# 加6年8月列管案件月報



# 錄

概述	1
壹、市政會議指示事項辦理情形	3
貳、研究計畫及府列管標案辦理情形	64
一、研究計畫	64
二、府列管標案	67
(一) 學校工程	
(二) 道路橋梁工程	80
(三) 交通工程	94
(四) 水利工程	100
(五) 水土保持工程	110
(六) 公有建築工程	110
(七) 環保工程	127
(八) 景觀及綠化工程	127
(九) 觀光遊憩工程	133
(十) 重劃工程區段徵收工程	138
(十一) 災修工程:本月無案件	146
(十二) 其他(財務及勞務採購案用)	146
參、一般公文處理時效	199
一、一級機關	199
二、區公所	200
肆、人民陳情案件管制情形	201
一、本府及市長室交辦(一級機關)	201

	本府及市長室交辦(區公所)	202
二、	服務中心受理(一級機關)	203
	服務中心受理(區公所)	204
三、	市長信箱受理(一級機關)	205
	市長信箱受理(區公所)	206
四、	1999 話務中心受理(一級機關)	207
	1999 話務中心受理(區公所)	208
五、	總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關)	209
	總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)	210

#### 概述

#### 壹、市政會議指示事項辦理情形

106年8月份各機關市政會議辦理情形如案件一覽表,詳P3~P63。

#### 貳、研究計畫及府列管標案辦理情形

#### 一、研究計畫:

104年度計畫總計列管1案,進度落後者計1案,各計畫辦理情形如執行進度列管月報表,詳P64。

105年度計畫總計列管2案,進度符合者計1案,進度落後者計1案,各計畫辦理情形如執行進度列管月報表,詳P65。

106年度計畫總計新增3案,進度符合者計2案,進度落後者計1案,各計畫辦理情形如執行進度列管月報表,詳P66。

#### 二、府列管標案:

106年8月份總計列管444案,進度符合者計403案;進度落後者計41案。

12 類列管標案落後件數及比率如下表,各標案截至 106 年度 8 月份辦理情形詳見 P67~P198。

106年8月府列管標案落後比率統計表

工程類別	學校 工程	道路橋梁工程		水利工程	水土保持工程	公有建築工程	環保工程	景觀及綠化工程	觀光遊憩工程	重劃工 程區 徴收工 程	災修工 程	其他類 (財物及 勞務採 購)	合計
落後件數(A)	6	7	5	1	0	5	0	3	2	8	0	4	41
落後件數比 率(A/B)	12.77%	12.96%	41.67%	2.44%	0.00%	9.26%	0.00%	13.04%	18.18%	33.33%	0.00%	2.27%	9.23%
總件數(B)	47	54	12	41	1	54	1	23	11	24	0	176	444
占整體落後 比率	14.63%	17.07%	12.20%	2.44%	0.00%	12.20%	0.00%	7.32%	4.88%	19.51%	0.00%	9.76%	100.00%

#### 參、一般公文處理時效

- 一、106年8月份一級機關發文平均使用日數為1.72天,詳見P199。
- 二、106年8月份區公所發文平均使用日數為1.4天,詳見P200。

#### 肆、人民陳情案件管制情形

8月份新收案件數共受理1萬340件,較7月份9,578件,增加7.96%。陳情案件報表包含下列五大項:

#### 一、本府及市長室交辦:

共受理 134 件,逾限未結案件共計 3 件,逾限未結案比率 2.24%(逾限未結總件數/總受理件數),各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P201~P202。

#### 二、服務中心受理:

共受理 28 件,無逾限未結案件,各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P203~P204。

#### 三、市長信箱受理:

共受理 3,327 件,逾限未結案件共計 38 件,逾限未結案比率 1.14%(逾限未結總件數/總受理件數),各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P205~P206。

#### 四、1999話務中心受理:

共受理 6,764 件,逾限未結案件共計 124 件,逾限未結案比率 2.08%(逾限未結總件數/總受理件數),各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P207~P208。

#### 五、總統府、行政院等上級機關交辦:

共受理87件,逾限未結案件共計1件,逾限未結案比率1.15%(逾限未結總件數/總受理件數),各機關受理件數及結案情形詳見統計表P209~P210。

# 壹、市政會議指示事項辦理情形

#### 臺中市政府第305次市政會議列管案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
01	各位同仁大家好!首先,歡迎新任的民政局周永鴻局長加入市政團隊,期盼問局長上任後,能幫助市府施政更貼近民意,提升為民服務的品質與效率,讓民政工作與時俱進。另外,蔡世寅前局長雖然已轉換跑道,改任工策會總幹事,市府仍須借重蔡總幹事企業長才。因此請蔡總幹事持續擔任市政會議固定班底,在工商發展、招商等面向提供專業建議,讓市政績效蒸蒸日上。		本府各機關: 遵照辦理。
02	臺中於7月底,已正式成為臺灣第二大都市。長久以來,我就希望臺灣國土能均衡發展,目前本國北部三都、中部一都與南部二都,本市做為中部唯一直轄市,也將肩負帶領中臺灣發展的責任。藉由成為全臺第二大都市的契機,也可讓中央與地方全面檢視地方自治的權限以及中央與地方的關係,由於地方政府最了解基層的需求,在產業發展、生活福利、交通建設等,倘若中央決策時能與地方對接,將有助展現更大政績。地方自治權限主要包括「行政權」與「財政權」兩方面,以地方行政權而言,近期臺中區域計畫經內政部審議通過,讓我們對都市發展擁有更大的權限,這就是未來城市發展的一項重要要素。財政權方面,近年中央持續檢討中央地方統籌分配款,逐步強化地方財政角色,但我認為更重要的,是必須創造新的財政收入,讓地方政府扮演拚經濟的主角,透過招商引資的效益,讓地方政府扮演拚經濟的主角,透過招商引資的效益,讓地方政府扮演拚經濟的主角,透過招商引資的效益,讓地方政府扮演拚經濟的主角,透過招商引資的效益,讓地方政府扮演拚經濟的主角,透過招商引資的效益,讓		本府各機關: 遵照辦理。

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
03	臺灣民主發展的最後一哩路,就是重構中央與地方的關係,由	本府各機關	本府各機關:
	中央做大方向決策,地方政府打前鋒,藉由各地橫向競爭,發		遵照辦理。
	展出屬於自己的城市特色與優勢,也讓城市永續發展。因此,		
	本府也規劃於今年下半年邀集中央與地方政府官員、學界、產		
	業界及社會賢達等召開研討會,共同探討本市成為第二大都市		
	代表的意義及相對應的政府組織變革。另外,一座城市面對全		
	球化挑戰的時刻,有2項非常重要的事,一是基礎建設,都市		
	要具備現代化設施,才有利市民生活,如交通、治安、水利、		
	環保等;另一則是社會福利,如文化、教育等軟實力,因為一		
	個人決定是否在這座城市定居,不見得以薪資作為全盤考量,		
	可能也考慮教育、福利等其他因素,畢竟工作與生活是一體兩		
	面不可分割、移不走的基礎建設與城市軟實力及以人為本的社		
	會,才能讓在地居民住得安心、持續吸引人口移入,而臺中正		
	往這樣的道路穩定前進中。		
04	上週重要市政分享:	本府各機關	本府各機關:
	一、「宜居城市」是本市施政的願景目標,也是促成本市躍升		遵照辦理。
	全國第二大城的重要原因。在大家的關注與期許下,本市		
	第 3 棟「太平育賢段社會住宅」已在上週順利動工,將持		
	續朝 4 年 5,000 戶、8 年 1 萬戶社會住宅目標邁進。		
	二、大眾運輸系統對都市發展很重要,因為它代表了便捷、安		
	全與環保,有了軌道運輸作基礎,市民便能計算上'下班、		
	開會、上學時間等,讓城市生活有秩序的進行。因此,我		
	們積極實施十公里免費公車政策,也全力爭取建設捷運,		

編號	指示事項	承辨機關	辨理情形
	目前捷運綠線土建工程完工,現在正進行機電工程,近期		
	電聯車也將進行高架軌道試車,代表臺中即將進入捷運時		
	代。此外,捷運行經的路線,也涉及了場站的開發,綠線		
	目前有七站進行招商,其中 G8 站已招商成功,連帶引起		
	其他場站相當熱烈的反應。可能很多人會問,為何要投資		
	臺中?臺中目前擁有三大投資利多:首先是人口穩定成		
	長,已成為全臺第二大城,投資臺中可以坐擁人口紅利;		
	其次,臺中市區域計畫已獲內政部審議通過,大臺中 123		
	的規劃,已不是夢想而是進行式;第三,本市軌道建設受		
	到中央青睞,成功在前瞻基礎建設的計畫中揮出全壘打,		
	包括大臺中山手線、捷運藍線、捷運綠線延伸彰化,都將		
	逐一實現,城市發展前景可期。		
05	創意城市、生活首都是臺中的願景,讓青年人在臺中追尋夢	本府各機關	本府各機關:
	想、創業成功,是宜居城市很重要的元素。我們以打造一座青		遵照辦理。
	年創業友善的城市為目標,並規劃「摘星計畫」及「青年加農」,		
	在上位政策-青年希望工程的指導之下,推動產、學、訓、用,		
	讓青年得以學以致用,從求學到就業無縫接軌。此外,我們同		
	時往下延伸托育一條龍、提供社會住宅,往上銜接產學合作,		
	讓年輕人無後顧之憂,進一步鼓勵創業及就業,促進經濟發		
	展。尤其近幾年,隨著國際環境改變,鼓勵青年創新、創業已		
	經成為一種國際趨勢,不僅是為了改善失業率,其實更是一種		
	吸納優秀人才的戰略。對各級政府與經濟體而言,人才是一座		
	城市發展的基礎要件,但對真正生活在城市中的青年(人才)而		

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
	言,環境是否友善,才是切身關注重點。多元、機動、高度彈		
	性是年輕世代的優勢,而時下臺灣青年,除了主動性,更有一		
	種對社會與生態的關懷,我們提供青年在第一線的生活與產業		
	現場,以科技技術、網路布局以及創意行銷等來發聲,這對傳		
	統的產業型態而言,就是一種新鮮的活力。我們也以此為目		
	標,持續打造臺中成為一處吸引人才進駐、長期投入的理想環		
	境。		
06	勞工局的「摘星青年」及農業局的「青年加農」是本府兩大創	教育局	教育局:
	新事業育成的政策,今天特別請2局處報告相關成果及後續推	經濟發展局	一、本局已建置產學訓用人才培育資訊管理系統平臺,提供學
	動策略,本人綜合裁示如下:	勞工局	生、學校、產業、求職者及市府單位使用,以發揮人才培
	一、青創輔導業務整合:對人民而言,政府是一體的,臺灣雖	農業局	育,就業媒合,創新創業及跨域資訊整合之功能。本平臺
	然有許多青年創業協助管道,但不論中央還是地方政府,	都市發展局	可配合勞工局等局處,作為建構專案整合平臺資源之一。
	分工都顯得複雜,欠缺單一整合窗口,導致青年尋求創業	文化局	二、本局產學訓用人才培育資訊管理系統平臺已設置產學合作
	資源時,無法及時找到合適的單位與服務。因此請勞工	研究發展考	專區,俟需要可規劃連結大專院校的創業教育學程資源,
	局、經發局、農業局、教育局共同研議,建構一個專案整	核委員會	供平臺使用者使用,可配合經發局等局處研擬成立「臺中
	合平臺,短期內,先協調、督導各局處創新、創業政策及	新聞局	市創業入口網站」。
	有關資源,並作為有效對接行政院「創新創業政策會報」	本府各機關	三、有關國內大專院校業師師資評鑑、課程制度改革,非本府
	窗口,逐步成為統籌、推動業務之整合組織,讓各類輔導、		所轄範圍,俟適當場合聽取大專校院意見,並向中央提出
	補助方案一次到位。		相關改革意見參考。
	(一)摘星計畫是一項良好的青創典範,針對已展現一定規模		
	之創業機構,經發局應建立銜接育成機制,協助他們朝		經濟發展局:
	永續經營的目標邁進。		一、針對摘星計畫青年,經發局將與勞工局建立摘星青年共用
	(二) 勞工局與農業局可協助摘星青年與青農彼此交流,並促		資料庫,主動導入本局青創夢想家計畫育成資源,依據個

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
	進青農參與本市民間創業市集,讓產業朝在地化方向發		案業者體質、經營方向、資金需求與所處創業階段,提供
	展,同時提升青年創新與跨域整合之能力。		適合的育成輔導,例如:創業初期之摘星青年,可參與青
	(三)審計新村與摘星山莊皆委託 OT 單位營運管理,並統籌		創夢想家創業聚會,創業經驗交流分享;創業中後期,亦
	園區規劃、發展。請文化局、都發局協同委託 OT 單位,		可導入創業家私人董事會、地方型 SBIR 計畫,及登錄創櫃
	共同研商摘星基地與園區整合發展的運作模式,讓摘星		板等輔導資源。
	基地與整體園區之發展能相輔相成。		二、已通過「臺中市政府補助及獎勵企業營運總部投資實施辦
	二、待本府內部各機關單位創業輔導措施完成整合後,請教育		法(草案)」,邀請企業「回娘家」,提供9項優惠措施、4
	局、經發局、勞工局共同研議成立臺中市創業入口網站作		項補助措施,總補助金額最高可達 340 萬元,是全臺最高
	為對外平臺。包括:		額度。第一波鎖定 62 家在臺中設工廠、總部卻在外縣市
	(一)創業青年:依創業產業別、分眾需求,提供簡明資訊與		的企業,希望藉此招商引資,讓投資帶動經濟效益,再加
	一條龍式的輔導,協助創業各階段的問題處理。		上稅收增加,讓臺中市將成為企業旗艦總部的重鎮!
	(二)國內傳統中大型企業與國際企業:作為引進投資、媒合		三、整合各相關單位,推出包括水湳智慧城、臺中巨蛋、北屯
	窗口,有效協助新創事業導入既有企業生產及供應鏈。		捷運機場、捷運場站聯合開發、豐富專案、海洋生態館、
	(三)學校:連結大專院校的創業教育學程、產學合作專班以		臺中糖廠商業區、中區閒置空間招商、臺中港區招商、干
	及實習計畫,強化育成機制。		城地區招商等 10 大項投資標的物。透過引進大型企業及
	三、改善創業教育與創新人才培育系統:		重大投資案,創造產業聚落、鏈結供應鏈,增加中小型企
	(一)投入創新者往往有創新的想法,卻缺乏各種產業經營的		業及新創事業進入產業之機會,並適時輔導讓大企業與新
	專業技能。請經發局擴大本市青創夢想家的能量,針對		創事業結合。
	本市重點產業,建置產業創新人才培育模組課程,可特		四、本局青年新創事業培育輔導計畫,著重於創業後育成,透
	別安排國際經驗交流分享。		過企業訓練輔導辦理強化創業支援服務,針對本市之已創
	(二)在正規制度方面,創業教育也需要有業界經驗的業師,		業者辦理各項創業主題課程,其中包括本市重點產業創新
	目前國內大專院校雖有開設新創學程,但現行的師資評		人才培育,以提升創業家之專業職能;建立創業課程學員
	鑑方式不適合業師,較難吸引業師投入,因此請教育局		交流平臺,透過此平臺交流互動,邀請成功創業家經驗分

編號	指示事項	承辨機關	辨理情形
	與勞工局,以本市推動經驗為基礎,提出師資評鑑、課		享,積極邀請國際成功創業團隊分享經驗,透過交流的方
	程制度改革建議送請中央教育部參考。		式讓創新者能掌握其創新核心價值,接軌國際跨域合作。
	四、強化外來投資與新創事業營銷能力:在高度自由競爭的創		五、針對摘星計畫青年,本局將與勞工局建立摘星青年共用資
	新市場中,新創事業多屬小規模的經濟體,也多採電子商		料庫,主動導入本局青創夢想家計畫育成資源,依據個案
	務為主要營銷模式,產品與服務內容都較欠缺技術與國際		業者體質、經營方向、資金需求與所處創業階段,提供適
	的鏈結,無法擴大規模、吸引外來投資。因此:		合的育成輔導,例如:創業初期之摘星青年,可參與青創
	(一)請勞工局儘速改善現階段網頁的片面展示做法,也請經		夢想家創業聚會,創業經驗交流分享;創業中後期,亦可
	發局在青年企業媒合部分主動提供協助,建立銜接育成		導入創業家私人董事會、地方型 SBIR 計畫,及登錄創櫃板
	機制,針對創業已展現一定規模之創業青年,主動提供		等輔導資源。
	資源協力,尋求洽談、加強合作。		
	(二)第二期摘星計畫將以考核方式(營運健診)取代實地查		勞工局:
	訪,請勞工局構思,將考核結果連結競爭型獎勵補助措		一、為建立青年創業協助單一整合窗口,本局將會同經發局、
	施,推動青年自主營運管理能力。		農業局、教育局等相關局處共同研商權責分工,建構專案
	(三)請資訊中心提供師資,並協助勞工局、農業局規劃電子		整合平臺。
	商務及網絡外銷相關課程,強化新創事業商業競爭力。		二、已於106年8月4日召開「摘星青年與青年加農」合作活
	五、青年農民所形成的小農經濟,是舊有工業化農業結構之		動工作會議,會議決議如下:
	外,一種新發展的量少、質精的經營模式,其所面臨的競		(一)106年10月週六、日擇一日結合小蝸牛市集,於審計新
	爭風險相對為高。請農業局轉換思考,以營造新創育成環		村辦理第一次青年加農與摘星青年交流活動,預計青年
	境與媒介平臺為任務,例如:可與教育局商議,連結校園		加農青農及摘星青年至少各10個攤位參與。為協助青農
	營養午餐與協力小農,提供在地優質食材的可能性。		及摘星青年參與,請小蝸牛協助先邀集辦理報名說明
	六、請農業局設法透過與農民組織及農企業合作,舉辦各種形		會,本局、農業局均派員出席,向青年說明參加小蝸牛
	式的會展,如論壇、研討會、展售會等等,促進小農(青		市集之審核機制,俾籌備市集合作交流。
	年)創新模式的擴散,並藉此吸納更多創新合作的可能。		(二)由農業局提供青年加農全民農業講座、農民大學堂相關

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
	七、電子網路是青年重要的從農入門管道,有關本府青年加農		課程,另本局摘星計畫平臺提供創業者的培力課程,彙
	的網路平臺,因表單文件過多造成利用障礙,請農業局研		整後供相互交流運用於農業局調查青年加農之交流需求
	議以民眾角度重新規劃為青年農民輔導平臺,包括創業資		後,研議後續合作機制(方案),以建立合作模式,提升
	源(技術、資金、土地、法規)、行銷通路、交易行情等重		青創競爭力。
	要資訊都應盤點,也要有效連結中央、其他縣市、民間農		三、本府都發局於 106 年 8 月 16 日函請本局提供摘星計畫後
	組織,此可參考勞工局、經發局的呈現方式作為改善之參		續推動情形、運作模式及需該局協助之事項,相關函復回
	考。		應內容本局刻正辦理內部簽核。
	八、成功的案例分享往往可以撼動人心,請新聞局協助本府摘		四、本局依青年創業屬性及輔導需求,規劃各式創業輔導培力
	星與青年農民故事的露出,諸如在主題網站的系列報導或		課程,並將青年依其創業成熟度區分為不同階段,安排專
	影片傳播等,而有關計畫辦理、活動文宣等資訊宣傳等曝		業顧問團,依個別青年提供客製化陪伴式輔導服務。
	光度也應提升。		五、本局自 106 年 6 月起,針對本市精密機械及手工具機等重
	九、本市新五農政策提供青年創業機會,已經轉變了青年對從		點產業,透過產業訪談及資源盤點,瞭解產業智慧化所須
	事農業之動機並扭轉外界觀感,日前我也與農委會副主委		之技能及人才,進而發展及規劃辦理系統化創新人才培育
	就臺中新五農政策進行討論,今日會後也將與農委會主委		模組課程;107 年將持續針對其他產業規劃模組課程,逐
	交流,未來市府將加強整合中央政策,提供年輕人更多元		步建構一套符合產業需求的培育模式,預計於 106 年課程
	的管道,並協助後續資金取得及技術提升等,此請農業局		結束後,邀請精密機械、手工具機與本府及有意願參與之
	追蹤辦理。		大專院校共同簽訂合作意向書(MOU),並將課程擴大推
	十、為提供創業青年更多資源與場域,並讓有志青年嘗試創		廣,轉請本府教育局提供中央教育部或本市大專院校作為
	業,市府相關機關除整合相關資源並邀請業師給予客製化		課程規劃參考,同時辦理學校推廣說明會,加強學校投入
	輔導外,可參考業師建議,思考如由以市府名義帶領青年		<b>参與,有系統的針對學生建構可銜接產業需求之能力,期</b>
	進入業界系統,將更有成效,有助打造本市成為創業友善		有效降低學用落差,以協助未來產業升級與轉型,逐步邁
	城市。		向產業智慧化。
			六、針對本局摘星青年、築夢臺中官網部分,本局擬積極爭取

編號	指示事項	承辨機關	辨理情形
			明(107)年度預算,進行網站改版作業。 七、第二期摘星計畫規劃競爭型創業獎勵補助,包含補助參加 外部訓練費用、創業營運及裝潢等費用、辦理活動費用、 創業競賽獲獎或通過創業補助計畫等,由青年主動提出爭 取,倡導青年自主創業精神,並將優先挑選符合 17 項永 續發展目標之創業類型進駐,並由青年按季自我考核並發 現問題,再由本局安排委員進行輔導。 八、經本局與資訊中心聯繫結果,該中心將傳送相關師資名 單,供本局作為規劃電子商務及網絡外銷相關課程之講師 參考。
			農業局:  一、本局將協助青年加農與勞工局摘星青年彼此交流,並促進 青農參與本市民間創業市集。  二、獲資訊中心提供師資後,將規劃電子商務及網路行銷相關 課程予青年加農學員,強化新創事業商業競增力。  三、本局目前已有委請豐原區農會輔導契作之農民提供食材 予校園午餐使用。  四、本局將積極輔導農民組織及農企業合作舉辦因應不同農 產品產期及市府各大型活動,辦理農特產品展售活動。 五、短期內,本局將充實「青年加農」專區內容及資訊,並陸 續加入青年創業所需資訊,評估建置青年農民網路資訊整 合平臺。

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
			都市發展局:
			图
			屬本府勞工局主政輔導,本局將先行與勞工局接洽並瞭解須本
			局協助部分後,再行與園區 OT 單位研商與園區整體發展之方
			向。
			文化局:
			本案關於摘星基地與園區整合發展運作乙節,本府文化局於辦
			理「市定古蹟摘星山莊營運移轉案」時,已於契約書中要求營
			運廠商每年至少辦理 12 場以上之主題展覽或藝文活動,並於
			召開月例會時,要求將本府「摘星青年築夢臺中計畫」之納入
			活動考量,並鼓勵 OT 單位與青年共同合作,OT 單位亦有與青
			年一同配合辦理活動之經驗。另外也要求 OT 單位規劃明年之
			活動計畫時,邀集青年一同參與討論活動規劃,以達整合發展
			的運作模式,讓摘星基地與整體園區之發展能相輔相成。
			研究發展考核委員會:
			農業局電子商務師資。
			700 T T T T T T T T T T T T T T T T T T
			新聞局:
			本局刻正規劃製作相關影片宣傳,將摘星青年主題列為拍攝題

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
			材,俟拍攝完成將會運用適當電子媒體及網路平臺露出,並配合各相關單位辦理行銷宣導。
			本府各機關: 遵照辦理。

編號	指示事項	承辨機關	辨理情形
01	各位同仁大家好!市長上週三(8月9日)率領本市企業團隊訪	本府各機關	本府各機關:
	美矽谷招商引資,今日市政會議由我代理主持。以下簡單分享	運動局	遵照辦理。
	近期市政重要建設:		
	一、積極招商引資、強化臺美雙方城市交流與產業合作:近兩		運動局:
	年來,市長積極帶領本市團隊前往世界各國招商引資,本		有關環法業餘挑戰賽,本局已於 106 年 8 月 17 日召開首次跨
	次為拓展智慧機械產業競爭力與招商,前往美國加州與愛		縣市協調會議,茲摘錄會議決議重點如下:
	達荷州。市長一行在加州矽谷參訪 Acer(宏碁)、NVIDIA、		一、請環法協會延長報名時間至 106 年 8 月 31 日並請提供相
	CISCO、Apple、Rockwell、SAP 等指標性業者,交流發展智		關報名訊息及宣傳文宣以利本府新聞局及觀光旅遊局協
	慧城市相關經驗;希望將相關技術引入水湳智慧城,深化		助宣傳。
	雙方產業合作。其中,Rockwell 是全球最大的產業自動化		二、粉絲見面會於 106 年 9 月 16 日下午 2 時至 6 時於本府府
	公司,市長成功促成 Rockwell 與本市、工研院、精機中心		前廣場舉行,請秘書處協助辦理場地借用,並請主辦單位
	四方簽署合作備忘錄,共同升級智慧機械研發技術。		以車王見面會及歡迎晚會方式規劃,並於會後協助恢復場
	Rockwell 除將贈送一條在臺中精密機械園區建置的智慧機		地清潔。
	械示範線,並作為 Rockwell 在臺中的實驗室,更將應市長		三、有關市轄道路設有回復式導桿,請交通局協助拆除;另有
	之邀,於兩年內到本市設立分公司!此外,為強化本市的		關市轄賽道清潔部份路面請環保局協助,道路兩側由建設
	智慧運輸技術,市長也在臺灣時間 8 月 12 日率團參訪美		局協助。
	國鐵道安控市場龍頭 LILEE Systems(理立系統),雙方簽訂		四、請主辦單位協助民政局召開說明會,並函邀當地里長及里
	合作備忘錄,約定強化臺中智慧城市與智慧運輸技術,並		民參加,宣導賽事管制時間及相關路段,避免造成民眾及
	將應用在 2018 花博的交通接駁及水湳智慧城。接下來,		用路人不便;另請主辦單位擇日拜會太平地區鄰里長,說
	市長還將前往愛達荷州,預計與航太聯盟簽署合作備忘		明賽事制相關情形。
	錄,共同提升航太零件設計、製造、組裝及維修能量,雙		五、交通維持計畫聯合審查時間訂於 106 年 8 月 30 日召開,
	方廠商將結盟合作爭取全球航空市場商機。也將在愛達荷		請南投縣政府配合出席;另請安排林副市長及運動局王局
	州力邀樹城(Boise)參加 2018 花博盛會,期盼促進雙方市民		長擇日拜會南投縣林縣長,俾爭取縣長對本賽事支持。

編號	指示事項	承辨機關	辨理情形
	的互動,帶動多面向合作。市長每次帶隊的出訪招商,均		六、有關本市賽事分局所需志工、交通錐及連桿請交通大隊提
	設定明確目標,希望整合政府與民間、產、官、學等多方		出數量需求,並請協會提供。
	資源進行城市與產業交流,讓臺中的產業具有競爭力並與		七、針對相關企業欲贊助本賽事,請環法協會陳秘書長儘速向
	國際鏈結。我們預祝市長此行圓滿成功,臺美雙方交流將		法方取得 LOGO 授權書,俾供後續運用。
	帶動城市互動與智慧產業合作能量再升級!		
	二、「第一座旗艦型親子館」南屯親子館8月8日開幕:臺中		
	市第一座旗艦型親子館「南屯親子館」於8月8日正式開		
	幕!市長到場主持啟用儀式,並表示未來將以一區一親子		
	館為目標,打造臺中成為友善的育兒城市。本府運用舊南		
	屯區公所的辦公廳舍,打造出這座旗艦型親子館,距離捷		
	運綠線捷運站只有500公尺的步行距離,附近的國小及國		
	民運動中心,也有停車空間,交通便利。其服務對象為 6		
	歲以下學齡前嬰幼兒,並且以南屯當地吉祥物穿山甲「咖		
	咖」為設計主軸,館內不僅有長達 1,500 公分的積木牆,		
	也以繽紛馬卡龍色彩打造親子廚房,有助促進親子情感交		
	流。我們採取分齡分層的服務模式,提供各種適性發展的		
	教具、玩具、圖書與課程,營造嬰幼兒的歡樂天地。而且		
	在上週六(8月12日),全市第四家公設民營托嬰中心,也		
	於清水正式開幕。該處原為清水鎮老人安養中心,經活化		
	為海線社區照顧服務中心,後來再利用一樓部分空間,設		
	置清水托嬰中心,開創「托老」與「托幼」的新天地。另		
	外,在前瞻基礎建設特別預算中,已納入少子化托育的項		
	目,未來本府將持續加速推動其他各區的親子館,達到一		

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
	區一親子館的目標,並結合托育一條龍,減輕爸媽托育負		
	擔,讓臺中成為親子最宜居的城市。		
	三、「移居意願暨生活滿意度調查」臺中是上班族最宜居的城		
	市:市長行穩致遠的風格,施政成果已逐步展現,繼本市		
	在7月底人口數躍升為全國第二,1111人力銀行在8月8		
	日發布「臺中移居意願暨生活滿意度調查」結果,發現臺		
	中市留鄉比例為 84.3%,是全臺最高。而在臺中工作或居		
	住的上班族中,有高達三成願意留在臺中,其主要原因是		
	生活機能便利、居住環境佳、氣候宜人、工作機會多等因		
	素。調查顯示,臺中民眾生活滿意度高達 70.3 分,政策滿		
	意度依序為「捷運及路平」、「水利建設」、「觀光及文		
	化」、「社會福利及教育」與「公共建設」。		
	四、首度入榜,臺中躋身國際級宜居城市:國際知名研究機構		
	GaWC(全球化與世界城市研究組織)在今年公布 2016 年世		
	界城市排名,臺中首次入榜,即獲評為 Gamma-等級,與		
	英國布里斯托、美國奧蘭多、紐西蘭威靈頓等城市並列,		
	擠身「世界級城市」。在這項排名中,全球共有 361 座城		
	市入選,臺灣則有臺北、臺中、高雄入榜。很開心市府的		
	努力得到海內外一致肯定,中央也已通過本市區域計畫,		
	未來大臺中將會加速進步,持續創造更多工作機會、讓都		
	市生活機能更佳、推動更加完善的社福與文教政策,讓臺		
	中更宜居。		
	五、臺灣首次環法業餘挑戰賽,9月就在臺中:騎乘自行車對		

編號	指示事項	承辨機關	辨理情形
	市民朋友來說,不僅是運動,也是自我挑戰。擁有超過百		
	年歷史且素有「世界三大運動賽事之一」美譽的「環法自		
	行車賽」,今年首度在臺灣舉辦「單站業餘挑戰賽」,9		
	月 17 日就在臺中!這場挑戰,將從臺灣大道市政大樓廣		
	場出發,終點為太平區坪林森林公園。參賽組別分為 120		
	公里「環法挑戰組」與 42 公里「環法體驗組」,報名時		
	間即日起至8月18日止,若額滿時則提前結束報名,不		
	受理現場報名。臺中是自行車發展的重鎮,除擁有世界自		
	行車第一大廠牌 GIANT(捷安特),也培育了許多自行車好		
	手,像是 2016 里約奧運國手蕭美玉、亞運金牌林志勳,		
	更有后豐、東豐及潭雅神等優質的自行車道。這次單站業		
	餘挑戰賽從臺中出發,不僅行銷臺中,也讓臺中邁向國		
	際;另外,不久前,市長前往法國進行產業及市政交流時,		
	也拜訪環法自行車賽 A.S.O.總部,爭取賽事未來 3 年均於		
	臺中舉辦,由於此次賽事呼應東亞青奧在臺中,有助打造		
	運動城市,也請各相關機關全力以赴,讓比賽順利進行。		
02	臺灣位處環太平洋地震帶,每年又有颱風侵襲,災害特性來	本府各機關	本府各機關:
	看,臺中最常見的天然災害就是風、水災與地震,但除了天然		遵照辦理。
	災害,近年來臺灣也時常發生重大的人為災害,好比近來發生		
	的火災、氣爆、塵爆、毒氣外洩及工安意外等等,探究其原因		
	雖然不外乎人為疏失、儀器設備老舊、管理不當等,但最重要		
	的就是各界對於災害的認知與預防意識的欠缺。今日特別安排		

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
	消防局進行災害應變的專題報告,也是要同時提醒各單位與社		
	會大眾,災害危難的傷害性與防患於未然的重要性。保障民眾		
	生命財產安全是政府重要職責,面對災變,須能「迅速」整合		
	機關功能、調度資源;消防局的報告中也提到,本市的災害防		
	救及應變機制是以同心圓防護圈的概念,從中央與地方各個級		
	别的政府單位,跨及民間組織,依情勢分級協力,來達到全災		
	害、跨組織的應變處置。		
03	針對今日消防局專案報告「本市防救災之應變與管理機制」綜	消防局	消防局:
	合裁示如下:	研究發展考	一、組織方面(災害防救體系)
	一、組織方面(災害防救體系):	核委員會	(一) 為因應全球巨災化趨勢,本府分別於 104 年及 105 年委
	(一)臺中市災害防救辦公室的成立,係為使本市災害防救體	水利局	託專業團隊進行研究,結合大量國外文獻回顧及焦點座
	系更朝智慧防災邁進,作為災害防救智囊與中樞,因此	經濟發展局	談,並參考國際上重要城市災害防救架構作法,完成「臺
	請以做好區域核心為基本任務,並與中臺灣縣市研提具	衛生局	中市政府災害防救體制與功能分組應變機制」研究,並
	體防救災工作架構,以利災變時及時啟動。		於 106 年 5 月 10 日正式揭牌成立「臺中市政府災害防救
	(二)依現行運作制度,本市災害防救政策最高決策單位—臺		辦公室」;本市災害防救辦公室跨出臺灣應變體系之一
	中市災害防救會報,併同「防衛動員、戰力協調、災害		大步,訂定臺灣共通緊急支援功能代碼(TESFs),整合各
	防救三合一會報」,一年召開兩次,惟防災計畫與業務,		防災單位之資源進行緊急應變,打破過往災因導向之應
	需在實際災害與實務經驗下,及時進行調整,作為會報		變模式。
	的幕僚單位。請災害防救辦公室設定適當災害級別,針		(二)今年6月豪雨事件、7月18日之逢甲商圈氣爆事故、7
	對與本市相關且達相當程度之災變,整理災害應變紀		月28日之尼莎暨海棠颱風及8月15日之停電事故,本
	錄,作為災害管理參據,並公告於資訊平臺,以為外界		辦公室皆依照功能編組(TESFs)模式進行應變及復原,成
	利用。		立包含了消防與搜救組(TESF#9)、治安維持組(TESF#13)、

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
	(三)為凝聚各界防救災資源與力量,災害防救辦公室應有貫		避難與安置組(TESF#6)及醫療與公共衛生組(TESF#8)
	穿同心圓的功能。請研訂方案,設法使各圓圈組織間於		等,加強各局處間橫向溝通聯繫與訊息處理,並由災害
	平時即可加強互動、連結,非侷限於例行業務,以補定		防救辦公室作為統一窗口進行後續追蹤,未來將持續以
	期會報之不足。另重大事故發生後,各局處間亦應加強		此模式進行本市災害事件之因應處置。
	横向溝通聯繫與訊息處理,請災害防救辦公室作為統一		二、防救災資通訊設備方面(硬體防災)
	窗口並進行後續追蹤,以及相關作業進行。		(一)本局配合本府低碳城市推動辦公室7月20日「106年度
	二、防救災資通訊設備方面(硬體防災):		發展水湳智慧城導入中央計畫第二次研商會議」及8月
	(一) 為強化本市災情蒐集、評估以及救災人力、物資之調度		16 日「水湳智慧城各重大建設專案進度管控及爭取納入
	與支援等相關,本府規劃「智慧應變暨交控中心」作為		前瞻基礎建設會議」,擬爭取「智慧應變暨交控中心」
	未來全事故應變處理核心。請資訊中心、消防局配合中		所需設備建置納入中央前瞻計畫-「建構民生公共物聯網
	<b>央前瞻計畫補助原則,就地震、防救災等結合「建構民</b>		計畫」,所提經費共計 0.55 億元。
	生公共物聯網計畫」,強化資料收集與應用規劃,同時		(二)本局配合本府資訊中心5月16日「臺中市智慧應變暨交
	積極爭取災害應變中心所需設備之建置案列入其中,以		控中心整合系統建置案」啟動會議、6月6日針對「臺
	<b>经解經費不足之困。</b>		中市智慧應變暨交控中心整合系統建置案」消防局需求
	(二)另外,此亦是未來水湳智慧城「智慧營運中心」的先導		訪談及7月26日「臺中市智慧應變暨交控中心整合系統
	計畫,亦請資訊中心掌握期程,同以本市全方位資訊匯		建置案第一次專案管理會議」,提供本局相關系統需求,
	集中心的規格,並請消防局協助儘早完成系統建置。		並於 8 月 11 日函復資訊中心本局相關建議。
	三、精進防災科技(軟體防災):		三、精進防災科技(軟體防災)
	(一) 為加強與地方政府、民間網路與企業災情通報,內政部		(一)本府資訊中心業於 106 年 6 月 6 日偕同承商召開「106
	已建置災害應變管理資訊系統(EMIC),這是應變中心開		年度臺中市智慧應變暨交控中心整合系統建置案」需求
	設時鏈結中央及地方防災資訊重要平臺。目前資訊中心		訪談會議中,除就災害應變管理資訊系統(EMIC)介接
	辦理之智慧應變暨交控中心整合系統正與 EMIC 介接,		「110 系統」、「119 系統」及「1999 系統」進行檢討
	請消防局、資訊中心依實際狀況進行模擬與檢測,後續		研商,並建議可介接 OpenData、NCDR 或水利署淹水警

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
	並可結合花博、東亞青奧等大型活動緊急應變規劃,作		戒以正確掌握平時或災時重要情資;本局將配合資訊中
	為本市整合運作平臺。		心建置案,提供相關建議並扮演內政部消防署與市府間
	(二)本市地理及防災資訊系統之後端管理系統,是目前提供		的聯絡窗口,以完成智慧應變暨交控中心系統的整合,
	災情彙整研判、資源調度、警戒通報等防救災應變之重		於系統整合完成後,將結合中央常態性應變管理資訊系
	要平臺,除最基本的政府單位資訊整併套疊,並請水利		統(EMIC)演練依實際狀況進行模擬與檢測完備後,將可
	局、消防局與資訊中心,設計匯入民間網路信息,以強		運用於花博、東亞青奧等大型活動應變管理資訊平臺。
	化本府與各界災情訊息傳遞與運用。		(二)配合中央電子化政府計畫及防救災雲端計畫之執行,內
	四、本市常見災害一颱風(水)災害特別提出:		政部消防署所建置之應變管理資訊系統(EMIC)將依逐年
	(一)目前正值汛期期間,請本府防救災相關機關,確實做好		計畫將相關防救災資訊平臺建置完成,除將最基本的政
	各項防汛整備以及風(水)災害應變工作,尤其容易發生		府單位相關救災資訊整合應用外,將逐步開放民間網路
	淹水的太平、霧峰、沙鹿、大雅等區,應再次確認完成		信息的匯入及開放公開訊息,本局將配合中央政策及內
	水利構造物檢查及測試,隨時注意氣象預警並做即時動		政部消防署之計畫,配合建構民間網路信息功能之整合。
	員應變。		四、指示事項第六點:
	(二)由於臺灣氣候特性,往往淹水災情導因於短時驟雨,超		(一) 為加強輔助本市救災能量,本局於 106 年計儲備協勤用
	過排水標準所致,因此除了因應災情時開設之水情監控		PHantom 4 型空拍機 8 臺、PHantom 4 Pro 型四軸飛行器
	小組外,本市雨水下水道、滯洪池、野溪整治等作業需		2臺、紅外線熱影像鏡頭1組,並成立全國第一個空拍
	持續推展,從根本提升排水及滯洪能力。請水利局持續		義消分隊,藉以強化本市火警、爆柞、救溺搜尋、沙洲
	與中央部會配合,爭取本市水環境計畫納列前瞻建設經		受困、山林田野、吊掛救援等救災協勤能量;目前成員
	費補助,而本市治水計畫也請持續系統性定期檢討與調		14 人,仍在持續招募成員中,預計再招募 10 人,分別
	整,務必使治水預算發揮最大效益。		配置於本局8個救災救護大隊,以每個大隊配置3名義
	(三) 另為確保不因緊急事件而導致供水不穩,行政院會於去		消空拍成員可相互調度支援為目標,防護區域涵蓋整個
	年2月即決定經濟部編列經費,運用物聯網概念,建置		大臺中地區。
	供水管線自動監控系統,以及時全盤掌控供水資訊,此		(二)加強宣導市民各項防災、救災之基本知識

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
	請經發局了解,爭取本市轄內盡速建置,或列為示範區		1、為建立民眾正確之防災觀念,提昇民眾防颱、防震、
	域。		防火基本知能,本局每年訂定「防災宣導及教育執行
	五、生物病原災害亦是重要法定災害類別,請衛生局整合中央		計畫」,並由各救災救護大隊及分隊依計畫執行各項
	與鄰近縣市資源,提升和平區等偏鄉醫療照護環境,包括		宣導及演練。
	人力、服務措施,以及醫療儀器設備等。另外,衛福部已		2、藉由各轄區大隊暨所屬分隊及婦宣隊人員,推動住宅
	在「前瞻基礎建設計畫」中數位建設方面,將「提升偏鄉		防火診斷及宣導消防常識、設置住宅用火災警報器及
	衛生室及巡迴醫療點網路品質」列為重點項目,請衛生局		逃生避難要領等;為使防災宣導豐富多元,除以海
	進一步了解,扮演連結中央與和平區的角色,在實務經驗		報、傳單、本局網站提供各項防災、救災等相關資訊
	基礎上,為和平居民爭取應有個人醫療權益。		外,另辦理「臺中市市民最想知道的火災應變常識」
	六、本市轄區廣大,遍及山、海等地,也因此消防人員負荷量		問卷調查,利用官方網站、臉書、LINE 各群組廣傳線
	大,為確保取得各項救難先機,請消防局研議增購空拍		上問卷調查,統計前三名(截至8月25日止)以作為未
	機,以提升消防人員救難時之安全性。此外,並請加強對		來宣導工作(火災應變層面)執行重點,讓宣導更符合
	市民宣導各項防災、救災之基本知識,以減少災害事故發		貼切民眾需求。
	生之可能性。		
			研究發展考核委員會:
			針對防救災資通訊設備方面(硬體防災)及精進防災科技(軟體防
			災)之辦理情形如下:
			一、有關中央前瞻計畫部分,本會(資訊中心)已提出「智慧應
			變暨交控中心整合系統後續擴充計畫」,屆時將配合中央
			之政策積極爭取,以紓解經費不足之困。
			二、「智慧應變暨交控中心」是未來水湳智慧城「智慧營運中
			心」的先導計畫,其中本會(資訊中心)辦理之「智慧應變
			暨交控中心整合系統建置案」目前已完成訪談 1999、交通

編號	指示事項	承辨機關	辨理情形
			局、消防局(119 及災害管理科)、警察局(勤務指揮中心)、
			市民卡系統平臺、資訊整合服務平臺、EMIC 及 NCDR 介接
			資料事宜,預計107年3月進行3個月試營運後,於107
			年 6 月正式啟用;目前依合約進度執行中。
			三、本會(資訊中心)辦理之「智慧應變暨交控中心整合系統建
			置案」與 EMIC 上傳介接部分,已依消防署提供之 EMIC 介
			接 API 規劃建置中,後續建置完成後將配合消防署、本府
			消防局及 1999 話務中心依實際狀況進行資料上傳之模擬
			與檢測。
			四、本會(資訊中心)正辦理開放資料與資料整合服務平臺建
			置,該平臺是一個兼具資料開放、收集、管理、審核、處
			理、介接、發布、檢視、統計之整合模組平臺,可收容本
			府開放資料、各機關應用系統的資料(如社會經濟資料庫、
			大數據平臺社群與輿情資訊),以提供智慧應變暨交控中心
			及各業務應用系統介接各項資料,經由融和與分析後可提
			供決策者做為輔助參考;本平臺預計配合智慧應變暨交控
			中心於 107 年 3 月進行試營運,並於 107 年 6 月正式啟用。
			水利局:
			一、本局開發之本市地理及防災資訊系統目前已整合中央氣象
			局、經濟部水利署、行政院農業委員會水土保持局、交通
			部公路總局等防災單位的即時應變資訊,鑒於目前社群資
			訊蒐集及分析展示技術已日漸成熟,水利局將錄案研議配

編號	指示事項	承辨機關	辨理情形
			合中央補助計畫申請,優先納入社群資訊整合相關功能開
			發,借重社群力量,獲得比公部門更為廣泛的資訊範疇及
			更快速的即時資訊,期能於民間攜手合作,共同面對極端
			氣候之挑戰。
			二、歷經6月份豪雨、尼莎及海棠颱風來襲,水利局持續積極
			辦理各項防汛整備,並落實各項防汛器材整備及防災演
			練,目前全市已備妥30,000個沙包、防汛鼎塊850塊、太
			空包 265 包排水,並針對本市區域排水、明暗渠排水、雨
			水下水道及野溪進行檢查及清疏,以利於颱風豪雨來襲時
			保障本市市民生命財產安全,截至7月底已清疏完成123
			公里,包含區域排水道清疏 63 公里、中央管區排清疏 25
			公里、明暗渠排水(含雨水下水道)清疏 26 公里、野溪清疏
			9 公里。此外,本局所管轄的 34 處 71 座水門及五張犁、
			中興、湖日、后溪底、車籠埤等 5 處抽水站,已於汛期(5
			月1日)前完成維護及巡檢,本局將持續注意氣象預警並做
			即時動員應變,以保障本市市民生命財產安全。
			三、為改善本市排水及滯洪能力,本局向水利署爭取 50 億元
			辦理南山截水溝第一、二期工程(長 6.5 公里),該工程目前
			刻正執行中;另106年度並獲水利署補助5,428萬5千元
			辦理「大雅區十三寮排水系統橫山里等護岸改善應急工
			程」、「大雅區十三寮排水系統橫山里等護岸改善應急工
			程」等 4 件應急工程,且針對本市乾溪、沙連溪、溫寮溪
			等排水之通洪瓶頸段,本局將再向水利署爭取納入 107 年

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
			度之應急工程補助辦理,後續亦將配合中央前瞻基礎建設
			計畫提報期程,再向中央提報南山截水溝第三期等排水改
			善工程,以期能改善提升本市區排之防洪能力,另統計
			104~106 年雨水下水道建設已投入經費約 2.5 億元,本局
			後續亦有提報前瞻基礎建設計畫 9.5 億元,未來四年將加
			強本市雨水下水道建設,預計 109 年建置率可提升到 75%。
			經濟發展局:
			一、臺灣自來水公司第四區管理處已於 104 年初建置完成「供
			水監測資訊平臺」,並陸續建置監測點及更新軟硬體設
			備,目前自來水公司利用此平臺可即時監控臺中市地區供
			水水壓及水量等資訊。
			二、另本局為及時掌握各種緊急事件導致供水不穩之情形,已
			跟大甲溪發電廠及自來水公司建立即時通訊群組,掌握原
			水濁度及供水情形。對於緊急事件造成停水或減壓供水情
			形,請自來水公司應立即通知當地里辦公處、地方民意代
			表等有關單位,並規劃建置臨時取水站供民眾取水。
			衛生局:
			一、衛生福利部自 96 年起,為提升和平地區民眾醫療品質及
			就醫便利性,於和平區、和平區梨山衛生所、室及該區各
			巡迴醫療點,廣設寬頻網路並建置 HIS(醫療資訊系統)及
			PACS(醫療影像儲傳)系統,利用遠距傳輸科技,提供當地

編號	指示事項	承辨機關	辨理情形
			民眾就醫、轉診及轉檢共通之醫療資訊系統,將都會區醫
			療服務送進偏鄉部落,推動偏鄉個人健康資訊雲端化,提
			供偏遠部落居民妥善健康照護。
			二、自 101 年 4 月起,由本局輔導本市醫學中心級中山醫學大
			學附設醫院承辦和平區(包含梨山地區)醫療整合效益給付
			計畫(IDS 計畫),有效整合當地醫療資源,更提供多項專科
			診療門診服務,且藉由目前衛生所、室及巡迴醫療點建置
			之共用醫療資訊系統,可以即時讀取病患就醫病歷、檢查
			報告、X 光片等資料,幫助判讀病人狀況,另於轉診時協
			助提供相關病情,提供當地民眾更有效的醫療服務。
			三、前瞻基礎建設計畫中針對數位建設方面,衛福部於106年
			度至 109 年度預計編列 2 億元,執行「提升偏鄉衛生室及
			巡迴醫療點網路品質計畫」,藉此精進偏鄉健康照顧效
			能,並配合國家通訊傳播委員會「普及偏鄉寬頻接取環境」
			計畫之期程,於其未及之9個偏鄉升級固網寬頻,使原住
			民族及離島地區 15 縣 70 個鄉鎮 405 個巡迴醫療點網路傳
			輸速度,於 2020 年全面升速到 100Mbps 以上,提供原住
			民族及離島地區居民可近、優質的醫療服務,落實醫療在
			地化。
			四、未來本局仍將持續向中央爭取和平區、和平區梨山衛生
			所、室及各巡迴醫療點網路建置經費並提升,穩定網路品
			質及醫療儀器需求擴充,期許和平區居民能獲得與平地相
			等的妥善健康照護。

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
01	各位同仁大家好!今天非常高興能表揚亞洲臺灣商會聯合總	本府各機關	本府各機關:
	會及李天柒總會長(財務長張耀仁及監事長張南蘋陪同受獎)。		遵照辦理。
	他們在拼經濟的同時,不忘熱心公益,共 73 位會員慷慨捐贈		
	本市 4 所社會福利機構 555 萬 5,555 元,在此我也對臺商在外		
	打拼,回饋故鄉之具體行動致上最深的謝意。此外,亞洲臺商		
	總會的理監事聯席會議今年7月在臺中舉辦,已是連續2年來		
	臺中開會,希望第3年也能來臺中舉行,尤其本市棒球文創園		
	區中多功能運動中心(迷你蛋)已落成啟用,將可作為大型活動		
	會議之合適場所。		
02	今日對海線港區之民眾是很特別的一天,因為在地居民已等了	本府各機關	本府各機關:
	40年,終於看見地區發展的開端-日本三井不動產投資 25 億元		遵照辦理。
	的 Outlet Park 正式動土,未來可創造近 1,500 個就業機會與 150		
	家名店進駐。從洽談、優先議約、簽約,近2年的時間裡,市		
	府克服了許多困難,終於在今日順利動工,希望透過這次指標		
	性的投資案,引進更多企業來區開發投資,讓海線充分發展。		
03	過去的臺中港區多由中央主導發展,在招商引資上也有諸多限	本府各機關	本府各機關:
	制,市府團隊上任後改採積極作法,除了與臺中港務分公司積		遵照辦理。
	極合作,並向蔡英文總統及林全院長報告相關計畫,加速中央		
	促成之外,去年更親自至東京拜訪三井集團取締役社長菰田正		
	信,進而促成此次投資案。透過市港合作平臺的建立,我們將		
	加速臺中港轉型、升級,使其不再只是重工業或原物料進出港		

編號	指示事項	承辨機關	辨理情形
	口,而是產業聚落或國際遊輪之國際大港,達成「貨從臺中港		
	出,客從臺中港入」之目標;此外,臺中腹地廣大、天氣良好、		
	公路系統發達,有國道3號與西濱快速道路南北串連,也有國		
	道 4 號與 74 號環線公路之便利交通運輸,加上山手線及附近		
	都市計畫檢討,例如關連工業區部分未開發處,將與臺銀與國		
	產署合作為未來住商使用,諸多作為顯示市府已將海線提出完		
	整具體之規劃發展。今天三井投資案的動土,可說是海線發展		
	的火車頭,預料帶動整體海線全方位發展,同時,我們也會積		
	極將附近景點進行點、線、面的串連,包括高美濕地、梧棲、		
	鰲峰山、鎮瀾宮等,甚至打造宗教文化旅遊路線,從多方面著		
	手,打造海線成為未來臺中最具發展潛力之區域。		
04	在此分享上週幾項重要活動與施政亮點:	本府各機關	本府各機關:
	一、出訪美國,汲取矽谷經驗:為拓展智慧機械產業競爭力與	運動局	遵照辦理。
	招商,此行出訪就率先前往矽谷,參訪蘋果電腦、思科、		
	NVIDIA、SAP、Rockwell、LILEE、ACER 等企業總部,也成		運動局:
	功促成 Rockwell 與本府、工研院、精機中心四方簽署合作		一、目前本局 106 年已規劃辦理 2017_L'ÉTAPE TAÏWAN 環法單
	備忘錄,共同升級智慧機械研發技術。未來,Rockwell 除		站業餘挑戰賽(9月17日假本市府前廣場舉行)。
	將贈送一條在臺中精密機械園區建置的智慧機械示範		二、除此之外未來 2018 年與中華民國棒球協會初步達成共識,
	線,並作為 Rockwell 在臺中的實驗室外,受到本市優質投		將由中華棒協與本市共同爭辦 2018 年 U23 世界棒球錦標
	資環境吸引,也承諾將於兩年內到本市設立分公司,可望		賽,以利延續 2019 東亞青年運動會賽之熱潮。
	將相關技術引入水滿智慧城。		
	二、與美國樹城(Boise)簽署友好城市:樹城(Boise)是美國愛達		

編號	指示事項	承辨機關	辨理情形
	荷州(Idaho)首府,北美州第二大超商艾伯森(Albertsons)、		
	美光科技(Micron)、惠普科技〈HP〉等公司均在此設有具		
	規模的生產製造工廠,不論在科技、農業及產業等領域發		
	展表現均相當亮眼。除了在樹城拜會了美光科技總裁兼執		
	行長 Sanjay Mehrotra(臺灣最大的外商,主要基地在臺		
	中),為能深入學習樹城各方面的發展,同時強化教育、科		
	技等方面的合作,8月15日也拜會樹城副市長		
	Elaine Clegg,雙方並簽署友好城市協定書,期盼促進兩地		
	各方面的合作及人民的友好交流。我認為,臺灣的外交最		
	重要是如何去找出路,尤其美國是聯邦國家,我們更應重		
	視州政府層級的外交,如果臺灣的地方政府都能直接與外		
	國所屬區域進行外交工作,將可建立緊密實質的關係並打		
	造外交良好基礎,讓更多夥伴幫臺灣在國際發聲,也就更		
	能擴展臺灣的國際發展空間。		
	三、行政院長蒞臨中彰投苗區域治理平臺首長會議:上週六市		
	府舉辦「106 年度四市首長會議暨 CEO 協力成長營」,去		
	年四縣市首次舉辦這項活動,蔡總統親自出席,更稱讚中		
	彰投苗區域治理平臺為「跨域治理的典範」。今年,我們		
	邀請到林全院長出席,用行動證明對於四縣市跨域合作的		
	支持。尤其,此次中央前瞻計畫挹注中臺許多軌道建設,		
	我更代表四縣市提出「中臺灣觀光鐵道整合計畫」,未來,		
	利用苗栗勝興車站、龍騰斷橋、臺中泰安舊山線車站、鐵		
	路高架化之後的綠空鐵道、彰化扇形車庫、南投集集車站		

編號	指示事項	承辨機關	辨理情形
	等鐵道觀光景點,搭配前瞻基礎建設的軌道計畫,將有效		
	帶動中部鐵道觀光風潮,提升軌道觀光效益。另外,明年		
	的花博、後年的東亞青奧以及 2020 年世界蘭展都將在臺		
	中舉行,也印證了我們要打造臺中成為盛會城市		
	(Event City)之決心,因此,請運動局積極朝向每年至少舉		
	辦一項世界級之比賽活動為目標,讓運動選手在臺中發光		
	發熱,讓世界看見臺中。		
05	臺中整體發展架構建立在 1 條山手線、2 大國際海空港、3 個	本府各機關	本府各機關:
	副都心的發展上,其中扮演與國際接軌的重要戰略角色就是雙		遵照辦理。
	港副都心,它是一個擁有多元發展優勢的瑰寶,包括農業、科		
	技產業、商務物流、人文藝術以及大安濱海、大甲溪、大肚溪		
	與大肚山豐沛的自然生態資源,其中,最關鍵的優勢就是這邊		
	可將中臺灣若干縣市連結到國際的兩大門戶,將海線既有的得		
	天獨厚體質,再次加乘;這是一個最顯而易見的利基,因此我		
	們必須將海線的觀光與各類產業、商業服務等,以國際市場的		
	尺度來投資、發展,才可無限展望未來發展。此外,針對雙港		
	副都心之發展,市府也提出「1個市鎮生活圈、2大海空產業		
	帶、3個觀光遊憩區」策略,透過便利的交通串聯,讓生活、		
	產業與觀光可以更加便利,因此,市府用都市計畫、跨區重劃		
	等方式加入引導,並協調各政府單位積極推動,以加速促進海		
	線繁榮。		
06	字數限制,請承辦機關自行下載附件檔案運用。(以下摘錄內容	經濟發展局	經濟發展局:

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
	謹供參考)	民政局	一、海港:
	一、海港:	教育局	(一) 有關臺中港區土地開發問題,本局持續與港務公司保持
	(一)臺中港區土地開發:請經發局在維持港務機能、以及本	建設局	聯繫、交換投資訊息、轉介有用地需求之廠商予港務公
	市區域計畫與都市整體發展考量下,尋求與臺灣港務公	交通局	司,並於工策會舉辦之 2017 投資臺中招商說明會邀請港
	司密切合作,共同檢討出最適之土地開發方案,陳報交	都市發展局	務公司簡報,將港區投資訊息介紹給投資人,工策會後
	通部航港局。	農業局	續將辦理市港合作平臺會議,本議題擬納入討論,研商
	(二)市港合作:請經發局提高市港合作平臺會議次數與效	觀光旅遊局	整體招商策略與規劃。
	率,與港務公司凝聚共識,推展港區與周邊特定區發展	社會局	(二) 市港合作推展港區與周邊特定區發展事項,包括市港各
	事項,包括市港各自計畫期程、目標等均應有所協調,	勞工局	自計畫期程、招商規劃,已請工策會納入後續召開市港
	招商規劃也可合作推動。	環境保護局	合作平臺會議研商重點,並持續滾動式檢討。
	(三)臺中港東側:日本三井集團在臺中港投資興建暢貨中	文化局	(三)臺中港東側商業發展地帶,三井大型購物中心已於 106
	心,預計明年底前便可開幕。請交通局依其完工期程規	地政局	年 8 月 21 日動土,預計 107 年底完工、試營運,本投資
	劃公車系統、iBike,並請經發局協助納入市港合作平臺	研究發展考	案為帶動港區發展之關鍵,相關周邊配套措施如公車系
	研商。	核委員會	統、iBike 及與周圍串聯之各項作為,亦將納入市港合作
	(四)臺中港北側:請林陵三副市長持續督導高美濕地整體發	梧棲區公所	平臺會議。
	展、定期召開會議,請相關局處全力配合,包括生態維	沙鹿區公所	(四)有關關連工業區三期係屬都市計畫工業區,非屬經濟部
	護、交通與當地攤販之管理等等。	清水區公所	整體開發範圍,故應回歸於都市計畫管理。另有關本局
	(五)臺中港南側:針對關連工業區 2、3 期閒置問題,請建		辦理「關連工業區二、三期區內廠商廢(污)水量調查評
	設局積極爭取經費支持,開闢主要道路,同時研擬新增		估案」於 106 年 6 月 27 日與得標廠商(吳朗嘉環境工程
	獎勵措施方案,鼓勵計畫道路地主提供土地;另有關第		技師事務所)簽約,並於106年8月23日施作問卷調查
	3 期市地重劃,也請地政局儘速研議,而區內污水管線		作業,預計於106年9月辦理說明會。本案俟完成調查
	與污水廠設備汰舊換新,也請經發局促請經濟部加速。		成果報告後,將供本府水利局以作為評估後續污水處理
	二、空港:		<b>廠擴廠或新建之參考依據。</b>

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
	(一) 現階段中央已同意於現有航站區可用土地範圍內進行		二、在地產業、觀光發展:
	適度發展與擴建。繼 6 月 1 日北側聯絡滑行道正式啟		(一)有關於梧棲商圈,本局為輔導地方組織「臺中港梧棲舶
	用,其他工程請觀旅局與交通局持續與交通部民航局聯		來品商圈」帶動地區商業發展,結合觀光旅遊資源帶動
	繋,希望如期完成。		海線地區特色商圈或產業知名度並活絡地區經濟,自
	(二)中長期而言,需視運量成長及周邊都會區產業發展需		103 年起辦理本市龍井及海線地區商圈行銷計畫,以推
	要,取得軍方用地朝機場陽西區發展,請持續透過各式		廣地區特色吸引人潮進入龍井及海線地區消費。
	管道,促請交通部與國防部洽商。也請民政局積極與當		(二)106 年規劃以「復刻良品節」作為主題,以「復刻舶來
	地溝通,取得居民同意,延長宵禁時間。		良品」為核心,營造當時舶來品商圈涵括各業種精品的
	(三) 搭配雙港輕軌計畫,請交通局、都發局研議,將航專區		盛況,並邀請在地商家與外部業者一同帶民眾走進時光
	規劃為多功能立體交通運輸轉運特定區,並提出與民航		隧道,重溫舶來品商圈的往日美好氛圍。
	局「臺中機場 2035 年整體規劃案」共同討論,配合將		(三)今年與以往不同的是計畫內容設計『舶來商街大「繪」
	廉價航空或商務航空功能配置於既有航廈,支撐轉運區		串-彩繪鐵捲門』,媒合東海大學美術系學生彩繪以舶來
	的商業活動。		品商圈海港風情及 2018 臺中世界花卉博覽會等元素進
	三、在地產業、觀光發展:		行店家鐵捲門彩繪創作,配合店家不同公休日放下不同
	(一) 雙港地區 3 大遊憩帶請相關局處依都發局報告推展計		的彩繪鐵門,吸引遊客前來拍照打卡,冀能於部分店家
	畫,各景點周邊自行車系統請交通局加速健全,需求評		非營業時間時仍可吸引人潮,並帶動整體商圈活絡,此
	估、增設租賃站點;公車運輸除了市區與車站的連結,		外並透過網路曝光增加舶來品商圈知名度,帶來永續性
	濱海(北大安南高美)、清水眷村以及大肚山麓間也應有		的觀光人潮,也使得本商圈景點朝向更多元發展。
	所連結,請與公車業者研商開闢路線。		(四)本局目前雖未成立高美地區商圈,惟於海線地區也另輔
	(二) 隨著明年 3 月海洋生態館完工,請經發局規劃整頓及改		導東海藝術街商圈,並自 103 年起透過本市龍井及海線
	善鄰近之高美商圈和梧棲商圈,以整合鄰近景點多元發		地區商圈行銷計畫推廣海線週邊商圈活絡,後續倘有相
	展;因海線地區發展歷史,相當適合特色交通工具連結		關活動之串聯,將積極配合。
	各區,如貨櫃車、舊鐵路、鐵軌車、鐵軌腳踏車等,也		三、解決海線最嚴重的問題-空污:

編號	指示事項	承辨機關	辨理情形
	請交通局、觀旅局納入研議。		(一)為提升本市供電穩定度,業已函請臺灣電力股份有限公
	(三)臺中梧棲漁港雖以農委會漁業署為權管單位,但長久以		司提供中部區域電網之可行性報告,並將請中央儘速研
	來存在之髒亂問題應盡速解決,請農業局督促海資所以		擬規劃設置中部區域電網,讓中部區域自給自足,減少
	及漁會,儘速完成環境整潔提升作業,相關設施(港燈、		長距離輸配所造成的能源損耗,並可降低電網負荷,分
	碼頭等)維修及清潔維護工作,也請海資所本於代管權責		散風險,以穩定全臺供電,並可透過智慧電表,監測電
	策進改善。日前市府已獲農委會同意,將全面主導梧棲		力使用的狀況,調節電力使用情形,整合電力網路,提
	漁港整體發展,也請相關單位與在地漁會打好關係,讓		升電力系統運轉效率及供電品質,同時確保環境正義,
	漁民、市府、漁會等做到多贏局面。		避免空氣污染留在地方,還給市民良好生活環境。
	(四)產業的相互帶動:濱海鄉鎮多以一級產業為主,因此辦		(二)本府環保局已於105年1月訂定「臺中市公私場所管制
	理具在地特色之觀光活動需能嘉惠在地農民,如藉大安		生煤及禁用石油焦自治條例」,透過固定汙染源操作許
	沙雕音樂季,協力在地農會策劃農業一日遊活動,推介		可核發、空污法來管制臺電臺中火力發電廠生煤使用
	安農五寶。此模式請觀旅局及農業局推廣,協調濱海地		量,達到四年降低 40%的目標。本府已多次要求臺電公
	區區公所與農會組織,結合活動,安排文化探索、名勝		司提前期程汰換臺中火力發電廠 1 號至 4 號機組為燃氣
	物產相關旅線。		機組,並針對臺中火力發電廠 5 號至 10 號機組,設備應
	(五) 為推升中臺灣郵輪觀光產業,請觀旅局建立與國際郵輪		更新為「超超臨界燃煤機組」,以提高發電效率,降低
	航商、國內外組團地接旅行社、中央及鄰近縣市聯繫平		發電之燃料消耗量及污染物排放量。
	臺,以清楚知悉國際郵輪需求,以利適時提供協助。另		(三)臺電擬規劃於臺中港外港區興建天然氣接收站,且已與
	外,請持續向交通部爭取經費,提升迎賓與旅客聯外交		臺中港務分公司就工程規劃面及環評分工事宜達成共
	通接駁等相關服務品質,同時請洽港務公司研議臺中港		識,雙方正洽簽合作備忘錄中。
	棧埠費用減免方案。		(四)為推動離岸風電,經濟部於101年核定「千架海陸風力
	四、解決海線最嚴重的問題-空污:		機」計畫,目標將於 109 年前完成 1,200 MW 陸域風場
	(一)請環保局依本府管制生媒及禁用石油焦自治條例規		設置,以及 520 MW 離岸示範風場,續於 114 年前完成
	定,逐年促請臺電履行電廠轉型計畫,時程與速度也協		3GW 離岸風場設置,兩者合計共將設置 1,000 架以上風

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
	調出符合雙方期待的共識。		力機組,總裝置容量將達 4.2GW。另經濟部業於 104 年
	(二)請環保局與經發局積極動作,強烈向中央建議以分散式		7月2日公告「離岸風力發電規劃場址申請作業要點」,
	區域電網做為政策改革的重點,也請研考會透過本府臺		同時公開36處離岸潛力場址基本資料與既有海域資
	北聯絡處爭取支持。		料,總開發潛能概估約可達 23 GW,目前,已有 18 處場
	(三) 將高汙染的臺中火力發電廠由燃煤改成燃氣發電廠,一		址有業者向經濟部申請備查。其中本市計有 2 處離岸潛
	定要有接收站和儲氣槽設在臺中港,如此一來就不用		力場址,總面積約149.3平方公里,平均水深約44公尺,
	「中電北送」,減少運送過程可能產生的問題。請環保		開發潛能約可達 370MW,以現行每支離岸式風機裝置容
	局協助經發局向經濟部提出訴求,以徹底解決污染危		量約4至5MW計算,約可設置74支風機,尚未有業者
	機。		提出申請。
	(四)請經發局以區域治理模式,邀集彰化、雲林、苗栗等縣		(五)本市以臺中港為離岸風電發展重要基地,將臺中港規劃
	市組成離岸風電推動委員會,在此平臺上共同商討離岸		為離岸風電產業園區,目前已有能源材料公司與臺中港
	風電投資、綠能、金融等規劃,並邀經濟部、臺電及臺		<b>办八八司户上领加壮卧,构进区内「工业</b> 事业区∏ 相
	中港務分公司參與。		務分公司完成簽約進駐,將港區內「工業專業區Ⅱ」規
	五、海線民生建設、環境整頓:非都會區的資源匱乏問題:		<b>劃作為風力機零組件之製造、加工及研發據點,另臺電</b>
	(一)公園:請建設局盡速盤點公園用地,視預算編列情形研		公司與臺灣港務公司已於今年7月21日簽約承租5A、
	酌辦理,特別是環境回饋地區,也可加強獎勵計畫,鼓		5B 碼頭及 4C 碼頭後線土地,總面積約 12.8 公頃,日後
	勵私人閒置土地進行綠美化後無償提供居民休閒使用。		逐步拓展至#5~8 碼頭,作為風機組裝中心及長期營運基
	(二)社福:長青學苑自開辦來廣獲好評,大甲、大安、外埔		地。
	等區的長輩參與率相當高,請社會局評估據點擴增,以		(六)本市臺中港碼頭因水深及腹地足夠,且為臺灣西岸風機
	多元課程吸引長輩走出家門。另外,針對托育資源較不		場域之中心點,適合打造成為離岸風機重件製造、組裝
	足的地區,公共化托育、教保服務需求強烈,除了沙鹿、		基地,惟臺中外海因航道等條件不佳,不具開發規模,
	清水,其他地區也請持續評估辦理公設民營托嬰(育)中		目前申請設置離岸風機多以彰化外海為主,臺中外海並
	心,並與教育局研議採結合既有校舍活化設置。		無業者提出申請,後續風機維修保養工作仍應以彰化為

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
	(三)社區:海線許多區域欠缺里民活動中心、設備有待改		主,以利後續運維作業。
	善,請民政局協助各區爭取內政部補助或與民間組織洽		(七)綜合臺中港整體優劣勢而言,推動離岸風電政策仍須具
	談合作,採聯合方式增加可行性,規劃上應以綜合性多		有一個跨縣市政府溝通平臺,以整合資源。將函詢彰化、
	功能為原則,設備也可透過合作方案,尋求產(商)企業		雲林及苗栗縣政府成立離岸風電推動委員會之意願,以
	或社群組織贊助、充實。		共同統整四縣市資源及資金,並確定四縣市角色定位及
	六、有關尤碧玲議員提到,梧棲草湳地區因臺銀無法與地主溝		分工,提升溝通能力,共同開發離岸風場。
	通形成共識,此事經過 30 多年無法解決,希望市府能協		四、王立任議員建議事項:
	助解決。對此,我之前已拜託臺銀董事長呂桔誠,後續則		(一) 有關三井大型購物中心促進在地就業部分,已協助三井
	由本府積極建立溝通管道及協調窗口,加強與地主溝通。		與本府勞工局就業服務處建立聯繫窗口,三井將於人才
	七、王立任議員建議事項也請相關局處研議,第一,向三井集		招募時請本府協助於當地辦理就業說明會,增加在地就
	團爭取多進用在地居民;第二,梧棲有不少古蹟及歷史建		業機會。
	築,應一併總體規劃,帶動地方觀光;第三,雙港輕軌中		(二)關連工業區三期目前由本府地政局刻正辦理「關連三期
	沙鹿至清泉崗機場段建議納入捷運藍線,以利國際旅客轉		重劃後土地試分配案」,俟期末審查結果確認後,再簽
	乘。另外,輕軌路線也建議增加串連高美濕地、梧棲漁港、		報政策是否辦理說明會及意願調查等作業。
	臺中港之觀光輕軌列車,連結捷運、觀光景點與臺鐵,將		
	可帶動地區更好發展。第四,加速關連工業區第三期之發		民政局:
	展。		一、為取得地方民眾同意延長臺中國際機場宵禁時間,本局業
			針對大雅區、清水區及沙鹿區等近鄰機場的 12 里里長辦
			理四場次拜會,目前已取得其中 10 位里長書面同意。另
			考量本案區里溝通工作須視機場整體發展分工研商,將配
			合本府相關局處政策規劃時程,分就周邊門戶地區土地規
			劃、整體旅運人次提升計畫、完善聯外交通運輸系統等優
			勢面向,會同都市發展局、交通局及觀光旅遊局辦理說明

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
			會或拜會地方基層幹部(包含尚未取得同意之 2 位里長),
			以爭取地方民意支持延長宵禁時間。
			二、針對海線民生建設、環境整頓,說明如下:
			(一)本市里活動中心興改建原則係以「土地無償取得」及「多
			里聯合使用」為前提,先予敘明。
			(二)有關海線地區(清水、沙鹿及梧棲區)缺乏里活動中心一
			節,分別就現況簡述如下:
			1、清水區:共有32里,其中22里內已有社區活動中心、
			老人文康中心或刻正規劃設計聯合里活動中心。
			2、沙鹿區:共有 21 里,其中 14 里已有社區活動中心、
			老人文康中心或兒童福利服務中心等。
			3、梧棲區:共有 14 里,除文化里目前尚無固定活動場
			所外,其餘皆有活動空間(里活動中心或社區活動中
			心)可使用。考量文化里活動空間之需求,目前刻正研
			議移撥消防局第四救災救護大隊梧棲分隊遷址後舊
			廳舍,並規劃作為「中正里、中和里、文化里及安仁
			里聯合活動中心」。
			(三)綜上,倘經評估後,仍有活動空間不敷使用,並有興建
			里活動中心之需求,本局將依前揭原則輔導區公所朝多
			里聯合方向辦理,並以符合多功能使用方向進行規劃設
			計,以兼具場所多元功能,滿足民眾不同使用需求。
			(四)關於爭取內政部補助款一節,本局歷年來均積極協助各
			區公所爭取「內政部健全地方發展均衡基礎建設計畫」

編號	指示事項	<b>承辨機關</b>	辨理情形
			補助經費興建里活動中心,查 102 至 106 年間,共成功
			爭取並執行 9 件興建案,獲補助經費計新臺幣 5,500 萬
			元。惟自 107 年度起,內政部改推「前瞻基礎建設-公共
			服務據點整備-公有危險建築補強重建計畫」,其係補助
			地方就既有里活動中心辦理耐震能力評估、補強、增建
			或拆除重建等工作,而不再補助興建里活動中心,是因
			中央政策方向之改變所致。未來對於各區里活動中心興
			建經費需求,本局亦將全力協助區公所循預算程序辦理。
			(五)至於與民間組織洽談合作或透過合作方案尋求企業、社
			群組織贊助充實設備乙節,本局將輔導區公所適時與民
			間企業組織進行交流,並鼓勵區公所研提興建案或增設
			設備時積極徵求民間贊助、充實,並依「臺中市政府及
			所屬機關學校接受贈與財產作業要點」辦理。
			<b>教育局:</b>
			為擴增本市公共化托育服務量,減輕家長育兒經濟負擔,於本
			市海線地區規劃公共化幼兒園及協助設置公設民營托嬰(育)中
			心,辦理情形分述如下:
			一、配合中央「擴大幼兒教保公共化計畫」,已規劃於 109 年
			前在大甲區、沙鹿區、龍井區、梧棲區及清水區等區域設
			置公共化幼兒園計 33 班,預計增加招收幼生 906 人,滿
			足市民就托需求。
			二、另配合社會局辦理公設民托嬰(育)中心研議既有校舍活化

編號	指示事項	承辨機關	辨理情形
			乙節,本局前業已提供本市國民中、小學校舍閒置空間查
			調結果,並協助社會局至部份學校現地會勘,目前協調於
			東區大智國小空餘教室設置托嬰中心,將持續配合社會辦
			理擴增公共托育據點事宜。
			建設局:
			一、有關關連二期自立路,道路長度 1,440 公尺,寬度 30 公尺,
			所需經費共計 11 億 1,600 萬元(工程費 2 億 1,600 萬元,用
			地及地上物補償費 9 億元), 目前監造設計費預算已編列於
			104 年度追二預算,設計監造標已發包完成,正辦理工程
			細步設計,另用地費用9億元預算,刻正提列107年預算
			爭取,如蒙提列,將儘速辦理用地取得事宜,並視用地經
			費編列狀況於後續年度提列工程費預算,以期儘速完成開
			闢事宜。
			二、有關關連三期蚵寮路,因本案尚需待地政局辦理紙上重
			劃,完成公設地分配後方可辦理開闢,本局後續將視重劃
			情形辦理道路工程經費編列事宜,所需經費預計約3億元
			(含工程費及地上物補償費)。
			三、本局將針對海線地區都市計畫未開闢公園,視本府財源情
			形提列先期計畫爭取預算辦理開闢事宜。
			交通局:
			一、海港:

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
			(一)目前 308 路公車行經三井 Outlet,本局未來除配合新增
			三井 Outlet 站提供服務外,亦會協調行經三井附近路線
			客運業者調整路線至三井,以服務更多購物民眾。
			(二)本局刻正積極辦理臺中市公共自行車租賃系統(iBike)的
			建置,未來建置範圍將依現有點位延伸至各區相關園
			道、機關學校及觀光遊憩區。另 iBike 點位規劃需考量「甲
			地租、乙地還」的群聚效益,106 年度「臺中市公共自
			行車租賃系統建置與營運管理」追加預算方完成審議,
			有關臺中港暢貨中心周邊設置案,本局將納入規劃設站
			評估。
			(三)依林陵三副市長主持「高美濕地整體發展工作小組」會
			議指示事項,規劃辦理高美濕地周邊道路管制、新闢大
			眾運輸(公車)路線等配套措施。
			二、空港:配合臺中國際機場升格,本府推動雙港輕軌捷運計
			畫,初步規劃串聯臺中港、臺中國際機場、沙鹿清水地區、
			大雅中清路、水湳智慧城、臺中巨蛋、干城轉運中心,並
			延伸至大里霧峰。而輕軌捷運機場站將規劃以人工地盤方
			式連結機場航廈,提供舒適、安全、暢行的轉乘空間。
			三、在地產業、觀光發展:
			(一)本局刻正積極辦理臺中市公共自行車租賃系統(iBike)的
			建置,有關雙港地區3大遊憩帶周邊設置案,本局將納
			入規劃設站評估。
			(二)今年已規劃 655 路「高美濕地-新鳥日火車站-嶺東科技

編號	指示事項	<b>承辨機關</b>	辨理情形
			大學」、688 路「高美濕地-清水火車站」及 309 路「高
			美濕地-臺中火車站」等3條高美濕地公車路線,皆已分
			別於 106 年 4 月 8 日、5 月 27 日及 7 月 7 日通車上路。
			未來將以高美濕地之公 69 停車場內車站為端點,規劃連
			結海線觀光景點公車路線,並與公車業者研商經營可行
			性後據以推動辦理。
			四、王立任議員建議事項:
			(一)捷運藍線規劃西起沙鹿火車站,行經臺灣大道至干城轉
			運中心,可行性評估已於 105 年 12 月 21 日通過交通部
			複審,並於106年3月23日獲行政院支持納入「前瞻基
			礎建設計畫」。另外,捷運藍線後續延伸屯區、臺中港,
			將配合計畫滾動檢討,爭取行政院同意納入前瞻基礎建
			設計畫辦理,期使整體運輸系統及網路更符民眾所需。
			(二) 另為健全本市捷運路網,並配合臺中國際機場升格及強
			化雙港副都心與臺中都心整體發展,本府依據大臺中整
			體軌道路網檢討,推動雙港輕軌捷運計畫,路廊將串聯
			臺中港、臺中國際機場、沙鹿清水地區、大雅中清路、
			水湳智慧城、臺中巨蛋、干城轉運中心,並延伸至大里
			霧峰,預定今年底前完成可行性研究報部審查。
			都市發展局:
			一、目前機場門戶之都市計畫變更案已於106年8月8日辦理
			公開展覽程序,並訂於 106 年 8 月 29 日辦理公開展覽說

編號	指示事項	承辨機關	辨理情形
			明會,本計畫規劃 9.02 公頃之航空專用區,未來串聯東側
			既有航廈及南側捷運系統用地,形塑完整交通系統。航空
			專用區未來可供航廈、機場所需辦公、商業服務設施、醫
			療健康相關產業使用,並得供經交通目的事業主管機關核
			准之其他必要服務設施使用。未來將配合交通局規劃納入
			多功能立體交通運輸轉運站,並結合南側捷運系統用地及
			東側現有航站系統,規劃輕軌及客貨運輸系統串連。有關
			航空專用區之未來規劃,亦將邀集民航局、本府交通局、
			經發局及地政局共商研議。
			二、關於臺灣銀行土地主要位於梧棲區草湳里關連工業區及
			第四種住宅區,涉有臺銀與地主訂有三七五耕地租約及臺
			銀與住戶認定佔用爭議問題,臺灣銀行於 105 年 8 月 16
			日回覆所有土地目前大多數仍訂有三七五耕地租約,開發
			使用涉及三七五租約補償事宜,開發成本高,宜俟整體產
			業聚落形成、用地需求殷切時,再行開發利用。本局已針
			對本案進行發包評估規劃及開發之可行性,爰本案招標進
			度為:
			(一) 106 年 8 月 4 日公告上網。
			(二)106年8月18日開標結果流標。
			(三) 另依 106 年 8 月 22 日經發局召開協商會議,後續將部份
			決議內容新增納入本案研究內容。
			(四)本案預計 11 月始能確認年度標餘款後,增加招標金額並
			再次辦理招標。

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
			農業局: 一、為能維護周遭環境整潔,使梧棲漁港能有更好的觀瞻,讓遊客可以感受到舒適乾淨的休閒空間,針對港區水域及陸域環境清潔部分,本局海資時是過數數數學的人員督促環境整潔,好數數學的所除請臺中區漁會與委託清潔,另針對港區堆置之廢棄網具,本局海資化是公告周仍未有實所與一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個

編號	指示事項	承辨機關	辨理情形
			區,該休區以芋頭產業、藺草編織工藝、松柏漁港文化、
			河口生態、季節花海等自然及農村特色聞名,吸引遊客到
			訪旅遊。
			四、本局將依指示輔導農會配合當地觀光活動如濱海自行車
			健行活動,規劃農遊旅行,以促進農產業發展,嘉惠在地
			農民。
			觀光旅遊局:
			一、高美濕地係為本市重要觀光景點,市府陸續推動相關軟硬
			體建設,並為加強府內各機關橫向聯繫,於 105 年 10 月
			由林副市長陵三擔任召集人,組成「高美濕地整體發展工
			作小組」定期召開會議,並由本局擔任統籌機關,最近已
			於今年 6 月 28 日召開第 4 次研商會議,各局處均依決議
			事項權管分工,持續辦理追蹤,下次預定於9月分召開第
			5 次研商會議。
			二、本局將持續與交通部民航局聯繫,追蹤臺中國際機場各項
			工程辦理期程,亦持續拓展航點及協調各家航空公司積極
			推動定期包機航班發展為定期航線,以朝向甲等航空站目
			標邁進。
			三、本局已於 104 年完成濱海自行車道,總長度 66.5 公里,北
			起大甲區長壽路,南迄烏日區大度橋,可串連海線各觀光
			區,另有關「鐵軌腳踏車」乙節,本局將再與交通局討論。
			四、本局於明年辦理大安沙雕音樂季活動擬依示結合在地農會

編號	指示事項	承辨機關	辨理情形
			規劃海線景點特色一日遊套裝行程,俾利推廣海線觀光亮
			點。
			五、有關推動郵輪產業乙節:
			(一)交通部觀光局於 106 年 1 月 23 日召開「臺灣國際郵輪合
			作平臺研商會議」,由各郵輪港口所在地政府代表參與,
			本局由陳盛山局長代表出席。會中並決議成立「國際郵
			輪合作平臺」,由交通部觀光局、交通部航港局、臺灣
			港務公司及港口所在地方政府共同組成,將定期每季召
			開會議,逐一解決及檢視各港口縣市政府提出需解決議
			題並循管道向上反映爭取。
			(二)交通部觀光局於106年6月9日函送「推動郵輪產業發
			展專案小組」設置要點草案,本局局長為委員之一,該
			組織成立目的係為協調各郵輪產業相關機關,整合部會
			資源,優化國際郵輪旅客來臺旅遊條件,帶動港口郵輪
			產業周邊商機。
			(三)亞洲郵輪聯盟(Asia Cruise Cooperation)前於 106 年 7 月
			13 日於本市舉辦第 6 次工作小組會議,包含香港、菲律
			賓、海南、越南及南韓均以成員或觀察員身分與會。透
			過國際合作的方式,爭取與其他周邊重要的國際郵輪港
			口與國際郵輪公司合作,以促進開發新航線。
			(四)交通部觀光局已訂有「交通部觀光局推動大陸地區旅客
			包船來臺獎助要點」、「推動境外郵輪來臺獎助要點」,
			提供金額補貼,爭取全球各地區國外郵輪搭載旅客來臺

編號	指示事項	承辨機關	辨理情形
			停靠及吸引更多大陸地區之旅行社、公司、團體或機構
			包租郵輪或其他船舶來臺旅遊,另外臺中港務分公司亦
			針對海外郵輪靠泊臺中港提供靠泊費用減免措施。
			六、本市海線地區分為「臺中港區-朝市港合作」及「非臺中港
			區-朝北大安、南高美之雙星發展」,針對梧棲區之梧棲農
			村文物館、真武宮、大庄浩天宮、梧棲朝元宮及梧棲老街
			等知名古蹟及歷史建築廟宇均研議納入相關旅遊資訊並
			整合遊程包裝,形成大小珍珠串聯,帶動海線整體發展。
			社會局:
			一、有關長青學苑於海線設置之規劃,本局現辦理有長青學苑
			倍增計畫,補助各區公所積極開辦長青學苑課程,另自 107
			年起長青學苑全面下放各區公所辦理,經查大甲、大安及
			外埔區長青學苑共計開辦 137 班課程,佔長青學苑所有開
			班數 1/5,有 36 個課程服務提供場地。
			二、另有關海線托育資源部分,為滿足本市家長平價托育需
			求,本局持續在托育資源較為不足的地區尋找適合場地開
			辦嬰兒托育服務措施。除公設民營沙鹿及清水托嬰中心,
			本次申請衛生福利部前瞻計畫,規劃於梧棲區開辦1處社
			區公共托育家園,另鄰近海線的烏日區申請新建綜合福利
			館,亦規劃辦理1處公設民營托嬰中心。未來在海線地區
			若覓得適合場地,或由該區域的學校釋出餘裕教室,倘經
			評估適合,本局將規劃開辦設置。

編號	指示事項	承辨機關	辨理情形
			勞工局:
			有關王立任議員建議向三井集團爭取多進用在地居民乙節,本
			局回應如下:
			一、本局就業服務處業於 106 年 2 月 14 日跨機關參與「三井
			集團投資臺中港區大型購物中心協調會議」,初步瞭解三
			井購物中心招商方向,復於8月28日主動電話聯繫三井
			集團總公司窗口林佳蘋營業專員,瞭解三井集團中部尚無
			分公司據點,集團人員仍以北部總公司為聯絡處,中部
			OUTLET PARK 近期甫動土興建,經確認該公司目前先以商
			場規劃事宜為主(招商),暫無人才招募及媒合需求。
			二、經瞭解三井 OUTLET PARK 中各設櫃廠商尚未確定,相關未
			來人才招募部分,目前該公司仍在規劃階段,招募進程及
			人才需求條件均尚未確定,本局就業服務處將積極與三井
			總公司及本府經發局產業發展科之窗口保持聯繫,掌握三
			井購物渡假中心建設進度,未來擬進入園區辦理設櫃廠商
			聯合徵才活動,提供在地民眾與廠商求職求才就業媒合服
			務,促進民眾在地穩定就業。
			三、本局針對不同需求的民眾提供客製化求職求才服務,並結
			合多項促進中高齡就業相關計畫,以整合性服務方式,協
			助民眾就業,現有提供就業資源如下:
			(一) 實體就業協助:提供專人駐點就業服務(委辦豐原站、
			臺及職涯發展中心等各就業服務據點)、定期發布各類

編號	指示事項	承辨機關	辦理情形
			就業快報,可於里辦公室、區公所翻閱獲得最新工作
			職缺、不定期舉辦各類徵才活動,統整本市適合工作
			職缺,加速就業媒合。
			(二) 虛擬平臺就業協助:就業媒合網站(如臺灣就業通、大
			臺中人力資源網、行動求職 GPS 系統等),隨時提供最
			新求職求才資訊。
			(三) 個別化一案到底服務:藉由就業服務員持續關懷及評
			估,適時導入各項方案,如職業訓練輔導、面試技巧
			諮詢、陪同面試與心理支持、勞工生活協助等多項就
			業促進措施,以協助民眾穩定就業。
			(四) 運用相關獎助措施:
			1、雇主端:僱用獎助措施、職場學習及再適應計畫、
			中高齡人力資源再運用僱用獎勵金等。
			2、求職者端:青年穩定就業獎勵金、弱勢勞工就業協
			助計畫、幸福就業培力計畫、跨域就業津貼、臨時
			工作津貼、多元就業開發方案等。
		;	環境保護局:
			一、本府制定「管制生煤及禁用石油焦自治條例」中,要求臺
			中電廠 4 年內減 40%生煤用量,而臺電公司因應前揭自治
			條例承諾未來 5 年間投入近百億元改善空污,將增建 2 部
			裝置容量 90 萬瓩級燃氣複循環機組來逐步取代燃煤設
			施,預定115年1月始能商轉,本局已將核發固定汙染源

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
			操作許可證從5年縮短為2年,並將每年督促臺電加快轉
			型進度,透過多元政策引導臺電善盡企業社會責任。
			二、本局將透過國營事業空氣污染防制設備改善討論會議或
			其他場合,與經發局一起向中央提出以分散式區域電網做
			為政策改革重點之建議。
			三、中油已於臺中港建置天然氣第二接受站,並規劃新設二臺
			氣化設施及三顆儲槽,將天然氣產能從原 6,219,000 仟立
			方公尺/年增加至 14,540,303 仟立方公尺/年,另中油及臺
			電目前亦積極爭取建設天然氣接受站。
			四、本局將督促臺中火力發電廠確依本市自治條例規於4年內
			削減 40%生煤使用量,並加速天然氣發電機組及天然氣接
			收站的設置時程,本局已向本府臺北聯絡處提出協助事
			項,後續將協助經發局調查天然氣接收站建置相關資料,
			希透過高汙染的臺中火力發電廠由燃煤改成燃氣發電
			廠,以改善空氣品質及減少 PM2.5 之排放量,促進維護本
			市民眾生活品質。
			文化局:
			針對王立任議員建議梧棲有不少古蹟及歷史建築,市府應一併
			總體規劃乙節,本局說明如下:
			一、查目前梧棲區計有原梧棲官吏派出所及宿舍群、梧棲真武
			宮二處古蹟,另有大庄浩天宮及臺灣港務公司築港路副首
			長日式宿舍二處歷史建築。

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
			二、目前梧棲官吏派出所及宿舍群正辦理修復工程中,修復完
			成將依在地需求進行活化再利用,另梧棲真武宮及大庄浩
			天宮因屬民間信仰中心,爰仍維持寺廟功能使用,惟本局
			均於辦理活動時納入導覽重點,以使民眾充分了解古蹟或
			歷史建築。
			三、又臺中港務公司築港路副首長宿舍產權屬臺灣港務公司所
			有,後續將由該公司自行辦理相關活化再利用,本局並將
			提供必要協助。
			地政局:
			本局刻正辦理「臺中港特定區關連工業區第三期重劃後土地試
			分配作業案」勞務委託採購案,期能掌握區內應拆遷之建築物
			位置及戶數,作為舉辦意願調查說明會之參考資料。
			研究發展考核委員會:
			有關向中央建議以分散式區域電網做為政策改革的重點,經發
			局日前已函請臺電進行可行性評估,俟臺電函復後必要時透過
			北辦正式向中央提案。
			梧棲區公所:
			一、本區草湳里活動中心,目前開設長青快樂學堂及老人關懷
			據點,設備設施充實,鼓勵當地老人居民充分利用空間,
			無閒置情形。

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
			<ul> <li>二、另目前本所經管之公有社區活動中心,計有頂寮及大庄社區活動中心,本年度已統整各社區之使用狀況及設備需求後,陸續採購及充實不足之部分設施設備,俾利活絡社區鄉親參與。</li> <li>三、本區中正里活動中心修建工程,目前亦積極趕工,俾提供中正、中和、文化及安仁等四里聯合使用。</li> </ul>
			沙鹿區公所 : 本區目前無里活動中心,多以社區活動中心為活動地點,改善設備及維修費用以公所預算或社會局補助款支應。為提供里民適當活動地點,尚無社區活動中心或里活動中心之里,如已有合適處所者,將以整修「為民服務辦公室」、評估興建「聯合里活動中心」之方式辦理,尚無合適處所之里別則續覓適當地點。
			清水區公所: 經查本區各里轄內已有社區活動中心及聯合里活動中心,供里 辦公處作為集會及文康活動使用,另活動中心設備視各里需 求,配合依「內政部健全地方發展均衡基礎建設計畫補助作業 要點」爭取補助。

編號	指示事項	承辨機關	辨理情形
01	最近因為世大運的舉辦,讓臺灣處處充滿正向的力量,也讓人	本府各機關	本府各機關:
	看見臺灣人團結的一面,特別是近幾天看到臺灣選手在賽場上		遵照辦理。
	卓越的表現,我也感到與有榮焉。一直以來,臺灣在外交上有		
	許多困境,內政方面也有許多不同意見,讓新聞充滿負面批		
	評,但其實臺灣是座寶島,許多世大運選手來臺灣比賽,也對		
	臺灣有了更深一層的認識,諸如美食、文化、各項建設等,也		
	對臺灣濃厚的人情味、多元美食文化留下深刻印象,藉由世大		
	運的舉辦,相信已讓臺灣成功吸引國際目光。此次賽事,本市		
	子弟兵也不負眾望,紛紛交出好成績。來自沙鹿的柯福軒,在		
	競速滑輪溜冰的比賽項目中,分別在 1 萬公尺計點淘汰賽、1		
	萬5千公尺淘汰賽,以及1千公尺爭先賽,一共獲得三「銀」		
	的好成績;出身潭子的陳傑,則在 400 公尺跨欄項目中,跑出		
	49.05 秒的好成績摘銀,相當值得嘉許。		
02	相較於世大運,將於 2019 年於本市登場的東亞青奧,一樣是	本府各機關	本府各機關:
	以青年為主的賽事,除了主題訂為 Young & Green,其獨特之	運動局	遵照辦理。
	處,更在於它是奧林匹克委員會直接授權給臺中主辦的賽事。		
	東亞青奧賽事期間,將會有超過 2,000 位的選手,上百場的比		運動局:
	賽在中部舉行。東亞青奧的選手年齡範圍從 14 到 18 歲,此時		一、臺北世大運於 106 年 8 月 19 日至 30 日舉辦,本府為了解
	期的運動人才培育是相當重要的,尤其,自由車及輕艇是本國		國際性賽會籌辦流程及針對 2019 東亞青奧進行相關準備
	的運動強項,我們也已爭取納入競賽項目。為因應東亞青奧之		工作,分別率團至臺北田徑場觀摩開閉幕典禮,並參訪跳
	來臨,目前本市也展開一連串的人才培訓、運動場館的興建,		水、網球、田徑、桌球場館。
	包括各國民運動中心、洲際棒球場多功能運動中心、網球中		二、有關觀摩心得,分別於8月24日、9月4日邀集本府各局

編號	指示事項	承辨機關	辨理情形
	心、大里國民運動中心、已啟用的朝馬國民運動中心、即將開		處召開兩次的「本府赴 2017 臺北世界大學運動會觀摩討
	幕的北區國民運動中心與興建中的其他運動中心如南屯、南區		論會議」,針對開閉幕典禮表演、行銷宣傳、賽會維安、
	(長春)等。除此之外,我們也爭取國訓中心中部基地設在臺中,		競賽場館進行論述分析與彙整可借鏡之處。
	積極爭取賽事之主辦權,如去年舉辦的全運會、明年全國中等		三、依據世大運舉辦經驗,配合東亞青奧工作期程,東亞青奧
	學校運動會、後年原住民族運動會等,透過不斷的演練與經驗		執委會將更致力進行賽事各項籌備活動。
	累積,增加 2019 東亞青奧之舉辦能量,逐步打造臺中成為運		
	動城市。此次世大運期間,本市也前往臺北考察,我已請林依		
	瑩副市長將世大運進行期間的考察心得,在賽事結束後與相關		
	局處召開會議討論,借鏡世大運的經驗,讓 2019 東亞青奧的		
	舉辦盡善盡美。畢竟國際性賽事涉及層面廣泛,包括中央與地		
	方政府、各地運動團體、維安、志工、場館、交通運輸等,過		
	去臺中沒有辦過國際性的大規模活動,藉由明年花博、後年東		
	亞青奧,將可建構出城市的基礎建設,帶動交通、產業、文化、		
	觀光等產業發展,也因此請各局處戒慎恐懼,盡全力辦好 2019		
	東亞青奧,讓臺中成功站上國際舞臺。		
03	青年是一座城市活力與創意的來源,一座蓬勃發展的城市一定	本府各機關	本府各機關:
	是建立於良好之青年政策基礎上,唯有如此,才能吸引青年人		遵照辦理。
	才。本市也推出許多青年政策得到各界肯定,以第二屆青年事		
	務審議委員會為例,讓青年參與並了解市政,同時也讓市府了		
	解青年的想法與建議。青年事務審議委員會的運作,與局處長		
	接受議會質詢不同,因局處首長與青年代表是以一問一答方式		
	進行,雙方能充分溝通、確實了解,共同為市政努力。事實上,		

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
	第一屆青審會通過的 132 項建議案,市府採行及部分採行的數		
	量高達八成以上,在此也期許第二屆青年代表們,能持續秉持		
	關懷市政的精神,多與市府交流想法,給予創新思維。		
04	上週我受邀前往民進黨中執會進行本市農業政策專案報告與	本府各機關	本府各機關:
	經驗分享,兼任黨主席的蔡總統在聽取報告後,認為這項政策		遵照辦理。
	將為未來的農業創造出新典範;我們的青年加農政策實施成果		
	良好,留農率超過九成,今年甄選青農名額僅 50 位,卻吸引		
	多達 138 位青年報名,可見政策深獲青年認可,對於青年投入		
	農業,我們求之不得,因為將可有效解決農村人口老化問題,		
	我也希望中央將本市青農政策推廣到全國,讓農業的發展能有		
	更多的創新。此外,我認為,創造百萬青農並非夢想,而要達		
	成此目標則有兩項核心要件,第一,讓農民可以擁有良好的收		
	入;第二,讓消費者安心享用農產品。基於此,我也向中央提		
	出三大建議,第一,設置專責單位,積極培育農業人力;第二,		
	中央農委會與地方政府建立更緊密的合作夥伴關係;第三,建		
	請中央統籌研訂「青年加農」策略,擴及全國各縣市,讓各縣		
	市的輔導及補助標準能夠統一,達到10年3萬新農民的目標。		
05	除了青農政策,本市也曾至中央分享青年希望工程相關經驗,	本府各機關	本府各機關:
	包括技職再造政策、高中職結合產學合作及課程師資與就業的		遵照辦理。
	輔導等,證明我們很多創新的政策已受到中央重視,今天也很		
	歡迎涂醒哲市長來臺中考察,就柳川整治、福田水資源回收中		
	心等作經驗交流,期許未來,臺中的重大政策均能成為全國之		

編號	指示事項	承辨機關	辨理情形
	典範。		
06	均衡區域發展、照顧偏鄉權益,一直是市府的施政宗旨。為了	本府各機關	本府各機關:
	讓本市公車深入鄉村載客,共享本市公車 10 公里免費的福利,		遵照辦理。
	第一部繞行大安溪北及溪南的大甲生活圈公車 668 中型巴士,		
	已在日前通車上路,為溪北農村大眾運輸帶來前所未有的便		
	利。此外,我最近也下鄉座談,深入各區,市民們感受最深的,		
	就是路平、燈亮、水溝通。過去因為偏鄉的預算相對不足,經		
	過市府持續對偏鄉進行基礎建設之改善,已使偏鄉人民深有所		
	感。首先是「路平」,4年500公里之目標,目前第3年已累		
	積突破 375 公里,前瞻基礎建設中我們也已成功爭取路平預		
	算,未來將會編列配合款,讓500公里路平之目標繼續向上調		
	高,不僅主要道路要做,偏鄉小路也要做,讓市民有安全回家		
	的道路。「燈亮」方面,不僅提升偏鄉治安、保障市民生命財		
	產安全,搭配點燈計畫,也讓城鄉建設不再有所差距。「水溝		
	通」方面,近幾年臺中部分區域大淹水情形已不常見,是因為		
	我們平常就在執行相關水利工程,包括滯洪池、抽水站、污水		
	雨水下水道、側溝下水道、河川清淤等。透過路平、燈亮、水		
	溝通,不僅成功縮短城鄉差距,也讓市民有感,讓市民知道我		
	們的施政立於市民需求之上,與民同在。		
07	中科西南聯外道路開闢工程完工-邁開花博第一哩路。明年我們	本府各機關	本府各機關:
	將舉辦 2018 臺中世界花卉博覽會,其中,做為重要聯外道路		遵照辦理。
	工程之一的「中部科學工業園區后里園區—西向聯外道路開闢		

編號	指示事項	承辨機關	辨理情形
	工程」,自104年8月開工後,終於在今年7月完工。上週舉辦完工通車典禮,不僅宣布首條花博聯外道路的完成,邁開「花博第一哩路」,也期盼透過花博帶動地方建設,打造臺中市成為花園城市。		
08	臺中的土地廣大,但過去的使用紊亂,在實力缺乏良好的規劃,因此我們透過區段徵收與市地獲內政土地,透過出數量中的發展能更具整體性。本市區域計畫已於7月底獲內的土地,透過都市計畫進行整合。其中,人國人工,與人工,與人工,對臺中而言是很大的進展,因為我們將破碎、零散的土地,透過都市計畫創公共設部,對都市。在發展,對學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學	本府各機關	本府各機關: 遵照辦理。

編號	指示事項	承辨機關	辨理情形
	但如果將土地私有化到極端,社會將產生許多衝突,有鑑於		
	此,歐美等國家,已有採取土地信託之方式,讓人類保有更多		
	好的土地,也才能為子孫留下良好的生存環境。歷史上,有許		
	多社會革命,都是揭竿起義而起,因為人民貧無立錐之地,自		
	然而然就會群起抗爭,所以經濟發展如何讓全民共享,有賴政		
	府的高度智慧,就如同禮運大同篇所言,地盡其利、人盡其才、		
	貨暢其流,才是高度發展社會應有之現象。		
09	儘管如此,處於講究高度保障私人財產權之年代,即使政府基	本府各機關	本府各機關:
	於公益欲對土地進行開發,但若遇到少數人反對之情形,也將		遵照辦理。
	無法順利進行,所以政府應以身作則,從公益角度出發,對土		
	地進行規劃,讓公私互蒙其利,在兼顧地主與社會大眾利益		
	下,把餅做大,利用「養雞生蛋」的觀念,讓土地產生更高的		
	「價值」,而非只是「價格」。針對公園綠地、學校、社會住		
	宅等公共建設,政府藉由區段徵收,可以使土地的價值永續,		
	讓下一代有更好的生存環境,才能帶給人民信心,進而相信市		
	府的政策。可惜目前臺灣走向兩大極端:一是高度財團化,造		
	成土地被少數人掌握;另一則是基於對政府的不信任,進而反		
	抗所有政府的土地開發政策。今日地政局的專案報告,就是要		
	讓外界知悉政府角色為何,如何秉持公平與公益原則創造多		
	贏。唯有政府才有足夠之政策工具讓土地產生更高價值,也因		
	此政府更需具備良好溝通與創新能力,讓利給人民,土地正義		
	從政府做起,以透明、公正、創新與耐心之作法,讓社會和諧		

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
	穩定發展。首先是「透明」,也就是資訊公開,避免因資訊不		
	透明而被少數人操縱;接下來是「公正」,也就是政府本身不		
	貪腐圖利;「創新」,以今日專案報告為例,報告中之各項政		
	策作為可作為中央與地方執政之參考;最後是「耐心」,這是		
	政府最需要改善之處,大多數人不信任政府,因此政府要極具		
	耐心與民溝通,才能在政策上做到雙贏局面。		
10	針對今日地政局專案報告「臺中市區段徵收開發成果專案報	經濟發展局	經濟發展局:
	告」綜合裁示如下:	都市發展局	一、有關太平新光區段徵收區變更為產業專用區乙節,本局將
	一、已辦理地區:太平新光區段徵收區開發完成後,區內公共	交通局	配合地政局及都市發展局提供周邊產業發展意見做為規
	設施更完善,加上臺 74 號快速道路串連南北,快速連結	文化局	畫該地區使用分區規劃與變更事宜。
	至國道系統,運輸機能優越,為使地盡其利,請地政局、	地政局	二、水湳智慧城第一種創新研發專用區將以設定地上權進行
	經發局、都發局續依都市計畫使用分區規劃,結合新型態	運動局	招商,目前招商文件及設定地上權權利金評估已研擬完
	產業,儘速調整 74 號道路兩側住宅使用分區配餘地為產	建設局	成,地政局將於 9 月 20 日召開區段徵收委員會審查設定
	業專用區,以帶動產業進駐。	新聞局	地上權權利金,另招商文件及契約書等將再行徵詢地政
	二、辦理中地區:		局、財政局及建設局之意見,同步修正;並開始進行廠商
	(一)水湳機場原址與捷運文心北屯線機廠及車站區段徵		訪問,以瞭解潛在廠商投資意願及蒐集相關意見,預計 10
	收:此兩大區段徵收工程已進入尾聲,請地政局、經發		月份將招商文件公告上網,接續辦理水湳創研一招商說明
	局與都發局開始加速配餘地招商、開發作業;尤其「創		會。
	研一」已在去年底完成可行性規劃,請經發局加速招標		三、「臺中產業故事館營運移轉案」業於106年8月3日召開
	文件研擬與審查進度,以期於今年底順利完成「創研一」		議約會議,並於8月21日完成議約作業,刻正由民間機
	的招商。另有關水湳轉運中心,6 月已成功爭取交通部		構(OT 商)擬定投資計畫書,俟完成相關作業、10 月接續辦
	公路總局核准補助細部設計案部分經費,請交通局積極		理簽約記者會。

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
	辦理基本設計審議作業;而有關大客車專用道申請區段		四、豐富專案目前地政局刻正進行區段徵收工程(區徵工程預
	徵收基金事宜,則請地政局協助交通局賡續研處,也請		計 107 年底完工),未來將以設定地上權進行招商,目前招
	交通局釐清專用道範疇,再尋求有關機關經費補助。		商文件及設定地上權權利金評估已研擬完成,地政局將於
	(二)臺中糖廠區段徵收:地政局已於今年3月完成第一階段		9月20日召開區段徵收委員會審查設定地上權權利金,預
	的水域基礎工程,後續由文化局接手統籌第二階段的陸		定年底前將招商文件公告上網。
	域工程,包括帝國糖廠修復及周邊景觀新建等。我們的		
	首要目標,是明年年底讓該處成為市民可以遊憩的公		都市發展局:
	園。因此,兩階段工程的銜接務必順暢,請地政局、文		一、針對水湳機場原址整體開發區部分,都市計畫業於 105 年
	化局積極協商,確認工程驗收與移交接管狀況,並請秘		10 月配合市府智慧、低碳、創新之再定位政策,辦理通盤
	書長督導。至於「臺中產業故事館」促參 OT 公開招商		檢討完畢;捷運北屯機廠細部計畫亦於 103 年配合地政局
	的進度,也請經發局加速招商及營運之可行性評估。		之區徵範圍及都市防洪、開放空間暨交通系統等事項變更
	(三) 豐富專案區段徵收案:本府已將豐富專案園區重新定		在案,後續倘經發局、地政局及其他相關局處於配餘地招
	位,朝生物資訊及生技創研中心的方向發展。請地政局		商、開發作業有所需要者,再行配合調整都市計畫
	把握時程,確保於明年底前完成區段徵收作業,也請經		二、有關「儘速將太平新光區段徵收範圍內 74 號道路兩側住
	發局、運動局、建設局同步著手進行招商計畫及國民運		宅區配餘地調整為產業專用區」乙案,俟經地政局及經發
	動中心建築工程、營運評估規劃(委託專業服務案)等相		局確認變更範圍及內容,並請簽奉市長核准依都市計畫法
	關前置準備作業,以利後續開發計畫無縫接軌。		第 27 條規定辦理個案變更後,依規檢具變更計畫書圖,
	三、預計辦理地區:「擴大大里都市計畫(東昇里,日新里,大		本局當配合辦理後續變更都市計畫法定程序,或納入太平
	里里地區)」、「變更烏日都市計畫(前竹)」及「變更烏日		(新光地區)都市計畫下次通盤檢討研議。
	都市計畫(九德)」這三件區段徵收案已進行一段時間,若		三、另有關烏日九德區段徵收土地所有權人同意書部分,本局
	未如期執行開發作業,土地使用分區將回歸原使用類別,		配合地政局辦理說明會,積極爭取土地所有權人同意進行
	導致嚴重損害所有權人權益,因此請地政局強化第一線溝		區段徵收作業,藉以促進當地發展,並取得社會住宅及捷
	通,把握時程辦理。而這次市府與土地所有權人溝通及意		運場站發展腹地;後續亦將配合地政局作業時程,提請內

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
	願調查作業經驗,相當成功,可做後續推動案件之參考。		政部都委會針對九德區段徵收計畫進行展期。
	此外,相關成果也請新聞局做成影、音、圖、文之宣傳,		
	讓人民對土地正義更具信心。		交通局:
	四、今日地政局專案報告,黃秘書長對此提示,區段徵收與市		一、「水湳轉運中心」已於 106 年 7 月 27 日由本府召開基本
	地重劃兩者差別不大,但在法律上,市地重劃政府可以取		設計審議會議,本局已於8月25日完成基本設計報告書
	得 45%之公共設施,區段徵收則可得到 55%-60%,因此中		修正版,預定 9 月上旬陸續拜訪各審查委員進行書面審
	央強調擴大都市計畫與農業區變更,一定要採行區段徵收		查,並要求廠商於9月15日前完成書面審查及報告書修
	手段,因涉及公益性與必要性,也因此後續的挑戰相當困		正,本局將持續積極辦理,以期盡速完成基本設計審議程
	難。日前本市區域計畫獲內政部通過,也是因為我們已匡		序。
	定未來住宅區不會無限制擴大、空屋率已降為六都第三		二、有關水湳轉運中心大客車專用道尋求經費補助事宜,本局
	低、人口成長為全臺第二大城,才獲得內政部土地徵收審		業簽辦申請區段徵收基金,於106年4月18日經市長裁
	議小組之同意。另外,烏日九德區段徵收未來攸關社會住		示可先辦理,6月7日區段徵收基金審議會議結論該案緩
	宅、大慶到新鳥日站臺鐵高架化等重大建設,具有強烈之		議,6月8日本局提出申覆,7月25日地政局通知區段徵
	公益性,市府除將持續爭取中央協助,也請地政局、都發		收基金預審會未排入本案。另查本局業邀集國道高速公路
	局積極爭取土地所有權人同意進行區段徵收作業及相關		局及公路總局等相關單位召開協商會議,經高公局認定本
	配套,共同為臺中市的整體發展盡最大之努力。		案係屬地區聯絡道,非屬國道交流道之規劃範疇,本案將
			再行研議尋求其他經費補助之可行性。
			文化局:
			帝國糖廠臺中營業所修復暨再利用工程暨帝國糖廠臺中營業
			所周邊景觀公園新建工程(第一期範圍):有關帝國糖廠臺中營
			業所修復工程部分業於 106 年 7 月 14 日開工,目前廠商依進
			度施作中,預定 107 年 12 月底完工。有關本體地坪及公園部

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
			分所遇困難,經8月21日本局、地政局及相關單位承商協調
			會議,決議請本局(文資處)設計監造單位提出結構補強及土壤
			改善之因應方案及所需經費後,後續再申請經費以利施作。
			地政局:
			一、太平新光地區區段徵收區內 74 號道路兩側住宅區配餘地
			變更為產業專區乙案,本局刻正辦理都市計畫變更委託專
			業服務案勞務採購作業,預計10月底上網招標。
			二、水湳機場原址區段徵收內水湳轉運中心大客車專用道申
			請區段徵收基金事宜,本局已協助交通局送交本府 107 年
			度施政計畫先期作業初審,惟初審決議本案緩議,後續持
			續協助交通局研處。
			三、臺中糖廠區段徵收景觀標(公 136 邊坡護岸及綠 43)已於
			106年3月7日完工,陸域部分並於106年7月21日點交
			予文化資產處進行後續歷史建築修復工程及陸域景觀工
			程,文資處亦已分別於106年7月14日、8月23日開工。
			四、豐富專案區段徵收已於 106 年 6 月 15 日公告徵收完竣,
			106年6月16日核定私有土地所有權人申領抵價地取得私
			有地,預計 106 年底完成抵價地分配作業。工程部分,先
			期圍籬及拆除工程(含臨時停車場整地及 2018 花博 LOGO
			等元素納入宣導)已於 106 年 8 月 25 日開工,全區預計 107
			年底前完工。
			五、烏日(前竹地區)區段徵收案,內政部業於106年8月14日

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
			核定本案區段徵收範圍,刻正辦理協議價購價格查估作業,預計 106 年底前完成,並於 107 年 1 月至 3 月間辦理協議價購會議。  六、烏日(九德地區)區段徵收案,目前刻正辦理都市計畫展延作業及區段徵收委託地籍整理及土地分配專業服務案勞務採購作業,並於標案中納入社區培力計畫,加強與地主間之溝通,積極爭取認同,預計 106 年 12 月底前完成招標程序。  七、擴大大里都市計畫(東昇里、日新里、大里里地區)目前尚於都市計畫審議階段,後續積極配合本案區段徵收公益性、必要性之可行性評估。
			運動局:  一、有關本案規劃設計作業,前於 104 年 1 月 28 日辦理委設 履約期限暫緩,經 104 年 12 月 8 日林副市長邀集相關單 位研議興建位址之適切性,裁示俟豐富專案都市計畫確定 後,再行評估。於 105 年 4 月 1 日經張副市長召開豐富專案生技園區研商會議指示,重行研擬本案規劃方向。  二、依據本府 106 年 8 月 28 日第 308 次市政會議市長指裁示事項,豐富專案園區已重新定位朝生物資訊及生技創研中 心的方向發展,後續將另案簽辦續行辦理本案之規劃設計事宜。

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
			建設局: 查豐富專案預計 106 年底完成配地、107 年底完成整地作業,運動局目前刻正簽告請市長裁示後續代辦事項及整體計畫,俟運動局依市長裁示完成興建計畫書(包括全案經費概算明細、計畫期程、基地位置圖、地籍圖、使用空間、機能需求及其他),並與本局簽訂代辦協議書後,本局將立即著手辦理豐原國民運動中心之委託規劃設計及監造技術服務採購相關作業。  新聞局: 本局於8月28日發布「中市府推四大項旗艦區段徵收林市長:土地正義由政府做起」市政新聞一則,並請地政局提供相關成果宣導素材,本局配合辦理宣導事宜。
11	今日研考會「公共工程品質推動委員會 106 年度第 2 季工作報告」裁示如下: 一、本人上任後即高度重視本府工程之品質,經過近二年的努力,本市已由從未獲得金質獎之狀態,躍升至去年有 4 件獲得國家公共工程品質最高榮譽金質獎的殊榮。今年度再接再厲提出了 4 案達金質獎推薦門檻的工程參賽,請各工程主辦機關務必掌握工期並加強施工品質管控,並請工程施工查核小組加強輔導與監督,以爭取好的成績,為市府爭光。 二、本季查核成績乙等且分數未達 75 分的工程,為后里區公	建水文運民安里府設利化動政區區各局局局局局所所所關	教育局: 有關本局提報松竹國小參選金質獎乙案,相關資料業於106年8月29日以不備文方式移送本府研究發展考核委員會續辦,由該會提送106年度公共工程金質獎參選。 建設局: 一、水湳經貿園區地下停車場業於106年8月9日完成初驗,接續辦理正式驗收,另已於106年8月14日依規函送金質獎相關報名資料供本府研考會簽辦報名事宜,承攬廠商亦積極辦理金質獎現地評選事項,以爭取佳績。

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
	所主辦工程,已於委員會議進行專案報告,請后里區公所		二、本局辦理 105 年度臺中市向上路一段等路面改善工程,本
	積極辦理,並請民政局加強督導。		府政風處 106 年 6 月 29 日查驗精誠路 0K+190 左 3m 處,
	三、本季標案執行績效為 96.10%, 較上季 94.19%, 進步 1.91%,		單點路面平整度檢驗數值-7mm,未符合合格標準±6mm,
	在一級機關部分,運動局雖連續3個月為執行率最低三名		本局已改善完成,並於 106 年 7 月 14 日會同本局政風室
	之機關,但已於6月份將執行率提升至90%;在區公所部		現場以 3 米尺規檢驗該點平坦度-5mm 符合規定
	分,大安區公所雖2個月為執行率最低前3名,但也已於		(±6.0mm),並擴大檢測範圍至前後 10 公尺,平坦度均符
	6月份趕上進度,請運動局及大安區公所持續積極辦理。		合規定,同時依契約規定扣罰監造單位及施工廠商懲罰性
	四、採購流廢標督導小組業已針對流廢標類別、態樣等完成統		違約金,並依鈞長指示要求本局相關承辦人員加強督促承
	計分析,並依工程類別分別訂定精進措施,請各機關、學		攬施工團隊依照契約規定辦理各項查驗,以達成路平堅持
	校參考,以利經驗傳承,避免相同缺失重複發生,提高採		品質的目標。
	購效率。		
	五、依據道路工程查驗小組本季查驗情形,嚴重缺失項目次		水利局:
	數,本季為3案占15%,缺失案件數與比例與上季相同,		一、文山水資源回收中心金質獎報名資料已提送研考會統一報
	一般缺失部份則由上季的 60%降至本季的 55%,請建設局		名,目前已著手進行相關前置作業中。
	及水利局,務必依據本府統一挖補作業規範及臨時道路鋪		二、本局目前皆依據臨時道路鋪設等相關規定辦理路面修復工
	設品質方案及施工界面整合規範等相關規定確實執行、持		程,且本局已訂定督導機制,針對臨時鋪面厚度、壓實度
	續努力,以提高道路工程品質,滿足市民對路平之期待。		及平整度等項目,每月定期抽測稽核,全面加強道路鋪面
	六、有關今日工作報告,黃秘書長對此提示,公共工程品質要		品質。
	好,首長的態度很重要,過去臺中市在公共工程方面較無		
	顯著成績,自新團隊上任後,因為首長相當重視,也因此		文化局:
	我們連續得到很多獎項。此外,公共工程查核部分,我們		本局刻正邀集建築師、承商密切討論加強金質獎簡報內容,並
	有外聘委員,所以評分是非常公正的;公共工程全生命週		於 106 年 9 月 1 日邀請金質獎專家委員針對本工程參加金質獎
	期教育訓練也已連續進行2年;工程進度管控則是施予近		提供輔導意見,以爭取金質獎最高榮譽。

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
	3 年之訓練,各局處觀念已有所提升;但在標案進度管制		
	方面,結算、招標作業有些許落後,未來我們將會辦理相		運動局:
	關訓練及工程觀摩。針對今日工作報告,提示如下:		針對標案執行成效,本局每月召開管考會議,近2次已於8月
	(一)首先,我提醒各局處及公所,還未受訓的同仁,一定		15 日、30 日召開,要求對於落後標案積極趕辦,以趕上進度。
	要接受相關訓練。第二,流廢標部分,目前每個月都		另如有案件預期進度已不符合實際情況,亦要求依「臺中市政
	會檢討一次,經過審視,流廢標的案子主要因為三大		府標案管制考核作業要點」簽辦期程變更,已使進度符合實
	理由,一是單價不合理、二是工期不合理、再來是建		際。本局將持續積極執行各項標案,使其如質如期完成,以提
	築師或設計公司綁標,如綁植栽標、材料標等,造成		升標案執行績效。
	流廢標。因此我要呼籲各局處,在細部設計、編製預		
	算時,審查的品質非常重要,一切都必須合理,才不		民政局:
	會導致流廢標情形發生。		一、經查后里區公所工程查核分數未達 75 分之工程為「舊社
	(二)另外,今年本市預計參選金質獎之工程,有教育局松		里三重三路 50 號旁道路及排水改善工程」,其主要缺失
	竹國小松竹樓、水利局文山水資中心、文化局溪西圖		包括:監造單位未確實監督及查證廠商履約情形、且缺失
	書館、建設局水湳地下停車場共四案。松竹國小松竹		未確實通報承包商限期改善;品管自主檢查表未落實執行
	樓結構不足重建,設計上呈現出松、竹子般之意象,		及詳實紀錄;臨時擋土設施未施作襯板;工區範圍邊緣未
	非常細膩;文山水資中心不僅是黃金級綠建築標章,		設置適當護欄、防墜設施、警示設施、夜間照明等,致有
	也是全國第一座可以配合不同進流水量,採用3種汙		安全疑慮。
	水處理程序,進行彈性操作的水資中心;溪西圖書		二、本案經洽后里區公所表示,工程施工查核小組已進行二次
	館,從外觀看來像一本書,設計相當有理念且有不落		查核且查核成績已提高至 78 分,刻正針對缺失提出二次
	柱之閱覽空間;水湳地下停車場則是利用植生牆,將		查核改善報告。
	公園綠意引入地下,這些公共工程品質均有一定水		
	準,也期許未來本市的公共工程品質能再更上一層		大安區公所 :
	樓。		依履約爭議調解結果部份履約期間展延至106年9月15日,

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
			目前工區趕工中,截至 106 年 9 月 7 日實際進度已達 94.61%。
			后里區公所:
			針對查核缺失責成監造單位督察施工廠商完成改善,並將查核
			缺失改善成果報告於 106 年 6 月 26 日以后區秘字第
			1060011022 號函復市府工程施工查核小組,106 年 7 月 21 日
			以后區秘字第 1060011022 號函提送第一次缺失改善報告補正
			資料;本次查核缺失已改善完成。查核缺失部分會同監造單位
			及施工廠商辦理檢討避免缺失再度發生,並加強督導。
			本府各機關:
			遵照辦理。
			各區公所:
			遵照辦理。

### 貳、研究計畫及府列管標案辦理情形

#### 一、研究計畫

#### 106年8月份臺中市政府委託研究案執行進度列管月報表

#### 104 年度

						計畫	期程		各	期程報告審 完成日期	查							
年度	編號	計畫名稱	主辨 機關	受委託 機 構	研究 主持人	起	訖	發包 預定完成 日期 實際完成	期初 預定完成 日期 實際完成	期中 預定完成 日期 實際完成	期末 預定完成 日期 實際完成	験收 預定完成 日期 實際完成	研究經費 (千元)	辦 理	理	情 形	執行進度	管考 建議事項
								日期	日期	日期	日期	日期						
104	019	市定古蹟「壹善堂」修	臺中市文	東南科技	張雅銘	104/10/00	100/04/00	104/07/31	105/01/22	105/05/31	105/10/14	106/04/30	785	於 106	年8月	] 16 日完成	± 44	知다 지 또
104	012	復再利用計畫	化資產處	大學	學	104/10/23	0/23   106/04/30	104/10/23	104/12/30	105/04/29	105/08/29	106/08/16	100	驗收在案。			落後	解除列管

#### 105 年度

						計畫	期程	各期程報告審查 完成日期									
<i>fr</i> ris	ve ap	مه وه حاساند	主辦	受委託	研究			發包	期初	期中	期末	驗收	研究經費	inis ess life est	杜仁仏亦	管考	
干度	編號	計畫名稱	機關	機構	主持人	起	訖	預定完成 日期		預定完成 日期	預定完成 日期	預定完成 預定完成	(千元)	<b>辦理情形</b>	執行進度	建議事項	
							實際完成 日期	實際完成 日期	實際完成 日期	實際完成 日期	實際完成 日期						
105	005	國土計畫法通過對於 開發產業園區影響之	研考會	臺灣不動 產物業人 力資源協	曾文龍	105/03/09	105/12/30	105/03/10	105/04/30	105/08/30	105/12/15		998. 43	於 106 年 8 月 22 日完成 驗收作業。	落後	解除列管	
		研究		會					105/03/09	105/03/30	105/07/15	106/01/19	106/08/22				
105		市定古蹟彰化銀行繼	臺中市文	財團法人成大研究	11 お井	105 (11 (00	107/05/00	105/12/20	106/05/30	106/09/30	107/2/28	107/03/30	1, 480	本案受託單位業於106年 8月29日提送期末報告書		<b>66</b> 6 春 五小笠	
103	105 009	9   光術活金修復及用制	►16~很 月 田 利	化資產處 發展基金會		林宜君	105/11/09	107/05/30	105/11/09	106/01/26	106/06/01			1,480	10份,近日將辦理期末署查會議。	2 2 2	繼續列管

#### 106 年度

						計畫	期程		各	期程報告審 完成日期	查										
			主辦	受委託	研究			發包	期初	期中	期末	驗收	研究經費				管考				
年度	編號	計畫名稱	機關	機構	主持人	起	訖	預定完成 日期	預定完成 日期	預定完成 日期	預定完成 日期	預定完成 日期	(千元)	辨 理	情	執行進度	建議事項				
								實際完成 日期	實際完成日期	實際完成 日期	實際完成 日期	實際完成 日期									
100	0.01	臺中市寵物生命紀念	臺中市動 物保護防	<b>僑光科技</b>	173 / No			106/02/06	106/02/06	-	106/05/30	106/06/30		於 106 年 8	月4日完成!	<b></b>					
106	001	產業發展改善輔導計 畫	疫處	大學	周台龍	106/02/06	106/05/31	106/02/06	106/02/06	-	106/05/25	106/08/04	50	收作業。		落後	解除列管				
100		利用物聯網技術整合	42 /2 F	Jr 17 1 63	32 T L			106/03/10	106/04/28	106/07/07	106/10/31	106/11/20	Ž	050			<b>4</b>	本,業務單 日確認符合	究報告定稿 位已於8月 ;廠商並於	8	144 E - 1 65
106		環境污染監測之先期 研究計畫	環保局	逢甲大學	梁正中	106/03/13	106/12/10	106/3/10	106/04/18	106/06/29				辦事項之佐	送契約相關應證資料,業 證資料,業 理第一期款		繼續列管				
106	002	臺中市社福制度整合	den 2V II	財團法人國土規劃	ia to at-	400 (00 (00	100 (10) (01	106/01/15	106/03/17	106/06/08	106/09/15	106/11/30	1 100	受託單位依	契約書規定	th A	166 12 - 1.100				
100	003	研究-以租金補貼及社 會住宅照顧對象為例	都發局	及不動產 資訊中心	楊賀雯	106/02/09	106/12/31	105/12/16	106/3/7	106/05/31			1,130	履行合約中。		符合	繼續列管				

#### 二、府列管標案

#### 臺中市政府 106年08月份 府列管標案與前月進度比較

資料下載時間:106.09.06

各月執行進度 累計(比較)	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	總計	解除列管件數
106年8月	407件(90.85%)	30件(6.70%)	3件(0.67%)	8件(1.79%)	448 件	9件
106年7月	401件(90.93%)	34 件(7.71%)	3件(0.68%)	3件(0.68%)	441 件	6件
比較	+6 件	-4 件	0件	+5 件	+7 件	+3 件

#### (一)學校工程

執行進度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	41 件(87.23%)	4件(8.51%)	1 件(2.13%)	1件(2.13%)	47 件	1件

項	案件	案件	主辨		總預算經	執	行進度計	(%)		
次		種類	單位	案件名稱	費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
	101DS11002	發包	教育局/	四育國中志學	92, 700	100	100	0	流廢標次數:0次,	1060831 最後修改期程
		工程	國民中	樓及書香樓老					期程修改次數:4次	1011112/1011231 招/決
1			學/四育	舊校舍整建工					業於106年7月19日付款憑單	標
			國中	程					編號 A-00201 付款竣事	1020201/1051016 開/完
										エ
	105DD00242	發包	教育局/	臺中市北屯區	74, 250	55	40	-15	流廢標次數:0次,	落後原因:
2		工程	國民小	軍功國民小學					期程修改次數:0次	106 年 8 月決標完成,因
			學/軍功	第四期校舍工					本案工程已於 106 年 8 月 10	決標簽陳局端、設計單位

項	案件	案件	主辨		總預算經	執行進度計(%)				
次	編號	種類	單位	案件名稱	費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
			國小	程					日決標,106年8月16召開開工前協調會及品質管理宣導會,目前正辦理簽約中。	及學校往返費時,目前正契約簽訂中。;解決對策: 1.請廠商儘速繳交履約保證金,並簽訂契約。 2.與廠商協調加速後續進度,預定9月底前辦理開工。 1060126 最後修改期程 1060616/1060816 招/決標 1060831/1071031 開/完工
3	103DD00322	發程	教育局/ 國民/永順 國小	臺中市 民 中 市 國 民 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東	86, 000	73	64	-9	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 1FL 鋼筋綁紮、模板工程、機 電工程、外部鷹架搭設	落後原因: 1. 承商考量地質現況等因素,建議擋土支撐型式變更為鋼板格及水平支撐停工,106年2月24日已經核第: 1. 目前已經復工。 2. 積極趕工中。 3. 辦理變更設計後申請展延。 1051229最後修改期程 1050808/1051111 招/決標 1060101/1070901 開/完工
4	102DS10007	發包 工程	教育局/ 國民小	102 年度臺中 市后里區月眉	120, 000	100	95	-5	流廢標次數:1次, 期程修改次數:3次	1060828 最後修改期程 1021030/1021110 招/決

項	案件	案件	主辨		總預算經	執行進度計(%)				
次	編號	種類	單位	案件名稱	費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
			學/月眉國小	國民小學新建 校舍工程					決算中	標 1030303/1060228 開/完 エ
5	102DS12004	發包 工程	教育局/ 市立高 中職/后 綜高中	臺中市立后綜 高級中學圖書 館大樓工程	120,000	100	95	-5	流廢標次數:3次, 期程修改次數:1次 本案使用執照已於106年7月 18日取得,依照合約須等綠建 築標章取得後才可辦理結算	1060731 最後修改期程 1031015/1040401 招/決 標 1040710/1060210 開/完 工
6	103DD00068	發包 工程	教育局/國民小學/新興國小	潭子區新興國 小活動中心興 建暨專科教室 增建工程	80,000	100	95	-5	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 11/08日覆驗,驗收合格,本日 為驗收合格日,結算驗收尚未 完成。	1060606 最後修改期程 1040410/1040710 招/決 標 1041010/1060110 開/完 工
7	104DD00017	發包 工程	教育局/ 國民學/雙中	臺中市立雙十 國民中學老舊 校舍新建工程	192, 060	82	81	-1	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 1.施工重點項目:(1)全區外 牆抿石子施作,廁所壁磚施 作,2樓欄杆施作,消防配管 線,汙水處理系統施作;(2)A 棟外牆塗料施作,斜屋頂金屬 板施作;(3)D棟擋土牆施作, 樓梯磚施作。 2.已完成第10期工程估驗款 計價。	落後原因: 計畫變更; 解決對策: 已提出變更設計 1060829 最後修改期程 1050816/1051015 招/決 標 1060116/1080116 開/完 工
8	102DR00007	發包 工程	教育局/ 國民小 學/新光 國小	新光國民小學 文小五校區新 建校舍第二期 工程	217, 370	95	95	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:3次 8/23正驗初驗。	1060426 最後修改期程 1031201/1040201 招/決 標 1040401/1060716 開/完 工
9	103DD00085	發包 工程	教育局/ 國民小	臺中市大甲區 大甲國民小學	120,000	95	95	0	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次	1060704 最後修改期程 1040610/1040810 招/決

項	案件	案件	主辨		總預算經	執行進度計(%)		(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
			學/大甲國小	「北棟校舍拆 除重建工程」					8/3 第一次初驗 8/25 缺失改善完成	標 1041110/1060520 開/完 工
10	104DD00028	發起	教育局/ 國民中 學/中平 國中	104 年度臺中 市立中平國民 中學實踐樓老 舊校整建工程	58, 410	82	82	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 4樓貼磁磚及地磚鋪面	1060830 最後修改期程 1050816/1051015 招/決 標 1060116/1080116 開/完 工
11	104DD00029	發起工程	教育局/ 國學/市國 成功	臺中市東區成 功國民外 舊校舍整建計 畫	183, 150	67	67	0	流廢標次數: 0 次, 期程修改次數: 1 次 北棟外牆工程、北棟及幼兒園 廁所地磚貼作、洗手台及花台 外飾材施作、北棟屋頂防水層 施作及隔熱磚鋪貼、A 型欄杆 安裝、電氣設備安裝、弱電系 統施作、給排水設備安裝、 水回收系統及污水系統施作。	1050919 最後修改期程 1050816/1051015 招/決 標 1060116/1080516 開/完 工
12	105DD00015	發包工程	教育局/ 國民中 學/龍津 國中	105 年龍津國中新建活動中心工程委託設計監造採購案	95, 000	20	20	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 106年8月22日細部設計通過	1050302 最後修改期程 1070930/1071231 招/決 標 1080316/1091231 開/完 工
13	105DD00123	發包 工程	教育局/ 國民小 學/梧棲 國小	梧棲國小北棟 教學大樓 C、D 棟拆除重建	87, 000	10	10	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.本月進度:106.08.11(五) 建築師函送「預算書圖」。 2.106.9.4(一)預算書圖審查	1050726 最後修改期程 1071116/1080216 招/決 標 1080616/1110116 開/完 工
14	105DD00193	發包 工程	教育局/ 國民中 學/龍津 國中	龍津國中改制 高中第一期綜 合教學大樓工 程委託設計監	144, 800	10	10	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 辦理都發局委員會議審查文件 中	1051130 最後修改期程 1080916/1081216 招/決 標 1090316/1101216 開/完

項	案件	案件	主辨		總預算經	執	行進度計	(%)		
次	編號	<b>種類</b>	單位	案件名稱	費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
				造採購案						エ
15	106DD00026	發包 工程	教育局/ 國民中 學/外埔 國中	臺中市立外埔 國民中學老舊 校舍拆除重建 工程	146, 612	10	10	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 建築師基本設計修正106年7 月25日送交本校,106年8月 23日國教署召開基本設計審 議會。	1060303 最後修改期程 1080716/1081016 招/決 標 1090116/1120116 開/完 工
16	106DD00038	發包 工程	教育局/ 國民小 學/龍井 國小	龍井國小前棟 老舊校舍新建 工程	89, 569	10	10	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 106.8.8完成基本設計審議會 前會小組會議,審查結果通 過。	1060306 最後修改期程 1080216/1080516 招/決 標 1080816/1101016 開/完 工
17	106DD00048	發包 工程	教育局/ 國民中 學/大雅 國中	臺中市立大雅 國民中學老舊 校舍(至善 樓、平和樓) 整建工程	94, 050	10	10	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已完成基本上計審議會前會, 已準備進入基本設計審議	1060306 最後修改期程 1080216/1080516 招/決 標 1080816/1101016 開/完 工
18	106DD00050	發包 工程	教育局/ 國民小 學/龍港 國小	臺中市龍井區 龍港國民小學 A、C 棟校舍拆 除重建工程	60, 166	10	10	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 於106年8月17日召開基本設 計審議會前會核心團隊雲科 大,審核通過。準備函送臺中 市研考會接受基本設計審議。	1060306 最後修改期程 1070916/1071216 招/決 標 1080316/1100516 開/完 工
19	106DD00052	發包 工程	教育局/ 國民小 學/光正 國小	臺中市霧峰區 光正國民小學 老舊校舍拆除 重建工程	63, 607	10	10	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 辦理基本設計審議	1060306 最後修改期程 1070916/1071216 招/決 標 1080316/1100516 開/完 工
20	106DD00060	發包 工程	教育局/ 國民小	臺中市龍井區 龍津國民小學	113, 256	10	10	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次	1060307 最後修改期程 1080216/1080516 招/決

項	案件	案件	主辨		總預算經	執	行進度計	(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	費 (仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
			學/龍津 國小	106-108 年度 老舊校舍拆除 重建工程(含 委託規劃設計 監造技術服 務)採購案					106.06.14 教育局基本設計審查	標 1080816/1101016 開/完 工
21	106DD00062	發包 工程	教育局/ 國民小 學/梧棲 國小	梧棲國小北棟 教學大樓 B 棟 拆除重建工程	68, 310	10	10	0	流廢標次數: 0 次, 期程修改次數: 0 次 一、8/1 教育局基本設計審議 第二次會前會審議結論: 修正 後通過。 二、8/21 函送本案基本設計階 段審議資料,辦理「研究發展 考核委員會」	1060308 最後修改期程 1070916/1071216 招/決 標 1080316/1100516 開/完 工
22	106DD00066	發程包程	教員學國/南陽/	臺中市 南陽國 小仁 愛 重 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東	99, 990	10	10	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.承攬設計廠商106年8月1 日提送106年7月份工作月 報。(發文字號:蘇懋彬建築師 事務所106年8月1日蘇南陽 拆除建字第106010號函。)2. 承攬設計廠商參加106年8月 1日本案基本設計審議會前 第二次會議。(臺中市政府教育 局106年7月13月日中市教工 字第1060062014號開會通知 函。)	1060308 最後修改期程 1080216/1080516 招/決 標 1080816/1101016 開/完 工
23	106DD00082	發包 工程	教育局/ 國民小 學/清水 國小	臺中市清水國 小育英樓拆除 暨校舍新建工 程	159, 142	10	10	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 8月23日於教育部召開初步設 計審查會議。	1060310 最後修改期程 1080216/1080516 招/決 標 1080816/1101016 開/完

項	案件	案件	主辨		總預算經	執	執行進度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	費 (仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
										エ
24	106DD00088	發起	教育局/ 國民小 學/瑞峰 國小	臺中市大肚區 市大 民小學 大學 大學 大舍暨 大舍暨 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	53, 717	10	10	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.106.8.8下午2點於教育局 進行基本設計審查會前會第2 次會議.委員會同意修正後通 過 2.基本設計修正後.送研考會 排定議程後進行審查.	1060322 最後修改期程 1080716/1081016 招/決 標 1090116/1110116 開/完 工
25	106AD00012	財物券務採購	教育局/ 市立高 中職/西 苑高中	老舊校舍改建 整校園新建工 程委託設計監 造技術服務採 購案	20, 264	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已於7/24進行研考會基本設 計審議,因委員意見涉及鑽探 報告結果,將依會議意見修改 後再行提送第二次審議。	1060405 最後修改期程 1060201/1061231 招/決 標 1070701/開/完工
26	105DD00213	發包工程	教育局/ 國民中 學/育英 國中	臺中市立育英 國民中學育英 堂重建工程	85, 000	10	10	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案經106年6月30日基本設 計審議會前會修正後通過,設 計建築師已依據委員意見修正 報告書,目前正備函送研考會 辦理基本設計審查。	1051129 最後修改期程 1080716/1081216 招/決 標 1090316/1101231 開/完 工
27	105DD00226	發包 工程	教育局/ 國民小 學/建功 國小	建功國小-臺 中市北屯區廟 子地區新設學 校工程	181, 000	10	10	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 於8月21日辦理研考會第二次 基本設計審議	1051214 最後修改期程 1080930/1081230 招/決 標 1090330/1111230 開/完 工
28	105DD00238	發包 工程	教育局/ 工程營 繕科/	臺中市西屯區 東海國民小學 第二期校舍新	118, 000	10	10	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 建築師提送基本設計至都發	1060112 最後修改期程 1100416/1100616 招/決 標

項	案件	案件	主辨		總預算經	執	行進度計	(%)	N 42 Nr at	** 1/2 = 3 -3 to 1 10 to
次	編號	種類	單位	案件名稱	費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
				建工程					局, 3/8 召開都市審議委員會, 5/15 第一次結構外審, 6/2 第二次結構外審, 6/5 都審核定, 6/6 召開水保審查會議, 7/26 辦理校內細部設計審查, 8/4 辦理第一次預算書圖審查, 9/1 辦理第二次預算書圖審查。	1100716/1120816 開/完工
29	106DD00110	發 工程	教育局/ 國民/龍海 國小	106 年臺中市 龍井區龍井區龍井區東校 東西東 建工程	87, 120	10	10	0	流廢標次數:0次, 期程修改为出行。 106年6月16日完成初步設計 校內審查會通過,7月10日排 定教育局會,7月25日召開第2 安教會前會,7月25日召開第2 次基本設計審議會前會,修國民 後學前教育署「公立國中內善 金剛教育署「公立國中內 金剛教育署「公立國中內 金剛教育署「公立獨中人 金剛教育署「公立獨中人 金剛教育署「公立獨中人 金剛教育 金剛教育 金剛教育 金剛教育 金剛教育 金剛教育 金剛教育 金剛教育	1060323 最後修改期程 1080716/1081016 招/決 標 1090116/1120116 開/完 工
30	106DD00146	發包工程	教育局/國民小學/宜欣	太平新光重劃 區新設學校工 程	211, 000	10	10	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 106年8月18日再次函送研考 會進行基本設計審議	1060426 最後修改期程 1080930/1081230 招/決 標 1090330/1111230 開/完 工
31	106DD00190	發包 工程	教育局/ 國民中 學/雙十 國中	臺中市立雙十 國民中學活動 中心(含幼兒 園暨地下停車 場)新建工程	95, 340	5	5	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案與得標廠商許育嘉聯合建 築師事務所已於106年8月1 日簽約,刻正依約規劃基本設	1060705 最後修改期程 1080516/1080816 招/決 標 1081016/1101216 開/完 工

項	案件	案件	主辨		總預算經	執	行進度計	(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
									計圖說與初步工程預算書。	
32	103DD00324	發包 工程	教育局/ 國民小 學/瑞峰 國小	台中市大肚區 市大肚區 「北棒教學大樓老舊校舍整 建工程」	80,000	61	63	2	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 1.1F結構施作.8/27澆置 2.工區內水溝施作	1060526 最後修改期程 1060101/1060301 招/決 標 1060601/1080201 開/完 工
33	104DD00010	發程包	教育局/ 國民/龍峰 國小	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	110,000	61	63	2	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 8/2 地下室樑柱灌漿 8/51F樓板綁筋/A區化糞池填 土/A區不填土區抽水 8/8 地下室入口開挖 8/14 1F模板組立進行中 8/18 2F模板組立中/B棟南邊 化糞池完成灌漿 8/23 2F樓板鋼筋綁紮 8/29 一樓灌漿	1060817 最後修改期程 1051001/1060101 招/決標 1060401/1071001 開/完工
34	104DD00024	發起	教育局/ 國民翁子 國小	臺中市 豐原區 常子 養養 工程	98, 505	73	75	2	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 105年8月2日上網招標,8 月17日工程決標於予『優築警 造』,8月22日及8月29日 建築師及營造廠進行協商會 議,9月29日會同教育局監造 營造單位開工程協調會,10月 7日開工並辦理動土典禮。10 月12日簽訂工程契約,候選 建築評定通過,10月26日正 式開工。10月28日召開開工 後第1次工務會議。	1060727 最後修改期程 1050816/1051015 招/決 標 1060116/1080131 開/完 工

項	案件	案件	主辨		總預算經	執行	執行進度計(%)			14 1/ 1 1 1 1 Mb
次	編號	種類	單位	案件名稱	費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
									105年11月4日審計處同意東 棟建物報所等。 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次	
35	102DD00174	發 工包 程	教局/國外學/社口國小	社口國小西棟 及南棟老舊校 舍重建	120, 000	85	90	5	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 1.西棟拆除搬遷作業完成。承 攬廠商 106.08.18 函報預計 106 年 8 月 20 日復工。 106.8.20 復工,拆除西棟大樓 作業進行中。 2.本校師生已搬進新南棟大, 樓,新南棟大樓外水已送前 樓,新衛表完成送電, 日校內臨時電。106.08.25全校日時經常跳電。 3.106.08.10下午 2 時由工程 營繕科主持召開復工協調會, 決議進行第 2次變更設計。	1040610 最後修改期程 1031001/1031230 招/決標 1040801/1070401 開/完工
36	106DD00100	發包 工程	教育局/ 國民小 學/東陽	東陽國民小學 教學大樓拆除 重建工程	84, 513	5	10	5	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 基本設計依雲科大審查意見,	1060320 最後修改期程 1081216/1090316 招/決 標

項	案件	案件	主辨		總預算經	執	行進度計	(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	費 (仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
			國小						經建築師修訂並經校內審查通	1090616/1110616 開/完
									過,目前將基本設計審議報告	エ
									書、鑽探報告書及基本設計審	
									議會前會第2次會議記錄各乙	
									份,送交研考會。預計 106 年	
									9月4日進行基本設計審查會	
									議。	
	104DD00007	發包	教育局/	東勢區石角國	58, 905	67	75	8	流廢標次數:1次,	1060828 最後修改期程
		工程	國民小	小老舊校舍整					期程修改次數:2次	1050816/1051015 招/決
			學/石角	建工程					1.105.10.18 與營造廠簽訂工	標
			國小						程契約書完成,105年11月21	1060116/1080116 開/完
									日開工。2. 圍籬、工務所、整	エ
									地、放樣完成,基礎地中樑拆	
									模,第一階段土方回填,基礎	
37									淺樑鋼筋綁紮,PC 搗築,水電	
									套管及落水管施作,模板組立	
									及拆模整理持續中。3.2樓外	
									牆水泥沙漿打底及粉光。4.活	
									動中心平頂半明架及幼兒園教	
									室平頂暗架天花板施工。5.2	
									樓教室外牆水泥砂漿打底粉	
									光。6.1 樓外牆貼二丁掛磁	
									磚。7. 廁所牆面防水施工。	
	106DD00006	發包	教育局/	清水高中教學	92, 318	65	73	8	流廢標次數:2次,	1060705 最後修改期程
		工程	市立高	大樓新建工程					期程修改次數:0次	1050905/1051219 招/決
			中職/清						1.4F 樑、版模組立	標
38			水高中						2. 4F 樑、版鋼筋綁紮	1060118/1070513 開/完
									3. 水電消防配管	エ
									4.4FL 澆置、地坪整體粉光	
									5.4FL 地板養護、放樣	
									6.4F 柱、牆鋼筋綁紮	

項	案件	案件	主辨		總預算經	執	執行進度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
									7.4F 柱、牆模板組立	
39	104DD00032	發包工程	教育局/ 國民/豐南 國中	臺中市立豐南 國民中學老舊 校舍(莊敬 樓) 整建計畫工程	126, 225	67	77	10	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 目前已完成1-4F外牆粉刷及 各層樓消防、機電及防水施 作,預計辦理1-5F外牆磁磚貼 作、地坪防水及地磚施作,進 度略為超前4.24%。	1060526 最後修改期程 1050601/1051015 招/決 標 1060116/1080116 開/完 工
40	104DD00026	發包 工程	教育局/ 國民小 學/喀哩 國小	臺中市烏日區 喀哩國民小學 老舊校舍拆除 重建工程	52, 965	66	78	12	流廢標次數:6次, 期程修改次數:2次 施作項目:室內外初清、B1F泥 作室內粉刷、鋁窗及防火門框 安裝、樓層防水施作、外牆吊 線。	1060607 最後修改期程 1050816/1051015 招/決 標 1060116/1070731 開/完 工
41	104DD00022	發包 工程	教民局/ 國學/西區 中正國 小	西區中正國小 老舊校舍整建 工程	146, 520	61	75	14	流廢標次數:3次, 期程修改次數:1次 幼兒園(C區)結構體已完成, A區及B區2樓結構體施作。	1060801 最後修改期程 1050816/1051015 招/決 標 1060116/1080116 開/完 工
42	104DD00072	發包 工程	教育局/ 國民中 學/安和 國中	臺中市立安和 國民中學新建 音樂館工程	60, 000	63	78	15	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 本案截至106年08月29日預 定進度59.526%,實際進度 56.932%	1060726 最後修改期程 1050816/1051015 招/決 標 1060116/1080116 開/完 工
43	104DD00030	發包 工程	教育局/ 國民中 學/大雅 國中	臺中市立大雅 國民中學老舊 校舍(至善樓) 整建工程	90, 090	63	79	16	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 目前施做工項:電梯工程、走 廊及屋頂-金屬造型欄杆、外牆 抿石子、內牆粉光(4F)、廁所 陽台防水、外牆粉刷打底、發	1060726 最後修改期程 1050816/1051015 招/決 標 1060116/1080116 開/完 エ

項	案件	案件	主辨		總預算經	執	行進度計	(%)		\h. \( \sigma \)
次	編號	種類	單位	案件名稱	費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
									電機消防泵浦。	
44	104DD00021	發包 工程	教育局/ 國民小 學/松竹 國小	臺中市北屯區 松竹國民小學 松竹樓老舊校 舍整建工程	52, 470	66	89	23	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 屋頂防水施作、外牆木紋塗料 施作、抿石子施作、電梯安裝、 門窗玻璃安裝	1060418 最後修改期程 1050816/1051015 招/決 標 1060116/1080116 開/完 工
45	104DD00006	發包工程	教育局/ 國民小 學/北勢 國小	北勢國小 104 年度新建校舍 工程	101, 440	40	64	24	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 二樓結構地板澆置工程,水保 施工及排水溝施工,校區通廊 銜接工程。	1060627 最後修改期程 1060401/1060801 招/決 標 1061001/1080501 開/完 工
46	104DD00063	發包工程	教市局/ 育高 中職/市 立高中	大里高中圖書 館暨高中部專 科教室興建工 程案	100, 000	40	65	25	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 模板工程-4FL 樑、版組模(收 尾)	1060726 最後修改期程 1060228/1060628 招/決 標 1070228/1080528 開/完 工
47	105DD00212	發包工程	教育局/ 國民小 學/大同 國小	歷史建築大同國小前棟大樓 修復暨再利用工程	72, 942	30	63	33	流廢標次數:1次, 期程修改次數:1次 1.預定進度:18.4%,實際進度:19.06%。 2.本月進度說明: (1) 美檜木作羽目板新作。 (2) 平式屋頂版防水隔熱工程。 (3) 門窗工程。 (4) 面層批土刷水泥漆。	1060426 最後修改期程 1060815/1061215 招/決 標 1070415/1071231 開/完 工

## (二)道路橋梁工程

執行進度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	47件(87.04%)	4件(7.41%)	1 件(1.85%)	2件(3.70%)	54 件	1件

項	案件	案件	主辨		總預算經	執征	行進度言	+(%)		
次	編號	乗行 種類	單位	案件名稱	費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
1	105DF00439	發包工程	建設局/第三工務大隊/	105 年度外埔區 三環路路平改善 工程	59, 500	95	100	5	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 請款中	1060829 最後修改期程 1051122/1051231 招/決標 1060130/1060530 開/完工
2	104CF00023	用地取 得	建設局/ 土程/土 科/土 科第二 股	「大雅區雅環路 二段 140 巷打通 工程」	69, 000	70	60	-10	流廢標次數:次, 期程修改次數:0次 8/24協議價購移轉登記	落後原因: 地主抗爭陳情; 解決對策: 協調地主 1050104 最後修改期程 1060831/1061030 招/決標 1061130/開/完工
3	105CF00003	用 <b>地</b> 取	建設局/ 土木工 程科/	潭子區祥和路延 伸銜接至豐原區 鎌村路道路開闢 工程	249, 930	85	75	-10	流縣 ( ) 次 ( )	落後所書書四內政部審查 思書四內政部審查 思書四內政部審查 是書四內政部審查 是書四內政部審查 是經轉由地政馬環 等 有局。 一本。 一本。 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、

西	· ·	<b>空</b> ル	<b>上</b> 故故		<b>始</b>	執	行進度言	+(%)		
項次	案件 編號	案件 種類	主辨單位	案件名稱	總預算經 費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
4	102DF00051	發包工程	建設局/ 土木工 程科/	和平區中 47 線東 崎路(三叉坑至觀 音橋)拓寬工程	85, 125	95	89	-6	流廢標次數:0次, 期程修改次數:3次 目前第2次變更設計106年6 月5日辦理完成(暫以不另 給予工期變更辦理),並同步 進行後續未完成之工項,預 計106年11月下旬前完工。	政部審查。 1050704 最後修改期程 1060430/1060630 招/決標 1060830/開/完工 落後原因: 刻正施作第二次變更設計 之工作項目,惟不另給予工期展延,故工程執行進度落後;解決對策: 已要求承包商儘速趕工並 提送工作期程表。 1060426 最後修改期程 1031015/1031215 招/決標
5	104DF00257	發包工程	建設局/ 土木工 程科/	中部科學工業園 區后里園區-西向 聯外道路開闢工 程(橋梁段)	246, 284	100	95	-5	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已於106年7月24日申報竣 工,於106年8月8日辦理 初驗	1050110/1060630 開/完工 1060903 最後修改期程 1040601/1040630 招/決標 1040803/1060201 開/完工
6	105AF00084	財物勞務採購	建超 養 養 選 科 選 養 発 第 一 股	105-106 年度臺中市橋梁資料普查及安全檢測作業	20, 000	100	95	-5	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 辦理結算作業	1050330 最後修改期程 1050630/開/完工
7	102DF00047	發包工程	建設局/ 土木工 程科/	東勢林場聯外道 路(中 47-1)括寬 工程 (2K+800~5K+800)	116, 335	100	95	-5	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 辦理工程結算作業。	1060103 最後修改期程 1030120/1030225 招/決標 1030410/1030927 開/完工

75	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	李ル	<b>+</b> 444		<b>始</b>	執	行進度言	+(%)		
項次	案件 編號	案件 種類	主辨單位	案件名稱	總預算經 費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
8	105DF00302	發包工程	建設局/ 土木工 程科/	后里區后里國中 聯外道路拓寬工 程(後續工程)	68, 428	87	82	-5	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 LU溝施作	落後原因: 上游排水放水渠道水位上 升無法施作箱涵導致進度 落後。; 解決對策: 已請承商當上述原因消除 後加緊趕工。 1050825 最後修改期程 1050617/1050714 招/決標 1050910/1061231 開/完工
9	105DF00153	發包工程	建設局/ 土木工 程科/	外埔園區聯外道 路	160, 200	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 截至106年8月31日施工進 度為37.05%	1060903 最後修改期程 1060125/1060210 招/決標 1060310/1070331 開/完工
10	105DF00155	發包工 程	建設局/ 土木工 程科/	后里花博天空步 道及花馬道新建 工程	320, 000	59	59	0	流廢標次數:1次, 期程修改次數:2次 施工中。截至106/8/31預定 進度10.08%,實際進度 10.40%。	1060504 最後修改期程 1060310/1060331 招/決標 1060501/1070630 開/完工
11	106AF00061	財物勞務採購	建線局/ 管線線管 理科/管 線第一 股	106 年度臺中市 代辦管線統一挖 補工程委託監造 技術服務案	11, 011	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 持續辦理監造作業	1060203 最後修改期程 1060301/開/完工
12	106CF00004	用地取得	建設局/ 土木工 程科/土 木工程 科第二	神岡區大豐北街 97 巷暨 97 巷 30 弄道路打通工程	98, 000	40	40	0	流廢標次數:次, 期程修改次數:0次 預計9月底召開協議價購會	1060202 最後修改期程 1070228/1070331 招/決標 1070530/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經	執行	<b></b> 行進度言	+(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
			股							
13	106CF00005	用地取得	建	西屯區福林路(西 屯路至福科路)道 路拓寬工程	514, 220	50	50	0	流廢標次數:次, 期程修改次數:0次 106.5.22已召開協議價購 會。	1060202 最後修改期程 1070228/1070430 招/決標 1070531/開/完工
14	106CF00008	用地取得	建設局/ 土木工 程科/	龍井區 12-66-1 延伸至沙田路六 段道路開闢工程	79, 000	15	15	0	流廢標次數:次, 期程修改次數:0次 公聽會程序中	1060203 最後修改期程 1071201/1080301 招/決標 1080401/開/完工
15	106CF00010	用地取得	建設局/ 土木工 程科/	東勢-豐原快速道路	584, 000	0	0	0	流廢標次數:次, 期程修改次數:0次 路線規劃中(環評影響評估)	1060203 最後修改期程 1090701/1091001 招/決標 1091201/開/完工
16	105DF00217	發包工 程	建	神岡區新庄里新 建跨越軟埤仔溪 橋工程	94, 000	63	63	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 工程施工中	1060901 最後修改期程 1060331/1060430 招/決標 1060515/1070331 開/完工
17	106DF00301	發 包 程	建設局/ 土木工 程科/	臺中市后里區后 科路延伸工程	103, 109	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已於106年7月21日召開採 購評選委員會,於106年8 月7日續行開標宣布決標, 由蓬進營造有限公司得標	1060707 最後修改期程 1060731/1060820 招/決標 1060901/1070630 開/完工
18	105AF00129	財物勞務採購	建設局/ 土木工 程科/土 木工程	105 年-烏日區東 湖大橋及引道闢 建工程委託規劃 設計技術服務案	19, 125	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 基本設計修正中	1051228 最後修改期程 1060410/1070630 招/決標 1070831/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經	執行	<b></b> 一進度言	+(%)		
次	条件 編號	乗件 種類	単位	案件名稱	費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
			科第一 股							
19	105CF00014	用地取得	建	南區綠川兩側4 米計畫道路用地 費(忠明南路以南 400公尺)	300, 000	0	0	0	流廢標次數:次, 期程修改次數:1次 都市發發局辦理都市計畫變 更中	1051102 最後修改期程 1080330/1080530 招/決標 1080730/開/完工
20	105CF00016	用地取 得	建	東區 20M-70 道路 開闢工程	148, 200	75	75	0	流廢標次數:次, 期程修改次數:2次 8/24內政部補正說明與資料 已補正	1060804 最後修改期程 1060320/1060501 招/決標 1061031/開/完工
21	105CF00017	用地取 得	建	東區大智路(站區 至新民街至復興 路)新闢工程	100, 000	50	50	0	流廢標次數:次, 期程修改次數:0次 依管考期程辦理用地取得作 業	1050314 最後修改期程 1070130/1070330 招/決標 1070530/開/完工
22	105CF00022	用地取得	建設局/ 土木工 程科/	神岡區中山路 1514 巷至神圳路 巷道打通工程	85, 000	70	70	0	流廢標次數:次, 期程修改次數:0次 8/16補正環保局免環評函覆	1050926 最後修改期程 1060831/1061031 招/決標 1061215/開/完工
23	105CF00026	用地取 得	建設局/ 土木工 程科/	大里區公園街 425巷及421巷延 伸周邊計畫工程	153, 000	50	50	0	流廢標次數:次, 期程修改次數:()次 地上物排除中	1060103 最後修改期程 1070131/1070330 招/決標 1070430/開/完工
24	105AF00094	財物勞 務採購	建設局/ 土木工 程科/土 木工程	104 年度道路橋 樑工程委託設計 監造技術服務(大 雅、潭子、神岡、	11, 585	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 依契約規定陸續派工中	1050602 最後修改期程 1050630/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經	執	行進度言	+(%)		
次	編號	乗行 種類	単位	案件名稱	費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
			科第一 股	豐原、后里、石 岡、西屯、南屯、 中區、西區等 10 區)						
25	105AF00096	財物勞務採購	建設局/ 土木工 程科/	國道四號神岡系 如交流道跨越大 甲溪月眉近程(新 開大甲溪橋梁及 引道段)委託監造 技術服務	42, 258	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 截至106年8月31日止施工 進度為45.920%	1050604 最後修改期程 1050620/開/完工
26	105AF00097	財物勞務採購	建設局/ 土木工 程科/	中科南向聯外道 路新闢跨越大甲 溪橋梁及引道工 程委託監造技術 服務	40, 371	40	40	0	流廢標次數: 0 次, 期程修改次數: 0 次 1. 目前工程執行進度為 1. 00%。(1 月更新) 2. 橋墩 P1~P4 基樁施作,目 前工程執行進度為 5. 16%。 (0203 更新) 3. 橋墩基樁施作,目前工程 執行進度為 7. 2%。(0301 更 新)	1050604 最後修改期程 1050620/開/完工
27	105AF00108	財物勞務採購	建設局/ 土木工 程科/	貓羅溪大橋新建 暨周邊道路改善 工程委託設計監 造技術服務	29, 142	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 目前辦理基設初審資料修正 中	1051003 最後修改期程 1051231/開/完工
28	102DF00514	發包工程	建設局/ 土木工 程科/土 木工程 科第一	臺中市水湳 40M-11 號道路與 中科東向道路銜 接工程	831, 670	55	55	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 本工程已於106年7月10日 開工,刻正辦理P4及P6橋 墩墩柱基樁施工,實際進度	1060727 最後修改期程 1060201/1060415 招/決標 1060801/1081130 開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經	執	行進度言	+(%)		
<b>少</b>	条件 編號	新件 種類	上辨 單位	案件名稱	總預昇經 費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
			股						為 1.126%	
29	102DR00042	發包工 程	建設局/ 土木工 程科/土 木工程 科第一 股	臺中市政府水湳 經貿園區區段徵 收工程第5標橋 梁工程	671, 881	95	95	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 刻正續辦理工程結算作業中	1050523 最後修改期程 1021015/1021112 招/決標 1030303/1050630 開/完工
30	099BD00008	委外設 計	建設局/ 土木工 程科/	臺中生活圈道路 系統建設計畫(公 路系統)6年 (98-103)計畫-烏 日鄉中75-1線道 路拓寬工程-委託 規劃技術服務	4, 880	100	100	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 辦理環境影響評估與水土保 持計畫審查作業(預計107 年6月完成整體審查作業程 序),並預定於108年10月 下旬完成用地取得、110年 12月底前完工。	991213 最後修改期程 開/完工
31	104AF00098	財物勞務採購	建設局/ 土木工 程科/	104 年度道路橋 梁工程委託設計 監造技術服務(大 里、太平、霧峰、 南區、北屯、新社、 東勢、和平等10 區)	11, 585	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 規劃設計中	1060104 最後修改期程 1040204/開/完工
32	104CF00019	用地取得	建設局/ 土木工 程科/	南屯區永春南路 延伸開闢至遊園 路道路工程	330, 800	85	85	0	流廢標次數:次, 期程修改次數:1次 旨案徵收計畫書經內部審核 通過,並由地政局辦理徵收 作業中。	1051122 最後修改期程 1050920/1051105 招/決標 1060801/開/完工
33	105DF00115	發包工 程	建設局/ 土木工	豐原區都市計畫 4-3 號道路延伸	92, 490	60	61	1	流廢標次數:1次, 期程修改次數:2次	1060901 最後修改期程 1050815/1051030 招/決標

項	案件	案件	十 始		總預算經	執征	<b></b> 行進度	+(%)		
中次	新什 編號	乗件 種類	主辨單位	案件名稱	費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
			程科/	新闢工程					停工中	1051201/1070615 開/完工
34	106DF00140	發包工程	建設局/ 管線管 理終管 終第一 股	106 年度臺中市 代辦管線統一挖 補工程(第1工 區)	327, 700	63	64	1	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 106年3月14日開工,累計派 工 638件.派工金額 103,482,125元.	1060330 最後修改期程 1051130/1060210 招/決標 1060228/1071031 開/完工
35	105DF00143	發包工 程	建設局/ 土木工 程科/	國道4號神岡交 流道跨越大甲溪 月眉西側南向聯 絡道工程(路工 標)	797, 000	60	62	2	流廢標次數:0次, 期程修改次數:3次 本工程截至106年8月31日 實際進度為16.900%	1060903 最後修改期程 1050930/1060127 招/決標 1060210/1070630 開/完工
36	105DD01234	發包工程	水利局/ 水利工 程科/	龍井區山腳排水 2K+055 三德橋改 建工程	52, 106	55	57	2	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 施工中	1060726 最後修改期程 1060120/1060224 招/決標 1060816/1080831 開/完工
37	104DF00377	發包工 程	建設局/ 土木工 程科/	知高橋改建工程	514, 500	77	79	2	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 1.第一階段橋面完成 2.交維設施鋪設及改道 3.第二階段既有橋梁拆除	1060405 最後修改期程 1031103/1031201 招/決標 1041102/1071015 開/完工
38	104DF00358	發 包 程	建設局/ 路燈管 理科/	臺中市水銀路燈 落日計畫汰換工 程	749, 117	92	95	3	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 三工區排訂8/30日起辦理驗 收作業;一工區及七工區爭 議爭議仍尚在處理中;二、 四、五、六及八工區已完成 驗收,續辦請款中。	1060726 最後修改期程 1050215/1050415 招/決標 1050520/1060930 開/完工
39	105DF00350	發包工 程	建設局/ 土木工	中科南向聯外道 路新闢跨越大甲	1, 716, 195	69	73	4	流廢標次數:2次, 期程修改次數:0次	1060801 最後修改期程 1050930/1051031 招/決標

五	空山	空ル	<b>十</b> 並		<b>始</b> 石管 / 6	執行	<b></b>	+(%)		
項次	案件 編號	案件 種類	主辨單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	預	實	比較	執行情形	落後原因及解決對策
-X	\$ <del>}##</del> 30°C	7至天只	十世		貝(日)	定	際	比权		
			程科/	溪橋梁及南引道					1. 橋墩 P1 擋土牆支撐施作	1051130/1071130 開/完工
				工程					2. 橋墩 P3 防撞鋼版施作,墩	
									柱樣架阻力,鋼筋綁紮	
									3. 橋墩 P3 和 P4 施工購台施	
									作及查驗,河道改水路,懸	
									臂工作車物料整理	
									4. 橋墩 P5 基礎鋼筋綁紮	
									5. 橋墩 P6 擋土型鋼打設	
									6. 橋墩 P7-01 基樁施作完	
									成,目前 P7 已完成基樁支數	
									累計為 11/11	
									7. 橋墩 P9-05 基樁施作完	
									成,目前P9已完成基樁支數	
									累計為 2/11	
									8. 橋墩 P9A29 完整性實驗	
									9. 橋墩 P10-10 基樁施作完	
									成,目前P10已完成基樁支	
									數累計為 0/11	
									10. A2 基礎鋼筋綁紮	
									11. 葫蘆墩圳至洗車台處全	
									阻隔圍籬施作	
									12. 召開勞工安全衛生協議 組織會議	
									組織曾議    13. 監造招開 106 年 6 月份第	
									2次「工程品質,進度檢討暨	
									■ 2 头 工程的員,進及檢討宣 ■ 交通安衛環保會議	
									14.台中市政府建設局辦理	
									改善豐原區二段195巷路面	
	104CR00001	用地取	建設局/	「北屯區昌平路	110,000	70	75	5	流廢標次數:次,	1050104 最後修改期程
40	104000001	得	土木工	二段(豐樂路至四	110,000		10	J	期程修改次數:0次	1060831/1061031 招/決標
		77	エハエ	一权(豆木峪土凶					別仕り以入数・0 入	1000001/1001001 10/7代末

項	案件	案件	主辨		總預算經	執行	<b></b> 于進度	+(%)		
中次	新什 編號	乗件 種類	上辨 單位	案件名稱	製 ( 仟元 )	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
			程科/	平路)道路拓寬工程」					辦理徵收計畫補正中	1061130/開/完工
41	104DF00396	發包工 程	建設局/ 土木工 程科/	大安區北汕路道 路拓寬工程	78, 660	71	76	5	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 施作側溝。	1060717 最後修改期程 1050730/1050830 招/決標 1060131/1070630 開/完工
42	105CR00001	用地取得	建設局/ 土木工 程科/	東區信義街打通 銜接臺中糖廠區 段徵收工程	55, 000	95	100	5	流廢標次數:次, 期程修改次數:1次 8/18 地上物自行拆除期限	1060203 最後修改期程 1060320/1060501 招/決標 1060620/開/完工
43	105DF00351	發包工 程	建設局/ 土木工 程科/	國道四號神岡系 統交流道跨越大 甲溪月眉西側南 向聯絡道(跨越大 甲溪橋梁及引道 段)	1, 468, 696	67	73	6	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 截至106年8月31日止施工 進度為45.920%	1060903 最後修改期程 1050930/1051031 招/決標 1051130/1071130 開/完工
44	105DF00199	發包工 程	建	永春南路延伸開 闢至遊園路道路 工程	272, 000	30	40	10	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 辦理開工前置作業	1051124 最後修改期程 1060601/1060901 招/決標 1061101/1081231 開/完工
45	105CF00027	用地取 得	建 設 局/ 土 程 科/土 木 料 二 料 用 用 用 用 用 用 用 用 用 用 用 用 用 用 用 用 用	「北屯區后庄北路187號旁(庄美街至后庄北路)開闢工程」	55, 000	50	60	10	流廢標次數:次, 期程修改次數:0次 106年8月11日召開地價及 要準地價評議委員會。	1051230 最後修改期程 1070330/1070530 招/決標 1070730/開/完工
46	105CF00028	用地取得	建設局/ 土木工 程科/土 木工程	「大里區仁義路 打通工程(仁化路 至仁慈路)」	122, 000	40	50	10	流廢標次數:次, 期程修改次數:0次 地政局106.8.11評定市價, 預訂106.10陳報徵收計畫	1051230 最後修改期程 1070320/1070530 招/決標 1070730/開/完工

75	案件	案件	<b>上</b> 弘立		<b>始</b>	執	行進度言	+(%)		
項次	条件 編號	乗件 種類	主辨單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
			科第二 股						書。	
47	105CF00008	用地取 得	建設局/ 土木工 程科/	梧棲區 15-3-6 號 計畫道路開闢工 程	53, 650	75	85	10	流廢標次數:次, 期程修改次數:1次 8/28預計9月初函水利會發 價	1050705 最後修改期程 1060520/1060715 招/決標 1060915/開/完工
48	105CF00025	用地取 得	建設局/ 土木工 程科/	大雅區雅潭路四 段576巷5弄至神 林南路打通工程	74, 000	50	60	10	流廢標次數:次, 期程修改次數:0次 8/28補正宗地因素清冊.徵 收市價預計9月份地評會審 議	1051214 最後修改期程 1061010/1061105 招/決標 1061210/開/完工
49	102AF00050	財物勞務採購	建設局/ 土木工 程科/	台中生活圈 4 號 線大肚段路線環 境影響評估作業 委託技術服務案	19, 500	85	95	10	流廢標次數:1次 期程修改次數:1次 本局已於106年6月20日完 成契制查及安全評估作 業),按顧問公司提送工作計 畫書預定時程未能於106年 7月10日前完成修(補)正, 已國意展延修(補)正期限 至106年10月10日(展延3 個月),以符實需。	1051129 最後修改期程 1021007/開/完工
50	105AF00125	財物勞務採購	建	104 年度道路橋 梁工程委託設計 監造技術服務案 (大甲、清水、沙 鹿、梧棲、大安、 外埔、龍井、大 肚、烏日等 9 區)	11, 585	40	55	15	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 道路設計陸續派工中	1051226 最後修改期程 1040123/1070630 招/決標 1070831/開/完工

75	空山	华ル	十 始		<b>油石管</b> / i	執行	<b></b> 行進度	+(%)		
項次	案件 編號	案件 種類	主辨單位	案件名稱	總預算經 費(仟元)	預 定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
51	106CF00012	用地取得	建設局/ 土 程 / 土 程 木 / 土	霧峰區峰谷路(山 腳巷至新生路交 叉口)道路拓寬工 程	50, 568	0	15	15	流廢標次數:次, 期程修改次數:0次 本案擬於106年9月11日辦 理現況點樁作業。	1060809 最後修改期程 1070730/1071201 招/決標 1080310/開/完工
52	103BF00008	委計	建設局/ 土 程科/	東勢-豐原生活圈 快速道野 医造线 化水平 医水平 医水平 医水平 医多种 医 医 选	220, 000	80	100	20	流期(月已當劃日里劃長本開劃年會依年辦引線業環月10600274866。10600274866。10600274866。10600274866。10600274866。106	1050301 最後修改期程開/完工

玉	垃圾	虚加	<u> </u>		始正答证	執行	<b></b> 于進度言	+(%)		
項次	案件 編號	案件 種類	主辨單位	案件名稱	總預算經 費(仟元)	預	實	比較	執行情形	落後原因及解決對策
	(SHI) 3//C	生妖	十世		<u>д</u> (11707	定	際	儿权		
									年4月5日召開第二階段環	
									境影響評估範疇界定會議。	
									(二)第3標:將保留銜接	
									第1、2標路線調整空間,採	
									分段 辨理,並先施做	
									6K+980~7K+389 銜接第四標	
									橋梁引道工程,並已於105	
									年5月16日及105年5月17	
									日召開第二次細部設計審查	
									會議,顧問公司已完成細部	
									設計成果修正並報局,惟105	
									年6月28日市長聽取簡報會	
									議時裁示:暫緩第三標相關	
									作業程序,經105年12月7	
									日召開市長專案會議,經市	
									長裁示啟動第 3-1 標相關作	
									業程序,106年1月4日召開	
									路線規劃會議指示。本延伸	
									段既有道路應維持路寬 4.5M	
									方可供紓解車流,並請顧問	
									公司評估銜接至台3線之可	
									行性,設計公司已完成評估	
									報告提送,106年3月3日召	
									開路線評估會議並依會議結	
									論修正評估報告;訂於106	
									年3月22日面報局長本案進	
									度,106年3月17日規設公	
									司完成評估報告修正報局,	
									惟106年3月22日局長面報	
									會議因故改期再開。	
									(三)第4標:已重新發包	

75	空山	空ル	<b>上</b> 拉拉		<b>始</b> 石 答 /	執行	<b></b> 丁進度言	+(%)		
項次	案件 編號	案件 種類	主辨 單位	案件名稱	總預算經 費(仟元)	預	實	比較	執行情形	落後原因及解決對策
	טונג נייוניי	11275	III		A (1170)	定	際	LU 书文		
									並通知 105 年 2 月 27 日開	
									工,截至106年3月19日,	
									預定進度約 35.841%,實際進	
									度約34.756%,進度落後約	
									1.085%。,目前懸臂結塊推	
									進作業中。	
									(四)第5標:已於105年1	
									月 26 及 105 年 3 月 10 日召	
									開二次細部設計審查會議,	
									又於105年5月2日召開之	
									細部設計成果(修正二版)	
									簡報會議。規設公司已依審	
									查意見修正並檢送招標文	
									件,於105年10月21日完	
									成公開閱覽程序,刻正簽辦	
									工程招標作業,預計105年	
									11月底前上網招標。本案已	
									於106年1月13日辦理採購	
									評選作業,並簽奉釣長核	
									可,評選結果經評選委員過	
									半數之決定鐵山營造工程有	
									限公司為最有利標,並於106	
									年2月6日決標,106年3 日12日常式紅約銀度,106	
									月13日完成訂約程序,106 年3月3日已先行召開開工	
									平 3 月 3 日 巳 光 行 召 屏 用 工     前 協 調 會。	
	103DF00422	發包工	建設局/	東勢-豐原生活圏	684,000	56	77	21	流廢標次數:1次,	1060531 最後修改期程
	1000100422	· 程	土木工	快速道路(第四標	004,000	00	'	41	期程修改次數:1次	1041124/1041224 招/決標
53		1生	工水工   程科/	-跨大甲溪橋梁段					新程修改分数·1分   第4標:已重新發包並通知	1050130/1071231 開/完工
30			1211/	工程)					105年2月27日開工,截至	1000100/1011201 病/ 九二
				<b>一年</b> /					106年8月20日,預定進度	
<u> </u>									100 千 0 月 40 日, 原代延及	

項	案件	案件	主辨		總預算經	執行	<b></b> 于進度言	+(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	数 ( 仟元 )	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
						~	DIS		約53.892%,實際進度約55.332%,進度超前約1.44%,目前懸臂結塊推進及北側擋土牆、外置預力作業中;106年5月6日中央大學辦理工地觀摩,106年7月13辦理工地督導,106年7月21日辦理工地施工查核。	
54	105DF00326	發包工 程	建設局/ 土木工 程科/	國道4號神岡交 流道區內聯絡道 工程	495, 153	40	66	26	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本工程為高公局代辦,已於 106年3月2日開工,截至 106年8月31日止進度為 27.16%	1060903 最後修改期程 1051015/1060831 招/決標 1061031/1070831 開/完工

## (三)交通工程

執行進度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	7件(58.33%)	5件(41.67%)	0 件(0.00%)	0件(0.00%)	12 件	0 件

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行進度計(%)		14 14 1 1 1 1 4 h		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
	100AG00006	財物券	交通局/	臺中市快捷	68, 000	100	95	-5	流廢標次數:0次,	1040616 最後修改期
1		務採購	運輸管理	巴士(BRT)					期程修改次數:2次	程
			科/	藍線專案管					一、本案係配合公車捷運系統藍線	1010531/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行	<b></b>	-(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
				理及 網 究 及 規 劃					優先段之東案管理計畫,目前 CL02 標土建水 106 年 5 月 19 日驗收完成,刻正中,CL03 標機 2 平程 2 中,CL03 標機 3 平 2 中, 6 上 2 展 2 展 4 年 4 年 4 年 4 年 4 年 4 年 4 年 4 年 4 年 4	
2	101DC01007	發包工程	交通局/ 捷運處/ 捷運工程 課	臺中市快捷 巴士(BRT) 藍線 CL02 標 土建水環工 程	1, 151, 798	100	95	-5	流廢標次數:0次, 期程修改次數:4次 本案目前釐清結算疑義完成,擬稿 簽辦結算作業。	1060526 最後修改期 程 1020530/1020630 招/ 決標 1020715/1050615 開/ 完工
3	102DC01008	發包工程	交通局/ 捷運處/ 機課	臺中市快捷 巴士(BRT) 藍線 CL03 標 機電系統工 程	510, 556	100	95	-5	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 本案仲裁判斷書已於106年8月14 日作成,仲裁程序已終結,對於後 續是否逕為結案或撤銷仲裁,刻正 簽呈市長,候裁示中。	1060830 最後修改期 程 1020423/1020730 招/ 決標 1020815/1040224 開/ 完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行	<b></b>	-(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
4	105DG00003	發程	交捷綜課局處規	辨博后口(計施理制車設劃造場上)	160, 000	62	58	-4	流廢標次數:2次 一、於106年3月29日取得建照。 二、於106年4月10日決標,總 額115,381,382元, 106年5 月2日契約開工,開始計算工期365 天。 三官居及電台與別別工期365 天。 三哈信及電子月取得月台鋼構 五、東站主體網的一 五、東站主體基礎網上進 表,則 五、主體基礎網上進 表,則 五、主體基礎網上 表, 表, 表, 表, 表, 是, 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	落連候及解(1)外工檢項由討度(2)將徑討進行(3)分別。 是與別別,地核及副會,依請變重網工組工結門。 與別別,地核及副會,依請變重網工鐵工結門。 與別別,地核及副會,依請變重網工鐵工結門。 與別別, 以立: 追由討內, 以在, 以在, 以在, 以在, 以在, 以在, 以在, 以在, 以在, 以在
5	104DG00035	發包工	交通局/	臺中都會區	7, 676, 000	88	87	-1	流廢標次數:0次,	落後原因:

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行	<b></b>	-(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
		程	捷運 選	大統北計標站控標眾烏屯畫 G3 全統程運文建 920 9 環段					期程修改次數:1次 目前進行道路復舊及車站建築施工 等。	目前北捷局 EOT2 工期 屬 至 EOT2 工期 屬 類 在 接 延 工期 屬 刻 實 預 在 传 修 正 後 展 到 實 預 在 修 正 後 展 到 實 預 定 進 解 进 传 修 正 後 底 表 核 後 正 解 展 的 声 在 10 年 11 月 底 通 車 10 11 20 7 / 10 20 12 2 招 / 決標 10 20 31 5 / 10 7 11 30 開 / 完 工
6	103AG00041	財物勞務採購	交 捷 選 課	臺中市快捷 巴士(BRT) 藍線雙節車 輛後續擴充 採購案	206, 286	95	95	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 廠商請款文件補正作業及車輛完修 狀況確認。	1050715 最後修改期 程 1030603/1030903 招/ 決標 1031231/開/完工
7	103DG00054	發包工程	交通局/ 停歲/ 設施工程 課	臺大統北計畫 會運文建 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	348, 390	72	72	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案第1次開標,因無廠商投標而 流標,辦理再次上網招標文件處理 中 本案訂於105年2月5日開標,2	1050105 最後修改期 程 1041014/1050401 招/ 決標 1050502/1071130 開/ 完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行	<b></b>	-(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
				水安公園地 下停車場興 建工程					月5日流標,北捷局研討對策中,本案於105年3月8日再次公告上網招標。 已於105年4月19日決標,辦理簽約中 已於105年5月4日簽約並於5月31日開工, 施工中	
8	104DG00026	發包工	交捷機課 人	臺大統北計畫中 不為屯畫 會運文建 受 (2) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	10, 908, 000	84	84	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 1、第6列電聯車已於8/10運抵北 屯機廠,另電聯車於8/12首次上主 線GO-G5區間進行介面測試。2、 供電系統已完成GO-G9區段第三, 使電系統已完成GO-G9區段第三, 安裝作業,並於7/10正式送電, 預 計年底前全線供電。3、監控系 及通訊系統進行主線電纜架設作 業。4、自動收費系統進行營運規 則訂定作業及設備量軸製造及機廠 維修設備安裝作業。	1050425 最後修改期 程 991206/1000309 招/ 決標 1000421/1071130 開/ 完工
9	102AC01010	財物勞 務採購	交捷選 機 課 課 課	臺中市快捷 巴士(BRT) 藍線雙節車 輛採購案	323, 273	95	95	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 廠商請款文件補正作業及車輛完修 狀況確認。	1060518 最後修改期 程 1020305/1021013 招/ 決標 1030331/開/完工
10	101AC01008	財物勞 務採購	交通局/ 交通規劃 科/	臺中都捷 大 統 為 日 天 員 日 廷 日 廷 日 兵 日 兵 任 候 日 候 日 候 日 候 日 候 日 候 日 候 任 候 百 ( 長 ( 長 ) ( 長 ) ( 長 ) ( 長 ) ( 長 ) ( 長 ) ( 長 ) ( と ) ( ) (	10,000	85	85	0	流廢標次數:3次, 期程修改次數:2次 1.本案已於11月14日將修正報告 書函報交通部審查,交通部於3月 22日函復書審意見。	1060524 最後修改期 程 1010901/1011101 招/ 決標 1020828/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行	<b></b> 于進度計	<b>+</b> (%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
				研究					2.4月17日廠商依書審意見修正報告書,並提送至本局,5月11日召開工作小組會議討論修正報告書內容及方向,5月16日廠商再依會議結論修正報告書,並提送至本局。3.106年6月7日函報修正報告書至交通部。	
11	104DG00028	發包工程	交捷運馬/ 捷運工程 課	臺大統北計標子 會運文建930 信17 電梯區 617 電梯區 617 電標 617 電標 617 電標 617 電標 617 電標 617 電標	8, 377, 000	84	85	1	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 刻正進行車站及出入口裝修、道路 復舊等。	1060821 最後修改期 程 1011109/1011225 招/ 決標 1020301/1080331 開/ 完工
12	104DG00029	發包工程	交捷運 課	臺大統北計標站道程中眾烏屯畫機及區會運文建J910 線全標系 (C) (A) (C) (B) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C	5, 375, 000	83	91	8	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 機場共14棟建築物,配合107年底 全線試營運,現階段重要建築物辦 理情形:(1)主變電站結構完成 100%,裝修完成99%,水電環控完成97%。(2)主維修廠鋼構完成 100%,屋頂版完成100%,地坪完成 100%,屋頂版完成100%,地坪完成 100%,裝修完成84%,水電環控完成70%。(3) 北駐車廠鋼構完成 100%,裝修完成92%,水電環控完成97%。(4)行政大樓結構完成 100%,裝修完成83%,水電環控完成97%。(5)份的站結構完成100%,	1060829 最後修改期程 1011003/1011130 招/決標 1011231/1080228 開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行	執行進度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
									裝修完成 50%,水電環控完成 55%。	

## (四)水利工程

執行進度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	40件(97.56%)	1件(2.44%)	0 件(0.00%)	0件(0.00%)	41 件	2 件

項	案件	案件	主辨		總預算經	執行	<b></b>	<b> </b> (%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
1	102DD01148	發包工程	水利局/ 污水工程 科/	黎明污水處理 廠污水設施改 善工程	63, 300	100	100	0	流廢標次數:1次, 期程修改次數:1次 已於106.2.18驗收完畢,承商於 106.3.7完成防水補強,經監造單位 106.3.23確認完成,並依契約第4 條第1款規定來函辦理減價收受, 已於106.4.24簽准,結算已簽准並 支付尾款	1060905 最後修改期 程 1030430/1030815 招 /決標 1031015/1041015 開 /完工
2	103DD01099	發包工 程	水利局/ 雨水下水 道工程科 /	大里區溪南地 區排水改善工 程	166, 155	100	100	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 決算完成	1060830 最後修改期 程 1030830/1030930 招 /決標 1031030/1060228 開 /完工

T5	案件	空丛	主辨		總預算經	執行	<b></b>	<b>+</b> (%)		
項次	編號	案件 種類	単位	案件名稱	費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
3	101DF00182	發包工 程	水利局/ 污水工程 科/	文山水資源回 收中心新建工 程(含三年試運 轉)	1, 200, 000	100	95	-5	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 驗收結算中	1060326 最後修改期 程 1030730/1030930 招 /決標 1031130/1051130 開 /完工
4	105DD01139	發包工程	水利局/ 水利工程 科/	龍井區山腳排 水 0K+600~1K+080 治理工程併辦 土石標售	171, 330	76	76	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 施工中	1060322 最後修改期 程 1050131/1050331 招 /決標 1050501/1070630 開 /完工
5	105DD01154	發包工程	水利局/ 污水工程 科/	臺中市線川晴 天污水截流工 程(民權路以 北)	72, 450	92	92	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 截流導水槽及箱涵導水管已完成, 精武截流站土建施作完成,緣川東 西街導水管推進作業已完成23處工 作井立坑,已佈設推進機組並開始 推進完成約529M,已完成23處工作 井收築,南京路及雙十路閥井已施 作完成,目前辦理試車作業中	1060828 最後修改期 程 1051015/1051231 招 /決標 1060228/1061231 開 /完工
6	105DD01174	發包工程	水利局/ 污水工程 科/	臺中市污水下 水道用戶接管工 程7-5(綏遠路 二段及天津路 三段等區域)	144, 200	72	72	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 明挖200mm 管段設計7357m,累計施 作1895m 明挖300mm:管段設計2847m,累計 施作1207m P1200型人孔:設計62,累計22 P900型人孔:設計24,累計0 目前累計完成接管戶數:設計4567 戶,已接管完成1123戶	1060831 最後修改期 程 1050725/1051031 招 /決標 1051130/1071031 開 /完工

75	案件	案件	主辨	案件名稱	總預算經 費(仟元)	執行	<b>于進度</b> 言	+(%)		
項次	編號	種類	單位			預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
7	105DD01205	發包工程	水利局/ 水利工程 科/	龍井區山腳排 水 2K+052~2K+496 治理工程併辦 土石標售	162, 945	62	62	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 施工中	1051128 最後修改期 程 1051025/1051114 招 /決標 1060430/1080430 開 /完工
8	105DD01206	發包工程	水利局/ 水利工程 科/	龍井區山腳排 水 2K+496~3K+066 治理工程併辦 土石標售	199, 920	55	55	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 於8/10復工	1060207 最後修改期 程 1051103/1051231 招 /決標 1060430/1080430 開 /完工
9	105DD01191	發包工程	水利局/ 雨水下水 道工程科 /	中部國際機場 興建連絡滑行 道2工程計畫- 區外排水設施 改善工程	60, 931	75	75	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 施工中	1060831 最後修改期 程 1051010/1051031 招 /決標 1051231/1070630 開 /完工
10	105DD01194	發包工程	水利局/ 污水營運 科/	臺中市綠川水 質淨化工程	346, 855	80	80	0	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 工程進行中。	1060330 最後修改期 程 1050907/1051130 招 /決標 1051230/1070630 開 /完工
11	106AD01007	財物勞務採購	水利局/ 水利養護 工程科/	106 年度本市 各抽水站、滯洪 池、水閘門及各 周邊設施維護 保養操作及管 理委託專業服	22, 960	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 抽水站進駐保養。	1060120 最後修改期 程 1060115/開/完工

項	案件	案件	主辦	案件名稱	總預算經 費 (仟元)	執行	<b></b>	<b>+</b> (%)		
中次	編號	乗件 種類	単位			預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
				務案						
12	102DD01226	發包工 程	水利局/ 污水工程 科/	臺中市污水下 水道分支管網 暨用戶接管工 程(7)-第一分 標	271, 650	90	90	0	流廢標次數:1次, 期程修改次數:2次 議價訂約中	1060809 最後修改期 程 1031231/1040131 招 /決標 1040301/1070331 開 /完工
13	102DR00006	發包工程	水利局/ 污水工程 科/	水湳經貿園區 水資源回收中 心新建工程	800, 000	95	95	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:3次 依106.8.16補正資料及會計室會辦 意見,駁回施工廠商檢視後重新提 出(目前已依前次意見完成修正), 預計1060825提送後立即辦理陳 核;預計106年9月底完成簽陳辦 理撥付。	1060428 最後修改期 程 1030228/1030630 招 /決標 1031031/1051231 開 /完工
14	103DR00013	發包工程	水利局/ 污水工程 科/	新光水資源回 收中心興建工 程(含三年試運 轉)	654, 875	81	81	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 管理中心施工中 進流抽水站施工中 初沉池施工中 生物處理池施工中 终沉池施工中 污泥機房開挖中 污水管線推進中	1030129 最後修改期 程 1041015/1050115 招 /決標 1050315/1070315 開 /完工
15	104DD01065	發包工 程	水利局/ 雨水下水 道工程科 /	大里區中興路 等雨水下水道 工程	116, 000	69	69	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 施工中	1060830 最後修改期 程 1041215/1050315 招 /決標 1050630/1071201 開 /完工

項	案件	案件	十城		编石管师	執行	<b></b> 一進度言	<b>+</b> (%)		
中次	新什 編號	煮件 種類	主辨單位	案件名稱	總預算經 費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
16	104DD01069	發包工程	水利局/ 污水工程 科/	臺中市污水下 水道分支管網 暨用戶接管工 程(6)-第2分 標	245, 939	87	87	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 目前辦理大洲街巷道連接管。	1050512 最後修改期 程 1040130/1040331 招 /決標 1040504/1070517 開 /完工
17	104DD01168	發包工程	水利局/ 污水工程 科/	臺中市污水下 水道分支管網 暨用戶接管工 程(10-1)民生 五權等鄰近區 域	1,800,000	30	30	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已訂於106年8月31日開資格標。	1041027 最後修改期 程 1060831/1061130 招 /決標 1070131/1100131 開 /完工
18	105BD01042	委外設 計	水利局/ 污水工程 科/	臺中市水湳污 水下水道分支 管網暨用戶接 管工程委託設 計及監造技術 服務	64, 981	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 106.8.2提送修正版至中區分處, 1060818統一單價會議討論內容辦 理,並於1060822簽陳公開閱覽中。	1050518 最後修改期 程 開/完工
19	106BD01043	委外設 計	水利局/ 污水工程 科/	臺中市水	88, 084	20	20	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 進行地質鑽探、測量、既有管線 tv 檢視中	1060627 最後修改期 程 開/完工
20	106DD01105	發包工 程	水利局/ 污水工程 科/	臺中市梧棲大 排水質改善工 程	127, 925	57	57	0	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 排水暗溝施作	1060728 最後修改期 程 1060331/1060531 招 /決標 1060715/1080330 開

五	<b>空</b>	安ル	<b>+</b> 345		油石管油	執行	<b></b>	<del> </del> (%)		
項次	案件 編號	案件 種類	主辦 單位	案件名稱	總預算經 費 (仟元)	預	實	比較	執行情形	落後原因及解決對策
	W/14 3/14	1277	-1 135		A (11/6/	定	際	四叔		
										/完工
	106DD01095	發包工	水利局/	臺中市綠川排	128, 207	57	58	1	流廢標次數:0次,	1060511 最後修改期
		程	水利工程	水景觀工程(雙					期程修改次數:0次	程
21			科/	十路至民權路					進行臺灣大道至中山路段整地及民	1060315/1060430 招
				段)					族路至民權路段之砌石護岸基礎施	/決標
									工。	1060510/1070331 開
										/完工
	103DD01204	發包工	水利局/	臺中市西屯區	146, 460	59	61	2	流廢標次數:1次,	1060831 最後修改期
		程	污水工程	寧夏路、華美西					期程修改次數:0次	程 1050015 /1050501 15
22			科/	街等一带污水					5cm 永舖瀝青:已完成 7700m2	1050315/1050731 招
				下水道分支管 網暨用戶接管						/決標 1051030/1080630 開
				超宣用户接信       工程						/完工
	105DD01157	發包工	水利局/	臺中市污水下	171, 970	64	66	2	流廢標次數:1次,	1060731 最後修改期
	1030001131	程 2	水	室 T 中 7 7 7 7 1   水道分支管網	171, 970	04	00	۷	加險係人数・1 人 /	程
		工	科/	<ul><li>売起が支 店内</li><li>・ 監用 戸接管工</li></ul>					旅順路. 熱河路推進施工	1050715/1051030 招
23			417	<b>程(8)-旅順</b>					W. 1-6 12 - CO	/決標
				路、熱河路等分						1060305/1080405 開
				支管網工程						/完工
	105DD01140	發包工	水利局/	龍井區山腳排	139, 690	67	70	3	流廢標次數:0次,	1050926 最後修改期
		程	水利工程	水					期程修改次數:0次	程
24			科/	1K+080~1K+477					施工中	1050131/1050331 招
24				治理工程併辨						/決標
				土石標售						1050501/1070630 開
										/完工
	104DD01059	發包工	水利局/	臺中市污水下	281, 140	91	94	3	流廢標次數:0次,	1060626 最後修改期
		程	污水工程	水道分支管網					期程修改次數:1次	程
25			科/	暨用戶接管工					1. 文心路二段 578 號阿木樓用戶接	1040130/1040331 招
				程(6) 第三分					管	/決標
				標					2. 文心路二段 586 號文心市政用戶	1040504/1070430 開

75	案件	案件	<b>十</b> 故立		<b>始</b> 石	執行	<b></b>	+(%)		
項次	条件 編號	新件 種類	主辨單位	案件名稱	總預算經 費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
									接管 3. 大容西街 187. 191. 195. 197 號用 戶接管	/完工
26	105DD01207	發包工 程	水利局/ 水利工程 科/	龍井區山腳排 水 3K+066~3K+636 治理工程併辦 土石標售	197, 382	58	63	5	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 施工中	1051215 最後修改期 程 1051107/1051231 招 /決標 1060430/1080430 開 /完工
27	105DD01208	發包工程	水利局/ 水利工程 科/	龍井區山腳排 水 3K+636~4K+225 治理工程併辦 土石標售	199, 130	59	64	5	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 施工中	1051226 最後修改期 程 1051103/1051231 招 /決標 1060430/1080430 開 /完工
28	105DD01204	發包工 程	水利局/ 水利工程 科/	龍井區山腳排 水 1K+477~2K+052 治理工程併辦 土石標售	184, 899	60	67	7	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 施工中	1060502 最後修改期 程 1051026/1051115 招 /決標 1060430/1080430 開 /完工
29	105DD01209	發包工 程	水利局/ 水利工程 科/	龍井區山腳排 水 4K+225~4K+715 治理工程併辦 土石標售	198, 340	59	67	8	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 施工中	1060517 最後修改期 程 1051103/1051115 招 /決標 1060430/1080430 開 /完工
30	104DD01201	發包工 程	水利局/ 污水工程 科/	臺中市太平區 西新光污水管 線及用戶接管	245, 050	79	87	8	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.工作井 A26 人孔收築。(中山路四	1060630 最後修改期 程 1040930/1041231 招

	rtz //L	ない。	<b>क्र</b> आते		始工签证	執行	<b>丁進度</b> 言	+(%)		
項次	案件 編號	案件 種類	主辦 單位	案件名稱	總預算經 費(仟元)	預	實	比較	執行情形	落後原因及解決對策
7	₩ 30°C	作规	十世		貝(11/07	定	際	比拟		
				工程第一分標					段與新福路口)	/決標
									2. 工作井 A0709 立坑。(十甲路)	1050301/1070630 開
										/完工
	104DD01157		水利局/	臺中市污水下	800, 000	30	40	10	流廢標次數:0次,	1040828 最後修改期
		程	污水工程	水道分支管網					期程修改次數:0次	程 1000001/1001015 ㎞
			科/	暨用户接管工					1.105年3月8日召開基本設計審查	1060831/1061015 招
				程(9)					會議。2.105年3月28日依審查意 目担以後工其十九十二2月十九十	/決標 1061130/1091130 開
									見提送修正基本設計。 3. 基本設計 已取得審查委員複核同意,於	1001130/1091130 開   /完工
									L取付番鱼安貝俊核问息,於   105/5/11 送營建署備查中。 4. 基本	/ 元工
									設計 105/6/14 營建署回覆意見,設	
									計單位於 1056/30 修正提送。 5. 基	
									本設計 105/7/6 再送營建署審查備	
									查。 6. 基本設計已核定,第一分標	
31									細設成果 105/9/22 前提送,於	
									105/10/12 召開審查會,已依意見修	
									正送委員複核同意,待營建署備查	
									中。 7. 第二分標及第三分標細設成	
									果審查會已於 105/12/16 召開審查	
									會,設計公司 106/1/5 前依意見提	
									送修正版,委員已複核意見修正,	
									刻簽辦送營建署備查中。 8. 第一、	
									二、三標營建署已備查,因 clsm 再	
									生料單價及配比尚在調整,第三標	
									已於 106.6.23 公開閱覽,第二標預	
	1000001101	74.1-	1. 41 = /	* 1	100.050	0.0	40	10	計 106.8.29 開價格標	1000000 財政 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
	106DD01121	發包工	水利局/	臺中市污水下	198, 970	30	40	10	流廢標次數:0次,	1060828 最後修改期
20		程	污水工程	水道分支管網					期程修改次數:0次	程 1000001/1000000 知
32			科/	暨用户接管工					已辦理採購審查委員會,預計	1060801/1060930 招
				程(9-2)東光路 及興進路等鄰					106.8.29 開價格標	/決標 1061130/1090501 開
				<b>人</b>						1001190/1090901 廃

五	<b>空</b>	安ル	<b>+</b> 345		<b>遍</b> 石 笞 疝	執行	<b></b>	<b>+</b> (%)		
項次	案件 編號	案件 種類	主辦 單位	案件名稱	總預算經 費 (仟元)	預	實	比較	執行情形	落後原因及解決對策
		,	' '	4 - 1		定	際	10 12		
				近區域						/完工
	104DD01072	發包工	水利局/	臺中市污水下	270, 720	69	80	11	流廢標次數:0次,	1031212 最後修改期
		程	污水工程	水道分支管網					期程修改次數:0次	程
33			科/	暨用户接管工					辦理梅川西路推進作業	1040731/1041031 招
00				程(7)第三分標						/決標
										1041231/1071231 開
										/完工
	105DD01160	發包工	水利局/	臺中市筏子溪	50,559	63	74	11	流廢標次數:0次,	1060126 最後修改期
		程	水利養護	景觀環境營造					期程修改次數:0次	程
34			工程科/	工程(永春東路					施工便道改道施作. 堤頂步道旁斜	1060228/1060430 招
				至鳥日高鐵站					坡整地. 景觀平台組立. 路口廣場組	/決標
				段)					模. 觀察平台基礎開挖	1060531/1070831 開
										/完工
	105DD01180	發包工	水利局/	臺中市綠川排	191, 565	79	93	14	流廢標次數:0次,	1060405 最後修改期
		程	水利工程	水整治工程(雙					期程修改次數:0次	程
35			科/	十路至民權路					施工中	1050901/1050930 招
				段)						/決標
										1051115/1061130 開
										/完工
	105DD01009	發包工	水利局/	臺中市污水下	71, 720	75	92	17	流廢標次數:2次,	1050121 最後修改期
		程	污水工程	水道分支管網					期程修改次數:0次	程
36			科/	暨用戶接管工					文華路86巷及96巷壓花地坪施作。	1041116/1050315 招
				程(7)-第4分						/決標
				標						1050615/1070630 閉
										/完工
	104DD01067	· •	水利局/	臺中市污水下	277, 570	73	92	19	流廢標次數:1次,	1040603 最後修改期
0.5		程	污水工程	水道分支管網					期程修改次數:1次	程 1040001 (1041100 15
37			科/	暨用戶接管工					辨理第二次變更設計中。	1040831/1041130 招
				程(7)第二分標					C工區推進中及自來水管線遷移。	/決標
										1050229/1080531 開

項	案件	案件	主辨		總預算經	執行	<b></b>	<b>+</b> (%)		
少次	条件 編號	<sup>条</sup> 件 種類	王妍 單位	案件名稱	費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
						· · ·	「不			/完工
38	106BD01041	委外設計	水利局/ 污水工程 科/	臺中市建成路 系統方支管網 所之管網 用戶接管工程 委託設計及監 造技術服務	62, 226	20	40	20	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已訂於106年9月5日召開基本設 計審查會議	1060505 最後修改期 程 開/完工
39	105DD01124	發包工程	水利局/ 污水工程 科/	臺中市污水下 水道用戶接管工 程(8)-文心 路、大連路及梅 川西路等	125, 870	55	76	21	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 瀋陽路與安順東一街巷道連接管埋設 山西路瀋陽路口巷道連接管埋設 G2603-G2604推進施工(華美西街二段408號) G3501-G35鋼套環推進(大連路一段16巷) G4605、G4604、G4603、G4602、G4601 人孔收築(山西路與遼陽一街)	1060303 最後修改期 程 1050430/1050730 招 /決標 1051130/1080430 開 /完工
40	105DD01079	發包工 程	水利局/ 污水工程 科/	臺中市十一期 重劃區污水下 水道主幹管修 復工程	163, 300	30	60	30	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 崇德路三段立坑及推進,揚水井鋼 筋綁紮及模板組立。	1060327 最後修改期 程 1060731/1061031 招 /決標 1070131/1080630 開 /完工
41	104DD01167	發包工 程	水利局/ 污水工程 科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(一)-工業區一路、中工三路、中工三路	650, 000	30	65	35	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 巷道連接管及用戶接管施作	1060602 最後修改期 程 1060531/1060915 招 /決標 1061231/1090831 開 /完工

項	案件	案件	主辨		總預算經	執行	<b>丁進度計</b>	-(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
				等鄰近區域						

## (五)水土保持工程

執行進度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	1件(100.00%)	0件(0.00%)	0 件(0.00%)	0件(0.00%)	1件	0 件

項	案件	案件	主辨		總預算經	執行	<b></b>	<b>+</b> (%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
1	105DP00004	發包工 程	環保局/ 環境/環 大隊/環 境第四組	105 年度大 里區掩埋場 進場道路邊 坡改善工程	70, 000	88	92	4	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 繫梁擋土牆施作、繫梁回填	1060103 最後修改期 程 1051015/1051115 招/ 決標 1051231/1061015 開/ 完工

# (六)公有建築工程

執行進	達度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	總計	擬解除列管件數
件數小	计	49件(90.74%)	5件(9.26%)	0 件(0.00%)	0件(0.00%)	54 件	2 件

項	案件	案件	主辨		總預算經	執行	<b></b>	<b>+</b> (%)		
次	新 編 號	乗件 種類	上班 單位	案件名稱	費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
1	101DF00054	發包工 程	建設局/建築工程科/	臺州 務職 場等 地中的 强 不	360, 000	100	100	0	流廢標次數:4次, 期程修改次數:2次 106年8月31日完成決算付款	1060906 最後修改期 程 1020408/1021031 招 /決標 1021129/1040828 開 /完工
2	102DB01013	發包工 程	教育局/工程營繕科/	臺中市網球 中心第一期 新建工程	194, 098	100	100	0	流廢標次數:5次, 期程修改次數:2次 已由運動局撥付工程尾款	1060830 最後修改期 程 1021015/1030401 招 /決標 1030801/1050930 開 /完工
3	096DR00007	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中大都會 歌劇院新建 工程-舞台 設備工程	622, 902	100	95	-5	流廢標次數:1次, 期程修改次數:3次 承商於106.8.18提送結算書至監造 單位審查,因所送資料有誤及缺漏, 監造單位已於106.8.24將其結算資 料退回承商,本局已要求承商盡速修 正後再提送審。	1051129 最後修改期 程 1000310/1000725 招 /決標 1001108/1030930 開 /完工
4	100DB01001	發包工 程	建設局/ 建築工程 科/建築 工程科第 二股	臺中市北區 (中正)國民 運動中心出 建工程-主 體建築工程	905, 000	100	95	-5	流廢標次數:3次, 期程修改次數:4次 106年7月26日驗收完成、106年7 月31日點交完成,本案已取得使用執 照並通過綠建築標章、智慧建築標章 評定,刻正辦理工程結算相關事宜	1051129 最後修改期 程 1020310/1020830 招 /決標 1020927/1050831 開 /完工
5	105DI00015	發包工程	建 設 局/ 建 築 工 程 料 工 程 一 股 工 程 一 尺 足 八 足 八 足 八 足 八 足 八 足 八 足 八 日 八 日 八 日 八	臺中市動物 之家后里園 區改建工程	207, 380	10	5	-5	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.規設單位於8月29日提報農委會基 本設計審議報告書(更新版),俟審閱 無誤後移交與動保處辦理後續提報中	落後原因: 本案研考會第二次基 本設計審議,經規畫 設計單位修正後提送 仍未委員意見修

75	案件	华ル	<b>+</b> ###		<b>始</b> 石管 / 6	執行	<b></b>	<b>+</b> (%)		
項次	条件 編號	案件 種類	主辨單位	案件名稱	總預算經 費 (仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
	103DM00007	發包工	警察局/	大雅分局辨	217, 500	95	94	-1	央機關審查事宜。 2.預計於106年8月31日細部設計期中審查會議(預審)。	正。; 解決對策: 已請規畫設計單位於 106年9月8日前將 最新修正情形及委員 尚未修正處提報本 局。 1051228最後修改期程 1070731/1070930招 /決標 1071031/1090331開 /完工 落後原因:
6		程	後勤科/	公廳舍新建工程					期程修改次數:2次 一、候選智慧建築證書申辦中。 二、9月1日起辦理部分驗收(初驗)	須配合於取得候選智 慧建築書後辦理變 更設計。; 解決對策: 於取得候選智慧建築 證書後趕辦變更設計 事宜。 1060817 最後修改期 程 1031015/1040331 招 /決標 1040531/1060731 開 /完工
7	103DQ00018	發包工程	文化局/ 秘書室/ 秘書室第 三股	臺中市西屯 區溪西地區 圖書館新建 工程	60, 000	95	94	-1	流廢標次數:1次, 期程修改次數:1次 目前施作室內地坪、燈具安裝、木作 工程、導擺工程等工項。	落後原因: 本工程考量減少使照 取得介面及加速開館 啟用,已辦理變更設

75	<b>空</b> 从	安从	十 始		<b>编石管</b> 颁	執行	<b></b> 近度計	<b>+</b> (%)		
項次	案件 編號	案件 種類	主辦 單位	案件名稱	總預算經 費(仟元)	預	實	比較	執行情形	落後原因及解決對策
		12771	, ,		X	定	際	7012		NI () and the life in
										計納入室內裝修工 程,展延工期後無法
										於標案管考期程之完
										工日期完工。;
										解決對策:
										本工程預計於 106 年
										9月30日完工,已請
										承商儘速趕工施作。
										1060217 最後修改期
										程   1040915/1041015 招
										1040915/1041015 招   /決標
										1041101/1060831 開
										/完工
	102DB01004	發包工	教育局/	臺中市港區	200, 000	95	95	0	流廢標次數:5次,	1060904 最後修改期
		程	工程營繕	運動公園興					期程修改次數:3次	程
			科/	建工程					本案已於104年5月15日申報契約開	1030910/1031015 招
									工,因建照申請及五大管線審查尚未	/決標
									完成工程於104年5月19日申報停	1040416/1060616 開
									工;。申請建照時因水保及坡審時原	/完工
									水泥涵管為暗管建議改槽溝,高程及	
8									面積異動超過總面積 1/5 必須辦理都 審即校審變更已於 104 年 5 月 28 日召	
0									開會議未通過,預計 104 年 6 月 30 日	
									召開修正第1次變更設計審查俟通過	
									後即積極辦理建照申請及五大管線審	
									查,儘速工程復工以利工進. (6/30	
									未開會)增加2技師位委員俟通過後	
									再排定會議時間.8/18 召開校審變更	
									會議,委員同意辦理修正意見後通過	
									審查. 9/23 都審變更修正意見後通	

項	案件	案件	主辨		總預算經	執行	<b></b> 近度計	<b>+</b> (%)		
中次	編號	章 種類	上 野位	案件名稱	費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
									過.目前積極辦理建照中.已於104年10月23日取得建照,五大管線申請已於104年12月24日通過目前建管開工於104年12月核准日.已於104年12月30日申請復工以利工進.第1次變更設計已逾105.4.22議價完成.目前已簽辦第1次變更設計議定書中.106.7.22辦理工程查核8/30-4F柱牆鋼筋綁紮及模板組立.4F水電配管9/30 4F柱牆網絡綁紮及模板組立.4F水電配管9/30 4F柱牆經提土灌注105.11.20送第2次變更設計預算書圖資料105.12.30辦理第2次變更設計議價.已於106.1.4完成第2次變更設計議價.已於106.1.4完成第2次變更設計預算書個於106.2.6訂約完成.第2次變更設計預訂進度表已成成.第2次變更設計預訂進度表已完成。106.4.20第2次工程查核106.7.14申報竣工106.8.17完成初驗預定106.9.15改善完成	
9	104DK00004	發包工程	建設局/建築工程科/	非營利組織 與志工發展 中心新建工 程	720, 000	5	5	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 本案預定於106年9月11日由秘書長 主持召開基本設計審議會議。	1060630 最後修改期 程 1070330/1070630 招 /決標 1070715/1090731 開 /完工

項	案件	案件	十油		總預算經	執行	<b></b> 于進度言	<b>+</b> (%)		
次	条件 編號	条件 種類	主辨單位	案件名稱	總預昇經 費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
10	105DD00146	發包工程	教育局/ 市立高中 職/東山 高中	東山高中代 辦臺中市立 游泳訓練中 心場館新建 工程	200, 000	10	10	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 建築師勞務簽約完成,現階段勞務履 約中	1050906 最後修改期 程 1061215/1070116 招 /決標 1070316/1100316 開 /完工
11	105DG00029	發包工程	交通局/ 停管處/ 設施工程 課	臺中市西區 大益停車場 重建工程	150, 000	57	57	0	流廢標次數:3次, 期程修改次數:4次 已於106年8月5日開工,目前施作 假設工程(基地表面構造物已拆除, 點井施作於8/30完成)、分項計畫書 送審。	1060828 最後修改期 程 1060405/1060703 招 /決標 1060805/1071020 開 /完工
12	105DH00005	發包工程	都發發人 住程開發 工程開發	智慧營運中 心新建計畫 (含 PCM、設 計監造、施 工)	7, 600, 000	0	0	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 1.本案已於4月17日辦理公開閱覽 完成,收受意見至4月20日,廠商意 見以廠商資格、團隊組成、等標期等 條件放寬為主,業於106年6月8日 公告上網,8月17日開標,8月30 日第一次評選、11月15日第二階段 評選。	1060601 最後修改期 程 1081001/1090101 招 /決標 1090220/1120430 開 /完工
13	105АН00061	財物勞務採購	都 住 程 是 是 是 是 是 器	臺區 會計 劃造 按中 电 社 辨 規 監 務 服 縣	25, 748	55	55	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 8月3日召開第2次審查會,修正後 通過,設計單位已於8月14日提送修 正版,並於8月18日送研考會審查。	1051201 最後修改期 程 1060210/1060815 招 /決標 1070223/開/完工
14	101DE00010	發包工 程	建設局/建築工程	臺中國際會 展中心新建	5, 816, 583	25	25	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:5次	1060417 最後修改期 程

15	案件	空丛	十並		<b>遍</b> 石管 颁	執行	<b>丁進度</b> 言	<b>+</b> (%)		
項次	編號	案件 種類	主辦單位	案件名稱	總預算經 費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
			科/	工程計畫					1. 已請規設單位依各類委員(建築 類、景觀類及機電類及機電對人 及專案管理單位審查意見修正後 部設計報告書及審查意見修正後照 部設計報告書及審查意見修正後照 。 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個	1061130/1070131 招 /決標 1070228/1100830 開 /完工
15	099DC00035	發包工程	建築 科/建築 工程 一股	長春運動中 心工程案	450, 000	56	56	0	流廢標次數:3次, 期程修改次數:8次 現場刻正進行假設工程(安全監測及 準備擋土柱施作)及土方工程後接續 進行安全支撐等施工作業。	1060710 最後修改期 程 1051230/1060425 招 /決標 1060525/1081031 開 /完工
16	100AE00005	財物勞務採購	經發局/ 市場管理 科/	臺中市建國 市場遷建計 畫委託專案 管理	11, 880	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:3次 協助辦理公共藝術	1060320 最後修改期 程 1000524/開/完工
17	101DM00005	發包工程	建築 科/建築 工程科第一股	臺警警 部野建 一	1, 070, 000	95	95	0	流廢標次數:1次, 期程修改次數:3次 1.本案第三十一期(花台保護工)估 驗計價已呈奉核可,移請本府警察 局,依規(約)辦理本期估驗請款撥 付事宜。 2.本案已於106年7月19日至8月2 日辦理正式驗收,106年8月4日總	1060302 最後修改期 程 1020815/1021015 招 /決標 1021115/1051231 開 /完工

項	案件	案件	主辨		總預算經	執行	<b></b>	+(%)		
中次	編號	乗件 種類	王辨 單位	案件名稱	體預昇經 費 (仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
18	102DB00001	發包工程	建設局/建築工程	潭子聯 公大樓 工程	320, 000	95	95	0	工召開總檢討會議決議,改善期自 8/10 起計 60 日曆天,故正驗缺失改 善期限為 10/9,監造單位確認後於 10/16 函報本局。 3.採水泵浦及防火門等設施工程造單位於 106 年 8 月 21 日決標,已調標筆後之 單價資料。 流廢標次數:3 次, 期程修改次數:3 次 1.106 年 8 月 17 日都發局召開本案使 用執照請領複審中央梯啟內 為直配合法令修正,承商預計 106 年 9月 15 日改善完成。 2.承商應於 106 年 8 月 25 日完成土建 類正驗(初驗)內 時間 106 年 8 月 25 日完成土建 類正驗(初驗)內 時間 106 年 8 月 30 日完成機電類正 驗(初驗)內 完成 數(初 數(初驗)內 完成 數(初 數(初 數)內 完成 數(初 數)內 完成 數(初 數)內 是成 數 是成 數 是成 數 是成 是 是一 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	1060904 最後修改期程 1031030/1031130 招/決標 1031230/1060430 開/完工
19	102DR00031	發包工程	建設局/建築工程科/	水湳經貿園 區地下停車 場	1, 000, 000	95	95	0	流廢標次數:1次, 期程修改次數:2次 初驗缺失改善完成,預計9月14日起 開始辦理正式驗收。	1060526 最後修改期 程 1031031/1031130 招 /決標 1031231/1060531 開 /完工
20	103АН00023	財物勞務採購	都發局/ 住宅發展 工程處/ 工程開發	臺中市幸福 好宅豐原安 康段新建工 程委託設計	15, 300	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 依約辦理中一、本案契約金額新台幣 21,940,984元,包含:(一)設計服	1030305 最後修改期 程 1030512/開/完工

75	案件	案件	十 协		總預算經	執行	<b></b> 丁進度言	<b>+</b> (%)		
項次	編號	乗件 種類	主辨單位	案件名稱	總預昇經費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
			科	監造技術服 務					務費 10,970,492 元 (二) 監造服務 費 10,970,492 元二、已完成付款: (一) 設計服務費已完成第 1~3 期, 累計請款金額 7,679,344 元 (二) 監 造服務費已完成第 1~5 期,累計請款 金額 5,485,245 元 (三) 總計已完 成請款金額 13,164,589 元	
21	103DD00055	發包工程	建設局/建築工程科/	大里國民運 動中心興建 工程	406, 200	25	25	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:3次 1.106年8月22日召開第一次評選委 員會議,刻正依委員意見修正招標文 件後,續簽辦公開招標事宜。2.規設 單位於106年8月25日函送修正後完 整版預算書圖,經委員表示仍有部分 工項單價偏低情形,已通知事務所進 行預算調整,訂於106年9月5日上 午10時30分召開審查會議。	1060622 最後修改期 程 1060901/1061130 招 /決標 1061231/1081231 開 /完工
22	103DD00078	發包工程	建築 科/程 八 二 一 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四	臺中市運動 电子 運工程	405, 000	25	25	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 1.106年8月30日檢送本局106年8 月28日召開採購審查小組會議紀 錄,會議決議:本案經評估配合中央 政府政策於「招標方式」採「公開招 標」,另「決標原則」採「最有利標」 辦理。 2.106年8月25日檢送本局106年8 月17日召開細部設計預算圖審議(第 二次)會議,會議決議修正後通過, 事務所應於106年9月4日提報修正 版。	1060904 最後修改期 程 1061130/1061215 招 /決標 1070416/1090216 開 /完工

тБ	案件	案件	主辨		總預算經	執行	<b></b>	<b>+</b> (%)		
項次	条件 編號	煮件 種類	王辨 單位	案件名稱	總預昇經 費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
23	103DE00003	發包工程	經發局/ 工業科/ 工業科第 三股	臺中市政府 精密機械園 技創新標區 二期標準工程 房新建工程	1, 408, 160	81	81	0	流廢標次數:4次, 期程修改次數:5次 本案承攬廠商已於106年2月16日申 報開工,刻正進行筏式基礎、筏基頂 板鋼筋組立及混凝土澆置等工程	1060727 最後修改期 程 1050930/1051130 招 /決標 1060115/1071230 開 /完工
24	105DN00002	發包工程	消防局/ 秘書室/ 秘書室管 制考核股	第二救災救 護大隊梨山 分隊遷建工 程	50, 000	25	25	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 建照已核准製印中	1051003 最後修改期 程 1061110/1061210 招 /決標 1070210/1080310 開 /完工
25	105DN00004	發包工程	消防局/ 秘書室管 制考核股	第天 第大 第大 第 第 第 第 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	106, 000	25	25	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 (4) 本案於106年8月9日召開 都市設計大會審議,經審議結果:請 建築師事務所檢討外觀意象、地下室 停車場進出車道位置等,修正完成 後送都發局小組會議審查,業請建築 師盡速辦理修正中。	1060901 最後修改期 程 1070203/1070501 招 /決標 1070801/1081027 開 /完工
26	105DT00001	發包工 程	新聞局/ 新聞行聞 行政科第 二股	中臺灣電影中心新建工程	1, 272, 311	25	25	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 本案刻正與文化部合作推動「國家漫 畫博物館」計畫,並經106年8月18 日由張政務委員景森主持之計畫審查 會議決議核定,惟因計畫核定公局 預算編列清冊尚未到位,目前本局刻 正進行整體期程簽修作業,將俟簽整 核定後辦理本案標案管考期程調整事 宜。	1060905 最後修改期 程 1070410/1070810 招 /決標 1071010/1101130 開 /完工

項	案件	案件	十並		總預算經	執行	<b></b>	<b>+</b> (%)		
次	条件 編號	条件 種類	主辨單位	案件名稱	總預昇經 費(仟元)	預 定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
27	106AH00032	財物勞務採購	都發為/ 住程處/ 工程開發 科	臺中 一	49, 092	40	40	0	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 106/06/27簽約 ,106/07/12提送服 務實施計畫書 ,106/07/31服務實施 計畫書審查會議,修正後通過。 106/08/15召開第一次設計檢討會 議,依契約應於106/10/05提送基本 設計報告書。	1060124 最後修改期 程 1060520/1060910 招 /決標 1070315/開/完工
28	106AH00033	財物勞務採購	都發局/ 住程處/ 工程開發 科	臺區期期與託納爾大大學住畫點對對計計數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數	54, 379	30	30	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 106年8月11日上網招標。	1060629 最後修改期 程 1061010/1070410 招 /決標 1071010/開/完工
29	106AH00047	財物勞務採購	都發局/ 住宅發/ 工程開發 科	臺 區 會	33, 845	30	30	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 7月13日公告招標,8月22日開標, 預計9月7日評選。	1060821 最後修改期 程 1061030/1070228 招 /決標 1070831/開/完工
30	106АН00048	財物勞務採購	都發發人 住程處/ 工程開發 科	臺區會計劃 世東住 生 生 生 生 生 生 ま 計 動 投 服 形 服 形 の の の の の の の の の の の の の	40, 581	30	30	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 8月22日截止投標,8月23日開資格標, 預定於9月4日辦理評選委員會議。	1060829 最後修改期 程 1061030/1070430 招 /決標 1071031/開/完工
31	106D731010	發包工 程	新社公所 /農業及 建設課/	臺中市新社 多功能綜合 商業大樓新	59, 000	10	10	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 106.08.23辦理細部設計書圖外聘委	1060810 最後修改期 程 1061215/1061231 招

тБ	案件	案件	十 始		總預算經	執行	<b></b>	<b>+</b> (%)		
項次	編號	乗件 種類	主辨單位	案件名稱	總預昇經 費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
				建工程					員審查會,建築師修訂中。	/決標 1070115/1071231 開 /完工
32	106DG00024	發包工 程	交通局/ 停 處/ 設施工程 課	臺中市中區 興中立體停 車場新建工 程	574, 205	0	0	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 刻正辦理委託專案管理發包。 委託專管標案已於106年5月12日簽 約,刻正簽辦委託規劃設計監造技術 服務發包。	1060301 最後修改期 程 1070731/1070930 招 /決標 1071031/1091031 開 /完工
33	106DG00027	發包工程	交通局/ 停管處/ 設施工程 課	臺區目車地隊中方英型豐湯門等工業工豐湯	197, 397	10	10	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 初步規劃設計業已於8月23日初審, 經修正後通過,刻正送研考會召開基 本設計審議會議	1060223 最後修改期 程 1070115/1070215 招 /決標 1070228/1080228 開 /完工
34	106DH00007	發包工程	都發發人 工程開發 科	臺中市太平 育賢段社會 住宅新建工 程(第一期)	726, 292	55	55	0	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 目前工程已於106年8月12日開工, 已完成施工圍籬,鋼軌樁打設.	1060904 最後修改期 程 1060415/1060701 招 /決標 1060801/1081231 開 /完工
35	106DH00008	發 包 程	都發發人 工程開發 科	臺中市北屯 區北屯段社 會住宅新建 工程	486, 366	10	10	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 8月3日召開第2次審查會,修正後 通過,設計單位已於8月14日提送修 正版,並於8月18日送研考會審查。	1060829 最後修改期 程 1070310/1070507 招 /決標 1070530/1091130 開 /完工
36	106DQ00008	發包工 程	文化局/ 秘書室/ 秘書室第	臺中市立圖 書館外埔分 館擴建工程	55, 000	10	10	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 目前辦理細部設計,預計於106年9	1060210 最後修改期 程 1070401/1070601 招

75	案件	安从	十 协		<b>遍石管</b> 痂	執行	<b></b>	<b>+</b> (%)		
項次	条件 編號	案件 種類	主辨單位	案件名稱	總預算經 費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
			三股						月4日辦理細部設計審查。	/決標 1070701/1090201 開 /完工
37	106DQ00011	發包工程	文化局/ 秘書室/ 秘書室第 三股	臺中市立個 館暨上楓 京 京 生 生 生 里 中 市 里 里 里 里 里 里 里 里 里 里 里 里 里 里 里 里 里	135, 000	0	0	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 於106年7月27日召開評選會議,106 年8月4日決標予洪大為建築師事務 所。	1060720 最後修改期 程 1071101/1080201 招 /決標 1080301/1091201 開 /完工
38	105DQ00002	發包工程	文化局/ 文化資產 修復課	市村田群利(含工書)原派舍再(本書)	63, 000	55	56	1	流廢標次數:1次, 期程修改次數:1次 本案監造計畫於106年7月21日核定 在案,工程業於106年8月2日開工。	1060802 最後修改期 程 1051015/1060301 招 /決標 1060705/1071231 開 /完工
39	103DG00026	發程	交捷運運運工程	臺大統北計開構監中眾烏屯畫發工進行線一基程(含量)。	222, 342	59	61	2	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 截至106/08/28: JJG091 區段標:預定進度16.28%,實 際進度17.80%;G10站出入口已完成 開挖作業,刻正進行4樓結構體施 工;G9-1及G9-2全套管基樁已施作 完成,刻正進行土方開挖作業。 JJG051 區段標:預定進度10.00%,實 際進度10.90%;G8a站刻正進行開挖 前擋土基樁施作,G5、G6、G11刻正 進行土方開挖作業。	1050704 最後修改期 程 1050301/1050515 招 /決標 1050630/1100630 開 /完工
40	105DI00007	發包工	水利局/	臺中世界花	394, 000	63	65	2	流廢標次數:1次,	1060221 最後修改期

項	案件	案件	十並		總預算經	執行	<b></b> 丁進度計	+(%)		
少次	条件 編號	条件 種類	主辨單位	案件名稱	總預昇經費(仟元)	預 定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
		程	大地工程科/	卉博覽會外 埔永豐園區 (自然館)興 綠能館)興 建工程					期程修改次數:1次 施工中	程 1051127/1051231 招 /決標 1060110/1070507 開 /完工
41	105DH00006	發包工程	都發為/ 住宅處/ 工程開發 科	臺中市大里 區光正段社 會住宅新建 工程(第一 期)	365, 952	66	69	3	流廢標次數:4次, 期程修改次數:0次 A、B棟6F柱牆及7F樓板澆置,7F 牆柱鋼筋綁紮、模板組立。	1060731 最後修改期 程 1050701/1050920 招 /決標 1051101/1070731 開 /完工
42	104DH00014	發程	都住工工科 卷 人 展 / 發	臺住 康程 电分子 电电子 电电子 电电子 电电子 电电子 电电子 电电子 电电子 电电子	470, 704	81	84	3	流廢標次數:0次, 期程修改欠數:0次 一、截至106年8月31日預定進度 64.44%,實際進度71.56%,超前7.12% 施工進度內容: 1. 內牆1;3水泥粉光+批土+水性水 泥漆、外牆1:3水泥粉 美克度粉光。 2. 外牆1:3水泥砂漿 二、 單層彈性砂利康塗料、抿石子、1:3水 泥砂漿粉光刷水泥漆。 4. 地類等別水泥砂漿粉刷+馬賽 克、水電消防管線配電盤開關箱及 設備安裝。 6. 樓梯及陽台欄杆安裝。 基地內電設。 二、估驗進度:已完成第21期估驗 價,估驗進度64.7%,累計估驗金額	1060904 最後修改期程 1040730/1040930 招 /決標 1041101/1070228 開 /完工

項	案件	案件	主辨		總預算經	執行	<b></b>	<b>+</b> (%)		
中 次	編號	煮什 種類	単位	案件名稱	費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
									2 億 8, 191 萬 6, 041 元。	
43	105DJ00029	發包工 程	觀旅局/ 觀光工程 科/觀光 工程科第 二股	2018 臺中世界花博后里馬場馬擊建新展區整建工程	331, 867	57	60	3	流廢標次數:2次, 期程修改次數:1次 1.馬術障礙超越競技場柱筋綁紮配 管.2.水保工程-水溝施作,滯洪池開 挖3.管線地下化開挖4.主題餐廳-基 礎回填夯實水電配管,1f1版鋼筋綁 紮5.橋梁工程-預力梁施作	1060524 最後修改期 程 1051101/1051231 招 /決標 1060131/1070630 開 /完工
44	105DT00002	發包工程	新聞局/ 新聞行政 科/新聞 行政科第 二股	中臺灣影視 基地新建工 程	785, 144	65	69	4	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 本案截至106年8月26日累計實際施 工進度約為35%(為34.89%),已超前 預訂進度,目前持續推動工進。	1051129 最後修改期 程 1051109/1051202 招 /決標 1060101/1070630 開 /完工
45	105DD00018	發包工程	教育局/ 工程營繕 科/	臺中市網球 中心新建第 1期工程續 期工程	129, 325	56	60	4	流廢標次數:3次, 期程修改次數:2次 硬地第一球場北側地樑模板組立 硬地第一球場 1FL 水電管線配管	1060603 最後修改期 程 1051015/1060516 招 /決標 1060816/1071216 開 /完工
46	105DI00013	發包工 程	農業局/ 海資管理 漁港管理 課	松柏漁港魚 貨多 貨場	90, 000	25	30	5	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 目前刻正辦理工程建照執照申請中, 本案工程於106年8月3日先行辦理 公開閱覽,續於8月23日辦理上網公 開招標。	1060103 最後修改期 程 1061015/1061215 招 /決標 1070131/1071231 開 /完工
47	104DF00333	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中世界花 卉博覽會 (探索館、發 現館、花饗	137, 453	57	62	5	流廢標次數:7次, 期程修改次數:3次 發現館機房牆模板組立、側模拆除 探索館套筒放樣、安裝	1060531 最後修改期 程 1051201/1060331 招 /決標

項	案件	案件	主辨		總預算經	執行	<b></b>	<b>+</b> (%)		
次	編號	乗件 種類	王辨 單位	案件名稱	費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
				館)興建工程					葫蘆墩文物館外牆粉光	1060420/1070831 開 /完工
48	104DF00334	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中世界花 卉博覽會 (花艷館、花 舞臺)興建 工程	754, 001	57	62	5	流廢標次數:5次, 期程修改次數:4次 AB 館交接處組模 A 館鋼構組裝、DECK 鋪板 B 館電銲	1060531 最後修改期 程 1051018/1060331 招 /決標 1060420/1070831 開 /完工
49	106AH00045	財物勞務採購	都發發/ 住程處/ 工程開發 科	臺尚勢住程監務中我段報建設術	85, 092	35	40	5	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 7月11日開標,7月18日開評選會, 7月24日評選結果通知,8月7日上 網決標公告,訂約與履約保證金簽辦 作業中。	1060612 最後修改期 程 1060920/1070310 招 /決標 1071010/開/完工
50	105DJ00033	發包工程	觀旅局/ 觀光工程 科/觀光 工程科第 二股	2018 臺中世 界花博后里 馬場文化景 觀區整建新 建工程	75, 922	59	64	5	流廢標次數:4次, 期程修改次數:1次 1.整修建物結構工程施作2.輕食餐廳1FL澆灌混凝土3.文創空間基礎鋼筋綁紮,混凝土澆置4.遊客服務中心基礎鋼筋綁紮,混凝土澆置	1060524 最後修改期 程 1051101/1051231 招 /決標 1060131/1070531 開 /完工
51	104DR00039	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中綠美圖新建工程	2, 800, 000	20	25	5	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 目前為細部設計階段,細部設計成果 已於8月23日召開第2次審查會議 (第一次修正),各單位及委員仍有諸 多意見,會議決議要求規設單位盡速 依意見修正並訂於106.09.15召開第 三次細部設計成果審查會。 設計單位辦理都市設計審議、建築物	1060626 最後修改期 程 1061101/1070501 招 /決標 1070630/1091231 開 /完工

項	案件	案件	主辨		總預算經	執行	<b></b>	+(%)		
次	編號	乗行 種類	単位	案件名稱	費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
									結構審查及交通影響評估補正作業; 106.08.15 提送交通影響評估修正報 告書待核定;建造執照申請書於 106.08.14 向本府都發局掛件,並於 106.08.18 進行第1次審圖。	
52	103DM00006	發包工程	警察局/ 第六分局 /行政組	臺中市政第二年 等為 等 等 等 等 系 , 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	58, 000	57	64	7	流廢標次數:7次, 期程修改次數:4次 本案於7月27日營建廢棄物全數清運 完竣,接續施作主體建築工程,本月 份施作進度如下:已完成基礎及B1F 澆置灌漿及B1F外牆外模板、綁紮鋼 筋及外牆內模板,預計9月初完成B1F 外牆及1F地板澆置灌漿。	1060804 最後修改期 程 1051122/1051223 招 /決標 1060614/1071030 開 /完工
53	102DB01002	發包工程	建築 科/建築 工程 一股	臺中市 國民運動中 心興建工程	435, 850	79	90	11	流廢標次數:4次, 期程修改次數:3次 三、本案施工階段中,目前主體構造 及帷幕外牆鋪面已完成並拆除施工 架,陸續相關設備將持續進場安裝, 現階段正施作室內泳池、綜合球場地 板鋪面、頂樓防水及隔熱地坪、機電 消防空調工程、其他細部裝修及周邊 景觀截水溝等相關作業。	1040724 最後修改期 程 1030930/1040831 招 /決標 1041105/1061231 開 /完工
54	104DQ00020	發包工程	文化局/ 文化資產 處/資課	市定古蹟清 水黃家群 修復監造及 工作報告 書)	70, 000	30	55	25	流廢標次數:1次, 期程修改次數:2次 本案業於106年7月5日簽約在案, 於106年8月21日開工。	1060902 最後修改期 程 1050201/1061001 招 /決標 1070401/1091001 開 /完工

## (七)環保工程

執行進度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	1件(100.00%)	0件(0.00%)	0 件(0.00%)	0件(0.00%)	1件	1件

項	案件	案件	十並		總預算經	執行	<b></b>	-(%)		
少次	編號	種類	主辨單位	案件名稱	費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
1	100DR00001	發包工程	太平公所/農業及建設課/	太平新光區 段徵收廢棄 物清除工程	1, 178, 625	100	100	0	流廢標次數:2次, 期程修改次數:3次 工程案執行植栽保活作業。 ●101.1表示: 1/19招標	1060904 最後修改期 程 1010830/1021130 招/ 決標 1021230/1060408 開/ 完工

# (八)景觀及綠化工程

執行進度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	20 件(86.96%)	2件(8.70%)	0 件(0.00%)	1件(4.35%)	23 件	0件

項	案件	案件	主辨		總預算經	執	行進度言	+(%)	U. A. Abert	14 1/ 1 13 Mb
次		種類	單位	案件名稱	費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
1	103DR00015	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中清翠園 第二標新建 工程	1, 684, 000	86	68	-18	流廢標次數:0次, 期程修改次數:3次 公139、公138及公51用地範 圍等相關工項施作。	落後原因: 因應後續配套措施替代方 案細設已審查通過,目前 刻正辦理變更訂約作業, 以致影響進度。;

項	案件	案件	主辨		總預算經	執	行進度言	<b>+</b> (%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
										解決對策: 針對未涉變更部分現場同 步施工,俟完成變更定約 作業後將攢趕工進。 1060104 最後修改期程 1030331/1030515 招/決標 1030608/1061231 開/完工
2	105DF00039	發程	建設局/公科/	臺中車站廣場 地震 (鐵改局)	146, 000	65	61	-4	流廢標次數:0次, 期程修改次1.停工中 2.於106年8月22日召開「臺 中車站廣6工程進度與交通 持等配套簡報」 會議以協計審查,交通維持計 畫審查及承包商欲解約)	落後原因: 106年6月20日交維審查 尚未通過,承攬康超出契約預集之相關費用遠超工約 新生之相關費用遠超工約 新世長,並導致此型, 起表,並其此終止, 以上,故本案等 解決日持續與嚴定整計 大學的人相關規定整濟解 大學的人相關規定整濟解 大學的人類 大學的 大學的 大學的 大學的 大學的 大學的 大學的 大學的
3	101DR00023	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中中央公園(清翠園) 第一標新建 工程	1, 036, 000	92	89	-3	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 主場區相關工項施作	落後原因: 因應後續配套措施替代方 實施後續配套措施替代方 實施發見審查通過,作業, 刻正辦理變更訂約作業, 以致影響進度。; 解決對策: 針對未涉變更部分現場同 步施工,俟完成變更定 作業後將攢趕工進。 1050119 最後修改期程

項	案件	案件	主辨		總預算經	執	行進度言	+(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
										1021020/1021201 招/決標 1021230/1061231 開/完工
4	105DF00392	發包工程	建設局/ 景觀工程 科/	臺中市東光 園道整體改 善及活化	280, 000	10	10	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 計畫執行中	1060802 最後修改期程 1061215/1070131 招/決標 1070315/1071130 開/完工
5	105DI00010	發包工程	農業局/ 林務自然 保育科/	2018 臺中世 界花卉博覽 會外埔永豐 園區細部植 栽工程	294, 000	55	55	0	流廢標次數:1次, 期程修改次數:1次 本案於8月4日開工,並依契 約進度執行中。	1060811 最後修改期程 1060330/1060727 招/決標 1060804/1080424 開/完工
6	106AF00050	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺年公維達十二年 中區線工公與 養工公園 ( 續 行 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	10, 152	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 履約中	1060123 最後修改期程 1051231/開/完工
7	106AF00051	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺年公維 中 度 園 選 表 生 生 生 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	12, 931	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 執行契約	1060123 最後修改期程 1051231/開/完工
8	106AF00053	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市 105 年度亮點型 公園綠美化 維護工作- 文心森林公	17, 029	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 公園維護中	1060123 最後修改期程 1051231/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經	執	行進度言	+(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
				園、豐樂雕 塑公寮夜景公 園(第一次 後續擴充)						
9	106AF00054	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市105 中區域型 等度美化-新 都生態公園 等力一次 (第擴充)	17, 344	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 公園維護中	1060123 最後修改期程 1051231/開/完工
10	106AF00055	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺年公維臺北園 中 度 園 護 中 屯 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	17, 344	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 執行契約	1060123 最後修改期程 1051231/開/完工
11	106AF00089	財物勞務採購	建設局/ 景觀工程 科/	2018臺中世界花卉博館 會-花艷館 戶外景觀設 計及佈展植 栽花卉統包 工程	118, 914	30	30	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 製作招標文件及簽辦上網公 告程序	1060824 最後修改期程 1061115/1070115 招/決標 1070315/開/完工
12	106AF00090	財物勞 務採購	建設局/ 景觀工程	2018 臺中世 界花卉博覽	237, 316	30	30	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次	1060824 最後修改期程 1061125/1070115 招/決標

項	案件	案件	主辨		總預算經	執	行進度言	+(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
			科/	會—森林園 區景觀設計 及佈展植栽 花卉統包工 程					製作招標文件及簽辦上網招標程序中	1070315/開/完工
13	106AF00091	財物勞務採購	建設局/ 景觀工程 科/	2018 臺中世 界花卉博 會-后里園 場森佈展 線化佈 程委 技術服務案	10, 444	10	10	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 簽辦招標文件	1060830 最後修改期程 1061130/開/完工
14	106AJ00006	財物勞務採購	觀 觀	106 年度臺 中市觀光 想區及自 東道環境清 潔維護及線 美化工作	10, 000	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 辦理第三次派工決算,第四次 派工施作中。	1060303 最後修改期程 1060215/開/完工
15	106DF00001	發起工程	建設局/ 景觀工程 科/	線空廊帶 鐵路高架 騰空廊 場 場 場	57, 800	25	25	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 已於106年8月16日辦理「綠 空廠106年8月16日辦理「綠 空廠10分子, 一一鐵路高架化騰空廟 一一鐵路一大路。 一一一一一一 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	1060901 最後修改期程 1061130/1070131 招/決標 1070228/1070830 開/完工
16	106DF00002	發包工 程	建設局/ 景觀工程	2018 臺中世 界花卉博覽	62, 000	40	40	0	流廢標次數:1次, 期程修改次數:2次	1060712 最後修改期程 1060220/1060430 招/決標

項	案件	案件	主辨		總預算經	執	行進度言	+(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
			科/	會迎賓廊道					開工前準備	1060901/1070730 開/完工
				-臺中之心						
				人行步道及						
				自行車道路						
				網改善工程						
	105DD01092	<i>"</i> ムー	1. 1.1 17 /	(第一期)	245, 000	55	56	1	ナ ☆ 師 L 刺 ・ O L	1000001 国 44 /5 34 149 45
17	100001092	發包工	水利局/ 水利養護	葫蘆墩圳整 治工程	240, 000	55	90	1	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次	1060801 最後修改期程
11		程	水利食護 工程科/	冶工柱					期程修以次數·U次    臨時車道施作	1060630/1060711 招/決標     1060729/1071031 開/完工
	105DF00131	<b></b> ガ カ ー		吉山川田廿	165, 715	63	64	1	. ,	
	1000400131	發包工	建設局/	臺中世界花	100, 710	03	04	1	流廢標次數:2次,	1060623 最後修改期程
18		程	公園管理	卉博覽會-					期程修改次數:3次	1051015/1051215 招/決標
10			科/	豐原葫蘆墩					機電工程、混凝土工程、步道	1051231/1070331 開/完工
				園區景觀建 置工程					整地工程、鋼構橋工程	
	1050500004	* 4 -	a# +n 17 /		051 000	CO	C 4	1	<u> </u>	10000000 日 44 45 45 45 45
	105DF00384	發包工	建設局/	2018 臺中世	251, 000	63	64	1	流廢標次數:0次,	1060502 最後修改期程
		程	景觀工程	界花卉博覽					期程修改次數:1次	1050930/1060131 招/決標
19			科/	會—后里展 區景觀工程					截至 8/30 工程進度為 23.38%	1060430/1070331 開/完工
				四京観上程 森林園區景						
				報基礎工程						
	105DF00385	發包工	建設局/	2018 臺中世	139, 000	65	66	1	<u> </u>	1060502 最後修改期程
	100011000	一般 也上 程	是政何/ 景觀工程	2010 室 + 也       界花卉博覧	159,000	00	00	1	加險條人數·0人, 期程修改次數:1次	1051130/1060331 招/決標
		柱	京航工程 科/	乔化开序見   會—后里展					劫柱    6 以 入 数 · 1 入    截至 8 / 30 進度為 27.19%	1060430/1000331 開/完工
20			117	日					似土 0/00 近汉河 21.10/0	1000年307 1070331 朔7 光工
20				世 京 航 工 程						
				景觀基礎工						
				· 我还吸上 · 程						
	105DD01219	發包工	水利局/	臺中世界花	229, 730	67	69	2		1060123 最後修改期程
	1000001210	程	大地工程	五 · 巨 · 元 · 元 · 一 · 元 · 一 · 元 · 一 · 元 · 一 · 元 · 一 · 元 · 一 · 元 · 一 · 元 · 一 · 元 · 元	220, 100				期程修改次數:0次	1051122/1051231 招/決標
21		7	科/	埔園區景觀					施工中	10601122/1001201 紀/次禄
			117	及設施工程						1000110710100017777
<u> </u>				スペー化						

項	案件	案件	主辨		總預算經	執	行進度言	+(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
				(第二期)						
22	105DD01218	發包工程	水利局/ 水利養護 工程科/	軟埤仔溪水 域環境景觀 營造工程 (含三年代 操作)	214, 991	67	70	3	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 Type A 左側護岸. Type B 護岸 左側. 新建灌溉排水溝. 水質 淨化設施. 既有鋪面打除. 土 方整地。	1051207 最後修改期程 1050919/1051101 招/決標 1051110/1070331 開/完工
23	106DF00273	發包工程	觀光 親光 親光 和/觀光 工程 二股	2018 臺中世 界花卉博覽 會后里馬場 植栽佈展工 程	58, 000	5	10	5	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本局於106年6月30日核定 工作計畫書,106年8月31日 核定基本設計報告書,廠商刻 正辦理細部設計相關事宜。	1060602 最後修改期程 1061231/1070215 招/決標 1070301/1080430 開/完工

## (九)觀光遊憩工程

執行進度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	9件(81.82%)	0件(0.00%)	0 件(0.00%)	2件(18.18%)	11 件	0件

項	案件	案件	主辨	N	總預算經	執行	<b>宁進度</b> 言	<b>+</b> (%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
1	105DQ00011	發包工程	文化局/ 臺中市產 化資產修	市定古蹟聚 奎居修復暨 再利用工程 (含保護棚	60, 000	40	30	-10	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.旨案106年8月8日開標, 因無廠商投標而流標。	落後原因: 旨案以上網公告共計 4 次,皆無廠商投標而流 標。;
			復課	架及緊急加 固)(含監造					2.106 年 8 月 24 日府流廢標檢 討會議,各委員與主席建議續	解決對策: 1. 續行上網招標。

項	案件	案件	主辨		總預算經	執行	<b></b>	<b>+</b> (%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
				及工作報告書)					行上網招標。刻正以簽辦第2 次上網招標事宜。 3. 本案因多次上網公告,皆無 廠商投標且有其他因素,恐影 響本案執行,以另案簽辦暫緩 執行。	2. 另案簽辦暫緩執行。 1050429 最後修改期程 1060301/1060801 招/決標 1061001/1091001 開/完工
2	105DQ00023	發程	文臺化/復化中資產	歷「橋程及書」と、「橋程及書」と、「本程」と、「本程」と、「本程」と、「本程」と、「本程」を、「本程」を、「本程」と、「本理」と、「本程」と、「本程」と、「本程」と、「本程」と、「本程」と、「本理」、「本程」と、「本程」と、「本社」、「本理」、「本理」、「本理」、、社工、、社工、、「本社」、「本理」、、、「本社」、、「本社、社工、、社工、、、「本社、、、「本社、、、「本社	115, 000	40	30	-10	流射 1. 13 日 14 日 18	落後原因: 無廠商投標,流標。; 解決對策: 於106年8月18日簽辦第 四次上網招標事宜,預計9 月5日開標。 1051130最後修改期程 1060515/1060830招/決標 1061030/1090615開/完工
3	104DF00352	發包工程	建設局/公園管理科/	高美濕地遊 客服然中園暨 南側停車場 新闢工程	84, 174	90	90	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 舗面工程 廣場工程 路面工程 植栽工程	1060830 最後修改期程 1051031/1051231 招/決標 1060131/1060930 開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經	執行	<b></b>	<b>+</b> (%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
4	104DR00023	發起工	文化局/文化資產	歷國中邊工劃造史糖業觀(含計樂所公規)	100, 000	40	40	0	流廢標次數:5次, 期程修改 106年7月26日決標, 1.業於106年7月26日決標, 由中,目前於106年8月23日 中,目前於106年8月23日 是原預因 是原介的 是原介的 是原介的 是原介的 是原介的 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	1060703 最後修改期程 1051101/1060831 招/決標 1061015/1071231 開/完工
5	104DR00043	發程	文化人資 修復課	歷製學歷國中復工程無所利	71, 446	56	56	0	流程 106年 14年 14年 14年 14年 14年 14年 14年 14年 14年 14	1060904 最後修改期程 1051015/1060615 招/決標 1060715/1071231 開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經	執行	<b></b>	<b>+</b> (%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
									作。8月29日辦理開工典禮, 目前廠商就能施作項目施作。	
6	101DH01014	發包工 程	文化局/ 文化資產 處/資產 修復課	歷水群(含規五、武及書)。	70, 000	95	95	0	流廢標次數:2次, 期程修改次數:4次 本案工程業已完成結算事宜; 工作報告書目前辦理勞務驗收 事宜中。	1060301 最後修改期程 1021030/1021230 招/決標 1030130/1050701 開/完工
7	103DJ00024	發程	建築料/	大園工港園期 不	600, 000	82	85	3	流磨標次次 1. III 區 1FL 大花 作 集 展 医 2 字 大花 施 作 填 所 面 裝 所 在 不 本 在 在 本 在 在 本 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在	1060601 最後修改期程 1030515/1031031 招/決標 1031206/1070831 開/完工
8	103DJ00023	發包工 程	建設局/建築工程	白海豚海洋 生態館新建	350, 000	78	83	5	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次	1060703 最後修改期程 1030920/1031120 招/決標

項	案件	案件	主辨		總預算經	執行	<b>行進度</b> 計	-(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
			科/	工程					1. 3F 泥作打底粉光施作 2. 1-5F	1031206/1070331 開/完工
									帷幕牆骨架安裝 3. 4F 西側帷幕	
									玻璃安裝 4.4F 防火漆修補與   施作 5.1F 牆面貼磚 6. 西南側	
									施作 5.1f / 福	
									作8. 東側景觀施作9. 1-3F 消防	
									管安裝	
									10. 消防箱安裝	
	105DD01216	發包工	水利局/	臺中世界花	330, 470	61	68	7	流廢標次數:0次,	1051207 最後修改期程
		程	大地工程	卉博覽會外					期程修改次數:0次	1050901/1051030 招/決標
9			科/	埔園區整地					施工中	1051031/1070331 開/完工
				及基礎工程						
	10500000	-4. 1		(第一期)	<b>5</b> 0.000	2.0		0.5		1000001 17 16 16 18 18 18
	105DQ00003	發包工	文化局/	市定古蹟后	50, 000	30	55	25	流廢標次數:0次,	1060901 最後修改期程
		程	文化資產 處/資產	里張天機宅 修復暨再利					期程修改次數:0次 本案業於106年8月9日辦理	1060831/1070331 招/決標     1070731/1101031 開/完工
10			処/貝座   修復課	修復宣丹刊   用工程					本系系於 100 平 6 月 9 日辦理     鑑界, 106 年 8 月 21 日辦理開	1010131/1101031 用/ 尤工
			沙汉叭	八二征					工,目前辦理環境清理、假設	
									工程、事務所設備進場	
	105DD00231	發包工	教育局/	東勢國小歷	52, 530	30	59	29	流廢標次數:1次,	1060727 最後修改期程
		程	國民小學	史建築原東					期程修改次數:0次	1060815/1061215 招/決標
11			/東勢國	勢公學校宿					防護棚架屋頂搭設、歷史建築	1070415/1081115 開/完工
			小	舍修復暨再					拆解、檢測作業。	
				利用工程						

## (十)重劃工程區段徵收工程

執行進度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	16件(66.67%)	7件(29.17%)	1 件(4.17%)	0件(0.00%)	24 件	0件

項	案件	案件	主辨		總預算經	執行	<b></b> 行進度言	+(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
1	104DR00046	發包工	建設局/ 土木工程 科/	第14期市地重劃敦化路排水系統銜接工程	123, 145	74	68	-6	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 進度31,35%。	落後原因: 敦化路排水箱涵施工與中華 電信管線衝突,後續工像無 法施作。; 解決對策: 請專案管理單位已分別辦理 外管線單位協調配合遷移事 宜,並積極追蹤後續辦理情 形。 1051228 最後修改期程 1041130/1050219 招/決標 1051001/1061230 開/完工
2	102DF00190	發包工程	建設局/ 土木工程 科/	臺中市捷運 中市北東 中心 中 一 中 一 北 一 日 段 後 し 日 と と と と と と と と と と と と と と と と と と	553, 420	100	95	<b>−</b> 5	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 (機電)、(道路)、(景觀) 工程,已於106年8月3日 正式驗收複驗合格	1060830 最後修改期程
3	102DR00019	發包工 程	建設局/ 土木工程 科/	臺中市捷運 文心北屯線 機廠及車站 區段徵收工 程-第二工	1, 228, 260	100	95	-5	流廢標次數:0次, 期程修改次數:3次 (機電)、(道路)、(景觀) 工程,已於106年8月3日 正式驗收複驗合格	1060830 最後修改期程 1011001/1011024 招/決標 1020131/1050406 開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經	執行	<b></b>	<b>+</b> (%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
				品						
4	101DR00019	發包工程	建設局/ 土木工程 科/	台中市第14 期市地重劃 第四工區工程(A標)	1, 355, 209	100	95	-5	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 本局通知廠商於106年4月 21日復工,施工廠商於106 年4年21日申請復工及報 竣,於106年4月27日辦理 竣工確認,於106年5月12、 17及18日辨理工程初驗,缺 失已改善完成並提送,於106 年6月27日辦理初驗複驗合 格,於106年07月18、20、 26日辦理正驗,,缺失改善 完成及提送。	1060504 最後修改期程 1010425/1010518 招/決標 1011001/1040728 開/完工
5	101DF00331	發 程	建設局/ 土木 科/	臺 14 期市 車 14 期第二 正 2 正 2 正 3 正 4 正 4 正 6 正 7 正 7 正 7 正 7 正 7 正 7 正 7 正 7	1, 288, 756	100	95	-5	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 本工程第二次變更設計作業 已簽奉核准,106年1月17 日議價完成,主辦機關通知 廠於106年2月23日復 工,廠商於106年2年 23日韓報竣,於106年3 月15日辦理工程初步驗收合 格,於106年4月5~6日及 11日辦理正驗,缺失改善完 成並提送,於106年6月6、 9、13日辦理正驗複驗,於 106.07.21正驗複驗合格,後 續廠商決算資料提送中。	1040715 最後修改期程 1011031/1011130 招/決標 1020415/1040901 開/完工
6	101DR00012	發包工	建設局/	臺中市第14	1, 470, 318	100	95	-5	流廢標次數:0次,	1050407 最後修改期程

項	案件	案件	主辨		總預算經	執行	<b></b>	-(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	費 (仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
		程	土木工程科/	期市地重 第五工 程(A 標)					期程修改次數:2次 施育 105年9年19日 申請報數,機關於104年9 月26日辦理召開竣工確認會 勘,105年10月06日辨理 提送中,於105年10月24 日辦理驗內於105年10月24 日辦理嚴疑合格,於105年11月30日辦理正式驗收於106年1月30日辦理正式驗收於106年1月19日歲 善完成日、106年1月19日歲 會內方,數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數	1010716/1010827 招/決標1011231/1050416 開/完工
7	101DR00013	發程	建設局/ 土木工程 科/	臺中市第14 期市五工 第五工程(B標)	1, 263, 744	100	95	-5	流廢標次數:4次 期程修改次數:4次 本局通知廠商於106年4月 28日復工,施工廠商於106 年4年28日申請復工及報 竣工確認,於106年05月 12、18日辨理工程初驗,於106 年6月27日辦理初驗合 格,於106年07月10、13、 14日辦理正驗,缺失改善完 成及提送。	1060504 最後修改期程 1010620/1010713 招/決標 1011231/1051231 開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經	執行	<b></b> 于進度言	<b>+</b> (%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
8	101DR00015	發包工 程	建設局/ 土木工程 科/土木 工程科第 一股	臺中市政府 水湳經貿園 區區段徵收 工程第二標	1, 275, 021	100	95	-5	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 辦理工程結算作業中	1060202 最後修改期程 1010717/1010807 招/決標 1010912/1030919 開/完工
9	101DR00016	發包工 程	建設局/ 土木工程 科/土木 工程科第 一股	臺中市政府 水湳經貿園 區區段徵收 工程第3-1 標	993, 138	95	95	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 刻正簽辦工程結算作業中	1060202 最後修改期程 1010719/1010813 招/決標 1010928/1050630 開/完工
10	100AF00004	財務採購	地區科() 世級段() 世級() 世級() 世級() 世級() 世級() 世級() 世級() 世級	臺文機區籍地專務中心廠段整分案案市北及徵理配管與與整分案案種與以及委理與與政學的	26, 140	40	40	0	流程。 京文次次 104年5月22日完成 大學 一已國 一日之 一日之 一日之 一日之 一日之 一日之 一日之 一日之	1040127 最後修改期程 1001230/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經	執行	執行進度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	費 (仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
									七、本區抵價地分配已辦理公告,期間自 104 年 10 月 5 日公告至 104 年 11 月 4 日八、本區抵價地分配公告已於 104 年 11 月 4 日公告完成,並於 104 年 11 月 23 日至 27 日在北屯區公所辦理發狀。 九、106 年 8 月配合工程進度辦理街廓檢測作業。 十、106 年 8 月 10、11 及 15、16 日辦理第 1、2 工區抵價地點交作業。	
11	100AR00002	財物勞務採購	地政局/ 區段徵收 科/區段 徵收科第 二股	臺前段上、籍等專 的	32, 232	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 內政部已於106年8月14日 核定本案區段徵收開發範圍 報核作業	1060118 最後修改期程 1001231/開/完工
12	100AR00003	財物勞務採購	地政局/ 區段徵收 科/區段 徵收科第 二股	臺機側段整分案中原南收入建理配管地域、徵理配管理工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	51, 500	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 1.研討配餘地處分計畫內容。 2.配合區段徵收公共工程施工進度辦理街廓位置及道路邊界檢測, 106.8.30~106.8.31 會同測量科及第4-1、4-2、6 標施	1040226 最後修改期程 1010131/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經	執行	執行進度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
									工廠商辦理街廓複測。 3.管理維護「水湳機場原址專區」網頁資料,並更新大專品及上傳相關資訊。 4.撰寫南側區段徵收案內土地所有權人陳品蓁等42人提起行政訴訟回覆文。 5.發放自拆獎勵金。	
13	101DR00020	發程	建設局/ 土木工程 科/	臺中市第14 期市地重劃 第四工區工 程(B標)	1, 237, 807	95	95	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:3次 停改次數商因優然標的已 時期在一次數數數學 一次數數數學 一次數數數學 一次數數數學 一次數數數 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	1060223 最後修改期程 1010425/1010518 招/決標 1011015/1060708 開/完工
14	101DR00025	發包工程	建設局/ 土木工程 科/土木 工程科第 一股	臺中市政府 水湳經貿園 區區段徵收 工程第4-1 標	417, 227	95	95	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:3次 刻正辦理工程結算作業中	1060627 最後修改期程 1010830/1010930 招/決標 1011231/1050630 開/完工
15	101DR00026	發包工 程	建設局/ 土木工程 科/土木 工程科第 一股	臺中市政府 水湳經貿園 區區段徵收 工程第3-2 標	1, 174, 196	95	95	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:3次 本工程已於106年7月20日 及21日辦理正式驗收作業, 廠商已完成缺失改善並循程 序報審中	1060601 最後修改期程 1010928/1011128 招/決標 1011231/1050630 開/完工
16	101DR00027	發包工 程	建設局/ 土木工程	臺中市政府 水湳經貿園	999, 062	95	95	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:3次	1060627 最後修改期程 1010930/1011203 招/決標

項	案件	案件	主辨		總預算經	執行	執行進度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
			科/土木 工程科第 一股	區區段徵收 工程第 4-2 標					本案工程刻正辦理工程結算 作業中	1011231/1050630 開/完工
17	101DR00034	發包工 程	地政局/ 工程管理 科/	臺明區西方建 期區西方建 期區西 方	894, 030	95	95	0	流廢標次數:2次, 期程修改次數:2次 因辦理變更設計,目前停工 中	1060603 最後修改期程 1011130/1011230 招/決標 1020630/1061231 開/完工
18	105DR00001	發包工程	地政局/ 區段徵段 科/區段 登股 二股	臺中市臺中 糖廠區段徵 收工程(景 觀標)	100, 000	95	95	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 本案於105.06.28 開工, 106.3.7 完工,已於106年5 月15日辦理工程初驗,106 年6月15日初驗合格。106 年7月3日辦理正式驗收、 106年7月21日缺失複驗、 106年8月11日驗收合格。 本月辦理驗收後付款作業。	1060901 最後修改期程 1050531/1050731 招/決標 1050831/1060302 開/完工
19	106DR00007	發包工程	建設局/ 土木工程 科/土木 工程科第 一股	臺中市政府 水油經貿園 區區段徵收 工程第8標	197, 539	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案工程採購已於106年7 月28日決標,刻正辦理訂約 作業中,已於106年8月28 日函文施工廠商於文到七日 內開工,預計於106年9月4 日開工	1060314 最後修改期程 1060501/1060701 招/決標 1060901/1070501 開/完工
20	103DR00044	發包工 程	建設局/ 土木工程 科/	臺中市第 14 期市地重劃 第六工區工	1, 874, 405	74	75	1	流廢標次數:0次, 期程修改次數:3次 進度51.10%	1060210 最後修改期程 1031118/1040309 招/決標 1041012/1070914 開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經	執行	<b></b> 于進度言	+(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
				程						
21	102DF00151	發包工程	建設局/ 土木工程 科/	臺中市捷運 文心 機廠及車站 區段徵收工 程-第三工 區	401, 095	93	95	2	流廢標次數:0次, 期程修改次數:4次 松竹路污、排水工程及北屯 圳護岸臺中市政府水利局於 106年8月25日查核	1060830 最後修改期程 1011130/1020124 招/決標 1021015/1061201 開/完工
22	103DF00329	發包工程	建設局/ 土木工程 科/	臺中市捷運 中心 機 殿 役 做 區 程 一第 四 工 區	524, 331	93	95	2	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 1060503簽辦停工,1060621 經簽奉核准 受捷運工程及松竹路交通現 況影響污,排水工程及人行 道等工項無法施作	1060630 最後修改期程 1030409/1030709 招/決標 1030829/1060901 開/完工
23	101DF00332	發包工程	建設局/ 土木工程 科/	臺中市政府 第14期市地 重劃第三工 區工程	1, 623, 778	91	94	3	流廢標次數:0次, 期程修改次數:5次 進度 92.20%	1060823 最後修改期程 1011031/1011130 招/決標 1020415/1061231 開/完工
24	105AR00005	財物勞務採購	地政局/ 區段徵段 一般 一般 一般	台太地計次討平區畫通擴畫中平區畫通)、新都第檢對第一個大事人,都第一個大節人,對第一個大學光市二十十十二十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十	280, 000	40	95	55	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 1.本案係依研考會意見,補 登錄標案管考系統 2.本案工程部分已完工,勞 務依契約規定需俟財務平衡 或土地標售完竣後方可結 案。	1060124 最後修改期程 1050301/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經	執行	<b></b> 丁進度計	<b>-</b> (%)	II washing	14 11 1 1 1 1 1 H
次	編號	種類	單位	案件名稱	費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
				分)之區段 徴收業務服 務案						

## (十一)災修工程:本月無案件

## (十二)其他(財務及勞務採購案用)

執行進度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	176件(97.78%)	2件(1.11%)	0 件(0.00%)	2件(1.11%)	180 件	2件

項	案件	案件	主辨	٠, ١, ١, ١, ١, ١, ١, ١, ١, ١, ١, ١, ١, ١,	總預算經	執	行進度言	+(%)	N. en librari	* '/ = = = te   1   1   1   1   1   1   1   1   1
次	編號	種類	單位	案件名稱	費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
1	105AP00140	財物	環保局/ 清潔科/清 理解管理 潔隊二股	105 年度採 購灑水車 3 輛	11, 400	85	100	15	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已於8月21日開立付款憑單。	1050902 最後修改期程 1060120/開/完工
2	106AN00017	財物 勞務 採購	消防局/ 災害/災害 搶救科災 害搶救股	106 年度小型水箱消防車5輛採購案	17, 500	55	100	45	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 106年7月19日完成結算,106 年8月8日付款	1060202 最後修改期程 1060120/1060630 招/決標 1061031/開/完工
3	106AP00026	財物 勞務 採購	環保局/ 空氣及 音管制及 /空氣及 噪音管制	106 年臺中 市逸散源、 室內空品及 溫室氣體減 量計畫	22, 200	70	40	-30	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 依工作項目及工作量之期款 進度執行,尚符合契約進度, 本案契約訂約日期為106年2	落後原因: 本案契約訂約日期為106 年2月24日,契約規定其 中報告提送應於簽約日起 七個月內提出期中報告,

項	案件	案件	主辨		總預算經	執	行進度言	+(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
			科第二股						月24日,契約規定其中報告 提送應於簽約日起七個月內 提出期中報告,經推算應於 106年9月23日前提送期中報 告。	經推算應於 106 年 9 月 23 日前提送期中報告。; 解決對策: 督促廠商依契約期限完成 1060126 最後修改期程 1060315/1060814/開/完 工
4	100AG00007	財務 採購	交通 科/	水湳經輸制	13, 000	100	85	-15	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 1.廠商106年3月13日提送 總指書,因本案尚待召開 第2次數書會,3月 21日函請廠商將後續專家學 者座談會專家 報告書。 2.配子數 2.配子數 2.配子數 2.配子數 2.配子數 2.配子數 2.配子數 3.同 3.同 3.同 3.同 3.同 4. 4. 4. 4. 4. 5. 5. 6. 7. 7. 7. 7. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8.	落後原因: 本案因合本市政策,水 創新為於人 東國國際人 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京
5	105AD01022	財物勞務採購	水利局/ 污水工程 科/	臺中市 10 期、11 期及 西新光等污水 域既有污系統 下水道檢案	18, 500	100	95	-5	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 期末成果報告及GIS資料修 正。	1050329 最後修改期程 1050630/開/完工
6	104DK00002	發包 工程	建設局/ 建築工程	臺中市甲興 社會福利綜	80, 326	56	55	-1	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次	落後原因: 於106年7月7日申報開

項	案件	案件	主辨		總預算經	執	行進度言	+(%)		
次次	編號	種類	單位	案件名稱	費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
			科/	合大樓興建工程					1. 本案於7月21日申辦停工。 2. 第1次變更設計已簽奉核准 辦理,預計9月可完成議價程 序後函請承商復工。 3. 有關進度部分,因辦理變更 設計,故將另案簽辦修正。	工,於施工程內 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大
7	105AD00033	財物務採購	教育局/ 幼兒教育 科/	臺育理 立利 新麗 東京 華 新	32, 548	55	55	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 105學年度第2學期學費差額 請領清冊於105年7月31日 前造冊完畢,並於106年8月 30日辦理105學年度第2學期 分期驗收作業。	1050602 最後修改期程 1041120/1051130 招/決標 1061130/開/完工
8	105AD00034	財物務採購	教育局/ 幼兒教育 科/	臺中市政府 市局 (基本) (基本) (基本) (基本) (基本) (基本) (基本) (基本)	35, 631	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 105學年度第2學期學費差額 請領清冊於105年7月31日 前造冊完畢,並於106年8月 30日辦理105學年度第2學期 分期驗收作業。	1050604 最後修改期程 1050224/1061130 招/決標 1071130/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經	執	執行進度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
9	105AD00099	財物券務採購	教育局/ 國民中學 /光榮國 中	臺中市 105 中度 在實 及 民中學 書 量 電 電 電 電 電 電 電 電 電	30, 156	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 目前各適用學校履約完成,辦 理驗收及核銷事宜	1051227 最後修改期程 1060810/開/完工
10	105AD01020	財物 券務 採購	水利局/ 污水營運 科/	臺中市污水 下水道系統 補充調查及 巡檢	36, 000	55	55	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 期末作業中	1050329 最後修改期程 1050701/1050802 招/決標 開/完工
11	105AP00157	財物勞務採購	環境/ 環境/環 大境 験第三組	臺中市木質 廢棄物破碎 工作開口契約	19, 000	55	55	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案已於8月17日辦理7月 份服務費用核銷及8月18日 辦理6月份服務費用核銷	1060103 最後修改期程 1060320/1060520 招/決標 開/完工
12	105AM00051	財物務採購	警察局/ 資訊室/	局本部興建 工程機房暨 資設施建 礎設施建置	70, 400	40	40	0	流廢標次數:1次, 期程修改次數:1次 完成招標,等待本局新建大樓 竣工後通知承商施作.	1050919 最後修改期程 1051226/1061001 招/決標 1061101/開/完工
13	105AM00143	財務採購	警察局/ 後勤科/	局本 警用 工程 電系 統 業 置 案	12, 488	0	0	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 局本部新建工程警用無線電 系統建置案,預算106年 12.488萬,於106年4月26 日以815萬元決標予「訊銓通 整合系統科技有限公司」,動 工日期俟新建大樓驗收、點交 情況,由本局以公文另行通 知。	1051206 最後修改期程 1080601/1081201 招/決標 開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經	執	行進度言	+(%)		
次次	編號	種類	單位	案件名稱	費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
14	105AP00063	財物 券務 採購	環保局/ 環境没 大隊/環 境設施大 隊第三組	105 年臺中 市焚化廠底 渣委託再利 用處理計畫	147, 030	85	85	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 106年3月再利用資料完成驗 收,清運量不足扣罰作業簽辦 中。	1060519 最後修改期程 1050620/1050930 招/決標 1051130/開/完工
15	105AP00064	財物 勞務 採購	環保局/ 環境/環 大設環 境 境 策第三組	購置巨大廢 棄物破碎機 設備	16, 000	85	85	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 本案已安裝完成,目前試運轉 中。	1060505 最後修改期程 1050630/開/完工
16	105AP00110	財物 券務 採購	環保局/ 空氣及噪 音管制科	臺中市交通 空氣品質監 測站設置計 畫	39, 070	55	55	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 管考進度為55%,無落後情形。	1050217 最後修改期程 1050331/1050930 招/決標 開/完工
17	105AP00135	財勞採物務購	環廢理棄科管保棄科物廢理物	105年 置野 工	13, 500	40	40	0	流廢標次次。 期程7月10日提報8月執行成 果次次次月月10日提報8月執行成 果、8月16日協助沙。 果、8月16日協助沙。 書出場場所,於106年8月9日提送「清 水區,於106年8月9日提送「清 水區,於106年8月9日提送「清 水區,以上, 水區, 水區, 水區, 水區, 水區, 水區, 大區, 大區, 大區, 大區, 大區, 大區, 大區, 大	1060421 最後修改期程 1051115/開/完工

項	案件	案件	主辦		總預算經	執	行進度言	+(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
									棄物流向深度查核輔導 4 家 次、場址清理計畫審查 6 件。	
18	105AR00010	財物券務採購	地政局/ 雅潭地政 /第二課	105 年度大 臺中地區委 外辦理地籍 圖重測勞務 採購案	11, 182	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 廠商已報完工驗收,尚未驗收	1060608 最後修改期程 1050610/開/完工
19	105DJ00005	發工	文化局/ 文化資產 處/資課	后里馬場文 化資產維護 工程	50, 000	56	56	0	流廢標次數:2次, 期程修改次數:1次 本案工程因有老樹影響標的 物進行施作,業於106年8月 31日業召開農業局工作小組 審議老樹修剪計畫,俟農業局 通知計畫通過後方可進行老 樹修剪。	1060731 最後修改期程 1060331/1060430 招/決標 1060531/1080430 開/完工
20	106A725003	財物券殊購	梧棲公所 /社會課/	106 年度臺 中市梧棲區 公所投保區 民團體意外 保險	11, 000	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 依契約內容辦理	1060117 最後修改期程 1060310/開/完工
21	106A735002	財物 券務 採購	大肚公所 /社會課/	臺中市大肚 區公所 106 年區民團體 意外險	12, 500	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 己簽約完成,民眾均依符合申 請條件申請	1060215 最後修改期程 1060525/開/完工
22	106A736001	財物 券務 採購	龍井公所 /社會課/	106 年臺中 市龍井區區 民團體意外 保險	16, 500	40	40	0	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 辦理作業中	1060104 最後修改期程 1051226/開/完工
23	106AB00025	財物 勞務 採購	民政局/ 生命禮儀 管理處/	106 年臺中 市殯葬資訊 整合管理系	11, 342	30	30	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 106年8月29日辦理開標程	1060828 最後修改期程 1060929/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經	執	行進度言	计(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
			秘書室	統建置案					序,依相關期程進行辦理。	
24	106AD00076	財物勞務採購	教育局/ 國民小學 /上石國 小	臺中市 106 學年 哲	11, 400	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.106年8月1日開始履約。 2.美籍教學助理人員已於 8/18分發至申請的學校。	1060626 最後修改期程 1060730/1061116 招/決標 1070316/開/完工
25	106AD00078	財物 券務 採購	教育局/ 國民小學 /大鵬國 小	臺中市 106 年度校務行 政電腦更新 採購案	32, 380	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已完成第一批交貨	1060626 最後修改期程 1060725/開/完工
26	106AD00086	財物勞務採購	教育局/ 計會教育 科/社會 教育科第 二股	臺博 中 覽 展 整 內 賽 聚 教 養 聚 務 案	236, 925	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 於106年8月3日決標,8月 29日簽約,得標廠商為財團法 人台灣區花卉發展協序,目前 履約執行中。	1060710 最後修改期程 開/完工
27	106AD00087	財物 勞務 採購	教育局/ 國民小學 /烏日國 小	106 年度臺 中市中小學 資訊及網路 設備更新採 購案	66, 770	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 履約中	1060713 最後修改期程 1060705/1060930 招/決標 1061016/開/完工
28	106AD00101	財物勞務採購	教育局/ 國民小學 /僑忠國 小	臺中市政府 教育局 106 年度改善國 中小飲用水 設備	10, 494	10	10	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 招標文件簽辦完成	1060824 最後修改期程 1061115/1061216 招/決標 1070116/開/完工
29	106AD01014	財物 券務	水利局/ 防災工程	106 年大型 移動式抽水	14, 500	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次	1060126 最後修改期程 1060331/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經	執	行進度言	+(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
		採購	科/	機維運及搶 險委託專業 服務					持續辦理	
30	106AD01020	財物務採購	水利局/ 水利養護 工程科/	臺中市 市 市 市 道 普 子 第 一 第 一 第 一 副 量 查 人 孔 調 查 人 孔 調 查 在 人 名 人 名 人 名 人 名 人 名 人 名 人 名 人 名 人 名 人	34, 650	55	55	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 工作計畫書核定	1060301 最後修改期程 1060415/1060731 招/決標 1061231/開/完工
31	105AD01040	財物務採購	水利局/ 污水營運 科/	臺中市福田 水 中 次 有 機 污 水 类 洗 清 除 處 理	48, 100	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 依契約規定執行污泥清運工 作	1051128 最後修改期程 1051230/開/完工
32	105AE00021	財物 勞務 採購	經發局/ 產業發展 科/產業 發展科第 二股	105 年度臺 中市青創夢 想家及地方 產業創新研 發推動計畫	14, 200	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 辦理105年度地方型SBIR補 助廠商計畫執行結案	1050130 最後修改期程 1050430/1051130/開/完 工
33	105AE00031	財物務採購	經發月/ 工工業科 四股	105年臺中市精密機械科技創新園一期景觀	13, 000	95	95	0	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 1. 廠存 1. 廠在契約於每月15日前 備妥上個月相關維護資料,向 機關申請會勘確認,於8月1 日函送相關資料。2. 第四 請款作業(106年5月-106年 7月),廠商依契約規定於次月 15日前備妥3個月相關維護 資料,向機關申請分期驗收, 於8月30日辦理驗收作業。	1050304 最後修改期程 1050613/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經	執	行進度言	<b>+</b> (%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
34	105AE00032	財物務採購	經發局/ 工業科/ 工業科第 四股	105 年臺中 市精密機械 科技創新園 區一期公共 設施維護工 作	10, 000	40	40	0	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 標案執行中	1050302 最後修改期程 1050727/開/完工
35	105AE00044	財物務購	經發局/ 工業科/ 工業科第 四股	105 臺中市 精密新機園 大創期標準工 房新 等 等 理 理	15, 007	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 標案執行中	1051019 最後修改期程 1050808/開/完工
36	105AF00032	財勞採物務購	建設 大 科/	東生道號(第境委務) 學問國石、智響技學的人類 1、階響技學的人類 2 段評術學 4 段標環估服	20, 000	55	55	0	流解作为。 105年 2010年 201	1050203 最後修改期程 1050226/1051230 招/決標 1061229/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經	執	行進度言	<b>+</b> (%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
									疇界定指引表。已於2月16	
									日核定路線可行性評估報告	
									暨規劃作業並提送範疇界定	
									指引表至環保局,環保局來函	
									106年3月17日中市環綜字第	
									10600274866 號函告知 106 年	
									4月5日召開第二階段環境影	
									響評估範疇界定會議。已於	
									106年4月5日召開第二階段	
									環境影響評估範疇界定會	
									議。106年4月13日由秘書長	
									主持召開第1、2標工程如何	
									通過新環評大會策略研商會	
									議在案,並於106年4月21	
									日府受建土字第1060079738	
									號函送會議紀錄,預計 106 年	
									4月28日於區公所召開里鄰	
									長座談會針對路線詳細說	
									明。106年5月1日由秘書長	
									主持第1、2標工程如何通過	
									新環評大會策略第二次研商	
									會議在案,並於106年5月15	
									日府受建土字第 1060094422	
									號函送會議紀錄;106年5月	
									4 日與蔡議員成圭服務處謝秘	
									書現勘了解現況;106年5月	
									2日及12日分別於和平區公	
									所及豐原區公所召開里鄰長	
									座談會針對路線詳細說明;	
									106年5月22日由市長主持會	
									議,並向市長報告新方案了解	

項	案件	案件	主辨		總預算經	執	行進度言	+(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
									辦況;106年5月24日由局長 主持專案會議,刻依會議結論 及局長裁(指)示事項辦理, 並於106年5月25日由林副 市長陵三主持會議並會同本 府交通局及觀旅局了解路 規劃深及護樹團體案之言詞 共蘭案及護樹團體案之言 辦論庭於台中地方法院行政 訴訟庭開庭。	
37	105AF00071	財物務採購	建設局/ 土木工程 科/土木 工程科第 一股	水區工案管造器收事施務	175, 601	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 依契約規定執行監造及專案 管單位職責	1050225 最後修改期程 990326/開/完工
38	105AF00100	財物券務採購	建設局/ 土木工程 科/	國 岡 道 溪 南 環 衛 選 所 瀬 野 則 道 エ 明 道 工 側 道 工	13, 940	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 目前履約執行監測中	1050803 最後修改期程 1050831/開/完工
39	105AF00130	財物 券務 採購	建設局/ 土木工程 科/土木 工程科第 一股	105年標設術工作 生生 生生 生生 化 化 不 是 不 是 不 是 不 是 不 是 不 是 不 是 不 是 不 是	11, 585	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 持續派工中	1060104 最後修改期程 1050613/開/完工

項	案件	案件	主辦	N	總預算經	執	行進度言	+(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
				西屯、南 屯、中區、 西區等 10 區)						
40	105AG00022	財務 採購	交停 停 課	臺商園車場等所開進場等等時代,週傳務時間,週傳務時期,	57, 288	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 一、本案已於105年1月1日 起履的大學 一、本案已於105年1月1日 起履的一門 一人 一人 一人 一人 一人 一人 一人 一人 一人 一人 一人 一人 一人	1050128 最後修改期程 1041231/開/完工
41	105AG00023	財務購	交停 停 課人/ 理	臺醫科美車單民中藥博館場勞辦中學、邊車委理國、國停開託案	58, 392	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改之於105年1月1日 起來 一、一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一	1050128 最後修改期程 1041231/開/完工
42	105AG00024	財物	交通局/ 停管處/ 停車管理	臺中市逢 甲、新光三 越、精明商	53, 774	40	40	0	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 一、本案已於105年1月1日	1050128 最後修改期程 1041231/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經	執	行進度言	+(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
			課	圖週邊停車 場停車開 勞務委託 間辦理案					起履約,採按月付款,廠商於 每月十日前檢附前一月份全 月開單月報表勞務酬金每月 結算壹次。 二、本處依實際有效停車繳費 通知單結算,106年7月份勞 務勞驗收已於106年8月17 日驗收合格,刻正辦理106年 7月份勞務費請領作業。	
43	105AG00025	財勞採物務購	交捷開課 一次 推	臺運文土場總中系心地、顧大統北開站問眾烏屯發招案提日線商	25, 000	55	55	0	流廢標次, 期程修改之。 1. 不動。 1. 106. 04. 21 提修修工。 1. 106. 05. 11 召開送修工。 是大力。 是一大力	1050130 最後修改期程 1050315/1050930 招/決標 1091231/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經	執	行進度言	+(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
									計於 106.09.01 提送修正版本。  3 法制作業: 已分別於 106.04.10 (一),106.04.24 (一),106.05.05 (五)召開 三場草案查會,完成7項(修正)草案之審查,唯刻正研擬 調整招商門檻條文,於簽會法制局後,報府一層核定。  4. 土開國際研討會暨招商說明會已於 106.08.02 順利落幕。	
44	105AG00038	財務購	交通局/ 交通規	水為、豐原、豐原、豐原、明華,與一本,與一時,與一時,與一時,與一時,與一時,與一時,與一時,與一時,與一時,與一時	26, 900	85	85	0	流程 106 東京 10	1050130 最後修改期程 1050630/1050801 招/決標 1051231/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經	執	行進度言	+(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
									於建造執命6月20日報府 調整告。6月20日報府 期間 時間報行期 時間報 時間報 時間報 時期 時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間	
45	105AG00040	財勞採物務購	交交科規三人劃通第	大捷討中初行學運規捷期性中級醫系網究區檢臺統可	12, 000	85	85	0	流 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	1050130 最後修改期程 1050630/1050930 招/決標 1051230/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經	執	行進度言	+(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
									4.106年7月26日廠商提送分	
									段與全段、銜接軌與新闢五級	
									機廠之評估報告。	
									5.106 年 8 月 8 日提供審查意	
									見回應表及補充評估文件予	
									高鐵局,敬請該局核轉本案可	
	105130011			+ 1 1	11.000	0.5	0.5		行性研究報告予行政院審議。	
	105AG00041	財物	交通局/	臺中都會區	11,600	85	85	0	流廢標次數:0次,	1060220 最後修改期程
		券務 公 味	交通規劃	大眾捷運後					期程修改次數:1次	991230/1000930 招/決標
		採購	科/交通	續路網藍線					1. 交通部於 105/12/21 複審通	1001231/開/完工
			規劃科第 二股	可行性研究					過並於106年1月11日函發	
			一版						審查意見及會議紀錄,依審查 意見完成修正,並於106年3	
									月3日報請交通部審議。	
									2.106年5月9日召開工作小	
									組會議討論藍線延伸線、 藍	
									線沿線土地開發效益評估等	
									議題,廠商已於5月26日提	
4.0									送成果。	
46									3.106年6月9日拜會高鐵局	
									副局長,6月14日依高鐵局意	
									見召開會議討論,6月15日再	
									次拜會高鐵局,6月22日廠商	
									已依高鐵局書面意見提送補	
									充資料,7月17日廠商完成	
									TIF 部分。	
									4.106年7月26日廠商提送分	
									段與全段、銜接軌與新闢五級	
									機廠之評估報告。	
									5.106年8月8日提供審查意	
									見回應表及補充評估文件予	

項	案件	案件	主辨		總預算經	執	行進度言	+(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
									高鐵局,敬請該局核轉本案可 行性研究報告予行政院審議。	
47	105AG00048	財物勞務採購	交通局/ 交通工程 科/	臺中市公共 自行建理 系統運管理 (第二期)	345, 000	55	55	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.106年5月份已完成213站 營運啟用,持續辦理接電啟用 及新設站點建置。 2.106年度第二次預算追加於 106/8/8審議通過,刻正辦理 復工事宜。	1050604 最後修改期程 1050620/1060320 招/決標 1061220/開/完工
48	105АН00032	財務購	都住工工科 卷 《	105 年度市政願景館包)	37, 900	55	55	0	流廢標次數:1次, 期程修改字數:2次 8/3日 召開影片計會 8/7日 檢送施 書書核定版 8/14日 檢送輕隔間吸音棉及 設備線之件 8/20日 完成構修 電、投影設備佈線 8/21日 檢送審文件 8/21日 檢送機審文件 8/23日 與林副局長討論影片 腳本 8/25日 檢送照明燈具送審文件 8/28日 檢送照明燈具送審文件 8/28日 檢送系文件 8/28日 檢送系文件 8/28日 檢送系文件 8/28日 檢送系文件 8/28日 檢送系文件 8/28日 檢送系文件 8/28日 檢送系文件 8/28日 檢送系文件 8/28日 檢送系文件 8/28日 檢送系文件	1060811 最後修改期程 1051110/1060110 招/決標 開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經	執	行進度言	+(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
49	102AH00018	財物券務採購	都發局/ 城鄉計畫 科/	台中市都市 計畫主要計 畫通盤檢討 規劃案	20, 500	85	85	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 106年8月7日函送「變更臺 中市都市計畫主要計畫(第四 次通盤檢討)案逕向內政部陳 情案件」本府研析意見予內政 部並請其協助擇期召開專案 小組審查。	1020730 最後修改期程 1020630/1020815 招/決標 1021115/開/完工
50	102AH00023	財務購	都發計畫	大及計及畫畫作工	11,000	85	85	0	流與 10年 105 年 105 年 104 年 10 月 19 日 105 年 105 年 104 年 10 月 10 日 105 年 10	1060413 最後修改期程 1020815/1020830 招/決標 1021115/開/完工
51	102AH00027	財物 勞務	都發局/ 城鄉計畫	擴大大里都 市計畫改採	27, 000	85	85	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次	1060222 最後修改期程 1020815/1020919 招/決標

項	案件	案件	主辨		總預算經	執	行進度言	+(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
		採購	科/	市地重劃開發案					經濟部水利署 106.8.14 召開 認屬國家重大建設審認會 議,會議紀錄 106.8.24 送達, 後續將由經濟部水利署函送 行政院核定。	開/完工
52	102АН01021	財物 勞務 採購	文化局/ 臺中資產 /資產修 復課	國定古蹟霧 库尔尔第二人 电线电路 电线电路 电线电路 电线电路 电线线 电线线 化二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	13, 000	100	100	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案彩繪修復案,業已106年 6月14日完成驗收事宜,目前 辦理撥付(尾)款項事宜。	1020830 最後修改期程 1021130/1031030 招/決標 1041115/開/完工
53	103AF00081	財務購	建大科/	東勢一隻	15, 835	40	40	0	流程學 23.104年11月30日簽辦第 1、2 標子 11月30日簽辦第 1、2 標子 105年1月27日開 23.104年12月25日開 24.104年12月31日開 24.104年12月31日開 24.104年12月31日 24.104年12月31日 24.104年12月31日 25.105年1月2日 25.105年1月21日 25.105年1月21日 25.105年1月21日 26.105年1月26日 26.105年1月26日 27.原訂於段 27.原訂於日 27.原計 26.105年2月5 27.原計 27.原計 28. 28. 29. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20	1030905 最後修改期程 1030930/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經	執	行進度言	+(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
									28. 現正依計畫定期實施監測作業中。	
54	103AG00016	財物 勞務 採購	交通局/ 交通工程 科/	臺中市車 自行建 等 等 選 管 續 擴 養 續 養 續 養 續 養 續 養 養 續 養 養 養 養 養 養 養	169, 000	85	85	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.本案已於105年8月份已完成100站營運啟用,後續擴充 40站租賃站已全數完成。 2.至契約期滿前,由微笑單車 公司進行營運管理。	1030122 最後修改期程 1030328/1030928 招/決標 1040328/開/完工
55	103AH00011	財務縣	都發合/ 綜合 全劃 企劃 二股	豐原都檢書通出	15, 000	85	85	0	流療標次數:0次, 期程修改之開展覽30 年11月6日起公開展覽30 天,於105年12月23日召開 天,於105年12月23日召開 不,於105年12月23日召開 本,於106年2月24日市 事第15次會議進行審 4月25日過過,並於106年4 月25日過過,並於106年4 月36日召開專案小組第1整合 部分106年9月8日召開 等分,訂於106年9月8日召開 等十個第十級第十級 時間 明前 明前 會議。	1030121 最後修改期程 1030430/1030730 招/決標 1031231/開/完工
56	103АН00025	財物務採購	都發局/都市設計工程科/	大宅門特區 (原水湳經 貿生態園 區)開發專 案管理(PM) 計畫	24, 000	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 8月16日召開水湳智慧城各 重大建設專案進度控管及爭 取納入前瞻基礎建設會議;水 湳3D動畫預計9月中完成3D	1030303 最後修改期程 1030225/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經	執	行進度言	+(%)		
次次	編號	種類	單位	案件名稱	費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
									動畫。本案將於8月1日移撥 至都發局都市設計工程科續 辦。	
57	103АН00040	財務購	都会合 科/ 劃 一	擬 際 區 案 國 定 劃	14, 850	70	70	0	流程修正、106年5月 176年4月27日、106年5月 176年4月27日、106年5月 17日召開工作會議討論年5月 23日召開「擴工后里東場會 23日開「過去」事業 23日本林園明書」事業組 3日本林說明日子 3日本村園田書」等召別 3日本村園田書」等召別 3日本村園田書」等召別 3日本村園田子 3日本村園田子 3日本村田 3日本村 3日本村田 3日本村 3日本村 3日本村 3日本村 3日本村 3日本村 3日本村 3日本村	1030903 最後修改期程 1030515/1030530 招/決標 1030830/開/完工
58	103АН00047	財務購	都發局/ 城鄉計畫 科/	臺內公地檢門不可以與一個學學的一個學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學	25, 000	85	85	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 1.105年8月8日市長召開本 市公共設施用地解編會議。 2.105年9月1日內政部召開 第一次審查會。 3.105年9月19日函請本府相 關單位補充相關資料。 4.105年10月12日召開第10 次工作簡報會議,並請相關單 位於105年10月21日前函覆。 5.11月21日函請教育局提供	1060124 最後修改期程 1031231/1040214 招/決標 1041115/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經	執	行進度言	<b>+</b> (%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
									撤銷徵收之學校用地及體育場用地資料。 6.105年12月12日召開第11次工作簡報會議, 7.105年12月13日再次請教育局對於學校用地變更方案表示意見。 8.106年1月9日將修正後整體規劃構想再提請內政部審議。 9.106年2月9日內政部召開第2次會議。 10.106年2月22日召開第13	
									10.106年2月22日召開第13次工作會議。 11.106年3月27日修正資料提請內政名開會議。 12.106年4月28日提請內政部審查會、(5月22日內政部審查會、(5月22日收到會議紀地方座談會。 15.106年5月5日內政部審查會、(5月22日收到會議紀地方座談會。 15.清查變更範圍土地所有權人清冊。 16.請教育局提供撤銷徵公開展 16.請教育局提供撤銷徵公開展 17.106年9月1日起公告公開 展覽45天。 18.106年9月2日起於本市29區辦理說明會。	

項	案件	案件	主辨		總預算經	執	行進度言	+(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
59	103AP00125	財物券務採購	環保局/ 清潔隊管 理科/清 潔隊管理 科第二股	103 年度環 保署補助辦 理垃圾車加 裝濾煙器示 範運行計畫	10, 800	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 8月30日31日辦理驗收,惟 潭子區車輛106-UP車身撞 到,濾煙器亦損壞無法運作, 主驗訂定9月5日辦理複驗。	1060731 最後修改期程 1040228/1040710 招/決標 1050410/開/完工
60	104AD00023	財物 券務 採購	教育局/ 國民小學 /文山國 小	104 年度高 級中等以 學校及 園投保公共 意外責任保 險聯合採購	37, 840	85	85	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 未賠付事件持續處理中	1050419 最後修改期程 1040113/1040305 招/決標 1040805/開/完工
61	104AE00024	財物券務採購	經發局/ 工業科第 三股	臺 國 展 書 雲 麗 麗 書 雲 麗 麗 書 雲 電 書 雲 雅 麗 雅 麗 雅 雅 雅 雅 雅 雅 雅 雅 雅 雅 雅 雅 雅 雅 雅	27, 430	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.廠商依約於106年8月7日 提報106年7月工作月報表至 局備查,本局於106年8月15 日存供備查。	1040713 最後修改期程 1041020/開/完工
62	104AF00093	財物 券務 採購	建設局/ 土木工程 科/土木 工程科第 一股	華南路 三 東	10, 300	55	55	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 環境影響說明書初稿	1041118 最後修改期程 1050115/1051231 招/決標 1061231/開/完工
63	104AH00009	財物務採購	都發局/ 城鄉計畫 科/	鳥都併畫 大畫主 子 大畫主 子 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	15, 000	85	85	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 9.104年8月14日辦理現勘。 10.104年9月30日召開本案 第2次工作簡報會議。 11. 廠商業已於104年10月21 日函送期中報告書。	1031218 最後修改期程 1040601/1040701 招/決標 1041231/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經	執行	行進度言	<b>+</b> (%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
									12. 本案業於 104 年 11 月 5 日	
									召開期中審查會議。	
									13.104年12月15日檢送期中	
									報告修正本。	
									14.104年12月18日召開第3	
									次工作簡報會議。	
									15.105 年 1 月 15 日召開第二	
									次期中審查會。	
									16.105 年 3 月 1 日召開第 4	
									次工作簡報會議。	
									17.105年3月30日辦理公告	
									徵求意見。	
									18.105年4月6日召開公告徵	
									求意見座談會。	
									19.105年5月4日召開機關協	
									調會議。	
									20.105 年 5 月 17 日召開第 5	
									次工作簡報會議。	
									21.105 年 5 月 18 日提交期末	
									報告。	
									22.105年6月16日召開期末	
									審查會。	
									23.105年7月6日檢送期末報	
									告書修正版。	
									24.105 年 8 月 16 日召開工作	
									簡報會議討論公展草案內容。	
									25.105年10月26日提交公開	
									展覽草案。	
									26.105 年 12 月 2 日辦理公開	
									展覽(12月16日公展說明	
									會)。	

項	案件	案件	主辨		總預算經	執	行進度言	+(%)	ll a share	N. 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
次	編號	種類	單位	案件名稱	費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
									27. 烏日通檢 106 年 2 月 13 日	
									召開市都委會第1次專案小	
									組。	
									28. 高鐵通檢 106 年 2 月 16 日	
									召開市都委會第1次專案小 組。	
									29. 烏日通檢 106 年 3 月 7 日	
									召開市都委會第2次專案小	
									組。	
									30. 烏日大肚整併 106 年 3 月	
									10日召開市都委會第1次專	
									案小組、6月22日第2次專案	
									小組。	
									31. 烏日通檢 106 年 3 月 23 日	
									第3次小組。3月30日第4	
									次小組。4月25日第5次小	
									組。5月26第6次小組。7月	
									11 日第7次小組。106 年 8 月 9 日第 8 次小組。	
									32. 高鐵通檢 106 年 3 月 24 日	
									召開市都委會第2次專案小	
									組。5月4日第3次小組。6	
									月2日第4次小組。6月28	
									日第5次小組。7月17日第6	
									次小組。106年8月17日變3	
									案協商會議。	
	104AK00041	財物	社會局/	臺中市公設	18, 087	40	40	0	流廢標次數:0次,	1031230 最後修改期程
		勞務	兒少福利	民營托嬰中					期程修改次數:0次	1031229/開/完工
64		採購	科/兒少	ż					沙鹿、豐原托嬰中心依契約收	
			福利科第						托幼兒中	
			一股							

項	案件	案件	主辨		總預算經	執	行進度言	+(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
65	104AK00078	財物務採購	社會局/ 身心障礙 福利科/	委託辦理 『中湯傷』 第一十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十	14, 443	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 依契約持續辦理相關團體、活 動中	1041228 最後修改期程 1040928/開/完工
66	104AM00117	財物 券務 採購	警察局/ 犯罪預防 科/	104 年度「第 13、14 期重 劃區治安影 點」錄影覧 視系統榮 設施採購案	14, 330	55	55	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 持續建置中。	1040827 最後修改期程 1050131/1060630 招/決標 1071231/開/完工
67	106AP00033	財物勞務採購	環/ 環/ 環/ 選/ 選/ 選/ 選/ 選 選 選 選 選 選 選 選 選 選 選 選 選	106 年度採 購掃街車 5 輛	22, 300	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 履約中。	1060110 最後修改期程 1060425/開/完工
68	106AP00034	財物 券務 採購	環線 湯 湯 環 環 環 環	106 年度採 購密封壓縮 式垃圾車 28 輛	75, 600	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 廠商於106年7月28日完成 履約,目前規格查驗中	1060110 最後修改期程 1060505/開/完工
69	106AP00036	財物勞務採購	環 清 理 科 清 理 科 管 理 科 第 理 形 管 理 系 門 形 管 理 段 二 形 五 形 五 形 五 股 五 股 五 股 五 股 五 股 五 股 五 股 五	106 年度採購清溝車 4	22, 000	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 履約中。	1060110 最後修改期程 1060525/開/完工
70	106AP00044	財物 券務 採購	環保局/ 環境設施 大隊/環 境設施大	106 年山海 屯都等 12 區 掩埋場水質 處理廠操作	18, 057	55	55	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 依契約工作規範執行中	1060116 最後修改期程 1051226/1060208 招/決標 1060930/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經	執	行進度言	+(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
			隊第二組	維護申報及 換修節能等 工作						
71	106AP00050	財物券務採購	環保局/ 西屯區清 潔隊/	106 年度清 淨市容—擴 大道路清掃 執行計畫	24, 120	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.本案已於105年12月30日 簽約,並於106年1月1日開 始履約。 2.7月份付款已簽奉核准,刻 正辦理憑證事宜。	1060121 最後修改期程 1051227/開/完工
72	106AP00066	財物務採購	環保局/ 環境 大境 り 環 大 り 環 大 り る り る り る り る り る り る り る り る り る り	105年臺中 市文成炭 設備委託 投行 作管理 (後 續擴充)	30, 455	55	55	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 106年1-6月服務費用已核銷 付款,106年7月份服務費用 於106年8月25日辦理核銷。	1060202 最後修改期程 1051231/1060630 招/決標 1061031/開/完工
73	106AP00069	財務採購	環保 紹 紹 名 管 氣 管 氣 管 氣 管 氣 管 和 及 制 及 制 及 制 及 制 股 利 股 利 股 利 股 利 り 日 り 股 り り り り り り り り り り り り り り り り	106 年臺中市柴油 型	17, 900	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.)106.8.22召開8月份工作 檢討會議。2.)106.8.10拜訪 臺中港務警察,瞭解車輛管制 情形。3.)106.8.18召開期中 報告審查會議。4.)106.8.29 召開「臺中市柴油車管制及補 助說明會」5.)106.8.30辦理 第3季教育訓練。6.)依契約 規範執行各工作項目。	1060208 最後修改期程 1060317/1060610 招/決標 1060731/開/完工
74	106AP00076	財物 券務 採購	環保局/ 空氣及噪 音管制科 /空氣及	106 年臺中 市環境品質 監測站設置 計畫	30, 837	30	30	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 本案於106年8月11日重新 上網公告中	1060627 最後修改期程 1060920/1070110 招/決標 1070331/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經	執	行進度言	+(%)		
次次	編號	種類	單位	案件名稱	費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
			噪音管制 科第三股							
75	106AP00002	財物務採購	環境/環 保護/環 大設 境第三組	臺中市焚化 廠底渣委託 再利用處理 計畫	256, 681	55	55	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 106年3月、4月清運量不足 扣罰作業簽辦中;106年5 月、6月完成驗收請款資料彙 整辦理中。	1051020 最後修改期程 1051231/1060331 招/決標 1061130/開/完工
76	106AP00003	財物勞務採購	環 空 音 学 報 発 是 管 氣 是 管 氣 是 管 氣 是 管 氣 是 管 氣 是 管 二 股 种 第 二 股	106 年臺中 市二行舊、 車汰新購低 時、 門、 時、 時、 時、 時、 時、 時、 時、 時、 時、 時、 時、 時、 時、	10,000	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 依規劃進度執行工作,並於 106年8月16日召開期中報告 審查會議。	1051128 最後修改期程 1051230/1060608 招/決標 1060731/開/完工
77	106AP00007	財務購	環境/	106 管固 環境 案 是 工污查 染 應 畫 工污查 染 應 畫 學 職 變	32,000	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次次, 期程修改之 數式工程。 1. 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一	1060112 最後修改期程 1051231/1060728/開/完 工

項	案件	案件	主辨		總預算經	執	行進度言	+(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
									8. 露天燃燒查核 0 件次 9. 營建工程總懸浮微粒 (TSP) 檢測作業 0 點次 10. 營建工程施工機具引擎使 用液體燃料抽驗 5 點次 11. 環保法規講習及查核實務 教育訓練 1 場次 ~8/27	
78	106AP00011	財物務採購	環究 音管氣 / 空音 制 / 空音 制 及 制 段 制 段 制 段	106 年臺中 市環境 監測 動式 野動式 上 監測 東 上 作 計 業 工 作 計 業 十 二 門 半 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	12, 170	55	55	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 一、於106年8月30日召開 期中報告審查會議。二、管考 進度為55%,無落後情形。	1051219 最後修改期程 1060215/1060731 招/決標 開/完工
79	106AP00014	財物務採購	環空音/空音/空音 科第一人 噪科 及制 及制 股制 股制 股制 股制 股制 股制 医甲醛二二甲基甲醛二二甲基甲醛二二甲基甲醛二甲基甲醛二甲基甲醛二甲基甲醛二甲基甲	106 年臺中 市細懸浮微 粒〈PM2.5〉 採樣分析計 畫	16, 500	55	55	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.本計畫預計PM2.5採樣及質量分析180次,累計至8月29 日共執行113次。 2.空氣品質預報預計270天, 累計至8月底共執行167天。	1060125 最後修改期程 1060224/1060714 招/決標 1061110/開/完工
80	106AP00015	財物券殊購	環介 保 名 学 会 管 和 学 和 等 和 等 和 是 等 和 是 等 和 是 的 一 の 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	106年 有 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	45, 270	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.106年8月28日上午10時 辦理第7次工作檢討會議。	1051219 最後修改期程 1060301/1060510 招/決標 1060831/開/完工
81	106AP00017	財物	環保局/ 環境設施 大隊/環	106 年臺中 市飛灰穩定 化物清運及	59, 297	55	55	0	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 106年1-6月服務費用已核銷	1051230 最後修改期程 1060131/1060630 招/決標 1061031/開/完工

項	案件	案件	主辦		總預算經	執	行進度言	+(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
			境設施大 隊第一組	處理服務					付款,106年7月份服務費用 目前簽辦陳核中。	
82	106AP00021	財物券務採購	環保局/ 空衛管氣 /空衛子 /空音 科第一股	106 年臺中 市營建空污 費收費管理 及道路洗掃 查核計畫	14, 500	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 8月7日、8月14日及8月21 日共辦理9點次施工機具排氣 檢測,8月17日辦理街塵檢測 4點次,8月24日辦理工作檢 討會議,8月22日辦理期中審 查會議,符合計畫規劃進度。	1051222 最後修改期程 1051231/1060430 招/決標 1060815/開/完工
83	106AP00024	財務 採購	環保 壤水 壤水 壤 /水 壤 第二 料 第二 開 解 開 開 開 開 開 附 開 附 和 期 和 期 和 用 和 用 和 用 和 用 和 用 和 用 和 用 和 用	106 年度臺中市土壤及地下水方。 地方 及查 工作計畫	15, 230	55	55	0	流程等。 京教 京教 京教 京教 京 京 京 京 京 京 京 京 京 京 京 京 京	1051230 最後修改期程 1060120/1060720 招/決標 1061030/開/完工
84	106AN00018	財物勞務採購	消防局/ 災害搶救 輪救科災害 搶救科災 害搶救股	106 年度化 學消防車1 輛採購案	13, 500	55	55	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 履約中	1060202 最後修改期程 1060120/1060630 招/決標 1061031/開/完工
85	106AN00030	財物 券務	消防局/ 秘書室/	106 年度消 防人員及職	11, 298	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次	1060331 最後修改期程 1060501/1061001 招/決標

項	案件	案件	主辨		總預算經	執行進度計(%)				
次	編號	種類	單位	案件名稱	費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
		採購	秘書室文 書庶務股	員應勤服裝 採購案					106 年 4 月 6 日決標,由榮格 服裝有限公司得標。106 年 4 月 17~21 日套量服裝,目前依 契約製作中。	開/完工
86	106A000013	財物 勞務 採購	衛生局/ 保健科/	106 年人類 乳突病毒疫 苗接種計畫 (HPV)	31, 872	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 目前規劃第2劑校園接種期 程,預計10月開始接種。	1060118 最後修改期程 1060831/開/完工
87	106AM00096	財物 勞務 採購	警察局/ 刑事大隊 /科技組	涉案車輛查 緝網擴充暨 更新案	11,970	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 按規劃進度執行中	1060612 最後修改期程 1060831/1061201 招/決標 1061207/開/完工
88	106AN00005	財物 勞務 採購	消災科/ 授料 排 排 排 排 排 救 救 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股	106 年度消防帽採購案	12, 042	55	55	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 履約中	1060202 最後修改期程 1060120/1060630 招/決標 1061031/開/完工
89	106AN00015	財物 勞務 採購	消防局/ 災害 料/災害 搶救 擔換殺股	106 年度雲 梯消防車1 輛採購案	25, 000	55	55	0	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 履約中	1060202 最後修改期程 1060120/1060630 招/決標 1061031/開/完工
90	106AN00016	財物 券務 採購	消防局/ 災害災科/ 換料 換換 大類 大類 大類 大類 大類 大類 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型	106 年度消防衣採購案	24, 422	55	55	0	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 履約中	1060202 最後修改期程 1051231/1060630 招/決標 1061031/開/完工
91	106AG00028	財物 券務 採購	交通局/ 停管處/ 停車規劃 課	106-109 年 度租賃 PDA 開單設備案	19, 070	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 8/10辦理紙張驗收	1060515 最後修改期程 1060815/1061101 招/決標 開/完工

項次	案件 編號	案件 種類	主辨單位	案件名稱	總預算經 費 (仟元)	執行進度計(%)				
						預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
92	106AG00030	財勞採物務購	交停停課局處管車	臺商園車單民案中屬道場勞聯中美邊車委理人族術停開託	72, 240	40	40	0	流期 106年6月30年6月30年7月106年6月30年7月106年6月30年7月106年6月30年7月106年6月30年7月106年6月30年10月1日7日2日月105,030,000元產隆約105,030,000元產隆約105,030,000元產產的該關於,案統幣 87,000,000元產產的該關於 105,030,000元產產。 7月公司 105,030,000元產產 105,030,000元產產產產產產產產產產產產產產產產產產產產產產產產產產產產產產產	1060612 最後修改期程 1060820/開/完工
93	106AH00012	財物務採購	都發局/都計測量工程科/	臺中 106 年度 書 理 地 程 数 量 技 服 務 案	19, 000	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.本案於106.3.31簽訂契約。 2.刻正依契約書履約執行中。	1060119 最後修改期程 1060531/1061031 招/決標 1070228/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經	執	行進度言	+(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
94	106AH00020	財物 勞務 採購	都發局/ 秘書室/ 秘書室第 二股	都市發展局 檔案數位化 影像製作案	20, 000	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 1. 廠商於8月7日提交7月份 工作報告。2.8月30日召開本 案需求訪談會議	1060522 最後修改期程 1060706/1070207 招/決標 1070820/開/完工
95	106AH00031	財物 券務 採購	都發局/ 城鄉計畫 科/	變都(及市區畫通案更計有至重部三人數等人數學的主題,與一個人類的主題,與一個人類的主題,與一個人類的主題,與一個人類的主題,與一個人類的主題,與一個人類的主題,與一個人類的主題,以一個人類的主題,以一個人類的主題,以一個人類的主題,以一個人類的主題,以一個人類的主題,以一個人類的主題,以一個人類的主題,以一個人類的主題,以一個人類的主題,以一個人類的主題,以一個人類的主題,以一個人類的主題,以一個人類的主題,以一個人類的主題,以一個人類的主題,以一個人類的主題,以一個人類的主題,以一個人類的主題,可以一個人類的主題,可以一個人類的主題,可以一個人類的主題,可以一個人類的主題,可以一個人類的主題,可以一個人類的主題,可以一個人類的主題,可以一個人類的主題,可以一個人類的主題,可以一個人類的主題,可以一個人類的主題,可以一個人類的主題,可以一個人類的主題,可以可以一個人類的主題,可以一個人類的一個人類的一個人類的一個人類的一個人類的一個人類的一個人類的一個人類的	13, 000	30	30	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 106.09.04 簽准重新上網公 告。	1060728 最後修改期程 1061130/1070730 招/決標 1080228/開/完工
96	106AH00037	財物	都發局/ 建造管理 科/	臺中市建築 中市大數縣 雲端資料長期 建置 計畫	85, 000	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 於106年5月5日決標,並於 106年5月15日簽訂契約,目 前執行專案中。	1060125 最後修改期程 1060531/1061231 招/決標 1071231/開/完工
97	106AD00050	財物券務採購	教育局/ 國民中學 /太平國 中	106 年暑假 暨 106 學年 度第 1 學期 例假日安心 午餐券聯合 招標	104, 510	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 一、本案已於6月13日決標。 二、依契約規定辦理履約中。 三、廠商依規提送餐券審核履 約中。	1060501 最後修改期程 1060630/開/完工
98	106AD00061	財物 券務 採購	教育局/ 國民小學 /新光國 小	106 學年度 學生午餐外 訂團膳採購	11, 358	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 完成簽約	1060517 最後修改期程 1060630/開/完工
99	106AM00054	財物 勞務	警察局/ 後勤科/	106 年警用 車輛採購案	64, 350	20	20	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次	1060213 最後修改期程 1061030/1061115 招/決標

項	案件	案件	主辨	<b>.</b>	總預算經	執	行進度言	+(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	費 (仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
		採購							一、四輪傳動吉普式巡邏車3 輛、頂防車3輛、勤務車 (中型客車)1輛、勤務車1 輛於4月17日下單採購,巡 運車47輛偵防車、25輛於5 月16日下單採購,巡邏機車 100輛,偵防機車50輛於8 月4日下單採購,另剩餘款於 9月1日下單採購勤務車1 輛、巡邏車1輛、巡邏機車9 輛。 二、8月18日 OUTLANDER 巡邏 車等12輛驗收交貨,9月1 日納智捷巡邏車等67輛驗收 交貨。	開/完工
100	106AE00008	財物 券務 採購	經發局/ 工業科第 四股	106年臺灣密灣大學學院 有一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一	19, 000	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 廠商依約履約中,並於8月9 日提送7月工作月報,本局 106年8月11日備查。	1060125 最後修改期程 1060124/開/完工
101	106AE00011	財物 券務 採購	經發局/ 工業科/ 工業科第 三股	大里夏田產 業園區委託 申請設置案	42, 300	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.廠商於106年8月10日依 規檢送106年7月份工作月 報,本局於106年8月16日 存供備查。	1060124 最後修改期程 1060420/開/完工
102	106AE00018	財物 勞務	經發局/ 工業科/	106 年精密機械科技創	13, 000	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次	1060125 最後修改期程 1060620/開/完工

項	案件	案件	主辦		總預算經	執	行進度言	+(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
		採購	工業科第四股	新園區一期 景觀維護計 畫					廠商依契約於8月1日開工, 並就園區範圍內植栽枯死部 分,進行清除作業。	
103	106AE00034	財物務採購	經發局/ 商業科/ 商業科第 一股	社會創新產 業發展計畫	12, 000	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 業於8月2日月16日辦理「群 眾募資三步曲」第一場工作 坊,並接續於8月9日及8月 16日辦理第二、三場次工作 坊。	1060203 最後修改期程 1060221/1060930 招/決標 1070930/開/完工
104	106AF00001	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市 106 年度區域型 公園維護工作- 健康公園等 十座公園	13, 331	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 公園維護中	1051230 最後修改期程 1051231/開/完工
105	106AF00063	財物勞務採購	建設局/ 秘書室/	「106年臺中市政府建設局工程救險車(附吊桿抓斗)」財物採購案	21, 040	40	40	0	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 廠商履約中	1060126 最後修改期程 1060315/開/完工
106	106AF00066	財物券務採購	建設局/建築工程科/	臺中市巨蛋 體育館新建 營運移轉 (BOT)招商 委託專業服 務案	20, 000	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已於106年8月16日及24日 辦理台北及台中場招商座談 會。並參與工策會106年8月 18日舉辦之「2017投資台中 說明會」。	1060203 最後修改期程 1060616/1061031 招/決標 1070331/開/完工
107	106AF00077	財物 券務	建設局/ 管線管理	臺中市 106 年度公共設	12, 600	55	55	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次	1060503 最後修改期程 1060531/1060731 招/決標

項	案件	案件	主辨		總預算經	執	行進度言	+(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
		採購	科/	施管線資料 調查暨系統 更新擴充第 5期計畫					已於 8/31 提送期中報告	1060930/開/完工
108	106AF00087	財物券務採購	建設局/ 景觀工程 科/	2018 臺博里 小店林 一森 一春 一春 一春 一春 一春 一春 一春 一春 一春 一春 一春 一春 一春	13, 020	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 辦理花博統包案專案管理事 宜。	1060824 最後修改期程 1060224/1060315 招/決標 1060630/開/完工
109	106AG00002	財物券務採購	交通局/ 停養/ 停車管理 課	106至107年 臺中市政府 公有停車場 停車費用委 託代收案	118, 367	40	40	0	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 刻正辦理106年7月份廠商代 收本市停車手續費請款作業 事宜,6家廠商手續費合計為 4,645,834元,預計於106年 9月7日前完成核銷作業。	1051130 最後修改期程 1051220/開/完工
110	106AG00016	財物勞務採購	交通局/ 交通行政 科/交通 行政科第 一股	106 年度拖吊車採購案	15, 000	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 106年5月3日決標,並已於 106年5月25日完成簽約事 宜,目前履約中。	1060124 最後修改期程 1060601/1061128 招/決標 開/完工
111	106AG00018	財物勞務採購	交運輸行 公運輸稽查 課	106 年度優 化公車專開 道與相關設 施保全及清 潔維護案	12, 437	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 執行優化公車專用道候車亭 清潔及垃圾清運。	1060213 最後修改期程 1060120/開/完工
112	106AG00019	財物 券務	交通局/ 公運處/	106 年度主 題公車行駛	10,000	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次	1060216 最後修改期程 1060203/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經	執	行進度言	+(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
		採購	運輸稽查課	計畫					106 年 8 月無派車。	
113	106AG00021	財物券務採購	交通局/ 停養/ 停車管理 課	臺中市公有 停車場 費催繳舉 違規通 資料處理	10, 862	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案106年7月份勞務費用共 計377,472元,已於8月16 日完成驗收,刻正粘貼憑證辦 理付款事宜。	1060321 最後修改期程 1060316/開/完工
114	106AG00022	財物務採購	交	106 年度臺 中市交控中 心維運計畫	10, 900	55	55	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 目前辦理中心軟硬體設備提 升工項中,預計八月底提送交 控軟硬體設備報告書。	1060328 最後修改期程 1060501/1060701 招/決標 1061001/開/完工
115	106AG00024	財物勞務採購	交通局/ 交通規劃 科/交通 親 親 見 見 別 発 別 発 月 別 月 月 月 月 月 日 月 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	106 年度台 中市智慧交 通管理系統 建置計畫	11, 000	55	55	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 刻正進行第一階段WEB化系統 及單一簽入功能建置中,預計 八月底提送期中報告書。	1060420 最後修改期程 1060715/1060815 招/決標 1061231/開/完工
116	106AJ00019	財物 勞務 採購	觀旅局/ 旅遊行銷 科/旅遊 行銷科第 一股	2017 臺中國 際踩舞祭	17, 200	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案刻正辦理視覺意象、文宣 廣告內文校對事宜,預計於9 月15日前定稿宣傳本活動。	1060602 最後修改期程 開/完工
117	106AJ00022	財物勞務採購	觀旅局/ 旅遊行銷 科/旅遊 行銷科第 三股	2017臺中國 際花毯節策 展委託專業 服務案	26, 800	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案上網招標中,預定於106 年9月12日辦理開標作業	1060815 最後修改期程 開/完工
118	106AK00003	財物	社會局/ 社會工作 科/	106 年度臺 中市兒少高 風險家庭關	29, 389	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 依契約執行本計畫。	1060110 最後修改期程 1051230/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經	執	行進度言	+(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
				懷輔導處遇 服務計畫						
119	106AK00010	財物	社會局/ 社會工作 科/	106 年度弱 勢家庭個案 管理計畫	15, 620	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 106年8月22日辦理核銷事宜	1051129 最後修改期程 1051231/開/完工
120	106AK00015	財物務採購	社會局/ 長青福利 科/長青 福利科第 二股	106年 顧疑務照顧等語年長身家中身深中身津臨度期心服老障貼短	385, 585	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.持續提供居家服務。2.召開 第3季聯繫會議。3.辦理第3 季業務查核(共計8家)。	1060202 最後修改期程 1051229/開/完工
121	106AK00024	財物務採購	社身福/ 好科 海和 二股	106臺中市 身心障礙中 社區資源中 心勞務委託 案	26, 376	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.依履約內容穩定提供服務。 2.各活動計畫報局核備,陸續 規劃成果展、研討會及課程等 活動。3.第二季巡迴輔導辦理 完成,正籌備第三季巡迴輔	1060204 最後修改期程 1051229/1060415 招/決標 1060715/開/完工
122	106AK00035	財物務採購	社會局/ 長青福利 科/長青 福利科第 二股	臺中市 106 年度獨居老 人緊急救援 守護連線服 務計畫	14, 454	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 預計於10月份辦理第三季核 銷。	1060126 最後修改期程 1051231/開/完工
123	106AK00040	財物 券務 採購	社會局/ 長青福利 科/長青 福利科第	臺中市 106 年度失能老 人交通接送 服務計畫	18, 909	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 辦理3個單位輔導評鑑	1060202 最後修改期程 1051230/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經	執	行進度言	i+(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
			二股							
124	106AK00044	財物 券務 採購	社會局/ 家暴 中心 /兒童 及 少年 組	臺少 年 年 年 年 年 年 年 年 年 第 方 第 第 第 第 五 第 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五	15, 886	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 轉介6案	1060202 最後修改期程 1060105/1060430 招/決標 1060730/開/完工
125	106AK00050	財物券務採購	社會/ 身心科/ 身心科/ 好祖 福和 一般	臺中市身康 中市復康 巴士營運 野宣 畫採購	173, 067	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 依契約內容持續辦理。	1060203 最後修改期程 1051230/開/完工
126	106AK00053	財物勞務採購	社會局/ 身心利科/ 身心利 神神 神神 神神 神神 神神 神神 神神 神神 神神 神神 神神 神神 神神	106 年度輔 具資源中心 設置計畫	10, 080	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 依期程規定辦理	1060203 最後修改期程 1051230/1060415 招/決標 1060715/開/完工
127	106AK00058	財物務採購	社會局/ 兒少福利 科/兒少 福利科第 一股	臺托 心庭 庭 托育服務	43, 055	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 辦理補助案件審查以及辦理 第2季核銷	1060203 最後修改期程 1060104/開/完工
128	106AK00063	財物務採購	社婦 及等 女 性 科 第 二 股 年 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	106 年度臺 中市婦女福 利服務中心	23, 512	40	40	0	流廢標次數:() 次, 期程修改次數:() 次 依契約標的履約	1060203 最後修改期程 1060113/開/完工

項	案件	案件	主辨	\\.	總預算經	執	行進度言	+(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
129	106AK00070	財物務採購	社會局/ 人民團體 科/人民 團體 二股	臺中市社區 照顧整合性 培力計畫	31, 629	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.執行專案管理事宜 (1) 工作會議 (2)團體督導 (3) 個別督導 (4)外聘督導 2. 執行專案活動 3.執行專案服務 (1)引薦專業輔導團隊服務 (2)專案社區輔導員服務: 開案社區輔導服務及行政聯繫及諮詢	1060330 最後修改期程 1060321/1061215 招/決標 開/完工
130	106AL00003	財物 勞務 採購	勞工局/ 福利促進 科/	106 年度身 心障礙者支 持性就業服 務計畫	13, 634	55	55	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 截至8/29止共媒合就業275 人次,成功推介就業152人 次,共服務9987人次。	1060203 最後修改期程 1060109/1060705 招/決標 開/完工
131	106AL00025	財物券殊購	勞工局/ 就業安全 科/	106 年度職 業訓練委託 案(一)	16, 484	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 截至9/1,16班皆已開班,其 中9班已結訓,尚在就業輔導 期。	1060330 最後修改期程 1060412/開/完工
132	099AE00001	財務 採購	都發局/ 城鄉計畫 科/	變更 臺 等 定 是 完 次 会 計 盤 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数	190, 016	55	55	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 1.彙整內政部都市計畫委員 會106年2月14日第894次 會議審議通過再公開展覽相 關資料。 2.建立公展通知土地所有權 人清冊。 3.106年7月12日府授都計字 第1060143297號公告自年7 月19日起公開展覽30天。	1050729 最後修改期程 931202/931229 招/決標 1061231/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經	執	行進度言	+(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
	106AP00088	財物	環保局/	106 年度「臺	16, 945	70	70	0	4. 彙整相關人陳意見,再提內 政部審議。 5. 細部計畫預計提 106 年 9 月 本市都委會。 流廢標次數: 0 次,	1060224 最後修改期程
133		勞 採 購	水壤/土科質保質保一及護及護股	中染制徵水查市總、收污計流量水查染畫」					期1.17 (1) (1) (1) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	1060224/1060630 招/決標1060731/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經	執	行進度言	+(%)	11	14 17 1 1 1 1 1 H
次	編號	種類	單位	案件名稱	費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
	श्रमा ग्रीप	个里央只	十九			頂疋	] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [	比較	8. 持寶理 第. 持寶理水 新面 第. 持寶理水 新面 第. 持寶理水 新面 新. 大子子 新. 大子子 为. 大子子	
134	106AP00099	財物務購	環保局/ 環境衛生 及毒化物	106 年度臺 中市空地綠 美化推動及	10, 000	40	40	0	資料止確性維護。 17. 辦理事業及污水下水道系統自動監測(視)及連線傳輸措施說明書(或確認報告書)審查及連線確認作業。 流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次, 計畫執行中	1060331 最後修改期程 1060407/1061005/開/完 エ
		1/ NA	管理科/	<b>管理計畫</b>					□ 単 7/1/1	_

項	案件	案件	主辦		總預算經	執	行進度言	+(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
			環境衛生 及毒化物 管理科第 一股							
135	106AP00103	財務務購	環空音/空音/空音/外報科及制及制及制股制	106 年機車排氣稽查與定檢站管理計畫	27, 200	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 本計至106年8月底執 計至106年8月底執 一十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	1060628 最後修改期程 1060731/開/完工
136	106AP00104	財物務採購	環保 清 理 科 / 清 署 第 第 第 二 股 第 二 股 段 用 、 日 服 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	106 年度採 購資源回收 車 38 輛	60, 250	40	40	0	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 8/23本案項目四,五,六,七完 成鋼板採樣;8/25本案項目 一,三完成鋼板採樣;8/31項 目一,三申報完工	1060331 最後修改期程 1060501/1061001 招/決標 開/完工
137	106AP00119	財物 勞務 採購	環保局/ 清潔科/清 潔隊等 科第二股	106 年度採 購資源回收 車 12 輛	15, 600	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 履約中	1060803 最後修改期程 1060815/1070102 招/決標 開/完工
138	106AQ00017	財物 券務 採購	文化局/ 表演藝術 科/表演 藝術科第 一股	2017 臺中爵 士音樂節	12, 000	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 8月7日召開工作會議;8月8 日召開荷蘭日會議;8月9日 至13日假臺中教育大學辦理	1060123 最後修改期程 開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經	執	行進度言	+(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
									青少年爵士樂團甄選。	
139	106AQ00024	財物 券務 採購	文化局/ 臺書書館/ 閱覽典藏 課	106 年度圖 書館營運勞 務承攬採購 案	16, 953	55	55	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 8月7日辦理第七次請款作 業。	1060124 最後修改期程 1051229/1060630 招/決標 1061031/開/完工
140	106AQ00041	財物務採購	文化局/ 臺中館/ 圖資採編 課	臺中市立圖 書館106年 中文圖書採 購案	45, 650	55	55	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 分館及總館(綠美圖)圖書依 約應於7月28完成購書預算 50%之交貨,截至8月31日仍 未達成,預計於9月8日前完 成。本月中下旬也已完成今年 第2次圖書閱選之辦理。	1060126 最後修改期程 1060406/1060801 招/決標 開/完工
141	106AP00116	財物券務採購	環保局/ 大里區清 潔隊/	106 年度臺 中市政府 境保護局清 潔育訓練暨 自強活動	10, 944	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已決標,分11梯次辦理,目 前已辦理2梯次	1060615 最後修改期程 1060731/開/完工
142	106AR00017	財物勞務採購	地政局/ 清水地政 /第二課	106年度臺 中港(第年 中畫(第一 計畫 計畫 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	19, 155	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已完成加密控制點測量,第一 階段成果已備查	1060607 最後修改期程 1060630/開/完工
143	106AU00006	財物 勞務	稅務局/ 消費稅科	106 年使用 牌照稅、房	27, 760	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次	1060125 最後修改期程 1060309/1060327 招/決標

項	案件	案件	主辨		總預算經	執	行進度言	+(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
		採購	/	屋稅繳帳書明、審問數數數與等對相關。通納別與等對作價、通納別及等對作					使用牌照稅下期開徵繳款書 等相關作業預計於 106 年 9 月 25 日前交貨及驗收。	1060627/開/完工
144	106AU00008	財物 券務 採購	稅務局/ 資訊科/ 資訊科機 作股	臺中市政府 106 年度各 機關資訊設 備汰舊換新 採購案	16, 399	85	85	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 8月15日完成標的供應,訂於 8月30日、8月31日、9月1 日辦理驗收。	1060328 最後修改期程 1060331/1060630 招/決標 開/完工
145	106AY00003	財物券務採購	研考會/ 資訊中心 /應用服 務科	106年臺中 市政府第2 代中文服務等 台建置及 1期推廣案	10, 983	55	55	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 8/10召開第3次工作會議	1060413 最後修改期程 1060609/1060627 招/決標 1061130/開/完工
146	106AY00004	財物券務採購	研考會/ 資訊中心 /設備網 路科	臺中市政府 106年度資 訊機房暨所 屬機關電腦 資訊數備維 運案	19, 738	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 期中報告/第二次交貨 7/20完成	1060120 最後修改期程 1051220/1060430 招/決標 1060730/開/完工
147	106AY00007	財務採購	研考會/ 資訊中服 /應用服 務科	公文整合資 訊系統維 與擴充案	15, 967	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.8月4日簽准支付第2期 款,8月8日付款。 2.廠商於8月7日繳交7月工 作報告,符合契約書規定,並 於8月10日審查通過。	1060119 最後修改期程 1051230/1060210 招/決標 1060731/開/完工

項	案件	案件	主辦		總預算經	執	行進度言	+(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
									2.8月15日召開7月份工作進度會議。 3.8月30日至8月31日針對學校檔管辦理2場教育訓練。 4.8月18、19、26日機關及學校公文系統設備調整、設定。	
148	106AY00011	財物 勞務 採購	研考會/ 資訊中心 /設備網 路科	臺中市政府 106 年度各 機關資訊設 備汰舊換新 採購案	43, 061	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已於8月15日完成交貨裝機	1060123 最後修改期程 1060331/1060630 招/決標 1060831/開/完工
149	106AY00012	財物 券務 採購	研考會/ 資訊中心 /設備網 路科	1999 話務系 統改版暨設 備汰換案	20, 730	55	55	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 已於8月8日完成需求訪談, 進入系統開發階段	1060728 最後修改期程 1060630/1060720 招/決標 1060929/開/完工
150	106AY00014	財務縣	研考會/ 資訊劃 /規劃 展科	臺 應 中市智慧 空 會 整 空 全 整 空 圣 置 案	10, 000	55	55	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.本案已陸續訪談及討論資 料介接事宜,並於8/18完成第 2版需求規格書. 2.8/25召開工作會議. 3.8/30交付第一期成果報告 書. 4.目前依合約進度執行中.	1060123 最後修改期程 1060331/1060831 招/決標 1061231/開/完工
151	106AZ00005	財物 券務 採購	原民會/ 經濟建設 及土地管 理組/	2018臺中世 界花卉博覽 會原景族 專區景觀設 計及策佈展 執行勞務採 購	63, 000	30	30	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案業於8月23日上網公 告,預定於9月19日上午9 時截標,9月19日上午10時 開標,並預計於9月底前決標。	1060824 最後修改期程 1061030/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經	執	行進度言	+(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
152	107AG00001	財物券務採購	交通局/ 停管處/ 停車管理 課	107-108 臺 中新光明 停 中 光明 傳 中 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門	72, 240	30	30	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 於8/15辦理資格審查,計2 家合格廠商。8/22辦理工作小 組評選,目前評選結果簽辦當 中。	1060810 最後修改期程 1061001/開/完工
153	106AP00117	財物務採購	環保局/ 空音管氣制 /空音管制 科第一 科第一股	106 市西雅空健環境計量區、港縣內、大區物一調	54, 000	35	40	5	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 106年8月1日簽約 106年8月21日提報大氣作業 規劃書	1060612 最後修改期程 1060930/1061230 招/決標 1071030/開/完工
154	106AR00006	財物券務採購	地政局/ 資訊室/	臺中市地政 整合系統 WEB 版一資 訊安全防護 暨系統軟硬 體擴充案	17, 899	30	35	5	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 106/8/18評選	1060120 最後修改期程 1061016/1061031 招/決標 開/完工
155	106AP00110	財物 勞務 採購	環保局/ 清潔科/清 理科/管理 潔隊管理 科第二股	106 年度環 保署補助辦 理垃圾車加 裝濾煙器示 範運行計畫	11, 700	30	35	5	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 新案件招標文件資料蒐集中。	1060602 最後修改期程 1060930/1071130 招/決標 1081130/開/完工
156	106AG00026	財物 券務 採購	交通局/ 停管處/ 設施工程 課	臺中市豐原 區豐原轉運 中心新建工 程委託專案	15, 900	35	40	5	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 業已於8月15日提送「豐原 轉運站新建工程」規劃設計標	1060516 最後修改期程 1061231/開/完工

項	案件	案件	主辦		總預算經	執	行進度言	+(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
				管理服務案					招標文件,刻正轉本局交規科 辦理後續招標事宜。	
157	105AP00139	財物 勞務 採購	環保局/ 清潔科/清 理科/清 潔隊管理 科第二股	105 年度採 購密封壓縮 式垃圾車 4 輛	12, 200	95	100	5	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 業已完成驗收,目前刻正請款 程序中	1050902 最後修改期程 1060110/開/完工
158	101AC01024	財務採購	交通處/ 捷發路權 課	捷日線場計案 然北開構管	38, 264			10	流廢標次數:0次, 期程修改次數:3次 本業修改次數計成果及 對案各階段規劃設計成果及 說解實主要履約項目皆已 稅稅,於106年8月7日 經機關核單所示須檢附相關 資料於106年8月24日簽本 核可,並於106年8月25日 通知嚴付事宜。	1060208 最後修改期程 1020320/開/完工
159	106AD00075	財物 券務 採購	教育局/ 國民小學 /大新國 小	106 年度充 實中小學圖 書採購案	59, 164	30	40	10	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 各分項得標廠商履約進行中	1060612 最後修改期程 1061115/1061215 招/決標 1070115/開/完工
160	106AH00041	財物 勞務 採購	都發局/ 都市設計 工程科/	106 年度臺 中市社區規 劃師駐地輔 導計畫	19, 000	30	40	10	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 業於106.08.28.檢送執行企 劃書至局。	1060126 最後修改期程 1061110/1061220 招/決標 1070330/開/完工
161	106AM00093	財物 勞務 採購	警察局/ 犯罪預防 科/	106年「治安 要點暨平均 地權基金」 錄影監視系 統採購案	127, 000	30	40	10	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 持續建置中。	1060605 最後修改期程 1061201/1070501 招/決標 1070801/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經	執	行進度言	+(%)	ll	\h. \d \ \ \ \d \ \d \ \h.
次	編號	種類	單位	案件名稱	費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
162	106AP00097	財務購	環保衛生 及管理科/	106 年臺中市登革熱防治噴藥	13, 000	55	70	15	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案分為A、B與C三工區辦 理招標於實藥消毒工作,並別 106年7月4日核定撥行,並別 期款等B區已完成第一梯次 類素工作,第1 期款等B區已於第一梯次 藥消毒工作,並已於核定 藥消毒工作,並已於核定 藥消毒工作,並已於核定 藥消毒工作,並已於核定 藥消毒工作,並已於核定 藥消毒工作,並已於核定 類及第2期款,區已於 第1期及第2期款 209萬2,422元整;C區 第一梯次實藥消毒工作,於 106年8月30日核定撥幣 106年8月30日核定撥幣 106年8月30日核定撥 期款,計新臺幣40萬229元 整。	1060314 最後修改期程 1060417/1060515 招/決標 1060901/開/完工
163	106A000032	財務務購	衛疾科管性股/制線為	106年生約辦苗接票年政委療流園計畫等於感集畫	13, 482	20	35	15	流廢標次數:0次, 期程修改業於106年8月2日 簽本採購長核,採106年8月2日 簽本採購長辦理,於106年8月10 日上網分子網,並於106年8月10 日上網子,並於106年8月10 日本經濟理開標及審查投票 時期,其前所經濟學,共前所有。 一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個	1060824 最後修改期程 1061031/開/完工

項	案件	案件	主辦		總預算經	執	行進度言	+(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
									商之平均總評分均達 70 分以 上,列入議價對象,後續擬辦 理議價及決標事宜。	
164	106AP00086	財物券務採購	環保局/ 清潔科/清 理隊管理 科第二股	106 年度採 購附加抓斗 資源回收車 12 輛	35, 700	40	55	15	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 8/21完成鋼板採樣,廠商於 8/28申報完工	1060303 最後修改期程 1060301/1060915 招/決標 開/完工
165	105A725001	財物 勞務 採購	梧棲公所 /社會課/	105 年度臺 中市梧棲區 公所投保區 民團體意外 保險	11,000			15	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已於8月18日辦理完成驗 收,8月22日辦理完成決算, 目前進行履約保證金退款中。	1050113 最後修改期程 1050305/開/完工
166	105AD00060	財物券務採購	教育局/國民小學/上石國小	臺中市 105 學年 2 招聘 英語教學 孫中英籍 美籍 美籍 美籍 人員	11, 400	85	100	15	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 驗收完畢,請廠商送請款單。	1050801 最後修改期程 1050727/1051116 招/決標 1060316/開/完工
167	105AQ00101	財物務採購	文是 化中 資 上 一 資 連 禁 課	· 13 13 市第 中圖二區 場 二區 場 上區 大工 大工 大工 大工 大工 大工 大工 大工 大工 大工	100, 000	40	55	15	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 發掘單位刻正辦理第四標工 區區段編號8、9、10發掘作 業,目前均依規定時程辦理。	1050803 最後修改期程 1051201/1061201 招/決標 1081201/開/完工
168	105AQ00112	財物 勞務 採購	文化局/ 臺中市文 化資產處 /遺址傳	臺中市 13 期 重劃區第一 標工區涉及 麻糍埔遺址	115, 000	40	55	15	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 106年8月1日提送第一階段 發掘報告書(含下一階段發掘	1051005 最後修改期程 1060301/1070601 招/決標 1080601/開/完工

項	案件	案件	主辨	No. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10	總預算經	執	行進度言	+(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
			藝課	滯洪池工程 搶救發掘計 畫					規劃暨申請書),於8月14日 遺址審議委員會審查,會議紀 錄刻正陳核中,俟本處函文通 知廠商核備後,正式續行發 掘。	
169	106AD00002	財物 券務 採購	教育局/ 國民中學 /安和國 中	106 年寒假 暨 105 學年 度第 2 學期 安心餐 券聯 合招標	85, 099	70	85	15	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 辦理履約中	1051230 最後修改期程 1060201/1060501 招/決標 1060701/開/完工
170	104AP00142	財物 券務 採購	環保 保 保 保 保 保 保 質 保 保 質 保 の と 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	臺污址改龍等改改中, 中, 強, 一里, 世, 一里, 世, 一里, 世, 一里, 一里, 一里, 一里, 一里, 一里, 一里, 一里, 一里, 一里	38, 600	38,600 70		15	流廢標次數:2次, 期程修改次數:1次 一、已完成契約內工作項目 60 塊坵塊(契約 61 筆坵塊,其 中一筆地主自行改善並已解 除列管,後續驗收將減價驗 收),並於106/7/5 提送期末 報告初稿,106/7/17 召開審查 會議,106/7/31 核定期末報告 並於提送定稿本。	1050115 最後修改期程 1050801/1060730/開/完 工
171	105AH00045	財物勞務採購	都發局/都市設計工程科/	105 年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫	18, 000	70	85	15	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 業於106.08.15-18.配合辦理 成果展系列活動,及 106.08.21-24.分區展覽開幕 活動。	1050630 最後修改期程 1051001/1051031 招/決標 1060310/開/完工
172	106AD01030	財物 勞務 採購	水利局/ 水利養護 工程科/	2018 台中花 博豐原葫蘆 墩第5區戶 外景觀設計 及佈展委託	36, 000	10	30	20	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 8/10上網公告	1060809 最後修改期程 1061130/開/完工

項	案件	案件	主辦		總預算經	執	行進度言	<del>i</del> †(%)		
次次	編號	種類	單位	案件名稱	費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
				專業服務案						
173	106AM00020	財物 券務 採購	警察局/ 犯罪預防 科/	106 年度錄 影監視系統 維護保養勞 務採購案	54, 655	20	40	20	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 持續辦理中	1060203 最後修改期程 1061030/1061130 招/決標 1061230/開/完工
174	106AM00067	財物	警察局/ 後勤科/	106 年行政 人員服裝採 購案	11,808	10	35	25	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 廠商履約中	1060224 最後修改期程 1061229/1070330 招/決標 1070330/開/完工
175	106AQ00093	財物勞務採購	文化局/ 文化研究 科/文化 研究科第 一股	中華民國各 界慶祝106 年國慶專業服 發採購案	14, 600	40	70	30	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 8月18日辦理評選會議,並於 8月24日完成議價決標,訂於 8月29日召開工作會議。	1060804 最後修改期程 開/完工
176	106AM00066	財物券務採購	警察局/ 後勤科/	106 年行政 警察防水透 氣雨衣採購 案	11, 952	10	40	30	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 廠商履約中	1060224 最後修改期程 1061229/1070330 招/決標 1070330/開/完工
177	106AP00062	財物勞務採購	環保局/ 環境檢驗 科/環境 檢驗科監 測股	環境檢驗實 驗室擴充及 汰換儀器設 備	19, 800	40	95	55	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案廠商已依限履約完成,本 局並已於8月28日完成驗收。	1060123 最後修改期程 1060330/開/完工
178	106AD00003	財物券務採購	教育局/ 國民小學 /潭陽國 小	臺中市 105 年度充實國 民小學圖書 館藏書量 畫(中文圖書)	40, 695	40	95	55	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已於106.8.16將各校資料親 自送至教育局。	1060106 最後修改期程 1060517/開/完工
179	106AD00004	財物 券務	教育局/ 國民小學	臺中市 105 年度充實國	10, 175	40	95	55	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次	1060106 最後修改期程 1060517/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經	執	行進度言	+(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	費(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
		採購	/潭陽國	民小學圖書 館藏書量計 畫(英文圖 書)		15, 560   40			各校資料已送交協辦學校,本校已於106.8.16將所有資料送至教育局。	
180	105AR00009	財物務採購	地政局/ 清水地政 /第二課	105年度皇帝 一十十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	15, 560	40	95	55	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已完成第4期驗收作業	1050201 最後修改期程 1050930/開/完工

# 參、一般公文處理時效

## 一、一級機關

起迄日期:106/08/01 至 106/08/31

	and my party	應辨	公文		-2-25-55	and the state of	laren da jeti	rana di ang	رع	辨結公文統	計						待辦?	文統計	
	本月份	裁至上月	本月創稿	合計	a 1,2,200	i jarana jara	<b>發文</b>	統計	51243433	ete ine set e	小計		辨結公	文合計	發文平均	待辨公	文统計	未逾辨理	己逾辨理
	新收件數	<b>被主工力</b> 待辦件數	数	[1]+(2)+		(含)辨結	6日以上至30			上辦結	(5)+(6)+	存查件数	(8)÷		使用日數		(10)	期限待辨	1 1
			2.24	(3)	件數	%	件數	%	件數	. %	(7)	100	件數	%		件數	%	件數	件數
合計	118,970	(2) ·: 14,510	46.210	179.690	(5) 62,107	(51/(8):	(6) 415	.(6) 7 (8)	( <b>7</b> )::	(7)/(8)	62.522	102,238	164,760	91.69	(11)	(12) 14,930	8.31	(13) 14,405	(14)
秘書處	1.015	14,510	115	1,183	252	99.60	413	0.40	0	~	253	853	1,106	93.49	1.72	14,930	6.51	77	0
民政局			667	3,271	1,340	99.00		0.40	0			1.694	3,035	92.79	1.72	236	7,21	234	2
	2,363	241					0		0	-	1,341 479			94.40	1.72	236 96	5.60	23 <del>4</del> 96	0
財政局	1,276	90	349	1,715	479	100.00	4	-		-		1,140	1,619	89.39	1.69	1.257	10.61	1,228	29
教育局	7,642	1,027	3,176	11,845	5,125	99.92	·	0.08	0	-	5,129	5,459	10,588		1.09		11.38	1,220	353
建設局	11,388	1,990	4,159	17,537	5,154	98.00	105	2.00	0	-	5,259	10,283	15,542	88.62		1,995			1
社會局	6,951	1,030	2,325	10,306	3,977	98.86	46	1.14	0	-	4,023	5,273	9,296	90.20	2.14	1,010	9.80	985	25
警察局	3,751	318	1,549	5,618	2,626	99.96	1	0.04	0	-	2,627	2,775	5,402	96.16	1.08	216	3.84	215	1
衛生局	7,019	832	2,373	10,224	2,985	98.61	42	1,39	0	-	3,027	6,366	9,393	91.87	2.00	831	8.13	820	11
環境保護局	8,296	1,216	3,982	13,494	4,486	99.60	18	0.40	0		4,504	7,848	12,352	91.54	1.77	1,142	8.46	1,132	10
地政局	3,442	307	779	4,528	1,785	98.08	35	1.92	0	-	1,820	2,260	4,080	90.11	1.87	448	9.89	446	2
經濟發展局	6,020	666	1,097	7,783	1,732	98,41	28	1.59	0	-	1,760	5,369	7,129	91.60	2.09	654	8.40	651	3
新聞局	906	128	158	1,192	152	96.20	6	3.80	0	-	158	879	1,037	87.00	3.10	155	13.00	154	-
主計處	926	85	244	1,255	296	100.00	0	-	0	-	296	846	1,142	91.00	1.50	113	9.00	113	0
人事處	874	60	213	1,147	386	100.00	0	-	0	-	386	678	1,064	92.76		83	7,24	83	<del> </del>
研考會	1,450	128	369	1,947	312	100.00	0	-	0	-	312	1,463	1,775	91.17	<b>——</b>	172	8.83	172	-
政風處	762	82	187	1,031	247	99.60	1	0.40	.0	-	248	697	945	91.66	1.62	86	8.34	86	+
勞工局	4,100	790	2,940	7,830	2,151	98.08	42	1.92	0	-	2,193	4,884	7,077	90.38		753	9.62	733	+
水利局	6,597	737	2,777	10,111	3,683	99.97	1	0.03	0		3,684	5,460	9,144	90.44	<u> </u>	967	9.56	964	<del> </del>
地方稅務局	12,007	1,248	8,503	21,758	10,675	99.98	2	0.02	0	-	10,677	10,239	20,916	96.13	1	842	3.87	842	<b></b>
農業局	2,967	485	1,039	4,491	1,482	99.33	10	0.67	0	-	1,492	2,605	4,097	91.23	1	394	8.77	389	<del>}</del>
交通局	3,092	443	1,018	4,553	1,249	98.66	17	1.34	0	-	1,266	2,878	4,144	91.02	1.69	409	8.98	<del>                                     </del>	
觀光旅遊局	1,571	189	485	2,245	712	99.44	4	0.56	0		716	1,269	1,985	88.42	2,35	260	11.58	257	<del>                                     </del>
法制局	1,958	136	519	2,613	688	100.00	0		0		688	1,778	2,466	94.37	1.16	147	5.63	147	1
消防局	5,418	374	632	6,424	975	99.80	2	0.20	0		977	5,127	6,104	95.02	1.94	320	4,98	320	0
文化局	1,241	183	881	2,305	665	98.96	7	1.04	0		672	1,409	2,081	90.28	1.72	224	9.72	223	1
客委會	514	40	105	659	108	99.08	1	0.92	0		109	502	611	92.72	1.36	48	7.28	48	0
都市發展局	13,132	1,213	4,696	19,041	7,481	99.68	24	0.32	0	-	7,505	10,008	17,513	91.98	1.90	1,528	8.02	1,520	1
原民會	892	163	344	1,399	400	99.50	2	0.50	0	-	402	816	1,218	87.06	2.50	181	12.94	181	0
運動局	1,400	256	529	2,185	504	97.11	15	2.89	0		519	1,380	1,899	86.91	2.21	286	13.09	262	. 24

	January 1, 5, 5	應朔	公文		a justana ar	e Maleurie se	d deservi.	are tyraf elem	己辨	結公文統計	· jog land jardy	Dan sanatan					待辦 2	· 文統計	
	本月份	截至上月	本月創稿	合計		eggara para	發文/				小計	71 J 71 T	辨結公		登文平均	待辨公		未逾辨理	己逾辦理
		待辦件數	数	(1)+(2)+ (3)		(含)辨結	6日以上至30			<b>上辨结</b>	(51+(61+ (7)	存查件數		+ (9)	使用日數	(4) -		期限待辩	期限待辦
	(1)	(2)	(3)	[4]	件數 [5]	(5)/(8)	件数 [6]	(6)/(8)	<u>件數</u> 〔7〕	(7)/(8)	(8)	(9)	件数 (10)	(10)7(4)	(11)	件数 [12]	(12)/(4)	件數 (13)	件数 [14]
合計	47,035	3,275	14,227	64,537	23,564	99.95	12	0.05	0	_	23,576	36,645	60,221	93.31	1.40	4,316	6.69	4,305	11
中區區公所	1,082	79	342	1,503	470	100.00	0	-	0	-	470	956	1,426	94.88	1.06	77	5.12	77	0
東區區公所	1,334	54	368	1,756	692	100.00	0	-	0	_	692	978	1,670	95.10	0.98	86	4.90	86	0
西區區公所	1,805	113	458	2,376	882	100.00	0	,	0	-	882	1,310	2,192	92.26	1.27	184	7.74	184	0
南區區公所	1,587	70	440	2,097	841	100.00	0		0	-	841	1,157	1,998	95.28	0.97	99	4.72	99	0
北區區公所	1,881	119	750	2,750	1,186	100.00	0	-	0	-	1,186	1,415	2,601	94.58	1.16	149	5.42	149	0
西屯區公所	2,459	136	792	3,387	1,535	100.00	0	-	0		1,535	1,717	3,252	96.01	1.09	135	3.99	135	0
南屯區公所	1,967	108	614	2,689	1,036	100.00	0	-	0	-	1,036	1,456	2,492	92.67	1.68	197	7.33	197	0
北屯區公所	2,400	175	985	3,560	1,690	100.00	0	-	0	-	1,690	1,687	3,377	94.86	1.46	183	5.14	183	0
豐原區公所	2,064	127	856	3,047	1,259	99.92	1	0.08	0	-	1,260	1,588	2,848	93.47	1.20	199	6.53	199	0
大里區公所	2,265	186	611	3,062	986	100.00	0	-	0	_	986	1,859	2,845	92,91	1.25	217	7.09	217	0
太平區公所	2,363	289	907	3,559	1,269	100.00	0	-	0	-	1,269	2,040	3,309	92.98	1.61	250	7.02	248	2
清水區公所	1,656	85	424	2,165	796	100.00	0	-	0	-	796	1,254	2,050	94.69	1.03	115	5.31	115	0
沙鹿區公所	1,616	119	522	2,257	777	100.00	0	-	0	-	777	1,320	2,097	92.91	1.47	160	7.09	160	0
大甲區公所	1,596	89	553	2,238	837	100.00	0	-	0	-	837	1,238	2,075	92.72	1.40	163	7.28	163	0
東勢區公所	1,519	97	366	1,982	625	100.00	0	*	0	-	625	1,230	1,855	93.59	1.74	127	6.41	127	0
梧棲區公所	1,307	128	395	1,830	534	100.00	0	-	0	-	534	1,151	1,685	92.08	1.51	145	7.92	145	0
鳥日區公所	1,428	79	432	1,939	753	100.00	0	-	0		753	1,078	1,831	94,43	1.26	108	5.57	108	0
神岡區公所	1,515	112	335	1,962	674	100.00	0	_	0	-	674	1,131	1,805	92.00	1.76	157	8.00	157	0
大肚區公所	1,312	70	320	1,702	534	100.00	0	-	0	-	534	1,066	1,600	94.01	1.14	102	5.99	102	0
大雅區公所	1,657	127	686	2,470	1,016	100.00	0		0	-	1,016	1,262	2,278	92.23	1.84	192	7.77	192	0
后里區公所	1,564	106	391	2,061	654	100.00	0	-	0	-	654	1,227	1,881	91.27	1.65	180	8.73	180	0
霧峰區公所	1,667	130	482	2,279	727	100.00	0	-	0	-	727	1,385	2,112	92.67	1.38	167	7.33	167	0
潭子區公所	1,537	94	511	2,142	795	100.00	0	-	0		795	1,240	2,035	95.00	1.41	107	5.00	107	0
龍井區公所	1,537	93	399	2,029	790	99.87	1	0.13	0	-	791	1,114	1,905	93.89	1.23	124	6.11	124	0
外埔區公所	1,197	88	235	1,520	430	100.00	0	_	0	-	430	948	1,378	90.66	1.83	142	9.34	142	0
和平區公所	1,426	163	476	2,065	742	98.67	10	1.33	0	-	752	1,122	1,874	90.75	2.03	191	9.25	182	9
石岡區公所	1,017	74	165	1,256	317	100.00	0	-	0		317	830	1,147	91.32	1.62	109	8.68	109	0
大安區公所	1,157	90	160	1,407	368	100.00	0	-	0	-	368	909	1,277	90.76	1.98	130	9.24	130	0
新社區公所	1,120	75	252	1,447	349	100.00	0		0	-	349	977	1,326	91.64	1.52	121	8.36	121	0

### 肆、人民陳情案件管制情形

### 一、本府及市長室交辦(一級機關)

資料期間: 106年08月01日至106年08月31日

資料下載日期:106年09月1日

	項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	世界花卉博覽會辦公室	運動局
受	理情形・上	月累計	756	0	20	2	24	41	99	45	148	28	30	3	49	10	66	14	14	62	10	5l	9	0	13	0	0	2	0	0	10	0	0	6
	・本月	月件数	127	1	1	0	6	6	12	2	27	3	6	0	6	3	14	0	4	11	0	18	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	,累	計	883	1	21	2	30	47	111	47	175	31	36	3	55	13	80	14	18	73	10	69	10	0	18	0	0	2	0	0	10	0	0	7
索	件來源・本	府	21	0	0	0	0	0	3	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 市	長室	106	1	1	0	6	6	9	2	23	2	6	0	6	3	14	0	4	10	0	6	1	0	ົວ	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	· 其	-他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合	\$ <del>†</del>	91	1	1	0	4	2	8	1	19	3	3	0	б	1	9	0	4	6	0	18	I	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	依	限	77	1	1	0	3	2	5	0	16	3	2	0	6	1	9	0	2	8	0	15	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	l
已結	逾	限	14	0	0	0	1	0	3	1	3	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件	数百分比	71.65	100.00	100.00	0.00	66. 67	33. 33	66. 67	50, 00	70.37	100.00	50.00	0.00	100.00	33. 33	64. 29	0, 00	100.00	54. 55	0.00	100,00	100.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	合	計	36	0	0	0	2	4	4	1	8	0	3	0	0	2	5	0	0	5	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未結	未逾	限	34	0	0	0	2	4	3	1	8	0	3	0	0	2	5	0	0	4	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾	限	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·適當	處理	91	1	1	0	4	2	8	1	19	3	3	0	6	1	9	0	4	6	0	18	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1
處理 方式	·轉權責	機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
715	· 不予處3	哩(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	鼓励件	数	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 本府及市長室交辦(區公所)

資料期間: 106年08月01日至106年08月31日

資料下載日期:106年09月1日

																											十八章			
	項目	總計	每中市中园园公所	臺中市東區區公所	臺中市西區區公所	臺中市南區區公所	臺中市北區區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	奎中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	奎中市梧楼區公所	奎中市烏田區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	奎中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	奎中市新社區公所
受:	理情形・上月累計	35	1	0	0	0	1	1	0	l	4	4	1	1	2	1	1	1	l	2	3	2	2	2	2	1	0	0	I	0
	·本月件數	7	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1
	·累 計	42	1	0	0	0	2	1	0	1	5	5	1	1	2	1	1	1	ł	2	4	2	3	2	2	2	0	0	1	1
索包	件來源·本 府	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	•市長室	7	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	l	0	1	0	0	I	0	0	0	1
	· 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	승 <b>計</b>	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
/:	依 限	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	l	0	0	0	0	0	0	0	0	I	0	0	0	0	1	0	0	0	1
己結	途 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件数百分比	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Q. 00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	100.00	0.00	0,00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	合 計	3	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
未結	未逾限	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	·適當處理	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
處理 方式	·轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	· 不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	鼓励件数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 二、 服務中心受理(一級機關)

資料期間: 106年08月01日至106年08月31日

資料下載日期:106年09月1日

									,																		45 T	+~ ·			, 0,	/1 -		
MANAGAMAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A	項目	∄	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	世界花卉博覧會辦公室	運動局
受	理情形・	上月累計	305	0	6	0	1	27	13	24	34	3	8	2	17	12	88	. 5	15	24	3	6	5	2	1	0	0	0	9	0	0	0	0	0
		本月件數	28	0	2	0	1	1	I	1	5	0	0	0	5	0	10	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		累計	333	0	8	0	2	28	14	25	39	3	8	2	22	12	98	5	15	24	3	7	5	3	1	0	0	0	9	0	0	0	0	0
案件	来源・聯	合服務中心	28	0	2	0	1	1	1	1	5	0	0	0	5	0	10	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合	計	19	0	1	0	1	1	1	1	2 -	0	0	0	3	0	7	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依	限	19	0	1	0	1	1	1	1	2	0	0	0	3	0	7	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	Đ	0	0	0
己結	逾	限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理	件数百分比	67.86	0.90	50.00	0.00	100.00	100, 00	100.00	100.00	40.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0,00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100, 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0, 00	0.00
	合	計	9	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未結	未	. 逾 限	9	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>e</b>	途 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	· à	適當處理	19	0	1	0	1	1	1	1	2	0	0	0	3	0	7	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理 方式	· 轉權	責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Q	0	0	0	0	0	0.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予	處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	鼓勵	件数	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 服務中心受理(區公所)

資料期間:106年08月01日至106年08月31日

資料下載日期:106年09月1日

		3	т —	т —			1				i ·							T					,				·			<del></del>
	項目	總計	臺中市中區區公所	臺中市東區區公所	臺中市西區區公所	臺中市南區區公所	臺中市北區區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧楼區公所	臺中市鳥日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	奎中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
受	理情形・上月累計	6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	· 本月件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・累計	6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	]	0	0	0	0
案件	来源・聯合服務中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	송 하	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- 45	依限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件数百分比	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	숨 하	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未結	未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	己逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・適當處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理 方式	·轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
" ~	·不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 三、市長信箱受理(一級機關)

資料期間: 106年08月01日至106年08月31日

資料下載日期:106年09月1日

	項目	總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	世界花卉博覽會辦公室	運動局
受	理件數	3, 128	1	6	30	4	84	90	254	405	303	35	116	29	38	43	1, 153	57	67	247	26	26	23	6	36	1	8	0	16	0	2	0	0	22
	合計	2, 304	0	6	28	4	58	68	211	335	213	24	98	26	34	25	779	38	36	177	23	15	23	5	35	1	8	0	13	0	2	0	0	19
已結	依限	2, 220	0	6	28	4	58	67	175	306	204	24	97	26	33	25	775	38	36	177	22	14	23	5	35	1	8	0	12	0	2	0	0	19
件數	逾限	84	0	0	0	0	0	1	36	29	9	0	1	0	1	0	4	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	占受理件 數百分比	73. 66	0.00	100.00	93, 33	100.00	69. 05	75. 56	83. 07	82, 72	70. 30	68. 57	84. 48	89. 66	89. 47	58.14	67, 56	66. 67	53. 73	71.66	88. 46	57. 69	100.00	83. 33	97. 22	100.00	100.00	0.00	81.25	0.00	100.00	0.00	0.00	86. 36
未	合計	824	1	0	2	0	26	22	43	70	90	11	18	3	4	18	374	19	31	70	3	11	0	1	1	0	0	0	3	0	0	0	0	3
結件	未逾限	787	1	0	2	0	26	22	33	47	87	11	18	3	4	18	374	19	30	70	3	11	0	1	1	0	0	. 0	3	0	0	0	0	3
數	已逾限	37	0	0	0	0	0	0	10	23	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處	適當處理	2, 198	0	6	25	4	55	56	200	314	213	16	97	24	34	24	772	36	33	175	22	9	23	5	12	1	8	0	13	0	2	0	0	19
理方	轉權責機 關處理	95	0	0	3	0	3	12	11	21	0	8	1	2	0	Transition of the state of the	4	0	3	2	1	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
式	不予處理 (存查)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
皷	<b>支勵件數</b>	20	0	0	0	0	0	1	0	2	***	0	0	0	0	0	9	1	0	2	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0

資料期間:106年08月01日至106年08月31日

資料下載日期:106年09月1日

			,	-		,																								<del>, ,</del>
	項目	總計	臺中市中區區公所	臺中市東區區公所	臺中市西區區公所	臺中市南區區公所	臺中市北區區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧棲區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
受	理件數	199	2	0	3	4	5	7	7	6	24	10	9	13	32	1	2	6	4	10	7	7	3	3	7	16	5	3	1	2
	合計	187	2	0	3	3	5	7	7	5	21	10	8	13	32	1	2	6	3	9	7	7	3	3	6	13	5	3	<b>\$</b>	2
已結	依限	187	2	0	3	3	5	7	7	5	21	10	8	13	32	1	2	6	3	9	7	7	3	3	6	13	5	3	1	2
件數	逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件 数百分比	93, 97	100.00	0, 00	100.00	75.00	100.00	100.00	100.00	83. 33	87.50	100.00	88. 89	100.00	100.00	100. 00	100.00	100.00	75. 00	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00	85. 71	81.25	100. 00	100.00	100.00	100.00
未	合計	12	0	0	0	***	0	0	0	1	3	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0 .
結件	未逾限	11 -	0	0	0	1	0	0	0	1	3	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0
數	已逾限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處	適當處理	175	2	0	3	3	5	7	7	5	19	10	8	11	31	1	2	6	3	9	6	4	2	3	6	12	4	3	1	2
理方	轉權 責機 關處理	12	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1	3	1	0	0	qued.	1	0	0	0
式	不予處理 (存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓	勵件數	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

### 四、1999 話務中心受理(一級機關)

資料期間:106年08月01日至106年08月31日

資料下載日期:106年09月1日

	項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工 局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	世界花卉博覽會辦公室	運動局
受	理情形・上月累計	42250	30	399	74	820	2024	6362	12209	2703	1094	748	309	800	482	6308	368	831	5028	261	345	125	184	252	6	17	62	253	12	11	0	5	128
	・本月件數	6176	9	59	11	104	307	981	1757	397	165	85	37	77	55	871	82	128	762	48	57	18	25	40	0	0	16	40	0	2	0	0	43
	·累 計	48426	39	458	85	924	2331	7343	13966	3100	1259	833	346	877	537	7179	450	959	5790	309	402	143	209	292	6	17	78	293	12	13	0	5	171
	숨 計	4644	6	50	10	93	273	805	1420	222	137	61	33	64	34	596	56	89	455	42	49	16	22	35	0	0	12	32	0	2	0	0	30
	依限	4334	6	50	10	93	273	675	1275	209	135	59	33	62	34	595	56	86	454	42	47	16	22	35	0	0	11	32	0	2	0	0	22
已結	途 限	310	0	0	0	0	0	130	145	13	2	2	0	2	0	1	0	3	1	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	8
	占受理件数百分比	75, 19	66. 67	84. 75	90.91	89. 42	88. 93	82, 06	80.82	55. 92	83. 03	71.76	89. 19	83. 12	61.82	68. 43	68. 29	69.53	59. 71	87. 50	85. 96	88. 89	88.00	87, 50	0.00	0.00	75, 00	80.00	0.00	100.00	0.00	0.00	69, 77
	合 計	1532	3	9	1	11	34	176	337	175	28	24	4	13	21	275	26	39	307	6	8	2	3	5	0	0	4	8	0	0	0	0	13
未結	未逾限	1395	3	9	1	11	34	161	233	161	28	24	4	13	21	275	26	39	307	6	8	2	3	5	0	0	4	8	0	0	0	0	9
	已逾限	137	0	0	0	0	0	15 ·	104	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
	·適當處理	4173	6	50	0	86	170	609	1351	221	113	61	32	64	24	585	56	78	454	34	48	. 15	21	22	0	0	12	29	0	2	0	0	30
處理 方式		441	0	0	10	7	99	195	68	0	23	0	1	0	10	0	0	5	0	8	0	1	ì	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
// X	· 不予處理(存查)	30	0	0	0	0	4	1	1	1	1	0	0	0	0	11	0	6	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
	鼓勵件数	68	0	6	0	1	0	0	14	0	1	1	1	5	0	14	0	2	8	1	0	0	0	8	0	0	0	6	0	0	0	0	0

### 1999 話務中心受理(區公所)

資料期間: 106年08月01日至106年08月31日

資料下載日期:106年09月1日

	項目	總 計	臺中市中區區公所	臺中市東區區公所	臺中市西區區公所	臺中市南區區公所	臺中市北區區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧楼區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
受:	理情形・上月累計	3559	19	51	65	38	125	127	106	100	421	428	269	126	237	65	60	89	159	125	100	263	82	105	146	148	36	26	11	32
	·本月件數	588	3	8	7	8	17	12	25	18	64	73	54	23	45	12	15	19	28	26	11	30	13	18	21	25	4	2	2	5
	・累 計	4147	22	59	72	46	142	139	131	118	485	501	323	149	282	77	75	108	187	151	111	293	95	123	167	173	40	28	13	37
	<u> </u>	528	3	7	7	8	16	11	19	15	60	64	47	21	42	6	14	18	24	24	11	30	13	14	21	23	3	1	1	5
己結	依 限	527	3	7	7	8	16	11	19	15	60	64	47	21	42	6	14	18	24	24	11	30	13	14	21	23	2	1	1	5
J. 70	逾 限	l	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	占受理件數百分比	89.80	100.00	87. 50	100.00	100.00	94. 12	91.67	76.00	83. 33	93, 75	87.67	87.04	91.30	93. 33	50.00	93. 33	94.74	85. 71				100.00	<del></del>	100.00		75, 00	50.00		100.00
	合 計	60	0	1	0	0	1	1	6	3	4	9	7	2	3	6	1	1	4	2	0	0	0	4	0	2	1	1	1	0
未結	未逾限	56	0	1	0	0	1	1	5	3	4	9	7	2	3	5	1	0	4	2	0	0	0	4	0	2	l -	1	0	0
	已逾限	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	·適當處理	475	3	7	7	8	16	11	15	14	48	59	44	20	36	6	10	16	23	24	11	28	9	13	18	21	3	1	1	3
處理 方式	·轉權責機關處理	49	0	0	0	0	0	0	0	1	12	5	3	1	6	0	4	2	1	0	0	2	4	1	3	2	0	0	0	2
	· 不予處理(存查)	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	鼓勵件數	9	0	1	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關)

資料期間: 106年08月01日至106年08月31日

資料下載日期:106年09月1日

			, .		, ,		, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,																				貝小丁					- '		
	項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	世界花卉博覽會辦公室	運動局
受	理情形・」	上月累計	649	0	13	1	22	28	<b>4</b> 5	66	121	ő	14	3	22	35	154	9	21	35	6	22	3	0	12	1	1	l	6	0	1	0	0	2
	٠ ۶	本月件数	82	0	0	0	2	4	4	4	9	9	2	Đ	3	5	34	0	3	2	0	1	2	0	6	0	0	0	0	0	l	0	0	0
	. }	<b>통</b> 하	731	9	13	1	24	32	49	70	130	á	16	3	25	40	188	9	24	37	6	23	5	0	18	1	1	1	6	0	2	0	0	2
臶	件来源・	總統府	19	0	0	0	1	1	1	l	2	0	1	0	0	5	3	0	2	1	0	0	l	0	0	0	- 8	0	0	0	0	0	0	0
		行政院	40	0	0	0	1	1	1	2	1	0	1	0	2	0	23	0	1	0	0	1	I	0	4	0	0	0	0	0	]	0	0	0
		監察院	13	0	0	0	0	2	1	0	5	0	0	0	0	0	2	0	0	j	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		其他	10	0	0	0	0	0	1	l	1	0	0	0	1	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	숨	計	57	0	0	0	0	1	4	4	4	0	2	0	3	5	23	0	3	2	0	0	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依	展	56	0	0	0	0	1	4	3	4	0	2	0	3	ā	23	0	3	2	0	0	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結		限	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ç	0	0	0	0	0	0
	占受理化	牛數百分比	69.51	0.00	0.00	0,00	0.00	25.00	100.00	100.00	44, 44	0.00	100.00	0,00	100.00	100.00	67. 65	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	66.67	0.00	0, 00	0, 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	令	st .	25	0	0	0	2	3	0	0	5	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0
未結	未	逾 限	24	0	0	0	2	3	0	0	4	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	G	0
	€.	逾 限	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	· ið	當處理	55	0	0	0	0	1	4	4	3	9	2	0	3	4	23	0	3	2	0	0	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
庭理 方式	· 轉權 i	黄機關處理	2	0	0	0	0	0	0	Ð	1	0	0	Đ	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	· 不予。	<b>庭理(存查)</b>	9	0	0	Đ	0	9	0	Đ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	鼓励台	‡ 数	Ð	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)

資料期間: 106年08月01日至106年08月31日 資料下載日期:106年09月1日

								-												<del>,</del>	<sub>-</sub>	<del></del> -,	,							<del></del>
	項目	總計	臺中市中區區公所	臺中市東區區公所	奎中市西區區公所	臺中市南區區公所	臺中市北區區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧楼區公所	臺中市烏日區公所	奎中市神岡區公所	奎中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	<b>委中市龍井區公所</b>	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
爱:	理情形・上月累計	41	0	1	1	0	0	Ð	0	2	8	10	2	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	2	1	2	4	0	0	0
	·本月件數	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	Đ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	· 累 計	46	0	l	1	0	0	0	0	2	9	14	2	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	2	1	2	4	0	0	0
李		1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	· 行政院	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・監察院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	· 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	Û	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	숨 하	3	0	G	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
	依 限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
己結	逾 限	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	Ð	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件数百分比	60.00	0.00	0.00	0.00	0, 00	0.00	0.00	0,00	0.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	승 닭	2	0	0	0	0	. 0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未结	未逾限	2	G	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	Ð	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	G	0	0	0	0	0	0	0	0
	·適當處理	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>處理</b> 方式	·轉權責機關處理	0	0	0	0	0	G	0	0	0	0	0	0	0	0	Ð	0	Q.	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ð	0	0	0	0	0	0	0	0	0

