

106年9月列管案件月報



2018
臺中世界花卉博覽會
2018 TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION
聆聽花開的聲音 THE SOUND OF BLOOMING

目 錄

概述.....	1
壹、市政會議指示事項辦理情形	3
貳、研究計畫及府列管標案辦理情形	56
一、研究計畫	56
二、府列管標案	58
(一) 學校工程	58
(二) 道路橋梁工程	69
(三) 交通工程	81
(四) 水利工程	86
(五) 水土保持工程	93
(六) 公有建築工程	94
(七) 環保工程	108
(八) 景觀及綠化工程	108
(九) 觀光遊憩工程	114
(十) 重劃工程區段徵收工程	118
(十一) 災修工程：本月無案件	124
(十二) 其他(財務及勞務採購案用).....	124
參、一般公文處理時效.....	166
一、一級機關	166
二、區公所	167
肆、人民陳情案件管制情形	168
一、本府及市長室交辦(一級機關)	168

本府及市長室交辦(區公所)	169
二、服務中心受理(一級機關)	170
服務中心受理(區公所)	171
三、市長信箱受理(一級機關)	172
市長信箱受理(區公所)	173
四、1999 話務中心受理(一級機關)	174
1999 話務中心受理(區公所)	175
五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關)	176
總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)	177

概述

壹、市政會議指示事項辦理情形

106 年 9 月份各機關市政會議辦理情形如案件一覽表，詳 P3~P55。

貳、研究計畫及府列管標案辦理情形

一、研究計畫：

105 年度計畫總計 1 案，進度符合者計 1 案，各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳 P56。

106 年度計畫總計新增 2 案，進度符合者計 2 案，各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳 P57。

二、府列管標案：

106 年 9 月份總計列管 449 案，進度符合者計 408 案；進度落後者計 41 案。

12 類列管標案落後件數及比率如下表，各標案截至 106 年度 9 月份辦理情形詳見 P58~P165。

106 年 9 月府列管標案落後比率統計表

工程類別	學校工程	道路橋梁工程	交通工程	水利工程	水土保持工程	公有建築工程	環保工程	景觀及綠化工程	觀光遊憩工程	重劃工程區段徵收工程	災修工程	其他類 (財物及勞務採購)	合計
落後件數(A)	6	4	5	1	0	4	0	6	2	9	0	4	41
落後件數比率(A/B)	13.04%	7.55%	41.67%	2.50%	0.00%	7.69%	0.00%	24.00%	18.18%	37.50%	0.00%	2.16%	9.13%
總件數(B)	46	53	12	40	1	52	0	25	11	24	0	185	449
占整體落後比率	14.63%	9.76%	12.20%	2.44%	0.00%	9.76%	0.00%	14.63%	4.88%	21.95%	0.00%	9.76%	100.00%

參、一般公文處理時效

一、106 年 9 月份一級機關發文平均使用日數為 1.7 天，詳見 P166。

二、106 年 9 月份區公所發文平均使用日數為 1.43 天，詳見 P167。

肆、人民陳情案件管制情形

9 月份新收案件數共受理 1 萬 997 件，較 8 月份 1 萬 340 件，增加 6.35%。陳情案件報表包含下列五大項：

一、本府及市長室交辦：

共受理 141 件，逾限未結案件共計 5 件，逾限未結案比率 3.55%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P168~P169。

二、服務中心受理：

共受理 24 件，逾限未結案件共計 1 件，逾限未結案比率 4.17%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P170~P171。

三、市長信箱受理：

共受理 3,494 件，逾限未結案件共計 50 件，逾限未結案比率 1.43%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P172~P173。

四、1999 話務中心受理：

共受理 7,224 件，逾限未結案件共計 138 件，逾限未結案比率 1.91%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P174~P175。

五、總統府、行政院等上級機關交辦：

共受理 114 件，逾限未結案件共計 4 件，逾限未結案比率 3.51%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P176~P177。

壹、市政會議指示事項辦理情形

臺中市政府第 309 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 9 月 4 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
01	大家早，近期的市政推動，恰好與臺中城市品牌的打造有關，今日利用新聞局專案報告機會與大家分享打造城市品牌的重要性與作法。以近期成功落幕之世大運為例，已成功行銷臺北，尤其臺灣因為特殊之國際處境，讓許多國際組織無法正式承認，以致有中華臺北之稱。因此，如何讓臺灣走出去，城市外交不失為一好方法，藉由舉辦大型活動，讓城市站上世界舞臺，為城市帶來宣傳效果。本市即將興辦多項大型賽事與活動，需有龐大預算與人力參與，讓活動舉辦不會只是曇花一現，而是留下永續的成果資產；有形設施如運動場館或展覽會館，無形資產則更加重要，包含提升市民參與度，讓城市景觀與生活品質同步提升。本市積極爭取辦理大型活動，是因為我們希望把正面、有創意的臺中城市形象傳達給外界，例如 CNN 推薦臺中為宜居城市，及臺中成為全臺智慧機械之都等，這就是一種城市獨特的形象，也是外界認識臺中的最好機會。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
02	臺中也是一座運動城市，我們興建許多運動場館，打造青少年體育人才培養與競賽舉行的良好基地，甚至進一步代表臺灣申請亞運，一步步累積城市品牌行銷。除了運動產業外，影視音產業本身即是文創產業的重要元素，也是青年文化的重要媒介。過去臺灣為亞洲影視文化之出口國，近年雖面臨韓國、中國等市場瓜分，但我們的文化藝術創作絕對比日、韓、中國更具多元性，因此如何保有文化上之創新，甚至領導文創產業發	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 309 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 9 月 4 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	展，讓臺灣的軟實力走出去，讓世界走進來，就相當重要，尤其現在的社會是大眾消費資訊時代，文化已非僅是藝術，而是引領社會發展的產業。		
03	全國首創為綠川申請註冊商標 設計專屬品牌：繼柳川整治啟用，為中區舊城帶來親水觀光新亮點後，我們也推動「新盛綠川水岸廊道計畫」，進行綠川防汛、水質改善及景觀營造工程，預計明年完工啟用。而為加深市民對於綠川獨特魅力的認識，我們率全國之先，幫綠川申請「註冊商標」、相信透過專屬品牌，運用於地下道人孔蓋、進而輔導周邊商家用於美食、產業等，有助詮釋綠川新價值。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
04	智慧機械之都 臺中經濟起飛：臺中擁有精密機械、工具機及零組件的產業聚落與生產量能，市府也積極配合中央「五加二」創研計畫，推動臺中成為智慧機械之都。除了外界也相當看好臺中的產業發展願景，「智慧機械之都」的計畫也廣獲業界支持，包括臺灣銀行、玉山銀行、國泰世華銀行等均響應政府政策，提供「產業智機國產推廣優惠貸款」措施。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
05	精密機械園區「智慧製造試營運場域」正式啟動：市府與經濟部、工研院共同合作，在臺中精密機械園區打造臺灣第一個「智慧製造試營運場域」，已於 8 月 31 日正式啟動。第一階段將以打造自行車零組件智慧產線為主，明年底更將擴大打造汽機車零組件、航太製造業等產業的零件示範生產線。不只如此，我日前到美國矽谷招商時，已經與全球最大產業自動化公司	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 309 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 9 月 4 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	Rockwell 簽訂 MOU，Rockwell 也允諾將送給臺中一條，在臺中精密機械園區建置的智慧機械示範線。智慧機械示範線將整合各廠商的工具機與軟體程式，結合人工智慧及大數據等，改變以往單機出口的模式，成為高附加價值的智慧製造系統，整廠整線輸出，持續連結在地與國際，以落實智慧機械之都的精神。		
06	臺灣銀行舉辦「五加二新創重點產業研討會」：臺灣銀行為支持本市推動智慧機械發展，並提供產業資金需求，已於上個月(8 月 4 日)正式設立臺銀臺中精密機械園區分行，成為臺中精密園區第 1 家進駐的金融機構；上周更舉辦「五加二新創重點產業研討會」，主動協助企業深入了解政府政策、洞悉未來產業需求，打造以臺中為核心的區域創新體系，不僅連結在地，也要連結國際，發展智慧產業聚落。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
07	文化臺中 重現區域繁榮：除了產業發達，臺中更是知名的文化城。我上任以後，致力於保存臺中市產業文化與產業記憶，因此請同仁整體規劃糖廠的復原與生態池園區的打造。創建於 1935 年的帝國糖廠，糖廠修復及景觀公園興建工程已於 8 月 29 日開工，帝國糖廠將是認識臺中最好的歷史建築，讓市民了解城市的起源，未來亦將與臺中大車站計畫(城中城再生計畫、綠空鐵道軸線計畫、綠川排水環境營造計畫)串連，可望成為臺中重要的歷史地標與觀光新亮點。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
08	發展 ACG 城市：臺中致推動 ACG 產業(Anime 動畫、Comics 漫畫、Games 遊戲)，是因為電影後製特效已占絕大比例，現在時	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 309 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 9 月 4 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	下流行之 AR、VR 等體驗，即為此例，也因此未來前景可期，市府也預計與文化部合作，將中臺灣電影中心擴大為「國家漫畫博物館」，保存國家過去累積的漫畫史料並加以運用，成為結合體驗與互動的現代動漫藝術中心。而在臺中文創園區舉辦的「第一屆臺中國際動漫博覽會」，則是透過藝術展方式，推廣在地動漫文化特色與原創精神，我們希望讓臺中透過動漫的軟實力與國際接軌。另外，為培育在地人才，我們也規劃將臺中第四市場修建為漫畫(插畫)家進駐基地，希望築巢引鳳，並在水湳智慧城設置 ACG 產業創新研發專區，逐步發展臺中的 ACG 產業。打造臺中城市品牌，需要各局處共同努力；點亮臺中城市品牌，則需仰賴新聞局的行銷，未來希望藉由優良的電視劇、電影來臺中取景，讓臺中的美好被世界看見，進而帶動民眾追訪劇中景點，提升臺中的觀光發展。		
09	臺中的城市品牌與建立，仰賴健全之影視產業，我將臺中定位為生活首都，創意城市，希望讓生活在臺中的市民，生活充滿創意，在創意中過生活。我敢說，臺中絕對是全臺最適宜做為影視發展文化大城，有幾下幾項因素：首先，臺灣的第一所影視人才培育學校就是位於大里之青年高中，因此我們選擇霧峰作為中臺灣影視基地，此外，若能成功向中央爭取大型用地規劃「國家級影視實拍基地」，也將可串連中臺灣影視基地現有資源和設施，形成影視拍攝廊帶。以氣候條件而言，高雄時常豔陽高照、臺北則不時陰雨綿綿，反觀臺中四季如春、地理位置適中、交通便利，是拍攝的好場域，尤其對拍片者而言，仍	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 309 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 9 月 4 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	是以臺北為通告主要地區，因此交通便利就佔很大因素，搭乘高鐵往返臺北與臺中僅約 1 小時，因此臺中只要擁有健全拍片設施環境，將能吸引拍攝團隊來此取景。再者，臺中生活機能好，畢竟拍片者不是苦行僧，拍片之餘，還是可以抽空參觀歌劇院、柳川、逢甲夜市等。另外，就協拍人力而言，臺中的資源也很豐富，我們擁有多達 17 所大學，相關科系學生人數眾多，有需要時，甚至可作為臨時演員之用。最後，政府的政策支持，也是影視產業成功的要素之一，我們採單一窗口方式，提高行政效率，市府也讓各種資源到位，使影視產業蓬勃發展。我們已規劃許多措施及藍圖，積極培育人才，讓影視產業發展、讓影視業者在臺中拍片的任何事，都是市政府的責任，全面打造臺中成為影視產業成功發展之友善城市，而這也是今日我們傳達給外界最重要之意義所在。		
10	臺灣具有文化多元性，擁有雄厚的影視文化創意產業基礎，也有許多國際知名導演，像是李安、侯孝賢，他們所建立的成績，均相當受到推崇，顯示臺灣擁有好的競爭力，但國內必須再強化產業系統，來支持影視發展。過去我擔任行政院新聞局長時就曾提出「三個策略、十大政策」，健全影視輔導，現在作為臺中市長，也將秉持推動影視產業的初衷，讓影視種子在臺中發芽茁壯。針對今日新聞局專案報告「臺中影視政策推動成效與未來」綜合裁示如下： 一、健全中臺灣影視音產業鏈： (一) 進行完整的影視音產業調查(有限資源須切中需求)：請	本府各機關 財政局 教育局 都市發展局 農業局 觀光旅遊局 勞工局 文化局 地政局 新聞局	本府各機關： 遵照辦理。 財政局： 配合辦理。 教育局： 一、落實藝術與人文領域課程，加強美感教育，培育人文素養。 二、鼓勵學校成立影視相關社團或營隊、辦理影視相關競賽(例如畢業影片或微電影拍攝)，提供學生專業成長社群環境及

臺中市政府第 309 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 9 月 4 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	新聞局規劃與各類影視音業界人士交流，聽取實務需求，從開發、製作、發行到播送平臺，進行完整的影視音產業調查。在了解在地市場偏好、產業發展條件之後，才能依此檢討、調整本府所提供各項協助措施，全面提升相關影視團隊進駐意願。 (二) 補助計畫評審機制(專業度)提升：請新聞局從本府可及的相關補助計畫與本市影視發展基金會投資計畫開始，率先提升評審機制專業性，結合民間專業人士與相關科系大專院校，依不同類型影視音企劃案組成相應之專業評審團隊，讓資源可正確挹注。至於中央部會(尤其文化部)補助計畫亦可向上提出建議，從源頭優化評審專業性與公平性，期可有效解決我國影視產業結構性問題。 (三) 資金導入-擴大來源：本府採補助、投資雙軌協助影視產製，請新聞局與本市影視發展基金會，朝民間擴大媒合、創投基金等多重來源努力，強化投資，在中央政策金援部分也應極力爭取，如今年初，文化部為推動國內影視及內容產業，已與國發基金、金控、銀行、保險及創投業者合作，專案設置「影視投融資專案協力辦公室」。請開拓與該辦公室聯繫機制，甚至建立正式合作平臺，引進中央投資案源開發與投融資審查專業協力能量，協助本市影視業者建立產製計畫，順利取得資金。 (四) 資金導入-既有補助：以影視產業界來看，民間投資人往往依照當年度指標電影票房表現，作為明年度資金投入	主計處	表演機會，培育專業人才。 三、支持本市設有影視相關科系的高級中等學校，藉由系統化的正式培訓課程，產出專業的在地人才。 都市發展局： 依黃秘書長於 106 年 9 月 7 日「市府與國防部竹子坑營區換地規劃中臺灣影視基地二期第 2 次研商會議」指示，請本局研提大營區計畫，全面盤點軍事營區及研析後續發展規劃等；本局據此刻簽辦成立軍事用地協商平臺，以建立相關推動機制。 農業局： 一、106 年 9 月 5 日黃秘書長主持「國防部用地與本市市有土地換地現勘」： (一) 主政單位地政局選定之土地其中一筆為本局所轄管大肚區山陽段 454 地號土地，該土地面積 20 公頃，使用分區為森林區林業用地，且劃入保安林用地。 (二) 本局現場報告，如選定該土地，應先完成保安林解編後方可辦理土地撥用，保安林解編需經農委會核定。 (三) 黃秘書長指示，該土地除了須額外辦理保安林地解編程序，另因其地形高低起伏，軍方不一定能接受，請地政局另尋其它土地，一併納入評估。 二、106 年 9 月 7 日黃秘書長主持「市府與國防部竹子坑營區換地規劃中臺灣影視基地二期第 2 次研商會議」，本局副

臺中市政府第 309 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 9 月 4 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	衡量標準。因此當市場狀態低迷，地方政府輔導金額度不高，卻依然能起到關鍵作用，有效減少優秀人才退場。因此請新聞局強化與議會溝通，使議員了解此對於培育在地人才與帶動產業發展的重要性，減少預算刪減可能。 (五) 導入國際資源：請新聞局與影視基金會商議，針對國際團隊需求設計拍(製)片誘因，將國外製片團隊拉進臺灣(中)，並透過策略性媒合，讓影片後期製作留在本地。另外，補助計畫也請設計跨國影視提案，引進國外資金、形成技術交流，藉此強化在地劇組團隊與後期製作(特效)公司體質，整體帶動影視前後期產業鏈，此部分也可向文化部提出建議、尋求與中央策略性合作。 二、影視協拍服務： (一) 請新聞局強化單一協拍窗口功能，包括對中央地方等政府機關以及產學界等，提高溝通聯繫順暢度，除積極協調各機關行政流程，減少業者在影視音產製的阻礙外，有關中央部會所提供的各項輔導計畫(補助)也應有所掌握，透過統一事權的服務，協助業者強化產業體質。 (二) 為建構影視音發展場域，請各機關於業務範圍內強化彼此行政支援，量能配合並提供影視協拍服務相關協助，相關公有場地設施也可研議租金減免，特別是經常涉及之建設局、交通局、文化局、教育局等機關，透過友善且專業之協拍服務，提升國內外製作團隊前來取景誘因，甚至催生本市在地專業經營團隊。		局長出席。 觀光旅遊局： 一、裁示事項第二點： (一) 有關協助新聞局與本市旅宿業者洽談合作乙節，經於 106 年 9 月 11 日洽新聞局，表示另擇期與本局研商。 (二) 中臺灣好玩卡合作的旅宿業者僅為臺中市整體旅宿業者一部分，且須購買及持卡方可享有相關優惠，使用範圍及限制較大，建議併入本局與旅館公會研商之優惠機制案中提供協助。 二、裁示事項第六點： (一) 本局建置臺中觀光旅遊網，介紹本市食、宿、遊、購、行及宣傳最新活動消息等旅遊資訊，並於網站內提供”精選行程”依景點特色及旅遊主題規劃多條一日遊、二日遊等特色遊程，方便遊客作為規劃來臺中觀光旅遊的參考。而為因應現代人行動載具使用率增加，旅遊網業已完成 RWD(響應式網頁)改版，讓不同尺寸行動載具的使用者能更便利、更簡單地閱讀網站內容，大幅提升網站的友善度。此外，藉由與本局「大玩臺中」粉絲團的相互連結，同時提供國內外遊客即時多元的觀光旅遊訊息並增加網站的觸及率。 (二) 有關交通部觀光局第 2 期跨域亮點計畫，迭經該局來函修正提案期限，從原訂 106 年 5 月 3 日，改至 6 月底，

臺中市政府第 309 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 9 月 4 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	(三)為加乘影視協拍之效益，請觀光旅遊局協助新聞局與本市旅宿業者洽談合作，甚至擴充範圍至中臺灣好玩卡合作業者，提供影視劇組優惠住宿價格。 三、人才培育： (一)請新聞局與影視發展基金會，透過與國內外影視音以及 ACG 產業相關從業人員與相關科系教育人員合作，推出各類型專業講座或培訓課程，如今年與臺北金馬影展執行委員會合作之「2017 金馬青少年電影課」，即可思考如何擴大推廣。此亦請勞工局、教育局協助，導入青年希望工程與技職教育課程辦理，在活動式的巡迴映演、講座外，透過系統化的正式培訓課程，產出專業的在地人才。 (二)除了本府補助(拍攝取景、住宿及影視映演行銷活動)，有關影視發展基金會之影視投資計畫，在以盤點籌備中優秀影視作品企畫案、能獲得商業票房口碑者主要考量外，請納入在地團隊以及能展現臺中元素的作品為輔助考量，提升在地人才從業出路，累積產業能量。 四、硬體建設：中臺灣影視基地 (一)文化部表示，所謂一站式國際影視產製服務(從前製到後製)係以全臺灣為範疇，採多點設置，以形成網絡互補、整合效益。為擴大匯流資源可能，霧峰的中臺灣影視基地必須有本身發展主軸，才能在整體架構中突顯利基，水景拍攝與特效模擬僅係基地定位(前期拍攝)，仍請新		更於 8 月 23 日函告後續將另案通知(未定期限)。本局已擬妥提案相關文件，後續俟該局通知時將賡續辦理提案事宜。 勞工局： 一、本局為協助青年學子體驗行業、發掘興趣，規劃有 1 日之百業職場體驗及 5 日之深度職場實作體驗活動，未來可評估納入影視產業各項職類體驗，以增進青年對影視產業的認識。 二、另經於 106 年 9 月 12 日與新聞局聯繫，該局表示未來將持續辦理各式影視產業之學生職前教育訓練或講座，惟考量影視產業的就業狀況，辦理相關職業訓練需進一步評估；本局將配合新聞局影視人才培育訓練或講座之期程，於辦理青少年職涯探索系列活動，協助進行宣導，另亦可提供課程資訊予創業屬性相關之摘星青年，落實培育在地人才及協助產業鏈結。 文化局： 一、臺中文化城中城歷史空間再造計畫已於 105 年 12 月 9 日獲文化部補助，本計畫文化部要求文化資產局以輔導或現勘等方式考核計畫進行，並視實際修球滾動修正計畫，2 案目前刻正辦理規劃設計作業，目前皆依計畫期程辦理，州廳及刑務所官舍群工程分別預定 107 年初及年中發

臺中市政府第 309 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 9 月 4 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	聞局洽商營管公司(中影八德)，揉合臺中在地優勢條件(地景、人才、交通)，思考未來發展量能。 (二) 另外，特效片的前期拍攝與後製技術密不可分，為擴大發展規模，中臺灣影視基地在 2018 年底營運前，也請儘速多方洽談，導入具實力之後期特效團隊，補足目前後製功能不足問題。 (三) 因霧峰區中臺灣影視基地面積及建物緊縮，無法達到國際劇組實拍和搭景基地需求，如欲開發國家級影視實拍基地需另覓更適合大型用地使用，經本府多方評估規劃，於大里區竹子坑營區建置「中臺灣影視基地」第二期實為最適選擇，並可與霧峰影視基地相互支援，串連成影視產業廊帶。請新聞局主動提出發展藍圖與配套措施規劃建議，並協調文化部於行政院文化會報下涉之內容產業振興小組具體研議；也請財政局、主計處支持相關計畫、都發局、地政局、農業局協助土地取得；同時促請國防部、業界專業團隊共同商議，期可盡速形成政策，完成土地撥用。 五、文化平權與藝術電影的推廣－創造客群： (一) 藝術電影因較不具商業性、觀影市場小眾，往往僅於北部上映，造成文化資源落差。本市規劃於中區設置之中山 73 藝術電影館，將是未來本市藝術電影交流、放映空間，請新聞局積極輔導本市影視發展基金會，妥善規劃未來營運模式，讓獨立電影(獨立製作團隊、新創團隊)		包，本局將確實皆依計畫積極辦理 二、城中城計畫中如府儒考棚及臺中刑務所典獄官舍及浴場等皆已辦理修復工程作業中，待完工後可納入古蹟日等活動做為觀光亮點。 二、有關刑務所官舍群已委託廠商進行規劃設計並已期初審查通過，本局已於 106 年 8 月 9 日函請本府研考會辦理「臺中市政府基本設計階段審議」預定於 9 月 18 日召開。 地政局： 一、106 年 9 月 5 日新聞局於本市大肚區山陽段 454 地號及烏日區同安厝段 791-1 地號等 35 筆用地，召開國防部用地與本市市有土地換地現勘。依黃秘書長指示，大肚山地區，屬於坡地地形，恐無法作為與軍方易地之可能，另烏日區土地面積亦較小，是再議。 二、106 年 9 月 7 日黃秘書長主持「市府與國防部竹子坑營區換地規劃中臺灣影視基地二期第 2 次研商會議」，本局負責協助提供相關圖資，當遵示辦理。 新聞局： 一、健全中臺灣影視音產業鏈 (一) 進行完整的影視音產業調查： 1、本局前於 104 年度委託財團法人臺灣經濟研究院辦理「臺中市發展國際影視基地之策略及具體建議方

臺中市政府第 309 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 9 月 4 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	能在本市穩定深根。 (二) 另外，本市各區影視放映活動，未必集中於暑假期間或熱門地點，請新聞局研議依各區特性、不同市民群體生活型態，安排電影巡迴放映類型、時段、場次，落實文化平權也擴大參與。 六、扶植影視，促進城市行銷(獲補助的作品必須到本市取景拍片)： (一) 在大眾影音傳媒對消費生活的影響下，影視旅遊顯然已經成為現下蓬勃發展的趨勢，因此也請觀旅局，隨著本府協拍、補助之電影、電視劇作品上映，挑選亮點案件開發相應旅遊旅線與行銷方案，提升本市能見度。例如，日前很受歡迎的電視劇「花甲少年轉大人」，就很適合拿來做大肚山的套裝觀光行程行銷。 (二) 歷史空間常常也是拍片取景重要場域。本市舊城特有之臺中州廳、大屯郡役所及其附屬建築、臺中刑務所官舍群等文化資產，已獲文化部歷史現場再造計畫補助(3.7 億)。請文化局掌握時程辦理，創造取景誘因同時，搭配本府城中城計畫，發展人文觀光；而有關交通部跨域亮點計畫，也請觀旅局統籌持續爭取補助。		案調查報告」，並針對國內影視產業需求及發展現況進行盤點，同時進行專家學者座談會和專業訪談，經聽取影視界專業人士意見，研提本市發展國際級影視基地之策略及方案，包括：1.完善協拍機制、2.串聯發展衛星景點，主動積極行銷本市特色、3.擴大發展中臺灣影視基地，擴充第二期基地腹地、4.增與國際市場展，增加國外影視業者對臺中的認識、5.明確臺中城市影展之特色並擴大舉辦能力、6.建置國片或藝術電影的放映空間、7.落實產業及在地人才紮根、8.明確上位法源依據並確立專業管理團隊。 2、另，本局輔導成立營運之臺中市影視發展基金會已編列 107 年度專款預算，規劃辦理「本市影視產業各項市場調查與分析」，以瞭解產業實際狀況、競爭態勢及發展趨勢等。 (二) 補助計畫評審機制(專業度)提升： 1、影視產業專業門檻甚高，本府為扶植產業在地發展，自 98 年起開辦影視補助業務，於 99 年頒布「臺中市影視委員會設置要點」，協助推動營造友善影視環境、審議經費補助等事宜，並引入具影視傳播創意產業背景專業人士、學者或社會公正人士擔任外聘委員；另因本府影視補助預算不具分類徵件之效益，為促使影視補助款項能全方位及更有效率之

臺中市政府第 309 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 9 月 4 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			利用，本局回歸影視專業審查精神並兼顧公平性，採兩階段評審機制，通過第一階段外聘委員半數以上同意者，方獲邀進入第二階段的簡報複審會議，核定補助對象及額度，充分尊重外聘委員之審查意見。 2、另外輔導及成立財團法人臺中市影視發展基金會，為完善基金會運作，聘任府內有關機關人員及影視文化界人士、專家擔任董事，透過其專業及實務經驗，針對本市影視發展基金會投資計畫及相關會務運作，提供開創性之建議。 (三) 資金導入 1、擴大來源部分：本局將掌握影視投融資專案協力辦公室資源，並適時協助轉介；至於在地開發部分，交由本市影視發展基金會協助。 2、既有補助部分：遵照辦理，持續更新影視輔導金相關成效及提供說帖，向議會說明影視推廣政策藍圖與地方產業發展、在地人才培育之關聯性，並安排階段性成果報告或資訊，向議員及市民說明影視推廣成效，以爭取相關預算支持並持續推動。 (四) 導入國際資源：現有臺灣製片在成本優勢下確實有吸引力，未來中臺灣影視基地完工後，將持續強化片廠特色，結合影視發展基金會、中影團隊資源，吸引國外劇組來臺中拍攝；另按照香港或臺灣與國際劇組合作拍攝

臺中市政府第 309 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 9 月 4 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			之經驗，其落地拍攝均會洽請當地製片團隊協助，故策略性媒合部分在實務已落實；至於國外資金引入部分，續將請影視發展基金會在投資計畫中，納入檢討；在地產業製作部分，也請基金會在協拍過程中，強化媒合國內業者 二、影視協拍服務 (一)有關加強與政府機關、產學界等溝通順暢度，本局遵照辦理；文化部影視及流行音樂產業局已成立協拍整合中央及地方政府之協拍窗口，加強各縣市協拍交流及積極服務，本市當積極參與；另對於中央單位補助計畫，本局與基金會也將進一步掌握及瞭解，確認輔導機制符合影視業者需求。 (二)於本市場域，本局長期積極協調本府相關單位場館或財產之協拍資源，簡化申請的行政程序，加強各機關橫向聯繫，大幅提升影視業者至本市拍攝意願，近年本府補助及協拍的影視作品數量亦持續累積成長。另為因應「臺中市公園及行道樹管理自治條例」修訂衍生拍攝取景收費乙節，本局已於 106 年 9 月專簽會辦建設局，請該局評估配合劇組拍攝取景作業得申請減免借用本市公園、綠地及園道拍攝保證金及租金。 三、人才培育： (一)影視相關人員教育面培訓： 1、本局前爭取 107 年度規劃相關大專院校教育訓練課

臺中市政府第 309 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 9 月 4 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			程，透過與大專院校合作，與在地學子接觸，提供職前影視教育訓練，惟受限於年度經費無法納入；未來，將與影視基金會於業務推廣過程中，加強影視人才培育，如持續推廣金馬獎青少年電影課來臺中舉辦、推辦各類型講座及培訓課程、與在地影視工作者接觸等，深化在地人才教育。 2、因影視人才培育計畫時程極長，有賴於學校教育及持續在職學習，故尚非短期課程可促成，為逐步養在地專業人才，未來「中臺灣影視基地」OT 營運廠商已規劃推動「影視教育扎根計畫」，以專業研習與業界頂級講師，讓有心接觸電影的中/大學生，透過體驗研習了解電影產業，亦將規劃職業訓練班，培育與國際專業人士有同等競爭力的電影人才。 (二)經詢影視業界人士及各董事意見，影視投資計畫係以商業投資角度，針對影視作品進行評估，以利益回收最大化為考量，並將及作為基金會運用資金，為該會自籌財源一方法，故本質上即係以商業票房考量為重。未來本局與影視基金會將會於投資作品製作及上映時，積極提供協拍及協助行銷，結合本市在地產業動能，累積產業能量。 四、硬體建設：中臺灣影視基地 (一)有關導入後製特效團隊乙節，因目前國內影視產業分布現況，後製相關公司多集中於北部，考量影視科技逐年

臺中市政府第 309 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 9 月 4 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			快速發展，地域條件已非決定性之限制因素，本局將遵照指示辦理並請「中臺灣影視基地」營運團隊中影八德股份有限公司協助多方洽談國內外策略合作夥伴，以逐步強化中部地區之後製能量。 (二)為爭取國防部釋出「大里竹子坑營區」，以利本府規劃推動「國家級影視實拍基地」計畫，已由黃秘書長主持並邀集本府都發局、地政局、財政局等相關機關召開多次協調會議並積極盤點本市可用資源，並將於近期與軍方召開初步協調會議，後續將俟協調及通盤檢討結果再行通報至行政院文化會報下之內容產業振興小組進行具體研議。 五、文化平權與藝術電影的推廣 (一)有關藝術電影院，遵照辦理。中山 73 影視藝文空間定位即為提供民眾除商業映演空間之外的選擇，不以營利為目標成為指標性的藝文空間，並結合本市影視基金會的影視推廣業務，將此空間視為影展活動的延伸，連結周邊藝文團體共同擴展藝文及影視產業，培植在地工作者，達到活絡在地經濟目的、強化城市行銷效益。 (二)為培養民眾觀影習慣，並凝聚本市各區對在地社區之向心力，本市將延續受到民眾喜愛的電影放映季，視時視性地規劃各行政區理電影活動，讓電影走入市民生活，以寓教於樂的方式拓展市民觀影視野。 六、扶植影視，促進城市行銷：

臺中市政府第 309 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 9 月 4 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			(一)遵照辦理，本府相關影視補助規定已納入城市行銷之相關作法，受補助作品均需赴本市拍片，影片之片尾及各項廣告宣傳品應標示本府及新聞局識別文字與圖樣、計畫需有對本市城市意象推廣之效益評估等作法，以成功透過影片行銷本市；未來職局仍將積極推辦，讓影視作品臺中意象含量及識別度更佳提升。 (二)本案已進行業務推動及規劃，多項業務刻正辦理中。 主計處： 本處將依規配合辦理。
11	有關今日墊付案第 8 案，文化局辦理 106 年度「臺中市纖維工藝博物館提升計畫」，我們積極推動大里兒童藝術館轉型，預計結合編織工藝館及中臺灣影視基地等軟體資源，將傳統工藝轉型為高附加價值的時尚產業，成為全國唯一以「纖維工藝」為主題的專業博物館。整體計畫所需經費是 1 億 8,000 萬元，目前已爭取到文化部核定補助 9,000 萬元，其餘須由本府編列配合款。由於本計畫屬於一次核定、分年編列預算的方式，有關配合款的部分，請財政局、主計處多協助，也請文化局持續爭取議會支持。	財政局 文化局 主計處	財政局： 配合辦理。 文化局： 臺中市議會第 2 屆第 10 次臨時會結束後，安排拜會，以爭取支持。 主計處： 臺中市纖維工藝博物館提升計畫，107 年度概算已匡列總經費 1 億 8,000 萬元，並已編列配合款 1,900 萬元，以後年度經費將配合文化局提案循預算程序辦理。

臺中市政府第 310 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 9 月 11 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
01	各位同仁早，上週五賴清德院長領導的內閣走馬上任，展現新人新氣象，在上任後的第一次行政院院會，也與賴院長就臺中建設交換意見，期許賴院長強化中央與地方合作關係，同時挹注正在「轉大人」的本市更多建設資源，創造市民福祉。此外，上個月精密機械園區智慧製造試營運場域第一條生產線也已正式啟用，展現市府拼經濟之高效率，期待將來能與新內閣各部會密集聯繫，爭取資源建設大臺中。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
02	臺中成為第二大城後，不只人口增加，市府建設也進入高峰期，努力推行市政，也積極爭取中央支持，將臺中的總預算挹注於各項關鍵建設。這幾年，可說是臺中市「轉大人」的階段，因此特別藉由今日 107 年預算專案報告，讓社會更了解市府的努力。依據研考會於 8 月 29 日至 31 日辦理民意調查之結果顯示，高達 96% 的市民認同臺中是宜居城市，83% 對臺中成為全臺第二大城感到光榮，這項調查結果，代表著打造臺中成為「生活首都」，已不只是市府團隊的施政願景，而是全體市民的共同目標，我們將打造臺中成為人本活力永續的宜居城市，讓在此居住的市民有好的生活品質，這才是真正實質升格直轄市之意義所在。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
03	梨山環山部落首家 7-11 進駐「和平專案」有成：均衡區域發展，向來是市府重要施政主軸，也因此我時刻督促自己關心偏鄉地區的發展。日前，環山部落捎來好消息，當地開設了大梨山地區史上第一家連鎖便利商店，居民都感到相當開心。對生活在	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 310 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 9 月 11 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	便利城區的我們來說，一間便利商店不代表什麼，但對大梨山居民而言，不但購物、繳款更加方便，連鎖便利商店的設立，更象徵居民開始願意在地紮根、投資做生意、拉近偏遠山區跟都市的距離。此外，我們也有心照顧原鄉居民福祉，近期梨山茶、水蜜桃銷售價格與銷量都有顯著提升，交通發展更是有感，未來，我們仍將持續加速偏鄉建設，讓大家看到梨山的希望！		
04	除了打造宜居城市，臺中也擁有許多休閒自行車道，如東豐、后豐、潭雅神等鐵馬道，另外，包括本市舒適宜人之氣候條件，以及未來興辦東亞青奧後留下之場館建設及人才，都是本市發展運動、體育、競賽等活動之有利條件，市府團隊將致力打造本市成為運動城市，也希望透過未來每年至少舉辦一項國際運動賽事，讓臺中的運動產業及運動人才能生生不息。其中，自行車可說是本市最具發展優勢的項目之一，位於臺中公園內砲臺山旁的第 89 號基石，是歷史上臺灣地籍測量原點，因此我們以這座「零 K」基石為發想，致力推動「OK 臺灣·臺中自行車嘉年華」，今年自行車嘉年華的活動相當精彩，特別結合 9 月 23 日至 24 日的「捷安特嘉年華」、10 月 1 日「臺中騎旅」以及 11 月 26 日「時代騎輪節」，從自我挑戰型到親子同樂的休閒型單車運動都有。另外，我們希望自行車在臺中能成為普遍的大眾運輸工具，讓臺中成為獨特的運動休閒城市，因為臺中吸引人的地方很多是在巷弄裡，如東區、舊城區，旅人的意	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 310 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 9 月 11 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	外發現、尋幽訪勝，尤其是歷史建築的活化等，在在都能吸引外地遊客。而東亞青奧也加入自由車競賽項目、除了整建鰲峰山自由車場地，未來更將爭取在本市興建第一座自由車室內競賽場，打造自行車運動休閒園區，讓臺中的自行車運動產業成為臺灣的驕傲。		
05	環法單站業餘挑戰賽 9 月 17 日登場：本市溫和的氣候，非常適合舉辦戶外競賽，不僅降雨日數相對較臺北少，也不像高雄酷暑炎熱。在大家的努力之下，我們成功吸引擁有百年以上歷史的 L'ÉTAPE TAÏWAN 環法單站業餘挑戰賽首度登臺，這項賽事將在 9 月 17 日隆重登場。賽事組方面，有 122 公里的「環法挑戰組」，也有 42 公里的「環法體驗組」，屆時將有約 1,200 位單車好手，「騎」聚臺中出發，活動當天也將邀請 2010 年環法冠軍 Andy Schleck 共襄盛舉，並參與挑戰組路線，歡迎市民朋友一起來為臺灣選手加油！	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
06	打造智慧城市： 一、「智慧城市週」為兩大國際會議暖身：「WCIT 世界資訊科技大會」與「APNIC 亞太網路資訊中心」年會這兩個國際型會議，將於臺灣相繼登場，顯示出臺灣資通訊產業的高水平。其中，「2017 亞太網路資訊中心年會(APNIC)」是本市於前年成功爭取的國際會議，即將於本週在臺中登場，彰顯本市做為中央指定智慧機械之都的重要性，在智慧製造方面領先各縣市之外，藉由這些活動的舉辦，也讓臺灣	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 310 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 9 月 11 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	科技獲得推廣國際市場的機會，並同步提升本市在國際的能見度。 二、智慧警政 升等治安防護：本市智慧城市的推展，除了具體將相關技術引入水滴智慧城並深化產業合作及國際交流外，警察局也運用「智慧警政」成功揮別過去治安不佳的刻板印象。所謂「智慧警政」簡單來說，就是偵查時常用的刑事素行資料、監視器畫面、違規紀錄、報案紀錄、車型、行車紀錄等各種情資都整合成單一平臺。在市府團隊近年努力下，治安方面的考評成績相當亮眼，包括「每 10 萬人口犯罪指標案件發生數」、「每 10 萬人口全般竊盜發生數」等，臺中都是六都最低，優異的成績更獲得 CNN 等媒體「宜居城市」的讚賞。此外，警察局打擊詐騙的成果更是令人驚艷，今年上半年共破獲詐騙集團 36 件、查緝詐欺車手 500 人、沒收不法所得 3,592 萬元，各項績效均為全國最佳，再度獲得警政署肯定，獲評為「特優」且總成績冠居六都之首，打擊詐騙績效三連霸。今日市政會議開始前，也由警察局代表獻獎，再次感謝警察局全體同仁的努力！ 三、鷹眼稽查 空污無所盾形：提到科技辦案，上週環保局也有重大斬獲。中部地區上週(9 月 6 日)受今年第 17 號颱風「谷超」外圍環流影響，空氣品質不佳，環保局立即啟動「鷹眼稽查」，運用高倍率望遠鏡結合空拍、雷射測距儀及測距輪，加強查核各大汙染源防制情況，成功查獲臺中港西		

臺中市政府第 310 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 9 月 11 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	碼頭一間堆置場未依規取得操作許可證，堆置約 10 萬立方公尺的逸散性粒料，且無任何空汙防制措施，環保局當場令其停工並將依法處 10 萬元以上 100 萬元以下罰鍰。 另一方面，這幾年在市府的努力之下，雖然將本市的細懸浮微粒(PM2.5)，從 103 年的 27 微克降至 105 年底的 22.8 微克，逐年改善空氣品質，然而空氣能見度卻未見同步提升，讓許多民眾感到疑惑。為解答此問題，市府結合中央大學、中國醫藥大學與東海大學組成的學術團隊，引用美國太空總署 NASA 的先進設備與遙測技術，在環保署忠明測站及東海大學設置監測分析點，期望為空氣「把脈」，找出真正核心問題，改善空氣能見度，提供市民良好之空氣品質。		
07	臺中已成為臺灣的第二大城，財政的穩健是一座城市發展的重要根本，若財政不夠穩健，便會制約市政建設的推動，因此我推動以民為本的創造性財政，以長遠角度治理臺中，惟有部分民意代表批評臺中財政不穩健，但其實他們看到的只是帳面上的數字，最重要應是把錢用在刀口上，很多基礎建設都可以創造未來稅收，深具藏富於民的特色，因此建設不應僅著重於未來之金錢效益上，而應放大眼光，著眼於周邊投資效益、開發效益、經濟的提升等。近三年，經過市府團隊的努力，臺中的人均負債已是六都第二低，因為我們將錢運用在關鍵地方，不浪費一分一毫。另外，我也對財政局、主計處與研考會編列 107	財政局 主計處 研究發展考核委員會 本府各機關	財政局： 本局擬俟 107 年度臺中市地方總預算經臺中市議會審議三讀通過後，再行研議獎勵方式。 主計處： 本處將於 107 年度臺中市地方總預算經臺中市議會審議三讀通過後，對相關同仁及各機關會計人員辦理敍獎，以茲獎勵。 研究發展考核委員會： 已於 106 年 10 月 3 日辦竣。

臺中市政府第 310 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 9 月 11 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	年度預算的努力表達肯定，請對相關有功人員加以獎勵、慰勉其辛勞。		本府各機關： 遵照辦理。
08	近期由於建設之需要，特別是捷運的興建，讓臺中這幾年成為預算編列的高峰期，對此，我們有必要讓外界了解臺中的財政情形。以大型建設來說，所需預算額度由中央與地方政府共同分攤，中央、直轄市分攤經費比例大約是 3:1，也就是臺中出 3 成預算可爭取到 7 成補助，長期來看相當值得。除此之外，因應捷運的建設而收購寸土寸金之土地、對教育的長期投資、國立高中職改隸等，均是本市預算編列成長之因，而這其實代表著城市經濟是成長的，因為預算是國力的展現也是城市發展之指標，透過預算興建軟、硬體建設，才能讓城市擁有發展之力量，提升自身競爭力。	財政局 本府各機關	財政局： 本府各機關： 遵照辦理。
09	臺灣近年已逐漸邁入高齡化社會，因此社福預算也持續地增加，但我一直強調「社會投資」取代金錢給付之理念，也就是社福的預算應該思考能創造更大的效益，讓預算活用、滾動，使社會安全體系能夠永續發展。以本市過去補助老人健保費補助為例，健保費的概念原本是市民定時繳納少部分保費，以備疾病不時之需，倘若老人健保費長期由政府代繳，將會變成轉嫁負擔給年輕一輩，並非經費最有效的運用方式。而且這項補助措施，並非法定補助項目，所需經費從過去的四、五億元，已經逐年上升到十二億元，除了造成預算沉重負擔、排擠其他	社會局 新聞局 各區公所	社會局： 一、有關 106 年本市 65 歲以上老人健保自付額補助政策調整案，已於 105 年 7 月份透過新聞媒體公告周知，本局亦於 106 年 1 月 4 日辦理健保政策調整記者會，說明此項政策調整所節省之經費將投入各項老人照顧服務，透過平面、電子新聞等多元管道，廣泛周知民眾政策調整訊息。 二、今年度本局製作說帖及圖像化宣導單張(1 月份印製 2 萬張、3 月份印製 5 萬張、6 月份印製 1 萬張)發送至各區公所及透過行動式老人文康休閒巡迴車深入社區與民眾互

臺中市政府第 310 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 9 月 11 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	中央補助項目、監察院也對此很有意見。因此，我請社會局研擬改善措施，對老人健保費補助要有排富之機制，節省的經費可以用在更能實際照顧老人的政策上，例如健康促進、在地老化等，對於長者的福利照顧完全不會減少，而且也能兼顧年輕人的就業問題。為了讓市民都能了解這項改變，請社會局與新聞局對此提供說帖，加上簡要、清楚之圖說，提供各區展開全面、強力、持續之宣導，消弭外界誤解。		動宣導，近期亦配合資訊中心製作資訊圖表，以更有故事性的圖像及較少的文字呈現，以期吸引更多民眾閱讀、了解政策調整原因及經費節省後將投注的老人照顧服務內容。另今年亦訓練種子教師至社區進行宣導，讓更多社區民眾能了解臺中市多元的老人福利服務。 新聞局： 本局刻正收集相關資料及說帖製作圖說，待製作完成後提供各區公所運用，並運用網路平臺加強宣導。 各區公所： 遵照辦理。
10	針對今日主計處專案報告「107 年預算說明暨重要亮點計畫」綜合裁示如下： 一、府會溝通：請各機關於定期會開議前，就所提預算積極與議員溝通，使議員充分了解本府預算編列思維，爭取支持，以建立互信，讓預算順利通過。 二、強化預算編列的正當性：請新聞局製作「秒懂臺中 2018 預算」電子文宣，內容請注意加強參與式預算、青年代表建議事項、下鄉座談基層意見等與本府年度預算編列之連結，以取得社會大眾認同、強化正當性。 三、擴大中央金援：	本府各機關 主計處 新聞局 財政局 研究發展考 核委員會 經濟發展局	本府各機關： 遵照辦理。 新聞局： 本局刻正聯繫主計處索取相關資料，俟提供後製作電子文宣，並運用市府 line 及本府相關臉書等網路平臺發布。 財政局： 一、有關各機關計畫型補助款爭取情形、執行情形，目前本局每 2 個月彙整各機關中央補助款申請及執行情形送請研考

臺中市政府第 310 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 9 月 11 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	(一)請各機關積極爭取中央補助經費，特別是前瞻基礎建設計畫是中央政府當前重點施政項目，上個月底第一期特別預算已經立法院三讀通過。請各局處主動掌握中央部會調整情形，依各項補助作業要點積極爭取，同時遊說本市友好立委支持，俟獲得中央補助款，以追加減預算方式加速辦理。 (二)在例行分配款外，請各機關主動向中央部會洽詢、蒐集擬推動之計畫、提報行政院之次年度概算及相關補助規定，並對應中央擬補助地方政府之計畫項目及內容研擬計畫書請求協助。此外，有關各機關計畫型補助款爭取情形、執行情形請財政局加強追蹤，以每半年為期提出報告，而各機關爭取預算補助之成績也是相當重要之指標，亦請研考會對此加以列管。 (三)有關現行中央統籌分配稅款，請財政局再向中央建請檢討、修正，以落實北、中、南國土均衡發展。 (四)7 月底(7 月 31 日)市政會議已通過「臺中市政府補助及獎勵企業營運總部投資實施辦法草案」，在議會審議通過前，請經發局先行盤點名單，由張副市長開始率隊洽商懇談，議會方面也請妥善溝通，大家共為臺中產業競爭力努力。 四、有關地方財政自我強化部分，請各機關落實零基預算精神，檢視、刪除執行不力及煙火式的預算項目，同時也希望未來能減少舉債數目，打造良好之財政循環。		會提會討論，期各機關積極爭取中央資源，以增裕庫收，另有關市長指示加強追蹤各機關爭取及執行情形，並以每半年為期提出報告，本局將依指示辦理。 二、於近期內函文建請中央(財政部、行政院主計總處)檢討、修正現行中央統籌分配稅款分配辦法，併請維持本市合併之初 100 年度一般性補助款獲配額度 198 億元，以順利推展本市各項重大市政建設，發展繁榮臺中市，讓中部崛起。 研究發展考核委員會： 一、本會針對本府各局處透過北辦向中央部會或立委請求協助事項區分為 6 類：爭取中央補助款、拜會中央部會首長、中央部會或立委前來本市視察、爭議案件召開協調會、立院定期會開議前提供本市友好立委請求協助提案、立院質詢個案追蹤等。 二、本會依前述各項類別逐案列管並定期更新進度，每半年簽陳市長，並於連繫平臺協請相關局處針對持續列管案件積極辦理；視各機關爭取中央補助之努力程度列入「臺中市政府各機關爭取及執行中央計畫型補助款業務績效考核要點」之考核標準中，據以辦理年度獎懲。 經濟發展局： 「臺中市政府補助及獎勵企業營運總部投資實施辦法」已於 106 年 8 月 17 日發布實施，目前規劃拜會工廠設於本市而總部

臺中市政府第 310 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 9 月 11 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			在外縣市、資本額 5 億元以上之企業，並安排張副市長率隊洽商懇談，另備說帖提供議員參考。
11	有關近來網路盛讚臺中市區有處堪稱「臺中嘉明湖」、「臺中月牙灣」的景點，藍天、綠地、水岸的完美結合，讓人很難想像它就坐落在臺中的都會區內，其實它是本府鼓勵建商推行「基地綠美化」所獲得的迴響，我們很高興建商響應政策，打造閒置建地成為美麗花園。本市明年即將到來之 2018 花博，是臺中市的全民運動，我們要讓整座城市的美感覺醒、美學提升，為此市府也訂有一連串綠美化政策，請研考會將各區綠美化執行情形列入管考，期望讓臺中這座城市成為具有充足美感之花園城市。	研究發展考核委員會	研究發展考核委員會： 本會刻正辦理 106 年度公園綠地抽查考核，已將各區公所轄區閒置空地綠美化預算執行率及辦理情形納入督考。
12	對於本市各區綠美化執行現況，黃秘書長對此提示，本市空地綠美化自治條例中已規定區公所需就空地進行清查與造冊，據統計，神岡及石岡僅提出 3 處、沙鹿 4 處、大安 1 處、大里 2 處、新社 5 處空地綠美化區域，由於是統計到 111 年的調查資料，長達 5 年時間，提出綠美化區域數量顯有不足，因此，請相關區公所於 9 月底前加速辦理清查並增加綠美化區域，以利排定環保局於下個月擴大市政會議中進行報告。	各區公所 神岡區公所 石岡區公所 沙鹿區公所 大安區公所 大里區公所 新社區公所	各區公所： 遵照辦理。 神岡區公所： 本所已修正「未來 6 年綠美化施作空地目標」，目前規劃提出 35 處，預計 9 月 30 日前提報至環保局。 石岡區公所： 一、本所於 106 年提報本區新梅子段 11 地號、76 地號、190 地號等 3 處綠化植栽工程，業經修正並核定暨新臺幣 1,006,000 元，已完成委託設計並提送預算書辦理工程招標

臺中市政府第 310 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 9 月 11 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			事宜中。 二、另依據 106 年 8 月 29 日「106 年度臺中市市容美化推動委員會」第 3 次會議紀錄(臨時動議案由一主席裁示項)，本所 9 月底前修正提報，以符合規定。 沙鹿區公所： 一、中清段 24 地號及中清段 141 地號、公館北段 307 地號： (一)均於 105 年提案，預計 106 年 11 月前完工，因軍備局 105 年 11 月底同意本所 3 個月無償使用，並以每 3 個月續約方式辦理，造成工程無法進行。本所持續向軍備局爭取將 3 個月改為 3 年，但軍方至 7 月止仍未同意，礙於工期，本所於 7 月 14 日向環保局提出撤案，已獲同意。 (二)惟公館北段 307 地號，地形完整且位於中清路邊，綠美化效益大，爰規劃撥用該地號辦理美化。國防部軍備局工程營產中心於 106 年 7 月 21 日備工土管字第 1060007511 號函同意本所辦理撥用，但因軍備局同意函面積誤植，已向軍備局請求補發更正函，更正函已於 9 月 7 日到所，將持續辦理後續事宜。 二、竹林段竹林小段 18-3 地號：因位於保護區，於 106 年 7 月 27 日將簡易水土保持計劃提交水利局，尚未核定。本所工程發包案已簽准，待計畫核定後再行發包。 三、依示積極尋找可綠美化空地，於 9 月底函報環保局。

臺中市政府第 310 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 9 月 11 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			大安區公所： 一、本所提報未來 6 年綠美化施作空地目標計有 31 筆，惟經環保局評估僅 1 筆具綠美化條件。 二、依示積極尋找可綠美化空地，9 月底前函報環保局。 大里區公所： 9 月底前先行提報未來 6 年內欲辦理空地綠美化公有地 20 筆以上；並以 106 年 9 月 12 日里區公字第 1060025107 號函請本區各里辦公處協助提報轄內空地(公有地)，目前賡續辦理中。 新社區公所： 一、依環保局 106 年 3 月 17 日中市環衛字第 1060026945 號函，提報未來 6 年之綠美化空地，共 12 筆空地。 二、該地為一片大面積(地號：新社區水底寮段上水底寮小段 0421-0033 0241-0294)，故區分為 12 筆，從 107 年起每年施作 2 筆綠美化工程，預計 111 年全部施作完畢。

臺中市政府第 311 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 9 月 18 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
01	臺中是座宜居城市，我們期待藉由自行車實現宜居城市之綠色交通願景，因此我們積極打造自行車成為本市公共運輸的最後一哩路。臺中擁有氣候怡人之先天條件，也有大肚山黃金縱谷 60 公里之產業鏈，已使臺中成為全臺最具發展潛力之自行車城市。除了自行車城市，我們也希望營造臺中成為運動城市，因此極力發展自行車運動競賽，並加強人才培育，即將來臨之 2019 東亞青奧，我們也已爭取將自由車競賽列入比賽項目，全方位打造臺中成為深具運動氣息之城市，更成功吸引第一屆 L'ÉTAPE TAIWAN 環法單站業餘挑戰賽在本市舉辦。此外，日前林陵三副市長率團前往日本交流，除了邀請大分縣、愛媛縣及廣島縣明年組團到臺中花博參觀，並舉辦 3 場花博推介會，更以騎自行車方式參訪日本自行車道，汲取規劃的寶貴經驗，透過此次自行車騎乘交流，期許讓外界提起臺中，就想到花博及自行車產業，藉此成功樹立臺中獨特的城市品牌形象。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
02	迎接 2018 花博： 一、四大花卉迎賓，打造花博入口意象：橫跨后里、豐原、外埔的花博三大展區，目前正如火如荼進行硬體場館興建。此外，為凸顯各區特色，同時擴大城市綠化亮點，建設局也正規劃在各展區主要聯外動線進行景觀美化，以臺中主要生產花卉，配合花卉植栽色調選出四大色系-黃綠色的文心蘭、紫色的劍蘭、白色的百合與紅色的火鶴，並以生態性植栽、多年生灌木等，創造「招蜂引蝶」的臺中花園城	農業局 本府各機關	農業局： 有關指示事項第二點： 一、刻正成立專責小組，研擬專屬之行政規則，藉由有計畫的具體實際行動來搶救與保育臺灣石虎。 二、推動輔導農民導入生物資材取代化學農藥減少用藥的耕作方式、開辦有機及友善環境耕作補貼、生產加工農機具設備及有機質肥料資材等，以鼓勵農民從事有機及友善耕作，藉以實質減低農藥對石虎存續的直接影響，營造石虎

臺中市政府第 311 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 9 月 18 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	市，這項工程規劃有 9 處工區(后里火車站、清泉崗機場、大雅交流道、后里交流道、后科路、豐原火車站、豐原大道、豐原交流道及縣道 132)，預計今年 10 月開工，工期約 6 個月，相信定能成功創造本市花博氛圍。 二、花博展區規劃，彰化首次發現石虎：上週在彰化縣首度發現石虎出沒的蹤跡，令人遺憾的是，這隻石虎已慘遭路殺。保育生態，人人有責，過去我們為了保護石虎，特別調整花博展區，取消開發石虎的棲息地，並且設計「石虎家族」成為花博的吉祥物，讓更多人認識，進而疼惜。為了進一步保護石虎，我也指示農業局研提保護石虎的專屬法規，希望可以集結市府、學術機構、保育團體的力量，藉由改善棲地、友善環境農業、教育宣導等多重管道，讓石虎繼續馳騁山林。 三、逾八成市民有信心辦好花博，近八成喜歡石虎吉祥物：為了解市民朋友對花博盛會的看法，市府於日前進行民意調查，81%市民對本府辦好花博有信心，近 84%市民會與親朋好友一起參觀花博；另外，對於選擇「石虎」做為花博吉祥物，近八成則表示喜歡，近七成認為可突顯活動特色。此外，調查也發現，市民對於臺中市即將於 2018 年舉辦世界花卉博覽會的知悉度，近 2 年來已有顯著提升，從 104 年僅 41.9%、105 年提升至 61.1%，今年透過包括「花博說明會」下鄉座談等宣傳行銷，8 月間的調查，已有 73.7% 民眾知道花博即將舉行。我們努力讓世界走進臺中，臺中		的安全棲地，以達到「農藥減半、石虎相伴」的願景。 三、為石虎安全穿越道路，提出有效降低路殺的道路設計，儘速有效減少路殺的發生。 本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 311 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 9 月 18 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	邁向世界，更傾全力籌辦 2018 世界花博，期許讓臺中站上世界之舞臺。		
03	本週市政與大家分享如下： 一、APNIC 亞太網路資訊中心第 4 次年會：本市積極爭取舉辦國際會議的機會，提升城市能見度。在我們的爭取之下，第 44 屆亞太網路資訊中心(APNIC)年會今年於臺中登場，不但首次移師臺中舉辦，規模也比往年更加盛大，有來自 230 個組織、43 個國家經濟體，共 485 位國際級專家齊聚臺中，分享未來網路發展的重大趨勢。此次能夠邀請 APNIC 到臺中舉辦年會，我覺得相當難得也十分珍惜，對於打造臺中成為智慧城市，也是重要的里程碑。未來，我希望能進一步行銷臺中，期待持續建立與 APNIC 及 TWNIC(臺灣網路資訊中心)的長期合作，共同打造臺中成為智慧城市。 二、出席行政院會-「亞洲・矽谷」提升產業動能：上週賴清德院長上任後首次正式主持的行政院院會，院會由經濟部龔明鑫次長進行「亞洲・矽谷推動方案成果及展望」簡報，由於智慧城市與物聯網是臺灣產業升級的關鍵，智慧城市更是本市努力目標，因此，我也出席並於會中提出看法，供中央參考。我認為產業是接地氣的，地方產業發展最終還是要透過城市，因此在產業發展上，地方政府的角色舉足輕重，我們應強化地方創新體系，讓地方政府作為在地產業與中央政府的平臺，協助產業發展。此外，智慧城市	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 311 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 9 月 18 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	的建立更是回應國家建設最好的場域，包括智慧製造與互聯網，而本市最具備此條件之處即是水湳智慧城，我們將積極協助臺中產業發展，提高經濟成長動能、創造就業，讓年輕人更看得見未來。 三、上週臺灣非常幸運，第 18 號颱風「泰利」，並未如各國原本預測那般成為穿心颱，而是路徑向北修正，沒有對臺灣造成多少影響。相較於此，號稱大西洋史上最強颶風「艾瑪」(Irma)，在上週侵襲美國，不僅高達 700 萬人撤離家園，奪走數十條人命，財產損失更是難以估計，這也讓我們感受到，全球氣候劇烈變遷所帶來的影響，以及防災的重要。除此之外，地震也是臺灣所需面對的重大風險之一，18 年前的 921 大地震，造成臺灣嚴重災害，本市的石岡、東勢也都是重災區，為悼念地震逝去的民眾與警惕自然災害的威脅，中央將每年 9 月 21 日訂為「國家防災日」。為讓防災觀念在本市扎得更深，上週三(9 月 13 日)，教育局特別在防災地震避難掩護示範學校「石岡國中」舉行演練。全校師生在 1 分鐘完成「趴下、掩護、穩住」三要領，並於黃金 10 分鐘內完成就地掩蔽、疏散路線演練及中央廚房火災搶救等各項應變處理。另外，市府也在 2015 年成立防災教育輔導團，輔導各級學校推動防災教育，並已連續兩年獲行政院災害防災訪評業務六都第一名，成績不斐。		

臺中市政府第 311 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 9 月 18 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
04	臺中是臺灣最具自行車發展條件之城市，因為我們擁有發達的自行車產業，自行車除了製造業外，還能結合文創與觀光旅遊商圈，可說是串聯產業的重要媒介。由於發展自行車作為運動、交通或觀光都很合適，我們也期待未來能成為臺中特色，讓臺中自行車城市形象越來越清楚。除了自行車產業聚落在臺中，本市的下雨天數也相對較少，尤其本市街道並非棋盤式，唯有透過自行車，才能深入巷弄、街道末梢，也因此自行車成為公共運輸轉乘的最後一站。今日很高興邀請到「臺灣環法業餘自行車賽協會」陳麒文秘書長，以及「環航複合材料股份有限公司」的蔡唯心執行長(也是時代騎輪節的創辦人)一同參與今天專案報告的討論。其中陳秘書長除了讚許本市對於自行車推廣不遺餘力，並表示臺中市是自行車最重要產業聚落，可惜並無職業選手，期待藉由臺中資源，進一步培育在地自行車選手；而在產業部分，除美利達及捷安特外，還有上百家供應商，可藉由競技運動，將產品推向世界；另外，也建議市府能進行運動商圈地圖，分析騎乘與消費紀錄，將自行車活動結合當地商圈，進一步帶動地方消費。對此，我也認為，自行車是國際交流共通語言，只要談到臺中是捷安特、美利達的製造城市，都可以獲得熱烈的歡迎，自行車可說是最討喜的城市交流方式，以港、澳、星馬為例，每年來參加本市自行車活動的人口相當多，它已成為獨特的生活型態與文化，讓臺中與國際的交流更形密切，期待透過自行車發展城市特色，提升臺灣能見度。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 311 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 9 月 18 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
05	針對今日觀光旅遊局、交通局、運動局、經濟發展局專案報告「打造自行車城市」綜合裁示如下： 一、把握國際大型賽會之曝光機會： (一)「Tour de Taiwan 國際自由車環臺公路大賽」明年將行經臺中，是臺灣唯一經國際自由車總會 UCI 認可的自由車賽事，在亞洲地區國際職業自由車賽會中具指標性規模，請運動局擔任中部縣市窗口，積極與中華民國自由車協會保持聯繫，策略性提高本府參與度。 (二)「環臺賽」比賽期間賽事轉播將匯集國際頻道、國內外電子與平面媒體等，請經發局、新聞局主動洽主辦單位了解招商資訊並設法洽談最優回饋方案、媒合本市業者，藉助民力，協助民利，擴大大市宣傳效益。 二、爭取全球自行車城市大會(Velo-city Global)來臺中舉行：2016 年全球自行車城市大會首次於亞洲舉行就選定臺北，因此請運動局籌策，提出本市優勢及在綠色永續規劃上的表現，向歐洲自行車聯盟(ECF)積極爭取來臺中辦理之可能性。 三、提升本市自辦自行車活動、賽事格局(以國際市場為定位)： (一)今年臺中的自行車嘉年華活動雖已結合中央與民間，但活動與賽事規劃僅以本市為主，因此請運動局統籌，邀集觀旅局、經發局等相關局處及鄰近縣市，研議具國際職業自由車賽事格局之「環中賽」的可能性。 (二)請機關在辦理相關自行車活動時互相搭配及合作，必要	運動局 經濟發展局 新聞局 觀光旅遊局 本府各機關 建設局 交通局 研究發展考 核委員會 教育局	運動局： 一、本局將積極擔任中部縣市連繫窗口，全力協助中華民國自由車協會辦理國際自由車環臺公路大賽。 二、臺北市於 2013 年 12 月宣布獲選為 2016 年全球自行車城市大會辦理城市，經查全球自行車城市大會為單數年於歐洲舉辦、雙數年在全球其他城市舉行，2018 年將在巴西里約舉辦。2020 年申辦文件已於 2017 年 8 月 18 日截止收件。故本市欲申辦全球自行車城市大會最快將於 2022 年，依期程推算，申辦日程約在 2020 年，建請由本局在籌辦 2019 年東亞青年運動會後，積極申辦 2022 年的全球自行車城市大會，並協請臺北市政府、體育署洽詢相關申辦經驗。 三、本市自行車嘉年華活動現在熱烈展開，預計於今年辦理完畢後，於年底前邀及觀旅局、經發局、交通局、警察局等及鄰近縣市，研議辦理國際職業自由車賽事之可能性。 四、本局將收集各體育會及車友使用甫建佈完成之自行車道，提供相關回饋意見予研考會。 五、國際自行車交流部分，擬再行規劃與其他自行車著名城市國際交流。 經濟發展局： 一、有關指示事項第一點，本局已主動洽請主辦單位取得環法賽嘉年華攤位招商資訊及優惠，並推薦予本市康健產業業

臺中市政府第 311 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 9 月 18 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	時請先召開內部研商會議，協調彼此支援事項，提高整體活動辦理效益。除了 4 個今日報告機關，另如農業局、文化局、教育局等機關的業務關聯性也高，務必全力推廣市民運動風動。 四、適地、適性推動區域產業聚落—自由車及運動器材產業：要強化地區經濟發展潛力，便應掌握區域優勢與特色產業，塑造投資的有利條件。請經發局主動架構自行車產業平臺，協助臺中自行車產業與品牌拓銷國際。另外，也請經發局向臺北國際自行車展覽會取經，並向經濟部國際貿易局與中華民國對外貿易發展協會洽談合作，推動本市國際自行車電動車暨零組件展覽會的可能。 五、本府自行車道建置計畫統籌主政機關： (一)本府自行車道建置分由多個機關進行，例如交通局建置生活通勤性車道，觀旅局建置觀光、運動休閒性車道及建設局建置臺中之心等，請觀旅局統籌主政，整合各機關執行計畫，並作為對接中央窗口。 (二)自行車道之設計應符合相關設計標準，請觀旅局與建設局、交通局、都發局、研考會等相關機關開會研議「全市共通性自行車道設計規範」，讓車道工程符合施工規範，並訂定品質標準。 (三)為呈現本市完整的自行車道路網，請觀旅局參考公車路網圖製作本市自行車道路網圖，並請以提供市民利用之角度，簡明設計。		者參加。 二、有關指示事項第三點，本局將配合運動局研議具國際職業自由車賽事格局之「環中賽」的可能性，並請「時代騎輪節」主辦單位提供建議。 三、有關指示事項第四點，本局已透過執行「臺中市康健體驗產業發展計畫」建構自行車及運動器材之產業平臺，以結合二大產業方式來開創新商機模式，提高企業互動、創造發想與凝聚共識，藉由辦理相關行銷活動提升設計能量，協助二大地方產業拓展國內外市場。截至 106 年 9 月已完成 3 場產業交流會議、2 場地方產業觀光鏈結會議、3 場企業參訪、4 場身障車培訓課程、1 場康健產業創新產品獎甄選、1 場單車嘉年華活動及 2 場康健產業展會行銷。 四、有關指示事項第四點，推動電動自行車暨零部件展覽會事宜，本府刻正規劃水湳會展中心，分為東、西兩側展館，約有 5000 攤，兼具展覽及會議多功能，預計 111 年啟用，成為中部地區產業與國際交流的重要平臺，未來亦可爭取國際展覽活動於臺中舉辦，帶動商機及促成技術交流。 新聞局： 本局經聯繫運動局、經發局窗口，請提供宣傳相關資料及素材，將於活動前運用媒體平臺宣導，擴大行銷效益。 觀光旅遊局：

臺中市政府第 311 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 9 月 18 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	六、自行車 369 達「標」的意義(數字+品質)： (一)請研考會針對既存及甫佈建完成之自行車道，從使用者的角度(實際騎乘)安排抽查，這也可結合車友社群或學生志工進行，請教育局、運動局主動提供協助。 (二)請交通局與觀旅局針對本市自行車道空間現況問題與市區道路路權使用狀況進行探討，尤其車道與行人、公車、路樹、電線桿混雜或是標線劃設不清、車道與號誌突然消失等問題，影響用路安全，請提出改善策略，並擇期於道安會報中報告。另對於自行車道串聯一般道路部分，請觀旅局、建設局、交通局注意，規劃時應考慮路段串聯、指示之友善性。 (三)政策推動除了效益，也應顧及社會包容，本市 iBike 租賃站設置以需求為導向，請交通局除了透過大數據分析人口密集地點外，也應注意偏鄉正義，如非都會地區有使用需求，也請協調、評估設點以照顧市民。另外 iBike 的擴展應注意與市區公車、國道客運、鐵路以及未來捷運接駁整合規劃。 七、全民的自行車文化： (一)請觀旅局、交通局協同自行車委託營運公司研議辦理「好的自行車生活」徵文活動，了解一般市民作為自行車騎士在臺中使用自行車道與公共自行車服務的感受。同時，市民對 iBike 使用習慣已經成熟，可開始積極進行交通安全管理，請交通局研議自行車安全課程。也請教育		一、有關提升本市自辦自行車活動、賽事格局，研議具國際職業自由車賽事格局之「環中賽」的可能性乙節，本局已向運動局聯繫，將配合該局召會研商，並以觀光角度提供相關建議事項。 二、有關裁示事項第五點： (一)本局將於 107 年度預定辦理之「臺中市休閒型自行車道服務品質提升暨指標系統整合規劃委託技術服務」案中整合各機關有關自行車道之建置計畫。另因前瞻計畫與自行車道相關之計畫分屬各部會辦理(水環境建設：經濟部水利署、城鄉建設-城鎮之心：內政部營建署、城鄉建設-營造休閒運動環境：教育部體育署)，目前本府均已有相關權責機關(水利局、都發局、運動局)做為窗口，並已進入提案及實質審查階段，爰此建議本府與中央之窗口應維持現有分工方式，不宜再做更動。 (二)因中央單位已就自行車道設計標準訂定相關法規，本局將函請府內相關單位於自行車道設計階段應依據「道路交通標誌標線號誌設置規則」及交通部運輸研究所「自行車道系統規劃設計參考手冊」進行設計，以符合標準。另本局將於 107 年度預定辦理之「臺中市休閒型自行車道服務品質提升暨指標系統整合規劃委託技術服務」案，邀集本府相關自行車道建置機關一併討論詳細之設計規範。 (三)有關繪製本市完整的自行車道路網圖乙節，將由本局另

臺中市政府第 311 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 9 月 18 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	局協助導入學童教育宣導，澈底提升公民自行車正確騎乘文化。 (二)除了日本群馬縣，請運動局規劃自行車城市國際交流拓展計畫，評估、挑選適當國際城市(如荷蘭阿姆斯特丹)發展夥伴關係，透過自行車運動進行城市交流，也可讓國際上成熟的自行車文化帶動本市發展。 (三)自由車競技選手培育：教育合作方面，請教育局推動跨校夥伴培育計畫，2019 年本市主辦的東亞青奧已納入自由車為競賽項目(非核心種類)，為順勢培養選手，請教育局不以本市學校為限，範圍甚至可拓展至中臺灣三級學校，讓有意願發展自由車運動項目學校提出跨校合作培育計畫，未來以本市清水自由車場為訓練場域，共同發展自由車運動。 八、今天的報告與裁示，涉及諸多跨局處的業務。為有效協調與整合，請林陵三副市長主責督導，研考會配合管考執行期程。		案辦理。 五、本局將於 107 年度預定辦理之「臺中市休閒型自行車道服務品質提升暨指標系統整合規劃委託技術服務」案中，請顧問公司協助調查本局權管之自行車道現況問題及路權使用狀況，並提出改善措施。 六、有關研議辦理「好的自行車生活」徵文活動乙節，經洽本府交通局了解，目前該局朝向請自行車委託營運公司(微笑單車)辦理徵文比賽方式辦理，尚無須本局配合事項。 本府各機關： 遵照辦理。 建設局： 一、有關本局辦理「2018 臺中世界花卉博覽會-臺中之心交通節點改善植栽添彩意象裝置工程」係依據內政部營建署頒訂「市區道路及附屬工程設計標準」、交通部運輸研究中心出版「自行車道系統規劃設計參考手冊」及本府建設局制訂「臺中市市區道路及附屬工程設計標準」等進行自行車道設計，本案業於 106 年 9 月 13 日開工，刻正依約施工中。 二、本局將配合本府觀光旅遊局整合各機關之計畫執行，並配合研議「全市共通性自行車道設計規範」，使自行車道工程符合施工規範，並符合品質標準。

臺中市政府第 311 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 9 月 18 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			交通局： 一、經查自行車使用道路型式分類依路權型式主要可分為專用路權與共用路權兩大類，其中專用路權又可分為獨立路權(專用道路)、專用車道，共用路權則包括與行人、汽機車共用車道型式。本局維管之通勤型自行車道依路權型式，分別說明如下： (一) 專用路權： 1、自行車專用道路，僅提供自行車使用之道路，一般與機動車輛車道有明顯分隔，以降低與一般車輛之相互干擾，使自行車的使用具有絕對的安全性，此種專用道路可作為休閒遊憩之用，或是在車輛及行人干擾小的情形下作為通勤路線。如祥順東路自行車道、旱溪自行車道、筏子溪自行車道。 2、自行車專用車道，係指道路上的車道只供自行車使用，路權專屬於自行車，於慢車道或混合車道之外側，在自行車與汽機車道間以劃設單白實線分隔之自行車道，必要時，自行車道鋪面得依規定上色。如太原路自行車道、福科路自行車道。 (二) 共用路權： 1、自行車與行人共用道路，於範圍內劃設特定空間，提供自行車與行人共用，其他車種不得佔用行駛，此種專用道路可作為休閒遊憩之用，或是在車輛及行人干

臺中市政府第 311 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 9 月 18 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			擾小的情形下作為通勤路線，自行車與行人活動空間不加以區分，採混合使用方式，且需設置「遵 22-1」行人及自行車標誌，以增進用路人遵循及辨識。如興大路自行車道、東光園路自行車道、育德路自行車道等。 2、前述型式之自行車道又以專用路權-自行車專用道路，因與其他車輛及行人有明顯阻隔，安全性為最高，而自行車專用車道，因設置於道路上並用標線阻隔，較易與其他車輛有交織，故為建立自行車路權並提高自行車道辨識度，本局針對適宜騎乘自行車之路段研議於路段中慢車道範圍內，繪設單白實線分隔之自行車道，並加繪自行車 LOGO 且設置彩色鋪面，強調自行車路權並提昇自行車道辨識度，以改善行車安全。另在路口處，繪設自行車穿越道線，並加繪自行車 LOGO，除可引導自行車騎士依標線指示方向行駛，也提醒其他用路人此處將有自行車騎士通過，應提高注意。另針對共用路權部分，因與行人共用道路空間，故本局於自行車道出入口處設置「遵 22-1」行人及自行車標誌，以提醒該處應以行人為優先。 二、本局每年度皆會編列預算用以維護自行車道相關設施，如標線補繪、自行車道路燈修復、線路檢修、路面修補、木棧道修復、座椅修復、路面清掃、雜草割除、護欄修復補強、障礙物排除等修繕，並配合養護之巡查制度，檢視自

臺中市政府第 311 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 9 月 18 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			行車道設施之完整性，於天災或意外事故後，加強巡查車道之情況，保持自行車道設施之完整及清潔，且若遭毀損致影響其功能時，立即修復或更新，以維持自行車道騎乘環境舒適及自行車使用者騎乘安全。 三、iBike 規劃原則係以大眾運輸場站、學校與公家機關進行群組串聯，由市中心向外延伸至原縣區，再往內持續加密，建置初期以臺灣大道為主軸，於市中心與西屯區佈點，接續以群組方式，持續向外佈展由市中心擴展至北屯、南屯、大甲、豐原、大里、太平與烏日等行政區，未來將持續往清水、潭子、霧峰、大雅、外埔、后里、沙鹿等地區群組式規劃擴展。 四、將請微笑單車股份有限公司研議辦理「好的自行車生活」徵文活動，透過市民使用心得分享的方式推廣本市自行車文化，並可透過徵文活動了解市民使用需求與可優化空間。另有關交通安全管理部分，將請微笑單車股份有限公司於校園宣導活動中加強安全騎乘自行車的觀念並研議將相關宣導內容製作成文宣以向其他使用者進行宣導。 研究發展考核委員會： 一、本會將配合自行車道建置計畫統籌主政機關觀光旅遊局研議「全市共通性自行車道設計規範」，使自行車道工程符合施工規範，並符合品質標準。 二、本會將依目前已完成之自行車道資料，進行分工及陸續安

臺中市政府第 311 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 9 月 18 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			排抽查作業。 教育局： 一、有關裁示事項第三點及裁示事項第六點，本局將積極協助相關主政機關，配合辦理。 二、續以「協助導入學童教育宣導，澈底提供公民自行車正確騎乘文化」乙節，本局每年度皆配合中央院頒「道路秩序與交通安全改進方案」年度工作執行計畫，分國(高)中組及國小組分別辦理「學生上下學交通安全維護研習」，以落實路權理念、強化法紀觀念並防制學生違規，培養學生安全騎乘自行車上下學知能及道路風險認知，建立平時自行車保養及簡易障礙排除觀念，降低交通安全風險係數。106 年度國中組研習於 9 月 29 日、30 日假崇德國中舉辦講習，並於鐵山腳單車運動村進行自行車體驗；國小組研習於 9 月 27 日假大雅區三和國小舉辦講習，並於潭雅神綠園道進行自行車體驗。另本府教育局亦透過各式研習、集會等請各校協助加強學生自行車騎乘安全之宣導。 三、另有關自由車競技選手—跨校夥伴培育計畫乙節： (一)本府 107 年度承辦全國中等學校運動會，將自由車種類選為自選種類，該項賽事係為甄審、甄試升學指定賽事，亦為體育班學生升學重要參考依據。透過競賽提供選手交流、切磋之機會，並鼓勵鄰近縣市發展自由車運動種

臺中市政府第 311 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 9 月 18 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			類學校積極參加，以培育更多優秀選手。 (二)本市目前計有大甲高中等 6 校設有體育班發展自由車運動種類，並聘有專任運動教練培育選手。 (三)本局訂有學校運動團隊出國比賽及移地訓練要點，學校亦得視需求申請國內比賽補助，本局將視預算經費編列情形酌予補助。 (四)未來將持續爭取寬列經費，協助學校培育選手。

臺中市政府第 312 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 9 月 25 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
01	本市牙醫師公會理事長羅界山長期奉獻身心障礙牙科治療，於今年獲得醫界最高榮譽「醫療奉獻獎」肯定，今天也利用市政會議公開表揚，尤其，羅理事長放棄高薪返鄉服務深入民間，進入偏鄉與居家，宣導正確的牙醫保健醫療知識，參與許多慈善活動之外，更配合市府推動老人假牙政策，讓臺中的長照相較全國多了一項服務，獲獎實至名歸。此外，我也認為，醫病關係並非市場買賣，而是互助關懷的社會體系，因此未來市府將恢復醫師節、牙醫師節表揚活動，以表彰醫師對社會的貢獻。	衛生局	衛生局： 刻正規劃中，擬於 106 年 11 月份市政會議辦理表揚。
02	今日歡迎新任警察局楊源明局長。楊局長的資歷完整、經驗豐富，歷任臺北市政府警察局文山第一分局分局長、刑事警察部主任秘書、嘉義市政府警察局局長、刑事警察局副局长、基隆市警察局局長以及內政部警政署主任秘書等職務。我上任以後，在歷任警察局長一棒接一棒的努力之下，順利推展「科技辦案」、「偵防並重」及「警民合作」的打擊犯罪政策，不斷改善治安，也逐漸擺脫大家對臺中治安末段班的印象，成為治安模範生。臺中市今年 1 至 8 月犯罪指標案件發生數、全般竊盜發生數均為六都最低；詐欺發生數、全般刑案發生數則名列六都第 2 低；另暴力犯罪亦逐年下降，且多項評比均名列前茅，顯示本市治安呈現良好且平穩的態勢，臺中已非犯罪者之天堂，相信在楊局長領導下，臺中之治安及打擊犯罪能力將能有效嚇阻犯罪者，讓臺中成為全臺首善之宜居城市。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
03	本週市政與大家分享如下：	本府各機關	本府各機關：

臺中市政府第 312 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 9 月 25 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	一、打造動漫產業中心－「國家漫畫博物館」將於 2020 年在臺中落成：市府與文化部爭取多時的「國家漫畫博物館」，終於確定落腳在臺中，代表臺中更朝向 ACG(動畫 Animation、漫畫 Comic、遊戲 Game)產業中心邁進！而為加速漫畫相關產業聚落的形成，自 104 年起我們也辦理「臺中國際動畫影展」、「臺中國際動漫博覽會」，甚至推動「第四市場漫(插)畫家進駐計畫」，在我們的努力之下，終於促成文化部選擇將「國家漫畫博物館」落腳水滴智慧城，並與「中臺灣電影中心」共構。未來中臺灣電影中心不只是電影重鎮，更是電影、漫畫雙主題場館，相信必能發揮築巢引鳳、吸引人才進駐的效益，一步一步打造臺中成為影視音產業發達之國際大城。 二、鐵道綠廊潭心計畫獲內政部納入前瞻計畫：上周二(9 月 19 日)由林陵三副市長的帶隊下，我們前往內政部參加競爭型評選會議，並獲內政部審核通過，確定納入前瞻基礎建設，由此可見機會是留給準備好的人，也期許各機關能積極爭取前瞻基礎建設之資源挹注。過去潭子區因鐵路阻隔而分為兩側區域，經評估後，總長約 7.2 公里的鐵道綠廊範圍，我們將打造成為步道、自行車道之綠化空間，預計有「鐵道綠廊景觀」、「潭心自行車道天橋改建」、「潭心文化人行陸橋改修建工程」以及「公一公園用地規劃設計」等 4 項主要工程，將整合地方主要都心以外的區域，串聯周邊特色、提升城鎮風貌及交通路網，促進都市縫		遵照辦理。

臺中市政府第 312 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 9 月 25 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	合、翻轉活化區域發展。 三、「南亞商機日」首度移師臺中 創逾 4,000 萬美元商機：連續舉辦 15 屆的「南亞商機日」，今年首度移師臺中，我也親自參與活動。南亞商機不容小覷，今年南亞商機日參與廠商數更打破去年紀錄，共有來自印度、孟加拉、巴基斯坦、斯里蘭卡及尼泊爾等約 70 家中大型買主，與國內超過 400 家廠商一對一採購、洽談，可望創造 4,000 多萬美元的商機。據統計，印度今年的經濟成長率目前 7%，相較全世界的成長率 3.5% 多一倍，採購實力必定更勝去年，也因為國際的新興市場已走向南亞地區，因此新南向政策未來也不只侷限在東協 10 國，更將拓展到南亞，臺中市政府將不會讓企業單打獨鬥，而是透過國際交流，扮演推動產業與招商的關鍵角色！ 四、2017 第一屆「臺中與印度商貿文化合作論壇」：本周五(9 月 29 日)我們將舉辦「2017 第一屆臺中與印度商貿文化合作論壇」，全面探討臺印經貿及旅遊合作機會。當天經濟部國際貿易局李冠志副局長、印度臺北協會史達仁會長、印度卡納塔克邦代表以及各界產業先進都將前來共襄盛舉，並針對智慧城市方案、城市網路建構等面向進行交流與了解，期盼藉此開啟未來合作的契機，逐步引領臺中建構為智慧城市。 五、除了吸引國際前來本市舉辦大型活動外，我們也必須走出臺灣。就像這次第 22 屆「漢諾威工具機展(EMO)」，日前		

臺中市政府第 312 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 9 月 25 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	在德國盛大開幕，我們以「智能製造互聯網」為主軸參展，參展廠商數多達 141 家，是全球參展數最多的城市。市府也特別設立「臺中形象館」，外交部駐德代表處謝志偉大使在會中也表示，他駐德期間發現德國人對臺灣的工具機產業讚譽有嘉，非常肯定臺灣工具機在世界扮演重要的地位，而臺中發展智慧機械之都的決心也令人讚賞。臺灣為全球前五大工具機出口國，德國則是臺灣工具機出口第 2 大國，臺灣廠商提供給德國汽車及零配件供應、機械工程及航空業成熟專精的解決方案已在全球市場打出知名度，臺中更是臺灣工具機產業重要聚落，具備產業科技優勢與豐富能量，希望透過此次參展，能更進一步推動臺中智慧機械產業的發展，進而讓國際看見臺中，幫助臺中廠商行銷全世界。 六、空污防制 臺中空氣會更好：由於臺中火力發電廠為臺灣發電量最大的燃煤電廠，造成空氣污染常被市民詬病，為改善空品，我就任市長之後，便責成市府成立專責小組，持續檢討各項空污減量方案，更訂定自治法規加以規範排碳量大的企業。經過我們的努力，截至今年 8 月止，臺中 PM2.5 年度平均濃度已降至 20.4 微克立方米，空氣已呈現逐年改善之態勢。		
04	近期市府有一連串活動，除了臺中印度雙邊合作論壇外，2017 臺中學國際研討會也將於 10 月下旬舉辦，透過各項大型活動	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 312 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 9 月 25 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	之舉辦，顯示本市已是名符其實的盛會城市。另外，緊接而來的國慶晚會，則是首度在本市舉辦，近三千多名僑胞、臺商將前來共襄盛舉，因此我們應善盡地主之誼，請各局處長親自就其權責範圍督辦，做好維安、交通及參訪等，務必使活動順利圓滿達成。		
05	北區國民運動中心於 9 月 20 日至 26 日試營運、10 月 1 日正式營運，請運動局於正式營運前就相關設施與運作再次確認，俾利開幕後之營運順利。	運動局	運動局： 本案經 106 年 9 月 30 日至現場與營運單位進行開幕前置作業確認，相關設施與運作已完成改善。
06	「物聯網」是由英文 Internet of Things(簡稱為 IoT)而來，翻譯為「各種物品的網路」。其概念簡單來說，也就是「任何東西都要透過網路互相連結」的意思，小從個人的智慧型手錶、手環等穿戴式裝置以及居家空間的智慧型家電、保全、園藝管理系統，大到整個城市的供電、供水、交通等城市治理的範疇，都能透過網路互聯進行數據處理及彙流。物聯網時代不僅影響人與人之間的互動，再加上 AI(人工智慧)的突破，已改變人與物之間的關係，生活中的許多服務與需求，已透過 ABC(AI, Big Data ,Cloud Computing)連結，造成資訊的快速移動。於此同時，我認為政府也有責任培力、組織人民，透過社區運作讓民眾自治、互助，進而形成組織化的社會，增進人與人間的互動，因為政府無法滿足所有市民全部需求，因此未來希望能藉由人力資源之互通連結，藉助民力提供部分公共服	研究發展考核委員會 本府各機關	研究發展考核委員會： 經討論，已擬讀物書單，將提送各局處首長參考。 本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 312 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 9 月 25 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	務，讓政府與市民共同治理城市。此外，為期許各局處均能與時俱進，精進自身業務，也請蕭顧問及研考會研議建議讀物書單(Basic reading)，提供各局處首長參考，透過吸收新知，讓政府跟得上社會演變的腳步。		
07	民政局由於編制龐大，所涉業務多與民生有關，向來有「天下第一局」的稱號，今天特別安排周局長就物聯網時代之民政新面貌進行專案報告。周局長近幾年在中科航太公司服務，擅長利用數位科技建構管理機制，尤其本市已躍升第二大城，更要因應物聯網時代來臨，讓民政工作與時俱進。市府借重周局長在高科技產業的服務經驗，相信將有助於以科技創新方式做市政服務的鏈結，這也是我們發展智慧城市的核心價值以及終極願景。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
08	針對今日民政局專案報告「物聯網時代之民政新面貌」裁示如下： 一、本府之大數據分析平臺，比起民調更迅速、便利、節省成本，目前也已提供各機關自行運用；各區公所因能即刻發掘人民需求與問題，因此就如同「小市府」一樣重要，請民政局善用該系統，針對民眾關心議題，主動發掘、即時掌握關鍵公共問題。 二、本府資訊中心現正規劃市民卡整合服務平臺，請民政局主動盤點為民服務項目(包括區政、戶政、役政、宗教)，思考如何與本市市民卡進行結合，藉以擴大市民卡功能，提	本府各機關 民政局 各區公所 經濟發展局 建設局 勞工局	本府各機關： 遵照辦理。 民政局： 一、本局透過臺中市政府大數據分析平臺「輿情警示」功能，輔助民政相關輿情蒐集，以即時掌握及因應，並利用平臺「找議題」及「議題分析」功能，輔助分析民眾關心之議題，以掌握關鍵公共問題。 二、有關為民服務項目與本市市民卡結合乙節，依示進行業務盤點，彙陳後提供本府資訊中心參酌。

臺中市政府第 312 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 9 月 25 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	供市民更多元、便利的服務。 三、由於管線公司圖資錯誤，造成近日本市多起瓦斯、自來水外洩公安事件，為督促各水、電、瓦斯等公用事業加速建置正確管線圖資，請建設局、經發局積極邀集各水、電、瓦斯等公用事業召開協調會議，除瓦斯、自來水等高危險性管線及幹道應於明年底完成 3D 圖檔建置外，其餘均應限期於 3 年內(即 109 年)完成，未來倘再挖破管線，市府將採重罰方式，避免危機再次出現。 四、為提供地方集會場所，民政局興辦多功能聯合里活動中心，由於經費動輒 2、3 千萬元，所費不貲，因此也請務必依據托幼、托老等社會服務功能去進行規劃設計，以擴大活動中心的使用功能，提供在地更舒適的活動場域。 五、由於語言隔閡，適應不良的新住民家庭常成為社會的相對弱勢，因此請民政局基於新住民事務統籌機關，加強與經發局及勞工局等業務之橫向整合，與東協相關之課程也應儘量提供，因新住民是臺灣的資產，應多開設課程，讓新住民朋友融入社會外，也能有所貢獻，使生活在臺中市的民眾不分年齡都能參與社會生活，臺中市不只是宜居、更是移居城市。 六、由於殯葬設施屬鄰避設施，新建不易，除民政局列為長期努力項目外，短期也請持續擴建東海及大甲館，並增加各館設施，滿足民眾治喪需求。 七、為避免民眾治喪事宜擠在同一天，造成設施不夠的窘境，		三、本市里活動中心截至 106 年 8 月止計有 169 座，經調查已設置關懷據點者有 44 座。考量托幼、托老等社會服務其所需空間及設備與既有提供民眾活動之場地略有差異，未來如有相關區公所提報里活動中心興改建計畫，除需依照本市里活動中心興改建原則以「土地無償取得」及「多里聯合使用」為原則外，亦將請其評估部分空間與社福政策結合，以增加場地使用效能。 四、新住民事務統籌部分： (一)機關橫向聯繫： 1、 本局擔任本府新住民專責聯繫窗口，以提升新住民在本市生活適應能力為主要，跨局處組成本市新住民事務委員會，加強市府各機關與新住民間橫向聯繫與溝通的橋樑，提供新住民有感與即時有效的服務。有關新住民相關措施專業性之業務，分由各機關執行。 2、 本局每 3 個月為期，彙整本市相關局處舉辦新住民課程及活動訊息，刊登於本局新住民專區網站，提供各機關團體、新住民家庭及市民周知，透過局處間相互合作，提供本市新住民更佳之輔導機制。 3、 另本局為加強新住民對市府提供就業職訓及媒合訊息之運用，於每年開設新住民生活適應輔導班，除規劃家庭婚姻經營、子女教養、衛生保健與社會福利介紹等生活知能學習外，亦安排勞工局派員授

臺中市政府第 312 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 9 月 25 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	請民政局加強宣傳「天天是好日」的觀念，也請研議優惠措施，例如在農民曆所謂好日之外的天數給予規費減免等配套措施，加強因應。 八、本次報告中的綠色多元葬法，不論海葬、樹葬，有別傳統觀念且符合環保概念，除應多加宣導與推廣外，亦請民政局就相關成效及早蒐集與規劃。 九、針對使用中的公墓，也請民政局召開會議並主動了解周遭民眾需求，進而有效改善周遭環境衛生，提升生活品質。		課，教導新住民相關之求職技巧與求職管道。 4、本府相關局處辦理新住民相關活動時，均邀請設攤與協助宣導，以增加宣導機會及管道，讓各項新住民照顧輔導及福利措施能傳遞給每位新住民朋友。日後本府舉辦相關新住民課程及活動，可增加結合經發局資源，拓展本市新住民輔導照顧面向。 (二)舉辦新住民相關課程： 1、為輔導新住民適應我國生活，今年開辦新住民生活適應輔導班包括：新住民生活適應輔導班 10 班、新住民機車考照輔導班 8 班、新住民家庭教育與親子共學班 3 班、新住民環保班 2 班、新住民幸福手作烘焙班 1 班。 2、本局將以鼓勵新住民成為文化體驗與學習的給予者規劃開班內容，擬先以經驗分享與文化傳承為方向辦理。考量新住民是否具有教學資格涉及新住民教學認證問題，查目前國教署已有新住民教學培育計畫，且本府教育局目前亦籌畫建置本市新住民教師資料庫，屆時應可提供本府相關局處納入辦理，期待提升教學品質與學習效果。 五、有關擴建東海及大甲殯儀館(設施)乙節： (一)東海殯儀館改建工程(增加量體)：已於 106 年 2 月 22 日完成相關規劃，刻正辦理水土保持計畫、環境影響評估及興辦事業計畫書等相關計畫，東海館擴建工程相關規

臺中市政府第 312 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 9 月 25 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			劃(先期規劃、水土保持計畫、環境影響評估、興辦事業暨地質安全) 預計於 107 年 11 月 30 日前完成。 (二)大甲殯儀館擴建工程(增加量體)：目前進度仍於規劃審查階段，主要包括水土保持規劃書、環境影響評估說明書及興辦事業計畫，目前水土保持規劃書已核定(本府水利局 106 年 1 月 16 日中市水坡自第 1060002123 號函)，環境影響評估說明書及興辦事業計畫尚在審核中。 六、加強宣傳「天天是好日」，並研議相關優惠措施： (一)本處已透過各種宣傳管道，持續宣導民眾「天天是好日」之觀念。 (二)另就非旺日殯葬優惠措施乙節，本府已訂定「臺中市公立殯葬設施使用收費標準」，訂有「申請淡日火化者，免收遺體冷藏費用八日」之優惠措施供民眾運用。 七、綠色葬法之推廣： (一)本局已透過各種宣傳管道加強宣導與推廣綠色葬法觀念 (二)目前各綠色葬法(樹葬、海葬)之成效如下： 1、106 年底前完成神岡樹葬區(106 年樹葬案件現計 840 件、預估可達 1100 件)，另規劃 107 年增加 2 處樹葬區(大雅、清水)。 2、105 年舉辦海葬 1 場(6 人次)，宣導會共有 97 兼業者參與；106 年舉辦海葬 2 場(9 人次)，另辦理宣導會向 123 間業者宣導；預計 107 年將擴大辦理及宣導。 八、針對本市公墓辦理禁遷葬時，本局皆依規召開說明會，聽

臺中市政府第 312 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 9 月 25 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			取地方代表及民眾意見，進行改善及研議策進作為。未來亦將配合市座裁示賡續辦理，主動召開說明會，以確實了解民眾需求、改善公墓周遭環境。 各區公所： 遵照辦理。 經濟發展局： 一、本局已於 106 年辦理查核本市三家天然氣公司時，要求配合建設局以影響公共安全及民生程度，提送對應公共設施管線資料標準之圖資補正(含埋深)，其中危及民生程度較高者之管線圖資如道路幹道(20 米以上)、幹管或高壓等性質者應於 107 年底完成，其餘應依營建署要求於 109 年完成。同時也已要求自來水公司及臺電公司配合辦理。 二、建設局於 106 年 9 月 25 日舉辦天然氣管線於道路挖掘或管線工程遭誤損致生天然氣外洩公安事故檢討即預防會議，會議中初步結論，要求天然氣公司以類似套件施工方式施作進入用戶之管線，讓其他施工廠商易於辨識天然氣管線的位置，避免挖損。同時加強宣導道路挖掘需依申請規定，未來若再有挖破管線事件，將釐清責任後重罰。 三、今年以經濟部中小企業處核定補助地方產業發展基金之「臺中市中區東南亞國協新故鄉新地產發展計畫」，於 7 月 23 日辦理「創新品牌行銷及業者升級人才培育工作

臺中市政府第 312 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 9 月 25 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			坊」、8 月 19 日辦理「東協文創設計商品課程暨說明會」、9 月 30 日辦理第二場「創新品牌行銷及業者升級人才培育工作坊」，皆針對品牌意向、品牌行銷等提升新住民、移工及東協廣場(含週邊)商家之品牌、品質提升。 四、若有符合新住民、移工、僑生等可報名之相關課程，本局亦委由計畫執行廠商協助週知並請其踴躍報名參加，藉此獲得更多知識，以融入社會，如今年 9 月勞工局辦理之「106 年度第 2 階段職前訓練」及 10 月交通部觀光局委託朝陽科技大學辦理之「106 年度稀少語旅遊輔助人員訓練」等，皆針對東協廣場及週邊新住民、移工加強課程資訊宣傳。 五、後續仍配合民政局、勞工局或有相關課程之單位宣導週知。 建設局： 一、有關公共設施管線圖資部分，本局已要求危及民生程度較高者應於 107 年底完成圖資補正，如輸油及天然氣等較危險之管線、管線位於道路幹道(20 米以上)、幹管或高壓等性質者，其餘應依營建署要求於 109 年完成補正。 二、另自 106 年 9 月起，於本府路平專案會議持續列管追蹤各管線事業機關(構)承諾之辦理情形，並請各管線事業機關(構)須確保圖資之正確性，本局將俟各管線單位提報補正之圖資後，辦理抽驗事宜。

臺中市政府第 312 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 9 月 25 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			勞工局： 依本市觀光旅館公會及新住民事務委員會議委員建議，順應東南亞經貿文化交流趨勢，本局針對新住民人才就業培力議題，已擬定「新住民技能提升暨就業媒合行動方案」。先拜訪本市轄內觀光旅宿業相關公會，彙整相關職缺需求，並邀集府內機關(民政局、社會局、本局就業服務處)、新住民團體、訓練單位及相關公會、旅宿業代表召開「新住民技能提升訓練暨就業媒合業務規劃諮詢會議」，規劃開辦「新南向餐旅服務人才培訓班」、「電子商務創業行銷班」等職前訓練班，以新住民優先錄訓對象，於開課前與與新住民相關協會團體合作辦理就業方向課程說明會，積極招募新住民對象暨二代參訓，促進其技能提升及後續就業或協助創業。
09	黃秘書長針對今日專案報告，提示如下： 一、公開、效率與廉能是市府之願景，其中廉能更是我們所重視的項目，過去市民在戶政事務所、區公所辦理業務時可能出現之灰色地帶，希望未來由民政局加以督導，興利除弊，俾利明年參加廉能透明獎，爭取好成績。 二、有關興建里活動中心方面，倘市府無閒置空間可供利用，則退而求其次，由多目標用途空間尋找，例如利用市場用地興建多目標使用，其次再擇地興建里聯合活動中心。 三、目前區公所仍辦理部分殯葬業務，為讓業務劃分更加清楚，也請儘快釐清土地使用狀況後將其移交生管處權管。	民政局 各區公所	民政局： 一、106 年本局暨所屬戶政事務所共提報 4 項提案參加廉能透明獎，明年擬鼓勵本局各科室及所屬戶政事務所參加。 二、本市里活動中心興改建原則以「土地無償取得」及「多里聯合使用」為原則，未來如有相關區公所提報里活動中心興改建計畫，將依據上開原則要求優先利用社區閒置空間或按照「都市計畫公共設施用地多目標使用辦法」在市有地上尋求里活動中心興建場域，並避免基地使用分區為住宅區者，以維護市民優質生活環境。 三、目前本局生管處已統管臺中市殯葬業務，與各區公所處於

臺中市政府第 312 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 9 月 25 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			相互合作協助之夥伴，因地域民情之關係，現僅各區清明節祭拜及掃墓專車接駁活動、中元普度等相關儀式，依各地風俗民情的不同而有所差異，各區公所依地方風情習俗辦理殯葬相關活動與本局密切配合；另各區皆有設立工作站及服務人員，協助各地區殯葬相關業務。 各區公所： 遵照辦理。

貳、研究計畫及府列管標案辦理情形

一、研究計畫

106 年 9 月份臺中市政府委託研究案執行進度列管月報表

105 年度

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查 完成日期					研究經費 (千元)	辦理情形	執行進度	管考 建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
105	009	市定古蹟彰化銀行繼光街宿舍修復及再利用計畫	臺中市文化資產處	財團法人成大研究發展基金會	林宜君	105/11/09	107/05/30	105/12/20	106/05/30	106/09/30	107/2/28	107/03/30	1,480	於 106 年 9 月 18 日召開期末報告書審查會議，審查結果未通過，請廠商於審查紀錄發文日 60 天內提送修正後期末報告書，俾利辦理第二次期末審查。	符合	繼續列管
								105/11/09	106/01/26	106/06/01						

106 年度

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查 完成日期					研究經費 (千元)	辦理情形	執行進度	管考 建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
106	002	利用物聯網技術整合環境污染監測之先期研究計畫	環保局	逢甲大學	梁正中	106/03/13	106/12/10	106/03/10	106/04/28	106/07/07	106/10/31	106/11/20	850	本案期末研究報告（初稿），廠商依契約規範已於 9 月 29 日檢送，業務單位預訂於 10 月辦理完成期末報告審查。	符合	繼續列管
								106/3/10	106/04/18	106/06/29						
106	003	臺中市社福制度整合研究-以租金補貼及社會住宅照顧對象為例	都發局	財團法人國土規劃及不動產資訊中心	楊賀雯	106/02/09	106/12/31	106/01/15	106/03/17	106/06/08	106/09/15	106/11/30	1,130	1. 期末報告書於 106 年 8 月 29 日提交，惟因該報告書尚有缺失，本處函請廠商於 106 年 9 月 5 日前修正完成，委託廠商完成缺失修正並依限函送期末修正報告書。 2. 期末報告書審查會於 106 年 9 月 28 日召開，會議決議報告書修正後通過。	符合	繼續列管
								105/12/16	106/3/7	106/05/31	106/9/28					

二、府列管標案

臺中市政府 106 年 09 月份 府列管標案與前月進度比較

資料下載時間：106.10.06

各月執行進度累計(比較)	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	總計	解除列管件數
106 年 9 月	408 件(90.87%)	30 件(6.68%)	4 件(0.89%)	7 件(1.56%)	449 件	4 件
106 年 8 月	407 件(90.85%)	30 件(6.70%)	3 件(0.67%)	8 件(1.79%)	448 件	9 件
比較	+1 件	0 件	+1 件	-1 件	+1 件	-5 件

(一)學校工程

執行進度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	總計	擬解除列管件數
件數小計	40 件(86.96%)	5 件(10.87%)	1 件(2.17%)	0 件(0.00%)	46 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	103DD00322	發包工程	教育局/國民小學/永順國小	臺中市大肚區永順國民小學南棟及北棟老舊校舍拆除重建工程	86,000	76	67	-9	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 2FL 鋼筋綁紮、模板工程、機電工程、外部鷹架搭設、	落後原因： 1. 承商考量地質現況等因素，建議擋土支撐型式變更為鋼板樁及水平支撐。2. 前因辦理變更設計停工，106 年 2 月 24 日已經核備復工。；

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										解決對策： 1. 目前已經復工。2. 趕工並已逐漸趕上。3. 辦理變更設計後申請展延中。 1051229 最後修改期程 1050808/1051111 招/決標 1060101/1070901 開/完工
2	102DS10007	發包工程	教育局/國民小學/月眉國小	102 年度臺中市后里區月眉國民小學新建校舍工程	120,000	100	95	-5	流廢標次數：1 次，期程修改次數：3 次 決算中	1060927 最後修改期程 1021030/1021110 招/決標 1030303/1060228 開/完工
3	102DS12004	發包工程	教育局/市立高中職/后綜高中	臺中市立后綜高級中學圖書館大樓工程	120,000	100	95	-5	流廢標次數：3 次，期程修改次數：1 次 本案使用執照已於 106 年 7 月 18 日取得，綠建築標章評定已於 106 年 9 月 18 日財團法人台灣建築中心會議通過，目前辦理結算中	1060928 最後修改期程 1031015/1040401 招/決標 1040710/1060210 開/完工
4	103DD00068	發包工程	教育局/國民小學/新興國小	潭子區新興國小活動中心興建暨專科教室增建工程	80,000	100	95	-5	流廢標次數：1 次，期程修改次數：0 次 綠建築標章認可通過，廠商結算驗收資料送至本校辦理核銷中。	1060606 最後修改期程 1040410/1040710 招/決標 1041010/1060110 開/完工
5	104DD00017	發包工程	教育局/國民中學/雙十國中	臺中市立雙十國民中學老舊校舍新建工程	192,060	87	82	-5	流廢標次數：0 次，期程修改次數：2 次 1. 廁所壁磚施作，A 棟 4F 欄杆施作施作，消防配管線，C 棟外牆塗料施作，全區走廊地磚施作。 2. 已完成第 11 期工程估驗款計價。	落後原因： 辦理變更設計中； 解決對策： 盡速完成變更設計 1060829 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										1060116/1080116 開/完工
6	104DD00072	發包工程	教育局/國民中學/安和國中	臺中市立安和國民中學新建音樂館工程	60,000	85	83	-2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 本案截至 106 年 09 月 26 日預定進度 72.591%，實際進度 65.672%	落後原因： 音樂館屋頂金屬板進貨延誤； 解決對策： 督促承商請材料商盡速交貨施工 1060926 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工
7	105DD00193	發包工程	教育局/國民中學/龍津國中	龍津國中改制高中第一期綜合教學大樓工程委託設計監造採購案	144,800	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 改制高中第一期綜合教學大樓 105 年 11 月 14 日完成建築師遴選、 106 年 2 月 24 日會前會審議通過， 106 年 4 月 13 日初步設計圖書送研考會審議修正通過，106 年 6 月 15 日市府核定基本設計審議通過，預計於 106 年 9 月 13 日送都發局都市計畫委員會議審議，修正後，擇日須再送小組會議審議。 累計支付經費： 808,501 元	1051130 最後修改期程 1080916/1081216 招/決標 1090316/1101216 開/完工
8	106DD00026	發包工程	教育局/國民中學/外埔國中	臺中市立外埔國民中學老舊校舍拆除重建工程	146,612	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 業經國教署基本設計審查檢核通過及設計單位建築師修正完成，並經教育局於 106 年 9 月 5 日函轉國教署。	1060303 最後修改期程 1080716/1081016 招/決標 1090116/1120116 開/完工
9	106DD00038	發包工程	教育局/國民小學/龍井國小	龍井國小前棟老舊校舍新建工程	89,569	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 106.9.15 研考會退回報告書修正後再送	1060306 最後修改期程 1080216/1080516 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										1080816/1101016 開/完工
10	106DD00048	發包工程	教育局/國民中學/大雅國中	臺中市立大雅國民中學老舊校舍(至善樓、平和樓)整建工程	94,050	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 完成基本設計資料，並定於 106 年 10 月 12 日進行基本設計審議會審查	1060306 最後修改期程 1080216/1080516 招/決標 1080816/1101016 開/完工
11	106DD00050	發包工程	教育局/國民小學/龍港國小	臺中市龍井區龍港國民小學 A、C 棟校舍拆除重建工程	60,166	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 於 106 年 9 月 6 日本府研究發展考核委員會退請修正基本設計報告書，修正後再送基本設計審議。	1060306 最後修改期程 1070916/1071216 招/決標 1080316/1100516 開/完工
12	106DD00052	發包工程	教育局/國民小學/光正國小	臺中市霧峰區光正國民小學老舊校舍拆除重建工程	63,607	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 基本設計審議會前會已完成	1060306 最後修改期程 1070916/1071216 招/決標 1080316/1100516 開/完工
13	106DD00060	發包工程	教育局/國民小學/龍津國小	臺中市龍井區龍津國民小學 106-108 年度老舊校舍拆除重建工程(含委託規劃設計監造技術服務)採購案	113,256	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 106.06.14 教育局基本設計審查	1060307 最後修改期程 1080216/1080516 招/決標 1080816/1101016 開/完工
14	106DD00062	發包工程	教育局/國民小學/梧棲國小	梧棲國小北棟教學大樓 B 棟拆除重建工程	68,310	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、9/25 辦理本案研究發展考核委員會基本設計階段審議，會議結論，修正再送審	1060308 最後修改期程 1070916/1071216 招/決標 1080316/1100516 開/完工
15	106DD00066	發包工程	教育局/國民小學/南陽國小	臺中市南陽國民小學仁愛、信義	99,990	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次	1060308 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			陽國小	樓拆除重建工程					1.承攬設計廠商106年9月1日提送106年8月份工作月報。(發文字號：蘇懋彬建築師事務所106年8月31日蘇南陽拆除建字第106011號函。) 2.承攬設計廠商106年9月5日提送本案基本設計報告書及初步工程預算書送研考會基本設計審議初審。(發文字號：蘇懋彬建築師事務所106年9月5日蘇南陽拆除建字第106012號函。) 3.106年9月8日研考會基本設計審議初審修正來函(臺中市政府研究考核委員會106年9月7日中市研品字第1060012380號函。) 4.承攬設計廠商106年9月18日提送本案基本設計報告書及初步工程預算書初審修正送研考會基本設計審議。(發文字號：蘇懋彬建築師事務所106年9月15日蘇南陽拆除建字第106013號函。)	1080216/1080516 招/決標 1080816/1101016 開/完工
16	106DD00082	發包工程	教育局/國民小學/清水國小	臺中市清水國小育英樓拆除暨校舍新建工程	159,142	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 進行細部設計中。	1060310 最後修改期程 1080216/1080516 招/決標 1080816/1101016 開/完工
17	106DD00088	發包工程	教育局/國民小學/瑞峰國小	臺中市大肚區瑞峰國民小學拆除東棟老舊校舍暨活動中心整建工程	53,717	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.9/27於台中市政府研考會進行基本設計審查 2.審查會同意修正後通過 3.建築師進行審查會意見修正後再進行後續作業	1060322 最後修改期程 1080716/1081016 招/決標 1090116/1110116 開/完工
18	103DD00085	發包工程	教育局/國民小學/大甲國小	臺中市大甲區大甲國民小學「北棟校舍拆	120,000	95	95	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 9/12初驗複驗完成.教育局安排	1060704 最後修改期程 1040610/1040810 招/

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				除重建工程」					10/18 辦理正式驗收	決標 1041110/1060520 開/ 完工
19	102DR00007	發包工程	教育局/國民小學/新光國小	新光國民小學文小五校區新建校舍第二期工程	217,370	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 9/13 正驗複驗。	1060927 最後修改期程 1031201/1040201 招/ 決標 1040401/1060716 開/ 完工
20	105DD00213	發包工程	教育局/國民中學/育英國中	臺中市立育英國民中學育英堂重建工程	85,000	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已於 106 年 9 月 18 日將基本設計審議報告書函送本府研考會，惟因內容有缺漏，研考會已於 9 月 22 日函退，目前正由建築師補件中。	1051129 最後修改期程 1080716/1081216 招/ 決標 1090316/1101231 開/ 完工
21	105DD00226	發包工程	教育局/國民小學/建功國小	建功國小-臺中市北屯區廊子地區新設學校工程	181,000	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 9 月 14 日都發局都市設計審議初核	1051214 最後修改期程 1080930/1081230 招/ 決標 1090330/1111230 開/ 完工
22	105DD00238	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市西屯區東海國民小學第二期校舍新建工程	118,000	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 建築師提送基本設計至都發局，3/8 召開都市審議委員會，5/15 第一次結構外審，6/2 第二次結構外審，6/5 都審核定，6/6 召開水保審查會議，7/26 辦理校內細部設計審查，8/4 辦理第一次預算書圖審查，9/1 辦理第二次預算書圖審查。9/20 建築師送修正後預算書圖。9/26 開工程採購審查委員會第 1 次會議	1060112 最後修改期程 1100416/1100616 招/ 決標 1100716/1120816 開/ 完工
23	105DD00242	發包工程	教育局/國民小學/軍功國小	臺中市北屯區軍功國民小學第四期校舍工	74,250	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 9 月 4 日辦理開工前說明	1060927 最後修改期程 1060616/1060816 招/

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				程					會，9月19日簽定契約，擬於10月2日辦理開工，10月12日由市長主持動土典禮。	決標 1061108/1080112 開/完工
24	106AD00012	財物勞務採購	教育局/市立高中職/西苑高中	老舊校舍改建暨校園新建工程委託設計監造技術服務採購案	20,264	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於7/24進行研考會基本設計審議，因委員意見涉及鑽探報告結果，將依會議意見修改後再行提送第二次審議，預定於10/18進行第二次審議。	1060405 最後修改期程 1060201/1061231 招/決標 1070701/開/完工
25	106DD00110	發包工程	教育局/國民小學/龍海國小	106年臺中市龍井區龍海國小東西棟校舍拆除重建工程	87,120	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已通過國教署（雲科大）基本設計審查，階段預計於十月初掛都審。	1060323 最後修改期程 1080716/1081016 招/決標 1090116/1120116 開/完工
26	106DD00146	發包工程	教育局/國民小學/宜欣國小	太平新光重劃區新設學校工程	211,000	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 目前配合前瞻基礎建設校園社區化改造計畫，預計新建幼兒園園址。重新規劃設計。	1060426 最後修改期程 1080930/1081230 招/決標 1090330/1111230 開/完工
27	106DD00190	發包工程	教育局/國民中學/雙十國中	臺中市立雙十國民中學活動中心(含幼兒園暨地下停車場)新建工程	95,340	5	5	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 訂於106年9月28日召開106年度校園重建規劃委員會議，研議基本設計圖說與初步工程預算書。預計於106年10月13日提送教育局辦理基本設計審議會前會審議。	1060705 最後修改期程 1080516/1080816 招/決標 1081016/1101216 開/完工
28	104DD00010	發包工程	教育局/國民小學/龍峰國小	龍井區龍峰國小老舊校舍拆除重建工程	110,000	63	65	2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 9/12-9/17 3樓模板組立 9/18-9/23 3樓鋼筋及水電施作 9/24 2樓天花板及3樓樓地板混凝土澆置	1060817 最後修改期程 1051001/1060101 招/決標 1060401/1071001 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
29	104DD00029	發包工程	教育局/國民小學/市立成功國小	臺中市東區成功國民小學老舊校舍整建計畫	183,150	73	76	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 北棟北側排水溝施作、北棟 1F 陽台走廊地磚施作、北棟外圍階梯和無障礙坡道施作、幼兒園新設圍牆粉刷、幼兒園電動大門安裝、櫥櫃系統施作、廁所導擺施作、電氣設備安裝、弱電系統施作、消防設備及管路施作、給排水設備安裝、雨水回收系統及污水系統施作。 加註第 1 階段工程(北棟及幼兒園)完竣，辦理停工申請部分使照中，俟取得使照後再復工。	1050919 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080516 開/完工
30	104DD00024	發包工程	教育局/國民小學/翁子國小	臺中市豐原區翁子國民小學老舊校舍整建工程	98,505	74	78	4	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 105 年 8 月 2 日上網招標，8 月 17 日工程決標於予『優築營造』，8 月 22 日及 8 月 29 日與建築師及營造廠進行協商會議，9 月 29 日會同教育局監造營造單位開工程協調會，10 月 7 日開工並辦理動土典禮。10 月 12 日簽訂工程契約，候選綠建築評定通過，10 月 26 日正式開工。10 月 28 日召開開工後第 1 次工務會議。 105 年 11 月 4 日審計處同意東棟建物報廢，請建築師辦理拆除執照。訂於每週五下午 2 點召開監造會議。 截至 106 年 9 月 22 日完成工項：屋頂防水施作、圖書館區外牆馬賽克拼貼、消防管路配管。因 106 年 6 月 2、3、14、15、16、17 日及 7 月 4、30、31 日大雨影響經局核定展延工期 9 日曆天，因一例一休政策影響，展延工期 38 天；共計展延 47 天。	1060727 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080131 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
31	103DD00324	發包工程	教育局/國民小學/瑞峰國小	台中市大肚區瑞峰國民小學「北棟教學大樓老舊校舍整建工程」	80,000	62	66	4	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 1. 板模組裝. 鋼筋綁紮. 2. 環境整理. 3. 9/27 工程外聘督導.	1060526 最後修改期程 1060101/1060301 招/決標 1060601/1080201 開/完工
32	104DD00028	發包工程	教育局/國民中學/中平國中	104 年度臺中市立中平國民中學實踐樓老舊校整建工程	58,410	80	85	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 廁所磁磚及樓梯地磚鋪面	1060830 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工
33	105DD00015	發包工程	教育局/國民中學/龍津國中	105 年龍津國中新建活動中心工程委託設計監造採購案	95,000	20	25	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 活動中心工程於 105 年 5 月 23 日完成建築師遴選、105 年 8 月 30 日會前會審議通過，初步設計圖書 105 年 12 月 21 日研考會審議，修正通過。因樓地板面積未達送審數量，免送都發局審議，目前已於 106 年 6 月 15 日通過第三次細部設計審議，業於 106 年 9 月 11 日與本府教育局簽訂採購代辦協議書，洽請教育局代辦工程採購及營建督導。	1050302 最後修改期程 1070930/1071231 招/決標 1080316/1091231 開/完工
34	105DD00123	發包工程	教育局/國民小學/梧棲國小	梧棲國小北棟教學大樓 C、D 棟拆除重建	87,000	20	25	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 本月進度:106.08.11 (五) 建築師函送「細部設計及預算書圖」。 2. 106.9.20 (一) 細部設計完成 3. 106.9.26 (二) 預算書圖審查通過	1050726 最後修改期程 1071116/1080216 招/決標 1080616/1110116 開/完工
35	106DD00100	發包工程	教育局/國民小學/東陽國小	東陽國民小學教學大樓拆除重建工程	84,513	5	10	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 106 年 9 月 4 日研考會召開基本設計審查會議，依委員意見修正後通過。	1060320 最後修改期程 1081216/1090316 招/決標 1090616/1110616 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										完工
36	102DD00174	發包工程	教育局/國民小學/社口國小	社口國小西棟及南棟老舊校舍重建	120,000	86	92	6	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1. 西棟拆除、拆除物料分類及清運。2. 南側水利溝加蓋。3、南側景觀鋪面施作。	1040610 最後修改期程 1031001/1031230 招/決標 1040801/1070401 開/完工
37	104DD00007	發包工程	教育局/國民小學/石角國小	東勢區石角國小老舊校舍整建工程	58,905	68	77	9	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 1. 105. 10. 18 與營造廠簽訂工程契約書完成，105 年 11 月 21 日開工。 2. 外牆二丁掛磚貼作。3. 廁所牆面 30*60CM 壁磚貼作。4. 2F 坪頂刷水泥漆。	1060928 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工
38	104DD00032	發包工程	教育局/國民中學/豐南國中	臺中市立豐南國民中學老舊校舍(莊敬樓、自強樓)整建計畫工程	126,225	71	80	9	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 進行外牆磁磚貼作、欄杆、扶手及水電工程，目前刻正辦理第一次變更設計事宜。	1060526 最後修改期程 1050601/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工
39	106DD00006	發包工程	教育局/市立高中職/清水高中	清水高中教學大樓新建工程	92,318	67	76	9	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 RF 樑版鋼筋綁紮 RF 版混凝土澆置 整體粉光施作 RF 柱牆模板組立 RF 鷹架搭設 RF 水電消防配管	1060705 最後修改期程 1050905/1051219 招/決標 1060118/1070513 開/完工
40	104DD00026	發包工程	教育局/國民小學/喀哩國小	臺中市烏日區喀哩國民小學老舊校舍拆除重建工程	52,965	68	81	13	流廢標次數：6 次， 期程修改次數：2 次 近期施作：1F 及 2F 泥作室內粉刷、東面外牆及 1F 川堂打底、外強吊線。	1060607 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1070731 開/完工
41	104DD00022	發包工程	教育局/國民小學/西區中正國	西區中正國小老舊校舍整建工程	146,520	63	79	16	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：1 次 A 區及 B 區 3 樓鋼筋組立、板模施	1060930 最後修改期程 1050816/1051015 招/

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			小						作、水電配管。	決標 1060116/1080116 開/ 完工
42	104DD00030	發包工程	教育局/國民中學/大雅國中	臺中市立大雅國民中學老舊校舍(至善樓)整建工程	90,090	65	85	20	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 至 9 月 26 日止已完成：1. 廁所落水頭安裝配電盤拉線面蓋機電；2. 伸縮縫施作；3. 泥作欄杆安裝處丁掛磚修補；4. 北側排水溝溝牆模板組立；5. 屋頂隔熱磚工程；6. 模板餘料廢料整理；7. 雨水回收池鑄鐵蓋安裝作業；8. 中庭地坪整理；9. 甲梯扶手欄杆墩座澆置及 2F 欄杆露臺清潔 1F 走廊清潔。	1060726 最後修改期程 1050816/1051015 招/ 決標 1060116/1080116 開/ 完工
43	104DD00021	發包工程	教育局/國民小學/松竹國小	臺中市北屯區松竹國民小學松竹樓老舊校舍整建工程	52,470	67	92	25	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 景觀鋪面施作	1060928 最後修改期程 1050816/1051015 招/ 決標 1060116/1080116 開/ 完工
44	104DD00006	發包工程	教育局/國民小學/北勢國小	北勢國小 104 年度新建校舍工程	101,440	40	67	27	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1. 水保設施及排水溝構造物施工 2. 二 FL 柱牆管路及結構體施工 3. 三樓樑版結構體施工	1060627 最後修改期程 1060401/1060801 招/ 決標 1061001/1080501 開/ 完工
45	104DD00063	發包工程	教育局/市立高中職/市立大里高中	大里高中圖書館暨高中部專科教室興建工程案	100,000	40	69	29	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 4F 模板工程、4F 柱牆模板封模。	1060726 最後修改期程 1060228/1060628 招/ 決標 1070228/1080528 開/ 完工
46	105DD00212	發包工程	教育局/國民小學/大同國小	歷史建築大同國小前棟大樓修復暨再利用工程	72,942	30	64	34	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 106 年 9 月 1. 預定進度：26.74%，實際進度：21.96%。	1060426 最後修改期程 1060815/1061215 招/ 決標 1070415/1071231 開/

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									2. 本月進度說明： (1) 美檜木作羽目板新作。 (2) 平式屋頂版防水隔熱工程。 (3) 門窗工程。 (4) 面層批土刷水泥漆。 (5) 牆面洗石子仿舊與修復新作。 (6) 牆面磁磚+防水層新作。 (7) 銅製排水管+銅製集水器。 (8) 弱電設備工程。	完工

(二)道路橋梁工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	49 件(92.45%)	3 件(5.66%)	1 件(1.89%)	0 件(0.00%)	53 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	105DF00302	發包工程	建設局/土木工程科/	后里區后里國中聯外道路拓寬工程(後續工程)	68,428	90	83	-7	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 LU 溝開挖施作、交維材料進場	落後原因： 上游排水放水渠道水位上升無法施作箱涵導致進度落後。； 解決對策： 待合安橋改建前交維改道完成後即可打除舊橋並施做箱涵。 1050825 最後修改期程 1050617/1050714 招/決標 1050910/1061231 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
2	102DF00047	發包工程	建設局/土木工程科/	東勢林場聯外道路(中47-1)括寬工程 (2K+800~5K+800)	116,335	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 辦理工程結算作業。	1060103 最後修改期程 1030120/1030225 招/決標 1030410/1030927 開/完工
3	104DF00257	發包工程	建設局/土木工程科/	中部科學工業園區后里園區-西向聯外道路開闢工程(橋梁段)	246,284	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於106年7月24日申報竣工， 於106年8月8日辦理初驗，承攬廠商已於106年9月13日完成初驗缺失改善，訂於106年10月17日辦理正式驗收。	1061002 最後修改期程 1040601/1040630 招/決標 1040803/1060201 開/完工
4	105AF00084	財物勞務採購	建設局/道路養護科/道路養護科第一股	105-106年度臺中市橋梁資料普查及安全檢測作業	20,000	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已簽准撥付價金	1050330 最後修改期程 1050630/開/完工
5	105AF00094	財物勞務採購	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	104年度道路橋樑工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等10區)	11,585	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約規定陸續派工中	1050602 最後修改期程 1050630/開/完工
6	105AF00096	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	國道四號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道工程(新闢大甲溪橋梁及引道段)委託監造技術服務	42,258	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 截至106年9月30日止施工進度為50.760%	1050604 最後修改期程 1050620/開/完工
7	105AF00097	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	中科南向聯外道路新闢跨越大甲溪橋梁及引道工程委託監造技術服務	40,371	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.目前工程執行進度為1.00%。(1月更新) 2.橋墩P1~P4基樁施作，目前工程	1050604 最後修改期程 1050620/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									執行進度為 5.16%。(0203 更新) 3. 橋墩基樁施作, 目前工程執行進度為 7.2%。(0301 更新)	
8	105AF00108	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	貓羅溪大橋新建暨周邊道路改善工程委託設計監造技術服務	29,142	40	40	0	流廢標次數: 0 次, 期程修改次數: 0 次 目前辦理 9/27 細部設計	1051003 最後修改期程 1051231/開/完工
9	104DF00358	發包工程	建設局/路燈管理科/	臺中市水銀路燈落日計畫汰換工程	749,117	95	95	0	流廢標次數: 0 次, 期程修改次數: 1 次 三工區預定 10 月中旬完成驗收程序。;一工區及七工區爭議爭議仍在處理中;二、四、五、六及八工區已完成驗收, 請款程序中。	1060726 最後修改期程 1050215/1050415 招/決標 1050520/1060930 開/完工
10	099BD00008	委外設計	建設局/土木工程科/	臺中生活圈道路系統建設計畫(公路系統)6 年(98-103)計畫-烏日鄉中 75-1 線道路拓寬工程-委託規劃技術服務	4,880	100	100	0	流廢標次數: 0 次, 期程修改次數: 0 次 辦理環境影響評估與水土保持計畫審查作業(預計 107 年 6 月完成整體審查作業程序), 並預定於 108 年 10 月下旬完成用地取得、110 年 12 月底前完工。	991213 最後修改期程 開/完工
11	102DR00042	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第 5 標橋梁工程	671,881	95	95	0	流廢標次數: 0 次, 期程修改次數: 2 次 刻正辦理工程結算作業中	1050523 最後修改期程 1021015/1021112 招/決標 1030303/1050630 開/完工
12	104AF00098	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	104 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北屯、新社、東勢、和平等 10 區)	11,585	40	40	0	流廢標次數: 0 次, 期程修改次數: 0 次 規劃設計中	1060104 最後修改期程 1040204/開/完工
13	105AF00129	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	105 年-烏日區東湖大橋及引道闢	19,125	40	40	0	流廢標次數: 0 次, 期程修改次數: 0 次	1051228 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			土木工程 科第一股	建工程委託規劃 設計技術服務案					基本設計修正中	1060410/1070630 招/ 決標 1070831/開/完工
14	105CF00003	用地取得	建設局/土 木工程科/	潭子區祥和路延 伸銜接至豐原區 鎌村路道路開闢 工程	249,930	75	75	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：2 次 徵收計畫書依內政部意見修正 畢，目前補正後將徵收計畫書(都 市土地)再送地政局審查後轉送內 政部審查。	1060928 最後修改期 程 1060430/1060630 招/ 決標 1070401/開/完工
15	105CF00008	用地取得	建設局/土 木工程科/	梧棲區 15-3-6 號 計畫道路開闢工 程	53,650	85	85	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：1 次 預計 10 月初函水利會發價	1050705 最後修改期 程 1060520/1060715 招/ 決標 1060915/開/完工
16	105CF00014	用地取得	建設局/土 木工程科/ 土木工程 科第二股	南區綠川兩側 4 米計畫道路用地 費(忠明南路以南 400 公尺)	300,000	0	0	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：1 次 都市發發局辦理都市計畫變更中	1051102 最後修改期 程 1080330/1080530 招/ 決標 1080730/開/完工
17	105CF00016	用地取得	建設局/土 木工程科/ 土木工程 科第二股	東區 20M-70 道路 開闢工程	148,200	75	75	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：2 次 9/15 補正後函送內政部	1060804 最後修改期 程 1060320/1060501 招/ 決標 1061031/開/完工
18	105CF00017	用地取得	建設局/土 木工程科/ 土木工程 科第二股	東區大智路(站區 至新民街至復興 路)新闢工程	100,000	60	60	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 依管考期程辦理用地取得作業	1050314 最後修改期 程 1070130/1070330 招/ 決標 1070530/開/完工
19	105CF00025	用地取得	建設局/土 木工程科/	大雅區雅潭路四 段 576 巷 5 弄至神 林南路打通工程	74,000	60	60	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 9/30 地價評議委員會審議徵收市 價通過	1051214 最後修改期 程 1061010/1061105 招/ 決標 1061210/開/完工
20	105CF00026	用地取得	建設局/土 木工程科/	大里區公園街 425 巷及 421 巷延	153,000	60	60	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次	1060103 最後修改期 程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				伸周邊計畫工程					地上物排除中	1070131/1070330 招/決標 1070430/開/完工
21	104CF00023	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	「大雅區雅環路二段 140 巷打通工程」	69,000	60	60	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：1 次 9/1 協議價購移轉登記完成	1060919 最後修改期程 1061231/1070430 招/決標 1070531/開/完工
22	105DF00153	發包工程	建設局/土木工程科/	外埔園區聯外道路	160,200	76	76	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 截至 106 年 9 月 30 日施工進度為 53.55%	1060903 最後修改期程 1060125/1060210 招/決標 1060310/1070331 開/完工
23	105DF00155	發包工程	建設局/土木工程科/	后里花博天空步道及花馬道新建工程	320,000	61	61	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 施工中。截至 106/9/30 預定進度 14.65%，實際進度 15.76%。	1060504 最後修改期程 1060310/1060331 招/決標 1060501/1070630 開/完工
24	105DF00199	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	永春南路延伸開闢至遊園路道路工程	272,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 辦理開工前置作業	1051124 最後修改期程 1060601/1060901 招/決標 1061101/1081231 開/完工
25	105DF00217	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	神岡區新庄里新建跨越軟埤仔溪橋工程	94,000	65	65	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 工程施工中	1060927 最後修改期程 1060331/1060430 招/決標 1060515/1070331 開/完工
26	106AF00061	財物勞務採購	建設局/管線管理科/管線管理科第一股	106 年度臺中市代辦管線統一挖補工程委託監造技術服務案	11,011	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 持續辦理監造作業	1060203 最後修改期程 1060301/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
27	106CF00004	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	神岡區大豐北街97巷暨97巷30弄道路打通工程	98,000	50	50	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 訂10月6日召開協議價購會	1060202 最後修改期程 1070228/1070331 招/決標 1070530/開/完工
28	106CF00005	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	西屯區福林路(西屯路至福科路)道路拓寬工程	514,220	50	50	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 106.5.22 已召開協議價購會。	1060202 最後修改期程 1070228/1070430 招/決標 1070531/開/完工
29	106CF00008	用地取得	建設局/土木工程科/	龍井區12-66-1延伸至沙田路六段道路開闢工程	79,000	30	30	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 協議價購程序中	1060203 最後修改期程 1071201/1080301 招/決標 1080401/開/完工
30	106CF00010	用地取得	建設局/土木工程科/	東勢-豐原快速道路	584,000	0	0	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 路線規劃中(環評影響評估)	1060203 最後修改期程 1090701/1091001 招/決標 1091201/開/完工
31	106DF00301	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市后里區后科路延伸工程	103,109	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於106年7月21日召開採購評選委員會，於106年8月7日續行開標宣布決標，由蓬進營造有限公司得標	1061002 最後修改期程 1060731/1060820 招/決標 1060901/1070630 開/完工
32	102DF00514	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市水滴40M-11號道路與中科東向道路銜接工程	831,670	55	56	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 本工程已於106年7月10日開工，刻正辦理P4至P7橋墩墩柱基樁已全數施作完成，刻正辦理樁在重試驗及既有中科路側主塔基樁鋼筋籠綁紮，實際進度為3.27%	1060911 最後修改期程 1060201/1060415 招/決標 1060801/1080731 開/完工
33	104DF00377	發包工程	建設局/土木工程科/	知高橋改建工程	514,500	79	80	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 第二階段既有橋梁拆除，A2橋台	1060405 最後修改期程 1031103/1031201 招/

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									基樁工程	決標 1041102/1071015 開/ 完工
34	105DD01234	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 2K+055 三德橋改建工程	52,106	55	57	2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中	1060726 最後修改期 程 1060120/1060224 招/ 決標 1060816/1080831 開/ 完工
35	105DF00115	發包工程	建設局/土木工程科/	豐原區都市計畫 4-3 號道路延伸 新闢工程	92,490	61	63	2	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 工程施工中	1061002 最後修改期 程 1050815/1051030 招/ 決標 1051201/1070615 開/ 完工
36	105DF00143	發包工程	建設局/土木工程科/	國道 4 號神岡交 流道跨越大甲溪 月眉西側南向聯 絡道工程(路工 標)	797,000	62	64	2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 本工程截至 106 年 9 月 30 日實際 進度為 22.330%	1061002 最後修改期 程 1050930/1060127 招/ 決標 1060210/1070630 開/ 完工
37	106DF00140	發包工程	建設局/管 線管理科/ 管線管理 科第一股	106 年度臺中市 代辦管線統一挖 補工程(第 1 工 區)	327,700	65	67	2	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 106 年 3 月 14 日開工，累計派工 885 件。派工金額 131,671,335 元。	1060330 最後修改期 程 1051130/1060210 招/ 決標 1060228/1071031 開/ 完工
38	105DF00350	發包工程	建設局/土木工程科/	中科南向聯外道 路新闢跨越大甲 溪橋梁及南引道 工程	1,716,195	71	74	3	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 1. 橋墩 P1 擋土牆支撐施作 2. 橋墩 P3 防撞鋼版施作，墩柱樣 架阻力，鋼筋綁紮 3. 橋墩 P3 和 P4 施工購台施作及查 驗，河道改水路，懸臂工作車物料 整理 4. 橋墩 P5 基礎鋼筋綁紮 5. 橋墩 P6 擋土型鋼打設	1060927 最後修改期 程 1050930/1051031 招/ 決標 1051130/1071130 開/ 完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									6. 橋墩 P7-01 基樁施作完成，目前 P7 已完成基樁支數累計為 11/11 7. 橋墩 P9-05 基樁施作完成，目前 P9 已完成基樁支數累計為 2/11 8. 橋墩 P9A29 完整性實驗 9. 橋墩 P10-10 基樁施作完成，目前 P10 已完成基樁支數累計為 0/11 10. A2 基礎鋼筋綁紮 11. 葫蘆墩圳至洗車台處全阻隔圍籬施作 12. 召開勞工安全衛生協議組織會議 13. 監造召開 106 年 6 月份第 2 次「工程品質，進度檢討暨交通安衛環保會議」 14. 台中市政府建設局辦理改善豐原區二段 195 巷路面柏油案現場會勘	
39	104DF00396	發包工程	建設局/土木工程科/	大安區北汕路道路拓寬工程	78,660	73	77	4	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 工項側溝擋土牆施工	1060717 最後修改期程 1050730/1050830 招/決標 1060131/1070630 開/完工
40	102DF00051	發包工程	建設局/土木工程科/	和平區中 47 線東崎路(三叉坑至觀音橋)拓寬工程	85,125	85	89	4	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：4 次 目前第 2 次變更設計 106 年 6 月 5 日辦理完成(暫以不另給予工期變更辦理)，並同步進行後續未完成之工項，預計 106 年 11 月下旬前完工。	1060921 最後修改期程 1031015/1031215 招/決標 1050110/1061130 開/完工
41	104CR00001	用地取得	建設局/土木工程科/	「北屯區昌平路二段(豐樂路至四平路)道路拓寬工程」	110,000	70	75	5	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 辦理徵收計畫補正中	1050104 最後修改期程 1060831/1061031 招/決標 1061130/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
42	105CF00022	用地取得	建設局/土木工程科/	神岡區中山路1514巷至神圳路巷道打通工程	85,000	70	75	5	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 9/11 徵收計畫書函送內政部	1050926 最後修改期程 1060831/1061031 招/決標 1061215/開/完工
43	105DF00351	發包工程	建設局/土木工程科/	國道四號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道(跨越大甲溪橋梁及引道段)	1,468,696	70	75	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 截至106年9月30日止施工進度為50.760%	1061002 最後修改期程 1050930/1051031 招/決標 1051130/1071130 開/完工
44	105CF00023	用地取得	建設局/土木工程科/	龍井區中央路三段273號旁8M巷道開闢工程	67,000	50	60	10	流廢標次數：次， 期程修改次數：1次 106年8月31日召開協議價購會	1061003 最後修改期程 1070415/1070630 招/決標 1070831/開/完工
45	105CF00027	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	「北屯區后庄北路187號旁(庄美街至后庄北路)開闢工程」	55,000	50	60	10	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 道路用地內計13筆土地，目前已有12筆土地完成價購及土地移轉，餘剩一筆土地(面積13M2)共有63人共同持有，目前已取得37/63比例的所有權。	1051230 最後修改期程 1070330/1070530 招/決標 1070730/開/完工
46	102AF00050	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	台中生活圈4號線大肚段路線環境影響評估作業委託技術服務案	19,500	85	95	10	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 本局已於106年6月20日完成契約變更(新增大甲斷層地質調查及安全評估作業)，按顧問公司提送工作計畫書預定時程未能於106年7月10日前完成修(補)正，已函請台中市政府環境保護局同意展延修(補)正期限至106年10月10日(展延3個月)，以符實需。	1051129 最後修改期程 1021007/開/完工
47	104CF00019	用地取得	建設局/土木工程科/	南屯區永春南路延伸開闢至遊園路道路工程	330,800	85	95	10	流廢標次數：次， 期程修改次數：1次 地政局已完成徵收補償程序，於	1051122 最後修改期程 1050920/1051105 招/

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									106年9月18日函請中興地政事務所辦理移轉。	決標 1060801/開/完工
48	105AF00125	財物勞務採購	建設局/土木工程科/ 土木工程科第一股	104年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務案(大甲、清水、沙鹿、梧棲、大安、外埔、龍井、大肚、烏日等9區)	11,585	40	55	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 道路設計陸續派工中	1051226 最後修改期程 1040123/1070630 招/決標 1070831/開/完工
49	106CF00012	用地取得	建設局/土木工程科/ 土木工程科第二股	霧峰區峰谷路(山腳巷至新生路交叉口)道路拓寬工程	50,568	15	30	15	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 本案擬於106年9月11日辦理現況點樁作業，目前大里地政事務所辦理土地分割中。	1060809 最後修改期程 1070730/1071201 招/決標 1080310/開/完工
50	103BF00008	委外設計	建設局/土木工程科/	東勢-豐原生活圈快速道路委託規劃設計暨監造技術服務案	220,000	80	100	20	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 (一)第1、2標：105年9月6日、9月7日、9月8日已召開地方說明會，並彙整當地里民意見納入後續規劃。於9月14日、10月5日、10月6日分別於地方區里長、民召開說明會並將規劃評估過程將充份與地方里長、鄰長、里民溝通說明。本案於105年11月29日召開路線可行性評估報告暨規劃作業第一次審查會；106年1月4日召開第二次審查會在案，會後函請規設公司依審查結論修正後，限於106年2月10日前函報本局憑辦，並要求提送範疇界定指引表。已於2月16日核定路線可行性評估報告暨規劃作業並提送範疇界定指引表至環保局，環保局來函106年3月17日中市環綜字第10600274866號函告知106年4月5日召開第二階段環境影響評估範疇界定會議。	1050301 最後修改期程 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									(二)第3標：將保留銜接第1、2標路線調整空間，採分段辦理，並先施做 6K+980~7K+389 銜接第四標橋梁引道工程，並已於 105 年 5 月 16 日及 105 年 5 月 17 日召開第二次細部設計審查會議，顧問公司已完成細部設計成果修正並報局，惟 105 年 6 月 28 日市長聽取簡報會議時裁示：暫緩第三標相關作業程序，經 105 年 12 月 7 日召開市長專案會議，經市長裁示啟動第 3-1 標相關作業程序，106 年 1 月 4 日召開路線規劃會議指示。本延伸段既有道路應維持路寬 4.5M 方可供紓解車流，並請顧問公司評估銜接至台 3 線之可行性，設計公司已完成評估報告提送，106 年 3 月 3 日召開路線評估會議並依會議結論修正評估報告；訂於 106 年 3 月 22 日面報局長本案進度，106 年 3 月 17 日規設公司完成評估報告修正報局，惟 106 年 3 月 22 日局長面報會議因故改期再開。 (三)第4標：已重新發包並通知 105 年 2 月 27 日開工，截至 106 年 3 月 19 日，預定進度約 35.841%，實際進度約 34.756%，進度落後約 1.085%。，目前懸臂結塊推進作業中。 (四)第5標：已於 105 年 1 月 26 及 105 年 3 月 10 日召開二次細部設計審查會議，又於 105 年 5 月 2 日召開之細部設計成果(修正二版)簡報會議。規設公司已依審查意見修正並檢送招標文件，於 105 年 10 月 21 日完成公開閱覽程序，刻正簽辦工程招標作業，預計	

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									105 年 11 月底前上網招標。本案已於 106 年 1 月 13 日辦理採購評選作業，並簽奉鈞長核可，評選結果經評選委員過半數之決定鐵山營造工程有限公司為最有利標，並於 106 年 2 月 6 日決標，106 年 3 月 13 日完成訂約程序，106 年 3 月 3 日已先行召開開工前協調會。	
51	103DF00422	發包工程	建設局/土木工程科/	東勢-豐原生活圈快速道路(第四標-跨大甲溪橋梁段工程)	684,000	56	78	22	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 第四標工程重要辦理情形：1. 第四標施工廠商江興營造有限公司已於 104 年 10 月 19 日函文申請終止契約，已簽奉鈞長核可同意終止契約，並於 104 年 11 月 23 日函文同意廠商終止契約。 2. 有關因應江興申請終止契約，已於 11 月 23 日召開終止契約確認會議，現正辦理驗收及終止契約結算作業中。 3. 有關第四標（後續）工程重新發包部分，已於 104 年 11 月 16 日完成招標文件書圖公開閱覽作業，並於 11 月 24 日上網公開招標，104 年 12 月 24 日決標（鐵山營造工程有限公司得標），105 年 1 月 18 日訂約。 4. 廠商於 105 年 1 月 22 日函文申請第一階段下部結構丁類危險性工作場所審查，台中勞動檢查處已於 105 年 2 月 4 日召開審查會議，廠商刻依委員意見修正中，本局於 105 年 1 月 21 日函文三河局申請河川公地許可，經該局 105 年 1 月 27 日函覆同意。 5. 本工程訂於 105 年 1 月 28 日下午 1 時 30 分召開管線協調會議，105 年 1 月 28 日下午三時召開施工前協調會（會議記錄簽請局座核示	1060929 最後修改期程 1041124/1041224 招/決標 1050130/1071231 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									中)。6.第四標後續標，於105年2月27日開工7.現正積極趕辦土建橋梁工程8.局長於105年6月30日視察工地9.105年8月30日葉專委視察工地(工程施工查核小組督導)10.政風處11月24日工地施工抽查11.工程施工查核小組12月20日辦理施工查核	
52	105DF00326	發包工程	建設局/土木工程科/	國道4號神岡交流道區內聯絡道工程	495,153	40	68	28	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本工程為高公局代辦，已於106年3月2日開工，截至106年9月30日止進度為32.43%	1061002 最後修改期程 1051015/1060831 招/決標 1061031/1070831 開/完工
53	105CF00028	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	「大里區仁義路打通工程(仁化路至仁慈路)」	122,000	40	75	35	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 已按期程辦理用地程序。	1051230 最後修改期程 1070320/1070530 招/決標 1070730/開/完工

(三)交通工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	7件(58.33%)	4件(33.33%)	1件(8.33%)	0件(0.00%)	12件	0件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	105DG00003	發包工程	交通局/捷運處/綜合規劃課	辦理2018花博補助臺鐵后里車站東口增設計畫(含規	160,000	67	61	-6	流廢標次數：2次， 期程修改次數：2次 一、於106年3月29日取得建照。 二、於106年4月10日決標，廠	落後原因： 原因天候影響表定施工期程部分，承攬商前已向臺鐵局提出趕

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				劃設計、監造及施工)					商為鴻欣營造股份有限公司，決標金額 115,381,382 元，已於 106 年 5 月 2 日契約開工，開始計算工期 365 天。 三、電信及電力皆已完成核可。 四、已於 106 年 7 月取得月台鋼構平台臨時建照。 五、東站主體消防審查已於 106 年 8 月 10 日取得核可。 六、目前工程進度已完成地下道底板混凝土澆製及東站主體基礎鋼筋組立，刻進行主結構體 1、2 樓工程。	工計畫及工期修正(完工工期不變)，惟修正後，仍尚未完全追趕上來。； 解決對策： 目前工程進度已完成地下道底板混凝土澆製及東站主體基礎鋼筋組立，刻進行主結構體 1、2 樓工程，而臺鐵局現已於每週進行趕工督導，該局並表示 11 月 25 日趕上進度，本局亦每週派員進行勘查。 1060818 最後修改工期 1060228/1060331 招/決標 1060401/1070531 開/完工
2	100AG00006	財物勞務採購	交通局/運輸管理科/	臺中市快捷巴士(BRT)藍線專案管理及後續路網可行性研究及規劃	68,000	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 工期修改次數：2 次 一、本案係配合公車捷運系統藍線優先段工程之專案管理計畫，目前 CL02 標土建水環工程已於 106 年 5 月 19 日驗收完成，刻正由本市捷運工程處辦理結算程序中，CL03 標機電系統工程仲裁結果，刻正由本市捷運工程處與廠商協調中，爰本案專案管理服務並未中止，故未能辦理驗收結案。 二、本案請款核銷部分， (一)專案管理部分：第二期款部分業於 106.1.20 審查同意並請林同棧工程顧問股份有限公司辦理請款作業，目前尚未提送款單據，	1040616 最後修改工期 1010531/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									第三及四期款部分刻正由本市捷運工程處辦理付款作業。 (二) 後續路網部分：業於106.6.30 完成書面驗收作業，刻正辦理請款作業中。	
3	101DC01007	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線CL02 標土建水環工程	1,151,798	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：4 次 本案目前辦理結算作業。	1060526 最後修改期程 1020530/1020630 招/決標 1020715/1050615 開/完工
4	102DC01008	發包工程	交通局/捷運處/機電系統課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線CL03 標機電系統工程	510,556	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 本案依鈞長裁示依仲裁結果持續與廠商協商中	1060830 最後修改期程 1020423/1020730 招/決標 1020815/1040224 開/完工
5	104DG00035	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ920 標 G3 至 G9 站及全線環控系統區段標工程	7,676,000	89	87	-2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 目前進行道路復舊及車站建築施工等。	落後原因： 目前北捷局已核定本標 EOT2 工期展延，惟預定進度網圖刻正審查中，推估核算實際進度尚符合修正後預定進度。 ； 解決對策： 北捷局迄今尚未同意核定區段標網圖修正，待北捷局核定後將積極簽辦市座，修訂預定進度曲線。目前可如期達成 107 年 11 月試營運及 109 年 12 月底通車之目標。 1050602 最後修改期程 1011207/1020122 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										1020315/1071130 開/完工
6	103AG00041	財物勞務採購	交通局/捷運處/機電系統課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線雙節車輛後續擴充採購案	206,286	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 廠商請款文件審查。	1050715 最後修改期程 1030603/1030903 招/決標 1031231/開/完工
7	103DG00054	發包工程	交通局/停管處/設施工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫 G10 站轉乘設施併水安公園地下停車場興建工程	348,390	73	73	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案第 1 次開標，因無廠商投標而流標，辦理再次上網招標文件處理中 本案訂於 105 年 2 月 5 日開標，2 月 5 日流標，北捷局研討對策中， 本案於 105 年 3 月 8 日再次公告上網招標。 已於 105 年 4 月 19 日決標，辦理簽約中 已於 105 年 5 月 4 日簽約並於 5 月 31 日開工， 施工中	1050105 最後修改期程 1041014/1050401 招/決標 1050502/1071130 開/完工
8	104DG00026	發包工程	交通局/捷運處/機電系統課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫 -CJ900 機電系統工程	10,908,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1、截至 9 月份共計 8 列電聯車運抵機廠，並於 8/12 首次上主線 G0-G5 區間進行介面測試。 2、供電系統已完成 G0-G9 區段第三軌安裝作業，並於 7/10 正式送電，預計年底前全線供電。 3、監控系統及通訊系統進行主線電纜架設作業。 4、自動收費系統進行設備量產作業，9 月 18 日起進 G12 站現場安裝。 5、機廠維修設備進行救援車輛製造及機廠維修設備安裝作業，磨軌車於 9 月底運抵機廠。	1050425 最後修改期程 991206/1000309 招/決標 1000421/1071130 開/完工
9	102AC01010	財物勞務採購	交通局/捷運處/機電	臺中市快捷巴士(BRT)藍線	323,273	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次	1060518 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			系統課	雙節車輛採購案					廠商請款文件審查。	1020305/1021013 招/決標 1030331/開/完工
10	101AC01008	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯延伸線後續可行性研究	10,000	85	85	0	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：2 次 1. 本案已於 11 月 14 日將修正報告書函報交通部審查，交通部於 3 月 22 日函復書審意見。 2. 4 月 17 日廠商依書審意見修正報告書，並提送至本局，5 月 11 日召開工作小組會議討論修正報告書內容及方向，5 月 16 日廠商再依會議結論修正報告書，並提送至本局。 3. 106 年 6 月 7 日函報修正報告書至交通部。	1060524 最後修改期程 1010901/1011101 招/決標 1020828/開/完工
11	104DG00028	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫 -CJ930 標 G10 至 G17 站及全線電梯/電扶梯區段標工程	8,377,000	84	85	1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 刻正進行車站及出入口裝修、相關復舊作業等。	1060821 最後修改期程 1011109/1011225 招/決標 1020301/1080331 開/完工
12	104DG00029	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫 -CJ910 標機廠、G0 站及全線軌道區段標工程	5,375,000	84	89	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 機場共 14 棟建築物，配合 107 年底全線試營運，現階段重要建築物辦理情形：(1) 主變電站結構完成 100%，裝修完成 99%，水電環控完成 97%。(2) 主維修廠鋼構完成 100%，屋頂版完成 100%，地坪完成 100%，裝修完成 93%，水電環控完成 70%。(3) 北駐車廠鋼構完成 100%，裝修完成 92%，水電環控完成 97%。(4) 行政大樓結構完成 100%，裝修完成 83%，水電環控完	1061002 最後修改期程 1011003/1011130 招/決標 1011231/1080228 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									成 75%。(5) G0 站結構完成 100%，裝修完成 54%，水電環控完成 55%。	

(四)水利工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	39 件(97.50%)	1 件(2.50%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	40 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	101DF00182	發包工程	水利局/污水工程科/	文山水資源回收中心新建工程(含三年試運轉)	1,200,000	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 驗收結算中	1060326 最後修改期程 1030730/1030930 招/決標 1031130/1051130 開/完工
2	102DD01226	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)-第一分標	271,650	91	91	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 C 工區育德路施工中	1060809 最後修改期程 1031231/1040131 招/決標 1040301/1070331 開/完工
3	102DR00006	發包工程	水利局/污水工程科/	水湳經貿園區水資源回收中心新建工程	800,000	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 結算金額已簽奉核准並於 106.9.18 函請開立發票，待承商 提送後續辦撥付事宜。	1060428 最後修改期程 1030228/1030630 招/決標 1031031/1051231 開/完工
4	103DR00013	發包工程	水利局/污水工程科/	新光水資源回收中心興建工程(含三年試運	654,875	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 管理中心施工中	1030129 最後修改期程 1041015/1050115 招/

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				轉)					進流抽水站施工中 初沉池施工中 生物處理池施工中 終沉池施工中 污泥機房開挖中 污水管線推進中	決標 1050315/1070315 開/ 完工
5	104DD01168	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水 道分支管網 暨用戶接管工 程(10-1)民生 五權等鄰近區 域	1,800,000	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 訂定契約中	1041027 最後修改期 程 1060831/1061130 招/ 決標 1070131/1100131 開/ 完工
6	105BD01042	委外設計	水利局/污水工程科/	臺中市水涵污 下水道分支 管網暨用戶接 管工程委託設 計及監造技術 服務	64,981	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 細部設計（修正一版）營建署於 106.9.6 修正後備查，於 106.9.21 完成公開閱覽；預計 106.9 月底前 簽陳發包採購。	1050518 最後修改期 程 開/完工
7	105DD01154	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市綠川晴 天污水截流工 程(民權路以 北)	72,450	93	93	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 南京路及雙十路閘井已施作完 成，試車作業中仍持續辦理中， 106.9.27 綠川環境營造會勘結論 必須遷移台灣大道橋下已完成之 水位計訊號管線，嗣後辦理相關展 期作業	1060828 最後修改期 程 1051015/1051231 招/ 決標 1060228/1061231 開/ 完工
8	105DD01174	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下 水道分支管網 暨用戶接管工 程 7-5(綏遠路 二段及天津路 三段等區域)	144,200	75	75	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 明挖 200mm 管段設計 7357m，累計 施作 1895m 明挖 300mm：管段設計 2847m，累 計施作 1207m P1200 型人孔：設計 62，累計 22 P900 型人孔：設計 24，累計 0 目前累計完成接管戶數：設計 4567 戶，已接管完成 1123 戶	1060831 最後修改期 程 1050725/1051031 招/ 決標 1051130/1071031 開/ 完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
9	105DD01205	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 2K+052~2K+496 治理工程併辦 土石標售	162,945	63	63	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中	1051128 最後修改期 程 1051025/1051114 招/ 決標 1060430/1080430 開/ 完工
10	105DD01206	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 2K+496~3K+066 治理工程併辦 土石標售	199,920	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中	1060207 最後修改期 程 1051103/1051231 招/ 決標 1060430/1080430 開/ 完工
11	105DD01191	發包工程	水利局/雨 下水水道 工程科/	中部國際機場 興建連絡滑行道 2 工程計畫- 區外排水設施 改善工程	60,931	77	77	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中	1060929 最後修改期 程 1051010/1051031 招/ 決標 1051231/1070630 開/ 完工
12	105DD01194	發包工程	水利局/污水 水營運科/	臺中市綠川水 質淨化工程	346,855	85	85	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 工程進行中。	1060330 最後修改期 程 1050907/1051130 招/ 決標 1051230/1070630 開/ 完工
13	106AD01007	財物勞 務採購	水利局/水利 養護工 程科/	106 年度本市 各抽水站、滯洪 池、水閘門及各 周邊設施維護 保養操作及管 理委託專業服 務案	22,960	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 抽水站進駐保養。	1060120 最後修改期 程 1060115/開/完工
14	106BD01043	委外設 計	水利局/污水 水工程科/	臺中市豐原區 污水下水道系 統第一期管線 暨用戶接管工 程設計及監造 委託技術服務	88,084	20	20	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 進行地質鑽探、測量、既有管線 tv 檢視中 20	1060627 最後修改期 程 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				案						
15	106BD01049	委外設計	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9)委託設計及監造服務	50,142	80	80	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理 9-2、9-3 工程發包作業	1060921 最後修改期程 開/完工
16	106DD01105	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市梧棲大排水質改善工程	127,925	59	59	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 礫間槽施工-開挖及鋼板樁擋土及排水等	1060728 最後修改期程 1060331/1060531 招/決標 1060715/1080330 開/完工
17	106DD01121	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9-2)東光路及興進路等鄰近區域	198,970	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 3大計畫審查中	1060828 最後修改期程 1060801/1060930 招/決標 1061130/1090501 開/完工
18	106DD01150	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9-3)東光路及東山路等鄰近區域	208,718	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 10月5日辦理比價。	1061002 最後修改期程 1060822/1061030 招/決標 1061230/1090701 開/完工
19	104DD01065	發包工程	水利局/雨水下水道工程科/	大里區中興路等雨水下水道工程	116,000	70	71	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 施工中	1060929 最後修改期程 1041215/1050315 招/決標 1050630/1071201 開/完工
20	105DD01140	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 1K+080~1K+477 治理工程併辦土石標售	139,690	69	70	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中	1050926 最後修改期程 1050131/1050331 招/決標 1050501/1070630 開/

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										完工
21	105DD01139	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 0K+600~1K+080 治理工程併辦 土石標售	171,330	77	79	2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中	1060322 最後修改期 程 1050131/1050331 招/ 決標 1050501/1070630 開/ 完工
22	106DD01095	發包工程	水利局/水利工程科/	臺中市綠川排水景觀工程(雙 十路至民權路 段)	128,207	59	61	2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 雙十路至中山路段間之整地回 填，及民族路至民權路段之砌石護 岸施工	1060511 最後修改期 程 1060315/1060430 招/ 決標 1060510/1070331 開/ 完工
23	104DD01059	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水 道分支管網 暨用戶接管工 程(6) 第三分 標	281,140	91	94	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 大容西街 B20-708~B20-709 (大墩 18 街口) 大墩十九街 B20-19~B20-1901 (大 容西街口) 大祥街 B20-18-1d04~B20-18-1d04a (富王 飯店旁)	1060626 最後修改期 程 1040130/1040331 招/ 決標 1040504/1070430 開/ 完工
24	103DD01204	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市西屯區 寧夏路、華美西 街等一帶污水 下水道分支管 網暨用戶接管 工程	146,460	59	62	3	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 G20 推進段立坑及 G16 推進	1060927 最後修改期 程 1050315/1050731 招/ 決標 1051030/1080630 開/ 完工
25	104DD01069	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水 道分支管網 暨用戶接管工 程(6)-第 2 分 標	245,939	84	89	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 目前辦理大聖街巷道連接管。	1050512 最後修改期 程 1040130/1040331 招/ 決標 1040504/1070517 開/ 完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
26	105DD01207	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 3K+066~3K+636 治理工程併辦 土石標售	197,382	59	64	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中	1051215 最後修改期程 1051107/1051231 招/ 決標 1060430/1080430 開/ 完工
27	105DD01208	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 3K+636~4K+225 治理工程併辦 土石標售	199,130	60	66	6	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中	1051226 最後修改期程 1051103/1051231 招/ 決標 1060430/1080430 開/ 完工
28	105DD01157	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水 道分支管網 暨用戶接管工 程(8)-旅順 路、熱河路等分 支管網工程	171,970	65	72	7	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 旅順路、熱河路推進施工	1060731 最後修改期程 1050715/1051030 招/ 決標 1060305/1080405 開/ 完工
29	105DD01209	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 4K+225~4K+715 治理工程併辦 土石標售	198,340	61	69	8	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中	1060517 最後修改期程 1051103/1051115 招/ 決標 1060430/1080430 開/ 完工
30	105DD01204	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 1K+477~2K+052 治理工程併辦 土石標售	184,899	62	70	8	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中	1060502 最後修改期程 1051026/1051115 招/ 決標 1060430/1080430 開/ 完工
31	104DD01201	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市太平區 西新光污水管 線及用戶接管 工程第一分標	245,050	79	87	8	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. ϕ 1000mm 套 ϕ 600mm A0701-> A07 鋼套管推進。(旱溪東路與十 甲路口) 2. ϕ 600mm 短管 A0714->A0713 推進。(東英路 631 號前)	1060630 最後修改期程 1040930/1041231 招/ 決標 1050301/1070630 開/ 完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
32	105DD01160	發包工程	水利局/水利養護工程科/	臺中市筏子溪景觀環境營造工程(永春東路至烏日高鐵站段)	50,559	65	74	9	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工便道改道施作。堤頂步道旁斜坡整地。景觀平台組立。路口廣場組模。觀察平台基礎開挖	1060126 最後修改期程 1060228/1060430 招/決標 1060531/1070831 開/完工
33	105DD01180	發包工程	水利局/水利工程科/	臺中市綠川排水整治工程(雙十路至民權路段)	191,565	83	95	12	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.9月3日已報竣並完成消防橋施作。 2.於9月22日辦理初驗完成，預計10月22日前正式驗收。	1060921 最後修改期程 1050901/1050930 招/決標 1051115/1061130 開/完工
34	104DD01072	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)第三分標	270,720	69	82	13	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理梅川西路推進作業	1031212 最後修改期程 1040731/1041031 招/決標 1041231/1071231 開/完工
35	105DD01009	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)-第4分標	71,720	77	94	17	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 文華路86巷及96巷壓花地坪施作。	1050121 最後修改期程 1041116/1050315 招/決標 1050615/1070630 開/完工
36	104DD01067	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)第二分標	277,570	75	93	18	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 辦理第二次變更設計中。 C工區推進中及自來水管線遷移。	1040603 最後修改期程 1040831/1041130 招/決標 1050229/1080531 開/完工
37	106BD01041	委外設計	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	62,226	20	40	20	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 基本設計成果依審查會意見修正中，預計106年9月29日前提送	1060505 最後修改期程 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
38	105DD01124	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(8)-文心路、大連路及梅川西路等	125,870	55	80	25	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 G2606-G260601 推進（華美西街二段與中清西二街口） G2602-G2601 推進（華美西街二段 401 號前） G2605 人孔收築（中清西二街 29 號旁） 遼陽一街巷道連接管及用戶接管施工 中清東一街用戶接管施工 中清東二街後巷施工	1060303 最後修改期程 1050430/1050730 招/決標 1051130/1080430 開/完工
39	104DD01167	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(一)-工業區一路、中工二路、中工三路等鄰近區域	650,000	40	69	29	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 巷道連接管及用戶接管施作	1060602 最後修改期程 1060531/1060915 招/決標 1061231/1090831 開/完工
40	105DD01079	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市十一期重劃區污水下水道主幹管修復工程	163,300	30	62	32	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 崇德路三段立坑及推進作業，山西路三段推進作業，揚水井土建工程施作。	1060327 最後修改期程 1060731/1061031 招/決標 1070131/1080630 開/完工

(五)水土保持工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	1 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	105DP00004	發包工程	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	105 年度大里區掩埋場進場道路邊坡改善工程	70,000	93	95	2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 水平排水管及路面鋪設	1061002 最後修改期程 1051015/1051115 招/決標 1051231/1061015 開/完工

(六)公有建築工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	48 件(92.31%)	3 件(5.77%)	0 件(0.00%)	1 件(1.92%)	52 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	105DD00146	發包工程	教育局/市立高中職/東山高中	東山高中代辦臺中市立游泳訓練中心場館新建工程	200,000	20	10	-10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 建築師勞務簽約完成，現階段勞務履約中。已經請教育局協助展延期程上簽臺中市政府	落後原因： 基本設計尚未通過審議會議； 解決對策： 基本設計尚未通過審議會議，目前已經修改基本設計審議會議建議事項，送交各位委員審議。 1050906 最後修改期程 1061215/1070116 招/決標 1070316/1100316 開/完工
2	100DB01001	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中市北區(中正)國民運	905,000	100	95	-5	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：4 次	1061002 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			建築工程 科第二股	動中心新建工程-主體建築工程					106年7月26日驗收完成、106年7月31日點交完成，本案已取得使用執照並通過綠建築標章、智慧建築標章評定，刻正辦理工程結算相關事宜	1020310/1020830 招/決標 1020927/1050831 開/完工
3	096DR00007	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中大都會歌劇院新建工程-舞台設備工程	622,902	100	95	-5	流廢標次數：1次， 期程修改次數：3次 因承商106.9.4再次提送修正版結算書至監造單位審查(結算資料及竣工圖尚無問題)，已於9/25日轉送PCM複審，經PCM審查後要求設計監造單位將審查完成部分先行送PCM複審，另設計單位尚須提出減價收受部分之金額，以利本局依規約據以簽辦。	1051129 最後修改期程 1000310/1000725 招/決標 1001108/1030930 開/完工
4	103DD00055	發包工程	建設局/建築工程科/	大里國民運動中心興建工程	406,200	30	25	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 1.106年9月15日檢送本案規設單位提報本案樓地板面積增加原委說明、追加項目詳細表資料乙份，本局參採106年9月5日召開預算檢討會議委員提出意見，針對工程經費超過原預算部分納入後續擴充辦理，惠請運動局針對預算不足部分另尋財源。 2.規設單位於106年9月20日提報預算書圖修正版，續於106年9月21日專簽辦理本案公開招標事宜。	落後原因： 預算書圖委員對於部分工項單價合理性等仍提出相關意見，規設單位需提出預算檢討； 解決對策： 本局參採委員於106年9月5日提出意見，針對工程經費超過原預算部分納入後續擴充辦理 1060622 最後修改期程 1060901/1061130 招/決標 1061231/1081231 開/完工
5	103DD00078	發包工程	建設局/建築工程科/建築工程科第二股	臺中市潭子國民運動中心新建工程	405,000	25	25	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 1.本案於106年9月20日簽奉上級機關同意採「最有利標」方式辦	1060904 最後修改期程 1061130/1061215 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									理。 2.106年9月15日專簽為辦理本採購案擬設評選委員會，暨工作小組之成立，刻正依奉准事項續簽辦委員名單勾選事宜。 3.106年9月18日專簽為辦理本採購案，依採購法規定辦理公開閱覽等事宜。	1070416/1090216 開/完工
6	103DE00003	發包工程	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市政府精密機械科技創新園區二期標準廠房新建工程	1,408,160	81	81	0	流廢標次數：4次， 期程修改次數：5次 本案承攬廠商已於106年2月16日申報開工，刻正進行地下室一樓結構體模板鋼筋組立等工程	1060727 最後修改期程 1050930/1051130 招/決標 1060115/1071230 開/完工
7	103DG00026	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫--土地開發基地共構工程(含監造)	222,342	61	61	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 截至106/08/28： JJG091區段標：預定進度18.18%，實際進度18.18%；G10站出入口已完成結構體施工；G9-1及G9-2全套管基樁已施作完成，刻正進行土方開挖作業。 JJG051區段標：預定進度10.20%，實際進度10.90%；G8a、G5、G6、G11刻正進行土方開挖作業。	1050704 最後修改期程 1050301/1050515 招/決標 1050630/1100630 開/完工
8	103DQ00018	發包工程	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市西屯區溪西地區圖書館新建工程	60,000	95	95	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 本工程於106年9月22日申報竣工，後續辦理驗收事宜。	1060926 最後修改期程 1040915/1041015 招/決標 1041101/1060831 開/完工
9	099DC00035	發包工程	建設局/建築工程科/建築工程科第一股	長春運動中心工程案	450,000	57	57	0	流廢標次數：3次， 期程修改次數：8次 現場刻正進行假設工程（A棟祛水井抽水接管作業、安全監測及安全圍護）及土方工程（A棟土方出土及A棟擋土柱鋼筋籠施作及B棟擋	1060710 最後修改期程 1051230/1060425 招/決標 1060525/1081031 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									土柱壓樑模板組立作業。)等施工作業。	
10	100AE00005	財物勞務採購	經發局/市場管理科/	臺中市建國市場遷建計畫委託專案管理	11,880	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 協助辦理公共藝術	1060320 最後修改期程 1000524/開/完工
11	102DB01004	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市港區運動公園興建工程	200,000	95	95	0	流廢標次數：5 次， 期程修改次數：3 次 本案已於 104 年 5 月 15 日申報契約開工，因建照申請及五大管線審查尚未完成工程於 104 年 5 月 19 日申報停工；。申請建照時因水保及坡審時原水泥涵管為暗管建議改槽溝，高程及面積異動超過總面積 1/5 必須辦理都審即校審變更已於 104 年 5 月 28 日召開會議未通過，預計 104 年 6 月 30 日召開修正第 1 次變更設計審查俟通過後即積極辦理建照申請及五大管線審查，儘速工程復工以利工進。(6/30 未開會)增加 2 技師位委員俟通過後再排定會議時間.8/18 召開校審變更會議，委員同意辦理修正意見後通過審查.9/23 都審變更修正意見後通過.目前積極辦理建照中.已於 104 年 10 月 23 日取得建照，五大管線申請已於 104 年 12 月 24 日通過目前建管開工於 104 年 12 月核准日.已於 104 年 12 月 30 日申請復工以利工進. 第 1 次變更設計已逾 105.4.22 議價完成.目前已簽辦第 1 次變更設計議定書中. 106.7.22 辦理工程查核 8/30-4F 柱牆鋼筋綁紮及模板組立.4F 水電配管 9/30 4F 柱牆混凝土灌注	1060929 最後修改期程 1030910/1031015 招/決標 1040416/1060616 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									105.11.20 送第 2 次變更設計預算書圖資料 105.12.30 辦理第 2 次變更設計議價. 已於 106.1.4 完成第 2 次變更設計議價. 議定書已審閱於 106.2.6 訂約完成. 第 2 次變更設計預訂進度表已完成 106.4.20 第 2 次工程查核 106.7.14 申報竣工 106.8.17 完成初驗預定 106.9.15 改善完成 106.10.3 預定初驗複驗	
12	102DR00031	發包工程	建設局/建築工程科/	水湳經貿園區地下停車場	1,000,000	95	95	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 辦理正式驗收中。	1060526 最後修改期程 1031031/1031130 招/決標 1031231/1060531 開/完工
13	103AH00023	財物勞務採購	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市幸福好宅豐原安康段新建工程委託設計監造技術服務	15,300	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依約辦理中一、本案契約金額新台幣 21,940,984 元，包含：(一) 設計服務費 10,970,492 元 (二) 監造服務費 10,970,492 元二、已完成付款：(一) 設計服務費已完成第 1~3 期，累計請款金額 7,679,344 元 (二) 監造服務費已完成第 1~5 期，累計請款金額 5,485,245 元 (三) 總計已完成請款金額 13,164,589 元	1030305 最後修改期程 1030512/開/完工
14	101DE00010	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中國際會展中心新建工程計畫	5,816,583	25	25	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：5 次 1. 大壯聯合建築師事務所提送本案委託規劃設計及監造技術服務案，地下水補注地質敏感審查作業請款事宜，經專管單位審查尚符契約規定，目前簽辦中。	1060417 最後修改期程 1061130/1070131 招/決標 1070228/1100830 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									2. 本案規設單位已於106年9月15日再提送細部設計第二次提送修正版予專管單位複審，尚有部份未修改完成，限期規設單位於106年10月11日前再提送專管單位複審。 3. 已於106年9月26日由局長召開預算及工期審查會議。 4. 預計106年10月2日召開本案廠商說明會。	
15	101DM00005	發包工程	建設局/建築工程科/建築工程科第一股	臺中市政府警察局局本部暨各大隊興建工程(含潭子行政園區整體規劃)	1,070,000	95	95	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：3次 1. 已於106年9月18日針對內政部警政署警察通訊所裝設警用微波通訊系統開工，辦理先行驗收點交作業。 2. 本案業主變更需求調整部份隔間及管線問題調整天話板高程，故需新增設採水泵浦及防火門等設施，影響使用執照取得時程，已於106年9月19日簽辦奉可，本案使用執照取得時間延長至消防勘驗合格後次日起60日內。 3. 有關採水泵浦及防火門等設施工程，業於106年9月13日函請承商於106年9月22日前申報開工進場施作，工期為50日曆天，預計106年11月10日完工。完工取得消防竣工查驗證明後，即可申請使用執照，並辦理正式送水送電。 4. 預計10月23號至11月1日辦理本案正式驗收複驗。	1060302 最後修改期程 1020815/1021015 招/決標 1021115/1051231 開/完工
16	102DB00001	發包工程	建設局/建築工程科/	潭子聯合辦公大樓興建工程	320,000	95	95	0	流廢標次數：3次， 期程修改次數：3次 106年9月6日及9月7日辦理土建類正驗(複驗)，原缺失已改善	1060904 最後修改期程 1031030/1031130 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									完成，針對新增缺失改善訂於9月28日完成確認。 預計106年10月5日取得使用執照，將於送水送電及廠商試運轉測試後續辦機電類正驗，預計106年12月初辦理。	1031230/1060430 開/完工
17	105DG00029	發包工程	交通局/停管處/設施工程課	臺中市西區大益停車場重建工程	150,000	59	59	0	流廢標次數：3次， 期程修改次數：4次 刻正辦理土方出土作業，及點井束水作業。	1060828 最後修改期程 1060405/1060703 招/決標 1060805/1071020 開/完工
18	105DH00005	發包工程	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	智慧營運中心新建計畫(含PCM、設計監造、施工)	7,600,000	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 1. 本案已於4月17日辦理公開閱覽完成，收受意見至4月20日，廠商意見以廠商資格、團隊組成、等標期等條件放寬為主，業於106年6月8日公告上網，8月17日開標，8月30日第一次評選，9月11日抽籤及第二階段說明會議，預計11月15日第二階段評選。	1060601 最後修改期程 1081001/1090101 招/決標 1090220/1120430 開/完工
19	104DK00004	發包工程	建設局/建築工程科/	非營利組織與志工發展中心新建工程	720,000	5	5	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 本案預定於106年9月11日由秘書長主持召開基本設計審議會。本局於106年09月19日以中市建築字第1060124153函請設計單位於106年10月03日前依限提報，俾利送各審議委員書面審查確認。	1060630 最後修改期程 1070330/1070630 招/決標 1070715/1090731 開/完工
20	104DR00039	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中綠美圖新建工程	2,800,000	25	25	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 (1) 目前為細部設計階段，已於106.09.15召開第三次細部設計成果審查會。 (2) 設計單位依據都審專案小組	1060626 最後修改期程 1061101/1070501 招/決標 1070630/1091231 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									委員會會議審查結論提送能源使用計畫經委員確認同意提送內容；另逃生避難安全性能檢討報告，經委員確認仍須補充，預計於106.09.29前補正完成，並提送都審報告予都發局都設科進行報告書內容核對與審定程序。 (3) 設計單位考量部分申請內容需配合都審委員意見進行檢討及本案應否實施環境影響評估等疑義待澄清，遂於106.09.19提出退件申請，另已於106.09.26再次提出掛件申請。 (4) 已於106.09.18-09.22辦理「臺中綠美圖新建工程」招標文件公開閱覽作業。	
21	105AH00061	財物勞務採購	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區北屯段社會住宅興辦計畫委託規劃設計及監造技術服務案	25,748	55	55	0	流廢標次數：0次，期程修改次數：0次 設計單位已於8月14日提送修正版，並於8月18日送研考會審查，9月12日召開審查會，原則修正後通過，目前事務所依會議記錄修正中，預計10月2日修正完成第一次送委員覆核。	1051201 最後修改期程 1060210/1060815 招/決標 1070223/開/完工
22	105DI00015	發包工程	建設局/建築工程科/建築工程科第一股	臺中市動物之家后里園區改建工程	207,380	10	10	0	流廢標次數：0次，期程修改次數：0次 1. 有關研考會基本設計報告書於106年9月25日府授研品字第1060209172號函同意備查，於9月27日函請貴所依據契約規定進入細部設計階段。 2. 本案第二次細部設計審查作業，預計於106年10月召開審查。	1051228 最後修改期程 1070731/1070930 招/決標 1071031/1090331 開/完工
23	105DN00002	發包工程	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	第二救災救護大隊梨山分隊遷建工程	50,000	25	25	0	流廢標次數：0次，期程修改次數：1次 9月8日核發建照，9月30工程招標上網公告	1051003 最後修改期程 1061110/1061210 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										1070210/1080310 開/完工
24	105DN00004	發包工程	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	第八救災救護大隊暨水滴分隊及北屯區公所聯合里活動中心興建工程	106,000	25	25	0	流廢標次數：0 次，期程修改次數：1 次 本案於 106 年 9 月 29 日召開都審委員小組會議審議，審議結果為修正後通過，業請建築師盡速辦理修正後送請都審委員委員審核。	1060901 最後修改期程 1070203/1070501 招/決標 1070801/1081027 開/完工
25	106AH00032	財物勞務採購	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區同榮段社會住宅興辦計畫委託設計及監造技術服務案	49,092	55	55	0	流廢標次數：1 次，期程修改次數：0 次 106/06/27 簽約，106/07/12 提送服務實施計畫書，106/07/31 服務實施計畫書審查會議，修正後通過。106/08/15 召開第一次設計檢討會議，依契約應於 106/10/05 提送基本設計報告書。	1060124 最後修改期程 1060520/1060910 招/決標 1070315/開/完工
26	106AH00033	財物勞務採購	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區育賢段二期社會住宅興辦計畫委託設計監造技術服務案	54,379	35	35	0	流廢標次數：0 次，期程修改次數：1 次 9 月 20 日開標，9 月 29 日採購評選會議。	1060629 最後修改期程 1061010/1070410 招/決標 1071010/開/完工
27	106AH00045	財物勞務採購	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區尚武段及東勢子段社會住宅新建工程委託設計監造技術服務案	85,092	40	40	0	流廢標次數：0 次，期程修改次數：0 次 7 月 11 日開標，7 月 18 日開評選會，7 月 24 日評選結果通知，8 月 7 日上網決標公告，9 月 7 日訂約，履約保證金作業完成。	1060612 最後修改期程 1060920/1070310 招/決標 1071010/開/完工
28	106D731010	發包工程	新社公所/農業及建設課/	臺中市新社多功能綜合商業大樓新建工程	59,000	10	10	0	流廢標次數：0 次，期程修改次數：0 次 建照、水保計畫審查中。	1060810 最後修改期程 1061215/1061231 招/決標 1070115/1071231 開/完工
29	106DG00024	發包工程	交通局/停管處/設施工程課	臺中市區興中立體停車場新建工程	574,205	0	0	0	流廢標次數：0 次，期程修改次數：0 次 刻正辦理委託專案管理發包。	1060301 最後修改期程 1070731/1070930 招/

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									委託專管標案已於106年5月12日簽約，刻正簽辦委託規劃設計監造技術服務發包。 委託規劃設計監造技術服務案，將於106年10月3日上午9點半開標。	決標 1071031/1091031 開/完工
30	106DG00027	發包工程	交通局/停管處/設施工程課	臺中市豐原區育英路多目標立體停車場暨豐南地區消防分隊興建工程	197,397	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、目前專案進度： (一)基本設計審議:預計10月25日於研考會召開 (二)規劃設計說明報告:業已備查 (三)公共設施多目標審查:10/4前提出修正版 (四)細部設計審議:10/6日提送 (五)交通影響評估:10/6日提送	1060223 最後修改期程 1070115/1070215 招/決標 1070228/1080228 開/完工
31	105DT00001	發包工程	新聞局/新聞行政科/新聞行政科第二股	中臺灣電影中心新建工程	1,272,311	25	25	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 106年9月21日函知代辦機關都市發展局(住宅發展工程處)以市府總經費12億7,231萬1,000元(工程費約10.9億元)及文化部4.45億元(含間接工程費)進行中臺灣電影中心工程發包，已於第28次專技會議督促專管單位、規設單位儘速辦理相關事宜。 2. 9月20日指定建築線完成、9月25日辦理建照掛件。	1060905 最後修改期程 1070410/1070810 招/決標 1071010/1101130 開/完工
32	106DH00008	發包工程	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區北屯段社會住宅新建工程	486,366	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 設計單位已於8月14日提送修正版，並於8月18日送研考會審查，9月12日召開審查會，原則修正後通過，目前事務所依會議記錄修正中，預計10月2日修正完成第一次送委員覆核。	1060829 最後修改期程 1070310/1070507 招/決標 1070530/1091130 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
33	106DQ00008	發包工程	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市立圖書館外埔分館擴建工程	55,000	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 目前辦理細部設計，已於 106 年 9 月 4 日完成本案細部設計審查。	1060210 最後修改期程 1070401/1070601 招/決標 1070701/1090201 開/完工
34	106DQ00011	發包工程	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市立圖書館上楓分館暨上楓國小活動中心興建工程	135,000	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 於 106 年 9 月 4 日與洪大為建築師事務所及上楓國小郭校長辦理基地現勘會議。	1060720 最後修改期程 1071101/1080201 招/決標 1080301/1091201 開/完工
35	106DH00007	發包工程	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平育賢段社會住宅新建工程(第一期)	726,292	56	57	1	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 1.目前工程已於 106 年 8 月 12 日開工，已完成鋼軌樁打設。 2.106.9.29 止基地第一階段開挖作業中，土方暫置場內作業 3.106.9.29 止北側表層廢棄物清除作業中	1061003 最後修改期程 1060415/1060701 招/決標 1060801/1081231 開/完工
36	105DJ00029	發包工程	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第二股	2018 臺中世界花博后里馬場馬事發展區整建新建工程	331,867	62	63	1	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：1 次 1.E-61F 牆模組立與牆筋綁紮水電配管 2.E-4.2FLRC.柱牆綁紮牆模組立水電配管 3.水保-水溝施作.涵管陰井施作 4.管線地下化開挖埋設 5.橋梁工程-橋台鋼筋綁紮與模板施作混凝土機澆置 6.E-6 廣場整地	1060524 最後修改期程 1051101/1051231 招/決標 1060131/1070630 開/完工
37	105DJ00033	發包工程	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第二股	2018 臺中世界花博后里馬場文化景觀區整建新建工程	75,922	67	68	1	流廢標次數：4 次， 期程修改次數：1 次 1.整修建物結構工程施作泥作施作 2.E-1 鋼構備料製作 3.E-2 版鋼筋綁紮 模板組立混凝土	1060524 最後修改期程 1051101/1051231 招/決標 1060131/1070531 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									土澆置 4.E-3. 牆模組立與鋼筋綁紮水電配管 5.C-3C-4 泥作施作	
38	103DM00007	發包工程	警察局/後勤科/	大雅分局辦公廳舍新建工程	217,500	93	94	1	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：3 次 一、候選智慧建築證書申辦中。 二、9 月 19 日完成初驗，初驗缺失改善中。	1060919 最後修改期程 1031015/1040331 招/決標 1040531/1070430 開/完工
39	104DH00014	發包工程	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅豐原安康段新建工程	470,704	83	85	2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、截至 106 年 9 月 28 日預定進度 70.78%，實際進度 75.66%，超前 4.88%。 1. 施作內容：內牆 1:3 水泥粉光+批土+水性水泥漆、抵石子、貼馬賽克。 2. 外牆 1:3 水泥砂漿二度粉光面+單層彈性矽利康塗料、抵石子。 3. 平頂磨平+批土+水泥漆、1:3 水泥砂漿粉光刷水泥漆。 4. 地坪 1:3 水泥砂漿粉刷+馬賽克、石英磚、抵石子。 5. 屋頂地坪整體粉光+防水隔熱材+1:3 水泥砂漿粉平+磨石子磚+1.5 分宜蘭石收邊。 6. 水電消防管線配電盤開關箱及設備安裝。 7. 2F~13F 樓梯及陽台欄杆。 8. 屋頂花架及太陽能架安裝。 外牆垂直鉛格柵安裝。 二、估驗進度：已完成第 21 期估驗計價，估驗進度 64.7%，累計估驗金額 2 億 8,191 萬 6,041 元。	1060904 最後修改期程 1040730/1040930 招/決標 1041101/1070228 開/完工
40	105DQ00002	發包工程	文化局/文化資產處/	市定古蹟原梧棲官吏派出所	63,000	56	58	2	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次	1060802 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			資產修復課	及宿舍群修復暨再利用工程(含監造及工作報告書)					本案監造計畫於106年7月21日核定在案，工程業於106年8月2日開工。	1051015/1060301 招/決標 1060705/1071231 開/完工
41	105DH00006	發包工程	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市大里區光正段社會住宅新建工程(第一期)	365,952	68	70	2	流廢標次數：4次，期程修改次數：0次 A、B棟8F牆模板組立，4F室內隔間牆砌磚，3F室內隔間牆水電管打鑿。	1061002 最後修改期程 1050701/1050920 招/決標 1051101/1070731 開/完工
42	105DI00007	發包工程	水利局/大地工程科/	臺中世界花卉博覽會外埔永豐園區(自然館、綠能館)興建工程	394,000	65	67	2	流廢標次數：1次，期程修改次數：1次 施工中	1060221 最後修改期程 1051127/1051231 招/決標 1060110/1070507 開/完工
43	102DB01002	發包工程	建設局/建築工程科/建築工程科第一股	臺中市南屯國民運動中心興建工程	435,850	89	92	3	流廢標次數：4次，期程修改次數：3次 目前主體構造及帷幕外牆鋪面已完成並拆除施工架，相關設備已進場準備安裝及測試，現階段正施作室內泳池地坪、綜合球場、韻律教室、大廳、廁所搗擺、連通道及停車場地坪EPOXY、機電消防空調工程、其他細部粉刷裝修及周邊景觀人行道等相關作業。	1040724 最後修改期程 1030930/1040831 招/決標 1041105/1061231 開/完工
44	105DT00002	發包工程	新聞局/新聞行政科/新聞行政科第二股	中臺灣影視基地新建工程	785,144	67	71	4	流廢標次數：1次，期程修改次數：0次 本案截至106年9月24日累計實際施工進度約為40%(為40.07%)，已超前預訂進度，目前持續推動工進。	1060930 最後修改期程 1051109/1051202 招/決標 1060101/1070630 開/完工
45	105DI00013	發包工程	農業局/海資所/漁港管理課	松柏漁港魚貨多功能集貨場暨周邊港埠設施新建工程	90,000	25	30	5	流廢標次數：0次，期程修改次數：0次 本工程於106年8月23日上網公開招標，9月12日第一次開標，惟未達規定開標之家數，將請設計廠	1060103 最後修改期程 1061015/1061215 招/決標 1070131/1071231 開/

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									商檢討預算書圖後，再續行招標。	完工
46	106AH00047	財物勞務採購	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市梧棲區三民段社會住宅興辦計畫委託設計及監造技術服務案	33,845	35	40	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 7 月 13 日公告招標，8 月 22 日開標，9 月 7 日辦理評選，評選會議記錄於 9 月 12 日簽奉核准。9 月 25 日辦理議價（議約）作業，後續辦理簽約相關作業。	1060821 最後修改期程 1061030/1070228 招/決標 1070831/開/完工
47	106AH00048	財物勞務採購	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區東山段社會住宅興辦計畫委託規劃設計及監造技術服務案	40,581	35	40	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 9 月 4 日辦理評選委員會議、9 月 25 日決標。	1060829 最後修改期程 1061030/1070430 招/決標 1071031/開/完工
48	105DD00018	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市網球中心新建第 1 期工程續期工程	129,325	56	62	6	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：2 次 A 區：硬地第一球場 1F 牆鋼筋綁紮、硬地第一球場 1F 柱牆模板組立、硬地第一球場 1F 柱牆水電配管、球場 2、3 圍網擋牆基礎底 PC 澆置、球場 3 北向東向圍網擋牆混凝土澆。 B 區： A、B 型看臺基礎開挖	1060603 最後修改期程 1051015/1060516 招/決標 1060816/1071216 開/完工
49	104DF00333	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中世界花卉博覽會(探索館、發現館、花饗館)興建工程	137,453	59	65	6	流廢標次數：7 次， 期程修改次數：3 次 1. 探索館消防設備施作 2. 環境清潔 3. 發現館待消防設備複查後土方回填 4. 便道鋪設	1060531 最後修改期程 1051201/1060331 招/決標 1060420/1070831 開/完工
50	104DF00334	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中世界花卉博覽會(花艷館、花舞臺)興建工程	754,001	59	65	6	流廢標次數：5 次， 期程修改次數：4 次 (1) A 鋼構館吊裝組立及鋼承版鋪設(含電焊) 吊裝作業 (2) B 館 2 樓格柵基礎預埋	1061002 最後修改期程 1051018/1060331 招/決標 1060420/1070831 開/

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									(3) B 館西側施工架搭設 (4) A 館地樑混凝土屑除+A 館地樑清洗+協助測量 (5) B 館二樓水電放樣 (6) A2 區地樑鋼筋綁紮	完工
51	103DM00006	發包工程	警察局/第六分局/行政組	臺中市政府警察局第六分局永福派出所辦公廳舍新建案	58,000	59	67	8	流廢標次數：7 次， 期程修改次數：4 次 本月份施作進度如下：已完成 1FL 澆置灌漿、B1F 防水工程施作及綁紮 1F 外牆（柱）鋼筋。	1060804 最後修改期程 1051122/1051223 招/決標 1060614/1071030 開/完工
52	104DQ00020	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	市定古蹟清水黃家瀨園修復工程(含監造及工作報告書)	70,000	30	55	25	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 本案業於 106 年 7 月 5 日簽約在案，於 106 年 8 月 21 日開工。	1060902 最後修改期程 1050201/1061001 招/決標 1070401/1091001 開/完工

(七)環保工程：本月無案件

(八)景觀及綠化工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	19 件(76.00%)	3 件(12.00%)	1 件(4.00%)	2 件(8.00%)	25 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	103DR00015	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中清翠園第二標新建工程	1,684,000	89	69	-20	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 公 139、公 138 及公 51 用地範圍等	落後原因： 因應後續配套措施替代方案細設已審查通

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									相關工項施作。	過，目前刻正辦理變更訂約作業，以致影響進度。； 解決對策： 俟變更作業完成後調整進度並趕工進，另針對未涉變更部分現場同步施工，俟完成變更定約作業後將攢趕工進。 1060104 最後修改期程 1030331/1030515 招/決標 1030608/1061231 開/完工
2	105DF00392	發包工程	建設局/景觀工程科/	臺中市東光園道整體改善及活化	280,000	20	10	-10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 計畫執行中	落後原因： 本案目前尚無預算； 解決對策： 將提報體育署爭取友善自行車道經費-預估申請 5000 萬 1060802 最後修改期程 1061215/1070131 招/決標 1070315/1071130 開/完工
3	105DF00039	發包工程	建設局/公園管理科/	臺中車站廣場規劃設計施工計畫(鐵改局)	146,000	67	61	-6	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1. 停工中 2. 已完成都市設計審議，刻正辦理交通維持計畫審查中	落後原因： 106 年 6 月 20 日交維審查尚未通過，承攬廠商評估衍生之相關費用遠超出契約預算，並導致施工工期延長，已提出終止契約訴求，故本案停工中。；

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										解決對策： 鐵工局持續與廠商協商及依契約及相關規定釐清解約事宜 1060731 最後修改期程 1060131/1060228 招/決標 1060331/1070831 開/完工
4	106DQ00012	發包工程	都發局/都市設計工程科/都市設計工程科第二股	臺中文化城中城歷史空間再造計畫-綠空鐵道軸線計畫第一期工程及監造	192,000	30	25	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案依公共工程招標文件公開閱覽制度實施要點辦理招標文件公開閱覽，公開閱覽期間為 106 年 9 月 18 日至 106 年 9 月 22 日，閱覽廠商或民眾意見之送達期限為 106 年 9 月 25 日，於公開閱覽及收受意見送達期限期間，並無意見送達。依規簽辦後續上網招標事宜。	落後原因： 預算書圖尚在調整修正； 解決對策： 儘速請設計單位修正後上網招標 1060907 最後修改期程 1060930/1061030 招/決標 1061130/1070930 開/完工
5	101DR00023	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中中央公園(清翠園)第一標新建工程	1,036,000	93	90	-3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 主場區相關工項施作	落後原因： 因應後續配套措施替代方案細設已審查通過，目前刻正辦理變更訂約作業，以致影響進度。； 解決對策： 俟變更作業完成後調整進度並趕工進，另針對未涉變更部分現場同步施工，俟完成變更定約作業後將攢趕工進。 1050119 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										1021020/1021201 招/決標 1021230/1061231 開/完工
6	105DF00384	發包工程	建設局/景觀工程科/	2018 臺中世界花卉博覽會—后里展區景觀工程森林園區景觀基礎工程	251,000	67	66	-1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 截至 9/30 工程進度為 27.47%	落後原因： 大雨影響； 解決對策： 增加施工面 1060502 最後修改期程 1050930/1060131 招/決標 1060430/1070331 開/完工
7	105DD01092	發包工程	水利局/水利養護工程科/	葫蘆墩圳整治工程	245,000	56	56	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 鋼軌樁打設，準備開挖作業	1060801 最後修改期程 1060630/1060711 招/決標 1060729/1071031 開/完工
8	106AF00050	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市 105 年度區域型公園綠美化維護工作-逢甲公園等十座公園（第一次後續擴充）	10,152	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中	1060123 最後修改期程 1051231/開/完工
9	106AF00051	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市 105 年度區域型公園綠美化維護工作-英才公園等七座公園（第一次後續擴充）	12,931	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 執行契約	1060123 最後修改期程 1051231/開/完工
10	106AF00053	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市 105 年度亮點型公園綠美化維護工	17,029	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 公園維護中	1060123 最後修改期程 1051231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				作-文心森林公園、豐樂雕塑公園、望高寮夜景公園 (第一次後續擴充)						
11	106AF00054	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市 105 年度區域型公綠美化維護工作-新都生態公園等九座公園 (第一次後續擴充)	17,344	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 公園維護中	1060123 最後修改期程 1051231/開/完工
12	106AF00055	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市 105 年度亮點型公園綠美化維護工作-臺中公園、北屯兒童公園、秋紅谷 (第一次後續擴充)	17,344	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 執行契約	1060123 最後修改期程 1051231/開/完工
13	106AF00089	財物勞務採購	建設局/景觀工程科/	2018 臺中世界花卉博覽會-花艷館戶外景觀設計及佈展植栽花卉統包工程	118,914	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 等標期中	1060824 最後修改期程 1061115/1070115 招/決標 1070315/開/完工
14	106AF00090	財物勞務採購	建設局/景觀工程科/	2018 臺中世界花卉博覽會—森林園區景觀設計及佈展植栽花卉統包工程	237,316	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 等標期中	1060824 最後修改期程 1061125/1070115 招/決標 1070315/開/完工
15	106AF00091	財物勞務採購	建設局/景觀工程科/	2018 臺中世界花卉博覽會-后里馬場森林園區綠化佈	10,444	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 等標其中	1060830 最後修改期程 1061130/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				展工程委託監 造技術服務案						
16	106AI00020	財物勞 務採購	農業局/作 物生產科/	2018 臺中世 界花卉博覽會 外埔園區綠能 館策佈展工程 暨營運管理統 包作業案	175,000	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 (106.9.27 填報) 106.9.7 招標文件簽辦、106.9.19 招標文件核定、106.9.21 上網公告 招標，預定 106.10.13 開標，目前 為等標期。	1060927 最後修改期 程 1061230/1070315 招/ 決標 1070815/開/完工
17	106AJ00006	財物勞 務採購	觀旅局/觀 光工程科/ 觀光工程 科第三股	106 年度臺中 市觀光遊憩區 及自行車道環 境清潔維護及 綠美化工作	10,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理第四次派工決算，第五次派工 施作中。	1060303 最後修改期 程 1060215/開/完工
18	106DF00001	發包工 程	建設局/景 觀工程科/	綠空廊帶—鐵 路高架化騰空 廊帶簡易綠美 化(第一期)工 程	57,800	25	25	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 已於 106 年 8 月 16 日辦理「綠空 廊道—鐵路高架化騰空廊帶簡易 綠美化工程」第一期南段工程細部 設計報告書審查會，因配合臺中之 心政策，原設計內容有大幅度的調 整與改變，同意設計單位於 9 月底 前提出修正後細部設計版本，以再 進行細部設計審查。	1060901 最後修改期 程 1061130/1070131 招/ 決標 1070228/1070830 開/ 完工
19	106DF00002	發包工 程	建設局/景 觀工程科/	2018 臺中世 界花卉博覽會 迎賓廊道-臺 中之心人行步 道及自行車道 路網改善工程 (第一期)	62,000	55	55	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 依約執行中	1060926 最後修改期 程 1060220/1060430 招/ 決標 1060901/1070730 開/ 完工
20	105DF00131	發包工 程	建設局/公 園管理科/	臺中世界花卉 博覽會-豐原 葫蘆墩園區景 觀建置工程	165,715	66	67	1	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：3 次 機電工程、混凝土工程、步道整地 工程、鋼構橋工程	1060623 最後修改期 程 1051015/1051215 招/ 決標 1051231/1070331 開/ 完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
21	105DI00010	發包工程	農業局/林務自然保育科/	2018 臺中世界花卉博覽會外埔永豐園區細部植栽工程	294,000	55	56	1	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 依契約進度執行中。 1. 廠商提送分項施工等計畫書。 2. 火龍果區整理。 3. 園區 G 區區阻根板施作。	1060811 最後修改期程 1060330/1060727 招/決標 1060804/1080424 開/完工
22	105DF00385	發包工程	建設局/景觀工程科/	2018 臺中世界花卉博覽會—后里展區景觀工程跑馬場園區景觀基礎工程	139,000	69	71	2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 截至 9/30 進度為 40.34%	1060502 最後修改期程 1051130/1060331 招/決標 1060430/1070331 開/完工
23	105DD01218	發包工程	水利局/水利養護工程科/	軟埤仔溪水域環境景觀營造工程(含三年代操作)	214,991	71	74	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 Type B 護岸左側護岸邊坡整地。右岸 0K+000~665 景觀步道土方回填整地。	1051207 最後修改期程 1050919/1051101 招/決標 1051110/1070331 開/完工
24	105DD01219	發包工程	水利局/大地工程科/	臺中世界花卉博覽會外埔園區景觀及設施工程(第二期)	229,730	69	73	4	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 施工中	1060123 最後修改期程 1051122/1051231 招/決標 1060110/1070331 開/完工
25	106DF00273	發包工程	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第二股	2018 臺中世界花卉博覽會后里馬場植栽佈展工程	58,000	5	10	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本局於 106 年 6 月 30 日核定工作計畫書，106 年 8 月 31 日核定基本設計報告書，廠商刻正辦理細部設計相關事宜。	1060602 最後修改期程 1061231/1070215 招/決標 1070301/1080430 開/完工

(九)觀光遊憩工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	9 件(81.82%)	1 件(9.09%)	0 件(0.00%)	1 件(9.09%)	11 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	105DQ00011	發包工程	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	市定古蹟聚奎居修復暨再利用工程(含保護棚架及緊急加固)(含監造及工作報告書)	60,000	40	30	-10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 旨案106年8月8日開標，因無廠商投標而流標。 2. 106年8月24日府流廢標檢討會議，各委員與主席建議續行上網招標。 3. 本案因多次上網公告，皆無廠商投標且有其他因素，恐影響本案執行，目前以另案簽辦暫緩執行。	落後原因： 因辦理招標作業屢次流標； 解決對策： 目前進行檢討招標文件，另簽辦暫緩執行。 1050429 最後修改期程 1060301/1060801 招/決標 1061001/1091001 開/完工
2	101DH01014	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築清水國小宿舍群修復工程(含規劃設計及監造委託技術服務及因應計畫書製作)	70,000	100	95	-5	流廢標次數：2次， 期程修改次數：4次 本案工程業已完成結算事宜；工作報告書目前辦理勞務驗收事宜中。	1060301 最後修改期程 1021030/1021230 招/決標 1030130/1050701 開/完工
3	104DF00352	發包工程	建設局/公園管理科/	高美濕地遊客服務中心南側公園暨轉運停車場新闢工程	84,174	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 已完工，因設計監造單位 CLSM 工項數量計算錯誤，現正辦理變更設計作業，完成後續辦驗收作業。	1060930 最後修改期程 1051031/1051231 招/決標 1060131/1060930 開/完工
4	104DR00023	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築帝國製糖廠臺中營業所周邊景觀公園工程(含規劃設計監造)	100,000	40	40	0	流廢標次數：5次， 期程修改次數：1次 1. 業於106年7月26日決標，由中台營造股份有限公司得標。 2. 原預計於106年8月23日開工，惟因現況問題(沉陷、參雜營建廢棄物等)於8月21日與本府地政局召開協調會議後，請規畫設計監	1060703 最後修改期程 1051101/1060831 招/決標 1061015/1071231 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									造單位提出現況因應計畫，並俟後續所需經費到位後，再辦理工程開工，故原預定 8 月 23 日延後開工，目前辦理改善方案經費申請中，俟經費到位後再行辦理開工事宜。	
5	105DQ00023	發包工程	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	歷史建築「舊大安溪橋」修復工程(含監造及工作報告書)案	115,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 監造及工作報告書於 5 月 18 日簽約，監造於 6 月 21 日提送監造計畫書，於 9 月 28 日辦理第三次審查，其結果審查不通過，預計 106 年 10 月 23 日辦理第 4 次審查。 2. 本案工程 106 年 8 月 18 日簽辦第四次上網招標事宜，預計 9 月 5 日開標，其結果第四次流標，於 9 月 6 日辦理第 5 次上網，9 月 13 日開標，由天瑞營造工程股份有限公司得標，目前辦理訂約事宜。	1051130 最後修改期程 1060515/1060830 招/決標 1061030/1090615 開/完工
6	104DR00043	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築帝國製糖廠臺中營業所修復暨再利用工程	71,446	56	57	1	流廢標次數：6 次， 期程修改次數：1 次 目前依本年 8 月 21 日責任釐清會議紀錄，辦理相關程序及改善經費申請中。	1061002 最後修改期程 1051015/1060615 招/決標 1060715/1071231 開/完工
7	105DD01216	發包工程	水利局/大地工程科/	臺中世界花卉博覽會外埔園區整地及基礎工程(第一期)	330,470	71	72	1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中	1051207 最後修改期程 1050901/1051030 招/決標 1051031/1070331 開/完工
8	103DJ00024	發包工程	建設局/建築工程科/	大安濱海樂園開發興建工程-大安港媽祖主題園區(第一期工程)	600,000	84	88	4	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：3 次 1. III 區 1FL 餐飲區天花板批土油漆、水溝模板組立、空調配管、白卵石溝施作、多媒體室地坪泥作、消防配管、外牆身石材施作、水電配線、土方回填	1060927 最後修改期程 1030515/1031031 招/決標 1031206/1061231 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									2. III區R1FL 牆面防霉水泥漆施作、花台防水施作、水電設備安裝 3. III區2FL 360展示區牆面裝修施作、水電設備安裝、GRC下板批土、廣場欄杆基座石材施作、GRC下板仿石塗料塗料施作、壁面噴漆、消防配管、磨石地磚施作 4. III區3FL 梯廳天花板施作、樓梯泥作施作、牆面批土施作、地坪泥作及石材施作	
9	103DJ00023	發包工程	建設局/建築工程科/	白海豚海洋生態館新建工程	350,000	80	86	6	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 1. 5F內牆泥作 2. 1-5F帷幕牆骨架安裝 3. 5-RF防火漆 4. 西側DW11-15帷幕牆框體安裝 5. 2F牆面磁磚貼作 6. 東北側外牆石材施作 7. 5F西側撐牆石材、西南側外牆仿石漆塗料 8. 1~4F電力幹管施作、4F消防撇水配管、4F排煙風管吊裝	1060703 最後修改期程 1030920/1031120 招/決標 1031206/1070331 開/完工
10	105DQ00003	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	市定古蹟后里張天機宅修復暨再利用工程	50,000	30	57	27	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案目前進行工項：倒榻土塙牆清理完成、環境及室內雜物協助清理。	1060901 最後修改期程 1060831/1070331 招/決標 1070731/1101031 開/完工
11	105DD00231	發包工程	教育局/國民小學/東勢國小	東勢國小歷史建築原東勢公學校宿舍修復暨再利用工程	52,530	30	60	30	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 1. 第一次變更設計提送審。 2. 木構件檢測文件整理及提送審查。 3. 木構件修復工程。 4. 圯工工程。	1060727 最後修改期程 1060815/1061215 招/決標 1070415/1081115 開/完工

(十)重劃工程區段徵收工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	15 件(62.50%)	8 件(33.33%)	0 件(0.00%)	1 件(4.17%)	24 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	104DR00046	發包工程	建設局/土木工程科/	第 14 期市地重劃敦化路排水系統銜接工程	123,145	79	68	-11	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 進度 33.73%。	落後原因： 遭遇台電橫交管線障礙，後續工項無法施作。 解決對策： 請專案管理單位已分別辦理外管線單位協調配合遷移事宜，並積極追蹤後續辦理情形。 1051228 最後修改期程 1041130/1050219 招/決標 1051001/1061230 開/完工
2	105DR00001	發包工程	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市臺中糖廠區段徵收工程(景觀標)	100,000	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 本案於 105.06.28 開工，106.3.7 完工，已於 106 年 5 月 15 日辦理工程初驗，106 年 6 月 15 日初驗合格。106 年 7 月 3 日辦理正式驗收、106 年 7 月 21 日缺失複驗、106 年 8 月 11 日驗收合格。本月辦理驗收後付款作業。	1061002 最後修改期程 1050531/1050731 招/決標 1050831/1060302 開/完工
3	101DF00331	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市政府第 14 期市地重	1,288,756	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次	1040715 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				劃第二工區工程					本工程第二次變更設計作業已簽奉核准，106年1月17日議價完成，主辦機關通知廠商於106年2月23日復工，施工廠商於106年2月23日申請報竣，於106年3月15日辦理工程初步驗收合格，於106年4月5~6日及11日辦理正驗，缺失改善完成並提送，於106年6月6、9、13日辦理正驗複驗，於106.07.21正驗複驗合格，後續催促廠商儘速提送決算資料中。	1011031/1011130 招/決標 1020415/1040901 開/完工
4	101DR00012	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市第14期市地重劃第五工區工程(A標)	1,470,318	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 施工廠商於105年9月19日申請報竣，機關於104年9月26日辦理召開竣工確認會勘，105年10月06日辦理工程初驗，缺失已改善完成並提送中，於105年10月24日辦理驗收複驗合格，於105年11月28日及105年11月30日辦理正式驗收，缺失改善完成並提送，已於106年1月13日、106年1月19日及106年2月9日辦理正驗複驗合格，於106年3月31日簽辦驗收結算款程序，因歷經多次審查需說明、修正及提送佐證資料，於106年9月22日簽奉核准。	1050407 最後修改期程 1010716/1010827 招/決標 1011231/1050416 開/完工
5	101DR00013	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市第14期市地重劃第五工區工程(B標)	1,263,744	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：4次 本局通知廠商於106年4月28日復工，施工廠商於106年4月28日申請復工及報竣，於106年5月5日辦理竣工確認，於106年05月12、18日辦理工程初驗，缺失已改善完成並提送，於106年6	1060504 最後修改期程 1010620/1010713 招/決標 1011231/1051231 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									月 27 日辦理初驗複驗合格，於 106 年 07 月 10、13、14 日辦理正驗，缺失改善完成及提送，於 106 年 8 月 29 及 9 月 14、30 日辦理正驗複驗。	
6	101DR00015	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第二標	1,275,021	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 辦理工程結算作業中	1060202 最後修改期程 1010717/1010807 招/決標 1010912/1030919 開/完工
7	101DR00019	發包工程	建設局/土木工程科/	台中市第 14 期市地重劃第四工區工程(A 標)	1,355,209	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 本局通知廠商於 106 年 4 月 21 日復工，施工廠商於 106 年 4 月 21 日申請復工及報竣，於 106 年 4 月 27 日辦理竣工確認，於 106 年 5 月 12、17 及 18 日辦理工程初驗，缺失已改善完成並提送，於 106 年 6 月 27 日辦理初驗複驗合格，於 106 年 07 月 18、20、26 日辦理正驗，缺失改善完成及提送，於 106 年 9 月 12、27 日辦理正驗複驗。	1060504 最後修改期程 1010425/1010518 招/決標 1011001/1040728 開/完工
8	102DF00190	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第一工區	553,420	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 (機電)、(道路)、(景觀)工程，已於 106 年 8 月 3 日正式驗收複驗合格	1060928 最後修改期程 1020124/1020220 招/決標 1020420/1040320 開/完工
9	102DR00019	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第二工區	1,228,260	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 (機電)、(道路)、(景觀)工程，已於 106 年 8 月 3 日正式驗收複驗合格	1060830 最後修改期程 1011001/1011024 招/決標 1020131/1050406 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
10	103DF00329	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第四工區	524,331	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1060503 簽辦停工，1060621 經簽奉核准（目前停工中） 1. 污水推管及工作井已完成 2. 辦理第四次變更設計	1060930 最後修改期程 1030409/1030709 招/決標 1030829/1060901 開/完工
11	101DR00020	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市第 14 期市地重劃第四工區工程(B 標)	1,237,807	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 停工中，廠商因履約標的已施工完竣申報竣工，因第三次變更設計之契約變更程序尚未完成，故無法辦理驗收結算，並函請廠商俟契約變更完成議價程序並經雙方簽認後，再通知施工廠商復工及報竣。	1060223 最後修改期程 1010425/1010518 招/決標 1011015/1060708 開/完工
12	101DR00025	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第 4-1 標	417,227	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 刻正簽辦工程結算付款作業中	1060627 最後修改期程 1010830/1010930 招/決標 1011231/1050630 開/完工
13	101DR00026	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第 3-2 標	1,174,196	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 本工程已於 106 年 9 月 15 日辦理正式驗收之缺失複驗作業，經複驗后合格，廠商刻正依驗收結果修正結算書中	1060927 最後修改期程 1010928/1011128 招/決標 1011231/1050630 開/完工
14	101DR00027	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第 4-2 標	999,062	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 刻正簽辦工程結算付款作業中	1060627 最後修改期程 1010930/1011203 招/決標 1011231/1050630 開/完工
15	101DR00034	發包工程	地政局/工程管理科/	臺中市第 13 期市地重劃區內橋梁暨西川二路下方回流溝改建為生態	894,030	95	95	0	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：2 次 因辦理變更設計，目前停工中	1060603 最後修改期程 1011130/1011230 招/決標 1020630/1061231 開/

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				景觀渠道工程						完工
16	100AF00004	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	26,140	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 一、安置土地分配成果已於 104 年 5 月 22 日完成公告作業。 二、準備抵價地分配作業，已於 104 年 6 月 27 日於北新國中舉行配地說明會。 三、抵價地抽籤作業已於 104 年 8 月 5 日於北屯區仁美國小舉行。 四、於 8 月 17 日至 21 日假仁美國小辦理配地作業，共完成 155 分配戶。 五、抵價地第二次協調合併抽籤作業已於 104 年 8 月 29 日於北屯區葳格高中舉行。 六、抵價地第二次抽籤暨配地作業已於 104 年 9 月 16、17 日於北屯區葳格高中辦理完畢。 七、本區抵價地分配已辦理公告，期間自 104 年 10 月 5 日公告至 104 年 11 月 4 日 八、本區抵價地分配公告已於 104 年 11 月 4 日公告完成，並於 104 年 11 月 23 日至 27 日在北屯區公所辦理發狀。 九、106 年 9 月配合工程進度辦理街廓檢測作業。 十、106 年 8 月 10、11 及 15、16 日辦理第 1、2 工區抵價地點交作業。	1040127 最後修改期程 1001230/開/完工
17	100AR00002	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市烏日(前竹地區)區段徵收案地上物查估、地籍整理籍土地分	32,232	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 刻正辦理協議價購價格查估作業	1060118 最後修改期程 1001231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				配等作業委託專業服務案						
18	100AR00003	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市水湳機場原址北側、南側區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	51,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1. 擬定水湳全區配餘地底價(配合後續處分及財務收益計畫分析作業)及配餘地處分方式分類。 2. 檢送第 4-1、4-2 標(及第 6 標景觀標)街廓複測成果。 3. 管理維護「水湳機場原址專區」網頁資料，並更新大事紀及上傳相關資訊。 4. 生態段 259、260 地號土地所有權人林子翔等 5 人陳情調整建物基地後方深度案。 5. 提送原位置保留戶差額地價減輕比例至本市區段徵收審議委員會審議(106.9.20)。	1040226 最後修改期程 1010131/開/完工
19	102DF00151	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第三工區	401,095	93	95	2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：4 次 受捷運工程及松竹路交通現況影響污、排水工程及人行道等工項無法施工	1060830 最後修改期程 1011130/1020124 招/決標 1021015/1061201 開/完工
20	106DR00007	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第 8 標	197,539	56	58	2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案工程已於 106 年 9 月 3 日開工，刻正辦理區內未開放計畫道路中水管道延管開挖及埋設工程	1061002 最後修改期程 1060501/1060701 招/決標 1060901/1070501 開/完工
21	101DF00332	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市政府第 14 期市地重劃第三工區工程	1,623,778	91	94	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：5 次 停工中，廠商因履約標的已施工完竣申報竣工，因第四次變更設計之契約變更程序尚未完成，故無法辦理驗收結算，並函請廠商俟契約變更完成議價程序並經雙方簽認	1060823 最後修改期程 1011031/1011130 招/決標 1020415/1061231 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									後，再通知施工廠商復工及報竣。	
22	103DR00044	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市第14期市地重劃第六工區工程	1,874,405	75	79	4	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 進度 60.73%	1060210 最後修改期程 1031118/1040309 招/決標 1041012/1070914 開/完工
23	101DR00016	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第3-1標	993,138	95	100	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 已於106年8月31日完成結算撥款作業	1061002 最後修改期程 1010719/1010813 招/決標 1010928/1050630 開/完工
24	105AR00005	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	台中縣變更太平(新光地區)都市計畫(第二次通盤檢討)、變更太平(新光地區)都市計畫(第二次通盤檢討-擴大都市計畫範圍部分)之區段徵收業務服務案	280,000	40	95	55	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1. 本案係依研考會意見，補登錄標案管考系統 2. 本案工程部分已完工，勞務依契約規定需俟財務平衡或土地標售完竣後方可結案。	1060124 最後修改期程 1050301/開/完工

(十一)災修工程：本月無案件

(十二)其他(財務及勞務採購案用)

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	181 件(97.84%)	2 件(1.08%)	0 件(0.00%)	2 件(1.08%)	185 件	4 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	105AE00031	財物勞務採購	經發局/ 工業科/ 工業科第四股	105 年臺中市精密機械科技創新園區一期景觀維護	13,000	100	100	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 業於 8 月 30 日完成驗收作業，刻正辦理請款中。	1050304 最後修改期程 1050613/開/完工
2	105AP00139	財物勞務採購	環保局/ 清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	105 年度採購密封壓縮式垃圾車 4 輛	12,200	100	100	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 完成決算，申請解列	1050902 最後修改期程 1060110/開/完工
3	106AD00002	財物勞務採購	教育局/ 國民中學/安和國中	106 年寒假暨 105 學年度第 2 學期安心餐券聯合招標	85,099	85	100	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已於 106 年 08 月 31 日辦理驗收，並於 106 年 09 月 14 日辦理結算	1051230 最後修改期程 1060201/1060501 招/決標 1060701/開/完工
4	101AC01024	財物勞務採購	交通局/ 捷運處/ 開發路權課	捷運系統烏日文心北屯線土地開發場站共構設計專案管理案	38,264	85	100	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 本案於 106 年 9 月 7 日支付第五期款(尾款)，並發還履約保證金，已結案。	1060208 最後修改期程 1020320/開/完工
5	105AP00064	財物勞務採購	環保局/ 環境設施大隊/環境設施大隊第三組	購置巨大廢棄物破碎機設備	16,000	95	85	-10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 於 106 年 10 月 3 日進行初驗，因本案採購標的為破碎機設備，以廢樹枝為原料進行試驗，因廢樹枝尺寸無法篩選，破碎時會卡助，請廠商設法修改解決，並因用電申請須於 11 月份才能用電，目前無電可供試運轉。目前請廠商設法修改設備結構，並於 11 月份用電申請通過後再試運轉，擬簽辦管考期程延期。	落後原因： 於 106 年 10 月 3 日進行初驗，因本案採購標的為破碎機設備，以廢樹枝為原料進行試驗，因廢樹枝尺寸無法篩選，破碎時會卡助，請廠商設法修改解決，並因用電申請須於 11 月份才能用電，目前無電可供試運轉。； 解決對策： 目前請廠商設法修改設備結構，並於 11 月份用電申請通過

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										後再試運轉，擬簽辦管考期程延期。 1060505 最後修改期程 1050630/開/完工
6	105AG00038	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	水湳、豐原及烏日轉運中心規劃及基本設計委託技術服務	26,900	95	85	-10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 水湳轉運中心基本設計 106 年 4 月 5 日報府審議，研考會 4 月 10 日函請補充必要圖說後再報府審議，6 月 29 日再報府審議，7 月 27 日召開基本設計審議，8 月 25 日提送報告書修正版，9 月 15 日廠商提送報告書定稿本。 2. 豐原轉運中心基本設計審議 106 年 4 月 6 日召開，委員提出須補充地質鑽探及機電設備等系統圖說，再報府審議。5 月 17 日簽奉市長核可，先採用基地鄰近工程地質鑽探資料辦理基本設計審議，並於建造執照申請時備具地基調查報告。6 月 20 日報府辦理基本設計審議，7 月 6 日辦理第二次基本設計審議，7 月 31 日及 8 月 30 日提送報告書修正版，9 月 20 日提送報告書定稿本。 3. 廠商 106 年 3 月 31 日提送烏日轉運中心及台 74 線增設匝道初評期末報告修正版，4 月 26 日核備期末報告，8 月 15 日召開烏日轉運中心轉乘優化計畫協調會，9 月 13 日召開烏日轉運中心聯外道路標誌及站內人行動線指標會勘。	落後原因： 本案尚須完成豐原轉運中心基本設計審議，並完成水湳轉運中心大客車專用道路權申請。； 解決對策： 本局已於 106 年 9 月 29 日函送豐原轉運中心基本設計定稿本至本府研考會；另有水湳轉運中心大客車專用道，因爭取區段徵收基金補助未果，目前正另覓經費辦理。 1050130 最後修改期程 1050630/1050801 招/決標 1051231/開/完工
7	105AD01022	財物勞務採購	水利局/污水工程科/	臺中市 10 期、11 期及西新光等區域既有污水下水道系統委外巡檢案	18,500	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 期末成果報告及 GIS 資料修正。	1050329 最後修改期程 1050630/開/完工
8	106AP00110	財物勞務	環保局/清潔隊管	106 年度環保署補助辦	11,700	40	35	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次	落後原因： 本案原於 4 月 14 日

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
		採購	理科/清潔隊管理科第二股	理垃圾車加裝濾煙器示範運行計畫					新案招標文件呈核中。	核定上網公告(151060022871 號簽)，因需修改招標規範內容，故原案辦理撤案(151060042720 號簽)，後續於 6 月 3 日辦理第二次公告，共有 2 家廠商投標，惟該 2 家廠商服務建議書提供之內容不符合本案招標規範，全案於 7 月 25 日簽准廢標(151060078675 號簽)。； 解決對策：刻正辦理招標文件重新呈核。 1060602 最後修改期程 1060930/1071130 招/決標 1081130/開/完工
9	106AP00116	財物勞務採購	環保局/大里區清潔隊/	106 年度臺中市政府環境保護局清潔人員環境教育訓練暨自強活動	10,944	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已決標，分 11 梯次辦理，目前已辦理 5 梯次	1060615 最後修改期程 1060731/開/完工
10	106AP00117	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	106 年臺中市后里區、西屯區、大雅區及港區空氣污染物健康風險-環境污染調查計畫	54,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 第一期款請款資料審查	1060612 最後修改期程 1060930/1061230 招/決標 1071030/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
11	106AP00119	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	106 年度採購資源回收車 12 輛	15,600	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中	1060803 最後修改期程 1060815/1070102 招/決標 開/完工
12	106AQ00017	財物勞務採購	文化局/表演藝術科/表演藝術科第一股	2017 臺中爵士音樂節	12,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 9 月份共計辦理 4 場次青少年爵士樂團巡演、4 場次爵士講座、1 場次爵士金選樂團比賽、1 場次爵士論壇及 1 場次宣傳記者會。	1060123 最後修改期程 開/完工
13	106AQ00024	財物勞務採購	文化局/臺中市立圖書館/閱覽典藏課	106 年度圖書館營運勞務承攬採購案	16,953	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 9 月 6 日辦理第八次請款作業。	1060124 最後修改期程 1051229/1060630 招/決標 1061031/開/完工
14	106AQ00041	財物勞務採購	文化局/臺中市立圖書館/圖資採編課	臺中市立圖書館 106 年中文圖書採購案	45,650	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 分館及總館（綠美圖）圖書依約應於 7 月 28 完成購書預算 50%之交貨，廠商交貨延遲至 9 月 9 日前完成。並於 8 月及 9 月底完成分館第 4 及第 5 次交貨，交貨內容為優質推薦、熱門預約、薦購系統、閱選及每月書單之圖書。	1060126 最後修改期程 1060406/1060801 招/決標 開/完工
15	106AQ00093	財物勞務採購	文化局/文化研究科/文化研究科第一股	中華民國各界慶祝 106 年國慶晚會委託專業服務採購案	14,600	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 9 月 4 日召開工作會議，9 月 28 日辦理國慶晚會宣傳記者會	1060804 最後修改期程 開/完工
16	106AP00086	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	106 年度採購附加抓斗資源回收車 12 輛	35,700	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 委託中美公證行規格查驗中	1060303 最後修改期程 1060301/1060915 招/決標 開/完工
17	106AP00088	財物勞務	環保局/水質及土	106 年度「臺中市流域污	16,945	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次	1060224 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
		採購	壤保護科/水質及土壤保護科第一股	染總量管制、水污費徵收查核與水污染源稽查計畫」					1. 106.9.6 函期中報告審查會議紀錄. 106.9.15 提出期中報告修正稿. 106.9.25 局函同意期中報告修正稿。 2. 執行本市重點流域污染熱區事業（含污水下水道系統）深度查核作業。 3. 針對本市水污費徵收對象、污染熱區事業或本局指定對象執行一般性查核作業配合水污費徵收政策及本局臨時交辦事項。 4. 污染源現場查核污染監測追蹤推定作業：針對污染事件成立污染源追查專案計畫及針對高污染潛勢、偶發之水污染事件或死魚好發區域，進行水質連續自動監測或錄影監視作業。 5. 辦理污染源追查專案。 6. 針對本市總量管制區及附近區域事業及污水下水道系統現場查核及採樣作業。 7. 針對本市詹厝園圳應特予保護農地水體水質總量管制區範圍之承受水體水質採樣及檢測。 8. 持續辦理本市流域污染總量管理相關事宜。 9. 辦理水污染防治措施計畫及許可證（文件）各類申請案件審查管理業務。 10. 辦理定期檢測申報資料審查管理業務。 11. 維持本市水質水量自動監測（視）及連線傳輸系統穩定操作等相關作業。 12. 辦理水污染防治法規、水污費徵收暨污染減量宣導說明會。 13. 辦理畜牧糞尿沼渣沼液作為農地肥分使用推動事宜。 14. 因應 106 年開徵畜牧業水污費，辦理畜牧業清查與輔導申報繳納水污費。 15. 辦理本市列管社區專用污水下水道系統健診輔導及操作管理評比。 16. 執行建檔管理及相關系統資料正確性維護。 17. 辦理事業及污水下水道系統自動監測（視）及連線傳輸措施說明書（或確認報	1060224/1060630 招/決標 1060731/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									告書) 審查及連線確認作業。	
18	106AP00097	財物勞務採購	環保局/環境衛生及毒化物管理科/	106 年臺中市登革熱防治噴藥	13,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案分為 A、B 與 C 三工區辦理招標採購作業。A 區已完成第一梯次噴藥消毒工作，於 106 年 7 月 4 日核定撥付第 1 期款，計新臺幣 73 萬 6,520 元整，並於 106 年 9 月 29 日提報第 1 梯次消毒成果報告書，刻正辦理第 2 期款經費核銷作業；B 區已完成第一梯次噴藥消毒工作，並已於 106 年 7 月 10 日及 8 月 25 日核定撥付第 1 期及第 2 期款，計新臺幣 209 萬 2,422 元整；C 區已完成第一梯次噴藥消毒工作，於 106 年 8 月 30 日核定撥付第 1 期款，計新臺幣 40 萬 229 元整，並於 106 年 9 月 29 日提報第 1 梯次消毒成果報告書，刻正辦理第 2 期款經費核銷作業。。	1060314 最後修改期程 1060417/1060515 招/決標 1060901/開/完工
19	106AP00099	財物勞務採購	環保局/環境衛生及毒化物管理科/環境衛生及毒化物管理科第一股	106 年度臺中市空地綠美化推動及管理計畫	10,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 計畫執行中	1060331 最後修改期程 1060407/1061005/開/完工
20	106AP00104	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	106 年度採購資源回收車 38 輛	60,250	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 項目一.三.四.五.六.七委託中美及七星規格查驗中	1060331 最後修改期程 1060501/1061001 招/決標 開/完工
21	106AY00003	財物勞務採購	研考會/資訊中心/應用服務科	106 年臺中市政府第 2 代中文網站整合服務平台建置及第 1 期推廣案	10,983	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 9/15 召開第 4 次工作會議	1060413 最後修改期程 1060609/1060627 招/決標 1061130/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
22	106AY00004	財物勞務採購	研考會/資訊中心/設備網路科	臺中市政府106年度資訊機房暨所屬機關電腦資訊設備維護案	19,738	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 期中報告/第二次交貨 7/20 完成	1060120 最後修改期程 1051220/1060430 招/決標 1060730/開/完工
23	106AY00007	財物勞務採購	研考會/資訊中心/應用服務科	公文整合資訊系統維運與擴充案	15,967	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.廠商於9月7日繳交7月工作報告，符合契約書規定，並於8月12日審查通過。 2.9月14日召開8月份工作進度會議。 3.9月20日進行例行性設備保養。	1060119 最後修改期程 1051230/1060210 招/決標 1060731/開/完工
24	106AY00012	財物勞務採購	研考會/資訊中心/設備網路科	1999話務系統改版暨設備汰換案	20,730	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 已於9月26日送交期中交付項目	1060728 最後修改期程 1060630/1060720 招/決標 1060929/開/完工
25	106AY00014	財物勞務採購	研考會/資訊中心/規劃發展科	臺中市智慧應變暨交控中心整合系統建置案	10,000	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.9/8召開IOC分工會議，9/13召開第1次成果檢討暨第2次專案管理會議，9/27召開9月工作會議 2.刻正辦理第1期款核銷作業 3.目前依合約進度執行中。	1060123 最後修改期程 1060331/1060831 招/決標 1061231/開/完工
26	106AZ00005	財物勞務採購	原民會/經濟建設及土地管理組/	2018臺中世界花卉博覽會原住民族專區景觀設計及策佈展執行勞務採購	63,000	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 (一)本案業於8月23日上網公告，並於8月25日召開標案說明會完竣。 (二)本案訂於106年9月19日進行開標，共四家投標，其中一家於開標過程提出疑義，故本案目前標案採購程序暫停，並刻正簽辦釋疑中。	1060824 最後修改期程 1061030/開/完工
27	107AG00001	財物勞務採購	交通局/停管處/停車管理課	107-108臺中市逢甲、新光三越、精明商圈週邊停車場停車開	72,240	35	35	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 於106年9月20日改保留決標，係因違107年度預算。	1060810 最後修改期程 1061001/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				單勞務委託民間辦理案						
28	106AR00017	財物勞務採購	地政局/清水地政/第二課	106 年度臺中港特定區計畫(第三次通盤檢討)都市計畫樁位重置地籍圖重測計畫	19,155	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 加密控制測量第二階段成果已備查。	1060607 最後修改期程 1060630/開/完工
29	106AU00006	財物勞務採購	稅務局/消費稅科/	106 年使用牌照稅、房屋稅暨地價稅繳款書、轉帳繳納通知書及繳納證明書等列印、摺封及郵寄等作業	27,760	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 使用牌照稅下期開徵繳款書及轉帳繳納通知書等相關作業已於 106 年 9 月 18 日交貨，並於同日驗收完竣。	1060125 最後修改期程 1060309/1060327 招/決標 1060627/開/完工
30	105AD01040	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	臺中市福田水資源回收中心有機污泥委託清除處理	48,100	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約規定執行污泥清運工作	1051128 最後修改期程 1051230/開/完工
31	105AE00021	財物勞務採購	經發局/產業發展科/產業發展科第二股	105 年度臺中市青創夢想家及地方產業創新研發推動計畫	14,200	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 106 年 9 月 4 日、9 月 28 日辦理創櫃板審查會 2 場次	1050130 最後修改期程 1050430/1051130/開/完工
32	099AE00001	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	變更臺中港特定區計畫第三次通盤檢討案	190,016	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1.彙整內政部都市計畫委員會 106 年 2 月 14 日第 894 次會議審議通過再公開展覽相關資料。 2.建立公展通知土地所有權人清冊。 3.106 年 7 月 12 日府授都計字第 1060143297 號公告自年 7 月 19 日起公開展覽 30 天。	1050729 最後修改期程 931202/931229 招/決標 1061231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									4.彙整相關人陳意見，再提內政部審議。 5.細部計畫已提106年9月22日本市74次都委會。 6.主計預計106年10月報內政部都委會。	
33	100AG0007	財物勞務採購	交通局/ 交通規劃科/	水湳經貿園區運輸系統整體規劃案	13,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 1.廠商106年3月13日提送總結報告書，因本案尚待召開第2次專家學者座談會，3月21日函請廠商將後續專家學者座談會討論內容納入總結報告書。 2.配合水湳智慧城發展項目，研擬水湳轉運站定位及無人車示範場域規劃。	1060907 最後修改期程 1010926/1020531 招/決標 1021031/開/完工
34	104DK0002	發包工程	建設局/ 建築工程科/	臺中市甲興社會福利綜合大樓興建工程	80,326	56	56	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 本案於106.9.20函請承攬廠商復工	1060717 最後修改期程 1060215/1060510 招/決標 1060610/1070711 開/完工
35	105AD00033	財物勞務採購	教育局/ 幼兒教育科/	臺中市政府教育局委託辦理「臺中市私立三光非營利幼兒園」採購案	32,548	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 業於106年8月30日辦理105學年度第2學期分期驗收作業，刻正辦理驗收結果簽核。	1050602 最後修改期程 1041120/1051130 招/決標 1061130/開/完工
36	105AD00034	財物勞務採購	教育局/ 幼兒教育科/	臺中市政府教育局委託辦理「臺中市私立五權非營利幼兒園」採購案	35,631	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 業於106年8月30日辦理105學年度第2學期分期驗收作業完竣，並以106年9月15日中市教幼字第1060081477號函檢送勞務採購驗收證明書。	1050604 最後修改期程 1050224/1061130 招/決標 1071130/開/完工
37	105AD00099	財物勞務採購	教育局/ 國民中學/光榮國中	臺中市105年度充實市立高中及國民中學圖書館藏書量計畫圖書採購	30,156	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 目前各適用學校履約完成，辦理驗收及核銷事宜	1051227 最後修改期程 1060810/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
38	105AD01020	財物勞務採購	水利局/ 污水營運科/	臺中市污水下水道系統補充調查及巡檢	36,000	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 期末作業中	1050329 最後修改期程 1050701/1050802 招/決標 開/完工
39	105AE00032	財物勞務採購	經發局/ 工業科/ 工業科第四股	105年臺中市精密機械科技創新園區一期公共設施維護工作	10,000	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 驗收作業進行中	1050302 最後修改期程 1050727/開/完工
40	105AE00044	財物勞務採購	經發局/ 工業科/ 工業科第四股	105臺中市精密機械科技創新園區二期標準廠房新建工程委託專案管理	15,007	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 標案執行中	1051019 最後修改期程 1050808/開/完工
41	105AF00032	財物勞務採購	建設局/ 土木工程科/	東勢-豐原生活圈快速道路國道4號至石岡段(第1、2標)第二階段環境影響評估委託技術服務案	20,000	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 (一) 第1、2標：105年9月6日、9月7日、9月8日已召開地方說明會，並彙整當地里民意見納入後續規劃。於9月14日、10月5日、10月6日分別於地方區里長、民召開說明會並將規劃評估過程將充份與地方里長、鄰長、里民溝通說明。本案於105年11月29日召開路線可行性評估報告暨規劃作業第一次審查會；106年1月4日召開第二次審查會在案，會後函請規設公司依審查結論修正後，限於106年2月10日前函報本局憑辦，並要求提送範疇界定指引表。已於2月16日核定路線可行性評估報告暨規劃作業並提送範疇界定指引表至環保局，環保局來函106年3月17日中市環綜字第10600274866號函告知106年4月5日召開第二階段環境影響評估範疇界定會議。已於106年4月5日	1050203 最後修改期程 1050226/1051230 招/決標 1061229/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									召開第二階段環境影響評估範疇界定會議。106年4月13日由秘書長主持召開第1、2標工程如何通過新環評大會策略研商會議在案，並於106年4月21日府受建土字第1060079738號函送會議紀錄，預計106年4月28日於區公所召開里鄰長座談會針對路線詳細說明。106年5月1日由秘書長主持第1、2標工程如何通過新環評大會策略第二次研商會議在案，並於106年5月15日府受建土字第1060094422號函送會議紀錄；106年5月4日與蔡議員成圭服務處謝秘書現勘了解現況；106年5月2日及12日分別於和平區公所及豐原區公所召開里鄰長座談會針對路線詳細說明；106年5月22日由市長主持會議，並向市長報告新方案了解辦況；106年5月24日由局長主持專案會議，刻依會議結論及局長裁(指)示事項辦理，並於106年5月25日由林副市長陵三主持會議並會同本府交通局及觀旅局了解路線規劃現況。106年6月28日趙美蘭案及護樹團體案之言詞辯論庭於台中地方法院行政訴訟庭開庭。	
42	105AF00071	財物勞務採購	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	水湳經貿園區區段徵收工程委託專案管理暨施工監造服務案	175,601	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約規定執行監造及專案管單位職責	1050225 最後修改期程 990326/開/完工
43	105AF00100	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	國道四號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道環境監測工作	13,940	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 目前履約執行監測中	1050803 最後修改期程 1050831/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
44	105AF00130	財物勞務採購	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	105 年度道路橋樑工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等 10 區)	11,585	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 持續派工中	1060104 最後修改期程 1050613/開/完工
45	105AG00022	財物勞務採購	交通局/停管處/停車管理課	臺中市友商圈、美術園道週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理案	57,288	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、本案已於 105 年 1 月 1 日起履約，採按月付款，廠商於每月十日前檢附前一份全月開單月報表勞務酬金每月結算壹次。 二、本處依實際有效停車繳費通知單結算，106 年 8 月份勞務驗收已於 106 年 9 月 15 日驗收合格，刻正辦理 106 年 8 月份勞務費請領作業。	1050128 最後修改期程 1041231/開/完工
46	105AG00023	財物勞務採購	交通局/停管處/停車管理課	臺中市中國醫藥大學、科博館、國美館週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理案	58,392	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、本案已於 105 年 1 月 1 日起履約，採按月付款，廠商於每月十日前檢附前一份全月開單月報表勞務酬金每月結算壹次。 二、本處依實際有效停車繳費通知單結算，106 年 8 月份勞務驗收已於 106 年 9 月 15 日驗收合格，刻正辦理 106 年 8 月份勞務費請領作業。	1050128 最後修改期程 1041231/開/完工
47	105AG00024	財物勞務採購	交通局/停管處/停車管理課	臺中市逢甲、新光三越、精明商圈週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理案	53,774	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 一、本案已於 105 年 1 月 1 日起履約，採按月付款，廠商於每月十日前檢附前一份全月開單月報表勞務酬金每月結算壹次。 二、本處依實際有效停車繳費通知單結	1050128 最後修改期程 1041231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									算，106年8月份勞務勞務驗收已於106年9月19日驗收合格，刻正辦理106年8月份勞務費請領作業。	
48	105AG00025	財物勞務採購	交通局/捷運處/開發路權課	臺中大眾捷運系統烏日文心北屯線土地開發場、站招商總顧問案	25,000	55	55	0	流廢標次數：1次，期程修改次數：0次 1.不動產估價報告書：106.04.21提送修正三版，106.05.11召開不動產估價報告書（修正三版）審查會議，廠商業於106.06.12提送修正四版，並於106.06.28發送審查委員確認修正內容，並於106.07.21函請廠商依委員書面審查意見提送修正版本，106.08.03提送修正五版，並經業務單位確認。2.財務效益評估報告書：106.04.24提送修正三版，業於106.05.04退請修正，於106.06.12提送修正四版，後因本局調整招商門檻訂定策略，請廠商抽換修正四版內容，並於106.08.15召開財務效益評估報告書審查會議，修正版本業經委員確認。3.法制作業：已分別於106.04.10,106.04.24,106.05.05召開三場草案審查會，完成7項（修正）草案之審查，業於調整招商門檻條文後，報府一層核定。4.已分別於106.06.16,106.07.18,106.08.18,106.09.22參加相關招商說明會，另土開國際研討會暨招商說明會已於106.08.02順利落幕。5.已分別於106.08.30,106.08.31,106.09.06召開G8a、G9、G6地主說明會。	1050130 最後修改期程 1050315/1050930 招/決標 1091231/開/完工
49	102AH00018	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	台中市都市計畫主要計畫通盤檢討規劃案	20,500	85	85	0	流廢標次數：0次，期程修改次數：0次 106年9月30日函送「變更臺中市都市計畫主要計畫（第四次通盤檢討）案逕向內政部陳情案件」之本府研析意見及本市體二用地調整建議方案，請內政部納入專案小組審議參考。	1020730 最後修改期程 1020630/1020815 招/決標 1021115/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
50	102AH00023	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	大里、太平及霧峰都市計畫區整併及主要計畫、細部計畫分離規劃作業	11,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 104年10月19日起主要計畫範圍公開徵求意見30天，105年5月6日召開第16次工作會議。105年4月8日起辦理公展30日，並分三場（大里、太平、霧峰）召開說明會，後續5月31日進行都計專案小組審議作業。6月24日召開第17次工作會議。8月19日進行都計專案小組第二次審議，8月31日召開第18次工作會議，9月份會整資料再提專案討論，106年2月7日進行都計專案小組第四次審議。106年4月28日提市都委會大會討論，106年7月3日修正書圖送中央審議，預計8月底9月初審議，部大會審議9月19日審議通過。	1060413 最後修改期程 1020815/1020830 招/決標 1021115/開/完工
51	102AH00027	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	擴大大里都市計畫改採市地重劃開發案	27,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 經濟部水利署106.8.14召開認屬國家重大建設審認會議，會議紀錄106.8.24送達，106.9.30經濟部水利署請本府先行回應各單位意見後再報行政院核定。	1060222 最後修改期程 1020815/1020919 招/決標 開/完工
52	102AH01021	財物勞務採購	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	國定古蹟霧峰林家下厝宮保第木作彩繪維護修復案	13,000	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案彩繪修復案，業已106年6月14日完成驗收事宜，目前辦理撥付（尾）款項事宜。	1020830 最後修改期程 1021130/1031030 招/決標 1041115/開/完工
53	103AF00081	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	東勢-豐原生活圈快速道路工程環境監測工作	15,835	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 23.104年11月30日簽辦第1、2標二階環評委託技術服務採購案，104年12月25日上網公告，105年1月27日開標，並訂於105年2月3日召開評選會議。 24.104年12月31日召開第5標細部設計進度檢討會，目前進度70%，預計105年1月12日前提送細設成果。 25.105年1月21日邀集豐原、石岡、新社、東勢、和平等區里辦公處召開加速推	1030905 最後修改期程 1030930/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									動公開說明會。 26.105年1月26日召開第5標細部設計審查會。 27.原訂於105年2月5日召開第3標分段辦理評估計畫簡報會議，因故延期。 28.現正依計畫定期實施監測作業中。	
54	103AG00016	財物勞務採購	交通局/交通工程科/	臺中市公共自行車租賃系統建置及營運管理及後續擴充	169,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.本案已於105年8月份已完成100站營運啟用，後續擴充40站租賃站已全數完成。 2.至契約期滿前，由微笑單車公司進行營運管理。	1030122 最後修改期程 1030328/1030928 招/決標 1040328/開/完工
55	103AH00011	財物勞務採購	都發局/綜合企劃科/綜合企劃科第二股	豐原都市計畫通盤檢討規劃案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 豐原三通公開展覽作業自104年11月6日起公開展覽30天，於105年12月23日召開本市都市計畫委員會專案小組第15次會議進行審議完畢，於106年2月24日市都委會審議通過，並於106年4月25日函文報請內政部審議，內政部都委會於106年7月11日召開專案小組第1次會議。另市都委會決議待整合部分，訂於106年9月8日召開市都委會專案小組第16次會議。106年9月19日召開內政部第2次專案小組	1030121 最後修改期程 1030430/1030730 招/決標 1031231/開/完工
56	103AH00025	財物勞務採購	都發局/都市設計工程科/	大宅門特區(原水湳經貿生態園區)開發專案管理(PM)計畫	24,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 9月11日局長室水湳3D動畫完整版初次播放討論須修正之細節。9月15日低碳辦公室召開「發展水湳智慧城導入中央計畫」第三次研商會議。9月22日局長室水湳3D動畫討論最終呈現及需再修正之部分，並預計次月向市長報告水湳3D動畫。9月28日召開研商「大宅門特區(原水湳經貿生態園區)開發專案管理(PM)計畫第二次契約變更」相關事宜會議。	1030303 最後修改期程 1030225/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
57	103AH00040	財物勞務採購	都發局/綜合企劃科/綜合企劃科第一股	擬定后里國際花博特定區計畫規劃案	14,850	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 106年4月27日、106年5月17日召開工作會議討論，刻依都委會意見修正、106年5月23日召開「擴大后里主要計畫（森林園區）案政策環境影響評估說明書」專案小組意見徵詢會議。106年6月9日邀集建設局、地政局等召開研商會議。106年6月28日函詢內政部辦理擴大都市計畫疑義。106年7月18日召開第3次專案小組會議。106年8月25日辦理軍方出入動線現地會勘。	1030903 最後修改期程 1030515/1030530 招/決標 1030830/開/完工
58	103AH00047	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	臺中市轄區內都市計畫公共設施用地專案通盤檢討規劃案	25,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1. 105年8月8日市長召開本市公共設施用地解編會議。 2. 105年9月1日內政部召開第一次審查會。 3. 105年9月19日函請本府相關單位補充相關資料。 4. 105年10月12日召開第10次工作簡報會議，並請相關單位於105年10月21日前函覆。 5. 11月21日函請教育局提供撤銷徵收之學校用地及體育場用地資料。 6. 105年12月12日召開第11次工作簡報會議， 7. 105年12月13日再次請教育局對於學校用地變更方案表示意見。 8. 106年1月9日將修正後整體規劃構想再提請內政部審議。 9. 106年2月9日內政部召開第2次會議。 10. 106年2月22日召開第13次工作會議。 11. 106年3月27日修正資料提請內政部召開會議。 12. 106年4月28日提市都委會報告案。 13. 106年5月5日內政部審查會。(5月	1060124 最後修改期程 1031231/1040214 招/決標 1041115/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									22 日收到會議紀錄) 14.6 月 27、28、29 辦理地方座談會。 15. 清查變更範圍土地所有權人清冊。 16. 請教育局提供撤銷徵收土地所有權人清冊，簽辦公開展覽作業。 17.106 年 9 月 1 日起公告公开展覽 45 天。 18.106 年 9 月陸續於本市 29 區辦理說明會。 19. 公开展覽至 10 月 15 日，後續將進入本市都委會審查。	
59	103AP00125	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	103 年度環保署補助辦理垃圾車加裝濾煙器示範運行計畫	10,800	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 已於 9 月 5 日驗收完畢，計算相關違約金額及扣款金額後結算	1060731 最後修改期程 1040228/1040710 招/決標 1050410/開/完工
60	104AD00023	財物勞務採購	教育局/國民小學/文山國小	104 年度高級中等以下學校及幼兒園投保公共意外責任保險聯合採購	37,840	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 未賠付事件持續處理中	1050419 最後修改期程 1040113/1040305 招/決標 1040805/開/完工
61	104AE00024	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市工業園區整體發展計畫委託專案管理服務案	27,430	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.廠商依約於 106 年 9 月 7 日提報 106 年 8 月工作月報表至局備查，本局於 106 年 9 月 12 日存供備查。	1040713 最後修改期程 1041020/開/完工
62	104AF00093	財物勞務採購	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	華南路以東銜接特三號道路之委託水土保持計畫暨環境影響評估	10,300	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約相關規定執行計畫中	1041118 最後修改期程 1050115/1051231 招/決標 1061231/開/完工
63	104AH00009	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	烏日、大肚都市計畫區整併及主要計畫、分離專案通盤檢討規	15,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 9.104 年 8 月 14 日辦理現勘。 10.104 年 9 月 30 日召開本案第 2 次工作簡報會議。	1031218 最後修改期程 1040601/1040701 招/決標 1041231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				劃作業案					11. 廠商業已於 104 年 10 月 21 日函送期中報告書。 12. 本案業於 104 年 11 月 5 日召開期中審查會議。 13. 104 年 12 月 15 日檢送期中報告修正本。 14. 104 年 12 月 18 日召開第 3 次工作簡報會議。 15. 105 年 1 月 15 日召開第二次期中審查會。 16. 105 年 3 月 1 日召開第 4 次工作簡報會議。 17. 105 年 3 月 30 日辦理公告徵求意見。 18. 105 年 4 月 6 日召開公告徵求意見座談會。 19. 105 年 5 月 4 日召開機關協調會議。 20. 105 年 5 月 17 日召開第 5 次工作簡報會議。 21. 105 年 5 月 18 日提交期末報告。 22. 105 年 6 月 16 日召開期末審查會。 23. 105 年 7 月 6 日檢送期末報告書修正版。 24. 105 年 8 月 16 日召開工作簡報會議討論公展草案內容。 25. 105 年 10 月 26 日提交公開展覽草案。 26. 105 年 12 月 2 日辦理公開展覽(12 月 16 日公展說明會)。 27. 烏日通檢 106 年 2 月 13 日召開市都委會第 1 次專案小組。 28. 高鐵通檢 106 年 2 月 16 日召開市都委會第 1 次專案小組。 29. 烏日通檢 106 年 3 月 7 日召開市都委會第 2 次專案小組。 30. 烏日大肚整併 106 年 3 月 10 日召開市都委會第 1 次專案小組、6 月 22 日第 2 次專案小組。 31. 烏日通檢 106 年 3 月 23 日第 3 次小組。3 月 30 日第 4 次小組。4 月 25 日第 5 次小組。5 月 26 日第 6 次小組。7 月 11 日第 7 次小組。106 年 8 月 9 日第 8 次小組。106 年	

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									9月4日第9次小組。 32. 高鐵通檢 106 年 3 月 24 日召開市都委會第 2 次專案小組。5 月 4 日第 3 次小組。6 月 2 日第 4 次小組。6 月 28 日第 5 次小組。7 月 17 日第 6 次小組。106 年 8 月 17 日變 3 案協商會議。 33. 高鐵通檢提 10 月 6 日市都委會第 75 次會議。	
64	104AK00041	財物勞務採購	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	臺中市公設民營托嬰中心	18,087	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 沙鹿、豐原托嬰中心依契約收托幼兒中	1031230 最後修改期程 1031229/開/完工
65	104AK00078	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/	委託辦理『中部地區燒燙傷重建中心』實施計畫勞務採購	14,443	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約持續辦理相關團體、活動中	1041228 最後修改期程 1040928/開/完工
66	104AM00117	財物勞務採購	警察局/犯罪預防科/	104 年度「第 13、14 期重劃區治安要點」錄影監視系統管道設施採購案	14,330	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 持續建置中。	1040827 最後修改期程 1050131/1060630 招/決標 1071231/開/完工
67	105AG00040	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/交通規劃科第三股	大臺中地區捷運路網檢討規劃暨臺中捷運系統初期路網可行性研究	12,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 106 年 1 月 10 日市長室會議陳報目前路線規劃，路線配合市長室會議結論進行修正，已於 1 月 16 日提交修正後期中報告。 2. 106 年 3 月 14 日召開期中修正報告審查會議，廠商依會議意見於 4 月 19 日提送修正後報告書，再依本局審查意見於 5 月 15 日提送期中報告。 3. 106 年 6 月 2 日同意核備期中報告，廠商應於 7 月 31 日前提送期末報告。 4. 106 年 6 月 14 日召開會議討論大里霧峰段初步規劃。	1050130 最後修改期程 1050630/1050930 招/決標 1051230/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									5. 106年7月21日提送擴充案之期中報告。 6. 106年7月31日提送主合約之期末報告。 7. 106年8月14日召開專家學者座談會。 8. 106年8月22日召開期末報告暨擴充案之期中報告審查會議。 9. 106年9月19日召開TOD配套、方案評估選擇、經營比等議題討論會。 10. 106年9月20日召開擴充案之現地勘查。 11. 預計106年10月13日廠商提送期末修正報告暨擴充案之期中修正報告。	
68	105AG00041	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/交通規劃科第二股	臺中都會區大眾捷運後續路網藍線可行性研究	11,600	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1. 交通部於105/12/21複審通過並於106年1月11日函發審查意見及會議紀錄，依審查意見完成修正，並於106年3月3日報請交通部審議。 2. 106年5月9日召開工作小組會議討論藍線延伸線、藍線沿線土地開發效益評估等議題，廠商已於5月26日提送成果。 3. 106年6月9日拜會高鐵局副局長，6月14日依高鐵局意見召開會議討論，6月15日再次拜會高鐵局，6月22日廠商已依高鐵局書面意見提送補充資料，7月17日廠商完成TIF部分。 4. 106年7月26日廠商提送分段與全段、銜接軌與新闢五級機廠之評估報告。 5. 106年8月30日提供審查意見回應表及補充評估文件予高鐵局，敬請該局核轉本案可行性研究報告予行政院審議。 6. 106年9月多次依高鐵局意見修正審查意見回應表及補充評估文件。	1060220 最後修改期程 991230/1000930 招/決標 1001231/開/完工
69	105AG00048	財物勞務採購	交通局/交通工程科/	臺中市公共自行車租賃系統建置及營運管理(第二期)	345,000	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 106年5月份已完成213站營運啟用，持續辦理接電啟用及新設站點建置。 2. 106年度第二次預算追加於106/8/8審	1050604 最後修改期程 1050620/1060320 招/決標 1061220/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									議通過，刻正辦理復工事宜。	
70	105AH00032	財物勞務採購	都發局/ 住宅發展工程處/ 工程開發科	105 年度市政願景館建置案(統包)	37,900	55	55	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 106 年 9 月 5 日前檢送展示設備器材文件資料經 PCM 審查後予本局備查。 106 年 9 月 11 日檢送防焰地毯、防焰壁布、PVC 塑膠地磚材料經 PCM 審查後予本局備查。 106 年 9 月 12 日前檢送監視器設備、場外加工資料送審送 PCM 審查。 106 年 9 月 13 日前檢送天花及造型燈具施作圖資料送 PCM 審查，9 月 14 日前檢送場外施工時程表予 PCM。 106 年 9 月 6 日 5D 劇院設備第一次進場施作，106 年 9 月 20 第二次進場施作。 106 年 9 月 18 日前檢送硬體設備補件、天花鐵件補件送審送 PCM 審查。 106 年 9 月 19 日前檢送外牆擴增實境設備及消防栓之美化送 PCM 審查，及廳舍科備查。 106 年 9 月 19 日前檢送 5D 結構計算書補件送 PCM 審查。 106 年 9 月 20 日大圖輸出(批土作業)進場 106 年 9 月 22 壁紙進場。 106 年 9 月 22 日前檢送告示牌修正版、玻璃背投影資料送 PCM 審查。 106 年 9 月 26 日前提交教育訓練計畫(含教學影片制作說明)修版。	1060811 最後修改期程 1051110/1060110 招/決標 開/完工
71	105AH00045	財物勞務採購	都發局/ 都市設計工程科/	105 年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫	18,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 業於 106.09.11. 辦理期末報告審查會議	1050630 最後修改期程 1051001/1051031 招/決標 1060310/開/完工
72	105AM00051	財物勞務	警察局/ 資訊室/	局本部興建工程機房暨	70,400	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次	1050919 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
		採購		資訊網路基礎設施建置案					完成招標, 等待本局新建大樓竣工後通知承商施作。	1051226/1061001 招/決標 1061101/開/完工
73	105AM00143	財物勞務採購	警察局/後勤科/	局本部新建工程警用無線電系統建置案	12,488	0	0	0	流廢標次數: 0 次, 期程修改次數: 0 次 局本部新建工程警用無線電系統建置案, 預算 106 年 12.488 萬, 於 106 年 4 月 26 日以 815 萬元決標予「訊銓通整合系統科技有限公司」, 動工日期俟新建大樓驗收、點交情況, 由本局以公文另行通知。	1051206 最後修改期程 1080601/1081201 招/決標 開/完工
74	105AP00063	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	105 年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫	147,030	85	85	0	流廢標次數: 0 次, 期程修改次數: 1 次 106 年 3 月再利用資料完成驗收, 請款簽核作業辦理中。	1060519 最後修改期程 1050620/1050930 招/決標 1051130/開/完工
75	105AP00110	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/	臺中市交通空氣品質監測站設置計畫	39,070	55	55	0	流廢標次數: 0 次, 期程修改次數: 0 次 管考進度為 55%, 無落後情形。	1050217 最後修改期程 1050331/1050930 招/決標 開/完工
76	105AR00009	財物勞務採購	地政局/清水地政/第二課	105 年度臺中港特定區計畫(第三次通盤檢討)都市計畫樁位重置地籍圖重測計畫	15,560	95	95	0	流廢標次數: 0 次, 期程修改次數: 0 次 辦理第 4 期(期末)款項付款作業	1050201 最後修改期程 1050930/開/完工
77	105AR00010	財物勞務採購	地政局/雅潭地政/第二課	105 年度大臺中地區委外辦理地籍圖重測勞務採購案	11,182	95	95	0	流廢標次數: 0 次, 期程修改次數: 1 次 廠商已報完工驗收, 於 9 月 29 日驗收合格	1060608 最後修改期程 1050610/開/完工
78	105AP00157	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大	臺中市木質廢棄物破碎工作開口契約	19,000	55	55	0	流廢標次數: 0 次, 期程修改次數: 0 次 本案已完成履約, 惟因大甲掩埋場堆置之廢木料夾雜垃圾及粗樹枝, 後續改善完成	1060103 最後修改期程 1060320/1060520 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			隊第三組						後辦理驗收作業。	開/完工
79	106AD00050	財物勞務採購	教育局/國民中學/太平國中	106 年暑假暨 106 學年度第 1 學期例假日安心午餐券聯合招標	104,510	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、本案已於 6 月 13 日決標。 二、依契約規定辦理履約中。 三、廠商依規提送餐券審核履約中。	1060501 最後修改期程 1060630/開/完工
80	106AD00061	財物勞務採購	教育局/國民小學/新光國小	106 學年度學生午餐外訂團膳採購	11,358	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 開始履約	1060517 最後修改期程 1060630/開/完工
81	106A725003	財物勞務採購	梧棲公所/社會課/	106 年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險	11,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約內容辦理	1060117 最後修改期程 1060310/開/完工
82	106A735002	財物勞務採購	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所 106 年區民團體意外險	12,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已簽約完成，民眾均依符合申請條件申請	1060215 最後修改期程 1060525/開/完工
83	106A736001	財物勞務採購	龍井公所/社會課/	106 年臺中市龍井區區民團體意外保險	16,500	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 辦理作業中	1060104 最後修改期程 1051226/開/完工
84	106AB00025	財物勞務採購	民政局/生命禮儀管理處/秘書室	106 年臺中市殯葬資訊整合管理系統建置案	11,342	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依相關契約進度辦理中	1060828 最後修改期程 1060929/開/完工
85	106AD00076	財物勞務採購	教育局/國民小學/上石國小	臺中市 106 學年度招聘英語教學資源中心學校美籍英語協同教學人員計畫	11,400	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 提供保險資料證明文件。 2. 訂定 10 月分各國小訪視行程表。	1060626 最後修改期程 1060730/1061116 招/決標 1070316/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
86	106AD00086	財物勞務採購	教育局/社會教育科/社會教育科第二股	臺中世界花卉博覽會花艷館佈展暨國內外花藝競賽委託專業服務案	236,925	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 於106年8月3日決標，8月29日簽約， 得標廠商為財團法人台灣區花卉發展協 序，目前履約執行中。刻正辦理第一期款 撥付。	1060710 最後修改期 程 開/完工
87	106AD01014	財物勞務採購	水利局/防災工程科/	106年大型移動式抽水機維運及搶險委託專業服務	14,500	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 持續辦理	1060126 最後修改期 程 1060331/開/完工
88	106AD01020	財物勞務採購	水利局/水利養護工程科/	臺中市雨水下水道普查案-第一部分「測量及人孔調查作業」	34,650	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 工作計畫書核定	1060301 最後修改期 程 1060415/1060731 招 /決標 1061231/開/完工
89	106AF00077	財物勞務採購	建設局/管線管理科/	臺中市106年度公共設施管線資料調查暨系統更新擴充第5期計畫	12,600	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於9/30召開期中審查	1060503 最後修改期 程 1060531/1060731 招 /決標 1060930/開/完工
90	106AF00087	財物勞務採購	建設局/景觀工程科/	2018臺中世界花卉博覽會一后里馬場森林園區綠化佈展工程委託專案管理技術服務案	13,020	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理花博統包案專案管理事宜。	1060824 最後修改期 程 1060224/1060315 招 /決標 1060630/開/完工
91	106AG00002	財物勞務採購	交通局/停管處/停車管理課	106至107年臺中市政府公有停車場停車費用委託代收案	118,367	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 刻正辦理106年8月份廠商代收本市停車 手續費請款作業事宜，6家廠商手續費合 計為4,775,367元，預計於106年10月5 日前完成核銷作業。	1051130 最後修改期 程 1051220/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
92	106AG00016	財物勞務採購	交通局/ 交通行政科/ 交通行政科第一股	106 年度拖吊車採購案	15,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 106 年 5 月 3 日決標，並已於 106 年 5 月 25 日完成簽約事宜，目前履約中。	1060124 最後修改期程 1060601/1061128 招 /決標 開/完工
93	106AG00018	財物勞務採購	交通局/ 公運處/ 運輸稽查課	106 年度優化公車專用道與相關設施保全及清潔維護案	12,437	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 執行優化公車專用道候車亭清潔及垃圾清運。 2. 106 年 9 月 28 日優化公車站體夜間大清洗已完成玉門路（出城方向）、榮總/東海（雙向）、東海別墅（雙向）、中港新城（出城方向）、澄清醫院（出城方向），共計 7 站。	1060213 最後修改期程 1060120/開/完工
94	106AG00019	財物勞務採購	交通局/ 公運處/ 運輸稽查課	106 年度主題公車行駛計畫	10,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 106 年 9 月派遣 24 輛甲類大客車及 4 名服務人員支援 APNIC 第 44 次年會在臺中	1060216 最後修改期程 1060203/開/完工
95	106AG00021	財物勞務採購	交通局/ 停管處/ 停車管理課	臺中市公有停車場停車費催繳舉發違規通知暨資料處理	10,862	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案 106 年 8 月份勞務費用共計 322,021 元，已於 9 月 14 日完成驗收，刻正辦理黏貼發票付款事宜。	1060321 最後修改期程 1060316/開/完工
96	106AE00008	財物勞務採購	經發局/ 工業科/ 工業科第四股	106 年臺中市精密機械科技創新園區污水處理廠、自來水系統及監視系統維護及代操作計畫	19,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商依約履約中，並於 9 月 8 日提送 8 月工作月報，本局 106 年 9 月 13 日備查。	1060125 最後修改期程 1060124/開/完工
97	106AE00011	財物勞務採購	經發局/ 工業科/ 工業科第三股	大里夏田產業園區委託申請設置案	42,300	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 廠商於 106 年 9 月 6 日依規檢送 106 年 8 月份工作月報，本局於 106 年 9 月 13 日存供備查。 2. 廠商於 106 年 9 月 8 日依規提送地質鑽	1060124 最後修改期程 1060420/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									探與試驗成果報告，本局於106年9月12日存供備查。	
98	106AE00018	財物勞務採購	經發局/ 工業科/ 工業科第四股	106年精密機械科技創新園區一期景觀維護計畫	13,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商依契約於每月15日前備妥上個月相關維護資料，向機關申請會勘確認，於9月5日函送相關資料。	1060125 最後修改期程 1060620/開/完工
99	106AE00034	財物勞務採購	經發局/ 商業科/ 商業科第一股	社會創新產業發展計畫	12,000	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 業於9月8日辦理「社會創新企業登錄工作坊」，並於9月21日、9月22日及9月29日以產品包裝、銷售技巧及市集擺攤技巧會主題辦理三場培訓課程。	1060203 最後修改期程 1060221/1060930 招/決標 1070930/開/完工
100	106AF00001	財物勞務採購	建設局/ 公園管理科/	臺中市106年度區域型公園綠美化維護工作-健康公園等十座公園	13,331	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 公園維護中	1051230 最後修改期程 1051231/開/完工
101	106AF00063	財物勞務採購	建設局/ 秘書室/	「106年臺中市政府建設局工程救險車(附吊桿抓斗)」財物採購案	21,040	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 廠商履約中	1060126 最後修改期程 1060315/開/完工
102	106AD00106	財物勞務採購	教育局/ 社會教育科/ 社會教育科第二股	2018臺中世界花卉博覽會發現館佈展委託專業服務案	67,000	35	35	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 目前業於106年10月3日辦理評選會議，評選結果刻正簽辦中。	1060829 最後修改期程 1061020/1061117 招/決標 1070830/開/完工
103	106AH00053	財物勞務採購	都發局/ 住宅發展工程處/ 住宅服務科	106年度臺中市社會住宅包租代管試辦計畫	216,432	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 106年9月15號已上網招標。	1061005 最後修改期程 1070101/1080201 招/決標 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
104	106AI00019	財物勞務採購	農業局/作物生產科/	2018 臺中世界花卉博覽會外埔園區自然館策佈展委託專業服務案	90,000	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 (106.9.27 填報) 106.9.1 招標文件簽辦、106.9.13 招標文件核定、106.9.15 上網公告招標，預定 106.10.12 開標，目前為等標期。	1060927 最後修改期程 1061215/1070315 招/決標 1070831/開/完工
105	106AJ00019	財物勞務採購	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第一股	2017 臺中國際踩舞祭	17,200	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案刻正辦理活動細部規劃、視覺意象、文宣廣告修正設計，並於 9 月 6 日及 9 月 21 日召開工作進度報告會議，預計於 10 月初召開第三次工作進度報告及第一次跨局處協調會議。	1060602 最後修改期程 開/完工
106	106AJ00022	財物勞務採購	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第三股	2017 臺中國際花毯節策展委託專業服務案	26,800	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已於 106 年 9 月 14 日完成評選程序，訂於 106 年 10 月 3 日辦理議價	1060815 最後修改期程 開/完工
107	106AK00003	財物勞務採購	社會局/社會工作科/	106 年度臺中市兒少高風險家庭關懷輔導處遇服務計畫	29,389	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約執行本計畫。	1060110 最後修改期程 1051230/開/完工
108	106AK00010	財物勞務採購	社會局/社會工作科/	106 年度弱勢家庭個案管理計畫	15,620	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 106 年 9 月 20 日辦理核銷事宜	1051129 最後修改期程 1051231/開/完工
109	106AK00015	財物勞務採購	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	106 年度臺中市長期照顧及身心障礙居家服務、中老特照及身障照顧者津貼督導暨臨短托計畫	385,585	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 持續提供居家服務。2. 辦理第 3 季業務查核(共計 14 家)。	1060202 最後修改期程 1051229/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
110	106AK00024	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	106 臺中市身心障礙者社區資源中心勞務委託案	26,376	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 依履約內容穩定提供服務。2. 各活動計畫報局核備，陸續規劃成果展、研討會及課程等活動。3. 第三季巡迴輔導進行中。	1060204 最後修改期程 1051229/1060415 招/決標 1060715/開/完工
111	106AK00035	財物勞務採購	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	臺中市 106 年度獨居老人緊急救援守護連線服務計畫	14,454	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 預計於 10 月份辦理第三季核銷。	1060126 最後修改期程 1051231/開/完工
112	106AK00040	財物勞務採購	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	臺中市 106 年度失能老人交通接送服務計畫	18,909	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 預計於 10 月份辦理第三季核銷	1060202 最後修改期程 1051230/開/完工
113	106AK00044	財物勞務採購	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	臺中市兒童及少年保護個案家庭服務方案第一區至第五區	15,886	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 轉介 26 案	1060202 最後修改期程 1060105/1060430 招/決標 1060730/開/完工
114	106AK00050	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	臺中市身心障礙者復康巴士營運服務暨宣導計畫採購	173,067	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約內容持續辦理。	1060203 最後修改期程 1051230/開/完工
115	106AK00053	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	106 年度輔具資源中心設置計畫	10,080	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依期程規定辦理	1060203 最後修改期程 1051230/1060415 招/決標 1060715/開/完工
116	106AK00058	財物勞務採購	社會局/兒少福利科/兒少	臺中市居家托育服務中心暨弱勢家	43,055	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理補助案件審查以及辦理第 2 季核銷	1060203 最後修改期程 1060104/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			福利科第一股	庭兒童臨時托育服務						
117	106AK00063	財物勞務採購	社會局/婦女福利及性別平等科/婦女福利及性別平等科第二股	106 年度臺中市婦女福利服務中心	23,512	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約標的履約	1060203 最後修改期程 1060113/開/完工
118	106AK00070	財物勞務採購	社會局/人民團體科/人民團體科第二股	臺中市社區照顧整合性培力計畫	31,629	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 執行專案管理事宜-- (1)工作會議 (2)團體督導 (3)個別督導 (4)外聘督導 2. 執行專案活動 3. 執行專案服務 (1)引薦專業輔導團隊服務 (2)專案社區輔導員服務：開案社區輔導服務及行政聯繫及諮詢	1060330 最後修改期程 1060321/1061215 招/決標 開/完工
119	106AL00003	財物勞務採購	勞工局/福利促進科/	106 年度身心障礙者支持性就業服務計畫	13,634	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 截至 9/26 止共媒合就業 323 人次，成功推介就業 186 人次，共服務 11419 人次。	1060203 最後修改期程 1060109/1060705 招/決標 開/完工
120	106AL00025	財物勞務採購	勞工局/就業安全科/	106 年度職業訓練委託案(一)	16,484	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 截至 9/28，16 班皆已開班，其中 14 班已結訓，尚在就業輔導期。	1060330 最後修改期程 1060412/開/完工
121	106AL00043	財物勞務採購	勞工局/就業安全科/	106 年度職業訓練委託案(二)	16,371	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 截至 9/28，8 班已開班，其餘 6 班次刻正辦理招生作業、1 班次刻正辦理第三次招標作業。	1060913 最後修改期程 1060831/開/完工
122	106AG00028	財物勞務採購	交通局/停管處/停車規劃課	106-109 年度租賃 PDA 開單設備案	19,070	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 9/20 辦理驗收事宜	1060515 最後修改期程 1060815/1061101 招/決標 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
123	106AG00030	財物勞務採購	交通局/ 停管處/ 停車管理課	臺中市友 商圈、美術園 道週邊停車場 停車開單勞務 委託民間辦理 案	72,240	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 本案採限制性招標方式辦理委託服務， 於 106 年 6 月 15 日開標，經 106 年 6 月 30 日召開採購評選會議，評選結果由「惠 隆資訊股份有限公司」為序位加總值最 低，且平均分數達 75 分以上，並經評選委 員會過半數之決定為第一優勝廠商。 2. 嗣於 06 年 7 月 19 日 10 時 30 分，辦理 議價，經開標結果：本案由惠隆資訊股份 有限公司（統一編號：84285629）以新臺 幣 87,000,000 元得標，總契約預計金額新 臺幣 105,030,000 元整。 3. 本處業於 106 年 7 月 28 日與惠隆資訊股 份有限公司完成簽約，並於 106 年 8 月 9 日函請該公司自 106 年 10 月 1 日起履約。	1060612 最後修改期 程 1060820/開/完工
124	106AG00037	財物勞務採購	交通局/ 停管處/ 停車管理課	臺中市中國 醫藥大學、科 博館、國美館 週邊停車場 停車開單勞 務	81,665	35	35	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已於 106 年 9 月 22 日辦理議價，由惠 龍股份有限公司以院以底價承攬得標。	1060906 最後修改期 程 1061016/開/完工
125	106AG00039	財物勞務採購	交通局/ 交通規劃 科/	國一暨台 74 匝道及平面 聯絡道號誌 協控計畫	25,000	35	35	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理評選作業	1060930 最後修改期 程 1061015/1061030 招 /決標 1061115/開/完工
126	106AG00041	財物勞務採購	交通局/ 運輸管理 科/運輸 管理科第 一股	2018 臺中世 界花卉博覽 會門票代售 暨入口驗票 委託服務案	382,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已於 8 月 3 日招標公告，8 月 29 日開資 格標並於 9 月 4 日召開評選，9 月 18 日決 標公告。	1060928 最後修改期 程 1060915/1061016 招 /決標 1070630/開/完工
127	106AH00012	財物勞務採購	都發局/ 都計測量 工程科/	臺中市 106 年度都市計 畫樁測定、埋 設及數值地 形測量工程	19,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 本案於 106.3.31 簽訂契約。 2. 刻正依 契約書履約執行中。	1060119 最後修改期 程 1060531/1061031 招 /決標 1070228/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				委託技術服務案						
128	106AH00020	財物勞務採購	都發局/秘書室/秘書室第二股	都市發展局檔案數位化影像製作案	20,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 廠商於9月4日提交8月份工作報告	1060522 最後修改期程 1060706/1070207 招/決標 1070820/開/完工
129	106AH00031	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	變更臺中市都市計畫(舊有市區及一至五期市地重劃地區)細部計畫(第三次通盤檢討)案	13,000	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 106.09.04 簽准重新上網公告，106.09.13 上網公告。	1060728 最後修改期程 1061130/1070730 招/決標 1080228/開/完工
130	106AH00037	財物勞務採購	都發局/建造管理科/	臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置中長期計畫	85,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 於106年5月5日決標，並於106年5月15日簽訂契約，目前執行專案中。	1060125 最後修改期程 1060531/1061231 招/決標 1071231/開/完工
131	106AM00054	財物勞務採購	警察局/後勤科/	106年警用車輛採購案	64,350	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、四輪傳動吉普式巡邏車3輛、廂式偵防車3輛、勤務車(中型客車)1輛、勤務車1輛於4月17日下單採購，巡邏車47輛偵防車、25輛於5月16日下單採購，巡邏機車100輛，偵防機車50輛於8月4日下單採購，另剩餘款於9月1日下單採購勤務車1輛、巡邏車1輛、巡邏機車9輛。 二、8月18日 OUTLANDER 巡邏車等12輛驗收交貨，9月1日納智捷巡邏車等67輛驗收交貨。 三、9月30日驗收巡邏機車109輛，偵防機車50輛。	1060213 最後修改期程 1061030/1061115 招/決標 開/完工
132	106AM00096	財物勞務	警察局/刑事大隊	涉案車輛查緝網擴充暨	11,970	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次	1060612 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
		採購	/科技組	更新案					按規劃進度執行中	1060831/1061201 招/決標 1061207/開/完工
133	106AN00005	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	106 年度消防帽採購案	12,042	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 106 年 7 月 26 日辦理驗收完畢，刻正辦理結算付款中	1060202 最後修改期程 1060120/1060630 招/決標 1061031/開/完工
134	106AN00015	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	106 年度雲梯消防車 1 輛採購案	25,000	55	55	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 履約中	1060202 最後修改期程 1060120/1060630 招/決標 1061031/開/完工
135	106AN00016	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	106 年度消防衣採購案	24,422	55	55	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 106 年 6 月 20 日辦理驗收，並將消防衣送驗，106 年 9 月 4 日進行續行驗收完竣，刻正辦理結算付款中	1060202 最後修改期程 1051231/1060630 招/決標 1061031/開/完工
136	106AN00018	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	106 年度化學消防車 1 輛採購案	13,500	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中	1060202 最後修改期程 1060120/1060630 招/決標 1061031/開/完工
137	106AP00021	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	106 年臺中市營建空污費收費管理及道路洗掃查核計畫	14,500	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 9 月 11 日、9 月 18 日及 9 月 25 日共辦理 9 點次施工機具排氣檢測，9 月 22 日辦理街塵檢測 4 點次，9 月 28 日辦理工作檢討會議，9 月 22 日配合環保署現場查核作業，符合計畫規劃進度。	1051222 最後修改期程 1051231/1060430 招/決標 1060815/開/完工
138	106AP00024	財物勞務採購	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	106 年度臺中市土壤及地下水污染調查及查證工作計畫	15,230	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 完成本市農地監測調查工作，後續俟報告到局後持續辦理超標農地公告事宜。 2. 辦理中港貨櫃集散公司緊急應變調查。 3. 完成 106 年度豐水季第一批次地下水定	1051230 最後修改期程 1060120/1060720 招/決標 1061030/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									期監測採樣成果報告審查。 4.辦理大連、中華加油站應變調查。 5.辦理本計畫第二期款請款作業。	
139	106AP00026	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	106年臺中市逸散源、室內空品及溫室氣體減量計畫	22,200	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依工作項目及工作量之期款進度執行，尚符合進度。	1060126 最後修改期程 1060315/1060814/ 開/完工
140	106AP00033	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	106年度採購掃街車5輛	22,300	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 9/25廠商來文申報完工	1060110 最後修改期程 1060425/開/完工
141	106AP00034	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	106年度採購密封壓縮式垃圾車28輛	75,600	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商於106年7月28日完成履約，規格查驗業已完成，待廠商辦理車輛驗車領牌後驗收	1060110 最後修改期程 1060505/開/完工
142	106AP00036	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	106年度採購清溝車4輛	22,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約中。	1060110 最後修改期程 1060525/開/完工
143	106AP00044	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	106年山海屯都等12區掩埋場水質處理廠操作維護申報及換修節能等工作	18,057	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約工作規範執行中	1060116 最後修改期程 1051226/1060208 招/決標 1060930/開/完工
144	106AP00050	財物勞務採購	環保局/西屯區清潔隊/	106年度清淨市容—擴大道路清掃執行計畫	24,120	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.本案已於105年12月30日簽約，並於106年1月1日開始履約。 2.8月份付款已簽奉核准，刻正辦理憑證	1060121 最後修改期程 1051227/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									事宜。	
145	106AP00002	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫	256,681	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 106年3月、4月請款作業簽辦中；106年5月、6月請款作業簽辦中	1051020 最後修改期程 1051231/1060331 招/決標 1061130/開/完工
146	106AP00003	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	106年臺中市二行程機車汰舊、換購、新購低污染車輛補助作業計畫	10,000	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依規劃進度執行工作。	1051128 最後修改期程 1051230/1060608 招/決標 1060731/開/完工
147	106AP00007	財物勞務採購	環保局/環境稽查大隊/	106年臺中市營建工程及固定污染源稽查暨環境污染陳情案件應變處理計畫	32,000	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約內容提報工作進度。 1.營建工程平日稽查363處次 2.營建工程假日稽查38處次 3.空品惡化通報應變作業(本週通報9次)45處次 4.告發處分改善完成率71.9% 5.固定污染源各項空氣污染管制法規符合度查核30家次 6.固定逸散源法規符合度查核15家次 7.法規符合度查核缺失追蹤複查改善者10家次 8.露天燃燒查核0件次 9.營建工程總懸浮微粒(TSP)檢測作業3點次 10.營建工程施工機具引擎使用液體燃料抽驗2點次 11.環保法規講習及查核實務教育訓練1場次 ~9/24	1060112 最後修改期程 1051231/1060728/開/完工
148	106AP00011	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科	106年臺中市環境品質監測站(含移	12,170	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 管考進度為55%，無落後情形。	1051219 最後修改期程 1060215/1060731 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			/空氣及噪音管制科第三股	動式監測車)操作維護工作計畫						/決標 開/完工
149	106AP00014	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	106年臺中市細懸浮微粒(PM2.5)採樣分析計畫	16,500	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.本計畫預計PM2.5採樣及質量分析180次，累計至9月27日共執行129次。 2.空氣品質預報預計270天，累計至9月26日共執行193天。	1060125最後修改期程 1060224/1060714招/決標 1061110/開/完工
150	106AP00015	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	106年臺中市固定污染源許可、空污費管制查核暨空氣品質維護綜合管理計畫	45,270	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.106年9月29日上午11時辦理第8次工作檢討會議。	1051219最後修改期程 1060301/1060510招/決標 1060831/開/完工
151	106A000013	財物勞務採購	衛生局/保健科/	106年人類乳突病毒疫苗接種計畫(HPV)	31,872	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 訂定第2劑校園接種期程及醫療團隊，10月3日開始接種。	1060118最後修改期程 1060831/開/完工
152	106AP00069	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	106年臺中市柴油車動力計排煙檢測及非法油品檢測計畫	17,900	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.)106.9.30召開9月份工作檢討會議。 2.)106.9.29跨空品區7縣市柴油車聯合稽查。3.)依契約規範執行各工作項目。	1060208最後修改期程 1060317/1060610招/決標 1060731/開/完工
153	105DJ00005	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	后里馬場文化資產維護工程	50,000	57	58	1	流廢標次數：2次， 期程修改次數：1次 本案工程因有老樹影響標的物進行施作，業於106年8月31日業召開農業局工作小組審議老樹修剪計畫，於106年9月12日農業局函文會議紀錄，並依據會議記錄委員意見修正，於106年9月19日函文農業局確認修正後計畫書，俟農業局通知計畫通過後方可進行老樹修剪。	1060731最後修改期程 1060331/1060430招/決標 1060531/1080430開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
154	106AD01030	財物勞務採購	水利局/ 水利養護工程科/	2018 台中花博豐原葫蘆墩第5區戶外景觀設計及佈展委託專業服務案	36,000	30	35	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 9/18 辦理評選	1060809 最後修改期程 1061130/開/完工
155	106AD01035	財物勞務採購	水利局/ 水利規劃科/	臺中市主要計畫區雨水下水道系統檢討規劃(環中路以西範圍)委託技術服務	17,480	30	35	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已於 106 年 9 月 20 日召開評選會議	1060915 最後修改期程 1061101/1070801 招/決標 1080301/開/完工
156	106AP00076	財物勞務採購	環保局/ 環境檢驗科/環境檢驗科監測股	106 年臺中市環境品質監測站設置計畫	28,590	35	40	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 本案於 9 月 22 日召開審查會議，9 月 27 日議價決標。	1060928 最後修改期程 1061023/1070222 招/決標 1070530/開/完工
157	106A000032	財物勞務採購	衛生局/ 疾病管制科/疾病管制科急性傳染病股	106 年度臺中市政府衛生局委託合約醫療院所辦理流感疫苗校園集中接種計畫採購案	13,482	35	40	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本採購案第一次列入議價對象之 24 組投標廠商已於 106 年 9 月 15 日辦理議價及決標事宜，另第一次開標未通過審標之第 8 組廠商，已於 9 月 26 日辦理第二次開標作業，投標文件符合規定，並於同日辦理第二次評選委員會議，該家廠商平均總評分達 70 分以上，後續已於 9 月 30 日辦理議價及決標作業。現擬辦理合約簽訂作業。	1060824 最後修改期程 1061031/開/完工
158	106AG00026	財物勞務採購	交通局/ 停管處/設施工程課	臺中市豐原區豐原轉運中心新建工程委託專案管理服務案	15,900	35	40	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 9 月 6 日 檢送「豐原轉運站新建工程」招標文件修正版一份 2. 9 月 9 日 會勘「研商豐原東站公車停靠動線調整」 3. 規劃設計標目前交規科簽核中	1060516 最後修改期程 1061231/開/完工
159	106AD00101	財物勞務	教育局/ 國民小學	臺中市政府教育局 106	10,494	20	30	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次	1060824 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
		採購	/僑忠國小	年度改善國中小飲用水設備					招標文件簽辦完成	1061115/1061216 招/決標 1070116/開/完工
160	106AM00093	財物勞務採購	警察局/犯罪預防科/	106 年「治安要點暨平均地權基金」錄影監視系統採購案	127,000	30	40	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 持續建置中。	1060605 最後修改期程 1061201/1070501 招/決標 1070801/開/完工
161	106AG00038	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/交通規劃科第三股	2018 花博活動交通監控暨決策平台建置計畫	10,000	20	30	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 發包程序中，已於 106 年 9 月 20 日開標， 預定於 106 年 10 月 5 日召開評選會。	1060930 最後修改期程 1061231/1070301 招/決標 1070831/開/完工
162	106AD00075	財物勞務採購	教育局/國民小學/大新國小	106 年度充實中小學圖書採購案	59,164	30	40	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 各分項得標廠商履約進行中	1060612 最後修改期程 1061115/1061215 招/決標 1070115/開/完工
163	105AQ00101	財物勞務採購	文化局/臺中市文化資產處/遺址傳藝課	臺中市 13 期重劃區第一、二、四標工區涉及麻糍埔暨番婆庄遺址雨污下水道搶救發掘計畫	100,000	40	55	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 業於 9 月 19 日現勘確認完成第四標工區編號 8 南段及編號 9 西段現場發掘並可回填點交，且即將第四標工區編號 10 東段部份範圍發掘作業，刻正等候地政局點交編號 8 北段暨南端鄰建國北路範圍、編號 9 東段、編號 10 西段予考古團隊發掘。	1050803 最後修改期程 1051201/1061201 招/決標 1081201/開/完工
164	105AQ00112	財物勞務採購	文化局/臺中市文化資產處/遺址傳藝課	臺中市 13 期重劃區第一標工區涉及麻糍埔遺址滯洪池工程搶救發掘計畫	115,000	40	55	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 發掘單位依遺址審議委員會修正報告書， 於 9 月 18 日提送本處，經本處審閱後要求 補正部份內容，補正後之報告書業於 9 月 26 提交，刻正由本處審閱中。	1051005 最後修改期程 1060301/1070601 招/決標 1080601/開/完工
165	106AM00067	財物勞務採購	警察局/後勤科/	106 年行政人員服裝採購案	11,808	20	35	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商履約中	1060224 最後修改期程 1061229/1070330 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										/決標 1070330/開/完工
166	106AN00030	財物勞務採購	消防局/秘書室/秘書室文書庶務股	106 年度消防人員及職員應勤服裝採購案	11,298	40	55	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 106 年 4 月 6 日決標，由榮格服裝有限公司得標。106 年 4 月 17~21 日套量服裝，於 106 年 9 月 18 日第一梯次交貨，並於 106 年 10 月 6 日辦理驗收。	1060331 最後修改期程 1060501/1061001 招/決標 開/完工
167	106AP00017	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	106 年臺中市飛灰穩定化物清運及處理服務	59,297	55	70	15	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 106 年 1~7 月服務費用已核銷付款，106 年 8 月份服務費用目前簽辦陳核中。	1051230 最後修改期程 1060131/1060630 招/決標 1061031/開/完工
168	106AP00062	財物勞務採購	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	環境檢驗實驗室擴充及汰換儀器設備	19,800	85	100	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已完成驗收結算，並於 9 月 22 日完成付款程序。	1060123 最後修改期程 1060330/開/完工
169	106AP00066	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	105 年臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理(後續擴充)	30,455	55	70	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 106 年 1~7 月服務費用已核銷付款，106 年 8 月份服務費用目前簽辦陳核中。	1060202 最後修改期程 1051231/1060630 招/決標 1061031/開/完工
170	106AF00066	財物勞務採購	建設局/建築工程科/	臺中市巨蛋體育館新建營運移轉(BOT)招商委託專業服務案	20,000	40	55	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商現依契約規定辦理可行性評估及相關並行作業，並已於 106 年 9 月 22 日提送可行性評估期初報告書。	1060203 最後修改期程 1060616/1061031 招/決標 1070331/開/完工
171	106AG00022	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/交通規劃科第三股	106 年度臺中市交控中心維運計畫	10,900	55	70	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 106 年 9 月 11 日第三次驗收合格，辦理第三期款請款中。	1060328 最後修改期程 1060501/1060701 招/決標 1061001/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
172	106AG00024	財物勞務採購	交通局/ 交通規劃科/ 交通規劃科第三股	106 年度台中市智慧交通管理系統建置計畫	11,000	55	70	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 106 年 9 月 19 日完成期中報告審查，原則通過。	1060420 最後修改期程 1060715/1060815 招/決標 1061231/開/完工
173	106AU00008	財物勞務採購	稅務局/ 資訊科/ 資訊科機作股	臺中市政府 106 年度各機關資訊設備汰舊換新採購案	16,399	85	100	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案業於 9 月 22 日付款完成	1060328 最後修改期程 1060331/1060630 招/決標 開/完工
174	106AM00020	財物勞務採購	警察局/ 犯罪預防科/	106 年度錄影監視系統維護保養勞務採購案	54,655	20	40	20	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 持續辦理中	1060203 最後修改期程 1061030/1061130 招/決標 1061230/開/完工
175	106AM00066	財物勞務採購	警察局/ 後勤科/	106 年行政警察防水透氣雨衣採購案	11,952	20	40	20	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商履約中	1060224 最後修改期程 1061229/1070330 招/決標 1070330/開/完工
176	106AH00041	財物勞務採購	都發局/ 都市設計工程科/	106 年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫	19,000	30	55	25	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 業於 106.09.11. 召開執行企劃書審查會議。於 106.01-03. 辦理分 5 區推廣座談會，106.09.14. 培力計畫報名截止，106.09.29. 培力論壇開訓。	1060126 最後修改期程 1061110/1061220 招/決標 1070330/開/完工
177	104AP00142	財物勞務採購	環保局/ 水質及土壤保護科/ 水質及土壤保護科第二股	臺中市農地污染控制場址適當措施改善計畫-龍井、大里等 4 區農地改善-污染改善工作	38,600	70	95	25	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：1 次 一、已完成契約內工作項目 60 塊坵塊(契約 61 筆坵塊，其中一筆地主自行改善並已解除列管，後續驗收將減價驗收)，並於 106/7/5 提送期末報告初稿，106/7/17 召開審查會議，106/7/31 核定期末報告並於提送定稿本。 二、已於 106/9/1 辦理驗收作業。	1050115 最後修改期程 1050801/1060730/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
178	106AR00006	財物勞務採購	地政局/資訊室/	臺中市地政整合系統WEB版一資訊安全防護暨系統軟硬體擴充案	17,899	30	55	25	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 106/9/7 決標，106/9/21 簽約	1060120 最後修改期程 1061016/1061031 招/決標 開/完工
179	106AY00011	財物勞務採購	研考會/資訊中心/設備網路科	臺中市政府106年度各機關資訊設備汰舊換新採購案	43,061	70	100	30	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於9月1日完成驗收，9月22日付款核銷	1060123 最後修改期程 1060331/1060630 招/決標 1060831/開/完工
180	106AD00087	財物勞務採購	教育局/國民小學/烏日國小	106年度臺中市中小學資訊及網路設備更新採購案	66,770	55	85	30	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商已於106.09.29 函報完工，目前正進行驗收相關作業。	1060713 最後修改期程 1060705/1060930 招/決標 1061016/開/完工
181	106AD00078	財物勞務採購	教育局/國民小學/大鵬國小	臺中市106年度校務行政電腦更新採購案	32,380	40	85	45	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已完成交貨安裝與測試	1060626 最後修改期程 1060725/開/完工
182	105AP00135	財物勞務採購	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股	105年度臺中市非法棄置場址處理暨緊急應變計畫	13,500	40	85	45	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、9月9日提報8月執行成果報告。 二、8月25日提報教育訓練規劃書，並於9月6日辦理教育訓練。 三、本計畫協助環保局提供機械設備-堆高機乙部予行為人執行梧棲八德路查獲桶裝液體廢棄物（目前暫置臺中市烏日區溪尾里空地）移置作業。 四、9月20日協助製作環保署辦理全國廢棄物非法棄置場址清除處理業務檢討會經驗分享簡報-「沙鹿區登山健行自行車道旁山谷非法棄置案例查處經驗分享」。 五、統計自105年11月至106年9月，完成各類廢棄物專案現場查核713家次、高風險廢棄物流向深度查核輔導10家次、專家學者現場查核或減量輔導4家次、場址	1060421 最後修改期程 1051115/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									清理計畫審查 6 件。	
183	106AD00113	財物勞務採購	教育局/國民小學/烏日國小	106 年度臺中市國中小雲端服務備份平台建置計畫採購案	12,000	40	85	45	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 廠商已於 106.09.26 函報完工，目前正進行驗收相關作業。	1060911 最後修改期程 1060906/1061016 招/決標 1061116/開/完工
184	106AD00003	財物勞務採購	教育局/國民小學/潭陽國小	臺中市 105 年度充實國民小學圖書館藏書量計畫(中文圖書)	40,695	40	95	55	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 教育局已行文至文件資料不齊之學校協請補正，俟補正完成後撥款至主辦學校賡續辦理。	1060106 最後修改期程 1060517/開/完工
185	106AD00004	財物勞務採購	教育局/國民小學/潭陽國小	臺中市 105 年度充實國民小學圖書館藏書量計畫(英文圖書)	10,175	40	95	55	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 教育局已行文至文件資料不齊之學校協請補正，俟補正完成後撥款至主辦學校賡續辦理。	1060106 最後修改期程 1060517/開/完工

參、一般公文處理時效

一、一級機關

起迄日期：106/09/01 至 106/09/30

	應辦公文				已辦結公文統計											待辦公文統計					
	本月份 新收件數	截至上月 待辦件數	本月創稿 數	合計 (1)+(2)+(3)	發文統計						小計 (5)+(6)+(7)	存查件數	辦結公文合計 (8)+(9)		發文平均 使用日數	待辦公文統計 (4)-(10)		未逾辦理 期限待辦 件數	已逾辦理 期限待辦 件數		
					6日以內(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結				件數	%		件數	%				
					件數	%	件數	%	件數	%											
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)	(7)	(7)/(8)	(8)	(9)	(10)	(10)/(4)	(11)	(12)	(12)/(4)	(13)	(14)		
合計	117,001	13,773	45,422	176,196	61,305	99.34	406	0.66	1	0.00	61,712	99,034	160,746	91.23	1.70	15,450	8.77	14,819	631		
秘書處	1,058	71	135	1,264	235	99.58	1	0.42	0	-	236	943	1,179	93.28	1.45	85	6.72	85	0		
民政局	2,496	216	563	3,275	1,143	99.22	9	0.78	0	-	1,152	1,890	3,042	92.89	1.68	233	7.11	232	1		
財政局	1,252	85	387	1,724	528	99.81	1	0.19	0	-	529	1,071	1,600	92.81	1.47	124	7.19	124	0		
教育局	7,688	1,231	3,527	12,446	5,704	99.98	1	0.02	0	-	5,705	5,627	11,332	91.05	1.65	1,114	8.95	1,096	18		
建設局	10,849	1,955	3,991	16,795	4,811	98.34	81	1.66	0	-	4,892	9,813	14,705	87.56	1.91	2,090	12.44	1,650	440		
社會局	7,034	936	2,218	10,188	3,842	98.06	76	1.94	0	-	3,918	5,233	9,151	89.82	2.26	1,037	10.18	1,017	20		
警察局	4,016	202	1,329	5,547	2,417	100.00	0	-	0	-	2,417	2,821	5,238	94.43	1.02	309	5.57	303	6		
衛生局	6,721	727	2,438	9,886	2,940	98.62	41	1.38	0	-	2,981	6,174	9,155	92.61	1.80	731	7.39	716	15		
環境保護局	8,362	1,043	4,213	13,618	4,571	99.52	22	0.48	0	-	4,593	7,678	12,271	90.11	1.69	1,347	9.89	1,337	10		
地政局	3,477	430	727	4,634	1,742	97.98	36	2.02	0	-	1,778	2,420	4,198	90.59	1.94	436	9.41	432	4		
經濟發展局	5,935	615	1,052	7,602	1,648	98.51	25	1.49	0	-	1,673	5,206	6,879	90.49	2.12	723	9.51	717	6		
新聞局	854	122	158	1,134	158	96.93	5	3.07	0	-	163	840	1,003	88.45	3.18	131	11.55	130	1		
主計處	842	96	182	1,120	233	100.00	0	-	0	-	233	802	1,035	92.41	1.41	85	7.59	85	0		
人事處	954	80	226	1,260	446	100.00	0	-	0	-	446	683	1,129	89.60	1.24	131	10.40	131	0		
研考會	1,358	146	316	1,820	325	99.39	2	0.61	0	-	327	1,334	1,661	91.26	1.77	159	8.74	159	0		
政風處	880	79	180	1,139	231	100.00	0	-	0	-	231	779	1,010	88.67	1.75	129	11.33	127	2		
勞工局	3,945	679	2,639	7,263	1,915	97.95	40	2.05	0	-	1,955	4,413	6,368	87.68	2.87	895	12.32	869	26		
水利局	6,034	853	2,252	9,139	3,087	99.94	2	0.06	0	-	3,089	5,195	8,284	90.64	2.10	855	9.36	854	1		
地方稅務局	11,329	841	8,715	20,885	10,946	99.98	2	0.02	0	-	10,948	9,046	19,994	95.73	0.86	891	4.27	891	0		
農業局	3,203	365	1,011	4,579	1,380	99.35	9	0.65	0	-	1,389	2,682	4,071	88.91	2.14	508	11.09	504	4		
交通局	2,839	355	971	4,165	1,210	98.94	13	1.06	0	-	1,223	2,547	3,770	90.52	1.63	395	9.48	366	29		
觀光旅遊局	1,633	226	479	2,338	798	99.38	5	0.62	0	-	803	1,295	2,098	89.73	2.47	240	10.27	239	1		
法制局	1,839	116	653	2,608	568	100.00	0	-	0	-	568	1,865	2,433	93.29	1.28	175	6.71	175	0		
消防局	5,114	251	536	5,901	883	99.33	5	0.56	1	0.11	889	4,724	5,613	95.12	1.92	288	4.88	288	0		
文化局	1,250	206	830	2,286	676	98.83	8	1.17	0	-	684	1,383	2,067	90.42	1.92	219	9.58	219	0		
客委會	506	39	165	710	149	99.33	1	0.67	0	-	150	518	668	94.08	1.64	42	5.92	41	1		
都市發展局	13,210	1,364	4,595	19,169	7,719	99.78	17	0.22	0	-	7,736	9,884	17,620	91.92	1.93	1,549	8.08	1,542	7		
原民會	892	175	336	1,403	367	99.73	1	0.27	0	-	368	794	1,162	82.82	2.55	241	17.18	241	0		
運動局	1,431	269	598	2,298	633	99.53	3	0.47	0	-	636	1,374	2,010	87.47	1.89	288	12.53	249	39		

二、區公所

起迄日期：106/09/01 至 106/09/30

	應辦公文				已辦結公文統計											待辦公文統計					
	本月份 新收件數	截至上月 待辦件數	本月創稿 數	合計 (1)+(2)+(3)	發文統計								小計 (5)+(6)+(7)	存查件數 (9)	辦結公文合計 (8)+(9)		發文平均 使用日數 (11)	待辦公文統計 (4)-(10)		未逾辦理 期限待辦 件數 (13)	已逾辦理 期限待辦 件數 (14)
					6日以下(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結		件數	%			件數	%					
					件數	%	件數	%	件數	%											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)	(7)	(7)/(8)	(8)	(9)	(10)	(10)/(4)	(11)	(12)	(12)/(4)	(13)	(14)			
合計	46,324	3,839	13,990	64,153	22,688	99.92	17	0.07	1	0.00	22,706	37,220	59,926	93.41	1.43	4,227	6.59	4,223	4		
中區區公所	1,093	63	266	1,422	367	100.00	0	-	0	-	367	993	1,360	95.64	1.30	62	4.36	62	0		
東區區公所	1,294	72	386	1,752	630	100.00	0	-	0	-	630	1,023	1,653	94.35	1.09	99	5.65	99	0		
西區區公所	1,759	164	503	2,426	911	100.00	0	-	0	-	911	1,414	2,325	95.84	1.25	101	4.16	101	0		
南區區公所	1,618	86	368	2,072	721	100.00	0	-	0	-	721	1,241	1,962	94.69	1.02	110	5.31	110	0		
北區區公所	1,901	145	624	2,670	1,135	100.00	0	-	0	-	1,135	1,408	2,543	95.24	1.49	127	4.76	126	1		
西屯區公所	2,431	108	761	3,300	1,324	100.00	0	-	0	-	1,324	1,741	3,065	92.88	1.24	235	7.12	235	0		
南屯區公所	1,789	186	706	2,681	1,078	100.00	0	-	0	-	1,078	1,436	2,514	93.77	1.39	167	6.23	167	0		
北屯區公所	2,470	173	825	3,468	1,531	99.80	3	0.20	0	-	1,534	1,706	3,240	93.43	1.33	228	6.57	228	0		
豐原區公所	2,090	185	757	3,032	1,170	100.00	0	-	0	-	1,170	1,671	2,841	93.70	1.27	191	6.30	191	0		
大里區公所	2,183	194	680	3,057	1,057	100.00	0	-	0	-	1,057	1,785	2,842	92.97	1.21	215	7.03	215	0		
太平區公所	2,362	230	817	3,409	1,207	99.92	1	0.08	0	-	1,208	2,002	3,210	94.16	1.75	199	5.84	198	1		
清水區公所	1,566	100	457	2,123	767	100.00	0	-	0	-	767	1,259	2,026	95.43	1.09	97	4.57	97	0		
沙鹿區公所	1,527	145	601	2,273	861	100.00	0	-	0	-	861	1,223	2,084	91.68	1.35	189	8.32	189	0		
大甲區公所	1,560	156	561	2,277	803	100.00	0	-	0	-	803	1,334	2,137	93.85	1.50	140	6.15	140	0		
東勢區公所	1,430	111	374	1,915	595	100.00	0	-	0	-	595	1,193	1,788	93.37	1.65	127	6.63	127	0		
梧棲區公所	1,293	133	370	1,796	570	100.00	0	-	0	-	570	1,072	1,642	91.43	1.58	154	8.57	153	1		
烏日區公所	1,436	106	431	1,973	689	100.00	0	-	0	-	689	1,128	1,817	92.09	1.38	156	7.91	156	0		
神岡區公所	1,592	138	344	2,074	668	100.00	0	-	0	-	668	1,243	1,911	92.14	1.78	163	7.86	163	0		
大肚區公所	1,303	92	329	1,724	529	100.00	0	-	0	-	529	1,108	1,637	94.95	1.10	87	5.05	87	0		
大雅區公所	1,667	174	668	2,509	1,005	100.00	0	-	0	-	1,005	1,342	2,347	93.54	1.82	162	6.46	162	0		
后里區公所	1,462	132	430	2,024	648	100.00	0	-	0	-	648	1,247	1,895	93.63	1.56	129	6.37	129	0		
霧峰區公所	1,545	136	426	2,107	685	100.00	0	-	0	-	685	1,268	1,953	92.69	1.48	154	7.31	154	0		
潭子區公所	1,598	73	476	2,147	702	100.00	0	-	0	-	702	1,315	2,017	93.95	1.24	130	6.05	130	0		
龍井區公所	1,439	115	437	1,991	769	100.00	0	-	0	-	769	1,117	1,886	94.73	1.31	105	5.27	105	0		
外埔區公所	1,208	131	234	1,573	443	100.00	0	-	0	-	443	998	1,441	91.61	2.09	132	8.39	132	0		
和平區公所	1,451	178	561	2,190	833	98.35	13	1.53	1	0.12	847	1,103	1,950	89.04	2.02	240	10.96	239	1		
石岡區公所	1,026	94	159	1,279	316	100.00	0	-	0	-	316	847	1,163	90.93	1.46	116	9.07	116	0		
大安區公所	1,164	113	191	1,468	345	100.00	0	-	0	-	345	1,018	1,363	92.85	1.99	105	7.15	105	0		
新社區公所	1,067	106	248	1,421	329	100.00	0	-	0	-	329	985	1,314	92.47	1.42	107	7.53	107	0		

肆、人民陳情案件管制情形

一、本府及市長室交辦(一級機關)

資料期間：106 年 09 月 01 日至 106 年 09 月 30 日

資料下載日期：106 年 10 月 3 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	世界花卉博覽會辦公室	運動局
受理情形・上月累計		883	1	21	2	30	47	111	47	175	31	36	3	55	13	80	14	18	73	10	69	10	0	18	0	0	2	0	0	10	0	0	7
・本月件數		129	0	2	1	5	5	17	7	28	1	2	0	6	3	11	5	5	17	3	9	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
・累 計		1012	1	23	3	35	52	128	54	203	32	38	3	61	16	91	19	23	90	13	78	10	0	19	0	0	2	0	0	10	0	0	8
案件來源・本 府		27	0	0	0	0	1	6	3	3	0	1	0	0	0	2	1	1	3	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・市長室		102	0	2	1	5	4	11	4	25	1	1	0	6	3	9	4	4	14	2	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
・其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	93	0	2	1	3	5	10	6	20	1	1	0	5	3	7	5	2	13	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	83	0	2	1	3	4	8	4	20	1	1	0	4	3	7	5	2	11	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	10	0	0	0	0	1	2	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	72.09	0.00	100.00	100.00	60.00	100.00	58.82	85.71	71.43	100.00	50.00	0.00	83.33	100.00	63.64	100.00	40.00	76.47	100.00	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	36	0	0	0	2	0	7	1	8	0	1	0	1	0	4	0	3	4	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	未逾限	31	0	0	0	2	0	3	1	8	0	1	0	1	0	4	0	3	4	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	5	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
處理方式	・適當處理	91	0	2	1	3	5	10	6	19	1	1	0	5	3	7	5	2	13	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓 勵 件 數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

本府及市長室交辦(區公所)

資料期間：106 年 09 月 01 日至 106 年 09 月 30 日

資料下載日期：106 年 10 月 3 日

項目		總計	臺中市 中區區公所	臺中市 東區區公所	臺中市 西區區公所	臺中市 南區區公所	臺中市 北區區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累計		42	1	0	0	0	2	1	0	1	5	5	1	1	2	1	1	1	1	2	4	2	3	2	2	2	0	0	1	1
・本月件數		12	0	0	1	0	1	1	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0
・累 計		54	1	0	1	0	3	2	0	2	7	7	1	1	2	1	1	1	1	3	4	3	3	3	3	2	0	0	1	1
案件來源・本 府		2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・市 長 室		10	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0
・其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	11	0	0	1	0	1	1	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	依 限	10	0	0	1	0	1	1	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	逾 限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	91.67	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	未 逾 限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	已 逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	11	0	0	1	0	1	1	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓 勵 件 數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

二、服務中心受理(一級機關)

資料期間：106 年 09 月 01 日至 106 年 09 月 30 日

資料下載日期：106 年 10 月 3 日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	世界花卉博覽會辦公室	運動局
受理情形・上月累計	333	0	8	0	2	28	14	25	39	3	8	2	22	12	98	5	15	24	3	7	5	3	1	0	0	0	9	0	0	0	0	0
・本月件數	23	0	0	0	0	0	3	2	7	0	1	0	1	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・累 計	356	0	8	0	2	28	17	27	46	3	9	2	23	12	107	5	15	24	3	7	5	3	1	0	0	0	9	0	0	0	0	0
案件來源・聯合服務中心	23	0	0	0	0	0	3	2	7	0	1	0	1	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	18	0	0	0	0	2	2	6	0	0	0	1	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	16	0	0	0	0	2	2	4	0	0	0	1	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	78.26	0.00	0.00	0.00	0.00	66.67	100.00	85.71	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	77.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	5	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未 逾 限	4	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已 逾 限	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	18	0	0	0	0	2	2	6	0	0	0	1	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓 勵 件 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

服務中心受理(區公所)

資料期間：106 年 09 月 01 日至 106 年 09 月 30 日

資料下載日期：106 年 10 月 3 日

項目		總計	臺中市 中區區公所	臺中市 東區區公所	臺中市 西區區公所	臺中市 南區區公所	臺中市 北區區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累計		6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
・本月件數		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・累 計		7	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
案件來源・聯合服務中心		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未 逾 限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已 逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓 勵 件 數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

三、市長信箱受理(一級機關)

資料期間：106 年 09 月 01 日至 106 年 09 月 30 日

資料下載日期：106 年 10 月 3 日

項目		總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	世界花卉博覽會辦公室	運動局
受收件數		3,279	2	3	29	4	130	84	239	417	426	31	42	25	50	55	1,227	20	84	240	16	42	17	11	34	0	2	3	8	0	0	0	0	38
已結件數	合計	2,719	2	3	26	2	114	69	199	364	357	26	31	24	43	41	973	14	65	205	13	40	17	10	32	0	1	2	8	0	0	0	0	38
	依限	2,558	2	3	26	2	114	65	152	290	348	26	28	24	42	41	967	13	65	205	12	25	17	10	32	0	1	2	8	0	0	0	0	38
	逾限	161	0	0	0	0	0	4	47	74	9	0	3	0	1	0	6	1	0	0	1	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	占受收件數百分比	82.92	100.00	100.00	89.66	50.00	87.69	82.14	83.26	87.29	83.80	83.87	73.81	96.00	86.00	74.55	79.30	70.00	77.38	85.42	81.25	95.24	100.00	90.91	94.12	0.00	50.00	66.67	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
未結件數	合計	560	0	0	3	2	16	15	40	53	69	5	11	1	7	14	254	6	19	35	3	2	0	1	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	未逾限	510	0	0	3	2	16	15	24	22	68	5	11	1	7	14	253	6	18	35	3	2	0	1	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	已逾限	50	0	0	0	0	0	0	16	31	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	適當處理	2,459	2	3	26	1	106	61	183	352	198	21	31	19	41	32	968	13	64	204	13	34	17	10	11	0	1	2	8	0	0	0	0	38
	轉權責機關處理	98	0	0	0	1	6	8	15	12	9	5	0	5	0	9	4	0	1	1	0	1	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	
	不予處理(存查)	162	0	0	0	0	2	0	1	0	150	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鼓勵件數		9	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

市長信箱受理(區公所)

資料期間：106 年 09 月 01 日至 106 年 09 月 30 日

資料下載日期：106 年 10 月 3 日

項目		總計	臺中市 中區區公所	臺中市 東區區公所	臺中市 西區區公所	臺中市 南區區公所	臺中市 北區區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理件數		215	0	7	3	3	7	8	5	4	27	21	14	17	23	4	3	6	8	9	5	4	3	7	8	15	1	2	0	1
已結件數	合計	200	0	7	3	3	7	8	5	4	27	21	11	16	22	4	3	3	5	8	5	4	2	7	7	15	0	2	0	1
	依限	196	0	7	3	3	7	8	5	4	27	19	11	16	22	4	3	3	5	8	5	4	2	7	7	13	0	2	0	1
	逾限	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
	占受理件數百分比	93.02	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	78.57	94.12	95.65	100.00	100.00	50.00	62.50	88.89	100.00	100.00	66.67	100.00	87.50	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
未結件數	合計	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	0	0	3	3	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0
	未逾限	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	0	0	3	3	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	適當處理	197	0	7	3	3	7	8	5	4	26	21	10	16	22	4	3	2	5	8	5	4	2	7	7	15	0	2	0	1
	轉權責機關處理	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

四、1999 話務中心受理(一級機關)

資料期間：106 年 09 月 01 日至 106 年 09 月 30 日

資料下載日期：106 年 10 月 3 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	世界花卉博覽會辦公室	運動局
受理情形・上月累計		48426	38	458	85	924	2331	7344	13966	3100	1259	833	346	877	537	7179	450	959	5790	309	402	143	209	292	6	17	78	293	12	13	0	5	171
・本月件數		6644	7	42	12	129	220	990	2091	380	175	135	32	77	67	1053	90	109	784	33	45	18	17	38	0	2	12	34	1	0	0	0	51
・累 計		55070	45	500	97	1053	2551	8334	16057	3480	1434	968	378	954	604	8232	540	1068	6574	342	447	161	226	330	6	19	90	327	13	13	0	5	222
已結	合 計	5229	6	39	10	120	178	854	1838	272	156	97	30	67	48	733	65	75	441	32	39	16	16	33	0	2	10	31	1	0	0	0	20
	依 限	4772	6	39	10	120	176	644	1619	256	154	95	30	66	47	731	65	74	441	32	38	16	16	33	0	2	10	31	1	0	0	0	20
	逾 限	457	0	0	0	0	2	210	219	16	2	2	0	1	1	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	78.70	85.71	92.86	83.33	93.02	80.91	86.26	87.90	71.58	89.14	71.85	93.75	87.01	71.64	69.61	72.22	68.81	56.25	96.97	86.67	88.89	94.12	86.84	0.00	100.00	83.33	91.18	100.00	0.00	0.00	0.00	39.22
未結	合 計	1415	1	3	2	9	42	136	253	108	19	38	2	10	19	320	25	34	343	1	6	2	1	5	0	0	2	3	0	0	0	0	31
	未 逾 限	1278	1	3	2	9	42	89	191	106	19	38	2	10	19	320	23	30	342	1	6	2	1	5	0	0	2	3	0	0	0	0	12
	已 逾 限	137	0	0	0	0	0	47	62	2	0	0	0	0	0	0	2	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
處理方式	・適當處理	4799	6	38	3	116	118	677	1751	272	132	97	28	65	37	718	65	70	440	28	38	16	13	8	0	2	10	30	1	0	0	0	20
	・轉權責機關處理	401	0	1	7	4	58	174	87	0	23	0	2	0	9	3	0	1	0	4	0	0	3	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	29	0	0	0	0	2	3	0	0	1	0	0	2	2	12	0	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
鼓 勵 件 數		82	0	2	0	1	0	0	20	0	0	1	0	10	1	9	2	1	13	1	1	2	0	5	0	0	0	13	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

1999 話務中心受理(區公所)

資料期間：106 年 09 月 01 日至 106 年 09 月 30 日

資料下載日期：106 年 10 月 3 日

項目		總計	臺中市 中區區公所	臺中市 東區區公所	臺中市 西區區公所	臺中市 南區區公所	臺中市 北區區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累計		4147	22	59	72	46	142	139	131	118	485	501	323	149	282	77	75	108	187	151	111	293	95	123	167	173	40	28	13	37
・本月件數		580	6	10	15	5	20	27	10	15	75	59	43	35	42	6	14	16	17	10	11	35	13	39	24	23	2	4	2	2
・累 計		4727	28	69	87	51	162	166	141	133	560	560	366	184	324	83	89	124	204	161	122	328	108	162	191	196	42	32	15	39
已結	合 計	541	6	10	14	4	19	23	10	12	73	54	38	34	41	4	14	15	17	9	11	34	11	36	22	21	2	4	1	2
	依 限	537	6	10	14	4	19	23	10	12	73	54	36	33	41	4	14	15	17	9	11	33	11	36	22	21	2	4	1	2
	逾 限	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	93.28	100.00	100.00	93.33	80.00	95.00	85.19	100.00	89.00	97.33	91.53	88.37	97.14	97.62	66.67	100.00	93.75	100.00	90.00	100.00	97.14	84.62	92.31	91.67	91.30	100.00	100.00	50.00	100.00
未結	合 計	39	0	0	1	1	1	4	0	3	2	5	5	1	1	2	0	1	0	1	0	1	2	3	2	2	0	0	1	0
	未 逾 限	38	0	0	1	1	1	4	0	3	2	5	4	1	1	2	0	1	0	1	0	1	2	3	2	2	0	0	1	0
	已 逾 限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理 方式	・適當處理	506	6	9	14	4	19	23	7	12	68	53	34	31	37	4	11	14	16	8	11	33	9	35	20	19	2	4	1	2
	・轉權責機關處理	31	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	4	3	4	0	3	1	1	1	0	1	2	1	2	2	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	4	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓 勵 件 數		6	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關)

資料期間：106 年 09 月 01 日至 106 年 09 月 30 日

資料下載日期：106 年 10 月 3 日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	世界花卉博覽會辦公室	運動局
受理情形・上月累計	731	0	13	1	24	32	49	70	130	5	16	3	25	40	188	9	24	37	6	23	5	0	18	1	1	1	6	0	2	0	0	2
・本月件數	114	0	3	0	5	5	5	16	14	1	1	0	6	2	24	5	8	5	1	2	2	0	1	0	2	1	1	0	1	0	0	3
・累 計	845	0	16	1	29	37	54	86	144	6	17	3	31	42	212	14	32	42	7	25	7	0	19	1	3	2	7	0	3	0	0	5
案件來源・總統府	31	0	0	0	3	1	1	5	3	0	0	0	1	0	8	1	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
・行政院	60	0	0	0	2	3	3	6	2	1	1	0	5	2	16	4	5	3	0	2	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1
・監察院	19	0	3	0	0	1	1	1	9	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
・其他	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	73	0	1	0	4	2	11	9	1	0	0	4	1	18	3	4	4	0	1	2	0	1	0	2	1	1	0	1	0	0	1
	依 限	67	0	1	0	4	2	9	6	1	0	0	4	1	18	3	4	4	0	1	2	0	1	0	2	1	1	0	1	0	0	1
	逾 限	6	0	0	0	0	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	64.04	0.00	33.33	0.00	80.00	40.00	20.00	68.75	64.29	100.00	0.00	0.00	66.67	50.00	75.00	60.00	50.00	80.00	0.00	50.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	33.33
未結	合 計	41	0	2	0	1	3	4	5	0	1	0	2	1	6	2	4	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	未 逾 限	37	0	2	0	1	3	4	3	0	1	0	2	1	6	2	4	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	已 逾 限	4	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	70	0	1	0	4	2	11	9	1	0	0	2	1	18	3	4	4	0	1	2	0	1	0	2	1	0	0	1	0	0	1
	・轉推責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)

資料期間：106 年 09 月 01 日至 106 年 09 月 30 日

資料下載日期：106 年 10 月 3 日

項目		總計	臺中市 中區區公所	臺中市 東區區公所	臺中市 西區區公所	臺中市 南區區公所	臺中市 北區區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累計		46	0	1	1	0	0	0	0	2	9	14	2	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	2	1	2	4	0	0	0
・本月件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・累 計		46	0	1	1	0	0	0	0	2	9	14	2	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	2	1	2	4	0	0	0
案件來源・總統府		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・行政院		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・監察院		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未 逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已 逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓 勵 件 數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

