

106年10月列管案件月報



2018
臺中世界花卉博覽會
2018 TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION
聆聽花開的聲音 THE SOUND OF BLOOMING

目 錄

概述.....	1
壹、市政會議指示事項辦理情形	3
貳、研究計畫及府列管標案辦理情形	58
一、研究計畫	58
二、府列管標案	60
(一) 學校工程	60
(二) 道路橋梁工程	71
(三) 交通工程	83
(四) 水利工程	88
(五) 水土保持工程	96
(六) 公有建築工程	96
(七) 環保工程	111
(八) 景觀及綠化工程	111
(九) 觀光遊憩工程	118
(十) 重劃工程區段徵收工程	122
(十一) 災修工程：本月無案件	129
(十二) 其他(財務及勞務採購案用).....	129
參、一般公文處理時效.....	173
一、一級機關	173
二、區公所	174
肆、人民陳情案件管制情形	175
一、本府及市長室交辦(一級機關)	175

本府及市長室交辦(區公所)	176
二、服務中心受理(一級機關)	177
服務中心受理(區公所)	178
三、市長信箱受理(一級機關)	179
市長信箱受理(區公所)	180
四、1999 話務中心受理(一級機關)	181
1999 話務中心受理(區公所)	182
五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關)	183
總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)	184

概述

壹、市政會議指示事項辦理情形

106 年 10 月份各機關市政會議辦理情形如案件一覽表，詳 P3~P57。

貳、研究計畫及府列管標案辦理情形

一、研究計畫：

105 年度計畫總計列管 3 案，進度符合者計 1 案，進度落後者計 2 案，各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳 P58。

106 年度計畫總計列管 3 案，進度符合者計 2 案，進度落後者計 1 案，各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳 P59。

二、府列管標案：

106 年 10 月份總計列管 455 案，進度符合者計 416 案；進度落後者計 39 案。

12 類列管標案落後件數及比率如下表，各標案截至 106 年度 10 月份辦理情形詳見 P60~P172。

106 年 10 月府列管標案落後比率統計表

工程類別	學校工程	道路橋梁工程	交通工程	水利工程	水土保持工程	公有建築工程	環保工程	景觀及綠化工程	觀光遊憩工程	重劃工程區段徵收工程	災修工程	其他類 (財物及勞務採購)	合計
落後件數 (A)	5	5	5	1	0	5	0	4	5	6	0	3	39
落後件數比率(A/B)	10.87%	9.43%	41.67%	2.50%	0.00%	9.43%	0.00%	15.38%	38.46%	24.00%	0.00%	1.61%	8.57%
總件數(B)	46	53	12	40	1	53	0	26	13	25	0	186	455
占整體落後比率	12.82%	12.82%	12.82%	2.56%	0.00%	12.82%	0.00%	10.26%	12.82%	15.38%	0.00%	7.69%	100.00%

參、一般公文處理時效

一、106 年 10 月份一級機關發文平均使用日數為 1.72 天，詳見 P173

二、106 年 10 月份區公所發文平均使用日數為 1.43 天，詳見 P174

肆、人民陳情案件管制情形

10 月份新收案件數共受理 1 萬 512 件，較 9 月份 1 萬 997 件，減少 4.41%。陳情案件報表包含下列五大項：

一、本府及市長室交辦：

共受理 105 件，逾限未結案件共計 7 件，逾限未結案比率 6.67%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P175~P176。

二、服務中心受理：

共受理 34 件，無逾限未結案件，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P177~P178。

三、市長信箱受理：

共受理 3,746 件，逾限未結案件共計 38 件，逾限未結案比率 1.01%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P179~P180。

四、1999 話務中心受理：

共受理 6,519 件，逾限未結案件共計 108 件，逾限未結案比率 1.66%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P181~P182。

五、總統府、行政院等上級機關交辦：

共受理 108 件，逾限未結案件共計 3 件，逾限未結案比率 2.78%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P183~P184。

壹、市政會議指示事項辦理情形

臺中市政府第 313 次市政會議列管案件一覽表

會議 日期：106 年 10 月 2 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
01	各位同仁早安，很開心我們的努力受到中央的肯定，今年國慶晚會首度由臺北移師臺中舉行，感謝立法院蘇院長特別提出對於臺中的三項肯定，包括：第一，肯定臺中市民很愛參加音樂等藝文活動；第二，肯定市府很會辦活動，不但是國際性的大型活動，而且富有創意；第三，希望透過國慶晚會，讓全球僑胞及臺商看見中臺灣的進步與發展。今年的國慶晚會，將比跨年晚會更具主題性與在地性，尤其晚會將更呈現與在地的連結，包括九天民俗技藝團、玖壹壹樂團等在地的表演團體，以及來自臺中的許多歌手如韋禮安等，都將前來共襄盛舉；屆時晚會現場並引進全新即時互動及虛擬實境科技，觀眾透過在臉書或 IG 打卡，並標註指定關鍵字，就可與現場 LED 螢幕連結，秀出自己上傳的照片，藉由互動與大家同樂。此外，國慶晚會將會湧進許多參與盛會之僑胞與臺商，相信也將為臺中帶來可觀之觀光經濟效益。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
02	臺中明年就要舉辦花博，為了替花博暖身、提升臺灣花卉在國際市場能見度，本市成功爭取到 2017 年國際園藝生產者協會(AIPH)的秋季會議，移師臺中舉行(9 月 25 日至 9 月 29 日)。而為開拓更公平、公開、寬廣的花卉行銷通路，荷蘭、日本、澳洲、巴西、中國、英國、臺灣等 7 國花卉拍賣市場代表也齊聚臺中，共同簽署「國際花卉拍賣市場聯盟合作備忘錄(MOU)」，期盼透過國際合作交流與經驗分享，讓國內外花卉拍賣市場共	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 313 次市政會議列管案件一覽表

會議 日期：106 年 10 月 2 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	同學習與成長，並藉此提升我國花卉拍賣市場參與國際花卉拍賣市場的活動能量。日前我也至荷蘭與阿密爾市簽署合作備忘錄，兩市約定 2018 年及 2022 年互相參展，在經濟、貿易、教育、自然科學、農業科技、花卉產業等領域合作，交換經驗與資源。		
03	上週有一連串國際型大型研討會，包括首度移師臺中、屬聯合國非政府組織的「2017 UNFCCC NGO Forum－宜居城市邁向永續發展國際研討會」及「臺中與印度商貿文化合作論壇」，這些國際性的論壇活動，都幫助臺中拓展國際視野、交流城市發展的經驗。此外，除了對外積極與世界接軌，我們也對內反思臺中的城市定位，蓄積深蹲躍起的發展能量，因此我們辦理與城市發展相關之論壇： 一、躍升的臺中－「臺中崛起與國家均衡發展研討會」：10 月 7 日將在中興大學舉辦「臺中崛起與國家均衡發展」研討會，邀請產、官、學各界專家，針對國土規劃、產業創新及宜居城市，從宏觀至微觀、自現有成果至未來想像，進行聚焦的討論與對話。 二、歷史的臺中－「世紀宏圖：臺中百年歷史回顧與展望」學術研討會：今年適逢臺中火車站、第二市場及七媽會邁入百年，因此於上週六(9 月 30 日)我們舉辦「世紀宏圖：臺中百年歷史回顧與展望」學術研討會，透過研討會，凝聚臺中人共同的城市記憶，期盼借助專家學者的歷史研究，奠定未來發展基礎，打造臺中成為真正以人為本的宜居城	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 313 次市政會議列管案件一覽表

會議 日期：106 年 10 月 2 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	市。 三、探索的臺中－「臺中學國際研討會」：即將於 10 月 27 日舉辦的「2017 臺中學國際研討會」，則以人智學 (anthroposophy) 為核心，結合地方學 (local historical studies)，進行地方知識的探索，從國際的角度看城市的緣起與發展，讓臺中學與國際對話。		
04	本週市政與大家分享如下： 一、力推海線觀光 登上國際：除了透過花博讓世界看見臺中，讓北臺中得到全新的發展能量之外，本府對於推廣海線觀光也不遺餘力。最新一期 9 月、10 月份的交通部觀光局「Travel in Taiwan」旅遊雜誌，更以大甲鎮瀾宮為封面故事，全英文詳細介紹包括本市大甲、清水、梧棲等知名海線景點，盼將臺中觀光推向國際，吸引更多國際旅客到臺中遊玩。 二、北區國民運動中心啟用：北區國民運動中心已於昨天(10 月 1 日)正式開幕啟用，是本市繼朝馬國民運動中心後，第 2 座開幕的運動中心，是一座室內多功能綜合運動場館，擁有全國首創、符合國際標準的「一館三池」，包括競賽池、跳水池及訓練池，提供市民使用，並已規劃作為 2019 年東亞青奧的水上比賽場地。北區國民運動中心總經費約 9 億元，其中約 2 億元由中央補助，我就任市長後，市府不僅將此建築提升為綠建築及智慧建築等級，更以運動城市高標準挹注資源全力打造，獲得公共工程「金質獎」優	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 313 次市政會議列管案件一覽表

會議 日期：106 年 10 月 2 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	等肯定。昨日我也看到市民扶老攜幼前來運動，顯見運動風氣已深植市民心中，臺中已成名符其實之運動城市。 三、視察乾溪自行車道：上週我親自視察「巨環線」南端的「乾溪自行車道」，對臺中而言，自行車能讓觀光客深入臺中大街小巷，是拚觀光最好的綠色交通工具，而乾溪自行車道未來可擴大連接至大里區草湖溪自行車道，順遊霧峰林家花園、921 地震教育園區等著名周邊景點。除了國民運動中心，我們也積極建構自行車路網、營造友善騎乘環境、幫助產業發展，以及舉辦相關活動等，全力打造臺中成為自行車城市。 四、2017 自行車節：本府配合交通部 2017 臺灣自行車節舉辦「OK 臺灣，臺中自行車嘉年華」活動，包括 9 月 23 至 24 日「捷安特嘉年華」、「臺中騎旅」(10 月 1 日)及「時代騎輪節」(11 月 26 日)三大活動，從自我挑戰型到親子同樂的休閒單車運動都有，未來我們將使自行車成為臺中特有的城市品牌。 五、友善國際勞工嘉年華：為照顧臺中的東南亞移工與新住民朋友，我們將第一廣場改建為東協廣場，提供移工充裕的活動空間。我們也為移工舉辦多元的活動，像是昨天登場(10 月 1 日)的「友善國際勞工嘉年華」活動，現場除有才藝競賽，還融入越南中秋節元素，舉辦剝柚子趣味競賽等，一解移工們的思鄉之情，讓移工與雇主共同體驗中秋節慶，體現多元共榮的友善精神。		

臺中市政府第 313 次市政會議列管案件一覽表

會議 日期：106 年 10 月 2 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
05	臺中是宜居城市，除了宜居也適合移居，除了自然增長的人口，我們也有許多社會增長之人口，如新住民等，今日特別邀請越南移工楊光軍先生及新住民阮垂莊女士撥空蒞臨市政會議，與我們分享在台中的生活之外，對於肯定市府團隊提供新住民與移工的生活協助的各項肯定，我們也感到十分開心，未來也將持續創造本市友善環境，讓來自東南亞的好朋友的在臺生活更加自在。中央近年提倡之新南向政策，其中東協 10 國的 7 億人口，以及印度為主的南亞 5 國的 17 億，兩者加起來共 24 億人口，可說是企業界不可錯過的龐大市場；除了人口帶來的經濟效益外，多元文化的融合更是社會創新的來源，臺中之所以躍升第二大城，在於我們能包容每一個來到這座城市作夢、築夢踏實的人，這也是未來臺中立足世界的基礎。本市東協廣場能否成功，取決四要素，分別為安全、清潔、多元、有趣，簡單來說，以觀光客角度看臺中，要能做到遊客有前來臺中遊玩之意願，因此我們極力打造多元文化節慶、活動，並提供新住民活動、學習空間，因為我們希望在臺中的新住民與移工，都能是文化大使、甚至是企業家、或臺中觀光旅遊的代言人。僅管今日已是資訊化時代，但社會最重要的元素仍在人、文化與創意，一座城市如果能做到讓人喜歡移居，那就成功了。臺灣已成為移民社會，以人為本，培育社會資本，將能提升城市與國家競爭力，而這也是為何我們要引進多元文化之所在。我們也將以民政局為主，持續協助解決新住民朋友在生活中可能碰到的種種問題，讓他們在臺中穩定工作，也融入臺	民政局 本府各機關	民政局： 為讓新住民順利融入我國生活，避免因適應不良衍生各種社會問題，本局提供下列各項新住民照顧輔導措施，積極建造本市為(宜)移居城市，未來亦將廣續辦理，持續提供新住民友善、宜居之生活環境： 一、成立新住民事務股 本府重視新住民照顧與輔導，除分由各機關執行新住民相關輔導措施屬專業性之業務，自 102 年 1 月 1 日起於民政局戶政科下設新住民事務股(4 人)，擔任本府新住民事務專責聯繫窗口，加強各機關間橫向聯繫及與新住民間的溝通，提供更有感、即時有效的服務。 二、提供更便利之新住民輔導窗口 於 29 區戶政事務所設置新住民生活適應輔導窗口，新住民均得於戶所上班時間前往洽詢，並由專人負責解說，如事涉業務專業性(如法律、就業、福利等)亦協助轉介，從提升服務人員之素質與諮詢服務之便利性，建置更完善的照顧、輔導網絡。 三、設置新住民藝文中心 (一) 多元文化交流之聯誼場所 為提供新住民研習及文化交流的專屬空間，於本市南屯區豐樂雕塑公園綜合活動中心 1 樓建置「臺中市新住民藝文中心」，作為新住民相關藝文展演、研習或輔導之成果發表、多元文化交流之聯誼場所。提升新住民

臺中市政府第 313 次市政會議列管案件一覽表

會議 日期：106 年 10 月 2 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	灣的生活，打造臺中成為真正的「宜(移)居城市」，宜人居住、也吸引更多人移入居住。		在地生活適應能力，同時增進市民對各國文化的了解與尊重。 (二) 新住民志工隊 為打破新住民被動接受扶助的弱勢刻板印象，特成立新住民志工隊，招募新住民協助本中心營運及文化交流推廣工作，提供渠等志願服務的機會。 四、召開新住民事務委員會 「臺中市新住民事務委員會」係跨局處組織，由市長擔任主任委員、副市長擔任副主任委員，新住民相關業務權管機關，如民政局、衛生局、社會局、教育局、勞工局等 11 個局處(單位)及內政部移民署臺中市服務站與專勤隊和臺中市榮民服務處代表擔任委員，另外聘委員 2-5 名為新住民專家、學者及民間團體代表組成。針對各項新住民議題進行溝通討論及督促執行，強化各機關橫向連繫，並提供更多元的整合資訊。 五、編印新住民資訊手冊 為協助本市新住民融入在臺生活，彙集本府有關機關就停(居)留、定居、社會福利、人身安全、醫療衛生、教育學習、工作就業、風俗民情、生活資訊等相關資料及聯絡窗口電話，彙編「臺中市新住民生活資訊手冊」，並發送各戶政事務所於新住民辦理結婚登記時贈與，加速新住民了解其相關權益。 六、開辦新住民相關輔導課程及活動

臺中市政府第 313 次市政會議列管案件一覽表

會議 日期：106 年 10 月 2 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			(一)開班目的：本局為協助新住民順利融入我國生活，每年均開辦新住民生活適應輔導班主動輔導新住民，提升新住民在臺生活適應能力。 (二)授課內容： 1、依戶所地區特性差異，考量新住民需求，彈性規劃課程內容。 2、授課內容可包含生活適應、居留與定居、地方民俗風情、就業、衛生、教育、子女教養、人身安全、基本權益、語言學習及其他有關生活適應輔導及活動等課程並邀請本市新住民事務委員會相關機關專業人員擔任講師，協助新住民順利融入我國生活環境。 七、移民節慶祝活動 (一)活動目的：為落實聯合國倡導之重視人權及尊重多元文化精神，本府歷年來均有辦理移民節慶祝活動，冀藉活動之舉辦紓解新住民對於原屬國懷鄉之情，也讓其家庭成員及民眾共同參與，增進對於多元文化的認識與尊重，同時展現市府有關新住民生活適應各項輔導措施，辦理成效。 (二)活動內容：除異國文化才藝表演，現場並安排市府及新住民相關團體設置攤位，如市政宣導、新住民創業市集、多元美食料理、異國文物，攤位設計趣味的闖關遊戲，帶動市民及新住民共同體驗與相互交流、享受多元文化的饗宴。

臺中市政府第 313 次市政會議列管案件一覽表

會議 日期：106 年 10 月 2 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			本府各機關： 遵照辦理。
06	一、擴大新住民生活關懷及資源整合： (一) 增加新住民事務委員會成員代表性：為能確實反映新住民問題、以利提出關鍵的建議，除了原本的府外專家學者之外，應再研議納入新住民代表或關懷新住民之 NGO 團體等，強化組織成員代表性，此請法制局協助民政局研擬。此外，也請民政局檢視其他縣市新住民事務辦理成果，可研議規劃外縣市參訪，透過走動方式，汲取各縣市創新能量。 (二) 單一窗口整合服務：國際移工有社會關懷需求，而新住民朋友也有就業方面的問題，二者密不可分。請民政局研議在 29 區戶政事務所設置新住民生活適應輔導窗口，應與勞工局三大服務中心加強功能鏈結，提供就業、租屋、托嬰等一站式服務之外，也請民政局研議推出「移居資訊」懶人包。 (三) 擴大「新住民行動列車」服務：西屯區戶政事務所創新提供到府辦理歸化測試及協同申辦歸化我國國籍相關文件之延伸服務，深獲民眾肯定，請民政局就其效益進行評估，研議是否擴大推廣至其他戶政事務所施行，至於關懷對象，亦請主動納入愛鄰守護隊主動發掘出來的弱勢新住民邊緣戶，服務內容並可結合勞工局職訓訊息、	民政局 法制局 社會局 勞工局 警察局 衛生局 文化局 教育局 經濟發展局 建設局 本府各機關	民政局： 一、擴大新住民生活關懷及資源整合： (一) 提升新住民事務委員會成員代表性 本市新住民事務委員會目前外聘專家學者共有 5 位，分別由新住民 NGO 團體代表、新住民一代、新住民二代及新住民專家學者所組成，從不同面向邀請新住民代表為市政建言。 (二) 其他縣市參訪 除做好本身之新住民照顧服務措施外，本局亦借鏡其他縣市政府新住民施政作為，每週均指派專人蒐集各級政府機關所提供之新住民服務措施並研議採行之可能性，例如今年 6 月內政部為落實公平數位機會而開辦新住民電腦資訊課程、8 月臺北市民政局與聯合報合作舉辦多元文化寫作班等相關議題，本局均針對此等議題評估執行可行性與執行效益；此外，本局利用今年 9 月新住民志工參訪之機會，實地參訪臺北市臺博館舉辦之「南洋味·家鄉味特展」，作為本局未來規劃新住民施政之參考。 (三) 單一窗口整合服務 1、新住民生活適應輔導窗口

臺中市政府第 313 次市政會議列管案件一覽表

會議 日期：106 年 10 月 2 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	志工招募等措施宣導，發揮市政一體效益。 (四)通譯人才跨機關培訓：本府已上網之「東協十國通譯人員」僅有 30 多位，請勞工局主政，研議邀請警察局、社會局及衛生局跨局處舉辦人才培訓，並規劃計畫期程，倍增本市通譯人員人力。 二、關心新住民子女教育問題： (一)建置新住民子女跨國銜轉學習支持系統：越來越多的「跨國銜轉學生」流動於臺灣與母國的教育體制中，其中以新住民子女問題最嚴重，對此教育部已組成「跨國銜轉工作小組」正視問題。請教育局重新盤點新住民二代面的問題及通報系統、學校補救資源等配套措施，建置新住民子女跨國銜轉學習支持系統與服務，加速解決返國新住民子女語言學習困難。 (二)準備充足新住民語文師資：為有助於新住民子女未來在國際競爭中脫穎而出，請教育局配合教育部 108 年度試辦的新住民語文課綱，準備充足的新住民語文師資，也請積極辦理新住民語文競賽及展演活動，廣邀國際移工及新住民家庭共襄盛舉。 (三)充實教育部「新住民教育資源網」：本網站是新住民朋友獲取資訊，也是廣結中央、市府各局處及民間單位推動新住民力量的重要平臺，請教育局持續建置多元語言新住民網頁服務，建立新住民教育人才資料庫，提供新住民及其子女食衣住行育樂資訊。		為方便照顧輔導新住民，本局業於本市 29 區戶政事務所設置新住民生活適應輔導窗口，新住民均得於戶所上班時間前往洽詢，並由專人負責解說，如事涉業務專業性(如法律、就業、福利等)也協助轉介，故無論從服務人員之素質或新住民諮詢之便利性，均已建置完善之輔導網絡。 2、強化與東協廣場三大服務中心整合功能 為強化新住民照顧輔導窗口與東協廣場三大服務中心之聯繫，本局規劃建置新住民輔導窗口與東協廣場三大服務中心通訊錄，並分送給前述各據點，強化彼此間相互協助功能。 3、「移居資訊」懶人包 刻正研議辦理，完成後將刊登於本局網站新住民專區供新住民周知。 (四)擴大「新住民行動列車」服務 新住民常因工作、照顧家中長輩及行動不便等因素，無法到戶政事務所接受歸化國籍測試，為有效解決此問題，本市各區戶政事務所針對經評估確有需要協助之新住民，提供到府服務，利用下班或假日時間，至新住民家裡，輔導或進行歸化國籍測試，協助其準備申辦歸化我國國籍應備文件並關心生活需求等；如西屯戶政推出「新住民行動列車」服務，提供到府辦理歸化測試及協同申辦歸化我國國籍相關文件之延伸服務。另為擴

臺中市政府第 313 次市政會議列管案件一覽表

會議 日期：106 年 10 月 2 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	三、發揚東協廣場功能定位： (一)營造「東南亞生活資訊彙流中心」印象：東協廣場設有三大服務中心，除請廠商評估設置看板加以宣傳之外，也應加強納入民政局各項新住民生活資訊，塑造東協廣場成東南亞朋友生活資訊彙集之中樞地位，尤其透過區域聯合治理，服務區域也將擴大到整個中臺灣。 (二)規劃全年東南亞慶典：臺中為一盛會城市，各種年節、特殊節慶活動，都應儘早規劃，如潑水節、伊斯蘭開齋節等，也請文化局將具新住民特色的文化活動納入，積極參加「2018 年全球節慶活動城市獎」競獎，爭取城市光榮。 (三)提升硬體設施：本府今年以文化城中城計畫參與環保署「建構寧適家園計畫」，獲選為拔尖級，除請經發局依計畫期程，整建東協廣場 1-3 樓廁所之外，因應綠川開蓋即將於明年 3 月完成，預料也將成為觀光景點，而廁所文化又是城市國際化之指標，因此務必研議提升相關硬體設施，滿足觀光需要。 (四)積極營造品牌形象：營造品牌形象十分重要，以綠川為例，讓東協廣場有了更好的國際形象，串連起文化軸線。請經發局善用中部大學的創意能量，營造東協品牌，帶動中區商業發展。 四、加強募集國際移工志工隊：新住民及國際移工都是生活在這塊土地上的份子，也都很樂意回饋社會，除請加強募		大服務範圍，刻正規劃「臺中市政府關懷新住民 e 化通報服務計畫」，藉由與內政部移民署中區事務大隊第一、二服務站跨機關間之合作，積極瞭解新住民需求並提供協助，幫助新住民更快適應在臺生活。 二、有關優化及活化新住民藝文中心乙節，由本府建設局邀集社會局、教育局、文化局、勞工局及本局，於 106 年 10 月 12 日辦理南屯區豐樂活動中心現場會勘，評估該建物整體相關規劃。 法制局： 有關增加新住民事務委員會成員乙節，本局已於 106 年 10 月 6 日告知民政局，可透過修正「臺中市新住民事務委員會設置要點」第三點辦理，後續法制作業，將持續提供相關法制意見。 社會局： 有關通譯人才培訓辦理情形，106 年本局所轄海線新住民家庭服務中心規畫辦理通譯人才培訓課程共 1 班(約 40 人參訓)，通過通譯人員考試合格共 33 人，另該中心亦於下半年辦理 2 場次通譯人員在職訓練課程。 勞工局： 一、有關擴大新住民生活關懷及資源整合、通譯人才跨機關培訓及倍增部分：本局規劃按季持續辦理「東協十國通譯人

臺中市政府第 313 次市政會議列管案件一覽表

會議 日期：106 年 10 月 2 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	集加入花博志工隊外，也可研議推動自主參與環境維護計畫，透過移工朋友協助東協廣場、綠川、大車站附近的環境清潔衛生，也增進對本市的認同感。 五、東協廣場仍不時見到吸菸者，造成民眾環境清潔之疑慮，為能兼顧吸菸者權益及環境清潔，因此請研議於東協廣場規劃戶外吸菸區之可行性，甚至可仿效日本於吸煙區設置專門之空氣過濾系統，以期有效管理環境衛生並減少被查緝者之不快。 六、有鑑於本市多所大學均積極致力於設立華語語言中心，再加上教育部極力推行新南向政策，因此請教育局整體規劃，由市府作平臺，與各大學個別分工，爭取教育部資源支持設立華語語言中心，以積極提升並培育新住民語言能力。 七、本市東協廣場空間有限，因此位於豐樂雕塑公園內的新住民藝文中心，請研議結合新住民教育學習課程加以利用；此外，為重新定位新住民藝文中心，也請由建設局與民政局會商，就該建築物作整體規劃，打造第一座以新住民為主體之公共場域空間。 八、日前荷蘭阿密爾市長曾提及，來臺中參訪前曾上網搜尋臺中相關資料，惟網站介紹仍未詳盡，來臺後發現本市實際發展情形與網站介紹差距頗大，因此請各局處檢視網頁語言系統與介紹頁面是否友善、詳實，讓臺中的好能傳播到世界各地。		員」招募，並邀請本府警察局、教育局、社會局、衛生局、內政部移民署、暨南大學等大專校院，協助廣邀具東協十國語言之專業人才踴躍報名參加，俟招募完成後，將協請警察局、社會局、衛生局、內政部移民署、台中高檢署等機關跨局處連結資源，提供通譯人才培力訓練，以倍增本市通譯人員人力及強化專業知能。 二、加強募集國際移工志工隊： (一)除透過辦理各項活動、課程及生活輔導訪視等管道，積極招募移工參與志工隊外，並邀請新住民、關心重視或對移工權益有興趣之民眾及暨南大學東南亞學系學生等加入花博移工志工隊行列，並將持續辦理。而有關移工自主參與環境維護行動部分，本府設置之東協廣場溝通互動平台已與 1095 文史工作室、東協廣場管委會等合作辦理「讓東協廣場亮起來」計畫，邀集中部大專院校生、關心東南亞移民工議題及對社區營造有興趣之移工、新住民等集思廣益提出改善東協廣場環境整潔之創意作法，創新行動於 9 月 23 日至 10 月 21 日為期一個月試作，10 月 29 日在東協廣場辦理成果發表，期藉由本次活動凝聚東南亞移民工對東協廣場之認同感，並提升東南亞移民工維護自身環境之意願，並持續將相關經驗滾動適時調整，以擴大延伸範圍至綠川、臺中火車站等區域。 (二)107 年度本局更將規劃辦理國際移工環境教育研習活動，帶領國際移工一同參與環境教育課程，並搭配造訪

臺中市政府第 313 次市政會議列管案件一覽表

會議 日期：106 年 10 月 2 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			本市適宜之環境教育場所(如國立自然科學博物館、大坑生態園區、花博園區等)，讓移工認識臺中在地環境之美好，進而瞭解維護環境整潔之重要性，並建立良好生活及衛生習慣。期藉此鼓勵本市移工自主參與環境維護行動，共同為東協廣場、綠川、大車站附近環境之清潔衛生盡一份心力，進一步增進對本市的認同感。 警察局： 一、本局業已自行建置外國人通譯名冊計 39 名，其中東協十國籍之通譯人員計有 35 名。 二、俟勞工局規劃計畫期程，本局全力配合辦理是項工作。 衛生局： 一、考量部分新住民來臺後中文溝通能力尚處學習狀態，以中文溝通仍存有隔閡，成為基層公衛人員在推動新住民保健服務時遭遇之主要問題之一，故本局每年向內政部新住民發展基金申請經費，辦理「新住民生育保健通譯員計畫」，藉由讓東南亞語言新住民成為生育保健通譯員，以協助衛生所人員將衛生保健服務及相關醫療資訊順利傳達給新住民朋友。至 106 年 8 月底共有 34 名新住民生育保健通譯員，於本市中西區、東區、北區、西屯區、南屯區、北屯區軍功、北屯區四民、豐原區、東勢區、大甲區、清水區、沙鹿區、梧棲區、后里區、神岡區、大雅區、大肚區、

臺中市政府第 313 次市政會議列管案件一覽表

會議 日期：106 年 10 月 2 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			龍井區、霧峰區、太平區、新社區、大安區及南區等 23 所衛生所提供生育保健通譯服務。 二、目前本局培訓乃「新住民生育保健通譯員」，鑒於擔任通譯人員係屬兼差打工性質，需兼職多份工作來維持生計，若本府勞工局未來將舉辦跨局處通譯人才培訓，本局樂見其成，並將配合邀請本局的生育保健通譯員參訓，以增加其專業知能廣度，俾其未來能擁有更寬廣之就業出路。 三、另提出 3 項建議如下，供本府勞工局於規劃通譯人員聯合培訓之參考： (一)同時規劃完訓後通譯人才之就業出路，才能吸引通譯人才參訓。 (二)除邀請本府相關局處外，也可邀請地方法院一同參與，讓通譯人才亦能擁有法務翻譯的專業。 (三)目前中央政府尚無通譯人才認證制度，建議可思考創新規劃本府的通譯人才證照制度，讓所培育出的通譯人才於就業市場多一份認可及保障。 文化局： 有關規劃全年東南亞慶典，並積極參加「2018 年全球節慶活動城市獎」競獎乙節，本局於 106 年度臺中市社區營造點計畫，核定提案單位社團法人台灣新移民協會辦理創造東協藝文村-多元文化溝通平台活動，透過「他鄉遇故鄉」各國藝術文化活動推廣以下事項：

臺中市政府第 313 次市政會議列管案件一覽表

會議 日期：106 年 10 月 2 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			一、每月異國藝術文化活動推廣，創造東協藝文村是從音響藝術交流開始，輔導東南亞藝術演藝團隊，建立屬於新住民、新二代、移工的東協廣場表演舞台，讓東協成為常態性發展形成台中特色，結合觀光局推廣國內外團體參訪台中市小旅行樂活遊。 二、「建立東協好康聯盟社區網」創造東協產品特色、網路銷售及商店經營管理，推展各國美食、招募藝術家進駐成為東協產業特色。本局 107 年度民俗節慶主題計畫及臺中市社區營造點計畫提報申請將鼓勵本市社區團體踴躍提案，營造本市多元文化生活圈。 教育局： 一、有關新住民子女跨國銜轉學習支持系統，目前各校可於新住民子女學生申請入學時立即申請專案華語補救教學，提供新住民二代學生立即性的語言學習扶助資源，本局亦已於 106 年 10 月 17 日邀集新住民子女學生數眾多及有跨國銜轉降讀學生之學校召開研商會議，蒐集並盤點新住民二代面臨的問題，在各縣市尚未有相關機制前，本局積極發展屬於本市新住民子女跨國銜轉教育支持系統，據以建立通報系統及為學生打造客製化個別服務計畫及成立行動式學習中心等配套措施。 二、有關充實新住民語文師資方面，本局已於 105 年開辦 2 梯次新住民語教學支援人員培訓，通過合格人員共 46 名。

臺中市政府第 313 次市政會議列管案件一覽表

會議 日期：106 年 10 月 2 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			106 年度開辦 4 梯次初階班，報名人數 92 人；1 梯次進階班，報名人數 35 人，將於 12 月統計各梯次通過合格人員人數。106 年 9 月已完成 106 學年度模擬選習新住民語意願調查，針對東南亞七國官方語言，一年級學生需求數約 327 名，教支人員本年度預計約 173 人可獲認證，107 年度將分 3 期(3 月、6 月、9 月)向國教署申請新住民子女五年中程計畫教支人員培訓經費並辦理培訓計畫。另外，目前已有 4 校 5 班正進行新住民語教材試辦計畫，並預計參與教育部之新住民語言遠距學習試辦計畫，以做好準備迎接新課綱。 三、本府委託太平區新光國小招標辦理建置新住民教育資源網，目前網頁架構已建置完成，已於 106 年 9 月 13 日召開網頁上傳說明會，預計 11 月 15 日完成測試及修正。另，12 月 18 日將辦理國際移民節，於大道國中新住民學習中心揭牌活動時，正式啟用本市新住民教育資源網。有關教育部建置之新住民子女教育資訊網，本局亦將全力配合教育部充實網站資源。 四、本局積極籌劃辦理新住民語文競賽與展演，透過中部四縣市策略聯盟，辦理 106 年第一屆新住民語文競賽，今年由苗栗縣主辦，比賽日期訂於 12 月 16 日舉行。另將於 12 月 9 日於東協廣場辦理新住民教育暨學習型城市成果發表會，以「多元融合、幸福台中」為主題，打造友善國際移工城市。

臺中市政府第 313 次市政會議列管案件一覽表

會議 日期：106 年 10 月 2 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			五、本局辦理花博志工招募已將新住民及國際移工納入招募對象，後續將持續邀請新住民及國際移工踴躍加入志工行列。 六、本市共有 5 所大學已設立華語文中心，包含東海大學、逢甲大學、靜宜大學、國立臺中教育大學及國立中興大學，各校華語文中心招生對象為有興趣學習華語的外籍人士，包含越南、泰國、緬甸等東南亞國家，此外，本局亦專門為新住民開辦新住民成人基本教育班，並於大甲區德化國小、太平區東平國小、東勢區中山國小及大道國中設立新住民學習中心，提供新住民華語文學習資源，協助新住民儘速融入本國生活環境。 經濟發展局： 一、發揚東協廣場功能定位： (一)有關加強納入民政局各項新住民生活資訊，除東協廣場管理室配合張貼相關宣傳文宣資訊，亦請第一廣場自治會及東協廣場大樓管理委員會協助配合，加強宣傳，提供新住民獲得相關生活資訊。 (二)俟環保署核定經費後賡續辦理改善工程。 (三)本局透過經濟部中小企業處地方產業發展基金的挹注，於 8 月 24 日輔導成立「東南亞國協產業聯盟」，與在地業者以及中部地區五所科技大學組成之「中區國際育成新南向聯盟」合作，進一步揉和中區大量新住

臺中市政府第 313 次市政會議列管案件一覽表

會議 日期：106 年 10 月 2 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			民、移工與在地居民，發展成共存共榮的商業生態圈，期藉由結合學界的創意能量，營造具特色之東協品牌。 二、有關研議於東協廣場規劃戶外吸菸區之可行性，考量目前無適當空間可供設置及經費預算問題，需再研議。 建設局： 有關豐樂雕塑公園內建物規劃為新住民藝文中心使用乙節，已邀集民政局、社會局、教育局、文化局、勞工局等相關單位，於 106 年 10 月 12 日現場會勘了解建物空間現況及各單位使用需求，據以作為後續建物改善規劃之參考。 本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 314 次市政會議列管案件一覽表

會議 日期：106 年 10 月 16 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
01	今日感謝 ANDEX 株式會社會長田邊耕造(Tanabe Kozo)代表尾道市民捐贈「凧 NAGI」自行車，作為日本廣島縣尾道市與本市的結緣紀念物。今年 9 月 29 日本市與尾道市共同簽署「友好交流備忘錄」，期望能加速彼此合作交流，因此我們積極透過教育合作、當地見習等方式，向尾道市學習其在高齡照護方面的專長；此外，城市交流也不侷限於單一方面，我們也歡迎尾道市向我們購買自行車之零配件，共同打造分屬臺日兩地的自行車城市，藉此機會也向日本表達臺中歡迎之意，希望明年日本遊客能前來臺中一起參與花博盛會。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
02	另一方面，我們也歡迎日臺醫療福祉文化交流支援機構代表理事笹井格(Sasai Itaru)成為本市的市政顧問。我們正面對「高齡社會」的環境及挑戰，日本也是高齡化社會，兩地所面臨之背景與環境甚為相似，因此期望未來能借用笹井理事在日本高齡健康照護及長期照護領域的專長，持續推動本府長照 2.0 社區網的政策，打造臺中成為銀髮樂齡城市。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
03	今日表揚本市榮獲總統獎之資深調解委員，得獎的調解委員服務年資都超過 30 年，在此感謝各位的辛勞。對社會而言，民主法治很重要，但如果市民一有糾紛就至法院也不經濟，因此調解委員的設立就相當重要。為感謝資深調解委員對於本市的卓越貢獻，去年於林全前行政院長召開之行政院會議上，我就提案薦請中央設立調解委員總統獎，獲得中央採納，並於今年頒發第一屆調解委員總統獎，本市共有 16 位委員受獎，佔全	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 314 次市政會議列管案件一覽表

會議 日期：106 年 10 月 16 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	國四分之一，感謝這些「公道伯」、「公道媽」持續無私奉獻、嘉惠地方，也讓臺中成為富有人情味的城市，未來也期許持續借重各位調解委員的寶貴經驗，全力排解市民間之糾紛，讓社會更加祥和。		
04	感謝各界支持，石虎獲選國慶花車人氣王：2018 臺中世界花博是全臺大事，原先的花博展區-后里因發現石虎蹤跡，再加上中興大學調查影片也證實有石虎出現，因此我們選擇將展區擴大為 3 處，分別為后里、外埔與豐原，預估明年展期將有近 1,000 萬人次前來共襄盛舉。我們期待透過花博將臺中改造為花園城市，藉由花博留下有形與無形資產，包括各展覽場館與志工，同時也期許透過花博增加市民對臺中之認同感。此外，因為花博的即將到來，因此因應今年國慶典禮首次舉行之花車遊行嘉年華，我們便以「2017 石虎同慶」為主題，打造特色花車宣傳 2018 臺中花博，其中我們的石虎與臺北的熊讚在花車人氣王票選活動中難分軒輊，但我特別感謝中部區域聯合治理縣市、市府同仁全力動員及各界上下一心支持，讓臺中的石虎花車榮登國慶花車人氣王！同時我也認為達成三大效益：第一是市民認識石虎進而提升保育觀念，這也是最好的環境教育；第二則是成功宣傳臺中花博；第三是創造臺中市民認同感與城市光榮感，透過所有人共同成就明年花博盛事，也更凝聚市民對城市的向心力。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
05	熱鬧臺中，打造盛會城市：臺中的秋季一向最為精彩，重大活	本府各機關	本府各機關：

臺中市政府第 314 次市政會議列管案件一覽表

會議 日期：106 年 10 月 16 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	動一個接一個登場。除了國慶花車人氣票選，今年的國慶晚會則是首度移師臺中舉行；10 月 7 日至 11 月 30 日首屆臺中文學季，讓民眾從生活體驗文學；「臺中荷蘭日」結合臺中爵士音樂節於 7 日登場，吹起濃濃荷蘭風；而花都藝術季首波踩街遊行，也在昨天於霧峰熱鬧登場！眾多活動接二連三連番上陣，展現臺中堅強的藝術文化實力，期許透過這一連串的活動，為臺中各區引來人潮與歡樂，打造一個真正的盛會城市-Event City。		遵照辦理。
06	上週市政與大家分享如下： 一、臺中在今年 7 月人口超越高雄，正式躍升為全臺第二大城，為探討臺中崛起對臺灣發展的影響力與重要性，市府於本月 7 日與臺灣智庫、中興大學合作舉辦「臺中崛起與國家均衡發展」研討會，未來臺中將全力發展各市政項目，成為引領中部各縣市前進之領頭羊。 二、臺灣五金展於 10 月 11 日至 13 日在臺中國際展覽館盛大登場：五金產業是全球手工工具產品的生產製造大國，而臺中更是臺灣五金產業的主要發源地，隨著精密機械、工具機、手工工具及五金產品行銷至全世界，也讓大家看見臺灣，更了解臺中是手工工具與五金的生產重鎮，對於城市品牌與行銷深具效果。 三、縣市政府環保施政評比，本市全國第一：臺灣環境保護聯盟日前公布 105 年縣市政府環保施政評量成果，本市在公	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 314 次市政會議列管案件一覽表

會議 日期：106 年 10 月 16 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	害防制、綠色運輸、土地使用保護等指標中，榮獲 3A 級「優良」，與其他三縣市並列全國第一，代表市府之努力已獲得外界肯定。此外，對於工廠違法排放廢氣，市府也秉持零容忍態度，違法即嚴懲，就在國慶連假期間，臺中港區的臺灣肥料公司排放大量黃色濃煙，雖周邊監測數值無發現明顯異常，但經環保局稽查確定有違法排放，因此依法裁罰。感謝 NGO 團體的肯定，市府將持續為防制空污而努力，並持續秉持嚴格標準，全力維護臺中的空氣品質。		
07	臺中富有文化多元性與生物多樣性，再加上位於臺灣樞紐位置，擁有良好氣候與便捷之交通，也是原閩南、客家與新住民等之聚集地，在各項元素結合下產生不同於其他城市獨有之特色，並透過各種不同文化將市民們連結在一起，打造臺中共好「臺中、連結、共好」(Taichung! Here to Connect)。其中，就客家部分，我們有五大語系在臺中，也舉辦許多活動，包括研討會、學校演講、音樂會等，也因為文化的傳承，年輕人的角色更顯得重要，除了導入客家文化，更進一步透過農業、文創、觀光等壯大經濟基礎；我期許各局處的政策應重新檢視，深厚客家底蘊與傳承，並以觀光為主要策略，整合政策並訂定清楚目標，同時呼應中央「浪漫臺三線」加以規劃，吸引年輕人返鄉打拼，找回身為客家人的歸屬感及榮耀感，讓客家政策發展與文化傳承能源遠流長。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 314 次市政會議列管案件一覽表

會議 日期：106 年 10 月 16 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
08	針對今日客委會專案報告「作客臺中·客庄新發展」裁示如下： 一、盤點本市客庄旅遊資源與節慶： (一)請觀旅局協助繪製「臺中客庄文化地圖(名稱可再研議)」，以滿足旅遊所需之食、衣、住、行為目標，製作兼具美觀與實用之客家觀光地圖。 (二)請製作「臺中客庄時節月曆」，以客家慶典、時序為基礎，整合臺中客庄文化與生活體驗，讓臺中的客家歷史記憶具體呈現也帶出活動。 (四)請客委會邀請產官學研各界賢達規劃辦理大型研討會，廣納各界意見，並請客委會規劃客家政策報告書，以利建構本市客家政策架構。 二、深厚客家文化底蘊與傳承： (一)除了加強客語認證及增設示範幼兒園等做法來傳承客語文化外，請客委會及教育局研議於學校體系納入客家文化課程，或於客庄特色小學辦理戶外親子遊學列車，以寓教於樂的方式深化對客家文化之認識。 (二)文化的傳承需要有文獻及影音資料作為載體，始能向下綿延，對此，石岡圖書館目前已規劃有客家文物館，請客委會及文化局研議加強客家典藏，以打造成為「石岡客家圖書館」為目標，形塑成為本市客庄文獻寶庫。 三、結合中央「浪漫臺三線」政策： (一)交通部觀光局結合四縣市客庄特色推出「浪漫臺三線『臺	觀光旅遊局 客家事務委員會 建設局 教育局 文化局 農業局 東勢區公所	觀光旅遊局： 一、有關協助本府客委會繪製「臺中客庄文化地圖」乙節，本局將視客委會後續文宣規劃內容，配合提供景點介紹。 二、有關推出以本市旅遊為主軸的客庄特色套裝遊程乙節，本局於 106 年「大甲溪觀光文化祭」已著手規劃山城慢活特色主題遊程，遊程除展現慢活、慢食、慢遊特性外，亦將涵蓋客庄文化特色，預計邀請知名部落客、媒體、旅行業者踩線，並開放予大眾報名參與。另於明年度辦理「山城慢活旅遊推廣活動」時亦將推出臺中客庄山城慢遊路線，並研議將客家歲時節慶納入遊程。 三、有關強化自行車在臺三客庄政策中的角色乙節，辦理情形如下： (一)本局已於 106 年 9 月 28 日向客家委員會「106 年客家文化生活及產業環境營造計畫-國際觀光推展專案」提報「東豐自行車綠廊客庄觀光場域優化工程」補助計畫，工項包含東豐自行車綠廊之景點周邊環境清整、公廁設施建置、友善旅遊指標系統建置等。 (一)107 年亦編列 200 萬元，辦理「民宿特色區內自行車道指標系統及解說導覽設施工程」，規劃於豐原、后里、石岡、東勢及新社區設置指標識牌及導覽解說標示牌，串連自行車路網、民宿與觀光景點，打造友善旅遊環境。 (二)後續將持續配合本府客委會臺三線客庄政策強化自行車道系統，並於 107 年辦理「山城慢活旅遊推廣活動」

臺中市政府第 314 次市政會議列管案件一覽表

會議 日期：106 年 10 月 16 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	灣觀光巴士』客庄特色套裝遊程」總計 32 條路線。其中，本市占有 7 條，除請客委會配合加強宣傳，由於本市客家慶典眾多，也請客委會主政，觀旅局協助，配合時節納入包括新社花海、鯉魚伯公文化祭等重要節慶，推出以本市旅遊為主軸的客庄特色套裝遊程。 (二) 為突顯山城慢活意象，亦請強化自行車在臺三客庄政策中的角色，才能吸引遊客前來。 四、東勢河濱公園為進出臺八線必經節點，請建設局掌握工期，亦請妥善進行景觀與活動等軟硬體工程，尤其應強調與周邊鯉魚伯公廟、老街及東豐自行車道之連結，使之成為臺八線亮點。 五、國際慢城的規劃要逐步突破，一個點做出來後，其他地方就比較好參考學習，因此，請觀光旅遊局積極協助山城行政區申請國際慢城認證，藉以導入旅遊市場，未來再進一步思考與其他縣市的慢城連結，打造中臺灣國際慢城旅遊路線。 六、位於臺三與臺八線交叉口的東勢林業文化園區佔地 15 公頃，日前流標，市府可思考接手，藉此呈現林業文化；東勢第二橫街林務局宿舍群閒置空間也應加以處理、運用，俾利地方發展。		時扣合自行車、民宿、休閒農業等主題規劃客庄山城慢活旅遊線，以旅宿結合低碳運具方式推廣慢活旅遊。 四、有關協助山城行政區申請國際慢城認證乙節，辦理情形如下： (一) 106 年 2 月 23 日本局已邀本市山城(東勢、新社、和平、石岡、北屯—大坑)各區公所辦理推動說明會，會後計有新社及和平區公所表達申辦意願，並於 5 月 1 日來函申請。 (二) 106 年 7 月 11 日本局召開「臺中慢城潛力點評選會議」，邀請國內慢城相關專家學者(花蓮縣鳳林鎮北林三村社區發展協會李理事長、國立臺灣科技大學張助理管理師、南華大學葉副教授、嘉義縣大林鎮公所許秘書)就新社及和平區公所提案進行審查，並給予專業建議，初步判斷 2 區均具潛力，建議均予輔導推動。 (三) 今年臺灣地區 4 慢城籌組「臺灣慢城聯盟」，現依據內政部頒「社會團體許可立案作業規定」辦理立案程序中，因本市輔導新社區及和平區申請慢城展現積極度，爰聯盟邀請該 2 區加入團體會員，並同意擔任團體發起人。目前本市和平區公所同意應邀，新社區公所因明年未編列入會費及常年會費預算，無法加入，擬俟該聯盟成立後，再申請擔任不具會員權利之榮譽會員。 (四) 後續推動期程經義大利國際慢城組織總部通知，因臺灣已籌組「臺灣慢城聯盟」，欲加入慢城須由臺灣慢城聯

臺中市政府第 314 次市政會議列管案件一覽表

會議 日期：106 年 10 月 16 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			盟先行審查(礙難援例由上開兩公所區長寫信向總部申辦)，因該聯盟現仍在籌辦立案，致全臺各欲申辦縣市均擱置。本局將持續密切與該聯盟聯繫(每 1 至 2 周)，俟其完成立案後，積極促成新社及和平公所申辦事宜。 客家事務委員會： 一、盤點本市客庄旅遊資源與節慶： (一)製作「臺中客庄時節月曆」辦理情形：已於 10 月 18 日召開「臺中客庄時節月曆」編輯會議，確定各月預定編輯之活動照片及活動圖片說明內容，相關照片及圖片收集後立即進行編印事宜。 (二)客家政策報告書辦理情形：先於 10 月 12 日請本會各組提供對客家文化業務有著見之專家、學者、社團負責人...等名單，再擇期廣納客家政策。 二、深厚客家文化底蘊與傳承：本會協助學校辦理各式客家藝文、競賽課程，並於每年規劃辦理「暑期客家小學堂」、「客家傳統空間文化巡禮」與「客庄產業巡禮」等活動；另，本會將延續客語示範幼兒園 2.0 計畫，將客語示範幼兒園客語教學延續至國小低年級，並廣續鼓勵各校申請客語生活學校、打造客庄小學特色，未來將與教育局持續合作辦理。 三、有關與文化局研議加強客家典藏，打造「石岡客家圖書館」乙節，本會於 105 年度已出版《大臺中客家人足跡》、《胡

臺中市政府第 314 次市政會議列管案件一覽表

會議 日期：106 年 10 月 16 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			東海詩集》、《邱東瀛邱和珍父女詩集》、《小朋友上客咧》及《東勢新丁版》繪本；106 年度則已製作 4 集臺中市客家數位典藏電視專輯，分別為〈移民史與建築風格〉、〈三山國王與文昌廟〉、〈供品與豆米文化〉及〈漆藝與客家音樂紀實〉，目前刻正籌備電視專輯《東勢樟腦》、《臺中客家對聯文化》、《大臺中地區三山國王研究專書》與《東勢鯉魚伯公》繪本中。另，歷年舉辦之客家文化學術研討會會議手冊等，逐一盤點後納入石岡圖書館陳列典藏，未來更透過蒐羅本市於客家文化有貢獻之文史工作者相關資訊，完整收錄相關作品，建立完整客家文庫。 三、有關結合中央「浪漫臺三線」政策，推動客庄特色套裝遊程乙節，經於 106 年 5 月 1 日聯繫本府觀旅局，正值本市旅遊文宣改版，提供本會規劃之 3 條建議路線：「路線一：石岡(土牛客家文化館)→東勢(東勢客家文化園區、大茅埔客庄聚落、桂花小舖、云饌庭園餐廳)→新社(白冷圳歷史紀念公園)→和平(谷關溫泉)。路線二：和平(谷關溫泉)→新社(白冷圳歷史紀念公園、香菇街、震樺餐廳、馬力埔彩繪小徑)。路線三：和平(谷關溫泉)→石岡(土牛客家文化館、石岡水壩、湖洸山色)→東勢(石圍牆酒庄)」，並協請該局將 2016 年山海花都文宣中的「山野寄情慢慢行」處改成「客庄慢遊」，已發行在案。 建設局：

臺中市政府第 314 次市政會議列管案件一覽表

會議 日期：106 年 10 月 16 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			一、因應東勢區山河環城整體開發計畫，本局「浪漫台三線客家文化廊道南口再生-東勢山城五大園區串聯計畫」案，將規劃以活化東勢河濱公園的運動機能空間，並導入活化空間活動，增加在地居民生活的小確幸空間，並加強對外都會區的串連，且周邊臨近多個觀光潛力點包括東勢客文化園區、實驗教育複合式園區、東勢林業文化園區、食蔬智慧農園(規劃中)、鯉魚伯公廟等景點，將東勢區整體發展景點串連河濱公園之人行自行車道的延伸需求及建置無障礙電梯與景觀橋棧道串連相關工程，為東勢山城河空間的整合旅遊路線，且透過東豐自行車道延伸串連五大園區，成為完整觀光發展腹地，提升東勢觀光產業發展及經濟發展。 二、本計畫第一期規劃，主要改善基地為東勢區的東勢河濱公園內部景觀及運動活動空間提昇改善及自行車道串連工程，並透過東勢區第三橫街、中正路等進行相關改善如：人行道改善、無障礙銜接改善工程、第三橫街(市集區)自行車道建置工程等，符合教育部「前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-營造休閒運動環境計畫」項下子計畫「營造友善自行車道」，刻正爭取教育部體育署「前瞻基礎建設-城鄉建設-營造休閒運動環境計畫」補助。 教育局： 一、本局自 104 年起，開辦客語示範幼兒園，目前規模已增加

臺中市政府第 314 次市政會議列管案件一覽表

會議 日期：106 年 10 月 16 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			至 6 園(校)19 班，包括市立東勢幼兒園，石岡幼兒園，新社幼兒園，豐原幼兒園，土牛國小附幼及石岡國小附幼。 二、幼兒園充分將客語在地文化融入在幼兒的學習生活，包括教師即時性互動客語教學、節慶融入客語、社區踏查、歌舞唱跳表演、闖關活動等多樣化的教學方式來引起幼兒學習客語的興趣。未來將配合客委會，逐年將山城區國小附設幼兒園都能納入示範據點。 三、依據九年一貫課程綱要暨國民中小學開設本土語言選修課程應注意事項規定，國小一年級至六年級學生，應就閩南語、客家語、原住民族語等三種本土語言任選一種修習，經統計 105 學年度國中客語開課共計 44 班、523 人選習；國小客語開課共計 433 班、6173 人選習。本市通過客語認證(含初級、中級、中高級)學生數約 350 人。 四、本市 106 年度東勢區石城國小等計 32 校辦理客語生活學校，各校透過各類客語活動深入學生在校生活，例如辦理客家諺語書法社團、客家版畫、客語講古、客家風情畫、客家語兒童夏令營等多元豐富活動。 五、另本局於 106 年度國民中小學本土教育整體推動方案辦理客家語認證衝刺班(四縣腔、大埔腔)、國中小本土語言(客家語)教學支援工作人員教學專業培訓課程、客語口說藝術教學增能研習、學生閩客童謠比賽等各項活動，並設立本土語言(客語)教學中心協助各校推展本土語言教學。 六、未來本局擬於 107 年度本土教育計畫持續辦理學生與教師

臺中市政府第 314 次市政會議列管案件一覽表

會議 日期：106 年 10 月 16 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			客語認證研習班、客家語教學支援人員教學專業培訓課程，並鼓勵本市所屬國民中小學各校修習客家語人數達 70 名以上者，踴躍申請 107 年度客語生活學校計畫，另增列由本市客語重點發展區(例如石岡區土牛國小、石岡國小及東勢區客語示範學校)辦理之客家語言文化體驗暨親子共遊之活動，使本市學生除於本土語課程學習客語外，能於課後時間進行文化體驗活動，將所學運用於日常生活，以激發學生學習興趣。 文化局： 本局市立圖書館石岡分館現有客家文史圖書及視聽資料為 1,678 冊(件)，為達成將石岡圖書館打造成客家圖書館之目標，明年度擬優先投入 40 萬元預算採購客家文史(獻)圖書及視聽影音資料約 700 冊(件)，以豐富該館客家文史特色館藏，形塑臺中市客庄文獻寶庫。 農業局： 一、經查東勢林業文化園區係由行政院農業委員會林務局東勢林區管理處權管，該園區之經營管理現由該處依《促進民間參與公共建設法》辦理，向民間機構公開招商，爰目前本府暫無法參與接手。 二、林務局宿舍群閒置空間運用，該案係由東勢區公所辦理。

臺中市政府第 314 次市政會議列管案件一覽表

會議 日期：106 年 10 月 16 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			東勢區公所： 有關第二橫街林務局舊宿舍，建物部份先以客家委員會已核定之「臺中市東勢市區傳統街區改造先期評估規劃」進行評估後向客家委員會提出 A+B 計畫，並於提出計畫同時向內政部營建署提報「城鎮之星」計畫書(以客委會提案作為基礎配合提案)，爭取周邊場域整理。

臺中市政府第 315 次市政會議列管案件一覽表

會議 日期：106 年 10 月 23 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
01	今日頒發本府 106 年廉能透明獎，在此恭喜各得獎機關並感謝評審委員。我認為政府應建立的是「廉能」而非僅是「廉潔」，因為廉潔只是不犯錯，政府不應只有「防弊」也要「興利」。因此，我上任之際，便提出四項環環相扣之理念「廉能、透明、效率、品質」。首先，既廉且能是我們的目標；政府做到透明化，將資訊均透明、公開攤在陽光下，就不會藏污納垢；過去政府的資料並無公開也無整合，未來我們也要成立數位治理局，透過資訊數位匯流，系統性建立資料，確保施政品質。另外，市府設立 1999 專線已 7 年，接了約 1,000 萬通電話，以大數據分析民怨、解決問題，未來電話量就會減少，而各局處也應把 1999 專線當貴人、當分身，「你服務它，它服務人民」。曾參與評審之委員陳亮智教授也於今日受邀頒獎，並肯定各機關提了不少好點子，而公共行政透過創意與網路拉近與民眾的距離，也符合施政透明與效率目標，讓民眾都能受惠。有效率就沒有貪腐溫床，工作程序與流程應精簡，方能有好的施政品質，人在公門好修行，應不斷提升、精進，讓品質成為政府服務之保證。很高興市府各機關都積極作為，今天受表揚的都發局(建造執照申辦流程「得來速」)、地政局(「重劃資訊 e 點靈，權益保障大躍進」-重劃資料掃描建檔公開)、經發局(太平產業園區工業用地選購地抽籤作業)等，都能符合我們廉能、效率、品質與開放的目標，也期許明年能有更多優異作品參賽，對臺中廉能施政更加有感。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 315 次市政會議列管案件一覽表

會議 日期：106 年 10 月 23 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
02	臺中市在每年秋冬之際是最熱鬧的時刻，有許多活動盛大展開。因應今年臺中花都藝術季自 10 月 15 日盛大登場，上週末本人就前往臺中國家歌劇院觀賞國立交響樂團與文化局合作的音樂劇「NTSO 臻愛百年開幕音樂劇－回家」(講述張達京開發北臺中之故事)，此次觀賞看見許多年輕藝術家的參與，也令我相當感動，所謂「藝術」，其實就是與人溝通、拉近距離、互相交流，我們也希望讓有創意的文化工作者可以在此地生活、工作，所以我們積極整合活動，不只場館設施積極興建，也考量文化平權，拉近城鄉差距，讓臺中成為名符其實之文化城，也讓臺中朝向盛會城市發展。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
03	石虎回娘家，花博開始倒數：從 18 日到 22 日，我們的石虎在臺灣大道市政大樓前廣場展出，除了讓臺中鄉親親眼目睹石虎的迷人風采，石虎家族也在週六、日到場謝票演出，回應粉絲們的熱情支持。這次石虎花車在人氣票選奪勝最重要的意義，就是讓國人更加提升生態保育的理念，在此也跟大家分享一個好消息，石虎家族已正式成立官方臉書粉絲專頁，隨時更新動態消息。另外，我們也將架設石虎保育網站，讓大家一起認識保育動物與 2018 臺中世界花博。尤其，市府團隊也正研擬針對石虎保育的自治條例，請各局處思考政策如何與石虎結合，藉以實踐生態友善的價值。而隨著天氣慢慢轉涼，花博也即將進入倒數。在距離正式展開前的 365 天，也就是今年的 11 月 3 日市府將開始「響徹 365 花開迎倒數」系列活動(11 月 3 日至	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 315 次市政會議列管案件一覽表

會議 日期：106 年 10 月 23 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	11 月 5 日)，結合臺中年度盛事「搖滾臺中」，接連在后里麗寶樂園、臺中公園都將舉辦搖滾演唱會，用最 high 的氣氛迎接花博！		
04	運動健康城，臺中有活力：臺中是座運動城市，除了設立運動局，重新檢視場館、設施及人才培育，我們也積極整合中部各縣市資源，以東亞青奧為例，五人制足球賽在彰化舉辦、輕艇則在南投舉辦，以區域聯合方式辦理大型賽事。而在大臺中區域計畫下，我們審慎規劃政策與土地發展，做對的事、把事做對，並察納雅言，不憂讒畏譏，就是市府施政品質保證，也更能貼近市民需求。此外，日前本府在議會進行本市國民運動中心專案報告，我也在此說明，新市府團隊上任後修改部分國民運動中心設計，是因為要符合在地民眾需求，把運動中心做到最好，我也會要求儘速完成工程。在此提出幾點說明： 一、太平國民運動中心：太平區人口增加快速，過去卻因城鄉差距，欠缺運動設施，因此市府編列經費興建太平國民運動中心。這是地方上的大事，上週六(10 月 21 日)，我也特地前往太平區公所，與在地居民及民意代表共同聽取簡報，了解相關規劃。太平國民運動中心座落於太平區坪林公園中，在設計上也讓運動中心融入地景，成為較透光且空間友善的建築，而不只是鋼筋水泥大樓。 二、北區國民運動中心：先前場館設計未臻完善，跳水臺高度不夠，未符合奧運等級比賽標準，經過改善後已解決此一	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 315 次市政會議列管案件一覽表

會議 日期：106 年 10 月 23 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	問題。 三、朝馬國民運動中心：原先羽球標準場地之空調不平均，易造成比賽有失公允，因此我們也加以修改，包括木地板亦重新設計，提升運動中心品質。 四、南區國民運動中心：原先須打掉戶外泳池，但經過修改後，我們讓室內泳池與室外泳池並存，採行室內收費、室外免費措施，讓地方人士皆大歡喜。 五、南屯國民運動中心：因緊鄰南屯國小與南屯市場，未來停車場將共用出入口，當地居民擔心未來塞車情況更嚴重，建議市府將停車場入口與出口位置對調，我們也從善如流加以研議，以確保市民權益。 六、潭子國民運動中心：市府努力解決土地取得問題，讓運動中心工程得以進行。 七、豐原國民運動中心：因都市計畫變更影響進度，但在豐原設置運動中心，無論服務人口數及區域位置皆有優勢，因此於豐富專案用地中進行區段徵收，供設置運動場館設施使用。 八、北屯國民運動中心：因原先所在地有國產署之用地問題未處理，於是我們更改運動中心場地，讓後續工程得以進行，這才是長遠之計。 九、大里國民運動中心：考量整體動線後，將球場改為田徑場，將新田徑場改至原籃球場位置，未來還會繼續編列經費，針對步道等設施重新規劃，讓民眾擁有安全、舒適之運動		

臺中市政府第 315 次市政會議列管案件一覽表

會議 日期：106 年 10 月 23 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	空間。		
05	治安模範城，臺中更安全： 一、掃蕩毒品績效顯著，今年上半年再度蟬聯冠軍：105 年上、下半年及 106 年上半年連續 3 期執行「警察機關加強掃蕩毒品工作計畫」，臺中市均榮獲內政部警政署評核六都第一！另外，校園防毒工作也是我們相當重視的。為強化學生對新興毒品的認識，我們以擬真毒品為教材，到校園加強宣導，以提醒學童防範留意，目前已到 171 所國高中巡迴宣導，並結合民間單位力量，希望能有效防範毒品入侵校園。 二、「每 10 萬人口犯罪指標案件發生數」及「每 10 萬人口全般竊盜發生數」均為六都最低：根據今年 1 至 9 月內政部警政署統計六都每 10 萬人口治安數據，中市犯罪指標發生數 199.01 件，發生件數六都最低！另外在全般竊盜發生數，發生件數同樣亦為六都最低。我們透過科技辦案、警民合作、偵防並重三大面向來強化治安，從數字上扎扎實實可以看到，臺中的治安，真的已經變好了！ 三、A1 類交通事故件數下降：內政部警政署評核 105 年度「道路交通事故處理品質」，臺中市榮獲全國甲組第一名，顯示我們不僅積極減少事故發生，並在事故發生後更能快速處理，提供民眾兼具效率及品質的優質服務。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
06	今日市政會議，感謝和平區林建堂區長，另針對市府「和平專	本府各機關	本府各機關：

臺中市政府第 315 次市政會議列管案件一覽表

會議 日期：106 年 10 月 23 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	案」召集人林陵三副市長及相關局處的努力給予肯定，為和平區帶來良好發展並再現繁華榮景。目前和平區其他成果也都陸續呈現，但和平區已走到新的發展階段，面臨如何留住人才的困境，因此未來將由市府各局處透過資源整合方式，共同協助和平區推動各項建設及計畫，協助原住民改善面臨的各項問題。		遵照辦理。
07	城市是文化的容器，文化是城市的靈魂；彩虹之美在多色並存，社會之美在多元共榮，文化的特性會注入社會成為創新的元素。我們對原住民族除了關懷更努力促進公平正義，使多數族群視為當然的觀念可以扭轉、進而對話，讓社會更加多元與和諧。除了今日之原住民政策報告，客家人、新住民等也於日前之市政會議上提出專案報告，這些族群對臺中來說是挖掘不盡的寶藏。而對原住民推出的政策-和平專案，更是我擔任市長以來最有意義的作為之一，未來也將持續致力於原住民政策之推展，進而達成弭平城鄉差距之目標。針對今日原民會專案報告「本市原住民政策推動成果與未來展望」裁示如下： 一、「都會區原住民族座談會」除了已經辦完的豐原、潭子區，應持續追蹤會議決議的辦理情形，也請盡速排定其餘行政區座談會期程。 二、請原民會參考中央做法，從統一計算標準開始，建構長期性的統計分析機制，持續增加原住民政策之計畫，也持續爭取中央前瞻建設之資源，重視民意並加速和平區之發	原住民族事務委員會 研究發展考核委員會 新聞局 教育局 和平區公所 觀光旅遊局 交通局 運動局 衛生局	原住民族事務委員會： 一、下一場次「都會區原住民族座談會」，暫定於 106 年 12 月辦理。 二、有關爭取中央前瞻建設之資源，本會內部現正進行滾動式修正增修案件，並發函請和平區公所增修新案，以協助提報。 三、提供綜融性、多元性的社會工作，採取因地制宜、貼近部落文化的服務，以尊重和確保原住民享有社會、文化福利權外，更大力「扶植」、「陪伴」原住民團體及原住民社工人員，賡續推動家庭社會工作，照顧弱勢原住民家庭及關懷遭風險之族人，營造一個可確保原住民生活福祉之公平正義的社會。 四、於 106 年 5 月 1 日增設都會區據點一處，市款編列支應，主要服務區域為本市都會區，由台灣原住民傳統文化暨領域保護協會承辦，以有效發揮關懷及協助之作用。 五、本會依林副市長依瑩指示於 106 年 10 月 30 日假大雅區公

臺中市政府第 315 次市政會議列管案件一覽表

會議 日期：106 年 10 月 23 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	展。 三、原鄉地區因醫療資訊、資源相對不足，常疏於嬰幼兒疾病的預防，尤其目前疫苗接種中，輪狀病毒疫苗仍為自費疫苗，請衛生局與和平區公所再加強宣導本府提供之原住民新生兒免費口服疫苗接種服務，讓醫療走入偏鄉。 四、本市原住民家庭服務中心於都會區與和平區僅各設一站。除市府預算投入外，也請原民會設法再強化與民間非營利組織的合作，增設都會區據點也提升服務能量，以有效發揮及時援助原住民族家庭困境、提供個案保護、照顧的核心功能。 五、「原住民族神話故事館」：請林依瑩副市長協助督導，召開跨局處專案小組研議，以期達到實質帶動原民文化、當地觀光與產業發展目的。 六、本府規劃設置之和平區河濱運動公園，實為衡平市民運動權重要建設，請運動局持續協助和平區公所盡速提供部落民眾休憩、健身空間。另外，有關博屋瑪國小操場新建工程，經過多次協調，終於完成設計規劃也解決土地撥用問題，請教育局積極尋求中央支持，儘快施工。 七、臺 8 線上線青山段打通是我們的目標，目前交通部已允諾在 107 年中(6 月底)完成臺 8 線臨 37 臨時便道工程，在完成通車安全評估後，將考量開放一般民眾及中型巴士通行，務請交通局主動追蹤，早日提供和平地區居民一條安全道路。		所區長室報告本會「105 年原住民綜合服務中心改造計畫(先期計畫及基本設計)」，並奉林副市長依瑩指示於「原住民族神話故事館計畫」經費核定前，本會原民中心展演活動先與大雅區公所、大雅區農會合辦小麥文化節系列活動及區公所主辦大雅音樂宴活動相互呼應，合作推動原民中心保溫計畫，以利於改造計畫前持續吸引原民中心文化展演參訪人潮，帶動大雅區觀光與產業發展。 六、以原住民文化傳承、導覽解說為主，輔以協助原住民文化教育及認識原住民族語等推廣等相關工作。 七、有關本市原住民政策推動，本會將依示製作影片及文宣。 八、自達線地區由南到北分別有三叉坑部落、雙崎部落、竹林部落、烏日坑部落、達觀部落及桃山部落等，該地區有許多特色產業(如甜柿、柑橘及蔬菜等)及景點(如桃山部落的山蘇林(前有賽德克巴萊、西遊記等片之拍攝場地)、達觀部落的竹管屋、雙崎部落的瞭望台等等)、雖然地方特色豐富，但以往遊客只為了買甜柿而短暫駐足，並未充份認識當地的特色景點及美麗的泰雅文化，因此，本會在 106 年度推動辦理「和平區自達線部落生態旅遊培力計畫」，為該地區部落族人量身訂做，透過完整的培訓課程、田野調查搜集部落的生態資源及專業團體的輔導，讓部落族人可以從遊程的規劃、宣傳到執行都可以獨立運作，不只創造部落商機，也結合在地生態資源(特色產業、景點及泰雅文化)，讓部落產業得以永續發展。

臺中市政府第 315 次市政會議列管案件一覽表

會議 日期：106 年 10 月 23 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	八、為提升當地觀光發展、吸引遊客到訪，應檢視和平區觀光環境及設施，以龍谷瀑布為例，目前步道復建工程正進行可行性評估，我們希望讓旅客到谷關就可以造訪龍谷瀑布，成為當地觀光亮點，因此請加速推動工程進行。 九、博屋瑪國小是本府推動的全臺第一所原住民族實驗教育小學，但實驗教育不只是限於國小階段，請教育局規劃向上銜接(國、高中職)，納入相關機關(包含中央與地方)及熟悉部落文化、民族教育、課程發展領域、課輔等專家學者，思考原住民族群的需要進行規劃，讓原鄉孩子找回自我認同感。 十、有關國際志工方面可與和平區多結合，在近期社會局與民間協會(原住民深耕德瑪汶協會)合作辦理的「大安溪泰雅部落工作營」經驗基礎上，進一步擴大到其他原鄉部落，讓社區服務、國際交流、文化體驗同時發酵。 十一、本市原住民政策推動，已逐漸展現成效。請新聞局與研考會共同協助原民會加強宣傳。以和平專案為例，可製作影片及文宣，向各界說明市府對偏鄉發展之投入。 十二、和平區桃山部落是日前賽德克巴萊、西遊記等片之拍攝場地，惟此地區仍亟需資源挹注，未來請積極納入和平專案內研議，讓部落發展更為興盛。 十三、和平地區人才流失問題嚴重，為使人才願意留在當地，應積極提供好的生活環境，區公所附近有近一千多坪之土地，土地上之老舊建物請納入和平專案內研議加以修		九、另有關公有原住民保留地部份本會配合協助辦理使用權同意書核訂工作。 研究發展考核委員會： 一、業於 106 年 10 月 27 日將本會列管原民會主政重大業務(大雅原住民族神話故事館、霧峰花東及太平自強兩新村原地重建)最新辦理情形、和平專案大事紀等相關資料電郵本府新聞局，以協助該局製作文宣、影片。 二、有關「將桃山部落納入和平專案研議」及「將和平區公所附近老舊建物納入和平專案研議」等 2 部分，本會皆已錄案列管，並於 106 年 11 月 1 日以中市研管字第 1060014888 號函請各權責機關研提辦理方案。 新聞局： 本局業協調本地有線電視製作行銷短片，預計年底前完成，俟完成後利用網路或電子媒體平台協助露出。 教育局： 一、為承接博屋瑪國小原住民族實驗教育，本市立和平國民中學已提出民族實驗教育計畫並於 106 年 9 月 26 日經本市學校型態實驗教育審議會通過在案。 二、於 106 年 10 月 30 日將修正後之實驗教育規範函送教育部國教署進行審查，目前已進入審查階段。

臺中市政府第 315 次市政會議列管案件一覽表

會議 日期：106 年 10 月 23 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	繕考慮作為長照 B 級區塊場域或爭取前瞻資源，讓偏鄉地區人才不致大量流失。		三、有關操場經費，俟土地撥用核定文收到後，再請學校提供概算報局審議。 和平區公所： 本府有關機關函請本所協助加強宣導市府原住民新生兒免費口服疫苗接種服務，本所將配合加強宣導。 觀光旅遊局： 本局已於 105 年 12 月 27 日委託專業顧問公司辦理「臺中市和平區龍谷瀑布步道復建工程可行性評估委託技術服務」，並於 106 年 9 月 13 日假和平區公所召開地方說明會，了解當地民眾想法及需求，本案目前辦理期末報告階段，預計於 12 月底完成可行性評估。 交通局： 查該路段修建及規劃開放車種通行係屬交通部公路總局第二區養護工程處權責，本局刻正持續追蹤該處有關中橫修建與開放一般民眾通行事宜，次查本局已於 106 年 10 月 17 日參加該處召開「台 8 臨 37 線通行乙類大客車安全評估委員會」組織章程及組成協商會議，並本市府立場配合辦理相關事宜或提供意見。 運動局：

臺中市政府第 315 次市政會議列管案件一覽表

會議 日期：106 年 10 月 23 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			一、有關公所提送之補助申請計畫書，經本局審查完竣後，業於 106 年 8 月 2 日函轉教育部體育署(該署於 8 月 4 日錄案審辦)，依據 9 月 8 日召開複審會議，原則同意旨案所提運動場及相關附屬運動設施部分，惟須俟水保工程完工且取得相關證明文件後，再依「教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點」規定，納入本次複審會議審查意見，研提運動場及相關附屬運動設施之申請計畫。 二、本局業於 9 月 28 日函請公所依上開會議決議事項，納入複審會議審查意見修正相關申請補助計畫文件，於水保工程完工並取得相關證明文件後，函送本局轉陳體育署爭取核定補助經費。 三、本府業於 10 月 5 日召開跨局處協調會議，會議決議後續將由本府水利局協助本案之水保工程，俾利體育署核定補助經費。 衛生局： 一、依據本市輪狀病毒接種計畫辦理疫苗補助，補助對象為設籍於臺中市者、具有低收、中低收入戶或原住民身分之出生 6 週到 6 個月大嬰兒，符合本市補助資格之嬰兒，可至本市各區衛生所免費接種口服輪狀病毒疫苗 2 劑。 二、本局擬函請本市各區衛生所、戶政事務所及區公所加強宣導本府提供之原住民新生兒免費輪狀病毒口服疫苗接種

臺中市政府第 315 次市政會議列管案件一覽表

會議 日期：106 年 10 月 23 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			服務。

臺中市政府第 316 次市政會議列管案件一覽表

會議 日期：106 年 10 月 30 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
01	各位同仁早安，首先我們恭喜這次在宜蘭主辦的全運會圓滿落幕，也很開心的要跟大家分享，本市代表隊在這次全運會中表現不俗，以 49 金、48 銀、51 銅的成績位居全台第 4 名。這次代表隊遠征宜蘭為本市爭取榮耀，其中，登山車越野賽與自由車 9 個項目奪得冠軍；輕艇激流標杆男子單人愛斯基摩艇、男子單人加拿大式及女子單人愛斯基摩艇共奪下 3 面金牌；田徑男子 400 公尺接力更締造連七屆金牌紀錄；田徑選手也跑回馬拉松決賽銀牌；我們的男籃代表隊則擊敗金門，拿下銅牌，這些亮眼成績，代表臺中在體育運動的發展上已有成果。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
02	今天市政會議，很榮幸邀請到臺北世大運執行長蘇麗瓊及發言人楊景棠擔任我們的與會貴賓，為我們分享這次臺北舉辦世大運的成功經驗。人稱「臺北世大運最重要的背影」的蘇執行長，以及在世大運行銷及宣傳上表現突出的楊發言人，他們的分享絕對能為我們舉辦東亞青年運動會提供借鑑。我更希望邀請蘇執行長擔任東亞青奧籌委會的委員及諮詢委員會的副主任委員，期待 2019 東亞青奧的舉辦，讓臺中在世界舞台發光發熱。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
03	上週市政分享如下： 一、上禮拜五至周日(10 月 27 日至 29 日)一連三天，市府在中興大學舉辦第一屆臺中學國際研討會，吸引臺中產官學各界熱烈參與，我也以「人智·臺中學與國際對話」為題，發表專題演講。辦理此研討會是因應臺中整體發展，進行臺	研究發展考核委員會 本府各機關	研究發展考核委員會： 臺中學選讀目錄內容包含：臺中學國際研討會論文集、大肚山及大甲溪流域等資源調查計畫、文化局出版臺中學書籍及公訓中心終身學習講座等，因相關計畫及研究於年底陸續結案，將俟完成搜集資料後，籌組臺中學選讀推薦小組，辦理編纂選讀目錄事宜。

臺中市政府第 316 次市政會議列管案件一覽表

會議 日期：106 年 10 月 30 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	中更系統性之調查、研究與詮釋，也藉此活動讓國際看見臺中、肯定臺中；臺中學不僅進行大肚山及大甲溪流域等資源調查計畫，市府也出版許多臺中學相關書籍(去年與今年合計共 10 本書)，並辦理終身學習講座，在此期許各機關能將臺中學結合明年花博與後年蘭花展，將市府的活動或政策連結，也請研考會編纂臺中學選讀，用人智學角度看臺中，讓世界更加認識臺中。 二、彩虹眷村再度獲國際肯定，入選知名旅遊指南祕密奇跡：國際知名旅遊指南孤獨星球(Lonely Planet) 近期推出新書「世界的祕密奇跡」(Secret Marvels of the World)，點出全球 360 個遊客可能不熟悉但值得探索的驚奇景點，臺中「彩虹眷村」雀屏中選，與宜蘭「茵寶貝博物館」成為全台唯二入選景點。這也是彩虹眷村繼獲選英國旅遊網站全台十大 Instagram 打卡點、日本網友最想去的拍照景點後，第三度受到國際肯定。 三、打造創意城市，國家漫畫博物館落腳臺中：歷經兩年努力，本府成功於 10 月 28 日與文化部簽署 MOU，讓國家級漫畫博物館落腳臺中。我們不只做硬體設施，還兼具軟體發展，配合 VR、AR 產業築巢引鳳，建立 ACG 產業，期許以後臺灣的漫畫、電影文創等，都在臺中蓬勃發展。此外，臺中作為一座影視文化城，我們做了諸多努力，位於霧峰之中臺灣影視基地本週即將上樑，國際動畫影展也已邁入第三屆，成為世界第五大城市動畫展，今年也舉辦國際動		本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 316 次市政會議列管案件一覽表

會議 日期：106 年 10 月 30 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	漫博覽會；我們並著手將第四市場改造成漫畫家、插畫家的基地，讓漫畫成為豐富臺中生活的新亮點。我希望在臺中的成長能注入動畫、漫畫、插畫的元素，為臺中激發創意，成為 ACG(Anime 動畫、Comics 漫畫、Games 遊戲)產業的中心。 四、「三惡轉為三善」，外埔綠能發電廠動工：全台第一座生質能源廠「臺中市外埔綠能生態園區」已於 10 月 24 日開土動工。這座綠能發電廠將「三惡轉為三善」，包含化解舊廚餘廠鄰避設施阻礙地方發展的印象、解決每日本市 150 噸廚餘以減輕焚化爐負擔，以及減輕焚燒稻草產生的空氣污染等，可謂一舉三得。此外，外埔綠能生態園區還擁有 3 項第一，包含：最大廚餘厭氧發電廠、最大稻稈氣化發電廠、最大綠能發電。預計完工後每年可以提供近 1 萬戶一整年的家庭用電，且減少全臺中 40%廢棄稻稈，減輕因焚燒稻草造成的空氣汙染。我們並將其與花博結合，呈現「花現 GNP」意象，結合生產、生態與生活，還包括廢棄物回收再利用，打造循環經濟。 五、屋頂種電，臺中努力實踐：行政院 10 月 25 日宣布「綠能屋頂、全民參與」行動方案，我們樂見中央推動「屋頂種電」，市府也以身作則，帶頭做起，再搭配離岸風電，讓臺中的空氣品質獲得顯著改善。太陽能是臺中相當好的資源，若加速在 2020 年產生 300 萬瓩電力，就相當於 6 座臺中火力發電廠機組；若有 100 萬瓩電力在臺中，就等於		

臺中市政府第 316 次市政會議列管案件一覽表

會議 日期：106 年 10 月 30 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	有 2 部機組可除役。再加上離岸風電與生質能源，臺中會是能源轉型的重要基地，也能大幅減低空污。另一方面，我們也協調中火配合降載減排、補助業者將鍋爐從燃油改為燃氣、補助淘汰二行程機車，同時爭取中央支持減少臺中的移動污染源，特別是貨車與汽機車，也思考讓柴油車退場，積極興建公共運輸，對私人運具則加嚴管制，獎懲並進。市府致力空污改善的努力沒有白費，近來不僅「空污鬥士」中興大學教授莊秉潔給予肯定，環保團體日前也頒發市府 3A 優良級指標，在此期許市府團隊持續努力提升臺中空氣品質。		
04	針對今日運動局專案報告，感謝世大運蘇麗瓊執行長針對本市舉辦 2019 東亞青奧所作努力給予肯定，針對以下各項寶貴建議，也請相關機關納入參考： 一、賽事期間之天氣因應及電力盤點相當重要：世大運舉辦時間為 8/19~8/31，面臨供電吃緊及極端氣候的挑戰，以世大運運動場館與林口選手村住宿為例，除了進行包括地震颱風等相關應變措施之演練外，為確保不發生斷電危機，也與臺電合作，要求於選手村另外施作設備第二迴路，同時也要求不能將選手村做為限電地區，因此上次全臺 815 大停電時，林口選手村完全沒有斷電情形發生。 二、賽程安排方面，首日需安排臺灣選手有望獲獎的賽程：在比賽首日由臺灣選手奪得佳績，有助激起臺灣人民的支	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 316 次市政會議列管案件一覽表

會議 日期：106 年 10 月 30 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	持，進而關注運動賽事。根據剛剛運動局的簡報，自由車與輕艇看起來是我們較為拿手項目，但戶外舉辦賽事，風險性較高，場地規劃也要格外留意，以自由車而言，包括比賽車道安全性、車道旁樹枝等，各種因素都要事先考量；輕艇部分，水域穩定則是重要影響因素，務必於賽前規劃妥當。 三、行銷 2019 東亞青奧之 LOGO，強調色系管理：本次東亞青奧之 LOGO 顏色非常漂亮，除了運用於平面宣傳及場地佈置氛圍的營造，也要與周邊商品相互結合。依台北世大運經驗，包括較具負面連結的垃圾筒、選手村窗簾等，由於採防火材質無法自由選擇色彩，為避免與 LOGO 色系不符，皆採白色處理之外，世大運的選手村及場館均儘量納入色彩管理，有效營造整體氛圍。世大運這方面啟動較慢，建議東亞青奧色彩管理及品牌營造可盡早進行，全方位考量，讓整體規劃更具一致性。 四、青年活力、綠色奇蹟與展望未來，可以有更上位之願景目標：建議在這三項核心理念之外，可以再設置一個更上位的願景目標且不能過於抽象，突顯要做哪些事，藉此成功建立臺中品牌。 五、志工在賽事期間扮演關鍵角色：外國選手對臺中的第一印象，取決於志工角色的印象，因此隨隊志工與語言志工在比賽期間角色就顯得重要，務必強化志工的國際禮儀等相關培訓。在世大運志工招募，我主張團隊模式優先，招募		

臺中市政府第 316 次市政會議列管案件一覽表

會議 日期：106 年 10 月 30 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	不足時，再採行個人招募，因為採團隊模式，不僅成員彼此熟識，且有一位 Leader，對於志工功能發揮有很大助益。屆時，東亞青奧志工招募如採個人模式，我也建議招募後要先建立組織團隊，讓志工角色發揮更加健全。 六、東亞青奧籌備期間，跨局處的功能協調非常重要：籌備賽事，每個委員會的功能都很重要，不僅報告工作進度，每個委員會或工作小組也要清楚知道自己的任務為何、工作重點在哪，以臺北世大運為例，市府民政局發動 12 區成立「熊蓋讚親善團」，負責很大的行銷工作。例如至捷運站行銷時，就需要與捷運公司充分合作，也需要局處提供獎品，透過合作達到自己的任務目標。因此重點在於讓每個委員會、每位成員角色都擁有不同的功能，才能讓賽事順利完成、圓滿落幕。 七、場館周邊排水功能務必事前確認：以臺灣人做事之個性，場館的完工定能於比賽前完工，因此不需太讓人費心；我認為更重要的，是場館周邊水路系統運作必須確保一切正常，賽前須做好確認，不要因為場館外面的積水影響到場館內部。此外，場館周邊交通問題，如停車場，也需事前規劃，杜絕比賽期間之交通不便問題產生。 八、場館開幕時機點需多方考量：過去臺北曾發生場館不敢太早完工，因為一完工市民就會要求開放，但開放後就會產生一連串維護問題，因此建議市府考量不同民情，作為開放場館之考量因素。同時，我也提醒每個場館要做壓力測		

臺中市政府第 316 次市政會議列管案件一覽表

會議 日期：106 年 10 月 30 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	試，如最多人潮測試之廁所清潔、電梯、附近交通運具等，確保場館能負荷人潮與選手之各種需求。 九、開幕進場式絕不允許有狀況產生：比賽的開幕式進場是比賽揭幕之序曲，絕對不能出狀況，以世大運為例，在電力方面，我們使用 2 個迴路，若不幸 2 個迴路都斷了，我們還備有人工發電機，但發電機要讓全部設備運作需時 40 分鐘，為此我們特地準備備案，請樂團準備 40 分鐘的表演作為因應。可惜世大運由於遭遇反年改抗議而讓開幕式無法順利進行，這是我們始料未及的，相信東亞青奧可以在這部分做得更為周全。 十、提升市民參與度：臺灣人觀看運動比賽之風氣並未相當盛行，市府民政局發動 12 區成立「熊蓋讚親善團」，動員數萬人次進行宣傳，除了一連串文化活動，也在捷運站動員行銷，有效提升市民參與及售票成績，再加上首日臺灣溜冰即得金牌、舉重更破紀錄，成功吸引市民的目光。另外，要讓市民願意積極參與，媒體定調最為重要，從第 1 年的 11 月到第 2 年的 8 月，我們拍了 4 支影片，多方強調世大運是一場能讓家人在比賽現場加油的賽事。第一支影片「選手回家比賽」，我們選在農曆年前播出，定調主場優勢，成功翻轉大家印象；第二支是「世界光臨」；第三支是「臺北 IN MOTION」；第四是「我們一直都在」，四部宣傳定調後，其他新聞平面與行銷都以此為基底，最後成功行銷台北世大運。		

臺中市政府第 316 次市政會議列管案件一覽表

會議 日期：106 年 10 月 30 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	十一、資訊系統須確保不能有突發狀況產生：臺灣目前沒有任何一家廠商能專精所有賽事項目之計時計分系統，然而由於臺灣的招標規定只能由一家取得且費用不高，得標廠商也只能透過尋找合作廠商來提供服務，因此有的項目做得很好，有的項目例如「溜冰」就出了狀況，這部分東亞青奧需格外謹慎。此外，會場聖火部分，世大運也在玉山取下聖火，由於是明火，很怕熄滅，所幸我們找到的台中廠商「愛烙達」提供品質很好的火炬，讓燃燒時間由 15 分鐘延長到 20 分鐘，也創下有始以來最長之紀錄，相信有擁有在地優良廠商的台中，也能順利克服問題，做得更好。 十二、觀眾席市民手拿之旗幟，建議採從寬認定模式：2019 東亞青奧在臺灣舉辦，採用國旗登記會旗，因此比較沒有問題。過去臺北世大運舉辦，若場內有一支國旗，我們就發 2 支會旗，我們也希望在運動裡面不要帶政治性，因此原則上用協商不取締方式為之。另外，賽事 LOGO 行銷部分，過去曾發生北市府各局處太過認真，除了新信封把世大運 LOGO 印上外，連罰單上也印有世大運 LOGO，招致民眾不滿，後來品牌小組成立後，就儘量減少此種負面行銷方式，避免造成反面效果。		
05	楊景棠發言人的建議，也請相關機關納入參考： 一、活動代替廣告文宣：比起國外，臺灣人對運動賽事較不熱	本府各機關	本府各機關：遵照辦理。

臺中市政府第 316 次市政會議列管案件一覽表

會議 日期：106 年 10 月 30 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	衷，臺灣人比較注重選手之表現，因此在比賽期間，我們用活動代替宣傳與文宣，例如社區的勁舞比賽結合世大運拍照與大家分享，比起花錢拍廣告與發放文宣，更有效益。 二、突發天氣狀況之應變：天氣因應與電力設備最為重要，我們可以透過賽前的多次測試，對突發情形預作規劃與即時之調整。 三、奧會模式及中國問題：大型賽事不免除一定會受到中國政治上之干擾，但此次賽事主體均為青少年，因此建議將政治上之影響降到最低。 四、WIFI 建置非常重要：世大運為方便各國選手在餐廳、大眾運輸、選手村，即時將影音等各項資訊上傳至社群軟體，加強宣傳，因此於賽事期間，我們於選手活動地點建置充足之 WIFI 設施，建議東亞青奧參考。 五、賽事結合市政宣傳：世大運舉辦時，媒體曝光量很大，因此如能將賽事結合市政宣傳加以行銷，將能發揮事半功倍的效果，例如公車道、花園步道、登山口均能設置賽事意象廣告，是最有效益之宣傳方式。 六、簡報文字修正建議：簡報中傳承賽會「遺產」建議改為「資產」會較正面，同時思考賽事結束後，要留給臺中是什麼東西，都有賴各局處之全體動員，全力迎接比賽之來臨。		
06	今日感謝蘇麗瓊執行長與楊景棠發言人親自與會分享寶貴經驗。不論哪個城市舉辦國際性賽事，我們都是臺灣隊，我也認	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 316 次市政會議列管案件一覽表

會議 日期：106 年 10 月 30 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	為市府就是一個團隊，身為領導人，首要就是凝聚團隊向心力，才會擁有城市光榮感。臺中過去不曾舉辦大型國際型賽事，2018 花博與 2019 東亞青奧將是讓世界看見臺中的最好機會，各機關務必積極籌辦，同時針對各種情況預為準備、防患於未然。此外，人才及志工需求、企業參與、宣傳行銷等，市府也落實資源整合，期待凝聚團隊共識，讓這兩項國際盛會共榮共好；未來，市府也將積極爭取主辦「2030 亞洲運動會」，將臺中及臺灣推展至國際，提升全民對運動的認同感，形塑城市光榮。由於 2019 東亞青奧是第一屆舉辦，因此賽事舉行後，要留下何種資產(legacy)，是我們需思考之處。此次賽事主題訂為 YOUNG and GREEN，YOUNG 就是運動之主題-青年人，讓青年成為活動之主角，減少政治上干擾，一切以選手為主。GREEN(指環保)則是要「綠色極大化」，例如響應東京奧運，將規劃東亞青奧製作環保獎牌(以廢手機金屬做原料)，未來結合臺中綠能、甚至可以研議做綠色獎牌之可行性，呈現台灣特色，也為東亞青奧植入臺中基因。另外，臺灣目前有左營國家選手訓練中心，中央也正評估在臺中設立國訓中心中部基地之可行性，將以培養青少年與特定運動項目人才為主，畢竟運動人才培訓需要利用科學、醫學、大數據、企業認養等方式，才能有效提升選手表現。此外，我也認為運動是團結國人最好的媒介，2019 東亞青奧是首屆賽會，盼建立以年輕人為主體，帶動城市文化交流的標竿，並積極整合中、彰、投、苗地區既有資源與運動場地，配合中央國家運動園區整體興設與人才培育		

臺中市政府第 316 次市政會議列管案件一覽表

會議 日期：106 年 10 月 30 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	計畫，以區域治理模式完備台灣競技運動發展能量。		
07	針對今日運動局專案報告「接棒世大運：東亞青奧暨運動場館籌辦情形」裁示如下： 一、經費支援：2019 東亞青奧為台灣首次籌辦奧運體系之國際運動賽會，非單純運動賽事，全國人民對此均有所期待，請運動局將本市運動政策「上位計畫」及「運動產業發展計畫」提出與教育部及體育署討論，並向「體育運動發展委員會」提報本市東亞青奧相關報告與計畫，尋求並擴大中央資源挹注。 二、本次賽事我們可以使用奧運五環，因此請新聞局向臺北市政府請益，加速完成形象識別系統(Logo、Slogan、吉祥物)，並協助將「2018 臺中世界花卉博覽會」與「2019 東亞青奧」併同宣傳，進行雙向宣傳之連結。 三、請觀旅局及早整合中臺灣觀光產業資源，製成相關文宣品及優惠套裝行程，吸引國際觀光客於比賽期間來臺觀光，同時做好城市行銷準備，增加運動觀光產值。 四、為利 2019 東亞青奧賽事能順利進行，各場館的整建進度、品質等請黃秘書長督導，務必如期完成。 五、針對本市自選種類「自由車」部分，除了鰲峰山戶外場地外，由於新建符合國際競賽標準之自由車館，也可供競速類型的賽事使用，帶動運動休閒風氣，因此請運動局與教育部持續溝通，讓臺中加速落成一座室內自行車競賽場。	新聞局 運動局 觀光旅遊局 都市發展局	新聞局： 本次賽事識別系統刻正進行調整，並於 11 月 10 日向與市長報告。 運動局： 一、有關指示事項第一點，本局於 106 年 9 月 8 日臺中市經濟發展諮詢委員會 106 年度第 3 次會議中，邀集本市各運動產業針對臺中市運動產業發展提出方向與策略；會中提出臺中市運動產業發展計畫，擬定 12 項執行策略，後續將向教育部及體育署討論本市政策方向。另有關向「體育運動發展委員會」提報本市東亞青奧計畫乙節，業依示賡續辦理後續規畫，尋求與擴大中央資源挹注。 二、有關指示事項第四點，2019 東亞青奧賽事各場館整建進度：截至目前各場館修繕之進度如期進行，本案亦將於各場館修繕的過程，注重及加強品質的管控，俾利各場館能符合國際場地標準。詳細資料如下： (一)臺中市立雙十國中田徑場(田徑暖身場地)、臺中市立大里高中田徑場(田徑練習場地)、國立臺灣體育運動大學體育館(跆拳道比賽場)、國立臺灣體育運動大學體操館(跆拳道暖身場地)、中興大學體育館(武術比賽場地)，目前進度已提報修繕計畫，教育部體育署已於 10/12 召開「2019

臺中市政府第 316 次市政會議列管案件一覽表

會議 日期：106 年 10 月 30 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	六、臺中作為一座綠色城市，除了降低污染還包括在交通、能源、農業等高效率利用，因此如何於東亞青奧賽事中呈現本市綠色城市之特點，請臺中市運動產業發展諮詢委員會詳加規劃。 七、林陵三副市長提示，臺北世大運以林口國宅作為選手村，由於本市也有社會住宅興建，請運動局、都發局及觀旅局研議並考慮有無先行作為選手村功能之可能。 八、林依瑩副市長表示，後續市府還會陸續招募東亞青奧工作人員，將以具有臺北世大運經驗之人員為優先晉用對象，除了經驗傳承，也能有助加強賽事運作順利。		臺中東亞青年運動會」場館整修計畫審查會議。 (二)國立臺灣體育運動大學田徑場(田徑比賽場地)，目前進度已提報修繕計畫，教育部已於 9 月 27 日前往現場會勘，並提出修改建議，國立台灣體育運動大學預計 11 月 13 日重新檢送體育署審查。 (三)臺中市網球中心(網球「含軟網」比賽場地)，預計 107 年底全區竣工；后里馬場(沙灘排球比賽場地)，屬花博園區工程，預計於 107 年 6 月竣工；清水鰲峰山自由車場(自由車比賽場地)，進行招標作業中。 (四)北區國民運動中心(水上運動)、臺中市政府臺灣大道市政大樓府前廣場(三對三籃球)、朝馬國民運動中心(羽球)、彰化體育館(室內五人足球)、中港體育館(桌球)、好運來洲際宴展中心(柔道)、大中保齡球館(保齡球)、南投日月潭伊達邵碼頭(輕艇)，刻正辦理場地空間使用規劃。 三、指示事項第五點，有關設置室內自由車館部分，本局業與台糖公司研商開發模式，後續將積極向體育署爭取中央補助，以建置本市自由車館。 四、指示事項第六點，有關東亞青奧賽事中呈現本市綠色城市之特點部分，將請本府環保局及低碳辦公室協助提供綠色城市執行成效，並請農業局及花博辦公室提供花博展覽循環經濟之規劃資料，以研擬東亞青奧賽事推動綠色城市方案，提送本市運動產業諮詢委員會研議討論。 五、指示事項第七點，為符應綠能理念，2019 東亞青奧並未興

臺中市政府第 316 次市政會議列管案件一覽表

會議 日期：106 年 10 月 30 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			建選手村，預計以臺中市區飯店、旅館等作為各奧會貴賓、教練、領隊、選手等相關人員膳宿安排，爰須考量選手膳食及居住環境、服務、人力等品質問題，若以本市社會住宅作為選手村，則需考量相對飯店更多配套措施，因此，以社會住宅作為選手村的可能性，將請膳宿服務處納入評估及考量。 六、指示事項第八點，屆時招募東亞青奧工作人員，若前來應聘人員具臺北世大運經驗之人員，亦符合本局 2019 臺中東亞青奧籌備處相關徵才資格與需求，將列為優先晉用對象。 觀光旅遊局： 一、有關套裝遊程部分： (一)後續將區分免費城市導覽及自費套裝遊程，城市導覽部分將規劃數條本市導覽行程提供選手、隨隊成員、技術官員、媒體與貴賓免費報名參與；自費套裝行程部分，則併同城市導覽委外規劃辦理包裝中臺灣觀光行程，套裝行程經審查過後，未來將放置於東亞青奧官方網站作友善連結，提供參與者更完善之觀光資訊。 (二)本局中台灣好玩卡計畫 106 年度已整合中臺灣 6 大樂園推出樂園 2 日暢遊卡，旅客可於首次進入樂園起，48 小時內，前往中臺灣各大樂園(包含西湖渡假村、麗寶樂園、東勢林場、泰雅渡假村、杉林溪、劍湖山等)，

臺中市政府第 316 次市政會議列管案件一覽表

會議 日期：106 年 10 月 30 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			無限次暢遊各樂園。另中臺灣溫泉為一大特色，包含泰安、大坑、谷關、東埔、北港溪、埔里等區，目前已整合溫泉業者推出精選溫泉任選卡，旅客持卡可至溫泉合作店家享受泡湯之樂。透過這些豐富的旅遊產品，旅客享有一卡暢遊中臺灣之便利旅遊模式。 二、有關文宣品部分，為積極整合中臺灣 7 縣市整體觀光資源行銷，本局將於 106 年底製作中臺灣觀光聯合宣傳摺頁，內容包含中臺灣觀光景點、人文生態及美食購物等豐富資訊供遊客參考，並為加強國際行銷宣傳效益，特別規劃中、英、日、韓 4 種語言版本各 5,000 份，以利提升 2018 花博及 2019 東亞青運觀光行銷宣傳效益。 三、有關本市社會住宅作為選手村功能之可能部份：經徵詢本府都發局，本市興建中社會住宅共 9 案，其中「豐原安康段」社會住宅預計於本年 12 月完工、2018 年 5 月入住，「大里區光正段」社會住宅預計於 2018 年 12 月完工、2019 年 5 月入住，「太平區育賢段一期」社會住宅預計於 2019 年 12 月完工，其餘「梧棲三民段」等 6 案社會住宅均於 2020 年之後完工。基上，考量本市社會住宅興建工程進度，尚難配合 2019 年 8 月份舉行臺中東亞青年運動會，作為選手村使用。 都市發展局： 有關本市社會住宅作為選手村功能之可能部份，說明如下：

臺中市政府第 316 次市政會議列管案件一覽表

會議 日期：106 年 10 月 30 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			一、目前本局住宅發展工程處興辦之社會住宅總計 18 處，其中已動工者計 4 處，為豐原區安康段一期、大里區光正段一期、太平區育賢段一期及精密機械科技創新園區「勞工住宅」社區，餘 14 處尚於規劃設計階段。 二、本市所承辦之東亞青奧活動係於 108 年 8 月 24 日至 31 日舉行，茲前開已動工之 4 處社會住宅，預定完工日期分別為豐原區安康段一期 106 年 12 月、大里區光正段一期 107 年 9 月、太平區育賢段一期 109 年 2 月及精密機械科技創新園區「勞工住宅」社區 108 年 9 月，其中豐原區安康段一期及大里區光正段一期於 107 年中及 108 年初即有社會住宅承租者入住，太平區育賢段一期及精密機械科技創新園區則未及於上開活動舉行前完工，另 14 處尚於規劃設計階段之社會住宅，其完工日均於 109 年後，爰於期程上尚難配合 2019 東亞青奧活動，因此本局不建議上開社會住宅提供做為選手村使用。

貳、研究計畫及府列管標案辦理情形

一、研究計畫

106 年 10 月份臺中市政府委託研究案執行進度列管月報表

105 年度

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期限		各期報告審查 完成日期					研究經費 (千元)	辦理情形	執行進度	管考 建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
105	008	市定古蹟「外埔劉秀才宅」修復及再利用計畫	文資處	財團法人成大研究發展基金會	林宜君	105/07/07	107/01/15	105/09/30	105/12/31	106/04/30	106/09/30	106/12/31	1,470	該案於 106 年 8 月 9 日辦理第一次期末審查會，惟該次審查結果為未通過，目前刻正辦理期末報告修正稿書面初審作業，倘初審通過，將擇日召開期末審查會。	落後	繼續列管
								105/07/07	105/09/02	106/04/11						
105	009	「市定古蹟詔安堂」修復及再利用計畫	文資處	財團法人成大研究發展基金會	卓雯雯	105/06/01	106/12/31	105/10/30	105/12/31	106/05/30	106/09/22	106/11/30	1,500	於 106 年 10 月 26 日召開期末報告審查會議，審查結果，因研究方向需大幅修正，本次審查未通過，並給予發文後兩個月內提送修正後期末報告。	落後	繼續列管
								105/10/20	105/12/12	106/05/09						
105	010	市定古蹟彰化銀行繼光街宿舍修復及再利用計畫	臺中市文化資產處	財團法人成大研究發展基金會	林宜君	105/11/09	107/05/30	105/12/20	106/05/30	106/09/30	107/02/28	107/03/30	1,480	於 106 年 9 月 18 日召開期末報告書審查會議，審查結果未通過，請廠商於審查紀錄發文日 60 天內提送修正後期末報告書，俾利辦理第二次期末審查。	符合	繼續列管
								105/11/09	106/01/26	106/06/01						

106 年度

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期報告審查 完成日期					研究經費 (千元)	辦理情形	執行進度	管考 建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
106	002	利用物聯網技術整合環境污染監測之先期研究計畫	環保局	逢甲大學	梁正中	106/03/13	106/12/10	106/03/10	106/04/28	106/07/07	106/10/31	106/11/20	850	期末報告審查會業於106年10月25日辦理完竣，審查結果依委員意見修正後通過。	符合	繼續列管
								106/3/10	106/04/18	106/06/29	106/10/25					
106	003	臺中市社福制度整合研究-以租金補貼及社會住宅照顧對象為例	都發局	財團法人國土規劃及不動產資訊中心	楊賀雯	106/02/09	106/12/31	106/01/15	106/03/17	106/06/08	106/09/15	106/11/30	1,130	期末報告修正稿業於106年10月25日審查通過。	落後	繼續列管
								105/12/16	106/03/07	106/05/31	106/09/28					
106	004	2018 臺中世界花卉博覽會大型活動-安全作業指引(以常見重大災害為例)研究暨教育訓練案	消防局	瑞鉅災害管理及安全事務顧問(股)公司	馬士元	106/05/18	107/01/31	106/05/09	無	106/10/06	107/01/19	107/01/31	785	期中報告業於106年10月5日審查通過。	符合	繼續列管
								106/05/09	無	106/10/05						

二、府列管標案

臺中市政府 106 年 10 月份 府列管標案與前月進度比較

資料下載時間：106.11.06

各月執行進度累計(比較)	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	總計	解除列管件數
106 年 10 月	416 件(91.43%)	26 件(5.71%)	3 件(0.66%)	10 件(2.20%)	455 件	12 件
106 年 9 月	408 件(90.87%)	30 件(6.68%)	4 件(0.89%)	7 件(1.56%)	449 件	4 件
比較	+8 件	-4 件	-1 件	+3 件	+6 件	+8 件

(一)學校工程

執行進度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	總計	擬解除列管件數
件數小計	41 件(89.13%)	3 件(6.52%)	2 件(4.35%)	0 件(0.00%)	46 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	103DD00322	發包工程	教育局/國民小學/永順國小	臺中市大肚區永順國民小學南棟及北棟老舊校舍拆除重建工程	86,000	79	70	-9	流廢標次數：0 次，期程修改次數：1 次 3FL 鋼筋綁紮、模板工程、機電工程、外部鷹架搭設、2F 結構體灌漿	落後原因： 1. 承商考量地質現況等因素，建議擋土支撐型式變更為鋼板樁及水平支撐。2. 前因辦理變更設計停工，106 年 2 月 24 日已經核備復工。； 解決對策： 1. 目前已經復工。2. 趕工並已逐漸趕上。

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										3.辦理變更設計後於106年10月20日函文申請展延中。 1051229 最後修改期程 1050808/1051111 招/決標 1060101/1070901 開/完工
2	104DD00017	發包工程	教育局/國民中學/雙十國中	臺中市立雙十國民中學老舊校舍新建工程	192,060	91	85	-6	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 1.D棟圓形劇場整地施作；2.全區走廊磨石子地磚及欄杆施作；3.A棟外牆塗料施作；4.全區教室電燈及黑板燈施作；5.水塔配管施作。 2.已完成第12期工程估驗款計價。 3.訂於106年11月3日進行變更設計議價程序。	落後原因： 本案涉及變更設計，業經臺中市政府教育局106年10月20日中市教工字第1060094423號函核定在案。； 解決對策： 已完成變更設計，訂於106年11月3日進行議價程序。 1061027 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工
3	102DS10007	發包工程	教育局/國民小學/月眉國小	102年度臺中市后里區月眉國民小學新建校舍工程	120,000	100	95	-5	流廢標次數：1次， 期程修改次數：3次 決算書已送至教育局	1061026 最後修改期程 1021030/1021110 招/決標 1030303/1060228 開/完工
4	102DS12004	發包工程	教育局/市立高中職/后綜高中	臺中市立后綜高級中學圖書館大樓工程	120,000	100	95	-5	流廢標次數：3次， 期程修改次數：1次 本案使用執照已於106年7月18日取得，綠建築標章評定已於106年9月18日財團法人台灣建築中	1061028 最後修改期程 1031015/1040401 招/決標 1040710/1060210 開

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									心會議通過，目前辦理結算中	/完工
5	103DD00068	發包工程	教育局/國民小學/新興國小	潭子區新興國小活動中心興建暨專科教室增建工程	80,000	100	95	-5	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 廠商結算驗收資料送至本校辦理核銷中。	1060606 最後修改期程 1040410/1040710 招/決標 1041010/1060110 開/完工
6	103DD00085	發包工程	教育局/國民小學/大甲國小	臺中市大甲區大甲國民小學「北棟校舍拆除重建工程」	120,000	95	95	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 10/18 正式驗收，相關缺失於 11/17 改善完成	1060704 最後修改期程 1040610/1040810 招/決標 1041110/1060520 開/完工
7	102DR00007	發包工程	教育局/國民小學/新光國小	新光國民小學文小五校區新建校舍第二期工程	217,370	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 10/11 綠建築標章審查委員到校查驗。	1061026 最後修改期程 1031201/1040201 招/決標 1040401/1060716 開/完工
8	104DD00072	發包工程	教育局/國民中學/安和國中	臺中市立安和國民中學新建音樂館工程	60,000	90	90	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本案截至106年10月24日預定 進度 85.127%，實際進度 80.818%	1060926 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工
9	105DD00193	發包工程	教育局/國民中學/龍津國中	龍津國中改制高中第一期綜合教學大樓工程委託設計監造採購案	144,800	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 改制高中第一期綜合教學大樓 105年11月14日完成建築師遴選、 106年2月24日會前會審議通過、 106年4月13日初步設計圖書送研考會審議修正通過、 106年6月15日市府核定基本設計審議通過、 預計於106年9月13日送都發局都市計畫委員會審議，修正後，擇日須再送小組會	1051130 最後修改期程 1080916/1081216 招/決標 1090316/1101216 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									議審議，都發局請建築師事務所辦理修正再送。 累計支付經費： 808,501 元	
10	106DD00026	發包工程	教育局/國民中學/外埔國中	臺中市立外埔國民中學老舊校舍拆除重建工程	146,612	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1060929 核定本校「老舊校舍拆除重建工程委託技術服務」基本設計案，1061027 建築師送都市審議報告書至都發局	1060303 最後修改期程 1080716/1081016 招/決標 1090116/1120116 開/完工
11	106DD00038	發包工程	教育局/國民小學/龍井國小	龍井國小前棟老舊校舍新建工程	89,569	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 106.10.26 基本設計審議會議修正後通過	1060306 最後修改期程 1080216/1080516 招/決標 1080816/1101016 開/完工
12	106DD00048	發包工程	教育局/國民中學/大雅國中	臺中市立大雅國民中學老舊校舍(至善樓、平和樓)整建工程	94,050	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已完成研考會基本設計審議，準備申請都審	1060306 最後修改期程 1080216/1080516 招/決標 1080816/1101016 開/完工
13	106DD00050	發包工程	教育局/國民小學/龍港國小	臺中市龍井區龍港國民小學 A、C 棟校舍拆除重建工程	60,166	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 訂於 106 年 11 月 2 日本府研究發展考核委員會召開基本設計審議會議。	1060306 最後修改期程 1070916/1071216 招/決標 1080316/1100516 開/完工
14	106DD00052	發包工程	教育局/國民小學/光正國小	臺中市霧峰區光正國民小學老舊校舍拆除重建工程	63,607	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 送研考會辦理基本設計審議	1060306 最後修改期程 1070916/1071216 招/決標 1080316/1100516 開/完工
15	106DD00060	發包工程	教育局/國民小學/龍井區國民小學	臺中市龍井區龍津國民小學老舊校舍拆除重建工程	113,256	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次	1060307 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			津國小	小學 106-108 年度老舊校舍拆除重建工程(含委託規劃設計監造技術服務)採購案					106.06.14 教育局基本設計審查	1080216/1080516 招/決標 1080816/1101016 開/完工
16	106DD00062	發包工程	教育局/國民小學/梧棲國小	梧棲國小北棟教學大樓 B 棟拆除重建工程	68,310	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、10/16 本校召開本案研究發展考核委員會基本設計階段審議修正報告書 學校營繕工程小組會議，請委設單位 10/23 完成修正提交本校再送研考會審議	1060308 最後修改期程 1070916/1071216 招/決標 1080316/1100516 開/完工
17	106DD00066	發包工程	教育局/國民小學/南陽國小	臺中市南陽國小仁愛、信義樓拆除重建工程	99,990	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.承攬設計廠商 106 年 10 月 3 日提送 106 年 9 月份工作月報。(發文字號：蘇懋彬建築師事務所 106 年 10 月 2 日蘇南陽拆除建字第 106014 號函。) 2.承攬設計廠商參加 106 年 10 月 19 日本府基本設計審議會會議。(臺中市政府教育局 106 年 9 月 30 日府授研品字第 1060216310 號開會通知函。)	1060308 最後修改期程 1080216/1080516 招/決標 1080816/1101016 開/完工
18	106DD00082	發包工程	教育局/國民小學/清水國小	臺中市清水國小育英樓拆除暨校舍新建工程	159,142	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 進行細部設計中。	1060310 最後修改期程 1080216/1080516 招/決標 1080816/1101016 開/完工
19	106DD00088	發包工程	教育局/國民小學/瑞峰國小	臺中市大肚區瑞峰國民小學拆除東棟老舊校舍暨活動中心	53,717	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 建築師提送修正後基本設計審查報告書(定稿本)於 106.10.23 經學校確認修正無誤	1060322 最後修改期程 1080716/1081016 招/決標 1090116/1110116 開

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				整建工程					2.106.10.25 建築師將基本設計審查報告書(定稿本).送達學校 3.基本設計審查報告書(定稿本).呈送研考會及教育局再進行備查	/完工
20	105DD00213	發包工程	教育局/國民中學/育英國中	臺中市立育英國民中學育英堂重建工程	85,000	10	10	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案已將基本設計審議報告書函送本府研考會,目前正待排審議時間。	1051129 最後修改期程 1080716/1081216 招/決標 1090316/1101231 開/完工
21	105DD00226	發包工程	教育局/國民小學/建功國小	建功國小-臺中市北屯區廊子地區新設學校工程	181,000	10	10	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 10月26日都發局都市設計審議複核	1051214 最後修改期程 1080930/1081230 招/決標 1090330/1111230 開/完工
22	105DD00238	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市西屯區東海國民小學第二期校舍新建工程	118,000	10	10	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 建築師提送基本設計至都發局,3/8召開都市審議委員會,5/15第一次結構外審,6/2第二次結構外審,6/5都審核定,6/6召開水保審查會議,7/26辦理校內細部設計審查,8/4辦理第一次預算書圖審查,9/1辦理第二次預算書圖審查。9/20建築師送修正後預算書圖。9/26開工程採購審查委員會第1次會議。與台糖公文往返土石方處理問題。	1060112 最後修改期程 1100416/1100616 招/決標 1100716/1120816 開/完工
23	106AD00012	財物勞務採購	教育局/市立高中職/西苑高中	老舊校舍改建暨校園新建工程委託設計監造技術服務採購案	20,264	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 10/18進行研考會第二次基本設計審議,修正後通過。已請建築師事務所依會議決議修改後,送委員確認。	1060405 最後修改期程 1060201/1061231 招/決標 1070701/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
24	106DD00110	發包工程	教育局/國民小學/龍海國小	106 年臺中市龍井區龍海國小東西棟校舍拆除重建工程	87,120	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已通過國教署（雲科大）基本設計審查階段，預計於十月初掛都審，都發局 10 月 11 日函復並提列修改意見，已聯繫建築師事務所進行修正再進行第 2 次提送都發局。	1060323 最後修改期程 1080716/1081016 招/決標 1090116/1120116 開/完工
25	106DD00146	發包工程	教育局/國民小學/宜欣國小	太平新光重劃區新設學校工程	211,000	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 11 月 9 日排定研考會基本設計審議	1060426 最後修改期程 1080930/1081230 招/決標 1090330/1111230 開/完工
26	106DD00190	發包工程	教育局/國民中學/雙十國中	臺中市立雙十國民中學活動中心(含幼兒園暨地下停車場)新建工程	95,340	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 教育局業於 106 年 10 月 26 日辦理基本設計審議會前會第 2 次審議，訂於 106 年 11 月 10 日於雙十國中召開工作小組會議審查。	1060705 最後修改期程 1080516/1080816 招/決標 1081016/1101216 開/完工
27	104DD00029	發包工程	教育局/國民小學/市立成功國小	臺中市東區成功國民小學老舊校舍整建計畫	183,150	75	76	1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 第 1 階段工程（北棟及幼兒園）完竣，辦理停工申請部分使照中，俟取得使照後再復工。	1050919 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080516 開/完工
28	104DD00010	發包工程	教育局/國民小學/龍峰國小	龍井區龍峰國小老舊校舍拆除重建工程	110,000	65	66	1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 9/29~10/3 3F 牆筋綁紮 9/26~10/3 1F 水電施作 10/4~10/11 4FL 模板組立 10/12~10/16 4FL 鋼筋綁紮 10/11~10/16 4FL 水電施作 10/17 3F 及 4FL 水泥澆置 10/18 4F 放樣 10/19~10/20 4F 柱筋綁紮 10/21~10/25 4F 模板組立	1060817 最後修改期程 1051001/1060101 招/決標 1060401/1071001 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									10/20~10/25 4F 水電施作 10/22~10/24 4F 牆筋綁紮	
29	104DD00024	發包工程	教育局/國民小學/翁子國小	臺中市豐原區翁子國民小學老舊校舍整建工程	98,505	76	80	4	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 105 年 8 月 2 日上網招標，8 月 17 日工程決標於予『優築營造』，8 月 22 日及 8 月 29 日與建築師及營造廠進行協商會議，9 月 29 日會同教育局監造營造單位開工程協調會，10 月 7 日開工並辦理動土典禮。10 月 12 日簽訂工程契約，候選綠建築評定通過，10 月 26 日正式開工。10 月 28 日召開開工後第 1 次工務會議。 105 年 11 月 4 日審計處同意東棟建物報廢，請建築師辦理拆除執照。訂於每週五下午 2 點召開監造會議。 截至 106 年 10 月 20 日完成工項：室內外牆面粉刷、圖書館區粉刷打底、外牆抵石子、電梯及走廊欄杆安裝。因 106 年 6 月 2、3、14、15、16、17 日及 7 月 4、30、31 日大雨影響經局核定展延工期 9 日曆天，因一例一休政策影響，展延工期 38 天；共計展延 47 天。	1060727 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080131 開/完工
30	102DD00174	發包工程	教育局/國民小學/社口國小	社口國小西棟及南棟老舊校舍重建	120,000	87	92	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1. 南向水利溝加蓋及菱形網基座、西向景觀區水溝施作，整地回填。2. 南向菱形網及騎樓地景觀鋪面施作。	1040610 最後修改期程 1031001/1031230 招/決標 1040801/1070401 開/完工
31	103DD00324	發包工程	教育局/國民小學/瑞峰國小	台中市大肚區瑞峰國民小學「北棟教學大樓老舊校舍整建工	80,000	64	69	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 1. 106.10.12 辦理設備需求調整會議，以利後續工程變更及擴充採購辦理	1061026 最後修改期程 1060101/1060301 招/決標 1060601/1080201 開

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				程」					2.4 樓板模組立. 鋼筋綁紮及灌漿 3. 水電配管	/完工
32	104DD00006	發包工程	教育局/國民小學/北勢國小	北勢國小 104 年度新建校舍工程	101,440	65	70	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1. 水保設施及排水溝構造物施工 2. 四 FL 柱牆管路及結構體施工 3. 四樓樑版結構體施工. 4. 四樓柱牆鋼筋模板施工	1061027 最後修改期程 1060401/1060801 招/決標 1061001/1080501 開/完工
33	105DD00015	發包工程	教育局/國民中學/龍津國中	105 年龍津國中 新建活動中心工程委託設計監造採購案	95,000	20	25	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 活動中心工程於 105 年 5 月 23 日完成建築師遴選、105 年 8 月 30 日會前會審議通過，初步設計圖書 105 年 12 月 21 日研考會審議，修正通過。因樓地板面積未達送審數量，免送都發局審議，目前已於 106 年 6 月 15 日通過第三次細部設計審議，業於 106 年 9 月 11 日與本府教育局簽訂採購代辦協議書，洽請教育局代辦工程採購及營建督導。教育局會辦本校公開閱覽資料。	1050302 最後修改期程 1070930/1071231 招/決標 1080316/1091231 開/完工
34	105DD00123	發包工程	教育局/國民小學/梧棲國小	梧棲國小北棟教學大樓 C、D 棟拆除重建	87,000	20	25	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、106.10.02 函送本案預算書圖委請 臺中市政府教育局代辦工程採購。 二、106.10.18 臺中市政府教育局核定代辦協議書	1050726 最後修改期程 1071116/1080216 招/決標 1080616/1110116 開/完工
35	106DD00100	發包工程	教育局/國民小學/東陽國小	東陽國民小學教學大樓拆除重建工程	84,513	5	10	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 106 年 9 月 4 日研考會召開基本設計審查會議，依委員意見修正後通過。	1060320 最後修改期程 1081216/1090316 招/決標 1090616/1110616 開/完工
36	106DD00006	發包工程	教育局/市立高中職/	清水高中教學大樓新建	92,318	68	77	9	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次	1061027 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			清水高中	工程					1. RF 斜屋頂模板阻立及鋼筋綁紮 2. 1-2F 內部粉刷 3. 1-2F 門窗框安裝	1050905/1051219 招/決標 1060118/1070513 開/完工
37	104DD00028	發包工程	教育局/國民中學/中平國中	104 年度臺中市立中平國民中學實踐樓老舊校整建工程	58,410	81	91	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 廁所磁磚及電梯架設	1060830 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工
38	104DD00032	發包工程	教育局/國民中學/豐南國中	臺中市立豐南國民中學老舊校舍(莊敬樓、自強樓)整建計畫工程	126,225	71	83	12	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 主體結構均已完成，預計辦理第一次變更設計及外觀施作，續積極趕辦	1060526 最後修改期程 1050601/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工
39	104DD00007	發包工程	教育局/國民小學/石角國小	東勢區石角國小老舊校舍整建工程	58,905	69	81	12	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 1. 105.10.18 與營造廠簽訂工程契約書完成，105 年 11 月 21 日開工。2. 2F 走廊地坪磨石子地磚貼作。3. 樓梯磨石子地磚貼作。4. 廁所不銹鋼排水溝按裝。5. 2F 休息室廁所 30*30 地磚貼作。6. 鋁窗玻璃按裝。7. 男女廁所地坪耐磨地磚貼作。8. 屋頂防水施工。	1061026 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工
40	104DD00026	發包工程	教育局/國民小學/喀哩國小	臺中市烏日區喀哩國民小學老舊校舍拆除重建工程	52,965	70	82	12	流廢標次數：6 次， 期程修改次數：2 次 3F 泥作室內粉刷、屋頂板 1:3 粉刷打底、東北面射出磚貼做、屋脊防水及抵石子、B1F 及 3F 頂批土	1060607 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1070731 開/完工
41	105DD00242	發包工程	教育局/國民小學/軍功國小	臺中市北屯區軍功國民小學第四期校舍工程	74,250	40	55	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 10 月 2 日辦理契約開工，10 月 12 日辦理動土典禮。 2. 本月工程施作項目：整地、圍	1061027 最後修改期程 1060616/1060816 招/決標 1061108/1080112 開

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									籬搭設、綠籬美化、組合屋搭設、臨時水電施作、傾斜儀、沉陷觀測釘安裝、既有管線遷移。	/完工
42	104DD00022	發包工程	教育局/國民小學/西區中正國小	西區中正國小老舊校舍整建工程	146,520	63	80	17	流廢標次數：3次， 期程修改次數：1次 3樓結構體已完成，4樓A、B區結構主體施工中。	1060930 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工
43	104DD00030	發包工程	教育局/國民中學/大雅國中	臺中市立大雅國民中學老舊校舍(至善樓)整建工程	90,090	66	88	22	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 最新進度已完成以下工作： 1.小便斗安裝機電5工 2.泥作修補2工 3.油漆修補4工 4.汗水處理設施開挖PC200挖土機1工、卡車 5.召開第26次監造會議，會同校長、總務主任、技正、主辦、優築楊處長會勘北側鄰房排水溝滲漏解決方案	1060726 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工
44	104DD00021	發包工程	教育局/國民小學/松竹國小	臺中市北屯區松竹國民小學松竹樓老舊校舍整建工程	52,470	68	92	24	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 浴廁搗擺及明鏡洗手台施作，週邊整地	1061027 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工
45	104DD00063	發包工程	教育局/市立高中職/市立大里高中	大里高中圖書館暨高中部專科教室興建工程案	100,000	40	73	33	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 R1F屋凸(電梯機房)鋼筋綁紮、乙梯(室外)頂蓋造型收尾、4F高中部專科教室屋頂鋼筋綁紮(折樑、折板)	1060726 最後修改期程 1060228/1060628 招/決標 1070228/1080528 開/完工
46	105DD00212	發包工程	教育局/國民小學/大同國小	歷史建築大同國小前棟大樓修復暨再利用工程	72,942	30	64	34	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 106年10月 1.預定進度：25%，實際進度：	1060426 最後修改期程 1060815/1061215 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									23.32%。 2. 本月進度說明： (1) 室內磨石子地坪仿舊新作。 (2) 地坪石英磚+防水層新作。 (3) 弱電設備工程。 (4) 消防設備工程。 (5) 空調設備工程。 (6) 電氣照明設備工程。	1070415/1071231 開 /完工

(二)道路橋梁工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	48 件(90.57%)	3 件(5.66%)	0 件(0.00%)	2 件(3.77%)	53 件	1 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	105AF00084	財物勞務採購	建設局/ 道路養護科/道路 養護科第一股	105-106 年度臺 中市橋梁資料普 查及安全檢測作 業	20,000	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 106/10/25 撥款	1050330 最後修改期 程 1050630/開/完工
2	105CF00025	用地取得	建設局/ 土木工程科/	大雅區雅潭路四 段576巷5弄至神 林南路打通工程	74,000	70	60	-10	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 10/30 再函詢農田水利會洽詢協 議價購	落後原因： 僅剩農田水利會一 人同意協議價購即 可全數用地取得； 解決對策： 農田水利會已簽辦 上級單位辦理同意 協議價購程序中 1051214 最後修改期 程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										1061010/1061105 招/決標 1061210/開/完工
3	106CF00005	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	西屯區福林路(西屯路至福科路)道路拓寬工程	514,220	60	50	-10	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 依據列管期程進度執行	落後原因： 徵收計畫書補正中，俟補正完成後續辦徵收事宜。； 解決對策： 儘速辦理。 1060202 最後修改期程 1070228/1070430 招/決標 1070531/開/完工
4	104DF00257	發包工程	建設局/土木工程科/	中部科學工業園區后里園區-西向聯外道路開闢工程(橋梁段)	246,284	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 106 年 7 月 24 日申報竣工， 於 106 年 8 月 8 日辦理初驗，於 106 年 10 月 17 日辦理正式驗收， 目前承攬廠商進行驗收缺失改善中。	1061101 最後修改期程 1040601/1040630 招/決標 1040803/1060201 開/完工
5	102DF00047	發包工程	建設局/土木工程科/	東勢林場聯外道路(中 47-1)括寬工程 (2K+800~5K+800)	116,335	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 簽辦工程結算作業已完成，待廠商提送發票。	1060103 最後修改期程 1030120/1030225 招/決標 1030410/1030927 開/完工
6	105DF00302	發包工程	建設局/土木工程科/	后里區后里國中聯外道路拓寬工程(後續工程)	68,428	92	88	-4	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 LU 溝施作、碎石級配底層鋪築及滾壓	落後原因： 上游排水放水渠道水位上升無法施作箱涵導致進度落後。； 解決對策： 原因已解除，打除舊橋並施做箱涵中，已請承商加緊趕工。 1050825 最後修改期

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										程 1050617/1050714 招 /決標 1050910/1061231 開 /完工
7	105DF00155	發包工程	建設局/ 土木工程科/	后里花博天空步道及花馬道新建工程	320,000	64	64	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 施工中。截至 106/10/31 預定進度 21.41%，實際進度 21.96%。	1060504 最後修改期 程 1060310/1060331 招 /決標 1060501/1070630 開 /完工
8	105DF00199	發包工程	建設局/ 土木工程科/土木工程科第一股	永春南路延伸開闢至遊園路道路工程	272,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 辦理開工前置作業	1051124 最後修改期 程 1060601/1060901 招 /決標 1061101/1081231 開 /完工
9	105DF00217	發包工程	建設局/ 土木工程科/土木工程科第一股	神岡區新庄里新建跨越軟埤仔溪橋工程	94,000	67	67	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 工程施工中	1061031 最後修改期 程 1060331/1060430 招 /決標 1060515/1070331 開 /完工
10	106AF00061	財物勞務採購	建設局/ 管線管理科/管線管理科第一股	106 年度臺中市代辦管線統一挖補工程委託監造技術服務案	11,011	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 持續辦理監造作業	1060203 最後修改期 程 1060301/開/完工
11	106CF00004	用地取得	建設局/ 土木工程科/土木工程科第二股	神岡區大豐北街 97 巷暨 97 巷 30 弄道路打通工程	98,000	50	50	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 目前徵收計畫彙整中	1060202 最後修改期 程 1070228/1070331 招 /決標 1070530/開/完工
12	106CF00008	用地取得	建設局/ 土木工程科/	龍井區 12-66-1 延伸至沙田路六段道路開闢工程	79,000	30	30	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 協議價購程序中	1060203 最後修改期 程 1071201/1080301 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										/決標 1080401/開/完工
13	106CF00010	用地取得	建設局/ 土木工程科/	東勢-豐原快速道路	584,000	0	0	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 路線規劃中（環評影響評估）	1060203 最後修改期程 1090701/1091001 招 /決標 1091201/開/完工
14	106CF00012	用地取得	建設局/ 土木工程科/土木工程科第二股	霧峰區峰谷路(山腳巷至新生路交叉口)道路拓寬工程	50,568	30	30	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 本案擬於106年9月11日辦理現況點樁作業，目前大里地政事務所辦理土地分割中。	1060809 最後修改期程 1070730/1071201 招 /決標 1080310/開/完工
15	099BD00008	委外設計	建設局/ 土木工程科/	臺中生活圈道路系統建設計畫(公路系統)6年(98-103)計畫-烏日鄉中75-1線道路拓寬工程-委託規劃技術服務	4,880	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理環境影響評估與水土保持計畫審查作業(預計107年6月完成整體審查作業程序)，並預定於108年10月下旬完成用地取得、110年12月底前完工。	991213 最後修改期程 開/完工
16	104AF00098	財物勞務採購	建設局/ 土木工程科/	104年度道路橋樑工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北屯、新社、東勢、和平等10區)	11,585	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 規劃設計中	1060104 最後修改期程 1040204/開/完工
17	104CF00019	用地取得	建設局/ 土木工程科/	南屯區永春南路延伸開闢至遊園路道路工程	330,800	95	95	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：1次 地政局已完成徵收補償程序，於106年9月18日函請中興地政事務所辦理移轉。	1051122 最後修改期程 1050920/1051105 招 /決標 1060801/開/完工
18	104CF00023	用地取得	建設局/ 土木工程科/土木工程科第	「大雅區雅環路二段140巷打通工程」	69,000	60	60	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：1次 10/31補第二次協議價購會議(補函詢)	1060919 最後修改期程 1061231/1070430 招 /決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			二股							1070531/開/完工
19	104CR00001	用地取得	建設局/土木工程科/	「北屯區昌平路二段(豐樂路至四平路)道路拓寬工程」	110,000	75	75	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 辦理徵收計畫補正中	1050104 最後修改期程 1060831/1061031 招/決標 1061130/開/完工
20	104DF00358	發包工程	建設局/路燈管理科/	臺中市水銀路燈落日計畫汰換工程	749,117	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 一工區及七工區爭議爭議處理中；二、三、四、五、六及八工區均完成驗收，請款程序中。	1060726 最後修改期程 1050215/1050415 招/決標 1050520/1060930 開/完工
21	104DF00377	發包工程	建設局/土木工程科/	知高橋改建工程	514,500	81	81	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 A1.P1.P2 基礎施作中，A2 橋台施作完成。	1060405 最後修改期程 1031103/1031201 招/決標 1041102/1071015 開/完工
22	105AF00094	財物勞務採購	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	104 年度道路橋樑工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等 10 區)	11,585	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約規定陸續派工中	1050602 最後修改期程 1050630/開/完工
23	105AF00096	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	國道四號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道工程(新闢大甲溪橋梁及引道段)委託監造技術服務	42,258	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 截至 106 年 10 月 31 日止施工進度為 27.13%	1050604 最後修改期程 1050620/開/完工
24	105AF00097	財物勞務採購	建設局/土木工程	中科南向聯外道路新闢跨越大甲	40,371	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次	1050604 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			科/	溪橋梁及引道工程委託監造技術服務					1. 目前工程執行進度為 1.00%。(1 月更新) 2. 橋墩 P1~P4 基樁施作，目前工程執行進度為 5.16%。(0203 更新) 3. 橋墩基樁施作，目前工程執行進度為 7.2%。(0301 更新)	1050620/開/完工
25	105AF00108	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	貓羅溪大橋新建暨周邊道路改善工程委託設計監造技術服務	29,142	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 106 年 9 月 25 日完成基本設計核備，於 106 年 9 月 27 日起進行細部設計。	1051003 最後修改期程 1051231/開/完工
26	105CF00026	用地取得	建設局/土木工程科/	大里區公園街 425 巷及 421 巷延伸周邊計畫工程	153,000	60	60	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 地上物排除中	1060103 最後修改期程 1070131/1070330 招/決標 1070430/開/完工
27	105CF00027	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	「北屯區后庄北路 187 號旁(庄美街至后庄北路)開闢工程」	55,000	60	60	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 道路用地內計 13 筆土地，目前已取得 12 筆土地移轉，餘一筆土地(面積 13M2)目前已取得 37/63 比例的所有權。並查址 2 位往生者的繼承人資料。	1051230 最後修改期程 1070330/1070530 招/決標 1070730/開/完工
28	102DR00042	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第 5 標橋梁工程	671,881	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 刻正辦理工程結算作業中	1050523 最後修改期程 1021015/1021112 招/決標 1030303/1050630 開/完工
29	105AF00129	財物勞務採購	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	105 年-烏日區東湖大橋及引道闢建工程委託規劃設計技術服務案	19,125	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 基本設計修正中	1051228 最後修改期程 1060410/1070630 招/決標 1070831/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
30	105CF00003	用地取得	建設局/土木工程科/	潭子區祥和路延伸銜接至豐原區鎌村路道路開闢工程	249,930	75	75	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：2 次 徵收計畫書已依內政部意見修畢，並送達內政部審查中。	1060928 最後修改期程 1060430/1060630 招/決標 1070401/開/完工
31	105CF00014	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	南區綠川兩側 4 米計畫道路用地費(忠明南路以南 400 公尺)	300,000	0	0	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：1 次 都市發發局辦理都市計畫變更中	1051102 最後修改期程 1080330/1080530 招/決標 1080730/開/完工
32	105CF00016	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	東區 20M-70 道路開闢工程	148,200	85	85	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：2 次 10/11 府授地用 10602185831 公告徵收	1060804 最後修改期程 1060320/1060501 招/決標 1061031/開/完工
33	105CF00022	用地取得	建設局/土木工程科/	神岡區中山路 1514 巷至神圳路巷道打通工程	85,000	75	75	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 10/19 府授地用 1060230455 號函須補正徵收計畫書	1050926 最後修改期程 1060831/1061031 招/決標 1061215/開/完工
34	102DF00514	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市水湳 40M-11 號道路與中科東向道路銜接工程	831,670	55	56	1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 本工程已於 106 年 7 月 10 日開工，刻正辦理 P4 至 P7 橋墩墩柱基樁已全數施作完成，刻正辦理 P4 基礎擋土 H 型鋼打設及既有中科路側主塔基樁鋼筋籠綁紮，實際進度為 3.69%	1060911 最後修改期程 1060201/1060415 招/決標 1060801/1080731 開/完工
35	106DF00301	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市后里區后科路延伸工程	103,109	55	56	1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 發包並通知 106 年 9 月 30 日開工，截至 106 年 10 月 16 日，預定進度約 0.242%，實際進度約 1.347%，水保告示牌準備中，甲方工地辦公室及設施設備	1061002 最後修改期程 1060731/1060820 招/決標 1060901/1070630 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
36	105DF00326	發包工程	建設局/ 土木工程科/	國道4號神岡交流道區內聯絡道工程	495,153	69	70	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本工程為高公局代辦，已於106年3月2日開工，截至106年10月31日止進度為38.71%	1061101 最後修改期程 1051015/1060831 招/決標 1061031/1070831 開/完工
37	105DF00115	發包工程	建設局/ 土木工程科/	豐原區都市計畫4-3號道路延伸新闢工程	92,490	63	65	2	流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 工程施工中	1061002 最後修改期程 1050815/1051030 招/決標 1051201/1070615 開/完工
38	105DF00143	發包工程	建設局/ 土木工程科/	國道4號神岡交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道工程(路工標)	797,000	65	68	3	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 本工程截至106年10月31日實際進度為31.500%	1061101 最後修改期程 1050930/1060127 招/決標 1060210/1070630 開/完工
39	105DF00153	發包工程	建設局/ 土木工程科/	外埔園區聯外道路	160,200	73	76	3	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 截至106年10月31日施工進度為53.55%	1061103 最後修改期程 1060125/1060210 招/決標 1060310/1070331 開/完工
40	102DF00051	發包工程	建設局/ 土木工程科/	和平區中47線東崎路(三叉坑至觀音橋)拓寬工程	85,125	87	90	3	流廢標次數：0次， 期程修改次數：4次 目前第2次變更設計106年6月5日辦理完成(暫以不另給予工期變更辦理)，並同步進行後續未完成之工項，預計106年11月下旬前完工。	1060921 最後修改期程 1031015/1031215 招/決標 1050110/1061130 開/完工
41	105DF00350	發包工程	建設局/ 土木工程科/	中科南向聯外道路新闢跨越大甲溪橋梁及南引道工程	1,716,195	73	77	4	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 1.橋墩P1擋土牆支撐施作 2.橋墩P3防撞鋼版施作，墩柱樣架阻力，鋼筋綁紮 3.橋墩P3和P4施工購台施作及	1061031 最後修改期程 1050930/1051031 招/決標 1051130/1071130 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									查驗，河道改水路，懸臂工作車物料整理 4. 橋墩 P5 基礎鋼筋綁紮 5. 橋墩 P6 擋土型鋼打設 6. 橋墩 P7-01 基樁施作完成，目前 P7 已完成基樁支數累計為 11/11 7. 橋墩 P9-05 基樁施作完成，目前 P9 已完成基樁支數累計為 2/11 8. 橋墩 P9A29 完整性實驗 9. 橋墩 P10-10 基樁施作完成，目前 P10 已完成基樁支數累計為 0/11 10. A2 基礎鋼筋綁紮 11. 葫蘆墩圳至洗車台處全阻隔圍籬施作 12. 召開勞工安全衛生協議組織會議 13. 監造召開 106 年 6 月份第 2 次「工程品質，進度檢討暨交通安衛環保會議」 14. 台中市政府建設局辦理改善豐原區二段 195 巷路面柏油案現場會勘	
42	106DF00140	發包工程	建設局/管線管理科/管線管理科第一股	106 年度臺中市代辦管線統一挖補工程(第 1 工區)	327,700	67	72	5	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 106 年 3 月 14 日開工，累計派工 1,016 件。派工金額 198,925,682 元。	1060330 最後修改期程 1051130/1060210 招/決標 1060228/1071031 開/完工
43	105CF00008	用地取得	建設局/土木工程科/	梧棲區 15-3-6 號計畫道路開闢工程	53,650	95	100	5	流廢標次數：次， 期程修改次數：1 次 106/10/6 中市建土 1060132505 號函發價水利會。全數協議價購無須辦理徵收	1050705 最後修改期程 1060520/1060715 招/決標 1060915/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
44	105DD01234	發包工程	水利局/ 水利工程科/	龍井區山腳排水2K+055 三德橋改建工程	52,106	55	61	6	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中	1060726 最後修改期程 1060120/1060224 招/決標 1060816/1080831 開/完工
45	104DF00396	發包工程	建設局/ 土木工程科/	大安區北汕路道路拓寬工程	78,660	75	81	6	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 U、L 型溝施作、人行道施作	1060717 最後修改期程 1050730/1050830 招/決標 1060131/1070630 開/完工
46	105DF00351	發包工程	建設局/ 土木工程科/	國道四號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道(跨越大甲溪橋梁及引道段)	1,468,696	72	78	6	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 截至 106 年 10 月 31 日止施工進度為 57.130%	1061101 最後修改期程 1050930/1051031 招/決標 1051130/1071130 開/完工
47	102AF00050	財物勞務採購	建設局/ 土木工程科/	台中生活圈 4 號線大肚段路線環境影響評估作業委託技術服務案	19,500	85	95	10	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 本局已於 106 年 6 月 20 日完成契約變更(新增大甲斷層地質調查及安全評估作業)，按顧問公司提送工作計畫書預定時程未能於 106 年 7 月 10 日前完成修(補)正，已函請台中市政府環境保護局同意展延修(補)正期限至 106 年 10 月 10 日(展延 3 個月)，以符實需。	1051129 最後修改期程 1021007/開/完工
48	105CF00023	用地取得	建設局/ 土木工程科/	龍井區中央路三段 273 號旁 8M 巷道開闢工程	67,000	50	60	10	流廢標次數：次， 期程修改次數：1 次 依據列管期程進度執行	1061003 最後修改期程 1070415/1070630 招/決標 1070831/開/完工
49	105CF00017	用地取得	建設局/ 土木工程科/土木	東區大智路(站區至新民街至復興路)新闢工程	100,000	60	75	15	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 依管考期程辦理用地取得作業	1050314 最後修改期程 1070130/1070330 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			工程科第二股							/決標 1070530/開/完工
50	103BF00008	委外設計	建設局/ 土木工程科/	東勢-豐原生活圈快速道路委託規劃設計暨監造技術服務案	220,000	80	100	20	流廢標次數：0次，期程修改次數：1次 (一)第1、2標：105年9月6日、9月7日、9月8日已召開地方說明會，並彙整當地里民意見納入後續規劃。於9月14日、10月5日、10月6日分別於地方區里長、民召開說明會並將規劃評估過程將充份與地方里長、鄰長、里民溝通說明。本案於105年11月29日召開路線可行性評估報告暨規劃作業第一次審查會；106年1月4日召開第二次審查會在案，會後函請規設公司依審查結論修正後，限於106年2月10日前函報本局憑辦，並要求提送範疇界定指引表。已於2月16日核定路線可行性評估報告暨規劃作業並提送範疇界定指引表至環保局，環保局來函106年3月17日中市環綜字第10600274866號函告知106年4月5日召開第二階段環境影響評估範疇界定會議。 (二)第3標：將保留銜接第1、2標路線調整空間，採分段辦理，並先施做6K+980~7K+389銜接第四標橋梁引道工程，並已於105年5月16日及105年5月17日召開第二次細部設計審查會議，顧問公司已完成細部設計成果修正並報局，惟105年6月28日市長聽取簡報會議時裁示：暫緩第三標相關作業程序，經105年12月7日召開市長專案會	1050301 最後修改期 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									議，經市長裁示啟動第 3-1 標相關作業程序，106 年 1 月 4 日召開路線規劃會議指示。本延伸段既有道路應維持路寬 4.5M 方可供紓解車流，並請顧問公司評估銜接至台 3 線之可行性，設計公司已完成評估報告提送，106 年 3 月 3 日召開路線評估會議並依會議結論修正評估報告；訂於 106 年 3 月 22 日面報局長本案進度，106 年 3 月 17 日規設公司完成評估報告修正報局，惟 106 年 3 月 22 日局長面報會議因故改期再開。 (三) 第 4 標：已重新發包並通知 105 年 2 月 27 日開工，截至 106 年 3 月 19 日，預定進度約 35.841%，實際進度約 34.756%，進度落後約 1.085%。目前懸臂結塊推進作業中。 (四) 第 5 標：已於 105 年 1 月 26 及 105 年 3 月 10 日召開二次細部設計審查會議，又於 105 年 5 月 2 日召開之細部設計成果(修正二版)簡報會議。規設公司已依審查意見修正並檢送招標文件，於 105 年 10 月 21 日完成公開閱覽程序，刻正簽辦工程招標作業，預計 105 年 11 月底前上網招標。本案已於 106 年 1 月 13 日辦理採購評選作業，並簽奉鈞長核可，評選結果經評選委員過半數之決定鐵山營造工程有限公司為最有利標，並於 106 年 2 月 6 日決標，106 年 3 月 13 日完成訂約程序，106 年 3 月 3 日已先行召開開工前協調會。	

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
51	103DF00422	發包工程	建設局/ 土木工程科/ 科/	東勢-豐原生活圈快速道路(第四標-跨大甲溪橋梁段工程)	684,000	56	80	24	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 三)第4標：已重新發包並通知105年2月27日開工，截至106年9月24日，預定進度約63.529%，實際進度約62.273%，進度落後約1.256%，目前懸臂結構塊推進、外置預力、主線L側擋土牆施工作業中。	1061030 最後修改期程 1041124/1041224 招/決標 1050130/1071231 開/完工
52	105CF00028	用地取得	建設局/ 土木工程科/土木工程科第二股	「大里區仁義路打通工程(仁化路至仁慈路)」	122,000	50	75	25	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 已按期辦理用地程序。	1051230 最後修改期程 1070320/1070530 招/決標 1070730/開/完工
53	105AF00125	財物勞務採購	建設局/ 土木工程科/土木工程科第一股	104年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務案(大甲、清水、沙鹿、梧棲、大安、外埔、龍井、大肚、烏日等9區)	11,585	40	70	30	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 道路設計陸續派工中	1051226 最後修改期程 1040123/1070630 招/決標 1070831/開/完工

(三)交通工程

執行進度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	總計	擬解除列管件數
件數小計	7件(58.33%)	4件(33.33%)	1件(8.33%)	0件(0.00%)	12件	0件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	105DG00003	發包工程	交通局/捷運處/綜合規劃課	辦理 2018 花博補助臺鐵后里車站東口增設計畫(含規劃設計、監造及施工)	160,000	72	65	-7	流廢標次數：2 次，期程修改次數：2 次 一、於 106 年 3 月 29 日取得建照。 二、於 106 年 4 月 10 日決標，廠商為鴻欣營造股份有限公司，決標金額 115,381,382 元，已於 106 年 5 月 2 日契約開工，開始計算工期 365 天。 三、電信及電力皆已完成核可。 四、已於 106 年 7 月取得月台鋼構平台臨時建照。 五、東站主體消防審查已於 106 年 8 月 10 日取得核可。 六、目前工程進度已完成地下道底版混凝土澆製及東站主體基礎鋼筋組立，刻進行主結構體 1、2 樓工程。	落後原因： 原因天候影響表定施工工期部分，承攬商前已向臺鐵局提出趕工計畫及工期修正(完工工期不變)，惟修正後，仍尚未完全追趕上來。； 解決對策： 臺鐵表示，將加強現場管理人員組織，現場施工由專案經理及工地主任統籌負責，配合現場工程師於每日勤前教育，指示本日應完成工項數量及現場應注意事項，加強橫向溝通，合作解決現場施工困難，並於每日宣達施工目標達成率，藉以提醒相關人員確實執行趕工作業，並回報施工過程及結果，加以檢討做為現場管理之修正依據，以確實執行本計畫及落實趕趕之精神。 1060818 最後修改期程 1060228/1060331 招/決標 1060401/1070531 開/完工
2	100AG00006	財物勞務採購	交通局/運輸管理科/	臺中市快捷巴士(BRT)藍線專案管理	68,000	100	95	-5	流廢標次數：0 次，期程修改次數：2 次 一、本案係配合公車捷運系統	1040616 最後修改期程 1010531/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				及後續路網 可行性研究 及規劃					藍線優先段工程之專案管理計畫，目前 CL02 標土建水環工程已於 106 年 5 月 19 日驗收完成，並已結算完成，CL03 標機電系統工程仲裁結果，刻正由本市捷運工程處與廠商協調中，因經費未獲行政院保留無法支付，刻正簽請動用市府第二預備金支付中。 二、本案請款核銷部分， (一) 專案管理部分：第二期款部分業於 106.1.20 審查同意並請林同棧工程顧問股份有限公司辦理請款作業，目前尚未提送款單據，第五期款部分廠商尚未提送申請。 (二) 後續路網部分：函請廠商提送請款單據，廠商尚未提送。	
3	101DC01007	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線 CL02 標土建水環工程	1,151,798	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：4 次 本案目前辦理結算作業。	1061102 最後修改期程 1020530/1020630 招/決標 1020715/1050615 開/完工
4	102DC01008	發包工程	交通局/捷運處/機電系統課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線 CL03 標機電系統工程	510,556	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 本案依鈞長裁示依仲裁結果持續與廠商協商中，先行給付廠商契約內款項 149037824 元，餘款持續協商	1060830 最後修改期程 1020423/1020730 招/決標 1020815/1040224 開/完工
5	104DG00035	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ920 標 G3 至 G9 站	7,676,000	89	88	-1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 目前進行道路復舊及車站建築施工等。	落後原因： 目前北捷局已核定本標 EOT2 工期展延，惟預定進度網圖刻正審查中，推估核算實際進度尚符合修正後預

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				及全線環控系統區段標工程						定進度。； 解決對策： 北捷局迄今尚未同意核定區段標網圖修正，待北捷局核定後將積極簽辦市座，修訂預定進度曲線。目前可如期達成 107 年 11 月試營運及 109 年 12 月底通車之目標。1050602 最後修改期程 1011207/1020122 招/決標 1020315/1071130 開/完工
6	103AG00041	財物勞務採購	交通局/捷運處/機電系統課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線雙節車輛後續擴充採購案	206,286	95	95	0	流廢標次數：0 次，期程修改次數：1 次 進行第三期、第四期（尾款）請款作業。	1050715 最後修改期程 1030603/1030903 招/決標 1031231/開/完工
7	103DG00054	發包工程	交通局/停管處/設施工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫 G10 站轉乘設施併水安公園地下停車場興建工程	348,390	74	74	0	流廢標次數：0 次，期程修改次數：0 次 本案第 1 次開標，因無廠商投標而流標，辦理再次上網招標文件處理中 本案訂於 105 年 2 月 5 日開標，2 月 5 日流標，北捷局研討對策中， 本案於 105 年 3 月 8 日再次公告上網招標。 已於 105 年 4 月 19 日決標，辦理簽約中 已於 105 年 5 月 4 日簽約並於 5 月 31 日開工， 施工中	1050105 最後修改期程 1041014/1050401 招/決標 1050502/1071130 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
8	104DG00026	發包工程	交通局/捷運處/機電系統課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ900機電系統工程	10,908,000	84	84	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1、截至10月份共計12列電聯車運抵機廠，電聯車於10/17上主線G0-G8a區間進行「軌道信標定位」測試。2、供電系統已完成全線G0-G17區段第三軌安裝作業，並於9/27正式送電。3、監控系統及通訊系統進行主線電纜架設作業及「軌道信標定位」測試。4、自動收費系統進行設備量產作業，目前進行G12、G13站安裝。5、機廠維修設備進行特種車輛製造及機廠維修設備安裝作業。	1050425 最後修改期程 991206/1000309 招/決標 1000421/1071130 開/完工
9	102AC01010	財物勞務採購	交通局/捷運處/機電系統課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線雙節車輛採購案	323,273	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 進行第五期、第六期（尾款）請款作業。	1060518 最後修改期程 1020305/1021013 招/決標 1030331/開/完工
10	101AC01008	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯延伸線後續可行性研究	10,000	85	85	0	流廢標次數：3次， 期程修改次數：2次 1. 本案已於11月14日將修正報告書函報交通部審查，交通部於3月22日函復書審意見。2. 4月17日廠商依書審意見修正報告書，並提送至本局，5月11日召開工作小組會議討論修正報告書內容及方向，5月16日廠商再依會議結論修正報告書，並提送至本局。3. 106年6月7日函報修正報告書至交通部。	1060524 最後修改期程 1010901/1011101 招/決標 1020828/開/完工
11	104DG00028	發包工程	交通局/捷運處/捷運	臺中都會區大眾捷運系	8,377,000	85	86	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次	1060821 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			工程課	統烏日文心 北屯線建設 計畫-CJ930 標 G10 至 G17 站及全線電 梯/電扶梯區 段標工程					刻正進行車站及出入口裝 修、相關復舊作業等。	1011109/1011225 招/ 決標 1020301/1080331 開/ 完工
12	104DG00029	發包工 程	交通局/捷 運處/捷運 工程課	臺中都會區 大眾捷運系 統烏日文心 北屯線建設 計畫-CJ910 標機廠、G0 站 及全線軌道 區段標工程	5,375,000	84	89	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 機場共 14 棟建築物，配合 107 年底全線試營運，現階段重要 建築物辦理情形：(1) 主變電 站結構完成 100%，裝修完成 99%，水電環控完成 97%。(2) 主維修廠鋼構完成 100%，屋 頂版完成 100%，地坪完成 100%，裝修完成 93%，水電環 控完成 70%。(3) 北駐車廠鋼 構完成 100%，裝修完成 92%， 水電環控完成 97%。(4) 行政 大樓結構完成 100%，裝修完 成 83%，水電環控完成 75%。 (5) G0 站結構完成 100%，裝 修完成 54%，水電環控完成 55%。	1061026 最後修改期 程 1011003/1011130 招/ 決標 1011231/1080228 開/ 完工

(四)水利工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	39 件(97.50%)	1 件(2.50%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	40 件	2 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	101DF00182	發包工程	水利局/ 污水工程科/	文山水資源回收中心新建工程(含三年試運轉)	1,200,000	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 工程結算程序完成，並完成付款	1061026 最後修改期程 1030730/1030930 招/決標 1031130/1051130 開/完工
2	102DR00006	發包工程	水利局/ 污水工程科/	水湳經貿園區水資源回收中心新建工程	800,000	95	100	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 工程結算尾款 107,859,336 原已於 106.10.24 撥付施工廠商	1061106 最後修改期程 1030228/1030630 招/決標 1031031/1051231 開/完工
3	105DD01208	發包工程	水利局/ 水利工程科/	龍井區山腳排水 3K+636~4K+225 治理工程併辦 土石標售	199,130	71	69	-2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中	落後原因： 管線遷移； 解決對策： 積極協調管遷事宜 1051226 最後修改期程 1051103/1051231 招/決標 1060430/1080430 開/完工
4	106AD01007	財物勞務採購	水利局/ 水利養護工程科/	106 年度本市各抽水站、滯洪池、水閘門及各周邊設施維護保養操作及管理委託專業服務案	22,960	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 抽水站進駐保養。	1060120 最後修改期程 1060115/開/完工
5	106BD01041	委外設計	水利局/ 污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水 道分支管網暨用戶接管工程 委託設計及監造技術服務	62,226	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 106 年 10 月 24 日召開第二次基設審查會，未通過依委員意見修正中	1060505 最後修改期程 開/完工
6	106BD01043	委外設計	水利局/ 污水工程	臺中市豐原區污水下水道系	88,084	20	20	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次	1060627 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			科/	統第一期管線暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務案					進行地質鑽探、測量、既有管線tv檢視中 預定11/13日審查	開/完工
7	106BD01049	委外設計	水利局/ 污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9)委託設計及監造服務	50,142	80	80	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理9-2、9-3工程開工前置作業	1060921 最後修改期程 開/完工
8	105DD01140	發包工程	水利局/ 水利工程科/	龍井區山腳排水1K+080~1K+477治理工程併辦土石標售	139,690	71	71	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中	1050926 最後修改期程 1050131/1050331 招/決標 1050501/1070630 開/完工
9	105DD01160	發包工程	水利局/ 水利養護工程科/	臺中市筏子溪景觀環境營造工程(永春東路至烏日高鐵站段)	50,559	75	75	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 維修步道混凝土澆置.銜接階梯下平台施作.休憩階梯施作抵石子施作.邊坡修護.植栽種植	1060126 最後修改期程 1060228/1060430 招/決標 1060531/1070831 開/完工
10	105DD01174	發包工程	水利局/ 污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程7-5(綏遠路二段及天津路三段等區域)	144,200	78	78	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 明挖200mm管段設計7357m，累計施作2785m 明挖300mm：管段設計2847m，累計施作1640m P1200型人孔：設計62，累計22 P900型人孔：設計24，累計0 目前累計完成接管戶數：設計4567戶，已接管完成1123戶	1060831 最後修改期程 1050725/1051031 招/決標 1051130/1071031 開/完工
11	105DD01191	發包工程	水利局/ 雨水下水道工程科/	中部國際機場興建連絡滑行道2工程計畫-區外排水設施改善工程	60,931	79	79	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中	1061030 最後修改期程 1051010/1051031 招/決標 1051231/1070630 開

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										/完工
12	105DD01194	發包工程	水利局/ 污水營運科/	臺中市綠川水質淨化工程	346,855	89	89	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 工程進行中。	1060330 最後修改期程 1050907/1051130 招 /決標 1051230/1070630 開 /完工
13	102DD01226	發包工程	水利局/ 污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)-第一分標	271,650	92	92	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 C工區育德路施工中	1060809 最後修改期程 1031231/1040131 招 /決標 1040301/1070331 開 /完工
14	103DR00013	發包工程	水利局/ 污水工程科/	新光水資源回收中心興建工程(含三年試運轉)	654,875	87	87	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 管理中心施工中 進流抽水站施工中 初沉池施工中 生物處理池施工中 終沉池施工中 污泥機房室內裝修中 污水管線推進中	1030129 最後修改期程 1041015/1050115 招 /決標 1050315/1070315 開 /完工
15	104DD01065	發包工程	水利局/ 雨水下水道工程科/	大里區中興路等雨水下水道工程	116,000	71	71	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 施工中	1061030 最後修改期程 1041215/1050315 招 /決標 1050630/1071201 開 /完工
16	104DD01168	發包工程	水利局/ 污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-1)民生五權等鄰近區域	1,800,000	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 訂定契約完成，辦理管線遷移會議	1041027 最後修改期程 1060831/1061130 招 /決標 1070131/1100131 開 /完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
17	105BD01042	委外設計	水利局/ 污水工程 科/	臺中市水滴污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	64,981	80	80	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 細部設計（修正一版）營建署於 106.9.6 修正後備查，於 106.9.21 完成公開閱覽；招標文件 106.10.12 簽陳中（會辦綜簽中）。2. 中清路及路平方案部分，已請顧問公司納入評估後續變更設計中，預計將於 107 年底完成交付建設局辦理後續路平方案，並於 106.10.30 下午辦理中清路段會勘作業。	1050518 最後修改期程 開/完工
18	106DD01105	發包工程	水利局/ 污水工程 科/	臺中市梧棲大排水質改善工程	127,925	61	61	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 礫間槽施工-開挖及鋼板樁擋土及排水等	1060728 最後修改期程 1060331/1060531 招/決標 1060715/1080330 開/完工
19	106DD01121	發包工程	水利局/ 污水工程 科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9-2)東光路及興進路等鄰近區域	198,970	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理開工前置作業	1060828 最後修改期程 1060801/1060930 招/決標 1061130/1090501 開/完工
20	106DD01150	發包工程	水利局/ 污水工程 科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9-3)東光路及東山路等鄰近區域	208,718	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 10 月 5 日決標，訂約中	1061002 最後修改期程 1060822/1061030 招/決標 1061230/1090701 開/完工
21	104DD01069	發包工程	水利局/ 污水工程 科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(6)-第 2 分標	245,939	86	87	1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 目前辦理大聖街巷道連接管。	1050512 最後修改期程 1040130/1040331 招/決標 1040504/1070517 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
22	105DD01154	發包工程	水利局/ 污水工程 科/	臺中市綠川晴天污水截流工程(民權路以北)	72,450	94	95	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 土建、機電及台電電表均已全部完成。2. 施工廠商已於 106.10.16 申報竣工，刻正配合 綠川水質整體測試中。	1061026 最後修改期程 1051015/1051231 招 /決標 1060228/1061231 開 /完工
23	105DD01206	發包工程	水利局/ 水利工程 科/	龍井區山腳排水 2K+496~3K+066 治理工程併辦 土石標售	199,920	55	56	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中	1060207 最後修改期程 1051103/1051231 招 /決標 1060430/1080430 開 /完工
24	106DD01095	發包工程	水利局/ 水利工程 科/	臺中市綠川排水景觀工程(雙 十路至民權路 段)	128,207	63	65	2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中	1060511 最後修改期程 1060315/1060430 招 /決標 1060510/1070331 開 /完工
25	105DD01139	發包工程	水利局/ 水利工程 科/	龍井區山腳排水 0K+600~1K+080 治理工程併辦 土石標售	171,330	79	82	3	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中	1060322 最後修改期程 1050131/1050331 招 /決標 1050501/1070630 開 /完工
26	105DD01205	發包工程	水利局/ 水利工程 科/	龍井區山腳排水 2K+052~2K+496 治理工程併辦 土石標售	162,945	62	65	3	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中	1051128 最後修改期程 1051025/1051114 招 /決標 1060430/1080430 開 /完工
27	104DD01059	發包工程	水利局/ 污水工程 科/	臺中市污水下水道分支管網 暨用戶接管工程(6) 第三分 標	281,140	91	94	3	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 大墩十七街 137 號用戶接管	1060626 最後修改期程 1040130/1040331 招 /決標 1040504/1070430 開 /完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
28	103DD01204	發包工程	水利局/ 污水工程 科/	臺中市西屯區 寧夏路、華美西 街等一帶污水 下水道分支管 網暨用戶接管 工程	146,460	60	63	3	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 G20 推進段立坑及 G16、G20 推進	1061031 最後修改期 程 1050315/1050731 招 /決標 1051030/1080630 開 /完工
29	105DD01207	發包工程	水利局/ 水利工程 科/	龍井區山腳排 水 3K+066~3K+636 治理工程併辦 土石標售	197,382	60	66	6	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中	1051215 最後修改期 程 1051107/1051231 招 /決標 1060430/1080430 開 /完工
30	105DD01180	發包工程	水利局/ 水利工程 科/	臺中市綠川排 水整治工程(雙 十路至民權路 段)	191,565	87	95	8	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.9月3日已報竣。 2.9月22日完成初驗，預計11 月1日辦理正式驗收。	1060921 最後修改期 程 1050901/1050930 招 /決標 1051115/1061130 開 /完工
31	104DD01201	發包工程	水利局/ 污水工程 科/	臺中市太平區 西新光污水管 線及用戶接管 工程第一分標	245,050	80	88	8	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. \$600mm 短管 A0712->A0711 推進。(東英路) 2. \$600mm 短管 A0710->A0709 推進。(十甲路297號前) 3. \$1000mm 套 \$600mm A0701- >A0702 鋼套管推進。(旱溪東路 與十甲路口)	1060630 最後修改期 程 1040930/1041231 招 /決標 1050301/1070630 開 /完工
32	105DD01204	發包工程	水利局/ 水利工程 科/	龍井區山腳排 水 1K+477~2K+052 治理工程併辦 土石標售	184,899	63	72	9	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中	1060502 最後修改期 程 1051026/1051115 招 /決標 1060430/1080430 開 /完工
33	105DD01209	發包工程	水利局/ 水利工程 科/	龍井區山腳排 水 4K+225~4K+715 治理工程併辦	198,340	63	72	9	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中	1060517 最後修改期 程 1051103/1051115 招 /決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				土石標售						1060430/1080430 開 /完工
34	105DD01157	發包工程	水利局/ 污水工程 科/	臺中市污水下水 道分支管網 暨用戶接管工 程(8)-旅順 路、熱河路等分 支管網工程	171,970	66	77	11	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 旅順路、熱河路推進施工	1060731 最後修改期 程 1050715/1051030 招 /決標 1060305/1080405 開 /完工
35	104DD01072	發包工程	水利局/ 污水工程 科/	臺中市污水下水 道分支管網 暨用戶接管工 程(7)第三分標	270,720	70	84	14	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理梅川西路、民權路推進作業	1031212 最後修改期 程 1040731/1041031 招 /決標 1041231/1071231 開 /完工
36	105DD01009	發包工程	水利局/ 污水工程 科/	臺中市污水下水 道分支管網 暨用戶接管工 程(7)-第 4 分 標	71,720	79	94	15	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 文華路 86 巷及 96 巷壓花地坪施 作。	1050121 最後修改期 程 1041116/1050315 招 /決標 1050615/1070630 開 /完工
37	104DD01067	發包工程	水利局/ 污水工程 科/	臺中市污水下水 道分支管網 暨用戶接管工 程(7)第二分標	277,570	76	93	17	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 辦理第二次變更設計中。 C 工區推進中。	1040603 最後修改期 程 1040831/1041130 招 /決標 1050229/1080531 開 /完工
38	105DD01079	發包工程	水利局/ 污水工程 科/	臺中市十一期 重劃區污水下 水道主幹管修 復工程	163,300	40	68	28	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 崇德路三段立坑及推進作業，山 西路三段推進作業，揚水井土建 工程施作。	1060327 最後修改期 程 1060731/1061031 招 /決標 1070131/1080630 開 /完工
39	105DD01124	發包工程	水利局/ 污水工程 科/	臺中市污水下水 道分支管網 暨用戶接管工 程(8)-文心	125,870	55	84	29	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 G2602~G2601 推進 大連路與大連路一段 66 巷 巷道	1060303 最後修改期 程 1050430/1050730 招 /決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				路、大連路及梅川西路等					連接管理設 大連路一段 16 巷後巷施工	1051130/1080430 開 /完工
40	104DD01167	發包工程	水利局/ 污水工程 科/	臺中市文山污水 下水道分支 管網暨用戶接 管工程(一)-工 業區一路、中工 二路、中工三路 等鄰近區域	650,000	40	74	34	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 巷道連接管及用戶接管施作	1060602 最後修改期 程 1060531/1060915 招 /決標 1061231/1090831 開 /完工

(五)水土保持工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	1 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	105DP00004	發包工程	環保局/環 境設施大 隊/環境設 施大隊第 四組	105 年度大里 區掩埋場進 場道路邊坡 改善工程	70,000	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理初驗	1061002 最後修改期 程 1051015/1051115 招 /決標 1051231/1061015 開 /完工

(六)公有建築工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	48 件(90.57%)	3 件(5.66%)	0 件(0.00%)	2 件(3.77%)	53 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	100AE00005	財物勞務採購	經發局/市場管理科/	臺中市建國市場遷建計畫委託專案管理	11,880	95	40	-55	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 協助辦理公共藝術	落後原因： 本案尚需辦理公共藝術，目前公共藝術結案報告書已送本府文化局審查，俟文化局核定後，始得辦理後續驗收結算作業。； 解決對策： 積極與本府文化局溝通報告書審核作業 1060320 最後修改期程 1000524/開/完工
2	106DG00027	發包工程	交通局/停管處/設施工程課	臺中市豐原區育英路多目標立體停車場暨豐南地區消防分隊興建工程	197,397	20	10	-10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案已於106年10月23日都審會議及106年10月25日研考會基本設計會議， 依委員意見逕行修正細部設計及相關資料，規設單位預計106年11月6日前提送修正版	落後原因： 本計畫公共設施用地多目標使用會議已於106年9月7日召開並通過在案；而基本設計於106年8月23日、9月7日完成初審，然提送本府研考會後，因府內相關案件甚多，而遲至106年10月25日始辦理審查，審查結果為修正後通過。； 解決對策： 雖前述基本設計審議延誤，然本處為求如期於年度內完成工程決標，即督促規設單位先行辦理細部設計，於106年10月23日召開都市設計

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										審議(專案審查)，並同步先行辦理公開閱覽(簽核中)，日後可就閱覽廠商反映之意見，併同前述審議委員意見辦理修改，屆時預算圖說可更趨完整，有利日後主體工程招標順遂。 1060223 最後修改期程 1070115/1070215 招/決標 1070228/1080228 開/完工
3	100DB01001	發包工程	建設局/建築工程科/建築工程科第二股	臺中市北區(中正)國民運動中心新建工程-主體建築工程	905,000	100	95	-5	流廢標次數：3次，期程修改次數：4次 106年7月26日驗收完成、106年7月31日點交完成，本案已取得使用執照並通過綠建築標章、智慧建築標章評定，刻正辦理工程結算相關事宜	1061002 最後修改期程 1020310/1020830 招/決標 1020927/1050831 開/完工
4	096DR00007	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中大都會歌劇院新建工程-舞台設備工程	622,902	100	95	-5	流廢標次數：1次，期程修改次數：3次 已簽辦結算陳核中	1051129 最後修改期程 1000310/1000725 招/決標 1001108/1030930 開/完工
5	105DH00005	發包工程	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	智慧營運中心新建計畫(含PCM、設計監造、施工)	7,600,000	5	0	-5	流廢標次數：0次，期程修改次數：2次 1. 本案已於4月17日辦理公開閱覽完成，收受意見至4月20日，廠商意見以廠商資格、團隊組成、等標期等條件放寬為主，業於106年6月8日公告上網，8月17日開標，8月30日第一次評選，9月11日抽籤及第二階段說	落後原因： 因應媒體針對招標文件相關疑義，調整招標文件，延長等標期一個月； 解決對策： 業已調整契約文件，延長等標期一個月，預計106年11月15

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									明會議，預計11月15日第二階段評選。	日召開第二階段評選，預計11月底連選出建築師 1060601 最後修改期程 1081001/1090101 招/決標 1090220/1120430 開/完工
6	105DI00013	發包工程	農業局/海資所/漁港管理課	松柏漁港魚貨多功能集貨場暨周邊港埠設施新建工程	90,000	30	30	0	流廢標次數：0次，期程修改次數：0次 本案預算書圖修正後於106年9月30日重新上網公開招標，惟未達規定開標之家數逕而流標，已於10月24日續行第二次公開招標，預計11月3日開標。	1060103 最後修改期程 1061015/1061215 招/決標 1070131/1071231 開/完工
7	105DI00015	發包工程	建設局/建築工程科/建築工程科第一股	臺中市動物之家后里園區改建工程	207,380	10	10	0	流廢標次數：0次，期程修改次數：0次 1.目前辦理細部設計階段，預計於106年11月23日召開細部設計期末審查會議。	1051228 最後修改期程 1070731/1070930 招/決標 1071031/1090331 開/完工
8	105DJ00033	發包工程	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第二股	2018 臺中世界花博后里馬場文化景觀區整建新建工程	75,922	72	72	0	流廢標次數：4次，期程修改次數：1次 1.C-3 遊客服務中心附屬空間-室內牆面粉刷打底 2.C-4 遊客服務中心附屬空間-地坪打底工程 3.C-5 馬術文物館-室內立窗及粉刷工程 4.C-7 管理中心-鋼構施作、泥作施作、門窗安裝、 5.E-1 輕食餐廳屋頂鋼構組裝 6.E-2 文創空間牆保留牆結構補強 7.E-3 立窗及貼灰誌工程	1060524 最後修改期程 1051101/1051231 招/決標 1060131/1070531 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
9	105DN00004	發包工程	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	第八救災救護大隊暨水湳分隊及北屯區公所聯合里活動中心興建工程	106,000	25	25	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本案經市府於106年10月13日檢送106年9月29日召開「臺中市政府都市設計審議第76次小組委員暨幹事聯合會議」紀錄內容，審議結果為修正後即可通過，建築師於10月19日檢送修正後報告送都發局審核，10月30日檢送報告核定本至都發局。另本局業函請建築師事務所提送細部設計書圖，以賡續辦理細部設計審查事宜。	1060901 最後修改期程 1070203/1070501 招/決標 1070801/1081027 開/完工
10	099DC00035	發包工程	建設局/建築工程科/建築工程科第一股	長春運動中心工程案	450,000	58	58	0	流廢標次數：3次， 期程修改次數：8次 現場刻正進行A棟建築土方降挖及安全支撐及B棟建築基礎放樣完成，進行地下室外牆防水膜等施工作業。	1060710 最後修改期程 1051230/1060425 招/決標 1060525/1081031 開/完工
11	104DK00004	發包工程	建設局/建築工程科/	非營利組織與志工發展中心新建工程	720,000	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 1. 本案業於106年10月18日研考會同意備查基本設計報告書（定稿本）。 2. 本案業於106年11月1日由社會局召開本案預算確認研商會議，由社會局長及本局局長共同主持，會議決議依原8.3億採鋼骨方案辦理後續細部設計，另由社會局將研議情形另案簽報市長。	1060630 最後修改期程 1070330/1070630 招/決標 1070715/1090731 開/完工
12	104DR00039	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中綠美圖新建工程	2,800,000	25	25	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 (1) 目前為細部設計階段，於106.10.05召開第三次細部設計成果審查延續會議，細部設計成果修正圖說於106.10.19提送，	1060626 最後修改期程 1061101/1070501 招/決標 1070630/1091231 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									因相關法令未能完成檢討與修正刻正補正中。 (2)都審報告審定書修訂本另已於106.10.23補正完成並提送予都發局都設科，並於106.10.24進行第2次報告書內容核對。 (3)建照申請作業已於106.10.23進行第2次圖審，因挑空區防火區劃適法性疑義仍待澄清目前依據審查意見補正及檢覈設計內容之適法性。	
13	105AH00061	財物勞務採購	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區北屯段社會住宅興辦計畫委託規劃設計及監造技術服務案	25,748	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 設計單位已於8月14日提送修正版，並於8月18日送研考會審查，9月12日召開審查會，原則修正後通過，目前事務所依會議記錄修正中，10月2日修正完成第一次送委員覆核，預計11月1日修正完成送本處轉研考會備查。	1051201 最後修改期程 1060210/1060815 招/決標 1070223/開/完工
14	105DD00146	發包工程	教育局/市立高中職/東山高中	東山高中代辦臺中市立游泳訓練中心場館新建工程	200,000	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 建築師勞務簽約完成，現階段勞務履約中，106年10月25日核定展延期程，基本設計審議通過。	1061026 最後修改期程 1071016/1071216 招/決標 1080216/1100216 開/完工
15	105DG00029	發包工程	交通局/停管處/設施工程課	臺中市西區大益停車場重建工程	150,000	61	61	0	流廢標次數：3次， 期程修改次數：4次 刻正辦理出土作業、鋼構工程廠驗及因綠建築及擋土柱工法變更辦理第一次變更設計。	1060828 最後修改期程 1060405/1060703 招/決標 1060805/1071020 開/完工
16	101DE00010	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中國際會展中心新建工程計畫	5,816,583	25	25	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：5次 1.已於106年10月2日召開招商說明會。	1060417 最後修改期程 1061130/1070131 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									2. 規設單位申請本案地下水補注地質敏感審查作業及環境影響評估差異分析作業，已簽奉核可，已移請本府經發局，依規(約)辦理撥款事宜。 3. 依局長指示，邀本府經發局、規設單位及專管單位商討本案鋼材價格調整乙事。	1070228/1100830 開/完工
17	101DM00005	發包工程	建設局/建築工程科/建築工程科第一股	臺中市政府警察局局本部暨各大隊興建工程(含潭子行政園區整體規劃)	1,070,000	95	95	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：3 次 1. 本案採水泵浦及防火門設施工程施作中。 2. 監造單位已將工程缺失改善結果函報予本局，於 106 年 10 月 23 日至 106 年 11 月 8 日辦理工程正式驗收複驗。 2. 預計 106 年 11 月 9 日召開工程正式驗收複驗檢討會議。	1060302 最後修改期程 1020815/1021015 招/決標 1021115/1051231 開/完工
18	102DB00001	發包工程	建設局/建築工程科/	潭子聯合辦公大樓興建工程	320,000	95	95	0	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：3 次 106 年 10 月 5 日取得使用執照，並於 106 年 10 月 26 日完成電氣負責人登記，預計於 106 年 11 月初完成申請用電，訂於 12 月 8 日及 13 日辦理機電正驗。	1060904 最後修改期程 1031030/1031130 招/決標 1031230/1060430 開/完工
19	103DM00007	發包工程	警察局/後勤科/	大雅分局辦公廳舍新建工程	217,500	94	94	0	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：3 次 一、候選智慧建築證書申辦中。 二、10 月 19 初驗缺失改善完成，規劃 11 月 2 日至 7 日辦理複驗。 三、10 月 25 日消防安全設備查驗合格。	1060919 最後修改期程 1031015/1040331 招/決標 1040531/1070430 開/完工
20	103DQ00018	發包工程	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市西屯區溪西地區圖書館新建工程	60,000	95	95	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 目前辦理初驗作業。	1060926 最後修改期程 1040915/1041015 招/決標 1041101/1060831 開

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										/完工
21	102DB01004	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市港區運動公園興建工程	200,000	95	95	0	流廢標次數：5次，期程修改次數：3次 本案已於104年5月15日申報契約開工，因建照申請及五大管線審查尚未完成工程於104年5月19日申報停工；。申請建照時因水保及坡審時原水泥涵管為暗管建議改槽溝，高程及面積異動超過總面積1/5必須辦理都審即校審變更已於104年5月28日召開會議未通過，預計104年6月30日召開修正第1次變更設計審查俟通過後即積極辦理建照申請及五大管線審查，儘速工程復工以利工進。(6/30未開會)增加2技師位委員俟通過後再排定會議時間。8/18召開校審變更會議，委員同意辦理修正意見後通過審查。9/23都審變更修正意見後通過。目前積極辦理建照中。已於104年10月23日取得建照，五大管線申請已於104年12月24日通過目前建管開工於104年12月核准日。已於104年12月30日申請復工以利工進。 第1次變更設計已逾105.4.22議價完成。目前已簽辦第1次變更設計議定書中。 106.7.22 辦理工程查核 8/30-4F柱牆鋼筋綁紮及模板組立。4F水電配管 9/30 4F柱牆混凝土灌注 105.11.20送第2次變更設計預算書圖資料	1060929 最後修改期程 1030910/1031015 招/決標 1040416/1060616 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									105.12.30 辦理第 2 次變更設計議價. 已於 106.1.4 完成第 2 次變更設計議價. 議定書已審閱於 106.2.6 訂約完成. 第 2 次變更設計預訂進度表已完成 106.4.20 第 2 次工程查核 106.7.14 申報竣工 106.8.17 完成初驗預定 106.9.15 改善完成 106.10.3 預定初驗複驗 106.10.27 辦理正驗, 廠商應於 106.11.17 完成正驗缺失改善	
22	102DR00031	發包工程	建設局/建築工程科/	水湳經貿園區地下停車場	1,000,000	95	95	0	流廢標次數: 1 次, 期程修改次數: 2 次 辦理正式驗收中。	1060526 最後修改期程 1031031/1031130 招/決標 1031231/1060531 開/完工
23	103AH00023	財物勞務採購	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市幸福好宅豐原安康段新建工程委託設計監造技術服務	15,300	40	40	0	流廢標次數: 0 次, 期程修改次數: 0 次 依約辦理中一、本案契約金額新台幣 21,940,984 元, 包含: (一) 設計服務費 10,970,492 元 (二) 監造服務費 10,970,492 元二、已完成付款: (一) 設計服務費已完成第 1~3 期, 累計請款金額 7,679,344 元 (二) 監造服務費已完成第 1~5 期, 累計請款金額 5,485,245 元 (三) 總計已完成請款金額 13,164,589 元	1030305 最後修改期程 1030512/開/完工
24	103DD00055	發包工程	建設局/建築工程科/	大里國民運動中心興建工程	406,200	30	30	0	流廢標次數: 0 次, 期程修改次數: 3 次 106 年 9 月 21 日專簽辦理本案公開招標事宜, 於 106 年 10 月 18 日簽奉核准, 續於 106 年 10 月 23 日公告上網、訂於 11 月 22 日開標。	1060622 最後修改期程 1060901/1061130 招/決標 1061231/1081231 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
25	103DD00078	發包工程	建設局/建築工程科/建築工程科第二股	臺中市潭子國民運動中心新建工程	405,000	25	25	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 本案於106年10月13日至10月17日完成公開閱覽作業，並於10月24日召開第一次評選委員會，刻正簽辦公開招標事宜。	1060904 最後修改期程 1061130/1061215 招/決標 1070416/1090216 開/完工
26	103DE00003	發包工程	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市政府精密機械科技創新園區二期標準廠房新建工程	1,408,160	83	83	0	流廢標次數：4次， 期程修改次數：5次 本案承攬廠商已於106年2月16日申報開工，刻正進行一樓結構體模板鋼筋組立等工程	1060727 最後修改期程 1050930/1051130 招/決標 1060115/1071230 開/完工
27	106DH00008	發包工程	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區北屯段社會住宅新建工程	486,366	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 設計單位已於8月14日提送修正版，並於8月18日送研考會審查，9月12日召開審查會，原則修正後通過，目前事務所依會議記錄修正中，10月2日修正完成第一次送委員覆核，預計11月1日修正完成送本處轉研考會備查。	1060829 最後修改期程 1070310/1070507 招/決標 1070530/1091130 開/完工
28	106DQ00008	發包工程	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市立圖書館外埔分館擴建工程	55,000	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 106年10月11日辦理本案都審會議，會議結論依委員意見修正後通過。	1060210 最後修改期程 1070401/1070601 招/決標 1070701/1090201 開/完工
29	106DQ00011	發包工程	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市立圖書館上楓分館暨上楓國小活動中心興建工程	135,000	5	5	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 目前辦理基本設計中，已於106年10月27日召開期中報告審查會議。	1060720 最後修改期程 1071101/1080201 招/決標 1080301/1091201 開/完工
30	106DQ00015	發包工程	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市纖維工藝博物館後續修繕工	100,000	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.本工程設計監造委託案，於106	1061024 最後修改期程 1080215/1080430 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				程					年 9 月 27 日上網公告，10 月 27 日開標（資格標），共計 1 家廠商投標。 2. 預定於 106 年 11 月 9 日召開評選會議。	/決標 1080515/1090531 開/完工
31	106AH00032	財物勞務採購	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區同榮段社會住宅興辦計畫委託設計及監造技術服務案	49,092	55	55	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 設計監造標於 106 年 5 月 23 日開資格標，106 年 6 月 1 日評選，106 年 6 月 12 日議價完成、決標，106 年 6 月 23 日提送契約及履約保證金 400 萬元定期存款單質權設定，委託設計及監造技術服務案 106 年 6 月 27 日簽約，提送「服務實施計畫書」106 年 7 月 12 日，106 年 7 月 31 日辦理「服務實施計畫書」審查會議，修正後通過，「服務實施計畫書」(修正一版) 106 年 8 月 14 日，召開第一次設計檢討會議 106 年 8 月 15 日，106 年 8 月 29 日完成土地鑑界，106 年 10 月 3 日「基本設計報告書」提送，「基本設計報告書」審查會議 106 年 10 月 16 日，預計 11 月 13 日之前提送本處轉研考會辦理後續審查事宜。	1060124 最後修改期程 1060520/1060910 招/決標 1070315/開/完工
32	106AH00033	財物勞務採購	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區育賢段二期社會住宅興辦計畫委託設計監造技術服務案	54,379	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 9 月 20 日開標，9 月 29 日採購評選會議，10 月 26 日決標公告。	1060629 最後修改期程 1061010/1070410 招/決標 1071010/開/完工
33	106AH00045	財物勞務採購	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區尚武段及東勢子段社會住宅新建工程委託設計	85,092	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 7 月 11 日開標，7 月 18 日開評選會，7 月 24 日評選結果通知，8 月 7 日上網決標公告，9 月 7 日訂	1060612 最後修改期程 1060920/1070310 招/決標 1071010/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				監造技術服務案					約，履約保證金作業完成。	
34	106AH00047	財物勞務採購	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市梧棲區三民段社會住宅興辦計畫委託設計及監造技術服務案	33,845	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 10 月 17 日訂約完成。預計 107 年 1 月 15 日提送基本設計報告書。	1060821 最後修改期程 1061030/1070228 招/決標 1070831/開/完工
35	106AH00048	財物勞務採購	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區東山段社會住宅興辦計畫委託規劃設計及監造技術服務案	40,581	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 10 月 17 日簽約。	1060829 最後修改期程 1061030/1070430 招/決標 1071031/開/完工
36	105DT00001	發包工程	新聞局/新聞行政科/新聞行政科第二股	中臺灣電影中心新建工程	1,272,311	25	25	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 本案依 106 年 10 月 13 日召開採購審查小組會議決議，將採「公開招標」、「土建與機電合併招標」及「最有利標」辦理後續工程招標事宜；另並請規設單位依各委員意見修正發包預算書圖及招標文件後於 10 月 27 日前提送業務單位簽辦上網招標相關作業。	1060905 最後修改期程 1070410/1070810 招/決標 1071010/1101130 開/完工
37	106DG00024	發包工程	交通局/停管處/設施工程課	臺中市區興中立體停車場新建工程	574,205	5	5	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 委託規劃設計監造技術服務已於 106 年 10 月 27 日決標。	1060301 最後修改期程 1070731/1070930 招/決標 1071031/1091031 開/完工
38	106DH00007	發包工程	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平育賢段社會住宅新建工程(第一期)	726,292	56	57	1	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 第二階段降挖作業中	1061030 最後修改期程 1060415/1060701 招/決標 1060801/1081231 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
39	103DG00026	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫--土地開發基地共構工程(含監造)	222,342	61	62	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 截至106/10/28，JJG091區段標：預定進度19.99%，實際進度19.15%；JJG051區段標：預定進度12.12%，實際進度12.14%。 G10站出入口已完成結構體施工；G9-1及G9-2全套管基樁已施作完成，刻正進行土方開挖作業。；G8a、G5、G6、G11刻正進行土方開挖作業。	1050704 最後修改期程 1050301/1050515 招/決標 1050630/1100630 開/完工
40	105DJ00029	發包工程	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第二股	2018 臺中世界花博后里馬場馬事發展區整建新建工程	331,867	66	67	1	流廢標次數：2次， 期程修改次數：1次 1.E-6馬術障礙超越競技場1F B區2FL樑版模組立、A區2FL混凝土澆置、新馬廐與整備區基礎施作。 2.E-4主題餐廳.3FL.樑版鋼筋組立。 3.水保-滯洪池陰井與放流口施作。 4.管線地下化開挖埋設、管線清理。 5.橋梁工程-橋台鋼筋綁紮與模板施作、混凝土澆置。 6.C-9第八馬廐屋架施作	1060524 最後修改期程 1051101/1051231 招/決標 1060131/1070630 開/完工
41	105DH00006	發包工程	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市大里區光正段社會住宅新建工程(第一期)	365,952	70	72	2	流廢標次數：4次， 期程修改次數：0次 A、B棟9F牆模板組立，3~6F室內隔間牆水電管打鑿。	1061031 最後修改期程 1050701/1050920 招/決標 1051101/1070731 開/完工
42	105DQ00002	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	市定古蹟原梧棲官吏派出所及宿舍群修復暨再利用工程(含	63,000	57	59	2	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 本案監造計畫於106年7月21日核定在案，工程業於106年8月2日開工。工程進行中。	1060802 最後修改期程 1051015/1060301 招/決標 1060705/1071231 開

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				監造及工作報告書)						/完工
43	104DH00014	發包工程	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅豐原安康段新建工程	470,704	86	88	2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、截至106年10月31日預定進度76.64%，實際進度82.41%，超前5.77%。 1. 內部裝修工程。 2. 門窗玻璃及櫥櫃安裝。 3. 屋頂花架及太陽能架安裝。 4. 外牆垂直鋁格柵安裝。 5. #2電梯安裝。 二、估驗進度：已完成第22期估驗計價，估驗進度67.736%，累計估驗金額3億371萬9,146元。第23期估驗（金額27,969,704元；累計估驗金額3億3168萬8,850元）辦理中。	1061101 最後修改期程 1040730/1040930 招/決標 1041101/1070228 開/完工
44	105DT00002	發包工程	新聞局/新聞行政科/新聞行政科第二股	中臺灣影視基地新建工程	785,144	69	73	4	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 本案截至106年10月24日累計實際施工進度約為45%（為45.1%），已超前預訂進度，目前持續推動工進。	1060930 最後修改期程 1051109/1051202 招/決標 1060101/1070630 開/完工
45	105DI00007	發包工程	水利局/大地工程科/	臺中世界花卉博覽會外埔永豐園區（自然館、綠能館）興建工程	394,000	67	71	4	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 施工中	1060221 最後修改期程 1051127/1051231 招/決標 1060110/1070507 開/完工
46	102DB01002	發包工程	建設局/建築工程科/建築工程科第一股	臺中市南屯國民運動中心興建工程	435,850	91	95	4	流廢標次數：4次， 期程修改次數：3次 目前主結構體、帷幕外牆、地下停車場及連通道及內部球場等空間已施作完成，且相關機水電設備類工項均已進場安裝待正式用水、用電進來後即可進行整體設	1040724 最後修改期程 1030930/1040831 招/決標 1041105/1061231 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									備測試，現階段主要施作工項：戶外鋪面設施及景觀植栽工程等，建築內部清場整理及各樓層燈具安裝及檢測等。	
47	105DN00002	發包工程	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	第二救災救護大隊梨山分隊遷建工程	50,000	25	30	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 10月24日辦理第2次招標流標， 於11月7日辦理第3次招標。	1051003 最後修改期程 1061110/1061210 招/決標 1070210/1080310 開/完工
48	106D731010	發包工程	新社公所/農業及建設課/	臺中市新社多功能綜合商業大樓新建工程	59,000	20	25	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 建照、水保計畫審查中，預算書圖簽辦核定。	1060810 最後修改期程 1061215/1061231 招/決標 1070115/1071231 開/完工
49	104DF00333	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中世界花卉博覽會(探索館、發現館、花饗館)興建工程	137,453	61	67	6	流廢標次數：7次， 期程修改次數：3次 1.探索館水電配置 2.發現館鋼構吊裝 3.北側裝設灑水系統	1061101 最後修改期程 1051201/1060331 招/決標 1060420/1070831 開/完工
50	103DM00006	發包工程	警察局/第六分局/行政組	臺中市政府警察局第六分局永福派出所辦公廳舍新建案	58,000	63	69	6	流廢標次數：7次， 期程修改次數：4次 本月份施作進度如下： 一、於9月27日完成主體工程第一期估驗付款。 二、已完成2FL澆置灌漿、2F柱牆鋼筋綁紮及模板組立。	1060804 最後修改期程 1051122/1051223 招/決標 1060614/1071030 開/完工
51	104DF00334	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中世界花卉博覽會(花艷館、花舞臺)興建工程	754,001	61	69	8	流廢標次數：5次， 期程修改次數：4次 (1) A鋼構館吊裝 (2) 外部機房模板缺失修正 (3) 水電配管及放樣吊點 (4) 鋼構，模板，鋼筋 物料整理 (5) 工區清潔	1061101 最後修改期程 1051018/1060331 招/決標 1060420/1070831 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									(6) A 館 DECK 鋪設 (7) B 館剪力牆鋼筋綁紮及外部 機房 2 樓鋼筋綁紮 (8) 水電配管 (9) 安全欄杆維護	
52	105DD00018	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市網球中心新建第 1 期工程續期工程	129,325	56	65	9	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：2 次 A 區： 硬地第一球場 R1F 模板組立 球場 2、3 北向原一期水電管線配管 B 區： A、B、C 型看台撐牆模板拆模	1060603 最後修改期程 1051015/1060516 招/決標 1060816/1071216 開/完工
53	104DQ00020	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	市定古蹟清水黃家靜園修復工程(含監造及工作報告書)	70,000	40	56	16	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 本案業於 106 年 7 月 5 日簽約在案，於 106 年 8 月 21 日開工。目前工程進行中。	1060902 最後修改期程 1050201/1061001 招/決標 1070401/1091001 開/完工

(七)環保工程：本月無案件

(八)景觀及綠化工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	22 件(84.62%)	1 件(3.85%)	0 件(0.00%)	3 件(11.54%)	26 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	103DR00015	發包工程	建設局/建築工程科/	中央公園(清翠園)第二標新建工程	1,684,000	93	70	-23	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 公 139、公 138 及公 51 用地範圍等相關工項施作。	落後原因： 因應後續配套措施 替代方案細設已審查通過，目前刻正辦理變更訂約作業，以致影響進度。； 解決對策： 俟變更作業完成後調整進度並趨趕工進，另針對未涉變更部分現場同步施工，俟完成變更定約作業後將攢趕工進。 1060104 最後修改期程 1030331/1030515 招/決標 1030608/1061231 開/完工
2	105DF00392	發包工程	建設局/景觀工程科/	臺中市東光園道整體改善及活化	280,000	25	10	-15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 計畫執行中	落後原因： 目前尚無經費可供執行； 解決對策： 將提報體育署爭取友善自行車道經費-預估申請 5000 萬 另提報經濟部 107 年度城鄉特色產業園區補助計畫經費-2.3 億 1060802 最後修改期程 1061215/1070131 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										1070315/1071130 開/完工
3	106DQ00012	發包工程	都發局/都市設計工程科/都市設計工程科第二股	臺中文化城中城歷史空間再造計畫-綠空鐵道軸線計畫第一期工程及監造	192,000	40	30	-10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 106 年 10 月 19 日工程上網發包	落後原因： 預定上網發包期程為 106 年 9 月 30 日， 實際上網發包 106 年 10 月 19 日； 解決對策： 儘速完成招標開標作業 1060907 最後修改期程 1060930/1061030 招/決標 1061130/1070930 開/完工
4	105DF00384	發包工程	建設局/景觀工程科/	2018 臺中世界花卉博覽會—后里展區景觀工程 森林園區景觀基礎工程	251,000	71	69	-2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 截至 10/26 工程進度為 33.91%	落後原因： 數日降雨致無法施工； 解決對策： 展開施工面增加加班 1060502 最後修改期程 1050930/1060131 招/決標 1060430/1070331 開/完工
5	105DF00385	發包工程	建設局/景觀工程科/	2018 臺中世界花卉博覽會—后里展區景觀工程 跑馬場園區景觀基礎工程	139,000	73	73	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 截至 10/26 進度為 45.65%	1060502 最後修改期程 1051130/1060331 招/決標 1060430/1070331 開/完工
6	101DR00023	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中中央公園(清翠園)	1,036,000	93	93	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次	1050119 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				第一標新建工程					主場區相關工項施作	1021020/1021201 招/決標 1021230/1061231 開/完工
7	105DF00131	發包工程	建設局/公園管理科/	臺中世界花卉博覽會-豐原葫蘆墩園區景觀建置工程	165,715	72	72	0	流廢標次數：2次， 期程修改次數：3次 機電工程、混凝土工程、步道整地工程、鋼構橋工程	1060623 最後修改期程 1051015/1051215 招/決標 1051231/1070331 開/完工
8	105DI00010	發包工程	農業局/林務自然保育科/	2018 臺中世界花卉博覽會外埔永豐園區細部植栽工程	294,000	56	56	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 依契約進度執行中。 1. 廠商提送分項施工等計畫書。 2. 火龍果區整理。 3. 苗木選苗。 4. 苗木驗苗。	1060811 最後修改期程 1060330/1060727 招/決標 1060804/1080424 開/完工
9	106AF00050	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市105年度區域型公園綠美化維護工作-逢甲公園等十座公園(第一次後續擴充)	10,152	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約中	1060123 最後修改期程 1051231/開/完工
10	106AF00051	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市105年度區域型公園綠美化維護工作-英才公園等七座公園(第一次後續擴充)	12,931	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 執行契約	1060123 最後修改期程 1051231/開/完工
11	106AF00053	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市105年度亮點型公園綠美化維護工作-文心森林公園、豐樂雕塑公	17,029	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 公園維護中	1060123 最後修改期程 1051231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				園、望高寮夜景公園(第一次後續擴充)						
12	106AF00054	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市105年度區域型公園綠美化維護工作-新都生態公園等九座公園(第一次後續擴充)	17,344	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 公園維護中	1060123 最後修改期程 1051231/開/完工
13	106AF00055	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市105年度亮點型公園綠美化維護工作-臺中公園、北屯兒童公園、秋紅谷(第一次後續擴充)	17,344	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 執行契約	1060123 最後修改期程 1051231/開/完工
14	106AI00020	財物勞務採購	農業局/作物生產科/	2018 臺中世界花卉博覽會外埔園區綠能館策佈展工程暨營運管理統包作業案	175,000	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 因修正公告，故延至 106.10.18 開標，惟本案採用最有利標辦理公開招標，投標廠商未達家數而流標，已於 106.10.19 重新上網公告並於 106.10.26 開標，預訂 106.11.3 辦理評選會。	1060927 最後修改期程 1061230/1070315 招/決標 1070815/開/完工
15	106AJ00006	財物勞務採購	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第三股	106 年度臺中市觀光遊憩區及自行車道環境清潔維護及綠美化工作	10,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理第四次派工決算，第五次派工施作中。	1060303 最後修改期程 1060215/開/完工
16	106DF00001	發包工程	建設局/景觀工程科/	綠空廊帶—鐵路高架化騰空廊帶簡易綠美化(第一期)工程	57,800	25	25	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 設計單位於 9 月 30 日提送修正後細部設計版本，已於 106 年 10 月 24 日簽准核定，刻正提送預算書	1060901 最後修改期程 1061130/1070131 招/決標 1070228/1070830 開

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									圖，續辦理工程發包事宜。	/完工
17	106DF00002	發包工程	建設局/景觀工程科/	2018 臺中世界花卉博覽會迎賓廊道-臺中之心人行步道及自行車道路網改善工程(第一期)	62,000	61	61	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 依約執行中	1060926 最後修改期程 1060220/1060430 招 /決標 1060901/1070730 開 /完工
18	106DF00273	發包工程	觀旅局/觀光工程科/ 觀光工程科第二股	2018 臺中世界花卉博覽會后里馬場植栽佈展工程	58,000	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 106 年 10 月 6 日辦理細部設計報告書審查會議，廠商刻正依審查意見修正細部設計報告書。	1060602 最後修改期程 1061231/1070215 招 /決標 1070301/1080430 開 /完工
19	106DF00328	發包工程	建設局/公園管理科/	2018 臺中世界花卉博覽會—豐原葫蘆墩園區景觀設計及佈展植栽花卉統包工程	69,756	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 10/11 評選, 10/19 決標, 目前簽約中	1060901 最後修改期程 1060830/1061130 招 /決標 1070331/1070831 開 /完工
20	105DD01092	發包工程	水利局/水利養護工程科/	葫蘆墩圳整治工程	245,000	57	58	1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 鋼軌樁打設，混凝土澆置	1060801 最後修改期程 1060630/1060711 招 /決標 1060729/1071031 開 /完工
21	105DD01218	發包工程	水利局/水利養護工程科/	軟埤仔溪水域環境景觀營造工程(含三年代操作)	214,991	75	79	4	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 Type B 右側護岸格框結構施作. 水質淨化設施屋頂防水施作. 跌水工結構施作	1051207 最後修改期程 1050919/1051101 招 /決標 1051110/1070331 開 /完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
22	106AF00089	財物勞務採購	建設局/景觀工程科/	2018 臺中世界花卉博覽會-花艷館戶外景觀設計及佈展植栽花卉統包工程	118,914	35	40	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理訂約事宜。	1060824 最後修改期程 1061115/1070115 招/決標 1070315/開/完工
23	106AF00090	財物勞務採購	建設局/景觀工程科/	2018 臺中世界花卉博覽會—森林園區景觀設計及佈展植栽花卉統包工程	237,316	30	35	5	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 辦理評選事宜	1060824 最後修改期程 1061125/1070115 招/決標 1070315/開/完工
24	106AF00091	財物勞務採購	建設局/景觀工程科/	2018 臺中世界花卉博覽會-后里馬場森林園區綠化佈展工程委託監造技術服務案	10,444	30	35	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理評選事宜	1060830 最後修改期程 1061130/開/完工
25	105DD01219	發包工程	水利局/大地工程科/	臺中世界花卉博覽會外埔園區景觀及設施工程（第二期）	229,730	71	78	7	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 施工中	1060123 最後修改期程 1051122/1051231 招/決標 1060110/1070331 開/完工
26	105DF00039	發包工程	建設局/公園管理科/	臺中車站廣場規劃設計施工計畫(鐵改局)	146,000	69	83	14	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1. 停工中 2. 已完成都市設計審議，目前刻正辦理第一次變更設計中	1060731 最後修改期程 1060131/1060228 招/決標 1060331/1070831 開/完工

(九)觀光遊憩工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	8 件(61.54%)	2 件(15.38%)	0 件(0.00%)	3 件(23.08%)	13 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	105DQ00011	發包工程	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	市定古蹟聚奎居修復暨再利用工程(含保護棚架及緊急加固)(含監造及工作報告書)	60,000	55	30	-25	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 符宏仁建築師事務所於 106 年 10 月 13 日提送修正設計書圖資料。預定 106 年 11 月 13 日審查。 2. 106 年 10 月 25 日參加本案府流廢標檢討會議。 3. 預定 106 年 11 月 2 日與聚奎居旁 301 地號所有權人協調租用或借用會議。	落後原因： 106 年 10 月 26 日開標因無廠商投標而流標，這是重新修正設計書圖後第二次上網公告作業。(累計第 5 次)； 解決對策： 已請符宏仁建築師事務所就大榕樹附身主蹟本體與鄰地租用或借用，納入設計書圖修改，預定 106 年 11 月 13 日辦理審查。 1050429 最後修改期程 1060301/1060801 招/決標 1061001/1091001 開/完工
2	105DQ00023	發包工程	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	歷史建築「舊大安溪橋」修復工程(含監造及工作報告書)案	115,000	55	40	-15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 監造及工作報告書於 5 月 18 日簽約，監造於 6 月 21 日提送監造計畫書，於 9 月 28 日辦理第三次審查，其結果審查不通過，預	落後原因： 營造單位目前尚未依契約規定按比例調降預算，本處業於 106 年 10 月 27 日函知營造單位辦理預

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									計 106 年 10 月 23 日辦理第 4 次審查。 2. 本案工程 106 年 8 月 18 日簽辦第四次上網招標事宜，預計 9 月 5 日開標，其結果第四次流標，於 9 月 6 日辦理第 5 次上網，9 月 13 日開標，由天瑞營造工程股份有限公司得標，目前辦理訂約事宜。 3. 本案目前進度：營造單位目前尚未依契約規定按比例調降預算，本處業於 106 年 10 月 27 日函知營造單位辦理預算調整。 4. 倘若營造單位未依規定調整，屆時依據採購法辦理提送 101 併重新辦理上網公告事宜。	算調整。； 解決對策： 俟經費調整完備後，逕辦理簽約事宜。 1051130 最後修改期程 1060515/1060830 招/決標 1061030/1090615 開/完工
3	104DR00023	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築帝國製糖廠臺中營業所周邊景觀公園工程(含規劃設計監造)	100,000	55	40	-15	流廢標次數：5 次， 期程修改次數：1 次 旨案因現況土壤問題導致無法開工及二期工程需求，經本年 10 月 5、11 日與市長、秘書長報相關經費缺口，另訂於 11 月 7 日再次向秘書長報告經費需求方案。 2. 案因時程緊迫，除上述經費需求外，同時訂於 11 月 13 日辦理開工，以爭取時效。	落後原因： 旨案因現況土壤問題導致無法開工。； 解決對策： 已向府一層長官報告經費需求乙事。目前另訂於 11 月 7 日向秘書長報告後，俟長官裁示後辦理。 1060703 最後修改期程 1051101/1060831 招/決標 1061015/1071231 開/完工
4	101DH01014	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築清水國小宿舍群修復工程(含規劃設計及監造委託技術服務及	70,000	100	95	-5	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：4 次 本案工程業已完成結算事宜；工作報告書目前辦理勞務驗收事宜中。	1060301 最後修改期程 1021030/1021230 招/決標 1030130/1050701 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				因應計畫書製作)						
5	104DR00043	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築帝國製糖廠臺中營業所修復暨再利用工程	71,446	58	57	-1	流廢標次數：6次， 期程修改次數：1次 1. 依本年8月21日責任釐清會議紀錄，辦理相關程序及改善經費申請中。 2. 旨案因現況土壤問題，經本年10月5、11日與市長、秘書長同公園報告相關經費缺口，另訂於11月7日再次向秘書長報告經費需求方案，之後俟長官裁示辦理。	落後原因： 因現況土壤問題，導致因應經費及方式仍無法確定。； 解決對策： 向府一層長官面報後。俟長官裁示辦理 1061101 最後修改期程 1051015/1060615 招/決標 1060715/1071231 開/完工
6	104DF00352	發包工程	建設局/公園管理科/	高美濕地遊客服務中心南側公園暨轉運停車場新闢工程	84,174	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 辦理驗收作業中。	1060930 最後修改期程 1051031/1051231 招/決標 1060131/1060930 開/完工
7	105DD01216	發包工程	水利局/大地工程科/	臺中世界花卉博覽會外埔園區整地及基礎工程(第一期)	330,470	76	77	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中	1051207 最後修改期程 1050901/1051030 招/決標 1051031/1070331 開/完工
8	106AJ00026	財物勞務採購	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第一股	2018 中臺灣元宵燈會-燈飾及活動委託專業服務採購案	39,000	35	40	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 標案目前已上網公告中，預計11月21日開標	1061019 最後修改期程 開/完工
9	103DJ00024	發包工程	建設局/建築工程科/	大安濱海樂園開發興建工程-大安港媽祖主題園區(第一期工	600,000	85	90	5	流廢標次數：1次， 期程修改次數：3次 多媒體天花板側板施作、水電燈具安裝、門扇安裝、空調機房配管、水電設備配線安裝、北側樓	1060927 最後修改期程 1030515/1031031 招/決標 1031206/1061231 開

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				程)					梯入口石材地坪施作、入口大廳地坪石材施作；外牆花台石材施作、隧道結構物打除	/完工
10	103DJ00023	發包工程	建設局/建築工程科/	白海豚海洋生態館新建工程	350,000	81	88	7	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 1. 1-5F 帷幕牆玻璃安裝、5F 西側框體安裝 2. 鋼梯除鏽噴防火漆 3. 5F 撐牆石材 4. 4F-5F 牆面磁磚貼作、1-2F 地坪貼磚 5. 外牆仿石漆塗料 6. 外牆拆架 7. 1-4F 電力幹管施作、1-5F 排煙風管立管吊裝、1-5F 管道間填塞 8. 1F 挑空區水電消防及排煙施作、1F 筏基排水泵浦安裝 9. 4F 消防撒水配管、1-3F 消防器具安裝、1-3F 開關插座安裝 10. 戶外景觀配管	1060703 最後修改期程 1030920/1031120 招/決標 1031206/1070331 開/完工
11	104DQ00009	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	市定古蹟「臺灣府儒考棚」修復暨再利用工程(含監造及工作報告書)	70,000	40	57	17	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：3 次 總累計工期至 93 日，進度：4.7%，工作項目：1. 鋼結構基礎開挖（完成 117 公尺）	1060814 最後修改期程 1060326/1060915 招/決標 1061215/1080915 開/完工
12	105DQ00003	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	市定古蹟后里張天機宅修復暨再利用工程	50,000	30	57	27	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 截至 10 月 31 日，預定進度 5.75%，實際進度 5.85%，工作項目為修復範圍環境清理、外部搭鷹架及防塵網、廢棄物清運、養灰池建購、既有粉刷剝除試做、屋瓦拆除試作	1060901 最後修改期程 1060831/1070331 招/決標 1070731/1101031 開/完工
13	105DD00231	發包工程	教育局/國民小學/東勢國小	東勢國小歷史建築原東勢公學校宿舍修復暨再利用工程	52,530	30	60	30	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 1. 第一次變更設計提送審。 2. 木構件檢測文件整理及提送審查。	1060727 最後修改期程 1060815/1061215 招/決標 1070415/1081115 開

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									3. 木構件修復工程。 4. 圯工工程。	/完工

(十)重劃工程區段徵收工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	19 件(76.00%)	6 件(24.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	25 件	2 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	101DR00012	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市第14期市地重劃第五工區工程(A標)	1,470,318	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 施工廠商於105年9月19日申請報竣，機關於104年9月26日辦理召開竣工確認會勘，105年10月06日辦理工程初驗，缺失已改善完成並提送中，於105年10月24日辦理驗收複驗合格，於105年11月28日及105年11月30日辦理正式驗收，缺失改善完成並提送，已於106年1月13日、106年1月19日及106年2月9日辦理正驗複驗合格，於106年3月31日簽辦驗收結算款程序，因歷經多次審查需說明、修正及提送佐證資料，於106年9月22日簽奉核准，並於106年10月30日付款於廠商。	1061102 最後修改期程 1010716/1010827 招/決標 1011231/1050416 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
2	101DR00016	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第3-1標	993,138	95	100	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 已於106年8月31日完成結算撥款作業	1061101 最後修改期程 1010719/1010813 招/決標 1010928/1050630 開/完工
3	101DR00019	發包工程	建設局/土木工程科/	台中市第14期市地重劃第四工區工程(A標)	1,355,209	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 本局通知廠商於106年4月21日復工，施工廠商於106年4月21日申請復工及報竣，於106年4月27日辦理竣工確認，於106年5月12、17及18日辦理工程初驗，缺失已改善完成並提送，於106年6月27日辦理初驗複驗合格，於106年07月18、20、26日辦理正驗，缺失改善完成及提送，於106年9月12、27日及10月19日辦理正驗複驗。	1060504 最後修改期程 1010425/1010518 招/決標 1011001/1040728 開/完工
4	101DF00331	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市政府第14期市地重劃第二工區工程	1,288,756	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本工程第二次變更設計作業已簽奉核准，106年1月17日議價完成，主辦機關通知廠商於106年2月23日復工，施工廠商於106年2月23日申請報竣，於106年3月15日辦理工程初步驗收合格，於106年4月5~6日及11日辦理正驗，缺失改善完成並提送，於106年6月6、9、13日辦理正驗複驗，於106.07.21正驗複驗合格，後續催促廠商儘速提送決算資料中。	1061102 最後修改期程 1011031/1011130 招/決標 1020415/1040901 開/完工
5	102DF00190	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工	553,420	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 (機電)、(道路)、(景觀)工程， 已於106年8月3日正式驗收複	1061030 最後修改期程 1020124/1020220 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				程-第一工區					驗合格	1020420/1040320 開 /完工
6	102DR00019	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第二工區	1,228,260	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 (機電)、(道路)、(景觀)工程， 已於106年8月3日正式驗收複驗合格	1061030 最後修改期程 1011001/1011024 招 /決標 1020131/1050406 開 /完工
7	101DR00013	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市第14期市地重劃第五工區工程(B標)	1,263,744	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：4次 本局通知廠商於106年4月28日復工，施工廠商於106年4月28日申請復工及報竣，於106年5月5日辦理竣工確認，於106年05月12、18日辦理工程初驗，缺失已改善完成並提送，於106年6月27日辦理初驗複驗合格，於106年07月10、13、14日辦理正驗，缺失改善完成及提送，於106年8月29及9月14、30日辦理正驗複驗，缺失改善完成並提送，於106.10.06正驗複驗合格。	1061102 最後修改期程 1010620/1010713 招 /決標 1011231/1051231 開 /完工
8	101DR00015	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第二標	1,275,021	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 辦理工程結算作業中	1060202 最後修改期程 1010717/1010807 招 /決標 1010912/1030919 開 /完工
9	105DR00001	發包工程	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市臺中糖廠區段徵收工程(景觀標)	100,000	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本案於105.06.28開工，106.3.7完工，已於106年5月15日辦理工程初驗，106年6月15日初驗合格。106年7月3日辦理正式驗收，106年7月21日缺失複驗，106年8月11日驗收合格。本月	1061103 最後修改期程 1050531/1050731 招 /決標 1050831/1060302 開 /完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									辦理驗收後付款作業。	
10	102DR00032	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第6標景觀暨機電工程	1,537,184	95	95	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：3次 施工廠商已依期限完成正驗缺失改善作業，並經專案管理單位於106年10月31日確認後將改善成果報局複驗作業	1060601 最後修改期程 1020731/1020830 招/決標 1031031/1050630 開/完工
11	103DF00329	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第四工區	524,331	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1060503 簽辦停工，1060621 經簽奉核准（目前停工中） 辦理第四次變更設計	1061030 最後修改期程 1030409/1030709 招/決標 1030829/1060901 開/完工
12	100AF00004	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	26,140	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 一、安置土地分配成果已於104年5月22日完成公告作業。 二、準備抵價地分配作業，已於104年6月27日於北新國中舉行配地說明會。 三、抵價地抽籤作業已於104年8月5日於北屯區仁美國小舉行。 四、於8月17日至21日假仁美國小辦理配地作業，共完成155分配戶。 五、抵價地第二次協調合併抽籤作業已於104年8月29日於北屯區葳格高中舉行。 六、抵價地第二次抽籤暨配地作業已於104年9月16、17日於北屯區葳格高中辦理完畢。 七、本區抵價地分配已辦理公告，期間自104年10月5日公告至104年11月4日 八、本區抵價地分配公告已於104年11月4日公告完成，並於104	1040127 最後修改期程 1001230/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									年11月23日至27日在北屯區公所辦理發狀。 九、106年10月配合工程進度辦理街廓檢測作業。 十、106年8月10、11及15、16日辦理第1、2工區抵價地點交作業。 十一、106年10月25日起辦理工區土地環境清潔維護作業	
13	100AR00002	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市烏日(前竹地區)區段徵收案地上物查估、地籍整理籍土地分配等作業委託專業服務案	32,232	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 刻正辦理協議價購價格查估作業	1060118 最後修改期程 1001231/開/完工
14	100AR00003	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市水湳機場原址北側、南側區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	51,500	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1. 10/27、30 亞興、測量科及施工廠商會同辦理第2、3-1標(及第6標景觀標)街廓複測事宜。 2. 管理維護「水湳機場原址專區」網頁資料，並上傳訴願決定相關資訊。 3. 生態段259、260地號土地所有權人林子翔等5人陳情調整建物基地後方深度案現勘指界。 4. 辦理工程完竣後都市計畫樁測量、界樁埋設及檢測作業。 5. 辦理第4-1標工區界址測量、界樁埋設作業。 6. 106.10.5召開臺中市水湳機場原址北側、南側區段徵收案抵價地點交期程第二次研商會議。	1040226 最後修改期程 1010131/開/完工
15	101DR00020	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市第14期市地重劃	1,237,807	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次	1060223 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				第四工區工程(B標)					停工中，廠商因履約標的已施工完竣申報竣工，因第三次變更設計之契約變更程序尚未完成，故無法辦理驗收結算，並函請廠商俟契約變更完成議價程序並經雙方簽認後，再通知施工廠商復工及報竣。	1010425/1010518 招/決標 1011015/1060708 開/完工
16	101DR00025	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第4-1標	417,227	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 刻正簽辦工程結算付款作業中	1060627 最後修改期程 1010830/1010930 招/決標 1011231/1050630 開/完工
17	101DR00026	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第3-2標	1,174,196	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 廠商刻正依驗收結果修正結算書中	1060927 最後修改期程 1010928/1011128 招/決標 1011231/1050630 開/完工
18	101DR00027	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第4-2標	999,062	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 刻正簽辦工程結算付款作業中	1060627 最後修改期程 1010930/1011203 招/決標 1011231/1050630 開/完工
19	101DR00034	發包工程	地政局/工程管理科/	臺中市第13期市地重劃區內橋梁暨西川二路下方回流溝改建為生態景觀渠道工程	894,030	95	95	0	流廢標次數：2次， 期程修改次數：2次 已於106年10月17日辦理第3次變更設計議價手續完成，已於106年11月3日發文通知廠商復工。	1060603 最後修改期程 1011130/1011230 招/決標 1020630/1061231 開/完工
20	104DR00046	發包工程	建設局/土木工程科/	第14期市地重劃敦化路排水系統銜接工程	123,145	72	73	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 進度 44.07%。	1061027 最後修改期程 1041216/1050219 招/決標 1051220/1070402 開

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										/完工
21	102DF00151	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第三工區	401,095	93	95	2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：4次 三工區未完成履約工項	1061030 最後修改期程 1011130/1020124 招/決標 1021015/1061201 開/完工
22	101DF00332	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市政府第14期市地重劃第三工區工程	1,623,778	92	94	2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：5次 停工中，廠商因履約標的已施工完竣申報竣工，因第四次變更設計之契約變更程序尚未完成，故無法辦理驗收結算，並函請廠商俟契約變更完成議價程序並經雙方簽認後，再通知施工廠商復工及報竣。	1060823 最後修改期程 1011031/1011130 招/決標 1020415/1061231 開/完工
23	103DR00044	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市第14期市地重劃第六工區工程	1,874,405	76	80	4	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 進度 61.84%	1060210 最後修改期程 1031118/1040309 招/決標 1041012/1070914 開/完工
24	106DR00007	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第8標	197,539	56	64	8	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案工程刻正辦理區內未開放計畫道路中水管道延管開挖及埋設工程	1061002 最後修改期程 1060501/1060701 招/決標 1060901/1070501 開/完工
25	105AR00005	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	台中縣變更太平(新光地區)都市計畫(第二次通盤檢討)、變更太平(新光地區)都市計畫	280,000	40	95	55	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1. 本案係依研考會意見，補登錄標案管考系統 2. 本案工程部分已完工，勞務依契約規定需俟財務平衡或土地標售完竣後方可結案。	1060124 最後修改期程 1050301/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				(第二次通盤檢討-擴大都市計畫範圍部分)之區段徵收業務服務案						

(十一)災修工程：本月無案件

(十二)其他(財務及勞務採購案用)

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	183 件(98.39%)	3 件(1.61%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	186 件	7 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	102AH01021	財物勞務採購	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	國定古蹟霧峰林家下厝宮保第木作彩繪維護修復案	13,000	100	100	0	流廢標次數：0 次，期程修改次數：0 次 本案彩繪修復案，業已 106 年 6 月 14 日完成驗收事宜，及完成撥付（尾）款項事宜。	1020830 最後修改期程 1021130/1031030 招/決標 1041115/開/完工
2	105AR00010	財物勞務採購	地政局/雅潭地政/第二課	105 年度大臺中地區委外辦理地籍圖重測勞務採購案	11,182	100	100	0	流廢標次數：0 次，期程修改次數：1 次 已於 106 年 10 月 24 日完成付款	1060608 最後修改期程 1050610/開/完工
3	105AR00009	財物勞務採購	地政局/清水地政/第二課	105 年度臺中港特定區計畫(第三次通盤檢討)都市計畫樁位重置	15,560	95	100	5	流廢標次數：0 次，期程修改次數：0 次 付款作業中	1050201 最後修改期程 1050930/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				地籍圖重測計畫						
4	106AP00062	財物勞務採購	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	環境檢驗實驗室擴充及汰換儀器設備	19,800	95	100	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已完成驗收結算，並於9月22日完 成付款程序。	1060123 最後修改 期程 1060330/開/完工
5	106AU00008	財物勞務採購	稅務局/資訊科/資訊科機作股	臺中市政府106年度各機關資訊設備汰舊換新採購案	16,399	95	100	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案業於9月22日付款完成	1060328 最後修改 期程 1060331/1060630 招/決標 開/完工
6	106AY00011	財物勞務採購	研考會/資訊中心/設備網路科	臺中市政府106年度各機關資訊設備汰舊換新採購案	43,061	95	100	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已完成核銷，請准予解列。	1060123 最後修改 期程 1060331/1060630 招/決標 1060831/開/完工
7	104AP00142	財物勞務採購	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	臺中市農地污染控制場址適當措施改善計畫-龍井、大里等4區農地改善-污染改善工作	38,600	70	100	30	流廢標次數：2次， 期程修改次數：1次 一、已完成契約內工作項目60塊坵塊（契約61筆坵塊，其中一筆地主自行改善並已解除列管，後續驗收將減價驗收），並於106/7/5提送期末報告初稿，106/7/17召開審查會議，106/7/31核定期末報告並於提送定稿本。 二、已於106/9/1辦理驗收作業。 三、辦理尾款請款中。	1050115 最後修改 期程 1050801/1060730/ 開/完工
8	105AE00032	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第四股	105年臺中市精密機械科技創新園區一期公共設施維護工作	10,000	100	95	-5	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 驗收作業進行中	1050302 最後修改 期程 1050727/開/完工
9	105AD01022	財物勞務	水利局/污水工程	臺中市10期、11期及	18,500	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次	1050329 最後修改 期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
		採購	科/	西新光等區域既有污水下水道系統委外巡檢案					期末成果報告及 GIS 資料修正。	1050630/開/完工
10	104DK00002	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中市甲興社會福利綜合大樓興建工程	80,326	59	58	-1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 1. 本案於 106.9.20 函請承攬廠商復工。 2. 目前施作筏基深樑組模。	落後原因： 因變更設計故以停工致使進度稍有落後。； 解決對策： 刻正簽辦修正管考期程，並請承攬廠商趕趕進度。 1060717 最後修改期程 1060215/1060510 招/決標 1060610/1070711 開/完工
11	099AE00001	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	變更臺中港特定區計畫第三次通盤檢討案	190,016	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1. 彙整內政部都市計畫委員會 106 年 2 月 14 日第 894 次會議審議通過再公開展覽相關資料。 2. 建立公展通知土地所有權人清冊。 3. 106 年 7 月 12 日府授都計字第 1060143297 號公告自年 7 月 19 日起公開展覽 30 天。 4. 彙整相關人陳意見，再提內政部審議。 5. 細計土地使用分區管制要點經本市都委會 106 年 9 月 22 日第 74 次大會通過。 6. 主計部分於 106 年 10 月 17 日府授都計字第 1060226811 號函再提內政部審議。 7. 另需簽訂協議書部分（宗教專用區）已訂於 10 月 23 日召開會議。	1050729 最後修改期程 931202/931229 招/決標 1061231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
12	100AG0007	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	水湳經貿園區運輸系統整體規劃案	13,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 1. 廠商106年3月13日提送總結報告書，因本案尚待召開第2次專家學者座談會，3月21日函請廠商將後續專家學者座談會討論內容納入總結報告書。 2. 配合水湳智慧城發展項目，研擬水湳轉運站定位及無人車示範場域規劃。	1060907 最後修改期程 1010926/1020531 招/決標 1021031/開/完工
13	102AH00018	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	台中市都市計畫主要計畫通盤檢討規劃案	20,500	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 內政部專案小組於106年10月17日召開第10次小組會議。	1020730 最後修改期程 1020630/1020815 招/決標 1021115/開/完工
14	102AH00023	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	大里、太平及霧峰都市計畫區整併及主要計畫、細部計畫分離規劃作業	11,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 104年10月19日起主要計畫範圍公開徵求意見30天，105年5月6日召開第16次工作會議。105年4月8日起辦理公展30日，並分三場（大里、太平、霧峰）召開說明會，後續5月31日進行都計專案小組審議作業。6月24日召開第17次工作會議。8月19日進行都計專案小組第二次審議，8月31日召開第18次工作會議，9月份會整資料再提專案討論，106年2月7日進行都計專案小組第四次審議。106年4月28日提市都委會大會討論，106年7月3日修正書圖送中央審議，預計8月底9月初審議，部大會審議9月19日審議，修正書圖報部。	1060413 最後修改期程 1020815/1020830 招/決標 1021115/開/完工
15	102AH00027	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	擴大大里都市計畫改採市地重劃開發案	27,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 經濟部水利署106.8.14召開認屬國家重大建設審認會議，會議紀錄	1060222 最後修改期程 1020815/1020919 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									106.8.24 送達，106.9.30 經濟部水利署請本府先行回應各單位意見後再報行政院核定，目前規劃單位就各單位意見修正內容中。	開/完工
16	103AF00081	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	東勢-豐原生活圈快速道路工程環境監測工作	15,835	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 23.104 年 11 月 30 日簽辦第 1、2 標二階環評委託技術服務採購案，104 年 12 月 25 日上網公告，105 年 1 月 27 日開標，並訂於 105 年 2 月 3 日召開評選會議。 24.104 年 12 月 31 日召開第 5 標細部設計進度檢討會，目前進度 70%，預計 105 年 1 月 12 日前提送細設成果。 25.105 年 1 月 21 日邀集豐原、石岡、新社、東勢、和平等區里辦公處召開加速推動公開說明會。 26.105 年 1 月 26 日召開第 5 標細部設計審查會。 27.原訂於 105 年 2 月 5 召開第 3 標分段辦理評估計畫簡報會議，因故延期。 28.現正依計畫定期實施監測作業中。	1030905 最後修改期程 1030930/開/完工
17	103AG00016	財物勞務採購	交通局/交通工程科/	臺中市公共自行車租賃系統建置及營運管理及後續擴充	169,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.本案已於 105 年 8 月份已完成 100 站營運啟用，後續擴充 40 站租賃站已全數完成。 2.至契約期滿前，由微笑單車公司進行營運管理。	1030122 最後修改期程 1030328/1030928 招/決標 1040328/開/完工
18	103AH00011	財物勞務採購	都發局/綜合企劃科/綜合企劃科第二股	豐原都市計畫通盤檢討規劃案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 豐原三通公開展覽作業自 104 年 11 月 6 日起公開展覽 30 天，於 105 年 12 月 23 日召開本市都市計畫委員會專案小組第 15 次會議進行審議完	1030121 最後修改期程 1030430/1030730 招/決標 1031231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									畢，於106年2月24日市都委會審議通過，並於106年4月25日函文報請內政部審議，內政部都委會於106年7月11日召開專案小組第1次會議。另市都委會決議待整合部分，訂於106年9月8日召開市都委會專案小組第16次會議。106年9月19日召開內政部第2次專案小組，刻依內政部專案小組建議意見補充資料。	
19	103AH00025	財物勞務採購	都發局/都市設計工程科/	大宅門特區(原水湳經貿生態園區)開發專案管理(PM)計畫	24,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 10月22日市長召開水湳智慧城研商會議並於同日觀看水湳智慧城3D動畫影片；市長指示「水湳智慧運轉中心籌備處」更名為「水湳智慧城籌備處」。籌備處調整到數位治理局籌備處，統一由蕭景燈顧問指揮，短期人力支援由都發局PM移撥，未來成立智慧城市推動辦公室。	1030303 最後修改 期程 1030225/開/完工
20	103AH00040	財物勞務採購	都發局/綜合企劃科/綜合企劃科第一股	擬定后里國際花博特定區計畫規劃案	14,850	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 106年4月27日、106年5月17日召開工作會議討論，刻依都委會意見修正、106年5月23日召開「擴大后里主要計畫(森林園區)案政策環境影響評估說明書」專案小組意見徵詢會議。106年6月9日邀集建設局、地政局等召開研商會議。106年6月28日函詢內政部辦理擴大都市計畫疑義。106年7月18日召開第3次專案小組會議。106年8月25日辦理軍方出入動線現地會勘。預訂106年11月6日召開研商會議(市長主持)。	1030903 最後修改 期程 1030515/1030530 招/決標 1030830/開/完工
21	103AH00047	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	臺中市轄區內都市計畫公共設施用	25,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1.105年8月8日市長召開本市公共	1060124 最後修改 期程 1031231/1040214

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				地專案通盤檢討規劃案					設施用地解編會議。 2.105年9月1日內政部召開第一次審查會。 3.105年9月19日函請本府相關單位補充相關資料。 4.105年10月12日召開第10次工作簡報會議，並請相關單位於105年10月21日前函覆。 5.11月21日函請教育局提供撤銷徵收之學校用地及體育場用地資料。 6.105年12月12日召開第11次工作簡報會議， 7.105年12月13日再次請教育局對於學校用地變更方案表示意見。 8.106年1月9日將修正後整體規劃構想再提請內政部審議。 9.106年2月9日內政部召開第2次會議。 10.106年2月22日召開第13次工作會議。 11.106年3月27日修正資料提請內政部召開會議。 12.106年4月28日提市都委會報告案。 13.106年5月5日內政部審查會。(5月22日收到會議紀錄) 14.6月27、28、29辦理地方座談會。 15.清查變更範圍土地所有權人清冊。 16.請教育局提供撤銷徵收土地所有權人清冊，簽辦公開展覽作業。 17.106年9月1日起公告公开展覽45天。 18.106年9月陸續於本市29區辦理說明會。 19.公开展覽至10月15日，後續將進入本市都委會審查。 20.106年11月22召開變更台中港特	招/決標 1041115/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									定區計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案第1次小組會議。	
22	103AP00125	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	103年度環保署補助辦理垃圾車加裝濾煙器示範運行計畫	10,800	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 濾煙器拆卸中，拆卸完畢後辦理結案。	1060731 最後修改 期程 1040228/1040710 招/決標 1050410/開/完工
23	104AD00023	財物勞務採購	教育局/國民小學/文山國小	104年度高級中等以下學校及幼兒園投保公共意外責任保險聯合採購	37,840	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 未賠付事件持續處理中	1050419 最後修改 期程 1040113/1040305 招/決標 1040805/開/完工
24	104AE00024	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市工業園區整體發展計畫委託專案管理服務案	27,430	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.廠商依約於106年10月5日提報106年9月份工作月報表至局備查，本局於106年10月13日存供備查。 2.廠商依規於106年10月11日提報第4期臺中市工業區現況調查成果報告，本局於106年10月17日存供備查。 3.廠商依規於106年10月20日提報第4期半年成果報告至局核備，該報告書刻正簽辦召開審查會議中。	1040713 最後修改 期程 1041020/開/完工
25	104AF00093	財物勞務採購	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	華南路以東銜接特三號道路之委託水土保持計畫暨環境影響評估	10,300	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約相關規定執行計畫中	1041118 最後修改 期程 1050115/1051231 招/決標 1061231/開/完工
26	104AH00009	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	烏日、大肚都市計畫區整併及主要計畫、分離專案通盤檢討規劃作業	15,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 9.104年8月14日辦理現勘。 10.104年9月30日召開本案第2次工作簡報會議。 11.廠商業已於104年10月21日函	1031218 最後修改 期程 1040601/1040701 招/決標 1041231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				案					送期中報告書。 12. 本案業於104年11月5日召開期中審查會議。 13. 104年12月15日檢送期中報告修正本。 14. 104年12月18日召開第3次工作簡報會議。 15. 105年1月15日召開第二次期中審查會。 16. 105年3月1日召開第4次工作簡報會議。 17. 105年3月30日辦理公告徵求意見。 18. 105年4月6日召開公告徵求意見座談會。 19. 105年5月4日召開機關協調會議。 20. 105年5月17日召開第5次工作簡報會議。 21. 105年5月18日提交期末報告。 22. 105年6月16日召開期末審查會。 23. 105年7月6日檢送期末報告書修正版。 24. 105年8月16日召開工作簡報會議討論公展草案內容。 25. 105年10月26日提交公開展覽草案。 26. 105年12月2日辦理公開展覽(12月16日公展說明會)。 27. 烏日通檢106年2月13日召開市都委會第1次專案小組。 28. 高鐵通檢106年2月16日召開市都委會第1次專案小組。 29. 烏日通檢106年3月7日召開市都委會第2次專案小組。 30. 烏日大肚整併106年3月10日召開市都委會第1次專案小組、6月22日第2次專案小組。12月6日召開第	

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									3次專案小組 31. 烏日通檢 106 年 3 月 23 日第 3 次小組。3 月 30 日第 4 次小組。4 月 25 日第 5 次小組。5 月 26 日第 6 次小組。7 月 11 日第 7 次小組。106 年 8 月 9 日第 8 次小組。106 年 9 月 4 日第 9 次小組。106 年 11 月 27 日第 10 次小組。 32. 高鐵通檢 106 年 3 月 24 日召開市都委會第 2 次專案小組。5 月 4 日第 3 次小組。6 月 2 日第 4 次小組。6 月 28 日第 5 次小組。7 月 17 日第 6 次小組。106 年 8 月 17 日變 3 案協商會議。 33. 高鐵通檢 106 年 10 月 6 日市都委會(75) 審議通過。	
27	104AK00041	財物勞務採購	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	臺中市公設民營托嬰中心	18,087	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 沙鹿、豐原托嬰中心依契約收托幼兒中	1031230 最後修改期程 1031229/開/完工
28	104AK00078	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/	委託辦理『中部地區燒燙傷重建中心』實施計畫勞務採購	14,443	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約持續辦理相關團體、活動中	1041228 最後修改期程 1040928/開/完工
29	104AM00117	財物勞務採購	警察局/犯罪預防科/	104 年度「第 13、14 期重劃區治安要點」錄影監視系統管道設施採購案	14,330	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 持續建置中，第 2 批已於 106 年 10 月 11 日完工，目前辦理驗收事宜。	1040827 最後修改期程 1050131/1060630 招/決標 1071231/開/完工
30	105AE00044	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第四股	105 臺中市精密機械科技創新園區二期標準廠	15,007	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 標案執行中，目前進度 11.426%	1051019 最後修改期程 1050808/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				房新建工程委託專案管理						
31	105AF00032	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	東勢-豐原生活圈快速道路國道4號至石岡段(第1、2標)第二階段環境影響評估委託技術服務案	20,000	55	55	0	流廢標次數：0次，期程修改次數：0次 (一) 第1、2標：105年9月6日、9月7日、9月8日已召開地方說明會，並彙整當地里民意見納入後續規劃。於9月14日、10月5日、10月6日分別於地方區里長、民召開說明會並將規劃評估過程將充份與地方里長、鄰長、里民溝通說明。本案於105年11月29日召開路線可行性評估報告暨規劃作業第一次審查會；106年1月4日召開第二次審查會在案，會後函請規設公司依審查結論修正後，限於106年2月10日前函報本局憑辦，並要求提送範疇界定指引表。已於2月16日核定路線可行性評估報告暨規劃作業並提送範疇界定指引表至環保局，環保局來函106年3月17日中市環綜字第10600274866號函告知106年4月5日召開第二階段環境影響評估範疇界定會議。已於106年4月5日召開第二階段環境影響評估範疇界定會議。106年4月13日由秘書長主持召開第1、2標工程如何通過新環評大會策略研商會議在案，並於106年4月21日府受建土字第1060079738號函送會議紀錄，預計106年4月28日於區公所召開里鄰長座談會針對路線詳細說明。106年5月1日由秘書長主持第1、2標工程如何通過新環評大會策略第二次研商會議在案，並於106年5月15日府受建土字第1060094422號函送會議紀錄；	1050203 最後修改期程 1050226/1051230 招/決標 1061229/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									106年5月4日與蔡議員成主服務處謝秘書現勘了解現況；106年5月2日及12日分別於和平區公所及豐原區公所召開里鄰長座談會針對路線詳細說明；106年5月22日由市長主持會議，並向市長報告新方案了解辦況；106年5月24日由局長主持專案會議，刻依會議結論及局長裁(指)示事項辦理，並於106年5月25日由林副市長陵三主持會議並會同本府交通局及觀旅局了解路線規劃現況。106年6月28日趙美蘭案及護樹團體案之言詞辯論庭於台中地方法院行政訴訟庭開庭。	
32	105AF00071	財物勞務採購	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	水湳經貿園區區段徵收工程委託專案管理暨施工監造服務案	175,601	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約規定執行監造及專案管單位職責	1050225 最後修改 期程 990326/開/完工
33	105AF00100	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	國道四號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道環境監測工作	13,940	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 目前履約執行監測中	1050803 最後修改 期程 1050831/開/完工
34	105AF00130	財物勞務採購	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	105年度道路橋樑工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、	11,585	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 持續派工中	1060104 最後修改 期程 1050613/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				西區等 10 區)						
35	105AG00022	財物勞務採購	交通局/停管處/停車管理課	臺中市友商園、美術園道週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理案	57,288	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、本案履約期限為 105 年 1 月 1 日起履約至 106 年 12 月 31 日或履約金額達契約金額上限即終止(契約總價上限為新臺幣 57,288,000 元整)，採按月付款，廠商於每月十日前檢附前一月份全月開單月報表勞務酬金每月結算壹次。 二、復查本案因履約金額預計 106 年 9 月 30 日達契約金額上限，剩餘之契約價金不足以支應一個月勞務費酬金，故依契約書第三條第一項第四款及第七條第一項第二款規定，於 106 年 8 月 9 日中市交停管字第 1060017537 號函，通知廠商本契約於 106 年 9 月 30 日終止。 三、106 年 9 月份勞務費，本處依實際有效停車繳費通知單結算，勞務驗收已於 106 年 10 月 17 日驗收合格，刻正辦理 106 年 9 月份勞務費請領作業。	1050128 最後修改期程 1041231/開/完工
36	105AG00023	財物勞務採購	交通局/停管處/停車管理課	臺中市中國醫藥大學、科博館、國美館週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理案	58,392	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、本案已於 105 年 1 月 1 日起履約，採按月付款，廠商於每月十日前檢附前一月份全月開單月報表勞務酬金每月結算壹次。 二、本處依實際有效停車繳費通知單結算，106 年 9 月份勞務費驗收已於 106 年 10 月 19 日驗收合格，刻正辦理 106 年 9 月份勞務費請領作業。	1050128 最後修改期程 1041231/開/完工
37	105AG00024	財物勞務採購	交通局/停管處/停車管理課	臺中市逢甲、新光三越、精明商	53,774	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 一、本案已於 105 年 1 月 1 日起履約，	1050128 最後修改期程 1041231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			課	圈週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理案					採按月付款，廠商於每月十日前檢附前一月份全月開單月報表勞務酬金每月結算壹次。 二、本處依實際有效停車繳費通知單結算，106年9月份勞務勞務驗收已於106年10月17日驗收合格，刻正辦理106年9月份勞務費請領作業。	
38	105AG00025	財物勞務採購	交通局/捷運處/開發路權課	臺中大眾捷運系統烏日文心北屯線土地開發場、站招商總顧問案	25,000	55	55	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 1.不動產估價報告書：106.04.21提送修正三版，106.05.11召開不動產估價報告書（修正三版）審查會議，廠商業於106.06.12提送修正四版，並於106.06.28發送審查委員確認修正內容，並於106.07.21函請廠商依委員書面審查意見提送修正版本，106.08.03提送修正五版，並經業務單位確認。 2.財務效益評估報告書：106.04.24提送修正三版，業於106.05.04退請修正，於106.06.12提送修正四版，後因本局調整招商門檻訂定策略，請廠商抽換修正四版內容，並於106.08.15召開財務效益評估報告書審查會議，修正版本業經委員確認後，已於106.10.27簽奉局一層核定。。 3.法制作業：已分別於106.04.10,106.04.24,106.05.05召開三場草案審查會，完成7項(修正)草案之審查，於調整招商門檻條文後報府一層核定後，業於106.10.23發佈或公告。 4.已分別於106.06.16,106.07.18,106.08.18,106.09.22參加相關招商說明會，另土開國際研討會暨招商說明會已於106.08.02順利落幕。 5.已分別於106.08.30,106.08.31,106.09.06	1050130 最後修改期程 1050315/1050930 招/決標 1091231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									召開 G8a、G9、G6 地主說明會。6. 課正陳核 G5、G8a 個案招商文件。	
39	105AG00038	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	水湳、豐原及烏日轉運中心規劃及基本設計委託技術服務	26,900	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1. 水湳轉運中心基本設計 106 年 4 月 5 日報府審議，研考會 4 月 10 日函請補充必要圖說後再報府審議，6 月 29 日再報府審議，7 月 27 日召開基本設計審議，8 月 25 日提送報告書修正版，9 月 15 日廠商提送報告書修正版，9 月 29 日本府同意備查，10 月 19 日廠商提送報告書定稿本 20 份。 2. 豐原轉運中心基本設計審議 106 年 4 月 6 日召開，委員提出須補充地質鑽探及機電設備等系統圖說，再報府審議。5 月 17 日簽奉市長核可，先採用基地鄰近工程地質鑽探資料辦理基本設計審議，並於建造執照申請時備具地基調查報告。6 月 20 日報府辦理基本設計審議，7 月 6 日辦理第二次基本設計審議，7 月 31 日及 8 月 30 日提送報告書修正版，9 月 20 日廠商提送報告書修正版，10 月 11 日本府同意備查。 3. 廠商 106 年 3 月 31 日提送烏日轉運中心及台 74 線增設匝道初評期末報告修正版，4 月 26 日核備期末報告，8 月 15 日召開烏日轉運中心轉乘優化計畫協調會，9 月 13 日召開烏日轉運中心聯外道路標誌及站內人行動線指標會勘，10 月 24 日召開烏日轉運中心轉乘優化實施計畫第二次協調會。	1061102 最後修改期程 1050630/1050801 招/決標 1051231/開/完工
40	105AG00040	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/交通規劃科第	大臺中地區捷運路網檢討規劃暨臺中捷運系統	12,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 106 年 1 月 10 日市長室會議陳報目前路線規劃，路線配合市長室會議結	1050130 最後修改期程 1050630/1050930 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			三股	初期路網可行性研究					論進行修正，已於1月16日提交修正後期中報告。 2.106年3月14日召開期中修正報告審查會議，廠商依會議意見於4月19日提送修正後報告書，再依本局審查意見於5月15日提送期中報告。 3.106年6月2日同意核備期中報告，廠商應於7月31日前提送期末報告。 4.106年6月14日召開會議討論大里霧峰段初步規劃。 5.106年7月21日提送擴充案之期中報告。 6.106年7月31日提送主合約之期末報告。 7.106年8月14日召開專家學者座談會。 8.106年8月22日召開期末報告暨擴充案之期中報告審查會議。 9.106年9月19日召開TOD配套、方案評估選擇、經營比等議題討論會。 10.106年9月20日召開擴充案之現地勘查。 11.106年10月13日廠商提送期末修正報告暨擴充案之期中修正報告。	1051230/開/完工
41	105AG00041	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/交通規劃科第二股	臺中都會區大眾捷運後續路網藍線可行性研究	11,600	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1.交通部於105/12/21複審通過並於106年1月11日函發審查意見及會議紀錄，依審查意見完成修正，並於106年3月3日報請交通部審議。 2.106年5月9日召開工作小組會議討論藍線延伸線、藍線沿線土地開發效益評估等議題，廠商已於5月26日提送成果。 3.106年6月9日拜會高鐵局副局長，6月14日依高鐵局意見召開會議	1060220 最後修改期程 991230/1000930 招/決標 1001231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									討論，6月15日再次拜會高鐵局，6月22日廠商已依高鐵局書面意見提送補充資料，7月17日廠商完成TIF部分。 4.106年7月26日廠商提送分段與全段、銜接軌與新闢五級機廠之評估報告。 5.106年8月30日提供審查意見回應表及補充評估文件予高鐵局，敬請該局核轉本案可行性研究報告予行政院審議。 6.106年9月依高鐵局意見修正審查意見回應表及補充評估文件。 7.106年10月依交通部意見修正相關報部表格。	
42	105AG00048	財物勞務採購	交通局/交通工程科/	臺中市公共自行車租賃系統建置及營運管理(第二期)	345,000	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 106年10月份已完成215站營運啟用，持續辦理接電啟用及新設站點建置。	1050604 最後修改期程 1050620/1060320 招/決標 1061220/開/完工
43	105AH00032	財物勞務採購	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	105年度市政願景館建置案(統包)	37,900	55	55	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 106年10月2日進行偉大城市建設區(地圖桌)、膨脹螺絲廠驗。 106年10月3日前提出遮光膜變更布簾樣式。 106年10月3日提送教育訓練計畫(含教學影片制作說明)修版。 106年10月6日提送營運計畫書完整版。 106年10月11日服務台人造石進場安裝，施作於106年10月18日前完成。 106年10月13日照明燈具進場施作安裝。 106年10月16日檢送志工教育訓練修版審核中。	1060811 最後修改期程 1051110/1060110 招/決標 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									106年10月17日辦理現場估驗查核作業。 106年10月18日市長現場視察。 106年10月27日提出營運啟用開幕典禮及記者會計畫書。 106年10月30日設備施作完畢，軟體安裝測試中。 106年10月30日進行館場清潔作業。	
44	105AH00045	財物勞務採購	都發局/都市設計工程科/	105年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫	18,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 業於106.10.24.同意備查成果報告書初稿。	1050630 最後修改期程 1051001/1051031 招/決標 1060310/開/完工
45	105AM00051	財物勞務採購	警察局/資訊室/	局本部興建工程機房暨資訊網路基礎設施建置案	70,400	55	55	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 完成招標，等待本局新建大樓竣工後通知承商施作。	1050919 最後修改期程 1051226/1061001 招/決標 1061101/開/完工
46	105AM00143	財物勞務採購	警察局/後勤科/	局本部新建工程警用無線電系統建置案	12,488	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 局本部新建工程警用無線電系統建置案，預算106年12.488萬，於106年4月26日以815萬元決標予「訊銓通整合系統科技有限公司」，動工日期俟新建大樓驗收、點交情況，由本局以公文另行通知。	1051206 最後修改期程 1080601/1081201 招/決標 開/完工
47	105AP00063	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	105年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫	147,030	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 環境監測事項執行中	1060519 最後修改期程 1050620/1050930 招/決標 1051130/開/完工
48	105AP00064	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	購置巨大廢棄物破碎機設備	16,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 本案配合建設局統挖作業，尚未完成供電及測試，俟供電後再行辦理試車。	1061102 最後修改期程 1050630/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
49	105AP00110	財物勞務採購	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	臺中市交通空氣品質監測站設置計畫	39,070	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 管考進度為55%，無落後情形。	1050217 最後修改 期程 1050331/1050930 招/決標 開/完工
50	105AP00135	財物勞務採購	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股	105年度臺中市非法棄置場址處理暨緊急應變計畫	13,500	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、9月30日提送期末報告。 二、10月6日提報9月執行成果報告。 三、協助環保局委託律師撰寫廢棄物非法棄置場址－黃○生君訴訟案件（梧棲區市鎮南段棄置廢棄物堆高機作業，要求環保局代為償付）。 四、10月13日協助環保局暫置烏日區資源回收場爐渣代為清理。 五、本計畫10月25日協助環保局提供機械設備-堆高機乙部予行為人執行梧棲八德路查獲桶裝液體廢棄物（目前暫置臺中市烏日區溪尾里空地）移置作業。 六、統計自105年11月至106年9月，完成各類廢棄物專案現場查核700家次、高風險廢棄物流向深度查核輔導10家次、專家學者現場查核或減量輔導4家次、場址清理計畫審查6件。	1060421 最後修改 期程 1051115/開/完工
51	105AP00157	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	臺中市木質廢棄物破碎工作開口契約	19,000	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 訂於11月9日辦理驗收作業。	1060103 最後修改 期程 1060320/1060520 招/決標 開/完工
52	105AD01040	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	臺中市福田水資源回收中心有機污泥委託清除處理	48,100	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約規定執行污泥清運工作	1051128 最後修改 期程 1051230/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
53	105AE00021	財物勞務採購	經發局/ 產業發展科/ 產業發展科第二股	105 年度臺中市青創夢想家及地方產業創新研發推動計畫	14,200	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 106 年 9 月 29 日繳交期末報告書，同年 10 月 27 日召開期末審查委員會	1050130 最後修改期程 1050430/1051130/ 開/完工
54	105AD01020	財物勞務採購	水利局/ 污水營運科/	臺中市污水下水道系統補充調查及巡檢	36,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 期末作業中	1050329 最後修改期程 1050701/1050802 招/決標 開/完工
55	106AD00050	財物勞務採購	教育局/ 國民中學/ 太平國中	106 年暑假暨 106 學年度第 1 學期例假日安心午餐券聯合招標	104,510	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、本案已於 6 月 13 日決標。 二、依契約規定辦理履約中。 三、廠商依規提送餐券審核履約中。	1060501 最後修改期程 1060630/開/完工
56	106AD00061	財物勞務採購	教育局/ 國民小學/ 新光國小	106 學年度學生午餐外訂團膳採購	11,358	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 開始履約	1060517 最後修改期程 1060630/開/完工
57	105DJ00005	發包工程	文化局/ 文化資產處/ 資產修復課	后里馬場文化資產維護工程	50,000	60	60	0	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：2 次 目前進行工項：假設工程、A3、A4 木構件檢測、紀錄、編碼、A3 木構件整修。 本案老樹疏枝及非列管植栽移植修剪計畫業於 106.10.12 農業局同意施作，廠商預計 106.11.02 進場施工。	1061020 最後修改期程 1060331/1060430 招/決標 1060731/1070731 開/完工
58	106A725003	財物勞務採購	梧棲公所/ 社會課/	106 年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險	11,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約內容辦理	1060117 最後修改期程 1060310/開/完工
59	106A735002	財物勞務採購	大肚公所/ 社會課/	臺中市大肚區公所 106 年區民團體	12,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已簽約完成，民眾均依符合申請條件	1060215 最後修改期程 1060525/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				意外險					申請	
60	106A736001	財物勞務採購	龍井公所/社會課/	106年臺中市龍井區區民團體意外保險	16,500	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 辦理作業中	1060104 最後修改 期程 1051226/開/完工
61	106AB00025	財物勞務採購	民政局/生命禮儀管理處/秘書室	106年臺中市殯葬資訊整合管理系統建置案	11,342	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依相關契約進度辦理中	1060828 最後修改 期程 1060929/開/完工
62	106AD01035	財物勞務採購	水利局/水利規劃科/	臺中市主要計畫區雨水下水道系統檢討規劃(環中路以西範圍)委託技術服務	17,480	35	35	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案已於106年10月13日決標，目前辦理後續訂約事宜。	1060915 最後修改 期程 1061101/1070801 招/決標 1080301/開/完工
63	106AD01040	財物勞務採購	水利局/水利工程科/	106年度臺中市河溪疏濬工程-管制站標(開口契約)	10,707	35	35	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 106/10/24開標(流標)，10/31第二次開標。	1061023 最後修改 期程 1061130/開/完工
64	106AE00008	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第四股	106年臺中市精密機械科技創新園區污水處理廠、自來水系統及監視系統維護及代操作計畫	19,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商依約履約中，並於10月6日提送9月工作月報，本局106年10月13日備查。	1060125 最後修改 期程 1060124/開/完工
65	106AE00011	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第三股	大里夏田產業園區委託申請設置案	42,300	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.廠商於106年10月6日依規檢送106年9月份工作月報，本局於106年10月13日存供備查。	1060124 最後修改 期程 1060420/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
66	106AE00018	財物勞務採購	經發局/ 工業科/ 工業科第四股	106 年精密機械科技創新園區一期景觀維護計畫	13,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商依契約於每月 15 日前備妥上個月相關維護資料，向機關申請會勘確認，於 10 月 11 日函送相關資料。	1060125 最後修改期程 1060620/開/完工
67	106AE00034	財物勞務採購	經發局/ 商業科/ 商業科第一股	社會創新產業發展計畫	12,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 10 月 31 日辦理私董行銷策略會議。	1060203 最後修改期程 1060221/1060930 招/決標 1070930/開/完工
68	106AF00001	財物勞務採購	建設局/ 公園管理科/	臺中市 106 年度區域型公園綠美化維護工作-健康公園等十座公園	13,331	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 公園維護中	1051230 最後修改期程 1051231/開/完工
69	106AD00086	財物勞務採購	教育局/ 社會教育科/ 社會教育科第二股	臺中世界花卉博覽會花艷館佈展暨國內外花藝競賽委託專業服務案	236,925	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 於 106 年 8 月 3 日決標，8 月 29 日簽約，得標廠商為財團法人台灣區花卉發展協序，目前履約執行中。 1. 刻正辦理國內外花藝競賽及通關檢疫等各項工作。 2. 完成辦理第一期款撥付。	1060710 最後修改期程 開/完工
70	106AD00087	財物勞務採購	教育局/ 國民小學/ 烏日國小	106 年度臺中市中小學資訊及網路設備更新採購案	66,770	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已收畢各校初驗紀錄，報上級機關監辦正式驗收。	1060713 最後修改期程 1060705/1060930 招/決標 1061016/開/完工
71	106AD00106	財物勞務採購	教育局/ 社會教育科/ 社會教育科第二股	2018 臺中世界花卉博覽會發現館佈展委託專業服務案	67,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案業於 106 年 10 月 24 日決標，由卡爾吉特國際股份有限公司得標，以底價（6500 萬元）承攬本案。	1060829 最後修改期程 1061020/1061117 招/決標 1070830/開/完工
72	106AF00066	財物勞務	建設局/ 建築工程	臺中市巨蛋體育館新建	20,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次	1060203 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
		採購	科/	營運移轉(BOT)招商委託專業服務案					於106年10月18日召開「臺中市巨蛋體育館新建營運移轉(BOT)招商委託專業服務案」可行性評估期初報告書審查會議。	1060616/1061031招/決標 1070331/開/完工
73	106AF00077	財物勞務採購	建設局/管線管理科/	臺中市106年度公共設施管線資料調查暨系統更新擴充第5期計畫	12,600	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 刻正辦理圖資數位化中	1060503 最後修改期程 1060531/1060731招/決標 1060930/開/完工
74	106AF00087	財物勞務採購	建設局/景觀工程科/	2018 臺中世界花卉博覽會—后里馬場森林園區綠化佈展工程委託專案管理技術服務案	13,020	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理花博統包案專案管理事宜。	1060824 最後修改期程 1060224/1060315招/決標 1060630/開/完工
75	106AG00002	財物勞務採購	交通局/停管處/停車管理課	106至107年臺中市政府公有停車場停車費用委託代收案	118,367	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 刻正辦理106年9月份廠商代收本市停車手續費請款作業事宜，6家廠商手續費合計為4,599,131元，預計於106年11月5日前完成核銷作業。	1051130 最後修改期程 1051220/開/完工
76	106AP00066	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	105年臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理(後續擴充)	30,455	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 106年1-8月服務費用已核銷付款， 106年9月份服務費用目前簽辦陳核中。	1060202 最後修改期程 1051231/1060630招/決標 1061031/開/完工
77	106AP00069	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	106年臺中市柴油車動力計排煙檢測及非法油品檢測計畫	17,900	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.)106.10/31召開10月份工作檢討會議。2.)106.10/3辦理保養廠評鑑說明會。3.)106.10/5、10/12、10/18及10/19辦理12家保養廠現勘評鑑作業。4.)依契約規範執行各工作項	1060208 最後修改期程 1060317/1060610招/決標 1060731/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									目。	
78	106AP00076	財物勞務採購	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	106 年臺中市環境品質監測站設置計畫	28,590	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 廠商 10 月 11 日提報工作計畫及雇主責任險，並辦理儀器國外訂貨事宜	1060928 最後修改 期程 1061023/1070222 招/決標 1070530/開/完工
79	106AP00086	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	106 年度採購附加抓斗資源回收車 12 輛	35,700	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商已打造完成，目前規格查驗中	1060303 最後修改 期程 1060301/1060915 招/決標 開/完工
80	106AP00088	財物勞務採購	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第一股	106 年度「臺中市流域污染總量管制、水污費徵收查核與水污染源稽查計畫」	16,945	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 106.10.13 函廠商補正第 2 期款工作成果資料，廠商於 106.10.24 函補正第 2 期款工作成果資料。 2. 執行本市重點流域污染熱區事業（含污水下水道系統）深度查核作業。 3. 針對本市水污費徵收對象、污染熱區事業或本局指定對象執行一般性查核作業配合水污費徵收政策及本局臨時交辦事項。 4. 污染源現場查核污染監測追蹤推定作業：針對污染事件成立污染源追查專案計畫及針對高污染潛勢、偶發之水污染事件或死魚好發區域，進行水質連續自動監測或錄影監視作業。 5. 辦理污染源追查專案。 6. 針對本市總量管制區及附近區域事業及污水下水道系統現場查核及採樣作業。 7. 針對本市詹厝園圳應特予保護農地水體水質總量管制區範圍之承受水體水質採樣及檢測。 8. 持續辦理本市流域污染總量管理	1060224 最後修改 期程 1060224/1060630 招/決標 1060731/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									相關事宜。 9. 辦理水污染防治措施計畫及許可證(文件)各類申請案件審查管理業務。 10. 辦理定期檢測申報資料審查管理業務。 11. 維持本市水質水量自動監測(視)及連線傳輸系統穩定操作等相關作業。 12. 辦理水污染防治法規、水污費徵收暨污染減量宣導說明會。 13. 辦理畜牧糞尿沼渣沼液作為農地肥分使用推動事宜。 14. 因應 106 年開徵畜牧業水污費，辦理畜牧業清查與輔導申報繳納水污費。 15. 辦理本市列管社區專用污水下水道系統健診輔導及操作管理評比。 16. 執行建檔管理及相關系統資料正確性維護。 17. 辦理事業及污水下水道系統自動監測(視)及連線傳輸措施說明書(或確認報告書)審查及連線確認作業。	
81	106AP00097	財物勞務採購	環保局/環境衛生及毒化物管理科/	106 年臺中市登革熱防治噴藥	13,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案分為 A、B 與 C 三工區辦理招標採購作業。截至 106 年 10 月 31 日止，各區皆已完成第 2 期款經費核銷作業，本計畫共已撥付新臺幣 632 萬 6,775 元整。	1060314 最後修改期程 1060417/1060515 招/決標 1060901/開/完工
82	106AP00099	財物勞務採購	環保局/環境衛生及毒化物管理科/環境衛生及毒化物管理科第	106 年度臺中市空地綠美化推動及管理計畫	10,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 計畫執行中。	1060331 最後修改期程 1060407/1061005/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			一股							
83	106AP00104	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	106 年度採購資源回收車 38 輛	60,250	55	55	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 項目六已完成規格查驗，目前辦理領牌作業。其他項目尚於規格查驗中。	1060331 最後修改 期程 1060501/1061001 招/決標 開/完工
84	106AD01014	財物勞務採購	水利局/防災工程科/	106 年大型移動式抽水機維運及搶險委託專業服務	14,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 持續辦理	1060126 最後修改 期程 1060331/開/完工
85	106AD01020	財物勞務採購	水利局/水利養護工程科/	臺中市雨水下水道普查案-第一部分「測量及人孔調查作業」	34,650	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 期中報告書審查	1060301 最後修改 期程 1060415/1060731 招/決標 1061231/開/完工
86	106AP00036	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	106 年度採購清溝車 4 輛	22,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 規格查驗中	1060110 最後修改 期程 1060525/開/完工
87	106AP00044	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	106 年山海屯都等 12 區掩埋場水質處理廠操作維護申報及換修節能等工作	18,057	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約工作規範執行中	1060116 最後修改 期程 1051226/1060208 招/決標 1060930/開/完工
88	106AP00050	財物勞務採購	環保局/西屯區清潔隊/	106 年度清淨市容—擴大道路清掃執行計畫	24,120	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 本案已於 105 年 12 月 30 日簽約，並於 106 年 1 月 1 日開始履約。 2. 9 月份付款已簽奉核准，刻正辦理憑證事宜。	1060121 最後修改 期程 1051227/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
89	106AP00116	財物勞務採購	環保局/大里區清潔隊/	106 年度臺中市政府環境保護局清潔人員環境教育訓練暨自強活動	10,944	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已決標，分 11 梯次辦理，目前已辦理 7 梯次	1060615 最後修改期程 1060731/開/完工
90	106AM00096	財物勞務採購	警察局/刑事大隊/科技組	涉案車輛查緝網擴充暨更新案	11,970	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 按規劃進度執行中	1060612 最後修改期程 1060831/1061201 招/決標 1061207/開/完工
91	106AM00107	財物勞務採購	警察局/後勤科/	局本部辦公廳舍新建工程設備需求採購案	26,022	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案前置作業中	1061103 最後修改期程 1071031/1071201 招/決標 1071215/開/完工
92	106AN00005	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	106 年度消防帽採購案	12,042	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 106 年 7 月 26 日辦理驗收完畢，於 106 年 8 月 9 日簽准驗收結算，並於 106 年 10 月 31 日完成核銷，因本案有內政部消防署「義消組織充實人力與裝備器材中程計畫」之經費，需經內政部消防署撥款始能撥付廠商。	1060202 最後修改期程 1060120/1060630 招/決標 1061031/開/完工
93	106AN00015	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	106 年度雲梯消防車 1 輛採購案	25,000	70	70	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 目前雲梯車刻正辦理 ARTC 送測中。	1060202 最後修改期程 1060120/1060630 招/決標 1061031/開/完工
94	106AN00016	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	106 年度消防衣採購案	24,422	70	70	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 106 年 6 月 20 日辦理驗收完畢，106 年 9 月 4 日辦理再行驗收完畢，於 106 年 9 月 13 日簽准驗收結算，並於 106 年 10 月 31 日完成核銷，因本案有內政部消防署「義消組織充實人力與裝備器材中程計畫」之經費，需經內政	1060202 最後修改期程 1051231/1060630 招/決標 1061031/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									部消防署撥款始能撥付廠商。	
95	106AN00018	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	106 年度化學消防車 1 輛採購案	13,500	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 車輛已送 ARTC 檢測完成，106 年 10 月承商已向本局申請協助辦理免徵牌照稅、燃料稅及領牌相關事宜。	1060202 最後修改期程 1060120/1060630 招/決標 1061031/開/完工
96	106AN00030	財物勞務採購	消防局/秘書室/秘書室文書庶務股	106 年度消防人員及職員應勤服裝採購案	11,298	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 106 年 4 月 6 日決標，由榮格服裝有限公司得標。106 年 4 月 17~21 日套量服裝，於 106 年 9 月 18 日第一梯次交貨，並於 106 年 10 月 6 日辦理驗收合格，目前辦理抽樣（每款各 5 件）送驗中（TTRI 財團法人紡織產業綜合研究所）。	1060331 最後修改期程 1060501/1061001 招/決標 開/完工
97	106A000013	財物勞務採購	衛生局/保健科/	106 年人類乳突病毒疫苗接種計畫(HPV)	31,872	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 10 月展開接種，第 2 劑目前接種 3026 劑（持續接種中）	1060118 最後修改期程 1060831/開/完工
98	106A000032	財物勞務採購	衛生局/疾病管制科/疾病管制科急性傳染病股	106 年度臺中市政府衛生局委託合約醫療院所辦理流感疫苗校園集中接種計畫採購案	13,482	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 第一次決標之 24 家得標廠商及第二次決標之 1 家得標廠商已分別於 9/25 及 10/9 完成合約簽訂作業，現 25 家得標廠商均陸續履約中。	1060824 最後修改期程 1061031/開/完工
99	106AP00002	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫	256,681	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 106 年 3 月、4 月辦理核銷；106 年 5 月、6 月請款作業簽辦中	1051020 最後修改期程 1051231/1060331 招/決標 1061130/開/完工
100	106AP00003	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科	106 年臺中市二行程機車汰舊、換	10,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依規劃進度執行工作。	1051128 最後修改期程 1051230/1060608

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			/空氣及噪音管制科第二股	購、新購低污染車輛補助作業計畫						招/決標 1060731/開/完工
101	106AP00007	財物勞務採購	環保局/環境稽查大隊/	106年臺中市營建工程及固定污染源稽查暨環境污染陳情案件應變處理計畫	32,000	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約內容提報工作進度。 1. 營建工程平日稽查 396 處次 2. 營建工程假日稽查 56 處次 3. 空品惡化通報應變作業(本週通報 7 次) 33 處次 4. 告發處分改善完成率 94.3% 5. 固定污染源各項空氣污染管制法規符合度查核 12 家次 6. 固定逸散源法規符合度查核 11 家次 7. 法規符合度查核缺失追蹤複查改善者 10 家次 8. 露天燃燒查核 0 件次 9. 營建工程總懸浮微粒(TSP)檢測作業 4 點次 10. 營建工程施工機具引擎使用液體燃料抽驗 0 點次 11. 環保法規講習及查核實務教育訓練 2 場次已全數完成 ~10/22	1060112 最後修改 期程 1051231/1060728/ 開/完工
102	106AP00011	財物勞務採購	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	106年臺中市環境品質監測站(含移動式監測車)操作維護工作計畫	12,170	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 管考進度為 55%，無落後情形。	1051219 最後修改 期程 1060215/1060731 招/決標 開/完工
103	106AP00014	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	106年臺中市細懸浮微粒(PM2.5)採樣分析計畫	16,500	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 本計畫預計PM2.5採樣及質量分析 180 次，累計至 10 月 22 日共執行 148 次。 2. 空氣品質預報預計 270 天，累計至	1060125 最後修改 期程 1060224/1060714 招/決標 1061110/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									10月26日共執行223天。	
104	106AP00015	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	106年臺中市固定污染源許可、空污費管制查核暨空氣品質維護綜合管理計畫	45,270	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.106年10月31日下午2時辦理第9次工作檢討會議。 2.第2期款已於10月19日簽准，後續辦理撥款事宜。	1051219 最後修改期程 1060301/1060510 招/決標 1060831/開/完工
105	106AP00017	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	106年臺中市飛灰穩定化物清運及處理服務	59,297	70	70	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 106年1-8月服務費用已核銷付款， 106年9月份服務費用目前簽辦陳核中。	1051230 最後修改期程 1060131/1060630 招/決標 1061031/開/完工
106	106AP00021	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	106年臺中市營建空污費收費管理及道路洗掃查核計畫	14,500	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 10月2日、10月16日及10月23日共辦理9點次施工機具排氣檢測，10月26日辦理工作檢討會議，10月27日辦理1場次小型座談會議，符合計畫規劃進度。	1051222 最後修改期程 1051231/1060430 招/決標 1060815/開/完工
107	106AP00024	財物勞務採購	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	106年度臺中市土壤及地下水污染調查及查證工作計畫	15,230	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.106.10.11辦理期中報告審查會。 2.106.10.23辦理環保法規說明會。 3.106.10.25辦理台灣優力豐富站驗證成果驗證。 4.審核第二批次再完井及異物排除成果報告。 5.審核中港貨櫃集散企業公司應變調查成果報告。	1051230 最後修改期程 1060120/1060720 招/決標 1061030/開/完工
108	106AP00026	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	106年臺中市逸散源、室內空品及溫室氣體減量計畫	22,200	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依工作項目及工作量之期款進度執行，尚符合進度。	1060126 最後修改期程 1060315/1060814/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
109	106AP00033	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	106 年度採購掃街車 5 輛	22,300	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案規格查驗中	1060110 最後修改期程 1060425/開/完工
110	106AG00018	財物勞務採購	交通局/公運處/運輸稽查課	106 年度優化公車專用道與相關設施保全及清潔維護案	12,437	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 執行優化公車專用道候車亭清潔及垃圾清運。 2. 106 年 10 月 16 日至 106 年 10 月 19 日優化公車站體夜間大清洗已完成玉門路(進城)、澄清醫院(進城)、中港新城(進城)、坪頂(雙向)、正英路(雙向)、弘光大學(雙向)、晉江寮(雙向)、靜宜大學(雙向)，共計 13 站。	1060213 最後修改期程 1060120/開/完工
111	106AG00019	財物勞務採購	交通局/公運處/運輸稽查課	106 年度主題公車行駛計畫	10,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 106 年 10 月派遣 3 輛甲類大客車及 2 名服務人員支援國慶晚會	1060216 最後修改期程 1060203/開/完工
112	106AG00021	財物勞務採購	交通局/停管處/停車管理課	臺中市公有停車場停車費催繳舉發違規通知暨資料處理	10,862	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案 106 年 9 月份勞務費用共計 309,851 元，已於 10 月 12 日完成驗收，刻正辦理黏貼發票付款事宜。	1060321 最後修改期程 1060316/開/完工
113	106AG00022	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/交通規劃科第三股	106 年度臺中市交控中心維運計畫	10,900	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 106 年 10 月 12 日撥付第三期款。	1060328 最後修改期程 1060501/1060701 招/決標 1061001/開/完工
114	106AG00028	財物勞務採購	交通局/停管處/停車規劃課	106-109 年度租賃 PDA 開單設備案	19,070	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理第一次請款作業。	1060515 最後修改期程 1060815/1061101 招/決標 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
115	106AG00030	財物勞務採購	交通局/ 停管處/ 停車管理課	臺中市友商 園、美術園 道週邊停車 場停車開單 勞務委託民 間辦理案	72,240	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 10 月 1 日開始履約中	1060612 最後修改 期程 1060820/開/完工
116	106AG00037	財物勞務採購	交通局/ 停管處/ 停車管理課	臺中市中國 醫藥大學、 科博館、國 美館週邊停 車場停車開 單勞務	81,665	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約辦理軟硬體準備中	1060906 最後修改 期程 1061016/開/完工
117	106AG00039	財物勞務採購	交通局/ 交通規劃科/	國一暨台 74 匝道及平面 聯絡道號誌 協控計畫	25,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案 106 年 10 月 5 日完成決標及簽約，106 年 10 月 12 日完成工作執行計畫書審查。	1060930 最後修改 期程 1061015/1061030 招/決標 1061115/開/完工
118	106AG00041	財物勞務採購	交通局/ 運輸管理科/運輸 管理科第一股	2018 臺中世 界花卉博覽 會門票代售 暨入口驗票 委託服務案	382,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、本案已於 106 年 8 月 3 日招標公告，8 月 29 日開資格標並於 9 月 4 日召開評選，9 月 15 日決標及簽約。 二、廠商已於 106 年 10 月 15 日提送工作計畫書（期初報告/第一次交貨）。	1060928 最後修改 期程 1060915/1061016 招/決標 1070630/開/完工
119	106AG00043	財物勞務採購	交通局/ 公運處/ 運輸稽查課	106 年度臺 中市公車智 慧型站牌建 置計畫	10,360	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 10 月 3 日完成簽約，刻正辦理向公總請領第一期款	1061018 最後修改 期程 1061003/1070413 招/決標 開/完工
120	106AH00012	財物勞務採購	都發局/ 都計測量工程科/	臺中市 106 年度都市計 畫樁測定、 埋設及數值 地形測量工 程委託技術	19,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 本案於 106 年 10 月 2 日完成第一次交貨。2. 本案於 106.3.31 簽訂契約。3. 刻正依契約書履約執行中。	1060119 最後修改 期程 1060531/1061031 招/決標 1070228/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				服務案						
121	106AH00020	財物勞務採購	都發局/秘書室/秘書室第二股	都市發展局檔案數位化影像製作案	20,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 廠商於10月3日提交9月份工作報告	1060522 最後修改期程 1060706/1070207 招/決標 1070820/開/完工
122	106AH00031	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	變更臺中市都市計畫(舊有市區及一至五期市地重劃地區)細部計畫(第三次通盤檢討)案	13,000	35	35	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 106.10.12開標，106.10.25評選。	1060728 最後修改期程 1061130/1070730 招/決標 1080228/開/完工
123	106AH00037	財物勞務採購	都發局/建造管理科/	臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置中長期計畫	85,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 於106年5月5日決標，並於106年5月15日簽訂契約，目前執行專案中。並於106年11月1日召開驗收會議。	1060125 最後修改期程 1060531/1061231 招/決標 1071231/開/完工
124	106AH00053	財物勞務採購	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	106年度臺中市社會住宅包租代管試辦計畫	216,432	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 10/16日已公告上網修正，因為延長等標14天，原訂16日截標，延至30日，31日開標。	1061005 最後修改期程 1070101/1080201 招/決標 開/完工
125	106AH00055	財物勞務採購	都發局/都市設計工程科/都市設計工程科第二股	2018臺中世界花卉博覽會總營運暨后里及豐原園區營運管理委託專業服務案	240,000	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案業於10月1日簽辦，10月17日簽奉核准，並於10月18日公告上網，預計11月14日開標	1061102 最後修改期程 1061213/1070131 招/決標 1071001/開/完工
126	106AI00019	財物勞務	農業局/作物生產	2018臺中世界花卉博覽	90,000	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次	1060927 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
		採購	科/	會外埔園區自然館策佈展委託專業服務案					因修正公告，故延至 106.10.19 開標並已辦理完成，訂於 106.10.31 招開採購評選委員會。	1061215/1070315 招/決標 1070831/開/完工
127	106AJ00019	財物勞務採購	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第一股	2017 臺中國際踩舞祭	17,200	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已確認文宣視覺及舞台設計，並於 10 月 24 日辦理跨局處協調會，10 月 24 日及 11 月 2 日參加本活動交維審查會議，11 月 1 日辦理行銷宣傳記者會，後續預計於 11/17-19 辦理 3 日主活動，刻正規劃舞台展演及移動式踩街、踩舞教學及美食市集等相關事宜。	1060602 最後修改期程 開/完工
128	106AJ00022	財物勞務採購	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第三股	2017 臺中國際花毯節策展委託專業服務案	26,800	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案業於 106 年 10 月 3 日決標，賡續辦理後續履約管理事宜。	1060815 最後修改期程 開/完工
129	106AK00003	財物勞務採購	社會局/社會工作科/	106 年度臺中市兒少高風險家庭關懷輔導處遇服務計畫	29,389	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約執行本計畫。	1060110 最後修改期程 1051230/開/完工
130	106AK00010	財物勞務採購	社會局/社會工作科/	106 年度弱勢家庭個案管理計畫	15,620	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 106 年 10 月 20 日辦理核銷事宜	1051129 最後修改期程 1051231/開/完工
131	106AK00015	財物勞務採購	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	106 年度臺中市長期照顧及身心障礙居家服務、中老特照及身障照顧者津貼督導暨臨短托計畫	385,585	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 持續提供居家服務。2. 完成第 3 季服務品質監測（共計完訪 34 案）。	1060202 最後修改期程 1051229/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
132	106AK00024	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	106 臺中市身心障礙者社區資源中心勞務委託案	26,376	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 依履約內容穩定提供服務。 2. 社資中心成果展、研討會及課程等活動辦理中。3. 第三季巡迴輔導辦理完成。	1060204 最後修改期程 1051229/1060415 招/決標 1060715/開/完工
133	106AK00035	財物勞務採購	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	臺中市 106 年度獨居老人緊急救援守護連線服務計畫	14,454	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理第三季核銷，核銷金額 3,316,456 元。	1060126 最後修改期程 1051231/開/完工
134	106AK00040	財物勞務採購	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	臺中市 106 年度失能老人交通接送服務計畫	18,909	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理第 3 季經費核銷：第 1 行政區核銷金額新台幣 2,311,776 元，第 2 行政區核銷金額新台幣 1,501,702 元，第 3 行政區核銷金額新台幣 773,259 元	1060202 最後修改期程 1051230/開/完工
135	106AK00044	財物勞務採購	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	臺中市兒童及少年保護個案家庭服務方案第一區至第五區	15,886	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 轉介 14 案	1060202 最後修改期程 1060105/1060430 招/決標 1060730/開/完工
136	106AK00050	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	臺中市身心障礙者復康巴士營運服務暨宣導計畫採購	173,067	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約內容持續辦理。	1060203 最後修改期程 1051230/開/完工
137	106AK00053	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	106 年度輔具資源中心設置計畫	10,080	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依期程規定辦理	1060203 最後修改期程 1051230/1060415 招/決標 1060715/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
138	106AK00058	財物勞務採購	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	臺中市居家托育服務中心暨弱勢家庭兒童臨時托育服務	43,055	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理補助案件審查以及辦理第3季核銷	1060203 最後修改期程 1060104/開/完工
139	106AK00063	財物勞務採購	社會局/婦女福利及性別平等科/婦女福利及性別平等科第一股	106年度臺中市婦女福利服務中心	23,512	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約標的履約	1060203 最後修改期程 1060113/開/完工
140	106AK00070	財物勞務採購	社會局/人民團體科/人民團體科第二股	臺中市社區照顧整合性培力計畫	31,629	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.執行專案管理事宜--(1)工作會議(2)團體督導(3)個別督導(4)外聘督導 2.執行專案活動 3.執行專案服務(1)引薦專業輔導團隊服務(2)專案社區輔導員服務:開案社區輔導服務及行政聯繫及諮詢	1060330 最後修改期程 1060321/1061215 招/決標 開/完工
141	106AL00003	財物勞務採購	勞工局/福利促進科/	106年度身心障礙者支持性就業服務計畫	13,634	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 截至10/26止共媒合就業379人次，成功推介就業207人次，共服務12790人次。	1060203 最後修改期程 1060109/1060705 招/決標 開/完工
142	106AL00025	財物勞務採購	勞工局/就業安全科/	106年度職業訓練委託案(一)	16,484	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 截至11/1，16班皆已結訓，尚在教育輔導期。	1060330 最後修改期程 1060412/開/完工
143	106AL00043	財物勞務採購	勞工局/就業安全科/	106年度職業訓練委託案(二)	16,371	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 截至11/1，13班皆已開班，其餘1班次因招生不足辦理停班、1班次因無廠商投標而不續行招標。	1060913 最後修改期程 1060831/開/完工
144	106AM00020	財物勞務	警察局/犯罪預防	106年度錄影監視系統	54,655	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次	1060203 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
		採購	科/	維護保養勞務採購案					持續辦理中	1061030/1061130 招/決標 1061230/開/完工
145	106AM00054	財物勞務採購	警察局/後勤科/	106 年警用車輛採購案	64,350	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、四輪傳動吉普式巡邏車 3 輛、廂式偵防車 3 輛、勤務車（中型客車）1 輛、勤務車 1 輛於 4 月 17 日下單採購，巡邏車 47 輛、偵防車 25 輛於 5 月 16 日下單採購，巡邏機車 100 輛，偵防機車 50 輛於 8 月 4 日下單採購，另剩餘款於 9 月 1 日下單採購勤務車 1 輛、巡邏車 1 輛、巡邏機車 9 輛、9 月 25 日下單採購勤務車 4 輛。 二、8 月 18 日 OUTLANDER 巡邏車等 12 輛驗收交貨，9 月 1 日納智捷巡邏車等 67 輛驗收交貨、9 月 15 日勤務車（中型客車）驗收交貨、9 月 30 日巡邏機車 109 輛，偵防機車 50 輛驗收交貨、10 月 6 日勤務車 5 輛驗收交貨。	1060213 最後修改期程 1061030/1061115 招/決標 開/完工
146	106AY00012	財物勞務採購	研考會/資訊中心/設備網路科	1999 話務系統改版暨設備汰換案	20,730	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 已於 10 月 17 日完成系統開發，10 月 19 日召開 10 月工作會議暨期中交付文件審查。	1060728 最後修改期程 1060630/1060720 招/決標 1060929/開/完工
147	106AY00014	財物勞務採購	研考會/資訊中心/規劃發展科	臺中市智慧應變暨交控中心整合系統建置案	10,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 10/11 與逢甲營建及防災中心討論災害情資網；10/25 召開工作會議，討論資訊月展出事宜。 2. 已於 10/5 支付第 1 期款。 3. 目前依合約進度執行中。	1060123 最後修改期程 1060331/1060831 招/決標 1061231/開/完工
148	106AZ00005	財物勞務採購	原民會/經濟建設及土地管理組/	2018 臺中世界花卉博覽會原住民族專區景觀設	63,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 106 年 10 月 3 日續辦開標程序，共四家投標，一家資格不符，三	1060824 最後修改期程 1061030/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				計及策佈展執行勞務採購					家進入評選程序；於10月19日辦理評選會議，並依據評選審定結果於10月24日進行議價，由優先議價廠商悅暉行銷顧問有限公司以6,100萬承攬本案，並於是日完成決標。	
149	107AG00001	財物勞務採購	交通局/停管處/停車管理課	107-108臺中市逢甲、新光三越、精明商圈週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理案	72,240	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商履約辦理準備中	1060810 最後修改期程 1061001/開/完工
150	106AY00003	財物勞務採購	研考會/資訊中心/應用服務科	106年臺中市政府第2代中文網站整合服務平台建置及第1期推廣案	10,983	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 10/17召開第5次工作會議	1060413 最後修改期程 1060609/1060627 招/決標 1061130/開/完工
151	106AY00004	財物勞務採購	研考會/資訊中心/設備網路科	臺中市政府106年度資訊機房暨所屬機關電腦資訊設備維護案	19,738	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 期末報告/第3次交貨 10/15完成	1060120 最後修改期程 1051220/1060430 招/決標 1060730/開/完工
152	106AY00007	財物勞務採購	研考會/資訊中心/應用服務科	公文整合資訊系統維護與擴充案	15,967	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.廠商於10月11日繳交9月工作報告，符合契約書規定，並於10月16日審查通過。 2.10月19日召開9月份工作進度會議。 3.10月18日進行例行性設備保養。 4.10月24、25日進行第三方資安檢測 5.10月27日簽辦支付第三期款。	1060119 最後修改期程 1051230/1060210 招/決標 1060731/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
153	106AP00119	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	106 年度採購資源回收車 12 輛	15,600	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中	1060803 最後修改 期程 1060815/1070102 招/決標 開/完工
154	106AQ00017	財物勞務採購	文化局/表演藝術科/表演藝術科第一股	2017 臺中爵士音樂節	12,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案活動於 10 月 7 日至 10 月 15 日 在市民廣場、草悟道、屯區藝文中心、 港區藝術中心、葫蘆墩文化中心等地 辦理完畢。	1060123 最後修改 期程 開/完工
155	106AQ00024	財物勞務採購	文化局/臺中市立圖書館/閱覽典藏課	106 年度圖書館營運勞務承攬採購案	16,953	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 10 月 6 日辦理第九次請款作業。	1060124 最後修改 期程 1051229/1060630 招/決標 1061031/開/完工
156	106AQ00041	財物勞務採購	文化局/臺中市立圖書館/圖資採編課	臺中市立圖書館 106 年中文圖書採購案	45,650	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 分館及總館（綠美圖）圖書，於 9 月 9 日完成購書預算 50%之交貨，依約 於 9 月 26 日辦理分項驗收，驗收合 格於 10 月完成附款。另依約廠商應 於 10 月 31 日完成分館第 6 次交貨及 總館（綠美圖）第 2 次交貨。	1060126 最後修改 期程 1060406/1060801 招/決標 開/完工
157	106AQ00093	財物勞務採購	文化局/文化研究科/文化研究科第一股	中華民國各界慶祝 106 年國慶晚會委託專業服務採購案	14,600	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 10 月 9 日辦理國慶晚會活動，刻正辦 理結案報告書事宜。	1060804 最後修改 期程 開/完工
158	106AR00006	財物勞務採購	地政局/資訊室/	臺中市地政整合系統 WEB 版－資訊安全防護暨系統軟硬體擴充案	17,899	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 標案依期程執行中	1060120 最後修改 期程 1061016/1061031 招/決標 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
159	106AR00017	財物勞務採購	地政局/清水地政/第二課	106 年度臺中港特定區計畫(第三次通盤檢討)都市計畫樁位重置地籍圖重測計畫	19,155	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 加密控制測量第三階段成果已備查，辦理現況測量及地籍調查。	1060607 最後修改期程 1060630/開/完工
160	106AT00028	財物勞務採購	新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第一股	2018 臺中市跨年晚會活動委託專業服務案	12,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 刻正辦理簽約事宜	1061016 最後修改期程 1061031/開/完工
161	106AU00006	財物勞務採購	稅務局/消費稅科/	106 年使用牌照稅、房屋稅暨地價稅繳款書、轉帳繳納通知書及繳納證明書等列印、摺封及郵寄等作業	27,760	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 地價稅開徵繳款書及轉帳繳納通知書等相關作業已於 106 年 10 月 23 日交貨，並於同日驗收完竣。	1060125 最後修改期程 1060309/1060327 招/決標 1060627/開/完工
162	106AG00026	財物勞務採購	交通局/停管處/設施工程課	臺中市豐原區豐原轉運中心新建工程委託專案管理服務案	15,900	35	40	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 檢送「豐原轉運站新建工程」招標文件二修正版一份，招標文件由本局交規科簽核中。	1060516 最後修改期程 1061231/開/完工
163	106AD01030	財物勞務採購	水利局/水利養護工程科/	2018 台中花博豐原葫蘆墩第 5 區戶外景觀設計及佈展委託專業服務案	36,000	35	40	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 規劃設計中	1060809 最後修改期程 1061130/開/完工
164	106AM00067	財物勞務採購	警察局/後勤科/	106 年行政人員服裝採購案	11,808	30	35	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商履約中	1060224 最後修改期程 1061229/1070330 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										1070330/開/完工
165	106AP00110	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	106 年度環保署補助辦理垃圾車加裝濾煙器示範運行計畫	11,700	30	35	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 已上網公告，11 月 6 日開標。	1061013 最後修改 期程 1070128/1080330 招/決標 1090329/開/完工
166	106AD00075	財物勞務採購	教育局/國民小學/大新國小	106 年度充實中小學圖書採購案	59,164	35	40	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 各分項得標廠商履約進行中	1060612 最後修改 期程 1061115/1061215 招/決標 1070115/開/完工
167	106AD00003	財物勞務採購	教育局/國民小學/潭陽國小	臺中市 105 年度充實國民小學圖書館藏書量計畫(中文圖書)	40,695	85	95	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 教育局補助款已入庫，刻正辦理撥款作業。	1060106 最後修改 期程 1060517/開/完工
168	106AD00004	財物勞務採購	教育局/國民小學/潭陽國小	臺中市 105 年度充實國民小學圖書館藏書量計畫(英文圖書)	10,175	85	95	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 教育局刻正辦理撥款至本校，俟補助款入庫後，辦理撥款至各校。	1060106 最後修改 期程 1060517/開/完工
169	106AD00101	財物勞務採購	教育局/國民小學/僑忠國小	臺中市政府教育局 106 年度改善國中小飲用水設備	10,494	30	40	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 招標文件簽辦完成並完成決標	1060824 最後修改 期程 1061115/1061216 招/決標 1070116/開/完工
170	106AM00066	財物勞務採購	警察局/後勤科/	106 年行政警察防水透氣雨衣採購案	11,952	30	40	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商履約中	1060224 最後修改 期程 1061229/1070330 招/決標 1070330/開/完工
171	106AG00038	財物勞務	交通局/交通規劃	2018 花博活動交通監控	10,000	30	40	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次	1060930 最後修改 期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
		採購	科/交通規劃科第三股	暨決策平台建置計畫					106年10月20日決標，辦理簽約事宜中。	1061231/1070301招/決標 1070831/開/完工
172	106AG00024	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/交通規劃科第三股	106年度台中市智慧交通管理系統建置計畫	11,000	55	70	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 106年10月23日期中報告修正版備查。辦理topis第一階段系統建置中。	1060420最後修改期程 1060715/1060815招/決標 1061231/開/完工
173	106AP00117	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	106年臺中市后里區、西屯區、大雅區及港區空氣污染物健康風險-環境污染調查計畫	54,000	40	55	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 106年10月5日完成工作計畫書定稿並於10月26日完成第一期成果及請款(款項編號881)	1060612最後修改期程 1060930/1061230招/決標 1071030/開/完工
174	106AG00016	財物勞務採購	交通局/交通行政科/交通行政科第一股	106年度拖吊車採購案	15,000	40	55	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 106年5月3日決標，並已於106年5月25日完成簽約事宜，目前履約中。	1060124最後修改期程 1060601/1061128招/決標 開/完工
175	106AD00076	財物勞務採購	教育局/國民小學/上石國小	臺中市106學年度招聘英語教學資源中心學校美籍英語協同教學人員計畫	11,400	40	55	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.106.10.11廠商送第一期完工報告書。 2.106.10.27召開第一次驗收會議，教務處發文通知各校參加。 3.廠商於第一次驗收會議時送80本英語故事書給各校。	1060626最後修改期程 1060730/1061116招/決標 1070316/開/完工
176	105AQ00101	財物勞務採購	文化局/臺中市文化資產處/遺址傳藝課	臺中市13期重劃區第一、二、四標工區涉及麻糍埔暨番婆庄遺址兩污下水道搶救發掘計畫	100,000	40	55	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 10月3日至10月20日期間，因地政局尚未完成現場廢棄物清運作業，致使考古團隊無法進場。經地政局趕辦清運後，於10月20日完成點交，考古團隊業於10月23日重新進場，刻正發掘第四標工區剩餘標的。	1050803最後修改期程 1051201/1061201招/決標 1081201/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
177	105AQ00112	財物勞務採購	文化局/ 臺中市文化資產處/ 遺址傳藝課	臺中市13期重劃區第一標工區涉及麻糍埔遺址滯洪池工程搶救發掘計畫	115,000	40	55	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 第一階段發掘報告書修正版補正後經本處審閱，業於106年10月5日函復備查，刻正辦理分期驗收。	1051005 最後修改 期程 1060301/1070601 招/決標 1080601/開/完工
178	105AD00033	財物勞務採購	教育局/ 幼兒教育科/	臺中市政府教育局委託辦理「臺中市私立三光非營利幼兒園」採購案	32,548	55	70	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 業於106年8月30日辦理105學年度第2學期分期驗收作業，並核撥105學年度第2學期學費差額。	1050602 最後修改 期程 1041120/1051130 招/決標 1061130/開/完工
179	105AD00034	財物勞務採購	教育局/ 幼兒教育科/	臺中市政府教育局委託辦理「臺中市私立五權非營利幼兒園」採購案	35,631	40	55	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 業於106年8月30日辦理105學年度第2學期分期驗收作業完竣，並以106年9月15日中市教幼字第1060081477號函檢送勞務採購驗收證明書並完成105學年度第2學期學費差額撥付。	1050604 最後修改 期程 1050224/1061130 招/決標 1071130/開/完工
180	106AM00093	財物勞務採購	警察局/ 犯罪預防科/	106年「治安要點暨平均地權基金」錄影監視系統採購案	127,000	30	55	25	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 持續建置中，第1批已於106年10月27日完工，目前辦理驗收事宜。	1060605 最後修改 期程 1061201/1070501 招/決標 1070801/開/完工
181	106AH00041	財物勞務採購	都發局/ 都市設計工程科/	106年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫	19,000	35	70	35	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 業於106.10.6.召開期中報告審查會議。	1060126 最後修改 期程 1061110/1061220 招/決標 1070330/開/完工
182	106AD00113	財物勞務採購	教育局/ 國民小學/烏日國小	106年度臺中市國中小雲端服務備份平台建置計畫採購案	12,000	55	95	40	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 已完成驗收作業，等待教育局撥款。	1060911 最後修改 期程 1060906/1061016 招/決標 1061116/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
183	106AD00078	財物勞務採購	教育局/國民小學/大鵬國小	臺中市 106 年度校務行政電腦更新採購案	32,380	40	85	45	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理初驗中	1060626 最後修改 期程 1060725/開/完工
184	105AD00099	財物勞務採購	教育局/國民中學/光榮國中	臺中市 105 年度充實市立高中及國民中學圖書館藏書量計畫圖書採購	30,156	40	85	45	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 核銷文件業於 10 月下旬送交教育局 辦理請款	1051227 最後修改 期程 1060810/開/完工
185	106AF00063	財物勞務採購	建設局/秘書室/	「106 年臺中市政府建設局工程救險車(附吊桿抓斗)」財物採購案	21,040	40	95	55	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 目前辦理驗收結算中	1060126 最後修改 期程 1060315/開/完工
186	106AP00034	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	106 年度採購密封壓縮式垃圾車 28 輛	75,600	40	95	55	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 10/26 辦理驗收完成	1060110 最後修改 期程 1060505/開/完工

參、一般公文處理時效

一、一級機關

起迄日期：106/10/01 至 106/10/31

	應辦公文				已辦結公文統計											待辦公文統計			
	本月份 新收件數	截至上月 待辦件數	本月創稿 數	合計 (1)+(2)+(3)	發文統計						小計 (5)+(6)+(7)	存查件數	辦結公文合計		發文平均 使用日數	待辦公文統計		未逾辦理 期限待辦 件數	已逾辦理 期限待辦 件數
					6日以下(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結				(8)+(9)			(4)-(10)			
					件數	%	件數	%	件數	%			件數	%		件數	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)	(7)	(7)/(8)	(8)	(9)	(10)	(10)/(4)	(11)	(12)	(12)/(4)	(13)	(14)	
合計	101,366	14,235	40,634	156,235	53,106	99.28	383	0.72	4	0.01	53,493	86,089	139,582	89.34	1.72	16,653	10.66	16,109	544
秘書處	892	78	132	1,102	249	99.60	1	0.40	0	-	250	758	1,008	91.47	1.72	94	8.53	94	0
民政局	2,077	205	583	2,865	937	99.05	9	0.95	0	-	946	1,627	2,573	89.81	1.69	292	10.19	292	0
財政局	1,025	113	315	1,453	462	99.78	1	0.22	0	-	463	876	1,339	92.15	1.45	114	7.85	114	0
教育局	6,450	1,080	3,031	10,561	4,414	99.95	2	0.05	0	-	4,416	4,941	9,357	88.60	1.74	1,204	11.40	1,178	26
建設局	9,561	2,032	3,664	15,257	4,324	98.56	62	1.41	1	0.02	4,387	8,735	13,122	86.01	1.88	2,135	13.99	1,798	337
社會局	6,618	961	2,105	9,684	3,279	97.76	75	2.24	0	-	3,354	5,205	8,559	88.38	2.25	1,125	11.62	1,088	37
警察局	3,516	269	1,149	4,934	2,023	100.00	0	-	0	-	2,023	2,568	4,591	93.05	1.13	343	6.95	340	3
衛生局	5,908	670	2,091	8,669	2,452	98.75	31	1.25	0	-	2,483	5,269	7,752	89.42	1.85	917	10.58	901	16
環境保護局	7,223	1,229	3,843	12,295	4,048	99.68	13	0.32	0	-	4,061	6,734	10,795	87.80	1.71	1,500	12.20	1,486	14
地政局	3,222	406	710	4,338	1,689	98.14	31	1.80	1	0.06	1,721	2,180	3,901	89.93	2.00	437	10.07	437	0
經濟發展局	4,926	685	1,052	6,663	1,476	98.20	27	1.80	0	-	1,503	4,414	5,917	88.80	2.19	746	11.20	737	9
新聞局	726	95	137	958	152	96.20	6	3.80	0	-	158	652	810	84.55	2.91	148	15.45	148	0
主計處	625	75	197	897	234	100.00	0	-	0	-	234	594	828	92.31	1.25	69	7.69	69	0
人事處	775	128	167	1,070	347	100.00	0	-	0	-	347	619	966	90.28	1.21	104	9.72	104	0
研考會	1,285	134	306	1,725	269	100.00	0	-	0	-	269	1,237	1,506	87.30	1.80	219	12.70	219	0
政風處	749	119	183	1,051	227	100.00	0	-	0	-	227	731	958	91.15	1.72	93	8.85	93	0
勞工局	3,276	784	2,291	6,351	1,687	97.23	48	2.77	0	-	1,735	3,912	5,647	88.92	2.88	704	11.08	685	19
水利局	5,242	724	1,995	7,961	2,650	99.96	1	0.04	0	-	2,651	4,392	7,043	88.47	2.19	918	11.53	915	3
地方稅務局	10,193	890	7,341	18,424	9,505	99.92	7	0.07	1	0.01	9,513	7,569	17,082	92.72	0.92	1,342	7.28	1,340	2
農業局	2,897	474	1,075	4,446	1,384	99.21	11	0.79	0	-	1,395	2,525	3,920	88.17	1.97	526	11.83	525	1
交通局	2,458	365	882	3,705	1,065	98.70	14	1.30	0	-	1,079	2,208	3,287	88.72	1.61	418	11.28	388	30
觀光旅遊局	1,363	189	444	1,996	651	99.39	4	0.61	0	-	655	1,066	1,721	86.22	2.57	275	13.78	275	0
法制局	1,595	145	547	2,287	612	100.00	0	-	0	-	612	1,524	2,136	93.40	1.24	151	6.60	151	0
消防局	4,279	270	522	5,071	784	99.87	1	0.13	0	-	785	3,989	4,774	94.14	1.58	297	5.86	297	0
文化局	1,007	219	663	1,889	535	99.26	4	0.74	0	-	539	1,131	1,670	88.41	1.97	219	11.59	218	1
客委會	414	35	125	574	116	100.00	0	-	0	-	116	398	514	89.55	1.44	60	10.45	60	0
都市發展局	11,011	1,352	4,264	16,627	6,692	99.70	19	0.28	1	0.01	6,712	8,411	15,123	90.95	1.80	1,504	9.05	1,498	6
原民會	777	239	362	1,378	336	99.41	2	0.59	0	-	338	680	1,018	73.88	2.26	360	26.12	360	0
運動局	1,276	270	458	2,004	507	97.31	14	2.69	0	-	521	1,144	1,665	83.08	2.33	339	16.92	299	40

二、區公所

起迄日期：106/10/01 至 106/10/31

	應辦公文				已辦結公文統計											待辦公文統計					
	本月份 新收件數	截至上月 待辦件數	本月創稿 數	合計 (1)+(2)+(3)	發文統計						小計 (5)+(6)+(7)	存查件數	辦結公文合計 (8)+(9)		發文平均 使用日數	待辦公文統計 (4)-(10)		未逾辦理 期限待辦 件數	已逾辦理 期限待辦 件數		
					6日以下(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結				件數	%							
					件數	%	件數	%	件數	%											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)	(7)	(7)/(8)	(8)	(9)	(10)	(10)/(4)	(11)	(12)	(12)/(4)	(13)	(14)			
合計	42,814	3,697	12,871	59,382	21,034	99.92	16	0.08	0	-	21,050	34,366	55,416	93.32	1.43	3,966	6.68	3,960	6		
中區區公所	908	52	233	1,193	305	100.00	0	-	0	-	305	836	1,141	95.64	1.24	52	4.36	52	0		
東區區公所	1,240	78	409	1,727	716	100.00	0	-	0	-	716	923	1,639	94.90	1.10	88	5.10	88	0		
西區區公所	1,774	86	482	2,342	782	100.00	0	-	0	-	782	1,416	2,198	93.85	1.23	144	6.15	144	0		
南區區公所	1,473	97	462	2,032	740	100.00	0	-	0	-	740	1,146	1,886	92.81	1.03	146	7.19	146	0		
北區區公所	1,705	113	659	2,477	1,001	100.00	0	-	0	-	1,001	1,334	2,335	94.27	1.42	142	5.73	142	0		
西屯區公所	2,122	208	707	3,037	1,351	99.93	1	0.07	0	-	1,352	1,550	2,902	95.55	1.36	135	4.45	135	0		
南屯區公所	1,834	145	508	2,487	993	100.00	0	-	0	-	993	1,332	2,325	93.49	1.57	162	6.51	162	0		
北屯區公所	2,316	208	664	3,188	1,307	100.00	0	-	0	-	1,307	1,669	2,976	93.35	1.50	212	6.65	212	0		
豐原區公所	1,960	169	638	2,767	1,065	100.00	0	-	0	-	1,065	1,511	2,576	93.10	1.18	191	6.90	191	0		
大里區公所	2,012	176	608	2,796	982	100.00	0	-	0	-	982	1,639	2,621	93.74	1.34	175	6.26	175	0		
太平區公所	2,013	178	812	3,003	1,071	100.00	0	-	0	-	1,071	1,711	2,782	92.64	1.45	221	7.36	220	1		
清水區公所	1,430	86	325	1,841	587	100.00	0	-	0	-	587	1,137	1,724	93.64	1.21	117	6.36	117	0		
沙鹿區公所	1,419	156	409	1,984	636	100.00	0	-	0	-	636	1,229	1,865	94.00	1.45	119	6.00	119	0		
大甲區公所	1,466	126	499	2,091	786	100.00	0	-	0	-	786	1,183	1,969	94.17	1.26	122	5.83	122	0		
東勢區公所	1,308	108	343	1,759	567	100.00	0	-	0	-	567	1,062	1,629	92.61	1.65	130	7.39	130	0		
梧棲區公所	1,202	131	339	1,672	484	100.00	0	-	0	-	484	1,032	1,516	90.67	1.86	156	9.33	156	0		
烏日區公所	1,349	144	414	1,907	736	100.00	0	-	0	-	736	1,026	1,762	92.40	1.43	145	7.60	145	0		
神岡區公所	1,453	154	289	1,896	617	100.00	0	-	0	-	617	1,142	1,759	92.77	1.79	137	7.23	137	0		
大肚區公所	1,204	82	282	1,568	467	100.00	0	-	0	-	467	1,018	1,485	94.71	1.17	83	5.29	83	0		
大雅區公所	1,558	159	568	2,285	870	100.00	0	-	0	-	870	1,250	2,120	92.78	1.99	165	7.22	165	0		
后里區公所	1,409	123	385	1,917	613	100.00	0	-	0	-	613	1,181	1,794	93.58	1.37	123	6.42	123	0		
霧峰區公所	1,436	125	453	2,014	619	100.00	0	-	0	-	619	1,224	1,843	91.51	1.47	171	8.49	171	0		
潭子區公所	1,506	108	490	2,104	750	100.00	0	-	0	-	750	1,225	1,975	93.87	1.22	129	6.13	129	0		
龍井區公所	1,381	101	473	1,955	800	100.00	0	-	0	-	800	1,066	1,866	95.45	1.23	89	4.55	89	0		
外埔區公所	1,084	114	229	1,427	396	100.00	0	-	0	-	396	906	1,302	91.24	1.68	125	8.76	125	0		
和平區公所	1,346	211	561	2,118	818	98.20	15	1.80	0	-	833	1,115	1,948	91.97	1.82	170	8.03	165	5		
石岡區公所	878	84	172	1,134	302	100.00	0	-	0	-	302	731	1,033	91.09	1.49	101	8.91	101	0		
大安區公所	1,020	81	193	1,294	337	100.00	0	-	0	-	337	840	1,177	90.96	1.86	117	9.04	117	0		
新社區公所	1,008	94	265	1,367	336	100.00	0	-	0	-	336	932	1,268	92.76	1.35	99	7.24	99	0		

肆、人民陳情案件管制情形

一、本府及市長室交辦(一級機關)

資料期間：106 年 10 月 01 日至 106 年 10 月 31 日

資料下載日期：106 年 11 月 3 日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	世界花卉博覽會辦公室	運動局
受理情形・上月累計	1012	1	23	3	35	52	128	54	203	32	38	3	61	16	91	19	23	90	13	78	10	0	19	0	0	2	0	0	10	0	0	8
・本月件數	97	0	1	1	5	3	15	6	17	2	4	0	7	2	11	0	3	4	1	7	3	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	1
・累 計	1109	1	24	4	40	55	143	60	220	34	42	3	68	18	102	19	26	94	14	85	13	0	19	0	0	3	0	0	13	0	0	9
案件來源・本 府	15	0	0	0	1	0	5	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・市 長 室	82	0	1	1	4	3	10	6	14	2	3	0	7	2	11	0	3	4	1	2	3	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	1
・其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	73	0	1	1	3	2	8	5	16	1	4	0	6	1	7	0	3	4	0	5	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
	依 限	67	0	1	1	3	2	7	4	15	0	3	0	6	0	7	0	3	4	0	5	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
	逾 限	6	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	75.26	0.00	100.00	100.00	60.00	66.67	59.33	83.33	94.12	50.00	100.00	0.00	85.71	50.00	69.64	0.00	100.00	100.00	0.00	71.43	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	24	0	0	0	2	1	7	1	1	1	0	1	1	4	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	未 逾 限	17	0	0	0	2	1	3	1	0	1	0	1	0	4	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	已 逾 限	7	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	72	0	1	1	3	2	8	5	16	1	4	0	6	1	7	0	3	4	0	4	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓 勵 件 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

本府及市長室交辦(區公所)

資料期間：106 年 10 月 01 日至 106 年 10 月 31 日

資料下載日期：106 年 11 月 3 日

項目	總計	臺中市 中區區公所	臺中市 東區區公所	臺中市 西區區公所	臺中市 南區區公所	臺中市 北區區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累計	54	1	0	1	0	3	2	0	2	7	7	1	1	2	1	1	1	1	3	4	3	3	3	3	2	0	0	1	1
・本月件數	8	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
・累 計	62	1	1	2	0	3	2	0	3	7	8	1	1	2	1	1	1	2	3	4	3	4	4	4	2	0	0	1	1
案件來源・本 府	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・市 長 室	7	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
・其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	7	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
	依 限	7	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	87.50	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未 逾 限	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已 逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理 方式	・適當處理	7	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓 勵 件 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

二、服務中心受理(一級機關)

資料期間：106 年 10 月 01 日至 106 年 10 月 31 日

資料下載日期：106 年 11 月 3 日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	世界花卉博覽會辦公室	運動局
受理情形・上月累計	356	0	8	0	2	28	17	27	46	3	9	2	23	12	107	5	15	24	3	7	5	3	1	0	0	0	9	0	0	0	0	0
・本月件數	33	0	0	0	0	2	7	3	4	0	2	0	1	0	8	0	0	1	1	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
・累 計	389	0	8	0	2	30	24	30	50	3	11	2	24	12	115	5	15	25	4	9	5	4	1	0	0	0	10	0	0	0	0	0
案件來源・聯合服務中心	33	0	0	0	0	2	7	3	4	0	2	0	1	0	8	0	0	1	1	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
已結	合 計	20	0	0	0	2	2	1	2	0	2	0	1	0	4	0	0	1	1	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	依 限	19	0	0	0	2	2	1	2	0	2	0	0	0	4	0	0	1	1	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	逾 限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	60.61	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	28.57	23.33	50.00	0.00	100.00	0.00	100.00	50.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	13	0	0	0	0	5	2	2	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未 逾 限	13	0	0	0	0	5	2	2	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已 逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	20	0	0	0	2	2	1	2	0	2	0	1	0	4	0	0	1	1	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

服務中心受理(區公所)

資料期間：106 年 10 月 01 日至 106 年 10 月 31 日

資料下載日期：106 年 11 月 3 日

項目		總計	臺中市 中區區公所	臺中市 東區區公所	臺中市 西區區公所	臺中市 南區區公所	臺中市 北區區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累計		7	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
・本月件數		1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・累 計		8	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
案件來源・聯合服務中心		1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未 逾 限	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已 逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理 方式	・適當處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓 勵 件 數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

三、市長信箱受理(一級機關)

資料期間：106 年 10 月 01 日至 106 年 10 月 31 日

資料下載日期：106 年 11 月 3 日

項目		總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	世界花卉博覽會辦公室	運動局	
受理件數		3,553	1	1	18	8	116	78	221	409	764	39	62	25	57	44	1,169	32	77	274	19	27	14	6	45	0	5	2	9	0	1	0	1	29	
已結件數	合計	2,756	1	1	16	7	105	65	180	362	574	33	45	22	52	34	811	23	61	217	18	24	14	6	41	0	5	2	9	0	1	0	1	26	
	依限	2,642	1	1	16	7	105	61	156	318	567	27	45	22	51	30	791	23	60	217	18	24	14	6	41	0	5	2	9	0	1	0	1	23	
	逾限	114	0	0	0	0	0	4	24	44	7	6	0	0	1	4	20	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
	占受理件數百分比	77.57	100.00	100.00	88.89	87.50	90.52	83.33	81.45	88.51	75.13	84.62	72.58	88.00	91.23	77.27	69.38	71.88	79.22	79.20	94.74	88.89	100.00	100.00	91.11	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	89.66	
未結件數	合計	797	0	0	2	1	11	13	41	47	190	6	17	3	5	10	358	9	16	57	1	3	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	未逾限	759	0	0	2	1	11	13	23	31	189	6	17	3	5	10	358	9	14	57	1	2	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	已逾限	38	0	0	0	0	0	0	18	16	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	適當處理	2,379	1	1	16	7	100	61	170	347	289	28	45	20	45	31	808	23	55	216	18	24	14	6	10	0	5	2	9	0	1	0	1	26	
	轉權責機關處理	80	0	0	0	0	4	4	9	15	0	5	0	2	3	3	0	0	3	1	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	不予處理(存查)	297	0	0	0	0	1	0	1	0	285	0	0	0	4	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鼓勵件數		9	0	1	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

市長信箱受理(區公所)

資料期間：106 年 10 月 01 日至 106 年 10 月 31 日

資料下載日期：106 年 11 月 3 日

項目		總計	臺中市 中區區公所	臺中市 東區區公所	臺中市 西區區公所	臺中市 南區區公所	臺中市 北區區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理件數		193	0	0	3	4	6	11	8	3	17	18	5	20	19	0	1	14	4	5	10	9	2	5	14	7	4	2	2	0
已結件數	合計	181	0	0	3	4	6	9	8	1	16	18	5	20	17	0	1	12	3	5	10	9	2	5	14	6	3	2	2	0
	依限	181	0	0	3	4	6	9	8	1	16	18	5	20	17	0	1	12	3	5	10	9	2	5	14	6	3	2	2	0
	逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	93.78	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	81.82	100.00	33.33	94.12	100.00	100.00	100.00	89.47	0.00	100.00	85.71	75.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	85.71	75.00	100.00	100.00	0.00
未結件數	合計	12	0	0	0	0	0	2	0	2	1	0	0	0	2	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	未逾限	12	0	0	0	0	0	2	0	2	1	0	0	0	2	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	適當處理	179	0	0	3	4	6	9	8	1	16	18	5	20	16	0	1	12	3	5	10	8	2	5	14	6	3	2	2	0
	轉權責機關處理	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

四、1999 話務中心受理(一級機關)

資料期間：106 年 10 月 01 日至 106 年 10 月 31 日

資料下載日期：106 年 11 月 3 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	世界花卉博覽會辦公室	運動局
受理情形・上月累計		55070	45	500	97	1053	2551	8334	16057	3480	1434	968	378	954	604	8232	540	1068	6574	342	447	161	226	330	6	19	90	327	13	13	0	5	222
・本月件數		5982	4	43	19	88	296	838	1863	377	145	107	41	81	48	904	52	93	728	54	46	8	17	41	0	0	1	38	2	2	0	0	46
・累 計		61052	49	543	116	1141	2847	9172	17920	3857	1579	1075	419	1035	652	9136	592	1161	7302	396	493	169	243	371	6	19	91	365	15	15	0	5	268
已結	合 計	4833	4	35	18	86	255	735	1642	221	129	76	36	77	33	633	46	62	513	53	40	7	17	40	0	0	0	37	2	1	0	0	35
	依 限	4355	4	35	18	86	249	565	1371	209	128	72	36	75	32	631	46	60	513	52	40	7	17	40	0	0	0	37	2	1	0	0	29
	逾 限	478	0	0	0	0	6	170	271	12	1	4	0	2	1	2	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
	占受理件數百分比	80.78	100.00	81.40	94.74	97.73	86.15	87.71	88.14	58.62	88.97	71.03	87.80	95.06	68.75	70.02	88.46	66.67	70.33	98.15	86.96	87.50	100.00	97.56	0.00	0.00	0.00	97.37	100.00	50.00	0.00	0.00	76.09
未結	合 計	1149	0	8	1	2	41	103	221	156	16	31	5	4	15	271	6	31	215	1	6	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	11
	未 逾 限	1041	0	8	1	2	41	79	152	151	15	30	5	4	13	271	6	30	214	1	6	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	7
	已 逾 限	108	0	0	0	0	0	24	69	5	1	1	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
處理方式	・適當處理	4476	4	35	6	83	182	612	1575	220	108	76	36	74	27	624	45	58	510	48	40	7	15	16	0	0	0	37	2	1	0	0	35
	・轉權責機關處理	332	0	0	12	3	70	120	65	1	20	0	0	0	5	1	0	3	1	5	0	0	2	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	25	0	0	0	0	3	3	2	0	1	0	0	3	1	8	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓 勵 件 數		80	0	3	0	1	0	2	23	0	0	0	0	10	1	8	0	2	9	0	1	1	0	6	0	0	0	13	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

1999 話務中心受理(區公所)

資料期間：106 年 10 月 01 日至 106 年 10 月 31 日

資料下載日期：106 年 11 月 3 日

項目		總計	臺中市 中區區公所	臺中市 東區區公所	臺中市 西區區公所	臺中市 南區區公所	臺中市 北區區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累計		4727	28	69	87	51	162	166	141	133	560	560	366	184	324	83	89	124	204	161	122	328	108	162	191	196	42	32	15	39
・本月件數		537	1	5	12	4	14	15	13	15	66	64	47	20	33	11	12	13	19	24	18	35	10	30	23	19	3	7	1	3
・累 計		5264	29	74	99	55	176	181	154	148	626	624	413	204	357	94	101	137	223	185	140	363	118	192	214	215	45	39	16	42
已結	合 計	503	1	5	11	4	13	13	12	15	64	62	39	20	32	7	12	13	15	21	17	35	10	28	23	17	3	7	1	3
	依 限	497	1	5	11	4	13	13	12	15	64	62	37	20	32	7	12	13	15	20	17	33	10	28	23	16	3	7	1	3
	逾 限	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0
	占受理件數百分比	93.67	100.00	100.00	91.67	100.00	92.86	86.67	92.31	100.00	96.97	96.88	82.98	100.00	96.97	63.64	100.00	100.00	78.95	87.50	94.44	100.00	100.00	93.33	100.00	89.47	100.00	100.00	100.00	100.00
未結	合 計	34	0	0	1	0	1	2	1	0	2	2	8	0	1	4	0	0	4	3	1	0	0	2	0	2	0	0	0	0
	未 逾 限	34	0	0	1	0	1	2	1	0	2	2	8	0	1	4	0	0	4	3	1	0	0	2	0	2	0	0	0	0
	已 逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理 方式	・適當處理	463	1	5	11	4	13	13	12	15	53	61	34	11	30	7	12	12	13	20	16	35	9	26	21	15	3	7	1	3
	・轉權責機關處理	37	0	0	0	0	0	0	0	0	11	1	3	9	1	0	0	1	2	1	1	0	1	2	2	2	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓 勵 件 數		6	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關)

資料期間：106 年 10 月 01 日至 106 年 10 月 31 日

資料下載日期：106 年 11 月 3 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	世界花卉博覽會辦公室	運動局
受理情形・上月累計		845	0	16	1	29	37	54	86	144	6	17	3	31	42	212	14	32	42	7	25	7	0	19	1	3	2	7	0	3	0	0	5
・本月件數		104	0	1	0	6	8	6	9	13	0	2	1	7	8	19	1	11	5	0	3	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0
・累 計		949	0	17	1	35	45	60	95	157	6	19	4	38	50	231	15	43	47	7	28	8	0	19	1	4	2	9	0	3	0	0	5
案件來源・總統府		16	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	1	1	1	4	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・行政院		54	0	0	0	4	6	1	1	4	0	2	0	4	5	10	0	9	2	0	3	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
・監察院		16	0	0	0	1	2	1	0	7	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
・其他		18	0	1	0	0	0	4	8	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	73	0	1	0	6	6	3	3	9	0	1	1	6	5	12	1	10	3	0	2	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0
	依 限	72	0	1	0	6	6	3	3	8	0	1	1	6	5	12	1	10	3	0	2	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0
	逾 限	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	占受理件數百分比	76.19	0.00	100.00	0.00	100.00	75.00	50.00	33.33	69.23	0.00	50.00	100.00	85.71	62.50	63.16	100.00	90.91	60.00	0.00	66.67	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	31	0	0	0	0	2	3	6	4	0	1	0	1	3	7	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未 逾 限	28	0	0	0	0	2	2	5	3	0	1	0	1	3	7	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已 逾 限	3	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	67	0	1	0	6	6	3	3	9	0	1	1	3	4	12	1	8	3	0	2	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓 勵 件 數		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)

資料期間：106 年 10 月 01 日至 106 年 10 月 31 日

資料下載日期：106 年 11 月 3 日

項目	總計	臺中市 中區區公所	臺中市 東區區公所	臺中市 西區區公所	臺中市 南區區公所	臺中市 北區區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累計	46	0	1	1	0	0	0	0	2	9	14	2	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	2	1	2	4	0	0	0
・本月件數	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
・累 計	50	0	1	1	0	0	0	0	2	9	14	2	2	1	0	0	0	8	0	0	0	0	3	1	2	4	0	0	0
案件來源・總統府	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・行政院	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
・監察院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・其他	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	依 限	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未 逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已 逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理 方式	・適當處理	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

