

106年12月列管案件月報



2018
臺中世界花卉博覽會
2018 TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION
聆聽花開的聲音 THE SOUND OF BLOOMING

目 錄

概述.....	1
壹、第 2 屆市長政見執行情形.....	3
貳、市政會議指示事項辦理情形	121
參、研究計畫及府列管標案辦理情形	137
一、研究計畫	137
二、府列管標案	139
(一) 學校工程	139
(二) 道路橋梁工程	151
(三) 交通工程	164
(四) 水利工程	169
(五) 水土保持工程	178
(六) 公有建築工程	179
(七) 環保工程	195
(八) 景觀及綠化工程	195
(九) 觀光遊憩工程	202
(十) 重劃工程區段徵收工程	205
(十一) 災修工程	212
(十二) 其他(財務及勞務採購案用).....	212
肆、一般公文處理時效.....	260
一、一級機關	260
二、區公所	261
伍、人民陳情案件管制情形	262

一、本府及市長室交辦(一級機關)	262
本府及市長室交辦(區公所)	263
二、服務中心受理(一級機關)	264
服務中心受理(區公所)	265
三、市長信箱受理(一級機關)	266
市長信箱受理(區公所)	267
四、1999 話務中心受理(一級機關)	268
1999 話務中心受理(區公所)	269
五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關)	270
總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)	271

概述

壹、第 2 屆市長政見執行情形

市長政見列管項目計 14 篇，共 143 項，12 項已完工，131 項持續列管中，本會隨時追蹤列管各單位執行現況，以便落實市長的政見理念。詳見 P3~P120。

貳、市政會議指示事項辦理情形

106 年 12 月份各機關市政會議辦理情形如案件一覽表，詳 P121~P136。

參、研究計畫及府列管標案辦理情形

一、研究計畫：

105 年度計畫總計 3 案，進度符合者計 1 案，進度落後者計 2 案，各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳 P137。

106 年度計畫總計 4 案，解除列管者計 2 案，進度符合者計 2 案，各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳 P138。

二、府列管標案：

106 年 12 月份總計列管 477 案，進度符合者計 423 案；進度落後者計 54 案。

12 類列管標案落後件數及比率如下表，各標案截至 106 年度 12 月份辦理情形詳見 P139~P259。

106 年 12 月府列管標案落後比率統計表

工程類別	學校工程	道路橋梁工程	交通工程	水利工程	水土保持工程	公有建築工程	環保工程	景觀及綠化工程	觀光遊憩工程	重劃工程區段徵收工程	災修工程	其他類(財物及勞務採購)	合計
落後件數(A)	10	7	5	2	0	11	0	3	1	11	0	4	54
落後件數比率(A/B)	20.83%	11.48%	50.00%	4.65%	0.00%	20.75%	0.00%	11.11%	8.33%	45.83%	0.00%	2.04%	11.32%
總件數(B)	48	61	10	43	2	53	0	27	12	24	1	196	477
占整體落後比率	18.52%	12.96%	9.26%	3.70%	0.00%	20.37%	0.00%	5.56%	1.85%	20.37%	0.00%	7.41%	100.00%

肆、一般公文處理時效

一、106 年 12 月份一級機關發文平均使用日數為 1.77 天，詳見 P260。

二、106 年 12 月份區公所發文平均使用日數為 1.52 天，詳見 P261。

伍、人民陳情案件管制情形

12 月份新收案件數共受理 1 萬 278 件，較 11 月份 1 萬 814 件，減少 4.96%。陳情案件報表包含下列五大項：

一、本府及市長室交辦：

共受理 118 件，逾限未結案件共計 9 件，逾限未結案比率 7.63%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P262~P263。

二、服務中心受理：

共受理 36 件，逾限未結案件共計 4 件，逾限未結案比率 11.11%各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P264~P265。

三、市長信箱受理：

共受理 3,685 件，逾限未結案件共計 150 件，逾限未結案比率 4.07%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P266~P267。

四、1999 話務中心受理：

共受理 6,337 件，逾限未結案件共計 486 件，逾限未結案比率 7.67%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P268~P269。

五、總統府、行政院等上級機關交辦：

共受理 102 件，逾限未結案件共計 11 件，逾限未結案比率 10.78%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P270~P271。

備註：107 年 1 月 1 日起，本府原「人民陳情管理系統」改為「陳情整合平台」，部分案件因資料轉檔因素，本次報表仍由舊版「人民陳情管理系統」產製，致逾限未結案件比率有偏高情形，各類案件結案狀態，仍以新版「陳情整合平台」為準。

壹、第2屆市長政見執行情形

第二屆市長政見共計 14 篇 143 項，12 項已完工，131 項持續列管中，本會隨時追蹤列管各單位執行現況，以便落實市長的政見理念。

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
01-01 ◆臺中港特定區都市更新 以沙鹿、清水、梧棲作為掌控雙港的前緣城鎮，進行都市更新，搭配市地重劃，重新檢討海空雙港周邊土地利用限制，釋出土地作為地方工商發展、住屋及公園之用；改善周邊交通，並由市府主導招商投資臺中港周邊土地發展。	經濟發展局	臺中市產業發展綱領暨平臺運作採購案於 106 年 5 月 17 日決標，刻正進行本市產業發展綱領研究，已將臺中港納入研究範圍。
01-01 ◆臺中港特定區都市更新 以沙鹿、清水、梧棲作為掌控雙港的前緣城鎮，進行都市更新，搭配市地重劃，重新檢討海空雙港周邊土地利用限制，釋出土地作為地方工商發展、住屋及公園之用；改善周邊交通，並由市府主導招商投資臺中港周邊土地發展。	交通局	1. 目前該區域交通設施皆已施設完竣，不過隨著該地區都市更新，將引進人潮與車潮，該範圍內交通量勢將成長，交通環境將隨之變化，交通局將視交通狀況，因應地區環境調整交通措施，如重新規劃車道配置、設置交通管制措施及增設交通標誌標線號誌等設施。 2. 為強化海、空雙港之連結整合發展，刻正規劃雙港輕軌捷運計畫，以加強雙港間交通輸運，以及與高鐵、臺鐵系統之連結，縮短旅運時間。「雙港輕軌捷運計畫」考量規劃路線較長及各區域都市發展導向不同，分作臺中港段、機場段、市區段及大里霧峰延伸段分別進行路線方案評估。路線初步規劃將串連臺中港、臺中國際機場、大雅中清路、水湳智慧城、臺中巨蛋，進入市中心至千城轉運中心，並延伸至大里、霧峰地區，將整合都市發展，人口分佈情形及各區域運輸需求等多面向考量規劃路線，期使整體運輸系統及網路更符民眾所需，促進中部整體發展。目前可行性研究已進行至期末階段，107 年初完成報告並提

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
		送交通部審議。 3. 配合觀光旅遊局及相關單位辦理國際郵輪靠泊迎接活動，協調大眾運具接駁等相關事宜。
01-01 ◆臺中港特定區都市更新 以沙鹿、清水、梧棲作為掌控雙港的前緣城鎮，進行都市更新，搭配市地重劃，重新檢討海空雙港周邊土地利用限制，釋出土地作為地方工商發展、住屋及公園之用；改善周邊交通，並由市府主導招商投資臺中港周邊土地發展。	都市發展局	業於 106 年 11 月 28 日公告實施本市清水舊街、梧棲老街、沙鹿車站前站周邊更新地區都市更新計畫。
01-01 ◆臺中港特定區都市更新 以沙鹿、清水、梧棲作為掌控雙港的前緣城鎮，進行都市更新，搭配市地重劃，重新檢討海空雙港周邊土地利用限制，釋出土地作為地方工商發展、住屋及公園之用；改善周邊交通，並由市府主導招商投資臺中港周邊土地發展。	地政局	臺中港特定區內市鎮中心北側規劃以市地重劃方式辦理開發，刻由都市發展局辦理都市計畫變更程序，本局配合都市計畫進度，辦理市地重劃作業。另關連工業區第三期以市地重劃方式開發案，已完成評估作業階段，後續依評估結果辦理。
01-02 ◆港市合作招商 透過市府與港務公司共同出資成立合作平臺的模式一起招商，共同發展	經濟發展局	1. 有關臺中港區土地開發、市港合作、臺中港 2.0 及東側商業發展地帶相關議題，工策會已著手納入市港合作策略聯盟平臺會議議程，並將擇期召開會議，與港務公司研商。 2. 三井大型購物中心已於 106 年 8 月 21 日開工、動土，預計 107 年底完工、試營

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
和在地產業連結的遠洋航線與港區建設。		運，屆時將有 160 家廠商進駐、可創造 1500 個就業機會，另港區內相關專用區由港務公司持續招商，並與本府保持招商資訊聯繫。 3. 臺中市產業發展綱領暨平臺運作採購案於 106 年 5 月 17 日決標，刻正進行本市產業發展綱領研究，已將臺中港納入研究範圍。
01-03 ◆臺中港 設立農產品加工廠或農產品出口公司，讓中部農產品由臺中港口進出；協助中部的精密機械等上游廠商，在自由貿易港區內設原材料的研發與製造點。	經濟發展局	1. 港區內相關專用區由港務公司持續招商，並與本府保持招商資訊聯繫。 2. 臺中港區土地開發、市港合作、臺中港 2.0 及東側商業發展地帶相關議題，工策會已著手納入市港合作策略聯盟平臺會議議程，並將擇期召開會議，與港務公司研商。
01-03 ◆臺中港 設立農產品加工廠或農產品出口公司，讓中部農產品由臺中港口進出；協助中部的精密機械等上游廠商，在自由貿易港區內設原材料的研發與製造點。	農業局	輔導豐原區農會極柑外銷汶萊及石岡區農會極柑外銷馬來西亞。
01-04 ◆發展新興產業創新區域 擴大自由貿易港發展，規劃產業廊道，成為就業核心區，並從臺中港區—梧棲—沙鹿副都心—清泉崗國際空港，發展出新興產業創新區域。	經濟發展局	1. 港區內相關專用區由港務公司持續招商，並與本府保持招商資訊聯繫。 2. 臺中港區土地開發、市港合作、臺中港 2.0 及東側商業發展地帶相關議題，工策會已著手納入市港合作策略聯盟平臺會議議程，並將擇期召開會議，與港務公司研商。

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
01-05 ◆清泉崗空港航空園區 將清泉崗空港發展成廉價航空中心，臺中空港周邊地區的開發可結合中部精密機械與工具機產業的優勢，並與漢翔合作，發展航空零組件維修製造業；規劃臺中清泉崗空港航空園區，提供便捷的交通、土地、工程師與認證方面的人才及租稅優惠，並輔導廠商取得認證。一方面以漢翔為基地，構建臺灣的直升機維修中心；另一方面，也思考如何與桃園既存的航太維修聚落合作，朝「中、桃航太零組件製造維修雙核心」的方向攜手並進。	經濟發展局	1. 臺中國際機場門戶地區計畫刻正由都市發展局進行規劃，已進入市都委會程序。 2. 上開計畫劃分「航空專用區」及「產業專用區」，航空專用區由交通局依據市長指示規劃轉運中心，產業專用區俟都市計畫程序及區段徵收作業完成後，再行規劃招商。
01-05 ◆清泉崗空港航空園區 將清泉崗空港發展成廉價航空中心，臺中空港周邊地區的開發可結合中部精密機械與工具機產業的優勢，並與漢翔合作，發展航空零組件維修製造業；規劃臺中清泉崗空港航空園區，提供便捷的交通、土地、工程師與認證方面的人才及租稅優惠，並輔導廠商取得認證。一方面以	都市發展局	1. 有關清泉崗部分，自國際航廈 102 年 4 月啟用後，周邊地區帶來急增之交通需求，為符合地區發展需求，於 102 年委託辦理「清泉崗機場門戶地區整體開發可行性評估規劃案」，103 年 6 月完成結案。依結案報告需辦理「擴大臺中港特定區計畫」及「變更臺中港特定區計畫內之『農業區』變更為都市發展用地」，已依結案報告擬進行後續辦理擴大及都市計畫變更作業。 2. 清泉崗機場周邊門戶地區土地規劃及都市計畫變更作業案 106 年 3 月 27 日辦理土地所有權人意願調查，106 年 4 月 27 日民航局召開臺中機場 2035 年整體期末審查會，106 年 8 月 29 日召開公開展覽說明會，106 年 12 月 7 日召開重要議題協調會議，107 年 1 月 5 日召開府內跨局處協調會議。

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
漢翔為基地，構建臺灣的直升機維修中心；另一方面，也思考如何與桃園既存的航太維修聚落合作，朝「中、桃航太零組件製造維修雙核心」的方向攜手並進。		
01-06 ◆港區整體規劃 規劃遊艇、遊輪觀光碼頭，爭取增加航線與國際郵輪靠泊，興建大型購物中心，充分利用在地既有宗教及文化資產，舉辦國際級的文化活動及各種比賽，提高港區文化國際能見度，成為臺灣通向亞太的新門戶。	經濟發展局	1. 三井大型購物中心已於 106 年 8 月 21 日開工、動土，預計 107 年底完工、試營運，屆時將有 160 家廠商進駐、可創造 1500 個就業機會，另港區內相關專用區由港務公司持續招商，並與本府保持招商資訊聯繫。 2. 臺中港區土地開發、市港合作、臺中港 2.0 及東側商業發展地帶相關議題，工策會已著手納入市港合作策略聯盟平臺會議議程，並將擇期召開會議，與港務公司研商。
01-06 ◆港區整體規劃 規劃遊艇、遊輪觀光碼頭，爭取增加航線與國際郵輪靠泊，興建大型購物中心，充分利用在地既有宗教及文化資產，舉辦國際級的文化活動及各種比賽，提高港區文化國際能見度，成為臺灣通向亞太的新門戶。	觀光旅遊局	1. 交通部觀光局於 106 年 1 月 23 日召開「臺灣國際郵輪合作平臺研商會議」，由各郵輪港口所在地政府代表參與，由陳盛山局長代表出席，會中決議成立「國際郵輪合作平臺」，由交通部觀光局、交通部航港局、臺灣港務公司及港口所在地政府共同組成，將定期每季召開會議，逐一解決及檢視各港口縣市政府提出需解決議題並循管道向上反映爭取。 2. 交通部觀光局於 106 年 6 月 9 日函送「推動郵輪產業發展專案小組」設置要點草案，觀旅局局長為委員之一，該組織成立目的係為協調各郵輪產業相關機關，整合部會資源，優化國際郵輪旅客來臺旅遊條件，帶動港口郵輪產業周邊商機。 3. 106 年 3 月 6 日至 8 日由市長率團赴日本辦理花博行銷記者會，並於 3 月 7 日前往赴橫濱大棧橋國際客輪碼頭參訪參訪，瞭解大棧橋客運中心的營運模式，亦盼未來橫濱港與臺中港能結為姊妹港，促進雙港間郵輪之往來。 4. 106 年 5 月 16 及 17 日與臺中港務分公司合作邀請郵輪相關業者(船公司、地接

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
		旅行社、中部地區有意開拓郵輪客源者等計約有 30-40 名)參加兩梯次不同路線一日遊中臺灣郵輪觀光踩線行程，體驗中臺灣觀光資源。 5. 亞洲郵輪聯盟 (Asia Cruise Cooperation) 於 106 年 7 月 13 日於本市舉辦第 6 次工作小組會議，包含香港、菲律賓、海南、越南及南韓均以成員或觀察員身分與會。透過國際合作的方式，爭取與其他周邊重要的國際郵輪港口與國際郵輪公司合作，以促進開發新航線。 6. 中部地區遊艇基地可行性評估，已於 105 年 8 月 11 日驗收並完成遊艇基地規劃成果報告書，分為臺中商港淺水船渠（優先開發場址）與臺中梧棲漁港（示範性基地）二處： (1) 臺中商港淺水船渠：因公告三次招標皆無廠商投標，臺中港務分公司已研議新地點評估「中泊渠底端 20A、20B 碼頭」設置遊艇碼頭之可行性，並已由「交通部運輸研究所港灣技術研究中心」進行水域靜穩度評估，已於 106 年底完成。同時臺中港務分公司為利臺中港水岸觀光發展刻正辦理「臺中港中泊渠底端親水景觀設施規劃案」，以期結合臺中市政府對臺中港水岸發展願景。若水域靜穩度檢測結果及技術面可行，未來可結合目前興建中之 OUTLET 一起發展，提高投資廠商投標意願。 (2) 臺中梧棲漁港：因開發基地規劃位置位於梧棲漁港漁港計畫劃定之漁業專用區，屬於第一類漁港，主管機關為行政院農委會漁業署，代管機關為臺中市海岸資源漁業發展所，漁港使用者為臺中區漁會其因考量漁民漁船航行因素，已明確表示不同意將遊艇基地設置於臺中梧棲漁港範圍內。另交通部 106 年 1 月 24 日召開「推動遊艇活動發展方案，漁業署明確表示已不再投入經費建設遊艇碼頭及其周邊相關設施。
01-06 ◆港區整體規劃 規劃遊艇、遊輪觀光碼頭，爭取增加	交通局	1. 為強化海、空雙港之連結整合發展，刻正規劃雙港輕軌捷運計畫，以加強雙港間交通輸運，以及與高鐵、臺鐵系統之連結，縮短旅運時間。「雙港輕軌捷運計畫」考量規劃路線較長及各區域都市發展導向不同，分作臺中港段、機場段、

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
航線與國際郵輪靠泊，興建大型購物中心，充分利用在地既有宗教及文化資產，舉辦國際級的文化活動及各種比賽，提高港區文化國際能見度，成為臺灣通向亞太的新門戶。		市區段及大里霧峰延伸段分別進行路線方案評估。路線初步規劃將串連臺中港、臺中國際機場、大雅中清路、水湳智慧城、臺中巨蛋，進入市中心至干城轉運中心，並延伸至大里、霧峰地區，將整合都市發展，人口分佈情形及各區域運輸需求等多面向考量規劃路線，期使整體運輸系統及網路更符民眾所需，促進中部整體發展。目前可行性研究已進行至期末階段，107 年初完成報告並提送交通部審議。 2. 另依臺灣港務股份有限公司臺中港務分公司 106 年 9 月 13 日中港棧字第 1062054648 號函復：目前積極爭取國際郵輪靠泊臺中港，已拜會郵輪業者、實施國際客船優惠措施及與觀光旅遊局舉辦郵輪行銷活動等，期能規劃優質之岸上旅遊行程，配合便捷之大眾運輸接駁，共同行銷臺中市之國際郵輪觀光。
01-06 ◆港區整體規劃 規劃遊艇、遊輪觀光碼頭，爭取增加航線與國際郵輪靠泊，興建大型購物中心，充分利用在地既有宗教及文化資產，舉辦國際級的文化活動及各種比賽，提高港區文化國際能見度，成為臺灣通向亞太的新門戶。	教育局	1. 配合文化局港區藝術中心 106 年 11 月 5 日至 107 年 3 月 4 日辦理「清水雅集—故宮書畫新媒體藝術展」，持續鼓勵學校親子及師生參與並於教育局網站公告周知。 2. 清水高中 106 年 10 月至 11 月辦理「花現音悅～Inter-Wave 音樂魔法」，室內樂團演奏古今中外經典曲目。 3. 清水國中 106 年 10 月 7 日、14 日辦理「花現聲音-花現幸福」電腦音樂創作工作營隊。 4. 順天國小 106 年 10 月 11 日至 18 日進行「美感 Maker 藝起蝶舞」美感實作體驗課程。 5. 三田國小 106 年 10 月 20 日辦理「五福圳」踏查活動。 6. 清水國小於港區辦理美感教育相關活動，分述如下： (1) 「花現夢想，創 e 無限」於 106 年 7 月至 11 月辦理，結合 QR Code 條碼產生器，建置 E 化校園網站，規劃辦理花現「古蹟」校園之「靜態展示」、「動態體驗」及「主題創意」活動三大項。 (2) 106 年 7 月至 12 月辦理美感教育教師研習、學生知能工作坊，提升教師美感教

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
		學知能、學生美感素養。 (3)「花現拍瀑拉陶藝之美」於 106 年 9 月至 11 月辦理，邀請中年級學生共 350 人參加拍瀑拉陶藝 DIY，引進民間資源推動藝術與美感教育。 (4)106 年 5 月至 10 月邀請藝術家作品進駐校園展覽。 7. 持續配合經發局、文化局及觀旅局，邀請各級學校參與設計、競賽及藝文相關活動。
01-06 ◆港區整體規劃 規劃遊艇、遊輪觀光碼頭，爭取增加航線與國際郵輪靠泊，興建大型購物中心，充分利用在地既有宗教及文化資產，舉辦國際級的文化活動及各種比賽，提高港區文化國際能見度，成為臺灣通向亞太的新門戶。	文化局	1. 於 106 年 2 月 11 日於大甲蔣公路與順天路口舉辦元宵晚會，3 月 18 日、20 日及 22 日辦理起駕戲，並於 3 月 24 日辦理觀禮臺活動，吸引超過 100,000 人次觀賞。 2. 業於 106 年 7 月 29 日辦理「清風茶宴-茶古無界」1 場次。
01-07 ◆中臺灣物流與國際會展中心 三鐵共構，發展成中臺灣區域物流中心；市府與中央成立聯合開發機構，以成功嶺為腹地，共同進行國際與國內招商，成為臺灣國際會議和展覽中心。	經濟發展局	1. 由國泰人壽投資興建、永聯物流開發公司規劃營運的「物流共和國（臺中）園區」於 106 年 10 月 31 日開幕啟用。 2. 臺中國際展覽館於 106 年 10 月 3 日依法令規定取得第一類建築物臨時性建築使用許可，並於 106 年 10 月 11 日至 13 日舉辦「臺灣五金展」。
01-07 ◆中臺灣物流與國際會展中心 三鐵共構，發展成中臺灣區域物流中心；市府與中央成立聯合開發機構，	交通局	1. 臺中市產業國際展覽中心部分：位於烏日高鐵站產業專用區，除暨有之高鐵、臺鐵系統，未來亦將整合本市捷運綠線，形成三鐵共構，提供便捷轉運服務，預計於 109 年底全線通車。 2. 另為加強公路轉乘服務，目前已完成(烏日轉運中心)規劃報告，因考量市府同

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
以成功嶺為腹地，共同進行國際與國內招商，成為臺灣國際會議和展覽中心。		期推動水湳、朝馬、臺中(含千城)及(烏日轉運中心)，為避免產生路線競合，於 106 年 5 月 24 日召開各轉運中心定位方向專家學者座談會，配合座談會結果調整規劃內容。已於 106 年 9 月份邀集臺鐵及高鐵公司協調(烏日轉運中心)站區優化措施。 3. 106 年 10 月份召開烏日轉運中心轉乘優化實施計畫第二次協調會，刻正就客運南站進行方案研擬。
01-08 ◆海空雙港：臺中產業連結國際的門戶 設法整合雙港與大臺中山手線及其他運輸建設之配套，另應落實活化雙港周邊特定區為多元加工腹地，並配合雙港智慧化物流配套設施的擴充，才能達到臺中產業從臺中出口、國際商旅從臺中進入的功能。	經濟發展局	1. 港區內相關專用區由港務公司持續招商，並與本府保持招商資訊聯繫，相關長期規劃透過市港合作策略聯盟平臺會議進行研商，短期開發、投資案件則以跨局處會議邀請港務公司與會協商。 2. 臺中市產業發展綱領暨平臺運作採購案於 106 年 5 月 17 日決標，刻正進行本市產業發展綱領研究，已將臺中港納入研究範圍。
01-08 ◆海空雙港：臺中產業連結國際的門戶 設法整合雙港與大臺中山手線及其他運輸建設之配套，另應落實活化雙港周邊特定區為多元加工腹地，並配合雙港智慧化物流配套設施的擴充，才能達到臺中產業從臺中出口、國際商旅從臺中進入的功能。	交通局	為強化海、空雙港之連結整合發展，刻正規劃雙港輕軌捷運計畫，以加強雙港間交通輸運，以及與高鐵、臺鐵系統之連結，縮短旅運時間。「雙港輕軌捷運計畫」考量規劃路線較長及各區域都市發展導向不同，分作臺中港段、機場段、市區段及大里霧峰延伸段分別進行路線方案評估。路線初步規劃將串連臺中港、臺中國際機場、大雅中清路、水湳智慧城、臺中巨蛋，進入市中心至千城轉運中心，並延伸至大里、霧峰地區，將整合都市發展，人口分佈情形及各區域運輸需求等多面向考量規劃路線，期使整體運輸系統及網路更符民眾所需，促進中部整體發展。目前可行性研究已進行至期末階段，107 年初完成報告並提送交通部審議。
01-09	運動局	1. 本案為考量區域發展效益，整體期程初步以分期分段開發推動，將於外埔區三

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
◆打造臺中自行車旗艦園區 爭取與捷安特和美利達等自行車業領導品牌以及高科技和精密機械業者合作，打造臺中自行車旗艦園區，擴大既有大甲工業區的腹地，定位為電動汽機車零組件與自行車零組件材料廠商聯合研發生產基地，並且引進材料及車輛測試技術法人單位，興建結合國際會展與極限運動場地功能的展覽區域。		炭段以設置自由車主場館等設施為主，後續再考量整體園區發展於后里區四塊厝段配合產業及在地文化規劃附屬設施，並增加商業空間等非比賽期間之經營設施。 2. 於 106 年 6 月 5 日邀集臺糖公司就土地合作開發部分進行初步協商，用地取得可朝區段徵收、長期租賃或再與臺糖總公司休憩休閒事業部洽談合作開發可行性，另尚需與行政院農業委員會確定本案是否符合非都市土地特定農業用地變更。 3. 106 年 6 月 14 日邀集臺糖公司就土地合作開發進行初步協商，惟因選址用地為非都市土地特定農業地以致開發受限。爰函詢農業局針對選址用地變更惠表卓見。 4. 106 年 8 月 30 日二度與臺糖公司初步協商合作可能性，並於 9 月 18 日檢送相關用地資料，函請臺糖公司共同開發推動，俟臺糖公司內部研議結果再續辦。臺糖公司函請本局擬具興辦事業計畫再議，初步評估視 107 年度經費賡續辦理。
01-10 ◆打造與創建臺中優質農業加工品牌 結合農民力量，仿效紐西蘭奇異果的行銷模式，成立專責專業的行銷公司，讓農民入股，並讓利潤以分田到戶的方式反饋給農民朋友；建立小而美的農業微經濟模式，以創意與文化的導向讓臺中的農業加工品，走向更具有特色的新臺中品牌商品。	農業局	1. 修正臺中市農業發展基金收支保管及運用管理辦法部分條文，已於 104 年 7 月 30 日以府授法規字第 1040164209 號令公布及施行在案。 2. (1)臺中果菜運銷股份有限公司配合貿易商外銷需求提供產地果品理集貨及品質把關作業，以消費導向的國外市場持續穩定進口本地優質果品。 (2)106 年度已有臺中地區農會、東勢區農會、后里區農會、潭子區農會、石岡區農會、大甲區農會、霧峰區農會及龍井區農會執行果品外銷。 3. 本市目前已設好農市集 8 處(臺中榮總好農市集、豐原陽明大樓好農市集、大坑好農市集、龍井登山步道好農市集、外埔虎腳庄好農市集、臺積電 F15A 廠在地好食光好農市集、阿罩霧自然農市集、臺積電 F15B 廠在地好食光好農市集)及 4 處農村社區小舖(東勢區石圍牆酒莊、龍井區藝術街坊、霧峰區阿罩霧、新社區農會)。
01-11	農業局	1. 研擬保價收購：106 年度極柑加工果收購加工第一次公告 1,542 公噸，第二次公

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
◆保價收購鼓勵農業生產保險 臺中農產品產地價格低時，研擬保價收購，依產品特性及時採取收購、加工、促銷、冷藏及銷毀等措施，穩定市場價格，減少農民損失！ 選擇重點農漁產品，推動農業生產保險制度，落實第三方責任險制度。		告 1,528 公噸，第三次公告 478 公噸，合計收購數量為 3,548 公噸，收購時間 106 年 11 月 10 至 107 年 1 月 26 日，目前已收購數量為 2,464 公噸。 2. 農業保險制度：農業天然災害高接梨保險統計至 106 年底，投保戶數 103 戶、投保面積 96.0426 公頃，本府補助保險費 120 萬 3,582 元。 3. 新增「二期作水稻區域收穫保險費補助」：中央補助 1/2 保險費，市府補助 1/3 保險費，農民僅需付擔 1/6 保險費，統計至 106 年底，投保戶數 574 戶、投保面積 384 公頃，本府補助保險費 83 萬 39 元。
01-12 ◆臺中市產業發展基金 建立臺中市產業發展基金，解決產業問題。	經濟發展局	1. 臺中市產業發展自治條例 (1)「臺中市產業發展自治條例」已於 105 年 4 月 25 日發布公告。 (2)「臺中市產業發展基金收支保管及運用辦法」已於 105 年 4 月 28 日發布公告。 2. 水滴會展中心：東側展館預計 107 年工程發包，110 年完工；西側展館預計 109 年動工。
01-12 ◆臺中市產業發展基金 建立臺中市產業發展基金，解決產業問題。	新聞局	1. 透過《臺中好生活》雙月刊刊登產業相關報導共計 3 篇。 2. 透過《臺中新聞》雙月報刊登產業相關報導共計 9 篇。
01-13 ◆召開活化臺中土地研討會 廣徵各界意見，讓大臺中的土地做到供給與需求平衡，解決政府的財政困難，並且善用都市計畫來規劃出社會住宅用地、工商產業用地等。	都市發展局	1. 擬藉由「臺中市轄區內都市計畫公共設施用地專案通盤檢討規劃案」完成本市公共設施用地現況資料蒐集調查及發展預測分析、課題分析及對策研擬及公共設施用地變更檢討原則以及整體開發地區劃設原則，並召開土地研討會廣徵各界意見。 2. 另有關「臺中市轄區內都市計畫公共設施用地專案通盤檢討規劃案」106 年 2 月 9 日內政部召開第 2 次會議，106 年 4 月 28 日提市都委會(69)報告案，內政部 106 年 5 月 5 日審查會，106 年 6 月 27、28、29 日辦理地方座談會，106 年 9 月 1 日公告公開展覽。臺中港特定區計畫：106 年 11 月 22 日市都委第 1 次小組、106 年 12 月 15 日市都委第 2 次小組；臺中市主計：107 年 1 月 12 日市都委第 1

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
		次小組；甲安埔：107 年 1 月 12 日市都委第 1 次小組。
02-01 ◆基層警察業務單純化及繁重勤務加給 警察業務要單純化，回歸治安及交通本務；衡量市府財政，依繁重程度區分等級，提供基層員警「繁重勤務加給」，提升外縣市優秀員警請調意願，進入繁重分局服務，並有助於分擔基層員警因勞逸不均導致過勞現象。	警察局	1. 本局依警政署決議減化協辦業務 20 項及處理原則，函文本局內外勤各單位據以辦理，並副知市政府相關局處配合，將持續與相關局處保持密切聯繫及溝通，期能達成共識，確實減化警察局非必要之協辦業務。 2. 106 年 1-12 月份各機關辦理各項行政(職務)協助工作，合計 915 件，出勤警力 4,528 人次，平均每月 76 件，平均每月出勤警力 377 人次。 3. 106 年「勤務繁重加成支給」依行政院函頒修正「警察人員警勤加給表」等相關規定，訂定支給成數最高以 7 成為上限分級基準，本案溯自 104 年 1 月 1 日起發放，106 年所需經費由 106 年度人事費項下支應，均已配合薪資作業按月發放完畢。另依據內政部 106 年 8 月 25 日內授警字第 1060872533 號函轉行政院 106 年 8 月 1 日院授人給字第 1060052794 號函同意「警察人員警勤加給勤務繁重加成」仍依現行規定繼續辦理。 4. 自 103 年發放繁重加給迄今，已發揮降低請調、增加員警留任意願並延攬人才效果。
02-02 ◆補足警力、裝備 與警政署協調，朝警民比 1：350 目標努力；編列預算依統一規格採購警察裝備，並造冊列管。	警察局	1. 前於 106 年 9 月 18 日函請內政部警政署增補警察局警力。嗣經該署 106 年 9 月 21 日函復表示，行政院匡列地方警察機關之預算總員額為 5 萬 8,800 人，於 99 年已達上限，各地方警察機關現無請增預算員額空間。 2. 復於 106 年 9 月 19 日及 12 月 15 日再次函請警政署辦理巡佐及警員定期請調檢討作業時，優先考量派補警察局基層警力，案經該署函復，配合巡佐、警員等同序列職務人員定期請調派補暨臺灣警察專科學校畢(結)業生錄取警察特考分配實務訓練作業時，通案考量。 3. 綜上，將賡續辦理員額請增工作並列為優先選項，以逐步達成縮短警民比差距之目標，為本市民眾提供最優質之警政服務及專業形象。 4. 員警服裝及配件費編列於「一般行政-行政管理-一般事務費」項下，現採預算員額編列，以預算員額(6,794 人)乘以單價(每人新臺幣 6,140 元)編列 4,171

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
		萬 5,160 元。除警察勤務帽、員警襪子採購案已完工配發完成外，其餘員警制服採購案、行政警察防水透氣雨衣採購案、行政人員服裝採購案預定於 107 年 2 月 27 日前完工。 5. 「106 年度中央一般性補助款汰換警用車輛」經費計新臺幣 6,435 萬元，106 年計採購巡邏車 48 輛、四輪傳動巡邏車 3 輛、偵防車 25 輛、廂式偵防車 3 輛、巡邏機車 109 輛、偵防機車 50 輛、勤務車 6 輛、中型客車 1 輛，均已驗收配發單位使用。
02-03 ◆智慧警政 整合目前大量的路口與道路監控系統，進行巨量資料的智慧化分析，配合警政情報的掌握，做好治安的監測、管理與預判，再透過資料分析，進行警政勤務的部署、派遣，產生嚇阻犯罪的效果。	警察局	1. 106 年錄影監視系統（中央補助款部分）建置 103 組，已於 106 年 12 月 13 日完工驗收，並連線警察局智慧型車行紀錄查詢系統。 2. 因應國內以車輛做為犯案工具趨勢，秉持「科技建警」、「偵防並重」的策略，研發建置「科技偵防情資整合分析平臺」，運用資料探勘技術，藉以強化資訊技術支援科學辦案能力，即時掌握治安狀況及有效因應。104 年 3 月起正式啟用該「科技偵防情資整合分析平臺」，整合本局犯罪預防科、刑事警察大隊及刑事警察局等車牌辨識系統資料，大幅強化車行軌跡查詢及分析功能，並藉由系統自動化交叉分析手機通聯及車行軌跡，將所得資訊顯示於電子地圖上，協助辦案人員快速獲得所需相關資訊，更利用所儲存之海量資料進行大數據分析，以自動化及視覺化之技術，有效將各類情資歸納整理、分類及運用於刑案偵查之重要線索來源。 3. 105-106 年已逐步汰舊換新 102 套車牌辨識系統，並擴增 47 組 E-Tag 讀取器，提升車行紀錄效能，相關車行紀錄同時匯入「科技偵防情資整合分析平臺」，藉由系統交叉分析手機通聯及車行軌跡，將所得資訊顯示於電子地圖上，協助辦案人員快速獲得所需相關資訊，以利刑案偵查。 4. 推動本項科技辦案平臺之建置及運用，使得本市 106 年全般刑案、全般竊盜及詐欺案件與 105 年相較，均呈現發生數減少、破獲數增加之良好成效，本市治安維持平穩狀況。

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
		5. 106 年共輔導民間單位、機構設置及調整監視系統 6,077 支鏡頭(計調整 5,659 支、增設 418 支)。
03-01 ◆下環微笑山手線、上環彩虹甲后線及臺鐵山線延伸路段 弭平本市境內山線及海線長期因地形所造成之空間阻隔，提升鐵路整體運能，促進都市縫合發展，打造大臺中生活圈，創造鐵路山手線之整體共榮願景。	交通局	1. 本計畫在積極推動及爭取下，山手線下環微笑線成功到追分段雙軌化已於 105 年 10 月 3 日獲行政院核定，並全額補助 15.4 億元，將於 107 年啟動工程施工。 2. 山手線其餘路線續依「大臺中地區山海線鐵路雙軌高架化建置計畫可行性研究」報交通部審查，於 106 年 1 月 24 日函送修正報告書報部審議，並於 3 月 23 日獲行政院支持，納入前瞻基礎建設計畫中；另交通部為利委員深入瞭解山手線規劃及臺中重大建設，於 106 年 4 月 19 日辦理現地勘查，並於 7 月 5 日召開複審會議審查，刻正依審查意見修正，於 107 年 1 月底前函報交通部審議。
03-02 ◆建立八大公共運輸轉運中心 轉運中心—臺中、水湳、烏日、豐原、沙鹿、霧峰、大甲、朝馬，縮短交通時間，規劃點對點區域幹線公車快速通行，從東到西、從南到北一小時到達。	交通局	1. 配合轉運中心規劃期程，納入評估調整既有市區公車路線或新闢路線規劃辦理。 2. 已於 105 年 3 月 1 日規劃實施 500 路「大雅區忠義里-中區臺中火車站」、700 路「豐原區豐原高中-南區明德高中」、900 路「豐原區豐原高中-西區光明國中」等 3 條尖峰幹線跳蛙公車，供民眾更快速便捷抵達目的地。105 年 11 月 1 日新闢 200 路屯區幹線跳蛙公車路線。 3. 於 106 年 2 月 16 日完成「霧峰、大甲及沙鹿轉運中心規劃及基本設計委託技術服務工作執行計畫」審核，已於 106 年 6 月 19 日辦理期中規劃報告審查作業，另已於 106 年 12 月 7 日召開期末報告審查會，廠商將依會議紀錄修正報告書，俟檢送定稿報告書後將辦理後續結案事宜。 4. 豐原轉運中心基本設計審議 106 年 4 月 6 日召開，委員提出須補充地質鑽探及機電設備等系統圖說，再報府審議。先採用基地鄰近工程地質鑽探資料辦理基本設計審議，並於建造執照申請時備具地基調查報告。6 月 20 日報府辦理基本設計審議，7 月 6 日辦理第二次基本設計審議，7 月 31 日及 8 月 30 日提送報告書修正版，9 月 20 日廠商提送報告書修正版，10 月 11 日本府同意備查，目前

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
		辦理細設招標作業中。 5. 「水湳轉運中心」基本設計 106 年 4 月 5 日報府審議，研考會 4 月 10 日函請補充必要圖說後再報府審議，6 月 29 日再報府審議，7 月 27 日召開基本設計審議，8 月 25 日提送報告書修正版，9 月 15 日廠商提送報告書修正版，9 月 29 日本府同意備查，「水湳轉運中心」細部設計案已於 11 月 30 日簽約，由余曉嵐建築師事務所得標，並於 12 月 8 日提送工作執行計畫書，12 月 15 日召開工作執行計畫書審查會議，預計於 108 年 10 月開工，111 年年底完工。
03-03 ◆暢行路網 加設匝道及聯絡道，改善進出市區道路（如環中路、臺灣大道、中清路、崇德路、文心路、五權西路等）的交通堵塞。	交通局	1. 本案由高速公路局辦理「國道 1 號臺中路段增設系統交流道銜接臺 74 線交通改善工程可行性研究案」。本府爭取中央於 105 年 5 月 11 日核定，並於 12 月 11 日建設計畫陳報至行政院，目前高公局刻辦理綜合規劃前置作業中，未來皆由高公局辦理後續的環評、設計、都計變更、用地及發包施工事宜，預計 111 年年底完工，本府事項已完成。後續持續追蹤高公局相關進度。 2. 已於 105 年度盤點全市交通幹道交會點與路段，完成 17 處易壅塞路段改善外，106 年度則針對臺 74 沿線匝道進行改善，並成立跨機關專案小組，（成員包括建設局、交通大隊、交通局，並邀請 2 名道安顧問），定期共同會勘並檢視沿線的路口與匝道，希望能更快速解決本市臺 74 線交通問題。 3. 於 106 年度上半年於虹揚橋實行尖峰時段實施「車道調撥」、五權西路與環中路口進行時制計畫調整、向上路及環中路口時制計畫重新設計並調整路面標線配置，均有效解決臺 74 線匝道路口長期壅塞問題，下半年持續進行其餘匝道路口的會勘與改善。 4. 針對本市主要路口路段提出指標重整計畫，透過重新規劃指示牌面，並檢視不合宜的指標，增加車輛行進時的導引便利性，使得車流均衡分布，提升整體路網運轉效率。 5. 106 年 11 月針對本市主要道路，成立四大熱線(臺灣大道、中清路、五權西路、臺 74 下匝道)沿線交通壅塞改善計畫，跨單位進行交通改善，如評估調整號誌

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
		時制，增加主線綠燈秒數，檢討左轉車道路段起始處增繪指向線等，並檢討臺 74 下匝道處設置輔一標誌，下匝道處並增繪指向線等，持續進行道路交通改善，增加車流紓解效率。
03-04 ◆臺中捷運延伸規劃 橘線延伸至清水及霧峰、紅線延伸至后里、綠線環狀延伸至大里及太平，進而形成臺中內環；綠線高架延伸至彰化市區，甚至以輕軌的方式到鹿港。	交通局	1. 「大臺中地區捷運路網檢討規劃」依未來旅運需求及道路基礎條件進行整體運輸需求預測分析，歸納出 8 大旅運廊帶：「臺中火車站-北屯-潭子-豐原」、「臺中火車站-大慶-烏日」等 2 條與山手線規劃相符；「臺中火車站-東海-沙鹿-臺中港」與捷運藍線相符；「臺中火車站-水湳-臺中機場-臺中港」；「臺中火車站-太里-霧峰」等 2 條與雙港輕軌捷運相符；「大里-太平-霧峰」、「臺中火車站-太平-大坑」等 2 條與大平霧輕軌捷運相符；「豐原-神岡-大雅-西屯」則與豐神雅軸線相符。其中，大臺中山手線、捷運藍線皆已完成可行性研究並納入前瞻計畫，而雙港輕軌捷運正辦理可行性研究，大平霧輕軌捷運則在辦理可行性研究招標作業，後續擬將向中央爭取補助豐神雅軸線之規劃費。 2. 為強化海、空雙港之連結整合發展，刻正規劃雙港輕軌捷運計畫，以加強雙港間交通運輸，以及與高鐵、臺鐵系統之連結，縮短旅運時間。「雙港輕軌捷運計畫」考量規劃路線較長及各區域都市發展導向不同，分作臺中港段、機場段、市區段及大里霧峰延伸段分別進行路線方案評估。路線初步規劃將串連臺中港、臺中國際機場、大雅中清路、水湳智慧城、臺中巨蛋，進入市中心至千城轉運中心，並延伸至大里、霧峰地區，將整合都市發展，人口分佈情形及各區域運輸需求等多面向考量規劃路線，期使整體運輸系統及網路更符民眾所需，促進中部整體發展。目前可行性研究已進行至期末階段，107 年年初完成報告並提送交通部審議。 3. 「捷運綠線延伸線」為「北屯-大坑」段及「烏日-彰化」段，已於 106 年 12 月 6 日依交通部 10 月 31 日書審意見修正報告書，並函報該部審議。其中「烏日-彰化」段已納入前瞻基礎建設計畫，並獲第一期(107 年)特別預算補助綜合規劃費。其中「烏日-彰化」段路線規劃自 G17 站沿臺鐵縱貫線向西延伸，並斜

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
		跨烏溪進入彰化縣境內，至中山金馬路口止，全線採高架佈設，預計設置四處車站。 4. 「大平霧輕軌捷運」為針對「大坑-太平-大里-霧峰-烏日」運輸帶規劃輕軌捷運路線，以符地區運輸需求與發展所需，已於 106 年 3 月 29 日獲交通部同意補助 780 萬元，並已辦理第 2 次追加預算籌措自籌款，於 106 年 11 月公告招標，107 年 1 月底前完成發包簽約程序辦理可行性研究，以完成臺中軌道捷運整體規劃，透過軌道建設，強化複合式公共運輸導向發展，完整軌道路網架構。
03-05 ◆打造中、彰兩地共同生活圈 臺中與彰化間新增跨溪公路橋梁，其中一條串聯烏日的高鐵路一段與彰化縣的金馬東路，另外則是將烏日溪尾地區的溪尾大橋延伸至彰化芬園；亦應納入自行車道空間設計，推動中、彰系統公車合作聯營，增加中彰班次。	交通局	1. 本案規劃 97 路公車延駛苗栗苑裡高中、108 路公車延駛南投南開科技大學及 101 路公車延駛彰化師範大學寶山校區，以達區域共同治理及發展目標，其中 97 路公車及 108 路公車已分別於 105 年 8 月 29 日及 9 月 1 日延駛至苗栗及南投地區。 2. 101 路延駛彰師大寶山校區案，因彰化客運於 105 年 10 月 13 日來函提出異議，本府已於 105 年 10 月 31 日轉請彰化縣府與彰化客運協調，彰化縣府以 105 年 11 月 14 日府工運字第 1050375507 號函表示有關彰化客運表示異議及建議部分，請本府參採，故該路線暫緩延駛事宜。 3. 另於 106 年 1 月 12 日中彰投苗區域治理平臺交通組 106 年第 1 次工作會議，說明本案 97 路公車及 108 路公車延駛執行成果，及 101 路公車暫緩延駛事宜。 4. 臺中區監理所建議開闢彰化沿海地區至臺中海線公車路線，已於 106 年 2 月 23 日函請彰化縣政府依該縣居民需求評估規劃闢駛。 5. 本案係由建設局工程發包及施工，預計於 108 年底完工，本案視「跨溪公路橋梁」工程圖說完成後，再協助審視自行車道空間設計。
03-05 ◆打造中、彰兩地共同生活圈 臺中與彰化間新增跨溪公路橋梁，其中一條串聯烏日的高鐵路一段與彰化縣的金馬東路，另外則是將烏日溪	建設局	1. 「彰化市金馬東路跨烏溪橋梁案」由彰化縣政府主政辦理，彰化縣政府於 106 年 9 月 7 日重新函送免辦環評文件至環保署；交通局於 106 年 9 月 21 日函文彰縣府同意因捷運增加之費用原則採彰化縣 76%、臺中市 24%方式分攤；本案後續將持續聯合爭取中央支持。 2. 「烏日地區溪尾大橋延伸至彰化芬園案」：

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
尾地區的溪尾大橋延伸至彰化芬園；亦應納入自行車道空間設計，推動中、彰系統公車合作聯營，增加中彰班次。		(1)彰化縣政府 106 年 9 月 1 日來函通知交通部已同意將「國道三號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程延伸段」納入「生活圈道路交通系統建設計畫（公路系統）4 年（104-107）計畫」分項計畫書（第 6 次修正），本案計畫總經費 5 億 2,968 萬元（中央款 1 億 6,318 萬元，彰化縣政府自籌 3,582 萬元，臺中市政府建設局負擔 3 億 3,068 萬元），彰化縣政府於收到核定函後已著手配合編列預算。 (2)本案於 106 年 10 月 20 日奉核進入細部設計並辦理用地取得，於 106 年 10 月 25 日函請設計單位依研考會備查內容進行細設。 (3)已於 106 年 10 月 31 日辦理樁位點交，於 106 年 12 月 8 日辦理路線規劃地方說明會及用地取得第 1 次公聽會，已於 106 年 12 月 28 日辦理第 2 次公聽會。 (4)彰化縣轄區內之用地取得，業經彰縣府於 106 年 11 月 7 日辦理樁位點交，於 106 年 12 月 14 日辦理用地取得第 1 次公聽會。 3. 納入自行車道空間設計乙節，已於 105 年 4 月 8 日簽准納入溪尾大橋工程案變更設計施作。
03-06 ◆複合式大眾運輸(MR. B&B) 針對高架化與雙軌化後之臺鐵各車站，進行站體鄰接區域的「大眾運輸導向都市發展策略規劃」，重新檢討環狀軌道運輸沿線的土地利用與產業發展策略，再搭配轉運站、公車、公共自行車等多元運具的到位，建構完整的複合式交通運輸系統。	交通局	1. 配合高架化與雙軌化之臺鐵各車站期程、捷運通車期程及轉運站完工，持續規劃調整本市既有公車路線。 2. 配合 105 年 10 月 16 日鐵路高架化，已協調豐原客運及統聯客運將 63 路、91 路、182 路、183 路、185 路、186 路、218 路、220 路、228 路、229 路、232 路、236 路、237 路、238 路、239 路及 240 路等 16 條路線調整至「豐原車站」，加強轉乘接駁。 3. 已協調統聯客運裁切調整 85 路公車轉型為太原火車站至北太平地區的接駁公車，另新闢直行太原路之 246 路「太原火車站-國軍臺中總醫院」公車，由總達客運營運，已於 106 年 3 月 7 日起通車服務。 4. 有關「iBike」「臺中市公共自行車租賃系統建置及營運管理案」之規定： (1)截至 106 年 12 月底已完成 232 站公共自行車租賃站，提供 6,905 輛自行車，

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
		並持續辦理本市公共自行車租賃系統建置。 (2)目前持續 iBike 擴點建站與營運管理工作，以原縣區優先規劃建置，加強於大雅、潭子、沙鹿、后里、外埔、東勢等地區設站，並由公共運輸場站、學校等熱點，以群組方式向外延伸佈點，強化服務範圍及密度，朝 107 年達成 300 處 iBike 租賃站的目標邁進。 5. 目前臺中捷運系統除臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線(綠線)預計於 107 年底試運轉，109 年底全線通車營運外，「大臺中山手線」、「捷運藍線」及「捷運綠線延伸彰化」皆獲中央支持納入前瞻基礎軌道建設計畫，亦持續推動捷運綠線延伸大坑、雙港輕軌捷運以及大平霧輕軌捷運，將在臺中地區形成便捷之捷運系統，期以帶動區域發展及交通便利性。 6. 捷運綠線與臺鐵轉乘站有 G4、G13、G17 站，分別說明如下： (1)捷運 G4 站東側出入口以及 G13 站南側出入口結構體均已於目標期程完成，隨即移交鐵政局進行連通道鋼構吊裝作業，截至 106 年 12 月底鐵政局已完成 G4 及 G13 連通道鋼結構吊裝作業，並持續進行連通道裝修工程，進度符合管控期程。 (2)捷運 G17 站第二出入口已完成鋼結構吊裝作業，刻正進行裝修作業；G17 站與臺鐵新烏日站聯通層已於 106 年 12 月開始進行新烏日站既有結構拆除作業，進度符合管控期程。 7. 「臺中轉運站」委由交通部鐵路改建工程局負責工程施工代辦，併入 CCL-731 標臺中車站工程已於 101 年 8 月 11 日開工，目前轉運站結構雛形已具規模，完工後完成勘驗作業並配合周邊道路拓寬及開闢完成後啟用，目標於 107 年 10 月底通車啟用暨整體完工。
03-06 ◆複合式大眾運輸(MR. B&B) 針對高架化與雙軌化後之臺鐵各車	地政局	區段徵收部分，目前捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收案部分土地業已點交予所有權人。

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
站，進行站體鄰接區域的「大眾運輸導向都市發展策略規劃」，重新檢討環狀軌道運輸沿線的土地利用與產業發展策略，再搭配轉運站、公車、公共自行車等多元運具的到位，建構完整的複合式交通運輸系統。		
03-07 ◆擴大公車客運路網 增加原縣區與偏遠地區公車的里程補助、路線與班次，增加停靠醫療院所路線，利用優惠票價照顧偏遠地區市民進出市區。	交通局	1. 規劃 900 路「豐原區豐原高中-西區光明國中」、700 路「豐原區豐原高中-南區明德高中」、500 路「大雅區忠義里-中區臺中火車站」等 3 條尖峰幹線公車路線，分別為豐原客運、臺中客運、全航客運及統聯客運營運，已於 105 年 3 月 1 日正式上路服務。 2. 200 路「臺中女中-一江橋」尖峰幹線公車，臺中客運已於 105 年 11 月 1 日正式上路服務。 3. 捷順交通 A1「臺中國際機場-國美館」機場快線，已於 106 年 1 月 23 日通車上路，加強服務機場旅客乘車需求。 4. 已規劃公告「豐原車站—大甲體育場」、「豐原車站—勤益科技大學」、「遊園中蔗路口-西苑高中」等 4 條新闢路線，並已完成評選作業。 5. 291 路「霧峰區山多綠社區-大里區環保公園」已於 106 年 3 月 1 日通車上路。 6. 246 路「太原火車站-國軍臺中總醫院」已於 106 年 3 月 7 日通車上路，19 路「軍福公園-旱溪-國立臺灣美術館」於 3 月 25 日通車上路，655 路「高美濕地-新烏日火車站-嶺東科技大學」於 4 月 8 日通車上路。 7. 國光客運 A2「臺中國際機場-臺中車站」、A3「臺中國際機場-逢甲夜市」於 106 年 5 月 26 日通車上路；688 路「清水火車站-高美濕地」於 5 月 27 日通車上路；74 路「太平-新烏日火車站-嶺東科技大學」於 5 月 31 日通車上路。 8. 豐原客運 850 路「臺中火車站-谷關」於 106 年 6 月 28 日通車上路。 9. 豐原客運 266 路「東勢-谷關」於 106 年 7 月 1 日起繞駛松鶴部落，造福和平山

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
		區民眾。
03-08 ◆自行車 369 計畫 四年內興建 300 個公共自行車租借站、9000 輛公共自行車、改善 600 公里自行車道。	交通局	有關「iBike」「臺中市公共自行車租賃系統建置及營運管理案」之規定： 1. 截至 106 年 12 月底止已完成 232 站公共自行車租賃站，提供 6,905 輛自行車，並持續辦理本市公共自行車租賃系統建置。 2. 目前持續 iBike 擴點建站與營運管理工作，以原縣區優先規劃建置，加強於大雅、潭子、沙鹿、后里、外埔、東勢等地區設站，並由公共運輸場站、學校等熱點，以群組方式向外延伸佈點，強化服務範圍及密度，朝 107 年達成 300 處 iBike 租賃站的目標邁進。
03-08 ◆自行車 369 計畫 四年內興建 300 個公共自行車租借站、9000 輛公共自行車、改善 600 公里自行車道。	觀光旅遊局	1. 已完成山線苗栗至南投段自行車道建置工程。 2. 已設計完成並於 106 年 10 月 19 日向教育部體育署爭取「甲后線自行車道建置工程」建置經費，教育部體育署預計 107 年 1 月 19 日辦理現勘。 3. 已於 106 年 10 月 12 日發包辦理環河自行車道第一期建置工程。
03-09 ◆改善交通 兩年內增加至 1000 名義交；四年內減少 100 個易肇事地點；增設機車停車格，讓汽機車停車格數能達一比一。	警察局	1. 104 至 106 年累計改善 90 個易肇事路口。 2. 本市義交大隊新增 500 名，目前義交總人數為 1,292 人。「臺中市交通義勇警察協勤派遣與管理辦法」市府於 105 年 3 月 8 日發布施行後，對於本市交通尖峰時刻各交通繁雜路段之交通疏導、本市交通維持計畫之重要工程或諸多大型活動的交通管制工作，已發揮極大的成效。
03-10 ◆免費公車 10 公里 針對「黃金路線」、「一般路線」及「政策性路線」進行差別性補貼，以「每車公里」方式補貼業者，要求公車業	交通局	1. 106 年續以里程及人次補助方式，計算 10 公里免費補助款，同時鼓勵客運業者使用電動車輛營運，給予電動公車較高補助款。 2. 截至 106 年 12 月底止，市區公車路線已達 222 條，未來仍將持續整合公車路網，讓公車服務範圍可擴大至山城、海線等偏鄉，縮短城鄉差距。

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
者在申請路權時採取「配對申請」，「黃金路線」必須配對「政策性路線」同時申請，每年服務品質評鑑後，對於黃金路線進行收回或釋放。		
03-11 ◆推動人本交通，落實路平改善人行道及騎樓空間品質，興建自行車道，增加公共自行車出租點與車輛數，將道路空間還給行人及自行車。	建設局	1. 共計改善完成 258 處。 2. (1)施作完成路段：西區民龍里臺灣大道(英才路至臺灣大道 2 段 305 號)、大忠里大忠南街(大忠南街 86 巷至五權西路)、五權西路(五權路至五權新一巷)、五權路(五權西路一段~三民路)、五權路(篤行路~五權西路一段)。北區賴福里進化北路(衛道一街至進化北路 336 巷)、五常里崇德路及五義街。西屯區何安里青海路二段(洛陽路至青海路二段 49 巷)、惠來里惠中七街、黎明路二段(朝馬-市政路)。南屯區大興里興路 1 段(永春東路至文心南 3 路)。北屯區軍功里軍功 19 路(松竹 2 路至軍榮 3 街)、松竹路三段(梅川東路五段至崇德路二段)。南區南平路(美村路至高院路)。累計完成 7,644 公尺。 (2)配合內政部營建署執行政策道路考評，大雅區改善路段如下：東大路二段、龍善二街、通山路、民生路段 687 巷及雅潭路四段等五處，共計 1,000 公尺。執行秘書長指定人行道改善路段，圓環南路(中正路起至安和路迄雙側)人行道改善長度 314 公尺。 (3)因人行道黑板樹影響行人安全亟需改善，提報內政部營建署城鄉風貌計畫改善，豐原區三豐路(馬場路起至牛稠坑溪)及后里區(國豐路起至 929 巷)，共計 1,015 公尺。綜上，已改善總長度 2,329 公尺。 3. 大甲區經國路兩側人行道寬約 2 公尺，因行道樹與黑板樹浮根橫生，已嚴重影響人行道平整及行人行走安全性，故針對浮根影響嚴重段進行改善，主要改善路段為東安路至和平路及農安路至中山路一段兩路段，長約 8.6 公里，移除黑板樹並將樹穴填平，達到人行道適宜行走寬度。

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
		4. 施作完成路段：烏日區環河北路 2,088 平方公尺、烏日區光德國中 1,542 平方公尺、烏日區喀哩國小 122.5 平方公尺、太平區中山路四段 320 平方公尺、太平區東平橋 490 平方公尺。累計完成 4,562.5 公尺。
03-11 ◆推動人本交通，落實路平 改善人行道及騎樓空間品質，興建自行車道，增加公共自行車出租點與車輛數，將道路空間還給行人及自行車。	交通局	有關「iBike」「臺中市公共自行車租賃系統建置及營運管理案」之規定： 1. 至 106 年 12 月底止已完成 232 站公共自行車租賃站，提供 6,905 輛自行車，並持續辦理本市公共自行車租賃系統建置。 2. 目前持續 iBike 擴點建站與營運管理工作，以原縣區優先規劃建置，加強於大雅、潭子、沙鹿、后里、外埔、東勢等地區設站，並由公共運輸場站、學校等熱點，以群組方式向外延伸佈點，強化服務範圍及密度，朝 107 年達成 300 處 iBike 租賃站的目標邁進。
03-11 ◆推動人本交通，落實路平 改善人行道及騎樓空間品質，興建自行車道，增加公共自行車出租點與車輛數，將道路空間還給行人及自行車。	都市發展局	1. 106 年度騎樓整平專案工程執行文心路段(臺灣大道至建國南路)、林森/國光路段(柳川至建成路)、五權路段(公園路至林森路)、民生路段(五權路至建國路)、大甲區鎮政路段(民生路至光明路)、豐原區和平街、信義街(三民路至中正路)、成功路段(綠川東街至建國路)、寧夏路段(文心路三段至成都路)、林森路段(五權路至柳川西路)等 10 條路段，於 106 年 10 月 5 日開工、預定 107 年 5 月 31 日完工。 2. 目前已完成文心路段(臺灣大道至建國南路)、林森/國光路段(柳川至建成路)施作，已完成 49.608%。
03-12 ◆提高路平專案層級，即報速修 建構專案管理模式，由一名局長主責路平專案，提高層級，統一受理窗口及挖掘業務流程標準化，嚴加考核各機關維持路平的績效。	建設局	管線路面修復工程約 300,000 平方公尺。

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
03-13 ◆長期整併各公共管線，短期分段合併施工 整併包含電、水、網路等公共管線，逐年興建共同管溝，降低道路挖掘頻率；短期之內，在進行管線挖補工程時，要設法跨局處溝通，分段合併施工，減低民怨。	經濟發展局	1. 為防範自來水、天然氣等公用事業管線遭誤挖造成意外及民眾困擾，已於 106 年 6 月 12 日去函要求各公用事業管線單位加速完成本市 3D 地理資訊系統建置及落實權管圖資正確性，並配合建設局依本市道路挖掘管理自治條例與圖資管理要點，儘速依規提送圖資分年補正計畫至建設局，以強化本市公共設施管線資料庫完整性。 2. 現已由建設局持續追蹤各事業單位補正公共設施管線圖資，建設局於 106 年 11 月 29 日召開臺中市公共設施管線圖資補正追蹤研討會議。
03-13 ◆長期整併各公共管線，短期分段合併施工 整併包含電、水、網路等公共管線，逐年興建共同管溝，降低道路挖掘頻率；短期之內，在進行管線挖補工程時，要設法跨局處溝通，分段合併施工，減低民怨。	建設局	已依共同管道第 11 條規定，按本市辦理之重大交通建設及土地重劃案、區段徵收工程進度持續推動共同管道之興建。
04-01 ◆臺中清溪計畫 推動並進行「臺中清溪計畫」，提高綠川、柳川、梅川、麻園頭溪及早溪沿岸下水道接管率，營造周邊水與綠的河岸空間，打造臺中的門戶筏子溪成為生態迎賓河。	水利局	1. 截至 106 年 12 月底累計已接管 155,050 戶，106 年度已接管 18,506 戶，另針對嚴重污染河川區域爭取營建署增加補助於中區、北區、西區、北屯區、南屯區、西屯區及太平區用戶接管工程，以改善河川水質，提升居家生活品質。 2. 為營造綠川、柳川等都會型重要河川沿岸周邊水與綠的河岸空間，並在前述河川沿岸之污水分支管網及用戶接管工程尚未完工接管前，先啟動「晴天生活污水截流計畫」，目前已在辦理「綠川晴天污水截流工程」(民權路以北)，每日可收集約 24,000 噸晴天污水並送至福田水資源回收中心處理，工程已於 106 年 10 月 16 日完工。 3. 水利局辦理臺中市筏子溪景觀環境營造工程，目前執行永春東路至烏日高鐵站

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
		河段，長約 1.8 公里，工程已於 106 年 2 月開工，目前依預定進度施工中，施工進度 98%，預計 107 年 1 月底完工。
04-01 ◆臺中清溪計畫 推動並進行「臺中清溪計畫」，提高綠川、柳川、梅川、麻園頭溪及早溪沿岸下水道接管率，營造周邊水與綠的河岸空間，打造臺中的門戶筏子溪成為生態迎賓河。	環境保護局	1. 106 年執行完成全市共計 200 家次健診輔導作業（西、南、中、北及北屯區共計 88 家次）。 2. 106 年執行完成大雅、西屯、南屯及烏日區稽查管制作業計 298 家次（共計完成 489 家次）。 3. 代水利局執行 106 年水岸花都計畫，委由貫欣環保工程股份有限公司清理本市綠川等 10 條區域排水清潔維護工作，每日執行約 32 公里，至 106 年 12 月共執行約 8,207 公里、垃圾量約 73 公噸、資源回收物約 48 公噸。 4. 委外廠商每月派遣 18 名人力，隨時巡檢 10 條區域排水垃圾，避免形成髒亂，營造本市舒適優雅的生活品質。
04-03 ◆整合醫療與救護網 整合 110、119 報案與救護與醫療資源，避免醫療人球，打破醫療與消防救護的隔閡，建立完整城市醫療網與救護網，做到真正的資源整合，讓民眾有感的緊急救護與醫療服務。	警察局	配合本局新建大樓建置，新建 110 e 化勤務指管系統中已增加建置 110 與 119 雙向案件派遣功能之擴充，賡續辦理中。
04-03 ◆整合醫療與救護網 整合 110、119 報案與救護與醫療資源，避免醫療人球，打破醫療與消防救護的隔閡，建立完整城市醫療網與救護網，做到真正的資源整合，讓民眾有感的緊急救護與醫療服務。	消防局	106 年已辦理偏遠地區民力團體初級救護技術員訓練共 3 梯次，計 57 人完成訓練取得証書。

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
04-03 ◆整合醫療與救護網 整合 110、119 報案與救護與醫療資源，避免醫療人球，打破醫療與消防救護的隔閡，建立完整城市醫療網與救護網，做到真正的資源整合，讓民眾有感的緊急救護與醫療服務。	衛生局	1. 106 年度已完成本市 19 家(20 家院區)急救責任醫院緊急醫療救護業務督導；因應 106 年度考核方式改採以類別評定方式，考核結果分為符合、部分符合及不符合；經統計，考核結果屬部分符合以上之急救責任醫院家數達 80%。 2. 落實醫院辦理 24 小時精神病患及自殺個案協助送醫機制服務(改善夜間假日衛生人力不足)，轄內追蹤照護之精神病人緊急送醫計 511 件，相較於 105 年總件數 571 件下降 10.5%。
05-01 ◆市政府山城服務中心 設置市政府山城服務中心，並推動公共建築美學運動，車站周邊進行都市更新(如：原縣府及縣議會的部分空間可轉型為公民教育會館，開放臺中公民團體會議展覽使用)，發展成一小時到達臺中各地的區域轉運中心。	都市發展局	1. 106 年 4 月 11 日依都更總顧問、規劃單位招商策略意見，彙整簽辦豐原案招商文件草案公開閱覽，自 5 月 19 日起公開閱覽 60 日並刊登政府採購公報。 2. 草案公開閱覽階段，6 月 14 日、7 月 18 日召開 2 場招商說明會，6 月 23 日召開公有土地撥用社會住宅研商會議。 3. 7 月 13 日籌組甄審委員會。8 月 11 日召開工作小組會議、8 月 17 日召開甄審委員會會議。 4. 9 月 15 日公告招商至 12 月 18 日止受理申請。 5. 公告招商階段，11 月 3 日、13 日召開招商說明會(臺中場)，17 日參展營建署政府主導都更招商說明會(臺北場)。 6. 迄 106 年 12 月 18 日截止受理，因無廠商申請，19 日宣布流標。本案已啟動招商文件檢討機制，將依委託技術服務案契約辦理第二次公告招商。
05-01 ◆市政府山城服務中心 設置市政府山城服務中心，並推動公共建築美學運動，車站周邊進行都市更新(如：原縣府及縣議會的部分空間可轉型為公民教育會館，開放臺中公民團體會議展覽使用)，發展成一	地政局	配合用地取得業務，目前需地機關均無有涉及使用他級政府機關之公有建築物需要，目前無配合申辦撥用案件。

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
小時到達臺中各地的區域轉運中心。		
05-01 ◆市政府山城服務中心 設置市政府山城服務中心，並推動公共建築美學運動，車站周邊進行都市更新（如：原縣府及縣議會的部分空間可轉型為公民教育會館，開放臺中公民團體會議展覽使用），發展成一小時到達臺中各地的區域轉運中心。	交通局	1. 有關於山城地區召開「行車事故鑑定會議」，106 年度共召開 12 次鑑定會議，執行至今已於豐原召開 54 次鑑定會議，合計 1,153 件鑑定案件。 2. 年度已完成市政府城鄉平衡服務之目標，讓山城地區市民瞭解認識行車事故鑑定業務服務內容，保障自身權益。
05-03 ◆大里、太平都市更新 推動大里、太平進行廣域都市更新，提供優厚都更獎勵，加強公共設施，擴大道路，進行景觀營造，提昇生活品質。	都市發展局	業於 106 年 11 月 28 日公告實施大里菸葉廠、大里杙及太平庄周邊更新地區都市更新計畫。
05-03 ◆大里、太平都市更新 推動大里、太平進行廣域都市更新，提供優厚都更獎勵，加強公共設施，擴大道路，進行景觀營造，提昇生活品質。	建設局	配合地方需求開闢，並俟確定都市更新及道路開闢事宜，研擬計畫後，即刻配合進行開闢規劃。
05-04 ◆擴大都市核心 將大里、太平、霧峰納入市區發展進	都市發展局	1. 考量整合本市都會中心，將原臺中市轄都計範圍與大里、太平、霧峰區都市計畫區整併，後續擬整合「臺中市主要計畫第四次通盤檢討案」及「大里、太平、霧峰都計區整併案」，配合區域計畫擴大都市核心課題及發展策略，辦理都市計

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
行規劃。		畫公開展覽及審議作業。 2. 有關前揭都市計畫案辦理進度分述如下： (1) 「臺中市主要計畫第四次通盤檢討案」：106 年 11 月 30 日體二現勘及內政部第 12 次專案小組。 (2) 「大里、太平、霧峰都計區整併案」：106 年 10 月 12 日內政部大會紀錄來函，106 年 11 月 24 日檢討書圖修正內容，107 年 1 月細部計畫送市都委大會審議。
05-04 ◆擴大都市核心 將大里、太平、霧峰納入市區發展進行規劃。	地政局	1. 有關本市第 15 期市地重劃區(大里區公一公園用地)開發一案，已循預算程序自 105 年起分年編列總計畫經費 3 億 431 萬餘元預算，並由本市生命禮儀管理處辦理區內墳墓拆遷事宜。另於 106 年 10 月 14 日辦理土地所有權人座談會徵求私有土地所有權人過半數之同意。相關市地重劃開發作業循序辦理中。 2. 區段徵收部分積極配合都市發展局辦理擴大大里都市計畫案開發相關事宜。
05-05 ◆屯區增加工業區用地及公園綠地 屯區進行都更計畫調節，釋出公有地，增加工業區用地，解決中小企業用地問題，並增加公園綠地，創造水與綠的宜居環境。	經濟發展局	1. 太平產業園區： (1)106 年 1 月 6 日取得整地排水施工許可證。 (2)106 年 3 月 10 日產業用地預登記完成資格審查作業 (3)106 年 3 月 27 日國有土地取得作業完成。 (4)106 年 6 月 2 日產業用地預登記完成抽籤選地。 (5)106 年 6 月 9 日臺糖土地合作開發契約簽定。 (6)106 年 6 月 30 日工程開工。 (7)106 年 7 月 3 日產業用地第二次預登記作業。 (8)106 年 8 月 21 日產業用地第二次預登記完成抽籤選地。 (9)106 年 12 月 15 日完成土地變更編定預為分割作業。 2. 潭子聚興產業園區： (1)106 年 3 月 30 日內政部召開區域計畫委員會審議通過。 (2)106 年 6 月 29 日取得內政部開發許可。 (3)106 年 7 月 11 日完成設置公告。

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
		(4)106 年 9 月 7 日召開臺糖土地取得方式協商會議，建請臺糖公司比照太平產業園區模式，以部分協議價購、部分合作開發方式辦理。 (5)106 年 11 月 2 日函請臺糖公司儘速完成評估，並請同意參照太平產業園區模式（部分協議價購、部分合作開發）辦理本園區土地取得，並檢送各取得方案之財務試算評估報告供該公司參考。
05-05 ◆屯區增加工業區用地及公園綠地 屯區進行都更計畫調節，釋出公有地，增加工業區用地，解決中小企業用地問題，並增加公園綠地，創造水與綠的宜居環境。	都市發展局	有關屯區增加工業區及公園綠地一節，將配合經發局所研提全市性整體產業發展政策及其需求、區位等，擬納入刻正辦理之下列二案都市計畫案研辦，目前辦理進度如下： (1)烏日、大肚都市計畫區整併及主要計畫、分離專案通盤檢討規劃作業案：105 年 12 月 2 日公告公開展覽，105 年 12 月 16 日公展說明會。烏日通檢：106 年 11 月 27 日市都委第 10 次專案小組，106 年 12 月 22 日市都委第 78 次大會；高鐵通檢：106 年 7 月 17 日市都委第 6 次專案小組，106 年 12 月 22 日市都委第 78 次大會；烏日大肚整併：106 年 12 月 6 日市都委第 3 次專案小組。 (2)全市公共設施用地通盤檢討作業：106 年 4 月 28 日提市都委會(69)報告案，內政部 106 年 5 月 5 日審查會，106 年 6 月 27、28、29 日辦理地方座談會，106 年 9 月 1 日公告公開展覽。臺中港特定區計畫：106 年 11 月 22 日市都委第 1 次小組、106 年 12 月 15 日市都委第 2 次小組；臺中市主計：107 年 1 月 12 日市都委第 1 次小組；甲安埔：107 年 1 月 12 日市都委第 1 次小組。
05-05 ◆屯區增加工業區用地及公園綠地 屯區進行都更計畫調節，釋出公有地，增加工業區用地，解決中小企業用地問題，並增加公園綠地，創造水與綠的宜居環境。	建設局	已於 106 年度完成開闢烏日區兒 7 及兒 1 二處公園，增加綠地面積約 0.34 公頃。
05-05	地政局	1. 原規劃辦理中清乙種工業區以市地重劃方式開發乙案，因都市計畫規劃變更原

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
◆屯區增加工業區用地及公園綠地 屯區進行都更計畫調節，釋出公有地，增加工業區用地，解決中小企業用地問題，並增加公園綠地，創造水與綠的宜居環境。		因，已排除以市地重劃方式辦理。另關連工業區第三期以市地重劃方式開發案，已完成評估作業階段，後續依評估結果辦理。 2. 目前配合經濟發展局審查「大里夏田產業園區」區段徵收相關作業可行性評估。
05-06 ◆臺中市都市再生公司 成立臺中市都市再生委員會，推動都心再生計畫；制定臺中市都市再生自治條例，成立都市再生公司，以公法人為概念，主張以臺中市都市更新基金的機制發行 100 億公債，劃定舊城區為都市再生區域，結合中央、地方、民間公辦都更，進行容積移轉，提昇干城、臺糖、臺鐵站區等國公有土地的商業及居住機能。	都市發展局	1. 104 年召開二次臺中市都市再生及發展委員會執行小組會議，研議臺中市產業再生促進特區發展自治條例(草案)及臺中市商業再生促進特區發展中心設置自治條例(草案)，作為推動都市再生及成立公法人推動都市再生之法律依據，迄 107 年 1 月 5 日止，共召開 10 次都市再生及發展委員會。 2. 再生自治條例草案，104 年刊登公報法規制定預告、公聽會、第 253 次市政會議審查通過。再生發展中心(行政法人)於 105 年 6 月 30 日獲經濟部核可，自治條例草案於第 266 次市政會議審議通過。 3. 經提送本市議會第 2 屆第 4 次定期會議審議，於 105 年 10 月 24 日審議決議保留，並於 12 月 13 日續審及於 19 日、21 日召開會前會議審查。 4. 106 年 3 月臨時會續審，保留至 6 月 20 日定期會審議。經 6 月 20 日法規會逐條審查，將於 7 月 3 日法規會續審確認修正文字。經決議，有關是否設置再生發展中心案，提報市議會大會審議，兩自治條例草案市議會法規會保留審議。 5. 都市再生基金將俟財政局完成再生基金財源籌措、土地取得(處分)及預算編列等，據此成立再生基金及專責單位。
05-07 ◆中區再生 成立百億都市再生基金，推動中區再生。 計劃一：臺中車站周邊先期公辦都更建設	都市發展局	1. 104 年召開二次臺中市都市再生及發展委員會執行小組會議，研議臺中市產業再生促進特區發展自治條例(草案)及臺中市商業再生促進特區發展中心設置自治條例(草案)，作為推動都市再生及成立公法人推動都市再生之法律依據，迄 107 年 1 月 5 日止，共召開 10 次都市再生及發展委員會。 2. 再生自治條例草案，104 年刊登公報法規制定預告、公聽會、第 253 次市政會議審查通過。再生發展中心(行政法人)於 105 年 6 月 30 日獲經濟部核可，自治條

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
計劃二：再生區域內市民入股委託資產利用開發 計劃三：地區歷史資產活化再生與營運 計劃四：公共環境與公用設施整備與建設		例草案於第 266 次市政會議審議通過。 3. 經提送本市議會第 2 屆第 4 次定期會議審議，於 105 年 10 月 24 日審議決議保留，並於 12 月 13 日續審及於 19 日、21 日召開會前會議審查。 4. 106 年 3 月臨時會續審，保留至 6 月 20 日定期會審議。經 6 月 20 日法規會逐條審查，將於 7 月 3 日法規會續審確認修正文字。經決議，有關是否設置再生發展中心案，提報市議會大會審議，兩自治條例草案市議會法規會保留審議。 5. 都市再生基金將俟財政局完成再生基金財源籌措、土地取得(處分)及預算編列等，據此成立再生基金及專責單位。
05-07 ◆中區再生 成立百億都市再生基金，推動中區再生。 計劃一：臺中車站周邊先期公辦都更建設 計劃二：再生區域內市民入股委託資產利用開發 計劃三：地區歷史資產活化再生與營運 計劃四：公共環境與公用設施整備與建設	經濟發展局	106 年第二市場百年慶典系列活動，如下： 1. 106 年 1 月市場佈置。 2. 106 年 2 月 4 日百年推陳出新-第二市場百年慶行銷活動啟動記者會。 3. 106 年 2 月 4 日第 1 場創意行銷活動：拍照打卡贈好禮、袖珍美食創意 DIY、穿越百年。 4. 106 年 4 月設計製作文創商品計 2,000 個。 5. 106 年 6 月 3 日第 2 場 意行銷活動-重現百年酒樓美食。 6. 106 年 10 月 28、29 日第 3 場創意行銷活動--好市成雙・幸福百年。 7、106 年 8 月、9 月錄製《東森財經臺—一起輕旅行》介紹百年慶行銷活動、舊城區照片展示及對臺中的在地情。 8. 106 年 1 月、10 月市場攤商大改造。 9. 106 年 3 月~10 月以第二市場的百年文化作為遊程基礎，規劃 4 條路線，包括：「點亮經典」、「文化古蹟」、「文創探尋」及「廟宇傳承」，共計 1,000 人次參加。
05-07 ◆中區再生 成立百億都市再生基金，推動中區再生。	建設局	1. 106 年共計改善 17.95 公里人行道。 2. 105 年推動之中區參與式預算票選結果，優先提案計畫—「漫遊柳畔百年古道：百年人文巷風華再現」係為本市中區柳川里蔡翠碧里長提案，結合 104 年參與式預算成果，延伸已完成之柳川東路三段 13 巷、民族路 154 巷、中山路 257 巷

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
計劃一：臺中車站周邊先期公辦都更建設 計劃二：再生區域內市民入股委託資產利用開發 計劃三：地區歷史資產活化再生與營運 計劃四：公共環境與公用設施整備與建設		透水鋪面改善，打造整體休閒遊憩新亮點，提升居民生活品質，本案 105 年參與式預算延伸路段已事先現勘並取得地方民意共識與支持，工程經費約新臺幣 150 萬元，已於 106 年 5 月底前竣工並驗收完成在案。另於 106 年 1 月完成雙十路(自由路至光復路)西側人行道，平均寬度 6 米，提供舒適寬敞之人行空間，以利往來通勤民眾使用。並於 106 年 9 月完成中區建國路(民權路至綠川東街)路平工程，配合大車站計畫及廣六廣場計畫，先行提供民眾舒適之火車站前用路環境。亦針對中區商圈周邊主要道路評估納入路平工程計畫，如民族路(五權路~綠川西街)、成功路(五權路~綠川西街)、市府路(公園路~康樂街)、平等街(公園路~民權路)、仁愛街(民權路~中山路)、中華西路(民權路~篤行路)、興中街(臺灣大道~光復路)、興民街(臺灣大道~光復路)、大誠街(公園路~精武路)、中華路(太平路~篤行路)等，總計長度約為 6.9 公里，金額總計約新臺幣 5,300 萬，將持續爭取經費。
05-07 ◆中區再生 成立百億都市再生基金，推動中區再生。 計劃一：臺中車站周邊先期公辦都更建設 計劃二：再生區域內市民入股委託資產利用開發 計劃三：地區歷史資產活化再生與營運 計劃四：公共環境與公用設施整備與建設	文化局	1. 業委託建築師事務辦理設計規劃，目前規劃自臺中文學館(自立街)起，途經大明街、自治街、三民路一段、府後街、康樂街、市府路等路段，串連文學館、第五市場、刑武所演武場及臺中州廳等周邊景點，全程約 1.4 公里。 2. 規劃設計案業於 106 年 4 月 20 日完成初步規劃，於 8 月 14 日辦理細部設計審查事宜，並於 9 月 7 日、10 月 11 日、11 月 15 日辦理修正審查，建築師依據審查意見修正，於 12 月 6 日審查通過。
05-08	資訊中心	1. 「智慧應變暨交控中心整合系統平臺」部分，如期交付第二期成果報告，目前

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
◆打造模範智慧城 將水湳園區結合北屯、西屯、南屯發展為市中心新核心，運用資通科技打造臺灣智慧城市示範區。		依合約期程進行中，預計 107 年 3 月試營運、6 月正式營運；另已於 106 年 12 月 15~20 日順利完成資訊月(臺中區)展出"智慧應變暨交控中心整合平臺"及相關系統。 2. 持續參與並配合都發局建置水湳智慧城智慧營運中心大樓空間配置及相關事項。 3. 已提出智慧應變暨交控中心整合系統建置案第二期建置經費，並同時積極爭取前瞻計畫經費中。 4. 有關協助民間業者建置 4G 基礎建設部分，目前 4G 基地臺涵蓋率已逾 95%。對於整合發展智慧應用部分，本府積極爭取經濟部工業局「4G 智慧寬頻應用城市補助計畫-地方創新類主題式計畫」之中臺灣 B&B 服務需求，於去年 11 月通過第一階段需求審查，另經濟部工業局於 106 年 5 月底公布第二階段廠商提案審查結果，推薦廠商為采威國際，已於 106 年 10 月 2 日完成期中查核作業，全案預計於 107 年 8 月 15 日前完成結案。
05-09 ◆閒置空地空間活化 參考臺南市的「空地空屋管理自治條例」，明列空地可做停車空間、就近的運動休閒空間、藝文活動表演空間、甚至「都市農園」等，主動、有制度列管應改善的閒置空地，改善方法包括綠美化及活化利用；改善前先徵詢在地居民意願及意見，改善後供公共使用；並建立「認養制度」，持續維持其最佳狀態，以免衰敗而再度荒廢。	環境保護局	1. 106 年共計編列 1 億元經費補助公、私有地辦理空地綠美化，其中包含空污基金 9,000 萬元及本預算 1,000 萬元。 2. 106 年共計核定申請 46 案，核定補助經費 6,852 萬餘元，已完成打造 25 處綠地公園。 3. 定期辦理環保農園活動，由民眾報名參加抽籤，已提供共計 60 戶民眾進行耕作，並推廣環保局所產之「就是肥」栽種。

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
05-09 ◆閒置空地空間活化 參考臺南市的「空地空屋管理自治條例」，明列空地可做停車空間、就近的運動休閒空間、藝文活動表演空間、甚至「都市農園」等，主動、有制度列管應改善的閒置空地，改善方法包括綠美化及活化利用；改善前先徵詢在地居民意願及意見，改善後供公共使用；並建立「認養制度」，持續維持其最佳狀態，以免衰敗而再度荒廢。	都市發展局	1. 配合執行環境保護局訂定之「空地管理自治條例」(草案)。 2. 研議於各都市計畫通盤檢討時增列空地綠美化獎勵措施：刻正辦理「變更臺中市(工業住宅社區)細部計畫案」、「變更臺中市都市計畫(臺中工業區及工業住宅)細部計畫案」、「變更臺中市都市計畫(中清交流道附近乙種工業區)細部計畫(第一次通盤檢討)案」、「變更臺中市都市計畫(水堀頭地區)細部計畫案(第一次通盤檢討)案」、「變更臺中市都市計畫(楓樹里地區)細部計畫(第二次通盤檢討)案」、「變更臺中市都市計畫(四張犁地區)細部計畫(第二次通盤檢討)案」、「擬定臺中市東勢都市計畫(不含工一、工二)細部計畫案」及「變更豐原都市計畫(第三次通盤檢討)案」等 8 處都市計畫地區通盤檢討規劃研究案。 3. 各規劃研究案辦理進度如下： (1) 草案公展完畢進入審查階段：「變更臺中市都市計畫(中清交流道附近乙種工業區)細部計畫(第一次通盤檢討)案」、「擬定臺中市東勢都市計畫(不含工一、工二)細部計畫案」及「變更豐原都市計畫(第三次通盤檢討)案」等 3 處。 (2) 公告發布實施：「變更臺中市(工業住宅社區)細部計畫案」、「變更臺中市都市計畫(臺中工業區及工業住宅)細部計畫案」、「變更臺中市都市計畫(楓樹里地區)細部計畫(第二次通盤檢討)案」、「變更臺中市都市計畫(水堀頭地區)細部計畫案(第一次通盤檢討)案」及「變更臺中市都市計畫(四張犁地區)細部計畫(第二次通盤檢討)案」等 5 處。
05-10 ◆打造綠色城市經濟 1. 節約能源，提升效率：透過鼓勵節能措施(淘汰耗電產品、綠建築)，來減少耗電。 2. 鼓勵綠能與節能產業進駐，提高就業機會：積極招商，並以本市現有的	經濟發展局	1. 推動本市市管公有房舍屋頂設置太陽光電系統，迄今已約有 130 棟公有建物完成標租，總計裝置容量逾 1 萬 5 千瓩。 2. 為持續推動「臺中綠電概念」，於 105 年推動用電大戶設置再生能源計畫，在與臺電公司契約容量在一定設置容量以上之用電大戶，必須設置契約容量 10% 以上之太陽光電、風力發電及其他綠能設備，規劃三階段實施，第一階段規範契約容量在 5,000 瓩以上之用電大戶約 45 家，已於 105 年 6 月 28 日公告，第二階段規範契約容量在 2,000 瓩以上之用電大戶約 100 家，已於 106 年 5 月 4 日公

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
精密機械產業優勢及綠色城市規劃，吸引節能與綠能產業進駐，增加就業機會。 3. 建構綠色社會企業發展之環境：制定獎勵措施結合在地企業，建構社會企業發展環境，鼓勵年輕世代發揮創意，挖掘節能與綠能相關之社會與環境議題，投入綠色社會產業之行列。 4. 綠電臺中：綠電推廣由市府的公共設施做起，如市府頂樓、道路分隔島、各公有市場等。		告；第三階段規範契約容量在 800 瓩以上，預計 107 年 12 月公告。 3. 臺中市產業發展自治條例： (1)「臺中市產業發展自治條例」已於 105 年 4 月 25 日發布公告。 (2)「臺中市產業發展基金收支保管及運用辦法」已於 105 年 4 月 28 日發布公告。
05-10 ◆打造綠色城市經濟 1. 節約能源，提升效率：透過鼓勵節能措施(淘汰耗電產品、綠建築)，來減少耗電。 2. 鼓勵綠能與節能產業進駐，提高就業機會：積極招商，並以本市現有的精密機械產業優勢及綠色城市規劃，吸引節能與綠能產業進駐，增加就業機會。 3. 建構綠色社會企業發展之環境：制定獎勵措施結合在地企業，建構社會企業發展環境，鼓勵年輕世代發揮創意，挖掘節能與綠能相關之社	建設局	1. 目前已完工 4 件(臺中市政府警察局本部暨各大隊興建工程、臺中大都會歌劇院新建工程後續使用優化工程、大安媽祖主題園區新建工程、中央公園第一標新建工程)，皆已取得綠建築標章。 2. 另尚未完工有 4 件(臺中市甲興社會福利綜合大樓興建工程、白海豚生態館新建工程、臺中世界花卉博覽會(花艷館、探索館、發現館、花饗館)興建工程)、中央公園第二標新建工程)，將俟完工後取得綠建築標章。

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
會與環境議題，投入綠色社會產業之行列。 4. 綠電臺中：綠電推廣由市府的公共設施做起，如市府頂樓、道路分隔島、各公有市場等。		
06-01 ◆中臺灣影視基地 從市區到屯區開闢多條文化走廊，從舊市府及周邊文化點連結至林家花園、省議會等，築巢引鳳，發展影視音文化創意產業及園區。	新聞局	「中臺灣影視基地新建工程」委託住宅發展工程處代辦，105 年 10 月開工後，106 年度持續推動工進，預訂 107 年中完工；另本案亦依促進民間參與公共建設法辦理招商作業，於 106 年 7 月與營運團隊「中影八德股份有限公司」辦理契約書公證簽約事宜，預訂最快可於 107 年度下半年營運。
06-02 ◆藝文培育基地 於中區打造閒置空屋成為藝文培育基地，如臺中州廳、臺中市役所、臺中放送局。	文化局	1. 府儒考棚工程—直至 106 年 12 月進度為 15.01%，現進行考棚保存鋼棚架基礎施作及保存區範圍內廢棄物清除。 2. 州廳附屬建築群及大屯郡役所修復工程(規劃設計中，州廳案預定 107 年 1 月 5 日提送期末報告，大屯案預定 107 年 4 月提送期末資料)。
06-03 ◆文創推動 複製「宮原眼科經驗」，支持文創育成基地，活化舊城歷史文化資源，進行文創的推動。	文化局	1. 配合「青年希望工程」計畫辦理「文化創意產業輔導與補助計畫」，自 104 年底辦理至今，係以輔導本市文創業者、青創人才、相關科系之學生為主，透過媒合、輔導與培育，整合文創資源，串連文創人才。 2. 為了配合「2018 臺中世界花卉博覽會」106 年成果如下： (1)爭取辦理 2018 臺灣設計展。 (2)辦理臺中市文創產業群聚育成輔導計畫 10 家。 (3)辦理臺中市文化創意產業人才培訓課程 20 小時。 (4)完成數位化培訓課程 1 式，將課程內容上傳至網站，供民眾數位學習。 (5)辦理專案輔導工作坊並協助 10 家業者申請補助。

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
		(6)辦理文創觀摩交流活動 1 場。 (7)完成彙編政府補助資源資料 1 式。 (8)辦理文創資源說明會 1 場。 (9)辦理臺中市文化創意產業推動委員會會議及工作小組會議 1 式。 (10)建置臺中文創人才資料庫 1 式。 (11)建立數位文創計畫「臺中市文化創意產業推廣平臺」 1 式。 (12)辦理本市重大的文創展演活動「創意臺中」，提供業者與學生交流與發聲之平臺。 (13)參與臺灣文博會，拓展文創業界通路與曝光度。
06-04 ◆規劃臺中地球村 舉辦各國特色的文化節慶活動，讓外籍人士已經形成的團康聚所與活動成為全市的節慶活動。	勞工局	為促進市民、移工及新住民友善互動，勞工局於 4 月 9 日舉辦「第 2 屆移鳴驚人 東協好聲音才藝競賽暨移工免費義診活動」、106 年 10 月 1 日舉辦「友善國際勞工嘉年華活動」、10 月 29 日舉辦「中臺灣國際移工球類競賽休閒活動」，合計參與人數約計 6,580 人次。
06-04 ◆規劃臺中地球村 舉辦各國特色的文化節慶活動，讓外籍人士已經形成的團康聚所與活動成為全市的節慶活動。	文化局	1. 臺中樂器節：106 年度活動結合美食市集、樂器市集、樂器演奏決賽，並增加兒童紙迷宮、結合花博與后里樂器知識的闖關遊戲；更以文化專車形式，規劃后里在地一日遊，透過樂器製造過程導覽、薩克斯風試吹體驗、DIY 等，讓民眾深入了解后里音樂文化。 2. 臺中爵士音樂節：106 年度主打「綺響花園 Jazz Green Land」，有美國、加拿大、荷蘭、德國、法國、比利時、義大利…等 15 國爵士樂手帶來 52 場演出，爵士節還有 3 項「第一次」，首度與韓國鰲島爵士音樂節連結，締結姊妹音樂節，安排 3 場山、海、屯區室內演藝廳演出，並首度舉辦「爵士金選樂團比賽」，吸引眾多人次參與。 3. 為推廣民俗節慶主題活動，已於 106 年 9 月以委辦方式辦理「潑水節暨關懷新住民」活動，透過慶祝泰國潑水節邀請民眾同樂，現場並將由新住民擺設各國

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
		民俗風味菜，如印尼春捲、泰國酸辣小吃、越南河粉及菲律賓小吃等等，串聯國籍間的民族融合，增進新住民之聯誼。
06-05 ◆影視音產業園區 每年舉辦臺中電影節、成立臺中電影館；針對在地影音藝術團隊，設立獎勵輔導機制、實施優惠補貼等措施，並引進國內與國際藝術家進駐本市。	新聞局	1. 「中臺灣電影中心新建工程」業於 106 年 12 月 1 日上網招標，107 年 1 月 2 日截標，1 月 3 日開標。 2. 影展自 106 年 10 月 13 日至 10 月 17 日於臺中站前秀泰影城舉行，並首度舉辦國際徵件競賽，徵得 95 個國家與地區合計 1,849 件作品，規劃成為有六個競賽觀摩單元。影展交由節目總監石昌杰老師規劃 41 場次，共邀請 35 個國家及地區，143 部動畫影片放映，並舉辦 3 場戶外選片指南露天電影院、4 場停格動畫工作坊、7 場校園選片指南及 1 場臺灣動畫搶先看活動，整體活動售票率約達 70%，相關活動受到參與民眾的普遍認同，確立臺中國際動畫影展已是國內最高動畫殿堂的影展定位。 3. 106 年度辦理 2 梯次補助影視業者拍片取景案，共補助 3 部電影及 1 部電視連續劇，分別為：電影「阿海」、「大餓」、「大體臨門」及電視連續劇「動物醫院 VET」。
06-06 ◆站站有特色 營造車站區成為市民生活圈，設計站體成為藝文表演、資訊智慧顯示與物產行銷的創意空間。	交通局	1. 本市候車亭其中 155 座已委外廣豐國際媒體股份有限公司辦理維護事宜，另候車亭委外期限至 107 年 12 月 31 日，期間候車亭將納入物產行銷等元素，並於特殊時節或配合廣告活動針對特殊地點將候車亭綠美化。 2. 另配合花博，目前已請設計監造單位規劃於候車亭結合相關花博 LOGO 元素。 3. 截至 106 年 12 月底止，本市目前公車候車亭總數有 572 座，其中具動態公車系統公車候車亭總數有 482 座，智慧型站牌有 762 座，附掛式智慧型站牌有 543 座，後續持續建置智慧型站牌。
06-08 ◆設置文化資產保存信託基金 仿效英國，設置文化資產保存信託基金，以 2 至 4 億的預算規模，協助公部門文化資產，推動文化經濟永續再	文化局	1. 經委託專業單位評估結果： (1) 因國內信託法規與本市文化資產特性，如以作業基金或信託基金兩種模式，於實務上恐窒礙難行，無法有效達成文資保存之目的。 (2) 私有文化資產於信託法上尚未有足夠誘因，另在公有文化資產維護修護上，除了由公部門編列預算外，也納入本市文化基金會工作事項中，亦可由推動民眾

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
利用，另一方面，私部門擁有的文化資產，則可協助委託 NPO 組織進行文資再生產。		出資維護。 2. 經查文化部在考量文化資產治理的專業與一致性，已由文資局於 106 年度委託專業單位研議由中央主管機關研擬文化資產信託法令，建立一套健全可行的制度。
06-09 ◆臺中強棒計畫 推動「臺中強棒計畫」，要「讓一個球隊代表一個城市」，並與中華職棒大聯盟密切合作，積極成立「第五支職業棒球隊」，研議仿效日本由企業與本市市民共同入股棒球隊，邀集市民與企業成立屬於臺中的職棒球隊；並結合社區棒球雙軌並行，配合全民運動休閒風氣的推廣，廣闢簡易型社區棒壘球場，讓國球從基層推廣起，使臺中棒球能「假日化、親子化、社區化」。	教育局	為鼓勵學校基層棒球隊之運作，教育局每年編列 1,000 萬元預算補助本市棒球隊學校。106 年已補助棒球隊經費計新臺幣 1,000 萬元，受惠選手達 1,840 人。
06-09 ◆臺中強棒計畫 推動「臺中強棒計畫」，要「讓一個球隊代表一個城市」，並與中華職棒大聯盟密切合作，積極成立「第五支職業棒球隊」，研議仿效日本由企業與本市市民共同入股棒球隊，邀集市民與企業成立屬於臺中的職棒球隊。	運動局	1. 本市成立第五支職業棒球隊，經洽中華職棒大聯盟(下稱中職)獲悉，邀集現有各隊參與商討，並在各隊皆同意之情況下，方會接受第五支球隊成立，非僅企業及本市有願意就能成立新隊伍。本案本市與中信兄弟簽訂在地生活提案及臺中洲際棒球場徵選民間參與擴建整建營運案，同意 107 年度季主場賽事安排 50 場，落實中信兄弟為臺中市在地化球隊。 2. 有關增加兩座棒壘球場增設情形如下：神岡體育園區第一期工程業於 106 年 5 月 31 日竣工後開放民眾使用。大雅體育園區第一期工程預計 107 年 1 月 4 日竣工。

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
隊；並結合社區棒球雙軌並行，配合全民運動休閒風氣的推廣，廣闢簡易型社區棒壘球場，讓國球從基層推廣起，使臺中棒球能「假日化、親子化、社區化」。		
06-10 ◆鼓勵中小學成立運動社團 增列預算鼓勵中小學成立運動社團，由專任教練指導，不但可協助體育專業人士就業，也可藉此減少流浪教師。未來由臺灣體育運動大學協助市府培訓全國運動會的本市選手，以提升競技運動的實力，推廣國際體育交流。	教育局	1. 本市各級學校已成立運動型社團達 1,620 個。 2. 教育局已編列預算補助學校成立運動團隊及運動社團，並於 106 年 3 月 8 日以中市教體字第 1060018904 號函送「臺中市 106 年度國民中小學課後運動社團及運動團隊補助計畫」，並鼓勵學校踴躍申請補助。前述計畫補助每校補助辦理 1 項運動性社團及 1 項運動團隊，並以游泳、跆拳道、軟式網球、空手道、擊劍、排球、射擊、保齡球為優先補助目，業已核定補助運動團隊 150 校，運動社團 150 校。
06-10 ◆鼓勵中小學成立運動社團 增列預算鼓勵中小學成立運動社團，由專任教練指導，不但可協助體育專業人士就業，也可藉此減少流浪教師。未來由臺灣體育運動大學協助市府培訓全國運動會的本市選手，以提升競技運動的實力，推廣國際體育交流。	運動局	106 年全國運本市成績為 48 金 49 銀 51 銅，全國排名為第 4 名。
06-11 ◆調降代理、代課教師比率	教育局	1. 逐年調降本市國中小代理代課教師比率： (1)本市國中代理、代課教師比率 104 學年度為 11.49%、105 學年度為 11.23%、106

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
逐年調降代理、代課教師比例，提升教學品質，國民小學應降低員額管控，聘足正式專任教師，以減少代理教師，穩定師資結構；應提高國小教師員額編制，降低教師超鐘點，以減少超鐘點教師，穩定教學品質。		學年度為 10.46%。 (2)本市國小代理、代課教師比率 104 學年度為 9.78%、105 學年度為 9.03%、106 學年度為 9.04%。因 106 學年度較 105 學年度減少 88 班，學校為避免未來班級數減少而超額，爰控留比率較 105 學年度高 0.01%。 2. 106 學年度國小教師員額編制 22 班以下 1.75 人，23 班以上 1.7 人，平均每班 1.72 人。
06-12 ◆降低班級人數與提高教師員額編制 降低班級人數與提高教師員額編制，以減低少子化衝擊，並提高教育品質；應優先協助不易聘到合格代理教師且教育經費較為不足的偏鄉地區；增加輔導教師編制，落實適性教育。	教育局	1. 逐年降低班級人數： (1)國中專任輔導教師：國教署補助 106 年度班級數 16 班以上之國中及 22 班以上之國小至少設置 1 名專任輔導教師。依 106 學年度學校班級數，本市立國中(含市立完全中學國中部)共置 160 名專任輔導教師。 (2)市立國中每班級人數：106 學年度本市 81 所市立國中(含 10 所完全中學)其中惠文高中國中部、東山高中國中部、福科國中三校，因學區內仍有學生就學需求，尚無法達到每班級人數 30 人(東山、福科經國教署同意備查)，104 至 106 學年度未受核備學校數分別為 4 校、0 校、1 校，明顯為下降趨勢，符應本市政策。 (3)106 學年度本市市立高中每班人數 38-42 人，私立高中每班 45-48 人；107 學年度市立高中每班 37-38 人，私立高中每班 45-47 人，符應政策目標。 2. 降低國小班級學生數：106 學年度國小班級每班 29 人，教師員額編制 22 班以下 1.75 人，23 班以上 1.7 人，平均每班 1.72 人。 3. 共聘專長教師：106 學年度國民小學教師甄選後，計有 28 名英語巡迴教師、28 名專長共聘教師及 6 名共聘專任輔導教師，合計 62 名專長共聘教師，較 103 學年度業已增加 62 名專長共聘教師。 4. 輔導教師： (1) 國教署補助 106 年度班級數 22 班以上之國小至少設置 1 名專任輔導教師。依 106 學年度學校班級數，本市國小共置 118 名專任輔導教師，另外增加巡迴專

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
		任輔導教師共 6 名，分區服務小型學校，全市國小專任輔導教師計有 124 名。 (2) 國教署自 100 年度起持續補助本市學校置專任輔導教師，106 學年度達補助門檻學校增加 5 校，每校各置 1 名專任輔導教師，爰本市較上學年度 113 名已增加達 5 名，加計共聘分配名額，補助 6 校，每校置輔導教師 1 名，已達增置 11 人。
06-13 ◆積極鼓勵支持辦理實驗教育 積極鼓勵、支持具有教育理想與熱誠的人士，包括體制內的優秀社群，在本市開辦公立及私立的學校或非學校型態實驗教育，提供另類的、創新的、特殊的課程教材教法或教育方式，來滿足不同教育需求的學生。	教育局	1. 106 年度共召開八次會議： (1) 106 年 6 月 12 日召開本市第 3 次審議會(個人申請案)。 (2) 106 年 6 月 15 日召開本市第 4 次審議會(實驗教育團體及機構申請案)。 (3) 106 年 11 月 13 日召開本市第 5 次審議會(個人及團體申請案)。 (4) 106 年 11 月 4 日於臺中教育大學舉辦個人、團體及機構實驗教育之成果發表展。 (5) 106 年 10 月 5 日於本市海聲華德福實驗教育機構及本市道禾實驗教育機構辦理評鑑。 (6) 106 年 10 月 30 日召開制定本市高級中等以下教育階段非學校型態實驗教育自治條例草案第一次公聽會。 (7) 106 年 11 月 28 日召開本市個人、團體及機構實驗教育成果報告評定會議(獎勵)。 (8) 106 年 12 月 7 日召開制定本市高級中等以下教育階段非學校型態實驗教育自治條例草案第二次公聽會。 2. 106 年度成立善水國中小，以老少共學及技藝教育等實驗教育理念協輔中輟生回歸學校。 3. 106 學年度本市非學校型態實驗教育團體增加至 11 所，其中教育局媒合牧心蒙特梭利實驗團體借用東汴國小場地，協助其順利成立實驗教育團體，另機構實驗教育增加至 7 所，並已就 105 學年度之團體、機構辦理訪視評鑑作業，並於 106 年 11 月 4 日辦理「春花秋實-臺中市實驗教育成果展」，成果展呈現方式多元，共有 16 所公辦公營學校、民辦民營學校、機構、團體及部分高中自學生參

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
		加，每個實驗教機構皆將透過動態表演及靜態資料展現自己的辦學特色、理念及成果。
06-14 ◆積極推動終身學習 應積極鼓勵及協助民間辦學，寬列終身學習經費、提高對社區大學的獎補助金額、提供辦公場地及教學活動空間、改善評鑑方式，創造辦理社區大學及終身學習的良好環境。	教育局	1. 教育局編列 106 年度終身學習經費及社區大學經費預算計新臺幣 2,966 萬 6,000 元，其辦學績效特優之社大可獲得評鑑獎勵金，以鼓勵其發展在地特色課程，參與社區互動，促進優質及卓越發展。 2. 已協調社區大學借用本市所屬學校場地作為辦學空間，目前借用教室數已達 281 間。 3. 教育局業於 106 年 10 月 27 日召開社區大學發展委員會，研商本市 106 年度社區大學校務評鑑內容大校務評鑑實施計畫，評鑑結果績效特優之社區大學，得向教育局申請次年免接受評鑑；另教育局於 12 月 14、21、22 及 29 日辦理共計四場社區大學校務評鑑。 4. 本市 106 年度社區大學春季班、夏季班及秋季班規劃開設課程共計 3,889 門，學員參與社區大學課程、公民素養週及期末成果展人次達 55,735 人。
06-15 ◆國小五六年級精緻英語課程 國英數是學生學習的基礎，擬增聘專案教師，試辦五六年級國英數分組精緻教學，針對學生的程度授課：一組以精熟學習、加深加廣為主，另一組以落實補救、跟上進度為重點。	教育局	1. 已於 105 學年度第 1 學期巡迴續辦學校 10 所，了解試辦成效。 (1)105 學年度 20 所參與試辦學校之 106 年五年級學力檢測成績中，數學科有 6 校排名較 104 年進步（數學科共有 8 校參加），英文科有 6 校排名較 104 年進步（英文科有 11 校參加），另各校亦採用問卷了解參與試辦學生學習心得，多數學生表示上課比過往有趣，可以學到更多。 (2)已於 106 年 1-6 月辦理分科（國語、數學、英語）策略聯盟，進行教學研討工作坊、成果發表及檢討會等活動。 2. 依據訪視結果修正計畫： (1)106 學年度計有 26 校（數學科 13 校、英語科 15 校）提出申請，並於 106 年 8 月 9 日辦理期初說明會。 (2)為減輕學校訪視工作負擔，教育局參與每次的策略聯盟工作坊（各科一學期計 3-5 次），了解各校辦理方式、成效及建議。

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
		(3)已於 107 年度預算書編列經常門經費 520 萬、資本門經費 1,050 萬。
06-16 ◆2019 東亞青運 舉辦 2019 年第一屆東亞青年運動會。	運動局	1. 體育署已於 106 年 11 月 6 日核定補助東亞青修繕費用 6000 萬，刻正進行設計規劃階段。 2. 籌委會 106 年度共召開 3 次會議；執委會 106 年度共召開 4 次會議。 3. 於 106 年 7 月至 9 月期間，舉辦各項體驗營活動（保齡球、羽球、輕艇、軟網），讓中小學生更認識東亞青奧舉辦項目及內容。 4. 已於 106 年 7 月 26 日至 29 日舉辦第 35 屆東亞奧林匹克委員會協會（EAOC）理事會議與第 2 次東亞青奧協調委員會議完畢，邀請 9 個會員國委員共同至臺中召開年會。 5. 已於世大運開、閉幕典禮電視轉播期間，進行東亞青奧宣傳廣告託播。
07-01 ◆食安檢驗聯盟 成立食品安全專責輔導小組，增加稽查人力，亦要求衛生主管機關每季抽驗，強化查驗頻率與品質，並借重臺中市各大專院校的專業與研發能力來協力處理未來新興的食安問題，除了將提高食品管理預算，也將採專案計劃來擴大委託具有食品安全專業的大專院校協助檢驗，並邀請民間團體共同監督。	衛生局	1. 業與本市 10 所大專院校(中國醫、中山醫、弘光、中臺、中興、東海、亞大、靜宜、僑光、朝陽科大)締結聯盟建立食安青年軍共計 2,714 人(其中包含食安志工 315 人)，並與 10 所大專院校完成食安青年軍計畫(辦理食安教育宣導 61 場次，共計 4,751 人次。 2. 完成校園周邊餐飲輔導共 370 家次。 3. 繪製校園衛生美食地圖 1 張。 4. 市售食品標示查核完成 762 件。 5. 食品志工特殊訓練完成 4 場次，參與人次共 242 人次。產學聯盟計畫簽約(1. 完成專家共識營 1 場。2. 辦理標竿學習共 4 場次，參與人次 61 人次。3. 辦理食品業者法規訓練 1 場。4. 105 年新設立食品工廠輔導 15 家。) 6. 105 年增編 30 名食安約僱人員及 20 名正式人力，106 年皆已完成進用，並加上原有食安稽查人員共 80 名。 7. 106 年度針對年節食品、蔬果農產品、醃漬蔬菜、熟食即食食品、茶葉、海帶、製麵廠麵製品等特有名產及一般食品類別進行抽驗，共計檢驗 7,681 件。
07-02	衛生局	1. 依據本市學校午餐食材安全衛生管理跨局處研商會議紀錄及行政院食安五環政

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
◆加強食品業者管理 推廣在地安全好食材，建構食材可追蹤與監管體系，嚴格打擊違規，建立黑名單與禁止嚴重者再進入制度，創建安心示範模式。		策分工，農漁畜等生鮮產品安全監測與抽驗由農業局負責，遂 106 年度尚無配合農業局進行生鮮食材抽驗。 2. 針對「水產食品工廠」、「肉類加工食品工廠」、「乳品加工食品工廠」、「食品添加物」、「餐盒食品製造廠」及「國際觀光館內之餐飲業」等 6 大類業者，辦理食品追溯追蹤系統建立、食品安全監測計畫與自主檢驗情形進行查核輔導作業，完成查核 82 家次業者。 3. 針對「麵粉製造業」、「豆製品製造業」、「醃漬蔬菜製造業」及「資本額 3,000 萬元以上的食用油脂製造工廠」等 4 大類食品業者辦理源頭自主管理計畫查核輔導作業： 4. 「麵粉製造業」：配合食藥署執行麵製品製造業之食品良好衛生規範準則、食品添加物使用及管理、業者自主管理等項目進行查核。 5. 「豆製品製造業」：106 後市場販售業者基因改造食品標示查驗、106 黃豆製品製造業者專案。 6. 「資本額 3,000 萬元以上的食用油脂製造工廠」：配合食藥署委託財團法人食品工業發展研究所執行本市 3 家「資本額 3,000 萬元以上的食用油脂製造工廠」之源頭自主管理輔導計畫。完成查核本市 3 家「應訂定食品安全監測計畫」之食用油脂製造工廠。 7. 「醃漬蔬菜製造業」：查核本市 15 家醃漬蔬菜製造業生產品項、食品良好衛生規範準則、食品添加物使用情形等項目。 8. 完成辦理「麵製品製造業」(51 家)、「豆製品製造業」(44 家)及「醃漬蔬菜製造業」(15 家)3 類業者場域輔導。
07-04 ◆動保源頭管理 全面推動下鄉絕育計畫。	農業局	106 年偏區犬貓絕育共計辦理 2,235 頭。
07-05 ◆廣設「狗便清潔袋」	環境保護局	「狗便清潔袋」係附掛於垃圾桶上，爰 106 年度已配合垃圾桶採購數量完成 255 個，並採購 6,000 包狗便清理袋供使用。

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
於本市市區及公園廣設狗便清潔袋，促成飼主與民眾的友善關係。		
07-05 ◆廣設「狗便清潔袋」 於本市市區及公園廣設狗便清潔袋，促成飼主與民眾的友善關係。	農業局	106 年完成協助建設局及環保局於公園綠道等公共場所設置狗便清理設施及放置狗便清潔袋，以提供遛狗飼主使用。
07-05 ◆廣設「狗便清潔袋」 於本市市區及公園廣設狗便清潔袋，促成飼主與民眾的友善關係。	建設局	有關廣設「狗便清潔袋」查 104 年度已設置 58 處，105 年已設置 40 處，106 年度合計新增 26 處，設置位置說明如下： (1)北區尚德公園新增 2 處，中正公園新增 3 處，英才公園新增 3 處。 (2)南屯區鎮安公園新增 1 處、黎明公園新增 1 處、黎光公園新增 1 處。 (3)南區文林公園新增 1 處，廣 12 綠地新增 1 處，樹德公園新增 1 處，樹仔腳公園新增 1 處，健康公園新增 4 處。 (4)東區泉源公園新增 2 處。 (5)西區忠誠公園新增 2 處，美村公園新增 2 處，萬壽公園新增 1 處。
07-06 ◆落實犬隻精準捕抓辦法 SOP 加強捕犬人員的教育訓練，通報人應確實留下個人資料，並於現場核對通報身份與犬隻指認。	農業局	106 年度受理市民陳情案件 7,333 件；並已辦理 9 場加強動物管制人員教育訓練課程。
07-07 ◆寵物認養會場 保留並且管理草悟道認養會場，並尋覓閒置土地適合之空間，增設臺中市認養寵物會場。	農業局	106 年辦理流浪犬貓認養活動計 59 場次，認養媒合犬隻計 407 頭、貓隻計 206 頭，動物保護宣導計 48,700 人次。

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
07-08 ◆動保結紮補助 逐年增加編列預算，並且規劃愛媽狗場、一般家寵以及流浪犬隻的比例分配。	農業局	106 年度犬貓絕育補助共辦理 16,845 頭（包含一般市民絕育補助 14,277 頭及愛心人士專案 2,568 頭）。
07-09 ◆清潔隊管理 朝向依山、海、屯、市區，分設四到五個清潔大隊，並依其地理人文特性，調整給予不同的設備機具，以提升清潔工作的效率，並對人力編制進行通盤檢討，增補必要的員額，減輕清潔隊員的工作負擔，促進合理的工作環境，來保障清潔隊員的工作安全。	環境保護局	1. 106 年增補 300 名臨時人員已於 106 年 2 月 19 日甄選完畢，並於 3 月 6 日進用上工。 2. 為提升為民服務品質及效率，於 104 年 1 月成立 4 區清潔大隊，透過清潔大隊大隊長走動式管理與各區清潔隊配合，已提升清潔隊勤務執行及行政工作效能，因清潔大隊任務編組已完成階段性任務，自 106 年 7 月 1 日起清潔大隊人員歸建。 3. 106 年共汰換 92 輛 10 年以上老舊清潔車輛(垃圾車 29 輛、資收車 41 輛、抓斗車 12 輛、掃街車 5 輛、清溝車 4 輛、拖吊車 1 輛)。
07-10 ◆訂定空氣污染物排放標準 針對大型燃煤排放源，新訂加嚴的臺中市空氣污染物排放標準，並擬定整體嚴謹管制計畫，來控制空氣中細懸浮微粒 PM _{2.5} 濃度；增設空氣品質監測站，將所有空氣品質監測的資訊公開透明，以利健康防護、緊急應變以及日後進行市民的流行病學研究；辦理臺中港區危害性污染物對居民暴	環境保護局	1. 已於 106 年 8 月完成擬訂臺中市電力設施標準條文草案，為敦促臺中發電廠持續投入空氣污染改善，於 106 年 12 月重啟相關法制作業流程。此外，106 年針對臺中發電廠執行 1 次主動查核及 17 次稽查檢測，無查獲違反空污法，另中區督察大隊於 106 年查獲 1 件違反空污法，已告發處分並限期改善，計裁處 10 萬元。 2. 106 年執行 88 點次 PM _{2.5} 成分分析全數完成。硫酸鹽(占 25%~27%)及有機碳(占 18%~30%)為本市 PM _{2.5} 主要成分，減少硫酸鹽及有機碳的污染排放，才能有效降低 PM _{2.5} 的污染。梧棲、后里及西屯的硫酸鹽占比最高，應對燃煤及燃油鍋爐優先管制；大里有機碳占比最高，顯示受交通排放影響最大。 3. 104 年全國首創設置「臺中市空氣污染減量工作小組」，由市長擔任召集人、副

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
露評估，防止臺中火力發電廠等重大污染源對臺中港區附近居民造成危害，保護居民健康。		市長擔任副召集人、環境保護局局長擔任執行秘書，其餘委員十三人，由經濟發展局、建設局、教育局、農業局、水利局、民政局、衛生局、地政局、都市發展局、新聞局、交通局、觀光旅遊局及消防局指派副局長擔任委員，更邀請專家學者及環保團體代表擔任諮詢顧問，透過減量工作小組跨局處、跨界之綜合管制，執行 86 項空氣污染減量行動方案，統計 105 年 1 月至 106 年 9 月底，PM_{2.5} 已減量 1,548.6 噸，已達成減量目標 44%，相當於設置 247 座臺中都會公園的固碳量。 4. 發布空氣品質監測資訊： (1) 建立空氣品質資訊公開政策：建置臺中市空氣品質監測網 (http://taqm.epb.taichung.gov.tw/)，提供即時空氣品質監測資訊。 (2) 已於 106 年 11 月 27 日推出與逢甲大學地理資訊系統研究中心合作開發的「響應式空品資訊網」(https://aq.epb.taichung.gov.tw/tccgAIR/)，民眾可透過個人電腦、智慧型手機或平板電腦查詢所在位置之空氣品質指標概況及相對應之活動建議。 5. 推動學校懸掛空品旗，目前由環保局與教育局建立 LINE 群組，每日上午 8 時與下午 1 時定時發布空品訊息。 6. 106 年度完成本市 106 年后里區、西屯區、大雅區及港區(大肚、清水、沙鹿、梧棲、龍井)空氣污染物濃度對居民暴露量及風險執行規劃完成 41 點次採樣及採樣分析報告。
07-10 ◆訂定空氣污染物排放標準 針對大型燃煤排放源，新訂加嚴的臺中市空氣污染物排放標準，並擬定整體嚴謹管制計畫，來控制空氣中細懸浮微粒 PM_{2.5} 濃度；增設空氣品質監	衛生局	1. 配合參與環保局會議如下： (1) 臺中市后里區、西屯區、大雅區及港區居民空氣污染物暴露評估計畫相關專家諮詢會議、民眾說明會、期末報告審查會等。 (2) 106 年臺中市后里區、西屯區、大雅區及港區健康風險評估調查計畫相關專家諮詢會議、民眾說明會。 (3) 臺中市空氣污染減量工作小組會議。

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
測站，將所有空氣品質監測的資訊公開透明，以利健康防護、緊急應變以及日後進行市民的流行病學研究；辦理臺中港區危害性污染物對居民暴露評估，防止臺中火力發電廠等重大污染源對臺中港區附近居民造成危害，保護居民健康。		(4) 臺中市空氣污染防治策略公聽會。 2. 空汙衛教宣導部分： (1) 於各區里鄰長研習會、106 年社區種子師資研習暨阿公阿嬤健康活力 Show 賽前說明會宣導並發放宣導單張，提升與會人員之認知，並提供注音版宣導海報及單張，供各國民小學及區公所宣導運用。 (2) 提供國健署所製「細懸浮微粒參考資訊」及「因應不同空氣品質之運動建議」予環保局與教育局協助宣導。 (3) 配合環保局發布空氣品質惡化通報，透過跑馬燈、市府及本局網頁、健康就是讚臉書粉絲頁等，宣導民眾採取適當自我防護措施，以降低空氣品質惡化對健康之危害。
07-11 ◆設置生態保育委員會 應設置生態保育委員會，由各界生態專家、NGO 團體與地方民眾共同組成，審議本市生態保育之相關政策與執行，做為政府施政和相關民間開發案的保育諮詢單位。	農業局	已擬定「生態保育諮詢委員會設置要點」草案，惟經檢討本委員無法源依據強制各機關執行，恐無法發揮功能，又「臺中市發展低碳城市自治條例」已規範城市規劃或開發階段應導入生態保育理念，及目前已知本府依法設立與生態保育有關之委員會有臺中市政府環境影響評估審查委員會（環境影響評估法）、臺中市政府動物保護諮詢委員會（動物保護法）及臺中市政府樹木保護委員會（臺中市樹木保護自治條例）等。
07-12 ◆全面啟動「自來水防漏計畫」 因應未來缺水的風險，從管理面、技面和工程面多管齊下，全面檢討本市的供水問題，保障民生、工業和農業用水的安全，可以仿效東京等成功城市，加強自來水公司的管理，並引進新的自來水輸送技術，全面啟動自來	經濟發展局	1. 自來水公司已訂定臺中地區漏水率改善施行計畫及目標，預計於 8 年內（104 至 111 年），將汰換舊漏管線 640 公里，目標年 111 年漏水率降至 16.96%。105 年漏水率已降至 20.66%，106 年 11 月降至 19.71%，已定期召開會議掌握漏水率改善進度。 2. 為了更進一步改善漏水率，自來水公司將投資 50 億元以上，並委託美商傑明工程顧問(股)臺灣分公司與日本東京水道服務股份有限公司共同組成總顧問團隊，導入國際作法強化地理資訊系統(GIS)、數據監控系統(SCADA)及相關管理作業，協助降低漏水率。

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
水防漏計畫。		
07-13 ◆啟動水源聯合調度與再生水源計畫 本市與中央協商，加速推動經濟部水利署的「再生水源」計畫，如：提案中的臺中福田港區污水處理再利用計畫，預估每天可產生 5 萬噸的水源，這項計畫應該盡速落實，並且推廣至本市其他地區。	水利局	1. 再生水推動計畫：「臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用推動計畫」已於 106 年 7 月 7 日獲內政部核定，現正辦理統包工程 PCM 發包作業中。 2. 「臺中市水涵水資源回收中心再生水工程」已於 106 年 7 月 10 日獲行政院核定納入前瞻基礎建設，刻正辦理先期計畫階段中。 3. 大安大甲溪聯合運用輸水工程： (1)經濟部水利署中區水資源局辦理之「大安大甲溪聯合運用輸水工程」，替代方案已於 104 年 12 月初定案，並為進入第二階段環評範疇界定，辦理「大安大甲溪水源聯合運用輸水工程計畫-替代方案可行性規劃」委託技術服務，現正持續辦理中。 (2)中水局依環保署建議積極親訪地方里長、里民，並於 105 年 12 月 16 日至 106 年 1 月 16 日辦理環境影響說明書公展，及 106 年 2 月 21、22 日依環評規定辦理環境影響說明書公開說明會，目前方案評估已有一定成果，環境保護署也於 106 年 6 月 28 日、8 月 31 日、12 月 6 日、12 月 26 日召開第二階段環境影響評估範疇界定會議，目前仍針對各類環境議題進行評估作業。
07-14 ◆處理水污染 全面調查本市各條河川的污染狀況，優先辦理嚴重污染河段區域內的污水下水道建設；協助養殖戶設置污水處理設施，並加強排放水質監測，與積極取締養殖戶違法排放污水；工業污水，主要污染源在工業區以外的小型工廠，應該輔導、協助這些工廠遷入工業區，同時應加強工業區污水	環境保護局	1. 持續辦理。 2. 106 年度執行完成列管畜牧業稽查管制作業計 146 家次，並督促違規業者完成改善。 3. 轄內各工業區每月至少執行放流水採樣檢測作業 1 次，並完成大型工業區建置水質自動監測（視）設施與本局連線。

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
處理廠的排放水質監測，並定期主動公布監測報告，及積極取締違法排放污水。		
07-14 ◆處理水污染 全面調查本市各條河川的污染狀況，優先辦理嚴重污染河段區域內的污水下水道建設；協助養殖戶設置污水處理設施，並加強排放水質監測，與積極取締養殖戶違法排放污水；工業污水，主要污染源在工業區以外的小型工廠，應該輔導、協助這些工廠遷入工業區，同時應加強工業區污水處理廠的排放水質監測，並定期主動公布監測報告，及積極取締違法排放污水。	農業局	補助本市畜牧場設置廢水處理設施 2 次固液分離機計 1 場次(行政院農業委員會本年核定 2 場，1 場原核定後放棄)，並不定期派員前往至畜牧場現場輔導改善廢水處理設施操作計 75 場次，期有效改善河川污染。
07-14 ◆處理水污染 全面調查本市各條河川的污染狀況，優先辦理嚴重污染河段區域內的污水下水道建設；協助養殖戶設置污水處理設施，並加強排放水質監測，與積極取締養殖戶違法排放污水；工業污水，主要污染源在工業區以外的小型工廠，應該輔導、協助這些工廠	水利局	1. 本市截至 106 年 12 月底累計已接管 155,050 戶，106 年度已接管 18,506 戶，另針對嚴重污染河川區域爭取營建署增加補助於中區、北區、西區、北屯區、南屯區、西屯區及太平區用戶接管工程，以改善河川水質，提升居家生活品質。 2. 為營造綠川、柳川等都會型重要河川沿岸周邊水與綠的河岸空間，並在前述河川沿岸之污水分支管網及用戶接管工程尚未完工接管前，先啟動「晴天生活污水截流計畫」，目前已在辦理「綠川晴天污水截流工程」(民權路以北)，每日可收集約 24,000 噸晴天污水並送至福田水資源回收中心處理，工程已於 106 年 10 月 16 日完工。

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
遷入工業區，同時應加強工業區污水處理廠的排放水質監測，並定期主動公布監測報告，及積極取締違法排放污水。		
07-15 ◆「三全+三安」臺中安全農產品積極推廣三全模式，「全產業鏈的生產模式」、「全過程的溯源生產模式」、「全球化的多元行銷」，以此三方向，進行訂單農業的生產新模式，並全力輔導安全生產、安心消費、安定享用的三安模式。	農業局	1. 全產業鏈的生產模式： 推廣種植非基改大豆、硬質玉米、小麥、蕎麥、薏苡、胡麻、油用花生、胡蘿蔔等提供相關區農會調製後供應學童營養午餐使用或其他通路等，契作面積約 108 公頃，參與契作農民 277 人。 2. (1)全過程的溯源生產模式：推廣農產品產銷履歷驗證 473 戶。 (2)安全生產：106 年共抽查 739 件，配合農糧署計畫目標 730 件。 3. 抽檢市售農藥及肥料：抽檢市售農藥 85 件；抽檢市售肥料 55 件。 4. 全球化的多元行銷-國內行銷：106 年度已辦理 2017 臺中媽祖國際觀光文化節優質農特產品推廣行銷活動、2017 臺中媽祖國際觀光文化節-大里杙福興宮農特產品行銷活動、2017 臺中巧聖先師文化祭等多場展售活動；並至臺北 sogo 百貨辦理臺中物產展及參加國際素食展等多項展覽活動。 5. (1)106 年 8 月 17 日-21 日於香港辦理國際行銷活動及 9 月 26 日於馬來西亞永平臺灣城舉行行銷記者會 (2)106 年 3 月 7 日-10 日 2017 東京國際食品展及 106 年 5 月 8 日-11 日香港國際食品展。 (3)與香港味珍味公司合作香港一田百貨行銷臺中農特產品。 6. 建立臺灣農產品精品品牌形象：106 年度臺中有芋見幸福-鮮芋禮盒、禾樂幸福米、大安偶芋、飛天豬經典香腸禮盒、大安好酒禮盒、大安好禮禮盒、頭等倉伴手米禮盒、御品官茗-梨山茶、吉利市甜柿禮盒、龍井御賞西瓜、龍井花生油、優豆賞膠原玉露、龍井諸韻、龍井傳香米禮、初霧-頂級精釀、荔枝蜂蜜酒、峰田小町-帕蜜思香米捲、峰田小町-酒粕香米捲等 18 項農產品入選 2018-2019 全

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
		國百大農業精品。 7.106 年度農貿人才培育與精進共辦理三場活動： (1) 106 年 5 月 15 日舉辦嘉里大榮簡報說明會，邀請嘉里大榮物流股份有限公司針對協助本市農產品內外銷方案說明。 (2) 106 年 5 月 17 日與臺中市工商發展投資策進會及臺灣清真產業品質保證推廣協會(THIDA)合作，聯合舉辦清真驗證說明會，協助提升本市食品業者的銷貨收入並輔導產品能銷售至東南亞、穆斯林等回教國家無虞。 (3)106 年 7 月 5 日舉辦第二場中部清真驗證說明會。
08-04 ◆守望健康相助隊 衛生所、診所每年增加 2 萬元的計畫補助，加入社區健康守護員，在社區成立守望健康相助隊。	衛生局	1. 為照顧社區弱勢民眾，強化社區安全網絡，由衛生局、社會局、民政局共同主辦愛鄰守護計畫，整合縱向的區里鄰系統及橫向的跨局處服務，透過區公所、里長及鄰長等行政系統，由最了解社區的里、鄰長，發掘社區弱勢族群，透過「遠親不如近鄰」的力量，發揮「愛鄰守護」的精神。維持弱勢民眾基本生活品質及生命尊嚴。 2. 104 年起南區開始 22 里試辦，實施半年，關懷訪視 519 位個案，轉介 123 人次，有效減少老人保護案件發生，成效顯著；106 年擴大辦理，全市 29 區 584 里成立愛鄰守護隊，近 7,200 位志工加入，更深入社區關懷獨居老人、經濟弱勢長輩、兒少扶助家庭及突發變故等需協助弱勢民眾。開辦 2 年來，關懷近 2 萬 1 千位個案，訪視達近 15 萬 2 千人次，轉介服務達 2,345 人次。 3. 愛鄰守護隊由鄰長及志工每月定期到府關懷訪視個案一次以上，了解個案需求，運用政府與民間資源協助民眾解決困題，主動即時關懷、即時轉介服務，提供包括衛生醫療、社會福利、長期照顧、居家環境等轉介服務，如申請社會福利-送餐、食物銀行、喘息服務、居家環境清潔...等。同時由「愛鄰守護雲端平臺」資訊系統，進行個案資料及轉介服務進度管控，以掌握受關懷對象的情況。
08-04	民政局	截至 106 年度 12 月底為止，本市 29 區公所已有 584 里籌組愛鄰守護隊（原 585

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
◆守望健康相助隊 衛生所、診所每年增加 2 萬元的計畫補助，加入社區健康守護員，在社區成立守望健康相助隊。		里隊，惟 106 年 12 月初，和平區 1 里隊表示暫不籌組)。
08-05 ◆免付費醫療服務載送專車 主動性規劃連續載送服務，由社區選擇村落之人口較聚集、民眾互動較多的地點，同時參考地方人士的意見以及區域內各醫療院所與衛生所的地理位置，規劃出各區的路線與載客點，提供公車式醫療服務運送專車直接將民眾在醫療院所與載客點之間載送，縮短城鄉差距。	衛生局	1. 公共運輸：配合宣導交通局山海屯行經醫療院所公車路線，106 年新增 4 線(246、74、668、699)通車，提高民眾就醫便利性。 2. 持續提供民眾相關就醫資訊：將長照服務、復康巴士、華山基金會及原住民就醫補助等資訊，提供各區里長以轉知或協助民眾申請，本年度共辦理 51 場宣導活動，192 人次申請及轉介服務。 3. 為改善和平區民眾醫療服務，協助 1,030 人次原住民交通費補助。 4. 交通局已持續將醫療院所納入路線調整考量，未來亦將循此模式辦理路線調整，以增進民眾就醫便利。
08-06 ◆營養午餐 學校半天課仍供應學童午餐。提供中低收入戶學童（每日中餐）全額補助；取消營養午餐凍漲限制，重新研議午餐價格。	教育局	1. 貧困午餐補助：106 年補助經費共計 2 億 2,945 萬 4,754 元整，共補助本市 2 萬 9,514 名學生。 2. 安心午餐券：106 年補助經費共計 1 億 9,708 萬 7,800 元整，共補助本市 2 萬 3,585 名學生。 3. 補助對象：低收入戶、中低收入戶、家庭突遭變故、導師認定；並適時引進社會資源，達照顧弱勢學生用餐無虞之目標。 4. 106 年度預算編列： (1) 補助貧困學生午餐經費：2 億 6,800 萬元。 (2) 補助貧困學生安心午餐券補助計畫：1 億 480 萬(市庫 9,840 萬元，公益彩券盈餘分配基金 640 萬元)。 (3) 超支併決算：5,284 萬 2,026 元整。

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
		5. 以上 106 年總補助經費共計 4 億 2,564 萬 2,026 元整(含超支併決算)，執行動支經費共計 4 億 2,654 萬 2,554 元整。本編列預算已達年度執行目標。 6. 本市學校午餐價格政策業以 105 年 5 月 19 日府授教體字第 1050105779 號函知各校依「臺中市高級中等以下學校午餐供應執行要點」之規定，立即召開校內午餐供應推行委員會研商午餐合理價格，確保本市學校午餐品質。
08-07 ◆假牙補助 每年 3 億元補助銀髮族全口假牙，每名銀髮族補助 4 萬元，並全面檢討申請補助作業流程，力求程序簡便。	社會局	辦理之中低老人假牙補助係屬衛生福利部核撥之計畫經費，106 年度共申請 114 人次，其中符合規定且核准共計 101 人，核定總經費為 249 萬 5,000 元整。
08-07 ◆假牙補助 每年 3 億元補助銀髮族全口假牙，每名銀髮族補助 4 萬元，並全面檢討申請補助作業流程，力求程序簡便。	衛生局	1. 為降低本市 65 歲以上銀髮族長輩免受無牙之苦，制訂「人人有、免苦等」銀髮族假牙裝置補助計畫。 2. 依據 98 年國健署研究全口無牙率 15.2%，及 H,CKUO(2009)指出 65 歲以上銀髮族有 12.6%無牙率，藉此推估本市假牙裝置補助需求人數。 3. 103 年起補助率僅 9.77%，採逐年編列經費，並制定「透明公開、主動快速品質控管」的流程，迅速積極推動老人假牙裝置補助。 4. 為維持 4 日申請補助作業流程，提升服務效能，建置「裝牙補助-『E』指查詢便利通系統」。民眾及配合牙醫院所可利用各種 E 化載具聯結網站查詢，有效降低長輩等候申請假牙裝置補助期間的焦慮及不安。 5. 106 年度編列計畫經費 2 億 9,900 萬元，提供本市 7,500 名設籍本市 1 年之 65 歲(含)以上銀髮族裝置活動式假牙。 6. 已核准本市 11,682 位 65 歲以上銀髮族接受活動假牙裝置補助，年度補助率達 155.76%。 7. 104-106 年共計編列 12.48 億，至 106 年已完成補助 96.64%，扣除低(中)收入、原住民族、經濟狀況良好及因長期照護無假牙裝置需求之市民，已完全滿足往

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
		年苦等需市府編列預算假牙裝置等候長輩需求。
08-08 ◆身障友善都市 積極投入身障者運動設施補助，並整合各行政區的運動資源，協調包含運動公園及學校等相關機構，優先開放身障團體申請運動場地。	教育局	教育局於 104 年度起規劃 6 所學校試辦特教生夏令營活動，深獲各方好評，爰 105 年度起持續辦理並視家長需求擴大舉辦。有關 106 年度辦理情形如下： (1)活動辦理時間為 106 年 7 月 3 日至 8 月 29 日止，計有豐原國小等 12 校參與，共辦理 12 場次，參與人數計 165 人，因原規劃參加對象除特教學生，亦邀請特教學生家屬陪同參與，惟實際運作時，家長因工作因素，參與意願低，且暑假期間家長仍需工作，無法長時間照顧特殊兒，爰辦理是項活動，減輕家長照顧負擔，符應讓家長安心工作之政策目標。 (2)課程規劃由各校考量特教學生特性及身心負荷狀況，依校內特色及資源規劃不同的課程，106 年度更配合花博議題，將相關主題融入夏令營課程中，以多元、活潑之方式規劃辦理，豐富身心障礙學生暑期生活，讓學生擁有充實又快樂的暑假。
08-08 ◆身障友善都市 積極投入身障者運動設施補助，並整合各行政區的運動資源，協調包含運動公園及學校等相關機構，優先開放身障團體申請運動場地。	運動局	1. 針對打造身障友善都市，本市現已營運之國民運動中心，皆已將預定完成事項次 1 之(1)至(5)點納入契約規範，以確保營運單位確實執行。 2. 如遇有身障團體與一般團體同時申請借用時，優先開放予身障團體場地借用。 3. 106 年業編列預算改善三信游泳池及霧峰綜合運動場之身障設施。 4. 場館資訊公告於運動局網站。
08-09 ◆身障喘息服務 加強身障者居家照護喘息服務；研議增加喘息服務補助天數，讓照護者能有時間放鬆身心，抒解平日照顧身心障礙者的壓力。	社會局	1. 家庭托顧服務及延時收托服務賡續辦理。 2. 已於 106 年增加身心障礙者臨時照顧補助時數： (1)同一家中有 2 名(含)以上身心障礙者，且皆在家自行照顧每人全年度可使用時數由 410 小時增加至 434 小時。 (2)單親或隔代照顧家庭之身心障礙者除在家自行照顧者，每人每年度由 432 小時增加至 440 小時。 3. 已結合教育局提供空間運用，並連結非營利組織及志工團體等，於寒暑假期間

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
		辦理身心障礙者學童家長喘息服務 12 場活動，共 3,753 人次參與。
08-10 ◆志工銀行-志工交換中心 積極媒合民間團體，發揮出最大的公益服務力量，「結合 NPO 成立志工交換中心」，讓民眾可依照自己的專業領域或希望服務的對象，透過政府進行媒合，擴大志願服務的廣度與深度。	社會局	參與民間非營利組織或志工隊總計 19 個團隊參與。
08-11 ◆志工銀行-志工雲端媒合培植平臺 設置「志工雲端媒合培植平臺」，經由電子化的政府服務，讓志工需求與供給可以契合，政府也將更有效管理與資源統籌，提高志願服務品質。	社會局	106 年度志工媒合網路系統使用狀況:106 年度志工人數為 49,381 人，相較於 105 年志工人數為約為 20,000，年度成長率超過 4%。
08-12 ◆志工銀行-換工／服務時數儲值制度化 「換工／服務時數儲值制度化」，儲值服務時數，提供志工以工換宿、以工換餐，無論是已經退休的市民，還是一般市民，在行有餘力之際，若願意貢獻自己的時間與專業來服務他人，就可加入此服務平臺。	社會局	1. 106 年計有 5 個社區參與社區換工互助計畫。106 年度換工時數計 2,803 小時。 2. 106 年 7 月 7 日已依據研究結果辦理社區幫辦換工說明會。

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
08-13 ◆廣設社區型食物銀行 有別於大型的食物銀行，為讓資源能夠盡量深入到每一個社區，結合志工銀行與守望相助隊鄰里互助，以社區力量使城市不再有飢餓，將多出來的資源以及收集到的物資，分派給偏遠地區或需要幫助的弱勢家庭。	社會局	截至 106 年底，本市與民間食物銀行合作設置臺中市愛心食物銀行聯盟店共計有 11 家，已達預定開設 9 家之目標。
08-14 ◆市府收購過剩農產品 透過收購當地生產過剩的水果、蔬菜等物資，再經由食物銀行發給受助戶，不僅可幫助農民，在地的食材也能夠迅速新鮮地提供給所需的人。	農業局	利用社會局建置之食物銀行系統，提供現正盛產之高品質柑橘至本市食物銀行 3 處分店及 30 處發放站，讓全市 2500 戶弱勢家庭於 106 年 12 月 30 日領取，品嚐當季新鮮蔬菜與水果，發揮社區互助精神。縮短生產者與消費者的距離，結合政府部門及民間團體共同營造永續、健康、友善之社區環境。
08-14 ◆市府收購過剩農產品 透過收購當地生產過剩的水果、蔬菜等物資，再經由食物銀行發給受助戶，不僅可幫助農民，在地的食材也能夠迅速新鮮地提供給所需的人。	社會局	農業局於 106 年 12 月收購 2,500 份(15,000 公斤)柑橘予本市愛心食物銀行，已於 106 年 12 月 30 日完成發放作業，提供弱勢家庭享用並補充營養。
08-16 ◆與便利商店建立無飢餓網路 市府與便利商店或地方店家進行合作，結合安心餐券，設定以熱食為主，運用民眾愛心捐款，即時提供餐	社會局	106 年持續與統一、全家、萊爾富、OK、楓康、深耕德瑪汶協會約 1,220 家門市合作設置愛心守護站，截至 106 年 11 月底，已提供弱勢兒少約 195 份緊急餐食，並通報社工及教育局協助後續關懷與訪視。

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
食協助有緊急餐食需求的弱勢孩子，納入高風險通報中心即時關懷。		
08-17 ◆設立「非營利組織與志工培育中心」 鼓勵提供解決經濟弱勢族群貧窮問題、社區活化，或是針對受社會排除的對象，如弱勢婦女、更生人等，賦權提升就業職能，或是輔導微型貸款，擺脫貧窮危機；建構青年創業環境，分享資源，形成創業聚落，提供媒合企業輔導、陪伴及風險承擔機制，鼓勵實習參與，提供相關技能及管理職能培訓等。	社會局	1. 本案委請建設局代辦，於 106 年 4 月建設局陳報規設單位研提之「RC 結構與鋼骨結構方案」對照比較資料，於 106 年 6 月簽修工期，由原 109 年 5 月 30 日延長至 109 年 12 月 31 日。 2. 基本設計於 106 年 9 月 11 日經研考會辦理基本設計審議會議，於 106 年 10 月 18 日以府授研品字第 1060227013 號函同意備查在案。
08-17 ◆設立「非營利組織與志工培育中心」 鼓勵提供解決經濟弱勢族群貧窮問題、社區活化，或是針對受社會排除的對象，如弱勢婦女、更生人等，賦權提升就業職能，或是輔導微型貸款，擺脫貧窮危機；建構青年創業環境，分享資源，形成創業聚落，提供媒合企業輔導、陪伴及風險承擔機制，鼓勵實習參與，提供相關技能及	勞工局	1. 有關職業訓練後就業服務部分，本市就業服務處配合轉介有就業需求之職訓班結訓學員，提供就業媒合服務。106 年度職業訓練(多媒體創意商業化實務班、跨行動裝置網站設計實務班等共 7 班)結訓學員願意接受就業服務共計 176 人，其中 51 人經輔導後自行就業、3 人自行創業、1 人推介就業成功、25 人無法聯繫、50 人無需後續服務，46 人服務中，將持續提供後續就業相關服務。 2. 創業協助部分已規劃第 2 期摘星計畫及進行創業青年進駐、招募，取消第 1 期齊一式的創業獎勵金，制定競爭型創業獎勵補助作業要點，以實質的獎勵措施，鼓勵青年主動爭取，包含訓練、營運、辦理活動及參與創業競賽或參選獲獎獎勵之經費等；另考量第 2 期進駐青年為初創階段，資金投入實為重要一環，凡經徵選進駐之青年，依基地別提供第一年租金補助。 3. 成立創業服務支援平臺，以創業服務專業平臺單一窗口之理念，提供整合及創

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
管理職能培訓等。		業過程中所需之各項協助，建立多元完整之創業協助服務機制，提昇本市青年創業服務品質與效能，以確實支援青年於創業歷程所經歷的難題，平臺的成立整合創業諮詢、團體家醫式輔導、實地輔導、個別健診式輔導、辦理創業初階、進階課程及工作坊、論壇及受理安排公私立機關、團體至 3 基地參訪活動，辦理企業 CEO 與青年分享創業歷程交流。 4. 106 年度創業諮詢輔導 822 人次較 105 年度(593 人次)增加 200 人次以上；另 106 年摘星基地參訪 54 場次，較 105 年度(26 場次)增加 2 倍以上，服務對象皆有明顯增加，受益人數亦有大幅成長。 5. 勞工局辦理青年創業貸款利息補貼 105 年及 106 年新申請案件總計 166 人次。 6. 勞工局光復新村青年服務中心自 106 年 4 月起，每月辦理 2 場創業講座及交流活動，邀請不同領域創業青年分享經驗與心得，提供本市青年創業團體更為多元的培力與交流。
08-17 ◆設立「非營利組織與志工培育中心」 鼓勵提供解決經濟弱勢族群貧窮問題、社區活化，或是針對受社會排除的對象，如弱勢婦女、更生人等，賦權提升就業職能，或是輔導微型貸款，擺脫貧窮危機；建構青年創業環境，分享資源，形成創業聚落，提供媒合企業輔導、陪伴及風險承擔機制，鼓勵實習參與，提供相關技能及管理職能培訓等。	經濟發展局	1. 105 年 8 月 31 日、105 年 12 月 16 日及 106 年 3 月 8 日舉辦 3 場次夢想家圓夢平臺，新創團隊、創投、通路商、民眾共 35 支新創團隊發表的商機媒合活動，促成 12 案資金媒合或商機媒合機會。 2. 創業加速器 105 年 12 月 15 日評選 30 組具潛力之新創事業或團體，透過育成加速服務，於 106 年 4 月 10 日完成一對一業師輔導，並於 106 年 5 月 25、26 日辦理 4 場次資金媒合會。 3. 青創貸款累計開辦至 106 年底已協助 117 家創業青年及中小企業取得營運所需之資金，融資金額為 1 億 2,330 萬元。 4. 106 年度地方產業創新研發推動計畫(地方型 SBIR)通過 47 家廠商獲得補助計 3,611 萬 4,000 元。
08-18	社會局	106 年 0-6 歲平價托育費用補助截至 12 月底止累計受益 10 萬 6,403 人次。

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
◆幼兒補助 1. 社會局：增加 2-6 歲幼兒補助，延伸托育補助至 6 歲，讓育有 0-6 歲幼兒的家庭均能減輕托育費用的負擔，對於自行照顧幼兒的弱勢家庭亦提供育兒補助。 2. 教育局：對於 3~5 歲的幼托補助空窗，善用閒置空間廣設公辦民營幼兒園(教育局)，讓幼兒照護協助不間斷，也減輕父母照顧負擔，以達到 0~6 歲「幼托照護一條龍」為目標。		
08-18 ◆幼兒補助 1. 社會局：增加 2-6 歲幼兒補助，延伸托育補助至 6 歲，讓育有 0-6 歲幼兒的家庭均能減輕托育費用的負擔，對於自行照顧幼兒的弱勢家庭亦提供育兒補助。 2. 教育局：對於 3~5 歲的幼托補助空窗，善用閒置空間廣設公辦民營幼兒園(教育局)，讓幼兒照護協助不間斷，也減輕父母照顧負擔，以達到 0~6 歲「幼托照護一條龍」為目標。	教育局	106 年度非營利幼兒園開辦場地擇定潭子區潭秀國中及大雅區上楓國小，分別由中臺科技大學及社團法人中華音樂舞蹈暨表演藝術教育協會得標並業於 106 年 8 月 1 日開辦，提供 180 名幼生優質、平價公共化教保服務。
08-19	衛生局	1. 至 106 年 12 月止，本市補助設籍本市之低收、中低收入戶及原住民新生兒接種

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
◆社福照護 補助中低收入戶與原住民新生兒免費接種輪狀病毒疫苗；補助國小一至三年級齲齒門診掛號費；全額補助國中一年級女生自願施打子宮頸癌疫苗的费用。		數 800 劑，接種率達 38.2%(800/2094×100%=38.2%)。 2. 目前國小一年及齲齒兒童就醫率達 75%。 3. 有關全額補助國中一年級女生接種人類乳突病毒疫苗，不設目標數，由民眾自願施打。
08-19 ◆社福照護 補助中低收入戶與原住民新生兒免費接種輪狀病毒疫苗；補助國小一至三年級齲齒門診掛號費；全額補助國中一年級女生自願施打子宮頸癌疫苗的费用。	教育局	1. 衛生局自 105 年度起推動國一女生免費子宮頸疫苗施打政策，教育局配合衛生局各項辦理期程，請本市學校協助推動並加強宣導。 2. 106 年衛生局業於 106 年 4 月 12 日辦理校園說明會，並預計施打兩劑，第一劑於 106 年 5 月份施打完畢，第二劑於 106 年 10 月底施打完成，總計約 1 萬 4,000 名學生受惠。
08-20 ◆社區化的長期照護與居家服務 整合社區關懷據點與日間照護資源，推動社區化的長期照護與居家服務，讓健康的老人能夠健康的生活，降低失能率並創造樂能的環境。	社會局	1. 健康老人照顧：106 年底本市共 38 個試辦單位通過新點擴建計畫，正式成立據點。106 年 12 月底據點數共計 301 處。 2. 失能老人社區照顧：為強化社區式照顧並配合一區一日照政策，106 年本市於西、龍井、烏日、大甲、梧棲、清水等六區開辦日間照顧服務，截至 106 年 12 月底共計有 25 家日間照顧中心。另外，外埔區及大肚區業已補助民間團體進行空間修繕，預計 107 年開始提供服務。
08-21 ◆長青快樂學堂 邀請專家研議引進青年團隊經營長青快樂學堂(銀髮族俱樂部)，讓本市的照顧服務社會企業化，結合社區大	社會局	為提供本市長輩延緩老化維持良好身心機能，並能持續擁大社群網絡和學習新事物，辦理日間托老服務，辦理方式如下： (1)長青快樂學堂:由本府自籌經費提供長輩每週 5 天之日間托老服務，目前已設立 16 處。 (2)新增托老據點加值服務：運用中央經費，積極輔導本市現有社區照顧關懷據點

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
學、瑞智學堂等終身學習課程，以優質的綜合服務，吸引老人參加活動、交友、學習、互助，讓本市銀髮族市民有一個平日的好去處。		提升量能，擴大服務時段為每週 5 天，並提供健康促進及老人共餐等加值服務，使長者平日皆能至據點參與活動並進行社會參與。目前已設立 9 處。 (3)105 年已有 16 處，106 年增加 9 處，達到 25 處。未來將持續積極佈建，期能落實在地老化之精神。
08-21 ◆長青快樂學堂 邀請專家研議引進青年團隊經營長青快樂學堂(銀髮族俱樂部)，讓本市的照顧服務社會企業化，結合社區大學、瑞智學堂等終身學習課程，以優質的綜合服務，吸引老人參加活動、交友、學習、互助，讓本市銀髮族市民有一個平日的好去處。	教育局	本市 106 年度共設立 29 個樂齡學習中心，已達成 1 區 1 樂齡的政策目標。除了提供本市長者便利的學習機會，更規劃長者活躍老化相關課程，鼓勵長者繼續學習及參與，促進長者健康安全，提升生活品質。樂齡學習中心除了開設長者有興趣的自主學習課程之外，也開設長者老年生活所必需之核心課程，包括生活安全、運動保健、人際關係與心靈成長等，以及可以提升長者自我價值感的貢獻服務課程。106 年度開設課程場次達 5,562 場，共 1 萬 1,497 小時，12 萬 4,766 人次參與。
08-22 ◆推動長期照顧業務 與社會福利機構共同合作推動長期照顧業務，建立友善的夥伴關係與信任基礎，讓長照政策、社福政策與產業發展共同結合。	社會局	1. 公費安置失依及失能老人服務增加 5 家共計 99 家。 2. 本市 106 年度積極推動社區整體照顧服務體系(ABC)，共計 11 區（含資源充沛區：石岡區、東勢區、南屯區、西屯區、中西區、北區、梧棲區；偏遠地區及資源不足區：和平區、霧峰區、龍井區），通過衛生福利部社會及家庭署審查，共計增加有 7A-15B-32C(共 54 單位)，提供在地化且具整合性之長期照顧服務。
08-22 ◆推動長期照顧業務 與社會福利機構共同合作推動長期照顧業務，建立友善的夥伴關係與信任基礎，讓長照政策、社福政策與產業發展共同結合。	衛生局	1. 結合本市醫療院所及居家護理所，提供居家護理服務 8,334 人次。 2. 結合本市之復健、醫療等資源，提供居家復健服務 14,682 人次。 3. 為減輕主要照顧者的照顧壓力，結合護理之家或安養護中心等提供喘息服務，提供喘息服務 46,508 人日。 4. 106 年度本轄護理之家接受衛福部評鑑者計 15 家，依 106 年 12 月 28 日衛部照字第 1061563507 號公告評鑑結果不合格機構計 4 家，已規劃聘請專家實地輔

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
		導，進行研習輔導課程(105 年度本轄護理之家不合格機構 4 家，業經聘任專家實地專案輔導)。
08-23 ◆長照服務員待遇 針對長期照顧服務員薪資待遇，未來改採月薪補助方向努力，研議建立照顧服務員之穩定就業環境，計畫成立長期照顧居家服務中心，以月薪穩定聘任居家照顧服務員，使照顧服務員以 3-4 人為一單位，依地區精算分派責任範圍，共同負責該責任範圍內的服務供給，使服務員可有穩定的工作區域並具有可輪替之人力資源，同時更有利於居服員間的情感支持、在職訓練及職等升遷等相關人員管理之落實，以期增進照顧人力留任。	社會局	1. 自 106 年 8 月本市全面試辦居家服務給付及支付新制，依居家服務提供單位雇用照顧服務員平均每月應領薪資達 3 萬 2,000 元以上之比例，予以居家服務提供單位費用加成。 2. 本市居家服務提供單位之居家服務員截至 106 年底已達 930 位。
08-23 ◆長照服務員待遇 針對長期照顧服務員薪資待遇，未來改採月薪補助方向努力，研議建立照顧服務員之穩定就業環境，計畫成立長期照顧居家服務中心，以月薪穩定聘任居家照顧服務員，使照顧服務員以 3-4 人為一單位，依地區精算分派責任範圍，共同負責該責任範圍內的	衛生局	1. 106 年連結及提供居家服務，計 551,708 人次。 2. 已輔導並鼓勵本市醫院及護理機構辦理照顧服務員訓練課程(於 106 年 7 月 6 日函文單位宣導)。 3. 已核備 8 場次自費班照顧服務員訓練課程。 4. 已核備 2 場次自訓自用班照顧服務員訓練課程。

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
服務供給，使服務員可有穩定的工作區域並具有可輪替之人力資源，同時更有利於居服員間的情感支持、在職訓練及職等升遷等相關人員管理之落實，以期增進照顧人力留任。		
08-24 ◆三好一公道-社會住宅 興辦一萬戶的社會住宅。	都市發展局	1. 本市社會住宅的興辦期程分為二階段執行，第一階段以 4 年興辦 5,000 戶為目標，第二階段完成 8 年興辦 10,000 戶社會住宅目標。 2. 為積極達成 106 年興辦 1500 戶社會住宅政策目標，除豐原區安康段案(200 戶)、大里區光正段案(201 戶)、太平區育賢段一期案(300 戶)及南屯區經密機械園區勞工住宅回饋案(190 戶)已進入施工階段外，另北屯區北屯段岸辦理規劃設計(220 戶)，共計已興辦 1,111 戶社會住宅住宅單元。 3. 另持續於 106 年度推動社會住宅案件，計有 2,510 戶，包含北屯區同榮段(560 戶)、東區尚武段(800 戶)、東區東勢子段(100 戶)、梧棲區三民段(300 戶)、北屯區東山段(330 戶)及太平區育賢段二期(420 戶)等政府自建 6 案，皆已於 106 年陸續發包規劃設計，預計將於 107 年陸續辦理工程發包作業，110 年陸續完工；其中民間參與案件—東區練武段案，業於 106 年完成先期規劃，目前刻正辦理促參前置作業中；另都市更新案件—豐原火車站後站都更案於 106 年 9 月 15 日公告招商，惟本案因無廠商申請，於 106 年 12 月 19 日宣布流標，將啟動招商文件檢討會議，並依契約辦理第二次公告招商作業，預計招商簽約後，由實施者依委託實施契約，並取得私有土地所有權人同意後，提送事業計畫、權變計畫送審，預計 111 年完成。
08-24 ◆三好一公道-社會住宅 興辦一萬戶的社會住宅。	建設局	配合政策方向辦理。
08-24	勞工局	社會住宅現由都市發展局主政，勞工局配合政策方向辦理。

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
◆三好一公道-社會住宅 興辦一萬戶的社會住宅。		
08-24 ◆三好一公道-社會住宅 興辦一萬戶的社會住宅。	社會局	本市豐原區安康段一期即將完工，將配合設置 60 坪「社會服務站」，106 年 12 月 26 日已完成廠商遴選，107 年 1 月中旬前決標。後續將配合都市發展局興建進度辦理進駐服務作業。
08-25 ◆發展智慧健康照護系統 針對本市眾多的高齡人口和獨居老人族群，運用科技，逐步發展「智慧健康照護系統」。透過定期網路或手機、電話等，提醒高齡或獨居市民，按時進行健康檢查或成人疾病的回診等。	衛生局	1. 完成「鍾愛一生預防保健」APP 15 項資安漏洞修正。 2. 「鍾愛一生預防保健」APP 下載次數達 15,726 次，較 105 年成長 3,003 次。
08-25 ◆發展智慧健康照護系統 針對本市眾多的高齡人口和獨居老人族群，運用科技，逐步發展「智慧健康照護系統」。透過定期網路或手機、電話等，提醒高齡或獨居市民，按時進行健康檢查或成人疾病的回診等。	社會局	委託財團法人生命連線基金會辦理 106 年度獨居老人緊急救援系統服務，藉由緊急救援系統提供個案意外事件及緊急事件通報、救護車緊急救援通報、健康問題及其他福利問題諮詢、轉介及日常生活協助與訪視服務。106 年服務個案人數計有 1,080 人。
08-26 ◆研發工時警示與勞動權益 APP APP 內容仿照美國勞動部，包含：工	勞工局	1. 勞工局勞動權益通 app 業已於 106 年 9 月份完成戶外熱指數及違反勞動基準法事業單位查詢功能之建置，又民眾亦可透過 app 針對違反勞動基準法之事業單位提出申訴。勞工局也透過辦理各項宣導及輔導活動時，廣為宣傳，以保障勞

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
時、戶外供熱指數、最新勞檢結果等查詢功能。		工權益。 2. 截至 12 月底，勞動權益通 app 下載次數達 16,707 次。
08-27 ◆調整勞檢處組織人力配置 擴充勞檢員人力，往歐盟的標準努力，及加強勞動檢查，以保障勞工勞動環境的安全。	勞工局	1. 本市勞動檢查處編制人力為 68 員，實際進用人數為 42 員(含主管 7 員、檢查人力 30 員、行政人力 4 員、行政助理 1 員)，另職安署補助本府 30 員約聘檢查員(實際進用 25 員)，合計編制人力為 98 員。 2. 勞動部職業安全衛生署於 106 年 5 月 25 日及 7 月 21 日召開「補助直轄市勞動檢查機構督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫」會議，決議補助本府 30 員約聘檢查員，協助勞動檢查相關業務。 3. 前揭約聘檢查人力僅補充協助性質，對勞動檢查業務不具長期穩定發展之效能。是以，前以 104 年 1 月 23 日 G11040000692 號簽陳勞動檢查人力需求計畫書，本市勞動檢查處將以充實經國家考試及格之正式勞動檢查人力再增加 24 員，總計至 92 員，以求勞動檢查永續運作之穩定局勢。
09-01 ◆雙港海線副都心 ●臺中港：興建倉儲物流、教育培訓及會議展覽中心與觀光遊艇碼頭等，爭取國際郵輪靠泊。具體作法包括：開發、提升本地觀光景點與品質；推出中臺灣的包裹旅遊行程；海外推廣；補貼臺中旅行社及飯店等觀光業者，給予境外旅客優惠，如觀光護照、觀光自由行等。 ●清泉崗空港：爭取縮短宵禁、增加東亞定期航線與國際航點，爭取廉價旅遊航線、規劃建設機場與聯外交	經濟發展局	1. 臺中港土地使用上，依據「臺中港 2.0」計畫方案，將與港務公司合作重新配置分區，北段為觀光休閒、東段為商業發展、南段為重工業及綠能，未來將依照分區定位招商，提高整體土地使用效率。 2. 港區內相關專用區由港務公司持續招商，並與本府保持招商資訊聯繫，相關長期規劃可透過市港合作策略聯盟平臺會議進行研商，短期開發、投資案件則可隨時以跨局處會議邀請港務公司與會協商。 3. 臺中國際機場門戶地區計畫刻正由都發局進行規劃，已進入市都委會程序。 4. 上開計畫劃分「航空專用區」及「產業專用區」，航空專用區由交通局依據市長指示規劃轉運中心，產業專用區俟都市計畫程序及區段徵收作業完成後，再行規劃招商。

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
通；全力協助臺中旅行社、飯店等觀光業者，給予境外旅客優惠，如觀光護照、觀光自由行。		
09-01 ◆雙港海線副都心 ●臺中港：興建倉儲物流、教育培訓及會議展覽中心與觀光遊艇碼頭等，爭取國際郵輪靠泊。具體作法包括：開發、提升本地觀光景點與品質；推出中臺灣的包裹旅遊行程；海外推廣；補貼臺中旅行社及飯店等觀光業者，給予境外旅客優惠，如觀光護照、觀光自由行等。 ●清泉崗空港：爭取縮短宵禁、增加東亞定期航線與國際航點，爭取廉價旅遊航線、規劃建設機場與聯外交通；全力協助臺中旅行社、飯店等觀光業者，給予境外旅客優惠，如觀光護照、觀光自由行。	交通局	1. 為強化海、空雙港之連結整合發展，刻正規劃雙港輕軌捷運計畫，以加強雙港間交通輸運，以及與高鐵、臺鐵系統之連結，縮短旅運時間。「雙港輕軌捷運計畫」考量規劃路線較長及各區域都市發展導向不同，分作臺中港段、機場段、市區段及大里霧峰延伸段分別進行路線方案評估。路線初步規劃將串連臺中港、臺中國際機場、大雅中清路、水湳智慧城、臺中巨蛋，進入市中心至千城轉運中心，並延伸至大里、霧峰地區，將整合都市發展，人口分佈情形及各區域運輸需求等多面向考量規劃路線，期使整體運輸系統及網路更符合民眾所需，促進中部整體發展。目前可行性研究已進行至期末階段，107 年初完成報告並提送交通部審議。 2. 機場接駁公車部分，目前行經臺中國際機場已有 18 條公車路線，每日服務班次數近 500 班，班次頻繁，且路線可銜接高鐵臺中站、國道客運臺中、朝馬、水湳等場站，及臺鐵豐原、潭子、臺中、烏日、大肚、沙鹿、大甲等車站，可供各區民眾利用。捷順交通 A1 線「臺中國際機場-國美館」已於 106 年 1 月 23 日通車上路，另國光客運目前刻正辦理 A2 線「臺中國際機場-臺中火車站」及 A3 線「臺中國際機場-逢甲夜市」路線籌備事宜，並因新車購車期程，已於 106 年 5 月 26 日通車上路，強化機場聯外接駁。 3. 為加強雙港副都心聯外接駁，交通局已規劃 310 路「臺中港旅客服務中心-臺中火車站」公車路線，並保留未來郵輪靠港及商場開發接駁機制，加強服務。 4. 臺中國際機場業於 105 年 8 月 3 日獲行政院同意，後續並由「交通部民用航空局」辦理「臺中國際機場硬體升級計畫」： (1) 新增聯絡滑行道計畫已於 105 年底完工，並已於 106 年 6 月 1 日啟用。 (2) 擴建過夜停機坪計畫，預計於 107 年底完工。

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
09-01 ◆雙港海線副都心 ●臺中港：興建倉儲物流、教育培訓及會議展覽中心與觀光遊艇碼頭等，爭取國際郵輪靠泊。具體作法包括：開發、提升本地觀光景點與品質；推出中臺灣的包裹旅遊行程；海外推廣；補貼臺中旅行社及飯店等觀光業者，給予境外旅客優惠，如觀光護照、觀光自由行等。 ●清泉崗空港：爭取縮短宵禁、增加東亞定期航線與國際航點，爭取廉價旅遊航線、規劃建設機場與聯外交通；全力協助臺中旅行社、飯店等觀光業者，給予境外旅客優惠，如觀光護照、觀光自由行。	觀光旅遊局	(3)既有航廈整建改善工程計畫，預計於 108 年底完工。 1. 有關中部地區遊艇基地可行性評估，已於 105 年 8 月 11 日驗收並完成遊艇基地規劃成果報告書，分為臺中商港淺水船渠（優先開發場址）與臺中梧棲漁港（示範性基地）二處： (1)臺中商港淺水船渠：因公告三次招標皆無廠商投標，臺中港務分公司已研議新地點評估「中泊渠底端 20A、20B 碼頭」設置遊艇碼頭之可行性，並已由「交通部運輸研究所港灣技術研究中心」進行水域靜穩度評估，已於 106 年底完成。同時臺中港務分公司為利臺中港水岸觀光發展刻正辦理「臺中港中泊渠底端親水景觀設施規劃案」，以期結合臺中市政府對臺中港水岸發展願景。若水域靜穩度檢測結果及技術面可行，未來可結合目前興建中之 OUTLET 一起發展，提高投資廠商投標意願。 (2)臺中梧棲漁港：因開發基地規劃位置位於梧棲漁港漁港計畫劃定之漁業專用區，屬於第一類漁港，主管機關為行政院農委會漁業署，代管機關為臺中市海岸資源漁業發展所，漁港使用者為臺中區漁會其因考量漁民漁船航行因素，已明確表示不同意將遊艇基地設置於臺中梧棲漁港範圍內。另交通部 106 年 1 月 24 日召開「推動遊艇活動發展方案，漁業署明確表示已不再投入經費建設遊艇碼頭及其周邊相關設施。 2. 開發新旅遊路線： (1)106 年 2 月 13 日至 16 日，本局帶領本市旅遊公協會、業者代表共 30 位前往越南胡志明市，拜會當 Saigontourist、Vietravel、越捷航空等觀光業者，洽談雙方合作機會。 (2)106 年 2 月 17 日至 20 日「2017 臺中春季國際旅遊大展」假中 時展覽館，本局聯合本市觀光飯店、伴手禮、餐廳、民宿、糕餅及遊樂園等業者共同設置臺中聯合行銷館，共同行銷宣傳本市優質觀光旅遊環境及促進消費商機。 (3)106 年 4 月 6 日至 8 日赴日本名古屋參加中部國際機場與臺中國際機場友好機

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
		場締結儀式。 (4)106 年 4 月 14 日至 17 日「2017 臺中國際旅展」假烏日國際展覽館，持續聯合本市飯店、伴手禮等業者共同參與。 (5)106 年 5 月 16 及 17 日與臺中港務分公司合作邀請郵輪相關業者(船公司、地接旅行社、中部地區有意開拓郵輪客源者等計約有 30-40 名)參加本局辦理之兩梯次不同路線一日遊中臺灣郵輪觀光踩線行程，體驗中臺灣觀光資源。 (6)106 年 6 月 9 日參加「ATTA 臺中國際旅展」假大臺中國際會展中心聯合中彰苗三縣市與本市旅行社、遊樂業、特色民宿、伴手禮等業者共同行銷推廣本市觀光產業。 (7)106 年 6 月 16 日參加「2017 茶/酒/咖啡展」聯合本市農會、酒莊及咖啡等業者參展，推展本市特有飲品文化。 (8)為響應新南向政策，鼓勵 18 國臺商企業至本市辦理員工獎勵旅遊，配合交通部觀光局、中華民國對外貿易發展協會等機關，結合本府「中進中出」政策及促進本市觀光產業發展，規劃新南向臺商赴臺中市辦理員工獎勵旅遊加值措施；已於 9 月 2 日辦理越南凱勝傢俱返臺員工獎勵旅遊(220 人)推廣。 (9)106 年 10 月 27 日至 30 日參加「ITF 臺北國際旅展」行銷本市觀光資源。
09-02 ◆文創產業特區 市府與港務公司合作，可仿照高雄港發展的經驗，將老舊、不堪使用的碼頭，開放給臺中市民，作為遊憩及保育區及文創產業特區等。	觀光旅遊局	1. 有關與港務公司合作將老舊、不勘使用碼頭規劃為文創園區乙案，文化局於 105 年 7 月 26 日改為規劃定位「清水眷村文化基地」，引進中央部會支持之國家級計畫，並形成共識共同推動本案基地，成為海線地區藝術與文化創意產業發展及民眾遊憩場域。 2. 經洽文化局表示臺中清水眷村文化園區第一期修繕工程已完工，辦理第二期修繕工程中，觀旅局將配合該園區修繕工程期程辦理行銷宣傳事宜。 3. 另為推廣本市文創產業，已於「臺中觀光旅遊網」及「大玩臺中 APP」及編印之觀光摺頁中將臺中文化創意產業園區、臺中刑務所演武館、臺中文學館、海賊王彩繪動漫巷、范特喜綠光計畫等文創景點串聯規劃遊程，提供旅客參考。

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
09-02 ◆文創產業特區 市府與港務公司合作，可仿照高雄港發展的經驗，將老舊、不堪使用的碼頭，開放給臺中市民，作為遊憩及保育區及文創產業特區等。	文化局	1. 臺中清水眷村文化園區第一期修繕工程已於 106 年 6 月 3 日竣工，8 月 4 日完成驗收。 2. 臺中清水眷村文化園區第二期修繕工程設計監造案已於 106 年 12 月 29 日發包決標。
09-03 ◆糕餅博物產業文化園區 協助東勢、石岡成為農產運銷中心與增值中心，推動成立糕餅博物產業文化園區，每年舉辦「臺灣花果節」、「糕餅文化節」等節慶，連結新社花海、谷關溫泉等，成為山城產業觀光的前哨站。	經濟發展局	1. 2018 臺中世界花卉博覽 豐原葫蘆墩園區花饗館規劃為糕餅博物館，刻正辦理策展規劃中。 2. 106 年 4 月 9 日：第一場大甲場展售會配合 2017 臺中媽祖國際觀光文化節。 3. 106 年 6 月 5 日：第二場豐原場展售會。 4. 106 年 10 月 18 日：2017 太陽餅文化節記者會。 5. 106 年 10 月 28 日：2017 太陽餅文化節。
09-03 ◆糕餅博物產業文化園區 協助東勢、石岡成為農產運銷中心與增值中心，推動成立糕餅博物產業文化園區，每年舉辦「臺灣花果節」、「糕餅文化節」等節慶，連結新社花海、谷關溫泉等，成為山城產業觀光的前哨站。	觀光旅遊局	1. 於 106 年 2 月 15 日至 2 月 19 日辦理「2017 中臺灣元宵燈會」及 106 年 12 月 23 日至 107 年 1 月 7 日辦理「臺中國際花毯節」及活動期間邀集經濟發展局及農業局於園區內辦理美食及農特產品行銷區設攤，持續推廣本市特色糕餅及農特品。 2. 106 年 1 月 17 日赴香港辦理「春遊臺中・作味作福」觀光行銷推介會及 106 年 2 月 13 日赴越南胡志明市辦理觀光推介會，皆於現場設置糕餅展攤，宣傳本市特色糕餅。 3. 106 年 7 月 16 日赴泰國曼谷辦理觀光行銷推介會，推廣本市觀光資源及特色糕餅、伴手禮等。 4. 編印本市觀光摺頁時納入糕餅伴手禮之內容，推廣本市糕餅伴手禮產業。 5. 將大臺中觀光分為六大區塊，推出「宗教臺中」、「生態臺中」、「人文臺中」、「時

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
		尚臺中」、「運動臺中」、「慢活臺中」等六大主題旅遊路線，涵蓋本市特色景點、糕餅、伴手禮、美食及採果等遊程推薦，其中亦將新社花海期間納入遊程中，非花海期間也可前往谷關溫泉、白冷圳紀念公園及當地特色民宿，以促進都會地區及山城地區產業均衡發展。 6. 另亦持續配合「2018 花博豐原 葫蘆墩花饗館(葫蘆墩糕餅博物館)」，宣傳行銷本市特色糕餅。
09-03 ◆糕餅博物產業文化園區 協助東勢、石岡成為農產運銷中心與增值中心，推動成立糕餅博物產業文化園區，每年舉辦「臺灣花果節」、「糕餅文化節」等節慶，連結新社花海、谷關溫泉等，成為山城產業觀光的前哨站。	農業局	1. 臺中市政府農業局配合 2017 臺中媽祖國際觀光文化節系列活動，辦理 2017 臺中媽祖國際觀光文化節優質農特產品推廣行銷活動 2 場次，行銷活動銷售情形熱絡，每場次農特產品銷售金額約 25 萬元，藉由活動宣傳與廣播，帶動地方產業發展，經由品嚐活動辦理，推廣地區農特產品料理美食，享當季食在地，推廣低碳食物里程，降低運銷成本，增加農民收益，以吸引更多消費者蒞臨大甲，期能帶動地方發展與繁榮，實質嘉惠農民。 2. 已於 106 年 4 月 9 日結合經濟發展局糕餅文化節辦理農特產品展售活動。 3. 持續輔導東勢區、石岡區農會成立農產運銷中心，目前該中心尚無提出更新軟硬體需求。 4. 106 年度新社花海活動無規劃農產品展售區。
09-04 ◆自行車路網 規劃自行車道，串連東豐、后豐、潭雅神自行車道，以及利用舊山線等路廊，開發休閒旅遊的完整自行車路網，帶動休閒觀光人潮，進一步在山線成立自行車專屬民宿特區，在自行車愛好者放慢休閒腳步，充分享受大甲溪北岸的人文風情。	觀光旅遊局	1. 已於 105 年完成山線苗栗至南投段自行車道建置工程。 2. 已於 106 年 4 月完成東西向大甲至日南自行車道建置工程。 3. 105 年度已完成盤點山城區域觀光產業資源、整合自行車道路系統、規劃民宿結合自行車特色區域範圍及指標識牌及導覽解說系統之規劃設計。 4. 提送客委會計畫書(計畫稱：臺中市臺 3 線周邊客家聚落自行車指示系統導覽工程。)以爭取中央預算。因本案事涉多筆土地，權責亦分屬多個機關，土地同意等相關資料取得困難。中央客委會於 106 年 7 月 4 日來文皆表示不同意錄案審查。 5. 本案 106 年度第 1 期工程由開口契約進行辦理，另 107 年度第 2 期編列預算辦

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
		理。 6.106 年 11 月初現地勘查標牌設置位址，於豐原、后里、石岡、東勢、新社等 5 區，選點辦理導覽牌設置。
09-05 ◆臺中與南投觀光聯盟 規劃中臺灣國際旅遊路線、中臺灣旅遊護照、中投自行車道系統。	觀光旅遊局	1. 國際旅遊及推廣： (1)106 年 6 月 13 日率本市觀光飯店、農會、民宿、溫泉及遊樂園等業者參加「第 31 屆香港國際旅遊展」設置「臺中館」，與中彰投聯合行銷中臺灣，辦理 12 場宣傳活動，積極行銷 2018 花博並推動「中進中出」政策，希望港澳遊客利用「臺中-香港」班機到臺中遊花博順遊中臺灣。 (2)參加 106 年 8 月新加坡、9 月馬來西亞及日本等海外旅展與中臺灣縣市合作聯合行銷，共同推介中臺灣觀光。 2. 中臺灣觀光推動委員會七縣市攜手整合中部觀光資源共同向外推展，並啟動「中進中出」國際入境旅遊模式，將境外旅客由雙港引入，以臺中為核心，分流至中臺灣 7 縣市，讓中臺灣觀光與國際接軌。相關成果如下： (1) 106 年 2 月 9 日日本大分縣中津市簽署「促進自行車旅遊及觀光友好交流協定」。 (2) 106 年 2 月 13 日本市國際觀光發展協會與越南胡志明市旅遊協會簽訂「觀光友好合作備忘錄」。 (3) 106 年 3 月 10 日中臺灣觀光推動委員會與日本七縣市組成的九州觀光推進機構簽訂「友好交流協定」。 (4) 106 年 4 月 6 日促成臺中國際機場與日本名古屋中部國際機場締結為姊妹機場。 (5) 106 年 7 月 18 日與泰國旅遊協會(TTAA)簽署觀光友好交流合作備忘錄。 (6) 106 年 7 月 19 日與泰國觀光協會(ATTA)簽署觀光友好交流合作備忘錄。 (7) 106 年 8 月 23 日促成臺中市旅行商業同業公會與韓國最大旅行行社 Hana Tour 簽署觀光友好合作備忘錄。

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
		(8) 106 年 8 月 23 日促成臺中市旅行商業同業公會與韓國旅行業協會(KATA)簽署觀光友好交流合作備忘錄。 (9) 106 年 9 月 8 日與日本三大名泉之一的「下呂溫泉」、韓國「儒城溫泉」締結溫泉觀光交流合作協定書。 (10)106 年 10 月 23 日鳥取縣觀光友好交流合作協定書。 (11)106 年 12 月 29 日與南臺灣觀光產業聯盟簽訂旅遊合作備忘錄。 3. 已完成山線苗栗至南投段自行車道建置工程。
09-06 ◆觀光倍增計畫 現有的七個百萬景點力拼觀光客倍增；設法讓臺中再增加七個百萬景點（如后里、外埔、大甲）。	觀光旅遊局	1. 有關加強觀光硬體之改善，建立友善旅遊環境與提升自行車道服務品質、整建相關設施部分，本局於 106 年辦理東豐、后豐自行車道與潭雅神綠園道休憩節點改善工程，東豐、后豐自行車道休憩節點改善工程預計 107 年 1 月底完工；潭雅神綠園道休憩節點改善工程 107 年 1 月 3 日完工。 2. 有關加強觀光硬體改善、建立友善旅遊環境部分，為全面提升三大風景區的服務品質、整建相關設施、增設遊憩設施，106 年度於三大風景區辦理「106 年度臺中市風景區公共設施維護修繕工程」、「106 年度大坑風景區步道停車場環境清潔綠美化暨週邊設施修繕維護」、「106 年度臺中市風景區公共設施整建工程」、「106 年度大甲鐵砧山風景特定區及大安風景區周邊設施維護改善工程」、「大安濱海旅客服務中心裝修工程」，以達成 106 年度觀光硬體改善工作。並已於 106 年度辦理「大坑風景區生態教育解說活動」、「大甲鐵砧山劍井午時水取水活動」、「大安海水浴場衝浪推廣活動」；另為加強三個風景區行銷推廣，107 年度上述活動繼續辦理外，預計增加辦理「107 年度臺中市風景區系列活動」，以鼓勵民眾多多參與觀光休閒娛樂活動，吸引遊客到訪觀光。 3. 經過策略性整合行銷，106 年順利新增「臺中州廳及週邊景點」及「東海大學路思義教堂及週邊景點」2 處百萬景點。具體做法如下： (1)「臺中州廳及週邊景點」：規劃藉由透過公車、自行車、步行等低碳交通方式，以遊憩、文化、創意、產業四主題漫遊城中城；106 年推出 60 梯次城中城小旅

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
		行，受到國內遊客熱烈歡迎。未來將串連十大景點推出一日遊及二日遊行程，繼續帶民眾認識臺中之美。加上綠川 107 年 3 月完工，未來可吸引更多遊客細細品味中區週邊景點的美好。 (2)「東海大學路思義教堂及週邊景點」：透過布建便捷的優化公車，易達性提高，並順勢推廣低碳輕旅行活動。由於東海大學乳品小棧專賣店及路思義教堂是遊客經常特地到訪的標地。因鄰近東海夜市、東海藝術商圈及都會公園，發揮獨特之藝術氣息吸引遊客駐足，順利成為帶狀共遊景點，吸引百萬以上遊客。 4. 展望 107 年，將鎖定「霧峰林家」及「亞洲現代美術館」為核心，持續透過各項計畫及活動，提升帶狀景點達百萬人次目標。「霧峰林家」、「亞洲現代美術館」皆為霧峰地區著名的景點，可雙核心發展人文旅遊路線，附近光復新村、舊省議會園區、921 地震教育園區、霧峰農會酒莊、樹仁商圈等處旅遊資源豐沛。加上「霧峰林家宮保第園區」已設置借問站，可提升區域旅行效益，107 年「中臺灣影視基地完工」，將更具吸客效應。
09-07 ◆大型國際運動賽事 爭取熱門大型國際運動賽事在臺中舉行，透過運動賽事提升觀光發展與城市形象。	運動局	106 年於本市辦理完畢之國際賽事： 1. 亞洲女壘錦標賽。 2. 亞洲青年角力錦標賽。 3. AMAA 國際武術經典賽。 4. 亞洲冬季棒球聯盟 106 年成功爭取主辦權；2020 世界大學高爾夫錦標賽。
09-08 ◆國際飲食文化節 結合姊妹市，利用臺中外籍人士可提供的人力資源，每年舉辦國際飲食文化節，且可以搭配音樂與戲劇表演，甚至包括體育競賽等，讓節慶活動成為每年的文化盛會，並可以發展成亞	文化局	2017 臺中國際飲食文化節」配合爵士音樂節，於 106 年 10 月 7 日至 10 月 15 日辦理，在草悟道有 20 個美食攤位，包含日本、美國、德國、瑞士、義大利、阿根廷等異國料理及臺中在地美食，另外在市民廣場也設有 20 個文創攤位，業已辦理完竣。

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
太地區重要具指標性的飲食祭典活動。		
09-08 ◆國際飲食文化節 結合姊妹市，利用臺中外籍人士可提供的人力資源，每年舉辦國際飲食文化節，且可以搭配音樂與戲劇表演，甚至包括體育競賽等，讓節慶活動成為每年的文化盛會，並可以發展成亞太地區重要具指標性的飲食祭典活動。	經濟發展局	配合 2017 臺中媽祖國際觀光文化節系列活動，於 106 年 4 月 9 日辦理臺中糕餅節大甲場推廣行銷活動，銷售金額高達約 326.5 萬元，藉由活動宣傳與推廣，以吸引更多消費者蒞臨大甲，帶動地方產業發展。
09-08 ◆國際飲食文化節 結合姊妹市，利用臺中外籍人士可提供的人力資源，每年舉辦國際飲食文化節，且可以搭配音樂與戲劇表演，甚至包括體育競賽等，讓節慶活動成為每年的文化盛會，並可以發展成亞太地區重要具指標性的飲食祭典活動。	勞工局	有關相關局處舉辦旨揭活動，勞工局業已協助於東協廣場三大服務中心及東協移工網站等多元管道廣為宣傳，俾利雇主及移工踴躍參與。
09-08 ◆國際飲食文化節 結合姊妹市，利用臺中外籍人士可提供的人力資源，每年舉辦國際飲食文化節，且可以搭配音樂與戲劇表演，	教育局	1. 山區新住民學習中心：辦理多元文化宣導活動策略聯盟，介紹越南文化及印尼美食體驗共 5 場共計 500 人次參與；異國美食暨多元文物展共 2 場，共計 320 人次參與。 2. 屯區新住民學習中心：辦理故事媽媽入班培訓班，跨校介紹多元文化或生命教育繪本說故事共 7 場；開辦異國美食烹飪班共 4 場，共計 920 人次參與。

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
甚至包括體育競賽等，讓節慶活動成為每年的文化盛會，並可以發展成亞太地區重要具指標性的飲食祭典活動。		3. 海線新住民學習中心：辦理簡易烹飪研習，手作各國點心美食共 6 場；運用校際策略聯盟方式，安排師資至各校進行東南亞國家風俗文化宣導共 10 場；結合德化國小校慶活動，辦理多元文化博覽會，展現舞蹈表演、服裝秀、美食饗宴等活動，共計 2,400 人次參與。 4. 辦理成果發表會：教育局於 106 年 12 月 9 日假本市東協廣場辦理新住民教育暨學習型城市成果發表會，本次成果展邀集社區大學、樂齡學習中心、新住民學習中心及學習型城市承辦學校辦理動靜態展演，展示攤位中亦呈現東南亞及客家美食，全程活動溫馨、豐富及精彩，共計 1,500 人次參與。
09-08 ◆國際飲食文化節 結合姊妹市，利用臺中外籍人士可提供的人力資源，每年舉辦國際飲食文化節，且可以搭配音樂與戲劇表演，甚至包括體育競賽等，讓節慶活動成為每年的文化盛會，並可以發展成亞太地區重要具指標性的飲食祭典活動。	秘書處	1. 本案主政機關文化局表示，因囿於活動經費遭大幅刪減，106 年度無邀請姊妹市及相關外籍機關團體參與之規劃。 2. 本處未來仍可配合主政機關規劃，配合辦理邀請相關國際團體事宜。
09-09 ◆讓國際看見臺中 結合文創影音產業，透過進行跨國合作方式，拍攝電影、戲劇或其他節目，進行一個以臺中為背景的文創產品產出，藉由國際行銷網絡，對全世界以不著痕跡的方式來介紹臺中，還可以透過這個影音內容，也一併行銷	新聞局	106 年度辦理 2 梯次補助影視業者拍片取景案，共補助 3 部電影及 1 部電視連續劇，分別為：電影「阿海」、「大餓」、「大體臨門」及電視連續劇「動物醫院 VET」。

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
臺中的特色農、工等產品。		
09-10 ◆大甲媽祖國際文化節 將大甲媽祖以及各地媽祖的宗教活動與國際觀光結合，將既有的活動擴大，除了大甲媽祖的活動，一併將臺中的文化、藝術、美食、戲劇以及體育賽事等結合，變成一個大型的帶狀國際文化觀光節慶活動，提升臺中在國際的活躍度。	文化局	106 年度辦理活動包含「百年宮廟風華系列演出活動」、「大甲鎮瀾宮周邊演藝活動」、「媽祖文化專車」、「2016 彩筆畫媽祖水彩比賽得獎作品巡迴展」、「迎媽祖 hot 陣頭」、「2017 彩筆畫媽祖水彩徵件比賽」、「拜媽祖徵文比賽」、「媽祖兒童劇推廣演出」及「臺中媽祖文化暨民間道教信仰編印出版」等，共計 41 場。
09-10 ◆大甲媽祖國際文化節 將大甲媽祖以及各地媽祖的宗教活動與國際觀光結合，將既有的活動擴大，除了大甲媽祖的活動，一併將臺中的文化、藝術、美食、戲劇以及體育賽事等結合，變成一個大型的帶狀國際文化觀光節慶活動，提升臺中在國際的活躍度。	觀光旅遊局	1. 補助活動辦理：配合「2017 臺中媽祖國際觀光文化節」系列活動補助大甲區新美社區發展協會於 106 年 3 月 23 日至 3 月 25 日辦理「萬粽一心迎媽祖」活動，以媽祖文化與在地農特產結合傳承，帶動本市宗教觀光；另亦補助臺中市葫蘆墩觀光發展協會於 106 年 4 月 2 日辦理「106 年鐵道追福-遊輪式列車逍遙遊活動」，結合臺中、豐原、苗栗及海線地區(大甲、追分等車站)各觀光景點、宗教文化、鐵道文化、各美食小吃及歷史古蹟特色，整體行銷本市觀光。 2. 協助行銷宣傳：於本市旅遊服務中心、臺中觀光旅遊網、大玩臺中粉絲團等行銷宣傳本市「2017 臺中媽祖國際觀光文化節」活動及各地媽祖特色(如新社九庄媽、南屯萬和宮、臺中樂成宮等)，吸引民眾深度體驗媽祖觀光文化之旅。 3. 提供完善旅遊資訊：將觀光導覽摺頁配送至本市海線觀光飯店及旅宿業者，提供參與活動遊客及住宿遊客索取，提昇友善遊憩環境。
09-11 ◆推動大甲溪觀光文化祭 沿著大甲溪各區找出十大觀光景點，推動成為「大甲溪觀光文化祭」。	文化局	106 年輔導 3 個社造點： 1. 和平區-臺中市和平區烏石坑社區發展協會-熊逗陣走。 2. 豐原區-臺中市葫蘆墩觀光發展協會-嗡嗡翁仔社作來做工~鄉村體驗遊。 3. 東勢區-臺中市東勢區中崙社區發展協會-探索梨之鄉-中崙社區。

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
09-11 ◆推動大甲溪觀光文化祭 沿著大甲溪各區找出十大觀光景點，推動成為「大甲溪觀光文化祭」。	觀光旅遊局	於 106 年 11 月至 12 月結合「山城慢活」與「快意海線-大甲溪食材」兩大主題，辦理 2017 大甲溪觀光文化祭，推廣山城慢活生活，以及大安蔥、豐原葫蘆墩米、大甲芋頭等大甲溪孕育的豐富食材，邀請民眾到山線、海線輕旅遊，體驗當地豐富人文特色。二條遊程共計 600 人報名參加。
09-12 ◆舉辦「東亞流行音樂節」 結合文化部推動「東亞流行音樂節」成為臺中重要的年度嘉年華，和南部墾丁春吶、北部貢寮海洋音樂祭相呼應。「東亞流行音樂節」可持續一周，音樂節前後十天應結合周邊地區的文化慶典，以成功的文化藝術活動帶動觀光產業發展。	新聞局	第十屆「搖滾臺中」106 年 11 月 4、5 日於臺中公園登場，3 個舞臺，超過 50 組樂團，包括來自日本、馬來西亞等國際性樂團，兩天吸引 8 萬名樂迷參加。連續 2 年辦理搖滾臺中系列活動，提供在地樂團表演舞臺，並邀請國際樂團共同參與盛會，地點選在臺中公園，也有帶動人流進入舊城區的效果，行銷臺中年輕、活力、包容的城市形象。
09-12 ◆舉辦「東亞流行音樂節」 結合文化部推動「東亞流行音樂節」成為臺中重要的年度嘉年華，和南部墾丁春吶、北部貢寮海洋音樂祭相呼應。「東亞流行音樂節」可持續一周，音樂節前後十天應結合周邊地區的文化慶典，以成功的文化藝術活動帶動觀光產業發展。	觀光旅遊局	已持續配合文化局辦理「2017 臺中東亞流行音樂節」、「2017 臺中爵士音樂節」及新聞局辦理「2017 搖滾臺中系列活動」，於臺中觀光旅遊網協助宣傳行銷，並串連活動周邊特色景點規劃建議遊程提供民眾參考，讓民眾欣賞音樂嚮宴之餘，亦可順遊本市觀光景點。
09-13 ◆2018 國際花卉博覽會 於 2018 年 11 月 3 日至 2019 年 4 月	農業局	1. 106 年春季會議因該次會議議程未安排召開行銷展覽委員會，各花博主辦國毋須出席報告，本府以提供臺中花博籌備進度書面資料予 AIPH 酌參方式辦理。 2. 106 年秋季會議於臺中舉辦，各國出席人員共 90 位，包含 AIPH 正式會員 13 位，

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
28 日舉辦為期 176 天的「2018 臺中國際花卉博覽會」，結合既有的豐饒農產資源，強化與在地的連結，結合交通、教育、觀光等多元功能，興建有臺中特色的「常設展館」，搭配「甲后線」，以及舊山線和后豐自行車道，讓交通網及地方特色與花博結合，串聯臺中的休閒旅遊路線，進而讓農業增值，打造名副其實的「水岸花都」。		會議議程安排東南亞會議，邀請馬來西亞、泰國、越南、印尼、菲律賓及印度之農業相關部會官員出席演講，分享各國國內最新農業園藝發展狀況。 3. 為掌握各分組業務狀況並強化橫向協調機制，每月召開「臺中花博營運總部管控會議」，截至 106 年底已召開 4 次會議。 4. 為確實掌控各項工程之進展，每月召開「工程進度管控會議」，截至 106 年底已召開 23 次會議。 5. 截至 106 年底已召開 12 次推動委員會議(含府內委員會議)。
09-13 ◆2018 國際花卉博覽會 於 2018 年 11 月 3 日至 2019 年 4 月 28 日舉辦為期 176 天的「2018 臺中國際花卉博覽會」，結合既有的豐饒農產資源，強化與在地的連結，結合交通、教育、觀光等多元功能，興建有臺中特色的「常設展館」，搭配「甲后線」，以及舊山線和后豐自行車道，讓交通網及地方特色與花博結合，串聯臺中的休閒旅遊路線，進而讓農業增值，打造名副其實的「水岸花都」。	交通局	1. 目前已完成相關基礎資料蒐集、園區周邊停車供需現況及目標年預估、花博運輸需求預測與分析、現有大眾運具運能分析及運能提升、整體及三個園區之初步交通規劃，已於 106 年 4 月 6 日核備期中報告。目前花博整體交通規劃以鐵路為主、接駁為輔進行境外私人運具攔截，分散車流降低園區周邊道路衝擊。目前后里園區規劃：3 個停車場、3 個接駁站及 4 條接駁路線；豐原園區規劃：5 個停車場、3 個接駁站及 2 條接駁路線；外埔園區規劃：2 個停車場、1 個接駁站及 3 條接駁路線；3 條園區間接駁路線。 2. 成立花博交通疏導小組，自 106 年 3 月份起陸續召開交通疏導小組會議，並滾動式檢討交通疏導計畫，已初步規劃花博活動交通管制措施方案，於 107 年 1 月底前邀集相關單位召開各園區交通管制會議，並於 107 年 3 月提出交通維持計畫。
09-13 ◆2018 國際花卉博覽會	觀光旅遊局	1. 「2018 臺中世界花博后里馬場馬事發展區整建新建工程」，截至 106 年底，實際進度 50.35%，預計於 107 年 6 月 30 日完工。

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
於 2018 年 11 月 3 日至 2019 年 4 月 28 日舉辦為期 176 天的「2018 臺中國際花卉博覽會」，結合既有的豐饒農產資源，強化與在地的連結，結合交通、教育、觀光等多元功能，興建有臺中特色的「常設展館」，搭配「甲后線」，以及舊山線和后豐自行車道，讓交通網及地方特色與花博結合，串聯臺中的休閒旅遊路線，進而讓農業加值，打造名副其實的「水岸花都」。		2. 「2018 臺中世界花博后里馬場文化景觀區整建新建工程」，截至 106 年底，實際進度 64.20%，預計於 107 年 5 月 30 日完工。 3. 甲后線自行車道已設計完成並於 106 年 10 月 19 日向教育部體育署爭取「甲后線自行車道建置工程」建置經費，教育部體育署預計 107 年 1 月 19 日辦理現勘。 4. 為積極行銷 2018 花博並推動「中進中出」政策，於 106 年 6 月 13 日聯合本市觀光飯店、農會、民宿、溫泉及遊樂園等業者參加「第 31 屆香港國際旅遊展」，設置「臺中館」，並向國際旅客行銷 2018 臺中世界花卉博覽會，鼓勵港澳民眾多利用香港飛臺中班機，到臺中遊花博，順遊中臺灣；7 月赴泰國舉辦 2018 臺中花博旅遊推廣會及中臺灣觀光推介會，同時拜會當地廉航與旅行社；8 月並赴韓國辦理臺中觀光推介會，針對韓國旅遊市場行銷本市觀光資源，及參加「2017 年新加坡國際旅展」、「2017 年東京國際旅展」設攤宣傳本市山海花都套裝行程及六大主題旅遊路線。 5. 於 106 年 9 月 10 日至 14 日赴日本大分縣、愛媛縣、廣島縣辦理「2018 花博國際宣傳-日本自行車跳島巡騎活動」，籌組花博代表宣傳自行車隊前往日本騎乘當地知名自行車道，並辦理相關花博宣傳會，以創造花博國際行銷議題，吸引日方媒體報導，促進日本觀光客來臺中旅遊並參觀「2018 臺中世界花卉博覽會」。 6. 已規劃團體行與自由行路線，團體行有一日遊 6 條路線、二日遊 7 條路線；自由行有一日遊 6 條路線、二日遊 6 條路線三日遊 6 條路線，共計有共計有 31 條食、宿、遊、購、行遊程，並持續滾動式修正及更新。 7. 亦於 106 年 12 月 13 日、14 日及 15 日在高雄、臺北及臺中辦理 3 場次旅行業者說明會推薦花博主題團體遊程，邀請全國業者納入套裝遊程，帶進觀光人潮。
09-13 ◆2018 國際花卉博覽會 於 2018 年 11 月 3 日至 2019 年 4 月 28 日舉辦為期 176 天的「2018 臺中	都市發展局	1. 106 年 1 月 19 日、106 年 3 月 28 日、106 年 7 月 18 日召開本市都委會專案小組第 1、2、3 次會議。 2. 106 年 5 月 23 日召開「擴大后里主要計畫（森林園區）案政策環境影響評估說明書」專案小組意見徵詢會議。

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
國際花卉博覽會」，結合既有的豐饒農產資源，強化與在地的連結，結合交通、教育、觀光等多元功能，興建有臺中特色的「常設展館」，搭配「甲后線」，以及舊山線和后豐自行車道，讓交通網及地方特色與花博結合，串聯臺中的休閒旅遊路線，進而讓農業加值，打造名副其實的「水岸花都」。		3. 106 年 6 月 15 日本案用水計畫經經濟部水利署中區水資源局備查。 4. 106 年 11 月 6 日林市長佳龍召開「擴大后里主要計畫(森林園區)暨擬定后里都市計畫(森林園區)細部計畫案」研商會議，會議結論針對本案相關設施需求、土地使用計畫及容積調整等規劃內容，應再從長計議，無須配合花博辦理期程，後續再行召開研商會議討論。
09-13 ◆2018 國際花卉博覽會 於 2018 年 11 月 3 日至 2019 年 4 月 28 日舉辦為期 176 天的「2018 臺中國際花卉博覽會」，結合既有的豐饒農產資源，強化與在地的連結，結合交通、教育、觀光等多元功能，興建有臺中特色的「常設展館」，搭配「甲后線」，以及舊山線和后豐自行車道，讓交通網及地方特色與花博結合，串聯臺中的休閒旅遊路線，進而讓農業加值，打造名副其實的「水岸花都」。	建設局	1. 「豐原區中部科學工業園區南向三合一聯外道路新闢工程(4-3 號)」工程設計及施作由內政部營建署辦理，工程已於 105 年 10 月 23 日開工，刻正辦理人行道鋪面施工，目前進度約 89.47%，預計於 107 年 4 月 30 日完工。 2. 「國道 4 號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道工程」：橋梁及引道段已於 105 年 10 月 15 日開工，目前進度約 63.89%，預計於 107 年 10 月 4 日完工。路工標已於 106 年 2 月 27 日開工，目前實際進度為 42.87%，預計於 107 年 9 月 23 日完工。 3. 神岡交流道區內聯絡道(高公局辦理)：已於 106 年 3 月 2 日開工，目前進度約 50.12%，預於 107 年 9 月 30 日完工。
09-13 ◆2018 國際花卉博覽會 於 2018 年 11 月 3 日至 2019 年 4 月	文化局	本案業已完成文化表演及開幕系列活動期程、場地規劃；各項文化表演已完成表演檔期規劃、場地盤點、場地圖繪製。

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
28 日舉辦為期 176 天的「2018 臺中國際花卉博覽會」，結合既有的豐饒農產資源，強化與在地的連結，結合交通、教育、觀光等多元功能，興建有臺中特色的「常設展館」，搭配「甲后線」，以及舊山線和后豐自行車道，讓交通網及地方特色與花博結合，串聯臺中的休閒旅遊路線，進而讓農業增值，打造名副其實的「水岸花都」。		
09-13 ◆2018 國際花卉博覽會 於 2018 年 11 月 3 日至 2019 年 4 月 28 日舉辦為期 176 天的「2018 臺中國際花卉博覽會」，結合既有的豐饒農產資源，強化與在地的連結，結合交通、教育、觀光等多元功能，興建有臺中特色的「常設展館」，搭配「甲后線」，以及舊山線和后豐自行車道，讓交通網及地方特色與花博結合，串聯臺中的休閒旅遊路線，進而讓農業增值，打造名副其實的「水岸花都」。	教育局	1. 臺中市 106 年度踩街文化藝術創作教學工作坊種子教師研習活動於 106 年 8 月 16 日-18 日假本市市立潭子國民中學辦理完竣，藉由培育種子教師(60 人參與)，鼓勵學校參與花博展演或踩街活動。 2. 校園綠美化：106 年度由順天國中執行校園圍牆綠美化工作，並於 106 年 12 月 20 日履約完成。 3. 社會教育推廣： (1)臺中中區扶輪社、臺中扶輪社、臺中西區扶輪社聯合辦理 2016-2017「有花的學校~有花的家~有花的臺中市」學童繪畫比賽，透過該比賽發現臺中「動靜之美」，並以「花」為創作主題，共計 85 人獲獎並現場頒發獎狀。 (2)財團法人沙鹿鎮北中文教基金會辦理 106 年北中盃「妙筆繽紛尋花蹤」寫生比賽活動，結合花博精神，以校園景觀或以「花」作為主題，自行創作成一幅畫。 (3)辦理「話·畫百年火車站活動」-百花齊開展風華活動，由本市大同國小美術班學生的水墨共同創作，以宣傳 2018 臺中花博為目的，並以向日葵花為主題，將水墨捲軸裝置於臺中火車站大廳，強化臺中文化城市形象。
09-14	觀光旅遊局	1. 為吸引國內、外旅客於燈會期間前來賞燈旅遊，並提昇本市觀光旅遊及促進消

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
◆自行車城市示範區 打造為人本公共環境，成為健康步行與自行車城市的示範區，並規劃市區環狀觀光街車系統。		費商機，特配合旅行社及中區飯店業者 推出「賞燈專車一日遊」遊程，並安排專業導覽人員隨車解說各景點特色，讓遊客體驗白天暢遊臺中景點、晚上賞燈會之樂趣，活動期間自 106 年 2 月 5 日至 19 日止共計發車 20 車次，搭乘人次約達 750 人。 2. 106 年 7 月 1 日至 8 月 6 日辦理之「2017 大安沙雕音樂季」活動規劃有三條路線接駁車，鼓勵民眾多使用大眾運輸工具參加活動，推廣低碳旅遊。 3. 106 年 9 月 23~11 月 26 日舉辦 2017 臺灣自行車節-OK 臺灣・臺中自行車嘉年華，本次特別 結合臺中市三大重要自行車活動，包含 9 月 23、24 日為捷安特盃嘉年華、10 月 1 日臺中騎旅及 11 月 26 日為時代騎輪節、為臺中市帶來一連串的自行車盛會。另為建構本市自行車品牌，亦規劃一連串國際交流活動，包含 9 月到日本大分縣、愛媛縣及廣島縣進行跳島自行車交流、邀請港澳媒體及旅客前來體驗臺中自行車道及武嶺雙路線遊程；10 月日本國際友好城市代表也由臺中出發環島。 4. 106 年 12 月 23 日至 107 年 1 月 7 日辦理臺中國際花毯節活動期間規劃 5 條免費接駁路線，以「完全接駁」方式輸運旅客，鼓勵民眾多利用大眾運輸輕鬆賞花。
09-14 ◆自行車城市示範區 打造為人本公共環境，成為健康步行與自行車城市的示範區，並規劃市區環狀觀光街車系統	交通局	有關「iBike」「臺中市公共自行車租賃系統建置及營運管理案」之規定： 1. 截至 106 年 12 月底止已完成 232 站公共自行車租賃站，提供 6,905 輛自行車，並持續辦理本市公共自行車租賃系統建置。 2. 目前持續 iBike 擴點建站與營運管理工作，以原縣區優先規劃建置，加強於大雅、潭子、沙鹿、后里、外埔、東勢等地區設站，並由公共運輸場站、學校等熱點，以群組方式向外延伸佈點，強化服務範圍及密度，朝 107 年達成 300 處 iBike 租賃站的目標邁進。
09-15 ◆葫蘆墩圳整治 臺鐵高架化下的空間增加停車場、自	水利局	1. 工程於 106 年 7 月 29 日開工。 2. 目前預定進度施工中，預計 107 年 10 月完工。 3. 總工程預算 2.47 億元。

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
行車道、接駁站等規劃，再逐段將葫蘆墩圳掀蓋，南起博愛街，北至圓環北路，打通城市水源命脈，結合防災治洪、生態保育、水源活化、兼具觀光休閒效益，連結山海資源全力興辦花卉博覽會。		
09-15 ◆葫蘆墩圳整治 臺鐵高架化下的空間增加停車場、自行車道、接駁站等規劃，再逐段將葫蘆墩圳掀蓋，南起博愛街，北至圓環北路，打通城市水源命脈，結合防災治洪、生態保育、水源活化、兼具觀光休閒效益，連結山海資源全力興辦花卉博覽會。	交通局	「豐原轉運中心」原採民間自提 BOT 案及自辦規劃等雙軌併行方式辦理，執行情形說明如下： (1) 104 年 8 月 19 日民間投資人循促參法自提申請開發，歷經三次審查，因投資人規劃構想書不符本府政策需求，於 105 年 8 月 5 日駁回申請，改採自辦興建方式辦理。 (2) 「豐原轉運中心」基本設計審議 106 年 4 月 6 日召開，委員提出須補充地質鑽探及機電設備等系統圖說，再報府審議。先採用基地鄰近工程地質鑽探資料辦理基本設計審議，並於建造執照申請時備具地基調查報告。6 月 20 日報府辦理基本設計審議，7 月 6 日辦理第二次基本設計審議，7 月 31 日及 8 月 30 日提送報告書修正版，9 月 20 日廠商提送報告書修正版，10 月 11 日本府同意備查。本局於 12 月 22 日召開「豐原轉運中心」細部設計評選會，預計於 110 年年底前完工。
09-15 ◆葫蘆墩圳整治 臺鐵高架化下的空間增加停車場、自行車道、接駁站等規劃，再逐段將葫蘆墩圳掀蓋，南起博愛街，北至圓環北路，打通城市水源命脈，結合防災治洪、生態保育、水源活化、兼具觀	觀光旅遊局	1. 為加強曝光本市 2018 花博盛事，於 6 月參與「2017 年香港國際旅展」時設置臺中館，強化行銷；7 月赴泰國舉辦 2018 臺中花博旅遊推廣會及中臺灣觀光推介會，同時拜會當地廉航與旅行社；8 月並赴韓國辦理臺中觀光推介會，針對韓國旅遊市場行銷本市觀光資源，及參加「2017 年新加坡國際旅展」、「2017 年東京國際旅展」設攤宣傳本市山海花都套裝行程及六大主題旅遊路線。 2. 業已規劃團體行與自由行路線，團體行有一日遊 6 條路線、二日遊 7 條路線；自由行有一日遊 6 條路線、二日遊 6 條路線三日遊 6 條路線，共計有 31

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
光休閒效益，連結山海資源全力興辦花卉博覽會。		條食、宿、遊、購、行遊程，並持續滾動式修正及更新。 3. 亦於 106 年 12 月 13 日、14 日及 15 日在高雄、臺北及臺中辦理 3 場次旅行業者說明會推薦花博主題團體遊程，邀請全國業者納入套裝遊程，帶進觀光人潮。
09-16 ◆環河自行車道 臺中環河自行車道，從大雅循筏子溪一路往南走，到烏日一帶轉大里溪，循著大里溪往東經過大里市郊後北上，經過太平一帶進入旱溪河岸，最後經過豐原市區再轉向西邊，經過神岡一帶再進入大雅，不但連結大雅、烏日、大里、太平、豐原等衛星城市，還可以沿著麻園頭溪、梅川、柳川、綠川等進入市區，延伸打造市區河岸自行車路網，讓全世界都看得到臺中。	觀光旅遊局	已於 106 年 10 月 12 日發包辦理環河自行車道第一期建置工程。
09-16 ◆環河自行車道 臺中環河自行車道，從大雅循筏子溪一路往南走，到烏日一帶轉大里溪，循著大里溪往東經過大里市郊後北上，經過太平一帶進入旱溪河岸，最後經過豐原市區再轉向西邊，經過神岡一帶再進入大雅，不但連結大雅、烏日、大里、太平、豐原等衛星城市，	建設局	配合觀光局及交通局核定之路線規劃之瓶頸路段道路拓寬用地取得及工程施作。

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
還可以沿著麻園頭溪、梅川、柳川、綠川等進入市區，延伸打造市區河岸自行車路網，讓全世界都看得到臺中。		
09-16 ◆環河自行車道 臺中環河自行車道，從大雅循筏子溪一路往南走，到烏日一帶轉大里溪，循著大里溪往東經過大里市郊後北上，經過太平一帶進入旱溪河岸，最後經過豐原市區再轉向西邊，經過神岡一帶再進入大雅，不但連結大雅、烏日、大里、太平、豐原等衛星城市，還可以沿著麻園頭溪、梅川、柳川、綠川等進入市區，延伸打造市區河岸自行車路網，讓全世界都看得到臺中。	交通局	本案配合「觀旅局-環河自行車道規劃案」，預計於 109 年 12 月底前完成，將俟觀光旅遊局完成環河自行車道規劃案後，檢視自行車穿越路口處之相關交通管制設施。
10-02 ◆輔導新移民融入 每年編列專案預算，辦理輔導外配生活、子女教育、就業訓練與媒合等事務，並於廣播、電視公益頻道提供一定時段來播放國際節目，以輔導新移民及外籍人士生活。	民政局	1. 為主動協助新住民順利融入我國生活，每年均開辦新住民生活適應輔導班輔導新住民，提升新住民在臺生活適應能力，授課內容包含生活適應、居留與定居、就業、衛生、教育、家庭婚姻、親子教養、人身安全及其他有關生活適應輔導及活動等課程並邀請本市新住民事務委員會相關機關專業人員擔任講師，協助新住民順利融入我國生活環境，106 年度計開辦 10 班，計招收學員 173 人次。 2. 另為倡導新住民對於環保之重視，另開辦 2 班新住民環保班，協助教導新住民對於環保之重視，共計招收 35 人次
10-02	新聞局	1. 於有線電視跑馬燈宣導計 6 則。

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
◆輔導新移民融入 每年編列專案預算，辦理輔導外配生活、子女教育、就業訓練與媒合等事務，並於廣播、電視公益頻道提供一定時段來播放國際節目，以輔導新移民及外籍人士生活。		2. 透過「2017 製播地方文化節目」採購案，讓地方有線電視業者製播「麵麵俱到新人生」、「多元文化新住民新力量」、「國際友善城」、「新南向。新思路」節目及專題報導，透過節目了解新住民文化並聆聽他們的生命故事。 3. 透過廣播電臺排播新住民熱線 30 秒廣告託播，共計 147 檔，安排電臺專訪有關新住民相關議題共計 4 次。
10-02 ◆輔導新移民融入 每年編列專案預算，辦理輔導外配生活、子女教育、就業訓練與媒合等事務，並於廣播、電視公益頻道提供一定時段來播放國際節目，以輔導新移民及外籍人士生活。	勞工局	1. 因應新南向政策及新住民人才就業培力擬定「新住民技能提升暨就業媒合行動方案」拜訪觀光旅館公會理事長及盤點本市觀光旅宿業職缺，並邀集社會局、民政局、就業服務處、職業訓練委訓單位及新住民團體召開「新住民技能提升訓練暨就業媒合業務規劃諮詢會議」，於 106 年下半年辦理電子商務創業行銷班、新南向餐旅服務人才培訓班，電子商務創業行銷班，新住民參訓人數計 9 人(含已取得本國身分證 2 人、非自願離職者 1 人)，新住民參訓人數計 6 人(含已取得本國身分證 2 人)。另於開辦前製作四國語言之職業訓練宣傳文宣，並放置於東協廣場便於新住民獲知參訓資訊。 2. 積極爭取 107 年度新住民發展基金：研提「新住民及二代新南向產業語言及人才培力計畫」，期新住民及其二代得以運用語言優勢順利投入相關觀光產業。 3. 辦理新住民就業促進活動，促進新住民就業。分 4 梯次辦理，每梯次辦理 5 場次，共 20 場次，每場次約 10 位新住民，106 年度總計 301 人次參加。 4. 透過辦理每梯次不同主題系列活動，增進新住民就業能量，活動內容包含各項新住民講座、職場準備、團體經驗分享及邀請各行業講師現場授課教學，並依新住民較有需求之行業如美甲、餐飲等類型提供學習材料增進課程效益，協助新住民求職者提升就業能力及職場技能。 5. 另為消弭文化衝突，每梯次活動中邀請學校資深教師介紹說明本國教育文化特色及安排勞動法令課程，協助新住民瞭解自身勞動權益。 6. 為了協助新住民獲得本市就業相關資訊，印製中文、英文、越南文、印尼文、

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
		泰文等多種語言版本的就業服務資源手冊共計 5,000 份，並透過各政府單位及民間團體協助發送，以協助新住民了解各項就業資源及工作權益，做好就業準備。
10-02 ◆輔導新移民融入 每年編列專案預算，辦理輔導外配生活、子女教育、就業訓練與媒合等事務，並於廣播、電視公益頻道提供一定時段來播放國際節目，以輔導新移民及外籍人士生活。	教育局	1. 與社團法人臺中市喜樂文化推廣協會及臺中市親子閱讀協會於 106 年 7 月 16 日、7 月 23 日、8 月 6 日、8 月 13 日、10 月 14 日、10 月 15 日合作辦理新住民志工增能，並提升其家庭教育知能，共計 6 場次，約 120 人次。 2. 與社團法人臺中市喜樂文化推廣協會合作辦理「新住民志工戲劇培訓活動」，並於 106 年 4 月 6 日及 106 年 4 月 17 日召開 2 次籌備會議，討論課程內容與辦理方式，另於 106 年 7 月 16 日、106 年 7 月 23 日、106 年 8 月 6 日、106 年 8 月 13 日及 106 年 9 月 17 日進行戲劇表演培訓課程，共計 65 人次參與，讓新住民志工學習說故事及戲劇表演技巧，並至學校進行家庭教育故事表演。 3. 於 106 年 9 月 19 日、106 年 9 月 20 日、106 年 9 月 24 日、106 年 9 月 26 日至太平區宜新國小、地球村幼兒園及本市家庭教育中心進行家庭教育「Guji-Guji」故事表演，計 4 場次，300 人參與。
10-03 ◆食物銀行法制化 於本市通過食物銀行自治條例，針對食物銀行，市政府給予適當補助或獎勵，並協助辦理食品衛生之檢驗，及確保受助者的食品安全及品質。	社會局	臺中市食物銀行自治條例業於 105 年 1 月 18 日制定完成，並依此條例持續推動執行中。
10-04 ◆國際化接軌 增加臺中市中小學生與國際化接軌的機會，讓臺中人的下一代有更清楚的國際自覺。例如讓臺中市的小學與	教育局	1. 106 年度有 15 所學校申請國際學校獎，申請國際學校獎計 8 所，申請中級認證計 3 所，申請初級認證計 4 所，業於 106 年度 12 月 20 日辦理第一次專家協作，並於專家協作中請績優學校進行交流分享。 2. 於國際學校獎第一次專家協作中請績優學校進行交流分享，以促進學校間的共同進步。

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
中學進行國際姊妹校的合作與協定簽署、建立臺中市與其他國家高中學生的短期國際交換互訪學習計劃、以及參與國際重要的議題教育合作計劃等。		3. 於 106 年度 12 月 1 日辦理 iEARN 工作坊，鼓勵各校積極參與。 4. 106 年度 9 月 19 日召開國際學校獎說明會，於會議中鼓勵各校校長及教師參加英國文化協會之教室聯結會議。 5. 本市於 106 年 10 月 21 日上午由大里高中與本市友好城市加州庫比蒂諾市高中生進行視訊課程會議，以雙邊環境特色及環保問題為討論主題，並宣傳本市 2018 世界花卉博覽會。 6. 106 年 1 月邀請友好城市青森縣與平川市學生交流團至忠明高中、華盛頓中學進行雙邊交流；同時於 106 年暑假與臺中市僑光科生活創意設計系合作，安排 2 位學生前往平川市溫泉旅館短期實習。卡斯魯爾大學與世界第三大軟體商 SAP 公司有密切產學合作關係，目前本市轄內國立中興大學、私立東海大學與該大學刻正推動相關合作計畫，靜宜大學與本市友宜城市美國愛達荷州樹城州立大學簽署合作備忘錄，本府現正巡上開模式媒合本市轄內 6 所大專院校與姊妹市及友誼城市進行進行合作計畫。 7. 本市於惠文高中成立第二外語中心，並與鄰近四所國中進行第二外語課程策略聯盟，向國中階段進行第二外語課程紮根。本市 106 學年度共計 24 校開設第二外語課程，106 年度共計 31 校前往日、韓、美及法國進行學校參訪及國際教育旅行。 8. 新社高中與愛媛縣伊予農校已歷經多次互訪，預計於 107 年 11 月期間簽定姊妹校。106 年 8 月期間轉知日本愛媛縣立西条農業高等學校暨愛媛縣立大洲農業高等學校表示期待與本市轄內農業高級中等學校洽談合作交流案，目前已媒合本市立霧峰農工，進行合作交流事宜。教育局積極推動國際教育，目前共 15 所高中職、9 所國小及 5 所國中，和國外 54 校締結為姐妹校，透過舉辦國際教育旅行、出國參訪交流等活動，提升雙方學生國際視野。 9. 106 年 12 月 23 日及 24 日於本市立惠文高中舉辦中臺灣模擬聯合國，並開放 15 名國中學生參加見習。

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
11-01 ◆納建言 市府顧問年輕化、定期舉辦市長與青年有約。	人事處	1. 本府函文聘任市政顧問時，會併同寄發「市政顧問分組調查表」請其填寫「出生年月日」俾利掌控年齡狀況。 2. 截至 106 年 12 月底止，本府市政顧問共計 492 位，就現有資料計算 50 歲(含)以下之市政顧問計 22 位，並已於 107 年 1 月 2 日以 10 歲為年齡級距，統計每個級距之市政顧問人數陳請市長核閱，以供其新聘市政顧問時參考。
11-01 ◆納建言 市府顧問年輕化、定期舉辦市長與青年有約。	教育局	1. 愛臺中創意獎學金：於 106 年 11 月 28 日於本府臺灣大道市政大樓文心樓 1 樓中庭舉行頒獎典禮暨成果發表記者會，提供學子展現創意發想的平臺與機會。 2. 辦理學校與社區及非營利組織服務學習交流座談並推動青年參與志工計畫： (1)106 學年度本市共計 6 所國小(九德國小、建功國小、仁美國小、葫蘆墩國小、南陽國小及清水國小)申辦教育部國民及學前教育署補助國民中小學服務學習計畫並獲得補助，前揭學校透過服務學習計畫，將學生帶入社區擔任志工、服務弱勢等。方式如右：擔任社區環保志工，維護環境並宣傳環保概念；擔任美術館導覽志工及校園古蹟解說志工，為民眾及訪客解說作品等。 (2)106 年 3 月 12 日本市童軍會於中正露營區辦理植樹活動，動員所屬各級學校學生共計 340 人擔任志工，並核予參與學生服務學習時數。 (3) 106 年 12 月 16 日於雙十國中辦理「106 年童軍教育志工特殊訓練」，培訓本市高中及國中學生對志工的認識與瞭解，透過童軍教育資深志工分享，傳承志願服務經驗及交流情誼凝聚共識，全市高國中學學生計 120 人參與。 3. 青年事務審議會於 106 年 2 月 6-10 日、8 月 8-9 日及 8 月 21-25 日由市長與各局處首長及青年代表互動交流及詢答活動。經由第 1 屆及第 2 屆第 1 次會議所提之市政建言合計 205 項，經各機關列為參採者達 75%以上；另於第 2 屆第 1 次會議通過之決議案，共 9 項，經分派相關機關共 13 案，經各機關研處後，參採者達 69%，顯見市府對青年代表建言之重視。
11-02 ◆建平臺	經濟發展局	1. 106 年每季召開一次經濟發展諮詢委員會，共 4 次會議，分別針對「智慧城市、本府與商業發展研究院合作未來規劃、綠能與離岸風力、臺中市運動產業發展

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
成立以市長為召集人的臺中市產業發展推動會報，並設置青年創業分組，加入有豐富創業經驗的青年委員，成立跨局處單一窗口，並以「先選秀，再完整提案」的概念，簡化小型企業創新研發計畫等地方政府補助計畫，讓青年一起參與建設大臺中。		政策及方向、2019 臺中東亞青年運動會及臺中 ACG 及影視產業推動與扶植」等議題與各工商業廠商進行討論交流。 2. 106 年度地方型 SBIR 計畫，共申請收件 127 件，補件後計 117 件進入第一階段書面審查，並於 106 年 7 月辦理第二階段技術簡報審查，共補助 47 家廠商，補助經費計 3,611 萬 4,000 元。
11-03 ◆聚資源-青創銀行 籌設臺中市產業發展基金，以都市計畫變更回饋金及編列公務預算為主財源，配合爭取國發基金盈餘來籌設，基金規模成立初期，設定在新臺幣三至五億元，成立青創銀行，辦理比市場信用貸款利息更低的優惠青年創業貸款等方式，來減輕青年創業者的負擔；資金來源為市府之預算撥補，以及民間捐款；每年並將視基金運作狀況，做適當補充，並設置跨局處單一窗口，簡化青年創業申請流程。	經濟發展局	1. 「臺中市產業發展自治條例」已於 105 年 4 月 25 日發布公告。 2. 「臺中市產業發展基金收支保管及運用辦法」已於 105 年 4 月 28 日發布公告。
11-04 ◆青創銀行的創業協助	經濟發展局	青年創業貸款為創新創意者最高核貸額度為新臺幣 300 萬元，至 106 年底累計已協助 117 家廠商取得營運所需之資金，融資金額為 1 億 2,330 萬元。

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
1. 一般的微型創業，占基金運作 80 % 的規模，符合資格的年輕人要創業，皆可申貸。個案貸款上限為新臺幣一百萬元，申貸將不以擔保品為核准的要件，利息與還款年限，也將更為優惠，但須接受市府所安排的專業審查、追蹤及輔導，專業人力，將由志工銀行來系統性支援。 2. 獎勵有創新取向的創業，占基金運作 20% 的規模，特別是具有發揮國際亮點潛力與在地特色的創業為優先，個案獎勵上限金額為新臺幣三百萬元。		
11-05 ◆健體系 持續爭取工研院、資策會等在本市設置分支機構，合作建立特色化的育成機構。	經濟發展局	1. 媒合經濟部與工研院，已於 106 年 8 月 31 日在臺中精密機械園區打造「智慧製造試煉場域」，促成工研院智慧機械科技中心進駐營運。 2. 已成立全球智慧機械發展中心，將法人、學校、政府、研究單位及廠商鏈結起來，目前旗下已成立「智慧機械大學聯盟」及「智慧製造試營運場域」，預計 107 年度設置「智慧製造創新學院」及「智慧製造服務團」。 3. 為帶動中臺灣商業服務業的產業升級，積極爭取財團法人商業發展研究院設立分支機構，於 106 年 11 月 30 日於臺中市地政大樓 8 樓成立「財團法人商業發展研究院中部院區籌備處」。
11-06 ◆選新星 評選在地青年創業家，協助其接軌亞太主要城市之創業網絡與資源。如爭	經濟發展局	共有 85 組團隊報名參加，經過兩輪遴選，於 106 年 9 月 7 日決賽選出創意組與實踐組分別選出前三名及佳作三名，並協助介接得獎團隊參與臺北電腦公會培訓，於 106 年 12 月 6-9 日代表臺灣前往孟加拉參加第 17 屆亞太資通訊科技聯盟大賽 (APICTA Awards)。

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
取中央舉辦的「Ideas Show」(網路創意展)等競賽到本市舉辦，結合城市外交推動策略，協助青年創業團隊接軌亞太主要城市之創業網絡與資源。		
11-06 ◆選新星 評選在地青年創業家，協助其接軌亞太主要城市之創業網絡與資源。如爭取中央舉辦的「Ideas Show」(網路創意展)等競賽到本市舉辦，結合城市外交推動策略，協助青年創業團隊接軌亞太主要城市之創業網絡與資源。	勞工局	1. 為持續提升本市青年創業能量，已結合經濟發展局創業培力資源，例如：106 年 8 月起於審計新村摘星創業基地辦理 10 場創業聚會，各場次安排不同主題對談進行分享與交流，協助創業青年接軌創業網絡與資源。 2. 106 年 11 月 29 日辦理「2017 亞太地區就業促進政策交流研討會」，邀請德國 Zollhof 科技孵化器執行長及法國巴黎市政府創新和創意產業事務局局長等國外貴賓與會分別針對 Zollhof 青創育成經驗及法國政府促進青年創業方案進行分享。 3. 106 年 11 月 30 日安排前開貴賓與 18 位摘星青年辦理圓桌會議，透過分組討論，安排貴賓分享創業成果經驗，並就文創產業及社會創新產業之進行意見交流及個案分析指導。 4. 接續於 106 年 12 月 1 日上午安排國外貴賓與本市 30 個非政府組織、社會創新實驗基地平臺及本府代表進行交流分享，商討如何培力非營利組織解決社會問題等議題；同日下午至本市摘星計畫審計新村及光復新村創業基地參訪，透過多樣化的互動模式，提升青年創業視野，並作為本市推動青創政策參考。
11-07 ◆佈群眾 結合中區再生政策，活化空間並長期促進社群間交流，打造沒有圍牆的青年築夢園區與共宅園區，同時引導在地中堅企業與大型企業的公益性資	經濟發展局	1. 為活化中區，推動「106 年度中區空屋媒合計畫」，業於 106 年 10 月 24 日於中區大誠街 114 號辦理空屋活化服務據點成立記者會，11 月 29 日於繼光工務所辦理空屋媒合說明會，邀請當地里長、所有權人及有興趣進駐商家或青創業者參與記者會及說明會，讓供需現況及相關資訊透明化。 2. 另廣邀屋主簽媒合同意授權書，目前已有 15 個物件，且成功媒合 5 間店面，而空屋需求者，委託業者業別多樣，有飲料業者、美容美髮業者、小吃業者、VR

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
源，促進平臺交流來進行輔導。		體驗館業者及青創業者，媒合作業積極進行中。
11-07 ◆佈群眾 結合中區再生政策，活化空間並長期促進社群間交流，打造沒有圍牆的青年築夢園區與共宅園區，同時引導在地中堅企業與大型企業的公益性資源，促進平臺交流來進行輔導。	都市發展局	配合市府創業資源及承商營運計畫協助創業。
11-08 ◆廣設農民大學堂 輔導從事農業安全生產並鼓勵青年農民加入，並給予投入農業生產補助，效法德國的師徒制模式，每位年輕人投身農業工作，提供半年的受訓及津貼。	農業局	1. 農民大學堂 106 年度共辦理 12 場次(每月 1 場次)，參加人數計 4,127 人次。 2. 107 年度擬依例，每月辦理農民大學堂 1 場次，計 12 場次。
12-01 ◆訂定「臺中客家日」 於全國客家日在臺中公共空間都出現客家文創與表演。市府平日展演活動亦一定比例客家文化活動。	客家事務委員會	1. 於 106 年 2 月 16、18、19 日偕同和平、豐原、東勢、石岡、新社、西屯、北屯、大里、清水、潭子、后里及東區等 12 區辦理全國客家日活動，較於以往，擴大活動辦理區域，吸引當地民眾踴躍參與客家活動，進而了解與認同客家文化。 2. 「臺中市 106 年全國客家日」活動總計參與人次約 6,570 人，創造商機產值總數為 1,16 萬元。 3. 為落實客家基本法，彰顯客家族群對臺灣多元文化之貢獻，以「減碳環保 客庄樂活」為主軸，請本市學校合辦慶祝活動。 4. 106 年本市各區均有學校申辦客家週活動，活動琳瑯滿目，包括利用學生朝會時間介紹女媧補天天穿日的民俗由來、教授客家俗諺及客語歌謠教唱；此外，規劃一系列 DIY 活動，如環保手工皂製作，提倡勤儉愛地球的環保觀念、體驗客

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
		庄古早味的擂茶及讓學生妝點校園及設計「油桐花卡片」，傳達客家美學。
12-02 ◆移動的客家文化博物館 整建四年四條街成為「移動的客家文化博物館」：每年一條老街，以至少一億的預算整理，促進客庄觀光產業：「建造客家故事館」，將客家建築、文物、食品、視覺、音樂、節慶等展現於此。	客家事務委員會	1. 已完成東勢街區、后里墩仔腳街區、大甲孟春客庄聚落至日南驛站生活街區等三個規劃案。 2. 後續配合中央「臺三線市鎮街區及立面改造計畫」推動東勢大茅埔街區、豐原翁社街區、新社中和街區及石岡萬安街區等街區規劃案，預定完成七個街區規劃案，帶動各街區產業經濟發展。 3. 「四年四條街-客家老街整建案」目前已投入經費約 1 億 2,623 萬元。 4. 建造客家故事館：規劃將「東勢公學校宿舍」歷史建築整建為客家故事館，已獲得中央客委會於 105 年 7 月核定補助 4,097 萬元經費，本府自籌款 1,156 萬元，合計 5,253 萬元辦理「臺中市東勢區歷史建築-原東勢公學校宿舍修復工程案」，工程已於 106 年 5 月 15 日開工，預計 107 年 12 月底竣工。
12-03 ◆推動「大甲溪客家文化祭」 推動「客家真水」系列活動，如白冷圳文化季、鯉魚伯公節等系列文化祭典活動，並將魯班巧聖先師祭典提升為全國性祭典，每年舉辦全國性的工藝比賽及嘉年華，塑造東勢為臺灣的工藝之都。	客家事務委員會	1. 臺中東勢鯉魚伯公文化祭：本會動支 80 萬元協助東勢區公所於 106 年 10 月 15 日在東勢鯉魚伯公廟及鯉魚伯公公園辦理「2017 臺中東勢鯉魚伯公文化祭」活動完竣，總計本案活動參與人次約 2,000 人，創造商機產值總數為 60 萬元。 2. 臺中巧聖仙師文化祭： (1)「2017 臺中巧聖仙師文化祭」活動獲中央客家委員會評選列入「客庄 12 大節慶」，補助活動經費 200 萬元並分別於 105 年 8 月 18 日、11 月 10 日、106 年 3 月 31 日召開籌備會議。 (2)各局(處、會)業於 106 年 4 月 18 日至 5 月 28 日辦理「2017 臺中巧聖仙師文化祭」各系列活動完竣，總計本案活動參與人次約 53,747 人，創造商機產值總數為 50,49 萬 3,800 元。
12-05 ◆客語示範幼兒園 在公立幼兒園推動母語教學，提升客語的受教環境，以作為各縣市標竿。	客家事務委員會	1. 106 年度客語示範幼兒園所共有 6 園 19 班，分別是東勢幼兒園 10 班、石岡幼兒園 3 班、新社幼兒園 3 班、豐原幼兒園朴子分班 1 班、石岡國小附幼 1 班及土牛國小附幼 1 班，其中新社幼兒園與豐原幼兒園、石岡國小附幼及土牛國小附幼為 106 年度新設園所。

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
		2. 106 年度挹注經費連同資本門共 75 萬 1,404 元，充實 6 校軟硬體設備，另外本案透過「106 年臺中市沉浸式教學計畫」向中央爭取經費，獲代收代付款 217 萬 2,109 元整，106 年度共執行 292 萬 3,513 元經費。
12-05 ◆客語示範幼兒園 在公立幼兒園推動母語教學，提升客語的受教環境，以作為各縣市標竿。	教育局	104 至 105 年度已有市立東勢、石岡、新社、豐原幼兒園等 4 所客語示範幼兒園掛牌成立；另石岡國小附幼、土牛國小附幼亦於 106 年 9 月 12 日掛牌成為第 5、6 所客語示範幼兒園。
12-06 ◆客家文化慶典 在海線及市區舉辦具有特色的客家文化慶典。	客家事務委員會	1. 為提升客家文化於本市海線與都會區之能見度，客委會於海線地區及市區舉辦客家文化慶典活動，如「2017 臺中市客家流行音樂巡演」(清水區、神岡區、北屯區、潭子區)、「Enjoy Hakka~客家童話音樂劇」(沙鹿區)等活動。 2. 106 年度海線與市區藝文活動吸引約 4,600 人參與。 3. 大肚區、梧棲區、大安區與北區將於 107 年度執行。
13-01 ◆中彰投區域聯合共治 上任後一個月要召開區域共治平臺的定期會議，以制度化方式逐項推動，包括交通、產業、文化觀光、河川、食安等問題上的整合。 具體施政 1. 以「中臺灣崛起」為共同發展願景。 2. 就任後一個月內啟動「中彰投區域治理平臺」。 3. 建構中彰食安平臺，區域聯防，共同守護食安。	農業局	2017 中臺灣農業博覽會由彰化縣政府主辦，本市配合設置「花現臺中館」一座，活動於 106 年 11 月 4 日開幕，並於 106 年 11 月 26 日辦理閉幕，圓滿落幕。

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
4. 整合中彰投的交通路網。(含捷運、鐵公路等之興建) 5. 針對跨中彰投河川，合作推動流域型整治計畫。 6. 促成臺中烏日副都心與彰化新都心的串連，打造烏溪兩岸雙子城。 7. 各以臺中霧峰和南投草屯，來連結中投藝文走廊。 8. 串聯中部三縣市自行車道、以帶動中部地區運動休閒活動。 9. 2019 第一屆東亞青年運動會在臺中市，部份項目研議在彰化縣舉辦，以擴大合作行銷。 10. 各自舉辦的重大活動，將特別優惠彼此的市民與縣民。 11. 針對觀光與農產品行銷，成立策略聯盟，繼續擴大並辦理中臺灣農業博覽會。 12. 以臺中元宵燈會，試行合作中臺灣整合行銷。 13. 烏溪興建烏嘴潭人工湖工程，中投共同規劃辦理親水遊憩設施。		
13-01 ◆中彰投區域聯合共治 上任後一個月要召開區域共治平臺	建設局	1. 「彰化市金馬東路跨烏溪橋梁案」由彰化縣政府主政辦理，彰化縣政府於 106 年 9 月 7 日重新函送免辦環評文件至環保署；交通局於 106 年 9 月 21 日函文彰縣府同意因捷運增加之費用原則採彰化縣 76%、臺中市 24%方式分攤；本案後續

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
的定期會議，以制度化方式逐項推動，包括交通、產業、文化觀光、河川、食安等問題上的整合。 具體施政 1. 以「中臺灣崛起」為共同發展願景。 2. 就任後一個月內啟動「中彰投區域治理平臺」。 3. 建構中彰食安平臺，區域聯防，共同守護食安。 4. 整合中彰投的交通路網。(含捷運、鐵公路等之興建) 5. 針對跨中彰投河川，合作推動流域型整治計畫。 6. 促成臺中烏日副都心與彰化新都心的串連，打造烏溪兩岸雙子城。 7. 各以臺中霧峰和南投草屯，來連結中投藝文走廊。 8. 串聯中部三縣市自行車道、以帶動中部地區運動休閒活動。 9. 2019 第一屆東亞青年運動會在臺中市，部份項目研議在彰化縣舉辦，以擴大合作行銷。 10. 各自舉辦的重大活動，將特別優惠彼此的市民與縣民。		將持續聯合爭取中央支持。 2. 「烏日地區溪尾大橋延伸至彰化芬園案」： (1)彰化縣政府 106 年 9 月 1 日來函通知交通部已同意將「國道三號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程延伸段」納入「生活圈道路交通系統建設計畫（公路系統）4 年（104-107）計畫」分項計畫書（第 6 次修正），本案計畫總經費 5 億 2,968 萬元（中央款 1 億 6,318 萬元，彰化縣政府自籌 3,582 萬元，臺中市政府建設局負擔 3 億 3,068 萬元），彰化縣政府於收到核定函後已著手配合編列預算。 (2)本案於 106 年 10 月 20 日奉核進入細部設計並辦理用地取得，本局於 106 年 10 月 25 日函請設計單位依研考會備查內容進行細設。 (3)已於 106 年 10 月 31 日辦理樁位點交，於 106 年 12 月 8 日辦理路線規劃地方說明會及用地取得第 1 次公聽會，已於 106 年 12 月 28 日辦理第 2 次公聽會。 (4)彰化縣轄區內之用地取得，業經彰縣府於 106 年 11 月 7 日辦理樁位點交，於 106 年 12 月 14 日辦理用地取得第 1 次公聽會。 3. 納入自行車道空間設計乙節，已於 105 年 4 月 8 日簽准納入溪尾大橋工程案變更設計施作。

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
11. 針對觀光與農產品行銷，成立策略聯盟，繼續擴大並辦理中臺灣農業博覽會。 12. 以臺中元宵燈會，試行合作中臺灣整合行銷。 13. 烏溪興建烏嘴潭人工湖工程，中投共同規劃辦理親水遊憩設施。		
13-01 ◆中彰投區域聯合共治 上任後一個月要召開區域共治平臺的定期會議，以制度化方式逐項推動，包括交通、產業、文化觀光、河川、食安等問題上的整合。 具體施政： 1. 以「中臺灣崛起」為共同發展願景。 2. 就任後一個月內啟動「中彰投區域治理平臺」。 3. 建構中彰食安平臺，區域聯防，共同守護食安。 4. 整合中彰投的交通路網。(含捷運、鐵公路等之興建) 5. 針對跨中彰投河川，合作推動流域型整治計畫。 6. 促成臺中烏日副都心與彰化新都	交通局	1. 有關「iBike」「臺中市公共自行車租賃系統建置及營運管理案」之規定： (1) 截至 106 年 12 月底止已完成 232 站公共自行車租賃站，提供 6,905 輛自行車，並持續辦理本市公共自行車租賃系統建置。 (2) 目前持續 iBike 擴點建站與營運管理工作，以原縣區優先規劃建置，加強於大雅、潭子、沙鹿、后里、外埔、東勢等地區設站，並由公共運輸場站、學校等熱點，以群組方式向外延伸佈點，強化服務範圍及密度，朝 107 年達成 300 處 iBike 租賃站的目標邁進。 2. 「捷運綠線延伸線」為「北屯-大坑」段及「烏日-彰化」段，已於 106 年 12 月 6 日依交通部 10 月 31 日書審意見修正報告書，並函報該部審議。其中「烏日-彰化」段已納入前瞻基礎建設計畫，並獲第一期(107 年)特別預算補助綜合規劃費。其中「烏日-彰化」段路線規劃自 G17 站沿臺鐵縱貫線向西延伸，並斜跨烏溪進入彰化縣境內，至中山金馬路口止，全線採高架佈設，預計設置四處車站。

市長政見內容	主辦 機關	106 年度執行情形(簡要說明)
心的串連，打造烏溪兩岸雙子城。 7. 各以臺中霧峰和南投草屯，來連結中投藝文走廊。 8. 串聯中部三縣市自行車道、以帶動中部地區運動休閒活動。 9. 2019 第一屆東亞青年運動會在臺中市，部份項目研議在彰化縣舉辦，以擴大合作行銷。 10. 各自舉辦的重大活動，將特別優惠彼此的市民與縣民。 11. 針對觀光與農產品行銷，成立策略聯盟，繼續擴大並辦理中臺灣農業博覽會。 12. 以臺中元宵燈會，試行合作中臺灣整合行銷。 13. 烏溪興建烏嘴潭人工湖工程，中投共同規劃辦理親水遊憩設施。		
13-01 ◆中彰投區域聯合共治 上任後一個月要召開區域共治平臺的定期會議，以制度化方式逐項推動，包括交通、產業、文化觀光、河川、食安等問題上的整合。 具體施政 1. 以「中臺灣崛起」為共同發展願	地政局	為配合用地取得業務，目前需地機關均無有涉及使用他級政府機關之公有建築物需要，目前無配合申辦撥用案件。

市長政見內容	主辦 機關	106 年度執行情形(簡要說明)
景。 2. 就任後一個月內啟動「中彰投區域治理平臺」。 3. 建構中彰食安平臺，區域聯防，共同守護食安。 4. 整合中彰投的交通路網。(含捷運、鐵公路等之興建) 5. 針對跨中彰投河川，合作推動流域型整治計畫。 6. 促成臺中烏日副都心與彰化新都心的串連，打造烏溪兩岸雙子城。 7. 各以臺中霧峰和南投草屯，來連結中投藝文走廊。 8. 串聯中部三縣市自行車道、以帶動中部地區運動休閒活動。 9. 2019 第一屆東亞青年運動會在臺中市，部份項目研議在彰化縣舉辦，以擴大合作行銷。 10. 各自舉辦的重大活動，將特別優惠彼此的市民與縣民。 11. 針對觀光與農產品行銷，成立策略聯盟，繼續擴大並辦理中臺灣農業博覽會。 12. 以臺中元宵燈會，試行合作中臺灣整合行銷。		

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
13. 烏溪興建烏嘴潭人工湖工程，中投共同規劃辦理親水遊憩設施。		
13-01 ◆中彰投區域聯合共治 上任後一個月要召開區域共治平臺的定期會議，以制度化方式逐項推動，包括交通、產業、文化觀光、河川、食安等問題上的整合。 具體施政 1. 以「中臺灣崛起」為共同發展願景。 2. 就任後一個月內啟動「中彰投區域治理平臺」。 3. 建構中彰食安平臺，區域聯防，共同守護食安。 4. 整合中彰投的交通路網。(含捷運、鐵公路等之興建) 5. 針對跨中彰投河川，合作推動流域型整治計畫。 6. 促成臺中烏日副都心與彰化新都心的串連，打造烏溪兩岸雙子城。 7. 各以臺中霧峰和南投草屯，來連結中投藝文走廊。 8. 串聯中部三縣市自行車道、以帶動	運動局	1. 東亞青奧競賽種類中，共有 2 個場館於南投、彰化舉辦，分別為：(1) 輕艇項目-南投日月伊達邵碼頭 (2) 室內 5 人制足球項目-彰化體育館。 2. 為確認競賽場地，於 106 年 7 月 28 日邀請東亞奧林匹克委員會協會(EAOC)各國委員赴日月潭伊達邵碼頭進行場地參訪。 3. 上述競賽場館規劃已於 106 年 11 月 14 日於東亞青運籌委會第七次會議提案通過。 4. 志工招募預計於 107 年 8 月開始辦理，將以中彰投地區志工人員為主要招募對象。

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
中部地區運動休閒活動。 9. 2019 第一屆東亞青年運動會在臺中市，部份項目研議在彰化縣舉辦，以擴大合作行銷。 10. 各自舉辦的重大活動，將特別優惠彼此的市民與縣民。 11. 針對觀光與農產品行銷，成立策略聯盟，繼續擴大並辦理中臺灣農業博覽會。 12. 以臺中元宵燈會，試行合作中臺灣整合行銷。 13. 烏溪興建烏嘴潭人工湖工程，中投共同規劃辦理親水遊憩設施。		
13-01 ◆中彰投區域聯合共治 上任後一個月要召開區域共治平臺的定期會議，以制度化方式逐項推動，包括交通、產業、文化觀光、河川、食安等問題上的整合。 具體施政 1. 以「中臺灣崛起」為共同發展願景。 2. 就任後一個月內啟動「中彰投區域治理平臺」。 3. 建構中彰食安平臺，區域聯防，共	衛生局	1. 已建立「本市檢、警、調、府食安緊急通報窗口」及「本市化工原料及毒性化學物質流入食品快速通報機制」，並將賡續依時事、環境檢討與更新。 2. 稽查人員教育練及個案討論會共計 23 場次。 3. 由國立中興大學轉移非常規檢驗技術至檢驗組，業已完成農藥檢液非目標物篩查共 562 件。

市長政見內容	主辦 機關	106 年度執行情形(簡要說明)
同守護食安。 4. 整合中彰投的交通路網。(含捷運、鐵公路等之興建) 5. 針對跨中彰投河川，合作推動流域型整治計畫。 6. 促成臺中烏日副都心與彰化新都心的串連，打造烏溪兩岸雙子城。 7. 各以臺中霧峰和南投草屯，來連結中投藝文走廊。 8. 串聯中部三縣市自行車道、以帶動中部地區運動休閒活動。 9. 2019 第一屆東亞青年運動會在臺中市，部份項目研議在彰化縣舉辦，以擴大合作行銷。 10. 各自舉辦的重大活動，將特別優惠彼此的市民與縣民。 11. 針對觀光與農產品行銷，成立策略聯盟，繼續擴大並辦理中臺灣農業博覽會。 12. 以臺中元宵燈會，試行合作中臺灣整合行銷。 13. 烏溪興建烏嘴潭人工湖工程，中投共同規劃辦理親水遊憩設施。		
13-01 ◆中彰投區域聯合共治	文化局	1. 於 106 年 6 月 4 日及 10 日辦理「四縣市傑出演藝團隊聯合匯演」，四縣市演藝團隊分別登臺演出。

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
上任後一個月要召開區域共治平臺的定期會議，以制度化方式逐項推動，包括交通、產業、文化觀光、河川、食安等問題上的整合。 具體施政 1. 以「中臺灣崛起」為共同發展願景。 2. 就任後一個月內啟動「中彰投區域治理平臺」。 3. 建構中彰食安平臺，區域聯防，共同守護食安。 4. 整合中彰投的交通路網。(含捷運、鐵公路等之興建) 5. 針對跨中彰投河川，合作推動流域型整治計畫。 6. 促成臺中烏日副都心與彰化新都心的串連，打造烏溪兩岸雙子城。 7. 各以臺中霧峰和南投草屯，來連結中投藝文走廊。 8. 串聯中部三縣市自行車道、以帶動中部地區運動休閒活動。 9. 2019 第一屆東亞青年運動會在臺中市，部份項目研議在彰化縣舉辦，以擴大合作行銷。 10. 各自舉辦的重大活動，將特別優		2. 為整合中、彰、投、苗設計及創意資源，呈現中臺灣豐沛的產業產業資，協議共同辦理「2018 臺灣設計展－中彰投苗館」，以展會整合提升中灣產業創意發展及原方特色文化。

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
惠彼此的市民與縣民。 11. 針對觀光與農產品行銷，成立策略聯盟，繼續擴大並辦理中臺灣農業博覽會。 12. 以臺中元宵燈會，試行合作中臺灣整合行銷。 13. 烏溪興建烏嘴潭人工湖工程，中投共同規劃辦理親水遊憩設施。		
13-01 ◆中彰投區域聯合共治 上任後一個月要召開區域共治平臺的定期會議，以制度化方式逐項推動，包括交通、產業、文化觀光、河川、食安等問題上的整合。 具體施政 1. 以「中臺灣崛起」為共同發展願景。 2. 就任後一個月內啟動「中彰投區域治理平臺」。 3. 建構中彰食安平臺，區域聯防，共同守護食安。 4. 整合中彰投的交通路網。(含捷運、鐵公路等之興建) 5. 針對跨中彰投河川，合作推動流域型整治計畫。	環境保護局	106 年執行完成和平、新社、太平及霧峰區之列管水污染源稽查管制作業計 183 家次。

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
6. 促成臺中烏日副都心與彰化新都心的串連，打造烏溪兩岸雙子城。 7. 各以臺中霧峰和南投草屯，來連結中投藝文走廊。 8. 串聯中部三縣市自行車道、以帶動中部地區運動休閒活動。 9. 2019 第一屆東亞青年運動會在臺中市，部份項目研議在彰化縣舉辦，以擴大合作行銷。 10. 各自舉辦的重大活動，將特別優惠彼此的市民與縣民。 11. 針對觀光與農產品行銷，成立策略聯盟，繼續擴大並辦理中臺灣農業博覽會。 12. 以臺中元宵燈會，試行合作中臺灣整合行銷。 13. 烏溪興建烏嘴潭人工湖工程，中投共同規劃辦理親水遊憩設施。		
13-01 ◆中彰投區域聯合共治 上任後一個月要召開區域共治平臺的定期會議，以制度化方式逐項推動，包括交通、產業、文化觀光、河川、食安等問題上的整合。	觀光旅遊局	1. 已完成山線苗栗至南投段自行車道建置工程。 2. 持續行銷中彰投觀光主題或節慶活動： (1) 106 年 2 月 11 日至 19 日交通部觀光局與雲林縣政府於雲林共同舉辦「2017 年臺灣燈會」之際，於臺灣燈會友好城市燈區設置「2018 臺中世界花博主題燈區」，提早為花博暖身，亦落實中部跨域治理政策理念。 (2) 106 年 6 月 9 日參加「ATTA 臺中國際旅展」假大臺中國際會展中心聯合中彰

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
具體施政 1. 以「中臺灣崛起」為共同發展願景。 2. 就任後一個月內啟動「中彰投區域治理平臺」。 3. 建構中彰食安平臺，區域聯防，共同守護食安。 4. 整合中彰投的交通路網。(含捷運、鐵公路等之興建) 5. 針對跨中彰投河川，合作推動流域型整治計畫。 6. 促成臺中烏日副都心與彰化新都心的串連，打造烏溪兩岸雙子城。 7. 各以臺中霧峰和南投草屯，來連結中投藝文走廊。 8. 串聯中部三縣市自行車道、以帶動中部地區運動休閒活動。 9. 2019 第一屆東亞青年運動會在臺中市，部份項目研議在彰化縣舉辦，以擴大合作行銷。 10. 各自舉辦的重大活動，將特別優惠彼此的市民與縣民。 11. 針對觀光與農產品行銷，成立策略聯盟，繼續擴大並辦理中臺灣農業博覽會。		苗三縣市與本市旅行社、遊樂業、特色民宿、伴手禮等業者共同行銷推廣本市觀光產業。 (3) 106 年 6 月 13 日本局率本市觀光飯店、農會、民宿、溫泉及遊樂園等業者參加香港國際旅展設置「臺中館」，與中彰投聯合行銷中臺灣，辦理 12 場宣傳活動，積極行銷 2018 花博並推動「中進中出」政策，希望港澳遊客利用「臺中-香港」班機到臺中遊花博順遊中臺灣。 (4) 參加 8 月新加坡、9 月馬來西亞及日本等海外旅展與中臺灣縣市合作聯合行銷，共推介中臺灣觀光。 3. 中臺灣觀光推動委員會七縣市攜手整合中部觀光資源共同向外推展，並啟動「中進中出」國際入境旅遊模式，將境外旅客由雙港引入，以臺中為核心，分流至中臺灣 7 縣市，讓中臺灣觀光與國際接軌。相關成果如下： (1) 106 年 2 月 9 日日本大分縣中津市簽署「促進自行車旅遊及觀光友好交流協定」。 (2) 106 年 2 月 13 日本市國際觀光發展協會與越南胡志明市旅遊協會簽訂「觀光友好合作備忘錄」。 (3) 106 年 3 月 10 日中臺灣觀光推動委員會與日本七縣市組成的九州觀光推進機構簽訂「友好交流協定」。 (4) 106 年 4 月 6 日促成臺中國際機場與日本名古屋中部國際機場締結為姊妹機場。 (5) 106 年 7 月 18 日與泰國旅遊協會(TTAA)簽署觀光友好交流合作備忘錄。 (6) 106 年 7 月 19 日與泰國觀光協會(ATTA)簽署觀光友好交流合作備忘錄。 (7) 106 年 8 月 23 日促成臺中市旅行商業同業公會與韓國最大旅行行社 Hana Tour 簽署觀光友好合作備忘錄。 (8) 106 年 8 月 23 日促成臺中市旅行商業同業公會與韓國旅行業協會(KATA) 簽署觀光友好交流合作備忘錄。

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
12. 以臺中元宵燈會，試行合作中臺灣整合行銷。 13. 烏溪興建烏嘴潭人工湖工程，中投共同規劃辦理親水遊憩設施。		(9) 106 年 9 月 8 日與日本三大名泉之一的「下呂溫泉」、韓國「儒城溫泉」締結溫泉觀光交流合作協定書。 (10)106 年 10 月 23 日烏取縣觀光友好交流合作協定書。 (11)106 年 12 月 29 日與南臺灣觀光產業聯盟簽訂旅遊合作備忘錄。
13-01 ◆中彰投區域聯合共治 上任後一個月要召開區域共治平臺的定期會議，以制度化方式逐項推動，包括交通、產業、文化觀光、河川、食安等問題上的整合。 具體施政 1. 以「中臺灣崛起」為共同發展願景。 2. 就任後一個月內啟動「中彰投區域治理平臺」。 3. 建構中彰食安平臺，區域聯防，共同守護食安。 4. 整合中彰投的交通路網。(含捷運、鐵公路等之興建) 5. 針對跨中彰投河川，合作推動流域型整治計畫。 6. 促成臺中烏日副都心與彰化新都心的串連，打造烏溪兩岸雙子城。 7. 各以臺中霧峰和南投草屯，來連結中投藝文走廊。	都市發展局	辦理「臺中市區域計畫」「臺中市區域計畫」業經內政部部區域計畫委員會 106 年 7 月 20 日第 397 次會議審議通過，並於 12 月 7 日提至區委會第 401 次會議報告確認，全案已於 12 月 29 日經內政部備查。

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
8. 串聯中部三縣市自行車道、以帶動中部地區運動休閒活動。 9. 2019 第一屆東亞青年運動會在臺中市，部份項目研議在彰化縣舉辦，以擴大合作行銷。 10. 各自舉辦的重大活動，將特別優惠彼此的市民與縣民。 11. 針對觀光與農產品行銷，成立策略聯盟，繼續擴大並辦理中臺灣農業博覽會。 12. 以臺中元宵燈會，試行合作中臺灣整合行銷。 13. 烏溪興建烏嘴潭人工湖工程，中投共同規劃辦理親水遊憩設施。		
13-01 ◆中彰投區域聯合共治 上任後一個月要召開區域共治平臺的定期會議，以制度化方式逐項推動，包括交通、產業、文化觀光、河川、食安等問題上的整合。 具體施政 1. 以「中臺灣崛起」為共同發展願景。 2. 就任後一個月內啟動「中彰投區域治理平臺」。	水利局	1. 有關「烏溪興建烏嘴潭人工湖工程，中投共同規劃辦理案」案，「烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫」於 104 年 4 月 10 日奉行政院核定，本計畫總經費 199 億元，烏嘴潭人工湖工程已包含親水遊憩設施之規劃設置，預計 104 年至 112 年分階段推動，由經濟部水利署中區水資源局負責執行，目前辦理烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫—湖區工程、攔河堰及引水設施工程。 2. 湖區工程，目前已完成基本設計審查，依程序函報經濟部審查(國營會暫定 107 年 1 月 11 日召開審查會議)。 3. 攔河堰及引水設施工程，基本設計已依程序函報公共工程委員會審查核可，目前辦理細部設計作業中。

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
3. 建構中彰食安平臺，區域聯防，共同守護食安。 4. 整合中彰投的交通路網。(含捷運、鐵公路等之興建) 5. 針對跨中彰投河川，合作推動流域型整治計畫。 6. 促成臺中烏日副都心與彰化新都心的串連，打造烏溪兩岸雙子城。 7. 各以臺中霧峰和南投草屯，來連結中投藝文走廊。 8. 串聯中部三縣市自行車道、以帶動中部地區運動休閒活動。 9. 2019 第一屆東亞青年運動會在臺中市，部份項目研議在彰化縣舉辦，以擴大合作行銷。 10. 各自舉辦的重大活動，將特別優惠彼此的市民與縣民。 11. 針對觀光與農產品行銷，成立策略聯盟，繼續擴大並辦理中臺灣農業博覽會。 12. 以臺中元宵燈會，試行合作中臺灣整合行銷。 13. 烏溪興建烏嘴潭人工湖工程，中投共同規劃辦理親水遊憩設施。		
13-01	研究發展考	1. 「中彰投苗區域治理平臺」自 106 年起，首長會議調整為每年 2 次(經 106 年 3

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
◆中彰投區域聯合共治 上任後一個月要召開區域共治平臺的定期會議，以制度化方式逐項推動，包括交通、產業、文化觀光、河川、食安等問題上的整合。 具體施政 1. 以「中臺灣崛起」為共同發展願景。 2. 就任後一個月內啟動「中彰投區域治理平臺」。 3. 建構中彰食安平臺，區域聯防，共同守護食安。 4. 整合中彰投的交通路網。(含捷運、鐵公路等之興建) 5. 針對跨中彰投河川，合作推動流域型整治計畫。 6. 促成臺中烏日副都心與彰化新都心的串連，打造烏溪兩岸雙子城。 7. 各以臺中霧峰和南投草屯，來連結中投藝文走廊。 8. 串聯中部三縣市自行車道、以帶動中部地區運動休閒活動。 9. 2019 第一屆東亞青年運動會在臺中市，部份項目研議在彰化縣舉辦，以擴大合作行銷。	核委員會	月 20 日中彰投苗四縣市副首長會議決議通過)。 2. 106 年已召開 2 次首長會議(分別於 106 年 8 月 19 日、106 年 12 月 29 日召開完畢)，106 年 2 次會議共達成 50 項合作提案。 3. 中彰投苗區域治理平臺運作迄今，累計已達成 191 項合作提案。

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
10. 各自舉辦的重大活動，將特別優惠彼此的市民與縣民。 11. 針對觀光與農產品行銷，成立策略聯盟，繼續擴大並辦理中臺灣農業博覽會。 12. 以臺中元宵燈會，試行合作中臺灣整合行銷。 13. 烏溪興建烏嘴潭人工湖工程，中投共同規劃辦理親水遊憩設施。		
14-01 薪傳原住民族文化，行銷原住民特色產品，促進產業發展。	原住民族事務委員會	1. 106 年度規劃辦理-「106 年和平區自達線部落生態旅遊培力計畫」，參加本次導覽培力課程學員計 50 人，依規定上課時數(50 小時以上者)發給結業證書計 18 人，實際擔任導覽人員計 11 人。本計畫培力課程包括導覽增能課程、田野調查，並將田野調查成果彙集成「自達線資源在地教材手冊」及「部落資源輔導名冊」，另成立部落旅遊小組學習規劃遊程，及實際運作旅遊行程。本計畫之執行，不但讓部落居民實際參與運作遊程之進行，也藉由實地的田野調查，讓居民重新認識了解所居住的部落環境，體會了維護生態環境的重要性，同時也讓部落居民具備發展生態旅遊及能力，及永續發展部落生態旅遊事業，達到社區生態保育、文化保存及社區產業發展三贏的目標。計畫業於 106 年 11 月 30 日執行完竣，並於 12 月 13 日驗收結案。 2. 106 年 10 月 28 日於豐樂公園舉辦中彰投苗原住民文化暨產業聯合展售活動，攤商共計 40 攤，到訪約計 2,000 人次；另 106 年 11 月 6 日於苗栗南庄鄉舉辦中彰投苗四縣市產業交流互訪活動，參加計 22 人，發放研習時數每人 4 小時。 3. 為協助原住民勞動合作社及法人機構相關產業經營發展，藉以提升其產業發展能力，本府原民會辦理補助原住民勞動合作社及法人機構推展產業，補助購

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
		置營運財物等相關費用及水電、房租及通訊等費用。核定 52 家(公司行號及合作社)，撥款 72 萬 9,608 元。 4. 為落實與原住民的夥伴關係，積極致力推動周邊部落生態旅遊活動及帶動周邊部落發展、保護部落環境、增加部落的收入，規劃辦理「雪霸國家公園園區周邊原住民文化傳承研習計畫暨臺中市和平區原鄉部落導覽人員訓練計畫」，期望結合部落傳統文化及文化產業，作為傳統技藝的延續，透過實際製作的過程、教學 D I Y 以及導覽解說，加強族人的記憶並將其發揚至主流社會。 (1)辦理地點:和平區博愛里：松鶴、裡冷部落。和平區達觀里：桃山部落。和平區梨山里：松茂部落、梨山部落。 (2)課程時數:41 堂課，160 小時。 (3) 受訓人次:820 人次(含老師、助理)。 (4) 市集擺設:中科手作市集。 (5)計畫費用:99 萬元(含雪霸國家公園管理處合辦經費 49 萬 5,000 元)。 (6)配合文化局辦理 106 年臺中市政府文創聯合成果展，於國家歌劇院展示本次研習作品。
14-02 推動原住民族部落大學，帶動原住民終身學習。	原住民族事務委員會	1. 106 年度開課狀況： (1) 參與人數為共 1080 人(男 259 人，女 821 人)。 (2) 106 年度核准開設四大學程(原住民族文化探索學程、原住民職業產業學程、原住民社區(部落)營造學程、原住民社群實用學程)等計 73 門課。 2. 特色加值型計畫：依據原住民族委員會原住民族部落大學 106 年度特色加值型計畫補助原則，補助指標一：研發原住民族部落大學課程教材（限於原住民族傳統文化課程）計畫。 3. 其他： (1)辦理 106 年臺中市原住民族部落大學國內校際觀摩活動。 (2)辦理 106 年度臺中市原住民族部落大學日本北海道觀摩研習活動。

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
		(3)106 年度臺中市原住民族部落大學行銷策展暨咖啡館活動計畫。 (4)結業典禮活動於 106 年 12 月 1 日於新市政惠中樓 1 樓中庭結合靜態策展辦理。 (5)106 年 12 月 20 日辦理中央評鑑會議。
14-03 強化原住民族福利措施，提供安定幸福之生活條件。	原住民族事務委員會	1. 106 年度第一期(即 105 學年度第 2 學期)原住民幼兒托教補助，上半年度計受理 770 人，補助經費計 7,242,500 元，106 年度第二期(即 106 學年度第 1 學期)原住民幼兒托教補助，下半年度計受理 789 人，補助經費計 7,348,500 元；106 年度總計受理 1,559 人，補助經費計 14,591,000 元。 2. 原住民學生獎學金補助:106 年上半年度計 398 人申請，審核通過計 125 人，補助經費 25 萬元；下半年度計 86 人申請，審核通過計 84 人，補助經費計 168,000 元；總計補助 209 人，計補助新臺幣 41 萬 8,000 元。 3. 學生生活津貼補助:106 年上半年度計 57 人申請，符合計 49 人，不符合計 8 人，補助經費 201,000 元，下半年度符合計 43 人，不符合計 3 人，補助經費 185,000 元；總計補助 92 人，計補助新臺幣 38 萬 6,000 元。 4. 原住民中低收入(含低收入戶)子女課照顧補助:106 年上半年度計 48 人申請，補助經費計 28 萬 7,000 元；下半年度計 42 人申請，補助經費計 25 萬 2,000 元，總計補助 90 人，計補助新臺幣 53 萬 9,000 元整。 5. 106 年中低收入戶原住民住宅租金補助核撥：242 件，核定金額：557 萬 4,800 元整。
14-04 活絡原住民綜合服務中心功能。	原住民族事務委員會	1. 原民中心駐點藝術創作:正取 4 位藝術家，駐點時程 106 年 5 月 9 日起至 106 年 8 月 9 日止(第一梯次)及 106 年 8 月 10 日起至 11 月 10 日止(第二梯次)，駐點期間除創作外，藝術家並設置展覽區，提供民眾欣賞。另已完成駐點藝術家展區投射燈設置、駐點藝術家 DM 及看板文宣資料，看板放置原民中心、DM 分送本市立圖書館各分館，以利宣傳駐點藝術創作及行銷本市原住民藝術創作家，達到活化原民中心效益。 2. 原民中心策展活動：

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
		(1)106 年 5 月份辦理第一檔期，展覽主題「布農族小米祭文物」展，展期自 106 年 5 月 6 日至 106 年 7 月 31 日止。透過本中心展覽，在都會區呈現布農族傳統文化，建置在地部落之社會、歷史、文化等縮影工作。 (2)106 年 9 月 15 日至 10 月 31 日辦理第二檔期，展覽主題「賽夏族 (Say-Siyat) 文化」特展活動。 (3)原民中心一起 FUN 暑假!「2017 臺中市原住民綜合服務中心暑期營隊活動」：自 106 年 7 月 10 日至 8 月 18 日止，共六周各 40 人，優先提供本市原住民國小三年級以上至高中三年級學生，豐富暑期生活，總計報名學員計 231 位，其中具原住民身分學員計 47 位，約佔 20%。另為推廣主題課程營隊活動，106 年 6 月 6 日上午 10 時在市政大樓 1 樓中央區挑高川堂，辦理「臺中市原住民綜合服務中心暑期營隊活動」開幕記者會。 (4)106 年度添購原住民文化相關書籍，行銷本市原住民綜合服務中心及其提高圖書館使用率及添購恆溫防潮櫃，有助陳列之傳統服飾之收藏，健全典藏庫房功能。 (5)105 年度參觀人次約 26,548 人次，105 年度較 104 年度參觀人次成長 2.8%。106 年度參觀人次期望繼續成長。
14-05 促進原住民就業，保障原住民工作權。	原住民族事務委員會	1. 辦理職業訓練專班： (1)辦理照顧服務員訓練班，於 106 年 6 月 13 日結訓，共計 12 人完成訓練。 (2)辦理職業大客(貨)車訓練班，於 8 月 23 日完成結訓，共計 25 人完成訓練。 (3) 辦理美容技藝訓練班，於 106 年 7 月 30 日結案，共計 18 人完成訓練。 (4)辦理部落農產品加工暨網路行銷班計畫，於 106 年 8 月 28 日開訓，至 106 年 11 月 25 日結案，共計 20 人完成結訓。 (5)辦理 106 年度「原住民職業訓練－原鄉地區照顧服務員訓練班」參訓地點分別於雙崎部落文化健康站、松鶴部落文化健康站、松茂部落文化健康站等 4 間站，並統一於慈濟醫院完成結訓，共計 45 名學員。

市長政見內容	主辦機關	106 年度執行情形(簡要說明)
		(6) 第 2 次辦理職業大客(貨)車訓練班，業於 11 月 20 日結訓，完成受訓人數 25 人員。 2. 輔導就業：求職登記 490 人，轉介媒合成功記 252 人。
14-06 加強原住民保留地管理，維護居民生命財產安全。	原住民族事務委員會	1. 106 年度辦理權利回復案件 166 筆，面積 558445 平方公尺，並辦理 12 場原住民保留地土地權利審查委員會議。 2. 辦理意見交流說明會 8 場，參與人數 264 人；地政講習及研討辦理 1 場，參與人數 20 人。 3. 106 年度松茂遷建案辦理成果： (1) 「山崩與地滑地質敏感區基地地質調查及地質安全評估評估」成果報告於 106 年 8 月結案。 (2) 「都市計畫變更作業」經本府都市計畫委員會通過，業已提送至內政部進行最後審議階段。

貳、市政會議指示事項辦理情形

臺中市政府第 321 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 12 月 18 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
01	臺中市政府 1999 便民服務專線得到遠見服務業調查之三連霸殊榮，這是相當不容易的成績。我認為每一位話務人員都是市政府的代表、是市長的分身，因此，讓其運作得好，像人的眼睛與耳朵一樣耳聰目明，才能對市民做出最好的回應。遠見服務業大調查是透過神秘客拜訪、了解企業客服，一般而言，企業界對此較為重視，因為客服是企業了解問題、提早因應的重要管道，當客戶不抱怨時，也就代表顧客已找尋到下一個新的替代產品。政府單位亦是如此，以人民公僕為例，市長要連任、政黨要競爭輪替，同樣需要客戶-也就是人民的認同，政治人物存在的目的非僅是執政，而是得到肯定，贏得社會的尊敬，才有存在的價值。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
02	為了優化及穩定服務品質、降低流動率，我們自 105 年起領先全國，將話務人力改為市府自聘，並在今年 1 月成立話務管理組，專責管理 1999 話務中心，辦理迄今成效良好，離職率不但從 104 年的 6.57%下降至今年 1.8%，多項服務指標也均維持高標；此外，獲得民眾口頭讚許的案件，更從改為約聘僱之前的每月 120 件，提升到今年的每月 149 件，這也是我們為什麼能在「臺灣服務業奧斯卡獎」的競爭中，成為全國唯一連續 3 年得到首獎的公務機關。市府透過推動話務人員自聘，把中華電信派遣員工變成市府員工，有助去除本位主義、強化易位思考，除了是服務領導的實現，為了感謝第一線話務人員之辛	研究發展考核委員會 本府各機關	研究發展考核委員會： 依指示事項，擬針對本次調查期間(4~10 月份)已到職且目前仍在職的 74 位同仁以市長特支費簽辦獎勵案；本次獎勵案以 107 年預算支應，將於簽准後辦理獎勵發放事宜。 本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 321 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 12 月 18 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	勞，也請研考會獎勵話務人員，簽辦市長特支費發放獎金(提升至每位 2,000 元)，以展現、表達市府對他們長久以來辛勞之感謝。		
03	昨日反空汙、抗暖化遊行吸引引起各界注意，我也以一位公民、兩個孩子的父親與內人一同參與活動，盼能喚起更多人對空汙的重視。空汙造成市民的恐慌，市府感同深受，澈底解決是市府的責任，目前中央已開始重視中南部空汙問題，擬定「14+N 空氣汙染防制策略」，而經過市府 3 年來的努力，臺中的空汙問題正逐步緩解中。空汙是長期累積、各方汙染所造成的，政府的角色是面對問題、解決問題，但前提是要讓大家了解問題的原因，解決則要靠大家的幫忙，也因此我們成立空汙減量小組，制定 86 項減量措施，其中 19 項更是全國首創；此外，我們並公告全國最嚴格的「臺中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」，讓臺中的空氣越來越好，市府接連的積極作為也得到外界如葉光芄醫師、莊秉潔教授等之肯定。造成空汙的來源中，臺中火力發電廠約占本市空汙比重 9%，其他的企業及工廠，則約占了 38%，也因此我們積極要求企業將鍋爐轉換燃料為天然氣，目前此政策也初具成效，中央看見臺中的改變也跟進推動至全國；目前針對鍋爐的政策，我們採取管制與補助雙管齊下，棍子與胡蘿蔔並行，原先的管制是針對 2 噸以上的鍋爐，現在則擴及到 2 噸以下鍋爐也進行管制，補助方面則無上限，同時更要求前 50 大固定汙染源強制採用「最佳可行控制技術」(BACT)，相信明年底臺中的空汙將可大大改善。此	環境保護局 新聞局 本府各機關	環境保護局： 空氣汙染防制議題受國人關注，而空品治理也需區域性合作，本案已於 12 月 20 日晚間 6 時，邀請七縣市(臺中市、彰化縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣及嘉義縣市)，討論大中部地區空品治理需中央協助事項，並提出四大項共同聲明由七縣市首長共同簽署，包含「加速綠能發電」、「訂定全國鍋爐加嚴排放標準並全面補助」、「增加空汙基金地方分配比例」、「捷運延伸中臺灣、公車營運補助全面加碼」等訴求，藉由市長前往行政院參與院會時提出，盼中央能予以支持，改善中臺灣空汙問題。 新聞局： 一、本局已於 12 月 21 日發布「林市長代表中部七縣市表達空汙治理聲明 行政院長肯定有助中央政策推動」、12 月 20 日發布「中彰投苗雲嘉嘉 7 縣市空汙治理四聲明 由林市長代表向中央發聲」、12 月 18 日發布「區域聯合治理抗空汙 林市長邀七縣市首長向中央發聲」等相關新聞稿，並獲各媒體報導。 二、本局於 12 月 20 日七縣市首長會議時，協助邀請媒體記者採訪，並負責接待。 三、持續透過市府官方 LINE、跑馬燈、新聞稿，發布臺中市空

臺中市政府第 321 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 12 月 18 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	外，在市府持續不斷努力下，今年的紫爆天數從過去的 78 天、降到 69 天、再降到目前為止 20 天左右，今年 10 月份甚至沒有一天是紫爆日，除了請環保局與新聞局告訴大家正確的資訊，讓社會大眾共同關切空汙問題，針對少數批評者一直沿用舊資料攻擊市府，也請適時澄清。日前我也曾跟賴院長反映，盼能解決空汙問題，加上目前正值中央修正空汙法，重新分配空汙基金的關鍵時刻，正是區域聯合治理上場的時機，因此，近日本人將邀集苗栗縣、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣等縣市長，一同研商中部七縣市針對空汙防制的一致主張，未來，我也會利用出席行政院會的機會代表發言，向中央爭取地方需求，也請相關局處積極研議辦理。		氣品質狀況，嗣後亦將持續發布。 本府各機關： 遵照辦理。
04	一、捷運綠線列車提前交車，臺中正式成為捷運城市：18 列綠線電聯車已於 11 月提前交車，未來捷運綠線通車後，預計搭乘大眾運輸的人口會由目前的 1 成倍增至 2 成以上，提升環境品質、交通安全，同時紓緩塞車問題，可說是一舉多得，也請交通局未來更加積極爭取軌道運輸之補助，讓臺中成為名符其實之軌道城市。另外，為配合捷運綠線 109 年啟用提供轉乘優惠，市府也不排除將公車免費提高到 20 公里，讓大眾運輸變成對抗空汙的靈丹妙藥。 二、舊山線復駛、大車站計畫獲中央支持：除了捷運綠線的好消息，上星期三(12 月 13 日)交通部賀陳部長來臺中視察，針對大車站計畫現場允諾將補助 12 億元，打造轉運中心、立體停車場及空橋系統，讓火車站成為臺中未來重要交通	交通局 本府各機關	交通局： 一、捷運綠線 18 列電聯車已於 11 月提前交車，未來捷運綠線通車後，預計搭乘大眾運輸的人口會由目前的 1 成倍增至 2 成以上，不但可提升環境品質及交通安全，同時可紓緩臺中塞車問題。 二、為讓臺中成為名符其實之軌道城市，本局於 106 年成功爭取獲行政院列「前瞻基礎建設計畫」補助項目，其中第一期特別預算編列補助本市 107 年軌道建設經費達 3 億 2,992 萬，包含山手線下環成功到追分雙軌化工程、後續綜合規劃、捷運藍線綜合規劃與捷運綠線延伸彰化綜合規劃等費用，未來將持續爭取軌道相關補助。 三、另有關提高公車免費里程一案，未來本市公共運輸將以軌

臺中市政府第 321 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 12 月 18 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	樞紐。 三、中央公園第 1 標工程完工，太陽能年發電量 188 萬度：水湳智慧城的中央公園利用南北兩端的停車場空間，建置 1 萬平方公尺的太陽能板，預估每年將可發電 188 萬多度，將能成功減少碳排放量、降低能源消耗。 四、道路平坦度連續兩年獲內政部評比全國第一：路平是我們邁向宜居城市的重要關鍵，市府於去年及今年連續兩年榮獲「市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評」直轄市道路平坦度第一名，獲得中央高度肯定。在面對路平、空汙等諸多議題上，我們不僅由上而下制定政策，在執行面上遇到的各種問題，更能積極即時反應，快速滿足民眾需求。		道為骨幹，配合捷運、鐵道山手線等軌道運輸調整公車路線，10 公里免費公車政策亦將配合捷運綠線通車時程調整，本府已著手規劃轉乘優惠措施，並爭取中央經費支持，關於未來 10 公里免費政策可能調整方向，相關執行細節及經費均在規劃中。 四、「舊山線復駛計畫」全長 15.9 公里，朝鐵道復駛、鐵馬先行方向推動，短期規劃后里區舊山線週邊自行車路線，推廣在地旅遊，而中長期則持續推動后里舊山線復駛計畫，總經費為 34.43 億元，完成後每年可創造 40 多億元觀光產值，將成為臺灣最具鐵道文化價值的觀光路線，目前已依交通部書審意見完成修正報告書，並在 12 月 5 日報部審查，並於 12 月 13 日交通部視察時獲部長支持，後續則配合中央依計畫書審查程序辦理，期望經中央核定後能帶動后里地區觀光發展。 五、有關擴充停車轉運機能，提供汽機車停車空間，收納目前於中區容納量不足的停車需求，把道路還給人行及車行，創造更佳之都市環境、產業活動、都市意象及建築景觀風貌，進而帶動大車站及周邊地區整體發展。 六、本府停車場興建除加強停車轉乘功能，並將力行停車場內部兼顧停車設施無障礙及性別友善化、智慧建築綠能化、停車管理設備智慧化等，使用智慧管理措施，如電子票證多卡通進出、使用「臺中交通網」App，提供停車場即時停車資訊，充分發揮整體區域停車空間，進而提升區域交

臺中市政府第 321 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 12 月 18 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			通服務品質。 本府各機關： 遵照辦理。
05	今天很榮幸邀請到中友百貨張光貝執行董事以及中國醫藥大學附設醫院周德陽院長擔任我們的嘉賓。張執行董事是張副市長的哥哥，在中臺灣百貨業界赫赫有名；周德陽院長則是神經外科的大家長，對於任何神經外科手術都十分專精，更曾被推薦為百大名醫。其中周德陽院長提到，服務不僅是軟硬體，最重要的在「心」，醫院致力升級服務，讓人人都是最佳友善大使，用「心」貼近民眾需求，也深信有幸福的員工才會有幸福的服務，因此把員工當成一家人，讓他們先有幸福的感覺，進而發自內心提供良好的服務品質。另外，張光貝執行董事更在會中分享以下中友百貨的領導服務理念與作法，也請各位參考： 一、市府 1999 團隊連續三年奪得第 1 名很不容易，中友百貨則是今年是第 1 次奪得第 1 名之佳績。中友百貨公司開幕時，我們就相當重視服務的品質，因為臺灣百貨是專櫃式經營，中友擁有近 1,500 位第一線人員，來自於近 600 家廠商的企業文化，因此服務的穩定度較難掌握，但百貨的經營，服務是最關鍵因素，理由有三；第一，服務品質是企業差異化之關鍵。第二，顧客抱怨速度是很快的，長期而言對百貨公司形象影響甚鉅。第三，鼓勵主顧客來店消	本府各機關 各區公所	本府各機關： 遵照辦理。 各區公所： 遵照辦理。

臺中市政府第 321 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 12 月 18 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	費比培養新顧客成本來得低，也因此服務好主顧客至為關鍵。 二、百貨服務業的特性，第一，無法功過相抵，也就是 10 次好表現遠比不上 1 次不好之表現。第二，服務是感受性而非形式性，90 度鞠躬比不上一抹親切的微笑，也因此我們認為，內在服務文化建構很重要。第三是整體性而非局部性，儘管第一線人員服務好，倘若清潔、宅配人員服務不周，則整體將容易受到影響，因此全員公關、行銷服務非常重要。第四，服務是長期性而非短期性，服務品質的建立是企業長久經營之主因。 三、分享我們的部分做法，把服務理念簡化為明確之宣言，例如讓員工理解服務是從心做起，微笑也是一種功德等諸如此類融入工作中。此外，我們的專櫃每天都要寫營業日誌以及心得，每天開門營業前各樓層的晨會，也會練習鞠躬、五大用語等，澈底落實內化於心。另外，我們也把考績與服務績效結合在一起，並實施定期教育訓練二路並進，讓同仁重視提供高品質服務。 四、在規章制度中，我們首先成立顧客服務處，除了處理客訴，也站在顧客角度審視百貨公司經營是否適當。第二，公司總務課、行政課、警衛課、商管設備課等，推薦一位服務委員，專責檢視單位的服務是否依照 SOP 處理。第三，我們有服務檢核系統，當公司接受到客訴時，首先追蹤顧客，後續則追蹤廠商作為，並再追蹤顧客是否會再來電，		

臺中市政府第 321 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 12 月 18 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	此外，犯錯的專櫃同仁也會進行教育訓練。第四，我們會直接以一封信函給母公司經理，完整建構此一評核系統。最後，中友百貨本身也有成立神秘客，藉此自我檢核、提升服務品質。 五、另外，我們也不斷吸取其他企業經驗作參考，讓服務形態不斷進化，例如我們會為冬天戶外排隊的顧客，提供薑茶等貼心服務。此次很榮幸得到第一名的佳績，對中友百貨而言是相當大的鼓勵。最後，今年也很難得，臺中有三大不同服務類別得到第一名，可謂空前絕後，因此我們會透過 40 萬中友家族卡的顧客，一併宣揚臺中的好，我們也更期待讓更多人知道臺中擁有如此好品質的企業，讓臺中成為市長所言的友善、宜居城市。		
06	服務最重要是因應環境變遷而改善、提升，尤其在民主化、資訊發達的時代下，政府治理的邏輯更要與時俱進，面對複雜、多元又快速的資訊，要能由下而上、由外而內的傳遞，才能有效發揮治理能量。話務人員可說是市府的雷達，因此各局處要提供第一線話務人員最大的支援，以有效解決民眾的問題，對於市府 1999 便民專線今年再度拿下首獎，我給予高度肯定。此外，我認為成功企業的經驗是非常有價值的，公部門應加以學習、參考，而市府的話務人員甚至可以是趨動組織變革的元素，是可以改變市府人員的偉大力量，因為便民專線處理的是「人」的問題，人滿意了，就是最好的宣傳，「沒有最好，只有更好」，未來市府團隊將不斷自我提升，持續努力為民眾帶	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 321 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 12 月 18 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	來更好的服務。		
07	針對今日研考會「市政服務再升級，達陣 1999 三連霸」專案報告裁示如下： 一、團隊作戰的重要性：市府是一個團隊，1999 便民專線是市府接收社會訊息的第一線窗口，我們應該對話務人員提供有效的支援，特別是相關資訊應提早告知話務中心、並保持通報與回應的管道暢通，再次提醒同仁注意。 二、擴大辦理「一日接線生」：同理心與換位思考非常重要，因此請研考會思考擴大一日接線生專案的辦理局處範圍與參與層級，讓市府同仁實際體驗，以更精進服務品質。 三、服務品質提升(計畫)：請各機關(區公所)依循研考會今年初以中央函頒「政府服務躍升方案」所訂定之本府提升服務效能實施計畫，主動邀集民間參與服務設計或規劃過程，納入被服務者觀點，改革以往本位思維設計服務措施的問題。 四、透過內部整合、資訊透明化與數據視覺化，以最精簡的人與最科學方法，才能有效解決市民問題，因此請研考會在本府新的「陳情整合平臺」系統穩定運作後，整合各陳情管道，將案件介接到大數據分析及開放資料平臺，把民眾的不滿轉化成施政重點，並在官網上即時更新，為市民創造更多福祉。 五、請新聞局研議將臺中市政府 1999 便民專線、中友百貨、中國醫藥大學附設醫院之「三中」，獲得遠見服務第 1 名	研究發展考核委員會 新聞局 本府各機關 各區公所	研究發展考核委員會： 一、有關擴大辦理「一日接線生」一案，基於科室主管面對民眾機率甚高，可藉由參與獲得服務應對經驗，而運用於業務執行與回應民眾之參考，業於 106 年 11 月 24 日簽奉市長核准，於 107 年擴大至科長級同仁辦理。 二、「陳情整合平臺」已整合現行市長信箱、1999 派工系統，並配合二代網站(RWD)改版上線時程將公版機關網站之意見信箱分階段方式納入陳情整合平臺；屆時所有案件資料均介接大數據平臺及開放資料平臺，以資訊科技萃取出民意所趨，提供府內同仁參考，另新系統已參酌美國 Open311 系統之 Open Standard 提供 Open1999 功能，將派工案件去個資化後公開供民眾查閱。 三、107 年度第一屆政府服務獎本府參獎機關業已於 12 月 11 日遴選出整體服務機關包含太平地政事務所、西區戶政事務所、太平區衛生所、潭子區衛生所、烏日區戶政事務所；專案規劃機關包含社會局、勞工局、民政局(勞動檢查處)，將依國家發展委員會所定期限 107 年 1 月 22 日前檢送參獎申請書，由國發會進行評審。108 年度第二屆政府服務獎業已於 12 月 12 日函請本府各機關填報「臺中市政府各機關為民服務現況與品質自我檢覈表」、「臺中市政府各機關組織內部創新機制及運作情形自我檢覈表」及「臺中市政府各機關獨特績效指標自我檢覈表」，於 107 年 1 月

臺中市政府第 321 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 12 月 18 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	的殊榮加以宣傳，讓外界知道臺中的好。 六、鼓勵參與政府服務獎：中央政府將自明年 1 月起以「政府服務獎」取代原先的「政府服務品質獎」，請各機關積極參獎；本府推薦參獎相關事宜，也請研考會掌握期程、統籌辦理。		19 日前送本會，進行遴選並輔導為民服務績優機關代表本府參加 108 年度第二屆政府服務獎。本會均積極輔導各機關參獎，並確依期程辦理。 新聞局： 已於 12 月 18 日發布相關新聞稿，並獲自由時報等媒體採用報導，另業與研考會取得連繫窗口，提供相關資料及宣傳素材，本局將運用適當媒體平臺露出。 本府各機關： 遵照辦理。 各區公所： 遵照辦理。

臺中市政府第 322 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 12 月 25 日

編號	編號	編號	編號
01	各位同仁早安，今天是 12 月 25 日，祝福大家耶誕節快樂！今年市府團隊發揮創意，在柳川點亮全國首座水中耶誕樹，搭配充滿科技感的 3D 花海及耶誕市集，獲得許多好評，今天雖然是水中耶誕樹點燈的最後一天，但周邊光景藝術將會持續點亮至 3 月 4 日，也歡迎還沒到訪的民眾前來參觀。另外，有關張副市長提到，如能邀請唱詩班於耶誕樹下傳頌聖歌，將更增添耶誕佳節氣氛，此亦請新聞局納入未來活動規劃參考。此外，延續柳川整治的成功經驗，舊城區另一條重要河川「綠川」開蓋整治工程也已接近尾聲，預計明年農曆年前，綠川河岸便將以嶄新面貌與大家見面，屆時歡迎大家前往觀賞。	新聞局 本府各機關	新聞局： 目前在台灣，聖誕節除了宗教目的，更傾向提供家人親友相聚同歡的契機，本局辦理耶誕嘉年華活動，亦為提供市民相聚遊憩的場所，感受節慶的歡樂氣氛，宗教的意義已經減少，爰有關邀請唱詩班參與耶誕活動乙節，本局將視活動屬性、主題、場地特性、整體規劃納入下次辦理考量。 本府各機關： 遵照辦理。
02	時間過得很快，市府團隊上任已滿三週年，上週我率市府團隊回到原本的縣治所在地「豐原」，以「臺中崛起、連結共好」為主題，召開就職三週年記者會，除了提及本市擁有「躍升為全國第二大城」、「區域計畫獲得內政部審查通過」以及「前瞻軌道建設揮出全壘打」等三大利多之外，並暢談臺中近年的「四大改變」及對未來的「二大展望」。其中，「四大改變」包括「讓市民感受到不一樣的市府」、「建構流域城市」、「厚實經濟發展能量」、「致力對抗空汙，已具初步成效」；「二大展望」則是「找回臺中專屬的城市光榮感」，以及「迎接臺中上市國際的契機」。如今，從各項的指標數據以及來自國內外各項評比的肯定，我們深信，臺中的發展已走在正確的路上，期許同仁持續努力，一同打造更好的臺中。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 322 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 12 月 25 日

編號	編號	編號	編號
03	臺中、桃園同屬年輕的新興直轄市，中、桃雙方在去年共同簽署合作備忘錄，進行跨域合作；今年的中桃論壇，輪由桃園主辦召開，以「亞洲·矽谷 x 智慧機械 x 航太科技」為主軸，呼應中央「5+2」產業創新政策，智慧機械與航太科技則以臺中為核心，兩市相互通力合作，讓產業不再單打獨鬥而是群策群力，期待未來持續深化中、桃夥伴關係，讓臺中與桃園成為引領臺灣整體發展的雙核心。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
04	一、視察豐原社會住宅：本市首座「豐原安康段」社會住宅即將落成，是新政府上任後第一個完工的社會住宅，上週六我再次前往視察，看到內部空間的布置概念、建築規劃和空間設計，完全改變過往社宅的印象，我們導入社會企業、在地營造等資源，串起緊密的鄰里關係和社區機能，打造「共好社宅」成為實現「三好一公道」的場域。豐原安康段社會住宅第 1 期一共有 200 戶，自 11 月下旬開放申請以來，已收到超過 1,200 件申請案，可見市民對社會住宅的期待，其他包括東區、北屯區、太平區、梧棲區等地社會住宅，也請都發局積極規劃，滿足市民需求。 二、臺中國際花毯節開幕：上週六國際花毯節正式開幕，后里花田綠廊過去是垃圾掩埋場，經過市府同仁積極規劃，如今已化身美麗花田。這次花毯節以「聆聽花開的聲音」為主題，為明年即將舉辦的 2018 世界花卉博覽會拉開序幕，	都市發展局 本府各機關	都市發展局： 本市社會住宅的興辦期程分為 2 階段執行，第一階段以 4 年興辦 5,000 戶為目標，第二階段完成 8 年興辦 10,000 戶社會住宅目標。目前豐原區安康段案因進度超前，預定提前於 107 年 1 月中旬完工，已於 106 年 11 月 20 日至 12 月 29 日受理申請，預計 107 年 3 月提供看選屋、4 月開始入住；大里區光正段案已於 106 年 12 月舉行上梁典禮，預定 107 年 9 月完工；太平區育賢段案第一期於 106 年 8 月開工；北屯區北屯段案、北屯區同榮段、太平區育賢段第二期、東區尚武段案、東區東勢子段案、梧棲區三民段案、北屯區東山段案亦已於 106 年陸續辦理規劃設計，各案皆依期程積極推動中。 本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 322 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 12 月 25 日

編號	編號	編號	編號
	歡迎民眾蒞臨參觀！		
05	改善空氣品質已經是全民共識，我們在空汙防治上做了許多努力，為了讓中部空汙改善的建言更有力道，我們跳脫過去中、彰、投、苗四縣市區域治理範疇，在上週三晚上主動邀集彰化縣、南投縣、苗栗縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市正、副首長及秘書長，召開「中部七縣市空品治理聯繫會議」；經過意見交換，七縣市共同簽署「加速綠能」、「鍋爐標準加嚴及全面補助」、「增加空汙基金分配比例」、「健全中部捷運與大眾運輸路網」等四項聲明，並由本人代表在行政院會上向中央提出，除了獲得中央部會首長分別給予正面回應，賴院長並表示：「七縣市的共同意見，與行政院提出的方針是不謀而合，精神上的一致。」此外，賴院長也特別請臺中帶領中部七縣市，擬定對應目標及策略，中央、地方攜手執行，讓效果更好。另外，上週行政院會拍板「空汙防制行動方案」並宣布啟動「紅害減半大作戰」(2015 年空氣品質「紅色警戒」997 次，2017 年目標降低 20%、2019 年要減半)，同時規劃推動在 2030 年讓公務車及公車全面電動化，新售機車及汽車也分別以 2035 年及 2040 年為目標，達到全面電動化，也請本府環保局、交通局、經發局緊扣中央政策發展，透過中央、地方緊密合作，讓空汙防治達到最大效果。	經濟發展局 交通局 環境保護局 本府各機關	經濟發展局： 一、本局近年積極改善空氣品質，針對嚴重影響空氣品質之工業部門推動改善措施，並已於 104 年訂定「臺中市政府推動企業加熱設備改用天然氣補助要點」，鼓勵企業汰換燃煤燃油鍋爐，並於 106 年將補助金額上限由原本新臺幣 30 萬元提升至 50 萬元，106 年度共計有 105 家提出申請，其中 37 家已完成裝設天然氣燃燒設備。 二、107 年度進一步運用空汙基金 3000 萬元加速進行本計畫，預計可達到至少 80 家以上企業完成汰換燃煤燃油鍋爐改用天然氣為燃料，完成後，估計可年減 14 公噸細懸浮微粒(PM_{2.5})及年減碳量達 1 萬公噸以上。 三、此外為加速綠能發展，本局將持續盤點本市現有閒置屋頂及空地，積極媒合設置再生能源設施，並積極推動臺中綠色能源產業發展，吸引國內外廠商投資臺中，帶動民間設置意願，因應中央能源規劃，加速本市再生能源設置量。 交通局： 一、本局將持續推動柴油公車汰換為電動公車，目前電動公車路線已達 13 條，車輛數達到 71 輛為全國第一，另本局前已向環保署爭取「臺中關鍵 8 微克的綠色交通計畫」，並獲中央原則同意補助電動公車相關項目。

臺中市政府第 322 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 12 月 25 日

編號	編號	編號	編號
			二、目前中央針對市區公車汰舊換新補助為 533.8 萬元，新闢路線補助為 700 萬元，為提升客運業者汰換柴油公車為電動公車之意願，本局將向中央爭取汰舊換新補助金額比照新闢路線，以提升業者以電動車汰舊換新之意願。 三、另針對本市易壅塞路段，本局已持續協調業者 3~5 年內循序漸進汰換為電動公車行駛，目前已訂定 107 年底達成 150 輛電動公車之目標，未來 9 大幹線路廊將擇定 2 條幹線路廊推動新闢或汰換為電動公車路線，以持續推動本市低碳大眾運輸環境，有效降低市區公車之廢氣排放汙染。 環境保護局： 一、本局持續積極配合中央政策執行各項空氣汙染防制作為，此次行政院發布的空汙防制行動方案及紅害減半大作戰，亦會配合施行。 二、依行政院環境保護署「紅害減半大作戰」，2015 年全國空氣品質「紅色警戒」997 次，2017 年目標降低 20%並於 2019 年減半；經本局統計，本市近 3 年紅色警戒日比率，由 104 年 72 日降至 106 年 16 日，改善達 77%，提前達成環保署紅害減半大作戰目標，本局將持續積極執行空汙管制作為。 本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 322 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 12 月 25 日

編號	編號	編號	編號
06	張光瑤副市長表示，上週五中桃新興論壇參訪國家中山科學研究院活動，其軍民通用中心以軍民通用科技發展為特色，除了強化軍事力量，也充分將軍事科技應用於民間產業上；此外，中科院院長也於參訪活動前表示，臺灣的國防軍事力量其實相當卓越，尤其研發飛彈能力備受美國肯定，相信參訪活動結束後，也更加深我們對國防力量的信心。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
07	今日交通局「臺中關鍵 8 微克的綠色交通計畫」專案報告裁示如下： 一、便捷的交通是都市發展的重要條件，完成軌道運輸路網，建構區域公共運輸的基底，提升市民搭乘大眾運輸工具之意願，是本府長期目標，也請交通局戮力推動。 二、綠色交通教育宣導、節能駕駛行為及綠色運具使用偏好，需要逐步轉變，因此請教育局、民政局協助交通局至學校、區里進行宣導。另外，低碳觀光旅遊方面也請觀旅局協助，研議在特定風景區或觀光區，提供電動車停車格位、停車優惠以及假日時段管制等措施，以達空汙減量之目標。 三、電動車的續航力是市民使用電動車的考量，因此，除了公有停車場，也請利用政策工具促使民營停車場設置充電設施，尤其是人潮容易集結的商場、百貨、商圈等，請經發局協助盤點未設置者，優先將其列為增設對象；另外，充電停車格位常被非電動車輛佔據，請交通局對此研	本府各機關 教育局 民政局 交通局 觀光旅遊局 經濟發展局	本府各機關： 遵照辦理。 教育局： 一、本局業將行政院環境保護署環保駕駛相關網路文宣掛載於教育局全球資訊網「首頁/組織職掌/各科業務/社會教育科/交通安全」，供各校下載運用宣導。 二、本市於 104 年度推出「優化公車道」，增加 9 條公車路線，105 年度推出「幹線公車 579」，新增 3 條公車路線行經學校密集區域，查本市公車至今總路線數已超過 220 條，構成綿密公車路網，方便學生通學，配合 10 公里免費搭乘服務，學生搭乘公車人數增加，落實綠色交通政策。本局將繼續加強宣導多運用大眾交通運輸工具上放學，以利節能減碳。 民政局：

臺中市政府第 322 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 12 月 25 日

編號	編號	編號	編號
	議改善措施，讓電動車輛的使用環境更為友善，提升市民使用電動車輛之意願。		有關綠色交通教育宣導部分，各區公所定期舉辦有「擴大區務會議」及「里鄰長研習會」，本局將提供 107 年度前開會議期程予交通局，俾利該局派員宣導周知。 交通局： 有關充電停車格位常被非電動車輛佔據一節，本局將依「停車場法」第 32 條第 3 項、第 41 之 1 條及「臺中市政府處理違反停車場法事件統一裁罰基準規定」辦理，第一次違規占用者處新臺幣 600 元罰鍰，六個月內累計達兩次(含)以上違規者處新臺幣 1,200 元罰鍰。 觀光旅遊局： 有關研議於特定風景區或觀光區，提供電動車停車格位、停車優惠以及假日時段管制等措施等節，經查本局所屬風景區及觀光景點之停車格均不收費，將盤點彙整所屬停車格，提供予本府交通局研議設置電動車停車格位；另交通管制等措施，本局於辦理大型活動時實施接駁措施，可減少車輛壅塞時之怠速與尋找停車位繞行所造成之空氣汙染。 經濟發展局： 有關本市已設置電動車充電設施計有新光三越、大遠百、秀泰影城、好市多、中友百貨等 5 家，餘百貨商場皆未設置，經本局 106 年 3 月 3 日調查有意願設置百貨賣場為勤美、大魯閣、

臺中市政府第 322 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 12 月 25 日

編號	編號	編號	編號
			日曜天地、大買家、愛買、家樂福部份分公司，可優先列為設置對象；另商圈部分，經查臺中市列管之 23 商圈範圍內尚無設置電動車充電設施，請交通局協助於商圈內或周邊優先增設對象。
08	針對今日環保局「臺中市閒置空地綠美化計畫」工作報告裁示如下： 一、有關本市空地綠美化區域，請各區長在轄區範圍內積極推動，倘有經費方面之困難，也請儘早提出，以便解決，讓臺中各處綠意盎然，成為名符其實之生活首都。 二、黃秘書長提示，目前各區公所都已提出 107-111 年閒置空地綠美化目標數，環保局也已於 107 年編列補助經費，請各區公所注意於年底前提出申請，也請環保局在明年 3 月底完成核定；透過計畫的落實，除了未來 5 年約 120 公頃之綠美化空地將列入追蹤考核外，搭配 8 年 100 萬棵樹，也將更能有效抑制 PM2.5，有助本市空氣品質大幅度改善。	各區公所 環境保護局	各區公所： 遵照辦理。 環境保護局： 本局已於 106 年 12 月 1 日函請各申請單位於 12 月 31 日前依規定提出空地綠美化申請，截至 12 月 27 日已有 13 件申請案。

參、研究計畫及府列管標案辦理情形

一、研究計畫

106 年 12 月份臺中市政府委託研究案執行進度列管月報表

105 年度

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查 完成日期					研究經費 (千元)	辦理情形	執行進度	管考 建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
105	008	市定古蹟「外埔劉秀才宅」修復及再利用計畫	文資處	財團法人成大研究發展基金會	林宜君	105/07/07	107/01/15	105/09/30	105/12/31	106/04/30	106/09/30	106/12/31	1,470	該案於 106 年 8 月 9 日辦理期末審查會，審查結果為修正後通過，期末報告書修正稿業於 106 年 11 月 10 日經委員書面審查通過，預計於 107 年 1 月底前送本市古蹟歷史建築聚落及文化景觀審議委員會審查。	落後	繼續列管
								105/07/07	105/09/02	106/04/11	106/08/09					
105	009	「市定古蹟詔安堂」修復及再利用計畫	文資處	財團法人成大研究發展基金會	卓雯雯	105/06/01	106/12/31	105/10/30	105/12/31	106/05/30	106/10/30	107/06/30	1,500	廠商已於 107 年 1 月 2 日提送修正後期末報告，與審查委員確認時間後，儘速辦理審查會議。	落後	繼續列管
								105/10/20	105/12/12	106/05/09						
105	010	市定古蹟彰化銀行繼光街宿舍修復及再利用計畫	臺中市文化資產處	財團法人成大研究發展基金會	林宜君	105/11/09	107/05/30	105/12/20	106/05/30	106/09/30	107/02/28	107/03/30	1,480	於 106 年 12 月 22 日召開期末修正報告書審查會議，審查結果修正後通過，請廠商於審查紀錄發文日 20 日曆天內提送修正後成果報告書，提供委員書審。	符合	繼續列管
								105/11/09	106/01/26	106/06/01						

106 年度

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期報告審查 完成日期					研究經費 (千元)	辦理情形	執行進度	管考 建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
106	002	利用物聯網技術整合環境污染監測之先期研究計畫	環保局	逢甲大學	梁正中	106/03/13	106/12/10	106/03/10	106/04/28	106/07/07	106/10/31	106/11/20	850	本案已於 12 月 25 日辦理付款核銷完成,並於 12 月 28 日將原始憑證送研考會核銷轉正。	已完成	解除列管
								106/3/10	106/04/18	106/06/29	106/10/25	106/12/08				
106	003	臺中市社福制度整合研究-以租金補貼及社會住宅照顧對象為例	都發局	財團法人國土規劃及不動產資訊中心	楊賀雯	106/02/09	106/12/31	106/01/15	106/03/17	106/06/08	106/09/15	106/11/30	1,130	業於 106 年 12 月 05 日完成驗收;同年月 12 日完成勞務結算,同年月 19 日檢送原始憑證、驗收證明(結算證明、驗收紀錄)及研究成果報告予研考會。	已完成	解除列管
								105/12/16	106/03/07	106/05/31	106/09/28	106/12/05				
106	004	2018 臺中世界花卉博覽會大型活動-安全作業指引(以常見重大災害為例)研究暨教育訓練案	消防局	瑞鉅災害管理及安全事務顧問(股)公司	馬士元	106/05/18	107/01/31	106/05/09	無	106/10/06	107/01/19	107/01/31	785	本研究依合約要求已於 106 年 10 月 5 日完成期中報告,目前預定 107 年 1 月 19 前完成期末審查,並於 107 年 1 月 31 日前完成履約。	符合	繼續列管
								106/05/09	無	106/10/05						
106	005	臺中市政府 106 年青少年勞動權益保障暨廠商輔導研究計畫案	勞工局	國立中興大學	李長晏	106/08/18	106/01/19	106/08/22	106/08/29	—	106/12/20	107/01/19	792	本案已於 106 年 12 月 13 日召開期末審查會議,依會議決議承辦廠商已於 106 年 12 月 20 日函送修正後之研究成果報告。	符合	繼續列管
								106/08/18	106/08/28	—	106/12/13					

二、府列管標案

臺中市政府 106 年 12 月份 府列管標案與前月進度比較

資料下載時間：107.01.08

各月執行進度累計(比較)	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	$5\% < \text{落後比率} < 10\%$	落後比率 $\geq 10\%$	總計	解除列管件數
106 年 12 月	423 件(88.68%)	37 件(7.76%)	1 件(0.21%)	16 件(3.35%)	477 件	27 件
106 年 11 月	422 件(91.34%)	27 件(5.84%)	1 件(0.22%)	12 件(2.60%)	462 件	10 件
比較	1 件	10 件	0 件	4 件	15 件	17 件

(一)學校工程

執行進度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	$5\% < \text{落後比率} < 10\%$	落後比率 $\geq 10\%$	總計	擬解除列管件數
件數小計	38 件(79.17%)	7 件(14.58%)	0 件(0.00%)	3 件(6.25%)	48 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	106DD00062	發包工程	教育局/國民小學/梧棲國小	梧棲國小北棟教學大樓 B 棟拆除重建工程	68,310	20	10	-10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、11/23 本案第二次研考會審議，會議結論：修正後通過 二、已函請 江篤信建築事務所 12/11 前修正完成 並至本校報告 三、本案 12/15 通過雲科大基本設計審議 四、12/20 提送研考會修正後審議報告書書面審查 五、有關細部設承辦建築師於	落後原因： 因所提交基本設計，經研考會審議二次，會議結論：修正後通過，已請建築師積極辦理； 解決對策： 一、本案 12/15 通過雲科大基本設計審議 二、12/20 提送研考會修正後審議報告書書面審查

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									1/20 提交	三、有關細部設承辦建築師於 1/20 提交 1060308 最後修改期程 1070916/1071216 招/決標 1080316/1100516 開/完工
2	106DD00050	發包工程	教育局/國民小學/龍港國小	臺中市龍井區龍港國民小學 A、C 棟校舍拆除重建工程	60,166	20	10	-10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 106 年 12 月 26 日本府研究發展考核委員會召開第二次基本設計審查會議，會中決議修正後通過。	落後原因： 基本設計審查修正後通過； 解決對策： 請建築師依審查委員意見確實修正，並於 107 年 1 月 31 日將完整基本設計報告書提送細部設計審查。 1060306 最後修改期程 1070916/1071216 招/決標 1080316/1100516 開/完工
3	106DD00052	發包工程	教育局/國民小學/光正國小	臺中市霧峰區光正國民小學老舊校舍拆除重建工程	63,607	20	10	-10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 12 月 22 日進行研考會基本設計審議，結論為修正後重新排審	落後原因： 12 月 22 日進行研考會基本設計審議，結論為修正後重新排審。； 解決對策： 要求建築師事務所依據委員審查內容加速進行修正，以利排審。 1060306 最後修改期程 1070916/1071216 招/決標 1080316/1100516 開/完工
4	102DS10007	發包工程	教育局/國民小學/月眉國小	102 年度臺中市后里區月眉國民小學	120,000	100	95	-5	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：3 次 決算書已送至本校，綠建築申請	1061226 最後修改期程 1021030/1021110 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				新建校舍工程					中。	1030303/1060228 開/完工
5	102DS12004	發包工程	教育局/市立高中職/后綜高中	臺中市立后綜高級中學圖書館大樓工程	120,000	100	95	-5	流廢標次數：3次， 期程修改次數：1次 已完成尾款支付	1061227 最後修改期程 1031015/1040401 招/決標 1040710/1060210 開/完工
6	103DD00068	發包工程	教育局/國民小學/新興國小	潭子區新興國小活動中心興建暨專科教室增建工程	80,000	100	95	-5	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 核銷完畢	1060606 最後修改期程 1040410/1040710 招/決標 1041010/1060110 開/完工
7	103DD00085	發包工程	教育局/國民小學/大甲國小	臺中市大甲區大甲國民小學「北棟校舍拆除重建工程」	120,000	100	95	-5	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 106.12.11 正式驗收合格	1061226 最後修改期程 1040610/1040810 招/決標 1041110/1060520 開/完工
8	104DD00017	發包工程	教育局/國民中學/雙十國中	臺中市立雙十國民中學老舊校舍新建工程	192,060	95	92	-3	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 1. 施工重點項目：(1) 全區導水溝收邊；(2) 滯洪池整地、回填沃土；(3) 土溝施作；(4) 地坪抵石子收尾施作；(5) 屋頂防水施作；(6) 全區 RC 涵管施作；(7) 全區教室清潔。 2. 已完成第 15 期估驗計價。	落後原因： 土方清運計畫已提送， 因尚未核定，無法辦理 後續拆除計畫送審作業。 ； 解決對策： 促請承商積極趕辦。 1061128 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工
9	104DD00029	發包工程	教育局/國民小學/市立成功國小	臺中市東區成功國民小學老舊校舍整建計畫	183,150	77	76	-1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 第 1 階段工程（北棟及幼兒園） 完竣，辦理停工申請部分使照中，俟取得使照後再復工。	落後原因： 等待消防設備查驗通過。 ； 解決對策： 107 年 1 月 2 日排定消防查驗，積極趕辦中。 1061127 最後修改期程 1050816/1051015 招/決

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										標 1060116/1080516 開/完工
10	104DD00 072	發包工程	教育局/國民中學/安和國中	臺中市立安和國民中學新建音樂館工程	60,000	95	94	-1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 本案截至 106 年 12 月 25 日預定進度 98.915% 實際進度 96.494%	落後原因： 水電包商於音樂廳詩作落後，導致音樂廳內裝修落後； 解決對策： 協調廠商加派人手趕工 1061128 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工
11	105DD00 123	發包工程	教育局/國民小學/梧棲國小	梧棲國小北棟教學大樓 C、D 棟拆除重建	87,000	25	25	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、106.12.19 本工程案第 1 次公開招標，1 家投標 流標 二、106.12.27 本工程案第 1 次公開招標，0 家投標 廢標 三、106.12.27 召開本工程因應廢標檢討 將不影響結構安全、綠建築及使用執照申請等相關規定，將所規劃視聽及教學設備減項，以提高每坪造價，請江篤信建築師事務所儘速完相關預算書圖修正後送交學校核定，再轉呈工程營繕科辦理公告。	1050726 最後修改期程 1071116/1080216 招/決標 1080616/1110116 開/完工
12	105DD00 193	發包工程	教育局/國民中學/龍津國中	龍津國中改制高中第一期綜合教學大樓工程委託設計監造採購案	144,800	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 改制高中第一期綜合教學大樓 105 年 11 月 14 日完成建築師遴選、106 年 2 月 24 日會前會審議通過，106 年 4 月 13 日初步設計圖書送研考會審議修正通過，106 年 6 月 15 日市府核定基本設計審議通過，預計於 106 年 9 月 13 日	1051130 最後修改期程 1080916/1081216 招/決標 1090316/1101216 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									送都發局都市計畫委員會議審議，修正後，擇日須再送小組會議審議，都發局請建築師事務所辦理修正再送。 累計支付經費： 808,501 元，已於 106 年 11 月 23 日經臺中市政府都市發展局核定都是設計審定書。由建築師辦理依約辦理後續事宜。	
13	105DD00 213	發包工程	教育局/國民中學/育英國中	臺中市立育英國民中學育英堂重建工程	85,000	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 研考會已於 106 年 12 月 18 日發函同意備查本案基本設計審議報告書（定稿版）	1051129 最後修改期程 1080716/1081216 招/決標 1090316/1101231 開/完工
14	105DD00 226	發包工程	教育局/國民小學/建功國小	建功國小-臺中市北屯區廊子地區新設學校工程	181,000	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 12 月 5 日地目變更內政部審核通過 12 月 29 日都市設計送都審小組會議審核	1051214 最後修改期程 1080930/1081230 招/決標 1090330/1111230 開/完工
15	105DD00 238	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市西屯區東海國民小學第二期校舍新建工程	118,000	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 建築師提送基本設計至都發局，3/8 召開都市審議委員會，5/15 第一次結構外審，6/2 第二次結構外審，6/5 都審核定，6/6 召開水保審查會議，7/26 辦理校內細部設計審查，8/4 辦理第一次預算書圖審查，9/1 辦理第二次預算書圖審查。9/20 建築師送修正後預算書圖。9/26 開工程採購審查委員會第 1 次會議。與台糖公文往返土石方處理問題。 106.12.11 都審通過	1060112 最後修改期程 1100416/1100616 招/決標 1100716/1120816 開/完工
16	106AD00 012	財物勞務採購	教育局/市立高中職/西苑高中	老舊校舍改建暨校園新建工程委託	20,264	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 研考會 12 月 20 日同意基本設計	1060405 最後修改期程 1060201/1061231 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				設計監造技術服務採購案					審議報告書備查，目前送都發局進行都市計畫審議。	1070701/開/完工
17	106DD00026	發包工程	教育局/國民中學/外埔國中	臺中市立外埔國民中學老舊校舍拆除重建工程	146,612	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 都發局 1061208 召開都市設計審議 12 月份第 1 次幹事會，建築師 1061213 申請展延送幹事會修正後之都市設計審議報告書，都發局 1061215 函覆同意建築師申請展延案，建築師 1061219 送幹事會修正後之都市設計審議報告書，都發局 1061225 函覆建築師請依各幹事會辦意見修改所送幹事會修正後之都市設計審議報告書	1060303 最後修改期程 1080716/1081016 招/決標 1090116/1120116 開/完工
18	106DD00038	發包工程	教育局/國民小學/龍井國小	龍井國小前棟老舊校舍新建工程	89,569	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 106.10.26 基本設計審議會議修正後通過，修正報告已送研考會。	1060306 最後修改期程 1080216/1080516 招/決標 1080816/1101016 開/完工
19	106DD00048	發包工程	教育局/國民中學/大雅國中	臺中市立大雅國民中學老舊校舍(至善樓、平和樓)整建工程	94,050	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 完成基本設計審查，報都發局審議	1060306 最後修改期程 1080216/1080516 招/決標 1080816/1101016 開/完工
20	102DR00007	發包工程	教育局/國民小學/新光國小	新光國民小學文小五校區新建校舍第二期工程	217,370	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 12/1 內政部建築研究所認可綠建築標章申請及檢送證書。	1061226 最後修改期程 1031201/1040201 招/決標 1040401/1060716 開/完工
21	104DD00010	發包工程	教育局/國民小學/龍峰國小	龍井區龍峰國小老舊校舍拆除重建工程	110,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 11/22~12/31 地下室粉刷 12/22~12/31 外牆粉刷 12/20~12/25 3F4F 廁所牆面防水施作	1060817 最後修改期程 1051001/1060101 招/決標 1060401/1071001 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									12/6~12/20 樓層防水施作 12/5~12/31 室內清水模批土	
22	106DD00 060	發包工程	教育局/國民小學/龍津國小	臺中市龍井區龍津國民小學 106-108 年度老舊校舍拆除重建工程(含委託規劃設計監造技術服務)採購案	113,256	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 106.06.14 教育局基本設計審查	1060307 最後修改期程 1080216/1080516 招/決標 1080816/1101016 開/完工
23	106DD00 066	發包工程	教育局/國民小學/南陽國小	臺中市南陽國小仁愛、信義樓拆除重建工程	99,990	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.承攬設計廠商 106 年 11 月 28 日提送 106 年 11 月份工作月報。 (發文字號：蘇懋彬建築師事務所 106 年 11 月 28 日蘇南陽拆除建字第 106017 號函。)	1060308 最後修改期程 1080216/1080516 招/決標 1080816/1101016 開/完工
24	106DD00 082	發包工程	教育局/國民小學/清水國小	臺中市清水國小育英樓拆除暨校舍新建工程	159,142	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 進行都市審查作業及細部設計中。	1060310 最後修改期程 1080216/1080516 招/決標 1080816/1101016 開/完工
25	106DD00 088	發包工程	教育局/國民小學/瑞峰國小	臺中市大肚區瑞峰國民小學拆除東棟老舊校舍暨活動中心整建工程	53,717	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.106.11.30 水土保持計畫送水利局排審 2.12 月 1 日建造申請像都發局掛號 3.12 月 7 日都發局通知補件再送	1060322 最後修改期程 1080716/1081016 招/決標 1090116/1110116 開/完工
26	106DD00 100	發包工程	教育局/國民小學/東陽國小	東陽國民小學教學大樓拆除重建工程	84,513	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 106 年 9 月 4 日本府研究發展考核委員會召開基本設計審查會議，依委員意見修正後通過，12 月 5 日基本設計報告書(定稿本)研考會同意備查。預計 12 月 20 日	1060320 最後修改期程 1081216/1090316 招/決標 1090616/1110616 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									水土保持計畫送審查。(黃貴帝建築師事務所)	
27	106DD00110	發包工程	教育局/國民小學/龍海國小	106年臺中市龍井區龍海國小東西棟校舍拆除重建工程	87,120	10	10	0	流廢標次數：0次，期程修改次數：0次 已通過國教署（雲科大）基本設計審查階段，預計於十月初掛都審，都發局10月11日函復並提列修改意見，已聯繫建築師事務所進行修正再進行第2次提送都發局。都市都發展局於11月23日召開幹事會議審查本校都審資料。12月20日進行都市發展局都市發展審議大會審。	1060323 最後修改期程 1080716/1081016 招/決標 1090116/1120116 開/完工
28	106DD00146	發包工程	教育局/國民小學/宜欣國小	太平新光重劃區新設學校工程	211,000	10	10	0	流廢標次數：0次，期程修改次數：0次 待委員送回書面審議意見表，預計12月29日送都審。	1060426 最後修改期程 1080930/1081230 招/決標 1090330/1111230 開/完工
29	106DD00190	發包工程	教育局/國民中學/雙十國中	臺中市立雙十國民中學活動中心(含幼兒園暨地下停車場)新建工程	95,340	10	10	0	流廢標次數：0次，期程修改次數：0次 本案基本設計審議報告書業依研考會建議事項修正完竣，訂於107年12月28日函送研考會辦理後續審議作業。	1060705 最後修改期程 1080516/1080816 招/決標 1081016/1101216 開/完工
30	106DD00289	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市立后里國民中學綜合活動中心新建工程	60,000	0	0	0	流廢標次數：0次，期程修改次數：0次 辦理委託規劃設計監造技術服務採購事宜	1061128 最後修改期程 1091116/1100416 招/決標 1100716/1120516 開/完工
31	106DR00033	發包工程	教育局/市立高中職/西苑高中	老舊校舍改建暨校園新建工程	535,534	10	10	0	流廢標次數：0次，期程修改次數：0次 基本設計審議報告書於106年12月20日通過研考會備查。	1061228 最後修改期程 1071015/1071115 招/決標 1080101/1121215 開/完工
32	105DD00242	發包工程	教育局/國民小學/軍	臺中市北屯區軍功國民	74,250	57	58	1	流廢標次數：0次，期程修改次數：0次	1061227 最後修改期程 1060616/1060816 招/決

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			功國小	小學第四期校舍工程					1.12月12日召開第四次監造會議,12月26日召開第五次監造會議。2.本月工程施作項目:擋土柱及壓樑施作、安全措施施作、土方外運、整地基礎鋼筋綁渣、接地施作、基礎混凝土澆置、放樣、防水施作及基礎鋼筋綁紮。	標 1061108/1080112 開/完工
33	103DD00322	發包工程	教育局/國民小學/永順國小	臺中市大肚區永順國民小學南棟及北棟老舊校舍拆除重建工程	86,000	71	73	2	流廢標次數:0次,期程修改次數:2次 4FL鋼筋工程、模板工程、機電工程、結構體灌漿	1061117 最後修改期程 1050808/1051111 招/決標 1060101/1080115 開/完工
34	102DD00174	發包工程	教育局/國民小學/社口國小	社口國小西棟及南棟老舊校舍重建	120,000	90	93	3	流廢標次數:0次,期程修改次數:1次 1.西側伸縮4M電動伸縮門灌漿。2.南側4M電動伸縮門施作。3.植栽施工4.停車場AC施工5.停車位畫線	1040610 最後修改期程 1031001/1031230 招/決標 1040801/1070401 開/完工
35	103DD00324	發包工程	教育局/國民小學/瑞峰國小	台中市大肚區瑞峰國民小學「北棟教學大樓老舊校舍整建工程」	80,000	67	71	4	流廢標次數:0次,期程修改次數:2次 1.3.4樓門窗安裝 2.4樓衛浴安裝 3.2樓泥作打底粉刷 4.外牆及地下室接縫防水施作 5.RFL欄杆澆置	1061226 最後修改期程 1060101/1060301 招/決標 1060601/1080201 開/完工
36	105DD00015	發包工程	教育局/國民中學/龍津國中	105年龍津國中新建活動中心工程委託設計監造採購案	95,000	20	25	5	流廢標次數:0次,期程修改次數:0次 活動中心工程於105年5月23日完成建築師遴選、105年8月30日會前會審議通過,初步設計圖書105年12月21日研考會審議,修正通過。因樓地板面積未達送審數量,免送都發局審議,目前已於106年6月15日通過第三次細部設計審議,業於106年9月11日與本府教育局簽訂採購代	1050302 最後修改期程 1070930/1071231 招/決標 1080316/1091231 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									辦協議書，洽請教育局代辦工程採購及營建督導。教育局會辦本校公開閱覽資料，11月20日完成公開閱覽，簽辦工程採購上網招標。12月26日工程發包流標	
37	106DD00006	發包工程	教育局/市立高中職/清水高中	清水高中教學大樓新建工程	92,318	73	79	6	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 1. 內外部打底粉刷 2. 空心磚施作 3. 水電消防線架（含線槽）及管道施作 4. 防水工程施作 5. 立門窗框	1061027 最後修改期程 1050905/1051219 招/決標 1060118/1070513 開/完工
38	104DD00006	發包工程	教育局/國民小學/北勢國小	北勢國小104年度新建校舍工程	101,440	69	75	6	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1. 水保設施及排水溝構造物施工 2. 屋頂層柱牆管路及結構體施工 3. 屋頂樑版結構體施工. 4. 屋突層柱牆鋼筋模板施工	1061027 最後修改期程 1060401/1060801 招/決標 1061001/1080501 開/完工
39	104DD00024	發包工程	教育局/國民小學/翁子國小	臺中市豐原區翁子國民小學老舊校舍整建工程	98,505	79	85	6	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 105年8月2日上網招標，8月17日工程決標於予『優築營造』，8月22日及8月29日與建築師及營造廠進行協商會議，9月29日會同教育局監造營造單位開工程協調會，10月7日開工並辦理動土典禮。10月12日簽訂工程契約，候選綠建築評定通過，10月26日正式開工。10月28日召開開工後第1次工務會議。 105年11月4日審計處同意東棟建物報廢，請建築師辦理拆除執照。訂於每週五下午2點召開監造會議。 截至106年12月15日完成工項：電梯安裝、鋁窗內框安裝、圖書	1060727 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080131 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									館區木作平台基礎鋼筋綁紮。因106年6月2、3、14、15、16、17日及7月4、30、31日大雨影響經局核定展延工期9日曆天，因一例一休政策影響，展延工期38天；共計展延47天。	
40	104DD00032	發包工程	教育局/國民中學/豐南國中	臺中市立豐南國民中學老舊校舍(莊敬樓、自強樓)整建計畫工程	126,225	79	87	8	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 走廊地坪鋪貼、廁所貼壁磚、1-5F外牆打底、貼磁磚、抹縫、2F-5F貼地磚、鋁窗、鋁格柵施作、屋頂覆層板、欄杆、水槽安裝、明、暗架天花板施作、水電、弱電、消防工程施工、屋頂彩色鋼板安裝、拆外部鷹架	1060526 最後修改期程 1050601/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工
41	104DD00026	發包工程	教育局/國民小學/喀哩國小	臺中市烏日區喀哩國民小學老舊校舍拆除重建工程	52,965	75	85	10	流廢標次數：6次， 期程修改次數：2次 3F燈具吊架、1F室內磨石子地磚及2F走廊樓梯抵石子地磚鋪貼、機電設備定位及管線配置、公共廁所地坪防水及地磚施作、不銹鋼截水溝埋設、周邊排水溝施作。	1061228 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1070731 開/完工
42	104DD00028	發包工程	教育局/國民中學/中平國中	104年度臺中市立中平國民中學實踐樓老舊校整建工程	58,410	81	95	14	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 園藝植栽	1060830 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工
43	104DD00007	發包工程	教育局/國民小學/石角國小	東勢區石角國小老舊校舍整建工程	58,905	72	87	15	流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 1.水電施工:教室插座.面板整理安裝 2.消防設備安裝 3.40人份化糞池安裝 4.外牆鋁格柵安裝 5.洗腳池.沙坑粉刷抵石子施工	1061026 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工
44	104DD00022	發包工程	教育局/國民小學/西	西區中正國小老舊校舍	146,520	67	83	16	流廢標次數：3次， 期程修改次數：1次	1060930 最後修改期程 1050816/1051015 招/決

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			區中正國小	整建工程					1.106.12.11 主體結構完成。 2.進行內裝工程。 3.106.12.20 警衛室基礎開挖。	標 1060116/1080116 開/完工
45	104DD00 021	發包工程	教育局/國民小學/松竹國小	臺中市北屯區松竹國民小學松竹樓老舊校舍整建工程	52,470	71	95	24	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 工程結算，待驗收	1061227 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工
46	104DD00 030	發包工程	教育局/國民中學/大雅國中	臺中市立大雅國民中學老舊校舍(至善樓)整建工程	90,090	69	95	26	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1.地下室彈性地墊工程。 2.地下室抽排氣設備安裝。 3.106年12月下旬進行消防竣工勘驗、無障礙竣工勘驗、使照勘驗。	1061228 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工
47	105DD00 212	發包工程	教育局/國民小學/大同國小	歷史建築大同國小前棟大樓修復暨再利用工程	72,942	40	70	30	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 106年12月 1.預定進度：36.33 %； 實際進度：37.71 % (至12/25) 2.本月進度說明 (1)燈具、消防配電。 (2)弱電系統工程。 (3)面層批土刷水泥漆 (4)明架天花板施作	1060426 最後修改期程 1060815/1061215 招/決標 1070415/1071231 開/完工
48	104DD00 063	發包工程	教育局/市立高中職/市立大里高中	大里高中圖書館暨高中部專科教室興建工程案	100,000	40	84	44	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.泥作工程-外牆、3F吊線灰誌作業。2.機電工程-3F~4F排水吊管配管。3.防水工程-窗框防水粉刷。	1060726 最後修改期程 1060228/1060628 招/決標 1070228/1080528 開/完工

(二)道路橋梁工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	54 件(88.52%)	4 件(6.56%)	0 件(0.00%)	3 件(4.92%)	61 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	106CF00016	用地取得	建設局/土木工程管理科/	霧峰區94-12M 道路開闢工程(吉峰路至吉峰路 23-9 號旁道路銜接中區水資源局)	63,000	50	0	-50	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 協議架構中	落後原因： 協議價購； 解決對策： 地評會 1061206 最後修改期程 1070205/1070405 招/決標 1070507/開/完工
2	105CF00022	用地取得	建設局/土木工程管理科/	神岡區中山路 1514 巷至神圳路巷道打通工程	85,000	95	75	-20	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 府授地用 1060230455 號函須補正徵收計畫書. 補正製作中.	落後原因： 內政部審核需補正徵收計畫書； 解決對策： 需補正項目製作徵收計畫書中 1050926 最後修改期程 1060831/1061031 招/決標 1061215/開/完工
3	105DF00199	發包工程	建設局/土木工程管理科/土木工程管理科第一股	永春南路延伸開闢至遊園路道路工程	272,000	55	40	-15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 辦理開工前置作業	落後原因： 現地尚有自來水管線加壓站未遷移； 解決對策： 召開協調會，研商處理方式 1051124 最後修改期程 1060601/1060901 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										1061101/1081231 開/完工
4	102DF00047	發包工程	建設局/土木工程管理科/	東勢林場聯外道路(中47-1)括寬工程(2K+800~5K+800)	116,335	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 等法院支付命令	1060103 最後修改期程 1030120/1030225 招/決標 1030410/1030927 開/完工
5	102DR00042	發包工程	建設局/土木工程管理科/土木工程管理科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第5標橋梁工程	671,881	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 刻正辦理工程結算作業中	1050523 最後修改期程 1021015/1021112 招/決標 1030303/1050630 開/完工
6	104DF00257	發包工程	建設局/土木工程管理科/	中部科學工業園區后里園區-西向聯外道路開闢工程(橋梁段)	246,284	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於106年7月24日申報竣工， 於106年8月8日辦理初驗，於 106年10月17日辦理正式驗收， 承攬廠商完成驗收缺失改善後於 106年12月8日完成缺失複驗。	1061228 最後修改期程 1040601/1040630 招/決標 1040803/1060201 開/完工
7	105DF00115	發包工程	建設局/土木工程管理科/	豐原區都市計畫4-3號道路延伸新闢工程	92,490	71	68	-3	流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 工程施工中	落後原因： 與臨標介面協調； 解決對策： 召開協調會釐清疑義 1061002 最後修改期程 1050815/1051030 招/決標 1051201/1070615 開/完工
8	104CR00001	用地取得	建設局/土木工程管理科/	「北屯區昌平路二段(豐樂路至四平路)道路拓寬工程」	110,000	95	95	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 徵收完成	1050104 最後修改期程 1060831/1061031 招/決標 1061130/開/完工
9	105DF00153	發包工程	建設局/土木工程管	外埔園區聯外道路	160,200	82	82	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次	1061228 最後修改期程 1060125/1060210 招/決

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			理科/						截至 106 年 12 月 30 日施工進度為 67.700%	標 1060310/1070331 開/完工
10	105DF00155	發包工程	建設局/土木工程管理科/	后里花博天空步道及花馬道新建工程	320,000	73	73	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 施工中。	1060504 最後修改期程 1060310/1060331 招/決標 1060501/1070630 開/完工
11	105CF00023	用地取得	建設局/土木工程管理科/	龍井區中央路三段 273 號旁 8M 巷道開闢工程	67,000	60	60	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：1 次 依據列管期程進度執行	1061003 最後修改期程 1070415/1070630 招/決標 1070831/開/完工
12	105CF00025	用地取得	建設局/土木工程管理科/	大雅區雅潭路四段 576 巷 5 弄至神林南路打通工程	74,000	60	60	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：1 次 12/20 中水財 1060652442 號農田水利會同意協議價購	1061206 最後修改期程 1070330/1070531 招/決標 1070630/開/完工
13	105CF00026	用地取得	建設局/土木工程管理科/	大里區公園街 425 巷及 421 巷延伸周邊計畫工程	153,000	60	60	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 用地取得	1060103 最後修改期程 1070131/1070330 招/決標 1070430/開/完工
14	105CF00027	用地取得	建設局/土木工程管理科/土木工程管理科第二股	「北屯區后庄北路 187 號旁(庄美街至后庄北路)開闢工程」	55,000	60	60	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 目前前已取得 12 筆土地移轉，餘一筆土地（面積 13M2）已取得 40/63 比例的所有權。並請查估公司撰寫徵收計畫書預計 107 年 1 月 2 日提送地政局審查。	1051230 最後修改期程 1070330/1070530 招/決標 1070730/開/完工
15	105AF00129	財物勞務採購	建設局/土木工程管理科/土木工程管理科第一股	105 年-烏日區東湖大橋及引道闢建工程委託規劃設計技術服務案	19,125	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 基本設計審查中	1051228 最後修改期程 1060410/1070630 招/決標 1070831/開/完工
16	105CF00003	用地取得	建設局/土木工程管理科/	潭子區祥和路延伸銜接至豐原區鎌	249,930	75	75	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：2 次 已於 106 年 11 月 29 日補辦一次	1060928 最後修改期程 1060430/1060630 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				村路道路開闢工程					公聽會(第三次公聽會)。修正後徵收計畫書已於106年12月15日函送內政部。	1070401/開/完工
17	105CF00008	用地取得	建設局/土木工程管理科/	梧棲區15-3-6號計畫道路開闢工程	53,650	100	100	0	流廢標次數：次，期程修改次數：1次 106/10/6中市建土1060132505號函發價水利會。全數協議價購無須辦理徵收	1050705 最後修改期程 1060520/1060715 招/決標 1060915/開/完工
18	105CF00014	用地取得	建設局/土木工程管理科/土木工程管理科第二股	南區綠川兩側4米計畫道路用地費(忠明南路以南400公尺)	300,000	0	0	0	流廢標次數：次，期程修改次數：1次 都市發發局辦理都市計畫變更中	1051102 最後修改期程 1080330/1080530 招/決標 1080730/開/完工
19	104DF00358	發包工程	建設局/養護工程處/	臺中市水銀路燈落日計畫汰換工程	749,117	95	95	0	流廢標次數：0次，期程修改次數：1次 一工區及七工區爭議爭議處理中；二、三、四、五、六及八工區均完成驗收，請款作業程序中，二及四工區已簽准付款。	1060726 最後修改期程 1050215/1050415 招/決標 1050520/1060930 開/完工
20	105AF00094	財物勞務採購	建設局/土木工程管理科/土木工程管理科第一股	104年度道路橋樑工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等10區)	11,585	40	40	0	流廢標次數：0次，期程修改次數：0次 依契約規定陸續派工中	1050602 最後修改期程 1050630/開/完工
21	105AF00096	財物勞務採購	建設局/土木工程管理科/	國道四號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道工程(新闢大甲溪橋梁及引道段)委託	42,258	40	40	0	流廢標次數：0次，期程修改次數：0次 截至106年12月26日止施工進度為66.790%	1050604 最後修改期程 1050620/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				監造技術服務						
22	105AF00097	財物勞務採購	建設局/土木工程管理科/	中科南向聯外道路新闢跨越大甲溪橋梁及引道工程委託監造技術服務	40,371	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 目前工程執行進度為 61.4%	1050604 最後修改期程 1050620/開/完工
23	105AF00108	財物勞務採購	建設局/土木工程管理科/	貓羅溪大橋新建暨周邊道路改善工程委託設計監造技術服務	29,142	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 106 年 9 月 25 日完成基本設計核備，於 106 年 9 月 27 日起進行細部設計，於 106 年 12 月 15 日提送細不設計報告。	1051003 最後修改期程 1051231/開/完工
24	104AF00098	財物勞務採購	建設局/土木工程管理科/	104 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北屯、新社、東勢、和平等 10 區)	11,585	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 規劃設計中	1060104 最後修改期程 1040204/開/完工
25	104CF00019	用地取得	建設局/土木工程管理科/	南屯區永春南路延伸開闢至遊園路道路工程	330,800	100	100	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：1 次 地政局已完成徵收補償程序，於 106 年 9 月 18 日函請中興地政事務所辦理移轉。	1051122 最後修改期程 1050920/1051105 招/決標 1060801/開/完工
26	102DF00051	發包工程	建設局/土木工程管理科/	和平區中 47 線東崎路(三叉坑至觀音橋)拓寬工程	85,125	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：4 次 本案於 104 年 12 月 9 日開工，經第 1 次變更設計展延工期 73 日曆天預計 106 年 2 月 26 日完工，截至 106 年 11 月 18 日為止目前工程預定進度 100%，實際進度 99.60%，已屆完工日期逾期計算	1060921 最後修改期程 1031015/1031215 招/決標 1050110/1061130 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									中，目前所有工程項目均已完成並於106年11月18日辦理停工，待第3次變更設計程序（刻正辦理中）完成後將同日辦理復工與竣工，預計106年1月中旬完成。	
27	099BD00008	委外設計	建設局/土木工程科/	臺中生活圈道路系統設計畫(公路系統)6年(98-103)計畫-烏日鄉中75-1線道路拓寬工程-委託規劃技術服務	4,880	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理環境影響評估與水土保持計畫審查作業（預計107年6月完成整體審查作業程序），並預定於108年10月下旬完成用地取得、110年12月底前完工。	991213 最後修改期程 開/完工
28	106CF00018	用地取得	建設局/土木工程管理科/	國4神岡聯絡道至中清路高鐵路橋下道路開闢工程	75,400	0	0	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 樁位施測中	1061229 最後修改期程 1081201/1090301 招/決標 1090401/開/完工
29	106CF00020	用地取得	建設局/土木工程管理科/	配合鐵路高架化車站停車場進出口及道路打通用地費	112,000	0	0	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 樁位派測中	1061229 最後修改期程 1081201/1090301 招/決標 1090401/開/完工
30	106DF00397	發包工程	建設局/土木工程管理科/土木工程管理科第一股	龍井區麗水漁港新建跨河橋梁工程	60,000	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 前置作業	1061229 最後修改期程 1070731/1070813 招/決標 1070831/1071231 開/完工
31	106DF00423	發包工程	建設局/土木工程管理科/	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第五工區	109,182	25	25	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 目前為職局辦理「臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第五工區」擬依規採公開招標-最有利標決標方式辦理工程採購發包作業，簽請陳核中。	1061228 最後修改期程 1070228/1070430 招/決標 1070630/1090630 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
32	106DG00037	發包工程	建設局/第一工務大隊/	「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫」沿線人行道拓寬工程(北屯路至臺灣大道)	170,800	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 招標作業中	1061203 最後修改期程 1061222/1070223 招/決標 1070330/1071231 開/完工
33	106DG00038	發包工程	建設局/第一工務大隊/	「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫」沿線人行道拓寬工程(臺灣大道至建國北路)	130,300	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 招標作業中	1061203 最後修改期程 1061222/1070223 招/決標 1070330/1071230 開/完工
34	106DG00039	發包工程	建設局/第一工務大隊/	「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫」沿線人行道拓寬工程(各捷運站體街廓段)	120,900	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理發包作業中	1061203 最後修改期程 1061229/1070228 招/決標 1070410/1080131 開/完工
35	105DF00302	發包工程	建設局/土木工程管理科/	后里區后里國中聯外道路拓寬工程(後續工程)	68,428	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 金屬護欄安裝，車道護欄完成，號誌安裝完成，人行步道高壓地磚鋪設完成	1050825 最後修改期程 1050617/1050714 招/決標 1050910/1061231 開/完工
36	105DF00326	發包工程	建設局/土木工程管理科/	國道4號神岡交流道區內聯絡道工程	495,153	76	76	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本工程為高公局代辦，已於106年3月2日開工，截至106年12月30日止進度為51.89%	1061228 最後修改期程 1051015/1060831 招/決標 1061031/1070831 開/完工
37	106AF00061	財物勞務採購	建設局/管線管理科/	106 年度臺中市代辦管線	11,011	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次	1060203 最後修改期程 1060301/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			管線管理 科第一股	統一挖補工 程委託監造 技術服務案					持續辦理監造作業	
38	106CF00 004	用地取得	建設局/土 木工程管理 科/土木工程 管理科第二股	神岡區大豐 北街 97 巷暨 97 巷 30 弄道 路打通工程	98,000	60	60	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 目前徵收計畫彙整中	1060202 最後修改期程 1070228/1070331 招/決 標 1070530/開/完工
39	106CF00 005	用地取得	建設局/土 木工程管理 科/土木工程 管理科第二股	西屯區福林 路(西屯路至 福科路)道路 拓寬工程	514,220	60	60	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 依據管考列管期程進度執行。	1060202 最後修改期程 1070228/1070430 招/決 標 1070531/開/完工
40	106CF00 008	用地取得	建設局/土 木工程管理 科/	龍井區 12-66-1 延伸 至沙田路六 段道路開闢 工程	79,000	40	40	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 協議價購程序中	1060203 最後修改期程 1071201/1080301 招/決 標 1080401/開/完工
41	106CF00 010	用地取得	建設局/土 木工程管理 科/	東勢-豐原快 速道路	584,000	0	0	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 路線規劃中（環評影響評估）	1060203 最後修改期程 1090701/1091001 招/決 標 1091201/開/完工
42	106CF00 012	用地取得	建設局/土 木工程管理 科/土木工程 管理科第二股	霧峰區峰谷 路(山腳巷至 新生路交叉 口)道路拓寬 工程	50,568	30	30	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 本案擬於 106 年 9 月 11 日辦理現 況點樁作業，目前大里地政事務 所辦理土地分割中。	1060809 最後修改期程 1070730/1071201 招/決 標 1080310/開/完工
43	106CF00 014	用地取得	建設局/土 木工程管理 科/土木工程 管理科第二股	東區南京東 路一段 284 巷 打通工程(自 由路三段 311 巷至南京東 路一段)	50,000	50	50	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 預計 106 年 12 月下旬召開協議價 購會	1061205 最後修改期程 1070630/1070831 招/決 標 1071031/開/完工
44	106DF00 301	發包工程	建設局/土 木工程管理 科/	臺中市后里 區后科路延 伸工程	103,109	63	64	1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 發包並通知 106 年 9 月 30 日開工	1061226 最後修改期程 1060731/1060820 招/決 標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									1. 橋台擋土牆支撐設施施作 2. 橋台 A1-02 基樁澆置、目前橋台已完成基樁之數累積為 2/10 3. 橋台基樁鋼筋攏綁紮 4. 0K+028 洗車台施工	1060901/1070630 開/完工
45	102DF00 514	發包工程	建設局/土木工程管理科/土木工程管理科第一股	臺中市水湳 40M-11 號道路與中科東向道路銜接工程	831,670	56	58	2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 本工程已於 106 年 7 月 10 日開工，P4 至 P7 橋墩墩柱基礎已全數施作完成，刻正辦理 P4~P7 橋墩墩柱鋼筋綁紮及既有中科路側主塔基樁施作，實際進度為 6.86%	1060911 最後修改期程 1060201/1060415 招/決標 1060801/1080731 開/完工
46	104DF00 377	發包工程	建設局/土木工程管理科/	知高橋改建工程	514,500	84	86	2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 第二階段橋梁下構工程施作、下游側施工便橋架設完成，橋梁吊裝工程施作中。	1060405 最後修改期程 1031103/1031201 招/決標 1041102/1071015 開/完工
47	105DF00 217	發包工程	建設局/土木工程管理科/土木工程管理科第一股	神岡區新庄里新建跨越軟埤仔溪橋工程	94,000	71	73	2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 工程施工中	1061129 最後修改期程 1060331/1060430 招/決標 1060515/1070331 開/完工
48	105DF00 143	發包工程	建設局/土木工程管理科/	國道 4 號神岡交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道工程(路工標)	797,000	71	73	2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 本工程截至 106 年 12 月 31 日實際進度為 45.75%	1061228 最後修改期程 1050930/1060127 招/決標 1060210/1070630 開/完工
49	104DF00 396	發包工程	建設局/土木工程管理科/	大安區北汕路道路拓寬工程	78,660	79	82	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 U 型加蓋溝全部施作完成	1060717 最後修改期程 1050730/1050830 招/決標 1060131/1070630 開/完工
50	105DF00 350	發包工程	建設局/土木工程管理科/	中科南向聯外道路新闢跨越大甲溪	1,716,195	77	80	3	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 1. 橋墩 P1 擋土牆支撐施作	1061226 最後修改期程 1050930/1051031 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				橋梁及南引道工程					2. 橋墩 P3 防撞鋼版施作，墩柱樣架阻力，鋼筋綁紮 3. 橋墩 P3 和 P4 施工購台施作及查驗，河道改水路，懸臂工作車物料整理 4. 橋墩 P5 基礎鋼筋綁紮 5. 橋墩 P6 擋土型鋼打設 6. 橋墩 P7-01 基樁施作完成，目前 P7 已完成基樁支數累計為 11/11 7. 橋墩 P9-05 基樁施作完成，目前 P9 已完成基樁支數累計為 2/11 8. 橋墩 P9A29 完整性實驗 9. 橋墩 P10-10 基樁施作完成，目前 P10 已完成基樁支數累計為 0/11 10. A2 基礎鋼筋綁紮 11. 葫蘆墩圳至洗車台處全阻隔圍籬施作 12. 召開勞工安全衛生協議組織會議 13. 監造召開 106 年 6 月份第 2 次「工程品質，進度檢討暨交通安衛環保會議」 14. 台中市政府建設局辦理改善豐原區二段 195 巷路面柏油案現場會勘	1051130/1071130 開/完工
51	104CF00023	用地取得	建設局/土木工程管理科/土木工程管理科第二股	「大雅區雅環路二段 140 巷打通工程」	69,000	70	75	5	流廢標次數：次， 期程修改次數：1 次 12/19 府授地用 10600282235 號徵收計畫書函送內政部審議	1060919 最後修改期程 1061231/1070430 招/決標 1070531/開/完工
52	105CF00016	用地取得	建設局/土木工程管理科/土木工程管理	東區 20M-70 道路開闢工程	148,200	95	100	5	流廢標次數：次， 期程修改次數：2 次 11/06 府授地用 1060245749 通知. 補償款 11/27 發放完竣. 用地	1060804 最後修改期程 1060320/1060501 招/決標 1061031/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			科第二股						取得程序完成 拆遷戶陳情簽呈中	
53	105DF00351	發包工程	建設局/土木工程管理科/	國道四號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道(跨越大甲溪橋梁及引道段)	1,468,696	76	82	6	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 截至 106 年 12 月 26 日止施工進度為 66.390%	1061228 最後修改期程 1050930/1051031 招/決標 1051130/1071130 開/完工
54	106DF00140	發包工程	建設局/管線管理科/管線管理科第一股	106 年度臺中市代辦管線統一挖補工程(第 1 工區)	327,700	71	79	8	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 106 年 3 月 14 日開工，累計派工金額 289,421,370 元。	1060330 最後修改期程 1051130/1060210 招/決標 1060228/1071031 開/完工
55	102AF00050	財物勞務採購	建設局/土木工程管理科/	台中生活圈 4 號線大肚段路線環境影響評估作業委託技術服務案	19,500	85	95	10	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 本局已於 106 年 6 月 20 日完成契約變更(新增大甲斷層地質調查及安全評估作業)，按顧問公司提送工作計畫書預定時程未能於 106 年 7 月 10 日前完成修(補)正，已函請台中市政府環境保護局同意展延修(補)正期限至 106 年 10 月 10 日(展延 3 個月)，以符實需。	1051129 最後修改期程 1021007/開/完工
56	105CF00017	用地取得	建設局/土木工程管理科/土木工程管理科第二股	東區大智路(站區至新民街至復興路)新闢工程	100,000	60	75	15	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 依管考期程辦理用地取得作業	1050314 最後修改期程 1070130/1070330 招/決標 1070530/開/完工
57	105DD01234	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 2K+055 三德橋改建工程	52,106	55	71	16	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中	1060726 最後修改期程 1060120/1060224 招/決標 1060816/1080831 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
58	103BF00008	委外設計	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路委託規劃設計暨監造技術服務案	220,000	80	100	20	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 (一) 第 1、2 標：105 年 9 月 6 日、9 月 7 日、9 月 8 日已召開地方說明會，並彙整當地里民意見納入後續規劃。於 9 月 14 日、10 月 5 日、10 月 6 日分別於地方區里長、民召開說明會並將規劃評估過程將充份與地方里長、鄰長、里民溝通說明。本案於 105 年 11 月 29 日召開路線可行性評估報告暨規劃作業第一次審查會；106 年 1 月 4 日召開第二次審查會在案，會後函請規設公司依審查結論修正後，限於 106 年 2 月 10 日前函報本局憑辦，並要求提送範疇界定指引表。已於 2 月 16 日核定路線可行性評估報告暨規劃作業並提送範疇界定指引表至環保局，環保局來函 106 年 3 月 17 日中市環綜字第 10600274866 號函告知 106 年 4 月 5 日召開第二階段環境影響評估範疇界定會議。 (二) 第 3 標：將保留銜接第 1、2 標路線調整空間，採分段辦理，並先施做 6K+980~7K+389 銜接第四標橋梁引道工程，並已於 105 年 5 月 16 日及 105 年 5 月 17 日召開第二次細部設計審查會議，顧問公司已完成細部設計成果修正並報局，惟 105 年 6 月 28 日市長聽取簡報會議時裁示：暫緩第三標相關作業程序，經 105 年 12 月 7 日召開市長專案會議，經市長裁示啟動第 3-1 標相關作業程序，106 年 1 月 4 日召開路線規劃會議指示。本延伸段既有道	1050301 最後修改期程開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									路應維持路寬4.5M方可供紓解車流，並請顧問公司評估銜接至台3線之可行性，設計公司已完成評估報告提送，106年3月3日召開路線評估會議並依會議結論修正評估報告；訂於106年3月22日面報局長本案進度，106年3月17日規設公司完成評估報告修正報局，惟106年3月22日局長面報會議因故改期再開。 (三)第4標：已重新發包並通知105年2月27日開工，截至106年3月19日，預定進度約35.841%，實際進度約34.756%，進度落後約1.085%。目前懸臂結塊推進作業中。 (四)第5標：已於105年1月26及105年3月10日召開二次細部設計審查會議，又於105年5月2日召開之細部設計成果(修正二版)簡報會議。規設公司已依審查意見修正並檢送招標文件，於105年10月21日完成公開閱覽程序，刻正簽辦工程招標作業，預計105年11月底前上網招標。本案已於106年1月13日辦理採購評選作業，並簽奉鈞長核可，評選結果經評選委員過半數之決定鐵山營造工程有限公司為最有利標，並於106年2月6日決標，106年3月13日完成訂約程序，106年3月3日已先行召開開工前協調會。	
59	103DF00422	發包工程	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路(第四標-跨大甲溪橋	684,000	56	84	28	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 已重新發包並通知105年2月27日開工，截至106年11月24日，	1061226 最後修改期程 1041124/1041224 招/決標 1050130/1071231 開/完

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				梁段工程)					預定進度約 70.653%，實際進度約 66.873%，進度落後約 3.780%，目前脊背橋橋塔第十一層鋼筋綁、紮主線橋場撐箱型梁 4U3-3 底腹版鋼筋模板組立、4P15 帽梁模板組立、車行箱涵側牆昇層鋼筋綁紮施工作業中。	工
60	105AF00125	財物勞務採購	建設局/土木工程管理科/土木工程管理科第一股	104 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務案(大甲、清水、沙鹿、梧棲、大安、外埔、龍井、大肚、烏日等 9 區)	11,585	40	70	30	流廢標次數：0 次，期程修改次數：0 次 道路設計陸續派工中	1051226 最後修改期程 1040123/1070630 招/決標 1070831/開/完工
61	105CF00028	用地取得	建設局/土木工程管理科/土木工程管理科第二股	「大里區仁義路打通工程(仁化路至仁慈路)」	122,000	60	95	35	流廢標次數：次，期程修改次數：0 次 106.12.20 發放徵收補償費	1051230 最後修改期程 1070320/1070530 招/決標 1070730/開/完工

(三)交通工程

執行進度	符合或提前	落後比率 ≤ 5%	5% < 落後比率 < 10%	落後比率 ≥ 10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	5 件(50.00%)	4 件(40.00%)	1 件(10.00%)	0 件(0.00%)	10 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	105DG00003	發包工程	交通局/捷運處/綜合規劃課	辦理 2018 花博補助臺鐵后里車站東口增設計畫(含規劃設計、監造及施工)	160,000	81	75	-6	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：2 次 一、於 106 年 3 月 29 日取得建照。 二、於 106 年 4 月 10 日決標，廠商為鴻欣營造股份有限公司，決標金額 115,381,382 元，已於 106 年 5 月 2 日契約開工，開始計算工期 365 天。 三、電信及電力皆已完成核可。 四、已於 106 年 7 月取得月台鋼構平台臨時建照。 五、東站主體消防審查已於 106 年 8 月 10 日取得核可。 六、綠建築候選證書已於 10 月 25 日取得。 七、1 樓主結構體已灌漿，2 樓頂板鋼筋板模組建中，西站廁所則因重新鋼筋綁紮故延後灌漿，天橋鋼構已組裝完成將進行鋁包板作業。	落後原因： 臺鐵局表示因工程基地緊鄰鐵軌側施工，考量電車行車安全必須配合夜間斷電施工，且東站地下通道與現有西站營運中之行人通道新舊銜接處介面安全性考量，故影響工程進度。； 解決對策： 臺鐵表示，將加強現場管理人員組織，現場施工由專案經理及工地主任統籌負責，配合現場工程師於每日勤前教育，指示本日應完成工項數量及現場應注意事項，加強橫向溝通，合作解決現場施工困難，並於每日宣達施工目標達成率，藉以提醒相關人員確實執行趕工作業，並回報施工過程及結果，加以檢討做為現場管理之修正依據，以確實執行本計畫及落實趕趕之精神。另經本局評估趕工合理人數應超過 20 人，故本局現已每周 3 天派員至現場勘查出工人數，以確保施工人數達 20 人以上，以及確保廠商均按趕工計畫施行。 1060818 最後修改期程 1060228/1060331 招/決標 1060401/1070531 開/完

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										工
2	100AG00006	財物勞務採購	交通局/運輸管理科/	臺中市快捷巴士(BRT)藍線專案管理及後續路網可行性研究及規劃	68,000	100	95	-5	流廢標次數：0次，期程修改次數：2次 一、本案係配合公車捷運系統藍線優先段工程之專案管理計畫，目前CL02標土建水環工程已驗收結算完成，CL03標機電系統工程刻正由本市捷運工程處辦理驗收結算作業中，因經費未獲行政院保留無法支付，刻正請黃國書立法委員協助，請交通部公路總局再補助。 二、本案請款核銷部分， （一）專案管理部分：第二期款部分業於106.1.20審查同意並請林同棧工程顧問股份有限公司辦理請款作業，目前尚未提送款單據，第五期款部分廠商尚未履約完成。 （二）後續路網部分：付款作業已完成。	1040616 最後修改期程 1010531/開/完工
3	101DC01007	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線 CL02 標土建水環工程	1,151,798	100	95	-5	流廢標次數：0次，期程修改次數：4次 本案目前辦理結算撥款作業。	1061102 最後修改期程 1020530/1020630 招/決標 1020715/1050615 開/完工
4	102DC01008	發包工程	交通局/捷運處/機電系統課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線 CL03 標機電系統工程	510,556	100	95	-5	流廢標次數：0次，期程修改次數：2次 本案依鈞長裁示依仲裁結果持續與廠商協商中，先行給付廠商契約內款項 149037824 元，餘款持續協商，目前刻正簽辦結案作業	1060830 最後修改期程 1020423/1020730 招/決標 1020815/1040224 開/完工
5	104DG00035	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設	7,676,000	91	89	-2	流廢標次數：0次，期程修改次數：1次 持續進行道路復舊及車站建築施工等。	落後原因： 目前北捷局已核定本標 EOT2 工期展延，惟預定進度網圖刻正審查中，

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				計畫-CJ920 標 G3 至 G9 站 及全線環控 系統區段標 工程						推估核算實際進度尚符合修正後預定進度。； 解決對策： 北捷局迄今尚未同意核定區段標網圖修正，待北捷局核定後將積極簽辦市座，修訂預定進度曲線，目前預估預定進度曲線修正完成後，工程實際進度將可超前，北捷局已進入最後審查階段，目前預定 107 年 2 月前可核定完成。目前每月工地進度會議管控，仍可如期達成 107 年 11 月試營運及 109 年 12 月底通車之目標。 1050602 最後修改期程 1011207/1020122 招/決標 1020315/1071130 開/完工
6	101AC01 008	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯延伸線後續可行性研究	10,000	85	85	0	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：2 次 1、本案 101 年 10 月 26 日決標。 2、105 年 11 月 14 日將修正報告書函報交通部審查，交通部於 3 月 22 日函復書審意見。 3、106 年 6 月 7 日函報修正報告書至交通部，交通部於 10 月 31 日函復書審意見。 4、106 年 11 月 21 日召開工作會議討論報部修正報告。 5、106 年 12 月 6 日函報修正報告書至交通部審議。	1060524 最後修改期程 1010901/1011101 招/決標 1020828/開/完工
7	103DG00 054	發包工程	交通局/停管處/設施	臺中都會區大眾捷運系	348,390	77	77	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次	1050105 最後修改期程 1041014/1050401 招/決

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			工程課	統烏日文心北屯線建設計畫G10站轉乘設施併水安公園地下停車場興建工程					本案第1次開標，因無廠商投標而流標，辦理再次上網招標文件處理中 本案訂於105年2月5日開標，2月5日流標，北捷局研討對策中，本案於105年3月8日再次公告上網招標。 已於105年4月19日決標，辦理簽約中 已於105年5月4日簽約並於5月31日開工， 施工中	標 1050502/1071130 開/完工
8	104DG00026	發包工程	交通局/捷運處/機電系統課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ900機電系統工程	10,908,000	86	86	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1、18列電聯車已全數運抵北屯機廠，市長於12/14親臨機廠視察；另電聯車目前於主線進行淨空及磨軌作業，預計107/1測試（手動駕駛）至G17終點站。2、供電系統已完成全線G0-G17區段第三軌安裝作業，並於9/27正式送電。3、監控系統及通訊系統進行主線電纜架設作業及月台門安裝作業。4、自動收費系統進行設備量產作業及車站自動收費設備安裝。5、特種車輛已運抵陸軌兩用車、磨軌車、軌道清洗車、牽引電動車，尚有軌道檢查車、軌道吸泥車及救援車輛尚未運抵，另機廠維修設備目前進行安裝作業中。	1050425 最後修改期程 991206/1000309 招/決標 1000421/1071130 開/完工
9	104DG00028	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ930標G10至G17	8,377,000	87	87	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 刻正進行車站及出入口裝修、相關復舊作業等。	1060821 最後修改期程 1011109/1011225 招/決標 1020301/1080331 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				站及全線電梯/電扶梯區段標工程						
10	104DG00029	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ910標機廠、G0 站及全線軌道區段標工程	5,375,000	86	90	4	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 CJ910A（土建）北屯機廠及 G0 車站 土建工程累計達成進度 84.560% （※機廠內部土建主結構均已完成，目前正辦理行政大樓、訓練中心、車體模型室內、外部裝修工程） CJ914A（水環）北屯機廠及 G0 車站 水電環控工程：累計達成進度 78.042%	1061229 最後修改期程 1011003/1011130 招/決標 1011231/1080228 開/完工

(四)水利工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	41 件(95.35%)	2 件(4.65%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	43 件	1 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	105DD01180	發包工程	水利局/水利工程科/	臺中市綠川排水整治工程(雙十路至民權路段)	191,565	95	100	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已完成付款	1070104 最後修改期程 1050901/1050930 招/決標 1051115/1061130 開/完工
2	105DD01191	發包工程	水利局/雨水下水道工程科/	中部國際機場興建連絡滑行道 2 工程計畫-區外排	60,931	83	79	-4	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 停工中	落後原因： 等後地主需求協調用地； 解決對策：

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				水設施改善工程						召開協調會 1061228 最後修改期程 1051010/1051031 招/決標 1051231/1070630 開/完工
3	105DD01140	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 1K+080~1K+477 治理工程 併辦土石標售	139,690	75	71	-4	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中	落後原因： 配合工區週遭之農民稻作收割事宜。； 解決對策： 俟農民稻作收割完成後，儘速進場施作。 1050926 最後修改期程 1050131/1050331 招/決標 1050501/1070630 開/完工
4	105DD01154	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市綠川晴天污水截流工程(民權路以北)	72,450	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 於 11 月 13 日辦理初驗，12 月 8 日完成初驗待改善事項，12 月 15 日初驗複驗完成，擬於 107 年 1 月 3 日辦理正式驗收。2. 刻正辦理截水量測試及配合綠川水質整體測試中。。	1061026 最後修改期程 1051015/1051231 招/決標 1060228/1061231 開/完工
5	105BD01042	委外設計	水利局/污水工程科/	臺中市水湳污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	64,981	80	80	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 106.12.12 決標，翔富裕營造有限公司得標（70,770,000 元，約底價 84%），辦理履約保證金繳納及訂約事宜。 2. 中清路已於 106.10.30 辦理會勘作業；另大鵬路經貿園區內路段，已於 106.11.22（1400）召開協商會議，區內建設局開鋪時程的底限為 107.2.20，經貿園區大鵬路開挖區域，106.12.19 建設局	1050518 最後修改期程 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									原則同意同意,106.12.25 結簽陳核中。	
6	102DD01226	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)-第一分標	271,650	93	93	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 C工區育德路施工中	1060809 最後修改期程 1031231/1040131 招/決標 1040301/1070331 開/完工
7	103DR00013	發包工程	水利局/污水工程科/	新光水資源回收中心興建工程(含三年試運轉)	654,875	93	93	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 管理中心施工中 進流抽水站施工中 初沉池施工中 生物處理池施工中 終沉池施工中 污泥機房室內裝修中 污水管線推進中	1030129 最後修改期程 1041015/1050115 招/決標 1050315/1070315 開/完工
8	104BD01049	委外設計	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10)委託設計及監造服務	106,049	80	80	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 10-1 標準備開工中，10-2 標已決標，訂約中。	1061121 最後修改期程 開/完工
9	104DD01065	發包工程	水利局/雨水下水道工程科/	大里區中興路等雨水下水道工程	116,000	73	73	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 施工中	1061228 最後修改期程 1041215/1050315 招/決標 1050630/1071201 開/完工
10	104DD01069	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(6)-第2分標	245,939	89	89	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 目前辦理大聖街巷道連接管。	1050512 最後修改期程 1040130/1040331 招/決標 1040504/1070517 開/完工
11	105DD01194	發包工程	水利局/污水營運科/	臺中市綠川水質淨化工	346,855	93	93	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次	1061228 最後修改期程 1050907/1051130 招/決

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				程					1. 建國臨時市場已完成牆身、機房、觀察廊道及機房設備安裝，目前進行池槽礫石鋪設。 2. 千城公園礫間設施已完成，現進行上部景觀工程。 3. 精武停車場已完成機房結構及設備安裝，現進行上部景觀工程。 4. 進流管及放流管（至綠川）已完成，現進行放流管（至日月湖）施作。	標 1051230/1070630 開/完工
12	105DD01 174	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程 7-5(綏遠路二段及天津路三段等區域)	144,200	84	84	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 明挖 200mm 管段設計 7357m，累計施作 4626m 明挖 300mm：管段設計 2847m，累計施作 2263m P1200 型人孔：設計 62，累計 46 P900 型人孔：設計 24，累計 8 目前累計完成接管戶數：設計 4567 戶，已接管完成 2049 戶	1060831 最後修改期程 1050725/1051031 招/決標 1051130/1071031 開/完工
13	105DD01 206	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 2K+496~3K+066 治理工程 併辦土石標售	199,920	57	57	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中	1060207 最後修改期程 1051103/1051231 招/決標 1060430/1080430 開/完工
14	106AD01 007	財物勞務採購	水利局/水利養護工程科/	106 年度本市各抽水站、滯洪池、水閘門及各周邊設施維護保養操作及管理委託專業服務案	22,960	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 抽水站進駐保養。	1060120 最後修改期程 1060115/開/完工
15	106BD01 041	委外設計	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支	62,226	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 基本設計報告修正版委員確認中	1060505 最後修改期程 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務						
16	106BD01043	委外設計	水利局/污水工程科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期管線暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務案	88,084	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 地質鑽探測量及既有管線資料已核定	1060627 最後修改期程 開/完工
17	106BD01049	委外設計	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9)委託設計及監造服務	50,142	80	80	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 辦理委 9-2、9-3 標工程已開工，依約執行中。2. 委 9-2 標 106 年 11 月 14 日辦理第一場施工前說明會，預計 107 年 1 月上旬辦理第 2、3 場施工前說明會。3. 委 9-2 標訂於 12 月 26 日辦理第一場用戶接管說明會	1060921 最後修改期程 開/完工
18	106DD01121	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9-2)東光路及興進路等鄰近區域	198,970	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理東光路試挖及申請路證作業	1061129 最後修改期程 1060801/1060930 招/決標 1061130/1090501 開/完工
19	106DD01150	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9-3)東光路及東山路等鄰近區域	208,718	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 計劃書及材料送審	1061130 最後修改期程 1060822/1061030 招/決標 1061230/1090701 開/完工
20	106DD01172	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支	183,850	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次	1061121 最後修改期程 1061015/1061231 招/決

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				管網暨用戶接管工程 (10-2) 臺灣大道公益等鄰近區域					訂約製本中	標 1070331/1090630 開/完工
21	106DD01 174	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程 7-6 (-忠明路及永興街等區域)	207,810	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 核送三書中	1061123 最後修改期程 1061018/1061130 招/決標 1070131/1090131 開/完工
22	106DD01 180	發包工程	水利局/污水工程科/	「臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(一)-西屯路三段、國安一路等鄰近區域	167,300	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理採購作業中	1061129 最後修改期程 1061201/1061231 招/決標 1070630/1090203 開/完工
23	103DD01 204	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市西屯區寧夏路、華美西街等一帶污水下水道分支管網暨用戶接管工程	146,460	65	66	1	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 G16、G20 推進及人孔收築	1061228 最後修改期程 1050315/1050731 招/決標 1051030/1080630 開/完工
24	105DD01 139	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 0K+600~1K+080 治理工程 併辦土石標售	171,330	83	85	2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中	1060322 最後修改期程 1050131/1050331 招/決標 1050501/1070630 開/完工
25	105DD01 208	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 3K+636~4K+225 治理工程	199,130	72	74	2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中	1051226 最後修改期程 1051103/1051231 招/決標 1060430/1080430 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				併辦土石標售						工
26	104DD01059	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(6)第三分標	281,140	92	95	3	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 預定106年12月27日申報竣工	1060626 最後修改期程 1040130/1040331 招/決標 1040504/1070430 開/完工
27	106DD01105	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市梧棲大排水質改善工程	127,925	65	69	4	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 礫間槽施工-基礎板及牆身混凝土澆置等	1060728 最後修改期程 1060331/1060531 招/決標 1060715/1080330 開/完工
28	105DD01205	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 2K+052~2K+496 治理工程 併辦土石標售	162,945	63	69	6	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中	1051128 最後修改期程 1051025/1051114 招/決標 1060430/1080430 開/完工
29	105DD01160	發包工程	水利局/水利養護工程科/	臺中市筏子溪景觀環境營造工程(永春東路至烏日高鐵站段)	50,559	87	94	7	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 植栽灑水. 混凝土澆置	1060126 最後修改期程 1060228/1060430 招/決標 1060531/1070831 開/完工
30	105DD01207	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 3K+066~3K+636 治理工程 併辦土石標售	197,382	63	71	8	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中	1051215 最後修改期程 1051107/1051231 招/決標 1060430/1080430 開/完工
31	104DD01201	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程第一分標	245,050	82	91	9	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施作位置： 1. \$ 600mm 短管 A0703->A0702 推進。(長福公園旁) 2. \$ 600mm 短管 A0706->A0705 推進。(十甲路 222 號)	1061113 最後修改期程 1040930/1041231 招/決標 1050301/1070630 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									3. A41 人孔收築(十甲東路、中山路四段)	
32	106DD01188	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(一)-福科路、玉門路等鄰近區域	156,500	30	40	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理採購作業中	1061214 最後修改期程 1061201/1070115 招/決標 1070630/1090930 開/完工
33	105DD01009	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)-第 4 分標	71,720	83	95	12	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 文華路 86 巷路面改善施工。	1050121 最後修改期程 1041116/1050315 招/決標 1050615/1070630 開/完工
34	105DD01204	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 1K+477~2K+052 治理工程 併辦土石標售	184,899	66	79	13	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中	1060502 最後修改期程 1051026/1051115 招/決標 1060430/1080430 開/完工
35	106DD01095	發包工程	水利局/水利工程科/	臺中市綠川排水景觀工程(雙十路至民權路段)	128,207	67	80	13	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已於 105 月 10 月 23 日由市長主持開工動土典禮正式動工，河道防洪整治部份已完成，另外景觀營造工程部份已於 106 年 4 月底接續進場施作，現況工程進度約 62%，預訂 107 年 2 月全區完工。	1060511 最後修改期程 1060315/1060430 招/決標 1060510/1070331 開/完工
36	105DD01157	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(8)-旅順路、熱河路等分支管網工程	171,970	69	83	14	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 旅順路、熱河路推進施工	1060731 最後修改期程 1050715/1051030 招/決標 1060305/1080405 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
37	104DD01067	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)第二分標	277,570	79	94	15	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 漢口路三段穿越段遭遇自來水管障礙 評估方案簽核中	1040603 最後修改期程 1040831/1041130 招/決標 1050229/1080531 開/完工
38	105DD01209	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 4K+225~4K+715 治理工程 併辦土石標售	198,340	64	79	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中	1060517 最後修改期程 1051103/1051115 招/決標 1060430/1080430 開/完工
39	106DD01179	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程 (10-1)民生五權等鄰近區域	207,810	40	55	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 12月5日開工並以舉辦兩場地方說明會完成	1061228 最後修改期程 1060831/1061031 招/決標 1070131/1081231 開/完工
40	104DD01072	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)第三分標	270,720	71	87	16	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理民權路推進作業	1031212 最後修改期程 1040731/1041031 招/決標 1041231/1071231 開/完工
41	104DD01167	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(一)-工業區一路、中工二路、中工三路等鄰近區域	650,000	57	81	24	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 用戶接管施作及復舊	1060602 最後修改期程 1060531/1060915 招/決標 1061231/1090831 開/完工
42	105DD01079	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市十一期重劃區污水下水道主幹管修復工程	163,300	40	75	35	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 崇德路三段與山西路三段立坑及推進作業，揚水井施作中。	1060327 最後修改期程 1060731/1061031 招/決標 1070131/1080630 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
43	105DD01124	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(8)-文心路、大連路及梅川西路等	125,870	55	90	35	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施作位置： G4301-G43 推進佈場(大連路一段227號) 安順一街巷道管理設 麻園西街56~58號社區中庭連接管理設 文心路四段配自來水管施做巷道連接管	1060303 最後修改期程 1050430/1050730 招/決標 1051130/1080430 開/完工

(五)水土保持工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	2 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	2 件	1 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	105DP00004	發包工程	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	105 年度大里區掩埋場進場道路邊坡改善工程	70,000	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理驗收結算付款	1070103 最後修改期程 1051015/1051115 招/決標 1051231/1061015 開/完工
2	106DD01176	發包工程	水利局/大地工程科/	新社區九渠溝滯洪池工程併辦土石標售	97,777	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 簽訂契約中	1061121 最後修改期程 1061116/1061215 招/決標 1070115/1080130 開/完工

(六)公有建築工程

執行進度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	總計	擬解除列管件數
件數小計	42 件(79.25%)	5 件(9.43%)	0 件(0.00%)	6 件(11.32%)	53 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	100AE00005	財物勞務採購	經發局/市場管理科/	臺中市建國市場遷建計畫委託專案管理	11,880	100	40	-60	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 協助辦理公共藝術	落後原因： 本案尚需協助辦理公共藝術，公共藝術完成報告書初稿於 106 年 10 月送本府文化局審查，文化局於 106 年 12 月 21 日備查，現正辦理公共藝術結算作業，俟公共藝術結算完成本案始得辦理驗收結算作業。； 解決對策： 積極趕辦公共藝術結算作業及本案後續驗收結算作業 1060320 最後修改期程 1000524/開/完工
2	103AH00023	財物勞務採購	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市幸福好宅豐原安康段新建工程委託設計監造技術服務	15,300	100	40	-60	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依約辦理中一、本案契約金額新台幣 21,940,984 元，包含：(一)設計服務費 10,970,492 元 (二)監造服務費 10,970,492 元二、已完成付款：(一)設計服務費已完成第 1~3 期，累計請款金額 7,679,344 元 (二)監造服務費已完成第 1~5 期，累計請款金額 5,485,245 元 (三)總計已完成	落後原因： 標案管制考核重複辦理，擬依規撤銷。； 解決對策： 已上簽解除管制，截至 107 年 1 月 3 日已上陳至府一層，如奉市長核可，即解除管制。 1030305 最後修改期程 1030512/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									請款金額13,164,589元(四)監造服務費第6~7期,合計請款金額2,194,098元,已辦理	
3	103DD00055	發包工程	建設局/建築工程管理科/	大里國民運動中心興建工程	406,200	55	40	-15	流廢標次數:0次,期程修改次數:3次 本案於106年12月14日決標,秘書室於106年12月18日移送決標公告,經廠商調整完預算書標比後續於106年12月22日簽辦決標文件。	落後原因: 本案因配合都市設計審議及依相關審查委員會審查意見調整設計,致樓地板面積增加348坪,進而影響部分工項單價與市場行情不符之情事,故刪減空調設備工程相關項目,調整部分單價以順利發包。; 解決對策: 本局參採委員106年9月5日預算書圖檢討會議提出意見,針對工程經費超出原預算部分納入後續擴充辦理,並於工程採購契約中據以增列後續擴充條款明訂後續擴充之金額及期間,後經府一層106年10月23日召開研商會議決議依原公告上網招標文件內容續辦,並由運動局針對預算不足部分計2,497萬1,080元另尋財源或對策。 1060622最後修改期程1060901/1061130招/決標 1061231/1081231開/完工
4	104DK00004	發包工程	建設局/建築工程管理科/	非營利組織與志工發展中心新建工	720,000	25	10	-15	流廢標次數:0次,期程修改次數:2次 本案業依局長指示預定於106年	落後原因: 有關本案逾原核定預算問題,於106年11月30

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				程					12月19日召開「非營利組織與志工發展中心新建工程」功能及經費確認研商會議，主席裁示以減少一層樓並於7.2億元總預算額度內進行設計，另有關空間分配問題，由社會局與相關使用單位另行研議協調，本案旋於106年12月25日函請規設單位依限於12月27日提報研考會備查相關事宜。	日經簽奉市長裁示，在參考秘書長意見檢視後，若因中心功能確有增加之需要，可酌予增編預算之空間。本案因政策變更，影響基本設計核備時程。； 解決對策： 有關空間分配問題，由社會局與相關使用單位另行研議協調俟社會局確定需求後，賡續辦理後續事宜。本案函請規設單位依限於12月27日提報研考會備查相關事宜，以利工進。 1060630 最後修改期程 1070330/1070630 招/決標 1070715/1090731 開/完工
5	103DD00078	發包工程	建設局/建築工程管理科/建築工程管理科第二股	臺中市潭子國民運動中心新建工程	405,000	40	30	-10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 106年12月11日開標，當日投標廠商未達3家流標，續於106年12月13日辦理第二次公告上網、12月19日開標無廠商投標，經檢討預算後於12月22日奉准辦理更正後第一次公告上網事宜，並於12月25日公告上網，訂於107年1月25日開標。	落後原因： 第一次招標未達3家廠商投標而流標，第二次招標無廠商投標再次流標； 解決對策： 經檢討預算後於12月22日奉准辦理更正後第一次公告上網事宜，並於12月25日公告上網，訂於107年1月25日開標。 1060904 最後修改期程 1061130/1061215 招/決標 1070416/1090216 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
6	106DH00008	發包工程	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區北屯段社會住宅新建工程	486,366	20	10	-10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 設計單位已於8月14日提送修正版，並於8月18日送研考會審查，9月12日召開審查會，原則修正後通過，目前事務所依會議記錄修正中，10月2日修正完成第一次送委員覆核，11月10日修正完成第二次送委員覆核，11月27日確認送本處轉研考會備查，研考會已於12月5日核定基本設計，細部設計持續發展中。	落後原因： 為使施工期間減少設計變更，將細部設計更加完善，故修正檢討中。； 解決對策： 修正檢討中，預計1月15日提出細部設計報告 1060829最後修改期程 1070310/1070507招/決標 1070530/1091130開/完工
7	104DR00039	發包工程	建設局/建築工程管理科/	臺中綠美圖新建工程	2,800,000	30	25	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 主體工程經費調整增列歷程及是否符合主計處府授主一字第1060243462號函相關應確認事宜簽核府一層陳核中	落後原因： 主體工程經費調整增列歷程及是否符合主計處府授主一字第1060243462號函相關應確認事宜簽核府一層陳核中； 解決對策： 俟簽核完成後，盡速辦理上網事宜。 1060626最後修改期程 1061101/1070501招/決標 1070630/1091231開/完工
8	100DB01001	發包工程	建設局/建築工程管理科/建築工程第二股	臺中市北區(中正)國民運動中心新建工程-主體建築工程	905,000	100	95	-5	流廢標次數：3次， 期程修改次數：4次 106年7月26日驗收完成、106年7月31日點交完成，本案已取得使用執照並通過綠建築標章、智慧建築標章評定，已於106年12月8日完成工程結算程序，移辦運動局辦理後續付款作業等相關事宜。	1061227最後修改期程 1020310/1020830招/決標 1020927/1050831開/完工
9	101DE00010	發包工程	建設局/建築工程管	臺中國際會展中心新建	5,816,583	30	25	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：5次	落後原因： 本案規設單位總設計預

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			理科/	工程計畫					1. 規設單位提送細部設計修正版7，經專管單位審查後已無意見。預算、數量計算修已於106年12月20日提送專管單位審查。 2. 依106年12月13日晨報會議決議，簽辦有關「水滴國際會展中心」是否辦理追加預算後即賡續辦理工程發包程序，並同步檢討辦理設計監造技術服務契約變更。	算約65億5,885萬餘元、本府編列之可支用預算為55億2,315萬元、後續尚所需經費約10億3,570萬餘元(實際依核定金額為準)； 解決對策： 已請規設單位提供預算增加相關資料予經發局，俟本府經濟發展局循程序簽報市長同意後，即賡續辦理公開閱覽程序。 1060417 最後修改期程 1061130/1070131 招/決標 1070228/1100830 開/完工
10	101DM00005	發包工程	建設局/建築工程管理科/建築工程管理科第一股	臺中市政府警察局局本部暨各大隊興建工程(含潭子行政園區整體規劃)	1,070,000	100	95	-5	流廢標次數：1次， 期程修改次數：3次 1. 106年12月6日及12月7日(土建部分)辦理本案正式驗收第二次複驗 2. 消防缺失部分，華城已於106年12月6日提出改善完成時間(107年1月10日) 3. 已於106年12月13日召開本案消防勘檢問題討論會議 4. 已於106年12月13日召開本案水泥砂漿貼拋光石英磚部分空間與核准圖說不符及不符施工規範履約爭議調解。 5. 採水泵浦及防火風門等設施工程已驗收已完成。	1060302 最後修改期程 1020815/1021015 招/決標 1021115/1051231 開/完工
11	096DR00007	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中大都會歌劇院新建工程-舞台設	622,902	100	95	-5	流廢標次數：1次， 期程修改次數：3次 已簽辦結算陳核中	1061129 最後修改期程 1000310/1000725 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				備工程						1001108/1030930 開/完工
12	105DJ00033	發包工程	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第二股	2018 臺中世界花博后里馬場文化景觀區整建新建工程	75,922	81	81	0	流廢標次數：4 次， 期程修改次數：1 次 1. E-1 輕食餐廳-屋頂板及雨淋板施工 2. E-2 文創空間-屋頂板及雨淋板施工 3. E-3 遊客服務中心-屋頂板及雨淋板施工 4. C-3 遊客服務中心附屬空間-磁磚施工、室內乳膠漆施 5. C-4 遊客服務中心附屬空間-(1F~2F) 內、外牆 1:3 水泥砂漿粉刷 6. C-5 馬術文物館-內、外牆 1:3 水泥砂漿粉刷、電梯環樑施工 7. C-6 廁所-磁磚施工、室內乳膠漆施 8. C-7 管理中心-屋頂板及雨淋板施工、室內乳膠漆施	1060524 最後修改期程 1051101/1051231 招/決標 1060131/1070531 開/完工
13	105DN00002	發包工程	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	第二救災救護大隊梨山分隊遷建工程	50,000	40	40	0	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：1 次 於 106 年 12 月 1 日辦理動土典禮。	1051003 最後修改期程 1061110/1061210 招/決標 1070210/1080310 開/完工
14	105DN00004	發包工程	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	第八救災救護大隊暨水湳分隊及北屯區公所聯合里活動中心興建工程	106,000	25	25	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 本案於 12 月 21 日召開細部設計第二次審查會議，建築師於 12 月 28 日提送依審查意見修正後細部設計書圖，預定於 107 年 1 月 4 日召開細部設計第三次審查會議。	1060901 最後修改期程 1070203/1070501 招/決標 1070801/1081027 開/完工
15	105DD00146	發包工程	教育局/市立高中職/東山高中	東山高中代辦臺中市立游泳訓練中	200,000	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 建築師勞務簽約完成，現階段勞	1061026 最後修改期程 1071016/1071216 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				心場館新建工程					務履約中,臺中市政府研考會106年11月2日基本設計審議同意備查	1080216/1100216 開/完工
16	105DG00029	發包工程	交通局/停管處/設施工程課	臺中市西區大益停車場重建工程	150,000	65	65	0	流廢標次數:3次,期程修改次數:4次 刻正辦理出土作業、鋼構工程廠驗及因綠建築及擋土柱工法變更辦理第一次變更設計。	1060828 最後修改期程 1060405/1060703 招/決標 1060805/1071020 開/完工
17	105DH00005	發包工程	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	智慧營運中心新建計畫(含PCM、設計監造、施工)	7,600,000	5	5	0	流廢標次數:0次,期程修改次數:2次 本案規設案業於11月21日決標予劉培森建築師事務所,12月15簽約,預計107年1月26日前提送規劃成果。	1060601 最後修改期程 1081001/1090101 招/決標 1090220/1120430 開/完工
18	105DH00006	發包工程	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市大里區光正段社會住宅新建工程(第一期)	365,952	73	73	0	流廢標次數:4次,期程修改次數:0次 A、B棟R1F混凝土澆置養護,6F~7F室內隔間砌磚。	1070102 最後修改期程 1050701/1050920 招/決標 1051101/1070731 開/完工
19	105DI00007	發包工程	水利局/大地工程科/	臺中世界花卉博覽會外埔永豐園區(自然館、綠能館)興建工程	394,000	79	79	0	流廢標次數:1次,期程修改次數:1次 施工中	1060221 最後修改期程 1051127/1051231 招/決標 1060110/1070507 開/完工
20	105DI00013	發包工程	農業局/海資所/漁港管理課	松柏漁港魚貨多功能集貨場暨周邊港埠設施新建工程	90,000	40	40	0	流廢標次數:2次,期程修改次數:0次 本工程已於106年12月5日簽約完成,12月28日辦理動土典禮,目前進度為開工前準備作業。	1060103 最後修改期程 1061015/1061215 招/決標 1070131/1071231 開/完工
21	105DI00015	發包工程	建設局/建築工程管理科/建築工程第一股	臺中市動物之家后里園區改建工程	207,380	20	20	0	流廢標次數:0次,期程修改次數:0次 (1)本案請規畫設計單位依106年12月11日期末細部設計暨預算書圖委員意見修正後,於106年12月29日提送完整報告書圖。	1051228 最後修改期程 1070731/1070930 招/決標 1071031/1090331 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									(2) 本案於 106 年 12 月 15 日辦理採購審查小組會議(呈核中); 另有關發包策略建議書暨最有利標採購招標案異質性分析評估, 刻正簽辦中。	
22	102DB00001	發包工程	建設局/建築工程管理科/	潭子聯合辦公大樓興建工程	320,000	95	95	0	流廢標次數: 3 次, 期程修改次數: 3 次 106 年 11 月 3 日完成送水送電, 經廠商運轉測試後, 續於 12 月 20 日、21 日及 27 日辦理機電類正式驗收。	1060904 最後修改期程 1031030/1031130 招/決標 1031230/1060430 開/完工
23	102DB01002	發包工程	建設局/建築工程管理科/建築工程管理科第一股	臺中市南屯國民運動中心興建工程	435,850	95	95	0	流廢標次數: 4 次, 期程修改次數: 3 次 本工程於 104 年 10 月 6 日開工, 承商於 106 年 11 月 9 日函報竣工, 已於 106 年 11 月 13 日邀集相關單位現勘確認無誤, 將依規定辦理驗收等程序, 預計 107 年內驗收及移交完成後, 由運動局 OT 廠商進駐開放使用。	1040724 最後修改期程 1030930/1040831 招/決標 1041105/1061231 開/完工
24	102DB01004	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市港區運動公園興建工程	200,000	95	95	0	流廢標次數: 5 次, 期程修改次數: 3 次 本案已於 104 年 5 月 15 日申報契約開工, 因建照申請及五大管線審查尚未完成工程於 104 年 5 月 19 日申報停工; 。申請建照時因水保及坡審時原水泥涵管為暗管建議改槽溝, 高程及面積異動超過總面積 1/5 必須辦理都審即校審變更已於 104 年 5 月 28 日召開會議未通過, 預計 104 年 6 月 30 日召開修正第 1 次變更設計審查俟通過後即積極辦理建照申請及五大管線審查, 儘速工程復工以利工進。(6/30 未開會) 增加 2 技師位委員俟通過後再排定會議時間. 8/18 召開校審變更會議, 委	1070102 最後修改期程 1030910/1031015 招/決標 1040416/1060616 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									員同意辦理修正意見後通過審查. 9/23 都審變更修正意見後通過. 目前積極辦理建照中. 已於 104 年 10 月 23 日取得建照, 五大管線申請已於 104 年 12 月 24 日通過目前建管開工於 104 年 12 月核准日. 已於 104 年 12 月 30 日申請復工以利工進. 第 1 次變更設計已逾 105. 4. 22 議價完成. 目前已簽辦第 1 次變更設計議定書中. 106. 7. 22 辦理工程查核 8/30-4F 柱牆鋼筋綁紮及模板組立. 4F 水電配管 9/30 4F 柱牆混凝土灌注 105. 11. 20 送第 2 次變更設計預算書圖資料 105. 12. 30 辦理第 2 次變更設計議價. 已於 106. 1. 4 完成第 2 次變更設計議價. 議定書已審閱於 106. 2. 6 訂約完成. 第 2 次變更設計預訂進度表已完成 106. 4. 20 第 2 次工程查核 106. 7. 14 申報竣工 106. 8. 17 完成初驗預定 106. 9. 15 改善完成 106. 10. 3 預定初驗複驗 106. 10. 27 辦理正驗, 廠商應於 106. 11. 17 完成正驗缺失改善 已完成正驗複驗, 目前辦理結算中	
25	102DR00031	發包工程	建設局/建築工程管理科/	水湳經貿園區地下停車場	1,000,000	95	95	0	流廢標次數: 1 次, 期程修改次數: 2 次 已於 106 年 12 月 11 日點交完成。	1061130 最後修改期程 1031031/1031130 招/決標 1031231/1060531 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
26	103DE00003	發包工程	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市政府精密機械科技創新園區二期標準廠房新建工程	1,408,160	85	85	0	流廢標次數：4次， 期程修改次數：5次 本案承攬廠商已於106年2月16日申報開工，刻正進行地面層二樓結構體工程	1061128 最後修改期程 1050930/1051130 招/決標 1060115/1071230 開/完工
27	103DM00007	發包工程	警察局/後勤科/	大雅分局辦公廳舍新建工程	217,500	94	94	0	流廢標次數：3次， 期程修改次數：3次 一、12月1日完成驗收。二、12月19日候選智慧建築證書取得認可。	1060919 最後修改期程 1031015/1040331 招/決標 1040531/1070430 開/完工
28	103DQ00018	發包工程	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市西屯區溪西地區圖書館新建工程	60,000	95	95	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 本工程已於106年12月5日辦理初驗之複驗，缺失已改善完成，目前辦理驗收作業。	1060926 最後修改期程 1040915/1041015 招/決標 1041101/1060831 開/完工
29	105AH00061	財物勞務採購	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區北屯段社會住宅興辦計畫委託規劃設計及監造技術服務案	25,748	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 設計單位已於8月14日提送修正版，並於8月18日送研考會審查，9月12日召開審查會，原則修正後通過，目前事務所依會議記錄修正中，10月2日修正完成第一次送委員覆核，11月10日修正完成第二次送委員覆核，11月27日確認送本處轉研考會備查，研考會已於12月5日核定基本設計，細部設計持續發展中。	1051201 最後修改期程 1060210/1060815 招/決標 1070223/開/完工
30	106DQ00008	發包工程	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市立圖書館外埔分館擴建工程	55,000	20	20	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本工程已於106年5月22日完成基本設計，已於106年9月4日完成細部設計審查。	1060210 最後修改期程 1070401/1070601 招/決標 1070701/1090201 開/完工
31	106DQ00011	發包工程	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市立圖書館上楓分館暨上楓國小活動中心興建工程	135,000	5	5	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 於106年12月1日提送基本設計審議報告書，目前辦理審查事宜。	1060720 最後修改期程 1071101/1080201 招/決標 1080301/1091201 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
32	106AH00032	財物勞務採購	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區同榮段社會住宅興辦計畫委託設計及監造技術服務案	49,092	55	55	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 設計監造標於106年5月23日開資格標，106年6月1日評選，106年6月12日議價完成、決標，106年6月23日提送契約及履約保證金400萬元定期存款單質權設定，委託設計及監造技術服務案106年6月27日簽約，提送「服務實施計畫書」106年7月12日，106年7月31日辦理「服務實施計畫書」審查會議，修正後通過，「服務實施計畫書」(修正一版)106年8月14日，召開第一次設計檢討會議106年8月15日，106年8月29日完成土地鑑界，106年10月3日「基本設計報告書」提送，「基本設計報告書」審查會議106年10月16日，11月13日「基本設計報告書」事務所提送，本處11月21日轉研考會辦理後續審查事宜，12月13日辦理「基本設計報告書」研考會審查，目前事務所依會議記錄修正中，預計1月9日修正完成送本處轉研考會再次審查。	1060124 最後修改期程 1060520/1060910 招/決標 1070315/開/完工
33	106AH00033	財物勞務採購	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區育賢段二期社會住宅興辦計畫委託設計監造技術服務案	54,379	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 9月20日開標，9月29日採購評選會議，10月26日決標公告，11月13日訂約，11月28日提送服務實施計畫書，106年12月14日召開服務實施及簽證執行計畫審查會，預計107年1月15日召開BIM執行計畫審查會。	1060629 最後修改期程 1061010/1070410 招/決標 1071010/開/完工
34	106AH00045	財物勞務採購	都發局/住宅發展工	臺中市東區尚武段及東	85,092	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次	1060612 最後修改期程 1060920/1070310 招/決

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			程處/工程開發科	勢子段社會住宅新建工程委託設計監造技術服務案					7月11日開標,7月18日開評選會,7月24日評選結果通知,8月7日上網決標公告,9月7日訂約,11月22日服務實施計畫及簽證執行計畫核定,107年1月2日提送基本設計報告書。	標 1071010/開/完工
35	106AH00047	財物勞務採購	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市梧棲區三民段社會住宅興辦計畫委託設計及監造技術服務案	33,845	40	40	0	流廢標次數:0次,期程修改次數:0次 10月17日訂約完成。服務實施計畫書已於12月11日辦理複審,修正後通過,107年1月15日提送基本設計報告書、預計107年1月15日召開BIM執行計畫聯合審查會。	1060821 最後修改期程 1061030/1070228 招/決標 1070831/開/完工
36	106AH00048	財物勞務採購	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區東山段社會住宅興辦計畫委託規劃設計及監造技術服務案	40,581	40	40	0	流廢標次數:0次,期程修改次數:0次 本案規劃報告書於12月25日召開審查會議,決議修正後再召開會議審查。	1060829 最後修改期程 1061030/1070430 招/決標 1071031/開/完工
37	106D731010	發包工程	新社公所/農業及建設課/	臺中市新社多功能綜合商業大樓新建工程	59,000	40	40	0	流廢標次數:0次,期程修改次數:0次 辦理工程發包。	1060810 最後修改期程 1061215/1061231 招/決標 1070115/1071231 開/完工
38	106DG00024	發包工程	交通局/停管處/設施工程課	臺中市區興中立體停車場新建工程	574,205	5	5	0	流廢標次數:0次,期程修改次數:0次 設計監造單位預定106年12月28日提出初步規劃報告書。	1060301 最後修改期程 1070731/1070930 招/決標 1071031/1091031 開/完工
39	106DG00027	發包工程	交通局/停管處/設施工程課	臺中市豐原區育英路多目標立體停車場暨豐南地區消防分隊興建工程	197,397	25	25	0	流廢標次數:0次,期程修改次數:0次 已於106年12月14日召開預算書圖審查會。	1060223 最後修改期程 1070115/1070215 招/決標 1070228/1080228 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
40	104DH00014	發包工程	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅豐原安康段新建工程	470,704	92	93	1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、本案於 104 年 11 月 9 日開工，工期 868 天（已含因雨展延工期 18 天），依契約期程應於 107 年 3 月 25 日完工，自開工以來進度持續超前，截至 106 年 12 月 31 日預定進度 89.41%，實際進度 94.11%，超前 4.7%。 另本案因配合政策，希望能提前於 106 年 12 月底完工，全力趕工結果，目前評估可望於 107 年 1 月中旬完工，107 年 1 月底取得使用執照。 二、估驗進度：已完成第 24 期估驗（累計估驗金額 3 億 6,470 萬 1,962 元）。 目前施工內容： 1. 門扇電子門鎖、門窗玻璃安裝。 2. 入口雨遮鋼構、資源回收室雨遮鋼構及維修鋼梯安裝。 3. 廚具、櫥櫃安裝。 4. 景觀工程、排水溝及地下室頂板防水施作。	1070103 最後修改期程 1040730/1040930 招/決標 1041101/1070228 開/完工
41	103DG00026	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫—土地開發基地共構工程(含監造)	222,342	63	64	1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 截至 106/12/28，JJG091 區段標：預定進度 24.94%，實際進度 24.659%；JJG051 區段標：預定進度 18.58%，實際進度 17.63%。整體施工進度尚符合期程要求，將持續追蹤並要求提升施工進度。 G10 站出入口已完成結構體施工，刻正進行室內裝修及景觀復舊作業；G9-1 及 G9-2 全套管基樁	1050704 最後修改期程 1050301/1050515 招/決標 1050630/1100630 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									已施作完成，刻正進行筏基層鋼筋及混凝土澆置作業。G6、G8a、G11 持續進行土方開挖作業；G5 已完成土方開挖作業，刻正進行筏基結構作業。	
42	105DQ00002	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	市定古蹟原梧棲官吏派出所及宿舍群修復暨再利用工程(含監造及工作報告書)	63,000	61	62	1	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 本案監造計畫於 106 年 7 月 21 日核定在案，工程業於 106 年 8 月 2 日開工。工程進行中。	1060802 最後修改期程 1051015/1060301 招/決標 1060705/1071231 開/完工
43	099DC00035	發包工程	建設局/建築工程科/建築工程科第一股	長春運動中心工程案	405,000	58	59	1	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：8 次 現場刻正進行 A 棟建築筏基鋼筋綁紮、套管及防水等施作，B 棟地下室鋼筋模板作業。	1060710 最後修改期程 1051230/1060425 招/決標 1060525/1081031 開/完工
44	105DJ00029	發包工程	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第二股	2018 臺中世界花博后里馬場馬事發展區整建新建工程	331,867	73	75	2	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：1 次 1. E-6 馬術障礙超越競技場-B.C 區鋼構螺栓預埋. A 區 B 區泥作粉刷打底門窗安裝 2. E-4 主題餐廳-泥作牆面粉刷門窗安裝 3. 管線地下化開挖埋設管線清理景觀燈基座安裝 4. 橋梁工程-進橋版施作 5. 新馬廐與整備區牆模組立鋼筋綁紮施作 6. C-9 第八馬廐-牆面修補 7. C-10 掌工坊-屋瓦施作	1060524 最後修改期程 1051101/1051231 招/決標 1060131/1070630 開/完工
45	106DH00007	發包工程	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平育賢段社會住宅新建工程(第一期)	726,292	57	59	2	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 主建築物區 B2FL 樓版鋼筋綁紮及 B2FL 樓版澆置	1061204 最後修改期程 1060415/1060701 招/決標 1060801/1081231 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
46	105DT00002	發包工程	新聞局/新聞行政科/新聞行政科第二股	中臺灣影視基地新建工程	785,144	73	77	4	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 本案截至106年12月25日累計 實際施工進度約為54%（為 53.5%），已超前預訂進度，目前 持續推動工進。	1060930 最後修改期程 1051109/1051202 招/決 標 1060101/1070630 開/完 工
47	106DQ00015	發包工程	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市纖維工藝博物館 後續修繕工程	100,000	0	5	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.106年12月5日召開「臺中市 纖維工藝博物館後續修繕工程委 託設計監造技術服務案」設計內 容討論會議。 2.106年12月12日邀集建設局及 運動局召開臺中市纖維工藝博物 館周邊相關工程介面與分工討論 會議。 3.106年12月19日完成簽約作 業。 4.目前製作服務實施計畫書中。	1061024 最後修改期程 1080215/1080430 招/決 標 1080515/1090531 開/完 工
48	105DT00001	發包工程	新聞局/新聞行政科/新聞行政科第二股	中臺灣電影中心新建工程	1,272,311	25	30	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 本案新建工程於106年12月1日 上網招標，預計107年1月2日 17:00截標、1月3日10:00開 標。	1060905 最後修改期程 1070410/1070810 招/決 標 1071010/1101130 開/完 工
49	103DM00006	發包工程	警察局/第六分局/行政組	臺中市政府警察局第六分局永福派出所辦公廳舍新建案	58,000	69	75	6	流廢標次數：7次， 期程修改次數：4次 本月份施作進度如下：R2F柱牆鋼 筋綁紮、模板組立及水電配管、 2F間隔牆砌磚及1F室內泥作粉 刷。	1060804 最後修改期程 1051122/1051223 招/決 標 1060614/1071030 開/完 工
50	104DF00333	發包工程	建設局/建築工程管理科/	臺中世界花卉博覽會(探索館、發現館、花餐館)興建工程	137,453	66	75	9	流廢標次數：7次， 期程修改次數：3次 台中世界花卉博覽會（花艷館、 探索館、發現館、花餐館）興建 工程，整體預定進度48.92%、實 際進度49.16%	1061130 最後修改期程 1051201/1060331 招/決 標 1060420/1070831 開/完 工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									臨時館（探索+發現）施工項目： （預定進度 51.864%實際進度 51.914%） 1.發現館C101區屋頂預鑄混凝土板安裝施作 2.發現館C102.C103區塑化磚施作 3.發現館C105區外牆預鑄混凝土板安裝施作 4.探索館鋼構材料進場 5.探索館鋼構吊裝 6.探索館水電施作 ----- 花饗館施工項目：（預定進度 81.80%實際進度 95.08%） 1.葫蘆墩文物館屋頂擴張網進場安裝 2.葫蘆墩文物館前走廊 80*80 貼作	
51	104DF00334	發包工程	建設局/建築工程管理科/	臺中世界花卉博覽會(花艷館、花舞臺)興建工程	754,001	66	75	9	流廢標次數：5次， 期程修改次數：4次 台中世界花卉博覽會（花艷館、探索館、發現館、花饗館）興建工程，整體預定進度 48.92%、實際進度 49.16% 花艷館工作項目：（預定進度 47.76%、實際進度 48.13%） （1）B館cs2（25CM）鋼筋拆除及水電配管修正 （2）工區環境清潔整頓 （3）帷幕施作及放樣 （4）屋面補強吊裝 （5）A館2F版面養護 （6）水電配管	1061227 最後修改期程 1051018/1060331 招/決標 1060420/1070831 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
52	105DD00018	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市網球中心新建第1期工程續期工程	129,325	61	71	10	流廢標次數：3次， 期程修改次數：2次 1. 硬地第一球場泥作工程施作 2. 硬地第一球場平頂油漆工程施作 3. 球場2及3圍網擋牆泥作工程施作 4. A區外圍網擋牆工程施作 5. 硬地第一球場門窗工程施作 6. 球場4及5樹脂水溝施作 7. 球場4及5圍網擋牆施作 8. 硬地第一球場消防工程施作 9. 原一期追減區噴灌工程施作 10. 球場4及5配管線工程施作	1061201 最後修改期程 1051015/1060516 招/決標 1060816/1071216 開/完工
53	104DQ00020	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	市定古蹟清水黃家瀨園修復工程(含監造及工作報告書)	70,000	40	57	17	流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 本案業於106年7月5日簽約在案，於106年8月21日開工。目前工程進行中。	1060902 最後修改期程 1050201/1061001 招/決標 1070401/1091001 開/完工

(七)環保工程：本月無案件

(八)景觀及綠化工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	24件(88.89%)	3件(11.11%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	27件	0件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	105DF00385	發包工程	建設局/公園景觀管理科/	2018 臺中世界花卉博覽會—后里展區景觀工程跑馬場園區景觀基礎工程	139,000	83	78	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 截至 12/26 進度為 58.44%	落後原因： 因光環境優化方案涉及照明設施變更納入變更設計現階段尚無法施作部份，已檢討另予工期 60 日； 解決對策： 預計將於變更設計完成議約後趕上進度。 1060502 最後修改期程 1051130/1060331 招/決標 1060430/1070331 開/完工
2	105DF00384	發包工程	建設局/公園景觀管理科/	2018 臺中世界花卉博覽會—后里展區景觀工程森林園區景觀基礎工程	251,000	79	75	-4	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 截至 12/26 工程進度為 50.79%	落後原因： 因光環境優化方案涉及照明設施變更納入變更設計現階段尚無法施作部份，已檢討另予工期 30 日； 解決對策： 預計將於變更設計完成議約後趕上進度。 1060502 最後修改期程 1050930/1060131 招/決標 1060430/1070331 開/完工
3	103DR00015	發包工程	建設局/建築工程管理科/	中央公園(清翠園)第二標新建工程	1,684,000	83	80	-3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：4 次 公 139、公 138 及公 51 用地範圍等相關工項施作。	落後原因： 變更設計進度尚未調整。； 解決對策： 變更設計進度調整中 1061215 最後修改期程 1030331/1030515 招/決標 1030608/1070330 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										工
4	105DD01092	發包工程	水利局/水利養護工程科/	葫蘆墩圳整治工程	245,000	61	61	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 分流箱涵施作	1060801 最後修改期程 1060630/1060711 招/決標 1060729/1071031 開/完工
5	105DD01218	發包工程	水利局/水利養護工程科/	軟埤仔溪水域環境景觀營造工程(含三年代操作)	214,991	88	88	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 左岸廣場擋土牆結構施作. 水質淨化設施戶外樓梯及輕艇碼頭抵石子施作. 水質淨化設施池槽防水施作、配管及設施安裝	1051207 最後修改期程 1050919/1051101 招/決標 1051110/1070331 開/完工
6	105DD01219	發包工程	水利局/大地工程科/	臺中世界花卉博覽會外埔園區景觀及設施工程(第二期)	229,730	89	89	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 施工中	1060123 最後修改期程 1051122/1051231 招/決標 1060110/1070331 開/完工
7	101DR00023	發包工程	建設局/建築工程管理科/	臺中中央公園(清翠園)第一標新建工程	1,036,000	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 主場區相關工項施作	1050119 最後修改期程 1021020/1021201 招/決標 1021230/1061231 開/完工
8	105DF00131	發包工程	建設局/公園景觀管理科/	臺中世界花卉博覽會-豐原葫蘆墩園區景觀建置工程	165,715	81	81	0	流廢標次數：2次， 期程修改次數：3次 機電工程、混凝土工程、步道整地工程、鋼構橋工程	1060623 最後修改期程 1051015/1051215 招/決標 1051231/1070331 開/完工
9	106AF00050	財物勞務採購	建設局/公園景觀管理科/	臺中市105年度區域型公園綠美化維護工作-逢甲公園等十座公園(第一次後續擴充)	10,152	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約中	1060123 最後修改期程 1051231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
10	106AF00051	財物勞務採購	建設局/公園景觀管理科/	臺中市 105 年度區域型公園綠美化維護工作-英才公園等七座公園(第一次後續擴充)	12,931	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 執行契約	1060123 最後修改期程 1051231/開/完工
11	106AF00053	財物勞務採購	建設局/公園景觀管理科/	臺中市 105 年度亮點型公園綠美化維護工作-文心森林公園、豐樂雕塑公園、望高寮夜景公園(第一次後續擴充)	17,029	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 公園維護中	1060123 最後修改期程 1051231/開/完工
12	106AF00054	財物勞務採購	建設局/公園景觀管理科/	臺中市 105 年度區域型公園綠美化維護工作-新都生態公園等九座公園(第一次後續擴充)	17,344	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 公園維護中	1060123 最後修改期程 1051231/開/完工
13	106AF00055	財物勞務採購	建設局/公園景觀管理科/	臺中市 105 年度亮點型公園綠美化維護工作-臺中公園、北屯兒童公園、秋紅谷(第一次後續擴充)	17,344	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 執行契約	1060123 最後修改期程 1051231/開/完工
14	106AF00089	財物勞務採購	建設局/公園景觀管理科/	2018 臺中世界花卉博覽會-花艷館戶外景觀設計及佈展植栽花卉統包工	118,914	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理細部設計作業事宜。	1060824 最後修改期程 1061115/1070115 招/決標 1070315/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				程						
15	106AF00090	財物勞務採購	建設局/公園景觀管理科/	2018 臺中世界花卉博覽會—森林園區景觀設計及佈展植栽花卉統包工程	237,316	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 辦理基本設計事宜	1060824 最後修改期程 1061125/1070115 招/決標 1070315/開/完工
16	106AF00091	財物勞務採購	建設局/公園景觀管理科/	2018 臺中世界花卉博覽會-后里馬場森林園區綠化佈展工程委託監造技術服務案	10,444	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理訂約事宜。	1060830 最後修改期程 1061130/開/完工
17	106A100020	財物勞務採購	農業局/作物生產科/	「2018 臺中世界花卉博覽會外埔園區綠能館」策佈展工程暨營運管理統包作業案	175,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 106.12.8 廠商繳交工作執行計畫書 2. 106.12.15 參與桃園植栽說明會 3. 106.12.18 工程界面協調會議第三場（上午） 4. 106.12.18 工作執行計畫書審查會議 5. 106.12.21 參與台南植栽說明會 6. 106.12.25 參與外埔園區地坪變更會議 7. 106.12.27 農試所召開 A1 特展區第三、四檔次界面會議 8. 106.12.27 農試所召開 A1 特展區第一、二檔次界面會議	1060927 最後修改期程 1061230/1070315 招/決標 1070815/開/完工
18	106AJ00006	財物勞務採購	觀旅局/觀光工程科/觀光工程	106 年度臺中市觀光遊憩區及自行車	10,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 第五次派工已施作完畢，刻正辦	1060303 最後修改期程 1060215/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			科第三股	道環境清潔維護及綠美化工作					理決算中。	
19	106DE01004	發包工程	建設局/建築工程管理科/	臺中市大里運動公園環境景觀、運動步道整體改善暨球場移設工程	69,295	5	5	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 106 年 11 月 23 日評選出優勝廠商，並於 12 月 13 日決標，本案決標文件經 12 月 19 日奉准後，續於 12 月 26 日完成契約簽訂。	1061205 最後修改期程 1070515/1070625 招/決標 1070701/1071231 開/完工
20	106DF00001	發包工程	建設局/公園景觀管理科/	綠空廊帶—鐵路高架化騰空廊帶簡易綠美化(第一期)工程	57,800	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 已於 106 年 12 月 20 日辦理採購審查會，106 年 12 月 28 日續行開標比價，預計 106 年 12 月 29 日決標。	1060901 最後修改期程 1061130/1070131 招/決標 1070228/1070830 開/完工
21	106DF00002	發包工程	建設局/公園景觀管理科/	2018 臺中世界花卉博覽會迎賓廊道—臺中之心人行步道及自行車道路網改善工程(第一期)	62,000	69	69	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 原設計涉及科博館、美術館及三河局與水利局用地使用同意之疑義須辦理變更設計，部份變更設計圖說已簽奉核准先行施作，部份變更圖說仍在檢討設計中	1060926 最後修改期程 1060220/1060430 招/決標 1060901/1070730 開/完工
22	106DF00273	發包工程	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第二股	2018 臺中世界花卉博覽會后里馬場植栽佈展工程	58,000	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 工程案業於 106 年 12 月 8 日第一次上網招標，106 年 12 月 19 日開標流標，106 年 12 月 28 日第二次上網招標，預計 107 年 1 月 9 日開標。	1060602 最後修改期程 1061231/1070215 招/決標 1070301/1080430 開/完工
23	106DF00328	發包工程	建設局/公園景觀管理科/	2018 臺中世界花卉博覽會—豐原葫蘆墩園區景觀設計及佈展植栽花卉統包工程	69,756	40	40	0	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 12/4 基本設計核備 統包廠商預計 107/01/04 提送細部設計	1060901 最後修改期程 1060830/1061130 招/決標 1070331/1070831 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
24	106DQ00012	發包工程	都發局/都市設計工程科/都市設計工程科第二股	臺中文化城中城歷史空間再造計畫-綠空鐵道軸線計畫第一期工程及監造	192,000	40	40	0	流廢標次數：4次， 期程修改次數：2次 本案12月25日開標，1家廠商投標，12月26日完評分及格最低標評審，12月29日完成議價後決標訂約	1070103 最後修改期程 1061019/1061229 招/決標 1070131/1071130 開/完工
25	107AJ00003	財物勞務採購	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第三股	107年度臺中市觀光遊憩區及自行車道環境清潔維護及綠美化工作	10,000	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於106年12月26日開標，惟因本案年度預算尚未經議會完成立法程序審議通過，目前為保留決標，預定107年1月31日前續行開標決標。	1070104 最後修改期程 1070209/開/完工
26	105DI00010	發包工程	農業局/林務自然保育科/	2018 臺中世界花卉博覽會外埔永豐園區細部植栽工程	294,000	58	60	2	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 依契約執行中： (1) 第六梯次~第七梯次苗圃驗苗。 (2) 草花試種。 (3) 火龍果區整理。 (4) A區欖仁樹、光蠟樹、臺灣肖楠、D區菲島福木、垂直女貞、E區楓香(小)、F區黃檀、水黃皮、瓊崖海棠、山欖、臺灣梭羅木、菲島福木(錐型)、中東海棗、臺東蘇鐵、G區黃連木、樟樹、I區蘭嶼烏心石、J區臺灣樂樹進場定植。 (5) F、I區噴灌管路施作。	1061129 最後修改期程 1060330/1060727 招/決標 1060804/1080424 開/完工
27	105DF00039	發包工程	建設局/公園景觀管理科/	臺中車站廣場規劃設計施工計畫(鐵政局)	146,000	73	84	11	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 廣5工程部分需俟土地款完成編列後才可執行	1060731 最後修改期程 1060131/1060228 招/決標 1060331/1070831 開/完工

(九)觀光遊憩工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	11 件(91.67%)	1 件(8.33%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	12 件	1 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	101DH01014	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築清水國小宿舍群修復工程(含規劃設計及監造委託技術服務及因應計畫書製作)	70,000	100	100	0	流廢標次數：2次， 期程修改次數：4次 已結案	1070108 最後修改期程 1021030/1021230 招/決標 1030130/1050701 開/完工
2	104DR00043	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築帝國製糖廠臺中營業所修復暨再利用工程	71,446	60	58	-2	流廢標次數：6次， 期程修改次數：1次 1.經12月14日變更設計審查其會議決議通過，受託單位仍需依委員級單位意見修正後，106年12月29日依期限提送修正後資料予本處憑辦(目前辦理確認修正資料中)。 2.106年12月26日與張副市長面報兩案工程107年9月完成開放可行性會議，會議決議(略述)帝國製糖廠臺中營業所修復工程及戶外景觀，請於107年10月底趕工完成，並點交給本府經濟發展局進場室內裝修，另周邊景觀公園新建工程案配合主體修復期程完成綠間部廊、玄月廣場及回甘歷史區部分產業步道等範圍，預計107年11月中旬前邀請市座	落後原因： 因現況土壤問題，導致施工期程。； 解決對策： 經12月14日變更設計審查會議決議審查通過，受託單位仍需依委員級單位意見修正後，106年12月29日依期限提送修正後資料予本處憑辦(目前辦理確認修正資料中)。 1070102 最後修改期程 1051015/1060615 招/決標 1060715/1071231 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									主持點交儀式，並讓民眾適度體驗參觀公園設施，其餘未完成項目應在工區安全無虞下儘速完成，惟復興路四段改成菱形網的圍籬，以達施工成果宣傳最大效果	
3	103DJ00024	發包工程	建設局/建築工程管理科/	大安濱海樂園開發興建工程-大安港媽祖主題園區(第一期工程)	600,000	95	95	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：3次 已於106年12月1日竣工，12月6日辦理竣工確認完成，106年12月26日辦理土建初驗	1061227 最後修改期程 1030515/1031031 招/決標 1031206/1061231 開/完工
4	104DF00352	發包工程	建設局/公園景觀管理科/	高美濕地遊客服務中心南側公園暨轉運停車場新闢工程	84,174	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 辦理驗收作業中。	1060930 最後修改期程 1051031/1051231 招/決標 1060131/1060930 開/完工
5	106AJ00026	財物勞務採購	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第一股	2018 中臺灣元宵燈會—燈飾及活動委託專業服務採購案	39,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案已於12月13日議價完成，保留決標中，待議會審議通過預算後辦理後續決標事宜。	1061019 最後修改期程 開/完工
6	104DR00023	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築帝國製糖廠臺中營業所周邊景觀公園工程(含規劃設計監造)	100,000	55	56	1	流廢標次數：5次， 期程修改次數：1次 1. 已於12月13日召開變更設計審查，其審查結果通過惟受託單位仍須依審查意見修正後提送本處憑辦。 2. 經106年12月26日與張副市長面報兩案工程107年9月完成開放可行性會議，會議決議(略述)帝國製糖廠臺中營業所修復工程及戶外景觀，請於107年10月底趕工完成，並點交給本府經濟發展局進場室內裝修，另周邊景觀公園新建工程案配合主體修復期程完成綠間部廊、玄月廣場	1070103 最後修改期程 1051101/1060831 招/決標 1061015/1071231 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									及回甘歷史區部分產業步道等範圍，預計 107 年 11 月中旬前邀請市座主持點交儀式，並讓民眾適度體驗參觀公園設施，其餘未完成項目應在工區安全無虞下儘速完成，惟復興路四段改成菱形網的圍籬，以達施工成果宣傳最大效果	
7	105DD01216	發包工程	水利局/大地工程科/	臺中世界花卉博覽會外埔園區整地及基礎工程(第一期)	330,470	85	86	1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中	1051207 最後修改期程 1050901/1051030 招/決標 1051031/1070331 開/完工
8	104DQ00009	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	市定古蹟「臺灣府儒考棚」修復暨再利用工程(含監造及工作報告書)	70,000	57	61	4	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：3 次 106 年 12 月底進度達 15.01% 1. 廚房及廁所基礎澆置混凝土。 2. 鋼構基礎完成。	1060814 最後修改期程 1060326/1060915 招/決標 1061215/1080915 開/完工
9	103DJ00023	發包工程	建設局/建築工程管理科/	白海豚海洋生態館新建工程	350,000	84	90	6	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 1. 4F 地磚施作 2. 南側殘障電梯安裝 3. 屋頂及屋突平台試水 4. 東側景觀 W30 水溝、北側景觀 W30 水溝施作 5. 資源回收廠結構施作 6. 西側、南側路緣石施作 7. 親水池工程 8. 1F 挑空區風管、2F 空調 9. 1-5F 管道間填塞安裝、1F 筏基排水泵浦安裝、1-2F 電信資訊監視監控線路拉線、西、南側周邊水溝配管	1060703 最後修改期程 1030920/1031120 招/決標 1031206/1070331 開/完工
10	105DQ00023	發包工程	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	歷史建築「舊大安溪橋」修復工程(含監造及工作報告書)案	115,000	40	55	15	流廢標次數：8 次， 期程修改次數：0 次 開工典禮準備工作	1061226 最後修改期程 1060515/1060830 招/決標 1070201/1101101 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
11	105DD00231	發包工程	教育局/國民小學/東勢國小	東勢國小歷史建築原東勢公學校宿舍修復暨再利用工程	52,530	40	62	22	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 1. 門窗修復工程。 2. 木構件檢測文件整理及提送審查。 3. 木構件修復工程。 4. 圯工工程。	1060727 最後修改期程 1060815/1061215 招/決標 1070415/1081115 開/完工
12	105DQ00003	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	市定古蹟后里張天機宅修復暨再利用工程	50,000	30	59	29	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 截至106年12月31日預定進度10%，實際進度10.15%，工作項目為修復範圍環境清理、木料檢測、木料修補、廢棄物清運、屋脊及規帶拆除、一進、左右護籠屋脊規帶拆除完成	1060901 最後修改期程 1060831/1070331 招/決標 1070731/1101031 開/完工

(十)重劃工程區段徵收工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	13 件(54.17%)	11 件(45.83%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	24 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	101DF00331	發包工程	建設局/土木工程管理科/	臺中市政府第14期市地重劃第二區工程	1,288,756	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本工程第二次變更設計作業已簽奉核准，106年1月17日議價完成，主辦機關通知廠商於106年2月23日復工，施工廠商於106年2月23日申請報竣，於106年3月15日辦理工程初步驗收合格，	1061102 最後修改期程 1011031/1011130 招/決標 1020415/1040901 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									於106年4月5~6日及11日辦理正驗，缺失改善完成並提送，於106年6月6、9、13日辦理正驗複驗，於106.07.21正驗複驗合格，後續催促廠商儘速提送結算資料中。	
2	101DR00013	發包工程	建設局/土木工程管理科/	臺中市第14期市地重劃第五工區工程(B標)	1,263,744	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：4次 本局通知廠商於106年4月28日復工，施工廠商於106年4月28日申請復工及報竣，於106年5月5日辦理竣工確認，於106年05月12、18日辦理工程初驗，缺失已改善完成並提送，於106年6月27日辦理初驗複驗合格，於106年07月10、13、14日辦理正驗，缺失改善完成及提送，於106年8月29及9月14、30日辦理正驗複驗，缺失改善完成並提送，於106.10.06正驗複驗合格，後續請廠商依審查缺失儘速改善並提送結算資料。	1061102 最後修改期程 1010620/1010713 招/決標 1011231/1051231 開/完工
3	101DR00015	發包工程	建設局/土木工程管理科/土木工程管理科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第二標	1,275,021	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 辦理工程結算作業中	1060202 最後修改期程 1010717/1010807 招/決標 1010912/1030919 開/完工
4	101DR00019	發包工程	建設局/土木工程管理科/	台中市第14期市地重劃第四工區工程(A標)	1,355,209	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 本局通知廠商於106年4月21日復工，施工廠商於106年4月21日申請復工及報竣，於106年4月27日辦理竣工確認，於106年5月12、17及18日辦理工程初驗，缺失已改善完成並提送，於106年6月27日辦理初驗複驗合格，於106年07月18、20、26	1060504 最後修改期程 1010425/1010518 招/決標 1011001/1040728 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									日辦理正驗，缺失改善完成及提送，於106年9月12、27日及10月19日辦理正驗複驗缺失改善完成並提送，於106年11月13日正驗複驗合格，後續請廠商儘速提送結算資料中。	
5	101DR00025	發包工程	建設局/土木工程管理科/土木工程管理科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第4-1標	417,227	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 刻正簽辦工程結算付款作業中	1060627 最後修改期程 1010830/1010930 招/決標 1011231/1050630 開/完工
6	101DR00026	發包工程	建設局/土木工程管理科/土木工程管理科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第3-2標	1,174,196	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 簽辦工程結算中	1060927 最後修改期程 1010928/1011128 招/決標 1011231/1050630 開/完工
7	101DR00027	發包工程	建設局/土木工程管理科/土木工程管理科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第4-2標	999,062	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 刻正簽辦工程結算付款作業中	1060627 最後修改期程 1010930/1011203 招/決標 1011231/1050630 開/完工
8	102DR00019	發包工程	建設局/土木工程管理科/	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第二工區	1,228,260	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 (機電)、(道路)、(景觀)工程， 已於106年8月3日正式驗收複驗合格	1061030 最後修改期程 1011001/1011024 招/決標 1020131/1050406 開/完工
9	102DR00032	發包工程	建設局/土木工程管理科/土木工程管理科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第6標景觀暨機電工程	1,537,184	100	95	-5	流廢標次數：1次， 期程修改次數：3次 本局已於106年11月22日正驗缺失複驗完成，施工廠商刻正依據驗收結果修正竣工結算書圖	1060601 最後修改期程 1020731/1020830 招/決標 1031031/1050630 開/完工
10	102DF00190	發包工程	建設局/土木工程管理科/	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工	553,420	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 (機電)、(道路)、(景觀)工程， 已於106年8月3日正式驗收複	1061030 最後修改期程 1020124/1020220 招/決標 1020420/1040320 開/完

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				程-第一工區					驗合格	工
11	101DF00332	發包工程	建設局/土木工程管理科/	臺中市政府第14期市地重劃第三工區工程	1,623,778	95	94	-1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：5次 停工中，廠商因履約標的已施工完竣申報竣工，因第四次變更設計之契約變更程序尚未完成，故無法辦理驗收結算，並函請廠商俟契約變更完成議價程序並經雙方簽認後，再通知施工廠商復工及報竣。	落後原因： 因本工程第4次變更設計作業程序及工期展延尚未完成，應暫無法申報竣工辦理結算驗收作業。 ； 解決對策： 依據契約規定通知廠商停工展延工期，俟完成變更設計程序訂約完成後再行復工，辦理後續竣工驗收相關事宜。 1060823 最後修改期程 1011031/1011130 招/決標 1020415/1061231 開/完工
12	100AF00004	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	26,140	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 一、安置土地分配成果已於104年5月22日完成公告作業。 二、準備抵價地分配作業，已於104年6月27日於北新國中舉行配地說明會。 三、抵價地抽籤作業已於104年8月5日於北屯區仁美國小舉行。 四、於8月17日至21日假仁美國小辦理配地作業，共完成155分配戶。 五、抵價地第二次協調合併抽籤作業已於104年8月29日於北屯區葳格高中舉行。 六、抵價地第二次抽籤暨配地作業已於104年9月16、17日於北屯區葳格高中辦理完畢。	1061229 最後修改期程 1001230/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									七、本區抵價地分配已辦理公告，期間自 104 年 10 月 5 日公告至 104 年 11 月 4 日 八、本區抵價地分配公告已於 104 年 11 月 4 日公告完成，並於 104 年 11 月 23 日至 27 日在北屯區公所辦理發狀。 九、106 年 12 月配合工程進度辦理街廓檢測作業。 十、106 年 8 月 10、11 及 15、16 日辦理第 1、2 工區抵價地點交作業。 十一、106 年 10 月 25 日起辦理工區土地環境清潔維護作業 十二、106 年 11 月 17 日及 11 月 29 日辦理抵價地第 2、3 次點交作業	
13	100AR00002	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市烏日(前竹地區)區段徵收案地上物查估、地籍整理籍土地分配等作業委託專業服務案	32,232	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 預計 107 年 1 月中旬辦理協議價購價格作業	1060118 最後修改期程 1001231/開/完工
14	100AR00003	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市水湳機場原址北側、南側區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	51,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1. 106.12.7 辦理範圍內都市計畫樁位復建成果初步驗收。 2. 106.12.18 協助寄送範圍內經貿段及文商段抵價地點交通通知憑證及配合於 106.12.26 下午 2 時至 5 時辦理抵價地點交作業。 3. 106.12.11 第 4-1 標已符合精度標準並於 106 年 12 月 22 完成界樁埋設作業，由中興地政事務所進場辦理樁位檢測作業。	1040226 最後修改期程 1010131/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									4. 管理維護「水湳機場原址專區」網頁資料。 5. 協助提出行政訴訟答辯狀專業建議意見。	
15	101DR00020	發包工程	建設局/土木工程管理科/	臺中市第14期市地重劃第四工區工程(B標)	1,237,807	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 停工中，廠商因履約標的已施工完竣申報竣工，因第三次變更設計之契約變更程序尚未完成，故無法辦理驗收結算，並函請廠商俟契約變更完成議價程序並經雙方簽認後，再通知施工廠商復工及報竣。	1060223 最後修改期程 1010425/1010518 招/決標 1011015/1060708 開/完工
16	103DF00329	發包工程	建設局/土木工程管理科/	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第四工區	524,331	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1060503 簽辦停工，1060621 經簽奉核准（目前停工中） 辦理第四次變更設計	1061030 最後修改期程 1030409/1030709 招/決標 1030829/1060901 開/完工
17	101DR00034	發包工程	地政局/工程管理科/	臺中市第13期市地重劃區內橋梁暨西川二路下方回流溝改建為生態景觀渠道工程	894,030	95	95	0	流廢標次數：2次， 期程修改次數：2次 已於106年10月17日辦理第3次變更設計議價手續完成，於106年11月3日發文通知廠商復工，於106年11月9日辦理復工，並於106年11月14日辦理竣工。	1060603 最後修改期程 1011130/1011230 招/決標 1020630/1061231 開/完工
18	102DF00151	發包工程	建設局/土木工程管理科/	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第三工區	401,095	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：4次 1. 有關「臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第三工區」承商瑞助營造股份有限公司受松竹路四大管線未完成永久遷移及松竹麗堡社區切換供水障礙因素影響，申請第九次展延工期 2. 第三工區於106年11月30日申報竣工，擬改採停工辦理乙案，簽請核示中。	1061030 最後修改期程 1011130/1020124 招/決標 1021015/1061201 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
19	102DR00008	發包工程	地政局/工程管理科/	臺中市第13期市地重劃工程第三標	642,660	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 因辦理變更設計程序	1070103 最後修改期程 1020415/1020515 招/決標 1021015/1070130 開/完工
20	104DR00046	發包工程	建設局/土木工程管理科/	第14期市地重劃敦化路排水系統銜接工程	123,145	81	81	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 進度 64.1%。	1061027 最後修改期程 1041216/1050219 招/決標 1051220/1070402 開/完工
21	106DR00034	發包工程	建設局/土木工程管理科/土木工程管理科第一股	臺中市第14期市地重劃第六工區公園景觀標(含14期全區公園簡易綠美化)	62,762	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於106年12月5日開工, 施工中	1061227 最後修改期程 1060627/1060901 招/決標 1061205/1080428 開/完工
22	103DR00044	發包工程	建設局/土木工程管理科/	臺中市第14期市地重劃第六工區工程	1,874,405	79	80	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 進度 62.11%	1060210 最後修改期程 1031118/1040309 招/決標 1041012/1070914 開/完工
23	106DR00007	發包工程	建設局/土木工程管理科/土木工程管理科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第8標	197,539	59	81	22	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案工程刻正辦理區內未開放計畫道路中水管道延管開挖及埋設工程	1061002 最後修改期程 1060501/1060701 招/決標 1060901/1070501 開/完工
24	105AR00005	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	台中縣變更太平(新光地區)都市計畫(第二次通盤檢討)、變更太平(新光地區)都市計畫(第二次通盤檢討)-擴大都市計畫範圍	280,000	40	95	55	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1. 本案係依研考會意見，補登錄標案管考系統 2. 本案工程部分已完工，勞務依契約規定需俟財務平衡或土地標售完竣後方可結案。	1060124 最後修改期程 1050301/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				部分)之區段 徵收業務服 務案						

(十一) 災修工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	1 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	106DD01 191	發包工 程	水利局/污 水營運科/	石岡壩水資 源回收中心 中段臨大甲 溪河岸之護 岸及邊坡保 護工程 1	66,114	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 106.12.29 決標	1070102 最後修改期程 1061211/1061231 招/決 標 1070115/1070831 開/完 工

(十二) 其他(財務及勞務採購案用)

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	192 件(97.96%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	4 件(2.04%)	196 件	24 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	103AP00 125	財物勞 務採購	環保局/清 潔隊管理	103 年度環保 署補助辦理	10,800	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次	1060731 最後修改期程 1040228/1040710 招/決

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			科/清潔隊 管理科第二股	垃圾車加裝 濾煙器示範 運行計畫					環保署已撥款至本局帳戶，刻正 辦理付款中。	標 1050410/開/完工
2	104AK00 041	財物勞 務採購	社會局/兒 少福利科/ 兒少福利 科第一股	臺中市公設 民營托嬰中 心	18,087	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 沙鹿、豐原托嬰中心依契約收托 幼兒中，並於 106 年 12 月 20 日 完成驗收。	1031230 最後修改期程 1031229/開/完工
3	105AH00 045	財物勞 務採購	都發局/都 市設計工 程科/	105 年度臺中 市社區規劃 師駐地輔導 計畫	18,000	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 業於 106.12.13. 簽准結案支付尾 款。	1050630 最後修改期程 1051001/1051031 招/決 標 1060310/開/完工
4	105AP00 135	財物勞 務採購	環保局/廢 棄物管理 科/廢棄物 管理科廢 棄物管理 股	105 年度臺中 市非法棄置 場址處理暨 緊急應變計 畫	13,500	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 12 月 27 日完成結算。	1060421 最後修改期程 1051115/開/完工
5	105AP00 157	財物勞 務採購	環保局/環 境設施大 隊/環境設 施大隊第 三組	臺中市木質 廢棄物破碎 工作開口契 約	19,000	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案尾款已支付。	1060103 最後修改期程 1060320/1060520 招/決 標 開/完工
6	106AD00 003	財物勞 務採購	教育局/國 民小學/潭 陽國小	臺中市 105 年 度充實國民 小學圖書館 藏書量計畫 (中文圖書)	40,695	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已完成決算結案。	1060106 最後修改期程 1060517/開/完工
7	106AD00 004	財物勞 務採購	教育局/國 民小學/潭 陽國小	臺中市 105 年 度充實國民 小學圖書館 藏書量計畫 (英文圖書)	10,175	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已完成決算結案。	1060106 最後修改期程 1060517/開/完工
8	106AD00 087	財物勞 務採購	教育局/國 民小學/烏 日國小	106 年度臺中 市中小學資 訊及網路設	66,770	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 106.12.13 完成核結撥款。	1060713 最後修改期程 1060705/1060930 招/決 標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				備更新採購案						1061016/開/完工
9	106AK00024	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	106 臺中市身心障礙者社區資源中心勞務委託案	26,376	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 依履約內容穩定提供服務。2. 第四季巡迴輔導辦理中。3. 辦理第四季核銷及驗收。4. 12/27 辦理第四季社資聯繫會議	1060204 最後修改期程 1051229/1060415 招/決標 1060715/開/完工
10	106AK00051	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	106 年度臺中市身心障礙者營養餐食服務計畫	23,067	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依據合約進度執行，刻正辦理第四季請款核銷暨年度驗收程序。	1060203 最後修改期程 1051230/1060415 招/決標 1060715/開/完工
11	106AK00053	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	106 年度輔具資源中心設置計畫	11,469	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依期程規定辦理	1060203 最後修改期程 1051230/1060415 招/決標 1060715/開/完工
12	106AL00003	財物勞務採購	勞工局/福利促進科/	106 年度身心障礙者支持性就業服務計畫	13,634	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 截至 12/27 止共媒合就業 449 人次，成功推介就業 241 人次，共服務 15367 人次。本案已於 106 年 12 月 11 日辦理驗收並撥付款項完畢，提請解除列管。	1060203 最後修改期程 1060109/1060705 招/決標 開/完工
13	106AN00015	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	106 年度雲梯消防車 1 輛採購案	25,000	100	100	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 106 年 12 月 4 日履約，106 年 12 月 14 日驗收完成，106 年 12 月 26 日完成結算付款	1060202 最後修改期程 1060120/1060630 招/決標 1061031/開/完工
14	106AN00018	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	106 年度化學消防車 1 輛採購案	13,500	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 106 年 12 月 5 日完成續行驗收（複驗）作業，並於 106 年 12 月 28 日核銷付款。	1060202 最後修改期程 1060120/1060630 招/決標 1061031/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
15	106AP00086	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	106 年度採購附加抓斗資源回收車 12 輛	35,700	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已付款完成決算	1060303 最後修改期程 1060301/1060915 招/決標 開/完工
16	106AP00116	財物勞務採購	環保局/大里區清潔隊/	106 年度臺中市政府環境保護局清潔人員環境教育訓練暨自強活動	10,944	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 106 年 12 月 13 日驗收完成， 辦理核銷請款程序	1060615 最後修改期程 1060731/開/完工
17	106AP00104	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	106 年度採購資源回收車 38 輛	60,250	100	100	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 已付款結案	1060331 最後修改期程 1060501/1061001 招/決標 開/完工
18	106AQ00017	財物勞務採購	文化局/表演藝術科/表演藝術科第一股	2017 臺中爵士音樂節	12,000	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案業於 12 月 11 日驗收完成， 12 月 22 日付款結案。	1060123 最後修改期程 開/完工
19	106AR00006	財物勞務採購	地政局/資訊室/	臺中市地政整合系統 WEB 版一資訊安全防護暨系統軟硬體擴充案	17,899	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 全案已完成決算	1060120 最後修改期程 1061016/1061031 招/決標 開/完工
20	106AP00033	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	106 年度採購掃街車 5 輛	22,300	95	100	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已付款決算完成	1060110 最後修改期程 1060425/開/完工
21	106AK00035	財物勞務採購	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	臺中市 106 年度獨居老人緊急救援守護連線服務計畫	14,454	95	100	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理第四季核銷，核銷金額 3,356,303 元。	1060126 最後修改期程 1051231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
22	106AD00078	財物勞務採購	教育局/國民小學/大鵬國小	臺中市 106 年度校務行政電腦更新採購案	32,380	95	100	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已完成付款	1060626 最後修改期程 1060725/開/完工
23	105AD00099	財物勞務採購	教育局/國民中學/光榮國中	臺中市 105 年度充實市立高中及國民中學圖書館藏書量計畫圖書採購	30,156	85	100	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 業已辦理撥款	1051227 最後修改期程 1060810/開/完工
24	106AK00010	財物勞務採購	社會局/社會工作科/	106 年度弱勢家庭個案管理計畫	15,620	40	95	55	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 106 年 12 月 20 日辦理核銷事宜	1051129 最後修改期程 1051231/開/完工
25	105AM00051	財物勞務採購	警察局/資訊室/	局本部興建工程機房暨資訊網路基礎設施建置案	70,400	85	55	-30	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 完成招標，等待本局新建大樓竣工後通知承商施，依規定辦理暫緩列管陳核中。	落後原因： 本局新建大樓土木工程委託市政府建設局辦理，刻正辦理竣工驗收中，尚未完成。； 解決對策： 1. 等待驗收合格後，通知承商施作。 2. 暫緩列管公文陳核中。 1050919 最後修改期程 1051226/1061001 招/決標 1061101/開/完工
26	105AF00032	財物勞務採購	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路國道 4 號至石岡段(第 1、2 標)第二階段環境影響評估委託技術服務案	20,000	70	55	-15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 (一) 第 1、2 標：105 年 9 月 6 日、9 月 7 日、9 月 8 日已召開地方說明會，並彙整當地里民意見納入後續規劃。於 9 月 14 日、10 月 5 日、10 月 6 日分別於地方區里長、民召開說明會並將規劃評估過程將充份與地方里長、鄰長、里民溝通說明。本案	落後原因： 環評相關問題； 解決對策： 以開會商討相關對策 1050203 最後修改期程 1050226/1051230 招/決標 1061229/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									於 105 年 11 月 29 日召開路線可行性評估報告暨規劃作業第一次審查會;106 年 1 月 4 日召開第二次審查會在案，會後函請規設公司依審查結論修正後，限於 106 年 2 月 10 日前函報本局憑辦，並要求提送範疇界定指引表。已於 2 月 16 日核定路線可行性評估報告暨規劃作業並提送範疇界定指引表至環保局，環保局來函 106 年 3 月 17 日中市環綜字第 10600274866 號函告知 106 年 4 月 5 日召開第二階段環境影響評估範疇界定會議。已於 106 年 4 月 5 日召開第二階段環境影響評估範疇界定會議。106 年 4 月 13 日由秘書長主持召開第 1、2 標工程如何通過新環評大會策略研商會議在案，並於 106 年 4 月 21 日府受建土字第 1060079738 號函送會議紀錄，預計 106 年 4 月 28 日於區公所召開里鄰長座談會針對路線詳細說明。106 年 5 月 1 日由秘書長主持第 1、2 標工程如何通過新環評大會策略第二次研商會議在案，並於 106 年 5 月 15 日府受建土字第 1060094422 號函送會議紀錄;106 年 5 月 4 日與蔡議員成圭服務處謝秘書現勘了解現況;106 年 5 月 2 日及 12 日分別於和平區公所及豐原區公所召開里鄰長座談會針對路線詳細說明;106 年 5 月 22 日由市長主持會議，並向市長報告新方案了解辦況;106 年 5 月 24 日由局長主持專案會議，刻依會議結論及局長裁(指)示事項辦理，並於 106 年 5 月 25 日由林副市長陵三主持	

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									會議並會同本府交通局及觀旅局了解路線規劃現況。106年6月28日趙美蘭案及護樹團體案之言詞辯論庭於台中地方法院行政訴訟庭開庭。	
27	099AE00001	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	變更臺中港特定區計畫第三次通盤檢討案	190,016	70	55	-15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1.彙整內政部都市計畫委員會106年2月14日第894次會議審議通過再公開展覽相關資料。 2.建立公展通知土地所有權人清冊。 3.106年7月12日府授都計字第1060143297號公告自年7月19日起公開展覽30天。 4.彙整相關人陳意見，再提內政部審議。 5.細計土地使用分區管制要點經本市都委會106年9月22日第74次大會通過。 6.主計部分於106年10月17日府授都計字第1060226811號函再提內政部審議。 7.另需簽訂協議書部分（宗教專用區）已訂於10月23日召開會議。 8.待內政部排會（預計1月底）。 9.有關臺中港土地使用區管制要點部分，土管部分於106年11月23日公告實施。	落後原因： 臺中港特定計畫面積將近2萬公頃，人民陳情案件較多，必需逐一審查，另有關都市計畫變更案件，需報內政部都市計畫委員會審查，經內政部都市計畫委員會審竣內容，已於106年7月19日起辦理再公開展覽，彙整人陳案件，於106年10月17日府授都計字第1060226811號函再報內政部都市計畫委員會審議。； 解決對策： 為縮短時程，採併行方式辦理，本案細計土地使用分區管制要點經本市都委會106年9月22日第74次大會通過，並於106年11月23日公告實施。主計部分於106年10月17日府授都計字第1060226811號函再提內政部審議。商請內政部加速排會 1050729最後修改期程931202/931229招/決標1061231/開/完工
28	106AP00036	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理	106年度採購清溝車4輛	22,000	95	85	-10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次	落後原因： 規格查驗報告尚未收

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			科/清潔隊 管理科第二股						規格查驗中	到； 解決對策： 已向辦理規格查驗之公證公司催辦，最快於1月初可收到報告，於1月中辦理驗收，月底付款結案，爾後若有相關無法在期限內完成規格查驗，將另簽由其他公證公司負責辦理 1060110 最後修改期程 1060525/開/完工
29	106AP00 021	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	106 年臺中市營建空污費收費管理及道路洗掃查核計畫	14,500	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 12 月 4 日、12 月 11 日及共辦理 6 點次施工機具排氣檢測，12 月 28 日廠商提送期末報告相關資料，12 月 25 日辦理工作檢討會議，符合計畫規劃進度。	1051222 最後修改期程 1051231/1060430 招/決標 1060815/開/完工
30	106AP00 024	財物勞務採購	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	106 年度臺中市土壤及地下水污染調查及查證工作計畫	15,230	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 106/12/5 向署申請第三期款 16 萬 3,661 元。 2. 106/12/8 辦理期末審查會。 3. 106/12/27 期末報告審查認可。 4. 持續辦理本案驗收及結案事宜。	1051230 最後修改期程 1060120/1060720 招/決標 1061030/開/完工
31	106AP00 026	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	106 年臺中市逸散源、室內空品及溫室氣體減量計畫	22,200	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理第一次契約變更，調整契約工作項目及工作量，工作進度尚符合。	1060126 最後修改期程 1060315/1060814/開/完工
32	106AP00 050	財物勞務採購	環保局/西屯區清潔隊/	106 年度清淨市容—擴大道路清掃執行計畫	24,120	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 本案已於 105 年 12 月 30 日簽約，並於 106 年 1 月 1 日開始履	1060121 最後修改期程 1051227/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									約。 2.11 月份付款已簽奉核准，並辦理憑證事宜。	
33	106AP00 066	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	105 年臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理(後續擴充)	30,455	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 106 年 1-10 月服務費用已核銷付款，106 年 11 月份服務費用於 107 年 1 月 2 日簽奉核准。	1060202 最後修改期程 1051231/1060630 招/決標 1061031/開/完工
34	106AP00 069	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	106 年臺中市柴油車動力計排煙檢測及非法油品檢測計畫	17,900	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.) 106.12/28 召開 12 月份工作檢討會議及 TAF 實驗室管理審查會議。2.) 106.12/14 召開期末報告審查會議。3.) 依契約規範執行各工作項目。	1060208 最後修改期程 1060317/1060610 招/決標 1060731/開/完工
35	106AP00 076	財物勞務採購	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	106 年臺中市環境品質監測站設置計畫	28,590	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 12 月 26 日提報設備保險及 pm2.5 及 pm10 儀器交貨	1060928 最後修改期程 1061023/1070222 招/決標 1070530/開/完工
36	106AP00 117	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	106 年臺中市后里區、西屯區、大雅區及港區空氣污染物健康風險-環境污染調查計畫	54,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 完成第一次採樣並審核檢測報告	1060612 最後修改期程 1060930/1061230 招/決標 1071030/開/完工
37	106AP00 119	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	106 年度採購資源回收車 12 輛	15,600	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 規格查驗中	1060803 最後修改期程 1060815/1070102 招/決標 開/完工
38	106AP00 088	財物勞務採購	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤	106 年度「臺中市流域污染總量管制、水污費徵	16,945	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 本局於 106.12.7 函期末審查委員開會通知，106.12.13 期末報告	1060224 最後修改期程 1060224/1060630 招/決標 1060731/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			保護科第一股	收查核與水污染源稽查計畫」					審查會議. 106.12.15 函期末修正稿. 廠商於 106.12.22 提送修正稿. 本局於 106.12.28 函廠商審認予以通過。 2. 執行本市重點流域污染熱區事業（含污水下水道系統）深度查核作業。 3. 針對本市水污費徵收對象、污染熱區事業或本局指定對象執行一般性查核作業配合水污費徵收政策及本局臨時交辦事項。 4. 污染源現場查核污染監測追蹤推定作業：針對污染事件成立污染源追查專案計畫及針對高污染潛勢、偶發之水污染事件或死魚好發區域，進行水質連續自動監測或錄影監視作業。 5. 辦理污染源追查專案。 6. 針對本市總量管制區及附近區域事業及污水下水道系統現場查核及採樣作業。 7. 針對本市厝厝園圳應特予保護農地水體水質總量管制區範圍之承受水體水質採樣及檢測。 8. 持續辦理本市流域污染總量管理相關事宜。 9. 辦理水污染防治措施計畫及許可證（文件）各類申請案件審查管理業務。 10. 辦理定期檢測申報資料審查管理業務。 11. 維持本市水質水量自動監測（視）及連線傳輸系統穩定操作等相關作業。 12. 辦理水污染防治法規、水污費徵收暨污染減量宣導說明會。 13. 辦理畜牧糞尿沼渣沼液作為農地肥分使用推動事宜。	

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									14. 因應 106 年開徵畜牧業水污費，辦理畜牧業清查與輔導申報繳納水污費。 15. 辦理本市列管社區專用污水下水道系統健診輔導及操作管理評比。 16. 執行建檔管理及相關系統資料正確性維護。 17. 辦理事業及污水下水道系統自動監測（視）及連線傳輸措施說明書（或確認報告書）審查及連線確認作業。	
39	106AP00097	財物勞務採購	環保局/環境衛生及毒化物管理科/	106 年臺中市登革熱防治噴藥	13,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案分為 A、B 與 C 三工區辦理招標採購作業。截至 106 年 11 月 30 日止，各區皆已完成第 2 期款經費核銷作業，本計畫共已撥付新臺幣 632 萬 6,775 元整，刻正辦理各區最後一期（第 3 期款）成果驗收及經費核銷工作。	1060314 最後修改期程 1060417/1060515 招/決標 1060901/開/完工
40	106AP00099	財物勞務採購	環保局/環境衛生及毒化物管理科/環境衛生及毒化物管理科第一股	106 年度臺中市空地綠美化推動及管理計畫	10,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 計畫執行中。	1060331 最後修改期程 1060407/1061005/開/完工
41	106AK00015	財物勞務採購	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	106 年度臺中市長期照顧及身心障礙居家服務、中老特照及身障照顧者津貼督導暨臨短托計畫	385,585	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 持續提供居家服務。2. 完成第 4 季服務品質監測。 3. 辦理驗收。	1060202 最後修改期程 1051229/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
42	106AM00096	財物勞務採購	警察局/刑事大隊/科技組	涉案車輛查緝網擴充暨更新案	11,970	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 完成第二階段保養維護工作，辦理驗收。	1060612 最後修改期程 1060831/1061201 招/決標 1061207/開/完工
43	106AM00107	財物勞務採購	警察局/後勤科/	局本部辦公廳舍新建工程設備需求採購案	26,022	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 前置作業中	1061103 最後修改期程 1071031/1071201 招/決標 1071215/開/完工
44	106AM00111	財物勞務採購	警察局/勤務指揮中心/	110 報案系統、勤指應變中心暨空間整建案	33,645	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 積極辦理前置作業中。	1061107 最後修改期程 1071101/1080131 招/決標 1080430/開/完工
45	106AL00025	財物勞務採購	勞工局/就業安全科/	106 年度職業訓練委託案(一)	16,484	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 截至 12/27，16 班皆已結訓，其中 8 班已完成就業輔導費驗收，餘 8 班尚在就業輔導期。	1060330 最後修改期程 1060412/開/完工
46	106AL00043	財物勞務採購	勞工局/就業安全科/	106 年度職業訓練委託案(二)	16,371	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 截至 12/27，13 班皆已結訓，尚在就業輔導期。	1060913 最後修改期程 1060831/開/完工
47	106AM00020	財物勞務採購	警察局/犯罪預防科/	106 年度錄影監視系統維護保養勞務採購案	54,655	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 持續辦理中	1060203 最後修改期程 1061030/1061130 招/決標 1061230/開/完工
48	106AM00066	財物勞務採購	警察局/後勤科/	106 年行政警察防水透氣雨衣採購案	11,952	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理驗收中	1060224 最後修改期程 1061229/1070330 招/決標 1070330/開/完工
49	106AM00067	財物勞務採購	警察局/後勤科/	106 年行政人員服裝採購案	11,808	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商履約中	1060224 最後修改期程 1061229/1070330 招/決標 1070330/開/完工
50	106AN00030	財物勞務採購	消防局/秘書室/秘書室文書庶	106 年度消防人員及職員應勤服裝採	11,298	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 第一梯次服裝於 106 年 12 月 7 日	1060331 最後修改期程 1060501/1061001 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			務股	購案					續行驗收合格，現正進行個人驗收。第二梯次服裝於 106 年 12 月 20 日驗收合格。	開/完工
51	106A000013	財物勞務採購	衛生局/保健科/	106 年人類乳突病毒疫苗接種計畫(HPV)	31,872	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 第 2 劑已接種完畢，辦理驗收程序中	1060118 最後修改期程 1060831/開/完工
52	106A000032	財物勞務採購	衛生局/疾病管制科/疾病管制科急性傳染病股	106 年度臺中市政府衛生局委託合約醫療院所辦理流感疫苗校園集中接種計畫採購案	13,482	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商已全數將書面驗收文件繳交至本局，俾辦書面驗收及核銷作業。上述作業期程均符合本案契約書履約期限之規定及標案管考執行進度。	1060824 最後修改期程 1061031/開/完工
53	106AP00002	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫	256,681	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 106 年 8 月簽核中，106 年 7 月、9 月請廠商送發票核銷中	1051020 最後修改期程 1051231/1060331 招/決標 1061130/開/完工
54	106AP00003	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	106 年臺中市二行程機車汰舊、換購、新購低污染車輛補助作業計畫	10,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 計畫依契約規定於 12 月 29 日提送期末報告。	1051128 最後修改期程 1051230/1060608 招/決標 1060731/開/完工
55	106AP00007	財物勞務採購	環保局/環境稽查大隊/	106 年臺中市營建工程及固定污染源稽巡查暨環境污染陳情案件應變處理計畫	32,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約內容提報工作進度。 1. 營建工程平日稽巡查 640 處次 2. 營建工程假日稽巡查 41 處次 3. 空品惡化通報應變作業(本週通報 4 次) 18 處次 4. 告發處分改善完成率 95.1% 5. 固定污染源各項空氣污染管制法規符合度查核 2 家次	1060112 最後修改期程 1051231/1060728/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									6. 固定逸散源法規符合度查核 5 家次 7. 法規符合度查核缺失追蹤複查改善者 13 家次 8. 露天燃燒查核 42 件次 9. 營建工程總懸浮微粒 (TSP) 檢測作業 20 點次已全數完成 10. 營建工程施工機具引擎使用液體燃料抽驗 50 點次已全數完成 11. 環保法規講習及查核實務教育訓練 2 場次已全數完成 ~12/24	
56	106AP00011	財物勞務採購	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	106 年臺中市環境品質監測站(含移動式監測車)操作維護工作計畫	12,170	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 二、廠商於 106 年 12 月 28 日提交期末報告初稿。三、管考進度為 85%，無落後情形。	1051219 最後修改期程 1060215/1060731 招/決標 開/完工
57	106AP00014	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	106 年臺中市細懸浮微粒〈PM2.5〉採樣分析計畫	16,500	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 本計畫預計 PM2.5 採樣及質量分析 176 次，累計至 12 月 3 日共執行 176 次。 2. 空氣品質預報預計 289 天，累計至 12 月 31 日共執行 289 天。	1060125 最後修改期程 1060224/1060714 招/決標 1061110/開/完工
58	106AP00015	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	106 年臺中市固定污染源許可、空污費管制查核暨空氣品質維護綜合管理計畫	45,270	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 106 年 12 月 25 日上午 10 時辦理第 11 次工作檢討會議。 2. 第 3 期款於 12 月 14 日簽准，已辦理撥款事宜。	1051219 最後修改期程 1060301/1060510 招/決標 1060831/開/完工
59	106AK00040	財物勞務採購	社會局/長青福利科/	臺中市 106 年度失能老人	18,909	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次	1060202 最後修改期程 1051230/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			長青福利科第二股	交通接送服務計畫					已完成驗收及第4季核銷。	
60	106AK00044	財物勞務採購	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	臺中市兒童及少年保護個案家庭服務方案第一區至第五區	15,886	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 轉介14案	1060202 最後修改期程 1060105/1060430 招/決標 1060730/開/完工
61	106AK00050	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	臺中市身心障礙者復康巴士營運服務暨宣導計畫採購	173,067	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約內容持續辦理。	1060203 最後修改期程 1051230/開/完工
62	106AK00058	財物勞務採購	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	臺中市居家托育服務中心暨弱勢家庭兒童臨時托育服務	43,055	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理補助案件審查以及辦理第4季核銷	1060203 最後修改期程 1060104/開/完工
63	106AK00063	財物勞務採購	社會局/婦女福利及性別平等科/婦女福利及性別平等科第一股	106年度臺中市婦女福利服務中心	23,512	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商履約至12/31，驗收作業已完成。	1060203 最後修改期程 1060113/開/完工
64	106AK00070	財物勞務採購	社會局/人民團體科/人民團體科第二股	臺中市社區照顧整合性培力計畫	31,629	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.標案報驗收並辦理核銷。 2.持續執行專案輔導工作至12月底。	1060330 最後修改期程 1060321/1061215 招/決標 開/完工
65	106AD00076	財物勞務採購	教育局/國民小學/上石國小	臺中市106學年度招聘英語教學資源中心學校美籍英語協同教學人員計畫	11,400	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.每週二有營隊。2.每週二、四有專車。3.協助校內辦理聖誕節活動。	1060626 最後修改期程 1060730/1061116 招/決標 1070316/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
66	106AG00002	財物勞務採購	交通局/停管處/停車管理課	106 至 107 年臺中市政府公有停車場停車費用委託代收案	118,367	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 刻正辦理 106 年 11 月份廠商代收本市停車手續費請款作業事宜，6 家廠商手續費合計為 4,582,137 元，預計於 107 年 1 月 10 日前完成核銷作業。	1051130 最後修改期程 1051220/開/完工
67	106AG00016	財物勞務採購	交通局/交通行政科/	106 年度拖吊車採購案	15,000	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 106 年 5 月 3 日決標，並已於 106 年 5 月 25 日完成簽約事宜，並已於 106 年 10 月 28 日交車，目前履約中，並簽辦請款事宜。	1060124 最後修改期程 1060601/1061128 招/決標 開/完工
68	106AH00055	財物勞務採購	都發局/都市設計工程科/都市設計工程科第二股	2018 臺中世界花卉博覽會總營運暨后里及豐原園區營運管理委託專業服務案	240,000	30	30	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 本案經重新檢討及研商會議後調整本案發包架構，業於 106 年 12 月 7 日上網招標，預計 107 年 1 月 3 日開標，俟開標後辦理後續評選事宜。	1070108 最後修改期程 1070331/1070501 招/決標 1071001/開/完工
69	106AI00019	財物勞務採購	農業局/作物生產科/	2018 臺中世界花卉博覽會外埔園區自然館策佈展委託專業服務案	90,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 106.12.8 廠商繳交工作執行計畫書 2. 106.12.15 參與桃園植栽說明會 3. 106.12.18 工作執行計畫書審查會議 5. 106.12.21 參與台南植栽說明會 6. 106.12.23 討論花博策佈展工作執行計畫書檢討會議	1060927 最後修改期程 1061215/1070315 招/決標 1070831/開/完工
70	106AJ00019	財物勞務採購	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第一股	2017 臺中國際踩舞祭	17,200	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案業已完成期中第一期款付款事宜，刻正辦理全案驗收核銷事宜。	1060602 最後修改期程 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
71	106AJ00022	財物勞務採購	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第三股	2017 臺中國際花毯節策展委託專業服務案	26,800	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已於 106 年 12 月 23 日開展， 賡續辦理履約管理中	1060815 最後修改期程 開/完工
72	106AK00003	財物勞務採購	社會局/社會工作科/	106 年度臺中市兒少高風險家庭關懷輔導處遇服務計畫	29,389	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約執行本計畫，辦理第四季核銷及驗收。	1060110 最後修改期程 1051230/開/完工
73	106AG00019	財物勞務採購	交通局/公運處/運輸稽查課	106 年度主題公車行駛計畫	10,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 12 月 31 日支援跨年晚會共 300 輛接駁車、30 名服務人員。	1060216 最後修改期程 1060203/開/完工
74	106AG00021	財物勞務採購	交通局/停管處/停車管理課	臺中市公有停車場停車費催繳舉發違規通知暨資料處理	10,862	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案 106 年 11 月份勞務費用共計 309,383 元，已於 12 月 13 日完成 驗收，12 月 25 日付款。	1060321 最後修改期程 1060316/開/完工
75	106AG00022	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/交通規劃科第三股	106 年度臺中市交控中心維運計畫	10,900	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1、本案 106 年 4 月 11 日完成決 標。5 月 2 日工作執行計畫書同意 備查，6 月 15 日驗收通過，完成 第二階段通訊升級。 2、8 月底提送交控軟硬體設備報 告書。 3、9 月 11 日第三次驗收合格。 4、交控中心持續值班與維護中。 付款進度：106 年 5 月 22 日第一 次付款 2,080,000 元，106 年 7 月 10 日第二次付款 3,120,000 元，106 年 10 月 12 日第三次付款 3,120,000 元。	1060328 最後修改期程 1060501/1060701 招/決 標 1061001/開/完工
76	106AG00024	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/交通規劃科第三股	106 年度台中市智慧交通管理系統建置計畫	11,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1、本案 106 年 5 月 9 日決標。5 月 23 日工作執行計畫書同意備	1060420 最後修改期程 1060715/1060815 招/決 標 1061231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									查。 2、9月19日完成期中報告審查，原則通過，10月23日期中報告修正版備查。 3、目前辦理 topis 第一階段系統與實作計畫設備建置中。 付款進度：106年7月17日第一次付款2,089,000元，106年11月6日第二次付款5,222,500元。	
77	106AG00026	財物勞務採購	交通局/停管處/設施工程課	臺中市豐原區豐原轉運中心新建工程委託專案管理服務案	15,900	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 106/12/12 委託設計技術服務標開標 106/12/22 進行徵選會議 議價日期尚未訂定	1060516 最後修改期程 1061231/開/完工
78	106AG00028	財物勞務採購	交通局/停管處/停車規劃課	106-109 年度租賃 PDA 開單設備案	19,070	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 12月履約中	1060515 最後修改期程 1060815/1061101 招/決標 開/完工
79	106AG00030	財物勞務採購	交通局/停管處/停車管理課	臺中市中友商圈、美術園道週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理 案	72,240	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於106.12.15辦理11月份驗收事宜。	1060612 最後修改期程 1060820/開/完工
80	106AG00037	財物勞務採購	交通局/停管處/停車管理課	臺中市中國醫藥大學、科博館、國美館週邊停車場停車開單勞務	81,665	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 新約履約執行中。	1060906 最後修改期程 1061016/開/完工
81	106AG00038	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/交通規劃科第三股	2018 花博活動交通監控暨決策平台建置計畫	10,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1、本案106年10月20日完成決標。 2、106年11月20日工作執行計畫書同意備查；106年12月15	1060930 最後修改期程 1061231/1070301 招/決標 1070831/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									日招開期初審查會，會議結論修正後通過。 付款進度：106 年 12 月第一期付款 1,900,000 元。	
82	106AG00039	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	國一暨台 74 匝道及平面聯絡道號誌協控計畫	25,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1、本案 106 年 10 月 5 日完成決標及簽約，10 月 12 日本局完成工作執行計畫書審查，11 月 22 日召開期中審查。 2、廠商 106 年 11 月 24 日提送修正第 2 版工作執行計畫書，106 年 12 月 7 日工作執行計畫書修正二版同意核備。 3、交通部 106 年 12 月 20 日函同意撥付 106 年「智慧運輸系統發展建設計畫—國一暨台 74 匝道及平面聯絡道號誌協控計畫」第 1 期補助款，刻正辦理第一次請款作業中。	1060930 最後修改期程 1061015/1061030 招/決標 1061115/開/完工
83	106AG00041	財物勞務採購	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	2018 臺中世界花卉博覽會門票代售暨入口驗票委託服務案	382,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、本案已於 106 年 8 月 3 招標公告，8 月 29 日開資格標並於 9 月 4 日召開評選，9 月 15 日決標及簽約。 二、廠商已於 106 年 10 月 15 日提送工作計劃書（期初報告/第一次交貨）。 三、廠商已於 106 年 12 月 12 日提送「施工執行計畫書」及「票卡印刷確認書」。	1060928 最後修改期程 1060915/1061016 招/決標 1070630/開/完工
84	106AG00043	財物勞務採購	交通局/公運處/運輸稽查課	106 年度臺中市公車智慧型站牌建置計畫	10,360	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 106 年 12 月 12 日廠商開始駐府服務	1061018 最後修改期程 1061003/1070413 招/決標 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
85	106AG00 047	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/交通規劃科第三股	水湳轉運中心新建工程委託設計技術服務(含後續擴充條款)	79,067	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1、本案於106年10月17日公告上網，11月13日開標，11月17日召開評選會，11月30日辦理議價決標。 2、依建築物工程技術服務建造費用百分比法第三類各級距費率上限所計算出金額合計之百分之98.00整得標，總契約預計金額新台幣77,485,660元。 3、細部設計案已於11月30日簽約，並於12月8日提送工作執行計畫書，12月15日召開工作執行計畫書審查會議。	1061128 最後修改期程 1061231/1070130 招/決標 1070530/開/完工
86	106AG00 048	財物勞務採購	交通局/停管處/設施工程課	臺中市豐原區豐原轉運中心新建工程委託設計技術服務(含後續擴充條款)	26,503	35	35	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案已於106年12月22日評選，刻正辦理議價作業。	1070102 最後修改期程 1070115/1070430 招/決標 1070830/開/完工
87	106AH00 012	財物勞務採購	都發局/都計測量工程科/	臺中市106年度都市計畫樁測定、埋設及數值地形測量工程委託技術服務案	19,000	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 本案於106年10月2日完成第一次交貨。2. 本案於106.3.31簽訂契約。3. 刻正依契約書履約執行中。	1060119 最後修改期程 1060531/1061031 招/決標 1070228/開/完工
88	106AH00 020	財物勞務採購	都發局/秘書室/秘書室第二股	都市發展局檔案數位化影像製作案	20,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 廠商於12月7日提交11月份工作報告	1060522 最後修改期程 1060706/1070207 招/決標 1070820/開/完工
89	106AH00 031	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	變更臺中市都市計畫(舊有市區及一至五期市地	13,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 106.12.1簽約，106.12.15檢送工作計畫書	1060728 最後修改期程 1061130/1070730 招/決標 1080228/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				重劃地區)細部計畫(第三次通盤檢討)案						
90	106AH00037	財物勞務採購	都發局/建造管理科/	臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置中長期計畫	85,000	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案已於106年12月26日完成第3期工作項目，目前刻正辦理驗收作業。	1060125 最後修改期程 1060531/1061231 招/決標 1071231/開/完工
91	100AG00007	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	水湳經貿園區運輸系統整體規劃案	13,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 1、本案101年9月25日決標。 2、廠商106年3月13日提送總結報告書，因本案尚待召開第2次專家學者座談會，3月21日函請廠商將後續專家學者座談會討論內容納入總結報告書。 3、配合水湳智慧城發展項目，研擬水湳轉運站定位及自駕車示範場域規劃。 4、以自駕車為主題，擬定第2次專家學者座談會會議流程及內容，預計107年1月召開。	1060907 最後修改期程 1010926/1020531 招/決標 1021031/開/完工
92	102AH00018	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	台中市都市計畫主要計畫通盤檢討規劃案	20,500	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 內政部專案小組於106年12月20日召開第13次小組會議，後續將提請內政部大會審議。	1020730 最後修改期程 1020630/1020815 招/決標 1021115/開/完工
93	102AH00023	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	大里、太平及霧峰都市計畫區整併及主要計畫、細部計畫分離規劃作業	11,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 104年10月19日起主要計畫範圍公開徵求意見30天，105年5月6日召開第16次工作會議。105年4月8日起辦理公展30日，並分三場（大里、太平、霧峰）召開說明會，後續5月31日進行都計專案小組審議作業。6月24日	1060413 最後修改期程 1020815/1020830 招/決標 1021115/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									召開第 17 次工作會議。8 月 19 日進行都計專案小組第二次審議，8 月 31 日召開第 18 次工作會議，9 月份會整資料再提專案討論，106 年 2 月 7 日進行都計專案小組第四次審議。106 年 4 月 28 日提市都委會大會討論，106 年 7 月 3 日修正書圖送中央審議，預計 8 月底 9 月初審議，部大會審議 9 月 19 日審議，依決議修正書圖再提 107 年 1 月市都委會審議。	
94	102AH00027	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	擴大大里都市計畫改採市地重劃開發案	27,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 經濟部水利署 106.8.14 召開認屬國家重大建設審認會議，會議紀錄 106.8.24 送達，106.9.30 經濟部水利署請本府先行回應各單位意見後再報行政院核定，已於 106 年 11 月 10 日先行就處理情形對照表及說明書修正草案內容，送請行政院農業委員會、內政部地政司、內政部營建署、交通部公路總局、財政部國有財產署、經濟部水利署等機關審查見復中。	1060222 最後修改期程 1020815/1020919 招/決標 開/完工
95	103AF00081	財物勞務採購	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路工程環境監測工作	15,835	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 23.104 年 11 月 30 日簽辦第 1、2 標二階環評委託技術服務採購案，104 年 12 月 25 日上網公告，105 年 1 月 27 日開標，並訂於 105 年 2 月 3 日召開評選會議。 24.104 年 12 月 31 日召開第 5 標細部設計進度檢討會，目前進度 70%，預計 105 年 1 月 12 日前提送細設成果。 25.105 年 1 月 21 日邀集豐原、石岡、新社、東勢、和平等區里辦	1030905 最後修改期程 1030930/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									公處召開加速推動公開說明會。 26.105年1月26日召開第5標細部設計審查會。 27.原訂於105年2月5日召開第3標分段辦理評估計畫簡報會議，因故延期。 28.現正依計畫定期實施監測作業中。	
96	103AG00 016	財物勞務採購	交通局/交通工程科/	臺中市公共自行車租賃系統建置及營運管理及後續擴充	169,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.本案已於105年8月份已完成100站營運啟用，後續擴充40站租賃站已全數完成。 2.至契約期滿前，由微笑單車公司進行營運管理。	1030122 最後修改期程 1030328/1030928 招/決標 1040328/開/完工
97	103AH00 011	財物勞務採購	都發局/綜合企劃科/綜合企劃科第二股	豐原都市計畫通盤檢討規劃案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 豐原三通公開展覽作業自104年11月6日起公開展覽30天，於105年12月23日召開本市都市計畫委員會專案小組第15次會議進行審議完畢，於106年2月24日市都委會審議通過，並於106年4月25日函文報請內政部審議，內政部都委會於106年7月11日召開專案小組第1次會議。另市都委會決議待整合部分，訂於106年9月8日召開市都委會專案小組第16次會議。106年9月19日召開內政部第2次專案小組，106年11月2日提送補充資料提第3次小組，106年11月15日召開工作會議，未審議完成及待整合部分，前於106年9月8日召開市小組第16次會議審議完畢，並於106年12月28日召開市都委會第79次會議審議通過。	1030121 最後修改期程 1030430/1030730 招/決標 1031231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
98	103AH00025	財物勞務採購	都發局/都市設計工程科/	大宅門特區(原水湳經貿生態園區)開發專案管理(PM)計畫	24,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 12月11日召開研商「水湳經貿生態園區(原大宅門特區)開發專案管理(PM)計畫(總計畫)」移交及「大宅門特區(原水湳經貿生態園區)開發專案管理(PM)計畫案(子計畫)」第二次契約變更等相關事宜，並決議水湳PM案與碳管理案續留都發局設計科辦理	1030303 最後修改期程 1030225/開/完工
99	103AH00040	財物勞務採購	都發局/綜合企劃科/	擬定后里國際花博特定區計畫規劃案	14,850	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 106年4月27日、106年5月17日召開工作會議討論，刻依都委會意見修正、106年5月23日召開「擴大后里主要計畫(森林園區)案政策環境影響評估說明書」專案小組意見徵詢會議。106年6月9日邀集建設局、地政局等召開研商會議。106年6月28日函詢內政部辦理擴大都市計畫疑義。106年7月18日召開第3次專案小組會議。106年8月25日辦理軍方出入動線現地會勘。106年11月6日召開研商會議(市長主持)，刻正修正規劃方案。	1030903 最後修改期程 1030515/1030530 招/決標 1030830/開/完工
100	103AH00047	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	臺中市轄區內都市計畫公共設施用地專案通盤檢討規劃案	25,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1.105年8月8日市長召開本市公共設施用地解編會議。 2.105年9月1日內政部召開第一次審查會。 3.105年9月19日函請本府相關單位補充相關資料。 4.105年10月12日召開第10次工作簡報會議，並請相關單位於	1060124 最後修改期程 1031231/1040214 招/決標 1041115/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									105 年 10 月 21 日前函覆。 5. 11 月 21 日函請教育局提供撤銷徵收之學校用地及體育場用地資料。 6. 105 年 12 月 12 日召開第 11 次工作簡報會議， 7. 105 年 12 月 13 日再次請教育局對於學校用地變更方案表示意見。 8. 106 年 1 月 9 日將修正後整體規劃構想再提請內政部審議。 9. 106 年 2 月 9 日內政部召開第 2 次會議。 10. 106 年 2 月 22 日召開第 13 次工作會議。 11. 106 年 3 月 27 日修正資料提請內政部召開會議。 12. 106 年 4 月 28 日提市都委會報告案。 13. 106 年 5 月 5 日內政部審查會。(5 月 22 日收到會議紀錄) 14. 6 月 27、28、29 辦理地方座談會。 15. 清查變更範圍土地所有權人清冊。 16. 請教育局提供撤銷徵收土地所有權人清冊，簽辦公開展覽作業。 17. 106 年 9 月 1 日起公告公開展覽 45 天。 18. 106 年 9 月陸續於本市 29 區辦理說明會。 19. 公開展覽至 10 月 15 日，後續將進入本市都委會審查。 20. 106 年 11 月 22 召開變更台中港特定區計畫（公共設施用地專案通盤檢討）案第 1 次小組會議。 21. 106 年 12 月 15 日召開變更台	

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									中港特定區計畫（公共設施用地專案通盤檢討）案第2次小組會議。 22.107年1月12日台中市主計第1次小組。 23.107年1月12日甲安埔主計第1次小組。	
101	104AK00078	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/	委託辦理『中部地區燒燙傷重建中心』實施計畫勞務採購	14,453	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約持續辦理相關團體、活動中	1041228 最後修改期程 1040928/開/完工
102	105AD00033	財物勞務採購	教育局/幼兒教育科/	臺中市政府教育局委託辦理「臺中市私立三光非營利幼兒園」採購案	32,548	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 105學年度績效考評作業於106年10月25日辦理完竣，考評結果達90分以上，得以申請績效獎金。	1050602 最後修改期程 1041120/1051130 招/決標 1061130/開/完工
103	105AD00034	財物勞務採購	教育局/幼兒教育科/	臺中市政府教育局委託辦理「臺中市私立五權非營利幼兒園」採購案	35,631	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 105學年度績效考評作業業於106年10月18日辦理完竣，考評結果達90分以上，得以申請績效獎金。	1050604 最後修改期程 1050224/1061130 招/決標 1071130/開/完工
104	104AD00023	財物勞務採購	教育局/國民小學/文山國小	104年度高級中等以下學校及幼兒園投保公共意外責任保險聯合採購	37,840	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 未賠付事件持續處理中	1050419 最後修改期程 1040113/1040305 招/決標 1040805/開/完工
105	104AE00024	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市工業園區整體發展計畫委託專案管理服務案	27,430	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.廠商依約於106年12月5日提報106年11月份工作月報表至局備查，本局於106年12月12日存供備查。	1040713 最後修改期程 1041020/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
106	104AF00093	財物勞務採購	建設局/土木工程管理科/土木工程管理科第一股	華南路以東銜接特三號道路之委託水土保持計畫暨環境影響評估	10,300	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約相關規定執行計畫中	1041118 最後修改期程 1050115/1051231 招/決標 1061231/開/完工
107	104AH00009	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	烏日、大肚都市計畫區整併及主要計畫、分離專案通盤檢討規劃作業案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 9.104年8月14日辦理現勘。 10.104年9月30日召開本案第2次工作簡報會議。 11.廠商業已於104年10月21日函送期中報告書。 12.本案業於104年11月5日召開期中審查會議。 13.104年12月15日檢送期中報告修正本。 14.104年12月18日召開第3次工作簡報會議。 15.105年1月15日召開第二次期中審查會。 16.105年3月1日召開第4次工作簡報會議。 17.105年3月30日辦理公告徵求意見。 18.105年4月6日召開公告徵求意見座談會。 19.105年5月4日召開機關協調會議。 20.105年5月17日召開第5次工作簡報會議。 21.105年5月18日提交期末報告。 22.105年6月16日召開期末審查會。 23.105年7月6日檢送期末報告書修正版。	1031218 最後修改期程 1040601/1040701 招/決標 1041231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									24.105年8月16日召開工作簡報會議討論公展草案內容。 25.105年10月26日提交公開展覽草案。 26.105年12月2日辦理公開展覽(12月16日公展說明會)。 27.烏日通檢106年2月13日召開市都委會第1次專案小組。 28.高鐵通檢106年2月16日召開市都委會第1次專案小組。 29.烏日通檢106年3月7日召開市都委會第2次專案小組。 30.烏日大肚整併106年3月10日召開市都委會第1次專案小組、6月22日第2次專案小組。 12月6日召開第3次專案小組 31.烏日通檢106年3月23日第3次小組。3月30日第4次小組。4月25日第5次小組。5月26日第6次小組。7月11日第7次小組。106年8月9日第8次小組。106年9月4日第9次小組。106年11月27日第10次小組。 32.高鐵通檢106年3月24日召開市都委會第2次專案小組。5月4日第3次小組。6月2日第4次小組。6月28日第5次小組。7月17日第6次小組。106年8月17日變3案協商會議。 33.高鐵通檢106年10月6日市都委會(75)審議通過。 34.烏日四通已提106年12月22日市都委會。	
108	105AF00071	財物勞務採購	建設局/土木工程管理科/土木工程管理	水湳經貿園區區段徵收工程委託專案管理暨施	175,601	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 依契約規定執行監造及專案管單位職責	1061225 最後修改期程990326/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			科第一股	工監造服務案						
109	105AF00100	財物勞務採購	建設局/土木工程管理科/	國道四號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道環境監測工作	13,940	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 目前履約執行監測中	1050803 最後修改期程 1050831/開/完工
110	105AF00130	財物勞務採購	建設局/土木工程管理科/土木工程管理科第一股	105 年度道路橋樑工程委託設計監造技術服務（大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等 10 區）	11,585	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 持續派工中	1060104 最後修改期程 1050613/開/完工
111	105AG00022	財物勞務採購	交通局/停管處/停車管理課	臺中市友商圈、美術園道週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理案	57,288	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、本案履約期限為 105 年 1 月 1 日起履約至 106 年 12 月 31 日或履約金額達契約金額上限即終止（契約總價上限為新臺幣 57,288,000 元整），採按月付款，廠商於每月十日前檢附前一月份全月開單月報表勞務酬金每月結算壹次。 二、復查本案因履約金額預計 106 年 9 月 30 日達契約金額上限，剩餘之契約價金不足以支應一個月勞務費酬金，故依契約書第三條第一項第四款及第七條第一項第二款規定，於 106 年 8 月 9 日中市交停管字第 1060017537 號函，通知廠商本契約於 106 年 9 月 30	1050128 最後修改期程 1041231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									日終止。 三、另依契約書第三條第一項第四款規定：本契約終止時，廠商開單勞務酬金結算至契約結束後次三個月止之實際到繳之有效停車繳費通知單。故 106 年 11 月份勞務費，本處依實際有效到繳之停車繳費通知單結算，勞務驗收已於 106 年 12 月 15 日驗收合格，刻正辦理 106 年 11 月份勞務費請領作業。	
112	105AG00 023	財物勞務採購	交通局/停管處/停車管理課	臺中市中國醫藥大學、科博館、國美館週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理案	58,392	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、本案履約期限為 105 年 1 月 1 日起履約至 106 年 12 月 31 日或履約金額達契約金額上限即終止（契約總價上限為新臺幣 58,392,000 元整），採按月付款，廠商於每月十日前檢附前一月份全月開單月報表勞務酬金每月結算壹次。 二、復查本案因履約金額預計 106 年 11 月 30 日達契約金額上限，剩餘之契約價金不足以支應一個月勞務費酬金，故依契約書第三條第一項第四款及第七條第一項第二款規定，於 106 年 11 月 2 日中市交停管字第 1060024914 號函，通知廠商本契約於 106 年 11 月 30 日終止。 三、106 年 11 月份勞務費，本處依實際有效停車繳費通知單結算，勞務驗收已於 106 年 12 月 15 日驗收合格，刻正辦理 106 年 11 月份勞務費請領作業。	1050128 最後修改期程 1041231/開/完工
113	105AG00 024	財物勞務採購	交通局/停管處/停車	臺中市逢甲、新光三	53,774	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次	1050128 最後修改期程 1041231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			管理課	越、精明商圈週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理案					一、本案已於 105 年 1 月 1 日起履約，採按月付款，廠商於每月十日前檢附前一月份全月開單月報表勞務酬金每月結算壹次。 二、本處依實際有效停車繳費通知單結算，106 年 11 月份勞務勞務驗收已於 106 年 12 月 15 日驗收合格，刻正辦理 106 年 11 月份勞務費請領作業。	
114	105AG00025	財物勞務採購	交通局/捷運處/開發路權課	臺中大眾捷運系統烏日文心北屯線土地開發場、站招商總顧問案	25,000	55	55	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 1. 不動產估價報告書： 106.04.21 提送修正三版， 106.05.11 召開不動產估價報告書（修正三版）審查會議，廠商業於 106.06.12 提送修正四版，並於 106.06.28 發送審查委員確認修正內容，並於 106.07.21 函請廠商依委員書面審查意見提送修正版本，106.08.03 提送修正五版，並經業務單位確認。 2. 財務效益評估報告書：106.04.24 提送修正三版，業於 106.05.04 退請修正，於 106.06.12 提送修正四版，後因本局調整招商門檻訂定策略，請廠商抽換修正四版內容，並於 106.08.15 召開財務效益評估報告書審查會議，修正版本業經委員確認後，已於 106.10.27 簽奉局一層核定。 3. 法制作業：已分別於 106.04.10, 106.04.24, 106.05.05 召開三場草案審查會，完成 7 項（修正）草案之審查，於調整招商門檻條文後報府一層核定後，業於 106.10.23 發佈或公告，並於 106.11.16 提送甄選作業	1050130 最後修改期程 1050315/1050930 招/決標 1091231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									SOP，並持續修正。4. 已分別於106.06.16, 106.07.18, 106.08.18, 106.09.22 參加相關招商說明會, 另土開國際研討會暨招商說明會已於106.08.02 順利落幕。5. 已分別於106.08.30, 106.08.31, 106.09.06 召開G8a、G9、G6 地主說明會。6. 預計於106.12.08 辦理捷運綠線土開案招商座談(餐)會。	
115	105AG00038	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	水湳、豐原及烏日轉運中心規劃及基本設計委託技術服務	26,900	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1、本案105年3月29日決標。水湳轉運中心基本設計106年4月5日報府審議，研考會4月10日函請補充必要圖說後再報府審議，6月29日再報府審議，7月27日召開基本設計審議，8月25日提送報告書修正版，9月15日廠商提送報告書修正版，9月29日本府同意備查，10月19日廠商提送報告書定稿本20份。 2、豐原轉運中心基本設計審議106年4月6日召開，委員提出須補充地質鑽探及機電設備等系統圖說，再報府審議。5月17日簽奉市長核可，先採用基地鄰近工程地質鑽探資料辦理基本設計審議，並於建造執照申請時備具地基調查報告。6月20日報府辦理基本設計審議，7月6日辦理第二次基本設計審議，7月31日及8月30日提送報告書修正版，9月20日廠商提送報告書修正版，10月11日本府同意備查。 3、廠商106年3月31日提送烏日轉運中心及台74線增設匝道初	1061102 最後修改期程 1050630/1050801 招/決標 1051231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									評期末報告修正版，4月26日核備期末報告。 4、106年8月15日召開烏日轉運中心轉乘優化計畫協調會，9月13日召開烏日轉運中心聯外道路標誌及站內人行動線指標會勘。 5、106年10月24日召開烏日轉運中心轉乘優化實施計畫第二次協調會，刻正就客運南站進行方案研擬，預計於107年1月召開第三次協調會。	
116	105AG00040	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	大臺中地區捷運路網檢討規劃暨臺中捷運系統初期路網可行性研究	12,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1、8月22日召開期末報告暨擴充案之期中報告審查會議。 2、9月19日召開TOD配套、方案評估選擇、經營比等議題討論會。 3、9月20日召開擴充案之現地勘查。 4、10月13日廠商提送期末修正報告（一版）暨擴充案之期中修正報告（一版）。 5、11月7日召開期末修正報告審查會議。 6、11月27日完成擴充案之期中修正報告書面審查作業。 7、11月30日廠商提送期末修正報告（二版）；12月11日提送擴充案之期中修正報告（二版）；12月18日廠商提送期末修正報告（三版）。 8、12月27日邀請北捷局討論雙港輕軌捷運規劃。	1050130 最後修改期程 1050630/1050930 招/決標 1051230/開/完工
117	105AG00041	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	臺中都會區大眾捷運後續路網藍線可行性研究	11,600	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1、本案99年12月6日完成決標。交通部於105年12月21日複審	1060220 最後修改期程 991230/1000930 招/決標 1001231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									通過並於106年1月11日函發審查意見及會議紀錄，依審查意見完成修正，並於3月3日報請交通部審議。 2、5月9日召開工作小組會議討論藍線延伸線、藍線沿線土地開發效益評估等議題，廠商已於5月26日提送成果。 3、6月9日拜會高鐵局副局長，6月14日依高鐵局意見召開會議討論，6月15日再次拜會高鐵局，6月22日廠商已依高鐵局書面意見提送補充資料，7月17日廠商完成TIF部分。 4、7月26日廠商提送分段與全段、銜接軌與新闢五級機廠之評估報告。 5、8月30日提供審查意見回應表及補充評估文件予高鐵局，敬請該局核轉本案可行性研究報告予行政院審議。 6、9月依高鐵局意見修正審查意見回應表及補充評估文件。 7、10月依交通部意見修正相關報部表格。 8、11月23日交通部函復審查意見，12月6日召開工作會議討論報部修正報告。 9、12月8日提供補充評估意見予高鐵局先行檢視，12月18日高鐵局提供意見、12月20日運研所提供意見。12月22日廠商完成修正。	
118	105AG00048	財物勞務採購	交通局/交通工程科/	臺中市公共自行車租賃系統建置及營運管理(第	345,000	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 106年12月份已完成130站營運啟用、150站設備查驗，持續辦理	1050604 最後修改期程 1050620/1060320 招/決標 1061220/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				二期)					接電啟用及新設站點建置。	
119	105AM00143	財物勞務採購	警察局/後勤科/	局本部新建工程警用無線電系統建置案	12,488	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 局本部新建工程警用無線電系統建置案，預算 106 年 12.488 萬，於 106 年 4 月 26 日以 815 萬元決標予「訊銓通整合系統科技有限公司」，動工日期俟新建大樓驗收、點交情況，由本局以公文另行通知。	1051206 最後修改期程 1080601/1081201 招/決標 開/完工
120	105AP00063	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	105 年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫	147,030	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 提送環境監測報告，預定 107 年 1 月 10 日進行驗收	1060519 最後修改期程 1050620/1050930 招/決標 1051130/開/完工
121	105AP00064	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	購置巨大廢棄物破碎機設備	16,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 訂於 107 年 1 月 4 日辦理驗收作業	1061102 最後修改期程 1050630/開/完工
122	105AP00110	財物勞務採購	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	臺中市交通空氣品質監測站設置計畫	39,070	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、廠商已提供履約期間監測站之監測資料。二、管考進度為 85%，無落後情形。	1050217 最後修改期程 1050331/1050930 招/決標 開/完工
123	105AD01020	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	臺中市污水下水道系統補充調查及巡檢	36,000	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 決算作業中	1050329 最後修改期程 1050701/1050802 招/決標 開/完工
124	105AD01022	財物勞務採購	水利局/污水工程科/	臺中市 10 期、11 期及西新光等區域既有污水下水道系統委外巡檢案	18,500	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 106 年 12 月 7 日簽准付款。	1050329 最後修改期程 1050630/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
125	105AD01040	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	臺中市福田水資源回收中心有機污泥委託清除處理	48,100	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約規定執行污泥清運工作	1051128 最後修改期程 1051230/開/完工
126	105AE00021	財物勞務採購	經發局/產業發展科/產業發展科第二股	105 年度臺中市青創夢想家及地方產業創新研發推動計畫	14,200	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 106 年 12 月 26 日辦理驗收完成	1050130 最後修改期程 1050430/1051130/開/完工
127	105AE00044	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第四股	105 臺中市精密機械科技創新園區二期標準廠房新建工程委託專案管理	15,007	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 標案執行中，精密二期標準廠房目前施工進度 18.56%，施作項目： 1. 2F 柱、牆鋼筋綁紮、配管工程及模板組立 2. 1F 照明配線工程施作 3. 施工架組配工程	1051019 最後修改期程 1050808/開/完工
128	106AD00086	財物勞務採購	教育局/社會教育科/社會教育科第二股	臺中世界花卉博覽會花艷館佈展暨國內外花藝競賽委託專業服務案	236,925	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 於 106 年 8 月 3 日決標，8 月 29 日簽約，得標廠商為財團法人台灣區花卉發展協序，目前履約執行中。 1. 刻正辦理國內外花藝競賽及通關檢疫等各項工作。 2. 刻正辦理第二期款撥付。 3. 業已完成國際庭院及國際室內競賽參選單位審查作業。 4. 目前進度為 106 年第 3 期審查於 107 年 1 月 2 日召開審查會議	1060710 最後修改期程 開/完工
129	106AD00050	財物勞務採購	教育局/國民中學/太平國中	106 年暑假暨 106 學年度第 1 學期例假日安心午餐券聯合招標	104,510	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、本案已於 6 月 13 日決標。 二、依契約規定辦理履約中。 三、廠商依規提送餐券審核履約中。	1060501 最後修改期程 1060630/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									四、已完成第一批次驗收，12/29進行第二批次驗收。	
130	106AD00061	財物勞務採購	教育局/國民小學/新光國小	106學年度學生午餐外訂團膳採購	11,358	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 開始履約	1060517 最後修改期程 1060630/開/完工
131	105AQ00101	財物勞務採購	文化局/臺中市文化資產處/遺址傳藝課	臺中市13期重劃區第一、二、四標工區涉及麻糍埔暨番婆庄遺址雨污下水道搶救發掘計畫	100,000	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 106年12月7日，第二標、第四標工區標的全部發掘完成並依規定回填交還地政局。106年12月19日，函知承商本階段發掘報告書業經本市遺址審議委員會審查通過，刻正準備續辦驗收作業。	1050803 最後修改期程 1051201/1061201 招/決標 1081201/開/完工
132	106A725003	財物勞務採購	梧棲公所/社會課/	106年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險	11,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約內容辦理	1060117 最後修改期程 1060310/開/完工
133	106A735002	財物勞務採購	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所106年區民團體意外險	12,500	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已簽約完成，民眾均依符合申請條件申請	1060215 最後修改期程 1060525/開/完工
134	106A736001	財物勞務採購	龍井公所/社會課/	106年臺中市龍井區區民團體意外保險	16,500	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 辦理作業中	1060104 最後修改期程 1051226/開/完工
135	106AB00025	財物勞務採購	民政局/生命禮儀管理處/秘書室	106年臺中市殯葬資訊整合管理系統建置案	11,342	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依相關契約進度辦理中	1060828 最後修改期程 1060929/開/完工
136	106AB00027	財物勞務採購	民政局/生命禮儀管理處/第一殯儀館	臺中市生命禮儀管理處殯儀館購置移動式冷凍櫃及空調等相關設備	16,650	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 106年12月27日本案決標	1061221 最後修改期程 1070110/1070315 招/決標 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
137	106AD00106	財物勞務採購	教育局/社會教育科/社會教育科第二股	2018 臺中世界花卉博覽會發現館佈展委託專業服務案	67,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案業於 12 月 27 日召開審查會議，第一期審查通過，後續將儘速簽辦審查結果並辦理第一期撥款事宜。	1060829 最後修改期程 1061020/1061117 招/決標 1070830/開/完工
138	106AF00066	財物勞務採購	建設局/建築工程管理科/	臺中市巨蛋體育館新建營運移轉（BOT）招商委託專業服務案	20,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本局已於 106 年 12 月 5 日核定可行性評估期初報告，廠商現依契約規定續辦可行性評估（期中）及政策公告相關並行作業。	1060203 最後修改期程 1060616/1061031 招/決標 1070331/開/完工
139	106AF00077	財物勞務採購	建設局/管線管理科/	臺中市 106 年度公共設施管線資料調查暨系統更新擴充第 5 期計畫	12,600	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 12/21 期末報告審查會議	1060503 最後修改期程 1060531/1060731 招/決標 1060930/開/完工
140	106AF00087	財物勞務採購	建設局/公園景觀管理科/	2018 臺中世界花卉博覽會一后里馬場森林園區綠化佈展工程委託專案管理技術服務案	13,020	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理花博統包案專案管理事宜。	1060824 最後修改期程 1060224/1060315 招/決標 1060630/開/完工
141	106AD01020	財物勞務採購	水利局/水利養護工程科/	臺中市雨水下水道普查案-第一部分「測量及人孔調查作業」	34,650	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 期中報告書完成	1060301 最後修改期程 1060415/1060731 招/決標 1061231/開/完工
142	106AD01030	財物勞務採購	水利局/水利養護工程科/	2018 台中花博豐原葫蘆墩第 5 區戶外景觀設計及佈展委託專業服務案	36,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 工作執行計畫書通過，細部設計中。	1060809 最後修改期程 1061130/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
143	106AD01035	財物勞務採購	水利局/水利規劃科/	臺中市主要計畫區雨水下水道系統檢討規劃(環中路以西範圍)委託技術服務	17,480	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案業於106年12月7日召開工作計畫及測量計畫審查會議，依規於會後15日內提送修正版至本局複審。	1060915 最後修改期程 1061101/1070801 招/決標 1080301/開/完工
144	106AD01040	財物勞務採購	水利局/水利工程科/	106年度臺中市河溪疏濬工程-管制站標(開口契約)	10,707	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 11月29日第一次派工進場施作	1061023 最後修改期程 1061130/開/完工
145	106AD01043	財物勞務採購	水利局/水利規劃科/	筏子溪水域及周邊地區整體環境規劃委託技術服務	19,500	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於106年12月14日召開評選會議，於106年12月28日辦理議價。	1061204 最後修改期程 1061231/1071001 招/決標 1080401/開/完工
146	106AE00008	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第四股	106年臺中市精密機械科技創新園區污水處理廠、自來水系統及監視系統維護及代操作計畫	19,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商依約履約中，並於12月8日提送11月工作月報，本局106年12月12日備查。	1060125 最後修改期程 1060124/開/完工
147	106AE00011	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第三股	大里夏田產業園區委託申請設置案	42,300	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.廠商於106年12月6日依規檢送106年11月份工作月報，本局於106年12月12日存供備查。	1060124 最後修改期程 1060420/開/完工
148	106AE00018	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第四股	106年精密機械科技創新園區一期景觀維護計畫	13,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商依契約規定履約中，持續協助執行精密機械科技創新園區一期景觀維護。廠商依規106年12月7日辦理第一期驗收請款相關事宜。	1060125 最後修改期程 1060620/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
149	106AE00034	財物勞務採購	經發局/商業科/商業科第一股	社會創新產業發展計畫	12,000	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 業於12月10日辦理1場「臺中社企好食光」活動記者會及1場食安/剩食社會議題交流會、12月22日辦理1場「企業CSR講座」專業課程及1場企業CSR工作坊，並於12月27日辦理1場「長照議題-機械與輔具業者交流論壇」媒合會。	1060203 最後修改期程 1060221/1060930 招/決標 1070930/開/完工
150	106AF00001	財物勞務採購	建設局/公園景觀管理科/	臺中市106年度區域型公園綠美化維護工作-健康公園等十座公園	13,331	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 公園維護中	1051230 最後修改期程 1051231/開/完工
151	106AR00017	財物勞務採購	地政局/清水地政/第二課	106年度臺中港特定區計畫(第三次通盤檢討)都市計畫樁位重置地籍圖重測計畫	19,155	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 第1期成果已完成驗收付款，現正辦理現況測量及地籍調查。	1060607 最後修改期程 1060630/開/完工
152	106AR00022	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市烏日(九德地區)區段徵收委託地籍整理及土地分配專業服務案	15,270	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案已於106年12月19日開標，並於106年12月26日辦理評選委員會，後續依據評選會結果進行議價。	1061129 最後修改期程 1061229/開/完工
153	106AT00028	財物勞務採購	新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第一股	2018臺中市跨年晚會活動委託專業服務案	12,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案於106年12月31日至107年1月1日執行完成，續辦理驗收作業。	1061016 最後修改期程 1061031/開/完工
154	106AU00006	財物勞務採購	稅務局/消費稅科/	106年使用牌照稅、房屋稅暨地價稅繳	27,760	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 地價稅轉帳未兌領繳款書及轉帳	1060125 最後修改期程 1060309/1060327 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				款書、轉帳繳納通知書及繳納證明書等列印、摺封及郵寄等作業					繳納證明書之相關作業已於 106 年 12 月 20 日交貨，並於同日驗收完竣；另催繳繳款書之相關作業已於 106 年 12 月 29 日交貨，並於同日驗收完竣。	1060627/開/完工
155	106AY00003	財物勞務採購	研考會/資訊中心/應用服務科	106 年臺中市政府第 2 代中文網站整合服務平台建置及第 1 期推廣案	10,983	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 12/15 召開第 7 次工作會議	1060413 最後修改期程 1060609/1060627 招/決標 1061130/開/完工
156	106AY00007	財物勞務採購	研考會/資訊中心/應用服務科	公文整合資訊系統維運與擴充案	15,967	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 廠商於 12 月 7 日繳交 11 月工作報告，符合契約書規定，並於 12 月 11 日審查通過。 2. 廠商於 12 月 25 日繳交 12 月工作報告及期末各項資料，符合契約書規定，並於 12 月 28 日審查通過，如期完成期末報告之查核點。 3. 12 月 15 日進行例行性設備保養。 4. 12 月 28 日召開期末會議。	1060119 最後修改期程 1051230/1060210 招/決標 1060731/開/完工
157	106AY00012	財物勞務採購	研考會/資訊中心/設備網路科	1999 話務系統改版暨設備汰換案	20,730	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 已於 12 月 26 日正式上線，12 月 27 日完成驗收	1060728 最後修改期程 1060630/1060720 招/決標 1060929/開/完工
158	106AY00014	財物勞務採購	研考會/資訊中心/規劃發展科	臺中市智慧應變暨交控中心整合系統建置案	10,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 完成 12/15~20 資訊月(台中區)展出。 2. 依合約進度規定，於 1061229 交付第二期成果報告。 3. 於 1061229 辦理第 3 次專案管理會議暨 12 月分工作會議。	1060123 最後修改期程 1060331/1060831 招/決標 1061231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
159	106AZ00005	財物勞務採購	原民會/經濟建設及土地管理組/	2018 臺中世界花卉博覽會原住民族專區景觀設計及策佈展執行勞務採購	63,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案得標廠商已於 106 年 12 月 21 日提交第一期履約內容（總策劃報告書初稿），由本會業務單位及 PCM 廠商提出書面審查意見，並請廠商於 107 年 1 月 8 日前函覆修正後報告書，再另擇期召開審查會議。	1060824 最後修改期程 1061030/開/完工
160	107AG00001	財物勞務採購	交通局/停管處/停車場管理課	107-108 臺中市逢甲、新光三越、精明商圈週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理案	72,240	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 106.12.15 辦理 11 月份勞務費驗收事宜。	1060810 最後修改期程 1061001/開/完工
161	107AK00007	財物勞務採購	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	107 年度臺中市兒童及少年保護個案家庭服務方案	20,165	35	35	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已完成議約及保留決標，俟議會預算通過後辦理決標。	1061201 最後修改期程 1070105/1070415 招/決標 1070715/開/完工
162	106AQ00024	財物勞務採購	文化局/臺中市立圖書館/閱覽典藏課	106 年度圖書館營運勞務承攬採購案	16,953	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 12 月 6 日辦理第 11 次請款作業。	1060124 最後修改期程 1051229/1060630 招/決標 1061031/開/完工
163	106AQ00041	財物勞務採購	文化局/臺中市立圖書館/圖資採編課	臺中市立圖書館 106 年中文圖書採購案	45,650	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 分館及總館（綠美圖）圖書，於 12 月 27 日完成購書預算 100%之交貨，依約於 12 月 29 日辦理分項驗收，驗收合格後將辦理款項撥付。	1060126 最後修改期程 1060406/1060801 招/決標 開/完工
164	106AQ00105	財物勞務採購	文化局/臺中市立圖書館/圖資採編課	臺中市立圖書館 106 年中文圖書採購案後續擴充	10,950	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依約總館（綠美圖）及分館圖書採一次交貨，交貨期限為今(106)年 11 月 30 日，目前廠商履約延	1061110 最後修改期程 1060803/1070131 招/決標 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									遲，尚未完成交貨。	
165	106AP00132	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	106 年度採購附加抓斗資源回收車 4 輛	16,600	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 12/7 日決標，履約中	1061129 最後修改期程 1061231/開/完工
166	107AP00011	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	107 年臺中市飛灰穩定化物清運及處理服務	172,259	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 106 年 12 月 28 日決標。	1061218 最後修改期程 1061231/1070630 招/決標 1071031/開/完工
167	107AP00012	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	107 年臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理	31,349	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 106 年 12 月 28 日決標。	1061218 最後修改期程 1061231/1070630 招/決標 1071031/開/完工
168	107AP00013	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	107 年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫	212,923	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 106 年 12 月 28 日決標，契約製作中	1070104 最後修改期程 1061231/1070310 招/決標 1071231/開/完工
169	107AP00014	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	107 年臺中市水肥資源處理中心委託代操作	17,033	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 106 年 12 月 28 日決標，契約製作中	1070104 最後修改期程 1061231/1070310 招/決標 1070731/開/完工
170	107AP00020	財物勞務採購	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	107 年臺中市環境品質監測站（含移動式監測車）操作維護工作計畫	14,784	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已於 106 年 12 月 19 日上網公告，並將於 107 年 1 月 18 日開標。	1061225 最後修改期程 1070227/1070731 招/決標 開/完工
171	107AP00029	財物勞務採購	環保局/環境稽查大隊/環境稽	107 年臺中市固定污染源暨環保陳情	27,480	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已於 106 年 12 月 29 日完成	1070105 最後修改期程 1061229/1070720/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			查大隊第四組	案件稽巡查及檢舉違反廢清法案件查處催收計畫					決標。	
172	107AP00031	財物勞務採購	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第一股	107 年度臺中市流域污染總量管制、水污費徵收查核與水污染源稽查計畫	18,436	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案業經 106 年 11 月 23 日簽辦後 12 月 23 日奉核可，12 月 27 日上網公告	1070108 最後修改期程 1070315/1070630 招/決標 1070930/開/完工
173	104DK00002	發包工程	建設局/建築工程管理科/	臺中市甲興社會福利綜合大樓興建工程	80,326	59	61	2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 B1F 模板組立 B1F 鋼筋綁紮 B1F 3500 PSI 預拌混凝土搗築 鋼軌樁拔除	1061127 最後修改期程 1060215/1060510 招/決標 1060610/1070910 開/完工
174	105DJ00005	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	后里馬場文化資產維護工程	50,000	66	68	2	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：2 次 截至 106 年 12 月 31 日進行工 項:A3 棟大引、土台抽換、A3 棟 桁木抽換、A3 棟軸組抽換仿作、 A1 棟雨淋板仿作、A1 棟七婆油 毛氈新作;本案於 106 年 12 月 29 日辦理第一次變更審查會議，依 委員意見修正後通過。	1061020 最後修改期程 1060331/1060430 招/決標 1060731/1070731 開/完工
175	106AF00063	財物勞務採購	建設局/秘書室/	「106 年臺中市政府建設局工程救險車(附吊桿抓斗)」財物採購案	21,040	95	100	5	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 已結算並付款。	1060126 最後修改期程 1060315/開/完工
176	106AD01014	財物勞務採購	水利局/防災工程科/	106 年大型移動式抽水機維運及搶險委託專業服務	14,500	95	100	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 12 月 14 日完成結算。	1060126 最後修改期程 1060331/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
177	107AP00032	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	107 年度各式環保車輛機具維修保養案(項目一)	29,237	35	40	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 106/12/28 決標。	1070108 最後修改期程 1070102/開/完工
178	107AP00033	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	107 年度各式環保車輛機具維修保養案(項目二)	29,018	35	40	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 106/12/28 決標。	1070108 最後修改期程 1070102/開/完工
179	107AP00022	財物勞務採購	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	107 年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-臺中市	13,970	30	35	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 於 106 年 12 月 26 日辦理本案評選會議，計香港商艾奕康股份有限公司台灣分公司等一家參與評選。	1061227 最後修改期程 1070120/1070710 招/決標 1071010/開/完工
180	106AH00053	財物勞務採購	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	106 年度臺中市社會住宅包租代管試辦計畫	216,432	35	40	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 12/7 完成決標 12/27 兩家廠商提送工作計畫書 5 份	1061005 最後修改期程 1070101/1080201 招/決標 開/完工
181	106AP00110	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	106 年度環保署補助辦理垃圾車加裝濾煙器示範運行計畫	11,700	30	35	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 106 年 12 月 22 日辦理第 2 次評選，預計 107 年 1 月 10 日辦理議約。	1061013 最後修改期程 1070128/1080330 招/決標 1090329/開/完工
182	107AP00008	財物勞務採購	環保局/綜合計畫科/綜合計畫科第二股	107 年推動臺中市環保志工管理計畫暨環境教育學習服務執行計畫	11,735	35	40	5	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 1. 已於 107 年 1 月 3 日決標公告。	1061218 最後修改期程 1070115/開/完工
183	106AY00004	財物勞務採購	研考會/資訊中心/設備網路科	臺中市政府 106 年度資訊機房暨所屬機關電腦資	19,738	85	95	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 107/01/02 驗收完成	1060120 最後修改期程 1051220/1060430 招/決標 1060730/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				訊設備維運案						
184	106AF00099	財物勞務採購	建設局/建築工程管理科/	臺中市自由車場整建計畫統包工程	180,000	30	40	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 106年11月21日第一次開標流標，於106年11月29日第二次開標，已於106年11月30日辦理採購評選會議完成，於106年12月15日續行議價決標完成，刻正簽辦決標作業	1061108 最後修改期程 1070228/1070430 招/決標 1070830/開/完工
185	105AH00032	財物勞務採購	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	105年度市政願景館建置案(統包)	37,900	85	95	10	流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 106年11月7日與林副局長、許處長現場檢測各項設施內容。 106年10月17日派員進行估驗 106年11月21日與新聞局局長、主秘現場檢測各項設施內容。 106年11月22日與林副座、處長現場檢測各項設施內容。 106年11月22日統包驗收。 106年12月15日統包驗收複驗。 106年12月29日統包估驗請款核准，刻正辦理撥付款事宜。	1060811 最後修改期程 1051110/1060110 招/決標 開/完工
186	104AM00117	財物勞務採購	警察局/犯罪預防科/	104年度「第13、14期重劃區治安要點」錄影監視系統管道設施採購案	14,330	55	70	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 持續建置中。	1040827 最後修改期程 1050131/1060630 招/決標 1071231/開/完工
187	106AD00173	財物勞務採購	教育局/市立高中職/臺中一中	107年國中教育會考闌場資訊設備及入闌期間設備維運專案	30,892	20	35	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理招標中	1061219 最後修改期程 1070130/1070501 招/決標 1070501/開/完工
188	106AD00101	財物勞務採購	教育局/國民小學/僑忠國小	臺中市政府教育局106年度改善國中	10,494	55	70	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 招標文件簽辦完成並完成決標，	1060824 最後修改期程 1061115/1061216 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				小飲用水設備					各校依教育局公告核定數量上共同契約進行採購	1070116/開/完工
189	105AQ00112	財物勞務採購	文化局/臺中市文化資產處/遺址傳藝課	臺中市 13 期重劃區第一標工區涉及麻糍埔遺址滯洪池工程搶救發掘計畫	115,000	40	55	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 106 年 12 月 14 日，承商依契約規定提交本案第三次工作季報，本處業於 106 年 12 月 26 日函復備查。刻正依規劃進度發掘中。	1051005 最後修改期程 1060301/1070601 招/決標 1080601/開/完工
190	106AG00018	財物勞務採購	交通局/公運處/運輸稽查課	106 年度優化公車專用道與相關設施保全及清潔維護案	12,437	85	100	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 執行優化公車專用道候車亭清潔及垃圾清運。 2. 106 年 12 月 18 日至 106 年 12 月 22 日已完成全線站體再次地面大清洗作業，共計 39 座。	1060213 最後修改期程 1060120/開/完工
191	106AH00041	財物勞務採購	都發局/都市設計工程科/	106 年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫	19,000	55	70	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 業於 106.12.06. 召開期末報告審查通過在案。	1060126 最後修改期程 1061110/1061220 招/決標 1070330/開/完工
192	106AP00017	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	106 年臺中市飛灰穩定化物清運及處理服務	59,297	70	85	15	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 106 年 1-10 月服務費用已核銷付款，本案於 106 年 12 月 27 日辦理驗收，106 年 11 月份服務費用驗收結算中。	1051230 最後修改期程 1060131/1060630 招/決標 1061031/開/完工
193	106AM00093	財物勞務採購	警察局/犯罪預防科/	106 年「治安要點暨平均地權基金」錄影監視系統採購案	127,000	40	55	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 第 1 批已於 106 年 12 月 12、13 日完工驗收及核銷，第 2 批 133 組於 106 年 12 月 12 日完工，目前辦理驗收事宜。	1060605 最後修改期程 1061201/1070501 招/決標 1070801/開/完工
194	106AP00044	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第	106 年山海屯都等 12 區掩埋場水質處理廠操作維	18,057	70	85	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約工作規範執行中	1060116 最後修改期程 1051226/1060208 招/決標 1060930/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			二組	護申報及換修節能等工作						
195	106AD00075	財物勞務採購	教育局/國民小學/大新國小	106 年度充實中小學圖書採購案	59,164	55	95	40	流廢標次數：0 次，期程修改次數：0 次 各分項得標廠商已完成履約，各校完成驗收結算，目前本校正進行驗收結算作業中。	1060612 最後修改期程 1061115/1061215 招/決標 1070115/開/完工
196	106AP00131	財物勞務採購	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股	106 年度臺中市非法棄置場址處理暨緊急應變計畫	11,800	40	85	45	流廢標次數：0 次，期程修改次數：0 次 一、106 年 12 月 14 日提送計畫人員講習訓練議程，106 年 12 月 20 日完成計畫人員講習訓練，106 年 12 月 22 日提送計畫人員講習訓練成果報告，並於 106 年 12 月 26 日核備。 二、106 年 12 月 27 日提送「沙鹿區現有石業公司非法棄置場址廢棄物採樣檢測、土壤及地下水調查規劃書」，並於 106 年 12 月 27 日至該場址現場勘查。 三、統計自 106 年 11 月 21 日至 106 年 12 月 24 日，完成場址清理計畫審查 3 件、環保局交辦案件事業單位輔導名單 12 件、畜牧場現場查核 5 家次、清除機構進行現場查核 30 家次、處理機構進行現場查核 7 家次、巡查列管高潛勢遭棄置地 19 次、配合攔檢 126 車次、列管棄置場址巡查 24 次及解除列管之事業現場查核 19 家次。	1061130 最後修改期程 1061120/開/完工

肆、一般公文處理時效

一、一級機關

起迄日期：106/12/01 至 106/12/3

	應辦公文				已辦結公文統計												待辦公文統計				
	本月份 新收件數	截至上月 待辦件數	本月創稿 數	合計	發文統計						小計 (5)+(6)+(7)	存查件數 (9)	辦結公文合計 (8)+(9)		發文平均 使用日數 (11)	待辦公文統計 (4)-(10)		未逾辦理 期限待辦 件數 (13)	已逾辦理 期限待辦 件數 (14)		
				(1)+(2)+(3)	6日以下(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結				(8)+(9)			(4)-(10)					
				(4)	件數 (5)	% (5)/(6)	件數 (6)	% (6)/(8)	件數 (7)	% (7)/(8)			件數 (8)	% (10)/(4)		件數 (12)	% (12)/(4)				
合計	109,940	15,243	42,570	167,753	56,211	99.27	416	0.73	0	-	56,627	94,779	151,406	90.26	1.77	16,347	9.74	15,768	579		
秘書處	1,072	106	131	1,309	415	100.00	0	-	0	-	415	791	1,206	92.13	1.66	103	7.87	103	0		
民政局	2,420	228	607	3,255	1,097	99.55	5	0.45	0	-	1,102	1,890	2,992	91.92	1.71	263	8.08	263	0		
財政局	1,207	120	338	1,665	451	100.00	0	-	0	-	451	1,058	1,509	90.63	1.48	156	9.37	156	0		
教育局	5,648	1,264	3,044	9,956	4,305	99.81	8	0.19	0	-	4,313	4,623	8,936	89.75	1.71	1,020	10.25	978	42		
建設局	9,795	2,041	4,585	16,421	4,918	99.03	48	0.97	0	-	4,966	9,852	14,818	90.24	1.74	1,603	9.76	1,309	294		
社會局	7,687	1,093	2,577	11,357	3,964	98.09	77	1.91	0	-	4,041	6,043	10,084	88.79	2.28	1,273	11.21	1,243	30		
警察局	3,804	309	1,363	5,476	2,321	99.74	6	0.26	0	-	2,327	2,772	5,099	93.12	1.20	377	6.88	376	1		
衛生局	6,480	714	2,389	9,583	2,555	98.34	43	1.66	0	-	2,598	6,010	8,608	89.83	2.10	975	10.17	957	18		
環境保護局	6,736	1,349	3,717	11,802	4,017	99.55	18	0.45	0	-	4,035	6,635	10,670	90.41	1.71	1,132	9.59	1,127	5		
地政局	3,464	388	764	4,616	1,742	97.65	42	2.35	0	-	1,784	2,380	4,164	90.21	2.10	452	9.79	451	1		
經濟發展局	6,154	675	1,075	7,904	1,582	98.38	26	1.62	0	-	1,608	5,415	7,023	88.85	2.21	881	11.15	876	5		
新聞局	832	125	210	1,167	164	98.20	3	1.80	0	-	167	820	987	84.58	2.75	180	15.42	180	0		
主計處	1,124	72	197	1,393	439	99.55	2	0.45	0	-	441	750	1,191	85.50	1.60	202	14.50	202	0		
人事處	790	119	206	1,115	399	100.00	0	-	0	-	399	629	1,028	92.20	1.45	87	7.80	87	0		
研考會	1,414	179	331	1,924	287	99.65	1	0.35	0	-	288	1,460	1,748	90.85	1.82	176	9.15	175	1		
政風處	765	83	173	1,021	198	100.00	0	-	0	-	198	757	955	93.54	1.79	66	6.46	66	0		
勞工局	3,467	592	2,436	6,495	1,664	97.77	38	2.23	0	-	1,702	3,820	5,522	85.02	2.81	973	14.98	908	65		
水利局	5,857	866	2,633	9,356	3,145	99.90	3	0.10	0	-	3,148	5,221	8,369	89.45	1.97	987	10.55	987	0		
地方稅務局	10,281	906	6,266	17,453	8,647	99.99	1	0.01	0	-	8,648	7,929	16,577	94.98	0.96	876	5.02	876	0		
農業局	3,330	504	1,223	5,057	1,646	99.40	10	0.60	0	-	1,656	2,736	4,392	86.85	2.26	665	13.15	649	16		
交通局	2,809	398	1,076	4,283	1,192	96.52	43	3.48	0	-	1,235	2,474	3,709	86.60	1.88	574	13.40	517	57		
觀光旅遊局	1,417	265	568	2,250	753	99.60	3	0.40	0	-	756	1,264	2,020	89.78	2.42	230	10.22	230	0		
法制局	1,539	153	582	2,274	626	100.00	0	-	0	-	626	1,564	2,190	96.31	1.60	84	3.69	84	0		
消防局	4,729	239	491	5,459	719	99.45	4	0.55	0	-	723	4,321	5,044	92.40	1.74	415	7.60	415	0		
文化局	1,115	252	843	2,210	570	98.45	9	1.55	0	-	579	1,420	1,999	90.45	2.10	211	9.55	210	1		
客委會	429	48	100	577	110	100.00	0	-	0	-	110	408	518	89.77	1.73	59	10.23	59	0		
都市發展局	13,522	1,505	3,644	18,671	7,428	99.74	19	0.26	0	-	7,447	9,686	17,133	91.76	1.88	1,538	8.24	1,531	7		
原民會	890	416	477	1,783	439	99.55	2	0.45	0	-	441	785	1,226	68.76	2.53	557	31.24	557	0		
運動局	1,163	234	524	1,921	418	98.82	5	1.18	0	-	423	1,266	1,689	87.92	1.99	232	12.08	196	36		

二、區公所

起迄日期：106/12/01 至 106/12/31

	應辦公文				已辦結公文統計											待辦公文統計				
	本月份 新收件數	截至上月 待辦件數	本月創稿 數	合計	發文統計						小計	存查件數	辦結公文合計		發文平均 使用日數	待辦公文統計		未逾辦理 期限待辦 件數	已逾辦理 期限待辦 件數	
				(1)+(2)+(3)	6日以下(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結				(5)+(6)+(7)	(8)+(9)		(4)-(10)				
				件數	%	件數	%	件數	%	件數			%	件數		%	件數			%
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)	(7)	(7)/(8)	(8)	(9)	(10)	(10)/(4)	(11)	(12)	(12)/(4)	(13)	(14)	
合計	44,336	4,822	16,470	65,628	24,874	99.94	15	0.06	0	-	24,889	35,962	60,851	92.72	1.52	4,777	7.28	4,770	7	
中區區公所	941	123	295	1,359	374	100.00	0	-	0	-	374	909	1,283	94.41	1.29	76	5.59	76	0	
東區區公所	1,246	82	421	1,749	687	100.00	0	-	0	-	687	975	1,662	95.03	1.14	87	4.97	87	0	
西區區公所	1,684	139	600	2,423	937	100.00	0	-	0	-	937	1,269	2,206	91.04	1.16	217	8.96	217	0	
南區區公所	1,527	96	518	2,141	859	100.00	0	-	0	-	859	1,176	2,035	95.05	1.02	106	4.95	106	0	
北區區公所	1,778	221	709	2,708	1,167	100.00	0	-	0	-	1,167	1,403	2,570	94.90	1.42	138	5.10	138	0	
西屯區公所	2,221	178	903	3,302	1,541	100.00	0	-	0	-	1,541	1,620	3,161	95.73	1.30	141	4.27	141	0	
南屯區公所	1,793	220	640	2,653	1,163	100.00	0	-	0	-	1,163	1,316	2,479	93.44	1.72	174	6.56	174	0	
北屯區公所	2,344	288	910	3,542	1,603	99.88	2	0.12	0	-	1,605	1,683	3,288	92.83	1.56	254	7.17	254	0	
豐原區公所	1,984	230	904	3,118	1,280	100.00	0	-	0	-	1,280	1,633	2,913	93.43	1.22	205	6.57	205	0	
大里區公所	2,195	259	856	3,310	1,189	100.00	0	-	0	-	1,189	1,892	3,081	93.08	1.34	229	6.92	229	0	
太平區公所	2,125	268	967	3,360	1,317	100.00	0	-	0	-	1,317	1,754	3,071	91.40	1.65	289	8.60	288	1	
清水區公所	1,472	100	510	2,082	846	100.00	0	-	0	-	846	1,153	1,999	96.01	1.10	83	3.99	83	0	
沙鹿區公所	1,457	175	635	2,267	843	100.00	0	-	0	-	843	1,248	2,091	92.24	1.61	176	7.76	176	0	
大甲區公所	1,452	179	708	2,339	860	100.00	0	-	0	-	860	1,328	2,188	93.54	1.53	151	6.46	151	0	
東勢區公所	1,462	151	436	2,049	735	100.00	0	-	0	-	735	1,194	1,929	94.14	1.77	120	5.86	120	0	
梧棲區公所	1,235	174	422	1,831	555	100.00	0	-	0	-	555	1,102	1,657	90.50	1.78	174	9.50	174	0	
烏日區公所	1,374	150	560	2,084	791	100.00	0	-	0	-	791	1,144	1,935	92.85	1.55	149	7.15	149	0	
神岡區公所	1,452	149	423	2,024	716	100.00	0	-	0	-	716	1,158	1,874	92.59	1.84	150	7.41	150	0	
大肚區公所	1,198	77	323	1,598	556	100.00	0	-	0	-	556	940	1,496	93.62	1.28	102	6.38	102	0	
大雅區公所	1,559	258	830	2,647	1,124	100.00	0	-	0	-	1,124	1,294	2,418	91.35	1.86	229	8.65	229	0	
后里區公所	1,402	179	477	2,058	722	100.00	0	-	0	-	722	1,167	1,889	91.79	1.70	169	8.21	169	0	
霧峰區公所	1,542	209	580	2,331	819	100.00	0	-	0	-	819	1,333	2,152	92.32	1.61	179	7.68	179	0	
潭子區公所	1,459	130	654	2,243	845	100.00	0	-	0	-	845	1,210	2,055	91.62	1.38	188	8.38	188	0	
龍井區公所	1,410	134	461	2,005	807	100.00	0	-	0	-	807	1,062	1,869	93.22	1.49	136	6.78	136	0	
外埔區公所	1,225	171	292	1,688	512	100.00	0	-	0	-	512	976	1,488	88.15	2.32	200	11.85	200	0	
和平區公所	1,636	168	662	2,466	938	98.63	13	1.37	0	-	951	1,229	2,180	88.40	1.80	286	11.60	280	6	
石岡區公所	1,010	89	162	1,261	325	100.00	0	-	0	-	325	805	1,130	89.61	1.82	131	10.39	131	0	
大安區公所	1,105	108	275	1,488	395	100.00	0	-	0	-	395	985	1,380	92.74	2.01	108	7.26	108	0	
新社區公所	1,048	117	337	1,502	368	100.00	0	-	0	-	368	1,004	1,372	91.34	1.57	130	8.66	130	0	

伍、人民陳情案件管制情形

一、本府及市長室交辦(一級機關)

資料期間：106 年 12 月 01 日至 106 年 12 月 31 日

資料下載日期：107 年 1 月 04 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	世界花卉博覽會辦公室	運動局
受理情形・上月累計		1220	1	28	5	42	59	165	71	234	37	45	4	71	21	115	19	28	105	15	90	15	0	25	0	0	3	0	0	13	0	0	9
・本月件數		108	0	4	0	3	3	13	9	19	6	2	1	7	3	8	1	4	10	1	8	0	3	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
・累 計		1328	1	32	5	45	62	178	80	253	43	47	5	78	24	123	20	32	115	16	98	15	3	27	0	1	3	0	0	13	0	0	9
案件來源・本 府		21	0	1	0	1	0	4	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・市 長 室		87	0	3	0	2	3	9	6	16	4	1	1	7	3	8	1	4	10	1	2	0	3	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
・其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	66	0	2	0	2	2	6	7	12	4	2	1	6	2	4	1	2	1	1	6	0	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	57	0	2	0	2	2	4	3	10	3	2	1	6	2	4	1	2	1	1	6	0	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	9	0	0	0	0	0	2	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	61.11	0.00	50.00	0.00	66.67	66.67	46.15	77.78	63.16	66.67	100.00	100.00	85.71	66.67	50.00	100.00	50.00	10.00	100.00	75.00	0.00	66.67	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	42	0	2	0	1	1	7	2	7	2	0	0	1	1	4	0	2	9	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未 逾 限	33	0	2	0	1	1	5	0	7	1	0	0	0	1	3	0	2	8	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已 逾 限	9	0	0	0	0	0	2	2	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	61	0	2	0	2	2	6	7	12	4	2	1	5	1	4	1	2	1	1	5	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓 勵 件 數		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：1. 「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

2. 本次報表由舊版「人民陳情管理系統」產製，部分未結案件以新版「陳情整合平台」結案狀態為準。

本府及市長室交辦(區公所)

資料期間：106 年 12 月 01 日至 106 年 12 月 31 日

資料下載日期：107 年 01 月 04 日

項目	總計	臺中市 中區區公所	臺中市 東區區公所	臺中市 西區區公所	臺中市 南區區公所	臺中市 北區區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累計	66	2	1	2	0	3	2	0	4	7	8	2	1	2	1	1	1	2	3	4	4	4	4	4	2	0	0	1	1
・本月件數	10	0	2	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	1	0	0	0	0
・累 計	76	2	3	2	0	3	2	1	4	7	9	3	1	2	1	1	1	2	3	4	5	4	4	7	3	0	0	1	1
案件來源・本 府	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・市 長 室	10	0	2	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	1	0	0	0	0
・其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	7	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	0	0	0	0
	依 限	7	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	70.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	66.67	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	未 逾 限	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	已 逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理 方式	・適當處理	7	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓 勵 件 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：1. 「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

2. 本次報表由舊版「人民陳情管理系統」產製，部分未結案件以新版「陳情整合平台」結案狀態為準。

二、 服務中心受理(一級機關)

資料期間：106 年 12 月 01 日至 106 年 12 月 31 日

資料下載日期：107 年 01 月 04 日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	世界花卉博覽會辦公室	運動局
受理情形・上月累計	424	1	8	0	2	30	26	35	56	4	12	2	26	12	125	5	16	26	4	12	5	4	1	0	0	0	12	0	0	0	0	0
・本月件數	34	1	0	0	0	3	4	4	4	0	1	1	2	0	8	1	1	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・累 計	458	2	8	0	2	33	30	39	60	4	13	3	28	12	133	6	17	28	4	13	6	4	1	0	0	0	12	0	0	0	0	0
案件來源・聯合服務中心	34	1	0	0	0	3	4	4	4	0	1	1	2	0	8	1	1	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	20	1	0	0	0	3	3	3	1	0	0	1	0	2	1	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	19	1	0	0	0	3	2	3	1	0	0	1	0	2	1	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	58.82	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	75.00	75.00	25.00	0.00	0.00	100.00	50.00	0.00	25.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	14	0	0	0	0	1	1	3	0	1	0	1	0	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未 逾 限	10	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已 逾 限	4	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	20	1	0	0	0	3	3	3	1	0	0	1	0	2	1	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：1. 「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

2. 本次報表由舊版「人民陳情管理系統」產製，部分未結案件以新版「陳情整合平台」結案狀態為準。

服務中心受理(區公所)

資料期間：106 年 12 月 01 日至 106 年 12 月 31 日

資料下載日期：107 年 01 月 04 日

項目	總計	臺中市 中區區公所	臺中市 東區區公所	臺中市 西區區公所	臺中市 南區區公所	臺中市 北區區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形 - 上月累計	9	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
- 本月件數	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
- 累 計	11	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0
案件來源 - 聯合服務中心	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未 逾 限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已 逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理 方式	- 適當處理	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	- 轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- 不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓 勵 件 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：1. 「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

2. 本次報表由舊版「人民陳情管理系統」產製，部分未結案件以新版「陳情整合平台」結案狀態為準。

三、市長信箱受理(一級機關)

資料期間：106 年 12 月 01 日至 106 年 12 月 31 日

資料下載日期：107 年 01 月 04 日

項目	總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	世界花卉博覽會辦公室	運動局
受理件數	3,492	3	3	20	6	90	82	196	337	449	36	56	34	46	52	1,549	45	98	249	13	18	8	32	44	0	1	2	9	0	0	0	0	14
已結件數	合計	2,288	2	2	17	5	68	56	119	246	325	24	33	28	38	27	917	28	67	174	11	11	8	28	32	0	1	2	8	0	0	0	11
	依限	2,185	1	2	17	5	68	55	95	191	316	22	30	28	35	26	916	28	65	174	11	11	8	28	32	0	1	2	8	0	0	0	10
	逾限	103	1	0	0	0	0	1	24	55	9	2	3	0	3	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	占受理件數百分比	65.52	66.67	66.67	85.00	83.33	75.56	68.29	60.71	73.00	72.38	66.67	58.93	82.35	82.61	51.92	59.20	62.22	68.37	69.88	84.62	61.11	100.00	87.50	72.73	0.00	100.00	100.00	88.89	0.00	0.00	0.00	78.57
未結件數	合計	1,204	1	1	3	1	22	26	77	91	124	12	23	6	8	25	632	17	31	75	2	7	0	4	12	0	0	0	1	0	0	0	3
	未逾限	1,061	0	1	3	1	17	25	42	50	117	8	21	6	6	23	600	17	27	72	2	4	0	3	12	0	0	0	1	0	0	0	3
	已逾限	143	1	0	0	0	5	1	35	41	7	4	2	0	2	2	32	0	4	3	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	適當處理	2,227	2	2	16	5	68	48	116	237	319	22	32	27	38	26	911	28	67	173	10	11	7	28	12	0	1	2	8	0	0	0	11
	轉權責機關處理	51	0	0	1	0	0	8	3	9	0	2	1	0	1	3	0	0	0	1	0	1	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	不予處理(存查)	10	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	10	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：1. 「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

2. 本次報表由舊版「人民陳情管理系統」產製，部分未結案件以新版「陳情整合平台」結案狀態為準。

市長信箱受理(區公所)

資料期間：106 年 12 月 01 日至 106 年 12 月 31 日

資料下載日期：107 年 01 月 04 日

項目		總計	臺中市 中區區公所	臺中市 東區區公所	臺中市 西區區公所	臺中市 南區區公所	臺中市 北區區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理件數		193	4	1	4	7	3	13	4	6	17	13	6	33	20	2	1	7	2	2	3	5	7	5	13	13	1	1	0	0
已結件數	合計	158	3	0	3	7	2	12	4	4	15	11	6	26	16	1	1	3	2	2	2	5	3	5	12	11	1	1	0	0
	依限	155	3	0	3	7	2	12	4	4	15	11	6	24	16	1	1	3	2	2	1	5	3	5	12	11	1	1	0	0
	逾限	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	81.87	75.00	0.00	75.00	100.00	66.67	92.31	100.00	66.67	88.24	84.62	100.00	78.79	80.00	50.00	100.00	42.86	100.00	100.00	66.67	100.00	42.86	100.00	92.31	84.62	100.00	100.00	0.00	0.00
未結件數	合計	35	1	1	1	0	1	1	0	2	2	2	0	7	4	1	0	4	0	0	1	0	4	0	1	2	0	0	0	0
	未逾限	28	1	1	1	0	1	1	0	2	2	1	0	6	3	1	0	2	0	0	1	0	2	0	1	2	0	0	0	0
	已逾限	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	適當處理	154	3	0	3	7	2	12	4	4	15	11	6	24	16	1	1	3	2	2	1	5	3	5	12	10	1	1	0	0
	轉權責機關處理	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：1. 「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

2. 本次報表由舊版「人民陳情管理系統」產製，部分未結案件以新版「陳情整合平台」結案狀態為準。

四、1999 話務中心受理(一級機關)

資料期間：106 年 12 月 01 日至 106 年 12 月 31 日

資料下載日期：107 年 01 月 04 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	世界花卉博覽會辦公室	運動局
受理情形・上月累計		67322	55	574	124	1256	3153	10082	19669	4329	1746	1209	455	1124	723	10087	684	1283	8021	434	540	185	268	418	6	19	98	411	15	18	0	5	331
・本月件數		5837	4	21	7	89	280	740	1738	446	180	97	47	79	59	961	68	119	643	45	46	14	26	48	1	1	5	42	1	3	0	0	27
・累 計		73159	59	595	131	1345	3433	10822	21407	4775	1926	1306	502	1203	782	11048	752	1402	8664	479	586	199	294	466	7	20	103	453	16	21	0	5	358
已結	合 計	3927	3	18	6	68	214	537	1342	212	152	54	35	62	37	491	42	72	386	33	31	14	21	40	1	1	4	32	1	2	0	0	16
	依 限	3573	3	17	6	68	213	419	1138	205	152	53	35	59	37	487	42	67	386	29	30	14	18	40	1	1	4	32	1	1	0	0	15
	逾 限	354	0	1	0	0	1	118	204	7	0	1	0	3	0	4	0	5	0	4	1	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	占受理件數百分比	67.28	75.00	85.71	85.71	76.40	76.43	72.57	77.22	47.53	84.44	55.67	74.47	78.48	62.71	51.09	61.76	60.50	60.03	73.33	67.39	100.00	80.77	83.33	100.00	100.00	80.00	76.19	100.00	66.67	0.00	0.00	59.26
未結	合 計	1910	1	3	1	21	66	203	396	234	28	43	12	17	22	470	26	47	257	12	15	0	5	8	0	0	1	10	0	1	0	0	11
	未 逾 限	1439	1	2	1	19	59	119	161	211	23	35	12	12	21	416	26	40	237	5	15	0	1	7	0	0	1	9	0	1	0	0	5
	已 逾 限	471	0	1	0	2	7	84	235	23	5	8	0	5	1	54	0	7	20	7	0	0	4	1	0	0	0	1	0	0	0	0	6
處理方式	・適當處理	3611	3	15	2	63	132	449	1281	212	141	53	35	62	26	480	38	68	386	25	31	14	20	18	1	1	4	32	1	2	0	0	16
	・轉權責機關處理	291	0	3	4	2	77	85	61	0	10	1	0	0	10	1	2	4	0	8	0	0	1	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	25	0	0	0	3	5	3	0	0	1	0	0	0	1	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓 勵 件 數		104	0	1	0	1	1	3	35	1	0	3	0	11	1	10	0	4	8	2	0	0	0	6	0	0	0	16	0	0	0	0	1

註：1. 「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

2. 本次報表由舊版「人民陳情管理系統」產製，部分未結案件以新版「陳情整合平台」結案狀態為準。

1999 話務中心受理(區公所)

資料期間：106 年 12 月 01 日至 106 年 12 月 31 日

資料下載日期：107 年 01 月 04 日

項目		總計	臺中市 中區區公所	臺中市 東區區公所	臺中市 西區區公所	臺中市 南區區公所	臺中市 北區區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累計		5810	31	82	108	62	192	194	165	163	699	675	468	222	389	108	113	146	252	200	154	400	134	217	244	235	49	42	18	48
・本月件數		500	0	9	22	10	15	16	4	10	42	53	41	18	29	16	11	14	17	18	9	50	22	15	19	24	3	6	2	5
・累 計		6310	31	91	130	72	207	210	169	173	741	728	509	240	418	124	124	160	269	218	163	450	156	232	263	259	52	48	20	53
已結	合 計	426	0	9	20	9	13	10	2	10	33	39	36	15	27	12	10	14	17	14	8	45	19	13	14	23	2	6	2	4
	依 限	424	0	9	20	9	13	10	2	10	33	38	36	15	27	12	10	14	17	14	8	45	18	13	14	23	2	6	2	4
	逾 限	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	85.20	0.00	100.00	90.91	90.00	86.67	62.50	50.00	100.00	78.57	73.58	87.80	83.33	93.10	75.00	90.91	100.00	100.00	77.78	88.89	90.00	86.36	86.67	73.68	95.83	66.67	100.00	100.00	80.00
未結	合 計	74	0	0	2	1	2	6	2	0	9	14	5	3	2	4	1	0	0	4	1	5	3	2	5	1	1	0	0	1
	未逾限	59	0	0	2	1	2	6	2	0	6	8	5	3	2	3	1	0	0	3	1	5	2	1	3	1	1	0	0	1
	已逾限	15	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	387	0	9	20	9	13	10	2	10	28	36	31	14	26	12	5	13	16	13	8	42	13	13	13	20	1	5	2	3
	・轉權責機關處理	38	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	5	0	1	0	5	1	1	1	0	3	6	0	1	3	1	1	0	1
	・不予處理(存查)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓 勵 件 數		5	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：1. 「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

2. 本次報表由舊版「人民陳情管理系統」產製，部分未結案件以新版「陳情整合平台」結案狀態為準。

五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關)

資料期間：106 年 12 月 01 日至 106 年 12 月 31 日

資料下載日期：107 年 01 月 04 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	世界花卉博覽會辦公室	運動局
受理情形・上月累計		1075	0	20	1	43	49	66	103	177	7	28	5	42	57	254	16	52	59	7	31	8	0	25	1	4	2	9	0	3	0	0	6
・本月件數		96	0	1	0	1	4	7	14	14	2	3	0	2	3	24	0	7	7	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	1	0	0	0
・累 計		1171	0	21	1	44	53	73	117	191	9	31	5	44	60	278	16	59	66	7	33	8	0	27	1	4	2	11	0	4	0	0	6
案件來源・總統府		11	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・行政院		51	0	0	0	0	1	3	5	7	2	1	0	1	2	16	0	4	3	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0
・監察院		13	0	0	0	1	2	1	0	5	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
・其他		21	0	1	0	0	1	3	9	1	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	62	0	1	0	0	4	4	11	8	2	1	0	1	1	12	0	5	6	0	1	0	0	2	0	0	0	2	0	1	0	0	0
	依 限	57	0	1	0	0	3	2	10	8	2	1	0	1	1	12	0	4	6	0	1	0	0	2	0	0	0	2	0	1	0	0	0
	逾 限	5	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	64.58	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	57.14	78.57	57.14	100.00	33.33	0.00	50.00	33.33	50.00	0.00	71.43	85.71	0.00	50.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	34	0	0	0	1	0	3	3	6	0	2	0	1	2	12	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未 逾 限	23	0	0	0	1	0	0	1	5	0	1	0	1	2	8	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已 逾 限	11	0	0	0	0	0	3	2	1	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	56	0	1	0	0	4	4	11	8	1	1	0	1	1	12	0	1	6	0	1	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0
	・轉權責機關處理	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓 勵 件 數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：1. 「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

2. 本次報表由舊版「人民陳情管理系統」產製，部分未結案件以新版「陳情整合平台」結案狀態為準。

總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)

資料期間：106 年 12 月 01 日至 106 年 12 月 31 日

資料下載日期：107 年 01 月 04 日

項目		總計	臺中市 中區區公所	臺中市 東區區公所	臺中市 西區區公所	臺中市 南區區公所	臺中市 北區區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累計		57	0	1	1	0	0	0	0	2	9	19	2	3	1	0	0	0	8	0	1	0	0	3	1	2	4	0	0	0
・本月件數		6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・累 計		63	0	1	1	0	0	0	0	2	9	24	2	3	1	0	0	0	8	0	2	0	0	3	1	2	4	0	0	0
案件來源・總統府		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・行政院		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・監察院		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・其他		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓 勵 件 數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：1. 「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

2. 本次報表由舊版「人民陳情管理系統」產製，部分未結案件以新版「陳情整合平台」結案狀態為準。

