

107年6月列管案件月報



臺中市政府
研究發展考核委員會
Research, Development and Evaluation Commission,
Taichung City Government

目 錄

概述.....	1
壹、市政會議指示事項辦理情形	3
貳、研究計畫及府列管標案辦理情形	34
一、研究計畫	34
二、府列管標案	37
(一) 學校工程	37
(二) 道路橋梁工程	48
(三) 交通工程	63
(四) 水利工程	67
(五) 水土保持工程	78
(六) 公有建築工程	78
(七) 環保工程	94
(八) 景觀及綠化工程	95
(九) 觀光遊憩工程	103
(十) 重劃工程區段徵收工程	108
(十一) 災修工程	115
(十二) 其他(財務及勞務採購案用).....	116
參、一般公文處理時效.....	168
一、一級機關	168
二、區公所	169
肆、人民陳情案件管制情形	170
一、本府及市長室交辦(一級機關)	170

本府及市長室交辦(區公所)	171
二、服務中心受理(一級機關)	172
服務中心受理(區公所)	173
三、市政信箱受理(一級機關)	174
市政信箱受理(區公所)	175
四、1999 話務中心受理(一級機關)	176
1999 話務中心受理(區公所)	177
五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關)	178
總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)	179

概述

壹、市政會議指示事項辦理情形

107 年 6 月份各機關市政會議辦理情形如案件一覽表，詳 P3~P33。

貳、研究計畫及府列管標案辦理情形

一、研究計畫：

105 年度計畫總計列管 3 案，進度符合者計 1 案，解除列管者計 2 案，各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳 P34。

107 年度計畫總計新增 7 案，進度符合者計 7 案，各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳 P35-P36。

二、府列管標案：

107 年 6 月份總計列管 518 案，進度符合者計 471 案；進度落後者計 47 案。

12 類列管標案落後件數及比率如下表，各標案截至 107 年度 6 月份辦理情形詳見 P37~P167。

107 年 6 月府列管標案落後比率統計表

工程類別	學校工程	道路橋梁工程	交通工程	水利工程	水土保持工程	公有建築工程	環保工程	景觀及綠化工程	觀光遊憩工程	重劃工程區段徵收工程	災修工程	其他類(財物及勞務採購)	合計
落後件數(A)	1	8	3	1	0	11	1	4	4	10	0	4	47
落後件數比率(A/B)	2.13%	14.81%	37.50%	1.89%	0.00%	18.33%	50.00%	12.90%	30.77%	41.67%	0.00%	1.80%	9.07%
總件數(B)	47	54	8	53	3	60	2	31	13	24	1	222	518
占整體落後比率	2.13%	17.02%	6.38%	2.13%	0.00%	23.40%	2.13%	8.51%	8.51%	21.28%	0.00%	8.51%	100.00%

參、一般公文處理時效

一、107 年 6 月份一級機關發文平均使用日數為 1.76 天，詳見 P168。

二、107 年 6 月份區公所發文平均使用日數為 1.65 天，詳見 P169。

肆、人民陳情案件管制情形

6 月份新收案件數共受理 1 萬 115 件，較 5 月份 1 萬 2,003 件，減少 15.73%。陳情案件報表包含下列五大項：

一、本府及市長室交辦：

共受理 70 件，逾限未結案件共計 5 件，逾限未結案比率 7.14%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P170~P171。

二、服務中心受理：

共受理 15 件，無逾限未結案，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P172~P173。

三、市政信箱受理：

共受理 3,098 件，逾限未結案件共計 52 件，逾限未結案比率 1.68%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P174~P175。

四、1999 話務中心受理：

共受理 6,744 件，逾限未結案件共計 160 件，逾限未結案比率 2.37%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P176~P177。

五、總統府、行政院等上級機關交辦：

共受理 188 件，逾限未結案件共計 8 件，逾限未結案比率 4.26%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P178~P179。

壹、市政會議指示事項辦理情形

臺中市政府第 343 次市長指(裁)示事項列管情形表

會議日期：107 年 6 月 4 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
01	首先要跟大家分享的是每年臺日觀光業界最重要的交流盛事－「臺日觀光高峰論壇」（5 月 31 日至 6 月 3 日），已經在昨天圓滿結束。推廣觀光單打獨鬥是不夠的，日本一直是我們觀光合作上最好的夥伴之一，3 年多來我們已與 11 座國際城市締結姐妹市的友好關係，其中有 7 座就來自於日本。我們透過活動交流來強化雙方的觀光能量，包括溫泉、自行車、踩舞祭等，如此多元的觀光交流在短時間內就帶動臺中與日本各縣市的合作，目前已簽訂 16 個觀光相關協定的備忘錄，包括 7 項觀光協定、1 項自行車交流、7 項溫泉合作及 1 座姐妹機場。此外，臺中國際機場也與日本多個城市陸續開通班機航點，除沖繩、大阪、長崎、鳥取、大分及名古屋外，6 月 14 日起更將天天直飛東京，也是落實「中進中出」旅遊模式的重要基礎，特別是今年世界花博即將登場，對於吸引日本觀光客有很大的幫助，而臺中也藉著舉辦本次高峰論壇的機會和日本愛媛縣的中村時廣知事正式簽署象徵花博理念的「臺中宣言」，藉由花博契機，成功行銷臺中。而臺日的觀光合作交流成果也反映在數據上，依據旅宿統計資料，3 年多來日本住宿人次逐年成長，由 103 年的 26 萬 3,480 人次成長到 106 年的 31 萬 1,067 人次，成長 18%。以 106 年為例，日本旅客	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 343 次市長指(裁)示事項列管情形表

會議日期：107 年 6 月 4 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	住宿人次占臺中入境旅客住宿人次的 15.5%，再加上今年即將舉辦的臺中世界花博，相信除了能縮短臺日觀光客數量逆差之外，更能讓世界看見臺中。當然，這樣的都市交流是全面的，不只有觀光、文化等面向還有產業部分，例如三井不動產投資 25 億元在臺中港區打造 Outlet，以及安川電機投資 2 億元在臺中的中科園區設立技術服務中心等，透過與日本產業積極合作，讓臺中的經濟與產業益發蓬勃。		
02	一座城市要變身為國際化大城要從兩方面著手，一為招商、一為觀光。招商是提升城市本身競爭力吸引外資投入，甚至讓外地人在地落地生根；觀光方面則是加強軟硬體設備，讓觀光客對這座城市的印象、感覺是美好的，畢竟行銷城市的觀光有限、遊客的親自體驗是無窮的，透過觀光客實際走訪、親自感受所帶來的效應絕對超乎我們的想像，尤其臺中本身具備良好的氣候條件、便利的交通運輸、活絡的產業發展等，對於成為盛會城市的國際大城指日可待，同時我也要求各機關必須打破機關本位主義，提升觀光客的旅遊體驗，以被譽為日本人海外旅遊必去景點的高美濕地為例，市府不僅在高美溼地周邊闢建停車場，同時也透過交通接駁改善周邊交通、整頓附近的攤販，不僅高美濕地，連其周圍都有國際級水準，提供旅客完整的旅遊體驗，而臺中市也獲國際肯定為全球百大旅遊	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 343 次市長指(裁)示事項列管情形表

會議日期：107 年 6 月 4 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	城市，成功扮演中臺灣領頭羊角色。		
03	<p>與大家分享本周市政：</p> <p>一、首次賽龍舟，豐原軟埤仔溪登場：上周末（6 月 2 日、3 日）還有件大事，就是臺中有史以來的首場龍舟賽在豐原軟埤仔溪登場！整治過後軟埤仔溪兼具防洪治水、宜居親水等功能，平日可以讓遊客感受水岸的美麗與悠閒，豪雨時也能夠蓄洪調節，還可舉辦輕艇、龍舟等水上休閒運動，也將成為輕艇國手訓練基地。軟埤仔溪流貫豐原葫蘆墩公園，是花博三大園區中唯一有河川流經的展區，臺中花博以生態、生產、生活為精神，豐原葫蘆墩園區也將呈現「讓地於河」的治水生態理念，再加上本市其他水利工程諸如綠川、柳川、葫蘆墩圳、筏子溪等，臺中已經邁向「海綿城市」。</p> <p>二、「南屯端午木屐節」6 月 18 日即將登場：「穿木屐躡鯪鯉、呷肉粽配麻笋、掛香包真歡喜」，談到端午節慶就不能不談到我們「南屯端午木屐節」，今年的南屯端午木屐節即將於 6 月 18 日在南屯萬和宮前廣場及南屯老街舉行，市府也特別邀請民俗專家林茂賢老師撰寫「臺中第一街」一書，詳細介紹南屯老街全國獨一無二的文化資產，將給市民帶來更多光榮感。</p>	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 343 次市長指(裁)示事項列管情形表

會議日期：107 年 6 月 4 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>三、舊城再生與鐵道活化國際論壇：國際論壇的舉辦也是盛會城市的面貌之一，臺中身為全臺第二大的城市，擁有雄厚的產業利基及多所大專院校的充沛學術能量，也因此近年來多項重要國際會議、展覽均在臺中舉行。上星期（5 月 30 日、31 日）我們也針對舊城新生主題舉辦了「臺中市舊城再生與鐵道活化國際論壇」。臺中是因鐵道而誕生的城市，法國也有許多因鐵道而誕生的城市，如何在既有的鐵道基礎上發展更便利的大眾運輸系統並重構都市空間保留珍貴的鐵道文化，便是相當重要的課題，更何況我們美麗的舊城還擁有許多文化古蹟、景點，更需要透過四通八達的交通路網建置解決舊城的交通問題，同時串連舊城中的文化古蹟、景點，吸引更多觀光客湧入。</p> <p>四、新光水資源回收中心將於 7 月啟用：上星期四（5 月 31 日）我前往太平視察新光水資源回收中心的整體工程，預計今年 7 月就能正式啟用，屆時臺中將有 11 座水資中心，污水處理將大幅提升至 26 萬噸，能夠有效將都市生活污水淨化為乾淨水再度使用，落實循環經濟。新光水資中心在規劃興建時就考慮到與周邊的關係，結合水與綠的意象並營造出開放的場域，讓地方多了一座公</p>		

臺中市政府第 343 次市長指(裁)示事項列管情形表

會議日期：107 年 6 月 4 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	園，改變市民過去對鄰避設施的舊有觀念，創造多贏，未來也希望為臺中拿下第 3 座水資中心金質獎。		
04	本市社宅不僅市民滿意，更讓中央眼睛一亮，臺中共好社宅已成為全國典範，因為我們將「共好精神」納入社宅中，結合托育、托老、青創等功能規劃托嬰中心、社會服務站、照顧咖啡館、未來食堂、青創工作室等空間，並提供共融式大地遊戲區、都市廣場等公共空間給鄰里社區使用，成為與過去國宅不同之共好社宅。我認為政府最重要的就是要將職能與資源做好整合，特別是在政策初期成功的案例很容易帶來示範效果，接下來便很容易推動，我們的共好住宅即是如此。本市的第一個建案-豐原安康段，它不僅是範本，也代表著政府因地制宜與借助民力的重要，4 年前我選競時曾提出 8 年 1 萬戶社會住宅讓青年、勞工都有房住，營造「有溫度的家」。近幾年在中央的支持下，臺中的社宅興建事半功倍，因為中央的法令、預算與行政協調都有助於我們的社宅發展，未來我們還要與大學或工業區等合作共同開發社會住宅，提供更多工業區員工及民眾住的需求。另外，我也認為政府的角色應是幫忙促進租屋市場的活絡，社會住宅只租不賣，它僅是輔助性政策，畢竟年輕人倘一出社會就買房，工作所得和生活支配可能會被房屋貸款壓得喘不	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 343 次市長指(裁)示事項列管情形表

會議日期：107 年 6 月 4 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	過氣，且社宅也無法取代自由市場機制，但透過社宅政策卻可以給年輕人有過渡期，讓年輕人在未來有能力時自己購屋。我也相信臺灣未來的走向將會為以社區為平臺的模式，由社區提供許多功能，期盼未來政府能在社會結構的改變下兼顧民間需求，這才是政府該有的角色與定位。		
05	<p>今日都發局「共好計畫服務體系於安康共好社宅具體實踐」專案報告裁示如下：</p> <p>一、加強跨機關合作，打造共好社宅：</p> <p>(一)提供多元社會福利資源：請社會局、教育局及衛生局於托育、幼兒或長者照護等場所選址上將社會住宅空間納入選址考量，提供社區及鄰里居民多元的社會福利資源。</p> <p>(二)創業育成提供成長契機：為提升創業育成能量，有關課程學習、就業媒合及就業扶植等，請經濟發展局及勞工局透過專案計畫或業務擴展的方式投入，讓民眾共同參與及成長。</p> <p>(三)提升共好社宅交通便捷性：請交通局進行運輸系統協助（例如公車路線調整、iBike 建置等）以及交通路網檢討（例如號誌標線規劃）；同時也請進行周邊區域停車供需檢視，俾利社宅於停車空間妥適規劃，增進周</p>	<p>教育局</p> <p>經濟發展局</p> <p>交通局</p> <p>都市發展局</p> <p>社會局</p> <p>勞工局</p> <p>衛生局</p> <p>新聞局</p>	<p>教育局：</p> <p>為擴大本市公共化教保服務量，以減輕家長育兒負擔，業配合運用社會住宅空間納入非營利幼兒園設置，首案已規劃於太平區育賢段社會住宅設置 4 班規模之非營利幼兒園並自 109 學年度開辦，可提供招收幼生 106 名。未來將持續配合社會住宅空間於本市公共化教保服務量未達 4 成區域優先納入公共化幼兒園之設置。</p> <p>經濟發展局：</p> <p>為臺中青年新創事業發展，本局於育成後銜接輔導作為，106 年度規劃「臺中市青年新創培育輔導計畫」，辦理各項創業主題課程以提升創業家之專業營管能力。107 年度「青創夢想家」計畫推動圓夢平臺，提供創業家與投資者合作機會，活絡早階投資；另「2018 臺中創新設計競賽」提供以工業及工藝設計串連在地產業為主軸之設計新創作品發表及商機媒合平臺，將新創設計師研發之產品或技術導入在地產業及市政服務等，以設計力提升產業競爭力與創業家友善環境，共同型塑宜居城市形象。</p>

臺中市政府第 343 次市長指(裁)示事項列管情形表

會議日期：107 年 6 月 4 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>邊鄰里停車便利。此外，交通局重大運輸場站開發時亦請考量納入社會住宅規劃，除有助提升場站開發公益性亦能建立 TOD 發展模式典範。</p> <p>(四)導入綠建築及社宅智慧化：請都發局積極導入綠建築、太陽能光電、智慧建築及無障礙空間等設計概念積極爭取綠建築及智慧建築標章認證。例如，在智慧建築方面，目前已建置共好社宅 APP 系統提供多元智慧服務，未來也請建置包括智慧三表（水、電、瓦斯）及智慧停車等設施，積極推動社宅智慧化。</p> <p>二、宣傳本市共好社宅成功典範：我們全國首創的共好社宅結合托育、托老的社區功能，提供長輩共餐、老少共學、青年創業、文化教育等服務，請都發局以呈現共好的角度出發，新聞局協助製成影片並加以宣傳，讓更多人感受本市「共好社宅」家的溫度，成為臺灣未來共好社宅的成功典範。</p> <p>三、加強與中央合作：</p> <p>(一)積極爭取中央無償土地撥用，並鼓勵民間參與：為配合中央 8 年 20 萬戶社會住宅政策目標，除請都發局爭取無償撥用土地或協調中央降低或免收長期租用土地之租金計算</p>		<p>交通局：</p> <p>一、豐原安康段共好社宅出入口位於永康路，為完善其周邊大眾運輸服務，本局已新闢 956 路公車「豐原車站-光華高工」行經永康路並增設「豐原安康共好社宅」、「豐原醫院(永康路)」公車招呼站位，該路線以電動公車行駛，每日雙向共提供 40 個班次服務民眾前往豐原市區、豐原車站、潭子區、崇德路廊及太平區之需求。民眾亦可步行短距離至安康路，於「豐原醫院」站位搭乘 223 路、227 路、989(含延)路公車前往豐原市區或利用 989(含延)路公車至神岡區。</p> <p>二、本市 iBike300 站已規劃完成並陸續建置啟用中，將依據 iBike369 執行成果及經驗檢討提出下一階段公共自行車的發展策略與目標。</p> <p>三、交通局持續滾動檢討各區域號誌之時制計畫，適時調整路口之號誌時誌以提供市民順暢之交通環境，如針對易塞車路段包含臺灣大道、中清路、五權西路及臺 74 下匝道等 4 條主要幹道透過增加主線紅綠燈時間、平行替代道路引導移轉車流、加強違停取締、增設車道標示指示線、檢討左轉策略等多項措施，以有效改善雍塞狀況，未來也將持續檢討改善。</p> <p>四、本局每年均辦理全臺中市停車供需調查及路外停車場興建可行性評估，未來將配合本市社會住宅處辦理社宅周邊停車場供需調查。</p> <p>都市發展局：</p>

臺中市政府第 343 次市長指(裁)示事項列管情形表

會議日期：107 年 6 月 4 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>減輕市庫負擔外，為鼓勵更多民間企業共襄盛舉，市府首創實施《都市計畫法臺中市施行自治條例》，一般容積獎勵上限提高至 1.5 倍，提高民間參與社會住宅誘因，也請都發局積極鼓勵民間參與。</p> <p>(二)請中央研擬租稅引導政策，鼓勵房東投入包租代管：包租代管試辦計畫開辦迄今面臨許多瓶頸，因此，建請中央跨部會就包租代管研擬更有效的引導政策，以鼓勵房東投入包租代管。</p> <p>四、針對今日專案報告，黃景茂秘書長提示：</p> <p>(一)請都發局輔導社會住宅積極參與本市優良公寓大廈評選，特別是加強與周邊鄰里合作組織社團、志工等，強化敦親睦鄰，應可獲得相當優異之成績。</p> <p>(二)請都發局未來於新建社會住宅時以無障礙空間為設計基礎，包含電梯、庭園、社宅走道等，以無障礙、人性化為規劃，並有助本市爭取世界設計之都。</p> <p>(三)各社會住宅房型之比重應多方評估，請都發局依據當地住民特性並參考市民意見後進行規劃設計，以符實際需求。此外，也請都發局積極研議與國營事業單位合作興辦社</p>		<p>有關「共好計畫服務體系於安康共好社宅具體實踐」專案報告裁示，本局說明如下：</p> <p>一、有關裁示事項一(四)：目前社會住宅均以取得銀級綠建築及合格級智慧建築標章為基本要求並於屋頂設置太陽能板補助公共用電；室內空間使用朝通用無障礙設計，避免階梯門檻；為管控能源將研議納入智慧三表(水、電、瓦斯)以利社宅後續維運。停車方面採用車牌辨識系統管控進出，另針對出租車位部分研議提供智慧停車指引及尋車系統，使外來訪客或車主方便停車及取車。</p> <p>二、有關裁示事項二：住宅處業已委外辦理「臺中市共好社會住宅媒體通路行銷」及「106 年度臺中市 3 處共好社宅推動企劃」等案，藉以發布共好社宅相關訊息及紀錄活動情形，俾利共好社宅宣傳及樹立典範，倘有相關共好題材可提供亦將請新聞局協助錄製及宣傳。</p> <p>三、有關裁示事項三：</p> <p>(一)查本市興辦社會住宅而有償撥用國有土地者，均採長期租用方式取得，惟考量減輕市庫負擔，後續興辦社會住宅而涉及有償撥用國有土地之情形仍會爭取無償或以現行更優惠之方式租用。另鑒於中央近期積極辦理國營事業參與興辦社會住宅事宜，已有臺糖公司就相關法令及效益評估中，考量本市現階段尚無案例，爰將積極評估研議，期可做為本市後續民間參與社會住宅興辦案例，進而鼓勵其它民間廠商投入。</p> <p>(二)包租代管試辦計畫開辦迄今，委託業者皆面臨開發房東瓶頸，房東對於現行包租代管稅捐優惠仍持保留態度，建議採</p>

臺中市政府第 343 次市長指(裁)示事項列管情形表

會議日期：107 年 6 月 4 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	會住宅之可能性，以加速本市社宅推動。		<p>用租稅政策引導以鼓勵房東加入。本建議前已於行政院會議中央建議事項中提報，另亦於內政部營建署召開六都包租代管工作會議中提出建議，建議中央跨部會對包租代管擬定更有效力的引導政策，例如：中央與地方稅務機關應落實稽徵工作，以誘使房東因稅率差異積極參與。</p> <p>四、有關裁示事項四：</p> <p>(一)有關輔導社會住宅積極參與本市優良公寓大廈評選相關規定，依據 107 年度優良公寓大廈評選資格規定，申請人應依公寓大廈管理條例成立管理組織，惟查本市社會住宅尚無成立管理組織，目前尚不具參與優良公寓大廈評選資格，未來將研議社會住宅參與優良公寓大廈評選之組織條件及組別，讓社會住宅與民間管理品質並駕齊驅。另亦將加強社會住宅與周邊鄰里合作組織社團、志工等事項，以促進社區與周邊鄰里共好。</p> <p>(二)為促進社區及鄰里共好，共好社宅於公共空間規劃上除考量開放性亦納入無障礙設計，期達全區無障礙目標，另於住宅單元亦將提供一定比例之無障礙戶，以滿足老人或特殊族群居住需求。</p> <p>(三)本市社會住宅於房型比例設定上，除於各基地先期規劃納入區域性調查分析外，亦將視實際申請案例調整房型比例，後續將加強彙整如租金補貼申請者需求資料多面向評估，以符實際需求。另中央近期積極辦理國營事業參與興辦社會住宅事宜，本市已配合評估國營事業土地及研議民間興辦社會住</p>

臺中市政府第 343 次市長指(裁)示事項列管情形表

會議日期：107 年 6 月 4 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>宅之可行性，期可加速本市社宅推動。</p> <p>社會局：</p> <p>一、本局配合本府住宅發展工程處社會住宅共好計畫，將於太平育賢段一期進駐長青快樂學堂、南屯精密機械科技園區勞工住宅進駐公設民營托嬰中心。</p> <p>二、後續亦已規劃於北屯同榮段、東山段，東區尚武段、練武段，梧棲三民段，豐原安康段二期，西屯惠來厝段及大里光正段二期等基地進駐如親子館、小作所、身障社區日間照顧及社區居住等社福設施。</p> <p>勞工局：</p> <p>一、為加強社宅跨機關合作並提升創業育成能量，有關提供青年創業輔導、成立青創工作室及育成店鋪等，本局說明如下：</p> <p>(一)本局執行臺中市「摘星青年・築夢臺中」創業基地進駐計畫，輔導初創青年厚植創業能量，提供創業空間、競爭型獎勵及租金補助，成立創業支援平臺提供營運健診及陪伴式輔導等多元化的創業協助，為國內首創的創業輔導模式。第 1 期摘星青年預計於 108 年 9 月進駐期滿，基於共好社宅政策，本局將評估如有適合之社會住宅場域，可輔導優秀具社企理念並能結合社會住宅的青年店家，如許 O(無毒耕作麵包)、魚菜共生(食農教育)、e 博士(英文助學)等進駐，成為社區型青創基地。</p>

臺中市政府第 343 次市長指(裁)示事項列管情形表

會議日期：107 年 6 月 4 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>(二)本府積極推動社會創新培力工程，鼓勵青年投入社會創新、公共參與，本局爭取中央就業安定基金辦理「社會創新一非營利組織培力計畫」，持續提供從事社會創新的在地非營利組織與青年及團隊一系列有關環境生態、銀髮生活、移工與街友、身障就業與遊戲學習、創業生態圈及社會影響力等 10 場培力工作坊，以及專家顧問輔導機會，成為社創團隊的長期夥伴，協助社會創新團隊探索有效的產品/服務商業模式，以創意解決社會問題並同時兼顧利益與公益，逐步建立自主營運模式，未來亦可配合輔導此等青創及社創團隊進駐社會住宅，發展共享共榮友善鄰里的永續社群。</p> <p>(三)另經本局於 107 年 6 月 11 日致電都發局瞭解，豐原安康段社會住宅(第一期)共好空間目前分別委託好伴、伊甸及中國附醫等單位進駐以提供居民社會服務、健康關懷及辦理講座活動等為主，目前無空間可供作為青創基地使用，建議可納入豐原安康段(第二期)或擇其他合適之社會住宅規劃評估；為能全面性瞭解各社會住宅規劃為青創基地之可行性，本局另函請本府都發局依各社會住宅居民類型及鄰里社區發展現況與未來展望，提供基地建置意見及進駐創業類型建議，以利本局作為後續評估規劃之重要參據。</p> <p>二、本局針對不同就業需求的求職者提供客製化服務，提供個別化一案到底服務，適時導入各項方案，如職業訓練輔導、面試技巧諮詢、陪同面試與心理支持等多項就業促進措施，以協助穩定就業。另結合多項促進就業相關計畫，以整合性服務方式媒合求職</p>

臺中市政府第 343 次市長指(裁)示事項列管情形表

會議日期：107 年 6 月 4 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>求才與扶植就業：</p> <p>(一)跨機關盤點地方產業人力需求：勞工局與經發局建立合作機制開發新職缺：每月定期取得經發局新核准登記工廠名單，由就業服務處進行拜訪開發多元工作機會，促進產業人才媒合。</p> <p>(二)定期彙集就業市場資訊：勞工局每月蒐集及彙整人力需求顯著增減企業及可能影響就業市場之重大事件，掌握就業市場變動。</p> <p>(三)客製化辦理專案與各式徵才媒合活動：因應產業需求辦理徵才活動，如中興大學就業博覽會、就業嘉年華等；另與外資及在地企業合作，如三井集團、萬楓酒店等合作辦理專案徵才。</p> <p>(四)針對本市重大外商進駐提供專案服務：如針對臺中港三井Outlet 及記憶體大廠臺灣美光記憶體(股)有限公司等重大投資外商進駐，本市就業服務處盤點職缺與用人需求，召開人才招募籌備會議，研擬專案服務，辦理客製化徵才、求才資訊露出及徵才專頁。實體虛擬雙軌並行，多元管道提供廠商所需人才。</p> <p>(五)啟動「幫缺工找人才校園巡迴列車」：本市就業服務處結合本市重點產業及缺工產業相關科系學生辦理職場導航講座，由產業趨勢專家及求才廠商直接進入校園說明產業概況及願景並同時辦理徵才活動，縮短畢業後尋職週期，進而提高青年職場競爭力與穩定就業力。</p>

臺中市政府第 343 次市長指(裁)示事項列管情形表

會議日期：107 年 6 月 4 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>衛生局：</p> <p>一、有關本案豐原區社會住宅服務提供情形如下：</p> <p>(一)查本案社會住宅位於豐原區，65 歲老人口數 21,814 人(107 年 5 月)，長照需求推估為 2,770 人(行政院主計處 2010 人口及住宅普查報告結果之 65 歲以上長照需求 12.7%推估)。</p> <p>(二)查豐原區及鄰近后里、神岡、潭子區長照資源如下：居家服務 11 家；日間照顧服務 3 家(76 床)、籌設中 1 家(30 床)；家庭托顧 2 家(8 床)；機構住宿式服務 18 家(1,246 床)。</p> <p>(三)又經查豐原區社區整體照顧服務體系-C 級據點為 7 家，鄰近於安康路段社會住宅之 C 級據點有 4 家。</p> <p>(四)查中國醫藥大學附設醫院已申請於安康共好社宅一樓設置 C 級據點，訂於 6 月 19 日審查，本局將納入選址之考量。</p> <p>二、另，本市多元社會福利資源納入社會住宅選址考量一事，本局於未來規劃相關健康促進業務時，將配合納入規畫研議方向。</p> <p>新聞局：</p> <p>本局配合協助辦理影片拍攝事宜。</p>

臺中市政府第 344 次市長指(裁)示事項列管情形表

會議日期：107 年 6 月 11 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
01	各位同仁大家早安！林市長今日參加本市荔枝外銷日本啟運的儀式，由我代理主持。去年上銀科技與中興大學及臺中農會合作開發出「冷鏈式低溫」保存技術，讓荔枝能夠保鮮、保色，已大大提升產品價值。此外，中央地方向來重視農業發展，「新農業」更是 5+2 產業創新計畫裡的其中一項，此次荔枝外銷日本蔡英文總統也前來共襄盛舉，相信荔枝一定能大賣。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
02	與大家分享本週市政： 一、(一) 推動國中小全面裝冷氣，4 年將編列 25 億元：近年來夏天真的是越來越熱，為提供孩子們更舒適的學習環境，我們在上星期一（6 月 4 日）正式對外宣布，本市國中小學教室將全面裝設冷氣，預計 4 年編列 25 億元加速推動！林市長擔任立委期間就曾提案要求國中會考教室應裝設冷氣，我們也都當過學生，知道在熾熱的夏天學習是一件相當痛苦的事情。目前全市公立高中裝設冷氣的比例已接近 100%，但整體國、高中及小學裝設冷氣的比例僅 15%，全市估計目前還有 1 萬 1 千間教室需要空調設備，市府希望在 4 年 25 億元的預算編列下能夠儘速讓全部的國中小裝設冷氣，讓孩子不用在熾熱的環境中學習，當然也會要求學校落實使用者付費原則。我們為教育	經濟發展局 本府各機關	經濟發展局： 有關傳統市集與名攤行銷推廣，本局業於 105 年出版「臺中市場食貨誌」介紹各公有零售市場、攤販集中區市集特色與名攤美食，106 年依據優良市集暨樂活名攤獲獎資料製作「臺中市傳統市場新鮮市」網頁（ http://www.taichungmarket.com.tw/臺中傳統市場新鮮市.html ）介紹各星級獲獎市集與攤位之基本資料、特色與商品資訊，107 年度預定進行前揭食貨志電子書改版，除按 106 年獲獎資料更新收錄原未收錄於其中的攤商資料，並配合規劃設計市集美食地圖網頁，便利民眾按圖索驥探尋在地美食。 本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 344 次市長指(裁)示事項列管情形表

會議日期：107 年 6 月 11 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>環境所作的改善不只這些，三年多前我們就盤點出臺中許許多多的老舊危樓校舍，除了編列預算也爭取中央補助，以 8 年 50 億元來改善全市老舊校舍讓孩子的學習環境更安全。本市老舊校舍的改善進度非常快，上星期五（6 月 8 日）林市長便參加松竹國小松竹樓與中平國中實踐樓的落成啟用典禮，其中中平國中實踐樓重建後不僅功能好、更設置社區共讀站，讓校園公共空間發揮更多功能，落實校園社區化的理念。此外，林市長在當日也宣布市府將編列預算，全面汰換使用已逾 5 年的老舊飲水機，保障校園師生更能享有安全、衛生無虞的飲用水，市府多管齊下讓學童能有更優質的學習環境。</p> <p>二、今年 1 月至 5 月平均 PM2.5 創 8 年新低：根據行政院環保署之空品監測站的最新數據顯示，今年 5 月臺中 PM2.5 月均濃度降至 17.2 微克，為近年同期最低紀錄，可見臺中的空氣品質越來越好，尤其市府去年針對中火等固定污染源制定加嚴排放標準並大減中火生煤 500 萬噸，創下歷史紀錄也為空品改善注入強心針。對於前陣子監察委員指出我們要求中火減煤「對空污改善並無實益」，並引用錯誤假設、數據導出只減少 20 萬</p>		

臺中市政府第 344 次市長指(裁)示事項列管情形表

會議日期：107 年 6 月 11 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>噸的錯誤結論，我感到相當遺憾，因為剛才提及的 PM2.5 數據就已經說明臺中空氣品質確實有改善，中火在市府要求下今年也至少減煤 172 萬噸，而非監察委員 20 萬噸的錯誤數據。空品改善本是人民重大福祉，不應該淪為政治的口水戰。除中火減煤外，今年我們更把所有的燃油鍋爐不分大、小全數納管；移動污染源部分，我們則鼓勵市民汰換老舊二行程機車與柴油車並持續加碼補助汰換經費，同時積極建置電動公車，目前臺中有 85 輛電動公車，數量為全國最多，我們預計在今年進一步增加至 150 輛，相信臺中的空氣一定會更好。</p> <p>三、軟埤仔溪水質檢驗出爐，全國最佳龍舟競賽水域水質：前陣子市府在豐原葫蘆墩園區軟埤仔溪舉辦了有史以來首次龍舟賽，而且根據環保局的水質體檢報告，軟埤仔溪的綜合河川汙染指標（RPI）為 1.5，表現比宜蘭冬山河優異，也勝過高雄愛河等知名的龍舟競賽場所，堪稱全國最佳的龍舟競賽水域水質！這是因為我們除了營造生態景觀環境外更重視水質的改善，軟埤仔溪的整治工程將兩岸的生活汙水截流處理，因此溪水中的有機物、懸浮固體及氨、氮的含量都非常</p>		

臺中市政府第 344 次市長指(裁)示事項列管情形表

會議日期：107 年 6 月 11 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>低，連帶也提高水中溶氧量，所以水質外觀清澈、透明也不會有任何異味。豐原葫蘆墩園區是今年底花博三大園區之一，也歡迎全國民眾花博期間一同至葫蘆墩園區欣賞軟埤仔溪鑽石級水與綠的公園，讓豐原水岸花都的美名更廣為人知。</p> <p>四、荷蘭恩荷芬市響應臺中宣言：談到今年底的花博盛會，很高興繼山形縣、愛媛縣陸續簽署「臺中宣言」後，上星期四（6 月 7 日）荷蘭恩荷芬（Eindhoven）也加入「臺中宣言」的行列，由回訪的市長 John Jorritsma 代表簽署，共同倡議綠色生產、自然生態及人文生活理念。林市長常說，花博不只是呈現臺灣最好的花卉、園藝和農業，更重要的是傳達永續發展的觀念和提高生活品質，也進一步促進人與人之間的連結，強化國際社會之間的合作，唯有彼此連結互助，世界才能共好共榮。臺中與荷蘭之間其實有多項交流持續在進行，除了與飛利浦照明公司簽署合作備忘錄在智慧路燈上進行合作外，去年也舉辦臺中荷蘭日，讓市民了解荷蘭文化。此外，我們更邀請荷蘭阿密爾市共同參與花博，於國際庭園區建置荷蘭館，飛利浦也會協助在該館導入循環經濟</p>		

臺中市政府第 344 次市長指(裁)示事項列管情形表

會議日期：107 年 6 月 11 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>及智慧城市相關的示範技術。</p> <p>五、6 月 14 日起，臺中天天飛東京：6 月 14 日起華信航空將開設臺中直飛日本東京的定期航班且天天直航，更加中進中出的旅遊模式。臺中國際機場近年不斷拓展日本航線，除東京外，目前包括定期飛航沖繩及名古屋，還有大阪、大分、長崎、青森及鳥取等包機航點，且分別由雙方規劃包機行程，促進臺灣與日本觀光發展。臺中要國際化，觀光是很重要的一塊，市府也應完善各項作為，包括把臺中所有好吃、好玩、好走、好住的都做好，自然會吸引觀光客到來並創造口碑，今年底的花博盛會將是我們拼國際觀光最有吸引力的賣點。</p> <p>六、市府於 6 月 8 日也舉辦「榮市臺中 邁向千星-2018 市集名攤行銷輔導計畫」啟動儀式記者會，今年擴大行銷推廣區域，將全市山、海、屯、各區公有市場、攤販集中區納入推廣行銷，臺中美食非常多元，即使臺中本地人也未必知道各區不同的特色美食，因此，請經發局研議出版美食地圖，讓人可以更一目了然臺中的特色美食。此外，也期許今年市集輔導評核能夠突破千星，打造傳統市集成為臺中的特色代表。</p>		

臺中市政府第 344 次市長指(裁)示事項列管情形表

會議日期：107 年 6 月 11 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
03	近日天氣稍有變化，時序也已進入汛期，這年來在水利局努力下臺中已減少許多淹水情形，惟為避免即時之強降雨造成災害，仍希望各機關於權管範圍內預防淹水情形發生。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
04	<p>今日觀旅局專案報告「臺中國際觀光航線推廣暨花博國際行銷推動情形」裁示如下：</p> <p>一、打造中進中出國際入境旅遊模式：</p> <p>(一)航線開拓、維繫航點：航線開拓及維繫其實是相當辛苦且需費心經營的過程，請本府各機關爾後在海外交流、締結友好協議時能夠深化與這些城市的往來，從官方到民間各方面都加強合作，以鞏固航線的經營能量。</p> <p>(二)一程多站，旅遊新模式：本市於今年 4 月開始以香港為點，宣布推出國際線結合國內線的「臺中入境，一程多站」的旅遊模式，以優惠機票聯票價格吸引香港旅客到臺中旅遊並將行程延伸到花蓮及湖、金門等地，可說是一舉多得的雙贏模式，請觀旅局進行成果評估並分階段逐步推廣至首爾、東京等其他城市，以利將「中進中出」觀光策略，進一步升級為「中進南出／南進中出」、「中進北出／北進中出」國際旅遊模式。</p>	<p>民政局</p> <p>交通局</p> <p>都市發展局</p> <p>觀光旅遊局</p> <p>本府各機關</p> <p>新聞局</p>	<p>民政局：</p> <p>一、本府為妥善輔導新住民適應我國生活，對於新住民業務係採專業分工，針對衛生、教育、就業、社會扶助等專業問題，主要由相關權責機關負責，本局主要提升新住民在臺生活適應能力，輔導新住民快速適應我國生活，爰每年均開辦新住民生活適應輔導課程並於本市各區戶政事務所均設置新住民生活適應輔導窗口，協助輔導新住民適應我國生活。</p> <p>二、中央政府新南向政策針對資源共享之觀光旅遊事務主辦機關係交通部，爰交通部觀光局特別委託中華民國觀光導遊協會辦理「107 年稀少語旅遊輔助人員訓練」，以教導新住民、僑外生協助導遊人員翻譯導覽工作，本局業已將相關訊息刊登於本局網站新住民專區供新住民周知。</p> <p>三、本局於受理新住民輔導案件時若有接獲新住民詢問旅遊導遊事項，除協助輔導轉知交通部觀光局上述開課說明外，亦將協助轉介本府觀光旅遊局協助輔導導遊考照等後續事宜。</p> <p>四、考量新住民平時均需工作協助負擔家計、假日亦須照顧家庭，本局招募新住民志工主要以鼓勵之方式招募，於辦理新住民生活適應輔導班時均安排課程時間介紹 2018 花博特色藉以吸引新住民</p>

臺中市政府第 344 次市長指(裁)示事項列管情形表

會議日期：107 年 6 月 11 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>二、加乘海空雙港運輸動能：</p> <p>(一)力促臺中國際機場整建升格：臺中國際機場近三年來旅客人次逐年攀升，未來請持續朝晉升為「甲等航空站」為目標，協請交通部民航局依據「臺中國際機場 2035 年整體規劃」，進行包括增建遠端停機坪、甚至是興建第三航廈等計畫，加速機場軟硬體設施改善及提升以打造本市國際門面。</p> <p>(二)建構雙港捷運運輸體幹，加速清泉崗門戶計畫進程：請交通局將連結機場的雙港捷運列為長程重要計畫並加速爭取；此外，亦請都發局加速清泉崗門戶計畫都市計畫審議程序，以利打造機場應有門面擴大機場發展腹地。</p> <p>(三)與港務公司合作強化臺中港觀光量能：臺中港被列為中轉的彎靠港而非臺灣遊輪母港，致本市觀光發展面臨挑戰。因此，請觀旅局與臺中港務公司合作，除建議中央應重新定位市場導向爭取 5 至 10 萬噸的郵輪靠港之外，未來並請進一步串聯高美濕地以及三井 Outlet 等周邊景點，同時增加公車班次等配套，以迎合未來旅客型態為散客居多</p>		<p>加入花博志工，此外對於前來戶所洽公之新住民亦積極鼓勵參與擔任花博志工。</p> <p>交通局：</p> <p>一、雙港捷運計畫刻正辦理可行性評估中，預計銜接雙港副都心(沙鹿、清水)、臺中國際機場、大雅市區、水湳轉運中心、臺中大車站等重要旅次點外，並可與捷運綠線、藍線、臺鐵山線及海線銜接轉乘，將成為臺中國際機場聯外大眾運輸之骨幹。本局將儘速完成規劃評估作業後，循序報請交通部審查。</p> <p>二、目前已有優化公車 308 路行經臺中港港務大樓及臺中港旅客服務中心，未來將俟三井 OUTLET 完工，協調客運業者增設站位。</p> <p>三、另本局已協調 310 路雙節公車業者將路線延駛至三井；中長期部分，本局將朝規劃新闢觀光巴士停靠高美濕地木棧道、高美濕地遊客中心、第二停車場、18 號風車、9 號公車、梧棲漁港、臺中海洋生態園區及三井 OUTLET 等地點，擴大海線熱門景點觀光發展。</p> <p>都市發展局：</p> <p>一、有關臺中國際機場近三年來旅客人次逐年攀升，未來請持續朝晉升為「甲等航空站」為目標，協請交通部民航局依據「臺中機場 2035 年整體規劃」，進行包括增建遠端停機坪、甚至是興建第三航廈等計畫，加速機場軟硬體設施改善及提升以打造本市國際門</p>

臺中市政府第 344 次市長指(裁)示事項列管情形表

會議日期：107 年 6 月 11 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>的新型態觀光模式。</p> <p>三、臺中世界花博行銷宣傳與配套：</p> <p>(一)傳承花博經驗，預做東亞青奧宣傳規劃：花博是臺中首次舉辦世界級大型博覽會，也是臺灣 2018 年最大國際盛事，而接下來明年的東亞青年運動會則是本市舉辦的第一個國際性綜合運動賽事，包括人才及志工需求、企業參與、宣傳行銷等方面高度相關，務必落實資源整合，期待凝聚出團隊共識，讓這兩項國際盛會共榮共好。</p> <p>(二)加強與住旅宿業者合作：請觀旅局將花博好康結合中臺灣好玩卡進行行銷之外，也請透過旅宿公會及業者共同商討推出結合住宿、交通、飲食、門票等相關優惠組合，加強與本市 470 家旅宿業者的合作並研究推出花博套裝行程，針對自由行和團體客分別提供豐富優惠及吸引人的商品，一同衝高花博的觀光人數。</p> <p>(三)結合新南向政策：請民政局輔導東南亞在臺新住民成為導遊生力軍、成為花博的志工，藉以拉近與東南亞旅客的距離。</p> <p>四、有關本市機場快線公車相關訊息，也請新聞局協</p>		<p>面案，查國家發展委員會訂於 107 年 6 月 27 日審查交通部函報民用航空局「臺中機場 2035 年整體規劃」，將於該會議建議交通部民用航空局依計畫期程於所列計畫西元 2022 至 2024 年辦理新建遠端停機坪，並請興建第三航廈以提升打造本市國際門面。</p> <p>二、有關本案決議請都發局加速清泉崗門戶計畫都市計畫審議程序，以利打造機場應有門面擴大機場發展腹地案，查本案目前由本市都市計畫委員會專案小組審查並已召開 5 次專案小組會議(第 5 次於 107 年 5 月 29 日召開)，預計再召開 2 次專案小組會議即提報本市都委會大會審議，儘速辦理。</p> <p>觀光旅遊局：</p> <p>一、有關裁示事項一、(二) 一程多站，旅遊新模式乙節，本局說明如下：</p> <p>(一)本局於 107 年 4 月，聯合華航、華信航空及相關業者，以「國際線結合國內線」航程套票方式推動一程多站旅遊，以優惠機票聯票價格，率先以香港為試點城市推廣香港-臺中-花蓮、香港-臺中-澎湖機票聯票。聯程機票已開放香港旅客線上訂票，港澳旅客可線上輕鬆選擇不同航點進出。</p> <p>(二)一程多站旅遊模式甫於 107 年 4 月推動，經洽中華航空臺中分公司及華信航空臺北總公司，目前尚無相關統計數據可提供，後續本局將請航空公司提供相關營運資料以利追蹤推動成效，並視推動效果評估逐步推廣至首爾或東京等其他城</p>

臺中市政府第 344 次市長指(裁)示事項列管情形表

會議日期：107 年 6 月 11 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	助將資訊廣為周知，以利市民與觀光客運用並提升運量。		<p>市，協助有意發展一程多站型態之航空公司及業者踩線行銷推廣等相關推動工作。</p> <p>二、有關裁示事項二、(三) 與港務公司合作強化臺中港觀光量能乙節，本局說明如下：</p> <p>(一)臺中港 30、31 號碼頭可接待 7 萬噸以上大型郵輪，18、19 號碼頭可容納 7 萬噸以下及兩岸渡輪等中大型郵輪。本局業建議港務公司設定以招攬 5 萬噸上下的中型郵輪停泊為目標，旅客上下船的通關操作相對靈活，符合目前港埠硬體設施環境且適合臺中景點的接待能量，還能區隔北高雙港市場，有助建立目標客群。</p> <p>(二)本局持續規劃國際不定期觀光郵輪迎賓活動，107 年度靠泊臺中港之國際不定期觀光郵輪共計 2 艘：卡莉多麗號(3 月 18 日)、太平洋維納斯號(6 月 6 日至 7 日)。其中，日本青年會東海地區協議會於 107 年 6 月 3 日至 6 月 10 日舉辦『第 45 回 J C 青年の船「とうかい号」(東海號)』研修行程，其中 6 月 6 日至 7 日租用太平洋維納斯號靠抵臺中港，進行 2 天 1 夜參訪行程(船上過夜)，期間將參觀本市多處景點。為表示友好歡迎，已由本局安排迎賓表演(鼓陣舞獅)。</p> <p>(三)未來將持續與郵輪公司及代理旅行社聯繫，推廣本市海線三井 Outlet 購物行程或高美濕地、梧棲漁港等生態美食行程，並與相關旅行社專案規劃船客靠岸後之迎賓服務，以提高本市郵輪岸上觀光品質與旅遊體驗。</p>

臺中市政府第 344 次市長指(裁)示事項列管情形表

會議日期：107 年 6 月 11 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>三、有關裁示事項三、(二)臺中世界花博行銷宣傳與配套並加強與住旅宿業者合作乙節，本局說明如下：</p> <p>(一)臺灣好玩卡目前已整合花博門票及后里周邊自行車道店家，推出 2 款花博限定主題旅遊產品，不僅能參觀花博亦可順遊周邊景點；本局後續亦將擴大產品包裝內容，吸引旅客參觀花博活動。</p> <p>(二)為配合花博三大展區及周邊景點，本局已規劃一日至三日之花博建議遊程 33 條(自由行 19 條及團體行 14 條)，並放置於花博官方網站讓民眾及旅行社參考規劃。另業於 106 年 10 月 26 日主動邀請本市觀光產業加入特約商店共同合作行銷，其後在 12 月 13、14、15 日分別在高雄、臺北及臺中辦理花博旅行業者說明會宣傳花博會，邀請旅行業及旅宿業者參予花博特約商店。</p> <p>(三)目前本市已有 104 家旅宿業者加入花博特約商店，亦請加入特約商店的旅宿業在官方網站和粉絲專頁介紹優惠方案，本局將持續鼓勵未加入的旅宿業者，踴躍報名參加特約商店，期藉由花博衝高臺中旅宿業的住宿率及觀光人數，帶動觀光產值。</p> <p>本府各機關： 遵照辦理。</p>

臺中市政府第 344 次市長指(裁)示事項列管情形表

會議日期：107 年 6 月 11 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			新聞局： 本局已於 6 月 11 日發布市政新聞「臺中國際機場快線公車滿週年搭配票價及住宿優惠提升國際觀光」，並獲中國時報、自由時報等媒體刊登。
05	今日建設局所提墊付案第 5 案（本府申請內政部營建署補助辦理 106 年度至 107 年度「提升道路品質計畫〔內政部〕」）係前瞻基礎建設第 3 三次核定之道路工程補助經費，該案核定總經費達十億四千多萬元，由中央與地方各負擔一半，惟中央對於前瞻基礎建設補助將視縣市政府執行率進行滾動式修正，因此請建設局積極辦理，以利未來之爭取。	建設局	建設局： 遵照辦理並函告有關局、處、公所。

臺中市政府第 345 次市長指(裁)示事項列管情形表

會議日期：107 年 6 月 13 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
01	本週末適逢 3 天的端午連假，請交通局、警察局事先做好熱門景點等易壅塞路段的交通疏導規劃，並視民眾需求機動調整公車班次疏運旅客，讓市民有個快樂平安的端午節。今天臨時加開市政會議並由本人主持，最主要的目的便是核定今年度第一次追加（減）預算與相關提案送議會，讓本府多項業務能在今年順利執行。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
02	<p>近期市政簡單分享如下：</p> <p>一、產官學合作亮麗 臺中荔枝原汁原味外銷國際：5、6 月的時節剛好是本市荔枝量產期，荔枝如果難保色保水則賣相不佳，難以擴展國際市場，因此本府與上銀科技、中興大學合作運用「保色防失水技術」共同解決荔枝外銷時外觀褪色問題，使得外銷至日本仍可品嚐原汁原味的臺中優質荔枝，對農民來說是一大福音。由此可了解市政建設應具敏感度，各機關應以預先防範立場規劃、執行市政，方能提供市民最好的市政服務。（辦理單位：本府各機關）</p> <p>二、每年的 5 月到 11 月是臺灣的汛期，雖然今年進入汛期迄今雨量偏少，但這段期間的天氣瞬息萬變、遭受颱風、水災與土石流侵襲的機率提高，且氣象局已預報自今（6 月 13 日）日起一連五天</p>	本府各機關 各區公所	<p>本府各機關： 遵照辦理。</p> <p>各區公所： 遵照辦理。</p>

臺中市政府第 345 次市長指(裁)示事項列管情形表

會議日期：107 年 6 月 13 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>各地均需防範豪雨致災，本府各局處應做好應變準備，尤其請各區區長巡視轄區內易淹水區域、排水溝，落實防災防洪措施，隨時掌握轄區狀況並視情況協請相關單位幫忙，讓排水系統更為順暢以減少淹水情形發生。(辦理單位：本府各機關、本市各區公所)</p> <p>三、總質詢即將於 6 月 19 日至 7 月 2 日展開，因此各局處首長務必重視議員的提案與建議，也要多拜會議員加強溝通、合作，以期市政建設順利，創造市民福祉。</p>		
03	<p>針對近日媒體指出本市財政狀況不佳、舉債為六都第一，此部分因中央的債務管理考評計分方法分為長、短期債務，考核配分偏重自己與自己比較，成績不理想不等於債務較其他縣市高，尤其有能力舉債之縣市反而比無能力借款之縣市考核分數低，顯見此計分方式應有檢討空間，也因此本市財政狀況並非如媒體所言狀況不佳，臺中積極建設因此才編列較高的舉債數，本市財政仍相當穩健，請向外界多加說明，避免市民誤解。另外，此次追加預算金額計 94 億餘元，其重點為前瞻基礎建設計畫配合款 44 億元、原明年編列之資本支出 13 億元改由今年支出，以及其他計畫型補助項目，也因此請各機關積極與議員及各黨團</p>	<p>財政局 本府各機關</p>	<p>財政局： 有關本市財政狀況，本局除賡續更新本府債務資料予新聞局外，將依示於適當時機積極宣傳。</p> <p>本府各機關： 遵照辦理。</p>

臺中市政府第 345 次市長指(裁)示事項列管情形表

會議日期：107 年 6 月 13 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	溝通，爭取支持。		

臺中市政府第 346 次市長指(裁)示事項列管情形表

會議日期：107 年 6 月 28 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
01	<p>近期市政與大家簡單分享如下：</p> <p>一、近幾年臺中對空污的改善與努力得到中央重視，以本市成立之空污減量小組為例，86 項具體措施中有 19 項為創新政策，深獲中央讚許，因此近日立法院三讀通過空氣污染防制法修正案，很多就是參考臺中經驗。中央此次修法旨在加強空污排放管制並授權主管機關劃設空品維護區，以實施移動污染源管制措施有效解決空污問題；此外，針對部分民眾誤解，以為出廠 10 年以上車輛就不能上路，其實，修法並未禁止 10 年車齡機車上路，只是加嚴要求老車需符合排放標準，也促使民眾更換或安裝有效污染控制系統，改善車輛污染排放。我認為隨著時代進步，對於汽機車、餐廳等的排放管制也應與時俱進，例如轉換燃料、更新設備等，畢竟空污改善要全民動起來，而非單靠政府的努力。另外，修法後之部分空污基金將下放一定比例至地方政府手中，我認為也相當符合環境正義與區域治理之概念。</p> <p>二、除了臺中空污改善經驗獲中央採納外，行政院也推出 0 至 2 歲準公共化托育政策，原規劃由政府支付每月 6,000 元托育費給保母或托育中心，後來順應民意決定參採本市托育一條龍模式，改由</p>	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 346 次市長指(裁)示事項列管情形表

會議日期：107 年 6 月 28 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>直接補助家長之方式為之，節省行政成本，對此我很高興臺中經驗再次成為全國示範，也感謝行政院從善如流，讓政策更有效益。中央對地方的托育補助政策規定，包括保母薪資須提高到至少 2 萬 8,000 元，另照顧比須達 1 比 4，即一位幼教師或保母須照顧 4 名孩子，這些其實免不了會增加業者成本，市府希望透過原來的托育一條龍補助，再加上中央補助能因應此過渡時期，鼓勵業者積極提高保母薪資跟照顧比。</p> <p>三、我常說「機會是留給準備好的人」，從我上任以來本府各項計畫均與中央政策對接，尤其是去年 3 月中央公布前瞻基礎建設的計畫後乘勝追擊針對各個面向提出計畫，目前已獲得豐碩的成果，除了軌道建設爭取到中央補助 898 多億元外，包含水環境建設中「全國水環境計畫」獲中央核定 37 億元為全國最多。另外，在「改善停車問題計畫上」本府所提的 8 項計畫全數獲中央審查核定通過，補助 10 億 2,238.5 萬元，主要規劃在人口密集的區域或配合公共運輸發展，進而帶動地方公共運輸發展，我也期許交通局對於興建停車場應考量地區居民，做好公共運輸的轉乘設計。</p> <p>四、PIKO 擔任花博宣傳大使：以《PPAP》這首曲子紅</p>		

臺中市政府第 346 次市長指(裁)示事項列管情形表

會議日期：107 年 6 月 28 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>遍世界的 PIKO 太郎將擔任臺中花博宣傳大使，希望藉由 PIKO 太郎的名氣打響花博名號，吸引更多日本觀光客參加花博。花博即將進入倒數計時階段，許多展館介紹、特約商家之資訊等也應提早讓社會大眾了解，讓花博成為全臺中、甚至世界關注之焦點。</p> <p>五、國際建築大師隈研吾打造積木館，呈現綠空間與千種茶花之美：在花博后里森林園區將會有個以天然木頭材料、運用 1,450 個三角積木堆疊搭建結合茶花打造具特色的藝術裝置，我們期盼透過積木概念館，讓花博不只是花卉展覽，更是各地優秀藝術家、建築師、設計師展現創意的作品展示平臺。</p> <p>六、本市敬老愛心卡—功能擴充、服務升級！：臺中的敬老愛心卡原本每個月提供老人家、身心障礙者 1,000 元點數，自 7 月中旬起將推出擴充功能，敬老愛心卡的點數將可用於衛生所看診費。此外，敬老愛心卡點數使用範圍未來也會擴及計程車；搭乘火車部份，我們也與臺鐵局展開協調，期待納入火車，讓卡片的服務選擇更多、更好。</p>		

臺中市政府第 346 次市長指(裁)示事項列管情形表

會議日期：107 年 6 月 28 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
02	108 年度本市財政稅入中，稅課收入比過去增加，感謝地稅局於稅課收入上之努力。此外，罰鍰部分也較去年減少了 1,000 萬元，代表市府並無如媒體所言將市民視為提款機。另外，在 108 年度總預算為 1,246 億餘元，也較去年少了 50 億元，其中稅課收入為 702 億元，占了支出 56.36%，超過 50%，代表本市財政仍然穩健。此外，臺中在前瞻基礎建設爭取成績相當亮眼，107 年追加減預算及 108 年度總預算，中央補助本市之前瞻基礎建設計畫達到 40 多億元，請新聞局適時發佈相關資訊，讓市民知道市府爭取中央補助款成效，也對本市財政更加清楚。	新聞局	新聞局： 本局已於 6 月 28 日發布「中市 108 年度總預算 持續落實教育與社福推動 打造宜居城市」新聞稿，文稿中敘明市府已爭取到中央前瞻建設經費編列 41.72 億元，將展開柳川、綠川、惠來溪、旱溪及筏子溪等水環境改善計畫等，擬後續配合各局處提供之資料，協助發布新聞稿宣傳。
03	有關今日提案第 4 案「108 年度總預算案暨附屬單位預算及綜計表」，其中，由於社會局敬老愛心卡的功能將進行擴充，除請社會局於說明欄進行文字補充之外，由於目前政策尚未上路，108 年所需經費無法精確預估，請社會局依據今年下半年擴充實施情形，依實際支付情形於明年提出預算追加需求，以利政策持續推動。另外，此案也請社會局於議會進行預算審查前，先行向議員說明，以爭取預算順利通過。	社會局	社會局： 一、有關本市敬老愛心卡 108 度預算科目應因應功能擴充進行修正一事已簽送修改預算科目為「臺中市政府辦理老人及身心障礙者敬老愛心卡乘車及各項補助」，並於 107 年 7 月 4 日陳核至市長室。 二、108 年所需經費將依 107 年度下半年之實際支付情形於明年度提出預算追加需求。 三、另本局已準備說帖向議員說明敬老愛心卡政策擴大方案。

貳、研究計畫及府列管標案辦理情形

一、研究計畫

107 年 6 月份臺中市政府委託研究案執行進度列管月報表

105 年度

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查 完成日期					研究經費 (千元)	辦理情形	執行進度	管考 建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
105	008	市定古蹟「外埔劉秀才宅」修復及再利用計畫	文資處	財團法人成大研究發展基金會	林宜君	105/07/07	107/01/15	105/09/30	105/12/31	106/04/30	106/09/30	106/12/31	1,470	本案已於 107 年 6 月 26 日完成驗收與結案事宜。	-	解除列管
								105/07/07	105/09/02	106/04/11	106/08/09	107/06/26				
105	009	「市定古蹟詔安堂」修復及再利用計畫	文資處	財團法人成大研究發展基金會	卓雯雯	105/06/01	107/08/31	105/10/30	105/12/31	106/05/30	106/10/30	107/06/30	1,500	廠商已於 107 年 6 月 20 日提送結案資料，本處已於 107 年 6 月 27 日辦理驗收並完成，目前已發函請廠商提送第 3、4 期款發票，辦理結案事宜。	-	解除列管
								105/10/20	105/12/12	106/05/09	106/09/22	107/06/27				
105	010	市定古蹟彰化銀行繼光街宿舍修復及再利用計畫	臺中市文化資產處	財團法人成大研究發展基金會	林宜君	105/11/09	107/10/31	105/12/20	106/05/30	106/09/30	107/02/28	107/08/30	1,480	於 107 年 6 月 11 日函發本市文化資產審議會審查通過通知，廠商於 107 年 6 月 25 日檢送成果報告書，現正進行成果驗收階段。	符合	繼續列管
								105/11/09	106/01/26	106/06/01	106/12/22					

107 年度

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查 完成日期					研究經費 (千元)	辦理情形	執行進度	管考 建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成 日期	預定完成 日期	預定完成 日期	預定完成 日期	預定完成 日期				
								實際完成 日期	實際完成 日期	實際完成 日期	實際完成 日期	實際完成 日期				
107	001	臺中與中臺灣觀光業如何從 2.0 邁向 4.0 發展計畫研究案	臺中市政府觀光旅遊局	臺灣文化創意產業學會	拾已寰	107/03/27	107/12/10	107/04/30	107/05/21	107/07/31	107/10/31	107/12/10	1,235	本案已於 107 年 6 月 29 日召開期中工作會議，研商 4.0 觀光策略細部內容。	符合	繼續列管
								107/03/27	107/05/03							
107	002	以共生社區概念探討臺中市身心障礙者多元發展之可能性	勞工局(福利促進科)	中華民國幸福家庭促進協會	彭懷真	107/04/30	107/11/30	107/04/30	107/05/21	107/07/31	107/10/31	107/12/10	820	1. 本案業於 107 年 5 月 15 日召開期初審查會議，並於 107 年 6 月 11 日以中市勞福字第 1070032990 號函同意備查修正後工作計畫書。 2. 另於 107 年 6 月 15 日以中市勞福字第 1070033943 號函向研究發展考核委員會辦理研究經費核撥作業，且於 107 年 6 月 22 日收到核撥款項，刻正辦理委託單位經費請款作業。	符合	繼續列管
								107/04/25	107/05/15							
107	003	2019 臺中東亞青年運動會大型活動-安全作業指引(以常見重大災害為例)研究案及兵棋推演教育訓練	消防局											惟預算目前尚未通過，俟預算通過後辦理相關事宜。	符合	繼續列管

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查 完成日期					研究經費 (千元)	辦理情形	執行進度	管考 建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
107	004	性平研究案	社會局	未定	未定	107/05/01	108//6/30	107/7/10	107/9/10	107/10/15	108/6/30	108/8/30	842	本案於6/15開標，共1家廠商投標，並於6/28召開評審會議，目前移辦秘書室辦理決標事宜中。	符合	繼續列管
107	005	臺中市107年度老人生活狀況及福利需求調查	社會局	弘光科技大學	陳亮汝	自決標日起	107/12/21	107/04/20	-	107/10/25	107/12/31	108/1/15	2,000	1. 本案已於6月7日與受託廠商弘光科技大學完成簽約，並將研究計畫基本資料登錄至GRB。 2. 受託廠商弘光科技大學已於6月19日依據期初座談會議紀錄完成研究計畫書之修正。	符合	繼續列管
								107/05/24	-							
107	006	臺中市身心障礙者及年長者交通接送服務福利資格規劃	社會局(身心障礙福利科)	-	潘佩君	107/03	107/09	107/03/31	-	-	107/09/30	107/10/31	98	研究主持人6月30日繳交政策研究報告初稿。	符合	繼續列管
								107/03/23	-	-						
107	007	臺中市原鄉部落家庭暴力防治服務在地模式探討研究	臺中市家庭暴力及性侵害防治中心(成人保護組)	國立東華大學	黃盈豪	107/06/01	107/11/30	107/05/31	107/6/15	-	107/11/30	108/1/10	250	本案已於6月4日召開期初座談會。	符合	繼續列管
								107/05/31	107/6/4	-						

二、府列管標案

臺中市政府 107 年 06 月份 府列管標案與前月進度比較

資料下載時間：107.07.06

各月執行進度累計(比較)	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	總計	解除列管件數
107 年 6 月	471 件(90.93%)	39 件(7.53%)	1 件(0.19%)	7 件(1.35%)	518 件	6 件
107 年 5 月	471 件(90.40%)	37 件(7.10%)	0 件(0.00%)	13 件(2.50%)	521 件	17 件
比較	0 件	2 件	1 件	-6 件	-3 件	-11 件

(一)學校工程

執行進度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	總計	擬解除列管件數
件數小計	46 件(97.87%)	0 件(0.00%)	1 件(2.13%)	0 件(0.00%)	47 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	104DD00007	發包工程	教育局/國民小學/石角國小	東勢區石角國小老舊校舍整建工程	58,905	95	89	-6	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 新建大樓使用執照申請中。	落後原因： 新建大樓已完工，等使用執照； 解決對策： 建築師已經申請當中 1070130 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
2	104DD00010	發包工程	教育局/國民小學/龍峰國小	龍井區龍峰國小老舊校舍拆除重建工程	110,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 5/21-6/21 屋頂防水 5/11-6/21 東側斜坡 6/22-6/30 鋼構包板工程 5/25-6/30 走廊地磚施作 6/20-6/25 西北側水溝 6/20-6/30 景觀花臺、坡道結構施作 6/27 灌漿	1060817 最後修改期程 1051001/1060101 招/決標 1060401/1071001 開/完工
3	103DD00322	發包工程	教育局/國民小學/永順國小	臺中市大肚區永順國民小學南棟及北棟老舊校舍拆除重建工程	86,000	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 1.目前-機電、地坪防水、泥作、油漆工程 2.下月將進行機電、泥作、雜項工程	1070126 最後修改期程 1050808/1051111 招/決標 1060101/1080115 開/完工
4	103DD00324	發包工程	教育局/國民小學/瑞峰國小	台中市大肚區瑞峰國民小學「北棟教學大樓老舊校舍整建工程」	80,000	94	94	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 1.機電設備裝置 2.欄杆安裝 3.坡道地坪抵石子 4.走廊天花板施作	1070528 最後修改期程 1060101/1060301 招/決標 1060601/1080201 開/完工
5	105DD00226	發包工程	教育局/國民小學/建功國小	建功國小-臺中市北屯區廊子地區新設學校工程	181,000	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 6/25 細部設計及預算書圖審查	1070518 最後修改期程 1071115/1080115 招/決標 1080215/1090715 開/完工
6	105DD00238	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市西屯區東海國民小學第二期校舍新建工程	118,000	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 建築師提送基本設計至都發局，3/8 召開都市審議委員會，5/15 第一次結構外審，6/2 第二次結構外審，6/5 都審核定，6/6 召開水保審查會議，7/26 辦理校內細部設計審查，8/4 辦理第一次預算書圖審查，9/1 辦理第二次預算書圖審	1060112 最後修改期程 1100416/1100616 招/決標 1100716/1120816 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									查。9/20 建築師送修正後預算書圖。9/26 開工程採購審查委員會第1次會議。與台糖公文往返土石方處理問題。106.12.11 都審通過。107.3.01 預算書圖審查畢，函送教育局，辦理招標事宜。107.03.21 教育局代辦上網公開招標。107.04.10 第一次流標。107.04.25 第二次流標。107.05.23 重新上網公告招標。107.06.06 第一次流標，107.06.22 第二次流標。預計107.06.28 召開第二次流廢標檢討會。	
7	106DD00048	發包工程	教育局/國民中學/大雅國中	臺中市立大雅國民中學老舊校舍(至善樓、平和樓)整建工程	94,050	20	20	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 6/20 辦理細部設計審議	1060306 最後修改期程 1080216/1080516 招/決標 1080816/1101016 開/完工
8	106DD00050	發包工程	教育局/國民小學/龍港國小	臺中市龍井區龍港國民小學A、C棟校舍拆除重建工程	60,166	25	25	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 於107年6月5日~107年6月11日教育局已上網辦理公開閱覽，接著正準備上網公開招標事宜。	1060306 最後修改期程 1070916/1071216 招/決標 1080316/1100516 開/完工
9	106DD00052	發包工程	教育局/國民小學/光正國小	臺中市霧峰區光正國民小學老舊校舍拆除重建工程	63,607	20	20	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 細部設計完成，預定7月中前審查	1070227 最後修改期程 1071116/1071216 招/決標 1080316/1100516 開/完工
10	106DD00026	發包工程	教育局/國民中學/外埔國中	臺中市立外埔國民中學老舊校舍拆除重建工程	146,612	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 都發局1070530 函建造執照補正，建築師1070530 申請取得建造執照展延，1070608 建築師到校討論後續減項事宜及申請遷移改道會	1060303 最後修改期程 1080716/1081016 招/決標 1090116/1120116 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									勘,建築師 1070626 送細部設計(含預算書圖)及施工規範到本校, 1070711 召開第一次細部設計校內審查	
11	106DD00062	發包工程	教育局/國民小學/梧棲國小	梧棲國小北棟教學大樓 B 棟拆除重建工程	68,310	25	25	0	流廢標次數:0 次, 期程修改次數:0 次 6 月 19 日修正後的設計書圖送達審查委員,經審查仍有缺失,請委設單位儘速再修改。	1060308 最後修改期程 1070916/1071216 招/決標 1080316/1100516 開/完工
12	106DD00066	發包工程	教育局/國民小學/南陽國小	臺中市南陽國小仁愛、信義樓拆除重建工程	99,990	20	20	0	流廢標次數:0 次, 期程修改次數:0 次 1.承攬設計廠商 107 年 6 月 4 日提送 107 年 5 月份工作月報。(發文字號:蘇懋彬建築師事務所 107 年 6 月 1 日蘇南陽拆除建字第 107009 號函。) 2.承攬設計廠商 107 年 6 月 19 日提送結構外審資料。(發文字號:107 年 6 月 14 日 107 駿設字第 0053 號函。) 4.承攬設計廠商 107 年 6 月 25 日提送細部設計圖說、預算及施工規範送審。(發文字號:蘇懋彬建築師事務所 107 年 6 月 25 日蘇南陽拆除建字第 107010 號函)	1060308 最後修改期程 1080216/1080516 招/決標 1080316/1101016 開/完工
13	106DD00088	發包工程	教育局/國民小學/瑞峰國小	臺中市大肚區瑞峰國民小學拆除東棟老舊校舍暨活動中心整建工程	53,717	10	10	0	流廢標次數:0 次, 期程修改次數:0 次 1.6/26 細部審查召開.請廠商修正後再送審	1060322 最後修改期程 1080716/1081016 招/決標 1090116/1110116 開/完工
14	106DD00100	發包工程	教育局/國民小學/東陽國小	東陽國民小學教學大樓拆除重建工程	84,513	10	10	0	流廢標次數:0 次, 期程修改次數:0 次 目前進行水土保持計畫及地質敏感審查,並已於 107 年 2 月 8 日完成水土保持計畫及地質敏感區現場會勘暨第一次審查會,現正進行	1060320 最後修改期程 1081216/1090316 招/決標 1090616/1110616 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									修正後審核作業。107年6月15日承辦水保技師要求展延審查作業至7月15日。107年5月18日聯外排水計畫第二次審查決議：修正後通過，預定107/07/15進行第二次水土保持審查。	
15	106DD00110	發包工程	教育局/國民小學/龍海國小	臺中市龍井區龍海國民小學106-108年度老舊校舍拆除重建工程	87,120	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 107年6月8日辦理第二次細部設計暨預算書圖審查會議，規畫設計已針對審查委員意見進行修正，預計於107年7月2日進行第三次細部設計暨預算書圖審查會議。	1060323 最後修改期程 1080716/1081016 招/決標 1090116/1120116 開/完工
16	106DD00146	發包工程	教育局/國民小學/宜欣國小	太平新光重劃區新設學校工程	211,000	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 已完成都發局基本設計審議，待核定中	1070402 最後修改期程 1071215/1080115 招/決標 1080215/1090715 開/完工
17	106DD00190	發包工程	教育局/國民中學/雙十國中	臺中市立雙十國民中學活動中心(含幼兒園暨地下停車場)新建工程	95,340	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 都發局已於107年6月27日召開委員會議審議，會中決議修正意見另案送小組討論後通過。 2. 本校訂於107年7月5日進行細部設計圖說及預算書審查，邀請國立雲林科技大學計劃團隊列席。 2.	1060705 最後修改期程 1080516/1080816 招/決標 1081016/1101216 開/完工
18	106DD00310	發包工程	教育局/工程營繕科/	前瞻基礎建設106—109年「校園社區化改造計畫—友善育兒空間」之文小65及文小66新建幼兒園園舍工程案	148,198	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案委託專案管理(PCM)業已於107年2月8日進行議約決標完成，並於2月14日簽訂契約完畢，廠商業於107年3月15日提送統包工程需求等相關資料，並於107年5月9日經雲科大檢核通過，統包需求書等招標文件業於107年6	1070130 最後修改期程 1080315/1080415 招/決標 1080515/1090415 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									月4日召開統包工程採購評選委員會，並於107年6月19日公開閱覽完畢，招標文件業於107年6月26日召開修正後檢核會議，修正後招標文件業於107年6月29日函送本局，刻正辦理上網公告招標事宜。	
19	106DD00311	發包工程	教育局/工程營繕科/	前瞻基礎建設106—109年「校園社區化改造計畫—友善育兒空間」之文小10新建幼兒園園舍工程案	105,736	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案委託專案管理(PCM)業已於107年2月8日進行議約決標完成，並於2月14日簽訂契約完畢，廠商業於107年3月15日提送統包工程需求等相關資料，並於107年5月9日經雲科大檢核通過，統包需求書等招標文件業於107年5月31日召開統包工程採購評選委員會，並於107年6月15日公開閱覽完畢，招標文件業於107年6月26日召開修正後檢核會議，修正後招標文件業於107年6月29日函送本局，刻正辦理上網公告招標事宜。	1070130 最後修改期程 1080315/1080415 招/決標 1080515/1090415 開/完工
20	106DD00313	發包工程	教育局/工程營繕科/	前瞻基礎建設106—109年「校園社區化改造計畫—友善育兒空間」之廊子地區新設校新建幼兒園園舍工程案	86,835	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案委託專案管理(PCM)業已於107年2月8日進行議約決標完成，並於2月14日簽訂契約完畢，廠商業於107年3月15日提送統包工程需求等相關資料，並於107年5月9日經雲科大檢核通過，統包需求書等招標文件業於107年5月30日召開統包工程採購評選委員會，並於107年6月11日公開閱覽完畢，招標文件業於107年6月26日召開修正後檢核會議，修正後招標文件業於107年6月29	1070130 最後修改期程 1080315/1080415 招/決標 1080515/1090415 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									日函送本局，刻正辦理上網公告招標事宜。	
21	106DR00033	發包工程	教育局/市立高中職/西苑高中	老舊校舍改建暨校園新建工程	535,534	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 107 年 6 月 1 日都市設計審議函文核定，目前進行細部設計。	1061228 最後修改期程 1071015/1071115 招/決標 1080101/1121215 開/完工
22	107DD00040	發包工程	教育局/國民中學/神圳國中	臺中市立神圳國民中學多功能活動中心暨非營利幼兒園教室興建計畫	100,000	5	5	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 本校於 107 年 6 月 4 日將完成校審之基本設計圖說及初步預算書送教育局，6 月 7 日經教育局退件，6 月 21 日接獲教育局來函稱原為 1 億元計畫經費調整為 8992 萬元，故目前以新核定之經費，請建築師重新規劃設計。	1070416 最後修改期程 1080915/1081115 招/決標 1081215/1091231 開/完工
23	107DQ00007	發包工程	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	臺中市歷史建築「潭子國小日式校舍」修復暨再利用工程(含監造及工作報告書)案	64,000	25	25	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 刻正辦理採購發包作業。	1070619 最後修改期程 1070731/1080731 招/決標 1081030/1110430 開/完工
24	105DD00242	發包工程	教育局/國民小學/軍功國小	臺中市北屯區軍功國民小學第四期校舍工程	74,250	72	73	1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 (1) 6 月 14 日召開第十六次監造會議、6 月 26 日召開第十七次監造會議、6 月 29 日教育局工程督導會議。(2) 本月辦理 3F 及 5F 內部泥作打底粉光；外部泥作打底粉光；外部磁磚貼做；外部抵石子施作；機電施作。	1070227 最後修改期程 1060616/1060816 招/決標 1061108/1080112 開/完工
25	104DD00029	發包工程	教育局/國民小學/東區成功國小	臺中市東區成功國民小學老舊校舍整建計畫	183,150	80	82	2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 3F 樑、版模板組立、3F 樑、版筋鋼筋綁紮、3F 水電管試壓及標高器施	1061127 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									作、2F 柱. 牆. 3F 樑. 版 RC 等。	1060116/1080516 開/ 完工
26	104DD00022	發包工程	教育局/國民小學/西區中正國小	西區中正國小老舊校舍整建工程	146,520	89	91	2	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：1 次 1. 室內泥作、粉刷及配管施作中。 2. 外牆泥作及貼磚。 3. 屋頂 PU 防水施作。 4. 107 年 5 月 4 日第 1 次變更設計工程採購（案號：1070504）限制性招標案決標，得標廠商-詮承營造有限公司，決標金額為新臺幣 466 萬元整。竣工日期展延至 107 年 11 月 6 日中午 12 時。	1070329 最後修改期程 1050816/1051015 招/ 決標 1060116/1080116 開/ 完工
27	104DD00017	發包工程	教育局/國民中學/雙十國中	臺中市立雙十國民中學老舊校舍新建工程	192,060	95	98	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 1. 本案已於 107 年 6 月 14 日辦理正式驗收。 2. 限期於 107 年 7 月 13 日以前提報改正結果，再辦理複驗。	1070628 最後修改期程 1050816/1051015 招/ 決標 1060116/1080116 開/ 完工
28	104DD00006	發包工程	教育局/國民小學/北勢國小	北勢國小 104 年度新建校舍工程	101,440	95	98	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 竣工。	1070627 最後修改期程 1060401/1060801 招/ 決標 1061001/1080501 開/ 完工
29	104DD00072	發包工程	教育局/國民中學/安和國中	臺中市立安和國民中學新建音樂館工程	60,000	95	98	3	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 107 年 02 月 07 日函報竣工，04 月 16 日辦理土建初驗，04 月 30 日辦理機電初驗，06 月 11 日辦理初驗複驗	1070626 最後修改期程 1050816/1051015 招/ 決標 1060116/1080116 開/ 完工
30	102DD00174	發包工程	教育局/國民小學/社口國小	社口國小西棟及南棟老舊校舍重建	120,000	95	98	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1. 107.06.06 廠商申請尾款 2. 107.06.21 製據請款中 3. 待款項核下撥付	1070627 最後修改期程 1031001/1031230 招/ 決標 1040801/1070401 開/ 完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
31	105DD00213	發包工程	教育局/國民中學/育英國中	臺中市立育英國民中學育英堂重建工程	85,000	20	25	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已於 107 年 6 月 20 日辦理公開閱覽	1051129 最後修改期程 1080716/1081216 招/決標 1090316/1101231 開/完工
32	105DD00193	發包工程	教育局/國民中學/龍津國中	龍津國中改制高中第一期綜合教學大樓工程委託設計監造採購案	144,800	20	25	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 並已於 107 年 5 月 4 日將預算書圖等相關資料送教育局工程營繕科辦理發包作業，上網公告日 107 年 05 月 16 日；截止投標 107 年 06 月 05 日 17:00 時，開標時間 107 年 06 月 06 日 10:00 時，開標後流標，已於 107 年 6 月 20 日第 2 次流標，本校預定於 107 年 6 月 27 日召開流標檢討會，並配合教育局於 107 年 6 月 28 日召開流標檢討會。	1051130 最後修改期程 1080916/1081216 招/決標 1090316/1101216 開/完工
33	106DD00006	發包工程	教育局/市立高中職/清水高中	清水高中教學大樓新建工程	92,318	87	92	5	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：1 次 1. 外部塗料工程 2. 水電衛生設備施作 3. 電梯工程 4. 油漆工程 5. 天花板工程 6. 地磚工程	1070522 最後修改期程 1050905/1051219 招/決標 1060118/1071015 開/完工
34	106DD00082	發包工程	教育局/國民小學/清水國小	臺中市清水國小育英樓拆除暨校舍新建工程	159,142	20	25	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 細部設計已修正完成，準備發包中。	1060310 最後修改期程 1080216/1080516 招/決標 1080816/1101016 開/完工
35	106DD00038	發包工程	教育局/國民小學/龍井國小	龍井國小前棟老舊校舍新建工程	89,569	20	25	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 107.5.28 公開閱覽結束	1060306 最後修改期程 1080216/1080516 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										1080816/1101016 開/完工
36	106DD00060	發包工程	教育局/國民小學/龍津國小	臺中市龍井區龍津國民小學106-108年度老舊校舍拆除重建工程(含委託規劃設計監造技術服務)採購案	113,256	20	25	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於107.06.13都審修正通過，並於107.06.28函文辦理細設及預算書圖	1060307 最後修改期程 1080216/1080516 招/決標 1080816/1101016 開/完工
37	104DD00024	發包工程	教育局/國民小學/翁子國小	臺中市豐原區翁子國民小學老舊校舍整建工程	98,505	89	94	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 107年6月27日上午9點辦理正驗	1070702 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080131 開/完工
38	104DD00026	發包工程	教育局/國民小學/喀哩國小	臺中市烏日區喀哩國民小學老舊校舍拆除重建工程	52,965	93	98	5	流廢標次數：6次， 期程修改次數：2次 1.6/4取得使用執照 2.6/15驗收通過 3.結算驗收辦理中	1070627 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1070731 開/完工
39	106DD00289	發包工程	教育局/國民中學/后里國中	臺中市立后里國民中學綜合活動中心新建工程	60,000	5	10	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案基本設計報告書刻正辦理修正，預計將於107.6.28修正完畢。	1061128 最後修改期程 1091116/1100416 招/決標 1100716/1120516 開/完工
40	105DD00212	發包工程	教育局/國民小學/大同國小	歷史建築大同國小前棟大樓修復暨再利用工程	72,942	81	87	6	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 107年6月26日前 預定進度(%)：76.86% 實際 進度(%)：80.87% 進度說明： 地面磨石子工程、外牆洗石子修復工程、油漆工程、機電工程、天花線板灰作工程	1070426 最後修改期程 1060815/1061215 招/決標 1070415/1071231 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
41	104DD00032	發包工程	教育局/國民中學/豐南國中	臺中市立豐南國民中學老舊校舍(莊敬樓、自強樓)整建計畫工程	126,225	87	94	7	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 本案業已取得使照，於 6 月 15 日復工，現正辦理後續校舍拆除及整地工程	1060526 最後修改期程 1050601/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工
42	105DD00015	發包工程	教育局/國民中學/龍津國中	105 年龍津國中新建活動中心工程	95,000	20	30	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 107 年 4 月 20 日建築師送發包資料，本校已核定送教育局辦理重新招標。經 107 年 5 月 4 日至教育局討論減項後，已於 107 年 5 月 9 日將預算書圖等相關資料送教育局工程營繕科辦理再次發包作業，上網公告日 107 年 05 月 28 日；截止投標 107 年 06 月 19 日 17:00 時，開標時間 107 年 06 月 20 日 10:00 時。本校於 107 年 6 月 13 日核定調整預算書圖，並函送教育局辦理變更及補充招標文件，本次由原減項 899 萬 3,121 元（影響使用執照取得部分為約為 720 萬元），調整為變更屋頂設計且以不影響日後使用執照申領原則，將可調整 200 萬 4,819 元至其他工程項目，目前減項第 1 次減項 684 萬 9,213 元，變更設計 200 萬 4,819 元，每坪單價調整後可提高至 10 萬 1,543 元，訂於 107 年 6 月 25 日下午 5 時截止投標，107 年 6 月 26 日上午 10 時開標後流標，重新檢討預算書圖中。	1050302 最後修改期程 1070930/1071231 招/決標 1080316/1091231 開/完工
43	104DD00028	發包工程	教育局/國民中學/中平國中	104 年度臺中市立中平國民中學實踐樓老舊校整建工程	58,410	86	98	12	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 辦理驗收複驗中	1070301 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										完工
44	104DD00021	發包工程	教育局/國民小學/松竹國小	臺中市北屯區松竹國民小學松竹樓老舊校舍整建工程	52,470	83	98	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 辦理結算驗收	1070628 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工
45	105DD00123	發包工程	教育局/國民小學/梧棲國小	梧棲國小北棟教學大樓C、D棟拆除重建	87,000	25	40	15	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 107年6月23日動土開工典禮 7月2日開工	1050726 最後修改期程 1071116/1080216 招/決標 1080616/1110116 開/完工
46	104DD00063	發包工程	教育局/市立高中職/市立大里高中	大里高中圖書館暨高中部專科教室興建工程案	100,000	82	98	16	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 107年5月12日辦理竣工。監造單位進行實質審查確認竣工。	1070626 最後修改期程 1060228/1060628 招/決標 1070228/1080528 開/完工
47	104DD00030	發包工程	教育局/國民中學/大雅國中	臺中市立大雅國民中學老舊校舍(至善樓)整建工程	90,090	78	98	20	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 辦理結算作業	1061228 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工

(二)道路橋梁工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	46 件(85.19%)	6 件(11.11%)	0 件(0.00%)	2 件(3.70%)	54 件	1 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	104DF00257	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	中部科學工業園區后里園區-西向聯外道路開闢工程(橋梁段)	246,284	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於106年7月24日申報竣工， 於106年8月8日辦理初驗，於106年10月17日辦理正式驗收，承攬廠商完成驗收缺失改善後於106年12月8日完成缺失複驗，已完成結算作業。	1070702 最後修改期程 1040601/1040630 招/決標 1040803/1060201 開/完工
2	105CF00017	用地取得	建設局/新建工程處/用地科	東區大智路(站區至新民街至復興路)新闢工程	400,000	95	75	-20	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 1070505 申請調整標案管制預定期程，經1070523 裁示「本案俟近日內政部土徵小組開會後再議」。 1070620 內政部徵收審議決議「保留，查明後再議」。	落後原因： 委員會本次決議希望本府針對都市規劃替代方案提出補充說明，保留決議。； 解決對策： 將儘速彙整所需資料，再次送請審議。 1050314 最後修改期程 1070130/1070330 招/決標 1070530/開/完工
3	106CF00008	用地取得	建設局/新建工程處/用地科	龍井區12-66-1 延伸至沙田路六段道路開闢工程	79,000	50	40	-10	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 因工程範圍台電公司高壓電塔需配合遷移，經台電研議多個方案，皆因無法取得用地而無法執行，目前尚無合適遷移方案，故已暫緩續辦用地取得協議價購事宜	落後原因： 因工程範圍台電公司高壓電塔需配合遷移，經台電研議多個方案，皆因無法取得用地而無法執行，目前尚無合適遷移方案，故已暫緩續辦用地取得協議價購事宜； 解決對策： 俟確定適遷移方案後，再續辦用地取得協議價購事宜 1060203 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										1071201/1080301 招/決標 1080401/開/完工
4	105DF00115	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	豐原區都市計畫 4-3 號道路延伸新闢工程	92,490	95	91	-4	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 1. 級配施工 2. 導根板及路燈管路埋設 3. 中央分隔島施工 4. 人行道鋪面施工	落後原因： 台電公司進行孔蓋提升及管路銜接作業； 解決對策： 自 107 年 6 月 12 日起暫停執行 0k+000~050 全數工項，並簽辦展延期程 1070601 最後修改期程 1050815/1051030 招/決標 1051201/1070615 開/完工
5	104DF00358	發包工程	建設局/養護工程處/路燈養護科	臺中市水銀路燈落日計畫汰換工程	749,117	100	98	-2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 第二及第四工區之工程款已撥付 60% (驗收簽核畢)，另結算監造勞務請款，另第三、五、六及八工區均完成驗收，因汰換數量爭議正核對釐清中並續辦請款作業程序，另第一工區已簽辦仲裁結果並請示驗收，第七工區尚有民事訴訟程序未著。	落後原因： 7 工區履約爭議； 解決對策： 聘請專業律師委處。 1070501 最後修改期程 1050215/1050415 招/決標 1050520/1060930 開/完工
6	102AF00050	財物勞務採購	建設局/新建工程處/土木工程科	台中生活圈 4 號線大肚段路線環境影響評估作業委託技術服務案	19,500	100	98	-2	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 (一) 本案起點自高鐵台中站特定區環河路五段至台 17 線，全長約 15.34 公里、寬度 25~50 公尺，工程總經費約 140 億元 (工程費 62 億 1,700 萬元、用地費 77 億 8,300 萬元)。 (二) 臺中市政府環保局審查「臺中生活圈 4 號線大肚段」環境影響	落後原因： 本案於 107 年 5 月 14 日經臺中市文化資產處召開專案小組會議，現依委員結論建議修正報告書並向環保局申請展延至 107 年 8 月 28 日 (原 107 年 5 月 28 日)； 解決對策：

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									評估報告書(初稿)後,於106年1月9日以中市環綜字第1050148012號函復說明項第2條第3項略以:「經濟部已於105年12月21日以經地字第10504606400號公告大甲斷層,請確認本開發案是否位於地質敏感區並將查詢結果納入報告附錄。若位於公告之地質敏感區,請依地質法規定進行基地地質調查及地質安全評估,並於報告書中納入調查及評估結果。」106年10月12日將修正後「臺中生活圈4號線大肚段」環境影響評估報告書報本府環保局,環保局於106年11月28日現勘及12月11日召開專案小組初審會議,新工處依決議於107年1月25日至本市文資處開會討論文資事宜,本案於107年5月14日經臺中市文化資產處召開專案小組會議,現依委員結論建議修正報告書並向環保局申請展延至107年8月28日(原107年5月28日)	加速趕辦 1051129 最後修改期程 1021007/開/完工
7	102DF00051	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	和平區中47線東崎路(三叉坑至觀音橋)拓寬工程	85,125	100	98	-2	流廢標次數:0次,期程修改次數:4次 本案於104年12月9日開工,並已於107年1月26日完工報竣,刻正辦理驗收作業中。	落後原因: 刻正辦理驗收作業中; 解決對策: 加速辦理驗收作業 1070130 最後修改期程 1031015/1031215 招/決標 1050110/1061130 開/完工
8	102DR00042	發包工程	建設局/土木工程管理科/	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第	671,881	100	98	-2	流廢標次數:0次,期程修改次數:2次 刻正辦理工程結算作業中	落後原因: 辦理結算作業; 解決對策:

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				5 標橋梁工程						因文件須簽會地政局審核，將積極溝通協調地政局相關科室文件審核作業。 1070214 最後修改期程 1021015/1021112 招/決標 1030303/1050630 開/完工
9	106DF00301	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市后里區后科路延伸工程	103,109	90	88	-2	流廢標次數：0 次，期程修改次數：1 次 已於 106 年 9 月 30 日開工，預計 107 年 6 月底完工。 截至 107.06.29、預定進度：86.098%，實際進度：83.207%（因近日午後降雨及 A1 橋台暫停施工影響進度，將辦理預定進度修正以符實際）。 現正辦理：0K+065~0K+260 左側人行道鋪面施工、0K+250~0K+275 右側 L 型溝牆身澆置、0K+290~0K+320 右側擋土牆牆身澆置、標誌架空門架基礎澆置、照明及號誌管線埋設。	落後原因： 箱涵結構回填因回填土為現地紅土易受降雨影響，因近月冷氣團皆帶水氣降雨，致回填及土方出場受影響無法施工影響進度； 解決對策： 加速趕辦 1070629 最後修改期程 1060731/1060820 招/決標 1060901/1070801 開/完工
10	106DF00397	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	龍井區麗水漁港新建跨河橋梁工程	60,000	25	25	0	流廢標次數：0 次，期程修改次數：0 次 細部設計完成，正辦審查作業	1061229 最後修改期程 1070731/1070813 招/決標 1070831/1071231 開/完工
11	106DF00423	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第五工區	109,182	30	30	0	流廢標次數：0 次，期程修改次數：1 次 1. 五工區於 107 年 6 月 5 日開標因無廠商投標導致流標 2. 辦理修正期程作業，以符實工	1070703 最後修改期程 1070523/1071001 招/決標 1080101/1100101 開/

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									期。	完工
12	106CF00010	用地取得	建設局/新建工程處/用地科	東勢-豐原快速道路	584,000	0	0	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 路線規劃中（環評影響評估）	1060203 最後修改期程 1090701/1091001 招/決標 1091201/開/完工
13	106CF00014	用地取得	建設局/新建工程處/用地科	東區南京東路一段 284 巷打通工程(自由路三段 311 巷至南京東路一段)	50,000	70	70	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 依預定期程辦理	1061205 最後修改期程 1070630/1070831 招/決標 1071031/開/完工
14	106CF00016	用地取得	建設局/新建工程處/用地科	霧峰區 94-12M 道路開闢工程(吉峰路至吉峰路 23-9 號旁道路銜接中區水資源局)	63,000	95	95	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 已排定內政部徵收程序	1061206 最後修改期程 1070205/1070405 招/決標 1070507/開/完工
15	106CF00018	用地取得	建設局/新建工程處/用地科	國 4 神岡聯絡道至中清路高鐵橋下道路開闢工程	75,400	0	0	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 已於 5/29 及 6/4 及 6/22 三度發函詢問分割進度	1061229 最後修改期程 1081201/1090301 招/決標 1090401/開/完工
16	107DF00157	發包工程	建設局/養護工程處/第一工程隊	「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫」沿線道路路平專案工程(臺灣大道以北段)	94,620	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理開工前準備作業	1070703 最後修改期程 1070214/1070530 招/決標 1070630/1080315 開/完工
17	107DF00158	發包工程	建設局/養護工程處/第一工程隊	「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫」	89,070	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理開工前準備作業	1070703 最後修改期程 1070214/1070530 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				沿線道路路平專案工程(臺灣大道以南段)						1070630/1080315 開/完工
18	099BD00008	委外設計	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中生活圈道路系統建設計畫(公路系統)6年(98-103)計畫-烏日鄉中75-1線道路拓寬工程-委託規劃技術服務	4,880	100	100	0	流廢標次數：0次，期程修改次數：0次 環保局於107年4月18日函文通知本案免環評，故目前刻正辦理水土保持計畫審查作業中(已於107年6月12日提送聯外排水計畫書修正版至臺中市政府水利局進行審查)，預計107年12月31日前完成審查作業程序，並預定於108年12月31日前完成用地取得、109年7月31日前開工、111年12月31日前完工。	991213 最後修改期程 開/完工
19	104AF00098	財物勞務採購	建設局/新建工程處/土木工程科	104年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北屯、新社、東勢、和平等10區)	11,585	40	40	0	流廢標次數：0次，期程修改次數：0次 規劃設計中	1060104 最後修改期程 1040204/開/完工
20	104DF00377	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	知高橋改建工程	514,500	94	94	0	流廢標次數：0次，期程修改次數：2次 防汛道路擋土牆、下游側便橋拆除、人行道欄杆施作。	1060405 最後修改期程 1031103/1031201 招/決標 1041102/1071015 開/完工
21	105AF00094	財物勞務採購	建設局/新建工程處/土木工程科	104年度道路橋樑工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、	11,585	40	40	0	流廢標次數：0次，期程修改次數：0次 依契約規定陸續派工中	1050602 最後修改期程 1050630/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				石岡、西屯、 南屯、中區、 西區等 10 區)						
22	105AF00096	財物勞務採購	建設局/新建工程處/ 土木工程科	國道四號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道工程(新闢大甲溪橋梁及引道段)委託監造技術服務	42,258	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 截至 107 年 6 月 29 日止施工進度為 93.95%	1050604 最後修改期程 1050620/開/完工
23	105AF00097	財物勞務採購	建設局/新建工程處/ 土木工程科	中科南向聯外道路新闢跨越大甲溪橋梁及引道工程委託監造技術服務	40,371	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 105 年 11 月 17 日開工，契約工期約 24 個月，原契約完工期限為 107 年 11 月，施工團隊將戮力於 107 年 8 月底前先行開放通車。截至 107.06.29，預定進度：81.060%，實際進度：89.188%，超前 8.128%。 現正辦理：P1 邊跨模板、支撐架拆除、P4 工作車拆除、P5 護欄鋼筋綁紮、隔離套筒施作、P8 隔離套筒施作、U2 護欄鋼筋綁紮、A2 模板拆除、路基回填、擋土牆路口管線預埋、國豐路左轉車道、新設迴轉道 AC 鋪築。	1050604 最後修改期程 1050620/開/完工
24	105AF00108	財物勞務採購	建設局/新建工程處/ 土木工程科	貓羅溪大橋新建暨周邊道路改善工程委託設計監造技術服務	29,142	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 107 年 1 月 24 日辦理細部設計審查，107 年 2 月 14 日提送修正後細設報告，經委員及相關單位確認後於 107 年 4 月 16 日完成備查。	1051003 最後修改期程 1051231/開/完工
25	105DF00143	發包工程	建設局/新建工程處/ 土木工程科	國道 4 號神岡交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道工	797,000	89	89	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：4 次 本工程截至 107 年 6 月 29 日實際進度為 85.67%	1070702 最後修改期程 1050930/1060127 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				程(路工標)						1060210/1070831 開/完工
26	105AF00129	財物勞務採購	建設局/新建工程處/土木工程科	105年-烏日區東湖大橋及引道闢建工程委託規劃設計技術服務案	19,125	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本局基本設計完成，送研考會辦第二次基設審查	1051228 最後修改期程 1060410/1070630 招/決標 1070831/開/完工
27	105CF00003	用地取得	建設局/新建工程處/用地科	潭子區祥和路延伸銜接至豐原區鎌村路道路開闢工程	249,930	75	75	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：3次 修正後徵收計畫書已於107年6月14日函送內政部審議中。	1070606 最後修改期程 1060430/1060630 招/決標 1071101/開/完工
28	105CF00022	用地取得	建設局/新建工程處/用地科	神岡區中山路1514巷至神圳路巷道打通工程	85,000	75	75	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：2次 府授地用 1060230455 號函須補正徵收計畫書。 107/5/16 徵收市價審議. 已補正徵收計畫書地政局預審中	1070612 最後修改期程 1060831/1061031 招/決標 1071231/開/完工
29	105CF00023	用地取得	建設局/新建工程處/用地科	龍井區中央路三段 273 號旁 8M 巷道開闢工程	67,000	75	75	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：1次 依據列管期程進度執行	1061003 最後修改期程 1070415/1070630 招/決標 1070831/開/完工
30	105CF00025	用地取得	建設局/新建工程處/用地科	大雅區雅潭路四段 576 巷 5 弄至神林南路打通工程	74,000	85	85	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：1次 1. 12/20 中水財 1060652442 號農田水利會同意協議價購. 已全數協議價購完成 2. 餘水利會已於 107/4/20 函請用印辦理過戶. 107/5/11 移轉登記完成	1061206 最後修改期程 1070330/1070531 招/決標 1070630/開/完工
31	105CF00027	用地取得	建設局/新建工程處/用地科	「北屯區后庄北路 187 號旁 (庄美街至后庄北路)開闢工程」	55,000	75	75	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 已按期程辦理用地取得	1051230 最後修改期程 1070330/1070530 招/決標 1070730/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
32	105DF00155	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	后里花博天空步道及花馬道新建工程	320,000	93	93	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：3次 施工中。	1070503 最後修改期程 1060310/1060331 招/決標 1060501/1070731 開/完工
33	106AF00061	財物勞務採購	建設局/養護工程處/挖掘管理科	106年度臺中市代辦管線統一挖補工程委託監造技術服務案	11,011	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 持續辦理監造作業	1060203 最後修改期程 1060301/開/完工
34	106CF00004	用地取得	建設局/新建工程處/用地科	神岡區大豐北街97巷暨97巷30弄道路打通工程	98,000	75	75	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：1次 107年6月6日再將修改徵收計畫書再送內政部審議	1070612 最後修改期程 1070228/1070331 招/決標 1071231/開/完工
35	105DF00302	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	后里區后里國中聯外道路拓寬工程(後續工程)	68,428	95	98	3	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 目前辦理結算付款中	1070628 最後修改期程 1050617/1050714 招/決標 1050910/1061231 開/完工
36	105DF00326	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	國道4號神岡交流道區內聯絡道工程	495,153	95	98	3	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本工程為高公局代辦，已於106年3月2日開工，於107年6月27日申報竣工	1070702 最後修改期程 1051015/1060831 招/決標 1061031/1070831 開/完工
37	105DF00350	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	中科南向聯外道路新闢跨越大甲溪橋梁及南引道工程	1,716,195	88	91	3	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 已於105年11月17日開工，契約工期約24個月，原契約完工期限為107年11月，施工團隊將戮力於107年8月底前先行開放通車。 截至107.06.29，預定進度：81.060%，實際進度：89.188%，超前8.128%。	1070629 最後修改期程 1050930/1051031 招/決標 1051130/1071130 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									現正辦理：P1 邊跨模板、支撐架拆除、P4 工作車拆除、P5 護欄鋼筋綁紮、隔離套筒施作、P8 隔離套筒施作、U2 護欄鋼筋綁紮、A2 模板拆除、路基回填、擋土牆路口管線預埋、國豐路左轉車道、新設迴轉道 AC 鋪築。	
38	105DF00351	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	國道四號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道(跨越大甲溪橋梁及引道段)	1,468,696	90	93	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 截至 107 年 6 月 29 日止施工進度為 93.95%	1070702 最後修改期程 1050930/1051031 招/決標 1051130/1071130 開/完工
39	105DD01234	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 2K+055 三德橋改建工程	52,106	76	79	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中	1060726 最後修改期程 1060120/1060224 招/決標 1060816/1080831 開/完工
40	105DF00153	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	外埔園區聯外道路	160,200	95	98	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 本案已於 107 年 4 月 24 日申報竣工，於 107 年 5 月 11 日完成初驗程序，已於 107 年 6 月 14 日辦理驗收，目前刻正辦理缺失改善中	1070702 最後修改期程 1060125/1060210 招/決標 1060310/1070331 開/完工
41	104DF00396	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	大安區北汕路道路拓寬工程	78,660	95	98	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 已於 107 年 4 月 16 日完工，107 年 6 月 13 日驗收完成	1070426 最後修改期程 1050730/1050830 招/決標 1060131/1070630 開/完工
42	103DF00422	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	東勢-豐原生活圈快速道路(第四標-跨大甲溪橋梁段工程)	684,000	95	98	3	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 完工	1070629 最後修改期程 1041124/1041224 招/決標 1050130/1071231 開/

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										完工
43	102DF00514	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市水湳40M-11號道路與中科東向道路銜接工程	831,670	63	66	3	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 P3橋墩、A3橋台全套管基樁施作 主塔H型鋼樁打設 中科端LT側B1~B3擋土牆施作 A4橋台施作 水湳端汙水管線施作 大地工程安全觀測	1060911 最後修改期程 1060201/1060415 招/決標 1060801/1080731 開/完工
44	106DG00038	發包工程	建設局/養護工程處/第一工程隊	「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫」沿線人行道拓寬工程(臺灣大道至建國北路)	130,300	65	68	3	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 人行道拓寬工程施工中	1070402 最後修改期程 1061222/1070223 招/決標 1070330/1071230 開/完工
45	106DG00039	發包工程	建設局/養護工程處/第一工程隊	「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫」沿線人行道拓寬工程(各捷運站體街廓段)	120,900	61	64	3	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 人行道拓寬工程施工中	1070503 最後修改期程 1061229/1070228 招/決標 1070410/1080131 開/完工
46	105DF00199	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	永春南路延伸開闢至遊園路道路工程	272,000	57	61	4	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 聯外排水箱涵主體完成 橋台胸牆 橋台底版 滯洪池	1070201 最後修改期程 1060601/1060901 招/決標 1061101/1081231 開/完工
47	104CF00023	用地取得	建設局/新建工程處/用地科	「大雅區雅環路二段140巷打通工程」	69,000	70	75	5	流廢標次數：次， 期程修改次數：2次 內政部107/01/22台內地字 1060091520號函退回補正.補正事項辦理中	1070614 最後修改期程 1061231/1071231 招/決標 1080131/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									107/4/27 徵收市價函. 5/15 地政局 預審事項補正中.	
48	105DF00217	發包工程	建設局/新建工程處/ 土木工程科	神岡區新庄里 新建跨越軟埤 仔溪橋工程	94,000	92	98	6	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 6/25 完工報竣	1070704 最後修改期 程 1060331/1060430 招/ 決標 1060515/1070929 開/ 完工
49	106DG00037	發包工程	建設局/養護工程處/ 第一工程隊	「臺中都會區 大眾捷運系統 烏日文心北屯 線建設計畫」 沿線人行道拓 寬工程(北屯 路至臺灣大 道)	170,800	69	77	8	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 人行道拓寬工程施工中	1070402 最後修改期 程 1061222/1070223 招/ 決標 1070330/1071231 開/ 完工
50	106CF00005	用地取得	建設局/新建工程處/ 用地科	西屯區福林路 (西屯路至福 科路)道路拓 寬工程	514,220	85	95	10	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 依據管考列管期程進度執行。	1060202 最後修改期 程 1070228/1070430 招/ 決標 1070531/開/完工
51	106DF00140	發包工程	建設局/養護工程處/ 挖掘管理科	106 年度臺中 市代辦管線統 一挖補工程 (第 1 工區)	327,700	83	95	12	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 106 年 3 月 14 日開工, 累計派工金 額 333,212,581 元.	1060330 最後修改期 程 1051130/1060210 招/ 決標 1060228/1071031 開/ 完工
52	106CF00020	用地取得	建設局/新建工程處/ 用地科	配合鐵路高架 化車站停車場 進出口及道路 打通用地費	112,000	0	15	15	流廢標次數：次， 期程修改次數：1 次 依列管期程辦理	1070509 最後修改期 程 1081201/1090301 招/ 決標 1090401/開/完工
53	105AF00125	財物勞務採購	建設局/新建工程處/ 土木工程科	104 年度道路 橋梁工程委託 設計監造技術 服務案(大	11,585	55	70	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 道路設計陸續派工中	1051226 最後修改期 程 1040123/1070630 招/ 決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				甲、清水、沙鹿、梧棲、大安、外埔、龍井、大肚、烏日等9區)						1070831/開/完工
54	103BF00008	委外設計	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路委託規劃設計暨監造技術服務案	220,000	80	100	20	<p>流廢標次數：0次，期程修改次數：1次</p> <p>(一)第1、2標：105年9月6日、9月7日、9月8日已召開地方說明會，並彙整當地里民意見納入後續規劃。於9月14日、10月5日、10月6日分別於地方區里長、民召開說明會並將規劃評估過程將充份與地方里長、鄰長、里民溝通說明。本案於105年11月29日召開路線可行性評估報告暨規劃作業第一次審查會；106年1月4日召開第二次審查會在案，會後函請規設公司依審查結論修正後，限於106年2月10日前函報本局憑辦，並要求提送範疇界定指引表。已於2月16日核定路線可行性評估報告暨規劃作業並提送範疇界定指引表至環保局，環保局來函106年3月17日中市環綜字第10600274866號函告知106年4月5日召開第二階段環境影響評估範疇界定會議。</p> <p>(二)第3標：將保留銜接第1、2標路線調整空間，採分段辦理，並先施做6K+980~7K+389銜接第四標橋梁引道工程，並已於105年5月16日及105年5月17日召開第二次細部設計審查會議，顧問公司已完成細部設計成果修正並報局，惟105年6月28日市長聽取簡報會議時裁示：暫緩第三標相關</p>	1050301 最後修改期程 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									<p>作業程序，經 105 年 12 月 7 日召開市長專案會議，經市長裁示啟動第 3-1 標相關作業程序，106 年 1 月 4 日召開路線規劃會議指示。本延伸段既有道路應維持路寬 4.5M 方可供紓解車流，並請顧問公司評估銜接至台 3 線之可行性，設計公司已完成評估報告提送，106 年 3 月 3 日召開路線評估會議並依會議結論修正評估報告；訂於 106 年 3 月 22 日面報局長本案進度，106 年 3 月 17 日規設公司完成評估報告修正報局，惟 106 年 3 月 22 日局長面報會議因故改期再開。</p> <p>(三) 第 4 標：已重新發包並通知 105 年 2 月 27 日開工，截至 106 年 3 月 19 日，預定進度約 35.841%，實際進度約 34.756%，進度落後約 1.085%。，目前懸臂結構塊推進作業中。</p> <p>(四) 第 5 標：已於 105 年 1 月 26 及 105 年 3 月 10 日召開二次細部設計審查會議，又於 105 年 5 月 2 日召開之細部設計成果（修正二版）簡報會議。規設公司已依審查意見修正並檢送招標文件，於 105 年 10 月 21 日完成公開閱覽程序，刻正簽辦工程招標作業，預計 105 年 11 月底前上網招標。本案已於 106 年 1 月 13 日辦理採購評選作業，並簽奉鈞長核可，評選結果經評選委員過半數之決定鐵山營造工程有限公司為最有利標，並於 106 年 2 月 6 日決標，106 年 3 月 13 日完成訂約程序，106 年 3 月 3 日已先行召開開工前協調會。</p>	

(三)交通工程

執行進度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	總計	擬解除列管件數
件數小計	5 件(62.50%)	3 件(37.50%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	8 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	100AG00006	財物勞務採購	交通局/運輸管理科/ 運輸管理科第二股	臺中市快捷巴士(BRT)藍線 專案管理及後續路網可行性 研究及規劃	68,000	100	98	-2	<p>流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 一、本案係配合公車捷運系統藍線 優先段工程之專案管理計畫，目前 CL02 標土建水環工程及 CL03 標機 電系統工程已驗收完成並結算，設 計監造案廠商提送之驗收資料，經 專案管理單位退回修正中，另 106 年經費未獲行政院保留無法支付 廠商，交通部已函請公路總局本職 權慎處，公路總局並函文，本局說 明於 107.6.25 函復公路總局，希 該局再予補助。二、本案請款核銷 部分（一）專案管理部分：第二期 款部分業於 106.1.20 審查同意並 請林同棧工程顧問股份有限公司 辦理請款作業，目前尚未提送款單 據，第五期款部分待完成總驗收後 再辦理付款作業。（二）後續路網 部分：付款作業已完成。</p>	<p>落後原因： 專管單位負有督導設 計監造案、機電及土 建標案完成驗收及結 算之職責，現土建標 及機電標雖已完成結 算作業，惟須俟辦理 設計監造案驗收結算 後，專管服務完竣始 得辦理驗收。； 解決對策： 本案 CL02 標土建水環 工程及 CL03 標機電系 統工程已完成結算， 並已函請設計監造單 位盡速提送驗收文件 以辦理驗收作業，本 局持續函請交通部公 路總局重新補助設計 監造案，將俟該局同 意補助後，儘速辦理 專案管理案驗收結 算，俾辦理結案。 1040616 最後修改期 程 1010531/開/完工</p>

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
2	104DG00035	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫 -CJ920 標 G3 至 G9 站及全線環控系統區段標工程	7,676,000	90	89	-1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 持續進行道路復舊及車站建築施工等。	<p>落後原因：</p> <p>目前北捷局已核定本標 EOT2 工期展延及進度網圖，已於 107/03/01 奉市座同意並完成修正預定進度，工程表定落後幅度已縮小。經北捷局二工處表示，本標因都審變更部分項目減做尚未完成變更程序，導致預定進度超前實際進度。；</p> <p>解決對策：</p> <p>經查北捷局中工處刻正進行都審變更減帳作業(本作業不涉及工期展延)，待修正完成後工程實際進度將可符合預定進度，並於 107/06/07 簽奉市座知悉，待北捷局二工處完成本區段標契約變更與結算作業後，將即時簽奉市座知悉及修正管考系統。目前刻正進行試運轉作業，每月工地進度會議管控 109 年通車目標。</p> <p>1070307 最後修改期程</p> <p>1011207/1020122 招/決標</p> <p>1020315/1080918 開/完工</p>

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
3	105DG00003	發包工程	交通局/捷運處/綜合規劃課	辦理 2018 花博補助臺鐵后里車站東口增設計畫(含規劃設計、監造及施工)	160,000	95	94	-1	<p>流廢標次數：2 次， 期程修改次數：2 次</p> <p>(1) 主體已完廁所及付費區障板之鋁格柵天花安裝、室內平頂刷漆，刻進行配電管線安裝、鋁包板安裝、廁所設備安裝、玻璃窗安裝、2 樓半戶外陽台平頂批土刷漆、地板保護膜拆除清潔，整體表定 6 月 30 日完工。</p> <p>(2) 西站廁所已完成側邊花台板模灌漿、牆面石頭漆，刻進行鋁包板作業、地板磁磚黏貼、階梯灌漿、V 型柱基座粉刷，整體表定 6 月 30 日完工。</p> <p>(3) 天橋已完成玻璃護欄安裝，刻進行油漆、止滑金鋼砂作業，整體表定 6 月 30 日完工。</p> <p>(4) 無障礙電梯已完成無障礙坡道灌漿，並持續進行玻璃帷幕安裝，整體表定 6 月 30 日完工。</p> <p>(5) 地下連通道刻進行磚縫收邊作業、儲藏室牆壁油漆，整體表定 6 月 30 日完工。</p> <p>(6) 南北側景觀區已完成欄杆安裝、水溝蓋模板拆除，刻進行花台粉刷(南及北景區)、抵石子，整體表定 6 月 30 日完工。</p> <p>(7) 臨時月台已完成連接橋雨遮板安裝，整體表定 6 月 30 日完工。</p> <p>(8) 永久月台已完成地坪灌漿、雨遮板安裝，整體表定 6 月 30 日完工。</p> <p>(9) 道班房已完成地坪鋪設，整體表定 6 月 30 日完工。</p> <p>(10) 營運部分已完成線路安裝，惟設備部分因運務段採購流標，現重新招標中；另台鐵排定 7 月 4 日進行自主檢查。</p>	<p>落後原因：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 因室內裝修技術複雜，涉及後續電務、票務系統，故監造單位需謹慎查驗，因此影響施工進度。 2. 因施工位置緊鄰鐵路，且已近完工階段，為避免破壞相關設備，故進出施工困難，影響施作進度。 3. 因遇梅雨季節連日大雨，影響施作進度。 <p>解決對策：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 已請台鐵督促廠商加強人力支援，台鐵亦將全力配合，並調整工序，以提升要徑進度。 2. 依趕工進度表之時程配合，人力為 20~49 人，務求各工作面如期完成，並加強現場管理人員組織，同時各項工程同步施作，另於氣候良好下兼採夜間施工。 3. 本局每週 3 天持續按例派員至現場勘查，主管亦不定時至現場勘查了解，以確保廠商施工均按趕工計畫施行。 <p>1060818 最後修改期程 1060228/1060331 招/決標</p>

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									(11) 使用執照及消防審查已分別於 6 月 5 日、6 日送件。其中使用執照部分，都發局仍在審件中，預計 8 月取得核可。	1060401/1070531 開/完工
4	101AC01008	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯延伸線後續可行性研究	10,000	85	85	0	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：2 次 1、107 年 3 月 12 日交通部函復書審意見，4 月 2 日與彰化縣政府召開研商會議討論。 2、107 年 5 月 18 日函報修正報告書至交通部審議。	1060524 最後修改期程 1010901/1011101 招/決標 1020828/開/完工
5	103DG00054	發包工程	交通局/停管處/設施工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫 G10 站轉乘設施併水安公園地下停車場興建工程	348,390	87	87	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案第 1 次開標，因無廠商投標而流標，辦理再次上網招標文件處理中 本案訂於 105 年 2 月 5 日開標，2 月 5 日流標，北捷局研討對策中，本案於 105 年 3 月 8 日再次公告上網招標。已於 105 年 4 月 19 日決標，辦理簽約中 已於 105 年 5 月 4 日簽約並於 5 月 31 日開工，施工中	1050105 最後修改期程 1041014/1050401 招/決標 1050502/1071130 開/完工
6	104DG00026	發包工程	交通局/捷運處/機電系統課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫 -CJ900 機電系統工程	10,908,000	91	91	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1、電聯車於 107 年 1 月完成手動駕駛至 G17 終點站，目前進行 G5-G7a 區間迴圈自動駕駛測試。 2、供電系統已完成全線 G0-G17 區段第三軌安裝作業，並於 9/27 正式送電。 3、監控系統及通訊系統進行主線電纜架設作業及月台門安裝作業。 4、自動收費系統已於 5/31 完成非聯開車站設備安裝，目前進行測試作業。 5、特種車輛已運抵陸軌兩用車、磨軌車、軌道清洗車、牽引電動車、軌道檢查車、軌道吸泥車及救援車輛，預計 10	1050425 最後修改期程 991206/1000309 招/決標 1000421/1071130 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									月份運抵;機廠維修設備已於 4/30 安裝完成，目前進行測試中。	
7	104DG00028	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫 -CJ930 標 G10 至 G17 站及全線電梯/電扶梯區段標工程	8,377,000	90	90	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 刻正進行車站及出入口裝修、相關復舊作業等。	1060821 最後修改期程 1011109/1011225 招/決標 1020301/1080331 開/完工
8	104DG00029	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫 -CJ910 標機廠、G0 站及全線軌道區段標工程	5,375,000	89	92	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 CJ910A (土建) 北屯機廠及 G0 車站土木工程：預計達成進度 87.280%；累計達成進度 89.059% (※機廠內部土建主結構均已完成，目前正辦理行政大樓、訓練中心、車體模型室內、外部裝修工程) CJ914A (水環) 北屯機廠及 G0 車站水電環控工程：預計達成進度 74.000%；累計達成進度 85.931% CJ901 北屯線軌道工程：預計達成進度 87.855%；累計達成進度 96.916% (僅剩餘教育訓練部分)	1061229 最後修改期程 1011003/1011130 招/決標 1011231/1080228 開/完工

(四)水利工程

執行進度	符合或提前	落後比率 ≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率 ≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	52 件(98.11%)	1 件(1.89%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	53 件	1 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	102DD01226	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水管道分支管網暨用戶接管工程(7)-第一分標	271,650	100	100	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 結算簽辦中	1070705 最後修改期程 1031231/1040131 招/決標 1040301/1070331 開/完工
2	105DD01079	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市十一期重劃區污水下水管道主幹管修復工程	163,300	92	87	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本月份進行進行山西路三段人孔收築，崇德路三段 AC 復舊作業以及 14 期重劃區內揚水井工程。	落後原因： 遭遇管障、配合其他單位工程及現況改變需辦理變更設計。； 解決對策： 儘速完成變更設計作業 1060327 最後修改期程 1060731/1061031 招/決標 1070131/1080630 開/完工
3	105BD01042	委外設計	水利局/污水工程科/	臺中市水滴污水下水管道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	64,981	80	80	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、水滴 1 標：目前工作井 22 處立坑，P1500 人孔 3 處， ϕ 600mm 推進累計完成 561.58m，中清路路證已於 107.05.02 核准，文停管處已核准大鵬路及中清路停車格暫時塗銷作業，中清路立坑於 107.06.25 進場。 二、水滴 2 標：細部設計審查已於 107.03.30 函文營建署備查。 107.04.12 晚上 7 時召開設計階段說明會，營建署於 107.05.03 函文修正後備查，107.06.22 設計單位提送細設成果及招標文件。	1050518 最後修改期程 開/完工
4	105DD01139	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 0K+600~1K+080	171,330	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案因辦理變更設計而停工，目前	1070628 最後修改期程 1050131/1050331 招/

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				治理工程併辦 土石標售					變更設計程序保留決標中，待三河局同意補助函本局後始得辦理決標事宜。	決標 1050501/1070630 開/ 完工
5	103DD01204	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市西屯區 寧夏路、華美西街等一帶污水 下水道分支管網暨用戶接管工程	146,460	74	74	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 1. 寧夏東四街附近巷道連接管 2. 太原路推進及收窠人孔	1070301 最後修改期程 1050315/1050731 招/ 決標 1051030/1080630 開/ 完工
6	104BD01049	委外設計	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網 暨用戶接管工程(10)委託設計及監造服務	106,049	80	80	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 10-1，2標皆已開工，目前10-4 標營建署同意修正後備查、10-3 標已與污營科討論既有管檢視事宜。	1061121 最後修改期程 開/完工
7	104DD01065	發包工程	水利局/雨水下水道工程科/	大里區中興路等雨水下水道工程	116,000	87	87	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 施工中	1070628 最後修改期程 1041215/1050315 招/ 決標 1050630/1071201 開/ 完工
8	105DD01194	發包工程	水利局/污水營運科/	臺中市綠川水質淨化工程	346,855	95	95	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 1. 建國臨時市場礫間設施及上部 景觀已完成。 2. 千城公園礫間設 施及上部景觀已完成。 3. 精武停 車場機房結構及上部停車場回復 已完成。 4. 進流管及放流管皆已 完成。	1070516 最後修改期程 1050907/1051130 招/ 決標 1051230/1071031 開/ 完工
9	105DD01204	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 1K+477~2K+052 治理工程併辦 土石標售	184,899	88	88	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中	1060502 最後修改期程 1051026/1051115 招/ 決標 1060430/1080430 開/ 完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
10	105DD01205	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 2K+052~2K+496 治理工程併辦 土石標售	162,945	79	79	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中	1051128 最後修改期 程 1051025/1051114 招/ 決標 1060430/1080430 開/ 完工
11	105DD01206	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 2K+496~3K+066 治理工程併辦 土石標售	199,920	59	59	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中	1060207 最後修改期 程 1051103/1051231 招/ 決標 1060430/1080430 開/ 完工
12	106BD01041	委外設計	水利局/污水工程科/	臺中市建成路 系統污水下水道 分支管網暨 用戶接管工程 委託設計及監 造技術服務	62,226	80	80	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 細部設計報告報營建署備查中	1060505 最後修改期 程 開/完工
13	106BD01043	委外設計	水利局/污水工程科/	臺中市豐原區 污水下水道系 統第一期管線 暨用戶接管工 程設計及監造 委託技術服務 案	88,084	80	80	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 已於107年2月13日辦理基本 設計成果報告審查，審查結果：原 則修正後同意備查。 2. 設計單位已於107年3月20日 函送基本設計修正報告至本局，已 寄送修正基設報告圖書予審查委 員及單位，已於107年5月4日發 文函送營建署備查。3. 營建署107 年5月22日函文本局基本設計報 告相關意見，修正完成，已於107 年6月19日再次發文函送修正版 基設書圖予營建署備查。4. 設計單 位於107年6月28日檢送「臺中 市豐原區污水下水道系統第一期- 豐原大道既有管線後續工程」細部 設計書圖。	1060627 最後修改期 程 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
14	106BD01049	委外設計	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9)委託設計及監造服務	50,142	80	80	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.委9-2、9-3工程已開工，依約執行中。 2.委9-1進行細部設計檢討，以利後續發包。 3.於107年6月22日辦理委9-3範圍敦峰世紀花園社區後續用戶接管現場會勘。	1060921 最後修改期程 開/完工
15	106DD01121	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9-2)東光路及興進路等鄰近區域	198,970	60	60	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 東成三街推進工程	1061129 最後修改期程 1060801/1060930 招/決標 1061130/1090501 開/完工
16	106DD01172	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-2)臺灣大道公益等鄰近區域	183,850	56	56	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 A、B區華美街及長春街等巷道連接管理設及用戶接管	1070302 最後修改期程 1061015/1061231 招/決標 1070331/1090630 開/完工
17	107DD01021	發包工程	清水公所/公用及建設課/	清水區公正路雨水下水道工程	54,000	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理細部設計	1070210 最後修改期程 1080430/1080730 招/決標 1080830/1090830 開/完工
18	107DD01118	發包工程	水利局/大地工程科/	旱溪排水水環境及鄰近區域設施改善(第一標)	88,800	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約中	1070420 最後修改期程 1071015/1071115 招/決標 1071130/1090630 開/完工
19	107DD01120	發包工程	水利局/大地工程科/	筏子溪景觀環境營造(車路巷橋-永安橋及礮間淨化)	138,915	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約中	1070420 最後修改期程 1071015/1071115 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										1071130/1090630 開/完工
20	107DD01123	發包工程	水利局/水利管理科/	旱溪排水水環境及鄰近區域設施改善(第二標)	79,000	5	5	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 規劃設計中，7 月中旬基本設計提送	1070427 最後修改期程 1071231/1080331 招/決標 1080531/1090930 開/完工
21	107DD01124	發包工程	水利局/水利工程科/	臺中市柳川污染整治及環境改善計畫(中正公園至舊社公園截流工程及中正水淨場)	395,194	5	5	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 勞務案於 4/27 決標，5/18 工作計畫書審查會原則通過，基本設計預計 6/29 提送。	1070424 最後修改期程 1080831/1081030 招/決標 1081130/1091231 開/完工
22	107DD01127	發包工程	水利局/雨水下水道工程科/	臺中市綠川水環境改善計畫(民權路至復興路)工程	160,000	5	5	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 規劃設計訂約中	1070425 最後修改期程 1080731/1080830 招/決標 1080930/1091231 開/完工
23	107DD01128	發包工程	水利局/雨水下水道工程科/	大里區大峰路防災公園	96,600	5	5	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 規劃設計中	1070425 最後修改期程 1080731/1080830 招/決標 1080930/1091231 開/完工
24	107DR00003	發包工程	地政局/工程管理科/	臺中市第 13 期市地重劃區內滯洪池工程	180,000	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 召開規劃報告書審查會議及後續審查意見修正作業。	1070112 最後修改期程 1080131/1080315 招/決標 1080415/1090415 開/完工
25	107AD01018	財物勞務採購	水利局/水利養護工程科/	107 年度本市各抽水站、滯洪池、水閘門及各周邊設施維護	18,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 抽水站進駐操作	1070315 最後修改期程 1070125/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				保養操作及管理委託專業服務案						
26	107BD01008	委外設計	水利局/污水工程科/	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	54,659	20	20	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理調查及初步規劃	1070313 最後修改期程 開/完工
27	107BD01045	委外設計	水利局/水利養護工程科/	臺中市綠川(信義南街~大明路)水環境改善計畫委託技術服務	67,032	20	20	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 規劃設計中	1070425 最後修改期程 開/完工
28	106DD01180	發包工程	水利局/污水工程科/	「臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(一)-西屯路三段、國安一路等鄰近區域	167,300	57	57	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 試挖作業、立坑作業及推進作業	1070429 最後修改期程 1061201/1061231 招/決標 1070630/1090203 開/完工
29	106DD01188	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(一)-福科路、玉門路等鄰近區域	156,500	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 試挖作業	1070429 最後修改期程 1061201/1070115 招/決標 1070630/1090930 開/完工
30	106DD01192	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市 10 期重劃區污水下水道用戶接管工程開口契約-第四標	65,430	56	57	1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 第一二次派工施工中	1070328 最後修改期程 1061201/1061231 招/決標 1070430/1081231 開/完工
31	107DD01004	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市太平區西新光污水管	244,570	56	57	1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次	1070501 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				線及用戶接管工程第二分標(振福路旱溪東路二段等區域)					施作項目： 1. Ø200mm 連接管埋設中山路四段212巷4弄 2. Ø200mm 連接管埋設中山路四段242巷1弄	1061231/1070131 招/決標 1070430/1090831 開/完工
32	106DD01174	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程7-6(-忠明路及永興街等區域)	207,810	59	60	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 明挖200mm：管段設計10624m，累計施作1565.88m 明挖300mm：管段設計3121m，累計施作648.6m P1200人孔：設計52，累計7 P1500型人孔：設計1，累計0 目前累計完成接管戶數：設計4620戶，已接管完成535戶	1070116 最後修改期程 1061018/1061130 招/決標 1070131/1090131 開/完工
33	106DD01150	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9-3)東光路及東山路等鄰近區域	208,718	57	58	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於107年3月21日進場施作(太原路三段及九龍街推進作業，東山路724巷與東山路一段138巷推進作業)	1061130 最後修改期程 1060822/1061030 招/決標 1061230/1090701 開/完工
34	105DD01174	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程7-5(綏遠路二段及天津路三段等區域)	144,200	93	94	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 停工中，等待管線遷移。	1060831 最後修改期程 1050725/1051031 招/決標 1051130/1071031 開/完工
35	105DD01235	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水0K+000-0K+600治理工程併辦土石標售及代辦之共同管溝工程	199,970	57	58	1	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 施工中	1070131 最後修改期程 1061220/1061231 招/決標 1070301/1081231 開/完工
36	105DD01124	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工	125,870	89	90	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 中清西一街及中清東一街巷道連	1060303 最後修改期程 1050430/1050730 招/

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				程(8)-文心路、大連路及梅川西路等					接管施作	決標 1051130/1080430 開/完工
37	106DD01179	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-1)民生五權等鄰近區域	207,810	57	59	2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 第一區施作用戶接管、福人街分支管施作；第一期估驗計價	1061228 最後修改期程 1060831/1061031 招/決標 1070131/1081231 開/完工
38	106DD01095	發包工程	水利局/水利工程科/	臺中市綠川排水景觀工程(雙十路至民權路段)	128,207	95	98	3	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 決算中	1070529 最後修改期程 1060315/1060430 招/決標 1060510/1070331 開/完工
39	105DD01009	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)-第4分標	71,720	95	98	3	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 辦理工程結算付款事宜。	1070301 最後修改期程 1041116/1050315 招/決標 1050615/1070630 開/完工
40	105DD01140	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 1K+080~1K+477 治理工程併辦土石標售	139,690	78	81	3	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 施工中	1070123 最後修改期程 1050131/1050331 招/決標 1050501/1071231 開/完工
41	104DD01201	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程第一分標	245,050	95	98	3	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 停工中辦理變更設計	1070629 最後修改期程 1040930/1041231 招/決標 1050301/1070630 開/完工
42	105DD01160	發包工程	水利局/水利養護工程科/	臺中市筏子溪景觀環境營造工程(永春東路	50,559	95	98	3	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理結算付款作業	1070427 最後修改期程 1060228/1060430 招/

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				至烏日高鐵站段)						決標 1060531/1070831 開/ 完工
43	104DD01069	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(6)-第2分標	245,939	95	98	3	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 6/28 辦理驗收	1070531 最後修改期程 1040130/1040331 招/ 決標 1040504/1070517 開/ 完工
44	104DD01059	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(6)第三分標	281,140	95	98	3	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 已於107年4月24日簽准結算付款	1070702 最後修改期程 1040130/1040331 招/ 決標 1040504/1070430 開/ 完工
45	103DR00013	發包工程	水利局/污水工程科/	新光水資源回收中心興建工程(含三年試運轉)	654,875	95	98	3	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理驗收程序中	1070328 最後修改期程 1041015/1050115 招/ 決標 1050315/1070315 開/ 完工
46	104DD01067	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)第二分標	277,570	87	94	7	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 簽辦第三次變更設計中並於6月19日辦理議價作業 預計7月中辦理C區刨封作業	1040603 最後修改期程 1040831/1041130 招/ 決標 1050229/1080531 開/ 完工
47	105DD01208	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 3K+636~4K+225 治理工程併辦 土石標售	199,130	78	85	7	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中	1051226 最後修改期程 1051103/1051231 招/ 決標 1060430/1080430 開/ 完工
48	106DD01105	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市梧棲大排水質改善工程	127,925	85	93	8	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 電器盤施工及現場環境處理	1060728 最後修改期程 1060331/1060531 招/

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										決標 1060715/1080330 開/ 完工
49	104DD01072	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水 道分支管網 暨用戶接管工 程(7)第三分標	270,720	83	94	11	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 博館二街推進工程	1031212 最後修改期 程 1040731/1041031 招/ 決標 1041231/1071231 開/ 完工
50	105DD01207	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 3K+066~3K+636 治理工程併辦 土石標售	197,382	72	85	13	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中	1051215 最後修改期 程 1051107/1051231 招/ 決標 1060430/1080430 開/ 完工
51	105DD01157	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水 道分支管網 暨用戶接管工 程(8)-旅順 路、熱河路等分 支管網工程	171,970	77	93	16	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 松竹路推進施工	1060731 最後修改期 程 1050715/1051030 招/ 決標 1060305/1080405 開/ 完工
52	105DD01209	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 4K+225~4K+715 治理工程併辦 土石標售	198,340	73	91	18	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中	1060517 最後修改期 程 1051103/1051115 招/ 決標 1060430/1080430 開/ 完工
53	104DD01167	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市文山污 水下水道分支 管網暨用戶接 管工程(一)-工 業區一路、中工 二路、中工三路 等鄰近區域	650,000	61	98	37	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 6/4 報竣，簽派驗收程序中	1070626 最後修改期 程 1060531/1060915 招/ 決標 1061231/1090831 開/ 完工

(五)水土保持工程

執行進度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	總計	擬解除列管件數
件數小計	3 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	3 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	106DD01176	發包工程	水利局/大地工程科/	新社區九渠溝滯洪池工程併辦土石標售	97,777	72	72	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 施工中	1070122 最後修改期程 1061116/1061215 招/決標 1070115/1080130 開/完工
2	107DD01066	發包工程	水利局/大地工程科/	霧峰區車籠埤排水 1k+700~3k+700 治理工程	79,000	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中	1070319 最後修改期程 1071015/1071115 招/決標 1071125/1081231 開/完工
3	107DD01067	發包工程	水利局/大地工程科/	霧峰區車籠埤排水 3k+700~5+300 治理工程	75,000	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中	1070319 最後修改期程 1071015/1071115 招/決標 1071125/1081231 開/完工

(六)公有建築工程

執行進度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	總計	擬解除列管件數
件數小計	49 件(81.67%)	10 件(16.67%)	0 件(0.00%)	1 件(1.67%)	60 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	107DH00013	發包工程	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區東山段社會住宅興建工程	963,071	20	10	-10	<p>流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次</p> <p>1. 6 月 13 日致函設計單位，因護樹團體提出樹木原地保留（2/3 數量以上）及議員提出地下停車場出入口等議題變動，致設計內容需重新評估，因此暫停設計作業，此期間協助研提可行方案，並不計入履約期限，俟本處通知後再行啟動。</p> <p>2. 6 月 22 日致函市府停管處，提議將三光停車場與本案基地用地，擬以多目標使用合併規劃興建方式辦理。</p>	<p>落後原因： 因護樹團體提出樹木原地保留(2/3 數量以上)及議員提出地下停車場出入口等議題變動，致設計內容需重新評估。；</p> <p>解決對策： 1. 已依護樹團體調整設計內容，使原地保留樹木達 2/3 數量。 2. 6 月 22 日致函市府停管處，提議將三光停車場與本案基地用地，擬以多目標使用合併規劃興建方式辦理。</p> <p>1070321 最後修改期程 1070930/1071130 招/決標 1071231/1100930 開/完工</p>
2	104DK00004	發包工程	建設局/建築工程管理科/	非營利組織與志工發展中心新建工程	720,000	30	25	-5	<p>流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次</p> <p>細部設計階段中，已於 107 年 6 月 20 日召開細部設計審查會，預計 7 月 5 日召開第二次細部設計審查會。交評計畫已於 107 年 6 月 26 日由交通局函文核備，督審刻由都發局承辦審理中待核定。</p>	<p>落後原因： 刻辦理都市設計審查等程序中。；</p> <p>解決對策： 督促事務所依審查意見修正完妥以利程序等後續事宜。</p> <p>1070226 最後修改期程 1070515/1070815 招/決標 1070831/1091231 開/完工</p>

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
3	104DQ00020	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	市定古蹟清水黃家瀝園修復工程(含監造及工作報告書)	70,000	62	58	-4	流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 本案業於106年7月5日簽約在案，於106年8月21日開工。目前工程進行中。本處業於107年6月4日辦理第一次變更設計審查會議事宜，其會議審查結果為不通過；預定於107年7月4日辦理第二次審查事宜。	落後原因： 施工作業困難； 解決對策： 告知廠商積極辦理。 1060902 最後修改期程 1050201/1061001 招/決標 1070401/1091001 開/完工
4	103DE00003	發包工程	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市政府精密機械科技創新園區二期標準廠房新建工程	1,408,160	75	71	-4	流廢標次數：4次， 期程修改次數：5次 刻正進行 6F 結構體工程、6F 柱牆模板組立、6F 柱牆鋼筋綁紮	落後原因： 因雨天無法澆置混凝土； 解決對策： 辦理工程展期 1070531 最後修改期程 1050930/1051130 招/決標 1060115/1071230 開/完工
5	099DC00035	發包工程	建設局/新建工程處/建築工程科	長春運動中心工程案	405,000	66	64	-2	流廢標次數：3次， 期程修改次數：8次 A棟 1F 泳池區熔接鋼線網鋪設、A棟泳池管線配管及 B 棟 RFL 完成	落後原因： 1. 泳池工程於結構體施工階段，管線施作品質不符監造單位要求，重新配管造成後續工程延宕。 2. 變更設計未完成，合約數量不足已做未計價部份約 2%。 3. 出工數不足。； 解決對策： 依承商趕工計畫，預計 108 年 4 月底能與預定進度持平。 1060710 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										1051230/1060425 招/決標 1060525/1081031 開/完工
6	101DM00005	發包工程	建設局/建築工程管理科/	臺中市政府警察局局本部暨各大隊興建工程(含潭子行政園區整體規劃)	1,070,000	100	98	-2	<p>流廢標次數：1次，期程修改次數：3次</p> <p>1. 本案已於106年2月28日完工報竣，於106年12月7日完成正驗第二次複驗，並於107年1月4日核發使照、107年1月17日正式送水；於107年3月26日完成台電缺失改善，4月25日正式送電，現正辦理設備測試運轉自主檢測，預計107年6月30完成運轉測試作業。</p> <p>2. 本案已於107年5月24日召開運轉測試作業及缺失改善檢討會議，請規畫設計單位於7月16日前完成審查及簽認後，報局憑辦。</p>	<p>落後原因： 現正請規畫設計單位趕辦，刻正辦理設備測試運轉自主檢測，預計107年6月30完成運轉測試作業。； 解決對策： 1. 本案已於106年2月28日完工報竣，於106年12月7日完成正驗第二次複驗，並於107年1月4日核發使照、107年1月17日正式送水；於107年3月26日完成台電缺失改善，4月25日正式送電，現正辦理設備測試運轉自主檢測，預計107年6月30完成運轉測試作業。2. 本案已於107年5月24日召開運轉測試作業及缺失改善檢討會議，請規畫設計單位於7月16日前完成審查及簽認後，報局憑辦。 1060302 最後修改期程 1020815/1021015 招/決標 1021115/1051231 開/完工</p>

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
7	102DB00001	發包工程	建設局/新建工程處/ 建築工程科	潭子聯合辦公大樓興建工程	320,000	100	98	-2	流廢標次數：3次， 期程修改次數：3次 有關結算資料，經監造單位審查後 本處已於107年6月4日收到相關 結算資料，惟因承商提報資料尚有多處缺漏，已於107年6月12日 函文檢退予監造設計單位，並請承 商限期於107年6月20日前補正 完成並提報監造設計單位審查，截 至107年6月22日尚未收執，本 處已於107年6月22日再發函催 辦。	落後原因： 承商提報結算資料尚 有多處缺漏。； 解決對策： 已於107年6月12日 函文檢退予監造設計 單位，並請承商限期 於107年6月20日前 補正完成並提報監造 設計單位審查，截至 107年6月22日尚未 收執，本處已於107 年6月22日再發函催 辦。 1070508 最後修改期 程 1031030/1031130 招/ 決標 1031230/1060430 開/ 完工
8	102DB01002	發包工程	建設局/建築工程管 理科/	臺中市南屯國民運動中心興 建工程	435,850	100	98	-2	流廢標次數：4次， 期程修改次數：3次 承商於106年11月9日函報竣工， 已於107年4月13日完成正驗複 驗併同與運動局及其OT廠商清點 現場數量，後續由運動局及其OT 廠商進駐接管使用，本案於107年 5月27日正式營運。	落後原因： 本案已於107年4月 13日完成正驗複驗， 惟尚有竣工書圖修正 疑義及廠商扣(罰)點 事項刻正簽辦中。； 解決對策： 刻正簽辦驗收扣款事 項，俟審核及釐清完 成後旋即依規約簽辦 結算事宜。 1040724 最後修改期 程 1030930/1040831 招/ 決標 1041105/1061231 開/ 完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
9	102DB01004	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市港區運動公園興建工程	200,000	100	98	-2	流廢標次數：5次， 期程修改次數：3次 辦理結算完成，俟取得綠標章後付款並結案。	落後原因： 辦理結算完成，俟取得綠標章後付款並結案。 ； 解決對策： 辦理結算完成，俟取得綠標章後付款並結案。 1070629 最後修改期程 1030910/1031015 招/決標 1040416/1060616 開/完工
10	105DN00002	發包工程	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	第二救災救護大隊梨山分隊遷建工程	50,000	57	56	-1	流廢標次數：3次， 期程修改次數：1次 於107年6月28日辦理樁基礎工程委託規劃設計監造技術服務採購案開標並議價，因該預算尚未經議會通過，故保留決標。	落後原因： 本案因須先施作樁基礎工程。 ； 解決對策： 俟樁基礎工程施作完畢後，即可施作本遷建工程，屆時即可趕上進度。 1070330 最後修改期程 1061110/1061210 招/決標 1070210/1080310 開/完工
11	105DT00002	發包工程	新聞局/影視發展科/	中臺灣影視基地新建工程	785,144	95	94	-1	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 本案截至107年6月26日實際進度約96.47%，因本月份降雨日數較多，且受限民生路臺電電桿遷移期程，爰致落後整體預訂進度約0.69%，本局將持續與代辦機關住宅發展工程處及工程團隊積極廣續辦理，並督請工程團隊於107年	落後原因： 因本月份降雨日數較多，且受限民生路臺電電桿遷移期程，爰致落後整體預訂進度約0.69%。 ； 解決對策： 目前整體工程進度尚符合契約所定日程，

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									7月15日前報竣。	本局將持續與代辦機關住宅發展工程處及工程團隊積極賡續辦理，並督請工程團隊於107年7月15日前報竣 1060930 最後修改期程 1051109/1051202 招/決標 1060101/1070630 開/完工
12	106AH00033	財物勞務採購	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區育賢段二期社會住宅興辦計畫委託設計監造技術服務案	54,379	55	55	0	流廢標次數：0次，期程修改次數：1次 6月8日研考會同意備查基設定稿本。預計6月30日提送細部設計預算書圖，7月11日召開審查會。	1060629 最後修改期程 1061010/1070410 招/決標 1071010/開/完工
13	105DN00004	發包工程	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	第八救災救護大隊暨水滴分隊及北屯區公所聯合里活動中心興建工程	127,985	30	30	0	流廢標次數：0次，期程修改次數：2次 本案於6月4日已先行辦理招標作業，預定於7月3日開資格標，預計以保留決標辦理，俟議會審議通過後決標生效，將賡續辦理開工事宜。	1070605 最後修改期程 1070203/1071201 招/決標 1071231/1090430 開/完工
14	106AH00047	財物勞務採購	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市梧棲區三民段社會住宅興辦計畫委託設計及監造技術服務案	33,845	55	55	0	流廢標次數：0次，期程修改次數：0次 1.4月24日辦理研考會基本設計審議，已於6月12日定稿本函轉研考會備查。研考會於6月15日備查本案基本設計報告書。 2.本案細部設計預算書圖於5月28日招開第一次審查會，事務所於6月11日提送修正版，6月15日召開第二次審查會，事務所於6月21日提送修正2版。	1060821 最後修改期程 1061030/1070228 招/決標 1070831/開/完工
15	106AH00048	財物勞務採購	都發局/住宅發展工	臺中市北屯區東山段社會住	40,581	55	55	0	流廢標次數：0次，期程修改次數：0次	1060829 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			程處/工程開發科	宅興辦計畫委託規劃設計及監造技術服務案					1.6月13日致函設計單位,因護樹團體提出樹木原地保留(2/3數量以上)及議員提出地下停車場出入口等議題變動,致設計內容需重新評估,因此暫停設計作業,此期間協助研提可行方案,並不計入履約期限,俟本處通知後再行啟動。 2.6月22日致函市府停管處,提議將三光停車場與本案基地用地,擬以多目標使用合併規劃興建方式辦理。	1061030/1070430 招/決標 1071031/開/完工
16	106D731010	發包工程	新社公所/農業及建設課/	臺中市新社多功能綜合商業大樓新建工程	59,000	56	56	0	流廢標次數:2次,期程修改次數:0次 開挖整地。	1070604 最後修改期程 1061215/1061231 招/決標 1070531/1080731 開/完工
17	105DD00146	發包工程	教育局/市立高中職/東山高中	東山高中代辦臺中市立游泳訓練中心場館新建工程	200,000	20	20	0	流廢標次數:0次,期程修改次數:1次 建築師勞務簽約完成,現階段勞務履約中,臺中市政府研考會106年11月2日基本設計審議同意備查,107年3月14日第一次都審會議結論修正意見,107年5月9日第二次都審決議修正部份規劃設計書圖後通過,建築師事務所規劃設計書圖 細部設計完成日期未完成,預估107年7月底前能完成,管考系統誤繕為完成	1061026 最後修改期程 1071016/1071216 招/決標 1080216/1100216 開/完工
18	105DH00005	發包工程	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	智慧營運中心新建計畫(含PCM、設計監造、施工)	7,600,000	10	10	0	流廢標次數:0次,期程修改次數:2次 一、本案規設案業於5月8日基本設計報告書審查會議,修正後通過。 二、5月22日提送基本設計審議資料,已修正完成,刻正與委員確認	1060601 最後修改期程 1081001/1090101 招/決標 1090220/1120430 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									中。 三、6月22日提35%細部設計圖說報告書，專管單位刻正審查中。	
19	105DI00007	發包工程	水利局/大地工程科/	臺中世界花卉博覽會外埔永豐園區(自然館、綠能館)興建工程	394,000	95	95	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 施工中	1070412 最後修改期程 1051127/1051231 招/決標 1060110/1070630 開/完工
20	105DI00013	發包工程	農業局/海資所/漁港管理課	松柏漁港魚貨多功能集貨場暨周邊港埠設施新建工程	90,000	57	57	0	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 本工程第一次變更設計於107年6月27日核准，工區目前施作魚貨市場地質改良攪拌樁中。	1070702 最後修改期程 1061015/1061215 招/決標 1070402/1080416 開/完工
21	105DI00015	發包工程	建設局/建築工程管理科/	臺中市動物之家后里園區改建工程	207,380	25	25	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於107年6月26日開資格標，因未達三家流標，預計107年7月11日第二次開標。	1051228 最後修改期程 1070731/1070930 招/決標 1071031/1090331 開/完工
22	103DD00055	發包工程	建設局/新建工程處/建築工程科	大里國民運動中心興建工程	406,200	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：4次 本月施工工項：(1) 擋土柱施作。 (2) 土石方清運。(3) 廢棄物分類。	1070626 最後修改期程 1060901/1061130 招/決標 1070331/1090331 開/完工
23	101DE00010	發包工程	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中國際會展中心新建工程計畫	5,816,583	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：6次 1. 本案已於107年5月9日公告上網，107年6月20日開標流標，刻正檢討招標文件，俟完成後辦理第二次上網公告。 2. 本案已於107年6月28日與專管單位檢討流標事宜。	1070411 最後修改期程 1070430/1070731 招/決標 1070930/1110331 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
24	104DR00039	發包工程	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美圖新建工程	2,800,000	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 1. 本案業於107年06月07日流標。 2. 協助辦理招標文件廠商疑義回覆。	1070629 最後修改期程 1070530/1070930 招/決標 1071230/1100731 開/完工
25	105AH00061	財物勞務採購	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區北屯段社會住宅興辦計畫委託規劃設計及監造技術服務案	25,748	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 4月9日上網招標，5月15日開標，5月21日審查會，5月25日決標於華盛營建工程股份有限公司，6月28日辦理動土典禮。	1051201 最後修改期程 1060210/1060815 招/決標 1070223/開/完工
26	103DM00007	發包工程	警察局/後勤科/	大雅分局辦公廳舍新建工程	217,500	94	94	0	流廢標次數：3次， 期程修改次數：4次 一、第2次變更設計（智慧建築）作業持續辦理中。 二、6月6日承商提送新增報價等補正資料、監造6月15日提送預算書圖。	1070522 最後修改期程 1031015/1040331 招/決標 1040531/1071031 開/完工
27	107DH00014	發包工程	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市梧棲區三民段社會住宅興建工程	884,267	20	20	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 6月22日招標文件、圖說電子檔已轉交秘書室，並於6月25日上網公告，預計7月24日截標，7月25日上午10時開標。	1070321 最後修改期程 1070930/1071130 招/決標 1071231/1100630 開/完工
28	106DG00027	發包工程	交通局/停管處/設施工程課	臺中市豐原區育英路多目標立體停車場暨豐南地區消防分隊興建工程	197,397	57	57	0	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 刻正辦理土方出土及擋土柱支撐作業	1070501 最後修改期程 1070115/1070215 招/決標 1070416/1080630 開/完工
29	104DK00002	發包工程	建設局/建築工程管理科/	臺中市甲興社會福利綜合大樓興建工程	80,326	82	82	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 1. 水電電梯電源施作 2. RF梯間泥作 3. 2F窗簾盒施作 4. 鋁門窗玻璃安裝	1070510 最後修改期程 1060215/1060510 招/決標 1060610/1070910 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
30	106DH00008	發包工程	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區北屯段社會住宅新建工程	511,229	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 4月9日工程招標告(4月3日上傳)，5月15日開標，5月21日審查，5月25日議價決標予華盛營建工程股份有限公司，6月28日辦理動土典禮。	1070531 最後修改期程 1070409/1070507 招/決標 1070830/1100430 開/完工
31	106DQ00008	發包工程	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市立圖書館外埔分館擴建工程	55,000	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 本案工程已於107年5月15日決標，預計7月20日開工，預計108年底主體工程完工，109年辦理室內裝修，預計110年開館服務。	1060210 最後修改期程 1070401/1070601 招/決標 1070701/1090201 開/完工
32	106DQ00011	發包工程	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市立圖書館上楓分館暨上楓國小活動中心興建工程	135,000	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案已於107年5月11日召開期末報告審查會，並函請建築師於107年7月11日前提送修正後期末報告與預算招標文件，預計107年7-8月辦理工程招標作業，9-10月工程決標，預計109年主體完工，110年完成室內裝修，預計111年開館服務。	1060720 最後修改期程 1071101/1080201 招/決標 1080301/1091201 開/完工
33	106DQ00015	發包工程	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市纖維工藝博物館後續修繕工程	100,000	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.107年6月7日再次召開主入口區大門優化作法討論會議。 2.107年6月19日提送修正期中報告書。	1061024 最後修改期程 1080215/1080430 招/決標 1080515/1090531 開/完工
34	107AH00010	財物勞務採購	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區惠來厝段社會住宅興辦計畫委託設計監造技術服務案	49,484	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 6月26日召開第一期服務實施計畫書審查會。7月3日召開BIM審查會。	1070313 最後修改期程 1070515/1070815 招/決標 1080215/開/完工
35	107AH00011	財物勞務採購	都發局/住宅發展工程處/工程	臺中市豐原區安康段二期社會住宅興辦計	62,346	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.已於6月8日函復同意核定服務	1070320 最後修改期程 1070402/1070710 招/

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			開發科	畫委託設計監造技術服務案					實施計畫書及簽證實施計畫，另於6月20日函復同意備查鑽探計畫書。2. 鑽探分包商已於6月21日進場施作。3. 6月27日地政事務所辦理基地鑑界。4. 目前執行設計作業中。	決標 1080110/開/完工
36	107AH00012	財物勞務採購	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區育賢段三期社會住宅興辦計畫委託設計監造技術服務案	34,787	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 5月23日決標公告，6月13日簽訂契約，並於簽約日後15日內提送服務實施計畫書、鑽探報告書、實施簽證計畫書、保險等相關計畫書。	1070316 最後修改期程 1070521/1070820 招/決標 1080225/開/完工
37	107AH00023	財物勞務採購	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區永億段社會住宅興辦計畫委託設計監造技術服務案	22,008	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 5月23日決標公告，6月11日簽訂契約，並於簽約日後15日內提送服務實施計畫書、鑽探報告書、實施簽證計畫書、保險等相關計畫書。	1070316 最後修改期程 1070518/1070818 招/決標 1080218/開/完工
38	107BK00002	委外設計	建設局/建築工程管理科/	臺中市立仁愛之家興建多功能大樓工程	419,595	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 社會局前於106.8.24辦理興建計畫書期末報告審查會議；本案社會局已於106.12.11召開代辦協商會議。另本案於107.4.2代辦協議書簽奉核准(101070012311)。 2. 有關規劃設計監造技術服務請購簽呈已於107年6月25日簽奉核准(101070020555)，刻正移辦予秘書室續辦後續事宜，預計107年7月辦理招標作業。	1070504 最後修改期程 開/完工
39	107DE01010	發包工程	運動局/運動設施科/運動設施科第二股	臺中市「2019東亞青年運動會」國立臺灣體育運動大學體育館整修工	58,000	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 現正辦理初步設計書圖委員書面複審作業	1070528 最後修改期程 1070916/1071016 招/決標 1071031/1080531 開/

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				程						完工
40	107DH00017	發包工程	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區育賢段二期社會住宅興建工程	1,516,406	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 107 年 6 月 8 日研考會已同意基本設計定稿本備查。	1070321 最後修改期程 1071015/1071231 招/決標 1080131/1101031 開/完工
41	107DK00011	發包工程	水利局/水利管理科/	臺中市烏日綜合社會福利館興建工程	100,000	5	5	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 6/5 訂約完成，規劃作業中。	1070612 最後修改期程 1071231/1080331 招/決標 1080531/1091031 開/完工
42	104DF00334	發包工程	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中世界花卉博覽會(花艷館、花舞臺)興建工程	754,001	90	91	1	流廢標次數：5 次， 期程修改次數：4 次 A 館室內欄杆木作施作 A 館室內旋轉梯木作裝修 A 館天花板批土 A 館室內旋轉梯吊桿防火漆 戶外旋轉梯骨架施作	1070528 最後修改期程 1051018/1060331 招/決標 1060420/1070831 開/完工
43	105DH00006	發包工程	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市大里區光正段社會住宅新建工程(第一期)	365,952	86	87	1	流廢標次數：4 次， 期程修改次數：1 次 A 棟冷熱水試水試壓、B 棟給水管試壓、A 棟甲梯管道間開關盤結線、A 棟住戶熱水爐電源線結線、熱水爐裝洩壓逆止閥 A 棟插座安裝、B 棟戶內配電盤結線、B 棟乙梯梯側泥作收邊、AB 棟甲梯樓梯磚放樣、B 棟陽台欄杆施作、A 棟外牆包版施作	1070702 最後修改期程 1050701/1050920 招/決標 1051101/1071101 開/完工
44	107DH00001	發包工程	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	沙鹿檔案庫房興建檔案大樓新建工程	172,141	57	59	2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 截至 107 年 5 月 30 日預定進度 3.689%，實際進度 10.733%，目前進度+7.044%。	1070302 最後修改期程 1061215/1070112 招/決標 1070228/1081231 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
45	106DH00007	發包工程	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平育賢段社會住宅新建工程(第一期)	726,292	63	65	2	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 主建築物區 4FL 梁版 A-2, B-1 區 6/29 澆置完成養護中，主建築物區 4FL A-1, B-2 區梁筋綁紮完成。	1061204 最後修改期程 1060415/1060701 招/決標 1060801/1081231 開/完工
46	105DJ00029	發包工程	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第二股	2018 臺中世界花博后里馬場馬事發展區整建新建工程	331,867	95	98	3	流廢標次數：2次， 期程修改次數：1次 1 給排水測試、開關燈具測試、廁所器具測試、燈具安裝測試、空調測試、消防測試 2. 道路路基整理鋪 AC 3. E-4 主題餐廳 E-6 馬術競技場油漆收尾、鐵件收尾	1070702 最後修改期程 1051101/1051231 招/決標 1060131/1070630 開/完工
47	105DJ00033	發包工程	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第二股	2018 臺中世界花博后里馬場文化景觀區整建新建工程	75,922	95	98	3	流廢標次數：4次， 期程修改次數：2次 1. 各棟油漆修補、室內清潔、消防測試、監視器測試 2. E-3 櫥櫃安裝 3. 售票亭(第三次變更工項)貨櫃室內裝潢、週邊圍籬基礎施作	1070702 最後修改期程 1051101/1051231 招/決標 1060131/1070630 開/完工
48	104DH00014	發包工程	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅豐原安康段新建工程	470,704	95	98	3	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理結算中。	1070702 最後修改期程 1040730/1040930 招/決標 1041101/1070228 開/完工
49	103DG00026	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫--土地開發基地共構工程(含監造)	222,342	70	73	3	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 截至 107/06/28，JJG091 區段標：預定進度 46.28%，實際進度 46.63%，整體施工進度超前； JJG051 區段標：預定進度 41.58%，實際進度 39.08%，經查落後原因為本標地下室開挖確實因地質不確定因素及考量安全前提下施工，導致落後網圖預定時間，目前各站均	1050704 最後修改期程 1050301/1050515 招/決標 1050630/1100630 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									已完成筏基結構體施作，期間將持續追趕結構體進度，預定將於 107 年底前將可追回網圖預定進度。 G10 站出入口已完成結構體施工，刻正進行室內裝修及景觀復舊作業；G5、G6、G8a、G11、G9-1 及 G9-2 地下室筏式基礎已全數施作完成，刻正進行地下室結構體鋼筋及混凝土澆置作業。	
50	103DM00006	發包工程	警察局/第六分局/行政組	臺中市政府警察局第六分局永福派出所辦公廳舍新建案	58,000	88	91	3	流廢標次數：7 次， 期程修改次數：4 次 本週進度如下：1. 水溝施作、2. 電梯安裝、3. 戶外周邊整地、4. 植栽施作、5. 室內二度油漆及雨批油漆、6. 門扇安裝、7. 戶外排水管連接、8. 消防總機安裝、9. 器具試運轉。	1060804 最後修改期程 1051122/1051223 招/決標 1060614/1071030 開/完工
51	105DG00029	發包工程	交通局/停管處/設施工程課	臺中市西區大益停車場重建工程	150,000	77	82	5	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：4 次 第三、四昇層鋼構吊裝完成 電銲鋼構 Deck 鋪設 水電與消防配管作業 1~2F 混凝土澆置	1060828 最後修改期程 1060405/1060703 招/決標 1060805/1071020 開/完工
52	106DG00024	發包工程	交通局/停管處/設施工程課	臺中市中區興中立體停車場新建工程	574,205	5	10	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 設計監造單位已於 107 年 6 月 25 日提交基本設計報告書。	1070528 最後修改期程 1080331/1080430 招/決標 1080531/1100531 開/完工
53	107DH00015	發包工程	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區尚武段及東勢子段興建工程	2,479,865	20	25	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 107 年 3 月 6 日召開研考會基本設計報告書審查，3 月 24 日提送修正版基本設計報告書，4 月 27 日基本設計報告書提送核定版，4 月 30 日提送細部設計預算書圖，5 月 3 日	1070321 最後修改期程 1070930/1071130 招/決標 1071231/1100930 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									召開審查會，5月29日召開第二次審查會，修正後通過。6月25日工程標上網公告，預計7月25日開標。	
54	104DF00333	發包工程	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中世界花卉博覽會(探索館、發現館、花饗館)興建工程	137,453	90	98	8	流廢標次數：7次， 期程修改次數：3次 探索館、發現館工程初驗及缺失改善	1070702 最後修改期程 1051201/1060331 招/決標 1060420/1070831 開/完工
55	103DD00078	發包工程	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市潭子國民運動中心新建工程	405,000	40	55	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 1. 本案三大計畫書廠商已分別於107年6月14日及107年6月27日函文核備。 2. 本案已於107年6月13日召開開工前品質宣導會議，並於107年6月17日開工。	1070626 最後修改期程 1061130/1070331 招/決標 1070816/1091216 開/完工
56	106AH00045	財物勞務採購	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區尚武段及東勢子段社會住宅新建工程委託設計監造技術服務案	85,092	55	70	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 107年3月6日召開研考會基本設計報告書審查，3月24日提送修正版基本設計報告書，4月27日基本設計報告書提送核定版，4月30日提送細部設計預算書圖，5月3日召開審查會，5月29日召開第二次審查會，修正後通過。6月25日工程標上網公告，預計7月25日開標。	1060612 最後修改期程 1060920/1070310 招/決標 1071010/開/完工
57	105DD00018	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市網球中心新建第1期工程續期工程	129,325	78	98	20	流廢標次數：3次， 期程修改次數：2次 辦理驗收中	1070629 最後修改期程 1051015/1060516 招/決標 1060816/1071216 開/完工
58	107DH00016	發包工程	都發局/住宅發展工	臺中市北屯區同榮段社會住	1,705,776	10	30	20	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次	1070430 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			程處/工程開發科	宅興建工程					事務所4月23日提送細設、預算書圖，研考會4月26日核定備查，5月7日召開細部設計審查會議，5月17日修正完，5月21日召開第2次細部設計審查會議，6月4日提送修正版；6月12日工程公告上網，預計7月11日截止投標，7月12日開標。	1071015/1071231 招/決標 1080228/1101130 開/完工
59	107DF00183	發包工程	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中世界花卉博覽會(花艷館、探索館、發現館、花饗館)興建工程-展館建築第2期工程	126,516	63	85	22	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 A館環形天花	1070502 最後修改期程 1070117/1070201 招/決標 1070228/1070930 開/完工
60	105DT00001	發包工程	新聞局/影視發展科/	中臺灣電影中心新建工程	1,272,311	30	55	25	流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 本案截至107年06月24日累計實際施工進度約為1%(為1.04%)，已超前預訂進度，目前持續推動工進。	1070502 最後修改期程 1070410/1070810 招/決標 1071010/1101130 開/完工

(七)環保工程

執行進度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	$5\% < \text{落後比率} < 10\%$	落後比率 $\geq 10\%$	總計	擬解除列管件數
件數小計	1件(50.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	1件(50.00%)	2件	0件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	107AH00036	財物勞務採購	都發局/都市設計工	2018臺中世界花卉博覽會后	90,000	40	30	-10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次	落後原因： 不可抗力因素

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			程科/	里、豐原園區清潔維護及警衛勤務委託專業服務					本案於 107 年 5 月 21 日修正公告內容，並延長等標期 14 日，訂於 107 年 6 月 7 日開標；本案於 107 年 6 月 7 日開標後第一次流標，刻正簽辦第二次上網招標	本案經業務單位多次邀標後仍於 107 年 6 月 7 日開標後流標。； 解決對策： 與相關單位協調修正後再辦理招標作業 1070320 最後修改期程 1070630/1071031 招/決標 1080131/開/完工
2	107AD01004	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	臺中市石岡壩水源特定區、梨山及環山水資源回收中心聯合委託代操作維護管理工作	28,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 執行代操作維護管理工作	1070313 最後修改期程 1070131/開/完工

(八)景觀及綠化工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	27 件(87.10%)	4 件(12.90%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	31 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	103DR00015	發包工程	建設局/新建工程處/建築工程科	中央公園(清翠園)第二標新建工程	1,684,000	95	91	-4	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：4 次 公 139、公 138 及公 51 用地範圍等相關工項施作中。	落後原因： 因現場出土數及工率尚有不足，致進度稍有落後。； 解決對策：

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										專管單位及監造單位已每日召開收工會，另由彭專委進駐中央公園，檢討現場需待決事項及問題，並協助解決相關窒礙及督導承商施工進度，俾利工進推展順遂。 1061215 最後修改期程 1030331/1030515 招/決標 1030608/1070330 開/完工
2	105DF00385	發包工程	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	2018 臺中世界花卉博覽會—后里展區景觀工程跑馬場園區景觀基礎工程	139,000	95	92	-3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 截至 6/30 進度為 92.01%	落後原因： 因介面工程及天候因素影響致進度落後； 解決對策： 已每周召開介面協調會議並加開工作面辦理，本案已簽准另予工期 77 日曆天。 1070214 最後修改期程 1051130/1060331 招/決標 1060430/1070531 開/完工
3	101DR00023	發包工程	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中中央公園(清翠園)第一標新建工程	1,036,000	100	98	-2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 驗收中	落後原因： 刻正辦理正驗複驗中； 解決對策： 加速驗收作業 1050119 最後修改期程 1021020/1021201 招/

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										決標 1021230/1061231 開/ 完工
4	105DF00384	發包工程	建設局/新建工程處/ 公園景觀工程科	2018 臺中世界 花卉博覽會— 后里展區景觀 工程森林園區 景觀基礎工程	251,000	95	94	-1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 截至 6/30 工程進度為 97.68%	落後原因： 因介面標及天候因素 影響致工程進度落 後； 解決對策： 已每周召開工務會議 協調並加開工作面辦 理 1070214 最後修改期 程 1050930/1060131 招/ 決標 1060430/1070531 開/ 完工
5	105DF00039	發包工程	建設局/新建工程處/ 公園景觀工程科	臺中車站廣場 規劃設計施工 計畫(鐵改局)	146,000	87	87	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 廣 5 工程部分需俟土地款完成編列 後才可執行	1060731 最後修改期 程 1060131/1060228 招/ 決標 1060331/1070831 開/ 完工
6	105DF00131	發包工程	建設局/新建工程處/ 公園景觀工程科	臺中世界花卉 博覽會-豐原 葫蘆墩園區景 觀建置工程	165,715	95	95	0	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：4 次 契約工項及第一次變更設計已完 成，目前刻正辦理第二次及第三次 變更設計中。	1070503 最後修改期 程 1051015/1051215 招/ 決標 1051231/1070607 開/ 完工
7	105DI00010	發包工程	農業局/林 務自然保 育科/	2018 臺中世界 花卉博覽會外 埔永豐園區細 部植栽工程	294,000	70	70	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 1. 喬、灌木種植 2. 基地整地測量 定位及放樣 3. 草花試種 4. 噴 灌、電氣系統施工 5. 植栽養護 6. 第十二及十三次苗圃驗苗	1061129 最後修改期 程 1060330/1060727 招/ 決標 1060804/1080424 開/ 完工
8	106AF00089	財物勞 務採購	建設局/新建工程處/	2018 臺中世界 花卉博覽會-	118,914	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次	1060824 最後修改期 程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			公園景觀工程科	花艷館戶外景觀設計及佈展植栽花卉統包工程					辦理施工作業。	1061115/1070115 招/決標 1070315/開/完工
9	106AF00090	財物勞務採購	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	2018 臺中世界花卉博覽會—森林園區景觀設計及佈展植栽花卉統包工程	237,316	70	70	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 辦理細部設計及施工事宜	1060824 最後修改期程 1061125/1070115 招/決標 1070315/開/完工
10	106AF00091	財物勞務採購	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	2018 臺中世界花卉博覽會—后里馬場森林園區綠化佈展工程委託監造技術服務案	10,444	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理花艷館戶外及森林園區佈展工程監造作業。	1060830 最後修改期程 1061130/開/完工
11	106DF00002	發包工程	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	2018 臺中世界花卉博覽會迎賓廊道-臺中之心人行步道及自行車道路網改善工程(第一期)	62,000	93	93	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 【A 區】 1. A 區植栽維護。 【B 區】 1. B-05~B-06 忠明柳橋既有地坪護欄打除。 2. B-17~B-18 南屯柳橋既有地坪護欄打除。 4. 工區植栽水車澆水 【C 區】 1. C-08 斬石子鋪面施作 2. C-5~C-8 緣石 A 施作 3. C-1~C-11 水泥磚鋪面施作。 4. C 區植栽維護 【D 區】 1. D 區植栽維護	1060926 最後修改期程 1060220/1060430 招/決標 1060901/1070730 開/完工
12	106DF00273	發包工程	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第二股	2018 臺中世界花卉博覽会后里馬場植栽佈展工程	58,000	68	68	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本月辦理驗苗、假設工程拆除、整地放樣，截至 107 年 6 月 30 日，	1070403 最後修改期程 1061231/1070215 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									實際進度 32.22%。	1070301/1080430 開/完工
13	106DF00328	發包工程	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	2018 臺中世界花卉博覽會—豐原葫蘆墩園區景觀設計及佈展植栽花卉統包工程	69,756	79	79	0	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 依約執行中	1070529 最後修改期程 1060830/1061130 招/決標 1070331/1070831 開/完工
14	107AF00032	財物勞務採購	建設局/養護工程處/第一工程隊	臺中市 107 年度行道樹、園道、綠地綠美化維護勞務採購-南屯區	15,150	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中	1070126 最後修改期程 1070105/開/完工
15	107AF00034	財物勞務採購	建設局/養護工程處/第一工程隊	臺中市 107 年度行道樹、園道、綠地綠美化維護勞務採購-西區	12,430	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中	1070126 最後修改期程 1070105/開/完工
16	107AF00035	財物勞務採購	建設局/養護工程處/第一工程隊	臺中市 107 年度行道樹、園道、綠地綠美化維護勞務採購-西屯區	16,142	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中	1070126 最後修改期程 1070105/開/完工
17	107AF00043	財物勞務採購	建設局/養護工程處/第一工程隊	臺中市 107 年度行道樹、園道、綠地綠美化維護勞務採購—北屯區	16,947	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中	1070126 最後修改期程 1070105/開/完工
18	107AF00065	財物勞務採購	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 105 年度區域型公園綠美化維護工作-逢甲公園等十座公園(第二次後續擴充)	10,152	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中	1070402 最後修改期程 1061225/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
19	107AF00066	財物勞務採購	建設局/養護工程處/ 公園景觀維護科	臺中市 105 年度區域型公園綠美化維護工作-英才公園等七座公園(第二次後續擴充)	12,931	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中	1070402 最後修改期程 1061225/開/完工
20	107AF00067	財物勞務採購	建設局/養護工程處/ 公園景觀維護科	臺中市 105 年度區域型公園綠美化維護工作-新都生態公園等九座公園(第二次後續擴充)	17,344	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中	1070402 最後修改期程 1061225/開/完工
21	107AF00069	財物勞務採購	建設局/養護工程處/ 公園景觀維護科	臺中市 105 年度亮點型公園綠美化維護工作-臺中公園、北屯兒童公園、秋紅谷(第二次後續擴充)	17,344	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中	1070402 最後修改期程 1061225/開/完工
22	107AF00070	財物勞務採購	建設局/養護工程處/ 公園景觀維護科	臺中市 105 年度亮點型公園綠美化維護工作-文心森林公園、豐樂雕塑公園、望高寮夜景公園(第二次後續擴充)	17,029	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中	1070402 最後修改期程 1061225/開/完工
23	107AJ00003	財物勞務採購	觀旅局/觀光工程科/ 觀光工程科第三股	107 年度臺中市觀光遊憩區及自行車道環境清潔維護及綠美化工作	10,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 第四次派工，施工期間 107 年 7 月 1 日至 107 年 9 月 30 日止。	1070104 最後修改期程 1070209/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
24	106DE01004	發包工程	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市大里運動公園環境景觀、運動步道整體改善暨球場移設工程	69,295	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 本案已於107年6月12日第二次開標，開標結果計1家廠商投標，並於107年6月15日辦理評選。 2. 本案業於107年6月27日決標於由海峰營造股份有限公司，刻正簽辦簽訂約事宜。 3. 本案業於107年6月29日召開開工前協調會議。 4. 本案預訂於107年7月5日辦理本案施工計畫及工程進度簡報會議 5. 本案預訂於107年7月7日辦理「臺中市大里運動公園環境景觀、運動步道整體改善暨球場移設工程」由市長主持開工典禮。	1061205 最後修改期程 1070515/1070625 招/決標 1070701/1071231 開/完工
25	106DF00001	發包工程	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	「綠空廊道—鐵路高架化騰空廊帶簡易綠美化工程」第一期南段工程	57,800	59	60	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 截至107年6月30日，預定進度：23.92%，實際進度：13.67% 本月施作工項：南京東路側圍籬拆除、人行自行車道2側PC收邊W=0.5m、整土等	1070629 最後修改期程 1061130/1070131 招/決標 1070415/1071231 開/完工
26	105DD01092	發包工程	水利局/水利養護工程科/	葫蘆墩圳整治工程	245,000	73	76	3	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 護岸施作、鋼軌橋組裝。	1060801 最後修改期程 1060630/1060711 招/決標 1060729/1071031 開/完工
27	105DD01218	發包工程	水利局/水利養護工程科/	軟埤仔溪水域環境景觀營造工程(含三年代操作)	214,991	95	98	3	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 辦理結算付款作業	1070703 最後修改期程 1050919/1051101 招/決標 1051110/1070430 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
28	105DD01219	發包工程	水利局/大地工程科/	臺中世界花卉博覽會外埔園區景觀及設施工程(第二期)	229,730	95	98	3	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 本案於107年6月21日完工。	1070626 最後修改期程 1051122/1051231 招/決標 1060110/1070531 開/完工
29	106DQ00012	發包工程	都發局/都市設計工程科/都市設計工程科第二股	臺中文化城中城歷史空間再造計畫-綠空鐵道軸線計畫第一期工程及監造	192,000	65	70	5	流廢標次數：4次， 期程修改次數：2次 一、107年1月31日開工，工期300天，已施作天數：148天（至6月27日），預定竣工日期2018/11/26。 二、施工進度內容：1.土方工程：堤頂綠化區開挖，老松茶亭區土方分類整理，柱墩擋土牆回填，柱墩擋土牆P462、P460、P462開挖，卡車載運土方，車輛交通管制及灑水清潔抑制揚塵。2.堤頂水電配管。3.鋼筋工程：柱墩擋土牆、箱涵、一般擋土牆鋼筋綁紮。4.模板工程：柱墩擋土牆、箱涵、一般擋土牆模板組立。5.箱涵牆、柱墩擋土牆混凝土澆置。6.柱墩擋土牆放樣。7.柱墩擋土牆背填透水材料、排水器施作。8.箱涵牆、柱墩擋土牆混凝土養護。 三、計畫書送審：需提送25件，已提送25件，監造審查中0件，退回修正0件，機關審查中0件，機關備查25件。 四、材料設備送審：需提送29件，已提送25件，設計監造審查中4件，退回修正1件，機關審查中0件，機關備查20件。	1070131 最後修改期程 1061019/1061229 招/決標 1070131/1071130 開/完工
30	106DF00387	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程	臺中車站廣場(廣6)工程	130,000	79	94	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 107年6月30日完工開放使用	1070131 最後修改期程 1061129/1070105 招/

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			科							決標 1070315/1070930 開/ 完工
31	106A100020	財物勞務採購	農業局/作物生產科/	「2018 臺中世界花卉博覽會外埔園區綠能館」策佈展工程暨營運管理統包作業案	175,000	55	70	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 智農館於 107 年 4 月 27 日召開第二次設計圖說報告，原則通過，刻正辦理開工事宜，營運報告已於 107 年 5 月 31 日繳交，因部分內容不足，擬訂 107 年 7 月 3 日召開營運報告審查會議。	1060927 最後修改期程 1061230/1070315 招/ 決標 1070815/開/完工

(九)觀光遊憩工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	9 件(69.23%)	4 件(30.77%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	13 件	1 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	106AJ00026	財物勞務採購	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第一股	2018 中臺灣元宵燈會一燈飾及活動委託專業服務採購案	39,000	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已於 6 月 6 日書面驗收完成並辦理付款作業。	1061019 最後修改期程 開/完工
2	103DJ00023	發包工程	建設局/建築工程管理科/	白海豚海洋生態館新建工程	350,000	95	93	-2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 因本工程尚需經費以取得使用執照，避免施工後拆除重複施作，現場已無其他可施工項目，本案承商申請自 107 年 5 月 28 日起停工，刻正程序進行中	落後原因： 因本工程尚需經費以取得使用執照，避免施工後拆除重複施作，現場已無其他可施工項目； 解決對策： 需請委辦機關儘速完

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										成預算法定程序。 1070703 最後修改期程 1030920/1031120 招/決標 1031206/1070331 開/完工
3	101DH01002	發包工程	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	國定古蹟霧峰林家下厝草厝修復及再利用工程	98,000	63	62	-1	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 1. 本案刻正進行前側基地地坪手工清理、牆基卵石砌築及白灰養治等工項。 2. 本案於 107 年 6 月 29 日辦理第 2 次部分材料變更審查會議，後續須由主管機關（文化部文資局）同意後方可進行變更。	落後原因： 福杉市場上可取得數量不足，目前評估使用替代材料(柳杉)，因審查尚未通過至無法備料施作。(可取得之福杉已裁切成主結構-木構架構件進場，其餘構件備料加工尚未進行。)； 解決對策： 已於 107 年 6 月 29 日辦理第 2 次部分材料變更審查會議，後續須由主管機關(文化部文資局)同意後方可進行變更。 1070530 最後修改期程 1050131/1050229 招/決標 1051031/1090904 開/完工
4	104DR00043	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築帝國製糖廠臺中營業所修復暨再利用工程	71,446	75	74	-1	流廢標次數：6 次， 期程修改次數：1 次 一、本案變更設計前於 107 年 6 月 20 日核定在案，目前俟工程廠商提送報價資料，俾憑後續議價事宜。 二、截至 107 年 6 月 30 日預定進度 46.296%，實際進度 46.31%。本	落後原因： 截至 107 年 6 月 30 日預定進度 46.296%，實際進度 46.31%。； 解決對策： 實際進度無落後且俟變更設計議價完成後

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									月施作項目有 1. 主體屋頂天溝泥作粉刷；2. 屋頂桁木組裝、椽木及屋面板鋪設；3. 主體木門窗修復、清理及剝漆；4. 體室內木作壁板修復；5. 主體室內電氣及照明配管；6. 增建區牆體鋼筋綁紮模板組立；7. 增建區牆體機電管線配管等	同步連同展延工期調整標管系統之預定進度系統。 1070703 最後修改期程 1051015/1060615 招/決標 1060715/1071231 開/完工
5	105DD01216	發包工程	水利局/大地工程科/	臺中世界花卉博覽會外埔園區整地及基礎工程(第一期)	330,470	95	94	-1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 施工中	落後原因： 第一期因增加外廣場園區立體字優化方案，刻正辦理變更設計。 ； 解決對策： 俟辦理設計完成後請廠商儘速依變更設計內容進場趕工。 1070526 最後修改期程 1050901/1051030 招/決標 1051031/1070531 開/完工
6	105DD00231	發包工程	教育局/國民小學/東勢國小	東勢國小歷史建築原東勢公學校宿舍修復暨再利用工程	52,530	73	73	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 "一. 本月進度: 預定進度: 45.92% 實際進度: 44.28% (至 6/29) 1. 12.14 號-過路電管施工、竹編牆施作、雨淋板施作、雨淋板雨壓施作、屋瓦脊帶施工、泥作土台施作、銅瓦雨庇施工。 2. 2 號-雨淋板施作、雨淋板雨壓施作。 3. 16 號-雨淋板施作、雨淋板雨壓施作、屋面板施作、水電配管、根太施工。	1070427 最後修改期程 1060815/1061215 招/決標 1070415/1081115 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									二. 下月預定進度:53.86% 1. 銅做屋頂、水泥瓦屋頂、編竹夾泥牆的編竹、機電管線及配線、戶外景觀的整地作業。 2. 弱電設備工程。	
7	107AJ00026	財物勞務採購	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第二股	2018 臺中國際踩舞祭	20,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 6 月 25 日截止招標，業已於 6 月 26 日上午 10 時開標，經審標結果，有「葳群廣告有限公司」及「傑森全球整合行銷股份有限公司」2 家廠商合格，預定 6 月 28 日上午 10 時辦理評選作業。	1070530 最後修改期程 開/完工
8	107DJ00014	發包工程	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第二股	東后豐自行車道及周邊基礎建設改善工程	60,000	5	5	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 基本及細部設計中	1070316 最後修改期程 1080228/1080321 招/決標 1080415/1081130 開/完工
9	104DR00023	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築帝國製糖廠臺中營業所周邊景觀公園工程(含規劃設計監造)	100,000	58	59	1	流廢標次數：5 次， 期程修改次數：1 次 一、因變更設計期間，承攬廠商無辦理停工，致現況與目前預定進度不符，故前於 107 年 4 月 25 日同意核定 93 日曆天展延工期；原完成期限由 107 年 12 月 22 日展延至 108 年 3 月 25 日竣工。 二、截至 107 年 6 月 30 日預定進度 10.24%，實際進度 6.3%。本月執行工項有 1. 綠間步廊階梯基礎工程；2. 綠間步廊上層階梯結構體工程；3. 綠間步廊上層階梯管路工程；4. 文明之基折橋鋼構工程；5. 森森漫步廁所基礎工程；6. 綠間步廊階梯石材鋪設等。	1070703 最後修改期程 1051101/1060831 招/決標 1061015/1071231 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
10	105DQ00023	發包工程	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	歷史建築「舊大安溪橋」修復工程(含監造及工作報告書)案	115,000	56	58	2	流廢標次數：8次， 期程修改次數：0次 一、預定進度 7.05%，實際進度 7.25%。 二、工作項目： 1.計畫書修改撰寫送審 2.河川用地申請及核定使用 3.橋面裂縫灌注及修補 4.移動式工作架廠製 5.油漆材料送審 6.進場施工便道施作	1061226 最後修改期程 1060515/1060830 招/決標 1070201/1101101 開/完工
11	103DJ00024	發包工程	建設局/建築工程管理科/	大安濱海樂園開發興建工程-大安港媽祖主題園區(第一期工程)	600,000	95	98	3	流廢標次數：1次， 期程修改次數：3次 107年3月28日及107年4月9、12、13、20日辦理正驗，承商已於107年5月25日期限內提送缺失改善並經監造單位函轉，107年6月1、4、5日辦理後續正驗複驗事宜。	1070703 最後修改期程 1030515/1031031 招/決標 1031206/1061231 開/完工
12	104DQ00009	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	市定古蹟「臺灣府儒考棚」修復暨再利用工程(含監造及工作報告書)	70,000	69	74	5	流廢標次數：3次， 期程修改次數：3次 構防火漆底漆完成。 (二)、廚房及廁所工程：廁所外牆體粉刷。 (三)、屋頂工程：放樣組裝完成。 (四)、包板及百葉工程：包板施工圖完成。 (五)、木作工程：捲棚木料修補。	1070302 最後修改期程 1060326/1060915 招/決標 1061215/1080915 開/完工
13	105DQ00003	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	市定古蹟后里張天機宅修復暨再利用工程	50,000	40	70	30	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案業於107年4月3日辦理第一次變更設計審查，監造單位依據委員意見於107年5月10日前提送修正後工程預算書圖，於107年6月22日工程決標，並展延工期140日曆天，刻正辦理簽約事宜	1060901 最後修改期程 1060831/1070331 招/決標 1070731/1101031 開/完工

(十)重劃工程區段徵收工程

執行進度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	總計	擬解除列管件數
件數小計	14 件(58.33%)	10 件(41.67%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	24 件	1 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	102DF00190	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第一工區	553,420	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 撥款完成	1070626 最後修改期程 1020124/1020220 招/決標 1020420/1040320 開/完工
2	101DF00331	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市政府第14期市地重劃第二工區工程	1,288,756	100	98	-2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 本工程第二次變更設計作業已簽奉核准，106 年 1 月 17 日議價完成，主辦機關通知廠商於 106 年 2 月 23 日復工，施工廠商於 106 年 2 月 23 日申請報竣，於 106 年 3 月 15 日辦理工程初步驗收合格，於 106 年 4 月 5~6 日及 11 日辦理正驗，缺失改善完成並提送，於 106 年 6 月 6、9、13 日辦理正驗複驗，缺失改善完成並提送，於 106.07.21 正驗複驗合格，目前簽辦驗收結算款程序中。	落後原因： 廠商結算資料因多次修正，以致於提送資料延遲。； 解決對策： 廠商已提送結算等相關資料，目前簽報驗收結算款事宜。 1061102 最後修改期程 1011031/1011130 招/決標 1020415/1040901 開/完工
3	101DR00013	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市第14期市地重劃第五工區工程(B標)	1,263,744	100	98	-2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：4 次 本局通知廠商於 106 年 4 月 28 日復工，施工廠商於 106 年 4 月 28 日申請復工及報竣，於 106 年 5 月 5 日辦理竣工確認，於 106 年 05 月 12、18 日辦理工程初驗，缺失	落後原因： 廠商結算資料因多次修正，以致於提送資料延遲。； 解決對策： 廠商已提送結算等相關資料，目前簽報驗收

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									已改善完成並提送，於106年6月27日辦理初驗複驗合格，於106年07月10、13、14日辦理正驗，缺失改善完成及提送，於106年8月29及9月14、30日辦理正驗複驗，缺失改善完成並提送，於106.10.06正驗複驗合格，目前簽辦驗收結算款程序中。	結算款事宜。 1070329 最後修改期程 1010620/1010713 招/決標 1011231/1051231 開/完工
4	101DR00015	發包工程	建設局/土木工程管理科/	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第二標	1,275,021	100	98	-2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 辦理工程結算作業中	落後原因： 辦理工程結算作業中； 解決對策： 因文件須簽會地政局審核，將積極溝通協調地政局相關科室文件審核作業。 1060202 最後修改期程 1010717/1010807 招/決標 1010912/1030919 開/完工
5	101DR00019	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	台中市第14期市地重劃第四工區工程(A標)	1,355,209	100	98	-2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 本局通知廠商於106年4月21日復工，施工廠商於106年4月21日申請復工及報竣，於106年4月27日辦理竣工確認，於106年5月12、17及18日辦理工程初驗，缺失已改善完成並提送，於106年6月27日辦理初驗複驗合格，於106年07月18、20、26日辦理正驗，缺失改善完成及提送，於106年9月12、27日及10月19日辦理正驗複驗缺失改善完成並提送，於106年11月13日正驗複驗合格，提送驗收結算款簽會地政局經審查後仍有需補正及說明，函請	落後原因： 提送驗收結算款簽會地政局經審查後仍有需補正及說明。； 解決對策： 請廠商依審查意見修正再行提送。 1060504 最後修改期程 1010425/1010518 招/決標 1011001/1040728 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									廠商依審查意見修正再行提送。	
6	101DR00020	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市第14期市地重劃第四工區工程(B標)	1,237,807	100	98	-2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 本處通知廠商於107年3月15日復工，施工廠商於107年3月15日申請復工及報竣，於107年3月20日辦理召開竣工確認會勘，於107年4月11、13日辦理工程初驗，缺失已改善完成並提送，於107年5月17日辦理初驗複驗合格，於107年6月6、13、15、19日辦理正驗，目前缺失改善中。	落後原因： 於107年6月6、13、15、19日辦理正驗仍有缺失。； 解決對策： 催促廠商儘速修正提送。 1060223 最後修改期程 1010425/1010518 招/決標 1011015/1060708 開/完工
7	102DR00019	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第二工區	1,228,260	100	98	-2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 二工區請領驗收結算款計新臺幣10億0,861萬3,251元整，實際付款金額8,284萬9,070元整	落後原因： 目前呈核局長中(自1070619起)，俟簽奉核准。致地政局辦理撥款； 解決對策： 7月底8月初完成付款動作 1070402 最後修改期程 1011001/1011024 招/決標 1020131/1050406 開/完工
8	102DR00032	發包工程	建設局/土木工程管理科/	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第6標景觀暨機電工程	1,537,184	100	98	-2	流廢標次數：1次， 期程修改次數：3次 辦理工程結算作業中	落後原因： 辦理工程結算作業中； 解決對策： 因文件須簽會地政局審核，將積極溝通協調地政局相關科室文件審核作業。 1070226 最後修改期

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										程 1020731/1020830 招/ 決標 1031031/1050630 開/ 完工
9	103DF00329	發包工程	建設局/新建工程處/ 土木工程科	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第四工區	524,331	100	98	-2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1070702 道路工程正式驗收複驗 1070619 機電工程正式驗收複驗	落後原因： 因第 1 次正式驗收諸多不符工項，待缺失改善完成，辦理正驗複驗作業； 解決對策： 此次複驗完成，刻正辦理結算作業。 1070126 最後修改期程 1030409/1030709 招/ 決標 1030829/1060901 開/ 完工
10	106DR00034	發包工程	建設局/土木工程管理科/	臺中市第 14 期市地重劃第六工區公園景觀標(含 14 期全區公園簡易綠美化)	62,762	61	59	-2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中。	落後原因： 因與其他標工程介面重疊，他標工程依程序辦理變更設計及展延工期，本標尚未調整要徑網圖配合，故進度顯示落後。； 解決對策： 配合他標調整要徑網圖，唯目前辦理清圖作業中，預計一次性調整，以符實際。 1061227 最後修改期程 1060627/1060901 招/ 決標 1061205/1080428 開/ 完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
11	106DR00007	發包工程	建設局/土木工程管理科/	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第8標	197,539	95	94	-1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案因可施作工項皆已施作完成，惟第一次變更設計作業尚未完成，施工廠商已申請自107年2月23日起停工	落後原因： 第一次變更設計作業尚未完成； 解決對策： 刻正簽辦中 1061002 最後修改期程 1060501/1060701 招/決標 1060901/1070501 開/完工
12	107BR00001	委外設計	地政局/工程管理科/	烏日新竹地區區段徵收委託規劃設計及監造技術服務	181,450	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案目前公告招標作業預計107年7月4日截標，107年7月5日開標。	1070625 最後修改期程 開/完工
13	107DR00002	發包工程	地政局/工程管理科/	臺中市豐富專案區段徵收工程(土建工程)	100,030	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本案刻正辦理土建工程之細部設計審查作業。	1070612 最後修改期程 1071031/1071231 招/決標 1080131/1080930 開/完工
14	107DR00009	發包工程	地政局/工程管理科/	臺中市第15期市地重劃工程	191,820	5	5	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 於107年5月24日辦理簽約	1070503 最後修改期程 1080930/1081231 招/決標 1090331/1100930 開/完工
15	103DR00044	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市第14期市地重劃第六工區工程	1,874,405	80	80	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：4次 進度 62.10%	1070327 最後修改期程 1031118/1040309 招/決標 1041012/1080220 開/完工
16	100AF00004	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵	26,140	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 一、安置土地分配成果已於104年	1061229 最後修改期程 1001230/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			科第一股	收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案					5月22日完成公告作業。 二、準備抵價地分配作業，已於104年6月27日於北新國中舉行配地說明會。 三、抵價地抽籤作業已於104年8月5日於北屯區仁美國小舉行。 四、於8月17日至21日假仁美國小辦理配地作業，共完成155分配戶。 五、抵價地第二次協調合併抽籤作業已於104年8月29日於北屯區葳格高中舉行。 六、抵價地第二次抽籤暨配地作業已於104年9月16、17日於北屯區葳格高中辦理完畢。 七、本區抵價地分配已辦理公告，期間自104年10月5日公告至104年11月4日 八、本區抵價地分配公告已於104年11月4日公告完成，並於104年11月23日至27日在北屯區公所辦理發狀。 九、107年6月配合工程進度辦理街廓檢測作業。 十、106年8月10、11及15、16日辦理第1、2工區抵價地點交作業。 十一、107年3月8日起辦理配餘地土地環境清潔維護作業 十二、106年11月17日及11月29日辦理抵價地第2、3次點交作業	
17	100AR00002	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市烏日(前竹地區)區段徵收案地上物查估、地籍整理籍土地分	32,232	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 本案已於107年6月23日辦理二場區段徵收公聽會在案。	1060118 最後修改期程 1001231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				配等作業委託專業服務案						
18	100AR00003	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市水湳機場原址北側、南側區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	51,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1. 107.6.1 辦理廣明段抵價地點交作業。 2. 107.6.11 召開北側區段徵收範圍內原保戶自來水改接至新設管線接點位置會議。 3. 107.6.14 辦理逢大段 18 地號（文教 19）土地點交作業。 4. 更新專區網頁。	1040226 最後修改期程 1010131/開/完工
19	101DF00332	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市政府第 14 期市地重劃第三區工程	1,623,778	95	98	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：5 次 本處通知廠商於 107 年 4 月 11 日復工，施工廠商於 107 年 4 月 11 日申請復工及報竣，於 107 年 4 月 17 日辦理召開竣工確認會勘，於 107 年 5 月 2 日辦理工程初驗，缺失已改善完成並提送，於 107 年 6 月 4 日辦理初驗複驗合格。	1060823 最後修改期程 1011031/1011130 招/決標 1020415/1061231 開/完工
20	101DR00034	發包工程	地政局/工程管理科/	臺中市第 13 期市地重劃區內橋梁暨西川二路下方回流溝改建為生態景觀渠道工程	894,030	95	98	3	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：3 次 已於 107 年 4 月 25 日完成驗收缺失複驗作業，目前刻正辦理結算作業	1070323 最後修改期程 1011130/1011230 招/決標 1020630/1061231 開/完工
21	102DF00151	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第三區	401,095	95	98	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：4 次 1070518 初驗 1070618 初複驗， 簽請呈核鈞長派員正驗事宜	1070502 最後修改期程 1011130/1020124 招/決標 1021015/1061201 開/完工
22	104DR00046	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	第 14 期市地重劃敦化路排水系統銜接工程	123,145	95	98	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 施工廠商於 107 年 3 月 21 日申請報竣，於 107 年 3 月 26 日辦理召	1070329 最後修改期程 1041216/1050219 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									開竣工確認會勘，於 107 年 4 月 10 日辦理工程初驗，缺失已改善完成並提送，於 107 年 5 月 2 日辦理初驗複驗合格，於 107 年 5 月 15 日辦理正驗，缺失改善完成及提送，於 107 年 6 月 28 日辦理正驗複驗並驗收合格。	1051220/1070402 開/完工
23	102DR00008	發包工程	地政局/工程管理科/	臺中市第 13 期市地重劃工程第三標	642,660	95	98	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 於 107 年 6 月 7 日驗收合格，刻正辦理結算程序	1070323 最後修改期程 1020415/1020515 招/決標 1021015/1070130 開/完工
24	105AR00005	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	台中縣變更太平(新光地區)都市計畫(第二次通盤檢討)、變更太平(新光地區)都市計畫(第二次通盤檢討-擴大都市計畫範圍部分)之區段徵收業務服務案	280,000	40	98	58	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1. 本案係依研考會意見，補登錄標案管考系統 2. 本案工程部分已完工，勞務依契約規定需俟財務平衡或土地標售完竣後方可結案。	1060124 最後修改期程 1050301/開/完工

(十一) 災修工程

執行進度	符合或提前	落後比率 ≤ 5%	5% < 落後比率 < 10%	落後比率 ≥ 10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	1 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	106DD01191	發包工程	水利局/污水營運科/	石岡壩水資源回收中心中段臨大甲溪河岸之護岸及邊坡保護工程 1	66,114	77	86	9	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 1. 全套管基樁施作完成 2. 階梯式護岸施作完成 3. 側溝及路面鋪設施工中。	1070626 最後修改期程 1061211/1061231 招/決標 1070115/1070831 開/完工

(十二) 其他(財務及勞務採購案用)

執行進度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	總計	擬解除列管件數
件數小計	218 件(98.20%)	1 件(0.45%)	0 件(0.00%)	3 件(1.35%)	222 件	2 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	106AY00029	財物勞務採購	研考會/資訊中心/應用服務科	臺中市市民卡服務平台建置案	11,510	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 結算付款。	1061206 最後修改期程 1060728/1060831 招/決標 1061215/開/完工
2	107AD00038	財物勞務採購	教育局/國民小學/梧棲國小	107 年全國中等學校運動會部分競賽種類器材租賃	12,024	95	100	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 107.6.20 付款憑證編號 支用第 00257 號 支付，本案結案	1070327 最後修改期程 開/完工
3	107AH00050	財物勞務採購	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	臺中市大里光正段社會住宅傢俱及設備採購	20,000	30	0	-30	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已於 107 年 6 月 26 日簽奉鈞長核可撤銷管制（詳如附件）	落後原因： 本案經機關內部研商後納入新建工程內辦理； 解決對策： 已於 107 年 6 月 14 日簽請鈞長核可兩案併案管制 1070323 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										1070801/1071201 招/決標 開/完工
4	106AF00066	財物勞務採購	建設局/建築工程管理科/	臺中市巨蛋體育館新建營運移轉(BOT)招商委託專業服務案	20,000	85	70	-15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 於107年5月21日政策公告上網， 公告期至107年7月19日，共計 60日；已於107年5月30日及6 月5日於台中及台北各辦理一場招 商說明會，訂於107年6月29日 參與促參司招商大會。	落後原因： 本案為依促參法第42 條及第46條併行，先 行辦理政策公告階 段。； 解決對策： 政策公告已於107年5 月21日至7月19日 上網，由民間投資人 提出規劃構想書，再 依相關程序選出最優 秀申請人與市府簽 約。 1060203 最後修改期 程 1060616/1061031 招/ 決標 1070331/開/完工
5	106AM00111	財物勞務採購	警察局/勤務指揮中心/	110 報案系統、勤指應變中心暨空間整建案	33,645	10	0	-10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 因本局新辦公大樓尚未完成驗收 交付，本案已簽會市府研考會及建 設局，並奉市長核定，暫免列管	落後原因： 因本局新建辦公廳舍 工程進度未如預期， 無法依照原管考計畫 期程執行相關採購。； 解決對策： 依「臺中市政府標案 管制考核要點」第7 點第2項第2款簽請 市長核准暫免列管在 案。俟本局新建辦公 廳舍點交後，再恢復 列管。 1061107 最後修改期 程 1071101/1080131 招/

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										決標 1080430/開/完工
6	105AD01020	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	臺中市污水下水道系統補充調查及巡檢	36,000	100	98	-2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 結算作業中	落後原因： 結算作業簽辦中； 解決對策： 持續追蹤簽辦過程 1050329 最後修改期程 1050701/1050802 招/決標 開/完工
7	105AE00044	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第四股	105 臺中市精密機械科技創新園區二期標準廠房新建工程委託專案管理	15,007	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 標案執行中，精密二期標準廠房目前施工進度 38.066%，施作項目： 1. 6F 柱、牆鋼筋綁紮、配管工程及模板組立 2. 內牆裝修、地坪裝修	1051019 最後修改期程 1050808/開/完工
8	105AF00071	財物勞務採購	建設局/土木工程管理科/	水涵經貿園區區段徵收工程委託專案管理暨施工監造服務案	175,601	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 依契約規定執行監造及專案管單位職責	1061225 最後修改期程 990326/開/完工
9	105AF00100	財物勞務採購	建設局/新建工程處/土木工程科	國道四號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道環境監測工作	13,940	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 目前履約執行監測中	1050803 最後修改期程 1050831/開/完工
10	105AF00130	財物勞務採購	建設局/新建工程處/土木工程科	105 年度道路橋樑工程委託設計監造技術服務（大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、	11,585	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 持續派工中	1060104 最後修改期程 1050613/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				西區等 10 區)						
11	105AG00025	財物勞務採購	交通局/捷運處/開發路權課	臺中大眾捷運系統烏日文心北屯線土地開發場、站招商總顧問案	25,000	55	55	0	流廢標次數：1 次，期程修改次數：0 次 1. 財務效益評估報告書（含不動產估價報告書）於 106.10.27 簽奉局一層核定。2. 招商相關規定及範本於 106.10.23 公告或下達。3. 於 106.12.08 辦理捷運綠線土開案招商座談會。4. G5、G11 案業於 107.02.26 正式對外（第 1 次）公告，於 107.04.30 截止投標，業已完成 G5 案資格文件審查。5. G11 案檢討報告已報局核定。6. 已於 107.05.29 參加山海屯招商說明會，並刻正籌備參加 107.06.29 財政部促參司招商大會。7. 預計於 7 月中旬召開本市招商甄選規定修正草案及 G9 招商文件草案審查會。	1050130 最後修改期程 1050315/1050930 招/決標 1091231/開/完工
12	105AG00038	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	水湳、豐原及烏日轉運中心規劃及基本設計委託技術服務	26,900	85	85	0	流廢標次數：0 次，期程修改次數：1 次 1、本案 105 年 3 月 29 日決標。水湳轉運中心基本設計 106 年 4 月 5 日報府審議，研考會 4 月 10 日函請補充必要圖說後再報府審議，6 月 29 日再報府審議，7 月 27 日召開基本設計審議，8 月 25 日提送報告書修正版，9 月 15 日廠商提送報告書修正版，9 月 29 日本府同意備查，10 月 19 日廠商提送報告書定稿本 20 份。 2、豐原轉運中心基本設計審議 106 年 4 月 6 日召開，委員提出須補充地質鑽探及機電設備等系統圖說，再報府審議。5 月 17 日簽奉市長核可，先採用基地鄰近工程地質鑽探資料辦理基本設計審議，並於	1061102 最後修改期程 1050630/1050801 招/決標 1051231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									建造執照申請時備具地基調查報告。6月20日報府辦理基本設計審議，7月6日辦理第二次基本設計審議，7月31日及8月30日提送報告書修正版，9月20日廠商提送報告書修正版，10月11日本府同意備查。 3、廠商106年3月31日提送烏日轉運中心及台74線增設匝道初評期末報告修正版，4月26日核備期末報告。 4、106年8月15日召開烏日轉運中心轉乘優化計畫協調會，9月13日召開烏日轉運中心聯外道路標誌及站內人行動線指標會勘。 5、106年10月24日召開烏日轉運中心轉乘優化實施計畫第二次協調會。 6、107年3月26日召開烏日轉運中心協商會議討論有關高鐵東路人行道退縮一公尺供大客車停靠事宜。 7、107年6月13日召開烏日轉運中心南站規劃方案討論會議，取得初步共識，並請廠商於6月27日前提送修正版方案。	
13	105AG00040	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	大臺中地區捷運路網檢討規劃暨臺中捷運系統初期路網可行性研究	12,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1、本案105年4月18日完成決標。 2、5月26日同意備查工作計畫書、11月14日核備期初報告書、106月6月2日同意核備期中報告。 3、106年7月21日提送擴充案之期中報告。4、7月31日提送主合約之期末報告，8月14日召開專家學者座談會。5、8月22日召開期末報告暨擴充案之期中報告審查	1050130 最後修改期程 1050630/1050930 招/決標 1051230/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									會議。6、9月19日召開TOD配套、方案評估選擇、經營比等議題討論會。7、9月20日辦理擴充案之現地勘查。8、10月13日廠商提送期末修正報告(一版)暨擴充案之期中修正報告(一版)。9、11月7日召開期末修正報告審查會議。10、11月27日完成擴充案之期中修正報告書面審查作業。11、11月30日廠商提送期末修正報告(二版);12月11日提送擴充案之期中修正報告(二版);12月18日廠商提送期末修正報告(三版)。12、12月27日邀請北捷局討論雙港輕軌捷運規劃。13、107年1月16日依北捷局意見完成回應及辦理情形表。14、1月19日廠商提送向府一層報告簡報。15、2月7日局長召開雙港捷運討論會議。16、2月13日依討論會議完成向市長報告簡報。17、3月8日向市長室辦理本案進度報告,4月10日依會議結論完成修正簡報。	
14	105AG00041	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	臺中都會區大眾捷運後續路網藍線可行性研究	11,600	85	85	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 1、3月29日交通部轉陳行政院、4月16日討論報院簡報、4月23日召開跨局處會議、4月26日完成報院簡報、4月30日召開國發會審查會議。 2、5月22日函報可行性研究至交通部陳轉行政院核定。 3、6月26日召會討論交通部審議簡報,預定7月13日交通部召會審查。	1070319 最後修改期程 991230/1000930 招/決標 1001231/開/完工
15	105AG00048	財物勞務採購	交通局/交通工程科/	臺中市公共自行車租賃系統	345,000	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次	1050604 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				建置及營運管理(第二期)					107年6月份已完成182站營運啟用，持續辦理接電啟用及新設站點建置。	1050620/1060320 招/決標 1061220/開/完工
16	105AH00032	財物勞務採購	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	105年度市政願景館建置案(統包)	37,900	98	98	0	流廢標次數：1次，期程修改次數：2次 6月4日錯視畫函送新聞局確認。 6月11日辦理第5次驗收復驗結果，尚有腳踏車互動及出口錯視畫區未改善完成，故限期至6月19日前改善完成後復驗。 統包廠商於107年6月15日提送腳踏車互動改善完成公文予PCM，另錯視畫修改完成圖說於6月13日至新聞局開會討論，廠商於6月15日修改後送新聞局審視，新聞局於6月19日確認可施做，廠商於6月22日施做完成。 6月22日辦理第6次驗收復驗結果，出口錯視畫區因圖面印刷有瑕疵，故限期至7月6日前改善完成後復驗。	1060811 最後修改期程 1051110/1060110 招/決標 開/完工
17	105AM00143	財物勞務採購	警察局/後勤科/	局本部新建工程警用無線電系統建置案	12,488	0	0	0	流廢標次數：0次，期程修改次數：0次 局本部新建工程警用無線電系統建置案，預算106年12.488萬，於106年4月26日以815萬元決標予「訊銓通整合系統科技有限公司」，動工日期俟新建大樓驗收、點交情況，由本局以公文另行通知。	1051206 最後修改期程 1080601/1081201 招/決標 開/完工
18	105AQ00101	財物勞務採購	文化局/臺中市文化資產處/遺址傳藝課	臺中市13期重劃區第一、二、四標工區涉及麻糍埔暨番婆庄遺址雨污下水道搶救發掘計畫	100,000	55	55	0	流廢標次數：0次，期程修改次數：0次 刻正依契約及工作計畫書規劃進度執行中，6月14日業依契約規定提交本案第五次工作季報。	1050803 最後修改期程 1051201/1061201 招/決標 1081201/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
19	105AQ00112	財物勞務採購	文化局/臺中市文化資產處/遺址傳藝課	臺中市13期重劃區第一標工區涉及麻糍埔遺址滯洪池工程搶救發掘計畫	115,000	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 因六月份梅雨鋒面影響現場發掘作業進度，承商於6月25日報請展延，本處依契約規定受理展延申請，刻正辦理展延審查相關事宜。	1051005 最後修改期程 1060301/1070601 招/決標 1080601/開/完工
20	106AN00030	財物勞務採購	消防局/秘書室/秘書室文書庶務股	106年度消防人員及職員應勤服裝採購案	11,298	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本案已於107年6月11日簽准結算，並已通知廠商開立收據，辦理付款中。	1070403 最後修改期程 1060501/1061001 招/決標 開/完工
21	106AP00002	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫	256,681	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 107年1月月報核備、107年2月月報核備俟廠商提供請款資料，107年3月月報核備中、107年4月月報核備中、107年5月月報核備中。	1051020 最後修改期程 1051231/1060331 招/決標 1061130/開/完工
22	106AP00026	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	106年臺中市逸散源、室內空品及溫室氣體減量計畫	22,200	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於6月13日辦理付款作業憑證編號504	1060126 最後修改期程 1060315/1060814/開/完工
23	106AP00076	財物勞務採購	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	106年臺中市環境品質監測站設置計畫	28,590	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 辦理第一次驗收作業中	1060928 最後修改期程 1061023/1070222 招/決標 1070530/開/完工
24	106AP00110	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	106年度環保署補助辦理垃圾車加裝濾煙器示範運行計畫	11,700	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 (1)廠商於6月5日提交第一年第一期報告。(2)本局於6月21日辦理故障濾煙器會勘。(3)預定於7月18日辦理第一年第一期報告審查會議。	1061013 最後修改期程 1070128/1080330 招/決標 1090329/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
25	106AP00117	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	106 年臺中市后里區、西屯區、大雅區及港區空氣污染健康風險-環境污染調查計畫	54,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理期中報告修正稿確認及第三次採樣第 2-4 批檢測報告審查	1060612 最後修改期程 1060930/1061230 招/決標 1071030/開/完工
26	106AF00087	財物勞務採購	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	2018 臺中世界花卉博覽會—后里馬場森林園區綠化佈展工程委託專案管理技術服務案	13,020	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理花博統包案專案管理事宜。	1060824 最後修改期程 1060224/1060315 招/決標 1060630/開/完工
27	106AF00099	財物勞務採購	建設局/建築工程管理科/	臺中市自由車場整建計畫統包工程	180,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 地下通道工程施工計畫書送審、頂棚鋼構現況檢查及損壞修復鑑定報告書送審、新設車道金屬結構系統送審、賽道金屬結構系統工程施工圖送審，看臺連接縫防水處理	1061108 最後修改期程 1070228/1070430 招/決標 1070830/開/完工
28	106AG00002	財物勞務採購	交通局/停管處/停車管理課	106 至 107 年臺中市政府公有停車場停車費用委託代收案	118,367	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 刻正辦理 107 年 5 月份廠商代收本市停車手續費請款作業事宜，6 家廠商代收停車費件數為 1,292,932 件，代收手續費合計為 5,258,667 元，預計於 107 年 7 月 6 日前完成核銷作業。	1051130 最後修改期程 1051220/開/完工
29	106AG00021	財物勞務採購	交通局/停管處/停車管理課	臺中市公有停車場停車費催繳舉發違規通知暨資料處理	10,862	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本標案 107 年 5 月份勞務費用共計 302,981 元，已於 107 年 6 月 21 日完成驗收，簽請核付款陳核中。	1060321 最後修改期程 1060316/開/完工
30	106AG00024	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/交通規劃	106 年度台中市智慧交通管理系統建置計	11,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1、本案 106 年 5 月 9 日決標。5 月	1060420 最後修改期程 1060715/1060815 招/

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			科第三股	畫					23 日工作執行計畫書同意備查。 2、9 月 19 日完成期中報告審查，原則通過，10 月 23 日期中報告修正版備查。 3、107 年 2 月 9 日提送期末報告，完成 TOPIS 交通管理監控平台建置，並於 107 年 4 月 13 日辦理期末座談會，廠商已於 107 年 5 月 4 日依會議紀錄完成修正意見對照表；已於 107 年 6 月 15 日召開期末報告審查會，主席裁示修正後通過，目前刻正修正期末報告書中。 付款進度：106 年 7 月 17 日第一次付款 2,089,000 元，106 年 11 月 6 日第二次付款 5,222,500 元。	決標 1061231/開/完工
31	106AG00026	財物勞務採購	交通局/停管處/設施工程課	臺中市豐原區豐原轉運中心新建工程委託專案管理服務案	15,900	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 依規審核初步設計報告書並函轉至機關，已於 107/5/30 辦理初步設計座談會議。 2. 依規審核多目標使用計畫書並函請機關辦理審查，已於 107/06/27 辦理多目標使用計畫書審查會。	1060516 最後修改期程 1061231/開/完工
32	106AG00028	財物勞務採購	交通局/停管處/停車規劃課	106-109 年度租賃 PDA 開單設備案	19,070	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 6 月履約中	1060515 最後修改期程 1060815/1061101 招/決標 開/完工
33	106AG00030	財物勞務採購	交通局/停管處/停車管理課	臺中市友商圈、美術園道週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理案	105,030	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 107 年 6 月 15 日辦理驗收，付款簽已陳核完畢，發票黏存陳核中，待撥付款。	1060612 最後修改期程 1060820/開/完工
34	106AG00037	財物勞務採購	交通局/停管處/停車	臺中市中國醫藥大學、科博	81,665	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次	1060906 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			管理課	館、國美館週邊停車場停車開單勞務					已於 107 年 6 月 14 日辦理驗收，付款簽已陳核完畢，發票黏存陳核中，待撥付款。	1061016/開/完工
35	106AG00038	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/交通規劃科第三股	2018 花博活動交通監控暨決策平台建置計畫	10,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1、本案 106 年 10 月 20 日完成決標。 2、106 年 11 月 20 日工作執行計畫書同意備查；107 年 1 月 12 日期初報告修正版同意備查。 3、107 年 2 月 26 日召開期中報告審查會議，辦理系統雛型規劃設計與路側設備點位與交控策略規劃內容之審查。 4、107 年 4 月 3 日期中報告修正版核備，並於 107 年 5 月完成第二期款撥付。目前依機關要求提供相關 SOP 等內容，並進行系統建置中。 付款進度：106 年 12 月第一期付款 1,900,000 元。107 年 5 月第二期付款 2,850,000 元。	1060930 最後修改期程 1061231/1070301 招/決標 1070831/開/完工
36	106AG00039	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	國一暨台 74 匝道及平面聯絡道號誌協控計畫	25,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1、本案 106 年 10 月 5 日完成決標及簽約，10 月 12 日本局完成工作執行計畫書審查，11 月 22 日召開期中審查。 2、106 年 12 月 7 日工作執行計畫書修正二版同意備查，106 年 11 月 22 日召開期中報告審查，會議結論修正後通過。 3、交通部 106 年 12 月 20 日函同意撥付 106 年「智慧運輸系統發展建設計畫—國一暨台 74 匝道及平面聯絡道號誌協控計畫」第 1 期補助款，已於 107 年 2 月 21 日完成第一期款請款作業。	1070522 最後修改期程 1061015/1061030 招/決標 1061115/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									4、廠商 107 年 2 月 12 日提送期末報告，經審查尚有不足之處，函復廠商補正，廠商 107 年 3 月 9 日提送期末報告修正版。 5、107 年 4 月 23 日期中報告書(修正二版)同意備查，並於 107 年 5 月 11 日向交通部請領第二期款 705 萬元。 6、本案 107 年 5 月 18 日招開期末審查會，會議決議請廠商一個月內依委員及各單位意見完成修正，經與會委員檢視，確認修正完成後，再辦理驗收結案。 7、廠商 107 年 6 月 13 日提送期末修正報告書，並依期末審查會議結論，提供審查委員檢視確認完成修正後再辦理核定事宜。 付款進度：107 年 2 月 22 日撥付第一期付款 4,700,000 元。	
37	106AG00041	財物勞務採購	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	2018 臺中世界花卉博覽會門票代售暨入口驗票委託服務案	382,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、本案已於 106 年 8 月 3 招標公告，8 月 29 日開資格標並於 9 月 4 日召開評選，9 月 15 日決標及簽約。 二、廠商已於 106 年 10 月 15 日提送工作計劃書(期初報告/第一次交貨)，訂於 107 年 1 月 3 日審核通過。 三、廠商已於 106 年 12 月 12 日提送「施工執行計畫書」及「票卡印刷確認書」。 三、廠商已於 106 年 12 月 12 日提送「施工執行計畫書」及「票卡印刷確認書」。 三、廠商已於 106 年 12 月 12 日提送「施工執行計畫書」及「票卡印刷確認書」。	1060928 最後修改期程 1060915/1061016 招/決標 1070630/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									四、施工執行計畫書已於 107 年 4 月 18 日函復廠商審查通過。	
38	106AG00043	財物勞務採購	交通局/公運處/運輸稽查課	106 年度臺中市公車智慧型站牌建置計畫	10,360	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 執行清單整理中	1061018 最後修改期程 1061003/1070413 招/決標 開/完工
39	106AG00047	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	水湳轉運中心新建工程委託設計技術服務(含後續擴充條款)	79,067	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1、本案於 106 年 10 月 17 日公告上網，11 月 13 日開標，11 月 17 日召開評選會，11 月 30 日辦理議價決標。 2、依建築物工程技術服務建造費用百分比法第三類各級距費率上限所計算出金額合計之百分之 98.00 整得標，總契約預計金額新臺幣 77,485,660 元。 3、細部設計案已於 11 月 30 日簽約，並於 12 月 8 日提送工作執行計畫書，12 月 15 日召開工作執行計畫書審查會議。 4、107 年 1 月 3 日工作執行計畫書同意備查，並已完成撥付第一期款 7,748,566 元。 5、107 年 2 月 22 日建築師事務所提送初步設計報告書(第一版)，經本科召開工作會議，107 年 3 月 8 日建築師事務所完成修正並提送初步設計報告書(第二版)，107 年 4 月 11 日召開初設報告書審查會議，決議審查通過。107 年 5 月 8 日建築師事務所提送初步設計報告書(第三版)，107 年 6 月 12 日本局同意核備初步設計報告書。	1061128 最後修改期程 1061231/1070130 招/決標 1070530/開/完工
40	106AG00048	財物勞務採購	交通局/停管處/設施	臺中市豐原區豐原轉運中心	26,503	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次	1070102 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			工程課	新建工程委託設計技術服務(含後續擴充條款)					1. 依規審核初步設計報告書並函轉至機關，已於 107/5/30 辦理初步設計座談會議。 2. 依規審核多目標使用計畫書並函請機關辦理審查，已於 107/06/27 辦理多目標使用計畫書審查會。	1070115/1070430 招/決標 1070830/開/完工
41	106AG00051	財物勞務採購	交通局/公運處/運輸稽查課	106 年智慧公車車聯網建置計畫	13,400	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、6 月上旬已安裝第一輛工時管理系統。 二、候車亭人流偵測系統已安裝完成。	1070326 最後修改期程 1061229/1070430 招/決標 1070731/開/完工
42	106AG00052	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/交通規劃科第二股	臺中輕軌捷運系統第二期路網可行性研究	15,800	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 107/06/22 廠商提交修正工作執行計畫書。	1070430 最後修改期程 1070630/1070930 招/決標 1080131/開/完工
43	106AH00020	財物勞務採購	都發局/秘書室/秘書室第二股	都市發展局檔案數位化影像製作案	20,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1. 廠商於 6 月 1 日提交 107 年 5 月份工作報告。 2. 廠商於 6 月 26 日提交 107 年 6 月份工作報告。	1060522 最後修改期程 1060706/1070207 招/決標 1070820/開/完工
44	106AH00031	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	變更臺中市都市計畫(舊有市區及一至五期市地重劃地區)細部計畫(第三次通盤檢討)案	13,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 107.6.1 廠商檢送密控制測量作業第二階段成果審查。107.6.22 函轉地政局意見請廠商補附資料。	1060728 最後修改期程 1061130/1070730 招/決標 1080228/開/完工
45	106AH00037	財物勞務採購	都發局/建造管理科/	臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置中長期計畫	85,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 第 4 期工作項目「建築物地籍套繪圖數化作業」業已驗收，其餘第 4 期工作項目執行中。	1060125 最後修改期程 1060531/1061231 招/決標 1071231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
46	099AE00001	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	變更臺中港特定區計畫第三次通盤檢討案	190,016	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1. 彙整內政部都市計畫委員會 106 年 2 月 14 日第 894 次會議審議通過再公開展覽相關資料。 2. 建立公展通知土地所有權人清冊。 3. 106 年 7 月 12 日府授都計字第 1060143297 號公告自年 7 月 19 日起公開展覽 30 天。 4. 彙整相關人陳意見，再提內政部審議。 5. 細計土地使用分區管制要點經本市都委會 106 年 9 月 22 日第 74 次大會通過。 6. 主計部分於 106 年 10 月 17 日府授都計字第 1060226811 號函再提內政部審議。 7. 另需簽訂協議書部分（宗教專用區）已訂於 10 月 23 日召開會議。 8. 有關台中港土地使用區管制要點部分，土管部分於 106 年 11 月 23 日公告實施。 9. 已排入 107 年 2 月 6 日內政部都委會第 916 次會議。 10. 107 年 2 月 6 日內政部都委會第 916 次會議審議通過。 11. 107 年 3 月 31 日召開附帶條件協議書研商會議。 12. 107 年 4 月 19 日召開涉及國有財產署土地簽訂協議書研商會議 13. 107 年 5 月上簽協議書用印。 14. 107 年 6 月 28 日報內政部核定。	1050729 最後修改期程 931202/931229 招/決標 1061231/開/完工
47	100AG00007	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/交通規劃科第一股	水湳經貿園區運輸系統整體規劃案	13,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 1、本案 101 年 9 月 25 日決標。 2、廠商 106 年 3 月 13 日提送總結	1060907 最後修改期程 1010926/1020531 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									報告書，因本案尚待召開第 2 次專家學者座談會，3 月 21 日函請廠商將後續專家學者座談會討論內容納入總結報告書。 3、配合水滴智慧城發展項目，研擬水滴轉運站定位及自駕車示範場域規劃。 4、107 年 1 月 19 日召開第 2 次專家學者座談會，107 年 2 月 1 日提送總結報告書，107 年 4 月 12 日召開總結報告書審查會議，決議報告書修正後通過。107 年 4 月 25 日提送總結報告書修正版。 5、報告書修正版尚有未修正處，請廠商持續修正，並於 107 年 6 月 25 日召開工作會議確認內容，請廠商再提送修正版報告書報局。 付款進度：102 年 6 月 14 日第一次付款 1,274,000 元，102 年 11 月 26 日第二次付款 1,911,000 元，103 年 7 月 30 日第三次付款 1,911,000 元，104 年 11 月 17 日第四次付款 3,822,000 元。	1021031/開/完工
48	102AH00018	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	台中市都市計畫主要計畫通盤檢討規劃案	20,500	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 於 107 年 3 月 27 日提請內政部大會審議通過，刻正依會議紀錄簽辦再公展事宜，並訂於 107 年 5 月 8 日辦理再公展。刻正彙整有關人民團體陳情意見之各機關研析意見。	1020730 最後修改期程 1020630/1020815 招/決標 1021115/開/完工
49	102AH00023	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	大里、太平及霧峰都市計畫區整併及主要計畫、細部計畫分離規劃作業	11,000	98	98	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 104 年 10 月 19 日起主要計畫範圍公開徵求意見 30 天，105 年 5 月 6 日召開第 16 次工作會議。105 年 4 月 8 日起辦理公展 30 日，並分三場（大里、太平、霧峰）召開說明	1060413 最後修改期程 1020815/1020830 招/決標 1021115/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									會，後續5月31日進行都計專案小組審議作業。6月24日召開第17次工作會議。8月19日進行都計專案小組第二次審議，8月31日召開第18次工作會議，9月份會整資料再提專案討論，106年2月7日進行都計專案小組第四次審議。106年4月28日提市都委會大會討論，106年7月3日修正書圖送中央審議，預計8月底9月初審議，部大會審議9月19日審議，依決議修正書圖再提107年1月26日市都委會審議，於3月21日修正書圖報中央，4月19日發佈實施。現辦理驗收及結算作業。	
50	102AH00027	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	擴大大里都市計畫改採市地重劃開發案	27,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 經濟部水利署106.8.14召開認屬國家重大建設審認會議，會議紀錄106.8.24送達，106.9.30經濟部水利署請本府先行回應各單位意見後再報行政院核定，已於106年11月10日先行就處理情形對照表及說明書修正草案內容，送請行政院農業委員會、內政部地政司、內政部營建署、交通部公路總局、財政部國有財產署、經濟部水利署等機關審查。並再以106年12月19日府授都計字第1060278204號函，請經濟部水利署陳報行政院認定為國家重大建設，該署於107年1月25日召開第2次審認會議（107年2月6日紀錄送達，本府並於107年3月5日檢送修正報告書請經濟部續予陳報認審，經濟部於107年4月13日將審查結果報請行政院認定）。未來如能取得上開國家重大	1060222 最後修改期程 1020815/1020919 招/決標 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									建設認定函，並確認開發計畫範圍後，本府將加速擬定都市計畫作業。	
51	103AF00081	財物勞務採購	建設局/新建工程處/土木工程科	東勢-豐原生活圈快速道路工程環境監測工作	15,835	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 23.104 年 11 月 30 日簽辦第 1、2 標二階環評委託技術服務採購案，104 年 12 月 25 日上網公告，105 年 1 月 27 日開標，並訂於 105 年 2 月 3 日召開評選會議。 24.104 年 12 月 31 日召開第 5 標細部設計進度檢討會，目前進度 70%，預計 105 年 1 月 12 日前提送細設成果。 25.105 年 1 月 21 日邀集豐原、石岡、新社、東勢、和平等區里辦公處召開加速推動公開說明會。 26.105 年 1 月 26 日召開第 5 標細部設計審查會。 27.原訂於 105 年 2 月 5 召開第 3 標分段辦理評估計畫簡報會議，因故延期。 28.現正依計畫定期實施監測作業中。	1030905 最後修改期程 1030930/開/完工
52	103AG00016	財物勞務採購	交通局/交通工程科/	臺中市公共自行車租賃系統建置及營運管理及後續擴充	169,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 本案已於 105 年 8 月份已完成 100 站營運啟用，後續擴充 40 站租賃站已全數完成。 2. 至契約期滿前，由微笑單車公司進行營運管理。	1030122 最後修改期程 1030328/1030928 招/決標 1040328/開/完工
53	103AH00011	財物勞務採購	都發局/綜合企劃科/綜合企劃科第二股	豐原都市計畫通盤檢討規劃案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 豐原三通公開展覽作業自 104 年 11 月 6 日起公開展覽 30 天，於 105 年 12 月 23 日召開本市都市計畫委員會專案小組第 15 次會議進行審	1030121 最後修改期程 1030430/1030730 招/決標 1031231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									議完畢，於106年2月24日市都委會審議通過，並於106年4月25日函文報請內政部審議，內政部都委會於106年7月11日召開專案小組第1次會議。另市都委會決議待整合部分，訂於106年9月8日召開市都委會專案小組第16次會議。106年9月19日召開內政部第2次專案小組，106年11月2日提送補充資料提第3次小組，106年11月15日召開工作會議，未審議完成及待整合部分，前於106年9月8日召開市小組第16次會議審議完畢，並於106年12月28日召開市都委會第79次會議審議通過，107年1月16日召開部都委會專案小組第3次會議審議完畢，內政部已於107年4月24日召開第4次專案小組會議。	
54	103AH00025	財物勞務採購	都發局/都市設計工程科/	大宅門特區(原水湳經貿生態園區)開發專案管理(PM)計畫	24,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 第8期專案管理紀錄已同意備查，並請廠商依約提交全案專案管理成果數位成果之實錄紙本報告書(初稿)，待工作項目完成辦理相關驗收事宜。另針對多媒體行銷宣傳、水湳智慧城宣傳手冊及精緻版全新動畫製作已於107年6月6日先行辦理審查驗收，刻正簽辦驗收紀錄程序中。	1030303 最後修改期程 1030225/開/完工
55	103AH00040	財物勞務採購	都發局/綜合企劃科/	擬定后里國際花博特定區計畫規劃案	14,850	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 106/4/27、106/5/17 召開工作會議討論 106/5/23 召開「擴大后里主要計畫(森林園區)案政策環境影響評估說明書」專案小組意見徵詢會議。	1030903 最後修改期程 1030515/1030530 招/決標 1030830/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									106/6/9 邀集建設局、地政局等召開研商會議。 106/6/28 函詢內政部辦理擴大都市計畫疑義。 106/7/18 召開第 3 次專案小組會議。 106/8/25 辦理軍方出入動線現地會勘。 106/11/6 召開研商會議(市長主持)。 107/1/30、2/27 召開工作會議確認修正內容。 原訂 107/3/27、107/5/17 召開府內第 2 次研商會議，改期至 107/5/28 召開，依會議結論續召開專案小組會議，並於年底提送內政部都委會及環評大會。 107/6/21 召開第 4 次專案小組會議。	
56	103AH00047	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	臺中市轄區內都市計畫公共設施用地專案通盤檢討規劃案	25,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1. 105 年 8 月 8 日市長召開本市公共設施用地解編會議。 2. 105 年 9 月 1 日內政部召開第一次審查會。 3. 105 年 9 月 19 日函請本府相關單位補充相關資料。 4. 105 年 10 月 12 日召開第 10 次工作簡報會議，並請相關單位於 105 年 10 月 21 日前函覆。 5. 11 月 21 日函請教育局提供撤銷徵收之學校用地及體育場用地資料。 6. 105 年 12 月 12 日召開第 11 次工作簡報會議， 7. 105 年 12 月 13 日再次請教育局對於學校用地變更方案表示意見。	1060124 最後修改期程 1031231/1040214 招/決標 1041115/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									8.106 年 1 月 9 日將修正後整體規劃構想再提請內政部審議。 9.106 年 2 月 9 日內政部召開第 2 次會議。 10.106 年 2 月 22 日召開第 13 次工作會議。 11.106 年 3 月 27 日修正資料提請內政部召開會議。 12.106 年 4 月 28 日提市都委會報告案。 13.106 年 5 月 5 日內政部審查會。(5 月 22 日收到會議紀錄) 14.6 月 27、28、29 辦理地方座談會。 15.清查變更範圍土地所有權人清冊。 16.請教育局提供撤銷徵收土地所有權人清冊，簽辦公開展覽作業。 17.106 年 9 月 1 日起公告公開展覽 45 天。 18.106 年 9 月陸續於本市 29 區辦理說明會。 19.公開展覽至 10 月 15 日，後續將進入本市都委會審查。 20.台中港特定區計畫：106.11.22 小組 (1)。106.12.15 小組 (2)。107.4.2 小組 (3)、107.6.14 小組 (4) 21.台中市主計：107.1.12 小組 (1)。3.14 第 2 次小組、3.19 第 3 次小組、3.22 第 4 次小組、5.24 第 5 次小組。 22.甲安埔：107.1.22 小組 (1)。107.3.15 小組 (2)。 23.大平霧：107.1.25 小組 (1)。107.5.7 小組 (2) 24.日大：107.2.7 小組 (1)。107.4.17 小組 (2)。107.6.14 小	

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									組(3)。 25. 豐原后里：107.2.9 小組(1)。 26. 潭雅神：107.1.29 小組(1)。 27. 東新石：107.1.30 小組(1)。 28. 和平：107.2.8 小組(1)。 29. 提 107 年 3 月 30 日市都委會報告。 4 月 27 日市都委會報告。 30. 107 年 5 月 31 日與市長報告本案辦理情形。	
57	104AD00023	財物勞務採購	教育局/國民小學/文山國小	104 年度高級中等以下學校及幼兒園投保公共意外責任保險聯合採購	37,840	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 未賠付事件持續處理中	1050419 最後修改期程 1040113/1040305 招/決標 1040805/開/完工
58	104AE00024	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市工業園區整體發展計畫委託專案管理服務案	27,430	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 廠商依約於 107 年 6 月 6 日提報 107 年 5 月份工作月報表至局備查，本局於 107 年 6 月 12 日存供備查。	1040713 最後修改期程 1041020/開/完工
59	104AF00093	財物勞務採購	建設局/新建工程處/土木工程科	華南路以東銜接特三號道路之委託水土保持計畫暨環境影響評估	10,300	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約相關規定執行計畫中	1041118 最後修改期程 1050115/1051231 招/決標 1061231/開/完工
60	104AH00009	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	烏日、大肚都市計畫區整併及主要計畫、分離專案通盤檢討規劃作業案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 9. 104 年 8 月 14 日辦理現勘。 10. 104 年 9 月 30 日召開本案第 2 次工作簡報會議。 11. 廠商業已於 104 年 10 月 21 日函送期中報告書。 12. 本案業於 104 年 11 月 5 日召開期中審查會議。 13. 104 年 12 月 15 日檢送期中報告修正本。 14. 104 年 12 月 18 日召開第 3 次工	1031218 最後修改期程 1040601/1040701 招/決標 1041231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									作簡報會議。 15.105 年 1 月 15 日召開第二次期中審查會。 16.105 年 3 月 1 日召開第 4 次工作簡報會議。 17.105 年 3 月 30 日辦理公告徵求意見。 18.105 年 4 月 6 日召開公告徵求意見座談會。 19.105 年 5 月 4 日召開機關協調會議。 20.105 年 5 月 17 日召開第 5 次工作簡報會議。 21.105 年 5 月 18 日提交期末報告。 22.105 年 6 月 16 日召開期末審查會。 23.105 年 7 月 6 日檢送期末報告書修正版。 24.105 年 8 月 16 日召開工作簡報會議討論公展草案內容。 25.105 年 10 月 26 日提交公開展覽草案。 26.105 年 12 月 2 日辦理公開展覽(12 月 16 日公展說明會)。 27.烏日通檢 106 年 2 月 13 日召開市都委會第 1 次專案小組。 28.高鐵通檢 106 年 2 月 16 日召開市都委會第 1 次專案小組。 29.烏日通檢 106 年 3 月 7 日召開市都委會第 2 次專案小組。 30.烏日大肚整併 106 年 3 月 10 日召開市都委會第 1 次專案小組、6 月 22 日第 2 次專案小組。12 月 6 日召開第 3 次專案小組 31.烏日通檢 106 年 3 月 23 日第 3 次小組。3 月 30 日第 4 次小組。4 月 25 日第 5 次小組。5 月 26 日第 6 次小組。7 月 11 日第 7 次小組。106	

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									年 8 月 9 日第 8 次小組。106 年 9 月 4 日第 9 次小組。106 年 11 月 27 日第 10 次小組。 32. 高鐵通檢 106 年 3 月 24 日召開市都委會第 2 次專案小組。5 月 4 日第 3 次小組。6 月 2 日第 4 次小組。6 月 28 日第 5 次小組。7 月 17 日第 6 次小組。106 年 8 月 17 日變 3 案協商會議。 33. 高鐵通檢 106 年 10 月 6 日市都委會 (75) 審議通過。部分案件續提 106.12.22 市 大會 (78)，其餘案件於 107 年 3 月 21 日提請內政部審議。107.4.27 內政部召開第 1 次小組。 34. 烏日四通已提 106 年 12 月 22 日市都委會。再提會案件已提 107 年 1 月 26 日市都委 (80) 大會。主計於 107 年 4 月 30 日提請內政部審議。107 年 6 月 4 日內政部召開第 1 次小組。	
61	106A725003	財物勞務採購	梧棲公所/社會課/	106 年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險	11,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約內容辦理	1060117 最後修改期程 1060310/開/完工
62	106A735002	財物勞務採購	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所 106 年區民團體意外險	12,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已簽約完成，民眾均依符合申請條件申請	1060215 最後修改期程 1060525/開/完工
63	106AB00025	財物勞務採購	民政局/生命禮儀管理處/秘書室	106 年臺中市殯葬資訊整合管理系統建置案	11,342	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依相關契約進度辦理中	1060828 最後修改期程 1060929/開/完工
64	106AD00061	財物勞務採購	教育局/國民小學/新光國小	106 學年度學生午餐外訂團膳採購	11,358	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 最後一次履約，預訂於 107 年 6 月 29 日辦理驗收。	1060517 最後修改期程 1060630/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
65	106AD00076	財物勞務採購	教育局/國民小學/上石國小	臺中市 106 學年度招聘英語教學資源中心學校美籍英語協同教學人員計畫	11,400	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.6/20 於上石國小辦理成果經驗分享。 2.5/29 辦理最後一場英語營隊。	1060626 最後修改期程 1060730/1061116 招/決標 1070316/開/完工
66	106AD00086	財物勞務採購	教育局/社會教育科/社會教育科第二股	臺中世界花卉博覽會花艷館佈展暨國內外花藝競賽委託專業服務案	236,925	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約執行中。 1.刻正辦理國內外花藝競賽及通關檢疫等各項工作。 2.107 年第一期款撥付完成，刻正執行 107 年第二期工作。 3.辦理參賽國家(單位)簽約事宜，並陸續協調後續進場工作。	1060710 最後修改期程 開/完工
67	106AD00106	財物勞務採購	教育局/社會教育科/社會教育科第二股	2018 臺中世界花卉博覽會發現館佈展委託專業服務案	67,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案業於 107 年 5 月 29 日及 6 月 8 日配合建設局辦理分段查驗，並已陸續進場。	1060829 最後修改期程 1061020/1061117 招/決標 1070830/開/完工
68	106AD00173	財物勞務採購	教育局/市立高中職/臺中一中	107 年國中教育會考闖場資訊設備及入闖期間設備維運專案	30,892	98	98	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 驗收中	1061219 最後修改期程 1070130/1070501 招/決標 1070501/開/完工
69	106AD00185	財物勞務採購	教育局/幼兒教育科/	臺中市文小 65、文小 66、文小 10 及廊子地區新設校新建幼兒園園舍工程委託專案管理	14,141	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案業已於 107 年 2 月 8 日進行議約決標完成，並於 2 月 14 日簽訂契約完畢，廠商業於 107 年 3 月 15 日提送統包工程需求等相關資料，於 107 年 3 月 31 日召開統包需求書審查會議，並於 107 年 5 月 9 日經雲科大檢核通過，已分別召開第一次評選會議及辦理公開閱覽完畢，招標文件業於 107 年 6 月 26 日召開修正後檢核會議，修正後招標文件業於 107 年 6 月 29 日函	1070121 最後修改期程 1070415/1080115 招/決標 1081115/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									送本局，刻正辦理上網公告招標事宜。	
70	106AD01020	財物勞務採購	水利局/水利養護工程科/	臺中市雨水下水道普查案-第一部分「測量及人孔調查作業」	34,650	98	98	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理結算付款作業。	1060301 最後修改期程 1060415/1060731 招/決標 1061231/開/完工
71	106AD01030	財物勞務採購	水利局/水利養護工程科/	2018 台中花博豐原葫蘆墩第5區戶外景觀設計及佈展委託專業服務案	36,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 目前展品工廠預製	1060809 最後修改期程 1061130/開/完工
72	106AD01035	財物勞務採購	水利局/水利規劃科/	臺中市主要計畫區雨水下水道系統檢討規劃(環中路以西範圍)委託技術服務	17,480	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本局於107年6月27日函文限期廠商修正期初報告後再行提送。	1060915 最後修改期程 1061101/1070801 招/決標 1080301/開/完工
73	106AD01043	財物勞務採購	水利局/水利規劃科/	筏子溪水域及周邊地區整體環境規劃委託技術服務	19,500	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本局於107年6月7日同意備查工作計畫書；廠商已於107年6月25日提送期初報告。	1061204 最後修改期程 1061231/1071001 招/決標 1080401/開/完工
74	106AE00011	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第三股	大里夏田產業園區委託申請設置案	42,300	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 廠商於107年6月8日依規檢送107年5月份工作月報，本局於107年6月12日存供備查。	1060124 最後修改期程 1060420/開/完工
75	106AE00018	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第四股	106 年精密機械科技創新園區一期景觀維護計畫	13,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商依契約規定履約中，持續協助執行精密機械科技創新園區一期景觀維護。	1060125 最後修改期程 1060620/開/完工
76	106AE00034	財物勞務採購	經發局/商業科/商業科第一股	社會創新產業發展計畫	12,000	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 業規劃於6月12日、6月26日及	1060203 最後修改期程 1060221/1060930 招/

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									7月3日辦理3場「社企講堂-社企家成功基石」系列專業課程，並於6月5日辦理1場社會創新企業登記實務操作工作坊、6月8日辦理1場「台中社企力」起飛輔導方案第三梯次甄選說明會及6月21日至6月24日率領業者參加「臺灣國際銀髮族暨健康照護產業展」。	決標 1070930/開/完工
77	107AH00056	財物勞務採購	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	豐原安康段、大里光正段、太平育賢段社會住宅新建工程公共藝術設置案	14,890	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 6月7日召開工作月會	1070511 最後修改期程 1070501/1071231 招/決標 1080831/開/完工
78	107AH00027	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	臺中市太平地區都市計畫通盤檢討規劃案	14,000	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 業訂於7.3召開評選會議	1070320 最後修改期程 1070820/1070920 招/決標 1080520/開/完工
79	107AH00030	財物勞務採購	都發局/建造管理科/	臺中市建築執照數位資訊應用暨決策管理系統建置計畫	14,048	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案已簽訂契約完成並於107年107/6/27進行第一次需求訪談。	1070312 最後修改期程 1070531/1071231 招/決標 開/完工
80	107AH00034	財物勞務採購	都發局/都計測量工程科/	臺中市107年度都市計畫樁測釘、埋設及數值地形測量工程委託技術服務案	19,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 本案於107.04.03簽訂契約。2. 刻正依契約書履約執行中。	1070313 最後修改期程 1070531/1071031 招/決標 1080228/開/完工
81	107AN00013	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/災害搶救科民力運用股	107年義消人員空氣呼吸器面罩組採購案	10,348	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 履約中	1070327 最後修改期程 1070313/1071015 招/決標 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
82	107AN00014	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/災害搶救科民力運用股	107 年度消防及義消人員消防衣裝備採購案	16,862	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 履約中	1070327 最後修改期程 1070415/1071031 招/決標 開/完工
83	107AN00015	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/災害搶救科民力運用股	107 年充實本市消防及義消人員應勤用工作外套採購案	11,478	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中	1070327 最後修改期程 1070610/1071115 招/決標 開/完工
84	107AN00016	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	107 年度小型水箱消防車 2 輛及水箱消防車 1 輛採購案	12,400	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 本案刻正與承商研議車輛打造事宜。	1070327 最後修改期程 1070313/1071231 招/決標 開/完工
85	107AN00018	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	107 年度雲梯消防車 1 輛採購案	25,000	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 本案刻正與承商研議車輛打造事宜。	1070327 最後修改期程 1070313/1080320 招/決標 開/完工
86	107AN00019	財物勞務採購	消防局/秘書室/秘書室文書庶務股	107 年度消防人員及職員應勤服裝採購案	11,329	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案招標文件已於 107 年 6 月 11 日簽准，並於 6 月 14 日上網公告，等標期 45 天，預計 7 月 31 日開資格標。	1070327 最後修改期程 1070831/1080131 招/決標 1080301/開/完工
87	107AG00001	財物勞務採購	交通局/停管處/停車管理課	107-108 臺中市逢甲、新光三越、精明商圈週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理案	72,240	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 107 年 6 月 19 日辦理驗收，付款簽已陳核完畢，發票黏存陳核中，待撥付款。	1060810 最後修改期程 1061001/開/完工
88	107AG00009	財物勞務採購	交通局/公運處/運輸稽查課	107 年度優化公車專用道與相關設施保全	11,537	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 執行優化公車專用道站體清潔	1070108 最後修改期程 1061229/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				及清潔維護案					及垃圾清運 2. 已於 6 月 17 日至 6 月 25 日完成本市 39 座優化公車專用道站體夜間大清潔作業。	
89	107AG00019	財物勞務採購	交通局/公運處/綜合規劃課	2018 大型活動公車接駁計畫	10,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 於 6 月 8 日、6 月 12 日及 6 月 14 日派 6 輛大客車協助 107 年體驗職棒活動	1070327 最後修改期程 1070315/開/完工
90	107AG00023	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/交通規劃科第三股	107 年度臺中市智慧交通管理系統建置計畫	15,700	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1、本案已於 107/06/19 09:30 開標，預計於 107/06/28 召開評選會。 付款進度：	1070529 最後修改期程 1070831/1070930 招/決標 1080201/開/完工
91	107AG00026	財物勞務採購	交通局/公運處/運輸稽查課	2018 臺中世界花卉博覽會接駁車服務案	83,680	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 6 月 26 日開標，預定於 7 月 3 日召開評選	1070705 最後修改期程 1070901/開/完工
92	107AH00016	財物勞務採購	都發局/都市設計工程科/	107 年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫	19,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 業於 107.06.24-25. 辦理社區規劃培力第一階段競賽。	1070320 最後修改期程 1070420/1070530 招/決標 1070830/開/完工
93	107AJ00006	財物勞務採購	觀旅局/觀光管理科/觀光管理科第二股	2018 臺中花博后里馬場馬術障礙超越競技場表演活動委託專業服務	35,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 自營項目遊樂設施營運計畫書已於 107 年 6 月 28 日報機關審查。	1070124 最後修改期程 1070131/開/完工
94	107AK00005	財物勞務採購	社會局/兒少福利科/兒少福利科第二股	臺中市兒童發展社區資源中心	24,243	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 已簽訂 107 年契約 2. 請廠商依契約書辦理 3. 獲衛生福利部社會及家庭署補助 2 名人力辦理契約變更簽核事宜 4. 4 月當月月底個案量 4141 人, 5 月當月月底個管量 4095 人 5. 辦理第 1 季核銷, 持續辦理方案	1061228 最後修改期程 1061231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									中	
95	107AK00007	財物勞務採購	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	107 年度臺中市兒童及少年保護個案家庭服務方案	20,165	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 轉介個案 16 案	1061201 最後修改期程 1070105/1070415 招/決標 1070715/開/完工
96	107AK00012	財物勞務採購	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	臺中市 107 年度獨居老人緊急救援守護連線服務計畫	13,798	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 於七月辦理第二季核銷。	1070205 最後修改期程 1070131/開/完工
97	107AK00014	財物勞務採購	社會局/仁愛之家/保健組	107 度護理、社工及照顧服務員等人力委外勞務	26,553	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約履約提供護理、社工及照顧服務員人力服務進行中。	1070122 最後修改期程 1061229/開/完工
98	107AK00026	財物勞務採購	社會局/家暴中心/成人保護組	107 年度臺中市家庭暴力防治多元處遇服務方案計畫	10,780	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 第一區：受理通報案件數為 120 案；個管案件數為 227 案。 第二區：受理通報案件數為 121 案；個管案件數為 176 案。 第三區：受理通報案件數為 45 案；個管案件數為 41 案。 第四區：受理通報案件數為 44 案；個管案件數為 104 案。	1070202 最後修改期程 1061231/1070415 招/決標 1070715/開/完工
99	107AK00029	財物勞務採購	社會局/長青福利科/	107 年度臺中市社區照顧整合性培力計畫	48,264	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 執行輔導與培力項目 (1) 巡迴訪視輔導。(2) 輔導修改據點計畫書。(3) 辦理撥付培力中心第一期款。(4) 辦理相關教育訓練。(5) 簽辦契約變更	1070205 最後修改期程 1061229/1071215 招/決標 開/完工
100	107AK00030	財物勞務採購	社會局/社會救助科/社會救助科第二股	臺中市 107 年度充實愛心食物銀行物資採購	11,150	55	55	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 6 月份物資廠商已於 6/26-6/28 配送至各發放站，於 6/30 進行發放	1070202 最後修改期程 1070201/1070412 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									作業。5 月份履約報告書於 6/28 完成補件，將進行驗收程序。	1070712/開/完工
101	107AK00034	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	107 年度臺中市輔具資源中心設置計畫	14,436	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案依契約規定辦理中	1070202 最後修改期程 1061229/1070415 招/決標 1070715/開/完工
102	107AK00039	財物勞務採購	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	107 年度臺中市居家托育服務中心暨弱勢家庭兒童臨時托育服務(第 1、2、4、5、6 區居家托育服務中心)」後續擴充	40,024	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 正常執行中	1070202 最後修改期程 1061229/開/完工
103	107AK00044	財物勞務採購	社會局/婦女福利及性別平等科/婦女福利及性別平等科第一股	107 年度臺中市婦女福利服務中心	25,367	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商履約中	1070205 最後修改期程 1061229/開/完工
104	107AK00050	財物勞務採購	社會局/社會工作科/	107 年度弱勢家庭個案管理、居服業登及強化兒少福利、婦女福利效能培植等人力委外勞務採購	19,012	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案 5 月核銷文件已於 6 月 21 日辦理核銷。	1070313 最後修改期程 1070112/開/完工
105	107AK00052	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	107 年度臺中市身心障礙者營養餐食服務計畫	22,600	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依合約進度執行，已完成上半年度各區實地業務督導查核，並持續追蹤後續改善情形。	1070312 最後修改期程 1061229/1070415 招/決標 1070715/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
106	107AK00060	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	107 年臺中市身心障礙者社區資源中心勞務委託案	26,986	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 服務穩定提供中 2. 社區資源中心輔導查核 3. 各項服務方案核備/執行中	1070316 最後修改期程 1061229/1070415 招/決標 1070715/開/完工
107	107AK00066	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	107 年度臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫	188,932	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依據契約規定辦理	1070323 最後修改期程 1061229/1070415 招/決標 1070715/開/完工
108	107AK00073	財物勞務採購	社會局/人民團體科/人民團體科第一股	107 年度臺中花博志工資源中心委託服務案	11,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、召開花博志工業務聯繫會議，截至目前已於 106/11/1 召開第 8 次聯繫會議。 二、召開花博志工九大任務組討論會，截至目前已於 107/6/26 召開第 9 次討論會議。 三、招募說明會辦理情形：截至 107 年 5 月 8 日已辦理 2 場。 四、花博課程辦理情形：106 年共辦理 44 場花博課程，107 年截至 6 月 15 日，完訓人數為 21,452 人。 五、廠商履約狀況良好，106 年度已完成辦理結案，本案係後續擴充案。 六、本案廠商業於 107 年 4 月 17 日來文辦理第 1 季款 120 萬 8,385 元整。	1070326 最後修改期程 1061229/1070501 招/決標 開/完工
109	107AK00075	財物勞務採購	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	107 年度臺中市托育資源中心暨親子館	42,875	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商依規履約中	1070329 最後修改期程 1061229/開/完工
110	107AL00005	財物勞務採購	勞工局/福利促進科/	107 年度身心障礙者支持性就業服務計畫	13,874	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 截至 6/27 止共媒合就業 149 人次，成功推介就業 82 人次，共服	1070213 最後修改期程 1070214/1070705 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									務 3519 人次。	開/完工
111	107AL00008	財物勞務採購	勞工局/就業安全科/	107 年度職業訓練委託案(一)	26,666	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 截至 6/29，15 班已開班，其中 1 班已結訓，另 10 班次招生中。	1070316 最後修改期程 1070430/開/完工
112	107AM00001	財物勞務採購	警察局/犯罪預防科/	107 年度錄影監視系統維護保養採購案	62,055	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 持續辦理中	1061117 最後修改期程 1070601/開/完工
113	107AM00020	財物勞務採購	警察局/資訊室/	107 年 M-Police 警用行動載具汰換增購案	17,454	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 警政署辦理採購程序中	1061229 最後修改期程 1070701/1071231 招/決標 開/完工
114	107AD00097	財物勞務採購	教育局/市立高中職/臺中一中	照明改善節能績效保證專案採購	10,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中	1070626 最後修改期程 1070615/開/完工
115	107AD00052	財物勞務採購	教育局/國民中學/太平國中	107 年寒假暨 106 學年度第 2 學期例假日安心午餐券聯合招標	84,011	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 已於 107 年 1 月 8 日決標。 2. 第一批次履約中。 3. 預計 5 月 1 日辦理第一批次驗收。 4. 第一批次已付款完成，第二批次履約中。 5. 6/26 辦理第二批次驗收，第三批次履約中。	1070402 最後修改期程 1070415/開/完工
116	107AD00071	財物勞務採購	教育局/幼兒教育科/幼兒教育科第二股	臺中市政府教育局委託辦理 107 學年度新設非營利幼兒園	114,142	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已於 107 年 3 月 27 日辦理評選會議完畢，並已於 107 年 4 月 27 日進行議約決標作業，並於 107 年 5 月 9 日決標公告，刻正辦理契約簽訂事宜，並預計於 8 月 1 日開辦。	1070424 最後修改期程 1070515/1081215 招/決標 1091215/開/完工
117	107AD00078	財物勞務採購	教育局/國民小學/烏	烏日國小-107 年度臺中市	81,619	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次	1070521 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			日國小	小學資訊及網路設備更新採購案					6/15 決標，廠商履約中。	1070524/1070830 招/決標 1070916/開/完工
118	107AD01016	財物勞務採購	水利局/防災工程科/	107 年移動抽水機維運及搶險委託專業服務	15,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 第一次估驗提送	1070315 最後修改期程 1070320/開/完工
119	107AD01023	財物勞務採購	水利局/水利養護工程科/	臺中市豐原、霧峰、太平、大甲、東勢等地區雨水下水道普查案(第一部分)	20,926	35	35	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 工作計畫書審查	1070327 最後修改期程 1070731/1080331/開/完工
120	107AD01029	財物勞務採購	水利局/污水工程科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程委託專案管理服務(含試運轉)	75,917	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 刻正辦理供水協議契約推動策略事宜	1070423 最後修改期程 1070630/開/完工
121	107AD01034	財物勞務採購	水利局/水利規劃科/	臺中市沙鹿區及梧棲區雨水下水道系統檢討規劃委託技術服務	16,000	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案業於 107 年 6 月 15 日召開評選，本局於 107 年 6 月 26 日函送評選優勝廠商會議紀錄至各評選委員及廠商。	1070508 最後修改期程 1070920/1080501 招/決標 1081101/開/完工
122	107AE00007	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第四股	107 年臺中市精密機械科技創新園區污水處理廠、自來水系統維護及代操作計畫	22,300	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商依約履約中，並於 6 月 8 日提送 5 月工作月報，本局 107 年 6 月 14 日備查。	1070301 最後修改期程 1070213/開/完工
123	107AE00041	財物勞務採購	經發局/公用事業科/公用事業科第二股	107 年度臺中市住商節電補助計畫委託專業服務案	19,200	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 補助計畫已於 6/26 公告 補助平台於 6/28 啟動	1070522 最後修改期程 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									另於 6/28 日上午辦理住商節電補助起動記者會	
124	107AF00062	財物勞務採購	建設局/養護工程處/道路養護科	107-108 年度臺中市橋梁普查委託檢測暨先期規劃技術服務	23,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 第一次派工案件檢測中	1070330 最後修改期程 1070515/1070831/開/完工
125	106AZ00005	財物勞務採購	原民會/經濟建設及土地管理組/	2018 臺中世界花卉博覽會原住民族專區景觀設計及策佈展執行勞務採購	63,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 承攬廠商（悅暉）於 4 月 30 日提交第二期策佈展活動執行報告書初稿 15 份。悅暉於 4 月 24 日針對契約「4 月 25 日申報各項計畫之硬體設備工程竣工」一項提出展延申請，硬體工程展延至 6 月 25 日完工，截至 6 月 29 日止尚未收到悅暉來文申報竣工。已請本案規劃廠商（和觀）敦促硬體工程竣工及後續佈展作業相關事項。	1060824 最後修改期程 1061030/開/完工
126	107A725003	財物勞務採購	梧棲公所/社會課/	107 年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險	11,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約內容辦理	1070410 最後修改期程 1070320/開/完工
127	107A735005	財物勞務採購	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所 107 年區民團體意外險	11,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 於 3 月 21 日決標，並與得標廠商簽約	1070330 最後修改期程 1070321/開/完工
128	107A736001	財物勞務採購	龍井公所/社會課/	107 年臺中市龍井區區民團體意外保險	16,331	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理作業中	1070102 最後修改期程 1061228/開/完工
129	106AI00019	財物勞務採購	農業局/作物生產科/	2018 臺中世界花卉博覽會外埔園區自然館策佈展委託專業服務案	90,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 樂農館於 107 年 6 月 7 日召開第三次會議，原則通過，刻正辦理開工事宜。	1060927 最後修改期程 1061215/1070315 招/決標 1070831/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
130	106AI00022	財物勞務採購	農業局/運銷加工科/	2018 臺中世界花卉博覽會外埔園區暨展館營運管理委託專業服務案	75,000	70	70	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 旨案營運工作計畫書於 5 月 11 日以中市農運字第 1070016010 號函請集思國際會議顧問有限公司，提供修正後核定本，並於 5 月 31 日召開營管第一期報告書審查會。本局於 107 年 6 月 15 日以中市農運字第 1070020828 號函送會議紀錄請集思國際會議顧問有限公司修改營管第一期報告書。	1061106 最後修改期程 開/完工
131	106AM00107	財物勞務採購	警察局/後勤科/	局本部辦公廳舍新建工程設備需求採購案	26,022	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 前置作業中	1061103 最後修改期程 1071031/1071201 招/決標 1071215/開/完工
132	107AD00010	財物勞務採購	教育局/市立高中職/臺中一中	107 年國中教育會考英語聽力設備採購	10,241	98	98	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 驗收中	1070210 最後修改期程 1070226/開/完工
133	107AD00036	財物勞務採購	教育局/社會教育科/社會教育科第二股	「2018 臺中世界花卉博覽會」委託專業導覽服務暨志工培訓採購案	18,380	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案訂於 107 年 7 月 5 日辦理顧問會議，審議導覽志工導覽手冊文案、導覽志工幹部手冊及專業課程師資場次規劃，持續進行標案第一期履約事宜。	1070319 最後修改期程 1070430/1070630 招/決標 1070930/開/完工
134	105AD00033	財物勞務採購	教育局/幼兒教育科/	臺中市政府教育局委託辦理「臺中市私立三光非營利幼兒園」採購案	32,548	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案業於 107 年 3 月 16 日辦理 106 學年度第 1 學期分期驗收作業，刻正辦理學費差額核撥事宜，並已於 107 年 4 月 17 日辦理 106 學年度第 2 學期到園檢查作業。	1050602 最後修改期程 1041120/1051130 招/決標 1061130/開/完工
135	105AD00034	財物勞務採購	教育局/幼兒教育科/	臺中市政府教育局委託辦理「臺中市私立五權非營利幼	35,631	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 業於 107 年 3 月 16 日辦理 106 學年度第 1 學期分期驗收作業，刻正	1050604 最後修改期程 1050224/1061130 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				兒園」採購案					辦理學費差額撥款事宜，並已於107年4月17日辦理106學年度第2學期到園檢查作業。	1071130/開/完工
136	106AH00053	財物勞務採購	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	106年度臺中市社會住宅包租代管試辦計畫	216,432	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 兩家業者媒合累計141件（包租包管14件、代租代管127件），依契約規定辦理包租包管與代租代管的各項租賃服務與請款作業。	1061005 最後修改期程 1070101/1080201 招/決標 開/完工
137	106AP00132	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	106年度採購附加抓斗資源回收車4輛	16,600	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 規格查驗中	1061129 最後修改期程 1061231/開/完工
138	106AR00017	財物勞務採購	地政局/清水地政/第二課	106年度臺中港特定區計畫（第三次通盤檢討）都市計畫樁位重置地籍圖重測計畫	19,155	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已完成地籍調查及現況測量，刻正辦理重測公告前置作業。	1060607 最後修改期程 1060630/開/完工
139	106AR00022	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市烏日（九德地區）區段徵收委託地籍整理及土地分配專業服務案	15,270	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理繼續農耕意願調查及社區培力計畫專業服務人員駐點相關事項	1061129 最後修改期程 1061229/開/完工
140	107AP00029	財物勞務採購	環保局/環境稽查大隊/環境稽查大隊第四組	107年臺中市固定污染源暨環保陳情案件稽巡查及檢舉違反廢清法案件查處催收計畫	27,480	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約內容提報工作進度。 一、固定污染源及逸散源法規符合度查核 （1）固定污染源空氣污染管制法規符合度查核29家次 （2）固定逸散源法規符合度查核20家次 （3）未有許可工廠現場查核6家	1070105 最後修改期程 1061229/1070720/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									次 (4)異味陳情熱區工廠巡查管制 5 家次 (5) 農廢露天燃燒查核 5 處次 二、辦理環境污染專案查核及調查作業 (1) 專案調查作業(計畫期間累計) 7 處次 (2) 本週重大陳情案件彙整-詳週報列表 三、辦理查核、陳情及專案之採樣檢測工作 6 點次 四、辦理環保法規講習、查核實務教育訓練及研討會 0 場次 五、辦理民眾檢舉案件查處作業 (1) 專人受理檢舉案件作業 642 件 (2) 檢舉案件查證、處分案件彙整作業 345 件 (3) 檢舉案件再查證作業 525 件 (4) 陳述意見通知及協助裁處寄送作業 1076 件 六、辦理環保罰鍰案件移送行政執行作業 (1) 協助辦理移送行政執行作業 319 件 (2) 協助執行憑證資料建置及核對整理 345 件 (3) 舊年度案件再移送行政執行作業 0 件 ~6/24	
141	107AP00031	財物勞務採購	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第	107 年度臺中市流域污染總量管制、水污費徵收查核與水污染源稽查	18,436	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 執行污染熱區事業稽查 77 家次、畜牧業巡查 6 家次、總量管制區列管事業稽查採樣 15 家次。辦理法	1070108 最後修改期程 1070315/1070630 招/決標 1070930/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			一股	計畫					規宣導說明會 2 場次，深度查核部分，共計執行 10 家次，查獲違法水污法規定告發處分 6 家次。	
142	107AP00032	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	107 年度各式環保車輛機具維修保養案(項目一)	29,237	40	40	0	流廢標次數：0 次，期程修改次數：0 次 得標廠商刻正履約中。	1070108 最後修改期程 1070102/開/完工
143	107AP00033	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	107 年度各式環保車輛機具維修保養案(項目二)	29,018	40	40	0	流廢標次數：0 次，期程修改次數：0 次 得標廠商刻正履約中。	1070108 最後修改期程 1070102/開/完工
144	107AP00034	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	107 年度各式環保車輛機具維修保養案(項目三)	19,677	40	40	0	流廢標次數：0 次，期程修改次數：0 次 得標廠商刻正履約中。	1070108 最後修改期程 1070102/開/完工
145	107AP00035	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	107 年度各式環保車輛機具維修保養案(項目四)	17,945	40	40	0	流廢標次數：0 次，期程修改次數：0 次 得標廠商刻正履約中。	1070108 最後修改期程 1070102/開/完工
146	107AP00046	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	107 年山海屯都等 12 區掩埋場水質處理廠操作維護申報及換修節能等工作	18,300	55	55	0	流廢標次數：0 次，期程修改次數：0 次 依契約操作維護工作規範執行中	1070125 最後修改期程 1061228/1070111 招/決標 1071130/開/完工
147	107AP00049	財物勞務採購	環保局/西屯區清潔隊/	107 年度清淨市容—擴大大道路清掃執行計畫	26,120	40	40	0	流廢標次數：1 次，期程修改次數：0 次 1. 本案已於 107 年 1 月 1 日簽約，並於 107 年 1 月 1 日開始履約。 2. 5 月份付款已簽奉核准，並辦理憑證事宜。	1070126 最後修改期程 1061229/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
148	107AP00054	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	107年臺中市低污染車輛推廣計畫	11,150	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 107年1月19日簽約，107年2月1日提送工作計畫書，各工作項目按進度執行中	1070129 最後修改期程 1070115/1070201 招/決標 1071001/開/完工
149	107AP00056	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	107年臺中市機車排氣稽查計畫	14,000	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本計畫累計至107年6月底執行寄發使用車牌影像辨識辦理未定檢機車通知15,354件、老舊或剛滿5年機車通知回檢或逾期未定檢機車通知作業70,446件、陳述意見通知(含戶籍查詢)作業1,541件、定檢站初驗不合格機車複驗通知875件、機車不定期檢驗路邊攔檢208輛次、停車熄火查核及宣導共234件、偏遠地區機車戶外定檢宣導活動1場次、機車戶外定檢宣導活動1場次	1070202 最後修改期程 1070531/1070620 招/決標 1070920/開/完工
150	107AP00059	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	107年柴油車動力計排煙檢測及非法油品檢測計畫	17,900	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.107.6.29召開工作檢討會議。 2.107.6.4辦理中港加工出口園區空品維護區說明會。3.107.6.12辦理臺中加工出口園區空品維護區說明會。4.依契約規範執行相關工作。	1070202 最後修改期程 1070117/1070228 招/決標 1071001/開/完工
151	107AP00060	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	107年臺中市營建工程暨道路洗掃查核計畫	24,284	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.6月25日辦理工作檢討會議，符合契約規定。 2.於6/5提送，「107年度臺中市營建工程暨道路洗掃查核計畫」5月份月報乙式乙份，符合契約規定。 3.於6/8提送「107年度臺中市營建工程暨道路洗掃查核計畫」臺中	1070201 最後修改期程 1061230/1070131 招/決標 1071001/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									市公共工程已決標標案暨申報營建空汙費查詢表 107 年 5 月份，符合契約規定。 4. 於 6/8 提送「107 年度臺中市營建工程暨道路洗掃查核計畫」107 年 5 月完工未結算清單，符合契約規定。 5. 於 6/12 提交「107 年臺中市營建工程暨道路洗掃查核計畫」因工作內容已達到計畫合約第一期款請款條件，故檢送計畫執行進度摘要請款第一期款，符合契約規定。	
152	107AP00061	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	107 年臺中市二行程機車汰舊、換購、新購低污染車輛補助管理計畫	10,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依規劃進度執行工作。	1070129 最後修改期程 1070103/1070115 招/決標 1071001/開/完工
153	107AP00062	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	107 年臺中市高污染車輛管制計畫	10,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本月工作進度尚符合契約規定，6/27 簽奉核准契約第一次變更	1070202 最後修改期程 1070531/1070620 招/決標 1071001/開/完工
154	107AP00064	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	107 年臺中市固定污染源許可、空污費管制查核暨空氣品質維護綜合管理計畫	50,150	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 已於 107 年 6 月 26 日辦理工作檢討會 2. 已於 6 月 8 日送進第一期成果報告	1070202 最後修改期程 1070123/1070315 招/決標 1071001/開/完工
155	107AP00065	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	107 年臺中市逸散源及室內空品管制計畫	15,600	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 6 月 8 日辦理大型遊樂場所空品查核，6 月 14 日辦理燒烤業聯合稽查，6 月共執行 5 場次室內空氣品質檢測作業，6 月 26 日辦理工作檢討會議，符合計畫規範執行進度。	1070202 最後修改期程 1070123/1070315 招/決標 1071001/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
156	107AP00077	財物勞務採購	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股	107 度臺中市南 B 區委託民營清除機構清運垃圾、資源回收工作	15,086	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 業者已完成 6 月份委託清理事宜	1070202 最後修改期程 1061229/開/完工
157	107AP00078	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	107 年臺中市細懸浮微粒 (PM2.5) 成分分析及空品預報計畫	14,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 本計畫預計 PM2.5 採樣及質量分析 56 點次，累計至 6 月 30 日共執行 22 點次。 2. 空氣品質預報預計 306 天，累計至 6 月 30 日底共執行 116 天。	1070202 最後修改期程 1070331/1070420 招/決標 1071001/開/完工
158	107AP00084	財物勞務採購	環保局/環境衛生及毒化物管理科/環境衛生及毒化物管理科第一股	配合市府重大活動流動廁所租賃暨水肥抽運財物採購案	20,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已於 3 月 23 日完成簽約，依契約進行中	1070214 最後修改期程 1070310/開/完工
159	107AP00086	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	107 年臺中市后里區、西屯區、大雅區及港區空氣污染物健康風險調查計畫	46,000	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 招標文件簽辦中	1070221 最後修改期程 1071231/1080331 招/決標 1090331/開/完工
160	107AP00087	財物勞務採購	環保局/環境衛生及毒化物管理科/環境衛生及毒化物管理科第二股	107 年臺中市委外執行公共環境登革熱防治噴藥工作	14,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 目前 A、B、C、D 區皆已依契約規定完成第一期款驗收及撥款作業，合計 139 萬 6,000 元整。	1070223 最後修改期程 1070228/1070501 招/決標 1070801/開/完工
161	107AP00094	財物勞務採購	環保局/豐原區清潔隊/	107 年度清潔人員工作服及巡查背心	10,450	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中，待廠商完工後辦理驗收。	1070328 最後修改期程 1070630/1071030 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										開/完工
162	107AP00096	財物勞務採購	環保局/大甲區清潔隊/	107 年度履帶式木材破碎機 1 臺	24,300	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 簽約完成	1070402 最後修改期程 1070530/開/完工
163	107AP00098	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	107 年度採購附加抓斗資源回收車 18 輛	56,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中	1070330 最後修改期程 1070331/開/完工
164	107AP00099	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	107 年度採購資源回收車 18 輛	33,100	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中	1070330 最後修改期程 1070331/開/完工
165	107AP00100	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	107 年度採購密封壓縮式垃圾車 28 輛	75,600	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商履約中	1070330 最後修改期程 1070331/開/完工
166	107AP00103	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	107 年度採購掃街車 5 輛	22,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中	1070330 最後修改期程 1070331/開/完工
167	107AP00110	財物勞務採購	環保局/大里區清潔隊/	107 年度臺中市政府環境保護局清潔人員環境教育訓練暨自強慶生活動	12,263	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 第 2 梯次出團日期為 107 年 6 月 19 日至 20 日，第 3 梯次出團日期為 107 年 6 月 26 日至 27 日	1070423 最後修改期程 1070622/開/完工
168	107AP00111	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	107 年度採購洗街車 10 輛	45,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中	1070501 最後修改期程 1070430/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
169	107AP00116	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	107 年度採購 6 立方米油電混合動力底盤電動壓縮垃圾車 3 輛	13,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商履約中	1070504 最後修改期程 1070505/開/完工
170	107A000028	財物勞務採購	衛生局/疾病管制科/	107 年度臺中市政府衛生局委託合約醫療院所辦理流感疫苗校園集中接種計畫採購案	15,060	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 刻正準備及規劃，本月無特殊辦理事項。	1070629 最後修改期程 1071031/開/完工
171	107AP00008	財物勞務採購	環保局/綜合計畫科/綜合計畫科第二股	107 年推動臺中市環保志工管理計畫暨環境教育學習服務執行計畫	11,735	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 一. 廠商已於 107 年 6 月 4 日申請第一期款完畢。 二. 本案依契約書期程辦理，無落後情形。	1061218 最後修改期程 1070115/開/完工
172	107AP00011	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	107 年臺中市飛灰穩定化物清運及處理服務	172,259	55	55	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 107 年 1-4 月份服務費用已核銷付款，107 年 5 月份服務費用資料審查中。	1061218 最後修改期程 1061231/1070630 招/決標 1071031/開/完工
173	107AP00012	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	107 年臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理	31,349	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 107 年 1-4 月份服務費用已核銷付款，107 年 5 月份服務費用簽核中。	1061218 最後修改期程 1061231/1070630 招/決標 1071031/開/完工
174	107AP00013	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	107 年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫	212,923	55	55	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 計畫依契約規定履約中；每月月報依限提報。	1070104 最後修改期程 1061231/1070310 招/決標 1071231/開/完工
175	107AP00014	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設	107 年臺中市水肥資源處理中心委託代操	17,033	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 計畫依契約執行中；107 年 3-4 月	1070104 最後修改期程 1061231/1070310 招/

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			施大隊第三組	作					請款資料核銷中。汰換、更新工作隔間及細節執行中，餘完成初驗。	決標 1070731/開/完工
176	107AP00020	財物勞務採購	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	107 年臺中市環境品質監測站(含移動式監測車)操作維護工作計畫	14,784	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依規定提送月報表，持續辦理各測站監測車操作維護，符合契約進度	1061225 最後修改期程 1070227/1070731 招/決標 開/完工
177	107AM00081	財物勞務採購	警察局/後勤科/	107 年警用車輛採購案	64,350	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 巡邏車 52 輛、四輪傳動吉普式巡邏車 1 輛、小型警備車 1 輛、偵防車 7 輛、廂式偵防車 4 輛於 4 月 17 日在共同供應契約下單；巡邏機車 225 輛、偵防機車 50 輛於 5 月 28 日在共同供應契約下單。	1070327 最後修改期程 1071030/1071115 招/決標 開/完工
178	107AP00127	財物勞務採購	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股	臺中市家戶廚餘分類桶清運設施計畫	99,500	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 6 月 20 日第 1 次開標流標、6 月 28 日第 2 次開標有 1 家廠商投標。	1070621 最後修改期程 1070730/1071110 招/決標 1080331/開/完工
179	107AP00128	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	107 年度環保署補助購置附加抓斗資源回收車 4 輛	16,600	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中	1070626 最後修改期程 1070630/開/完工
180	107AP00130	財物勞務採購	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股	107 年度臺中市非法棄置場址處理暨緊急應變計畫	12,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 107 年 6 月 29 日完成議價。	1070622 最後修改期程 1070629/開/完工
181	107AQ00012	財物勞務採購	文化局/表演藝術科/表演藝術科第一股	2018 臺中世界花卉博覽會-開幕晚會暨系列表演活動規	100,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 6 月 4 日召開工作會議 6 月 4 日撥付第一期款 3000 萬元	1070222 最後修改期程 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				劃執行案					6月11日召開跨局處協調會	
182	107AQ00047	財物勞務採購	文化局/表演藝術科/表演藝術科第一股	2018臺中爵士音樂節	13,000	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案承辦廠商業已分別於6月7日及6月12日辦理美食暨文創招商說明會議，並已開始辦理青少年爵士樂團及爵士樂團比賽報名作業。	1070319 最後修改期程 開/完工
183	107AQ00055	財物勞務採購	文化局/臺中市立圖書館/閱覽典藏課	107年度圖書館營運勞務承攬採購案	16,828	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 6月15日簽准辦理5月份請款事宜	1070327 最後修改期程 1061229/1070606 招/決標 1071006/開/完工
184	107AQ00074	財物勞務採購	文化局/表演藝術科/表演藝術科第二股	「2018臺中世界花卉博覽會-劇場表演暨營運管理」委託專業服務採購案	45,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 6月14日簽約完成。	1070601 最後修改期程 1070531/1070731 招/決標 1070928/開/完工
185	107AQ00087	財物勞務採購	文化局/文化資源科/文化資源科第三股	2018台灣設計展國際館、設計師之夜和國際論壇委託專業服務案	12,300	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於6月21日辦理招標文件公告上網。	1070704 最後修改期程 開/完工
186	107AQ00094	財物勞務採購	文化局/文化資源科/文化資源科第三股	申辦2022世界設計之都-國際投標委託專業服務案	15,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 業於6月26日開標，6月28日辦理評選會議，惟投標廠商未達及格分數，爰本案優勝廠商從缺並辦理廢標作業，刻正辦理第二次上網公告事宜。	1070627 最後修改期程 開/完工
187	107AR00006	財物勞務採購	地政局/清水地政/第二課	107年度臺中港特定區計畫（第三次通盤檢討）都市計畫樁位重置地	14,174	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 107年6月21日辦理評選，107年6月29日決標。	1070307 最後修改期程 1070630/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				籍圖重測計畫						
188	107AT00005	財物勞務採購	新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第一股	「107 度臺中世界花卉博覽會國際品牌策略及亞洲區宣傳」採購案	10,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已於 6/14 於日本東京成辦理 花博國際行銷記者會並完成國際 宣傳影片及視覺設計，刻正辦理相 關契約變更。	1070327 最後修改期 程 1070515/開/完工
189	107AT00014	財物勞務採購	新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第二股	「107 年臺中好生活編印及行銷」採購案	16,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 6 月 1 日第二次公告招標，6 月 11 日辦理評選會議，序列第一廠商為 精鏡傳媒股份有限公司，於 6 月 25 日辦理議價決標。	1070501 最後修改期 程 1070622/開/完工
190	107AU00007	財物勞務採購	稅務局/財產稅科/財產稅科房屋稅股	107 年使用牌照稅、房屋稅暨地價稅繳款書、轉帳繳納通知書及繳納證明書等列印、摺封及郵寄等作業	39,885	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 按規劃期程辦理，並無落後。	1070223 最後修改期 程 1070309/1070430 招/ 決標 1071026/開/完工
191	107AY00001	財物勞務採購	研考會/資訊中心/設備網路科	臺中市政府 107 年度資訊機房暨所屬機關電腦資訊設備維運案	19,850	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 原訂查核點"期初報告/第一次交 貨"已提前於 4 月 13 日完成	1070201 最後修改期 程 1061228/1070420 招/ 決標 1070720/開/完工
192	107AY00013	財物勞務採購	研考會/資訊中心/設備網路科	臺中市政府 107 年度各機關資訊設備汰舊換新採購案	29,898	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已完成計算各機關分配數量並行文各機關及廠商。	1070314 最後修改期 程 1070531/1070831 招/ 決標 1071031/開/完工
193	105DJ00005	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	臺中市后里馬場文化資產配合 2018 臺中花卉博覽會修	59,710	91	92	1	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：2 次 本案第一次變更設計業於 107 年 5 月 10 日簽約完成;於 107 年 5 月 29	1061020 最後修改期 程 1060331/1060430 招/ 決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				復暨再利用工程(含規劃設計、監造及工作報告書)					日辦理第二次變更設計審查會議，會議決議廠商將依據各委員意見於107年6月7日前提送修正後書圖，惟尚有待修正事項，業於107年6月22日提送第二次修正後書圖，刻正辦理後續變更事宜	1060731/1070731 開/完工
194	106AY00003	財物勞務採購	研考會/資訊中心/應用服務科	106年臺中市政府第2代中文網站整合服務平台建置及第1期推廣案	12,386	98	100	2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 6/12 辦理驗收	1070319 最後修改期程 1060609/1060627 招/決標 1061130/開/完工
195	106AY00014	財物勞務採購	研考會/資訊中心/規劃發展科	臺中市智慧應變暨交控中心整合系統建置案	10,000	98	100	2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一.6/8 驗收. 二.6/25 付款.	1060123 最後修改期程 1060331/1060831 招/決標 1061231/開/完工
196	107AB00030	財物勞務採購	民政局/生命禮儀管理處/大甲殯儀館	107年度大甲火化場火化爐及附屬設施汰換	26,300	35	40	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案已於6月20日決標，由保捷國際股份有限公司得標。	1070510 最後修改期程 1070704/開/完工
197	107AD01027	財物勞務採購	水利局/水利規劃科/	臺中市龍井區雨水下水道系統檢討規劃委託技術服務	10,400	35	40	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案已於107年6月5日議價決標，並於107年6月12日提送履約保證金，107年6月15日提送契約書，107年6月20日提送保險單。	1070419 最後修改期程 1070801/1080201 招/決標 1080801/開/完工
198	107AD01022	財物勞務採購	水利局/水利養護工程科/	臺中市原八區都市計畫區雨水下水道普查案(第一部分)	33,727	35	40	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 工作計畫書提送	1070320 最後修改期程 1070731/1080331/開/完工
199	107AD00093	財物勞務採購	教育局/國民小學/大鵬國小	臺中市107年度校務行政電腦更新採購案	39,131	35	40	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 等待廠商備貨，調查學校安裝需求。	1070619 最後修改期程 1070720/開/完工
200	107AQ00078	財物勞務採購	文化局/文化資源科/	臺中市纖維工藝博物館常設	25,000	35	40	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次	1070521 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			文化資源科第一股	展空間裝修布置設計競賽及製作財務採購案					本案於6月12日決標，業已簽訂契約，並於6月25日召開第一次工作會議。廠商預計7月12日檢送修正企劃書。	1070701/1071231 招/決標 1080930/開/完工
201	107AP00122	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	臺中市文山資源回收(焚化)廠委託操作管理計畫	50,000	30	35	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案已於107年6月15日召開評選會議，完成廠商評選，後續將辦理議價及簽約程序。	1070522 最後修改期程 1070930/開/完工
202	107AP00129	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	107年度環保署補助購置資源回收車6輛	14,500	30	40	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 預計7/5第二次開標	1070629 最後修改期程 1070730/開/完工
203	107AM00083	財物勞務採購	警察局/防治科/	107年民防及義警人員服裝採購案	17,508	30	40	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 3月21日已決標	1070329 最後修改期程 1070701/1080330 招/決標 開/完工
204	107AD00103	財物勞務採購	教育局/國民小學/上石國小	臺中市107學年度招聘英語教學資源中心學校美籍英語協同教學人員計畫	11,400	10	20	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.6/29 招標公告。 2.7/20 辦理開標及評選會議。	1070629 最後修改期程 1070830/1071116 招/決標 1080316/開/完工
205	107AH00022	財物勞務採購	都發局/建造管理科/	106年度推動土壤液化潛勢區防治改善示範計畫專案主計畫技術服務工作	41,050	30	40	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 107年5月16日已上網公告、107年6月13日開標、107年6月21日召開評選會	1070312 最後修改期程 1070731/1070930 招/決標 1071231/開/完工
206	107A000015	財物勞務採購	衛生局/保健科/	107年人類乳突病毒疫苗接種計畫(HPV)	31,872	30	40	10	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 本案業於6月15日完成校園接種，補接種預計於7月10日前完成，截至6月27日已接種11343	1070321 最後修改期程 1070831/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									劑。	
207	106AP00131	財物勞務採購	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股	106 年度臺中市非法棄置場址處理暨緊急應變計畫	11,800	85	95	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 107 年 6 月 20 日完成履約。	1061130 最後修改期程 1061120/開/完工
208	104AM00117	財物勞務採購	警察局/犯罪預防科/	104 年度「第 13、14 期重劃區治安要點」錄影監視系統管道設施採購案	14,330	55	70	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案因配合重劃區施工進度，辦理展延履約期限為 108 年 5 月 13 日，目前持續建置中。	1040827 最後修改期程 1050131/1060630 招/決標 1071231/開/完工
209	107AG00020	財物勞務採購	交通局/停管處/停車規劃課	「臺中市停車整體規劃案」委託專業服務	10,000	40	55	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 工作執行計畫審查完竣，於 107 年 6 月 13 日通過審查獲備查。	1070409 最後修改期程 1070620/1070730 招/決標 1071030/開/完工
210	107AF00075	財物勞務採購	建設局/機電資訊科/	臺中市 107 年度公共設施管線資料調查暨系統更新擴充第 6 期計畫	16,020	40	55	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 6 月 28 日召開工作計畫書審查會議	1070502 最後修改期程 1070615/1070730 招/決標 1071231/開/完工
211	107AF00077	財物勞務採購	建設局/機電資訊科/	臺中市 107 年度三維管線資料整合應用建置計畫	10,450	40	55	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 6/28 召開工作計畫書審查會	1070502 最後修改期程 1070615/1070730 招/決標 1071231/開/完工
212	106AH00055	財物勞務採購	都發局/都市設計工程科/	2018 臺中世界花卉博覽會總營運暨后里及豐原園區營運管理委託專業服務案	240,000	55	70	15	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 第一期報告書已於 107 年 6 月 26 日核定，廠商並須依契約規定於 60 日曆天內檢送第二期報告書。	1070108 最後修改期程 1070331/1070501 招/決標 1071001/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
213	107AP00022	財物勞務採購	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	107 年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-臺中市	13,970	40	55	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 完成第一次成果報告 2. 辦理地下儲油槽相關法令宣導說明會	1061227 最後修改期程 1070120/1070710 招/決標 1071010/開/完工
214	107AR00014	財物勞務採購	地政局/資訊室/	臺中市地政資訊作業集中共構建置暨強化資訊安全防護案	46,133	30	55	25	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 6 月 22 日第一階段交貨完畢	1070326 最後修改期程 1070731/1070831 招/決標 開/完工
215	106AH00041	財物勞務採購	都發局/都市設計工程科/	106 年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫	19,000	70	95	25	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 業於 107.06.02-03. 配合成果展辦理完成年度實作成果交流參訪作業。	1060126 最後修改期程 1061110/1061220 招/決標 1070330/開/完工
216	107AI00010	財物勞務採購	農業局/運銷加工科/	好農市集營運管理委託專業服務案	28,000	40	70	30	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 107 年 6 月 1 日決標； 107 年 6 月 8 日叢點檢送營運管理管理工作計畫書，並於 107 年 6 月 13 日召開審查會； 107 年 6 月 15 日叢點繳納履約保證金並簽約；	1070326 最後修改期程 開/完工
217	107AM00064	財物勞務採購	警察局/犯罪預防科/	107 年「治安要點暨平均地權基金」錄影監視系統採購案	100,250	0	30	30	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已上網公開招標，目前等標中。	1070312 最後修改期程 1080221/1081231 招/決標 1090201/開/完工
218	107AQ00027	財物勞務採購	文化局/臺中市立圖書館/數位資訊課	107 年圖書自動化設備採購案	17,550	0	30	30	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 進行採購作業中，於 6 月 19 日招標公告。	1070313 最後修改期程 1071031/1080601 招/決標 開/完工
219	107AQ00044	財物勞務採購	文化局/臺中市立圖	臺中市立圖書館 107 年中文	43,300	40	70	30	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次	1070315 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			書館/圖資採編課	圖書採購案					已於 6 月 15 日完成分館第 4 次交貨，交貨內容為優質推薦、好書大家讀、特色館藏及每月書單之圖書，本課也完成此批交貨圖書書目轉檔，各分館核對書目及編目加工無誤後，即上架供民眾借閱流通。累計交貨金額達購書預算 50%，依約於 6/27 辦理驗收。	1070501/1070701 招/決標 1071001/開/完工
220	107AR00009	財物勞務採購	地政局/豐原地政/第二課	107 年度大臺中地區委外地籍圖重測計畫(神岡區)	13,060	0	40	40	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依程期展辦中	1070316 最後修改期程 1070731/1080228 招/決標 1080628/開/完工
221	107AD00051	財物勞務採購	教育局/國民小學/大新國小	106 學年度充實國民中小學圖書館藏書量計畫採購案	30,549	35	85	50	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 執行中準備驗收程序	1070402 最後修改期程 1070715/1070815 招/決標 1070915/開/完工
222	107AD00044	財物勞務採購	教育局/市立高中職/臺中一中	107 年國中會考考試卷印刷採購案	11,727	40	95	55	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 驗收中	1070328 最後修改期程 1070328/開/完工

參、一般公文處理時效

一、一級機關

起迄日期：107/06/01 至 107/06/30

	應辦公文				已辦結公文統計											待辦公文統計			
	本月份 新收件數	截至上月 待辦件數	本月創稿 數	合計 (1)+(2)+(3)	發文統計						小計 (5)+(6)+(7)	存查件數	辦結公文合計		發文平均 使用日數	待辦公文統計		未逾辦理 期限待辦 件數	已逾辦理 期限待辦 件數
					6日以下(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結				(8)+(9)			(4)-(10)			
					件數	%	件數	%	件數	%			件數	%		件數	%		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(18)			(6)	(6)/(18)		(7)	(7)/(18)	(8)	(9)
合計	103,703	14,663	36,299	154,665	50,327	99.40	305	0.60	1	0.00	50,633	88,947	139,580	90.25	1.76	15,085	9.75	14,763	322
秘書處	883	202	112	1,197	218	100.00	-	-	-	-	218	847	1,065	88.97	1.42	132	11.03	130	2
民政局	2,363	301	528	3,192	1,189	98.59	17	1.41	-	-	1,206	1,711	2,917	91.38	2.17	275	8.62	274	1
財政局	1,107	140	301	1,548	343	99.71	1	0.29	-	-	344	1,093	1,437	92.83	1.28	111	7.17	111	-
教育局	6,103	1,468	3,249	10,820	4,928	100.00	-	-	-	-	4,928	4,646	9,574	88.48	1.75	1,246	11.52	1,224	22
建設局	2,051	452	905	3,408	853	98.05	17	1.95	-	-	870	2,079	2,949	86.53	1.59	459	13.47	380	79
社會局	7,423	1,172	2,046	10,641	3,538	97.84	78	2.16	-	-	3,616	5,824	9,440	88.71	2.39	1,201	11.29	1,179	22
警察局	3,806	276	1,315	5,397	2,181	100.00	-	-	-	-	2,181	2,821	5,002	92.68	1.16	395	7.32	392	3
衛生局	5,259	837	1,264	7,360	1,704	99.42	10	0.58	-	-	1,714	4,989	6,703	91.07	2.16	657	8.93	653	4
環境保護局	7,729	1,106	3,678	12,513	3,910	99.85	6	0.15	-	-	3,916	7,346	11,262	90.00	1.72	1,251	10.00	1,239	12
地政局	3,329	506	744	4,579	1,800	97.77	41	2.23	-	-	1,841	2,225	4,066	88.80	2.27	513	11.20	504	9
經濟發展局	5,821	614	935	7,370	1,465	97.21	41	2.72	1	0.07	1,507	5,093	6,600	89.55	2.36	770	10.45	763	7
新聞局	838	157	266	1,261	238	98.76	3	1.24	-	-	241	817	1,058	83.90	2.34	203	16.10	203	-
主計處	781	125	153	1,059	203	100.00	-	-	-	-	203	752	955	90.18	1.60	104	9.82	104	-
人事處	872	109	302	1,283	501	99.80	1	0.20	-	-	502	636	1,138	88.70	1.25	145	11.30	145	-
研考會	1,430	131	270	1,831	244	100.00	-	-	-	-	244	1,418	1,662	90.77	1.60	169	9.23	169	-
政風處	716	80	154	950	204	100.00	-	-	-	-	204	624	828	87.16	1.77	122	12.84	121	1
勞工局	3,926	1,007	2,484	7,417	2,115	99.30	15	0.70	-	-	2,130	4,461	6,591	88.86	2.41	826	11.14	820	6
水利局	5,934	911	2,468	9,313	3,274	99.85	5	0.15	-	-	3,279	4,908	8,187	87.91	2.33	1,126	12.09	1,122	4
地方稅務局	11,914	983	6,618	19,515	8,604	99.99	1	0.01	-	-	8,605	9,788	18,393	94.25	0.95	1,122	5.75	1,122	-
農業局	2,952	533	1,114	4,599	1,365	99.42	8	0.58	-	-	1,373	2,673	4,046	87.98	2.22	553	12.02	546	7
交通局	2,722	458	923	4,103	1,135	98.52	17	1.48	-	-	1,152	2,381	3,533	86.11	1.64	570	13.89	479	91
觀光旅遊局	1,390	201	449	2,040	639	99.07	6	0.93	-	-	645	1,150	1,795	87.99	2.30	245	12.01	245	-
法制局	1,676	164	540	2,380	596	99.83	1	0.17	-	-	597	1,601	2,198	92.35	1.46	182	7.65	182	-
消防局	5,247	599	497	6,343	825	99.64	3	0.36	-	-	828	5,202	6,030	95.07	1.63	313	4.93	313	-
文化局	1,133	202	878	2,213	684	99.56	3	0.44	-	-	687	1,277	1,964	88.75	1.74	249	11.25	249	-
客委會	483	49	110	642	133	100.00	-	-	-	-	133	462	595	92.68	1.34	47	7.32	47	-
都市發展局	13,453	1,462	3,180	18,095	6,577	99.62	25	0.38	-	-	6,602	9,915	16,517	91.28	1.71	1,578	8.72	1,577	1
原民會	896	127	276	1,299	366	100.00	-	-	-	-	366	776	1,142	87.91	2.13	157	12.09	157	-
運動局	1,466	291	540	2,297	495	98.80	6	1.20	-	-	501	1,432	1,933	84.15	2.22	364	15.85	313	51

二、區公所

起迄日期：107/06/01 至 107/06/30

	應辦公文				已辦結公文統計											待辦公文統計			
	本月份 新收件數	截至上月 待辦件數	本月創稿 數	合計 (1)+(2)+(3)	發文統計						小計 (5)+(6)+(7)	存查件數	辦結公文合計		發文平均 使用日數	待辦公文統計		未逾辦理 期限待辦 件數	已逾辦理 期限待辦 件數
					6日以下(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結				(8)+(9)			(4)-(10)			
					件數	%	件數	%	件數	%			件數	%		件數	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)	(7)	(7)/(8)	(8)	(9)	(10)	(10)/(4)	(11)	(12)	(12)/(14)	(13)	(14)	
合計	44,575	5,262	12,719	62,556	21,116	99.79	41	0.19	3	0.01	21,160	36,317	57,477	91.88	1.65	5,079	8.12	5,068	11
中區區公所	1,062	151	249	1,462	337	100.00	-	-	-	-	337	1,026	1,363	93.23	1.17	99	6.77	99	-
東區區公所	1,230	166	341	1,737	600	100.00	-	-	-	-	600	979	1,579	90.90	1.31	158	9.10	158	-
西區區公所	1,607	181	517	2,305	796	100.00	-	-	-	-	796	1,366	2,162	93.80	1.26	143	6.20	143	-
南區區公所	1,513	149	280	1,942	586	100.00	-	-	-	-	586	1,199	1,785	91.92	1.48	157	8.08	157	-
北區區公所	1,730	209	686	2,625	1,116	100.00	-	-	-	-	1,116	1,365	2,481	94.51	1.75	144	5.49	143	1
西屯區公所	2,184	245	713	3,142	1,438	100.00	-	-	-	-	1,438	1,506	2,944	93.70	2.03	198	6.30	198	-
南屯區公所	1,862	220	537	2,619	1,111	100.00	-	-	-	-	1,111	1,327	2,438	93.09	1.91	181	6.91	181	-
北屯區公所	2,277	307	728	3,312	1,229	100.00	-	-	-	-	1,229	1,733	2,962	89.43	1.65	350	10.57	350	-
豐原區公所	1,952	195	613	2,760	1,028	100.00	-	-	-	-	1,028	1,512	2,540	92.03	1.35	220	7.97	220	-
大里區公所	2,128	266	534	2,928	904	100.00	-	-	-	-	904	1,790	2,694	92.01	1.40	234	7.99	234	-
太平區公所	2,091	331	834	3,256	1,134	99.82	2	0.18	-	-	1,136	1,886	3,022	92.81	1.71	234	7.19	234	-
清水區公所	1,520	105	381	2,006	722	100.00	-	-	-	-	722	1,158	1,880	93.72	1.16	126	6.28	126	-
沙鹿區公所	1,494	160	403	2,057	628	100.00	-	-	-	-	628	1,260	1,888	91.78	1.55	169	8.22	169	-
大甲區公所	1,381	199	549	2,129	770	100.00	-	-	-	-	770	1,204	1,974	92.72	1.34	155	7.28	155	-
東勢區公所	1,444	128	351	1,923	625	100.00	-	-	-	-	625	1,148	1,773	92.20	1.76	150	7.80	149	1
梧棲區公所	1,210	191	366	1,767	488	100.00	-	-	-	-	488	1,069	1,557	88.12	1.99	210	11.88	210	-
烏日區公所	1,492	130	417	2,039	722	100.00	-	-	-	-	722	1,173	1,895	92.94	1.49	144	7.06	144	-
神岡區公所	1,424	163	389	1,976	640	100.00	-	-	-	-	640	1,167	1,807	91.45	1.74	169	8.55	169	-
大肚區公所	1,297	107	232	1,636	447	100.00	-	-	-	-	447	1,081	1,528	93.40	1.31	108	6.60	108	-
大雅區公所	1,571	232	581	2,384	918	100.00	-	-	-	-	918	1,313	2,231	93.58	1.84	153	6.42	153	-
后里區公所	1,464	188	363	2,015	556	100.00	-	-	-	-	556	1,220	1,776	88.14	1.85	239	11.86	239	-
霧峰區公所	1,639	207	401	2,247	671	100.00	-	-	-	-	671	1,405	2,076	92.39	1.44	171	7.61	171	-
潭子區公所	1,536	159	635	2,330	872	100.00	-	-	-	-	872	1,276	2,148	92.19	1.53	182	7.81	182	-
龍井區公所	1,424	143	355	1,922	667	100.00	-	-	-	-	667	1,109	1,776	92.40	1.55	146	7.60	146	-
外埔區公所	1,228	128	222	1,578	399	100.00	-	-	-	-	399	1,024	1,423	90.18	1.88	155	9.82	155	-
和平區公所	1,541	223	445	2,209	697	94.32	39	5.28	3	0.41	739	1,210	1,949	88.23	2.62	260	11.77	251	9
石岡區公所	1,064	84	160	1,308	342	100.00	-	-	-	-	342	829	1,171	89.53	1.80	137	10.47	137	-
大安區公所	1,073	151	192	1,416	338	100.00	-	-	-	-	338	936	1,274	89.97	2.00	142	10.03	142	-
新社區公所	1,137	144	245	1,526	335	100.00	-	-	-	-	335	1,046	1,381	90.50	1.66	145	9.50	145	-

肆、人民陳情案件管制情形

一、本府及市長室交辦(一級機關)

資料期間：107 年 06 月 01 日至 107 年 06 月 30 日

資料下載日期：107 年 07 月 3 日

項目		臺中快捷巴士股份有限公司 世界花卉博覽會辦公室 運動局																																
		總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	司		
受理情形・上月累積		417	0	0	11	1	17	19	44	30	91	11	8	2	32	8	38	10	11	30	3	31	4	1	7	0	1	1	0	1	1	0	0	4
・本月件數		69	0	1	0	0	5	2	10	5	15	0	3	0	2	2	2	1	3	4	1	10	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
・累 計		486	0	1	11	1	22	21	54	35	106	11	11	2	34	10	40	11	14	34	4	41	5	1	9	0	1	1	0	1	1	0	4	
資料來源・本府		14	0	0	0	0	1	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
・市長室		55	0	1	0	0	4	2	7	5	12	0	3	0	2	2	2	1	3	4	1	3	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
已結	合 計	46	0	1	0	0	5	1	3	4	7	0	2	0	2	1	1	1	3	3	1	10	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	依 限	42	0	1	0	0	5	1	0	4	7	0	2	0	2	1	1	1	3	3	1	9	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	逾 限	4	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	占受理件數百分比	66.67	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	50.00	30.00	80.00	46.67	0.00	66.67	0.00	100.00	50.00	50.00	100.00	100.00	75.00	100.00	100.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	23	0	0	0	0	1	7	1	8	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	未逾限	18	0	0	0	0	1	2	1	8	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	已逾限	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	・適當處理	44	0	1	0	0	5	1	3	4	6	0	2	0	2	1	1	1	3	3	1	9	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	・不予處理(存查)	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
上月未結	結 清	29	0	0	0	0	1	2	4	0	7	0	1	0	3	1	6	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	未 結	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鼓勵件數		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

本府及市長室交辦(區公所)

資料期間：107 年 06 月 01 日至 107 年 06 月 30 日

資料下載日期：107 年 07 月 3 日

項目		總計	臺中市 中區區公所	臺中市 東區區公所	臺中市 西區區公所	臺中市 南區區公所	臺中市 北區區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積		20	0	1	1	0	2	1	1	1	3	1	1	0	0	0	1	0	0	1	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0
・本月件數		1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・累 計		21	0	1	2	0	2	1	1	1	3	1	1	0	0	0	1	0	0	1	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0
資料來源・本府		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・市長室		1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上月未結	結 清	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未 結	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

二、 服務中心受理(一級機關)

資料期間：107 年 06 月 01 日至 107 年 06 月 30 日

資料下載日期：107 年 07 月 3 日

項目		總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	世界花卉博覽會辦公室	運動局
受理情形・上月累積		117	0	0	2	0	1	4	7	14	10	2	2	0	8	1	37	1	4	8	0	4	3	1	3	0	0	0	3	0	1	0	0	1
・本月件數		14	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
・累 計		131	0	0	2	0	1	4	7	15	10	4	2	0	8	2	46	1	4	8	0	4	3	1	3	0	0	0	4	0	1	0	0	1
資料來源・服務中心		14	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
已結	合 計	9	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	依 限	9	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	64.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	9	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上月未結	結 清	6	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未 結	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

服務中心受理(區公所)

資料期間：107 年 06 月 01 日至 107 年 06 月 30 日

資料下載日期：107 年 07 月 3 日

項目		總計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積		4	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・本月件數		1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・累 計		5	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資料來源・服務中心		1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
處理方式	・適當處理	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上月未結	結 清	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未 結	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

三、市政信箱受理(一級機關)

資料期間：107 年 06 月 01 日至 107 年 06 月 30 日
資料下載日期：107 年 07 月 3 日

項目		總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	世界花卉博覽會辦公室	運動局
受理情形・上月累積		17322	6	24	120	42	444	391	1104	1859	1464	177	282	200	237	271	8191	226	549	1203	65	103	52	19	124	3	21	11	47	3	2	0	1	81
・本月件數		2851	0	4	19	3	152	75	232	361	257	35	46	24	67	60	1001	29	141	234	15	18	14	6	18	1	5	0	13	2	1	0	1	17
・累 計		20173	6	28	139	45	596	466	1336	2220	1721	212	328	224	304	331	9192	255	690	1437	80	121	66	25	142	4	26	11	60	5	3	0	2	98
資料來源・陳情整合平台		2851	0	4	19	3	152	75	232	361	257	35	46	24	67	60	1001	29	141	234	15	18	14	6	18	1	5	0	13	2	1	0	1	17
已結	合 計	2121	0	4	17	3	128	50	167	305	192	34	26	21	61	39	767	24	81	106	14	16	14	4	17	1	3	0	11	2	1	0	0	13
	依 限	2025	0	4	17	3	128	50	126	265	185	33	26	21	60	39	764	24	80	106	14	14	14	4	17	1	3	0	11	2	1	0	0	13
	逾 限	96	0	0	0	0	0	0	41	40	7	1	0	0	1	0	3	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	74.39	0.00	100.00	89.47	100.00	84.21	66.67	71.98	84.49	74.71	97.14	56.52	87.50	91.04	65.00	76.62	82.76	57.45	45.30	93.33	88.89	100.00	66.67	94.44	100.00	60.00	0.00	84.62	100.00	100.00	0.00	0.00	76.47
未結	合 計	730	0	0	2	0	24	25	65	56	65	1	20	3	6	21	234	5	60	128	1	2	0	2	1	0	2	0	2	0	0	0	1	4
	未逾限	679	0	0	2	0	24	25	33	44	60	1	20	3	6	20	234	5	60	128	1	2	0	2	1	0	2	0	2	0	0	0	0	4
	已逾限	51	0	0	0	0	0	0	32	12	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	・適當處理	1995	0	4	14	2	86	39	151	287	191	29	26	19	61	35	767	24	77	104	13	16	12	3	4	1	3	0	11	2	1	0	0	13
	・轉權責機關處理	94	0	0	3	1	22	8	8	18	1	5	0	2	0	4	0	0	4	1	1	0	2	1	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	32	0	0	0	0	20	3	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上月未結	結 清	1184	0	1	4	4	19	33	81	86	104	12	24	3	9	20	608	10	47	87	3	4	1	0	5	0	0	2	2	0	0	0	0	15
	未 結	24	3	0	1	0	0	0	10	0	4	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		12	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	2	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

市政信箱受理(區公所)

資料期間：107 年 06 月 01 日至 107 年 06 月 30 日

資料下載日期：107 年 07 月 3 日

項目		總計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積		1168	10	13	20	17	30	43	26	21	84	58	48	264	169	17	17	35	46	27	24	41	14	15	51	43	8	15	1	11
• 本月件數		247	2	2	6	3	6	13	8	8	18	5	6	47	41	6	1	16	12	4	2	11	6	3	8	9	1	2	0	1
• 累 計		1415	12	15	26	20	36	56	34	29	102	63	54	311	210	23	18	51	58	31	26	52	20	18	59	52	9	17	1	12
資料來源・陳情整合平台		247	2	2	6	3	6	13	8	8	18	5	6	47	41	6	1	16	12	4	2	11	6	3	8	9	1	2	0	1
已結	合 計	225	2	2	6	3	6	11	6	7	15	5	5	46	37	4	1	16	12	4	2	9	5	3	8	7	1	2	0	0
	依 限	225	2	2	6	3	6	11	6	7	15	5	5	46	37	4	1	16	12	4	2	9	5	3	8	7	1	2	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	91.09	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	84.62	75.00	87.50	83.33	100.00	83.33	97.87	90.24	66.67	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	81.82	83.33	100.00	100.00	77.78	100.00	100.00	0.00	0.00
未結	合 計	22	0	0	0	0	0	2	2	1	3	0	1	1	4	2	0	0	0	0	0	2	1	0	0	2	0	0	0	1
	未逾限	21	0	0	0	0	0	2	2	1	3	0	0	1	4	2	0	0	0	0	0	2	1	0	0	2	0	0	0	1
	已逾限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	• 適當處理	203	2	2	6	3	6	11	6	7	14	4	5	36	33	4	1	15	12	4	1	6	4	3	8	7	1	2	0	0
	• 轉權責機關處理	22	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	10	4	0	0	1	0	0	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0
	• 不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上月未結	結 清	57	0	1	0	0	3	3	2	3	6	3	3	1	12	0	0	3	1	2	2	2	5	0	1	3	0	1	0	0
	未 結	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

四、1999 話務中心受理(一級機關)

資料期間：107 年 06 月 01 日至 107 年 06 月 30 日

資料下載日期：107 年 07 月 3 日

項目		總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	世界花卉博覽會辦公室	運動局
受理情形・上月累積		31048	0	24	345	47	536	1644	4404	8986	2159	775	593	254	447	346	4602	369	655	3523	194	199	113	116	210	1	18	23	271	10	3	0	0	181
・本月件數		6288	0	3	39	12	127	270	1023	1884	354	159	127	40	104	74	896	54	149	743	37	24	22	10	43	0	0	3	33	4	3	0	0	51
・累 計		37336	0	27	384	59	663	1914	5427	10870	2513	934	720	294	551	420	5498	423	804	4266	231	223	135	126	253	1	18	26	304	14	6	0	0	232
已結	合 計	4418	0	3	25	12	109	191	720	1505	173	136	76	32	88	49	602	38	90	369	34	18	21	8	36	0	0	3	27	4	3	0	0	46
	依 限	3818	0	3	25	12	108	190	560	1080	166	136	76	32	86	49	599	38	90	369	34	17	21	8	36	0	0	3	27	4	3	0	0	46
	逾 限	600	0	0	0	0	1	1	160	425	7	0	0	0	2	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	占受理件數百分比	70.26	0.00	100.00	64.10	100.00	85.83	70.74	70.38	79.88	48.87	85.53	59.84	80.00	84.62	66.22	67.19	70.37	60.40	49.66	91.89	75.00	95.45	80.00	83.72	0.00	0.00	100.00	81.82	100.00	100.00	0.00	0.00	90.20
未結	合 計	1870	0	0	14	0	18	79	303	379	181	23	51	8	16	25	294	16	59	374	3	6	1	2	7	0	0	0	6	0	0	0	0	5
	未逾限	1711	0	0	14	0	18	79	198	329	180	23	49	8	16	25	294	16	58	374	3	6	1	2	7	0	0	0	6	0	0	0	0	5
	已逾限	159	0	0	0	0	0	0	105	50	1	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	・適當處理	4109	0	3	24	2	103	135	592	1466	173	112	76	31	86	40	599	37	84	368	31	18	21	7	18	0	0	3	27	4	3	0	0	46
	・轉權責機關處理	297	0	0	0	8	5	54	128	39	0	24	0	1	0	9	2	1	4	0	3	0	0	1	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	12	0	0	1	2	1	2	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上月未結	結 清	1962	0	1	12	0	25	69	289	566	156	42	37	4	22	19	387	14	40	240	4	6	2	7	7	0	0	5	4	0	0	0	0	4
	未 結	61	0	1	0	1	0	7	27	12	3	2	2	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
鼓勵件數		47	0	0	2	0	3	0	3	2	0	0	1	0	3	3	15	1	4	3	0	1	0	0	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

1999 話務中心受理(區公所)

資料期間：107 年 06 月 01 日至 107 年 06 月 30 日

資料下載日期：107 年 07 月 3 日

項目		總計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積		2270	11	49	71	35	76	98	72	85	240	196	193	82	106	38	49	52	103	77	70	151	61	94	117	84	23	15	9	13
・本月件數		456	2	5	11	10	13	15	18	21	64	41	31	21	24	6	11	13	19	19	15	25	8	12	26	15	2	4	0	5
・累 計		2726	13	54	82	45	89	113	90	106	304	237	224	103	130	44	60	65	122	96	85	176	69	106	143	99	25	19	9	18
已結	合 計	398	2	5	11	10	12	12	15	16	54	34	25	21	22	5	10	10	17	18	15	22	6	12	23	12	1	4	0	4
	依 限	397	2	5	11	10	12	12	15	16	54	34	24	21	22	5	10	10	17	18	15	22	6	12	23	12	1	4	0	4
	逾 限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	87.28	100.00	100.00	100.00	100.00	92.31	80.00	83.33	76.19	84.38	82.93	80.65	100.00	91.67	83.33	90.91	76.92	89.47	94.74	100.00	88.00	75.00	100.00	88.46	80.00	50.00	100.00	0.00	80.00
未結	合 計	58	0	0	0	0	1	3	3	5	10	7	6	0	2	1	1	3	2	1	0	3	2	0	3	3	1	0	0	1
	未逾限	57	0	0	0	0	1	3	3	5	10	7	5	0	2	1	1	3	2	1	0	3	2	0	3	3	1	0	0	1
	已逾限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	371	2	5	11	10	12	12	15	16	45	28	24	21	21	5	10	10	15	18	12	19	6	12	23	11	1	3	0	4
	・轉權責機關處理	27	0	0	0	0	0	0	0	0	9	6	1	0	1	0	0	0	2	0	3	3	0	0	0	1	0	1	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上月未結	結 清	93	1	0	2	1	3	6	8	5	11	10	9	1	4	1	2	3	3	1	4	2	3	4	2	3	1	2	0	1
	未 結	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		4	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關)

資料期間：107 年 06 月 01 日至 107 年 06 月 30 日

資料下載日期：107 年 07 月 3 日

項目		總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	世界花卉博覽會辦公室	運動局
受理情形・上月累積		700	0	0	12	2	21	36	36	48	87	37	78	41	9	42	73	20	63	29	3	40	7	2	4	0	2	1	2	0	1	0	0	4
・本月件數		180	0	0	1	0	11	7	14	7	27	0	0	1	5	6	50	7	17	9	1	7	5	0	3	0	0	1	0	0	0	0	1	
・累 計		880	0	0	13	2	32	43	50	55	114	37	78	42	14	48	123	27	80	38	4	47	12	2	7	0	2	2	2	0	1	0	0	5
資料來源・總統府		16	0	0	0	0	1	0	2	0	4	0	0	0	1	1	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・行政院		120	0	0	0	0	10	6	1	2	17	0	0	1	4	5	39	6	13	5	1	4	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・監察院		22	0	0	1	0	0	1	1	3	2	0	0	0	0	0	2	1	1	3	0	3	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
・其他		22	0	0	0	0	0	0	10	2	4	0	0	0	0	0	4	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	90	0	0	0	0	8	6	4	4	8	0	0	1	4	4	18	3	13	3	1	5	4	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	
	依 限	86	0	0	0	0	8	6	3	4	8	0	0	1	3	4	18	2	12	3	1	5	4	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	
	逾 限	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	占受理件數百分比	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.73	85.71	28.57	57.14	29.63	0.00	0.00	100.00	80.00	66.67	36.00	42.86	76.47	33.33	100.00	71.43	80.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
未結	合 計	90	0	0	1	0	3	1	10	3	19	0	0	0	1	2	32	4	4	6	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	未逾限	82	0	0	1	0	3	1	5	3	18	0	0	0	1	2	31	4	4	6	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	已逾限	8	0	0	0	0	0	0	5	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	・適當處理	89	0	0	0	0	8	6	4	4	8	0	0	1	4	3	18	3	13	3	1	5	4	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
上月未結	結 清	24	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	1	0	1	6	4	1	2	0	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	未 結	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)

資料期間：107 年 06 月 01 日至 107 年 06 月 30 日

資料下載日期：107 年 07 月 3 日

項目		總計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積		27	0	0	0	0	0	0	0	1	0	11	0	10	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・本月件數		8	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
・累 計		35	0	0	0	0	1	0	0	1	1	13	0	10	4	0	1	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
資料來源・總統府		1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・行政院		7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
・監察院		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
	未逾限	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上月未結	結 清	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未 結	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

