

107年8月列管案件月報



臺中市政府
研究發展考核委員會
Research, Development and Evaluation Commission,
Taichung City Government

目 錄

概述.....	1
壹、市政會議指示事項辦理情形	3
貳、研究計畫及府列管標案辦理情形	71
一、研究計畫	71
二、府列管標案	73
(一) 學校工程	73
(二) 道路橋梁工程	84
(三) 交通工程	98
(四) 水利工程	101
(五) 水土保持工程	111
(六) 公有建築工程	112
(七) 環保工程	128
(八) 景觀及綠化工程	129
(九) 觀光遊憩工程	135
(十) 重劃工程區段徵收工程	139
(十一) 災修工程	147
(十二) 其他(財務及勞務採購案用).....	148
參、一般公文處理時效.....	200
一、一級機關	200
二、區公所	201
肆、人民陳情案件管制情形	202
一、本府及市長室交辦(一級機關)	202

本府及市長室交辦(區公所)	203
二、服務中心受理(一級機關)	204
服務中心受理(區公所)	205
三、市政信箱受理(一級機關)	206
市政信箱受理(區公所)	207
四、1999 話務中心受理(一級機關)	208
1999 話務中心受理(區公所)	209
五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關)	210
總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)	211

概述

壹、市政會議指示事項辦理情形

107 年 8 月份各機關市政會議辦理情形如案件一覽表，詳 P3~P70。

貳、研究計畫及府列管標案辦理情形

一、研究計畫：

107 年度計畫總計列管 7 案，進度符合者計 7 案，各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳 P71- P72。

二、府列管標案：

107 年 8 月份總計列管 525 案，進度符合者計 476 案；進度落後者計 49 案。

12 類列管標案落後件數及比率如下表，各標案截至 107 年度 8 月份辦理情形詳見 P73~P199。

107 年 8 月府列管標案落後比率統計表

工程類別	學校工程	道路橋梁工程	交通工程	水利工程	水土保持工程	公有建築工程	環保工程	景觀及綠化工程	觀光遊憩工程	重劃工程區段徵收工程	災修工程	其他類 (財物及勞務採購)	合計
落後件數 (A)	1	9	3	2	1	10	0	4	2	9	0	8	49
落後件數 比率 (A/B)	2.08%	15.79%	37.50%	3.77%	33.33%	16.39%	0.00%	11.76%	16.67%	39.13%	0.00%	3.59%	9.33%
總件數 (B)	48	57	8	53	3	61	2	34	12	23	1	223	525
占整體落 後比率	2.04%	18.37%	6.12%	4.08%	2.04%	20.41%	0.00%	8.16%	4.08%	18.37%	0.00%	16.33%	100.00%

參、一般公文處理時效

一、107 年 8 月份一級機關發文平均使用日數為 1.73 天，詳見 P200。

二、107 年 8 月份區公所發文平均使用日數為 1.5 天，詳見 P201。

肆、人民陳情案件管制情形

8 月份新收案件數共受理 1 萬 2,098 件，較 7 月份 1 萬 2,403 件，減少 2.46%。陳情案件報表包含下列五大項：

一、本府及市長室交辦：

共受理 119 件，逾限未結案件共計 5 件，逾限未結案比率 4.20%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P202~P203。

二、服務中心受理：

共受理 29 件，無逾限未結案件，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P204~P205。

三、市政信箱受理：

共受理 3,452 件，逾限未結案件共計 81 件，逾限未結案比率 2.35%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P206~P207。

四、1999 話務中心受理：

共受理 8,326 件，逾限未結案件共計 432 件，逾限未結案比率 5.19%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P208~P209。

五、總統府、行政院等上級機關交辦：

共受理 172 件，逾限未結案件共計 5 件，逾限未結案比率 2.91%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P210~P211。

壹、市政會議指示事項辦理情形

臺中市政府第 351 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 08 月 06 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
1	各位同仁大家早安，首先要跟大家分享的，是我們近年來推動市政，對於促進就業已產生效果，根據上週主計處公布的 107 年上半年臺中市勞動力概況，臺中的平均失業人數為 4 萬 9,000 人，不僅較去年下半年減少 2,000，平均失業率 3.6%，也比全臺平均 3.66%來的低，是六都中最低的城市，這都是市府團隊通力合作的成果。市府這幾年推出的政策，包括托育及托老一條龍、青年希望工程、社會住宅等，讓年輕人可以養兒育女、他們的父母也可以獲得妥善照顧，沒有後顧之憂，專心在職場上打拼。我們也積極輔導和提供年輕人創業的資源，包括摘星計畫、地方型 SBIR、青創貸款專案等，讓臺中成為一個青年築夢圓夢的理想環境；加上招商引資帶動經濟發展，提供高薪資的就業環境。這些基礎建設與社會福利吸引人口移入，因此臺中在去年成為全臺第二大城市，臺中已深受大家肯定，成為一個真正的宜居城市。	本府各機關	遵照辦理。
2	臺中幅員廣大，縣市合併後有部分地區出現城鄉差距情形，特別是屯區相當明顯，也因此我們積極縮小城鄉間的差距，屯區市區化具體反映在許多方面，以交通為例，我們在 74 號快速道路設置 3 個匝	本府各機關	遵照辦理。

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	道，提供屯區居民快速進出市區之道路；鐵路高架化部份，搭配捷運綠線以及明年完工的成追線，讓鐵道乘載更大流量；至於大慶車站與松竹車站則可以提供轉乘，市府積極打造 Mr. B&B 複合式大眾運輸系統，我們希望每一站都有便捷的公共自行車、甚至計程車站，步行的空間，讓轉乘順暢，讓臺中各區發展均衡。		
3	<p>本週市政成果與大家分享如下：</p> <p>一、新光水資源回收中心啟用：屯區近期有許多施政亮點，首先是新光水資源回收中心於 8 月 4 日正式啟用，這是屯區第一座水資中心，也是市府推動「屯區市區化」的重要里程碑。廣設水資中心並不是件容易的事，因為水資中心跟垃圾掩埋場或焚化爐一樣，都是鄰避設施，許多市民都不歡迎社區內有一座處理污水的廠房，然而新光水資中心不僅在設計上結合水與綠的意象，更整合周邊營造出開放式的公園環境，讓「鄰避」變成「鄰聚」，更可望繼水湳及文山水資中心之後，為本市拿下第三座水資中心的金質獎。</p> <p>二、太平文中三用地規劃為聯合行政中心：我們以「屯區市區化」為目標規劃屯區的建設，尤其太平身為臺中第四大行政區，但太平區公所辦公空間不敷使用且設備老舊、鄰近菜市場，洽公民眾停車不便，所以亟需重新規劃符合地方</p>	本府各機關	遵照辦理。

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>需求的洽公環境，經過不斷研議與商討，我們選定文中三用地作為未來的太平聯合行政中心，並於上星期二（7月31日）正式宣佈這塊地將進行都市計劃個案變更，其中部分做為太平聯合行政中心使用，且地點鄰近臺74快速道路，靠近戶政、地政事務所，相當便利民眾洽公。</p> <p>三、視察太平買菸場：上星期五（8月3號）我也前去視察太平買菸場，很高興太平買菸場即將於8月19日開幕，臺中的文化亮點又添增了一處！太平買菸場除了展示太平菸草產業演變的歷史，也將作為國際知名藝術家陳庭詩的紀念館，展示豐富多元的雕塑等作品；此外，我們也會保留部分空間給在地藝術家展示作品，可望帶動屯區地方藝文發展，提供當地一個新興的文化據點。</p> <p>四、坪林國小東大樓拆除重建動土：另一方面，我在上星期二（7月31日）出席坪林國小東大樓的拆除重建動土典禮。坪林國小校內東大樓的耐震能力不足，為提升學生學習環境並保障學生安全，我們進行拆除重建工程，預計明年可以完工，提供師生更優質的校園環境，期望讓每一位學生都能在舒適、安全的環境下學習。</p>		
4	我向來認為公共政策的形成，首要考量的就是了解政策要解決什麼問題，了解核心問題後才能制定出	本府各機關	遵照辦理。

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>具有效益之政策。例如托育政策，可能涉及少子化、托育勞動力市場、托育品質等問題，政府應該了解政策目標為何，有了問題，方能針對問題制定政策，接著再妥善溝通及宣導，尋求社會大眾之支持。不論何種政策，對社會與利害關係人而言，一定有總體面與個體面之影響，以原先本市托育政策之受益人數為例，政策受惠人數為 1 萬 6,897 人，若再加上中央政策的受惠人數後將達到 2 萬 7,755 人，這就是總體面影響。經費上，則在原有預算上再增加 1 億多元預算，總計將達 2 億 5,000 多萬元預算。</p> <p>此外，托育補助的效益，不能光以補助金額多寡來決定，以臺北市為例，即使補助金額較多，但托育費用也比較高，北市家長的托育負擔不見得比其他縣市來得輕鬆，而本市則是藉由補助以及價格管控機制，穩定托育市場行情，讓政府投入的補助款發揮最大效益。再者，即使有了中央的挹注，本市編列的托育預算未來仍只會增加不會減少，也許是持續投入公托的興辦，也可能是透過增加補助，持續減輕父母的育兒負擔，也讓臺中的托育政策持續往前走，成為其他縣市之典範。此外，中央的托育政策，各縣市實施情形與反應不一，唯有政府、家長、業者三方都擁有可及、平價的托育政策，才能創造多贏，而這中間就需協調、溝通，甚至透過配套措施讓政策得以順利實施。中央因為知道臺中托育政策獲得市民的高度肯定，因此採納臺中托育一條龍模式的精神，由行政院推出 0~2 歲準公共化托育政</p>		

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	策，同樣直接將托補助款給家長，讓政策更有效益，因為如果將補助交給幼兒園、托嬰中心或保母，經過報帳等行政程序，往往會拖延 2 個月以上的時間，家長須先行墊付，而且行政作業對保母或機構來講也會增加很多成本。而臺中經驗再度成為全國典範，相信也讓臺中人感到萬分驕傲。		
5	<p>今日社會局與教育局專案報告「中央準公共化托育政策之實施與因應」裁示如下：</p> <p>一、中央地方政策無縫銜接：</p> <p>(一)無縫銜接中央政策，製作懶人包：中央準公共托育機制已於 8 月 1 日上路，近來由於與各縣市原有托育政策產生磨合，近來也造成不少紛擾，除請社會局、教育局積極掌握中央推動幼托新制的脈動並妥善擬定銜接對策與配套措施之外，也請製作本市托育一條龍轉銜準公共托育機制懶人包，透過新聞局宣傳，並視業務需要開辦準公托推動說明會、座談會等，讓家長更了解新制措施與請領補助之方式。此外，相關 QA 也請提供 1999 話務中心，俾憑掌握最新資訊，協助政策釋疑，將民眾疑慮降到最低。</p> <p>(二)積極輔導本市托育協力業者及保母加入：為輔導私立幼兒園簽約加入準公共化托育政策，教育部目前正在各縣市舉辦說明會，也請教育局、社會局協助針對簽約合作的業者及保母了解政策，以利提升本市幼托資源質量，創造政府、家</p>	教育局	<p>有關社會局與本局在「中央準公共化托育政策之實施與因應」專案報告中市長指裁示事項，辦理情形如下：</p> <p>一、中央地方政策無縫接軌：</p> <p>(一)有關因應中央準公共化托育政策之實施，教育部業於 107 年 8 月 2 日以臺教授國字第 1070090957 號函核定在案，本局業將中央核定計畫內涵以民眾需求角度進行分析，並與社會局共同製作「準公共化托育上路，台中家長領多少？」之簡要說明圖示，提供新聞局進行市政宣傳，俾利市民了解新制措施及請領補助方式，另有專線電話供民眾詢問相關政策內容，協助政策釋疑。</p> <p>(二)另有關向私立幼兒園業者說明中央準公共化政策，讓業者了解政策乙節，本局業於 107 年 8 月 16 日辦理本市所轄私立幼兒園長會議中列入專題報告向業者完整說明政策內涵。</p> <p>二、擴展平價教保服務：</p> <p>(一)截至 106 學年度本市已開辦 4 園非營利幼兒園，於 107 至 109 學年度已再規劃於本市公共化教保服務比率未達 4 成區域開辦 21 園非營利幼兒園</p>

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>長、業者多贏。</p> <p>二、擴展平價教保服務：</p> <p>(一)增設本市非營利幼兒園：本市目前計有 4 家非營利幼兒園（三光、五權、上楓及潭秀），非營利幼兒園兼具公、私幼的優點，除了比私幼平價外，與公幼相比又有延托機制，相當符合雙薪家庭托育需要，因此請教育局致力更多非營利幼兒園的興辦，並優先在偏鄉建置，盼於 109 年以前達到 25 家非營利幼兒園的目標。</p> <p>(二)盤點閒置教室，完善托育環境：由於少子女化現象，許多國中小教室出現閒置情況，請教育局全面盤點本市目前各國小閒置空間，並增設公托以逐步將本市公私幼比例由 3:7 提升到 4:6；此外，也能做為社會局長青快樂學堂、社區關懷據點或親子館、社區公共托育家園場所，讓家長有更多的托育選擇，完善臺中市的托育環境。</p> <p>三、強化幼托人力與品質：</p> <p>(一)結合產學訓用，強化托育人力培訓：教育局推動之「青年希望工程」產學訓用課程，請研擬加開幼教師資實習專班，讓高中職學生適性發展、進入實際場域實習，也提升幼教師資品質。</p> <p>(二)落實稽查，並優先補助監視器設備：虐嬰（童）事件時有所聞，為提升本市幼托品質，除請社</p>		<p>(計增 100 班)，總計可再提供 2,750 個招生名額，另本市 106 學年度預設開辦園數已達中央核設目標值並於 107 年度獲教育部國民及學前教育署獎勵肯定。</p> <p>(二)為提升本市公共化教保服務量，自 101 至 106 學年度本局已在公共化教保服務需求量較高區域之公立學校(幼兒園)計 77 校(園)新設(增班)幼兒園班數 83 班，107 學年度業再核定豐原區瑞穗國小等 3 校新設幼兒園，龍井區龍峰國小等 8 校附設幼兒園及市立南屯幼兒園辦理增班，計增 16 班，再提供 466 名學齡前幼兒就托公共化幼兒園機會。</p> <p>(三)本局將持續擴增本市優質、平價公共化教保服務量，以達至 4 成幼兒進入公共化幼兒園就讀為目標，積極盤點各區公共化教保服務供需情形及學校空餘教室釋放情形，優先於公共化教保服務據點數比率及核定總招收人數未達 4 成且需求量較高之區域，擇定未設置幼兒園且空餘空間足夠之學校，積極辦理公立幼兒園增班設園，以協助欲就讀公幼之幼童皆能入園。</p> <p>三、強化幼托人力與品質：</p> <p>(一)本市主管高級中等學校設有幼兒保育科以及每年招生班級數如下：</p> <p>1. 臺中家商 2 班、明德高中 2 班、明台高中 2 班、慈明高中 1 班、僑泰高中 1 班，合計 5 校，每年</p>

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>會局加速研訂「臺中市托嬰中心設置管理自治條例」之外，針對幼托機構進行聯合稽查時，亦請秉持夥伴關係為之，避免抓小偷的心態，畢竟私托的存在，在於補公托的不足，是完善城市托育環境的重要環結；必要時亦可思考如何參考本市 1999 神秘客模式，強化對於幼托機構服務品質稽核；此外，監視器雖非托嬰中心法定應備設施設備，除仍應鼓勵業者自主安裝，社會局補助托嬰中心充實設施設備時，亦請將監視器及其他兒童安全設備例為優先補助項目，全力強化對嬰幼兒的保護。</p> <p>四、中央與地方合作：</p> <p>(一)籲請中央避免逐年調高地方負擔比重：2-4 歲準公共化幼兒園政策中，不僅不同部會間所訂地方自籌比率不一，教育部要求之地方政府負擔比率亦有縣市間之差別。依據先前相關補助計畫之辦理經驗，中央未來可能將逐年調高地方自籌比例，逐漸加重地方財政負擔，因此請教育局持續留意，並適時向中央提出建議，針對準公共化托育政策籲，請中央避免逐年調高地方負擔比重，以免排擠地方建設預算。</p> <p>(二)建議中央加強資訊系統介接：由於中央準公共托育政策涉及教育部及衛福部權管，為有助中央地方合作推動事半功倍，包括資訊披露、系統介接等應請中央部會儘量有一致做法與規</p>		<p>招收 8 班、約 350 名學生。</p> <p>2. 依據「職業學校群科課程綱要暨設備基準—家政群」規定，幼兒保育科學生有必修之實務實習科目以加強嬰幼兒照護實務、幼兒教學媒體與教具製作、幼兒文學實務、幼兒教保活動實習、幼保器樂實務教學等。</p> <p>3. 另明德高中、慈明高中有附設幼兒園，學生可就近依學校安排進入實際場域實習。其餘 3 校合作之幼兒園尚不虞匱乏，本局將視學校需要提供必要的協助。</p> <p>4. 綜上，本市高級中等學校幼兒保育科人才培育制度及資源完善，已具幼教師資實習專班實質內容。</p> <p>(二)近來虐嬰(童)事件頻傳，為提升本市幼托品質，保障幼生學習權益，本局透過園所基礎評鑑及公共安全聯合稽查等機制瞭解各園在園務管理、建物安全之辦理情形，其中公安稽查係採不定期方式進行，期能瞭解平時園務經營現況並以輔導的角度協助園所改善缺失及提升教保服務人員專業素養；另有關幼兒園出入門禁管制安全性設備補助部分，本局鼓勵私立幼兒園業者自主加裝監視器並協助各公立幼兒園向中央爭取補助加裝監視器的費用，藉以強化對幼兒之保護。</p> <p>四、有關中央準公共化托育政策，建議教育部應均衡各地方政府自籌比率及加強資訊系統統一介接乙</p>

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>範，俾利地方遵循，此請教育局與社會局向中央適時反映，以利政策周延。</p> <p>(三)由於中央政策極需各地方政府資訊回饋，因此今日專案報告也請教育局、社會局於適當時機提供中央相關部會作為未來政策制定、修改之參考。</p>		<p>節，本局將於教育部國教署邀集地方政府研商準公共化托育政策相關會議中持續向中央提出建言，並依今日市政會議專案報告內容及主席裁示事項向中央提出反映，俾利作為中央修訂政策之參考。</p>
		社會局	<p>一、中央地方政策無縫銜接：</p> <p>(一)無縫銜接中央政策，製作懶人包：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 文宣單張：製作 300 份紅布條，由環保局垃圾車及經發局市場懸掛。印製 1000 張 A4 宣導單及 100 張 A1 海報，張貼各區公所、戶政事務所、衛生所、婦幼用品站（丁丁、婦幼藥妝店）等。 2. 市府 LINE@發送、各機關 LED 跑馬燈。 3. 相關 QA 也提供 1999 話務中心，並於 8 月 13 日實地說明，俾憑掌握最新資訊，協助政策釋疑，將民眾疑慮降到最低。 <p>(二)積極輔導本市托育協力業者及保母加入：7 月 29-31 日共召開 3 場說明會，說明對象為保母及各托嬰中心，後續本市 6 區居家托育服務中心也將各自舉辦 2-4 場說明會，以利協力托嬰中心及保母了解政策，提升本市幼托資源質量，創造政府、家長、業者多贏。</p> <p>三、強化幼托人力與品質：</p> <p>(一)落實稽查，並優先補助監視器設備：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 「臺中市托嬰中心設置管理自治條例」已召開過 4 次專家學者座談及研商會議，擬訂法條共 15

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			<p>條，後續將召開公聽會及法規訂定程序。</p> <p>2. 社會局訂定托嬰中心品質提升計畫，優先補助托嬰中心裝設監視器及其他兒童安全設備，鼓勵業者自主安裝，強化對嬰幼兒的保護。</p> <p>四、中央與地方合作：</p> <p>(一)建議中央加強資訊系統介接：社會局將適時向中央反應資訊披露、系統介接等應有一致做法與規範，俾利地方遵循，以利政策周延。</p> <p>(二)專案報告也將於適當時機提供中央相關部會作為未來政策制定、修改之參考。</p>
		新聞局	<p>本局已於7月31日發布「準公共化托育政策明上路 市府搭配托育一條龍 福利再提升」、8月6日發布「「托育一條龍 升級進階版 補助服務與人數大幅增加」等新聞稿並獲媒體報導，並透過本府 LINE 官方帳號等多元管道宣傳，期使市民掌握最新資訊，將疑慮降到最低。</p>
		研究發展考核委員會	<p>依指示事項，中央準公共化托育政策之實施與因應，請社會局、教育局提供相關 QA 予 1999 話務中心一節，於8月10日聯繫社會局、教育局相關承辦，其提供【衛福部社會及家庭署官網（相關 QA 資料）】，陸續納入1999 內網資訊並加強業宣；另邀請社會局承辦人員於8月13日至本組宣導及說明相關規定。</p>

臺中市政府第 352 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 08 月 13 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
1	<p>「臺中的改變，會帶領臺灣的改變。」這是四年前投票那晚我所說的一段話，臺中作為臺灣的中心，過去是南來北往的中繼站，現在臺中已經是名副其實的「中都」，牽動臺灣的整體脈動發展。縣市合併後，我們面對了許多挑戰、困難，以中區再生三支箭為例，得到各方的肯定，我們為縮短城鄉差距做了很多的努力，特別是大臺中 123 已奠基臺中未來的百年榮景。我們現在正在做的事，是從根本改變這座城市的未來。大臺中 123 的 1，是一條山手線，以環狀鐵路和捷運串起臺中的山海屯城，現在不僅已經動工，接通成功車站及追分車站的下環微笑線也即將於明年完工。大臺中 123 的 2，則是兩大國際海空港，「貨從雙港出，客從雙港入」，停滯 40 年的臺中港在市港合作政策下，促成三井 outlet 在此投資，加上離岸風力發電的綠能產業，必將帶動海線地區的地方發展與就業機會，這都是過去很難想像的海線榮景。大臺中 123 的 3，則是豐原山城、海線雙港、烏日高鐵三個副都心，帶動山海屯的繁榮發展，豐原已與過去不一樣，包括軟埤仔溪整治、葫蘆墩圳掀蓋等，市民看到了希望。烏日高鐵副都心三鐵共站，高鐵連結南北、臺鐵串連山海線與市區、捷運綠線延到彰化，已成為烏彰副都心，並將把周邊彰、投、苗整合，臺中市已成為中臺灣核心</p>	本府各機關	遵照辦理。

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>都心，結構完整，希望可以築巢以鳳，落實人本永續的城市願景，讓市民在食、衣、住、行、育、樂、工作等方面都能滿足。隨著大臺中合併升格，我們前所未有地推動通過了臺中市區域計畫，我們不僅翻轉、翻新原市區，也讓大臺中山海屯均衡發展，實現進步的臺中。選舉是檢驗政績的時候，市民的眼睛是雪亮的，市民的評價就是市府的政績，四年前我說臺中的改變，會帶領臺灣的改變，今天，我更要說「臺中的進步，會帶來臺灣的進步」，我們是團結在「進步臺中」的理想之下，因為，不分藍隊綠隊，我們都是臺中隊。選戰不是誰跟誰的選舉，而是一個選擇，大家是要選擇進步的未來，還是退步的過去？我們要让臺中迎向持續進步的下一個四年，也希望臺中人在未來可以很大聲說出：我是臺中人，我來自臺中。特別是花博的即將來臨，因為花博，美好的事正在發生，也由於花博的活動規模長達半年，對市府而言是很大的挑戰，未來的半年許多同仁也許會有很多時間待在各園區處理公務，也請局處長多多鼓勵同仁，大家共同把花博辦好。</p>		
2	<p>前幾日是父親節，在此我也和大家分享一個故事，父親節時我在南屯遇到一位爸爸，跟我分享他和他兒子的 Line 對話。這位爸爸的兒子在臺北就讀大學，即將畢業，讓他一度很擔心兒子對未來的規劃在哪裡？結果他反而收到一封來自兒子的訊息，回說「爸，等畢業了我要回臺中工作」。當下這位爸</p>	本府各機關	遵照辦理。

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>爸開心得不得了，又一時不知道如何回應才好，於是竟然回了他一張不知所以然的小鴨貼圖，這是個可愛又溫馨的故事，顯示我們臺中人的樸實，也代表因為我們抱有希望，所以進步真的發生了，臺中的年輕人不再只能選擇留在臺北。這個故事也讓我想到音樂人林強老師，將近 30 年前他離開臺中，寫下「向前走」這首歌，歌詞「阮欲來去臺北打拼」因為「聽人講啥咪好康的攏在那」，充滿了對臺北的期待。30 年過去，現在他回到故鄉臺中紀錄綠川流水的聲音，譜出了「川游不息」這首作品，這一次填滿旋律的是他對故鄉的感情。在一個場合中，林強老師說，其實對當年寫下憧憬臺北的向前行，讓很多年輕人離開故鄉，跑到大都市，然而他認為這首歌不圓滿，因為年輕人能在故鄉打拼，才是幸福的事情，我相當認同這句話，因為臺中是希望會實現的地方，是能夠築夢的城市。四年來，我們一起完成了許多不可能的任務，我們承擔起過去可以做、卻不願意做、不敢做的事情，臺中已經翻轉。</p>		
3	<p>我將臺中的下一個發展階段定位為-盛會城市，這個星期三（8 月 15 日）市府跟中央合作的 2018 臺灣設計展即將在臺中文創園區登場，一共將展出 33 天，邀請 10 位國內外策展人規劃 8 大展館，無疑是一場盛大的設計及創意饗宴，也請教育局鼓勵學校相關設計科系師生積極觀展。臺中身為今年臺灣設計展主辦城市，展現臺中特有的軟、硬實力，規劃「臺</p>	本府各機關	遵照辦理。

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>中 SPIRIT 館」、「臺中 LIFE 館」、「臺中 FUSION 館」等 3 大主題館，展出對臺中生活的想像及這座城市新舊融合的特色；臺中是個充滿設計能量的城市，我們逐步透過設計創意的展現改變城市的面貌。我們有伊東豐雄的歌劇院、安藤忠雄的美術館、未來還有妹島和世的綠美圖等指標性建築。我們也正積極爭取舉辦「2022 世界設計之都」，並將 2018 年訂為設計元年，把設計導入市政策略，讓設計思考落實於城市各角落，形塑出城市的美學及靈魂，帶動臺中整體發展。</p>		
4	<p>本週市政推動成果與大家分享如下：</p> <p>一、外埔花博園區設施暨展館工程完工：時間越接近年底，臺中越是熱鬧。花博吉祥物的一家之主「虎爸」，以「全能農夫」為形象，外埔園區以高達 16 公頃的園區「花」卉、「農」業、「竹」藝及「水」色等四大參觀亮點，經過同仁全力以赴，外埔園區設施以及展館工程已經於 7 月底完工。</p> <p>二、正式簽約，2019 世界 12 強棒球賽在臺中：除了推動自行車友善城市，我也相當重視本市的棒球推廣，積極爭取讓國際棒球賽事在臺中洲際棒球場開打，很高興世界棒壘球聯盟（WBSC）決定讓 12 強初賽在臺中舉行，上星期二（8 月 7 日）由林依瑩副市長代表市府與世界棒壘球總會、中華民國棒球協會等進行簽約，讓臺中正</p>	交通局	<p>後續將規劃推動 iBike600 計畫，以租賃站倍增為目標，強化軌道運輸場站(捷運、鐵路)、構建綠色運具示範區，並於學校、公車密集站位等交通節點設站，利用站點加密，擴大服務範圍，強化大眾運輸的最後一哩路。其中 100 站將開放民眾建議，以滿足市民需求。</p>

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>式迎來世界 12 強棒球賽的盛大賽事。2019 世界 12 強賽預賽，是 2020 東京奧運棒球項目的前哨戰，目前市府已在洲際棒球場投入 6,000 萬元建設副球場，預計今年底將順利完工，相信將提供賽事最完整的軟硬體設施。除了運動賽事，包括音樂會、演唱會、中大型會議及展覽等也都可於迷你蛋舉辦，8 月初圓滿落幕的「2018 臺中電競節」就是在此舉行。未來運動場館全部落成後，將形成設施密集的「運動廊帶」，也能刺激當地的經濟發展。</p> <p>三、「OK 臺灣·臺中自行車嘉年華」，9 月登場：臺中成為「盛會城市」正在逐步落實中。許多喜愛自行車運動的朋友相當期待的「OK 臺灣·臺中自行車嘉年華」即將於 9 月登場。臺中是個自行車產業豐富的城市，也培養出很多優秀的單車選手。我們編列 2 億元經費翻新清水鰲峰山自行車場，明年就可以將單車運動賽事移到鰲峰山舉辦；另外我們也透過自行車活動拓展城市外交、締結姊妹市，例如與日本愛媛縣的結緣。此外，我們的自行車 369 計畫—300 站租賃站、600 公里自行車道、9,000 輛公共自行車已經接近達標，並且臺中市山、海、屯、城每個行政區都有 iBike 租賃站可使用，不僅縮短城鄉差距，也帶動更興盛的自行車騎乘風氣，也請交通局構思下一階段的 369 政策，可研議其中 100 個站點由市民投票選出。此外，</p>		

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>近期臺中的觀光實力又再度受到國際肯定，Agoda 將臺中評為「2018 十大國內外旅客最愛到訪的臺灣城市」第二名，僅次於臺北，讓臺中觀光美譽再添一筆，這也是繼臺中被歐睿信息諮詢公司（Euromonitor International）列為「全球百大旅遊目的地城市」之一、國際知名旅遊指南「孤獨星球」將彩虹眷村列為「世界秘密奇跡」之一後，臺中旅遊實力再度受到國外肯定。</p> <p>四、文心秀泰影城開幕：「運動廊帶」的打造可以促進區域發展，影城也是同樣的道理。市府築巢引鳳的策略已產生效果，帶動企業積極投資臺中。秀泰影城在臺中建立的第一個據點就在火車站附近的干城，生意興隆外也帶動中區再生，上星期秀泰第二間影城在臺中捷運綠線的重要站點落成，勢必會帶動當地發展，並使臺中的電影產業更加蓬勃發展。為打造臺中成為電影友善城市，觀影人口的培養是影視產業的基礎，也因此各項建設我們也都積極執行中，包括霧峰的中臺灣影視基地、水湳的中臺灣電影中心和國家漫畫博物館，同時也推動臺中國際動畫影展，提供各種協拍及輔導金；首座 DCP（數位拷貝）非商業放映空間的「中山 73」也將在 10 月底試營運，打造「中山 73」影視藝文空間，帶動中區再生，吸引觀影人潮，我們期</p>		

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>盼吸引喜愛拍片、觀影的民眾都能群聚臺中。</p> <p>五、4座移動式空品車啟用：臺中好生活，除了豐富的活動，也要有宜居的環境。上星期五（8月10日），本市舉辦了新購4座移動式空氣品質監測站的啟用典禮，完成打造「全國最完善智慧環境監測網」最後一塊拼圖。此外，加上既有的2座移動式空品監測站及16座固定空品監測站，不但打造本市「稽查天羅地網、污染無所遁形」金鐘防護罩，有助徹底打擊空污，我們也開創出「二個創新」及「三個第一」的成績。「二個創新」方面，本市設置中部地區首座「交通空品測站」，也首創「夜鷹計畫」，以熱顯像空拍機打擊空污。在「三個第一」方面，我們是第一個打造空污實驗室、第一個爭取環保署500個微型空氣感測器示範城市，以及全國最多移動式空品監測站（6座）的城市，這些成績相當不容易，也代表市府改善空污之決心。</p>		
		本府各機關	遵照辦理。
5	<p>空氣污染是中南部民眾共同面對的課題，2013年10月世界衛生組織（WHO）正式將戶外空氣污染、戶外懸浮微粒（outdoor particulate matter, PM）列為第一級致癌物後，「PM2.5、紫爆」等各類空污名詞逐漸受到重視。依據行政院環保署「空氣品質監測報告106年年報」，本市空氣品質指標（Air Quality</p>	本府各機關	遵照辦理。

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>Index, AQI) 數據逐年下降；此外，本市也獲得「直轄市、縣(市)環保機關協調公私場所降載成果」獎勵表現績優城市，在 105 年秋冬空污季削減率將近 9%，也是六都第一。在多方努力下，立法院在 6 月三讀通過「空污法」修正案，搭配本市 86 項空污減量措施的推動，相輔相成，必能發揮恢宏效益。此外，市府持續推動空污防治，初步成效陸續浮現，今年第 1 季 PM2.5 與紫爆天數較去年同期減量，日前莊秉潔教授也貼文表示，上半年 PM2.5 的數值，臺中市較苗栗與新竹為優，這令他訝異，因為在地理上我們較為偏南，北部縣市因氣候與地形等因素，空氣品質相對較好，然而數據卻顯示臺中的空氣品質比苗栗與新竹還好，這就是人為努力的成果。目前臺中市 PM2.5 年均濃度離國家標準也只剩關鍵 5 微克，市府將徹底改善，有具體作為，也有信心，同時期待改善空污成為全民運動，而非淪為選舉的口水戰。</p>		
6	<p>今日環保局專案報告「臺中空污改善成果 全民努力空污減量」裁示如下：</p> <p>一、公私合力，加強三大污染源改善：</p> <p>(一)逸散污染源-宣導減少露天燃燒的觀念：本府於外埔綠能生態園區全國首創透過「稻桿氣化」發電，不僅解決長期稻草露天燃燒產生空污的棘手問題，更造福農民經濟。由於外埔綠能生態園區即將於 9 月底試營運，請農業局、環保</p>	民政局	<p>一、有關市座裁示請本局持續推動宗教場所納入認證機制案，本局說明如下：</p> <p>(一)本局於 104 年訂定「臺中市宗教場所低碳認證辦法」，持續推動本市各宗教場所執行各項低碳節能措施，並依該辦法審核符合資格之宗教場所，頒發低碳認證標章。自 105 年至 107 年，合計有 152 家宗教場所獲得認證。</p> <p>(二)另「中彰投苗宗教場所低碳認證標章」，係本府於</p>

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>局除了持續向農民宣導稻草不露天燃燒之觀念，亦請針對如何結合農會向農民收購稻稈等執行細節加以研擬，讓美意不打折。</p> <p>(二)「中彰投苗宗教場所低碳認證」標章：為減少燃燒紙錢及燒香影響空氣品質，本市已透過區域聯合治理機制推動「中彰投苗宗教場所低碳認證」標章，請民政局持續輔導本市宗教場所加入此認證機制，結合民力共同改善空氣品質。</p> <p>二、移動污染源：</p> <p>(一)持續鼓勵車輛汰換：請環保局持續以宣導及補助的方式鼓勵市民汰換二行程機車；此外，由於柴油車汰換攸關業者生計，亦請研議透過向中央爭取加碼補助，加速淘汰第一、二期老舊大型柴油車。</p> <p>(二)提高電動車比例：除了鼓勵一般市民使用電動車，也應推廣清潔隊、水環境巡守隊、守望相助隊及里鄰長使用電動車，因此請積極研議本市各里的相關預算補助納入購置電動機車項目，並透過充電站普及提升市民使用電動車意願。此外，也請交通局逐步提高電動公車比例，於今(107)年達成150輛目標，同時應持續推動完善大眾運輸路網，增加公車、自行車等通勤便捷化、如後續 iBike 站點可考量設置於公車站點周遭，減少私人運具使用，特別是學校附近更應加強綠色交通的重要，因為學生是使</p>		<p>106 年規劃結合跨縣市力量，與彰投苗三縣市政府共同推動綠色環保宗教，並於同年 12 月 29 日辦理簽署記者會，由四縣市首長頒發授予通過認證之 25 個宗教場所低碳認證標章，藉以彰顯四縣市共同合作努力改善空氣汙染之決心。</p> <p>(三)綜上，本局將依示持續推動、輔導宗教場所各項低碳節能措施，並加入宗教場所低碳認證機制，藉以改善本市空氣品質，共同打造低碳健康之幸福家園。</p> <p>二、市長裁示推動守望相助隊及里鄰長使用電動車，並研議各里預算補助納入購置電動車乙節，說明如下：</p> <p>(一)里守望相助隊：本局將利用 107 年 9 月份區長會報及各項研習、活動，鼓勵里守望相助隊使用或購買電動車輛。</p> <p>(二)里鄰長部分：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 按內政部 92 年 1 月 29 日台內中民字第 0920088665-1 號函釋意旨，依地方民意代表費用支給村里長事務補助費補助條例第 7、8 條，該條例未規定者，不得編列預算支付之規定，「地方政府不得編列預算補助村(里)長購買公務機車」，合先敘明。 2. 惟考量村里長為區里工作推展之最基層服務人員、及配合環保局綠能發展政策，配置電動機車提供里長公務使用確有其必要性。爰本局主動於內政

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>用公車與自行車最大宗人口，提供學生們綠色運具，不僅改善空氣品質、也較為安全。</p> <p>三、固定污染源：</p> <p>(一)持續補助及推動鍋爐改燃天然氣：市府首創全國補助汰換工業燃油鍋爐改為燃氣，目前達142家申請，已完成更換總數達99家，預計今年要將181座重油鍋爐全數汰換完成，預估每年可削減62.6公噸的PM2.5及硫氧化物526公噸。由於既存鍋爐管制標準將於108年1月1日施行，一旦檢測超標依空污法將予以裁罰，因此請經發局與環保局加速輔導業者申請，讓全市的181座重油鍋爐都在年底前全數完成改善。此外，綠能補助目前僅有華南銀行提供相關服務，但我認為工廠改用天然氣使用也是另一項龐大預算投資，以更換管線為例，應該由瓦斯公司吸收，最後接管段才由業者負擔，因此請思考與多家銀行配合之可行性，務必做到胡蘿蔔與棍棒並用，效益才更顯卓著。</p> <p>(二)輔導餐飲業者裝設油煙防制設備，並落實聯合稽查：目前環保署研擬「餐飲業空氣污染物防制設施管理辦法」，要求餐飲業者裝設空氣污染防制設備，該草案已於今年5月17日預告訂定，預計三年(106至108年)推動7,500家餐飲業加裝空污防制設備，並納管約4.2萬家餐飲業者。請環保局、衛生局持續推動輔導餐</p>		<p>部107年3月30日「107年度民政局處長聯繫座談會」中，提案建請內政部放寬由地方政府視財政狀況自行編列預算補助村里長購買電動機車。</p> <p>3.前開會議決議略以，內政部曾於92年1月20日召開會議討論地方政府可否編列預算補助村(里)長購買公務機車，該次會議決議地方政府不得編列預算補助村(里)長購買公務機車。另依內政部97年12月23日內授中民字第0970037047號函及行政院主計處97年12月11日處忠七字第0970006641號書函意旨，公所仍不得因響應節能減碳政策購置腳踏車供里長為民服務之用；又內政部歷年函釋均敘明地方政府不得編列預算補助村(里)長購買公務機車。考量目前地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例第8條規定並未修正，如逕予變更相關函釋，恐與其立法意旨不符，惟如以村(里)長事務補助費支應購置作為公務使用，尚非法所不許。</p> <p>4.綜上，依行政院主計總處及內政部歷年函釋，目前仍未同意地方政府編列預算補助村(里)長購買腳踏車或公務機車。為積極響應市府推動提高電動車比例之政策，現階段有關里鄰長使用電動車及本市各里預算補助納入購置電動機車部分，建議依上開會議決議辦理，請各區公所鼓勵里長以里長事務補助費支應為妥。</p>

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>飲業者配合法規裝設空污防制設備，並落實聯合稽查作業。</p> <p>四、加強空品檢測佈點及相關防護作為：</p> <p>(一)充實空品檢測佈點：本市除了 16 座固定式空品監測站以及 6 座全國最多的移動式空品監測站之外，我們也爭取環保署示範計畫，半年來在本市工業區與鄰近區域布建 500 多個空氣品質微型感測器，協助查獲 5 件違法排放廢氣工廠，開罰 100 萬元。請環保局據以建立大數據分析資料，以利後續運用。另由於微型感測器業由環保署納入前瞻計畫，也請向環保署續予爭取加強佈點，強化監控及取締能量。</p> <p>(二)維護花博參觀品質：2018 臺中世界花博開幕在即，由於秋冬之際擴散條件較差，預料空污問題將相對嚴峻，為維護民眾良好的花博參觀品質，請務必加強協調周邊業者持續投入加裝設污染防治設施，並請環保局協調中火啟動減煤減排機制，以維護花博期間良好的空氣品質。此外，亦請環保局事先研擬空氣不良日之園區因應措施，例如透過警示及防護等作為，減輕民眾賞遊負擔。</p> <p>五、加強中央及地方合作：</p> <p>(一)配合中央空污法修正規劃配套措施，並加強宣傳：中央經立法院三讀通過空污法修正案，惟民眾對於新法規因不了解易產生誤解，例如，</p>		

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>加嚴出廠 10 年以上老舊車輛排氣標準等規定，讓民眾以為要消滅老車，事實上新修空污法是「只打髒車不打老車」。除請環保局掌握環保署子法修訂推動進度，並及早規劃本市相關配套之外，類此質疑都應協同新聞局在第一時間予以回應，以減低民眾疑慮。</p> <p>(二)妥為運用空污法修正後挹注財源：空污法修正後，空污費中央及地方分配的比例有所調整，在中央移撥地方之移動源空污費方面，請環保局評估用於綠色交通或「保檢合一」，亦即藉由經濟誘因帶動定期檢查站共同推動，如補助機車保修維護等方式。</p> <p>(三)中彰投苗共同研商空污防制規劃：中部早已為共同生活圈，除現行四縣市環保單位已成立空污事故應變聯合平台外，也請環保局與彰化、南投共同研商空污防制之規劃，以呼應中央「好鄰居條款」。</p> <p>(四)爭取環保人力：環保為近年重大議題，陳情案件年增 20%，面對空污、水汙染、噪音汙染、毒化物等龐大的查核項目疲於奔命。請環保局持續向環保署爭取增加人力，強化環境汙染稽查效能。此外，配合各項稽查設備功能提升，也要提升專業的人才，這幾年臺中清潔隊員逐年增加 300 人，環保局亦可從中選拔有服務熱忱的人力輔助稽查工作，提高稽查品質。</p>		

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
		衛生局	<p>一、本局食品藥物安全處(以下簡稱食安處)依據食品安全管理法第 8 條輔導查核餐飲業者於作業場所對油煙應有適當之處理措施，避免油煙汙染。</p> <p>二、依據環保局主責之臺中市空氣污染減量小組之分工，本局食安處目標數為 480 家，107 年至第二季總計輔導規模大於 300 平方公尺大型餐飲業 41 家、一般餐飲業(包括夜市攤商)455 家裝設油煙設備，確認已安裝家數為 432 家。</p> <p>三、本局食安處依環保局 107 年 1 月訂定之「臺中市空氣品質惡化防制措施」，於一級預警(AQI>150)即派員進行抽查大型餐飲業(營業面積達 350 平方公尺)防制設備操作情形，截至 7 月已查核 120 家大型餐飲業者，其中 116 家裝設油煙防制設備，4 家不適用。</p> <p>四、本局食安處將持續輔導餐飲業者配合法規裝設油煙設備，並積極落實聯合稽查作業，並俟環保署研擬「餐飲業空氣污染物防制設施管理辦法」公告後，配合本府環保局執行相關查核輔導，以維市民食的健康安心。</p>
		環境保護局	<p>一、公私合力，加強三大污染源改善：</p> <p>(一)逸散污染源-宣導減少露天燃燒的觀念：外埔綠能生態園區未來全量運轉下，每年可處理 5 萬公噸的稻稈，且每年約減少 1 萬 3,147 公噸 CO2 的排放量。另本局近年加強輔導、宣導與查核，於一、二期稻作收割期間，以各種媒體宣傳管道向農民宣導</p>

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			<p>不燃燒稻草，結合農政單位與企業辦理農業廢棄物再利用替代措施推廣作業，函文方式通知歷年被查獲露燃地主，以預警通知方式告知地主不再露天燃燒，避免受罰。</p> <p>二、移動污染源：</p> <p>(一)持續鼓勵車輛汰換：目前環保署考量部分車主經濟困難，已研議新增低利信貸優惠措施，未來將由環保署提供信用擔保，協調金融機構提供優惠利率（利率約 2.595%），讓車主以分期付款方式（規劃分 5 年 60 期繳納），換購符合最新排氣標準的低污染大貨車，此外，行政院並加碼補貼 1% 利率，所以車主實際上僅需負擔 1.595% 超低利率，平均每輛車約可獲得 3 萬元~5 萬元利息補貼，相關方案將儘速訂定發布實施。現行淘汰補助及加裝濾煙器補助將延長期限，環保署也研議將由 108 年延長至 111 年。後續環保局將配合中央政策加強宣導，也會積極爭取補助經費來協助車主加速汰除高污染車輛。</p> <p>三、固定污染源：</p> <p>(一)持續補助及推動鍋爐改燃天然氣：本府已於 106 年 6 月 20 日發布施行「臺中市鍋爐空氣污染物排放標準」，預計今年底前要將 2 噸以上 181 座燃油（燃煤/燃材）鍋爐更換或替代方式，全數汰換後預估每年可削減 62.6 公噸的 PM2.5 及硫氧化物 526 公噸。截止 107 年 7 月底，已有 38 座改換為燃氣</p>

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			<p>鍋爐或拆除，後續將持續輔導業者汰換。</p> <p>(二)輔導餐飲業者裝設油煙防制設備，並落實聯合稽查方面：本局加強餐飲業或屢遭陳情業者之污染防制設備查核及輔導，結合市府相關單位辦理聯合稽查，成功推動業者及攤商設置或改善防制設備，並結合衛生局及餐飲業公會，辦理宣導講習會，藉以提升從業人員污染防制觀念。配合市長政策，推出防制油煙空污「三支箭」，以經發局、環保局、衛生局及觀旅局進行餐飲油煙之源頭管制、輔導及減量作業，106年至107年3月共計輔導1,759家，PM2.5削減量共190.77公噸，有效改善餐飲油煙污染問題。</p> <p>四、加強空品檢測佈點及相關防護作為：</p> <p>(一)充實空品檢測佈點方面：本局已派員掌握環保署空氣品質微型感測器動態變化，針對數據有持續性、規律性異常高值之地點，將通報環稽大隊前往查察，期能發揮環境治理之成效。且於本(107)年6月4日向環保署提出108年度增加微型感測器100點之意願調查表在案。另該署預計8月20日前函送108~109年度空氣品質感測器布建合辦原則，將俟合辦之細節及經費比例後，再擬申請補助增加布建區域及數量，以強化污染源監控能力。</p> <p>(二)維護花博參觀品質相關作為：</p> <p>1. 本市業已公告空氣品質惡化防制措施，規範本市空氣品質指標AQI大於100以上時各等級因應作為，</p>

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			<p>包含空氣品質預警或嚴重惡化涵蓋區域、防制指揮中心之組成、公私場所名稱及負責急難救助之醫療機構名稱、空氣品質惡化警告發布後，與機關、各新聞傳播媒體、公私場所及負責急難救助醫療機構聯繫方式、執行管制措施之稽查程序，以及機關、學校活動注意事項等八大項，本局將持續關注空氣品質狀況，並協助落實執行本市空氣品質惡化防制措施，以利遊賞民眾及時做好自我防護。</p> <p>2. 為維護花博活動環境品質，環保局預先執行「花博活動範圍異味污染防制計畫」進行場館周邊高潛勢事業清查、輔導及改善工作，並要求業者應落實污染防制。</p> <p>3. 另本局於花博展期間，除持續加強周邊環境巡查及監測外，如有突發環境污染事件，將執行「花博各展區展覽期間環境污染事件緊急應變計畫」，維護大台中的空氣品質，為市民生活環境把關。</p> <p>五、加強中央及地方合作：</p> <p>(一)配合中央空污法修正規劃配套措施，並加強宣傳：空污法第 36 條加嚴出廠十年以上交通工具排放標準，環保署未來需要經過法定程序辦理草案預告、召開公聽協商會議，讓民眾瞭解相關執行細節，與各界人士討論後才會實施，目前環保署規劃 109 年起 1-3 期機車須符合 4 期車標準，古董機車符合認定原則，可在限制條件下使用，現階段還是以未加嚴標準管制，以推動老舊車輛補助汰換為主，俟</p>

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			<p>環保署訂定相關加嚴標準及古董車認定限制原則後，本局配合執行。本局將配合新聞局第一時間澄清無消滅老車，政府政策是「只打髒車不打老車」。</p> <p>(二)妥為運用空污法修正後挹注財源：為因應空污法修正，未來將實施加嚴排放標準，本局將規劃辦理推動機車保檢合一補助計畫，針對機車排氣定期檢驗不合格之車輛，補助更換空污防制設備，例如空氣濾清器、化油器及排氣管等，透過更換機車空污防制設備，除可減少機車空氣污染物排放外，更可進一步宣導鼓勵車主落實保檢合一；透過車輛保養維護及定期檢驗，維持機車良好使用狀況，以符合排放標準。</p> <p>(三)中彰投苗共同研商空污防制規劃：臺中市、彰化縣及南投縣於民國 104 年共同成立「中彰投區域治理平台」，苗栗縣則於民國 105 年 1 月 5 日加入，將持續透過區域治理平台，共同研商空污防制之規劃，攜手為改善中部共同生活圈空氣品質努力。</p> <p>(四)爭取環保人力相關作為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本局稽查大隊已每年逐步爭取增加外勤稽查人力，以減輕稽查人力負荷及提升陳情案件處理民眾滿意度，外勤稽查人力由 105 年 48 人，106 年增加至 60 人，本(107)年已增補至 74 人，持續加強同仁專業訓練，提升整體工作效率。 2. 另自 105 年起分 3 年增加 900 名清潔隊人力，其中已配置 43 名人力至稽查大隊服務，期提升稽查效

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			能。
		經濟發展局	濟部工業局參考本市作法研議工業鍋爐燃料轉換及改善空氣污染補助計畫，本局爭取自 107 年起至 108 年核配本市 87 座工業鍋爐全額補助新臺幣 63,075,000 元。為積極推動本案，成立本市工業鍋爐改善推動小組，並於 107 年 7 月 26 日發布「臺中市政府辦理經濟部補助工業鍋爐改善作業要點」生效施行。目前已開始受理申請案件，107 年度預算已簽奉同意先以墊付方式辦理；本局將持續落實協助企業降低污染排放及改用潔淨能源之政策。
		新聞局	本局已於 6 月 28 日發布「不打老車，只打髒車二行程機車通過排氣檢驗 一樣可上路」、7 月 2 日發布「市民企盼呼吸好空氣 各種污染源市府皆著手管制、加嚴」等相關新聞稿(如附件)，擬持續配合發布相關新聞稿以即時回應民眾疑慮，並傳達正確資訊。
		農業局	<p>一、為宣導禁止露天燃燒觀念，改善長期稻草露天燃燒產生空氣污染的問題，本局持續推動「臺中市補助農民辦理稻草剪段防止焚燒稻草計畫」，並配合本府環境保護局辦理臺中市外埔綠能生態園區整建營運移轉案「稻稈氣化」發電，於本(107)年 7 月 25 日核定補助與本府環保局配合稻稈收運之外埔區代耕業者 2 台稻草捆紮機，後續將持續配合市府政策辦理相關補助計畫。</p> <p>二、107 年稻草勿露天燃燒宣導辦理情形：</p> <p>(一)辦理農業局全民農業講座現場以 PowerPoint 檔宣</p>

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			<p>導計 10 場次。</p> <p>(二)以發布新聞稿方式宣導一期作稻草勿露天燃燒，並同時張貼於市府及農業局網站。</p> <p>(三)以有線電視跑馬燈方式宣導一期作稻草勿露天燃燒，並同時發布於市府及農業局 Line 群組。</p> <p>(四)發文本市各區農會，協請農會以各區稻米產銷班或藉由農民集會活動場合進行稻草勿露天燃燒宣導。</p>
		交通局	<p>目前本市已有 85 輛電動公車，另有 10 條路線及 82 輛電動車刻正籌備中，朝向 107 年 150 輛電動公車目標邁進。為加速本市電動公車發展，並鼓勵客運業者投入電動公車，本局透過政策引導以增加業者購買誘因，包含給予電動車業者路權優先權、提高電動車營運補貼，另本府已於 9 大幹線路廊擇定文心及崇德幹線路廊新闢電動公車路線，以增加業者汰舊換新為電動公車之誘因；未來將持續新闢電動公車路線及鼓勵業者汰換為電動公車，逐步營造本市低碳大眾運輸環境，提高本市電動公車比例，有效降低市區公車之廢氣排放汙染。另後續將規劃推動 iBike2.0 計劃，以租賃站倍增為目標，強化軌道運輸場站（捷運、鐵路）、構建綠色運具示範區，並於學校、公車密集站位等交通節點設站，利用站點加密，擴大服務範圍，強化大眾運輸的最後一哩路，以滿足市民需求。</p>

臺中市政府第 353 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 08 月 20 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
1	<p>我常說打造臺中成為盛會城市是我的重要施政目標之一，城市如果熱鬧就不愁沒發展，因此我希望國內外各式大型會議、展覽、競賽等活動都能夠到臺中舉辦，進而帶動這座城市的軟、硬體建設，因為我認為城市的發展除了基本的都市計畫、公共建設之外，很重要的一部分是軟實力，從小到生活上使用的器具、大到得獎的公共建築，都是生活的一部份。我也很高興上週臺中獲得 2018「全球節慶活動城市獎」的肯定，是全臺灣第二個獲獎的城市！臺中近年推動盛會城市，一年四季都有精采活動，而且強調「文化平權、藝術下鄉」的精神，將活動展演場地擴及全市山、海、屯、城等各區，也重視多元文化特色和平權參與。我們打造盛會城市的下一個重要階段，就是爭取主辦 2022 年世界設計之都，型塑臺中城市美學。我把今年定為臺中的設計元年，各界也熱情響應。上週三（8 月 15 日）臺灣設計展在臺中舉辦，就是呈現這座城市的製造硬底子及設計軟實力的最好契機，也為申辦 2022 年世界設計之都暖身。此外，臺中也將有臺灣第一個「城市設計長」，目前已通過正式組織編制與預算，在此邀請各界舉薦人選，一同打造臺中成為世界級設計之都。</p>	本府各機關	遵照辦理。
2	<p>本週市政成果與大家分享如下：</p> <p>一、花博相關亮點：</p>	本府各機關	遵照辦理。

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>(一)宜蘭簽署「臺中宣言」響應花博：年底的花博盛會是我們推動盛會城市的重要里程碑。上星期三(8月15日)市府團隊前往宜蘭童玩節宣傳花博的同時，也與宜蘭縣正式簽署「臺中宣言」，使成為國內第一個響應花博永續發展理念的城市，同時我們也已規劃在明年2月25日至3月1日為花博活動的「宜蘭週」。未來我們也會至各縣市宣傳花博，提出花博週的活動，讓花博成為全臺灣人的盛事。此外，由於近期有同仁反映花博期間場館進駐之人力問題，畢竟市府是舉辦花博之主人，因此理當全力以赴，惟仍請各局處首長、區長多說明、激勵同仁，將工作平均分配妥當，為同仁爭取該有之權益與福利，以提高大家之參與感。</p> <p>(二)刷花博卡進出本市公有停車場，享五折優惠：除此之外，臺中的花博卡也有很多優惠，受到市民的熱烈迴響。拿著花博卡不只可以一日免費參觀花博園區、公車10公里免費，並且享受包括肯德基、必勝客、心之芳庭、歐都納等2,000多家特約商店優惠折扣。近期我們再度加碼，在今年9月1日至明年4月30日的8個月期間，只要用花博卡進出提供電子票證服務的臺中市公有停車場，就可以享有停車費五折優惠，也歡迎市民朋友們多加使用。另外，為了方便市民辦理花博卡，自9月3日起我們也開放各區公所臨櫃辦卡，而且隨到隨辦並領卡，對於申請辦卡的民眾相當方</p>		

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>便，請市府同仁多多宣傳，鼓勵還未申辦的市民儘早申請，早日享受各項便利與優惠措施。</p> <p>二、自行車 369 計畫，達標：很高興我們推動的「自行車 369 計畫」也就是 300 座 iBike 租賃站、600 公里自行車道、9,000 輛公共自行車，已經在上星期正式達標，為臺中打造綠色運輸及友善自行車城市立下重要的里程碑。自行車是大眾運輸的「最初及最後一哩路」，對於市民朋友平日上課、上班的通勤，還有觀光旅遊來說都非常重要。我們不僅提出 iBike 369 的政策目標，更將 iBike 網路由市中心向外延伸至原縣區，鎖定大眾運輸場站、公園、學校、公家機關等人潮聚集地，增加站點。現在全臺中 29 區都有租賃站，iBike 也已經成為市民朋友生活中不可或缺的重要元素，累計租借超過 1,800 萬人次，平均每天有 2.2 萬人次使用。接下來我們將持續推動 iBike 600 計畫，以租賃站倍增為目標，讓臺中 iBike 站點在 2022 年達到 600 站，自行車道延伸為 1,000 公里，讓大臺中 Mr. B&B 複合式交通運輸系統（Metro 捷運、Rail 鐵路、Bus 公車、Bike 自行車）更完善。未來新增站點將擴大徵求市民意見，共同遴選 100 站最想設站的位置。另針對自行車用路安全，市府明年將推動針對 iBike 騎乘者納保第三人責任險及騎乘者傷害險，確保用路人的安全，這也將是全國首創之舉。</p>		

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>三、太平買菸場開幕：昨天（8月19日）太平買菸場正式開幕，為臺中再增添一處文化觀光新亮點，也透過歷史建築的修復保存市民共同的歷史記憶。太平買菸場除了展示太平菸草產業演變的歷史，也將作為國際知名藝術家陳庭詩的紀念館，展示他豐富多元的雕塑等作品。我們也會保留部分空間給在地藝術家展示作品，可望帶動屯區地方藝文發展，提供當地一個新興的文化據點。</p> <p>四、北屯區同榮段社會住宅動工：市府推動「三好一公道」及「共好精神」的社會住宅，希望讓剛出社會的年輕人能夠無後顧之憂，在臺中築夢、圓夢。北屯區北屯段社宅剛在6月底動土，北屯段社宅的位置相當好，鄰近學校，也有綠地空間，交通方面也鄰近重要幹道，十分便利。不到兩個月的時間，北屯區同榮段社宅也於8月19日正式動土，成為臺中第五處社會住宅（其他四處為：豐原區安康段、大里區光正段、大里區育賢段及北屯區北屯段），加上勞工住宅目前已有六處社會住宅。</p> <p>五、臺灣人工智慧學校臺中分校開學，培育本地AI人才：宜居城市也必需朝智慧城市發展。AI人工智慧不再只存在科幻電影，而是真正走入產業、走進生活。臺灣人工智慧學校（Taiwan AI Academy）來到臺中設立分校，上週六（8月18日）在亞洲大學舉行第一期開學典禮，為中部培養優秀AI人</p>		

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	才。從一開始的課程設計到學員邀請，市府都參與其中。第一期共有 600 人報名，其中 345 位學員通過申請，這些人都是未來重要的「種子」，對於臺中要打造程智慧機械之是非常關鍵的推動力量。		
3	目前北部地區已傳出登革熱疫情，對此本市需加以警戒，尤其針對易積水地區，如東南區、大里區、烏日區等要特別注意域，尤其近日天氣常有劇烈暴雨，因此為杜絕疫情發生，請衛生局、民政局、各區公所甚至是里長加強宣導，提升市民防疫的意識。	民政局	<p>一、因應本市發生本土登革熱疫情，本局業配合衛生局於 107 年 8 月 24 日通報請本市各區公所加強動員巡查並進行孳生源清除。經查各區於 8 月 25 日及 26 日動員里民、里鄰長及志工等清除轄內孳生源，動員達 2 萬 2,308 人次，積水孳生源清除數量達 5 萬 7,254 個。</p> <p>二、另本局將通報本市各區公所持續加強登革熱防治作為，並對民眾進行相關防疫宣導。</p> <p>三、後續本局將持續配合衛生局進行登革熱防疫事項，倘有須區公所協助配合事宜，本局亦將積極協處。</p>
		衛生局	<p>一、針對罹病案例全面做好隔離性醫療照護，圍堵防止第二波病例出現。</p> <p>二、衛生局採買公費登革熱 NS1 快篩試劑大量提供疫情熱區基層診所，快篩由 15 處擴增至 57 處，並辦理教育訓練，以提升案例通報時效，另鼓勵非熱區之醫療院所自行採購快篩試劑並申報健保。</p> <p>三、案例所在地均已召開區級應變小組會議，擬定各區防疫措施，另於 107 年 8 月 21、28 日召開登革熱防治中心會議。</p> <p>四、公告修訂「臺中市登革熱防疫措施」，將全市列為</p>

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			<p>登革熱高風險區域，所有市民均應配合防疫措施，若拒絕、規避或妨礙防疫工作者，將依法處新台幣 6 萬元以上 30 萬元以下罰鍰。</p> <p>五、推動大里區塊化學防治與孳清導師訓練計畫。</p> <p>六、辦理登革熱防治教育訓練、媒體衛教宣導(有線電視跑馬燈、廣播電台宣導、簡訊、新聞稿、臺中市政府 LINE、健康就是讚 FB…等)。</p>
		各區公所	遵照辦理。
4	<p>臺中是個不斷持續成長的都市，進出的人車數目一定會再增加，我建議可將這 8 年來大臺中的人口數與車輛數作成一趨勢圖，藉以了解其中變化，以修正、制定交通政策。尤其近年我們積極建立大眾運輸系統，再加上政策應先要有目標，倘若以科學的方法來檢視、制定政策，政策應更容易施行及達成目標。臺中的交通政策目標是人本、安全、綠色交通，如何落實則應有宏觀的思維與規劃，然而我認為最根本的還是建立智慧交通，因為交通是動態關係，市民要決定移動去哪裡、使用何種交通工具，這是隨時在變動的，若我們擁有充分、即時的交通資訊，那麼將可以提供市民最直接、正確之選擇，也因此智慧城市落實在臺中是我們相當重視的一環。近幾年我們積極打造多元無縫的複合軌交通運輸系統，舉例來說，若由臺中搭乘區間車至豐原，再轉乘公車上谷關，單程僅需支付 21 元的區間車火車票價，也就是說來回只需要 42 元，用不到一個 50 元的銅板價，就能從市區暢遊谷關，可</p>	本府各機關	遵照辦理。

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	說相當有吸引力。至於停車場方面，市府為解決市民停車問題，我們除了成立專案小組制定停車場政策，近 4 年來也增加 9 萬多個汽機車停車格，新闢 22 處公有路外停車場，也大幅紓解本市停車壓力，未來我們仍會持續打造完整之大眾運輸系統，讓臺中人行得更方便。		
5	<p>今日交通局專案報告「停車好便利、轉乘更順暢」裁示如下：</p> <p>一、提供智慧優質停車空間：</p> <p>(一)建置本市智慧化公有停車場：8 月 1 日正式營運啟用的水滴智慧城中央停車場具備多項智慧停車設施，其停車場上方廣達 1 萬平方米的太陽能板支撐整個公園電力，更具備低碳示範效果。水滴智慧城未來是本市發展智慧及低碳城市的示範點，因此請交通局將相關智慧停車設施及節能作為逐步擴展至本市公有停車場，透過智慧化應用的提高帶給市民生活更多的方便。</p> <p>(二)促進民間參與，加速停車場興闢：地方政府財源始終有限，若無法廣泛運用民間資源將難以面對層出不窮的市區停車問題，因此，請交通局盤點本市停車場整體供需，亦請交通局及財政局結合民間力量，以 BOT 等方式來滿足本市停車需求。</p> <p>(三)落實婦幼停車格（粉紅車格）政策推動：為打造友善婦幼暢行無憂的停車環境，交通部於今年 6 月底公告「孕婦及育有六歲以下兒童者停車位設</p>	財政局	<p>財政部為推動促進民間參與公共建設(以下簡稱促參)，除制定促參法與施行細則外，並訂有相關辦法、要點、作業指引、參考原則、參考文件等提供促參案件辦理之法令依據。本局為本府促參推動窗口亦積極配合財政部相關政策作為辦理下列事項：</p> <p>一、每年向財政部申請辦理促參專業人員基礎訓練，協助本府促參案件辦理人員參訓，以通過考試及格，取得專業人員證照資格。</p> <p>二、善用財政部補助規定，協助本府所屬機關積極向財政部申請前置作業補助費用，以爭取推動促參案件委託規劃經費。</p> <p>三、協助本府各促參案件執行機關積極參與財政部年度招商大會，吸引全國及外國潛在投資人，瞭解本府推動中之促參案件投資資訊。</p> <p>四、協助本府各促參案件執行機關參與財政部蒞臨本府辦理促參案件啟案輔導、商機座談會、訪視作業等場合，以解決促參案件辦理問題及支援協助。</p> <p>五、參考 PDCA 循環(Plan-Do-Check-Action)程序，針對促參案件各階段生命週期，本局制定「臺中市政府</p>

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>置管理辦法」，同時交通部預計今年 10 月追蹤各縣市的劃設數量及位置等執行率，請交通局針對公有停車場進行清查，並督促業者加速設置，以符法令規範，尤其交通局加碼將設置比例由 2%提高至 5%，也請協請民間業者比照辦理。另外，以往是「親子優先」，但新法施行採「認證，不認人」（明年 6 月底才會正式開罰）模式，磨合時期也請新聞局協助加強宣導，減少爭議。</p> <p>二、優化本市轉乘環境，培養公共運輸搭乘人口：</p> <p>(一)以軌道運輸作為骨幹，提供轉乘優惠：交通局規劃於 8 月底、開學前，開通新的「文心幹線」公車路線（此路線由臺中烏日高鐵站與北屯松竹站雙向對開，約 15 分鐘至 20 分鐘一班，沿途延捷運綠線行駛，只停靠 18 個捷運綠線站點。）除請掌握期程並請教育局協助校內宣傳之外，為了持續優化捷運轉乘，也請交通局以每座捷運站為中心規劃十字接駁公車，讓捷運垂直方向都有一條公車接駁路線，在單趟路程 10 分鐘的距離來回對開，持續優化轉乘環境。</p> <p>(二)研議 iBike 納入轉乘優惠：iBike 做為本市 MR. B&B「第一及最後一哩路」關鍵角色，請研議規劃納入轉乘優惠之可能，例如公車(或捷運)加上 iBike 可以延長免費使用時間（目前為 30 分鐘免費），或延長公車免費里程數等（例如可研議將轉乘延長為 15 公里免費），據以鼓勵民眾使用 iBike 接</p>		<p>執行促參案件標準作業流程及重要工作事項檢核表」，供本府促參案件執行機關按表執行檢核，以利提升作業品質，加速案件之辦理。</p> <p>六、以本局協助本府促參案件執行機關之相關經驗，積極參與協助促參案件各階段辦理作業，以利儘速完成招商委託簽約。</p>
		教育局	教育局業將「文心幹線」公車路線圖等相關資訊公告於本局全球資訊網（文件編號：588-127046），請各校協助作校內宣導。
		建設局	有關文心路人行道拓寬掌握期程部分，本府黃秘書長景茂已於 107 年 8 月 21 日上午至文心路拓寬工程第 3 標、第 4 標及第 5 標施工現場進行督導，現場指示須與民眾有良好互動，並加速工程進行，以降低民怨。
		新聞局	本局已協助交通局於 7 月 29 日「中市 7/30 起發放親子車格停車位識別證 孕婦親子停車更友善」、8 月 2 日「中市加碼提高路外場親子車格比至 5% 並請大型民間公共場所研議跟進」、8 月 9 日「中市 30 處衛生所即日起可申請親子車格停車位識別證 便利民眾就近申請」發布新聞稿宣傳(如附件)，嗣後將持續配合交通局宣傳。
		研究發展考核委員會	有關文心路人行道拓寬期程乙事，查該工程共計 5 標，相關工程本府施工查核小組業已完成工程查核計 3 標，至 107 年 8 月 23 日止已竣工 2 標，另秘書長於 8 月 21 日前往現勘人行道拓寬工程，建設局辦理尚未完竣 3 標之文心路人行道拓寬工程預計於 9 月底前完工。
		交通局	一、水湳智慧城的中央停車場於 107 年 8 月 1 日起營運

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>駁到最近車站，減少私人運具使用。</p> <p>三、續予爭取中央支持並掌握工程進度：</p> <p>(一)爭取中央支持大車站轉運中心：本市獲得中央挹注 10 億元建設本市 8 大立體停車場，惟其中臺中大車站立體停車場轉運中心興建計畫中央僅同意補助立體停車場，請交通局及都發局透過其他管道續予爭取中央支持轉運中心，以利整體規劃，加速城中區發展。</p> <p>(二)加速建置舊社及正心停車場，銜接捷運通車時程：8 大停車場中，舊社及正心停車場目前規劃 2021 年完工，惟兩站位處捷運站周邊，為能發揮汽車轉乘停車場之功能，請交通局確實掌握兩案執行進度並研議加速辦理，以利銜接捷運綠線 2020 年通車啟用之時程。</p> <p>(三)文心路人行道拓寬掌握期程：文心路人行道拓寬案共分五標，請建設局督促廠商適度增加機具及工班儘速趕辦，以降低民怨；也請秘書長擇期邀集建設局及研考會至現場勘查施工情形，加強品質督導。此外，針對文心路設置完成之公車候車亭、iBike 租賃站及停車空間等，也請交通局現勘標誌、標線及動線等交通工程措施是否均設置妥善。</p> <p>四、今日會議，林陵三副市長進一步表示，都發局的大車站計畫中，是以舊有的建國市場作為未來的</p>		<p>啟用，可停放 812 輛汽車及 522 輛機車，並配合水湳智慧城「智慧、低碳、創新」的核心理念，中央停車場內除設有 98 席汽車、101 席機車充電格位外，並規劃有十分完善的智慧停車設施，像是車牌辨識、月租車 e-tag 感應、多卡通等系統。另針對智慧停車政策，本局亦致力推動智慧停車設施及電動車相關優惠，包括停車場內增設多卡通系統、車牌辨識、電動車停車格、免費充電設備等硬體設備，展現市府推動智慧與綠色交通的努力，並逐步拓展至全市公有停車場，落實智慧停車目標。</p> <p>二、本局刻正辦理本市「停車整體規劃」，將盤點閒置公有土地並評估闢建為停車場，同時亦納入評估促參可行性，以建設效益共享精神，妥適引進民間資金、人力及創新能力，減輕政府財務負擔。如近年已與智揚科技股份有限公司簽訂 BOT 契約(西屯區逢甲停 87 案)，預定興建地上十四層地下二層之多目標使用立體停車場，共計可提供 413 席汽車位，並提供旅館與餐廳使用，除增加停車供給外，亦能帶動鄰近商業活動，節省市府財源籌措。</p> <p>三、為打造本市孕婦、親子友善停車空間，本局於 7 月 30 日起於交通局等三處櫃檯，開放民眾申請親子車格停車位識別證，在車格供給方面則提高路外停車場親子車格設置比例至 5%，同時加速劃設本市公有停車場增設之親子車格，並請民間公共場所研議比照辦理，同時也會增加規劃路邊親子車格，讓孕</p>

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>停車轉運中心，臺鐵高架化後由於月臺在 2 樓，因此由 2 樓月臺下車往前直走就可接到停車轉運中心，可有效解決臺中的停車問題。此外，也由於臺中市是全臺小汽車佔有率最高之城市，市府團隊積極解決本市塞車問題，在警察局、交通局共同努力下，我們以各種交通管理手段解決壅塞問題，例如重要路口上下班彈性調整時相、臺灣大道部分路口禁止左轉等手段，已逐步減緩臺中的塞車情況。另外，過去也由於停車格位不敷使用，因此許多車輛停放於道路兩側，除了易造成交通危害，對於行進中之車輛也降低其車速，容易造成塞車，可以想見的是大車站計畫-立體停車場暨轉運中心興建計畫完成後，將可有效紓解臺中交通，讓大家行得更順暢。</p>		<p>婦及家長可以安心停車。</p> <p>四、臺中捷運綠線今年底試運轉，109 年全線通車，為強化沿線交通運輸，本局 800 路「捷運快線公車」已訂於 8 月 29 日上路，前三天免費搭乘，上路後即可讓市民提早熟悉捷運站名，也促進北屯、西屯、南屯、南及烏日區通勤通學、轉乘台鐵及高鐵便利性。目前捷運站所在位置的橫交道路多已有橫向公車路線服務，本局持續檢討橫向公車路線服務情形，強化捷運轉乘服務。</p> <p>五、有關 iBike 納入轉乘優惠部分，目前持悠遊卡及一卡通租借，已享有前 30 分鐘免費，本局將持續研議相關轉乘優惠之可行性。</p> <p>六、本局於交通部之「前瞻基礎建設—城鄉建設—改善停車問題計畫」，提出「臺中大車站計畫-立體停車場暨轉運中心興建計畫」。已獲交通部公路總局以 107 年 6 月 20 日路規交字第 1070071462 號函核定補助。停車場部分工程總經費 10 億 6,200 萬元，中央補助經費 3 億 9,632 萬 1,000 元。本案停車場預計將可提供汽車格約 690 格、機車格約 500 格之停車空間，並於地上層設置轉運中心。後續將辦理規劃設計及工程作業，預計在 111 年完工啟用。</p> <p>七、考量捷運綠線通車後衍生停車需求，已規劃將鄰近捷運綠線 G4 松竹站與 G11 豐樂公園站之舊社停車場及正心停車場改建為立體停車場，本局刻正辦理該 2 案件之專案管理發包，並將加速趕辦後續規劃設</p>

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			<p>計程序與工程進度，以期如期如質完工。</p> <p>八、本局與建設局持續保持聯繫掌握文心路施工進度，依據交通部頒訂之設置規則，事前協助審查設計圖，文心路沿線人行道分段陸續完工，本局也將逐一檢視沿線人行道之交通工程設施(標誌標線與號誌)之設置情況，以有效的建立人車動線與秩序。</p>
		都市發展局	<p>一、擴充停車轉運機能及連通新臺中車站至臺中轉運中心干城係為市長政見，為落實「臺中大車站計畫」整體發展願景，於都市計畫土地使用分區管制規定立體連通及停車場用地等規定。本案於停車場用地規劃地下三層停車場及地面層建置臺中轉運中心北站，以共站分流構想，藉由臺中轉運中心北站頂層樓地板延伸至新臺中車站及臺中轉運中心南站，進行客運及公車動線分流，提升轉運順暢及舒適性，本案工程興建地下 3 層停車場暨地面層轉運中心及人工平臺(轉運中心頂層)、天橋及大棚架等主要工程及附屬景觀工程，預估總經費約為 20 億。</p> <p>二、本案建議以整體工程興建編列預算可降低重複編列間接工程費(工程管理費、工程預備金及公共藝術設置)、工程專案管理費用、規劃設計費及建築物監造費等經費。為利工程如期如質如規劃期程完成，計畫以統包方式辦理工程採購作業，現已配合本府第 323 次市政會議紀錄編號 07 指示事項四、(一) 由交通局編列地方自籌經費，匡列 12 億元經費(僅為地下 3 層停車場暨地面層轉運中心之工程經費，包</p>

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			<p>含中央前瞻計畫補助費用 3.96 億)，尚有 8 億元差額未補足，仍請交通局依市政會議紀錄編列預算或爭取中央補助經費。</p> <p>三、交通部公路總局建議由主管各市市區汽車客運業之直轄市政府依「交通部公路總局執行公路公共運輸多元推升計畫(106-109 年)補助作業注意事項」，提案申請轉運中心補助經費。後續俟本案細部計畫完成後，轉由交通局提報申請臺中轉運中心北站補助費用。</p> <p>四、有關臺中轉運中心北站頂層規劃以天橋連結至干城及綠川水岸側案，本局預計提報申請內政部都市更新委外規劃與關聯性公共工程經費補助經費，興建天橋規劃設計費用。</p>
		本府各機關	遵照辦理。
6	<p>研考會「公共工程品質推動委員會 107 年度上半年工作報告」裁示如下：</p> <p>一、區公所 4 月份的標案執行表現相當不錯，所有案件都能達到預定的進度，值得鼓勵。</p> <p>二、花博辦連續 5 個月標案執行進度都有落後的情形，只是因為驗收付款的程序出了問題，希望其他的單位可以引為借鏡，在辦理標案的過程中能多加注意相關規定，上半年有 6 件標案落後達到 20%以上，甚至還有高達 45%的案件，請各標案執行機關確實掌握案件實際執行進度，並加速行政作業，以創造機關與廠商的雙贏，避免造成廠</p>	教育局	<p>一、本案會議紀錄涉及本局應配合辦理事項如下：</p> <p>「學校是教育單位，對於教學是強項，但是工程的執行相對就弱了一點，尤其牽涉到工程專業以及採購法令，教育局既然已經成立工程營繕科，也請多費心力，建立相關制度並提供有效方法，協助學校在工程方面能順利執行。」。</p> <p>二、針對上開事項，本局辦理情形如下：</p> <p>(一)為提升「高中(職)及國民中小學工程業務承辦人員專業能力」本局針對新任校長及總務人員每年度辦理 2 次工程專業訓練研習(含工程管理專業訓練、工程法規專業訓練、工程監督專業訓練、廉政</p>

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>商已經履約完成，卻無法順利結案。</p> <p>三、建設局承辦案件非常多，相當辛苦，但是落後件數比例也偏高，請建設局持續精進標案執行方式，減少落後案件數量。</p> <p>四、花博工程案件表現相當亮眼，但是仍然有少數幾個案件成績不理想，未能達到甲等，請這幾個機關利用最後階段加緊努力，加強工程品質，讓臺中市能表現出最好的一面。</p> <p>五、學校是教育單位，對於教學是強項，但是工程的執行相對就弱了一點，尤其牽涉到工程專業以及採購法令，教育局既然已經成立工程營繕科，也請多費心力，建立相關制度並提供有效方法，協助學校在工程方面能順利執行。</p> <p>六、道路工程查驗部份，嚴重缺失案件這半年數量有減少的趨勢，以往光是本府查驗小組每季就有 4 至 5 件，今年第 2 季減少到只有 1 件，道路的品質人民最有感，甚至會被連結到施政品質，感謝各機關的努力，希望能繼續保持。</p> <p>七、上半年的預算執行狀況有幾個機關不是很理想，不僅本年度的預算要依照進度執行，以前年度保留下來的更要加緊執行，目前好幾個機關本年度預算執行不到 10%，保留的預算也有好幾個機關執行不到 10%，因為年度已經過了一半，因此請這些機關加緊執行的腳步。</p> <p>八、今日工作報告黃景茂秘書長提示，一般工程契約</p>		<p>法規專業訓練等課程、常態性工程查核缺失態樣)」，並擬自 107 年 9 月起每季增辦 1 次「工程施工查核」講習。</p> <p>(二)另學校工程採購人員多為教師兼辦，專業度較不足，針對學校工程採購部分已由本局秘書室成立採購諮詢輔導團協辦採購作業。而學校經常自辦工程採購如：校舍耐震能力補強、跑道球場與運動修繕、廁所修繕等 3 類型。本局亦建立標準作業流程供學校參辦。</p> <p>(三)本府所屬學校興建校舍工程預算達 4,000 萬以上由本局代辦工程，及考量學校自辦工程亦訂定相關制度供學校參辦，如建立預算書編製原則及工程履約管理手冊等，以供學校執行工程履約管理依循。</p> <p>(四)本局已訂定「提升學校自辦工程品質措施」，並於 107 年 3 月 28 日函發本市高國中小學，要求學校自設計、施工、驗收等階段皆需外聘委員協助，以提升工程品質。</p> <p>(五)針對學校自辦工程採購，除學校自行外聘督導，本局再於每月排定 2~4 件工程進行督導，並擇於暑假期間每週排定 2 件工程專案督導，加強落實二級品質保證工作，以確保工程能如期如質完成，並向設計監造單位與廠商宣導本府對學校工程品質的重視。</p>
		建設局	<p>本局為加強各項標案進度之管控：</p> <p>一、各業務單位不定期針對重要標案召開檢討會議，參</p>

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	書應至少載明一個月估驗一次，而非等完工後複驗，這是錯誤態樣，因此已請秘書處將契約書再作確認與檢討。此外，市長高度重視本市各公共工程品質，也因此我們近年來積極訓練、培育相關人才，今年更將提報 7 件工程參加金質獎評選（花博工程 4 件、其他工程 3 件），期許本市的工程品質未來能更為精進。		<p>加人員包括業務單位、廠商及設計監造單位，逐案深入、確實針對工程推動問題進行檢討及研議改善策略，以期加速各項重大工程之推動。</p> <p>二、每月召開一次本局標案進度管制會報，就進度落後案件逐案檢討進度落後標案遭遇困難。</p> <p>三、每月由兩位副局長針對已延遲付款超過一年以上案件，個案邀集督導長官、業務單位主管、承辦人、前手檢討原因並研議解決方式，以利結案。</p>
		本府各機關	遵照辦理。

臺中市政府第 354 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 08 月 27 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
1	各位同仁大家早安，「臺中藝術家室內合唱團」是臺中非常傑出的演藝團隊，由藝術總監暨指揮莊璧華博士創立，曾在 2017 年榮獲「臺中市傑出演藝團隊」的肯定，上個月合唱團參加第九屆世界合唱大賽更獲得混聲組及宗教混聲組雙料金牌，表現相當優異，也是我們臺中的驕傲。此外，花博即將於 11 月 3 日登場，市府辦理一系列慶祝活動，10 月 6 日於火車站前廣場開啟一系列演出，第一棒就是由來臺中藝術家室內合唱團表演，創辦人莊博士與合唱團的投入已培育很多人才，也讓更多人聆聽到他們美妙的聲音。	本府各機關	遵照辦理。
2	上個週末因為熱帶低壓籠罩，臺中下了好幾場驟雨，儘管不是颱風，這波低壓仍然造成南部嚴重的災情，也再次印證氣候變化劇烈的今日，我們隨時隨地都應做好防災準備。臺中市已針對 80 處易淹水地區施作雨水下水道、滯洪池等設施、改善河川護岸，也進一步針對排水及行政區的雨水下水道系統辦理防洪標準的重新檢討工作，以作為水患整治依據。未來我們仍會持續提高各級排水的防洪能力，並繼續爭取中央補助，進行全流域整治。豪大雨的來臨雖然可以檢驗防災工作，然而更重要的應該是我們要學習如何與水相處、打造海綿城市，以增加城市的韌性。此外，我認為防洪工作中 SOP 是死的，而人是活的，最重要應	本府各機關	遵照辦理。

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>是抱著警戒的心，秉持防災勝於救災之觀念，畢竟有時候大雨來襲是瞬間的災害，科技發達的現代社會中，我們擁有許多預先警示系統，可以及早知曉災害發生的可能與範圍，因此我認為除了局處首長之外，各地之區、里長應可扮演更重要角色，協助市民防災、救災。有鑑於此，我認為倘若每位市民對於即將來襲的大雨也都有所警覺，就能做好預防措施，讓災損減到最低，這就是為何我們要積極打造智慧城市，因為透過資訊的通報，才能讓全民動起來，方能有效、即時做好災害預防。日前強降雨造成豐原大道七、八段淹水及臺灣大道前榮總一帶水流宣洩不及之情形，已由水利局對外釐清原因。實際上近幾年臺中淹水情形已大幅減少，包括臺灣大道過去汛期常見的弘光大學前、沙鹿車站大水瀾漫等景象，近年幾乎已不復見，代表我們治水的手段禁得起檢驗。此外，花博即將登場，因此請各單位務必把關各項工程的施工品質，盡全力防範降雨的可能損害。</p>		
3	<p>豪大雨過後就是病媒蚊滋生的時機，尤其是登革熱的疫情，近期臺中也出確診病例，目前已有 15 例確診（截至 8 月 26 日），請所有局處通力合作、林依瑩副市長督導防疫工作，避免登革熱疫情持續擴散。環保局在上禮拜已成立應變小組，除持續執行例行的登革熱噴藥防治作業外，也針對出現個案的重點區域加強環境消毒，希望市民與市府共同努力，特別是上周大雨來襲，在此提醒市民朋友要勤加清掃積水容器，</p>	本府各機關	遵照辦理。

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	減少後續傳染病發生。除了環境清潔與投藥，我們更必須讓每位市民對於登革熱有正確的認識，降低感染風險，請相關局處密切配合，要求社區與學校落實「巡、倒、清、刷」防治蚊蟲滋生四步驟，共同遏止疫情擴散。		
4	<p>本週市政成果與大家分享如下：</p> <p>一、捷運藍線延伸臺中港獲核定：首先，捷運藍線計畫已在上星期三（8月22日）由交通部正式報請行政院核定。行政院核定後，未來東西向的捷運藍線結合南北向的捷運綠線形成十字軸線，搭配大臺中山手線環狀鐵路，跨越山海屯市區的軌道路網就會成型，對於拉近城鄉之間的距離會是一個重大的轉捩點。捷運藍線申請過程可說是「一波多折」，前市府時期，交通部以捷運藍線與BRT重疊競合為理由退回捷運藍線案，後來我們將BRT改革為優化公車系統，並積極與中央溝通，最後終於獲得中央肯定，讓捷運藍線「起死回生」，然而外界始終有誤解聲音，因此請交通局將本案始末向外界加強宣傳，以釐清誤會。此外，特別重要的是原本捷運藍線只有到沙鹿火車站，但在我們的積極爭取下，行政院今年4月30日審查同意延伸至臺中港，也讓海線將成為臺中最具發展潛力的地方。臺中的軌道建設正在逐步進行中，山手線「下環微笑線」成功追分雙軌化工程去年11月已經動工，甲后鐵路串聯、海線</p>	交通局	<p>一、捷運藍線延伸臺中港獲核定：</p> <p>（一）原本中央僅同意捷運藍線從大車站規劃至沙鹿火車站，在市府持續爭取下，行政院今年4月30日審查原則支持延伸到臺中港，以配合市府推動中的「臺中港2.0」及「雙港副都心」等重大建設計畫。在取得行政院支持後，市府也在最短時間重新修正可行性報告書，延伸臺中港延伸段的資料，並於7月13日通過交通部審查，8月22日再由交通部正式呈報行政院核定，可望今年可由市府啟動綜合規劃作業。</p> <p>（二）交通部原本以捷運藍線與BRT重疊競合為理由退回捷運藍線案，市府將BRT改革為優化公車系統，並積極與中央溝通，終讓捷運藍線「起死回生」的過程，已納入市議會第2屆第8次定期會捷運藍線專案報告中，並於8月23日發布新聞稿說明，未來本局接受媒體專訪時亦會持續強調並積極回應。</p> <p>二、大臺中山手線：</p> <p>（一）大臺中山手線去年就納入中央前瞻基礎建設計畫中，並獲第1期特別預算經費進行規劃及施工，而山手線的「下環微笑線」成追雙軌化工程106年就</p>

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>鐵路高架化、山線高架延伸烏日等分段計畫也都已納入中央前瞻計畫持續推動中，有部分民代誤指山手線仍在規劃其實是錯誤認知，因此也請交通局對此積極回應、加強宣傳。</p> <p>二、雅加達亞運臺中選手表現優異：2018 雅加達亞運賽事熱烈進行中，臺中運動好手也紛紛傳出佳績，包括：陳瑋涵在輕艇女子組 C1 項目勇奪第二，順利完成個人連兩屆亞運銀牌紀錄；來自臺中的潘育分也與隊友在保齡球女子 3 人賽奪下銀牌；臺中輕艇健兒張允銓勇奪銅牌；臺中泳將王星皓與隊友在 200 公尺自由式接力項目創下我國歷屆亞運最佳紀錄等，讓全世界看見臺中年輕運動健兒的堅毅實力與毅力。臺灣有這麼多年輕又優秀的運動選手，卻失去了東亞青運這個大型國際舞臺，令人感到相當遺憾，除了透過申復，我們也不會放棄任何可能的途徑來為年輕選手們捍衛參賽權益，同時，我們也正積極與中央溝通協調，研議於臺中舉辦大型國際運動賽事之可能性。</p> <p>三、視察大甲、大安：</p> <p>(一)為了打造甲安埔生活圈，規劃建置聯合行政中心是必要的，大甲是甲安埔地區中心，因此是最適合規劃建置聯合服務中心的地區。此外，建置聯合行政中心也是大臺中山手線的重要一環，特別是未來大臺中山手線將從大甲連結到后里，山海</p>		<p>獲編 3 億元經費，106 年 11 月就已經啟動工程，相關說明已於市議會第 2 屆第 8 次定期會大臺中山手線專案報告詳細說明。</p> <p>(二)為了解山手線「下環微笑線」成追雙軌化工程的最新施工進度，本局已於 8 月 23 日由安排副市長林陵三與交通局王義川前往台鐵成功站視察，公開對外表示山手線動工近一年，成追線雙軌明(108)年將率先完成，以釐清外界的錯誤認知，並於當日發佈新聞稿，未來本局亦將持續積極說明相關內容。</p>

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>線鐵路串成環線，勢必將帶來大量人潮，市府必須提早因應。</p> <p>(二)大安北汕路拓寬：另一方面，為串聯北大安與南高美成為「海線雙星」，我們積極營造海線生態、文化亮點，搭配西濱快速道路全線高架化及海線自行車道等，大安觀光文化發展逐漸興盛。其中，大安北汕路為銜接西濱快速道路的主要幹道，因此我們推動北汕路拓寬工程。過去大安區因為位處偏鄉，在地居民從未看過公車進入大安，2015年8月，我們終於讓公車開進臺中大安區的蜿蜒小路。政府的一些小舉動，對於偏鄉居民而言都是很巨大改變，就好像將公車開進偏遠地區、自來水管的裝設、花博於外埔區設立園區等，政府的小事往往都是人民的重大福祉，不管住哪裡，每個人都有權利過得更好，這才是我們想創造的改變，才是我們期待的進步臺中。</p>		
		運動局	<p>有關東亞青年運動會後續辦理情形，說明如下：</p> <p>一、經與教育部體育署、中華奧、法制單位等研商，本市市長已於7月30日正式向EAOC提出申復，並同步向各會員國/地區代表表達嚴正立場。本市也將持續爭取國際社會支持，其中包括尋求瑞士洛桑體育仲裁法庭的救濟，不會放棄任何可能的救濟途徑。</p> <p>二、市府相當重視東亞青運，不能讓大家投注的努力付之流水，也不能讓全體臺中市民與青年選手的期待</p>

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			化為泡沫，為了往軟硬體兼具的「運動城市」邁進，本府未來也將再接再厲，與體育署及各協會合作爭取不同形式之國際綜合性運動賽事在本市舉辦，提供選手更多的出賽機會。
		本府各機關	遵照辦理。
5	<p>臺中縣市合併後有許多都市縫合計畫要處理，尤其部分鐵路高架化後之兩側道路，有的寬度不一樣、有的則是都市計畫根本還未變更，以 74 號快速道路為例，其兩側的北屯區與潭子區土地就相當不一致，北屯區為重劃區，潭子區有的甚至還是非都土地，也因此我們須積極完成都市的縫合，城鄉才得以均衡發展，這時就需要都市計畫來系統性解決此類問題。而臺中市的區域發展計畫則是大臺中 123 作為上位指導原則，藉由大臺中 123 政策以及軌道、公路、自行車等打造綠色交通，同時透過交通路網來串連大臺中的各個地區，以邁向區域平衡。在軌道建設方面，我們已有初步成果，捷運綠線將延伸到彰化、捷運藍線將延伸至臺中港；在公路方面我們積極將各重要道路作連結，同時未來我們也有八大轉運中心，積極連結各公路網；我們也以轉乘的概念興建各項交通硬體建設並採取不同交通管理手段，讓市民可以快速地在城市中移動。然而，除了硬體交通建設外，軟體也很重要，特別是智慧交通的建立，藉由路況資訊提供，讓市民得以了解即時資訊，進而達到疏解的目的。臺中的地利之便，是我們發展的先天有利條件，我們位於臺灣的</p>	本府各機關	遵照辦理。

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	中部且擁有便利的交通、發達的海空運輸系統，臺中崛起不是只把鄰近縣市磁吸進來，而是位於南、北二路之重要戰略地位因此而愈發蓬勃發展。中都崛起勢必會帶領臺灣進入下一波發展的動能，今日我們為臺中所作的交通建設與各項作為，將會為下一個臺中時代奠定基礎。		
6	<p>今日建設局專案報告「大臺中生活圈公路網道路建設」裁示如下：</p> <p>一、爭取中央支持並掌握各項工程進度：</p> <p>(一)前瞻計畫工程進度及爭取第二期補助：本市 4 年 500 公里路平順利達標，為進一步提升道路品質，本府於前瞻基礎建設「城鄉建設」計畫積極爭取，而行政院上週已通過前瞻第二期預算共 2,275 億元，也請持續積極爭取前瞻二期建設經費補助。</p> <p>(二)圈道道路系統也請如期如質完成：內政部營建署「生活圈道路交通系統建設計畫」已修正補助內容並延長至 2022 年，為健全大臺中交通路網，請建設局依規編列配合款，這部份也請財主單位協助，俾工程如期如質完工，以改善本市交流道周遭交通瓶頸問題。(辦理機關：財政局、建設局、主計處)</p> <p>(三)支持大車站計畫「人本交通空橋系統」：本市提出大車站計畫，希冀透過轉運中心、立體停車場及人本交通空橋系統的連結，讓腹地向外延伸，</p>	財政局	本局將依指示配合辦理。

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>帶動區域整合發展。惟本案提報爭取納入時，中央針對「人本交通空橋系統」是否屬於「道路」仍有疑義，這部份請都發局及建設局向中央持續溝通、或研議申請其他中央補助計畫之可能，全力爭取中央協助計畫核定。</p> <p>(四)中央推動「國道 1 號增設銜接臺 74 線系統交流道」進度：為疏解中清路環中路口、國道 1 號大雅交流道周邊交通壅塞，我們已規劃自國道 1 號以高架橋型式增設匝道銜接臺 74 線，並報請交通部送中央核定，請交通局確實掌握中央推動進度，持續爭取中央於明年動工開工、以期於 2022 年完工。</p> <p>(五)取中央協助臺 74 新增匝道審查通過、並加速後續環評及細部設計等事宜：臺 74 線新增十九甲地區北出匝道與新增六順橋南入匝道，兩案目前尚處於中央審查階段，請積極爭取中央協助加速審查通過，俾儘早改善沿線交通壅塞問題；此外，臺 74 線各新增匝道案獲核後續的環評、規劃設計及用地取得等作業，亦請爭取中央加速辦理。</p> <p>(六)中央「國道 4 號臺中環線豐原潭子段計畫」推動進度：本路段是大臺中整體快速公路網中東北側豐原至潭子的外環道路，為降低施工期間對於周遭地區交通的衝擊，請交通局掌握中央施工進度並配合中央適時提供必要協助，俾工程得以如期</p>		

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>如質完工，以提升本市國道路網效能。</p> <p>二、善用區域聯合治理機制，讓中臺灣共好：</p> <p>(一)臺 61（西濱快速道路）平交路口轉向衝突：西濱快速公路大甲大安高架工程計畫緊鄰數個重大工業區，路口交通事故頻仍造成莫大損失，西濱快速公路大甲大安路段主線高架化改善後將可改善平交路口轉向衝突，因此請確實掌握中央工程辦理進度，俾如期完工，以提升臺中苗栗民眾通行安全、分流國道南北往來車流，帶動沿海觀光經濟效益。</p> <p>(二)市合作，爭取中央支持跨域橋梁工程：有關本市透過「中彰投苗區域治理平臺」共同推動之三大新建橋梁案，其中溪尾大橋延伸段工程已上網招標，請建設局儘速完成招標作業並儘早開工施作；另有關「金馬東路大肚溪橋梁、臺中大肚－彰化和美跨河橋梁」二座橋梁，請建設局積極與彰化縣政府對接，研商採取縣、市聯合提案方式爭取中央納入生活圈道路交通系統建設計畫，以期完工後成就大臺中一日生活圈。</p> <p>(三)用中彰投苗區域交控資訊平臺：近年交通部致力推動區域交控，期望藉由各縣市間資訊共享與互惠解決跨縣市交通問題。在交通部推動「智慧交通控制系統」專案計畫下，各縣市均已成立交通控制中心，本市與彰化、南投已建立「區域交控資訊平臺」，請交通局透過大數據分析據以進行</p>		

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>幹道時制重整及交通改善措施，俾提升交通管理效率、降低用路人旅行時間。</p> <p>三、加強宣導，讓民眾了解交通路網連結：三年多來建設局與交通局在交通上開闢許多公路網，連結各大主要國道，提供市民更順暢的交通環境，然而建設的黑暗期造成市民抱怨，因此請建設局、交通局、都發局彙整 104 年底團隊上任後市府一億元以上之重要道路、橋樑工程進度、預算等相關資訊，將其作成簡單路網圖宣傳，並請新聞局、研考會協助，讓民眾清楚了解市府作為。</p>		
		建設局	<p>一、爭取中央支持並掌握各項工程進度：</p> <p>(一)後續配合中央核定補助情形，依規定編列相關配合款。</p> <p>(二)建設局將配合協助提案機關向中央爭取補助，並持續媒合相符補助計畫項目之申請，全力支持促成。</p> <p>二、善用區域聯合治理機制，讓中臺灣共好：</p> <p>(一)國道三號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程延伸段(溪尾大橋延伸段工程)辦況說明：溪尾大橋延伸段工程於 107 年 7 月 26 日公開招標，107 年 8 月 28 日上午開標，107 年 8 月 28 日下午召開工作小組會議，107 年 8 月 29 日召開評選會議，評選結果陳核中；另本案前經奉核依「重大公共工程開工要件注意事項」第六點，於招標文件載明未完成事項及得保留決標條件後，由本局先行辦理招標作業，現因預算已完成立法程序，且彰化縣境內用地</p>

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			<p>已取得、臺中端用地亦已多數協議價購，刻正簽請同意免保留決標，並於後續議價程序決標予評選委員會評定之最有利標廠商，俾利訂約、開工管制條件廠商應辦事項檢核及開工事宜。</p> <p>(二)金馬東路大肚溪橋梁新闢工程辦況說明：案由彰化縣政府主政辦理，後續擬採縣、市聯合爭取中央補助；彰縣府原已進行環評程序，因應近期環評法變更，彰縣府於 107.6.7 檢送免辦環評文件至環保署審查，經環保署於 107.6.26 函復免辦環評，彰縣府刻正爭取中央補助委設費用，後續依基本設計完成後之工程費籌編經費。</p> <p>(三)臺中大肚-彰化和美跨河橋樑計畫辦況說明：本府建設局已於 105 年 3 月邀集彰化縣政府召開會議研商後續推動方式獲共識將配合「臺中生活圈 4 號線大肚段」環境影響評估作業期程及考量整體路網效益研議續辦推動作業。修正後「臺中生活圈 4 號線大肚段」環境影響評估報告書已於 106 年 10 月 12 日報本府環保局，環保局於 106 年 11 月 28 日現勘及 12 月 11 日召開專案小組初審會議，新工處依決議於 107 年 1 月 25 日至本市文資處開會討論文資事宜，文資處已於 107 年 5 月 14 日召開小組會議，預計 107 年 11 月召開正式會議，後續新工處將依各委員及相關單位意見修正後，預計 107 年 11 月底前再報環保局審查。</p> <p>三、有關 104 年～107 年一億元以上之重要道路及橋樑</p>

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			工程進度、預算等相關資訊，刻正辦理彙整中，後續將配合繪製簡易路網圖，提供新聞局協助辦理宣傳作業。
		新聞局	本局協助規劃設計台中軌道路網及三環公路網文宣，除將於 109 年全線通車的捷運綠線外，也將施工中的藍線，規劃中的大平霧捷運及雙港捷運，並納入三環公路，讓民眾了解本市交通路網。檔案如附件，並已交交通局參考運用。
		主計處	俟經費需求機關提報需求後，本處再依規配合辦理。
		研究發展考核委員會	<p>一、本案已於 107 年 8 月 29 日提供本府標案管考系統中列管 1 億元以上且為 104 年以後完工及開工之道路、橋梁、停車場及轉運中心等相關工程計畫基本資料明細。(管考組)</p> <p>二、本案已請建設局以及交通局提送 104 年度起中央部會於本市施作 1 億元以上完工及開工之道路、橋梁，於 107 年 8 月 30 日提供相關資料，並協調建設局以及新聞局以系列圖方式宣傳。(綜規組)</p>
		交通局	<p>一、市長裁示第一項：</p> <p>(一)「國道 1 號增設銜接台 74 線系統交流道案」經行政院核定可行性評估後，刻正由交通部高速公路局辦理規劃作業，目前建設計畫及環評計畫皆已陳報至行政院及環保署，7 月 18 日召開環境影響說明書專案小組第 2 次初審會議，並於 8 月 31 日完成環說書修正再次提送環保署審查。另 106 年 12 月 13 日立法院交通委員會親臨視察，交通部長承諾將加</p>

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			<p>速後續推動時程，提前於 111 年完工通車。俟行政院與環保署核定建設計畫與環說書後，賡續辦理細部設計、都市計畫變更及後續用地徵收事宜。所涉都市計畫變更及用地取得等作業，市府均將全力協助辦理並追蹤進度，俾利本計畫得早日完工通車，有效改善大雅交流道交通壅塞問題。</p> <p>(二)為縮短台 74 線至大里、太平及東區等市區之繞行距離，本府已規劃於台 74 線增設十九甲地區北出匝道及六順橋南入匝道等案，兩案皆已完成可行性評估，目前由交通部公路總局進行審查，預定今年通過審查，兩案盼能在 111 年完工通車。匝道完成後，能有效疏解台 74 線之車流，建構更完善交通路網，增加各區間往來之便捷性。</p> <p>(三)「國道 4 號臺中環線豐原潭子段計畫案」經行政院核定可行性評估後，刻正由交通部高速公路局主政辦理，已於 106 年 7 月 18 日舉行開工動土儀式，內政部 106 年 9 月 7 日核准徵收計畫，各工程標配合用地取得進度陸續發包施工，預定於 110 年完工通車，未來可連通國道及快速道路，對於本市交通疏解有助益。其中針對「國道 4 號台中環線豐原-潭子段」C711 標第二階段工程，原計畫於台中花博開幕後 1 個月內動工，國道 4 號封閉期間將影響周邊道路使用，造成廣大民怨。為此本局於 107 年 7 月 27 日邀集高公局二工處、中市交大及豐原區公所等單位，經本局協調後將細分 2-1 及 2-2 分階段</p>

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			<p>施工，工序調整後，在明年花博結束前，上下國道4號交流道完全不受影響，降低交通衝擊。</p> <p>二、市長裁示第二項：</p> <p>(一)有關臺61(西濱快速道路)平交路口轉向衝突，查台61線苗栗房裡交流道至台中大安交流道高架工程已完工，並於107年3月31日18時開放通車，本次通車路段為西濱快速公路大甲大安路段主線高架新建工程計畫，自西濱快速公路與140線路口附近為起點，往南至大甲溪橋北端為終點(里程130k+123~144k+080)，全長約13.9公里，標準斷面寬22.8公尺。全線高架橋為雙向四車道提供車輛通行，通車後將可消弭各橫交路口肇事率，增加交通流量，提高行車效率，促進交通安全，提升地區交通運轉績效與公路服務效能，並促進地方經濟發展。</p> <p>(二)有關建立中彰投苗區域交控資訊平台，第一步即為資訊共享運用，目前本市已與彰化、南投交控中心建立資料介接，苗栗縣因無法提供開放資料，暫無法介接，後續俟苗栗縣政府提供開放資料後，配合辦理介接至區控平台事宜。</p> <p>三、市長裁示第三項：</p> <p>台74增設大里及霧峰地區匝道案(公路總局訂名為「草湖交流道」)，本案由市府提供中央所需興建匝道之用地，依據105年11月18日建設局召開「大里區重大生活圈計畫道路新闢工程」專案簡報會議結論，由交</p>

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			通局編列用地預算 4 億 300 萬元，建設局、大里區公所分別辦理用地查估及用地取得。後經重新協商分工，因考量期程緊迫，107 年 8 月交通局決定自行辦理用地取得作業，含增設匝道及側車道範圍之地上物查估及用地取得作業，目前正辦理招標程序中。
		都市發展局	<p>一、經查本局 104 年至今並無辦理一億元以上之重要道路及橋樑工程。</p> <p>二、大車站計畫「人本交通空橋系統」</p> <p>(一)為落實「臺中大車站計畫」整體發展願景，於都市計畫土地使用分區管制規定立體連通及停車場用地等規定。本案於停車場用地規劃地下三層停車場及地面層建置臺中轉運中心北站，以共站分流構想，藉由臺中轉運中心北站頂層樓地板(大平臺)延伸至新臺中車站及臺中轉運中心南站，進行客運及公車動線分流，爰本府提報「臺中大車站計畫-立體停車場暨轉運中心」案申請交通部「前瞻基礎建設-城鄉建設-改善停車問題」補助經費，業經交通部公路總局於 107 年 6 月 20 日審核同意補助，且本府交通局配合前開編列地方自籌經費，興建地下三層之立體停車場及平面層設置公車轉運中心。後續本案將以整體規劃設計地下三層停車場、公車轉運中心、人工平臺(橋體/景觀/棚架)、天橋(連通千城/綠川)及地面層景觀等，以降低重複編列間接工程費(工程管理費、工程預備金及公共藝術設置)、工程專案管理費用、規劃設計費及建築</p>

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			<p>物監造費等經費，計畫以統包方式辦理。</p> <p>(二)有關臺中轉運中心北站頂層規劃以天橋連結至千城及綠川水岸側案，本府預計提報申請內政部都市更新委外規劃與關聯性公共工程經費補助經費。</p> <p>(三)另車站專用區(臺中新創國際基地及交通部臺灣鐵路管理局所轄土地)由本府及交通部臺灣鐵路管理局分別開發及招商事宜，以「變更臺中市都市計畫(配合臺中都會區鐵路高架捷運化計畫-臺中車站地區)(配合臺中大車站計畫及綠空鐵道軸線計畫南段)細部計畫書」案，增(修)訂土地使用管制計畫及都市設計規範方式，設置人行天橋及廊道串聯周邊土地。臺中大車站計畫案業已納入臺中市工商發展投資策進會「2018 投資臺中招商手冊」，並於 107 年 5 月 29 日召開「2018 山、海、屯招商說明會」。</p>
		本府各機關	遵照辦理。
7	防疫視同作戰，本市雖有登革熱疫情，然而我們已啟動防疫機制，中央也已與本市、各學者專家共同商討如何有效防堵疫情，因此市民不必太過恐慌。此外，由於防疫初期市府大量宣導、提醒，使民眾與基層醫師提高警覺進行快篩，在快篩數量提高的狀況下使得病例增加，這其實是防疫有效的指標，目前也積極控制疫情並已展現初步成效。臺中要防疫成功最重要就是澈底落實清理水桶，最好的方法是將水桶收起來，防疫人員若該進屋檢查就進屋檢查，如此一來防疫才	民政局	<p>一、本局分別於 107 年 8 月 24 日及 8 月 29 日通報本市各區公所加強周圍環境巡查清除孳生源，並對民眾進行相關防疫宣導。</p> <p>二、針對疫情發生之行政區，本局依衛生局每日提供之建議列管點督請相關區公所於期限內完成孳生源清除工作，以防堵疫情蔓延。</p> <p>三、持續與疫情發生之行政區保持聯繫，督請區公所積極配合衛生局進行化學防治作業。</p>

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>會到位，也因此與市民的溝通就更顯得重要，防疫作為才不致白費工夫。針對今日衛生局、環保局、民政局、勞工局、大里區公所「登革熱疫情防治」裁示如下：</p> <p>一、登革熱防疫最重要的工作為清除孳生源，不要有積水容器為第一要務。本市已全面啟動「全民清水桶，一里 100 桶，桶桶（統統）保平安」，謝謝各區公所和里鄰長，但這還不夠，防疫視同作戰，在此呼籲民眾不要輕忽，現階段要全面警覺，全民動起來，而且臺中現在天天下雨，不是清一次就好，一定要常常清理：</p> <p>(一)請環保局動員人力，持續並落實本市孳生源及髒亂點清除作業。</p> <p>(二)開學在即，請教育局務必儘速動員教職員及志工，在開學前完成本市所有校園孳生源清除工作，確保在開學後提供學生健康安全環境。</p> <p>(三)市場、商圈也是常見孳生源熱點，請經發局一週內完成本市各市場及商圈髒亂點巡查及清除作業。</p> <p>(四)公園及建築工地也是常見孳生源熱點，請建設局加強髒亂點巡查及積水清除作業。尤其是樹洞最易長孳子。</p> <p>(五)其他請各局處針對自己業管的場所，加強孳生源清除。只要無積水容器，就沒病媒蚊，就不怕登革熱。</p>		

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>二、目前只要有確定病例就必須成立區級防治中心，請區長務必負責並統籌區內整體防治資源，投入防疫工作，清除孳生源及緊急噴藥，並請民政局全力督導。</p> <p>三、疫情防治之規劃與執行：請衛生局持續規劃並執行整體疫情防治。本市目前整體防治策略以大里區為第一優先，將全力投入大里開心農場周邊區域化學防治，請衛生局、環保局及區公所配合人力，全力支援。</p> <p>四、疫情監控：請衛生局持續嚴密掌控疫情狀況，並請醫療院所醫師提高警覺、善用登革熱快篩試劑，儘早發現通報疑似病例，及早介入防疫措施。</p> <p>五、登革熱防治及社區病媒蚊孳生源抽查：一旦查到孳生源，務必通知該場所管理局處積極改善，目前已公告本市皆為登革熱高風險區，不落實防治工作者將一律開罰。</p> <p>六、大眾宣導：請新聞局透過各項媒體通路將登革熱防治重點廣為宣導，提醒市民防疫視同作戰、全民動起來。</p>		
		教育局	<p>本案辦理情形說明如下：</p> <p>一、本局業於107年8月23日中市教體字第1070074412號及8月27日中市教體字第1070075796號函請各校加強落實登革熱防疫措施如下：</p> <p>(一)請各校每日安排專人加強落實校園巡檢工作</p> <p>1. 請各校依「校園登革熱病媒蚊孳生源自我檢查</p>

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			<p>表」，以巡、倒、清、刷等四大原則加強校園自主檢核，諸如樹洞、水耕盆栽、盆栽底盤、未加蓋密封的澆水容器、冰箱底盤、飲水機蓄水底盤、廢棄輪胎、冷氣機集水桶、屋簷排水槽（俗稱天溝）、懸吊電線塑膠管及塑膠椅凹陷處、帆布覆蓋處、雜物堆等均為易積水處，請各校加強清除。</p> <p>2. 校園內如有工地，亦請學校或要求工程包商每日落實工地積水之清除。</p> <p>(二)透過多元管道進行衛教宣導：請各校於開學期間透過跑馬燈、網站、集會、大型會議、各項戶外活動、校外教學、公告、聯絡簿等多元管道加強師生防蚊措施，如著淡色長袖衣褲、在皮膚裸露處塗抹衛福部核可的防蚊藥劑等，強化師生防疫知識及自我保護技巧意識。</p> <p>(三)掌握可能個案：開學期間立即掌握暑假曾至登革熱流行國家、地區（縣市）及本市傳出登革熱疫情農場之師生及其健康狀況，並請師生自我健康監測 14 天。</p> <p>(四)落實通報機制：提醒師生如出現疑似登革熱症狀發燒、頭痛、肌肉痠痛、骨頭痛、關節痛、後眼窩痛、紅疹、腹瀉等症狀，應儘速至本市各大醫院就醫，並主動告知醫師旅遊史。如校園有確診個案，應立即至教育部校安系統通報，俾掌握本市疫情。</p> <p>二、為瞭解本市各級學校清除孳生源工作進度，本局業請各校每週盤點清除之積水容器及易積水處之數</p>

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			<p>量並回報本局。</p> <p>三、配合衛生福利部及本府衛生局辦理「孽清導師訓練計畫」，請本次疫情熱點區域大里區 12 所學校派員參訓，透過研習及實地實作了解如何清除孳生源，提升本市學校防疫能量。</p> <p>四、為加強防範疫情擴大，針對疫情熱點區域範圍之學校，由本局協助協調環保局派員到校進行化學防治工作。非處熱區學校，仍請學校持續加強孳生源清除工作。</p>
		建設局	<p>一、本局維管公園綠地 711 處合計 560.3 公頃，其綠美化清潔維護、公廁清潔、設施修繕及植栽移補植高空修剪等，皆定期巡查維護，為防範登革熱疫情，併同本局在建工程皆加強髒亂點巡查及積水清除作業，尤其是易積水處，如樹洞、盆栽底盤、部分鋪面、樹穴、花台排水不良處，開放式垃圾桶，公共廁所旁水溝及陰井等，以避免孳生病媒蚊。</p> <p>二、截至目前 107 年 9 月 2 日本市登革熱通報個案合計 37 案，其中涉及本局業管範圍 6 案，5 處公園園道綠地(經國園道、東峰公園、十九甲健康公園、東光園道及仁和公園)，皆於時限內回報權管場域資料，並加強孳生源清除，處理情形如「各局處回傳業管場域表」。</p> <p>三、本局任務編組於臺中市登革熱防治中心孳生源清除組，積極協調環保局噴藥消毒防治工作，派員參與衛生局孽清導師訓練，確實掌握維管範圍疫情個案</p>

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			孳生源及髒亂點清除，以防治病媒蚊及杜絕病源擴散。
		衛生局	<p>一、本市登革熱疫情現況</p> <p>107 年截至 9 月 2 日止，本市登革熱病例數計 52 例，境外移入個案計 16 例及本土個案計 36 例，其中本土個案分布區域為大里區 17 例、太平區 7 例、東區 5 例、南區 2 例、北區 2 例、西區 1 例、烏日區 1 例及北屯區 1 例。衛生局持續規劃並執行整體疫情防治。目前整體防治策略以大里區為第一優先，將全力投入大里開心農場周邊區域化學防治，持續嚴密掌控疫情狀況。</p> <p>二、登革熱防疫機制</p> <p>(一)疫情監測及調查：針對通報病例立即進行疫情調查並予衛教加強防蚊措施，並加強孳生源清除工作，防止第二波病例出現。</p> <p>(二)醫療整備：緊急採購公費登革熱 NS1 快篩試劑提供熱區基層診所，快篩醫療院所由 15 處擴增至 98 處，並辦理醫事人員教育訓練二場次，以提升通報警覺與時效，另鼓勵非熱區之醫療院所自行採購快篩試劑並申報健保。並請醫療院所醫師提高警覺、善用登革熱快篩試劑，儘早發現通報疑似病例，登革熱防治及社區病媒蚊孳生源抽查：一旦查到孳生源，務必通知該場所管理局處積極改善。</p> <p>(三)提昇防疫量能：</p> <p>1. 與疾病管制署合作辦理孳清導師訓練計畫，預計培</p>

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			<p>訓 300 名華清專業人員加入防疫工作。</p> <p>2. 辦理登革熱防治教育訓練，提升公共衛生人員現場實作知能。</p> <p>(四) 風險溝通：透過多元化衛教宣導(有線電視跑馬燈、廣播電台宣導、新聞稿、臺中市政府 LINE、健康就是讚 FB…等)，提升民眾登革熱防治知能與行動力。</p> <p>三、登革熱防疫措施</p> <p>(一) 公告修訂「臺中市登革熱防疫措施」，將全市列為登革熱高風險區域，所有市民均應配合防疫措施，若拒絕、規避或妨礙防疫工作者，將依法處新台幣 6 萬元以上 30 萬元以下罰鍰。</p> <p>(二) 因應登革熱疫情已於 107 年 8 月 22 及 28 日召開本府登革熱防治中心會議，整合及動員跨局處人力資源，共同投入登革熱防治。另於個案所在行政區計 7 區已成立區級登革熱防治小組由區長擔任召集人，統籌地方資源強化社區登革熱防治效能。</p> <p>(三) 針對大里區東昇路開心農場以包圍蛋黃方式啟動區塊防治，於 8 月 27 日、8 月 28 日進行化學防治噴藥作業。</p> <p>四、8 月 30 日至 9 月 1 日於內新市場及黃昏市場設置篩檢站，共調查攤商計 158 人、採檢 35 人，民眾計 1105 人、有症狀採檢計 6 人；總計調查 1263 人，採檢 41 人，3 人快篩陽性。</p> <p>五、持續關懷大里東昇路農場承租戶計 232 人進行健康</p>

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			<p>關懷。</p> <p>六、個案居住地、活動地之病媒蚊密度調查及社區化學防治工作。</p>
		環境保護局	<p>一、為防堵登革熱疫情蔓延，自登革熱本土病例確定後，本局隨即於 107 年 8 月 21 日成立應變小組，並於 8 月 23 日宣布啟動登革熱防治週，積極採行孳生源清理、化學噴藥防治及加強民眾宣導等三大應變措施，在孳生源清理部分，動員環保志工協助清理負責區域之積水容器；同時通知各機關、學校，落實孳生源清理與消毒作業；自即日(107/8/27)起針對本次防疫熱區(大里區)，每日出動 100 名清潔隊員分區加強執行孳生源清除工作。</p> <p>二、在化學噴藥防治部分，各區清潔隊採跨區合作方式，配合衛生單位規劃及引導出動消毒人力，針對陽性個案住家周圍 100 公尺內範圍進行家戶內、外噴藥消毒工作，並集中火力執行戶外環境消毒作業，同時加強宣導市民要有危機意識，一同落實「巡、倒、清、刷」要領，澈底整理環境孳生源，公私協力杜絕登革熱威脅。</p>
		經濟發展局	<p>一、業於 8 月 15 日以中市經市字第 1070037748 號函、8 月 23 日以中市經市字第 1070039042 號函、8 月 15 日以中市經市字第 1070039147 號函及 8 月 15 日以中市經市字第 1070039162 號函，分別請各委外市場、各攤集區及各公有零售市場之管理委員會、自治會等向攤(鋪)位使用人宣導清除所屬場域內</p>

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			<p>外（含冷氣機集水桶、盆栽底盤、屋簷排水槽、懸吊電線塑膠管及塑膠椅凹陷處、積水處）等孳生源，避免病媒蚊孳生，並應接受防疫人員執行病媒蚊孳生源、檢查及相關防疫措施，並請管理室加強公共區域（含側溝、屋後溝、樓梯間、共同走道、開放空間、退縮空地、防火巷、地下室等防空避難設備及頂樓）的孳生源清除及環境清潔維護，並協助督促各攤(鋪)位使用人配合辦理。</p> <p>二、8月29日並請配置有電子看板之市場協助宣導，宣導文字如下：「為因應登革熱本土疫情，請家戶落實清除內外孳生源，並推動社區動員及容器減量工作，降低社區登革熱流行風險，民眾赴國外登革熱流行地區或國內本土疫情發生地區返家後，請自主健康監測至少2週，如有登革熱疑似症狀請儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史及活動史」。</p> <p>三、自8月20日起，即請各市場持續每日回報清理項目並安排定期消毒。</p> <p>四、於107年8月30日以中市經商字第1070039998號函，函請商圈管理委員會(協會)，積極宣導店家主動清除積水容器(含冷氣機集水桶、盆栽底盤、屋簷排水槽（俗稱天溝）、懸吊電線塑膠管及塑膠椅凹陷處等易積水處)，勿製造髒亂孳生登革熱病媒蚊，並接受防疫人員執行病媒蚊孳生源檢查相關防疫措施，如發現登革熱疑似病例應及時通報，以降低疫情傳播風險。</p>

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			<p>五、於本府文心樓一樓公司登記佈告欄張貼登革熱防疫措施公告。</p> <p>六、8月31日業請各商圈管理委員會(協會)辦理髒亂點巡查及清除作業，檢附商圈回傳之辦理照片。</p>
		新聞局	<p>本局利用網路社群平台、廣播、平面媒體、府前 LED 電視牆、跑馬燈、新聞稿、本府 LINE 官方帳號等多元宣導管道宣導登革熱防治訊息；</p> <p>一、石虎家族 Love&Life 粉絲專頁 8 月 26 日刊登登革熱防治圖文貼文 1 則。</p> <p>二、台中好生活臉書專頁於 8 月 13 日、8 月 21 日、9 月 1 日各刊登 1 則登革熱防治宣導，計 3 則。</p> <p>三、台中好生活月刊(訂於 9 月 10 日出刊)市民 1999Q&A 單元宣導登革熱防治事宜 1 則</p> <p>四、於好事 903、大千、中廣、全國、台中、正聲、中台灣、望春風、指南廣播、關懷廣播、正聲廣播託播 30 秒登革熱防治廣告，7 月至 9 月共計託播 255 檔。</p> <p>五、4 月至 10 月於本府 LED 電視牆刊播登革熱防治宣導跑馬文字。</p> <p>六、本局自今年 5 月 24 日起，已陸續發布 34 則防治登革熱相關新聞稿。</p> <p>七、本局自今年 8 月 21 日起，已陸續發布 6 則防治登革熱之有線電視跑馬燈。</p> <p>八、本局自今年 8 月 22 日起，已陸續發布 5 則防治登革熱相關 LINE 訊息。</p>

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
		大里區公所	<p>一、本區已於 8 月 21 日上午 11 時召區級防疫區務會議，並動員投入疫區發源點開心農場清除孳生源及緊急噴藥。</p> <p>二、本區於 8 月 25、26 日動員全區約 800 位里鄰長及約 900 位環保志工，作全面性各戶宣導及清除孳生源。</p> <p>三、持續清查熱區及蛋黃區髒亂點，移請清潔隊協助清除列管。</p> <p>四、動員里幹事及里鄰長協助確診病患周圍 50 公尺噴藥宣導。</p>
		本府各機關	遵照辦理。
		各區公所	遵照辦理。

貳、 研究計畫及府列管標案辦理情形

一、 研究計畫

107 年 8 月份臺中市政府委託研究案執行進度列管月報表

107 年度

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查 完成日期					研究經費 (千元)	辦理情形	執行進度	管考 建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
107	001	臺中與中臺灣觀光業如何從 2.0 邁向 4.0 發展計畫研究案	臺中市政府觀光旅遊局	臺灣文化創意產業學會	拾已寰	107/03/27	107/12/10	107/04/30	107/05/21	107/07/31	107/10/31	107/12/10	1,235	本案已函請廠商於 9 月 6 日前依本局意見修正期中報告內容，並預計 9 月底召開期中審查會議。	符合	繼續列管
								107/03/27	107/05/03							
107	002	以共生社區概念探討臺中市身心障礙者多元發展之可能性	勞工局(福利促進科)	中華民國幸福家庭促進協會	彭懷真	107/04/30	107/11/30	107/04/30	107/05/21	107/07/31	107/10/31	107/12/10	820	1. 本案業於 107 年 7 月 30 日召開期中審查會議，並於 107 年 8 月 13 日以中市勞福字第 1070047761 號函請單位依照委員意見修正期中報告。 2. 單位於 107 年 8 月 22 日回函修正期中報告(本局 107 年 8 月 23 日收文)，並於 107 年 8 月 31 日以中市勞福字第 1070050863 號函同意備查修正後期中報告。	符合	繼續列管
								107/04/25	107/05/15	107/07/30						
107	003	2019 臺中東亞青年運動會大型活動-安全作業指引(以常見重大災害為例)研究案及兵棋推演教育訓練	消防局											依 2019 臺中東亞青年運動會執行委員會第 7 次會議決議，本案屬尚未簽核完成之標案，先將招標文件準備完善，待後續確認執行方式後上網公告。	符合	繼續列管

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查 完成日期					研究經費 (千元)	辦理情形	執行進度	管考 建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
107	004	性平研究案	社會局	國立暨南國際大學	許雅惠	107/05/01	108//6/30	107/7/10	107/9/10	107/10/15	108/6/30	108/8/30	842	本案於 6/15 開標，共 1 家廠商投標，並於 6/28 召開評審會議，7/12 決標，8/1 召開期初座談會，8/28 簽約完竣。	符合	繼續列管
								107/7/12	107/8/1							
107	005	臺中市 107 年度老人生活狀況及福利需求調查	社會局	弘光科技大學	陳亮汝	自決標日起	107/12/21	107/04/20	-	107/10/25	107/12/31	108/1/15	2,000	1. 本調查實施計畫業經本府主計處 107 年 8 月 22 日中市主三字第 1070007940 號函核定。 2. 弘光科技大學已依契約規定於 107 年 8 月 23 日將期中研究案報告函送本局，本局並預計於 9 月初召開期中報告審查會議進行審查。	符合	繼續列管
								107/05/24	-							
107	006	臺中市身心障礙者及年長者交通接送服務福利資格規劃	社會局(身心障礙福利科)	-	潘佩君	107/03	107/09	107/03/31	-	-	107/09/30	107/10/31	98	7 月 30 日回函研究主持人，並於 8 月 14 日函請本府交通局、衛生局及本市公共運輸處請其補充交通福利服務措施相關數據，8 月 28 日彙整後上述數據再次提供研究主持人。	符合	繼續列管
								107/03/23	-	-						
107	007	臺中市原鄉部落家庭暴力防治服務在地模式探討研究	臺中市家庭暴力及性侵害防治中心(成人保護組)	國立東華大學	黃盈豪	107/06/01	107/11/30	107/05/31	107/6/15	-	107/11/30	108/1/10	250	進行文獻蒐集、焦點團體資料整理。	符合	繼續列管
								107/05/31	107/6/4	-						

二、府列管標案

臺中市政府 107 年 08 月份 府列管標案與前月進度比較

資料下載時間：107.09.07

各月執行進度累計(比較)	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	總計	解除列管件數
107 年 8 月	476 件(90.67%)	34 件(6.48%)	3 件(0.57%)	12 件(2.29%)	525 件	9 件
107 年 7 月	476 件(91.19%)	40 件(7.66%)	1 件(0.19%)	5 件(0.96%)	522 件	9 件
比較	0 件	-6 件	2 件	7 件	3 件	0 件

(一)學校工程

執行進度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	總計	擬解除列管件數
件數小計	47 件(97.92%)	1 件(2.08%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	48 件	2 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	104DD00026	發包工程	教育局/國民小學/喀哩國小	臺中市烏日區喀哩國民小學老舊校舍拆除重建工程	52,965	95	100	5	流廢標次數：6 次， 期程修改次數：2 次 已完成付款	1070827 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1070731 開/完工
2	104DD00021	發包工程	教育局/國民小學/松竹國小	臺中市北屯區松竹國民小學松竹樓老舊校舍整建工程	52,470	87	100	13	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 8 月 9 日完成尾款付款。	1070829 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
3	104DD00010	發包工程	教育局/國民小學/龍峰國小	龍井區龍峰國小老舊校舍拆除重建工程	110,000	95	94	-1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 6/22~8/31 1F 地坪施作 7/3~8/31 景觀工程施作 8/20~8/26 木地板施作 8/23~8/29 櫥櫃施作 8/25~8/29 搗擺施作 8/26~8/31 地下室地坪 8/28~8/31 防水閘門及鐵捲門	落後原因： 辦理變更設計； 解決對策： 盡速完成變更設計 1060817 最後修改期程 1051001/1060101 招/ 決標 1060401/1071001 開/ 完工
4	102DD00174	發包工程	教育局/國民小學/社口國小	社口國小西棟及南棟老舊校舍重建	120,000	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1.107.08.17 支付公共藝術廠商尾款，支出傳票第 243 號。 2.辦理建築師委託設計監造費用結算。	1070906 最後修改期程 1031001/1031230 招/ 決標 1040801/1070401 開/ 完工
5	103DD00322	發包工程	教育局/國民小學/永順國小	臺中市大肚區永順國民小學南棟及北棟老舊校舍拆除重建工程	86,000	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 1.本月進度:A 槽汙水處理池重新埋設、清潔工作 2.下月進度:殘障協會會勘	1070828 最後修改期程 1050808/1051111 招/ 決標 1060101/1080115 開/ 完工
6	103DD00324	發包工程	教育局/國民小學/瑞峰國小	台中市大肚區瑞峰國民小學「北棟教學大樓老舊校舍整建工程」	80,000	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 1.107.07.25 函報竣工 2.107.08.30 將進行驗收。	1070727 最後修改期程 1060101/1060301 招/ 決標 1060601/1080201 開/ 完工
7	104DD00006	發包工程	教育局/國民小學/北勢國小	北勢國小 104 年度新建校舍工程	101,440	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1.電氣、弱電工程初驗 2.消防檢查 3.初驗複驗	1070627 最後修改期程 1060401/1060801 招/ 決標 1061001/1080501 開/ 完工
8	104DD00007	發包工程	教育局/國民小學/石角國小	東勢區石角國小老舊校舍整建工程	58,905	92	92	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 拆除舊校舍.B5 類打歲回填	1070130 最後修改期程 1050816/1051015 招/ 決標 1060116/1080116 開/ 完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
9	105DD00226	發包工程	教育局/國民小學/建功國小	建功國小-臺中市北屯區廊子地區新設學校工程	181,000	20	20	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 已完成細部設計及預算書圖審查， 案件移轉教育局營繕工程科辦理公開閱覽及招標事宜。	1070518 最後修改期程 1071115/1080115 招/決標 1080215/1090715 開/完工
10	105DD00238	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市西屯區東海國民小學第二期校舍新建工程	118,000	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 建築師提送基本設計至都發局，3/8 召開都市審議委員會，5/15 第一次 結構外審，6/2 第二次結構外審，6/5 都審核定，6/6 召開水保審查會議， 7/26 辦理校內細部設計審查，8/4 辦理第一次預算書圖審查，9/1 辦理 第二次預算書圖審查。9/20 建築師 送修正後預算書圖。9/26 開工程採購 審查委員會第1次會議。與台糖 公文往返土石方處理問題。 106.12.11 都審通過。107.3.01 預算 書圖審查畢，函送教育局，辦理 招標事宜。107.03.21 教育局代辦上 網公開招標。107.04.10 第一次流 標。107.04.25 第二次流標。 107.05.23 重新上網公告招標。 107.06.06 第一次流標，107.06.22 第二次流標。預計 107.06.28 召開 第二次流廢標檢討會。107.08.01 修 正後第一次開標。107.08.10 第2次 修正後第2次公開招標。107.08.23 採購審查委員會第2次會議。	1060112 最後修改期程 1100416/1100616 招/決標 1100716/1120816 開/完工
11	106DD00052	發包工程	教育局/國民小學/光正國小	臺中市霧峰區光正國民小學老舊校舍拆除重建工程	63,607	20	20	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 8/17 召開第二次細部設計審議會	1070227 最後修改期程 1071116/1071216 招/決標 1080316/1100516 開/完工
12	106DD00062	發包工程	教育局/國民小學/梧棲國小	梧棲國小北棟教學大樓B棟拆除重建工程	68,310	25	25	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 107年9月7日辦理第一次公告開	1060308 最後修改期程 1070916/1071216 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									標。	1080316/1100516 開/完工
13	106DD00088	發包工程	教育局/國民小學/瑞峰國小	臺中市大肚區瑞峰國民小學拆除東棟老舊校舍暨活動中心整建工程	53,717	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 已完成預算書圖審查工作。 2. 完成公開閱覽，委託教育局代辦招標事宜。 3. 預計 107.09.11 進行開標。	1060322 最後修改期程 1080716/1081016 招/決標 1090116/1110116 開/完工
14	106DD00100	發包工程	教育局/國民小學/東陽國小	東陽國民小學教學大樓拆除重建工程	84,513	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 107 年 5 月 18 日聯外排水計畫第二次審查決議：修正後通過。107 年 8 月 23 日進行水土保持計畫及地質敏感第 2 次審查，現正進行修正後審核作業。107 年 8 月 31 日進行細部設計審查。	1060320 最後修改期程 1081216/1090316 招/決標 1090616/1110616 開/完工
15	106DD00310	發包工程	教育局/工程營繕科/	前瞻基礎建設 106—109 年「校園社區化改造計畫—友善育兒空間」之文小 65 及文小 66 新建幼兒園園舍工程案	148,198	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案委託專案管理(PCM)業已於 107 年 2 月 8 日進行議約決標完成，並於 2 月 14 日簽訂契約完畢，廠商業於 107 年 3 月 15 日提送統包工程需求等相關資料，並於 107 年 5 月 9 日經雲科大檢核通過，統包需求書等招標文件業於 107 年 6 月 4 日召開統包工程採購評選委員會，並於 107 年 6 月 19 日公開閱覽完畢，招標文件業於 107 年 6 月 26 日召開修正後檢核會議，修正後招標文件於 107 年 6 月 29 日函送本局，本局於 107 年 7 月 19 日上網公告招標，業於 107 年 8 月 7 日流標，第二次招標於 107 年 8 月 23 日開標，刻正辦理召開評選會議。	1070130 最後修改期程 1080315/1080415 招/決標 1080515/1090415 開/完工
16	106DD00311	發包工程	教育局/工程營繕科/	前瞻基礎建設 106—109 年「校園社區化	105,736	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案委託專案管理(PCM)業已於 107	1070130 最後修改期程 1080315/1080415 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				改造計畫—友善育兒空間」之文小10新建幼兒園園舍工程案					年2月8日進行議約決標完成，並於2月14日簽訂契約完畢，廠商業於107年3月15日提送統包工程需求等相關資料，並於107年5月9日經雲科大檢核通過，統包需求書等招標文件業於107年5月31日召開統包工程採購評選委員會，並於107年6月15日公開閱覽完畢，招標文件業於107年6月26日召開修正後檢核會議，修正後招標文件於107年6月29日函送本局，本局於107年7月19日上網公告招標，業於107年8月7日流標，第二次招標於107年8月23日開標，刻正辦理召開評選會議。	1080515/1090415 開/完工
17	106DD00313	發包工程	教育局/工程營繕科/	前瞻基礎建設106—109年「校園社區化改造計畫—友善育兒空間」之廊子地區新設校新建幼兒園園舍工程案	86,835	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案委託專案管理(PCM)業已於107年2月8日進行議約決標完成，並於2月14日簽訂契約完畢，廠商業於107年3月15日提送統包工程需求等相關資料，並於107年5月9日經雲科大檢核通過，統包需求書等招標文件業於107年5月30日召開統包工程採購評選委員會，並於107年6月11日公開閱覽完畢，招標文件業於107年6月26日召開修正後檢核會議，修正後招標文件於107年6月29日函送本局，本局於107年7月19日上網公告招標，業於107年8月31日第二次流標，刻正辦理流廢標會議。	1070130 最後修改期程 1080315/1080415 招/決標 1080515/1090415 開/完工
18	106DR00033	發包工程	教育局/市立高中職/西苑高中	老舊校舍改建暨校園新建工程	535,534	20	20	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 107年8月16日進行預算書圖預審，請事務所依委員意見修改後於九月重行送審。	1061228 最後修改期程 1071015/1071115 招/決標 1080101/1121215 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
19	107AD00110	財物勞務採購	教育局/國民小學/北勢國小	北勢國小臺中市 107 年度智慧學習教室	187,320	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 簽約完成	1070719 最後修改期程 1070730/1071031 招/ 決標 1071115/開/完工
20	107DD00040	發包工程	教育局/國民中學/神圳國中	臺中市立神圳國民中學多功能活動中心暨非營利幼兒園教室興建計畫	100,000	5	5	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 107 年 3 月 21 日完成建築師遴選， 預計 9 月 13 日基本設計審議第 2 次會議。(童健程建築師事務所)	1070416 最後修改期程 1080915/1081115 招/ 決標 1081215/1091231 開/ 完工
21	107DQ00007	發包工程	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	臺中市歷史建築「潭子國小日式校舍」修復暨再利用工程(含監造及工作報告書)案	64,000	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 監造及工作報告書已於 107 年 8 月 17 日決標，刻正辦理簽約作業。工程於 107 年 7 月 16 日公告上網，7 月 31 日開標，無人領標，流標。經內部檢討並依建築師專業建議後修正招標文件(廠商資格及期程)重新辦理上網招標。	1070619 最後修改期程 1070731/1080731 招/ 決標 1081030/1110430 開/ 完工
22	106DD00190	發包工程	教育局/國民中學/雙十國中	臺中市立雙十國民中學活動中心(含幼兒園暨地下停車場)新建工程	95,340	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.都發局業於 107 年 8 月 10 日通過本案都市設計審議。 2.本案於 107 年 8 月 22 日辦理公開閱覽。 3.本校於 107 年 8 月 23 日進行第 3 次細部設計圖說及預算書審查。	1060705 最後修改期程 1080516/1080816 招/ 決標 1081016/1101216 開/ 完工
23	105DD00242	發包工程	教育局/國民小學/軍功國小	臺中市北屯區軍功國民小學第四期校舍工程	74,250	80	82	2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.本月進度：(1) 8 月 13 日召開第二十次監造會議、8 月 30 日召開第二十一次監造會議。(2) 本月工程施作項目：屋頂平台防水隔熱(5cm PS 板)-割縫；磨石子地磚工程；西向外牆格柵安裝；西向陽台鋁擠型欄杆；防水閘門；穿廊鋁板、鋁格柵雨遮採光罩；東向陽台沖孔鋁板烤漆欄杆；電梯工程；景觀工程；	1070828 最後修改期程 1060616/1060816 招/ 決標 1061108/1080112 開/ 完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									機電施作。 2. 下月進度:磨石子地磚工程；西向陽台鋁擠型欄杆；電梯工程；景觀工程；機電施作。3. 本月預定施工進度 67.07% ，實際施工進度 68.69%。(截至 8/26)	
24	104DD00024	發包工程	教育局/國民小學/翁子國小	臺中市豐原區翁子國民小學老舊校舍整建工程	98,505	92	94	2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 修正複驗應改進項目	1070702 最後修改期程 1050816/1051015 招/ 決標 1060116/1080131 開/ 完工
25	106DD00006	發包工程	教育局/市立高中職/清水高中	清水高中教學大樓新建工程	92,318	92	95	3	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：1 次 1. 景觀工程 2. 電梯工程 3. 水電消防測試 4. 鋼構工程	1070905 最後修改期程 1050905/1051219 招/ 決標 1060118/1071015 開/ 完工
26	104DD00017	發包工程	教育局/國民中學/雙十國中	臺中市立雙十國民中學老舊校舍新建工程	192,060	95	98	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 本按刻正辦理保固金及工程尾款計價事宜。	1070828 最後修改期程 1050816/1051015 招/ 決標 1060116/1080116 開/ 完工
27	104DD00022	發包工程	教育局/國民小學/西區中正國小	西區中正國小老舊校舍整建工程	146,520	91	94	3	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：1 次 1. 室內泥作、粉刷施作中。 2. 施工架拆除。 3. 屋頂隔熱磚施作。 4. 戶外管線開挖及配管施作。	1070329 最後修改期程 1050816/1051015 招/ 決標 1060116/1080116 開/ 完工
28	104DD00072	發包工程	教育局/國民中學/安和國中	臺中市立安和國民中學新建音樂館工程	60,000	95	98	3	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 107 年 08 月 06 日辦理驗收複驗	1070826 最後修改期程 1050816/1051015 招/ 決標 1060116/1080116 開/ 完工
29	104DD00032	發包工程	教育局/國民中學/豐南國中	臺中市立豐南國民中學老舊校舍(莊敬	126,225	91	95	4	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 廠商於 107 年 8 月 10 日申報竣工，	1070828 最後修改期程 1050601/1051015 招/ 決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				樓、自強樓)整建計畫工程					預定於 107 年 9 月 6 日辦理驗收	1060116/1080116 開/完工
30	105DD00193	發包工程	教育局/國民中學/龍津國中	龍津國中改制高中第一期綜合教學大樓工程委託設計監造採購案	144,800	20	25	5	流廢標次數：0 次，期程修改次數：0 次 並已於 107 年 5 月 4 日將預算書圖等相關資料送教育局工程營繕科辦理發包作業，上網公告日 107 年 05 月 16 日；截止投標 107 年 06 月 05 日 17:00 時，開標時間 107 年 06 月 06 日 10:00 時，開標後流標，已於 107 年 6 月 20 日第 2 次流標，本校預定於 107 年 6 月 27 日召開流標檢討會，並配合教育局於 107 年 6 月 28 日召開流標檢討會。本校已於 107 年 7 月 10 日核定修正預算書圖送至教育局辦理工程發包，於 107 年 7 月 19 日上網公開招標，8 月 2 日下午 5 時截止投標，8 月 3 日上午 11 時開標流標，於 8 月 8 日辦理修正後第 2 次公告，8 月 14 日下午 5 時截止投標，8 月 15 日上午 10 時 30 分開標流標，8 月 21 日配合教育局召開流標檢討會，預計於 8 月 30 日邀請外聘委員召開流標檢討會。	1051130 最後修改期程 1080916/1081216 招/決標 1090316/1101216 開/完工
31	106DD00050	發包工程	教育局/國民小學/龍港國小	臺中市龍井區龍港國民小學 A、C 棟校舍拆除重建工程	60,166	25	30	5	流廢標次數：0 次，期程修改次數：0 次 於 107 年 8 月 2 日第 2 次開標流標，8 月 6 日開流廢標檢討會議，於 9 月 4 日修正後第 1 次開標。	1060306 最後修改期程 1070916/1071216 招/決標 1080316/1100516 開/完工
32	106DD00060	發包工程	教育局/國民小學/龍津國小	臺中市龍井區龍津國民小學 106-108 年度老舊校舍拆除重建工程(含委託規劃設計監造技術服務)採購案	113,256	20	25	5	流廢標次數：0 次，期程修改次數：0 次 已於 107.06.13 都審修正通過，並於 107.06.28 函文辦理細設及預算書圖	1060307 最後修改期程 1080216/1080516 招/決標 1080816/1101016 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
33	106DD00289	發包工程	教育局/國民中學/后里國中	臺中市立后里國民中學綜合活動中心新建工程	60,000	5	10	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 8 月 9 日召開研商「臺中市立后里國民中學綜合活動中心新建工程」規劃設計會議，目前由建築師修正基本設計報告書。	1061128 最後修改期程 1091116/1100416 招/ 決標 1100716/1120516 開/ 完工
34	105DD00212	發包工程	教育局/國民小學/大同國小	歷史建築大同國小前棟大樓修復暨再利用工程	72,942	87	93	6	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 107 年 8 月 25 日前 預定進度(%)：93.64% 實際進度(%)：94.42% 進度說明： 面層批土刷水泥漆、交屋前清潔、新作洗手台、鋁門窗工程、電梯安裝工程	1070426 最後修改期程 1060815/1061215 招/ 決標 1070415/1071231 開/ 完工
35	104DD00029	發包工程	教育局/國民小學/東區成功國小	臺中市東區成功國民小學老舊校舍整建計畫	183,150	82	89	7	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 南棟 RF 斜屋頂撐牆及版模組立、柱箍筋、撐牆箍筋綁紮、景觀工程及塗鴉牆施作、1F、2F 走廊泥作施作等	1061127 最後修改期程 1050816/1051015 招/ 決標 1060116/1080516 開/ 完工
36	104DD00028	發包工程	教育局/國民中學/中平國中	104 年度臺中市立中平國民中學實踐樓老舊校整建工程	58,410	88	98	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 辦理驗收完成	1070828 最後修改期程 1050816/1051015 招/ 決標 1060116/1080116 開/ 完工
37	105DD00213	發包工程	教育局/國民中學/育英國中	臺中市立育英國民中學育英堂重建工程	85,000	20	30	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已於 107 年 8 月 8 日及 8 月 15 日開標，均因投標廠商家數不足流標，並已於 8 月 20 日召開流廢標檢討會議，目前正修正預算書圖中。	1051129 最後修改期程 1080716/1081216 招/ 決標 1090316/1101231 開/ 完工
38	106DD00048	發包工程	教育局/國民中學/大雅國中	臺中市立大雅國民中學老舊校舍(至善樓、平和樓)整建工程	94,050	20	30	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已備查建築師預算書圖，並於 8/22 上網招標。	1060306 最後修改期程 1080216/1080516 招/ 決標 1080816/1101016 開/ 完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
39	106DD00066	發包工程	教育局/國民小學/南陽國小	臺中市南陽國小仁愛、信義樓拆除重建工程	99,990	20	30	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.承攬設計廠商 107 年 8 月 1 日提 送 107 年 7 月份工作月報。(發文字 號：蘇懋彬建築師事務所 107 年 8 月 1 日蘇南陽拆除建字第 107014 號 函。)2.承攬設計廠商 107 年 8 月 2 日提送都市設計審議報告書，107 年 8 月 6 日臺中市政府府授都設字第 1070185259 號函核定。3.107 年 8 月 21 日提送監造計畫書送本校審 核。4.臺中市政府教育局代辦 107.8.22 公開招標上網，預計 107.9.5 開標。5.107 年 8 月 23 日 承攬廠商完成建照執照申請掛號。	1060308 最後修改期程 1080216/1080516 招/ 決標 1080816/1101016 開/ 完工
40	106DD00082	發包工程	教育局/國民小學/清水國小	臺中市清水國小育英樓拆除 暨校舍新建工程	159,142	20	30	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 市府已於 8/16 上網公告，預計 8/29 開標	1060310 最後修改期程 1080216/1080516 招/ 決標 1080816/1101016 開/ 完工
41	106DD00146	發包工程	教育局/國民小學/太平區新高國小	太平新光重劃區新設學校工程	211,000	10	20	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1.於 107 年 8 月 20 次辦理第一次細 部設計審查，預計於 107 年 8 月 30 日提送圖說先行給委員審查，於 107 年 9 月 7 日辦理第二次預算書圖審 查。 2.預計於 107 年 8 月 28 日辦理結構 外審掛建，並由公會排審審查。 3.建照部分已於 107 年 8 月 10 日掛 建，目前配合結構外審審查修正建 築。	1070402 最後修改期程 1071215/1080115 招/ 決標 1080215/1090715 開/ 完工
42	104DD00063	發包工程	教育局/市立高中職/市立大里高中	大里高中圖書館暨高中部專 科教室興建工程案	100,000	83	95	12	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 8 月 17 日已辦理初驗之複驗完成， 教育局安排辦理正式驗收	1070826 最後修改期程 1060228/1060628 招/ 決標 1070228/1080528 開/ 完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
43	105DD00015	發包工程	教育局/國民中學/龍津國中	105 年龍津國中新建活動中心工程	80,000	25	40	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 107 年 8 月 15 日決標，續辦中。	1050302 最後修改期程 1070930/1071231 招/ 決標 1080316/1091231 開/ 完工
44	104DD00030	發包工程	教育局/國民中學/大雅國中	臺中市立大雅國民中學老舊校舍(至善樓)整建工程	90,090	83	98	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 已辦理結算作業	1070828 最後修改期程 1050816/1051015 招/ 決標 1060116/1080116 開/ 完工
45	106DD00110	發包工程	教育局/國民小學/龍海國小	臺中市龍井區龍海國民小學 106-108 年度老舊校舍拆除重建工程	87,120	10	25	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 細部設計經本校審議委員審查通過(107.8.1 龍海小字第 1070003184 號)，請建築師準備招標相關資料送教育局準備代辦上網招標公告。	1060323 最後修改期程 1080716/1081016 招/ 決標 1090116/1120116 開/ 完工
46	106DD00026	發包工程	教育局/國民中學/外埔國中	臺中市立外埔國民中學老舊校舍拆除重建工程	146,612	10	30	20	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 建築師 1070808 再次依委員意見送修正後細部設計(含預算書圖)及施工規範到本校，經委員檢視皆已修正完成，1070813 細部設計審議通過，當日建築師送契約規定之工程發包文件資料(含電子檔)到本校，1070814 函送預算書至局上網招標，教育局 1070820 上網招標，建築師 1070820 送監造計畫書到本校，訂 1070910 召開監造計畫書審查會議，1070905 工程採購(案號：1070730A)開標	1060303 最後修改期程 1080716/1081016 招/ 決標 1090116/1120116 開/ 完工
47	106DD00038	發包工程	教育局/國民小學/龍井國小	龍井國小前棟老舊校舍新建工程	89,569	20	40	20	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 107.7.25 第二次上網開標，由有辰營造有限公司得標。	1060306 最後修改期程 1080216/1080516 招/ 決標 1080816/1101016 開/ 完工
48	105DD00123	發包工程	教育局/國民小學/梧	梧棲國小北棟教學大樓 C、D	87,000	25	56	31	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次	1070829 最後修改期程 1071116/1080216 招/

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			棲國小	棟拆除重建					一、進行假設工程，二、舊教室拆除 三、目前工程進度 2.88% (合於進度)	決標 1080616/1081024 開/完工

(二)道路橋梁工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	48 件(84.21%)	6 件(10.53%)	0 件(0.00%)	3 件(5.26%)	57 件	1 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	104DF00396	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	大安區北汕路道路拓寬工程	78,660	95	100	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 結算完成	1070903 最後修改期程 1050730/1050830 招/決標 1060131/1070630 開/完工
2	106DF00397	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	龍井區麗水漁港新建跨河橋梁工程	60,000	55	25	-30	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 細部設計完成，正辦審查作業	落後原因： 本案為市長政見，原期程過於壓縮難以達成，將依規簽辦修正期程； 解決對策： 依規簽辦修正期程 1061229 最後修改期程 1070731/1070813 招/決標 1070831/1071231 開/完工
3	105AF00129	財物勞務採購	建設局/新建工程處/土木工程	105 年-烏日區東湖大橋及引道闢建工程委	19,125	70	55	-15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本局基本設計完成，研考會正辦第	未填寫落後原因； 未填寫解決對策。 1051228 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			科	託規劃設計技術服務案					二次基設審查, 本案已簽奉核准撤銷列管	1060410/1070630 招/決標 1070831/開/完工
4	105CF00023	用地取得	建設局/新建工程處/用地科	龍井區中央路三段 273 號旁 8M 巷道開闢工程	67,000	85	75	-10	流廢標次數：次， 期程修改次數：1 次 依據列管期程進度執行	落後原因： 計畫書補正完成後送內政部審核； 解決對策： 積極趕辦 1061003 最後修改期程 1070415/1070630 招/決標 1070831/開/完工
5	102DF00051	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	和平區中 47 線東崎路(三叉坑至觀音橋)拓寬工程	85,125	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：4 次 本案於 104 年 12 月 9 日開工，並已於 107 年 1 月 26 日完工報竣，刻正辦理驗收作業中。	1070130 最後修改期程 1031015/1031215 招/決標 1050110/1061130 開/完工
6	106CF00014	用地取得	建設局/新建工程處/用地科	東區南京東路一段 284 巷打通工程(自由路三段 311 巷至南京東路一段)	50,000	75	70	-5	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 依預定期程辦理	落後原因： 計畫書補正完成後送內政部審核； 解決對策： 積極趕辦 1061205 最後修改期程 1070630/1070831 招/決標 1071031/開/完工
7	102DR00042	發包工程	建設局/土木工程管理科/	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第 5 標橋梁工程	671,881	100	98	-2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 刻正辦理工程結算作業中	落後原因： 刻正辦理工程結算作業中； 解決對策： 刻正辦理工程結算作業中 1070214 最後修改期程 1021015/1021112 招/決標 1030303/1050630 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
8	104DF00358	發包工程	建設局/養護工程處/路燈養護科	臺中市水銀路燈落日計畫汰換工程	749,117	100	98	-2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 第二及第四工區之工程款已撥付 60% (驗收簽核畢)，另結算監造勞務請款，另第三、五、六及八工區均完成驗收，因汰換數量爭議正核對釐清中並續辦請款作業程序，另第一工區已辦理現場驗收作業，第七工區尚有民事訴訟程序未著。	落後原因： 7 工區履約爭議； 解決對策： 聘請專業律師委處 1070501 最後修改期程 1050215/1050415 招/ 決標 1050520/1060930 開/ 完工
9	105DF00302	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	后里區后里國中聯外道路拓寬工程(後續工程)	68,428	100	98	-2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 目前辦理結算付款中	落後原因： 辦理結算付款中； 解決對策： 盡速辦理 1070628 最後修改期程 1050617/1050714 招/ 決標 1050910/1061231 開/ 完工
10	105DF00143	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	國道 4 號神岡交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道工程(路工標)	797,000	95	94	-1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：4 次 本工程截至 107 年 8 月 31 日實際進度為 98.43%	落後原因： 近日天候下雨影響造成路基五法施工； 解決對策： 天氣已較為穩定後，加緊趕工，預計九月可完工 1070702 最後修改期程 1050930/1060127 招/ 決標 1060210/1070831 開/ 完工
11	105DF00115	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	豐原區都市計畫 4-3 號道路延伸新闢工程	92,490	95	95	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 8/27 報竣，續辦驗收程序	1070903 最後修改期程 1050815/1051030 招/ 決標 1051201/1070615 開/ 完工
12	105CF00017	用地取得	建設局/新建工程處/	東區大智路(站區至新民	400,000	75	75	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：1 次	1070807 最後修改期程 1070130/1070330 招/

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			用地科	街至復興路) 新闢工程					按預定期程持續執行中	決標 1071101/開/完工
13	105CF00022	用地取得	建設局/新建工程處/ 用地科	神岡區中山路 1514 巷至神圳 路巷道打通工程	85,000	75	75	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：2 次 府授地用 1060230455 號函須補正徵 收計畫書。 107/5/16 徵收市價審議. 已補正徵 收計畫書 8/28 函內政部	1070612 最後修改期程 1060831/1061031 招/ 決標 1071231/開/完工
14	105DF00326	發包工程	建設局/新建工程處/ 土木工程科	國道 4 號神岡 交流道區內聯 絡道工程	495,153	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本工程為高公局代辦，已於 106 年 3 月 2 日開工，於 107 年 6 月 27 日申 報竣工，辦理結算中	1070702 最後修改期程 1051015/1060831 招/ 決標 1061031/1070831 開/ 完工
15	105DF00155	發包工程	建設局/新建工程處/ 土木工程科	后里花博天空 步道及花馬道 新建工程	320,000	95	95	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：3 次 已於 107 年 8 月 25 日完工，依規辦 理竣工確認及驗收程序。	1070903 最後修改期程 1060310/1060331 招/ 決標 1060501/1070731 開/ 完工
16	106AF00061	財物勞務採購	建設局/養護工程處/ 挖掘管理科	106 年度臺中 市代辦管線統 一挖補工程委 託監造技術服 務案	11,011	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 持續辦理監造作業	1060203 最後修改期程 1060301/開/完工
17	104DF00377	發包工程	建設局/新建工程處/ 土木工程科	知高橋改建工程	514,500	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 刻正辦理變更設計及議價作業	1070803 最後修改期程 1031103/1031201 招/ 決標 1041102/1071015 開/ 完工
18	105AF00094	財物勞務採購	建設局/新建工程處/ 土木工程科	104 年度道路 橋樑工程委託 設計監造技術 服務（大雅、 潭子、神岡、 豐原、后里、 石岡、西屯、 南屯、中區、	11,585	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約規定陸續派工中	1050602 最後修改期程 1050630/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				西區等 10 區)						
19	105AF00096	財物勞務採購	建設局/新建工程處/土木工程科	國道四號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道工程(新闢大甲溪橋梁及引道段)委託監造技術服務	42,258	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 截至 107 年 8 月 31 日止施工進度為 98.84%	1050604 最後修改期程 1050620/開/完工
20	105AF00097	財物勞務採購	建設局/新建工程處/土木工程科	中科南向聯外道路新闢跨越大甲溪橋梁及引道工程委託監造技術服務	40,371	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 105 年 11 月 17 日開工，契約工期約 24 個月，原契約完工期限為 107 年 11 月，施工團隊將戮力於 107 年 8 月底前先行開放通車。 截至 107.8.24，預定進度：87.576%，實際進度：92.510%，超前 4.994%。 現正辦理：U1 單元 AC 鋪設、金屬欄杆施作、高壓磚鋪貼施作、路工護欄及緣石施作、A1、A2、P6 伸縮縫切割清理、安裝、國四橋下照明、號誌、交通管線工程埋設、P1、P6、P9 隔離套筒施作、開孔方塊施作。	1050604 最後修改期程 1050620/開/完工
21	105AF00108	財物勞務採購	建設局/新建工程處/土木工程科	貓羅溪大橋新建暨周邊道路改善工程委託設計監造技術服務	29,142	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 107 年 1 月 24 日辦理細部設計審查，107 年 2 月 14 日提送修正後細設報告，經委員及相關單位確認後於 107 年 4 月 16 日完成備查。	1051003 最後修改期程 1051231/開/完工
22	105AF00125	財物勞務採購	建設局/新建工程處/土木工程科	104 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務案(大甲、清水、沙	11,585	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 道路設計陸續派工中	1051226 最後修改期程 1040123/1070630 招/決標 1070831/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				鹿、梧棲、大安、外埔、龍井、大肚、烏日等 9 區)						
23	103DF00422	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	東勢-豐原生活圈快速道路(第四標-跨大甲溪橋梁段工程)	684,000	95	95	0	流廢標次數：1 次，期程修改次數：1 次 已於 105 年 02 月 27 日開工，預計 107 年 05 月 20 日完工。(含颱風展延 4 日，106 及 107 年度春節不計工期 6*2=12 日，用地延遲展延 182 日及 106 年 6 月豪大雨影響 18 日及勞動基準法部分條文修正展延 28 日) 截至 107 年 7 月 29 日，預定進度 100%，實際進度 99.986%。 承包商 107 年 6 月 27 日行文監造說明因工程範圍內現場施工部分已於 107 年 6 月 26 日完成契約項目施作(含變更設計部分)，因第一次變更設計尚在機關辦理公告發包程序中，尚無法辦理竣工結算及完工等事宜，依據工程契約書相關規定提出停工申請，待第一次變更設計契約書完成後再通知承包商辦理復工及申報竣工事宜。	1070831 最後修改期程 1041124/1041224 招/決標 1050130/1071231 開/完工
24	104AF00098	財物勞務採購	建設局/新建工程處/土木工程科	104 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北屯、新社、東勢、和平等 10 區)	11,585	40	40	0	流廢標次數：0 次，期程修改次數：0 次 規劃設計	1060104 最後修改期程 1040204/開/完工
25	099BD00008	委外設計	建設局/新建工程處/土木工程	臺中生活圈道路系統建設計畫(公路系	4,880	100	100	0	流廢標次數：0 次，期程修改次數：0 次 規劃設計中	991213 最後修改期程 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			科	統)6年 (98-103)計畫 -烏日鄉中 75-1線道路拓 寬工程-委託 規劃技術服務						
26	106CF00016	用地取得	建設局/新建工程處/ 用地科	霧峰區 94-12M 道路開闢工程 (吉峰路至吉 峰路 23-9 號旁 道路銜接中區 水資源局)	63,000	95	95	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 已排定內政部徵收程序	1061206 最後修改期程 1070205/1070405 招/ 決標 1070507/開/完工
27	106CF00018	用地取得	建設局/新建工程處/ 用地科	國 4 神岡聯絡 道至中清路高 鐵橋下道路開 闢工程	75,400	15	15	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 已定 9 月 11 日召開第一次公聽會	1061229 最後修改期程 1081201/1090301 招/ 決標 1090401/開/完工
28	106CF00020	用地取得	建設局/新建工程處/ 用地科	配合鐵路高架 化車站停車場 進出口及道路 打通用地費	112,000	15	15	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：1 次 依列管期程辦理	1070509 最後修改期程 1081201/1090301 招/ 決標 1090401/開/完工
29	106CF00005	用地取得	建設局/新建工程處/ 用地科	西屯區福林路 (西屯路至福 科路)道路拓 寬工程	514,220	95	95	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 依據管考列管期程進度執行。	1060202 最後修改期程 1070228/1070430 招/ 決標 1070531/開/完工
30	106CF00008	用地取得	建設局/新建工程處/ 用地科	龍井區 12-66-1 延伸 至沙田路六段 道路開闢工程	79,000	40	40	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：1 次 因工程範圍台電公司高壓電塔需配 合遷移，經台電研議多個方案，皆 因無法取得用地而無法執行，目前 尚無合適遷移方案，故已暫緩續辦 用地取得協議價購事宜	1070710 最後修改期程 1081030/1081230 招/ 決標 1090301/開/完工
31	105DF00217	發包工程	建設局/新建工程處/ 土木工程科	神岡區新庄里 新建跨越軟埤 仔溪橋工程	94,000	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 6/25 完工報竣，驗收程序中	1070704 最後修改期程 1060331/1060430 招/ 決標 1060515/1070929 開/ 完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
32	106DF00301	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市后里區后科路延伸工程	103,109	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 已於 106 年 9 月 30 日開工，預計 107 年 6 月底完工。 截至 107.8.24，預定進度：98.285%，實際進度：94.788%。 現正辦理：0K+285~0K+340 左右側人行道、0K+000~0K+070、0K+285~0K+332 右側粗級配再生瀝青混凝土第 2、3 層鋪設、0K+000~0K+332 左側、既有道路 2 粗級配再生瀝青混凝土第 2、3 層鋪設、0K+350 右側永久滯洪沉砂池回填。	1070904 最後修改期程 1060731/1060820 招/決標 1060901/1070801 開/完工
33	106DF00423	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第五工區	109,182	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 辦理第二次招標流程（會辦地政局）	1070703 最後修改期程 1070523/1071001 招/決標 1080101/1100101 開/完工
34	107AF00090	財物勞務採購	建設局/機電資訊科/	水滴智慧城市智慧路燈系統前瞻建置計畫統包工程-1	37,227	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 8/22 提送設計書圖及期初報告	1070801 最後修改期程 1070731/1080930 招/決標 1081031/開/完工
35	107AF00091	財物勞務採購	建設局/新建工程處/用地科	臺中市道路橋樑公園廣場開闢工程測量及用地取得作業委託技術服務採購案	12,000	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已按管考期程進行	1070803 最後修改期程 1071005/1071205 招/決標 1080205/開/完工
36	107DF00157	發包工程	建設局/養護工程處/第一工程隊	「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫」沿線道路路平專案工程(臺灣大道以北段)	94,620	59	59	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 文心路創鋪作業施工中	1070802 最後修改期程 1070214/1070530 招/決標 1070630/1080315 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
37	107DF00158	發包工程	建設局/養護工程處/第一工程隊	「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫」沿線道路路平專案工程(臺灣大道以南段)	89,070	59	59	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 文心路刨鋪作業施工中	1070703 最後修改期程 1070214/1070530 招/ 決標 1070630/1080315 開/ 完工
38	107DF00287	發包工程	建設局/養護工程處/第一工程隊	臺中市市區干城運輸場站路平、共管建置及人行道改善工程	80,000	5	5	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 規劃設計中	1070827 最後修改期程 1080330/1080430 招/ 決標 1080530/1080930 開/ 完工
39	107DF00318	發包工程	建設局/土木工程管理科/	國道三號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程延伸段	100,000	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 目前辦理公開招標程序中	1070904 最後修改期程 1070831/1071031 招/ 決標 1080131/1091231 開/ 完工
40	105DF00350	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	中科南向聯外道路新闢跨越大甲溪橋梁及南引道工程	1,716,195	91	92	1	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 已於 105 年 11 月 17 日開工，契約工期約 24 個月，原契約完工期限為 107 年 11 月，施工團隊將戮力於 107 年 8 月底前先行開放通車。 截至 107.8.24，預定進度：87.576%，實際進度：92.510%，超前 4.994%。 現正辦理：U1 單元 AC 鋪設、金屬欄杆施作、高壓磚鋪貼施作、路工護欄及緣石施作、A1、A2、P6 伸縮縫切割清理、安裝、國四橋下照明、號誌、交通管線工程埋設、P1、P6、P9 隔離套筒施作、開孔方塊施作。	1070831 最後修改期程 1050930/1051031 招/ 決標 1051130/1071130 開/ 完工
41	105DF00351	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程	國道四號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉	1,468,696	94	95	1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 截至 107 年 8 月 31 日止施工進度為	1070702 最後修改期程 1050930/1051031 招/ 決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			科	西側南向聯絡道(跨越大甲溪橋梁及引道段)					99.84%	1051130/1071130 開/完工
42	102DF00514	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市水湳40M-11號道路與中科東向道路銜接工程	831,670	68	70	2	流廢標次數：0次，期程修改次數：2次 施工中。	1060911 最後修改期程 1060201/1060415 招/決標 1060801/1080731 開/完工
43	105DF00153	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	外埔園區聯外道路	160,200	95	98	3	流廢標次數：0次，期程修改次數：1次 本案已於107年4月24日申報竣工，於107年5月11日完成初驗程序，已於107年6月14日辦理驗收，並於107年7月6日複驗合格	1070801 最後修改期程 1060125/1060210 招/決標 1060310/1070331 開/完工
44	105CF00025	用地取得	建設局/新建工程處/用地科	大雅區雅潭路四段576巷5弄至神林南路打通工程	74,000	95	100	5	流廢標次數：次，期程修改次數：1次 1.12/20中水財1060652442號農田水利會同意協議價購，已全數協議價購完成 2.餘水利會已於107/4/20函請用印辦理過戶107/5/11移轉登記完成107/7/12已發價	1061206 最後修改期程 1070330/1070531 招/決標 1070630/開/完工
45	104CF00023	用地取得	建設局/新建工程處/用地科	「大雅區雅環路二段140巷打通工程」	69,000	70	75	5	流廢標次數：次，期程修改次數：2次 內政部107/01/22台內地字1060091520號函退回補正，補正事項辦理中 107/4/27徵收市價函，5/15地政局預審事項補正中， 107/7/30函再次協議價購	1070614 最後修改期程 1061231/1071231 招/決標 1080131/開/完工
46	105DD01234	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水2K+055三德橋改建工程	52,106	80	86	6	流廢標次數：0次，期程修改次數：0次 施工中	1060726 最後修改期程 1060120/1060224 招/決標 1060816/1080831 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
47	105DF00199	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	永春南路延伸開闢至遊園路道路工程	272,000	59	65	6	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 聯外排水箱涵完成並回填假封層 滯洪池完成並回填 左、右側擋土牆	1070201 最後修改期程 1060601/1060901 招/ 決標 1061101/1081231 開/ 完工
48	106DF00140	發包工程	建設局/養護工程處/挖掘管理科	106 年度臺中市代辦管線統一挖補工程(第 1 工區)	327,700	87	95	8	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 106 年 3 月 14 日開工, 累計派工金額 334,308,598 元.	1060330 最後修改期程 1051130/1060210 招/ 決標 1060228/1071031 開/ 完工
49	107DF00290	發包工程	建設局/養護工程處/第一工程隊	北屯區太原路道路品質及環境提升工程	120,000	10	20	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 設計圖修正中	1070814 最後修改期程 1071106/1071208 招/ 決標 1071222/1080930 開/ 完工
50	106CF00004	用地取得	建設局/新建工程處/用地科	神岡區大豐北街 97 巷暨 97 巷 30 弄道路打通工程	98,000	75	85	10	流廢標次數：次， 期程修改次數：1 次 徵收公告 107/8/24~107/9/25 止	1070612 最後修改期程 1070228/1070331 招/ 決標 1071231/開/完工
51	105CF00027	用地取得	建設局/新建工程處/用地科	「北屯區后庄北路 187 號旁(庄美街至后庄北路)開闢工程」	55,000	75	85	10	流廢標次數：次， 期程修改次數：1 次 107.8.9-107.9.10 徵收公告	1070712 最後修改期程 1070330/1070530 招/ 決標 1080701/開/完工
52	105CF00003	用地取得	建設局/新建工程處/用地科	潭子區祥和路延伸銜接至豐原區鎌村路道路開闢工程	249,930	75	85	10	流廢標次數：次， 期程修改次數：3 次 地政局公告中(都市 107 年 8 月 16 日~107 年 9 月 17 日)(非都 107 年 8 月 21 日~107 年 9 月 20 日)	1070606 最後修改期程 1060430/1060630 招/ 決標 1071101/開/完工
53	106DG00037	發包工程	建設局/養護工程處/第一工程隊	「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫」沿線人行道拓寬工程(北屯路至臺灣大	170,800	77	93	16	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 人行道拓寬工程施工中	1070402 最後修改期程 1061222/1070223 招/ 決標 1070330/1071231 開/ 完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				道)						
54	106DG00039	發包工程	建設局/養護工程處/第一工程隊	「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線設計畫」沿線人行道拓寬工程(各捷運站體街廓段)	120,900	71	87	16	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 人行道拓寬工程施工中	1070503 最後修改期程 1061229/1070228 招/ 決標 1070410/1080131 開/ 完工
55	106DG00038	發包工程	建設局/養護工程處/第一工程隊	「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線設計畫」沿線人行道拓寬工程(臺灣大道至建國北路)	130,300	73	90	17	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 人行道拓寬工程施工中	1070402 最後修改期程 1061222/1070223 招/ 決標 1070330/1071230 開/ 完工
56	103BF00008	委外設計	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路委託規劃設計暨監造技術服務案	220,000	80	100	20	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 (一)第1、2標：105年9月6日、9月7日、9月8日已召開地方說明會，並彙整當地里民意見納入後續規劃。於9月14日、10月5日、10月6日分別於地方區里長、民召開說明會並將規劃評估過程將充份與地方里長、鄰長、里民溝通說明。本案於105年11月29日召開路線可行性評估報告暨規劃作業第一次審查會；106年1月4日召開第二次審查會在案，會後函請規設公司依審查結論修正後，限於106年2月10日前函報本局憑辦，並要求提送範疇界定指引表。已於2月16日核定路線可行性評估報告暨規劃作業並提送範疇界定指引表至環保局，環保局來函106年3月17日中市環	1050301 最後修改期程 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									<p>綜字第 10600274866 號函告知 106 年 4 月 5 日召開第二階段環境影響評估範疇界定會議。</p> <p>(二) 第 3 標：將保留銜接第 1、2 標路線調整空間，採分段 辦理，並先施做 6K+980~7K+389 銜接第四標橋梁引道工程，並已於 105 年 5 月 16 日及 105 年 5 月 17 日召開第二次細部設計審查會議，顧問公司已完成細部設計成果修正並報局，惟 105 年 6 月 28 日市長聽取簡報會議時裁示：暫緩第三標相關作業程序，經 105 年 12 月 7 日召開市長專案會議，經市長裁示啟動第 3-1 標相關作業程序，106 年 1 月 4 日召開路線規劃會議指示。本延伸段既有道路應維持路寬 4.5M 方可供紓解車流，並請顧問公司評估銜接至台 3 線之可行性，設計公司已完成評估報告提送，106 年 3 月 3 日召開路線評估會議並依會議結論修正評估報告；訂於 106 年 3 月 22 日面報局長本案進度，106 年 3 月 17 日規設公司完成評估報告修正報局，惟 106 年 3 月 22 日局長面報會議因故改期再開。</p> <p>(三) 第 4 標：已重新發包並通知 105 年 2 月 27 日開工，截至 106 年 3 月 19 日，預定進度約 35.841%，實際進度約 34.756%，進度落後約 1.085%。，目前懸臂結塊推進作業中。</p> <p>(四) 第 5 標：已於 105 年 1 月 26 及 105 年 3 月 10 日召開二次細部設計審查會議，又於 105 年 5 月 2 日召開之細部設計成果（修正二版）簡報會議。規設公司已依審查意見修正並檢送招標文件，於 105 年 10</p>	

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									月 21 日完成公開閱覽程序，刻正簽辦工程招標作業，預計 105 年 11 月底前上網招標。本案已於 106 年 1 月 13 日辦理採購評選作業，並簽奉鈞長核可，評選結果經評選委員過半數之決定鐵山營造工程有限公司為最有利標，並於 106 年 2 月 6 日決標，106 年 3 月 13 日完成訂約程序，106 年 3 月 3 日已先行召開開工前協調會。	
57	102AF00050	財物勞務採購	建設局/新建工程處/土木工程科	台中生活圈 4 號線大肚段路線環境影響評估作業委託技術服務案	19,500	40	85	45	<p>流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 (一) 本案起點自高鐵台中站特定區環河路五段至台 17 線，全長約 15.34 公里、寬度 25~50 公尺，工程總經費約 140 億元（工程費 62 億 1,700 萬元、用地費 77 億 8,300 萬元）。</p> <p>(二) 臺中市政府環保局審查「臺中生活圈 4 號線大肚段」環境影響評估報告書（初稿）後，於 106 年 1 月 9 日以中市環綜字第 1050148012 號函復說明項第 2 條第 3 項略以：「經濟部已於 105 年 12 月 21 日以經地字第 10504606400 號公告大甲斷層，請確認本開發案是否位於地質敏感區並將查詢結果納入報告附錄。若位於公告之地質敏感區，請依地質法規定進行基地地質調查及地質安全評估，並於報告書中納入調查及評估結果。」106 年 10 月 12 日將修正後「臺中生活圈 4 號線大肚段」環境影響評估報告書報本府環保局，環保局於 106 年 11 月 28 日現勘及 12 月 11 日召開專案小組初審會議，新工處依決議於 107 年 1 月 25 日至本市文資處開會討論文資</p>	1070814 最後修改期程 1021007/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									事宜，本案於107年5月14日經臺中市文化資產處召開專案小組會議，現依委員結論建議修正報告書並向環保局申請展延至107年8月28日（原107年5月28日）	

(三)交通工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	5 件(62.50%)	3 件(37.50%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	8 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	105DG00003	發包工程	交通局/捷運處/綜合規劃課	辦理2018花博補助臺鐵后里車站東口增設計畫(含規劃設計、監造及施工)	160,000	100	95	-5	<p>流廢標次數：2次，期程修改次數：2次</p> <p>(1)主體工程廠商已申報竣工。</p> <p>(2)刷票開道部分，採1組進、1組出、1人工道及1加寬道1.4米，並增加移動式6台（依情況調整）。</p> <p>(3)臺鐵局自主檢查缺失中，針對消防通風缺失改善部分，已於8月17日完成電動百葉窗安裝，消防局於8月22日複查通過通風排驗複檢，惟消防水壓仍不足，排定8月27日再複查。</p> <p>(4)使用執照部分，廠商已先行送文件予都發局審查，俟於消防及無障礙核准後一併補齊，預計9月取得核可。</p>	1070731 最後修改期程 1060228/1060331 招/決標 1060401/1070531 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
2	101AC01008	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯延伸線後續可行性研究	10,000	98	95	-3	<p>流廢標次數：3次， 期程修改次數：2次 1、107年3月12日交通部函復書審意見，4月2日與彰化縣政府召開研商會議討論。 2、107年5月18日函報修正報告書至交通部審議。 3、107年7月刻正依財政部意見修正報告年期及TIF效益評估。 4、107年8月27日召開會議討論交通部審查意見，將修正計畫年期、TIF、經濟效益並補充彰化縣路網規劃等資料。</p>	<p>落後原因： 交通部請本府再行修正報告書，致辦理情形落後。； 解決對策： 已於107/8/27召會討論報告修正計畫，並與交通部加強溝通，以爭取本案儘速核定。 1060524最後修改期程1010901/1011101招/決標 1020828/開/完工</p>
3	100AG00006	財物勞務採購	交通局/運輸管理科/運輸管理科第二股	臺中市快捷巴士(BRT)藍線專案管理及後續路網可行性研究及規劃	68,000	100	98	-2	<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 一、本案係配合公車捷運系統藍線優先段工程之專案管理計畫，目前CL02標土建水環工程及CL03標機電系統工程已驗收完成並結算，設計監造案廠商提送之驗收資料，經專案管理單位退回修正中，另106年經費未獲行政院保留無法支付廠商，交通部已函請公路總局本職權慎處，公路總局並函文，本局說明於107.6.25函復公路總局。公路總局於107.7.6再次來函，請本局提供設施使用佐證照片或相關資料，本局刻正辦理中，並希公路總局再予補助。 二、本案請款核銷部分（一）專案管理部分：第二期款部分業於106.1.20審查同意並請林同棧工程顧問股份有限公司辦理請款作業，目前尚未提送款單據，第五期款部分待完成總驗收後再辦理付款作業。（二）後續路網部分：付款作業已完成。</p>	<p>落後原因： 專管單位負有督導設計監造案、機電及土建標案完成驗收及結算之職責，現土建標及機電標雖已完成結算作業，惟須俟辦理設計監造案驗收結算後，專管服務完竣始得辦理驗收。； 解決對策： 本案CL02標土建水環工程及CL03標機電系統工程已完成結算，並已函請設計監造單位盡速提送驗收文件以辦理驗收作業，本局持續函請交通部公路總局重新補助設計監造案，將俟該局同意補助後，儘速辦理專案管理案驗收結算，俾辦理結案。 1040616最後修改期程</p>

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										1010531/開/完工
4	104DG00035	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫 -CJ920 標 G3 至 G9 站及全線環控系統區段標工程	7,676,000	91	91	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 持續進行道路復舊及車站建築施工等。	1070307 最後修改期程 1011207/1020122 招/決標 1020315/1080918 開/完工
5	103DG00054	發包工程	交通局/停管處/設施工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫 G10 站轉乘設施併水安公園地下停車場興建工程	348,390	91	91	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案第 1 次開標，因無廠商投標而流標，辦理再次上網招標文件處理中 本案訂於 105 年 2 月 5 日開標，2 月 5 日流標，北捷局研討對策中，本案於 105 年 3 月 8 日再次公告上網招標。已於 105 年 4 月 19 日決標，辦理簽約中 已於 105 年 5 月 4 日簽約並於 5 月 31 日開工，施工中	1050105 最後修改期程 1041014/1050401 招/決標 1050502/1071130 開/完工
6	104DG00026	發包工程	交通局/捷運處/機電系統課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫 -CJ900 機電系統工程	10,908,000	93	93	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1、電聯車目前進行全線自動駕駛廠商自主測試。2、供電系統已於 106 年 9/27 完成全線送電。3、監控系統及通訊系統進行主線電纜架設作業、測試作業。4、自動收費系統已於今年 5/31 完成非聯開車站設備安裝，目前進行測試作業。5、特種車輛已運抵陸軌兩用車、磨軌車、軌道清洗車、牽引電動車及軌道檢查車；軌道吸泥車及救援車輛，預計 10 月份運抵；機廠維修設備已於今年 4/30 安裝完成，目前進行測試中。	1050425 最後修改期程 991206/1000309 招/決標 1000421/1071130 開/完工
7	104DG00028	發包工程	交通局/捷運處/捷運	臺中都會區大眾捷運系統烏	8,377,000	91	91	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次	1060821 最後修改期程 1011109/1011225 招/

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			工程課	日文心北屯線 建設計畫 -CJ930 標 G10 至 G17 站及全 線電梯/電扶 梯區段標工程					刻正進行車站及出入口裝修、相關 復舊作業等。	決標 1020301/1080331 開/ 完工
8	104DG00029	發包工程	交通局/捷 運處/捷運 工程課	臺中都會區大 眾捷運系統烏 日文心北屯線 建設計畫 -CJ910 標機 廠、G0 站及全 線軌道區段標 工程	5,375,000	91	92	1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 CJ910A（土建）北屯機廠及 G0 車站 土木工程：預計達成進度 88.280%； 累計達成進度 90.004%（※目前正辦 理行政大樓部分使用執照申請） CJ914A（水環）北屯機廠及 G0 車站 水電環控工程：預計達成進度 82%； 累計達成進度 88.132%（※目前正辦 理消防審查勘驗） CJ901 北屯線軌道工程：預計達成進 度 91.801%；累計達成進度 96.916% （僅剩教育訓練及振動監測部分， 教育訓練將於 10 月初進行）	1061229 最後修改期程 1011003/1011130 招/ 決標 1011231/1080228 開/ 完工

(四)水利工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	51 件(96.23%)	2 件(3.77%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	53 件	2 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	105DD01191	發包工程	水利局/雨 水下水道 工程科/	中部國際機場 興建連絡滑 行道 2 工程計畫-	60,931	95	100	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 決算完成付款	1070831 最後修改期程 1051010/1051031 招/ 決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				區外排水設施改善工程						1051231/1070630 開/完工
2	106DD01095	發包工程	水利局/水利工程科/	臺中市綠川排水景觀工程(雙十路至民權路段)	128,208	95	100	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已結算	1070829 最後修改期程 1060315/1060430 招/決標 1060510/1070331 開/完工
3	105DD01235	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 0K+000-0K+600 治理工程併辦 土石標售及代辦之共同管溝工程	199,970	64	59	-5	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 施工中	落後原因： 本案涉及多方管線問題，使施作進度落後。 ； 解決對策： 經多次管線協調，使得施作。後續將進行工期檢討，辦理展延工期事宜。 1070131 最後修改期程 1061220/1061231 招/決標 1070301/1081231 開/完工
4	105DD01174	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程 7-5(綏遠路二段及天津路三段等區域)	144,200	95	94	-1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 停工中，等待管線遷移。	落後原因： 自來水、瓦斯管線遷移。 ； 解決對策： 加速管線遷移相關作業(路證申請)。 1060831 最後修改期程 1050725/1051031 招/決標 1051130/1071031 開/完工
5	107DD01127	發包工程	水利局/雨水下水道工程科/	臺中市綠川水環境改善計畫(民權路至復興路)工程	160,000	5	5	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 初步規劃設計中	1070425 最後修改期程 1080731/1080830 招/決標 1080930/1091231 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
6	107DD01128	發包工程	水利局/雨水下水道工程科/	大里區大峰路防災公園	96,600	5	5	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 初步規劃設計中	1070425 最後修改期程 1080731/1080830 招/ 決標 1080930/1091231 開/ 完工
7	106DD01174	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程 7-6 (-忠明路及永興街等區域)	207,810	63	63	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 明挖 200mm：管段設計 10624m，累計施作 2909.97m 明挖 300mm：管段設計 3121m，累計施作 902.1m P1200 人孔：設計 52，累計 12 P1500 型人孔：設計 1，累計 0 目前累計完成接管戶數：設計 4620 戶，已接管完成 1036 戶	1070116 最後修改期程 1061018/1061130 招/ 決標 1070131/1090131 開/ 完工
8	107BD01045	委外設計	水利局/水利養護工程科/	臺中市綠川(信義南街~大明路)水環境改善計畫委託技術服務	67,032	20	20	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 規劃設計中	1070425 最後修改期程 開/完工
9	107DD01021	發包工程	清水公所/公用及建設課/	清水區公正路雨水下水道工程	54,000	20	20	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 細部設計定稿	1070210 最後修改期程 1080430/1080730 招/ 決標 1080830/1090830 開/ 完工
10	107DD01118	發包工程	水利局/大地工程科/	旱溪排水水環境及鄰近區域設施改善(第一標)	88,800	20	20	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約中	1070420 最後修改期程 1071015/1071115 招/ 決標 1071130/1090630 開/ 完工
11	107DD01120	發包工程	水利局/大地工程科/	筏子溪景觀環境營造(車路巷橋-永安橋及礫間淨化)	138,915	20	20	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約中	1070420 最後修改期程 1071015/1071115 招/ 決標 1071130/1090630 開/ 完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
12	107DD01123	發包工程	水利局/水利管理科/	旱溪排水水環境及鄰近區域設施改善(第二標)	79,000	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 7/19 基本設計審查完成，目前辦理細部設計作業中，預計9月份辦理細設審查。	1070427 最後修改期程 1071231/1080331 招/決標 1080531/1090930 開/完工
13	106BD01041	委外設計	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	62,226	80	80	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 細部設計報告報營建署備查中	1060505 最後修改期程 開/完工
14	106BD01043	委外設計	水利局/污水工程科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期管線暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務案	88,084	80	80	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 已於107年2月13日辦理基本設計成果報告審查，審查結果：原則修正後同意備查。 2. 設計單位已於107年3月20日函送基本設計修正報告至本局，已寄送修正基設報告圖書予審查委員及單位，已於107年5月4日發文函送營建署備查。3. 營建署107年5月22日函文本局基本設計報告相關意見，修正完成，已於107年6月19日再次發文函送修正版基設書圖予營建署備查。4. 設計單位於107年6月28日檢送「臺中市豐原區污水下水道系統第一期-豐原大道既有管線後續工程」細部設計書圖。 5. 已於107年7月16日辦理「臺中市豐原區污水下水道系統第一期-豐原大道既有管線後續工程」細部設計成果審查會，審查結果原則修正後通過。6. 設計單位已於8月3日前提送修正後細設成果資料，預計8月底前發文內政部營建署備查。7. 辦理豐原用戶接管第1標學校及機關接管會勘。	1060627 最後修改期程 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
15	106BD01049	委外設計	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9)委託設計及監造服務	50,142	80	80	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.委9-2、9-3工程已開工，依約執行中。 2.委9-1進行細部設計檢討，以利後續發包。 3.為配合建設局「前瞻基礎建設-千城運輸場站周邊路平及人行道改善工程」修正委9-1施工範圍，重新估算經費及工期。 4.評估9-1範圍一中商圈油脂截留器的設置。	1060921 最後修改期程 開/完工
16	105DD01157	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(8)-旅順路、熱河路等分支管網工程	171,970	94	94	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 tv檢視作業 竣工資料統整	1060731 最後修改期程 1050715/1051030 招/ 決標 1060305/1080405 開/ 完工
17	106DD01150	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9-3)東光路及東山路等鄰近區域	208,718	61	61	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於107年3月21日進場施作（太原路三段及九龍街推進作業，東山路724巷與東山路一段138巷推進作業）	1061130 最後修改期程 1060822/1061030 招/ 決標 1061230/1090701 開/ 完工
18	106DD01180	發包工程	水利局/污水工程科/	「臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(一)-西屯路三段、國安一路等鄰近區域	167,300	59	59	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 試挖作業、立坑作業及推進作業	1070429 最後修改期程 1061201/1061231 招/ 決標 1070630/1090203 開/ 完工
19	106DD01188	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(一)-福科路、玉門路等鄰近區域	156,500	56	56	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 試挖作業及200管理設	1070429 最後修改期程 1061201/1070115 招/ 決標 1070630/1090930 開/ 完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
20	106DD01192	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市10期重劃區污水下水道用戶接管工程開口契約-第四標	65,430	58	58	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 第一二次派工施工中	1070328 最後修改期程 1061201/1061231 招/ 決標 1070430/1081231 開/ 完工
21	107AD01018	財物勞務採購	水利局/水利養護工程科/	107年度本市各抽水站、滯洪池、水閘門及各周邊設施維護保養操作及管理委託專業服務案	18,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 抽水站進駐操作	1070315 最後修改期程 1070125/開/完工
22	107AD01047	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	臺中市福田水資源回收中心污泥乾燥減量統包工程	112,440	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 107.08.12 開工 107.08.13 訂約 107.08.16 工作計畫書審查暨工作 協調會議	1070726 最後修改期程 1070831/1071231 招/ 決標 1081030/開/完工
23	105DD01194	發包工程	水利局/污水營運科/	臺中市綠川水質淨化工程	346,855	95	95	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 1.建國臨時市場礫間設施及上部景觀已 完成。2.千城公園礫間設施及上部景觀 已完成。3.精武停車場機房結構及上部 停車場回復已完成。4.進流管及放流管 皆已完成。	1070516 最後修改期程 1050907/1051130 招/ 決標 1051230/1071031 開/ 完工
24	105DD01204	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水1K+477~2K+052 治理工程併辦土石標售	184,899	92	92	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中	1060502 最後修改期程 1051026/1051115 招/ 決標 1060430/1080430 開/ 完工
25	104DD01069	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(6)-第2分標	245,939	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 6/28 辦理驗收 結算資料辦理中	1070531 最後修改期程 1040130/1040331 招/ 決標 1040504/1070517 開/ 完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
26	105DD01139	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 0K+600~1K+080 治理工程併辦 土石標售	171,330	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 辦理驗收中	1070814 最後修改期程 1050131/1050331 招/ 決標 1050501/1070821 開/ 完工
27	103DD01204	發包工程	水利局/污 水工程科/	臺中市西屯區 寧夏路、華美西 街等一帶污水 下水道分支管 網暨用戶接管 工程	146,460	79	79	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 1.寧夏東一街用戶接管及河南東一 街用戶接管 2.華美西街推進	1070301 最後修改期程 1050315/1050731 招/ 決標 1051030/1080630 開/ 完工
28	103DR00013	發包工程	水利局/污 水工程科/	新光水資源回 收中心興建工 程(含三年試運 轉)	654,875	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 工程結算中	1070328 最後修改期程 1041015/1050115 招/ 決標 1050315/1070315 開/ 完工
29	104BD01049	委外設 計	水利局/污 水工程科/	臺中市污水下 水道分支管網 暨用戶接管工 程(10)委託設 計及監造服務	106,049	80	80	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 10-1，2標皆已開工，目前10-4標 營建署同意修正後備查、10-3標既 有管線問題已完成檢視，刻正辦理 細部設計前置作業。	1061121 最後修改期程 開/完工
30	104DD01201	發包工程	水利局/污 水工程科/	臺中市太平區 西新光污水管 線及用戶接管 工程第一分標	245,050	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於107年6月29日辦理復工及報 竣另於107年8月21日簽准第12 次期末估驗	1070629 最後修改期程 1040930/1041231 招/ 決標 1050301/1070630 開/ 完工
31	105BD01042	委外設 計	水利局/污 水工程科/	臺中市水湳污 水下水道分支 管網暨用戶接 管工程委託設 計及監造技術 服務	64,981	80	80	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、水湳1標：目前工作井40處立 坑，P1500人孔8處，\$600mm推進 累計完成647.08m，\$500mm推進累 計完成239m。 二、水湳2標：細部設計營建署於 107.05.03函文修正後備查， 107.07.12已完成採購小組審查會， 目前最有利標招標文件陳核中。。	1050518 最後修改期程 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
32	105DD01079	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市十一期重劃區污水下水道主幹管修復工程	163,300	94	94	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 450mm 不鏽鋼管埋設	1060327 最後修改期程 1060731/1061031 招/ 決標 1070131/1080630 開/ 完工
33	105DD01140	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 1K+080~1K+477 治理工程併辦 土石標售	139,690	81	82	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 施工中	1070123 最後修改期程 1050131/1050331 招/ 決標 1050501/1071231 開/ 完工
34	105DD01205	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 2K+052~2K+496 治理工程併辦 土石標售	162,945	80	81	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中	1051128 最後修改期程 1051025/1051114 招/ 決標 1060430/1080430 開/ 完工
35	106DD01179	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網 暨用戶接管工程(10-1)民生 五權等鄰近區域	207,810	59	60	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 存中街、中美街明挖巷道連接管理 設	1061228 最後修改期程 1060831/1061031 招/ 決標 1070131/1081231 開/ 完工
36	105DD01206	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 2K+496~3K+066 治理工程併辦 土石標售	199,920	58	60	2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中	1060207 最後修改期程 1051103/1051231 招/ 決標 1060430/1080430 開/ 完工
37	106DD01172	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網 暨用戶接管工程(10-2)臺灣 大道公益等鄰近區域	183,850	58	60	2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 A、B、C、F區等巷道連接管理設及 用戶接管 G區推進工程	1070302 最後修改期程 1061015/1061231 招/ 決標 1070331/1090630 開/ 完工
38	106DD01105	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市梧棲大排水質改善工程	127,925	89	91	2	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 7/17 主體工程完工查驗合格 7/19 試運轉開始	1060728 最後修改期程 1060331/1060531 招/ 決標 1060715/1080330 開/

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										完工
39	105DD01160	發包工程	水利局/水利養護工程科/	臺中市筏子溪景觀環境營造工程(永春東路至烏日高鐵站段)	50,559	95	98	3	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理結算付款作業	1070427 最後修改期程 1060228/1060430 招/ 決標 1060531/1070831 開/ 完工
40	104DD01059	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(6)第三分標	281,140	95	98	3	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 已於107年4月24日簽准結算付款	1070702 最後修改期程 1040130/1040331 招/ 決標 1040504/1070430 開/ 完工
41	104DD01065	發包工程	水利局/雨水下水道工程科/	大里區中興路等雨水下水道工程	116,000	88	91	3	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 施工中	1070829 最後修改期程 1041215/1050315 招/ 決標 1050630/1071201 開/ 完工
42	107DD01004	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程第二分標(振福路旱溪東路二段等區域)	244,570	58	61	3	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. Ø200mm 連接管埋設(B19新福路) 2. 用戶接管(中山路四段242巷48弄及60弄)	1070501 最後修改期程 1061231/1070131 招/ 決標 1070430/1090831 開/ 完工
43	105DD01124	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(8)-文心路、大連路及梅川西路等	125,870	91	95	4	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 第3次AC創封施工前管線協調於107.08.20召開。 2. 大連西路300分支管施工，中清西一街及大連西路5巷巷道連接管施工。	1060303 最後修改期程 1050430/1050730 招/ 決標 1051130/1080430 開/ 完工
44	106DD01121	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9-2)東光路及興進路等鄰近區域	198,970	59	64	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 東成路(東成路75巷~天祥街276巷)，300mm管線埋設 2. 東光六街(東光路~東成二街)，300mm管線埋設	1070830 最後修改期程 1060801/1060930 招/ 決標 1061130/1090501 開/ 完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									3. 東光東街與東成三街口，500mm 管線推進	
45	107DD01124	發包工程	水利局/水利工程科/	臺中市柳川污染整治及環境改善計畫(中正公園至舊社公園截流工程及中正水淨場)	395,194	5	10	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 7/13 日辦理基設審查原則通過，另訂於 7/25 研考會基設審議，8/13 函文同意備查。	1070424 最後修改期程 1080831/1081030 招/決標 1081130/1091231 開/完工
46	104DD01067	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)第二分標	277,570	89	95	6	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 本案已於 107 年 8 月 15 日申報竣工	1070827 最後修改期程 1040831/1041130 招/決標 1050229/1080531 開/完工
47	104DD01072	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)第三分標	270,720	87	94	7	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 B 工區創封範圍確認	1031212 最後修改期程 1040731/1041031 招/決標 1041231/1071231 開/完工
48	105DD01208	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 3K+636~4K+225 治理工程併辦 土石標售	199,130	80	89	9	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中	1051226 最後修改期程 1051103/1051231 招/決標 1060430/1080430 開/完工
49	107DD01151	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(8-4)-瀋陽路等區域範圍	177,430	30	40	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 繳交履約保證金	1070719 最後修改期程 1070621/1070930 招/決標 1080228/1100430 開/完工
50	105DD01207	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 3K+066~3K+636 治理工程併辦 土石標售	197,382	76	92	16	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中	1051215 最後修改期程 1051107/1051231 招/決標 1060430/1080430 開/完工
51	105DD01209	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 4K+225~4K+715	198,340	76	93	17	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中	1060517 最後修改期程 1051103/1051115 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				治理工程併辦土石標售						1060430/1080430 開/完工
52	107BD01008	委外設計	水利局/污水工程科/	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	54,659	20	40	20	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理基本設計	1070313 最後修改期程 開/完工
53	104DD01167	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(一)-工業區一路、中工二路、中工三路等鄰近區域	650,000	63	95	32	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 8/3 辦理驗收，工程結算中	1070626 最後修改期程 1060531/1060915 招/決標 1061231/1090831 開/完工

(五)水土保持工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	2 件(66.67%)	0 件(0.00%)	1 件(33.33%)	0 件(0.00%)	3 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	106DD01176	發包工程	水利局/大地工程科/	新社區九渠溝滯洪池工程併辦土石標售	97,777	87	79	-8	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 施工中	落後原因： 因山區連日大雨，因依賴本工程滯洪池防災致池底無法施作，故進度落後。； 解決對策： 俟天候好轉後，請廠商

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										儘速趕工。 1070122 最後修改期程 1061116/1061215 招/ 決標 1070115/1080130 開/ 完工
2	107DD01066	發包工程	水利局/大地工程科/	霧峰區車籠埤排水 1k+700~3k+700 治理工程	79,000	20	20	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 細部設計書圖審查中。	1070319 最後修改期程 1071015/1071115 招/ 決標 1071125/1081231 開/ 完工
3	107DD01067	發包工程	水利局/大地工程科/	霧峰區車籠埤排水 3k+700~5+300 治理工程	75,000	20	20	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 細部設計書圖審查中。	1070319 最後修改期程 1071015/1071115 招/ 決標 1071125/1081231 開/ 完工

(六)公有建築工程

執行進度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	總計	擬解除列管件數
件數小計	51 件(83.61%)	6 件(9.84%)	2 件(3.28%)	2 件(3.28%)	61 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	104DK00004	發包工程	建設局/建築工程管理科/	非營利組織與志工發展中心 新建工程	720,000	55	25	-30	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 二、本案刻正辦細部設計核定及 採購中，併 8 月 9 日簽請上級機關	落後原因： 刻正簽辦招標文件中。 ； 解決對策：

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									同意於決標前取得建築許可中，以本案能順利發包開工，業於8月17日至8月21日辦理公開閱覽，刻正簽辦上網招標文件中，俟奉核後即可辦理工程上網公告事宜。	督促事務所依審查意見修正完妥以利程序等後續事宜。 1070226 最後修改期程 1070515/1070815 招/決標 1070831/1091231 開/完工
2	106DH00008	發包工程	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區北屯段社會住宅新建工程	511,229	55	40	-15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 107年8月2日廠商提送移植計畫書修正2版。 2. 107年8月6日移植計畫書核定。 3. 107年8月13日基地7棵待移植樹木(未列管)修(剪)枝作業。 4. 107年8月14日基地7棵待移植樹木(未列管)斷根作業。 5. 107年8月20日受保護樹木計畫書送建築師事務所審查。 6. 107年8月22日與相關單位會勘工地-基地(含周圍)地區5大管線調查。 7. 受列管樹木保護計畫書送農業局審查前，與相關教授、專家至現地會勘後提送樹木保護計畫書修正2版。	落後原因： 依工程契約辦理基地樹木移植等作業。； 解決對策： 俟現地樹木移植後，辦理開工作業。 1070531 最後修改期程 1070409/1070507 招/決標 1070830/1100430 開/完工
3	103DE00003	發包工程	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市政府精密機械科技創新園區二期標準廠房新建工程	1,408,160	84	75	-9	流廢標次數：4次， 期程修改次數：5次 刻正進行屋頂版及突出物結構體工程	落後原因： 西南氣流連日雨天影響工期進度； 解決對策： 申請變更進度期程 1070531 最後修改期程 1050930/1051130 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										1060115/1071230 開/完工
4	104DQ00020	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	市定古蹟清水黃家瀨園修復工程(含監造及工作報告書)	70,000	65	59	-6	流廢標次數：1次，期程修改次數：2次 本案業於106年7月5日簽約在案，於106年8月21日開工。於107年7月4日辦理第一次變更設計第二次審查會議，本案會議審查結果為修正後通過。107.08.31函請營造廠商提送估價單俾利辦理議價事宜。	落後原因： 天候因素影響部分施工、辦理變更設計中。； 解決對策： 業將儘速辦理辦理變更設計議價事宜。 1060902 最後修改期程 1050201/1061001 招/決標 1070401/1091001 開/完工
5	101DM00005	發包工程	建設局/建築工程管理科/	臺中市政府警察局局本部暨各大隊興建工程(含潭子行政園區整體規劃)	1,070,000	100	95	-5	流廢標次數：1次，期程修改次數：3次 1. 本案已於106年2月28日完工報竣，於106年12月7日完成正驗第二次複驗，並於107年1月4日核發使照、107年1月17日正式送水；於107年3月26日完成台電缺失改善，4月25日正式送電。 2. 本案於107年5月24日召開運轉測試作業及缺失改善檢討會議，廠商、監造於107年7月13日完成1、2級測試作業、於7月16日監造單位將測試報告審查完成並報本局憑辦。本案於107年7月25日、7月31日、8月1日辦理整體設備運轉測試驗收，並請設計監造單位督管承商依限內1個月內改善完成，預定107年9月5、6日辦理複驗，107年10月移交本府警察局。	1060302 最後修改期程 1020815/1021015 招/決標 1021115/1051231 開/完工
6	099DC00035	發包工程	建設局/新建工程處/	長春運動中心工程案	405,000	69	66	-3	流廢標次數：3次，期程修改次數：8次	落後原因： 有關變更設計要徑工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			建築工程 科						A 棟 1FL 混凝土澆置、2FL 柱、牆 B 棟室內地下室泥作打底	程數量差異部份，已請 承商提出申請展延工 期；另有關泳池影響工 項，目前刻正辦理展延 期程相關事宜，俟完成 簽辦後一併調整施工 進度。； 解決對策： 已請承商提出申請展 延工期，俟完成簽辦後 一併調整施工進度。 1060710 最後修改期 程 1051230/1060425 招/ 決標 1060525/1081031 開/ 完工
7	102DB00001	發包工 程	建設局/新 建工程處/ 建築工程 科	潭子聯合辦公 大樓興建工程	320,000	100	98	-2	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：3 次 有關工程結算資料，已於 107 年 8 月 21 日簽奉核准。	落後原因： 配合長官交辦事項辦 理； 解決對策： 俟收到通知後發文承 商續辦結算付款 1070508 最後修改期 程 1031030/1031130 招/ 決標 1031230/1060430 開/ 完工
8	102DB01002	發包工 程	建設局/建 築工程管 理科/	臺中市南屯國 民運動中心興 建工程	435,850	100	98	-2	流廢標次數：4 次， 期程修改次數：3 次 承商於 106 年 11 月 9 日函報竣工， 已於 107 年 4 月 13 日完成正驗複驗 併同與運動局及其 OT 廠商清點現 場數量，後續由運動局及其 OT 廠商 進駐接管使用，本案於 107 年 5 月 27 日正式營運。	落後原因： 本案已於 107 年 4 月 13 日完成正驗複驗， 惟尚有竣工書圖修正 疑義及廠商扣(罰)點 事項刻正簽辦中。； 解決對策： 刻正簽辦驗收扣款及

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										減價收受等事項，俟審核及釐清完成後旋即依規約簽辦結算事宜。 1040724 最後修改期程 1030930/1040831 招/決標 1041105/1061231 開/完工
9	104DK00002	發包工程	建設局/建築工程管理科/	臺中市甲興社會福利綜合大樓興建工程	80,326	95	94	-1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 整體粉光+expoxy 耐磨止滑地坪 半明架岩棉裝飾吸音天花 車道牆面 1：3 水泥砂漿打底+抵 2 分宜蘭石 高壓混凝土磚 T=8cm 行動不便坡道地坪 1：3 水泥砂漿打底+抵宜蘭石	落後原因： 107/8/24 因豪雨停班一日。； 解決對策： 承商攢趕工進中。 1070510 最後修改期程 1060215/1060510 招/決標 1060610/1070910 開/完工
10	105DN00002	發包工程	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	第二救災救護大隊梨山分隊遷建工程	54,454	61	60	-1	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：1 次 樁基礎工程目前施作中，預計 107 年 9 月底完工。	落後原因： 本案因須先施作樁基礎工程。； 解決對策： 俟樁基礎工程施作完畢後，即可施作本遷建工程，屆時即可趕上進度。 1070330 最後修改期程 1061110/1061210 招/決標 1070210/1080310 開/完工
11	105DH00005	發包工程	都發局/住宅發展工程處/工程	智慧營運中心新建計畫(含 PCM、設計監	7,600,000	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 一、本案規設案業於 7 月 20 日提送	1060601 最後修改期程 1081001/1090101 招/

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			開發科	造、施工)					細部設計 70%報告書，規設單位刻正修正中。 二、6月26日辦理交通影響評估第一次審查會議，修正後預計9月再掛件。 三、環境影響評估8月3日小組審查，預計9月送大會。 四、都市設計審議第一次審查會議意見，業於7月20日掛件，8月15日第二次審查，規設單位修正中。	決標 1090220/1120430 開/完工
12	105DT00002	發包工程	新聞局/影視發展科/	中臺灣影視基地新建工程	785,144	95	95	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 本案於107年7月13日報竣，7月19日辦理竣工確認，並安排8月1日至8月3日辦理初驗，8月辦理初驗缺失改善，8月30日安排局長及本府住宅發展工程處處長視察，並與台電會勘民生路電纜地下化工程等事宜。	1070904 最後修改期程 1051109/1051202 招/決標 1060101/1070630 開/完工
13	106AH00047	財物勞務採購	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市梧棲區三民段社會住宅興辦計畫委託設計及監造技術服務案	33,845	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案工程案件於8月14日決標予華盛營建工程股份有限公司，後續辦理簽約事宜，預計9月6日舉行動土典禮	1060821 最後修改期程 1061030/1070228 招/決標 1070831/開/完工
14	106AH00048	財物勞務採購	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區東山段社會住宅興辦計畫委託規劃設計及監造技術服務案	40,581	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 設計單位已依交通局7月12日函復意見（三光停車場與本案基地以多目標使用合併規劃興建方式）研提兩方案，將於8月30日與停管處處長說明設計方案及經費等事宜。	1060829 最後修改期程 1061030/1070430 招/決標 1071031/開/完工
15	103DD00078	發包工程	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市潭子國民運動中心新建工程	405,000	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 1. 本案已於107年8月9日拜會議員，說明基地公區出入口設置問題及建築物結構體向北側移動7米之	1070626 最後修改期程 1061130/1070331 招/決標 1070816/1091216 開/

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									事宜，議員同意建築物量體不向北側移動並以原設計方案續辦運動中心工程。 2. 有關運動公園勝利路出入口設置人行便橋方案，已於 107 年 8 月 17 日提出規劃構想之方案及平面圖向地方說明，並俟運動局取得農田水利會土地及籌措經費後自行另案發包施作。 3. 本案運動局於 107 年 8 月 6 日全數樹木移植工程完成，監造單位已函文請營造單位於 107 年 8 月 7 日恢復開挖工程施工。 4. 已於 107 年 8 月 16 日辦理督導，並於 107 年 8 月 17 日函文工程督導紀錄，施工廠商已於 107 年 8 月 23 日提送監造單位審查。	完工
16	105DD00146	發包工程	教育局/市立高中職/東山高中	東山高中代辦臺中市立游泳訓練中心場館新建工程	200,000	20	20	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 建築師勞務簽約完成，現階段勞務履約中，臺中市政府研考會 106 年 11 月 2 日基本設計審議同意備查，107 年 3 月 14 日第一次都審會議結論修正意見，107 年 5 月 9 日第二次都審決議修正部份規劃設計書圖後通過，建築師事務所規劃設計書圖 細部設計審查完成日期 107 年 8 月 7 日	1061026 最後修改期程 1071016/1071216 招/決標 1080216/1100216 開/完工
17	105DI00007	發包工程	水利局/大地工程科/	臺中世界花卉博覽會外埔永豐園區(自然館、綠能館)興建工程	394,000	95	95	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 本案於 107 年 7 月 30 日辦理初驗。	1070726 最後修改期程 1051127/1051231 招/決標 1060110/1070630 開/完工
18	105DI00013	發包工程	農業局/海資所/漁港	松柏漁港魚貨多功能集貨場	90,000	59	59	0	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次	1070731 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			管理課	暨周邊港埠設施新建工程					本月施作工項為漁貨中心深挖區鋼板樁及安全支撐，整補場基礎開挖及基礎鋼筋綁紮及模板組立並澆置RC，續以施作漁貨中心深挖區土方開挖及抽水，另整補場地樑模板組立。	1061015/1061215 招/決標 1070402/1080416 開/完工
19	105DI00015	發包工程	建設局/建築工程管理科/	臺中市動物之家后里園區改建工程	207,380	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已於 107 年 8 月 6 日決標，已於 107 年 9 月 3 日函請承商盡速提送契約予設計監造單位審查，俾憑後續訂約事宜。	1051228 最後修改期程 1070731/1070930 招/決標 1071031/1090331 開/完工
20	105DJ00029	發包工程	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第二股	2018 臺中世界花博后里馬場馬事發展區整建新建工程	331,867	95	95	0	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：1 次 辦理結算驗收作業中	1070702 最後修改期程 1051101/1051231 招/決標 1060131/1070630 開/完工
21	105DJ00033	發包工程	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第二股	2018 臺中世界花博后里馬場文化景觀區整建新建工程	75,922	95	95	0	流廢標次數：4 次， 期程修改次數：2 次 辦理結算驗收作業中	1070702 最後修改期程 1051101/1051231 招/決標 1060131/1070630 開/完工
22	102DB01004	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市港區運動公園興建工程	200,000	100	100	0	流廢標次數：5 次， 期程修改次數：3 次 辦理結算完成，已取得綠標章工程已付款結案。	1070907 最後修改期程 1030910/1031015 招/決標 1040416/1060616 開/完工
23	101DE00010	發包工程	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中國際會展中心新建工程計畫	5,816,583	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：7 次 1. 本案已於 107 年 8 月 8 日由處長主持召開招標文件及預算書圖檢討會議，已簽奉局長核准，預計於 11 月底前完成發包作業。 2. 本案已於 107 年 8 月 21 日召開第	1070904 最後修改期程 1070430/1071130 招/決標 1071231/1111231 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									28次工作會議，刻正督促規設單位修正招標文件及預算書圖。 3.已於107年8月29日召開第三次廠商招標說明會，預計107年9月上旬上網公告公開招標。	
24	104DR00039	發包工程	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美圖新建工程	2,800,000	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 1.已於107年8月14日召開「臺中綠美圖新建工程」招標文件及預算書圖檢討會議 2.目前刻正辦理簽辦上網招標	1070629 最後修改期程 1070530/1070930 招/決標 1071230/1100731 開/完工
25	105AH00061	財物勞務採購	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區北屯段社會住宅興辦計畫委託規劃設計及監造技術服務案	25,748	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 4月9日上網招標，5月15日開標，5月21日審查會，5月25日決標於華盛營建工程股份有限公司，6月28日辦理動土典禮。7月25日開工，刻正辦理樹木斷根移植事宜。	1051201 最後修改期程 1060210/1060815 招/決標 1070223/開/完工
26	103DM00006	發包工程	警察局/第六分局/行政組	臺中市政府警察局第六分局永福派出所辦公廳舍新建案	58,000	95	95	0	流廢標次數：7次， 期程修改次數：4次 本工程於107年7月30日由承攬廠商提報申請竣工。	1070801 最後修改期程 1051122/1051223 招/決標 1060614/1071030 開/完工
27	103DM00007	發包工程	警察局/後勤科/	大雅分局辦公廳舍新建工程	217,500	94	94	0	流廢標次數：3次， 期程修改次數：4次 8月13日核定第2次變更設計預算書圖。	1070522 最後修改期程 1031015/1040331 招/決標 1040531/1071031 開/完工
28	104DF00333	發包工程	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中世界花卉博覽會(探索館、發現館、花饗館)興建工程	137,453	95	95	0	流廢標次數：7次， 期程修改次數：3次 本案刻正辦理驗收作業中	1070731 最後修改期程 1051201/1060331 招/決標 1060420/1070831 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
29	104DF00334	發包工程	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中世界花卉博覽會(花艷館、花舞臺)興建工程	754,001	95	95	0	流廢標次數：5次， 期程修改次數：4次 截至107.8.31。臺中世界花卉博覽會(花艷館、探索館、發現館、花饗館)興建工程，整體施工進度100%；花艷館進度：100%、探索館與發現館進度：100%、花饗館進度100%	1070831 最後修改期程 1051018/1060331 招/決標 1060420/1070831 開/完工
30	106DG00024	發包工程	交通局/停管處/設施工程課	臺中市市區興中立體停車場新建工程	574,205	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 已召開基本設計初審會議待初審會議結論修正無誤後，即提請本府研究發展考核委員會辦理基本設計審議作業。	1070528 最後修改期程 1080331/1080430 招/決標 1080531/1100531 開/完工
31	107DH00013	發包工程	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區東山段社會住宅興建工程	968,336	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 設計單位已依交通局7月12日函復意見(三光停車場與本案基地以多目標使用合併規劃興建方式)研提兩方案，將於8月30日與停管處處長說明設計方案及經費等事宜。	1070801 最後修改期程 1080227/1080430 招/決標 1080531/1110731 開/完工
32	107DH00015	發包工程	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區尚武段及東勢子段興建工程	2,479,865	25	25	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 6月25日工程標第一次上網公告，然於7月25日無廠商投標而流標，本科已當日再次簽辦請秘書室第二次公告上網，然於107年8月3日第2次流標。後本科於107年8月7日簽辦第三次上網公告，然仍於107年8月28日流標，現已請事務所檢討流標原因及發包策略。	1070321 最後修改期程 1070930/1071130 招/決標 1071231/1100930 開/完工
33	106DQ00015	發包工程	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市纖維工藝博物館後續修繕工程	100,000	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.107年8月8日簽准免送本府基本設計審議，由本局自行審查。 2.107年8月17日中市文秘字第1070015911號函通知設計單位續依	1061024 最後修改期程 1080215/1080430 招/決標 1080515/1090531 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									期中報告審查會議紀錄結論二，於文到次日起 60 日內，提送期末報告（含細部設計書圖內容）及預算書等相關文件。	
34	107AH00010	財物勞務採購	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區惠來厝段社會住宅興辦計畫委託設計監造技術服務案	49,484	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 107 年 8 月 22 日已召開第 1 次基本設計審查會。	1070313 最後修改期程 1070515/1070815 招/決標 1080215/開/完工
35	107AH00011	財物勞務採購	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市豐原區安康段二期社會住宅興辦計畫委託設計監造技術服務案	62,346	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 設計單位於 8 月 1 日提送基本設計報告書（修正版），已於 8 月 15 日召開第 2 次審查會議，會議決議依審查意見修正後通過（於 8 月 30 日提送），另將提送研考會審查。	1070320 最後修改期程 1070402/1070710 招/決標 1080110/開/完工
36	107AH00012	財物勞務採購	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區育賢段三期社會住宅興辦計畫委託設計監造技術服務案	34,787	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 事務所已於 8 月 23 日提送服務實施、技師簽證、地質鑽探核定版（修正二版），8 月 20 日提送 BIM 執行計畫書修正一版刻正簽呈中，預計 8 月 27 日事務所提送基本設計報告書及 9 月 7 日辦理基本設計審查會。	1070316 最後修改期程 1070521/1070820 招/決標 1080225/開/完工
37	107AH00023	財物勞務採購	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區永億段社會住宅興辦計畫委託設計監造技術服務案	22,008	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 8 月 23 日核定服務實施、技師簽證、地質鑽探及 BIM 執行計畫書，8 月 27 日事務所提送基本設計報告書，8 月 31 日辦理基本設計審查會。	1070316 最後修改期程 1070518/1070818 招/決標 1080218/開/完工
38	107AH00060	財物勞務採購	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市大里區光正段二期社會住宅興辦計畫委託設計監造技術服務案 -1	34,923	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已於 107 年 7 月 11 日上網公告招標，已於 107 年 8 月 21 日開標，預計 107 年 9 月 6 日辦理評選會議。	1070802 最後修改期程 1071112/1080311 招/決標 1080812/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
39	107BK00002	委外設計	建設局/建築工程管理科/	臺中市立仁愛之家興建多功能大樓工程	419,595	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 (1)社會局前於106.8.24辦理興建計畫書期末報告審查會議；本案社會局已於106.12.11召開代辦協商會議。另本案於107.4.2代辦協議書簽奉核准(101070012311)。 (2)有關規劃設計監造技術服務請購簽呈已於107年6月25日簽奉核准(101070020555)，於107年7月16日移辦招標文件予秘書室，並於107年7月17日公開上網招標。 (3)評選委員名單業經107年7月4日勾選完成，已簽辦完成評選委員會，於107年8月21日辦理評選作業，評選結果已於107年8月28日簽奉核可(101070041887)，預計於107年年9月6日辦理議價。	1070504 最後修改期程 開/完工
40	107DE01010	發包工程	運動局/運動設施科/運動設施科第二股	臺中市「2019東亞青年運動會」國立臺灣體育運動大學體育館整修工程	58,000	25	25	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本案細部設計於107年8月23日召開細部設計審查會議完竣，規劃設計單位於107年8月30日提送修正後細部設計書圖	1070528 最後修改期程 1070916/1071016 招/決標 1071031/1080531 開/完工
41	107DH00017	發包工程	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區育賢段二期社會住宅興建工程	1,516,406	20	20	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 107年8月10日已召開第2次細部設計審查會。	1070321 最後修改期程 1071015/1071231 招/決標 1080131/1101031 開/完工
42	107DK00011	發包工程	水利局/水利管理科/	臺中市烏日綜合社會福利館興建工程	100,000	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 8/14核定規劃報告及基本設計， 8/28多目標使用送教育局審查中。	1070612 最後修改期程 1071231/1080331 招/決標 1080531/1091031 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
43	106DG00027	發包工程	交通局/停管處/設施工程課	臺中市豐原區育英路多目標立體停車場暨豐南地區消防分隊興建工程	197,397	59	60	1	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 刻正辦理B1F頂板RC灌漿及鋼筋綁紮	1070501 最後修改期程 1070115/1070215 招/決標 1070416/1080630 開/完工
44	106DH00007	發包工程	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平育賢段社會住宅新建工程(第一期)	726,292	66	67	1	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 主建築物區 7FL 梁版 A-1 混凝土澆置完成並養護中，主建築物區 7FL A-1、B-2 區柱筋綁紮及水電配管施作，7F~8FL 施工鷹架及防塵網鋪設，B2F~B1F 泥做灰誌施作	1070828 最後修改期程 1060415/1060701 招/決標 1060801/1081231 開/完工
45	106DQ00008	發包工程	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市立圖書館外埔分館擴建工程	55,000	55	56	1	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 本案已於8月3日進場整理與施作。	1070726 最後修改期程 1070401/1070601 招/決標 1070701/1090201 開/完工
46	105DH00006	發包工程	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市大里區光正段社會住宅新建工程(第一期)	365,952	90	91	1	流廢標次數：4次， 期程修改次數：1次 B棟 7F、8F 戶內社區網路佈線、B1F、B棟 5F、6F-電錶箱電源結線施作 A棟 8F、9F-冷氣機安裝連結、A棟 7F、8F 戶內弱電箱設備安裝、A棟 2-5F 走廊天花板施作 B棟 2-3F 室內裝潢施作、B棟 RF 瓦斯管路施作、A棟 4-6F 室內房間木地板施作、A棟 1F 北側外牆馬賽克施作、A棟 1F 北側外牆抵石子施作、1F 中庭格柵排水溝施作、A棟挑空區電動捲門電源安裝	1070901 最後修改期程 1050701/1050920 招/決標 1051101/1071101 開/完工
47	103DG00026	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫--土	222,342	73	75	2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 截至 107/08/25，JJG091 區段標：預定進度 50.73%，實際進度	1050704 最後修改期程 1050301/1050515 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				地開發基地共構工程(含監造)					52.55%，整體施工進度超前；JJG051區段標：預定進度 47.70%，實際進度 47.82%。 G10 站出入口已完成結構體施工，刻正進行室內裝修及景觀復舊作業；G5、G6、G8a、G11、G9-1 及 G9-2 地下室筏式基礎已全數施作完成，刻正進行地下室結構體鋼筋及混凝土澆置作業。	1050630/1100630 開/完工
48	103DD00055	發包工程	建設局/新建工程處/建築工程科	大里國民運動中心興建工程	406,200	55	57	2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：4 次 1.有關第一次工程變更設計案，設計監造單位已於 107 年 8 月 16 日修正後提報第一次工程變更設計書圖資料（三版），本處於 107 年 8 月 17 日收執相關資料，刻正陳核中。 2.本月施工工項：(1)土石方清運。(2)水電接地工程施作。(3)基礎 PC 澆置、大底防水施作。(4)筏基基礎大底放樣、梁筋鋼筋、腰筋鋼筋組立、模板組立。(5)止水帶施作。(6)基礎版混凝土澆置。(7)機電接地套管及接地止水板施作。(8)模板整理、分料。(9)機電連通管施作。	1070626 最後修改期程 1060901/1061130 招/決標 1070331/1090331 開/完工
49	104DH00014	發包工程	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅豐原安康段新建工程	470,704	95	98	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理結算中。	1070901 最後修改期程 1040730/1040930 招/決標 1041101/1070228 開/完工
50	107DH00001	發包工程	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	沙鹿檔案庫房興建檔案大樓新建工程	172,141	59	62	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 截至 107 年 8 月 31 日預定進度 9.336%，實際進度 17.900%，目前進度+8.564%。	1070302 最後修改期程 1061215/1070112 招/決標 1070228/1081231 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
51	106D731010	發包工程	新社公所/ 農業及建設課/	臺中市新社多功能綜合商業大樓新建工程	59,000	55	59	4	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 接地系統施作。	1070904 最後修改期程 1061215/1061231 招/決標 1070531/1080731 開/完工
52	105DG00029	發包工程	交通局/停管處/設施工程課	臺中市西區大益停車場重建工程	150,000	85	92	7	流廢標次數：3次， 期程修改次數：4次 3F~6F 水電、消防配管施作、3F~6F樓層混凝土澆置，防火被覆及外牆格柵進場施作	1060828 最後修改期程 1060405/1060703 招/決標 1060805/1071020 開/完工
53	105DN00004	發包工程	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	第八救災救護大隊暨水湳分隊及北屯區公所聯合里活動中心興建工程	127,985	30	40	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 本案於8月3日簽約，8月28日舉辦動土典禮，預定9月6日開工，惟因鄰房部分建築及設備位於本案基地內，需辦理鄰房鑑定及工程前鄰房排水工程施作。預計8月31日召開開工前協調會議討論後續工程事宜。	1070605 最後修改期程 1070203/1071201 招/決標 1071231/1090430 開/完工
54	106DQ00011	發包工程	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市立圖書館上楓分館暨上楓國小活動中心興建工程	135,000	20	30	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案工程107年8月17日上網招標，9月20日截止投標。	1060720 最後修改期程 1071101/1080201 招/決標 1080301/1091201 開/完工
55	105DD00018	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市網球中心新建第1期工程續期工程	129,325	83	95	12	流廢標次數：3次， 期程修改次數：2次 辦理正驗複中	1070828 最後修改期程 1051015/1060516 招/決標 1060816/1071216 開/完工
56	106AH00033	財物勞務採購	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區育賢段二期社會住宅興辦計畫委託設計監	54,379	55	70	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 107年8月10日已召開第2次細部設計審查會。	1060629 最後修改期程 1061010/1070410 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				造技術服務案						1071010/開/完工
57	106AH00045	財物勞務採購	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區尚武段及東勢子段社會住宅新建工程委託設計監造技術服務案	85,092	55	70	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 6月25日工程標第一次上網公告，然於7月25日無廠商投標而流標，本科已當日再次簽辦請秘書室第二次公告上網，然於107年8月3日第2次流標。後本科於107年8月7日簽辦第三次上網公告，然仍於107年8月28日流標，現已請事務所檢討流標原因及發包策略。	1060612 最後修改期程 1060920/1070310 招/決標 1071010/開/完工
58	107DH00014	發包工程	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市梧棲區三民段社會住宅興建工程	884,267	25	40	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本案於8月14日決標予華盛營建工程股份有限公司，後續辦理簽約事宜，預計9月6日舉行動土典禮	1070321 最後修改期程 1070930/1071130 招/決標 1071231/1100630 開/完工
59	105DT00001	發包工程	新聞局/影視發展科/	中臺灣電影中心新建工程	1,272,311	40	57	17	流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 本案截至107年08月31日累計實際施工進度約為5%(為4.53%)，已超前預訂進度，目前持續推動工進。	1070502 最後修改期程 1070410/1070810 招/決標 1071010/1101130 開/完工
60	107DF00183	發包工程	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中世界花卉博覽會(花艷館、探索館、發現館、花饗館)興建工程-展館建築第2期工程	126,516	77	95	18	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 水電工程消防檢查及室內水電配管	1070831 最後修改期程 1070117/1070201 招/決標 1070228/1070930 開/完工
61	107DH00016	發包工程	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區同榮段社會住宅興建工程	1,705,776	20	40	20	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 6月12日工程公告上網，7月11日截止投標，7月12日開標。因未達法定家數而流標(計2家投標)，7月13日重新公告上網，7月19日	1070430 最後修改期程 1071015/1071231 招/決標 1080228/1101130 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									截止投標，7月20日開標，7月26日辦理工程案評選，7月31日決標於興亞營造工程股份有限公司以新臺幣15億7,000萬元整得標，8月19日辦理動土典禮。	

(七)環保工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	2件(100.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	2件	0件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	107AD01004	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	臺中市石岡壩水源特定區、梨山及環山水資源回收中心聯合委託代操作維護管理工作	28,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 執行代操作維護管理工作	1070313 最後修改期程 1070131/開/完工
2	107AH00036	財物勞務採購	都發局/都市設計工程科/	2018 臺中世界花卉博覽會后里、豐原園區清潔維護及警衛勤務委託專業服務	90,000	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 9. 本案得標廠商臺中市保全商業同業公會業於107年8月3日提交本案工作計畫書，已於8月10日召開本案工作計畫書暨第一期計畫報告書審查作業，決議（略以）修正後同意備查。	1070320 最後修改期程 1070630/1071031 招/決標 1080131/開/完工

(八)景觀及綠化工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	30 件(88.24%)	2 件(5.88%)	0 件(0.00%)	2 件(5.88%)	34 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	106AF00089	財物勞務採購	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	2018 臺中世界花卉博覽會—花艷館戶外景觀設計及佈展植栽花卉統包工程	118,914	85	70	-15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理施工作業。	落後原因： 其他工程界面影響； 解決對策： 用地提供後加速辦理施工作業 1060824 最後修改期程 1061115/1070115 招/決標 1070315/開/完工
2	106AF00090	財物勞務採購	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	2018 臺中世界花卉博覽會—森林園區景觀設計及佈展植栽花卉統包工程	237,316	85	70	-15	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 辦理細部設計及施工事宜	落後原因： 其他工程界面影響； 解決對策： 程界面影響 用地交付後，加速辦理施工作業 1060824 最後修改期程 1061125/1070115 招/決標 1070315/開/完工
3	101DR00023	發包工程	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中中央公園(清翠園)第一標新建工程	1,036,000	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 目前刻正辦理減價收受作業，俟完成後即通知承商辦理結算作業。	1050119 最後修改期程 1021020/1021201 招/決標 1021230/1061231 開/完工
4	106DF00328	發包工程	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	2018 臺中世界花卉博覽會—豐原葫蘆墩園區景觀設計及	69,756	95	93	-2	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 依約執行中	落後原因： 介面問題； 解決對策： 召開介面協調會，請廠

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				佈展植栽花卉 統包工程						商加速趕工 1070529 最後修改期程 1060830/1061130 招/ 決標 1070331/1070831 開/ 完工
5	106DF00387	發包工程	建設局/新建工程處/ 土木工程科	臺中車站廣場 (廣 6)工程	130,000	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 於 107 年 6 月 30 日提前完成並開放 使用，於 107 年 7 月 19 日已無可施 作工項辦理停工。	1070131 最後修改期程 1061129/1070105 招/ 決標 1070315/1070930 開/ 完工
6	106DQ00012	發包工程	都發局/都市設計工程科/都市 設計工程科第二股	臺中文化城中 城歷史空間再 造計畫-綠空 鐵道軸線計畫 第一期工程及 監造	192,000	80	80	0	流廢標次數：4 次， 期程修改次數：2 次 1. 土方工程:回填背填透水材料、堤 頂整理、土方搬運、回填土方整理、 基礎回填、星空區出挑平台開挖、I 區街道家具、樹穴及燈座基礎開挖。 2. 堤頂水電配管、植栽噴灌系統施 作。 3. 鋼筋工程:柱墩擋土牆牆、一般擋 土牆鋼筋綁紮。 4. 模板工程:堤頂燈座基礎、柱墩擋 土牆牆、堤頂一般擋土牆模板組 立、拆除。 5. 混凝土澆置及養護:墩柱擋土牆 基礎、堤頂一般擋土牆。 6. 放樣工程:I 區街道家具、樹穴及 燈座基礎。 7. 路口地下道透空處遮蔽措施。 8. 車輛交通管制及灑水清潔抑制揚 塵。	1070131 最後修改期程 1061019/1061229 招/ 決標 1070131/1071130 開/ 完工
7	107AF00032	財物勞 務採購	建設局/養 護工程處/ 第一工程 隊	臺中市 107 年 度行道樹、園 道、綠地綠美 化維護勞務採 購-南屯區	15,150	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中	1070126 最後修改期程 1070105/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
8	107AF00034	財物勞務採購	建設局/養護工程處/第一工程隊	臺中市 107 年度行道樹、園道、綠地綠美化維護勞務採購-西區	12,430	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中	1070126 最後修改期程 1070105/開/完工
9	107AF00035	財物勞務採購	建設局/養護工程處/第一工程隊	臺中市 107 年度行道樹、園道、綠地綠美化維護勞務採購-西屯區	16,142	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中	1070126 最後修改期程 1070105/開/完工
10	107AF00043	財物勞務採購	建設局/養護工程處/第一工程隊	臺中市 107 年度行道樹、園道、綠地綠美化維護勞務採購—北屯區	16,947	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中	1070126 最後修改期程 1070105/開/完工
11	107AF00065	財物勞務採購	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 105 年度區域型公園綠美化維護工作-逢甲公園等十座公園(第二次後續擴充)	10,152	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中	1070402 最後修改期程 1061225/開/完工
12	107AF00066	財物勞務採購	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 105 年度區域型公園綠美化維護工作-英才公園等七座公園(第二次後續擴充)	12,931	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中	1070402 最後修改期程 1061225/開/完工
13	107AF00067	財物勞務採購	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 105 年度區域型公綠美化維護工作-新都生態公園等九座公園(第二次後續擴充)	17,344	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中	1070402 最後修改期程 1061225/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
14	107AF00069	財物勞務採購	建設局/養護工程處/ 公園景觀維護科	臺中市 105 年度亮點型公園綠美化維護工作-臺中公園、北屯兒童公園、秋紅谷(第二次後續擴充)	17,344	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中	1070402 最後修改期程 1061225/開/完工
15	107AF00070	財物勞務採購	建設局/養護工程處/ 公園景觀維護科	臺中市 105 年度亮點型公園綠美化維護工作-文心森林公園、豐樂雕塑公園、望高寮夜景公園(第二次後續擴充)	17,029	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中	1070402 最後修改期程 1061225/開/完工
16	107AF00092	財物勞務採購	建設局/新建工程處/ 公園景觀工程科	神岡區公兒 1-4 公園及外埔區兒 3 公園統包工程	10,420	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依約履行責任中，刻正辦理第二次基本設計審查中	1070830 最後修改期程 1070611/1070930 招/決標 開/完工
17	107AF00095	財物勞務採購	建設局/公園景觀管理科/	臺中市 12 座無障礙共融式友善公園改善統包工程案	37,941	35	35	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 預計 107/9/5 進行議價階段	1070903 最後修改期程 1070930/1080130 招/決標 開/完工
18	107AJ00003	財物勞務採購	觀旅局/觀光工程科/ 觀光工程科第三股	107 年度臺中市觀光遊憩區及自行車道環境清潔維護及綠美化工作	10,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 第四次派工中，施工期間 107 年 7 月 1 日至 107 年 9 月 30 日止。	1070104 最後修改期程 1070209/開/完工
19	107DF00296	發包工程	霧峰公所/公用及建設課/	臺中市霧峰區乾溪自行車道工程	50,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 工程案待開工中	1070821 最後修改期程 1070730/1070830 招/決標 1070930/1080630 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
20	103DR00015	發包工程	建設局/新建工程處/建築工程科	中央公園(清翠園)第二標新建工程	1,684,000	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：4次 公139、公138及公51用地範圍等 相關工項施作中。	1061215 最後修改期程 1030331/1030515 招/ 決標 1030608/1070330 開/ 完工
21	105DF00039	發包工程	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	臺中車站廣場規劃設計施工計畫(鐵改局)	146,000	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 廣5工程部分需俟土地款完成編列 後才可執行	1060731 最後修改期程 1060131/1060228 招/ 決標 1060331/1070831 開/ 完工
22	105DF00131	發包工程	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	臺中世界花卉博覽會-豐原葫蘆墩園區景觀建置工程	165,715	95	95	0	流廢標次數：2次， 期程修改次數：4次 契約工項及第一次變更設計已完成，目前刻正辦理第二次及第三次 變更設計中。	1070503 最後修改期程 1051015/1051215 招/ 決標 1051231/1070607 開/ 完工
23	105DF00384	發包工程	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	2018 臺中世界花卉博覽會—后里展區景觀工程森林園區景觀基礎工程	251,000	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 截至 8/30 工程進度為 99.9%	1070214 最後修改期程 1050930/1060131 招/ 決標 1060430/1070531 開/ 完工
24	105DF00385	發包工程	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	2018 臺中世界花卉博覽會—后里展區景觀工程跑馬場園區景觀基礎工程	139,000	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 截至 8/30 進度為 99.33%	1070214 最後修改期程 1051130/1060331 招/ 決標 1060430/1070531 開/ 完工
25	105DI00010	發包工程	農業局/林務自然保育科/	2018 臺中世界花卉博覽會外埔永豐園區細部植栽工程	294,000	75	75	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 1. 喬、灌木、水生、草花進場定植。 稻田彩繪施工。2. 虎爸稻草人組立。 3. 預鑄花盆組擺置。4. 陶甕燈施工。 5. 清碎石進場鋪設。6. 路燈及景觀高燈施工。 7. 抑草蓆施工。8. 既有喬木修剪施工。 9. 護草墊施工。10. 基地整地測量定位及放樣。 11. 噴灌系統管路施工。12. 電氣設備及管路工程。 13. 植栽養護。14.	1070903 最後修改期程 1060330/1060727 招/ 決標 1060804/1080424 開/ 完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									第十五、十六次苗圃驗苗。	
26	106AF00091	財物勞務採購	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	2018 臺中世界花卉博覽會-后里馬場森林園區綠化佈展工程委託監造技術服務案	10,444	40	40	0	流廢標次數：0 次，期程修改次數：0 次 辦理花艷館戶外及森林園區佈展工程監造作業。	1060830 最後修改期程 1061130/開/完工
27	106AI00020	財物勞務採購	農業局/作物生產科/	「2018 臺中世界花卉博覽會外埔園區綠能館」策佈展工程暨營運管理統包作業案	175,000	70	70	0	流廢標次數：0 次，期程修改次數：0 次 智農館於 107 年 4 月 27 日召開第二次設計圖說報告，原則通過，刻正辦理開工事宜，營運報告已於 107 年 5 月 31 日繳交，因部分內容不足，並於 107 年 8 月 22 日召開營運報告審查會議	1060927 最後修改期程 1061230/1070315 招/決標 1070815/開/完工
28	106DF00001	發包工程	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	「綠空廊道—鐵路高架化騰空廊帶簡易綠美化工程」第一期南段工程	57,800	67	67	0	流廢標次數：0 次，期程修改次數：2 次 截至 107 年 8 月 31 日，預定進度：29.34%，實際進度：30.52% 本月施工項：1.興進路給水機房 2.天祥興進段-半阻式圍籬組立 3.驗苗及燈具廠驗等	1070831 最後修改期程 1061130/1070131 招/決標 1070415/1071231 開/完工
29	106DF00002	發包工程	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	2018 臺中世界花卉博覽會迎賓廊道-臺中之心人行步道及自行車道路網改善工程(第一期)	62,000	95	95	0	流廢標次數：1 次，期程修改次數：2 次 本案業於 107 年 8 月 13 日申報竣工，刻正辦理驗收程序中	1070903 最後修改期程 1060220/1060430 招/決標 1060901/1070730 開/完工
30	106DF00273	發包工程	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第二股	2018 臺中世界花卉博覽會后里馬場植栽佈展工程	58,000	75	75	0	流廢標次數：0 次，期程修改次數：0 次 本月辦理驗苗、竹籬施作、整地放樣、綠雕廠製、草花種植，截至 107 年 8 月 31 日，實際進度 49.23%。	1070403 最後修改期程 1061231/1070215 招/決標 1070301/1080430 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
31	105DD01218	發包工程	水利局/水利養護工程科/	軟埤仔溪水域環境景觀營造工程(含三年代操作)	214,991	95	98	3	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 辦理結算付款作業	1070703 最後修改期程 1050919/1051101 招/ 決標 1051110/1070430 開/ 完工
32	105DD01219	發包工程	水利局/大地工程科/	臺中世界花卉博覽會外埔園區景觀及設施工程(第二期)	229,730	95	98	3	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 辦理結算中。	1070726 最後修改期程 1051122/1051231 招/ 決標 1060110/1070531 開/ 完工
33	105DD01092	發包工程	水利局/水利養護工程科/	葫蘆墩圳整治工程	245,000	79	85	6	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 草坡整地，步道植栽	1060801 最後修改期程 1060630/1060711 招/ 決標 1060729/1071031 開/ 完工
34	106DE01004	發包工程	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市大里運動公園環境景觀、運動步道整體改善暨球場移設工程	69,295	63	73	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 本案於107年8月27日辦理工區及周遭區域雜草、清潔維護維護管權責釐清會勘。 目前施作項目： （1）活動中心廣場基礎地坪已完成 （2）中央廊道整地 （3）人行道基礎鋼筋及灌漿 2. 本案於107年8月27日科長至工地辦理工程督導。 3. 施工進度：預定進度 44.67%，實際進度 45.02%	1070806 最後修改期程 1070515/1070625 招/ 決標 1070701/1071231 開/ 完工

(九)觀光遊憩工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	10 件(83.33%)	2 件(16.67%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	12 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	105DD00231	發包工程	教育局/國民小學/東勢國小	東勢國小歷史建築原東勢公學校宿舍修復暨再利用工程	52,530	81	76	-5	<p>流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 "一. 本月進度:預定進度:64.43%實際進度: 52.84 % (至 8/29) 1. 12.14 號-#12.14 圍籬木料加工、周邊環境排水溝拆模、管線管溝埋設、圍籬木料加工、燈具加工。 2. 2 號-#2 竹編牆、水電配管、根太修復、雨淋板施工、銅瓦作施工。 3. 16 號-#16 屋瓦施工、雨淋板木作、水電施工、木地板木作、雨淋板施工、銅瓦作施工。</p> <p>二. 下月預定進度:78.89% 1. 污工、天花工程、電氣設備、弱電設備、空調工程、防蟲防腐、給排水、戶外景觀的整地作業、編竹牆、編竹夾泥牆底塗。</p> <p>三. 落後原因: 1. 因前半段落後時間已久，目前已在進行趕工計畫已逐漸趕上進度。"</p>	<p>落後原因： 因前半段落後時間已久，目前已在進行趕工計畫。； 解決對策： 請承商每日填報進度，並落實趕工。 1070427 最後修改期程 1060815/1061215 招/決標 1070415/1081115 開/完工</p>
2	104DR00023	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築帝國製糖廠臺中營業所周邊景觀公園工程(含規劃設計監造)	100,000	63	62	-1	<p>流廢標次數：5次， 期程修改次數：1次 一、因變更設計期間，承攬廠商無辦理停工，致現況與目前預定進度不符，故前於 107 年 4 月 25 日同意核定 93 日曆天展延工期；原完成期限由 107 年 12 月 22 日展延至 108 年 3 月 25 日竣工。 二、截至 107 年 8 月 31 日預定進度 16.28%，實際進度 18.73%。 三、本月執行工項有： 1. 綠間步廊地坪結構體工程 2. 綠間步廊階梯及花台石材工程 3. 綠間步廊及回甘歷史區界石鋪設工程</p>	<p>落後原因： 截至 107 年 8 月 31 日預定進度 16.28%，實際進度 18.73%。； 解決對策： 修正本案標管系統施工進度。 1070903 最後修改期程 1051101/1060831 招/決標 1061015/1071231 開/完工</p>

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									4. 文明之基折橋及景觀塔鋼構工程 5. 森森漫步廁所一樓版結構及管路工程 6. 綠間步廊及弦月廣場坡道牆結構體工程	
3	104DR00043	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築帝國製糖廠臺中營業所修復暨再利用工程	71,446	83	83	0	流廢標次數：6 次， 期程修改次數：1 次 一、本案變更設計前於 107 年 7 月 11 日議價不成，退請監造單位依據檢討資料重新說明並補正相關資料中。 二、截至 107 年 8 月 31 日預定進度 70.4%，實際進度 70.43%。 三、本月施作項目有： 1. 主體外牆磁磚、洗石子修復。 2. 主體屋頂避雷針設備安裝。 3. 主體木作門窗染色護木漆。 4. 主體室內機電配管配線、設備安裝。 5. 主體天花吊木及天花板修復。 6. 主體屋頂蓋瓦。 7. 增建區牆體泥作粉刷。 8. 增建區玻璃屋面骨架施作。 9. 戶外廣場管線配置。	1070903 最後修改期程 1051015/1060615 招/決標 1060715/1071231 開/完工
4	107AJ00026	財物勞務採購	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第二股	2018 臺中國際踩舞祭	20,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案決標後於 7 月 26 日辦理第一次工作執行規劃會議，7 月 23 日辦理中部表團報名說明會、7 月 27 日辦理北部表團報名說明會、8 月 1 日辦理南部表團報名說明會，8 月 14 日辦理中部七縣市協調會議，8 月 22 日辦理報名表團（至 8 月 17 日截止報名共計 23 隊）評選會議，依邀標書規定確選 16 隊，預計於奉長官簽程核准後於 8 月底上網公告，並擇期召開入選表團說明會。	1070530 最後修改期程 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
5	105DD01216	發包工程	水利局/大地工程科/	臺中世界花卉博覽會外埔園區整地及基礎工程(第一期)	330,470	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本案已於107年8月27日初驗完成。	1070727 最後修改期程 1050901/1051030 招/決標 1051031/1070531 開/完工
6	105DQ00003	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	市定古蹟后里張天機宅修復暨再利用工程	50,000	72	72	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 107.08.21 辦理台電及中華電信會勘，確認電桿及連接點位置。	1060901 最後修改期程 1060831/1070331 招/決標 1070731/1101031 開/完工
7	101DH01002	發包工程	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	國定古蹟霧峰林家下厝草厝修復及再利用工程	98,000	63	63	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 本案刻正進行草厝正身、拜亭及右護龍木屋架及楹仔裁切、鑿樑，並進行白灰養治及土塼磚印製等工項。	1070530 最後修改期程 1050131/1050229 招/決標 1051031/1090904 開/完工
8	103DJ00023	發包工程	建設局/建築工程管理科/	白海豚海洋生態館新建工程	350,000	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 承商完成契約項目後於107年7月24日申報竣工，刻正辦理驗收事宜中。	1070802 最後修改期程 1030920/1031120 招/決標 1031206/1070331 開/完工
9	103DJ00024	發包工程	建設局/建築工程管理科/	大安濱海樂園開發興建工程-大安港媽祖主題園區(第一期工程)	600,000	95	95	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：3次 107年6月1、4、5日辦理正驗複驗事宜承商刻正辦理使用執照，俟取得正式送水送電後，完成現場測試運轉驗證可行後始完成全部驗收。承商刻正辦理使用執照及申辦送水送電中。	1070802 最後修改期程 1030515/1031031 招/決標 1031206/1061231 開/完工
10	105DQ00023	發包工程	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	歷史建築「舊大安溪橋」修復工程(含監造及工作報告書)案	115,000	56	60	4	流廢標次數：8次， 期程修改次數：0次 一、預定進度12.14%，實際進度12.27%。 二、工作項目：	1061226 最後修改期程 1060515/1060830 招/決標 1070201/1101101 開/

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									1. S27~S33 橋底白華修復 6. 移動式工作架現場安裝 3. 工程發包 7. 橋面 RC 護欄修補 4. 油漆材料送審驗 8. 進場施工便道施作 5. 移動式工作架廠製	完工
11	104DQ00009	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	市定古蹟「臺灣府儒考棚」修復暨再利用工程(含監造及工作報告書)	70,000	73	78	5	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：3 次 (一)、地坪工程：環境整理。 (二)、包鈑及百葉工程：包板放樣(10%)。 (三)、門窗工程：門窗進場及組裝(50%)。 (四)、木作工程：捲棚木料修補(100%)。 (五)、柱礎及舊有石板地坪工程：放樣及整理(100%)。 (六)、排水工程：放樣及地面整理(50%)。	1070302 最後修改期程 1060326/1060915 招/決標 1061215/1080915 開/完工
12	107DJ00014	發包工程	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第二股	東后豐自行車道及周邊基礎建設改善工程	60,000	5	57	52	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 施工備料並拆除現有老舊設施	1070831 最後修改期程 1080228/1080321 招/決標 1080415/1081130 開/完工

(十)重劃工程區段徵收工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	14 件(60.87%)	8 件(34.78%)	0 件(0.00%)	1 件(4.35%)	23 件	2 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	101DF00331	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市政府第14期市地重劃第二工區工程	1,288,756	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本工程第二次變更設計作業已簽奉核准，106年1月17日議價完成，主辦機關通知廠商於106年2月23日復工，施工廠商於106年2月23日申請報竣，於106年3月15日辦理工程初步驗收合格，於106年4月5~6日及11日辦理正驗，缺失改善完成並提送，於106年6月6、9、13日辦理正驗複驗，缺失改善完成並提送，於106.07.21正驗複驗合格，目前簽辦驗收結算款程序，於107年7月20日簽奉核准，並於107年8月9日付款於廠商，目前保固中。	1070830 最後修改期程 1011031/1011130 招/決標 1020415/1040901 開/完工
2	101DR00013	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市第14期市地重劃第五工區工程(B標)	1,263,744	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：4次 本局通知廠商於106年4月28日復工，施工廠商於106年4月28日申請復工及報竣，於106年5月5日辦理竣工確認，於106年05月12、18日辦理工程初驗，缺失已改善完成並提送，於106年6月27日辦理初驗複驗合格，於106年07月10、13、14日辦理正驗，缺失改善完成及提送，於106年8月29及9月14、30日辦理正驗複驗，缺失改善完成並提送，於106.10.06正驗複驗合格，目前簽辦驗收結算款程序，於107年7月26日簽奉核准，於107年8月9日付款於廠商，目前保固中。	1070830 最後修改期程 1010620/1010713 招/決標 1011231/1051231 開/完工
3	107DR00017	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	配合臺中市第14期市地重劃區範圍調整納入豐樂路北側	86,980	40	30	-10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 簽辦決標文件程序中。	落後原因： 107年6月21日辦理工程開標(資格審查)，經審標結果流

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				土地及三工區減作部分新增工程						標，因未達法定開標家數。； 解決對策： 於107年7月5日辦理工程開標(資格審查)，並訂於107年7月13日召開採購評選委員會，107年8月6日辦理工程開標作業，得標廠商為川順營造股份有限公司，廠商於107年8月16日提送履約保證金，於107年8月17日簽告採購招標決標文件程序中。 1070802 最後修改期程 1070427/1070806 招/決標 1071101/1080802 開/完工
4	101DR00019	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	台中市第14期市地重劃第四工區工程(A標)	1,355,209	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 本局通知廠商於106年4月21日復工，施工廠商於106年4月21日申請復工及報竣，於106年4月27日辦理竣工確認，於106年5月12、17及18日辦理工程初驗，缺失已改善完成並提送，於106年6月27日辦理初驗複驗合格，於106年07月18、20、26日辦理正驗，缺失改善完成及提送，於106年9月12、27日及10月19日辦理正驗複驗缺失改善完成並提送，於106年11月13日正驗複驗合格，後續請廠商依審查缺失儘速改善，缺失已改善完成並提送，目前簽辦驗收結算款程	1060504 最後修改期程 1010425/1010518 招/決標 1011001/1040728 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									序中。	
5	101DR00020	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市第14期市地重劃第四工區工程(B標)	1,237,807	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 本處通知廠商於107年3月15日復工，施工廠商於107年3月15日申請復工及報竣，於107年3月20日辦理召開竣工確認會勘，於107年4月11、13日辦理工程初驗，缺失已改善完成並提送，於107年5月17日辦理初驗複驗合格，於107年6月6、13、15、19日辦理正驗，目前缺失已完成改善及提送。	1060223 最後修改期程 1010425/1010518 招/決標 1011015/1060708 開/完工
6	103DF00329	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第四工區	524,331	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 (1070619 機電、1070724 景觀、1070702 道路) 工程業經驗收合格在案	1070126 最後修改期程 1030409/1030709 招/決標 1030829/1060901 開/完工
7	102DF00151	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第三工區	401,095	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：4次 景觀工程謹訂於107年8月30日上午9時30分辦理正式驗收複驗作業 道路工程謹訂於107年9月3日上午9時辦理正式驗收複驗作業 機電工程謹訂於107年9月4日下午2時辦理正式驗收複驗作業	1070502 最後修改期程 1011130/1020124 招/決標 1021015/1061201 開/完工
8	106DR00034	發包工程	建設局/土木工程管理科/	臺中市第14期市地重劃第六工區公園景觀標(含14期全區公園簡易綠美化)	62,762	65	62	-3	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中。	落後原因： 因與其他標工程介面重疊，他標工程依程序辦理變更設計及展延工期，本標尚未調整要徑網圖配合，故進度顯示落後。； 解決對策： 配合他標調整要徑網圖，唯目前辦理清圖作

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										業中，預計一次性調整，以符實際。目前第一次變更設計已積極趕辦中，同時已請專管單位積極與監造、廠商檢討要徑網圖。 1061227 最後修改期程 1060627/1060901 招/決標 1061205/1080428 開/完工
9	102DR00032	發包工程	建設局/土木工程管理科/	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第6標景觀暨機電工程	1,537,184	100	98	-2	流廢標次數：1次， 期程修改次數：3次 刻正辦理工程結算作業中	落後原因： 刻正辦理工程結算作業中； 解決對策： 刻正辦理工程結算作業中 1070226 最後修改期程 1020731/1020830 招/決標 1031031/1050630 開/完工
10	101DR00015	發包工程	建設局/土木工程管理科/	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第二標	1,275,021	100	98	-2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 刻正辦理工程結算作業中	落後原因： 刻正辦理工程結算作業中； 解決對策： 刻正辦理工程結算作業中 1060202 最後修改期程 1010717/1010807 招/決標 1010912/1030919 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
11	106DR00007	發包工程	建設局/土木工程管理科/	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第8標	197,539	95	94	-1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 刻正辦理老樹移植作業	落後原因： 變更設計； 解決對策： 儘速辦理變更設計程序 1070904 最後修改期程 1060501/1060701 招/決標 1060901/1070501 開/完工
12	102DR00008	發包工程	地政局/工程管理科/	臺中市第13期市地重劃工程第三標	642,660	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 於107年6月7日驗收合格，刻正辦理結算程序	1070323 最後修改期程 1020415/1020515 招/決標 1021015/1070130 開/完工
13	103DR00044	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市第14期市地重劃第六區工程	1,874,405	81	81	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：4次 進度 65.37%	1070327 最後修改期程 1031118/1040309 招/決標 1041012/1080220 開/完工
14	104DR00046	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	第14期市地重劃敦化路排水系統銜接工程	123,145	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 施工廠商於107年3月21日申請報竣，於107年3月26日辦理召開竣工確認會勘，於107年4月10日辦理工程初驗，缺失已改善完成並提送，於107年5月2日辦理初驗複驗合格，於107年5月15日辦理正驗，缺失改善完成及提送，於107年6月28日辦理正驗複驗並驗收合格，廠商已提送結算資料，業務單位審查中。	1070329 最後修改期程 1041216/1050219 招/決標 1051220/1070402 開/完工
15	101DR00034	發包工程	地政局/工程管理科/	臺中市第13期市地重劃區內	894,030	95	95	0	流廢標次數：2次， 期程修改次數：3次	1070323 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				橋梁暨西川二路下方回流溝改建為生態景觀渠道工程					已於107年4月25日完成驗收缺失複驗作業，目前廠商刻正辦理請款程序中	1011130/1011230 招/決標 1020630/1061231 開/完工
16	101DF00332	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市政府第14期市地重劃第三工區工程	1,623,778	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：5次 本處通知廠商於107年4月11日復工，施工廠商於107年4月11日申請復工及報竣，於107年4月17日辦理召開竣工確認會勘，於107年5月2日辦理工程初驗，缺失已改善完成並提送，於107年6月4日辦理初驗複驗合格，於107年07月5、6、10日辦理正驗，缺失改善中。	1060823 最後修改期程 1011031/1011130 招/決標 1020415/1061231 開/完工
17	100AF00004	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	26,140	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 一、安置土地分配成果已於104年5月22日完成公告作業。 二、準備抵價地分配作業，已於104年6月27日於北新國中舉行配地說明會。 三、抵價地抽籤作業已於104年8月5日於北屯區仁美國小舉行。 四、於8月17日至21日假仁美國小辦理配地作業，共完成155分配戶。 五、抵價地第二次協調合併抽籤作業已於104年8月29日於北屯區葳格高中舉行。 六、抵價地第二次抽籤暨配地作業已於104年9月16、17日於北屯區葳格高中辦理完畢。 七、本區抵價地分配已辦理公告，期間自104年10月5日公告至104年11月4日 八、本區抵價地分配公告已於104年11月4日公告完成，並於104年	1061229 最後修改期程 1001230/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									11月23日至27日在北屯區公所辦理發狀。 九、107年8月配合工程進度辦理街廓檢測作業。 十、106年8月10、11及15、16日辦理第1、2工區抵價地點交作業。 十一、107年3月8日起辦理配餘地土地環境清潔維護作業 十二、106年11月17日及11月29日辦理抵價地第2、3次點交作業	
18	100AR00002	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市烏日(前竹地區)區段徵收案地上物查估、地籍整理籍土地分配等作業委託專業服務案	32,232	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 107年8月8日內政部召開土地徵收審議小組第163次會議，審議區段徵收計畫書，附帶決議通過。	1060118 最後修改期程 1001231/開/完工
19	100AR00003	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市水湳機場原址北側、南側區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	51,500	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1. 107.8.21檢送營業損失溢領案支付命令確定證明書。 2. 107.8.30、31辦理教育訓練。 3. 更新專區網頁。	1040226 最後修改期程 1010131/開/完工
20	107BR00001	委外設計	地政局/工程管理科/	烏日前竹地區區段徵收委託規劃設計及監造技術服務	181,450	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 招標作業-107年7月5日開標、107年7月20日辦理採購評選會議、107年8月8日決標。	1070625 最後修改期程 開/完工
21	107DR00002	發包工程	地政局/工程管理科/	臺中市豐富專案區段徵收工程(土建工程)	100,030	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本案已於107年7月23日辦理細部設計審查會議，俟廠商重新修正後依程序送本局核定。	1070612 最後修改期程 1071031/1071231 招/決標 1080131/1080930 開/完工
22	107DR00009	發包工程	地政局/工程管理科/	臺中市第15期市地重劃工程	191,820	5	5	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次	1070503 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									目前刻正簽辦規劃報告審查會議	1080930/1081231 招/決標 1090331/1100930 開/完工
23	105AR00005	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	台中縣變更太平(新光地區)都市計畫(第二次通盤檢討)、變更太平(新光地區)都市計畫(第二次通盤檢討-擴大都市計畫範圍部分)之區段徵收業務服務案	280,000	40	98	58	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1. 本案係依研考會意見，補登錄標案管考系統 2. 本案工程部分已完工，勞務依契約規定需俟財務平衡或土地標售完竣後方可結案。	1060124 最後修改期程 1050301/開/完工

(十一)災修工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	1 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	106DD01191	發包工程	水利局/污水營運科/	石岡壩水資源回收中心中段臨大甲溪河岸之護岸及邊坡保護工程 1	66,114	95	95	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 新增單項上網辦議價程序	1070831 最後修改期程 1061211/1061231 招/決標 1070115/1070831 開/完工

(十二)其他(財務及勞務採購案用)

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	215 件(96.41%)	4 件(1.79%)	0 件(0.00%)	4 件(1.79%)	223 件	2 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	106AP00131	財物勞務採購	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股	106 年度臺中市非法棄置場址處理暨緊急應變計畫	11,800	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已完成驗收付款。	1061130 最後修改期程 1061120/開/完工
2	106AD00061	財物勞務採購	教育局/國民小學/新光國小	106 學年度學生午餐外訂團膳採購	11,358	85	100	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 尾款已於 107 年 7 月 12 日辦理支付。	1060517 最後修改期程 1060630/開/完工
3	106AD00106	財物勞務採購	教育局/社會教育科/社會教育科第二股	2018 臺中世界花卉博覽會發現館佈展委託專業服務案	67,000	70	55	-15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案陸續佈展中，惟因展館漏水、空調施工等協調工項，廠商函報申請第三期履約期限展延（簽辦中）。	落後原因： 因展館漏水、空調施工等協調工項，廠商函報申請第三期履約期限展延至 10 月 12 日完工、10 月 17 日繳交報告書(簽辦中)。； 解決對策： 業與建設局協調改善漏水問題(9 月 15 日前完成改善措施施作)，且空調廠商業已進場施作(風管部分已完成)，後續將廣續督導廠商儘速辦理。 1060829 最後修改期程 1061020/1061117 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										1070830/開/完工
4	106AP00002	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫	256,681	85	70	-15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 107年1-3月月底渣委託再利用計畫資料完成請款，107年4-6月完成驗收，資料彙整後，辦理請款、核銷作業。 2. 原應於107年7月26日完成所有焚化再生粒料再利用，並於107年8月10前提送最後一期月報，惟因焚化再生粒料去化不順致未完成所有焚化再生粒料再利用。 3. 於107年8月27日簽准變更契約，延長履約期限。	落後原因： 因焚化再生粒料去化不順致未完成所有焚化再生粒料再利用。； 解決對策： 1. 於107年8月27日簽准變更契約，延長履約期限。 2. 資料彙整後辦理期程變更。 1051020 最後修改期程 1051231/1060331 招/決標 1061130/開/完工
5	106AH00031	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	變更臺中市都市計畫(舊有市區及一至五期市地重劃地區)細部計畫(第三次通盤檢討)案	13,000	55	40	-15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 107.08.03 函覆地政局剔除基線原因。 107.08.13 地政局備查加密控制測量作業第三階段成果。107.08.17 召開第3次工作會議。107.08.27 廠商檢送測量成果。廠商107.8.31 前提趕辦計畫，簽辦展期簽中。	落後原因： 107.08.13 地政局備查加密控制測量作業第三階段成果，影響後續重製期程。； 解決對策： 廠商107.8.31 前提趕辦計畫，刻正簽辦展期簽中。 1060728 最後修改期程 1061130/1070730 招/決標 1080228/開/完工
6	099AE00001	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	變更臺中港特定區計畫第三次通盤檢討案	190,016	98	85	-13	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1. 彙整內政部都市計畫委員會106年2月14日第894次會議審議通過再公開展覽相關資料。	落後原因： 本案通盤檢討範圍幅員廣闊，變更及陳情案件甚多，故審議程序相對冗長，致本案

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									2. 建立公展通知土地所有權人清冊。 3. 106 年 7 月 12 日府授都計字第 1060143297 號公告自年 7 月 19 日起公開展覽 30 天。 4. 彙整相關人陳意見，再提內政部審議。 5. 細計土地使用分區管制要點經本市都委會 106 年 9 月 22 日第 74 次大會通過。 6. 主計部分於 106 年 10 月 17 日府授都計字第 1060226811 號函再提內政部審議。 7. 另需簽訂協議書部分（宗教專用區）已訂於 10 月 23 日召開會議。 8. 有關台中港土地使用區管制要點部分，土管部分於 106 年 11 月 23 日公告實施。 9. 已排入 107 年 2 月 6 日內政部都委會第 916 次會議。 10. 107 年 2 月 6 日內政部都委會第 916 次會議審議通過。 11. 107 年 3 月 31 日召開附帶條件協議書研商會議。 12. 107 年 4 月 19 日召開涉及國有財產署土地簽訂協議書研商會議 13. 107 年 5 月上簽協議書用印。 14. 107 年 6 月 28 日報內政部核定。 15. 刻正簽辦公告發布實施。	進度落後。； 解決對策： 本案業經內政部核定都市計畫，並已簽奉市長同意公告發布實施在案，後續將會同本案廠商儘速繳交成果後，辦理結案付款。 1050729 最後修改期程 931202/931229 招/決標 1061231/開/完工
7	100AG00007	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/交通規劃科第一股	水湳經貿園區運輸系統整體規劃案	13,000	98	95	-3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 1、本案 101 年 9 月 25 日決標。 2、廠商 106 年 3 月 13 日提送總結報告書，因本案尚待召開第 2 次專家學者座談會，3 月 21 日函請廠商將後續專家學者座談會討論內容納入總結報告書。 3、配合水湳智慧城發展項目，研擬水湳轉運站定位及自駕車示範場域規劃。 4、107 年 1 月 19 日召開第 2 次專家學者座談會，107 年 2 月 1 日提送總結報告書，107 年 4 月 12 日召開總結報告書審查會議，決議報告書修正後通過。107 年 4 月 25 日提	落後原因： 因 8 月 7 日辦理驗收時，查有月報送至機關日期與契約規定不符，驗收未通過，需重新辦理驗收，導致時程落後。； 解決對策： 本案已針對第一次驗收結果有缺失之處進行釐清及檢討，不符契約規定提送之月報已依契約規定計算逾

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									<p>送總結報告書修正版。</p> <p>5、報告書修正版尚有未修正處，請廠商持續修正，並於107年6月25日召開工作會議確認內容，請廠商再提送修正版報告書報局。</p> <p>6、廠商已於107年6月28日提送修正後總結報告書，並已於107年7月11日發函同意核備總結報告書，訂於8月7日辦理驗收。</p> <p>7、已於107年8月7日辦理第一次驗收，因部份月報提送時間有認定疑慮及逾期須再確認，驗收未通過，目前已完成確認，並擇日辦理複驗。</p> <p>付款進度：102年6月14日第一次付款1,274,000元，102年11月26日第二次付款1,911,000元，103年7月30日第三次付款1,911,000元，104年11月17日第四次付款3,822,000元。</p>	<p>期違約金，並將重新辦理驗收。</p> <p>1060907 最後修改期程</p> <p>1010926/1020531 招/決標</p> <p>1021031/開/完工</p>
8	106AG00039	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	國一暨台74匝道及平面聯絡道號誌協控計畫	25,000	98	95	-3	<p>流廢標次數：0次，</p> <p>期程修改次數：1次</p> <p>1、本案106年10月5日完成決標及簽約，10月12日本局完成工作執行計畫書審查，11月22日召開期中審查。</p> <p>2、106年12月7日工作執行計畫書修正二版同意備查，106年11月22日召開期中報告審查，會議結論修正後通過。</p> <p>3、交通部106年12月20日函同意撥付106年「智慧運輸系統發展建設計畫—國一暨台74匝道及平面聯絡道號誌協控計畫」第1期補助款，已於107年2月21日完成第一期款請款作業。</p> <p>4、廠商107年2月12日提送期末報告，經審查尚有不足之處，函復廠商補正，廠商107年3月9日提送期末報告修正版。</p> <p>5、107年4月23日期中報告書(修正二版)同意備查，並於107年5月11日向交通部請領第二期款705萬元。</p>	<p>落後原因：</p> <p>本案107年5月18日召開期末報告審查會，廠商依會議結論於107年6月13日提送修正二版報告書予本局審查，經檢視，部分內容尚未完成修正，故本局於107年7月30日函請廠商修正。廠商於107年8月13日提送期末報告修正三版報告書，本局107年8月23日同意核備，並請廠商依契約規定10日內提送結案報告書予本局，俟結案報告書備查後，辦理驗收決算作</p>

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									6、本案 107 年 5 月 18 日召開期末審查會，會議決議請廠商一個月內依委員及各單位意見完成修正，經與會委員檢視，確認修正完成後，再辦理驗收結案。 7、廠商 107 年 6 月 13 日提送期末修正報告書，並依期末審查會議結論，提供審查委員檢視確認完成修正後再辦理核定事宜。 8、期末報告修正二版，經審查委員檢視後尚有部分內容未修正完成，已請廠商依審查意見辦理修正作業。 9、廠商 107 年 8 月 13 日提送期末報告修正三版報告書，已於 107 年 8 月 23 日同意備查，並函請廠商 10 日內提送結案報告書。 付款進度：107 年 2 月 22 日撥付第一期付款 4,700,000 元。	業。； 解決對策： 已依據「臺中市政府標案管制考核作業要點」第 10 點第 1 項第 1 款第 4 目及第 2 項第 2 款規定調整本案預定期程。 1070522 最後修改期程 1061015/1061030 招/決標 1061115/開/完工
9	106AD01020	財物勞務採購	水利局/水利養護工程科/	臺中市雨水下水道普查案-第一部分「測量及人孔調查作業」	34,650	100	98	-2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理結算付款作業。	落後原因： 目前中央尚未撥付末期款，俟撥入市庫後再行撥付廠商。； 解決對策： 積極辦理，加速作業。 1060301 最後修改期程 1060415/1060731 招/決標 1061231/開/完工
10	105AH00032	財物勞務採購	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	105 年度市政願景館建置案(統包)	37,900	100	98	-2	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 8 月 1 日專管廠商提送統包廠商退履保金申請 8 月 17 日專管廠商函送統包廠商逾期罰款計算明細 8 月 27 日統包廠商回送逾期罰款計算明細用印資料 8 月 30 日統包廠商提送結算請款資料予專	落後原因： 統包廠商尚未提送結算請款資料申請，故無法撥付款予廠商； 解決對策： 函請廠商儘速提送請款資料 1060811 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									管廠商審查	1051110/1060110 招/決標 開/完工
11	105AM00143	財物勞務採購	警察局/後勤科/	局本部新建工程警用無線電系統建置案	12,488	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 局本部新建工程警用無線電系統建置案，預算 106 年 12.488 萬，於 106 年 4 月 26 日以 815 萬元決標予「訊銓通整合系統科技有限公司」，動工日期俟新建大樓驗收、點交情況，由本局以公文另行通知。	1051206 最後修改期程 1080601/1081201 招/決標 開/完工
12	105AQ00101	財物勞務採購	文化局/臺中市文化資產處/遺址傳藝課	臺中市 13 期重劃區第一、二、四標工區涉及麻糍埔暨番婆庄遺址雨污下水道搶救發掘計畫	100,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 8 月 10 日，會勘確認第一標工區編號 2、3 現場發掘完成，後續由考古團隊與工程單位逕行協調回填點交事宜。刻正依規劃時程持續發掘中。	1050803 最後修改期程 1051201/1061201 招/決標 1081201/開/完工
13	105AQ00112	財物勞務採購	文化局/臺中市文化資產處/遺址傳藝課	臺中市 13 期重劃區第一標工區涉及麻糍埔遺址滯洪池工程搶救發掘計畫	115,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 107 年 7 月 31 日，函知承商現勘通過、報告書審查結果為修正後通過。8 月 3 日，承商函送修正報告書。8 月 6 日，修正報告書提送遺址審議委員會審查，審查結果為通過。8 月 21 日，函知承商遺址審議委員會審查結果。8 月 17 日，承商依契約規定函送第五次工作季報。8 月 22 日，函知承商同意備查工作季報。	1051005 最後修改期程 1060301/1070601 招/決標 1080601/開/完工
14	105DJ00005	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	臺中市后里馬場文化資產配合 2018 臺中花卉博覽會修復暨再利用工程(含規劃設計、監造及工作報告書)	59,710	95	95	0	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：2 次 本案於 107.07.31 申報竣工，107.08.17 辦理驗收，107.08.30 第一次複驗	1070801 最後修改期程 1060331/1060430 招/決標 1060731/1070731 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
15	106A725003	財物勞務採購	梧棲公所/ 社會課/	106 年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險	11,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約內容辦理	1060117 最後修改期程 1060310/開/完工
16	106AB00025	財物勞務採購	民政局/生命禮儀管理處/秘書室	106 年臺中市殯葬資訊整合管理系統建置案	11,342	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依相關契約進度辦理中	1060828 最後修改期程 1060929/開/完工
17	103AH00040	財物勞務採購	都發局/綜合企劃科/	擬定后里國際花博特定區計畫規劃案	14,850	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 106/4/27、106/5/17 召開工作會議討論 106/5/23 召開「擴大后里主要計畫（森林園區）案政策環境影響評估說明書」專案小組意見徵詢會議。 106/6/9 邀集建設局、地政局等召開研商會議。 106/6/28 函詢內政部辦理擴大都市計畫疑義。 106/7/18 召開第 3 次專案小組會議。 106/8/25 辦理軍方出入動線現地會勘。 106/11/6 召開研商會議（市長主持）。 107/1/30、2/27 召開工作會議確認修正內容。 原訂 107/3/27、107/5/17 召開府內第 2 次研商會議，改期至 107/5/28 召開，依會議結論續召開專案小組會議，並於年底提送內政部都委會及環評大會。 107/6/21 召開第 4 次專案小組會議。 107/8/21 函請交通局確認交通規劃內容。	1030903 最後修改期程 1030515/1030530 招/決標 1030830/開/完工
18	103AH00047	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	臺中市轄區內都市計畫公共設施用地專案通盤檢討規劃案	25,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1. 105 年 8 月 8 日市長召開本市公共設施用地解編會議。 2. 105 年 9 月 1 日內政部召開第一次審查會。 3. 105 年 9 月 19 日函請本府相關單位補充	1060124 最後修改期程 1031231/1040214 招/決標 1041115/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									<p>相關資料。</p> <p>4. 105 年 10 月 12 日召開第 10 次工作簡報會議，並請相關單位於 105 年 10 月 21 日前函覆。</p> <p>5. 11 月 21 日函請教育局提供撤銷徵收之學校用地及體育場用地資料。</p> <p>6. 105 年 12 月 12 日召開第 11 次工作簡報會議，</p> <p>7. 105 年 12 月 13 日再次請教育局對於學校用地變更方案表示意見。</p> <p>8. 106 年 1 月 9 日將修正後整體規劃構想再提請內政部審議。</p> <p>9. 106 年 2 月 9 日內政部召開第 2 次會議。</p> <p>10. 106 年 2 月 22 日召開第 13 次工作會議。</p> <p>11. 106 年 3 月 27 日修正資料提請內政部召開會議。</p> <p>12. 106 年 4 月 28 日提市都委會報告案。</p> <p>13. 106 年 5 月 5 日內政部審查會。(5 月 22 日收到會議紀錄)</p> <p>14. 6 月 27、28、29 辦理地方座談會。</p> <p>15. 清查變更範圍土地所有權人清冊。</p> <p>16. 請教育局提供撤銷徵收土地所有權人清冊，簽辦公開展覽作業。</p> <p>17. 106 年 9 月 1 日起公告公開展覽 45 天。</p> <p>18. 106 年 9 月陸續於本市 29 區辦理說明會。</p> <p>19. 公開展覽至 10 月 15 日，後續將進入本市都委會審查。</p> <p>20. 台中港特定區計畫：106.11.22 小組(1)。106.12.15 小組(2)。107.4.2 小組(3)、107.6.14 小組(4)、107.8.1 小組(5)</p> <p>21. 台中市主計：107.1.12 小組(1)。3.14 第 2 次小組、3.19 第 3 次小組、3.22 第 4 次小組、5.24 第 5 次小組。7.17 小組 6</p> <p>22. 甲安埔：107.1.22 小組(1)。107.3.15 小組(2)。</p> <p>23. 大平霧：107.1.25 小組(1)。107.5.7</p>	

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									小組(2、3)、6.25 小組(4)。7.31 小組(5) 24.日大：107.2.7 小組(1)。107.4.17 小組(2)。107.6.14 小組(3)。 25.豐原后里：107.2.9 小組(1)。 26.潭雅神：107.1.29 小組(1)。107.7.12 (2) 27.東新石：107.1.30 小組(1)。107.7.20 (2) 28.和平：107.2.8 小組(1)。107.7.19(2) 29.提107年3月30日市都委會報告。4月27日市都委會報告。 30.107年7月30日內政部實施評鑑績效良好。	
19	104AD00023	財物勞務採購	教育局/國民小學/文山國小	104 年度高級中等以下學校及幼兒園投保公共意外責任保險聯合採購	37,840	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 未賠付事件持續處理中	1050419 最後修改期程 1040113/1040305 招/決標 1040805/開/完工
20	104AE00024	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市工業園區整體發展計畫委託專案管理服務案	27,430	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.廠商依約於107年8月7日提報107年7月份工作月報表至局備查，本局於107年8月13日存供備查。	1040713 最後修改期程 1041020/開/完工
21	104AF00093	財物勞務採購	建設局/新建工程處/土木工程科	華南路以東銜接特三號道路之委託水土保持計畫暨環境影響評估	10,300	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約相關規定執行計畫中	1041118 最後修改期程 1050115/1051231 招/決標 1061231/開/完工
22	104AH00009	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	烏日、大肚都市計畫區整併及主要計畫、分離專案通盤檢討規劃作業案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 9.104 年 8 月 14 日辦理現勘。 10.104 年 9 月 30 日召開本案第 2 次工作簡報會議。 11.廠商業已於104年10月21日函送期中	1031218 最後修改期程 1040601/1040701 招/決標 1041231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									報告書。 12. 本案業於 104 年 11 月 5 日召開期中審查會議。 13. 104 年 12 月 15 日檢送期中報告修正本。 14. 104 年 12 月 18 日召開第 3 次工作簡報會議。 15. 105 年 1 月 15 日召開第二次期中審查會。 16. 105 年 3 月 1 日召開第 4 次工作簡報會議。 17. 105 年 3 月 30 日辦理公告徵求意見。 18. 105 年 4 月 6 日召開公告徵求意見座談會。 19. 105 年 5 月 4 日召開機關協調會議。 20. 105 年 5 月 17 日召開第 5 次工作簡報會議。 21. 105 年 5 月 18 日提交期末報告。 22. 105 年 6 月 16 日召開期末審查會。 23. 105 年 7 月 6 日檢送期末報告書修正版。 24. 105 年 8 月 16 日召開工作簡報會議討論公展草案內容。 25. 105 年 10 月 26 日提交公開展覽草案。 26. 105 年 12 月 2 日辦理公開展覽(12 月 16 日公展說明會)。 27. 烏日通檢 106 年 2 月 13 日召開市都委會第 1 次專案小組。 28. 高鐵通檢 106 年 2 月 16 日召開市都委會第 1 次專案小組。 29. 烏日通檢 106 年 3 月 7 日召開市都委會第 2 次專案小組。 30. 烏日大肚整併 106 年 3 月 10 日召開市都委會第 1 次專案小組、6 月 22 日第 2 次專案小組。12 月 6 日召開第 3 次專案小組。 31. 烏日通檢 106 年 3 月 23 日第 3 次小組。3 月 30 日第 4 次小組。4 月 25 日第 5 次小組。5 月 26 日第 6 次小組。7 月 11 日第 7 次小組。106 年 8 月 9 日第 8 次小組。106 年 9 月 4 日第 9 次小組。106 年 11 月 27 日第	

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									10 次小組。 32. 高鐵通檢 106 年 3 月 24 日召開市都委會第 2 次專案小組。5 月 4 日第 3 次小組。6 月 2 日第 4 次小組。6 月 28 日第 5 次小組。7 月 17 日第 6 次小組。106 年 8 月 17 日變 3 案協商會議。 33. 高鐵通檢 106 年 10 月 6 日市都委會(75)審議通過。部分案件續提 106.12.22 市大會(78)，其餘案件於 107 年 3 月 21 日提請內政部審議。107.4.27 內政部召開第 1 次小組。 34. 烏日四通已提 106 年 12 月 22 日市都委會。再提會案件已提 107 年 1 月 26 日市都委會(80)大會。主計於 107 年 6 月 4 日內政部召開第 1 次小組，8 月 28 日已提送資料報部續審。	
23	106AD01030	財物勞務採購	水利局/水利養護工程科/	2018 台中花博豐原葫蘆墩第 5 區戶外景觀設計及佈展委託專業服務案	36,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 目前進場佈設。	1060809 最後修改期程 1061130/開/完工
24	106AD01035	財物勞務採購	水利局/水利規劃科/	臺中市主要計畫區雨水下水道系統檢討規劃(環中路以西範圍)委託技術服務	17,480	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案廠商已於 107 年 7 月 16 日提送期初報告(修正版)至本局，待報告資料補正後擇期召開期初審查會議。	1060915 最後修改期程 1061101/1070801 招/決標 1080301/開/完工
25	106AD00185	財物勞務採購	教育局/幼兒教育科/幼兒教育科第二股	臺中市文小 65、文小 66、文小 10 及廊子地區新設校新建幼兒園園舍工程委託專案管理	14,141	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案業於 107 年 2 月 14 日完成簽訂契約，廠商業於 107 年 3 月 15 日提送統包工程需求等相關資料，於 107 年 3 月 31 日召開統包需求書審查會議，並於 107 年 5 月 9 日經雲科大檢核通過，已分別召開採購評選會議及辦理公開閱覽完畢，統包工程招標	1070121 最後修改期程 1070415/1080115 招/決標 1081115/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									業於107年8月7日流標，文小10、文小65及文小66業於107年8月23日第二次開標，刻正進行召開評選會議，另廊子校區預計業於107年8月31日第二次流標，刻正辦理流廢標會議。	
26	102AH00018	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	台中市都市計畫主要計畫通盤檢討規劃案	20,500	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 於107年3月27日提請內政部大會審議通過，刻正依會議紀錄簽辦再公展事宜，並訂於107年5月8日辦理再公展。刻正彙整有關人民團體陳情意見之各機關研析意見。 107年8月2日召開諮詢會議研商再公展案件人陳意見研析處理情形。 107年8月23日函報內政部辦理再公展無意見案核定作業。	1020730 最後修改期程 1020630/1020815 招/決標 1021115/開/完工
27	102AH00027	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	擴大大里都市計畫改採市地重劃開發案	27,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 經濟部水利署106.8.14召開認屬國家重大建設審認會議，會議紀錄106.8.24送達，106.9.30經濟部水利署請本府先行回應各單位意見後再報行政院核定，已於106年11月10日先行就處理情形對照表及說明書修正草案內容，送請行政院農業委員會、內政部地政司、內政部營建署、交通部公路總局、財政部國有財產署、經濟部水利署等機關審查。並再以106年12月19日府授都計字第1060278204號函，請經濟部水利署陳報行政院認定為國家重大建設，該署於107年1月25日召開第2次審認會議（107年2月6日紀錄送達，本府並於107年3月5日檢送修正報告書請經濟部續予陳報認審，經濟部於107年4月13日將審查結果報請行政院認定）。已於107.08.17取得上開國家重大建設認定函，確認開發計畫範圍，本府將加速擬定都市計畫作業。	1060222 最後修改期程 1020815/1020919 招/決標 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
28	103AF00081	財物勞務採購	建設局/新建工程處/土木工程科	東勢-豐原生活圈快速道路工程環境監測工作	15,835	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 23.104 年 11 月 30 日簽辦第 1、2 標二階環評委託技術服務採購案，104 年 12 月 25 日上網公告，105 年 1 月 27 日開標，並訂於 105 年 2 月 3 日召開評選會議。 24.104 年 12 月 31 日召開第 5 標細部設計進度檢討會，目前進度 70%，預計 105 年 1 月 12 日前提送細設成果。 25.105 年 1 月 21 日邀集豐原、石岡、新社、東勢、和平等區里辦公處召開加速推動公開說明會。 26.105 年 1 月 26 日召開第 5 標細部設計審查會。 27.原訂於 105 年 2 月 5 召開第 3 標分段辦理評估計畫簡報會議，因故延期。 28.現正依計畫定期實施監測作業中。	1030905 最後修改期程 1030930/開/完工
29	103AG00016	財物勞務採購	交通局/交通工程科/交通工程科第二股	臺中市公共自行車租賃系統建置及營運管理及後續擴充	169,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.本案已於 105 年 8 月份已完成 100 站營運啟用，後續擴充 40 站租賃站已全數完成。 2.至契約期滿前，由微笑單車公司進行營運管理。	1030122 最後修改期程 1030328/1030928 招/決標 1040328/開/完工
30	103AH00011	財物勞務採購	都發局/綜合企劃科/綜合企劃科第二股	豐原都市計畫通盤檢討規劃案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.豐原三通公開展覽作業自 104 年 11 月 6 日起公開展覽 30 天，於 105 年 12 月 23 日召開本市都市計畫委員會專案小組第 15 次會議進行審議完畢，於 106 年 2 月 24 日市都委會審議通過，並於 106 年 4 月 25 日函文報請內政部審議。 2.內政部都委會於 106 年 7 月 11 日召開專案小組第 1 次會議。另市都委會決議待整合部分，訂於 106 年 9 月 8 日召開市都委會專案小組第 16 次會議。106 年 9 月 19 日召開內政部第 2 次專案小組，106 年 11 月 2 日提送補充資料提第 3 次小組，106	1030121 最後修改期程 1030430/1030730 招/決標 1031231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									年11月15日召開工作會議，未審議完成及待整合部分，前於106年9月8日召開市小組第16次會議審議完畢，並於106年12月28日召開市都委會第79次會議審議通過。 3.107年7月31日召開部都委會專案小組第5次會議審議完畢，除內、中環工業區及綠地解編部分留待第二階段小組討論外，其餘變更案將提內政部都委會大會審議。	
31	105AD00033	財物勞務採購	教育局/幼兒教育科/	臺中市政府教育局委託辦理「臺中市私立三光非營利幼兒園」採購案	32,548	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案業於107年3月16日辦理106學年度第1學期分期驗收作業，並已於107年4月17日辦理106學年度第2學期到園檢查作業，刻正規劃106學年度績效考評事宜及106學年度第2學期分期驗收作業事宜。	1050602 最後修改期程 1041120/1051130 招/決標 1061130/開/完工
32	105AD00034	財物勞務採購	教育局/幼兒教育科/	臺中市政府教育局委託辦理「臺中市私立五權非營利幼兒園」採購案	35,631	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 業於107年3月16日辦理106學年度第1學期分期驗收作業，並已於107年4月17日辦理106學年度第2學期到園檢查作業，刻正規劃106學年度績效考評事宜及106學年度第2學期分期驗收作業事宜。	1050604 最後修改期程 1050224/1061130 招/決標 1071130/開/完工
33	105AE00044	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第四股	105 臺中市精密機械科技創新園區二期標準廠房新建工程委託專案管理	15,007	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 標案執行中，精密二期標準廠房目前施工進度47.683%，施作項目： 1.2-4樓內外牆粉刷 2.3-4樓給水配管	1051019 最後修改期程 1050808/開/完工
34	105AF00071	財物勞務採購	建設局/土木工程管理科/	水滴經貿園區區段徵收工程委託專案管理暨施工監造服務案	175,601	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 依契約規定執行監造及專案管單位職責	1061225 最後修改期程 990326/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
35	105AF00100	財物勞務採購	建設局/新建工程處/土木工程科	國道四號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道環境監測工作	13,940	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 目前履約執行監測中	1050803 最後修改期程 1050831/開/完工
36	105AF00130	財物勞務採購	建設局/新建工程處/土木工程科	105 年度道路橋樑工程委託設計監造技術服務（大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等 10 區）	11,585	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 持續派工中	1060104 最後修改期程 1050613/開/完工
37	105AG00025	財物勞務採購	交通局/捷運處/開發路權課	臺中大眾捷運系統烏日文心北屯線土地開發場、站招商總顧問案	25,000	55	55	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 1. 財務效益評估報告書（含不動產估價報告書）於 106.10.27 簽奉局一層核定。2. 招商相關規定及範本於 106.10.23 公告或下達。3. 於 106.12.08 辦理捷運綠線土開案招商座談會。4. G5、G11 案業於 107.02.26 正式對外（第 1 次）公告，於 107.04.30 截止投標，業已完成 G5 案資格文件審查。5. G11 案檢討報告已報局核定。6. 已於 107.05.29 參加山海屯招商說明會、107.06.29 財政部促參司招商大會。7. 已於 107.07.10 召開本市招商甄選規定修正草案審查會議（107 年第 1 次）。8. 於招商甄選規定修正方案簽准後，辦理 G9 招商文件審查會。	1050130 最後修改期程 1050315/1050930 招/決標 1091231/開/完工
38	105AG00038	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	水湳、豐原及烏日轉運中心規劃及基本設計委託	26,900	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1、本案 105 年 3 月 29 日決標。水湳轉運中心基本設計 106 年 4 月 5 日報府審議，	1061102 最後修改期程 1050630/1050801 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				技術服務					<p>研考會4月10日函請補充必要圖說後再報府審議，6月29日再報府審議，7月27日召開基本設計審議，8月25日提送報告書修正版，9月15日廠商提送報告書修正版，9月29日本府同意備查，10月19日廠商提送報告書定稿本20份。</p> <p>2、豐原轉運中心基本設計審議106年4月6日召開，委員提出須補充地質鑽探及機電設備等系統圖說，再報府審議。5月17日簽奉市長核可，先採用基地鄰近工程地質鑽探資料辦理基本設計審議，並於建造執照申請時備具地基調查報告。6月20日報府辦理基本設計審議，7月6日辦理第二次基本設計審議，7月31日及8月30日提送報告書修正版，9月20日廠商提送報告書修正版，10月11日本府同意備查。</p> <p>3、廠商106年3月31日提送烏日轉運中心及台74線增設匝道初評期末報告修正版，4月26日核備期末報告。</p> <p>4、106年8月15日召開烏日轉運中心轉乘優化計畫協調會，9月13日召開烏日轉運中心聯外道路標誌及站內人行動線指標會勘。</p> <p>5、106年10月24日召開烏日轉運中心轉乘優化實施計畫第二次協調會。</p> <p>6、107年3月26日召開烏日轉運中心協商會議討論有關高鐵東路人行道退縮一公尺供大客車停靠事宜。</p> <p>7、107年6月13日召開烏日轉運中心南站規劃方案討論會議，取得初步共識，廠商已於8月8日提送定稿版報告書，訂於8月30日召開會議確認內容。</p>	1051231/開/完工
39	105AG00040	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	大臺中地區捷運路網檢討規劃暨臺中捷運系統初期路網可	12,000	85	85	0	<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次</p> <p>1、2月7日局長召開雙港捷運討論會議。 2、2月13日依討論會議完成向市長報告簡報。</p>	<p>1050130 最後修改期程 1050630/1050930 招/決標 1051230/開/完工</p>

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				行性研究					3、3月8日向市長室辦理本案進度報告，4月10日依會議結論完成修正簡報。 4、7月20日依據秘書長「因應臺中機場2035年整體規劃建議捷運路線延伸至陽西區，臺中國際機場門戶計畫配合辦理修正研商會議」結論辦理。 5、8月份請廠商評估2方案（中清路、崇德路）之可行性，預計9月中召會討論。	
40	105AG00041	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	臺中都會區大眾捷運後續路網藍線可行性研究	11,600	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 1、3月29日交通部轉陳行政院、4月16日討論報院簡報、4月23日召開跨局處會議、4月26日完成報院簡報、4月30日召開國發會審查會議。 2、5月22日函報可行性研究至交通部陳轉行政院核定。 3、6月26日召會討論交通部審議簡報，7月13日交通部召會審查，7月24日函報可行性研究至交通部陳轉行政院核定。 4、8月22日交通部將捷運藍線計畫（臺中港-大車站）報請行政院核定。	1070319 最後修改期程 991230/1000930 招/決標 1001231/開/完工
41	105AG00048	財物勞務採購	交通局/交通工程科/交通工程科第二股	臺中市公共自行車租賃系統建置及營運管理(第二期)	345,000	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 107年8月份已完成202站營運啟用、210站設備查驗，持續辦理接電啟用及新設站點建置。	1050604 最後修改期程 1050620/1060320 招/決標 1061220/開/完工
42	106AG00041	財物勞務採購	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	2018 臺中世界花卉博覽會門票代售暨入口驗票委託服務案	382,000	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、本案已於106年8月3日招標公告，8月29日開資格標並於9月4日召開評選，9月15日決標及簽約。 二、廠商已於106年10月15日提送工作計畫書（期初報告/第一次交貨），訂於107年1月3日審核通過。 三、廠商已於106年12月12日提送「施工執行計畫書」及「票卡印刷確認書」。 四、網站訂票系統於107年4月2日上線。	1060928 最後修改期程 1060915/1061016 招/決標 1070630/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									五、施工執行計畫書已於107年4月18日函復廠商審查通過。 六、銷售門票已於6月30日前達100萬張。 七、電子票卡(花博卡)交付已於6月30日前達100萬張。	
43	106AG00043	財物勞務採購	交通局/公運處/運輸稽查課	106年度臺中市公車智慧型站牌建置計畫	10,360	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 為配合本局規劃於臺中火車站公車停靠區建置席位管理系統，辦理契約變更作業。	1061018 最後修改期程 1061003/1070413 招/決標 開/完工
44	106AG00047	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	水湳轉運中心新建工程委託設計技術服務(含後續擴充條款)	79,067	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1、本案於106年10月17日公告上網，11月13日開標，11月17日召開評選會，11月30日辦理議價決標。 2、依建築物工程技術服務建造費用百分比法第三類各級距費率上限所計算出金額合計之百分之98.00整得標，總契約預計金額新臺幣77,485,660元。 3、細部設計案已於11月30日簽約，並於12月8日提送工作執行計畫書，12月15日召開工作執行計畫書審查會議。 4、107年1月3日工作執行計畫書同意備查，並已完成撥付第一期款7,748,566元。 5、107年2月22日建築師事務所提送初步設計報告書(第一版)，經本科召開工作會議，107年3月8日建築師事務所完成修正並提送初步設計報告書(第二版)，107年4月11日召開初設報告書審查會議，決議審查通過。107年5月8日建築師事務所提送初步設計報告書(第三版)，107年6月12日本局同意核備初步設計報告書。 6、107年7月31日提送交通影響評估報告送審，正辦理審查作業。	1061128 最後修改期程 1061231/1070130 招/決標 1070530/開/完工
45	106AG00048	財物勞務採購	交通局/停管處/設施工程課	臺中市豐原區豐原轉運中心新建工	26,503	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 依規審核初步設計報告書並函轉至機	1070102 最後修改期程 1070115/1070430 招/

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				程委託設計技術服務(含後續擴充條款)					關，已於107/5/30辦理初步設計座談會議，刻正請規設單位儘速修正。 2.依規審核多目標使用計畫書並函請機關辦理審查，已於107/06/27辦理多目標使用計畫書審查會，刻正請規設單位儘速修正。 3.本案2樓變更為商場，依規審核多目標使用計畫書並函請機關辦理審查，已於107/08/27辦理多目標使用計畫書審查會，刻正請規設單位儘速修正。	決標 1070830/開/完工
46	106AG00051	財物勞務採購	交通局/公運處/運輸稽查課	106年智慧公車車聯網建置計畫	13,400	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、本案已於8/3辦理第二季驗收，惟驗收部份規格需再改善，預訂9/6複驗。 二、本案訂於8/31召開工作會議。	1070326 最後修改期程 1061229/1070430 招/決標 1070731/開/完工
47	106AG00052	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/交通規劃科第二股	臺中輕軌捷運系統第二期路網可行性研究	15,800	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 107年08月16日整合屯區社經、運輸需求資料及評估屯區路廊方案。	1070430 最後修改期程 1070630/1070930 招/決標 1080131/開/完工
48	106AH00020	財物勞務採購	都發局/秘書室/秘書室第二股	都市發展局檔案數位化影像製作案	20,000	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本案於107年8月13日、15日辦理第2期交貨驗收，驗收不符合部份已通知廠商於10個日曆天內完成更正改善後，再提請機關複驗。	1060522 最後修改期程 1060706/1070207 招/決標 1070820/開/完工
49	106AG00002	財物勞務採購	交通局/停管處/停車場管理課	106至107年臺中市政府公有停車場停車費用委託代收案	118,367	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 刻正辦理107年7月份廠商代收本市停車手續費請款作業事宜，6家廠商代收停車費件數為1,307,516件，代收手續費合計為5,318,811元，預計於107年9月5日前完成核銷作業。	1051130 最後修改期程 1051220/開/完工
50	106AG00021	財物勞務採購	交通局/停管處/停車場管理課	臺中市公有停車場停車費催繳舉發違規通知暨	10,862	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本標案107年7月份勞務費用共計455,367元，已於107年8月20日完成驗收，刻正	1060321 最後修改期程 1060316/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				資料處理					辦理核付款項事宜。	
51	106AG00024	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/交通規劃科第三股	106 年度台中市智慧交通管理系統建置計畫	11,000	98	98	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1、本案 106 年 5 月 9 日決標。5 月 23 日工作執行計畫書同意備查。 2、9 月 19 日完成期中報告審查，原則通過，10 月 23 日期中報告修正版備查。 3、107 年 2 月 9 日提送期末報告，完成 TOPIS 交通管理監控平台建置，並於 107 年 4 月 13 日辦理期末座談會，廠商已於 107 年 5 月 4 日依會議紀錄完成修正意見對照表。 4、已於 107 年 6 月 15 日召開期末報告審查會，主席裁示修正後通過，107 年 8 月 9 日期末報告書修正版備查，預定於 107 年 8 月 29 日辦理驗收。 付款進度：106 年 7 月 17 日第一次付款 2,089,000 元，106 年 11 月 6 日第二次付款 5,222,500 元。	1060420 最後修改期程 1060715/1060815 招/決標 1061231/開/完工
52	106AG00026	財物勞務採購	交通局/停管處/設施工程課	臺中市豐原區豐原轉運中心新建工程委託專案管理服務案	15,900	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 依規審核初步設計報告書並函轉至機關，已於 107/5/30 辦理初步設計座談會議，刻正請規設單位儘速修正。 2. 依規審核多目標使用計畫書並函請機關辦理審查，已於 107/06/27 辦理多目標使用計畫書審查會，刻正請規設單位儘速修正。 3. 本案 2 樓變更為商場，依規審核多目標使用計畫書並函請機關辦理審查，已於 107/08/27 辦理多目標使用計畫書審查會，刻正請規設單位儘速修正。	1060516 最後修改期程 1061231/開/完工
53	106AG00028	財物勞務採購	交通局/停管處/停車規劃課	106-109 年度租賃 PDA 開單設備案	19,070	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 8 月履約中	1060515 最後修改期程 1060815/1061101 招/決標 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
54	106AG00030	財物勞務採購	交通局/停管處/停車場管理課	臺中市友商園、美術園道週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理案	105,030	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於107年8月20日辦理驗收，付款簽已陳核完畢，發票黏存陳核中，待撥付款。	1060612 最後修改期程 1060820/開/完工
55	106AG00037	財物勞務採購	交通局/停管處/停車場管理課	臺中市中國醫藥大學、科博館、國美館週邊停車場停車開單勞務	81,665	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於107年8月20日辦理驗收，付款簽已陳核完畢，發票黏存陳核中，待撥付款。	1060906 最後修改期程 1061016/開/完工
56	106AG00038	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/交通規劃科第三股	2018花博活動交通監控暨決策平台建置計畫	10,000	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1、本案106年10月20日完成決標。 2、106年11月20日工作執行計畫書同意備查；107年1月12日期初報告修正版同意備查。 3、107年2月26日召開期中報告審查會議，辦理系統離型規劃設計與路側設備點位與交控策略規劃內容之審查。 4、107年4月3日期中報告修正版核備，並於107年5月完成第二期款撥付。 5、107年6月29日提送期末報告，目前進行國道CMS片語修改，並配合機關進行部分內容調整。 付款進度：106年12月第一期付款1,900,000元（花博預算）。107年5月第二期付款2,850,000元（本府預算）。	1060930 最後修改期程 1061231/1070301 招/決標 1070831/開/完工
57	106AH00037	財物勞務採購	都發局/建造管理科/	臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置中長期計畫	85,000	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商已於107年7月31日報驗本採購案第4期工作項目，目前刻正簽辦驗收作業。	1060125 最後修改期程 1060531/1061231 招/決標 1071231/開/完工
58	106AH00053	財物勞務採購	都發局/住宅發展工程處/住宅	106年度臺中市社會住宅包租代管試	216,432	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 兩家業者媒合累計273件（包租包管17	1061005 最後修改期程 1070101/1080201 招/

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			服務科	辦計畫					件、代租代管 256 件)，依契約規定辦理包租包管與代租代管的各項租賃服務與請款作業。	決標 開/完工
59	106AE00011	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第三股	大里夏田產業園區委託申請設置案	42,300	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 廠商於 107 年 8 月 8 日依規檢送 107 年 7 月份工作月報，本局於 107 年 8 月 13 日存供備查。 2. 本案於 107 年 8 月 1 日召開主要及細補計畫（草案）研商會議，其會議決議請規劃單位依出席單位意見及會議紀錄修正。 3. 本案排水規劃已於 107 年 8 月 1 日由水利局召開排水規劃審查會議，其決議請依委員意見及會議紀錄修正后再提會審議。	1060124 最後修改期程 1060420/開/完工
60	106AE00018	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第四股	106 年精密機械科技創新園區一期景觀維護計畫	13,000	98	98	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商依契約規定履約中，持續協助執行精密機械科技創新園區一期景觀維護。107 年 8 月 28 日辦理第 4 期驗收事宜。	1060125 最後修改期程 1060620/開/完工
61	106AE00034	財物勞務採購	經發局/商業科/商業科第一股	社會創新產業發展計畫	12,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 業規劃於 8 月 2 日辦理 1 場「B 型企業認證登錄實務操作進階班」、8 月 7 日辦理 1 場「2018 川川市集*尋味社企*炒蛋市集」聯合記者會、8 月 12 日結合川川市集辦理 1 場「2018 川川市集*尋味社企*炒蛋市集」之特色行銷活動。	1060203 最後修改期程 1060221/1060930 招/決標 1070930/開/完工
62	106AF00066	財物勞務採購	建設局/建築工程管理科/	臺中市巨蛋體育館新建營運移轉（BOT）招商委託專業服務案	20,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 本局已於 107 年 8 月 13 日核定可行性評估期中報告，廠商現依契約規定續辦可行性評估（期末）及本案後續招商作業等相關履約事宜。	1070807 最後修改期程 1060616/1061031 招/決標 1070331/開/完工
63	106AF00087	財物勞務採購	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	2018 臺中世界花卉博覽會一后里馬場森林園區	13,020	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理花博統包案專案管理事宜。	1060824 最後修改期程 1060224/1060315 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				綠化佈展工程委託專案管理技術服務案						1060630/開/完工
64	106AP00076	財物勞務採購	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	106 年臺中市環境品質監測站設置計畫	28,590	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 8 月 15 日提送 8 月定期報告，符合契約規定及進度。	1060928 最後修改期程 1061023/1070222 招/決標 1070530/開/完工
65	106AP00110	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	106 年度環保署補助辦理垃圾車加裝濾煙器示範運行計畫	11,700	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 (1)107 年 7 月 30 日辦理烏日區與梧棲區 2 臺濾煙器現勘。(2) 廠商於 107 年 8 月 6 日檢送第一年第一期修正報告書。(3) 107 年 8 月 3 日函復 4 月及 5 月及 6 月工作報告不予備查並限期函復，廠商於 8 月 10 日檢送改正之 4 月及 5 月及 6 月工作報告，本局於 8 月 31 日再次函復不予備查並限期函復。(4) 107 年 8 月 17 日召開第一年第一期報告之複審會議，審查未通過，請廠商依審查會議意見於 107 年 8 月 30 日以前重新檢送修正報告書送本局審查，廠商已於 107 年 8 月 30 日檢送第二次修正報告書。	1061013 最後修改期程 1070128/1080330 招/決標 1090329/開/完工
66	106AI00019	財物勞務採購	農業局/作物生產科/	2018 臺中世界花卉博覽會外埔園區自然館策佈展委託專業服務案	90,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 樂農館於 107 年 6 月 7 日召開第三次審查會議，原則通過，並於 107 年 7 月 9 日進場施工。	1060927 最後修改期程 1061215/1070315 招/決標 1070831/開/完工
67	106AI00022	財物勞務採購	農業局/運銷加工科/	2018 臺中世界花卉博覽會外埔園區暨展館營運管理委託專業服務案	75,000	70	70	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 本局於 8 月 23 日辦理營館第二期報告書審查會	1061106 最後修改期程 開/完工
68	106AM00107	財物勞務採購	警察局/後勤科/	局本部辦公廳舍新建工	26,022	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次	1061103 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				程設備需求採購案					前置作業中	1071031/1071201 招/決標 1071215/開/完工
69	106AR00017	財物勞務採購	地政局/清水地政/第二課	106 年度臺中港特定區計畫(第三次通盤檢討)都市計畫樁位重置地籍圖重測計畫	19,155	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.8 月 18 日辦竣重測標示變更登記。 2.8 月 21 日辦竣第 4 期成果驗收。	1060607 最後修改期程 1060630/開/完工
70	106AR00022	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市烏日(九德地區)區段徵收委託地籍整理及土地分配專業服務案	15,270	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理社區培力計畫(專業服務人員駐點、家戶拜訪、里鄰座談會)等相關事項	1061129 最後修改期程 1061229/開/完工
71	106AZ00005	財物勞務採購	原民會/經濟建設及土地管理組/	2018 臺中世界花卉博覽會原住民族專區景觀設計及策佈展執行勞務採購	63,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 承攬廠商(悅暉)於 4 月 30 日提交第二期策佈展活動執行報告書初稿 15 份。悅暉於 4 月 24 日針對契約「4 月 25 日申報各項計畫之硬體設備工程竣工」一項提出展延申請，本會於 7 月 25 日同意本案硬體工程展延至 6 月 25 日前申報竣工。悅暉業於 7 月 9 日申報竣工，本會於 7 月 26 日辦理第二期策佈展活動執行報告書初稿審查會議完竣，分別於 8 月 21 日及 8 月 30 日辦理查驗會議，經複驗後仍有部分缺失待改善，爰訂於 9 月 7 日辦理第三次查驗會議。	1060824 最後修改期程 1061030/開/完工
72	107A725003	財物勞務採購	梧棲公所/社會課/	107 年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險	11,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約內容辦理	1070410 最後修改期程 1070320/開/完工
73	107A735005	財物勞務採購	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所 107 年區民團體意	11,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已簽約完成，民眾均依符合申請條件申請	1070330 最後修改期程 1070321/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				外險						
74	107A736001	財物勞務採購	龍井公所/ 社會課/	107 年臺中市 龍井區區民 團體意外保 險	16,331	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理作業中	1070102 最後修改期 程 1061228/開/完工
75	107AB00030	財物勞務採購	民政局/生 命禮儀管 理處/大甲 殯儀館	107 年度大甲 火化場火化 爐及附屬設 施汰換	26,300	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 8 月 11 日進場施作，依契約於 12 月 16 日完成。	1070510 最後修改期 程 1070704/開/完工
76	107AD00036	財物勞務採購	教育局/社 會教育科/ 社會教育 科第二股	「2018 臺中 世界花卉博 覽會」委託專 業導覽服務 暨志工培訓 採購案	18,380	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案業於 107 年 7 月 23 日辦理第一期驗收 審查會議，並於 107 年 8 月 29 日辦理第一 期驗收，另於 107 年 7 月 5 日、7 月 20 日 及 7 月 30 日辦理顧問會議，審議導覽志 工導覽手冊文案、導覽志工幹部手冊、專 業課程師資場次及各園區導覽路線規劃， 及持續進行標案第二期履約事宜。	1070319 最後修改期 程 1070430/1070630 招/ 決標 1070930/開/完工
77	107AD00093	財物勞務採購	教育局/國 民小學/大 鵬國小	臺中市 107 年 度校務行政 電腦更新採 購案	39,131	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商鋪貨中，聯繫安裝事宜。	1070619 最後修改期 程 1070720/開/完工
78	107AD00097	財物勞務採購	教育局/市 立高中職/ 臺中一中	照明改善節 能績效保證 專案採購	10,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中	1070626 最後修改期 程 1070615/開/完工
79	107AD00103	財物勞務採購	教育局/國 民小學/上 石國小	臺中市 107 學 年度招聘英 語教學資源 中心學校美 籍英語協同 教學人員計 畫	11,400	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 招聘 12 位美籍英語協同教學人員志英 語教學資源中心學校服務與支援教育局 指定之相關活動。	1070629 最後修改期 程 1070830/1071116 招/ 決標 1080316/開/完工
80	107AD00126	財物勞務採購	教育局/國 民小學/烏 日國小	烏日國小-前 瞻基礎建設 校園數位建	25,179	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 107.8.17 決標，目前廠商履約中	1070827 最後修改期 程 1070817/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				設計劃資訊科技教室建置採購案						
81	107AD01016	財物勞務採購	水利局/防災工程科/	107 年移動抽水機維運及搶險委託專業服務	15,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 持續辦理	1070315 最後修改期程 1070320/開/完工
82	107AD01022	財物勞務採購	水利局/水利養護工程科/	臺中市原八區都市計畫區雨水下水道普查案(第一部分)	33,727	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 工作計畫書審查	1070320 最後修改期程 1070731/1080331/開/完工
83	107AD01023	財物勞務採購	水利局/水利養護工程科/	臺中市豐原、霧峰、太平、大甲、東勢等地區雨水下水道普查案(第一部分)	20,926	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 工作計畫書審查	1070327 最後修改期程 1070731/1080331/開/完工
84	107AD01027	財物勞務採購	水利局/水利規劃科/	臺中市龍井區雨水下水道系統檢討規劃委託技術服務	10,400	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 107 年 8 月 7 日請廠商依工作計畫及測量計畫審查會議紀錄修正報告書，廠商於 107 年 8 月 20 日提送修正本至本局辦理後續。	1070419 最後修改期程 1070801/1080201 招/決標 1080801/開/完工
85	107AD01029	財物勞務採購	水利局/污水工程科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程委託專案管理服務(含試運轉)	75,917	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 辦理供水協議契約推動策略事宜中 2. 統包、監造招標文件及契約書內容檢討中。 3. 福田再生水功能提升計畫審查中。	1070423 最後修改期程 1070630/開/完工
86	107AD01043	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	臺中市公共污水處理廠放流水自動	21,200	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 107.08.10 訂約	1070726 最後修改期程 1070831/1071231 招/

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				連續監測設施及後續維護校正工作					107.08.13 提送工作計畫書	決標 1080331/開/完工
87	107AD01045	財物勞務採購	水利局/水利養護工程科/	葫蘆墩圳景觀環境營造工程地景藝術創作委託專業服務	10,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 規劃設計中	1070719 最後修改期程 1070731/開/完工
88	107AE00007	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第四股	107 年臺中市精密機械科技創新園區污水處理廠、自來水系統維護及代操作計畫	22,300	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商依約履約中，並於 8 月 9 日提送 7 月工作月報，本局 107 年 8 月 16 日備查。	1070301 最後修改期程 1070213/開/完工
89	107AE00041	財物勞務採購	經發局/公用事業科/公用事業科第二股	107 年度臺中市住商節電補助計畫委託專業服務案	19,200	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 補助計畫已於 6/26 公告 補助平台於 6/28 啟動 6/28 日上午完成住商節電補助起動記者會 7/17 完成 2 場補助說明會 7/28 完成東勢補助宣傳活動 持續辦理節點補助審查作業	1070522 最後修改期程 開/完工
90	107AE00045	財物勞務採購	經發局/商業科/商業科第一股	107 年度臺中市政府商業街區創新發展補助計畫-璀璨花都 智慧城市 綠色樂活後花園	10,000	35	35	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本標案已完成評選，目前辦理保留決標，俟議會墊付案通過後辦理決標。	1070726 最後修改期程 1070930/1071031 招/決標 1071231/開/完工
91	107AF00062	財物勞務採購	建設局/養護工程處/道路養護科	107-108 年度臺中市橋梁普查委託檢測暨先期規劃技術服務	23,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 第一次派工案件檢測中	1070330 最後修改期程 1070515/1070831/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
92	107AF00075	財物勞務採購	建設局/機電資訊科/	臺中市 107 年度公共設施管線資料調查暨系統更新擴充第 6 期計畫	16,020	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 8 月 1 日辦理測量控制點查驗，8 月 15 日召開 8 月份工程協調會	1070502 最後修改期程 1070615/1070730 招/決標 1071231/開/完工
93	107AF00077	財物勞務採購	建設局/機電資訊科/	臺中市 107 年度三維管線資料整合應用建置計畫	10,450	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 8 月 15 日召開 8 月份工程協調會，簽辦試辦管線非破壞性探測驗證規劃並檢送整體規劃報告予營建署。	1070502 最後修改期程 1070615/1070730 招/決標 1071231/開/完工
94	107AG00001	財物勞務採購	交通局/停管處/停車管理課	107-108 臺中市逢甲、新光三越、精明商圈週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理案	72,240	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 107 年 8 月 20 日辦理驗收，付款簽已陳核完畢，發票黏存陳核中，待撥付款。	1060810 最後修改期程 1061001/開/完工
95	107AG00009	財物勞務採購	交通局/公運處/運輸稽查課	107 年度優化公車專用道與相關設施保全及清潔維護案	11,537	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 執行優化公車專用道站體清潔及垃圾清運。	1070108 最後修改期程 1061229/開/完工
96	107AG00019	財物勞務採購	交通局/公運處/運輸稽查課	2018 大型活動公車接駁計畫	10,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 於 8/1-8/31 例假日高美濕地派車每日 7 輛帳篷 2 項工作人員 7 人	1070327 最後修改期程 1070315/開/完工
97	107AG00020	財物勞務採購	交通局/停管處/停車規劃課	「臺中市停車整體規劃案」委託專業服務	10,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商於 107 年 8 月 24 日提送期中報告書，刻正簽辦期中報告審查會	1070409 最後修改期程 1070620/1070730 招/決標 1071030/開/完工
98	107AG00023	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/交通規劃科第三股	107 年度臺中市智慧交通管理系統建置計畫	15,700	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1、本案已於 107/06/19 開標，於 107/06/28 召開評選會，107/07/18 開價格標，本案	1070529 最後修改期程 1070831/1070930 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									經議價後廠商報價未低於底價，議價結果廢標。 2、本案已於 107/08/7 第 2 次開標， 107/8/17 辦理評選會，目前簽辦議價程序中。	1080201/開/完工
99	107AG00026	財物勞務採購	交通局/公運處/運輸稽查課	2018 臺中世界花卉博覽會接駁車服務案	83,680	35	35	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 預計於 8/31 辦理第二次評選會議。	1070705 最後修改期程 1070901/開/完工
100	107AG00029	財物勞務採購	交通局/交通工程科/	臺中市 107 年度易塞車路口交通量調查及號誌時制調整計畫	11,195	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 招標公告中，預計 9 月 18 日開標。	1070801 最後修改期程 1071231/1080430 招/決標 1080731/開/完工
101	107AH00016	財物勞務採購	都發局/都市設計工程科/	107 年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫	19,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商於 107.08.09. 提送期中報告書，業於 107.08.23. 召開期中報告審查會議。	1070320 最後修改期程 1070420/1070530 招/決標 1070830/開/完工
102	107AH00022	財物勞務採購	都發局/建造管理科/	106 年度推動土壤液化潛勢區防治改善示範計畫專案主計畫技術服務工作	41,050	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約期程執行	1070312 最後修改期程 1070731/1070930 招/決標 1071231/開/完工
103	107AH00030	財物勞務採購	都發局/建造管理科/	臺中市建築執照數位資訊應用暨決策管理系統建置計畫	14,048	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 目前刻正執行第一期專案中。	1070312 最後修改期程 1070531/1071231 招/決標 開/完工
104	107AH00034	財物勞務採購	都發局/都計測量工程科/	臺中市 107 年度都市計畫樁測釘、埋設及數值地形測量工程委	19,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 本案於 107.04.03 簽訂契約。2. 刻正依契約書履約執行中。	1070313 最後修改期程 1070531/1071031 招/決標 1080228/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				託技術服務案						
105	107AH00056	財物勞務採購	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	豐原安康段、大里光正段、太平育賢段社會住宅新建工程公共藝術設置案	14,890	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 8 月 9 日召開工作月會	1070511 最後修改期程 1070501/1071231 招/決標 1080831/開/完工
106	107AI00010	財物勞務採購	農業局/運銷加工科/	好農市集營運管理委託專業服務案	28,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 107 年 8 月 20 日叡點檢送第二期修正資料；107 年 8 月 28 日辦理第一期驗收	1070326 最後修改期程 開/完工
107	107AJ00006	財物勞務採購	觀旅局/觀光管理科/觀光管理科第二股	2018 臺中花博后里馬場馬術障礙超越競技場表演活動委託專業服務	35,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商已提送修正工作執行計畫書及營運計畫書到局。工作執行計畫書已簽奉核准定案；營運計畫書預計於 9 月召開第二次審查會。	1070124 最後修改期程 1070131/開/完工
108	107AK00005	財物勞務採購	社會局/兒少福利科/兒少福利科第二股	臺中市兒童發展社區資源中心	24,243	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 已簽訂 107 年契約 2. 請廠商依契約書辦理 3. 獲衛生福利部社會及家庭署補助 2 名人力辦理契約變更簽核事宜 4. 8 月當月月底個案量 4144 人 5. 8 月 22-24 日辦理各區中心評鑑, 8 月 24 日評鑑因豪雨停班, 延至 9 月 3 日評鑑	1061228 最後修改期程 1061231/開/完工
109	107AK00007	財物勞務採購	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	107 年度臺中市兒童及少年保護個案家庭服務方案	20,165	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 轉介個案 14 案	1061201 最後修改期程 1070105/1070415 招/決標 1070715/開/完工
110	107AK00012	財物勞務採購	社會局/長青福利科/長青福利	臺中市 107 年度獨居老人緊急救援守	13,798	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 於 10 月辦理第三季核銷。	1070205 最後修改期程 1070131/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			科第二股	護連線服務計畫						
111	107AK00014	財物勞務採購	社會局/仁愛之家/保健組	107 年度護理、社工及照顧服務員等人力委外勞務	26,553	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約履約提供護理、社工及照顧服務員人力服務進行中。	1070122 最後修改期程 1061229/開/完工
112	107AK00026	財物勞務採購	社會局/家暴中心/成人保護組	107 年度臺中市家庭暴力防治多元處遇服務方案計畫	10,780	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 第一區：受理通報案件數為 124 案；個管案件數為 220 案。 第二區：受理通報案件數為 123 案；個管案件數為 170 案。 第三區：受理通報案件數為 45 案；個管案件數為 51 案。 第四區：受理通報案件數為 43 案；個管案件數為 103 案。	1070202 最後修改期程 1061231/1070415 招/決標 1070715/開/完工
113	107AK00029	財物勞務採購	社會局/長青福利科/	107 年度臺中市社區照顧整合性培力計畫	48,264	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 執行輔導與培力項目 (1) 巡迴訪視輔導。(2) 辦理契約變更。 (3) 辦理相關專案計畫	1070205 最後修改期程 1061229/1071215 招/決標 開/完工
114	107AK00030	財物勞務採購	社會局/社會救助科/社會救助科第二股	臺中市 107 年度充實愛心食物銀行物資採購	11,150	70	70	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 8 月份物資廠商已於 8/21-8/23 配送至各發放站，於 8/25 進行發放作業。7 月份履約報告書已進行驗收程序，待完成後送會計請款核銷。	1070202 最後修改期程 1070201/1070412 招/決標 1070712/開/完工
115	107AK00034	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	107 年度臺中市輔具資源中心設置計畫	14,436	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案依契約規定辦理中	1070202 最後修改期程 1061229/1070415 招/決標 1070715/開/完工
116	107AK00039	財物勞務採購	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	107 年度臺中市居家托育服務中心暨弱勢家庭兒	40,024	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 正常執行中	1070202 最後修改期程 1061229/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				童臨時托育服務(第1、2、4、5、6區居家托育服務中心)」後續擴充						
117	107AK00044	財物勞務採購	社會局/婦女福利及性別平等科/婦女福利及性別平等科第一股	107年度臺中市婦女福利服務中心	25,367	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商履約中	1070205 最後修改期程 1061229/開/完工
118	107AK00050	財物勞務採購	社會局/社會工作科/	107年度弱勢家庭個案管理、居服業登及強化兒少福利、婦女福利效能培植等人力委外勞務採購	19,012	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案7月核銷文件已於8月30日辦理核銷。	1070313 最後修改期程 1070112/開/完工
119	107AK00052	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	107年度臺中市身心障礙者營養餐食服務計畫	22,600	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依合約進度執行，已完成本案第二季請款核銷程序，第二季核銷各區簽證號分別為1874, 1875, 1977, 1876, 1877, 1978, 1878。	1070312 最後修改期程 1061229/1070415 招/決標 1070715/開/完工
120	107AK00060	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/	107年臺中市身心障礙者社區資源中心勞務委託案	26,986	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.服務穩定提供中 2.社區資源中心輔導查核 3.各項服務方案核備/執行中 4.辦理臺中市身心障礙者社區資源中心社福評鑑	1070316 最後修改期程 1061229/1070415 招/決標 1070715/開/完工
121	107AK00066	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	107年度臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫	188,932	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依據契約規定辦理	1070323 最後修改期程 1061229/1070415 招/決標 1070715/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
122	107AK00073	財物勞務採購	社會局/人民團體科/人民團體科第一股	107 年度臺中花博志工資源中心委託服務案	11,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、召開花博志工業務聯繫會議，截至目前已於 106/11/1 召開第 8 次聯繫會議。 二、召開花博志工九大任務組討論會，截至目前已於 107/6/26 召開第 9 次討論會議。 三、招募說明會辦理情形：截至 107 年 5 月 8 日完成辦理 2 場。 四、花博課程辦理情形：106 年共辦理 44 場花博課程，107 年截至 8 月 15 日，完訓人數為 18,981 人。 五、廠商履約狀況良好，106 年度已完成辦理結案，本案係後續擴充案。 六、本案廠商業於 107 年 4 月 17 日來文辦理第 1 季款 120 萬 8,385 元整。107 年 7 月 31 日完成第一次契約變更，新增金額 123 萬 7,600 元，刻正辦理第 2 款經費核銷相關事宜。	1070326 最後修改期程 1061229/1070501 招/決標 開/完工
123	107AK00075	財物勞務採購	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	107 年度臺中市托育資源中心暨親子館	42,875	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商依規履約中	1070329 最後修改期程 1061229/開/完工
124	107AL00005	財物勞務採購	勞工局/福利促進科/	107 年度身心障礙者支持性就業服務計畫	13,874	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 截至 8/24 止共媒合就業 205 人次，成功推介就業 111 人次，共服務 4765 人次。	1070213 最後修改期程 1070214/1070705 招/決標 開/完工
125	107AL00008	財物勞務採購	勞工局/就業安全科/	107 年度職業訓練委託案(一)	26,666	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 截至 8/31，23 班已開班，其中 14 班已結訓，另 2 班次招生中。	1070316 最後修改期程 1070430/開/完工
126	107AM00001	財物勞務採購	警察局/犯罪預防科/	107 年度錄影監視系統維護保養採購案	62,055	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 持續辦理中。	1061117 最後修改期程 1070601/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
127	107AM00020	財物勞務採購	警察局/資訊室/	107 年 M-Police 警用行動載具汰換增購案	17,454	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 警政署辦理採購程序中	1061229 最後修改期程 1070701/1071231 招/決標 開/完工
128	107AP00013	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	107 年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫	212,923	55	55	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 1.計畫依契約規定履約中；每月月報依限提報。 2.因 107 年起啟用底渣新申報系統，部分申報資料、流程與原系統不同致請領費用延遲。 俟廠商提報請款月報並審核通過、驗收後辦理核銷。	1070104 最後修改期程 1061231/1070310 招/決標 1071231/開/完工
129	107AP00014	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	107 年臺中市水肥資源處理中心委託代操作	17,033	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 計畫依契約執行中；107 年 5-6 月請款黏貼憑證核銷；設備設施更新完成。	1070104 最後修改期程 1061231/1070310 招/決標 1070731/開/完工
130	107AP00020	財物勞務採購	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	107 年臺中市環境品質監測站(含移動式監測車)操作維護工作計畫	14,784	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依規定提送月報表，持續辦理各測站監測車操作維護，符合契約進度	1061225 最後修改期程 1070227/1070731 招/決標 開/完工
131	107AP00022	財物勞務採購	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	107 年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-臺中市	13,970	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.完成環保法規宣導計劃。 2.完成 10 場次校園宣導 3.完成高潛勢污染農地調查	1061227 最後修改期程 1070120/1070710 招/決標 1071010/開/完工
132	107AP00029	財物勞務採購	環保局/環境稽查大隊/環境稽查大隊第四組	107 年臺中市固定污染源暨環保陳情案件稽查及檢舉違反廢清法案件	27,480	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約內容提報工作進度。 一、固定污染源及逸散源法規符合度查核 (1)固定污染源空氣污染管制法規符合度	1070105 最後修改期程 1061229/1070720/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				查處催收計畫					查核 30 家次 (2) 固定逸散源法規符合度查核 23 家次 (3) 未有許可工廠現場查核 1 家次 (4) 異味陳情熱區工廠巡查管制 0 家次 (5) 農廢露天燃燒查核 0 處次 二、辦理環境污染專案查核及調查作業 (1) 專案調查作業(計畫期間累計量) 8 處次 (2) 本週重大陳情案件彙整-詳週報列表 三、辦理查核、陳情及專案之採樣檢測工作 8 點次 四、辦理環保法規講習、查核實務教育訓練及研討會 0 場次 五、辦理民眾檢舉案件查處作業 (1) 專人受理檢舉案件作業 362 件 (2) 檢舉案件查證、處分案件彙整作業 258 件 (3) 檢舉案件再查證作業 247 件 (4) 陳述意見通知及協助裁處寄送作業 744 件 六、辦理環保罰鍰案件移送行政執行作業 (1) 協助辦理移送行政執行作業 287 件 (2) 協助執行憑證資料建置及核對整理 224 件 (3) 舊年度案件再移送行政執行作業 0 件 ~8/19	
133	107AP00031	財物勞務採購	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第一股	107 年度臺中市流域污染總量管制、水污費徵收查核與水污染源稽查計畫	18,436	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 污染熱區事業稽查 12 家次、畜牧業巡查 15 家次、總量管制區及附近事業稽查採樣 26 家次，辦理社區健診暨生活污水減量宣導說明會 1 場次、水污法規宣導說明會 2 場次。	1070108 最後修改期程 1070315/1070630 招/決標 1070930/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
134	107AP00032	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	107 年度各式環保車輛機具維修保養案(項目一)	29,237	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 得標廠商刻正履約中。	1070108 最後修改期程 1070102/開/完工
135	107AP00033	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	107 年度各式環保車輛機具維修保養案(項目二)	29,018	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 得標廠商刻正履約中。	1070108 最後修改期程 1070102/開/完工
136	107AP00034	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	107 年度各式環保車輛機具維修保養案(項目三)	19,677	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 得標廠商刻正履約中。	1070108 最後修改期程 1070102/開/完工
137	107AP00035	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	107 年度各式環保車輛機具維修保養案(項目四)	17,945	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 得標廠商刻正履約中。	1070108 最後修改期程 1070102/開/完工
138	107AP00046	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	107 年山海屯都等 12 區掩埋場水質處理廠操作維護申報及換修節能等工作	18,300	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約操作維護工作規範執行中	1070125 最後修改期程 1061228/1070111 招/決標 1071130/開/完工
139	107AP00049	財物勞務採購	環保局/西屯區清潔隊/	107 年度清淨市容—擴大道路清掃執行計畫	26,120	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 1. 本案已於 107 年 1 月 1 日簽約，並於 107 年 1 月 1 日開始履約。 2. 6 月份付款已簽奉核准，並辦理憑證事宜。	1070126 最後修改期程 1061229/開/完工
140	107AP00054	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空	107 年臺中市低污染車輛推廣計畫	11,150	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 107 年 1 月 19 日簽約，107 年 2 月 1 日提	1070129 最後修改期程 1070115/1070201 招/

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			氣及噪音 管制科第一股						送工作計畫書，各工作項目按進度執行中	決標 1071001/開/完工
141	107AP00056	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	107年臺中市機車排氣稽查計畫	14,000	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本計畫累計至107年8月底執行寄發使用車牌影像辨識辦理未定檢機車通知50,266件、老舊或剛滿5年機車通知回檢或逾期未定檢機車通知作業291,923件、機車不定期檢驗路邊攔檢640輛次、停車熄火查核及宣導共320件、偏遠地區機車戶外定檢宣導活動1場次、機車戶外定檢宣導活動6場次。	1070202 最後修改期程 1070531/1070620 招/決標 1070920/開/完工
142	107AP00059	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	107年柴油車動力計排煙檢測及非法油品檢測計畫	17,900	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.107.8.29召開工作檢討會議。 2.107.8.23召開期中報告審查會議。3.依契約規範執行相關工作。	1070202 最後修改期程 1070117/1070228 招/決標 1071001/開/完工
143	107AP00060	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	107年臺中市營建工程暨道路洗掃查核計畫	24,284	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.7月25日辦理工作檢討會議，符合契約規定。 2.於8/5提送，「107年度臺中市營建工程暨道路洗掃查核計畫」7月份月報乙式乙份，符合契約規定。 3.於8/14辦理「107年度臺中市營建工程暨道路洗掃查核計畫」清潔區隊道路成效檢討會，符合契約規定。	1070201 最後修改期程 1061230/1070131 招/決標 1071001/開/完工
144	107AP00061	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	107年臺中市二行程機車汰舊、換購、新購低污染車輛補助管理計畫	10,000	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 107年8月13日召開期中報告審查會議。	1070129 最後修改期程 1070103/1070115 招/決標 1071001/開/完工
145	107AP00062	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音	107年臺中市高污染車輛	10,000	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次	1070202 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			管制科/空氣及噪音管制科第二股	管制計畫					工作內容尚符合契約進度。	1070531/1070620 招/決標 1071001/開/完工
146	107AP00064	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	107 年臺中市固定污染源許可、空污費管制查核暨空氣品質維護綜合管理計畫	50,150	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 預計於 107 年 8 月 31 日辦理工作檢討會	1070202 最後修改期程 1070123/1070315 招/決標 1071001/開/完工
147	107AP00065	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	107 年臺中市逸散源及室內空品管制計畫	15,600	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 8 月辦理 4 場次餐飲業聯合稽查，8 月 7 日辦理紙錢宣導說明會，8 月共執行 5 場次室內空氣品質檢測作業，8 月 23 日辦理工作檢討會議，符合計畫規範執行進度。	1070202 最後修改期程 1070123/1070315 招/決標 1071001/開/完工
148	107AP00077	財物勞務採購	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股	107 度臺中市南 B 區委託民營清除機構清運垃圾、資源回收工作	15,086	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 業者已完成 8 月份委託清理事宜	1070202 最後修改期程 1061229/開/完工
149	107AP00078	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	107 年臺中市細懸浮微粒(PM2.5)成分分析及空品預報計畫	14,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.8 月 16 日辦理期中審查會議 2.8 月 28 日辦理工作會議	1070202 最後修改期程 1070331/1070420 招/決標 1071001/開/完工
150	107AP00084	財物勞務採購	環保局/環境衛生及毒化物管理科/環境衛生及毒化物管理科第一股	配合市府重大活動流動廁所租賃暨水肥抽運財物採購案	20,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已於 3 月 23 日完成簽約，依契約進行中	1070214 最後修改期程 1070310/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
151	107AP00086	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	107 年臺中市后里區、西屯區、大雅區及港區空氣污染健康風險調查計畫	46,000	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 招標文件簽辦中	1070221 最後修改期程 1071231/1080331 招/決標 1090331/開/完工
152	107AP00087	財物勞務採購	環保局/環境衛生及毒化物管理科/環境衛生及毒化物管理科第二股	107 年臺中市委外執行公共環境登革熱防治噴藥工作	14,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 目前 A、B、C、D 區皆已依契約規定完成第二期款驗收及撥款作業，合計新台幣 628 萬 6,500 元整。	1070223 最後修改期程 1070228/1070501 招/決標 1070801/開/完工
153	107AP00094	財物勞務採購	環保局/豐原區清潔隊/	107 年度清潔人員工作服及巡查背心	10,450	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中，待廠商完工後辦理驗收。	1070328 最後修改期程 1070630/1071030 招/決標 開/完工
154	107AP00096	財物勞務採購	環保局/大甲區清潔隊/	107 年度履帶式木材破碎機 1 臺	24,300	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 履約中，履約期限 107 年 11 月 30 日（決標日起 180 天）	1070402 最後修改期程 1070530/開/完工
155	107AP00098	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	107 年度採購附加抓斗資源回收車 18 輛	56,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中	1070330 最後修改期程 1070331/開/完工
156	107AM00083	財物勞務採購	警察局/防治科/	107 年民防及義警人員服裝採購案	17,508	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 3 月 21 日已決標	1070329 最後修改期程 1070701/1080330 招/決標 開/完工
157	107AN00013	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/災害搶救科民力運	107 年義消人員空氣呼吸器面罩組採購案	10,348	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 8 月 6 日交貨，8 月 17 日驗收，8 月 27 進行複驗。	1070327 最後修改期程 1070313/1071015 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			用股							開/完工
158	107AN00014	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/災害搶救科民力運用股	107 年度消防及義消人員消防衣裝備採購案	16,862	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 預計 8 月 30 日交貨。	1070327 最後修改期程 1070415/1071031 招/決標 開/完工
159	107AN00015	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/災害搶救科民力運用股	107 年充實本市消防及義消人員應勤用工作外套採購案	11,478	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中	1070327 最後修改期程 1070610/1071115 招/決標 開/完工
160	107AN00016	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	107 年度小型水箱消防車 2 輛及水箱消防車 1 輛採購案	12,400	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 本案刻正與承商研議車輛打造事宜。	1070327 最後修改期程 1070313/1071231 招/決標 開/完工
161	107AN00018	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	107 年度雲梯消防車 1 輛採購案	25,000	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 本案刻正與承商研議車輛打造事宜。	1070327 最後修改期程 1070313/1080320 招/決標 開/完工
162	107AN00019	財物勞務採購	消防局/秘書室/秘書室文書庶務股	107 年度消防人員及職員暨義勇消防人員應勤服裝採購案	13,560	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 本案於 107 年 8 月 9 日第二次開資格標，8 月 21 日召開審查會議，1 家廠商合於審查標準，8 月 30 日價格標決標。	1070327 最後修改期程 1070831/1080131 招/決標 1080301/開/完工
163	107A000015	財物勞務採購	衛生局/保健科/	107 年人類乳突病毒疫苗接種計畫(HPV)	31,872	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 預計於 10 月 4 日開始辦理第二劑疫苗施打。	1070321 最後修改期程 1070831/開/完工
164	107AD00052	財物勞務採購	教育局/國民中學/太平國中	107 年寒假暨 106 學年度第 2 學期例假日安心午餐券聯合招標	84,011	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 已於 107 年 1 月 8 日決標。 2. 第一批次履約中。 3. 預計 5 月 1 日辦理第一批次驗收。	1070402 最後修改期程 1070415/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									4. 第一批次已付款完成，第二批次履約中。 5. 6/26 辦理第二批次驗收，第三批次履約中。 6. 第三批次已驗收完成，辦理核銷中。	
165	107AD00071	財物勞務採購	教育局/幼兒教育科/幼兒教育科第二股	臺中市政府教育局委託辦理107學年度新設非營利幼兒園	114,142	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案已於107年3月27日辦理評選會議完畢，並已於107年4月27日進行議約決標作業，並於107年5月9日決標公告，並於107年7月20日及27日核准中華非營利幼兒園及溪南非營利幼兒園設立許可，並業於8月1日開辦，另潭子非營利幼兒園於1078月30日核准設立許可，預計於107年9月1日開辦。	1070424 最後修改期程 1070515/1081215 招/決標 1091215/開/完工
166	107AP00008	財物勞務採購	環保局/綜合計畫科/綜合計畫科第二股	107年推動臺中市環保志工管理計畫暨環境教育學習服務執行計畫	11,735	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 一. 本案依契約書期程辦理，無落後情形。	1061218 最後修改期程 1070115/開/完工
167	107AP00100	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	107年度採購密封壓縮式垃圾車28輛	75,600	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商於107年7月26日報完工	1070330 最後修改期程 1070331/開/完工
168	107AP00103	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	107年度採購掃街車5輛	22,500	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約中	1070330 最後修改期程 1070331/開/完工
169	107AP00110	財物勞務採購	環保局/大里區清潔隊/	107年度臺中市政府環境保護局清潔人員環境教育訓練暨自強慶生活動	12,263	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 107年7月31日至8月1日辦理第七梯次活動,107年月8日至14日至15日辦理第八梯次活動,107年8月21日至22日辦理第九梯次活動,107年8月28日至29日辦理第十梯次活動	1070423 最後修改期程 1070622/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
170	107AP00111	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	107 年度採購洗街車 10 輛	45,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中	1070501 最後修改期程 1070430/開/完工
171	107AP00116	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	107 年度採購 6 立方米油電混合動力底盤電動壓縮垃圾車 3 輛	13,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商履約中	1070504 最後修改期程 1070505/開/完工
172	107AP00127	財物勞務採購	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股	臺中市家戶廚餘分類桶清運設施計畫	99,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 第一組桶身模具已於 8 月 27 日試模第一次，目前正在技術討論調整尺寸與其他部件配合、建立品質檢驗標準文件與檢測手法、建立包裝標準與確認運送細節。 2. 第二組桶身模座已完成 CNC 加工跟放電加工（粗加工已完成），8 月 22 日已完成製作滑塊與冷卻系統、射銷、母模精加工，正在放電&拋光，8/31 抓料銷、灌嘴、支撐柱&尺寸研磨、合模。 3. 第三組桶身模座已完成 CNC 加工跟放電加工（粗加工已完成），8 月 24 日已完成製作滑塊與冷卻系統、射銷，正在母模精加工，8/31 放電&拋光。 4. 第四組桶身模座已完成 CNC 加工跟放電加工（粗加工已完成），8 月 31 日製作滑塊與冷卻系統、射銷、母模精加工。 5. 第一組桶蓋模座 8 月 10 日公與母模粗加工均已完成，也已完成做射銷和母模精加工、放電與拋光、抓料銷、灌嘴、支撐柱與尺寸研磨、合模，已於 8 月 27 日完成第一次試模。 6. 第二組桶蓋模座已完成 CNC 放電加工中（粗加工完成），8 月 22 日已完成射銷和母模加工、放電&拋光，目前正在製作抓料銷、灌嘴、支撐柱&尺寸研磨、合模。	1070621 最後修改期程 1070730/1071110 招/決標 1080331/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									7. 第一組提把模座已完成 CNC 加工跟放電（粗加工已完成），已完成精加工、射銷和母模加工、放電&拋光、抓料銷、灌嘴、支撐柱&尺寸研磨、合模，於 8 月 27 日完成第一次試模。 8. 第二組提把模座已完成 CNC 加工跟放電（粗加工完成），8 月 21 日至 25 日已完成射銷和母模加工，目前正在放電&拋光、抓料銷、灌嘴、支撐柱&尺寸研磨、合模。 9. 卡勾模座於 8 月 15 日 CNC 加工跟放電完成（粗加工完成）、精加工放電&拋光、抓料銷、灌嘴、支撐柱與尺寸研磨、合模，已於 8 月 27 日完成第一次試模。	
173	107AP00128	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	107 年度環保署補助購置附加抓斗資源回收車 4 輛	16,600	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中	1070626 最後修改期程 1070630/開/完工
174	107AP00129	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	107 年度環保署補助購置資源回收車 6 輛	14,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中	1070629 最後修改期程 1070730/開/完工
175	107AP00130	財物勞務採購	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股	107 年度臺中市非法棄置場址處理暨緊急應變計畫	12,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、107 年 8 月 2 日協助監督西屯區西屯路三段 92-10 號旁空地非法棄置案清理作業。 二、107 年 8 月 11 日至 107 年 8 月 23 日協助監督梧棲八德路（目前貯存地點臺中市烏日區溪尾里空地）查獲桶裝液體廢棄物移置作業，共移置 1,058 桶。 三、統計自 107 年 7 月 1 日至 107 年 8 月 19 日，完成畜牧場現場查核 11 家次、斃死豬集運車輛攔檢 2 家次、清除機構進行現場查核 68 家次、處理機構進行現場查核 3 家次、共同清除處理機構進行現場查核 2 家次、巡查列管高潛勢遭棄置地點 33 次、	1070622 最後修改期程 1070629/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									配合攔檢 190 車次、再利用機構 13 家次及解除列管之事業現場查核 104 家次。	
176	107AP00140	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	107 年度採購小型電動掃街車 5 輛	20,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中	1070731 最後修改期程 1070820/開/完工
177	107AP00145	財物勞務採購	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	臺中市農地污染控制場址適當措施改善計畫-南屯、大甲等 2 區農地污染改善工作	12,523	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 修正經費計畫書重新向環保署申請經費。	1070822 最後修改期程 1081031/1081130 招/決標 1090630/開/完工
178	107AQ00012	財物勞務採購	文化局/表演藝術科/表演藝術科第一股	2018 臺中世界花卉博覽會-開幕晚會暨系列表演活動規劃執行案	100,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 8 月 20 日召開工作會議。 8 月 30 日於府內推動委員會簡報。	1070222 最後修改期程 開/完工
179	107AR00006	財物勞務採購	地政局/清水地政/第二課	107 年度臺中港特定區計畫(第三次通盤檢討)都市計畫樁位重置地籍圖重測計畫	14,174	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 重測前置作業。 2. 加密控制測量。	1070307 最後修改期程 1070630/開/完工
180	107AR00009	財物勞務採購	地政局/豐原地政/第二課	107 年度大臺中地區委外地籍圖重測計畫(神岡區)	13,060	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依期程展辦中	1070316 最後修改期程 1070731/1080228 招/決標 1080628/開/完工
181	107AR00014	財物勞務採購	地政局/資訊室/	臺中市地政資訊作業集中共構建置暨強化資訊	46,133	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 標案進度持續進行中	1070326 最後修改期程 1070731/1070831 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				安全防護案						開/完工
182	107AR00021	財物勞務採購	地政局/工程管理科/	臺中市第13期市地重劃區內施工監看與搶救發掘計畫	56,680	35	35	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 107年8月17日完成評選，107年8月27日函送評選紀錄，刻正簽辦議價程序中。	1070823 最後修改期程 1070915/1080501 招/決標 1090601/開/完工
183	107AT00005	財物勞務採購	新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第一股	「107度臺中世界花卉博覽會國際品牌策略及亞洲區宣傳」採購案	10,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商刻正執行契約變更作業。	1070327 最後修改期程 1070515/開/完工
184	107AT00014	財物勞務採購	新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第二股	「107年臺中好生活編印及行銷」採購案	16,500	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 7月31日召開第二次編輯會議，8月號月刊依約於8月10日出刊，刻正辦理驗收程序。預計於8月28日召開第三次編輯會議討論9月號月刊定稿、10月號月刊及特刊稿單、特刊地圖設計稿等事宜。	1070501 最後修改期程 1070622/開/完工
185	107AU00007	財物勞務採購	稅務局/財產稅科/財產稅科房屋稅股	107年使用牌照稅、房屋稅暨地價稅繳款書、轉帳繳納通知書及繳納證明書等列印、摺封及郵寄等作業	39,885	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 按規劃期程辦理，並無落後。	1070223 最後修改期程 1070309/1070430 招/決標 1071026/開/完工
186	107AY00001	財物勞務採購	研考會/資訊中心/設備網路科	臺中市政府107年度資訊機房暨所屬機關電腦資訊設備維運案	19,850	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 原訂查核點"期中報告/第二次交貨"於7月20日完成	1070201 最後修改期程 1061228/1070420 招/決標 1070720/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
187	107AY00013	財物勞務採購	研考會/資訊中心/設備網路科	臺中市政府107年度各機關資訊設備汰舊換新採購案	29,898	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 各機關交貨裝機中	1070314 最後修改期程 1070531/1070831 招/決標 1071031/開/完工
188	107AQ00047	財物勞務採購	文化局/表演藝術科/表演藝術科第一股	2018 臺中爵士音樂節	13,000	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案業於8月3日辦理跨局處工作協調會議，8月12日至18日假國立臺中教育大學音樂樓辦理青少年爵士樂團培訓暨成果發表，並分別於8月11日及8月25日假國立臺中科技大學辦理爵士講座。	1070319 最後修改期程 開/完工
189	107AQ00055	財物勞務採購	文化局/臺中市立圖書館/閱覽典藏課	107年度圖書館營運勞務承攬採購案	16,828	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 8月24日簽准辦理7月份請款事宜	1070327 最後修改期程 1061229/1070606 招/決標 1071006/開/完工
190	107AQ00074	財物勞務採購	文化局/表演藝術科/表演藝術科第二股	「2018 臺中世界花卉博覽會-劇場表演暨營運管理」委託專業服務採購案	45,000	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 劇場表演徵選案業於6月11日上網公告，7月12日截止收件，7月19日召開徵選委員會，刻正聯繫入選團隊與邀請演出團隊進行檔期敲定。	1070601 最後修改期程 1070531/1070731 招/決標 1070928/開/完工
191	107AQ00078	財物勞務採購	文化局/文化資源科/文化資源科第一股	臺中市纖維工藝博物館常設展空間裝修布置設計競賽及製作財務採購案	25,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商業於8月22日前提送再修正企劃書，預計辦理第一期款撥付作業。	1070521 最後修改期程 1070701/1071231 招/決標 1080930/開/完工
192	107AQ00087	財物勞務採購	文化局/文化資源科/文化資源科第三股	2018 台灣設計展國際館、設計師之夜和國際論壇委託專業服務案	12,300	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案業於7月27日辦理簽約用印，國際館部分於8月16日布展完成、設計師之夜於8月16日晚間6點於VVG好漾餐廳舉辦完畢，國際論壇規劃於9月13日、9月14日於金典酒店辦理。	1070704 最後修改期程 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
193	107AQ00101	財物勞務採購	文化局/表演藝術科/表演藝術科第一股	2019 臺中東亞青年運動會開閉幕活動規劃製作統籌服務案	87,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 東亞奧會理事會（EAOC）於 107 年 7 月 24 日召開臨時理事會，決議取消本市辦理 2019 年東亞青年運動會之主辦權，故本案因政策變更未來有停辦賽事之虞，雙方合議依契約書第 16 條第 8 款約定，本案承攬廠商安益公司自即日起全部暫停執行本案。	1070718 最後修改期程 1070719/1080228 招/決標 1080531/開/完工
194	107AQ00103	財物勞務採購	文化局/表演藝術科/表演藝術科第一股	「2018 臺中世界花卉博覽會-戶外表演」委託專業服務採購案	15,300	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已於 7 月 5 日辦理評選會議，7 月 31 日議價並決標。	1070720 最後修改期程 1070830/1070930 招/決標 1080228/開/完工
195	106AD00086	財物勞務採購	教育局/社會教育科/社會教育科第二股	臺中世界花卉博覽會花藝館佈展暨國內外花藝競賽委託專業服務案	236,925	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約執行中。1.刻正辦理國內外花藝競賽及通關檢疫等各項工作。2.107 年第二期款撥付完成。3.辦理參賽國家（單位）簽約事宜，並陸續進場施工中。	1060710 最後修改期程 開/完工
196	102AH00023	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	大里、太平及霧峰都市計畫區整併及主要計畫、細部計畫分離規劃作業	11,000	98	100	2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 104 年 10 月 19 日起主要計畫範圍公開徵求意見 30 天，105 年 5 月 6 日召開第 16 次工作會議。105 年 4 月 8 日起辦理公展 30 日，並分三場（大里、太平、霧峰）召開說明會，後續 5 月 31 日進行都計專案小組審議作業。6 月 24 日召開第 17 次工作會議。8 月 19 日進行都計專案小組第二次審議，8 月 31 日召開第 18 次工作會議，9 月份會整資料再提專案討論，106 年 2 月 7 日進行都計專案小組第四次審議。106 年 4 月 28 日提市都委會大會討論，106 年 7 月 3 日修正書圖送中央審議，預計 8 月底 9 月初審議，部大會審議 9 月 19 日審議，依決議修正書圖再提 107 年 1 月 26 日市都委會審議，於 3 月 21 日修正書圖報中央，4 月 19 日發佈	1060413 最後修改期程 1020815/1020830 招/決標 1021115/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									實施。8月10日已辦理驗收及結算作業。	
197	107AD01034	財物勞務採購	水利局/水利規劃科/	臺中市沙鹿區及梧棲區雨水下水道系統檢討規劃委託技術服務	16,000	35	40	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案已於107年8月1日提送工作計畫及測量計畫，並於107年8月10日簽約，擬於107年8月31日召開審查會。	1070508 最後修改期程 1070920/1080501 招/決標 1081101/開/完工
198	107AP00122	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市文山資源回收(焚化)廠委託操作管理計畫	50,000	35	40	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案於107年7月25日簽訂契約。	1070522 最後修改期程 1070930/開/完工
199	107A000028	財物勞務採購	衛生局/疾病管制科/	107年度臺中市政府衛生局委託合約醫療院所辦理流感疫苗校園集中接種計畫採購案	15,060	20	30	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本採購案業於107年8月15日簽奉局長核定，採準用最有利標方式辦理，於107年8月24日上網公告招標，預計107年9月11日辦理開標及審查資格事宜。	1070629 最後修改期程 1071031/開/完工
200	107AQ00027	財物勞務採購	文化局/臺中市立圖書館/數位資訊課	107年圖書自動化設備採購案	17,550	30	40	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 7月30日決標，廠商進行履約事宜。	1070313 最後修改期程 1071031/1080601 招/決標 開/完工
201	107AP00144	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	107年度購置密封廚餘回收車10輛	38,000	30	40	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約中	1070904 最後修改期程 1070901/開/完工
202	107AQ00113	財物勞務採購	文化局/秘書室/秘書室第三股	豐原林務局宿舍群及市定古蹟南陽街69、70號委託規劃設	13,000	20	30	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 107年7月13日招標文件簽辦，7月17日招標文件核定，並於7月20日上網公告，8月21日開標(資格標)，目前刻正辦理建	1070820 最後修改期程 1071201/1080801 招/決標 1090401/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				計技術服務案(含因應計畫)					築師徵選中	
203	107AD00124	財物勞務採購	教育局/幼兒教育科/幼兒教育科第一股	臺中市公立幼兒園建築物耐震能力詳細評估委託技術服務	14,544	30	40	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 8/1 辦理評選 8/6 決標	1070820 最後修改期程 1070907/1070927 招/決標 1071106/開/完工
204	106AD00076	財物勞務採購	教育局/國民小學/上石國小	臺中市106學年度招聘英語教學資源中心學校美籍英語協同教學人員計畫	11,400	85	95	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 完成大部分經費核銷資料審查	1060626 最後修改期程 1060730/1061116 招/決標 1070316/開/完工
205	106AD01043	財物勞務採購	水利局/水利規劃科/	筏子溪水域及周邊地區整體環境規劃委託技術服務	19,500	40	55	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本局訂於107年8月1日召開工作會議，並於107年8月9日辦理工作坊，後續將請廠商依照會議結論修正期初報告並納入相關活動成果後，再行召開期初審查會議。	1061204 最後修改期程 1061231/1071001 招/決標 1080401/開/完工
206	104AM00117	財物勞務採購	警察局/犯罪預防科/	104年度「第13、14期重劃區治安要點」錄影監視系統管道設施採購案	14,330	55	70	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 持續建置中。	1040827 最後修改期程 1050131/1060630 招/決標 1071231/開/完工
207	106AP00117	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	106年臺中市后里區、西屯區、大雅區及港區空氣污染健康風險-環境污染調查計畫	54,000	55	70	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理第四期款審查。	1060612 最後修改期程 1060930/1061230 招/決標 1071030/開/完工
208	106AH00055	財物勞務採購	都發局/都市設計工	2018 臺中世界花卉博覽	240,000	55	70	15	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次	1070108 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			程科/	會總營運暨后里及豐原園區營運管理委託專業服務案					營管第二期報告書移由行政管理中心於107年8月7日召開審查會議，會議決議(摘略)同意備查。	1070331/1070501 招/決標 1071001/開/完工
209	107AH00027	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	臺中市太平地區都市計畫通盤檢討規劃案	14,000	40	55	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1070810 提交工作計畫書	1070320 最後修改期程 1070820/1070920 招/決標 1080520/開/完工
210	107AQ00044	財物勞務採購	文化局/臺中市立圖書館/圖資採編課	臺中市立圖書館107年中文圖書採購案	43,300	55	70	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於8月15日完成分館第6次交貨，交貨內容為優質推薦、特色館藏及每月書單之圖書，本課也完成此批交貨圖書書目轉檔，各分館核對書目及編目加工無誤後，即上架供民眾借閱流通。	1070315 最後修改期程 1070501/1070701 招/決標 1071001/開/完工
211	107AP00011	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	107年臺中市飛灰穩定化物清運及處理服務	172,259	55	70	15	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 107年1-6月份服務費用已核銷付款，107年7月份服務費用資料審查中。	1061218 最後修改期程 1061231/1070630 招/決標 1071031/開/完工
212	107AP00012	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	107年臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理	31,349	55	70	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 107年1-6月份服務費用已核銷付款，107年7月份服務費用於107年8月28日簽奉核准。	1061218 最後修改期程 1061231/1070630 招/決標 1071031/開/完工
213	107AF00086	財物勞務採購	建設局/機電資訊科/	臺中市107年地下管線立體圖資系統擴充計畫	11,000	35	55	20	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 8/2日評選，8/17決標	1070730 最後修改期程 1070915/1070930 招/決標 1080228/開/完工
214	106AF00099	財物勞務採購	建設局/建築工程管理科/	臺中市自由車場整建計畫統包工程	180,000	70	95	25	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 目前施作賽道工程：安裝賽道桁架、木質賽道鋪設、頂棚鋼構修復補強及看台防水	1061108 最後修改期程 1070228/1070430 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									作業。專管單位督促統包團隊提送後續擴充施工計畫、施工進度擬定文件及修正後整體品質計畫書、提送緩衝車道及進出車道壓克力面材、內側防護欄桿、外側木製防護欄桿及內場裁判台等材料送審、提送修正後金屬結構系統施工圖(修正版)，以利後續工進。	1070830/開/完工
215	106AH00041	財物勞務採購	都發局/都市設計工程科/	106 年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫	19,000	70	98	28	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 業於 107.08.21. 驗收完成。	1060126 最後修改期程 1061110/1061220 招/決標 1070330/開/完工
216	107AD00051	財物勞務採購	教育局/國民小學/大新國小	106 學年度充實國民中小學圖書館藏書量計畫採購案	30,549	55	85	30	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已執行完成 準備驗收程序	1070402 最後修改期程 1070715/1070815 招/決標 1070915/開/完工
217	107AM00064	財物勞務採購	警察局/犯罪預防科/	107 年「治安要點暨平均地權基金」錄影監視系統採購案	100,250	0	30	30	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案因修改規格，已重新簽奉核准移請採購單位辦理公開招標中。	1070312 最後修改期程 1080221/1081231 招/決標 1090201/開/完工
218	107AD00078	財物勞務採購	教育局/國民小學/烏日國小	烏日國小-107 年度臺中市中小學資訊及網路設備更新採購案	81,619	55	85	30	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 履約中	1070521 最後修改期程 1070524/1070830 招/決標 1070916/開/完工
219	107AQ00094	財物勞務採購	文化局/文化資源科/文化資源科第三股	申辦 2022 世界設計之都-國際投標委託專業服務案	15,000	35	70	35	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 (一) 本案招標金額為新臺幣 1500 萬元，為查核金額之委託專業服務之採購，依政府採購法第 22 條第 1 項第 9 款規定及「機關委託專業服務廠商評選及計費辦法」辦理招標作業，並與經公開客觀評選之優勝廠商依優勝序位進行議價方式辦理。本案於 107 年 6 月 26 日(星期二)上午 11 時	1070727 最後修改期程 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									於本局開標室開標，計財團法人台灣创意设计中心共1家廠商投標，並為合格廠商。 (二) 本案於107年6月28日(星期四)上午9時辦理第一次評選會議，依本案評選須知規定，財團法人台灣创意设计中心平均總評分未達70分，經出席委員過半數決議不列為優勝廠商，本案優勝廠商從缺並廢標。 (三) 本案於107年7月20日辦理第二次上網公告，並於7月31日(星期二)下午4時30分於本局開標室開標，於8月1日辦理第二次評選會議、8月14日議價決標，委託辦理廠商為財團法人台灣创意设计中心，刻正辦理工作會議及詳細工作計畫書確認。	
220	107AM00081	財物勞務採購	警察局/後勤科/	107年警用車輛採購案	64,350	20	55	35	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本年度採購警用機車已於8月15日辦理驗收，警用汽車65輛於8月27日辦理驗收，另標餘款採購巡邏車4輛、偵防車1輛、通訊車1輛、公務機車4輛，分別於8月8、9、10日下單採購。	1070327 最後修改期程 1071030/1071115 招/決標 開/完工
221	107AP00099	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	107年度採購資源回收車18輛	33,100	40	85	45	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理規格查驗中	1070330 最後修改期程 1070331/開/完工
222	106AP00132	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	106年度採購附加抓斗資源回收車4輛	16,600	40	98	58	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於8/10驗收合格，目前辦理請款核銷中	1061129 最後修改期程 1061231/開/完工
223	103AH00025	財物勞務採購	都發局/都市設計工程科/	大宅門特區(原水湳經貿生態園區)開發專案管理(PM)計畫	24,000	40	98	58	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 於107年8月28日中市都設字第1070148502號函向地政局申請第四期服務費6,843,046元	1030303 最後修改期程 1030225/開/完工

參、一般公文處理時效

一、一級機關

起迄日期：107/08/01 至 107/08/31

	應辦公文				已辦結公文統計											待辦公文統計			
	本月份 新收件數	截至上月 待辦件數	本月創稿 數	合計 〔1〕+〔2〕+〔3〕	發文統計						小計 〔5〕+〔6〕+〔7〕	存查件數	辦結公文合計		發文平均 使用日數	待辦公文統計		未逾辦理 期限待辦 件數	已逾辦理 期限待辦 件數
					6日以內(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結				〔8〕+〔9〕			〔4〕-〔10〕			
					件數	%	件數	%	件數	%			件數	%		件數	%		
〔1〕	〔2〕	〔3〕	〔4〕	〔5〕	〔5〕/〔8〕	〔6〕	〔6〕/〔8〕	〔7〕	〔7〕/〔8〕	〔8〕	〔9〕	〔10〕	〔10〕/〔14〕	〔11〕	〔12〕	〔12〕/〔14〕	〔13〕	〔14〕	
合計	110,837	12,961	40,034	163,832	55,318	99.45	305	0.55	2	0.00	55,625	93,088	148,713	90.77	1.73	15,119	9.23	14,769	350
秘書處	790	137	123	1,050	255	99.61	1	0.39	0	-	256	707	963	91.71	1.61	87	8.29	87	0
民政局	2,251	263	586	3,100	1,230	98.87	14	1.13	0	-	1,244	1,566	2,810	90.65	2.03	290	9.35	289	1
財政局	1,187	89	379	1,655	419	99.52	2	0.48	0	-	421	1,140	1,561	94.32	1.30	94	5.68	94	0
教育局	6,818	1,041	3,232	11,091	4,846	99.98	1	0.02	0	-	4,847	4,958	9,805	88.41	1.79	1,286	11.59	1,238	48
建設局	1,965	454	1,008	3,427	870	98.86	10	1.14	0	-	880	2,084	2,964	86.49	1.46	463	13.51	385	78
社會局	8,364	953	2,410	11,727	4,097	98.44	64	1.54	1	0.02	4,162	6,368	10,530	89.79	2.21	1,197	10.21	1,175	22
警察局	3,975	319	1,629	5,923	2,724	99.96	0	-	1	0.04	2,725	2,887	5,612	94.75	1.09	311	5.25	309	2
衛生局	4,970	512	1,664	7,146	2,042	99.71	6	0.29	0	-	2,048	4,473	6,521	91.25	2.00	625	8.75	619	6
環境保護局	8,676	1,366	4,070	14,112	4,594	99.65	16	0.35	0	-	4,610	8,091	12,701	90.00	1.81	1,411	10.00	1,405	6
地政局	3,730	402	694	4,826	1,752	98.21	32	1.79	0	-	1,784	2,592	4,376	90.68	2.17	450	9.32	445	5
經濟發展局	6,161	670	1,023	7,854	1,635	97.21	47	2.79	0	-	1,682	5,388	7,070	90.02	2.28	784	9.98	779	5
新聞局	885	121	179	1,185	166	98.81	2	1.19	0	-	168	849	1,017	85.82	3.17	168	14.18	168	0
主計處	965	97	185	1,247	256	99.61	1	0.39	0	-	257	880	1,137	91.18	1.60	110	8.82	110	0
人事處	800	63	204	1,067	343	100.00	0	-	0	-	343	646	989	92.69	1.16	78	7.31	78	0
研考會	1,233	146	285	1,664	254	100.00	0	-	0	-	254	1,251	1,505	90.44	1.68	159	9.56	159	0
政風處	802	80	176	1,058	227	99.13	2	0.87	0	-	229	744	973	91.97	1.92	85	8.03	85	0
勞工局	4,228	761	2,758	7,747	2,139	99.35	14	0.65	0	-	2,153	4,528	6,681	86.24	2.25	1,066	13.76	1,061	5
水利局	6,441	874	2,446	9,761	3,251	99.88	4	0.12	0	-	3,255	5,332	8,587	87.97	2.16	1,174	12.03	1,171	3
地方稅務局	12,229	1,022	7,760	21,011	10,226	99.98	2	0.02	0	-	10,228	9,714	19,942	94.91	1.01	1,069	5.09	1,067	2
農業局	3,257	504	1,061	4,822	1,393	99.00	14	1.00	0	-	1,407	2,809	4,216	87.43	2.24	606	12.57	597	9
交通局	3,130	466	908	4,504	1,160	98.47	18	1.53	0	-	1,178	2,797	3,975	88.25	1.69	529	11.75	443	86
觀光旅遊局	1,654	255	549	2,458	784	98.49	12	1.51	0	-	796	1,410	2,206	89.75	2.42	252	10.25	252	0
法制局	2,044	154	606	2,804	699	100.00	0	-	0	-	699	1,881	2,580	92.01	1.57	224	7.99	224	0
消防局	5,463	259	765	6,487	1,010	99.61	4	0.39	0	-	1,014	5,150	6,164	95.02	1.68	323	4.98	323	0
文化局	1,150	248	754	2,152	541	96.78	18	3.22	0	-	559	1,383	1,942	90.24	2.28	210	9.76	208	2
客委會	505	23	84	612	106	100.00	0	-	0	-	106	454	560	91.50	1.20	52	8.50	52	0
都市發展局	14,668	1,273	3,523	19,464	7,364	99.74	19	0.26	0	-	7,383	10,525	17,908	92.01	1.72	1,556	7.99	1,545	11
原民會	990	114	269	1,373	355	100.00	0	-	0	-	355	898	1,253	91.26	2.18	120	8.74	118	2
運動局	1,506	295	704	2,505	580	99.66	2	0.34	0	-	582	1,583	2,165	86.43	1.84	340	13.57	283	57

二、區公所

起迄日期：107/08/01 至 107/08/31

	應辦公文				已辦結公文統計											待辦公文統計										
	本月份 新收件數	截至上月 待辦件數	本月創稿 數	合計 (1)+(2)+(3)	發文統計								小計 (5)+(6)+(7)	存查件數 (9)	辦結公文合計 (8)+(9)		發文平均 使用日數 (11)	待辦公文統計 (4)-(10)		未逾辦理 期限待辦 件數 (13)	已逾辦理 期限待辦 件數 (14)					
					6日以下(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結		件數	%														
					件數	%	件數	%	件數	%																
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)	(7)	(7)/(8)	(8)	(9)	(10)	(10)/(4)	(11)	(12)	(12)/(4)	(13)	(14)								
合計	48,230	3,970	13,678	65,878	22,697	99.83	39	0.17	0	-	22,736	37,043	59,779	90.74	1.50	6,099	9.26	6,092	7							
中區區公所	1,104	68	248	1,420	336	100.00	0	-	0	-	336	924	1,260	88.73	1.05	160	11.27	160								
東區區公所	1,258	123	347	1,728	658	100.00	0	-	0	-	658	969	1,627	94.16	1.00	101	5.84	101	0							
西區區公所	1,815	81	486	2,382	888	100.00	0	-	0	-	888	1,273	2,161	90.72	0.94	221	9.28	221	0							
南區區公所	1,708	89	285	2,082	658	100.00	0	-	0	-	658	1,248	1,906	91.55	1.18	176	8.45	176	0							
北區區公所	1,905	170	802	2,877	1,309	100.00	0	-	0	-	1,309	1,345	2,654	92.25	1.71	223	7.75	223	0							
西屯區公所	2,356	175	762	3,293	1,426	100.00	0	-	0	-	1,426	1,647	3,073	93.32	1.67	220	6.68	220	0							
南屯區公所	2,034	130	563	2,727	950	100.00	0	-	0	-	950	1,504	2,454	89.99	1.59	273	10.01	273	0							
北屯區公所	2,728	176	819	3,723	1,610	100.00	0	-	0	-	1,610	1,749	3,359	90.22	1.66	364	9.78	364	0							
豐原區公所	2,286	196	791	3,273	1,292	100.00	0	-	0	-	1,292	1,731	3,023	92.36	1.25	250	7.64	250	0							
大里區公所	2,246	236	586	3,068	900	100.00	0	-	0	-	900	1,918	2,818	91.85	1.38	250	8.15	250	0							
太平區公所	2,166	278	755	3,199	1,141	99.83	2	0.17	0	-	1,143	1,762	2,905	90.81	1.60	294	9.19	293	1							
清水區公所	1,641	87	423	2,151	755	100.00	0	-	0	-	755	1,231	1,986	92.33	1.16	165	7.67	165	0							
沙鹿區公所	1,585	99	451	2,135	734	100.00	0	-	0	-	734	1,199	1,933	90.54	1.48	202	9.46	201	1							
大甲區公所	1,602	137	562	2,301	810	100.00	0	-	0	-	810	1,284	2,094	91.00	1.40	207	9.00	207	0							
東勢區公所	1,513	96	368	1,977	629	100.00	0	-	0	-	629	1,170	1,799	91.00	1.42	178	9.00	178	0							
梧棲區公所	1,340	124	420	1,884	589	100.00	0	-	0	-	589	1,087	1,676	88.96	1.77	208	11.04	207	1							
烏日區公所	1,593	142	443	2,178	768	100.00	0	-	0	-	768	1,222	1,990	91.37	1.62	188	8.63	188	0							
神岡區公所	1,589	151	378	2,118	677	99.56	3	0.44	0	-	680	1,244	1,924	90.84	1.62	194	9.16	194	0							
大肚區公所	1,376	64	282	1,722	460	100.00	0	-	0	-	460	1,118	1,578	91.64	1.08	144	8.36	144	0							
大雅區公所	1,596	203	537	2,336	858	100.00	0	-	0	-	858	1,292	2,150	92.04	1.65	186	7.96	186	0							
后里區公所	1,622	181	435	2,238	709	100.00	0	-	0	-	709	1,251	1,960	87.58	1.68	278	12.42	278	0							
霧峰區公所	1,626	143	403	2,172	663	100.00	0	-	0	-	663	1,340	2,003	92.22	1.44	169	7.78	169	0							
潭子區公所	1,609	121	708	2,438	902	100.00	0	-	0	-	902	1,334	2,236	91.71	1.35	202	8.29	202	0							
龍井區公所	1,576	100	438	2,114	752	100.00	0	-	0	-	752	1,169	1,921	90.87	1.38	193	9.13	193	0							
外埔區公所	1,272	115	255	1,642	447	100.00	0	-	0	-	447	971	1,418	86.36	1.76	224	13.64	224	0							
和平區公所	1,587	181	515	2,283	735	95.58	34	4.42	0	-	769	1,239	2,008	87.95	2.01	275	12.05	271	4							
石岡區公所	1,065	87	142	1,294	307	100.00	0	-	0	-	307	814	1,121	86.63	1.78	173	13.37	173	0							
大安區公所	1,227	90	204	1,521	350	100.00	0	-	0	-	350	979	1,329	87.38	1.92	192	12.62	192	0							
新社區公所	1,205	127	270	1,602	384	100.00	0	-	0	-	384	1,029	1,413	88.20	1.76	189	11.80	189	0							

肆、人民陳情案件管制情形

一、本府及市長室交辦(一級機關)

資料期間：107 年 08 月 01 日至 107 年 08 月 31 日

資料下載日期：107 年 09 月 5 日

項目		總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	世界花卉博覽會辦公室	運動局
受理情形・上月累積		594	0	1	12	1	25	28	68	46	128	16	13	2	36	13	48	14	17	39	4	50	6	1	16	0	1	1	0	1	2	0	0	5
・本月件數		112	0	0	0	0	5	8	16	10	25	5	0	0	5	3	10	3	3	4	0	11	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1
・累 計		706	0	1	12	1	30	36	84	56	153	21	13	2	41	16	58	17	20	43	4	61	6	1	18	0	2	1	0	1	2	0	0	6
資料來源・本府		16	0	0	0	0	0	0	3	1	2	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
・市長室		96	0	0	0	0	5	8	13	9	23	3	0	0	4	3	10	2	3	4	0	7	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	72	0	0	0	0	2	4	11	7	14	4	0	0	4	1	4	3	2	3	0	10	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	依 限	61	0	0	0	0	2	3	9	3	14	4	0	0	4	1	4	2	2	3	0	8	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	11	0	0	0	0	0	1	2	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	占受理件數百分比	64.29	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	50.00	68.75	70.00	56.00	80.00	0.00	0.00	80.00	33.33	40.00	100.00	66.67	75.00	0.00	90.91	0.00	0.00	50.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
未結	合 計	40	0	0	0	0	3	4	5	3	11	1	0	0	1	2	6	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	未逾限	35	0	0	0	0	3	4	2	2	11	1	0	0	1	1	6	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	已逾限	5	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	・適當處理	67	0	0	0	0	2	3	10	6	14	4	0	0	4	1	4	3	2	3	0	9	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	・轉權責機關處理	4	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	・不予處理(存查)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

本府及市長室交辦(區公所)

資料期間：107 年 08 月 01 日至 107 年 08 月 31 日

資料下載日期：107 年 09 月 5 日

項目		總計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積		28	0	2	2	0	2	3	1	1	4	2	1	0	0	0	1	0	1	1	3	0	0	0	4	0	0	0	0	0
・本月件數		7	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
・累 計		35	0	2	2	1	3	4	1	1	5	2	1	0	0	0	1	1	1	1	3	1	0	1	4	0	0	0	0	0
資料來源・本府		1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・市長室		6	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	7	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	依 限	7	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	7	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

二、服務中心受理(一級機關)

資料期間：107 年 08 月 01 日至 107 年 08 月 31 日

資料下載日期：107 年 09 月 5 日

項目	總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	世界花卉博覽會辦公室	運動局
受理情形・上月累積	151	0	0	2	0	1	4	9	15	14	4	2	0	8	2	54	1	4	10	0	5	4	1	3	0	0	0	6	0	1	0	0	1
・本月件數	29	0	0	0	0	0	3	2	2	6	0	0	0	0	1	9	1	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・累計	180	0	0	2	0	1	7	11	17	20	4	2	0	8	3	63	2	5	13	0	6	4	1	3	0	0	0	6	0	1	0	0	1
資料來源・服務中心	29	0	0	0	0	0	3	2	2	6	0	0	0	0	1	9	1	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合計	19	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	1	7	1	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依限	18	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	1	7	1	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾限	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00	66.67	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	77.78	100.00	100.00	66.67	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合計	10	0	0	0	0	1	0	0	6	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	10	0	0	0	0	1	0	0	6	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
處理方式	・適當處理	18	0	0	0	0	1	2	2	0	0	0	0	0	1	7	1	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

服務中心受理(區公所)

資料期間：107 年 08 月 01 日至 107 年 08 月 31 日

資料下載日期：107 年 09 月 5 日

項目		總計	臺中市區公所	臺中市東區公所	臺中市西區公所	臺中市南區公所	臺中市北區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧棲區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
受理情形・上月累積		6	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・本月件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・累 計		6	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資料來源・服務中心		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理（存查）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

三、市政信箱受理(一級機關)

資料期間：107 年 08 月 01 日至 107 年 08 月 31 日

資料下載日期：107 年 09 月 5 日

項目		總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	世界花卉博覽會辦公室	運動局
受理情形・上月累積		23657	6	31	164	50	709	566	1655	2648	2038	239	366	252	374	374	10486	288	905	1733	107	139	70	31	165	4	37	11	68	5	5	0	2	129
・本月件數		3138	0	4	22	1	108	79	292	408	281	38	44	33	73	78	959	66	178	353	12	15	7	2	34	1	10	1	9	0	1	0	0	29
・累 計		26795	6	35	186	51	817	645	1947	3056	2319	277	410	285	447	452	11445	354	1083	2086	119	154	77	33	199	5	47	12	77	5	6	0	2	158
資料來源・陳情整合平台		3138	0	4	22	1	108	79	292	408	281	38	44	33	73	78	959	66	178	353	12	15	7	2	34	1	10	1	9	0	1	0	0	29
已結	合 計	2358	0	3	22	1	94	59	214	350	219	33	26	32	65	56	703	59	114	199	12	14	7	2	29	1	10	0	9	0	1	0	0	24
	依 限	2231	0	3	22	1	94	58	148	306	218	30	22	31	64	56	703	59	111	198	12	12	7	2	29	1	10	0	9	0	1	0	0	24
	逾 限	127	0	0	0	0	0	1	66	44	1	3	4	1	1	0	0	0	3	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	占受理件數百分比	75.14	0.00	75.00	100.00	100.00	87.04	74.68	73.29	85.78	77.94	86.84	59.09	96.97	89.04	71.79	73.31	89.39	64.04	56.37	100.00	93.33	100.00	100.00	85.29	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	82.76
未結	合 計	780	0	1	0	0	14	20	78	58	62	5	18	1	8	22	256	7	64	154	0	1	0	0	5	0	0	1	0	0	0	0	0	5
	未逾限	699	0	1	0	0	14	20	33	26	62	2	17	1	8	22	256	7	64	154	0	1	0	0	5	0	0	1	0	0	0	0	0	5
	已逾限	81	0	0	0	0	0	0	45	32	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	・適當處理	2246	0	3	20	0	88	38	203	333	219	28	26	29	64	47	699	58	104	197	12	14	7	2	10	1	10	0	9	0	1	0	0	24
	・轉權責機關處理	93	0	0	2	1	6	8	11	17	0	5	0	3	1	7	1	1	10	1	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	19	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鼓勵件數		10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

市政信箱受理(區公所)

資料期間：107 年 08 月 01 日至 107 年 08 月 31 日

資料下載日期：107 年 09 月 5 日

項目		總計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積		1686	13	16	35	25	39	62	46	33	120	83	64	365	249	25	21	62	62	39	31	63	26	24	66	69	11	18	3	16
・本月件數		314	1	1	1	3	4	8	9	11	28	17	16	38	74	2	5	27	11	6	8	8	13	5	4	12	0	2	0	0
・累 計		2000	14	17	36	28	43	70	55	44	148	100	80	403	323	27	26	89	73	45	39	71	39	29	70	81	11	20	3	16
資料來源・陳情整合平台		314	1	1	1	3	4	8	9	11	28	17	16	38	74	2	5	27	11	6	8	8	13	5	4	12	0	2	0	0
已結	合 計	287	1	1	1	3	3	7	9	6	26	16	13	36	73	2	4	25	11	6	8	8	11	5	4	6	0	2	0	0
	依 限	285	1	1	1	3	3	7	9	6	26	16	11	36	73	2	4	25	11	6	8	8	11	5	4	6	0	2	0	0
	逾 限	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	91.40	100.00	100.00	100.00	100.00	75.00	87.50	100.00	54.55	92.86	94.12	81.25	94.74	98.65	100.00	80.00	92.59	100.00	100.00	100.00	100.00	84.62	100.00	100.00	50.00	0.00	100.00	0.00	0.00
未結	合 計	27	0	0	0	0	1	1	0	5	2	1	3	2	1	0	1	2	0	0	0	0	2	0	0	6	0	0	0	0
	未逾限	27	0	0	0	0	1	1	0	5	2	1	3	2	1	0	1	2	0	0	0	0	2	0	0	6	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	・適當處理	266	1	1	1	3	3	7	9	6	22	16	13	29	71	2	4	25	11	3	7	7	10	5	3	5	0	2	0	0
	・轉權責機關處理	21	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	7	2	0	0	0	0	3	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

四、1999 話務中心受理(一級機關)

資料期間：107 年 08 月 01 日至 107 年 08 月 31 日

資料下載日期：107 年 09 月 5 日

項目		總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	世界花卉博覽會辦公室	運動局
受理情形・上月累積		45045	0	30	420	72	762	2231	6742	13407	2965	1127	837	333	681	495	6523	494	952	5117	289	254	169	144	290	1	24	29	343	15	7	0	0	292
・本月件數		7767	0	5	53	14	105	362	1314	2221	500	220	133	50	122	88	945	68	233	1011	60	42	39	19	56	0	18	5	35	2	1	0	0	46
・累 計		52812	0	35	473	86	867	2593	8056	15628	3465	1347	970	383	803	583	7468	562	1185	6128	349	296	208	163	346	1	42	34	378	17	8	0	0	338
已結	合 計	5686	0	5	49	14	78	305	967	1753	296	197	94	47	112	64	646	57	133	560	59	39	39	19	52	0	18	2	33	2	1	0	0	45
	依 限	4956	0	5	49	14	78	302	717	1292	296	197	92	47	105	64	643	57	133	559	57	38	39	19	52	0	18	2	33	2	1	0	0	45
	逾 限	730	0	0	0	0	0	3	250	461	0	0	2	0	7	0	3	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	占受理件數百分比	73.21	0.00	100.00	92.45	100.00	74.29	84.25	73.59	78.93	59.20	89.55	70.68	94.00	91.80	72.73	68.36	83.82	57.08	55.39	98.33	92.86	100.00	100.00	92.86	0.00	100.00	40.00	94.29	100.00	100.00	0.00	0.00	97.83
未結	合 計	2081	0	0	4	0	27	57	347	468	204	23	39	3	10	24	299	11	100	451	1	3	0	0	4	0	0	3	2	0	0	0	0	1
	未逾限	1649	0	0	4	0	27	57	170	227	200	16	39	3	8	24	299	11	99	451	1	3	0	0	4	0	0	3	2	0	0	0	0	1
	已逾限	432	0	0	0	0	0	0	177	241	4	7	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	・適當處理	5254	0	5	47	4	75	203	796	1693	296	177	94	46	109	50	639	51	131	560	59	39	39	18	22	0	18	2	33	2	1	0	0	45
	・轉權責機關處理	424	0	0	2	10	3	102	171	60	0	20	0	1	1	14	2	6	1	0	0	0	0	1	30	0	0	0	0	0	0	0	0	
	・不予處理(存查)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鼓勵件數		40	0	0	0	0	0	0	2	5	0	0	1	2	5	1	3	1	5	2	0	2	0	0	4	0	0	0	6	1	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

1999 話務中心受理(區公所)

資料期間：107 年 08 月 01 日至 107 年 08 月 31 日

資料下載日期：107 年 09 月 5 日

項目		總計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積		3366	14	65	95	52	106	128	118	121	396	295	255	137	179	59	74	75	150	131	103	209	92	122	176	119	32	27	11	25
・本月件數		559	3	11	14	4	27	13	24	21	54	55	52	37	42	9	4	15	26	18	17	29	9	22	20	18	1	9	2	3
・累 計		3925	17	76	109	56	133	141	142	142	450	350	307	174	221	68	78	90	176	149	120	238	101	144	196	137	33	36	13	28
已結	合 計	516	2	11	14	4	24	12	22	17	51	52	45	33	39	7	4	15	25	17	16	29	7	21	19	17	1	9	0	3
	依 限	511	2	11	14	4	24	12	22	17	51	52	40	33	39	7	4	15	25	17	16	29	7	21	19	17	1	9	0	3
	逾 限	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	92.31	66.67	100.00	100.00	100.00	88.89	92.31	91.67	80.95	94.44	94.55	86.54	89.19	92.86	77.78	100.00	100.00	96.15	94.44	94.12	100.00	77.78	95.45	95.00	94.44	100.00	100.00	0.00	100.00
未結	合 計	43	1	0	0	0	3	1	2	4	3	3	7	4	3	2	0	0	1	1	1	0	2	1	1	1	0	0	2	0
	未逾限	43	1	0	0	0	3	1	2	4	3	3	7	4	3	2	0	0	1	1	1	0	2	1	1	1	0	0	2	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	476	2	11	14	4	24	12	22	17	45	47	34	31	32	7	2	15	24	16	16	29	6	21	17	15	1	9	0	3
	・轉權責機關處理	40	0	0	0	0	0	0	0	0	6	5	11	2	7	0	2	0	1	1	0	0	1	0	2	2	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		6	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關)

資料期間：107 年 08 月 01 日至 107 年 08 月 31 日

資料下載日期：107 年 09 月 5 日

項目	總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	世界花卉博覽會辦公室	運動局
受理情形・上月累積	1031	0	1	15	2	36	44	59	66	129	39	80	42	17	53	165	31	108	49	4	53	12	2	9	0	2	2	3	0	1	0	0	7
・本月件數	168	0	1	7	0	3	5	7	11	6	4	1	0	9	5	39	14	33	10	0	2	4	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	2
・累 計	1199	0	2	22	2	39	49	66	77	135	43	81	42	26	58	204	45	141	59	4	55	16	2	13	0	3	2	3	0	1	0	0	9
資料來源・總統府	26	0	1	3	0	0	1	0	1	1	0	0	0	3	1	6	0	7	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
・行政院	102	0	0	3	0	2	0	3	5	3	2	1	0	4	2	28	14	23	9	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1
・監察院	21	0	0	0	0	1	0	1	2	2	2	0	0	1	2	2	0	0	1	0	1	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
・其他	19	0	0	1	0	0	4	3	3	0	0	0	0	1	0	3	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合計	127	0	0	6	0	2	4	6	3	4	1	0	8	1	34	14	24	5	0	2	4	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	2
依 限	121	0	0	6	0	2	4	3	6	3	4	1	0	7	1	33	14	22	5	0	1	4	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	2
逾 限	6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
占受理件數百分比	75.60	0.00	0.00	85.71	0.00	66.67	80.00	57.14	54.55	50.00	100.00	100.00	0.00	88.89	20.00	87.18	100.00	72.73	50.00	0.00	100.00	100.00	0.00	50.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
未結	合 計	41	0	1	1	0	1	3	5	3	0	0	0	1	4	5	0	9	5	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未逾限	36	0	1	1	0	1	1	3	1	3	0	0	0	1	3	5	0	9	5	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已逾限	5	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	110	0	0	6	0	2	4	6	3	4	1	0	8	1	22	11	24	5	0	2	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
・轉權責機關處理	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・不予處理(存查)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)

資料期間：107 年 08 月 01 日至 107 年 08 月 31 日

資料下載日期：107 年 09 月 5 日

項目		總計	臺中市區公所	臺中市東區公所	臺中市西區公所	臺中市南區公所	臺中市北區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧棲區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
受理情形・上月累積		46	0	0	0	0	1	1	0	1	4	18	0	10	4	0	1	0	2	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
・本月件數		4	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・累 計		50	0	0	0	0	1	2	1	1	4	18	0	10	4	0	1	0	4	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
資料來源・總統府		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・行政院		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・監察院		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・其他		2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	3	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	3	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	3	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

