

108年1-2月列管案件月報



臺中市政府
研究發展考核委員會
Research, Development and Evaluation Commission,
Taichung City Government

目 錄

概述	1
壹、市政會議指示事項辦理情形	5
貳、府列管標案辦理情形	73
府列管標案	73
1 月份執行情形	
(一) 學校工程	73
(二) 道路橋梁工程	83
(三) 交通工程	94
(四) 水利工程	98
(五) 水土保持工程	111
(六) 公有建築工程	112
(七) 環保工程	128
(八) 景觀及綠化工程	129
(九) 觀光遊憩工程	138
(十) 重劃工程區段徵收工程	142
(十一) 災修工程	147
(十二) 其他(財務及勞務採購案用).....	147
2 月份執行情形	
(一) 學校工程	215
(二) 道路橋梁工程	224
(三) 交通工程	235
(四) 水利工程	239
(五) 水土保持工程	253
(六) 公有建築工程	254
(七) 環保工程	271
(八) 景觀及綠化工程	272

(九) 觀光遊憩工程	280
(十) 重劃工程區段徵收工程	284
(十一) 災修工程	289
(十二) 其他(財務及勞務採購案用).....	290
參、一般公文處理時效	355
一、一級機關	355
二、區公所	357
肆、人民陳情案件管制情形	359
一、本府及市長室交辦(一級機關)	359
本府及市長室交辦(區公所)	361
二、服務中心受理(一級機關)	363
服務中心受理(區公所)	365
三、市政信箱受理(一級機關)	367
市政信箱受理(區公所)	369
四、1999 話務中心受理(一級機關)	371
1999 話務中心受理(區公所)	373
五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關)	375
總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)	377

概述

壹、市政會議指示事項辦理情形

一、108 年 1 月份各機關市政會議辦理情形如案件一覽表，詳 P5~P33。

二、108 年 2 月份各機關市政會議辦理情形如案件一覽表，詳 P34~P72。

貳、府列管標案辦理情形

府列管標案：

(一)108 年 1 月份總計列管 602 案，進度符合者計 556 案；進度落後者計 46 案。

12 類列管標案落後件數及比率如下表，各標案截至 108 年度 1 月份辦理情形詳見 P73~P214。

108 年 1 月府列管標案落後比率統計表

工程類別	學校工程	道路橋梁工程	交通工程	水利工程	水土保持工程	公有建築工程	環保工程	景觀及綠化工程	觀光遊憩工程	重劃工程區段徵收工程	災修工程	其他類 (財物及勞務採購)	合計
落後件數 (A)	1	3	5	3	0	9	1	4	3	6	0	11	46
落後件數比率(A/B)	2.08%	5.56%	55.56%	5.26%	0.00%	12.16%	33.33%	9.09%	21.43%	40.00%	0.00%	3.93%	7.64%
總件數(B)	48	54	9	57	3	74	3	44	14	15	1	280	602
占整體落後比率	2.63%	7.89%	13.16%	7.89%	0.00%	23.68%	2.63%	10.53%	7.89%	15.79%	0.00%	28.95%	100.00%

(二)108 年 2 月份總計列管 574 案，進度符合者計 527 案；進度落後者計 47 案。

12 類列管標案落後件數及比率如下表，各標案截至 108 年度 2 月份辦理情形詳見 P215~P354。

108 年 2 月府列管標案落後比率統計表

工程類別	學校工程	道路橋梁工程	交通工程	水利工程	水土保持工程	公有建築工程	環保工程	景觀及綠化工程	觀光遊憩工程	重劃工程區段徵收工程	災修工程	其他類 (財物及勞務採購)	合計
落後件數 (A)	1	2	6	3	0	10	0	3	3	6	0	13	47
落後件數 比率 (A/B)	2.04%	3.92%	66.67%	5.26%	0.00%	13.70%	0.00%	7.32%	20.00%	33.33%	0.00%	5.10%	8.19%
總件數 (B)	49	51	9	57	3	73	3	41	15	18	0	255	574
占整體落 後比率	2.13%	4.26%	12.77%	6.38%	0.00%	21.28%	0.00%	6.38%	6.38%	12.77%	0.00%	27.66%	100.00%

參、一般公文處理時效

一、一級機關發文平均使用日數：108 年 1 月份為 1.73 天；2 月份為 1.72 天，詳見 P355~ P356。

二、區公所發文平均使用日數：108 年 1 月份為 1.52 天；2 月份為 1.46 天，詳見 P357~ P358。

肆、人民陳情案件管制情形

1 月份新收案件數共受理 1 萬 2,896 件，較 107 年 1 月份 1 萬 808 件，增加 19.32%。2 月份新收案件數共受理 8,662 件，較 1 月份 1 萬 2,896 件，減少 32.83%。陳情案件報表包含下列五大項：

陳情案件報表包含下列五大項：

一、本府及市長室交辦：

(一)1 月份共受理 192 件，逾限未結案件共計 9 件，逾限未結案比率 4.69%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P359、P361。

(二)2 月份共受理 54 件，逾限未結案件共計 3 件，逾限未結案比率 5.56%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P360、P362。

二、服務中心受理：

(一)1 月份共受理 62 件，逾限未結案件共計 5 件，逾限未結案比率 8.06%，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P363、P365。

(二)2 月份共受理 25 件，無逾限未結案件，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P364、P366。

三、市政信箱受理：

(一)1 月份共受理 3,755 件，逾限未結案件共計 49 件，逾限未結案比率 1.30%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P367、P369。

(二)2 月份共受理 2,752 件，逾限未結案件共計 60 件，逾限未結案比率 2.18%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P368、P370。

四、1999 話務中心受理：

(一)1 月份共受理 8,663 件，逾限未結案件共計 460 件，逾限未結案比率 5.31%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件

數及結案情形詳見統計表 P371、P373。

(二)2 月份共受理 5,732 件，逾限未結案件共計 425 件，逾限未結案比率 7.41%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P372、P374。

五、總統府、行政院等上級機關交辦：

(一)1 月份共受理 224 件，逾限未結案件共計 4 件，逾限未結案比率 1.79% (逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P375、P377。

(二)2 月份共受理 99 件，逾限未結案件共計 3 件，逾限未結案比率 3.03% (逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P376、P378。

壹、市政會議指示事項辦理情形

臺中市政府第 368 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 01 月 08 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	<p>大家早，近期非洲豬瘟疫情於中國肆虐，因此於今日會議向市民報告此議題。今日的專案報告裡提及本市 194 處廚餘養豬場均有廚餘蒸煮設備，相當令人放心，惟倘若中央全面禁止廚餘養豬政策，本市將積極宣導市民將廚餘瀝乾、水份減少，以利焚燒；此外，今年外埔綠能發電廠啟用後，即可使用廚餘厭氧發酵產生電力，可處理近 3 萬公噸之廚餘，相當於本市一年之廚餘量，因此對於廚餘去化問題，本市有足夠的能力可以處理，也請市民放心。今日針對農業局「臺中市因應非洲豬瘟防疫」專案報告裁示如下：</p> <p>一、加強防疫宣導方面：非洲豬瘟疫情在中國持續擴散，防疫視同作戰，為了阻絕疫情於境外，我們透過公開會議讓市民了解臺中市府的政策，讓市民了解市府的防範措施，我們會全力阻絕疫情於境外。</p>	本府各機關	01	遵照辦理。

	<p>二、防疫視同作戰，而作戰最好要事先演練，因此請各機關配合中央要求、與中央保持密切聯繫，共同強化防疫能量。</p> <p>三、臺灣的豬肉品質絕佳、沒有腥味，此外，西班牙的伊比利豬肉也是風味絕佳，這是因為他們擁有最高等級的農牧技術，才得以眷養出聞名世界的伊比利豬，因此臺中的養豬事業我們也希望能夠加以珍惜，同時並輔導、幫助這些農友，讓臺灣的養豬技術及豬肉品質也得以揚名國際。</p> <p>四、成立本市緊急應變中心方面：市府已由本人擔任非洲豬瘟緊急應變中心召集人，上周並由陳副市長主持召開第一次會議，未來也請各單位依據應變小組組織架構及任務分工加強各項防疫作為，以杜絕任何疫情傳染的可能。</p>			
2	<p>今日環保局「臺中電廠一部燃煤機組提早除役可行性」專案報告內容相當清楚，感謝環保局對空氣品質的掌握。臺中是個好山、好水、好人才的地方，因此我們一定要強力整治空污，讓市民可以在此安心居住、生活。臺中的火力發電廠為全臺最大的電廠，大到核一廠、核二廠再加上核三</p>	環境保護局	02	<p>一、本局將透過與經濟部或者環保署的相關會議場合適時表達市府立場，請經濟部調整目前台中電廠的燃煤機組運作，使全年不超過9部機組運轉，並配合空品不良季節調整機組降載，以利改善本市空氣品質。</p> <p>二、為持續改善台中電廠空氣污染物排放</p>

<p>廠的發電量加起來都還不足以比得上，然而它卻是以燃煤發電，也因此對臺中的空氣品質造成很大的影響。一直以來我就認為，供應發電量的任務不應只由臺中市民負擔，儘管能源用電是全民必須，但如何取得平衡也很重要，特別是 107、108 年後，有許多外縣市電廠的機組要上線，可以一起分擔全國供電的任務，達到替補與供應效果；此外，與其讓老舊機組持續運作，還要花大錢更新設備，我認為中火的 4 號機組應該要除役，而非停役，以避免隨時啟動造成空污更加嚴重，而這也是市府重要的施政方向。針對今日專案報告裁示如下：</p> <p>一、改善台中市空氣品質是市府團隊首要的工作項目之一，因此我上任後首次出席行政院會就提案「台中火力發電廠第 4 號機組明年起不運轉」，也就是 4 號機組除役而非停役，因為 4 號機組行政院將投入新台幣 20 億元進行設備更新，然而即使花了 20 億元，空污的除污效果仍是有限。而此項提案獲得賴院長裁示由經濟部、環保署與台中市政府共同會商的正面回應，後續也請經發局、環保局主動與中央保持聯繫，促請中央儘速提出</p>				<p>狀況，本局業已推動第三次電力業加嚴標準，加嚴標準管制內容除管制傳統粒狀物、硫氧化物及氮氧化物外，也率先全國管制重金屬與酸性氣體排放標準限值，管制內容也相較環評要求更嚴格，屆時中火既有燃煤機組的空污排放將降到接近燃氣機組的排放水準，包括粒狀物、硫氧化物及氮氧化物的減排比例都將達 5 成以上，也督促中火針對老舊燃煤機組更新污染排放改善設備，提升本市空氣品質。</p>
	經濟發展局	02		<p>為改善本市供電及空污問題，爭取臺中電廠第 4 號機組除役，業以府授經公字第 1080015177 號函請經濟部研擬電力調度計畫，以確保中火第 4 號機組除役後之供電穩定度，同時落實環境正義，避免空氣污染留在地方，還給市民良好生活環境。</p>
	本府各機關	02		<p>遵照辦理。</p>

	<p>電力調度計畫與市府研商，共同解決供電與空污問題。</p> <p>二、自市府團隊上任以來的空氣品質尚可，僅日前有空污情形（1月3日），有人質疑為何中火有部分機組停機還有空污產生？事實上大家可以由數據報告看出當日高屏地區是紅害；倘若當天中火部分機組沒有停機的話，臺中地區也有很大的可能是紅害，因此減少燃煤絕對是正確的方向，我們將會致力堅持這個方向。</p> <p>三、針對今日專案報告，黃崇典秘書長提示：空污與能源政策息息相關，然而中火部分發電機組是在環評法尚未實施之前即建立的，因此並不符合現行嚴格的標準；此外，再加上有些機組排放出來的物質雖然不是PM2.5，但卻會因為陽光的照射產生衍生物質，進而對空氣品質造成危害，因此請環保局研議未來在機組設備的加強與更新方面，得以比照環評的標準作要求，讓空氣品質得以提升。</p>			
--	--	--	--	--

3	提案一「臺中市申請指定建築線收費辦法」已有適度調整，且目前經濟並不景氣，政府不應驟然提高收費，宜採微幅調整之方式使市民接受，本案照案通過。此外，新市府團隊上任 2 週，財政局跟主計處扮演預算守門員的角色，也請各局處積極扮演自己的本分，畢竟開會本就具集思廣益之效，期勉大家共同為臺中努力、打拼。	本府各機關	03	遵照辦理。
4	<p>市政會議除了在府內舉行外，為與民意站在一起，我們主動召開、擴大參與，因此也會至各公所舉行市政會議，同時邀請地方領袖一同與會，藉由市政會議行銷臺中的每一個地區，全力拼經濟，並藉此機會了解各區民間意見，讓市政得以符合民心。另外，也請各機關積極提高 107 年度預算執行率，並針對保留款審慎檢視，使市政持續進行。以下為黃崇典秘書長的指示，請各機關確實遵循辦理：</p> <p>一、請各機關依據市長政見盤點相關政策，並據以定施政計畫，以進行追加減預算編列。</p> <p>二、目前市府一級與二級單位須召開之委員會多達 170 餘個，然而會議應兼具效率與效益，因此請各局處檢討各委員會之必要性，研議是否整併、調整</p>	地政局	04	有關臺中花博豐原葫蘆墩公園遊客服務電話，可撥打園區電話：(04)-23696042 轉 618 營管行政組統一辦理。
		研究發展 考核委員會	04	<p>一、有關第 6 點「市政會議原則上訂於每週二舉行，每個月一次擴大市政會議，舉行地點則為一周在府內、一周在各地公所，期盼藉由到各地開會之機會了解地方領袖之意見，俾利市政更貼近民意。</p> <p>二、本會已依指示，訂定本年度市政會議召開日期預定表，目前已陳核至楊副市長室，奉核後發文予一級機關與區公所。</p> <p>三、有關府外受獎人每季辦理一次頒獎事宜，相關頒獎場地及流程，刻正規劃中。</p>
		農業局	04	有關遺失物處理部分，業由本府資訊中心

<p>功能，或採任務型方式，有需要時才邀請專家與會，避免開會流於形式；此外，委員會有的是依據中央法規、有的是依據地方政府自治要點而成立，倘是依地方政府自治要點規定而成立者，也請藉此機會一併檢討存廢必要。</p> <p>三、為強化行政效益，請各局處檢視分層負責明細表，加強授權、提升效率。可研擬搭配上層單位監督考核機制，來確保行政品質。</p> <p>四、雖然 107 年度已經結束，惟市府各項工程的經費核銷執行期間到 1 月 15 日止，因此 107 年度決算數尚未能精確統計，截至目前仍有 502 億資本門尚未執行完畢，然而預算編列、爭取及預算執行並非易事，因此務必請各機關把握時間繼續努力，減少預算保留數。</p> <p>五、花博臺中市民專用通道已實施，感謝工作人員之辛勞，惟遊客中心功能要加強，尤其是電話受理的部分，例如園區遊客協尋小孩、協尋丟失的物品等，有市民反應電話會一直被轉接，因此我們希望園區能將相關事務由統一的電話窗口(分機)來處理，藉以</p>			召開相關會議，將設置遺失物公告系統，並提供外埔園區遊客服務中心分機予 1999 專線，以利 1999 專線協助民眾即時詢問遺失物狀況。
	觀光旅遊局	04	<p>一、依據 107 年 7 月 17 日「2018 臺中世界花卉博覽會-案件通報相關流程」會議紀錄(如附件)，1999 一碼通客訴事件:由營運總部系統轉園區之中心值班人員處理(營管廠商)-並由相關權責中心值班人員於系統填寫辦理情形(府方人員)，並由各園長、值星官或組長於系統註明結案或持續列管。</p> <p>二、后里馬場園區執行說明:園區相關 1999 客訴案件皆由營管廠商(利洛國際有限公司)行政管理組人員為統一窗口接收，倘涉及相關權責中心事項，營管廠商無法立即回應部分則依權責分配各中心值班人員處理。</p>
	都市發展局	04	依據 107 年 7 月 17 日「2018 臺中世界花卉博覽會-案件通報相關流程」會議記錄決議指示，1999 一碼通客訴事件應由營運總部系統(另案討論何單位分工辦理)，並轉送各相關權責中心人員負責處理。
	本府各機關	04	遵照辦理。

	<p>提升服務品質。</p> <p>六、市政會議原則上訂於每週二舉行，每個月一次擴大市政會議，舉行地點則為一周在府內、一周在各地公所，期盼藉由到各地開會之機會了解地方領袖之意見，俾利市政更貼近民意。此外，爾後市政會議頒獎除了受獎者為府內同仁與佈達事項外，為使府外受獎人感受市府誠意、使其更具尊榮感，府外受獎人頒獎事宜將另由研考會規劃，原則以每季辦理一次，以彰顯受獎人榮耀。</p>			
--	--	--	--	--

臺中市政府第 369 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 01 月 15 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	和平區林區長、和平區公所同仁、朱元宏議員、冉齡軒議員、和平代表會主席及副主席、各位里長及市府同仁們大家早。今日是新市府團隊舉辦第一次行動市政會議，政府存在的目的是為民眾服務，我們不應高高在上，因此我們主動接地氣，經過與秘書長商量之後，決定隔週分別至 29 個區召開行動市政會議，向大家展現新團隊主動為市民服務的態度，因為唯有親自至當地才能感受到市民的需求並顯示我們的重視。	本府各機關	01	遵照辦理。
2	第一場府外行動市政會議選在和平區谷關，是因為它雖然距市府是最遠的行政區，但卻是臺中的寶，和平區物產豐饒、人民和善。我甫於就職典禮時發放的谷關空氣瓶子，受到許多矚目。過去的谷關其實是相當知名的旅遊勝地，也是物產最豐富的地方，只是由於近幾年的經濟不景氣、產業蕭條，不但觀光受到影響，時下也有很多年輕人甚至不知道谷關在哪。如今我身為政府首長，最重要的工作就是拼	本府各機關	02	遵照辦理。

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	經濟，如何讓貨出去、遊客進得來便是政府首要的任務。就職典禮時發放的空氣瓶子一方面展現改革空污的決心，一方面也讓大家看見和平、看見谷關、看見梨山。			
3	提醒運動局日後進行「改善臺中市豐原區軟埤仔溪水域運動環境運動設施興建計畫」，注意綠美化問題，各局處有推動各項建設，亦能與環境、生態作結合，讓綠美化的元素存在於臺中的建設。	運動局	03	本局規劃於軟埤仔溪辦理水域活動時，將與該場地主管機關水利局共同合作，注意周遭環境綠美化，以不破壞相關自然環境為前提下，兼顧水域活動推展及周遭環境美化。
		本府各機關	03	遵照辦理。
4	今日召開市政會議最主要是為了到現場接地氣，並明確了解在地鄉親的需求，也因此請各局處首長能持續協助和平地區的發展。交通問題是和平地區居民最重視的議題，市府的目標就是讓和平區居民好居住、好發展，再加上林前市長目前任職交通部長，相信對於臺中的建設一定會不遺餘力給予最大的協助。另外，花博盛會臺中市民花了近 90 億元預算舉辦，但展期僅至 4 月 24 日止，因此大家要把握時機前往參觀。今日交通局特別就花博臺中市民免費議題進行專案報告，感謝交通局近期的辛勞，包括交通車調度、服務人員訓練、通道設置等都有很好的規劃，也歡	本府各機關	04	遵照辦理。

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	迎和平地區的鄉親早日前往參觀。			
5	<p>今日與會之和平區代表及里長也對和平地區提出許多市政建言，請相關局處研議辦理：</p> <p>一、有關梨山里賴盛功里長的建言：觀光產業扮演本市發展之重要角色，對梨山而言更是。要發展梨山觀光、經濟等產業，唯一的大動脈便是中橫，然而目前中橫公路109公里處路段管制時間限制較多，賴里長建議便道通行時間增加至 5 段，以方便運輸農作物；此外，賴里長也希望能將臺 8 線的相關環評報告公佈周知，讓民眾知道未來推動方向，也讓和平區的居民享受最基本安心居住的權利。</p> <p>二、有關和平區吳天佑代表的建言：和平區是臺中的後花園，其佔臺中市將近一半的面積，如此廣大的土地卻少有景觀與休閒場所，目前僅有谷關溫泉風景區、大雪山森林遊樂區等，因此和平地區應可再研議開發更多遊樂區或度假的休閒遊憩處所。然而一個地區要發展，交通因素至為重要，因此吳代表建請市府將和平區的幾個</p>	建設局	05	<p>一、有關中 47 號道路東崎路 1 案辦理情形，說明如下：</p> <p>(一) 經查中 47 號道路之東崎路雙崎部落往烏石坑方向下半部道路建設部分，係為本局「和平區中 47 線東崎路(三叉坑至觀音橋)拓寬工程」，已於 107 年 1 月 26 日工程完工並開放通車。</p> <p>(二) 另有關上半部仍未完工部分應為「和平區東崎路二段 13.1K 與 13.2K 轉彎處拓寬工程」，目前依據第 32 場次和平專案座談會議紀錄，改善地點與本局 106 年 11 月 23 日以中市建養字第 1060155371 號函核定補助之小型工程費用 495 萬 5,000 元工程地點相同，後續將由和平區公所俟工程案發包後儘速進場辦理改善作業。</p> <p>(三) 另東崎路竹林派出所前截彎取直工程，經勘查結果道路轉彎幅度不大，本局評估暫不施作，並已於 107 年 7 月 16 日辦理會勘說明。</p> <p>二、有關和平區部分道路仍未完成路平</p>

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	<p>大區塊串連，因為目前梨山、南勢、和平是一塊，自由、達觀、中坑則是另一塊區域，應研議將和平區的交通延伸連接至臺8線，例如自由里的雙歧部落下方520林道應研議開闢，跨過橫流溪到南勢出口，如此一來便可把和平地區的區塊串連，相信對於旅遊資源開發、國土保安、國防安全等均具重大價值。</p> <p>三、有關和平區羅清輝代表的建言：羅代表對市府之和平專案相當予以肯定，因其解決了和平地區市政發展的困難，建請市府持續辦理。經研考會統計和平專案共計367件提案，目前126案仍在持續追蹤中，好的政策將會持續辦理，未來本府將持續由楊副市長督導、研考會繼續推動和平專案。此外，中47號道路之東歧路，其中一段雙歧部落往烏石坑方向之道路，去年已完成下半部道路建設，但上半部仍未完工，然而產業的鏈結需要交通輔助，當地居民希望可以將道路拓寬，以利地方觀光旅遊產業發展。另外，東部、南部原住民區域有</p>			專案1項，本局將協助和平區公所全力爭取前瞻基礎建設計畫-內政部第五次補助提升道路品質計畫提案申請，戮力共同完成偏遠山區路平。
		研究發展 考核委員會	05	為利持續推動「和平專案」，本會業已簽報實施計畫修正草案及機關輪值表草案，刻正陳核中，後續將俟奉核後函請本府各一級機關及和平區公所遵照辦理。
		水利局	05	依105年6月30日吊橋修復權責協商會議紀錄，該經費編列於原民會，該會為主政機關，建請和平區公所若有需求依上開紀錄向原民會提出申請。辦理機關建議改列原民會及和平區公所。
		交通局	05	<p>一、有關臺中市和平區賴盛功里長反映中橫便道管制通行時段增加與中橫重建工程進度公開一案，台8線中橫路段復建工程與通行管制係屬交通部公路總局第二區養護工程處谷關工務段權責，本府函轉權責單位卓處。</p> <p>二、臺中市和平區吳天佑代表反映整建520林道聯絡雙歧部落與大雪山及南勢里聯絡台8線部分一案，東勢區林</p>

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	許多原住民聚會場所，惟和平區仍未有此建設，因此建請市府對此予以重視，可研議於達觀部落興建原住民多功能聚會場所，也請原民會予以爭取中央前瞻基礎建設計畫補助，讓和平地區的各項發展與建設更符合居民之須求。			道及大雪山新闢建與通行管制係屬行政院農業委員會林務局東勢林區管理處權責，本府函轉權責單位卓處。
	四、有關平等里詹森里長的建言：仰賴南湖一號吊橋進出的附近居民約有 20 幾戶，過去水利局曾搭設臨時便橋，去年因為無重大天災，因此便橋安全無虞，惟仍希望由市府重新評估是否將吊橋建置完成，讓居民有可以安心回家的路。至於臺中的路平專案，目前和平地區部分道路仍未完成路平專案，例如平等里志良巷，請建設局研議於中央前瞻基礎建設計畫中爭取補助，儘早完成路平的目標。	原住民族 事務委員會	05	一、有關達觀部落興建原住民多功能聚會場所一案，本會現正草擬計畫，未來將積極向中央爭取。 二、南湖一號吊橋案，本會已將本案計劃經費辦理保留完成，另將函請該公所持續辦理該吊橋後續執行事宜，以利該地居民通行之便利性。
6	今日朱元宏議員與冉齡軒議員也一同與會，朱元宏議員表示非常感謝市長將第一次的行動市政會議獻給和平區，且市府也將持續辦理和平專案，相信和平區未來的發展將大有可為，也期盼各局處首長能更加重視原住民相關議題。冉齡軒議員則建議由於谷關龍谷瀑布已於 921 大地震後就	觀光旅遊局	06	有關「冉齡軒議員建議，谷關龍谷瀑布已於 921 大地震後就封閉，未來希望可以研議在不影響地質與安全情形下重建龍谷瀑布，以便帶來人潮，讓谷關旅遊再現風華」部分，本局於 105 年 12 月委託專業顧問公司辦理「和平區龍谷瀑布步道復建工程可行性評估」案，本案已於 107 年 9

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	封閉，未來希望可以研議在不影響地質與安全情形下重建龍谷瀑布，以便帶來人潮，讓谷關旅遊再現風華。			<p>月結案，辦理結果說明如下：</p> <p>一、有關和平區龍谷瀑布步道復建工程經評估後僅能沿既有步道進行修復才可符合法令相關規定，修復總經費約需 12.2 億元，其中邊坡保護工程（含後續維護及間接費用）約 10 億元、步道主體復建工程（含後續維護及間接費用）約 2.2 億元。</p> <p>二、因龍谷飯店願意自行出資修復龍谷瀑布步道且不願意放棄目前承租之土地，爰此無法由府內單位進行龍谷瀑布步道復建工程。後續龍谷飯店將依原路線實質評估自行出資修復龍谷瀑布步道之可能性。</p> <p>三、新路線（原路線對岸）所需經費為 4.81 億元，惟受到「臺中市都市計畫保護區農業區土地使用審查辦法」第 6 條「基地不得設於下列地區經濟部公告山崩與地滑地質敏感區」及第 8 條「基地原始地形平均坡度，不得超過百分之三十」之限制，無法開發。</p>

臺中市政府第 370 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 01 月 22 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	大家早，目前各級學校雖已陸續放寒假，然而近期發生的家暴、受虐案件，我非常關心，因此也期許春節期間，民政系統能發揮功能，尤其區長及里長是最為了解地方的人，可以對需要幫助之家庭提供最即時的協助；社工人員則可加強訪視、發揮更強大功能，我相信倘若大家多一份警覺心、社會上就能少一件家暴或受虐案件的產生。除此之外，衛生系統、警政系統等也要扮演重要角色，對醫院受虐或家暴案件之通報、家事糾紛處理案件通報等都要及早掌握，臺中市民的安全需要各局處、各區里、各系統的協助。春節假期即將來臨，對於遭遇突發事件無法安心過節之民眾，也請有關單位予以協助，多一份關懷，就能少一份悲劇，讓臺中成為安心、幸福、宜居的城市。	本府各機關	01	遵照辦理。
2	今日專案報告，楊副市長提示如下： 一、春節 9 天連假，交通問題是很大的考驗，尤其本市包括國道 1 號、國道 3 號、74 號快速道路及西濱快速道路等	交通局	02	有關春節大雅交流道至臺中交流道南下路段、大雅交流道至豐原交流道北上路段之路肩開放時間延長事宜，現階段高公局在此路段已常態實施開放路肩，現場已以

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	<p>重要道路，請交通局與國道相關單位針對大雅交流道至臺中交流道南下路段、大雅交流道至豐原交流道北上路段之路肩開放時間延長事宜進行研議。</p> <p>二、豐原交流道至五權交流道之間的國道一號車流量相當大，為避免春節假期高速公路壅塞，進而影響平面道路，請交通局與國道相關單位妥為規劃，針對每個交流道的疏運方式應因地制宜，不能讓民眾覺得上高速公路也塞、下平面道路也塞；另外，在重要的交流道口，也請協勤人員加強疏導，期許春節期間本市交通得以通暢。</p>			<p>標誌牌面顯示開放時段，春節期間仍照常開放，本府並與高公局中區養護工程分局協調於春節期間，視車流狀況機動調整增加相關路段開放路肩時段；並透過交通監控系統即時監控國道路況，立即回報路況，透過國道、平面道路 CMS 及警廣發布道路壅塞訊息，提醒用路人提前改道，以利春節期間本市交通順暢。</p>
3	<p>今日專案報告，陳副市長提示如下：</p> <p>一、春節假期長達 9 天，為了達北高 6 小時抵達之目標，中央針對國道採取許多措施，包括匝道儀控、高乘載管制等，惟依據過往經驗，常造成交流道附近之平面道路壅塞，因此請交通局儘速與國道交通分隊協調，倘有此情形發生，是否採取交警指揮、暫時關</p>	警察局	03	<p>臺中市政府為感謝春節期間第一線維護治安執勤弟兄們辛勤付出，規劃由市長與 3 位副市長、市議會議長、副議長、市府秘書長、民政局局長、警察局楊局長、警友會賴理事長及民防、義警、義交大隊 3 位副大隊長等人。於 1 月 31 日晚間 20 時起，分 8 組前往各警察分局暨派出所、消防分隊、臺中憲兵隊、守望相助隊等處，共計 45 個單位，慰勉警察、消防、憲兵</p>

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	<p>閉儀控號誌燈等，俾利平面道路暢通。</p> <p>二、過往各縣市於春節期間都有對年節值勤人員慰問之關懷措施，今年本市也不例外。日前已與警察局長就此討論，由於今年「重要節日安全維護工作」協勤人員包括地方巡守隊、消防分隊、憲兵單位等，因此今年慰問對象也擴大納入上列單位，以感謝春節假期基層維護安全同仁之辛勞。</p>			人員、協勤民力及守望相助隊等基層人員之工作辛勞，並致贈年節慰問品及豬年小紅包福袋表達感謝。
		交通局	03	有關國道是否採取是否採取交警指揮、暫時關閉儀控號誌燈等，俾利平面道路暢通一案，本府已與高公局中區養護工程分局協調，交流道週邊平面道路如車輛回堵時，將由本府交控中心通報高公局中區養護工程分局機動調整匝道儀控綠燈時間，另台中都會區部分路段會機動調整增加開放路肩時段，並配合於網站、手機 APP 及 CMS（資訊可變標誌）適時發佈春節疏運管制訊息，以改善車流。
4	<p>針對今日衛生局、社會局、交通局「春節服務不打烊」專案報告裁示如下：</p> <p>一、上星期(1 月 15 日)我們前往和平區召開府外市政會議時，里長提出增加中橫便道開放時段的需求，交通局便積極與交通部展開協調，很高興才過了一個星期就捎來了好消息。自 1 月 21 日起到 4 月 30 日，中橫便道的開放時段由原本每日 3 個時段，增加為 4 個時段，春節假期更增加到 5 個時段，有效促進農產品輸運，也提振梨</p>	本府各機關	04	遵照辦理。

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	<p>山觀光效益，是市府對地方需求的最好回應。</p> <p>二、春節期間，許多局處不間斷地提供服務，包括環保局收運垃圾時間、衛生局春節看診醫療院所等資訊都相當重要，除了請各局處於春節前加強透過各種管道向市民公布周知之外，各局處結合資訊科技運用，建立許多通報或連絡系統（例如民政系統、社工系統、學校系統等），也請各局處可以相互協助，利用系統積極轉傳市府重要資訊，共同為市政提供最好的服務。</p> <p>三、為了維持春節期間的服務品質，部分同仁需留守值勤，例如交通局及警察局同仁都相當辛苦，除了應該給予的加班費之外，也請各局處首長加強慰問並從優給予獎勵，畢竟大家能夠過好年是因為少數人的犧牲而換來的，務必對辛苦付出的同仁致上感謝之意。</p> <p>四、臺中是我們的大家庭，我們希望這座城市可以更好，因此如何建設、提供服務相當重要。對於外漂學子或外地</p>			

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	遊子而言，逢年過節是團圓的日子，因此請各局處同仁，特別是交通局可在重要交通疏運地點，如臺中火車站設置歡迎臺中鄉親、學子回家過年之標誌，讓他們一抵達臺中就感受到滿滿的溫暖。			
5	每年年底中央均有結餘款，此時地方政府積極爭取資源，通常可以得到正面回應，因此請各機關於今年 8、9 月之際應主動向中央請託，讓中央將結餘款優先提供予本市，挹注市政建設；以偏遠地區自來水管線接通工程為例，不僅費用龐大，且越偏遠地區我們愈要照顧，因此倘若及早向中央爭取，就能幫助更多市民。黃崇典秘書長對此也加強提示，請各機關務必平常就準備好口袋計畫，一旦中央有相對應的補助計畫提出時，我們就能在第一時間提案爭取，有助提高獲得中央經費補助之機會。	本府各機關	05	遵照辦理。

臺中市政府第 371 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 01 月 29 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	<p>大家好，今日市政會議在豐原區公所召開，是我上任後第一次至豐原召開行動市政會議，未來四年我們還會再來豐原開會，市府團隊會隨時聆聽市民心聲，以基層為本、讓政府透明化。過去市政會議大多在市政中心召開，我就任後稍做調整。本市有 29 區，我認為每一區都應該是施政及決策的中心，因此未來隔週便會分別至 29 區召開市政會議，討論市府的重要決策，讓每一區都為決策中心。其次，我們也希望讓市民知道未來市府的工作重點，也期盼同仁藉由主動下鄉傾聽民意，與大家站在一起。除此之外，市政會議除了機關首長參加之外，行動市政會議我們也會邀請當地的議員、里長、重要領導人共同與會，彰顯市府並非關在象牙塔裡面做決策，代表市府團隊對市政接地氣之用心。此外，由於區公所將會是重要的行政中心，各項重要基層業務與建設，我們也將儘量下放權力予區公所。</p>	本府各機關	01	遵照辦理。
		各區公所	01	遵照辦理。

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
2	香港中華出入口商會注意到臺中拚經濟的決心，因此昨天邀請我參加會長就職典禮及會員大會。值得一提的是，香港沒有天然資源、沒有工業、也沒有農地，然而香港一年的旅遊人數高達 5,000 萬人次，更是世界重要的貿易基地，香港的成功經驗值得我們學習。昨日，我除了出席中華出入口商會會長交接典禮與會員就職大會外，並見證臺中市農會與商會簽署農業採購意向書，藉由雙方締結友好協議促進雙方商機。昨日與會的 2,200 個商會會員人手一袋臺中的伴手禮-臺中茂谷柑，代表 14 公噸的臺中茂谷柑賣到了香港，成功把臺中市的產品推銷出去，讓外界看見臺中對拼經濟的努力。	本府各機關	02	遵照辦理。
3	豐原國民運動中心是豐原的重要建設，運動局已規劃總面積約 5,838 平方公尺，整體經費編列新臺幣 4 億 100 萬元。目前豐原國民運動中心與運動公園預定地規劃為花博停車場，預計花博展期結束後進行地上物排除及盤點工作，請運動局與在地民意代表積極商討，打造最舒適的運動空間，以符合在地居民之期待。	運動局	03	<p>本局目前辦理進度說明如下：</p> <p>一、該用地目前租用予本府交通局做花博停車場使用，將於四月花博結束後，交還本府地政局辦理整地作業工程。</p> <p>二、本府地政局辦理整地作業工程及建設局樹木移植工程部分，將於 108 年度 5 月賡續辦理，預計將於 108 年 12 月底點交土地予本局辦理國民運動中心興建工程使用。</p>

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				<p>三、108 年 4 月至 12 月期間，本局將辦理土地複丈作業、納入市長政見(兒童運動中心規劃)設計及後續工程簽辦予本府建設局代辦。</p> <p>四、興建工程部分預計於 109 年度辦理開工，並預計 111 年完工驗收。</p>
		本府各機關	03	遵照辦理。
4	<p>今日與會之豐原區里長們對當地建設提出許多建言與需協助事項，請相關機關加以研議並函覆里長辦理情形：</p> <p>一、葫蘆里吳大川里長、富春里陳麗鳳里長：春節即將到來，豐原第一市場有許多攤販於路旁擺設攤位，加上附近道路劃設之停車格造成道路狹小，因此常有攤販與機車發生紛爭、市容也頗為雜亂，盼由交通局與當地里民研議是否塗銷附近之停車格。</p> <p>二、豐圳里鄭文鑫里長：豐圳公園為豐原區第三大公園，惟自建設迄今已 20 逾年，許多設施當初規劃不夠完善，以該公園之圓形劇場為例，不僅沒有活動在該處舉辦、也沒有遮雨的棚架，公園對外也沒有適當的聯絡道路，建請市府整建豐圳公園設施或作</p>	民政局	04	<p>一、有關民生里、南嵩里、中興里建議事項，擬辦理情形如下：</p> <p>(一)民生里：本案訂於 108 年 2 月 14 日與地方民代及相關機關辦理現地會勘，俟會勘後辦理後續情形。</p> <p>(二)南嵩里：經查該里活動中心為列管合法活動中心，該活動中心漏水情形，已業請豐原區公所洽修繕廠商進行估價，近日該所預定將報本局相關估價經費，卓處後予以補助協助改善。</p> <p>(三)中興里：經詢問豐原區公所，該活動中心由土地公廟建造，建於公、私有土地上，屬無造建築物，建請該案列管豐原區公所，請該所先行協調寺廟及公有地管理單位，於政府法規制度下取得該建物用地合法化。</p> <p>二、有關翁子里內之第六公墓公園化事</p>

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	<p>適宜規劃，讓公園能發揮效用，提供市民休閒、辦活動之好去處。</p> <p>三、豐榮里林金玉里長：葫蘆墩圳掀蓋工程，豐原國小路段已於去年完工，花費將近3億，然而水量卻相當稀少，與軟埤仔溪豐沛水量無法相提並論；此外，因水量不足，不僅環境髒亂，也擔心夏天時會孳生病媒蚊；葫蘆墩圳掀蓋未給當地帶來商機與人潮；建請市府與水利單位就水源進行協調，也請審慎評估後續河川掀蓋工程是否繼續進行。</p> <p>四、民生里陳金標里長：鐵路高架化下空間原規劃要設置陽明里、民生里、東勢里三里之活動中心，惟目前尚未確定，倘要變更為綠地，也期盼能增設包括公廁及廣場等設施，建請市府早日確認方案後加速規劃及興建，提供市民休閒遊憩的空間。</p> <p>五、南田里劉南村里長：豐原地區15-21、11-35道路開闢，豐原地區居民相當感動。而南田里南田街11-34道路尚未完全竣工，附近居民為圖方便常由道路缺口進出，造成交通事故，請市</p>			<p>宜，預定於108年10月報內政部完成廢墓程序後，並於12月底前土地移撥建設局辦理後續綠美化事宜。</p>
		建設局	04	<p>本局相關案件辦理情形說明如下：</p> <p>一、第二項豐圳里鄭文鑫里長建議豐圳公園整建事項，訂於108年2月14日辦理會勘，俟會勘結論廣處。</p> <p>二、第四項民生里陳金標里長反映案件係臺中市新建工程處辦理「城鎮之心鐵道綠廊潭心計畫工程」案，預計於108年2月底開工，惟考量本案經費來源及用地多目標使用限制，本期工程未施作活動中心及公廁設施，工程項目含廣場綠地、人行步道及自行車道等相關休閒服務設施，期許興建完成後提供市民優質運動休閒空間。</p> <p>三、第五項南田里劉南村里長反映案件說明：</p> <p>(一)豐原區15-21號都市計畫道路開闢工程，新闢計畫道路總長度約為150公尺，寬度為8公尺，所需總經費約為5,200萬元(用地費4,600萬元、工程費600萬元)，目前尚在籌編經費中。</p> <p>(二)豐原區11-35號都市計畫道路打通工</p>

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	<p>府儘速完成工程，以維護市民安全。</p> <p>六、社皮里涂力旋里長：</p> <p>(一)有關豐原國民運動中心之空間規劃部分，目前里內停車空間不足，盼望市府能對此予以調整或與地方進行討論，以紓解停車空間不足之問題。</p> <p>(二)中正路與豐原大道交叉口的高架橋下空間常有汽、機車佔用，附近也有一處軍備局的土地，建議市府可極力爭取，並對這些空間加以活化，以利使用。</p> <p>(三)中正路兩側由圓環至大豐路人行道鋪面常有破損，只對其補強非治本作法，建議市府進行全面改善，以提升公共設施品質。</p> <p>七、翁子里連佳振里長：</p> <p>(一)由於銜接國道四號的東豐快速道路第 1、2 標工程尚未完成，導致即使沒有要前往豐原的車輛也都須下交流道後再上國道，可預見一定會對當地造成交通壅塞。因此未來東豐快速道路與國 4 共構銜接建議採行「立體交叉匝道」方式，引導車流轉換不同</p>			<p>程，新闢計畫道路總長度約為 400 公尺，寬度為 12 公尺，107 年評估工程總經費 2 億 7,900 萬元(工程費 2,400 萬元、用地費 2 億 5,500 萬元)，本案前已提報營建署核定納入「104-111 年度生活圈道路交通系統建設計畫」辦理(原提報工程總經費 2 億 3,960 萬元，中央補助款 5,752.4 萬元、地方自籌款 1 億 8,207.6 萬元)，惟目前尚在籌編地方款項中，如蒙預算審議通過，本局將與營建署協調修正中央補助款項並啟動用地取得暨工程設計發包。</p> <p>(三)豐原區 11-34 號計畫道路工程案，路線涉及都市計畫變更部分，業納入本府都市發展局辦理「變更豐原都市計畫(第三次通盤檢討)案」供規劃之參考，故俟核定路線後方得憑處。</p> <p>四、第六項社皮里涂力旋里長反映案件「中正路兩側由圓環至大豐路人行道鋪面整修」案，經查此案權管單位為豐原區公所，將轉知豐原區公所針對中正路兩側由圓環至大豐路人行道鋪面做全面檢視並改善措施。</p>

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	<p>系統道路，以免附近居民長期處於交通黑暗期之困境。</p> <p>(二)翁子里內之第六公墓公園化事宜，建請市府儘速加快腳步施行。</p> <p>(三)11-11 道路目前仍在施工中，出入口部分呈半開放狀態，由於沒有交通號誌、交通標線或警告牌，當地居民為求方便多都由缺口進出，容易造成交通事故，因此希望該工程市府能儘速完成。</p> <p>八、南嵩里劉玉玲里長：本里活動中心為民國 89 年間建造，目前有漏水情形，期盼市府能予以協助改善。此外，北坑巷可說是豐原區的後花園，未來也盼能規劃停車場，提供市民、遊客停車空間。另外，南嵩里地處山區，路樹相當多，請市府及臺電公司於颱風季節來臨前加強修剪路樹，避免颱風期間造成停電。</p> <p>九、北湳里黃文亮里長：北湳里由軟埤仔溪與葫蘆墩圳環繞，位處葫蘆墩公園第一區，過去每年均由水利局進行清淤，避免上游之雜草流至下游，建議將軟埤仔溪上游進行整治，以解決淤</p>			<p>五、第七項翁子里連佳振里長反映案件說明：</p> <p>(一)查東豐快速道路屬環境影響評估法表列應進行第二階段環境影響評估之開發行為，本案前經環團及民眾提出行政訴訟，配合近期法院判決結果將儘速重辦環評，有關建議東豐快速道路與國 4 共構銜接採「立體交叉匝道」方式設計，以引導車流轉換不同系統道路乙節，後續將請設計單位於環評通過後，依路線方案評估整體路網效益研議辦理。</p> <p>(二)豐原第六公墓目前由生命禮儀管理處辦理遷葬作業中，本局將俟遷葬完成後，配合辦理綠美化作業。</p> <p>(三)豐原區都市計畫 11-11 號(延續)道路工程刻按排定進度進場執行中，預定於今(108)年 4 月 30 日前完工</p> <p>六、第八項南嵩里劉玉玲里長反映案件，查南嵩里範圍內市養道(中 87、中 90 等)主要道路臺中市養護工程處除定期除草、修剪路樹下垂枝外，並於颱風前加強巡視，以維公安。</p> <p>七、第十項中興里魏丞章里長建議持續辦</p>

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	<p>積情形。</p> <p>十、中興里魏丞章里長：</p> <p>(一)中興里為舊社區型態，道路本就狹小，過去曾進行道路拓寬工程，惟工程尚未全部完工，建請市府持續後續之道路拓寬工程，至少讓消防車可以進來社區，以免市民生活提心吊膽。</p> <p>(二)本里社區發展協會目前已無運作，建請市府研議、協助新的社區發展協會運作可能性。</p> <p>(三)本里活動中心與土地公廟目前均在同一片土地上，惟均非合法空間，請市府予以協助，提供市民一處安心的活動空間。</p> <p>十一、豐田里劉瑞銓里長：目前臺中市舉債空間並不大，然而卻還有許多建設要做，例如山手線，盼望市府團隊全力爭取中央全額補助，不要債留子孫，讓本市財政往更好的方向發展。</p>			理道路拓寬工程，臺中市養護工程處預計2月底前邀集里長及新建工程處相關單位辦理現勘，俟現況釐清後，將視經費籌措完成再行賡辦。
		社會局	04	經 108 年 2 月 12 日再次電洽豐原區公所確認豐原區中興社區發展協會雖於 107 年底曾召開會議但仍未報送相關會議紀錄，爰將依人民團體法相關規定予以限期改善。
		水利局	04	<p>一、葫蘆墩圳源自大甲溪，為本市灌溉水圳，上游由頂角潭水門控制水量供給葫蘆墩圳及軟埤仔溪，並由台中農田水利會管理調配。</p> <p>二、因近月降雨量少，台中農田水利會自 107 年 12 月起進行輪流供水灌溉，由葫蘆墩圳及軟埤仔溪輪流供水 5 天、停水 5 天，爰導致葫蘆墩圳開蓋段偶有水量較少情形。</p> <p>三、葫蘆墩圳掀蓋工程於草坡及人行步道下方設置水撲滿，當遇停水時期將由水撲滿補充河川基流量。另水利局每日派人做垃圾清掃，維護環境整潔。</p> <p>四、軟埤仔溪為臺中農田水利會權管灌溉水圳，有關上游整治涉及私人土地問</p>

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				題，本局已請臺中農田水利會研議辦理，而為確保排水功能正常，避免淹水情事發生，水利局將持續協助清淤作業。
		交通局	04	<p>一、經查豐原第一市場周邊市區道路(復興路、市前街)係屬豐原區公所轄管，有關里長反映路邊機車停車格塗銷一節，豐原區公所已訂於 108 年 2 月 14 日辦理會勘研議第一市場復興路及市前街路邊機車停車格塗銷相關問題。</p> <p>二、經查豐原中正路與豐原大道高架橋下空間為本府建設局權管，目前為豐原大道管道維護中心員工停車與綠美化使用中，佔用問題已由其管制中；另其西側土地為國防部軍備局所有，目前由本府交通局借用為花博期間機車臨時停車場使用，花博結束後歸還，因權管機關另有其他規劃，本府目前並無相關納管計畫。</p> <p>三、經查豐原區北坑巷道路狹小，規劃路邊停車不易，其鄰近有請一葫蘆墩段 41 地號土地目前為本府建設局管理之綠地，已邀集相關單位於 108 年 2</p>

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				<p>月 21 日(星期四)上午 9 時辦理現勘研議是否可於該綠地增加機車停車空間。</p> <p>四、目前山海環線(山手線)已納入行政院前瞻基礎建設，且已在行政院國發會審議中，市府會繼續推動。同時考量山手線是以臺鐵路線為主的軌道系統，將比照臺中都會區鐵路高架捷運化計畫，持續爭取中央全額補助。</p>
		運動局	04	<p>本局目前辦理進度說明如下：</p> <p>一、該用地目前租用予本府交通局做花博停車場使用，將於四月花博結束後，交還本府地政局辦理整地作業工程。</p> <p>二、本府地政局辦理整地作業工程及建設局樹木移植工程部分，將於 108 年度 5 月賡續辦理，預計將於 108 年 12 月底點交土地予本局辦理國民運動中心興建工程使用。</p> <p>三、停車場規劃部分，豐原國民運動中心已有設計有地下一樓及一樓平面停車場；如欲增加里內停車空間部分，可再與本府交通局協商作增設規劃。</p>
5	「恢復老人健保補助」是我相當重要之政見，然而囿於(108)年度市府預算中並未	社會局	05	有關恢復 65 歲以上老人健保保費自付額補助，本科業於 108 年 1 月 2 日簽辦調整

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	編列相關經費，因此明(109)年才會恢復。但我期許今年可以提早實施；目前當務之急是要尋找財源，在不排擠現有建設預算、也不增加債務情形下恢復老人健保補助，讓大家醫療安心、長照安心，這也是我必須對市民實現的承諾。			方案，現已陳核至市長室，俟定案後，續辦理後續追加預算、申請健保署協辦及宣導事宜。
6	春節假期即將來臨，在此先向大家拜個早年。春節期間最容易遇到的還是交通堵塞的問題。根據往年經驗，交通部為方便民眾快速通行，常實施匝道車流管制等措施，但容易造成匝道口回堵至市區道路等問題，因此日前我已向交通部提出建議，雖然市府已提前規劃車潮分流、大眾運輸工具接送等疏運措施，但通往花博園區的國道1號豐原至大雅、大雅至臺中等路段還是盼望交通部於尖峰時間能夠開放路肩行駛，讓交通更加順暢，地方政府也會跟中央一起配合，共同努力克服問題。此外，也感謝春節假期執勤同仁之辛勞，如1999工作夥伴、警消同仁們等，因為有你們，臺中才能更美好。	本府各機關	06	遵照辦理。
7	今日與會之張潯分議員、王朝坤議員均表示對市長重視豐原地區建設之感謝，張潯分議員也表示市長強調市政接地氣、拼經	本府各機關	07	遵照辦理。

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	濟，給予相當大之肯定。此外，她並建議市府應全力開源節流、錢花在刀口上，也期盼在新團隊帶領下，讓臺中邁向更好的未來。			

臺中市政府第 372 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 02 月 12 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	今日進行本府社會局李允傑局長、以及教育局霧峰區桐林國小姜韻梅校長的布達及宣誓交接典禮，除了是肩上責任的開始，也代表市府同仁兢兢業業服務市民的精神。此外，剛才也表揚本府 107 年「簡政創新績效評核」的績優單位，不論是個人或團隊表現，都相當令人讚賞，今日特地予以表揚，也期許市府團隊繼續為市民服務。	本府各機關	01	遵照辦理。
2	財務公開透明、陽光施政、陽光政治是我的施政理念，因此，包括舉債金額、負債數目等政府財務情形都應該要向市民公開，尤其，我是立法院財政委員會出身，對於財政紀律更是十分重視；有感於市民朋友並不瞭解臺中市的財政全貌，因此今天特別安排財政局進行「維持財政紀律推動永續政務」專案報告，讓市府同仁瞭解臺中目前面臨的艱困財政狀況，並進行以下幾點裁示： 一、市府自 105 年開始已進入千億負債俱樂部，目前臺中的預警前尚可舉債額	本府各機關	02	遵照辦理。

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	<p>度只剩下 88 億元，依據財政局的資料，臺北市尚有 2 千多億元、高雄市有 282 億元、臺南也有 593 億元等，六都之中，只有本市預警前尚可舉債額度不滿百億元，可見本市問題相當嚴峻；為了不債留子孫，我們必須強力進行財政整頓，恪遵財政紀律，全力改善臺中市的負債情形。</p> <p>二、改善財政，須要開源、節流，我們有專業的的主計、財政等單位，均會好好把關，並持續開發財源，請各局處積極配合。此外，儘管面臨財政狀況嚴峻，整頓財政的同時，仍要好好建設，因此未來同仁面臨的挑戰很大，面對艱困環境仍能做好城市的建設，才是市府團隊值得驕傲之處。</p>			
3	<p>有關今日墊付案部分，請相關機關配合辦理如下：</p> <p>一、墊水 01 案，水利局已積極向中央爭取經費，本案水利局也已註明為臨時人員酬金。預算爭取得來不易，如今已有工程費用、人事費用，因此期盼本計畫之施工內容、施工品質可以好</p>	衛生局	03	<p>有關本局辦理「108 年度食品、藥物暨化粧品 GIS 決策系統功能擴充計畫」一案，辦理情形說明如下：</p> <p>一、本案係向國家發展委員會「108 年度補助地方政府資訊應用實施計畫」爭取經費補助，按「國家發展委員會補助地方政府資訊建設計畫作業要點」第 7 點規定：「對地方政府計畫補助</p>

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	<p>好維護，提供實在的建設給市民。</p> <p>二、墊衛 02 案，為跨年度計畫案，目前由中央負擔六成、市府負擔四成預算比例，希望明年可以朝中央負擔七成之方向邁進。</p> <p>三、墊經 02 案，係於原住民族地區興建自來水管線系統，臺中幅員廣大，仍有部分偏遠地區市民仰賴地下水，長期下來對國土保育、個人飲水衛生也有不良影響。自來水管線建置經費所費不貲，但基於人道考量及對市民的照顧，政府仍須積極建設，因此，請經發局加強向中央爭取預算補助，減低市府財務負擔的同時也可以加快建置速度，讓市民有安心的自來水飲用。</p>			<p>款，依行政院主計總處公布之地方政府財力級次給予不同補助比率，最高補助比率：第一級為百分之五十、第二級為百分之六十、第三級為百分之七十、第四級為百分之八十、第五級為百分之九十。」，查行政院主計總處 105 年 9 月 14 日主預補字第 1050102106 號函依據「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」第 8 條規定公布之「各直轄市及縣(市)政府財力分級表」(106 年度起適用)，本市財力等級為第二級，爰依前揭要點規定本案中央補助比率為 60%。</p> <p>二、有關前揭「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第 8 條」規定，略以：「…除臺北市政府列為第一級外…直轄市政府列為第二級至第三級…由行政院主計總處每三年檢討一次。」。行政院主計總處將依最近三年度各縣市決算審定數之自有財源比率之平均值為其財力，並依序平均分列級次，查前揭「各直轄市及縣(市)政府財力分級表」係自 106 年度起適用至 108 年度，爰行政院主計總處將於本</p>

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				<p>(108)年度重新核定本市(109 至 111 年度)財力分級級次。</p> <p>三、為持續精進本市「食品、藥物暨化粧品 GIS 決策系統」功能、提升本市食藥業務管理效率，並同時減輕本府財政負擔，本局將積極向中央機關等單位爭取計畫經費補助，並建議補助單位提高補助比率。</p>
		經濟發展局	03	<p>一、和平區因地處高山偏遠地區大多數人用水取水不易，再加上自來水公司考量系統水壓不足，營建成本高，且居民無意負擔飲水成本，故大多數居民皆使用簡易自來水，除了爭取中央補助經費，本局亦編列預算用於簡易自來水修繕工程，使用人數高達 8,700 人，占整個和平區人口數 81.14%，僅少部分居民使用自來水或者是自行取水。</p> <p>二、本局 108 年度獲經濟部水利署核定「原住民族地區簡易自來水系統營運」及「簡易自來水工程」計畫，核定本府辦理市轄簡易自來水系統營運及系統改善工程，經費分別為新臺幣（以下同）507 萬元及 7,344 萬</p>

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				3,000 元整，計 7,851 萬 3,000 元整，刻正辦理預算先行墊付作業，俟議會同意後，請和平區公所儘速辦理採購作業，加速工程建置速度，提供民眾穩定、潔淨用水。今年仍將努力向中央爭取補助，滿足民眾用水需求。
		水利局	03	前瞻基礎建設-「全國水環境改善計畫」已獲中央核定之各項計畫，本府將如期如質完成，期許提供市民優質親水空間，並持續向宜居城市的目標邁進。
4	近日媒體報導，臺中港務公司疏於管理，長期以來放任業者以露天方式進行港區內碼頭水泥裝卸，導致粉塵擴散，造成臺中空氣品質不良影響。事實上這種行為過去幾年持續都有，只是未被妥善處理，也因此經年累月對臺中空氣造成危害，我非常關切這個案件，在此也感謝媒體朋友揭露業者的違法情事；昨日市府新春團拜時，我也重申市府施政方向之一便是整治空污，因此請環保局對空污製造者不能手軟，務必嚴格取締、天天稽查、開罰，倘若身為官方的單位都不以身作則，又有何立場要求人民遵守法規。儘管臺中港務公司已表示今年 6、7 月就可改善設備，降	衛生局	04	<p>長期暴露於懸浮微粒，可能引發呼吸道疾病(如慢性阻塞性肺病、氣喘等)、心血管疾病以及增加肺癌的風險。為防治空污(PM2.5、粉塵)影響健康，本局辦理事項如下：</p> <p>一、加強民眾對慢性阻塞性肺病、心血管疾病及癌症危險因子防治之健康識能，包括：規劃提供「慢性阻塞性肺病(COPD)」衛教資料及指導民眾自我檢核，以及早發現，及早接受專業照護治療。鼓勵民眾戒菸、辦理高血壓、心臟病及中風等健康講座、肥胖及運動等整合宣導，並持續提供成人健檢及四癌篩檢，以維護市民健康。</p>

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	<p>低對空氣品質之影響，然而我認為這並不足夠，對於已造成之污染，我們應該透過不斷開罰施加壓力，督促加速改善期程，重申對於空氣品質的維護，市府絕不妥協的立場。</p> <p>一、倘若開罰效果不彰，市府將不排除採取更強硬手段，例如停工等措施，因此請環保局、法制局研議相關法令，對於製造空污者採取雷厲風行之手段與態度，如此，本市的空污才有改善的可能。</p> <p>二、勞工倘若長期處於粉塵籠罩的工作環境，勢必對身體健康產生相當程度之危害，因此請勞工局加強本案勞動環境之稽查；此外，對於附近居民之身體健康情形，也請衛生局一併了解。市府惟有下定決心執行，才得以彰顯對改善空氣之決心。</p> <p>三、黃秘書長對此提示，有關空污的取締，建議可以採行聯合稽查的方式來提高效率，由主要的業務機關發動聯合稽查，相關機關積極配合，如勞工局進行勞動檢查、都發局進行廠房安全檢查、消防局進行消防設備查緝</p>			<p>二、配合環保局發布空氣品質惡化通報，透過跑馬燈、市府及本局網頁、「健康就是讚」臉書粉絲頁等，宣導民眾採取適當自我防護措施，以降低空氣品質惡化對於健康之危害。</p>
		環境保護局	04	<p>一、按行政院環境保護署公告「固定污染源逸散性粒狀污染物空氣污染防治設施管理辦法」(以下簡稱固定污染源逸散管理辦法)規範，裝卸承攬業及臺中港區管理機關均屬固定污染源逸散管理辦法適用對象，惟相關罰則僅針對污染行為人(倘裝卸造成污染時，即處分對象為裝卸承攬業)，港區管理機關無需承擔相關責任，據此，本局業請行政院環境保護署於修正上開辦法時，將港區管理機關納入裝卸產生污染時之處分對象，以避免其機關有權無責情事。</p> <p>二、另本局業於 108 年 2 月 13 日以府授環空字第 1080033056 號函請交通部協助督導港區管理機關建設、採用自動化密閉式裝卸、輸送及貯存一貫化環保裝卸方式，儘速朝綠色商港邁進，並依據商港法第 37 條規定確實</p>

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	等，透過跨局處合作，加強查緝力量，全力杜絕空污的危害。			<p>落實相關稽查作業，澈底提升臺中港區之環境品質。</p> <p>三、本局已於 108 年 2 月 12 日與臺灣港務股份有限公司臺中分公司協談，臺中港區業者目前已完成二部自動化密閉式環保裝卸機具，預計 108 年 6 月底再完成設置二部，逐步淘汰傳統抓斗方式。本局已於 108 年 2 月 13 日函請交通部督促臺灣港務股份有限公司改善裝卸方式；交通部亦於 108 年 2 月 20 日函請臺灣港務股份有限公司會同航港局妥處(如附件)，以防止在未採用密閉式裝卸機具前，再度產生逸散情事。</p> <p>四、鑒於船舶到港裝卸逸散性物料之時間不定，不易發動聯合稽查，爰仍建請各機關本權責主動執行相關稽查作業，全力維護當地環境品質；本局目前已擬訂臺中港裝卸碼頭稽查管制計畫，掌握船期，針對港區裝卸碼、裸露地與公用道路等粒狀物逸散源，以密集強力主動稽查方式，督促業者依固定污染源逸散管理辦法執行相關空污防制措施。</p>

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				五、另本局設有 24 小時受理人民陳情報案，如有接獲港區碼頭空氣污染陳情事件，將派員前往現場稽查，如有發現裝卸過程、車行道路有粉塵逸散污染情事，將依規告發並命其立即改善，以防止污染持續產生及擴散，影響市民環境居住品質。
		勞工局	04	本局業於 108 年 2 月 20 日會同環保局及勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心進行安全衛生改善輔導訪視，因當日臺中港區碼頭尚無「水泥熟料」散裝作業，故針對對人體具有嚴重健康危害影響之銅土卸裝作業進行輔導訪視，本次訪視對象為建新國際股份有限公司，現場發現粉塵作業主管未於現場從事監督作業、現場作業勞工未配戴呼吸防護具、局部排氣裝置未落實檢點、未於粉塵作業場所標示禁止飲食吸菸等 12 項缺失，當場輔導建新國際針對缺失立即改善，並實施後續追查，同時要求臺中港務公司督促事業單位把所有的項目改善完畢，如經通知限期改善之各項缺失未依限處理，將由權責機關依《粉塵危害預防標準》、《職業安全衛生設施規則》及《職業安全衛生教育訓練

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				規則》等法令，逐項裁罰新臺幣 3 萬元以上。
		法制局	04	<p>有關媒體報導因臺中港務公司疏於管理，港區內業者長期以露天方式進行水泥裝卸，致粉塵擴散影響臺中市空氣品質，本府對於空污製造者之管理（管制）手段，法制局研析意見如下：</p> <p>一、有關臺中港區水泥裝卸業者未依法採取有效收集或抑制措施，於裝卸、輸送或運輸作業致產生逸散性粒狀污染物質，或商港管理機關因未盡其對於商港區裸露區域之管理責任，致產生逸散性粒狀污染物質，主管機關（環保局）得依空氣污染防制法及固定污染源逸散性粒狀污染物空氣污染防制設施管理辦法等規定，處以罰鍰、通知期限改補正或改善，如情節重大者，更可令其停工停業、廢止其操作許可證或勒令歇業；而行為人之認定及有無違反相關行政義務，則應由主管機關就逸散性粒狀污染產生原因事實，就個案決之。</p> <p>二、又依商港法相關規定，商港主管機關對於港區內船舶貨物裝卸承攬業者</p>

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				<p>具有一定監督與管理權限，本案建議環保局可積極與商港主管機關溝通協調，強化其事前管理措施，要求船舶貨物裝卸承攬業者注意並改善相關作業機具或營運手段，對於空氣污染之防制應更有助益。</p> <p>三、另空氣污染防治法於 107 年 8 月 1 日修正施行後，中央主管機關（環保署）刻正依新法進行各項子法之研訂或修正，環保局並可適時向中央主管機關（環保署）反映實務運作之需求，俾利相關法規能更切合規範需求。</p> <p>四、本案本局將就法制面賡續配合主管機關（環保局）各項稽查作為及管制手段，提供相關法制建議意見，以利本案協處。</p>
		本府各機關	04	遵照辦理。
5	2019 中臺灣元宵燈會本週六將於文心森林公園登場，今年的燈會佈置與規劃是最適合打卡的地點，請大家積極行銷、全力以赴；值得一提的是今年的提燈為「飛天豬」造型燈籠，寓意為只要方向正確、努力不懈，豬也可以飛上天，這也代表臺中的方向只要正確，再加上市府同仁的努	本府各機關	05	遵照辦理。

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	<p>力，臺中的各項建設一定可以一飛沖天。</p> <p>另外，我們也成功爭取到 2020 臺灣燈會的主辦權，市府已配合交通部開始籌備規劃，因應華人傳統習俗傳承的同時，也是拼經濟的具體表現，到時我們會把燈會辦得精彩、圓滿，歡迎國人蒞臨賞燈。</p>			

臺中市政府第 373 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 02 月 19 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	各位同仁大家好，今日是元宵節，向大家拜個晚年。中臺灣元宵燈會在今年已邁入第 20 年，因此我們將活動辦得更隆重，在上星期六於文心森林公園盛大開幕。今年的主燈是高達 12 米、可 360 度旋轉的「御天飛行豬」，相當令人驚豔，我相信是全國最好看的燈會之一，也請市民踴躍前往參觀。	本府各機關	01	遵照辦理。
2	今日至大里區舉辦行動市政會議，因為我是民意代表出身，因此特別重視民意，我們積極至各區傾聽人民的聲音。此外，臺中市是大家共同生活的城市，除了邀請在地的區公所同仁及地方仕紳參與市府最高決策的會議之外，也代表我們主動與民意站在一起。今日的會議感謝大里區公所同仁配合研考會的安排，大家辛苦了。	本府各機關	02	遵照辦理。
3	臺中有許多產業聚集，如工具機暨機械零組件、光電面板產業、自行車及零組件、木工機械、手工具、航太產業等，然而本市因欠缺國際展覽場地，往年必須在烏日高鐵特區租借土地，以搭帳棚方式舉辦展	本府各機關	03	遵照辦理。

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	覽，極為不便，因此臺灣區工具機暨零組件工業同業公會昨日率團來訪，希望新市府能如期推動會展中心。我在此宣布，會展中心一定會在我的任期內興建，讓「前店後廠」展銷模式發揮最大效益，市府也會全力扶植在地強項產業，並協助解決土地不足的問題，大幅提升本市經濟競爭力。			
4	大里區目前是目前本市第三大區，相信未來人口與各項建設、業務會日漸擴增，因此目前區公所的使用面積不敷使用，加上公所土地因列土地重劃範圍，面臨拆除問題，此請黃秘書長督導，並請民政局、地政局、大里區公所針對搬遷事宜及未來區公所的需求等共同研商。	民政局	04	地政局 108 年 2 月 25 日邀集本局及相關機關研議大里區公所舊廳舍拆遷相關事宜，後續本局將依裁示事項配合辦理並適時提供協助。
		地政局	04	本案將俟民政局邀集本局及相關單位，由秘書長主持研商會議，並依會議指示事項辦理後續拆遷及重劃工程作業。
		大里區公所	04	本所擬提報 109 年度重要施政計畫先期作業，刻正辦理中。
5	有關墊付案： 一、墊社 01 中影片競賽部分，請社會局積極宣傳，讓地方藝文人士、大專院校等都能積極參與比賽；爾後倘有藝文相關競賽活動，也請各局處積極宣傳，讓更多人參與，避免少數人或團體壟斷競賽之情形發生。	社會局	05	依會議指示辦理。已規劃讓地方藝文人士、大專院校等都能積極參與競賽，活動期間亦會函請各局處積極宣傳，讓更多人參與，避免少數人或團體壟斷競賽之情形發生。
		觀光旅遊局	05	有關大安 2050 永續海洋觀光計畫，活動前籌備會將邀請農業局協助研議在活動

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	二、墊觀 01 係辦理大安 2050 永續海洋觀光計畫，楊瓊瓔副市長提示，本市有許多獨具地方特色的農產品，請研議將此活動與 29 區的農特產品加以結合。			中納入作食農教育體驗等，另外邀請各區農會參與擺攤及家政班熱食攤位，以推廣臺中在地農特產。
		本府各機關	05	遵照辦理。
6	<p>競選市長時，我的總部便設在大里，代表我對大里區的重視，而市府同仁也一定要與市民合作，共同解決問題。今日與會之大里區里長們之建議事項，由相關機關研議辦理，並請大里區公所追蹤後續辦理情形。</p> <p>一、立仁里鄭伯其里長：</p> <p>(一)行動市政會議至各區舉辦立意良善，在此對市府的努力給予肯定；惟競選期間曾提及之「市長換人、空氣換新」之口號，近期因空氣品質欠佳，導至地區質疑聲浪，期盼市府團隊正視空污問題並妥善解決。</p> <p>(二)7 號公車是本區域重要之公車路線，然而其脫班情形嚴重，且公車司機服務品質不佳，請交通局對此問題予以重視。</p> <p>二、國光里魏益川里長：</p>	民政局	06	<p>有關大里區仁美段 116、118、1439、1485 等 4 筆地號土地於民國 85 年禁葬，且已於民國 102 年遷葬，現地為綠美化公園及停車場，並非公墓使用，本局生管處於 105 年成立後接收各區公所墓政土地，惟該地已闢建為公園及停車場，並未辦理移交，地目變更事宜權責為管理機關大里區公所。</p> <p>一、關於仁化里及長榮里無活動中心一案，說明如下：</p> <p>(一)查本市活動中心依其興建背景及屬性可概分為「社區活動中心」及「里活動中心」，分由社會局及民政局權管，惟管理機關皆為所轄區公所。</p> <p>(二)復依「臺中市里活動中心興改建原則」第 2 點規定，里活動中心興改建係以「土地無償取得」及「多里聯合使用」為前提，併予敘明。</p> <p>(三)本案請大里區公所先行評估轄內活</p>

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	<p>(一)前市府曾承諾要興建國民運動中心，此外，也承諾將運動公園周邊景觀及國光里活動中心一併納入規劃設計，經林碧秀議員向前市府爭取5,800萬元後整建，惟當時相關單位因缺乏溝通協調，施工成果與里民預期截然不同，請施工單位再次研商解決對策，以提供在地居民活動空間。</p> <p>(二)本里於中興路二段連接至運動公園圓形廣場約100公尺步道有一座愛情婚紗大道，惟施工成果不佳，居民均表示感受不到唯美浪漫的愛情氣氛，請建設局再次研議改善，以呼應市長的愛情產業鏈目標。</p> <p>三、新里里何世琦里長：愛心二街打通工程案，建設局曾與地主召開三次公聽會，原則上地主已同意打通工程，然而因地上物拆遷補償費用採三年支付之方式辦理，與地主希望一次領取之期望有所落差，因此本案尚未完成，建請市府團隊儘早辦理完成。</p> <p>四、東湖里賴樹清里長：臺中軟體園區周遭道路希望能打通、拓寬，即本里公園街自東湖路至東南路段，希望市府</p>			<p>動空間是否不敷使用，並與里長溝通及確認地方需求究為「里活動中心」或「社區活動中心」；倘地方所需為里活動中心，請大里區公所協助覓得適宜公有土地，並依前開興改建原則提報計畫送市府研議。</p> <p>二、關於瑞城社區活動中心已成危樓，希望新活動中心儘速完成一案，說明如下：</p> <p>(一)查瑞城社區活動中心因耐震能力不符現行耐震係數規定，大里區公所前於107年5月29日邀集相關機關召開會議，並決議於瑞城段366地號(非都市土地之遊憩用地)興建里活動中心，惟嗣後未獲用地主管機關同意，故改以仁城段1307地號(國有財產署所有)規劃。</p> <p>(二)大里區公所刻向國有財產署申請撥用仁城段1307地號(機關用地)，倘後續完成撥用後，請大里區公所依「臺中市里活動中心興改建原則」提報興建計畫送市府研議。</p>
	<p>四、東湖里賴樹清里長：臺中軟體園區周遭道路希望能打通、拓寬，即本里公園街自東湖路至東南路段，希望市府</p>	建設局	06	<p>本局相關案件辦理情形說明如下：</p> <p>一、第三項新里里何世琦里長建議愛心二</p>

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	<p>能儘速施工，讓軟體園區附近道路通暢，以利本區發展。</p> <p>五、仁化里陳宗興里長：</p> <p>(一)第三公墓仁化墓區早已綠美化為公園，然而其地目尚未變更，請相關單位予以重視，早日進行地目變更事宜。</p> <p>(二)仁化里人口已達一萬多人，然而卻沒有活動中心可以使用，建請市府予以協助。</p> <p>(三)大里橋至立善橋間的大里溪河段高灘地過去市府營造花海景致，配合裝置藝術等，吸引許多民眾打卡、拍照，今年卻是雜草叢生，與以往花團錦簇景象幾乎是天壤之別，請市府單位對此加以重視、改善。</p> <p>(四)立仁橋與立善橋的堤頂自行車道，完工後卻變成垃圾道，請市府相關單位予以改善。</p> <p>六、祥興里黃春海里長：南門橋自興建至今已經超過 60 年，因橋梁老舊加上寬度僅 14 米多不敷使用，建請市府即早編列預算進行拓寬、整建，以提</p>			<p>街打通工程地上物拆遷補償費用採一次領取案，該里辦公處 107 年 8 月 8 日里區新里字第 16 號函略以：「由市府邀集所有地主於兩個月內進行土地價購事宜，如有地主不同意，再由里長及議員從中協調。地主同意先行開闢道路，市府應先支付頭期款當訂金，所需經費分三年編列預算。」惟召開 3 次公聽會，民眾及里長之陳述意見多為希望補償費一次性編列，與原計畫不符，且本案福興段 259 地號尚有限制登記及列冊管理之註記，經電聯繼承人表示無辦理繼承意願，另同段 291、803 地號依謄本住址資料寄發之公文無法送達外，分別記載設定有 570 萬及 1,140 萬之抵押權，且設定義務人及債務人皆非土地所有權人，產權複雜，故達成全數協議價購尚有困難，倘本案未能全數協議價購取得而需報送徵收，徵收經費需全額編列，且民眾及議員於公聽會上多陳述要求編足經費再行動工以保障權益，故簽奉核准有共識後再行辦理。</p>

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	<p>供里民安全的橋樑通行。</p> <p>七、長榮里洪資源里長：</p> <p>(一)長榮里 20 幾年來沒有自己的活動中心可以使用，期待市府能對此予以協助。</p> <p>(二)大里公園興建至今已 30 多年，目前周邊環境髒亂，建請市府予以重新規劃、整建，也建議一併規劃立體或地下停車場空間，以早日解決地區之停車問題。</p> <p>(三)長榮里綠園道已無地下水，且靠近新南路附近道路下沉，建請裝設自來水管線，以便澆灌綠園道地區之樹木。</p> <p>八、日新里顏子里長：</p> <p>(一)康橋計畫目前只整治至日新橋為止，建議繼續延伸至六順路。</p> <p>(二)菸草試驗所面積廣大，建議市府可協調整合各機關用地，讓歷史建物活化再利用，打造歷史建物大里菸葉場為新的文化亮點，以帶動地方發展。</p> <p>九、塗城里黃仁耀里長：</p> <p>(一)塗城里目前有新、舊 2 個活動中心，舊的活動中心沒有使用執照，但做為</p>			<p>二、第四項東湖里賴樹清里長建議公園街自東湖路至東南路段儘速打通、拓寬案，工程費約 1,260 萬元，土地徵收及拆遷補償費約 2 億 7,000 萬元，總經費共需 2 億 8,260 萬元，內政部生活圈計畫已同意補助，惟本案經費龐大，已積極籌措財源爭取經費，俟地方配合款籌措有著(已提報 109 先期)後再行研酌辦理。</p> <p>三、第五項仁化里陳宗興里長建議第三公墓仁化墓區地目儘速變更案，查大里區第三公墓(仁化墓區)係仁美段 118 及 1439 地號等 2 筆土地，現已取得土地管理機關(大里區公所)同意，刻正辦理土地撥用及變更編定事宜，預計 108 年 5 月 31 日前完成。</p> <p>四、第六項祥興里黃春海里長建議南門橋拓寬、整建案，所需總經費約 1 億 7,000 萬元，已提列營建署生活圈補助計畫，其工程費拆分後，中央補助款 1 億 1,900 萬元、地方款 5,100 萬元，其中地方配合款已積極籌措中(109 先期計畫審議)。另本局已辦理「大里區南門橋拓寬工程暨聯外道</p>

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	<p>本里之關懷據點已有 4 年，建請市府予以重視，提供經費協助關懷據點移至合法的新活動中心。</p> <p>(二)目前大里區草湖溪畔已有自行車道，附近有康橋，建議於此區設計為一劍橋，加上影視基地也在附近，將之連貫起來做觀光景點，可望吸引人潮。</p> <p>十、瑞城里蔡昭奮里長：本里為大里區第一大里，惟本里活動中心自 921 地震過後就變成危樓，因此希望新的活動中心可以儘速施工完成，以提供居民使用。</p> <p>十一、夏田里胡金鍊里長：期盼市府持續改善本區水質問題，並繼續把夏田產業園區計畫完成，以提升本區競爭力。</p> <p>十二、大元里林瑞興里長：大元里有一醫療廢棄物焚化爐，不僅造成空氣污染，對本里居民健康也造成相當大之危害，建請市府與該焚化廠協調改善，以維市民健康。</p> <p>十三、新仁里陳正恭里長：</p>			<p>路拓寬工程(中興路二段 822 巷至七中路)委託規劃設計案」，已於 107 年 3 月 20 日訂約，預計 108 年 4 月辦理設計審查。</p> <p>五、第七項長榮里洪資源里長反映案件說明：</p> <p>(一)大里公園重新規劃、整建案，養工處第四工程隊預計於 108 年 3 月 15 日前邀相關單位辦理會勘，視會勘結論辦理後續事宜。</p> <p>(二)建議長榮里綠園道裝設自來水管線澆灌綠園道地區之樹木，已於 108 年 2 月 22 日簽辦申設自來水事宜，俟核准後向自來水公司送件。</p> <p>六、第十三項新仁里陳正恭里長建議興闢公園綠地案，查大里區新仁里屬非都市計畫區，里內大多為乙種建築用地、農牧用地、殯葬用地，並無都市計畫之公園、綠地及廣場，且里內土地大多屬私人所有，查無公有閒置土地，故無可供興闢之公園綠地土地。</p> <p>七、第十五項立德里江和樹里長建議研議徵收立元路私人道路進行環境改善案，經查詢立元路上土地為經濟部水</p>

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	<p>(一)本里社區活動中心自民國 76 年興建迄今已逾 30 年，且經過 921 地震後地板龜裂，亦無停車場、遮雨棚等設施，建請市府對此予以協助，以提供居民更完善之生活空間。</p> <p>(二)期盼市府能在本里興闢公園綠地，讓環境更好，也讓里民有更多、更美的活動空間。</p> <p>十四、東興里陳進生里長：大里地區中興路、國光路公車班次多、車次也很密集，唯獨益民路二段車次很少，尤其是 12 號、901 號公車發車地點都在明德高中，但益民路卻沒有公車可搭，建議市府研議將 12 號、901 號發車地點改設在纖維工藝博物館，公車行經路線並轉入益民路，以便造福里民。</p> <p>十五、立德里江和樹里長：本里立元路一帶旁路樹多，附近也停放許多廢棄車輛，因此長期髒亂無人維護，期盼市府能研議徵收此一私人道路，進行環境改善。</p> <p>十六、金城里的潘國琦里長：中興路一段附近有遠見大樓、旁有財政部印刷廠，其附近道路建議拓寬，相信可解決金</p>			<p>利署第三河川局的土地，爰暫無用地取得問題。另本案已於 108 年 2 月 26 日函請第三河川局本權責卓處環境整理事宜。</p> <p>八、第十六項金城里的潘國琦里長建議中興路一段附近道路拓寬案，查緊鄰金城里的中興路一段旁未拓寬計畫道路眾多，因年度經費有限，將積極籌措財源爭取相關預算，俟經費有著後，再行研議。</p> <p>九、第十八項仁德里的林志忠里長建議上興街二段及仁福街打通工程，本局已先予錄案，名稱為「大里區上興街二段(至善路至仁福街)打通工程」，工程費約 675 萬元，土地徵收及拆遷補償費約 7,300 萬元，總經費共需 7,975 萬元，本局已積極籌措財源爭取經費，俟經費有著後再行研酌辦理。</p>
		社會局	06	<p>一、旨揭興建案，陳里長曾於大里區公所 106 年度地方基礎建設地方意見領袖分區座談會建議於該里公有土地興建仁化社區活動中心，並有張議員芬郁關心在案。</p> <p>二、因自縣市合併後，本局無興建社區活</p>

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	<p>城里的交通問題。此外，由於該處地勢低窪，有多達 3 條排水溝，倘將道路拓寬，也可一併解決該處遇雨就淹水之情形。</p> <p>十七、內新里林清池里長：建議市府往後對於紅綠燈、反光鏡等之申請予以放寬，不侷限於一定要取得里民同意書後才得以裝設，畢竟市民之交通安全應給予更多之重視，這才是里民之福。</p> <p>十八、仁德里林志忠里長：上興街二段及仁福街為本里重要通路，其打通工程經當地居民屢次反應，建請市府儘速辦理，以利通行。</p>			<p>動中心之前例，倘地方有空間使用之需求，多朝興建多里聯合活動中心為規劃之方向。另依據本府 107 年 7 月 23 日召開「大里區仁美段 116 地號闢建多功能社福活動中心研商會議」決議，有關大里區仁美段 116 地號闢建多功能社福活動中心一案，爭取衛生福利部「前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備整建長照服務據點計畫」經費，由衛生局主政規劃，並請民政局協助辦理，闢建完成後由大里區公所管理維護。</p> <p>三、經衛生局申請衛生福利部前瞻計畫（計畫內容未納入新建社區活動中心之規劃），衛福部因年度經費有限，並考量整體資源合理配置原則，未獲補助，衛生局表示已無該地用地需求。</p> <p>四、本案後續倘仍有興建社區活動中心之需求，將請區公所先行評估需求，擬具興辦事業計畫並編列相關預算。</p> <p>五、本局於 2 月 25 日電話洽詢民政局，經瞭解本案長榮里里長欲爭取運動局經營之東榮公園後方空地及第一</p>

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				<p>市場之空間做為活動中心，目前訂於 3 月 14 日進行現場勘查，將待勘查結果再行研議後續處理方向。</p> <p>六、本市大里區公所 108 年 2 月 23 日以里區社字第 1080005684 號函通知大里區塗城里辦公處及大里區塗城社區發展協會，（舊）塗城社區活動中心因耐震能力有疑慮且無使用執照之建築物，基於建物公共安全考量即日起將進行封館停止開放使用，並請里辦公處及社區發展協會於 108 年 3 月 31 日前騰空，先以敘明。</p> <p>七、2 月 25 日洽詢本局長青福利科，依據「長照服務發展基金 108 年度一般性獎助經費申請、審查及財務處理暨獎助項目及基準」及「臺中市政府社會局辦理社區照顧關懷據點整合性補助計畫」，補助經費僅針對開辦設施設備費或充實設施設備及廚房充實設備費用，並無修繕補助經費。</p> <p>八、另有關社區活動中心維護與修繕需求，本局訂有「輔導各區公所辦理社區活動中心充實設施設備暨維護與修繕工程實施計畫」，倘有相關需求</p>

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				<p>可由區公所依計畫提出申請。</p> <p>九、有關社區活動中心維護與修繕需求，本局訂有「輔導各區公所辦理社區活動中心充實設施設備暨維護與修繕工程實施計畫」，倘社區有相關需求應依計畫提出申請。另 2 月 26 日電話洽詢大里區公所，本棟社區活動中心屬避難場所且巷道為防火巷，相關維護與修繕需求仍應符合相關法規。</p>
		環境保護局	06	<p>一、立仁里鄭伯其里長反映案</p> <p>(一)市府團隊正視空污問題並妥善解決，以「先公後私、先大後小」的原則提出六項具體作為，以改善空氣品質。</p> <p>(二)檢討臺中電廠的機組運作情形：目前臺中電廠已完成一號機組的空氣品質控制系統更新工程，二號及三號機組正在進行更新工程中，四號機組尚未更新，經濟部應該重新檢討推動 AQCS(Air Quality Control System) 的必要性，也應配合臺中市減煤方向，維持全年度四號機不運轉或提早除役，停止其 AQCS 工程，除可節省</p>

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				<p>公帑支出外，對中部地區的空气品質有直接的幫助。</p> <p>(三)落實減煤政策：配合生煤自治條例期程及許可證展延時機，於許可證中減煤4成，以落實減煤政策。每年空品不良季節，要求中火至少再增加4部燃煤機組配合停機或降載，電力缺口改以其他燃氣機組發電，用來改善中南部空氣品質。</p> <p>(四)加強重大污染源的深度稽查：推動港區專案稽查及本市各重大污染源稽查、檢測作業，先公後私，由大至小進行深度稽查。</p> <p>(五)善用科學儀器進行違法案件稽查：導入相關稽查能量及空品監測車、紅外線熱顯像儀、紅外線氣體顯像儀及空拍機(UAV)等科學儀器輔助稽查蒐證，加強監督各污染源操作狀況。</p> <p>(六)廣設空氣感知器：向環保署申請廣設空氣盒子。</p> <p>(七)加碼燃油機車汰換補助：為鼓勵民眾淘汰老舊四行程機車，首度提供淘汰老舊四行程機車換購電動機車或六期機車補助，老舊車輛減少，污染</p>

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				<p>排放降低，改善台中空氣品質。</p> <p>二、大元里林瑞興里長反映案</p> <p>(一)查該公司廢棄物焚化處理程序領有本局核發之固定污染源操作許可證，本局業已依規要求執行定期檢測、定期記錄防制設備運作狀況等相關自主檢查機制，並於 107 年度已主動執行 1 次查核及 2 根次管道檢測，查獲管道戴奧辛稽查檢測結果超過排放標準，已依法告發處分並限期改善完成，計裁罰新臺幣 45 萬元整。</p> <p>(二)另本局於 107 年 5 月 4 日針對該廠辦理專家學者輔導，並請該廠針對專家學者所提之問題進行改善，以維護及提升該廠操作品質。</p> <p>(三)本局將加強該公司周界區域巡查及檢測作業，並對業者法令宣導囑其妥善操作管理維護，倘查獲違規環境污染情事，將依法告發處分，以維護市民健康。</p> <p>三、立德里江和樹里長反映案</p> <p>(一)私有地部分屬於五個地主，長期處於失聯狀態，目前本局正透過戶籍系統查詢相關地主之戶籍資料。</p>

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				<p>(二)公有地部分屬於經濟部第三河川局，102 年委託建設局第四工務大隊代管，108 年 1 月 28 日由本局、建設局及大里區公所辦理現勘作業，會勘地點道路及側溝區域，經建設局現勘人員確認現為大里區公所代管維護。</p> <p>(三)關於無牌廢棄車輛及環境髒亂等問題，後續將加強該區域巡查督導工作，並將相關狀況定期函知大里區公所。</p>
		經濟發展局	06	<p>有關大里夏田產業園區辦理情形如下：</p> <p>一、本案排水規劃書於 108 年 1 年 15 日由本府水利局辦理第 2 次審查會議，期會議結論請依委員及出席單位意見修正再提會審查，本局於 108 年 1 月 22 日函請規劃公司依會議紀錄修正並於 108 年 3 月 21 日前報局核辦。</p> <p>二、都市計畫(草案)主、細部計畫於 107 年 11 月 29 日函送本府都市發展局辦理都市計畫法定程序及相關作業。</p> <p>三、用水計畫書已於 108 年 2 月 11 日函送經濟部水利署審議。</p> <p>四、環境影響說明書已於 108 年 2 月 21 日函送行政院環境保護署審議。</p>

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				<p>五、可行性規劃報告於 108 年 1 月 18 日取得經濟部原則同意支持，並請本府俟環評、都市計畫審定後，檢視內容一致性再送該部核定。</p> <p>六、本案預計於 109 年 11 月完成都市計畫審定、110 年 3 月二階環評通過、110 年 8 月可行性規劃報告核定。開發完成後，預計可提供約 117.52 公頃產業用地</p>
		水利局	06	<p>一、以往本局爭取中央補助之河川疏濬公益支出經費補助大里區公所辦理大里溪高灘地花海活動，由於經費來源不穩定，自 107 年起檢討其效益不再補助辦理，並請大里區公所爭取其他補助經費辦理。</p> <p>二、有關康橋計畫，依據 108 年 1 月 25 日經濟部水利署第三河川局函覆本局有關旨揭早溪河段之排水整治工作，該局刻正辦理國光橋至日新橋河段相關用地取得作業，爭取經費併行辦理測設事宜，預計今(108)年下半年優先辦理鷺村橋至日新橋段整治工程。另日新橋上游至六順橋河段考量早溪排水整治計畫係採分期實施</p>

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				<p>執行原則，將視都市發展計畫及經費條件，依整治計畫需求及效益性納入研議提報辦理。</p> <p>三、有關建議草湖溪畔此區設計為劍橋，加上影視基地也在附近，將之連貫起來做觀光景點，可望吸引人潮。因草湖溪係屬中央管區域排水，本局將另函經濟部水利署第三河川局卓處。</p>
		交通局	06-	<p>一、立仁里鄭伯其里長</p> <p>(一)經調閱東南客運 7 路公車近期發車狀況，針對該公司因駕駛員人力吃緊，導致有未依核定時刻發車之情形，本局已依規處分東南客運，亦督飭該公司加強營運調度機制及駕駛員服務教育訓練，以維護本市公車服務品質。</p> <p>(二)另本市每年辦理市區汽車客運業營運與服務評鑑計畫，已將業者發車及服務狀況納入評鑑指標，業者倘有服務欠佳情形，將影響其評鑑結果；本局除了輔導業者改善服務品質，亦會將評鑑結果納入後續年度營運虧損補貼之依據，並作為日後業者競標路</p>

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				<p>權及申請既有路線續營的重要參考，以達督促業者改善之效。</p> <p>二、本局將配合本府建設局辦理大里公園之整建期程，由該局一併規劃闢建地下停車場，以兼顧當地停車需求。另本局亦已於鄰近之東榮停車場辦理「東榮立體停車場興建計畫」，目前辦理工程之設計監造技術服務案上網招標中，預計於 110 年底完工，將可提供周邊市場、社區住戶停車空間，並滿足當地停車需求。</p> <p>三、有關將 12 號、901 號發車地點改設在纖維工藝博物館，公車行經路線並轉入益民路乙節，考量客運業者目前無餘裕運能，倘再延駛至纖維工藝博物館恐因現有駕駛員勤務增加，導致違反相關法令，且無充分休息時間，為確保駕駛員有充分休息之情況下擔任駕駛勤務，以提供安全無虞之大眾運輸服務，故旨揭路線以為維持現況為宜。</p> <p>四、另查原由豐原客運經營之 285 路公車，自 107 年 6 月 1 日起改由東南客運營運，除起訖點調整為新建國市場</p>

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				<p>至竹仔坑，亦新增 285 路副線行駛大里區益民路一、二段後，銜接大明路、國光路、復興路直達臺中火車站，益民路二段設有「益民國小」、「益民德芳路口」、「興大附中(益民路)」、「崇光國小」等站位，目前每日提供往返共 12 班次服務，建請民眾多加利用。</p> <p>五、本局已請東南客運持續增聘駕駛員及觀察 285 路副線載客狀況，並於駕駛員人力較有餘裕時，儘速研議增開班次之可行性。</p> <p>六、有關內新里林清池里長反應紅綠燈、反光鏡等之申請予以放寬乙節，本局號誌係依據符合「道路交通標誌標線號誌設置規則」第 226 條規定之條件所設置；而反射鏡係設置於視距不良且供不特定民眾使用之 8 公尺以下道路無截角之路口。因號誌及反射鏡等公有設施需緊臨路緣設置以免影響道路車輛行駛安全，與住家或商家門口毗鄰之公有設施倘不待協調直接設置，屢有後續爭議並影響工程進度，造成政府與民眾之對立，其興建</p>

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				中因民怨停工亦造成公共設施資源的損耗，政府經費資源有限，爰需地方里長從中協調公有設施之設置共識，以周延程序，俾利公共工程之推動。
		觀光旅遊局	06	有關「立仁橋與立善橋的堤頂自行車道，完工後卻變成垃圾道」部分，本局將安排現勘協調大里區公所協助清潔本段自行車道。
		文化局	06	<p>針對新里顏子里長所提回復如下：</p> <p>一、臺中支局葉菸草再乾燥建築群於105年10月7日登錄為本市歷史建築，該區域為工業用地非機關用地，管理機關為財政部國有財產署，目前委託本府代為管理，期限至109年5月17日止，並由臺中市文化資產處協助申請文化部文化資產局部助辦理修復及再利用計畫（調查研究，預計108年10月完成該計畫）。</p> <p>二、有關全區之文化資產價值評估及明確之再利用方向，有待調查研究團隊進一步評估、研擬，再由本府與管理機關財政部國有財產署討論，並提送本市文化資產審議委員會審查通過</p>

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				後方能定案，有關日新里顏里長建議事項，將納入後續再利用規劃參考。
		運動局	06	<p>一、有關國光里興建國民運動中心乙節，本案係屬本局與建設局辦理事項，另該區域釐清管理權責，爰本案，俟權責釐清後再行辦理。</p> <p>二、有關國光里愛情婚紗大道施工成果不佳乙節，本案已由建設局新建工程處承攬廠商同意以補漆方式無償施作，後續由本局維護管理。</p>
		大里區公所	06	持續追蹤後續辦理情形。
7	<p>今日蘇柏興議員，以及林碧秀議員服務處周主任也共同與會，感謝蘇議員肯定市府辦理行動市政會議之用心；此外林碧秀議員服務處周主任表示，有關大里地區眾多里長提及的活動中心及停車等問題，建議市府可以利用交通局的停管基金來興建活動中心，納入停車空間規劃，一併解決當地停車問題，畢竟對市民而言，地方的小建設是最為有感，也最容易讓市民感受到市府的用心；因此請由民政局主政，召集有關單位研商活動中心等相關問題。</p>	民政局	07	關於利用交通局停管基金興建活動中心一案，本局訂於 108 年 2 月 27 日邀集交通局等相關機關辦理「大里區活動中心現況暨興建等事宜現場勘查」，以釐清大里區內里活動中心需求及以停管基金興建之可行性。
		交通局	07	<p>一、查本局已於大里區規劃「益民國小地下停車場興建計畫」、「東榮立體停車場興建計畫」，目前皆辦理工程之設計監造技術服務案上網招標中，預計於 110 年底完工，將可提供周邊市場、社區住戶停車空間，並滿足當地停車需求。</p>

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				二、本局將配合地方或學校新建活動中心時增闢地下停車場之需求，視年度經費狀況提供必要之增闢停車場經費挹注，共同解決周邊停車問題。
8	<p>市府重大施政：</p> <p>一、臺中市民參觀花博免費之政策，於今(108)年元旦就已實施，花博展期僅到 4 月 24 日止，歡迎尚未前往參觀之民眾踴躍前往參觀。</p> <p>二、去(107)年元宵燈會沒有發放小提燈，許多市民朋友都感到非常遺憾，今(108)年應市民要求恢復發放，我們以飛天豬為主題，且拉動小提燈下方拉桿，飛天豬的嘴巴與翅膀會擺動，彷彿真的會飛！我相信今年的臺中燈會是全國最好看的燈會，由市府所發放的小提燈也將是全國最有趣、最可愛的提燈，歡迎大家到臺中過年，參加中臺灣元宵燈會。</p> <p>三、老人健保補助恢復是我競選期間之重要政見，但因今(108)年預算是去(107)年編列，我去年 12 月 25 日上任後發現老人健保補助今(108)年預算是零，因此目前市府正在籌錢、編</p>	社會局	08	<p>一、有關第三點恢復 65 歲以上老人健保保費自付額補助，業於 108 年 1 月 2 日簽辦調整方案，現已陳核至市長室，俟定案後，續辦理後續追加預算、申請健保署協辦及宣導事宜。</p> <p>二、有關第四點敬老愛心卡補助政策調整，業於 1 月 31 日簽奉市長核准微調方案，後續辦理修正要點、追加預算及宣導事項。</p>
		環境保護局	08	本局針對中火第 4 號機組除役立場不變，將持續與台電及中央協商相關細節，台中電廠 10 部機組之許可證將陸續於今年年底向本局申請展延，後續將依生煤自治條例核減全廠生煤用量，並同步研究透過核配各機組生煤用量迫使第 4 號機組難以運轉（甚至無法運轉）之可行性，進而促成 4 號機提前除役，以利減輕燃煤機組對台中空品的影響。
		本府各機關	08	遵照辦理。

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	<p>預算，等議會通過我們便會儘快實施，此項政策絕對不會跳票。</p> <p>四、敬老愛心卡雖然不是我的政見，然而好的政策我們還是會持續施行，每月補助 1,000 點總額延續不變，只是對內容稍做調整，因為倘若維持原全額補助計程車資，1 年要花掉 30 億元，由於本市財政情況困難，因此對計程車補助調整為每次 50 點，讓有限預算更有效運用，如此福利政策才能長久延續。</p> <p>五、空污防治，是我最重視的政見之一，空污的改善也並非只是口號，由於去(107)年 1 月臺中市下雨多達 13 天，但今(108)年 1 月下雨僅 4 天，由於降雨日數影響空品測量甚大，因此我們以降雨天數較相近的前(106)年 1 月來跟今年 1 月做比較，空污改善了 2.6%，這是有科學數據佐證，也證明了我們對改善空污的努力。此外，臺電從去(107)年到今(108)年，陸續有大林、通霄、林口共 5 部機組上線發電，根據計算，中火 10 部機組中至</p>			

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	少可讓 4 部機組退場，因此我採取強硬態度，希望讓四號機組除役，盼望中央儘速拍板定案，也因我堅定的態度，上週二經濟部沈部長親臨本府針對中火四號機停役開會討論，我們也會在不犧牲國人用電權益下積極爭取改善。			

臺中市政府第 374 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 02 月 26 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	大家早，今日是各區區長新派任後第一次參加府內市政會議，歡迎區長的參與。區長常是面對第一線、為地方服務與建設之公僕，甚至假日也須處理公務，相當辛苦，在此特別感謝他們的辛勞，同時市府也一定會全力支援區長，共同讓市政做得更好。	本府各機關	01	遵照辦理。
2	近日有議員針對向本府索取資料不順利有所抱怨，對此我要再次說明：議員本於職權索取資料是理所當然的事，請本府同仁務必全力配合。我本身為民代出身，有兩大原則希望大家遵守，第一是守法，第二則是陽光政治、資料公開。我們感謝、也歡迎議員監督市政，畢竟市府政務龐雜，透過議員監督並協助我們做好治理工作，這是很好的事情；因此，請各位首長傳達同仁，除了個資、營業秘密等資料不能提供之外，其他資料請一律公開。我可以理解部分同仁對於提供資料給議員有很大的疑慮，甚至基於自我保護的想法不想提供，然而我認為，只要我們守法，資	本府各機關	02	遵照辦理。

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	料都可以公開接受檢驗，因此也在此重申，請首長務必傳達陽光政治的態度，全力配合議員要求提供相關資料。			
3	近期部分局處對於是否要積極向中央爭取補助有所疑慮，畢竟部分計畫爭取補助後市府也相對要提供配合款，對此財政局、主計處等均表示歡迎也鼓勵各局處積極向中央爭取預算，各機關預算確有不足市府都會盡量協助籌措配合款。	本府各機關	03	遵照辦理。
		各區公所	03	遵照辦理。
4	有關今日墊付案，說明如下： 一、衛生局及原民會墊付案有關針對市民的補助及便民措施，請多加宣傳，畢竟和平地區有些居民資訊取得並非這麼容易，因此可以藉由區公所、民政系統等，讓市民知悉並得以運用。 二、這幾年許多地方組織如民間社團、宗教組織等均積極轉型，陸續投入開辦長照據點等社會福利工作；此外，有的民間組織不僅可以自籌充足的經費，甚至志工招募等各方面均做得有聲有色，為能擴大結合民間力量，請社會局、衛生局、民政局對本市民間組織加以盤點，並與民間組織聯繫，	民政局	04	一、有關本市針對市民之補助及便民措施(如原住民相關補助措施)，遵照市座裁示透過民政系統轉知市民週知運用。 二、本局將協助盤點所轄立案宗教團體是否有意願提供場所作為長照據點使用。
		社會局	04	一、查本市目前一般性社團計 3,528 個、工商團體計 210 個、自由職業團體計 270 個，合計人民團體 4,008 個。每年本局均採自辦或與團體合辦方式，辦理研習與培力課程，宣導本局重點社會福利發展方向與項目，並鼓勵民間組織投入各項福利服務。 二、本局每年亦補助民間團體辦理「臺中

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	<p>研議合作的空間與方式，讓市府提供的服務可以更擴大、更完善。</p> <p>三、公廁是市政治理的門面，在興建廁所時，除了注意男、女廁所數量比例之外，也應注意公園的公廁馬桶蹲、坐比例；因為大多數去公園的都是年長者，容易有腿部關節退化問題，使用坐式馬桶較為方便，然而市府或許為了清掃方便，公廁大多數設計為蹲式馬桶，與長者的實際需求有落差，相當可惜。由於我擔任民代時便時常有人跟我反應，也因此我期許未來新建公廁時對此多加留意，這雖然是很細微之處，然而卻是政府的大事情。因此，請都市發展局研訂公廁男女數量比例，以及蹲、坐式馬桶比例之相關自治條例，以彰顯性平、並解決老年人的生理須求。此外，我也再次強調，人民生活的方便就是我們的責任，我們應更加關注，為市民提供更方便、衛生、整潔的公廁使用環境。</p>			<p>市公益慈善資源聯盟聯繫會報」，以進行本市慈善資源盤點，協助慈善團體及基金會充實服務專業知能，建立團體與區公所、本局協力關係與資源統整，達到資源整合，有效管理運用。</p> <p>三、此外，本局亦針對本市 29 區中 616 個社區發展協會，每年召開社區聯繫會報，傾聽地方聲音，輔導全市社區發展協會成立社區成長教室、守望相助隊、長壽俱樂部、環保志工隊、民俗技藝團隊等各類社區班隊，凝聚社區居民情感、共識與互助，增進社區居民生命安全與提升生活品質。</p> <p>四、政府資源有限，民間力量無窮，本局目前採公私協力方式之例，如：與嘉里大榮物流合作，運送食物銀行所需物資，未來也將持續導入民間力量，以公私協力模式，與民間組織建立夥伴關係。</p>
		衛生局	04	<p>一、有關「原住民族地區原住民就醫及長期照護資源(含社福機構)使用交通費補助」為衛生福利部每年例行補助計畫，針對居住於本市和平區原住</p>

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				<p>民，提供就醫及入住長照機構之交通費補助，在和平區衛生所及梨山衛生所每年宣傳下，經費執行率均達 90% 以上，未來亦將請衛生所持續宣傳，以保障民眾補助權益。</p> <p>二、 另為迎接高齡社會，本局配合中央政府長照 2.0 政策，「以人為中心」出發，整合社區、居家、機構等資源，並積極與民間團體、宗教組織聯繫合作，如：財團法人中華民國佛教慈濟慈善基金會、財團法人中華基督教福音信義傳道會、財團法人中華民國紅十字會…等，鼓勵社區活用地方閒置空間，佈建長照社區整體照顧服務體系 ABC 據點；截至 108 年 2 月已佈建 511 處(A 據點 63 處、B 據點 404 處、C 據點 44 處)，佈建數為全國第一，提供民眾長照服務，並鼓勵長輩走出門、參加活動，就近提升民眾參與長照服務之可近性，實現在地老化及多元連續性服務，期促進長輩建康及生活品質。</p> <p>三、 為能擴大結合民間力量，本局已著手盤點本市民間組織，並將透過本府社</p>

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				會局規劃召開之「市府與民間單位研議合作之會議」，與民間組織研商合作模式，讓長照服務更加完善。
		都市發展局	04	本局現正研擬相關資訊。
		原住民族事務委員會	04	本會現正彙整相關資訊。
		和平區公所	04	各項市政業務本所配合宣導。
5	<p>針對今日墊付案，楊瓊瓔副市長也提示：</p> <p>一、臺中身為文化之都，各區有不同的特色，因此建議於未來興建公廁時，將各區特色與之融合，讓公廁成為地區亮點，甚至成為行銷城市的工具。</p> <p>二、本市原住民族並非只居住於和平區，請各區調查原住民族人數與居住地等資料予原民會，俾利原民會提供相關福利措施或補助之資訊，讓分佈於臺中的原住民朋友們都可以享受市府提供的服務。</p>	建設局	05	本局將納入108年度及以後年度公園新建或更新改善重點工作項目，配合地方需求，辦理公園公廁新建、整建需求時，納入地區元素及地方特色，使公廁整體景觀（內涵）能成為公園亮點，配合整體公園特色，行銷臺中在地文化。
		原住民族事務委員會	05	本會現正彙整相關福利措施或補助之資訊，擬循適當管道週知本市原住民朋友。
		本府各機關	05	遵照辦理。
		各區公所	05	遵照辦理。

貳、府列管標案辦理情形

府列管標案

資料期間：108 年 01 月 01 日至 108 年 01 月 31 日

1 月份執行情形

各月執行進度累計(比較)	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	$5\% < \text{落後比率} < 10\%$	落後比率 $\geq 10\%$	總計	解除列管件數
108 年 1 月	556 件(92.36%)	32 件(5.32%)	1 件(0.17%)	13 件(2.16%)	602 件	33 件
107 年 12 月	512 件(90.62%)	46 件(8.14%)	1 件(0.18%)	6 件(1.06%)	565 件	44 件
比較	44 件	-14 件	0 件	7 件	37 件	-11 件

(一)學校工程

執行進度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	$5\% < \text{落後比率} < 10\%$	落後比率 $\geq 10\%$	總計	擬解除列管件數
件數小計	47 件(97.92%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件(2.08%)	48 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	106DR00033	發包工程	教育局/市立高中職/西苑高中	西苑高中老舊校舍改建暨校園新建工程	535,534	55	25	-30	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已辦理公開閱覽，待確認無廠商提出意見，進入工程招標程序。	落後原因： 辦理三次預算書圖審查。； 解決對策： 待公開閱覽結束後盡速辦理招標。 1061228 最後修改期程 1071015/1071115 招/決標 1080101/1121215 開/完工
2	107AD00110	財物勞務採購	教育局/國民小學/北勢國小	北勢國小臺中市 107 年度智慧學習教	187,320	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 驗收結算完成。	1070719 最後修改期程 1070730/1071031 招/決標 1071115/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				室						
3	107DD00 040	發包工程	教育局/國民中學/神圳國中	臺中市立神圳國民中學多功能活動中心暨非營利幼兒園教室興建計畫	100,000	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 107 年 3 月 21 日完成建築師遴選，研考會於 11 月 9 日辦理基本設計審議會議，經建築師依委員意見辦理修正後，108 年 1 月 7 日經研考會同意備查，本校預定於 3 月 7 日辦理細部設計審查會。(童健程建築師事務所)	1070416 最後修改期程 1080915/1081115 招/決標 1081215/1091231 開/完工
4	106DD00 146	發包工程	教育局/國民小學/太平區新高國小	臺中市太平區新高國民小學新設校舍新建工程	211,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 108 年 1 月 8 日決標	1070402 最後修改期程 1071215/1080115 招/決標 1080215/1090715 開/完工
5	108DD00 040	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市立神岡國民中學改制高級中等學校校舍興建工程	240,000	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1/2 第二次上網招標，1/18 評選價議	1080128 最後修改期程 1080102/1080301 招/決標 1080401/1090901 開/完工
6	108DD00 055	發包工程	教育局/市立高中職/臺中二中	臺中二中-藝教大樓新建工程	99,789	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 規劃中	1080130 最後修改期程 1080415/1080815 招/決標 1080915/1091215 開/完工
7	102DS11 013	發包工程	教育局/國民中學/成功國中	教育部補助成功國中至善樓 102 年老舊校舍整建計畫硬體工程	99,900	95	95	0	流廢標次數：6 次， 期程修改次數：3 次 107 年 1 月 17 日及 107 年 1 月 28 日辦理複驗	1080107 最後修改期程 1030515/1031202 招/決標 1040218/1071117 開/完工
8	103DD00 322	發包工程	教育局/國民小學/永順國小	臺中市大肚區永順國民小學南棟及北棟老舊校舍拆除重建工程	86,000	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 1. 本月進度：1. 南棟取得拆除執照，目前安裝變壓器，北棟請台電送電之後，會同施工單位辦理電梯防煙捲簾驗收。2. 下月進度：辦	1080126 最後修改期程 1050808/1051111 招/決標 1060101/1080115 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									理電梯防煙捲簾工程第一期估驗請款。	
9	104DD00007	發包工程	教育局/國民小學/石角國小	東勢區石角國小老舊校舍整建工程	58,905	95	95	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 正驗複驗	1071127 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工
10	104DD00022	發包工程	教育局/國民小學/西區中正國小	西區中正國小老舊校舍整建工程	146,520	95	95	0	流廢標次數：3次， 期程修改次數：1次 1. 室內裝修工程施作中。 2. 戶外管線開挖及配管施作。 3. 圍籬、綠美化工程進行中。 4. 107年12月5日第2次變更設計決標。 5. 變更設計工期展延119天，預計竣工日108年3月6日 (107.11.02中市教工字第1070099307號函)	1071127 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工
11	104DD00024	發包工程	教育局/國民小學/翁子國小	臺中市豐原區翁子國民小學老舊校舍整建工程	98,505	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 第二階段正驗未通過項目改善中	1071128 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080131 開/完工
12	105DD00226	發包工程	教育局/國民小學/建功國小	建功國小-臺中市北屯區廊子地區新設學校工程	181,000	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 工程開工前準備。	1070518 最後修改期程 1071115/1080115 招/決標 1080215/1090715 開/完工
13	105DD00242	發包工程	教育局/國民小學/軍功國小	臺中市北屯區軍功國民小學第四期校舍工程	74,250	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 12月21日已經辦理初驗	1080108 最後修改期程 1060616/1060816 招/決標 1061108/1080112 開/完工
14	106DD00050	發包工程	教育局/國民小學/龍港國小	臺中市龍井區龍港國民小學A、C棟校舍拆除重建工程	60,166	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 於12月28日第4次修正後第1次開標決標。	1060306 最後修改期程 1070916/1071216 招/決標 1080316/1100516 開/完工
15	106DD00052	發包工程	教育局/國民小學/光	臺中市霧峰區光正國民	63,607	40	40	0	流廢標次數：3次， 期程修改次數：1次	1070227 最後修改期程 1071116/1071216 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			正國小	小學老舊校舍拆除重建工程					1月21日開工	1080316/1100516 開/完工
16	106DD00062	發包工程	教育局/國民小學/梧棲國小	梧棲國小北棟教學大樓B棟拆除重建工程	68,310	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、得標廠商 企佑營造有限公司，辦理簽約。	1060308 最後修改期程 1070916/1071216 招/決標 1080316/1100516 開/完工
17	106DD00289	發包工程	教育局/國民中學/后里國中	臺中市立后里國民中學綜合活動中心新建工程	60,000	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 107年12月17日發函通知建築師依研考會基本設計審議修正意見辦理修正，108年1月4日建築師函送修正後基本設計報告書，108年1月8日發函各審議委員確認，108年1月21日彙整各委員意見完畢並轉送建築師，預計108年1月29日修正完畢後，再送都發局確認審議修正結果。	1061128 最後修改期程 1091116/1100416 招/決標 1100716/1120516 開/完工
18	107DD00358	發包工程	教育局/國小教育科/國小教育科第一股	台中市實驗教育複合式園區第二期工程	82,060	56	57	1	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 持續拆除，清運中	1080104 最後修改期程 1071031/1071130 招/決標 1071231/1081231 開/完工
19	105DD00238	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市西屯區東海國民小學第二期校舍新建工程	118,000	60	62	2	流廢標次數：5次， 期程修改次數：0次 1. 本月進度： 108.1.10~15日地下一樓鋼筋、樑板施工。 108.1.23日地下一樓樓頂板灌漿 108.1.18日教育局工地督導 108.1.28日地基基底防水層施作 2. 下月進度： 南側明挖區防水工程施工 南側明挖區土方回填	1071023 最後修改期程 1070611/1070905 招/決標 1071015/1090115 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
20	105DD00212	發包工程	教育局/國民小學/大同國小	歷史建築大同國小前棟大樓修復暨再利用工程	72,942	95	98	3	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 監造與工程正辦理結算驗收	1071226 最後修改期程 1060815/1061215 招/決標 1070415/1071231 開/完工
21	104DD00032	發包工程	教育局/國民中學/豐南國中	臺中市立豐南國民中學老舊校舍(莊敬樓、自強樓)整建計畫工程	126,225	95	98	3	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 辦理付款流程事宜。	1071026 最後修改期程 1050601/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工
22	104DD00072	發包工程	教育局/國民中學/安和國中	臺中市立安和國民中學新建音樂館工程	60,000	95	98	3	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 刻正辦理結算	1080128 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工
23	104DD00010	發包工程	教育局/國民小學/龍峰國小	龍井區龍峰國小老舊校舍拆除重建工程	110,000	95	98	3	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 1.綠建築申請中 2.辦理結算中	1071227 最後修改期程 1051001/1060101 招/決標 1060401/1071001 開/完工
24	103DD00324	發包工程	教育局/國民小學/瑞峰國小	台中市大肚區瑞峰國民小學「北棟教學大樓老舊校舍整建工程」	80,000	95	98	3	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 1.於108年1月18日取得使用執照。 2.退還廠商75%之履約保證金。 3.辦理保固保證金繳納作業，並申請綠建築證書中。	1071128 最後修改期程 1060101/1060301 招/決標 1060601/1080201 開/完工
25	104DD00006	發包工程	教育局/國民小學/北勢國小	北勢國小104年度新建校舍工程	101,440	95	98	3	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 結算中。	1071227 最後修改期程 1060401/1060801 招/決標 1061001/1080501 開/完工
26	106DD00006	發包工程	教育局/市立高中職/清水高中	清水高中教學大樓新建工程	92,318	95	98	3	流廢標次數：2次， 期程修改次數：1次 1.驗收完成辦理結算中	1080126 最後修改期程 1050905/1051219 招/決標 1060118/1071015 開/完工
27	106DD00048	發包工程	教育局/國民中學/大雅國中	臺中市立大雅國民中學老舊校舍(至善樓、平和	94,050	25	30	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 建築師預計於108/1/25取得拆除執照。	1080104 最後修改期程 1080216/1080516 招/決標 1080816/1090730 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				樓)整建工程						
28	104DD00 063	發包工程	教育局/市 立高中職/ 市立大里 高中	大里高中圖書館暨高中部專科教室興建工程案	100,000	93	98	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 案已驗收合格，辦理驗收結算， 11 月 22 日辦理廠商辦理點交	1071027 最後修改期程 1060228/1060628 招/決標 1070228/1080528 開/完工
29	104DD00 029	發包工程	教育局/國民小學/東區成功國小	臺中市東區成功國民小學老舊校舍整建計畫	183,150	87	95	8	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 業於 108 年 1 月 8、10 日辦理初驗，刻正改善缺失中。	1071227 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080516 開/完工
30	106DD00 060	發包工程	教育局/國民小學/龍津國小	臺中市龍井區龍津國民小學 106-108 年度老舊校舍拆除重建工程(含委託規劃設計監造技術服務)採購案	113,256	25	40	15	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 108 年 1 月 11 日召開開工前工程協調會暨品質管理宣導會	1060307 最後修改期程 1080216/1080516 招/決標 1080816/1101016 開/完工
31	106DD00 026	發包工程	教育局/國民中學/外埔國中	臺中市立外埔國民中學老舊校舍拆除重建工程	146,612	25	40	15	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 目前正進行開工前準備工作:建築師 1080114 函監造工務所授權印模單,1080126 函監造人員相關文件資料，錦標營造 1080108 副知本校提報工地相關人員證件，1080115 建築師審查符合後副知本校，1080118 教育局函同意備查，錦標營造陸續提送施工前計畫與報表、材料送審等文件，建築師接續審查並報教育局核定備查。	1071207 最後修改期程 1080216/1080316 招/決標 1080416/1090730 開/完工
32	106DD00 066	發包工程	教育局/國民小學/南陽國小	臺中市南陽國小仁愛、信義樓拆除重	99,990	25	40	15	流廢標次數：5 次， 期程修改次數：0 次 1.承攬設計廠商 108 年 1 月 4 日	1060308 最後修改期程 1080216/1080516 招/決標 1080816/1101016 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				建工程					提送107年12月份工作月報。(發文字號:蘇懋彬建築師事務所108年1月3日蘇南陽拆除建字第108001號函。)2.108年1月8日於教師晨會召開工程施工說明會,3.108年1月11日召開工程施工協調會,4.108年1月18日辦理重建工程動土典禮。	
33	107DD00348	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市立大雅國中老舊校舍拆除重建工程(第二期)	63,851	25	40	15	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 建築師預計於108/1/25取得拆除執照。	1071102 最後修改期程 1080216/1080516 招/決標 1080816/1101016 開/完工
34	105DD00015	發包工程	教育局/國民中學/龍津國中	105年龍津國中新建活動中心工程	80,000	40	58	18	流廢標次數:6次, 期程修改次數:0次 已於107年8月15日決標,已於11月12日開工,履約中	1071128 最後修改期程 1070930/1071231 招/決標 1080316/1091231 開/完工
35	106DD00088	發包工程	教育局/國民小學/瑞峰國小	臺中市大肚區瑞峰國民小學拆除東棟老舊校舍暨活動中心整建工程	53,717	20	40	20	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.於108年1月21日完成工程營建契約書。 2.辦理一月份工程協調會。	1060322 最後修改期程 1080716/1081016 招/決標 1090116/1110116 開/完工
36	105DD00193	發包工程	教育局/國民中學/龍津國中	龍津國中改制高中第一期綜合教學大樓工程委託設計監造採購案	144,800	20	40	20	流廢標次數:6次, 期程修改次數:0次 已於1月15日開工,履約中	1051130 最後修改期程 1080916/1081216 招/決標 1090316/1101216 開/完工
37	106DD00190	發包工程	教育局/國民中學/雙十國中	臺中市立雙十國民中學活動中心(含幼兒園暨地下停車場)新建工程	95,340	20	40	20	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 1.108年1月18日已取得建築執照。 2.後續五大管線資料送審申請中。	1060705 最後修改期程 1080516/1080816 招/決標 1081016/1101216 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
38	106DD00110	發包工程	教育局/國民小學/龍海國小	臺中市龍井區龍海國民小學106-108年度老舊校舍拆除重建工程	87,120	20	40	20	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 施工計畫書、品質計畫書及職業安全衛生計畫書等計畫經監造單位審查及教育局工程科核定(108年1月16日中市教工字第1080003745號函)。	1060323 最後修改期程 1080716/1081016 招/決標 1090116/1120116 開/完工
39	107DD00363	發包工程	教育局/市立高中職/中港高中	中港高中體育館修繕工程	70,000	30	55	25	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 108年1月11日開工，1月31日開辦第一次施工協調會	1080129 最後修改期程 1071216/1080316 招/決標 1080516/1090216 開/完工
40	107DQ00007	發包工程	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	臺中市歷史建築「潭子國小日式校舍」修復暨再利用工程(含監造及工作報告書)案	64,000	30	55	25	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 三大計畫書已核定、完成施工前協調會議並已辦理開工完成。	1080129 最後修改期程 1070731/1080731 招/決標 1081030/1110430 開/完工
41	106DD00100	發包工程	教育局/國民小學/東陽國小	東陽國民小學教學大樓拆除重建工程	84,513	10	40	30	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 107年8月28日完成公開閱覽，9月17日上網公開招標，10月5日第一次流標。10月17日第二次流標。10月24日上午10時流廢標檢討會議，11月27日檢討後第一次開標。11月23日聯外排水涵管建設局同意設置。12月17日水利局通過水土保持計畫，12月24日教育局核准水土保持計畫。12月28日第2次流廢標檢討後第1次開標。107年12月28日由東屋營造股份有限公司以87270000元決標。	1060320 最後修改期程 1081216/1090316 招/決標 1090616/1110616 開/完工
42	106DD00082	發包工程	教育局/國民小學/清水國小	臺中市清水國小育英樓拆除暨校舍	159,142	25	55	30	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 假設工程，清除地上物。	1080130 最後修改期程 1080216/1080516 招/決標 1080816/1101016 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				新建工程						
43	106DD00 038	發包工程	教育局/國民小學/龍井國小	龍井國小前棟老舊校舍新建工程	89,569	25	58	33	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 108.1.25 完成擋土牆工程	1070926 最後修改期程 1080216/1080516 招/決標 1080816/1101016 開/完工
44	105DD00 123	發包工程	教育局/國民小學/梧棲國小	梧棲國小北棟教學大樓C、D棟拆除重建	87,000	30	63	33	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 月份進度：20.285%，2月預定進度：26.883%，2月份工項：1F結構工程（牆/柱鋼筋綁紮及模板組立），完成第三次工程估驗款撥付	1071227 最後修改期程 1071116/1080216 招/決標 1080616/1081024 開/完工
45	105DD00 213	發包工程	教育局/國民中學/育英國中	臺中市立育英國民中學育英堂重建工程	85,000	20	55	35	流廢標次數：3次， 期程修改次數：0次 已於108年1月26日開工	1080128 最後修改期程 1080716/1081216 招/決標 1090316/1101231 開/完工
46	106DD00 310	發包工程	教育局/工程營繕科/	前瞻基礎建設106—109年「校園社區化改造計畫—友善育兒空間」之文小65及文小66新建幼兒園園舍工程案	148,198	0	40	40	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 本案委託專案管理（PCM）業已於2月14日簽訂契約完畢，廠商業於107年3月15日提送統包工程需求等相關資料，並於107年5月9日經雲科大檢核通過，統包需求書等招標文件已召開統包工程採購評選委員會並辦理公開閱覽完畢，招標文件業於107年7月19日上網公告招標，已完成決標作業，基本設計資料業於107年11月23日提送本局，第二次基本設計會前會業於108年1月18日修正後通過，預計於108年1月31日提送修正後基本設計圖說至本局。	1070130 最後修改期程 1080315/1080415 招/決標 1080515/1090415 開/完工
47	106DD00 311	發包工程	教育局/工程營繕科/	前瞻基礎建設106—109年「校園社區	105,736	0	40	40	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 本案委託專案管理（PCM）業已於	1070130 最後修改期程 1080315/1080415 招/決標 1080515/1090415 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				化改造計畫—友善育兒空間」之文小10新建幼兒園園舍工程案					2月14日簽訂契約完畢，廠商業於107年3月15日提送統包工程需求等相關資料，並於107年5月9日經雲科大檢核通過，統包需求書等招標文件已召開統包工程採購評選委員會並辦理公開閱覽完畢，招標文件業於107年7月19日上網公告招標，已完成決標及簽約作業，基本設計資料業於107年11月23日提送本局，第二次基本設計會前會業於108年1月18日修正後通過，預計於108年1月31日提送修正後基本設計圖說至本局。	
48	106DD00313	發包工程	教育局/工程營繕科/	前瞻基礎建設106—109年「校園社區化改造計畫—友善育兒空間」之廊子地區新設校新建幼兒園園舍工程案(臺中市廊子地區新建幼兒園舍統包工程)	86,835	0	40	40	流廢標次數：3次， 期程修改次數：0次 本案委託專案管理(PCM)業已於2月14日簽訂契約完畢，廠商業於107年3月15日提送統包工程需求等相關資料，並於107年5月9日經雲科大檢核通過，統包需求書等招標文件已召開統包工程採購評選委員會並辦理公開閱覽完畢，招標文件業於107年7月19日上網公告招標，業於107年11月16日完成決標及簽約作業，基本設計資料於108年1月2日提送本局，基本設計會前會業於108年1月29日修正後通過，預計於108年1月31日提送修正後基本設計圖說至本局。	1070130 最後修改期程 1080315/1080415 招/決標 1080515/1090415 開/完工

(二)道路橋梁工程

執行進度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	總計	擬解除列管件數
件數小計	51 件(94.44%)	2 件(3.70%)	0 件(0.00%)	1 件(1.85%)	54 件	1 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	106CF00 016	用地取得	建設局/新建工程處/用地科	霧峰區 94-12M 道路 開闢工程(吉 峰路至吉峰 路 23-9 號旁 道路銜接中 區水資源局)	63,000	100	100	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 已於 107 年 11 月辦理核銷事宜	1061206 最後修改期程 1070205/1070405 招/決標 1070507/開/完工
2	106DF00 397	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	龍井區麗水 漁港新建跨 河橋梁工程	60,000	40	25	-15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 跨河構造物申請作業中	落後原因： 因海堤權屬三河局及水利局皆不認，跨河構造物申請作業尚無法完備。； 解決對策： 已訂於 108/1/31 邀集相關單位開會協調。 1071102 最後修改期程 1071231/1080131 招/決標 1080228/1081231 開/完工
3	104DF00 358	發包工程	建設局/養護工程處/路燈養護科	臺中市水銀 路燈落日計 畫汰換工程	749,117	100	98	-2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 第二、三、四、五、六及八工區之工程款已完成結算並撥付 60% (驗收簽核畢)、第一工區已完成驗收作業並辦理工程款結算、第七工區尚有民事訴訟程序未著； 勞務部份第二、四工區之勞務款已完成結算並撥付 60%，其餘工區	落後原因： 7 工區履約爭議； 解決對策： 聘請專業律師委處 1070501 最後修改期程 1050215/1050415 招/決標 1050520/1060930 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									刻正辦理結算中。	
4	105DF00155	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	后里花博天空步道及花馬道新建工程	320,000	100	98	-2	流廢標次數：1次， 期程修改次數：3次 結算付款作業中。	落後原因： 施工廠商提送結算付款資料較晚。； 解決對策： 已催告廠商提送。 1080131 最後修改期程 1060310/1060331 招/決標 1060501/1070731 開/完工
5	105CF00025	用地取得	建設局/新建工程處/用地科	大雅區雅潭路四段576巷5弄至神林南路打通工程	74,000	100	100	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：1次 1. 12/20 中水財 1060652442 號農田水利會同意協議價購. 已全數協議價購完成 2. 餘水利會已於 107/4/20 函請用印辦理過戶 107/5/11 移轉登記完成 107/7/12 已發價	1061206 最後修改期程 1070330/1070531 招/決標 1070630/開/完工
6	105DD01234	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 2K+055 三德橋改建工程	52,106	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 108/01/22 完工	1080129 最後修改期程 1060120/1060224 招/決標 1060816/1080831 開/完工
7	105DF00143	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	國道4號神岡交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道工程(路工標)	797,000	98	98	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：4次 本工程已於 107 年 9 月 20 日完工，107 年 12 月 7 及 21 日正驗，108 年 1 月 18 日辦理正驗複驗	1080126 最後修改期程 1050930/1060127 招/決標 1060210/1070831 開/完工
8	103DF00422	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	東勢-豐原生活圈快速道路(第四標-跨大甲溪橋梁段工程)	684,000	95	95	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 已於 105 年 02 月 27 日開工，預計 107 年 9 月 5 日完工。(共 922 日曆天，含颱風展延 4 日，106 及 107 年度春節不計工期 6*2=12 日，用地延遲展延 182 日及 106	1080128 最後修改期程 1041124/1041224 招/決標 1050130/1071231 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									年6月豪大雨影響18日,勞動基準法部分條文修正展延28日、台電公司辦理道路桿線下地作業影響展延39日及辦理第一次變更設計影響展延69日曆天) 於107.9.6報竣,刻正辦理結算驗收程序中	
9	104AF00098	財物勞務採購	建設局/新建工程處/土木工程科	104年度道路橋樑工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北屯、新社、東勢、和平等10區)	11,585	40	40	0	流廢標次數:0次,期程修改次數:0次 規劃設計	1060104 最後修改期程 1040204/開/完工
10	105CF00017	用地取得	建設局/新建工程處/用地科	東區大智路(站區至新民街至復興路)新闢工程	400,000	75	75	0	流廢標次數:次,期程修改次數:2次 按預定期程持續執行中	1071127 最後修改期程 1070130/1070330 招/決標 1081101/開/完工
11	104DF00377	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	知高橋改建工程	514,500	98	98	0	流廢標次數:0次,期程修改次數:2次 已於107年12月18日辦理正式驗收作業完成,並於108年1月24日辦理正式驗收複驗程序完成	1080201 最後修改期程 1031103/1031201 招/決標 1041102/1071015 開/完工
12	105AF00094	財物勞務採購	建設局/新建工程處/土木工程科	104年度道路橋樑工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等10區)	11,585	40	40	0	流廢標次數:0次,期程修改次數:0次 依契約規定陸續派工中	1050602 最後修改期程 1050630/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
13	105AF00096	財物勞務採購	建設局/新建工程處/土木工程科	國道四號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道工程(新關大甲溪橋梁及引道段)委託監造技術服務	42,258	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 工程已於107年10月15日申報完工	1050604 最後修改期程 1050620/開/完工
14	105AF00097	財物勞務採購	建設局/新建工程處/土木工程科	中科南向聯外道路新關跨越大甲溪橋梁及引道工程委託監造技術服務	40,371	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於105年11月17日開工，契約工期約24個月，原契約完工期限為107年12月27日，施工團隊將戮力於107年10月底前先行開放通車。 截至107年10月26日，預定進度：95.583%，實際進度：98.255%。 現正辦理：P5-P10 落水管裝設。	1050604 最後修改期程 1050620/開/完工
15	105AF00108	財物勞務採購	建設局/新建工程處/土木工程科	貓羅溪大橋新建暨周邊道路改善工程委託設計監造技術服務	29,142	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 107年1月24日辦理細部設計審查，107年2月14日提送修正後細設報告，經委員及相關單位確認後於107年4月16日完成備查，經費籌措中。	1051003 最後修改期程 1051231/開/完工
16	099BD00008	委外設計	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中生活圈道路系統建設計畫(公路系統)6年(98-103)計畫-烏日鄉中75-1線道路拓寬工程-委	4,880	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 規劃設計中	991213 最後修改期程 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				託規劃技術服務						
17	102AF00050	財物勞務採購	建設局/新建工程處/土木工程科	台中生活圈 4 號線大肚段路線環境影響評估作業委託技術服務案	19,500	85	85	0	<p>流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 (一) 本案起點自高鐵台中站特定區環河路五段至台 17 線，全長約 15.34 公里、寬度 25~50 公尺，工程總經費約 140 億元（工程費 62 億 1,700 萬元、用地費 77 億 8,300 萬元）。</p> <p>(二) 臺中市政府環保局審查「臺中生活圈 4 號線大肚段」環境影響評估報告書（初稿）後，於 106 年 1 月 9 日以中市環綜字第 1050148012 號函復說明項第 2 條第 3 項略以：「經濟部已於 105 年 12 月 21 日以經地字第 10504606400 號公告大甲斷層，請確認本開發案是否位於地質敏感區並將查詢結果納入報告附錄。若位於公告之地質敏感區，請依地質法規定進行基地地質調查及地質安全評估，並於報告書中納入調查及評估結果。」106 年 10 月 12 日將修正後「臺中生活圈 4 號線大肚段」環境影響評估報告書報本府環保局，環保局於 106 年 11 月 28 日現勘及 12 月 11 日召開專案小組初審會議，新工處依決議於 107 年 1 月 25 日至本市文資處開會討論文資事宜，本案於 107 年 5 月 14 日經臺中市文化資產處召開專案小組會議，現依委員結論建議修正報告書並向環保局申請展延至 107 年 8 月 28 日（原 107 年 5 月 28 日）</p>	1070814 最後修改期程 1021007/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
18	102DF00051	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	和平區中47線東崎路(三叉坑至觀音橋)拓寬工程	85,125	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：4次 本案於104年12月9日工程開工、107年1月26日完工報竣，並於108年1月15日付款完成，刻正依規辦理後續委設案付款結案作業，預計108年3月31日前完成。	1080118 最後修改期程 1031015/1031215 招/決標 1050110/1061130 開/完工
19	102DF00514	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市水湳40M-11號道路與中科東向道路銜接工程	831,670	82	82	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 施工中	1060911 最後修改期程 1060201/1060415 招/決標 1060801/1080731 開/完工
20	106DF00423	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第五工區	109,182	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 本案於108年1月2日專案保留經費完成，目前已訂於108年1月30日續行開標決標作業中	1080114 最後修改期程 1070523/1080201 招/決標 1080331/1100331 開/完工
21	106DG00037	發包工程	建設局/養護工程處/第一工程隊	「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫」沿線人行道拓寬工程(北屯路至臺灣大道)	170,800	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 驗收缺失改善中	1071203 最後修改期程 1061222/1070223 招/決標 1070330/1071231 開/完工
22	106DG00038	發包工程	建設局/養護工程處/第一工程隊	「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫」沿線人行道拓寬工程(臺灣大道至建國北路)	130,300	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 驗收缺失改善中	1071203 最後修改期程 1061222/1070223 招/決標 1070330/1071230 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
23	106DG00039	發包工程	建設局/養護工程處/第一工程隊	「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫」沿線人行道拓寬工程(各捷運站體街廓段)	120,900	95	95	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 驗收缺失改善中	1071203 最後修改期程 1061229/1070228 招/決標 1070410/1080131 開/完工
24	107AF00090	財物勞務採購	建設局/機電資訊科/	水湳智慧城智慧路燈系統前瞻建置計畫統包工程-1	37,227	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 刻正依 107/12/20 採購審議委員會判斷結果簽辦後續處理事宜中	1070801 最後修改期程 1070731/1080930 招/決標 1081031/開/完工
25	107AF00091	財物勞務採購	建設局/新建工程處/用地科	臺中市道路橋樑公園廣場開闢工程測量及用地取得作業委託技術服務採購案	12,000	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 業已派工至第24次，持續派工中。	1070803 最後修改期程 1071005/1071205 招/決標 1080205/開/完工
26	107CF00010	用地取得	建設局/新建工程處/用地科	東區武德街(新民街至南京路)拓寬工程	167,000	75	75	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 依用地期程辦理中	1071214 最後修改期程 1050926/1051003 招/決標 1111101/開/完工
27	107CF00013	用地取得	建設局/新建工程處/用地科	西屯區宏福巷(福科路至福林路)打通工程	356,236	60	60	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 108年1月18日發價。	1071218 最後修改期程 1080430/1080615 招/決標 1080715/開/完工
28	106CF00018	用地取得	建設局/新建工程處/用地科	國4神岡聯絡道至中清路高鐵橋下道路開闢工程	75,400	40	40	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 旨案先請工程設計規劃公司評估並重新規劃路線中。	1061229 最後修改期程 1081201/1090301 招/決標 1090401/開/完工
29	106CF00020	用地取得	建設局/新建工程處/用地科	配合鐵路高架化車站停車場進出口	112,000	40	40	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：1次 依列管期程辦理	1070509 最後修改期程 1081201/1090301 招/決標 1090401/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				及道路打通用地費						
30	106DF00301	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市后里區后科路延伸工程	103,109	98	98	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 已於 106 年 9 月 30 日開工，預計 107 年 6 月底完工。 於 107.9.30 完工，刻正辦理結算驗收程序中。	1080128 最後修改期程 1060731/1060820 招/決標 1060901/1070801 開/完工
31	105DF00326	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	國道 4 號神岡交流道區內聯絡道工程	495,153	98	98	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本工程為高公局代辦，已於 106 年 3 月 2 日開工，於 107 年 6 月 27 日申報竣工，107 年 12 月 27 日辦理正驗	1080126 最後修改期程 1051015/1060831 招/決標 1061031/1070831 開/完工
32	105DF00350	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	中科南向聯外道路新闢跨越大甲溪橋梁及南引道工程	1,716,195	98	98	0	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 已於 105 年 11 月 17 日開工，契約工期約 24 個月，原契約完工期限為 107 年 12 月 27 日，施工團隊將戮力於 107 年 10 月底前先行開放通車。 截至 107 年 10 月 26 日，預定進度：95.583%，實際進度：98.255%。 現正辦理：P5-P10 落水管裝設。	1080131 最後修改期程 1050930/1051031 招/決標 1051130/1071130 開/完工
33	105DF00351	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	國道四號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道(跨越大甲溪橋梁及引道段)	1,468,696	98	98	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本工程已於 107 年 10 月 15 日完工，107 年 10 月 30 日辦理初驗，107 年 11 月 21 日辦理初驗(複驗)，107 年 12 月 20 日辦理正驗，108 年 1 月 17 日辦理正驗複驗	1080126 最後修改期程 1050930/1051031 招/決標 1051130/1071130 開/完工
34	106AF00061	財物勞務採購	建設局/養護工程處/	106 年度臺中市代辦管線	11,011	98	98	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次	1060203 最後修改期程 1060301/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			挖掘管理科	統一挖補工程委託監造技術服務案					已完工，辦理請款作業相關事宜	
35	106CF00008	用地取得	建設局/新建工程處/用地科	龍井區12-66-1 延伸至沙田路六段道路開闢工程	79,000	40	40	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：2 次 因工程範圍台電公司高壓電塔需配合遷移，經台電研議多個方案，皆因無法取得用地而無法執行，目前尚無合適遷移方案，故已暫緩續辦用地取得協議價購事宜	1080108 最後修改期程 1091030/1091230 招/決標 1100301/開/完工
36	107CF00016	用地取得	建設局/新建工程處/用地科	潭子區頭張路二段113 巷道路打通工程	60,500	0	0	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 依管考期程進度辦理	1071226 最後修改期程 1081015/1081215 招/決標 1090215/開/完工
37	107CF00017	用地取得	建設局/新建工程處/用地科	大里區草湖地區聯外道路(含 AI-005 延伸)新闢工程	410,000	0	0	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 依管考期程進度辦理	1071226 最後修改期程 1081015/1081215 招/決標 1090215/開/完工
38	107DF00290	發包工程	建設局/養護工程處/第一工程隊	北屯區太原路道路品質及環境提升工程	120,000	81	81	0	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 太原路三段人行道拓寬施工（臺74 線往大坑方向）	1080127 最後修改期程 1071106/1071208 招/決標 1071222/1080930 開/完工
39	107DF00334	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科第一股	五權南一路(美村南路至南和一街)開闢工程	50,000	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 前置作業	1071004 最後修改期程 1090531/1091231 招/決標 1100630/1110331 開/完工
40	107DR00030	發包工程	建設局/養護工程處/第一工程隊	106 年度臺中市西屯區環中路(西屯路至僑大二街)人行道及道路改善工程	57,128	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 簽約中	1071018 最後修改期程 1071014/1071231 招/決標 1080331/1081231 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
41	107DR00 031	發包工程	建設局/養護工程處/ 第一工程隊	106 年度臺中市西屯區環中路(僑大二街至廣福路)人行道及道路改善工程	60,694	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 簽約中	1071018 最後修改期程 1071014/1071231 招/決標 1080331/1081231 開/完工
42	107DF00 318	發包工程	建設局/新建工程處/ 土木工程科	國道三號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程延伸段	100,000	55	56	1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 農田灌溉進排水溝開挖施作、補充地質鑽探、A0K+670~998.57 施工便道施作	1080102 最後修改期程 1070831/1071031 招/決標 1080131/1091231 開/完工
43	107DF00 157	發包工程	建設局/養護工程處/ 第一工程隊	「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫」沿線道路路平專案工程(臺灣大道以北段)	94,620	93	95	2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理驗收缺失改善作業	1080102 最後修改期程 1070214/1070530 招/決標 1070630/1080315 開/完工
44	107DF00 158	發包工程	建設局/養護工程處/ 第一工程隊	「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫」沿線道路路平專案工程(臺灣大道以南段)	89,070	93	95	2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理驗收缺失改善作業	1071203 最後修改期程 1070214/1070530 招/決標 1070630/1080315 開/完工
45	105DF00 199	發包工程	建設局/新建工程處/ 土木工程科	永春南路延伸開闢至遊園路道路工程	272,000	68	77	9	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1. 左、右側擋土牆 2. U 側溝 3. 構造物回填 4. RCP 管涵埋設	1080130 最後修改期程 1060601/1060901 招/決標 1061101/1081231 開/完工
46	105CF00 022	用地取得	建設局/新建工程處/	神岡區中山路 1514 巷至	85,000	85	100	15	流廢標次數：次， 期程修改次數：2 次	1070612 最後修改期程 1060831/1061031 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			用地科	神圳路巷道打通工程					府授地用 1060230455 號函須補正徵收計畫書。 107/5/16 徵收市價審議. 已補正徵收計畫書 8/28 函內政部 徵收核准 10/30 公告. 徵收公告期滿 12/7 發價	1071231/開/完工
47	104CF00 023	用地取得	建設局/新建工程處/ 用地科	「大雅區雅環路二段 140 巷打通工程」	69,000	85	100	15	流廢標次數：次， 期程修改次數：2 次 內政部 107/01/22 台內地字 1060091520 號函退回補正. 補正事項辦理中 107/4/27 徵收市價函. 5/15 地政局預審事項補正中. 107/7/30 函再次協議價購 107/9/20 函送內政部 10/24 委員會審查通過 107/11/12 徵收公告. 徵收公告期滿 12/20 發價 107/1/17 未領徵收款已提存專戶	1070614 最後修改期程 1061231/1071231 招/決標 1080131/開/完工
48	105AF00 125	財物勞務採購	建設局/新建工程處/ 土木工程科	104 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務案(大甲、清水、沙鹿、梧棲、大安、外埔、龍井、大肚、烏日等 9 區)	11,585	85	100	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已結算撥款完成	1051226 最後修改期程 1040123/1070630 招/決標 1070831/開/完工
49	107CF00 014	用地取得	建設局/新建工程處/ 用地科	臺中市烏日區公園路 396 巷銜接公園路 352 巷道路打通工程	215,000	15	30	15	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 按用地取得進度辦理中	1071219 最後修改期程 1090201/1090530 招/決標 1090630/開/完工
50	106CF00 014	用地取得	建設局/新建工程處/	東區南京東路一段 284 巷	50,000	75	95	20	流廢標次數：次， 期程修改次數：1 次	1070914 最後修改期程 1070630/1080105 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			用地科	打通工程(自由路三段311巷至南京東路一段)					依預定期程辦理	1080205/開/完工
51	103BF00008	委外設計	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路委託規劃設計暨監造技術服務案	220,000	80	100	20	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 第1、2、3標：配合近期法院判決結果賡辦第二階段環境影響評估；環評通過後辦理基本設計。 第4標已於107年9月完工；第5標已於107年11月完工。	1050301 最後修改期程 開/完工
52	105CF00023	用地取得	建設局/新建工程處/用地科	龍井區中央路三段273號旁8M巷道開闢工程	67,000	75	95	20	流廢標次數：次， 期程修改次數：2次 依據列管期程進度執行	1070919 最後修改期程 1070415/1070630 招/決標 1080205/開/完工
53	107DF00337	發包工程	建設局/養護工程處/第二工程隊	臺中市大雅區科雅路路平及人行道改善工程	80,000	59	79	20	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中	1071130 最後修改期程 1070906/1071215 招/決標 1080115/1081231 開/完工
54	107DF00287	發包工程	建設局/養護工程處/第一工程隊	臺中市市區干城運輸場站路平、共管建置及人行道改善工程	80,000	25	55	30	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中	1080130 最後修改期程 1080330/1080430 招/決標 1080530/1080930 開/完工

(三)交通工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	4 件(44.44%)	5 件(55.56%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	9 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	105DG00003	發包工程	交通局/捷運處/綜合規劃課	辦理 2018 花博補助臺鐵后里車站東口增設計畫(含規劃設計、監造及施工)	160,000	100	95	-5	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：2 次 (1) 主體工程廠商已申報竣工。 (2) 使照已於 10 月 1 日取得。 (3) 臺鐵局持續驗收中。	1070731 最後修改期程 1060228/1060331 招/決標 1060401/1070531 開/完工
2	103DG00054	發包工程	交通局/停管處/設施工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫 G10 站轉乘設施併水安公園地下停車場興建工程	348,390	98	94	-4	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案第 1 次開標，因無廠商投標而流標，辦理再次上網招標文件處理中 本案訂於 105 年 2 月 5 日開標，2 月 5 日流標，北捷局研討對策中， 本案於 105 年 3 月 8 日再次公告上網招標。 已於 105 年 4 月 19 日決標，辦理簽約中 已於 105 年 5 月 4 日簽約並於 5 月 31 日開工， 施工中	落後原因： 開挖時發現地下結構物及 B5 類材料(營造廢棄物)，並因應一例一休修法造成工作延遲。； 解決對策： 擬簽請調整期程 1071204 最後修改期程 1041014/1050401 招/決標 1050502/1071130 開/完工
3	104DG00026	發包工程	交通局/捷運處/機電系統課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ900 機電系統工程	10,908,000	95	93	-2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1、電聯車 18 列車已全數運，目前進行車隊自動駕駛測試。2、供電系統已於 106 年 9/27 完成全線送電，並完成子系統測試。3、監控系統及通訊系統進行子系統測試作業。4、自動收費系統已於 107 年 5/31 完成非聯開車站設備安裝，目前進行多卡通測試作業。5、特種車輛已於今(108)年 1/23 全數運抵；機廠維修設備已於 107 年 4/30 安裝完成，目前已完成子系統測試。6、機電全系統整合測試預計 2 月份開始進行。	落後原因： 本案委由臺北捷運局代辦，依北捷局提送之第 2 次工期展延計畫(EOT2)，原預定於 107 年 11 月 24 日完工，惟目前北捷局正進行第 3 次工期展延(EOT3)作業中。； 解決對策： 已於 107 年 10 月 30 日函請北捷局提送最新工程展延計畫，擬俟北捷局函復後，再陳報市長修正標案管考系統調整期程事宜。 1071003 最後修改期程 991206/1000309 招/決標 1000421/1071130 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
4	100AG00006	財物勞務採購	交通局/運輸管理科/運輸管理科第二股	臺中市快捷巴士(BRT)藍線專案管理及後續路網可行性研究及規劃	68,000	100	98	-2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 一、本案係配合公車捷運系統藍線優先段工程之專案管理計畫，目前 CL02 標土建水環工程及 CL03 標機電系統工程已驗收完成並結算，設計監造已於 108.1.8 提送竣工報告書，經專管單位審查後，仍有部分未依審查意見說明，俟本局初步審查完成後將函文設計監造修正竣工報告書。 二、本案請款核銷部分（一）專案管理部分：第二期款部分業於 106.1.20 審查同意並請林同棧工程顧問股份有限公司辦理請款作業，目前尚未提送款單據，第五期款部分待完成總驗收後再辦理付款作業。（二）後續路網部分：付款作業已完成。	落後原因： 專管單位負有督導設計監造案、機電及土建標案完成驗收及結算之職責，現土建標及機電標雖已完成結算作業，惟須俟辦理設計監造案驗收結算後，專管服務完竣始得辦理驗收。 解決對策： 本案 CL02 標土建水環工程及 CL03 標機電系統工程已完成結算，並已函請設計監造單位盡速提送驗收文件以辦理驗收作業，俟設計監造單位驗收及結算完成後，儘速辦理專案管理案驗收結算，俾辦理結案。 1040616 最後修改期程 1010531/開/完工
5	104DG00028	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ930 標 G10 至 G17 站及全線電梯/電扶梯區段標工程	8,377,000	94	93	-1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 刻正進行車站及出入口裝修、相關復舊作業等。	落後原因： 本標係因"一例一休"工期展延以及其他工程項目減帳作業尚未完成，致使進度落後。 解決對策： 待北捷局依規核定相關行政作業程序後，施工進度將可超前。目前尚可如期達成 109 年 12 月底通車之目標。 1060821 最後修改期程 1011109/1011225 招/決標 1020301/1080331 開/完工
6	104DG00029	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設	5,375,000	94	94	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 CJ910A（土建）北屯機廠及 G0 車站土建工程：預計達成進度	1061229 最後修改期程 1011003/1011130 招/決標 1011231/1080228 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				計畫-CJ910 標機廠、G0 站 及全線軌道 區段標工程					90.78%；累計達成進度 94.229% (※全區使用執照申請中) CJ914A(水環)北屯機廠及 G0 車站水電環控工程：預計達成進度 95.5%；累計達成進度 97.401%(辦理 BMS 及相關設備測試中) CJ901 北屯線軌道工程：預計達成進度 96.675%；累計達成進度 99.879% (噪音及震動辦理量測中)	
7	104DG00 035	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線設計計畫-CJ920 標 G3 至 G9 站及全線環控系統區段標工程	7,676,000	92	92	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 持續進行車站建築施工及出入口地面復舊作業等。	1070307 最後修改期程 1011207/1020122 招/決標 1020315/1080918 開/完工
8	101AC01 008	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯延伸線後續可行性研究	10,000	95	95	0	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：3 次 交通部原訂 107 年 12 月 12 日召開捷運委員會會議審查，該部考量市長更迭及政策一致性，請本府通盤考量計畫推動內容後再報部審議。	1070928 最後修改期程 1010901/1011101 招/決標 1020828/開/完工
9	101AG00 010	財物勞務採購	交通局/運輸管理科/運輸管理科第二股	臺中市公車捷運系統(BRT)藍線委託設計監造技術服務	63,657	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案係配合公車捷運系統藍線優先段工程之專案管理計畫，目前 CL02 標土建水環工程及 CL03 標機電系統工程已驗收完成並結算，設計監造已於 108.1.8 提送竣工報告書，經專管單位審查後，仍有部分未依審查意見說明，俟本局初步審查完成後將函	1071226 最後修改期程 1010210/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									文設計監造修正竣工報告書。	

(四)水利工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	54 件(94.74%)	1 件(1.75%)	0 件(0.00%)	2 件(3.51%)	57 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	107DD01196	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市水涵污水下水道分支管網暨用戶接管工程(2)-敦化路等鄰近區域	220,790	40	30	-10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 108.01.18 辦理施工前管線會勘 108.01.21 辦理開工前品質宣導說明會 預計 108.02.26 開工	未填寫落後原因； 未填寫解決對策。 1071121 最後修改期程 1071015/1080131 招/決標 1080430/1101231 開/完工
2	107DD01211	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1)-國光路及民意街等鄰近區域	230,000	40	30	-10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 108.01.18 辦理施工前管線會勘 108.01.21 辦理開工前品質宣導說明會 預計 108.02.26 開工	未填寫落後原因； 未填寫解決對策。 1071226 最後修改期程 1071116/1080131 招/決標 1080430/1110531 開/完工
3	106DD01179	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-1)民生	207,810	67	66	-1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 存中街等鄰近區域創封	落後原因： 本案因民生路、五權西路一段、五權五街、五權七街等路段於進場施作前即有道路禁挖問題，致使工作面無法拓展

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				五權等鄰近區域						推動。； 解決對策： 已函文建設局申請民生路及五權西路一段道路提早僅除禁挖，並已重新檢討實際工作面與網圖預定工作面差異性，後續將據以辦理工期檢討。 1071005 最後修改期程 1060831/1061031 招/決標 1070131/1081231 開/完工
4	106DD01 180	發包工程	水利局/污水工程科/	「臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(一)-西屯路三段、國安一路等鄰近區域	167,300	71	71	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 試挖作業、立坑作業、推進作業、 連接管理設作業及用戶接管作業	1071004 最後修改期程 1061201/1061231 招/決標 1070630/1090203 開/完工
5	106DD01 188	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(一)-福科路、玉門路等鄰近區域	156,500	67	67	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 協調臺灣大道4段1186號前人行道施作污水下水道	1071004 最後修改期程 1061201/1070115 招/決標 1070630/1090930 開/完工
6	106DD01 192	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市10期重劃區污水下水道用戶接管工程開口契約-第四標	65,430	63	63	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 第三、四次派工施工中	1080130 最後修改期程 1061201/1061231 招/決標 1070430/1081231 開/完工
7	107AD01 018	財物勞務採購	水利局/水利養護工程科/	107 年度本市各抽水站、滯洪池、水閘門及各周邊設	18,000	98	98	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理結算付款作業。	1070315 最後修改期程 1070125/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				施維護保養 操作及管理 委託專業服 務案						
8	107AD01 047	財物勞 務採購	水利局/污 水營運科/	臺中市福田 水資源回收 中心污泥乾 燥減量統包 工程	112,440	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 108.1.4 工作月會議 108.1.22 細部設計（第二版）審 查會議	1070726 最後修改期程 1070831/1071231 招/決標 1081030/開/完工
9	107BD01 008	委外設 計	水利局/污 水工程科/	臺中市太平 區(新光地 區)污水下水 道分支管網 暨用戶接管 工程設計及 監造委託技 術服務	54,659	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理基本設計	1070313 最後修改期程 開/完工
10	107BD01 045	委外設 計	水利局/水 利養護工 程科/	臺中市綠川 (信義南街~ 大明路)水環 境改善計畫 委託技術服 務	67,032	80	80	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 規劃設計中	1070425 最後修改期程 開/完工
11	105DD01 235	發包工 程	水利局/水 利工程科/	龍井區山腳 排水 0K+000-0K+6 00 治理工程 併辦土石標 售及代辦之 共同管溝工 程	199,970	70	70	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 施工中	1070131 最後修改期程 1061220/1061231 招/決標 1070301/1081231 開/完工
12	106BD01 041	委外設 計	水利局/污 水工程科/	臺中市建成 路系統污水 下水道分支 管網暨用戶	62,226	80	80	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 建成路系統後續分標檢討	1060505 最後修改期程 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				接管工程委託設計及監造技術服務						
13	106BD01043	委外設計	水利局/污水工程科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期管線暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務案	88,084	80	80	0	<p>流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次</p> <p>1. 已於 107 年 2 月 13 日辦理基本設計成果報告審查，審查結果：原則修正後同意備查。</p> <p>2. 設計單位已於 107 年 3 月 20 日函送基本設計修正報告至本局，已寄送修正基設報告圖書予審查委員及單位，已於 107 年 5 月 4 日發文函送營建署備查。</p> <p>3. 營建署 107 年 5 月 22 日函文本局基本設計報告相關意見，修正完成，已於 107 年 6 月 19 日再次發文函送修正版基設書圖予營建署備查。</p> <p>4. 設計單位於 107 年 6 月 28 日檢送「臺中市豐原區污水下水道系統第一期-豐原大道既有管線後續工程」細部設計書圖。</p> <p>5. 已於 107 年 7 月 16 日辦理「臺中市豐原區污水下水道系統第一期-豐原大道既有管線後續工程」細部設計成果審查會，審查結果原則修正後通過。</p> <p>6. 設計單位已於 8 月 3 日前提送修正後細設成果資料，預計 8 月底前發文內政部營建署備查。</p> <p>7. 辦理豐原用戶接管第 1 標學校及機關接管會勘。</p> <p>8. 已於 107 年 9 月 3 日檢送「臺中市豐原區污水下水道系統第一期-豐原大道既有管線後續工程」細部設計資料予營建署，營建署</p>	1060627 最後修改期程開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									於 107 年 9 月 21 日備查通過。 9. 107 年 9 月 10 日啟動豐原用戶接管第一標細部設計。 10. 設計單位於 107 年 10 月 10 日繳交豐原用戶接管第一標細設相關成果資料，擬於同年 11 月 9 日辦理細部設計審查會。 11. 已於 107 年 11 月 9 日辦理豐原用戶接管第一標細部設計審查會，審查結果不通過，定於 11 月 30 日請設計單位提送修正版細部設計成果資料。 12. 設計單位於 107 年 11 月 30 日提送豐原用戶接管第一標修正版細部設計成果資料，但因資料缺漏於 12 月 7 日函文檢還並依據契約規定計算逾期罰款。 13. 豐原大道後續工程於 107 年 12 月 24 日開標，當日下午進行審查會議，訂於 12 月 28 日辦理議價程序。 14. 豐原大道後續工程於 107 年 12 月 28 日完成決標。 15. 豐原用戶接管第一標修正細設資料於 108 年 1 月 3 日提送，刻正辦理檢核是否依委員意見完成修正。	
14	106BD01049	委外設計	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9)委託設計及監造服務	50,142	80	80	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 委 9-2、9-3 工程已開工，依約執行中。 2. 委 9-1 進行細部設計檢討，以利後續發包。 3. 為配合建設局「前瞻基礎建設-千城運輸場站周邊路平及人行道改善工程」修正委 9-1 施工範圍，	1060921 最後修改期程開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									重新估算經費及工期。 4. 評估 9-1 範圍一中商圈油脂截留器的設置。 5. 辦理 9-1 範圍一中商圈油脂截留器設置相關事宜(辦訪一中商圈管理會等) 6. 辦理委九執行經費不足向營建署爭取增加經費 7. 已於 107 年 10 月 25 日發文向營建署爭取委九增加執行經費 8. 辦理 9-1 分標細部設計成果資料修正,以利後續發包及工程施作。 9. 於 107 年 12 月 3 日檢送 9-1 分標修正細部設計成果予內政部營建署。 10. 內政部營建署下工處於 107 年 12 月 7 日來文要求提供 108 年統一規範、圖書及單價。 11. 於 107 年 12 月 7 日及 108 年 1 月 4 日檢送 108 年統一規範、圖書及單價予內政部營建署下工處。 12. 於 108 年 1 月 23 日檢送 9-1 修正細部設計成果之內容差異對照表。	
15	106DD01 174	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程 7-6 (-忠明路及永興街等區域)	207,810	75	75	0	流廢標次數:0 次, 期程修改次數:0 次 1: 忠明五街(忠明路~太原南二街) 200 管理設 2: 忠泰東路(忠明七街~忠明八街) 200 管理設	1070116 最後修改期程 1061018/1061130 招/決標 1070131/1090131 開/完工
16	103DD01 204	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市西屯區寧夏路、華美西街等一	146,460	85	85	0	流廢標次數:1 次, 期程修改次數:0 次 寧夏東三街、寧夏東六街、寧夏	1071029 最後修改期程 1050315/1050731 招/決標 1051030/1080630 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				帶污水下水道分支管網暨用戶接管工程					東五街水溝修復及刨鋪作業。	
17	104BD01049	委外設計	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程 (10) 委託設計及監造服務	106,049	80	80	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 10-1，2 標皆已開工，目前 10-4 標營建署同意修正後備查、10-3 標既有管線問題待釐清，已修正 108 年度發包標更換為 10-7，並納入 10-3、5、6 既有管線巡視作業項目，107 年 12 月 24 日細設審查未通過，預計 108 年 1 月底提送修正細設資料。	1061121 最後修改期程 開/完工
18	104DD01065	發包工程	水利局/雨水下水道工程科/	大里區中興路等雨水下水道工程	116,000	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 完工派驗中。	1080128 最後修改期程 1041215/1050315 招/決標 1050630/1071201 開/完工
19	104DD01072	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7) 第三分標	270,720	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 勞務驗收辦理中	1071029 最後修改期程 1040731/1041031 招/決標 1041231/1071231 開/完工
20	105BD01042	委外設計	水利局/污水工程科/	臺中市水涵污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	64,981	80	80	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、水涵 1 標：目前工作井 50 處立坑，P1200 人孔 18 處，P1500 人孔 24 處，P1800 人孔 1 處， ϕ 600mm 推進累計完成 1017.10m， ϕ 500mm 推進累計完成 358.4m， ϕ 400mm 推進累計完成 649.1m。 二、水涵 2 標：107.12.13 決標給翔富裕營造股份有限公司，決標金額 220,680,000 元，108.01.18 施工前管線會勘 108.01.21 開工前品質宣導說明會，預計 107.02.26 開工。 三、水涵 3	1050518 最後修改期程 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									標:108.0121 細部設計(修正一版) 函送內政部營建署備查。	
21	105DD01079	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市十一期重劃區污水下水道主幹管修復工程	163,300	95	95	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 辦理驗收中, 預計108年1月31日辦理複驗。	1071026 最後修改期程 1060731/1061031 招/決標 1070131/1080630 開/完工
22	105DD01140	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 1K+080~1K+477 治理工程 併辦土石標售	139,690	92	92	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 施工中	1071119 最後修改期程 1050131/1050331 招/決標 1050501/1080331 開/完工
23	105DD01174	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程 7-5(綏遠路二段及天津路三段等區域)	144,200	95	95	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 勞務驗收辦理中	1071105 最後修改期程 1050725/1051031 招/決標 1051130/1071031 開/完工
24	105DD01194	發包工程	水利局/污水營運科/	臺中市綠川水質淨化工程	346,855	95	95	0	流廢標次數:1次, 期程修改次數:1次 辦理驗收中。	1080129 最後修改期程 1050907/1051130 招/決標 1051230/1071031 開/完工
25	105DD01206	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 2K+496~3K+066 治理工程 併辦土石標售	199,920	67	67	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 施工中	1060207 最後修改期程 1051103/1051231 招/決標 1060430/1080430 開/完工
26	107DD01180	發包工程	水利局/大地工程科/	臺中市新社區協成里九渠溝興中街分流工程一第二標	103,000	55	55	0	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 施工中	1080128 最後修改期程 1071001/1071215 招/決標 1080104/1091130 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
27	107DD01 182	發包工程	水利局/污水營運科/	臺中市綠川水質現地處理設施工程	250,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理開工前置作業中	1071023 最後修改期程 1071015/1071231 招/決標 1080330/1090930 開/完工
28	107DD01 199	發包工程	水利局/水利養護工程科/	臺中市綠川(信義南街~大明路)水環境改善計畫工程 A 標	336,414	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 12/13 決標	1071126 最後修改期程 1071015/1080131 招/決標 1080331/1091231 開/完工
29	107DD01 200	發包工程	水利局/水利養護工程科/	臺中市綠川(信義南街~大明路)水環境改善計畫工程 B 標	357,834	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 工程決標。	1071126 最後修改期程 1071015/1080131 招/決標 1080331/1091231 開/完工
30	107DD01 201	發包工程	水利局/污水工程科/	惠來溪及潮洋溪現地處理及水環境改善工程	297,477	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 107 年 12 月 6 日已決標，契約已簽訂，目前辦理開工前置作業，預計 2 月申報開工。	1071204 最後修改期程 1071016/1071231 招/決標 1080228/1100228 開/完工
31	107DD01 203	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市大里區污水下水道系統主幹管及揚水站工程(1)-文心南路	176,850	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 108 年 1 月 25 日完成訂約事宜。	1071130 最後修改期程 1071026/1071231 招/決標 1080331/1100531 開/完工
32	107DD01 204	發包工程	水利局/污水工程科/	惠來溪及潮洋溪引流、污水截流及水環境改善工程	271,000	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 辦理施工前地方說明會；公 51 及河川公地研商；各地方里長拜訪說明及意見收集；開工前計畫書審查	1071126 最後修改期程 1071016/1071231 招/決標 1080228/1100228 開/完工
33	107DD01 118	發包工程	水利局/大地工程科/	旱溪排水水環境及鄰近區域設施改善(第一標)	88,800	57	57	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中	1080101 最後修改期程 1071015/1071115 招/決標 1071130/1090630 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
34	107DD01120	發包工程	水利局/大地工程科/	筏子溪景觀環境營造(車路巷橋-永安橋及礮間淨化)	163,199	55	55	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 備料中	1080128 最後修改期程 1071015/1071115 招/決標 1080125/1091231 開/完工
35	108DD01001	發包工程	水利局/雨水下水道工程科/	臺中市綠川水環境改善計畫(愛國街至信義南街)	74,380	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 1. 本案工程經費已獲得前瞻基礎建設－全國水環境改善計畫核定補助，工程預算編列於108年及109年，本工程已於107年11月30日決標。 2. 本案於1月8日與建設局協調，因涉及長春運動中心使照請領問題，預估需至9月運動中心使照取得後，本案方得開工進場施作。	1071127 最後修改期程 1071015/1071231 招/決標 1080725/1091231 開/完工
36	105DD01157	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(8)-旅順路、熱河路等分支管網工程	171,970	94	95	1	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 辦理結算驗收中	1071030 最後修改期程 1050715/1051030 招/決標 1060305/1080405 開/完工
37	105DD01124	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(8)-文心路、大連路及梅川西路等	125,870	94	95	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 結算驗收尾款陳核中（依各單位意見補正中）	1071126 最後修改期程 1050430/1050730 招/決標 1051130/1080430 開/完工
38	105DD01205	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 2K+052~2K+496 治理工程	162,945	89	90	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中	1051128 最後修改期程 1051025/1051114 招/決標 1060430/1080430 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				併辦土石標售						
39	104DD01067	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)第二分標	277,570	93	95	2	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 工程尾款已核撥完成 待辦理勞務驗收	1070827 最後修改期程 1040831/1041130 招/決標 1050229/1080531 開/完工
40	105DD01204	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 1K+477~2K+052 治理工程 併辦土石標售	184,899	95	98	3	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 向三河局申請尾款中	1071225 最後修改期程 1051026/1051115 招/決標 1060430/1080430 開/完工
41	106DD01150	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程 (9-3)東光路及東山路等鄰近區域	208,718	67	71	4	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於107年3月21日進場施作(九龍街明挖作業)	1071004 最後修改期程 1060822/1061030 招/決標 1061230/1090701 開/完工
42	106DD01105	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市梧棲大排水質改善工程	127,925	91	95	4	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 1. 108.01.14 完工 2. 108.02.15 初驗	1080130 最後修改期程 1060331/1060531 招/決標 1060715/1080330 開/完工
43	106DD01121	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程 (9-2)東光路及興進路等鄰近區域	198,970	68	73	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 東成路（東成路75巷~天祥街276巷），300mm管線埋設 2. 東光六街（東光路~東成二街），300mm管線埋設 3. 東光東街與東成三街口，500mm管線推進 4. 東光路精武車站人行道，站體污水管線銜接 5. 東成三街262號前，400mm管線	1070830 最後修改期程 1060801/1060930 招/決標 1061130/1090501 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									推進 6. 東光一街及東光東街巷道連接管理設 7. 東光三、五街巷道連接管理設 8. 東成二街、三街巷道連接管理設 9. 完成工區範圍鐵路以東的用戶接接管及路面刨封	
44	105DD01 208	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 3K+636~4K+225 治理工程 併辦土石標售	199,130	88	95	7	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 108/01/24 完工	1080129 最後修改期程 1051103/1051231 招/決標 1060430/1080430 開/完工
45	106DD01 172	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程 (10-2) 臺灣大道公益等鄰近區域	183,850	66	75	9	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 美村路推管及套管工程及周遭巷道連接管理設 用戶接管	1070302 最後修改期程 1061015/1061231 招/決標 1070331/1090630 開/完工
46	107DD01 127	發包工程	水利局/雨水下水道工程科/	臺中市綠川水環境改善計畫(民權路至復興路)工程	160,000	10	20	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 11 月 16 日決標，預計 2 月初開工。 2. 召開地方說明會	1070425 最後修改期程 1080731/1080830 招/決標 1080930/1091231 開/完工
47	107DD01 128	發包工程	水利局/雨水下水道工程科/	大里區大峰路防災公園	140,000	10	20	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 細部設計審核完成將於 30 工作天提送預算書圖	1070425 最後修改期程 1080731/1080830 招/決標 1080930/1091231 開/完工
48	107DD01 193	發包工程	水利局/水利工程科/	臺中市柳川污染整治及環境改善工程(第二期-三民柳橋至	341,100	30	40	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 12/7 決標，俟五權路、美村路及柳川溪路路平三年禁挖解除申請簽准完成後，申請路證。	1071120 最後修改期程 1071017/1080331 招/決標 1080731/1100731 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				林森柳橋)						
49	107DD01 213	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期-豐原大道既有管線後續工程	168,013	30	40	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 已於 107 年 12 月 24 日完成審查，訂於 107 年 12 月 28 日辦理議價程序。 2. 訂約	1071220 最後修改期程 1071109/1080331 招/決標 1080731/1100731 開/完工
50	105DD01 207	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 3K+066~3K+636 治理工程 併辦土石標售	197,382	87	98	11	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 結算中	1080131 最後修改期程 1051107/1051231 招/決標 1060430/1080430 開/完工
51	105DD01 209	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 4K+225~4K+715 治理工程 併辦土石標售	198,340	86	98	12	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 工程已結算	1071226 最後修改期程 1051103/1051115 招/決標 1060430/1080430 開/完工
52	107DD01 004	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程 第二分標(振福路旱溪東路二段等區域)	244,570	59	72	13	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 (1) 推進：振福路 C13-C14 推進撤場 (2) 用戶接管：新福 16 街	1071004 最後修改期程 1061231/1070131 招/決標 1070430/1090831 開/完工
53	107DD01 151	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程 (8-4)-瀋陽路等區域範圍	177,430	40	55	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 計畫書送審	1071229 最後修改期程 1070621/1070930 招/決標 1080228/1100430 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
54	107DD01169	發包工程	水利局/水利工程科/	臺中市柳川污染整治及環境改善工程(第二期-林森柳橋至民權柳橋)	379,027	40	57	17	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 107年12月8日開工，持續施工中。	1071225 最後修改期程 1070829/1070914 招/決標 1080228/1101031 開/完工
55	107DD01123	發包工程	水利局/水利管理科/	旱溪排水水環境及鄰近區域設施改善(第二標)	79,000	30	55	25	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 工地測量、植栽調查	1080128 最後修改期程 1071231/1080331 招/決標 1080531/1090930 開/完工
56	107DD01124	發包工程	水利局/水利工程科/	臺中市柳川污染整治及環境改善計畫(中正公園至舊社公園截流工程及中正水淨場)	395,194	10	40	30	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 中正淨水場多目標使用，建設局已於1月18日召開審查會議。 2. 交維計畫已於1月14日自行召開交維審查同意備查。	1070424 最後修改期程 1080831/1081030 招/決標 1081130/1091231 開/完工
57	107DD01021	發包工程	清水公所/公用及建設課/	清水區公正路雨水下水道工程	54,000	20	55	35	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 OK+00~120箱涵施作	1071126 最後修改期程 1080430/1080730 招/決標 1080830/1090830 開/完工

(五)水土保持工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	3件(100.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	3件	0件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	106DD01176	發包工程	水利局/大地工程科/	新社區九渠溝滯洪池工	106,385	85	89	4	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次	1071119 最後修改期程 1061116/1061215 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				程併辦土石標售					施工中	1070115/1080531 開/完工
2	107DD01066	發包工程	水利局/大地工程科/	霧峰區車籠埤排水1k+700~3k+700 治理工程	79,000	40	55	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 施工中	1080128 最後修改期程 1080103/1080131 招/決標 1080228/1081231 開/完工
3	107DD01067	發包工程	水利局/大地工程科/	霧峰區車籠埤排水3k+700~5+300 治理工程	75,000	40	55	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 施工中	1080128 最後修改期程 1080103/1080131 招/決標 1080228/1081231 開/完工

(六)公有建築工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	65 件(87.84%)	5 件(6.76%)	1 件(1.35%)	3 件(4.05%)	74 件	2 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	105DJ00029	發包工程	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第二股	2018 臺中世界花博后里馬場馬事發展區整建新建工程	331,867	100	100	0	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：1 次 已完成決算付款	1080130 最後修改期程 1051101/1051231 招/決標 1060131/1070630 開/完工
2	105DJ00033	發包工程	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第二股	2018 臺中世界花博后里馬場文化景觀區整建新建工程	75,922	100	100	0	流廢標次數：4 次， 期程修改次數：2 次 已結算付款	1080128 最後修改期程 1051101/1051231 招/決標 1060131/1070630 開/完工
3	107AH00011	財物勞務採購	都發局/住宅發展工	臺中市豐原區安康段二	62,346	70	55	-15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次	落後原因： 因考量鄰近社區停車需求，重

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			程處/工程開發科	期社會住宅興辦計畫委託設計監造技術服務案					1. 本案因不可抗力因素(行政作業歷程及重新檢討停車位數),已於1月7日簽准修正標案管考期程。2. 於1月7日及29日辦理細部設計執行檢討會議。3. 交通局於1月28日下午召開交通影響評估審查。	新檢討規劃停車位數,並增挖至地下3層,致影響期程。; 解決對策: 已於1月7日簽准修正標案管考期程。 1070320 最後修改期程 1070402/1070710 招/決標 1080110/開/完工
4	107DH00017	發包工程	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區育賢段二期社會住宅興建工程	1,516,406	55	40	-15	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 1. 108年1月21日建築執照核准建造執照108中都建字第00173號。 2. 1月27日辦理太平區育賢段二期動土典禮。	落後原因: 本案將以108年2月11日為通知日起7日內開工,惟系統尚未至實際開工日無法填報。; 解決對策: 本案將以108年2月11日為通知日起7日內開工 1070321 最後修改期程 1071015/1071231 招/決標 1080131/1101031 開/完工
5	105DD00146	發包工程	教育局/市立高中職/東山高中	東山高中代辦臺中市立游泳訓練中心場館新建工程	200,000	40	30	-10	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 107年10月31日第一次工程流標 107年11月06日第二次工程流標 107年11月16日採購流廢標督導小組會議 107年12月19日規畫設計單位提修正後預算書圖 108年1月28日工程科會簽修正預算書圖的工程招標簽案	落後原因: 工程流標2次,108年1月28日工程科會簽修正預算書圖的工程招標簽案; 解決對策: 工程流標2次,108年1月28日工程科會簽修正預算書圖的工程招標簽案 1061026 最後修改期程 1071016/1071216 招/決標 1080216/1100216 開/完工
6	099DC00035	發包工程	建設局/新建工程處/建築工程科	長春運動中心工程案	405,000	79	71	-8	流廢標次數:3次, 期程修改次數:8次 1. A棟4F鋼筋綁紮、模板組立 2. B棟內外牆泥作施作 3. 水電空調配管	落後原因: 本案承商因泳池工項影響提出申請展延工期74天乙案,業於107年9月7日呈奉核可在案,進度綱圖業於107年10月1日核定在案,惟尚未

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										修改管考期程。； 解決對策： 俟資料備妥後，辦理修正管考期程相關作業。 1080104 最後修改期程 1051230/1060425 招/決標 1060525/1081031 開/完工
7	105DH00006	發包工程	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市大里區光正段社會住宅新建工程(第一期)	365,952	98	95	-3	流廢標次數：4次， 期程修改次數：1次 廠商已於107年10月27日申報竣工，監造單位依契約規定辦理竣工確認完成，主辦機關於107年11月15-20日辦理初驗完成，函文廠商缺失改善限期為108年1月11日。機關於1月11日初驗複驗合格，1月19、21日辦理驗收並限期2月21日前改善。	落後原因： 因驗收尚有缺失待改善； 解決對策： 已限期廠商於2月21日前改善完成 1080131 最後修改期程 1050701/1050920 招/決標 1051101/1071101 開/完工
8	105DI00007	發包工程	水利局/大地工程科/	臺中世界花卉博覽會外埔永豐園區(自然館、綠能館)興建工程	394,000	100	98	-2	流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 辦理決算中	落後原因： 因決算資料過多，廠商準備不易，故無法辦理結算。； 解決對策： 俟結算資料完成後，儘速辦理付款事宜。 1071130 最後修改期程 1051127/1051231 招/決標 1060110/1070630 開/完工
9	101DM00005	發包工程	建設局/建築工程管理科/	臺中市政府警察局局本部暨各大隊興建工程(含潭子行政園區整體規劃)	1,070,000	100	98	-2	流廢標次數：1次， 期程修改次數：3次 已於107年12月4日完成減價收受，並於12月下旬完成品質缺失檢討扣罰，事務所據以辦理工程結算作業。	落後原因： 因尚未取得智慧建築標章，無法辦理工程結算作業。； 解決對策： 有關智慧建築標章尚未完成項目，採保留價金方式簽辦結算作業。 1080131 最後修改期程 1020815/1021015 招/決標 1021115/1051231 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
10	102DB01002	發包工程	建設局/建築工程管理科/	臺中市南屯國民運動中心興建工程	435,850	100	98	-2	流廢標次數：4次， 期程修改次數：3次 本案業於107年9月6日簽奉府層上級核准竣工圖修正及減價收受事宜，於107年10月2日函文通知承商及依約續辦結算，經三級品管審核過程中因尚有部分事項及金額等疑義要求補正及說明，業於107年11月26日收到監造單位審核完成後之結算資料，於11月27日簽辦結算事宜，108年1月25日簽奉核准，俟廠商完成保固金入帳後依約撥付尾款。	落後原因： 本案已於107年4月13日完成正驗複驗，經檢討竣工書圖修正疑義及減價收受等廠商扣(罰)點事項。； 解決對策： 結算資料業於108年1月25日簽奉核准，俟廠商完成保固金入帳後依約撥付尾款。 1040724 最後修改期程 1030930/1040831 招/決標 1041105/1061231 開/完工
11	105DG00029	發包工程	交通局/停管處/設施工程課	臺中市西區大益停車場重建工程	150,000	100	98	-2	流廢標次數：3次， 期程修改次數：4次 業已於107年12月21日已完成正驗複驗，刻正辦理結算作業等後續作業	落後原因： 業已於107年12月21日已完成正驗複驗，刻正辦理結算作業等後續作業； 解決對策： 業已於承商已於107年12月28日提送結算資料，刻正辦理結算作業等後續作業 1080130 最後修改期程 1060405/1060703 招/決標 1060805/1071020 開/完工
12	105DH00005	發包工程	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	智慧營運中心新建計畫(含PCM、設計監造、施工)	7,600,000	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 1.為考量水湳經貿園區重新定位及因應108年預算未通過事宜，本案業於108年1月17日暫停執行，刻正簽辦陳核市長中。	1060601 最後修改期程 1081001/1090101 招/決標 1090220/1120430 開/完工
13	105DN00004	發包工程	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	第八救災救護大隊暨水湳分隊及北屯區公所聯合里活動中	127,985	56	56	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 施工中，本月辦理地下室排水溝工項	1071127 最後修改期程 1070203/1071201 招/決標 1071231/1090430 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				心興建工程						
14	106AH00033	財物勞務採購	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區育賢段二期社會住宅興辦計畫委託設計監造技術服務案	54,379	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1.108 年 1 月 21 日建築執照核准建造執照 108 中都建字第 00173 號。2.1 月 27 日辦理太平區育賢段二期動土典禮。	1060629 最後修改期程 1061010/1070410 招/決標 1071010/開/完工
15	106AH00045	財物勞務採購	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區尚武段及東勢子段社會住宅新建工程委託設計監造技術服務案	85,092	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 東勢子段：預計 108 年 2 月辦理公告上網。尚武段：108 年 1 月 11 日決標，刻正辦理簽約。	1060612 最後修改期程 1060920/1070310 招/決標 1071010/開/完工
16	106AH00047	財物勞務採購	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市梧棲區三民段社會住宅興辦計畫委託設計及監造技術服務案	33,845	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 截至 107 年 1 月 30 日止：預計進度 3.16%，實際進度 4.61%，超前 1.45%，目前高壓噴射樁及預壓樁已施作完成	1060821 最後修改期程 1061030/1070228 招/決標 1070831/開/完工
17	106DG00024	發包工程	交通局/停管處/設施工程課	臺中市市區興中立體停車場新建工程	574,205	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 目前規設單位已於 108 年 1 月 23 日提送修正後細部設計說明暨預算書圖，及 108 年 1 月 24 日提送修正後都市審議報告書，待專管單位審查後召開審查會。	1071203 最後修改期程 1080731/1080831 招/決標 1080930/1100831 開/完工
18	106DG00027	發包工程	交通局/停管處/設施工程課	臺中市豐原區育英路多目標立體停車場暨豐南地區消防分隊興建工程	197,397	73	73	0	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 R1F 柱、鋼筋綁紮 R1F 外牆模板組立	1070919 最後修改期程 1070115/1070215 招/決標 1070416/1080630 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
19	106DH00007	發包工程	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平育賢段社會住宅新建工程(第一期)	726,292	74	74	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 主建築物區A、B區3F~7F鋁窗框安裝，B2區R2F版筋綁紮、版配管、版澆置，A區9F~10F、B區12F輕質鋼網牆噴漿，B棟外部泥作吊線，A區5F、7F、B區5F~7F室內牆面泥作粉刷、地下二消防配管、A區R2F還梁、水箱電梯機房頂蓋灌漿，B1區R2F頂板、B2區R1F版澆置。	1071101 最後修改期程 1060415/1060701 招/決標 1060801/1081231 開/完工
20	103DG00026	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫--土地開發基地共構工程(含監造)	222,342	81	81	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 截至108/01/25，JJG091區段標(EOT2)：預定進度68.02%，實際進度69.35%，整體施工進度超前；JJG051區段標(EOT1)：預定進度55.63%，實際進度60.69%。 G10站出入口已完成結構體施工，刻正進行室內裝修及景觀復舊作業；G5、G6、G8a、G11、G9-1及G9-2地下室結構已全數施作完成，刻正進行地上結構體鋼筋及混凝土澆置作業。	1050704 最後修改期程 1050301/1050515 招/決標 1050630/1100630 開/完工
21	103DM00007	發包工程	警察局/後勤科/	大雅分局辦公廳舍新建工程	217,500	94	94	0	流廢標次數：3次， 期程修改次數：5次 1月3日召開施工前協調會、1月21日第二次變更設計廠商進場繼續施工(工期120日曆天/期限5月20日)。	1071031 最後修改期程 1031015/1040331 招/決標 1040531/1080430 開/完工
22	104DF00333	發包工程	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中世界花卉博覽會(探索館、發現館、花餐館)興建工程	137,453	98	98	0	流廢標次數：7次， 期程修改次數：3次 已完成驗收作業，刻正請承商辦理工程結算與減價收受	1080130 最後修改期程 1051201/1060331 招/決標 1060420/1070831 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
23	104DF00334	發包工程	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中世界花卉博覽會(花艷館、花舞臺)興建工程	754,001	98	98	0	流廢標次數：5次， 期程修改次數：4次 驗收作業已完成，刻正請承商辦理工程結算與減價收受	1080130 最後修改期程 1051018/1060331 招/決標 1060420/1070831 開/完工
24	104DH00014	發包工程	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅豐原安康段新建工程	470,704	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 工程結算完成，尾款已簽准。	1080131 最後修改期程 1040730/1040930 招/決標 1041101/1070228 開/完工
25	104DK00002	發包工程	建設局/建築工程管理科/	臺中市甲興社會福利綜合大樓興建工程	80,326	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 本案已於107年11月30日將初驗完成，已於107年12月18日及12月19日辦理正驗，正驗紀錄已於108年1月3日函各單位，已於108年1月29日辦理機電類正驗複驗，預計108年2月辦理土建類正驗複驗。	1071005 最後修改期程 1060215/1060510 招/決標 1060610/1070910 開/完工
26	105DI00013	發包工程	農業局/海資所/漁港管理課	松柏漁港魚貨多功能集貨場暨周邊港埠設施新建工程	90,000	83	83	0	流廢標次數：2次， 期程修改次數：1次 工區整補網場1樓版柱頭施作完成待鋼構進場組裝，魚貨多功能集貨場基礎皆已施作完成，目前施作一樓版鋼筋綁紮及水電配管，另預埋柱頭鋼構螺絲。	1080131 最後修改期程 1061015/1061215 招/決標 1070402/1080530 開/完工
27	101DE00010	發包工程	建設局/建築工程管理科/	臺中國際會展中心新建工程計畫	5,816,583	40	40	0	流廢標次數：2次， 期程修改次數：7次 本案已於107年12月7日公告決標，由達欣工程股份有限公司得標，108年1月9日工程簽約，預計108年2月19日召開開工前宣導會，3月中旬辦理開工動土典禮。	1080109 最後修改期程 1070430/1071130 招/決標 1080331/1120930 開/完工
28	104DR00039	發包工程	建設局/新建工程處/建築工程	臺中綠美圖新建工程	2,800,000	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 本案於1月3、11、14、21、30	1071108 最後修改期程 1070530/1080201 招/決標 1080501/1110801 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			科						日召開 108 年度專業技術協調會議，並於 1 月 14、22、29 日召開工作小組會議，刻正簽辦公開閱覽，並於 1 月 21 日、1 月 30 日安排局長正式拜會潛在廠商。	
29	105AH00 061	財物勞務採購	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區北屯段社會住宅興辦計畫委託規劃設計及監造技術服務案	25,748	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 現地植栽移植保護 2. 攝錄影及防盜系統 3. 列管樹木保護作業 4. 資料送審 5. 環境清潔維護 6. 土方工作（挖土方）土方運棄處理含運費 7. 擋土牆鋼筋模板組立混凝土澆置	1051201 最後修改期程 1060210/1060815 招/決標 1070223/開/完工
30	107DH00 029	發包工程	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區東勢子段社會住宅新建工程	315,406	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 細部設計完成日期：107/09/10， 預算書圖審查完成日期： 107/09/12，工程上網招標日期： 第一次公告上網日期 107/09/14，第二次公告上網日期 107/10/18，流標檢討會議：107/11/5，並於 107/12/7，日檢送修正後之預算書，惟本處經審查後仍有誤植處，並於 107/12/24 日檢還，事務所重新檢送修正預算書，預計 2 月簽辦上網。	1071129 最後修改期程 1071015/1080315 招/決標 1080515/1101230 開/完工
31	107DH00 030	發包工程	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區尚武段社會住宅新建工程	2,163,141	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 11 月 20 日工程公告上網，12 月 19 日截止投標，12 月 20 日開標。因未達法定家數而流標（1 家投標），12 月 22 日重新公告上網，	1071203 最後修改期程 1071231/1080315 招/決標 1080515/1110628 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									12月26日截止投標,12月27日開標,108年1月3日辦理工程案評選,108年1月11日決標。	
32	107DH00033	發包工程	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區永億段社會住宅興建工程	576,152	10	10	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案尚在設計階段,預定事務所於108年3月25日交細部設計預算書圖文件。	1071130 最後修改期程 1080901/1081201 招/決標 1090115/1110923 開/完工
33	107DK00011	發包工程	水利局/水利管理科/	臺中市烏日綜合社會福利館興建工程	100,000	30	30	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已於1月24日召開細部設計預算書圖審查會議	1070612 最後修改期程 1071231/1080331 招/決標 1080531/1091031 開/完工
34	106DQ00015	發包工程	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市纖維工藝博物館後續修繕工程	75,000	10	10	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 1.107年12月28日辦理街角大型指標系統工程介面協調會勘。 2.建築師預計於108年1月31日前重新提送期末報告(含細部設計書圖內容)及預算書等相關文件。	1071126 最後修改期程 1081001/1090101 招/決標 1090201/1100101 開/完工
35	107AH00010	財物勞務採購	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區惠來厝段社會住宅興辦計畫委託設計監造技術服務案	49,484	55	55	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 108年1月15日西屯惠來厝案已提送基本設計報告書至研考會。	1070313 最後修改期程 1070515/1070815 招/決標 1080215/開/完工
36	107AH00012	財物勞務採購	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區育賢段三期社會住宅興辦計畫委託設計監造技術服務案	34,787	55	55	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.基本設計審議相關資料已於107年11月27日送至研考會,108年1月28日研考會通知「臺中市政府辦理公共工程計畫之個案工程基本設計階段審議機制作業規定」已於108年1月24日停止適用,回歸各機關依契約自行辦理	1070316 最後修改期程 1070521/1070820 招/決標 1080225/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									相關審議作業，惟本案新增地下3層，擬另案再辦理基本設計報告書審查。 2. 委託鑽探作業 107 年 12 月 14 日簽約，107 年 12 月 15 日起至 108 年 1 月 28 日止，共計 45 日曆天工期，廠商已於 1 月 28 日提送地質鑽探成果報告書 2 份指本 1 份光碟檔。	
37	107AH00023	財物勞務採購	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區永億段社會住宅興辦計畫委託設計監造技術服務案	22,008	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 預定事務所於 108 年 3 月 25 日交細部設計預算書圖文件	1070316 最後修改期程 1070518/1070818 招/決標 1080218/開/完工
38	107AH00060	財物勞務採購	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市大里區光正段二期社會住宅興辦計畫委託設計監造技術服務案-1	34,923	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 107 年 7 月 11 日上網公告招標，107 年 8 月 21 日開標，9 月 6 日召開評選會議，9 月 20 日辦理議價，9 月 26 日決標公告，並於 10 月 16 日簽約完成。事務所 12 月 28 日提交基本設計，本處於 108 年 1 月 29 日辦理基設審查。	1070802 最後修改期程 1071112/1080311 招/決標 1080812/開/完工
39	107DE01010	發包工程	運動局/運動設施科/運動設施科第二股	臺中市「2019 東亞青年運動會」國立臺灣體育運動大學體育館整修工程	58,000	57	57	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 於 107 年 10 月 30 日第 2 次公告，107 年 11 月 6 日開標，由鈺田營造有限公司以 4729 萬 8448 元決標，已於 107 年 12 月 19 日開工，目前刻正辦理機房及空調位置研議。	1080130 最後修改期程 1071001/1071130 招/決標 1071231/1080701 開/完工
40	107DE01020	發包工程	運動局/運動設施科/	大雅體育園區第二期工程	50,000	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 刻正辦理細設書圖審查階段	1071204 最後修改期程 1080315/1080331 招/決標 1080415/1081220 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
41	107DF00183	發包工程	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中世界花卉博覽會(花艷館、探索館、發現館、花饗館)興建工程-展館建築第2期工程	126,516	98	98	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 驗收作業已完成，刻正請承商辦理結算作業	1080130 最後修改期程 1070117/1070201 招/決標 1070228/1070930 開/完工
42	107DQ00012	發包工程	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	臺中市市定古蹟臺中州廳修復工程	214,923	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 本案監造計畫於108年1月15日審查修正後通過，預定2月1日前提送修正，並通知廠商擬定三大計畫送審，預計於2月完成作業。	1080102 最後修改期程 1070928/1071120 招/決標 1081015/1111215 開/完工
43	107DQ00013	發包工程	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	臺中市歷史建築大屯郡役所及臺中州廳附屬建築群修復及再利用工程	339,507	25	25	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於108年1月8日備查，工程採購文件刻正簽辦中預定於2月底前上網。	1080102 最後修改期程 1080215/1090215 招/決標 1090815/1130815 開/完工
44	108AH00012	財物勞務採購	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	「臺中市北屯區太原段社會住宅新建工程」委託專案管理(含監造)技術服務案	47,020	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 簽辦本案招標文件，於108年1月2日奉准，1月7日上網公告，1月19日更正公告，預計2月13日開標。	1071219 最後修改期程 1080325/1080615 招/決標 1080730/開/完工
45	108AH00014	財物勞務採購	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅建置BIM施工竣工模型執行計畫委託技術服務案	28,004	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 108年1月11日決標，刻正辦理簽約事宜。	1080102 最後修改期程 1080115/1080430 招/決標 1080930/開/完工
46	108DG00021	發包工程	交通局/停管處/設施	臺中一中地下停車場興	323,574	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次	1080130 最後修改期程 1081216/1090115 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			工程課	建工程					已於 2/1 專案管理定約	1090130/1100930 開/完工
47	108DG00 022	發包工程	交通局/停 管處/設施 工程課	臺中市潭子 區潭興立體 停車場興建 工程	160,000	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 1/28 召開可行性評估審查及 規設招標文件審查會議。	1080131 最後修改期程 1081216/1090115 招/決標 1090228/1101030 開/完工
48	108DG00 023	發包工程	交通局/停 管處/設施 工程課	臺中市北屯 區舊社停車場 立體化興 建工程	213,000	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 1/22 召開可行性評估審查及 規設招標文件審查會議。	1080131 最後修改期程 1081216/1090115 招/決標 1090228/1101130 開/完工
49	108DG00 024	發包工程	交通局/停 管處/設施 工程課	臺中市大里 區東榮立體 停車場興 建工程	181,000	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 1/22 召開可行性評估審查及 規設招標文件審查會議。	1080131 最後修改期程 1081216/1090115 招/決標 1090228/1101030 開/完工
50	108DH00 005	發包工程	都發局/住 宅發展工 程處/工程 開發科	臺中市西屯 區惠來厝段 社會住宅新 建工程	1,128,889	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 108 年 1 月 15 日西屯惠來厝案已 提送基本設計報告書至研考會。	1071224 最後修改期程 1080820/1081020 招/決標 1081210/1120523 開/完工
51	108DH00 006	發包工程	都發局/住 宅發展工 程處/工程 開發科	臺中市豐原 區安康段二 期社會住宅 興建工程	2,014,984	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 已於 1 月 7 及 29 日進行細部設 計執行進度討論。2. 交通局於 1 月 28 日下午召開交通影響評估審 查。	1071228 最後修改期程 1080731/1080930 招/決標 1081130/1111231 開/完工
52	108DH00 007	發包工程	都發局/住 宅發展工 程處/工程 開發科	臺中市大里 區光正段二 期社會住宅 興建工程-1	752,629	5	5	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 設計監造案已於 107 年 10 月 16 日簽約，刻正執行本案規劃設計。	1071225 最後修改期程 1081014/1090218 招/決標 1090528/1120412 開/完工
53	108DH00 008	發包工程	都發局/住 宅發展工 程處/工程 開發科	臺中市太平 區育賢段三 期社會住宅 興建工程案	749,112	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 基本設計審議相關資料已於 107 年 11 月 27 日送至研考會，108 年 1 月 28 日研考會通知「臺中市 政府辦理公共工程計畫之個案工 程基本設計階段審議機制作業規	1071225 最後修改期程 1080625/1080825 招/決標 1081010/1110620 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									定」已於108年1月24日停止適用，回歸各機關依契約自行辦理相關審議作業，惟本案新增地下3層，擬另案再辦理基本設計報告書審查。 2.委託鑽探作業107年12月14日簽約，107年12月15日起至108年1月28日止，共計45日曆天工期，廠商已於1月28日提送地質鑽探成果報告書2份指本1份光碟檔。	
54	108DM00009	發包工程	警察局/第三分局/行政組	第三分局合作派出所遷建暨東福公園整體規劃工程	55,909	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理預算書圖審查	1080114 最後修改期程 1081015/1090215 招/決標 1090315/1101015 開/完工
55	107DH00014	發包工程	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市梧棲區三民段社會住宅興建工程	884,267	56	57	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 截至107年1月30日止：預計進度3.16%，實際進度4.61%，超前1.45%，目前高壓噴射樁及預疊樁已施作完成	1071103 最後修改期程 1070930/1071130 招/決標 1070831/1100630 開/完工
56	104DQ00020	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	市定古蹟清水黃家瀨園修復工程(含監造及工作報告書)	70,000	61	62	1	流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 本案目前工程進行中。	1060902 最後修改期程 1050201/1061001 招/決標 1070401/1091001 開/完工
57	103DD00055	發包工程	建設局/新建工程處/建築工程科	大里國民運動中心興建工程	406,200	61	62	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：4次 1.已於108年1月8日辦理工程督導(股長) 2.已於108年1月15日辦理工程督導(總工) 3.本月施工工項： (1).地下室模板拆模整理。 (2).1F樑版、階梯模板組立。	1071005 最後修改期程 1060901/1061130 招/決標 1070331/1090331 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									(3).地下室車道版鋼筋組立。 (4).施工架 PC 澆置。 (5).水電配合配管。 (6).入口階梯鋼筋組立。 (7).1F 施工架搭設。 (8).2FL 樑版筋組 (9).2FL4000PSI 混凝土澆置 (10).2FL 放樣。 (11).2FL 澆水養護。 (12).2F 施工架組立。 (13).2F 模板側模拆除整理。 (14).3F 柱筋組立。 (15).地下室水電配管清理。	
58	106DH00008	發包工程	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區北屯段社會住宅新建工程	511,229	55	56	1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 現地植栽移植保護 2. 攝錄影及防盜系統 3. 列管樹木保護作業 4. 資料送審 5. 環境清潔維護 6. 土方工作（挖土方）土方運棄處理含運費 7. 擋土牆鋼筋模板組立混凝土澆置	1071128 最後修改期程 1070409/1070525 招/決標 1071123/1100724 開/完工
59	105DT00001	發包工程	新聞局/影視發展科/	中臺灣電影中心新建工程	1,272,311	60	62	2	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 本案截至 108 年 1 月 29 日累計實際施工進度約為 17.39%，已超前預訂進度，目前持續推動工進。	1071004 最後修改期程 1070410/1070810 招/決標 1071010/1101130 開/完工
60	105DN00002	發包工程	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	第二救災救護大隊梨山分隊遷建工程	54,454	65	67	2	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：1 次 本月預訂進度：26.5%，實際進度 29.1%，施作 3 樓混凝土養護及放樣。	1080201 最後修改期程 1061110/1061210 招/決標 1070210/1080310 開/完工
61	105DT00002	發包工程	新聞局/影視發展科/	中臺灣影視基地新建工	785,144	95	98	3	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次	1080102 最後修改期程 1051109/1051202 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				程					辦理工程款、設計監造及專案管理等結算事宜	1060101/1070630 開/完工
62	106D731010	發包工程	新社公所/農業及建設課/	臺中市新社多功能綜合商業大樓新建工程	59,000	71	74	3	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 機電室內拉線，RF模板物料整理清運，2F立窗框等。	1070904 最後修改期程 1061215/1061231 招/決標 1070531/1080731 開/完工
63	103DD00078	發包工程	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市潭子國民運動中心新建工程	405,000	56	59	3	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 1. 本案108年1月已完成基礎版及地中梁施作，刻正施作B2FL水電配管、B2FL鋼筋綁紮、B2FL模板組立及止水帶施工。 2. 施工承商提送土方收容完成資料，監造單位於108年01月10日審查合宜，本處刻正審核中。 3. 已於108年1月10日、17日辦理工程督導。	1070927 最後修改期程 1061130/1070331 招/決標 1070816/1091216 開/完工
64	105DD00018	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市網球中心新建第1期工程續期工程	129,325	95	98	3	流廢標次數：3次， 期程修改次數：2次 已於107.9.20驗收合格目前辦理結算中	1071227 最後修改期程 1051015/1060516 招/決標 1060816/1071216 開/完工
65	107DH00001	發包工程	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	沙鹿檔案庫房興建檔案大樓新建工程	172,141	68	71	3	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 截至108年1月31日預定進度32.957%，實際進度39.822%，目前進度+6.865%。	1071002 最後修改期程 1061215/1070112 招/決標 1070228/1081231 開/完工
66	107DQ00010	發包工程	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	臺中市歷史建築刑務所官舍群修復及再利用工程	223,920	25	30	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案工程標案於108年1月22日第二次開標，共計1家廠商投標，預定於2月14日辦理審查會議。	1071214 最後修改期程 1080215/1080615 招/決標 1081015/1121015 開/完工
67	108DQ00001	發包工程	文化局/大墩文化中心/展演股	中山堂場館升級及館舍修繕計畫	53,600	0	5	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案1月3日10時於本局開標，1月10日10時於本中心召開評選	1080103 最後修改期程 1080801/1081001 招/決標 1081101/1090501 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									會議，序位第一之許育嘉聯合建築師事務所為第1優勝廠商，訂於1月31日辦理議價。	
68	105DI00015	發包工程	建設局/建築工程管理科/	臺中市動物之家后里園區改建工程	207,380	57	62	5	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 施工項目： B棟A區地樑模板組立、地樑混凝土澆置 B棟B區2FL樑版鋼筋綁紮、機電配管、鋼構預埋螺栓 B棟C區1F柱鋼筋綁紮	1071031 最後修改期程 1070731/1070930 招/決標 1071031/1090331 開/完工
69	103DE00003	發包工程	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市政府精密機械科技創新園區二期標準廠房新建工程	1,366,000	81	87	6	流廢標次數：4次， 期程修改次數：6次 刻正進行西北側外牆施工架拆除、西側斜牆泥作粉刷、西側斜牆仿清水塗料施作、PH1油漆批土、B1F消防機房日用水箱防水施作、3F-4F防火捲門安裝、1F-2F管道輕隔間施作、A.B.C.F電梯安裝及水電工程BF-6F配電盤安裝、4F-6F線槽及吊管施作、5F-RF弱電系統拉線、排水配管、消防管、防煙垂壁、多聯變頻冷氣安裝配管等工項。	1080102 最後修改期程 1050930/1051130 招/決標 1060115/1080630 開/完工
70	105DQ00002	發包工程	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	臺中市市定古蹟原梧棲官吏派出所及宿舍群修復暨再利用工程(含監造及工作報告書)	63,000	65	71	6	流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 本案於107年8月8日復工，目前工程進行中。	1071029 最後修改期程 1051015/1060301 招/決標 1060705/1081201 開/完工
71	106DQ00008	發包工程	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市立圖書館外埔分館擴建工程	55,000	59	71	12	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 主建物完成澆置並拆模、進行滯洪池施作、舊館內部打除及管線	1070726 最後修改期程 1070401/1070601 招/決標 1070701/1090201 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									清理	
72	107DH00016	發包工程	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區同榮段社會住宅興建工程	1,705,776	40	55	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 截至 108 年 1 月 30 日止：預計進度 1.41%，實際進度 0.58%，落後 0.83%，目前進行 BC 基地第一階段表土開挖（B5 類出土）。	1071130 最後修改期程 1071015/1071231 招/決標 1080228/1101130 開/完工
73	107BK00002	委外設計	建設局/建築工程管理科/	臺中市立仁愛之家興建多功能大樓工程	419,595	20	40	20	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 於 108 年 1 月 25 日召開「臺中市立仁愛之家興建多功能大樓工程委託規劃設計監造技術服務案」規劃報告與基本設計書第二次審查會議，依會議決議本案規劃報告與基本設計報告書經審查為修正後通過，由建築師依各委員及本府相關機關意見修正，並於 108 年 2 月 27 日前函報本局由業務單位依行政程序簽辦核定。	1070504 最後修改期程 開/完工
74	106DQ00011	發包工程	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市立圖書館上楓分館暨上楓國小活動中心興建工程	135,000	30	57	27	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 假設工程施作、工區廢棄物清運、活動中心地基開挖	1080114 最後修改期程 1071101/1080201 招/決標 1080301/1091201 開/完工

(七)環保工程

執行進度	符合或提前	落後比率 ≤ 5%	5% < 落後比率 < 10%	落後比率 ≥ 10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	2 件(66.67%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件(33.33%)	3 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	107AH00036	財物勞務採購	都發局/都市設計工程科/	2018 臺中世界花卉博覽會后里、豐原園區清潔維護及警衛勤務委託專業服務	90,000	70	55	-15	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 廠商於 107 年 12 月 3 日函送本案修正後第二期報告書，本局業於 107 年 12 月 11 日函復同意備查，本局業於 107 年 12 月 27 日函請觀光旅遊局、地政局核算主政園區派工情形，分別於 107 年 12 月 27 日及 108 年 1 月 11 日得兩局回覆，本局並於 108 年 1 月 31 日完成第二期款撥付。	落後原因： 本局業於 107 年 12 月 27 日函請觀光旅遊局、地政局核算主政園區派工情形，然分別於 107 年 12 月 27 日及 108 年 1 月 11 日得兩局回覆後，始得辦理相關撥款作業。； 解決對策： 本局業於 108 年 1 月 31 日完成第二期款撥付。 1070320 最後修改期程 1070630/1071031 招/決標 1080131/開/完工
2	108AP00005	財物勞務採購	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	108 年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-臺中市	10,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 108.01.14 提交品保規劃 2. 108.01.18 提交人員名冊、油電車、派駐人員等資料 3. 108.01.25 提交鍍盛及中港貨櫃驗證規劃	1071128 最後修改期程 1080120/1080630 招/決標 1080930/開/完工
3	107AD01004	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	臺中市石岡壩水源特定區、梨山及環山水資源回收中心聯合委託代操作維護管理工作	28,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 執行代操作維護管理工作	1070313 最後修改期程 1070131/開/完工

(八)景觀及綠化工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	40 件(90.91%)	4 件(9.09%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	44 件	3 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	105DD01218	發包工程	水利局/水利養護工程科/	軟埤仔溪水域環境景觀營造工程(含三年代操作)	214,991	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 付款完成。	1080126 最後修改期程 1050919/1051101 招/決標 1051110/1070430 開/完工
2	106DF00002	發包工程	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	2018 臺中世界花卉博覽會迎賓廊道-臺中之心人行步道及自行車道路網改善工程(第一期)	62,000	100	100	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 本案尾款已於108年1月23日付款完成	1080131 最後修改期程 1060220/1060430 招/決標 1060901/1070730 開/完工
3	107AJ00003	財物勞務採購	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第三股	107 年度臺中市觀光遊憩區及自行車道環境清潔維護及綠美化工作	10,000	98	100	2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理驗收結算事宜。	1070104 最後修改期程 1070209/開/完工
4	105DF00131	發包工程	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	臺中世界花卉博覽會-豐原葫蘆墩園區景觀建置工程	165,715	100	95	-5	流廢標次數：2次， 期程修改次數：4次 目前辦理正驗程序作業中	1071128 最後修改期程 1051015/1051215 招/決標 1051231/1070607 開/完工
5	106DF00328	發包工程	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	2018 臺中世界花卉博覽會-豐原葫蘆墩園區景觀設計及佈展植栽花卉統包工程	69,756	98	95	-3	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 辦理工程正驗	落後原因： 廠商缺失改善時間較長； 解決對策： 已於108年1月29日及30日辦理驗收 1071127 最後修改期程 1060830/1061130 招/決標 1070331/1070831 開/完工
6	101DR00023	發包工程	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中中央公園(清翠園)第一標新建工程	1,036,000	100	98	-2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 地政局已撥付款項，目前刻正辦理後續付款核銷事宜。	落後原因： 刻正辦理結算文件資料移送會計室續辦後續付款核銷事宜。；

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										解決對策： 加速辦理相關作業 1050119 最後修改期程 1021020/1021201 招/決標 1021230/1061231 開/完工
7	106DF00 001	發包工程	建設局/新建工程處/ 公園景觀工程科	「綠空廊道—鐵路高架化騰空廊帶簡易綠美化工程」第一期南段工程	57,800	95	94	-1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 目前變更設計已於 107 年 12 月 14 日簽准，並於 107 年 12 月 20 日議價完成。 爰竣工期程修正為 108 年 2 月 22 日完工。 施作項目：各區段零星收尾作業及植栽澆水養護。	落後原因： 目前變更設計已於 107 年 12 月 14 日簽准，並於 107 年 12 月 20 日議價完成。 爰竣工期程修正為 108 年 2 月 22 日完工。； 解決對策： 目前變更設計已於 107 年 12 月 14 日簽准，並於 107 年 12 月 20 日議價完成。 爰竣工期程修正為 108 年 2 月 22 日完工。 1071226 最後修改期程 1061130/1070131 招/決標 1070415/1071231 開/完工
8	108DF00 135	發包工程	建設局/養護工程處/ 第二工程隊	東勢區大茅埔聚落整體環境營造提升計畫統包工程(新)	72,964	25	25	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中	1080131 最後修改期程 1081031/1090531/1090531 開/完工
9	106DF00 273	發包工程	觀旅局/觀光工程科/ 觀光工程科第二股	2018 臺中世界花卉博覽會后里馬場植栽佈展工程	58,000	88	88	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本月辦理驗苗、草花種植，截至 108 年 1 月 31 日，實際進度 82.07%。	1071003 最後修改期程 1061231/1070215 招/決標 1070301/1080430 開/完工
10	107AF00 065	財物勞務採購	建設局/養護工程處/ 公園景觀維護科	臺中市 105 年度區域型公園綠美化維護工作-逢甲公園等十座公園(第二次	10,152	98	98	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 決算作業中	1070402 最後修改期程 1061225/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				後續擴充)						
11	107AF00 066	財物勞務採購	建設局/養護工程處/ 公園景觀維護科	臺中市 105 年度區域型公園綠美化維護工作-英才公園等七座公園(第二次後續擴充)	12,931	98	98	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 決算作業中	1070402 最後修改期程 1061225/開/完工
12	107AF00 067	財物勞務採購	建設局/養護工程處/ 公園景觀維護科	臺中市 105 年度區域型公園綠美化維護工作-新都生態公園等九座公園(第二次後續擴充)	17,344	98	98	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 決算作業中	1070402 最後修改期程 1061225/開/完工
13	107AF00 069	財物勞務採購	建設局/養護工程處/ 公園景觀維護科	臺中市 105 年度亮點型公園綠美化維護工作-臺中公園、北屯兒童公園、秋紅谷(第二次後續擴充)	17,344	98	98	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 決算作業中	1070402 最後修改期程 1061225/開/完工
14	107AF00 070	財物勞務採購	建設局/養護工程處/ 公園景觀維護科	臺中市 105 年度亮點型公園綠美化維護工作-文心森林公園、豐樂雕塑公園、望高寮夜景公園(第二次後續擴充)	17,029	98	98	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理結算事宜中	1070402 最後修改期程 1061225/開/完工
15	107AF00 092	財物勞務採購	建設局/新建工程處/	神岡區公兒 1-4 公園及外	10,420	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次	1070830 最後修改期程 1070611/1070930 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			公園景觀工程科	埔區兒3公園統包工程					承攬廠商已於1/17提送細部設計(第四次修正版),仍有需修正部分,1/25提送第5次修正版,預定1/28核定,外埔公園部分已於108年1月23日進場,神岡公園預計108年1月29日進場。	開/完工
16	107AF00095	財物勞務採購	建設局/公園景觀管理科/	臺中市12座無障礙共融式友善公園改善統包工程案	37,941	55	55	0	流廢標次數:0次,期程修改次數:0次 本案刻正進行細部設計作業。	1070903 最後修改期程 1070930/1080130 招/決標 開/完工
17	107DF00296	發包工程	霧峰公所/公用及建設課/	臺中市霧峰區乾溪自行車道工程	50,000	67	67	0	流廢標次數:0次,期程修改次數:0次 施工中	1071001 最後修改期程 1070730/1070830 招/決標 1070930/1080630 開/完工
18	107DF00400	發包工程	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	鐵道綠廊景觀風貌重塑計畫工程	137,055	55	55	0	流廢標次數:0次,期程修改次數:0次 型鋼護欄及勞安設備備料中。	1080201 最後修改期程 1071116/1071225 招/決標 1080125/1090125 開/完工
19	107DH00031	發包工程	建設局/公園景觀管理科/	「城鎮之心鐵道綠廊潭心計畫工程」(第二標)	118,519	40	40	0	流廢標次數:2次,期程修改次數:0次 本案已完成決標及訂約事宜,工程已移交新建工程處賡續辦理。	1071116 最後修改期程 1071130/1080131 招/決標 1080331/1090630 開/完工
20	107DH00032	發包工程	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	城鎮之心鐵道綠廊潭心計畫-工程	238,182	40	40	0	流廢標次數:0次,期程修改次數:0次 監造計畫審查中	1071130 最後修改期程 1071024/1080131 招/決標 1080331/1090831 開/完工
21	108AF00010	財物勞務採購	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市108年度區域型公園綠美化維護工作範圍-敦化公園等九座公園	13,552	40	40	0	流廢標次數:0次,期程修改次數:0次 履約中	1080130 最後修改期程 1080110/開/完工
22	108AF00024	財物勞務採購	建設局/養護工程處/公園景觀	臺中市108年度區域型公園綠美化維	13,174	40	40	0	流廢標次數:0次,期程修改次數:0次 履約中	1080130 最後修改期程 1080110/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			維護科	護工作-新都生態公園等十一座公園						
23	108AF00038	財物勞務採購	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 108 年度區域型公園綠美化維護工作-市政公園等七座	10,044	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中	1080130 最後修改期程 1071227/開/完工
24	108AF00063	財物勞務採購	建設局/養護工程處/第一工程隊	臺中市 107 年度行道樹、園道、綠地綠美化維護勞務採購-西區(第一次後續擴充)	11,200	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中	1080117 最後修改期程 1071120/開/完工
25	108AF00066	財物勞務採購	建設局/養護工程處/第一工程隊	臺中市 108 年度行道樹、園道、綠地綠美化維護勞務採購-西屯區	16,142	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 辦理西屯區景觀維護準備作業	1080130 最後修改期程 1080131/開/完工
26	108AF00068	財物勞務採購	建設局/養護工程處/第一工程隊	臺中市 108 年度行道樹、園道、綠地美化維護勞務採購-北屯區	16,947	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 108/01/28 開工	1080131 最後修改期程 1080131/開/完工
27	103DR00015	發包工程	建設局/新建工程處/建築工程科	中央公園(清翠園)第二標新建工程	1,684,000	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：5 次 於 108 年 1 月 17 日起開始辦理初驗作業事宜。	1071227 最後修改期程 1030331/1030515 招/決標 1030608/1080131 開/完工
28	105DD01092	發包工程	水利局/水利養護工程科/	葫蘆墩圳整治工程	245,000	98	98	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理驗收結算作業。	1080131 最後修改期程 1060630/1060711 招/決標 1060729/1071031 開/完工
29	105DF00039	發包工程	建設局/新建工程處/	臺中車站廣場規劃設計	146,000	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次	1060731 最後修改期程 1060131/1060228 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			公園景觀工程科	施工計畫(鐵改局)					工程已完成，目前需俟鐵道局繳回或核銷剩餘工程款後才可結案。	1060331/1070831 開/完工
30	105DF00384	發包工程	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	2018 臺中世界花卉博覽會—后里展區景觀工程 森林園區景觀基礎工程	251,000	98	98	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 本案已完成現場驗收程序。	1080130 最後修改期程 1050930/1060131 招/決標 1060430/1070531 開/完工
31	105DF00385	發包工程	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	2018 臺中世界花卉博覽會—后里展區景觀工程 跑馬場園區景觀基礎工程	139,000	98	98	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 本案承商完成現場驗收程序。	1080130 最後修改期程 1051130/1060331 招/決標 1060430/1070531 開/完工
32	106DF00387	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中車站廣場(廣 6)工程	130,000	98	98	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 107.12.11 正驗複驗合格，結算中。	1080102 最後修改期程 1061129/1070105 招/決標 1070315/1070930 開/完工
33	106DQ00012	發包工程	都發局/都市設計工程科/都市設計工程科第二股	臺中文化城中城歷史空間再造計畫—綠空鐵道軸線計畫第一期工程及監造	192,000	93	93	0	流廢標次數：4 次， 期程修改次數：3 次 辦理變更設計停工中	1080102 最後修改期程 1061019/1061229 招/決標 1070131/1080331 開/完工
34	107AF00032	財物勞務採購	建設局/養護工程處/第一工程隊	臺中市 107 年度行道樹、園道、綠地綠美化維護勞務採購—南屯區	15,150	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約完成	1070126 最後修改期程 1070105/開/完工
35	107AF00034	財物勞務採購	建設局/養護工程處/第一工程隊	臺中市 107 年度行道樹、園道、綠地綠美	12,430	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中	1070126 最後修改期程 1070105/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			隊	化維護勞務採購-西區						
36	107AF00035	財物勞務採購	建設局/養護工程處/第一工程隊	臺中市 107 年度行道樹、園道、綠地綠美化維護勞務採購-西屯區	16,142	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理請款作業中	1070126 最後修改期程 1070105/開/完工
37	106AF00089	財物勞務採購	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	2018 臺中世界花卉博覽會-花艷館戶外景觀設計及佈展植栽花卉統包工程	118,914	98	98	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 辦理結算事宜	1071102 最後修改期程 1061115/1070115 招/決標 1070315/開/完工
38	106AF00090	財物勞務採購	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	2018 臺中世界花卉博覽會—森林園區景觀設計及佈展植栽花卉統包工程	237,316	98	98	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 辦理驗收事宜	1071102 最後修改期程 1061125/1070115 招/決標 1070315/開/完工
39	106AF00091	財物勞務採購	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	2018 臺中世界花卉博覽會-后里馬場森林園區綠化佈展工程委託監造技術服務案	10,444	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理花艷館戶外及森林園區佈展工程監造作業。	1060830 最後修改期程 1061130/開/完工
40	106AI00020	財物勞務採購	農業局/作物生產科/	「2018 臺中世界花卉博覽會外埔園區綠能館」策佈展工程暨營運管理統包作業案	175,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 策佈展工程進度已於 107 年 10 月 5 日完工，刻正辦理策佈展優化。 室內裝修竣工已於 107 年 10 月 11 日取得。刻正辦理撥付第四期款及第一次營運里程碑附款	1060927 最後修改期程 1061230/1070315 招/決標 1070815/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
41	105DI00010	發包工程	農業局/林務自然保育科/	2018 臺中世界花卉博覽會外埔永豐園區細部植栽工程	294,000	86	87	1	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 1. 火龍果區整理養護 2. 植栽養護 3. 工地巡檢 4. 解說牌維護。 5. 第五期新植四季草花材料進場。 6. 外廣場內側綠化布展及 C 區內廣場彩色泡泡露珠盆花裝飾佈展（二期）材料進場。 7. 草花工程-臺灣花尚蓋嬌特色花卉備品、共榮作物區備品、資訊中心第三期、購票大棚柱第三期、綠牆彩葉草第三期、綠牆換展第五期材料進場 8. 第 20 次苗圃驗苗。	1071002 最後修改期程 1060330/1060727 招/決標 1060804/1080424 開/完工
42	106DE01004	發包工程	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市大里運動公園環境景觀、運動步道整體改善暨球場移設工程	69,295	95	98	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1. 本案業於 107 年 12 月 28 日辦理正驗（複驗）並通過驗收程序，刻正辦理結算相關事宜。 施工進度：預定進度 100%，實際進度 100%	1080128 最後修改期程 1070515/1070625 招/決標 1070701/1071031 開/完工
43	108AJ00003	財物勞務採購	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第三股	辦理臺中市觀光遊憩區及自行車道環境清潔維護及綠美化工作	10,000	30	40	10	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 107 年 12 月 19 日決標、108 年 1 月 1 日簽約及第一次派工中。	1080129 最後修改期程 1080301/開/完工
44	107AF00043	財物勞務採購	建設局/養護工程處/第一工程隊	臺中市 107 年度行道樹、園道、綠地綠美化維護勞務採購—北屯區	16,947	40	98	58	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 107/12/31 履約期滿 108/1/21 辦理驗收	1070126 最後修改期程 1070105/開/完工

(九)觀光遊憩工程

執行進度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	總計	擬解除列管件數
件數小計	11 件(78.57%)	3 件(21.43%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	14 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	103DJ00023	發包工程	建設局/建築工程管理科/	白海豚海洋生態館新建工程	350,000	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 107 年 12 月 11、14 日及 108 年 1 月 2 日辦理正驗，已於 108 年 1 月 22 日改善完成，預定於 108 年 2 月 13、18 及 21 日辦理正驗複驗事宜。	1070802 最後修改期程 1030920/1031120 招/決標 1031206/1070331 開/完工
2	103DJ00024	發包工程	建設局/建築工程管理科/	大安濱海樂園開發興建工程-大安港媽祖主題園區(第一期工程)	600,000	100	95	-5	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：3 次 106 年 12 月 01 日竣工，107 年 6 月 5 日正驗複驗合格，107 年 10 月 19 日取得部分使照，107 年 10 月 26 日辦理現況點交，俟送水送電設備運轉測試後，完成驗收程序，廠商運轉測試報告於 108 年 1 月 21 日提送，108 年 1 月 31 日辦理設備運轉測試再複驗。	1070802 最後修改期程 1030515/1031031 招/決標 1031206/1061231 開/完工
3	105DD01216	發包工程	水利局/大地工程科/	臺中世界花卉博覽會外埔園區整地及基礎工程(第一期)	330,470	100	98	-2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 簽辦付款程序中	落後原因： 因結算資料過多，廠商準備不易，故無法辦理結算。； 解決對策： 俟結算資料完成後儘速辦理付款程序 1071130 最後修改期程 1050901/1051030 招/決標 1051031/1070531 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
4	104DR00043	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築帝國製糖廠臺中營業所修復暨再利用工程	71,446	95	95	0	流廢標次數：6次， 期程修改次數：1次 本案承攬廠商於108年1月23日申報竣工，經108年1月29、30日確認竣工在案，目前依規辦理後續驗收事宜。	1080131 最後修改期程 1051015/1060615 招/決標 1060715/1071231 開/完工
5	105DD00231	發包工程	教育局/國民小學/東勢國小	東勢國小歷史建築原東勢公學校宿舍修復暨再利用工程	52,530	95	95	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 目前辦理驗收	1071227 最後修改期程 1060815/1061215 招/決標 1070415/1081115 開/完工
6	107AJ00026	財物勞務採購	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第二股	2018 臺中國際踩舞祭	20,000	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案專案檢討報告，廠商業於108年1月15日函送提交。刻正辦理本案契約變更及後續擴充相關程序。	1070530 最後修改期程 開/完工
7	107AJ00037	財物勞務採購	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第一股	2019 中臺灣元宵燈會委託專業服務採購案	28,130	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 活動案於10月26日上網公告；11月28日召開評選會議；12月13日決標完成，刻正辦理活動籌辦事宜	1071024 最後修改期程 開/完工
8	105DQ00003	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	市定古蹟后里張天機宅修復暨再利用工程	50,000	80	81	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 預計於108.02.15辦理外聘委員督導。 2. 預計2月初提送第二次變更設計資料	1071002 最後修改期程 1060831/1070331 招/決標 1070731/1101031 開/完工
9	101DH01002	發包工程	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	國定古蹟霧峰林家下厝草厝修復及再利用工程	98,000	67	68	1	流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 1. 本案刻正進行售票中心及遊客中心基礎施作、售票中心鋼結構組裝、基地後側陰井及排水涵管施作及土塼磚印製。	1070530 最後修改期程 1050131/1050229 招/決標 1051031/1090904 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									2. 本案工程於 107 年 12 月 13 日辦理第 2 次變更設計審查，會議決議依據變更審查內容同意先行施工，設計單位刻正依據審查意見進行相關書圖修正，俟修正完成提送主管機關（文化資產局）確認後，辦理第 2 次變更設計程序。	
10	104DR00 023	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築帝國製糖廠臺中營業所周邊景觀公園工程(含規劃設計監造)	100,000	81	84	3	<p>流廢標次數：5 次， 期程修改次數：2 次</p> <p>一、因變更設計期間，承攬廠商無辦理停工，致現況與目前預定進度不符，故前於 107 年 4 月 25 日同意核定 93 日曆天展延工期；原完成期限由 107 年 12 月 22 日展延至 108 年 3 月 25 日竣工。</p> <p>二、截至 108 年 1 月 31 日預定進度 72.46%，實際進度 72.5%。</p> <p>三、本月執行工項有：</p> <p>1. 流水平台區步道仿枕木收邊工程</p> <p>2. 流水平台區水道景石及壘石擺設工程</p> <p>3. 森森漫步步道枕木鋪設及管路工程</p> <p>4. 彩糖平台區廣場結構體及管路工程</p> <p>5. 回甘歷史區步道高壓磚鋪設工程</p>	1080131 最後修改期程 1051101/1060831 招/決標 1061015/1081106 開/完工
11	105DQ00 011	發包工程	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	市定古蹟聚奎居修復暨再利用工程(含保護棚架及緊急加固)(含監造及工作報告	60,000	60	66	6	<p>流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次</p> <p>1. 清圖及現況紀錄。</p> <p>2. 現況調查。</p> <p>3. 磚砌及土壘牆體榕樹氣根竄生擠壓。</p> <p>4. 屋面及屋架木構件加工。</p>	1080102 最後修改期程 1060301/1060801 招/決標 1061001/1091001 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				書)					5. 土整磚進料。	
12	105DQ00 023	發包工程	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	歷史建築「舊大安溪橋」修復工程(含監造及工作報告書)案	115,000	57	63	6	流廢標次數：8次， 期程修改次數：0次 一、預定進度34.57%，實際進度20.00%。 二、工作項目： 1. S1~S7橋底白華修復 5. S28、S30~S31鋼構件補電焊 2. S27~S37鋼構件抽換 6. P36、A2伸縮縫修復 3. S37~S40抽換鉚釘安裝 7. 水刀去漆除鏽、塗裝試做 4. P30~P33 D級支承座螺桿修復	1061226 最後修改期程 1060515/1060830 招/決標 1070201/1101101 開/完工
13	104DQ00 009	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	市定古蹟「臺灣府儒考棚」修復暨再利用工程(含監造及工作報告書)	70,000	83	90	7	流廢標次數：3次， 期程修改次數：3次 (一)、花崗岩安裝工程：級配鋪設及花崗岩安裝。(25%) (二)、包板及百葉工程：內鋁百葉(90%)及包板裝(65%)。 (三)、門窗工程：門扇組裝。(30%) (四)、木作工程：假組立。(80%) (五)、地坪工程：整地及預鑄溝放置。(95%) (六)、廁所工程：天花板、搗擺施工。(0%) (七)、廚房工程：雨淋板整修。(0%) (八)、水電工程：管線安裝。(80%)	1071001 最後修改期程 1060326/1060915 招/決標 1061215/1080915 開/完工
14	107DJ00 014	發包工程	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第二股	東后豐自行車道及周邊基礎建設改善工程	60,000	20	73	53	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 木作平台修繕及施作無障礙通道	1071011 最後修改期程 1080228/1080321 招/決標 1080415/1081130 開/完工

(十)重劃工程區段徵收工程

執行進度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	總計	擬解除列管件數
件數小計	9 件(60.00%)	6 件(40.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	15 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	103DR00044	發包工程	建設局/土木工程管理科/	臺中市第14期市地重劃第六工區工程	1,874,405	91	86	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：4次 進度 78.31%	落後原因： 山西路交維後既有管路與新設污水幹管衝突影響案、四平路封路交維後既有管路與新設排水幹管衝突影響案，延誤後續工程推展。； 解決對策： 廠商已彙整相關資料提送工展申請，並經監造及專管單位審查無誤，函送機關辦理中。 1071002 最後修改期程 1031118/1040309 招/決標 1041012/1080220 開/完工
2	106DR00034	發包工程	建設局/土木工程管理科/	臺中市第14期市地重劃第六工區公園景觀標(含14期全區公園簡易綠美化)	62,762	75	70	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中。	落後原因： 因與其他標工程介面重疊，他標工程依程序辦理變更設計及展延工期，本標尚未調整要徑網圖配合，故進度顯示落後。； 解決對策： 目前第一次變更設計已積極趕辦中，同時已請專管單位積極與監造、廠商檢討要徑網圖。 1071005 最後修改期程 1060627/1060901 招/決標 1061205/1080428 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
3	101DF00332	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市政府第14期市地重劃第三區工程	1,623,778	100	98	-2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：5次 本處通知廠商於107年4月11日復工，施工廠商於107年4月11日申請復工及報竣，於107年4月17日辦理召開竣工確認會勘，於107年5月2日辦理工程初驗，缺失已改善完成並提送，於107年6月4日辦理初驗複驗合格，於107年07月5、6、10日辦理正驗，缺失改善完成並提送，於107年9月3、11、13及17日辦理正驗複驗合格，廠商申請履約爭議調解，雙方初步同意調解建議，同意調解建議展延159日，並接獲調解成立書，因工程已驗收完成多時，及結算資料繁雜，審查時間相當冗長，故先請廠商提送結算資料，目前簽辦驗收結算款程序中。	落後原因： 廠商結算資料因多次修正，以致於提送資料延遲。； 解決對策： 因工程已驗收完成多時，及結算資料繁雜，審查時間相當冗長，故先請廠商提送結算資料，目前簽辦驗收結算款程序中。 1071031 最後修改期程 1011031/1011130 招/決標 1020415/1061231 開/完工
4	101DR00020	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市第14期市地重劃第四區工程(B標)	1,237,807	100	98	-2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 本處通知廠商於107年3月15日復工，施工廠商於107年3月15日申請復工及報竣，於107年3月20日辦理召開竣工確認會勘，於107年4月11、13日辦理工程初驗，缺失已改善完成並提送，於107年5月17日辦理初驗複驗合格，於107年6月6、13、15、19日辦理正驗，缺失改善完成及提送，於107年8月15~16日及9月12日辦理正驗複驗合格，簽報驗收結算款程序中。	落後原因： 廠商結算資料因多次修正，以致於提送資料延遲。； 解決對策： 廠商已提送結算等相關資料，目前簽報驗收結算款事宜。 1071023 最後修改期程 1010425/1010518 招/決標 1011015/1060708 開/完工
5	102DF00151	發包工程	建設局/新建工程處/	臺中市捷運文心北屯線	401,095	100	98	-2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：4次	落後原因： 正式驗收複驗合格，刻正辦理

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			土木工程科	機廠及車站區段徵收工程-第三工區					景觀工程謹訂於107年8月30日上午9時30分辦理正式驗收複驗作業，驗收合格在案 道路工程謹訂於107年9月3日上午9時辦理正式驗收複驗作業，驗收合格在案 機電工程謹訂於107年9月4日下午2時辦理正式驗收複驗作業，驗收合格在案 刻正辦理結算作業	結算事宜； 解決對策： 俟審查核可後，辦理結算款發放作業 1070927 最後修改期程 1011130/1020124 招/決標 1021015/1061201 開/完工
6	103DF00329	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第四工區	524,331	100	98	-2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 (1070619 機電、1070724 景觀、1070702 道路)工程業經驗收合格在案 刻正辦理結算審查作業	落後原因： 刻正辦理結算審查作業； 解決對策： 俟審查無誤，本處即辦理結算付款事宜 1070927 最後修改期程 1030409/1030709 招/決標 1030829/1060901 開/完工
7	100AF00004	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	26,140	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 一、安置土地分配成果已於104年5月22日完成公告作業。 二、準備抵價地分配作業，已於104年6月27日於北新國中舉行配地說明會。 三、抵價地抽籤作業已於104年8月5日於北屯區仁美國小舉行。 四、於8月17日至21日假仁美國小辦理配地作業，共完成155分配戶。 五、抵價地第二次協調合併抽籤作業已於104年8月29日於北屯區葳格高中舉行。 六、抵價地第二次抽籤暨配地作業已於104年9月16、17日於北屯區葳格高中辦理完畢。	1061229 最後修改期程 1001230/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									七、本區抵價地分配已辦理公告，期間自 104 年 10 月 5 日公告至 104 年 11 月 4 日 八、本區抵價地分配公告已於 104 年 11 月 4 日公告完成，並於 104 年 11 月 23 日至 27 日在北屯區公所辦理發狀。 九、108 年 1 月配合工程進度辦理街廓檢測作業。 十、106 年 8 月 10、11 及 15、16 日辦理第 1、2 工區抵價地點交作業。 十一、107 年 3 月 8 日起辦理配餘地土地環境清潔維護作業 十二、106 年 11 月 17 日及 11 月 29 日辦理抵價地第 2、3 次點交作業	
8	100AR00002	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市烏日(前竹地區)區段徵收案地上物查估、地籍整理籍土地分配等作業委託專業服務案	32,232	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 107 年 11 月 12 日起至 11 月 15 日假烏日區公所發放土地及土地改良物徵收補償費。	1060118 最後修改期程 1001231/開/完工
9	100AR00003	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市水湳機場原址北側、南側區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	51,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 1. 108.1.14、22 辦理部分抵價地點交作業。 2. 更新專區網頁。	1071130 最後修改期程 1010131/開/完工
10	107BR00001	委外設計	地政局/工程管理科/	烏日前竹地區區段徵收委託規劃設計及監造技	181,450	20	20	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 招標作業-107 年 7 月 5 日開標、107 年 7 月 20 日辦理採購評選會	1070625 最後修改期程 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				術服務					議、107年8月8日決標。	
11	107DR00009	發包工程	地政局/工程管理科/	臺中市第15期市地重劃工程	191,820	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 簽辦召開基本設計報告書審查會議	1070503 最後修改期程 1080930/1081231 招/決標 1090331/1100930 開/完工
12	106DR00007	發包工程	建設局/土木工程管理科/	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第8標	197,539	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 預定進度100%，實際進度100% 107年10月29日申報竣工	1071203 最後修改期程 1060501/1060701 招/決標 1060901/1071029 開/完工
13	107DR00017	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	配合臺中市第14期市地重劃區範圍調整納入豐樂路北側土地及三工區減作部分新增工程	86,980	63	66	3	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 進度28.69%。	1071101 最後修改期程 1070427/1070806 招/決標 1071101/1080802 開/完工
14	107DR00002	發包工程	地政局/工程管理科/	臺中市豐富專案區段徵收工程(土建工程)	100,030	0	25	25	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 核定細部設計成果資料及預算書圖等資料，刻正由專案管理機關辦理採購程序。	1071029 最後修改期程 1080731/1081031 招/決標 1090131/1100630 開/完工
15	105AR00005	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	台中縣變更太平(新光地區)都市計畫(第二次通盤檢討)、變更太平(新光地區)都市計畫(第二次通盤檢討-擴大都市計畫範圍部分)之區段徵收業務服	280,000	40	98	58	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1. 本案係依研考會意見，補登錄標案管考系統 2. 本案工程部分已完工，勞務依契約規定需俟財務平衡或土地標售完竣後方可結案。	1060124 最後修改期程 1050301/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				務案						

(十一) 災修工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	1 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	106DD01191	發包工程	水利局/污水營運科/	石岡壩水資源回收中心中段臨大甲溪河岸之護岸及邊坡保護工程1	66,114	98	100	2	流廢標次數：1次，期程修改次數：0次 已完成結案，建議解列	1080128 最後修改期程 1061211/1061231 招/決標 1070115/1070831 開/完工

(十二) 其他(財務及勞務採購案用)

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	269 件(96.07%)	6 件(2.14%)	0 件(0.00%)	5 件(1.79%)	280 件	27 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	107AK00005	財物勞務採購	社會局/兒少福利科/	臺中市兒童發展社區資	24,243	100	100	0	流廢標次數：0次，期程修改次數：0次	1061228 最後修改期程 1061231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			兒少福利科第二股	源中心					1. 已簽訂 107 年契約 2. 請廠商依契約書辦理 3. 獲衛生福利部社會及家庭署補助 2 名人力辦理契約變更簽核事宜 4. 107 年 12 月當月月底個案量 4164 人, 個管服務量 138,831 人次 5. 各區評鑑為:1 區-3 區評鑑為優等, 4-6 區評鑑為甲等 6. 辦理第 4 季驗收暨核銷	
2	107AK00007	財物勞務採購	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	107 年度臺中市兒童及少年保護個案家庭服務方案	20,165	100	100	0	流廢標次數:0 次, 期程修改次數:0 次 完成成果報告及付款完成,結案。	1061201 最後修改期程 1070105/1070415 招/決標 1070715/開/完工
3	107AK00044	財物勞務採購	社會局/婦女福利及性別平等科/婦女福利及性別平等科第一股	107 年度臺中市婦女福利服務中心	25,367	100	100	0	流廢標次數:0 次, 期程修改次數:0 次 辦理驗收核銷作業	1070205 最後修改期程 1061229/開/完工
4	107A000015	財物勞務採購	衛生局/保健科/	107 年人類乳突病毒疫苗接種計畫(HPV)	31,872	100	100	0	流廢標次數:1 次, 期程修改次數:0 次 本案業於 108 年 1 月 4 日完成第二劑費用核銷事宜。 (107 年接種人次為 22946 人次, 費用共計 19,045,180 元整) 本案已結案, 請同意解除列管。	1070321 最後修改期程 1070831/開/完工
5	107AP00008	財物勞務採購	環保局/綜合計畫科/綜合計畫科第二股	107 年推動臺中市環保志工管理計畫暨環境教育學習服務執行計畫	11,735	100	100	0	流廢標次數:1 次, 期程修改次數:0 次 一. 本案已於 108.01.03 驗收完畢且無待辦事項. 並於 108.01.21 辦理撥付第 3 期款(尾款)完畢。 二. 本案依契約書期程完成全	1061218 最後修改期程 1070115/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									案，無落後情形。	
6	107AP00031	財物勞務採購	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第一股	107 年度臺中市流域污染總量管制、水污費徵收查核與水污染源稽查計畫	18,436	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1/10 辦理撥款。	1070108 最後修改期程 1070315/1070630 招/決標 1070930/開/完工
7	107AP00032	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	107 年度各式環保車輛機具維修保養案(項目一)	29,237	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已完成驗收，建請解除列管。	1070108 最後修改期程 1070102/開/完工
8	107AP00033	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	107 年度各式環保車輛機具維修保養案(項目二)	29,018	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已完成驗收，建請解除列管。	1070108 最後修改期程 1070102/開/完工
9	107AP00034	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	107 年度各式環保車輛機具維修保養案(項目三)	19,677	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已完成驗收，建請解除列管。	1070108 最後修改期程 1070102/開/完工
10	107AP00035	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	107 年度各式環保車輛機具維修保養案(項目四)	17,945	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已完成驗收，建請解除列管。	1070108 最後修改期程 1070102/開/完工
11	107AP00022	財物勞務採購	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	107 年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-臺中市	13,970	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 撥付第 3 期款 3563560 元	1061227 最後修改期程 1070120/1070710 招/決標 1071010/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
12	107AP00049	財物勞務採購	環保局/西屯區清潔隊/	107 年度清淨市容—擴大道路清掃執行計畫	26,120	100	100	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 付款完成	1070126 最後修改期程 1061229/開/完工
13	107AP00077	財物勞務採購	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股	107 度臺中市南 B 區委託民營清除機構清運垃圾、資源回收工作	15,086	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 業者已完成 108 年 1 月份委託清理事宜	1070202 最後修改期程 1061229/開/完工
14	107AP00087	財物勞務採購	環保局/環境衛生及毒化物管理科/環境衛生及毒化物管理科第二股	107 年臺中市委外執行公共環境登革熱防治噴藥工作	14,000	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 目前 A、B、C 及 D 共 4 個工區，各工區履約廠商業已完成契約書規定工作項目，並辦理完成驗收與請款核銷作業。	1070223 最後修改期程 1070228/1070501 招/決標 1070801/開/完工
15	107AP00096	財物勞務採購	環保局/大甲區清潔隊/	107 年度履帶式木材破碎機 1 臺	24,300	100	100	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 107 年 12 月 21 日驗收完成, 107 年 12 月 27 日付款	1070402 最後修改期程 1070530/開/完工
16	107AP00116	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	107 年度採購 6 立方米油電混合動力底盤電動壓縮垃圾車 3 輛	13,500	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已完成驗收付款	1070504 最後修改期程 1070505/開/完工
17	107AQ00087	財物勞務採購	文化局/文化資源科/文化資源科第三股	2018 台灣設計展國際館、設計師之夜和國際論壇委託專業服務案	12,300	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 全案驗收完畢，因屬 107 保留，故於 108 年 2 月 1 日墊付撥款。	1070704 最後修改期程 開/完工
18	107AT00014	財物勞務採購	新聞局/行銷企劃科/行銷企劃	「107 年臺中好生活編印及行銷」採購	16,500	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 全案已於 107 年 12 月 24 日履約	1070501 最後修改期程 1070622/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			科第二股	案					完成，經驗收合格後撥付剩餘款項。	
19	107AT00041	財物勞務採購	新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第二股	2019 跨年晚會系列活動委託專業服務	12,000	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案業於 108 年 1 月 10 日驗收完成，並於 108 年 1 月 28 日完成付款。	1070921 最後修改期程 1071031/開/完工
20	107AU00007	財物勞務採購	稅務局/財產稅科/財產稅科房屋稅股	107 年使用牌照稅、房屋稅暨地價稅繳款書、轉帳繳納通知書及繳納證明書等列印、摺封及郵寄等作業	39,885	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 按規劃期程辦理，並無落後。	1070223 最後修改期程 1070309/1070430 招/決標 1071026/開/完工
21	107AP00130	財物勞務採購	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股	107 年度臺中市非法棄置場址處理暨緊急應變計畫	12,500	98	100	2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 108 年 1 月 8 日完成驗收，並於 108 年 1 月 10 日完成核銷結案。	1070622 最後修改期程 1070629/開/完工
22	107AK00014	財物勞務採購	社會局/仁愛之家/保健組	107 度護理、社工及照顧服務員等人力委外勞務	26,553	98	100	2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已辦竣驗收及付款程序。	1070122 最後修改期程 1061229/開/完工
23	107AG00009	財物勞務採購	交通局/公運處/運輸稽查課	107 年度優化公車專用道與相關設施保全及清潔維護案	11,537	98	100	2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 執行優化公車專用道站體清潔及垃圾清運	1070108 最後修改期程 1061229/開/完工
24	107AP00011	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第	107 年臺中市飛灰穩定化物清運及處理服務	172,259	85	100	15	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 107 年 1-11 月份服務費用已核銷付款。	1061218 最後修改期程 1061231/1070630 招/決標 1071031/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			一組							
25	107AP00129	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	107 年度環保署補助購置資源回收車 6 輛	14,500	85	100	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 107/12/27 完成驗收。108/01/07 付款	1070629 最後修改期程 1070730/開/完工
26	107AE00045	財物勞務採購	經發局/商業科/商業科第一股	107 年度臺中市政府商業街區創新發展補助計畫-璀璨花都 智慧城市 綠色樂活後花園	10,000	70	100	30	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 業已完成標案結算驗收付款。	1070726 最後修改期程 1070930/1071031 招/決標 1071231/開/完工
27	108AA00001	財物勞務採購	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第三股	108 年度臺中市政府臺灣大道與陽明市政大樓火險採購	20,000	40	100	60	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已於 1 月 11 日完成驗收，1 月 15 日結算付款。	1071225 最後修改期程 1071107/開/完工
28	105AF00071	財物勞務採購	建設局/土木工程管理科/	水滴經貿園區區段徵收工程委託專案管理暨施工監造服務案	175,601	98	40	-58	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 依契約規定執行監造及專案管單位職責	落後原因： 配合水滴區徵整體期程辦理專案管理計監造作業； 解決對策： 加速各工程標案辦理情形 1061225 最後修改期程 990326/開/完工
29	107AP00084	財物勞務採購	環保局/環境衛生及毒化物管理科/環境衛生及毒化物管理科第一股	配合市府重大活動流動廁所租賃暨水肥抽運財物採購案	20,000	85	40	-45	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商於 1 月 11 日提供第二期成果報告經審驗後退補正中	未填寫落後原因； 未填寫解決對策。 1070214 最後修改期程 1070310/開/完工
30	107AP00158	財物勞務採購	環保局/環境設施大	107 年第 2 次臺中市飛灰	67,200	55	40	-15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次	未填寫落後原因； 未填寫解決對策。

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			隊/環境設施大隊第一組	穩定化物清運及處理服務					本案1月份請款部分已辦理核銷程序。	1071204 最後修改期程 1071231/1080131 招/決標 1080228/開/完工
31	107AG00 020	財物勞務採購	交通局/停管處/停車規劃課	「臺中市停車整體規劃案」委託專業服務	10,000	98	85	-13	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商於107年12月21日函送期末報告，目前簽辦專家學者座談會中	落後原因： 本案係為配合前瞻計畫辦理，因本府後續規劃追加提案共計12案，目前刻正請規劃公司盡速撰寫可行性報告中。； 解決對策： 將加速辦理各項報告審查，並簽辦計畫期程變更。 1070409 最後修改期程 1070620/1070730 招/決標 1071030/開/完工
32	108AP00 093	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	108年度清潔隊車輛機具保險	15,496	10	0	-10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案已於1月16日決標，廠商履約中	未填寫落後原因； 未填寫解決對策。 1080130 最後修改期程 1080301/開/完工
33	107AN00 016	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	107年度小型水箱消防車2輛及水箱消防車1輛採購案	12,400	100	95	-5	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 本案於108年1月23日驗收，惟驗收不合格，請承商於108年2月14日前完成改善。	1070327 最後修改期程 1070313/1071231 招/決標 開/完工
34	104AF00 093	財物勞務採購	建設局/新建工程處/土木工程科	華南路以東銜接特三號道路之委託水土保持計畫暨環境影響評估	10,300	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約相關規定執行計畫中	1041118 最後修改期程 1050115/1051231 招/決標 1061231/開/完工
35	106AG00 043	財物勞務採購	交通局/公運處/運輸稽查課	106年度臺中市公車智慧型站牌建置計畫	10,360	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案已完成結案驗收，刻正辦理撥款作業。	1061018 最後修改期程 1061003/1070413 招/決標 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
36	107AD00126	財物勞務採購	教育局/國民小學/烏日國小	烏日國小-前瞻基礎建設校園數位建設計劃資訊科技教室建置採購案	25,179	100	98	-2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理完竣，等待撥款。	落後原因： 辦理完竣，等待撥款。； 解決對策： 辦理完竣，等待撥款。 1070827 最後修改期程 1070817/開/完工
37	106AG00039	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	國一暨台 74 匝道及平面聯絡道號誌協控計畫	25,000	100	98	-2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 1、本案 106 年 10 月 5 日完成決標及簽約，10 月 12 日本局完成工作執行計畫書審查，11 月 22 日召開期中審查。 2、106 年 12 月 7 日工作執行計畫書修正二版同意備查，106 年 11 月 22 日召開期中報告審查，會議結論修正後通過。 3、交通部 106 年 12 月 20 日函同意撥付 106 年「智慧運輸系統發展建設計畫—國一暨台 74 匝道及平面聯絡道號誌協控計畫」第 1 期補助款，已於 107 年 2 月 21 日完成第一期款請款作業。 4、廠商 107 年 2 月 12 日提送期末報告，經審查尚有不足之處，函復廠商補正，廠商 107 年 3 月 9 日提送期末報告修正版。 5、107 年 4 月 23 日期中報告書（修正二版）同意備查，並於 107 年 5 月 11 日向交通部請領第二期款 705 萬元。 6、本案 107 年 5 月 18 日召開期末審查會，會議決議請廠商一個月內依委員及各單位意見完成修正，經與會委員檢視，確認修正完成後，再辦理驗收結案。 7、廠商 107 年 6 月 13 日提送期	落後原因： 本案經費係交通部補助款，俟補助款入庫後辦理撥款作業； 解決對策： 俟補助款入庫後辦理撥款作業 1070918 最後修改期程 1061015/1061030 招/決標 1061115/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									未修正報告書，並依期末審查會議結論，提供審查委員檢視確認完成修正後再辦理核定事宜。 8、期末報告修正二版，經審查委員檢視後尚有部分內容未修正完成，已請廠商依審查意見辦理修正作業。 9、廠商 107 年 8 月 13 日提送期末報告修正三版報告書，已於 107 年 8 月 23 日同意備查，並函請廠商 10 日內提送結案報告書。 10、廠商於 107 年 9 月 3 日提送結案報告，本局 107 年 9 月 14 日函復同意備查，並請廠商於 107 年 9 月 25 日前提送結算明細表以辦理驗收作業。 11、本案訂於 107 年 10 月 29 日辦理驗收作業，執行期間保險不符契約規定之扣罰金額於 108.01.04 簽奉核准，刻正辦理結算作業，並向交通部請領補助款。 付款進度：107 年 2 月 22 日撥付第一期付款 4,700,000 元、107 年 9 月 3 日撥付第二期付款 7,050,000 元。	
38	107AK00029	財物勞務採購	社會局/長青福利科/	107 年度臺中市社區照顧整合性培力計畫	48,264	100	98	-2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 因預算保留程序，以及單位需補 12 月薪資及年終匯款證明，俟完成後辦核銷請款	落後原因： 因預算保留程序，以及單位需補 12 月薪資及年終匯款證明，俟完成後辦核銷請款； 解決對策： 於單位補正 12 月薪資及年終匯款證明，俟完成後辦核銷請款 1070205 最後修改期程 1061229/1071215 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										開/完工
39	107AK00030	財物勞務採購	社會局/社會救助科/社會救助科第二股	臺中市 107 年度充實愛心食物銀行物資採購	11,150	100	100	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 107 年 12 月份第 2 批物資廠商已於 108 年 1/22-1/24 配送至各發放站，於 1/26 進行發放作業。 11-12 月份已完成交付貨款程序，及廠商保固金交付本局辦理後續保固售後服務。	1070202 最後修改期程 1070201/1070412 招/決標 1070712/開/完工
40	107AL00008	財物勞務採購	勞工局/就業安全科/	107 年度職業訓練委託案(一)	26,666	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 截至 1/28，25 班皆已結訓，已有 6 班完成支付就業輔導費，5 班辦理就業輔導費驗收作業中，餘尚處就業輔導期。	1070316 最後修改期程 1070430/開/完工
41	107AG00038	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	國一暨台 74 匝道及平面聯絡道號誌協控計畫(後續擴充)	53,334	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1、本案於 107/09/10 開標，開標結果為「廢標」。 2、本案已於 107 年 9 月 12 日辦理第 2 次擴充招標，並 107 年 9 月 20 日開資格標，已於 107 年 9 月 28 日議價並決標。 3、廠商依契約規定於 107 年 10 月 3 日提送工作執行計畫書予本局審查，本局 107 年 10 月 24 日同意備查。 4、廠商依契約 107 年 11 月 30 日提送期中報告書，已於 107 年 12 月 7 日召開期中報告審查，會議決議修正後通過，廠商於 107 年 12 月 21 日前提送修正後報告書，107.12.27 期中修正報告書同意備查。 5、已完成第一期款計新臺幣	1071019 最後修改期程 1070928/1071005 招/決標 1071130/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									1,059 萬 8,000 元撥付作業。 6、交通部 108.01.07 同意撥付第二期補助款計新臺幣 1,987 萬 1,002 元(補助比例 75%)，並已完成第二期款撥付作業。 付款進度：撥付第一期款 10,598,000 元、108 年 1 月 15 日撥付第二期款 26,495,000 元。	
42	107AH00016	財物勞務採購	都發局/都市設計工程科/	107 年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫	19,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 於 108 年度 1 月 31 日召開期末成果報告暨總結成果報告審查會議。	1070320 最後修改期程 1070420/1070530 招/決標 1070830/開/完工
43	107AH00022	財物勞務採購	都發局/建造管理科/	106 年度推動土壤液化潛勢區防治改善示範計畫專案主計畫技術服務工作	41,050	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約期程執行	1070312 最後修改期程 1070731/1070930 招/決標 1071231/開/完工
44	107AH00027	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	臺中市太平地區都市計畫通盤檢討規劃案	14,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1/28 起 30 日公告徵求意見，預計 2/13 辦理座談會。	1070320 最後修改期程 1070820/1070920 招/決標 1080520/開/完工
45	107AH00030	財物勞務採購	都發局/建造管理科/	臺中市建築執照數位資訊應用暨決策管理系統建置計畫	14,048	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已完成無形資產工作項目驗收作業與請款簽核。	1070312 最後修改期程 1070531/1071231 招/決標 開/完工
46	107AH00034	財物勞務採購	都發局/都市計畫工程科/	臺中市 107 年度都市計畫樁測釘、埋設及數值地形測量工程委託技術服務	19,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 本案於 107 年 10 月 29 日完成第一次交貨。2. 本案於 107.04.03 簽訂契約。3. 刻正依契約書履約執行中。	1070313 最後修改期程 1070531/1071031 招/決標 1080228/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				案						
47	107AH00 056	財物勞務採購	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	豐原安康段、大里光正段、太平育賢段社會住宅新建工程公共藝術設置案	14,890	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 107 年 10 月 6 日（豐原安康）辦理當公共藝術走進你我的家沙龍分享 107 年 10 月 7 日（豐原安康）辦理島之慶典-餵養工作坊 107 年 10 月 20 日（豐原安康）開幕派對-公共藝術分享會 107 年 10 月 21 日（豐原安康）辦理島之慶典-創造工作坊、家園新視野-手作工作坊 107 年 10 月 27 日（豐原安康）辦理島之慶典-孕育工作坊 107 年 11 月 1 日豐原安康段公共藝術已完工 107 年 11 月 13 日廠商檢送豐原安康段驗收報告書 107 年 12 月 3 日召開豐原安康段驗收，驗收結論：驗收通過，但有書面補充資料廠商需於 12 月 17 日前提送 107 年 12 月 17 日廠商檢送豐原安康段驗收書面補充資料 107 年 12 月 20 日將豐原安康段驗收書面補充資料，請委員覆核 108 年 1 月 19 日廠商提送豐原安康段完成報告書核定版 108 年 1 月 28 日豐原安康段完成報告書核定版同意備查	1070511 最後修改期程 1070501/1071231 招/決標 1080831/開/完工
48	107AI00 010	財物勞務採購	農業局/運銷加工科/	好農市集營運管理委託專業服務案	28,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 108 年 1 月 3 日召開好農市集第二梯次戶外展攤招商品項評選會	1070326 最後修改期程 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									議。 2.108年1月15日召開好農市集第二梯次招商進駐說明會(含攤位抽籤作業)。 3.108年1月23日-25日好農市集三園區檢核作業。 4.108年1月15-25日好農市集外埔園區攤位減攤暨動線調整作業。 5.108年1月26日好農市集第二梯次攤商進駐。	
49	107AJ00006	財物勞務採購	觀旅局/觀光管理科/觀光管理科第二股	2018 臺中花博后里馬場馬術障礙超越競技場表演活動委託專業服務	35,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 各項活動履約執行中。	1070124 最後修改期程 1070131/開/完工
50	107AG00026	財物勞務採購	交通局/公運處/運輸稽查課	2018 臺中世界花卉博覽會接駁車服務案	83,680	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 目前持續進行派車接駁服務，另刻正辦理 10-11 月驗收。	1070705 最後修改期程 1070901/開/完工
51	107AG00036	財物勞務採購	交通局/公運處/運輸稽查課	2018 臺中世界花卉博覽會電動接駁車服務案	60,480	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 刻正辦理 11 月之驗收作業，另花博接駁服務持續執行中。	1070917 最後修改期程 1070915/開/完工
52	107AG00019	財物勞務採購	交通局/公運處/運輸稽查課	2018 大型活動公車接駁計畫	10,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案派車已於 107.12.31 派遣完畢 刻正等候廠商檢送驗收資料辦理驗收	1070327 最後修改期程 1070315/開/完工
53	107AF00086	財物勞務採購	建設局/機電資訊科/	臺中市 107 年地下管線立體圖資系統擴充計畫	11,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1/16 提送期中報告	1070730 最後修改期程 1070915/1070930 招/決標 1080228/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
54	107AG00001	財物勞務採購	交通局/停管處/停車場管理課	107-108 臺中市逢甲、新光三越、精明商圈週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理案	72,240	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 108 年 1 月 16 日辦理驗收，付款簽已陳核完畢，發票黏存陳核中，待撥付款。	1060810 最後修改期程 1061001/開/完工
55	107AE00057	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第三股	擴大神岡都市計畫產業園區委託申請設置案	42,300	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已於 108 年 1 月 2 日簽約，廠商依規於 108 年 1 月 18 日提送工作計畫書。	1071130 最後修改期程 1071231/開/完工
56	107AE00060	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第三股	新訂烏日(溪南)產業發展特定區計畫規劃案	12,100	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 本案於 108 年 1 月 4 日與得標廠商簽約，另廠商依約於 108 年 1 月 24 日檢送工作計畫書至局核辦，該計畫書刻正檢視是否符合本案規定。	1071130 最後修改期程 1071231/1080630/開/完工
57	107AE00063	財物勞務採購	經發局/產業發展科/	東協廣場新南向跨境體驗示範基地科技加值創新場域營運計畫委託專業服務案	18,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 108/1/10 決標，刻正辦理簽約中	1071221 最後修改期程 1080130/1080430/開/完工
58	107AF00062	財物勞務採購	建設局/養護工程處/道路養護科	107-108 年度臺中市橋梁普查委託檢測暨先期規劃技術服務	23,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 整體成果報告初審	1070330 最後修改期程 1070515/1070831/開/完工
59	107AD01063	財物勞務採購	水利局/水利養護工程科/	108 年度本市各抽水站、滯洪池、水閘門及各周邊設	24,850	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 抽水站進駐操作	1071219 最後修改期程 1071030/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				施維護保養 操作及管理 委託專業服 務案						
60	107AD01 067	財物勞 務採購	水利局/水 利養護工 程科/	臺中市原八 區都市計畫 區雨水下水 道普查案(第 二部分)	12,926	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 資料整理作業中	1071229 最後修改期程 1080412/開/完工
61	107AE00 007	財物勞 務採購	經發局/工 業科/工業 科第四股	107 年臺中市 精密機械科 技創新園區 污水處理 廠、自來水系 統維護及代 操作計畫	22,300	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商依約履約中，並於 108 年 1 月 10 日提送 12 月工作月報，本 局 108 年 1 月 14 日備查。	1070301 最後修改期程 1070213/開/完工
62	107AE00 041	財物勞 務採購	經發局/公 用事業科/ 公用事業 科第二股	107 年度臺中 市住商節電 補助計畫委 託專業服務 案	19,200	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 已於 6/26 公告 2. 補助平台於 6/28 啟動 3. 6/28 日上午完成住商節電補助 起動記者會 4. 7/17 完成 2 場補助說明會 5. 7/28 完成東勢補助宣傳活動 6. 9/7 完成補助完工稽查說明會 7. 10/19 日辦理第 5 場說明會 8. 已於 11/13 日辦理第 5 場說明 會 9. 持續辦理節點補助審查作業 10. 擬定 108 年度計畫中 11. 已於 108/1/4 日召開家電補助 計畫工作會議 12. 廠商已於 108/1/15 日提送第 一期修正計畫	1070522 最後修改期程 開/完工
63	107AN00 018	財物勞 務採購	消防局/災 害搶救科/	107 年度雲梯 消防車 1 輛採	25,000	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次	1070327 最後修改期程 1070313/1080320 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			災害搶救 科災害搶 救股	購案					本案履約中，並督促承商盡速完成交貨	開/完工
64	107AN00 019	財物勞 務採購	消防局/秘 書室/秘書 室文書庶 務股	107 年度消防 人員及職員 暨義勇消防 人員應勤服 裝採購案	13,560	55	55	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 本案第一批次服裝已於 108 年 1 月 25 日交貨，刻正辦理驗收作業 中。	1070327 最後修改期程 1070831/1080131 招/決標 1080301/開/完工
65	107A000 028	財物勞 務採購	衛生局/疾 病管制科/	107 年度臺中 市政府衛生 局委託合約 醫療院所辦 理流感疫苗 校園集中接 種計畫採購 案	15,060	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 27 家廠商已全數將書面驗收文件 繳交至本局，俾辦理書面驗收(預 計 108 年 2 月 12 日)及核銷作業， 上述作業期程符合標案管考執行 進度。	1070629 最後修改期程 1071031/開/完工
66	107AP00 013	財物勞 務採購	環保局/環 境設施大 隊/環境設 施大隊第 三組	107 年臺中市 焚化廠底渣 委託再利用 處理計畫	212,923	70	70	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 1.計畫依契約規定履約中；每月 月報依限提報。 2.因 107 年起啟用底渣新申報系 統，部分申報資料、流程與原系 統不同致請領費用延遲。 俟廠商提報請款月報並審核通 過、驗收後辦理核銷。 3.108 年 1 月 25 日驗收后里廠 10 年 10 月請款資料。	1070104 最後修改期程 1061231/1070310 招/決標 1071231/開/完工
67	107AP00 014	財物勞 務採購	環保局/環 境設施大 隊/環境設 施大隊第 三組	107 年臺中市 水肥資源處 理中心委託 代操作	17,033	98	98	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 計畫依契約執行中；於 108 年 1 月 4 日驗收第六期款黏貼憑證完 成核銷。	1070104 最後修改期程 1061231/1070310 招/決標 1070731/開/完工
68	107AP00 020	財物勞 務採購	環保局/環 境檢驗科/ 環境檢驗	107 年臺中市 環境品質監 測站(含移動	14,784	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依規定提送月報表，持續辦理各	1061225 最後修改期程 1070227/1070731 招/決標 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			科監測股	式監測車)操作維護工作計畫					測站監測車操作維護，符合契約進度，1月25日期末報告核定。	
69	107AP00029	財物勞務採購	環保局/環境稽查大隊/環境稽查大隊第四組	107年臺中市固定污染源暨環保陳情案件稽查及檢舉違反廢清法案件查處催收計畫	27,480	98	98	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 108年1月28日辦理驗收作業。	1070105 最後修改期程 1061229/1070720/開/完工
70	107AP00086	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	107年臺中市后里區、西屯區、大雅區及港區空氣污染物健康風險調查計畫	46,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 107年12月21日召開契約範疇界定會議，107年12月26日完成簽約作業， 108年1月8日（簽約14日內）繳交保險文件、人員名冊以及工作計畫書（初稿）。	1070221 最後修改期程 1071231/1080331 招/決標 1090331/開/完工
71	107AP00122	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市文山資源回收(焚化)廠委託操作管理計畫	50,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 107年10-11月份服務費用已核銷付款，107年12月份服務費用簽辦中。	1070522 最後修改期程 1070930/開/完工
72	107AP00127	財物勞務採購	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股	臺中市家戶廚餘分類桶清運設施計畫	99,500	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.1月2日申請差額數驗收。 2.1月17日辦理第3批第2次與第3次驗收生廚餘分類桶驗收， 辦理梧棲區、龍井區、大肚區、烏日區、霧峰區、大里區及太平區以107年8月份設籍戶數為交貨量，依民政局戶里鄰戶數人口數統計網站資料顯示，7區共計23萬9,447戶，抽驗數量共26桶，驗收通過。	1070621 最後修改期程 1070730/1071110 招/決標 1080331/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									3.另1月17日亦辦理差額戶數驗收，由民政局提供107年8月至11月戶籍差額數1,383戶，抽驗1桶，驗收通過。 3.1月21日開始配送外埔區全區生廚餘回收桶。 4.1月22日開始配送大安區全區生廚餘回收桶。 5.1月23至28日配送大甲區全區生廚餘回收桶。 6.1月28日辦理第3批第2次與第3次及差額驗收製桶價金請款，共計2,172萬5,274元。	
73	107AP00078	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	107年臺中市細懸浮微粒(PM2.5)成分分析及空品預報計畫	14,000	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於108/1/11提送期末報告修訂稿	1070202 最後修改期程 1070331/1070420 招/決標 1071001/開/完工
74	107AP00065	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	107年臺中市逸散源及室內空品管制計畫	15,600	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 107年12月14日提送期末報告修正稿，經委員確認及本局認可，於108年1月8日提送期末報告定稿本並完成環保署詮釋系統登錄，1月24日辦理驗收作業，符合計畫規範執行進度。	1070202 最後修改期程 1070123/1070315 招/決標 1071001/開/完工
75	106AG00041	財物勞務採購	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	2018 臺中世界花卉博覽會門票代售暨入口驗票委託服務案	382,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、本案已於106年8月3招標公告，8月29日開資格標並於9月4日召開評選，9月15日決標及簽約。 二、廠商已於106年10月15日提送工作計劃書(期初報告/第一次交貨)，訂於107年1月3日審	1060928 最後修改期程 1060915/1061016 招/決標 1070630/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									核通過。 三、廠商已於106年12月12日提送「施工執行計畫書」及「票卡印刷確認書」。 四、網站訂票系統於107年4月2日上線。 五、施工執行計畫書已於107年4月18日函復廠商審查通過。 六、銷售門票已於6月30日前達100萬張。 七、電子票卡（花博卡）交付已於6月30日前達100萬張。 八、現場人工售票系統上線、票務相關軟硬體設備已於10月26日驗收，惟未函請上級機關監驗，已另於12月13日驗收完成。	
76	107AD01029	財物勞務採購	水利局/污水工程科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程委託專案管理服務（含試運轉）	75,917	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.推動計畫已於108/01/04完成審查，後續將依審查意見修正後報院。 2.有關本案履約事項，包含設計需求建議書、招標文件等，已於108/1/16完成第三次外部審查，設計需求建議書（含設備檢視及功能評估作業成果報告）及基本需求書原則通過。 3.本案已於7/24、9/25、108/1/17完成三次福田再生水協商，將依各單位審查意見修正用水契約，預定2/1召開福田再生水協商小組第四次會議；另府內福田再生水水價協商小組工作會議已於1/28召開，後續水價將依會議結論與用水端進一步協商。	1070423 最後修改期程 1070630/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
77	107AD01043	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	臺中市公共污水處理廠放流水自動連續監測設施及後續維護校正工作	21,200	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 108.1.18、22、23 至各廠辦理教育訓練	1070726 最後修改期程 1070831/1071231 招/決標 1080331/開/完工
78	107AD01045	財物勞務採購	水利局/水利養護工程科/	葫蘆墩圳景觀環境營造工程地景藝術創作委託專業服務	10,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 規劃設計中	1070719 最後修改期程 1070731/開/完工
79	107AD01052	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	廊子水資源回收中心暨大里區立新水資源回收中心委託代操作維護管理工作	28,095	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中	1070928 最後修改期程 1071120/開/完工
80	107AD01054	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	臺中市福田水資源回收中心有機污泥委託清除處理 108	68,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理福田水資源回收中心有機污泥委託清除處理	1070928 最後修改期程 1071031/開/完工
81	107AD01055	財物勞務採購	水利局/水利養護工程科/	107 年度臺中市全國水環境清淨河面計畫-東區等 14 區及鄰近地區(第一次修正)	11,250	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 派工清理中。	1070920 最後修改期程 1071031/開/完工
82	107AD01056	財物勞務採購	水利局/水利養護工程科/	107 年度臺中市全國水環境清淨河面計畫-中區等 15 區及鄰近	11,250	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 派工清理中。	1070920 最後修改期程 1071031/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				地區(第一次修正)						
83	107AD00143	財物勞務採購	教育局/國民小學/賴厝國小	臺中市北區賴厝國民小學「臺中市107年度前瞻基礎建設計畫-國民中小學校園數位建設-校園智慧網路建置採購」	86,824	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商依進度到各校施作安裝。	1070919 最後修改期程 1070906/1071216/開/完工
84	107AD01016	財物勞務採購	水利局/防災工程科/	107年移動抽水機維運及搶險委託專業服務	15,500	98	98	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 持續辦理。	1070315 最後修改期程 1070320/開/完工
85	107AD01022	財物勞務採購	水利局/水利養護工程科/	臺中市原八區都市計畫區雨水下水道普查案(第一部分)	33,727	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 工作計畫書核定	1070320 最後修改期程 1070731/1080331/開/完工
86	107AD01023	財物勞務採購	水利局/水利養護工程科/	臺中市豐原、霧峰、太平、大甲、東勢等地區雨水下水道普查案(第一部分)	20,926	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 工作計畫書核定	1070327 最後修改期程 1070731/1080331/開/完工
87	107AD00036	財物勞務採購	教育局/社會教育科/社會教育科第二股	「2018 臺中世界花卉博覽會」委託專業導覽服務暨志工培訓採購案	18,380	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案業於107年3月27日開標， 107年5月24日簽約，決標金額 1,830萬元，採三期審查驗收， 第一期於10月11日驗收通過， 第二期於11月28日驗收通過，並	1070319 最後修改期程 1070430/1070630 招/決標 1070930/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									依規辦理付款事宜；第三期將依契約於108年5月30日之後辦理審查驗收。	
88	107AD00071	財物勞務採購	教育局/幼兒教育科/幼兒教育科第二股	臺中市政府教育局委託辦理107學年度新設非營利幼兒園	114,142	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案已於107年4月27日進行議約決標作業，並於107年5月9日決標公告，並業於8月1日開辦及107年9月1日開辦，107學年度第1學期到園檢查作業業辦理完竣，已簽准配合中央政策變更契約事宜，並於107年12月預撥107學年度第1學期政府分攤之學費差額經費，刻正簽辦107學年度第2學期政府分攤之學費差額經費動支事宜。	1070424 最後修改期程 1070515/1081215 招/決標 1091215/開/完工
89	107AD00097	財物勞務採購	教育局/市立高中職/臺中一中	照明改善節能績效保證專案採購	10,500	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約中	1070626 最後修改期程 1070615/開/完工
90	107AD00103	財物勞務採購	教育局/國民小學/上石國小	臺中市107學年度招聘英語教學資源中心學校美籍英語協同教學人員計畫	11,400	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 ETA完成第一學期教學工作	1070629 最後修改期程 1070830/1071116 招/決標 1080316/開/完工
91	106AG00047	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	水滴轉運中心新建工程委託設計技術服務(含後續擴充條款)	79,067	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1、本案於106年10月17日公告上網，11月13日開標，11月17日召開評選會，11月30日辦理議價決標。 2、依建築物工程技術服務建造費用百分比法第三類各級距費率上限所計算出金額合計之百分之98.00整得標，總契約預計金額新	1061128 最後修改期程 1061231/1070130 招/決標 1070530/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									<p>臺幣 77,485,660 元。</p> <p>3、細部設計案已於 11 月 30 日簽約，並於 12 月 8 日提送工作執行計畫書，12 月 15 日召開工作執行計畫書審查會議。</p> <p>4、107 年 1 月 3 日工作執行計畫書同意備查，並已完成撥付第一期款 7,748,566 元。</p> <p>5、107 年 2 月 22 日建築師事務所提送初步設計報告書（第一版），經本科召開工作會議，107 年 3 月 8 日建築師事務所完成修正並提送初步設計報告書（第二版），107 年 4 月 11 日召開初設報告書審查會議，決議審查通過。107 年 5 月 8 日建築師事務所提送初步設計報告書（第三版），107 年 6 月 12 日本局同意核備初步設計報告書。</p> <p>6、水湳轉運中心新建工程委託設計技術服務（含後續擴充條款）第一次契約變更，107 年 10 月 2 日決標，決標金額 268,845 元。</p> <p>7、107 年 7 月 31 日提送交通影響評估報告送審，107 年 9 月 13 日召開交評報告書第一次審查會議，決議修正後再送審。107 年 11 月 9 日交通影響評估報告書（修正版）提送審查，107 年 11 月 29 日召開交評報告書第二次審查會議，決議審查通過，107 年 12 月 7 日提送交通影響評估報告書（修正版），107 年 12 月 12 日本局同意核定交評報告書。</p> <p>8、107.12.03 提送都市設計審議，目前正依都發局意見修正，</p>	

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									預定2月中旬再送審。	
92	106AG00 048	財物勞務採購	交通局/停管處/設施工程課	臺中市豐原區豐原轉運中心新建工程委託設計技術服務(含後續擴充條款)	26,503	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.依規審核初步設計報告書並函轉至機關，已於107/5/30辦理初步設計座談會議，刻正請規設單位儘速修正。 2.依規審核多目標使用計畫書並函請機關辦理審查，已於107/06/27辦理多目標使用計畫書審查會，刻正請規設單位儘速修正。 3.本案2樓變更為商場，依規審核多目標使用計畫書並函請機關辦理審查，已於107/08/27辦理多目標使用計畫書審查會，刻正請規設單位儘速修正。簽呈請示辦理初步設計(含交通動線)第二次座談會。107年10月17日辦理初步設計(含交通動線)第二次座談會。107年12月21日召開初步設計報告書審查會。初步設計報告書修正後審查中。	1070102 最後修改期程 1070115/1070430 招/決標 1070830/開/完工
93	106AR00 022	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市烏日(九德地區)區段徵收委託地籍整理及土地分配專業服務案	15,270	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理社區培力計畫(專業服務人員駐點、家戶拜訪、里鄰座談會)等相關事項	1061129 最後修改期程 1061229/開/完工
94	106AZ00 005	財物勞務採購	原民會/經濟建設及土地管理組/	2018 臺中世界花卉博覽會原住民族專區景觀設計及策佈展執行勞務採	63,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 108年1月7日辦理第二期驗收(因資料不全，驗收程序刻在辦理中)。	1060824 最後修改期程 1061030/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				購						
95	107A719006	財物勞務採購	大里公所/ 農業及建設課/	大里區草湖溪北岸道路(美群路~健行路)路平及公共環境改善工程委託設計監造技術服務	32,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案已依108/1/4營建署來函設計審查會會議紀錄辦理修正，後續待營建署排入下一梯次設計審議會再行審議。	1071205 最後修改期程 1071108/1071201 招/決標 1071201/開/完工
96	107A725003	財物勞務採購	梧棲公所/ 社會課/	107年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險	11,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約內容辦理	1070410 最後修改期程 1070320/開/完工
97	107A728004	財物勞務採購	大雅公所/ 公用及建設課/	107年度臺中市大雅區公有停一機械停車設備修繕案	11,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 材料設備資料審查	1071120 最後修改期程 1080115/1080715 招/決標 1081115/開/完工
98	107A735005	財物勞務採購	大肚公所/ 社會課/	臺中市大肚區公所107年區民團體意外險	11,500	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已簽約完成，民眾均依符合申請條件申請	1070330 最後修改期程 1070321/開/完工
99	106AG00052	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/ 交通規劃科第二股	臺中輕軌捷運系統第二期路網可行性研究	15,800	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商已提送期中報告，刻正辦理書面審查並擇期召開審查會議。	1070430 最後修改期程 1070630/1070930 招/決標 1080131/開/完工
100	106AH00031	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	變更臺中市都市計畫(舊有市區及一至五期市地重劃地區)細部計畫(第三次通盤檢討)	13,000	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 廠商108.01.18檢送地形測量及通盤檢討暨舊市區中心商業區再發展策略規劃研究等相關資料，108.01.22檢送第2-5區樁位資料，108.01.29辦理第2次重製疑	1071002 最後修改期程 1061130/1080131 招/決標 1080430/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				案					議、108.01.30 辦理第 2 次樁位研商會議。	
101	106AH00037	財物勞務採購	都發局/建造管理科/	臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置中長期計畫	85,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 有關第五期無形資產工作項目目前辦理驗收作業中。	1060125 最後修改期程 1060531/1061231 招/決標 1071231/開/完工
102	106AH00053	財物勞務採購	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	106 年度臺中市社會住宅包租代管試辦計畫	216,432	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 兩家業者媒合累計 1134 件（包租包管 23 件、代租代管 1111 件），依契約規定辦理包租包管與代租代管的各項租賃服務與請款作業。	1061005 最後修改期程 1070101/1080201 招/決標 開/完工
103	106AH00055	財物勞務採購	都發局/都市設計工程科/	2018 臺中世界花卉博覽會總營運暨后里及豐原園區營運管理委託專業服務案	240,000	70	70	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 1. 本案於 108 年 1 月 10 日完成第一次契約變更作業。2. 本案於 108 年 1 月 16 日辦理是案第二次部分驗收作業。	1070108 最後修改期程 1070331/1070501 招/決標 1071001/開/完工
104	106AI00019	財物勞務採購	農業局/作物生產科/	2018 臺中世界花卉博覽會外埔園區自然館策佈展委託專業服務案	90,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 第三期施工報告書業經本局 108 年 1 月 24 日以中市農作字第 1080002780 號函核定，刻正辦理第三期款撥付事宜。	1060927 最後修改期程 1061215/1070315 招/決標 1070831/開/完工
105	106AI00022	財物勞務採購	農業局/運銷加工科/	2018 臺中世界花卉博覽會外埔園區暨展館營運管理委託專業服務案	75,000	70	70	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 108 年 1 月 3 日完成第二期款撥款	1061106 最後修改期程 開/完工
106	106AP00002	財物勞務採購	環保局/環境設施大	臺中市焚化廠底渣委託	256,681	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次	1071031 最後修改期程 1051231/1060331 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			隊/環境設施大隊第三組	再利用處理計畫					契約執行中，於108年1月16日驗收107年11月資料。	1061130/開/完工
107	106AP00076	財物勞務採購	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	106年臺中市環境品質監測站設置計畫	28,590	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 定期提送月報，符合契約規定及進度。	1060928 最後修改期程 1061023/1070222 招/決標 1070530/開/完工
108	106AP00110	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	106年度環保署補助辦理垃圾車加裝濾煙器示範運行計畫	11,700	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本月備查廠商107年10月、11月工作報告修正稿，以及第1年第3次濾煙器功能確認測試結果。	1061013 最後修改期程 1070128/1080330 招/決標 1090329/開/完工
109	104AH00009	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	烏日、大肚都市計畫區整併及主要計畫、分離專案通盤檢討規劃作業案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案於105.3.24公告徵求意見，105.12.2開始公開展覽，12.16公展說明會。各案進度如下： (1)烏日通檢：歷經10次市都委會專案小組審議，並於106.12.22市都委(78)大會及107.1.26市都委(80)審議通過。107.4.30報請內政部審議，內政部於107.6.4召開第1次小組，107.10.3辦理現地勘查，10.9召開第2次小組，108.1.15召開第3次小組。(2)高鐵通檢：歷經6次市都委會專案小組審議，並於106.10.6市都委(75)大會及106.12.22市都委(78)大會審議通過。主計部分於107.3.21報請內政部審議，107.4.27內政部召開第1次小組，107.9.21召開第2次小組，11.27提送修正後書圖報部續審，訂於108.2.19召開內政部大會。 (3)烏日大肚整併：106.3.10	1031218 最後修改期程 1040601/1040701 招/決標 1041231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									召開市都委會第1次專案小組， 106.6.22第2次專案小組， 106.12.6召開第3次小組。考量 整併效果，俟烏日通檢及高鐵通 檢報部審議後再提會。(108.1.28 進度更新)	
110	104AM00 117	財物勞 務採購	警察局/犯 罪預防科/	104年度「第 13、14期重劃 區治安要點」 錄影監視系 統管道設施 採購案	14,330	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 持續建置中。	1040827 最後修改期程 1050131/1060630 招/決標 1071231/開/完工
111	105AD00 033	財物勞 務採購	教育局/幼 兒教育科/	臺中市政府 教育局委託 辦理「臺中市 私立三光非 營利幼兒園」 採購案	32,548	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 107學年度第1學期到園檢查作 業於107年10月31日辦理完畢， 配合中央政策已於107年12月預 撥107學年度第1學期政府分攤 之學費差額經費，刻正規劃本案 後續擴充辦理事宜。	1050602 最後修改期程 1041120/1051130 招/決標 1061130/開/完工
112	105AD00 034	財物勞 務採購	教育局/幼 兒教育科/	臺中市政府 教育局委託 辦理「臺中市 私立五權非 營利幼兒園」 採購案	35,631	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案106學年度績效考評事宜業 於107年10月18日辦理完畢， 並於107年10月24日辦理107 學年度第1學期到園檢查作業， 已簽准配合中央政策變更契約事 宜，並於107年12月預撥107學 年度第1學期政府分攤之學費差 額經費，刻正簽辦107學年度第2 學期第1期政府分攤之學費差額 經費動支事宜。	1050604 最後修改期程 1050224/1061130 招/決標 1071130/開/完工
113	105AE00 044	財物勞 務採購	經發局/工 業科/工業 科第四股	105臺中市精 密機械科技 創新園區二 期標準廠房	15,007	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 標案執行中，刻正進行西北側外 牆施工架拆除、西側斜牆泥作粉	1051019 最後修改期程 1050808/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				新建工程委託專案管理					刷、西側斜牆仿清水塗料施作、PH1 油漆批土、B1F 消防機房日用水箱防水施作、3F-4F 防火捲門安裝、1F-2F 管道輕隔間施作、A. B. C. F 電梯安裝及水電工程 BF-6F 配電盤安裝、4F-6F 線槽及吊管施作、5F-RF 弱電系統拉線、排水配管、消防管、防煙垂壁、多聯變頻冷氣安裝配管等工項。。	
114	106AG00002	財物勞務採購	交通局/停管處/停車管理課	106 至 107 年臺中市政府公有停車場停車費用委託代收案	118,367	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 刻正辦理 107 年 12 月份廠商代收本市停車手續費請款作業事宜，6 家廠商代收停車費件數為 1,210,215 件，代收手續費合計為 4,923,483 元，預計於 108 年 2 月 15 日前完成核銷作業。	1051130 最後修改期程 1051220/開/完工
115	106AG00021	財物勞務採購	交通局/停管處/停車管理課	臺中市公有停車場停車費催繳舉發違規通知暨資料處理	10,862	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本標案採按月付款，本月應付 107 年 12 月份勞務費用共計 354,263 元，已於 108 年 1 月 18 日完成驗收，刻正辦理核付款項事宜。	1060321 最後修改期程 1060316/開/完工
116	106AG00026	財物勞務採購	交通局/停管處/設施工程課	臺中市豐原區豐原轉運中心新建工程委託專案管理服務案	15,900	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 依規審核初步設計報告書並函轉至機關，已於 107/5/30 辦理初步設計座談會議，刻正請規設單位儘速修正。 2. 依規審核多目標使用計畫書並函請機關辦理審查，已於 107/06/27 辦理多目標使用計畫書審查會，刻正請規設單位儘速修正。 3. 本案 2 樓變更為商場，依規審核多目標使用計畫書並函請機關辦理審查，已於 107/08/27	1060516 最後修改期程 1061231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									辦理多目標使用計畫書審查會，刻正請規設單位儘速修正。簽呈請示辦理初步設計(含交通動線)第二次座談會。107年10月17日辦理初步設計(含交通動線)第二次座談會。107年12月21日召開初步設計報告書審查會。初步設計報告書修正後審查中。	
117	106AG00 028	財物勞務採購	交通局/停管處/停車規劃課	106-109 年度租賃 PDA 開單設備案	19,070	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1 月履約中	1060515 最後修改期程 1060815/1061101 招/決標 開/完工
118	106AG00 030	財物勞務採購	交通局/停管處/停車管理課	臺中市友商園、美術園道週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理 案	105,030	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 108 年 1 月 16 日辦理驗收，付款簽已陳核完畢，發票黏存陳核中，待撥付款。	1060612 最後修改期程 1060820/開/完工
119	106AG00 037	財物勞務採購	交通局/停管處/停車管理課	臺中市中國醫藥大學、科博館、國美館週邊停車場停車開單勞務	81,665	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 108 年 1 月 16 日辦理驗收，付款簽已陳核完畢，發票黏存陳核中，待撥付款。	1060906 最後修改期程 1061016/開/完工
120	106AD00 086	財物勞務採購	教育局/社會教育科/社會教育科第二股	臺中世界花卉博覽會花艷館佈展暨國內外花藝競賽委託專業服務案	236,925	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約執行中。 1. 國內外花藝競賽及通關檢疫等各項工作已完成。 2. 107 年第三期款撥付完成。 3. 花舞館蘭花廳執行展覽中、競賽廳由各參賽單位依檔期陸續進場。	1060710 最後修改期程 開/完工
121	106AD00 106	財物勞務採購	教育局/社會教育科/社會教育科第二股	2018 臺中世界花卉博覽會發現館佈展委託專業	67,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案進行第四期履約中。	1060829 最後修改期程 1061020/1061117 招/決標 1070830/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				服務案						
122	106AD00185	財物勞務採購	教育局/幼兒教育科/幼兒教育科第二股	臺中市文小 65、文小 66、文小 10 及廊子地區新設校新建幼兒園園舍工程委託專案管理	14,141	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案業於 107 年 2 月 14 日完成簽訂契約，廠商業於 107 年 3 月 15 日提送統包工程需求等相關資料，於 107 年 3 月 31 日召開統包需求書審查會議，並於 107 年 5 月 9 日經雲科大檢核通過，已分別召開第一次統包工程評選會議及辦理公開閱覽完畢，文小 65、文小 66、文小 10 及廊子校區統包工程業已決標及簽約，基本設計會前會分別於 108 年 1 月 18 日及 1 月 29 日修正後通過，預計於 108 年 1 月 31 日提送修正後基本設計圖說至本局。	1070121 最後修改期程 1070415/1080115 招/決標 1081115/開/完工
123	106AD01030	財物勞務採購	水利局/水利養護工程科/	2018 台中花博豐原葫蘆墩第 5 區戶外景觀設計及佈展委託專業服務案	36,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 於 107 年 10 月 12 日辦理展品複勘完成。	1060809 最後修改期程 1061130/開/完工
124	106AD01035	財物勞務採購	水利局/水利規劃科/	臺中市主要計畫區雨水下水道系統檢討規劃(環中路以西範圍)委託技術服務	17,480	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本局已於 108 年 1 月 16 日辦理外業測量查驗作業，後續擬擇期召開期初報告審查。	1060915 最後修改期程 1061101/1070801 招/決標 1080301/開/完工
125	106AD01043	財物勞務採購	水利局/水利規劃科/	筏子溪水域及周邊地區整體環境規劃委託技術服務	19,500	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商於 108 年 1 月 10 日提送期中報告，後續擬擇期召開期中報告審查。	1061204 最後修改期程 1061231/1071001 招/決標 1080401/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
126	106AE00011	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第三股	大里夏田產業園區委託申請設置案	42,300	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 廠商於 108 年 1 月 7 日依規檢送 107 年 12 月份工作月報，本局於 108 年 1 月 10 日存供備查。 2. 本案可行規劃報告經濟部於 108 年 1 月 18 日原則同意支持，另環評說明書及用水計畫書亦於 108 年 1 月 18 日由經濟部轉送各目的事業主管機關審查。	1060124 最後修改期程 1060420/開/完工
127	106AE00034	財物勞務採購	經發局/商業科/商業科第一股	社會創新產業發展計畫	12,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 業規劃於 1 月 3 日辦理 1 場「驅動社創登記影響力-共創台中社企 B 勢力」成果發表記者會及 1 月 24 日辦理 1 場「社會影響力實作工作坊-B 型企業認證評估」上機實作課程。	1060203 最後修改期程 1060221/1060930 招/決標 1070930/開/完工
128	106AF00087	財物勞務採購	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	2018 臺中世界花卉博覽會—后里馬場森林園區綠化佈展工程委託專案管理技術服務案	13,020	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理花博統包案專案管理事宜。	1060824 最後修改期程 1060224/1060315 招/決標 1060630/開/完工
129	105AF00100	財物勞務採購	建設局/新建工程處/土木工程科	國道四號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道環境監測工作	13,940	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 目前履約執行監測中	1050803 最後修改期程 1050831/開/完工
130	105AF00130	財物勞務採購	建設局/新建工程處/土木工程	105 年度道路橋樑工程委託設計監造	11,585	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 持續派工中	1060104 最後修改期程 1050613/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			科	技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等10區)						
131	105AG00025	財物勞務採購	交通局/捷運處/開發路權課	臺中大眾捷運系統烏日文心北屯線土地開發場、站招商總顧問案	25,000	55	55	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 1. 財務效益評估報告書(含不動產估價報告書)於106.10.27簽奉局一層核定。2. 招商相關規定及範本於106.10.23公告或下達。3. 於106.12.08辦理捷運綠線土開案招商座談會。4. G5、G11案業於107.02.26正式對外(第1次)公告，於107.04.30截止投標，業已完成G5案資格文件審查。5. G11案檢討報告已報局核定。6. 已於107.05.29參加山海屯招商說明會、107.06.29財政部促參司招商大會。7. 已於107.07.10召開本市招商甄選規定修正草案審查會議(107年第1次)。8. 於招商甄選規定修正方案簽准後，辦理G9招商文件審查會。9. 於107.09.26參加促參商機座談會。10. 共構歸墊費用分期草案簽會各局處。11. 本案結案報告業已核定，現正辦理驗收作業。	1050130 最後修改期程 1050315/1050930 招/決標 1091231/開/完工
132	105AG00040	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	大臺中地區捷運路網檢討規劃暨臺中捷運系統初期路網可行性研究	12,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1、7月20日依據秘書長「因應臺中機場2035年整體規劃建議捷運路線延伸至陽西區，臺中國際機場門戶計畫配合辦理修正研商會	1050130 最後修改期程 1050630/1050930 招/決標 1051230/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									議」結論辦理。2、8月份請廠商評估2方案(中清路、崇德路)之可行性,9月17日廠商檢送市區段路線資料供本局檢核。3、10月19日召開路線方案討論會議,廠商已依會議決議提送方案初稿。4、108年1月準備專案報告向局長說明。	
133	105AG00 048	財物勞務採購	交通局/交通工程科/交通工程科第二股	臺中市公共自行車租賃系統建置及營運管理(第二期)	345,000	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 108年1月份已完成220站營運啟用、223站設備查驗,持續辦理接電啟用及新設站點建置。	1050604 最後修改期程 1050620/1060320 招/決標 1061220/開/完工
134	105AM00 143	財物勞務採購	警察局/後勤科/	局本部新建工程警用無線電系統建置案	12,488	0	0	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 局本部新建工程警用無線電系統建置案,105年預算965萬4,000元未執行已繳回,106年預算1,248萬8,000元,於106年4月26日以815萬元決標予「訊銓通整合系統科技有限公司」,動工日期俟新建大樓點交後,由本局以公文另行通知得標廠商進場施作。	1051206 最後修改期程 1080601/1081201 招/決標 開/完工
135	105AQ00 101	財物勞務採購	文化局/臺中市文化資產處/遺址傳藝課	臺中市13期重劃區第一、二、四標工區涉及麻糍埔暨番婆庄遺址雨污下水道搶救發掘計畫	100,000	55	55	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 108年1月22日,辦理本階段發掘分期驗收作業,1月28日簽准驗收通過,刻正辦理付款核銷。	1050803 最後修改期程 1051201/1061201 招/決標 1081201/開/完工
136	102AM00 071	財物勞務採購	警察局/犯罪預防科/	102年度「治安要點暨平均地權基金標餘款」錄影	13,700	85	85	0	流廢標次數:1次, 期程修改次數:3次 提出電力及網路申請。	1080123 最後修改期程 1021003/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				監視系統採購案						
137	103AF00081	財物勞務採購	建設局/新建工程處/土木工程科	東勢-豐原生活圈快速道路工程環境監測工作	15,835	40	40	0	<p>流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 23.104 年 11 月 30 日簽辦第 1、2 標二階環評委託技術服務採購案，104 年 12 月 25 日上網公告，105 年 1 月 27 日開標，並訂於 105 年 2 月 3 日召開評選會議。 24.104 年 12 月 31 日召開第 5 標細部設計進度檢討會，目前進度 70%，預計 105 年 1 月 12 日前提送細設成果。 25.105 年 1 月 21 日邀集豐原、石岡、新社、東勢、和平等區里辦公處召開加速推動公開說明會。 26.105 年 1 月 26 日召開第 5 標細部設計審查會。 27.原訂於 105 年 2 月 5 召開第 3 標分段辦理評估計畫簡報會議，因故延期。 28.現正依計畫定期實施監測作業中。</p>	1030905 最後修改期程 1030930/開/完工
138	103AG00016	財物勞務採購	交通局/交通工程科/交通工程科第二股	臺中市公共自行車租賃系統建置及營運管理及後續擴充	169,000	85	85	0	<p>流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.本案已於 105 年 8 月份已完成 100 站營運啟用，後續擴充 40 站租賃站已全數完成。 2.至契約期滿前，由微笑單車公司進行營運管理。</p>	1030122 最後修改期程 1030328/1030928 招/決標 1040328/開/完工
139	103AH00011	財物勞務採購	都發局/綜合企劃科/	豐原都市計畫通盤檢討規劃案	15,000	85	85	0	<p>流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1.豐原三通公開展覽作業自 104 年 11 月 6 日起公開展覽 30 天，於 105 年 12 月 23 日召開本市都市計畫委員會專案小組第 15 次會</p>	1080201 最後修改期程 1030430/1030730 招/決標 1031231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									<p>議進行審議完畢，於106年2月24日市都委會審議通過，並於106年4月25日函文報請內政部審議。</p> <p>2. 內政部都委會於106年7月11日召開專案小組第1次會議。另市都委會決議待整合部分，訂於106年9月8日召開市都委會專案小組第16次會議。106年9月19日召開內政部第2次專案小組，106年11月2日提送補充資料提第3次小組，106年11月15日召開工作會議，未審議完成及待整合部分，前於106年9月8日召開市小組第16次會議審議完畢，並於106年12月28日召開市都委會第79次會議審議通過。</p> <p>3. 107年7月31日召開部都委會專案小組第5次會議審議完畢，除內、中環工業區及綠地解編部分留待第二階段小組討論外，其餘變更案將提內政部都委會大會審議。</p> <p>4. 107.10.4檢送修正後計畫書圖報請內政部大會審議，107.12.11部都委會大會審議通過，內政部紀錄1月18日函發，目前已就大會決議分別於函詢相關單位。</p>	
140	102AH00018	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	台中市都市計畫主要計畫通盤檢討規劃案	20,500	85	85	0	<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 於107年3月27日提請內政部大會審議通過，刻正依會議紀錄簽辦再公展事宜，並訂於107年5月8日辦理再公展。刻正彙整有關人民團體陳情意見之各機關研析意見。</p>	<p>1020730 最後修改期程 1020630/1020815 招/決標 1021115/開/完工</p>

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									107年8月2日召開諮詢會議研商再公展案件人陳意見研析處理情形。 107年8月23日函報內政部辦理再公展無意見案核定作業。 107年9月6日依內政部8月30日函示修正計畫書圖名稱後，續提報內政部辦理核定作業。 107年9月28日內政部核定、10月17日主計第一階段發布實施。 107年11月14日召開諮詢會議研商再公展案件新增人陳意見研析處理情形。 107年12月24日函發本府研析意見送內政部續行審議。 108年1月14日內政部都委會第14次會議審議。 108年1月29日內政部都委會第15次會議審議。	
141	102AH00 027	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	擴大大里都市計畫改採市地重劃開發案	27,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 經濟部水利署106.8.14召開認屬國家重大建設審認會議，會議紀錄106.8.24送達，106.9.30經濟部水利署請本府先行回應各單位意見後再報行政院核定，已於106年11月10日先行就處理情形對照表及說明書修正草案內容，送請行政院農業委員會、內政部地政司、內政部營建署、交通部公路總局、財政部國有財產署、經濟部水利署等機關審查。並再以106年12月19日府授都計字第1060278204號函，請經濟部水利署陳報行政院認定為國家重大建設，該署於107年1月25日召開	1060222 最後修改期程 1020815/1020919 招/決標開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									第2次審認會議(107年2月6日紀錄送達,本府並於107年3月5日檢送修正報告書請經濟部續予陳報認審,經濟部於107年4月13日將審查結果報請行政院認定)。已於107.08.17取得上開國家重大建設認定函,確認開發計畫範圍,本府將加速擬定都市計畫作業。107.12.7辦理擬定前公告徵求意見30天,107.12.19召開徵求意見座談會。	
142	103AH00 047	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	臺中市轄區內都市計畫公共設施用地專案通盤檢討規劃案	25,000	85	85	0	<p>流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 1.105年8月8日市長召開本市公共設施用地解編會議。 2.105年9月1日內政部召開第一次審查會。 3.105年9月19日函請本府相關單位補充相關資料。 4.105年10月12日召開第10次工作簡報會議,並請相關單位於105年10月21日前函覆。 5.11月21日函請教育局提供撤銷徵收之學校用地及體育場用地資料。 6.105年12月12日召開第11次工作簡報會議, 7.105年12月13日再次請教育局對於學校用地變更方案表示意見。 8.106年1月9日將修正後整體規劃構想再提請內政部審議。 9.106年2月9日內政部召開第2次會議。 10.106年2月22日召開第13次工作會議。</p>	1060124 最後修改期程 1031231/1040214 招/決標 1041115/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									11.106年3月27日修正資料提請內政部召開會議。 12.106年4月28日提市都委會報告案。 13.106年5月5日內政部審查會。(5月22日收到會議紀錄) 14.6月27、28、29辦理地方座談會。 15.清查變更範圍土地所有權人清冊。 16.請教育局提供撤銷徵收土地所有權人清冊，簽辦公開展覽作業。 17.106年9月1日起公告公開展覽45天。 18.106年9月陸續於本市29區辦理說明會。 19.公開展覽至10月15日，後續將進入本市都委會審查。提107年3月30日市都委會報告。4月27日市都委會報告。107年7月30日內政部實施評鑑績效良好。107年9月27日內政部實施進度管考績效良好。107年10月8日工作進度報內政部。9組專案小組，其中7組業經專案小組審議完畢，預計提下次市大會審議。	
143	104AD00023	財物勞務採購	教育局/國民小學/文山國小	104年度高級中等以下學校及幼兒園投保公共意外責任保險聯合採購	37,840	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 未賠付事件持續處理中	1050419 最後修改期程 1040113/1040305 招/決標 1040805/開/完工
144	104AE00024	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市工業園區整體發展計畫委託	27,430	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.廠商依約於108年1月8日提	1040713 最後修改期程 1041020/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				專案管理服務案					報 107 年 12 月份工作月報至本局備查，本局於 108 年 1 月 15 日存供備查。	
145	108AP00094	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	108 年度採購密封壓縮式垃圾車 28 輛	75,600	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 上網招標中，108 年 2 月 12 日開標	1080130 最後修改期程 1080620/開/完工
146	108AP00095	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	108 年度採購挖土機 11 輛	49,000	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 採購標的規格蒐集資料中	1080130 最後修改期程 1080630/開/完工
147	108AP00096	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	108 年度採購鏟裝機 13 輛	26,800	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已完成招標文件簽辦，108 年 1 月 30 日移請秘書室公告	1080130 最後修改期程 1080630/開/完工
148	108AP00089	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	108 年度採購水肥車 6 輛	15,000	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 規劃中	1080129 最後修改期程 1081115/開/完工
149	108AP00090	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	108 年度採購資源回收車 25 輛	40,000	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 規劃中	1080129 最後修改期程 1080615/開/完工
150	108AQ00029	財物勞務採購	文化局/表演藝術科/表演藝術科第一股	2019 臺中爵士音樂節委託專業服務採購案	13,300	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 刻正進行招標文件簽核相關事宜。	1080103 最後修改期程 開/完工
151	108AQ00030	財物勞務採購	文化局/臺中市立圖書館/閱覽	108 年度圖書館營運勞務承攬採購案	17,189	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 2.108 年 1 月 1 日元旦放假，108	1080103 最後修改期程 1071206/1080606 招/決標 1081006/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			典藏課						年1月2日派駐人員開始上班	
152	108AR00001	財物勞務採購	地政局/豐原地政/第二課	108年度大臺中地區委外地籍圖重測計畫(神岡區)	18,585	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 招標文件準備中。	1071127 最後修改期程 1080831/1090331 招/決標 1090630/開/完工
153	108AR00011	財物勞務採購	地政局/資訊室/	本局及各地政事務所強化地政資訊安全防護相關軟硬體擴充汰換計畫	20,235	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 需求規格彙整中。	1080110 最後修改期程 1080810/1080831 招/決標 開/完工
154	108AR00019	財物勞務採購	地政局/清水地政/第二課	108年度臺中港特定區計畫(第三次通盤檢討)都市計畫樁位重置地籍圖重測計畫	18,240	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 招標文件整理中	1080131 最後修改期程 1080715/開/完工
155	108AY00001	財物勞務採購	研考會/資訊中心/設備網路科	臺中市政府108年度資訊機房暨所屬機關電腦資訊設備維護案	20,308	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1/24 完成啟動會議	1080114 最後修改期程 1071228/1080420 招/決標 1080720/開/完工
156	108AY00004	財物勞務採購	研考會/資訊中心/應用服務科	公文整合資訊系統維運暨HTML5公文製作建置案	10,000	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1、本案於1月1日起履約。 2、1月14日交付專案管理計畫書，1月22日簽准備查。 3、1月31日召開啟動會議	1071217 最後修改期程 1071228/1080131 招/決標 1080710/開/完工
157	108BH00001	委外設計	都發局/住宅發展工程處/工程	臺中市西屯區國安段社會住宅興辦	67,363	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 準備相關標案資料中。	1080122 最後修改期程 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			開發科	計畫委託規劃設計及監造技術服務案						
158	107BG00003	委外設計	交通局/捷運處/綜合規劃課	「臺中捷運藍線綜合規劃(含環境影響評估)暨捷運設施用地土地使用變更」	75,026	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 目前已完成公開閱覽並修正綜合規劃招標文件，於 108 年 01 月 14 日上網公告招標，原預計同年 02 月 13 日開標後辦理評選，惟廠商提出疑義，刻正簽辦修正公告，並預計延長等標期為 40 日，預計修正為 02 月 23 日開標。	1071029 最後修改期程 開/完工
159	107AR00021	財物勞務採購	地政局/工程管理科/	臺中市第 13 期市地重劃區內施工監看與搶救發掘計畫	56,680	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商於 107 年 12 月 19 日檢送已修竣之發掘申請書，文資處亦於 107 年 12 月 27 日函文同意備查，本局於 108 年 1 月 4 日函文通知廠商進場辦理試掘作業。	1070823 最後修改期程 1070915/1080501 招/決標 1090601/開/完工
160	108A736001	財物勞務採購	龍井公所/社會課/	108 年臺中市龍井區區民團體意外保險	15,986	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理作業中	1080102 最後修改期程 1071106/開/完工
161	108AP00030	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	108 年臺中市固定污染源許可、空污費管制查核暨空氣品質維護綜合管理計畫	53,150	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 1/28 辦理第一次工作檢討會	1080117 最後修改期程 1071228/1080321 招/決標 1080915/開/完工
162	108AP00039	財物勞務採購	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢	108-109 年度臺中市政府南 B 區委託民營清除機構	15,033	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商業已完成 108 年 1 月份交辦事項	1080117 最後修改期程 1071228/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			棄物管理股	清運垃圾資源回收工作之一						
163	108AP00 041	財物勞務採購	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股	108 年度臺中市非法棄置場址處理暨緊急應變計畫	12,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、108 年 1 月 9 日起履約。 二、108 年 1 月 16 日提送計畫工作計畫書。 三、108 年 1 月 16 日提送計畫人員名冊。 四、108 年 1 月 18 日提送計畫契約書。 五、108 年 1 月 22 日提送計畫保險單正本及繳費收據副本。 六、108 年 1 月 23 日提送計畫物力設備清冊。 七、108 年 1 月 22 日提送「計畫人員教育訓練規劃書」，並於 108 年 1 月 28 日辦理計畫人員教育訓練。 八、108 年 1 月 24 日辦理計畫啟動會議。 九、108 年 1 月 15 日協助進行環境污染事件通報第 11501 號（龍井區中央南路 612 巷 41 號）交辦緊急應變作業。 十、108 年 1 月 24 日協助環保局配合臺中地檢署進行大肚區溪州段 879、880 地號非法棄置現場應變作業，本計畫稽查人員現場會同稽查大隊、臺中市政府警察局烏日分局人員及地主至現場進行周界勘查，並由本計畫協助調派機具（挖土機）現場開挖確認廢棄物範圍。 十一、統計自 108 年 1 月 9 日至	1071222 最後修改期程 1071231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									108年1月28日，完成環保署各類專案稽查59家次、配合衛生局聯合會勘稽查醫療及長期照護養護機構1家次、畜牧場現場查核3家次、斃死豬集運車輛攔檢1家次、清除機構進行現場查核46家次、處理機構進行現場查核1家次、共同清除處理機構進行現場查核1家次、巡查列管高潛勢遭棄置地點21次、配合攔檢88車次、再利用機構6家次及解除列管之事業現場查核65家次。	
164	108AP00 043	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	108年臺中市營建工程暨道路洗掃查核計畫	24,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 108年1月25日辦理界定會議，1月28日辦理工作檢討會，符合契約規定。	1080117 最後修改期程 1080131/1080321 招/決標 1080731/開/完工
165	108AP00 045	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	108年度各式環保車輛與機具維修保養	97,308	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本標案為複數分項決標，共有10個採購分項，項目1至4與項目7至10決標日為107年12月26日，履約期間為108年1月1日至108年12月31日，項目5與6決標日為108年1月9日，履約期間為108年1月9日至108年12月31日，刻正履約中。	1080131 最後修改期程 1080109/開/完工
166	108AP00 049	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	108年臺中市機車污染源管制暨檢驗站品質管理計畫	23,004	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本計畫108年1月底執行老舊或剛滿5年機車通知回檢或逾期未定檢機車通知作業458件、定檢站初驗不合格機車複驗通知138件、處分逾期未繳款催繳作業147件、停車熄火查核及宣導73輛	1080117 最後修改期程 1080111/1080425 招/決標 1080920/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									次、烏賊車檢舉案件 43 件、民眾檢舉烏賊車獎勵金(品)發放 1 次、烏賊車處分未繳款案件催繳作業 1 次。	
167	108AP00050	財物勞務採購	環保局/太平區清潔隊/	臺中市 108 年太平區、龍井區、梧棲區及沙鹿區垃圾轉運服務工作	12,645	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 本案已於 108 年 1 月 1 日起執行 執行垃圾轉運工作	1080104 最後修改期程 1071225/開/完工
168	108AP00056	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	107 年臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理(後續擴充)	30,598	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商於 108 年 1 月 1 日開始履約， 履約執行中。	1071228 最後修改期程 1071231/1080430 招/決標 1081031/開/完工
169	108AP00057	財物勞務採購	環保局/西屯區清潔隊/	108 年度清淨市容-擴大大道路清掃執行計畫	24,120	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已於 108 年 1 月 1 日簽約， 並於 108 年 1 月 1 日開始履約	1080124 最後修改期程 1071226/開/完工
170	108AP00063	財物勞務採購	環保局/環境衛生及毒化物管理科/環境衛生及毒化物管理科第一股	配合市府重大活動流動廁所租賃暨水肥抽運財物採購案(108 年度)	16,800	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 108 年 1 月 1 日完成點交	1080109 最後修改期程 1071221/開/完工
171	108AP00081	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	108 年臺中市柴油車動力計排煙檢測及非法油品檢測計畫	17,530	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 108.1.11 召開評選會議； 108.1.23 完成議價決標。	1080117 最後修改期程 1080123/1080228 招/決標 1081001/開/完工
172	108AP00084	財物勞務採購	環保局/環境衛生及	108 年臺中市委外執行公	14,000	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次	1080119 最後修改期程 1080401/1080501 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			毒化物管理科/環境衛生及毒化物管理科第二股	共環境登革熱防治噴藥工作					目前上網招標公告中。	1080801/開/完工
173	107AP00145	財物勞務採購	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	臺中市農地污染控制場址適當措施改善計畫-南屯、大甲等2區農地污染改善工作	12,523	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 修正經費計畫書重新向環保署申請經費。	1070822 最後修改期程 1081031/1081130 招/決標 1090630/開/完工
174	107AQ00094	財物勞務採購	文化局/文化資源科/文化資源科第三股	申辦 2022 世界設計之都-國際投標委託專業服務案	15,000	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 (一) 本案招標金額為新臺幣1500萬元，為查核金額之委託專業服務之採購，依政府採購法第22條第1項第9款規定及「機關委託專業服務廠商評選及計費辦法」辦理招標作業，並與經公開客觀評選之優勝廠商依優勝序位進行議價方式辦理。本案於107年6月26日(星期二)上午11時於本局開標室開標，計財團法人台灣創意設計中心共1家廠商投標，並為合格廠商。 (二) 本案於107年6月28日(星期四)上午9時辦理第一次評選會議，依本案評選須知規定，財團法人台灣創意設計中心平均總評分未達70分，經出席委員過半數決議不列為優勝廠商，本案優勝廠商從缺並廢標。 (三) 本案於107年7月20日辦理第二次上網公告，並於7月31日(星期二)下午4時30分於本	1070727 最後修改期程 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									局開標室開標，於8月1日辦理第二次評選會議、8月14日議價決標，委託辦理廠商為財團法人台灣創意設計中心，業已完成詳細工作計畫書核備及辦理第1期款撥付事宜及第1次契約變更事宜。刻正辦理第2期款資料核備及付款事宜。	
175	107AQ00101	財物勞務採購	文化局/表演藝術科/表演藝術科第一股	2019 臺中東亞青年運動會開閉幕活動規劃製作統籌服務案	87,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商於 12 月 22 日函送相關收據申請，本局於 108 年 1 月 17 日完成第一次審查，將擇期邀請承商合意	1070718 最後修改期程 1070719/1080228 招/決標 1080531/開/完工
176	107AT00044	財物勞務採購	新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第二股	107 年教育政策整合行銷宣傳	10,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 契約執行中	1070925 最後修改期程 1071205/1080331 招/決標 開/完工
177	107AQ00055	財物勞務採購	文化局/臺中市立圖書館/閱覽典藏課	107 年度圖書館營運勞務承攬採購案	16,828	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1 月 4 日簽准辦理 12 月份請款事宜	1070327 最後修改期程 1061229/1070606 招/決標 1071006/開/完工
178	107AQ00074	財物勞務採購	文化局/表演藝術科/表演藝術科第二股	「2018 臺中世界花卉博覽會-劇場表演暨營運管理」委託專業服務採購案	45,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 刻正辦理花博演出事宜。	1070601 最後修改期程 1070531/1070731 招/決標 1070928/開/完工
179	107AQ00078	財物勞務採購	文化局/文化資源科/文化資源科第一股	臺中市纖維工藝博物館常設展空間裝修布置設計競賽及製作財務採購案	25,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商業於 1 月 17 日送細部設計文件，審查過後請廠商修正後再送審。	1070521 最後修改期程 1070701/1071231 招/決標 1080930/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
180	107AQ00113	財物勞務採購	文化局/秘書室/秘書室第三股	豐原林務局宿舍群及市定古蹟南陽街69、70號委託規劃設計技術服務案(含因應計畫)	13,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 108年1月10日持續與使用單位、規劃單位討論使用需求	1070820 最後修改期程 1071201/1080801 招/決標 1090401/開/完工
181	107AQ00131	財物勞務採購	文化局/表演藝術科/表演藝術科第二股	2018 臺中世界花卉博覽會后里馬場園區花舞香坡大開劇團魔幻歌舞劇《花虎奇緣》委託製作演出採購案	16,000	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案於1/9第一場演出後，1/11團隊來函繳期中報告書1式10份，經審查後尚符規定。本局依規撥付第二期款新臺幣720萬元整	1071210 最後修改期程 開/完工
182	107AR00006	財物勞務採購	地政局/清水地政/第二課	107 年度臺中港特定區計畫(第三次通盤檢討)都市計畫樁位重置地籍圖重測計畫	14,174	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理地籍調查及現況測量。	1070307 最後修改期程 1070630/開/完工
183	108AM00023	財物勞務採購	警察局/後勤科/	108 年警察局警用車輛採購案	64,350	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 警用車輛規格研訂中。	1071225 最後修改期程 1081030/1081115 招/決標 1081215/開/完工
184	108AM00106	財物勞務採購	警察局/資訊室/	M-Police 警用行動載具汰換增購案	17,785	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 規劃辦理中	1080129 最後修改期程 1080630/開/完工
185	108AN00015	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	108 年度小型水箱消防車2輛、水箱消防車1輛及水庫消防車1輛採	20,400	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案已於108年1月8日決標，刻正辦理履約事宜。	1071224 最後修改期程 1071231/1081130 招/決標 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				購案						
186	108AN00 016	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	108 年度雲梯消防車 1 輛採購案	25,000	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 本案於 108 年 1 月 4 日完成決標， 刻正辦理履約中。	1071224 最後修改期程 1071231/1081230 招/決標 開/完工
187	108AN00 020	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	108 年度消防衣採購案	20,944	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 108 年 1 月 17 日完成決標，履約中	1071224 最後修改期程 1071231/1080630 招/決標 開/完工
188	108AN00 024	財物勞務採購	消防局/秘書室/秘書室文書庶務股	108 年度消防人員及職員應勤服裝採購案	12,211	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 準備招標文件中	1080201 最後修改期程 1080731/1081231 招/決標 開/完工
189	108A000 006	財物勞務採購	衛生局/醫事管理科/	「108 年度委託專業團體辦理 2018 世界花卉博覽會園區醫療服務」採購案	15,433	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 107 年 12 月 28 日完成決標，雙方已簽訂契約書，廠商現依契約規定履約。	1071221 最後修改期程 1071228/1080215 招/決標 1080315/開/完工
190	108AP00 003	財物勞務採購	環保局/環境稽查大隊/環境稽查大隊第四組	108 年臺中市固定污染源暨環保陳情案件稽查及檢舉違反廢清法案件查處催收計畫	30,280	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約內容提報工作進度。 一、固定污染源及逸散源法規符合度查核 (1) 固定污染源空氣污染管制法規符合度查核 0 家次 (2) 固定逸散源法規符合度查核 0 家次 (3) 未有許可工廠現場查核 0 家次 (4) 異味陳情熱區工廠巡查管制	1071228 最後修改期程 1071225/1080719/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									0 家次 (5) 農廢露天燃燒查核 0 處次 二、辦理環境污染專案查核及調查作業 (1) 專案調查作業(計畫期間累計量) 1 處次 (2) 本週重大陳情案件彙整-詳週報列表 三、辦理查核、陳情及專案之採樣檢測工作 1 點次 四、辦理環保法規講習、查核實務教育訓練及研討會-0 場次教育訓練 五、辦理民眾檢舉案件查處作業 (1) 專人受理檢舉案件作業 743 件 (2) 檢舉案件查證、處分案件彙整作業 579 件 (3) 檢舉案件再查證作業(月累計量) 431 件 (4) 陳述意見通知及協助裁處寄送作業 1245 件 六、辦理環保罰鍰案件移送行政執行作業 (1) 協助辦理移送行政執行作業 112 件 (2) 協助執行憑證資料建置及核對整理 219 件 (3) 舊年度案件再移送行政執行作業 515 件 ~1/20	
191	108AP00007	財物勞務採購	環保局/綜合計畫科/綜合計畫	108 年推動臺中市環保志工管理計畫	11,735	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約書規定辦理，無落後之情	1071214 最後修改期程 1071206/1080730 招/決標 1081130/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			科第二股	暨環境教育學習服務執行計畫					形。	
192	108AP00009	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	108年臺中市二行程機車汰舊、換購、新購低污染車輛補助管理計畫	16,158	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 計畫依契約規定於108年1月14日提送期初報告（工作計畫書）。	1071225 最後修改期程 1071210/1080115 招/決標 1081001/開/完工
193	108AP00015	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	108年臺中市逸散源及室內空品管制計畫	17,222	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 107年12月28日辦理範疇屈定會議，108年1月14日提送工作計畫書初稿本，1月9日及1月16日辦理2場次淨爐儀式，1月18日辦理工作檢討會議，符合計畫規範執行進度。	1080117 最後修改期程 1071214/1080131 招/決標 1080731/開/完工
194	108AP00016	財物勞務採購	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	108年臺中市環境品質監測站(含移動式監測車)操作維護工作計畫	18,007	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1月1日已完成簽約。	1071126 最後修改期程 1071231/1080630 招/決標 1080731/開/完工
195	108AP00019	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	108年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫	187,000	40	40	0	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 本案已於108年1月1日簽訂契約，工作計畫書、品質計畫書、年度維修計畫及緊急應變計畫書皆已於期程內提送，目前計畫執行中。	1080119 最後修改期程 1071231/1080731 招/決標 1081231/開/完工
196	108AP00020	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	108年臺中市水肥資源處理中心委託代操作	44,120	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 契約執行中	1080103 最後修改期程 1071221/1080430 招/決標 1080730/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
197	108AP00023	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	108年山海屯都等12區掩埋場水質處理廠最佳操作及維護申報等工作	16,800	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約操作維護工作規範執行中。	1080108 最後修改期程 1071207/1080111 招/決標 1081115/開/完工
198	108AP00024	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	108年臺中市飛灰穩定化物清運及處理服務	281,252	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 本案於107年12月25日訂約， 廠商履約執行中。	1071130 最後修改期程 1071231/1080630 招/決標 1081031/開/完工
199	108AD00021	財物勞務採購	教育局/國民小學/永春國小	臺中市Is值80至100間之公立國中小校舍耐震能力詳細評估勞務採購	37,881	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 簽辦招標中	1080131 最後修改期程 1080601/1080701 招/決標 1080914/開/完工
200	108AD01006	財物勞務採購	水利局/防災工程科/	108年移動抽水機維運搶險委託專業服務	15,500	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 招標文件陳核中。	1080117 最後修改期程 1080430/開/完工
201	108AE00003	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第四股	108年精密機械科技創新園區景觀維護工作	17,680	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商依契約規定履約中，持續協助執行精密機械科技創新園區景觀維護。	1071219 最後修改期程 1071210/開/完工
202	108AF00033	財物勞務採購	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市108年度區域型公園綠美化維護工作-健康公園等十座公園	13,485	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約中	1080128 最後修改期程 1071231/開/完工
203	108AF00034	財物勞務採購	建設局/養護工程處/公園景觀	臺中市108年度區域型公園綠美化維	14,729	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約中	1080130 最後修改期程 1071227/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			維護科	護工作-英才公園等九座公園						
204	108AF00042	財物勞務採購	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 108 年度亮點型公園綠美化維護工作-臺中公園、北屯兒童公園、秋紅谷及廣六	18,048	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中	1080131 最後修改期程 1071227/開/完工
205	108AF00044	財物勞務採購	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 108 年度亮點型公園綠美化維護工作-文心森林公園、豐樂雕塑公園、望高寮夜景公園	17,139	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中	1080131 最後修改期程 1071228/開/完工
206	108AF00051	財物勞務採購	建設局/養護工程處/挖掘管理科	108 年臺中市共同管道保全與管理維護計畫	16,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 刻正辦理 1 月份管理維護作業	1080130 最後修改期程 1080108/開/完工
207	108AF00060	財物勞務採購	建設局/養護工程處/挖掘管理科	108 年水滴經貿園區共同管道保全與管理維護計畫	19,000	35	35	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 刻正辦理議價作業	1080130 最後修改期程 1080331/開/完工
208	108AG00002	財物勞務採購	交通局/停管處/停車管理課	108 至 109 年臺中市政府公有停車場停車費用委託代收作業案	136,979	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已完成辦理契約簽訂作業，現已於 108 年 1 月 1 日起正式履約。	1071023 最後修改期程 1071130/開/完工
209	108AG00010	財物勞務採購	交通局/交行政科/	108 年度委託民間保全業	10,413	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次	1080115 最後修改期程 1071231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				者辦理拖吊場警衛勤務業務					107年12月28日決標，108年度目前依規履約中	
210	108AG00012	財物勞務採購	交通局/公運處/運輸稽查課	107年度優化公車專用道與相關設施保全及清潔維護案-後續擴充	11,537	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 執行優化公車專用道站體清潔及垃圾清運。	1080118 最後修改期程 1071214/開/完工
211	108AG00013	財物勞務採購	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區舊社等三件停車場立體化興建工程委託專案管理服務	16,380	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 業於108年1月28日召開可行性評估及規劃設計標文件審查會，修正後通過。	1080104 最後修改期程 1071003/1080112 招/決標 1080201/開/完工
212	108AG00018	財物勞務採購	交通局/捷運處/開發路權課	臺中捷運綠線土地開發招商總顧問委託專業服務案	16,600	35	35	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已召開評選委員會進行評選。	1080125 最後修改期程 1080227/1080430 招/決標 開/完工
213	108AH00007	財物勞務採購	都發局/都計測量工程科/	臺中市108年度都市計畫樁測釘、埋設及數值地形測量工程委託技術服務案	19,000	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案於108年1月16日辦竣評選事宜，並於108年1月28日辦理議價、決標作業，刻正辦理契約簽訂相關事宜。	1071218 最後修改期程 1080531/1081031 招/決標 1090331/開/完工
214	108AH00010	財物勞務採購	都發局/秘書室/秘書室第二股	108年度建管檔案數位化影像製作案	46,446	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 會辦相關業務單位提報本案需求，俾以召開需求會議	1080131 最後修改期程 1080708/1090301 招/決標 1090920/開/完工
215	108AH00011	財物勞務採購	都發局/秘書室/秘書室第二股	臺中市都市發展局沙鹿檔案大樓檔案櫃採購案	72,265	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 招標文件陳核中	1080131 最後修改期程 1080531/1081130 招/決標 1081230/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
216	108AH00024	財物勞務採購	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	臺中市南屯精機段社會住宅傢俱家電設備採購服務計畫	22,000	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 招標資料蒐集彙整	1080107 最後修改期程 1081001/1081201 招/決標 開/完工
217	108AH00039	財物勞務採購	都發局/建造管理科/	臺中市建築管理資訊一站式服務平台建置計畫	15,860	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 簽辦招標文件	1080127 最後修改期程 1080430/1081231 招/決標 開/完工
218	108AH00041	財物勞務採購	都發局/綜合企劃科/	臺中市潭子、大雅、神岡區都市計畫通盤檢討整體規劃案	12,000	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 招標階段 一、108.01.31 刻正研擬招標文件。	1080121 最後修改期程 1080630/1080930 招/決標 1090228/開/完工
219	108AH00043	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	中部科學工業園區台中基地附近特定區計畫通盤檢討規劃案	12,000	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 簽辦招標文件中。	1080130 最後修改期程 1080510/1090109 招/決標 1110609/開/完工
220	108AK00005	財物勞務採購	社會局/兒少福利科/	108 年臺中市兒童發展社區資源中心	28,233	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 11 月 27 日上午開標，每區 1 家廠商投標，計有財團法人瑪利亞社會福利基金會/財團法人伊甸社會福利基金會/財團法人台中市私立弘毓社會福利基金會 3 家廠商投標，每家投標 2 區，12/21 決標 2. 辦理簽約事宜 3. 辦理 1.6 區後續擴充及 2.3.4.5 區契約變更 4. 1.6 區後續擴充議價預計 2 月 1 日辦理	1071116 最後修改期程 1071231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
221	108AK00007	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	108 年臺中市身心障礙者社區資源中心勞務委託案	33,256	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 服務穩定提供中 2. 討論方案活動期程 3. 辦理第一次行政會議	1080129 最後修改期程 1071225/1080415 招/決標 1080715/開/完工
222	108AK00013	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	108 年臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫	201,107	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約規定辦理	1080129 最後修改期程 1071212/1080415 招/決標 1080715/開/完工
223	108AK00016	財物勞務採購	社會局/仁愛之家/保健組	108 年度護理、社工及照顧服務員等人力委外勞務	26,975	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約履約提供護理、社工及照顧服務員人力服務進行中。	1080118 最後修改期程 1071224/開/完工
224	108AK00017	財物勞務採購	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	108 年度臺中市獨居老人緊急救援服務計畫	13,561	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 簽訂契約，並依契約規定執行。	1080121 最後修改期程 1080115/開/完工
225	108AK00024	財物勞務採購	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	108 年度臺中市兒童及少年保護個案家庭服務方案	20,165	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 轉介 22 案	1071210 最後修改期程 1071231/1080430 招/決標 1080731/開/完工
226	108AK00037	財物勞務採購	社會局/家暴中心/成人保護組	108 年度臺中市家庭暴力防治多元處遇服務方案	11,024	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 本案業於 107 年 12 月 26 日完成決標 2. 本案業於 108 年 1 月 1 日完成簽約。	1080103 最後修改期程 1071226/1080415 招/決標 1080715/開/完工
227	108AK00042	財物勞務採購	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	臺中市親子館暨托育資源中心	41,660	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商依實履約中。	1080102 最後修改期程 1071227/1080415 招/決標 1080715/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
228	108AK00 047	財物勞務採購	社會局/兒少福利科/ 兒少福利科第一股	108 年度臺中市公設民營托嬰中心	18,944	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約規定收托嬰幼兒。	1080118 最後修改期程 1071222/開/完工
229	108AK00 050	財物勞務採購	社會局/兒少福利科/ 兒少福利科第一股	108 年度臺中市居家托育服務中心暨弱勢家庭兒童臨時托育服務	46,683	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 正常執行	1071221 最後修改期程 1071224/開/完工
230	108AK00 063	財物勞務採購	社會局/人民團體科/ 人民團體科第二股	108 年度臺中市社區照顧整合性培力計畫	45,035	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 標案決標，辦理契約簽訂事宜。 2. 辦理專案管理事宜-- (1) 工作會議 (2) 社區發展育成輔導 (3) 社區照顧關懷據點輔導 (4) 樂齡行動教室開班規劃 (5) 專案計畫規劃。	1080130 最後修改期程 1071228/1081215 招/決標 開/完工
231	108AK00 066	財物勞務採購	社會局/人民團體科/ 人民團體科第一股	108 年度臺中市志願服務推廣中心委託服務案	10,175	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 108 年度各活動計畫書討論與撰寫 2. 例行性志願服務業務辦理	1080116 最後修改期程 1071231/開/完工
232	108AK00 068	財物勞務採購	社會局/婦女福利及性別平等科/ 婦女福利及性別平等科第二股	108 年 新住民家庭服務中心實施計畫	10,523	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商履約中	1080130 最後修改期程 1071227/開/完工
233	108AK00 072	財物勞務採購	社會局/社會工作科/	108 年度臺中市兒童及少年脆弱家庭多元服務方案	10,049	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約進度辦理完成	1080116 最後修改期程 1071228/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
234	108AK00081	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	108 年度臺中市輔具資源中心設置計畫	14,436	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約規定辦理	1080128 最後修改期程 1071211/1080415 招/決標 1080715/開/完工
235	108AK00084	財物勞務採購	社會局/婦女福利及性別平等科/婦女福利及性別平等科第一股	108 年度臺中市婦女福利服務中心	25,367	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商履約中	1080130 最後修改期程 1071224/開/完工
236	108AL00013	財物勞務採購	勞工局/福利促進科/	108 年度身心障礙者支持性就業服務計畫	14,335	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 107/11/15 招標文件簽辦，11/22 核定，11/27 上網公告，12/19 辦理評選，12/26 決標，108/1/9 決標公告。	1080115 最後修改期程 1071226/1080705 招/決標 開/完工
237	108AL00037	財物勞務採購	勞工局/就業安全科/	108 年度職業訓練委託案（一）	21,571	35	35	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已於 1 月 30 日完成評選，將進行議約（決標）作業。	1080115 最後修改期程 1080215/開/完工
238	107AQ00012	財物勞務採購	文化局/表演藝術科/表演藝術科第一股	2018 臺中世界花卉博覽會-開幕晚會暨系列表演活動規劃執行案	100,000	95	98	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案業於 108 年 1 月 15 日完成驗收，刻正辦理花博辦撥款事宜	1070222 最後修改期程 開/完工
239	108AP00044	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	108 年臺中市細懸浮微粒(PM2.5)成分分析及空品預報計畫	12,660	35	40	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1 月 24 日辦理工檢會	1080117 最後修改期程 1080211/1080320 招/決標 1081001/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
240	108A725003	財物勞務採購	梧棲公所/ 社會課/	108 年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險	11,000	35	40	5	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 目前辦理簽約中，預計 108 年 2 月 15 日簽	1080201 最後修改期程 1080201/開/完工
241	108AP00028	財物勞務採購	環保局/大里區清潔隊/	108 年度清潔人員工作服及巡查背心	10,489	10	20	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 108 年 1 月 11 日開始簽辦招標文件，108 年 1 月 17 日完成科內陳核且依序會辦勞工安全衛生科、秘書室、政風室、會計室	1071206 最後修改期程 1080530/開/完工
242	108AP00006	財物勞務採購	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第一股	108 年度臺中市流域污染總量管制、水污費徵收查核與水污染源稽查計畫	21,253	30	40	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 計畫書評選於 108 年 1 月 18 日完成；決標於 108 年 1 月 25 日完成。	1071112 最後修改期程 1080227/1080601 招/決標 1080901/開/完工
243	106AF00099	財物勞務採購	建設局/建築工程管理科/	臺中市自由車場整建計畫統包工程	180,000	85	95	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 目前施作賽道工程：看台整修工程。 臺中市政府建設局 108 年 1 月 18 日中市建築字第 1070038969 號函同意第一次變更設計（後續擴充）於函文次日起展延 180 日曆天內完成，請統包商遵照辦理依規先行施工。	1061108 最後修改期程 1070228/1070430 招/決標 1070830/開/完工
244	106AP00117	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	106 年臺中市后里區、西屯區、大雅區及港區空氣污染物健康風險-環境污染調查計畫	54,000	85	98	13	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1 月 28 日完成驗收	1060612 最後修改期程 1060930/1061230 招/決標 1071030/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
245	107AP00012	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	107 年臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理	31,349	85	98	13	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 107 年 1-11 月份服務費用已核銷付款，108 年 1 月 29 日辦理本案驗收作業。	1061218 最後修改期程 1061231/1070630 招/決標 1071031/開/完工
246	107AK00073	財物勞務採購	社會局/人民團體科/人民團體科第一股	107 年度臺中花博志工資源中心委託服務案	11,000	85	98	13	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、召開花博志工業務聯繫會議，截至目前已於 106/11/1 召開第 8 次聯繫會議。 二、召開花博志工九大任務組討論會，截至目前已於 107/10/9 召開第 10 次討論會議。 三、招募說明會辦理情形：截至 107 年 5 月 8 日完成辦理 2 場。 四、花博課程辦理情形：106 年共辦理 44 場花博課程，107 年截至 9 月 15 日，完訓人數為 20,025 人。 五、廠商履約狀況良好，106 年度已完成辦理結案，本案係後續擴充案。 六、本案廠商業於 107 年 4 月 17 日來文辦理第 1 季款 120 萬 8,385 元整。107 年 7 月 31 日完成第一次契約變更，新增金額 123 萬 7,600 元，107 年 10 月 25 日完成第一次經費勻支，完成辦理第 2 季款 175 萬 8,136 元整及第 3 季款 130 萬 7,095 元整核銷作業。 107 年 11 月 23 日奉准辦理第二次契約變更，總契約價金不變。 七、108 年 1 月 23 日辦理驗收，刻正辦理第 4 季款項核銷事宜。	1070326 最後修改期程 1061229/1070501 招/決標 開/完工
247	107AF00075	財物勞務採購	建設局/機電資訊科/	臺中市 107 年度公共設施	16,020	70	85	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次	1070502 最後修改期程 1070615/1070730 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				管線資料調查暨系統更新擴充第6期計畫					1/17 辦理驗收	1071231/開/完工
248	107AF00077	財物勞務採購	建設局/機電資訊科/	臺中市107年度三維管線資料整合應用建置計畫	10,450	70	85	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1/21 辦理驗收	1070502 最後修改期程 1070615/1070730 招/決標 1071231/開/完工
249	107AG00037	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	107年度臺中市主要幹道智慧化動態續進號誌計畫	15,000	40	55	15	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 1、本案於107年9月17日上網公告，訂於107年10月12日09:30開標，結果流標。 2、本案已完成檢討及邀標書修正，訂於107/11/27 09:30開標。 3、本案已於107年12月5日完成評選，並於107年12月20日議價完成，由鼎漢國際工程顧問股份有限公司得標。 4、廠商已於107.12.28提送工作執行計畫書，本局並已於108年1月21日核備，刻正辦理支付第一期款作業中。	1071222 最後修改期程 1080131/1080228 招/決標 1080731/開/完工
250	107AG00023	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	107年度臺中市智慧交通管理系統建置計畫	15,700	55	70	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1、107/09/06 決標並簽約。 2、107年9月27日工作執行計畫書備查，依契約規定，工作執行計畫書備查後撥付第1期款， 107.11.20撥付289萬6,100元(20%) 3、廠商已於108年1月11日依契約規定提送期中報告書並由本局審核中，俟期中報告核備後再辦理撥付第2期款(40%)。	1070529 最後修改期程 1070831/1070930 招/決標 1080201/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
251	107AP00061	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	107年臺中市二行程機車汰舊、換購、新購低污染車輛補助管理計畫	10,000	70	85	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 計畫依契約規定於108年1月8日前提送期末報告定稿。	1070129 最後修改期程 1070103/1070115 招/決標 1071001/開/完工
252	107AP00062	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	107年臺中市高污染車輛管制計畫	10,000	70	85	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 108年1月14日提送期末報告定稿本。	1070202 最後修改期程 1070531/1070620 招/決標 1071001/開/完工
253	107AP00064	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	107年臺中市固定污染源許可、空污費管制查核暨空氣品質維護綜合管理計畫	50,150	70	85	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於1/19提送期末報告定稿本	1070202 最後修改期程 1070123/1070315 招/決標 1071001/開/完工
254	106AG00051	財物勞務採購	交通局/公運處/運輸稽查課	106年智慧公車車聯網建置計畫	13,400	70	85	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、本案已完成第三期、第四期驗收作業。 二、刻正辦理第三、四請款作業。	1070326 最後修改期程 1061229/1070430 招/決標 1070731/開/完工
255	107AD01027	財物勞務採購	水利局/水利規劃科/	臺中市龍井區雨水下水道系統檢討規劃委託技術服務	10,400	40	55	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 108/1/11測量成果送世曦檢核	1070419 最後修改期程 1070801/1080201 招/決標 1080801/開/完工
256	107AD01059	財物勞務採購	水利局/水利規劃科/	臺中港特定區雨水下水道系統縱走普查案	17,000	40	55	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 108/1/7提送工作計畫書修正版 108/1/17工作計畫書同意備查 108/1/18提送工作計畫書定稿本	1071011 最後修改期程 1080101/1080301 招/決標 1080701/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
257	106AG00038	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	2018 花博活動交通監控暨決策平台建置計畫	10,000	70	85	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 108 年 1 月第三期付款 3,800,000 元，刻正依合約繼續執行後續交通監控暨決策平台建置計畫。	1060930 最後修改期程 1061231/1070301 招/決標 1070831/開/完工
258	105AQ00112	財物勞務採購	文化局/臺中市文化資產處/遺址傳藝課	臺中市 13 期重劃區第一標工區涉及麻糍埔遺址滯洪池工程搶救發掘計畫	115,000	55	70	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 108 年 1 月 17 日，承商依契約規定提交本案期中第三階段第一次查核報告書，本處於 1 月 28 日辦理現勘暨審查會議，會議紀錄刻正陳核中，預計審查後將報告書提交本市遺址審議委員會進行最終審查。	1051005 最後修改期程 1060301/1070601 招/決標 1080601/開/完工
259	107AQ00103	財物勞務採購	文化局/表演藝術科/表演藝術科第一股	「2018 臺中世界花卉博覽會-戶外表演」委託專業服務採購案	15,300	55	70	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已於 7 月 5 日辦理評選會議，7 月 31 日議價並決標，8 月 29 日申請第一期款，9 月 12 日申請契約變更，9 月 28 日申請第二期款，已辦理撥款相關事宜。	1070720 最後修改期程 1070830/1070930 招/決標 1080228/開/完工
260	108AQ00036	財物勞務採購	文化局/臺中市立圖書館/圖資採編課	臺中市立圖書館 107 年中文圖書採購案後續擴充	35,550	40	55	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 1 月底完成第 1 次交貨，交貨內容為優質推薦、讀者薦購、熱門預約、特色館藏、行動書車及每月書單等圖書，本課將儘速完成此批交貨圖書書目轉檔，各分館核對書目及編目加工無誤後，即可上架供民眾借閱流通。	1080103 最後修改期程 1071112/1080501 招/決標 1081001/開/完工
261	108AP00099	財物勞務採購	環保局/豐原區清潔隊/	108 年度臺中市政府環境保護局清潔人員環境教育訓練暨自強活動	12,000	10	30	20	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 108 年 1 月 30 日招標文件核定，並於 108 年 2 月 1 日上網公告。	1080128 最後修改期程 1080831/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
262	108AU00008	財物勞務採購	稅務局/財產稅科/財產稅科土地稅股	108 年使用牌照稅、房屋稅暨地價稅開徵及催繳繳款書、轉帳繳納通知書等列印、摺封及郵寄等作業	37,095	10	30	20	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 按規劃期程辦理，並無落後。	1080119 最後修改期程 1080227/1081025 招/決標 1081225/開/完工
263	107AM00064	財物勞務採購	警察局/犯罪預防科/	107 年「治安要點暨平均地權基金」錄影監視系統採購案	100,250	35	55	20	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案第 1 批已完成驗收，第 2 批持續建置中。	1070312 最後修改期程 1080221/1081231 招/決標 1090201/開/完工
264	107AP00059	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	107 年柴油車動力計排煙檢測及非法油品檢測計畫	17,900	70	95	25	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商於 108.1.23 提送期末報告定稿本。	1070202 最後修改期程 1070117/1070228 招/決標 1071001/開/完工
265	107AP00060	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	107 年臺中市營建工程暨道路洗掃查核計畫	24,284	70	95	25	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 12 月 26 日辦理工作檢討會議，符合契約規定。 2. 於 1/2 提送，「107 年臺中市營建工程暨道路洗掃查核計畫」12 月 24 日至 12 月 31 日週報乙式乙份，符合契約規定。 3. 於 1/2 提送，「107 年臺中市營建工程暨道路洗掃查核計畫」12 月份月報乙式乙份，符合契約規定。 4. 於 1/2 提送，「107 年臺中市營建工程暨道路洗掃查核計畫」10 月至 12 月季報乙式乙份，符合契約規定。 5. 於 1/2 提送，「107 年臺中市營	1070201 最後修改期程 1061230/1070131 招/決標 1071001/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									建工程暨道路洗掃查核計畫」提送工作量成果及成果報告，符合契約規定。 6. 於 1/2 提送，「107 年臺中市營建工程暨道路洗掃查核計畫」臺中市公共工程已決標標案暨申報營建空污費查詢表 107 年 12 月份，符合契約規定。 7. 於 1/2 提送，「107 年臺中市營建工程暨道路洗掃查核計畫」107 年 12 月完工未結算清單，符合契約規定。 8. 於 1/2 提送，「107 年臺中市營建工程暨道路洗掃查核計畫」11 月份開立繳款單繳費情形，統計 107 年 12 月 20 日至 107 年 12 月 28 日無逾期未繳費案件，符合契約規定。	
266	103AH00 040	財物勞務採購	都發局/綜合企劃科/	擬定后里國際花博特定區計畫規劃案	14,850	70	95	25	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 106/4/27、106/5/17 召開工作會議討論 106/5/23 召開「擴大后里主要計畫（森林園區）案政策環境影響評估說明書」專案小組意見徵詢會議。 106/6/9 邀集建設局、地政局等召開研商會議。 106/6/28 函詢內政部辦理擴大都市計畫疑義。 106/7/18 召開第 3 次專案小組會議。 106/8/25 辦理軍方出入動線現地會勘。 106/11/6 召開研商會議（市長主持。	1080103 最後修改期程 1030515/1030530 招/決標 1030830/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									107/1/30、2/27 召開工作會議確認修正內容。 原訂 107/3/27、107/5/17 召開府內第 2 次研商會議，改期至 107/5/28 召開，依會議結論續召開專案小組會議，並於年底提送內政部都委會及環評大會。 107/6/21 召開第 4 次專案小組會議。 107/8/21 函請交通局確認交通規劃內容。 107/10/23 召開第 5 次專案小組會議。 107/12/24 召開第 6 次專案小組會議。	
267	107AP00 054	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	107 年臺中市低污染車輛推廣計畫	11,150	70	98	28	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、107 年 11 月 29 日依約提出期末報告初稿，經本局召開期末報告審查會議且審查核可後，於 108 年 1 月 8 日提送期末報告定稿本（含報告光碟）1 式 8 份及相關資料。 二、另於 108 年 1 月 24 日辦理驗收。	1070129 最後修改期程 1070115/1070201 招/決標 1071001/開/完工
268	107AP00 056	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	107 年臺中市機車排氣稽查計畫	14,000	70	98	28	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本計畫累計至 107 年 12 月底執行寄發使用車牌影像辨識辦理未定檢機車通知 76,466 件、老舊或剛滿 5 年機車通知回檢或逾期未定檢機車通知作業 367,772 件、機車不定期檢驗路邊攔檢 1,190 輛次、停車熄火查核及宣導共 815 件、偏遠地區機車戶外定檢宣導活動 2 場次、機車戶外定檢宣導	1070202 最後修改期程 1070531/1070620 招/決標 1070920/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									活動 8 場次。108 年 1 月 25 日辦理計畫驗收。	
269	107AP00 046	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	107 年山海屯都等 12 區掩埋場水質處理廠操作維護申報及換修節能等工作	18,300	70	98	28	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 依契約操作維護工作規範執行中。 2. 辦理驗收結算程序中。	1070125 最後修改期程 1061228/1070111 招/決標 1071130/開/完工
270	107AD01 034	財物勞務採購	水利局/水利規劃科/	臺中市沙鹿區及梧棲區雨水下水道系統檢討規劃委託技術服務	16,000	40	70	30	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 108/1/25 提送期初報告。	1070508 最後修改期程 1070920/1080501 招/決標 1081101/開/完工
271	108AP00 088	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	108 年度採購掃街車 3 輛	13,500	0	30	30	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1 月 25 日上網公告	1080129 最後修改期程 1080615/開/完工
272	107AR00 009	財物勞務採購	地政局/豐原地政/第二課	107 年度大臺中地區委外地籍圖重測計畫(神岡區)	13,060	40	70	30	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依期程展辦中，第二期驗收完竣。	1070316 最後修改期程 1070731/1080228 招/決標 1080628/開/完工
273	108AM00 004	財物勞務採購	警察局/犯罪預防科/	108 年度錄影監視系統維修保養採購案	62,955	0	40	40	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 持續辦理中	1080109 最後修改期程 1081230/開/完工
274	107AM00 106	財物勞務採購	警察局/犯罪預防科/	107 年「車行紀錄系統」功能升級採購案	28,000	0	40	40	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 本案持續建置中。	1071123 最後修改期程 1081231/開/完工
275	107AP00 140	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理	107 年度採購小型電動掃	20,000	40	85	45	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次	1070731 最後修改期程 1070820/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			科/清潔隊管理科第二股	街車 5 輛					規格查驗中	
276	107AP00144	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	107 年度購置密封廚餘回收車 10 輛	38,000	40	85	45	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 預計 108 年 2 月 1 日辦辦理驗收	1070904 最後修改期程 1070901/開/完工
277	102AM00023	財物勞務採購	警察局/犯罪預防科/	臺中市政府警察局 102 年度「水湳經貿園區」治安要點監視錄影系統建置採購案	28,000	40	85	45	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：2 次 持續辦理中	1080123 最後修改期程 1020430/開/完工
278	103AH00025	財物勞務採購	都發局/都市設計工程科/	大宅門特區(原水湳經貿生態園區)開發專案管理(PM)計畫	24,000	40	98	58	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 108.1.21 辦理全案驗收，刻正辦理尾款撥付程序。	1030303 最後修改期程 1030225/開/完工
279	107A736001	財物勞務採購	龍井公所/社會課/	107 年臺中市龍井區區民團體意外保險	16,331	40	98	58	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理作業中	1070102 最後修改期程 1061228/開/完工
280	107AQ00027	財物勞務採購	文化局/臺中市立圖書館/數位資訊課	107 年圖書自動化設備採購案	17,550	40	98	58	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 108 年 1 月 24 日驗收完成，進行財產登帳作業，預計 2 月進行付款核銷。	1070313 最後修改期程 1071031/1080601 招/決標 開/完工

2 月份執行情形

資料期間：108 年 02 月 01 日至 108 年 02 月 28 日

各月執行進度累計(比較)	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	總計	解除列管件數
108 年 2 月	527 件(91.81%)	30 件(5.23%)	3 件(0.52%)	14 件(2.44%)	574 件	15 件
108 年 1 月	564 件(93.53%)	33 件(5.47%)	1 件(0.17%)	5 件(0.83%)	603 件	38 件
比較	-37 件	-3 件	2 件	9 件	-29 件	-23 件

(一)學校工程

執行進度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	總計	擬解除列管件數
件數小計	48 件(97.96%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件(2.04%)	49 件	1 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	107AD00110	財物勞務採購	教育局/國民小學/北勢國小	北勢國小臺中市 107 年度智慧學習教室	187,320	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 驗收結算完成。	1070719 最後修改期程 1070730/1071031 招/決標 1071115/開/完工
2	106DR00033	發包工程	教育局/市立高中職/西苑高中	西苑高中老舊校舍改建暨校園新建工程	535,534	55	30	-25	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已完成公開閱覽，確認無廠商提出意見，函送發包文件給教育局工程科，進入工程招標程序。	落後原因： 因全案金額龐大，審查時程超出預期進度。 解決對策： 已完成公開閱覽，委請教育局工程科辦理招標作業。 1061228 最後修改期程 1071015/1071115 招/決標 1080101/1121215 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
3	108DD00055	發包工程	教育局/市立高中職/臺中二中	臺中二中-藝教大樓新建工程	99,789	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 招標作業中	1080130 最後修改期程 1080415/1080815 招/決標 1080915/1091215 開/完工
4	108DD00066	發包工程	教育局/市立高中職/臺中高工	新實習大樓新建工程	145,114	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 無	1080223 最後修改期程 1080920/1081120 招/決標 1081220/1110321 開/完工
5	102DS11013	發包工程	教育局/國民中學/成功國中	教育部補助成功國中至善樓 102 年老舊校舍整建計畫硬體工程	99,900	95	95	0	流廢標次數：6 次， 期程修改次數：3 次 108 年 2 月 22 日辦理驗收	1080107 最後修改期程 1030515/1031202 招/決標 1040218/1071117 開/完工
6	103DD00322	發包工程	教育局/國民小學/永順國小	臺中市大肚區永順國民小學南棟及北棟老舊校舍拆除重建工程	86,000	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 1. 本月進度：1. 收到承包商第一階段保固保證金. 每個月 1 次植栽巡檢以及對於承商改善缺失召開會議，會中要求改善讓本校進行後續驗收. 2. 下月進度：辦理電梯防煙捲簾工程請款結算事宜以及北棟缺失修繕.	1080226 最後修改期程 1050808/1051111 招/決標 1060101/1080115 開/完工
7	104DD00022	發包工程	教育局/國民小學/西區中正國小	西區中正國小老舊校舍整建工程	146,520	95	95	0	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：1 次 預定 107.03.04 申報竣工。	1080306 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工
8	105DD00242	發包工程	教育局/國民小學/軍功國小	臺中市北屯區軍功國民小學第四期校舍工程	74,250	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理初驗複驗	1080108 最後修改期程 1060616/1060816 招/決標 1061108/1080112 開/完工
9	106DD00048	發包工程	教育局/國民中學/大雅國中	臺中市立大雅國民中學老舊校舍(至善樓、平和樓)整建工程	94,050	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 108/2/11 取得拆除執照。(108 年 2 月 11 日中市都建字第 1080017274 號簡便行文表)	1080104 最後修改期程 1080216/1080516 招/決標 1080816/1090730 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
10	106DD00050	發包工程	教育局/國民小學/龍港國小	臺中市龍井區龍港國民小學 A、C 棟校舍拆除重建工程	60,166	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 於 108 年 2 月 22 日辦理動土典禮。	1060306 最後修改期程 1070916/1071216 招/決標 1080316/1100516 開/完工
11	105DD00226	發包工程	教育局/國民小學/建功國小	建功國小-臺中市北屯區廊子地區新設學校工程	181,000	55	55	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 施工圍籬搭設、工務所臨時水電架設	1080226 最後修改期程 1071115/1080115 招/決標 1080215/1090715 開/完工
12	106DD00062	發包工程	教育局/國民小學/梧棲國小	梧棲國小北棟教學大樓 B 棟拆除重建工程	68,310	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、得標廠商 企佑營造有限公司，完成簽約。 二、近期辦理變更 開工日期	1060308 最後修改期程 1070916/1071216 招/決標 1080316/1100516 開/完工
13	106DD00146	發包工程	教育局/國民小學/太平區新高國小	臺中市太平區新高國民小學新設校舍新建工程	211,000	40	40	0	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：1 次 1. 新建工程五大管線申請中 2. 審核開工前三大計畫 3. 工程營繕科預定於 2 月底通知承商開工	1080227 最後修改期程 1071215/1080115 招/決標 1080330/1090715 開/完工
14	106DD00289	發包工程	教育局/國民中學/后里國中	臺中市立后里國民中學綜合活動中心新建工程	60,000	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 108 年 1 月 30 日函送修正後基本設計報告書予都發局再審議，108 年 2 月 14 日都發局回復無意見，108 年 2 月 21 日建築師完成基本設計定稿版，108 年 2 月 22 日函送基本設計定稿版予研考會備查，108 年 2 月 26 日研考會函覆同意備查，108 年 2 月 27 日發文建築師積極辦理申請建照及細部設計。	1061128 最後修改期程 1091116/1100416 招/決標 1100716/1120516 開/完工
15	105DD00238	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市西屯區東海國民小學第二期	118,000	63	64	1	流廢標次數：5 次， 期程修改次數：0 次 1. 本月進度：(21.34%)	1080227 最後修改期程 1070611/1070905 招/決標 1071015/1090115 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				校舍新建工程					108.2.1 南側明挖區土方回填、整地。 108.2.13~14 鋼軌樁拔除施工。 108.2.13~21 牆、柱、鋼筋、模板、機電工程施工。 108.2.17 外牆施工架施工。 2. 下月進度: (25.55%) 一樓柱體、牆面、樓頂板灌漿	
16	106DD00006	發包工程	教育局/市立高中職/清水高中	清水高中教學大樓新建工程	92,318	95	98	3	流廢標次數: 2 次, 期程修改次數: 1 次 1. 驗收完成辦理結算中	1080126 最後修改期程 1050905/1051219 招/決標 1060118/1071015 開/完工
17	104DD00072	發包工程	教育局/國民中學/安和國中	臺中市立安和國民中學新建音樂館工程	60,000	95	98	3	流廢標次數: 1 次, 期程修改次數: 1 次 刻正辦理結算	1080227 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工
18	105DD00212	發包工程	教育局/國民小學/大同國小	歷史建築大同國小前棟大樓修復暨再利用工程	72,942	95	98	3	流廢標次數: 1 次, 期程修改次數: 1 次 第一次審查(108.02.22) 期末報告書-不通過, 修正後重新撰寫	1071226 最後修改期程 1060815/1061215 招/決標 1070415/1071231 開/完工
19	104DD00024	發包工程	教育局/國民小學/翁子國小	臺中市豐原區翁子國民小學老舊校舍整建工程	98,505	95	98	3	流廢標次數: 0 次, 期程修改次數: 1 次 辦理第二期正驗複驗	1080227 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080131 開/完工
20	104DD00032	發包工程	教育局/國民中學/豐南國中	臺中市立豐南國民中學老舊校舍(莊敬樓、自強樓)整建計畫工程	126,225	95	98	3	流廢標次數: 0 次, 期程修改次數: 1 次 108年1月9日支付最後工程及監造尾款	1071026 最後修改期程 1050601/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工
21	103DD00324	發包工程	教育局/國民小學/瑞峰國小	台中市大肚區瑞峰國民小學「北棟教學大樓老舊校舍整建工	80,000	95	98	3	流廢標次數: 0 次, 期程修改次數: 2 次 1. 目前進度為申請綠建築證書中。 2. 辦理建物保存登記及房屋稅	1071128 最後修改期程 1060101/1060301 招/決標 1060601/1080201 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				程」					籍申請作業。	
22	104DD00006	發包工程	教育局/國民小學/北勢國小	北勢國小 104 年度新建校舍工程	101,440	95	98	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 結算中。	1071227 最後修改期程 1060401/1060801 招/決標 1061001/1080501 開/完工
23	104DD00007	發包工程	教育局/國民小學/石角國小	東勢區石角國小老舊校舍整建工程	58,905	95	98	3	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 正驗複驗	1080304 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工
24	104DD00010	發包工程	教育局/國民小學/龍峰國小	龍井區龍峰國小老舊校舍拆除重建工程	110,000	95	98	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 1. 綠建築申請中 2. 完成結算	1071227 最後修改期程 1051001/1060101 招/決標 1060401/1071001 開/完工
25	104DD00063	發包工程	教育局/市立高中職/市立大里高中	大里高中國書館暨高中部專科教室興建工程案	100,000	94	98	4	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已全部完工，辦理綠建築認證申請	1071027 最後修改期程 1060228/1060628 招/決標 1070228/1080528 開/完工
26	107DD00358	發包工程	教育局/國小教育科/國小教育科第一股	台中市實驗教育複合式園區第二期工程	82,060	56	62	6	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 第 1 期拆除工程（建築南、北棟人工拆除、水刀切割）、營建剩餘土石方清運。	1080104 最後修改期程 1071031/1071130 招/決標 1071231/1081231 開/完工
27	104DD00029	發包工程	教育局/國民小學/東區成功國小	臺中市東區成功國民小學老舊校舍整建計畫	183,150	88	95	7	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 業於 108 年 2 月 22、23 日辦理初驗之複驗。	1071227 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080516 開/完工
28	108DD00040	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市立神岡國民中學改制高級中等學校校舍興建工程	240,000	30	40	10	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 108/1/30 決標	1080128 最後修改期程 1080102/1080301 招/決標 1080401/1090901 開/完工
29	107DD00040	發包工程	教育局/國民中學/神圳國中	臺中市立神圳國民中學多功能活動中心暨非營利幼兒園教	100,000	10	20	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 107 年 3 月 21 日完成建築師遴選，研考會於 11 月 9 日辦理基本設計審議會議，經建築師依	1070416 最後修改期程 1080915/1081115 招/決標 1081215/1091231 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				室興建計畫					委員意見辦理修正後，108年1月7日經研考會同意備查，本校預定於3月7日辦理細部設計審查會。(童健程建築師事務所)	
30	107DD00348	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市立大雅國中老舊校舍拆除重建工程(第二期)	63,851	30	40	10	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 108/2/11取得拆除執照。(108年2月11日中市都建字第1080017274號簡便行文表)	1071102 最後修改期程 1080216/1080516 招/決標 1080816/1101016 開/完工
31	106DD00052	發包工程	教育局/國民小學/光正國小	臺中市霧峰區光正國民小學老舊校舍拆除重建工程	63,607	40	55	15	流廢標次數：3次， 期程修改次數：1次 校舍拆除清運，基地放樣	1080227 最後修改期程 1071116/1071216 招/決標 1080316/1100516 開/完工
32	106DD00310	發包工程	教育局/工程營繕科/	前瞻基礎建設106—109年「校園社區化改造計畫—友善育兒空間」之文小65及文小66新建幼兒園園舍工程案	148,198	25	40	15	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 本案委託專案管理(PCM)業已於2月14日簽訂契約完畢，廠商業於107年3月15日提送統包工程需求等相關資料，並於107年5月9日經雲科大檢核通過，統包需求書等招標文件已召開統包工程採購評選委員會並辦理公開閱覽完畢，招標文件業於107年7月19日上網公告招標，已完成決標作業，基本設計業於108年2月15日經本局審查通過，文小65刻進行都市設計審議規劃，預計3月中旬掛件審查，另文小66刻進行細部設計規劃，預計4月初審查。	1070130 最後修改期程 1080315/1080415 招/決標 1080515/1090415 開/完工
33	106DD00311	發包工程	教育局/工程營繕科/	前瞻基礎建設106—109年「校園社區	105,736	25	40	15	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 本案委託專案管理(PCM)業已	1070130 最後修改期程 1080315/1080415 招/決標 1080515/1090415 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				化改造計畫—友善育兒空間」之文小10新建幼兒園園舍工程案					於2月14日簽訂契約完畢，廠商業於107年3月15日提送統包工程需求等相關資料，並於107年5月9日經雲科大檢核通過，統包需求書等招標文件已召開統包工程採購評選委員會並辦理公開閱覽完畢，招標文件業於107年7月19日上網公告招標，已完成決標及簽約作業，基本設計業於108年2月15日經本局審查通過，刻進行都市設計審議規劃，預計3月中旬掛件審查。	
34	106DD00313	發包工程	教育局/工程營繕科/	前瞻基礎建設106—109年「校園社區化改造計畫—友善育兒空間」之廊子地區新設校新建幼兒園園舍工程案(臺中市廊子地區新建幼兒園舍統包工程)	86,835	25	40	15	流廢標次數：3次， 期程修改次數：0次 本案委託專案管理(PCM)業已於2月14日簽訂契約完畢，廠商業於107年3月15日提送統包工程需求等相關資料，並於107年5月9日經雲科大檢核通過，統包需求書等招標文件已召開統包工程採購評選委員會並辦理公開閱覽完畢，招標文件業於107年7月19日上網公告招標，業於107年11月16日完成決標及簽約作業，基本設計於108年2月15日經本局審查通過，刻進行細部設計規劃，預計4月初審查。	1070130 最後修改期程 1080315/1080415 招/決標 1080515/1090415 開/完工
35	106DD00190	發包工程	教育局/國民中學/雙十國中	臺中市立雙十國民中學活動中心(含幼兒園暨地下停車場)新建工程	95,340	20	40	20	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 1. 五大管線資料送審申請中 2. 受保護樹木計畫書送審申請中	1060705 最後修改期程 1080516/1080816 招/決標 1081016/1101216 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
36	106DD00088	發包工程	教育局/國民小學/瑞峰國小	臺中市大肚區瑞峰國民小學拆除東棟老舊校舍暨活動中心整建工程	53,717	20	40	20	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.108 年 2 月 26 日辦理二月份工程協調會。 2.辦理校舍重建範圍周遭電桿、電箱、自來水、電燈及監視系統等外部單位設備遷移協調作業。	1060322 最後修改期程 1080716/1081016 招/決標 1090116/1110116 開/完工
37	105DD00015	發包工程	教育局/國民中學/龍津國中	105 年龍津國中新建活動中心工程	80,000	40	60	20	流廢標次數：6 次， 期程修改次數：0 次 已於 107 年 8 月 15 日決標，已於 11 月 12 日開工，履約中	1071128 最後修改期程 1070930/1071231 招/決標 1080316/1091231 開/完工
38	105DD00193	發包工程	教育局/國民中學/龍津國中	龍津國中改制高中第一期綜合教學大樓工程委託設計監造採購案	144,800	20	40	20	流廢標次數：6 次， 期程修改次數：0 次 已於 1 月 15 日開工，履約中	1051130 最後修改期程 1080916/1081216 招/決標 1090316/1101216 開/完工
39	107DQ00007	發包工程	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	臺中市歷史建築「潭子國小日式校舍」修復暨再利用工程(含監造及工作報告書)案	64,000	30	55	25	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 辦理工區現場清理、增改建非古蹟拆除設施位置標記、工務所搭設及 718 地號土地鑑界。	1080129 最後修改期程 1070731/1080731 招/決標 1081030/1110430 開/完工
40	106DD00066	發包工程	教育局/國民小學/南陽國小	臺中市南陽國小仁愛、信義樓拆除重建工程	99,990	30	55	25	流廢標次數：5 次， 期程修改次數：1 次 1.承攬設計廠商 108 年 1 月 25 日提送 108 年 1 月份工作月報。(發文字號：蘇懋彬建築師事務所 108 年 1 月 25 日蘇南陽拆除建字第 108010 號函。)2.申報 108 年 2 月 25 日工程正式開工。	1080305 最後修改期程 1080216/1080516 招/決標 1080816/1090531 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
41	106DD00082	發包工程	教育局/國民小學/清水國小	臺中市清水國小育英樓拆除暨校舍新建工程	159,142	30	55	25	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 施工中。	1080305 最後修改期程 1080216/1080516 招/決標 1080816/1101016 開/完工
42	106DD00060	發包工程	教育局/國民小學/龍津國小	臺中市龍井區龍津國民小學106-108年度老舊校舍拆除重建工程(含委託規劃設計監造技術服務)採購案	113,256	30	56	26	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 108年2月11日發包廠商正式開工，並於108年2月21日召開第一次督導會議。	1080227 最後修改期程 1080216/1080516 招/決標 1080816/1101016 開/完工
43	105DD00123	發包工程	教育局/國民小學/梧棲國小	梧棲國小北棟教學大樓C、D棟拆除重建	87,000	40	66	26	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 2月份進度:27.43%，3月預定進度:35.46%，3月份工項:1F結構工程（版鋼筋綁紮及模板組立），2F結構工程（牆/柱鋼筋綁紮及模板組立）	1071227 最後修改期程 1071116/1080216 招/決標 1080616/1081024 開/完工
44	106DD00026	發包工程	教育局/國民中學/外埔國中	臺中市立外埔國民中學老舊校舍拆除重建工程	146,612	30	56	26	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 建築師1080129取得五大管線等工程開工前應辦事項審查核准，本案1080131申報開工，建築師1080215申請候選綠建築證書評定通過等級為銅級，錦標營造陸續提送施工前計畫與報表、材料送審等文件，建築師接續審查並報教育局核定備查。1080221召開第1次監造會議	1080227 最後修改期程 1080216/1080316 招/決標 1080416/1090730 開/完工
45	107DD00363	發包工程	教育局/市立高中職/中港高中	中港高中體育館修繕工程	70,000	30	56	26	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 108年2月22日以開第二次施工協調會議	1080226 最後修改期程 1071216/1080316 招/決標 1080516/1090216 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
46	106DD00038	發包工程	教育局/國民小學/龍井國小	龍井國小前棟老舊校舍新建工程	89,569	30	59	29	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 108.2.23完成地下室及西側一樓筏式基礎設置	1070926最後修改期程 1080216/1080516招/決標 1080816/1101016開/完工
47	106DD00100	發包工程	教育局/國民小學/東陽國小	東陽國民小學教學大樓拆除重建工程	84,513	10	40	30	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 107年12月28日由東屋營造股份有限公司決標，決標金額87270000元。108年1月23日依據臺中市政府教育局108年1月23日中市教工字第1080007034號函辦理工程採購契約書簽約。	1060320最後修改期程 1081216/1090316招/決標 1090616/1110616開/完工
48	106DD00110	發包工程	教育局/國民小學/龍海國小	臺中市龍井區龍海國民小學106-108年度老舊校舍拆除重建工程	128,740	20	56	36	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 108年1月21日正式開工，原舊校舍完成拆除作業，拆除廢棄物已完成清運。	1080226最後修改期程 1080716/1081016招/決標 1090116/1120116開/完工
49	105DD00213	發包工程	教育局/國民中學/育英國中	臺中市立育英國民中學育英堂重建工程	85,000	20	56	36	流廢標次數：3次， 期程修改次數：0次 已完成舊有建物拆除作業，目前正進行放樣工作。	1080128最後修改期程 1080716/1081216招/決標 1090316/1101231開/完工

(二)道路橋梁工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	49件(96.08%)	2件(3.92%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	51件	3件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	105CF00 023	用地取得	建設局/新建工程處/ 用地科	龍井區中央路三段 273 號旁 8M 巷道開闢工程	67,000	85	100	15	流廢標次數：次， 期程修改次數：2 次 依據列管期程進度執行	1070919 最後修改期程 1070415/1070630 招/決標 1080205/開/完工
2	106CF00 014	用地取得	建設局/新建工程處/ 用地科	東區南京東路一段 284 巷打通工程(自由路三段 311 巷至南京東路一段)	50,000	85	100	15	流廢標次數：次， 期程修改次數：1 次 依預定期程辦理	1070914 最後修改期程 1070630/1080105 招/決標 1080205/開/完工
3	106CF00 020	用地取得	建設局/新建工程處/ 用地科	配合鐵路高架化車站停車場進出口及道路打通用地費	112,000	40	100	60	流廢標次數：次， 期程修改次數：1 次 依列管期程辦理	1070509 最後修改期程 1081201/1090301 招/決標 1090401/開/完工
4	105DF00 155	發包工程	建設局/新建工程處/ 土木工程科	后里花博天空步道及花馬道新建工程	320,000	100	98	-2	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：3 次 結算付款作業中。	落後原因： 施工廠商結算付款資料經呈核後尚需修正，爰退請廠商修正後再送。； 解決對策： 已退請廠商修正，並於 3 月 4 日再送本處，再依序會辦會計、政風單位。 1080131 最後修改期程 1060310/1060331 招/決標 1060501/1070731 開/完工
5	104DF00 358	發包工程	建設局/養護工程處/ 路燈養護科	臺中市水銀路燈落日計畫汰換工程	749,117	100	98	-2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 第二、三、四、五、六工區之工程款已完成結算並撥付 60%(驗收簽核畢)、第八工區簽奉准待開立發票、第一工區已完成驗收作業並辦理工程款結算、第七工區尚有民事訴訟程序未著；勞務部份	落後原因： 7 工區履約爭議； 解決對策： 聘請專業律師委處 1070501 最後修改期程 1050215/1050415 招/決標 1050520/1060930 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									第二、四工區之勞務款已完成結算並撥付 60%,其餘工區刻正辦理結算中。	
6	104DF00377	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	知高橋改建工程	514,500	98	98	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 已於 107 年 12 月 18 日辦理正式驗收作業完成，並於 108 年 1 月 24 日辦理正式驗收複驗程序完成	1080304 最後修改期程 1031103/1031201 招/決標 1041102/1071015 開/完工
7	105AF00094	財物勞務採購	建設局/新建工程處/土木工程科	104 年度道路橋樑工程委託設計監造技術服務（大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等 10 區）	11,585	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約規定陸續派工中	1050602 最後修改期程 1050630/開/完工
8	105AF00096	財物勞務採購	建設局/新建工程處/土木工程科	國道四號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道工程(新闢大甲溪橋梁及引道段)委託監造技術服務	42,258	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 工程已於 107 年 10 月 15 日申報完工	1050604 最後修改期程 1050620/開/完工
9	105AF00097	財物勞務採購	建設局/新建工程處/土木工程科	中科南向聯外道路新闢跨越大甲溪橋梁及引道工程委託監造技術服務	40,371	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 105 年 11 月 17 日開工，契約工期約 24 個月，原契約完工期限為 107 年 12 月 27 日，施工團隊將戮力於 107 年 10 月底前先行開放通車。 截至 107 年 10 月 26 日，預定進	1050604 最後修改期程 1050620/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									度：95.583%，實際進度：98.255%。 現正辦理：P5-P10 落水管裝設。	
10	105AF00108	財物勞務採購	建設局/新建工程處/土木工程科	貓羅溪大橋新建暨周邊道路改善工程委託設計監造技術服務	29,142	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 107 年 1 月 24 日辦理細部設計審查，107 年 2 月 14 日提送修正後細設報告，經委員及相關單位確認後於 107 年 4 月 16 日完成備查，經費籌措中。	1051003 最後修改期程 1051231/開/完工
11	099BD00008	委外設計	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中生活圈道路系統設計畫(公路系統)6 年(98-103)計畫-烏日鄉中 75-1 線道路拓寬工程-委託規劃技術服務	4,880	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 規劃設計中	991213 最後修改期程 開/完工
12	102AF00050	財物勞務採購	建設局/新建工程處/土木工程科	台中生活圈 4 號線大肚段路線環境影響評估作業委託技術服務案	19,500	85	85	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 (一) 本案起點自高鐵台中站特定區環河路五段至台 17 線，全長約 15.34 公里、寬度 25~50 公尺，工程總經費約 140 億元(工程費 62 億 1,700 萬元、用地費 77 億 8,300 萬元)。 (二) 臺中市政府環保局審查「臺中生活圈 4 號線大肚段」環境影響評估報告書(初稿)後，於 106 年 1 月 9 日以中市環綜字第 1050148012 號函復說明項第 2 條第 3 項略以：「經濟部已於 105 年 12 月 21 日以經地字第 10504606400 號公告大甲斷層，請	1070814 最後修改期程 1021007/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									確認本開發案是否位於地質敏感區並將查詢結果納入報告附錄。若位於公告之地質敏感區，請依地質法規定進行基地地質調查及地質安全評估，並於報告書中納入調查及評估結果。」106年10月12日將修正後「臺中生活圈4號線大肚段」環境影響評估報告書報本府環保局，環保局於106年11月28日現勘及12月11日召開專案小組初審會議，新工處依決議於107年1月25日至本市文資處開會討論文資事宜，本案於107年5月14日經臺中市文化資產處召開專案小組會議，現依委員結論建議修正報告書並向環保局申請展延至107年8月28日（原107年5月28日）	
13	102DF00514	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市水湳40M-11號道路與中科東向道路銜接工程	831,670	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 施工中	1060911 最後修改期程 1060201/1060415 招/決標 1060801/1080731 開/完工
14	105CF00025	用地取得	建設局/新建工程處/用地科	大雅區雅潭路四段576巷5弄至神林南路打通工程	74,000	100	100	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：1次 1.12/20中水財1060652442號農田水利會同意協議價購，已全數協議價購完成 2.餘水利會已於107/4/20函請用印辦理過戶107/5/11移轉登記完成107/7/12已發價	1061206 最後修改期程 1070330/1070531 招/決標 1070630/開/完工
15	103DF00422	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	東勢-豐原生活圈快速道路(第四標-跨大甲溪橋梁段工程)	684,000	95	95	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 已於105年02月27日開工，預計107年9月5日完工。(共922日曆天，含颱風展延4日，106及	1080227 最後修改期程 1041124/1041224 招/決標 1050130/1071231 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									107 年度春節不計工期 6*2=12 日，用地延遲展延 182 日及 106 年 6 月豪大雨影響 18 日，勞動基準法部分條文修正展延 28 日、台電公司辦理道路桿線下地作業影響展延 39 日及辦理第一次變更設計影響展延 69 日曆天) 於 107.9.6 報竣，刻正辦理結算驗收程序中	
16	104AF00098	財物勞務採購	建設局/新建工程處/土木工程科	104 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北屯、新社、東勢、和平等 10 區)	11,585	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 規劃設計	1060104 最後修改期程 1040204/開/完工
17	105CF00017	用地取得	建設局/新建工程處/用地科	東區大智路(站區至新民街至復興路)新闢工程	400,000	75	75	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：2 次 按預定期程持續執行中	1071127 最後修改期程 1070130/1070330 招/決標 1081101/開/完工
18	106DF00301	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市后里區后科路延伸工程	103,109	98	98	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 已於 106 年 9 月 30 日開工，預計 107 年 6 月底完工。 於 107.9.30 完工，刻正辦理結算驗收程序中。	1080227 最後修改期程 1060731/1060820 招/決標 1060901/1070801 開/完工
19	106DF00423	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第五工區	109,182	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 本案於 108 年 1 月 2 日專案保留經費完成，目前已訂於 108 年 1 月 30 日續行開標決標作業中	1080114 最後修改期程 1070523/1080201 招/決標 1080331/1100331 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
20	106DG00037	發包工程	建設局/養護工程處/第一工程隊	「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫」沿線人行道拓寬工程(北屯路至臺灣大道)	170,800	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 驗收缺失改善中	1071203 最後修改期程 1061222/1070223 招/決標 1070330/1071231 開/完工
21	106DG00038	發包工程	建設局/養護工程處/第一工程隊	「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫」沿線人行道拓寬工程(臺灣大道至建國北路)	130,300	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 驗收缺失改善中	1071203 最後修改期程 1061222/1070223 招/決標 1070330/1071230 開/完工
22	106DG00039	發包工程	建設局/養護工程處/第一工程隊	「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫」沿線人行道拓寬工程(各捷運站體街廓段)	120,900	95	95	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 驗收缺失改善中	1071203 最後修改期程 1061229/1070228 招/決標 1070410/1080131 開/完工
23	107AF00090	財物勞務採購	建設局/機電資訊科/	水湳智慧城智慧路燈系統前瞻建置計畫統包工程-1	37,227	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 第一次採購已解除契約，刻正辦理第二次上網招標事宜，已於2/23 召開評選會議	1070801 最後修改期程 1070731/1080930 招/決標 1081031/開/完工
24	107AF00091	財物勞務採購	建設局/新建工程處/用地科	臺中市道路橋樑公園廣場開闢工程測量及用地取得作業委託技術服務	12,000	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 業已派工至第30次，持續派工中。	1070803 最後修改期程 1071005/1071205 招/決標 1080205/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				採購案						
25	107CF00010	用地取得	建設局/新建工程處/用地科	東區武德街(新民街至南京路)拓寬工程	167,000	75	75	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 依用地期程辦理中	1071214 最後修改期程 1050926/1051003 招/決標 1111101/開/完工
26	107CF00013	用地取得	建設局/新建工程處/用地科	西屯區宏福巷(福科路至福林路)打通工程	356,236	60	60	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 依標案期程續行	1071218 最後修改期程 1080430/1080615 招/決標 1080715/開/完工
27	105DF00326	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	國道4號神岡交流道區內聯絡道工程	495,153	98	98	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本工程為高公局代辦，已於 106 年 3 月 2 日開工，於 107 年 6 月 27 日申報竣工，107 年 12 月 27 日辦理正驗	1080126 最後修改期程 1051015/1060831 招/決標 1061031/1070831 開/完工
28	105DF00350	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	中科南向聯外道路新闢跨越大甲溪橋梁及南引道工程	1,716,195	98	98	0	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 已於 105 年 11 月 17 日開工，契約工期約 24 個月，原契約完工期限為 107 年 12 月 27 日，施工團隊將戮力於 107 年 10 月底前先行開放通車。 截至 107 年 10 月 26 日，預定進度：95.583%，實際進度：98.255%。 現正辦理：P5-P10 落水管裝設。	1080227 最後修改期程 1050930/1051031 招/決標 1051130/1071130 開/完工
29	105DF00351	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	國道四號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道(跨越大甲溪橋梁及引道段)	1,468,696	98	98	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本工程已於 107 年 10 月 15 日完工，107 年 10 月 30 日辦理初驗，107 年 11 月 21 日辦理初驗(複驗)，107 年 12 月 20 日辦理正驗，108 年 1 月 17 日辦理正驗複驗，目前結算中	1080126 最後修改期程 1050930/1051031 招/決標 1051130/1071130 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
30	106AF00061	財物勞務採購	建設局/養護工程處/挖掘管理科	106 年度臺中市代辦管線統一挖補工程委託監造技術服務案	11,011	98	98	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已完工，辦理請款作業相關事宜	1060203 最後修改期程 1060301/開/完工
31	106CF00008	用地取得	建設局/新建工程處/用地科	龍井區 12-66-1 延伸至沙田路六段道路開闢工程	79,000	40	40	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：2 次 因工程範圍台電公司高壓電塔需配合遷移，經台電研議多個方案，皆因無法取得用地而無法執行，目前尚無合適遷移方案，故已暫緩續辦用地取得協議價購事宜	1080108 最後修改期程 1091030/1091230 招/決標 1100301/開/完工
32	107CF00016	用地取得	建設局/新建工程處/用地科	潭子區頭張路二段 113 巷道路打通工程	60,500	15	15	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 依管考期程進度辦理	1071226 最後修改期程 1081015/1081215 招/決標 1090215/開/完工
33	107CF00017	用地取得	建設局/新建工程處/用地科	大里區草湖地區聯外道路(含 AI-005 延伸)新闢工程	410,000	15	15	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 依管考期程進度辦理	1071226 最後修改期程 1081015/1081215 招/決標 1090215/開/完工
34	106CF00018	用地取得	建設局/新建工程處/用地科	國 4 神岡聯絡道至中清路高鐵橋下道路開闢工程	75,400	40	40	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 旨案已由土木科評估並重新規劃路線中。	1061229 最後修改期程 1081201/1090301 招/決標 1090401/開/完工
35	107DR00030	發包工程	建設局/養護工程處/第一工程隊	106 年度臺中市西屯區環中路(西屯路至僑大二街)人行道及道路改善工程	57,128	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理施工前準備	1071018 最後修改期程 1071014/1071231 招/決標 1080331/1081231 開/完工
36	107DR00031	發包工程	建設局/養護工程處/第一工程隊	106 年度臺中市西屯區環中路(僑大二	60,694	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理施工前準備	1071018 最後修改期程 1071014/1071231 招/決標 1080331/1081231 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			隊	街至廣福路) 人行道及道路改善工程						
37	107DF00 290	發包工程	建設局/養護工程處/ 第一工程隊	北屯區太原路道路品質及環境提升工程	120,000	81	81	0	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 工程施工中(台74線至建和路之間)	1080227 最後修改期程 1071106/1071208 招/決標 1071222/1080930 開/完工
38	107DF00 318	發包工程	建設局/新建工程處/ 土木工程科	國道三號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程延伸段	100,000	56	56	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工便道埋設	1080102 最後修改期程 1070831/1071031 招/決標 1080131/1091231 開/完工
39	107DF00 334	發包工程	建設局/新建工程處/ 土木工程科第一股	五權南一路(美村南路至南和一街)開闢工程	50,000	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 前置作業	1071004 最後修改期程 1090531/1091231 招/決標 1100630/1110331 開/完工
40	105DF00 143	發包工程	建設局/新建工程處/ 土木工程科	國道4號神岡交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道工程(路工標)	797,000	98	98	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：4次 本工程已於107年9月20日完工，107年12月7及21日正驗，108年1月18日辦理正驗複驗，目前結算中	1080126 最後修改期程 1050930/1060127 招/決標 1060210/1070831 開/完工
41	107DF00 157	發包工程	建設局/養護工程處/ 第一工程隊	「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫」沿線道路路平專案工程(臺灣大道以北段)	94,620	94	95	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理驗收缺失改善作業	1080102 最後修改期程 1070214/1070530 招/決標 1070630/1080315 開/完工
42	107DF00 158	發包工程	建設局/養護工程處/ 第一工程隊	「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫」沿線	89,070	94	95	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理驗收缺失改善作業	1071203 最後修改期程 1070214/1070530 招/決標 1070630/1080315 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				道路路平專案工程(臺灣大道以南段)						
43	105AF00125	財物勞務採購	建設局/新建工程處/土木工程科	104 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務案(大甲、清水、沙鹿、梧棲、大安、外埔、龍井、大肚、烏日等 9 區)	11,585	98	100	2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已結算撥款完成	1051226 最後修改期程 1040123/1070630 招/決標 1070831/開/完工
44	105DD01234	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 2K+055 三德橋改建工程	52,106	95	98	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 2 月 22 日辦理驗收。	1080227 最後修改期程 1060120/1060224 招/決標 1060816/1080831 開/完工
45	105CF00022	用地取得	建設局/新建工程處/用地科	神岡區中山路 1514 巷至神圳路巷道打通工程	85,000	95	100	5	流廢標次數：次， 期程修改次數：2 次 限於 108 年 3 月 4 日拆除地上物	1070612 最後修改期程 1060831/1061031 招/決標 1071231/開/完工
46	105DF00199	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	永春南路延伸開闢至遊園路道路工程	272,000	70	77	7	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1. 回填滾壓 2. 橋面版拆模 3. 左、右 U 側溝 4. 擋土牆施作	1080130 最後修改期程 1060601/1060901 招/決標 1061101/1081231 開/完工
47	104CF00023	用地取得	建設局/新建工程處/用地科	「大雅區雅環路二段 140 巷打通工程」	69,000	85	100	15	流廢標次數：次， 期程修改次數：2 次 查估拆遷費用及確認拆除範圍中	1070614 最後修改期程 1061231/1071231 招/決標 1080131/開/完工
48	107DF00337	發包工程	建設局/養護工程處/第二工程隊	臺中市大雅區科雅路路平及人行道改善工程	80,000	61	79	18	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中	1071130 最後修改期程 1070906/1071215 招/決標 1080115/1081231 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
49	103BF00008	委外設計	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路委託規劃設計暨監造技術服務案	220,000	80	100	20	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 第 1、2、3 標：配合近期法院判決結果廣辦第二階段環境影響評估；環評通過後辦理基本設計。 第 4 標已於 107 年 9 月完工；第 5 標已於 107 年 11 月完工。	1050301 最後修改期程 開/完工
50	107CF00014	用地取得	建設局/新建工程處/用地科	臺中市烏日區公園路 396 巷銜接公園路 352 巷道路打通工程	215,000	15	40	25	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 按用地取得進度辦理中	1071219 最後修改期程 1090201/1090530 招/決標 1090630/開/完工
51	107DF00287	發包工程	建設局/養護工程處/第一工程隊	臺中市區干城運輸場站路平. 共管建置及人行道改善工程	80,000	25	56	31	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中	1080130 最後修改期程 1080330/1080430 招/決標 1080530/1080930 開/完工

(三)交通工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	3 件(33.33%)	6 件(66.67%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	9 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	105DG00003	發包工程	交通局/捷運處/綜合規劃課	辦理 2018 花博補助臺鐵后里車站東口增設計畫(含規劃設	160,000	100	95	-5	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：2 次 (1) 主體工程廠商已申報竣工。 (2) 使照已於 10 月 1 日取得。 (3) 臺鐵局持續驗收中，並於本	1070731 最後修改期程 1060228/1060331 招/決標 1060401/1070531 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				計、監造及施工)					府 108 年 2 月 22 日「花博特別預算經費結(決)算處理事宜會議」中表示，因后里車站主體涉及契約變更故延後驗收進度，並將儘速趕辦。	
2	103DG00054	發包工程	交通局/停管處/設施工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫 G10 站轉乘設施併水安公園地下停車場興建工程	348,390	98	94	-4	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案第 1 次開標，因無廠商投標而流標，辦理再次上網招標文件處理中 本案訂於 105 年 2 月 5 日開標，2 月 5 日流標，北捷局研討對策中， 本案於 105 年 3 月 8 日再次公告上網招標。 已於 105 年 4 月 19 日決標，辦理簽約中 已於 105 年 5 月 4 日簽約並於 5 月 31 日開工， 施工中	落後原因： 開挖時發現地下結構物及 B5 類材料(營造廢棄物)，並因應一例一休修法造成工作延遲。； 解決對策： 擬簽請調整期程 1071204 最後修改期程 1041014/1050401 招/決標 1050502/1071130 開/完工
3	104DG00026	發包工程	交通局/捷運處/機電系統課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ900 機電系統工程	10,908,000	95	93	-2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1、電聯車 18 列車已全數運，目前進行車隊自動駕駛測試。2、供電系統已於 106 年 9/27 完成全線送電，並完成子系統測試。3、監控系統及通訊系統進行子系統測試作業。4、自動收費系統已於 107 年 5/31 完成非聯開車站設備安裝，目前進行多卡通測試作業。5、特種車輛已於今(108)年 1/23 全數運抵；機廠維修設備已於 107 年 4/30 安裝完成，目前已完成子系統測試。6、機電全系統整合測試原預計 2 月份開始進行，目前往後調整。。	落後原因： 本案委由臺北捷運局代辦，依北捷局提送之第 2 次工期展延計畫(EOT2)，原預定於 107 年 11 月 24 日完工，惟目前北捷局業完成第 3 次工期展延(EOT3)作業。； 解決對策： 目前依北捷局提送之工期調整表陳報市長修正標案管考系統中。 1071003 最後修改期程 991206/1000309 招/決標 1000421/1071130 開/完工
4	104DG00028	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設	8,377,000	95	93	-2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 刻正進行車站及出入口裝修、相關復舊作業等。	落後原因： 本標係因"一例一休"工期展延以及其他工程項目減帳作業尚未完成，致使進度落

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				計畫-CJ930 標 G10 至 G17 站及全線電 梯/電扶梯區 段標工程						後。； 解決對策： 北捷局已完成核定相關行政 作業程序，EOT3 施工進度將 可超前。目前尚可如期達成 109 年 12 月底通車之目標。 目前刻正依據北捷局 EOT3 期 程簽辦修正本府標案管考系 統，陳核府內長官中。 1060821 最後修改期程 1011109/1011225 招/決標 1020301/1080331 開/完工
5	100AG00 006	財物勞 務採購	交通局/運 輸管理科/ 運輸管理 科第二股	臺中市快捷 巴士(BRT)藍 線專案管理 及後續路網 可行性研究 及規劃	68,000	100	98	-2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 一、本案係配合公車捷運系統藍 線優先段工程之專案管理計畫， 目前 CL02 標土建水環工程及 CL03 標機電系統工程已驗收完成 並結算，設計監造已於 108.1.8 提送竣工報告書，經專管單位審 查後，仍有部分未依審查意見說 明，俟本局初步審查完成後將函 文設計監造修正竣工報告書。 二、本案請款核銷部分（一）專 案管理部分：第二期款部分業於 106.1.20 審查同意並請林同棧工 程顧問股份有限公司辦理請款作 業，目前尚未提送款單據，第五 期款部分待完成總驗收後再辦理 付款作業。（二）後續路網部分： 付款作業已完成。	落後原因： 專管單位負有督導設計監造 案、機電及土建標案完成驗收 及結算之職責，現土建標及機 電標雖已完成結算作業，惟須 俟辦理設計監造案驗收結算 後，專管服務完竣始得辦理驗 收。； 解決對策： 本案 CL02 標土建水環工程及 CL03 標機電系統工程已完成 結算，並已函請設計監造單位 盡速提送驗收文件以辦理驗 收作業，俟設計監造單位驗收 及結算完成後，儘速辦理專案 管理案驗收結算，俾辦理結 案。 1040616 最後修改期程 1010531/開/完工
6	104DG00 035	發包工 程	交通局/捷 運處/捷運 工程課	臺中都會區 大眾捷運系 統烏日文心 北屯線建設 計畫-CJ920	7,676,000	93	92	-1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 持續進行車站建築施工及出入口 地面復舊作業等。	落後原因： 經北捷局二工處表示，本標因 都審變更部分項目減做尚未 完成變更程序，導致預定進度 超前實際進度。；

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				標 G3 至 G9 站及全線環控系統區段標工程						解決對策： 北捷局已完成核定相關行政作業程序，EOT3 施工進度將可超前。目前尚可如期達成 109 年 12 月底通車之目標。目前刻正依據北捷局 EOT3 期程簽辦修正本府標案管考系統。 1070307 最後修改期程 1011207/1020122 招/決標 1020315/1080918 開/完工
7	101AC01008	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯延伸線後續可行性研究	10,000	95	95	0	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：3 次 1、交通部原訂 107 年 12 月 12 日召開捷運委員會議審查，該部考量市長更迭及政策一致性，請本府通盤考量計畫推動內容後再報部審議。 2、訂於 108 年 3 月 5 日邀集彰化縣政府、交通部共同研商確認計畫內容。	1070928 最後修改期程 1010901/1011101 招/決標 1020828/開/完工
8	101AG00010	財物勞務採購	交通局/運輸管理科/運輸管理科第二股	臺中市公車捷運系統(BRT)藍線委託設計監造技術服務	63,657	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案係配合公車捷運系統藍線優先段工程之專案管理計畫，目前 CL02 標土建水環工程及 CL03 標機電系統工程已驗收完成並結算，設計監造已於 108.1.8 提送竣工報告書，經專管單位審查後，仍有部分未依審查意見說明，俟本局初步審查完成後將函文設計監造修正竣工報告書。	1071226 最後修改期程 1010210/開/完工
9	104DG00029	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設	5,375,000	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 CJ910 區段標已於 108 年 2 月 18 日竣工	1080305 最後修改期程 1011003/1011130 招/決標 1011231/1080228 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				計畫-CJ910 標機廠、G0 站 及全線軌道 區段標工程						

(四)水利工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	54 件(94.74%)	3 件(5.26%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	57 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	106DD01 179	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水 下水道分支 管網暨用戶 接管工程 (10-1)民生 五權等鄰近 區域	207,810	69	66	-3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 五權七街路證申請、民生路及五 權西路提前解除禁挖簽辦	落後原因： 本案因民生路、五權西路一段、五權五街、五權七街等路段於進場施作前即有道路禁挖問題，致使工作面無法拓展推動。 ； 解決對策： 民生路、五權西路一段已簽奉本府同意提前解除禁挖，已依規進行路證申請作業。另已重新檢討實際工作面與網圖預定工作面差異性，後續將據以辦理工期檢討。 1071005 最後修改期程 1060831/1061031 招/決標 1070131/1081231 開/完工
2	105DD01 235	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳 排水	199,970	72	71	-1	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次	落後原因： 因台電、中油及台塑石化管線

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				0K+000-0K+600 治理工程 併辦土石標售及代辦之 共同管溝工程					施工中	因素致使進度落後。； 解決對策： 已多次進行管線協調會議，待 管線障礙排除，後續承商預計 申請展延工期。 1070131 最後修改期程 1061220/1061231 招/決標 1070301/1081231 開/完工
3	105DD01 205	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳 排水 2K+052~2K+496 治理工程 併辦土石標售	162,945	91	90	-1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中	落後原因： 因受鄰標中厝人行橋尚未開 工，致使靠近該處工程無法施 作。； 解決對策： 已辦理施工協調會議，後續承 商預計將申請不計工期。 1051128 最後修改期程 1051025/1051114 招/決標 1060430/1080430 開/完工
4	105DD01 206	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳 排水 2K+496~3K+066 治理工程 併辦土石標售	199,920	68	68	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 施工中	1080225 最後修改期程 1051103/1051231 招/決標 1060430/1090228 開/完工
5	105DD01 174	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水 下水道分支 管網暨用戶 接管工程 7-5(綏遠路 二段及天津 路三段等區 域)	144,200	98	98	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 勞務驗收事宜	1080305 最後修改期程 1050725/1051031 招/決標 1051130/1071031 開/完工
6	105DD01 194	發包工程	水利局/污水營運科/	臺中市綠川 水質淨化工程	346,855	95	95	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 辦理驗收中。	1080129 最後修改期程 1050907/1051130 招/決標 1051230/1071031 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
7	103DD01 204	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市西屯區寧夏路、華美西街等一帶污水下水道分支管網暨用戶接管工程	146,460	87	87	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 寧漢街試挖、漢成街連接分支管施作。	1071029 最後修改期程 1050315/1050731 招/決標 1051030/1080630 開/完工
8	104BD01 049	委外設計	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程 (10) 委託設計及監造服務	106,049	80	80	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 10-1，2 標皆已開工，目前 10-4 標營建署同意修正後備查、10-3 標既有管線問題待釐清，已修正 108 年度發包標更換為 10-7，並納入 10-3、5、6 既有管線巡視作業項目，107 年 12 月 24 日細設審查未通過，預計 108 年 3 月 5 日召開第二次細設審查。	1061121 最後修改期程 開/完工
9	104DD01 065	發包工程	水利局/雨水下水道工程科/	大里區中興路等雨水下水道工程	116,000	98	98	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 決算中	1080227 最後修改期程 1041215/1050315 招/決標 1050630/1071201 開/完工
10	104DD01 072	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7) 第三分標	270,720	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 勞務驗收事宜。	1071029 最後修改期程 1040731/1041031 招/決標 1041231/1071231 開/完工
11	105BD01 042	委外設計	水利局/污水工程科/	臺中市水湳污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	64,981	80	80	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、水湳 1 標：實際進度 91.6%。 二、水湳 2 標：108.02.26 報請開工，108.02.26 及 108.02.27 辦理施工說明會。 三、水湳 3 標：108.02.23 內政部營建署開列細部設計（修正一版）審查意見，設計單位預計 108.03.19 完成修正。 四、水湳 4 標：108.02.27 函請設計廠商於 1 個月內提送細	1050518 最後修改期程 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									部設計報告。	
12	105DD01079	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市十一期重劃區污水下水道主幹管修復工程	163,300	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 108 年 1 月 31 日辦理驗收複驗， 驗收結算中。	1071026 最後修改期程 1060731/1061031 招/決標 1070131/1080630 開/完工
13	106BD01041	委外設計	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	62,226	80	80	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 建成 1：108 年 2 月 26 日開工； 建成 2：請設計廠商規畫設計中。	1060505 最後修改期程 開/完工
14	106BD01043	委外設計	水利局/污水工程科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期管線暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務案	88,084	80	80	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 已於 107 年 2 月 13 日辦理基本設計成果報告審查，審查結果：原則修正後同意備查。 2. 設計單位已於 107 年 3 月 20 日函送基本設計修正報告至本局，已寄送修正基設報告圖書予審查委員及單位，已於 107 年 5 月 4 日發文函送營建署備查。 3. 營建署 107 年 5 月 22 日函文本局基本設計報告相關意見，修正完成，已於 107 年 6 月 19 日再次發文函送修正版基設書圖予營建署備查。 4. 設計單位於 107 年 6 月 28 日檢送「臺中市豐原區污水下水道系統第一期-豐原大道既有管線後續工程」細部設計書圖。 5. 已於 107 年 7 月 16 日辦理「臺中市豐原區污水下水道系統第一期-豐原大道既有管線後續工程」	1060627 最後修改期程 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									<p>細部設計成果審查會，審查結果原則修正後通過。</p> <p>6.設計單位已於8月3日前提送修正後細設成果資料，預計8月底前發文內政部營建署備查。</p> <p>7.辦理豐原用戶接管第1標學校及機關接管會勘。</p> <p>8.已於107年9月3日檢送「臺中市豐原區污水下水道系統第一期-豐原大道既有管線後續工程」細部設計資料予營建署，營建署於107年9月21日備查通過。</p> <p>9.107年9月10日啟動豐原用戶接管第一標細部設計。</p> <p>10.設計單位於107年10月10日繳交豐原用戶接管第一標細設相關成果資料，擬於同年11月9日辦理細部設計審查會。</p> <p>11.已於107年11月9日辦理豐原用戶接管第一標細部設計審查會，審查結果不通過，定於11月30日請設計單位提送修正版細部設計成果資料。</p> <p>12.設計單位於107年11月30日提送豐原用戶接管第一標修正版細部設計成果資料，但因資料缺漏於12月7日函文檢還並依據契約規定計算逾期罰款。</p> <p>13.豐原大道後續工程於107年12月24日開標，當日下午進行審查會議，訂於12月28日辦理議價程序。</p> <p>14.豐原大道後續工程於107年12月28日完成決標。</p> <p>15.豐原用戶接管第一標修正細設資料於108年1月3日提送，</p>	

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									刻正辦理檢核是否依委員意見完成修正。 16. 目前尚待確認後巷接管辦理方式後，函文請設計單位修正豐原用戶接管第一標修正細設資料。	
15	106BD01049	委外設計	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9)委託設計及監造服務	50,142	80	80	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 委 9-2、9-3 工程已開工，依約執行中。 2. 委 9-1 進行細部設計檢討，以利後續發包。 3. 為配合建設局「前瞻基礎建設—千城運輸場站周邊路平及人行道改善工程」修正委 9-1 施工範圍，重新估算經費及工期。 4. 評估 9-1 範圍一中商圈油脂截留器的設置。 5. 辦理 9-1 範圍一中商圈油脂截留器設置相關事宜（辦訪一中商圈管理會等） 6. 辦理委九執行經費不足向營建署爭取增加經費 7. 已於 107 年 10 月 25 日發文向營建署爭取委九增加執行經費 8. 辦理 9-1 分標細部設計成果資料修正，以利後續發包及工程施作。 9. 於 107 年 12 月 3 日檢送 9-1 分標修正細部設計成果予內政部營建署。 10. 內政部營建署下工處於 107 年 12 月 7 日來文要求提供 108 年統一規範、圖書及單價。 11. 於 107 年 12 月 7 日及 108 年 1 月 4 日檢送 108 年統一規範、圖	1060921 最後修改期程開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									書及單價予內政部營建署下工處。 12.於108年1月23日檢送9-1修正細部設計成果之內容差異對照表。 13.營建署於108年2月15日函文文檢還9-1修正細部設計成果，已於2月21日函文聯聖公司依營建署意見修正並於3月11日前提送本局。	
16	107DD01118	發包工程	水利局/大地工程科/	旱溪排水水環境及鄰近區域設施改善(第一標)	88,800	57	57	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中	1080101 最後修改期程 1071015/1071115 招/決標 1071130/1090630 開/完工
17	107DD01120	發包工程	水利局/大地工程科/	筏子溪景觀環境營造(車路巷橋-永安橋及礫間淨化)	163,199	55	55	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 施工中	1080128 最後修改期程 1071015/1071115 招/決標 1080125/1091231 開/完工
18	106DD01180	發包工程	水利局/污水工程科/	「臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(一)-西屯路三段、國安一路等鄰近區域	167,300	73	73	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 試挖作業、立坑作業、推進作業、 連接管理設作業及用戶接管作業	1071004 最後修改期程 1061201/1061231 招/決標 1070630/1090203 開/完工
19	106DD01188	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(一)-福科路、玉門路等鄰近區域	156,500	68	68	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 協調臺灣大道4段人行道施作污水下水道及福科路620巷用戶接管	1071004 最後修改期程 1061201/1070115 招/決標 1070630/1090930 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
20	106DD01192	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市10期重劃區污水下水道用戶接管工程開口契約-第四標	65,430	67	67	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 第四次派工施工中	1080130 最後修改期程 1061201/1061231 招/決標 1070430/1081231 開/完工
21	107AD01018	財物勞務採購	水利局/水利養護工程科/	107年度本市各抽水站、滯洪池、水閘門及各周邊設施維護保養操作及管理委託專業服務案	18,000	98	98	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理結算付款作業。	1070315 最後修改期程 1070125/開/完工
22	107AD01047	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	臺中市福田水資源回收中心污泥乾燥減量統包工程	112,440	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 108.2.14 工作月會議	1070726 最後修改期程 1070831/1071231 招/決標 1081030/開/完工
23	107BD01008	委外設計	水利局/污水工程科/	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	54,659	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理基本設計	1070313 最後修改期程 開/完工
24	107BD01045	委外設計	水利局/水利養護工程科/	臺中市綠川(信義南街~大明路)水環境改善計畫委託技術服務	67,032	80	80	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 規劃設計中	1070425 最後修改期程 開/完工
25	107DD01128	發包工程	水利局/雨水下水道	大里區大峰路防災公園	140,000	20	20	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次	1070425 最後修改期程 1080731/1080830 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			工程科/						1. 工程基本設計(修正版)研考會107年12月24日同意備查。 2. 細部設計部份已於108年2月15日辦理審查,函請顧問公司在10工作天內(即108年3月4日)函送修正後預算書圖	1080930/1091231 開/完工
26	107DD01 151	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(8-4)-瀋陽路等區域範圍	177,430	55	55	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 計畫書送審	1071229 最後修改期程 1070621/1070930 招/決標 1080228/1100430 開/完工
27	107DD01 180	發包工程	水利局/大地工程科/	臺中市新社區協成里九渠溝興中街分流工程—第二標	103,000	55	55	0	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 施工中	1080128 最後修改期程 1071001/1071215 招/決標 1080104/1091130 開/完工
28	107DD01 182	發包工程	水利局/污水營運科/	臺中市綠川水質現地處理設施工程	250,000	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 辦理開工前置作業中	1071023 最後修改期程 1071015/1071231 招/決標 1080330/1090930 開/完工
29	107DD01 199	發包工程	水利局/水利養護工程科/	臺中市綠川(信義南街~大明路)水環境改善計畫工程A標	336,414	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 12/13 決標	1071126 最後修改期程 1071015/1080131 招/決標 1080331/1091231 開/完工
30	107DD01 200	發包工程	水利局/水利養護工程科/	臺中市綠川(信義南街~大明路)水環境改善計畫工程B標	357,834	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 工程決標。	1071126 最後修改期程 1071015/1080131 招/決標 1080331/1091231 開/完工
31	107DD01 201	發包工程	水利局/污水工程科/	惠來溪及潮洋溪現地處理及水環境改善工程	297,477	55	55	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 107年12月6日已決標,契約已簽訂,目前辦理開工前置作業,	1080304 最後修改期程 1071016/1071231 招/決標 1080228/1100228 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									已於 108 年 2 月 26 日申報開工。	
32	107DD01 203	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市大里區污水下水道系統主次幹管及揚水站工程(1)-文心南路	176,850	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理各計畫書審查事宜。	1071130 最後修改期程 1071026/1071231 招/決標 1080331/1100531 開/完工
33	107DD01 204	發包工程	水利局/污水工程科/	惠來溪及潮洋溪引流、污水截流及水環境改善工程	271,000	55	55	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 相關計畫書審查、提報 108/2/26 開工、施工圖說清圖及釋疑	1080226 最後修改期程 1071016/1071231 招/決標 1080228/1100228 開/完工
34	107DD01 211	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程 (1)-國光路及民意街等鄰近區域	230,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理開工前空氣污染防治、三大計畫，交維計畫及材料送審資料 審核等前置作業	1071226 最後修改期程 1071116/1080131 招/決標 1080430/1110531 開/完工
35	108DD01 001	發包工程	水利局/雨水下水道工程科/	臺中市綠川水環境改善計畫(愛國街至信義南街)	74,380	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 1. 本工程已於 107 年 11 月 30 日 決標，本工程工程預算編列於 108 年及 109 年，為前瞻基礎建設－ 全國水環境改善計畫核定補助案 件。 2. 本案於 1 月 8 日與建設局協 調，因涉及長春運動中心使照請 領問題，預估需至 9 月運動中心 使照取得後，本案方得開工進場 施作。	1071127 最後修改期程 1071015/1071231 招/決標 1080725/1091231 開/完工
36	105DD01 140	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水	139,690	91	92	1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次	1071119 最後修改期程 1050131/1050331 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				1K+080~1K+477 治理工程 併辦土石標售					施工中	1050501/1080331 開/完工
37	105DD01 157	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水 下水道分支 管網暨用戶 接管工程 (8)-旅順 路、熱河路等 分支管網工程	171,970	94	95	1	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 完成結算	1080304 最後修改期程 1050715/1051030 招/決標 1060305/1080405 開/完工
38	106DD01 105	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市梧棲 大排水質改善工程	127,925	93	95	2	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 1. 108.01.14 完工 2. 108.02.15 初驗	1080130 最後修改期程 1060331/1060531 招/決標 1060715/1080330 開/完工
39	106DD01 150	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水 下水道分支 管網暨用戶 接管工程 (9-3)東光路 及東山路等 鄰近區域	208,718	68	71	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 107 年 3 月 21 日進場施作(九 龍街明挖作業)	1071004 最後修改期程 1060822/1061030 招/決標 1061230/1090701 開/完工
40	105DD01 204	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳 排水 1K+477~2K+0 52 治理工程 併辦土石標售	184,899	95	98	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 向三河局申請尾款中	1080227 最後修改期程 1051026/1051115 招/決標 1060430/1080430 開/完工
41	106DD01 174	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水 下水道分支 管網暨用戶 接管工程 7-6 (-忠明路及 永興街等區	207,810	74	77	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1：忠明五街（太原路一段~太原 南二街）200 管理設 2：德化街（學士路~永興街）300 管理設	1070116 最後修改期程 1061018/1061130 招/決標 1070131/1090131 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				域)					3：忠明五街用戶接管	
42	107DD01 169	發包工程	水利局/水利工程科/	臺中市柳川污染整治及環境改善工程(第二期-林森柳橋至民權柳橋)	379,027	56	59	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 107 年 12 月 8 日開工，持續施工中。	1071225 最後修改期程 1070829/1070914 招/決標 1080228/1101031 開/完工
43	105DD01 124	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(8)-文心路、大連路及梅川西路等	125,870	94	98	4	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理保固保證金繳納及銀行質權設定，結算尾款向中央申請補助	1080226 最後修改期程 1050430/1050730 招/決標 1051130/1080430 開/完工
44	104DD01 067	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)第二分標	277,570	94	98	4	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 已完工結算完成	1080226 最後修改期程 1040831/1041130 招/決標 1050229/1080531 開/完工
45	106DD01 121	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9-2)東光路及興進路等鄰近區域	198,970	69	73	4	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 東成路（東成路 75 巷~天祥街 276 巷），300mm 管線埋設 2. 東光六街（東光路~東成二街），300mm 管線埋設 3. 東光東街與東成三街口，500mm 管線推進 4. 東光路精武車站人行道，站體污水管線銜接 5. 東成三街 262 號前，400mm 管線推進 6. 東光一街及東光東街巷道連接管理設 7. 東光三、五街巷道連接管理設 8. 東成二街、三街巷道連接管理	1070830 最後修改期程 1060801/1060930 招/決標 1061130/1090501 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									設 9.完成工區範圍鐵路以東的用戶接接管及路面刨封 10.十甲路十甲旺市場內用戶接管理設、自強一街與進化路口工作井立坑	
46	106DD01 172	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程 (10-2)臺灣大道公益等鄰近區域	183,850	68	76	8	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 美村路推管及套管工程及周遭巷道連接管理設 用戶接管	1070302 最後修改期程 1061015/1061231 招/決標 1070331/1090630 開/完工
47	105DD01 207	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 3K+066~3K+636 治理工程 併辦土石標售	197,382	89	98	9	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 結算中	1080131 最後修改期程 1051107/1051231 招/決標 1060430/1080430 開/完工
48	105DD01 208	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 3K+636~4K+225 治理工程 併辦土石標售	199,130	89	98	9	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 2月22日辦理驗收	1080227 最後修改期程 1051103/1051231 招/決標 1060430/1080430 開/完工
49	105DD01 209	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 4K+225~4K+715 治理工程 併辦土石標售	198,340	88	98	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已結算	1071226 最後修改期程 1051103/1051115 招/決標 1060430/1080430 開/完工
50	107DD01 193	發包工程	水利局/水利工程科/	臺中市柳川污染整治及環境改善工程(第二期-	341,100	30	40	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 路證已核准，預計3月1日前開工。	1071120 最後修改期程 1071017/1080331 招/決標 1080731/1100731 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				三民柳橋至林森柳橋)						
51	107DD01213	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期-豐原大道既有管線後續工程	168,013	30	40	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 已於 107 年 12 月 24 日完成審查，訂於 107 年 12 月 28 日辦理議價程序。 2. 訂約	1071220 最後修改期程 1071109/1080331 招/決標 1080731/1100731 開/完工
52	107DD01004	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程第二分標(振福路早溪東路二段等區域)	244,570	60	73	13	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 (1) 推進：振福路 C08->C09, C13->C14, C21->C20 推進。 太興路 MCc10-01->MCc10-02 推進 (2) 立坑：振福路 C17.C18 (3) 用戶接管：新福路 (4) 明挖：新福 16 街	1071004 最後修改期程 1061231/1070131 招/決標 1070430/1090831 開/完工
53	107DD01196	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市水湳污水下水道分支管網暨用戶接管工程(2)-敦化路等鄰近區域	220,790	40	55	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理開工前路證，保險，空氣污染防治及三大計畫，交維計畫審核等前置作業	1080305 最後修改期程 1071015/1080131 招/決標 1080430/1101231 開/完工
54	107DD01124	發包工程	水利局/水利工程科/	臺中市柳川污染整治及環境改善計畫(中正公園至舊社公園截流工程及中正水淨場)	395,194	20	40	20	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 交維計畫已核准，預計 3 月 7 日開工	1070424 最後修改期程 1080831/1081030 招/決標 1081130/1091231 開/完工
55	107DD01123	發包工程	水利局/水利管理科/	早溪排水水環境及鄰近區域設施改善(第二標)	79,000	30	56	26	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 植栽斷根作業	1080128 最後修改期程 1071231/1080331 招/決標 1080531/1090930 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
56	107DD01127	發包工程	水利局/雨水下水道工程科/	臺中市綠川水環境改善計畫(民權路至復興路)工程	160,000	20	55	35	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中	1080227 最後修改期程 1080731/1080830 招/決標 1080930/1091231 開/完工
57	107DD01021	發包工程	清水公所/公用及建設課/	清水區公正路雨水下水道工程	54,000	25	61	36	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 0K+120~160 箱涵施作	1071126 最後修改期程 1080430/1080730 招/決標 1080830/1090830 開/完工

(五)水土保持工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	3 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	3 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	107DD01066	發包工程	水利局/大地工程科/	霧峰區車籠埤排水1k+700~3k+700 治理工程	79,000	55	56	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 施工中	1080128 最後修改期程 1080103/1080131 招/決標 1080228/1081231 開/完工
2	107DD01067	發包工程	水利局/大地工程科/	霧峰區車籠埤排水3k+700~5+300 治理工程	75,000	55	56	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 施工中	1080128 最後修改期程 1080103/1080131 招/決標 1080228/1081231 開/完工
3	106DD01176	發包工程	水利局/大地工程科/	新社區九渠溝滯洪池工程併辦土石標售	106,385	87	90	3	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 施工中	1071119 最後修改期程 1061116/1061215 招/決標 1070115/1080531 開/完工

(六)公有建築工程

執行進度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	總計	擬解除列管件數
件數小計	63 件(86.30%)	4 件(5.48%)	1 件(1.37%)	5 件(6.85%)	73 件	1 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	105DG00029	發包工程	交通局/停管處/設施工程課	臺中市西區大益停車場重建工程	150,000	100	100	0	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：4 次 業已於 107 年 2 月 23 日已完成工程款核撥作業	1080305 最後修改期程 1060405/1060703 招/決標 1060805/1071020 開/完工
2	105DD00146	發包工程	教育局/市立高中職/東山高中	東山高中代辦臺中市立游泳訓練中心場館新建工程	200,000	55	30	-25	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 107 年 10 月 31 日第一次工程流標 107 年 11 月 06 日第二次工程流標 107 年 11 月 16 日採購流廢標督導小組會議 107 年 12 月 19 日規畫設計單位提修正後預算書圖 108 年 1 月 28 日工程科會簽修正預算書圖的工程招標簽案 108 年 2 月 22 日變更設計第一次工程開標流標 108 年 3 月 8 日變更設計第二次工程開標	落後原因： 107 年 10 月 31 日第一次工程流標 107 年 11 月 06 日第二次工程流標 107 年 11 月 16 日採購流廢標督導小組會議 107 年 12 月 19 日規畫設計單位提修正後預算書圖 108 年 1 月 28 日工程科會簽修正預算書圖的工程招標簽案 108 年 2 月 22 日變更設計第一次工程開標流標 108 年 3 月 8 日變更設計第二次工程開標 108 年 2 月 22 日變更設計第一次工程開標流標 108 年 3 月 8 日變更設計第二次工程開標； 解決對策： 續辦工程招標 1061026 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										1071016/1071216 招/決標 1080216/1100216 開/完工
3	107AH00010	財物勞務採購	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區惠來厝段社會住宅興辦計畫委託設計監造技術服務案	49,484	70	55	-15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 108 年 2 月 11 日為契約「基本設計報告書」核定日，後續依據契約於次日 90 天內提送細部設計。	落後原因： 本案依據 107 年訂立契約於本處 107 年 12 月 22 日基本設計審查確認後，需依本市「辦理公共工程計畫之個案工程基本設計階段審議機制作業規定」辦理基本設計審議；惟該行政規則於 108 年 1 月 24 日停止適用，回歸各機關依契約自行辦理相關審議。； 解決對策： 為免於同版次文件審查再次重覆，故以本處 107 年 12 月 22 日基本設計審查確認修正計畫書版次據以核定。以核定發文日 108 年 2 月 11 日為契約「基本設計報告書」核定日，後續依據契約於次日 90 天內提送細部設計。 1070313 最後修改期程 1070515/1070815 招/決標 1080215/開/完工
4	107AH00012	財物勞務採購	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區育賢段三期社會住宅興辦計畫委託設計監造技術服務案	34,787	70	55	-15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 108 年 3 月 4 日收執基本設計報告書(新增地下第 3 層)核定版 6 份及電子檔光碟 1 份。 2. 108 年 2 月 25 日戴育澤建築師事務所用印完成提送「第一次契約變更議定書」正、副本共 12 本。 3. BIM 執行計畫書規定：基本設計報告書核定後 15 日內提送基本設計模型，預計於 3 月 7 日提送。 4. 擬辦理地質鑽探成果報告書審	落後原因： 新增地下地 3 層； 解決對策： 延長設計工作時程 1070316 最後修改期程 1070521/1070820 招/決標 1080225/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									查，刻正辦理相關作業。	
5	108DH00008	發包工程	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區育賢段三期社會住宅興建工程案	749,112	20	10	-10	<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次</p> <p>1. 108年2月20日基本設計報告書（新增地下第3層）核定版，請事務所於2月25日提送報告書6份及電子檔光碟1份。</p> <p>2. 108年2月22日因新增地下第3層，經洽詢戴育澤建築師事務所需要新增14日曆天工期，現正辦理「第一次契約變更議定書」請戴育澤建築師事務所於「第一次契約變更議定書」正、副本共12本用印，預計25日提送。</p> <p>3. 基本設計報告書核定於2月20日，21日起至6月4日共計104天提送細部設計報告書。</p> <p>4. 擬辦理地質鑽探成果報告書審查，刻正辦理相關作業。</p>	<p>落後原因： 新增地下第三層；</p> <p>解決對策： 延長設計工作時期 1071225 最後修改期程 1080625/1080825 招/決標 1081010/1110620 開/完工</p>
6	104DR00039	發包工程	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美圖新建工程	2,800,000	40	30	-10	<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次</p> <p>本案108年2月13日向秘書長進行最新辦況與預定期程報告，於2月15、21、27日召開專業技術協調會議，並於2月18、25日召開工作小組會議，招標文件公開閱覽20日（於108年1月30日起至108年2月18日止），閱覽廠商或民眾意見之送達期限至108年2月21日，業於108年2月21日舉辦招標說明會。</p>	<p>落後原因： 本案於107年05月07日、09月04日、10月12日3次上網公告均流標，經設計單位及專管單位檢討本案施工難度高建議增加工期提高廠商投標意願。；</p> <p>解決對策： 為適時檢討流標原因，持續召開專業技術協調會議及工作小組會議，調整預算書圖及招標文件內容，辦理公開閱覽及招標說明會廣徵意見，俾憑辦理後續上網招標事宜。 1071108 最後修改期程 1070530/1080201 招/決標</p>

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										1080501/1110801 開/完工
7	099DC00 035	發包工程	建設局/新建工程處/ 建築工程科	長春運動中心工程案	405,000	81	74	-7	流廢標次數：3次， 期程修改次數：8次 1. A棟5FL模版組立、鋼筋綁紮 2. B棟室內外牆磁磚 3. 水電空調配管	落後原因： 本案承商因泳池工項影響提出申請展延工期74天乙案，業於107年9月7日呈奉核可在案，進度網圖業於107年10月1日核定在案，惟尚未修改管考期程。； 解決對策： 俟資料備妥後，辦理修正管考期程相關作業。 1080104 最後修改期程 1051230/1060425 招/決標 1060525/1081031 開/完工
8	107DQ00 013	發包工程	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	臺中市歷史建築大屯郡役所及臺中州廳附屬建築群修復及再利用工程	339,507	30	25	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 設計已於108年1月8日備查，工程已於2月23~27日公開閱覽，待確認無意見則上網公告招標。	落後原因： 未曾辦理巨額採購前置作業較耗時。； 解決對策： 已加速完成採購上網公開閱覽作業，待確認無意見則上網公告招標。 1080102 最後修改期程 1080215/1090215 招/決標 1090815/1130815 開/完工
9	101DM00 005	發包工程	建設局/建築工程管理科/	臺中市政府警察局局本部暨各大隊興建工程(含潭子行政園區整體規劃)	1,070,000	100	98	-2	流廢標次數：1次， 期程修改次數：3次 減價收受及品質缺失檢討扣罰已於107年12月下旬簽奉核准，本案因涉及廠商履約逾期扣罰事宜，廠商已於108年2月中旬向臺中市政府警察局提出履約爭議調解，將俟該局調解結果簽辦尾款請領事宜。	落後原因： 廠商已於108年2月中旬向臺中市政府警察局提出履約爭議調解，將俟該局調解結果簽辦尾款請領事宜。； 解決對策： 將俟臺中市政府警察調解完成後辦理尾款請領事宜。 1080131 最後修改期程 1020815/1021015 招/決標 1021115/1051231 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
10	102DB01002	發包工程	建設局/建築工程管理科/	臺中市南屯國民運動中心興建工程	435,850	100	98	-2	流廢標次數：4次， 期程修改次數：3次 本案結算及尾款業於108年1月25日簽奉核准，待運東局辦理核銷及撥付尾款事宜。； 解決對策： 結算資料業於108年2月22日移送運動局，俟運動局依規(約)完成給付後，即可結案。 1040724 最後修改期程 1030930/1040831 招/決標 1041105/1061231 開/完工	
11	105DI00007	發包工程	水利局/大地工程科/	臺中世界花卉博覽會外埔永豐園區(自然館、綠能館)興建工程	394,000	100	98	-2	流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 辦理結算中。	落後原因： 因決算資料過多，廠商準備不易，故無法辦理結算。； 解決對策： 俟結算資料完成後，儘速辦理付款事宜。 1071130 最後修改期程 1051127/1051231 招/決標 1060110/1070630 開/完工
12	105DI00013	發包工程	農業局/海資所/漁港管理課	松柏漁港魚貨多功能集貨場暨周邊港埠設施新建工程	90,000	71	71	0	流廢標次數：2次， 期程修改次數：2次 工區(一)整補網場：1樓版柱頭施作完成待鋼構進場組裝，工區(二)魚貨多功能集貨場：基礎皆已施作完成，目前施作一樓版截水溝施作、電氣管路配管施工、及牆鋼筋綁紮，另施作新增RC牆基礎、1樓版澆置混凝土及柱子模板組立。	1080227 最後修改期程 1061015/1061215 招/決標 1070402/1080712 開/完工
13	105DN00004	發包工程	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	第八救災救護大隊暨水湳分隊及北屯區公所聯合里活動中心興建工程	127,985	59	59	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 施工中，本月辦理基礎工程	1071127 最後修改期程 1070203/1071201 招/決標 1071231/1090430 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
14	107AH00011	財物勞務採購	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市豐原區安康段二期社會住宅興辦計畫委託設計監造技術服務案	62,346	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 1. 交通局 2 月 13 日函送 1 月 28 日召開交通影響評估審查會議紀錄，會議結論未審查通過，已請設計單位儘速修正及再掛件。2. 設計單位於 2 月 27 日提送細部設計預算書圖文件，將擇期召開審查會議。	1080211 最後修改期程 1070402/1070710 招/決標 1080303/開/完工
15	105DT00002	發包工程	新聞局/影視發展科/	中臺灣影視基地新建工程	785,144	98	98	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 辦理結算付款事宜	1080102 最後修改期程 1051109/1051202 招/決標 1060101/1070630 開/完工
16	106AH00033	財物勞務採購	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區育賢段二期社會住宅興辦計畫委託設計監造技術服務案	54,379	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 108 年 2 月 17 日工程申報開工。	1060629 最後修改期程 1061010/1070410 招/決標 1071010/開/完工
17	106AH00045	財物勞務採購	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區尚武段及東勢子段社會住宅新建工程委託設計監造技術服務案	85,092	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 東勢子段：原編列直接工程費預算過低，導致工程經費不足，擬先行調整裝修傢俱設備費用、工程準備金及公共藝術品設置費用等項目預算額度辦理工程發包，並於後續年度追加計畫預算總額度一案，上簽市長，俟市長同意後，挪用經費預算其他項目補足工程款後進行發包，並於 109 年先期計畫追加預算總額度。 尚武段：已於 108 年 2 月 15 日簽約，刻正辦理開工程序。	1060612 最後修改期程 1060920/1070310 招/決標 1071010/開/完工
18	106AH00047	財物勞務採購	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市梧棲區三民段社會住宅興辦計畫委託設	33,845	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 截至 107 年 2 月 28 日止：預計進度 4.48%，實際進度 5.7328%，超	1060821 最後修改期程 1061030/1070228 招/決標 1070831/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				計及監造技術服務案					前 1.2528%，目前進行預疊樁壓梁及中間樁施作	
19	106D731010	發包工程	新社公所/農業及建設課/	臺中市新社多功能綜合商業大樓新建工程	59,000	77	77	0	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 門窗工程及外牆工程施作。	1070904 最後修改期程 1061215/1061231 招/決標 1070531/1080731 開/完工
20	106DG00024	發包工程	交通局/停管處/設施工程課	臺中市區興中立體停車場新建工程	574,205	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 目前執行進度已完成基本設計審查，待召開細部設計審查會和都市設計審議會，現擬於原案增設交通局辦公廳舍，將影響後續工程等作業，故需暫緩本案原預定研考管考期程。	1071203 最後修改期程 1080731/1080831 招/決標 1080930/1100831 開/完工
21	106DG00027	發包工程	交通局/停管處/設施工程課	臺中市豐原區育英路多目標立體停車場暨豐南地區消防分隊興建工程	197,397	77	77	0	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 4F、R1F 環境整理 各樓層穿線 B1F 天花板油漆、排水吊管 1F~4F 天花板批土 2F 泥作打底粉光 RFL RC 澆置	1080220 最後修改期程 1070115/1070215 招/決標 1070416/1080630 開/完工
22	106DG00042	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	IJG031-臺中捷運烏日文心北屯線 G03 站出入口與行政大樓共構區段標工程	643,688	82	82	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 結構體施工：2F 完成 100%，3F 完成 30%	1080305 最後修改期程 1060504/1060515 招/決標 1060622/1091031 開/完工
23	106DH00007	發包工程	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平育賢段社會住宅新建工程(第一期)	726,292	76	76	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 主建築物區 A、B 區 3F~7F 鋁窗框安裝，B 區外部泥作吊線，B 區 5F~7F、10F 及 A 區 6F~8F 室內牆面泥作粉刷，地下二消防配管，	1071101 最後修改期程 1060415/1060701 招/決標 1060801/1081231 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									B2 區 RF 環梁及電梯機房、水箱頂版封模、鋼筋綁紮、澆置、配管。	
24	106DH00008	發包工程	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區北屯段社會住宅新建工程	511,229	56	56	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 現地植栽移植保護 2. 攝錄影及防盜系統 3. 列管樹木保護作業 4. 資料送審 5. 環境清潔維護 6. 土方工作（挖土方）土方運棄處理含運費 7. 擋土牆鋼筋模板組立混凝土澆置	1071128 最後修改期程 1070409/1070525 招/決標 1071123/1100724 開/完工
25	103DD00055	發包工程	建設局/新建工程處/建築工程科	大里國民運動中心興建工程	406,200	63	63	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：4 次 1. 已於 108 年 2 月 21 日辦理工程督導（承辦） 2. 已於 108 年 2 月 26 日辦理工程督導（股長） 3. 本月施工工項： 1. 2F 水電配管。2. 2F 柱牆模板組立。3. 材料環境整理 4. 南側施工架 5. 大廳排架架設 6. 2F 消防配管 7. B1F 水電拉線。8. 泥作進場放樣 9. 重型支撐施作	1071005 最後修改期程 1060901/1061130 招/決標 1070331/1090331 開/完工
26	103DM00007	發包工程	警察局/後勤科/	大雅分局辦公廳舍新建工程	217,500	94	94	0	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：5 次 材料進場、管線施工。	1071031 最後修改期程 1031015/1040331 招/決標 1040531/1080430 開/完工
27	104DF00333	發包工程	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中世界花卉博覽會(探索館、發現館、花餐館)興建工程	137,453	98	98	0	流廢標次數：7 次， 期程修改次數：3 次 刻正辦理結算作業	1080226 最後修改期程 1051201/1060331 招/決標 1060420/1070831 開/完工
28	104DF00334	發包工程	建設局/新建工程處/	臺中世界花卉博覽會(花	754,001	98	98	0	流廢標次數：5 次， 期程修改次數：4 次	1080226 最後修改期程 1051018/1060331 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			建築工程科	艷館、花舞臺)興建工程					刻正辦理結算作業	1060420/1070831 開/完工
29	104DH00014	發包工程	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅豐原安康段新建工程	470,704	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 工程結算完成，尾款已簽准撥付。	1080304 最後修改期程 1040730/1040930 招/決標 1041101/1070228 開/完工
30	104DK00002	發包工程	建設局/建築工程管理科/	臺中市甲興社會福利綜合大樓興建工程	80,326	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 本案已於 107 年 11 月 30 日將初驗完成，已於 107 年 12 月 18 日及 12 月 19 日辦理正驗，正驗紀錄已於 108 年 1 月 3 日函各單位，已於 108 年 1 月 29 日辦理機電類正驗複驗，已於 108 年 2 月 25 日辦理土建類正驗複驗，驗收紀錄及應說明事項設計監造單位整理中。	1071005 最後修改期程 1060215/1060510 招/決標 1060610/1070910 開/完工
31	101DE00010	發包工程	建設局/建築工程管理科/	臺中國際會展中心新建工程計畫	5,816,583	40	40	0	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：7 次 1. 本案已於 107 年 12 月 7 日公告決標，由達欣工程股份有限公司得標，108 年 1 月 9 日簽訂工程契約，108 年 2 月 19 日召開開工前宣導會，並已排定市長時間於 108 年 3 月 23 日辦理開工動土典禮。 2. 本案依秘書長指示於 108 年 2 月 12 日邀集規設及專管單位於處長室召開樓地板與屋頂工程評估會議。 3. 本案於 108 年 2 月 18 日召開會展設計初評討論會議，規設單位提出屋頂簡化及樓地板面積增加檢討評估之可行性或其他替代方案，新工處建工科將另案簽呈局長說明。 4. 本案於 108 年 2 月 22 日由秘書	1080109 最後修改期程 1070430/1071130 招/決標 1080331/1120930 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									長主持召開水涵設計研商會議。 5. 本案規設單位依據秘書長 108 年 2 月 22 日會議裁示事項提出預計期程，並於 108 年 2 月 25 日向顏副局長報告。	
32	105AH00061	財物勞務採購	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區北屯段社會住宅興辦計畫委託規劃設計及監造技術服務案	25,748	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 現地植栽移植保護 2. 攝錄影及防盜系統 3. 列管樹木保護作業 4. 資料送審 5. 環境清潔維護 6. 土方工作（挖土方）土方運棄處理含運費 7. 擋土牆鋼筋模板組立混凝土澆置	1051201 最後修改期程 1060210/1060815 招/決標 1070223/開/完工
33	105DD00018	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市網球中心新建第 1 期工程續期工程	129,325	98	98	0	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：2 次 已於 107.9.20 驗收合格目前辦理結勞務驗收及算中	1071227 最後修改期程 1051015/1060516 招/決標 1060816/1071216 開/完工
34	105DH00005	發包工程	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	智慧營運中心新建計畫（含 PCM、設計監造、施工）	7,600,000	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 1. 108 年 1 月 30 日奉市長指示，擬訂出國計畫以供重新定位參考。 2. 已提供主計處 108 年度追加預算資料	1060601 最後修改期程 1081001/1090101 招/決標 1090220/1120430 開/完工
35	105DH00006	發包工程	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市大里區光正段社會住宅新建工程（第一期）	365,952	98	98	0	流廢標次數：4 次， 期程修改次數：1 次 機關於 1 月 11 日初驗複驗合格，1 月 19、21 日辦理驗收並限期 2 月 21 日前改善。2 月 22 日驗收複驗合格。	1080227 最後修改期程 1050701/1050920 招/決標 1051101/1071101 開/完工
36	108DM00009	發包工程	警察局/第三分局/行	第三分局合作派出所遷	55,909	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次	1080114 最後修改期程 1081015/1090215 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			政組	建暨東福公園整體規劃工程					辦理預算書圖審查	1090315/1101015 開/完工
37	106DQ00 015	發包工程	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市纖維工藝博物館後續修繕工程	75,000	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 108 年 2 月 25 日召開細部設計內容討論會議，結論略以，本次審查同意備查，請設計單位將委員意見納入辦理，並於 108 年 4 月 12 日前提送修正預算書圖（含監造計畫）及招標文件（含招標策略）。（會議紀錄簽辦中）。	1071126 最後修改期程 1081001/1090101 招/決標 1090201/1100101 開/完工
38	108AH00 014	財物勞務採購	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅建置 BIM 施工竣工模型執行計畫委託技術服務案	28,004	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商 108 年 2 月 26 日來函檢送契約書 12 份，陳核用印中。	1080102 最後修改期程 1080115/1080430 招/決標 1080930/開/完工
39	108DG00 021	發包工程	交通局/停管處/設施工程課	臺中一中地下停車場興建工程	323,574	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 專管單位已於 108/2/27 提送可行性評估報告，預計 3 月初辦理可行性評估會議。	1080130 最後修改期程 1081216/1090115 招/決標 1090130/1100930 開/完工
40	108DG00 022	發包工程	交通局/停管處/設施工程課	臺中市潭子區潭興立體停車場興建工程	160,000	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 刻正辦理設計監造招標作業中	1080131 最後修改期程 1081216/1090115 招/決標 1090228/1101030 開/完工
41	108DG00 023	發包工程	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區舊社停車場立體化興建工程	213,000	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 刻正辦理設計監造招標作業中	1080131 最後修改期程 1081216/1090115 招/決標 1090228/1101130 開/完工
42	108DG00 024	發包工程	交通局/停管處/設施工程課	臺中市大里區東榮立體停車場興建工程	181,000	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 刻正辦理設計監造招標作業中	1080131 最後修改期程 1081216/1090115 招/決標 1090228/1101030 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
43	108DH00005	發包工程	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區惠來厝段社會住宅新建工程	1,128,889	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 108年2月11日本處核定基本設計階段計畫書，次日起90日曆天提送細部設計，期間提送都市設計審議及建照。	1071224 最後修改期程 1080820/1081020 招/決標 1081210/1120523 開/完工
44	108DH00006	發包工程	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市豐原區安康段二期社會住宅興建工程	2,014,984	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 交通局2月13日函送1月28日召開交通影響評估審查會議紀錄，會議結論未審查通過，已請設計單位儘速修正及再掛件。2. 設計單位於2月27日提送細部設計預算書圖文件，將擇期召開審查會議。	1071228 最後修改期程 1080731/1080930 招/決標 1081130/1111231 開/完工
45	108DH00007	發包工程	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市大里區光正段二期社會住宅興建工程-1	752,629	5	5	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 設計監造案已於107年10月16日簽約，刻正執行本案規劃設計，108年1月29日召開第一次基本設計審查會。	1071225 最後修改期程 1081014/1090218 招/決標 1090528/1120412 開/完工
46	107AH00023	財物勞務採購	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區永億段社會住宅興辦計畫委託設計監造技術服務案	22,008	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 預定事務所於108年3月25日交細部設計預算書圖文件	1070316 最後修改期程 1070518/1070818 招/決標 1080218/開/完工
47	107AH00060	財物勞務採購	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市大里區光正段二期社會住宅興辦計畫委託設計監造技術服務案-1	34,923	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案於107年7月11日上網公告招標，107年8月21日開標，9月6日召開評選會議，9月20日辦理議價，9月26日決標公告，並於10月16日簽約完成。事務所12月28日提交基本設計，本處於108年1月29日辦理基設審查。	1070802 最後修改期程 1071112/1080311 招/決標 1080812/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
48	107DE01010	發包工程	運動局/運動設施科/運動設施科第二股	臺中市「2019東亞青年運動會」國立臺灣體育運動大學體育館整修工程	58,000	61	61	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 於107年10月30日第2次公告， 107年11月6日開標，由鈺田營造有限公司以4729萬8448元決標，已於107年12月19日開工， 因校方研議電力機房位置需修改故建築師申請自108年1月13日起停工，尚待機關核准，刻正辦理變更設計事宜。	1080130 最後修改期程 1071001/1071130 招/決標 1071231/1080701 開/完工
49	107DE01020	發包工程	運動局/運動設施科/	大雅體育園區第二期工程	50,000	20	20	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 預計108年3月6日上午召開系設書圖審查會議	1071204 最後修改期程 1080315/1080331 招/決標 1080415/1081220 開/完工
50	107DF00183	發包工程	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中世界花卉博覽會(花艷館、探索館、發現館、花饗館)興建工程-展館建築第2期工程	126,516	98	98	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 刻正辦理結算作業	1080226 最後修改期程 1070117/1070201 招/決標 1070228/1070930 開/完工
51	107DH00014	發包工程	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市梧棲區三民段社會住宅興建工程	884,267	57	57	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 截至107年2月28日止：預計進度4.48%，實際進度5.7328%，超前1.2528%，目前進行預疊樁壓梁及中間樁施作	1080305 最後修改期程 1070930/1071130 招/決標 1070831/1100630 開/完工
52	107DH00017	發包工程	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區育賢段二期社會住宅興建工程	1,516,406	55	55	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 108年2月17日申報開工	1080219 最後修改期程 1071015/1071231 招/決標 1080131/1101031 開/完工
53	107DH00029	發包工程	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區東勢子段社會住宅新建工程	315,406	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 原編列直接工程費預算過低，導致工程經費不足，擬先行調整裝	1071129 最後修改期程 1071015/1080315 招/決標 1080515/1101230 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									修傢俱設備費用、工程準備金及公共藝術品設置費用等項目預算額度辦理工程發包，並於後續年度追加計畫預算總額度一案，上簽市長，俟市長同意後，挪用經費預算其他項目補足工程款後進行發包，並於109年先期計畫追加預算總額度。	
54	107DH00033	發包工程	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區永億段社會住宅興建工程	576,152	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案尚在設計階段，預定事務所於108年3月25日交細部設計預算書圖文件。	1071130 最後修改期程 1080901/1081201 招/決標 1090115/1110923 開/完工
55	107DK00011	發包工程	水利局/水利管理科/	臺中市烏日綜合社會福利館興建工程	100,000	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於108年2月19日召開細部配置平面圖討論會議	1070612 最後修改期程 1071231/1080331 招/決標 1080531/1091031 開/完工
56	107DQ00010	發包工程	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	臺中市歷史建築刑務所官舍群修復及再利用工程	223,920	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案工程標案於108年1月22日第二次開標，共計1家廠商投標，並已於2月14日辦理審查會議，預定於3月6日辦理議價。	1071214 最後修改期程 1080215/1080615 招/決標 1081015/1121015 開/完工
57	107DQ00012	發包工程	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	臺中市市定古蹟臺中州廳修復工程	214,923	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 本案監造計畫於108年1月15日審查修正後通過，預定2月1日前提送修正，並通知廠商擬定三大計畫送審，並於2月18日核定，已請廠商於3月18日前提送三大計畫書。	1080102 最後修改期程 1070928/1071120 招/決標 1081015/1111215 開/完工
58	107DH00016	發包工程	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區同榮段社會住宅興建工程	1,705,776	55	56	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 截至108年2月28日止：預計進度0.82%，實際進度1.25%，超前	1071130 最後修改期程 1071015/1071231 招/決標 1080228/1101130 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									0.43%，目前進行C基地檔土柱工法施作、B基地有價土方出土作業。	
59	107DH00001	發包工程	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	沙鹿檔案庫房興建檔案大樓新建工程	172,141	72	73	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 截至截至108年2月28日預定進度42.251%，實際進度45.626%， 目前進度+3.375%	1071002 最後修改期程 1061215/1070112 招/決標 1070228/1081231 開/完工
60	103DG00026	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫—土地開發基地共構工程(含監造)	222,342	81	82	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 截至108/02/25，JJG091區段標(EOT2)：預定進度70.419%，實際進度71.022%，整體施工進度超前；JJG051區段標(EOT1)：預定進度56.350%，實際進度60.891%。 G10站出入口已完成結構體施工，刻正進行室內裝修及景觀復舊作業；G5、G11混凝土結構體全數施作完成，G6、G8a、G9-1及G9-2地下室結構已全數施作完成，刻正進行地上結構體鋼筋及混凝土澆置作業。	1050704 最後修改期程 1050301/1050515 招/決標 1050630/1100630 開/完工
61	104DQ00020	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	市定古蹟清水黃家瀨園修復工程(含監造及工作報告書)	70,000	63	64	1	流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 本案目前工程進行中。	1060902 最後修改期程 1050201/1061001 招/決標 1070401/1091001 開/完工
62	105DN00002	發包工程	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	第二救災救護大隊梨山分隊遷建工程	54,454	65	66	1	流廢標次數：3次， 期程修改次數：1次 截至108年2月28日止，第一次變更設計後預定進度23.34%，實際進度27.73%，進度超前4.39%。 施工工項為RFL(地板面線)樑側模及樓梯牆板模組立。	1080201 最後修改期程 1061110/1061210 招/決標 1070210/1080310 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
63	105DT00001	發包工程	新聞局/影視發展科/	中臺灣電影中心新建工程	1,272,311	60	62	2	流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 本案截至108年2月28日累計實際施工進度約為18.43%，已超前預訂進度，目前持續推動工進。	1071004 最後修改期程 1070410/1070810 招/決標 1071010/1101130 開/完工
64	103DD00078	發包工程	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市潭子國民運動中心新建工程	405,000	57	60	3	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 1. 本案於108年02月15日 施工單位品管人員黃文香君申請調職，由陳柏帆君擔任品管。 2. 本案於108年02月份施作安全支撐拆除、B2FL鋼筋綁紮、B2F柱續接器安裝、B2F外牆植筋、B2F外牆防水、B2F模板組立以及B2F水管配管。 3. 本案於108年2月12日辦理督導。	1070927 最後修改期程 1061130/1070331 招/決標 1070816/1091216 開/完工
65	103DE00003	發包工程	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市政府精密機械科技創新園區二期標準廠房新建工程	1,366,000	83	88	5	流廢標次數：4次， 期程修改次數：6次 標案執行中，刻正進行南側外牆施工架拆除、西側內牆粉刷施作、中庭外牆仿清水混凝土塗料施作、4F、6F管道間隔間牆施作、5F-6F天花板輕鋼架吊筋施作、北側U型排水溝拆模、4F-6F線槽及吊管施作、5F-RF弱電系統拉線、排水配管、消防管、防煙垂壁、多聯變頻冷氣安裝配管等工項。	1080304 最後修改期程 1050930/1051130 招/決標 1060115/1080630 開/完工
66	108DQ00001	發包工程	文化局/大墩文化中心/展演股	中山堂場館升級及館舍修繕計畫	53,600	0	5	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 序位第一之許育嘉聯合建築師事務所為第1優勝廠商，已於1月31日辦理議價，廠商書面表示願以底價承作，先保留決標，議價主持人宣布在預算完成法定程序前，先行保留決標。	1080103 最後修改期程 1080801/1081001 招/決標 1081101/1090501 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
67	108AH00012	財物勞務採購	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	「臺中市北屯區太原段社會住宅新建工程」委託專案管理(含監造)技術服務案	47,020	30	35	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 2月13日開標，2月21日評選， 簽辦會議記錄並辦理後續議價 (約)事宜。	1071219 最後修改期程 1080325/1080615 招/決標 1080730/開/完工
68	105DQ00002	發包工程	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	臺中市市定古蹟原梧棲官吏派出所及宿舍群修復暨再利用工程(含監造及工作報告書)	63,000	66	72	6	流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 本案於107年8月8日復工，目前工程進行中。	1071029 最後修改期程 1051015/1060301 招/決標 1060705/1081201 開/完工
69	105DI00015	發包工程	建設局/建築工程管理科/	臺中市動物之家后里園區改建工程	207,380	58	64	6	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 B棟A區1FL版鋼筋綁紮、機電配管、280kgf/cm ² 混凝土澆置；1F柱鋼筋綁紮、續接器組立、機電配管；1F施工架組立 B棟B區2F柱牆模板組立；1F施工架組立 B棟C區1F柱牆模板組立、鋼筋綁紮、機電配管；2FL樑版模板組立	1071031 最後修改期程 1070731/1070930 招/決標 1071031/1090331 開/完工
70	107DH00030	發包工程	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區尚武段社會住宅新建工程	2,163,141	30	40	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 11月20日工程公告上網，12月19日截止投標，12月20日開標。 因未達法定家數而流標(1家投標)，12月22日重新公告上網，12月26日截止投標，12月27日開標，108年1月3日辦理工程案評選，108年1月11日決標，108年2月15日簽約。	1071203 最後修改期程 1071231/1080315 招/決標 1080515/1110628 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
71	106DQ00008	發包工程	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市立圖書館外埔分館擴建工程	55,000	60	73	13	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 舊館內部打除及管線清理、室內管線清管整理及穿線中、內外牆吊線灰誌施作、框料進場、鋁門窗框安裝	1080226 最後修改期程 1070401/1070601 招/決標 1070701/1090201 開/完工
72	106DQ00011	發包工程	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市立圖書館上楓分館暨上楓國小活動中心興建工程	135,000	40	58	18	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 工區廢棄物清運、活動中心地基開挖、活動中心基礎施作、台電管線審查	1080227 最後修改期程 1071101/1080201 招/決標 1080301/1091201 開/完工
73	107BK00002	委外設計	建設局/建築工程管理科/	臺中市立仁愛之家興建多功能大樓工程	419,595	20	40	20	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商於108年2月27日提送修正後規劃報告與基本設計書報局，俟業務單位向各審查委員確認是否依審查意見修正完成後，另依行政程序簽辦核定。	1070504 最後修改期程 開/完工

(七)環保工程

執行進度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	總計	擬解除列管件數
件數小計	3 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	3 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	107AD01004	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	臺中市石岡壩水源特定區、梨山及環山水資源回	28,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 執行代操作維護管理工作	1070313 最後修改期程 1070131/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				收中心聯合委託代操作維護管理工作						
2	107AH00036	財物勞務採購	都發局/都市設計工程科/	2018 臺中世界花卉博覽會后里、豐原園區清潔維護及警衛勤務委託專業服務	90,000	70	70	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 受託廠商業於 108 年 2 月 1 日依契約檢送本案第三期報告書，本局於 108 年 2 月 23 日召開本案第三期報告書審查會議，會議決議送審報告書修正後通過。	1070320 最後修改期程 1070630/1071031 招/決標 1080131/開/完工
3	108AP00005	財物勞務採購	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	108 年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-臺中市	10,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 完成計畫保險提交 提交洽興鐵工廠驗證規劃	1071128 最後修改期程 1080120/1080630 招/決標 1080930/開/完工

(八)景觀及綠化工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	38 件(92.68%)	3 件(7.32%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	41 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	105DF00131	發包工程	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	臺中世界花卉博覽會-豐原葫蘆墩園區景觀建置工程	165,715	100	95	-5	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：4 次 目前辦理正驗程序作業中	1071128 最後修改期程 1051015/1051215 招/決標 1051231/1070607 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
2	105DF00039	發包工程	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	臺中車站廣場規劃設計施工計畫(鐵改局)	146,000	98	95	-3	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 工程已完成，目前需俟鐵道局繳回或核銷剩餘工程款後才可結案。	落後原因： 工程已完成，目前需俟鐵道局繳回或核銷剩餘工程款後才可結案。； 解決對策： 已函請鐵道局加速相關作業。 1060731 最後修改期程 1060131/1060228 招/決標 1060331/1070831 開/完工
3	106DF00328	發包工程	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	2018 臺中世界花卉博覽會—豐原葫蘆墩園區景觀設計及佈展植栽花卉統包工程	69,756	98	95	-3	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 辦理工程正驗	落後原因： 缺失改善期； 解決對策： 已加速驗收程序 1071127 最後修改期程 1060830/1061130 招/決標 1070331/1070831 開/完工
4	106DF00387	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中車站廣場(廣6)工程	130,000	98	98	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 107.12.11 正驗複驗合格，結算中。	1080102 最後修改期程 1061129/1070105 招/決標 1070315/1070930 開/完工
5	106DQ00012	發包工程	都發局/都市設計工程科/都市設計工程科第二股	臺中文化城中城歷史空間再造計畫—綠空鐵道軸線計畫第一期工程及監造	192,000	93	93	0	流廢標次數：4次， 期程修改次數：3次 因辦理變更設計停工中	1080102 最後修改期程 1061019/1061229 招/決標 1070131/1080331 開/完工
6	107AF00032	財物勞務採購	建設局/養護工程處/第一工程隊	臺中市107年度行道樹、園道、綠地綠美化維護勞務採購-南屯區	15,150	98	98	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約完成	1070126 最後修改期程 1070105/開/完工
7	107AF00034	財物勞務採購	建設局/養護工程處/	臺中市107年度行道樹、園	12,430	98	98	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次	1070126 最後修改期程 1070105/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			第一工程隊	道、綠地綠美化維護勞務採購-西區					結算驗收中	
8	107AF00035	財物勞務採購	建設局/養護工程處/第一工程隊	臺中市 107 年度行道樹、園道、綠地綠美化維護勞務採購-西屯區	16,142	98	98	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理請款作業中	1070126 最後修改期程 1070105/開/完工
9	107AF00043	財物勞務採購	建設局/養護工程處/第一工程隊	臺中市 107 年度行道樹、園道、綠地綠美化維護勞務採購—北屯區	16,947	98	98	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理驗收付款作業	1070126 最後修改期程 1070105/開/完工
10	107AF00065	財物勞務採購	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 105 年度區域型公園綠美化維護工作-逢甲公園等十座公園(第二次後續擴充)	10,152	98	98	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理結算驗收事宜中	1070402 最後修改期程 1061225/開/完工
11	107AF00066	財物勞務採購	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 105 年度區域型公園綠美化維護工作-英才公園等七座公園(第二次後續擴充)	12,931	98	98	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理結算作業中	1070402 最後修改期程 1061225/開/完工
12	107AF00067	財物勞務採購	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 105 年度區域型公園綠美化維護工作-新都生態公園等九座公園(第二次後續擴充)	17,344	98	98	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理結算事宜中	1070402 最後修改期程 1061225/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
13	107AF00069	財物勞務採購	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 105 年度亮點型公園綠美化維護工作-臺中公園、北屯兒童公園、秋紅谷(第二次後續擴充)	17,344	98	98	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理結算作業中	1070402 最後修改期程 1061225/開/完工
14	107AF00070	財物勞務採購	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 105 年度亮點型公園綠美化維護工作-文心森林公園、豐樂雕塑公園、望高寮夜景公園(第二次後續擴充)	17,029	98	98	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理結算事宜中	1070402 最後修改期程 1061225/開/完工
15	107AF00092	財物勞務採購	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	神岡區公兒 1-4 公園及外埔區兒 3 公園統包工程	10,420	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中	1070830 最後修改期程 1070611/1070930 招/決標 開/完工
16	107AF00095	財物勞務採購	建設局/公園景觀管理科/	臺中市 12 座無障礙共融式友善公園改善統包工程案	37,941	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案刻正進行細部設計審查作業。	1070903 最後修改期程 1070930/1080130 招/決標 開/完工
17	107DF00296	發包工程	霧峰公所/公用及建設課/	臺中市霧峰區乾溪自行車道工程	50,000	71	71	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中	1071001 最後修改期程 1070730/1070830 招/決標 1070930/1080630 開/完工
18	107DF00400	發包工程	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	鐵道綠廊景觀風貌重塑計畫工程	137,055	56	56	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 監造計畫於 108 年 2 月 14 日核定。 監造單位刻正審查承商所提品質計畫及施工計畫中。	1080201 最後修改期程 1071116/1071225 招/決標 1080125/1090125 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
19	107DH00031	發包工程	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	「城鎮之心鐵道綠廊潭心計畫工程」(第二標)	118,519	40	40	0	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 品質計畫及施工計畫審查中，尚未開工。	1071116 最後修改期程 1071130/1080131 招/決標 1080331/1090630 開/完工
20	107DH00032	發包工程	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	城鎮之心鐵道綠廊潭心計畫-工程	238,182	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 監造計畫於108年2月14日核定。 監造單位刻正審查廠商所提監造計畫及品質計畫中。	1071130 最後修改期程 1071024/1080131 招/決標 1080331/1090831 開/完工
21	108AF00010	財物勞務採購	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市108年度區域型公園綠美化維護工作範圍-敦化公園等九座公園	13,552	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約中	1080130 最後修改期程 1080110/開/完工
22	108AF00024	財物勞務採購	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市108年度區域型公園綠美化維護工作-新都生態公園等十一座公園	13,174	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約中	1080130 最後修改期程 1080110/開/完工
23	108AF00038	財物勞務採購	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市108年度區域型公園綠美化維護工作-市政公園等七座	10,044	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約中	1080130 最後修改期程 1071227/開/完工
24	108AF00063	財物勞務採購	建設局/養護工程處/第一工程隊	臺中市107年度行道樹、園道、綠地綠美化維護勞務採購-西區(第一次後續擴充)	11,200	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約中	1080117 最後修改期程 1071120/開/完工
25	108AF00066	財物勞務採購	建設局/養護工程處/	臺中市108年度行道樹、園	16,142	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次	1080130 最後修改期程 1080131/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			第一工程隊	道、綠地綠美化維護勞務採購－西屯區					辦理西屯區景觀維護準備作業	
26	108AF00068	財物勞務採購	建設局/養護工程處/第一工程隊	臺中市 108 年度行道樹、園道、綠地綠美化維護勞務採購－北屯區	16,947	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 正常履約中	1080131 最後修改期程 1080131/開/完工
27	106DF00273	發包工程	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第二股	2018 臺中世界花卉博覽會后里馬場植栽佈展工程	58,000	90	90	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本月辦理驗苗、草花種植，截至 108 年 2 月 28 日，實際進度 88.53%。	1071003 最後修改期程 1061231/1070215 招/決標 1070301/1080430 開/完工
28	101DR00023	發包工程	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中中央公園(清翠園)第一標新建工程	1,036,000	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 已完成本案結算付款核銷事宜。	1080227 最後修改期程 1021020/1021201 招/決標 1021230/1061231 開/完工
29	103DR00015	發包工程	建設局/新建工程處/建築工程科	中央公園(清翠園)第二標新建工程	1,684,000	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：5 次 辦理初驗作業中	1071227 最後修改期程 1030331/1030515 招/決標 1030608/1080131 開/完工
30	105DD01092	發包工程	水利局/水利養護工程科/	葫蘆墩圳整治工程	245,000	98	98	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理驗收結算作業。	1080131 最後修改期程 1060630/1060711 招/決標 1060729/1071031 開/完工
31	108DF00135	發包工程	建設局/養護工程處/第二工程隊	東勢區大茅埔聚落整體環境營造提升計畫統包工程(新)	72,964	25	25	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中	1080131 最後修改期程 1081031/1090531/1090531 開/完工
32	105DF00384	發包工程	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	2018 臺中世界花卉博覽會—后里展區景觀工程森林園區景	251,000	98	98	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 本案已完成現場驗收程序。	1080130 最後修改期程 1050930/1060131 招/決標 1060430/1070531 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				觀基礎工程						
33	105DF00385	發包工程	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	2018 臺中世界花卉博覽會—后里展區景觀工程跑馬場園區景觀基礎工程	139,000	98	98	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 本案承商完成現場驗收程序。	1080130 最後修改期程 1051130/1060331 招/決標 1060430/1070531 開/完工
34	106AF00089	財物勞務採購	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	2018 臺中世界花卉博覽會—花艷館戶外景觀設計及佈展植栽花卉統包工程	118,914	98	98	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 辦理結算事宜	1071102 最後修改期程 1061115/1070115 招/決標 1070315/開/完工
35	106AF00090	財物勞務採購	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	2018 臺中世界花卉博覽會—森林園區景觀設計及佈展植栽花卉統包工程	237,316	98	98	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 辦理結算事宜	1071102 最後修改期程 1061125/1070115 招/決標 1070315/開/完工
36	106AF00091	財物勞務採購	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	2018 臺中世界花卉博覽會—后里馬場森林園區綠化佈展工程委託監造技術服務案	10,444	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理花艷館戶外及森林園區佈展工程監造作業。	1060830 最後修改期程 1061130/開/完工
37	106AI00020	財物勞務採購	農業局/作物生產科/	「2018 臺中世界花卉博覽會外埔園區綠能館」策佈展工程暨	175,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 策佈展工程進度已於 107 年 10 月 5 日完工，刻正辦理策佈展優化。 室內裝修竣工已於 107 年 10 月 11	1060927 最後修改期程 1061230/1070315 招/決標 1070815/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				營運管理統包作業案					日取得。刻正辦理撥付第四期款及第二次營運里程碑付款	
38	105DI00010	發包工程	農業局/林務自然保育科/	2018 臺中世界花卉博覽會外埔永豐園區細部植栽工程	294,000	89	90	1	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 1. 火龍果區整理養護 2. 植栽養護 3. 工地巡檢 4. 解說牌維護。 5. 進場定植-臺灣花尚蓋婿換展材料進場、第三次變更草花優化第四期材料進場、內嵌式廁所花台、共榮作物區、綠牆備品、綠牆調配優化備品材料進場、新植四季草花第五期備品材料進場、水生植物備品材料進場。6. 第 20 次苗圃驗苗。	1071002 最後修改期程 1060330/1060727 招/決標 1060804/1080424 開/完工
39	106DE01004	發包工程	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市大里運動公園環境景觀、運動步道整體改善暨球場移設工程	69,295	95	98	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1. 本案業於 107 年 12 月 28 日辦理正驗（複驗）並通過驗收程序，刻正辦理結算相關事宜。 施工進度：預定進度 100%，實際進度 100%	1080128 最後修改期程 1070515/1070625 招/決標 1070701/1071031 開/完工
40	106DF00001	發包工程	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	「綠空廊道—鐵路高架化騰空廊帶簡易綠美化工程」第一期南段工程	57,800	91	94	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 目前除位置牌外，其餘工項皆已施作完成，已於 108 年 2 月 20 日提報第二次部分驗收，並於 108 年 2 月 23 日竣竣工確認完成，目前製作竣工確認書表資料中，將俟整理完成後簽辦初驗程序	1080213 最後修改期程 1061130/1070131 招/決標 1070415/1080630 開/完工
41	108AJ00003	財物勞務採購	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第三股	辦理臺中市觀光遊憩區及自行車道環境清潔維護及綠美化工作	10,000	35	40	5	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 辦理環境清潔維護第一次派工中。	1080129 最後修改期程 1080301/開/完工

(九)觀光遊憩工程

執行進度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	總計	擬解除列管件數
件數小計	12 件(80.00%)	3 件(20.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	15 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	103DJ00023	發包工程	建設局/建築工程管理科/	白海豚海洋生態館新建工程	350,000	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 107 年 12 月 11、14 日及 108 年 1 月 2 日辦理正驗，108 年 1 月 22 日改善完成，108 年 2 月 18 及 21 日辦理正驗複驗，部分植栽經複驗結果未改善完成，俟承商改善後再予複驗。	1070802 最後修改期程 1030920/1031120 招/決標 1031206/1070331 開/完工
2	103DJ00024	發包工程	建設局/建築工程管理科/	大安濱海樂園開發興建工程-大安港媽祖主題園區(第一期工程)	600,000	100	95	-5	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：3 次 106 年 12 月 01 日竣工，107 年 6 月 5 日正驗複驗合格，107 年 10 月 19 日取得部分使照，107 年 10 月 26 日辦理現況點交，俟送水送電設備運轉測試後，完成驗收程序，廠商運轉測試報告於 108 年 1 月 21 日提送，108 年 1 月 31 日辦理設備運轉測試再複驗仍有缺失，限 108 年 2 月 20 日改善，俟審查確認無誤後簽發紀錄始完成驗收。	1070802 最後修改期程 1030515/1031031 招/決標 1031206/1061231 開/完工
3	105DD01216	發包工程	水利局/大地工程科/	臺中世界花卉博覽會外埔園區整地及基礎工程(第一期)	330,470	100	98	-2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 簽辦付款程序中。	落後原因： 因結算資料過多，廠商準備不易，故無法辦理結算。； 解決對策： 刻正簽辦付款程序，俟完成後儘速辦理撥款事宜。

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										1071130 最後修改期程 1050901/1051030 招/決標 1051031/1070531 開/完工
4	105DQ00 001	發包工程	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	市定古蹟清水社口楊宅修復工程(含監造及工作報告書)	80,000	55	55	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 於108年2月26日開工	1080304 最後修改期程 1060221/1060701 招/決標 1080226/1091017 開/完工
5	105DQ00 003	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	市定古蹟后里張天機宅修復暨再利用工程	50,000	83	83	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案於108年2月23日辦理第二次變更設計審查會議，會議決議修正後通過，監造單位預計於108年3月8日前提送修正後書圖資料。	1071002 最後修改期程 1060831/1070331 招/決標 1070731/1101031 開/完工
6	104DR00 043	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築帝國製糖廠臺中營業所修復暨再利用工程	71,446	95	95	0	流廢標次數：6次， 期程修改次數：1次 本案承攬廠商於108年1月23日申報竣工，經108年1月29、30日確認竣工、2月21、22日上午會同本局政風室及本府經發局及後續營運廠商辦理驗收、預計3月21日辦理驗收後缺失復驗。	1080304 最後修改期程 1051015/1060615 招/決標 1060715/1071231 開/完工
7	105DD00 231	發包工程	教育局/國民小學/東勢國小	東勢國小歷史建築原東勢公學校宿舍修復暨再利用工程	52,530	95	95	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 目前辦理變更設計與驗收程序	1071227 最後修改期程 1060815/1061215 招/決標 1070415/1081115 開/完工
8	107AJ00 026	財物勞務採購	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第二股	2018 臺中國際踩舞祭	20,000	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案後續擴充於1/30簽奉核准，2/15辦理議價決標，由本案原委辦廠商傑森全球整合行銷股份有限公司以318萬元得標。	1070530 最後修改期程 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
9	107AJ00037	財物勞務採購	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第一股	2019 中臺灣元宵燈會委託專業服務採購案	28,130	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 活動案於 10 月 26 日上網公告；11 月 28 日召開評選會議；12 月 13 日決標完成；2 月 24 日活動舉辦完成，刻正辦理後續結案事宜	1071024 最後修改期程開/完工
10	101DH01002	發包工程	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	國定古蹟霧峰林家下厝草厝修復及再利用工程	98,000	69	70	1	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 1. 本案刻正進行售票中心及遊客中心基礎施作、售票中心鋼結構組裝、草厝右護龍紅色牆基尺磚、磚牽及土塼磚牆疊砌等工作。 2. 本案工程於 107 年 12 月 13 日辦理第 2 次變更設計審查，會議決議依據變更審查內容同意先行施工，設計單位於 108 年 2 月 22 日依據審查意見提送相關書圖修正資料，俟本處確認完成後將提送主管機關(文化資產局)審查，並辦理第 2 次變更設計程序。	1070530 最後修改期程 1050131/1050229 招/決標 1051031/1090904 開/完工
11	104DR00023	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築帝國製糖廠臺中營業所周邊景觀公園工程(含規劃設計監造)	100,000	82	87	5	流廢標次數：5 次， 期程修改次數：2 次 一、因變更設計期間，承攬廠商無辦理停工，致現況與目前預定進度不符，故前於 107 年 4 月 25 日同意核定 93 日曆天展延工期；原完成期限由 107 年 12 月 22 日展延至 108 年 3 月 25 日竣工。 二、截至 108 年 2 月 28 日預定進度 79.51%，實際進度 79.62%。 三、本月執行工項有： 1. 森森漫步區步道仿枕木工程及管路工程 2. 彩糖平台區廣場石材鋪設工程及燈具拉線工程 3. 森森漫步步道枕木鋪設及不織	1080304 最後修改期程 1051101/1060831 招/決標 1061015/1081106 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									布鋪設工程 4. 森森漫步區土方回填及整地作業 5. 綠間步廊及弦月廣場燈具安裝	
12	105DQ00011	發包工程	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	市定古蹟聚奎居修復暨再利用工程(含保護棚架及緊急加固)(含監造及工作報告書)	60,000	60	66	6	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 木構件整修。 2. 新木料生物防治。 3. 正身牆體表面清洗及結構補強。	1080102 最後修改期程 1060301/1060801 招/決標 1061001/1091001 開/完工
13	105DQ00023	發包工程	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	歷史建築「舊大安溪橋」修復工程(含監造及工作報告書)案	115,000	57	65	8	流廢標次數：8 次， 期程修改次數：0 次 一、預定進度 39.77%，實際進度 25.34%。 二、工作項目： 1. P42-P43 鋼板包覆 2. 鼎型塊整地及組模 3. A1 橋台東側基礎施作 4. 護欄粉刷層膨鼓檢視 5. 水刀去漆除鏽進場 6. S41-S42 鉚釘安裝 7. P34-P39 D 級支承座螺桿修復 8. S43 橋底白華修復	1061226 最後修改期程 1060515/1060830 招/決標 1070201/1101101 開/完工
14	104DQ00009	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	市定古蹟「臺灣府儒考棚」修復暨再利用工程(含監造及工作報告書)	76,500	85	93	8	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：3 次 (一)、花崗岩安裝工程：花崗岩安裝(90%)。 (二)、包板及百葉工程：內包板骨架安裝(100%)。 (三)、門窗工程：門扇組裝(90%)。 (四)、木作工程：右梢間及右末間棟架回組(100%)。 (五)、地坪工程：玻璃地坪材料	1080227 最後修改期程 1060326/1060915 招/決標 1061215/1080915 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									準備(100%)。 (六)、廁所工程：搗擺設備安裝(100%)。 (七)、廚房工程：雨淋板整修(100%)及新作(0%)。 (八)、水電工程：燈具(100%)及消防設備(50%)安裝。	
15	107DJ00014	發包工程	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第二股	東后豐自行車道及周邊基礎建設改善工程	60,000	30	75	45	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 既有 T-1 欄杆鋼構修繕及邊坡工程交維布設前置作業	1071011 最後修改期程 1080228/1080321 招/決標 1080415/1081130 開/完工

(十)重劃工程區段徵收工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	12 件(66.67%)	4 件(22.22%)	2 件(11.11%)	0 件(0.00%)	18 件	1 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	105AR00005	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	台中縣變更太平(新光地區)都市計畫(第二次通盤檢討)、變更太平(新光地區)都市計畫(第二次通盤檢討-擴大都市計畫範圍部分)之區段	280,000	40	100	60	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1. 本案係依研考會意見，補登錄標案管考系統 2. 本案工程部分已完工，勞務依契約規定需俟財務平衡或土地標售完竣後方可結案。	1060124 最後修改期程 1050301/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				徵收業務服務案						
2	106DR00034	發包工程	建設局/土木工程管理科/	臺中市第14期市地重劃第六工區公園景觀標(含14期全區公園簡易綠美化)	62,762	80	71	-9	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中。	落後原因： 因與其他標工程介面重疊，他標工程依程序辦理變更設計及展延工期，本標尚未調整要徑網圖配合，故進度顯示落後。 ； 解決對策： 目前第一次變更管考期程已積極趕辦中，同時已請專管單位積極與監造、廠商檢討要徑網圖。 1071005 最後修改期程 1060627/1060901 招/決標 1061205/1080428 開/完工
3	103DR00044	發包工程	建設局/土木工程管理科/	臺中市第14期市地重劃第六工區工程	1,874,405	95	86	-9	流廢標次數：0次， 期程修改次數：4次 進度 78.57%	落後原因： 山西路交維後有管路與新設污水幹管衝突影響案、四平路封路交維後有管路與新設排水幹管衝突影響案，延誤後續工程推展。 ； 解決對策： 廠商已彙整相關資料提送工展申請，並經監造及專管單位審查無誤，函送機關辦理中。 1071002 最後修改期程 1031118/1040309 招/決標 1041012/1080220 開/完工
4	103DF00329	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第四工區	524,331	100	98	-2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 (1070619 機電、1070724 景觀、1070702 道路)工程業經驗收合格在案 刻正辦理結算審查作業	落後原因： 刻正辦理結算審查作業； 解決對策： 俟審查無誤，本處即辦理結算付款事宜 1080227 最後修改期程 1030409/1030709 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										1030829/1060901 開/完工
5	102DF00151	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第三工區	401,095	100	98	-2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：4 次 景觀工程謹訂於 107 年 8 月 30 日上午 9 時 30 分辦理正式驗收複驗作業，驗收合格在案 道路工程謹訂於 107 年 9 月 3 日上午 9 時辦理正式驗收複驗作業，驗收合格在案 機電工程謹訂於 107 年 9 月 4 日下午 2 時辦理正式驗收複驗作業，驗收合格在案 刻正辦理結算作業	落後原因： 正式驗收複驗合格，刻正辦理結算事宜； 解決對策： 俟審查核可後，辦理結算款發放作業 1080227 最後修改期程 1011130/1020124 招/決標 1021015/1061201 開/完工
6	101DF00332	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市政府第 14 期市地重劃第三工區工程	1,623,778	100	98	-2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：5 次 本處通知廠商於 107 年 4 月 11 日復工，施工廠商於 107 年 4 月 11 日申請復工及報竣，於 107 年 4 月 17 日辦理召開竣工確認會勘，於 107 年 5 月 2 日辦理工程初驗，缺失已改善完成並提送，於 107 年 6 月 4 日辦理初驗複驗合格，於 107 年 07 月 5、6、10 日辦理正驗，缺失改善完成並提送，於 107 年 9 月 3、11、13 及 17 日辦理正驗複驗合格，目前簽辦驗收結算款程序中。	落後原因： 廠商結算資料因多次修正，以致於提送資料延遲。； 解決對策： 廠商已提送結算等相關資料，目前簽報驗收結算款事宜。 1071031 最後修改期程 1011031/1011130 招/決標 1020415/1061231 開/完工
7	101DR00020	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市第 14 期市地重劃第四工區工程(B 標)	1,237,807	100	98	-2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 本處通知廠商於 107 年 3 月 15 日復工，施工廠商於 107 年 3 月 15 日申請復工及報竣，於 107 年 3 月 20 日辦理召開竣工確認會勘，於 107 年 4 月 11、13 日辦理工程初驗，缺失已改善完成並提送，	落後原因： 廠商結算資料因多次修正，以致於提送資料延遲。； 解決對策： 廠商已提送結算等相關資料，目前簽報驗收結算款事宜。 1071023 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									於107年5月17日辦理初驗複驗合格，於107年6月6、13、15、19日辦理正驗，缺失改善完成及提送，於107年8月15~16日及9月12日辦理正驗複驗合格，簽報驗收結算款程序中。	1010425/1010518 招/決標 1011015/1060708 開/完工
8	101DR00 035	發包工程	地政局/工程管理科/	臺中市第13期市地重劃工程第一標	1,416,494	94	94	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 變更設計程序中	1080226 最後修改期程 1011130/1011230 招/決標 1020630/1080430 開/完工
9	100AF00 004	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	26,140	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 一、安置土地分配成果已於104年5月22日完成公告作業。 二、準備抵價地分配作業，已於104年6月27日於北新國中舉行配地說明會。 三、抵價地抽籤作業已於104年8月5日於北屯區仁美國小舉行。 四、於8月17日至21日假仁美國小辦理配地作業，共完成155分配戶。 五、抵價地第二次協調合併抽籤作業已於104年8月29日於北屯區葳格高中舉行。 六、抵價地第二次抽籤暨配地作業已於104年9月16、17日於北屯區葳格高中辦理完畢。 七、本區抵價地分配已辦理公告，期間自104年10月5日公告至104年11月4日 八、本區抵價地分配公告已於104年11月4日公告完成，並於104年11月23日至27日在北屯區公所辦理發狀。 九、108年2月配合工程進度辦理街廓檢測作業。	1061229 最後修改期程 1001230/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									十、106年8月10、11及15、16日辦理第1、2工區抵價地點交作業。 十一、107年3月8日起辦理配餘地土地環境清潔維護作業 十二、106年11月17日及11月29日辦理抵價地第2、3次點交作業	
10	100AR00002	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市烏日(前竹地區)區段徵收案地上物查估、地籍整理籍土地分配等作業委託專業服務案	32,232	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 107年11月12日起至11月15日假烏日區公所發放土地及土地改良物徵收補償費。	1060118 最後修改期程 1001231/開/完工
11	100AR00003	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市水湳機場原址北側、南側區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	51,500	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 1. 108.2.20 辦理部分抵價地點交作業。 2. 更新專區網頁。	1071130 最後修改期程 1010131/開/完工
12	102DR00004	發包工程	地政局/工程管理科/	臺中市第13期市地重劃工程第二標	1,112,168	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 已於108年2月18日申報竣工	1080226 最後修改期程 1020215/1020315 招/決標 1020815/1080228 開/完工
13	107BR00001	委外設計	地政局/工程管理科/	烏日前竹地區區段徵收委託規劃設計及監造技術服務	181,450	20	20	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 招標作業-107年7月5日開標、107年7月20日辦理採購評選會議、107年8月8日決標。 2. 107年10月30日核定服務實施計畫書，108年1月23日規劃報告書審查會議。	1070625 最後修改期程 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
14	106DR00007	發包工程	建設局/土木工程管理科/	臺中市政府水滴經貿園區區段徵收工程第8標	197,539	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 預定進度100%，實際進度100% 107年10月29日申報竣工	1071203 最後修改期程 1060501/1060701 招/決標 1060901/1071029 開/完工
15	107DR00009	發包工程	地政局/工程管理科/	臺中市第15期市地重劃工程	191,820	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於108年2月21日召開基本設計報告書審查會議	1070503 最後修改期程 1080930/1081231 招/決標 1090331/1100930 開/完工
16	107DR00017	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	配合臺中市第14期市地重劃區範圍調整納入豐樂路北側土地及三工區減作部分新增工程	86,980	68	71	3	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 進度39.66%。	1071101 最後修改期程 1070427/1070806 招/決標 1071101/1080802 開/完工
17	102DR00009	發包工程	地政局/工程管理科/	臺中市第13期市地重劃工程第四標	650,000	76	79	3	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 目前施作整地工程及道路工程。	1080304 最後修改期程 1021115/1021215 招/決標 1030415/1081231 開/完工
18	107DR00002	發包工程	地政局/工程管理科/	臺中市豐富專案區段徵收工程(土建工程)	100,030	0	25	25	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 核定細部設計成果資料及預算書圖等資料，刻正由專案管理機關辦理採購程序。	1071029 最後修改期程 1080731/1081031 招/決標 1090131/1100630 開/完工

(十一) 災修工程：本月無案件

(十二) 其他(財務及勞務採購案用)

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	242 件(94.90%)	5 件(1.96%)	0 件(0.00%)	8 件(3.14%)	255 件	9 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	107AD00126	財物勞務採購	教育局/國民小學/烏日國小	烏日國小-前瞻基礎建設校園數位建設計劃資訊科技教室建置採購案	25,179	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 108.2.13 付款與廠商。	1070827 最後修改期程 1070817/開/完工
2	107AP00014	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	107 年臺中市水肥資源處理中心委託代操作	17,033	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 於 108 年 1 月 4 日驗收第六期款黏貼憑證完成核銷。	1070104 最後修改期程 1061231/1070310 招/決標 1070731/開/完工
3	107AP00029	財物勞務採購	環保局/環境稽查大隊/環境稽查大隊第四組	107 年臺中市固定污染源暨環保陳情案件稽查及檢舉違反廢清法案件查處催收計畫及後續擴充計畫	28,047	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 108 年 2 月 22 日完成付款， 付款憑證編號 107	1070105 最後修改期程 1061229/1070720/開/完工
4	107AP00012	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	107 年臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理	31,349	98	100	2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已完成驗收結算作業，最後一期（107 年 12 月份）服務費用已核銷付款。	1061218 最後修改期程 1061231/1070630 招/決標 1071031/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
5	107AQ00012	財物勞務採購	文化局/表演藝術科/表演藝術科第一股	2018 臺中世界花卉博覽會-開幕晚會暨系列表演活動規劃執行案	100,000	95	100	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案業於 2 月 19 日付款結案	1070222 最後修改期程 開/完工
6	107AP00144	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	107 年度購置密封廚餘回收車 10 輛	38,000	85	100	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 2 月 21 日完成付款	1070904 最後修改期程 1070901/開/完工
7	107AP00054	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	107 年臺中市低污染車輛推廣計畫	11,150	85	100	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、107 年 11 月 29 日依約提出期末報告初稿，經本局召開期末報告審查會議且審查核可後，於 108 年 1 月 8 日提送期末報告定稿本（含報告光碟）1 式 8 份及相關資料。 二、另於 108 年 1 月 24 日辦理驗收，並於 108 年 2 月 21 日完成付款，全案完成結算驗收在案。	1070129 最後修改期程 1070115/1070201 招/決標 1071001/開/完工
8	106AG00051	財物勞務採購	交通局/公運處/運輸稽查課	106 年智慧公車車聯網建置計畫	13,400	85	100	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 2/19 完成第三、四請款作業。	1070326 最後修改期程 1061229/1070430 招/決標 1070731/開/完工
9	107AP00046	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	107 年山海屯都等 12 區掩埋場水質處理廠操作維護申報及換修節能等工作	18,300	70	100	30	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已辦理驗收結算並完成價金核付結案。	1070125 最後修改期程 1061228/1070111 招/決標 1071130/開/完工
10	105AF00071	財物勞務採購	建設局/土木工程管理科/	水湳經貿園區區段徵收工程委託專	175,601	98	40	-58	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 依契約規定執行監造及專案管單	落後原因： 配合水湳區徵整體期程辦理專案管理計監造作業；

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				案管理暨施工監造服務案					位職責	解決對策： 加速各工程標案辦理情形 1061225 最後修改期程 990326/開/完工
11	108AQ00029	財物勞務採購	文化局/表演藝術科/表演藝術科第一股	2019 臺中爵士音樂節委託專業服務採購案	13,300	40	0	-40	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案招標文件於 1 月 7 日奉核暫緩；2 月 15 日再向鈞長陳報後，於 2 月 25 日賡續辦理招標文件相關事宜。	落後原因： 本案前於 1 月 7 日簽經鈞長裁示暫緩並重新研議招標文件內容。 解決對策： 本案業於 2 月 15 日重新向鈞長陳報招標文件內容並賡續辦理簽辦作業。 1080103 最後修改期程 開/完工
12	108AH00039	財物勞務採購	都發局/建造管理科/	臺中市建築管理資訊一站式服務平台建置計畫	15,860	30	10	-20	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 招標文件尚有部分事項需修正，趕辦招標程序中，將修正招標期程。	落後原因： 系統開發工作項目調整。 解決對策： 修正招標文件並修正採購案辦理期程。 1080127 最後修改期程 1080430/1081231 招/決標 開/完工
13	107AQ00101	財物勞務採購	文化局/表演藝術科/表演藝術科第一股	2019 臺中東亞青年運動會開閉幕活動規劃製作統籌服務案	87,000	55	40	-15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案進入協調合意請求補償，刻正申請解除列管中。	落後原因： 本案因政策變更停辦，為避免相關已決標標案暫停執行影響廠商權益，爰通盤考量，業於 10 月 16 日決議終止契約； 解決對策： 刻正簽辦標案管考解除列管 1070718 最後修改期程 1070719/1080228 招/決標 1080531/開/完工
14	106AG00048	財物勞務採購	交通局/停管處/設施工程課	臺中市豐原區豐原轉運中心新建工程委託設計	26,503	85	70	-15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案為求功能定位、執行時程、融合火車站站體整體美感、預擬	落後原因： 因應民意需求，樓層數無法確認，導致規劃設計進度落後。 解決對策：

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				技術服務(含後續擴充條款)					都審委員意見及考量當地民意，已於108年2月24日召開研討會議，將重新研擬修正為地下二層(機車停放區)、地上五層，並就轉運站功能詳加研討，以利一樓部分空間可設計為商場，進而縮減地面樓層數，預計108年3月下旬前定案，以利後續作業。	1. 本局局長已於108年2月14日召開規劃設計研討會，刻正就規劃設計之方案加速辦理，預定3月中旬完成初步設計。 2. 將重新簽辦修正研考期程，以符合實際期程掌握。 1070102 最後修改期程 1070115/1070430 招/決標 1070830/開/完工
15	108AN00024	財物勞務採購	消防局/秘書室/秘書室文書庶務股	108年度消防人員及職員應勤服裝採購案	12,211	10	0	-10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 因本局擬依同仁需求辦理採購，現正辦理需求數量調查中。	落後原因： 因本局幅員遼闊且人員眾多，辦理需求數量調查較耗時，致行政作業延遲。； 解決對策： 儘速完成數量調查，並簽辦招標文件。 1080201 最後修改期程 1080731/1081231 招/決標 開/完工
16	108AH00010	財物勞務採購	都發局/秘書室/秘書室第二股	108年度建管檔案數位化影像製作案	46,446	10	0	-10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 使管科延於2/14提報詳細需求，經綜整，局長於2/27批示，擬於3月召開資訊需求會議研商本案	落後原因： 因使管科延於2/14提報需求，致無法召開資訊會議及簽辦標案(依指示需召開資訊會議綜整需求後，依會議決議撰寫招標文件)； 解決對策： 儘速召開資訊會議 1080131 最後修改期程 1080708/1090301 招/決標 1090920/開/完工
17	108AH00011	財物勞務採購	都發局/秘書室/秘書室第二股	臺中市都市發展局沙鹿檔案大樓檔案櫃採購案	72,265	20	10	-10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依會計、政風室意見修改招標文件，刻正陳核會辦中	落後原因： 爰因會計、政風室對本案交貨、付款期程等有意見，經研商後，修正招標文件再陳核會辦。； 解決對策：

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										已依會計、政風室意見修正完成，並再陳核會辦。 1080131 最後修改期程 1080531/1081130 招/決標 1081230/開/完工
18	107AG00 020	財物勞務採購	交通局/停管處/停車規劃課	「臺中市停車整體規劃案」委託專業服務	10,000	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 108 年 2 月 22 日辦理專家學者座談會，目前簽辦期末審查中。	1070409 最後修改期程 1070620/1070730 招/決標 1071030/開/完工
19	104AF00 093	財物勞務採購	建設局/新建工程處/土木工程科	華南路以東銜接特三號道路之委託水土保持計畫暨環境影響評估	10,300	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約相關規定執行計畫中	1041118 最後修改期程 1050115/1051231 招/決標 1061231/開/完工
20	106AG00 043	財物勞務採購	交通局/公運處/運輸稽查課	106 年度臺中市公車智慧型站牌建置計畫	10,360	100	98	-2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已於 108 年 2 月 14 日完成驗收，目前刻正向中央辦理計畫書修正及第二期補助款之請領作業。	落後原因： 因涉及中央補助款請領程序，後續俟中央撥付補助款後，立即辦理撥款作業。； 解決對策： 已儘速辦理計畫書修正及第二期補助款之請領作業。 1061018 最後修改期程 1061003/1070413 招/決標 開/完工
21	107AK00 029	財物勞務採購	社會局/長青福利科/	107 年度臺中市社區照顧整合性培力計畫	48,264	100	98	-2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 預算保留審議通過後，已經續行辦理驗收程序。 2. 本案共有六家廠商，目前已有四家廠商完成驗收並進行撥款程序，餘二家廠商尚在補正驗收資料。	落後原因： 1. 預算保留審議通過後，已經續行辦理驗收程序。 2. 本案共有六家廠商，目前已有四家廠商完成驗收並進行撥款程序，餘二家廠商尚在補正驗收資料。； 解決對策： 待廠商補正資料完畢後，續行辦理驗收程序 1070205 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										1061229/1071215 招/決標 開/完工
22	107AN00 016	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/ 災害搶救科災害搶救股	107 年度小型水箱消防車 2 輛及水箱消防車 1 輛採購案	12,400	100	98	-2	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 本案已於 108 年 2 月 15 日完成複驗，刻正辦理結算付款中	落後原因： 本案於 108 年 1 月 23 日驗收，惟驗收不合格，請承商於 108 年 2 月 14 日前完成改善。； 解決對策： 承商於 108 年 2 月 15 日前完成複驗，刻正辦理結算付款中。 1070327 最後修改期程 1070313/1071231 招/決標 開/完工
23	107AN00 018	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/ 災害搶救科災害搶救股	107 年度雲梯消防車 1 輛採購案	25,000	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 承商於 108 年 2 月 27 日交貨，刻正辦理驗收作業	1070327 最後修改期程 1070313/1080320 招/決標 開/完工
24	107AN00 019	財物勞務採購	消防局/秘書室/秘書室文書庶務股	107 年度消防人員及職員暨義勇消防人員應勤服裝採購案	13,560	55	55	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 本案第一批次服裝已於 108 年 1 月 25 日交貨，2 月 15 日驗收數量及比對樣衣後，將布料送驗中。	1070327 最後修改期程 1070831/1080131 招/決標 1080301/開/完工
25	107AK00 030	財物勞務採購	社會局/社會救助科/ 社會救助科第二股	臺中市 107 年度充實愛心食物銀行物資採購	11,150	100	100	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 廠商尚在履行保固期間。	1070202 最後修改期程 1070201/1070412 招/決標 1070712/開/完工
26	107AK00 073	財物勞務採購	社會局/人民團體科/ 人民團體科第一股	107 年度臺中花博志工資源中心委託服務案	11,000	98	98	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、召開花博志工業務聯繫會議，截至目前已於 106/11/1 召開第 8 次聯繫會議。 二、召開花博志工九大任務組討論會，截至目前已於 107/10/9 召開第 10 次討論會議。 三、招募說明會辦理情形：截至	1070326 最後修改期程 1061229/1070501 招/決標 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									<p>107年5月8日完成辦理2場。</p> <p>四、花博課程辦理情形：106年共辦理44場花博課程，107年截至9月15日，完訓人數為20,025人。</p> <p>五、廠商履約狀況良好，106年度已完成辦理結案，本案係後續擴充案。</p> <p>六、本案廠商業於107年4月17日來文辦理第1季款120萬8,385元整。107年7月31日完成第一次契約變更，新增金額123萬7,600元，107年10月25日完成第一次經費勻支，完成辦理第2季款175萬8,136元整及第3季款130萬7,095元整核銷作業。107年11月23日奉准辦理第二次契約變更，總契約價金不變。</p> <p>七、108年1月23日辦理驗收，108年2月向花博辦辦理請款，刻正辦理第4季款項核銷事宜。</p>	
27	107AL00008	財物勞務採購	勞工局/就業安全科/	107年度職業訓練委託案(一)	26,666	40	40	0	<p>流廢標次數：0次，</p> <p>期程修改次數：0次</p> <p>截至2/27，25班皆已結訓，已有13班完成支付就業輔導費，6班辦理就業輔導費驗收作業中，餘尚處就業輔導期。</p>	<p>1070316 最後修改期程</p> <p>1070430/開/完工</p>
28	107AG00023	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	107年度臺中市智慧交通管理系統建置計畫	15,700	70	70	0	<p>流廢標次數：0次，</p> <p>期程修改次數：0次</p> <p>1、107/09/06 決標並簽約。</p> <p>2、107年9月27日工作執行計畫書備查，依契約規定，工作執行計畫書備查後撥付第1期款，107.11.20撥付289萬6,100元(20%)</p> <p>3、廠商已於108年1月11日依</p>	<p>1070529 最後修改期程</p> <p>1070831/1070930 招/決標</p> <p>1080201/開/完工</p>

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									契約規定提送期中報告書並由本局審核中，俟期中報告核備後再辦理撥付第2期款(40%)。 4、本案108年2月進度與上個月相同。	
29	107AG00026	財物勞務採購	交通局/公運處/運輸稽查課	2018 臺中世界花卉博覽會接駁車服務案	83,680	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 目前持續進行派車接駁服務。	1070705 最後修改期程 1070901/開/完工
30	107AG00036	財物勞務採購	交通局/公運處/運輸稽查課	2018 臺中世界花卉博覽會電動接駁車服務案	60,480	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 刻正辦理11及12月之驗收作業，另花博接駁服務持續執行中。	1070917 最後修改期程 1070915/開/完工
31	107AG00037	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	107 年度臺中市主要幹道智慧化動態續進號誌計畫	15,000	55	55	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 1、本案於107年9月17日上網公告，訂於107年10月12日09:30開標，結果流標。 2、本案已完成檢討及邀標書修正，訂於107/11/27 09:30開標。 3、本案已於107年12月5日完成評選，並於107年12月20日議價完成，由鼎漢國際工程顧問股份有限公司得標。 4、廠商已於107.12.28提送工作執行計畫書，本局並已於108年1月21日核備，刻正辦理支付第一期款作業中。	1071222 最後修改期程 1080131/1080228 招/決標 1080731/開/完工
32	107AG00038	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	國一暨台74匝道及平面聯絡道號誌協控計畫(後續擴充)	53,334	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1、本案於107/09/10開標，開標結果為「廢標」。 2、本案已於107年9月12日辦理第2次擴充招標，並107年9月20日開資格標，已於107年9月28日議價並決標。	1071019 最後修改期程 1070928/1071005 招/決標 1071130/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									3、廠商依契約規定於107年10月3日提送工作執行計畫書予本局審查，本局107年10月24日同意備查。 4、廠商依契約107年11月30日提送期中報告書，已於107年12月7日召開期中報告審查，會議決議修正後通過，廠商於107年12月21日前提送修正後報告書，107.12.27期中修正報告書同意備查。 5、已完成第一期款計新臺幣1,059萬8,000元撥付作業。 6、交通部108.01.07同意撥付第二期補助款計新臺幣1,987萬1,002元(補助比例75%)，並已完成第二期款撥付作業。 7、本案履約中，刻正辦理期末階段工作項目。 付款進度：撥付第一期款10,598,000元、108年1月15日撥付第二期款26,495,000元。	
33	107AH00016	財物勞務採購	都發局/都市設計工程科/	107年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫	19,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 已於108年2月19日依會議決議紀錄檢送期末成果暨總結成果報告書初稿在案(南華建景字第1080200271號)。 2. 經本局審視，已於108年2月26日同意備查，並於108年2月26日(於發文翌日10日內)依約檢送相關期末成果暨總結報告書定稿本在案(1080226中市都設字第1080027288)	1070320 最後修改期程 1070420/1070530 招/決標 1070830/開/完工
34	107AH00022	財物勞務採購	都發局/建造管理科/	106年度推動土壤液化潛	41,050	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次	1070312 最後修改期程 1070731/1070930 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				勢區防治改善示範計畫專案主計畫技術服務工作					依契約期程執行	1071231/開/完工
35	107AH00027	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	臺中市太平地區都市計畫通盤檢討規劃案	14,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1/28 起 30 日公告徵求意見，2/13 辦理座談會。	1070320 最後修改期程 1070820/1070920 招/決標 1080520/開/完工
36	107AH00030	財物勞務採購	都發局/建造管理科/	臺中市建築執照數位資訊應用暨決策管理系統建置計畫	14,048	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 持續辦理第五期專案中。	1070312 最後修改期程 1070531/1071231 招/決標 開/完工
37	107AH00034	財物勞務採購	都發局/都計測量工程科/	臺中市 107 年度都市計畫樁測釘、埋設及數值地形測量工程委託技術服務案	19,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 本案於 108 年 2 月 12 日辦理分批驗收。2. 本案於 108 年 2 月 26 日完成第一次交貨。3. 刻正依契約書履約執行中。	1070313 最後修改期程 1070531/1071031 招/決標 1080228/開/完工
38	107AH00056	財物勞務採購	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	豐原安康段、大里光正段、太平育賢段社會住宅新建工程公共藝術設置案	14,890	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 預計 108 年 5 月開始大里光正段公共藝術及活動	1070511 最後修改期程 1070501/1071231 招/決標 1080831/開/完工
39	107AI00010	財物勞務採購	農業局/運銷加工科/	好農市集營運管理委託專業服務案	28,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 108 年 2 月 12 日辦理外埔好農市集攤位設備調整初勘作業。 2. 108 年 2 月 14 日於后里花博營運中心召開例行周會，討論三園區設備用電分攤事宜。 3. 108 年	1070326 最後修改期程 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									2月16日新增東勢農會6攤進駐外埔園區好農市集。4.108年2月19日辦理標案第四、五期審查作業。	
40	107AJ00006	財物勞務採購	觀旅局/觀光管理科/觀光管理科第二股	2018 臺中花博后里馬場馬術障礙超越競技場表演活動委託專業服務	35,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 各項活動履約執行中。	1070124 最後修改期程 1070131/開/完工
41	107AF00086	財物勞務採購	建設局/機電資訊科/	臺中市107年地下管線立體圖資系統擴充計畫	11,000	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1/30 期中審查	1070730 最後修改期程 1070915/1070930 招/決標 1080228/開/完工
42	107AG00001	財物勞務採購	交通局/停管處/停車場管理課	107-108 臺中市逢甲、新光三越、精明商圈週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理案	72,240	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於108年2月19日辦理驗收，付款簽已陳核完畢，發票黏存陳核中，待撥付款。	1060810 最後修改期程 1061001/開/完工
43	107AG00019	財物勞務採購	交通局/公運處/運輸稽查課	2018 大型活動公車接駁計畫	10,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 刻正辦理資料驗收及請款作業	1070327 最後修改期程 1070315/開/完工
44	107AD01043	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	臺中市公共污水處理廠放流水自動連續監測設施及後續維護校正工作	21,200	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 108.2.23 至各廠辦理驗收	1070726 最後修改期程 1070831/1071231 招/決標 1080331/開/完工
45	107AD01045	財物勞務採購	水利局/水利養護工程科/	葫蘆墩圳景觀環境營造工程地景藝術創作委託專業服務	10,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 規劃設計中	1070719 最後修改期程 1070731/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
46	107AD01052	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	廊子水資源回收中心暨大里區立新水資源回收中心委託代操作維護管理工作	28,095	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中	1070928 最後修改期程 1071120/開/完工
47	107AD01054	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	臺中市福田水資源回收中心有機污泥委託清除處理 108	68,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理福田水資源回收中心有機污泥委託清除處理	1070928 最後修改期程 1071031/開/完工
48	107AD01055	財物勞務採購	水利局/水利養護工程科/	107 年度臺中市全國水環境清淨河面計畫-東區等 14 區及鄰近地區(第一次修正)	11,250	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理事項完成。	1070920 最後修改期程 1071031/開/完工
49	107AD01056	財物勞務採購	水利局/水利養護工程科/	107 年度臺中市全國水環境清淨河面計畫-中區等 15 區及鄰近地區(第一次修正)	11,250	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理事項完成。	1070920 最後修改期程 1071031/開/完工
50	107AQ00103	財物勞務採購	文化局/表演藝術科/表演藝術科第一股	「2018 臺中世界花卉博覽會-戶外表演」委託專業服務採購案	15,300	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已於 7 月 5 日辦理評選會議，7 月 31 日議價並決標，8 月 29 日申請第一期款，9 月 12 日申請契約變更，9 月 28 日申請第二期款，預計 2 月 28 日前承商檢送第三期款資料。	1070720 最後修改期程 1070830/1070930 招/決標 1080228/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
51	107AQ00113	財物勞務採購	文化局/秘書室/秘書室第三股	豐原林務局宿舍群及市定古蹟南陽街69、70號委託規劃設計技術服務案(含因應計畫)	13,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 規劃單位於2月27日提交期初報告書，訂於3月11日召開期初審查會議。	1070820 最後修改期程 1071201/1080801 招/決標 1090401/開/完工
52	107AQ00131	財物勞務採購	文化局/表演藝術科/表演藝術科第二股	2018 臺中世界花卉博覽會后里馬場園區花舞香坡大開劇團魔幻歌舞劇《花虎奇緣》委託製作演出採購案	16,000	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 2/19 演出結束。	1071210 最後修改期程 開/完工
53	107AR00006	財物勞務採購	地政局/清水地政/第二課	107 年度臺中港特定區計畫(第三次通盤檢討)都市計畫樁位重置地籍圖重測計畫	14,174	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理地籍調查及現況測量。	1070307 最後修改期程 1070630/開/完工
54	107AT00044	財物勞務採購	新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第二股	107 年教育政策整合行銷宣傳	10,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 契約執行中	1070925 最後修改期程 1071205/1080331 招/決標 開/完工
55	107BG00003	委外設計	交通局/捷運處/綜合規劃課	「臺中捷運藍線綜合規劃(含環境影響評估)暨捷運設施用地土地使用變更」	75,026	20	20	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 目前已完成公開閱覽並修正綜合規劃招標文件，於108年01月14日上網公告招標，原預計同年02月13日開標後辦理評選，惟廠商提出疑義，故修正並補充招標文件，同時延長等標期。目前已於	1071029 最後修改期程 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									108年2月23日開標，並有兩家合格廠商，預計3月6日辦理評選，待議價程序後，簽報機關首長同意即可決標。	
56	108A725003	財物勞務採購	梧棲公所/ 社會課/	108年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險	11,000	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 於108年2月13日簽約完畢	1080201 最後修改期程 1080201/開/完工
57	108A736001	財物勞務採購	龍井公所/ 社會課/	108年臺中市龍井區區民團體意外保險	15,986	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理作業中	1080102 最後修改期程 1071106/開/完工
58	108AE00003	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第四股	108年精密機械科技創新園區景觀維護工作	17,680	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商依契約規定履約中，持續協助執行精密機械科技創新園區景觀維護。	1071219 最後修改期程 1071210/開/完工
59	108AF00033	財物勞務採購	建設局/養護工程處/ 公園景觀維護科	臺中市108年度區域型公園綠美化維護工作-健康公園等十座公園	13,485	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約中	1080128 最後修改期程 1071231/開/完工
60	108AF00034	財物勞務採購	建設局/養護工程處/ 公園景觀維護科	臺中市108年度區域型公園綠美化維護工作-英才公園等九座公園	14,729	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約中	1080130 最後修改期程 1071227/開/完工
61	108AF00042	財物勞務採購	建設局/養護工程處/ 公園景觀維護科	臺中市108年度亮點型公園綠美化維護工作-臺中公園、北屯兒	18,048	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約中	1080131 最後修改期程 1071227/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				童公園、秋紅谷及廣六						
62	108AF00044	財物勞務採購	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 108 年度亮點型公園綠美化維護工作-文心森林公園、豐樂雕塑公園、望高寮夜景公園	17,139	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中	1080131 最後修改期程 1071228/開/完工
63	108AF00051	財物勞務採購	建設局/養護工程處/挖掘管理科	108 年臺中市共同管道保全與管理維護計畫	16,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 工作畫書審查及開孔前置作業調查	1080130 最後修改期程 1080108/開/完工
64	108AF00060	財物勞務採購	建設局/養護工程處/挖掘管理科	108 年水湳經貿園區共同管道保全與管理維護計畫	19,000	35	35	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 刻正辦理議價及決標訂約事宜	1080130 最後修改期程 1080331/開/完工
65	107AP00084	財物勞務採購	環保局/環境衛生及毒化物管理科/環境衛生及毒化物管理科第一股	配合市府重大活動流動廁所租賃暨水肥抽運財物採購案	20,000	98	98	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 2 月 23 日辦理驗收	1070214 最後修改期程 1070310/開/完工
66	107AP00013	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	107 年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫	212,923	70	70	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 108 年 2 月 20 日驗收文山、烏日廠 107 年 11 月請款資料、108 年 2 月 1 日驗收后里廠 107 年 11 月請款資料。	1070104 最後修改期程 1061231/1070310 招/決標 1071231/開/完工
67	107AP00020	財物勞務採購	環保局/環境檢驗科/環境檢驗	107 年臺中市環境品質監測站(含移動	14,784	98	98	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理驗收作業中	1061225 最後修改期程 1070227/1070731 招/決標 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			科監測股	式監測車)操作維護工作計畫						
68	107AP00145	財物勞務採購	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	臺中市農地污染控制場址適當措施改善計畫-南屯、大甲等2區農地污染改善工作	12,523	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 修正經費計畫書重新向環保署申請經費。	1070822 最後修改期程 1081031/1081130 招/決標 1090630/開/完工
69	107AP00158	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	107年第2次臺中市飛灰穩定化物清運及處理服務	67,200	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 經查本案已於2月14日履約完成(履約數量為4000.84公噸)，刻正審查履約數量是否完成。	1071204 最後修改期程 1071231/1080131 招/決標 1080228/開/完工
70	107AP00122	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市文山資源回收(焚化)廠委託操作管理計畫	50,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 107年10-11月份服務費用已核銷付款，107年12月份服務費用於108年2月25日黏貼發票辦理付款作業，108年1月份服務費用資料審查中。	1070522 最後修改期程 1070930/開/完工
71	107AP00127	財物勞務採購	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股	臺中市家戶廚餘分類桶清運設施計畫	99,500	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.2月11-14日辦理后里區配送與現地抽訪配送情形(后里區 全區16455套) 2.2月12-15日辦理豐原區配送與現地抽訪配送情形(豐原區 全區54229套) 3.2月13-14日辦理和平區配送與現地抽訪配送情形(和平區 全區4602套) 4.2月14日派員現地協調配送工作(豐原區大湳里.豐榮里.豐原里.頂街里.下街里.南田里.南村	1070621 最後修改期程 1070730/1071110 招/決標 1080331/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									里) 5.2月15-19日辦理潭子區配送與現地抽訪配送情形(潭子區 全區 36665套) 6.2月15日派員現地協調配送工作(豐原區西安里.中興里) 7.2月15日派員訪查數量爭議問題(后里區 義德里.廣福里.公館里.泰安里.義里里.墩北里) 8.2月18日辦理二月第一次會議 9.2月18-25日辦理大雅區配送與現地抽訪配送情形(大雅區 全區 29974套) 10.2月19日配合辦理生廚餘回收專用桶抽驗工作(北屯區) 11.2月20-25日辦理神岡區配送與現地抽訪配送情形(神岡區 全區 19669套) 12.2月21日配合辦理生廚餘回收專用桶抽驗工作(南屯區、北屯區) 13.2月22-25日辦理石岡區配送與現地抽訪配送情形(石岡區 全區 4917套) 14.2月22-23日辦理新社區配送與現地抽訪配送情形(新社區 全區 7620套) 15.2月23-26日辦理東勢區配送與現地抽訪配送情形(東勢區 全區 17395套) 16.2月23日 配合辦理出貨數量抽驗事宜(東勢區茂興里.下城里.秀水里.菁埔里.北寧里) 17.2月22-27日辦理清水區配送與現地抽訪配送情形(清水區 全區 27710套)	

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
72	107AQ00074	財物勞務採購	文化局/表演藝術科/表演藝術科第二股	「2018 臺中世界花卉博覽會-劇場表演暨營運管理」委託專業服務採購案	45,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 刻正辦理花博演出事宜。	1070601 最後修改期程 1070531/1070731 招/決標 1070928/開/完工
73	107AQ00078	財物勞務採購	文化局/文化資源科/文化資源科第一股	臺中市纖維工藝博物館常設展空間裝修布置設計競賽及製作財務採購案	25,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 2 月 22 日辦理第二次展品購置審查，審查過後請廠商修正後，預計 3 月份再審修正後細部設計文件	1070521 最後修改期程 1070701/1071231 招/決標 1080930/開/完工
74	107AQ00094	財物勞務採購	文化局/文化資源科/文化資源科第三股	申辦 2022 世界設計之都-國際投標委託專業服務案	15,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 (一) 本案招標金額為新臺幣 1500 萬元，為查核金額之委託專業服務之採購，依政府採購法第 22 條第 1 項第 9 款規定及「機關委託專業服務廠商評選及計費辦法」辦理招標作業，並與經公開客觀評選之優勝廠商依優勝序位進行議價方式辦理。本案於 107 年 6 月 26 日(星期二)上午 11 時於本局開標室開標，計財團法人台灣創意設計中心共 1 家廠商投標，並為合格廠商。 (二) 本案於 107 年 6 月 28 日(星期四)上午 9 時辦理第一次評選會議，依本案評選須知規定，財團法人台灣創意設計中心平均總評分未達 70 分，經出席委員過半數決議不列為優勝廠商，本案優勝廠商從缺並廢標。 (三) 本案於 107 年 7 月 20 日辦理第二次上網公告，並於 7 月 31	1070727 最後修改期程 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									<p>日(星期二)下午4時30分於本局開標室開標,於8月1日辦理第二次評選會議、8月14日議價決標,委託辦理廠商為財團法人台灣創意設計中心,業已完成詳細工作計畫書核備及辦理第1期款撥付事宜及第1次契約變更事宜。</p> <p>(四)經本年1月19日召開「申辦2022世界設計之都專案座談會議」結論,本市現仍審慎評估申辦成功機率並協調整合各方意見以提高認同與支持,爰暫不爭取主辦2022世界設計之都,為調整履約內容,刻正辦理第2次契約變更事宜。</p>	
75	106AG00 047	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	水湳轉運中心新建工程委託設計技術服務(含後續擴充條款)	79,067	70	70	0	<p>流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1、本案於106年10月17日公告上網,11月13日開標,11月17日召開評選會,11月30日辦理議價決標。 2、依建築物工程技術服務建造費用百分比法第三類各級距費率上限所計算出金額合計之百分之98.00整得標,總契約預計金額新臺幣77,485,660元。 3、細部設計案已於11月30日簽約,並於12月8日提送工作執行計畫書,12月15日召開工作執行計畫書審查會議。 4、107年1月3日工作執行計畫書同意備查,並已完成撥付第一期款7,748,566元。 5、107年2月22日建築師事務所提送初步設計報告書(第一版),</p>	1061128 最後修改期程 1061231/1070130 招/決標 1070530/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									<p>經本科召開工作會議，107年3月8日建築師事務所完成修正並提送初步設計報告書（第二版），107年4月11日召開初設報告書審查會議，決議審查通過。107年5月8日建築師事務所提送初步設計報告書（第三版），107年6月12日本局同意核備初步設計報告書。</p> <p>6、水湳轉運中心新建工程委託設計技術服務（含後續擴充條款）第一次契約變更，107年10月2日決標，決標金額268,845元。</p> <p>7、107年7月31日提送交通影響評估報告送審，107年9月13日召開交評報告書第一次審查會議，決議修正後再送審。107年11月9日交通影響評估報告書（修正版）提送審查，107年11月29日召開交評報告書第二次審查會議，決議審查通過，107年12月7日提送交通影響評估報告書（修正版），107年12月12日本局同意核定交評報告書。</p> <p>8、107年12月3日提送都市設計審議，因屬變更設計案件，已依都發局意見修正報告書，預定2月底再送審。</p>	
76	106AG00039	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	國一暨台74匝道及平面聯絡道號誌協控計畫	25,000	98	98	0	<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次</p> <p>1、本案106年10月5日完成決標及簽約，10月12日本局完成工作執行計畫書審查，11月22日召開期中審查。</p> <p>2、106年12月7日工作執行計畫書修正二版同意備查，106年11</p>	<p>1080305 最後修改期程</p> <p>1061015/1061030 招/決標</p> <p>1061115/開/完工</p>

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									<p>月 22 日召開期中報告審查，會議結論修正後通過。</p> <p>3、交通部 106 年 12 月 20 日函同意撥付 106 年「智慧運輸系統發展建設計畫—國一暨台 74 匝道及平面聯絡道號誌協控計畫」第 1 期補助款，已於 107 年 2 月 21 日完成第一期款請款作業。</p> <p>4、廠商 107 年 2 月 12 日提送期末報告，經審查尚有不足之處，函復廠商補正，廠商 107 年 3 月 9 日提送期末報告修正版。</p> <p>5、107 年 4 月 23 日期中報告書（修正二版）同意備查，並於 107 年 5 月 11 日向交通部請領第二期款 705 萬元。</p> <p>6、本案 107 年 5 月 18 日召開期末審查會，會議決議請廠商一個月內依委員及各單位意見完成修正，經與會委員檢視，確認修正完成後，再辦理驗收結案。</p> <p>7、廠商 107 年 6 月 13 日提送期末修正報告書，並依期末審查會議結論，提供審查委員檢視確認完成修正後再辦理核定事宜。</p> <p>8、期末報告修正二版，經審查委員檢視後尚有部分內容未修正完成，已請廠商依審查意見辦理修正作業。</p> <p>9、廠商 107 年 8 月 13 日提送期末報告修正三版報告書，已於 107 年 8 月 23 日同意備查，並函請廠商 10 日內提送結案報告書。</p> <p>10、廠商於 107 年 9 月 3 日提送結案報告，本局 107 年 9 月 14 日函復同意備查，並請廠商於 107</p>	

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									年9月25日前提送結算明細表以辦理驗收作業。 11、本案訂於107年10月29日辦理驗收作業，執行期間保險不符契約規定之扣罰金額於108.01.04簽奉核准，並已完成結算作業，108.02.22提送原始憑證等文件向交通部請領補助款。 付款進度：107年2月22日撥付第一期付款4,700,000元、107年9月3日撥付第二期付款7,050,000元。	
77	106AG00041	財物勞務採購	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	2018 臺中世界花卉博覽會門票代售暨入口驗票委託服務案	382,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、本案已於106年8月3日招標公告，8月29日開資格標並於9月4日召開評選，9月15日決標及簽約。 二、廠商已於106年10月15日提送工作計畫書(期初報告/第一次交貨)，訂於107年1月3日審核通過。 三、廠商已於106年12月12日提送「施工執行計畫書」及「票卡印刷確認書」。 四、網站訂票系統於107年4月2日上線。 五、施工執行計畫書已於107年4月18日函復廠商審查通過。 六、銷售門票已於6月30日前達100萬張。 七、電子票卡(花博卡)交付已於6月30日前達100萬張。 八、現場人工售票系統上線、票務相關軟硬體設備已於10月26日驗收，惟未函請上級機關監	1060928 最後修改期程 1060915/1061016 招/決標 1070630/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									驗，已另於 12 月 13 日驗收完成。	
78	106AR00022	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市烏日(九德地區)區段徵收委託地籍整理及土地分配專業服務案	15,270	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理社區培力計畫(專業服務人員駐點、家戶拜訪、里鄰座談會)等相關事項，籌備第 2 次事業計畫公聽會	1061129 最後修改期程 1061229/開/完工
79	106AZ00005	財物勞務採購	原民會/經濟建設及土地管理組/	2018 臺中世界花卉博覽會原住民族專區景觀設計及策佈展執行勞務採購	63,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 108 年 1 月 7 日辦理第二期驗收(因資料不全，驗收程序刻在辦理中)。	1060824 最後修改期程 1061030/開/完工
80	107A719006	財物勞務採購	大里公所/農業及建設課/	大里區草湖溪北岸道路(美群路~健行路)路平及公共環境改善工程委託設計監造技術服務	32,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已排入營建署 2/27 日設計審議會議。	1071205 最後修改期程 1071108/1071201 招/決標 1071201/開/完工
81	107A725003	財物勞務採購	梧棲公所/社會課/	107 年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險	11,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約內容辦理	1070410 最後修改期程 1070320/開/完工
82	107A728004	財物勞務採購	大雅公所/公用及建設課/	107 年度臺中市大雅區公有停一機械停車設備修繕案	11,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 108 年 2 月 21 日函請承商於 108 年 3 月 5 日辦理第 1 次交貨	1071120 最後修改期程 1080115/1080715 招/決標 1081115/開/完工
83	107A735005	財物勞務採購	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所 107 年	11,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次	1070330 最後修改期程 1070321/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				區民團體意外險					已簽約完成，民眾均依符合申請條件申請	
84	106AG00052	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/交通規劃科第二股	臺中輕軌捷運系統第二期路網可行性研究	15,800	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 108 年 2 月 22 日召開期中報告審查會議，將依審查意見修正後再次召開審查會議。	1070430 最後修改期程 1070630/1070930 招/決標 1080131/開/完工
85	106AH00031	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	變更臺中市都市計畫(舊有市區及一至五期市地重劃地區)細部計畫(第三次通盤檢討)案	13,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 108.2.13-108.2.19 地形測量第二階段(第 2 區、第 3 區、第 4 區、第 5 區)成果現地驗收、 108.02.21 召開第 6 次工作會議、108.2.25 召開第 3 次重製疑義研商會議	1071002 最後修改期程 1061130/1080131 招/決標 1080430/開/完工
86	106AH00037	財物勞務採購	都發局/建造管理科/	臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置中長期計畫	85,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 預定於 108 年 3 月 15 日前辦理第五期無形資產驗收會議。	1060125 最後修改期程 1060531/1061231 招/決標 1071231/開/完工
87	106AH00053	財物勞務採購	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	106 年度臺中市社會住宅包租代管試辦計畫	216,432	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 兩家業者媒合累計 1134 件(包租包管 23 件、代租代管 1111 件)，依契約規定辦理包租包管與代租代管的各項租賃服務與請款作業。108 年 1 月 25 日媒合期結束，後續為管理服務期間。	1061005 最後修改期程 1070101/1080201 招/決標 開/完工
88	106AH00055	財物勞務採購	都發局/都市設計工程科/	2018 臺中世界花卉博覽會總營運暨后里及豐原園區營運管理委託專業服務案	240,000	70	70	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 廠商於 108 年 1/31 日檢送本案第五期報告書，本局並檢送花博行政管理中心召開審查會議。	1070108 最後修改期程 1070331/1070501 招/決標 1071001/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
89	106AI00019	財物勞務採購	農業局/作物生產科/	2018 臺中世界花卉博覽會外埔園區自然館策佈展委託專業服務案	90,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 第三期款已於 108 年 2 月 23 日撥付，俟換檔作業全數完成後，辦理第四期報告書審查事宜。	1060927 最後修改期程 1061215/1070315 招/決標 1070831/開/完工
90	106AI00022	財物勞務採購	農業局/運銷加工科/	2018 臺中世界花卉博覽會外埔園區暨展館營運管理委託專業服務案	75,000	70	70	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 108 年 2 月 14 日辦理營管人事費 9 月份驗收會議	1061106 最後修改期程 開/完工
91	106AP00002	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫	256,681	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 契約執行中，於 108 年 2 月 20 日驗收 107 年 12 月資料；展延期限於 108 年 2 月 11 日奉核簽准，調整期程辦理中。	1071031 最後修改期程 1051231/1060331 招/決標 1061130/開/完工
92	106AP00076	財物勞務採購	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	106 年臺中市環境品質監測站設置計畫	28,590	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 定期提送月報，符合契約規定及進度。	1060928 最後修改期程 1061023/1070222 招/決標 1070530/開/完工
93	106AP00110	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	106 年度環保署補助辦理垃圾車加裝濾煙器示範運行計畫	11,700	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 本月備查廠商 108 年 12 月工作報告修正稿、簽辦廠商第 1 年第 1 期驗收請款事宜。	1061013 最後修改期程 1070128/1080330 招/決標 1090329/開/完工
94	107AD00143	財物勞務採購	教育局/國民小學/賴厝國小	臺中市北區賴厝國民小學「臺中市 107 年度前瞻基礎建設計畫-國民中小學校園數位建設-校園智	86,824	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商依進度到各校施作安裝。	1070919 最後修改期程 1070906/1071216/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				慧網路建置採購」						
95	107AD01022	財物勞務採購	水利局/水利養護工程科/	臺中市原八區都市計畫區雨水下水道普查案(第一部分)	33,727	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 工作計畫書核定	1070320 最後修改期程 1070731/1080331/開/完工
96	107AD01023	財物勞務採購	水利局/水利養護工程科/	臺中市豐原、霧峰、太平、大甲、東勢等地區雨水下水道普查案(第一部分)	20,926	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 工作計畫書核定	1070327 最後修改期程 1070731/1080331/開/完工
97	107AD01027	財物勞務採購	水利局/水利規劃科/	臺中市龍井區雨水下水道系統檢討規劃委託技術服務	10,400	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 108/1/11 測量成果送世曦檢核	1070419 最後修改期程 1070801/1080201 招/決標 1080801/開/完工
98	107AD01029	財物勞務採購	水利局/污水工程科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程委託專案管理服務(含試運轉)	75,917	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 協商進度： 1. 台中港務公司函示港區內需水量由 13 萬 CMD 調降為 5.8 萬 CMD (112-140 年)，因此福田再生水輸水管徑由 1500mm 下修為 1350mm，前處理設施調整為 10.5 萬 CMD。 2. 福田再生水供彰濱案，經 107.4.25 經濟部次長主持協商會議後裁示停止辦理，惟設計階段將預留接水點設施，供後續彈性接水使用。 3. 本案截至 108/2/22 已完成第五次福田再生水協商，針對用水契約(三方契約)草案業經逐條討	1070423 最後修改期程 1070630/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									<p>論取得初步共識，下次會議擬請港務分公司及中龍公司指派經授權人員出席討論水價並確認契約條文；另已於 2/21 向水價協商小組召集人陳副秘書長彙報水價協商方案，俾利與用水端進一步協商。</p> <p>4. 本案邀集中龍公司等相關單位於 10/17 召開水質、水量協商會議，確認營運期間與需水端（中龍鋼鐵公司）約定提供之水量、水質。</p> <p>履約進度：</p> <p>1. 有關本案推動計畫修正依 11/16 福田再生水第二次內審會議就水價及執行期程修正議題討論修正，經內政部營建署於 108/01/04 完成審查，並於 108/2/11 函送修正版報院。</p> <p>2. 有關本案履約事項，包含設計需求建議書、招標文件等。已於 108/1/16 完成第三次外部審查，設計需求建議書及基本需求書原則通過。108/2/15 第二次審查會議決「監造招標文件」修正後通過，並訂 108/3/8 召開第三次統包招標文件審查會。</p>	
99	107AD00036	財物勞務採購	教育局/社會教育科/社會教育科第二股	「2018 臺中世界花卉博覽會」委託專業導覽服務暨志工培訓採購案	18,380	70	70	0	<p>流廢標次數：0 次，期程修改次數：0 次</p> <p>本案業於 107 年 3 月 27 日開標，107 年 5 月 24 日簽約，決標金額 1,830 萬元，採三期審查驗收，第一期於 10 月 11 日驗收通過，第二期於 11 月 28 日驗收通過，並依規辦理付款事宜；第三期將依契約於 108 年 5 月 31 日前請廠商</p>	<p>1070319 最後修改期程</p> <p>1070430/1070630 招/決標</p> <p>1070930/開/完工</p>

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									提交全案成果報告書，並賡續辦理審查驗收。	
100	107AD00071	財物勞務採購	教育局/幼兒教育科/幼兒教育科第二股	臺中市政府教育局委託辦理107學年度新設非營利幼兒園	114,142	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案已於107年4月27日進行議約決標作業，並於107年5月9日決標公告，並業於8月1日開辦及107年9月1日開辦，107學年度第1學期到園檢查作業業辦理完竣，已簽准配合中央政策變更契約事宜，並於107年12月預撥107學年度第1學期政府分攤之學費差額經費，107學年度第2學期第1期政府分攤之學費差額業於2月15日前辦理撥付。	1070424 最後修改期程 1070515/1081215 招/決標 1091215/開/完工
101	107AD00097	財物勞務採購	教育局/市立高中職/臺中一中	照明改善節能績效保證專案採購	10,500	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約中	1070626 最後修改期程 1070615/開/完工
102	107AD01063	財物勞務採購	水利局/水利養護工程科/	108年度本市各抽水站、滯洪池、水閘門及各周邊設施維護保養操作及管理委託專業服務案	24,850	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 抽水站進駐操作	1071219 最後修改期程 1071030/開/完工
103	107AD01067	財物勞務採購	水利局/水利養護工程科/	臺中市原八區都市計畫區雨水下水道普查案(第二部分)	12,926	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 採購作業中	1071229 最後修改期程 1080412/開/完工
104	107AE00007	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第四股	107年臺中市精密機械科技創新園區污水處理	22,300	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商依約履約中，並於108年2月14日提送1月工作月報，本局	1070301 最後修改期程 1070213/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				廠、自來水系統維護及代操作計畫					108年2月21日備查。	
105	107AE00041	財物勞務採購	經發局/公用事業科/公用事業科第二股	107年度臺中市住商節電補助計畫委託專業服務案	19,200	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 已於6/26公告 2. 補助平台於6/28啟動 3. 6/28日上午完成住商節電補助啟動記者會 4. 7/17完成2場補助說明會 5. 7/28完成東勢補助宣傳活動 6. 9/7完成補助完工稽查說明會 7. 10/19日辦理第5場說明會 8. 已於11/13日辦理第5場說明會 9. 持續辦理節點補助審查作業 10. 擬定108年度計畫中 11. 已於108/1/4日召開家電補助計畫工作會議 12. 廠商已於108/1/15日提送第一期修正計畫 13. 家電補助計畫已獲兵濟部核准，目前簽辦公告中	1070522 最後修改期程開/完工
106	107AE00057	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第三股	擴大神岡都市計畫產業園區委託申請設置案	42,300	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 廠商依契約規定於108年1月31日提送108年1月份工作月報，本局並於108年2月15日存供備查。 2. 本案已於108年2月21日召開工作計畫書審查會議，會議決議請廠商依各單位意見修正，並經業務單位確認後修正通過。	1071130 最後修改期程 1071231/開/完工
107	107AE00060	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第三股	新訂烏日(溪南)產業發展特定區計畫	12,100	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 廠商於108年2月1日依約檢	1071130 最後修改期程 1071231/1080630/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				規劃案					送 108 年 1 月份工作月報，本局於 108 年 2 月 14 日存供備查。2. 本案工作計畫書於 108 年 2 月 1 日函請廠商於 108 年 2 月 23 日前依書面意見修正，該計畫書已依前開期限補正並檢視是否符合本案規定。	
108	107AE00 063	財物勞務採購	經發局/產業發展科/ 產業發展科第二股	東協廣場新南向跨境體驗示範基地科技加值創新場域營運計畫委託專業服務案	18,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 108/1/29 完成簽約； 2. 108/01/30 依規定檢送工作計畫書 8 份； 3. 108/02/19 檢送工作執行計畫	1071221 最後修改期程 1080130/1080430/開/完工
109	107AF00 062	財物勞務採購	建設局/養護工程處/ 道路養護科	107-108 年度臺中市橋梁普查委託檢測暨先期規劃技術服務	23,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 107 年度整體成果報告審查後修正	1070330 最後修改期程 1070515/1070831/開/完工
110	104AH00 009	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	烏日、大肚都市計畫區整併及主要計畫、分離專案通盤檢討規劃作業案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 105.3.24 公告徵求意見，105.12.2 開始公開展覽，12.16 公展說明會。各案進度如下： (1) 烏日通檢：歷經 10 次市都委會專案小組審議，並於 106.12.22 市都委(78)大會及 107.1.26 市都委(80)審議通過。107.4.30 報請內政部審議，內政部於 107.6.4 召開第 1 次小組，107.10.3 辦理現地勘查，10.9 召開第 2 次小組，108.1.15 召開第 3 次小組。(2) 高鐵通檢：歷經 6 次市都委會專案小組審議，並於 106.10.6 市都委(75)大會及 106.12.22 市都委(78)大會審議	1031218 最後修改期程 1040601/1040701 招/決標 1041231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									通過。主計部分於 107.3.21 報請內政部審議，107.4.27 內政部召開第 1 次小組，107.9.21 召開第 2 次小組，11.27 提送修正後書圖報部續審，訂於 108.2.19 召開內政部大會。 (3) 烏日大肚整併：106.3.10 召開市都委會第 1 次專案小組，106.6.22 第 2 次專案小組，106.12.6 召開第 3 次小組。考量整併效果，俟烏日通檢及高鐵通檢報部審議後再提會。(108.3.4 進度更新)	
111	104AM00117	財物勞務採購	警察局/犯罪預防科/	104 年度「第 13、14 期重劃區治安要點」錄影監視系統管道設施採購案	14,330	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 持續建置中。	1040827 最後修改期程 1050131/1060630 招/決標 1071231/開/完工
112	105AD00033	財物勞務採購	教育局/幼兒教育科/	臺中市政府教育局委託辦理「臺中市私立三光非營利幼兒園」採購案	32,548	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 107 學年度第 1 學期到園檢查作業於 107 年 10 月 31 日辦理完畢，配合中央政策已於 107 年 12 月預撥 107 學年度第 1 學期政府分攤之學費差額經費，已於 2 月 15 日前辦理 107 學年度第 2 學期學費差額，並刻正規劃本案後續擴充辦理事宜。	1050602 最後修改期程 1041120/1051130 招/決標 1061130/開/完工
113	105AD00034	財物勞務採購	教育局/幼兒教育科/	臺中市政府教育局委託辦理「臺中市私立五權非營利幼兒園」採購案	35,631	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案 106 學年度績效考評事宜業於 107 年 10 月 18 日辦理完畢，並於 107 年 10 月 24 日辦理 107 學年度第 1 學期到園檢查作業，已簽准配合中央政策變更契約事	1050604 最後修改期程 1050224/1061130 招/決標 1071130/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									宜，並於 107 年 12 月預撥 107 學年度第 1 學期政府分擔之學費差額經費，107 學年度第 2 學期第 1 期政府分攤之學費差額業於 2 月 15 日前辦理撥付。	
114	105AE00 044	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第四股	105 臺中市精密機械科技創新園區二期標準廠房新建工程委託專案管理	15,007	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 標案執行中，刻正進行南側外牆施工架拆除、西側內牆粉刷施作、中庭外牆仿清水混凝土塗料施作 4F、6F 管道間隔間牆施作、5F-6F 天花板輕鋼架吊筋施作、北側 U 型排水溝拆模、4F-6F 線槽及吊管施作、5F-RF 弱電系統拉線、排水配管、消防管、防煙垂壁、多聯變頻冷氣安裝配管等工項。	1051019 最後修改期程 1050808/開/完工
115	105AF00 100	財物勞務採購	建設局/新建工程處/土木工程科	國道四號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道環境監測工作	13,940	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 目前履約執行監測中	1050803 最後修改期程 1050831/開/完工
116	105AF00 130	財物勞務採購	建設局/新建工程處/土木工程科	105 年度道路橋樑工程委託設計監造技術服務（大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等 10 區）	11,585	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 持續派工中	1060104 最後修改期程 1050613/開/完工
117	102AM00 071	財物勞務採購	警察局/犯罪預防科/	102 年度「治安要點暨平均地權基金	13,700	85	85	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：3 次 提出電力及網路申請。	1080123 最後修改期程 1021003/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				標餘款」錄影監視系統採購案						
118	103AF00081	財物勞務採購	建設局/新建工程處/土木工程科	東勢-豐原生活圈快速道路工程環境監測工作	15,835	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 23.104 年 11 月 30 日簽辦第 1、2 標二階環評委託技術服務採購案，104 年 12 月 25 日上網公告，105 年 1 月 27 日開標，並訂於 105 年 2 月 3 日召開評選會議。 24.104 年 12 月 31 日召開第 5 標細部設計進度檢討會，目前進度 70%，預計 105 年 1 月 12 日前提送細設成果。 25.105 年 1 月 21 日邀集豐原、石岡、新社、東勢、和平等區里辦公處召開加速推動公開說明會。 26.105 年 1 月 26 日召開第 5 標細部設計審查會。 27.原訂於 105 年 2 月 5 召開第 3 標分段辦理評估計畫簡報會議，因故延期。 28.現正依計畫定期實施監測作業中。	1030905 最後修改期程 1030930/開/完工
119	103AG00016	財物勞務採購	交通局/交通工程科/交通工程科第二股	臺中市公共自行車租賃系統建置及營運管理及後續擴充	169,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.本案已於 105 年 8 月份已完成 100 站營運啟用，後續擴充 40 站租賃站已全數完成。 2.至契約期滿前，由微笑單車公司進行營運管理。	1030122 最後修改期程 1030328/1030928 招/決標 1040328/開/完工
120	103AH00011	財物勞務採購	都發局/綜合企劃科/	豐原都市計畫通盤檢討規劃案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1.豐原三通公开展覽作業自 104 年 11 月 6 日起公开展覽 30 天，於 105 年 12 月 23 日召開本市都	1080201 最後修改期程 1030430/1030730 招/決標 1031231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									<p>市計畫委員會專案小組第15次會議進行審議完畢，於106年2月24日市都委會審議通過，並於106年4月25日函文報請內政部審議。</p> <p>2. 內政部都委會於106年7月11日召開專案小組第1次會議。另市都委會決議待整合部分，訂於106年9月8日召開市都委會專案小組第16次會議。106年9月19日召開內政部第2次專案小組，106年11月2日提送補充資料提第3次小組，106年11月15日召開工作會議，未審議完成及待整合部分，前於106年9月8日召開市小組第16次會議審議完畢，並於106年12月28日召開市都委會第79次會議審議通過。</p> <p>3. 107年7月31日召開部都委會專案小組第5次會議審議完畢，除內、中環工業區及綠地解編部分留待第二階段小組討論外，其餘變更案將提內政部都委會大會審議。</p> <p>4. 107.10.4檢送修正後計畫書圖報請內政部大會審議，107.12.11部都委會大會審議通過，內政部紀錄1月18日函發，目前已就大會決議分別於函詢相關單位。</p> <p>5. 廠商預計108.3.7檢送修正後計畫書圖供辦理第一階段補辦公展，第二階段審議補充資料預計於3月中旬前提送內政部。</p>	
121	102AH00018	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	台中市都市計畫主要計畫通盤檢討	20,500	85	85	0	<p>流廢標次數：0次，</p> <p>期程修改次數：0次</p> <p>於107年3月27日提請內政部大</p>	<p>1020730 最後修改期程</p> <p>1020630/1020815 招/決標</p> <p>1021115/開/完工</p>

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				規劃案					<p>會審議通過，刻正依會議紀錄簽辦再公展事宜，並訂於107年5月8日辦理再公展。刻正彙整有關人民團體陳情意見之各機關研析意見。</p> <p>107年8月2日召開諮詢會議研商再公展案件人陳意見研析處理情形。</p> <p>107年8月23日函報內政部辦理再公展無意見案核定作業。</p> <p>107年9月6日依內政部8月30日函示修正計畫書圖名稱後，續提報內政部辦理核定作業。</p> <p>107年9月28日內政部核定、10月17日主計第一階段發布實施。</p> <p>107年11月14日召開諮詢會議研商再公展案件新增人陳意見研析處理情形。</p> <p>107年12月24日函發本府研析意見送內政部續行審議。</p> <p>108年1月14日內政部都委會第14次會議審議。</p> <p>108年1月29日內政部都委會第15次會議審議。</p> <p>108年2月18日內政部都委會第16次會議審議。</p> <p>108年2月25日內政部都委會第17次會議審議。</p>	
122	102AH00027	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	擴大大里都市計畫改採市地重劃開發案	27,000	85	85	0	<p>流廢標次數：0次，</p> <p>期程修改次數：1次</p> <p>經濟部水利署106.8.14召開認屬國家重大建設審認會議，會議紀錄106.8.24送達，106.9.30經濟部水利署請本府先行回應各單位意見後再報行政院核定，已於106年11月10日先行就處理情形對</p>	1060222 最後修改期程 1020815/1020919 招/決標 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									照表及說明書修正草案內容，送請行政院農業委員會、內政部地政司、內政部營建署、交通部公路總局、財政部國有財產署、經濟部水利署等機關審查。並再以106年12月19日府授都計字第1060278204號函，請經濟部水利署陳報行政院認定為國家重大建設，該署於107年1月25日召開第2次審認會議(107年2月6日紀錄送達，本府並於107年3月5日檢送修正報告書請經濟部續予陳報認審，經濟部於107年4月13日將審查結果報請行政院認定)。已於107.08.17取得上開國家重大建設認定函，確認開發計畫範圍，本府將加速擬定都市計畫作業。107.12.7辦理擬定前公告徵求意見30天，107.12.19召開徵求意見座談會。	
123	103AH00047	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	臺中市轄區內都市計畫公共設施用地專案通盤檢討規劃案	25,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1. 105年8月8日市長召開本市公共設施用地解編會議。 2. 105年9月1日內政部召開第一次審查會。 3. 105年9月19日函請本府相關單位補充相關資料。 4. 105年10月12日召開第10次工作簡報會議，並請相關單位於105年10月21日前函覆。 5. 11月21日函請教育局提供撤銷徵收之學校用地及體育場用地資料。 6. 105年12月12日召開第11次工作簡報會議，	1060124 最後修改期程 1031231/1040214 招/決標 1041115/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									7. 105年12月13日再次請教育局對於學校用地變更方案表示意見。 8. 106年1月9日將修正後整體規劃構想再提請內政部審議。 9. 106年2月9日內政部召開第2次會議。 10. 106年2月22日召開第13次工作會議。 11. 106年3月27日修正資料提請內政部召開會議。 12. 106年4月28日提市都委會報告案。 13. 106年5月5日內政部審查會。(5月22日收到會議紀錄) 14. 6月27、28、29辦理地方座談會。 15. 清查變更範圍土地所有權人清冊。 16. 請教育局提供撤銷徵收土地所有權人清冊，簽辦公開展覽作業。 17. 106年9月1日起公告公開展覽45天。 18. 106年9月陸續於本市29區辦理說明會。 19. 公開展覽至10月15日，後續將進入本市都委會審查。提107年3月30日市都委會報告。4月27日市都委會報告。107年7月30日內政部實施評鑑績效良好。107年9月27日內政部實施進度管考績效良好。107年10月8日工作進度報內政部。9組專案小組，其中7組業經專案小組審議完畢，預計提下次市大會審議(都	

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									委會名單業於 108 年 1 月 8 日簽辦陳核中)。	
124	104AD00023	財物勞務採購	教育局/國民小學/文山國小	104 年度高級中等以下學校及幼兒園投保公共意外責任保險聯合採購	37,840	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 未賠付事件持續處理中	1050419 最後修改期程 1040113/1040305 招/決標 1040805/開/完工
125	104AE00024	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市工業園區整體發展計畫委託專案管理服務案	27,430	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 廠商依約於 108 年 2 月 11 日提報 108 年 1 月份工作月報至本局備查，本局於 108 年 2 月 15 日存供備查。	1040713 最後修改期程 1041020/開/完工
126	105AG00040	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	大臺中地區捷運路網檢討規劃暨臺中捷運系統初期路網可行性研究	12,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1、民航局所提臺中國際機場 2035 整體發展計畫，107.08.07 經行政院核定，後續配合該計畫內容修改為機場捷運。 2、8 月份請廠商評估 2 方案（中清路、崇德路）之可行性，9 月 17 日廠商檢送市區段路線資料供本局檢核。 3、10 月 19 日召開路線方案討論會議，廠商已依會議決議提送方案初稿。 4、108 年 1 月準備專案報告向局長說明。 5、108 年 2 月 13 日向局長簡報說明及研議討論，將修正整體路網及機場捷運規劃。	1050130 最後修改期程 1050630/1050930 招/決標 1051230/開/完工
127	105AG00048	財物勞務採購	交通局/交通工程科/交通工程科第二股	臺中市公共自行車租賃系統建置及營運管理(第	345,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 108 年 2 月份已完成 221 站營運啟用、223 站設備查驗，持續辦理接	1050604 最後修改期程 1050620/1060320 招/決標 1061220/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				二期)					電啟用及新設站點建置。	
128	105AM00143	財物勞務採購	警察局/後勤科/	局本部新建工程警用無線電系統建置案	12,488	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 局本部新建工程警用無線電系統建置案，105 年預算 965 萬 4,000 元未執行已繳回，106 年預算 1,248 萬 8,000 元，於 106 年 4 月 26 日以 815 萬元決標予「訊銓通整合系統科技有限公司」，動工日期俟新建大樓點交後，由本局以公文另行通知得標廠商進場施作。	1051206 最後修改期程 1080601/1081201 招/決標 開/完工
129	105AQ00101	財物勞務採購	文化局/臺中市文化資產處/遺址傳藝課	臺中市 13 期重劃區第一、二、四標工區涉及麻糍埔暨番婆庄遺址雨污下水道搶救發掘計畫	100,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 108 年 1 月 30 日，承商依契約規定檢送本案第七次工作季報，2 月 14 日函復承商同意備查季報。均依規劃時程執行中。	1050803 最後修改期程 1051201/1061201 招/決標 1081201/開/完工
130	106AD00086	財物勞務採購	教育局/社會教育科/社會教育科第二股	臺中世界花卉博覽會花艷館佈展暨國內外花藝競賽委託專業服務案	236,925	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約執行中。 1. 國內外花藝競賽及通關檢疫等各項工作已完成。 2. 107 年第三期款撥付完成。 3. 花舞館蘭花廳執行展覽中、競賽廳由各參賽單位依檔期陸續進場。	1060710 最後修改期程 開/完工
131	106AD00106	財物勞務採購	教育局/社會教育科/社會教育科第二股	2018 臺中世界花卉博覽會發現館佈展委託專業服務案	67,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案進行第四期履約中。	1060829 最後修改期程 1061020/1061117 招/決標 1070830/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
132	106AD00185	財物勞務採購	教育局/幼兒教育科/幼兒教育科第二股	臺中市文小 65、文小 66、文小 10 及廊子地區新設校新建幼兒園園舍工程委託專案管理	14,141	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案業於 107 年 2 月 14 日完成簽訂契約，廠商業於 107 年 3 月 15 日提送統包工程需求等相關資料，於 107 年 3 月 31 日召開統包需求書審查會議，並於 107 年 5 月 9 日經雲科大檢核通過，已分別召開第一次統包工程評選會議及辦理公開閱覽完畢，文小 65、文小 66、文小 10 及廊子校區統包工程業已決標及簽約，基本設計於 108 年 2 月 15 日經本局審查通過，文小 65 及文小 10 刻進行都市設計審議規劃，預計 3 月中旬掛件審查，另文小 66 及廊子校區刻進行細部設計規劃，預計 4 月初審查。	1070121 最後修改期程 1070415/1080115 招/決標 1081115/開/完工
133	106AD01030	財物勞務採購	水利局/水利養護工程科/	2018 台中花博豐原葫蘆墩第 5 區戶外景觀設計及佈展委託專業服務案	36,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 於 107 年 10 月 12 日辦理展品複勘完成。	1060809 最後修改期程 1061130/開/完工
134	106AD01035	財物勞務採購	水利局/水利規劃科/	臺中市主要計畫區雨水下水道系統檢討規劃(環中路以西範圍)委託技術服務	17,480	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本局已於 108 年 1 月 16 日辦理外業測量查驗作業，俟測量成果查驗核可後提送內政部營建署「複合型都市排水系統模式建置」檢核。	1060915 最後修改期程 1061101/1070801 招/決標 1080301/開/完工
135	106AE00011	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第三股	大里夏田產業園區委託申請設置案	42,300	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 廠商於 108 年 1 月 31 日依規檢送 108 年 1 月份工作月報，本局於 108 年 2 月 11 日存供備查。	1060124 最後修改期程 1060420/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									2. 本案用水計畫書於108年3月4日由經濟部水利署召開審查會議。	
136	106AE00034	財物勞務採購	經發局/商業科/	社會創新產業發展計畫	12,000	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 業規劃於2月19日及3月5日辦理3場「顧客服務流設計三部曲」系列行銷專業課程。	1060203 最後修改期程 1060221/1060930 招/決標 1070930/開/完工
137	106AF00087	財物勞務採購	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	2018 臺中世界花卉博覽會—后里馬場森林園區綠化佈展工程委託專案管理技術服務案	13,020	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理花博統包案專案管理事宜。	1060824 最後修改期程 1060224/1060315 招/決標 1060630/開/完工
138	106AG00002	財物勞務採購	交通局/停管處/停車管理課	106 至 107 年臺中市政府公有停車場停車費用委託代收案	118,367	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 本案已於107/12/31 履約結束，刻正辦理履約保證金退還作業中。	1051130 最後修改期程 1051220/開/完工
139	106AG00021	財物勞務採購	交通局/停管處/停車管理課	臺中市公有停車場停車費催繳舉發違規通知暨資料處理	10,862	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本標案採按月付款，本月應付107年12月份勞務費用共計374,293元，已於108年2月19日完成驗收，刻正辦理核付款項事宜。	1060321 最後修改期程 1060316/開/完工
140	106AG00026	財物勞務採購	交通局/停管處/設施工程課	臺中市豐原區豐原轉運中心新建工程委託專案管理服務案	15,900	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案為求功能定位、執行時程、融合火車站站體整體美感、預擬都審委員意見及考量當地民意，於109年2月24日召開研討會議，將重新研擬修正為地下二層（機車停放區）、地上五層，並就	1060516 最後修改期程 1061231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									轉運站功能詳加研討，以利一樓部分空間可設計為商場，進而縮減地面樓層數，預計108年3月下旬前定案，以利後續作業。	
141	106AG00 028	財物勞務採購	交通局/停管處/停車規劃課	106-109 年度租賃 PDA 開單設備案	19,070	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 2 月履約中	1060515 最後修改期程 1060815/1061101 招/決標 開/完工
142	106AG00 030	財物勞務採購	交通局/停管處/停車管理課	臺中市友商園、美術園道週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理 案	105,030	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於108年2月19日辦理驗收，付款簽已陳核完畢，發票黏存陳核中，待撥付款。	1060612 最後修改期程 1060820/開/完工
143	106AG00 037	財物勞務採購	交通局/停管處/停車管理課	臺中市中國醫藥大學、科博館、國美館週邊停車場停車開單勞務	81,665	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於108年2月19日辦理驗收，付款簽已陳核完畢，發票黏存陳核中，待撥付款。	1060906 最後修改期程 1061016/開/完工
144	108AH00 024	財物勞務採購	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	臺中市南屯精機段社會住宅傢俱家電設備採購服務計畫	22,000	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 招標資料蒐集彙整	1080107 最後修改期程 1081001/1081201 招/決標 開/完工
145	108AM00 023	財物勞務採購	警察局/後勤科/	108 年警察局警用車輛採購案	64,350	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 警用車輛規格研訂中。	1071225 最後修改期程 1081030/1081115 招/決標 1081215/開/完工
146	108AM00 106	財物勞務採購	警察局/資訊室/	M-Police 警用行動載具汰換增購案	17,785	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 規劃辦理中	1080129 最後修改期程 1080630/開/完工
147	108AN00 015	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	108 年度小型水箱消防車 2 輛、水箱消防車 1 輛及水庫消防車 1 輛採	20,400	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案與承商研議打造事宜，並協助辦理車輛底盤免稅事宜。	1071224 最後修改期程 1071231/1081130 招/決標 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				購案						
148	108AN00016	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	108 年度雲梯消防車 1 輛採購案	25,000	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 本案與承商研議打造事宜，並協助辦理車輛底盤免稅事宜。	1071224 最後修改期程 1071231/1081230 招/決標 開/完工
149	108AN00020	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	108 年度消防衣採購案	20,944	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 本案協助承商辦理免稅事宜，履約中。	1071224 最後修改期程 1071231/1080630 招/決標 開/完工
150	108AP00039	財物勞務採購	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股	108-109 年度臺中市政府南 B 區委託民營清除機構清運垃圾資源回收工作之一	15,033	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商業已完成 108 年 2 月份交辦事項	1080117 最後修改期程 1071228/開/完工
151	108AP00041	財物勞務採購	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股	108 年度臺中市非法棄置場址處理暨緊急應變計畫	12,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、108 年 2 月 1 日提送 108 年 1 月份工作成果報告。 二、108 年 2 月 15 日提送「大肚區溪州段 879、880 地號遭回填營建廢棄物案現場應變處理成果報告書」。 三、統計自 108 年 2 月 1 日至 108 年 2 月 26 日，完成環保署各類專案稽查 44 家次、局交辦事業（切削油（液）和養豬場聯合稽查）查核 25 家次、畜牧場現場查核 6 家次、斃死豬集運車輛攔檢 1 家次、清除機構進行現場查核 41 家次、處理機構進行現場查核 1 家次、共同清除處理機構進行現場	1071222 最後修改期程 1071231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									查核1家次、巡查列管高潛勢遭棄置地點21次、配合攔檢82車次、再利用機構6家次及解除列管之事業現場查核60家次。	
152	108AP00 043	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	108年臺中市營建工程暨道路洗掃查核計畫	24,000	40	40	0	<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次</p> <p>1. 於108年2月1日提送「108年臺中市營建工程暨道路洗掃查核計畫」駐局人員勞動契約證明文件及計畫人員名冊、學經歷、畢業證書、公司投保及切結書等，符合契約規定。</p> <p>2. 於108年2月1日提送「108年臺中市營建工程暨道路洗掃查核計畫」櫃檯監視設備，符合契約規定。</p> <p>3. 於108年2月1日提送「108年臺中市營建工程暨道路洗掃查核計畫」之保險設備文件，符合契約規定。</p> <p>4. 於108年2月1日提送「108年臺中市營建工程暨道路洗掃查核計畫」執行計畫相關設備清單及照片等，符合契約規定。</p> <p>5. 於108年2月1日提送「108年臺中市營建工程暨道路洗掃查核計畫」專案系統建置，符合契約規定。</p> <p>6. 於108年2月15日提送「108年臺中市營建工程暨道路洗掃查核計畫」TSP及油品檢測流程，符合契約規定。</p> <p>7. 於108年2月15日提送「108年臺中市營建工程暨道路洗掃查核計畫」營建工地遙控飛機空拍流程，符合契約規定。</p>	1080117 最後修改期程 1080131/1080321 招/決標 1080731/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									8. 於 108 年 2 月 15 日提送「108 年臺中市營建工程暨道路洗掃查核計畫」街塵負荷檢測標準作業程序，符合契約規定。 9. 於 108 年 2 月 25 日提送「108 年臺中市營建工程暨道路洗掃查核計畫」修正管理辦法替代防制設施申請審核標準作業規範機制，符合契約規定。	
153	108AP00 044	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	108 年臺中市細懸浮微粒(PM2.5)成分分析及空品預報計畫	12,660	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 於 108 年 2 月 25 日辦理工檢會	1080117 最後修改期程 1080211/1080320 招/決標 1081001/開/完工
154	108AP00 045	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	108 年度各式環保車輛與機具維修保養	97,308	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 刻正履約中。	1080131 最後修改期程 1080109/開/完工
155	108AP00 057	財物勞務採購	環保局/西屯區清潔隊/	108 年度清淨市容-擴大大道路清掃執行計畫	24,120	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 108 年 1 月已依工作規範，執行完成，無待辦事項	1080124 最後修改期程 1071226/開/完工
156	108AP00 063	財物勞務採購	環保局/環境衛生及毒化物管理科/環境衛生及毒化物管理科第一股	配合市府重大活動流動廁所租賃暨水肥抽運財物採購案(108 年度)	16,800	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 108 年 1 月 1 日完成點交	1080109 最後修改期程 1071221/開/完工
157	108AP00 081	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音	108 年臺中市柴油車動力計排煙檢測及非法油品	17,530	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 108.2.27 召開工作檢討會議。 2. 依契約規範執行相關工作。	1080117 最後修改期程 1080123/1080228 招/決標 1081001/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			管制科第二股	檢測計畫						
158	108AQ00030	財物勞務採購	文化局/臺中市立圖書館/閱覽典藏課	108 年度圖書館營運勞務承攬採購案	17,189	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 108 年 1 月份圖書館勞務承攬採購案 1,293,101 元於 2 月 14 簽准付款。	1080103 最後修改期程 1071206/1080606 招/決標 1081006/開/完工
159	108AR00001	財物勞務採購	地政局/豐原地政/第二課	108 年度大臺中地區委外地籍圖重測計畫(神岡區)	18,585	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 招標文件準備中。	1071127 最後修改期程 1080831/1090331 招/決標 1090630/開/完工
160	108AR00011	財物勞務採購	地政局/資訊室/	本局及各地政事務所強化地政資訊安全防護相關軟硬體擴充汰換計畫	20,235	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 需求規格彙整中。	1080110 最後修改期程 1080810/1080831 招/決標 開/完工
161	108AR00019	財物勞務採購	地政局/清水地政/第二課	108 年度臺中港特定區計畫(第三次通盤檢討)都市計畫樁位重置地籍圖重測計畫	18,240	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 招標文件整理中	1080131 最後修改期程 1080715/開/完工
162	108AU00008	財物勞務採購	稅務局/財產稅科/財產稅科土地稅股	108 年使用牌照稅、房屋稅暨地價稅開徵及催繳繳款書、轉帳繳納通知書等列印、摺封及郵寄等作業	37,095	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 按規劃期程辦理，並無落後。	1080119 最後修改期程 1080227/1081025 招/決標 1081225/開/完工
163	108AY00001	財物勞務採購	研考會/資訊中心/設	臺中市政府 108 年度資訊	20,308	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次	1080114 最後修改期程 1071228/1080420 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			備網路科	機房暨所屬機關電腦資訊設備維運案					2/25 月工作會議	1080720/開/完工
164	108AY00004	財物勞務採購	研考會/資訊中心/應用服務科	公文整合資訊系統維運暨 HTML5 公文製作建置案	10,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 2 月 22 日公文系統硬體設備到府保養維護	1071217 最後修改期程 1071228/1080131 招/決標 1080710/開/完工
165	108BH00001	委外設計	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區國安段社會住宅興辦計畫委託規劃設計及監造技術服務案	67,363	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 國安段社宅研擬設計監造或統包(PCM)	1080122 最後修改期程 開/完工
166	108AP00050	財物勞務採購	環保局/太平區清潔隊/	臺中市 108 年太平區、龍井區、梧棲區及沙鹿區垃圾轉運服務工作	12,645	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 108 年 1 月份垃圾轉運費用已申請	1080104 最後修改期程 1071225/開/完工
167	108AP00089	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	108 年度採購水肥車 6 輛	15,000	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 規劃中	1080129 最後修改期程 1081115/開/完工
168	108AP00095	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	108 年度採購挖土機 11 輛	49,000	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 採購標的規格蒐集資料中	1080130 最後修改期程 1080630/開/完工
169	108AP00096	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第	108 年度採購鏟裝機 13 輛	26,800	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已完成招標文件簽辦，108 年 1 月 30 日移請秘書室公告	1080130 最後修改期程 1080630/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			二股							
170	108A000006	財物勞務採購	衛生局/醫事管理科/	「108 年度委託專業團體辦理 2018 世界花卉博覽會園區醫療服務」採購案	12,768	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商已於 108 年 2 月 1 日繳交第一期文件，刻正辦理第一期款撥付。	1071221 最後修改期程 1071228/1080215 招/決標 1080315/開/完工
171	108AP00003	財物勞務採購	環保局/環境稽查大隊/環境稽查大隊第四組	108 年臺中市固定污染源暨環保陳情案件稽巡查及檢舉違反廢清法案件查處催收計畫	30,280	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約內容提報工作進度。 一、固定污染源及逸散源法規符合度查核 (1) 固定污染源空氣污染管制法規符合度查核 10 家次 (2) 固定逸散源法規符合度查核 7 家次 (3) 特定陳情公私場所現場查核 0 家次 (4) 異味陳情熱區工廠巡查管制 0 家次 (5) 農廢露天燃燒查核 0 處次 二、辦理環境污染專案查核及調查作業 (1) 專案調查作業(計畫期間累計量) 2 處次 (2) 本週重大陳情案件彙整-詳週報列表 三、辦理查核、陳情及專案之採樣檢測工作 4 點次 四、辦理環保法規講習、查核實務教育訓練及研討會-0 場次教育訓練 五、辦理民眾檢舉案件查處作業	1071228 最後修改期程 1071225/1080719/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									(1) 專人受理檢舉案件作業 459 件 (2) 檢舉案件查證、處分案件彙整作業 289 件 (3) 檢舉案件再查證作業(月累計量) 0 件 (4) 陳述意見通知及協助裁處寄送作業 314 件 六、辦理環保罰鍰案件移送行政執行作業 (1) 協助辦理移送行政執行作業 229 件 (2) 協助執行憑證資料建置及核對整理 131 件 (3) 舊年度案件再移送行政執行作業 0 件 ~2/17	
172	108AP00006	財物勞務採購	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第一股	108 年度臺中市流域污染總量管制、水污費徵收查核與水污染源稽查計畫	21,253	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 辦理水污染防治措施計畫及許可證(文件)各類申請案件審查管理業務。 2. 維持本市水質水量自動監測(視)及連線傳輸系統穩定操作等相關作業。 3. 事業稽查 5 家次、畜牧業巡查 29 家、總量管制區未列管事業清查 26 家次、提送新聞稿 1 則。	1071112 最後修改期程 1080227/1080601 招/決標 1080901/開/完工
173	108AP00007	財物勞務採購	環保局/綜合計畫科/綜合計畫科第二股	108 年推動臺中市環保志工管理計畫暨環境教育學習服務執行計畫	11,735	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約書規定辦理，無落後之情形。	1071214 最後修改期程 1071206/1080730 招/決標 1081130/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
174	108AP00009	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	108 年臺中市二行程機車汰舊、換購、新購低污染車輛補助管理計畫	16,158	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依規劃進度執行工作。	1071225 最後修改期程 1071210/1080115 招/決標 1081001/開/完工
175	108AP00015	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	108 年臺中市逸散源及室內空品管制計畫	17,222	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 2 月 1 日提送工作計畫書定稿本，2 月 14 日辦理 2 場次公告檢測複檢作業，2 月 25 日辦理工作檢討會議，符合計畫規範執行進度。	1080117 最後修改期程 1071214/1080131 招/決標 1080731/開/完工
176	108AP00016	財物勞務採購	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	108 年臺中市環境品質監測站(含移動式監測車)操作維護工作計畫	18,007	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依規定提送月報表，持續辦理各測站監測車操作維護，符合契約進度	1071126 最後修改期程 1071231/1080630 招/決標 1080731/開/完工
177	108AP00019	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	108 年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫	187,000	40	40	0	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 廠商已於 108 年 2 月 1 日提送 1 月份月報，目前辦理審查中。	1080119 最後修改期程 1071231/1080731 招/決標 1081231/開/完工
178	108AP00020	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	108 年臺中市水肥資源處理中心委託代操作	44,120	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 契約執行中	1080103 最後修改期程 1071221/1080430 招/決標 1080730/開/完工
179	108AP00023	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	108 年山海屯都等 12 區掩埋場水質處理廠最佳操作及維護申報等工作	16,800	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約操作維護工作規範執行中。	1080108 最後修改期程 1071207/1080111 招/決標 1081115/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
180	108AG00002	財物勞務採購	交通局/停管處/停車場管理課	108 至 109 年臺中市政府公有停車場停車費用委託代收作業案	136,979	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 108 年 1 月廠商代收停車繳費單計 1,259,048 件，代收停車費金額 4,5256,393 元，代收手續費為 5,122,589 元，刻正簽辦 1 月份手續費付款作業。	1071023 最後修改期程 1071130/開/完工
181	108AG00010	財物勞務採購	交通局/交通行政科/	108 年度委託民間保全業者辦理拖吊場警衛勤務業務	10,413	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 108 年 1 月份請款案件目前呈核中	1080115 最後修改期程 1071231/開/完工
182	108AG00012	財物勞務採購	交通局/公運處/運輸稽查課	107 年度優化公車專用道與相關設施保全及清潔維護案-後續擴充	11,537	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 執行優化公車專用道站體清潔及垃圾清運。	1080118 最後修改期程 1071214/開/完工
183	108AG00018	財物勞務採購	交通局/捷運處/開發路權課	臺中捷運綠線土地開發招商總顧問委託專業服務案	16,600	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 108.01.24 辦理評選會、 108.02.15 辦理議約決標作業、 108.02.22 辦理簽約作業，並於 108.02.27 召開第一次工作會議， 律訂廠商應於 3 月 15 日前完成 G9-1、G9-2 招商文件提送，以及 G6 招商推案分析報告。	1080125 最後修改期程 1080227/1080430 招/決標 開/完工
184	108AG00025	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	108 年度臺中市交通控制中心維運計畫	11,000	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1、108 年度臺中市交通控制設施通訊傳輸暨雲端租借費(1,000 萬)、 108 年度臺中市交控中心營運管理計畫(90 萬)、 108 年度臺中市交控系統維護及更新計畫(200 萬)， 3 案合併發包。 2、已於 108/01/28 上網公告，並	1080223 最後修改期程 1080331/1080430 招/決標 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									於 108/02/22 開標、108/02/26 辦理評選會議。	
185	108AH00041	財物勞務採購	都發局/綜合企劃科/	臺中市潭子、大雅、神岡區都市計畫通盤檢討整體規劃案	12,000	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 招標階段：107.03.04 招標公文結簽續陳。	1080121 最後修改期程 1080630/1080930 招/決標 1090228/開/完工
186	108AH00043	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	中部科學工業園區台中基地附近特定區計畫通盤檢討規劃案	12,000	20	20	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 108 年 2 月 26 日核定招標文件。	1080130 最後修改期程 1080510/1090109 招/決標 1110609/開/完工
187	108AK00005	財物勞務採購	社會局/兒少福利科/	108 年臺中市兒童發展社區資源中心	28,233	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 11 月 27 日上午開標，每區 1 家廠商投標，計有財團法人瑪利亞社會福利基金會/財團法人伊甸社會福利基金會/財團法人台中市私立弘毓社會福利基金會 3 家廠商投標，每家投標 2 區，12/21 決標 2. 辦理簽約事宜 3. 辦理 1.6 區後續擴充及 2.3.4.5 區契約變更 4. 2 月當月個管量 4060 名	1071116 最後修改期程 1071231/開/完工
188	108AK00007	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	108 年臺中市身心障礙者社區資源中心勞務委託案	28,176	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 服務穩定提供中 2. 討論方案活動期程 3. 執行 1~2 月個案品質監督計畫紀錄抽查。	1080129 最後修改期程 1071225/1080415 招/決標 1080715/開/完工
189	108AK00013	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心	108 年臺中市身心障礙者復康巴士營	201,107	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約規定辦理	1080129 最後修改期程 1071212/1080415 招/決標 1080715/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			障礙福利科第二股	運服務計畫						
190	108AK00016	財物勞務採購	社會局/仁愛之家/保健組	108 年度護理、社工及照顧服務員等人力委外勞務	26,975	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約履約提供護理、社工及照顧服務員人力服務進行中。	1080118 最後修改期程 1071224/開/完工
191	108AK00017	財物勞務採購	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	108 年度臺中市獨居老人緊急救援服務計畫	13,561	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約規定執行。	1080121 最後修改期程 1080115/開/完工
192	108AK00024	財物勞務採購	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	108 年度臺中市兒童及少年保護個案家庭服務方案	20,165	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 轉介 9 案	1071210 最後修改期程 1071231/1080430 招/決標 1080731/開/完工
193	108AK00037	財物勞務採購	社會局/家暴中心/成人保護組	108 年度臺中市家庭暴力防治多元處遇服務方案	11,024	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 108 年 1 月份： 1. 第 1 區受理通報案件數為 127 案。 2. 第 2 區受理通報案件數為 125 案。 3. 第 3 區受理通報案件數為 45 案。 4. 第 4 區受理通報案件數為 45 案。 108 年 2 月： 1. 第 1 區受理通報案件數為 85 案。 2. 第 2 區受理通報案件數為 82 案。 3. 第 3 區受理通報案件數為 55 案。 4. 第 4 區受理通報案件數為 57 案。	1080103 最後修改期程 1071226/1080415 招/決標 1080715/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
194	108AK00042	財物勞務採購	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	臺中市親子館暨托育資源中心	41,660	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商依實履約中。	1080102 最後修改期程 1071227/1080415 招/決標 1080715/開/完工
195	108AK00047	財物勞務採購	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	108 年度臺中市公設民營托嬰中心	18,944	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約規定收托嬰幼兒。	1080118 最後修改期程 1071222/開/完工
196	108AK00050	財物勞務採購	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	108 年度臺中市居家托育服務中心暨弱勢家庭兒童臨時托育服務	46,683	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 正常執行	1071221 最後修改期程 1071224/開/完工
197	108AK00063	財物勞務採購	社會局/人民團體科/人民團體科第二股	108 年度臺中市社區照顧整合性培力計畫	45,035	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理專案管理事宜--(1)工作會議 (2)社區發展育成輔導 (3)社區照顧關懷據點輔導 (4)樂齡行動教室開班規劃 (5)專案計畫規劃。	1080130 最後修改期程 1071228/1081215 招/決標 開/完工
198	108AK00066	財物勞務採購	社會局/人民團體科/人民團體科第一股	108 年度臺中市志願服務推廣中心委託服務案	10,175	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 108 年度活動計畫書核備 (12 份) 2. 108 年度計畫書討論修改 (8 份) 3. 志推中心第一次聯繫會議 4. 1 月份月報表繳交 5. 例行性志願服務業務辦理	1080116 最後修改期程 1071231/開/完工
199	108AK00068	財物勞務採購	社會局/婦女福利及性別平等科/婦女福利及性別平等科第二股	108 年 新住民家庭服務中心實施計畫	10,523	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商履約中	1080130 最後修改期程 1071227/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
200	108AK00072	財物勞務採購	社會局/社會工作科/	108 年度臺中市兒童及少年脆弱家庭多元服務方案	10,049	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約進度辦理完成	1080116 最後修改期程 1071228/開/完工
201	108AK00081	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	108 年度臺中市輔具資源中心設置計畫	14,436	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約規定辦理	1080128 最後修改期程 1071211/1080415 招/決標 1080715/開/完工
202	108AK00084	財物勞務採購	社會局/婦女福利及性別平等科/婦女福利及性別平等科第一股	108 年度臺中市婦女福利服務中心	25,367	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商履約中	1080130 最後修改期程 1071224/開/完工
203	108AL00013	財物勞務採購	勞工局/福利促進科/	108 年度身心障礙者支持性就業服務計畫	14,335	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 截至 2/27 止共媒合就業 34 人次，成功推介就業 17 人次，共服務 568 人次。	1080115 最後修改期程 1071226/1080705 招/決標 開/完工
204	108AL00037	財物勞務採購	勞工局/就業安全科/	108 年度職業訓練委託案（一）	21,571	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已於 108 年 2 月 14 日完成決標作業。	1080115 最後修改期程 1080215/開/完工
205	106AP00117	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	106 年臺中市后里區、西屯區、大雅區及港區空氣污染物健康風險-環境污染調查計畫	54,000	98	100	2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 完成付款結案。	1060612 最後修改期程 1060930/1061230 招/決標 1071030/開/完工
206	108AF00069	財物勞務採購	建設局/機電資訊科/	臺中市 108 年度公共設施	13,901	30	35	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次	1080226 最後修改期程 1080331/1080531 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				管線資料調查暨系統更新擴充第7期計畫					本案已於108年2月15日完成評選	1081031/開/完工
207	108AH00006	財物勞務採購	都發局/都市設計工程科/	108年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫	19,000	35	40	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 108年1月2日以中市都秘字第1070229426號函知廠商於108年1月9日（星期三）上午10時辦理議價（決標）。 2. 108年2月11日廠商提送契約書用印，預計108年2月18日簽訂合約。 3. 已於108年2月18日提送執行企劃書10冊在案（南華建景字第1080200253）號函。 4. 已分別於108年2月22日假石岡區、梧棲區、烏日區及24日假太平區、潭子區舉行社區座談會（計5場）。	1080211 最後修改期程 1080331/1080530 招/決標 1080930/開/完工
208	108AP00084	財物勞務採購	環保局/環境衛生及毒化物管理科/環境衛生及毒化物管理科第二股	108年臺中市委外執行公共環境登革熱防治噴藥工作	14,000	30	35	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於108年2月22日辦理完成評選委員會，目前待辦理廠商議價程序。	1080119 最後修改期程 1080401/1080501 招/決標 1080801/開/完工
209	108AP00028	財物勞務採購	環保局/大里區清潔隊/	108年度清潔人員工作服及巡查背心	10,489	20	30	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 108年2月26日第一次開標，僅有兩家廠商投標，因未達三家故第一次開標結果流標，預計108年3月5日辦理第二次開標作業	1071206 最後修改期程 1080530/開/完工
210	108AP00093	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊	108年度清潔隊車輛機具保險	15,496	30	40	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商於108年2月25日提送保	1080130 最後修改期程 1080301/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			管理科第二股						卡，函請驗收	
211	108AP00094	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	108 年度採購密封壓縮式垃圾車 28 輛	75,600	10	20	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 108/2/22 決標	1080130 最後修改期程 1080620/開/完工
212	108AD01006	財物勞務採購	水利局/防災工程科/	108 年移動抽水機維運搶險委託專業服務	15,500	20	30	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理公告發包	1080117 最後修改期程 1080430/開/完工
213	108AH00007	財物勞務採購	都發局/都計測量工程科/	臺中市 108 年度都市計畫樁測釘、埋設及數值地形測量工程委託技術服務案	19,000	30	40	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 本案於 108 年 2 月 12 日簽訂契約。 2. 刻正依契約書履約執行中。	1071218 最後修改期程 1080531/1081031 招/決標 1090331/開/完工
214	106AF00099	財物勞務採購	建設局/建築工程管理科/	臺中市自由車場整建計畫統包工程	180,000	85	95	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 目前施作賽道工程：屋頂及看台防水工程、室內整修拆除工程。 本局 108 年 1 月 18 日中市建築字第 1070038969 號函同意第一次變更設計（後續擴充）於函文次日起展延 180 日曆天內完成，請統包商遵照辦理依規先行施工。	1061108 最後修改期程 1070228/1070430 招/決標 1070830/開/完工
215	107A000028	財物勞務採購	衛生局/疾病管制科/	107 年度臺中市政府衛生局委託合約醫療院所辦理流感疫苗校園集中接種計畫採購案	15,060	85	98	13	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 本案已於 108 年 2 月 12 日完成書面驗收作業，刻正辦理經費核銷（預計 3 月中旬完成）。	1070629 最後修改期程 1071031/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
216	107AP00056	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	107 年臺中市機車排氣稽查計畫	14,000	85	98	13	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 本計畫累計至 107 年 12 月底執行寄發使用車牌影像辨識辦理未定檢機車通知 76,466 件、老舊或剛滿 5 年機車通知回檢或逾期未定檢機車通知作業 367,772 件、機車不定期檢驗路邊攔檢 1,190 輛次、停車熄火查核及宣導共 815 件、偏遠地區機車戶外定檢宣導活動 2 場次、機車戶外定檢宣導活動 8 場次。 2. 108 年 1 月 25 日業已辦理完竣計畫驗收，刻正簽辦第三期款核撥事宜。	1070202 最後修改期程 1070531/1070620 招/決標 1070920/開/完工
217	107AP00059	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	107 年柴油車動力計排煙檢測及非法油品檢測計畫	17,900	85	98	13	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 108.2.18 辦理驗收。	1070202 最後修改期程 1070117/1070228 招/決標 1071001/開/完工
218	107AP00060	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	107 年臺中市營建工程暨道路洗掃查核計畫	24,284	85	98	13	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本計畫於 108 年 1 月 31 日辦理驗收，於 108 年 2 月 14 日來文辦理第三期款，後期無交辦事項。	1070201 最後修改期程 1061230/1070131 招/決標 1071001/開/完工
219	107AP00061	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	107 年臺中市二行程機車汰舊、換購、新購低污染車輛補助管理計畫	10,000	85	98	13	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依規劃進度執行工作。	1070129 最後修改期程 1070103/1070115 招/決標 1071001/開/完工
220	107AP00062	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空	107 年臺中市高污染車輛管制計畫	10,000	85	98	13	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 108 年 1 月 31 日辦理驗收作業。	1070202 最後修改期程 1070531/1070620 招/決標 1071001/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			氣及噪音 管制科第 二股							
221	107AP00 064	財物勞 務採購	環保局/空 氣及噪音 管制科/空 氣及噪音 管制科第 一股	107 年臺中市 固定污染源 許可、空污費 管制查核暨 空氣品質維 護綜合管理 計畫	50,150	85	98	13	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 2/22 驗收完成	1070202 最後修改期程 1070123/1070315 招/決標 1071001/開/完工
222	107AP00 065	財物勞 務採購	環保局/空 氣及噪音 管制科/空 氣及噪音 管制科第 一股	107 年臺中市 逸散源及室 內空品管制 計畫	15,600	85	98	13	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 2 月 15 日提送第三期款成果資 料，目前公文陳核中，待長官批 核後盡速辦理後續撥款作業。	1070202 最後修改期程 1070123/1070315 招/決標 1071001/開/完工
223	107AP00 078	財物勞 務採購	環保局/空 氣及噪音 管制科/空 氣及噪音 管制科第 一股	107 年臺中市 細懸浮微粒 (PM2.5)成分 分析及空品 預報計畫	14,000	85	98	13	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 108 年 2 月 25 日辦理最後一 次驗收。	1070202 最後修改期程 1070331/1070420 招/決標 1071001/開/完工
224	107AM00 064	財物勞 務採購	警察局/犯 罪預防科/	107 年「治安 要點暨平均 地權基金」錄 影監視系統 採購案	100,250	40	55	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 持續建置中。	1070312 最後修改期程 1080221/1081231 招/決標 1090201/開/完工
225	107AD01 059	財物勞 務採購	水利局/水 利規劃科/	臺中港特定 區雨水下水 道系統縱走 普查案	17,000	40	55	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 預計於 3 月份請第一期款。	1071011 最後修改期程 1080101/1080301 招/決標 1080701/開/完工
226	107AR00 009	財物勞 務採購	地政局/豐 原地政/第 二課	107 年度大臺 中地區委外 地籍圖重測 計畫(神岡	13,060	55	70	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依期程展辦中。	1070316 最後修改期程 1070731/1080228 招/決標 1080628/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				區)						
227	107AR00 021	財物勞務採購	地政局/工程管理科/	臺中市第13期市地重劃區內施工監看與搶救發掘計畫	56,680	40	55	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 目前廠商刻正辦理試掘作業中。	1070823 最後修改期程 1070915/1080501 招/決標 1090601/開/完工
228	107AP00 086	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	107年臺中市后里區、西屯區、大雅區及港區空氣污染物健康風險調查計畫	46,000	40	55	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 108年2月11日提交大氣採樣及分析執行規劃報告書。	1070221 最後修改期程 1071231/1080331 招/決標 1090331/開/完工
229	106AG00 038	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	2018花博活動交通監控暨決策平台建置計畫	10,000	70	85	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 正依合約繼續執行後續交通監控暨決策平台建置計畫。	1060930 最後修改期程 1061231/1070301 招/決標 1070831/開/完工
230	106AD01 043	財物勞務採購	水利局/水利規劃科/	筏子溪水域及周邊地區整體環境規劃委託技術服務	19,500	55	70	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本局於108年2月18日召開工作會議，後續將依會議結論修正期中報告書後再行召開期中審查。	1061204 最後修改期程 1061231/1071001 招/決標 1080401/開/完工
231	105AQ00 112	財物勞務採購	文化局/臺中市文化資產處/遺址傳藝課	臺中市13期重劃區第一標工區涉及麻糍埔遺址滯洪池工程搶救發掘計畫	115,000	55	70	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 108年1月30日，函知承商審查結果為修正後通過，應於3月8日前提交修正。承商刻正依審查意見修正報告書。	1051005 最後修改期程 1060301/1070601 招/決標 1080601/開/完工
232	107AF00 075	財物勞務採購	建設局/機電資訊科/	臺中市107年度公共設施管線資料調查暨系統更新擴充第6期計畫	16,020	70	85	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 刻正辦理結算驗收中	1070502 最後修改期程 1070615/1070730 招/決標 1071231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
233	107AF00077	財物勞務採購	建設局/機電資訊科/	臺中市107年度三維管線資料整合應用建置計畫	10,450	70	85	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 刻正辦理結算驗收中	1070502 最後修改期程 1070615/1070730 招/決標 1071231/開/完工
234	107AD00103	財物勞務採購	教育局/國民小學/上石國小	臺中市107學年度招聘英語教學資源中心學校美籍英語協同教學人員計畫	11,400	55	70	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 2月26日進行第二次驗收會議	1070629 最後修改期程 1070830/1071116 招/決標 1080316/開/完工
235	108AG00013	財物勞務採購	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區舊社等三件停車場立體化興建工程委託專案管理服務	16,380	70	85	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 刻正辦理設計監造招標作業中	1080104 最後修改期程 1071003/1080112 招/決標 1080201/開/完工
236	108AP00024	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	108年臺中市飛灰穩定化物清運及處理服務	281,252	40	55	15	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 108年1月份服務費用資料審查中。	1071130 最後修改期程 1071231/1080630 招/決標 1081031/開/完工
237	108AQ00036	財物勞務採購	文化局/臺中市立圖書館/圖資採編課	臺中市立圖書館107年中文圖書採購案後續擴充	35,550	40	55	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於2月22日完成總館樂齡繪本交貨，本課也已完成此批交貨圖書書目轉檔，總館核對書目及編目加工無誤後，即上架供民眾借閱流通。	1080103 最後修改期程 1071112/1080501 招/決標 1081001/開/完工
238	108AP00056	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	107年臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理(後續擴充)	30,598	40	55	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 108年1月份服務費用資料審查中。	1071228 最後修改期程 1071231/1080430 招/決標 1081031/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
239	108AP00030	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	108年臺中市固定污染源許可、空污費管制查核暨空氣品質維護綜合管理計畫	53,150	40	55	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 將於2/27辦理第一次工作檢討會	1080117 最後修改期程 1071228/1080321 招/決標 1080915/開/完工
240	108AP00099	財物勞務採購	環保局/豐原區清潔隊/	108年度臺中市政府環境保護局清潔人員環境教育訓練暨自強活動	12,000	10	30	20	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 108年3月5日辦理開標，並於 108年3月15日召開評選會議。	1080128 最後修改期程 1080831/開/完工
241	103AH00040	財物勞務採購	都發局/綜合企劃科/	擬定后里國際花博特定區計畫規劃案	14,850	70	95	25	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 106/4/27、106/5/17 召開工作會議討論 106/5/23 召開「擴大后里主要計畫（森林園區）案政策環境影響評估說明書」專案小組意見徵詢會議。 106/6/9 邀集建設局、地政局等召開研商會議。 106/6/28 函詢內政部辦理擴大都市計畫疑義。 106/7/18 召開第3次專案小組會議。 106/8/25 辦理軍方出入動線現地會勘。 106/11/6 召開研商會議（市長主持）。 107/1/30、2/27 召開工作會議確認修正內容。 原訂107/3/27、107/5/17 召開府內第2次研商會議，改期至 107/5/28 召開，依會議結論續召	1080103 最後修改期程 1030515/1030530 招/決標 1030830/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									開專案小組會議，並於年底提送內政部都委會及環評大會。 107/6/21 召開第 4 次專案小組會議。 107/8/21 函請交通局確認交通規劃內容。 107/10/23 召開第 5 次專案小組會議。 107/12/24 召開第 6 次專案小組會議。	
242	108AD00021	財物勞務採購	教育局/國民小學/永春國小	臺中市 1s 值 80 至 100 間之公立國中小校舍耐震能力詳細評估勞務採購	37,881	0	30	30	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 2/11 辦理招標文件上網	1080131 最後修改期程 1080601/1080701 招/決標 1080914/開/完工
243	108AD00027	財物勞務採購	教育局/國民小學/大新國小	107 學年度充實國民中小學圖書館藏書量計畫採購案	31,047	0	30	30	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 108 年 2 月 18 日上網公告	1080212 最後修改期程 1080716/1080816 招/決標 1080916/開/完工
244	107AD01034	財物勞務採購	水利局/水利規劃科/	臺中市沙鹿區及梧棲區雨水下水道系統檢討規劃委託技術服務	16,000	40	70	30	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 108/1/25 提送期初報告。	1070508 最後修改期程 1070920/1080501 招/決標 1081101/開/完工
245	108AP00090	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	108 年度採購資源回收車 25 輛	40,000	0	30	30	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 上網公告中	1080129 最後修改期程 1080615/開/完工
246	108AP00088	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊	108 年度採購掃街車 3 輛	13,500	0	30	30	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 上網公告中	1080129 最後修改期程 1080615/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			管理科第二股							
247	108AM00004	財物勞務採購	警察局/犯罪預防科/	108 年度錄影監視系統維修保養採購案	62,955	0	40	40	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 持續辦理中	1080109 最後修改期程 1081230/開/完工
248	107AM00106	財物勞務採購	警察局/犯罪預防科/	107 年「車行紀錄系統」功能升級採購案	28,000	0	40	40	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 本案持續建置中。	1071123 最後修改期程 1081231/開/完工
249	102AM00023	財物勞務採購	警察局/犯罪預防科/	臺中市政府警察局 102 年度「水滴經貿園區」治安要點監視錄影系統建置採購案	28,000	40	85	45	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：2 次 持續辦理中	1080123 最後修改期程 1020430/開/完工
250	105AG00025	財物勞務採購	交通局/捷運處/開發路權課	臺中大眾捷運系統烏日文心北屯線土地開發場、站招商總顧問案	25,000	55	100	45	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 已於 108.01.30 辦理驗收作業， 並於 108.02.27 完成請款作業， 支付廠商尾款（144 萬元）。	1050130 最後修改期程 1050315/1050930 招/決標 1091231/開/完工
251	107AP00140	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	107 年度採購小型電動掃街車 5 輛	20,000	40	95	55	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理試掃中	1070731 最後修改期程 1070820/開/完工
252	108AP00049	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	108 年臺中市機車污染源管制暨檢驗站品質管理計畫	23,004	40	95	55	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本計畫 108 年 2 月底執行老舊或剛滿 5 年機車通知回檢或逾期未定檢機車通知作業 127,069 件、 定檢站初驗不合格機車複驗通知 271 件、處分逾期未繳款催繳作業	1080117 最後修改期程 1080111/1080425 招/決標 1080920/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									832 件、停車熄火查核及宣導 329 輛次、烏賊車檢舉案件 183 件、民眾檢舉烏賊車獎勵金(品)發放 1 次、烏賊車處分未繳款案件催繳作業 0 次。	
253	107AQ00027	財物勞務採購	文化局/臺中市立圖書館/數位資訊課	107 年圖書自動化設備採購案	17,550	40	98	58	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 正進行財產登帳作業，並請廠商繳交保固金，預計 3 月進行付款核銷。	1070313 最後修改期程 1071031/1080601 招/決標 開/完工
254	103AH00025	財物勞務採購	都發局/都市設計工程科/	大宅門特區(原水湳經貿生態園區)開發專案管理(PM)計畫	24,000	40	98	58	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 108.1.21 辦理全案驗收，刻正辦理尾款撥付程序。	1030303 最後修改期程 1030225/開/完工
255	107A736001	財物勞務採購	龍井公所/社會課/	107 年臺中市龍井區區民團體意外保險	16,331	40	98	58	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理作業中	1070102 最後修改期程 1061228/開/完工

參、一般公文處理時效

一、一級機關

1 月份

	應辦公文				已辦結公文統計										待辦公文統計										
	本月份 新收件數	截至上月 待辦件數	本月創稿 數	合計 (1)+(2)+(3)	發文統計								小計 (5)+(6)+(7)	存查件數 (9)	辦結公文合計		發文平均 使用日數 (11)	待辦公文統計		未逾辦理 期限待辦 件數 (13)	已逾辦理 期限待辦 件數 (14)				
					6日以下(含)辦結				6日以上至30日(含)辦結						30日以上辦結			(8)+(9)	(4)+(10)						
					件數		%		件數		%				件數			%				件數		%	
					(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)	(7)	(7)/(8)	(10)	(10)/(14)			(12)	(12)/(14)									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)	(7)	(7)/(8)	(8)	(9)	(10)	(10)/(14)	(11)	(12)	(12)/(14)	(13)	(14)							
合計	120,004	12,372	41,825	174,201	57,679	99.54	265	0.46	1	0.00	57,945	102,612	160,557	92.17	1.73	13,644	7.83	13,255	389						
秘書處	1081	103	216	1,400	386	99.74	1	0.26	0	-	387	933	1,320	94.29	1.16	80	5.71	79							
民政局	2866	257	696	3,819	1462	98.32	25	1.68	0	-	1,487	2007	3,494	91.49	1.97	325	8.51	325	0						
財政局	1561	139	529	2,229	635	99.69	2	0.31	0	-	637	1457	2,094	93.94	1.32	135	6.06	135	0						
教育局	6835	1030	3310	11,175	4788	99.98	1	0.02	0	-	4,789	5488	10,277	91.96	1.74	898	8.04	879	19						
建設局	2073	404	939	3,416	883	99.55	4	0.45	0	-	887	2137	3,024	88.52	1.58	392	11.48	329	63						
社會局	11126	1130	2956	15,212	5289	98.29	92	1.71	0	-	5,381	8332	13,713	90.15	2.35	1,499	9.85	1,456	43						
警察局	5252	385	2100	7,737	3280	100.00	0	-	0	-	3,280	4190	7,470	96.55	1.14	267	3.45	266	1						
衛生局	6658	603	1930	9,191	2396	99.79	5	0.21	0	-	2,401	6000	8,401	91.40	2.14	790	8.60	788	2						
環境保護局	8252	1039	3508	12,799	3889	99.82	7	0.18	0	-	3,896	7878	11,774	91.99	1.91	1,025	8.01	1,016	9						
地政局	3499	412	1069	4,980	2084	98.72	27	1.28	0	-	2,111	2523	4,634	93.05	1.85	346	6.95	345	1						
經濟發展局	7250	708	1244	9,202	1928	98.57	28	1.43	0	-	1,956	6592	8,548	92.89	2.04	654	7.11	652	2						
新聞局	846	118	194	1,158	166	97.65	4	2.35	0	-	170	842	1,012	87.39	3.15	146	12.61	145	1						
主計處	1228	85	254	1,567	412	99.76	1	0.24	0	-	413	974	1,387	88.51	1.58	180	11.49	180	0						
人事處	1205	137	299	1,641	502	100.00	0	-	0	-	502	999	1,501	91.47	1.15	140	8.53	140	0						
研考會	1530	70	277	1,877	212	100.00	0	-	0	-	212	1479	1,691	90.09	1.59	186	9.91	186	0						
政風處	724	77	203	1,004	212	100.00	0	-	0	-	212	714	926	92.23	1.81	78	7.77	78	0						
勞工局	4306	624	2719	7,649	2108	99.86	3	0.14	0	-	2,111	4626	6,737	88.08	2.05	912	11.92	910	2						
水利局	6323	763	2481	9,567	3255	99.82	6	0.18	0	-	3,261	5361	8,622	90.12	2.16	945	9.88	943	2						
地方稅務局	12702	505	7075	20,282	9308	99.97	3	0.03	0	-	9,311	10290	19,601	96.64	0.96	681	3.36	680	1						
農業局	3238	435	1112	4,785	1449	99.66	5	0.34	0	-	1,454	2836	4,290	89.66	2.18	495	10.34	479	16						
交通局	3178	431	1116	4,725	1352	99.41	8	0.59	0	-	1,360	2845	4,205	88.99	1.7	520	11.01	439	81						
觀光旅遊局	1390	211	490	2,091	661	98.95	7	1.05	0	-	668	1131	1,799	86.04	2.44	292	13.96	292	0						
法制局	2106	143	647	2,896	770	100.00	0	-	0	-	770	1981	2,751	94.99	1.39	145	5.01	145	0						
消防局	5805	462	745	7,012	1071	99.72	3	0.28	0	-	1,074	5650	6,724	95.89	1.63	288	4.11	288	0						
文化局	1257	180	834	2,271	648	99.23	5	0.77	0	-	653	1421	2,074	91.33	1.86	197	8.67	197	0						
客委會	536	55	126	717	147	100.00	0	-	0	-	147	538	685	95.54	1.64	32	4.46	32	0						
都市發展局	14506	1428	3639	19,573	7454	99.67	24	0.32	1	0.01	7,479	10679	18,158	92.77	1.73	1,415	7.23	1,397	18						
原民會	930	119	281	1,330	377	98.95	4	1.05	0	-	381	825	1,206	90.68	2.62	124	9.32	120	4						
運動局	1741	319	836	2,896	555	100.00	0	-	0	-	555	1884	2,439	84.22	1.88	457	15.78	334	123						

2 月份

	應辦公文				已辦結公文統計											待辦公文統計					
	本月份 新收件數	截至上月 待辦件數	本月創稿 數	合計 1+2+3	發文統計						小計 5+6+7	存查件數	辦結公文合計		發文平均 使用日數	待辦公文統計		未逾辦理 期限待辦 件數	已逾辦理 期限待辦 件數		
					6日以下(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結				8+9			4-10					
					件數	%	件數	%	件數	%			件數	%		件數	%			件數	%
					1	2	3	4	5	5/18			6	6/18		7	7/18	8	9	10	10/14
合計	75,310	12,045	27,074	114,429	37,091	99.45	205	0.55	0	-	37,296	62,026	99,322	86.80	1.72	15,107	13.20	14,521	586		
秘書處	754	68	125	947	202	100.00	0	-	0	-	202	661	863	91.13	1.14	84	8.87	84	0		
民政局	1850	311	422	2,583	836	98.47	13	1.53	0	-	849	1436	2,285	88.46	1.93	298	11.54	298	0		
財政局	1102	120	258	1,480	344	100.00	0	-	0	-	344	1013	1,357	91.69	1.31	123	8.31	123	0		
教育局	4802	855	2043	7,700	3234	100.00	0	-	0	-	3,234	3301	6,535	84.87	1.79	1,165	15.13	1,112	53		
建設局	1364	369	613	2,346	539	98.54	8	1.46	0	-	547	1364	1,911	81.46	1.71	435	18.54	362	73		
社會局	6974	1366	1944	10,284	3387	97.78	77	2.22	0	-	3,464	5306	8,770	85.28	2.42	1,514	14.72	1,488	26		
警察局	2908	228	1217	4,353	1867	100.00	0	-	0	-	1,867	2174	4,041	92.83	1.08	312	7.17	310	2		
衛生局	4031	708	1001	5,740	1426	99.86	2	0.14	0	-	1,428	3634	5,062	88.19	1.99	678	11.81	671	7		
環境保護局	4844	940	2318	8,102	2562	99.69	8	0.31	0	-	2,570	4432	7,002	86.42	1.84	1,100	13.58	1,094	6		
地政局	2357	311	546	3,214	1109	98.58	16	1.42	0	-	1,125	1633	2,758	85.81	1.89	456	14.19	456	0		
經濟發展局	4040	601	689	5,330	1106	98.14	21	1.86	0	-	1,127	3378	4,505	84.52	2.28	825	15.48	813	12		
新聞局	563	123	134	820	133	99.25	1	0.75	0	-	134	547	681	83.05	2.99	139	16.95	138	1		
主計處	855	153	92	1,100	222	100.00	0	-	0	-	222	750	972	88.36	1.95	128	11.64	128	0		
人事處	932	137	232	1,301	399	100.00	0	-	0	-	399	783	1,182	90.85	1.04	119	9.15	119	0		
研考會	1060	112	275	1,447	198	100.00	0	-	0	-	198	1098	1,296	89.56	1.44	151	10.44	151	0		
政風處	569	61	165	795	174	100.00	0	-	0	-	174	551	725	91.19	1.75	70	8.81	70	0		
勞工局	3110	585	1927	5,622	1442	99.79	3	0.21	0	-	1,445	3025	4,470	79.51	2.09	1,152	20.49	1,052	100		
水利局	4293	822	1519	6,634	2199	99.91	2	0.09	0	-	2,201	3349	5,550	83.66	2.23	1,084	16.34	1,081	3		
地方稅務局	6808	681	5449	12,938	6744	100.00	0	-	0	-	6,744	5204	11,948	92.35	0.93	990	7.65	989	1		
農業局	2208	447	726	3,381	1034	99.61	4	0.39	0	-	1,038	1810	2,848	84.24	2.29	533	15.76	529	4		
交通局	2111	450	806	3,367	966	99.38	6	0.62	0	-	972	1872	2,844	84.47	1.58	523	15.53	442	81		
觀光旅遊局	940	239	333	1,512	479	97.56	12	2.44	0	-	491	792	1,283	84.85	2.35	229	15.15	227	2		
法制局	1270	115	409	1,794	427	100.00	0	-	0	-	427	1202	1,629	90.80	1.26	165	9.20	165	0		
消防局	3417	246	492	4,155	642	99.84	1	0.16	0	-	643	3167	3,810	91.70	1.64	345	8.30	345	0		
文化局	992	190	463	1,645	426	99.53	2	0.47	0	-	428	944	1,372	83.40	1.76	273	16.60	270	3		
客委會	419	31	60	510	82	100.00	0	-	0	-	82	383	465	91.18	1.35	45	8.82	45	0		
都市發展局	8952	1261	2128	12,341	4319	99.36	28	0.64	0	-	4,347	6558	10,905	88.36	1.73	1,436	11.64	1,423	13		
原民會	655	111	171	937	224	99.56	1	0.44	0	-	225	558	783	83.56	2.65	154	16.44	153	1		
運動局	1130	404	517	2,051	369	100.00	0	-	0	-	369	1101	1,470	71.67	2.2	581	28.33	383	198		

二、區公所

1 月份

	應辦公文				已辦結公文統計											待辦公文統計							
	本月份 新收件數	截至上月 待辦件數	本月創稿 數	合計 1 + 2 + 3	發文統計								小計 5 + 6 + 7		存查件數		辦結公文合計 8 + 9		發文平均 使用日數	待辦公文統計 4 - 10		未逾辦理 期限待辦 件數	已逾辦理 期限待辦 件數
					6日以下(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結														
					件數		%		件數		%		件數		%		件數						
					1	2	3	4	5	5 / 8	6	6 / 8	7	7 / 8	8	9	10	10 / 4		11	12	12 / 4	13
合計	52,059	4,920	16,554	73,533	27,065	99.88	32	0.12	0	-	27,097	41,801	68,898	93.70	1.52	4,635	6.30	4,629	6				
中區區公所	1158	74	348	1,580	462	100.00	0	-	0	-	462	1027	1,489	94.24	1.23	91	5.76	91	0				
東區區公所	1494	83	347	1,924	616	100.00	0	-	0	-	616	1193	1,809	94.02	1.31	115	5.98	115	0				
西區區公所	1936	163	579	2,678	1064	100.00	0	-	0	-	1,064	1476	2,540	94.85	1.22	138	5.15	138	0				
南區區公所	1821	98	481	2,400	814	100.00	0	-	0	-	814	1472	2,286	95.25	1.25	114	4.75	114	0				
北區區公所	2028	202	918	3,148	1420	100.00	0	-	0	-	1,420	1564	2,984	94.79	1.44	164	5.21	164	0				
西屯區公所	2562	184	920	3,666	1561	100.00	0	-	0	-	1,561	1910	3,471	94.68	1.39	195	5.32	195	0				
南屯區公所	2266	184	696	3,146	1208	100.00	0	-	0	-	1,208	1770	2,978	94.66	1.59	168	5.34	168	0				
北屯區公所	2966	261	1241	4,468	2010	100.00	0	-	0	-	2,010	2136	4,146	92.79	1.58	322	7.21	322	0				
豐原區公所	2275	235	922	3,432	1411	100.00	0	-	0	-	1,411	1840	3,251	94.73	1.3	181	5.27	181	0				
大里區公所	2447	271	659	3,377	1067	100.00	0	-	0	-	1,067	2058	3,125	92.54	1.52	252	7.46	252	0				
太平區公所	2302	251	1039	3,592	1430	99.86	2	0.14	0	-	1,432	1965	3,397	94.57	1.41	195	5.43	195	0				
清水區公所	1855	172	549	2,576	1024	100.00	0	-	0	-	1,024	1407	2,431	94.37	1.25	145	5.63	145	0				
沙鹿區公所	1789	214	526	2,529	878	99.89	1	0.11	0	-	879	1471	2,350	92.92	1.77	179	7.08	179	0				
大甲區公所	1683	131	645	2,459	911	100.00	0	-	0	-	911	1378	2,289	93.09	1.33	170	6.91	169	1				
東勢區公所	1550	125	400	2,075	705	100.00	0	-	0	-	705	1241	1,946	93.78	1.62	129	6.22	129	0				
梧棲區公所	1469	208	436	2,113	719	100.00	0	-	0	-	719	1224	1,943	91.95	1.94	170	8.05	170	0				
烏日區公所	1672	189	603	2,464	1045	100.00	0	-	0	-	1,045	1253	2,298	93.26	1.44	166	6.74	166	0				
神岡區公所	1749	127	404	2,280	804	100.00	0	-	0	-	804	1337	2,141	93.90	1.83	139	6.10	139	0				
大肚區公所	1449	136	260	1,845	535	100.00	0	-	0	-	535	1182	1,717	93.06	1.35	128	6.94	128	0				
大雅區公所	1795	202	770	2,767	1185	100.00	0	-	0	-	1,185	1425	2,610	94.33	1.72	157	5.67	157	0				
后里區公所	1692	209	515	2,416	827	100.00	0	-	0	-	827	1447	2,274	94.12	1.53	142	5.88	142	0				
霧峰區公所	1825	165	504	2,494	873	100.00	0	-	0	-	873	1487	2,360	94.63	1.4	134	5.37	134	0				
潭子區公所	1773	193	652	2,618	979	100.00	0	-	0	-	979	1443	2,422	92.51	1.67	196	7.49	196	0				
龍井區公所	1871	153	499	2,523	989	100.00	0	-	0	-	989	1406	2,395	94.93	1.48	128	5.07	128	0				
外埔區公所	1322	144	293	1,759	483	100.00	0	-	0	-	483	1157	1,640	93.23	1.97	119	6.77	119	0				
和平區公所	1576	199	605	2,380	833	96.64	29	3.36	0	-	862	1305	2,167	91.05	1.97	213	8.95	208	5				
石岡區公所	1133	105	199	1,437	362	100.00	0	-	0	-	362	960	1,322	92.00	1.85	115	8.00	115	0				
大安區公所	1314	98	230	1,642	436	100.00	0	-	0	-	436	1080	1,516	92.33	2.04	126	7.67	126	0				
新社區公所	1287	144	314	1,745	414	100.00	0	-	0	-	414	1187	1,601	91.75	1.76	144	8.25	144	0				

2 月份

	應辦公文				已辦結公文統計											待辦公文統計				
	本月份 新收件數	截至上月 待辦件數	本月創稿 數	合計	發文統計						小計 $(5)+(6)+(7)$	存查件數	辦結公文合計		發文平均 使用日數	待辦公文統計		未逾辦理 期限待辦 件數	已逾辦理 期限待辦 件數	
				$(1)+(2)+(3)$	6日以內(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結				$(8)+(9)$	$(4)-(10)$						
				件數	%	件數	%	件數	%	件數			%	件數		%	件數			%
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	$(5)/(8)$	(6)			$(6)/(8)$	(7)		$(7)/(8)$	(8)			(9)
合計	33,789	4,047	9,803	47,639	15,639	99.94	9	0.06	0	-	15,648	27,148	42,796	89.83	1.46	4,843	10.17	4,836	7	
中區區公所	742	75	168	985	232	100.00	0	-	0	-	232	662	894	90.76	1.2	91	9.24	91		
東區區公所	969	105	220	1,294	434	100.00	0	-	0	-	434	765	1,199	92.66	1.28	95	7.34	95	0	
西區區公所	1242	122	290	1,654	506	100.00	0	-	0	-	506	992	1,498	90.57	1.17	156	9.43	156	0	
南區區公所	1127	89	193	1,409	417	100.00	0	-	0	-	417	849	1,266	89.85	1.2	143	10.15	143	0	
北區區公所	1341	153	569	2,063	866	100.00	0	-	0	-	866	1036	1,902	92.20	1.27	161	7.80	161	0	
西屯區公所	1666	145	550	2,361	991	100.00	0	-	0	-	991	1228	2,219	93.99	1.35	142	6.01	142	0	
南屯區公所	1394	135	391	1,920	642	100.00	0	-	0	-	642	1054	1,696	88.33	1.62	224	11.67	224	0	
北屯區公所	1942	272	555	2,769	1087	100.00	0	-	0	-	1,087	1409	2,496	90.14	1.66	273	9.86	273	0	
豐原區公所	1478	168	535	2,181	833	100.00	0	-	0	-	833	1125	1,958	89.78	1.2	223	10.22	223	0	
大里區公所	1604	209	467	2,280	714	100.00	0	-	0	-	714	1345	2,059	90.31	1.41	221	9.69	221	0	
太平區公所	1514	179	632	2,325	830	99.88	1	0.12	0	-	831	1226	2,057	88.47	1.56	268	11.53	268	0	
清水區公所	1244	115	293	1,652	533	100.00	0	-	0	-	533	933	1,466	88.74	1.07	186	11.26	186	0	
沙鹿區公所	1175	155	457	1,787	630	100.00	0	-	0	-	630	991	1,621	90.71	1.38	166	9.29	166	0	
大甲區公所	1091	145	398	1,634	549	100.00	0	-	0	-	549	922	1,471	90.02	1.34	163	9.98	163	0	
東勢區公所	1017	114	214	1,345	383	100.00	0	-	0	-	383	839	1,222	90.86	1.57	123	9.14	123	0	
梧棲區公所	992	152	254	1,398	415	100.00	0	-	0	-	415	835	1,250	89.41	1.68	148	10.59	148	0	
烏日區公所	1089	147	311	1,547	495	100.00	0	-	0	-	495	886	1,381	89.27	1.41	166	10.73	166	0	
神岡區公所	1158	129	261	1,548	499	100.00	0	-	0	-	499	914	1,413	91.28	1.87	135	8.72	135	0	
大肚區公所	934	118	199	1,251	329	100.00	0	-	0	-	329	808	1,137	90.89	1.13	114	9.11	113	1	
大雅區公所	1132	153	356	1,641	507	100.00	0	-	0	-	507	941	1,448	88.24	1.76	193	11.76	193	0	
后里區公所	1087	132	322	1,541	457	100.00	0	-	0	-	457	878	1,335	86.63	1.53	206	13.37	204	2	
霧峰區公所	1205	126	438	1,769	580	100.00	0	-	0	-	580	1024	1,604	90.67	1.42	165	9.33	165	0	
潭子區公所	1185	161	440	1,786	644	100.00	0	-	0	-	644	965	1,609	90.09	1.53	177	9.91	177	0	
龍井區公所	1090	125	305	1,520	525	100.00	0	-	0	-	525	866	1,391	91.51	1.42	129	8.49	129	0	
外埔區公所	906	106	197	1,209	336	100.00	0	-	0	-	336	734	1,070	88.50	1.6	139	11.50	138	1	
和平區公所	1010	188	315	1,513	483	98.37	8	1.63	0	-	491	854	1,345	88.90	1.87	168	11.10	165	3	
石岡區公所	764	96	110	970	207	100.00	0	-	0	-	207	620	827	85.26	1.81	143	14.74	143	0	
大安區公所	873	99	158	1,130	243	100.00	0	-	0	-	243	716	959	84.87	1.99	171	15.13	171	0	
新社區公所	818	134	205	1,157	272	100.00	0	-	0	-	272	731	1,003	86.69	1.62	154	13.31	154		

肆、人民陳情案件管制情形

一、本府及市長室交辦(一級機關)

1 月份

資料下載日期：108 年 02 月 8 日

項目		總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	世界花卉博覽會辦公室	運動局
受理情形・上月累積		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
・本月件數		187	0	1	4	4	8	9	17	16	32	3	3	1	14	10	25	6	5	11	1	5	1	2	6	0	0	0	1	0	0	0	0	2
・累 計		187	0	1	4	4	8	9	17	16	32	3	3	1	14	10	25	6	5	11	1	5	1	2	6	0	0	0	1	0	0	0	0	2
資料來源・本府		19	0	0	1	0	0	1	3	1	2	1	0	0	1	2	1	2	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・市長室		168	0	1	3	4	8	8	14	15	30	2	3	1	14	9	23	5	3	9	1	4	1	2	5	0	0	0	1	0	0	0	0	2
已結	合 計	141	0	1	3	3	6	6	9	14	18	3	3	1	13	9	18	5	5	7	1	5	1	2	5	0	0	0	1	0	0	0	0	2
	依 限	129	0	1	3	3	6	6	4	12	16	2	3	1	12	9	18	5	5	7	1	4	1	2	5	0	0	0	1	0	0	0	0	2
	逾 限	12	0	0	0	0	0	0	5	2	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	占受理件數百分比	75.40	0.00	100.00	75.00	75.00	75.00	66.67	52.94	87.50	56.25	100.00	100.00	100.00	92.86	90.00	72.00	83.33	100.00	63.64	100.00	100.00	100.00	83.33	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
未結	合 計	46	0	0	1	1	2	3	8	2	14	0	0	0	1	1	7	1	0	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	37	0	0	1	1	2	3	4	1	10	0	0	0	1	1	7	1	0	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	9	0	0	0	0	0	0	4	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	126	0	1	3	3	5	4	8	11	17	3	3	1	12	7	16	5	5	7	1	5	1	2	3	0	0	0	1	0	0	0	0	2
	・轉權責機關處理	12	0	0	0	0	1	1	1	3	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

2 月份

資料下載日期：108 年 03 月 4 日

項目		總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	世界花卉博覽會辦公室	運動局
受理情形・上月累積		187	0	1	4	4	8	9	17	16	32	3	3	1	14	10	25	6	5	11	1	5	1	2	6	0	0	0	1	0	0	0	0	2
・本月件數		50	0	0	2	0	2	1	3	8	9	3	2	1	1	2	5	0	2	3	1	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
・累 計		237	0	1	6	4	10	10	20	24	41	6	5	2	15	12	30	6	7	14	2	9	1	2	6	0	0	0	2	0	0	0	0	2
資料來源・本府		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・市長室		49	0	0	2	0	2	1	3	8	9	3	2	1	1	1	5	0	2	3	1	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
已結	合 計	26	0	0	2	0	1	0	1	3	5	1	1	1	1	1	3	0	1	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	25	0	0	2	0	1	0	0	3	5	1	1	1	1	1	3	0	1	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	占受理件數百分比	52.00	0.00	0.00	100.00	0.00	50.00	0.00	33.33	37.50	55.56	33.33	50.00	100.00	100.00	50.00	60.00	0.00	50.00	66.67	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	24	0	0	0	0	1	1	2	5	4	2	1	0	0	1	2	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	未逾限	22	0	0	0	0	1	1	1	4	4	2	1	0	0	1	2	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	已逾限	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	・適當處理	26	0	0	2	0	1	0	1	3	5	1	1	1	1	1	3	0	1	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鼓勵件數		1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

本府及市長室交辦(區公所)

1 月份

資料下載日期：108 年 02 月 8 日

項目		總計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・本月件數		5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・累 計		5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資料來源・本府		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・市長室		5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

2 月份

資料下載日期：108 年 03 月 4 日

項目		總計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積		5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・本月件數		4	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・累 計		9	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	3	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資料來源・本府		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・市長室		4	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

二、 服務中心受理(一級機關)

1 月份

資料下載日期：108 年 02 月 8 日

項目		總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	世界花卉博覽會辦公室	運動局	
受理情形・上月累積		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
・本月件數		62	0	0	3	0	0	2	3	9	4	1	1	0	4	1	16	1	1	6	1	3	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
・累 計		62	0	0	3	0	0	2	3	9	4	1	1	0	4	1	16	1	1	6	1	3	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
已結	合 計	44	0	0	3	0	0	2	2	6	2	0	0	0	4	1	9	1	1	5	1	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	依 限	43	0	0	3	0	0	2	1	6	2	0	0	0	4	1	9	1	1	5	1	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	逾 限	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	占受理件數百分比	70.97	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	66.67	66.67	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	56.25	100.00	100.00	83.33	100.00	33.33	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
未結	合 計	18	0	0	0	0	0	0	1	3	2	1	1	0	0	0	7	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	13	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	6	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	5	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	・適當處理	40	0	0	2	0	0	1	2	5	2	0	0	0	4	1	9	1	1	5	1	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	・轉權責機關處理	3	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	・不予處理(存查)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鼓勵件數		2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

2 月份

資料下載日期：108 年 03 月 4 日

項目		總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	世界花卉博覽會辦公室	運動局	
受理情形・上月累積		62	0	0	3	0	0	2	3	9	4	1	1	0	4	1	16	1	1	6	1	3	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
・本月件數		25	0	0	0	0	0	3	1	1	2	0	1	1	0	0	12	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
・累 計		87	0	0	3	0	0	5	4	10	6	1	2	1	4	1	28	1	1	7	1	3	1	3	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
已結	合 計	10	0	0	0	0	0	2	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
	依 限	10	0	0	0	0	0	2	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	占受理件數百分比	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.67	100.00	100.00	50.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
未結	合 計	15	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	11	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	未逾限	15	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	11	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	・適當處理	8	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
	・轉權責機關處理	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

服務中心受理(區公所)

1 月份

資料下載日期：108 年 02 月 8 日

項目		總計	臺中市 中區區公所	臺中市 東區區公所	臺中市 西區區公所	臺中市 南區區公所	臺中市 北區區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・本月件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・累 計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

2 月份

資料下載日期：108 年 03 月 4 日

項目		總計	臺中市區公所	臺中市東區公所	臺中市西區公所	臺中市南區公所	臺中市北區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧棲區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
受理情形・上月累積		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・本月件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・累 計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

三、市政信箱受理(一級機關)

1 月份

資料下載日期：108 年 02 月 8 日

項目		總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	世界花卉博覽會辦公室	運動局
受理情形・上月累積		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・本月件數		3520	2	16	23	7	90	78	276	478	280	42	63	31	82	54	1204	26	278	335	19	17	11	22	38	0	4	2	16	2	1	0	3	20
・累 計		3520	2	16	23	7	90	78	276	478	280	42	63	31	82	54	1204	26	278	335	19	17	11	22	38	0	4	2	16	2	1	0	3	20
資料來源・陳情整合平台		3520	2	16	23	7	90	78	276	478	280	42	63	31	82	54	1204	26	278	335	19	17	11	22	38	0	4	2	16	2	1	0	3	20
已結	合 計	2584	0	16	21	7	79	55	220	354	202	35	41	23	73	41	763	20	229	272	17	13	10	20	35	0	3	2	13	2	1	0	2	15
	依 限	2451	0	16	21	7	79	54	159	301	200	33	41	23	68	41	754	20	229	272	17	13	10	20	35	0	3	2	13	2	1	0	2	15
	逾 限	133	0	0	0	0	0	1	61	53	2	2	0	0	5	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	占受理件數百分比	73.41	0.00	100.00	91.30	100.00	87.78	70.51	79.71	74.06	72.14	83.33	65.08	74.19	89.02	75.93	63.37	76.92	82.37	81.19	89.47	76.47	90.91	90.91	92.11	0.00	75.00	100.00	81.25	100.00	100.00	0.00	66.67	75.00
未結	合 計	936	2	0	2	0	11	23	56	124	78	7	22	8	9	13	441	6	49	63	2	4	1	2	3	0	1	0	3	0	0	0	1	5
	未逾限	887	2	0	2	0	11	23	38	94	78	7	22	8	8	13	441	6	49	63	2	4	1	2	3	0	1	0	3	0	0	0	1	5
	已逾限	49	0	0	0	0	0	0	18	30	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	・適當處理	2448	0	15	20	4	74	45	201	337	202	31	41	21	73	35	759	20	191	272	16	13	10	20	10	0	3	2	13	2	1	0	2	15
	・轉權責機關處理	95	0	0	1	3	5	7	17	17	0	4	0	1	0	5	2	0	7	0	1	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	41	0	1	0	0	0	3	2	0	0	0	0	1	0	1	2	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

2 月份

資料下載日期：108 年 03 月 4 日

項目		總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	世界花卉博覽會辦公室	運動局
受理情形・上月累積		3520	2	16	23	7	90	78	276	477	280	42	63	31	82	54	1204	26	279	335	19	17	11	22	38	0	4	2	16	2	1	0	3	20
・本月件數		2602	0	8	15	7	54	38	201	496	178	24	45	34	55	34	975	20	119	219	14	10	5	8	16	0	1	0	7	1	1	0	2	15
・累 計		6122	2	24	38	14	144	116	477	973	458	66	108	65	137	88	2179	46	398	554	33	27	16	30	54	0	5	2	23	3	2	0	5	35
資料來源・陳情整合平台		2602	0	8	15	7	54	38	201	496	178	24	45	34	55	34	975	20	119	219	14	10	5	8	16	0	1	0	7	1	1	0	2	15
已結	合 計	1418	0	8	13	2	42	15	132	402	97	18	20	26	48	18	292	12	81	133	11	6	5	7	11	0	0	0	6	1	0	0	0	12
	依 限	1259	0	8	13	2	42	15	100	277	97	18	20	26	46	18	292	12	81	133	11	6	5	7	11	0	0	0	6	1	0	0	0	12
	逾 限	159	0	0	0	0	0	0	32	125	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	占受理件數百分比	54.50	0.00	100.00	86.67	28.57	77.78	39.47	65.67	81.05	54.49	75.00	44.44	76.47	87.27	52.94	29.95	60.00	68.07	60.73	78.57	60.00	100.00	87.50	68.75	0.00	0.00	0.00	85.71	100.00	0.00	0.00	80.00	
未結	合 計	1184	0	0	2	5	12	23	69	94	81	6	25	8	7	16	683	8	38	86	3	4	0	1	5	0	1	0	1	0	1	0	2	3
	未逾限	1124	0	0	2	5	12	23	50	56	81	6	25	8	6	16	683	8	38	86	3	4	0	1	5	0	1	0	1	0	1	0	0	3
	已逾限	60	0	0	0	0	0	0	19	38	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	
處理方式	・適當處理	1365	0	8	13	2	41	12	123	390	96	16	20	26	47	14	289	12	75	133	10	5	4	7	5	0	0	0	4	1	0	0	0	12
	・轉權責機關處理	42	0	0	0	0	3	9	12	1	2	0	0	1	4	2	0	0	0	1	1	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	・不予處理(存查)	11	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	
鼓勵件數		6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

市政信箱受理(區公所)

1 月份

資料下載日期：108 年 02 月 8 日

項目		總計	臺中市 中區區公所	臺中市 東區區公所	臺中市 西區區公所	臺中市 南區區公所	臺中市 北區區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・本月件數		235	0	1	1	4	5	4	8	6	26	18	11	19	43	7	3	5	9	6	5	15	4	6	14	5	4	6	0	0
・累 計		235	0	1	1	4	5	4	8	6	26	18	11	19	43	7	3	5	9	6	5	15	4	6	14	5	4	6	0	0
資料來源・陳情整合平台		235	0	1	1	4	5	4	8	6	26	18	11	19	43	7	3	5	9	6	5	15	4	6	14	5	4	6	0	0
已結	合 計	208	0	1	1	3	4	1	8	6	25	14	8	17	42	5	3	4	8	3	5	15	4	6	13	3	3	6	0	0
	依 限	208	0	1	1	3	4	1	8	6	25	14	8	17	42	5	3	4	8	3	5	15	4	6	13	3	3	6	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	88.51	0.00	100.00	100.00	75.00	80.00	25.00	100.00	100.00	96.15	77.78	72.73	89.47	97.67	71.43	100.00	80.00	88.89	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	92.86	60.00	75.00	100.00	0.00	0.00
未結	合 計	27	0	0	0	1	1	3	0	0	1	4	3	2	1	2	0	1	1	3	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0
	未逾限	27	0	0	0	1	1	3	0	0	1	4	3	2	1	2	0	1	1	3	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	196	0	1	1	3	4	1	8	6	25	13	8	15	39	4	3	4	8	3	5	15	3	5	13	1	3	5	0	0
	・轉權責機關處理	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	1	0	0
	・不予處理(存查)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

2 月份

資料下載日期：108 年 03 月 4 日

項目		總計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積		235	0	1	1	4	5	4	8	6	26	18	11	19	43	7	3	5	9	6	5	15	4	6	14	5	4	6	0	0
・本月件數		150	1	5	1	2	2	4	1	5	24	9	7	6	33	3	3	2	3	3	2	5	4	3	8	4	5	2	1	2
・累 計		385	1	6	2	6	7	8	9	11	50	27	18	25	76	10	6	7	12	9	7	20	8	9	22	9	9	8	1	2
資料來源・陳情整合平台		150	1	5	1	2	2	4	1	5	24	9	7	6	33	3	3	2	3	3	2	5	4	3	8	4	5	2	1	2
已結	合 計	121	0	3	1	1	2	0	1	4	17	7	6	5	29	2	2	2	3	3	2	5	4	3	8	4	4	0	1	2
	依 限	121	0	3	1	1	2	0	1	4	17	7	6	5	29	2	2	2	3	3	2	5	4	3	8	4	4	0	1	2
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	80.67	0.00	60.00	100.00	50.00	100.00	0.00	100.00	80.00	70.83	77.78	85.71	83.33	87.88	66.67	66.67	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	80.00	0.00	100.00	100.00
未結	合 計	29	1	2	0	1	0	4	0	1	7	2	1	1	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0
	未逾限	29	1	2	0	1	0	4	0	1	7	2	1	1	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	111	0	3	1	1	2	0	1	4	17	6	5	5	25	2	2	2	3	3	2	4	3	3	7	4	4	0	1	1
	・轉權責機關處理	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

四、1999 話務中心受理(一級機關)

1 月份

資料下載日期：108 年 02 月 8 日

項目		總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	世界花卉博覽會辦公室	運動局	
受理情形・上月累積		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
・本月件數		8051	0	15	42	11	104	380	1174	2594	497	166	128	62	176	89	1112	54	174	951	36	56	17	36	45	0	7	8	56	2	1	0	3	55	
・累 計		8051	0	15	42	11	104	380	1174	2594	497	166	128	62	176	89	1112	54	174	951	36	56	17	36	45	0	7	8	56	2	1	0	3	55	
已結	合 計	5856	0	14	37	8	100	292	866	1870	307	140	98	54	141	74	754	50	147	624	35	49	13	29	42	0	6	7	48	2	1	0	3	45	
	依 限	5234	0	14	37	8	100	289	601	1531	305	139	98	54	137	74	751	50	146	624	34	47	13	29	42	0	6	7	48	2	1	0	3	45	
	逾 限	622	0	0	0	0	0	3	265	339	2	1	0	0	4	0	3	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	6	7	47	2	1	0	3	45
	占受理件數百分比	72.74	0.00	93.33	88.10	72.73	96.15	76.84	73.76	72.09	61.77	84.34	76.56	87.10	80.11	83.15	67.81	92.59	84.48	65.62	97.22	87.50	76.47	80.56	93.33	0.00	85.71	87.50	85.71	100.00	100.00	0.00	100.00	81.82	
未結	合 計	2195	0	1	5	3	4	88	308	724	190	26	30	8	35	15	358	4	27	327	1	7	4	7	3	0	1	1	8	0	0	0	0	10	
	未逾限	1735	0	1	5	3	4	88	175	401	187	26	30	8	35	15	357	4	27	327	1	7	4	7	3	0	1	1	8	0	0	0	0	10	
	已逾限	460	0	0	0	0	0	0	133	323	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
處理方式	・適當處理	5369	0	13	35	4	93	198	750	1759	304	119	97	52	140	53	739	43	135	595	28	48	13	27	14	0	4	7	48	2	1	0	3	45	
	・轉權責機關處理	430	0	0	2	4	7	88	116	111	2	21	0	2	0	20	3	7	11	1	6	0	0	1	27	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
	・不予處理(存查)	57	0	1	0	0	0	6	0	0	1	0	1	0	1	1	12	0	1	28	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
	鼓勵件數	53	0	0	2	0	0	0	1	18	1	0	0	0	9	1	6	0	1	8	0	0	1	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

2 月份

資料下載日期：108 年 03 月 4 日

項目		總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	世界花卉博覽會辦公室	運動局
受理情形・上月累積		8051	0	15	42	11	104	380	1174	2594	497	166	128	62	176	89	1112	54	174	951	36	56	17	36	45	0	7	8	56	2	1	0	3	55
・本月件數		5395	0	6	43	12	94	303	679	1647	334	95	92	57	116	64	731	50	136	686	32	33	28	15	46	0	3	11	40	5	1	0	1	35
・累 計		13446	0	21	85	23	198	683	1853	4241	831	261	220	119	292	153	1843	104	310	1637	68	89	45	51	91	0	10	19	96	7	2	0	4	90
已結	合 計	3175	0	6	28	8	70	159	457	972	138	77	52	53	94	39	340	39	92	368	26	21	22	12	36	0	2	1	31	5	0	0	0	27
	依 限	2874	0	6	28	8	70	158	372	762	138	77	51	53	91	39	339	39	92	368	26	21	22	12	36	0	2	1	31	5	0	0	0	27
	逾 限	301	0	0	0	0	0	1	85	210	0	0	1	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	58.81	0.00	100.00	65.12	66.67	74.47	52.48	67.30	59.02	41.32	81.05	56.52	92.98	81.03	60.94	46.51	78.00	67.65	53.64	81.25	63.64	71.43	80.00	78.26	0.00	66.67	9.09	77.50	100.00	0.00	0.00	0.00	77.14
未結	合 計	2220	0	0	15	4	24	144	222	675	196	18	40	4	22	25	391	11	44	318	6	12	6	3	10	0	1	10	9	0	1	0	1	8
	未逾限	1797	0	0	15	4	24	144	164	312	196	17	40	4	22	25	391	11	44	318	6	12	6	3	10	0	1	10	9	0	1	0	0	8
	已逾限	423	0	0	0	0	0	0	58	363	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
處理方式	・適當處理	2919	0	6	28	5	66	107	390	929	127	63	52	51	93	31	336	36	91	354	23	21	20	12	13	0	1	1	31	5	0	0	0	27
	・轉權責機關處理	215	0	0	0	3	4	49	66	43	0	14	0	2	1	8	4	3	1	1	3	0	1	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	41	0	0	0	0	0	3	1	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	1	0	11	0	1	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		84	0	0	1	0	2	0	1	33	0	0	1	0	7	1	14	0	3	9	0	0	0	0	1	0	0	0	11	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

1999 話務中心受理(區公所)

1 月份

資料下載日期：108 年 02 月 8 日

項目		總計	臺中市區公所	臺中市東區公所	臺中市西區公所	臺中市南區公所	臺中市北區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧棲區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
受理情形・上月累積		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・本月件數		612	4	8	20	6	24	28	7	19	61	63	38	24	49	12	6	20	27	29	9	37	14	19	52	20	6	3	4	3
・累 計		612	4	8	20	6	24	28	7	19	61	63	38	24	49	12	6	20	27	29	9	37	14	19	52	20	6	3	4	3
已結	合 計	536	3	8	17	4	24	15	5	15	59	60	34	22	41	8	6	19	23	21	7	36	11	16	50	17	6	3	3	3
	依 限	533	3	8	17	4	24	15	5	15	59	59	34	22	41	8	6	19	23	20	7	36	10	16	50	17	6	3	3	3
	逾 限	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	87.58	75.00	100.00	85.00	66.67	100.00	53.57	71.43	78.95	96.72	95.24	89.47	91.67	83.67	66.67	100.00	95.00	85.19	72.41	77.78	97.30	78.57	84.21	96.15	85.00	100.00	100.00	75.00	100.00
未結	合 計	76	1	0	3	2	0	13	2	4	2	3	4	2	8	4	0	1	4	8	2	1	3	3	2	3	0	0	1	0
	未逾限	76	1	0	3	2	0	13	2	4	2	3	4	2	8	4	0	1	4	8	2	1	3	3	2	3	0	0	1	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	501	3	8	17	4	24	15	5	15	56	55	29	19	39	7	6	16	23	17	7	35	11	12	48	17	6	3	1	3
	・轉權責機關處理	35	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	5	3	2	1	0	3	0	4	0	1	0	4	2	0	0	0	2	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

2 月份

資料下載日期：108 年 03 月 4 日

項目		總計	臺中市 中區區公所	臺中市 東區區公所	臺中市 西區區公所	臺中市 南區區公所	臺中市 北區區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積		612	4	8	20	6	24	28	7	19	61	63	38	24	49	12	6	20	27	29	9	37	14	19	52	20	6	3	4	3
・本月件數		337	2	5	10	11	14	24	8	14	34	24	24	14	24	7	13	4	12	13	6	20	9	8	18	8	6	3	2	0
・累 計		949	6	13	30	17	38	52	15	33	95	87	62	38	73	19	19	24	39	42	15	57	23	27	70	28	12	6	6	3
已結	合 計	258	2	2	8	9	12	11	4	11	28	16	17	12	19	5	11	3	10	12	5	18	7	6	14	6	6	2	2	0
	依 限	257	2	2	8	9	12	11	4	11	28	16	16	12	19	5	11	3	10	12	5	18	7	6	14	6	6	2	2	0
	逾 限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	76.56	100.00	40.00	80.00	81.82	85.71	45.83	50.00	78.57	82.35	66.67	70.83	85.71	79.17	71.43	84.62	75.00	83.33	92.31	83.33	90.00	77.78	75.00	77.78	75.00	100.00	66.67	100.00	0.00
未結	合 計	79	0	3	2	2	2	13	4	3	6	8	7	2	5	2	2	1	2	1	1	2	2	2	4	2	0	1	0	0
	未逾限	77	0	3	2	2	2	13	4	3	6	7	6	2	5	2	2	1	2	1	1	2	2	2	4	2	0	1	0	0
	已逾限	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	241	2	2	7	9	12	11	4	11	26	15	16	11	19	4	11	2	10	12	4	17	5	3	13	6	6	2	1	0
	・轉權責機關處理	16	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1	2	3	1	0	0	0	1	0
	・不予處理(存查)	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關)

1 月份

資料下載日期：108 年 02 月 8 日

項目	總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	世界花卉博覽會辦公室	運動局
受理情形・上月累積	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・本月件數	217	0	0	3	0	4	1	9	14	22	6	5	2	6	10	62	11	36	9	0	4	3	0	0	0	3	3	3	0	0	0	0	1
・累 計	217	0	0	3	0	4	1	9	14	22	6	5	2	6	10	62	11	36	9	0	4	3	0	0	0	3	3	3	0	0	0	0	1
資料來源・總統府	29	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2	0	0	3	7	8	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・行政院	127	0	0	1	0	2	1	8	6	14	2	4	1	3	2	26	11	27	8	0	2	2	0	0	0	3	1	3	0	0	0	0	0
・監察院	19	0	0	1	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	2	0	3	1	0	2	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1
・其他	42	0	0	1	0	1	0	1	7	2	1	1	1	0	1	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合計	152	0	0	1	0	3	1	3	11	8	6	2	4	9	46	2	34	8	0	3	3	0	0	0	3	2	1	0	0	0	0	0
	依 限	149	0	0	1	0	3	1	2	9	8	6	2	4	9	46	2	34	8	0	3	3	0	0	0	3	2	1	0	0	0	0	0
	逾 限	3	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	70.05	0.00	0.00	33.33	0.00	75.00	100.00	33.33	78.57	36.36	100.00	40.00	100.00	66.67	90.00	74.19	18.18	94.44	88.89	0.00	75.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	66.67	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	65	0	0	2	0	1	0	6	3	14	0	3	2	1	16	9	2	1	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1
	未逾限	61	0	0	2	0	1	0	5	2	12	0	3	0	1	16	9	2	1	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1
	已逾限	4	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	131	0	0	1	0	3	1	3	10	5	6	1	2	3	8	46	2	25	6	0	2	3	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	7	0	0	0	0	0	0	1	3	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	2	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

項目		總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	世界花卉博覽會辦公室	運動局	
受理情形・上月累積		217	0	0	3	0	4	1	9	14	22	6	5	2	6	10	62	11	36	9	0	4	3	0	0	0	3	3	3	0	0	0	0	0	1
・本月件數		92	0	0	1	0	2	0	4	7	13	1	4	0	3	7	19	7	8	3	0	8	2	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	
・累 計		309	0	0	4	0	6	1	13	21	35	7	9	2	9	17	81	18	44	12	0	12	5	0	0	0	3	3	6	0	0	0	0	1	
資料來源・總統府		17	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	5	4	1	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
・行政院		45	0	0	1	0	1	0	1	1	5	0	0	0	1	2	12	6	6	2	0	3	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	
・監察院		12	0	0	0	0	1	0	2	0	2	1	0	0	0	0	2	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
・其他		18	0	0	0	0	0	0	1	4	6	0	4	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
已結	合 計	56	0	0	1	0	1	0	1	7	3	1	0	0	2	2	14	7	6	2	0	5	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	
	依 限	55	0	0	1	0	1	0	1	7	3	1	0	0	1	2	14	7	6	2	0	5	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	
	逾 限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	占受理件數百分比	60.87	0.00	0.00	100.00	0.00	50.00	0.00	25.00	100.00	23.08	100.00	0.00	0.00	66.67	28.57	73.68	100.00	75.00	66.67	0.00	62.50	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
未結	合 計	36	0	0	0	0	1	0	3	0	10	0	4	0	1	5	5	0	2	1	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	未逾限	33	0	0	0	0	1	0	2	0	9	0	4	0	1	5	5	0	2	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	已逾限	3	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	・適當處理	46	0	0	1	0	1	0	1	5	3	1	0	0	2	1	14	7	2	2	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	・轉權責機關處理	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	・不予處理(存查)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)

1 月份

資料下載日期：108 年 02 月 8 日

項目		總計	臺中市 中區區公所	臺中市 東區區公所	臺中市 西區區公所	臺中市 南區區公所	臺中市 北區區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・本月件數		7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	1	0	0	0	0	0
・累 計		7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	1	0	0	0	0	0
資料來源・總統府		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
・行政院		6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	1	0	0	0	0	0
・監察院		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	1	0	0	0	0	0
	依 限	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	1	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	85.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	1	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

2 月份

資料下載日期：108 年 03 月 4 日

項目		總計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積		7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	1	0	0	0	0	0
・本月件數		7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
・累 計		14	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	2	0	0	6	0	0	2	0	0	0	0	0
資料來源・總統府		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・行政院		7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
・監察院		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	依 限	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	85.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。



臺中市政府研究發展考核委員會

本會開放檔案應用(閱覽、複製、抄錄)

歡迎來電洽詢:(04)22289111-21599

機關檔案目錄查詢網:<http://near.archives.gov.tw>