

108年7月列管案件月報



臺中市政府
研究發展考核委員會
Research, Development and Evaluation Commission,
Taichung City Government

目 錄

概述.....	1
壹、市政會議指示事項辦理情形	3
貳、府列管標案辦理情形	38
府列管標案	38
(一) 學校工程	38
(二) 道路橋梁工程	45
(三) 交通工程	52
(四) 水利工程	54
(五) 水土保持工程	62
(六) 公有建築工程	62
(七) 環保工程	74
(八) 景觀及綠化工程	75
(九) 觀光遊憩工程	79
(十) 重劃工程區段徵收工程	83
(十一) 災修工程	86
(十二) 其他(財務及勞務採購案用).....	86
參、一般公文處理時效.....	127
一、一級機關	127
二、區公所	128
肆、人民陳情案件管制情形	129
一、本府及市長室交辦(一級機關)	129

本府及市長室交辦(區公所)	130
二、服務中心受理(一級機關)	131
服務中心受理(區公所)	132
三、市政信箱受理(一級機關)	133
市政信箱受理(區公所)	134
四、1999 話務中心受理(一級機關)	135
1999 話務中心受理(區公所)	136
五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關)	137
總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)	138

概述

壹、市政會議指示事項辦理情形

108 年 7 月份各機關市政會議辦理情形如案件一覽表，詳 P3~P37。

貳、府列管標案辦理情形

府列管標案：

108 年 7 月份總計列管 490 案，進度符合者計 423 案；進度落後者計 53 案；解除列管者計 14 案。

12 類列管標案落後件數及比率如下表，各標案截至 108 年度 7 月份辦理情形詳見 P38~P126。

108 年 7 月府列管標案落後比率統計表

工程類別	學校工程	道路橋梁工程	交通工程	水利工程	水土保持工程	公有建築工程	環保工程	景觀及綠化工程	觀光遊憩工程	重劃工程區段徵收工程	災修工程	其他類 (財物及勞務採購)	合計
落後件數 (A)	5	9	3	5	0	10	1	9	3	0	0	8	53
落後件數 比率(A/B)	10.87%	24.32%	33.33%	10.87%	0.00%	15.63%	50.00%	31.03%	21.43%	0.00%	0.00%	3.54%	10.82%
總件數(B)	46	37	9	46	3	64	2	29	14	14	0	226	490
占整體落 後比率	9.43%	16.98%	5.66%	9.43%	0.00%	18.87%	1.89%	16.98%	5.66%	0.00%	0.00%	15.09%	100.00%

參、一般公文處理時效

一、108 年 7 月份一級機關發文平均使用日數為 1.76 天，詳見 P127。

二、108 年 7 月份區公所發文平均使用日數為 1.56 天，詳見 P128。

肆、人民陳情案件管制情形

108 年 7 月份新收案件數共受理 1 萬 2,800 件，較 6 月份 1 萬 471 件，增加 22.24%。陳情案件報表包含下列五大項：

一、本府及市長室交辦：

共受理 91 件，逾限未結案件共計 8 件，逾限未結案比率 8.79%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P129~P130。

二、服務中心受理：

共受理 32 件，逾限未結案件共計 1 件，逾限未結案比率 3.13%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P131~P132。

三、市政信箱受理：

共受理 3,392 件，逾限未結案件共計 58 件，逾限未結案比率 1.71%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P133~P134。

四、1999 話務中心受理：

共受理 9,052 件，逾限未結案件共計 340 件，逾限未結案比率 3.76%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P135~P136。

五、總統府、行政院等上級機關交辦：

共受理 233 件，逾限未結案件共計 11 件，逾限未結案比率 4.72% (逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P137~P138。

壹、市政會議指示事項辦理情形

臺中市政府第 391 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 07 月 02 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	今日頒發「代表本市參加 107 年度國慶盃高爾夫錦標賽及教育部 107 年基層紮根高爾夫擊遠擊準大賽」成績優異選手，感謝為臺中市爭光的城市英雄；此外，服務臺中市政府長達 39 年的張金釵副秘書長即將榮退，感謝張副秘書長為臺中市的付出；市府的進步是公務人員一步一腳印打造，期許退休同仁繼續給予市府支持與指導，讓臺中這座城市持續進步。	本府各機關	01	遵照辦理。
2	7月1日是本市恢復老人健保補助政策首日，本項政策使設籍於臺中的長者不必為了健保費用而煩惱，也由於多數長者健保費依附於子女名下，恢復老人健保補助政策不僅讓資深公民可以安享晚年，也成功減輕其子女經濟負擔；此外，7月份健保費用於下個月(8月份)才會出帳，提醒市民屆時務必記得檢視帳單，保障自身權益。	本府各機關	02	遵照辦理。
3	針對教育局專案報告「水域安全暨校園	教育局	03	一、本市所屬學校學生 105 年溺水死亡共 6 人，106 年共 2 人，107 年共 1

臺中市政府第 391 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 07 月 02 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	毒品防制宣導」指(裁)示事項如下： 一、今日報告內容已針對水域安全提出許多防範措施，為避免市府花費大量人力卻不知成效，請教育局對此訂定明確 KPI 指標，例如：暑假時因戲水導致每年傷亡人數多少？期望未來目標為何？此外，爾後市政會議各局處之專案報告，也請列出 KPI 指標，以期市府各項政策的資源投入確能達到預期目標。 二、暑假來臨，請針對本市 11 處公告危險水域加強巡守及勸導工作，以避免悲劇發生。 三、新興世代學子多自網路接收資訊，因此政策不應只使用老派做法宣導，宜研議以網路方式宣導、防範，唯有如此，防治工作才不致有所缺漏；此外，楊副市長對於毒品防治工作也甚為關心，建議除了常見的利用媒體工具外，也請研議至各地學校、社區等宣導，以利防治觀念落實於生活中，例如，長期以來「毒			人，今(108)年共 1 人，溺水原因大多結伴戲水而溺斃，這 10 人中有 3 位國小生，6 位國中生及 1 位高中生。 二、對於因戲水導致學生傷亡本局期望未來目標為零溺斃，除持續請學校加強向學生宣導水域安全外，對於單親及弱勢家庭學童，也請各校務必加強關懷，叮囑學生切勿至河流溪邊等未有救生員之水域進行活動，豪大雨或颱風期間，亦應遠離海邊及河域，以確保安全。 三、請學校加強運用教育部及警政署所製作之反毒微電影與校內宣導，安排反毒臺中市領航員至教育廣播電臺來談反毒相關議題，並配合校外聯合巡查、家長連絡單、粉絲專頁宣導和本局的暑期多元的活動。
		觀光旅遊局	03	一、有關本市 11 處公告危險水域，本局將會同水利主管機關、本府教育局、本府消防局、本府水利局、本府警察局、區公所及里辦公處辦理「臺中市政府 108 年度水域安全-全

臺中市政府第 391 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 07 月 02 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	品趕出校園」多由師長以廣播、電視等作宣導，未來應反向思考，由學校派出反毒大使(學生)推廣毒品防治觀念，藉由同儕之影響力加強年輕學子抵抗毒品引誘之力量。			民防溺水安全維護聯合稽查」，請各單位依「臺中市政府全民防溺水分工作事項」積極辦理。 二、查本局自本年度 4 月份起即針對本市 11 處公告危險水域辦理聯合稽查於 6 月底前已完成 20 場聯合稽查在案，另暑假期間(7 及 8 月份)已排訂 20 場稽查，目前已完成 2 場包含東勢區(大安溪峽谷水域)及大安區(大安海水域場水域)聯合稽查，尚無發現違規民眾，本局將持續積極辦理，以維護民眾生命安全。
		本府各機關	03	遵照辦理。
4	感謝環境保護局針對「109 年臺中電廠減煤至 1,104 萬噸暨空污季減少 5 部機組發電」進行深入淺出之專案報告，空氣污染是大多數市民最在意關切議題之一，由中央環保署資料可知今年 1-6 月份臺中市空污整治大約改善四成左右，因市府對空污整治計畫均認真執行，才有空污改善初步成效，未來，也請持續秉持「緊迫盯人、強力稽查、嚴格重罰、	本府各機關	04	遵照辦理。

臺中市政府第 391 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 07 月 02 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	絕不寬貸」的態度，積極整治空污；此外，比起數字，如何讓市民有感更為重要，因此市府推出-抬頭看天空的運動，空污有無改善一抬頭便知，既可看見空污整治成效，又能帶給市府團隊壓力，讓我們做得更好；我們會定期向市民提出報告，落實陽光政治，也歡迎市民隨時檢驗。			
5	今日墊付案指裁示事項，請相關機關遵照辦理： 一、人事處提案修正「臺中市政府經濟發展局組織規程」：青年服務工作非僅口號，而是落實於工作中，因學子出校門後之發展與就業等問題，須一站式服務方能提供有效協助，因此責成勞工局及經發局成立專職部門，感謝局處積極努力，成功落實對青年之服務。 二、人事處提案修正「臺中市停車管理處組織規程」：本市市民最在乎的市政議題之一即為交通，除了交通建設齊全、交通道路順暢之外，停	本府各機關	05	遵照辦理。

臺中市政府第 391 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 07 月 02 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	車問題也很重要；本市人口成長快速、市府員額並未增加，因此挑戰愈來愈大，藉由今日法規調整，展現市府對交通改善之決心。			
6	本人日前表示，中央對本市所提計畫或需求之經費補助為零，許多人對此表示不解，事實上中央對地方援助之經費來源有三項： 一、一般補助款：中央收取地方稅收，透過一般補助方式將業務交由地方執行，此為地方政府均有之補助。 二、統籌分配款：中央收取地方稅收，依據各地財務狀況，採用固定公式分配財源，不因中央執政者改變而有所影響。 三、地方政府需求：扣除上述 2 項以外之補助款即屬此類，因應地方政府有新興業務開辦或重大政策執行時，需要額外請求中央支持，這類補助款即是市府極力爭取之補助。 四、本市每年上繳中央約 1,400 億元稅金，過去 4 年累計將近 6,000 億元，	本府各機關	06	遵照辦理。

臺中市政府第 391 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 07 月 02 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	然而本市獲得中央統籌分配款及一般補助款每年卻只有 6、700 億元左右，換句話說，落差的 6、700 億元，就是市府要爭取的空間，期盼各機關向中央努力、據理力爭，為臺中市民謀求最大福祉。			
7	本市居民對臺 74 線新增匝道案件甚為關心，其中草湖匝道已獲中央核定，目前辦理徵收作業；另一好消息是市府推動「臺 74 線增設六順橋南入匝道計畫」，可行性評估也已獲中央核定同意，利用今日市政會議向大家報告此案進度，未來請交通局持續與公路總局合作，早日完成工程，提供市民完善便利之交通。	交通局	07	一、交通行政科所辦理臺 74 線新增草湖匝道用地取得案件，本案地上物查估作業已於 5 月中旬完成，且協議價購審查會議已於 6 月 26 日審查完畢，刻正進行資料補正中，預計 108 年 8 月召開協議價購會，接續送徵收補償報告書至地評會，將持續加速辦理。 二、另交通規劃科所辦理有關六順橋南入匝道案，108 年 6 月 26 日經交通部核定可行性研究(本局 7 月 2 日收文)，後續將由公路總局辦理綜合規劃、環差、設計及工程施作等，另地方道路工程需進行道路拓寬、用地取得等相關作業，由市府編列預算辦理，市府將積極配合辦理相關

臺中市政府第 391 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 07 月 02 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				作業，儘早完工通車。

臺中市政府第 392 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 07 月 09 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	今天市府來到烏日區召開行動市政會議，市政會議為市府決策最高會議，重要決策、預算、法案等都須於此會議通過後實施，惟長期以來市政會議僅於市政府召開，自我上任後，為接地氣，同時也為利市民對市府施政更為了解，主動於各區召開行動市政會議，暑假開始會更密集至各區召開，代表我們對民意之尊重、也代表會議公開透明，澈底落實陽光政治。	本府各機關	01	遵照辦理。
2	首屆「臺中購物節」將自 7 月 10 日起至 8 月 18 日止，市民於本市消費後，上網登錄發票即可參加抽獎，歡迎更多商家加入本市購物節成為特約商店，也歡迎國人踴躍至本市消費。臺中購物節除了消費可參加抽獎外，也有不消費即可參加抽獎之活動，例如：早鳥註冊加入臺中購物節 APP，即可參加 7 月 13 日抽獎活動；另外，至指定建商賞屋並留下基本資料，亦也可獲得 1 次抽獎編號(每人限參與 5 次)；各項活動之最終目的是要拼經濟，我們期盼帶動整體經濟環境之	烏日區公所	02	已於 108 年 7 月 17 日依簡報內容加強本所網站，並增加圖片數量，豐富網站內容。
		本府各機關	02	遵照辦理。

臺中市政府第 392 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 07 月 09 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	提升。另外，今日烏日區公所簡報內容豐富紮實，也請烏日區公所參考簡報內容加強公所網站，並增加圖片數量，豐富網站內容。			
3	市府重大政策-恢復老人健保補助已於本(7)月上路，受益之本市長者約 26 萬人。健保費用由市府負擔，除對長者直接受惠外，對年輕子女而言亦可減輕經濟負擔，政策立意良善。在此本人仍要強調，因部份長者之健保費用係由子女代繳，請各區里長們近期加強宣導本項政策，有任何問題可至社會局詢問，以維護自身權益。	本府各機關	03	遵照辦理。
4	今日墊付案指裁示事項，請相關機關遵照辦理： 一、環保局提案「臺中市小型清掃機械管理辦法」：第 5 條第 2 項第 2 款刪除「傷亡」二字。 二、觀旅局墊付案 01「臺中市大甲區遊憩設施景觀改造工程」：各局處均有不少景觀工程，規劃設計及施工時請務必注意美觀、質感及長期使	建設局	04	中正露營區旁聯外道路路況較差路段經查為北坑巷，現況道路部分老舊龜裂，前經地方建議業已提送路修評估，長度約 1600 公尺，寬度約 7 公尺。俟評估結果辦理後續相關事宜，道路尚未改善前將加強巡查，如有坑洞將立即修補並研議先行針對較差部分辦理局部改善。
		環境保護局	04	本局遵照辦理修正文字。
		觀光旅遊局	04	有關觀旅局墊付案 02，請觀旅局於大安

臺中市政府第 392 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 07 月 09 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	用性，提供市民兼具工程品質與美感之建設。			風景區逐年規劃引進海邊活動乙案，本局將積極爭取中央補助經費，以逐年規劃大安特色之海邊活動、商業活動，促進大安風景區觀光發展。
	三、觀旅局墊付案 02「大坑生態園區觀光旅遊環境營造計畫」、「大安風景區海灣遊憩設施改善工程」： (一)昨日(7月8日)於大坑風景區首次舉辦專為社福團體的賞蝶解說公益活動，本人親自前往，惟前往風景區之部份聯外道路品質不甚理想，因此請各機關做好橫向聯繫，除了風景區規劃完善外，聯外道路也須予以重視，以利遊客通行。 (二)大安風景區擁有絕佳海景與夕陽，附近亦無太多水泥叢林，深具發展潛力，請觀旅局逐年規劃引進海邊活動、商業活動，打造其成為臺灣的舊金山。	本府各機關	04	遵照辦理。
5	烏日區里長請求協助事項如下，請相關機關研議辦理： 一、前竹里林東潭里長：地方各里對於烏日焚化爐回饋金的預算編列甚為	環境保護局	05-01	一、烏日焚化廠為民有民營(BOT)廠，因建廠成本為廠商支付，故本府與營運廠商操作契約(於 113 年 9 月到期)約定，售電收入 100%歸乙方(廠商)所有，致烏日焚化廠回饋金無汽

臺中市政府第 392 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 07 月 09 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	關心，請市府協助積極爭取。 二、學田里劉枝銓里長： (一)有鑒於清水區已興建國民運動中心，為利本區居民也有運動場地，建議市府興建烏日區運動中心。 (二)納骨塔未編列回饋經費予本里，請市府研議改善或以其他措施補償。 (三)建請市府興建東湖大橋，以均衡本區發展。 三、東園里張有城里長： (一)市府預計於烏日區設立水資源中心，惟烏日區已有焚化爐，居民承擔鄰避設施之苦，因此建議於水資源中心旁空地興建國民運動中心，適度回饋本地居民。 (二)建請市府興建東湖大橋，以利溪南地區之發展。 四、榮泉里何聰智里長： (一)高鐵附近道路分隔島為植草磚，對車輛行駛易造成危害，請相關單位及早處理，以維市民行車安全。			電共生收入。烏日區里長多次反映回饋金支應公共建設及小型工程佔比過高，公共建設等工程應由市府編列相當預算支應。 二、前市府原於 106 年核准同意自 107 年至 113 年提高烏日區公所每年歲出預算資本門 1,000 萬額度(批示意見為 600 萬分配給各里，400 萬由區公所統籌運用，配合市府推動重要建設)，爰 107 年烏日區公所 108 年烏日區公所編列預算時主計處會簽意見請烏日區公所改向建設局申請。 三、環保局以府專簽請市府維持前市府原承諾，府一層批示意見為「請提高各里可支配經費，不足之經費由建設局有關經費支應，請再研議」。市長、秘書長及相關局處首長於 108 年 7 月 10 日召開會議研議，請烏日區公所提高 600 萬額度分配給各里，區公所不足經費則由區公所向建設局申請，以維持前市府承諾烏

臺中市政府第 392 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 07 月 09 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	(二)本里道路路平及水溝蓋品質不佳，請市府對此加以重視，提供市民安全之道路環境。 五、烏日里廖福里長： (一)請市府積極爭取鐵路高架由大慶站延伸到高鐵站，如此三民街、民族街、民權街均可打通，光日路地下道也可填平，根本解決此路段嚴重塞車問題。 (二)烏日區建國北路已打通，後續請市府研議將建國路南路打通至烏日高鐵站，對聯外道路改善、高鐵旅客輸運將助益良多。			日區各里既有之權益不變，後續請民政局請區長向各里里長說明妥處。
		民政局	05-02	一、按本市公立殯葬設施回饋地方自治條例之對象，主要以殯儀館及火化場為主，兼納原訂有回饋機制西屯及神岡區。 二、本案所提修法建議，本市生命禮儀管理處將審慎評估納入研議。
			05-04	有關案由(二)本里道路路平及水溝蓋品質不佳之指示事項，經本局 108 年 7 月 15 日電洽烏日區公所，烏日區公所業於 108 年 7 月 15 日與建設局及里長會勘完畢，會勘決議需立即處理之水溝蓋將續由公所負責管養。
		建設局	05-02	經查臺中市政府經濟發展局肉品市場已不遷至原計畫預定位置，交通需求減少，且周遭都市計畫調整未定，中央經費亦尚未獲准核列，故本案目前暫緩推動。
			05-03	
			05-04	一、臺中市政府都市發展局提案至內政部都市計畫委員會辦理「變更高速

臺中市政府第 392 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 07 月 09 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				公路王田交流道附近特定區計畫(高速鐵路台中車站地區)通盤檢討」案內綠地用地變更為道路用地或園道用地，後續已於 108 年 2 月 19 日審議通過，次經該局於 108 年 6 月 24 日函復本局說明前開進度，該計劃案刻正辦理公開展覽事宜，倘公展期間無人陳述意見，將報請內政部逕予核定免再提會審議，都市計畫變更程序預計於 108 年底前完成發布實施；本局將先行發包工程，俟該局完成都市計畫區變更核定事宜後，即進行植草磚改善工程(概估經費約 1,430 萬元)相關作業，及路況不佳路段辦理路面重鋪作業。 二、本案已邀集里長與臺中市烏日區公所於 108 年 7 月 15 日現勘確認，主要反映區域係烏日區榮泉路及健行路上有多處道路側溝表面分布大小不一之裂縫，初步研判係長年使用後劣化所致，其中有兩處已有塌陷

臺中市政府第 392 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 07 月 09 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				高低差情形，是日已請烏日公所緊急搶修，預計於 108 年 7 月 20 日前改善完成，其餘裂縫尚無立即危險。
			05-05	一、經查鐵路高架延伸係交通部臺灣鐵路局權管，本局將俟該局辦理鐵路高架化後再行研議打通三民街、民族街、民權街及光日路地下道填平等事宜。 二、有關建國路南路打通至烏日高鐵站所需開闢經費彙整如下： (一)建國南路(大慶街至環中路)計畫道路開闢工程，本工程道路總長度 850 公尺，建國南路寬度 13 公尺，預估總開闢費約 4 億 9,325 萬元。 (二)建國南路(環中路至捷運 G15 站)及興祥街計畫道路開闢工程，本工程道路總長度 1,065 公尺，建國南路寬度 13 公尺(不含區徵範圍之 12 公尺)、興祥街寬度 12 公尺，預估總開闢費約 13 億 1,582 萬元。 (三)建國南路(捷運 G15 至 G16 站)計畫道路開闢工程，本工程道路總長度

臺中市政府第 392 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 07 月 09 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				970 公尺，寬度 25 與 13 公尺，預估總開闢費約 11 億元 8,048 萬元。 (四)另查捷運 G16 站平等路西側以西至烏日高鐵站為鐵路用地，非屬計畫道路，礙難辦理徵收開闢等作業。 (五)以上總開闢費用因所需經費龐大，俟本市財政寬裕後廣籌財源辦理。
		運動局	05-02	本局將考量烏日區域特性、都市計畫及用地取得等因素後，研議設置符合民眾需求之運動設施，以落實本市成為運動健康城市之目標。
			05-03	
		烏日區公所	05-04	有關榮泉里道路不平及水溝蓋品質不佳一事，本所業於 108 年 7 月 15 日與該里何里長及建設局會勘在案，會勘結論：道路不平為部份中央分隔島損壞及下陷，經查係屬建設局權管，建設局將錄案辦理修復，另水溝蓋品質不佳一節，經查係屬內政部土地重畫局辦理開發施作工程，本所係依該局施作完成驗收後再行接管後續道路範圍內之公共設施，現場水溝蓋版部份裂痕無明顯損壞之情形及立即危險故無需辦理修復，惟僅有 2 處水溝蓋損壞，

臺中市政府第 392 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 07 月 09 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				本所已通知廠商辦理修復，爾後倘若有民眾及里長反映上述情形，本所將派工辦理修復。
		交通局	05-05	有關建議鐵路高架由大慶站延伸到高鐵站一案，本府目前積極推動大臺中山海環線計畫，並已完成可行性評估報告，經綜合考量工程、財務及交通效益等因素，目前規劃以大慶站高架化延伸至烏日站為優先方案，本府已於 108 年 3 月 19 日完成報告書修正並提送交通部審查，正持續配合中央審查作業，爭取加速核定計畫，並爭取由中央專案全額補助。
6	烏日區位居臺鐵、高鐵及捷運三鐵樞紐，是臺中最有發展潛力的地方之一，市府未來對烏日區之建設將有增無減，例如上個月東園國小幼兒園園舍工程動土，明年度即將招生，今日下午本人也將前往長青學苑探視長者，並持續研議擴大設置或建立更多長青學苑，提供高齡長者多元服務。另外，有關里長建議興建烏日運動中心，由於中央規定人口	本府各機關	06	遵照辦理。

臺中市政府第 392 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 07 月 09 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	數需達十萬以上始得設置，烏日區目前為 7 萬 5,000 人，尚未符中央設置標準，惟市府仍將盡力爭取，過渡時期並將適時規劃適宜場地，以符民眾運動需求；市府至烏日區召開行動市政會議是第一次，但不會是最後一次，未來市府將持續與在地議員、里長、社區團體共同合作，以期提供市民更優質的公共服務。			

臺中市政府第 393 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 07 月 16 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	今年金曲獎最佳臺語女歌手-江惠儀小姐是臺中太平區人，電視臺歌手選秀出身，於歌壇打拼多年，今日頒發「臺中市傑出人士榮譽獎章」，表揚江惠儀在臺語流行樂壇的卓越貢獻，也感謝她為臺中爭光，是臺中人的驕傲。此外，受限於東方人先天體型，游泳競賽向來難以與西方選手對抗，但本市游泳選手王星皓日前於 2019 拿坡里世界大學運動會，勇奪臺灣史上第一面游泳獎牌，在國際上發光發熱，實屬不易，今日也特別頒獎表揚，鼓勵選手再創佳績。	本府各機關	01	遵照辦理。
2	臺中於中央的許多績效評比均名列前茅，此為各局處同仁之努力成果，本人除在此深表感謝，亦建議未來各項獎章、獎牌可考慮擺放於各局處，與同仁共享殊榮以達激勵士氣之效。	秘書處	02	目前存放於台中廳獎盃及獎牌數約有 28 件，已依本次會議裁示通知各得獎局處取回擺放回各局處，與同仁共享殊榮。
		本府各機關	02	遵照辦理。
3	雖然市府面臨財政困難之窘境，然而對於中區再生及改造我們仍竭盡全力。「臺中文化城中城歷史空間再造計畫」第一期經費高達十億元，市府將進行文化資產保存，並與當代生活結合，相信會為	本府各機關	03	遵照辦理。

臺中市政府第 393 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 07 月 16 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	中區帶來不同於以往的改變，也將帶動整座城市發展。此外，都發局、環保局也將配合遷移辦公處所，對於同仁辦公及民眾洽公可能造成的不便，也請多加包容。本人向來相當重視中區之發展，中區第一次的大建設，就是本人立委任內與胡前市長共同爭取的臺中鐵路高架化，高達 372 億之經費由中央全額補助，煥然一新的臺中火車站，也連帶造就中區下一階段之發展。當然，僅靠改造仍嫌不夠，附近景點及建設，如中山公園、綠川、柳川等，我們也將持續加以維護整修，也期盼在大家努力下，中區的未來可以發光發熱，邁向嶄新時代。			
4	今日環保局專案報告「建置友善電動車輛使用環境-公務機關率先推廣電動車輛充、換電站」，本市今年 1 至 5 月電動機車數量較去年底成長率達 23.7%，為六都第二，成效斐然，未來環保局更將透過「先公後私」、「公私協力」及「全市總動員」方式，積極建置充、換電站，本人在此予以肯定。此外，本市全力打	本府各機關	04	遵照辦理。

臺中市政府第 393 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 07 月 16 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	造電動車輛使用環境，正是因為我們期望用好的能源發電方式，畢竟「電動車政策沒有錯，錯的是用什麼樣的能源發電方式」，世界各國正大力改革能源發電方式，除了歐洲有許多國家宣示將於 2030 年成為無煤家園，蘊藏豐富煤礦的英國更將提前在 2025 年全面取消燃煤發電，面對此國際趨勢，臺灣除應引以為鑒，中央政府更應積極面對本國能源政策失衡問題，引領綠能發電有更好的發展。			
5	本市空氣品質逐漸改善，感謝環保局各項積極作為，除了日常維護市容整潔，也及時處理工作發展產出之廢棄物，尤其，面臨空品不佳之困境，市府絲毫不敢懈怠，除了對中火、中龍等固定污染源採取緊迫盯人、全力改善、強力開罰之策略外，針對移動污染源，更有購買電動車輛補助、電動車輛免牌照稅、免燃料稅及免停車費等多項優惠措施，希望多管齊下達到改善移動污染源效果。未來，也請各機關配合廣設充電設施，	本府各機關	05	遵照辦理。

臺中市政府第 393 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 07 月 16 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	提供市民更完善電動車輛使用環境。			
6	有關今日觀旅局墊付案 01「108 年度『借問站』創新旅遊服務推廣計畫」，借問站類似遊客資訊中心，除了提供人員服務，也可提供各區旅遊資訊供遊客參閱，未來，也請各局處及區公所可將相關旅遊資訊放置於借問站，加強各地旅遊資源的行銷宣傳。	觀光旅遊局	06	為了營造友善的旅遊環境，發揚「歡喜相借問」的臺灣人待客之道，本局配合交通部觀光局自 103 年起陸續於臺中市各區設立共 29 處借問站，除提供簡易的旅遊諮詢服務、推薦在地特色，並設有 WiFi 熱點與 QRcode 引導至雲端提供各項旅遊服務。另配合交通部觀光局無紙化政策，各站店內亦設有供遊客參閱之大型地圖資訊看板及站點周圍 5 公里內之散步地圖電子摺頁 QRCode 供遊客掃描下載。未來若各局處及區公所提供相關旅遊資訊將配合放置於借問站，協助各地旅遊資源的行銷宣傳。
		各區公所	06	遵照辦理。
7	本市自 7 月起恢復老人健保補助政策，地方民眾對此反應熱烈。目前六都中已有五都實施此措施，可見已成為經常性福利措施。本項政策直接受益者為老年長者，然而年輕族群也因減輕部分負擔而對此深切有感並肯定市府積極作為，尤其，依據健保局提供資料，本市約有	勞工局	07	一、為減少預繳健保費之工會會員對於退費之疑慮，本局業於 7 月 18 日辦理本市各工會因應老人健保補助案說明會，共約 200 位工會人員出席，由社會局及健保署人員到場說明，使會務人員瞭解相關作業流程，協助已預收 7 月份健保費的工會順利

臺中市政府第 393 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 07 月 16 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	26 萬多位長者受惠，其中約 47%(12 萬 1,045 人)是自行繳費、由家屬或子女代繳的則占 53%(13 萬 8,606 人)，可見政策實施不僅對長者受惠，對子女而言也是一大福音。除此之外，由於許多長者是依附於職業工會下，並以預繳方式繳納健保費用，因此，恢復老人健保補助政策上路後，工會也配合長者申請辦理相關退費事宜，市府除在此對工會表達感謝，也請勞工局瞭解此事，並予以必要協助。			辦理退費。 二、會中社會局說明，7 月份的健保費將在 8 月下旬才會由健保署寄發收款明細給投保單位，對於採取預收健保費的工會，後續應依健保署提供之減免暨異動清冊，確認會員及其眷屬應繳納金額與辦理退費，如果工會想要先行確認有哪些會員符合補助資格，可在 7 月 24 日前依社會局提供之格式造冊，將投保於工會、年滿 65 歲的會員名單，發文並以 e-mail 提供電子檔至社會局查詢，社會局將在 8 月 5 日前函復工會並 e-mail 回傳比對後之電子檔，工會即可在收到名單後針對符合資格者預先辦理退費。 三、健保署說明，在投保單位中，工會使用網路的比例高達 95%，因此特別說明如何在網路作業系統中申請及下載異動暨減免清冊，同時提醒大家，對於應繳而未繳保費之會員，當月一定要申報欠費，待下月補繳

臺中市政府第 393 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 07 月 16 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				時再申報補繳清單即可。 四、勞工局說明，已經預收 108 年 7 月份健保費的工會，收到健保署的公文後，務必將預收的健保費退還符合補助資格的會員，以落實盧市長照顧長輩、減輕年輕人負擔的心意。 五、會中並提供本局局長給各工會的一封信，解除工會疑慮。

臺中市政府第 394 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 07 月 23 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	市政會議為市府每週召開之最高決策會議，進行各式決策、法案及預算等重要案件之討論；自我上任後，為聆聽地方意見，改為至每一區舉辦，除了使政策研擬更接地氣，也讓市民感受市府團隊對地方之重視。今年截至目前為止已於十多區召開過行動市政會議，感謝地方民意代表、農會總幹事共襄盛舉，讓本市施政更貼近地方需求。	本府各機關	01	遵照辦理。
2	本市重大政策與大家分享如下： 一、恢復老人健保補助政策使本市 26 萬多位長者直接受惠，據統計，其中約 12 萬多名長者是自己負擔、其餘為子女代繳，因此請各位里長們向里民多加宣傳，避免重複繳費情形。 二、本市臺中購物節活動於 7 月 10 日至 8 月 18 日盛大展開，只要於本市消費滿 500 元即可參加抽獎，請大家踴躍參與。 三、中央準公共化托育政策即將於 8 月上路，本市已有百家以上公、7 私立幼兒園申請加入，只要本市登錄在	本府各機關	02	遵照辦理。

臺中市政府第 394 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 07 月 23 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	案，市民均能放心多加利用；未來，我們也持續積極推動公托公幼倍增計畫，營造本市更友善之幼托環境。			
3	改善空氣品質，是本人任內最重要的政策之一，依據中央環保署統計資料，今年 1-6 月份臺中空污與去年同期相較改善四成，除了感謝環保局近期的辛勞，也歡迎市民隨時抬頭看天空，共同致力改善其餘的六成空污。此外，也感謝今日環保局「永續大臺中 落實循環」專案報告，展現本市透過各式綠能環保作為，致力環境永續發展之努力；另外，外埔區公所網站目前已建置得相當不錯，也請外埔區公所網站可參考今日區長之區務簡報，納入更多照片與影片資訊，讓網站內容更加豐富。	外埔區公所	03	一、業參考區長之區務簡報將照片納入本所網站，並新增活動相簿專區，豐富網站內容。 二、上傳「臺中市外埔區簡介」影片至影音專區。
		本府各機關	03	遵照辦理。
4	有關吳敏濟議員提出建議事項請相關機關積極辦理： 一、過去由於測量錯誤等原因，導致常有非山坡地被誤劃為山坡地情形，阻礙地方發展甚鉅，幸賴市府團隊積極解決，外埔區目前計有 180 多公頃山坡	教育局	04	市長指示由陳副秘書長督導教育局、水利局尋求各方共識，陳副秘書長訂 108 年 8 月 1 日上午 9 時 30 分假辦公室召開協調會，俟陳副秘書長主持協調會議結論管制辦理本案。
		水利局	04	有關外埔區劃出一案本府已於 108 年重

臺中市政府第 394 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 07 月 23 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	地即將進行解編，對外埔區發展是一大福音，除在此肯定市府團隊積極作為之外，未來也請持續正視山坡地解編問題，提升地方福祉。 二、行動市政會議是市府施政重要宣傳管道，建議市政會議簡報儘量以活潑方式呈現，並避免過於冗長，有助吸引大家目光，加乘政策行銷效益。 三、有關外埔國中改建校舍之滯洪池規劃，目前學校與地方居民仍有不同意見，請市府加速協調後儘快處理。			新檢討不符合水土保持法第 3 條之坡地範圍土地(即標高未滿 100 公尺、平均坡度小於 5%)，並已於 108 年 5 月 29 日提報行政院進行審查。本案持續積極辦理，預計 108 年年底將可完成劃出程序。
		本府各機關	04	遵照辦理。
5	下列外埔區里長建議與請求事項，請相關機關研議辦理： 一、大同里林益年里長、鐵山里劉圳里長：外埔國中改建校舍之滯洪池規劃，學校、地方居民尚未有共識，為利本案儘速解決，請陳副秘書長督導教育局、水利局，在尋求各方共識後加速處理，以維市民權益。 二、鐵山里劉圳里長：外埔區居民平日生活深受大甲焚化爐影響，建請市	教育局	05-01	市長指示由陳副秘書長督導教育局、水利局尋求各方共識，陳副秘書長訂 108 年 8 月 1 日上午 9 時 30 分假辦公室召開協調會，俟陳副秘書長主持協調會議後，依決議事項辦理本案。
		水利局	05-01	一、「臺中市立外埔國民中學老舊校舍改建整體規劃水土保持計畫」前於 106 年 12 月 7 日中市水坡字第 1060094590 號函核定在案，本案原核定 A、B 兩座滯洪沉沙池，A 座在

臺中市政府第 394 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 07 月 23 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	府研議大甲焚化爐回饋金比照外埔綠能園區回饋金方式，適度回饋外埔區居民。 三、大東里黃正忠里長：為改善大甲交流道塞車情形，建請市府辦理「溫寮溪旁（甲后路至經國路）聯絡道路新建工程」規劃設計，同時聽取當地居民意見，以利設計完善，早日解決塞車困境。 四、廂子里陳再福里長：外埔綠能園區業已啟用，由於載運生、熟廚餘大型車輛途經市區並出入頻仍，建請市府研議於外埔綠能園區旁（建議於高鐵下方）闢建專用道路，以維當地衛生環境及車行安全。			學德宮前，地方以民俗信仰為訴求要求學校能將 A 座撤銷，經協調以擴大 B 座量體重新考量規劃，惟學校、地方尚未達成共識，無變更設計圖說。 二、水土保持計畫變更設計，依據水土保持計畫審核監督辦法第 19 條規定，要目的事業主管機關受理後轉送本局審查，本案癥結在外埔國民中學、地方與本府教育局達成共識後，本局即刻配合辦理水土保持計畫變更設計審查。
		民政局	05-02	查本市公立殯葬設施回饋地方自治條例第 3 條第 2 項規定，「前項公立殯葬設施之回饋區如下：…四、大甲殯儀館及火化場：（一）所在里：大甲區頂店里。（二）相鄰里：大甲區岷山里。…」依前述規定，大甲火化場目前編入回饋區之相鄰里僅有大甲區岷山里，針對貴區建請本府提供回饋金給各里案，本局仍將納入研議評估。
		建設局	05-03	一、本計畫道路寬度 15M 道路長度 2,750

臺中市政府第 394 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 07 月 23 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				公尺，預估經費 8 億 3,241 萬元。其中用地費約 1 億 5,769 萬元，工程費用約 6 億 7,471 萬元，本計畫完成後可紓解 132 線甲后路及甲東路之交通壅塞，同時可減少大甲鎮瀾宮附近區域交通打結之情形，提升計畫地區聯外交通之服務水準，增進區域之交通順暢及行車安全，提升住民生活品質。 二、本案前已於 104 年 1 月 14 日召開地方說明會及 108 年 6 月 28 日召開地方說明會，現場亦與該里長說明相關路線規劃，惟仍獲認同。 三、本工程已申請營建署提案 107~111 年生活圈道路交通系統建設計畫審議，並於 108 年 3 月 6 日召開審議爭取通過同意補助辦理，另地方配合款已提列市府 109 年度先期計畫案件，持續籌措相關經費辦理開闢，目前配合都市計畫樁位修正細部設計及水土保持計畫書，預計 8 月初提送確認後簽辦後續事宜。

臺中市政府第 394 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 07 月 23 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
			05-04	一、本案係配合外埔區綠能生態園區整建營運推動小組工作會議建議開闢道路，總經費 7000 萬元(工程費 6270 萬元、用地費 730 萬元)，前已配合提列 109 年度計畫先期預算，惟未蒙核列。 二、本案考量綠能園區之發電係利用廚餘及稻稈等材料，因應其料源運輸需求，期建立便利之交通通道，往西側之交通可利用廊子堤防道路(路寬約 5M)經中 5 線中山路(路寬約 7M)聯絡台 1 線，而往東側之交通路網僅中 26 線土城路具雙向雙車道之寬度(路寬約 8M)，其餘道路寬度約僅 3~5M，不利料源運輸，故利用外埔區中 26 線土城路做為主要聯外道路為較適當之方案，其具聯絡國道 1 號及 3 號(后里及大甲交流道)及鄰近市區(如后里外埔、及大甲)之交通功能，故計畫道路採用既有之廊子堤防連接投 26 線之動線可作為本案之規劃路廊，而在興建經濟性、

臺中市政府第 394 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 07 月 23 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				時效及交通便利之考量下，此路廊以高鐵高架橋下空間亦可節省用地經費。

臺中市政府第 395 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 07 月 25 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	本府於昨日獲中央通知核定補助「2020 臺灣燈會」1,800 萬元(尚未接獲正式公文，先行以會議紀錄通知)，後續本府仍須請求臺中市議會召開臨時會，完成相關法定程序，囿於時程緊迫，故於今日臨時召開市政會議，請各機關務必充分瞭解提案內容，以俾爭取議會支持。	本府各機關	01	遵照辦理。
2	台灣燈會至今(108)年剛好舉辦了 30 年，是臺灣重大活動之一，為辦好 2020 臺灣燈會，本府提出規模 3 億 5,020 萬元燈會預算，其中中央補助款為 1,800 萬元(比例 5.14%)，其餘不足之 3 億 3,220 萬元(比例 94.86%)則由本府自籌，相較今(108)年「2019 屏東燈會」，中央不僅補助屏東多達 3 億元，且屏東於前(106)年即獲知取得燈會主辦權，準備時間較為充裕，反觀本市於本(108)年 1 月底才獲知取得主辦權，惟本市仍於 5 月底提出完整計畫書，請求中央補助 1 億元，儘管爭取預算結果不如預期，各機關仍將全力以赴，自籌預算舉辦「2020 臺灣燈會」，創造臺中的光榮。	本府各機關	02	遵照辦理。

臺中市政府第 396 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 07 月 30 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	市府長期以來重視長照議題，考量市民隨著年紀增長、醫療支出勢必日益增多，但超過 65 歲之長者多數已離開職場，經濟上負擔相對為重，政府扮演協助角色更顯重要，因此，本市自 7 月份恢復老人健保補助，此為本人重視長照服務的第一步。此外，長照服務人員的權益保障相當重要，我相信，社工、居家服務人員過得好，長照服務工作才能做得好，在此肯定衛生局將長照服務人員權益提升納入規劃，可吸引更多年輕人加入。未來，也請各局處持續努力，落實推動各項長照政策，打造本市更優質高齡友善環境。	本府各機關	01	遵照辦理。
2	儘管財政困難，本府對老人福利政策仍相當重視，同時也感謝臺中市議會通過預算，讓恢復老人健保補助政策可以在今年 7 月順利上路。此外，讓每位長者可以在地老化、頤養天年是我們的目標，針對今日衛生局「長照用心，市民	衛生局	02	一、為鼓勵更多年輕人投入長照服務，本局措施如下： (一)明定居家照顧服務員之薪資待遇，納入特約合約規範 1. 保障月薪新臺幣 32,000 元以上。 2. 時薪制者，每小時 200 元以上；

臺中市政府第 396 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 07 月 30 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	安心」專案報告，裁示如下： 一、2025 年臺灣將成為超高齡社會，有 20%人口超過 65 歲，因此增進銀髮族參與社會活動是未來之趨勢，爾後市政的推動或宣傳，可研議邀請高齡長者成為志工，讓長者生活有目標、有尊嚴。 二、因應高齡化社會來臨，長照之人力需求與日俱增，本市除了照顧服務員人力不足之外，以客製化進行各項醫療與長照服務的個案管理師，人力也不足夠，均請衛生局加強研議，鼓勵更多年輕人投入長照服務，補足人力需求。 三、受限地形因素，致低底盤公車無法於部分地區提供服務，為滿足各地區長者需求，請交通局針對本市「健康就診公車」設置現況，包括行經路線及車次等進行檢視，俾提供市民更完善服務；此外，無障礙候車亭之規劃立意良善，未來也可視實			轉場交通工時每小時薪資不得低於基本工資。 (二)每年辦理「金照獎」頒獎活動，透過「臺中市金照獎－長期照顧人員表揚實施計畫」徵選優秀長照人員，以公開表揚及頒發獎品(包含獎座、獎狀、獎金)等方式，提升長照人員專業能見度，鼓勵青年投入長照行列。 (三)本府勞工局為鼓勵照顧服務員於在職期間取得單一級技術士證照，特別修正「勞工藝級棒獎勵實施要點」，提高現職照顧服務員考取技術士證照獎勵金額由 3,000 元至 8,000 元。 二、為提升市民對於長照的認識，了解本市長照推動情形，本局透過市政亮點新聞、衛生局網站、健康就是讚(Facebook)、長期照顧管理中心網站、網路媒體、宣傳影片、雜誌期刊、長照服務據點、海報、單張、摺頁、圖卡等等宣傳管道，提供在

臺中市政府第 396 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 07 月 30 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	際情形增加設置數量。 四、本市輔具資源服務已擴展至中、彰、投、苗縣市，也請加強宣傳，俾利有需要之市民多加使用。 五、因應高齡化社會，未來滿 65 歲之長者將有增無減，如何使長者快樂生活是市府重要施政目標，請衛生局加強宣傳「1966」長照專線，讓市民對長照政策有更進一步之認識以便多加運用。			地民眾長照服務申請管道及資訊；另刻正規劃長照宣傳影片製拍競選，藉此讓青年學子及市民大眾深入了解長照服務，以提升民眾使用長照之比率。
		交通局	02	一、目前本市行經醫學中心及區域醫院之健康公車路線共約 131 條，平均班次無障礙率約 81.88%，本局將持續鼓勵客運業者汰舊換新為低地板公車或裝設無障礙升降設備，俾利提升本市健康公車無障礙班次比率。 二、有關無障礙候車亭部分，目前已設置預約公車鍵盤及提醒燈於啟明學校(雙向)、惠文國小(西行)等 3 座候車亭，可提升視障民眾搭乘公車之便利性，另本局已開發友善公車 APP，可提供視障民眾使用智慧型手機提前預約搭乘路線及上下車站位，預計於今(108)年年底前開放給視障民眾使用，未來將持續評估友善公車 APP 及無障礙候車亭之執行

臺中市政府第 396 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 07 月 30 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				效益，作為後續擴充設備之參考依據。
		本府各機關	02	遵照辦理。

貳、府列管標案辦理情形

府列管標案

臺中市政府 108 年 07 月份 府列管標案與前月進度比較

資料下載時間：108.08.05

執行月份	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5% $<$ 落後比率 $<10\%$	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	合計
108 年 7 月	423 件(86.33%)	42 件(8.57%)	0 件(0.00%)	11 件(2.24%)	14 件(2.86%)	490 件

(一)學校工程

進度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5% $<$ 落後比率 $<10\%$	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	合計
小計	37 件(80.43%)	4 件(8.70%)	0 件(0.00%)	1 件(2.17%)	4 件(8.70%)	46 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	103DD00322	教育局/國民小學/永順國小	臺中市大肚區永順國民小學南棟及北棟老舊校舍拆除重建工程	86,000	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 已結案
2	103DD00324	教育局/國民小學/瑞峰國小	台中市大肚區瑞峰國民小學「北棟教學大樓老舊校舍整建工程」	80,000	95	100	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 已於 108 年 7 月 1 日完成廠商尾款付款作業
3	104DD00006	教育局/國民小學/北勢國小	北勢國小 104 年度新建校舍工程	101,440	95	100	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 本案尾款付款完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
4	104DD00010	教育局/國民小學/龍峰國小	龍井區龍峰國小老舊校舍拆除重建工程	110,000	95	100	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 6/26 工程尾款支付
5	106DR00033	教育局/市立高中職/西苑高中	西苑高中老舊校舍改建暨校園新建工程	535,534	40	30	-10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 108.07.17 第一次開標、108.07.26 第二次開標皆無廠商投標，目前積極邀標中。
6	106DD00310	教育局/工程營繕科/	前瞻基礎建設 106—109 年「校園社區化改造計畫—友善育兒空間」之文小 65 及文小 66 新建幼兒園園舍工程案	148,198	62	58	-4	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 統包工程需求等相關資料，並於 107 年 5 月 9 日經雲科大檢核通過，統包需求書等招標文件已召開統包工程採購評選委員會並辦理公開閱覽完畢，招標文件業於 107 年 7 月 19 日上網公告招標，已完成決標作業，基本設計業於 108 年 2 月 15 日經本局審查通過，文小 65 於 108 年 5 月 9 日召開細部設計審議，決議修正後通過，另都市設計審議委員會於 108 年 7 月 3 日召開，修正後通過。另文小 66 於 4 月 26 日召開細部設計審議，決議修正後通過。兩案皆於 108 年 5 月 8 日開工，截至 7/29，文小 65 預定進度 16.026%，實際進度 7.494%；文小 66 預定進度 13.616%。
7	106DD00313	教育局/工程營繕科/	前瞻基礎建設 106—109 年「校園社區化改造計畫—友善育兒空間」之廊子地區新設校新建幼兒園園舍工程案(臺中市廊子地區新建幼兒園舍統包工程)	86,835	62	59	-3	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：0 次 本案委託專案管理(PCM)業已於 2 月 14 日簽訂契約完畢，廠商業於 107 年 3 月 15 日提送統包工程需求等相關資料，並於 107 年 5 月 9 日經雲科大檢核通過，統包需求書等招標文件已召開統包工程採購評選委員會並辦理公開閱覽完畢，招標文件業於 107 年 7 月 19 日上網公告招標，業於 107 年 11 月 16 日完成決標及簽約作業，基本設計於 108 年 2 月 15 日經本局審查通過，於 108 年 4 月 26 日召開細部設計審議，決議修正後通過，已於 108 年 5 月 8 日開工，工程預定進度 15.122%，實際進度 10.323%。
8	106DD00311	教育局/工程營繕科/	前瞻基礎建設 106—109 年「校園社區化改造計畫—友善育兒空間」之文小 10 新建幼兒園園舍工程案	105,736	62	60	-2	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 本案委託專案管理(PCM)業已於 2 月 14 日簽訂契約完畢，廠商業於 107 年 3 月 15 日提送統包工程需求等相關資料，並於 107 年 5 月 9 日經雲科大檢核通

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								過,統包需求書等招標文件已召開統包工程採購評選委員會並辦理公開閱覽完畢,招標文件業於107年7月19日上網公告招標,已完成決標及簽約作業,基本設計業於108年2月15日經本局審查通過,於108年5月9日召開細部設計審議,修正後通過,另都市設計審議委員會於108年7月17日召開,修正後通過。本案已於108年5月8日開工,工程預定進度15.842%,實際進度11.720%。
9	102DS11013	教育局/國民中學/成功國中	教育部補助成功國中至善樓102年老舊校舍整建計畫硬體工程	99,900	100	98	-2	流廢標次數:6次, 期程修改次數:3次 廠商提採購履約爭議調解中,調解會建議由第三方公正單位鑑定後,再予調解
10	104DD00072	教育局/國民中學/安和國中	臺中市立安和國民中學新建音樂館工程	60,000	98	98	0	流廢標次數:1次, 期程修改次數:1次 本月已完成支付工程尾款及最後一期監造費
11	105DD00123	教育局/國民小學/梧棲國小	梧棲國小北棟教學大樓C、D棟拆除重建	87,000	84	84	0	流廢標次數:2次, 期程修改次數:0次 7/30 預定進度71.529%,實際進度:71.564% 7月施工工項:RF柱牆/PF樑板結構工程及2F粉刷及防水工程、塑鋼門窗安裝。 8月施工工項:外牆粉刷、油漆工程、3F室內粉刷、機電配管配線工程
12	104DD00022	教育局/國民小學/西區中正國小	西區中正國小老舊校舍整建工程	146,520	98	98	0	流廢標次數:3次, 期程修改次數:1次 辦理工程結算中
13	104DD00024	教育局/國民小學/翁子國小	臺中市豐原區翁子國民小學老舊校舍整建工程	98,505	98	98	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 廠商繳納保固保證金,準備給付尾款
14	104DD00007	教育局/國民小學/石角國小	東勢區石角國小老舊校舍整建工程	58,905	98	98	0	流廢標次數:1次, 期程修改次數:2次 辦理結算中
15	105DD00242	教育局/國民小學/軍功國小	臺中市北屯區軍功國民小學第四期校舍工程	74,250	98	98	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 108年4月25日完成正驗複驗,驗收結果通過申請綠建築中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
16	106DD00048	教育局/國民中學/大雅國中	臺中市立大雅國民中學老舊校舍(至善樓、平和樓)整建工程	94,050	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 108/7/25取得五大管線設施核可，已請承攬廠商與設計單位於108/7/31前申報復工。
17	106DD00052	教育局/國民小學/光正國小	臺中市霧峰區光正國民小學老舊校舍拆除重建工程	63,607	55	55	0	流廢標次數：3次， 期程修改次數：1次 辦理第一次變更設計
18	106DD00062	教育局/國民小學/梧棲國小	梧棲國小北棟教學大樓B棟拆除重建工程	68,310	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 108年3月15日變更標案管考期程，待本校CD棟拆除重建工程落成後開工
19	106DD00146	教育局/國民小學/太平區新高國小	臺中市太平區新高國民小學新設校舍新建工程	211,000	65	65	0	流廢標次數：2次， 期程修改次數：1次 1.本月7/3及7/17召開監造會議 2.工地施工施作項目：基礎工程，預拌混凝土工程，環境保護工程
20	106DD00289	教育局/國民中學/后里國中	臺中市立后里國民中學綜合活動中心新建工程	60,000	20	20	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理委託技術服務案招標作業
21	107DD00040	教育局/國民中學/神圳國中	臺中市立神圳國民中學多功能活動中心暨非營利幼兒園教室興建計畫	100,000	25	25	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 107年3/21完成建築師遴選，11/9辦理基本設計審議會，108年1/7經研考會同意備查，4/16第2次細部設計審查會，結論為修正後通過，5/15預算書及細部設計圖說同意備查，6/19-6/24辦理公開閱覽，預定7月底或8月初上網公開招標。(童健程建築師事務所)
22	107DD00348	教育局/國民中學/大雅國中	臺中市立大雅國中老舊校舍拆除重建工程(第二期)	63,851	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 本案已於7/25完成取得五大管線設備核可，已請承攬廠商與設計單位於108/7/31前申報復工。
23	108DD00055	教育局/市立高中職/臺中二中	臺中二中-藝教大樓新建工程	99,789	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 追加預算重新上網招標
24	108DF00141	建設局/新建工程處/	臺中市大里區益民國小學生活動中心暨地下停	280,000	5	5	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			車場興建工程					本案規設單位於108年7月3日依108年6月19日召開基本設計審查會議審查意見修正後提送基本設計報告書，7月18日召開第2次基本設計審查會議，預計7月29日前依審查意見修正後提送基本設計報告書。
25	108DD00040	教育局/工程營繕科/	臺中市立神岡國民中學改制高級中等學校校舍興建工程	240,000	56	57	1	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 1.大底混凝土搗築.2.地梁模板組立3.B1FL鋼筋綁紮4.B1FL混凝土搗築
26	105DD00015	教育局/國民中學/龍津國中	龍津高中--105年龍津國中新建活動中心工程	80,000	71	72	1	流廢標次數：6次， 期程修改次數：0次 已於107年8月15日決標，已於11月12日開工，正常履約中
27	105DD00212	教育局/國民小學/大同國小	臺中市西區大同國民小學-歷史建築大同國小前棟大樓修復暨再利用工程	72,942	95	98	3	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 工程尾款，已向教育局申請結算
28	104DD00029	教育局/國民小學/東區成功國小	臺中市東區成功國民小學老舊校舍整建計畫	183,150	95	98	3	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 驗收完成，俟綠建築取得後，辦理工程款付款。
29	105DD00238	教育局/工程營繕科/	臺中市西屯區東海國民小學第二期校舍新建工程	118,000	77	80	3	流廢標次數：5次， 期程修改次數：0次 1.本月進度： 108.7.6~18：1F、2F泥作工程施工 108.7.6~18：外牆泥作施工 108.7.6~18：鋼構工程吊裝作業 108.7.6~12：外牆窗框防水及樓層接縫防水施工。 108.7.8：建築師工地督導 108.7.9：工程上樑典禮 2.下月進度： 內外牆泥作、屋頂浪板。
30	107DD00358	教育局/國小教育科/國小教育科第一股	台中市實驗教育複合式園區第二期工程	82,060	67	71	4	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 施工界面修補及復舊等、RH型鋼吊裝組立、1:3水泥砂漿粉光、舊牆翻新，內牆磨平批土+水性漆、窗框門框安裝

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
31	106DD00050	教育局/國民小學/龍港國小	臺中市龍井區龍港國民小學 A、C 棟校舍拆除重建工程	60,166	58	63	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. A 棟基礎開挖。 2. A 棟滯洪池結構體施作-基礎板、地樑、柱（鋼筋、模板、混凝土）。 3. A 棟結構體施作-基礎板、地樑、柱（鋼筋、模板、混凝土）。 4. A 棟基礎回填、淺樑開挖。
32	106DD00026	教育局/國民中學/外埔國中	臺中市立外埔國民中學老舊校舍拆除重建工程	146,612	59	66	7	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 錦標營造按進度施工未嚴重落後，並陸續提送施工前計畫與報表、材料送審等文件，建築師亦接續審查並報教育局核定備查。1080627 召開第 10 次監造會議及工程督導會議，1080710 召開第 11 次監造會議及工程督導會議，1080725 召開第 12 次監造會議，1080718 營造申請第 2 期工程估驗款
33	105DD00226	教育局/國民小學/?子國小	廊子國小-臺中市北屯區廊子地區新設學校工程	181,000	57	66	9	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 南棟 2F 結構體（模板組立、鋼筋綁紮、機電配管、280kgf/cm ² 混凝土澆置、施工架組立）。 北棟 1F 結構體（模板組立、鋼筋綁紮、機電配管、280kgf/cm ² 混凝土澆置、施工架組立）、2F 柱牆鋼筋綁紮模板組立。 東棟基礎結構體（模板組立、鋼筋綁紮、機電配管、280kgf/cm ² 混凝土澆置）。
34	108DD00066	教育局/市立高中職/臺中高工	臺中高工-新實習大樓新建工程	145,114	20	30	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 報上級機關申請經費中
35	107DD00363	教育局/市立高中職/中港高中	中港高中體育館修繕工程	70,000	75	90	15	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 108.7.17 辦理外聘委員第自辦督導。108.7.19 召開第 9 次工程協調會議
36	106DD00082	教育局/國民小學/清水國小	臺中市清水國小育英樓拆除暨校舍新建工程	159,142	40	59	19	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 1. 教學棟地下室頂板鋼筋綁紮 2. 育英樓拆除作業

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
37	106DD00100	教育局/國民小學/東陽國小	東陽國民小學教學大樓拆除重建工程	84,513	20	40	20	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 108 年 4 月 17 日進行第一次加強山坡地雜項執照審查，審查會議結論為修正後通過。依臺中市政府都市發展局 108 年 5 月 31 日中市都建字第 1080090761 號函，加強山坡地雜項執照審查核定通過。108 年 7 月 5 日取得拆照。108 年 7 月 16 日取得建照、雜照。
38	107DQ00007	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	臺中市歷史建築「潭子國小日式校舍」修復暨再利用工程(含監造及工作報告書)案	64,000	40	60	20	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 1. 台灣電力公司於 108 年 7 月 2 日完成電桿遷移。 2. 本處於 108 年 7 月 25 日同意展延工期 28 日曆天，請廠商修正進度表。
39	106DD00066	教育局/國民小學/南陽國小	臺中市南陽國小仁愛、信義樓拆除重建工程	99,990	40	62	22	流廢標次數：5 次， 期程修改次數：1 次 1. 承攬設計廠商 108 年 7 月 1 日提送 108 年 6 月份工作月報。(發文字號：蘇懋彬建築師事務所 108 年 7 月 1 日蘇南陽拆除建字第 108147 號函。) 2. 信義樓及仁愛樓 1FL 版鋼筋綁紮、水溝及電信手孔施作、水電配管、土方回填。3. 信義樓及仁愛樓模板組立、牆鋼筋綁紮。
40	106DD00060	教育局/國民小學/龍津國小	臺中市龍井區龍津國民小學 106-108 年度老舊校舍拆除重建工程(含委託規劃設計監造技術服務)採購案	113,256	40	64	24	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 1. 二樓樑板模模板組立、機電放樣、樑配筋、版配筋管、RC。 2. 二樓放樣、柱配筋、牆組模。 3. 7 月 3 日、7 月 26 日召開督導會議。
41	106DD00038	教育局/國民小學/龍井國小	龍井國小前棟老舊校舍新建工程	89,569	40	65	25	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 1. 四樓牆身及頂板混凝土澆置及養護。 2. 四樓牆頂板模板及鋼筋組立，水電管路配合安裝。 3. 四樓頂板建管勘驗。4. 屋凸牆身放樣，鋼筋柱升層。
42	106DD00088	教育局/國民小學/瑞峰國小	臺中市大肚區瑞峰國民小學拆除東棟老舊校舍暨活動中心整建工程	53,717	30	55	25	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：0 次 於 108 年 07 月 31 日開工。
43	106DD00190	教育局/國民中學/雙十國中	臺中市立雙十國民中學活動中心(含幼兒園暨	95,340	30	56	26	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			地下停車場)新建工程					1.基礎開挖 2.土石運棄，及場內堆置執行 3.土石運棄，交管及環境維護持續進行 4.預計本周完成開挖（含水箱）工作 5.下周預計執行水箱 PC 及防潮層施作
44	106DD00110	教育局/國民小學/龍海國小	臺中市龍井區龍海國民小學 106-108 年度老舊校舍拆除重建工程	128,740	30	64	34	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 1.東棟 4F 柱柵筋綁紮；2.東棟 4F 模版組立；3.東棟 4F 水電配管。
45	105DD00213	教育局/國民中學/育英國中	臺中市立育英國民中學育英堂重建工程	85,000	30	66	36	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：0 次 2 樓機電配管
46	105DD00193	教育局/國民中學/龍津國中	龍津高中--龍津國中改制高中第一期綜合教學大樓工程委託設計監造採購案	144,800	25	65	40	流廢標次數：6 次， 期程修改次數：0 次 已於 1 月 15 日開工，履約中

(二)道路橋梁工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	26 件(70.27%)	7 件(18.91%)	0 件(0.00%)	2 件(5.41%)	2 件(5.41%)	37 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	105CF00022	建設局/新建工程處/用地科	神岡區中山路 1514 巷至神圳路巷道打通工程	85,000	100	100	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：2 次 尚有一戶未拆除，目前與地上物所有權人協調中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
2	105CF00025	建設局/新建工程處/用地科	大雅區雅潭路四段 576 巷 5 弄至神林南路打通工程	74,000	100	100	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：1 次 1. 12/20 中水財 1060652442 號農田水利會同意協議價購，已全數協議價購完成 2. 餘水利會已於 107/4/20 函請用印辦理過戶 107/5/11 移轉登記完成 107/7/12 已發價
3	106CF00018	建設局/新建工程處/土木工程科	國 4 神岡聯絡道至中清路高鐵橋下道路開闢工程	75,400	50	40	-10	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 本案路線重新規劃，須重啟用地取得程序。新路線已規劃完成，已派測，刻正上簽修正期程。
4	107CF00013	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區宏福巷(福科路至福林路)打通工程	356,236	70	60	-10	流廢標次數：次， 期程修改次數：1 次 重新召開公聽會
5	106DF00301	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市后里區后科路延伸工程	103,109	100	98	-2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 已於 106 年 9 月 30 日開工，預計 107 年 6 月底完工。 於 107.9.30 完工，刻正辦理結算驗收程序中。
6	105DF00350	建設局/新建工程處/土木工程科	中科南向聯外道路新闢 跨越大甲溪橋梁及南引 道工程	1,716,195	100	98	-2	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 已於 105 年 11 月 17 日開工，契約工期約 24 個月， 原契約完工期限為 107 年 12 月 27 日，施工團隊將戮力於 107 年 10 月底前先行開放通車。 截至 107 年 10 月 26 日，預定進度：95.583%，實際進度：98.255%。 " 已於 105 年 11 月 17 日開工，契約工期約 24 個月， 原契約完工期限為 107 年 12 月 27 日，施工團隊將戮力於 107 年 10 月底前先行開放通車。 1. 因辦理變更設計程序於 107 年 11 月 15 日申報停工，於 108 年 6 月 25 日完成第三次變更設計訂約程序，並於 108 年 7 月 1 日申報復工，將於 108 年 7 月 2 日辦理竣工確認，於已 108 年 7 月 15 日辦理初驗，訂於 108 年 7 月 29 日前初驗缺失修正完成，預計於 8 月簽辦派員正式驗收。 2. 立德第 22 期請款於 108 年 6 月 27 日提送，目前請款進度 97.40%，108 年 7 月 16 日函文退請監造釐正相關數量後再行提送本處申請估驗請款，監造 7/30 重新提送估驗請款，刻正簽辦中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								(108/07/30)"
7	104DF00358	建設局/養護工程處/路燈養護科	臺中市水銀路燈落日計畫汰換工程	749,117	100	98	-2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 第二、三、四、五、六區之工程款已完成結算並撥付60%(驗收簽核畢)、第八工區待開立發票、第一工區已完成驗收作業並辦理工程款結算、第七工區尚有民事訴訟程序未著；勞務部份第二、四及五工區之勞務款已完成結算並撥付60%，其餘工區刻正辦理結算中。
8	104DF00377	建設局/新建工程處/土木工程科	知高橋改建工程	514,500	100	98	-2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 廠商於7月中旬提送結算補正資料，刻正簽辦中。
9	105AF00096	建設局/新建工程處/土木工程科	國道四號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道工程(新闢大甲溪橋梁及引道段)委託監造技術服務	42,258	100	98	-2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 工程已於107年10月15日申報完工，委外監造目前已驗收，辦理結算中
10	105AF00097	建設局/新建工程處/土木工程科	中科南向聯外道路新闢跨越大甲溪橋梁及引道工程委託監造技術服務	40,371	100	98	-2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於105年11月17日開工，契約工期約24個月，原契約完工期限為107年12月27日，施工團隊將戮力於107年10月底前先行開放通車。 於108年6月25日完成第三次變更設計訂約程序，並於108年7月1日申報復工，將於108年7月2日辦理竣工確認，於已108年7月15日辦理初驗，訂於108年7月29日前初驗缺失修正完成，預計於8月簽辦派員正式驗收。
11	107DF00318	建設局/新建工程處/土木工程科	國道三號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程延伸段	100,000	67	66	-1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.品管文書資料作業 2.AOK+847.5~AOK+900預鑄箱涵吊裝做作業 3.P1,P3橋墩基礎圍堰施作 4.BOK+120~160(RT),BOK+30~45(LT)型擋土牆施作 5.AOK+916~AOK+956.66(RT),AOK+918.2~AOK+957.5(LT)A2行擋土牆

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
12	107DF00334	建設局/新建工程處/土木工程科第一股	五權南一路(美村南路至南和一街)開闢工程	50,000	20	20	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 工程設計
13	108AF00071	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路（第 1 至 5 標）環境影響評估委託技術服務	25,465	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 108.7.24/25 辦理地方說明會，目前提送範疇大會資料作業中
14	108DF00212	建設局/新建工程處/土木工程科第一股	龍井區山腳排水上游延伸段新闢橋梁工程-4 標	140,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 刻正辦理開工前管線協調及開工前宣導
15	107AF00091	建設局/新建工程處/用地科	臺中市道路橋樑公園廣場開闢工程測量及用地取得作業委託技術服務採購案	12,000	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 承商已報竣工，預計 8 月完成驗收
16	107CF00010	建設局/新建工程處/用地科	東區武德街(新民街至南京路)拓寬工程	167,000	75	75	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 經 108.05.31 專案小組決議：1. 先以當期金額協調並出具同意書。2. 協調同意拆除地上物提供使用，如未獲同意，以一般徵收方式辦理。協調過程如有需要，再邀地主出席專案小組。經與都發局溝通且經本局 108.7.1 簽奉核准，原則仍由都發局召開協調會，與建設局共同協調所有權人，本局 108.7.9 函復都發局。
17	107CF00016	建設局/新建工程處/用地科	潭子區頭張路二段 113 巷道路打通工程	60,500	40	40	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 依管考期程進度辦理
18	107CF00017	建設局/新建工程處/用地科	大里區草湖地區聯外道路(含 AI-005 延伸)新闢工程	410,000	40	40	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 依管考期程進度辦理
19	107DF00287	建設局/養護工程處/第一工程隊	臺中市市區干城運輸場站路平、共管建置及人行道改善工程	80,000	91	91	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中
20	107DF00290	建設局/養護工程處/第一工程隊	北屯區太原路道路品質及環境提升工程	120,000	91	91	0	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 施工協調中（旱溪東路至軍功路）

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
21	105AF00108	建設局/新建工程處/土木工程科	貓羅溪大橋新建暨周邊道路改善工程委託設計監造技術服務	29,142	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 107 年 1 月 24 日辦理細部設計審查，107 年 2 月 14 日提送修正後細設報告，經委員及相關單位確認後於 107 年 4 月 16 日完成備查，經費籌措中。
22	105CF00017	建設局/新建工程處/用地科	東區大智路(站區至新民街至復興路)新闢工程	400,000	75	75	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：2 次 108.5.10 第 3 次價購會已取得大樓全數同意價購並陸續移轉撥款，工程範圍外尚有 1 筆素地(計 9 人持分)無人同意價購，需以徵收取得；108.7.29 地評會審議，預訂 108.9 陳報徵收計畫書送內政部審議。
23	099BD00008	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中生活圈道路系統建設計畫(公路系統)6 年(98-103)計畫-烏日鄉中 75-1 線道路拓寬工程-委託規劃技術服務	4,880	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 規劃設計中
24	102AF00050	建設局/新建工程處/土木工程科第一股	台中生活圈 4 號線大肚段路線環境影響評估作業委託技術服務案	19,500	85	85	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：3 次 (一)本案起點自高鐵台中站特定區環河路五段至台 17 線，全長約 15.34 公里、寬度 25~50 公尺，工程總經費約 140 億元(工程費 62 億 1,700 萬元、用地費 77 億 8,300 萬元)。 (二)臺中市政府環保局審查「臺中生活圈 4 號線大肚段」環境影響評估報告書(初稿)後，於 106 年 1 月 9 日以中市環綜字第 1050148012 號函復說明項第 2 條第 3 項略以：「經濟部已於 105 年 12 月 21 日以經地字第 10504606400 號公告大甲斷層，請確認本開發案是否位於地質敏感區並將查詢結果納入報告附錄。若位於公告之地質敏感區，請依地質法規定進行基地地質調查及地質安全評估，並於報告書中納入調查及評估結果。」106 年 10 月 12 日將修正後「臺中生活圈 4 號線大肚段」環境影響評估報告書報本府環保局，環保局於 106 年 11 月 28 日現勘及 12 月 11 日召開專案小組初審會議，新工處依決議於 107 年 1 月 25 日至本市文資處開會討論文資事宜，本案於 107 年 5 月 14 日經臺中市文化資產處召開專案小組會議，現依委員結論建議修正報告書並向環保局申請展

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								延至107年8月28日(原107年5月28日) (三) 本案經臺中市政府107年12月7日召開臺中市遺址審議委員會結論採路堤方案方式辦理,採本方案全線經費約121億(工程費約65億、用地及拆遷補償費約56億),工期約20個月,旨案本局於108年1月25日提送環境影響評估報告書(修正一版)至臺中市政府環境保護局,該局於108年2月20日召開專案小組第二次書審會議,已依期限提送修正資料,台中市政府環保局訂於108年6月4日召開第3次小組書審會議,刻正依第3次小組書審意見修正中。
25	102DF00514	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市水湳40M-11號道路與中科東向道路銜接工程	976,405	95	95	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 施工中。
26	103BF00008	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路委託規劃設計暨監造技術服務案	220,000	100	100	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 第1、2、3標:配合近期法院判決結果賡辦第二階段環境影響評估;本局重新辦理環評,於108年3月6日重啟評估作業開標,108年3月22日決標,並於108年4月17日提送環評大會,環評委員同意本案進入環評二階段程序,目前辦理第一階段環評成果公展,工程預計111年3月開始施工。第4標已於107年9月完工;第5標已於107年11月完工。
27	103DF00422	建設局/新建工程處/土木工程科	東勢-豐原生活圈快速道路(第四標-跨大甲溪橋梁段工程)	684,000	98	98	0	流廢標次數:1次, 期程修改次數:1次 已於105年02月27日開工,預計107年9月5日完工。(共922日曆天,含颱風展延4日,106及107年度春節不計工期6*2=12日,用地延遲展延182日及106年6月豪大雨影響18日,勞動基準法部分條文修正展延28日、台電公司辦理道路桿線下地作業影響展延39日及辦理第一次變更設計影響展延69日曆天) 於107.9.6報竣,刻正辦理結算驗收程序中
28	104AF00098	建設局/新建工程處/土木工程科	104年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北屯、	11,585	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 規劃設計

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			新社、東勢、和平等 10 區)					
29	105AF00094	建設局/新建工程處/土木工程科	104 年度道路橋樑工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等 10 區)	11,585	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約規定陸續派工中
30	106CF00008	建設局/新建工程處/用地科	龍井區 12-66-1 延伸至沙田路六段道路開闢工程	79,000	40	40	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：2 次 因工程範圍台電公司高壓電塔需配合遷移，經台電研議多個方案，皆因無法取得用地而無法執行，目前尚無合適遷移方案，故已暫緩續辦用地取得協議價購事宜
31	107DR00030	建設局/養護工程處/第一工程隊	106 年度臺中市西屯區環中路(西屯路至僑大二街)人行道及道路改善工程	57,128	69	71	2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中
32	107DR00031	建設局/養護工程處/第一工程隊	106 年度臺中市西屯區環中路(僑大二街至廣福路)人行道及道路改善工程	60,694	69	71	2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中
33	105DF00199	建設局/新建工程處/土木工程科	永春南路延伸開闢至遊園路道路工程	272,000	82	85	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1. 路基回填滾壓 2. 擋土牆身施作 3. U 側溝 4. 左右側緣石
34	106DF00423	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第五工區	109,182	59	64	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 施工中
35	108DF00184	建設局/新建工程處/土木工程科	龍井區山腳排水上游延伸段新闢橋梁工程-第 3 標	92,570	40	56	16	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 108 年 5 月 29 日開工，刻正辦理備料作業及排除管線地上物障礙作業中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
36	107DF00337	建設局/養護工程處/第二工程隊	臺中市大雅區科雅路路平及人行道改善工程	80,000	77	95	18	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 108 年 7 月 4 日申報竣工
37	107CF00014	建設局/新建工程處/用地科	臺中市烏日區公園路 396 巷銜接公園路 352 巷道路打通工程	215,000	40	75	35	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 內政部於 108 年 7 月 24 日召開徵審會。

(三)交通工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	6 件(66.67%)	3 件(33.33%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	9 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	105DG00003	交通局/捷運處/綜合規劃課	辦理 2018 花博補助臺鐵后里車站東口增設計畫(含規劃設計、監造及施工)	160,000	100	95	-5	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：2 次 臺鐵局於本府 108 年 2 月 22 日「花博特別預算經費結(決)算處理事宜會議」中表示，因后里車站主體涉及契約變更故延遲驗收進度，目前 20 項包結案中，尚餘 2 項未完成。目前臺鐵局已將變更契約相關資料報該局核定中，俟核定後辦理驗收作業。
2	100AG00006	交通局/運輸管理科/運輸管理科第二股	臺中市快捷巴士(BRT)藍線專案管理及後續路網可行性研究及規劃	68,000	100	98	-2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 一、本案係配合公車捷運系統藍線優先段工程之專案管理計畫，目前 CL02 標土建水環工程及 CL03 標機電系統工程已驗收完成並結算，設計監造已於 108.1.8 提送竣工報告書，經專管單位審查後，仍有部分未依審查意見說明，為檢視驗收文件完整性，經會辦捷運

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								工程處，建議併同檢討設計監造單位疏失責任，俟本局刻正檢視相關內容後，將函文設計監造修正竣工報告書。 二、本案請款核銷部分（一）專案管理部分：第二期款部分業於106.1.20審查同意並請林同棧工程顧問股份有限公司辦理請款作業，目前尚未提送款單據，第五期款部分待完成總驗收後再辦理付款作業。（二）後續路網部分：付款作業已完成。
3	104DG00028	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ930標G10至G17站及全線電梯/電扶梯區段標工程	8,377,000	95	94	-1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 刻正進行車站、出入口裝修、連通道、相關復舊作業等。
4	104DG00029	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ910標機廠、G0站及全線軌道區段標工程	5,375,000	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 CJ910區段標已於108年2月18日竣工，刻正辦理驗收及結算作業
5	101AC01008	交通局/交通規劃科/	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯延伸線後續可行性研究	10,000	95	95	0	流廢標次數：3次， 期程修改次數：3次 1、108年5月10日交通部已召開複審委員會，將依會議紀錄賡續辦理。 2、108年5月16日、108年6月17日、108年7月12日召開工作會議討論後續報告修正方向。
6	101AG00010	交通局/運輸管理科/運輸管理科第二股	臺中市公車捷運系統(BRT)藍線委託設計監造技術服務	63,657	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案係配合公車捷運系統藍線優先段工程之專案管理計畫，目前CL02標土建水環工程及CL03標機電系統工程已驗收完成並結算，設計監造已於108.1.8提送竣工報告書，經專管單位審查後，仍有部分未依審查意見說明，為檢視驗收文件完整性，經會辦捷運工程處，建議併同檢討設計監造單位疏失責任，俟本局刻正檢視相關內容後，將函文設計監造修正竣工報告書。
7	103DG00054	交通局/停管處/設施工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫G10站轉乘設施併	348,390	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 108年6月28日辦理契約里程碑項次3 [「] 完成IJXX07

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			水安公園地下停車場興建工程					標土建、水環工程完工與電梯、電扶梯工程實質完工」會勘，依契約及第三次工期展延計畫時程到達日期為108年6月30日，本案預訂108年10月18日領取使用執照後辦理驗收事宜。
8	104DG00026	交通局/捷運處/機電系統課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ900 機電系統工程	10,908,000	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 1、電聯車18列車已全數運，目前進行車隊自動駕駛測試。2、供電系統已於106年9/27完成全線送電，並完成子系統測試。3、監控系統及通訊系統進行子系統測試作業。4、自動收費系統已於107年5/31完成非聯開車站設備安裝，目前進行多卡通測試作業。5、特種車輛已於今(108)年1/23全數運抵；機廠維修設備已於107年4/30安裝完成，目前已完成子系統測試。6、機電全系統整合測已於6月底結束。7. 7月22日完成試營運驗證。8. 7月24日達成第一階段實質完工。
9	104DG00035	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ920 標 G3 至 G9 站及全線環控系統區段標工程	7,676,000	91	92	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 持續進行車站建築施工及出入口地面復舊作業等。

(四)水利工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	40 件(86.96%)	4 件(8.70%)	0 件(0.00%)	1 件(2.17%)	1 件(2.17%)	46 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	105DD01208	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水3K+636~4K+225 治理工	199,130	98	100	2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			程併辦土石標售					已結算付款。
2	107BD01008	水利局/污水設施科/	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	54,659	80	40	-40	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理基本設計(目前第一期實施計畫中央營建署審查中)
3	105DD01140	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水1K+080~1K+477治理工程併辦土石標售	139,690	95	92	-3	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 施工中
4	106DD01179	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-1)民生五權等鄰近區域	207,810	73	71	-2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 民生路管線遷移會議 2. 大忠里(五權五街、五權七街等)巷道連接管理設及用戶接管。
5	105DD01235	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水0K+000-0K+600治理工程併辦土石標售及代辦之共同管溝工程	199,970	78	77	-1	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 施工中。
6	107DD01204	水利局/污水工程科/	惠來溪及潮洋溪引流、污水截流及水環境改善工程	271,000	59	58	-1	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 1. 惠來溪(智惠街~櫻花路間)截流設施牆身澆置混凝土 2. 截流設施鋼筋及底版清理
7	108DD01001	水利局/雨水下水道工程科/	臺中市綠川水環境改善計畫(愛國街至信義南街)	74,380	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 1. 本案因涉及長春國民運動中心使照請領問題，預估需至9月使照取得後，本案方得進場開工。 2. 6月14日、6月28日及7月30日與都發局及新工處會勘，請新工處於8月初提送使用執照申請。
8	107DD01199	水利局/水利養護工程科/	臺中市綠川(信義南街~大明路)水環境改善計畫工程A標	336,414	56	56	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 復興園道路燈線路埋設。
9	107DD01203	水利局/污水工程科/	臺中市大里區污水下水道系統主次幹管及揚水站工程(1)-文心南路	176,850	57	57	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 文心南路工作井立坑及推進機頭進場。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
10	106BD01041	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	62,226	80	80	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 108 年 7 月 22 日召開細部設計審查會議，依委員意見修正後提送。
11	106BD01043	水利局/污水工程科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期管線暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務案	88,084	80	80	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 豐原用戶接管一標於 108 年 6 月 27 日辦理第二次細部設計審查會，審查結果修正後通過，俟修正完成後函文營建署備查。 2. 設計單位提送豐原第四標主幹管細部設計相關成果。
12	106BD01049	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9)委託設計及監造服務	50,142	80	80	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 委 9-2、9-3 工程已開工，依約執行中。 2. 委 9-1 進行細部設計檢討，以利後續發包。 3. 為配合建設局「前瞻基礎建設-干城運輸場站周邊路平及人行道改善工程」修正委 9-1 施工範圍，重新估算經費及工期。 4. 評估 9-1 範圍一中商圈油脂截留器的設置。 5. 辦理 9-1 範圍一中商圈油脂截留器設置相關事宜（辦訪一中商圈管理會等） 6. 辦理委九執行經費不足向營建署爭取增加經費 7. 已於 107 年 10 月 25 日發文向營建署爭取委九增加執行經費 8. 辦理 9-1 分標細部設計成果資料修正，以利後續發包及工程施作。 9. 於 107 年 12 月 3 日檢送 9-1 分標修正細部設計成果予內政部營建署。 10. 內政部營建署下工處於 107 年 12 月 7 日來文要求提供 108 年統一規範、圖書及單價。 11. 於 107 年 12 月 7 日及 108 年 1 月 4 日檢送 108 年統一規範、圖書及單價予內政部營建署下工處。 12. 於 108 年 1 月 23 日檢送 9-1 修正細部設計成果之內容差異對照表。 13. 營建署於 108 年 2 月 15 日函文文檢還 9-1 修正細部設計成果，已於 2 月 21 日函文聯聖公司依營建署意見修正並於 3 月 11 日前提送本局。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								14. 聯聖公司於3月11日前已將9-1修正細部設計成果提送本局，俟本局檢核是否依依營建署意見修正後，函文該署備查。 15. 於108年4月24日，將細部設計文件(修正二版)函送營建署備查。 16. 內政部營建署於108年5月15日(營署水字第1081088552號函)發文請本局依審查意見修正後備查。本局於108年5月16日(中市水污工字第1080038048號函)發文請聯聖工程顧問股份有限公司依審查意見修正，並於108年5月24日前提送修正三版。 17. 聯聖公司於108年6月10日((108)聯字第0610-09號)已將9-1修正細部設計成果提送本局，本局並於108年6月13日(中市水污工字第1080046112號函)發文檢送9-1細部設計相關資料及修正內容對照表各1份函送營建署備查。 18. 9-1工程採購公開閱覽案俟本局會計室、秘書室、政風室意見修正後，移請秘書室辦理公開閱覽事宜。
13	106DD01105	水利局/污水工程科/	臺中市梧棲大排水質改善工程	127,925	98	98	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 108.02.15初驗 3.3/14驗收合格，工程尾款已支付。
14	106DD01180	水利局/污水工程科/	「臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(一)-西屯路三段、國安一路等鄰近區域	167,300	89	89	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 試挖作業、立坑作業、推進作業、連接管埋設作業及用戶接管作業
15	106DD01188	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(一)-福科路、玉門路等鄰近區域	156,500	75	75	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 台灣大道1230巷及玉門路90巷推進
16	106DD01192	水利局/污水工程科/	臺中市10期重劃區污水下水道用戶接管工程開口契約-第四標	65,430	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 第一次擴充第四、五次派工施工中
17	107AD01047	水利局/污水營運科/	臺中市福田水資源回收中心污泥乾燥減量統包工程	112,440	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 乾燥主機組件組裝完成、單軌起重機安裝完成、16M3

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								卸料槽及 120M3 污泥餅儲槽進場
18	105DD01194	水利局/污水設施科/	臺中市綠川水質淨化工程	346,855	98	98	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 辦理結算中。
19	103DD01204	水利局/污水工程科/	臺中市西屯區寧夏路、華美西街等一帶污水下水道分支管網暨用戶接管工程	146,460	94	94	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 寧夏路、漢成路用戶接管、河南路及成都路刨封作業。
20	104BD01049	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程 (10) 委託設計及監造服務	106,049	80	80	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 10-1，2 標皆已開工，目前 10-4 標營建署同意修正後備查，10-7 標營建署已回復審查意見，修正後重新提送營建署核定。
21	105BD01042	水利局/污水工程科/	臺中市水湳污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	64,981	80	80	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、水湳 1 標:108.06.28 驗收完成、彙整結算相關資料。二、水湳 2 標:實際進度 23.51%，目前敦化路、后庄一街,陳平路推進工程。三、水湳 3 標:108.05.03 決標原則會議採最有利標原則辦理，108.07.23 辦理公開招標目前秘書室陳核中。四、水湳 4 標:108.7.5 發函請營建署備查。
22	107BD01045	水利局/水利養護工程科/	臺中市綠川(信義南街~大明路)水環境改善計畫委託技術服務	67,032	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 設計完成，工程尚在執行中。
23	107DD01118	水利局/大地工程科/	旱溪排水水環境及鄰近區域設施改善(第一標)	88,800	62	62	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中
24	107DD01120	水利局/大地工程科/	筏子溪景觀環境營造 (車路巷橋-永安橋及礫間淨化)	163,199	61	61	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 施工中
25	106DD01174	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程 7-6(-忠明路及永興街等區域)	207,810	86	86	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1：永興街(梅亭街~健行路)300 管線埋設 2：永興街(進化北路~衛道路)200 管線埋設 3：進化北路(進化北路 264 巷~崇德路一段)200

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								管線埋設 4：忠明路（忠明路 485 巷 21 弄～忠明路）用戶接管
26	107DD01151	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(8-4)-瀋陽路等區域範圍	177,430	60	60	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 工作井立坑及巷道連接管施作
27	107DD01182	水利局/污水營運科/	臺中市綠川水質現地處理設施工程	250,000	56	56	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 108.5.23 開工
28	105DD01206	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 2K+496~3K+066 治理工程併辦土石標售	199,920	75	76	1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 施工中
29	107DD01211	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1)-國光路及民意街等鄰近區域	230,000	56	57	1	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 民意街明挖埋設及高工路工作井立坑作業
30	107DD01213	水利局/污水工程科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期-豐原大道既有管線後續工程	168,013	55	57	2	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 1. 已於 107 年 12 月 24 日完成審查，訂於 107 年 12 月 28 日辦理議價程序。 2. 訂約。 3. 已完成 A002 至 A184 推進的擋移排水作業及豐原大道二段相關的試挖作業。 4. 辦理豐原水資中心前既有工作井 A002 開挖作業。 5. 豐原大道二段工作井立坑、箱涵新設人孔及箱涵清淤。 6. 豐原水資中心前既有工作井 A002 至 A184 鋼套管推進地改引孔。 7. 已完成豐原水資中心前既有工作井 A002 至 A184 鋼套管推進地改作業。 8. 豐原大道二段 400 加厚管推進作業。
31	107DD01201	水利局/污水工程科/	惠來溪及潮洋溪現地處理及水環境改善工程	297,477	57	59	2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 108 年 2 月 26 日申報開工，目前進行礫間槽體（第一階段）結構回填，第二階段開挖作業籌備，消毒池鋼筋材料進場。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
32	107DD01180	水利局/大地工程科/	臺中市新社區協成里九渠溝興中街分流工程—第二標	103,000	57	59	2	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 施工中
33	107DD01123	水利局/水利管理科/	旱溪排水水環境及鄰近區域設施改善(第二標)	79,000	64	66	2	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 橋場鑄預力梁支撐架施工
34	105DD01205	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水2K+052~2K+496治理工程併辦土石標售	162,945	91	93	2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 施工中
35	106DD01121	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9-2)東光路及興進路等鄰近區域	198,970	82	84	2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 自強街(力行路~興進路)300mm管線埋設 2. 進化路168巷(東南街~南京東路)200mm管線埋設 3. 十甲路13巷與東南街口400mm管線埋設 4. 自強街45巷(進化路~自強街)200mm管線埋設 5. 富貴街與自強街口，400mm管線推進 6. 自強街45巷(進化路~自強街)200mm管線埋設 7. 進化路168巷與南京東路口200mm管線埋設 8. 十甲路13巷，400mm管線埋設 9. 東成路與東成路75巷口，300mm管線埋設 10. 進化路168巷與東南街口200mm管線埋設 11. 東南街與南京東路一段324巷，200mm管線埋設 12. 南京東路與進化路168巷口，200mm管線埋設 13. 東南街與南京東路一段324巷，200mm管線埋設 14. 十甲路13巷與進化路168巷口，300mm管線埋設 15. 進化路168巷15弄與進化路168巷口，300mm管線埋設 16. 十甲路35巷與東南街口，200mm管線埋設 17. 十甲路13巷與進化路168巷口，300mm管線埋設 18. 自強街45巷，200mm管理設 19. 自強街45巷與興進路口，200mm管理設
36	106DD01150	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9-3)東光路及東山路等鄰近區域	208,718	79	81	2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 東山路一段91巷及東山路一段50巷推進作業

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
37	107DD01169	水利局/水利工程科/	臺中市柳川污染整治及環境改善工程(第二期-林森柳橋至民權柳橋)	379,027	69	72	3	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 107年12月8日開工，持續施工中。
38	107DD01193	水利局/水利工程科/	臺中市柳川污染整治及環境改善工程(第二期-三民柳橋至林森柳橋)	341,100	56	60	4	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中
39	107DD01196	水利局/污水工程科/	臺中市水涵污水下水道分支管網暨用戶接管工程(2)-敦化路等鄰近區域	220,790	57	64	7	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.目前施作敦化路、后庄一街及陳平路推進工程。 2.后庄路與中清路口辦理管線遷移會勘。
40	106DD01172	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-2)臺灣大道公益等鄰近區域	183,850	77	84	7	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.台灣大道2段311巷明挖分支管 2.周遭巷道連接管理設 3.用戶接管
41	107DD01004	水利局/污水工程科/	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程第二分標(振福路旱溪東路二段等區域)	244,570	68	82	14	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 (1)明挖：新安街Mca05..振福路C24 (2)用戶：太順路
42	107DD01200	水利局/水利養護工程科/	臺中市綠川(信義南街~大明路)水環境改善計畫工程B標	357,834	40	55	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 有恆綠橋橋台開挖及檔土支撐施作。
43	107DD01128	水利局/雨水下水道工程科/	大里區大峰路防災公園	140,000	30	57	27	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 工程持續施工中
44	107DD01124	水利局/水利工程科/	臺中市柳川污染整治及環境改善計畫(中正公園至舊社公園截流工程及中正水淨場)	395,194	25	58	33	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中
45	107DD01127	水利局/雨水下水道工程科/	臺中市綠川水環境改善計畫(民權路至復興路)工程	160,000	30	63	33	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 工程持續施工中
46	107DD01021	清水公所/公用及建設課/	清水區公正路雨水下水道工程	54,000	40	80	40	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中

(五)水土保持工程

進度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	合計
小計	3 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	3 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	106DD01176	水利局/大地工程科/	新社區九渠溝滯洪池工程併辦土石標售	106,385	95	95	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 已完工並訂於 108 年 7 月 3 日辦理驗收。
2	107DD01066	水利局/大地工程科/	霧峰區車籠埤排水 1k+700~3k+700 治理工程	79,000	65	65	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 施工中
3	107DD01067	水利局/大地工程科/	霧峰區車籠埤排水 3k+700~5+300 治理工程	75,000	65	65	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 施工中

(六)公有建築工程

進度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	合計
小計	54 件(84.38%)	5 件(7.81%)	0 件(0.00%)	5 件(7.81%)	0 件	64 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	107DE01010	運動局/運動設施科/運動設施科第二股	臺中市「2019 東亞青年運動會」國立臺灣體育運動大學體育館整修工程	58,000	98	60	-38	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 目前建築師申請自 1 月 13 日起停止工期計算，會勘現場狀況，有安全疑慮，還須調整變更設計內容。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
2	107DH00029	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區東勢子段社會住宅新建工程	315,406	40	30	-10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 於 5 月 6 日上網招標，6 月 4 日截標，6 月 5 日上午 10 時開標，5 家領標，無廠商投標；另於 6 月 14 日再次上網招標，7 月 4 日截標，7 月 5 日上午 10 時開標，1 家領標，無廠商投標。
3	108DG00022	交通局/停管處/設施工程課	臺中市潭子區潭興立體停車場興建工程	160,000	20	10	-10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 目前專案進度： (一) 規劃設計說明報告書(含基本設計)：業已核定 (二) 都市設計審議報告書：7/31 提送 (三) 交通影響評估報告書：7/19 提送並完成掛件
4	108DG00023	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區舊社停車場立體化興建工程	213,000	20	10	-10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 目前進度： (一) 規劃設計說明報告書(含基本設計)：業已核定 (二) 植栽移植計畫書及公共設施用地多目標使用計畫：7/19 提送 (三) 交通影響評估：7/15 提送，並掛件申請完成
5	108DG00024	交通局/停管處/設施工程課	臺中市大里區東榮立體停車場興建工程	181,000	20	10	-10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 目前進度： (一) 規劃設計說明報告書(含基本設計)：業已核定 (二) 交通影響評估：7/19 提送，並掛件申請完成
6	108DH00006	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市豐原區安康段二期社會住宅興建工程	2,014,984	30	25	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 設計單位已於 7 月 15 日提送細部設計預算書圖(第三次修正版)。2. 本案工程發包招標文件於 7 月 22 日簽會相關單位，於 7 月 30 日會畢，惟需依辦各單位諸多意見修正招標文件，並請設計單位再修正預算書，於 8 月 2 日結簽再會辦會計室中(預計於 8 月 9 日前公告上網)。3. 7 月 18 日召開 BIM 細設模型審查會議決議修正後通過，已於 7 月 25 日檢送會議紀錄，並於 8 月 19 日前提送修正版。4. 委託地質鑽探廠商

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								申請服務費，已於 7 月 29 日簽准，目前依規付款中。
7	108DG00021	交通局/停管處 /設施工程課	臺中一中地下停車場興 建工程	323,574	10	5	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 規劃設計監造單位已遴選簽約在案，刻正辦理工作執 行計畫書及初步規劃階段
8	103DG00026	交通局/捷運處 /捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系 統烏日文心北屯線建設 計畫--土地開發基地共 構工程(含監造)	222,342	88	85	-3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 截至 108/7/29，JJG091 區段標 (EOT3)：預定進度 77.488%，實際進度 79.441%，整體施工進度超前； JJG051 區段標 (EOT1)：預定進度 63.257%，實際進 度 67.207%，整體施工進度超前。 G10 站出入口已達完工里程碑，刻正進行缺失改善作 業；G5、G6、G11、G8a 混凝土結構體全數施作完成， G9-1 及 G9-2 地下室結構已全數施作完成，刻正進行 地上結構體鋼筋及混凝土澆置作業，預計 108 年 9 月底前完成整體結構體施工。
9	105DN00002	消防局/秘書室 /秘書室管制考 核股	第二救災救護大隊梨山 分隊遷建工程	54,454	75	72	-3	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：2 次 泥作工程
10	101DM00005	建設局/建築工 程管理科/	臺中市政府警察局局本 部暨各大隊興建工程 (含潭子行政園區整體 規劃)	1,070,000	100	98	-2	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：3 次 結算作業已完成並移辦洽辦機關市警局續辦，因契約 規定須完成繳納保固金後方能進行尾款撥付，本局已 於 108 年 7 月 3 日函文各承商應繳保固金金額，查共 同承攬廠商中，麗明營造已完成保固金繳納，其餘兩 家尚未完成繳納，洽辦機關警察局將持續催辦。
11	103DD00055	建設局/新建工 程處/建築工程 科	大里國民運動中心興建 工程	406,200	69	69	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：4 次 1. 5FL 模板組立。 2. 5FL 樑版筋組立。 3. B1、1、2F 天花板批土。 4. B1F、1F 泥作牆面粉刷。 5. 1F、5FL 水電配管拉線。 6. B1F 水箱施作。 7. 重型支撐施作。 8. 5FL 放樣。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
12	101DE00010	建設局/建築工程 管理科/	臺中國際會展中心新建 工程計畫	5,816,583	55	55	0	流廢標次數：2次， 期程修改次數：8次 1.本工程刻正施作基地開挖（明挖）作業、鄰近中央 公園側之邊坡施作擋土柱、展覽棟N1區筏基版鋼筋 綁紮。 2.本案於108年7月8日及同年7月26日由經發局 主政召開「水湳國際會展中心委託規劃設計及監造技 術服務契約」契約變更研商會議。 3.本案於108年7月26日舉辦金安心工程計畫專家 學者入場輔導。
13	103DM00007	警察局/後勤科 /	大雅分局辦公廳舍新建 工程	217,500	98	98	0	流廢標次數：3次， 期程修改次數：5次 108年7月15日正式驗收合格。
14	104DK00002	建設局/建築工 程管理科/	臺中市甲興社會福利綜 合大樓興建工程	80,326	98	98	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 一、本案減價收受經簽奉市長於108年7月22日核 示，已於108年7月29日函請建築師及承商依指示 配合辦理結算事宜。 二、本案候選綠建築證書，經建築師表示已於108 年7月12日評定通過，建築師已於108年7月18 日函請承商續辦後續綠建築標章申請事宜。 三、已請承商先行將結算資料送建築師審查，俟水電 測試、綠建築許可核准後，簽辦工程結算付款事宜。
15	104DR00039	建設局/新建工 程處/建築工程 科	臺中綠美圖新建工程	3,200,000	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：4次 於108年7月10、17、24日召開108年度專業技術 協調會（於每周三定期召開專管會議討論開工前應完 成事項，並預定108年7月31日召開108年度第 30次專業技術協調會議，後續積極籌備工程開工及 開工典禮事宜，並訂於108年9月16日進行開工動 土典禮。
16	105AH00061	都發局/住宅發 展工程處/工程 開發科	臺中市北屯區北屯段社 會住宅興辦計畫委託規 劃設計及監造技術服務 案	25,748	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 107.11.15開工，截至108.7.31止，預定進度 10.11%，實際進度10.85%，目前無落後，現進行地下 室外牆防水工程

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
17	105DB00005	民政局/生命禮儀管理處/墓政管理課	潭子區第七公墓更新興建納骨塔(第一期工程部分及第二期)	54,990	88	88	0	流廢標次數：2次， 期程修改次數：2次 追思紀念廣場灌漿以及整地。
18	105DD00018	運動局/運動設施科/	臺中市網球中心新建第1期工程續期工程	129,325	98	98	0	流廢標次數：3次， 期程修改次數：3次 刻正辦理綠建築標章取得事宜
19	107DE01020	運動局/運動設施科/	大雅體育園區第二期工程	50,000	57	57	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 辦理基地整平夯實作業
20	107DH00001	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	沙鹿檔案庫房興建檔案大樓新建工程	172,141	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 沙鹿檔案庫房興建檔案大樓新建工程案於107年2月2日申報開工，108年7月2日申報竣工，於108年7月5日完成竣工確認，並於108年7月31日辦理初驗。
21	107DH00014	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市梧棲區三民段社會住宅興建工程	884,267	62	62	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 截至108年7月31日止，目前預計進度17.93%，實際進度17.93%，目前進行地下室柱箍筋綁紮。柱筋續接器組接。模板整理。
22	107DH00016	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區同榮段社會住宅興建工程	1,705,776	57	57	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 截至108年7月31日止：預計進度5.44%，實際進度5.8178%，超前0.3778%，目前C基地施作B3FL、B基地施作接地工程、A基地施作檔土柱。
23	107DH00017	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區育賢段二期社會住宅興建工程	1,516,406	56	56	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 ■預定管考進度：108/01/31完成工程開工(55%)。 ■實際管考進度：108/02/17完成工程開工(55%)。 ■目前進度：截至108年7月31日止：工程施工進度預計進度1.60%，實際進度3.09%，超前1.49%，進行南側第一階段土方開挖、噴漿護坡、擋土襯板活塞、施作背拉式預力地錨支撐工法。
24	107AH00011	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市豐原區安康段二期社會住宅興辦計畫委託設計監造技術服務案	62,346	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 1.設計單位已於7月15日提送細部設計預算書圖(第

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								三次修正版)。2. 本案工程發包招標文件於 7 月 22 日簽會相關單位，於 7 月 30 日會畢，惟需依各單位諸多意見修正招標文件，並請設計單位再修正預算書，於 8 月 2 日結簽再會辦會計室中（預計於 8 月 9 日前公告上網）。3. 7 月 18 日召開 BIM 細設模型審查會議決議修正後通過，已於 7 月 25 日檢送會議紀錄，並於 8 月 19 日前提送修正版。4. 委託地質鑽探廠商申請服務費，已於 7 月 29 日簽准，目前依規付款中。
25	107AH00023	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區永億段社會住宅興辦計畫委託設計監造技術服務案	22,008	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 ■預定管考進度： 108/ 5/28 完成細部設計完成日期（20%） ■實際管考進度（已完成）： 108/3/25 事務所檢送細部設計報告書，108/4/29 日召開細設審查開會（會議結論修正後通過），108/5/31 修正完成（20%） ■目前進度： 截至 108/7/31 止，於 108/7/18 召開 BIM 細設模型審查會議，會議決議修正後通過，於 8/19 內提送修正版；地質敏感報告書於 108/7/23 審查核定。
26	107AH00060	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市大里區光正段二期社會住宅興辦計畫委託設計監造技術服務案-1	34,923	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 設計監造案已於 107 年 10 月 16 日簽約，刻正執行本案規劃設計，108 年 1 月 29 日召開第一次基本設計審查會，108 年 3 月 15 日基本設計報告書修正完成，4 月 3 日提送核定版，4 月 12 日同意備查並起計細部設計時程，108 年 7 月 11 日提送細部設計，簽辦審查會召開中。
27	107BK00002	建設局/新建工程處/建築工程科第一股	臺中市立仁愛之家興建多功能大樓工程	419,595	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商於 108 年 6 月 18 日提送都市設計審議報告書予都發局，惟為加速本案都審時程，擬由目的事業主管機關（仁愛之家）自辦本案辦理都市設計審查事宜，預計於 108 年 7 月 26 日召開專審會議；另廠商併行辦理細部設計作業，預計於建築執照發照日 14 日內提送細部設計資料。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
28	106AH00033	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區育賢段二期社會住宅興辦計畫委託設計監造技術服務案	54,379	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 ■預定管考進度：107/10/10 完成第二次提交期中報告(70%)。■實際管考進度：107/07/11 完成第二次提交期中報告(70%)。■目前進度：截至108年7月31日止：工程施工進度預計進度1.60%，實際進度3.09%，超前1.49%，進行南側第一階段土方開挖、噴漿護坡、擋土襯板活塞、施作背拉式預力地錨支撐工法。
29	106AH00045	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區尚武段及東勢子段社會住宅新建工程委託設計監造技術服務案	85,092	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 東勢子段：於5月6日上網招標，6月4日截標，6月5日上午10時開標，5家領標，無廠商投標；另於6月14日再次上網招標，7月4日截標，7月5日上午10時開標，1家領標，無廠商投標。尚武段：已於108年2月15日簽約，4月2日開工，目前工程截至108年7月28日止：預計進度2.348%，實際進度2.371%，超前0.023%，目前進行土方整地及擋土柱施作作業。
30	106AH00047	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市梧棲區三民段社會住宅興辦計畫委託設計及監造技術服務案	33,845	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 截至108年7月31日止，目前預計進度17.93%，實際進度17.93%，目前進行地下室柱箍筋綁紮。柱筋續接器組接。模板整理。
31	106D731010	新社公所/農業及建設課/	臺中市新社多功能綜合商業大樓新建工程	59,000	95	95	0	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 申報完工待驗收。
32	106DB00001	民政局/生命禮儀管理處/墓政管理課	外埔區第二示範公墓增設骨灰(骸)存放設施工程設計及監造勞務採購案	84,300	20	20	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 1. 建築物基本設計圖說經養護工程處與建設局審閱後無異議，本處刻正函文研考會備查。 2. 楊博閔建築師事務所依委員意見修正後於7月30日提送第二次修正後細部設計報告書予本處審閱。本處7月31日審核確認內容無誤後賡續辦後續相關事宜。
33	106DG00027	交通局/停管處/設施工程課	臺中市豐原區育英路多目標立體停車場暨豐南	197,397	95	95	0	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			地區消防分隊興建工程					業已於 108 年 7 月 29 日報竣，刻正辦理後續初驗事宜
34	106DH00007	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平育賢段社會住宅新建工程(第一期)	726,292	79	79	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 主建築物區外牆擴張網，A 區 8F-9F、B 區 11F 室內牆面泥作粉刷（完成面），A 區 3F-10F、B 區 3F-10F 乾式隔間批土，B 區 11F-12F 浴室防水，B 區 5F 天花板施作，B 區 4F-5F、6F-12F 浴室壁磚，B 區 3F-14F 宅內箱安裝配管，B 區管道間弱電幹線拉線，B 區 13F-14F 宅內弱電系統拉線，A、B 區 4F-6F 浴室試水。
35	106DH00008	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區北屯段社會住宅新建工程	511,229	59	59	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 107.11.15 開工，截至 108.7.31 止，預定進度 10.11%，實際進度 10.85%，目前無落後，現進行地下室外牆防水工程
36	108DH00007	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市大里區光正段二期社會住宅興建工程-1	752,629	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 設計監造案已於 107 年 10 月 16 日簽約，刻正執行本案規劃設計，108 年 1 月 29 日召開第一次基本設計審查會，108 年 3 月 15 日基本設計報告書修正完成，4 月 3 日提送核定版，4 月 12 日同意備查並起計細部設計時程。
37	108DH00008	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區育賢段三期社會住宅興建工程案	852,949	20	20	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 ■預定管考進度： 108 年 7 月 20 日細部設計完成（20%） ■實際管考進度（已完成）： 108 年 2 月 20 日完成基本設計報告書（新增地下第 3 層）核定（10%） ■目前進度： 108 年 7 月 19 日辦理「臺中市太平區育賢段三期社會住宅興辦計畫委託規劃設計監造技術服務案」細部設計預算書圖（含工程採購審查小組）第 2 次審查會，會議結論修正後通過並請廠商於 9 月 16 日前繳交修正後報告書。
38	108DG00030	交通局/停管處/設施工程課	臺中市沙鹿區沙田路立體停車場新建工程	230,000	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								本案專案管理單位已於108年7月22日決標，刻正辦理簽約及基地鑑界事宜。
39	108DH00005	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區惠來厝段社會住宅新建工程	1,128,889	25	25	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 ■預定管考進度： 108/05/13完成細部設計提交（20%）；108/07/30完成細部設計審查（5%）。 ■實際管考進度： 108/05/13完成細部設計提交（20%）；108/07/11完成細部設計審查（5%）。 ■目前進度： 108年事務所於108年6月27日提送修正資料，108年7月11日召開第2次細部設計審查會議，修正後通過。
40	103DE00003	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市政府精密機械科技創新園區二期標準廠房新建工程	1,366,000	95	95	0	流廢標次數：4次， 期程修改次數：6次 刻正進行RF欄杆施作、3F-6F預鑄花台欄杆施作、6F-RF預鑄花台覆土、1F-6F室內油漆批土修補、2F-6F廁所天花板施作、2F-6F廁所地磚鋪貼、3F-6F廠區防塵耐磨樹脂地坪、樓梯A抵石子施作、WA1擋土牆泥作打底粉刷、迎賓廣場樓梯窯燒花崗磚鋪設、WA2-WA3戶外覆土整坡及BF-6F配電盤安裝結線、BF-PH1燈具安裝、停車場空氣淨化器安裝、3F-5F弱電系統3F-5F拉線、BF-3F結線箱安裝、BF-6F機櫃安裝、給排水配管、消防泡沫管、消防箱、2F-6F火警偵測器安裝及停車場排氣風機安裝等工項。
41	108AH00014	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅建置BIM施工竣工模型執行計畫委託技術服務案	28,004	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 建置建築結構BIM模型及開發雲端管理平台雛形中。
42	108DF00220	建設局/建築工程管理科/	臺中市國際壘球運動園區興建工程	200,000	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案委託規劃設計監造技術服務已於108年7月8日上網公告，預計於108年8月7日開標。
43	107DH00030	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區尚武段社會住宅新建工程	2,163,141	56	56	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 4月2日開工，目前工程截至108年7月28日止： 預計進度2.348%，實際進度2.371%，超前0.023%，

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								目前進行土方整地及擋土柱施作作業。
44	107DH00033	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區永億段社會住宅興建工程	576,152	25	25	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 ■預定管考進度： 108/ 5/28 完成細部設計完成日期（20%） ■實際管考進度（已完成）： 108/3/25 事務所檢送細部設計報告書，108/4/29 日召開細設審查開會（會議結論修正後通過），108/5/31 修正完成（20%） ■目前進度： 截至 108/7/31 止，於 108/7/18 召開 BIM 細設模型審查會議，會議決議修正後通過，於 8/19 內提送修正版；地質敏感報告書於 108/7/23 審查核定。
45	107DK00011	水利局/水利管理科/	臺中市烏日綜合社會福利館興建工程	100,000	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 於 108 年 7 月 9 日開標流標（無廠商投標），並將廠商反映原因以府簽會辦社會局，後續並請建築師事務所評估修正預算書圖。
46	107DQ00010	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	臺中市歷史建築刑務所官舍群修復及再利用工程	223,920	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 本案因施工圍籬需佔用既有人行步道，故於須提交交通維持計畫予本府交通局審查，審查會議已於 108 年 7 月 18 日審查修正後通過，後續將俟交通局同意備查後賡續進行工程施工。 另因本案施工廠商提送之整體施工、品質及職業安全衛生計畫書經監造單位審查 4 次尚未通過，刻正進行協調及輔導廠商撰寫事宜，將俟計畫書通過後開始進行施工。
47	107DQ00012	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	臺中市市定古蹟臺中州廳修復工程	214,923	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 本案監造計畫於 108 年 1 月 15 日審查修正後通過，預定 2 月 1 日前提送修正，並通知廠商擬定三大計畫送審，預計於 8 月 9 日核定。 有關機關搬遷及開工期程，前於 108 年 3 月 12 日由黃秘書長崇典召開臺中州廳辦公室搬遷討論會議決議：

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								一、請警察局於109年3月中旬前完成搬遷，都發局全部於109年4月底前完成搬遷至文心路警察局辦公大樓。 二、請環保局(州廳部分)於108年6月底前完成搬遷，都發局部分(州廳B棟部分)於108年8月中先搬至未拆除之區域。 三、臺中州廳修復工程將採分區分段施工，最慢將於108年9月B棟部分先行施工，其他區域則於109年5月動工。
48	105DI00013	農業局/海資所/漁港管理課	松柏漁港魚貨多功能集貨場暨周邊港埠設施新建工程	90,000	80	81	1	流廢標次數：2次， 期程修改次數：3次 1.工區整補網場施作天車設備架設工程，及屋頂版施作。 2.工區魚貨多功能集貨場屋頂版及景觀平台工程施作中。 3.全區工區整地路面夯實。
49	105DN00004	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	第八救災救護大隊暨水滴分隊及北屯區公所聯合里活動中心興建工程	127,985	65	66	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 施工中，本月辦理1樓柱牆鋼筋及模板工程。
50	104DQ00020	文化局/文化資產處/資產修復課	市定古蹟清水黃家瀨園修復工程(含監造及工作報告書)	70,000	80	81	1	流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 本案目前工程進行中。
51	099DC00035	建設局/新建工程處/建築工程科	長春運動中心工程案	405,000	83	86	3	流廢標次數：3次， 期程修改次數：9次 A棟鋼構工程 A棟牆面地坪泥作裝修工程 A棟防水防潮工程 A棟門窗工程 A棟景觀工程 水電空調泳池配管
52	105DI00015	建設局/建築工程管理科/	臺中市動物之家后里園區改建工程	207,380	71	74	3	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 B棟全區機電拉線、B棟A區及C區RF模板清運、B棟A區及C區RF屋頂防水施作前細清、B棟C區RF外部泥作吊線、2F坪頂泥作打底粉光、、1F圓型馬賽克磁磚貼作、2F防水施作、B棟全區烤漆鋼板門門框安裝、B棟B區RF牆模板組立、B棟A區及C區筏

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								基防水粉刷、C棟污水機械室筏基泥作施作。
53	107DK00009	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	大里區第一公有市場閒置空間活化修繕工程	50,967	95	98	3	流廢標次數：2次， 期程修改次數：1次 辦理工程驗收事宜。
54	106DG00042	交通局/捷運處/捷運工程課	IJG031-臺中捷運烏日文心北屯線G03站出入口與行政大樓共構區段標工程	643,688	68	72	4	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 結構體施工： 5F:100%，R1F:30%
55	106DQ00015	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市纖維工藝博物館後續修繕工程	75,000	20	25	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1.108年7月12日召開期末報告審查會議(第2次)， 結論略以，本次審查同意備查。 2.108年7月24日設計單位提送預算書圖及工程招標文件，目前簽辦工程公開閱覽事宜。
56	106DQ00011	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市立圖書館上楓分館暨上楓國小活動中心興建工程	135,000	59	65	6	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 理活動中心2F梁柱牆鋼筋綁紮，水電配管及混凝土澆置，RFL梁模板組立及鋼筋綁紮；圖書館進行1F版鋼筋綁紮，水電配管及模板組立等工項。
57	103DD00078	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市潭子國民運動中心新建工程	405,000	61	67	6	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 1.B1F車道梁版鋼筋綁紮 2.B1F、1FL模板組立 3.B1F車道機電消防配管 4.B1F車道外牆水箱混凝土搗築 5.B2F消防管線拉線 6.3F水電放樣 7.1FL梁版模板組立(SPA池區、東側停車場區)、(西側車道、北側停車場區) 8.外牆拆模 9.2F、3F水電配管 11.B1F、B2F(弱電、給排水、電氣引進管套管以及二樓消防放樣)
58	105DQ00002	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	臺中市市定古蹟原梧棲官吏派出所及宿舍群修復暨再利用工程(含監造及工作報告書)	63,000	78	86	8	流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 本案於107年8月8日復工，目前工程進行中。(宿舍群B、C棟...等)
59	107DQ00013	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	臺中市歷史建築大屯郡役所及臺中州廳附屬建築群修復及再利用工程	339,507	30	40	10	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 設計已於108年1月8日備查，工程第1次公告招標

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								未滿3家 流標，已於4月25日第2次公告招標，並於5月2日開標，預定於5月10日召開審查會議，5月30日議價決標，已於6月28日完成簽約。監造計畫書於108年7月3日審查通過，核正辦理工程之三大計畫書審查，預計於108年9月2日開工。
60	108DQ00001	文化局/大墩文化中心/展演股	中山堂設備更新及館舍維修工程	85,300	10	20	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 7月16日完成細部設計審查。
61	106DQ00008	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市立圖書館外埔分館擴建工程	55,000	75	91	16	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 1. 戶外景觀施作 2. 室內空調裝置 3. 門扇安裝
62	105DT00001	新聞局/影視發展科/	中臺灣電影中心新建工程	1,272,311	63	81	18	流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 本案截至108年7月31日累計實際施工進度約為26.16%，目前持續推動工進。
63	105DD00146	教育局/市立高中職/東山高中	東山高中代辦臺中市立游泳訓練中心場館新建工程	200,000	30	55	25	流廢標次數：4次， 期程修改次數：2次 108年3月29日工程決標，目前履約，108年7月1日開工，目前工程進行履約階段
64	108DM00009	警察局/第三分局/行政組	第三分局合作派出所遷建暨東福公園整體規劃工程	55,909	0	25	25	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理建造執照請領。

(七)環保工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	1 件(50.00%)	1 件(50.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	2 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	107AH00036	都發局/都市設計工程科/	2018 臺中世界花卉博覽會后里、豐原園區清潔維護及警衛勤務委託專業服務	90,000	100	98	-2	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 1. 本局業於 108 年 6 月 5 日完成本案第四期款撥付事宜。 2. 本案業於 108 年 6 月 3 日召開驗收作業，結論（略以）廠商依契約履約期限完成本案履約項目，項下各項勞務出勤紀錄亦於 108 年 6 月 3 日驗收合格，尚符契約規定。 3. 本局業於 108 年 6 月 20 日召開本案結案報告書審查會議，會議結論修正後通過 4. 受託廠商於 108 年 6 月 28 日函送本案修正後驗收暨結案報告書，本局刻正辦理勞務結算驗收證明書相關作業。
2	108AP00005	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	108 年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-臺中市	10,500	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 108.06.27 完成第一期款驗收。 108.07.29 完成後申土壤驗證 108.07.25 完成協宏公司土壤驗證

(八)景觀及綠化工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	19 件(65.51%)	8 件(27.59%)	0 件(0.00%)	1 件(3.45%)	1 件(3.45%)	29 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	105DF00131	建設局/新建工程處/公園景觀	臺中世界花卉博覽會-豐原葫蘆墩園區景觀建	165,715	100	100	0	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：4 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		工程科	置工程					本案已完成結案付款作業
2	107AF00092	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	神岡區公兒1-4公園及外埔區兒3公園統包工程	10,420	95	85	-10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 工程施工中。
3	107DH00031	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	「城鎮之心鐵道綠廊潭心計畫工程」(第二標)	118,519	66	61	-5	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 重點施作項目： 公一 1. 整地。2. 棚架基礎組模。3. 棚架基礎底板灌漿 4. 餘方利用。 自行車橋 1. 東側引道基礎開挖整理。2. 東側引道基礎 PC 灌漿。 潭子國小 1. 整地。2. 花台基礎開挖。3. 踏面人工打除。4. 圍籬施作 本週預計施作項目： 公一 1. 棚架基礎預埋螺栓施作。2. 棚架基礎柱組模灌漿。 自行車橋 1. 東側引道基礎板施作。 潭子國小 1. 花台基礎施作。2. 樓梯踏面人工打除。3. 校門人工打除。
4	105DF00039	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	臺中車站廣場規劃設計施工計畫(鐵改局)	146,000	98	95	-3	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 工程已完成，目前需俟鐵道局繳回或核銷剩餘工程款後才可結案。
5	105DD01092	水利局/水利養護工程科/	葫蘆墩圳整治工程	245,000	100	98	-2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理結算付款作業。
6	105DF00384	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	2018 臺中世界花卉博覽會—后里展區景觀工程 森林園區景觀基礎工程	251,000	100	98	-2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 本案經簽奉核准撥款，待廠商提送發票後辦理撥款作業。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
7	105DF00385	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	2018 臺中世界花卉博覽會—后里展區景觀工程跑馬場園區景觀基礎工程	139,000	100	98	-2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 本案已簽准撥款並請廠商提送發票，待廠商提送發票後辦理撥款作業。
8	106AF00089	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	2018 臺中世界花卉博覽會—花艷館戶外景觀設計及佈展植栽花卉統包工程	118,914	100	98	-2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 費用結算作業中
9	106AF00090	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	2018 臺中世界花卉博覽會—森林園區景觀設計及佈展植栽花卉統包工程	237,316	100	98	-2	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 辦理結算事宜
10	106DF00328	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	2018 臺中世界花卉博覽會—豐原葫蘆墩園區景觀設計及佈展植栽花卉統包工程	69,756	100	98	-2	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 廠商撤展完竣及於 108 年 6 月 25 日撤展驗收完成，目前簽辦付款中
11	106DQ00012	都發局/都市設計工程科/都市設計工程科第二股	臺中文化城中城歷史空間再造計畫—綠空鐵道軸線計畫第一期工程及監造	192,000	93	93	0	流廢標次數：4 次， 期程修改次數：5 次 辦理變更設計停工中
12	108AF00010	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 108 年度區域型公園綠美化維護工作範圍—敦化公園等九座公園	13,552	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中
13	108AF00024	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 108 年度區域型公園綠美化維護工作—新都生態公園等十一座公園	13,174	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中
14	108AF00038	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 108 年度區域型公園綠美化維護工作—市政公園等七座	10,044	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中
15	108AF00063	建設局/養護工程處/第一工程隊	臺中市 107 年度行道樹、園道、綠地綠美化維護勞務採購—西區(第一次後續擴充)	11,200	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理西區景觀維護履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
16	108AF00066	建設局/養護工程處/第一工程隊	臺中市 108 年度行道樹、園道、綠地綠美化維護勞務採購—西屯區	16,142	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 辦理西屯區景觀維護作業中
17	108AF00068	建設局/養護工程處/第一工程隊	臺中市 108 年度行道樹、園道、綠地美化維護勞務採購—北屯區	16,947	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 正常履約中
18	108AJ00003	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第三股	辦理臺中市觀光遊憩區及自行車道環境清潔維護及綠美化工作	10,000	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 辦理環境清潔維護第四次派工中及第三次派工 108 年 7 月 12 日驗收結算作業
19	108DF00135	建設局/養護工程處/第二工程隊	東勢區大茅埔聚落整體環境營造提升計畫統包工程(新)	72,964	25	25	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中
20	106AF00091	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	2018 臺中世界花卉博覽會-后里馬場森林園區綠化佈展工程委託監造技術服務案	10,444	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 協助施工單位辦理結算作業中
21	106AI00020	農業局/作物生產科/	「2018 臺中世界花卉博覽會外埔園區綠能館」策佈展工程暨營運管理統包作業案	175,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 刻正辦理決算事宜。
22	105DI00010	農業局/林務自然保育科/	2018 臺中世界花卉博覽會外埔永豐園區細部植栽工程	294,000	100	100	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 辦理完工項目驗收付款工作。
23	103DR00015	建設局/新建工程處/建築工程科第一股	中央公園(清翠園)第二標新建工程	1,684,000	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：5 次 目前刻正辦理初驗複驗作業中，預計 7 月底完成。
24	106DF00273	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第二股	2018 臺中世界花卉博覽會后里馬場植栽佈展工程	58,000	98	98	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商辦理養護作業。
25	107AF00095	建設局/公園景觀管理科/	臺中市 12 座無障礙共融式友善公園改善統包工程案	37,941	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中（第三批公園已於 7/31 進場）
26	107DF00296	霧峰公所/公用及建設課/	臺中市霧峰區乾溪自行車道工程	50,000	98	98	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 俟上級撥款後再行付款結案

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
27	106DF00001	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	「綠空廊道—鐵路高架化騰空廊帶簡易綠美化工程」第一期南段工程	57,800	95	98	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 本案已於 108 年 7 月 15 日正式驗收合格，目前簽辦結算作業中
28	107DH00032	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	城鎮之心鐵道綠廊潭心計畫-工程	238,182	55	58	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 重點施作項目： 1. 潭子區中山路三段 202 巷至人和路自行車道平緣石施工。 2. 豐原區博愛街圍籬施工。 3. G 區(仁愛路三段以北)噴灌系統儲水槽開挖作業。 4. 潭子區中山路三段 356 巷至祥和路照明及噴灌管路施工。 備註： 1. 承商植栽分項施工計畫送審。 2. 7/25 市府工務會議(總工主持)。 3. 7/26 中山路 356 巷因施工積水流入民宅會勘(蕭隆澤議員服務處)。
29	107DF00400	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	鐵道綠廊景觀風貌重塑計畫工程	137,055	63	69	6	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 ●重點施作工區： 第一工區(環中路至文心路)、第二工區(文心路至西川一路)、第三工區(西川路至五權路) ●重點施作工項： 整地作業、排水管及電氣管線埋設、雨水回收槽埋設、平緣石鋼筋模板組立及混凝土澆置、鋪面鋼筋模板組立、水泥刷毛鋪面澆置、水泥座椅鋼筋模板組立及澆置。

(九)觀光遊憩工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	11 件(78.57%)	3 件(21.43%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	14 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	103DJ00023	建設局/建築工程管理科/	白海豚海洋生態館新建工程	350,000	100	98	-2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 107 年 12 月 11、14 日及 108 年 1 月 2 日正驗，108 年 2 月 18 及 21 日複驗，經 108 年 3 月 13 日第 2 次複驗，尚有項目不合格，涉及改善逾期及驗收結果不符，簽辦減價收受已於 108 年 5 月 2 日奉核同意，於 108 年 5 月 10 日完成驗收，結算經會簽觀旅局尚有資料需承商修正，已於 108 年 7 月 18 日結簽會辦觀光旅遊局，刻正會辦簽核中。
2	103DJ00024	建設局/建築工程管理科/	大安濱海樂園開發興建工程-大安港媽祖主題園區(第一期工程)	600,000	100	98	-2	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：3 次 108 年 7 月 4 日已簽核移辦觀旅局，廠商將結算書裝訂用印後，續辦付款事宜。
3	104DR00043	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築帝國製糖廠臺中營業所修復暨再利用工程	71,446	100	98	-2	流廢標次數：6 次， 期程修改次數：1 次 本案承攬廠商於 108 年 1 月 23 日申報竣工，經 108 年 1 月 29、30 日確認竣工、2 月 21、22 日上午會同本局政風室及本府經發局及後續營運廠商辦理驗收、3 月 21 日辦理驗收後缺失復驗通過，4 月 26 日點交予經發局，惟因人行道新設工程遲未經本府建設局回復，故本處於 108 年 6 月 5 日函請本府建設局於盡速回復是否同意施作，惟該局養護工程處於 108 年 6 月 20 日函復意見，目前業依其意見函請監造單位修正中，後續將其修正結果再送該處確認後俾憑施作，據此以續辦後續書圖結算事宜，並於完成結算後向本府地政局請領尾款後再撥付予廠商。
4	105DD00231	教育局/國民小學/東勢國小	東勢國小歷史建築原東勢公學校宿舍修復暨再利用工程	52,530	95	95	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 7/19 承包商完成第一次驗收缺失改善，待監造確認後，於 8 月中旬排定複驗
5	105DQ00001	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	市定古蹟清水社口楊宅修復工程(含監造及工作報告書)	80,000	58	58	0	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：1 次 1. 既有牆體表面剔除並調查。 2. 桁木檢修(與合約無差異部分)。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								3. 木棟架檢修(與合約無差異部分)。 4. 卵石牆基修復。
6	105DQ00003	文化局/文化資產處/資產修復課	市定古蹟后里張天機宅修復暨再利用工程	50,000	95	95	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案於108年7月18日申報完工,於108年7月26日確認完成,刻正辦理驗收事宜。
7	107AJ00026	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第二股	2018 臺中國際踩舞祭	20,000	100	100	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 本案業於108年7月22日奉核,並於7月25日發文請廠商「傑森全球整合行銷股份有限公司」寄送發票過局以辦理付款流程,廠商並於7月30日函覆檢送發票。
8	101DH01002	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	國定古蹟霧峰林家下厝草厝修復及再利用工程	98,000	77	78	1	流廢標次數:1次, 期程修改次數:2次 1. 本案刻正進行草厝草厝屋面苫背覆土層、防水毯鋪設、脊頭施作,售票中心屋頂中空板框架施作及中空板鋪設,遊客中心牆、樑清水模組立、鋼筋綁紮等工作。 2. 本案因應計畫已提送主管機關(文化部文化資產局)審查,預定108年8月22日召開審查會議,後續將依據審查結果及內容辦理第3次變更設計。
9	105DQ00023	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	歷史建築「舊大安溪橋」修復工程(含監造及工作報告書)案	115,000	70	75	5	流廢標次數:8次, 期程修改次數:0次 1. S27&S1-S3 水刀去漆除鏽 2. S27-S28&S1-S3 塗裝防鏽 3. S1-S3&S7-S8 鋼構件抽換 4. S5-S8 鉚釘檢修 5. A1-P8 支乘座螺桿修復
10	108AJ00026	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第二股	2019 臺中國際舞蹈嘉年華	19,500	30	35	5	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案業於108年6月27日上網公告招標,7月16日開標,投標廠商1家「力譟堂整合行銷股份有限公司」,並於7月22日召開評選會議,刻正簽辦評選結果。
11	107DJ00014	觀旅局/觀光工程科/觀光工程	東后豐自行車道及周邊基礎建設改善工程	60,000	81	87	6	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科第二股						施工中
12	104DR00023	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築帝國製糖廠臺中營業所周邊景觀公園工程(含規劃設計監造)	100,000	88	94	6	流廢標次數：5次， 期程修改次數：2次 一、因變更設計期間，承攬廠商無辦理停工，致現況與目前預定進度不符，故前於107年4月25日同意核定93日曆天展延工期；原完成期限由107年12月22日展延至108年3月25日竣工，另於108年3月19日核定第一次變更設計暨基礎工程後續擴充，並於同年3月29日完成議價，承商並依變更項目提請54天展延，展延後工期至108年5月18日，因承商又提二期範圍影響一期部分需再展延90天，故一期受二期擴充影響部分，展延至108年8月17日，同時先請承商先行施作二期範圍部分（由108年5月19日起算259日曆天內完成），另於108年7月19日完成第二次變更設計暨二期後續擴充議價事宜；108年6月28日辦理綠間步廊及弦月廣場部分驗收，並於7月30、31日辦理缺失複驗。 二、截至108年7月31日預定進度100%，實際進度98%（展延後進度尚未調整）。 三、本月執行工項有： 1. 森森漫步區廁所步道界石及高壓磚鋪設工程 2. 森森漫步區金剛砂步道工程 3. 森森漫步區廁所磁磚工程 4. 森森漫步區草皮種植作業 5. 森森漫步區街道傢俱安裝 6. 森森漫步區燈具安裝作業 7. 拾光軌跡及漫波階梯矮牆階梯結構工程
13	104DQ00009	文化局/文化資產處/資產修復課	市定古蹟「臺灣府儒考棚」修復暨再利用工程(含監造及工作報告書)	70,000	91	98	7	流廢標次數：3次， 期程修改次數：3次 1. 本案已於108年4月3日報請完工，於108年6月6日驗收通過，刻正辦理結算付款事宜。
14	105DQ00011	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	市定古蹟聚奎居修復暨再利用工程(含保護棚架及緊急加固)(含監造及工作報告書)	60,000	63	74	11	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 正身木構件修及回組及右護龍屋架回組。 2. 正身牆體清洗補強。 3. 全區木構件蟲蟻防治處理及正身體磚牆體防治灌

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								注處理。 4. 正身極木裝釘。

(十)重劃工程區段徵收工程

進度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	合計
小計	13 件(92.86%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件(7.14%)	14 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	101DF00332	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市政府第14期市地重劃第三工區工程	1,623,778	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：5次 本處通知廠商於107年4月11日復工，施工廠商於107年4月11日申請復工及報竣，於107年4月17日辦理召開竣工確認會勘，於107年5月2日辦理工程初驗，缺失已改善完成並提送，於107年6月4日辦理初驗複驗合格，於107年07月5、6、10日辦理正驗，缺失改善完成並提送，於107年9月3、11、13及17日辦理正驗複驗合格，結算資料簽會地政局後尚有部分資料須補正及須先行繳交有價料繳回證明，已請廠商完成補正簽辦審查程序，於108年6月26日簽奉核准，並於108年7月24日付款於廠商，目前保固中。
2	101DR00035	地政局/工程管理科/	臺中市第13期市地重劃工程第一標	1,416,494	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 工程初驗缺失改善中
3	102DR00004	地政局/工程管理科/	臺中市第13期市地重劃工程第二標	1,112,168	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								現刻正辦理驗收作業。
4	100AF00004	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	26,140	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 一、安置土地分配成果已於 104 年 5 月 22 日完成公告作業。 二、準備抵價地分配作業，已於 104 年 6 月 27 日於北新國中舉行配地說明會。 三、抵價地抽籤作業已於 104 年 8 月 5 日於北屯區仁美國小舉行。 四、於 8 月 17 日至 21 日假仁美國小辦理配地作業，共完成 155 分配戶。 五、抵價地第二次協調合併抽籤作業已於 104 年 8 月 29 日於北屯區葳格高中舉行。 六、抵價地第二次抽籤暨配地作業已於 104 年 9 月 16、17 日於北屯區葳格高中辦理完畢。 七、本區抵價地分配已辦理公告，期間自 104 年 10 月 5 日公告至 104 年 11 月 4 日 八、本區抵價地分配公告已於 104 年 11 月 4 日公告完成，並於 104 年 11 月 23 日至 27 日在北屯區公所辦理發狀。 九、108 年 7 月配合工程進度辦理街廓檢測作業。 十、106 年 8 月 10、11 及 15、16 日辦理第 1、2 工區抵價地點交作業。 十一、107 年 3 月 8 日起辦理配餘地土地環境清潔維護作業 十二、106 年 11 月 17 日及 11 月 29 日辦理抵價地第 2、3 次點交作業
5	100AR00002	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市烏日(前竹地區)區段徵收案地上物查估、地籍整理籍土地分配等作業委託專業服務案	32,232	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 本案建築改良物自動拆遷期限：108 年 8 月 31 日前，預計 108 年 9 月辦理公共工程（第一標：安置街廓、臨時中繼宅）開工。
6	100AR00003	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市水湳機場原址北側、南側區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	51,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 1. 108.7.22 辦理抵價地第二次點交事宜。 2. 更新專區網頁。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
7	107BR00001	地政局/工程管理科/	烏日前竹地區區段徵收委託規劃設計及監造技術服務	181,450	20	20	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 招標作業-107 年 7 月 5 日開標、107 年 7 月 20 日辦理採購評選會議、107 年 8 月 8 日決標。 2. 107 年 10 月 30 日核定服務實施計畫書、108 年 2 月 27 日核定規劃成果報告書。 3. 108 年 4 月 30 日核定第一標基本設計報告書。
8	107DR00009	地政局/工程管理科/	臺中市第 15 期市地重劃工程	191,820	25	25	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 細部設計成果已於 108 年 7 月 31 日審查完成。
9	108DR00012	地政局/工程管理科/	臺中市第 13 期市地重劃區環中路西側拓寬 20M 工程	166,993	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 本案資格標作業流標 2 次，預算書圖等相關資料有些微調整，現刻正辦理重新審核程序中。
10	102DR00009	地政局/工程管理科/	臺中市第 13 期市地重劃工程第四標	650,000	84	85	1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 目前正施作整地工程、道路工程、雨水下水道工程、園道工程及坵塊綠美化工程。
11	103DR00044	建設局/土木工程管理科/	臺中市第 14 期市地重劃第六工區工程	1,874,405	90	91	1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：6 次 北工區收尾
12	106DR00034	建設局/土木工程管理科/	臺中市第 14 期市地重劃第六工區公園景觀標(含 14 期全區公園簡易綠美化)	62,762	76	78	2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 預定進度 52.53%，實際進度 56.809%，108/7/19 及 7/26 日辦理六工區外之公園正式驗收
13	107DR00017	建設局/新建工程處/土木工程科	配合臺中市第 14 期市地重劃區範圍調整納入豐樂路北側土地及三工區減作部分新增工程	86,980	91	95	4	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 進度 99.1%。
14	106DR00037	地政局/工程管理科/	臺中市豐富專案區段徵收工程	127,782	30	40	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 於 108 年 7 月 31 日開工，辦理前置作業中。

(十一) 災修工程：本月無案件

(十二) 其他(財務及勞務採購案用)

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	213 件(94.25%)	7 件(3.10%)	0 件(0.00%)	1 件(0.44%)	5 件(2.21%)	226 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	107A735005	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所 107 年區民團體意外險	11,500	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已簽約完成，民眾均依符合申請條件申請
2	107AN00019	消防局/秘書室/秘書室文書庶務股	107 年度消防人員及職員暨義勇消防人員應勤服裝採購案	13,560	100	100	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 全案於 108 年 7 月 15 日結算付款完畢
3	107AD01055	水利局/水利養護工程科/	107 年度臺中市全國水環境清淨河面計畫-東區等 14 區及鄰近地區(第一次修正)	11,250	98	100	2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 付款完成。
4	107AD01056	水利局/水利養護工程科/	107 年度臺中市全國水環境清淨河面計畫-中區等 15 區及鄰近地區(第一次修正)	11,250	98	100	2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 付款完成。
5	107AJ00006	觀旅局/觀光管理科/觀光管理科第二股	2018 臺中花博后里馬場馬術障礙超越競技場表演活動委託專業服務	35,000	40	100	60	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 108 年 7 月 30 日已撥付結算款
6	107AG00023	交通局/交通規劃科/	107 年度臺中市智慧交通管理系統建置計畫	15,700	85	70	-15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1、107 年 9 月 6 日決標並簽約。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								2、107年9月27日工作執行計畫書備查，依契約規定，工作執行計畫書備查後撥付第1期款，107年11月20日撥付289萬6,100元(20%) 3、廠商已於108年1月11日依契約規定提送期中報告書，並於108年3月14日召開期中報告審查會，本局並已於108年4月15日核備期中報告書，並已於108年5月7日完成第二期款支付。 4、本案108年7月進度與上月相同。
7	106AD00106	教育局/社會教育科/社會教育科第二股	2018 臺中世界花卉博覽會發現館佈展委託專業服務案	67,000	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案業於108年7月19日辦理審查會議，決議第五期報告書修正後通過。
8	104AF00093	建設局/新建工程處/土木工程科	華南路以東銜接特三號道路之委託水土保持計畫暨環境影響評估	10,300	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約相關規定執行計畫中
9	107AG00020	交通局/停管處/停車規劃課	「臺中市停車整體規劃案」委託專業服務	10,000	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案期末報告已於108年5月24日通過備查，另依據中央審查期程辦理可行性報告修正作業，刻正陳請中央審核中。
10	106AF00099	建設局/建築工程管理科/	臺中市自由車場整建計畫統包工程	180,000	98	95	-3	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於108年7月16日申報竣工。 目前辦理賽道部分驗收，及竣工驗收
11	107AP00013	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	107年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫	212,923	98	95	-3	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 廠商依契約於期限內完成焚化再生粒料再利用及各工作事項，惟行政院環境保護署為掌握全國焚化再生粒料流向修正「垃圾焚化廠焚化底渣再利用管理方式」規範，自107年1月1日起需至焚化再生粒料管理系統填報流向並上傳相關佐證照片及現場確認情形；而依管理方式規範，每一工程應取得工程管制編號後方可使用焚化再生粒料，並於施工後上傳佐證資料經審後進行解列，本市轄內使用焚化再生粒料工程以道路管挖工程為主，工程規模小而繁多，且工期不固定，以致廠商無法如期完成系統填報及解列。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
12	107AD00036	教育局/社會教育科/社會教育科第二股	「2018 臺中世界花卉博覽會」委託專業導覽服務暨志工培訓採購案	18,380	100	98	-2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案業於 107 年 3 月 27 日開標，107 年 5 月 24 日簽約，決標金額 1,830 萬元，採三期審查驗收，第一期於 10 月 11 日驗收通過，第二期於 11 月 28 日驗收通過，並依規辦理付款事宜；第三期於 7 月 11 日驗收通過，將依契約辦理保險文件審核及契約價金、保證金給付事宜。
13	107AF00086	建設局/機電資訊科/	臺中市 107 年地下管線立體圖資系統擴充計畫	11,000	100	98	-2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 7 月 30 日驗收完成，辦理尾款請款中
14	107AG00001	交通局/停管處/停車管理課	107-108 臺中市逢甲、新光三越、精明商圈週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理案	72,240	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 108 年 7 月 16 日辦理驗收，付款簽已陳核完畢，發票黏存陳核中，待撥付款。
15	107AD01043	水利局/污水營運科/	臺中市公共污水處理廠放流水自動連續監測設施及後續維護校正工作	21,200	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依約執行中
16	107AD01052	水利局/污水營運科/	廊子水資源回收中心暨大里區立新水資源回收中心委託代操作維護管理工作	28,095	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中
17	107AD01054	水利局/污水營運科/	臺中市福田水資源回收中心有機污泥委託清除處理 108	68,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理福田水資源回收中心有機污泥委託清除處理
18	107AG00037	交通局/交通規劃科/	107 年度臺中市主要幹道智慧化動態續進號誌計畫	15,000	70	70	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 1、本案於 107 年 9 月 17 日上網公告，訂於 107 年 10 月 12 日 09:30 開標，結果流標。 2、本案已完成檢討及邀標書修正，訂於 107 年 11 月 27 日 09:30 開標。 3、本案已於 107 年 12 月 5 日完成評選，並於 107 年 12 月 20 日議價完成，由鼎漢國際工程顧問股份有限公司得標。 4、廠商已於 107 年 12 月 28 日提送工作執行計畫書，

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								本局並已於 108 年 1 月 21 日核備，於 108 年 5 月 15 日支付第一期款 4,966,500 元。 5、廠商已於 108 年 4 月 19 日提送期中報告書，並依本局意見修正報告書於 108 年 5 月 28 日提送修正版報告書。 6、本案 108 年 7 月進度與上月相同。
19	107AG00038	交通局/交通規劃科/	國一暨台 74 匝道及平面聯絡道號誌協控計畫(後續擴充)	53,334	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1、本案於 107 年 9 月 10 日開標，開標結果為「廢標」。 2、本案已於 107 年 9 月 12 日辦理第 2 次擴充招標，並 107 年 9 月 20 日開資格標，已於 107 年 9 月 28 日議價並決標。 3、廠商依契約規定於 107 年 10 月 3 日提送工作執行計畫書予本局審查，本局 107 年 10 月 24 日同意備查。 4、廠商依契約 107 年 11 月 30 日提送期中報告書，已於 107 年 12 月 7 日召開期中報告審查，會議決議修正後通過，廠商於 107 年 12 月 21 日前提送修正後報告書，107 年 12 月 27 日期中修正報告書同意備查。 5、已完成第一期款計新臺幣 1,059 萬 8,000 元撥付作業。 6、交通部 108 年 1 月 7 日同意撥付第二期補助款計新臺幣 1,987 萬 1,002 元（補助比例 75%），並已完成第二期款撥付作業。 7、廠商 108 年 6 月 10 日提送期末報告，提送日已逾契約規定日 14 天，將依契約規定辦理。 8、本案已訂於 108 年 7 月 31 日召開期末審查會議。 付款進度：撥付第一期款 10,598,000 元、108 年 1 月 15 日撥付第二期款 26,495,000 元。
20	107AH00022	都發局/建造管理科/	106 年度推動土壤液化潛勢區防治改善示範計畫專案主計畫技術服務工作	41,050	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 依契約期程執行中
21	107AH00027	都發局/城鄉計畫科/	臺中市太平地區都市計畫通盤檢討規劃案	14,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 規劃單位提供地形圖驗收工項，配合簽辦主驗官事宜。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
22	107AH00030	都發局/建造管理科/	臺中市建築執照數位資訊應用暨決策管理系統建置計畫	14,048	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 得標廠商於 108/7/31 報請驗收，目前刻正簽辦驗收作業中（指派主驗人並開會）。
23	107AH00056	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	豐原安康段、大里光正段、太平育賢段社會住宅新建工程公共藝術設置案	14,890	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 ■預定管考進度： 108/8/31 日 開始大里光正段公共藝術活動及作品設置（30%） ■實際管考進度（已完成）： 108/5/19 開始大里光正段公共藝術活動及作品設置（30%） ■目前進度： 截至 108/7/31 止，於 108/7/11 期辦理中場驗，會議結論修正後通過；108/7/27 舉辦風景運動會。
24	107AI00010	農業局/運銷加工科/	好農市集營運管理委託專業服務案	28,000	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 於 108 年 7 月 23 日辦理花博好農市集 6、7、8 期報告書審查會。
25	107AD01059	水利局/水利規劃科/	臺中港特定區雨水下水道系統縱走普查案	17,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 108/07/24 舉行工作會議及辦理外業查核
26	107AD01063	水利局/水利養護工程科/	108 年度本市各抽水站、滯洪池、水閘門及各周邊設施維護保養操作及管理委託專業服務案	24,850	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 抽水站進駐操作
27	107AD01067	水利局/水利養護工程科/	臺中市原八區都市計畫區雨水下水道普查案(第二部分)	12,926	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 工作計畫書提送
28	107AE00057	經發局/工業科/工業科第三股	擴大神岡都市計畫產業園區委託申請設置案	42,300	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商於 108 年 7 月 8 日（108）長中字第 0713070801 號函檢送土地同意鑽探書，本局於 108 年 7 月 11 日以中市經工字第 1080032404 號函，請其依契約規定於取得同意書後 90 個日曆天內完成數值地形圖測繪

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								及地質鑽探與試驗成果。
29	107AE00060	經發局/工業科/工業科第三股	新訂烏日(溪南)產業發展特定區計畫規劃案	12,100	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.廠商於108年7月9日依約檢送108年6月份工作月報，本局於108年7月17日存供備查。2.本案工作計畫書已於108年7月15日同意備查。
30	107AE00063	經發局/產業發展科/產業發展科第二股	東協廣場新南向跨境體驗示範基地科技加值創新場域營運計畫委託專業服務案	18,000	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案業於108年7月10日辦理推廣活動。
31	107AF00062	建設局/養護工程處/道路養護科	107-108年度臺中市橋梁普查委託檢測暨先期規劃技術服務	23,000	98	98	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 執行108年度第一次派工檢測（東台中）
32	107AD00071	教育局/幼兒教育科/幼兒教育科第二股	臺中市政府教育局委託辦理107學年度新設非營利幼兒園	114,142	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案107學年度第2學期到園檢查作業業於108年4月16日及24日辦理完竣，107學年度第2學期第2期政府分攤之學費差額業於4月15日前辦理撥付，並業完成107學年度家長滿意度調查，另業配合中央少子女化政策計畫之配套措施進行契約變更事宜，並刻辦理108學年度第1學期第1期學費差額預撥事宜。
33	107AD00097	教育局/市立高中職/臺中一中	臺中一中照明改善節能績效保證專案採購	10,500	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約中
34	107AD01022	水利局/水利養護工程科/	臺中市原八區都市計畫區雨水下水道普查案(第一部分)	33,727	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 期末報告完成
35	107AD01023	水利局/水利養護工程科/	臺中市豐原、霧峰、太平、大甲、東勢等地區雨水下水道普查案(第一部分)	20,926	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 期末報告完成
36	107AD01027	水利局/水利規劃科/	臺中市龍井區雨水下水道系統檢討規劃委託技術服務	10,400	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 108/07/11 辦理第二次外業查驗

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
37	107AD01029	水利局/污水工程科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程委託專案管理服務(含試運轉)	75,917	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 台中港務公司函示港區內需水量由 13 萬 CMD 調降為 5.8 萬 CMD (112-140 年)，因此福田再生水輸水管徑由 1500mm 下修為 1350mm，前處理設施調整為 10.5 萬 CMD。 2. 福田再生水供彰濱案，經 107.4.25 經濟部次長主持協商會議後裁示停止辦理，惟設計階段將預留接水點設施，供後續彈性接水使用。 3. 本案截至已完成第五次福田再生水協商，針對用水契約(三方契約)草案業經逐條討論取得初步共識，並於 108/3/21 分別召開「福田再生水水價協商會議」及「內輸水管線興建與營運維護委託協商會議」，已責請 PCM 依審查意見修正回覆。已訂 4/24 召開「內輸水管線興建與營運維護委託第二次協商會議」。 4. 有關中龍擬成立子公司申請為再生水經營業，經本局於 4/2 拜訪水利署初步共識為可行方案，惟中龍公司表示將於內部研議後再確認水價協商時間，因此本局已彙整推動瓶頸簽報提請中央協調計畫推動。 ◎履約進度： 1. 有關本案推動計畫修正依 11/16 福田再生水第二次內審會議就水價及執行期程修正議題討論修正，經內政部營建署於 108/01/04 完成審查，並於 108/2/11 函送修正版報院。 2. 有關本案履約事項：營建署於 4/8 召開概念設計(設計需求建議書)審查會，本局依 PCM 就該審查意見所提修正結果於 4/23 召開概念設計工作會議檢討、監造招標文件於 108/3/25 函送營建署。另 108/3/11 第三次統包招標文件審查會決議「統包招標文件」修正後通過，俟修正後函送營建署。 3. 本案將於 108/8/2 由水利署召開跨局處會議以釐清用水端環評承諾事宜。
38	106AD00185	教育局/幼兒教育科/幼兒教育科第二股	臺中市文小 65、文小 66、文小 10 及廊子地區新設校新建幼兒園舍工程委託專案管理	14,141	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案業於 107 年 2 月 14 日完成簽訂契約，廠商業於 107 年 3 月 15 日提送統包工程需求等相關資料，於 107 年 3 月 31 日召開統包需求書審查會議，並於 107

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								年5月9日經雲科大檢核通過，已分別召開第一次統包工程評選會議及辦理公開閱覽完畢，3案4處統包工程業已決標及簽約，基本設計於108年2月15日經本局審查通過，其中文小65及文小10細部設計審議修正後通過，都市設計審議委員會分別於108年7月3日及7月17日召開，修正後通過，另文小66及廊子校區已通過細部設計審議。4處工程皆於108年5月8日開工，截至7/29，文小65預定進度16.026%，實際進度7.494%；文小66預定進度13.616%，實際進度9.057%；文小10預定進度15.842%，實際進度11.720%；廊子校區預定進度15.122%，實際進度10.323%
39	106AD01030	水利局/水利養護工程科/	2018 台中花博豐原葫蘆墩第5區戶外景觀設計及佈展委託專業服務案	36,000	98	98	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理結算付款作業。
40	106AD01043	水利局/水利規劃科/	筏子溪水域及周邊地區整體環境規劃委託技術服務	19,500	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本局預定於108年7月31日辦理期中報告審查會議。
41	106AE00011	經發局/工業科/工業科第三股	大里夏田產業園區委託申請設置案	42,300	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.廠商於108年7月9日依規檢送108年6月份工作月報，本局於108年7月17日存供備查。2.本案用水計畫書經水利署於108年7月25日函同意核定
42	106AE00034	經發局/商業科/商業科第一股	社會創新產業發展計畫	12,000	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 業於7月2日辦理1場「樂活社企市集」記者會及7月6日辦理1場「樂活社企市集」之特色行銷活動。
43	106AF00087	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	2018 臺中世界花卉博覽會—后里馬場森林園區綠化佈展工程委託專案管理技術服務案	13,020	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理履約管理中
44	106AP00110	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	106 年度環保署補助辦理垃圾車加裝濾煙器示範運行計畫	11,700	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本局已核撥瑞承企業有限公司第1年第1期款，並以

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								108 年 7 月 23 日中市環清字第 1080083278 號函請該公司修正第 1 年第 2 期報告書至本局，以利辦理報告書審查事宜。
45	106AR00022	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市烏日（九德地區）區段徵收委託地籍整理及土地分配專業服務案	15,270	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.辦理開發範圍報核相關作業。 2.辦理社區培力計畫（專業服務人員駐點、家戶拜訪、里鄰座談會）等相關事項
46	107A719006	大里公所/農業及建設課/	大里區草湖溪北岸道路(美群路~健行路)路平及公共環境改善工程委託設計監造技術服務	32,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 工程標於 06/24 開工，按契約及設計書圖陸續施作中。
47	107A725003	梧棲公所/社會課/	107 年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險	11,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約內容辦理
48	107A728004	大雅公所/公用及建設課/	107 年度臺中市大雅區公有停一機械停車設備修繕案	11,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 第二次交貨進行中
49	106AG00026	交通局/停管處/設施工程課	臺中市豐原區豐原轉運中心新建工程委託專案管理服務案	15,900	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案設計單位之後續擴充監造部份，已於 107.07.26 完成簽約。 依「機關採購審查小組設置及作業要點」，於 108.07.04 召開決標原則審議會議，確認採價格最低標方式辦理，設計單位分別於 108.07.15、108.07.19 提送修正後細部設計預算書圖及發包文件，專管單位於 108.07.16、108.07.22 辦理審查覆核，本局於 107.07.25 辦理細部設計及預算書複審會議，刻正辦理上網公開閱覽及公開招標相關作業。
50	106AG00028	交通局/停管處/停車規劃課	106-109 年度租賃 PDA 開單設備案	19,070	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 7 月履約中
51	106AG00030	交通局/停管處/停車管理課	臺中市友商圈、美術園道週邊停車場停車	105,030	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			開單勞務委託民間辦理案					已於108年7月16日辦理驗收，付款簽已陳核完畢，發票黏存陳核中，待撥付款。
52	106AG00037	交通局/停管處/停車管理課	臺中市中國醫藥大學、科博館、國美館週邊停車場停車開單勞務	81,665	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於108年7月16日辦理驗收，付款簽已陳核完畢，發票黏存陳核中，待撥付款。
53	106AG00041	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	2018 臺中世界花卉博覽會門票代售暨入口驗票委託服務案	382,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、本案已於106年8月3日招標公告，8月29日開資格標並於9月4日召開評選，9月15日決標及簽約。 二、廠商已於106年10月15日提送工作計劃書(期初報告/第一次交貨)，訂於107年1月3日審核通過。 三、廠商已於106年12月12日提送「施工執行計畫書」及「票卡印刷確認書」。 四、網站訂票系統於107年4月2日上線。 五、施工執行計畫書已於107年4月18日函復廠商審查通過。 六、銷售門票已於107年6月30日前達100萬張。 七、電子票卡(花博卡)交付已於107年6月30日前達100萬張。 八、現場人工售票系統上線、票務相關軟硬體設備已於107年10月26日驗收，惟未函請上級機關監驗，已另於12月13日驗收完成。 九、已於107年12月2日累積銷售達200萬張。 十、已於108年6月28日提送結案報告。 十一、刻正簽辦結案報告審查相關事宜。
54	106AG00047	交通局/交通規劃科/	水湳轉運中心新建工程委託設計技術服務(含後續擴充條款)	79,067	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 108年6月3日召開工作會議，討論都審報告修正內容及本案後續辦理方式，108年7月4日召開會議確認後續推動方式，108年7月19日召開工作會議討論規劃方案。
55	106AG00052	交通局/交通規劃科/	臺中輕軌捷運系統第二期路網可行性研究	15,800	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 108年5月16日、108年6月17日召開期中修正報告工作會議，108年7月1日廠商提供路網方案修正

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								版，108年7月4日召開會議確認整體路網優先順序，108年7月12日召開工作會議討論期中報告書修正方向。
56	106AH00031	都發局/城鄉計畫科/	變更臺中市都市計畫(舊有市區及一至五期市地重劃地區)細部計畫(第三次通盤檢討)案	13,000	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 108/7/9 廠商檢送依第11次重製疑義研商會議修正後資料。 108/7/15 廠商檢送依第12次重製疑義研商會議修正後資料。 108/7/26 廠商檢送依第13次重製疑義研商會議修正後資料。
57	106AH00037	都發局/建造管理科/	臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置中長期計畫	85,000	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 經主驗人裁示系統部份修正畫面請建造科檢視通過後，再行續辦請款事宜。其系統部份修正畫面已於108/8/5完成檢視，檢視結果通過，後續辦理請款事宜。
58	106AH00053	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	106年度臺中市社會住宅包租代管試辦計畫	216,432	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 兩家業者媒合累計共計媒合1,128件(包租包管28件、代租代管1100件)，依契約規定辦理包租包管與代租代管的各項租賃服務與請款作業。第一期計畫變更契約履約期限已於108年4月11日簽准，續辦媒合一般戶工作。
59	106AH00055	都發局/都市設計工程科/	2018臺中世界花卉博覽會總營運暨后里及豐原園區營運管理委託專業服務案	240,000	70	70	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 廠商已於108年7月8日檢送第七期報告書(總結報告書)，本局已依花博權管分工於108年7月18日已將第七期報告書(總結報告書)轉請行政管理中心並辦理後續營管報告書審查會議。
60	106AI00019	農業局/作物生產科/	2018臺中世界花卉博覽會外埔園區自然館策佈展委託專業服務案	90,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 刻正辦理第4期款撥付、第5期報告書審查及第6期報告書審查事宜。
61	106AI00022	農業局/運銷加工科/	2018臺中世界花卉博覽會外埔園區展館	75,000	70	70	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			營運管理委託專業服務案					7/24 辦理第六期款驗收
62	106AP00002	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫	256,681	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 於 108 年 7 月 18 日驗收 108 年 5 月資料，契約執行中。
63	104AH00009	都發局/城鄉計畫科/	烏日、大肚都市計畫區整併及主要計畫、分離專案通盤檢討規劃作業案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 105.3.24 公告徵求意見，105.12.2 開始公開展覽，12.16 公展說明會。各案進度如下： (1) 烏日通檢：歷經 10 次市都委會專案小組審議，並於 106.12.22 市都委(78)大會及 107.1.26 市都委(80)審議通過。107.4.30 報請內政部審議，內政部於 107.6.4 召開第 1 次小組，107.10.3 辦理現地勘查，10.9 召開第 2 次小組，108.1.15 召開第 3 次小組，7.11 召開第 4 次小組。 (2) 高鐵通檢：歷經 6 次市都委會專案小組審議，並於 106.10.6 市都委(75)大會及 106.12.22 市都委(78)大會審議通過。主計於 108.2.19 經內政部大會審竣，配合內政部決議於 108.5.24 提請市大會審議調整細計內容，並於 7.23 辦理再公展。 (3) 烏日大肚整併：已召開 3 次小組，然考量整併效果，將俟烏日通檢及高鐵通檢經內政部審竣後再提會討論。(108.7.30 進度更新)
64	104AM00117	警察局/犯罪預防科/	104 年度「第 13、14 期重劃區治安要點」錄影監視系統管道設施採購案	14,330	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 持續建置中。
65	105AD00033	教育局/幼兒教育科/	臺中市政府教育局委託辦理「臺中市私立三光非營利幼兒園」採購案	32,548	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 107 學年度第 2 學期到園檢查作業於 107 年 4 月 16 日辦理完畢，已於 4 月 15 日前辦理 107 學年度第 2 學期第 2 期學費差額，並刻辦理本案後續擴充辦理事宜，業於 108 年 6 月 4 日完成議約事宜，並業已簽定後續擴充契約。
66	105AD00034	教育局/幼兒教育科/	臺中市政府教育局委託辦理「臺中市私立五	35,631	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			權非營利幼兒園」採購案					本案 107 學年度第 2 學期到園檢查作業於 108 年 4 月 16 日辦理完畢，107 學年度第 2 學期第 2 期政府分攤之學費差額業於 4 月 15 日前辦理撥付，並業完成 107 學年度家長滿意度調查，另業配合中央少子女化政策計畫之配套措施進行契約變更事宜，並於 108 年 8 月 1 日前辦理 108 學年度第 1 學期第 1 期學費差額預撥事宜。
67	105AE00044	經發局/工業科/ 工業科第四股	105 臺中市精密機械科技創新園區二期標準廠房新建工程委託專案管理	15,007	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 刻正進行 RF 欄杆施作、3F-6F 預鑄花台欄杆施作、6F-RF 預鑄花台覆土、1F-6F 室內油漆批土修補、2F-6F 廁所天花板施作、2F-6F 廁所地磚鋪貼、3F-6F 廠區防塵耐磨樹脂地坪、樓梯 A 抵石子施作、WA1 擋土牆泥作打底粉刷、迎賓廣場樓梯窯燒花崗磚鋪設、WA2-WA3 戶外覆土整坡及 BF-6F 配電盤安裝結線、BF-PH1 燈具安裝、停車場空氣淨化器安裝、3F-5F 弱電系統 3F-5F 拉線、BF-3F 結線箱安裝、BF-6F 機櫃安裝、給排水配管、消防泡沫管、消防箱、2F-6F 火警偵測器安裝及停車場排氣風機安裝等工項。
68	105AF00071	建設局/土木工程管理科/	水滴經貿園區區段徵收工程委託專案管理暨施工監造服務案	175,601	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 依契約規定執行監造及專案管單位職責
69	105AF00100	建設局/新建工程處/土木工程科	國道四號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道環境監測工作	13,940	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 目前履約執行監測中
70	105AF00130	建設局/新建工程處/土木工程科	105 年度道路橋樑工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等 10 區)	11,585	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 持續派工中
71	105AG00040	交通局/交通規劃科/	大臺中地區捷運路網檢討規劃暨臺中捷運系統初期路網可行性研究	12,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1、108 年 3 月 28 日廠商提送整體路網報告。 2、108 年 4 月 15 日召開工作會議，廠商 108 年 5 月 3 日提送修正版報告。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								3、108年5月17日召開工作會議討論整體捷運路網修正版報告。 4、108年6月12日召開工作會議討論機場捷運簡報，廠商於108年6月19日提送修正版簡報。 5、108年7月22日向市長報告後續推動方案。
72	105AG00048	交通局/交通工程科/交通工程科第二股	臺中市公共自行車租賃系統建置及營運管理(第二期)	345,000	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 108年7月份已完成226站營運啟用、226站設備查驗，持續辦理接電啟用及新設站點建置。
73	105AM00143	警察局/後勤科/	局本部新建工程警用無線電系統建置案	12,488	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本局辦理之「局本部新建工程警用無線電系統建置案」，業於106年4月26日決標予「訊銓通整合系統科技有限公司」依契約規定配合局本部新建工程期程，於108年4月9日取得NCC核發架設許可證後，108年4月25日發函通知廠商進場施作安裝相關作業，目前工程尚在進行中預計108年8月22日竣工。
74	105AQ00101	文化局/臺中市文化資產處/遺址傳藝課	臺中市13期重劃區第一、二、四標工區涉及麻糍埔暨番婆庄遺址雨污下水道搶救發掘計畫	100,000	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 7月10日，會勘確認第一標工區編號1(全部)、4(局部)現場發掘完成；7月23日，考古團隊與工程單位完成現場回填點交。刻正依規劃時程持續發掘中。
75	105AQ00112	文化局/臺中市文化資產處/遺址傳藝課	臺中市13期重劃區第一標工區涉及麻糍埔遺址滯洪池工程搶救發掘計畫	115,000	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 7月15日，承商依契約規定提交本案期中第三階段第二次查核報告書，本處於7月29日辦理現勘暨報告書初審會議，會議紀錄刻正陳核中，報告書後續將提交本市遺址審議委員會進行複審。
76	106AD00086	教育局/社會教育科/社會教育科第二股	臺中世界花卉博覽會花艷館佈展暨國內外花藝競賽委託專業服務案	236,925	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約執行中。1.國內外花藝競賽及通關檢疫等各項工作已完成。2.108年第一期業已撥款。3.108年第2期業於108年7月4日召開審查會議。
77	102AM00071	警察局/犯罪預防科/	102年度「治安要點暨平均地權基金標餘款」	13,700	85	85	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：3次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			錄影監視系統採購案					配合重劃區共同管道提出公務佈纜，並提出電力及網路申請
78	103AF00081	建設局/新建工程處/土木工程科	東勢-豐原生活圈快速道路工程環境監測工作	15,835	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 23.104 年 11 月 30 日簽辦第 1、2 標二階環評委託技術服務採購案，104 年 12 月 25 日上網公告，105 年 1 月 27 日開標，並訂於 105 年 2 月 3 日召開評選會議。24.104 年 12 月 31 日召開第 5 標細部設計進度檢討會，目前進度 70%，預計 105 年 1 月 12 日前提送細設成果。25.105 年 1 月 21 日邀集豐原、石岡、新社、東勢、和平等區里辦公處召開加速推動公開說明會。26.105 年 1 月 26 日召開第 5 標細部設計審查會。27.原訂於 105 年 2 月 5 日召開第 3 標分段辦理評估計畫簡報會議，因故延期。28.現正依計畫定期實施監測作業中。
79	103AG00016	交通局/交通工程科/交通工程科第二股	臺中市公共自行車租賃系統建置及營運管理及後續擴充	169,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.本案已於 105 年 8 月份已完成 100 站營運啟用，後續擴充 40 站租賃站已全數完成。 2.至契約期滿前，由微笑單車公司進行營運管理。
80	103AH00011	都發局/綜合企劃科/	豐原都市計畫通盤檢討規劃案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 市都委會審議階段： 1.106.02.24 市都委會第 66 次大會審議通過。 2.106.12.28 市都委會第 78 次大會審議通過。並於 106 年 4 月 25 日函文報請內政部審議。 部都委會審議階段： <第一階段> 1.106.04.25 報請內政部審議，召開 5 次專案小組會議；除內、中環工業區及綠地解編部分留待第二階段小組討論外，其餘變更案將提內政部都委會大會審議。 2.107.12.11 第一階段部都委會大會審議通過，紀錄 108.01.18 函發。 3.108.03.26 辦理第一階段再公展公告 30 天， 108.06.04 檢送再提會資料提請部都委會審議， 108.07.30 內政部都委會第 950 次會議審議通過。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								<第二階段> 1.108.04.10 召開第 6 次專小組會議，108.04.22 內政部函發紀錄。 2.108.0612 檢送補充資料提請部都委會續審，108.07.11 第 7 次專案小組，刻依紀錄補充相關資料後續提請內政部都委會大會審議。
81	102AH00018	都發局/城鄉計畫科/	台中市都市計畫主要計畫通盤檢討規劃案	20,500	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.107/3/27 提請內政部大會審議通過，刻正依會議紀錄簽辦再公展事宜，並訂於 107/5/8 辦理再公展。刻正彙整有關人民團體陳情意見之各機關研析意見。 2.107/8/2 召開諮詢會議研商再公展案件人陳意見研析處理情形。 3.107/8/23 函報內政部辦理再公展無意見案核定作業。 4.107/9/6 依內政部 107/8/30 函示修正計畫書圖名稱後，續提報內政部辦理核定作業。 5.107/9/28 內政部核定、107/10/17 主計第一階段發布實施。 6.107/11/14 召開諮詢會議研商再公展案件新增人陳意見研析處理情形。 7.107/12/24 函發本府研析意見送內政部續行審議。 8.108/1/14 內政部都委會第 14 次會議審議。 9.108/1/29 內政部都委會第 15 次會議審議。 10.108/2/18 內政部都委會第 16 次會議審議。 11.108/2/25 內政部都委會第 17 次會議審議。 12.108/4/18 內政部都委會第 18 次會議審議。 13.108/6/18 內政部都委會第 948 次會議審議修正後通過。
82	102AH00027	都發局/城鄉計畫科/	擴大大里都市計畫改採市地重劃開發案	27,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 經濟部水利署 106.8.14 召開認屬國家重大建設審認會議，會議紀錄 106.8.24 送達，106.9.30 經濟部水利署請本府先行回應各單位意見後再報行政院核定，已於 106 年 11 月 10 日先行就處理情形對照表及說明書修正草案內容，送請行政院農業委員會、內政部地政司、內政部營建署、交通部公路總局、財政部

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								國有財產署、經濟部水利署等機關審查。並再以 106 年 12 月 19 日府授都計字第 1060278204 號函，請經濟部水利署陳報行政院認為國家重大建設，該署於 107 年 1 月 25 日召開第 2 次審認會議（107 年 2 月 6 日紀錄送達，本府並於 107 年 3 月 5 日檢送修正報告書請經濟部續予陳報認審，經濟部於 107 年 4 月 13 日將審查結果報請行政院認定）。已於 107.08.17 取得上開國家重大建設認定函，確認開發計畫範圍，本府將加速擬定都市計畫作業。107.12.7 辦理擬定前公告徵求意見 30 天，107.12.19 召開徵求意見座談會，108.4.1 召開機關協調會，108.04.29 經批示同意辦理草案公展作業，108.5.6 草案公告公開展覽，108.5.16 召開公開說明會，108.7.19 召開市都委會第一次專案小組會議。
83	103AH00047	都發局/城鄉計畫科/	臺中市轄區內都市計畫公共設施用地專案通盤檢討規劃案	25,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1.105 年 8 月 8 日市長召開本市公共設施用地解編會議。 2.105 年 9 月 1 日內政部召開第一次審查會。 3.105 年 9 月 19 日函請本府相關單位補充相關資料。 4.105 年 10 月 12 日召開第 10 次工作簡報會議，並請相關單位於 105 年 10 月 21 日前函覆。 5.11 月 21 日函請教育局提供撤銷徵收之學校用地及體育場用地資料。 6.105 年 12 月 12 日召開第 11 次工作簡報會議， 7.105 年 12 月 13 日再次請教育局對於學校用地變更方案表示意見。 8.106 年 1 月 9 日將修正後整體規劃構想再提請內政部審議。 9.106 年 2 月 9 日內政部召開第 2 次會議。 10.106 年 2 月 22 日召開第 13 次工作會議。 11.106 年 3 月 27 日修正資料提請內政部召開會議。 12.106 年 4 月 28 日提市都委會報告案。 13.106 年 5 月 5 日內政部審查會。(5 月 22 日收到會議紀錄) 14.6 月 27、28、29 辦理地方座談會。 15.清查變更範圍土地所有權人清冊。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								16. 請教育局提供撤銷徵收土地所有權人清冊，簽辦公開展覽作業。 17. 106 年 9 月 1 日起公告公開展覽 45 天。 18. 106 年 9 月陸續於本市 29 區辦理說明會。 19. 公開展覽至 10 月 15 日，後續將進入本市都委會審查。提 107 年 3 月 30 日市都委會報告。4 月 27 日市都委會報告。107 年 7 月 30 日內政部實施評鑑績效良好。107 年 9 月 27 日內政部實施進度管考績效良好。107 年 10 月 8 日工作進度報內政部。 20. 9 組專案小組均經專案小組審議完畢，並於 108 年 4 月 26 日提市都委會報告案，將逐案依序提市大會審議。 21. 台中港專案部分已先提 108.5.17 第 93 次市大會、108.6.21 第 95 次市大會審議，惟仍未審議完畢，將續提下次市大會審議，預計 108.7.31 向秘書長報告。
84	104AE00024	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市工業園區整體發展計畫委託專案管理服務案	27,430	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 廠商依約於 108 年 7 月 5 日提報 108 年 6 月份工作月報至本局備查，本局於 108 年 7 月 17 日存供備查。
85	107AP00086	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	107 年臺中市后里區、西屯區、大雅區及港區空氣污染物健康風險調查計畫	46,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 於 108 年 7 月 25 日辦理工作檢討會。
86	107AP00122	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市文山資源回收(焚化)廠委託操作管理計畫	50,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 107 年 10 月～108 年 4 月份服務費用已核銷付款，108 年 5 月份服務費用於 108 年 7 月 30 日黏貼發票辦理付款作業，108 年 6 月份服務費用簽核中。
87	107AP00127	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股	臺中市家戶廚餘分類桶清運設施計畫	99,500	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理驗收程序中
88	107AQ00078	文化局/文化資源科/文化資源科第一股	臺中市纖維工藝博物館常設展空間裝修布置設計競賽及製作財務採購案	25,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商刻正進場施作，預計 8 月施作完畢並開展。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
89	107AQ00094	文化局/文化資源科/文化資源科第三股	申辦 2022 世界設計之都-國際投標委託專業服務案	15,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 (一) 本案招標金額為新臺幣 1500 萬元，為查核金額之委託專業服務之採購，依政府採購法第 22 條第 1 項第 9 款規定及「機關委託專業服務廠商評選及計費辦法」辦理招標作業，並與經公開客觀評選之優勝廠商依優勝序位進行議價方式辦理。本案於 107 年 6 月 26 日(星期二)上午 11 時於本局開標室開標，計財團法人台灣創意設計中心共 1 家廠商投標，並為合格廠商。 (二) 本案於 107 年 6 月 28 日(星期四)上午 9 時辦理第一次評選會議，依本案評選須知規定，財團法人台灣創意設計中心平均總評分未達 70 分，經出席委員過半數決議不列為優勝廠商，本案優勝廠商從缺並廢標。 (三) 本案於 107 年 7 月 20 日辦理第二次上網公告，並於 7 月 31 日(星期二)下午 4 時 30 分於本局開標室開標，於 8 月 1 日辦理第二次評選會議、8 月 14 日議價決標，委託辦理廠商為財團法人台灣創意設計中心，業已完成詳細工作計畫書核備及辦理第 1 期款撥付事宜及第 1 次契約變更事宜。 (四) 經本年 1 月 19 日召開「申辦 2022 世界設計之都專案座談會議」結論，本市現仍審慎評估申辦成功機率並協調整合各方意見以提高認同與支持，爰暫不爭取主辦 2022 世界設計之都，為調整本案履約項目，於 3 月 12 日召開契約變更討論工作會議，刻正辦理第 2 次契約變更事宜。 (五) 業於 108 年 4 月 16 日完成第 2 次契約變更議價及決標，並於 5 月 22 日召開第二期款驗收資料審查會議，審查通過，並於 6 月 17 日完成第二期款核銷事宜。 (六) 刻正進行專校對和影片後製作業
90	107AR00006	地政局/清水地政/第二課	107 年度臺中港特定區計畫(第三次通盤檢討)都市計畫樁位重置地籍圖重測計畫	14,174	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 地籍圖重測成果自 108 年 7 月 1 日起至 108 年 7 月 31 日止辦理公告。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
91	108A725003	梧棲公所/社會課/	108 年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險	11,000	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 依契約內容辦理。
92	108A735004	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所 108 年區民團體意外險	11,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已簽約完成，民眾均依符合申請條件申請
93	108A736001	龍井公所/社會課/	108 年臺中市龍井區區民團體意外保險	15,986	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理作業中
94	108AD00049	教育局/幼兒教育科/幼兒教育科第二股	臺中市政府教育局委託辦理 108 學年度臺中市新設非營利幼兒園	155,694	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案業於 108 年 3 月 15 日辦理評選作業完成，並於 108 年 4 月 15 日辦理議約決標事宜，業完成與優勝廠商簽約與用印事宜，業於 108 年 8 月 1 日前完成設立作業事宜並順利開辦，刻辦理 108 學年度第 1 學期第 1 期學費差額預撥事宜。
95	108AD00057	教育局/國民小學/烏日國小	烏日國小-臺中市 108 年度中小學資訊科技教室資訊設備更新採購案	74,724	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 108.4.30 決標，廠商履約中。
96	108AD00061	教育局/國民中學/大甲國中	大甲國中-108 年度臺中市校務行政電腦更新採購案	46,224	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 驗收結算。
97	108AD00078	教育局/國民小學/上石國小	臺中市 108 學年度招聘英語教學資源中心學校美籍英語協同教學人員計畫	10,450	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已連繫 8 月 ETA 到校工作
98	108AD01006	水利局/防災工程科/	108 年移動抽水機維運搶險委託專業服務	15,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本月持續派工
99	108AE00003	經發局/工業科/工業科第四股	108 年精密機械科技創新園區景觀維護工作	17,680	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、廠商於 108 年 7 月 15 日檢送 6 月份工作月報。 二、108 年 7 月 17 日辦理 108 年 6 月份工作確認會勘。 三、廠商依約履約中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
100	108AE00008	經發局/商業科/ 商業科第一股	108 年度臺中購物節	21,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已辦理 3 場主題活動完畢，並已支付 10%契約價金。
101	108AE00038	經發局/工業科/ 工業科第四股	107 年臺中市精密機械 科技創新園區污水處理廠、自來水系統維護 及代操作計畫後續擴充	22,300	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商依約履約中，並於 108 年 7 月 9 日提送 6 月工作月報，本局 108 年 7 月 12 日備查
102	108AF00033	建設局/養護工程處/公園景觀 維護科	臺中市 108 年度區域型 公園綠美化維護工作- 健康公園等十座公園	13,485	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中
103	108AF00034	建設局/養護工程處/公園景觀 維護科	臺中市 108 年度區域型 公園綠美化維護工作- 英才公園等九座公園	14,729	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中
104	108AF00042	建設局/養護工程處/公園景觀 維護科	臺中市 108 年度亮點型 公園綠美化維護工作- 臺中公園、北屯兒童公園、 秋紅谷及廣六	18,048	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中
105	108AF00044	建設局/養護工程處/公園景觀 維護科	臺中市 108 年度亮點型 公園綠美化維護工作- 文心森林公園、豐樂雕塑公園、 望高寮夜景公園	17,139	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中
106	108AF00051	建設局/養護工程處/挖掘管理 科	108 年臺中市共同管道 保全與管理維護計畫	16,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 刻正辦理 7 月份管理維護作業
107	108AF00060	建設局/養護工程處/挖掘管理 科	108 年水涵經貿園區共同 管道保全與管理維護計畫	19,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 刻正辦理 7 月份保全維護及巡檢作業
108	108AF00069	建設局/機電資訊科/	108 年度公共設施管線 資料調查暨系統更新 擴充第 7 期計畫	13,901	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已付第一期款，並向營建署申領第 1 次（第 1 期款及 第 2 期款）補助款，持續履約中
109	108AF00073	建設局/養護工程處/公園景觀 維護科	108 年度臺中市中央公 園綠美化維護管理工作	40,176	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 綠美化維護作業進行中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
110	108AG00002	交通局/停管處/ 停車管理課	108 至 109 年臺中市政府公有停車場停車費用委託代收作業案	136,979	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 108 年 6 月廠商代收停車繳費單計 1,096,152 件，代收停車費金額 40,490,046 元，代收手續費為 4,461,080 元，刻正簽辦 6 月份手續費付款作業。
111	108AG00010	交通局/交通行政科/	108 年度委託民間保全業者辦理拖吊場警衛勤務業務	10,413	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 108 年 6 月份請款案件已付款
112	108AG00012	交通局/公運處/ 運輸稽查課	107 年度優化公車專用道與相關設施保全及清潔維護案-後續擴充	11,537	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 執行優化公車專用道站體清潔及垃圾清運。
113	108AG00013	交通局/停管處/ 設施工程課	臺中市北屯區舊社等三件停車場立體化興建工程委託專案管理服务	16,380	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 規劃設計說明報告書(含基本設計)業已修正核定在案，交通影響評估業已提送並完成掛件。
114	108AG00018	交通局/捷運處/ 開發路權課	臺中捷運綠線土地開發招商總顧問委託專業服務案	16,600	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 於 7 月 31 日召開 7 月份工作會議，與廠商共同商議 G9 招說會情形並要求廠商進行 G6 及 G8a 財務評估及招商文件等議題。
115	108AG00025	交通局/交通規劃科/	108 年度臺中市交通控制中心維運計畫	11,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1、108 年度臺中市交通控制設施通訊傳輸暨雲端租借費(1,000 萬)、108 年度臺中市交控中心營運管理計畫(90 萬)、108 年度臺中市交控系統維護及更新計畫(200 萬)，3 案合併發包。 2、已於 108 年 1 月 28 日上網公告，並於 108 年 2 月 22 日開標、108 年 2 月 26 日辦理評選會議、108 年 3 月 12 日決標。 3、本局已於 108 年 3 月 29 日核備執行計畫書，108 年 4 月 19 日完成支付第一期款 2,000,000 元。 4、本案 108 年 7 月進度與上月相同。
116	108AG00031	交通局/停管處/ 停車管理課	臺中市公有停車場停車費催繳及舉發違規通知資料處理	12,521	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案採按月結算前 1 個月勞務費，於施作完成之次月付款。108 年 6 月份催繳舉發作業於 7 月 16 日驗收，

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								刻正申請撥付款項(本次應付 454,112 元)。
117	108AG00035	交通局/公運處/ 運輸稽查課	2019 大型活動公車接駁計畫	10,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案將依需求進行派車。
118	108AH00006	都發局/都市設計工程科/	108 年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫	19,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 國內績優社區參訪訂於 108 年 7 月 13 日、14 日二日至雲林縣參訪。(已於 108 年 7 月 8 日行文雲林縣城鄉發展處及各社造參訪機關(單位)知悉。(中市都設字第 361080116602 號)。 2. 廠商前於 108 年 7 月 10 日提送進階培力工作時數，經本局審視，於 108 年 7 月 15 日函知符合時數計 187 員並同意備查在案。(中市都設字第 1080701117 號) 3. 已於 108 年 7 月 26~27 日辦理社區規劃師駐地輔導計畫進階提案審查會議完成在案。
119	108AH00007	都發局/都計測量工程科/	臺中市 108 年度都市計畫樁測釘、埋設及數值地形測量工程委託技術服務案	19,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 本案於 108 年 2 月 12 日簽訂契約。2. 刻正依契約書履約執行中。
120	107AR00021	地政局/工程管理科/	臺中市第 13 期市地重劃區內施工監看與搶救發掘計畫	56,680	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 目前廠商刻正辦理試掘作業中。
121	107AT00044	新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第二股	107 年教育政策整合行銷宣傳	10,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 契約執行中，7/13-7/23 圖文廣編稿、7/22-7/28 圖文廣告
122	108AH00039	都發局/建造管理科/	臺中市建築管理資訊一站式服務平台建置計畫	15,860	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 本案於 108 年 6 月 17 日決標公告，並於 108 年 7 月 4 日簽訂契約，目前專案執行中。
123	108AK00005	社會局/兒少福利科/	108 年臺中市兒童發展社區資源中心	28,233	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 11 月 27 日上午開標，每區 1 家廠商投標，計有財團法人瑪利亞社會福利基金會/財團法人伊甸社會福利

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								基金會/財團法人台中市私立弘毓社會福利基金會 3 家廠商投標,每家投標 2 區,12/21 決標 2.辦理簽約事宜 3.辦理 1.6 區後續擴充及 2.3.4.5 區契約變更 4.辦理第二季核銷及查驗 5.1 月個案管理量 4082 名,2 月個管量 4060 名,3 月個管量 3996 名,4 月個管量 3978 名/5 月個管量 3898 案/6 月 3918 名/7 月 3927 案
124	108AK00007	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	108 年臺中市身心障礙者社區資源中心勞務委託案	28,176	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.服務穩定提供中 2.辦理社區資源中心輔導查核 3.執行 5-6 月個案品質監督計畫紀錄抽查。4.辦理第二季核銷。
125	108AK00013	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	108 年臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫	201,107	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約規定辦理
126	108AK00016	社會局/仁愛之家/保健組	108 年度護理、社工及照顧服務員等人力委外勞務	26,975	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約履約提供護理、社工及照顧服務員人力服務進行中。
127	108AK00017	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	108 年度臺中市獨居老人緊急救援服務計畫	13,561	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.依契約規定執行。 2.第 2 季經費 3,067,000 元。
128	108AK00024	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	108 年度臺中市兒童及少年保護個案家庭服務方案	20,165	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 轉介 22 案
129	108AK00037	社會局/家暴中心/成人保護組	108 年度臺中市家庭暴力防治多元處遇服務方案	11,024	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 108 年 7 月： 1.第 1 區受理通報案件數為 106 案。 2.第 2 區受理通報案件數為 87 案。 3.第 3 區受理通報案件數為 56 案。 4.第 4 區受理通報案件數為 53 案。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
130	108AK00042	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	臺中市親子館暨托育資源中心	41,660	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商依實履約中，皆於 7 月 15 日前檢送第一季核銷資料，因各家廠商檢送日期不一，本局逐一完成付款。
131	108AK00047	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	108 年度臺中市公設民營托嬰中心	18,944	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 依契約規定收托嬰幼兒。2. 廠商按月申請人事經費核銷。
132	108AK00050	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	108 年度臺中市居家托育服務中心暨弱勢家庭兒童臨時托育服務	46,683	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 正常執行，正辦理第 2 季核銷作業。
133	108AK00063	社會局/人民團體科/人民團體科第二股	108 年度臺中市社區照顧整合性培力計畫	45,035	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理專案管理事宜--(1) 聯繫會議 (2) 社區發展育成訪視及輔導 (3) 社區照顧關懷據點訪視及輔導 (4) 樂齡行動教室開班 (5) 專案計畫規劃及辦理。
134	108AK00066	社會局/人民團體科/人民團體科第一股	108 年度臺中市志願服務推廣中心委託服務案	10,175	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 7 月份共計輔導 6 個民間單位進行志工隊核備諮詢。 2. 7 月 9 日辦理臺中市志工媒合平台教育訓練。 3. 7 月 11 日志推中心業務聯繫會報。 4. 7 月 16 日辦理志願服務大型宣導活動行前說明會。 5. 7 月 26 日辦理高齡志工健康促進課程，共 3 個單位、46 人參加。 6. 7 月 30 日辦理高齡志工營養學課程，共 4 小隊、55 人參加。 7. 完成志願服務上半年刊物印製及發送。 8. 刻正辦理第 2 季核銷作業中。
135	108AK00068	社會局/婦女福利及性別平等科/婦女福利及性別平等科第二股	108 年 新住民家庭服務中心實施計畫	10,523	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商履約中，並如期辦理方案及個案服務，截至 7 月已撥付 242 萬 4,209 元
136	108AK00072	社會局/社會工作科/	108 年度臺中市兒童及少年脆弱家庭多元服	10,049	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			務方案					1. 本案第一區至第四區後續擴充採購分別於 7/5、7/18 日決標。 2. 本案第一區至第四區之第一季、第二季核銷刻正辦理中。
137	108AK00081	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	108 年度臺中市輔具資源中心設置計畫	14,436	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約規定辦理
138	108AK00084	社會局/婦女福利及性別平等科/婦女福利及性別平等科第一股	108 年度臺中市婦女福利服務中心	25,367	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商履約中
139	108AL00013	勞工局/福利促進科/	108 年度身心障礙者支持性就業服務計畫	14,335	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 截至 7/26 止共媒合就業 246 人次，成功推介就業 141 人次，共服務 5,648 人次。
140	108AL00037	勞工局/就業安全科/	108 年度職業訓練委託案（一）	21,571	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 4 月份開始辦理招生作業，截至目前 7 月已開訓 18 班次，結訓 7 班次
141	108AP00090	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	108 年度採購資源回收車 25 輛	40,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中
142	108AP00094	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	108 年度採購密封壓縮式垃圾車 28 輛	75,600	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 台火開發股份有限公司履約中。
143	108AP00095	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	108 年度採購挖土機 11 輛	49,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 108 年 4 月 16 日決標予友嘉實業股份有限公司，刻正履約中。
144	108AP00096	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	108 年度採購鏟裝機 13 輛	26,800	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 108 年 5 月 9 日決標予農安機械股份有限公司，刻正履約中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
145	108AP00103	環保局/大甲區清潔隊/	108 年度履帶式木材破碎機 1 臺	24,300	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 廠商履約中，履約期限 108 年 11 月 21 日
146	108AP00119	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市一般廢棄物分選打包計畫	80,000	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已於 108 年 7 月 1 日簽辦上網公告，經第 2 次會辦政風室及會計室尚有意見，刻正第 3 次會辦政風室及會計室。
147	108AQ00029	文化局/表演藝術科/表演藝術科第一股	2019 臺中爵士音樂節委託專業服務採購案	12,900	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 本案業於 7 月 19 日召開跨局處工作協調會；7 月 23 日辦理文創攤位抽籤。
148	108AQ00030	文化局/臺中市立圖書館/閱覽典藏課	108 年度圖書館營運勞務承攬採購案	17,189	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 108 年 6 月份圖書館勞務承攬採購案 1,363,741 元於 7 月 10 日簽准付款。
149	108AM00125	警察局/勤務指揮中心/	新建大樓「110 受理報案系統相關設備」建置案	28,794	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案業於 108 年 6 月 4 日決標，6 月 25 日完成簽約，目前依契約執行中。
150	108AR00019	地政局/清水地政/第二課	108 年度臺中港特定區計畫(第三次通盤檢討)都市計畫樁位重置地籍圖重測計畫	18,240	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 7/2 召開評選會議，7/24 召開議價(約)會議並決標。
151	108AU00008	稅務局/財產稅科/財產稅科土地稅股	108 年使用牌照稅、房屋稅暨地價稅開徵及催繳繳款書、轉帳繳納通知書等列印、摺封及郵寄等作業	37,095	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 按規劃期程辦理，並無落後。
152	108AY00001	研考會/資訊中心/設備網路科	臺中市政府 108 年度資訊機房暨所屬機關電腦資訊設備維運案	20,308	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 7/31 月工作會議
153	108AY00004	研考會/資訊中心/應用服務科	公文整合資訊系統維運暨 HTML5 公文製作建置案	10,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1、7 月 5 日交付五、六月工作報告書及期中報告書，符合契約規定，7 月 17 日簽準備查。 2、7 月 25 日

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								召開五、六月工作報告暨期中會議。
154	108AY00020	研考會/資訊中心/設備網路科	臺中市政府108年度各機關資訊設備汰舊換新採購案	29,241	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 各機關交貨安裝中
155	108AN00015	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	108年度小型水箱消防車2輛、水箱消防車1輛及水庫消防車1輛採購案	20,400	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 承商履約打造中。
156	108AN00016	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	108年度雲梯消防車1輛採購案	25,000	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 承商履約打造中。
157	108AN00020	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	108年度消防衣採購案	20,944	95	95	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 承商已於108年6月24日履約，刻正辦理驗收中(抽樣送第三公正單位檢驗中)。
158	108AN00024	消防局/秘書室/秘書室文書庶務股	108年度消防人員及職員應勤服裝採購案	12,211	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本案於108年6月18日開始簽辦招標文件，108年6月28日簽奉市府核准以最有利標決標方式辦理採購，108年7月18日上網公告招標。
159	108A000029	衛生局/疾病管制科/	「108年度臺中市政府衛生局委託合約醫療院所辦理流感疫苗校園集中接種計畫」勞務採購案	15,203	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 刻正規劃採購案內容。
160	108AP00003	環保局/環境稽查大隊/環境稽查大隊第四組	108年臺中市固定污染源暨環保陳情案件稽查及檢舉違反廢清法案件查處催收計畫	30,280	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約內容提報工作進度。 一、固定污染源及逸散源法規符合度查核 (1) 固定污染源空氣污染管制法規符合度查核11家次 (2) 固定逸散源法規符合度查核16家次 (3) 特定陳情公私場所現場查核1家次 (4) 異味陳情熱區工廠巡查管制0家次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								(5) 農廢露天燃燒查核 74 處次 二、辦理環境污染專案查核及調查作業 (1) 專案調查作業 (計畫期間累計量) 9 處次 (2) 本週重大陳情案件彙整-詳週報列表 三、辦理查核、陳情及專案之採樣檢測工作 9 點次 四、辦理環保法規講習、查核實務教育訓練及研討會-0 場次教育訓練 五、辦理民眾檢舉案件查處作業 (1) 專人受理檢舉案件作業 710 件 (2) 檢舉案件查證、處分案件彙整作業 368 件 (3) 檢舉案件再查證作業 (月累計量) 609 件 (4) 陳述意見通知及協助裁處寄送作業 433 件 六、辦理環保罰鍰案件移送行政執行作業 (1) 協助辦理移送行政執行作業 305 件 (2) 協助執行憑證資料建置及核對整理 232 件 (3) 舊年度案件再移送行政執行作業 0 件 ~7/21
161	108AP00006	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第一股	108 年度臺中市流域污染總量管制、水污費徵收查核與水污染源稽查計畫	21, 253	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 辦理水污染防治措施計畫及許可證 (文件) 各類申請案件審查管理業務。 2. 維持本市水質水量自動監測 (視) 及連線傳輸系統穩定操作等相關作業。 3. 執行本市重點流域污染熱區事業 (含污水下水道系統) 深度查核作業。 4. 辦理污染熱區內列管事業之廢 (污) 水處理設施功能診斷輔導。 5. 針對本市水污費徵收對象、污染熱區事業或本局指定對象執行一般性查核作業。 6. 辦理污染源追查專案。 7. 針對本市總量管制區及擬增訂區域附近事業及污水下水道系統現場查核及採樣作業。 8. 針對本市厝厝園圳應特予保護農地水體水質總量管制區範圍之承受水體水質採樣及檢測。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								9. 辦理定期檢測申報資料審查管理業務。 10. 辦理事業及污水下水道系統自動監測(視)及連線傳輸措施說明書(或確認報告書)審查及連線確認作業。 11. 辦理畜牧糞尿沼渣沼液作為農地肥分使用推動事宜。 12. 辦理水污染防治法規、水污費徵收暨污染減量宣導說明會相關事宜。 13. 協助本局提供之槽車載運沼渣沼液協助農民以沼渣沼液施灌，增加施灌農地面積、減少畜牧廢水排入環境水體並達示範推廣效果。 14. 辦理畜牧業清查與輔導申報繳納水污費。 15. 協助本局辦理水污費徵收及催補繳與水污染防治基金運作等相關行政事宜。 16. 辦理水環境河川巡守隊淨溪活動及經營情形執行成果事宜。 17. 水質、土壤、地下水、沼液沼渣等樣品分析，本計畫執行期間採集之水質樣品原則送至本局環境檢驗科辦理檢測分析。 18. 辦理本市列管社區專用污水下水道系統健診輔導及操作管理評比相關事宜。
162	108AP00007	環保局/綜合計畫科/綜合計畫科第二股	108 年推動臺中市環保志工管理計畫暨環境教育學習服務執行計畫	11,735	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約書規定辦理，無落後之情形。
163	108AP00009	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	108 年臺中市二行程機車汰舊、換購、新購低污染車輛補助管理計畫	16,158	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 計畫依契約規定於 108 年 7 月 19 日提送期中報告初稿。
164	108AP00015	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	108 年臺中市逸散源及室內空品管制計畫	17,222	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 7 月 15 日共辦理 2 場次公告檢測作業，本月共辦理 4 場次餐飲業聯合稽查，及辦理 4 場次餐飲業附設兒童遊樂設施聯合稽查，7 月 19 日辦理紙錢集中燒宣導說明會，7 月 23 日辦理餐飲業宣導說明會，7 月 26 日辦理工作檢討會議，7 月 31 日提送期中報告書初稿，符合計畫規範執行進度。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
165	108AP00016	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	108年臺中市環境品質監測站(含移動式監測車)操作維護工作計畫	18,007	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依規定提送期中報告，持續辦理各測站監測車操作維護，符合契約進度。辦理請領第一期款事宜。
166	108AP00019	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	108年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫	187,000	55	55	0	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 108年5月份請款資料尚需依審查意見修正，將俟審查合格後辦理驗收作業。
167	108AP00020	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	108年臺中市水肥資源處理中心委託代操作	44,120	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 契約執行中，廠商依期限提送月報；督促廠商第3期請款資料提送。
168	108AP00023	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	108年山海屯都等12區掩埋場水質處理廠最佳操作及維護申報等工作	16,800	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約操作維護工作規範執行中。
169	108AP00024	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	108年臺中市飛灰穩定化物清運及處理服務	281,252	55	55	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 108年1-4月份服務費用已核銷付款，108年5月份服務費用已黏貼發票辦理付款作業中，108年6月份服務費用於108年8月1日黏貼發票辦理付款作業。
170	108AP00028	環保局/大里區清潔隊/	108年度清潔人員工作服及巡查背心	10,489	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 108年6月24日函知廠商工作服完工日期(108年8月14日)工作服製作中
171	108AH00043	都發局/城鄉計畫科/	中部科學工業園區台中基地附近特定區計畫通盤檢討規劃案	12,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.108/6/6規劃單位檢送工作計畫書，於108/7/11召開審查會議。 2.並於108/7/22函發工作計畫書審查會議修正後通過，請規劃單位於文到15日檢送修正工作計畫書到局憑辦。
172	108AH00056	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	臺中市社會住宅包租代管第二期計畫	151,524	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 108年8月1日開標，共五家投標(一家合格標，四家不合格標)

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								擬於 108 年 8 月 12 日召開評選委員會，後續將續辦第二次公告上網事宜。
173	108AI00014	農業局/林務自然保育科/	臺中市 108 年度(7-12 月)捕蜂捉蛇為民服務勞務委託採購案	12,804	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 發包執行中
174	108AM00106	警察局/資訊室/	M-Police 警用行動載具汰換增購案	17,785	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本局已於 108 年 5 月 30 日簽辦函請警政署辦理「108 年度警政雲端運算建置案」採購警用行動載具
175	108AP00039	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股	108-109 年度臺中市政府南 B 區委託民營清除機構清運垃圾資源回收工作之一	15,033	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商業已完成 108 年 7 月份交辦事項
176	108AP00041	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股	108 年度臺中市非法棄置場址處理暨緊急應變計畫	12,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、108 年 7 月 10 日提送 108 年 6 月份工作成果報告。 二、統計自 108 年 7 月 1 日至 108 年 7 月 26 日，完成環保署各類專案稽查 29 家次、局交辦事業（養豬場周邊巡查）查核 21 家次、協助聯合稽查醫療及長期養護機構 30 家次、畜牧場現場查核 4 家次、斃死豬集運車輛攔檢 1 家次、清除機構進行現場查核 33 家次、處理機構進行現場查核 5 家次、共同清除處理機構進行現場查核 1 家次、巡查列管高潛勢遭棄置地點 21 次、配合攔檢 85 車次、再利用機構 6 家次及解除列管之事業現場查核 65 家次。
177	108AP00043	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	108 年臺中市營建工程暨道路洗掃查核計畫	24,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 於 108 年 7 月 3 日提送「108 年臺中市營建工程暨道路洗掃查核計畫」施工機具排氣檢測報告乙式，符合契約規定。 2. 於 108 年 7 月 5 日提送「108 年臺中市營建工程暨道路洗掃查核計畫」6 月 20 日街塵負荷檢測報告成果乙式，符合契約規定。 3. 於 108 年 7 月 10 日提送「108 年臺中市營建工程暨道路洗掃查核計畫」108 年 6 月完工未結算清單，敬請查照，符合契約規定。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								4. 於 108 年 7 月 10 日提送「108 年臺中市營建工程暨道路洗掃查核計畫」4 月份開立繳款單繳費情形，統計 108 年 5 月 20 日至 108 年 6 月 19 日無逾期未繳費案件，符合契約規定。 5. 於 108 年 7 月 10 日提送「108 年臺中市營建工程暨道路洗掃查核計畫」臺中市公共工程已決標標案暨申報營建空污費查詢表 108 年 6 月份，符合契約規定。 6. 於 108 年 7 月 10 日提送「108 年臺中市營建工程暨道路洗掃查核計畫」6 月 18 日油品檢測報告共 3 式 6 份，符合契約規定。 7. 於 108 年 7 月 10 日提送「108 年臺中市營建工程暨道路洗掃查核計畫」6 月份施工機具 TSP 檢測報告三式六份，符合契約規定。 8. 於 108 年 7 月 10 日提送「108 年臺中市營建工程暨道路洗掃查核計畫」辦理第二場次空拍作業執行成果，符合契約規定。辦理第二場次空拍作業執行成果本月份週報、月報及季報皆符合規定提交
178	108AP00044	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	108 年臺中市細懸浮微粒(PM2.5)成分分析及空品預報計畫	12,660	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 於 108 年 7 月 25 日辦理工作檢討會議。
179	108AP00045	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	108 年度各式環保車輛與機具維修保養	97,308	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案刻正履約中。另本案採分項履約，共計 10 個分項，項目一至項目九刻正辦理 6 月份驗收與請款作業，項目十刻正辦理 5 月份驗收與請款作業。
180	108AP00050	環保局/太平區清潔隊/	臺中市 108 年太平區、龍井區、梧棲區及沙鹿區垃圾轉運服務工作	12,645	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 108 年 6 月份垃圾轉運費已申請
181	108AP00056	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	107 年臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理(後續擴充)	30,598	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 108 年 1-4 月份服務費用已核銷付款，108 年 5 月份服務費用於 108 年 7 月 26 日黏貼發票辦理付款作業，108 年 6 月份服務費用簽核中。
182	108AP00057	環保局/西屯區清潔隊/	108 年度清淨市容-擴大道路清掃執行計畫	24,120	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								108 年 6 月已依工作規範，執行完成，無待辦事項。
183	108AP00081	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	108 年臺中市柴油車動力計排煙檢測及非法油品檢測計畫	17,530	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 7/23 召開工作檢討會議。2. 於 7/5、7/8 及 7/19 至轄內工會進行修正後補助辦法宣道說明。3. 依契約規範執行相關工作。
184	108AP00084	環保局/環境衛生及毒化物管理科/環境衛生及毒化物管理科第二股	108 年臺中市委外執行公共環境登革熱防治噴藥工作	14,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 各得標廠商刻正履約中。
185	108AP00088	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	108 年度採購掃街車 3 輛	13,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中
186	108AH00050	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區國安段 1 期社會住宅興建工程委託專案管理（含監造）技術服務案	77,209	30	35	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 預定管考進度：108/7/10 完成上網公告（30%）。 實際管考進度（已完成）：108/5/24 完成上網公告招標，108/07/22 辦理評選會（35%）。 目前進度：截至 108/7/31 止，完成評選會會議，預計 108/08/05 辦理續行開標。
187	108AM00126	警察局/交通警察大隊/執法組	108 年度區間平均速率自動偵測設備暨科技執法監控中心建置案	12,000	30	35	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 108 年 7 月 9 日決標。
188	108AR00001	地政局/豐原地政/第二課	108 年度大臺中地區委外地籍圖重測計畫（神岡區）	18,585	35	40	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約期程辦理中
189	108AH00010	都發局/秘書室/秘書室第二股	108 年度建管檔案數位化影像製作案	46,446	30	35	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 ■ 預定管考進度： 108/5/17 上網公告招標（30%） ■ 實際管考進度（已完成）： 108/5/23 上網公告招標（30%），108/7/22 計畫書評選（35%）。 ■ 目前進度：

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								108/7/22 召開評選委員會議。
190	108AH00011	都發局/秘書室 /秘書室第二股	臺中市都市發展局沙 鹿檔案大樓檔案櫃採 購案	72,265	35	40	5	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 ■預定管考進度： 108/7/15 計劃書評選 (35%)。 ■實際管考進度 (已完成)： 108/7/5 計劃書評選 (35%)，108/7/17 決標 (40%)。 ■目前進度： 108/7/5 召開審查委員會，108/7/17 決標。
191	108AF00080	建設局/新建工 程處/用地科	108 年度臺中市道路橋 樑公園廣場開闢工程 測量及用地取得作業 委託技術服務採購案	12,000	35	40	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 108.07.04 召開評選會議；108.07.19 決標，由亞興 測量有限公司得標。
192	107AP00145	環保局/水質及 土壤保護科/水 質及土壤保護 科第二股	臺中市農地污染控制 場址適當措施改善計 畫-南屯、大甲等 2 區 農地污染改善工作	12,523	30	40	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 品保品管於 108 年 7 月 12 日核訂。目前完成細密調 查採樣作業 (108.7.17-19)。
193	107AD00103	教育局/國民小 學/上石國小	臺中市 107 學年度招聘 英語教學資源中心學 校美籍英語協同教學 人員計畫	11,400	85	95	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 於 7/16 辦理第四次驗收會議
194	108AZ00008	原民會/經濟建 設及土地管理 組/	原住民族產業創新價 值計畫-扶植產業聚落 -原民見學聚落平臺三 年推動計畫	17,570	20	30	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.108 年 7 月 15 日公告招標 2.108 年 7 月 23 日成立評選委員會 3.108 年 8 月 2 日 開標
195	108AM00122	警察局/後勤科 /	108 年防水透氣雨衣及 行政人員服裝採購案	19,047	30	40	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 108 年 5 月 20 日辦理招標文件簽核，5 月 24 日簽奉核准，5 月 28 日上網公告，7 月 16 日辦理評 選，並於 7 月 23 日決標。
196	108AM00123	警察局/後勤科 /	108 年勤務鞋及皮鞋採 購案	10,191	30	40	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 108 年 5 月 23 日辦理招標文件簽辦，5 月 28 日簽奉核准，5 月 30 日上網公告，7 月 9 日辦理評選，

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								並於 7 月 16 日決標。
197	106AP00076	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	106 年臺中市環境品質監測站設置計畫	28,590	85	98	13	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 目前辦理驗收請款作業中。
198	106AG00048	交通局/停管處/設施工程課	臺中市豐原區豐原轉運中心新建工程委託設計技術服務(含後續擴充條款)	26,503	70	85	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 本案設計單位之後續擴充監造部份，已於 107.07.26 完成簽約。 依「機關採購審查小組設置及作業要點」，於 108.07.04 召開決標原則審議會議，確認採價格最低標方式辦理，設計單位分別於 108.07.15、108.07.19 提送修正後細部設計預算書圖及發包文件，專管單位於 108.07.16、108.07.22 辦理審查覆核，本局於 107.07.25 辦理細部設計及預算書複審會議，刻正辦理上網公開閱覽及公開招標相關作業。
199	107AD01034	水利局/水利規劃科/	臺中市沙鹿區及梧棲區雨水下水道系統檢討規劃委託技術服務	16,000	55	70	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 108/07/22 內業查核
200	107AR00009	地政局/豐原地政/第二課	107 年度大臺中地區委外地籍圖重測計畫(神岡區)	13,060	70	85	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依期程展辦中。
201	107AQ00113	文化局/秘書室/秘書室第三股	豐原林務局宿舍群及市定古蹟南陽街 69、70 號委託規劃設計技術服務案(含因應計畫)	13,000	40	55	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 設計單位進行期末報告規劃設計及提送因應計畫書至主管機關審查作業。
202	108AH00041	都發局/綜合企劃科/	臺中市潭子、大雅、神岡區都市計畫通盤檢討整體規劃案	12,000	40	55	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 採購階段： 1.108.03.15 簽准辦理採購，108.03.21 移請秘書室上網公告，108.03.26 上網公告。 2.108.04.25 開標，108.05.08 召開評選會議，108.05.27 完成議價決標作業。 3.108.06.11 簽訂契約。 工作計畫書：

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								1. 廠商於 108.07.11 前提交工作計畫書。108.07.16 簽准本案規劃階段審查委員。 2. 預計 108 年 8 月中上旬召開工作計畫書審查會議。
203	108AP00030	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	108 年臺中市固定污染源許可、空污費管制查核暨空氣品質維護綜合管理計畫	53,150	55	70	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 7/30 辦理第 6 次工作檢討會
204	108AQ00036	文化局/臺中市立圖書館/圖資採編課	臺中市立圖書館 107 年中文圖書採購案後續擴充	35,550	55	70	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 7 月 31 日完成分館第 6 次交貨，交貨內容為優質推薦、特色館藏、行動書車及每月書單等圖書，本課將儘速完成此批交貨圖書書目轉檔，各分館核對書目及編目加工無誤後，即上架供民眾借閱流通。
205	108AR00011	地政局/資訊室/	臺中市政府地政資料中心資訊安全防護暨系統擴充與整合案	19,850	35	55	20	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 7 月 2 日完成繳交專案管理計畫書
206	107BG00003	交通局/捷運處/綜合規劃課	「臺中捷運藍線綜合規劃(含環境影響評估)暨捷運設施用地土地使用變更」	75,026	20	40	20	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 已於 7 月 4 日拜訪台中港務分公司商議台中港機廠用地及開發事宜。 2. 已於 7 月 18 日拜訪水利局了解沙鹿車站周邊河道改道事宜及台中港機廠用地水利設施。 3. 廠商已依契約規定完成工作執行計畫書，本處並於 7 月完成撥款(340 萬)。
207	108AG00034	交通局/交通規劃科/	108 年度臺中市智慧交通管理系統建置計畫	16,000	30	55	25	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1、108 年度委託廠商辦理交通巨量分析及應用(100 萬)與 108 年度臺中 TOPIS 系統暨設備建置計畫(1,500 萬)，2 案合併發包。 2、招標文件已於 108 年 5 月 21 日簽准，已於 108 年 5 月 23 日上網公告，於 108 年 6 月 18 日開標，並訂於 108 年 6 月 24 日召開評選會議。 3、廠商已於 108 年 7 月 12 日提送工作執行計畫書，本局刻正審閱中。
208	107AE00041	經發局/公用事業科/公用事業	107 年度臺中市住商節電補助計畫委託專業	19,200	70	95	25	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科第二股	服務案					預計 108/8/7 日辦理成果實錄審查 住商補助 統計總申請案件共 1049 件，施工中 730 件，已核銷案件 193 件。 ----- 家電補助： 總收件數 18503 件（現場收件 164 件，郵寄收件 312 件），審查通過 5724 件數，已核銷 4816 件 住宅（擴大）補助計畫已獲經濟部核准已於 108 年 3 月 6 日公告，即日起開辦 家電補助計畫已獲經濟部核准已於 108 年 3 月 6 日公告，即日起開辦
209	103AH00040	都發局/綜合企劃科/	擬定后里國際花博特定區計畫規劃案	14,850	70	95	25	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 106/4/27、106/5/17 召開工作會議討論 106/5/23 召開「擴大后里主要計畫（森林園區）案政策環境影響評估說明書」專案小組意見徵詢會議。 106/6/9 邀集建設局、地政局等召開研商會議。 106/6/28 函詢內政部辦理擴大都市計畫疑義。 106/7/18 召開第 3 次專案小組會議。 106/8/25 辦理軍方出入動線現地會勘。 106/11/6 召開研商會議（市長主持）。 107/1/30、2/27 召開工作會議確認修正內容。 原訂 107/3/27、107/5/17 召開府內第 2 次研商會議，改期至 107/5/28 召開，依會議結論續召開專案小組會議，並於年底提送內政部都委會及環評大會。 107/6/21 召開第 4 次專案小組會議。 107/8/21 函請交通局確認交通規劃內容。 107/10/23 召開第 5 次專案小組會議。 107/12/24 召開第 6 次專案小組會議。 108/4/17 召開後花博森林園區機關需求研商會議。 108/5/16 召開府內研商會議確認規劃配置。 108/7/7 上簽秘書長指示，將商務觀光旅館納入，並以設定地上權認養公共設施。 108/7/26 召開工作會議研商，後續與建設局及交通局召會討論財務評估及交通規劃事宜。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
210	107AQ00074	文化局/表演藝術科/表演藝術科第二股	「2018 臺中世界花卉博覽會-劇場表演暨營運管理」委託專業服務採購案	45,000	70	98	28	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 業於 108 年 5 月驗收結案完成
211	108AH00024	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	臺中市南屯區精科社會住宅電器設備採購	14,500	10	40	30	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 簽訂契約
212	108AJ00025	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第三股	2019 臺中國際花毯節策展委託專業服務案	16,000	40	70	30	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已於 108 年 7 月 25 日決標。
213	108AM00118	警察局/犯罪預防科/	108 年「治安要點暨平均地權基金」錄影監視系統採購案	41,250	0	40	40	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 持續建置中。
214	108AP00089	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	108 年度採購水肥車 6 輛	15,000	0	40	40	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 項目一及項目二履約中
215	108AP00049	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	108 年臺中市機車污染源管制暨檢驗站品質管理計畫	23,004	55	95	40	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本計畫 108 年 7 月底執行老舊或剛滿 5 年機車通知回檢或逾期未定檢機車通知作業 271,320 件、定檢站初驗不合格機車複驗通知 1,414 件、處分逾期未繳款催繳作業 1,555 件、停車熄火查核及宣導 544 輛次、烏賊車檢舉案件 1,172 件、民眾檢舉烏賊車獎勵金(品)發放 12 次、烏賊車處分未繳款案件催繳作業 49 件、辦理烏賊車青白煙檢驗 19 場次、烏賊車熱區執行目測判煙作業 0 場次、針對設籍本市之二行程機車寄發平信公文通知宣導作業 81,413 件。
216	108AM00004	警察局/犯罪預防科/	108 年度錄影監視系統維修保養採購案	62,955	0	40	40	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 持續辦理中
217	108AD00021	教育局/國民小學/永春國小	臺中市 Is 值 80 至 100 間之公立國中小校舍耐震能力詳細評估勞務採購	37,881	55	95	40	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 完成第一次期末審查
218	108AD00027	教育局/國民小學/大新國小	大新國小-107 學年度充實國民中小學圖書	31,047	40	85	45	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			館藏書量計畫採購案					廠商已於6月13日陸續完成交貨，各校繳交驗收資料中
219	108AM00023	警察局/後勤科/ /	108年警察局警用車輛採購案	64,350	10	55	45	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 大型警備車2輛於5月21日交貨，小型警備車1輛、 廂式偵防車1輛、偵防車8輛預計本月交車。
220	102AM00023	警察局/犯罪預防科/	臺中市政府警察局102年度「水湳經貿園區」治安要點監視錄影系統建置採購案	28,000	40	85	45	流廢標次數：2次， 期程修改次數：2次 持續辦理中
221	106AZ00005	原民會/經濟建設及土地管理組/	2018臺中世界花卉博覽會原住民族專區景觀設計及策佈展執行勞務採購	63,000	40	95	55	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、第五期全案成果報告書業於108年6月27日召開審查會，廠商依審查委員意見修正完竣並於108年7月11日依契約規定繳交全案成果報告書50份及其電子檔案光碟片2份。 二、本會於108年7月23日辦理本案第五期驗收，刻正依驗收結果簽辦後續作業。
222	107AM00064	警察局/犯罪預防科/	107年「治安要點暨平均地權基金」錄影監視系統採購案	100,250	40	95	55	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已完工驗收，核銷中
223	107AG00026	交通局/公運處/運輸稽查課	2018臺中世界花卉博覽會接駁車服務案	83,680	40	98	58	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 所有驗收皆已於6/30前完成，並於7/26發函向公路總局請領最後一期補助款，俟公路總局撥付補助款後，將儘速辦理後續撥款結案事宜。
224	107AG00036	交通局/公運處/運輸稽查課	2018臺中世界花卉博覽會電動接駁車服務案	60,480	40	98	58	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於7/26發函向公路總局請領最後一期補助款，俟公路總局撥付補助款後，將儘速辦理後續撥款結案事宜。
225	108AP00099	環保局/豐原區清潔隊/	108年度臺中市政府環境保護局清潔人員環境教育訓練暨自強活動	12,000	35	95	60	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案已於108年4月11日簽約，履約期程分13梯出團，依契約規定分3期付款，並預計於108年9月30日前完成履約，目前履約中（已完成履約第10梯

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								次)，另刻正辦理第 2 期核銷付款事宜。
226	107AM00106	警察局/犯罪預防科/	107 年「車行紀錄系統」功能升級採購案	28,000	20	98	78	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 已完成驗收，核銷中。

參、一般公文處理時效

一、一級機關

起迄日期：108/07/01 至 108/07/31

	應辦公文				已辦結公文統計											待辦公文統計										
	本月份 新收件數	截至上月 待辦件數	本月創稿 數	合計 (1)+(2)+(3)	發文統計								小計 (5)+(6)+(7)	存查件數 (9)	辦結公文合計 (8)+(9)		發文平均 使用日數 (11)	待辦公文統計 (4)+(10)		未逾辦理 期限待辦 件數 (13)	已逾辦理 期限待辦 件數 (14)					
					6日以下(含)辦結				6日以上至30日(含)辦結						30日以上辦結			件數	件數			件數	件數			
					件數	%	(5)/(8)	(8)	件數	%	(6)/(8)	(8)	件數		%	(7)/(18)			(8)				(10)	(10)/(4)	(12)	(12)/(14)
合計	120,199	13,689	42,332	176,220	58,755	99.54	271	0.46	0	-	59,026	102,238	161,264	91.51	1.76	14,956	8.49	14,445	511							
秘書處	876	89	167	1,132	265	99.62	1	0.38	0	-	266	759	1,025	90.55	1.28	107	9.45	105	2							
民政局	2421	201	645	3,267	1268	100.00	0	-	0	-	1,268	1778	3,046	93.24	1.5	221	6.76	220	1							
財政局	1340	120	389	1,849	515	100.00	0	-	0	-	515	1186	1,701	92.00	1.37	148	8.00	148	0							
教育局	7514	1147	3071	11,732	5091	99.96	2	0.04	0	-	5,093	5460	10,553	89.95	1.8	1,179	10.05	1,092	87							
建設局	2608	391	885	3,884	929	99.68	3	0.32	0	-	932	2528	3,460	89.08	1.63	424	10.92	357	67							
社會局	9342	1190	2689	13,221	4648	98.00	95	2.00	0	-	4,743	7265	12,008	90.83	2.24	1,213	9.17	1,191	22							
警察局	4826	374	1683	6,883	2596	100.00	0	-	0	-	2,596	3824	6,420	93.27	1.31	463	6.73	460	3							
衛生局	6797	646	1661	9,104	2150	99.44	12	0.56	0	-	2,162	6271	8,433	92.63	2.08	671	7.37	665	6							
環境保護局	8992	1307	4656	14,955	5101	99.55	23	0.45	0	-	5,124	8306	13,430	89.80	1.85	1,525	10.20	1,511	14							
地政局	3639	384	725	4,748	1903	99.17	16	0.83	0	-	1,919	2432	4,351	91.64	1.98	397	8.36	397	0							
經濟發展局	6754	739	1243	8,736	1998	98.42	32	1.58	0	-	2,030	5979	8,009	91.68	2.15	727	8.32	721	6							
新聞局	870	148	218	1,236	173	97.74	4	2.26	0	-	177	916	1,093	88.43	2.86	143	11.57	141	2							
主計處	1059	82	220	1,361	343	99.71	1	0.29	0	-	344	893	1,237	90.89	1.76	124	9.11	124	0							
人事處	1004	126	226	1,356	427	100.00	0	-	0	-	427	831	1,258	92.77	1.23	98	7.23	98	0							
研考會	1510	116	290	1,916	241	99.59	1	0.41	0	-	242	1498	1,740	90.81	1.68	176	9.19	174	2							
政風處	759	85	164	1,008	227	100.00	0	-	0	-	227	700	927	91.96	1.83	81	8.04	81	0							
勞工局	4986	989	3140	9,115	2389	99.87	3	0.13	0	-	2,392	5677	8,069	88.52	2.12	1,046	11.48	1,043	3							
水利局	7179	1078	2388	10,645	3537	99.86	5	0.14	0	-	3,542	5949	9,491	89.16	2.59	1,154	10.84	1,147	7							
地方稅務局	12393	787	7914	21,094	10275	99.98	2	0.02	0	-	10,277	9835	20,112	95.34	1.05	982	4.66	982	0							
農業局	3139	489	1030	4,658	1585	99.62	6	0.38	0	-	1,591	2670	4,261	91.48	2.08	397	8.52	395	2							
交通局	3240	440	1126	4,806	1361	99.34	9	0.66	0	-	1,370	2898	4,268	88.81	1.54	538	11.19	449	89							
觀光旅遊局	1471	195	640	2,306	702	98.73	9	1.27	0	-	711	1332	2,043	88.59	2.27	263	11.41	260	3							
法制局	2130	166	690	2,986	762	100.00	0	-	0	-	762	2043	2,805	93.94	1.4	181	6.06	181	0							
消防局	5538	321	600	6,459	908	99.89	1	0.11	0	-	909	5241	6,150	95.22	1.43	309	4.78	308	1							
文化局	1226	222	848	2,296	672	99.26	5	0.74	0	-	677	1399	2,076	90.42	1.78	220	9.58	218	2							
客委會	530	54	152	736	154	100.00	0	-	0	-	154	539	693	94.16	1.37	43	5.84	43	0							
都市發展局	15287	1285	3832	20,404	7359	99.62	28	0.38	0	-	7,387	11521	18,908	92.67	1.75	1,496	7.33	1,484	12							
原民會	1011	148	303	1,462	451	97.20	13	2.80	0	-	464	853	1,317	90.08	2.78	145	9.92	142	3							
運動局	1758	370	737	2,865	725	100.00	0	-	0	-	725	1655	2,380	83.07	2.05	485	16.93	308	177							

二、區公所

起迄日期：108/07/01 至 108/07/31

	應辦公文				已辦結公文統計											待辦公文統計				
	本月份 新收件數	截至上月 待辦件數	本月創稿 數	合計 (1)+(2)+(3)	發文統計						小計 (5)+(6)+(7)	存查件數	辦結公文合計		發文平均 使用日數	待辦公文統計		未逾辦理 期限待辦 件數	已逾辦理 期限待辦 件數	
					6日以下(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結				(8)+(9)			(4)+(10)				
					件數	%	件數	%	件數	%			件數	%		件數	%			件數
					(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)	(7)	(7)/(8)			(10)	(10)/(14)		(12)	(12)/(14)	(13)	(14)	
合計	50,336	4,816	14,604	69,756	23,777	99.92	19	0.08	1	0.00	23,797	40,693	64,490	92.45	1.56	5,266	7.55	5,251	15	
中區區公所	1112	80	245	1,437	343	100.00	0	-	0	-	343	987	1,330	92.55	0.99	107	7.45	107		
東區區公所	1452	110	331	1,893	681	100.00	0	-	0	-	681	1104	1,785	94.29	1.25	108	5.71	108	0	
西區區公所	1818	121	503	2,442	823	100.00	0	-	0	-	823	1488	2,311	94.64	1.15	131	5.36	131	0	
南區區公所	1672	137	377	2,186	745	100.00	0	-	0	-	745	1299	2,044	93.50	1.48	142	6.50	142	0	
北區區公所	1960	145	855	2,960	1234	100.00	0	-	0	-	1,234	1457	2,691	90.91	1.61	269	9.09	269	0	
西屯區公所	2511	129	705	3,345	1446	100.00	0	-	0	-	1,446	1733	3,179	95.04	1.84	166	4.96	166	0	
南屯區公所	2098	176	583	2,857	983	100.00	0	-	0	-	983	1630	2,613	91.46	1.57	244	8.54	244	0	
北屯區公所	2533	242	815	3,590	1442	100.00	0	-	0	-	1,442	1936	3,378	94.09	1.42	212	5.91	212	0	
豐原區公所	2304	197	866	3,367	1352	100.00	0	-	0	-	1,352	1779	3,131	92.99	1.22	236	7.01	236	0	
大里區公所	2393	282	628	3,303	984	100.00	0	-	0	-	984	2118	3,102	93.91	1.49	201	6.09	201	0	
太平區公所	2403	302	906	3,611	1302	99.85	2	0.15	0	-	1,304	1986	3,290	91.11	1.87	321	8.89	318	3	
清水區公所	1849	184	513	2,546	933	100.00	0	-	0	-	933	1433	2,366	92.93	1.33	180	7.07	180	0	
沙鹿區公所	1640	207	467	2,314	742	100.00	0	-	0	-	742	1415	2,157	93.22	1.63	157	6.78	157	0	
大甲區公所	1727	145	557	2,429	877	100.00	0	-	0	-	877	1376	2,253	92.75	1.51	176	7.25	176	0	
東勢區公所	1622	133	348	2,103	693	100.00	0	-	0	-	693	1268	1,961	93.25	1.54	142	6.75	142	0	
梧棲區公所	1396	163	446	2,005	639	100.00	0	-	0	-	639	1185	1,824	90.97	1.83	181	9.03	181	0	
烏日區公所	1619	141	477	2,237	812	100.00	0	-	0	-	812	1245	2,057	91.95	1.39	180	8.05	180	0	
神岡區公所	1643	171	470	2,284	814	100.00	0	-	0	-	814	1316	2,130	93.26	1.9	154	6.74	154	0	
大肚區公所	1395	116	229	1,740	418	100.00	0	-	0	-	418	1194	1,612	92.64	1.33	128	7.36	128	0	
大雅區公所	1735	190	672	2,597	996	100.00	0	-	0	-	996	1416	2,412	92.88	1.58	185	7.12	184	1	
后里區公所	1666	168	475	2,309	721	100.00	0	-	0	-	721	1365	2,086	90.34	1.72	223	9.66	223	0	
霧峰區公所	1857	208	560	2,625	791	100.00	0	-	0	-	791	1586	2,377	90.55	1.56	248	9.45	248	0	
潭子區公所	1698	156	582	2,436	859	100.00	0	-	0	-	859	1414	2,273	93.31	1.61	163	6.69	163	0	
龍井區公所	1624	149	445	2,218	790	100.00	0	-	0	-	790	1315	2,105	94.91	1.44	113	5.09	113	0	
外埔區公所	1285	130	274	1,689	440	100.00	0	-	0	-	440	1058	1,498	88.69	1.66	191	11.31	191	0	
和平區公所	1604	214	540	2,358	780	97.74	17	2.13	1	0.13	798	1275	2,073	87.91	1.75	285	12.09	275	10	
石岡區公所	1110	126	186	1,422	308	100.00	0	-	0	-	308	1018	1,326	93.25	1.88	96	6.75	96	0	
大安區公所	1320	131	242	1,693	409	100.00	0	-	0	-	409	1121	1,530	90.37	2.02	163	9.63	163	0	
新社區公所	1290	163	307	1,760	420	100.00	0	-	0	-	420	1176	1,596	90.68	1.61	164	9.32	163		

肆、人民陳情案件管制情形

一、本府及市長室交辦(一級機關)

資料期間：108 年 07 月 01 日至 108 年 07 月 31 日

資料下載日期：108 年 08 月 8 日

項目	總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	世界花卉博覽會辦公室	運動局
受理情形・上月累積	602	0	4	17	7	34	23	72	60	104	16	14	7	33	20	59	8	13	31	5	46	3	4	12	0	1	0	2	1	2	1	3
・本月件數	89	0	0	2	0	1	3	16	8	16	1	3	1	11	2	2	0	2	8	1	10	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
・累 計	691	0	4	19	7	35	26	88	68	120	17	17	8	44	22	61	8	15	39	6	56	3	4	13	0	1	0	2	1	2	1	4
資料來源・本府	5	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・市長室	84	0	0	2	0	1	3	15	8	15	1	3	1	11	2	2	0	2	7	1	8	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
已結	合 計	76	0	0	2	0	1	3	6	14	1	3	1	11	2	1	0	2	8	1	10	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	依 限	67	0	0	2	0	1	3	1	14	1	3	1	11	2	1	0	2	8	1	9	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	逾 限	9	0	0	0	0	0	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	85.39	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	50.00	75.00	87.50	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
未結	合 計	13	0	0	0	0	0	8	2	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	5	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	8	0	0	0	0	0	5	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・適當處理	69	0	0	2	0	1	2	6	14	1	3	1	11	1	1	0	2	8	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
處理方式	・轉權責機關處理	4	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

本府及市長室交辦(區公所)

資料期間：108 年 07 月 01 日至 108 年 07 月 31 日

資料下載日期：108 年 08 月 8 日

項目		總計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積		33	0	0	0	1	1	4	2	2	1	3	6	3	2	1	0	0	2	1	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0
・本月件數		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
・累 計		35	0	0	0	1	1	4	2	2	1	3	6	3	3	1	0	0	2	1	1	0	0	0	3	0	0	0	1	0
資料來源・本府		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・市長室		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
已結	合 計	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	依 限	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・適當處理	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
處理方式	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

二、 服務中心受理(一級機關)

資料期間：108 年 07 月 01 日至 108 年 07 月 31 日

資料下載日期：108 年 08 月 8 日

項目	總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	世界花卉博覽會辦公室	運動局
受理情形・上月累積	244	0	2	7	0	4	10	10	23	12	5	4	2	9	5	98	2	2	18	7	7	3	3	2	0	0	0	4	0	0	1	4
・本月件數	32	0	1	0	0	0	2	0	2	1	0	1	0	0	1	19	0	1	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
・累 計	276	0	3	7	0	4	12	10	25	13	5	5	2	9	6	117	2	3	21	7	7	3	3	3	0	0	0	4	0	0	1	4
已結	合 計	26	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	18	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	26	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	18	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	81.25	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	94.74	0.00	0.00	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	6	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	25	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	18	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

服務中心受理(區公所)

資料期間：108 年 07 月 01 日至 108 年 07 月 31 日

資料下載日期：108 年 08 月 8 日

項目		總計	臺中市 中區區公所	臺中市 東區區公所	臺中市 西區區公所	臺中市 南區區公所	臺中市 北區區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・本月件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・累 計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

三、市政信箱受理(一級機關)

資料期間：108 年 07 月 01 日至 108 年 07 月 31 日

資料下載日期：108 年 08 月 8 日

項目		總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	世界花卉博覽會辦公室	運動局
受理情形・上月累積		18440	3	39	139	23	509	359	1541	2509	1612	244	334	210	405	345	6313	159	1223	1809	82	114	47	41	154	2	17	21	62	4	6	13	101
・本月件數		3200	0	4	14	4	66	79	253	508	291	55	69	34	79	33	1044	18	240	293	16	29	15	4	20	1	1	0	7	1	0	0	22
・累 計		21640	3	43	153	27	575	438	1794	3017	1903	299	403	244	484	378	7357	177	1463	2102	98	143	62	45	174	3	18	21	69	5	6	13	123
資料來源・陳情整合平台		3200	0	4	14	4	66	79	253	508	291	55	69	34	79	33	1044	18	240	293	16	29	15	4	20	1	1	0	7	1	0	0	22
已結	合 計	2677	0	4	14	4	65	75	200	422	247	55	60	34	79	31	789	17	201	269	15	26	15	4	20	1	1	0	7	1	0	0	21
	依 限	2503	0	4	14	4	65	75	106	353	242	55	59	34	78	31	788	17	199	268	15	26	15	4	20	1	1	0	7	1	0	0	21
	逾 限	174	0	0	0	0	0	0	94	69	5	0	1	0	1	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	83.66	0.00	100.00	100.00	100.00	98.48	94.94	79.05	83.07	84.88	100.00	86.96	100.00	100.00	93.94	75.57	94.44	83.75	91.81	93.75	89.66	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	95.45
未結	合 計	523	0	0	0	0	1	4	53	86	44	0	9	0	0	2	255	1	39	24	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	未逾限	465	0	0	0	0	1	4	16	68	42	0	9	0	0	2	254	1	39	24	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	已逾限	58	0	0	0	0	0	0	37	18	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	2559	0	4	14	3	62	57	182	407	246	48	58	34	78	19	784	17	183	268	12	26	15	4	7	1	1	0	7	1	0	0	21
	・轉權責機關處理	112	0	0	0	1	1	17	18	15	1	7	2	0	1	12	5	0	15	1	3	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	6	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		6	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

市政信箱受理(區公所)

資料期間：108 年 07 月 01 日至 108 年 07 月 31 日

資料下載日期：108 年 08 月 8 日

項目		總計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積		1246	4	20	17	17	33	43	34	27	150	100	71	85	197	28	27	20	44	31	21	58	28	40	49	51	17	26	4	4
• 本月件數		192	0	14	1	5	2	12	6	6	22	14	11	5	9	4	3	4	7	10	4	13	8	10	8	7	3	2	0	2
• 累 計		1438	4	34	18	22	35	55	40	33	172	114	82	90	206	32	30	24	51	41	25	71	36	50	57	58	20	28	4	6
資料來源・陳情整合平台		192	0	14	1	5	2	12	6	6	22	14	11	5	9	4	3	4	7	10	4	13	8	10	8	7	3	2	0	2
已結	合 計	182	0	13	1	5	2	12	6	6	21	13	10	5	9	4	3	4	7	10	4	13	8	5	8	6	3	2	0	2
	依 限	182	0	13	1	5	2	12	6	6	21	13	10	5	9	4	3	4	7	10	4	13	8	5	8	6	3	2	0	2
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	94.79	0.00	92.86	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	95.45	92.86	90.91	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	100.00	85.71	100.00	100.00	0.00	100.00
未結	合 計	10	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	0	0	0	0
	未逾限	10	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	• 適當處理	174	0	13	1	5	2	12	6	6	19	13	10	5	9	4	3	4	7	10	3	13	7	3	6	6	3	2	0	2
	• 轉權責機關處理	7	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	0	0	0	0	0
	• 不予處理(存查)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

四、1999 話務中心受理(一級機關)

資料期間：108 年 07 月 01 日至 108 年 07 月 31 日

資料下載日期：108 年 08 月 8 日

項目		總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	世界花卉博覽會辦公室	運動局
受理情形・上月累積		42810	0	49	295	59	696	1898	6608	12656	2831	1013	889	359	728	437	5977	354	928	5283	227	308	109	137	272	0	17	34	311	15	9	9	302
・本月件數		8383	0	9	45	7	127	371	1439	2277	563	259	138	69	150	82	1181	63	217	1078	49	56	22	14	32	0	5	3	54	2	0	0	71
・累 計		51193	0	58	340	66	823	2269	8047	14933	3394	1272	1027	428	878	519	7158	417	1145	6361	276	364	131	151	304	0	22	37	365	17	9	9	373
已結	合 計	7277	0	9	43	7	127	333	1235	2084	448	248	123	67	147	71	985	54	176	822	49	51	21	14	31	0	5	1	54	2	0	0	70
	依 限	6288	0	9	43	7	127	333	735	1604	446	248	123	67	147	71	984	54	172	822	48	51	21	14	31	0	5	1	54	2	0	0	69
	逾 限	989	0	0	0	0	0	0	500	480	2	0	0	0	0	0	1	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	占受理件數百分比	86.81	0.00	100.00	95.56	100.00	100.00	89.76	85.82	91.52	79.57	95.75	89.13	97.10	98.00	86.59	83.40	85.71	81.11	76.25	100.00	91.07	95.45	100.00	96.88	0.00	100.00	33.33	100.00	100.00	0.00	0.00	98.59
未結	合 計	1106	0	0	2	0	0	38	204	193	115	11	15	2	3	11	196	9	41	256	0	5	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	1
	未逾限	768	0	0	2	0	0	38	43	21	114	7	15	2	3	11	196	9	41	256	0	5	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	1
	已逾限	338	0	0	0	0	0	0	161	172	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	6734	0	6	43	1	121	203	1062	1988	445	214	118	67	147	53	977	48	172	800	44	51	21	14	7	0	5	1	54	2	0	0	70
	・轉權責機關處理	493	0	0	0	6	6	114	173	93	3	34	5	0	0	18	4	6	3	3	4	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	50	0	3	0	0	0	16	0	3	0	0	0	0	0	0	4	0	1	19	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		113	0	1	3	0	0	0	1	33	0	3	3	0	11	1	14	1	8	9	0	5	0	2	3	0	0	0	15	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

1999 話務中心受理(區公所)

資料期間：108 年 07 月 01 日至 108 年 07 月 31 日

資料下載日期：108 年 08 月 8 日

項目		總計	臺中市 中區區公所	臺中市 東區區公所	臺中市 西區區公所	臺中市 南區區公所	臺中市 北區區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積		3301	16	37	110	47	113	149	73	130	332	299	302	134	203	58	71	82	145	119	82	224	78	102	205	111	30	24	13	12
・本月件數		669	4	5	25	10	14	22	15	28	76	56	58	26	59	11	15	21	26	24	22	35	14	22	39	24	11	3	3	1
・累 計		3970	20	42	135	57	127	171	88	158	408	355	360	160	262	69	86	103	171	143	104	259	92	124	244	135	41	27	16	13
已結	合 計	653	4	5	25	9	13	21	14	28	74	55	53	26	58	11	15	21	25	24	21	35	14	21	39	24	11	3	3	1
	依 限	652	4	5	25	9	13	21	14	28	74	55	53	26	58	11	15	21	25	24	21	35	14	21	39	23	11	3	3	1
	逾 限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	占受理件數百分比	97.61	100.00	100.00	100.00	90.00	92.86	95.45	93.33	100.00	97.37	98.21	91.38	100.00	98.31	100.00	100.00	100.00	96.15	100.00	95.45	100.00	100.00	95.45	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
未結	合 計	16	0	0	0	1	1	1	1	0	2	1	5	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	未逾限	14	0	0	0	1	1	1	1	0	2	1	3	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	已逾限	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・適當處理	593	3	5	24	9	13	21	14	21	67	52	48	22	56	10	14	19	23	22	19	29	14	17	34	21	10	3	2	1
處理方式	・轉權責機關處理	52	1	0	0	0	0	0	0	0	7	3	5	4	2	1	1	2	2	2	2	6	0	4	5	3	1	0	1	0
	・不予處理(存查)	8	0	0	1	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		6	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關)

資料期間：108 年 07 月 01 日至 108 年 07 月 31 日

資料下載日期：108 年 08 月 8 日

項目		總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	世界花卉博覽會辦公室	運動局
受理情形・上月累積		970	0	0	12	1	41	7	46	64	126	13	33	5	17	52	290	38	119	43	1	24	9	0	1	0	3	9	13	0	0	0	3
・本月件數		190	0	0	0	0	2	2	59	22	6	2	1	0	2	4	67	2	4	5	0	6	2	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1
・累 計		1160	0	0	12	1	43	9	105	86	132	15	34	5	19	56	357	40	123	48	1	30	11	0	2	0	3	9	15	0	0	0	4
資料來源・總統府		34	0	0	0	0	0	0	15	2	1	0	1	0	2	1	5	0	3	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
・行政院		96	0	0	0	0	1	2	4	13	2	1	0	0	0	2	59	0	1	3	0	4	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
・監察院		11	0	0	0	0	1	0	1	0	3	0	0	0	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
・其他		49	0	0	0	0	0	0	39	7	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	157	0	0	0	0	1	2	50	19	5	2	1	0	2	4	51	2	3	5	0	6	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
	依 限	117	0	0	0	0	1	2	14	17	3	2	1	0	2	4	51	2	3	5	0	6	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
	逾 限	40	0	0	0	0	0	0	36	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	82.63	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	84.75	86.36	83.33	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	76.12	100.00	75.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	33	0	0	0	0	1	0	9	3	1	0	0	0	0	0	16	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	未逾限	22	0	0	0	0	1	0	3	0	1	0	0	0	0	0	14	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	已逾限	11	0	0	0	0	0	0	6	3	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	154	0	0	0	0	1	2	49	19	5	2	1	0	2	2	51	2	3	5	0	6	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)

資料期間：108 年 07 月 01 日至 108 年 07 月 31 日

資料下載日期：108 年 08 月 8 日

項目		總計	臺中市區公所	臺中市東區公所	臺中市西區公所	臺中市南區公所	臺中市北區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧棲區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
受理情形・上月累積		75	0	0	0	0	0	1	0	1	0	54	1	0	0	0	0	0	3	0	1	6	3	0	3	2	0	0	0	0
・本月件數		43	0	0	0	1	0	0	0	0	0	38	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・累 計		118	0	0	0	1	0	1	0	1	0	92	1	2	1	0	0	0	4	0	1	6	3	0	3	2	0	0	0	0
資料來源・總統府		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・行政院		40	0	0	0	1	0	0	0	0	0	38	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・監察院		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・其他		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	42	0	0	0	1	0	0	0	0	0	37	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	42	0	0	0	1	0	0	0	0	0	37	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	97.67	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.37	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	40	0	0	0	1	0	0	0	0	0	37	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

