

108年8月列管案件月報



臺中市政府
研究發展考核委員會
Research, Development and Evaluation Commission,
Taichung City Government

目 錄

概述.....	1
壹、市政會議指示事項辦理情形	3
貳、府列管標案辦理情形	77
府列管標案	77
(一) 學校工程	77
(二) 道路橋梁工程	84
(三) 交通工程	90
(四) 水利工程	92
(五) 水土保持工程	99
(六) 公有建築工程	100
(七) 環保工程	112
(八) 景觀及綠化工程	112
(九) 觀光遊憩工程	116
(十) 重劃工程區段徵收工程	120
(十一) 災修工程	122
(十二) 其他(財務及勞務採購案用).....	122
參、一般公文處理時效.....	163
一、一級機關	163
二、區公所	164
肆、人民陳情案件管制情形	165
一、本府及市長室交辦(一級機關)	165
本府及市長室交辦(區公所)	166

二、服務中心受理(一級機關)	167
服務中心受理(區公所)	168
三、市政信箱受理(一級機關)	169
市政信箱受理(區公所)	170
四、1999 話務中心受理(一級機關)	171
1999 話務中心受理(區公所)	172
五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關)	173
總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)	174

概述

壹、市政會議指示事項辦理情形

108 年 8 月份各機關市政會議辦理情形如案件一覽表，詳 P3~P76。

貳、府列管標案辦理情形

府列管標案：

108 年 8 月份總計列管 484 案，進度符合者計 422 案；進度落後者計 51 案，解除列管者計 11 件。

12 類列管標案落後件數及比率如下表，各標案截至 108 年度 8 月份辦理情形詳見 P77~P162。

108 年 8 月府列管標案落後比率統計表

工程類別	學校工程	道路橋梁工程	交通工程	水利工程	水土保持工程	公有建築工程	環保工程	景觀及綠化工程	觀光遊憩工程	重劃工程區段徵收工程	災修工程	其他類 (財物及勞務採購)	合計
落後件數 (A)	9	7	2	4	0	12	1	6	3	0	0	7	51
落後件數 比率(A/B)	21.43%	20.00%	22.22%	8.89%	0.00%	18.46%	50.00%	23.08%	21.43%	0.00%	0.00%	3.06%	10.54%
總件數(B)	42	35	9	45	3	65	2	26	14	14	0	229	484
占整體落 後比率	17.65%	13.73%	3.92%	7.84%	0.00%	23.53%	1.96%	11.76%	5.88%	0.00%	0.00%	13.73%	100.00%

參、一般公文處理時效

一、108 年 8 月份一級機關發文平均使用日數為 1.74 天，詳見 P163。

二、108 年 8 月份區公所發文平均使用日數為 1.56 天，詳見 P164。

肆、人民陳情案件管制情形

108 年 8 月份新收案件數共受理 1 萬 2,182 件，較 7 月份 1 萬 2,800 件，減少 4.83%。陳情案件報表包含下列五大項：

一、本府及市長室交辦：

共受理 85 件，逾限未結案件共計 3 件，逾限未結案比率 3.53%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P165~P166。

二、服務中心受理：

共受理 50 件，逾限未結案件共計 1 件，逾限未結案比率 2%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P167~P168。

三、市政信箱受理：

共受理 3,446 件，逾限未結案件共計 84 件，逾限未結案比率 2.44%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P169~P170。

四、1999 話務中心受理：

共受理 8,320 件，逾限未結案件共計 380 件，逾限未結案比率 4.57%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P171~P172。

五、總統府、行政院等上級機關交辦：

共受理 281 件，逾限未結案件共計 5 件，逾限未結案比率 1.78%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P173~P174。

壹、市政會議指示事項辦理情形

臺中市政府第 397 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 08 月 06 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	市政會議是本市最高決策會議，過去僅於府本部每週召開一次，會議上討論重要法規、預算及提案等，部分公所同仁甚至從未參加過市政會議，因此本人上任後，為接地氣，隔週至 29 區輪流召開行動市政會議，並邀請地方民意代表、里長等一同與會，讓市府施政公開透明、貼近民意。	本府各機關	01	遵照辦理。
2	針對今日消防局專案報告「臺中市災害應變中心功能與運作機制」及大肚區務簡報： 一、比起災後召開事後檢討會，平時加強防災觀念與準備工作更為重要，唯有如此，災害來臨之際方可立即應變、減低傷害，尤其，臺中已成為全臺第二大城，不能奢望本市沒有任何災害，因此，本市災害應變中心打破過往「災因導向」的應變模式，採「功能分組」運作架構，全力做好緊急應變，將災害降到最低。除此之外，市府團隊也重視公安與治安，除了邀請	本府各機關	02	遵照辦理。

臺中市政府第 397 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 08 月 06 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	前臺南市警察局長陳子敬出任副市長，協助處理災防工作，近期在市府同仁的努力下，也順利破獲多起重大刑案，提供市民安全的生活環境。 二、大肚區向來文風鼎盛，當地居民特別重視教育，素有「校長之鄉」美名；然而長久以來，公托公幼名額不足，各界亟思因應對策；對此，我認為，要能親自深入各區了解，政策才能因地制宜、造福市民，針對大肚區文中二土地原本規劃以近 4,000 萬元經費、興建一層樓公托園地，經地方反應希望發揮最大功能，因此本人請楊副市長親自率局處前往會勘後，決定追加 1,400 萬元預算增建至 2 層樓，同時預留未來向上增建的空間，以期滿足更大公托需求，也請同仁全力以赴，儘速完工啟用。			
3	陳世凱議員服務處林金堂主任提出市政建議如下，請相關機關研議辦理： 一、有關紙風車劇團表示未來公益活動將跳過臺中之決定，請市府務必拿出最	教育局	03	一、有關紙風車案說明如下： (一)查財團法人紙風車文教基金會於 108 年 6 月 4 日函邀本局擔任 8 月 10 日、8 月 11 日「紙風車 368 鄉鎮市區兒童

臺中市政府第 397 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 08 月 06 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	大誠意解決，以免剝奪孩子欣賞藝術活動之權利。 二、大肚區文中二用地原規劃興建 1 層樓高、可容納 180 名幼童的幼兒園，地方認為應擴大興建且盼進行整體性開發，將變更設計興建 2 層樓高幼兒園，請市府加快辦理時程，俾利學童就讀。			藝術工程-台灣幻想曲」活動協辦單位，本局基於未實際參與活動規劃，爰於 108 年 6 月 19 日函復該基金會本局未便擔任協辦。 (二)另紙風車劇團與本市西屯區永安國小及豐原區南陽國小接洽後，校方即調整表演當天原排定之其他暑期活動，全力配合場地租借、佈置及各項宣傳作業，全校師生及鄰近社區民眾亦引頸期盼。劇團因故取消表演活動，本局深自檢討，爾後本局將持續與藝文團體建立友善溝通管道，竭誠歡迎藝文團體至本市展演，並提供藝文團體演出之相關協助，期使透過民間與政府之力量打造本市成為文藝城市。 二、有關加速辦理大肚區文中二用地興建幼兒園工程案說明如下：按本府 108 年 5 月 2 日召開本市大肚區文中二用地興建幼兒園公聽會決議，照原幼兒園興建基地追加 1,400 萬元預算，原則以 3 層樓結構基地，並於地上建物增建至 2 樓，做為幼兒園專用，請本

臺中市政府第 397 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 08 月 06 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				府都發局、教育局、建築師及廠商四方合作，如期完成。本府已於 108 年 8 月 5 日以府授教幼字第 1080182594 號函(附件 1)核定市立大肚幼兒園辦理本案工程追加經費 1,400 萬元，市立大肚幼兒園刻正辦理後續工程變更設計事宜，將依公聽會決議戮力於 109 年 8 月前完工。
4	大肚區頂街里陳武徹里長提出市政建議如下，請相關機關研議辦理： 一、華南路連接向上路之工程，可改善當地交通，希望能盡快開工動土，方便民眾通行。 二、和美大橋是跨縣市之重大建設，完工後將可縮短大肚與和美間之距離，紓解既有交通瓶頸，讓往來交通更方便，因此請市府加速辦理時程，以利工程早日完工。 三、文中二用地打造為公托場所之工程，建請市府儘速辦理，讓鄰近之 8 個里的孩童早日就讀，為在地居民創造福祉。	教育局	04	按本府 108 年 5 月 2 日召開本市大肚區文中二用地興建幼兒園公聽會決議，照原幼兒園興建基地追加 1,400 萬元預算，原則以 3 層樓結構基地，並於地上建物增建至 2 樓，做為幼兒園專用，請本府都發局、教育局、建築師及廠商四方合作，如期完成。本府已於 108 年 8 月 5 日以府授教幼字第 1080182594 號函核定市立大肚幼兒園辦理本案工程追加經費 1,400 萬元，市立大肚幼兒園刻正辦理後續工程變更設計事宜，將依公聽會決議戮力於 109 年 8 月前完工。
		建設局	04	一、「華南路以東銜接特三號道路」路廊長度 2,058 公尺，路寬 20 公尺，本案

臺中市政府第 397 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 08 月 06 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				所需經費約 8 億 200 萬（包含工程費：2 億 5,200 元、用地費：5 億元、地上物拆遷補償費：5,000 萬元），「變更臺中市都市計畫主要計畫（不包括大坑風景區）（部分農業區為道路用地）（配合華南路以東銜接特三號道路工程）」經「臺中市都市計畫委員會第 92 次會議」於 108 年 4 月 26 日審議通過，其委託技術服務（設計監造）經費已提列市府 109 年度先期計畫案件，賡續都市計畫變更部分俟內政部都市計畫委員會審定通過後，迅行辦理設計作業。 二、「臺中大肚-彰化和美跨河橋梁計畫」路線長度約 1,575 公尺、橋梁全寬 26 公尺，預估興建總經費為 24.6 億元，由臺中市政府與彰化縣政府共同負擔各 50% 的興建費用。本市所需負擔經費，經向內政部營建署爭取補助後，於 108 年 3 月 6 日召開審議會議同意補助規劃設計費 3,750 萬元；另 50% 規劃設計費（3,750 萬元），彰化縣

臺中市政府第 397 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 08 月 06 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				政府已向交通部公路總局申請補助，並於 108 年 8 月 12 日同意核定補助，本府建設局將儘速啟動本案規劃設計作業，並密切與彰化縣政府相互連繫。
5	紙風車是大家非常喜歡且肯定的劇團，針對近日紙風車劇團表示擬取消 8 月 10 日、11 日在豐原區南陽國小及西屯區永安國小公益演出一事，據了解應是紙風車在申辦場地的過程中所衍生的誤會；當然，公務人員在行政當中造成民眾誤會，就代表我們做得不夠好，市府除了要深切檢討，更要釋出善意並解決問題，全力協助紙風車的演出，這也是給孩子做一個良好的身教示範；此外，依據方才教育局的補充說明，教育基本法第 6 條規定，教育應本中立原則，所有政治活動及宣傳不宜進入校園，以符行政中立原則，紙風車劇團之表演並未違背該原則，對於造成各界困擾，除致上最深歉意，並請教育局全力消弭誤會，協助紙風車劇團各項事宜，以期順利到校演出；另外，本市預計於 11 月份也將有紙風車劇場演出，屆時也請全力提供協	教育局	05	一、查財團法人紙風車文教基金會於 108 年 6 月 4 日函邀本局擔任 8 月 10 日、8 月 11 日「紙風車 368 鄉鎮市區兒童藝術工程-台灣幻想曲」活動協辦單位，本局基於未實際參與活動規劃，爰於 108 年 6 月 19 日函復該基金會本局未便擔任協辦。 二、另紙風車劇團與本市西屯區永安國小及豐原區南陽國小接洽後，校方即調整表演當天原排定之其他暑期活動，全力配合場地租借、佈置及各項宣傳作業，全校師生及鄰近社區民眾亦引頸期盼。劇團因故取消表演活動，本局深自檢討，爾後本局將持續與藝文團體建立友善溝通管道，竭誠歡迎藝文團體至本市展演，並提供藝文團體演出之相關協助，期使透過民間與政府之力量打造本市成為文藝城市。

臺中市政府第 397 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 08 月 06 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	助，讓孩子可以欣賞紙風車劇團精彩表演。	文化局	05	屯區藝文中心「屯藝綻放一十週年館慶系列活動－紙風車劇團」委託專業服務採購契約書業已簽約完成，演出日期訂於 108 年 11 月 16 日 19 時 30 分於本中心戶外露天劇場舉行。
6	有關華南路延伸及和美大橋工程推動進度方面，華南路向東延伸至南屯區向上路五段工程，市府一定會做，明年將編列預算分段推動，至於和美大橋工程，我在上任後也親自致電彰化縣王惠美縣長，兩縣市將分別編列預算，各負擔 50%經費，齊力推動，讓大肚區的交通建設更加完善。	建設局	06	一、「華南路以東銜接特三號道路」路廊長度 2,058 公尺，路寬 20 公尺，本案所需經費約 8 億 200 萬（包含工程費：2 億 5,200 元、用地費：5 億元、地上物拆遷補償費：5,000 萬元），「變更臺中市都市計畫主要計畫（不包括大坑風景區）（部分農業區為道路用地）（配合華南路以東銜接特三號道路工程）」經「臺中市都市計畫委員會第 92 次會議」於 108 年 4 月 26 日審議通過，其委託技術服務（設計監造）經費已提列市府 109 年度先期計畫案件，賡續都市計畫變更部分俟內政部都市計畫委員會審定通過後，迅行辦理設計作業。 二、「臺中大肚-彰化和美跨河橋梁計畫」路線長度約 1,575 公尺、橋梁全寬 26

臺中市政府第 397 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 08 月 06 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				公尺，預估興建總經費為 24.6 億元，由臺中市政府與彰化縣政府共同負擔各 50% 的興建費用。本市所需負擔經費，經向內政部營建署爭取補助後，於 108 年 3 月 6 日召開審議會議同意補助規劃設計費 3,750 萬元；另 50% 規劃設計費（3,750 萬元），彰化縣政府已向交通部公路總局申請補助，並於 108 年 8 月 12 日同意核定補助，本府建設局將儘速啟動本案規劃設計作業，並密切與彰化縣政府相互連繫。

臺中市政府第 398 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 08 月 13 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	本市因受利其馬颱風影響，近期天氣不穩定，請市民留意。另據研考會資料統計，自昨（8 月 12 日）晚上 8 時至今（8 月 13 日）早上 8 時，1999 共接獲 62 件民眾通報，包括大範圍路燈故障 10 件、號誌故障 20 件、淹水/積水 2 件、坑洞/路樹倒塌 30 件，相關單位均已陸續處理中。此外，截至今日本市災害應變中心仍由陳副市長坐鎮指揮持續運作，所幸目前未有市民受傷或受困情形發生，惟各機關仍需加強戒備，以維市民生命財產安全。	本府各機關	01	遵照辦理。
2	屯區人口成長快速，惟過去資源配置較少，因此本人競選時首開先例將總部設置於屯區，足見本人對屯區之重視。74 號快速道路六順橋南入匝橋、新高國小、社會住宅、納骨塔等太平區建設市府也已編列預算，尤其太平區重要道路-市民大道第 2、3 期工程經費高達 14.66 億元，市府將分 2 年編列、預計 3 年施作完成。此外，「重視屯區」並非口號，今年跨年晚會雖主場在后里但首度將副場移師至太平區體育場舉辦，讓太平區居民能就近參加。	本府各機關	02	遵照辦理。

臺中市政府第 398 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 08 月 13 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
3	今日李麗華議員、賴義鎧議員親自與會，建議事項請相關機關研議辦理： 一、李麗華議員：太平區重要建設如市民大道、新光國小長青學苑重建、74 號道路六順橋南入匝道、國民運動中心及跨年晚會等，期望市府能信守對市民的承諾，積極努力完成。 二、賴義鎧議員：2020 臺灣燈會獲得中央補助金額不多，惟建設不分黨派，好的政策應確實執行，期盼市府全力規劃，讓活動圓滿舉辦成為臺中的驕傲。	建設局	03	一、有關太平區市民大道開闢工程 1 案，本局已先行辦理工程暨都市計畫檢討及用地取得策略等規劃作業，並於 108 年 2 月 27 日召開地方說明會，凝聚地方共識。本案成果報告書已核定，後續辦理用地取得程序及工程規劃事宜。另因本案整體經費龐大(第二期工程費約 9,840 萬元、用地及地上物補償費約 13 億 6,820 萬元;第三期工程費約 1 億 1,880 萬元、用地及地上物補償費約 21 億 3,536 萬元)，將採分期分階段方式執行，第二期開闢工程用地費採一次匡列分年編列方式(分為 109 年 5 億元及 110 年 8 億 6,820 萬元)，109 年用地費(5 億元)業經預審會核定，將提送議會審議，後續依議會審議結果啟動用地取得程序，並依用地取得情形籌編工程經費。 二、太平國民運動中心興建工程 1 案係運動局委託本局代辦之工程，前經 2 次招標流標，經運動局召集相關單位討論修正設計，已函請建築師於 108 年

臺中市政府第 398 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 08 月 13 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				10 底前提出修正後細部設計，預計 108 年 12 月完成預算書圖核定，109 年 1 月辦理工程公開閱覽及採購簽辦事宜。另本工程位於坪林森林公園，用地變更相關事宜，由運動局主政辦理中，預計 108 年 11 月底完成。
		社會局	03	一、有關太平新光國小舊校舍拆除後之重建規劃，係由太平區公所辦理，太平區公所目前辦理情形如下： (一)舊校區拆除：工程經費約 225 萬、委設 20 幾萬，係教育局委由新光國小進行拆除作業，已於 108 年 7 月底竣工。 (二)建物規劃：目前規劃原至善樓土地建坪約 854m²，預計朝向多功能方向辦理，興建地上 3 層樓 2562m² 及地下 2 層樓停車場，以發揮最大效用及滿足在地居民之不同需求。 (三)預算籌編：本案預估興建費用約 1.84 億元。 (四)簽辦進度：太平區公所針對未來建物規劃設計及地目變更，已簽辦本府，預計編列 200 萬元辦理，太平區公所

臺中市政府第 398 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 08 月 13 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				109 年已編列 50 萬元預算，不足 150 萬元將再爭取本府預算辦理。 二、本案本局將持續追蹤太平區公所辦理進度，並會同民政局提供必要之行政協助。
		新聞局	03	2020 跨年晚會今年依舊以雙現場方式舉辦，為兼顧區域平衡及市民公平參與權利，除主場外，第二現場優先考量未曾舉辦跨年晚會之區域，落實民眾需求，因此規劃第二現場於太平體育場舉辦。本案刻正進行招標程序，俟決標後規畫相關卡司及當天活動安排。
		交通局	03	有關六順橋南入匝道案，已於 108 年 6 月 26 日經交通部核定，後續將由公路總局辦理綜合規劃、環差、工程設計及施作，市府則辦理平面道路拓寬及用地取得等相關作業，全力協助相關作業，使能早日完工通車。
		觀光旅遊局	03	回應賴義鎧議員指示事項：2020 台灣燈會為我國年度最大型的節慶活動，本市喜迎 3 度主辦權，將透過燈藝策展、觀光資源串連，積極展現臺中深厚的多元文化底蘊

臺中市政府第 398 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 08 月 13 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				及豐沛自然人文資產。有關貴席指示事項，本府將納入整體策展規劃，全力規劃讓活動圓滿舉辦。
		運動局	03	有關太平國民運動中心工程採購作業於 107 年 10 月 12 日及 107 年 10 月 31 日歷經 2 次流標，建設局於 108 年 1 月 25 日邀集使用營運及設計監造單位進行檢討，設計單位於 108 年 3 月 27 日提送修正後細部設計書圖報建設局審查，建設局續於 108 年 5 月 10 日召開第二次預算書圖審查會議後，於 108 年 7 月 3 日向府層進行簡報同意以二次修正預算書圖上網發包，惟尚需與太平區地方民意達成共識，後續將依規完成修正預算書圖並召開地方說明會及用地變更完成並取得建照後，預計 109 年 5 月底前開工。 有關跨年晚會場地一案，本局將配合市府政策提供太平體育場供辦理跨年晚會用。
4	下列為太平區里長請求事項，請相關機關研議辦理： 一、中興里林阿爐里長：目前太平區市民	建設局	04-01	一、太平區市民大道第一期(北起樹德路，南至宜昌路)於 103 年完工並於 104 年通車啟用，為串聯並銜接打通當地整體路網，針對後續第二期及第三期

臺中市政府第 398 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 08 月 13 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	大道規劃往北邊延伸，建議也可考慮往南邊延伸之可行性，讓南太平區得以如北太平區般蓬勃發展。 二、頭汴里江思涵里長： (一)北田路中坑巷主線道路旁野溪護岸崩壞嚴重(位於台電桿：中坑枝 14G6937BE35)，目前僅由水利局完成護岸上方搶修、下方尚未整治，因此每逢大雨依舊繼續崩塌，建請市府協助改善。 (二)面臨劇烈變化之天氣，災害事前準備是必須的，建請市府研議編列清理水溝、除草之專款費用，以減少災害可能造成之危害。 (三)災害發生後之需求事項及災情統計無法立即完成，建議市府爾後寬估公文時間，俾利各里詳實統計。 (四)災害後續修復情形建請市府確實追蹤，以避免同樣災害再次發生。 三、中山里閻泰利里長：本里已爭取興建活動中心多年，惟經多次選址仍無			開闢打通工程，本局已先行辦理工程暨都市計畫檢討及用地取得策略等規劃作業，並於 108 年 2 月 27 日召開地方說明會，凝聚地方共識。 二、依目前工程規劃，第二期工程銜接部份，北起宜昌路，南至祥順路，全長約 820 公尺，開闢寬度為 24 公尺，總經費約 14 億 6,660 萬元(工程費約 9,840 萬元、用地及地上物補償費約 13 億 6,820 萬元)；第三期工程銜接部份，北起旱溪東路，南至樹德路，全長約 990 公尺，開闢寬度為 24 公尺，總經費約 22 億 5,416 萬元(工程費約 1 億 1,880 萬元、用地及地上物補償費約 21 億 3,536 萬元)。 三、為避免歷年因經費龐大未蒙核列情形，本次採工程分階段執行(先列第二期工程用地經費)且經費一次匡列分年編列(用地經費分列 109 年及 110 年)方式籌編預算，俟經費核列後，本局賡續辦理用地取得事宜及籌編工程經費。

臺中市政府第 398 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 08 月 13 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	適合用地；目前新太平區政大樓已規劃興建，屆時戶政事務所遷入新區政大樓後，原舊址建築物建請市府供中山里、豐年里為活動中心使用。 四、太平里陳中和里長：本里轄內工廠林立，工業用地已不敷使用，然永豐段尚有為數不少農業用地未善加利用，為吸引更多工廠進駐設立，建請研議變更永豐段農業用地為工業用地，促進經濟發展。 五、光明里胥樹文里長：本里中山路二段 352 巷為重要出入口，惟此巷道狹窄僅容機車出入，倘有醫療、火災之需要，救護、消防車輛均無法抵達現場，影響里民人身安全甚鉅，請市府盡速拓寬，以謀民眾福利。 六、光華里黃鐵騫里長：因人口成長快速，原有橋樑無法紓解車潮，建請研議於長安 11 街與環太東路附近建造橋樑，跨越廊子溪連接祥順路，以利紓解車潮。 七、新福里李鎡進里長：原新福里活動中		04-05	一、經查本案建議拓寬道路範圍坐落於非都市計畫區，依據 107 年 10 月 29 日「太平區中山路二段 352 巷拓寬工程」研討會會議紀錄，本案建議路段南側(中山路二段 364 巷 31 弄至中山路二段)已由軍方呈報新建院區計畫並獲行政院同意，計畫內容將於建議路段留設約 8 米寬道路供地方通行。 二、另查本案建議路段北側(長安 11 街至 364 巷 31 弄路段)尚有拆除違建評估及軍方圍牆與木造房舍拆除問題，且新建院區 8 米道路位置尚在規劃，考量日後道路銜接問題及拆遷依據，俟軍方 8 米道路規劃完成後再行研議北段拆除範圍。
			04-06	一、經查光華里里民現通往市區倚賴太平區新桃花源橋及北屯區坪林橋，新桃花源橋坐落於本案建議橋梁位置東北側 1,200 公尺處，坪林橋坐落於建議橋梁位置西南側 400 公尺處，先予敘明。 二、新桃花源橋與坪林橋距離約 1,600 公尺，又環太東路與祥順路一段皆為都市計

臺中市政府第 398 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 08 月 13 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	心前廣場空地，十多年前法拍後廣場就被架設圍籬致無法使用，建請市府徵收後將圍籬拆除，使新福里活動中心有完整的活動空間。 八、勤益里馮耀祖里長：本里巷弄狹小且位於勤益科技大學學區內，車輛眾多、停車不易，導致違停嚴重，建議可於已完工驗收之滯洪池設置停車場，解決停車位不足之問題。 九、中平里林碧森里長：舊太平區公所基地建請市府研議撥用作為活動中心及長照中心。 十、興隆里賴玉敏里長：本區生態公園貓頭鷹步道」(總面積 12918.1m²)農村再造工程完工後(行政院農業委員會水土保持局)之設施，建請市府指定明確轄管單位負責維護。 十一、新興里鄭慧鋒里長： (一)新興里過去曾發生路燈停電多日之情形，因近期太平區施作地下水道工程，涉及許多管線管理單位，建議市府加強橫向單位之聯繫，避免同樣情			畫區內之都市計畫道路，新設橋梁位置需配合都市計畫道路開設為宜，以維都市計畫區之計畫道路交通完整性，再予敘明。 三、綜上，橋梁新建位置需考量交通流量及計畫道路劃設位置為宜，有關該建議地區是否有需增設橋梁之必要，需另函請交通局辦理交通流量評估，如有新建橋梁之需求且經費有著後，本局續行研議。
			04-10	經查太平區生態公園貓頭鷹步道位於本市太平區頂坪段 665 地號，土地面積為 18,221.43 平方公尺，屬特定專用區，土地所有權為國防部軍備局(詳附件)，目前為太平區公所向國防部軍備局借用土地，並由行政院農業委員會水土保持局所設置完成，非屬本局權責，後續擬協調由太平區公所接管。
			04-11	一、有關「新興里發生路燈停電多日，涉及許多管線管理單位，建議市府加強橫向單位之聯繫」一節，經查為 108 年 7 月 12 日本市太平區新興里新興一街路燈大範圍故障，經太平區公所於 108 年 7 月 18 日邀集相關單位辦理會

臺中市政府第 398 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 08 月 13 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	形再次發生。 (二)太平區部份道路因設置路燈後導致路面狹窄，為保障市民行的安全，建議重新規劃路燈位置，讓市民及車輛有更寬廣之行進空間。 十二、新高里江姿樺里長：未來新高國小 109 年度招生後，人、車數量將會大幅增加，建請打通立功路至中山路道路，以紓解人潮與車潮。 十三、坪林里賴啟誠里長：本里內有一機械設備製造之違建工廠，其對本里居民身心健康影響甚鉅，建請市府研議解決方法，以維護市民生活品質。 十四、永隆里張立緯里長：本里爭取興建里民活動中心。 十五、長億里林泳鰻里長：長億里長億九街至長億十街尚未連通，為利本里發展，請儘速打通道路。 十六、德隆里吳燕明里長：建請市府打通德隆路接光德路(401)，以利南太平區之發展。			勘，疑因水利局管挖造成台電線路損壞所致，會勘當日由區公所責成台電公司儘速修復，並已於 108 年 7 月 19 日復亮。經查，係水利局、管挖、台電各單位均無法整合出何單位挖壞台電管路，因此造成停電；後續策進上，如路燈大範圍不亮，一發生就應立即協調橫向聯繫，若無法確認出何單位施工造成，將責請台電先行協助處理修復或立即由本局或轄管區公所設法拉設臨時電源俾利路燈放亮，以維護民眾權益，後續再釐清責任。 二、有關「太平區部分道路因設置路燈後導致路面狹窄，影響行人與車輛通行空間」一節，經查本市路燈皆依據內政部頒布「市區道路及附屬工程設計規範」施設，後續將針對道路狹隘處路燈桿上張貼反光貼紙增加輔助警示用，或縮小路燈基座 以增加行人與車輛行駛空間。
			04-12	經查本案位於都市計畫區內之都市計畫道路，本局已先予錄案，錄案名稱為「太平

臺中市政府第 398 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 08 月 13 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				區立功路打通工程（廣三路至中山路四段）」，本案建議路段長 220M、寬 15M，概估工程總經費為 1 億 6,500 萬元（含工程款 1,650 萬元、用地徵收及地上物補償費 1 億萬元），惟本案經費龐大，將於爾後年度研議編列相關經費，俟經費有著後再行辦理後續相關事宜。
			04-15	經查本案位於都市計畫區內之都市計畫道路，本局已先予錄案，錄案名稱為「太平區長億十街至長億九街打通工程」，本案建議路段長 150M、寬 12M，概估工程總經費為 1 億 2,300 萬元(含工程款 900 萬元、用地徵收及地上物補償費 1 億 1,400 萬元)，惟本案經費龐大，俟籌措經費有著後辦理後續工程開闢等相關事宜。
			04-16	經查本案建議新闢道路位於非都市計畫區內，如闢建道路依非都市計畫地區道路方式，評估提報興辦計畫，再行辦理後續程序，另本市待開闢都市計畫道路眾多，本府因預算規模有限，後續將研酌辦理追加預算或未來編列預算再行續辦。
		都市發展局	04-01	有關太平區中興里林阿爐里長建議研議

臺中市政府第 398 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 08 月 13 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				「太平區市民大道往南邊延伸之可行性」一案，已錄案並納入太平都市計畫第一次通盤檢討案研議，已電洽里長說明後續辦理程序與預計期程，並將邀請里長參加公展說明會，其表示了解，屆時公展說明會將配合參加。
			04-04	有關太平區太平里陳中和里長建議「變更太平里永豐段農業區為工業區」一案，已錄案並納入太平都市計畫第一次通盤檢討案研議，已電洽陳里長說明後續辦理程序與預計期程，並將邀請里長參加公展說明會，陳里長表示了解，屆時公展說明會將配合參加。
			04-13	本案涉及違建部分，本局皆已查報在案，惟本府經濟發展局 108 年 7 月 16 日府授經工字第 1080163762 號函同意所請興辦工業人使用毗連非都市土地擴展計畫在案，涉違建部分本局將配合經發局同意擴展計畫辦理結果，賡續辦理。
		財政局	04-02	一、因災害之搶險、搶修及復原重建工作涉及人民生命及財產安全，且具時效性、緊急性，爰應儘速辦理。

臺中市政府第 398 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 08 月 13 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				二、「中央對地各及地方政府重大天然災害救災經費處理辦法」及「公共設施災後復建工程經費審議及執行作業要點」明定，各縣市政府倘災害準備金不足支應重大天然災害所需經費情形者，應依「公共設施災後復建工程經費審議及執行作業要點」規定，於災後一個月內彙整復建經費需求函報行政院，爰請各機關學校及公所加強注意相關作業人員之人身安全及安全防护必要措施，儘速展開災後復建工程規劃設計工作，以利及早發包施工。 三、災害發生後，行政院公共工程委員會（以下簡稱工程會）亦會發文各縣市政府於限期內儘速展開搶險、搶修及災後復建規劃設計等作業；本局於接獲工程會來文後，均會配合該會所訂期限，並依「臺中市政府動支災害準備金應行注意事項」第五點規定，以二十日限期為原則請各機關將相關資料送本局彙辦。另倘因道路中斷等不可抗力因素致無法查報災害，工程會及

臺中市政府第 398 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 08 月 13 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				本府均訂有可延長提報復建經費需求之規定。 四、綜上，為維人民生命財產之安全及避免災情擴大等，災害後之搶險、搶修及復原重建工作確具緊急性及時效性，仍請各機關學校及公所勉力於規定期限內辦理。
		水利局	04-02	一、北田路中坑巷主線道路旁野溪護岸崩壞嚴重，目前由水利局完成護岸上方搶修部分已穩定保護主線道路，另下方河床尚未整治部分，經 108 年 8 月 15 日現場會勘結果，皆為岩盤，屬穩定坡面，尚無改善之必要，本局已向太平區頭汴里里長說明，里長表示知悉，並同意結案。 二、本府水利局每年皆有編列預算辦理市管河川、區域排水、各級中小排水及雨水下水道清淤維護工作。 三、災害發生後之需求事項及災情統計，本府水利局均有 7 天供提供提報勘查作業時間。
		本府各機關	04-02	遵照辦理。

臺中市政府第 398 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 08 月 13 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
		民政局	04-03	一、經查太平戶政事務所及地政事務所為民國 90 年初興建完成建物，且與太平聯合行政中心遷建基地(文中三用地)僅距離 1.3 公里(車行約 5 分鐘)，爰市府目前依區公所規劃進駐聯合辦公廳舍之機關僅含區公所及太平社會福利服務中心，合先敘明。 二、另查貴轄中山里鄰近各里(豐年里、光明里)皆已各有 1 座活動中心，可供作為里民活動場所使用，為提升公產使用效能，現階段仍建請太平區公所協助民眾優先使用前揭里活動中心或其他公有場所，倘經評估使用空間確有不足，再請所依本市里活動中心興改建原則，提報計畫至市府研議。 三、另案涉區公所相關辦理事項，建請加列區公所為權責機關，以利本案推動遂行。
			04-07	一、有關太平區新福里活動中心前廣場計有振福段 386、387、439、440 及 441 地號等 5 筆土地，經查使用分區為住宅區且皆為私人土地；另業經太平區

臺中市政府第 398 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 08 月 13 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				公所查證，新福里活動中心前廣場(振福段 386、387、439 等地號)為臺中縣政府 64 建都營字第 11 號建造執造申請案之 6 米私設道路，已計入他人法定空地面積，如價購(振福段 440、441 地號)亦無助於活動中心辦理補照作業，先行敘明。 二、本案廣場圍籬範圍係屬私有土地，倘需徵收土地需探詢地主意願，且仍需評估其協議價購之實益，建請太平區公所妥與地方溝通並整合地方意見，以尋合適解決方案。 三、另案涉區公所相關辦理事項，建請加列區公所為權責機關，以利本案推動遂行。
			04-09	一、本市里活動中心興改建原則係以「土地無償取得」及「多里聯合使用」為前提，並設有「正面優先設置」及「反面排除興建」原則，合行敘明。 二、經查該里內(中平里)及鄰近各里(中政里、建國里)皆有 1 座活動中心，可供里民活動場所使用，為提升公產使

臺中市政府第 398 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 08 月 13 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				用效能，現階段建請區公所協助民眾優先使用前揭里活動中心或其他公有場所。 三、另案涉長照中心及區公所相關辦理事項，建請加列社會局及區公所為權責機關，以利本案推動遂行。
			04-14	一、本市里活動中心興改建原則係以「土地無償取得」及「多里聯合使用」為前提，並設有「正面優先設置」及「反面排除興建」原則，合先敘明。 二、經查永隆里已有 1 座「光隆、永隆里活動中心」，可供里民活動場所使用，為提升公產使用效能，現階段建請區公所協助民眾優先使用前揭里活動中心或其他公有場所。倘經評估使用空間確有不足，再請區公所依本市里活動中心興改建原則，提報計畫至市府研議。 三、另案涉區公所相關辦理事項，建請加列區公所為權責機關，以利本案推動遂行。
		經濟發展局	04-04	一、本市太平區永豐段約有 89 筆農業用

臺中市政府第 398 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 08 月 13 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				地，面積合計約 7.89 公頃，土地權屬多為私人所有，屬於太平都市計畫範圍，經查該都市計畫乙種工業區之使用率約為 85.08%，尚有未使用土地面積達 23.7 公頃。 二、次查本局目前在周邊地區辦理規劃開發案，計有大里夏田產業園區(面積約 188.01 公頃)及新訂大里塗城都市計畫(產業型)整體發展規劃案(面積約 35.81 公頃)等 2 案，已可提供足夠之工業用地，倘本案後續經檢討仍有變更為工業用地之必要，再請都市發展局於都市計畫通盤檢討時檢討變更使用分區。
			04-13	一、有關太平市坪林里賴啟誠里長，所陳里內有一違建工廠，對居民身心健康影響甚鉅一案，經查係鴻奇興業有限公司，原廠領有工廠登記(登記編號:66-004491 號(太平區坪林段 114 地號)，因原廠土地不敷使用，需使用毗連非都市土地擴廠，向本府提出擴展事業計畫(增加毗連土地為坪林段

臺中市政府第 398 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 08 月 13 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				63、64、65-1、69 地號)，本府依法受理審查並辦理，業以 108 年 7 月 16 日府授經工字第 1080163762 號函核定擴展計畫在案，爰該廠因營運產生之噪音、污染等問題，造成里民身心健康影響，將邀集各單位召開會議，研議解決方法。 二、有關未登記工廠處理原則，本府秉持「輔導登記、要求改善、嚴格稽查」等原則辦理未登記工廠稽查及輔導事宜，涉及影響公安、高度污染、新建違章工廠及多次違規者，即優先納入本府未登記工廠聯合加強矯正小組稽查，倘有違反工廠管理輔導法部分，後續將依規辦理；另本府前於 106 年 4 月 11 日訂定「臺中市未登記工廠清理及輔導程序」，明訂本府相關機關權責分工及相關措施，倘有違反工廠管理輔導法部份，則依「臺中市執行違規工廠管理輔導法統一裁罰基準表」辦理。
		交通局	04-08	一、查該土地原為非都市土地一般農業

臺中市政府第 398 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 08 月 13 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				區之特定目的事業用地，業經興辦事業計畫辦理變更編定為非都市土地一般農業區之水利用地，土地已由本府水利局闢建滯洪池使用。 二、依據非都市土地使用管制規則規定，水利用地容許使用項目並未包含交通設施(含停車場)使用，其擬作停車場使用者，應依其他容許使用項目(得依水利計畫使用、其他經河川或排水管理機關核准者)之規定，由各目的事業主管機關認定。故本案土地能否作為停車場使用，應由水利局釐清法令是否可行。 三、另查鄰近停車場計有坪林森林公園附設停車場、賀達達國軍台中總醫院停車場等停車場，共設有 281 格車位，當地民眾可善加利用；本局為擴增停車供給，將請勤益科技大學於校區內開闢停車場預定地，以開放供民眾使用。
		農業局	04-10	一、有關『本區生態公園貓頭鷹步道』屬農村再生工程之設施，依農村再生相

臺中市政府第 398 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 08 月 13 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				關公共設施認養契約，於工程保固期間，建請社區協助巡視現場即時通報本局，本府農業局可委請行政院農業委員會水土保持局併同協助設施維護，相關設施維護經費，擬建請社區提報 109 年農村再生年度執行計畫編列維護預算及辦理後續僱工購料。 二、工程設施專業修護部分，本局將協商建設局提供專業修復協助，至研商提報 109 年農村再生年度執行計畫經費委請當地區公所辦理設施維護之規劃。 三、今年本社區已獲行政院農業委員會水保局『興隆社區休憩設施友善空間活化改善計畫』僱工購料經費補助款，建請依設施現況規劃申請中央補助經費，本局將協助配合提報申請。

臺中市政府第 399 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 08 月 20 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	今日至神岡區召開行動市政會議，聆聽在地民意，俾利施政符合民意、落實陽光政治目標。我們藉由至各區召開行動市政會議之機會，行銷各區特色農產品，以神岡區為例，百合花、手工麵線、雞蛋及蜂蜜等品質優良，其中雞蛋更獲得神農獎之殊榮，也請各機關在權限範圍內大力行銷各區特色農產品，讓臺中特色產品更廣為人知。	本府各機關	01	遵照辦理。
2	今日由觀旅局專案報告「臺中市休閒型自行車道服務品質提升計畫」及神岡區務簡報，指(裁)示事項如下： 一、臺中是全臺第二大城，除了發展工商業，也要建造低碳生活環境，因此市府全力規劃、建設自行車道；本人任內自行車道建置是施政重點之一，請觀旅局加強新建及維護自行車道、休憩站等，同時廁所亦要保持清潔、方便遊客使用。 二、神岡區已有許多建設正在興建，且絕大多數已編列預算，如大豐路四段計畫道路自楊副市長擔任立委時便積極	觀光旅遊局	02-01	本局 108 年度刻正辦理「臺中市環河及霧峰區烏溪自行車道建置工程(第 3 期)」、「臺中市松柏漁港濱海自行車道工程」及「臺中市觀光遊憩及自行車道設施維護工程」等自行車道建置及維護工程，並預計 12 月底前完成潭雅神綠園道、東后豐自行車道等 5 處休憩節點提升為 1 星級自行車驛站，且委託專業清潔廠商派員加強巡視維護權管自行車道之休憩站、廁所等設施，提升臺中市自行車道設施服務品質，積極打造自行車友善城市。
		新聞局	02-02	本局於 108 年 8 月 20 日市政會議發布新聞稿計 2 則如下：「市政會議前進神岡 中

臺中市政府第 399 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 08 月 20 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	爭取，感謝江炳煌里長協調，工程已順利開工；除了硬體建設，教育的發展我們也相當重視，神岡高工已編列未來需要的設備預算，市府將持續挹注資源於神岡區。此外，令人讚許的是神岡區神馬文化季，巧妙將一馬場、馬鈴薯、媽祖文化節、鐵馬、馬拉松結合為「五馬」，別具新意，請新聞局、文化局積極協助行銷，讓活動發揚光大。 三、市府團隊上任後，積極提供市民社會福利措施，造福臺中市民。臺中已自 7 月起恢復老人健保補助，請里長協助符合補助資格之長者，避免重複繳費情形發生。8 月本市托育政策加碼補助，針對零至六歲幼兒追加 8.5 億預算補助，此政策並未有排富規定，詳細補助辦法可至各區公所洽詢辦理。 四、除了路平，市府更注重提升道路品質，所以我要求進行「燙平」計畫，請建設局積極辦理，提供市民好「行」之			市府推『神馬文化』推廣在地特色」、「神馬郡農場馬術運動助身障者 盧市長：貢獻社會值得肯定」，另神岡區神馬文化季係由神岡區公所辦理，本局業主動聯繫神岡區公所，請神岡區公所配合活動進程提供相關活動辦理素材，本局將運用各宣傳管道，如網路社群、電子媒體等協助宣導。
		文化局	02-02	文化局在辦理臺中媽祖國際觀光文化節期間，積極於報紙、雜誌、廣播等媒體辦理廣告曝光，提升整體行銷宣傳效益。
		本府各機關	02-03	遵照辦理。
		各區公所	02-03	遵照辦理。
		建設局	02-04	盧市長上任後，指示需以市民角度，審視全市道路的平坦度與安全度，並督促建設局團隊積極辦理道路改善工程，全面推動「燙平專案」。 一、持續推動「燙平專案」 (一)經建設局統計，自盧市長上任以來至 2019 年 8 月 23 日為止，總共完成 203 條道路路平，長度約 74.5 公里，面積約達 90 萬 2,623 平方公尺，其中還不包括為數更多的次要道路更新，且目

臺中市政府第 399 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 08 月 20 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	環境。			前持續積極辦理中。 (二)建設局為積極推動道路改善工程，除了原列道路改善經費外，也向中央積極爭取前瞻預算補助，興建市區、山城、海線、屯區的路面刨鋪道、人行道、人本環境、無障礙通學步道、自行車行車空間等，經查 108 年已向中央提報補助案件共計 49 件，已爭取總經費 25 億 3,529.6 萬元，並獲中央補助核定。 (三)另 108 年度因預算編列問題，相關路平工程僅以小型工程經費 7 億辦理路平工程，109 年燙平專案，除市長本身相當重視外，市府也編足相關預算，除有原有小型工程預算 7 億辦理外，另編有 3 億元燙平專案經費，用以擴大大市道路改善規模，以充分顯示出市府要徹底改善馬路不平的重大決心。 (四)未來，建設局預計以每年完成 80 公里路平道路的目標，以彰顯市府要澈底改善馬路不平、打造臺中安全道路新

臺中市政府第 399 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 08 月 20 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				環境的重大決心。 二、擴大統一挖補實施範圍 減少道路挖掘：市府的燙平專案除了完成原市區主要和次要通學通勤改善外，原縣區道路品質也大幅度提升，縮短城鄉差距。而且市府也持續推動「統一挖補」作業，現減少道路挖掘案已達 20%以上，並擴大實施範圍，把「統一挖補」推進到大里、太平、豐原及潭子，透過統一挖補，市府除減少挖掘案件外，還完成 53 公里以上的車道修復，並大幅提升道路管挖修復品質。 三、道路標線抗滑提升至 65BPN 「燙平專案」在道路改善施工的同時，一併將道路標線防滑係數由一般標準的 45BPN 提升至 65BPN 以上，降低因標線濕滑造成的交通事故率，另針對標線玻璃珠含量(反光性)，也由一般 18%提升至 22%，並擬訂相關規範控制標線施工品質，以全面性照顧市民用路安全。 四、人行道無障礙設施

臺中市政府第 399 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 08 月 20 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				「燙平專案」除於路平工程施作時一併改善舊有人行道以外，亦配合內政部營建署 108 年度「市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評計畫」，選定 14 條無障礙人行空間示範道路，並依中央相關規定，設置無障礙斜坡道、導盲警示帶及定位點等無障礙設施，提供市民最完整的無障礙通行環境。
3	今日周永鴻議員、羅永珍議員、徐瑄灃議員親臨與會並提出如下建議，請相關機關研議辦理： 一、周永鴻議員：神岡區發展長期以來深受限制，如國道把神岡切成了兩半、清泉崗國際機場也限制了神岡區的發展，尤其神岡區之道路是在地居民迫切期盼改善之建設，建議應重新檢討都市計畫，神岡區才得以全面發展。 二、羅永珍議員： (一)浮圳路拓寬工程期盼市府儘早完工。 (二)神岡區豐洲科技工業園區二期聯外道	都市發展局	03-01	有關神岡都市計畫之土地使用及發展建議事項，相關都市計畫檢討情形說明如下： 一、本府為完備豐原、潭子、大雅、神岡地區整體功能空間佈局及區域串聯，本府(都市發展局)刻正辦理相關都市計畫整併作業，將 5 處都市計畫整併為「臺中市豐潭雅神地區都市計畫主要計畫」案(約 6055 公頃)，業已完成各級都市計畫委員會審議程序，預定 108 年底前發布實施。 二、另本年度將辦理潭子、大雅、神岡區都市計畫通盤檢討，將以整併後的發展格局進行實質檢討作業，含土地使

臺中市政府第 399 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 08 月 20 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	路工程目前僅由堤南路拓寬及銜接月眉西側南向聯絡道引道，建議市府研議銜接月眉東側聯絡道路之可行性，以利園區發展。 (三)神岡區中山路 1720 巷建議拓寬，以提供市民安全、舒適之用路環境。 (四)潭雅神綠園道 5.2 公里處紅圳頭義民祠歷史悠久，建請市府研議重新整修。 (五)神岡區長年深受國道一號、國道四號及高鐵等之影響，發展相當不完整，建請市府重新檢討都市計畫，以利神岡未來長遠發展。 三、徐瑄灃議員： (一)神岡區擴大都市計畫之產業園區進度建請市府適時向居民報告進度，以利外界周知。 (二)神岡區第四公墓完成遷葬後，建設局將進行綠美化改建為公園，惟建議同時改善週邊淹水情形，以避免汛期來時造成災害。 (三)神岡區和睦路全段請市府早日完成水溝疏濬工程，以維持市民基本生活環境品			用、交通運輸系統等面向之整體規劃，預定 109 年度辦理相關法定程序，有關建議將納供通盤檢討規劃之參考。
			03-02	有關神岡都市計畫之土地使用及發展建議事項，相關都市計畫檢討情形說明如下： 一、本府為完備豐原、潭子、大雅、神岡地區整體功能空間佈局及區域串聯，本府(都市發展局)刻正辦理相關都市計畫整併作業，將 5 處都市計畫整併為「臺中市豐潭雅神地區都市計畫主要計畫」案(約 6055 公頃)，業已完成各級都市計畫委員會審議程序，預定 108 年底前發布實施。 二、另本年度將辦理潭子、大雅、神岡區都市計畫通盤檢討，將以整併後的發展格局進行實質檢討作業，含土地使用、交通運輸系統等面向之整體規劃，預定 109 年度辦理相關法定程序，有關建議將納供通盤檢討規劃之參考。
		建設局	03-02	一、浮圳路拓寬工程期盼市府儘早完工：

臺中市政府第 399 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 08 月 20 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	質。			(一)因應地方民意需求及豐洲工業區一期及二期蓬勃發展，目前將朝新闢道路方案為目標並兼顧保存浮圳文化景觀資產原則下，以緩解地方交通瓶頸。 (二)臺中市文化資產處前後於 108 年 6 月 25 日及 8 月 7 日陸續召開研商會議共同討論工程施作可行性，而本局亦有委請顧問公司辦理道路開闢可行性評估案，後續視可行性評估審議結果納入工程細部設計準則，以期能兼顧保留文化景觀資產及地方推動重要建設。 (三)本案前有提列 109 年度先期計畫 1 億 838 萬 5,000 元，初審同意採一次匡列並分 3 年編列預算，依序為 109 年 788 萬 5000 元、110 年 2550 萬元及 111 年 7500 萬元，倘經臺中市文化資產處同意道路開闢可行性評估方案，預計 2020 年啟動工程設計作業。 二、神岡區豐洲科技工業園區二期聯外道路工程目前僅由堤南路拓寬及銜接月眉西側南向聯絡道引道，建議市府研

臺中市政府第 399 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 08 月 20 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				議銜接月眉東側聯絡道路之可行性，以利園區發展： (一)有關建議提南路銜接月眉東側聯絡道路(后里區三豐路)之可行性一節，前於108年2月26日由貴席邀集相關單位辦理現勘，業經臺中市政府交通局說明三豐路現況路口複雜及車流量龐大，且堤南路至三豐路距離僅約 50 公尺，如再開闢新橋銜接三豐路勢必造成兩相鄰號誌路口過近造成路口壅塞及車輛交織危險；目前堤南路車流量不大，且可透過橫向道路(如豐工路、豐工東路等)銜接國豐路再前往三豐路，爰本案仍建議衡酌臺中市政府交通局評估意見暫緩辦理。 三、神岡區中山路 1720 巷建議拓寬，以提供市民安全、舒適之用路環境： (一)查旨案係為「神岡區中山路 1720 巷巷道拓寬工程」，本處前已錄案，經評估開闢路段經寬幅為 10 公尺，全長約 1,300 公尺，所需費概約新台幣(下同)4 億,500 萬元(含工程費約 6,500

臺中市政府第 399 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 08 月 20 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				萬元，用地費暨地上物補償費約 3 億 7,000 萬元），另查旨案道路範圍因涉及都市計畫變更（執行單位為自強新村，非機關執行道路拓寬或闢建），臺中市都市計畫委員會刻正辦理「變更神岡擴大修正都市計畫(自強新村)細部計畫（第一次通盤檢討）案」。
				(二)綜上所述，因本處財源預算有限，待開闢都市計畫道路眾多，援俟未來都市計畫通盤檢討核定得由機關執行闢建，本處後續在研酌經費來源。
			03-03	本局刻正辦理神岡第四公墓細部設計作業，已將神岡第四公墓基地排水情形納入檢討，並於 108 年 7 月 26 日辦理第 1 次審查會，設計單位將依審查意見修正後再提送本局審查。
		經濟發展局	03-02	查神岡豐洲科技工業園區二期主要聯外道路為園區北側堤南路拓寬銜接月眉西側南向聯絡道路，拓寬後道路寬度 20 公尺，引道寬度 28.6 公尺，另有次要聯外道路以溪洲路 382 巷接溪洲路及福民路，往南可銜接豐洲路。惟考量銜接月眉東側聯絡道路

臺中市政府第 399 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 08 月 20 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				(三豐路)後可增加一般民眾通行之便利性，爰擬請道路權管單位建設局秉權責辦理。
			03-03	一、查擴大神岡都市計畫產業園區係循產業創新條例規定辦理園區開發，北以溪頭路北側農牧用地為界、南至和睦路一段、成功路及中平路、東至陽明山排水溝、西至和睦路 960 巷，園區面積共約 169 公頃。107 年 12 月 11 日發包決標，108 年 1 月 2 日完成簽約，108 年 7 月 8 日取得鑽探作業全數土地所有權人同意書，刻正積極辦理數值地形圖測繪及地質鑽探試驗成果報告。 二、本案後續尚有排水計畫書、用水計畫書、農地變更說明書、都市計畫書圖及環境影響評估報告書等作業，並將依規召開相關說明會(如區段徵收、可行性規劃、都市計畫公展、環評等說明會)，供民眾知悉，預計於 112 年上半年都市計畫審定，112 年下半年完成園區公告設置。

臺中市政府第 399 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 08 月 20 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
		文化局	03-02	有關議題(四)潭雅神綠園道 5.2 公里處紅圳頭義民祠歷史悠久，建請市府研議重新整修乙節，經查該祠非屬本局文化資產處列冊追蹤及具文化資產潛力點之文化資產點，且因該祠為寺廟，無涉及文資議題，亦非本局之業務，應屬民政局權管。
		水利局	03-03	旨案第二項及第三項為道路側溝排水改善，屬本市養護工程處權管，該處已錄案改善，後續如有需求水利局協助事項，配合辦理。
4	下列神岡區里長建議與請求事項，請相關機關研議辦理，並請區公所追蹤辦理情形回覆里長，以落實回應里長建議： 一、三角里江炳煌里長： (一)本區各里居民均受后里焚化廠排放廢氣影響，惟焚化廠回饋金總額度 1 億 8,249 萬 3,635 元僅回饋約 3%(600 萬元)予本區，比例失衡，請環保局提案修正「臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條」，至少恢復至 105 年分配本區 820 萬 8,946 元整之額度。 (二)建請市府給予公所「路平專案」更充	建設局	04-01	經查本(建設)局委託各區公所辦理「本市轄區公所小型工程計畫」之工程經費，主要係依整體市府預算規模及參考各行政區範圍、居住人口及基本建設發展等因素規劃分配，本局已積極爭取編列預算並撥補各區公所辦理例行性養護工程業務；另倘各區公所辦理之工程案件施工內容較為複雜或經費需求額度較高者，亦可由臺中市養護工程處錄案評估，以期能使各行政區域均衡發展，共向繁榮。
			04-02	經查本局委託各區公所辦理「本市轄區公所小型工程計畫」之工程經費，主要係依

臺中市政府第 399 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 08 月 20 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	裕之經費，讓公所有更多經費可以執行，增加人民福祉。 二、社南里藍耀庭里長：期盼市府能給公所更充裕建設經費，讓公所擁有更多權限，以利將里內各項建設執行更完善。 三、庄前里陳茂松里長：庄前里順濟段 865、924、925 地號用地建請建設兒童公園，同時希望儘快完成周邊道路用地整修及用地徵收。 四、圳堵里王鴻福里長：本里轄內市立游泳池旁側涼亭綠地目前因排水孔蓋阻塞致雜草叢生，建請市府研議改建為綜合運動場所，以利居民運動娛樂之用。 五、山皮里陳勝洩里長： (一)建請於本里高鐵橋下空地綠美化並興建運動器材、兒童遊樂設施，供里民使用。 (二)本里神岡路至神岡教會前柏油路面因年久龜裂，影響居民道路安全，建請刨除重新鋪設。			整體市府預算規模及參考各行政區範圍、居住人口及基本建設發展等因素規劃分配，惟因本府整體相關預算經費縮減，本局已積極爭取提高編列預算並撥補各區公所辦理例行性養護工程業務(包括道路養護、路燈及公園綠地維護)；另倘各區公所辦理之工程案件施工內容較為複雜或經費需求額度較高者，亦可由臺中市養護工程處錄案評估，以期能使各行政區域均衡發展，共向繁榮。
			04-03	查旨揭區域用地為公兒 2 預定地，總面積為 1981.56 平方公尺，私人土地佔 96.43%，公有土地佔 3.57%，預估開闢金額約新臺幣 1 億 1,773 萬 575 元(土地取得費用 1 億 1,178 萬 5,895 元，土地開闢經費 594 萬 4,680 元)，考量本市待開闢公園綠地眾多，將俟經費籌措有著後錄案評估辦理。
			04-05	一、有關案由一建請於本里高鐵橋下空地綠美化並興建運動器材、兒童遊樂設施，供里民使用： (一)本案已由 108 年 8 月 13 日會勘結論系

臺中市政府第 399 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 08 月 20 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	(三)本里長期未有公車路線行駛，對於居民生活造成不便，請市府研議公車行駛之可行性。 (四)大社里高元平里長：大社里及岸里里長期共用同一活動中心，建請市府規劃大社里民活動中心，以提高里民休閒及藝文活動品質。 六、庄後里林吳春蘭里長： (一)里民使用空間不足，建請增建本里社區活動中心 2 樓。 (二)建請施作厚生路 76 號前水溝，改善溝路狹窄問題，避免汛期淹水。 (三)本里福民路人車往來頻繁，路面殘破，坑洞不斷修補影響人車安全，建請重新鋪設柏油路面。 七、岸裡里謝繼潭里長：本里第八公墓已遷葬期滿，惟本里欠缺里民休憩之公園綠地及供里民集會之社區活動中心，建請新建岸裡社區活動中心於遷葬後公園綠地旁。 八、社口林三永里長：本里人口急速成長，尤其民權一街人車眾多，建請市府優			請公所辦理相關事宜。 (二)高鐵下方土地係屬交通用地，建請公所洽詢交通局或運動局申請相關補助事宜。 二、有關案由二本里神岡路至神岡教會前柏油路面因年久龜裂，查本案係為神岡區公所維管道路，建請由公所妥為評估辦理。
			04-07	有關建請施作厚生路 76 號前水溝，改善溝路狹窄問題，避免汛期淹水：本案將於 108 年 9 月 5 日會同水利局、公所、里長現場勘查，並視是日會勘紀錄賡續辦理。
			04-09	經電洽社口里林里長，確認陳情位置涉及都市計畫區農業用地與住宅用地，就現行法規所展，礙難辦理徵收開闢之實，爰宜俟本府都市發展局納入都市計畫通盤檢討，並檢討核定變更為道路用地後，方依核定路線研議續處。
			04-11	經電洽溪洲里王里長，建議闢建景觀大橋位置起由豐洲路 1239 巷道跨越軟埤溪至民權西街，查本案坐落於非都市計畫區內，全長約 40 公尺，建議開闢寬度為 3

臺中市政府第 399 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 08 月 20 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	先規劃闢建民權一街通往北邊溪洲里道路，以改善本里交通狀況。 九、神岡里王百瀛里長： (一)建請於神岡路 88 巷至神清路設置通學步道，因上開路段巷弄狹小，為避免人車爭道，影響學童安全，請儘速建置。 (二)三民南路與神岡路口至光復路交會處，因年久龜裂影響居民生活品質，建請全線柏油路面刨除重新鋪設。 十、溪州里王明洲里長：民權西街沿軟埤溪至豐洲路一帶，已成為民眾休憩散步走道，惟豐洲路 1239 巷有蓮花池及規劃中的休閒公園（慈有宮對面），倘建造跨軟埤溪南北岸之景觀大橋，將有助於連結社區營造點、槌球場、福利菜園、穀倉公園等觀光景點。 十一、圳前里陳木生里長：本里中山路 1720 巷道（長約 1000 米寬約 6 米）自圳岸路圳陽橋拓寬後，往來車輛日益頻繁，惟該巷道過於狹窄致會車困難，危及人車安全，建請辦理道路拓			公尺，經評估經費約 840 萬元(未含用地費)，後續將邀集養工處及里長現場辦理現地會勘。
			04-12	查旨案道路範圍因涉及都市計畫變更(執行單位為自強新村，非機關執行道路拓寬或闢建)，臺中市都市計畫委員會刻正辦理「變更神岡擴大修正都市計畫(自強新村)細部計畫（第一次通盤檢討）案」，查旨案係為「神岡區中山路 1720 巷巷道拓寬工程」，本處前已錄案，經評估開闢路段寬幅為 10 公尺，全長約 1,300 公尺，所需經費概約新台幣(下同)4 億 3,500 萬元(含工程費約 6,500 萬元，用地費暨地上物補償費約 3 億 7,000 萬元)。 綜上所述，本案俟未來都市計畫通盤檢討核定得由機關執行闢建後，本處後續再研酌經費來源。檢附錄案表及變更神岡擴大修正都市計畫（自強新村）細部計畫（第一次通盤檢討）書各 1 份。
			04-14	一、有關案由一建請重新施作本里和睦路一段 940 號至 960 巷口沿線排水溝，以發揮排水功能:本案將於 108 年 9

臺中市政府第 399 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 08 月 20 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	寬工程，以維往來人車之安全。 十二、神洲里陳大耀里長：豐洲路 840 巷道路狹窄，請市府研議將水溝加蓋以拓寬路面，俾利人車通行。 十三、新庄里翁登貴里長： (一)建請重新施作本里和睦路一段 940 號至 960 巷口沿線排水溝，以發揮排水功能。 (二)建請重新鋪設本里新興北路全線柏油路面，以維護居民行的安全。 (三)神岡區新和宮及新興路六角亭附近平日有許多長者聚會活動，建請市府研議興建公廁之可能性。 (四)建請市府研議新建槌球場之可行性，以供里民使用。 十四、北庄里王秋生里長：建請重新鋪設本里中山路 1385 號至中山路 1460 號、溝心路 38-5 號至八德路 90 巷 101 弄 32 號柏油路面。			月 3 日會同水利局、公所、里長現場勘查，並視是日會勘紀錄賡續辦理。 二、有關案由三神岡區新和宮及新興路六角亭附近平日有許多長者聚會活動，建請市府研議興建公廁之可能性：預計於 9 月上旬會同公所及相關單位辦理會勘，並視是日會勘紀錄案續辦理。
			04-15	中山路 1385 號至中山路 1460 號已於 108 年 2 月 22 日辦理會勘在案，建議改善長度約 130 公尺、寬約 17.5 公尺，經費約 160 萬元，已錄案評估，視評估結果及經費狀況賡續辦理。
		環境保護局	04-01	一、依據「臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例」(以下簡稱：回饋地方自治條例)第 4 條規定，神岡區為后里資源回收(焚化)廠之毗鄰區，另依第 13 條規定：「本自治條例施行前，既有之垃圾處理場所回饋金及原列為毗鄰區(含其他地區)回饋金分配比例以中華民國一百年度為基準，依當年度相關規定核算後編列辦理。」據此，后里資源回收(焚化)廠為回饋地方自治

臺中市政府第 399 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 08 月 20 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				條例施行前既有之垃圾處理場所，故其回饋金分配比例係以民國 100 年為基準，依當年度相關規定核算後編列辦理。
				二、另 105 年度神岡區公所回饋金額度為 820 萬 8,946 元，係因該年度后里資源回收(焚化)廠回饋金總額度為 2 億 4,968 萬 69 元，較 100 年度總額度高所致，目前區公所回饋金分配比例仍依 100 年比例從優編列辦理，並未改變，而且不低於縣市合併之前。
		神岡區公所	04-01	本所將定期追蹤辦理情形並適時回報里長。
			04-02	
			04-03	
			04-04	
			04-05	
			04-06	
			04-07	一、本所將定期追蹤辦理情形並適時回報里長。 二、另有關福民路建請重新鋪設柏油路面一案，案經建設局勘查，概估長度約 1200 公尺，寬度約 8 公尺，概估費用

臺中市政府第 399 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 08 月 20 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				約需 450 萬元，因所需經費甚鉅，建議由建設局協助改善。
			04-08	本所將定期追蹤辦理情形並適時回報里長。
			04-09	
			04-10	一、本所將定期追蹤辦理情形並適時回報里長。 二、另有關三民南路與神岡路口至光復路交會處建請全線柏油路面刨除重新鋪設一案，概估長度約 390 公尺，寬度約 3 公尺，概估費用約需 162 萬元，因改善經費龐大，建請建設局主政辦理。
			04-11	本所將定期追蹤辦理情形並適時回報里長。
			04-12	
			04-13	一、本所將定期追蹤辦理情形並適時回報里長。 二、另有關豐洲路 840 巷將水溝加蓋以拓寬路面一案，該水溝為水利會灌溉溝渠，不建議加蓋。
			04-14	一、本所將定期追蹤辦理情形並適時回報里長。 二、另有關重新鋪設新興北路全線柏油路

臺中市政府第 399 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 08 月 20 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				面一案，概估改善長度約 1100 公尺，寬度約 8 公尺，概估費用約需 440 萬元，因改善經費龐大，建請建設局主政辦理。
			04-15	本所將定期追蹤辦理情形並適時回報里長。
		運動局	04-04	查旨案用地位於本市神岡區圳堵段 616-15 地號，其基地內側包含神岡游泳池(報廢中)及公園綠地(包含涼亭)；查該基地係屬非都市計畫區域為遊憩用地，依非都市土地管制規則其建蔽率 40%；因目前基地內游泳池刻正辦理報廢作業中，其建蔽率經評估不足以施作綜合運動場，將於完成報廢並拆除後再行憑辦。
			04-05	旨案非本局用地，且依據臺中市市有不動產管制條例橋下用地非本局權管，另兒童遊樂設施亦非本局補助範圍；惟考量橋下運動器材倘有設置之需求，仍建由用地管理機關主政邀集會勘，並於會勘後再行憑辦。
			04-14	查該用地位於新庄子段 227-12 地號，係屬於農牧用地，且該土地為自然人持有，本

臺中市政府第 399 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 08 月 20 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				局目前無編列經費供購置土地以興建槌球場，爰先行錄案並視後續年度經費編列情形憑辦。
		交通局	04-05	有關高鐵橋下空地綠美化並興建運動器材、兒童遊樂設施一節： 一、經洽臺灣高速鐵路股份有限公司表示，該高鐵橋下維護管理單位為神岡區公所，倘綠美化空地、興建運動器材、兒童遊樂設施，應由建設局、運動局、神岡區公所本權責妥處。 二、有關貴里長期未有公車路線行駛，對於居民生活造成不便一節： (一)經查本案路線需求係公車路線調整行經山皮里三民南路、神岡路及光復路至中清路，以服務里民。 (二)本局前於 108 年 8 月 7 日函請豐原客運評估 237 路、238 路公車調整行駛三民南路、神岡路、光復路之可行性，經綜整該公司意見及本局整體評估，調整既有鄰近公車路線改行駛光復路，將取消停靠「福連公司」站、「山皮」站、「車站前」站、「下山皮」

臺中市政府第 399 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 08 月 20 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				站、「和平清陽一路口」站、「埔仔墘」站等既有站位，影響既有民眾乘車權益，故現階段暫無調整路線之規劃。 (三)現階段建請民眾就近至和平路搭乘 237 及 238 路公車，或至神林路搭乘 14 副及 98 路公車。本局將持續觀察該地區民眾乘車習慣和需求狀況，再行研議調整路線之可行性。
			04-10	一、查本案建議內容前已於 108 年 5 月 10 日由周永鴻議員服務處邀集里長、教育局、神岡國小及建設局等相關單位進行討論（無會勘記錄）。 二、108 年 8 月 20 日行動市政會議上由本局報告將辦理現勘研議劃設標線型人行道，並由市長指示該案請楊副市長出席現勘督導，會後經電洽里長表示無涉及本局業務，建議內容為建置實體人行道，非標線型人行道，前案已在處理中毋需再辦會勘。 三、次查於 108 年 8 月 22 日由洪慈庸立委潭雅神聯合服務處邀集上述單位再次

臺中市政府第 399 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 08 月 20 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				辦理現勘研議，會勘記錄尚未發出。 四、因該案建議內容涉及校地退縮後重新建置圍牆及實體人行道，無本局應辦事項，故上開兩次會勘皆未邀本局出席與會，該案後續亦將由以上單位研議評估辦理，故本局不再另辦會勘，並申請解除列管。
		民政局	04-06	一、本案於 108 年 8 月 30 日辦理現地會勘，因該建物因潮濕導致天花板嚴重剝落(如附件)，由區公所辦理該棟建物拆除，朝「市民活動中心」方向研議興建。 二、後續請區公所辦理市民活動中心之規畫設計，並依本市相關活動中心興改建原則提報興建計畫。 三、未來興建市民活動中心以 3 層樓為原則，按原先該棟建物配置，撥予岸裡國小 1 層樓作圖書館使用，另外 2 層樓由區公所協調大社里及岸裡里分別使用。
			04-14	一、經查神岡區新和宮(新庄子 55 號地號)設有公廁，該宮旁新庄子運動休閒公

臺中市政府第 399 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 08 月 20 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				園停車場(新庄子 54 號地號)亦由神岡區公所於 106 年建有公共廁所(含 3 個小便斗、3 個廁間、1 個無障礙)，該宮附近已有兩間公廁，相關位置請參考附件圖面。 二、暫無再興建公廁之計畫。
		社會局	04-07	「庄後社區活動中心」建物及土地係屬私有，本局經費運用係針對列冊之公有社區活動中心，本案未符本局補助範疇。
			04-08	一、本案第八公墓園區係屬本市生命禮儀管理處，其後續規劃事涉使用地目變更事項，建請由主管機關民政局依權責辦理，又依據社區發展工作綱要第 3 條略以，所稱主管機關，在縣(市)為縣(市)政府；在鄉(鎮、市、區)為鄉(鎮、市、區)公所；及台中市各區社區活動中心管理使用要點，社區活動中心之管理機關為各區公所。 二、請神岡區公所本權責評估社區實際需求、鄰近社區活動中心使用率(當地已有大社岸里社區活動中心，鄰近社區則有臺中市神岡區三角社區活動中

臺中市政府第 399 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 08 月 20 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				心、社南社區活動中心)、有無可替代之公共空間，如經評估確有興建社區活動中心之必要，請區公所循預算編列程序爭取經費執行。
		水利局	04-07	有關神岡區庄後里建議厚生路 76 號前水溝改善乙案，該水溝屬於臺灣臺中農田水利會所有灌排溝渠，經查神岡區公所前於 107 年 10 月 12 日辦理會勘並評估改善長度在案，臺中農田水利會於 107 年 11 月 9 日函請神岡區公所規劃設計，俟確認不影響灌溉排水後再行施工。本案後續仍請神岡區公所與臺中農田水利會研商辦理改善。
			04-14	旨案第一項為道路側溝排水改善，屬本市養護工程處權管，該處已錄案改善，後續如有需求水利局協助事項將配合辦理。

臺中市政府第 400 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 08 月 27 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	上任至今本人已兌現許多承諾，如恢復老人健保補助、擴大升級 0 至 6 歲托育補助、強力整治空污、大臺中會展中心動工興建、首屆購物節圓滿落幕、綠美圖即將動工，市府自上至下均兢兢業業，為人民福祉而努力。	本府各機關	01-01	遵照辦理。
2	為使市政推動更上一層樓，市政團隊將進行局部調整，兩位副秘書長分別由駐蒙古代表黃國榮及前桃園市新聞處長朱康震出任、社會局長由東海大學副教授彭懷真接任、經發局長由新北市前經發局長張峯源接任、新聞局長由媒體人黃國璋接任；原經發局高祺翔局長調任臺中市工策會總幹事、原研考會曾能汀主委回任文官、原新聞局吳皇昇局長調任研考會主委、原社會局李允傑局長調任顧問，請人事處即刻啟動人事作業，期許同仁及首長有感施政，使臺中市政脫胎換骨-富強臺中、富市臺中、新好生活。	人事處	02-01	本次指示市政團隊調整案，案內新任社會局長部分，本處業於 108 年 8 月 28 日行文東海大學辦理借調作業，其餘人員亦於同日核派完竣。
		本府各機關	02-01	遵照辦理。
3	大雅區深具發展潛力，期許未來建設更臻完善，突破 10 萬人口數。此外，市府也將持續挹注資源於大雅區，首先是大雅區相	本府各機關	03-01	遵照辦理。

臺中市政府第 400 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 08 月 27 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	當重要的「國道 1 號銜接 74 線」工程將於本人任內儘早開工，解決交通阻塞問題；大雅分局預計明年 3 月正式成立；「雙十公車吃到飽」政策於明年上路，民眾刷卡搭公車 10 公里免費，超過 10 公里車資上限由原本 60 元降至 10 元，鼓勵民眾搭乘大眾運輸系統，造福偏鄉民眾；健康就診公車除了行經醫療院所，也將積極提升無障礙公車比例，供更多需要的市民使用。			
4	今日會議徐瑄澧議員及吳顯森議員(西寶里劉孝民里長代為發言)提出建議如下，請相關機關研議辦理： 一、徐瑄澧議員： (一)為利大雅區整體發展，請市府儘早啟動都市計畫通盤檢討，其中員林里及秀山里自祥段、自立段(中清路四段)兩側目前還是農業區，建請市府研議變更為商業區或住宅區之可行性。 (二)大雅區大華國中前預定地在都市計畫通盤檢討範圍內，建請市府研議變更為圖書館用地，或改建大雅區圖書館，提供民眾更多圖書閱讀空間。	民政局	04-01	有關興建二和里、四德里聯合活動中心一案，本局訂於 108 年 9 月 5 日邀集相關單位現勘。
		社會局	04-01	一、本案係 105 年原都市計畫「機 7」機關用地變更住宅區及社教用地案，經 105 年 11 月 11 日機關用地變更會議決議做為里活動中心使用，且 108 年 9 月 3 日經與二和里里長再次確認本案確為朝向里活動中心使用，爰請民政局繼續予以協助，本案無本局應辦事項，建請解除列管。 二、經與大雅區公所社會課確認，該棟建物為秀山第一活動中心，該建物經

臺中市政府第 400 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 08 月 27 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	(三)市府資源有限，一里一活動中心確有其困難，因此請市府研議興建二和里及四德里聯合活動中心。 (四)秀山里活動中心設備老舊，長者反映使用不便，請市府研議編列改善經費。 二、吳顯森議員(西寶里劉孝民里長代為發言)：為提升臺中國際機場對外交通便利性，捷運橘線應儘速規劃，俾利旅客搭乘。			108 年 3 月 22 日「臺中市大雅區秀山里長發宮承購本市大雅區上橫山段 15-44 地號市有土地研商會議紀錄」決議所載將辦理出售事宜，且目前已由財政局接管辦理公開標售（處分）程序，爰本建物即將屬於非公用使用或私有，本局經費運用係針對列冊之公有社區活動中心，本案不宜列入本局補助範疇。
		文化局	04-01	一、有關旨案大華國中前預定地（下稱文高 8 用地）離 360 公尺已設有大雅分館，該分館因館舍老舊及閱讀空間不敷使用，本府與教育部於 106 年投入 1012 萬元進行閱讀環境改善及外觀拉皮工程，並於 107 年 3 月重新開館啟用，獲得民眾一致的好評，成為大雅地區民眾的生活休閒重要場所。 二、次查本局為滿足大雅區 9 萬多民眾閱讀需求，已於上楓國小旁興建上楓分館，目前刻正施工中，預計 109 年 9 月完成主體建築；110 年 12 月完成室裝工程，並續行整備開館，屆時將可

臺中市政府第 400 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 08 月 27 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				滿足當地之閱讀需求。 三、再查文高 8 用地位於雅潭路四段及雅環路一段交叉口，面積約 5.2 公頃，距大雅分館僅 360 公尺，如再興建圖書館將過於靠近(詳附件 3)。另大雅上楓分館已開始施工，未來將與大雅分館整合提供大雅區完善之閱讀空間。依據圖書館設置區域效益之檢討分析，圖書館之距離應相隔 2 公里至 3 公里為最佳，上楓分館完成後大雅地區平均每一館平均服務人口數為 4.7 萬，已趨近於全國各圖書館平均之服務人口數 4.5 萬人。倘文高 8 之區位再興建圖書館將不符效益。 四、綜上，基於大雅分館目前使用情形、上楓分館投入成本、間隔距離效益及未來彼此影響等因素評估，文高 8 用地設置圖書館尚無效益，爰不建議再新增設置。
		都市發展局	04-01	一、經查本市大雅區中清路三段兩側農業區土地，坐落於本府 103 年 6 月 18 日公告發布實施「變更大雅都市計畫

臺中市政府第 400 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 08 月 27 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				（第三次通盤檢討）（第一階段）案」內「農業區」。本案建議變更為住宅區部分，將納入本局今(108)年辦理臺中市潭子、大雅、神岡地區都市計畫通盤檢討整體規劃案規劃研議。 二、有關大雅區雅潭路與學府路旁大雅圖書館腹地不足問題，查該圖書館現坐落本府 103 年 6 月 18 日公告發布實施「變更大雅都市計畫（第三次通盤檢討）（第一階段）案」內「學校用地」（文小 2-大雅國小）範圍內，倘圖書館不敷使用，建議應先由本府文化局先行選定用地地點及評估開發可行性，倘新劃設地點，涉及變更都市計畫事宜，本局配合辦理變更都市計畫法定程序。
		交通局	04-02	一、因應日益增加之機場聯外運輸需求，市府積極推動機場捷運，已依民航局「臺中機場 2035 年整體規劃」之指導原則進行路線修正，目前正修正報告書內容中。 二、路線規劃自臺中國際機場起，沿中清

臺中市政府第 400 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 08 月 27 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				路經水湳經貿園區至臺中車站後續往屯區，提供機場往來市區之便捷服務，並串連市區及屯區，連結港市交通。
5	下列大雅區里長建議與請求事項，請相關機關研議辦理，並請區公所追蹤辦理情形回覆里長，以落實回應里長建議： 一、上雅里張睿倉里長： (一)本里位於大雅區行政中心、居住人口近 8 千人，為供民眾有運動休憩之處，建請市府儘速興建公園，提高人民居住品質。 (二)本里近年新建多棟大樓，住戶日益增長，建請將原公所後方平面停車場用地改建為多功能立體停車場，以增加停車空間。 (三)建請改善本里學府路 452 巷至民生路一段、雅環一街至雅環路二段 348 號、雅環路二段 328 巷內排水系統。 (四)本里大雅路與大雅路 203 巷口、學府路 403 巷及 404 巷口常有車禍和偷竊	建設局	05-01	查大雅區上雅里內都市計畫共有 3 處公園預定地及 1 處綠地，現況皆為未開闢，分別為兒 1、兒 2、兒 4 及綠 4，相關開闢評估說明如下： 一、兒 1 公園：面積為 3091.69 平方公尺，皆為私有土地，開闢總經費 2 億 4,474 萬 5,718 元(土地取得費用 2 億 3,547 萬 648 元，公園開闢費用 927 萬 5,70 元)。 二、兒 2 公園：面積為 3024.62 平方公尺，私有土地佔 93.46%，公有土地佔 6.54%，開闢總經費 2 億 2,242 萬 6,768 元(土地取得費用 2 億 705 萬 6,508 元，地上物補償金 629 萬 6,400 元，公園開闢費用 907 萬 3,860 元)。 三、兒 4 公園：面積為 4607.75 平方公尺，私有土地佔 92.27%，公有土地佔 7.73%，開闢總經費 3 億 5,332 萬

臺中市政府第 400 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 08 月 27 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	案件發生，請市府予以協助裝設監視器，以維民眾居住安全。 (五)本里神林南路 1 號至 80 號 AC 路面破損，建請重新刨除鋪設柏油。 (六)中清東路 282 號至 232 號路面下陷，嚴重影響行車安全，建請市府改善。 二、忠義里林義木里長： (一)本里復興餐廳 302 號前道路狹小，消防車及救護車無法進入，危及里民安全，建請於水溝上方加蓋，增加行車空間。 (二)為利大雅區整體發展，建請市府儘速啟動都市計畫通盤檢討。 三、二和里陳明村里長： (一)本里田心街 137 號至 173 號位於集合式大社區旁，道路使用頻繁，路面嚴重龜裂老化，建請重新鋪設 AC，確保行車安全。 (二)本里田心三街 91 號前 50 公尺重新鋪設 AC，以維用路人安全。 四、橫山里張聖河里長： (一)本里永和路 87 號至 97-2 號路段，及			2,272 元(土地取得費用 3 億 3,504 萬 1,022 元，地上物補償金 445 萬 8,000 元，公園開闢費用 1,382 萬 3,250 元)。 四、綠 4：面積為 399 平方公尺，皆為私有土地，開闢總經費 2,846 萬 2,991 元(土地取得費用 2,786 萬 5,541 元，公園開闢費用 59 萬 7,450 元)。 五、考量本市未開闢公園綠地眾多，而市府財源有限，將俟經費籌措有著後評估辦理。
			05-02	本案溝渠為臺灣臺中農田水利會權管，右岸土地為軍方所有，另訂於 108 年 9 月 10 日邀集相關單位會勘研商。
			05-05	經查大雅第六公墓面積約 2 公頃，屬都市計畫農業區，於 103 年開始禁葬，禁葬 7 年後始得辦理遷葬作業，將由民政局本權責評估辦理遷葬作業及期程，本局將配合需求編列相關預算，並俟民政局完成遷葬後，配合地方需求辦理綠美化。
			05-09	一、有關建議單邊橋樑拓寬改善一節，因涉及地政局重劃區橋梁，俟地政局會

臺中市政府第 400 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 08 月 27 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	永和路 99-3 號至 99 號路段，遇強降雨常排水不及，雨水湧入路面影響行車安全，建請該路段重設箱涵改善，避免憾事發生。 (二)中山路與中山三路路口臨廣福路、近中部科學園區，交通流量大，常有車禍發生，建請設置紅綠燈，以維市民安全。(辦理機關：交通局、大雅區公所) (三)農路橋於民國 69 年設立至今，交通流量大，每逢颱風季筏子溪水暴漲便會逼近橋面，影響民眾通行安全，建請予以改善，確保行車安全。 (四)本里自來水延管工程已完成，建請重新辦理路面 AC 鋪設，以利通行。 五、西寶里劉孝民里長： (一)西寶里轄內第六公墓園區已於 103 年實施禁葬，請市府研議將其規劃為活動中心、公園及停車場。 (二)西寶社區活動中心因無電梯設備，長者使用不便，建請市府研議編列電梯預算經費。			勘通知後將與會出席會勘。 二、有關員林里大林路 AC 重新創鋪 1 案： (一)查大林路為大雅區公所管養權責，本局已協助評估較差路段（中清路四段口至大林路 7 巷間、大林路 140 巷口至大林路 167-1 號間、大林路 373 巷口至神林路一段間）等三處辦理改善，目前已由本市養護工程處簽辦發包改善作業。 (二)其他尚未評估改善部分，本局已於 108 年 6 月 28 日以中市建養工二字第 1080039158 號函請區公所提列該路段改善計畫爭取經費辦理改善。
			05-10	一、有關永和路 8-10M(永和路 222 號至中清路三段)拓寬工程回復如下： (一) 本案前經臺中市政府都市發展局及雅潭地政事務所確認，本案開闢計畫範圍內尚有未徵收之私人土地及未拆除(退縮)之數戶建物。 (二) 另查本案地上物補償費(含拆遷費用)已領取在案，故前惠請地方民意代表或里長凝聚地方共識，並協助取具本案範圍

臺中市政府第 400 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 08 月 27 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	六、上楓里鄧兆堂里長： (一)本里轄內之公車未有直達市區之路線，建請於本里轄區內上楓國小路站牌旁(上楓路橋下)增設 iBike，方便里民使用。 (二)建請施作本里楓林街2號至90號前兩側排水溝加蓋，以保障里民行車安全。 (三)本里活動中心使用頻繁，請市府研議增建2樓之可行性。 七、文雅里吳天發里長：建請市府洽商經濟部中國石油公司於永和路136號之土地，研議在此新建里民活動中心之可行性。 八、秀山里蔡錦塘里長：敬老愛心卡一趟僅補助50元，建請市府研議補助方式變更之可行性，以造福長者。 九、員林里張本佞里長： (一)林里大林路與191巷、195巷四叉路口橋樑因過去農田重劃時設計不良，導致會車時易生車禍，建請研議單邊橋樑拓寬改善，以維市民安全。 (二)員林里大林路全長2.8公里路面AC			內地上物由原所有權人自行拆遷之切結資料，惟至今尚未完成取具所有權人之切結資料，故本局無法憑辦。 (三)綜上所述，本案總經費約1,730萬元(含工程費約850萬及用地費暨地上物補償費約880萬(部分地上物補償費已請領)，本局先予錄案辦理，俟後續研酌經費來源有著後再行研議續處。 二、查民興街為大雅區公所管養權責，民興街至中清東路AC改善案，本局已評估在案，改善經費需150萬元，因本年度大雅區小型工程開口契約經費即將用罄，本案俟經費籌措有著後儘速辦理改善。
			05-13	查龍善一街為大雅區公所管養權責，因改善經費甚大，本局先予協助評估，俟評估結果廣續辦理。
		警察局	05-01	本案建議設置地點屬本局豐原分局所轄，該分局保民組已於108年8月28日上午9時30分，邀集上雅里張里長睿倉、大雅分駐所林副所長錦峰等人現地會勘說明該2處建議地點附近設置有6組28支鏡頭(1.中清東路與民生路口1組6支鏡頭。2.學

臺中市政府第 400 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 08 月 27 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	建請市府重新創鋪。 十、大雅里李玲珍里長： (一)永和路 8-10M(永和路 222 號至中清路三段)拓寬工程，其用地已於 80 年徵收完畢，建請市府儘速完工。 (二)建請市府儘速完成民興街至中清東路 AC 鋪設。 十一、大楓里蔡界地里長：大雅區生命藝術館塔位有限，借用須繳交保證金，惟保證金退費作業冗長，建請簡化退費程序並加速塔位申請。 十二、六寶里步佔鐘里長： (一)光復路六寶國小前方、清陽路、清陽二路及清陽二路 110 巷路面改善工程建請市府儘速辦理。 (二)大社支線-中清路至六寶公園段水泥護岸工程完工後，請市府於旁邊道路鋪設柏油路面並加裝護欄。 (三)滯洪池成效並未如預期，建請市府研議施作連接管或其他改善方法，讓滯洪池發揮最大效用。 十三、四德里呂啟勳里長：龍善一街道路			府路與民生路口 2 組 8 支鏡頭。3. 學府路 427 巷與 428 巷口 1 組 4 組鏡頭。4. 環雅路與學府路口 1 組 5 支鏡頭。5. 民生路 1 段與民興街口 1 組 5 支鏡頭。)(如附件)，尚能符合該區域需求，故現階段無法於該 2 處建議地點設置錄影監視系統。
		水利局	05-01	經查旨 3 案係巷弄道路排水，應屬大雅區公所權責，尚無本局應辦事項。
			05-04	一、永和路遇強降雨常排水不及一節，應屬道路排水改善，屬養工處權責，尚無本局應辦事項。 二、農路橋改建，應屬老舊橋梁改建，屬新工處權責，尚無本局應辦事項。
			05-06	旨案 2 楓林街兩側排水溝加蓋一節，應屬道路排水改善，養工處已會勘錄案辦理，尚無本局應辦事項。
			05-12	旨案 3 建請市府研議施作連接管（穿越省道台 10 中清路銜接信義路道路新建側溝）匯入十三寮滯洪池，讓滯洪池發揮最大效用，應屬道路排水改善，已請養工處邀集相關單位(公路局、區公所、軍方等)尚無本局應辦事項。

臺中市政府第 400 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 08 月 27 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	不平，建請改善道路品質，以維市民行的安全。	交通局	05-01	一、查大雅區停三停車場目前為平面停車場，提供小客車停車場共計 35 格，總面積 1,207 平方公尺，土地管理者為大雅區公所，目前為該公所公務及洽公民眾專用，並未對外開放使用。 二、經本局於 106 年 12 月辦理周邊 500 公尺道路停車供需調查，調查結果顯示，該停車場週轉率每日僅約 0.3 次/格，平均停車延時約 8 小時，周轉率明顯偏低，且周邊區域整體停車尖峰小時需供比平日汽車 1.04、機車 1；假日汽車 0.97、機車 0.99，停車供給情形尚可平衡。 三、綜上所述，停三停車場所在區域尚無急迫之停車供需失衡情形，且考量該場目前為公所專用，建議大雅區公所可將該場對外開放委外經營收費使用，以提升停車周轉率，使該停車場的停車空間能有效的充分利用。 四、本局後續年度將再視本府整體預算額度許可時積極爭取經費，興建立體停車場以增加當地停車供給。

臺中市政府第 400 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 08 月 27 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
			05-04	本局已以 108 年 9 月 3 日中市交工字第 1080043235 號函覆里辦公處略以：經派員調查該路口車流量，查該路口車流量與肇事件數並未達道路交通標誌標線號誌設置規則所開設置號誌之必要條件；次查該路口已設有讓路線、網狀線等交通工程設施，足以提醒用路人注意路口狀況並減速慢行。本局將持續觀察該處車流狀況，適時調整該處交通工程設施。
			05-05	如建議地號未來能變更為停車場用地，將視當地實際停車需求並評估闢建經費效益後，研議規劃為停車空間。
			05-06	本局刻正積極研議臺中市公共自行車租賃系統(iBike)下一期計畫，有關建議上楓國小設置 iBike 一案，將納入後續推動規劃評估。
			05-08	一、敬老愛心補助 1000 點之福利政策並未沒改變，為符合本市各項老人福利服務之提供更加符合公平正義，及切合民眾需要。搭乘計程車部份每趟次(由搭車地點至指定目的地，包含繞載乘客與停等)補助 50 元，主要是藉由政

臺中市政府第 400 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 08 月 27 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				府補助部分金額，以帶動本市計程車產業永續經營，並透過持卡人搭乘時須自行負擔部分費用，以達到珍惜政府資源的目的。 二、截至 108 年 7 月底補助金額趨勢逐漸遞增，依本(108)年 7 月份補助金額約 792 萬(月)。 三、依敬老愛心卡日平均搭乘人次推估：如調整每趟次補助 100 點，依 8000 台服務車輛數，每月每車 95 趟次，預估每月金額為 7,600 萬元(=100 點 x8000 台 x95 趟)，預估每年金額為 9 億 1,200 萬元。 四、相關經費編列依據「臺中市政府辦理老人及身心障礙者敬老愛心卡乘車及各項補助要點」第五點說明(各機關權責分工)：老人及身心障礙者敬老愛心卡乘車及各項補助政策擬定、申請資格規劃、經費之編列及相關協調聯繫事項，係屬社會局權責，請該局就權責依本市財政狀況評估可行性。 五、本市辦理敬老愛心卡係為照顧長者及

臺中市政府第 400 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 08 月 27 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				身心障礙者，補助其搭乘公車、國道客運、計程車、醫療院所就醫部分負擔、掛號費及其他相關福利事項之社福政策，在有限的資源嘉惠更多老人之基礎下，研議擴及至本市其他更多運具乘車補助(如即將通車之臺中捷運系統)及更多元運用讓資源能發揮最大效用。
		大雅區公所	05-01	配合辦理。
			05-02	
			05-03	
			05-04	
			05-05	
			05-06	
			05-07	
			05-08	
			05-09	
			05-10	
			05-11	
			05-12	
			05-13	
		都市發展局	05-02	有關大雅區 2 處都市計畫皆刻正辦理通盤

臺中市政府第 400 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 08 月 27 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				檢討規劃作業中，計有「臺中市潭子、大雅、神岡地區都市計畫通盤檢討整體規劃案」及「中部科學工業園區台中基地附近特定區計畫(第一次通盤檢討)案」2 案，將研議都市發展議題，期能促進大雅區整體發展。
		經濟發展局	05-04	有關大雅區橫山里長反映自來水延管工程已完成，建請重新辦理路面 AC 鋪設一案，本案目前辦理工程設計中，預估 108 年底完成工程發包。
		民政局	05-05	一、本案建議將西寶里第六公墓規劃為西寶里新社區活動中心、公園及停車場用地，惟該墓地於 103 年始公告禁葬，依民間習俗考量至少需經 8 年(約至 111 年)才宜辦理起掘，本案俟需地機關提出使用需求並編列相關預算後，本處即配合辦理遷葬事宜。 二、關於第六公墓園區研議規劃活動中心一案，本局訂於 108 年 9 月 5 日邀集相關單位現勘。
			05-07	本局訂於 108 年 9 月 5 日邀集相關單位現勘。

臺中市政府第 400 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 08 月 27 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
			05-11	因本處各區納骨堂塔收取民眾申請保證金退費後，須將案件送至大雅分處彙整，然後再傳送至崇德殯儀館本處審核退費，一般流程約需 15 日，因生管處納骨堂塔分散於全市各區、幅員遼闊，又需人力協助紙本傳送申請案件，故較易引起民眾申請時日過長之負面觀感，本處會再研議如何縮短及簡化行政流程，以符合民眾期望。
			05-05	一、本案第六公墓園區係屬本市生命禮儀管理處，事涉使用地目變更事項，建請由主管機關民政局依權責辦理，又依據社區發展工作綱要第 3 條略以，所稱主管機關，在縣（市）為縣（市）政府；在鄉（鎮、市、區）為鄉（鎮、市、區）公所；及台中市各區社區活動中心管理使用要點，社區活動中心之管理機關為各區公所。 二、爰請大雅區公所本權責評估社區實際需求、鄰近社區活動中心使用率(當地已有西寶社區活動中心，鄰近社區則有臺中市大雅區三和敬軍新村活動中心、大楓里社區活動中心)、有無可替

臺中市政府第 400 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 08 月 27 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				代之公共空間，如經評估確有興建社區活動中心之必要，請區公所循預算編列程序爭取經費執行。 三、考量本局現有預算經費無法全數滿足各區社區活動中心「修繕與維護工程」及「充實設施設備」需求，爰本局已預為分配每區公所辦理本(108)年度上開兩項計畫經費額度合計新臺幣 15 萬元整，由區公所妥為評估運用，惟設置電梯所需經費至少需 200 萬元，尚非本局編列之經費所能負擔先予敘明。 四、依據社區發展工作綱要第 3 條略以，所稱主管機關，在縣（市）為縣（市）政府；在鄉（鎮、市、區）為鄉（鎮、市、區）公所；及台中市各區社區活動中心管理使用要點，社區活動中心之管理機關為各區公所。 五、爰請大雅區公所本權責評估社區實際需求、鄰近社區活動中心使用率、有無可替代之公共空間，如經評估確有於西寶社區活動中心設置電梯之必

臺中市政府第 400 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 08 月 27 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				要，請區公所循預算編列程序爭取經費執行。
		社會局	05-06	一、依據社區發展工作綱要第 3 條略以，所稱主管機關，在縣（市）為縣（市）政府；在鄉（鎮、市、區）為鄉（鎮、市、區）公所；及臺中市各區社區活動中心管理使用要點，社區活動中心之管理機關為各區公所。 二、爰請大雅區公所本權責評估社區實際需求、鄰近社區活動中心使用率(該建物毗鄰大楓社區活動中心，鄰近社區則有臺中市大雅區員林社區活動中心)、有無可替代之公共空間，如經評估確有興建社區活動中心之必要，請區公所循預算編列程序爭取經費執行
			05-08	針對敬老愛心卡建議調整計程車補助方式，說明如下： 一、敬老愛心卡政策自去（107）年擴充補助計程車、衛生所及合約診所、國民運動中心費用，基於公平正義及兼顧財政永續、使用者權益，自 2 月 15 日起，前述擴充補助項目仍維持，且

臺中市政府第 400 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 08 月 27 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				每月 1000 元點數不變，持敬老愛心卡搭乘計程車調整為補助每趟次 50 元，並持續新增上線服務業者（目前已有 7 家車隊、超過 3700 輛合約計程車），長者可使用電話或 app 預約叫車，使用服務更加便利。 二、因今(108)年敬老愛心卡之預算不足，已辦理追加預算，且為照顧本市高齡者，本府已自今年 7 月起恢復老人健保補助，考量市府財政困難及避免社會福利預算排擠，故暫無法調整，未來再視財政情形，由本府社會局與交通局進一步研議是否調整補助額度。
		地政局	05-09	已發文通知訂於 108 年 9 月 16 日下午 3 時會勘，按會勘結論登載辦理情形。

臺中市政府第 401 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 08 月 30 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	本府 109 年度總預算已編製完成，依規須於市政會議審議通過，因此今日召開會議，請各機關務必充分瞭解預算案內容，以俾爭取議會支持。	本府各機關	01	遵照辦理。
2	明(109)年度總預算以教育科學文化，及社會福利經費支出編列占最大宗，因推行幼兒教育補助、社會住宅繼續推動、老人健保補助、iBike2.0 倍增計畫、公車雙十吃到飽、臺中巨蛋、捷運綠線等多項亮點政策，歲出預算較去(108)年增加 168.35 億元，舉債大幅減少 36.07 億元。市府做的事變多，花的錢也因此增加，債務卻減少，顯見已有效加強財政，將每分預算發揮最大效益，請各機關依照下列指(裁)示事項辦理： 一、請首長於臺中市議會開議前加強向議員說明及溝通、尋求支持，俟預算通過後積極執行，避免浪費民脂民膏。 二、本府明(109)年總預算著重教育、經濟及社福政策；臺中要持續發展，提升人力素質非常重要，因此市府格外重視教育政策，我們也加強投資及建	建設局	02	盧市長上任後，指示需以市民角度，審視全市道路的平坦度與安全度，並督促建設局團隊積極辦理道路改善工程，全面推動「燙平專案」。 一、持續推動「燙平專案」 (一)經建設局統計，自盧市長上任以來至 2019 年 8 月 30 日為止，總共完成 210 條道路路平，長度約 76.7 公里，面積約達 91 萬 8,656 平方公尺，其 10 不包括為數更多的次要道路更新，且目前持續積極辦理中。 (二)建設局為積極推動道路改善工程，除了原列道路改善經費外，也向中央積極爭取前瞻預算補助，興建市區、山城、海線、屯區的路面刨鋪道、人行道、人本環境、無障礙通學步道、自行車行車空間等，經查本局負責之前瞻計畫(提升道路品質建設計畫)，108

臺中市政府第 401 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 08 月 30 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	設，挹注資源提升本市經濟力；此外，對社會上弱勢族群之照顧，更是市府要務，因此擴大 0-6 歲托育補助、恢復老人健保補助，目的在提供給需要的市民即時援助。 三、臺中市明年進入重大建設年，國際會展中心已於今年 3 月開工、臺中綠美圖也即將於下個月動工，其他包括臺中巨蛋、明年底通車之捷運綠線，以及啟動捷運藍線、橘線的規劃等，各項重大建設已如火如荼動工興建，因此明(109)年預算數目增加，唯有持續投資建設，城市才能進步發展。此外，雙十公車吃到飽政策也於明(109)年上路，造福偏遠地區民眾之餘，鼓勵搭乘大眾運輸，對節能減碳也有一定的幫助。本府 109 年度總預算案於市政會議通過後將函送臺中市議會審議，請各機關逐步落實各項建設，打造「富市臺中，新好生活」。 四、為提供市民安全舒適之生活環境，市府重視便利性及安全性，尤其是道路			年累計已核定 59 案件，並爭取 27 億 9,008 萬元。 (三)另 108 年度因預算編列問題，相關路平工程僅以小型工程經費 7 億辦理路平工程，109 年燙平專案，因應 109 年度前瞻計畫(提升道路品質建設計畫)恐將中止，市府也編足相關預算以應對，除有原有小型工程預算 7 億辦理外，另編有 3 億元燙平專案經費，用以擴大大市道路改善規模，109 年度建設局預計以完成 80 公里路平道路為目標，以充分顯示出市府要徹底改善馬路不平的重大決心。 二、擴大統一挖補實施範圍 減少道路挖掘： 市府的燙平專案除了完成原市區主要和次要通學通勤改善外，原縣區道路品質也大幅度提升，縮短城鄉差距。而且市府也持續推動「統一挖補」作業，現減少道路挖掘案已達 20%以上，並擴大實施範圍，把「統一挖補」推進到大里、太平、豐原及潭子，透

臺中市政府第 401 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 08 月 30 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	品質，不只路平、還要燙平，因此請建設局、觀旅局等積極落實，提供市民行的安全。			過統一挖補，市府除減少挖掘案件外，還完成 53 公里以上的車道修復，並大幅提升道路管挖修復品質。 三、道路標線抗滑提升至 65BPN 「燙平專案」在道路改善施工的同時，一併將道路標線防滑係數由一般標準的 45BPN 提升至 65BPN 以上，降低因標線濕滑造成的交通事故率，另針對標線玻璃珠含量(反光性)，也由一般 18%提升至 22%，並擬訂相關規範控制標線施工品質，以全面性照顧市民用路安全。 四、人行道無障礙設施 「燙平專案」除於路平工程施作時一併改善舊有人行道以外，亦配合內政部營建署 108 年度「市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評計畫」，選定 14 條無障礙人行空間示範道路，並依中央相關規定，設置無障礙斜坡道、導盲警示帶及定位點等無障礙設施，提供市民最完整的無障礙通行環境。

臺中市政府第 401 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 08 月 30 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
		觀光旅遊局	02	遵照辦理。
		本府各機關	02	遵照辦理。

貳、府列管標案辦理情形

府列管標案

臺中市政府 108 年 08 月份 府列管標案進度

資料下載時間：108.09.06

執行月份	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	$5\% < \text{落後比率} < 10\%$	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	合計
108 年 8 月	422 件(87.19%)	38 件(7.85%)	1 件(0.21%)	12 件(2.48%)	11 件(2.27%)	484 件

(一)學校工程

進度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	$5\% < \text{落後比率} < 10\%$	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	合計
小計	32 件(76.19%)	6 件(14.29%)	1 件(2.38%)	2 件(4.76%)	1(2.38%)件	42 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	104DD00072	教育局/國民中學/安和國中	臺中市立安和國民中學新建音樂館工程	60,000	98	100	2	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 撥付尾款
2	106DR00033	教育局/市立高中職/西苑高中	西苑高中老舊校舍改建暨校園新建工程	535,534	40	30	-10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 西苑高中校舍工程經流廢標檢討會議，決議分二案招標，目前要求事務所區隔二期預算書圖，預計 8 月底完成預算書圖審查。因一案改採二案招標，期程有別，擬呈報修改標案管考期程。
3	108DD00055	教育局/市立高中職/臺中二中	臺中二中-藝教大樓新建工程	99,789	40	30	-10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 追加預算重新上網招標

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
4	106DD00310	教育局/工程營繕科/	前瞻基礎建設 106—109 年「校園社區化改造計畫—友善育兒空間」之文小 65 及文小 66 新建幼兒園園舍工程案	148,198	66	60	-6	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 統包工程需求等相關資料，並於 107 年 5 月 9 日經雲科大檢核通過，統包需求書等招標文件已召開統包工程採購評選委員會並辦理公開閱覽完畢，招標文件業於 107 年 7 月 19 日上網公告招標，已完成決標作業，基本設計業於 108 年 2 月 15 日經本局審查通過，文小 65 於 108 年 5 月 9 日召開細部設計審議，決議修正後通過，另都市設計審議委員會於 108 年 7 月 3 日召開，修正後通過。另文小 66 於 4 月 26 日召開細部設計審議，決議修正後通過。兩案皆於 108 年 5 月 8 日開工，截至 8/25，文小 65 預定進度 25.017%，實際進度 13.606%；文小 66 預定進度 20.888%，實際進度 13.345%。
5	106DD00311	教育局/工程營繕科/	前瞻基礎建設 106—109 年「校園社區化改造計畫—友善育兒空間」之文小 10 新建幼兒園園舍工程案	105,736	66	61	-5	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 本案委託專案管理（PCM）業已於 2 月 14 日簽訂契約完畢，廠商業於 107 年 3 月 15 日提送統包工程需求等相關資料，並於 107 年 5 月 9 日經雲科大檢核通過，統包需求書等招標文件已召開統包工程採購評選委員會並辦理公開閱覽完畢，招標文件業於 107 年 7 月 19 日上網公告招標，已完成決標及簽約作業，基本設計業於 108 年 2 月 15 日經本局審查通過，於 108 年 5 月 9 日召開細部設計審議，修正後通過，另都市設計審議委員會於 108 年 7 月 17 日召開，修正後通過。本案已於 108 年 5 月 8 日開工，工程預定進度 21.754%，實際進度 14.929%。
6	106DD00313	教育局/工程營繕科/	前瞻基礎建設 106—109 年「校園社區化改造計畫—友善育兒空間」之廊子地區新設校新建幼兒園園舍工程案(臺中市廊子地區新建幼兒園舍統包工程)	86,835	65	61	-4	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：0 次 本案委託專案管理（PCM）業已於 2 月 14 日簽訂契約完畢，廠商業於 107 年 3 月 15 日提送統包工程需求等相關資料，並於 107 年 5 月 9 日經雲科大檢核通過，統包需求書等招標文件已召開統包工程採購評選委員會並辦理公開閱覽完畢，招標文件業於 107 年 7 月 19 日上網公告招標，業於 107 年 11 月 16 日完成決標及簽約作業，基本設計於 108 年 2 月 15 日經本局審查通過，於 108 年 4 月 26 日召開細部設計審議，決議修正後通過，已於 108 年 5 月 8 日開工，工程預定進度 19.805%，實際進度 16.017%。
7	106DD00060	教育局/國民小學/龍津國小	臺中市龍井區龍津國民小學 106-108 年度老舊校舍拆除重建工	113,256	71	67	-4	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 1.2 樓牆組模。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			程(含委託規劃設計監造技術服務)採購案					2.3樓樑組模、樓板配筋、柱牆配筋、樓板組模、RC、樑配筋及放樣。 3.化糞池施工。 4.8月6日、8月26日召開督導會議。
8	106DD00082	教育局/國民小學/清水國小	臺中市清水國小育英樓拆除暨校舍新建工程	159,142	64	60	-4	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 1.教學棟地下室外牆防水施作 2.育英樓拆除作業 3.B1F結構體施作 4.淺基礎工程施作
9	102DS11013	教育局/國民中學/成功國中	教育部補助成功國中至善樓102年老舊校舍整建計畫硬體工程	99,900	100	98	-2	流廢標次數：6次， 期程修改次數：3次 廠商提採購履約爭議調解中，調解會建議由第三方公正單位鑑定後，再予調解
10	106DD00066	教育局/國民小學/南陽國小	臺中市南陽國小仁愛、信義樓拆除重建工程	99,990	65	64	-1	流廢標次數：5次， 期程修改次數：1次 1.承攬設計廠商108年8月1日提送108年7月份工作月報。(發文字號：蘇懋彬建築師事務所108年8月1日蘇南陽拆除建字第108181號函。)2.信義樓及仁愛樓2FL版鋼筋綁紮、水電配管施作、版鋼筋綁紮。3.2F放樣、鷹架搭設、2F牆模組立、柱牆鋼筋綁紮。
11	106DD00052	教育局/國民小學/光正國小	臺中市霧峰區光正國民小學老舊校舍拆除重建工程	63,607	55	55	0	流廢標次數：3次， 期程修改次數：1次 8月9日復工。
12	106DD00062	教育局/國民小學/梧棲國小	梧棲國小北棟教學大樓B棟拆除重建工程	68,310	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 108年3月15日變更標案管考期程，待本校CD棟拆除重建工程落成後開工
13	106DD00289	教育局/國民中學/后里國中	臺中市立后里國民中學綜合活動中心新建工程	60,000	20	20	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 108年8月27日辦理細部設計書圖審查
14	104DD00007	教育局/國民小學/石角國小	東勢區石角國小老舊校舍整建工程	58,905	98	98	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 辦理保固、退履約保證金及付尾款相關事宜
15	104DD00022	教育局/國民小學/西區中正國小	西區中正國小老舊校舍整建工程	146,520	98	98	0	流廢標次數：3次， 期程修改次數：1次 辦理工程結算中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
16	104DD00024	教育局/國民小學/翁子國小	臺中市豐原區翁子國民小學老舊校舍整建工程	98,505	98	98	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 支付尾款以及退回第一期植栽保固金
17	105DD00015	教育局/國民中學/龍津國中	龍津高中--105年龍津國中新建活動中心工程	80,000	74	74	0	流廢標次數：6次， 期程修改次數：0次 已於107年8月15日決標，已於11月12日開工，正常履約中
18	105DD00123	教育局/國民小學/梧棲國小	梧棲國小北棟教學大樓C、D棟拆除重建	87,000	85	85	0	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 8/29預定進度73.871%，實際進度：74.480% 8月施工工項：3F粉刷及防水工程、塑鋼門窗安裝、機電配管配線。 9月施工工項：外牆粉刷、油漆工程、4F內牆粉刷、地坪鋪設、機電配管配線工程
19	105DD00212	教育局/國民小學/大同國小	臺中市西區大同國民小學-歷史建築大同國小前棟大樓修復暨再利用工程	72,942	98	98	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 工程尾款，已向教育局申請結算
20	105DD00242	教育局/國民小學/軍功國小	臺中市北屯區軍功國民小學第四期校舍工程	74,250	98	98	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 108.8.26已通過綠建築評定
21	106DD00038	教育局/國民小學/龍井國小	龍井國小前棟老舊校舍新建工程	89,569	66	66	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 1.四樓女兒牆、三樓洗手臺及1-4樓窗改牆結構澆置。2.外牆裝修吊線及素面整理。3.樓層接縫防水施作。4.四樓內牆泥作粉刷及三樓頂版打底粉刷。5.四樓廁所管路安裝及試水檢驗。6.廁所衛生設備安裝及消防管路安裝。
22	107DD00358	教育局/國小教育科/國小教育科第一股	教育局小教科-台中市實驗教育複合式園區第二期工程	82,060	71	71	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 設計監造單位建築師事務所已於108.7.23取得雜項執照(含使用執照變更及室內裝修許可)，刻正辦理消防、自來水、電信、電力、污水等五大管線審查。
23	108DF00141	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市大里區益民國小學生活動中心暨地下停車場興建工程	280,000	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 108年8月2日研商會議結論：基本設計經交通局及益民國小確認符合需求。 108年8月23日提送報告書掛件-校園重建規劃審議委員會

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								審查
24	108DD00040	教育局/工程營繕科/	臺中市立神岡國民中學改制高級中等學校校舍興建工程	240,000	58	59	1	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 1. B1 柱牆鋼筋綁紮 2. B1 柱牆模板組立綁紮 3. 新設停車場施工
25	106DD00048	教育局/國民中學/大雅國中	臺中市立大雅國民中學老舊校舍(至善樓、平和樓)整建工程	94,050	57	58	1	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 B1 地下室基礎筏基頂版模版組立、組工地下室周圍環境整理及邊坡帆布及土方堆置區覆蓋收起。
26	105DD00238	教育局/國民小學/東海國小	臺中市西屯區東海國民小學第二期校舍新建工程	118,000	81	82	1	流廢標次數：5次， 期程修改次數：0次 1 本月進度： 108.8.19~28：2F 泥作工程施工 108.8.19~28：外牆泥作施工 108.8.19~28：電梯組裝作業 108.8.19~28：汗水設備工程施工。 108.8.19~28：屋頂金屬複合版工程 108.8.18~28：地下室線槽施作 108.8.19~27：3V 柱牆結構體工程 108.8.26：教育局長工地視查 108.8.26：建築師工地視察 2. 下月進度： 屋頂金屬複合板施工 地坪工程施工 廁所磁磚工程
27	107DD00348	教育局/國民中學/大雅國中	臺中市立大雅國中老舊校舍拆除重建工程(第二期)	63,851	56	58	2	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 B1 地下室基礎筏基頂版模版組立、組工地下室周圍環境整理及邊坡帆布及土方堆置區覆蓋收起
28	106DD00146	教育局/國民小學/太平區新高國小	臺中市太平區新高國民小學新設校舍新建工程	211,000	65	67	2	流廢標次數：2次， 期程修改次數：1次 1. 本月 8/14 及 8/28 召開監造會議 2. 工地施工施作項目：A 棟 1F 柱牆 2FL 樑版鋼筋綁紮及模板組立，2FL 混凝土澆置；B 棟筏基及 1FL 混凝土澆置；C 棟 2F 司令台混凝土澆置及 D 棟 2F 柱牆 3FL 樑版鋼筋綁紮及模板組立

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
29	104DD00029	教育局/國民小學/東區成功國小	臺中市東區成功國民小學老舊校舍整建計畫	183,150	95	98	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 綠建築取得，辦理工程款付款及保固金。
30	107DD00040	教育局/國民中學/神圳國中	臺中市立神圳國民中學多功能活動中心暨非營利幼兒園教室興建計畫	100,000	25	30	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 107 年 3/21 完成建築師遴選，11/9 辦理基本設計審議會議， 108 年 1/7 經研考會同意備查，4/16 第 2 次細部設計審查會， 結論為修正後通過，5/15 預算書及細部設計圖說同意備查， 108 年 8/15 及 8/23 兩度流標，預定於 9/4 召開第 1 次流標檢討會。(童健程建築師事務所)
31	108DD00066	教育局/市立高中職/臺中高工	臺中高工-新實習大樓新建工程	145,114	25	30	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 預算不足，教育局已函文請國教署補助經費
32	106DD00050	教育局/國民小學/龍港國小	臺中市龍井區龍港國民小學 A、C 棟校舍拆除重建工程	60,166	59	65	6	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. A 棟結構體施作-淺樑、地樑二昇(鋼筋、模板、混凝土)。 2. A 棟-淺樑、地樑二昇拆模養護。 3. 基礎土方回填。 4. 基礎級配回填夯實。 5. A 棟：1FL：PC 澆置、鋼筋綁紮、水電配管。 6. 各分項計畫書送審。 7. 各分項材料/設備送審。
33	106DD00026	教育局/國民中學/外埔國中	臺中市立外埔國民中學老舊校舍拆除重建工程	146,612	62	69	7	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 錦標營造按進度施工未嚴重落後，並陸續提送施工前計畫與報表、材料送審等文件，建築師亦接續審查並報教育局核定備查。1080808 召開第 13 次監造會議及工程督導會議， 1080822 召開第 14 次監造會議
34	105DD00226	教育局/國民小學/?子國小	廊子國小-臺中市北屯區廊子地區新設學校工程	181,000	57	69	12	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 南棟 3F 柱牆結構體(模板組立、鋼筋綁紮、機電配管、施工架組立)。 北棟 3F 柱牆結構體(模板組立、鋼筋綁紮、機電配管、施工架組立)。 東棟基礎結構體及 1F 結構體(柱鋼筋綁紮、機電配管)。
35	107DD00363	教育局/市立高中職/中港	中港高中體育館修繕工程	70,000	79	94	15	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		高中						1.108.08.07 報竣工 2.108.08.12 三方工程確認.
36	106DD00190	教育局/國民中學/雙十國中	臺中市立雙十國民中學活動中心(含幼兒園暨地下停車場)新建工程	95,340	40	57	17	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 1. 開挖工程 2. 水箱 PC 面清 3. 水箱鋼筋綁紮及模組 4. 水箱及基礎大底工程
37	106DD00100	教育局/國民小學/東陽國小	東陽國民小學教學大樓拆除重建工程	84,513	20	40	20	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 108 年 7 月 19 日得標廠商東屋營造來函要求解約因本工程暫停執行已逾六個月。108 年 8 月 2 日於教育局召開中止契約協調會議確認解約。108 年 8 月 14 日由校方和東屋營造簽訂合約終止協議書，雙方同意自 108 年 8 月 2 日起契約終止，校方無條件退還廠商繳納履約（無息）保證金。108 年 8 月 16 日黃貴帝建築師事務所調整修正預算書圖經本校審核符合需求，已委請教育局辦理重新發包相關作業
38	107DQ00007	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	臺中市歷史建築「潭子國小日式校舍」修復暨再利用工程(含監造及工作報告書)案	64,000	40	62	22	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 本處於 108 年 8 月 15 日同意修正後工程預定進度表，預定完工日修正為 109 年 9 月 6 日上午
39	106DD00088	教育局/國民小學/瑞峰國小	臺中市大肚區瑞峰國民小學拆除東棟老舊校舍暨活動中心整建工程	98,717	30	56	26	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：0 次 1. 假設性工程:甲種安全圍籬（含警示燈），臨時工務所及各項設備安裝。 2. 工程告示牌設立。 3. 東棟老舊校舍拆除及運棄。
40	106DD00110	教育局/國民小學/龍海國小	臺中市龍井區龍海國民小學 106-108 年度老舊校舍拆除重建工程	128,740	30	65	35	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 1. 東棟 4F pc 澆置。2. 屋突鋼筋綁紮。3. 屋突模板組立
41	105DD00213	教育局/國民中學/育英國中	臺中市立育英國國民中學育英堂重建工程	85,000	30	69	39	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：0 次 進行 3 樓樑版模板組立
42	105DD00193	教育局/國民中學/龍津國	龍津高中--龍津國中改制高中第一期綜合	144,800	25	68	43	流廢標次數：6 次， 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		中	教學大樓工程委託設計監造採購案					已於 1 月 15 日開工，履約中

(二)道路橋梁工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	28 件(80.00%)	6 件(17.14%)	0 件(0.00%)	1 件(2.86%)	0 件(0.00%)	35 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	108AF00071	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路(第1至5標)環境影響評估委託技術服務	25,465	70	55	-15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 預計於 9/11 提送範疇界定資料
2	106DF00301	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市后里區后科路延伸工程	103,109	100	98	-2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 已於 106 年 9 月 30 日開工，預計 107 年 6 月底完工。 於 107.9.30 完工，刻正辦理結算驗收程序中。
3	105AF00096	建設局/新建工程處/土木工程科	國道四號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道工程(新闢大甲溪橋梁及引道段)委託監造技術服務	42,258	100	98	-2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 工程已於 107 年 10 月 15 日申報完工，委外監造目前已驗收， 辦理結算中
4	105AF00097	建設局/新建工程處/土木工程科	中科南向聯外道路新闢跨越大甲溪橋梁及引道工程委託監造技術服務	40,371	100	98	-2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 105 年 11 月 17 日開工，契約工期約 24 個月，原契約完工期限為 107 年 12 月 27 日，施工團隊將戮力於 107 年 10 月底前先行開放通車。 於 108 年 6 月 25 日完成第三次變更設計訂約程序，並於 108

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								年7月1日申報復工，將於108年7月2日辦理竣工確認，於已108年7月15日辦理初驗，訂於108年7月29日前初驗缺失修正完成，預計於8月簽辦派員正式驗收。
5	104DF00358	建設局/養護工程處/路燈養護科	臺中市水銀路燈落日計畫汰換工程	749,117	100	98	-2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 第二、三、四、五、六區之工程款已完成結算並撥付60%(驗收簽核畢)、第八工區待開立發票、第一工區已完成驗收作業並辦理工程款結算、第七工區尚有民事訴訟程序未著；勞務部份第二、四及五工區之勞務款已完成結算並撥付60%，其餘工區刻正辦理結算中。
6	104DF00377	建設局/新建工程處/土木工程科	知高橋改建工程	514,500	100	98	-2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 廠商於7月中旬提送結算補正資料，刻正簽辦中。
7	105DF00350	建設局/新建工程處/土木工程科	中科南向聯外道路新闢跨越大甲溪橋梁及南引道工程	1,716,195	100	98	-2	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 已於105年11月17日開工，契約工期約24個月，原契約完工期限為107年12月27日，施工團隊將戮力於107年10月底前先行開放通車。 截至107年10月26日，預定進度：95.583%，實際進度：98.255%。 "已於105年11月17日開工，契約工期約24個月，原契約完工期限為107年12月27日，施工團隊將戮力於107年10月底前先行開放通車。 1. 因辦理變更設計程序於107年11月15日申報停工，於108年6月25日完成第三次變更設計訂約程序，並於108年7月1日申報復工，將於108年7月2日辦理竣工確認，於已108年7月15日辦理初驗，訂於108年7月29日前初驗缺失修正完成，預計於8月簽辦派員正式驗收。 2. 立德第22期請款於108年6月27日提送，目前請款進度97.40%，108年7月16日函文退請監造釐正相關數量後再行提送本處申請估驗請款，監造7/30重新提送估驗請款，刻正簽辦中。 (108/07/30)"
8	106CF00008	建設局/新建工程處/用地科	龍井區12-66-1延伸至沙田路六段道路開闢工程	79,000	40	40	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：2次 因工程範圍台電公司高壓電塔需配合遷移，經台電研議多個方案，皆因無法取得用地而無法執行，目前尚無合適遷移方案，故已暫緩續辦用地取得協議價購事宜

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
9	106CF00018	建設局/新建工程處/土木工程科	國4神岡聯絡道至中清路高鐵橋下道路開闢工程	75,400	50	50	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：1次 本案新路線已規劃完成，測量公司業於108.08.26派測，訂於108.09.16完成。
10	105AF00094	建設局/新建工程處/土木工程科	104年度道路橋樑工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等10區)	11,585	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約規定陸續派工中
11	107AF00091	建設局/新建工程處/用地科	臺中市道路橋樑公園廣場開闢工程測量及用地取得作業委託技術服務採購案	12,000	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商業於履約期限內申報竣工，刻正簽辦驗收，預計9月完成驗收。
12	107CF00010	建設局/新建工程處/用地科	東區武德街(新民街至南京路)拓寬工程	167,000	75	75	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 都發局於108.3.27市都委員第90次會議列報告案，經108.05.31專案小組決議：1.先以當期金額協調並出具同意書。2.協調同意拆除地上物提供使用，如未獲同意，以一般徵收方式辦理。協調過程如有需要，再邀地主出席專案小組。經與都發局溝通且經本局108.7.1簽奉核准，原則仍由都發局召開協調會，與建設局共同協調所有權人，本局108.7.9函復都發局，都發局108.8.20函請修正同意都更內容並提供土地價購，本局108.8.27函說明尊重都更內容及無法提供土地金額。
13	107CF00013	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區宏福巷(福科路至福林路)打通工程	356,236	60	60	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：2次 於108年8月2日召開第三次公聽會
14	105AF00108	建設局/新建工程處/土木工程科	貓羅溪大橋新建暨周邊道路改善工程委託設計監造技術服務	29,142	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 107年1月24日辦理細部設計審查，107年2月14日提送修正後細設報告，經委員及相關單位確認後於107年4月16日完成備查，經費籌措中。
15	105CF00017	建設局/新建工程處/用地科	東區大智路(站區至新民街至復興路)新闢工程	400,000	75	75	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：2次 108.7.29地評會審議通過，108.8.26地政局徵收預審，預訂108.9陳報徵收計畫書送內政部審議。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
16	099BD00008	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中生活圈道路系統建設計畫(公路系統)6年(98-103)計畫-烏日鄉中75-1線道路拓寬工程-委託規劃技術服務	4,880	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 規劃設計中
17	102AF00050	建設局/新建工程處/土木工程科第一股	台中生活圈4號線大肚段路線環境影響評估作業委託技術服務案	19,500	85	85	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：3次 (一)本案起點自高鐵台中站特定區環河路五段至台17線，全長約15.34公里、寬度25~50公尺，工程總經費約140億元(工程費62億1,700萬元、用地費77億8,300萬元)。 (二)臺中市政府環保局審查「臺中生活圈4號線大肚段」環境影響評估報告書(初稿)後，於106年1月9日以中市環綜字第1050148012號函復說明項第2條第3項略以：「經濟部已於105年12月21日以經地字第10504606400號公告大甲斷層，請確認本開發案是否位於地質敏感區並將查詢結果納入報告附錄。若位於公告之地質敏感區，請依地質法規定進行基地地質調查及地質安全評估，並於報告書中納入調查及評估結果。」106年10月12日將修正後「臺中生活圈4號線大肚段」環境影響評估報告書報本府環保局，環保局於106年11月28日現勘及12月11日召開專案小組初審會議，新工處依決議於107年1月25日至本市文資處開會討論文資事宜，本案於107年5月14日經臺中市文化資產處召開專案小組會議，現依委員結論建議修正報告書並向環保局申請展延至107年8月28日(原107年5月28日) (三)本案經臺中市政府107年12月7日召開臺中市遺址審議委員會結論採路堤方案方式辦理，採本方案全線經費約121億(工程費約65億、用地及拆遷補償費約56億)，工期約20個月，旨案本局於108年1月25日提送環境影響評估報告書(修正一版)至臺中市政府環境保護局，該局於108年2月20日召開專案小組第二次書審會議，已依期限提送修正資料，台中市政府環保局訂於108年6月4日召開第3次小組書審會議，刻正依第3次小組書審意見修正中。
18	102DF00514	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市水湳40M-11號道路與中科東向道路銜接工程	976,405	88	88	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 施工中。
19	103BF00008	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路委託規劃設計	220,000	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			暨監造技術服務案					第1、2、3標：配合近期法院判決結果廢辦第二階段環境影響評估；本局重新辦理環評，於108年3月6日重啟評估作業開標，108年3月22日決標，並於108年4月17日提送環評大會，環評委員同意本案進入環評二階程序，目前辦理第一階段環評成果公展，工程預計111年3月開始施工。第4標已於107年9月完工；第5標已於107年11月完工。
20	103DF00422	建設局/新建工程處/土木工程科	東勢-豐原生活圈快速道路(第四標-跨大甲溪橋梁段工程)	684,000	98	98	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 已於105年02月27日開工，預計107年9月5日完工。(共922日曆天，含颱風展延4日，106及107年度春節不計工期6*2=12日，用地延遲展延182日及106年6月豪大雨影響18日，勞動基準法部分條文修正展延28日、台電公司辦理道路桿線下地作業影響展延39日及辦理第一次變更設計影響展延69日曆天) 於107.9.6報竣，刻正辦理結算驗收程序中
21	104AF00098	建設局/新建工程處/土木工程科	104年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北屯、新社、東勢、和平等10區)	11,585	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 規劃設計
22	107CF00016	建設局/新建工程處/用地科	潭子區頭張路二段113巷道路打通工程	60,500	50	50	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 依管考期程進度辦理
23	107CF00017	建設局/新建工程處/用地科	大里區草湖地區聯外道路(含AI-005延伸)新闢工程	410,000	50	50	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 依管考期程進度辦理
24	107DF00287	建設局/養護工程處/第一工程隊	臺中市區干城運輸場站路平. 共管建置及人行道改善工程	80,000	92	92	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中
25	107DF00290	建設局/養護工程處/第一工程隊	北屯區太原路道路品質及環境提升工程	120,000	93	93	0	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 辦理太原路三段AC創封作業
26	107DF00318	建設局/新建工程處/土木工程科	國道三號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程延伸段	100,000	69	69	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 品管文書資料作業 2. P1橋墩擋土支撐鋼樁及鋼板拔除

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								3. AOK+900~AOK+916 (RT) A2 型擋土牆基礎模板組立 4. AOK+880~AOK+900 (RT) A1 型擋土牆身鋼筋綁紮 5. P3 橋墩柱點位放樣
27	107DF00334	建設局/新建工程處/土木工程科第一股	五權南一路(美村南路至南和一街)開闢工程	50,000	20	20	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 工程設計
28	108DF00212	建設局/新建工程處/土木工程科第一股	龍井區山腳排水上游延伸段新闢橋梁工程-4 標	140,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 刻正辦理開工前管線協調及開工前宣導
29	105DF00199	建設局/新建工程處/土木工程科	永春南路延伸開闢至遊園路道路工程	272,000	83	85	2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1. 路基回填滾壓 2. 擋土牆身施作 3. U 側溝 4. 左右側緣石 5. 金屬欄杆
30	107DR00030	建設局/養護工程處/第一工程隊	106 年度臺中市西屯區環中路(西屯路至僑大二街)人行道及道路改善工程	57,128	72	75	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中
31	107DR00031	建設局/養護工程處/第一工程隊	106 年度臺中市西屯區環中路(僑大二街至廣福路)人行道及道路改善工程	60,694	72	75	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中
32	106DF00423	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第五工區	109,182	60	66	6	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 施工中
33	108DF00184	建設局/新建工程處/土木工程科	龍井區山腳排水上游延伸段新闢橋梁工程-第 3 標	92,570	40	56	16	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 108 年 5 月 29 日開工，刻正辦理備料作業及排除管線地上物障礙作業中
34	107DF00337	建設局/養護工程處/第二工程隊	臺中市大雅區科雅路路平及人行道改善工程	80,000	79	98	19	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 108 年 8 月 21 日完成驗收

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
35	107CF00014	建設局/新建工程處/用地科	臺中市烏日區公園路 396 巷銜接公園路 352 巷道路打通工程	215,000	40	85	45	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 徵收公告中

(三)交通工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	7 件(77.78%)	2 件(22.22%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	9 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	105DG00003	交通局/捷運處/綜合規劃課	辦理 2018 花博補助 臺鐵后里車站東口增 設計畫(含規劃設 計、監造及施工)	160,000	100	95	-5	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：2 次 臺鐵局於本府 108 年 2 月 22 日「花博特別預算經費結（決） 算處理事宜會議」中表示，因后里車站主體涉及契約變更故 延遲驗收進度，目前 20 項包結案中，尚餘 2 項未完成。目 前臺鐵局已將變更契約相關資料報該局核定中，俟核定後辦 理驗收作業。
2	100AG00006	交通局/運輸管理科/運輸管理科第二股	臺中市快捷巴士 (BRT)藍線專案管理 及後續路網可行性研 究及規劃	68,000	100	98	-2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 一、本案係配合公車捷運系統藍線優先段工程之專案管理計 畫，目前 CL02 標土建水環工程及 CL03 標機電系統工程已驗 收完成並結算，設計監造已於 108.1.8 提送竣工報告書，經 專管單位審查後，仍有部分未依審查意見說明，為檢視驗收 文件完整性，經會辦捷運工程處，建議併同檢討設計監造單 位疏失責任，業已檢視設計監造單位之驗收文件及責任疏失 項目，刻正簽陳中，後續將函文設計監造修正竣工報告書。 二、本案請款核銷部分（一）專案管理部分：第二期款部分 業於 106.1.20 審查同意並請林同棧工程顧問股份有限公司 辦理請款作業，目前尚未提送款單據，第五期款部分待完成

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								總驗收後再辦理付款作業。(二)後續路網部分：付款作業已完成。
3	101AC01008	交通局/交通規劃科/	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯延伸線後續可行性研究	10,000	95	95	0	流廢標次數：3次， 期程修改次數：4次 1、108年5月10日交通部已召開複審委員會，將依會議紀錄賡續辦理。 2、108年5月16日、108年6月17日、108年7月12日、108年8月13日召開工作會議討論後續報告修正方向。
4	101AG00010	交通局/運輸管理科/運輸管理科第二股	臺中市公車捷運系統(BRT)藍線委託設計監造技術服務	63,657	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案係配合公車捷運系統藍線優先段工程之專案管理計畫，目前CL02標土建水環工程及CL03標機電系統工程已驗收完成並結算，設計監造已於108.1.8提送竣工報告書，經專管單位審查後，仍有部分未依審查意見說明，為檢視驗收文件完整性，經會辦捷運工程處，建議併同檢討設計監造單位疏失責任，業已檢視設計監造單位之驗收文件及責任疏失項目，刻正簽陳中，後續將函文設計監造修正竣工報告書。
5	103DG00054	交通局/停管處/設施工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫G10站轉乘設施併水安公園地下停車場興建工程	348,390	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本案預訂108年10月18日領取使用執照後辦理驗收事宜，預計108年10月31日前完成驗收，108年12月31日前完成付款。
6	104DG00026	交通局/捷運處/機電系統課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ900機電系統工程	10,908,000	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 1、電聯車18列車已全數運，目前進行車隊自動駕駛測試。 2、供電系統已於106年9/27完成全線送電，並完成子系統測試。 3、監控系統及通訊系統進行子系統測試作業。 4、自動收費系統已於107年5/31完成非聯開車站設備安裝，目前進行多卡通測試作業。 5、特種車輛已於今(108)年1/23全數運抵；機廠維修設備已於107年4/30安裝完成，目前已完成子系統測試。 6、機電全系統整合測已於6月底結束。 7. 7月22日完成試營運驗證，現正執行復測項目改善作業。
7	104DG00029	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ910標機廠、G0站及全線軌道區段標工程	5,375,000	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 CJ910區段標已於108年2月18日竣工，刻正辦理驗收及結算作業

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
8	104DG00035	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ920 標 G3 至 G9 站及全線環控系統區段標工程	7,676,000	91	92	1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 持續進行車站建築施工及出入口地面復舊作業等。
9	104DG00028	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ930 標 G10 至 G17 站及全線電梯/電扶梯區段標工程	8,377,000	93	94	1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：4 次 刻正進行車站、出入口裝修、連通道、相關復舊作業等。

(四)水利工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	41 件(91.11%)	4 件(8.89%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	45 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	105DD01235	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 0K+000-0K+600 治理工程併辦土石標售及代辦之共同管溝工程	199,970	82	78	-4	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 施工中。
2	105DD01140	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 1K+080~1K+477 治理工程併辦土石標售	139,690	95	93	-2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 施工中
3	106DD01180	水利局/污水工程科/	「臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(一)-西屯	167,300	91	90	-1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 試挖作業、立坑作業、推進作業、連接管理設作業及用戶接

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			路三段、國安一路等鄰近區域					管作業
4	107DD01182	水利局/污水營運科/	臺中市綠川水質現地處理設施工程	250,000	59	58	-1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於108.5.23開工
5	107DD01199	水利局/水利養護工程科/	臺中市綠川(信義南街~大明路)水環境改善計畫工程A標	336,414	57	57	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 永和擴橋橋台背牆模板組立及有恆街至國光路右岸砌石施作。
6	107DD01204	水利局/污水工程科/	惠來溪及潮洋溪引流、污水截流及水環境改善工程	271,000	59	59	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 1. 惠來溪(智惠街~櫻花路間)截流設施牆身、截流設施升層及頂版組立鋼筋模板澆置混凝土 2. 截流設施鋼筋及底版清理 3. 惠來溪右岸砌石牆面石材備料
7	108DD01001	水利局/雨水下水道工程科/	臺中市綠川水環境改善計畫(愛國街至信義南街)	74,380	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 1. 長春運動中心(B棟)於8月13日申報使用執照，經8月26日初審後仍有不符，預計9月中旬前完成改善後通知都發局續審。 2. 本案於8月23日召開綠川水環境案與運動中心協調會，並請新工處督促施工廠商盡速完成使照初審缺失。
8	106DD01188	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(一)-福科路、玉門路等鄰近區域	156,500	76	76	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 福順路與玉門路口推進及台灣大道1230巷明挖
9	106DD01192	水利局/污水工程科/	臺中市10期重劃區污水下水道用戶接管工程開口契約-第四標	65,430	87	87	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 第一次擴充第四、五次派工施工中
10	107AD01047	水利局/污水營運科/	臺中市福田水資源回收中心污泥乾燥減量統包工程	112,440	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 鍋爐設備安裝、120m ³ 污泥儲槽組裝、單軸螺旋泵配管、除臭風管安裝

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
11	107BD01008	水利局/污水設施科/	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	54,659	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 辦理基本設計（目前第一期實施計畫中央營建署審查中）
12	107BD01045	水利局/水利養護工程科/	臺中市綠川(信義南街~大明路)水環境改善計畫委託技術服務	67,032	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 設計完成，工程尚在執行中。
13	105DD01194	水利局/污水設施科/	臺中市綠川水質淨化工程	346,855	100	100	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 已結案
14	106BD01041	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	62,226	80	80	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 細部設計中
15	106BD01043	水利局/污水工程科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期管線暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務案	88,084	80	80	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 豐原用戶接管一標於 108 年 6 月 27 日辦理第二次細部設計審查會，審查結果修正後通過，已於 108 年 8 月 22 日函文營建署備查中。
16	106BD01049	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9)委託設計及監造服務	50,142	80	80	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 委 9-2、9-3 工程已開工，依約執行中。 2. 委 9-1 進行細部設計檢討，以利後續發包。 3. 為配合建設局「前瞻基礎建設-干城運輸場站周邊路平及人行道改善工程」修正委 9-1 施工範圍，重新估算經費及工期。 4. 評估 9-1 範圍一中商圈油脂截留器的設置。 5. 辦理 9-1 範圍一中商圈油脂截留器設置相關事宜（辦訪一中商圈管理會等） 6. 辦理委九執行經費不足向營建署爭取增加經費 7. 已於 107 年 10 月 25 日發文向營建署爭取委九增加執行經費 8. 辦理 9-1 分標細部設計成果資料修正，以利後續發包及工程施作。 9. 於 107 年 12 月 3 日檢送 9-1 分標修正細部設計成果予內政部營建署。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								10. 內政部營建署下工處於 107 年 12 月 7 日來文要求提供 108 年統一規範、圖書及單價。 11. 於 107 年 12 月 7 日及 108 年 1 月 4 日檢送 108 年統一規範、圖書及單價予內政部營建署下工處。 12. 於 108 年 1 月 23 日檢送 9-1 修正細部設計成果之內容差異對照表。 13. 營建署於 108 年 2 月 15 日函文檢還 9-1 修正細部設計成果，已於 2 月 21 日函文聯聖公司依營建署意見修正並於 3 月 11 日前提送本局。 14. 聯聖公司於 3 月 11 日前已將 9-1 修正細部設計成果提送本局，俟本局檢核是否依營建署意見修正後，函文該署備查。 15. 於 108 年 4 月 24 日，將細部設計文件（修正二版）函送營建署備查。 16. 內政部營建署於 108 年 5 月 15 日（營署水字第 1081088552 號函）發文請本局依審查意見修正後備查。本局於 108 年 5 月 16 日（中市水污工字第 1080038048 號函）發文請聯聖工程顧問股份有限公司依審查意見修正，並於 108 年 5 月 24 日前提送修正三版。 17. 聯聖公司於 108 年 6 月 10 日（（108）聯字第 0610-09 號）已將 9-1 修正細部設計成果提送本局，本局並於 108 年 6 月 13 日（中市水污工字第 1080046112 號函）發文檢送 9-1 細部設計相關資料及修正內容對照表各 1 份函送營建署備查。 18. 9-1 工程採購公開閱覽案俟本局會計室、秘書室、政風室意見修正後，移請秘書室辦理公開閱覽事宜。 19. 9-1 工程採購公開閱覽案於 108 年 8 月 16 日上網公開閱覽，閱覽期間 8 月 16 日至 8 月 20 日；9-1 工程採購發包案俟本局會計室、秘書室、政風室意見修正後，辦理公開招標事宜。
17	106DD01105	水利局/污水工程科/	臺中市梧棲大排水質改善工程	127,925	98	98	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 108.02.15 初驗 3.3/14 驗收合格，工程尾款已支付。
18	104BD01049	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程（10）委託設計及監造服務	106,049	80	80	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 10-1，2 標皆已開工，目前 10-4 標營建署同意修正後備查，10-7 標已修正後重新提送營建署核定，10-9、10-10 標辦理細部設計審查會。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
19	105BD01042	水利局/污水工程科/	臺中市水滴污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	64,981	80	80	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、水滴 1 標：彙整結算相關資料。二、水滴 2 標：實際進度 29.68%，目前敦化路、后庄一街、后庄路、陳平路推進工程。三、水滴 3 標：預計 108.09.17 開資格標。四、水滴 4 標：108.7.5 發函請營建署備查，108.8.20 顧問公司依營建署意見提送修正 2 版設計報告。
20	107DD01118	水利局/大地工程科/	旱溪排水水環境及鄰近區域設施改善(第一標)	88,800	63	63	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中
21	107DD01120	水利局/大地工程科/	筏子溪景觀環境營造(車路巷橋-永安橋及礮間淨化)	163,199	63	63	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 施工中
22	106DD01174	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程 7-6 (—忠明路及永興街等區域)	207,810	89	89	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1：德化街(永興街~大義街)300 管線埋設 2：永興街 134 巷(永興街~大義街)200 管線埋設 3：永興街(梅亭街~健行路)200 管線埋設
23	106DD01179	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-1)民生五權等鄰近區域	207,810	71	72	1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 民生路管線遷移會議 2. 大忠里(五權五街、五權七街等)巷道連接管理設。 3. 南屯路一段巷道連接管理設。 4. 第六期估驗付款。 5. 第一次變更設計(簽辦訂約程序中)。
24	103DD01204	水利局/污水工程科/	臺中市西屯區寧夏路、華美西街等一帶污水下水道分支管網暨用戶接管工程	146,460	94	95	1	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 竣工環境整理
25	107DD01169	水利局/水利工程科/	臺中市柳川污染整治及環境改善工程(第二期-林森柳橋至民權柳橋)	379,027	71	72	1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 107 年 12 月 8 日開工，持續施工中。
26	107DD01123	水利局/水利管理科/	旱溪排水水環境及鄰近區域設施改善(第二標)	79,000	66	67	1	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 兩座人形橋梁模板組立

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
27	106DD01150	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9-3)東光路及東山路等鄰近區域	208,718	82	83	1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 東山路一段 91 巷及東山路一段 50 巷人孔收築作業
28	107DD01211	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1)-國光路及民意街等鄰近區域	230,000	57	58	1	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 φ300mm、φ200mm 明挖管線、推進工作井立坑
29	107DD01203	水利局/污水工程科/	臺中市大里區污水下水道系統主次幹管及揚水站工程(1)-文心南路	176,850	58	60	2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 文心南路工作井立坑及推進機頭進場。
30	107DD01180	水利局/大地工程科/	臺中市新社區協成里九渠溝興中街分流工程－第二標	103,000	58	60	2	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 施工中
31	107DD01151	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(8-4)-瀋陽路等區域範圍	177,430	61	63	2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 瀋陽路二段推進、崇德路 2 段試挖
32	106DD01121	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9-2)東光路及興進路等鄰近區域	198,970	85	87	2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 自強街 3 號，400mm 管線推進 2. 精武路 39 巷 30 弄，200mm 管線埋設 3. 旱溪西路與東光東街口，300mm 管線埋設 4. 精武路 91 巷 15 弄，用戶接管理設 5. 興進路 49~53 號，用戶接管理設 6. 東南街 76~90 號，用戶接管理設 7. 自強街 45 巷，用戶接管理設 8. 十甲路 35 巷 8 弄，用戶接管理設 9. 自強街 45 巷，200mm 管線埋設 10. 進化路 168 巷與東南街口，用戶接管理設 11. 精武路 91 巷，200mm 管線埋設 12. 進化路 168 巷與東南街口，用戶接管理設 13. 自強街 45 巷（進化路~自強街），200mm 管線埋設 14. 東南街與十甲路 35 巷口，200mm 管線埋設 15. 精武路 91 巷與進化路口，200mm 管線埋設

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
33	105DD01205	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 2K+052~2K+496 治理 工程併辦土石標售	162,945	92	95	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 8/9 完工
34	107DD01201	水利局/污水工程科/	惠來溪及潮洋溪現地 處理及水環境改善工程	297,477	57	60	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 108 年 2 月 26 日申報開工，目前進行礫間槽體（第一階段） 結構已回填，第二階段開挖作業中，消毒池鋼筋組立。
35	107DD01213	水利局/污水工程科/	臺中市豐原區污水下水 道系統第一期-豐 原大道既有管線後續 工程	168,013	56	60	4	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 1. 已於 107 年 12 月 24 日完成審查，訂於 107 年 12 月 28 日 辦理議價程序。 2. 訂約。 3. 已完成 A002 至 A184 推進的擋移排水作業及豐原大道二段 相關的試挖作業。 4. 辦理豐原水資中心前既有工作井 A002 開挖作業。 5. 豐原大道二段工作井立坑、箱涵新設人孔及箱涵清淤。 6. 豐原水資中心前既有工作井 A002 至 A184 鋼套管推進地改 引孔。 7. 已完成豐原水資中心前既有工作井 A002 至 A184 鋼套管推 進地改作業。 8. 豐原大道二段 400 加厚管推進作業。 9. 已完成豐原水資中心前既有工作井 A002 至 A184 鋼套管及 RCP 推進作業。
36	107DD01193	水利局/水利工程科/	臺中市柳川污染整治 及環境改善工程(第 二期-三民柳橋至林 森柳橋)	341,100	56	60	4	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中
37	106DD01172	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分 支管網暨用戶接管工 程（10-2）臺灣大道 公益等鄰近區域	183,850	79	84	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1 英才路 470 巷明挖分支管 2. 周遭巷道連接管埋設 3. 用戶接管
38	105DD01206	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 2K+496~3K+066 治理 工程併辦土石標售	199,920	69	76	7	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 施工中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
39	107DD01196	水利局/污水工程科/	臺中市水滴污水下水道分支管網暨用戶接管工程(2)-敦化路等鄰近區域	220,790	58	67	9	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.目前施作敦化路、后庄一街、后庄路及陳平路推進工程。 2.后庄三街及后庄路口辦理管線遷移會勘。
40	107DD01004	水利局/污水工程科/	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程第二分標(振福路旱溪東路二段等區域)	244,570	70	85	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 (1)明挖：振福路361巷C14-02(107.12.26審查圖號11).. 振福路C1001水系(107.12.26審查圖號9) (2)用戶：新安街
41	107DD01200	水利局/水利養護工程科/	臺中市綠川(信義南街~大明路)水環境改善計畫工程B標	357,834	40	56	16	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 興大路園道興大側門既有結構物拆除。
42	107DD01128	水利局/雨水下水道工程科/	大里區大峰路防災公園	140,000	40	58	18	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 工程持續施工中
43	107DD01127	水利局/雨水下水道工程科/	臺中市綠川水環境改善計畫(民權路至復興路)工程	160,000	40	65	25	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 工程持續施工中
44	107DD01124	水利局/水利工程科/	臺中市柳川污染整治及環境改善計畫(中正公園至舊社公園截流工程及中正水淨場)	395,194	30	59	29	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中
45	107DD01021	清水公所/公用及建設課/	清水區公正路雨水下水道工程	54,000	55	87	32	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 工程施工中,箱涵開挖

(五)水土保持工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	3件(100.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	3件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	106DD01176	水利局/大地工程科/	新社區九渠溝滯洪池工程併辦土石標售	106,385	98	98	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 辦理結算中
2	107DD01067	水利局/大地工程科/	霧峰區車籠埤排水3k+700~5+300治理工程	75,000	67	68	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 施工中
3	107DD01066	水利局/大地工程科/	霧峰區車籠埤排水1k+700~3k+700治理工程	79,000	67	69	2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 施工中

(六)公有建築工程

進度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	$5\% < \text{落後比率} < 10\%$	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	合計
小計	53 件(81.54%)	7 件(10.77%)	0 件(0.00%)	5 件(7.69%)	0 件(0.00%)	65 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	107BK00002	建設局/新建工程處/建築工程科第一股	臺中市立仁愛之家興建多功能大樓工程委託規劃設計監造技術服務案	419,595	80	40	-40	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 108年8月9、16日召開討論會議，依都審委員檢討修正圖說，於8月26日第2次都市設計審議結論，依都審委員檢討修正後通過。
2	107DE01010	運動局/運動設施科/運動設施科第二股	臺中市「2019東亞青年運動會」國立臺灣體育運動大學體育館整修工程	58,000	98	79	-19	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 目前建築師申請自1月13日起停止工期計算，會勘現場狀況，有安全疑慮，還須調整變更設計內容，牽絆變更設計中。
3	107DH00029	都發局/住宅發展工程處/	臺中市東區東勢子段社會住宅新建工程	315,406	40	30	-10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		工程開發科						本處於 108/ 7 / 23 與外聘審查委員召開「臺中市東區東勢子段社會住宅新建工程」第二次流標原因檢討審查會議，事務所依委員建議結論事項調整預算，俟事務所調整預算修正書圖後辦理發包。
4	108DG00022	交通局/停管處/設施工程課	臺中市潭子區潭興立體停車場興建工程	160,000	20	10	-10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案分別業於 108 年 8 月 22 日召開專案審議（都市設計審議報告書）審查會、108 年 8 月 26 日召開交通影響評估審查會完成在案
5	108DF00239	建設局/新建工程處/建築工程科第一股	臺中市立仁愛之家興建多功能大樓工程	419,595	20	10	-10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 108 年 8 月 9、16 日召開討論會議，依都審委員檢討修正圖說，於 8 月 26 日第 2 次都市設計審議結論，依都審委員檢討修正後通過。
6	108DH00005	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區惠來厝段社會住宅新建工程	1,128,889	30	25	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 ■預定管考進度： 108/05/13 完成細部設計提交（20%）；108/07/30 完成細部設計審查（5%）。 ■實際管考進度： 108/05/13 完成細部設計提交（20%）；108/07/11 完成細部設計審查（5%）。 ■目前進度： 108 年事務所於 108 年 8 月 12 日提送細部設計資料後並已提請委員及需求機關確認。刻正辦理建照取得及上網招標作業。
7	106DG00027	交通局/停管處/設施工程課	臺中市豐原區育英路多目標立體停車場暨豐南地區消防分隊興建工程	197,397	98	95	-3	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 本案業已於 108 年 8 月 14 日辦理初驗，預計 108 年 9 月 3 日辦理複驗
8	103DE00003	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市政府精密機械科技創新園區二期標準廠房新建工程	1,366,000	98	95	-3	流廢標次數：4 次， 期程修改次數：6 次 刻正進行 RF 植栽施作、2F-RF 欄杆施作收尾、1F-6F 室內油漆批土修補、1F-6F 貼磚施作、2F 廠區防塵耐磨樹脂地坪、U01 排水溝及 A 型集水井施作、BF-6F 配電盤測試、BF-PH1 燈具安裝測試、BF-6F 設備安裝、中控室機櫃安裝、BF-RF 廁所器具安裝、水泵測試、戶外管路配管、BF-1F

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								泡沫管施作、消防設備測試調整、停車場排氣風機安裝等工項。
9	105DN00002	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	第二救災救護大隊梨山分隊遷建工程	54,454	77	74	-3	流廢標次數：3次， 期程修改次數：2次 室內泥作施作
10	103DM00007	警察局/後勤科/	大雅分局辦公廳舍新建工程	217,500	100	98	-2	流廢標次數：3次， 期程修改次數：5次 108年8月5日智慧建築標章現勘、8月6日第二次變更設計（智慧建築標章工程）點交豐原分局。
11	101DM00005	建設局/建築工程管理科/	臺中市政府警察局局本部暨各大隊興建工程(含潭子行政園區整體規劃)	1,070,000	100	98	-2	流廢標次數：1次， 期程修改次數：3次 結算作業已完成並移辦洽辦機關市警局續辦，因契約規定須完成繳納保固金後方能進行尾款撥付，本局已於108年7月3日函文各承商應繳保固金金額，查共同承攬廠商中，2家承商已完成保固金繳納，尚餘1家廠商未完成繳納，洽辦機關警察局將持續催辦。
12	107DH00014	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市梧棲區三民段社會住宅興建工程	884,267	64	63	-1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 截至108年8月31日止，目前預計進度21.33%，實際進度19.35%，目前進行B1F柱牆模板組立。1FL樑版模組立。B1F內牆鋼筋綁紮。水箱基座鋼筋綁紮。
13	107DH00016	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區同榮段社會住宅興建工程	1,705,776	58	58	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 截至108年8月31日止：預計施工進度7.6%，因8月多日下雨，實際執行進度7.37%，落後0.24%，目前C基地施作B3柱牆、B基地施作基礎地梁、A基地施作安全支撐。
14	107DH00017	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區育賢段二期社會住宅興建工程	1,516,406	56	56	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 ■預定管考進度：108/01/31完成工程開工（55%）。 ■實際管考進度：108/02/17完成工程開工（55%）。 ■目前進度：截至108年8月31日止：工程施工進度預計進度3.32%，實際進度3.32%，超前0%，進行南側土方開挖、噴漿護坡、擋土襯板活塞、施作背拉式預力地錨支撐工法。
15	107AH00011	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市豐原區安康段二期社會住宅興辦計畫委託設計監造技術服務案	62,346	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 1.工程採購案已於8月12日招標公告，9月11日上午10:00開標；計2家潛在廠商提出修正及補充檔案，已於8

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								月 20 日更正公告。2. 已於 8 月 14 日函致全國各營造公會協助轉知邀請參與投標。3. BIM 教育訓練訂於 8 月 30 日及 9 月 6 日下午假設計單位辦公室舉辦。
16	107AH00023	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區永億段社會住宅興辦計畫委託設計監造技術服務案	22,008	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 ■預定管考進度： 108/ 5/28 完成細部設計完成日期（20%） ■實際管考進度（已完成）： 108/3/25 事務所檢送細部設計報告書，108/4/29 日召開細設審查開會（會議結論修正後通過），108/5/31 修正完成（20%） ■目前進度： 截至 108/8/31 止，於 108/8/6 取得建設局同意興建架空走廊公文；108/08/23BIM 細設模型審查報告書（修正版）同意備查
17	107AH00060	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市大里區光正段二期社會住宅興辦計畫委託設計監造技術服務案-1	34,923	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 設計監造案已於 107 年 10 月 16 日簽約，刻正執行本案規劃設計，108 年 1 月 29 日召開第一次基本設計審查會，108 年 3 月 15 日基本設計報告書修正完成，4 月 3 日提送核定版，4 月 12 日同意備查並起計細部設計時程，108 年 7 月 11 日提送細部設計，8 月 22 日審查會召開，並決議 10 月 7 日提送機關審查後通過。
18	107DH00030	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區尚武段社會住宅新建工程	2,163,141	56	56	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 4 月 2 日開工，目前工程截至 108 年 8 月 27 日止：預計進度 2.798%，實際進度 2.889%，超前 0.091%，目前進行土方整地及擋土柱（中間樁）施作作業。
19	107DH00033	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區永億段社會住宅興建工程	576,152	25	25	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 ■預定管考進度： 108/ 5/28 完成細部設計完成日期（20%） ■實際管考進度（已完成）： 108/3/25 事務所檢送細部設計報告書，108/4/29 日召開細設審查開會（會議結論修正後通過），108/5/31 修正完成（20%） ■目前進度： 截至 108/8/31 止，於 108/8/6 取得建設局同意興建架空走

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								廊公文；108/08/23BIM細設模型審查報告書（修正版）同意備查
20	108DG00023	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區舊社停車場立體化興建工程	213,000	20	20	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案目前進度：（一）都市設計審議報告書審查會：業已於8/16召開完畢，刻正辦理修正中，（二）植栽移植計畫書第二次審查會：業已於9/3召開完畢，刻正辦理修正中，（三）公共設施用地多目標使用計畫審查會：業已於8/15召開完畢，刻正辦理修正中，（四）交通影響評估審查會：業已於8/12召開完畢，刻正辦理修正中，（四）細部設計說明：業已於9/3提送，刻正辦理報告書審查中。
21	108DG00024	交通局/停管處/設施工程課	臺中市大里區東榮立體停車場興建工程	181,000	20	20	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案目前進度：（一）都市設計審議報告書：交通局業已於9/5核定，（二）交通影響評估審查會：業已於8/12召開完畢，刻正辦理修正中，（三）細部設計說明：業已於8/26提送，刻正辦理報告書審查中。
22	108DG00030	交通局/停管處/設施工程課	臺中市沙鹿區沙田路立體停車場新建工程	230,000	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案專案管理單位已於108年8月29日辦理基地居民占用會勘。
23	107DK00011	水利局/水利管理科/	臺中市烏日綜合社會福利館興建工程	100,000	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 已於108年8月27日開標，因家數不足流標（2家投標），續辦上網招標並排定108年9月3日開標。
24	107DQ00010	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	臺中市歷史建築刑務所官舍群修復及再利用工程	223,920	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 1. 本案交通維持計畫已於108年8月13日由本府交通局核備，後續將依據計畫內容進行假設工程施工。 2. 職業安全衛生計畫書已於108年8月27日由監造單位審查通過，另整體施工及品質計畫經監造單位第5次審查尚未通過，刻正進行協調及輔導廠商撰寫事宜，將俟計畫書通過後開始進行施工。
25	107DQ00012	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	臺中市市定古蹟臺中州廳修復工程	214,923	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 本案監造計畫於108年1月15日審查修正後通過，5月30日同意核定，三大計畫送審，已於於8月15日核定。已於

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								108年8月15日完成第一階段開工。 有關機關搬遷及第二階段之施工期程，由黃秘書長崇典於本府108年8月9日召開「警察局、環保局、文化局、都發局廳舍搬遷第5次研商會議」紀錄決議： (一)本府警察局須於109年2月29日前完成搬遷。 (二)都發局及環保局辦公廳舍修繕工程須於109年3月1日前開工，工期3個月(至109年5月31日竣工)，並於109年6月30日前完成工程驗收。 (三)都發局及環保局於109年7月15日前完成進駐文心路市警局，以利本府文化局全面執行臺中州廳古蹟修復工程。
26	108DH00006	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市豐原區安康段二期社會住宅興建工程	2,014,984	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.工程採購案已於8月12日招標公告，9月11日上午10:00開標；計2家潛在廠商提出修正及補充檔案，已於8月20日更正公告。2.已於8月14日函致全國各營造公會協助轉知邀請參與投標。
27	108DH00007	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市大里區光正段二期社會住宅興建工程-1	752,629	20	20	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 設計監造案已於107年10月16日簽約，刻正執行本案規劃設計，108年1月29日召開第一次基本設計審查會，108年3月15日基本設計報告書修正完成，4月3日提送核定版，4月12日同意備查並起計細部設計時程。108年7月11日提送細部設計書。設計監造案已於107年10月16日簽約，刻正執行本案規劃設計，108年1月29日召開第一次基本設計審查會，108年3月15日基本設計報告書修正完成，4月3日提送核定版，4月12日同意備查並起計細部設計時程，108年7月11日提送細部設計，8月22日審查會召開，並決議10月7日提送機關審查後通過。
28	108DH00008	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區育賢段三期社會住宅興建工程案	852,949	20	20	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 ■預定管考進度： 108年7月20日細部設計完成(20%) ■實際管考進度(已完成)： 108年2月20日完成基本設計報告書(新增地下第3層)核定(10%) ■目前進度： 108年7月19日辦理「臺中市太平區育賢段三期社會住宅

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								興辦計畫委託規劃設計監造技術服務案」細部設計預算書圖(含工程採購審查小組)第2次審查會,會議結論修正後通過並請廠商於9月16日前繳交修正後報告書。
29	108DG00021	交通局/停管處/設施工程課	臺中一中地下停車場興建工程	323,574	10	10	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案108年8月28日完成規劃設計說明報告書(含基本設計)審查會議,預計108年9月10日提交多目標使用許可報告書,108年9月20日提交交通影響評估報告,108年10月19日提送都市設計審議、地下水補助審查,108年10月24日提送細部設計預算書圖,108年12月8日申請建造執照,108年12月18日完成工程招標文件。
30	108DF00220	建設局/建築工程管理科/	臺中市國際壘球運動園區興建工程	200,000	0	0	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案已於108年8月13日辦理評選作業,108年8月27日進行議約,決標給黃貴帝建築師事務所。目前決標公告(8/28)已刊登,俟得標廠商提送勞務契約後,簽辦決標簽予局長核准並進行契約用印,另請得標廠商提送後續期程預估表及服務實施計畫書。
31	108DQ00001	文化局/大墩文化中心/展演股	中山堂設備更新及館舍維修工程	85,300	25	25	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 8月21日完成書圖審查,8月22日辦理公開閱覽5日。
32	104DK00002	建設局/建築工程管理科/	臺中市甲興社會福利綜合大樓興建工程	80,326	98	98	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:3次 一、本案減價收受經簽奉市長於108年7月22日核示,已於108年7月29日函請建築師及承商依指示配合辦理結算事宜。 二、本案已於108年8月2日函請承商依契約規定期限辦理水電測試、綠建築標章申請,俟審查核准後,簽辦工程結算付款事宜。 三、108年8月2日承商申請履約爭議調解,刻正依建築師意見簽辦陳述意見書建議中。
33	105DN00004	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	第八救災救護大隊暨水湳分隊及北屯區公所聯合里活動中心興建工程	127,985	68	68	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 施工中,本月辦理1樓柱牆鋼筋及模板工程。
34	104DR00039	建設局/新建工程處/建築	臺中綠美圖新建工程	3,200,000	40	40	0	流廢標次數:1次, 期程修改次數:4次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		工程科						於 108 年 8 月 7、14、21 日召開 108 年度專業技術協調會（於每周三定期召開專管會議討論開工前應完成事項，並預定 108 年 8 月 28 日召開 108 年度第 34 次專業技術協調會議，後續積極籌備工程開工及開工典禮事宜，並訂於 108 年 9 月 16 日進行開工動土典禮。
35	105AH00061	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區北屯段社會住宅興辦計畫委託規劃設計及監造技術服務案	25,748	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 107.11.15 開工，截至 108.8.31 止，預定進度 8.42%，實際進度 13.24%，目前無落後，現進行 B2F 版樑鋼筋綁紮及水電管線配置
36	105DB00005	民政局/生命禮儀管理處/墓政管理課	潭子區第七公墓更新興建納骨塔(第一期工程部分及第二期)	54,990	89	89	0	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：2 次 1. 追思紀念廣場、入口廣場以南至水溝以北之景觀磚鋪設。 2. 高燈、地磚燈、監視器以及入口服務鈴之管線埋設。
37	105DD00018	運動局/運動設施科/	臺中市網球中心新建第 1 期工程續期工程	129,325	98	98	0	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：3 次 刻正辦理綠建築標章取得事宜
38	106AH00033	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區育賢段二期社會住宅興辦計畫委託設計監造技術服務案	54,379	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 ■預定管考進度：107/10/10 完成第二次提交期中報告(70%)。 ■實際管考進度：107/07/11 完成第二次提交期中報告(70%)。 ■目前進度：截至 108 年 8 月 31 日止：工程施工進度預計進度 3.32%，實際進度 3.32%，超前 0%，進行南側土方開挖、噴漿護坡、擋土襯板活塞、施作背拉式預力地錨支撐工法。
39	106AH00045	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區尚武段及東勢子段社會住宅新建工程委託設計監造技術服務案	85,092	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 東勢子段：第一次公告上網招標 108/05/06，5 家領標，無廠商投標；第二次公告上網招標 06/14，1 家領標，無廠商投標；第二次流標原因檢討會議 07/23；俟事務所修正預算書後簽辦上網。尚武段：已於 108 年 2 月 15 日簽約，4 月 2 日開工，目前工程截至 108 年 8 月 27 日止：預計進度 2.798%，實際進度 2.889%，超前 0.091%，目前進行土方整地及擋土柱（中間樁）施作作業。
40	106AH00047	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市梧棲區三民段社會住宅興辦計畫委託設計及監造技術服	33,845	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 截至 108 年 8 月 31 日止，目前預計進度 21.33%，實際進

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			務案					度 19.35%，目前進行 B1F 柱牆模板組立。1FL 樑版模組立。B1F 內牆鋼筋綁紮。水箱基座鋼筋綁紮。
41	106D731010	新社公所/農業及建設課/	臺中市新社多功能綜合商業大樓新建工程	59,000	95	95	0	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 8/22、8/23 辦理初驗。
42	106DB00001	民政局/生命禮儀管理處/墓政管理課	外埔區第二示範公墓增設骨灰(骸)存放設施工程設計及監造勞務採購案	84,300	20	20	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 1. 建築物基本設計圖說經養護工程處與建設局審閱後無異議，本處已於 108 年 8 月 2 日函文予研考會備查。 2. 楊博閔建築師事務所業依委員意見修正，於 108 年 7 月 30 日提送第二次修正後細部設計報告書予本處審閱，本處 7 月 31 日確認內容無誤（本府標管系統進度「細部設計完成日期（20%）」已達成）、賡續辦理後續。 3. 楊博閔建築師事務所刻正辦理加強山坡地審查審查、建築執照、五大管線申請項目。
43	107DE01020	運動局/運動設施科/	大雅體育園區第二期工程	50,000	61	61	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 辦理基地整平夯實作業完竣，並刻正辦理變更設計相關作業程序。
44	107DH00001	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	沙鹿檔案庫房興建檔案大樓新建工程	172,141	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 沙鹿檔案庫房興建檔案大樓新建工程案於 107 年 2 月 2 日申報開工，108 年 7 月 2 日申報竣工，業於 108 年 7 月 31 日辦理初驗，並於同年 8 月 28 日辦理初驗缺失複驗。
45	106DH00008	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區北屯段社會住宅新建工程	511,229	60	60	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 107.11.15 開工，截至 108.8.31 止，預定進度 8.42%，實際進度 13.24%，目前無落後，現進行 B2F 版樑鋼筋綁紮及水電管線配置
46	106DH00007	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平育賢段社會住宅新建工程(第一期)	726,292	81	82	1	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 主建築物區 A 區外牆擴張網，A 區 9F、B 區 13F-14F 室內牆面泥作粉刷（完成面）， A 區 3F-4F、B 區 8F 天花板施作，A 區 4F-10F、B 區 4F-14F 浴室地坪防水試水，A 區 7F-10F 弱電系統拉線，A 區、B1 區 RF 地坪防水試水，B2 區 RF 地坪防水施作，A 區 10F、B 區 9F 乾式隔間批土，A、B 區 3F-14F 中央管道弱電箱安裝，

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								A、B區 3F-14F 陽台排水系統配管，B1F-B2F 機房噪音防制工程施作。
47	105DI00013	農業局/海資所/漁港管理課	松柏漁港魚貨多功能集貨場暨周邊港埠設施新建工程	90,000	84	85	1	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：3 次 1. 工區整補網場施作天車設備架設工程，及屋頂版施作完成。 2. 工區魚貨多功能集貨場屋頂版鋪設完成及污水池、水箱、景觀平台工程施作中。 3. 全區路面整地夯實。
48	105DI00015	建設局/建築工程管理科/	臺中市動物之家后里園區改建工程	207,380	73	74	1	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 B 棟 A 區 2F 內部泥作打底粉光、外部泥作打底粉光、2F 牆面油漆批土、1F 坪頂油漆批土、RF 露台防水施作、RF 矮牆外部泥作打底粉光，B 棟 B 區 1F 油漆批土、4F 及 RFL 外部泥作吊線、3F 外部泥作打底粉光，B 棟全區 4F 鋁門窗組立、防火門框安裝、門窗嵌縫、4F 露臺清潔、景觀整地、排水溝 A 開挖及 PC 澆置、西側擋土牆水溝放樣。
49	103DG00026	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫--土地開發基地共構工程(含監造)	222,342	84	85	1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 截至 108/8/27，JJG091 區段標 (EOT3)：預定進度 79.041%，實際進度 80.449%，整體施工進度超前；JJG051 區段標 (EOT1)：預定進度 65.289%，實際進度 68.743%，整體施工進度超前。 G10 站出入口已達完工里程碑，刻正進行缺失改善作業；G5、G6、G11、G8a 混凝土結構體全數施作完成，G9-1 及 G9-2 地下室結構已全數施作完成，刻正進行地上結構體鋼筋及混凝土澆置作業，預計 108 年 10 月底前完成整體結構體施工。
50	103DD00055	建設局/新建工程處/建築工程科	大里國民運動中心興建工程	406,200	70	71	1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：4 次 1. 材料環境整理。 2. 水電 B1F、2F 拉線 3. 1F 泥作 4. 6FL 樑版模施作 5. 6FL 樑版鋼筋組立
51	101DE00010	建設局/建築工程管理科/	臺中國際會展中心新建工程計畫	5,816,583	55	56	1	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：8 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								1. 本工程刻正施作基地開挖(明挖)作業、筏基結構體施作。 2. 108年8月2日陳專委聰仁至工地視察。
52	105DT00001	新聞局/影視發展科/	中臺灣電影中心新建工程	1,272,311	64	66	2	流廢標次數:1次, 期程修改次數:2次 本案截至108年8月31日累計實際施工進度約為27.21%, 目前持續推動工進。
53	106DG00042	交通局/捷運處/捷運工程課	IJG031-臺中捷運烏日文心北屯線G03站出入口與行政大樓共構區段標工程	643,688	69	72	3	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 A. 屋突一層施作100%,屋突二層施作30%。 B. 機電及排水配管(地上3~4樓/地下3~4樓)
54	104DQ00020	文化局/文化資產處/資產修復課	市定古蹟清水黃家瀨園修復工程(含監造及工作報告書)	70,000	83	86	3	流廢標次數:1次, 期程修改次數:2次 本案目前工程進行中。
55	107DK00009	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	大里區第一公有市場閒置空間活化修繕工程	50,967	95	98	3	流廢標次數:2次, 期程修改次數:1次 1. 7月26日驗收合格。 2. 辦理工程消防送審事宜。 3. 預定9月2日上午消防局派員審勘。
56	099DC00035	建設局/新建工程處/建築工程科	長春運動中心工程案	405,000	85	89	4	流廢標次數:3次, 期程修改次數:9次 A 棟鋼構工程 A 棟牆面地坪泥作裝修工程 A 棟防水防潮工程 A 棟門窗工程 A 棟景觀工程 水電空調泳池配管
57	103DD00078	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市潭子國民運動中心新建工程	405,000	62	67	5	流廢標次數:0次, 期程修改次數:3次 1. 1FL 梁鋼筋組立 2. 1FL 泳池模板修改、清理 3. 1FL 機電配管 4. 2F、3F 版鋼筋施工 5. 1FL 泳池回水座套管施工 6. 1. 1FL 模板施工 7. 1FL 泳池撐牆鋼筋綁紮 8. 2F、3F 機電、消防套管施 9. 1FL 車道鋼筋綁紮 10. 1FL 外牆模板組立 11. 1FL 止水帶施作 12. 1FL 泳池周邊水電配管 13. 1FL 樓梯鋼筋、預留筋鋼筋綁紮 14. 1FL 模板束模 15. 1FL 指定樓層勘驗

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
58	106DQ00011	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市立圖書館上楓分館暨上楓國小活動中心興建工程	135,000	61	66	5	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 辦理活動中心 2F 梁柱牆鋼筋綁紮，水電配管及混凝土澆置，RFL 梁，女兒牆模板組立及鋼筋綁紮；圖書館進行 1F 結構體混凝土澆置，2F 梁版柱牆之鋼筋綁紮，水電配管及模板組立等工項。3F 梁版放樣等工項
59	105DQ00002	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	臺中市市定古蹟原梧棲官吏派出所及宿舍群修復暨再利用工程(含監造及工作報告書)	63,000	81	90	9	流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 本案於 107 年 8 月 8 日復工，目前工程進行中。
60	106DQ00015	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市纖維工藝博物館後續修繕工程	75,000	20	30	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 108 年 8 月 29 日公開招標中，9 月 17 日資格標開標。
61	107DQ00013	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	臺中市歷史建築大屯郡役所及臺中州廳附屬建築群修復及再利用工程	339,507	30	40	10	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 設計已於 108 年 1 月 8 日備查，工程第 1 次公告招標未滿 3 家 流標，已於 4 月 25 日第 2 次公告招標，並於 5 月 2 日開標，預定於 5 月 10 日召開審查會議，5 月 30 日議價決標，已於 6 月 28 日完成簽約。監造計畫書於 108 年 7 月 3 日審查通過，三大計畫書已於 108 年 8 月 30 日同意備查，預計於 108 年 9 月 2 日開工。
62	108AH00014	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅建置 BIM 施工竣工模型執行計畫委託技術服務案	28,004	55	70	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 108 年 8 月 26 日提送第一版建築結構模型暨 BIM 設施設備雲端管理平台建置成果報告。
63	106DQ00008	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市立圖書館外埔分館擴建工程	55,000	78	93	15	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 1. 戶外景觀施作 2. 水保設施施作
64	108DM00009	警察局/第三分局/行政組	第三分局合作派出所遷建暨東福公園整體規劃工程	55,909	0	25	25	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理建造執照請領作業。
65	105DD00146	教育局/市立高中職/東山高中	東山高中代辦臺中市立游泳訓練中心場館新建工程	200,000	30	56	26	流廢標次數：4次， 期程修改次數：2次 108 年 3 月 29 日工程決標，目前履約，108 年 7 月 1 日開工，目前工程進行履約階段

(七)環保工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	1 件(50.00%)	1 件(50.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	2 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	107AH00036	都發局/都市設計工程科/	2018 臺中世界花卉博覽會后里、豐原園區清潔維護及警衛勤務委託專業服務	90,000	100	98	-2	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 1. 本案於 108 年 8 月 9 日完成結算作業，結算後本案金額計新台幣 89,696,071 元。 2. 本局於 108 年 8 月 16 日函發本案結算驗收證明書予廠商，並依規檢附本案成果報告及結算驗收證明書予本府花博辦公室辦理請款，俟款項撥付至本局帳戶後辦理撥付相關事宜。
2	108AP00005	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	108 年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-臺中市	10,500	55	70	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 108.07.30 完成農地改善說明會 108.08.07 地下儲槽地 2 批成果 108.08.08 完成高中職體驗營規劃 108.08.23 提交農地監督驗證計畫書

(八)景觀及綠化工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	17 件(65.39%)	4 件(15.38%)	0 件(0.00%)	2 件(7.69%)	3 件(11.54%)	26 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	105DF00384	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	2018臺中世界花卉博覽會—后里展區景觀工程森林園區景觀基礎工程	251,000	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 辦理付款作業中。
2	105DF00385	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	2018臺中世界花卉博覽會—后里展區景觀工程跑馬場園區景觀基礎工程	139,000	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 辦理付款作業中
3	105DD01092	水利局/水利養護工程科/	葫蘆墩圳整治工程	245,000	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 付款完成。
4	106AF00091	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	2018臺中世界花卉博覽會—后里馬場森林園區綠化佈展工程委託監造技術服務案	10,444	98	40	-58	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 趕辦所屬工程勞務項目驗收作業
5	107AF00095	建設局/公園景觀管理科/	臺中市12座無障礙共融式友善公園改善統包工程案	37,941	95	85	-10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中
6	105DF00039	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	臺中車站廣場規劃設計施工計畫(鐵改局)	146,000	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 工程已完成，目前需俟鐵道局繳回或核銷剩餘工程款後才可結案。
7	106AF00089	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	2018臺中世界花卉博覽會—花艷館戶外景觀設計及佈展植栽花卉統包工程	118,914	100	98	-2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 勞務項目驗收作業中
8	106AF00090	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	2018臺中世界花卉博覽會—森林園區景觀設計及佈展植栽花卉統包工程	237,316	100	98	-2	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 辦理結算事宜
9	107DF00296	霧峰公所/公用及建設課/	臺中市霧峰區乾溪自行車道工程	50,000	100	98	-2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 俟上級撥款後再行付款結案
10	106DF00273	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第二股	2018臺中世界花卉博覽會后里馬場植栽佈展工程	58,000	98	98	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商辦理養護作業。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
11	106DF00328	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	2018 臺中世界花卉博覽會－豐原葫蘆墩園區景觀設計及佈展植栽花卉統包工程	69,756	100	100	0	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 目前簽辦付款中
12	106DQ00012	都發局/都市設計工程科/都市設計工程科第二股	臺中文化城中城歷史空間再造計畫-綠空鐵道軸線計畫第一期工程及監造	192,000	93	93	0	流廢標次數：4 次， 期程修改次數：5 次 於 108 年 8 月 23 日完成議價, 預定 108 年 9 月 2 日復工
13	107DH00031	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	「城鎮之心鐵道綠廊潭心計畫工程」(第二標)	118,519	68	68	0	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 重點施作項目： 自行車橋 1. 抽水 潭子國小 1. 清理水溝清淤 2. 排水溝蓋組模、鋼筋施工、灌漿 3. 鋪面底層灌漿 4. 路燈調整 5. 大門新建墩柱 6. 大門新建墩柱、花台、校名牆水泥粉光 7. W=15CM 路緣石施工 8. 施工圍籬拆除 本週預計施作項目： 公一 1. 基礎柱施作 自行車橋 1. 基礎底板施作 潭子國小 1. W=15CM 路緣石施工 2. 圍籬網、綠籬施作 3. 大門新建墩柱水泥粉光
14	103DR00015	建設局/新建工程處/建築工程科第一股	中央公園(清翠園)第二標新建工程	1,684,000	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：5 次 目前刻正辦理正驗作業中。
15	106AI00020	農業局/作物生產科/	「2018 臺中世界花卉博覽會外埔園區綠	175,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			能館」策佈展工程暨營運管理統包作業案					刻正辦理決算事宜。
16	108AF00010	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 108 年度區域型公園綠美化維護工作範圍-敦化公園等九座公園	13,552	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中
17	108AF00024	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 108 年度區域型公園綠美化維護工作-新都生態公園等十一座公園	13,174	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中
18	108AF00038	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 108 年度區域型公園綠美化維護工作-市政公園等七座	10,044	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中
19	108AF00063	建設局/養護工程處/第一工程隊	臺中市 107 年度行道樹、園道、綠地綠美化維護勞務採購-西區(第一次後續擴充)	11,200	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理西區景觀維護履約中
20	108AF00066	建設局/養護工程處/第一工程隊	臺中市 108 年度行道樹、園道、綠地綠美化維護勞務採購-西屯區	16,142	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 辦理西屯區景觀維護作業中
21	108AF00068	建設局/養護工程處/第一工程隊	臺中市 108 年度行道樹、園道、綠地美化維護勞務採購-北屯區	16,947	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 正常履約中
22	108AJ00003	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第三股	辦理臺中市觀光遊憩區及自行車道環境清潔維護及綠美化工作	10,000	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 辦理環境清潔維護第四次派工施作中(7-9月)
23	108DF00135	建設局/養護工程處/第二工程隊	東勢區大茅埔聚落整體環境營造提升計畫統包工程(新)	72,964	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中
24	106DF00001	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	「綠空廊道—鐵路高架化騰空廊帶簡易綠美化工程」第一期南段工程	57,800	95	98	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 本案已於 108 年 7 月 15 日正式驗收合格，目前簽辦結算作業中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
25	107DH00032	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	城鎮之心鐵道綠廊潭心計畫-工程	238,182	55	59	4	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 重點施作項目： 1. 豐原區田心路一段至圓環東路匯流管挖埋施工。 2. 豐原區田心路一段至圓環東路自行車道平緣石施工。 3. 豐原區南陽路、陽明街、田心路一段過路挖埋管路及路面復原施工。 4. 潭子區中山路三段 202 巷至人和路自行車道平緣石施工。 備註： 1. 因天候影響施工承商申請展延工期。 2. 承商照明工程設備材料、瀝青混凝土材料廠商、斬石子及抵石子廠商資料送審。 3. 8/19 豐南街以南排放廢水會勘。 4. 8/21 過路埋管施工協調會勘。 5. 8/23 建築師督導。
26	107DF00400	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	鐵道綠廊景觀風貌重塑計畫工程	137,055	65	75	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 ●重點施作工區： 第一工區（環中路至文心路）、第二工區（文心路至西川一路）、第三工區（西川路至五權路）、第四工區（五權車站至國光路） ●重點施作工項： 地磚整地作業、座椅及既有道路側溝模板及鋼筋組立、人行道水泥刷毛、柳川鋼構平台橋台基礎施作、自行車道碎石級配回填、噴灌系統預埋開挖。

(九)觀光遊憩工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	10 件(71.43%)	3 件(21.43%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件(7.14%)	14 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	104DQ00009	文化局/文化資產處/資產修復課	市定古蹟「臺灣府儒考棚」修復暨再利用工程(含監造及工作報告書)	70,000	91	100	9	流廢標次數：3次， 期程修改次數：3次 1. 本案已於108年4月3日報請完工，於108年6月6日驗收通過，已完成結算付款事宜。
2	103DJ00023	建設局/建築工程管理科/	白海豚海洋生態館新建工程	350,000	100	98	-2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 107年12月11、14日及108年1月2日正驗，108年2月18及21日複驗，經108年3月13日第2次複驗，尚有項目不合格，涉及改善逾期及驗收結果不符，簽辦減價收受已於108年5月2日奉核同意，於108年5月10日完成驗收，結算經會簽觀旅局尚有資料需承商修正，已於108年7月18日結簽會辦觀光旅遊局，尚有資料須請廠商修正，其並於108年8月22日提送修正後資料，刻正呈核第2次結簽中。
3	103DJ00024	建設局/建築工程管理科/	大安濱海樂園開發興建工程-大安港媽祖主題園區(第一期工程)	600,000	100	98	-2	流廢標次數：1次， 期程修改次數：3次 廠商已於108年8月29日工程結算書提送及承商於108年8月30日提送保固保證金繳納完成函，另工程結算完妥後續辦勞務驗收。
4	104DR00043	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築帝國製糖廠臺中營業所修復暨再利用工程	71,446	100	98	-2	流廢標次數：6次， 期程修改次數：1次 本案承攬廠商於108年1月23日申報竣工，經108年1月29、30日確認竣工、2月21、22日上午會同本局政風室及本府經發局及後續營運廠商辦理驗收、3月21日辦理驗收後缺失復驗通過，4月26日點交予經發局，惟因人行道新設工程遲未經本府建設局回復，故本處於108年6月5日函請本府建設局於盡速回復是否同意施作，惟該局養護工程處於108年6月20日函復意見，目前業依其意見函請監造單位修正，並於8月6日養工處同意施作，因前兩周天候因素致影響進場施作，目前已安排工班進場施工，將督促承攬盡速完成，據以續辦後續書圖結算事宜，並於完成結算後向本府地政局請領尾款後再撥付予廠商。
5	105DD00231	教育局/國民小學/東勢國	東勢國小歷史建築原東勢公學校宿舍修復	52,530	95	95	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		小	暨再利用工程					8/26 進行第一次土木複驗 9/2 進行第一次機電複驗
6	105DQ00001	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	市定古蹟清水社口楊宅修復工程(含監造及工作報告書)	80,000	59	59	0	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：1 次 1. 既有牆體表面剝除並調查。 2. 桁木檢修(與合約無差異部分)。 3. 木棟架檢修(與合約無差異部分)。 4. 卵石牆基修復。 5. 木構件樑頭施作。
7	105DQ00003	文化局/文化資產處/資產修復課	市定古蹟后里張天機宅修復暨再利用工程	50,000	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 108 年 8 月 26 日辦理工程驗收及第二階段因應計畫竣工查驗。
8	107AJ00026	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第二股	2018 臺中國際踩舞祭	20,000	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 本案已付款結案
9	108AJ00026	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第二股	2019 臺中國際舞蹈嘉年華	19,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案 108 年 8 月 13 日評選結果簽准，8 月 14 日發文通知，由力譔堂整合行銷股份有限公司取得優先議價權。108 年 8 月 22 日辦理議價決標，力譔堂整合行銷股份有限公司得標。
10	107DJ00014	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第二股	東后豐自行車道及周邊基礎建設改善工程	60,000	87	88	1	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 工程施工中
11	101DH01002	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	國定古蹟霧峰林家下厝草厝修復及再利用工程	98,000	79	80	1	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 1. 本案刻正進行草厝木屋架、木門窗框刷桐油漆、隔扇底座磚鋪設，售票中心土塙磚牆疊砌、屋簷中空板鋪設，遊客中心牆、樑、屋面版清水模組立、機水電配管等工作。 2. 本案因應計畫已於 108 年 8 月 22 日提送主管機關(文化部文化資產局)審查，會議決議審查修正後通過，後續將依據審查結果及內容辦理第 3 次變更設計。
12	105DQ00023	文化局/臺中市文化資產	歷史建築「舊大安溪橋」修復工程(含監造	115,000	71	76	5	流廢標次數：8 次， 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		處/資產修復課	及工作報告書)案					1. S4-S5 水刀去漆除鏽 2. S4-S5 塗裝防鏽 3. S43-S46 鋼構件抽換 4. S43-S46 鉚釘檢修 5. P43-A2 支乘座螺桿修復
13	104DR00023	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築帝國製糖廠臺中營業所周邊景觀公園工程(含規劃設計監造)	100,000	89	95	6	流廢標次數：5 次， 期程修改次數：2 次 一、因變更設計期間，承攬廠商無辦理停工，致現況與目前預定進度不符，故前於 107 年 4 月 25 日同意核定 93 日曆天展延工期；原完成期限由 107 年 12 月 22 日展延至 108 年 3 月 25 日竣工，另於 108 年 3 月 19 日核定第一次變更設計暨基礎工程後續擴充，並於同年 3 月 29 日完成議價，承商並依變更項目提請 54 天展延，展延後工期至 108 年 5 月 18 日，因承商又提二期範圍影響一期部分需再展延 90 天，故一期受二期擴充影響部分，展延至 108 年 8 月 17 日，同時先請承商先行施作二期範圍部分(由 108 年 5 月 19 日起算 259 日曆天內完成)，另於 108 年 7 月 19 日完成第二次變更設計暨二期後續擴充議價事宜；108 年 6 月 28 日辦理綠間步廊及弦月廣場部分驗收，並於 7 月 30、31 日辦理缺失複驗，因缺失涉及減價收受(台灣檫木規格不符規範)需經監造檢討後簽辦上級機關核准後，再另行辦理第 2 次複驗；另森森漫步區及文明之基前於 108 年 8 月 18 日報竣、8 月 27、29 日竣工確認完成，將辦理後續驗收事宜。 二、截至 108 年 7 月 31 日預定進度 100%，實際進度 100%(展延後進度於 108 年 8 月 27 日核定；將於近期簽辦調整施工進度)。 三、本月執行工項有： 1. 拾光軌跡區步道整地作業及管路配管作業 2. 舒格廣場區鋼構放樣作業及廣場座椅結構工程 3. 舒格廣場區管路配管作業 4. 森森漫步區廁所設備工程 5. 森森漫步區街道傢俱安裝 6. 森森漫步區燈具安裝作業 7. 拾光軌跡及漫波階梯矮牆階梯結構工程
14	105DQ00011	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	市定古蹟聚奎居修復暨再利用工程(含保護棚架及緊急加固)(含監造及工作報	60,000	64	75	11	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 正身木構件修及回組及右護龍屋架回組。 2. 正身牆體清洗補強。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			告書)					3. 全區木構件蟲蟻防治處理及正身體磚牆體防治灌注處理。 4. 正身榑木裝釘。

(十)重劃工程區段徵收工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	14 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	14 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	100AF00004	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	26,140	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 一、安置土地分配成果已於 104 年 5 月 22 日完成公告作業。 二、準備抵價地分配作業，已於 104 年 6 月 27 日於北新國中舉行配地說明會。 三、抵價地抽籤作業已於 104 年 8 月 5 日於北屯區仁美國小舉行。 四、於 8 月 17 日至 21 日假仁美國小辦理配地作業，共完成 155 分配戶。 五、抵價地第二次協調合併抽籤作業已於 104 年 8 月 29 日於北屯區葳格高中舉行。 六、抵價地第二次抽籤暨配地作業已於 104 年 9 月 16、17 日於北屯區葳格高中辦理完畢。 七、本區抵價地分配已辦理公告，期間自 104 年 10 月 5 日公告至 104 年 11 月 4 日 八、本區抵價地分配公告已於 104 年 11 月 4 日公告完成，並於 104 年 11 月 23 日至 27 日在北屯區公所辦理發狀。 九、108 年 8 月配合工程進度辦理街廓檢測作業。 十、106 年 8 月 10、11 及 15、16 日辦理第 1、2 工區抵價

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								地點交作業。 十一、107年3月8日起辦理配餘地土地環境清潔維護作業 十二、106年11月17日及11月29日辦理抵價地第2、3次點交作業
2	100AR00002	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市烏日(前竹地區)區段徵收案地上物查估、地籍整理籍土地分配等作業委託專業服務案	32,232	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 本案建築改良物自動拆遷期限：108年8月31日前，預計108年11月辦理公共工程（第一標：安置街廓、臨時中繼宅）開工。
3	100AR00003	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市水湳機場原址北側、南側區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	51,500	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 1.108.8.13、16、21辦理抵價地第二次點交事宜。 2.108.8.21檢送修正後之配餘地估價報告書。 3.更新專區網頁。
4	101DR00035	地政局/工程管理科/	臺中市第13期市地重劃工程第一標	1,416,494	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 工程正式驗收程序中
5	102DR00004	地政局/工程管理科/	臺中市第13期市地重劃工程第二標	1,112,168	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 本案已於108年8月9日驗收合格，現刻正辦理結算資料審查程序中。
6	103DR00044	建設局/土木工程管理科/	臺中市第14期市地重劃第六工區工程	1,874,405	92	92	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：6次 北工區收尾
7	107DR00009	地政局/工程管理科/	臺中市第15期市地重劃工程	191,820	25	25	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 配合出流管制計畫審查結果修正細部設計成果。
8	107DR00017	建設局/新建工程處/土木工程科	配合臺中市第14期市地重劃區範圍調整納入豐樂路北側土地及三工區減作部分新增工程	86,980	95	95	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 進度99.1%。
9	108DR00012	地政局/工程管理科/	臺中市第13期市地重劃區環中路西側拓寬20M工程	166,993	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 現刻正辦理招標程序中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
10	108DR00014	地政局/工程管理科/	臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第一標	351,660	20	20	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 細部設計成果 108 年 8 月 12 日經專案管理機關審定，已於 108 年 8 月 19 日核定並移請代辦採購機關辦理採購招標。
11	106DR00034	建設局/土木工程管理科/	臺中市第 14 期市地重劃第六工區公園景觀標(含 14 期全區公園簡易綠美化)	62,762	78	80	2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 預定進度 57.58%，實際進度 61.51%，108/7/19 及 7/26 日辦理六工區外之公園正式驗收，目前施工廠商刻正辦理改善中
12	102DR00009	地政局/工程管理科/	臺中市第 13 期市地重劃工程第四標	650,000	86	88	2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 目前正施作整地工程、道路工程、雨水下水道工程、園道工程及坵塊綠美化工程。
13	106DR00037	地政局/工程管理科/	臺中市豐富專案區段徵收工程	127,782	30	40	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 於 108 年 7 月 31 日開工，辦理前置作業中。
14	107BR00001	地政局/工程管理科/	烏日前竹地區區段徵收委託規劃設計及監造技術服務	181,450	20	40	20	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 招標作業-107 年 7 月 5 日開標、107 年 7 月 20 日辦理採購評選會議、107 年 8 月 8 日決標。 2. 107 年 10 月 30 日核定服務實施計畫書、108 年 2 月 27 日核定規劃成果報告書。 3. 108 年 4 月 30 日核定第一標基本設計報告書。

(十一)災修工程：本月無案件

(十二)其他(財務及勞務採購案用)

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	216 件(94.32%)	5 件(2.18%)	0 件(0.00%)	2 件(0.87%)	6 件(2.63%)	229 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	106AP00076	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	106 年臺中市環境品質監測站設置計畫	28,590	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 已於 8 月 7 日完成期末付款
2	107AF00086	建設局/機電資訊科/	臺中市 107 年地下管線立體圖資系統擴充計畫	11,000	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 8/16 付款
3	107AP00127	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股	臺中市家戶廚餘分類桶清運設施計畫	99,500	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 7 月 24 日完成配送驗收。 2. 8 月 9 日廠商申請配送價金及小額採購價金。 3. 8 月 15 日廠商繳納保固保證金，並申請退還履約保證金。 4. 8 月 22 日廠商已收到配送價金及小額採購價金。 5. 8 月 27 日廠商領回履約保證金支票。
4	106AD01030	水利局/水利養護工程科/	2018 台中花博豐原葫蘆墩第 5 區戶外景觀設計及佈展委託專業服務案	36,000	98	100	2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 付款完成。
5	107AQ00074	文化局/表演藝術科/表演藝術科第二股	「2018 臺中世界花卉博覽會-劇場表演暨營運管理」委託專業服務採購案	45,000	70	100	30	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 業於 108 年 8 月完成尾款撥付。
6	107AM00106	警察局/犯罪預防科/	107 年「車行紀錄系統」功能升級採購案	28,000	30	100	70	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 已完成核銷
7	106AG00052	交通局/交通規劃科/	臺中輕軌捷運系統第二期路網可行性研究	15,800	85	70	-15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 108 年 5 月 16 日、108 年 6 月 17 日召開期中修正報告工作會議，108 年 7 月 1 日廠商提供路網方案修正版，108 年 7 月 4 日召開會議確認整體路網優先順序，108 年 7 月 12 日召開工作會議討論期中報告書修正方向，108 年 8 月 8 日廠商提送期中報告書修正版，108 年 8 月 19 日期中報告書核備。
8	106AG00041	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	2018 臺中世界花卉博覽會門票代售暨入口驗票委託服務案	382,000	98	85	-13	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、本案已於 106 年 8 月 3 招標公告，8 月 29 日開資格標並於 9 月 4 日召開評選，9 月 15 日決標及簽約。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								二、廠商已於 106 年 10 月 15 日提送工作計劃書（期初報告/第一次交貨），訂於 107 年 1 月 3 日審核通過。 三、廠商已於 106 年 12 月 12 日提送「施工執行計畫書」及「票卡印刷確認書」。 四、網站訂票系統於 107 年 4 月 2 日上線。 五、施工執行計畫書已於 107 年 4 月 18 日函復廠商審查通過。 六、銷售門票已於 107 年 6 月 30 日前達 100 萬張。 七、電子票卡（花博卡）交付已於 107 年 6 月 30 日前達 100 萬張。 八、現場人工售票系統上線、票務相關軟硬體設備已於 107 年 10 月 26 日驗收，惟未函請上級機關監驗，已另於 12 月 13 日驗收完成。 九、已於 107 年 12 月 2 日累積銷售達 200 萬張。 十、已於 108 年 6 月 28 日提送結案報告。 十一、訂於 108 年 9 月 5 日召開結案報告審查會議。
9	107AG00020	交通局/停管處/停車規劃課	「臺中市停車整體規劃案」委託專業服務	10,000	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案期末報告已於 108 年 5 月 24 日通過備查，可行性評估報告於 108 年 8 月 6 日通過審查核定，另本案受中央補助，補助機關通知預計於 9 月撥入補助款。
10	104AF00093	建設局/新建工程處/土木工程科	華南路以東銜接特三號道路之委託水土保持計畫暨環境影響評估	10,300	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約相關規定執行計畫中
11	106AF00099	建設局/建築工程管理科/	臺中市自由車場整建計畫統包工程	180,000	98	95	-3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 108 年 7 月 16 日申報竣工。 目前辦理賽道部分驗收複驗，及土建初驗複驗、機電初驗採書面審查
12	106AD00106	教育局/社會教育科/社會教育科第二股	教育局終教科-2018 臺中世界花卉博覽會發現館佈展委託專業服務案	67,000	100	98	-2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 108 年 8 月 26 日辦理驗收，後續依驗收結果及相關規定辦理款項撥付。
13	107AD00036	教育局/社會教育科/社會教育科	台中市政府教育局「2018 臺中世界花卉博覽會」委託專業導	18,380	100	98	-2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案業於 107 年 3 月 27 日開標，107 年 5 月 24 日簽約，

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		第二股	覽服務暨志工培訓採購案					決標金額 1,830 萬元，採三期審查驗收，第一期於 10 月 11 日驗收通過，第二期於 11 月 28 日驗收通過，並依規辦理付款事宜；第三期於 7 月 11 日驗收通過，刻正辦理契約價金、保證金給付事宜。
14	107AD00071	教育局/幼兒教育科/幼兒教育科第二股	臺中市政府教育局委託辦理 107 學年度新設非營利幼兒園	114,142	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案 107 學年度第 2 學期到園檢查作業業於 108 年 4 月 16 日及 24 日辦理完竣，107 學年度第 2 學期第 2 期政府分攤之學費差額業於 4 月 15 日前辦理撥付，並業完成 107 學年度家長滿意度調查，另業配合中央少子女化政策計畫之配套措施進行契約變更事宜，並業辦理 108 學年度第 1 學期第 1 期學費差額預撥事宜完竣。
15	107AD00097	教育局/市立高中職/臺中一中	臺中一中照明改善節能績效保證專案採購	10,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中
16	107AD01022	水利局/水利養護工程科/	臺中市原八區都市計畫區雨水下水道普查案(第一部分)	33,727	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 期末報告完成
17	107AD01023	水利局/水利養護工程科/	臺中市豐原、霧峰、太平、大甲、東勢等地區雨水下水道普查案(第一部分)	20,926	98	98	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 期末報告完成
18	107AD01027	水利局/水利規劃科/	臺中市龍井區雨水下水道系統檢討規劃委託技術服務	10,400	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 108/07/11 辦理第二次外業查驗
19	107AD01029	水利局/污水工程科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程委託專案管理服務(含試運轉)	75,917	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 台中港務公司函示港區內需水量由 13 萬 CMD 調降為 5.8 萬 CMD (112-140 年)，因此福田再生水輸水管徑由 1500mm 下修為 1350mm，前處理設施調整為 10.5 萬 CMD。 2. 福田再生水供彰濱案，經 107.4.25 經濟部次長主持協商會議後裁示停止辦理，惟設計階段將預留接水點設施，供後續彈性接水使用。 3. 本案截至已完成第五次福田再生水協商，針對用水契約(三方契約)草案業經逐條討論取得初步共識，並於 108/3/21 分別召開「福田再生水水價協商會議」及「內輸水管線興建與營運維護委託協商會議」，已責請 PCM 依審查

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								意見修正回覆。已訂 4/24 召開「內輸水管線興建與營運維護委託第二次協商會議」。 4. 有關中龍擬成立子公司申請為再生水經營業，經本局於 4/2 拜訪水利署初步共識為可行方案，惟中龍公司表示將於內部研議後再確認水價協商時間，因此本局已彙整推動瓶頸簽報提請中央協調計畫推動。 ◎履約進度： 1. 有關本案推動計畫修正依 11/16 福田再生水第二次內審會議就水價及執行期程修正議題討論修正，經內政部營建署於 108/01/04 完成審查，並於 108/2/11 函送修正版報院。 2. 有關本案履約事項：營建署於 4/8 召開概念設計（設計需求建議書）審查會，本局依 PCM 就該審查意見所提修正結果於 4/23 召開概念設計工作會議檢討、監造招標文件於 108/3/25 函送營建署。另 108/3/11 第三次統包招標文件審查會決議「統包招標文件」修正後通過，俟修正後函送營建署。 3. 本案已於 108/8/2 由水利署召開跨局處會議以釐清用水端環評承諾事宜。
20	106AD00185	教育局/幼兒教育科/幼兒教育科第二股	教育局-臺中市文小 65、文小 66、文小 10 及廊子地區新設校新建幼兒園園舍工程委託專案管理	14,141	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案業於 107 年 2 月 14 日完成簽訂契約，廠商業於 107 年 3 月 15 日提送統包工程需求等相關資料，於 107 年 3 月 31 日召開統包需求書審查會議，並於 107 年 5 月 9 日經雲科大檢核通過，已分別召開第一次統包工程評選會議及辦理公開閱覽完畢，3 案 4 處統包工程業已決標及簽約，基本設計於 108 年 2 月 15 日經本局審查通過，其中文小 65 及文小 10 細部設計審議修正後通過，都市設計審議委員會分別於 108 年 7 月 3 日及 7 月 17 日召開，修正後通過，另文小 66 及廊子校區已通過細部設計審議。4 處工程皆於 108 年 5 月 8 日開工，截至 8/25，文小 65 預定進度 25.017%，實際進度 13.606%；文小 66 預定進度 20.888%，實際進度 13.345%；文小 10 預定進度 21.754%，實際進度 14.929%；廊子校區預定進度 19.805%，實際進度 16.017%。
21	106AG00047	交通局/交通規劃科/	水湳轉運中心新建工程委託設計技術服務（含後續擴充條款）	79,067	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 108 年 6 月 3 日召開工作會議，討論都審報告修正內容及本案後續辦理方式，108 年 7 月 4 日召開會議確認後續推動方式，108 年 7 月 19 日、108 年 8 月 16 日召開工作會議

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								討論設計方案。
22	106AG00048	交通局/停管處/設施工程課	臺中市豐原區豐原轉運中心新建工程委託設計技術服務(含後續擴充條款)	26,503	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1. 本工程於 108 年 8 月 9 日上網登錄辦理公開閱覽，公開閱覽期（108 年 8 月 12 日至 8 月 16 日）及廠商或民眾意見之送達期限（108 年 8 月 19 日-公開閱覽截止日後 3 日）僅接獲冷凍空調工會反映廠商資格增加「冷凍空調業」，經研評同意辦理，業已修正投標須知。 2. 108 年 8 月 20 日上網登錄辦理工程招標，等標期 25 日，預計 108 年 9 月 17 日開標，預定 9 月底前辦理動土典禮及開工等施作事宜
23	106AP00110	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	106 年度環保署補助辦理垃圾車加裝濾煙器示範運行計畫	11,700	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 刻正履約中。
24	106AR00022	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市烏日（九德地區）區段徵收委託地籍整理及土地分配專業服務案	15,270	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 辦理開發範圍報核相關作業。
25	107AG00023	交通局/交通規劃科/	107 年度臺中市智慧交通管理系統建置計畫	15,700	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1、107 年 9 月 6 日決標並簽約。 2、107 年 9 月 27 日工作執行計畫書備查，依契約規定，工作執行計畫書備查後撥付第 1 期款，107 年 11 月 20 日撥付 289 萬 6,100 元（20%） 3、廠商已於 108 年 1 月 11 日依契約規定提送期中報告書，並於 108 年 3 月 14 日召開期中報告審查會，本局並已於 108 年 4 月 15 日核備期中報告書，並已於 108 年 5 月 7 日完成第二期款支付。 4、廠商已於 108 年 8 月 12 日提送期末報告書，本局刻正安排審查會議中。
26	107AG00001	交通局/停管處/停車管理課	107-108 臺中市逢甲、新光三越、精明商圈週邊停車場停車開單勞務委託民間辦	72,240	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 108 年 8 月 15 日辦理驗收，付款簽已陳核完畢，發票黏存陳核中，待撥付款。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			理案					
27	107A719006	大里公所/ 農業及建設課/	大里區草湖溪北岸道路(美群路~健行路)路平及公共環境改善工程委託設計監造技術服務	32,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 按契約及設計書圖陸續施作中。
28	107A725003	梧棲公所/ 社會課/	107年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險	11,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約內容辦理
29	107A728004	大雅公所/ 公用及建設課/	107年度臺中市大雅區公有停一機械停車設備修繕案	11,000	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 第二次交貨於8/22申報竣工；後續辦理安全檢查事宜
30	107AD01043	水利局/污水營運科/	臺中市公共污水處理廠放流水自動連續監測設施及後續維護校正工作	21,200	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依約執行中
31	107AD01052	水利局/污水營運科/	廊子水資源回收中心暨大里區立新水資源回收中心委託代操作維護管理工作	28,095	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約中
32	107AD01054	水利局/污水營運科/	臺中市福田水資源回收中心有機污泥委託清除處理 108	68,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理福田水資源回收中心有機污泥委託清除處理
33	107AD01059	水利局/水利規劃科/	臺中港特定區雨水下水道系統縱走普查案	17,000	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 108/8/20舉行工作會議
34	107AD01063	水利局/水利養護工程科/	108年度本市各抽水站、滯洪池、水閘門及各周邊設施維護保養操作及管理委託專業服務案	24,850	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 抽水站進駐操作
35	107AD01067	水利局/水利養護工程科/	臺中市原八區都市計畫區雨水下水道普查案(第二部分)	12,926	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 工作計畫書提送

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
36	107AE00057	經發局/工業科/工業科第三股	擴大神岡都市計畫產業園區委託申請設置案	42,300	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 進行數值地形圖測繪及地質鑽探與試驗成果製作
37	107AE00060	經發局/工業科/工業科第三股	新訂烏日(溪南)產業發展特定區計畫規劃案	12,100	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 廠商於 108 年 8 月 8 日依約檢送 108 年 7 月份工作月報， 本局於 108 年 8 月 13 日存供備查。
38	107AE00063	經發局/產業發展科/產業發展科第二股	東協廣場新南向跨境體驗示範基地科技加值創新場域營運計畫委託專業服務案	18,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 108 年 8 月 29 日召開工作會議。
39	107AF00062	建設局/養護工程處/道路養護科	107-108 年度臺中市橋梁普查委託檢測暨先期規劃技術服務	23,000	98	98	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 執行 108 年度第一次派工檢測（東台中）
40	106AG00026	交通局/停管處/設施工程課	臺中市豐原區豐原轉運中心新建工程委託專案管理服務案	15,900	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 本工程於 108 年 8 月 9 日上網登錄辦理公開閱覽，公開閱覽期（108 年 8 月 12 日至 8 月 16 日）及廠商或民眾意見之送達期限（108 年 8 月 19 日-公開閱覽截止日後 3 日）僅接獲冷凍空調工會反映廠商資格增加「冷凍空調業」，經研評同意辦理，業已修正投標須知。 2. 108 年 8 月 20 日上網登錄辦理工程招標，等標期 25 日，預計 108 年 9 月 17 日開標，預定 9 月底前辦理動土典禮及開工等施作事宜
41	106AG00028	交通局/停管處/停車規劃課	106-109 年度租賃 PDA 開單設備案	19,070	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 8 月履約中
42	106AG00030	交通局/停管處/停車管理課	臺中市友商園、美術園道週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理 案	105,030	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 108 年 8 月 15 日辦理驗收，付款簽已陳核完畢，發票黏存陳核中，待撥付款。
43	106AG00037	交通局/停管處/停車管理課	臺中市中國醫藥大學、科博館、國美館週邊停車場停車開單勞務	81,665	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 108 年 8 月 16 日辦理驗收，付款簽已陳核完畢，發票黏存陳核中，待撥付款。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
44	106AD01043	水利局/水利規劃科/	筏子溪水域及周邊地區整體環境規劃委託技術服務	19,500	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本局於 108 年 7 月 31 日召開期中報告審查會議，並於 108 年 8 月 14 日函請廠商依限提送期中報告(修正版)至本局。
45	106AE00011	經發局/工業科/工業科第三股	大里夏田產業園區委託申請設置案	42,300	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 廠商於 108 年 8 月 7 日依規檢送 108 年 7 月份工作月報，本局於 108 年 8 月 13 日存供備查。
46	106AE00034	經發局/商業科/商業科第一股	社會創新產業發展計畫	12,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 業於 8 月 7 日辦理 1 場「翻轉弱勢議題分享交流」社會問題交流會及辦理 1 場「循環經濟創新商業模式分享交流」社會問題交流會、8 月 15 日辦理 1 場「社會創新財務趨勢論壇暨社企成果發表會」，並規劃於 8 月 23 日辦理 1 場「社企私塾：營運流程檢視」業師交流會。
47	106AF00087	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	2018 臺中世界花卉博覽會—后里馬場森林園區綠化佈展工程委託專案管理技術服務案	13,020	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 趕辦所屬工程勞務項目驗收及工程結算付款
48	106AH00031	都發局/城鄉計畫科/	變更臺中市都市計畫(舊有市區及一至五期市地重劃地區)細部計畫(第三次通盤檢討)案	13,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 108/8/6 廠商檢送依第 14 次重製疑義研商會議修正後資料。 108/8/8 召開第 15 次重製疑義研商會議。
49	106AH00037	都發局/建造管理科/	臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置中長期計畫	85,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 第五期系統驗收及付款完成，持續辦理專案中。
50	106AH00053	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	106 年度臺中市社會住宅包租代管試辦計畫	216,432	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 兩家業者媒合累計共計媒合 1,163 件(包租包管 35 件、代租代管 1128 件)，依契約規定辦理包租包管與代租代管的各項租賃服務與請款作業。第一期計畫變更契約履約期限已於 108 年 4 月 11 日簽准，續辦媒合一般戶工作。
51	106AH00055	都發局/都市設計工程科/	2018 臺中世界花卉博覽會總營運暨后里及豐原園區營運管理委	240,000	70	70	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 1. 本案由花博行政管理中心於 108 年 8 月 7 日召開期末報

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			託專業服務案					告書審查會議，決議（摘略）修正後通過。2. 花博行政管理中心於 108 年 8 月 22 日檢送會議紀錄。3. 廠商依審查會議委員及相關機關（單位）意見修正後，於 108 年 8 月 30 日檢送本案第七期（總結）報告書修正版予本局，刻正辦理檢核事宜。
52	106AI00019	農業局/作物生產科/	2018 臺中世界花卉博覽會外埔園區自然館策佈展委託專業服務案	90,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 第 5 期報告書及第 6 期報告書已於 108 年 8 月 26 日審查通過，刻正辦理修正事宜。
53	106AI00022	農業局/運銷加工科/	2018 臺中世界花卉博覽會外埔園區暨展館營運管理委託專業服務案	75,000	70	70	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 8/16 辦理總結成果報告驗收，為全案最後一期驗收
54	106AP00002	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫	256,681	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 於 108 年 8 月 16 日驗收 108 年 6 月資料，契約執行中。
55	104AH00009	都發局/城鄉計畫科/	烏日、大肚都市計畫區整併及主要計畫、分離專案通盤檢討規劃作業案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 105.3.24 公告徵求意見，105.12.2 開始公開展覽，12.16 公展說明會。各案進度如下： （1）烏日通檢：歷經 10 次市都委會專案小組審議，並於 106.12.22 市都委（78）大會及 107.1.26 市都委（80）審議通過。107.4.30 報請內政部審議，內政部於 107.6.4 召開第 1 次小組，107.10.3 辦理現地勘查，10.9 召開第 2 次小組，108.1.15 召開第 3 次小組，7.11 召開第 4 次小組，8.15 收到部小組會議記錄，刻由顧問公司修改計畫書圖。 （2）高鐵通檢：歷經 6 次市都委會專案小組審議，並於 106.10.6 市都委（75）大會及 106.12.22 市都委（78）大會審議通過。主計於 108.2.19 經內政部大會審竣，配合內政部決議於 108.5.24 提請市大會審議調整細計內容，並於 7.23 辦理再公展。 （3）烏日大肚整併：已召開 3 次小組，然考量整併效果，將俟烏日通檢及高鐵通檢經內政部審竣後再提會討論。 （108.8.27 進度更新）
56	104AM00117	警察局/犯罪預防科/	104 年度「第 13、14 期重劃區治安要點」	14,330	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			錄影監視系統管道設施採購案					持續建置中。
57	105AD00033	教育局/幼兒教育科/	臺中市政府教育局委託辦理「臺中市私立三光非營利幼兒園」採購案	32,548	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 107 學年度第 2 學期到園檢查作業於 107 年 4 月 16 日辦理完畢，已於 4 月 15 日前辦理 107 學年度第 2 學期第 2 期學費差額，並刻辦理本案後續擴充辦理事宜，業於 108 年 6 月 4 日完成議約事宜，並業已簽定後續擴充契約，刻規劃辦理驗收事宜。
58	105AD00034	教育局/幼兒教育科/	臺中市政府教育局委託辦理「臺中市私立五權非營利幼兒園」採購案	35,631	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案 107 學年度第 2 學期到園檢查作業於 108 年 4 月 16 日辦理完畢，107 學年度第 2 學期第 2 期政府分攤之學費差額業於 4 月 15 日前辦理撥付，並業完成 107 學年度家長滿意度調查，另業配合中央少子女化政策計畫之配套措施進行契約變更事宜，並於 108 年 8 月 1 日前辦理 108 學年度第 1 學期第 1 期學費差額預撥事宜，預計於 9 月底前辦理 108 學年度第 1 學期第 2 期學費差額預撥事宜。
59	105AE00044	經發局/工業科/工業科第四股	105 臺中市精密機械科技創新園區二期標準廠房新建工程委託專案管理	15,007	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 刻正進行 RF 植栽施作、2F-RF 欄杆施作收尾、1F-6F 室內油漆批土修補、1F-6F 貼磚施作、2F 廠區防塵耐磨樹脂地坪、U01 排水溝及 A 型集水井施作、BF-6F 配電盤測試、BF-PH1 燈具安裝測試、BF-6F 設備安裝、中控室機櫃安裝、BF-RF 廁所器具安裝、水泵測試、戶外管路配管、BF-1F 泡沫管施作、消防設備測試調整、停車場排氣風機安裝等工項。
60	105AF00071	建設局/土木工程管理科/	水滴經貿園區區段徵收工程委託專案管理暨施工監造服務案	175,601	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 依契約規定執行監造及專案管單位職責
61	105AF00100	建設局/新建工程處/土木工程科	國道四號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道環境監測工作	13,940	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 目前履約執行監測中
62	105AF00130	建設局/新建工程處/土木工程科	105 年度道路橋樑工程委託設計監造技術服務（大雅、潭子、	11,585	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 持續派工中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等10區)					
63	105AG00040	交通局/交通規劃科/	大臺中地區捷運路網檢討規劃暨臺中捷運系統初期路網可行性研究	12,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1、108年7月22日向市長報告後續推動方案。 2、108年8月23日召開工作會議討論機場捷運推動方案。
64	105AG00048	交通局/交通工程科/交通工程科第二股	臺中市公共自行車租賃系統建置及營運管理(第二期)	345,000	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 108年8月份已完成227站營運啟用、227站設備查驗，持續辦理接電啟用及新設站點建置。
65	105AM00143	警察局/後勤科/	局本部新建工程警用無線電系統建置案	12,488	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 局本部新建工程警用無線電系統建置案，履約期限為108年4月25日至8月22日。截至108年8月14日無線電設備通話測試完成，8月15日竣工，預定進度100%，實際進度100%。
66	105AQ00101	文化局/臺中市文化資產處/遺址傳藝課	臺中市13期重劃區第一、二、四標工區涉及麻糍埔暨番婆庄遺址雨污下水道搶救發掘計畫	100,000	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案均依規劃時程執行中，無特殊異常狀況。
67	105AQ00112	文化局/臺中市文化資產處/遺址傳藝課	臺中市13期重劃區第一標工區涉及麻糍埔遺址滯洪池工程搶救發掘計畫	115,000	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 8月8日，承商依限提交本案期中第三階段第二次查核報告書修正版，於8月16日經本市遺址審議會審查通過，將續辦驗收付款相關作業。
68	102AM00071	警察局/犯罪預防科/	102年度「治安要點暨平均地權基金標餘款」錄影監視系統採購案	13,700	85	85	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：3次 配合重劃區共同管道提出公務佈纜，並提出電力及網路申請
69	103AF00081	建設局/新建工程處/土木工程科	東勢-豐原生活圈快速道路工程環境監測工作	15,835	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 23.104年11月30日簽辦第1、2標二階環評委託技術服務採購案，104年12月25日上網公告，105年1月27日開標，並訂於105年2月3日召開評選會議。24.104年12月31日召開第5標細部設計進度檢討會，目前進度

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								70%，預計 105 年 1 月 12 日前提送細設成果。 25.105 年 1 月 21 日邀集豐原、石岡、新社、東勢、和平等區里辦公處召開加速推動公開說明會。 26.105 年 1 月 26 日召開第 5 標細部設計審查會。 27.原訂於 105 年 2 月 5 召開第 3 標分段辦理評估計畫簡報會議，因故延期。 28.現正依計畫定期實施監測作業中。
70	103AG00016	交通局/交通工程科/交通工程科第二股	臺中市公共自行車租賃系統建置及營運管理及後續擴充	169,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 本案已於 105 年 8 月份已完成 100 站營運啟用，後續擴充 40 站租賃站已全數完成。 2. 至契約期滿前，由微笑單車公司進行營運管理。
71	103AH00011	都發局/綜合企劃科/	豐原都市計畫通盤檢討規劃案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 市都委會審議階段： 1. 106.02.24 市都委會第 66 次大會審議通過。 2. 106.12.28 市都委會第 78 次大會審議通過。並於 106 年 4 月 25 日函文報請內政部審議。 部都委會審議階段： <第一階段> 1. 106.04.25 報請內政部審議，召開 5 次專案小組會議；除內、中環工業區及綠地解編部分留待第二階段小組討論外，其餘變更案將提內政部都委會大會審議。 2. 107.12.11 第一階段部都委會大會審議通過，紀錄 108.01.18 函發。 3. 108.03.26 辦理第一階段再公展公告 30 天，108.06.04 檢送再提會資料提請部都委會審議，108.07.30 內政部都委會第 950 次會議審議通過。 <第二階段> 1. 108.04.10 召開第 6 次專小組會議，108.04.22 內政部函發紀錄。 2. 108.0612 檢送補充資料提請部都委會續審，108.07.11 第 7 次專案小組，刻依紀錄補充相關資料後續提請內政部都委會大會審議（108.08.26 規劃單位檢送修正資料）。
72	102AH00018	都發局/城鄉計畫科/	台中市都市計畫主要計畫通盤檢討規劃案	20,500	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 107/3/27 提請內政部大會審議通過，刻正依會議紀錄簽辦再公展事宜，並訂於 107/5/8 辦理再公展。刻正彙整有

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								關人民團體陳情意見之各機關研析意見。 2.107/8/2 召開諮詢會議研商再公展案件人陳意見研析處理情形。 3.107/8/23 函報內政部辦理再公展無意見案核定作業。 4.107/9/6 依內政部 107/8/30 函示修正計畫書圖名稱後，續提報內政部辦理核定作業。 5.107/9/28 內政部核定、107/10/17 主計第一階段發布實施。 6.107/11/14 召開諮詢會議研商再公展案件新增人陳意見研析處理情形。 7.107/12/24 函發本府研析意見送內政部續行審議。 8.108/1/14 內政部都委會第 14 次會議審議。 9.108/1/29 內政部都委會第 15 次會議審議。 10.108/2/18 內政部都委會第 16 次會議審議。 11.108/2/25 內政部都委會第 17 次會議審議。 12.108/4/18 內政部都委會第 18 次會議審議。 13.108/6/18 內政部都委會第 948 次會議審議修正後通過。 14.108/8/23 簽報再公開展覽。(陳核中)
73	102AH00027	都發局/城鄉計畫科/	擴大大里都市計畫改採市地重劃開發案	27,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 經濟部水利署 106.8.14 召開認屬國家重大建設審認會議，會議紀錄 106.8.24 送達，106.9.30 經濟部水利署請本府先行回應各單位意見後再報行政院核定，已於 106 年 11 月 10 日先行就處理情形對照表及說明書修正草案內容，送請行政院農業委員會、內政部地政司、內政部營建署、交通部公路總局、財政部國有財產署、經濟部水利署等機關審查。並再以 106 年 12 月 19 日府授都計字第 1060278204 號函，請經濟水利署陳報行政院認為國家重大建設，該署於 107 年 1 月 25 日召開第 2 次審認會議(107 年 2 月 6 日紀錄送達，本府並於 107 年 3 月 5 日檢送修正報告書請經濟部續予陳報認審，經濟部於 107 年 4 月 13 日將審查結果報請行政院認定)。已於 107.08.17 取得上開國家重大建設認定函，確認開發計畫範圍，本府將加速擬定都市計畫作業。107.12.7 辦理擬定前公告徵求意見 30 天，107.12.19 召開徵求意見座談會，108.4.1 召開機關協調會，108.04.29 經批示同意辦理草案公展作業，108.5.6 草案公告公開展覽，108.5.16 召開公開說明會，108.7.19 召開市都委會第一次專案小組會議，預計 108.9.4 與

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								108.9.26 召開第二次與第三次專案小組會議。
74	103AH00047	都發局/城鄉計畫科/	臺中市轄區內都市計畫公共設施用地專案通盤檢討規劃案	25,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1.106 年 9 月 1 日起公告公開展覽 45 天(至 10 月 15 日)。 2.106 年 9 月陸續於本市 29 區辦理說明會。 3.提 107 年 3 月 30 日市都委會報告。4 月 27 日市都委會報告。107 年 7 月 30 日內政部實施評鑑績效良好。107 年 9 月 27 日內政部實施進度管考績效良好。 4.9 組專案小組均經專案小組審議完畢，並於 108 年 4 月 26 日提市都委會報告案，將逐案依序提市大會審議。 5.台中港專案部分已先提 108.5.17 第 93 次市大會、108.6.21 第 95 次市大會審議，後經 108.8.16 第 98 次市大會審議通過，將續提內政部都委會審議。 6.梨谷及東新石專案部分預計提 108.9.27 第 100 次市大會審議。
75	104AE00024	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市工業園區整體發展計畫委託專案管理服務案	27,430	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.廠商依約於 108 年 8 月 8 日提報 108 年 7 月份工作月報至本局備查，本局於 108 年 8 月 14 日存供備查。
76	107AP00013	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	107 年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫	212,923	95	95	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 1.廠商依契約於期限內完成各工作事項。 2.廠商於 108 年 6 月 25 日提送工程管制編號解列申請，解列資料審查中。 3.於 108 年 8 月 27 日調整期程核准。
77	107AP00086	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	107 年臺中市后里區、西屯區、大雅區及港區空氣污染物健康風險調查計畫	46,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 於 108 年 8 月 22 日辦理工作檢討會。
78	107AP00122	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市文山資源回收(焚化)廠委託操作管理計畫	50,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 107 年 10 月~108 年 6 月份服務費用已核銷付款，108 年 7 月份服務費用資料審查中。
79	107AQ00078	文化局/文化資源科/	臺中市纖維工藝博物館常設展空間裝修布	25,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		文化資源科 第一股	置設計競賽及製作財務採購案					廠商刻正進場施作，預計 8 月 30 日完畢並開展。
80	107AQ00094	文化局/文化資源科/ 文化資源科 第三股	申辦 2022 世界設計之都-國際投標委託專業服務案	15,000	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 (一) 本案招標金額為新臺幣 1500 萬元，為查核金額之委託專業服務之採購，依政府採購法第 22 條第 1 項第 9 款規定及「機關委託專業服務廠商評選及計費辦法」辦理招標作業，並與經公開客觀評選之優勝廠商依優勝序位進行議價方式辦理。本案於 107 年 6 月 26 日(星期二)上午 11 時於本局開標室開標，計財團法人台灣創意設計中心共 1 家廠商投標，並為合格廠商。 (二) 本案於 107 年 6 月 28 日(星期四)上午 9 時辦理第一次評選會議，依本案評選須知規定，財團法人台灣創意設計中心平均總評分未達 70 分，經出席委員過半數決議不列為優勝廠商，本案優勝廠商從缺並廢標。 (三) 本案於 107 年 7 月 20 日辦理第二次上網公告，並於 7 月 31 日(星期二)下午 4 時 30 分於本局開標室開標，於 8 月 1 日辦理第二次評選會議、8 月 14 日議價決標，委託辦理廠商為財團法人台灣創意設計中心，業已完成詳細工作計畫書核備及辦理第 1 期款撥付事宜及第 1 次契約變更事宜。 (四) 經本年 1 月 19 日召開「申辦 2022 世界設計之都專案座談會議」結論，本市現仍審慎評估申辦成功機率並協調整合各方意見以提高認同與支持，爰暫不爭取主辦 2022 世界設計之都，為調整本案履約項目，於 3 月 12 日召開契約變更討論工作會議，刻正辦理第 2 次契約變更事宜。 (五) 業於 108 年 4 月 16 日完成第 2 次契約變更議價及決標，並於 5 月 22 日召開第二期款驗收資料審查會議，審查通過，並於 6 月 17 日完成第二期款核銷事宜。 (六) 刻正進行專校對和影片後製作業，廠商將於 8 月 30 日來函辦理驗收，本局將於 9 月 10 日至 9 月 16 日辦理期末審查會議。
81	107AQ00113	文化局/秘書室/秘書室 第三股	豐原林務局宿舍群及市定古蹟南陽街 69、70 號委託規劃設計技術服務案(含因應計畫)	13,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 設計單位進行期末報告規劃設計，建築師正詳細評估拆除範圍中含括區外老舊建物範圍，預計 108 年 12 月提送期末報告成果。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								2. 建築師預計 108 年 9 月提送因應計畫書至主管機關審查作業。
82	107AR00006	地政局/清水地政/第二課	107 年度臺中港特定區計畫(第三次通盤檢討)都市計畫樁位重置地籍圖重測計畫	14,174	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理地籍圖重測成果第 4 期驗收
83	107AG00037	交通局/交通規劃科/	107 年度臺中市主要幹道智慧化動態續進號誌計畫	15,000	70	70	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 1、本案於 107 年 9 月 17 日上網公告，訂於 107 年 10 月 12 日 09:30 開標，結果流標。 2、本案已完成檢討及邀標書修正，訂於 107 年 11 月 27 日 09:30 開標。 3、本案已於 107 年 12 月 5 日完成評選，並於 107 年 12 月 20 日議價完成，由鼎漢國際工程顧問股份有限公司得標。 4、廠商已於 107 年 12 月 28 日提送工作執行計畫書，本局並已於 108 年 1 月 21 日核備，於 108 年 5 月 15 日支付第一期款 4,966,500 元。 5、廠商已於 108 年 4 月 19 日提送期中報告書，並依本局意見修正報告書於 108 年 5 月 28 日提送修正版報告書，本局並已於 108 年 8 月 6 日核備期中報告書。
84	107AG00038	交通局/交通規劃科/	國一暨台 74 匝道及平面聯絡道號誌協控計畫(後續擴充)	53,334	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1、本案於 107 年 9 月 10 日開標，開標結果為「廢標」。 2、本案已於 107 年 9 月 12 日辦理第 2 次擴充招標，並 107 年 9 月 20 日開資格標，已於 107 年 9 月 28 日議價並決標。 3、廠商依契約規定於 107 年 10 月 3 日提送工作執行計畫書予本局審查，本局 107 年 10 月 24 日同意備查。 4、廠商依契約 107 年 11 月 30 日提送期中報告書，已於 107 年 12 月 7 日召開期中報告審查，會議決議修正後通過，廠商於 107 年 12 月 21 日前 提送修正後報告書，107 年 12 月 27 日期中修正報告書同意備查。 5、已完成第一期款計新臺幣 1,059 萬 8,000 元撥付作業。 6、交通部 108 年 1 月 7 日同意撥付第二期補助款計新臺幣 1,987 萬 1,002 元(補助比例 75%)，並已完成第二期款撥付作業。 7、廠商 108 年 6 月 10 日提送期末報告，提送日已逾契約

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								規定日 14 天，將依契約規定辦理。 8、本案已訂於 108 年 7 月 31 日召開期末審查會議，會議結論為修正後通過，廠商刻正修正報告書，並應於 108 年 8 月 23 日前提送修正版報告書予本局審查。 付款進度：撥付第一期款 10,598,000 元、108 年 1 月 15 日撥付第二期款 26,495,000 元。
85	107AH00022	都發局/建造管理科/	106 年度推動土壤液化潛勢區防治改善示範計畫專案主計畫技術服務工作	41,050	98	98	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 依契約期程執行中
86	107AH00027	都發局/城鄉計畫科/	臺中市太平地區都市計畫通盤檢討規劃案	14,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 108/8/19 廠商提交測量成果，8/26 提交補正資料，本科於同日簽辦驗收事宜。
87	107AH00030	都發局/建造管理科/	臺中市建築執照數位資訊應用暨決策管理系統建置計畫	14,048	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 得標廠商於 108/7/31 報請驗收，主驗人確認驗收日期中。
88	107AH00056	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	豐原安康段、大里光正段、太平育賢段社會住宅新建工程公共藝術設置案	14,890	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 ■預定管考進度： 108/8/31 日 開始大里光正段公共藝術活動及作品設置（30%） ■實際管考進度（已完成）： 108/5/19 開始大里光正段公共藝術活動及作品設置（30%） ■目前進度： 截至 108/8/31 止，於 108/8/17 辦理大里宅聲記。
89	107AI00010	農業局/運銷加工科/	好農市集營運管理委託專業服務案	28,000	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理好農市集第四檔至第十三檔期清潔費支付
90	107AR00021	地政局/工程管理科/	臺中市第 13 期市地重劃區內施工監看與搶救發掘計畫	56,680	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 試掘作業已於 108 年 8 月 9 日申報完成，並函請文資處協助邀集委員現場查驗，預計 108 年 9 月 10 日現場辦理。
91	107AT00044	新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第二股	107 年教育政策整合行銷宣傳	10,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 契約執行中，8/13、20、27 於東森新聞台播放 3 支微節目影片，8/12、16、23 執行 3 篇廣編稿，

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
92	108A725003	梧棲公所/ 社會課/	108 年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險	11,000	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 依契約內容辦理。
93	108A735004	大肚公所/ 社會課/	臺中市大肚區公所 108 年區民團體意外險	11,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已簽約完成，民眾均依符合申請條件申請
94	108A736001	龍井公所/ 社會課/	108 年臺中市龍井區 區民團體意外保險	15,986	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理作業中
95	108AD00049	教育局/幼 兒教育科/ 幼兒教育科 第二股	臺中市政府教育局委 託辦理 108 學年度臺 中市新設非營利幼兒 園	155,694	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案業於 108 年 3 月 15 日辦理評選作業完成，並於 108 年 4 月 15 日辦理議約決標事宜，業完成與優勝廠商簽約與用 印事宜，業於 108 年 8 月 1 日前完成設立作業事宜並順利 開辦，經國教署於 108 年 8 月 20 日核定 108 學年度新設非 營利幼兒園學費差額，刻辦理 108 學年度第 1 學期第 1 期 學費差額預撥事宜。
96	108AD00057	教育局/國 民小學/烏 日國小	烏日國小-臺中市 108 年度中小學資訊科技 教室資訊設備更新採 購案	74,724	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 108.4.30 決標，廠商履約中。
97	108AD00061	教育局/國 民中學/大 甲國中	大甲國中-108 年度臺 中市校務行政電腦更 新採購案	46,224	98	98	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 結算付款。
98	108AD00078	教育局/國 民小學/上 石國小	臺中市 108 學年度招 聘英語教學資源中心 學校美籍英語協同教 學人員計畫	10,450	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 進行 8 月 ETA 培訓，並已分發學校，預計 8/30 開始教學工 作。
99	108AD00112	教育局/國 民小學/賴 厝國小	臺中市北區賴厝國民 小學「臺中市 108 年 度前瞻基礎建設計畫 -國民中小學校園數 位建設-校園智慧網 路建置採購」	87,243	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 8/14 辦理評選作業。8/15 完成決標作業。
100	108AD00120	教育局/國 民小學/北	(TCFL-108)臺中市 108 年度智慧學習教	178,900	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		勢國小	室					簽約完成，各校下共約，廠商安裝。
101	108AD01006	水利局/防災工程科/	108 年移動抽水機維運搶險委託專業服務	15,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本月持續派工
102	108AE00003	經發局/工業科/工業科第四股	108 年精密機械科技創新園區景觀維護工作	17,680	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、廠商於 108 年 8 月 15 日檢送 7 月份工作月報。二、108 年 8 月 21 日辦理 108 年 7 月份工作確認會勘。三、廠商依約履約中。
103	108AE00008	經發局/商業科/商業科第一股	108 年度臺中購物節	21,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已辦理 6 場活動
104	108AE00038	經發局/工業科/工業科第四股	107 年臺中市精密機械科技創新園區污水處理廠、自來水系統維護及代操作計畫後續擴充	22,300	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商依約履約中，並於 108 年 8 月 8 日提送 7 月工作月報， 本局 108 年 8 月 16 日備查
105	108AF00033	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 108 年度區域型公園綠美化維護工作-健康公園等十座公園	13,485	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中
106	108AF00034	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 108 年度區域型公園綠美化維護工作-英才公園等九座公園	14,729	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中
107	108AF00042	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 108 年度亮點型公園綠美化維護工作-臺中公園、北屯兒童公園、秋紅谷及廣六	18,048	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中
108	108AF00044	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 108 年度亮點型公園綠美化維護工作-文心森林公園、豐樂雕塑公園、望高寮夜景公園	17,139	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
109	108AF00051	建設局/養護工程處/挖掘管理科	108 年臺中市共同管道保全與管理維護計畫	16,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 刻正辦理 8 月份管理維護作業
110	108AF00060	建設局/養護工程處/挖掘管理科	108 年水涵經貿園區共同管道保全與管理維護計畫	19,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 刻正辦理 8 月份保全維護及巡檢作業
111	108AF00069	建設局/機電資訊科/	108 年度公共設施管線資料調查暨系統更新擴充第 7 期計畫	13,901	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已付第一期款，並向營建署申領第 1 次（第 1 期款及第 2 期款）補助款，持續履約中
112	108AF00073	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	108 年度臺中市中央公園綠美化維護管理工作	40,176	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 綠美化維護作業進行中
113	108AG00002	交通局/停管處/停車管理課	108 至 109 年臺中市政府公有停車場停車費用委託代收作業案	136,979	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 108 年 7 月廠商代收停車繳費單計 1,193,654 件，代收停車費金額 43,671,094 元，代收手續費為 4,857,065 元，刻正簽辦 7 月份手續費付款作業。
114	108AG00010	交通局/交通行政科/	108 年度委託民間保全業者辦理拖吊場警衛勤務業務	10,413	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 108 年 7 月份請款案件已付款
115	108AG00012	交通局/公運處/運輸稽查課	107 年度優化公車專用道與相關設施保全及清潔維護案-後續擴充	11,537	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 執行優化公車專用道站體清潔及垃圾清運。
116	108AG00013	交通局/停管處/設施工課	臺中市北屯區舊社等三件停車場立體化興建工程委託專案管理服务	16,380	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 目前進度：(一)都市設計審議報告書審查會業已召開完畢，並修正核定在案；(二)交通影響評估審查會業已召開完畢，目前刻正辦理修正中；(三)細部設計說明業已提送，現刻正辦理審查中。
117	108AG00018	交通局/捷運處/開發路權課	臺中捷運綠線土地開發招商總顧問委託專業服務案	16,600	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商於 108.08.12 辦理 G9 招商說明會，並於後續協助機關辦理相關招商釋疑。並於 108.08.16 檢送 G6 及 G8a 招商文

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								件及財務評估報告。 另廠商於 108.08.21 應機關要求提前辦理工作會議，商討 G6 及 G8a 相關招商議題。
118	108AG00025	交通局/交通規劃科/	108 年度臺中市交通控制中心維運計畫	11,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1、108 年度臺中市交通控制設施通訊傳輸暨雲端租借費（1,000 萬）、108 年度臺中市交控中心營運管理計畫（90 萬）、108 年度臺中市交控系統維護及更新計畫（200 萬），3 案合併發包。 2、已於 108 年 1 月 28 日上網公告，並於 108 年 2 月 22 日開標、108 年 2 月 26 日辦理評選會議、108 年 3 月 12 日決標。 3、本局已於 108 年 3 月 29 日核備執行計畫書，108 年 4 月 19 日完成支付第一期款 2,000,000 元。 4、本案 108 年 8 月進度與上月相同。
119	108AG00031	交通局/停管處/停車管理課	臺中市公有停車場停車費催繳及舉發違規通知資料處理	12,521	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案採按月結算前 1 個月勞務費，於施作完成之次月付款。108 年 7 月份催繳舉發作業於 8 月 15 日驗收，刻正申請撥付款項（本次應付 502,219 元）。
120	108AK00005	社會局/兒少福利科/	108 年臺中市兒童發展社區資源中心	28,233	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.11 月 27 日上午開標，每區 1 家廠商投標，計有財團法人瑪利亞社會福利基金會/財團法人伊甸社會福利基金會/財團法人台中市私立弘毓社會福利基金會 3 家廠商投標，每家投標 2 區，12/21 決標 2.辦理簽約事宜 3.辦理 1.6 區後續擴充及 2.3.4.5 區契約變更 4.辦理第二季核銷及查驗 5.1 月個案管理量 4082 名，2 月個案量 4060 名，3 月個案量 3996 名，4 月個案量 3978 名/5 月個案量 3898 案/6 月 3918 名/7 月 3927 案/8 月 4067 案
121	108AK00007	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	108 年臺中市身心障礙者社區資源中心勞務委託案	28,176	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.服務穩定提供中 2.方案活動依期程辦理中 3.辦理社區資源中心輔導查核

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
122	108AK00013	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	108 年臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫	201,107	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約規定辦理
123	108AK00016	社會局/仁愛之家/保健組	108 年度護理、社工及照顧服務員等人力委外勞務	26,975	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約履約提供護理、社工及照顧服務員人力服務進行中。
124	108AK00017	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	108 年度臺中市獨居老人緊急救援服務計畫	13,561	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 依契約規定執行。 2. 預計於 10 月辦理第三季核銷事宜
125	108AK00024	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	108 年度臺中市兒童及少年保護個案家庭服務方案	20,165	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 轉介 19 案
126	108AK00037	社會局/家暴中心/成人保護組	108 年度臺中市家庭暴力防治多元處遇服務方案	11,024	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 108 年 8 月： 1. 第 1 區受理通報案件數為 116 案。 2. 第 2 區受理通報案件數為 116 案。 3. 第 3 區受理通報案件數為 56 案。 4. 第 4 區受理通報案件數為 70 案。
127	108AK00042	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	臺中市親子館暨托育資源中心	41,660	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商依實履約中。
128	108AK00047	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	108 年度臺中市公設民營托嬰中心	18,944	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約規定辦理收托
129	108AK00050	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	108 年度臺中市居家托育服務中心暨弱勢家庭兒童臨時托育服務	46,683	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 正常執行，已完成第 2 季核銷，共計新臺幣 8,625,654 元整。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
130	108AK00063	社會局/人民團體科/人民團體科第二股	108 年度臺中市社區照顧整合性培力計畫	45,035	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理專案管理事宜--(1)聯繫會議 (2)社區發展育成訪視及輔導 (3)社區照顧關懷據點訪視及輔導 (4)樂齡行動教室開班 (5)專案計畫規劃及辦理。
131	108AK00066	社會局/人民團體科/人民團體科第一股	108 年度臺中市志願服務推廣中心委託服務案	10,175	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.8 月份共計輔導 3 個民間單位進行志工隊核備諮詢。 2.8 月 15 日辦理社福進階 A6 課程、各目的進階 B6 課程。 8 月 28 日辦理社福進階 A7 課程、各目的進階 B7 課程。 3.8 月 3 日至豐原區翁明社區活動中心辦理小型宣導活動。 4.8 月 7 日、8 月 8 日、8 月 16 日、8 月 19 日、8 月 27 日及 8 月 28 日籌備 9 月 7 日大型宣導活動。 5.編印志願服務期刊於 8 月 20 日採訪臺中市故事協會。 6.籌備 10 月 25 日全市表揚及社福表揚活動。 7.8 月 20 日市政會議協助評鑑頒獎事宜，高齡志工方案評選。 8.8 月 19 日辦理第一區培力中心所轄社區志工媒合平台教育訓練。
132	108AK00068	社會局/婦女福利及性別平等科/婦女福利及性別平等科第一股	108 年 新住民家庭服務中心實施計畫	10,523	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商履約中，並如期辦理方案及個案服務，截至 8 月已撥付 289 萬
133	108AK00072	社會局/社會工作科/	108 年度臺中市兒童及少年脆弱家庭多元服務方案	10,049	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.本案第一區至第四區後續擴充採購刻正辦理簽約中 2.本案第一區至第四區之第一季、第二季核銷刻正辦理撥款流程中。
134	108AK00081	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	108 年度臺中市輔具資源中心設置計畫	14,436	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約規定辦理
135	108AK00084	社會局/婦女福利及性	108 年度臺中市婦女福利服務中心	25,367	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		別平等科/ 婦女福利及 性別平等科 第一股						廠商履約中
136	108AL00013	勞工局/福利促進科/	108 年度身心障礙者 支持性就業服務計畫	14,335	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 截至 8/28 止共媒合就業 276 人次，成功推介就業 154 人次，共服務 6,422 人次。
137	108AL00037	勞工局/就業安全科/	108 年度職業訓練委託案（一）	21,571	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 4 月份開始辦理招生作業，截至目前 8 月已開訓 20 班次，結訓 17 班次
138	108AG00035	交通局/公運處/運輸稽查課	2019 大型活動公車接駁計畫	10,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案將依需求進行派車。
139	108AH00006	都發局/都市設計工程科/	108 年度臺中市社區 規劃師駐地輔導計畫	19,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 已於 108 年 8 月 9 日起分別於屯區、山城等 5 區進行實務工作坊課程。 2. 108 年 8 月 13 日南華大學依契約規定提送期中報告書 10 本在案，刻正擇期 召開審查會議。 3. 已於 108 年 8 月 17 日（星期六）於濱海區（興安社區）及都會二區（溪州社區）辦理實務工作坊課程。 4. 於 108 年 8 月 26 日（星期一）至 8 月 30 日（星期五）辦理實務階段社區施作點諮詢現勘。
140	108AH00007	都發局/都計測量工程科/	臺中市 108 年度都市計畫樁測釘、埋設及數值地形測量工程委託技術服務案	19,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 本案於 108 年 2 月 12 日簽訂契約。2. 刻正依契約書履約執行中。
141	108AH00010	都發局/秘書室/秘書室第二股	108 年度建管檔案數位化影像製作案	46,446	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 ■預定管考進度： 108/8/30 決標（40%）。 ■實際管考進度（已完成）：

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								108/8/2 (40%) 決標。 ■目前進度： 108/8/2 決標，108/8/15 簽約，108/8/22 開工。
142	108AH00011	都發局/秘書室/秘書室第二股	臺中市都市發展局沙鹿檔案大樓檔案櫃採購案	72,265	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 ■預定管考進度： 108/8/30 決標 (40%)。 ■實際管考進度 (已完成)： 108/7/17 決標 (40%)。 ■目前進度： 108/7/30 簽約，108/8/27 召開變更設計協調會會議，會議記錄陳核中。
143	108AH00039	都發局/建造管理科/	臺中市建築管理資訊一站式服務平台建置計畫	15,860	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 108 年 8 月 26 日辦理需求訪談，目前專案執行中。
144	108AH00043	都發局/城鄉計畫科/	中部科學工業園區台中基地附近特定區計畫通盤檢討規劃案	12,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 108/6/6 規劃單位檢送工作計畫書，於 108/7/11 召開審查會議。 2. 並於 108/7/22 函發工作計畫書審查會議修正後通過，請規劃單位於文到 15 日檢送修正工作計畫書到局憑辦。 3. 108/8/5 規劃單位檢送工作計畫書修正本，108/8/8 本局同意備查。
145	108AH00056	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	臺中市社會住宅包租代管第二期計畫	151,524	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 108 年 8 月 19 日第二次公告招標，等標期 5 天，108 年 8 月 26 日開標為 5 家廠商投標，其中 1 家廠商未通過資格審查，4 廠商通過資格審查。本案於 108 年 8 月 30 日召開第 2 次評選委員會。
146	108AI00014	農業局/林務自然保育科/	臺中市 108 年度 (7-12 月)捕蜂捉蛇為民服務勞務委託採購案	12,804	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 發包執行中
147	108AM00106	警察局/資訊室/	M-Police 警用行動載具汰換增購案	17,785	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、第一階段行動載具採購： 1. 已於 108 年 2 月 26 日簽辦函請警政署辦理「107 年度警

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								政雲端運算建置案」增購警用行動載具，並於 108 年 4 月 3 日辦理決標。 2. 警政署 108 年 5 月 28 日辦理驗收，本局配合警政署辦理行動載具點收。 3. 本案於 108 年 8 月 7 日本局簽奉鈞長已辦理核銷事宜。 二、第二階段行動載具採購： 1、已於 108 年 5 月 30 日簽辦函請警政署辦理「108 年度警政雲端運算建置案」採購案。
148	108AM00125	警察局/勤務指揮中心/	新建大樓「110 受理報案系統相關設備」建置案	28,794	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案業於 108 年 6 月 4 日決標，6 月 25 日完成簽約，目前依契約執行中。
149	108AN00015	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	108 年度小型水箱消防車 2 輛、水箱消防車 1 輛及水庫消防車 1 輛採購案	20,400	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 承商履約打造中。
150	108AN00016	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	108 年度雲梯消防車 1 輛採購案	25,000	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 承商履約打造中。
151	108AN00020	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	108 年度消防衣採購案	20,944	95	95	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 承商已於 108 年 6 月 24 日履約，刻正辦理驗收中（抽樣送第三公正單位檢驗中）。
152	108AN00024	消防局/秘書室/秘書室文書庶務股	108 年度消防人員及職員應勤服裝採購案	12,211	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 本案於 108 年 6 月 18 日開始簽辦招標文件，108 年 6 月 28 日簽奉市府核准以最有利標決標方式辦理採購，108 年 7 月 18 日上網公告招標，預計 108 年 9 月 3 日開標。
153	108A000029	衛生局/疾病管制科/	「108 年度臺中市政府衛生局委託合約醫療院所辦理流感疫苗校園集中接種計畫」勞務採購案	15,203	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 採購案已於 108 年 8 月 15 日簽辦陳核，目前已依長官指示確認採購案內容並進行修正中。
154	108AP00003	環保局/環境稽查大隊	108 年臺中市固定污染源暨環保陳情案件	30,280	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		/環境稽查大隊第四組	稽巡查及檢舉違反廢清法案件查處催收計畫					依契約內容提報工作進度。 一、固定污染源及逸散源法規符合度查核 (1) 固定污染源空氣污染管制法規符合度查核 8 家次 (2) 固定逸散源法規符合度查核 9 家次 (3) 特定陳情公私場所現場查核 0 家次 (4) 異味陳情熱區工廠巡查管制 0 家次 (5) 農廢露天燃燒查核 0 處次 二、辦理環境污染專案查核及調查作業 (1) 專案調查作業(計畫期間累計量) 14 處次 (2) 本週重大陳情案件彙整-詳週報列表 三、辦理查核、陳情及專案之採樣檢測工作 6 點次 四、辦理環保法規講習、查核實務教育訓練及研討會-於 108 年 8 月 14 日辦理一場次教育訓練 五、辦理民眾檢舉案件查處作業 (1) 專人受理檢舉案件作業 483 件 (2) 檢舉案件查證、處分案件彙整作業 332 件 (3) 檢舉案件再查證作業(月累計量) 0 件 (4) 陳述意見通知及協助裁處寄送作業 714 件 六、辦理環保罰鍰案件移送行政執行作業 (1) 協助辦理移送行政執行作業 176 件 (2) 協助執行憑證資料建置及核對整理 164 件 (3) 舊年度案件再移送行政執行作業 100 件 ~8/18
155	108AP00006	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第一股	108 年度臺中市流域污染總量管制、水污費徵收查核與水污染源稽查計畫	21,253	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 辦理水污染防治措施計畫及許可證(文件)各類申請案件審查管理業務。 2. 維持本市水質水量自動監測(視)及連線傳輸系統穩定操作等相關作業。 3. 執行本市重點流域污染熱區事業(含污水下水道系統)深度查核作業。 4. 辦理污染熱區內列管事業之廢(污)水處理設施功能診斷輔導。 5. 針對本市水污費徵收對象、污染熱區事業或本局指定對象執行一般性查核作業。 6. 辦理污染源追查專案。 7. 針對本市總量管制區及擬增訂區域附近事業及污水下水道系統現場查核及採樣作業。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								8. 針對本市詹厝園圳應特予保護農地水體水質總量管制區範圍之承受水體水質採樣及檢測。 9. 辦理定期檢測申報資料審查管理業務。 10. 辦理事業及污水下水道系統自動監測(視)及連線傳輸措施說明書(或確認報告書)審查及連線確認作業。 11. 辦理畜牧糞尿沼渣沼液作為農地肥分使用推動事宜。 12. 辦理水污染防治法規、水污費徵收暨污染減量宣導說明會相關事宜。 13. 協助本局提供之槽車載運沼渣沼液協助農民以沼渣沼液施灌，增加施灌農地面積、減少畜牧廢水排入環境水體並達示範推廣效果。 14. 辦理畜牧業清查與輔導申報繳納水污費、輔導辦理廢水管理計畫。 15. 協助本局辦理水污費徵收及催補繳與水污染防治基金運作等相關行政事宜。 16. 辦理水環境河川巡守隊淨溪活動及經營情形執行成果事宜。 17. 水質、土壤、地下水、沼液沼渣等樣品分析，本計畫執行期間採集之水質樣品原則送至本局環境檢驗科辦理檢測分析。 18. 辦理本市列管社區專用污水下水道系統健診輔導及操作管理評比相關事宜。
156	108AP00007	環保局/綜合計畫科/綜合計畫科第二股	108 年推動臺中市環保志工管理計畫暨環境教育學習服務執行計畫	11,735	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約書規定辦理，無落後之情形。
157	108AP00009	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	108 年臺中市二行程機車汰舊、換購、新購低污染車輛補助管理計畫	16,158	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 108 年 8 月 2 日召開期中報告審查會議。
158	108AP00015	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	108 年臺中市逸散源及室內空品管制計畫	17,222	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 8 月 5 日及 8 月 19 日共辦理 3 場次公告檢測作業，本月共辦理 4 場次餐飲業聯合稽查，及辦理 4 場次餐飲業附設兒童遊樂設施聯合稽查，8 月 7 日辦理室內空品宣導說明會，8 月 8 日及 8 月 9 日辦理 3 場次室內空品專家學者輔導會

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								議，8月27日辦理工作檢討會議，8月15日召開期中審查會議，符合計畫規範執行進度。
159	108AP00016	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	108年臺中市環境品質監測站(含移動式監測車)操作維護工作計畫	18,007	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 8月22日辦理期中報告審查會議，持續辦理各測站監測車操作維護，符合契約進度。
160	108AP00019	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	108年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫	187,000	55	55	0	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 已於108年8月16日完成108年5月份及6月份驗收作業。
161	108AP00020	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	108年臺中市水肥資源處理中心委託代操作	44,120	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 契約執行中，廠商依期限提送月報；完成第3期請款作業。
162	108AP00023	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	108年山海屯都等12區掩埋場水質處理廠最佳操作及維護申報等工作	16,800	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約操作維護工作規範執行中。
163	108AP00039	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股	108-109年度臺中市政府南B區委託民營清除機構清運垃圾資源回收工作之一	15,033	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商業已完成108年8月份交辦事項
164	108AP00041	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股	108年度臺中市非法棄置場址處理暨緊急應變計畫	12,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、108年8月9日提送108年7月份工作成果報告。 二、108年8月21日提送「臺中市烏日區慶光路65號後方空地非法棄置案廢棄物採樣檢測分析報告」。 三、108年8月21日完成沙鹿區現有石業公司非法棄置場址第三季植栽區域之廢棄物、土壤、植體及草皮採樣。 四、統計自108年8月1日至108年8月16日，完成環保署各類專案稽查11家次、局交辦事業（養豬場周邊巡查）查核11家次、協助聯合稽查醫療及長期養護機構12家次、畜牧場現場查核3家次、斃死豬集運車輛攔檢0家次、清除機構進行現場查核17家次、處理機構進行現場查核1家次、共同清除處理機構進行現場查核0家次、巡查列管高潛勢遭棄置地點13次、配合攔檢46車次、再利用機構3

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								家次及解除列管之事業現場查核 40 家次。
165	108AP00043	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	108 年臺中市營建工程暨道路洗掃查核計畫	24,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 於 108 年 8 月 9 日提送「108 年臺中市營建工程暨道路洗掃查核計畫」108 年 7 月完工未結算清單，敬請查照，符合契約規定。 2. 於 108 年 8 月 9 日提送「108 年臺中市營建工程暨道路洗掃查核計畫」7 月份開立繳款單繳費情形，統計 108 年 6 月 20 日至 108 年 7 月 19 日無逾期未繳費案件，符合契約規定。 3. 於 108 年 8 月 9 日提送「108 年臺中市營建工程暨道路洗掃查核計畫」臺中市公共工程已決標標案暨申報營建空污費查詢表 108 年 6 月份，符合契約規定。 4. 於 108 年 8 月 14 日提送「108 年臺中市營建工程暨道路洗掃查核計畫」7 月 18 日、7 月 25 日 TSP 檢測報告（三式六份）及油品檢測報告（2 式 4 份），符合契約規定。 5. 於 108 年 8 月 14 日提送「108 年臺中市營建工程暨道路洗掃查核計畫」施工機具排氣檢測報告乙式，符合契約規定。 6. 於 108 年 8 月 21 日提送「108 年臺中市營建工程暨道路洗掃查核計畫」7 月 25 日、7 月 29 日、7 月 31 日油品檢測報告共（2 式 8 份），符合契約規定。 7. 於 108 年 8 月 23 日提送「108 年臺中市營建工程暨道路洗掃查核計畫」8 月 5 日、8 月 6 日街塵負荷檢測報告成果乙式，符合契約規定。 8. 於 108 年 8 月 29 日提送「108 年臺中市營建工程暨道路洗掃查核計畫」施工機具排氣檢測報告乙式，符合契約規定。 9. 於 108 年 8 月 29 日提送「108 年臺中市營建工程暨道路洗掃查核計畫」辦理第三場次空拍作業執行成果，符合契約規定。 本月份週報、月報及季報皆符合規定提交
166	108AP00044	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制	108 年臺中市細懸浮微粒(PM2.5)成分分析及空品預報計畫	12,660	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 於 108 年 8 月 28 日辦理工作檢討會議。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科第一股						
167	108AP00045	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	108 年度各式環保車輛與機具維修保養	97,308	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案刻正履約中。另本案採分項履約，共計 10 個分項，刻正履約中。
168	108AP00028	環保局/大里區清潔隊/	108 年度清潔人員工作服及巡查背心	10,489	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 108 年 8 月 15 日協同主驗人員辦理抽驗作業
169	108AP00050	環保局/太平區清潔隊/	臺中市 108 年太平區、龍井區、梧棲區及沙鹿區垃圾轉運服務工作	12,645	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 108 年 7 月份垃圾轉運費已申請
170	108AP00057	環保局/西屯區清潔隊/	108 年度清淨市容-擴大道路清掃執行計畫	24,120	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 108 年 7 月已依工作規範，執行完成，無待辦事項。
171	108AP00081	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	108 年臺中市柴油車動力計排煙檢測及非法油品檢測計畫	17,530	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 8/15 召開期中報告審查會議。2. 8/22 召開工作檢討會議。3. 依契約規範執行相關工作。
172	108AP00084	環保局/環境衛生及毒化物管理科/環境衛生及毒化物管理科第二股	108 年臺中市委外執行公共環境登革熱防治噴藥工作	14,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 各得標廠商刻正履約中，各工區廠商均已提報第一梯次成果報告書。
173	108AP00088	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	108 年度採購掃街車 3 輛	13,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中
174	108AP00090	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	108 年度採購資源回收車 25 輛	40,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
175	108AP00094	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	108 年度採購密封壓縮式垃圾車 28 輛	75,600	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本局於 108 年 7 月 31 日接獲廠商通報完工，本案目前送公證公司規格查驗中。
176	108AP00095	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	108 年度採購挖土機 11 輛	49,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 108 年 8 月 23 日辦理項目一之驗收。
177	108AP00096	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	108 年度採購鏟裝機 13 輛	26,800	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案項目二於 108 年 8 月 27 日接獲公證公司來函通知完成規格查驗，將擇期辦理驗收
178	108AP00103	環保局/大甲區清潔隊/	108 年度履帶式木材破碎機 1 臺	24,300	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 廠商履約中，履約期限 108 年 11 月 21 日
179	108AP00119	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市一般廢棄物分選打包計畫	80,000	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 本案原於 108 年 7 月 1 日簽辦招標文件，並於 108 年 8 月 5 日辦理結簽陳核，因目前環保署政策變更及考量避免再造成焚化廠進廠壓力，故本案尚需調整相關發包費用及工作項目後重新簽辦招標文件，本案已於 108 年 9 月 3 日簽准同意第 1 次修改管考期程事宜，目前尚無落後情形
180	108AP00120	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	大肚掩埋場興辦事業計畫、水土保持計畫及開發計畫等專業服務	11,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 本案於 8 月 30 日決標。 2. 契約執行中。
181	108AP00121	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	108 年臺中市空氣品質感測物聯網布建計畫	11,200	35	35	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 完成評選
182	108AR00001	地政局/豐原地政/第二課	108 年度大臺中地區委外地籍圖重測計畫(神岡區)	18,585	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約期程辦理中
183	108AR00011	地政局/資訊室/	臺中市政府地政資料中心資訊安全防護暨系統擴充與整合案	19,850	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 8 月 14 日廠商完成第一期履約工作事項

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
184	108AR00019	地政局/清水地政/第二課	108 年度臺中港特定區計畫(第三次通盤檢討)都市計畫樁位重置地籍圖重測計畫	18,240	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理加密控制測量
185	108AU00008	稅務局/財產稅科/財產稅科土地稅股	108 年使用牌照稅、房屋稅暨地價稅開徵及催繳繳款書、轉帳繳納通知書等列印、摺封及郵寄等作業	37,095	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 按規劃期程辦理，並無落後。
186	108AY00001	研考會/資訊中心/設備網路科	臺中市政府 108 年度資訊機房暨所屬機關電腦資訊設備維運案	20,308	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 8/30 月工作會議
187	108AY00004	研考會/資訊中心/應用服務科	公文整合資訊系統維運暨 HTML5 公文製作建置案	10,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 8 月 13 日承商到府保養硬體設備，符合契約每二月 1 次定期保養規定。
188	108AY00020	研考會/資訊中心/設備網路科	臺中市政府 108 年度各機關資訊設備汰舊換新採購案	29,241	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已完成各機關交貨安裝
189	108AQ00029	文化局/表演藝術科/表演藝術科第一股	2019 臺中爵士音樂節委託專業服務採購案	12,900	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 本案於 8 月 4 日及 8 月 18 日在大墩文化中心辦理爵士講堂（一）及（二）；8 月 10 日至 8 月 16 日在雙十國中辦理青少年爵士樂團培訓。
190	108AQ00030	文化局/臺中市立圖書館/閱覽典藏課	108 年度圖書館營運勞務承攬採購案	17,189	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 108 年 7 月份圖書館勞務承攬採購案 1,356,669 元已於 8 月 8 日簽准付款。
191	106AD00086	教育局/社會教育科/社會教育科第二股	(教育局終教科)臺中世界花卉博覽會花艷館佈展暨國內外花藝競賽委託專業服務案	236,925	95	98	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案業於 108 年 8 月 20 日辦理驗收，後續依規辦理撥款事宜。
192	108AF00080	建設局/新建工程處/用地科	108 年度臺中市道路橋樑公園廣場開闢工程測量及用地取得作業委託技術服務採購	12,000	35	40	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案由亞興測量有限公司得標，業於 108.08.06 簽約，承商於 108.08.08 申報開工。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			案					
193	108AT00024	新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第二股	2020 臺中市跨年晚會活動	12,000	30	35	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案業於 8 月 13 日辦理評選會議，刻正進行議價決標事宜。
194	108AM00126	警察局/交通大隊/執法組	108 年度區間平均速率自動偵測設備暨科技執法監控中心建置案	12,000	30	35	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 規劃建置中。
195	108AH00050	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區國安段 1 期社會住宅興建工程委託專案管理（含監造）技術服務案	77,209	35	40	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 預定管考進度：108/8/20 完成計畫書評選（35%）。 實際管考進度（已完成）：108/5/24 完成上網公告招標， 108/07/22 辦理評選會（35%），108/08/05 決標（40%）。 目前進度：截至 108/9/3 止，108/08/05 辦理續行開標並決標，108/09/02 簽定契約。
196	108AH00024	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	臺中市南屯區精科社會住宅電器設備採購	14,500	30	40	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約規定期程辦理。
197	108AM00122	警察局/後勤科/	108 年防水透氣雨衣及行政人員服裝採購案	19,047	30	40	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 108 年 5 月 20 日辦理招標文件簽核，5 月 24 日簽奉核准，5 月 28 日上網公告，7 月 16 日辦理評選，並於 7 月 23 日決標，現由廠商履約中。
198	108AM00123	警察局/後勤科/	108 年勤務鞋及皮鞋採購案	10,191	30	40	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 108 年 5 月 23 日辦理招標文件簽辦，5 月 28 日簽奉核准，5 月 30 日上網公告，7 月 9 日辦理評選，並於 7 月 16 日決標，現由廠商履約中。
199	108AP00123	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	108 年度環保署補助購置資源回收車 6 輛	15,500	30	40	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
200	108AZ00008	原民會/經濟建設及土地管理組/	原住民族產業創新價值計畫-扶植產業聚落-原民見學聚落平臺三年推動計畫	17,570	30	40	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本計劃串連「人文環境」、「自然環境」與「產業環境」三方面整合並融入見學旅程作為總體建設藍圖，建構平台內容分別為「成立部落見學旅遊合作社」、「見學生活產業進駐輔導計畫」、「在地人才培育精進計畫」、「環境實質空間改善計畫」與「建立市場機制通路平台計畫」。 1. 108 年 7 月 15 日公告招標。 2. 108 年 8 月 6 日開標。 3. 108 年 8 月 22 日決標公告。 4. 108 年 9 月 6 日辦理簽約程序。
201	108AZ00009	原民會/經濟建設及土地管理組/	原住民族產業創新價值計畫-中原好物特色據點通路布建三年推動計畫	29,150	10	20	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 於 108 年 8 月 29 日上網公告招標。 2. 預計於 108 年 9 月 24 日辦理開標作業。
202	107AP00145	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	臺中市農地污染控制場址適當措施改善計畫-南屯、大甲等 2 區農地污染改善工作	12,523	30	40	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 108.8.9 提送控制計畫書初稿。108.8.23 審查控制計畫書，目前修正中。
203	107AD00103	教育局/國民小學/上石國小	上石國小-臺中市 107 學年度招聘英語教學資源中心學校美籍英語協同教學人員計畫	11,400	85	95	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已完成資料審核，待最後一位美籍協同教學人員出境，並送搭機證明，即支付第四期款項（最後一期）。
204	107AD01034	水利局/水利規劃科/	臺中市沙鹿區及梧棲區雨水下水道系統檢討規劃委託技術服務	16,000	55	70	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 108/07/22 內業查核
205	107AR00009	地政局/豐原地政/第二課	107 年度大臺中地區委外地籍圖重測計畫(神岡區)	13,060	70	85	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依期程展辦中。
206	108AQ00036	文化局/臺中市立圖書館/圖資採編課	臺中市立圖書館 107 年中文圖書採購案後續擴充	35,550	55	70	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 8 月 30 日完成分館第 7 次交貨，交貨內容為優質推薦、特色館藏、行動書車及每月書單等圖書，本課將儘速完成此批交貨圖書書目轉檔，各分館核對書目及編目加工無誤後，即上架供民眾借閱流通。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
207	108AH00041	都發局/綜合企劃科/	臺中市潭子、大雅、神岡區都市計畫通盤檢討整體規劃案	12,000	40	55	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 採購階段： 1. 108.03.15 簽准辦理採購，108.03.21 移請秘書室上網公告，108.03.26 上網公告。 2. 108.04.25 開標，108.05.08 召開評選會議，108.05.27 完成議價決標作業。 3. 108.06.11 簽訂契約。 工作計畫書： 1. 廠商於 108.07.11 前提交工作計畫書。108.07.16 簽准本案規劃階段審查委員。 2. 108.08.12 召開工作計畫書審查會議，108.08.19 函發會議紀錄。
208	108AP00056	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	107 年臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理(後續擴充)	30,598	55	70	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 108 年 1-6 月份服務費用已核銷付款，108 年 7 月份服務費用資料審查中。
209	108AP00030	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	108 年臺中市固定污染源許可、空污費管制查核暨空氣品質維護綜合管理計畫	53,150	55	70	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 8/27 辦理第 7 次工作檢討會
210	108AP00024	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	108 年臺中市飛灰穩定化物清運及處理服務	281,252	55	70	15	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 108 年 1-6 月份服務費用已核銷付款，108 年 7 月份服務費用資料審查中。
211	107BG00003	交通局/捷運處/綜合規劃課	「臺中捷運藍線綜合規劃(含環境影響評估)暨捷運設施用地土地使用變更」	75,026	20	40	20	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 已於 7 月 31 日邀請航港局及港務公司商議臺中港機廠用地及開發事宜。 2. 已於 8 月 2 日拜會臺鐵局，討論 B14 (臺中車站) 用地及開發議題。 3. 已於 8 月 7 日邀請港務公司商議臺中港機廠用地及開發事宜。 4. 已於 8 月 20 日邀請都發局及文化局了解臺中車站前土地使用分區及古蹟遷移事宜。 5. 已於 8 月 20 日拜會港務公司商議臺中港機廠用地及開發

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								事宜。 6. 已於 8 月 22 日邀請臺鐵局商議 B14 車站用地及開發事宜。
212	108AD01027	水利局/水利規劃防災科/	臺中市智慧防汛網推廣建置計畫	15,700	10	30	20	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已簽辦核准並上網公開招標中。
213	108AG00034	交通局/交通規劃科/	108 年度臺中市智慧交通管理系統建置計畫	16,000	35	55	20	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1、108 年度委託廠商辦理交通巨量分析及應用（100 萬）與 108 年度臺中 TOPIS 系統暨設備建置計畫（1,500 萬），2 案合併發包。 2、招標文件已於 108 年 5 月 21 日簽准，已於 108 年 5 月 23 日上網公告，於 108 年 6 月 18 日開標，並訂於 108 年 6 月 24 日召開評選會議。 3、廠商已於 108 年 7 月 12 日提送工作執行計畫書，本局並已於 108 年 8 月 2 日核備工作執行計畫書，並已於 108 年 9 月 3 日完成第一期款撥付。。
214	107AE00041	經發局/公用事業科/公用事業科第二股	107 年度臺中市住商節電補助計畫委託專業服務案	19,200	70	95	25	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 108/8/7 日辦理成果實錄審查，目前審查結果由委員審辦中 住商補助 統計總申請案件共 1049 件，施工中 730 件，已核銷案件 193 件。 ----- 家電補助： 總收件數 18503 件（現場收件 164 件，郵寄收件 312 件），審查通過 5724 件數，已核銷 4816 件 住宅（擴大）補助計畫已獲經濟部核准已於 108 年 3 月 6 日公告，即日起開辦 家電補助計畫已獲經濟部核准已於 108 年 3 月 6 日公告，即日起開辦
215	103AH00040	都發局/綜合企劃科/	擬定后里國際花博特定位區計畫規劃案	14,850	70	95	25	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 106/6/9 邀集建設局、地政局等召開研商會議。 106/6/28 函詢內政部辦理擴大都市計畫疑義。 106/7/18 召開第 3 次專案小組會議。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								106/8/25 辦理軍方出入動線現地會勘。 106/11/6 召開研商會議(市長主持)。 107/1/30、2/27 召開工作會議確認修正內容。 原訂 107/3/27、107/5/17 召開府內第 2 次研商會議，改期至 107/5/28 召開，依會議結論續召開專案小組會議，並於年底提送內政部都委會及環評大會。 107/6/21 召開第 4 次專案小組會議。 107/8/21 函請交通局確認交通規劃內容。 107/10/23 召開第 5 次專案小組會議。 107/12/24 召開第 6 次專案小組會議。 108/4/17 召開後花博森林園區機關需求研商會議。 108/5/16 召開府內研商會議確認規劃配置。 108/7/7 上簽秘書長指示，將商務觀光旅館納入，並以設定地上權認養公共設施。 108/7/26 召開工作會議研商，後續與建設局及交通局召會討論財務評估及交通規劃事宜。 108/8/20 召開「擴大后里都市計畫(森林園區)案」規劃研商會議，研商森林園區設施、維管費用、東西向道路規劃等議題，後續就規劃方案、招商內容及權責單位簽請府一層核示，後續提送市都委會小組討論。
216	108AM00004	警察局/犯罪預防科/	108 年度錄影監視系統維修保養採購案	62,955	10	40	30	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 持續辦理中
217	108AJ00025	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第三股	2019 臺中國際花毯節策展委託專業服務案	16,000	40	70	30	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 刻正辦理簽約事宜。
218	108AP00089	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	108 年度採購水肥車 6 輛	15,000	10	40	30	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 項目一及項目二履約中
219	108AM00023	警察局/後勤科/	108 年警察局警用車輛採購案	64,350	20	55	35	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 大型警備車 2 輛於 5 月 21 日交貨，小型警備車 1 輛、廂式偵防車 1 輛、偵防車 8 輛預計 9 月交車。
220	108AD00021	教育局/國民小學/永	永春國小-臺中市 Is 值 80 至 100 間之公立	37,881	55	95	40	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		春國小	國中小校舍耐震能力 詳細評估勞務採購					完成期末審查
221	108AM00118	警察局/犯罪預防科/	108 年「治安要點暨 平均地權基金」錄影 監視系統採購案	41,250	0	40	40	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 持續建置中。
222	108AP00049	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	108 年臺中市機車污染源管制暨檢驗站品質管理計畫	23,004	55	95	40	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本計畫 108 年 7 月底執行老舊或剛滿 5 年機車通知回檢或逾期未定檢機車通知作業 274,353 件、定檢站初驗不合格機車複驗通知 1,737 件、處分逾期未繳款催繳作業 1,555 件、停車熄火查核及宣導 544 輛次、烏賊車檢舉案件 1,344 件、民眾檢舉烏賊車獎勵金（品）發放 9 次、烏賊車處分未繳款案件催繳作業 54 件、辦理烏賊車青白煙檢驗 22 場次、烏賊車熱區執行目測判煙作業 0 場次、針對設籍本市之二行程機車寄發平信公文通知宣導作業 81,413 件。
223	108AD00027	教育局/國民小學/大新國小	大新國小-107 學年度 充實國民中小學圖書館 館藏書量計畫採購案	31,047	55	98	43	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 業於 108 年 8 月 12 日辦理驗收完竣
224	102AM00023	警察局/犯罪預防科/	臺中市政府警察局 102 年度「水湳經貿 園區」治安要點監視 錄影系統建置採購案	28,000	40	85	45	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：2 次 持續辦理中
225	108AP00099	環保局/豐原區清潔隊/	108 年度臺中市政府 環境保護局清潔人員 環境教育訓練暨自強 活動	12,000	40	95	55	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已於 108 年 4 月 11 日簽約，履約期程分 13 梯出團，依契約規定分 3 期付款，並預計於 108 年 9 月 30 日前完成履約，目前履約中（已完成履約第 13 梯次），另刻正辦理第 3 期核銷付款事宜。
226	107AG00026	交通局/公運處/運輸稽查課	2018 臺中世界花卉博覽會接駁車服務案	83,680	40	98	58	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 公路總局已於 8 月 23 日同意撥付第三期補助款，目前刻正辦理入庫及後續撥款事宜。
227	107AG00036	交通局/公運處/運輸稽查課	2018 臺中世界花卉博覽會電動接駁車服務案	60,480	40	98	58	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 公路總局已於 8 月 23 日同意撥付第三期補助款，目前刻正辦理入庫及後續撥款事宜。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
228	106AZ00005	原民會/經濟建設及土地管理組/	2018 臺中世界花卉博覽會原住民族專區景觀設計及策佈展執行勞務採購	63,000	40	98	58	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、本會於 108 年 7 月 23 日及 8 月 7 日辦理第五期驗收完竣。 二、履約爭議業於 108 年 6 月 3 日及 7 月 18 日由採購申訴審議委員會召開調解會議，並於 108 年 8 月 13 日出具調解建議，廠商及本會同意調解。 三、本案向花博辦公室及中央原民會報送結案請領尾款中。
229	107AM00064	警察局/犯罪預防科/	107 年「治安要點暨平均地權基金」錄影監視系統採購案	100,250	40	98	58	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已完工驗收，核銷中

參、一般公文處理時效

一、一級機關

起迄日期：108/08/01 至 108/08/31

	應辦公文				已辦結公文統計														待辦公文統計			
	本月份 新收件數	截至上月 待辦件數	本月創稿 數	合計 (1)+(2)+(3)	發文統計										存查件數	辦結公文合計		發文平均 使用日數	待辦公文統計		未逾辦理 期限待辦 件數	已逾辦理 期限待辦 件數
					6日以下(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結		小計 (5)+(6)+(7)	(8)+(9)	待辦公文統計									
					件數	%	件數	%	件數	%			(4)-(10)	(11)								
																(12)	(12)/(14)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)	(7)	(7)/(8)	(8)	(9)	(10)	(10)/(4)	(11)	(12)	(12)/(14)	(13)	(14)				
合計	111,677	13,494	39,973	165,144	55,478	99.58	234	0.42	0	-	55,712	94,338	150,050	90.86	1.74	15,094	9.14	14,723	371			
秘書處	881	89	168	1,138	280	98.94	3	1.06	0	-	283	761	1,044	91.74	1.36	94	8.26	94	0			
民政局	2060	202	526	2,788	1109	99.82	2	0.18	0	-	1,111	1477	2,588	92.83	1.52	200	7.17	199	1			
財政局	1170	131	321	1,622	476	100.00	0	-	0	-	476	1038	1,514	93.34	1.5	108	6.66	108	0			
教育局	7688	1124	2832	11,644	5002	100.00	0	-	0	-	5,002	5400	10,402	89.33	1.84	1,242	10.67	1,148	94			
建設局	2414	401	840	3,655	907	99.13	8	0.87	0	-	915	2277	3,192	87.33	1.62	463	12.67	404	59			
社會局	8488	1038	2429	11,955	4092	98.39	67	1.61	0	-	4,159	6491	10,650	89.08	2.22	1,305	10.92	1,288	17			
警察局	3636	404	1768	5,808	2727	100.00	0	-	0	-	2,727	2710	5,437	93.61	1.18	371	6.39	370	1			
衛生局	6547	608	1649	8,804	2127	99.53	10	0.47	0	-	2,137	5879	8,016	91.05	2.11	788	8.95	784	4			
環境保護局	8356	1409	4733	14,498	4967	99.58	21	0.42	0	-	4,988	7898	12,886	88.88	1.91	1,612	11.12	1,598	14			
地政局	3320	386	788	4,494	1935	98.42	31	1.58	0	-	1,966	2115	4,081	90.81	2.11	413	9.19	413	0			
經濟發展局	6078	649	1132	7,859	1806	98.26	32	1.74	0	-	1,838	5302	7,140	90.85	2.17	719	9.15	710	9			
新聞局	789	116	197	1,102	178	98.89	2	1.11	0	-	180	806	986	89.47	2.94	116	10.53	115	1			
主計處	978	106	223	1,307	241	100.00	0	-	0	-	241	920	1,161	88.83	1.7	146	11.17	146	0			
人事處	842	89	217	1,148	374	100.00	0	-	0	-	374	652	1,026	89.37	1.22	122	10.63	122	0			
研考會	1246	145	295	1,686	281	99.29	2	0.71	0	-	283	1270	1,553	92.11	1.69	133	7.89	133	0			
政風處	614	56	206	876	244	100.00	0	-	0	-	244	522	766	87.44	1.87	110	12.56	110	0			
勞工局	4603	1003	2826	8,432	2292	99.87	3	0.13	0	-	2,295	5121	7,416	87.95	1.96	1,016	12.05	1,008	8			
水利局	6832	932	2560	10,324	3517	100.00	0	-	0	-	3,517	5713	9,230	89.40	2.31	1,094	10.60	1,093	1			
地方稅務局	12328	982	7161	20,471	9742	99.96	4	0.04	0	-	9,746	9781	19,527	95.39	1.03	944	4.61	943	1			
農業局	2848	371	990	4,209	1360	99.63	5	0.37	0	-	1,365	2385	3,750	89.09	2.18	459	10.91	454	5			
交通局	3171	462	1025	4,658	1321	99.40	8	0.60	0	-	1,329	2860	4,189	89.93	1.53	469	10.07	400	69			
觀光旅遊局	1302	198	607	2,107	588	99.66	2	0.34	0	-	590	1279	1,869	88.70	2.33	238	11.30	238	0			
法制局	1860	154	540	2,554	590	100.00	0	-	0	-	590	1807	2,397	93.85	1.33	157	6.15	157	0			
消防局	5060	262	604	5,926	799	99.75	2	0.25	0	-	801	4819	5,620	94.84	1.56	306	5.16	305	1			
文化局	1186	215	774	2,175	607	99.02	6	0.98	0	-	613	1317	1,930	88.74	1.8	245	11.26	244	1			
客委會	487	35	104	626	111	100.00	0	-	0	-	111	454	565	90.26	1.68	61	9.74	61	0			
都市發展局	14344	1377	3451	19,172	6697	99.63	25	0.37	0	-	6,722	10860	17,582	91.71	1.78	1,590	8.29	1,587	3			
原民會	944	119	277	1,340	353	99.72	1	0.28	0	-	354	796	1,150	85.82	2.37	190	14.18	189	1			
運動局	1605	431	730	2,766	755	100.00	0	-	0	-	755	1628	2,383	86.15	1.71	383	13.85	302	81			

二、區公所

起迄日期：108/08/01 至 108/08/31

	應辦公文				已辦結公文統計												待辦公文統計				
	本月份 新收件數	截至上月 待辦件數	本月創稿 數	合計 (1)+(2)+(3)	發文統計								小計 (5)+(6)+(7)	存查件數 (9)	辦結公文合計 (8)+(9)		發文平均 使用日數 (11)	待辦公文統計 (4)-(10)		未逾辦理 期限待辦 件數 (13)	已逾辦理 期限待辦 件數 (14)
					6日以下(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結		(8)+(9)				(4)-(10)						
					件數	%	件數	%	件數	%	件數	%			件數	%					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)	(7)	(7)/(8)	(8)	(9)	(10)	(10)/(4)	(11)	(12)	(12)/(4)	(13)	(14)			
合計	47,378	4,635	13,563	65,576	22,341	99.86	31	0.14	0	-	22,372	37,579	59,951	91.42	1.56	5,625	8.58	5,615	10		
中區區公所	1070	71	231	1,372	323	100.00	0	-	0	-	323	951	1,274	92.86	1.07	98	7.14	98	0		
東區區公所	1261	99	299	1,659	499	100.00	0	-	0	-	499	1037	1,536	92.59	1.15	123	7.41	123	0		
西區區公所	1631	104	512	2,247	808	100.00	0	-	0	-	808	1315	2,123	94.48	1.05	124	5.52	124	0		
南區區公所	1702	120	337	2,159	669	100.00	0	-	0	-	669	1305	1,974	91.43	1.41	185	8.57	185	0		
北區區公所	1787	247	755	2,789	1214	100.00	0	-	0	-	1,214	1404	2,618	93.87	1.59	171	6.13	171	0		
西屯區公所	2210	150	663	3,023	1244	100.00	0	-	0	-	1,244	1588	2,832	93.68	1.31	191	6.32	191	0		
南屯區公所	2042	209	596	2,847	1065	100.00	0	-	0	-	1,065	1521	2,586	90.83	1.67	261	9.17	261	0		
北屯區公所	2545	202	797	3,544	1473	99.93	1	0.07	0	-	1,474	1806	3,280	92.55	1.68	264	7.45	264	0		
豐原區公所	2104	211	721	3,036	1155	100.00	0	-	0	-	1,155	1653	2,808	92.49	1.3	228	7.51	228	0		
大里區公所	2198	181	580	2,959	894	100.00	0	-	0	-	894	1877	2,771	93.65	1.42	188	6.35	188	0		
太平區公所	2198	301	795	3,294	1109	99.55	5	0.45	0	-	1,114	1807	2,921	88.68	1.79	373	11.32	373	0		
清水區公所	1761	157	476	2,394	864	100.00	0	-	0	-	864	1307	2,171	90.69	1.42	223	9.31	223	0		
沙鹿區公所	1575	140	526	2,241	741	100.00	0	-	0	-	741	1334	2,075	92.59	1.43	166	7.41	166	0		
大甲區公所	1705	165	539	2,409	880	100.00	0	-	0	-	880	1348	2,228	92.49	1.29	181	7.51	181	0		
東勢區公所	1573	126	356	2,055	736	100.00	0	-	0	-	736	1153	1,889	91.92	1.57	166	8.08	165	1		
梧棲區公所	1334	150	436	1,920	624	100.00	0	-	0	-	624	1105	1,729	90.05	1.88	191	9.95	191	0		
烏日區公所	1452	174	430	2,056	735	100.00	0	-	0	-	735	1146	1,881	91.49	1.44	175	8.51	175	0		
神岡區公所	1615	138	428	2,181	788	100.00	0	-	0	-	788	1215	2,003	91.84	1.92	178	8.16	178	0		
大肚區公所	1357	114	270	1,741	458	100.00	0	-	0	-	458	1074	1,532	88.00	1.58	209	12.00	209	0		
大雅區公所	1628	155	538	2,321	871	99.89	1	0.11	0	-	872	1246	2,118	91.25	1.65	203	8.75	203	0		
后里區公所	1552	190	464	2,206	711	100.00	0	-	0	-	711	1252	1,963	88.98	1.72	243	11.02	243	0		
霧峰區公所	1639	221	542	2,402	782	100.00	0	-	0	-	782	1401	2,183	90.88	1.65	219	9.12	219	0		
潭子區公所	1609	140	509	2,258	781	100.00	0	-	0	-	781	1245	2,026	89.73	1.67	232	10.27	232	0		
龍井區公所	1578	101	399	2,078	712	100.00	0	-	0	-	712	1238	1,950	93.84	1.53	128	6.16	128	0		
外埔區公所	1214	170	252	1,636	438	100.00	0	-	0	-	438	1020	1,458	89.12	1.95	178	10.88	178	0		
和平區公所	1533	249	492	2,274	772	96.98	24	3.02	0	-	796	1231	2,027	89.14	1.88	247	10.86	238	9		
石岡區公所	1111	88	171	1,370	273	100.00	0	-	0	-	273	951	1,224	89.34	1.76	146	10.66	146	0		
大安區公所	1232	114	171	1,517	353	100.00	0	-	0	-	353	1003	1,356	89.39	2.23	161	10.61	161	0		
新社區公所	1162	148	278	1,588	369	100.00	0	-	0	-	369	1046	1,415	89.11	1.62	173	10.89	173	0		

肆、人民陳情案件管制情形

一、本府及市長室交辦(一級機關)

資料期間：108 年 08 月 01 日至 108 年 08 月 31 日

資料下載日期：108 年 09 月 6 日

項目		總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	世界花卉博覽會辦公室	運動局	
受理情形・上月累積		691	0	4	19	7	35	26	88	68	120	17	17	8	44	22	61	8	15	39	6	56	3	4	13	0	1	0	2	1	2	1	4	
・本月件數		81	0	0	2	2	1	2	12	7	21	5	1	0	7	1	9	0	1	4	0	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
・累 計		772	0	4	21	9	36	28	100	75	141	22	18	8	51	23	70	8	16	43	6	61	3	4	14	0	1	0	2	1	2	1	4	
資料來源・本府		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	2	1	4	
・市長室		80	0	0	2	2	1	2	12	6	21	5	1	0	7	1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
已結	合 計	67	0	0	2	2	1	0	10	6	17	5	1	0	7	1	7	0	1	3	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	依 限	56	0	0	2	2	1	0	2	5	17	3	1	0	7	1	7	0	1	3	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	逾 限	11	0	0	0	0	0	0	8	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	占受理件數百分比	82.72	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	83.33	85.71	80.95	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	77.78	0.00	100.00	75.00	0.00	60.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
未結	合 計	14	0	0	0	0	2	2	1	4	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	未逾限	11	0	0	0	0	2	0	0	4	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	已逾限	3	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	・適當處理	58	0	0	2	0	1	0	8	5	17	5	1	0	7	0	7	0	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	7	0	0	0	2	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	・不予處理(存查)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

本府及市長室交辦(區公所)

資料期間：108 年 08 月 01 日至 108 年 08 月 31 日

資料下載日期：108 年 09 月 6 日

項目		總計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積		35	0	0	0	1	1	4	2	2	1	3	6	3	3	1	0	0	2	1	1	0	0	0	3	0	0	0	1	0
・本月件數		4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
・累 計		39	0	0	0	2	1	4	2	2	1	3	6	3	4	1	0	0	2	1	2	0	1	0	3	0	0	0	1	0
資料來源・本府		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・市長室		4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

二、 服務中心受理(一級機關)

資料期間：108 年 08 月 01 日至 108 年 08 月 31 日

資料下載日期：108 年 09 月 6 日

項目		總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	世界花卉博覽會辦公室	運動局
受理情形・上月累積		276	0	3	7	0	4	12	10	25	13	5	5	2	9	6	117	2	3	21	7	7	3	3	3	0	0	0	4	0	0	1	4
・本月件數		49	0	0	0	0	1	3	4	4	0	0	1	1	2	0	28	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
・累 計		325	0	3	7	0	5	15	14	29	13	5	6	3	11	6	145	2	6	22	7	7	3	3	3	0	0	0	4	1	0	1	0
已結	合 計	36	0	0	0	0	1	1	2	2	0	0	1	1	1	0	24	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4
	依 限	35	0	0	0	0	1	1	2	1	0	0	1	1	1	0	24	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	逾 限	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	73.47	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	33.33	50.00	50.00	0.00	0.00	100.00	100.00	50.00	0.00	85.71	0.00	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	13	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	1	0	4	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	12	0	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	1	0	4	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	36	0	0	0	0	1	1	2	2	0	0	1	1	1	0	24	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

服務中心受理(區公所)

資料期間：108 年 08 月 01 日至 108 年 08 月 31 日

資料下載日期：108 年 09 月 6 日

項目		總計	臺中市區公所	臺中市東區公所	臺中市西區公所	臺中市南區公所	臺中市北區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧棲區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
受理情形・上月累積		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・本月件數		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・累 計		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

三、市政信箱受理(一級機關)

資料期間：108 年 08 月 01 日至 108 年 08 月 31 日

資料下載日期：108 年 09 月 6 日

項目		總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	世界花卉博覽會辦公室	運動局
受理情形・上月累積		21640	3	43	153	27	575	438	1794	3017	1903	299	403	244	484	378	7357	177	1463	2102	98	143	62	45	174	3	18	21	69	5	6	13	123
・本月件數		3235	0	1	17	0	65	67	262	557	258	30	40	33	54	57	1258	11	159	264	14	21	4	2	24	0	3	0	10	2	1	0	21
・累 計		24875	3	44	170	27	640	505	2056	3574	2161	329	443	277	538	435	8615	188	1622	2366	112	164	66	47	198	3	21	21	79	7	7	13	144
資料來源・陳情整合平台		3235	0	1	17	0	65	67	262	557	258	30	40	33	54	57	1258	11	159	264	14	21	4	2	24	0	3	0	10	2	1	0	21
已結	合 計	2544	0	1	16	0	64	54	194	399	224	29	33	13	51	50	948	9	126	235	14	18	4	2	24	0	3	0	10	2	1	0	21
	依 限	2412	0	1	16	0	64	54	126	339	223	29	33	13	50	50	948	9	126	235	13	18	4	2	24	0	3	0	10	2	1	0	20
	逾 限	132	0	0	0	0	0	0	68	60	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	9	2	1	0	20
	占受理件數百分比	78.64	0.00	100.00	94.12	0.00	98.46	80.60	74.05	71.63	86.82	96.67	82.50	39.39	94.44	87.72	75.36	81.82	79.25	89.02	100.00	85.71	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	95.24
未結	合 計	691	0	0	1	0	1	13	68	158	34	1	7	20	3	7	310	2	33	29	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	未逾限	607	0	0	1	0	1	13	14	132	32	1	7	18	3	7	310	2	33	29	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	已逾限	84	0	0	0	0	0	0	54	26	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	・適當處理	2431	0	1	15	0	63	32	181	387	222	26	32	13	50	27	940	9	119	234	13	17	4	2	9	0	3	0	9	2	1	0	20
	・轉權責機關處理	96	0	0	1	0	0	22	13	12	2	3	1	0	0	15	6	0	5	1	1	1	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	
	・不予處理(存查)	17	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	8	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	
鼓勵件數		10	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	3	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

市政信箱受理(區公所)

資料期間：108 年 08 月 01 日至 108 年 08 月 31 日

資料下載日期：108 年 09 月 6 日

項目		總計	臺中市 中區區公所	臺中市 東區區公所	臺中市 西區區公所	臺中市 南區區公所	臺中市 北區區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積		1438	4	34	18	22	35	55	40	33	172	114	82	90	206	32	30	24	51	41	25	71	36	50	57	58	20	28	4	6
・本月件數		211	1	7	4	4	2	8	6	14	30	21	14	11	21	13	6	1	7	1	7	4	2	4	7	8	4	1	0	3
・累 計		1649	5	41	22	26	37	63	46	47	202	135	96	101	227	45	36	25	58	42	32	75	38	54	64	66	24	29	4	9
資料來源・陳情整合平台		211	1	7	4	4	2	8	6	14	30	21	14	11	21	13	6	1	7	1	7	4	2	4	7	8	4	1	0	3
已結	合 計	203	1	5	4	4	2	8	4	14	30	21	14	10	20	12	6	1	7	1	7	4	2	4	6	8	4	1	0	3
	依 限	203	1	5	4	4	2	8	4	14	30	21	14	10	20	12	6	1	7	1	7	4	2	4	6	8	4	1	0	3
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	96.21	100.00	71.43	100.00	100.00	100.00	100.00	66.67	100.00	100.00	100.00	100.00	90.91	95.24	92.31	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	85.71	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00
未結	合 計	8	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	未逾限	8	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	188	1	5	4	4	2	8	4	14	30	20	13	7	20	9	5	1	7	1	7	4	2	3	6	5	3	0	0	0
	・轉權責機關處理	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	1	0	0
	・不予處理(存查)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

四、1999 話務中心受理(一級機關)

資料期間：108 年 08 月 01 日至 108 年 08 月 31 日

資料下載日期：108 年 09 月 6 日

項目		總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	世界花卉博覽會辦公室	運動局
受理情形・上月累積		51193	0	58	340	66	823	2269	8047	14933	3394	1272	1027	428	878	519	7158	417	1145	6361	276	364	131	151	304	0	22	37	365	17	9	9	373
・本月件數		7667	0	0	37	6	117	416	1407	2084	498	245	126	48	129	61	1067	73	183	897	33	56	14	15	48	0	7	4	47	0	1	0	48
・累 計		58860	0	58	377	72	940	2685	9454	17017	3892	1517	1153	476	1007	580	8225	490	1328	7258	309	420	145	166	352	0	29	41	412	17	10	9	421
已結	合 計	6317	0	0	34	6	111	343	1100	1888	378	239	107	41	123	50	804	62	149	619	33	52	14	15	44	0	7	3	47	0	1	0	47
	依 限	5445	0	0	34	6	111	343	674	1448	375	237	107	41	122	50	804	62	149	619	33	52	14	15	44	0	7	3	47	0	1	0	47
	逾 限	872	0	0	0	0	0	0	426	440	3	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	占受理件數百分比	82.39	0.00	0.00	91.89	100.00	94.87	82.45	78.18	90.60	75.90	97.55	84.92	85.42	95.35	81.97	75.35	84.93	81.42	69.01	100.00	92.86	100.00	100.00	91.67	0.00	100.00	75.00	100.00	0.00	100.00	0.00	97.92
未結	合 計	1350	0	0	3	0	6	73	307	196	120	6	19	7	6	11	263	11	34	278	0	4	0	0	4	0	0	1	0	0	0	0	1
	未逾限	970	0	0	3	0	6	73	82	44	119	6	19	6	6	10	263	11	34	278	0	4	0	0	4	0	0	1	0	0	0	0	1
	已逾限	380	0	0	0	0	0	0	225	152	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	・適當處理	5767	0	0	34	4	104	197	922	1820	377	196	105	41	115	34	794	56	145	597	31	51	13	15	12	0	7	3	46	0	1	0	47
	・轉權責機關處理	515	0	0	0	2	6	140	178	68	1	42	1	0	4	16	5	6	3	9	2	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	
	・不予處理(存查)	35	0	0	0	0	1	6	0	0	0	1	1	0	4	0	5	0	1	13	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
鼓勵件數		116	0	0	0	0	0	2	2	50	1	0	1	0	15	0	6	0	5	12	0	2	2	1	3	0	0	0	14	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

1999 話務中心受理(區公所)

資料期間：108 年 08 月 01 日至 108 年 08 月 31 日

資料下載日期：108 年 09 月 6 日

項目		總計	臺中市區公所	臺中市東區公所	臺中市西區公所	臺中市南區公所	臺中市北區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧棲區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
受理情形・上月累積		3970	20	42	135	57	127	171	88	158	408	355	360	160	262	69	86	103	171	143	104	259	92	124	244	135	41	27	16	13
・本月件數		653	2	10	16	7	11	20	21	34	78	55	47	35	41	11	26	17	24	20	12	40	21	22	48	26	4	1	1	3
・累 計		4623	22	52	151	64	138	191	109	192	486	410	407	195	303	80	112	120	195	163	116	299	113	146	292	161	45	28	17	16
已結	合 計	624	1	9	16	7	10	17	17	34	74	53	45	34	41	11	26	17	23	20	12	40	20	21	42	25	4	1	1	3
	依 限	624	1	9	16	7	10	17	17	34	74	53	45	34	41	11	26	17	23	20	12	40	20	21	42	25	4	1	1	3
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	95.56	50.00	90.00	100.00	100.00	90.91	85.00	80.95	100.00	94.87	96.36	95.74	97.14	100.00	100.00	100.00	100.00	95.83	100.00	100.00	100.00	95.24	95.45	87.50	96.15	100.00	100.00	100.00	100.00
未結	合 計	29	1	1	0	0	1	3	4	0	4	2	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	6	1	0	0	0	0
	未逾限	29	1	1	0	0	1	3	4	0	4	2	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	6	1	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	568	1	9	15	7	10	17	17	29	64	49	42	29	39	8	24	16	23	18	9	39	20	17	36	24	3	1	1	1
	・轉權責機關處理	46	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4	3	5	2	3	2	1	0	2	3	1	0	4	6	1	1	0	0	2
	・不予處理(存查)	10	0	0	1	0	0	0	0	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		6	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關)

資料期間：108 年 08 月 01 日至 108 年 08 月 31 日

資料下載日期：108 年 09 月 6 日

項目	總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	世界花卉博覽會辦公室	運動局
受理情形・上月累積	1160	0	0	12	1	43	9	105	86	132	15	34	5	19	56	357	40	123	48	1	30	11	0	2	0	3	9	15	0	0	0	4
・本月件數	277	0	0	1	0	8	0	8	8	104	2	2	0	7	4	20	97	7	4	0	3	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
・累 計	1437	0	0	13	1	51	9	113	94	236	17	36	5	26	60	377	137	130	52	1	33	11	0	2	0	4	9	16	0	0	0	4
資料來源・總統府	17	0	0	0	0	5	0	1	1	0	0	1	0	3	0	2	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
・行政院	236	0	0	0	0	3	0	4	4	99	1	0	0	3	2	15	97	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・監察院	13	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
・其他	11	0	0	1	0	0	0	1	3	1	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	166	0	0	0	8	0	4	8	4	2	2	0	7	3	17	97	7	3	0	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
	依 限	162	0	0	0	8	0	2	6	4	2	2	0	7	3	17	97	7	3	0	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
	逾 限	4	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	59.93	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	50.00	100.00	3.85	100.00	100.00	0.00	100.00	75.00	85.00	100.00	100.00	75.00	0.00	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	111	0	0	1	0	0	4	0	100	0	0	0	0	1	3	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	106	0	0	1	0	0	0	0	99	0	0	0	0	1	3	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	5	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	163	0	0	0	8	0	4	8	4	1	2	0	6	2	17	97	7	3	0	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)

資料期間：108 年 08 月 01 日至 108 年 08 月 31 日

資料下載日期：108 年 09 月 6 日

項目		總計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積		118	0	0	0	1	0	1	0	1	0	92	1	2	1	0	0	0	4	0	1	6	3	0	3	2	0	0	0	0
・本月件數		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
・累 計		122	0	0	0	1	0	1	0	1	0	95	1	2	1	0	0	0	4	0	1	6	3	1	3	2	0	0	0	0
資料來源・總統府		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・行政院		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
・監察院		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	依 限	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

