# 108年10月列管案件月報



# **a** 錄

概述	1
壹、市政會議指示事項辦理情形	3
貳、府列管標案辦理情形	37
府列管標案	37
(一) 學校工程	37
(二) 道路橋梁工程	43
(三) 交通工程	49
(四) 水利工程	
(五) 水土保持工程	
(六) 公有建築工程	
(七) 環保工程	
(八) 景觀及綠化工程	
(九) 觀光遊憩工程	
(十) 重劃工程區段徵收工程	
(十一) 災修工程	
(十二) 其他(財務及勞務採購案用)	80
參、一般公文處理時效	121
一、一級機關	121
二、區公所	122
肆、人民陳情案件管制情形	123
<ul><li>一、本府及市長室交辦(一級機關)</li></ul>	123

	本府及市長室交辦(區公所)	124
二、	·服務中心受理(一級機關)	125
	服務中心受理(區公所)	126
三、	· 市政信箱受理(一級機關)	127
	市政信箱受理(區公所)	128
四、	· 1999 話務中心受理(一級機關)	129
	1999 話務中心受理(區公所)	130
五、	· 總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關)	131
	總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)	132

## 概述

壹、市政會議指示事項辦理情形

108年10月份各機關市政會議辦理情形如案件一覽表,詳P3~P36。

貳、府列管標案辦理情形

府列管標案:

108年10月份總計列管483案,進度符合者計435案;進度落後者計39案,解除列管者計9案。12類列管標案落後件數及比率如下表,各標案截至108年度10月份辦理情形詳見P37~P120。

108年10月府列管標案落後比率統計表

工程類別	學校工程	道路橋梁工程	交通工程	水利工程	水土保持工程	公有建築工程	環保工程	景觀及綠	觀光遊憩 工程	重劃工程 區段徵收 工程	災修工程	其他類(財 物及勞務 採購)	合計
落後件數 (A)	7	7	1	1	0	9	0	4	2	1	0	7	39
落後件數 比率(A/B)	17. 50%	19. 44%	14. 29%	2. 00%	0. 00%	14. 06%	0. 00%	19. 05%	16. 67%	7. 14%	0. 00%	2. 99%	8. 07%
總件數(B)	40	36	7	50	3	64	2	21	12	14	0	234	483
占整體落 後比率	17. 95%	17. 95%	2. 56%	2. 56%	0.00%	23. 08%	0. 00%	10. 26%	5. 13%	2. 56%	0.00%	17. 95%	100.00%

#### 參、一般公文處理時效

- 一、108年10月份一級機關發文平均使用日數為1.78天,詳見P121
- 二、108年10月份區公所發文平均使用日數為1.59天,詳見P122

#### 肆、人民陳情案件管制情形

108年10月份新收案件數共受理1萬3,469件,較9月份1萬2,190件,增加10.49%。陳情案件報表包含下列五大項:

#### 一、本府及市長室交辦:

共受理 71 件,逾限未結案件共計 2 件,逾限未結案比率 2.82%(逾限未結總件數/總受理件數),各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P123~P124。

#### 二、服務中心受理:

共受理 78 件,逾限未結案件共計 1 件,逾限未結案比率 1.28%(逾限未結總件數/總受理件數),各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P125~P126。

#### 三、市政信箱受理:

共受理 3,583 件, 逾限未結案件共計 81 件, 逾限未結案比率 2.26%(逾限未結總件數/總受理件數),各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P127~P128。

#### 四、1999話務中心受理:

共受理 8,811 件,逾限未結案件共計 456 件,逾限未結案比率 5.18%(逾限未結總件數/總受理件數),各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P129~P130。

#### 五、總統府、行政院等上級機關交辦:

共受理 926 件, 逾限未結案件共計 5 件, 逾限未結案比率 0.54% (逾限未結總件數/總受理件數),各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P131~P132。

## 壹、市政會議指示事項辦理情形

## 臺中市政府第 406 次市政會議列管案件一覽表

項次	指(裁)示事項	辨理機關	承辨案號	辨理情形暨執行規劃
1	本人近日於媒體看到爵士音樂節之行 銷,並未因為已舉辦17年而懈怠,且今 年節目設計、安排均為歷年之最,特別是 官網設計一目了然、內容紮實,提供更多 人即時資訊,值得讚許,也期許今年能突 破130萬人次參與,請文化局與相關局 處共同合作使活動順利圓滿,讓臺中成 為新好城市、擁有新好文化。	文化局	01	遵照辦理,擬請同意解除列管。
2	有關墊付案,請各機關對接獲中央補助 案件後,把握時間儘速處理,避免壓縮臺 中市議會處理期程,以利後續事宜。	本府各機關	02	遵照辦理。
3	近期市政請相關局處積極辦理:  一、今年天氣變化劇烈,偶有豪大雨、強 風等造成各區建設零星災害,日前 已召集相關局處對本市各區小型建 設進行盤點,請民政局儘速協調相	民政局	03	有關旨揭災損案件,業經本局初步調查 尚待修復工程案件共計 49 件,為利後續 災修進度追蹤,本局將訂於 108 年 10 月 7日召開「臺中市各區大雨災害工程尚待 復建案件辦理進度檢討會」。
3	關局處讓受災損尚未復原之建設回 復原狀。 二、108年度風能就業博覽會將於10月 5日舉辦,本府對能源政策相當重 視,也希望能提供相關的就業機會	勞工局	03	一、有關本局與丹麥商務辦事處合作於 10月5日假本府府前廣場1樓中央 區挑高川堂辦理「歐商入港 高薪進 場」108年風能就業博覽會,計有沃 旭能源、哥本哈根、德商汐威、艾納

項次	指(裁)示事項	辨理機關	承辨案號	辨理情形暨執行規劃
	予市民,請勞工局對此積極協助,將			康、西門子及維特斯 6 家風能大廠
	相關資訊廣為周知,讓廠商順利招			設攤,提供逾100個高薪職缺,薪資
	募人才、市民順利獲取就業機會。			全數超過 4 萬元,積極為市民開創
				高薪職缺。
				二、本案為使廠商順利徵才,依公司職缺
				如環境安全衛生主任、電機電力工
				程師、設備工程師、風機安裝工程
				師、合約管理經理、計畫管理專員
				等,對應相關系所如本市弘光科大
				環安、中興電機、逢甲電子、勤益科
				大工程、中興企管、法律等系所,已
				於9月20日發函並致電邀請該系所
				宣傳徵才資訊予學生、校友,並鼓勵
				系所團體報名參加;另亦透過本局
				處網站、電台託播、電視跑馬燈及臺
				中臉書社群等多元管道鼓勵民眾參
				與,以協助廠商順利招募人才,市民
				獲得就業機會。

項次	指(裁)示事項	辨理機關	承辨案號	辨理情形暨執行規劃
1	本府即將舉辦 2020 臺灣燈會,相關之墊 付案為完成法定程序,於今日臨時召開 市政會議審議;請各機關爾後接獲中央 補助之案件,務必注意期程儘速辦理,並 全力爭取議會支持。	本府各機關	01	遵照辦理。
2	近期市政工作請相關機關積極辦理:  一、2020 臺灣燈會原應由彰化縣接辦,後因棄權,經本市主動爭取,成功取得燈會主辦權,惟與歷年燈會舉辦之籌備期至少2、3年相較,本市須於不到1年時間完成籌劃,過程相當艱鉅,也請各機關務必配合全力以赴。  二、由於本市每年上繳中央的稅金額,因此,本府積極向中央爭取經費補助乃是理所當然之事,除了請各機關注意補助計畫辦理期程之外,各機	建設局	02	因應10月1日上午宜蘭縣發生南方澳跨海大橋落橋事件,本局即刻清查本市轉內結構型式類似之橋梁並迅速啟動特別檢測作業,目前台中市與南方澳跨海上橋相同形式的橋梁共有15座,包括東區東門橋、東昇橋、西屯區虹揚橋、福安橋、北屯區新桃花源橋(1號橋)、藍天白區、北峰橋、北峰橋、北峰橋、北峰橋、北峰橋、北峰橋、北峰橋、北峰橋、東勢區勢林街自行車跨越橋、東勢區勢林街自行車跨越橋、烏日區烏日大橋、溪尾大橋、和平區松鶴橋、裡冷橋、雪山坑橋,相關檢測作業已於10月2日辦理完成,檢查結果橋梁使用狀況大致良好。
	關並由專人統籌中央補助案件,一 經獲取補助隨即啟動相關法定作 業,以利時效掌握,有助計畫順利執 行。	環境保護局	02	一、依照「台中發電廠新建燃氣機組計畫 環境影響說明書」專案小組第 4 次 初審會議結論,預計今年底召開環 評審查大會,後續將持續出席表達

項 次	指(裁)示事項	辨理機關	承辨案號	辨理情形暨執行規劃
	三、預算保留是中央考核市府績效之重			管制中火立場,並在中火今年底 10
	要指標,惟本府 107 年度預算保留			部機組的操作許可證屆期展延,將
	數多達 170 億元,比例不低,除請儘			以生煤實際使用量作為減量基準,
	速辦理之外,亦請檢視 108 年度預			核定中火全廠每年生煤用量上限
	算執行情形,力求降低今年預算保			1,104 萬噸,並按季節核配,使空污
	留金額;此外,本府109年度概算已			季減少5部機組生煤使用量。
	送議會審議,亦請各機關針對具時			二、受到地形及氣候因素影響,每年10
	效性之標案,以保留決標方式先行			月至隔年 4 月容易發生空氣品質不
	啟動前期作業,以期掌握辦理時效,			良情形,本局於空污季期間,將針對
	並有助未來預算之爭取。			前30大固定污染源加強執行空污查
	四、中火是本市空污最嚴重的固定污染			核並於查獲之污染行為加重處分,
	源,中央不肯承諾除役老舊燃煤機			以督促業者落實空氣污染防制及配
	組,竟又規劃新增二部燃氣機組,本			合執行空品惡化防制措施。
	人在此代表臺中市民表達強烈不	1. 41 17	0.0	本局已完工之橋梁皆移交由本府建設局
	满;全臺有多座電廠,電力供應大家	水利局	02	權管,且尚無旨案所述相同形式之橋梁。
	都有責任,因此風險也應由全體國			
	民共同分擔。為提升本市空氣品質,			
	本府在空污季將針對固定污染源加	L 亡 力 14 円	0.0	›· 미기 사라 *때
	強稽查,倘發現污染情事,加重處	本府各機關	02	遵照辦理。
	分,讓臺中市民抬頭即看見藍天白			
	雲。			

項 次	指(裁)示事項	辨理機關	承辦案號	辨理情形暨執行規劃
	五、昨日宜蘭南方澳大橋斷裂意外,有需			
	協助之處,本市將義不容辭;有鑑於			
	此,本府建設局、水利局並已同步啟			
	動全市橋梁自主檢查維護作業,將			
	於2日內完成市內相同形式的15座			
	橋梁安全檢測,並加強檢視臨海區			
	域易受天候影響的橋梁,以維護用			
	路人安全。			

項 次	指(裁)示事項	辨理機關	承辨案號	辦理情形暨執行規劃
1	市政會議為市府最高決策會議, 過去僅在市府舉辦,但我認為聆 聽民意才是施政本質,因此上任 後主動至各區召開行動市政會 議,並請局處首長針對現場發言 即問即答,精進市政服務之餘, 也請各局處繼續努力,締造市民 福祉。	本府各機關	01	遵照辦理。
2	今日布達本市民防總隊協勤民 力(大)隊新任(大)隊長,本人代 表市民感謝五位大隊長在事業 繁忙之餘仍竭力為社會付出,期 許未來與市府攜手合作,成為守 護臺中市民與治安的得力助手, 一同打造富市臺中、新好生活。	本府各機關	02	遵照辦理。
3	龍井區是中火所在地,加上近幾 天因境外污染移入導致中部空 品不佳,雖然境外移入不是地方 可單獨處理,但面對境內空污, 市府一定加強取締;環保局日前 已提前啟動應變措施,並出動各 區稽查人員加強稽查,協調中火	環境保護局	03	一、近期全臺西半部受境內、外污染影響,空氣品質不良,10月2日空污季首波空品不良,市府第一時間發布市政新聞對外提醒,也隨即啟動應變措施,通報前30大固定污染源降載、派員加強污染稽查、巡查露天燃燒、高污染車輛查緝,並通報機關學校單位調整戶外作息等,亦透過市府LINE官方帳號及本局臉書粉絲專頁等發布訊息提醒民眾注意自我防護。

項次	指(裁)示事項	辨理機關	承辨案號	辨理情形暨執行規劃
次	分時段降載, 所於9月時發現中火 房下於9月時發現中火 房下於9月時發現中火 房下於9月時發現中火 房下於9月時發現中 大,因是 大,因是 大,因是 一時 一時 一時 一時 一時 一時 一時 一時 一時 一時	<b>州华/戏 卿</b>	才·孙 录 加	二、本局以「先公後私、先大後小」原則全方位推動空污改善對策,於空污季期間,將加強空污稽查頻率,倘於空污季不良日查獲之污染行為,則加重處分,督促業者落實空氣污染防制。此外,中火為連續自動監測設施(CEMS)管制對象,相關監測數據已連線至本局,本局將持續監控該廠的廢氣排放狀況。 三、另依照「台中發電廠新建燃氣機組計畫環境影響說明書」專案小組第4次初審會議結論,預計今年底召開環評審查大會,後續將持續出席表達管制中火立場,並在中火今年底十部機組的操作許可證屆期展延,將嚴格審查。以生煤實際使用量作為減量基準,將核定中火全廠每年生煤用量上限1,104萬噸,並按季節核配台中電廠生煤量,使空污季減少5部機組生煤使用量。 四、有關本局於9月19日查獲中火放流水污染物硼檢測濃度為121毫克/公升,未符合放流水標準(5毫克/公升),已屬水污染防治法所定義的嚴重違規,且自108年起已第5次水質查驗不合格,亦符合水污染防治法所稱的情節重大,本局續於108年10月5日行文台中發電廠並限期10月21日前依法提出陳述意
				見,若陳述未具正當理由,將依違規情節處分,得處 最高罰款 2,000 萬元,不排除勒令停工。

項次	指(裁)示事項	辨理機關	承辨案號	辨理情形暨執行規劃
4	研考會 1999 市民服務專線成立 已近十年,係市民最滿意之市政 服務之一,但我們不因此而滿 足,而是將服務擴大並進行改 革,持續精進;此外,1999 是市 府面對市民的第一線,也請各機 關配合 1999 提供資訊及協助, 以利研考會做好各項服務及管 考工作,持續精進市政品質。	本府各機關	04	遵照辦理。
5	市府於龍井區目前共有 62 案建設、投入之經費達 16 億元之多,請各機關持續建設龍井區,改善本區環境,提升市民生活品質。	本府各機關	05	遵照辦理。
6	今日會議林孟令議員及龍井區 農會林裕議總幹事提出建議如 下,請相關機關研議辦理: 一、林孟令議員: (一)臺電依「促進電力發展營運 協助金執行要點」每年對電 廠所在地及周邊地區核發	建設局	06-01	一、經查本(建設)局委託各區公所辦理「本市轄區公所小型工程計畫」之工程經費,主要係依整體市府預算規模及參考各行政區範圍、居住人口及基本建設發展等因素規劃分配,本局已積極爭取編列預算並撥補各區公所辦理例行性養護工程業務;另倘各區公所辦理之工程案件施工內容較為複雜或經費需求額度較高者,亦可由臺中市養護工程處錄案評估,以期能使各行政區域均衡發展,共向繁榮。

項次	指(裁)示事項	辨理機關	承辨案號	辨理情形暨執行規劃
	促協金,自103至107年,			二、另有關臺電促協金及臺中港務公司回饋金減少缺口部
	龍井區基礎建設工程預算			分,考量「本市轄區公所小型工程計畫」之工程經費
	來源幾乎來自促協金,惟明			主要為供轄區內各道路及其附屬設施年度例行性養
	年可能隨著發電量少而縮			護工作之用,為專有目的性質使用專款,故無法將其
	減促協金,建請市府補足相			金額調整補足前述促協金及回饋金缺額部分。
	關建設預算,以免影響本區			一、台電公司為促進電力開發順利進行,增進發電、輸
	發展。			電、及變電設施周邊地區居民福祉,特訂定「台灣電
	(二)臺中港務公司依規將固定			力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要
	比例盈餘回饋鄉里,每年大			點」,爰台中火力發電廠位於龍井區,台電每年依據
	約有2億元的回饋金,惟近			發電量,核發「發電年度促協金」作為補償,由於市
	期隨著進出口數量減少,回			府積極改善空汙,本府環保局依「臺中市公私場所管
	饋金也隨之縮減,對地方基			制生煤及禁用石油焦自治條例」管控台電公司生媒
	礎建設高度仰賴回饋金之			使用量,因此電協金多寡與發電量呈正相關,爰其未
	龍井區衝擊很大,建請市府	經濟發展局	06-01	來配合減媒措施,經費也會隨著發電量異動。對此,
	正視此問題,並提出改善方			市長強調,「台電欠多少,市府就補多少」,市府會
	案。			全力協助,不因促協金減少而影響地方建設。
	(三)本市敬老愛心卡搭計程車			二、經查台電公司 107 年度補助龍井區公所發電年度促
	每趟次補助 50 元,惟海線			協金為 1 億 8, 407 萬 3, 000 元整, 相較 108 年度補
	地區居民表示該項政策助			助經費 1 億 6, 965 萬 6,000 元整, 共少新臺幣 1,441
	益不大,建請市府研議改			萬 7,000 元整,爰該區若因促協金經費減少,而影響
	善,俾使福利真正落實於市			該區基礎建設工程,將視計畫需求,請相關機關配合
	民。			編列預算補足支應。

項 次	指(裁)示事項	辨理機關	承辨案號	辨理情形暨執行規劃
	(四)本區東海里被納入中科都 市計畫特定區後,建蔽率及 容積率均被縮減,造成居民 不便,建請市府對此提出有 效方法改善。 (五)龍井區位於大肚山上的數	交通局	06-01	為讓敬老愛心卡搭乘計程車福利政策更問延公平,並擴大業者參與服務,使有限預算更有效運用,自2月15日 起正式實施每趟次補助50元。原實施初期由1家業者提供1,500輛計程車服務,至今已增加至8家業者,共計 超過4,020輛提供服務,讓長者及身心障礙者搭車服務 更加方便,資源利用更加公平。
	個里尚未納入都市計畫區 域內,建請市府研議儘速納 入本次臺中市國土計畫中, 以利本區長遠發展。	都市發展局	06-01	一、有關東海里納入中科都市計畫特定區建蔽率、容積率管制,說明如下:  (一)本市龍井區東海里地區緊鄰臺灣大道,早期因新社區開發,在東海別墅、亞洲城、遠東城及國際城與理想國等社區開發時,帶動大批居民進駐,87年2月時成立「東海村」,縣市合併改為「東海里」迄今,涵蓋了國際城以及後來整個藝術街商圈範圍。  (二)本府於 103 年發布實施中科特定區計畫時,東海里也從原有之非都市之土地使用分區、用地發展,改由都市計畫引導都市有序之發展,並提供必要之都市公共設施服務,及從整體人口密度、都市發展區位條件,規劃其開發強度與容積率。  (三)有關調整當地容積率等建議事項,本府也將考量原有之非都市土地發展強度,透過已啟動之中科特定區都市計畫第一次通盤檢討作業,除考量原有非都市土地使用之使用項目、強度外,也將從都市計畫公共設施

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辨案號	辨理情形暨執行規劃
				之服務水準、都市人口密度、交通區位條件等環境容
				受力等區位條件,來研議容積率調整之可行性。後續
				如還有其他都市發展建議事項,也可透過書面方式,
				直接提供本府都發局,相關建議均將納入本計畫區通
				盤檢討之規劃參考。
				二、有關龍井區位於大肚山上的數個里尚未納入都市計畫
				區域內,建請市府研議儘速納入本次臺中市國土計畫
				中,以利本區長遠發展,說明如下:
				(一)旨揭區域大部分屬非都市土地之「鄉村區」,考量該
				區域土地發展強度較高、公共設施不足、道路狹隘、
				住商需求等課題,於「臺中市國土計畫(草案)」將該
				地區規劃為「城鄉發展地區第二之三類」,供作未來
				新訂或擴大都市計畫擬定依據,以強化地區防災、交
				通系統補足所需公共設施,進而改善生活品質。
				(二)前開計畫自 108 年 9 月 12 日起公開展覽 30 天,並
				舉辦公聽會,後續將提至各級國土計畫審議會審
				議。有關計畫草案及公展訊息等內容放置於本局網
				頁及臺中市國土計畫專網
				http://landplan.taichung.gov.tw/Default。
	龍井區林裕議總幹事:			一、為調整稻米產業結構,鼓勵農作生產,並建立合理耕
7	(一)為解決海線再生稻補助問	農業局	07-02	作制度,本局配合農委會推動對地綠色環境給付計
	題,市府自去年推出再生稻			畫,針對於二期作農委會表列之進口替代作物(如牧

項次	指(裁)示事項	辨理機關	承辨案號	辨理情形暨執行規劃
	轉作大豆計畫,建議更進一步研議推廣鼓勵農民轉作其機濟作物,避免造成農民轉作其他經濟作物,避免造成農民生計損失。 (二)臺中新社花海已行之有年,惟交通運輸不知海線於海鄉便利,建議市府研議於海線地區打造海線花田,成為新市政亮點,帶動觀光契機。			草、綠豆等)契作者加碼獎勵每公頃 5,000 元至 1 萬元;另地方特色作物選定農糧署輔導且較無銷售通路問題之甘藷加碼獎勵每公頃 5,000 元,前開進口替代作物及甘藷均為可有效減少作物連續耕作病蟲害發生之水旱輪作作物,符合本府推動友善環境之農業生產目標。  二、為營造本市海線地區農村花海景觀,本局配合農糧署辦理「108 年第 2 期作稻田轉作景觀作物營造農村花海風貌計畫」,108 年規劃於大甲、大肚、后里、外埔、清水、梧棲及龍井等海線地區種植波斯菊、萬壽菊等景觀作物約 453 餘公頃,賞花期預估為 10 月 28 日至 11 月 15 日,另配合農糧署「冬季休閒期綠肥推廣計畫」,規劃冬季休耕期在本市種植油菜花、百日草及向日葵等綠肥作物約 6,815 公頃,期能透過營造花海農村景觀,吸引旅遊人潮,進而帶動地方休閒
8	下列龍井區里長建議與請求事項,請相關機關研議辦理,並請 區公所追蹤辦理情形並確實回 覆里長:	建設局	08-01	農業觀光發展。  一、查本案建議工程名稱為「龍井區 12-65-1 道路開闢工程(沙田路四段 350 巷至竹師路一段 262 巷)」,前已先行辦理水土保持計畫審查作業,分別於 108 年 5 月 3 日、6 月 12 日及 7 月 29 日由台灣省水土保持技師公會共召開 3 次審查會,公會已於 9 月 10 日進行第 4 次審查,本次採書面審查無意見,顧問公司已於 10

項次	指(裁)示事項	辨理機關	承辨案號	辨理情形暨執行規劃
	一、竹坑里許麗珠里長、龍崗里 林朝清里長:建請儘速拓寬 本區竹坑里竹師路一段 262 巷口至龍崗里福恩街,以利 里民洽公與學生上學。			月7日提送檢視本予各審查委員,公會同日完成水保計畫審查並同意顧問公司製作定稿本,顧問公司於10月21日提送定稿本,俟送公會用印後即完成本案水保計畫審查。 二、旨揭計畫道路長300公尺、寬12公尺,所需總經費計7,460萬元,本局業已錄案完成,因本市待開闢計畫道路眾多,本局預算規模有限,俟預算籌措有著後再行續辦道路開闢事宜。
		龍井區公所	08-01	持續追蹤局處辦理進度,並適時回報進度予里長。
9	田中里張文慶里長:本里2條12 米計畫聯外道路位於龍北路361 巷,貫穿舊車路、龍北路及龍北 路391巷、全長約80米,該段 可連結田中、龍東及龍西等三個 里,目前沒有聯外道路,且新建 戶持續在增加中,建請市府儘速 徵收闢建聯外道路。	建設局	09-02	一、查本案建議工程名稱為「龍井區舊車路 3 巷道路延伸工程(舊車路至龍北路 361 巷)」旨揭計畫道路長 110公尺、寬 12公尺,所需總經費計 2,060 萬元,本局業已錄案完成,因本市待開闢計畫道路眾多,本局預算規模有限,俟預算籌措有著後再行續辦道路開闢事宜。  二、查本案建議工程名稱「龍井區臨港東路一段 155 巷東側 12M 計畫道路開闢工程」,旨揭計畫道路長 270公尺、寬 12公尺,所需總經費計 9,920 萬元,本局業已錄案完成,因本市待開闢計畫道路眾多,本局預算規模有限,俟預算籌措有著後再行續辦道路開闢事宜。
		龍井區公所	09-02	持續追蹤局處辦理進度,並適時回報進度予里長。

項 次	指(裁)示事項	辨理機關	承辨案號	辨理情形暨執行規劃
10	三德里陳春木里長:建請於本區 公墓設置納骨塔,以利區民往生 後有歸處。	民政局	10-03	龍井區僅有第九公墓於78年禁葬,但該公墓位於關連工業區內,遷葬後預計提供產業需求使用,不適宜興建納骨塔,而其餘已禁葬公墓均為106年4月1日禁葬,短期內無法遷葬興建納骨塔,但本局仍將設置納骨塔納入研議。
		龍井區公所	10-03	持續追蹤局處辦理進度,並適時回報進度予里長。
		建設局	11-04	經查已由本府水利局於 108 年 10 月 14 日(星期一)辦理 會勘在案,是日會勘結論如下:「查此處為山腳農地重劃 區,道路鋪設由公所錄案評估,排水系統另請公所釐清可 否納入農地重劃基金辦理。」。
11	忠和里林聰海里長: (一)本里臨港路二段 10 號之 8(偉聯運輸)後方現有道路 約 40 公尺長,建請市府 道路輔設相油路及加蓋 請增設排水系統及加蓋 免汛期影響居民安全。 (二)因南山截水溝工程之需,市府 成附近道路恢復原狀。	水利局	11-04	一、本案於 108 年 10 月 14 日辦理會勘,經查本案位於山腳農地重劃區,地方建議道路部分建議鋪設 PC,請公所納入農地重劃基金案研處;另溝渠部分由水利局先評估經費,再請公所確認是否納入農地重劃基金。二、本案已於 108 年 10 月 17 日辦理現場會勘,忠和里里長反映中央路以東之道路有 2 處,位置及處理如下:(一)中央路二段 200 巷 10 弄(山腳排水 4 標~中山二路二段),該弄鄰近山腳排水 4 標及中山二路二段,路面已進行刨封,現地無破損,惟該巷中間段經容泰顧問評估疑似路面老舊所致,建請龍井區公所研議辦理。(二)中山二路二段 232 巷路面經現場勘查,初步研判為路面老舊所致,因該巷尚有山腳排水工程施作中,俟工程完工後,龍井區公所將提報農委會年度緊急農水

項 次	指(裁)示事項	辨理機關	承辨案號	辨理情形暨執行規劃
				路修復,惟完工前倘因山腳排水工程車輛造成道路破 損,仍請本局處理。
		龍井區公所	11-04	持續追蹤局處辦理進度,並適時回報進度予里長。
12	龍泉里黃聖龍里長:建請編列預 算於明年開闢本里龍新路至龍 泉岩 12 米計畫道路,以利聯外 交通通暢。	建設局	12-05	查本案建議工程名稱為「龍井區龍新路 215 巷(12-65-7) 開闢工程(龍新路 216 巷 35 弄至龍目井 126 巷)」,旨揭 計畫道路長 460 公尺、寬 12 公尺,所需總經費計 1 億 5,560 萬元,本局業已錄案完成,因本市待開闢計畫道路 眾多,本局預算規模有限,俟預算籌措有著後再行續辦道 路開闢事宜。
		龍井區公所	12-05	持續追蹤局處辦理進度,並適時回報進度予里長。
13	南寮里林增貴里長:本里巷弄狹 小、公共設施用地不足,建議將 本里納入都市計畫並妥善規劃 公共設施,以利本里發展。	都市發展局	13-06	一、盲揭區域大部分屬非都市土地之「鄉村區」,考量該區域土地發展強度較高、公共設施不足、道路狹隘、住商需求等課題,於「臺中市國土計畫(草案)」將該地區規劃為「城鄉發展地區第二之三類」,供作未來新訂或擴大都市計畫擬定依據,以強化地區防災、交通系統補足所需公共設施,進而改善生活品質。 二、前開計畫自 108 年 9 月 12 日起公開展覽 30 天,並舉辦公聽會,後續將提至各級國土計畫審議會審議。有關計畫草案及公展訊息等內容放置於本局網頁及臺中市國土計畫專網(http://landplan.taichung.gov.tw/Default)。
		龍井區公所	13-06	持續追蹤局處辦理進度,並適時回報進度予里長。

項次	指(裁)示事項	辨理機關	承辨案號	辨理情形暨執行規劃
14	東海里林秋蘭里長:本里經濟較 弱勢之家庭無法負擔子女就讀 私立幼兒園學費,為免影響受教 權益,建請於東海國小增設幼兒 園,造福里內幼童。	教育局	14-07	一、經現勘評估東海國小暫無餘裕空間新設幼兒園。  二、教育局已研擬其他替代方案鄰近東海國小該地號尚有 2 筆臺糖經營土地(臺中市西屯區福林段 277 及 277- 1 地號)出租期限至 107 年 2 月止,教育局業於 107 年 2 月 8 日與臺糖公司就前揭土地租用事宜開會研商,獲悉臺糖刻正與承租人(東海漁村餐廳)就違章建築拆除事宜進行訴訟,本局續於 108 年 8 月 29 日再洽臺糖,其表示雙方訴訟程序完竣,惟仍待雙方協商處理後續建物拆除工程事宜,本案將俟臺糖與承租人雙方契約爭議處理完竣後,再與臺糖洽談土地租用等細節,併予評估設置公共化幼兒園之可行性。  三、教育局已規劃 109-113 學年度於龍井區龍井國小、龍山國小及龍海國小增設幼兒園及非營利幼兒園,預計可再增加 210 名幼生進入公共化幼兒園就讀機會。
		龍井區公所	14-07	持續追蹤局處辦理進度,並適時回報進度予里長。
15	龍崗里林朝清里長:本里住宅 區範圍過小,阻礙本里發展,建 請市府研議擴大本里住宅區範	都市發展局	15-08	查本市龍崗里位屬台中港特定區計畫範圍,旨揭建議將納 入本局明年度(109 年)辦理「變更台中港特定區計畫(第 四次通盤檢討)」案研議。
	圍	龍井區公所	15-08	持續追蹤局處辦理進度,並適時回報進度予里長。
16	龍津里張坤雄里長:臺電依「促 進電力發展營運協助金執行要	經濟發展局	16-09	一、台電公司為促進電力開發順利進行,增進發電、輸電、 及變電設施周邊地區居民福祉,特訂定「台灣電力股

項次	指(裁)示事項	辨理機關	承辨案號	辨理情形暨執行規劃
	點」每年對電廠所在地及周邊地			份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點」,爰
	區核發促協金,應維持一定金			台中火力發電廠位於龍井區,台電每年依據發電量,
	額,建請市府對此持續關注,以			核發「發電年度促協金」作為補償,由於市府積極改
	維護本區居民權利。			善空汙,本府環保局依「臺中市公私場所管制生煤及
				禁用石油焦自治條例」管控台電公司生媒使用量,因
				此電協金多寡與發電量呈正相關,爰其未來配合減媒
				措施,經費也會隨著發電量異動。對此,市長強調,
				「台電欠多少,市府就補多少」,市府會全力協助,
				不因促協金減少而影響地方建設。
				二、經查台電公司 107 年度補助龍井區公所發電年度促
				協金為 1 億 8, 407 萬 3, 000 元整,相較 108 年度補
				助經費 1 億 6, 965 萬 6, 000 元整, 共少新臺幣 1, 441
				萬 7,000 元整,爰該區若因促協金經費減少,而影響
				該區基礎建設工程,將視計畫需求,請相關機關配合
				編列預算補足支應。
		龍井區公所	16-09	持續追蹤局處辦理進度,並適時回報進度予里長。
	龍泉里黃聖龍里長: 本里戶數及			一、依據「臺中市里鄰編組及區域調整自治條例」第8條
17	腹地範圍太大,為維護里民市政	足水品	17-10	第1項規定,「里之劃分、調整,由區公所擬定,報
1 (	服務品質,請研議重新劃設本里	民政局	17-10	送本局審查後,陳報本府轉送臺中市議會審議通過
	範圍。			後,由本府發布實施。」先予敘明。

項 次	指(裁)示事項	辨理機關	承辨案號	辦理情形暨執行規劃
				二、又里之劃分、調整涉及「里」的行政區域範圍變動或 切割,除須考量人口數或戶數多寡外,亦須參照政治、 文化、歷史、自然生態、地理區域等因素,併說明之。 三、本局俟「行政區劃法」草案通過後,將予整體衡量規 劃,統一通盤考量。
		龍井區公所	17-10	持續追蹤局處辦理進度,並適時回報進度予里長。
18	為減輕利 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (	社會局	18	一、恢復老人健保補助部分: (一)本市自7月份已恢復老人健保補助,市府於7月1日針對初步比對符合資格的長輩,主動寄發通知信函,並加大字體,簡要說明補助資格、審核方式及諮詢電話,讓長輩可清楚了解補助規定及諮詢窗口,不用奔波洽詢,此貼心措施也獲得許多民眾的肯定。 (二)此項補助長輩不用提出申請,市府主動透過資訊系統比對民政、社政及財稅資料,並將符合補助資格二者名單,交由衛生福利部中央健保署直接辦理減免。 (三)為因應政策初上路,民眾如有老人健保補助相關問37400,由專人提供諮詢服務,社會局也透過發放宣導單張、海報張貼、平面及網路多元媒體宣廣及製作民眾常見問答等等方式持續加強宣導。 二、平價托育加碼補助部分: (一)本市額外加碼補助一臺中延伸2-6歲平價托育補助3,000元,全國獨有。

項次	指(裁)示事項	辨理機關	承辨案號	辦理情形暨執行規劃
				(二)由於中央準公共化 6,000 元補助只到兒童二足歲, 二歲後便無補助。本市延續過去協助兒童發展轉銜精 神,108 年 8 月 1 日起送托準公共化合作單位,除教 育部「2 至 4 歲育兒津貼」每月 2,500 元,另本市獨 有平價托育補助每月 500 元,5 歲以上至未滿 6 歲送 托準公共化保母,本市獨有平價托育補助每月 3,000 元。使兒童進入幼兒園前家長能獲得補助,本項措施 仍是全國獨有。
19	臺電促協金是龍井居民「用命搏 來的」,倘有減少,市府絕對補 到位,不會因促協金減少而影響 地方建設。	建設局	19	一、經查本(建設)局委託各區公所辦理「本市轄區公所小型工程計畫」之工程經費,主要係依整體市府預算規模及參考各行政區範圍、居住人口及基本建設發展等因素規劃分配,本局已積極爭取編列預算並撥補各區公所辦理例行性養護工程業務;另倘各區公所辦理之工程案件施工內容較為複雜或經費需求額度較高者,亦可由臺中市養護工程處錄案評估,以期能使各行政區域均衡發展,共向繁榮。  二、另有關臺電促協金及臺中港務公司回饋金減少缺口部分,考量「本市轄區公所小型工程計畫」之工程經費主要為供轄區內各道路及其附屬設施年度例行性養護工作之用,為專有目的性質使用專款,故無法將其金額調整補足前述促協金及回饋金缺額部分。

項次	指(裁)示事項	辨理機關	承辨案號	辦理情形暨執行規劃
		環境保護局	19	為落實生煤自治條例規定,中火今年底十部機組的操作許可證將陸續屆期,屆時受理中火提出之展延申請案時,將嚴格審查。以生煤實際使用量作為減量基準,將核定中火全廠每年生煤用量上限 1,104 萬噸,並按季節核配台中電廠生煤量,使空污季減少 5 部機組生煤使用量。此外,依照「台中發電廠新建燃氣機組計畫環境影響說明書」專案小組第 4 次初審會議結論,預計今年底召開環評審查大會,後續將持續出席表達管制中火立場,加速中火老舊機組除役,希望盡早解決中火造成的空污問題。
		經濟發展局	19	一、台電公司為促進電力開發順利進行,增進發電、輸電、 及變電設施周邊地區居民福祉,特訂定「台灣電力股 份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點」,爰 台中火力發電廠位於龍井區,台電每年依據發電量, 核發「發電年度促協金」作為補償,由於市府積極改 善等空汙,本府環保局依「臺中市公私場所管制生煤及 禁用石油焦自治條例」管控台電公司生媒使用量,因 此電協金多寡與發電量呈正相關,爰其未來配合減媒 措施,經費也會隨著發電量異動。對此,市長強調, 「台電欠多少,市府就補多少」,市府會全力協助, 不因促協金減少而影響地方建設。 二、經查台電公司 107 年度補助龍井區公所發電年度促 協金為1億8,407萬3,000元整,相較108年度補

項次	指(裁)示事項	辨理機關	承辨案號	辨理情形暨執行規劃
				助經費 1 億 6, 965 萬 6,000 元整,共少新臺幣 1,441 萬 7,000 元整,爰該區若因促協金經費減少,而影響 該區基礎建設工程,將視計畫需求,請相關機關配合 編列預算補足支應。

項 次	指(裁)示事項	辨理機關	承辨案號	辨理情形暨執行規劃
1	本市大雅區違章建築紙器廠 10 月 3 日發生大火,造成兩名消防弟兄不幸殉職,令人十分痛心與不捨;今早市長親率本府多位一級首長參加公祭,表達對兩位消防弟兄最高的追思與敬意。市府除了第一時間協助家屬度過難關、從優撫卹,也展開跨局處溝通,全面清查違章工廠,啟動「快速打擊」機制,針對有明顯違法事實及公安疑慮者即刻稽查開罰、最重停工,全年無休,週日照常出動,主動查緝所有危險場所,不讓憾事再發生。	經濟發展局	01	一、自 108 年 10 月 3 日起至 108 年 10 月 16 日此,本府未登記工廠聯合加強矯正小組(都市發展局、環境展局、警察局、經濟發展局、警察局、計稽查 21 家人 10 縣合稽查 21 家人 10 縣 10 縣 10 縣 10 縣 11 第 10 8 年 10 月 9 日函送本市列管未登记工廠資料(計2,516 家人 10 8 年 10 月 9 日函送本市列管未登记工廠有公安疑慮者將加強稽查,以免憾事再發生。
2	「陽光政治、效能政府」是市長施政初 衷,市長在就職後首次廉政會報即宣示 一「操守廉潔」與「積極任事」是同仁都 要具備的服務態度,廉潔、積極任事的公 務員才能營造效能政府與誠信社會,施 政作為才會受到市民的信賴。為提升廉	本府各機關	02	遵照辦理。

項次	指(裁)示事項	辨理機關	承辨案號	辨理情形暨執行規劃
	潔效能,本府每年透過舉辦「廉潔楷模選			
	拔活動」表彰優良廉能事蹟,期能激發同			
	仁清廉自持的榮譽心並深化基層廉能公			
	務倫理。108 年度獎勵廉潔楷模選拔計有			
	88 位同仁參選,由政風處就資格條件、			
	廉潔事蹟審核,經過嚴謹之評審程序,選			
	出 22 位廉潔楷模。當選同仁之優良事蹟			
	如: 拒受廠商之餽贈、經辦業務過程提出			
	創新廉能作為有效防制貪瀆不法、積極			
	任事協助民眾解決難題等,大幅提升本			
	府廉潔形象,尤其是研考會同仁對於民			
	眾反映事項勇於任事,耐心傾聽,不但受			
	到市民大力讚揚,更獲得工商時報 2018			
	臺灣服務業大評鑑-「服務尖兵個人獎」			
	的佳績;另有法制局同仁協助單親媽媽			
	向無良業者協商和解,避免因貸款遭催			
	繳致生活困頓;更有稅務局同仁簡化民			
	<b>眾稅務申辦流程,每年節省民眾洽公時</b>			
	間 1 萬 8,000 小時及 150 萬張紙張;除			
	此之外,因名額有限,難免有遺珠之憾,			
	對於未獲選之同仁我們仍表達嘉勉之			
	意。期盼市府同仁皆能學習獲獎人員廉			

項次	指(裁)示事項	辨理機關	承辨案號	辨理情形暨執行規劃
3	潔自持之精神,共同建構誠實所之精神,共同建構誠實所之精神,共同建構誠實所之之幸福家園。 第17屆臺中爵士音樂節於10月11-20日本語臺中所居臺中縣首都不同,開幕的一個人工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	文化局	03	一、本案活動業於10月11-20日在市民 廣場及草悟道等地辦理完畢,活動 10天共吸引138萬人次參與,圓滿 成功。 二、本案擬請同意解除列管。
4	士音樂盛典。 受境內污染擴散不佳等影響,臺灣西半 部自10月起已多日空品不良,環保局提 前啟動應變措施,通報前30大固定污染 源降載減排,並出動各區稽查人員加強	環境保護局	04	一、近期全臺西半部受境內、外污染影響,空氣品質不良,10月2日空污季首波空品不良,市府第一時間發布市政新聞對外提醒,也隨即啟動

項次	指(裁)示事項	辨理機關	承辨案號	辨理情形暨執行規劃
	稽查,同時也協調中火分時段降載,減緩 空污發生,也提醒市民出外配戴口罩,做 好防護措施。面對空污,本府有三大堅 持:堅持要求中火機組汰舊換新;堅持要			應變措施,通報前30大固定污染源 降載、派員加強污染稽查、巡查露天 燃燒、高污染車輛查緝,並通報機關 學校單位調整戶外作息等,亦透過
	行·堅持安水中欠機組汰舊換制,堅持安 求臺中電廠減煤至 1,104 萬噸;堅持空 污季之空品不良日「直接開罰、加倍處 罰」。依據環保局統計,市長上任至今,			字校单位調金戶外作息等,亦透過 市府LINE官方帳號及本局臉書粉絲 專頁等發布訊息提醒民眾注意自我 防護。
	與去年同期相較,固定污染源稽查從408處增加到585處,增加43%能量;移動污染源方面增加25%稽查能量;在逸散源方			二、本局於空污季期間,將加強空污稽查 頻率,倘於空污季不良日查獲之污 染行為,則加重處分,督促業者落實
	面也增加 55%工地處分量,從 67 處增加為 118 處,空品不良日 1 月至 8 月減少18 日、PM2.5 減少 2 微克,請環保局持續為臺中空氣把關。			空氣污染防制。 三、依照「台中發電廠新建燃氣機組計畫 環境影響說明書」專案小組第 4 次 初審會議結論,預計今年底召開環
				評審查大會,後續將持續出席表達 管制中火立場,並在中火今年底十 部機組的操作許可證屆期展延,將
				嚴格審查。以生煤實際使用量作為 減量基準,將核定中火全廠每年生 煤用量上限 1,104 萬噸,並按季節 核配台中電廠生煤量,使空污季減
				少5部機組生煤使用量。

項次	指(裁)示事項	辨理機關	承辨案號	辦理情形暨執行規劃
				四、市府團隊秉持「先公後私、嚴格管制、 提前預警」三大原則,結合中央策略 與本市空氣污染防制計畫書管制作 為,推動「藍天白雲行動計畫」,落 實 24 項精進改善對策,管制面向完 整含括固定源、移動源、逸散源,在 市府積極推動下,管制工作與空氣 品質改善已初步顯現成果。
5	本市出現今年首例本土登革熱病例,確 診感染登革病毒第2型。目前臺中已有 56例境外移入及1例本土病例,衛生局 已針對個案居住地周邊進行疫情調查, 清除孳生蚊蟲的積水容器及環境消毒, 並將擴大範圍防治;同時督促各醫療院 所提高警覺,如遇疑似感染個案需及早 通報,以利採取防治措施。雖時序已進入 秋季,但病媒蚊仍然活躍,民眾應做好防 蚊措施,持續落實巡、倒、清、刷,避免 讓積水成為孑孓生長的溫床,請衛生局 持續防堵疫情擴散。	衛生局	05	一、本市首例本土登革熱個案防治作為: (一)疫情調查。(二)召開跨局處區級指揮中心會議。(三)病媒蚊密度調查及孳生源清除、戶內及戶外化學防治。(四)擴大疫情調查,設置查。(六)接觸者健康監控 二、函請本市各醫療院所、醫師公會及診所協會轉知所屬醫師,提高警覺,如預疑似感染個案需及早通報。 三、函請本市各大專院校加強登革熱防治宣導及校內孳生源清除。 四、針對高風險地點進行抽查,已抽查33處菜(果)園,持續辦理。

項次	指(裁)示事項	辨理機關	承辨案號	辨理情形暨執行規劃
				五、持續以四大策略(阻絕境外、社區防疫、醫療整合、防疫教育)執行登革 熱防治。
6	亞洲盃棒球錦標賽於昨日(10 月 14 日) 在臺中展開序幕,中華隊也不負期望,最 終以17比2大勝中國香港隊;藉由棒球 賽事的舉辦,不但是行銷臺中的好機會, 也代表本市在運動層面不遺餘力,期許 本市續朝運動城市邁進。	運動局	06	一、2019年亞洲棒球錦標賽共有8個國家參賽,包括日本、韓國、香港、國大寶、巴基斯坦、斯里蘭卡、中國引了參賽各國家語,與實際,是大寶、大學不會,是一個人工學,可以一個人工學,可以可以一個人工學,可以一個人工學,可以可以一個人工學,可以可以一個人工學,可以可以一個人工學,可以可以一個人工學,可以可以一個人工學,可以可以一個人工學,可以可以一個人工學,可以可以可以一個人工學,可以可以一個人工學,可以可以可以一個人工學,可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以

項次	指(裁)示事項	辨理機關	承辨案號	辨理情形暨執行規劃
1	今日頒發、表揚許多獎項,包括巴黎國際發明展得獎者、代表本市參加運動競賽得獎選手、市民捐贈巡廻醫療車等,因為他們的努力讓城市更進步,他們是臺中的光榮。除此之外,各機關在中央各種比賽中獲得優異成績,由於是屬於機關的殊榮,所獲得的獎狀、獎章及獎盃,在市政會議獻獎之後,我也請各機關帶回機關擺放,代表對同仁的肯定。	本府各機關	01	遵照辦理。
2	有關今日民政局「臺中市宮廟減香、減 金、減炮措施與成果」專案報告,我特別 重視,因改善空氣品質非僅環保局、尊重視,因改善空氣力以赴,在尊重人力以赴,在尊重大 局之實,各局處均要全力以赴,在尊重大 原則要等守,首先是「以身作則」,市府的開工典禮為例,可點一柱香戶人員則雙手合十陪祭,可有效減香又表敬意,對市民而言亦具示 範作用;第二「溫和漸進」,透過推廣、少 精動說等方式,例如宣導少燒紙錢、少 用鞭炮,推動節能減碳,讓市民將空氣改 萬之各項改革內化為生活之一部分,既	本府各機關	02	遵照辨理。

項次	指(裁)示事項	辨理機關	承辨案號	辨理情形暨執行規劃
	尊重傳統又可改善空污。第三「完善配套」,例如喪葬法事簡化等,感謝民政局、環保局等提供相關服務及輔導,讓市民願意接受市府改革作為。			一、臺中市已開始進入空污季節,每年10
3	環保改善、空污解決有賴大家一起努力, 境內可操之在己的污染源由市府自身作 起,境外空污,由於並非僅本市受影響, 周遭許多縣市亦深受其害,因此如何訂 定相關辦法減少境外移入等非常重要, 籲請中央重視,並有賴各界共同努力。	環境保護局	03	一、室中間 一、室中間 一、室中間 一、室中間 一、室中間 一、室中間 一、室中間 一、室中間 一、室中 一、一里 一、一、一里 一、一、一里 一、一、一里 一、一、一里 一、一、一里 一、一、一里 一、一、一里 一、一、一里 一、一、一里 一、一、一里 一、一、一里 一、一、一里 一、一、一里 一、一、一、一、一 一、一、一 一、一、一 一、一、一 一、一

項次	指(裁)示事項	辨理機關	承辨案號	辨理情形暨執行規劃
<u>- 火</u>	每年十月份中央許多部會有結餘款,為 提高執行率,均樂於提供地方政府爭取, 因此請各機關積極向中央提出爭取,並 請財政局、主計處納入追蹤考核,俾利挹 注市庫。			持續為空氣品質把關,也請各界共 同為空氣品質盡一份心力。 一、為控管各機關爭取中央補助款執行 情形,本局依「臺中市政府各機關爭 取及執行中央計畫型補助款業務績 效考核要點」規定,按季彙整各機關
4		財政局	04	爭取中央補助款執行情形送請本府研究發展考核委員會(以下簡稱研考會)提送「臺中市政府爭取中央補助款推動小組」討論,以鼓勵及提升本府各機關爭取中央資源,增裕庫收,挹注市政建設。截至9月底止本府各機關爭取中央補助款執行情形,本局業於10月21日彙整相關資料送研考會。
				二、因年度將屆,為提升各機關年度爭取中央補助款之績效,研考會已於 10月17日函請各機關把握期程,積極向中央爭取經費補助。本局將賡續彙整追蹤各機關爭取中央補助款情形,並俟年度結束彙整執行績效及評比結果,提送本府爭取中央補助

項次	指(裁)示事項	辨理機關	承辦案號	辨理情形暨執行規劃
				款推動小組會議選取績優機關及辦 理後續獎勵事宜。
		主計處	04	有關請各機關積極爭取中央補助款,以 利挹注市庫部分,係屬財政局業務範疇, 且該局訂有「臺中市政府各機關爭取及 執行中央計畫型補助款業務績效考核要 點」,各機關應依該要點積極爭取補助 款,另依本府 108 年 10 月 17 日府授研 綜字第 1080244240 號函略以,因年度將 近,為提升各機關爭取中央補助款之績 效,請各機關賡續積極向中央爭則 致,請各機關積極向中央爭取延費 補助,俾利增裕市庫收入,挹注市政建 設,爰各機關積極向中央部會爭取並確 獲核定補助之計畫,本處協助該機關預 算籌編事宜。
		本府各機關	04	遵照辦理。
5	年底前市府有許多尚未完工之工程、節慶活動,特別是 2020 臺中燈會、跨年活動、世界 12 強棒球賽等重大活動即將舉辦,同仁工作負擔相當大,謝謝大家的辛勞與努力,並請各機關持續積極辦理,共同讓活動順利圓滿完成。	本府各機關	05	遵照辦理。

# 臺中市政府第 411 次市政會議列管案件一覽表

會議日期:108年10月29日

項 次	指(裁)示事項	辨理機關	承辨案號	辨理情形暨執行規劃
1	為維護環境,新市民健康及保護環境,新市民健康及保護環境,新,近難重經療力發電廠放流水「硼」嚴重經濟,之之之之。 一個	環境保護局	01	本局將持續依法監督中火改善水污染, 並於改善期間持續追蹤中火水污染排放 情形,後續俟中火於 11 月 15 日前提送 改善計畫書內容審查,並將召開專家學 者審查會議協助審查,以維護本市水體 環境。
2	針對環保局專案報告「111年臺中市燃煤 工業鍋爐退場」, 黃秘書長表示, 燃煤工 業鍋爐改為燃氣鍋爐雖是相當好之作	環境保護局	02	一、木顆粒及木屑燃料雖會排放 PM2.5 等污染物,但依據臺灣生質能技術 發展協會推動之燃煤鍋爐改用固體

# 臺中市政府第 411 次市政會議列管案件一覽表

會議日期:108年10月29日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辨案號	辨理情形暨執行規劃
	法,惟針對木粒料,近期環保署分析其產			生質燃料經驗,以某廠染整業燃煤
	生之 PM2.5 量頗高,因此需再作確認,避			蒸汽鍋爐使用木質顆粒燃料取代煙
	免造成更多污染。			煤為例,該廠製程原本已裝設旋風
				集塵器及袋式集塵防制設備,在燃
				料未轉換前粒狀物排放濃度為
				10mg/Nm3、硫氧化物排放濃度為
				29ppm 及氮氧化物排放濃度為
				115ppm,經燃料轉換後,粒狀物排放
				濃度為 12mg/Nm3、硫氧化物排放濃
				度為 10ppm 及氮氧化物排放濃度為
				57ppm ∘
				二、由上述數據可知,改換木顆粒燃料,
				雖對於原生性 PM 無法有效降低,但
				可透過增加防制設備以提升粒狀污
				染物去除效率;另對於硫氧化物及
				氮氧化物排放濃度能有效降低(SOX
				及 NOX 係為衍生性 PM2.5 之前驅物
				質),係因木顆粒燃料本身之含硫分
				較生煤低,且透過控制鍋爐燃燒室
				溫度以提升燃燒效率進而使 NOX 排
				放濃度下降,當衍生性 PM2.5 之前

# 臺中市政府第 411 次市政會議列管案件一覽表

會議日期:108年10月29日

項次	指(裁)示事項	辨理機關	承辨案號	辨理情形暨執行規劃
				驅物質排放量有效降低情形下,衍生性 PM2.5 形成量亦能隨之下降。 三、因此,以整體污染物改善效益說明,改換木顆粒燃粒,是有助於 PM2.5 空氣品質改善。另木顆粒及木屑等再生利用燃料,具碳中和功能,而為使業者評估汰換生煤,本市將透過空氣污染防制計畫書及鍋爐加嚴標準等策略,輔導業者進行能源轉換,以邁向低碳無煤城市。
3	臺中是全臺灣第一個仿京都棋盤式規劃 的城市,中區近百個在地店家及表演團 隊的「鈴蘭通散步納涼會」於10月26、 27日在中山路、綠川西街至自由路段封 街舉辦,該活動係由中區公所、市府相關 局處,以及中城文化再生協會結合當地 許多業者共同籌劃,透過遊行及街頭表 演等活動,展現舊城區豐富多元的歷史 人文樣貌,進而帶動中區經濟、找回昔日 榮景;這是個相當有意義的活動,在此肯 定中區公所的努力,未來市府也將持續 協助、指導,讓活動愈辦愈好。	本府各機關	03	

# 貳、府列管標案辦理情形

## 府列管標案

#### 臺中市政府 108年10月份 府列管標案進度

資料下載時間:108.11.06

執行月份	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	解除列管件數	合計
108年10月	435 件(90.06%)	29件(6.00%)	0 件(0.00%)	10件(2.07%)	9件(1.87%)	483 件

### (一)學校工程

進度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	解除列管件數	合計
小計	33件(82.50%)	5件(12.50%)	0 件(0.00%)	2件(5.00%)	0件(0.00%)	40 件

項	案件	主辨	案件名稱	總預算經費	執	行進度(	(%)	執行情形
次	編號	單位	<b>ボリ石将</b>	(仟元)	預定	實際	比較	4九1 1月 7D
1	106DR 00033	教育局/市 立高中職/ 西苑高中	西苑高中老舊校舍改 建暨校園新建工程-第 一期	323, 400	55	30	-25	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 於108年10月14日邀請外聘委員進行第二次審查,惟本次大型物 資材料調整仍未符合市場行情且108年10月30日辦理結構外審, 故各委員建議校方於結構外審後再行辦理第三次審查作業。108年 10月30日第一次結構外審未通過,預定於108年11月13日進行 第二次結構外審。為增進時效,先將第二次預算書圖審查修正後版 本函送教育局進行公開閱覽。
2	108DD 00055	教育局/市 立高中職/	臺中二中-藝教大樓新 建工程	99, 789	55	30	-25	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次
		臺中二中						追加預算送核定中,現階段申請解除列管

項	案件	主辨	案件名稱	總預算經費	執	行進度(	(%)	執行情形
次	編號	單位	<b>条件石稱</b>	(仟元)	預定	實際	比較	郑.行 'fj
3	106DD 00310	教育局/工程營繕科/	前瞻基礎建設 106— 109 年「校園社區化改造計畫—友善育兒空間」之文小 65 及文小 66 新建幼兒園園舍工程案	148, 198	73	68	-5	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 統包工程需求等相關資料,並於107年5月9日經雲科大檢核通 過,統包需求書等招標文件已召開統包工程採購評選委員會並辦理 公開閱覽完畢,招標文件業於107年7月19日上網公告招標,已 完成決標作業,基本設計業於108年2月15日經本局審查通過, 文小65於108年5月9日召開細部設計審議,決議修正後通過, 另都市設計審議委員會於108年7月3日召開,修正後通過。另文 小66於4月26日召開細部設計審議,決議修正後通過。两案皆於 108年5月8日開工,截自10/31,文小65預定進度40.67%,實 際進度35.922%;文小66預定進度33.15%,實際進度28.505%。
4	106DD 00311	教育局/工程營繕科/	前瞻基礎建設 106— 109 年「校園社區化改造計畫—友善育兒空間」之文小 10 新建幼兒園園舍工程案	105, 736	74	69	<b>−</b> 5	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 本案委託專案管理(PCM)業已於2月14日簽訂契約完畢,廠商業於107年3月15日提送統包工程需求等相關資料,並於107年5月9日經雲科大檢核通過,統包需求書等招標文件已召開統包工程採購評選委員會並辦理公開閱覽完畢,招標文件業於107年7月19日上網公告招標,已完成決標及簽約作業,基本設計業於108年2月15日經本局審查通過,於108年5月9日召開細部設計審議,修正後通過,另都市設計審議委員會於108年7月17日召開,修正後通過。本案已於108年5月8日開工,工程預定進度38.31%,實際進度35.919%。
5	105DD 00123	教育局/國 民小學/梧 棲國小	梧棲國小北棟教學大樓 C、D 棟拆除重建	87, 000	95	90	-5	流廢標次數:2次, 期程修改次數:0次 預定進度 88.438%,實際進度:88.594% 10月施工工項:外牆粉刷、油漆工程、抿石子、磨石子地磚舖設、 機電配管配線工程 11月施工項目:抿石子、磨石子地磚舖設、磁磚工程、機電配管、電梯工程、排水溝施作
6	106DD 00313	教育局/工程營繕科/	前瞻基礎建設 106— 109 年「校園社區化改造計畫—友善育兒空間」之際子地區新設 校新建納兒園園舍工 程案(臺中市廊子地區 新建幼兒園舍統包工 程)	86, 835	72	69	-3	流廢標次數: 3次, 期程修改次數: 0次 本案委託專案管理 (PCM) 業已於 2月 14日簽訂契約完畢,廠商業於 107年 3月 15日提送統包工程需求等相關資料,並於 107年 5月 9日經雲科大檢核通過,統包需求書等招標文件已召開統包工程採購評選委員會並辦理公開閱覽完畢,招標文件業於 107年 7月 19日上網公告招標,業於 107年 11月 16日完成決標及簽約作業,基本設計於 108年 2月 15日經本局審查通過,於 108年 4月 26日召開細部設計審議,決議修正後通過,已於 108年 5月8日

項	案件	主辨	案件名稱	總預算經費	執	行進度(	(%)	執行情形
次	編號	單位	<b>米竹石梅</b>	(仟元)	預定	實際	比較	利(1) 1月 70
								開工,108年7月26日取得建照,工程預定進度34.620%,實際進度36.074%。
7	102DS 11013	教育局/國 民中學/成 功國中	教育部補助成功國中 至善樓 102 年老舊校 舍整建計畫硬體工程	99, 900	100	98	-2	流廢標次數:6次, 期程修改次數:3次 廠商提採購履約爭議調解中,調解會建議由第三方公正單位鑑定後, 再予調解
8	104DD 00022	教育局/國 民小學/西 區中正國小	西區中正國小老舊校 舍整建工程	146, 520	98	98	0	流廢標次數:3 次, 期程修改次數:1 次 辦理工程結算中
9	104DD 00024	教育局/國 民小學/翁 子國小	臺中市豐原區翁子國 民小學老舊校舍整建 工程	98, 505	98	98	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 辦理監造驗收及付款作業
10	105DD 00015	教育局/國 民中學/龍 津國中	龍津高中105 年龍津 國中新建活動中心工 程	80, 000	79	79	0	流廢標次數:6次, 期程修改次數:0次 已於107年8月15日決標,已於11月12日開工,正常履約中
11	106DD 00038	教育局/國 民小學/龍 井國小	龍井國小前棟老舊校 舍新建工程	89, 569	68	68	0	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 1.外牆及廁所貼磚粉刷打底。2.東側污水池結構施作。3.電氣設 備線路安裝。4.結尾樓噴灌。5.景觀燈配線管。
12	106DD 00052	教育局/國 民小學/光 正國小	臺中市霧峰區光正國 民小學老舊校舍拆除 重建工程	63, 607	55	55	0	流廢標次數:3次, 期程修改次數:1次 B1F地下室水箱及機坑梁板模板組立、鋼筋彎紮、混凝土澆置、水 電進場。 B1F牆筋彎紮、封內牆模。
13	106DD 00060	教育局/國 民小學/龍 津國小	臺中市龍井區龍津國 民小學 106-108 年度 老舊校舍拆除重建工 程(含委託規劃設計監 造技術服務)採購案	113, 256	75	75	0	流廢標次數:2次, 期程修改次數:0次 1.3樓牆、樓梯、柱、模板拆模昇模。 2.4樓放樣、柱與牆鋼筋綁紮。 3.機電預埋管鋪設。 4.普通模板、牆外模組立、牆內模組立圍束。 5.化糞池汙水處理機械設施。 6.4樓施工架搭設。 7.1樓塑鋼窗安裝。 8.108年10月9日、10月23日召開督導會議。
14	106DD 00062	教育局/國 民小學/梧 棲國小	梧棲國小北棟教學大 樓 B 棟拆除重建工程	68, 310	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 108年3月15日變更標案管考期程,待本校CD棟拆除重建工程落

項	案件	主辨	案件名稱	總預算經費	執	行進度(	(%)	執行情形
次	編號	單位	<b>未 IT 石 将</b>	(仟元)	預定	實際	比較	<b>予</b> 人1.1月 7.7
								成後開工
15	106DD 00066	教育局/國 民小學/南 陽國小	臺中市南陽國小仁 愛、信義樓拆除重建 工程	99, 990	68	68	0	流廢標次數:5次, 期程修改次數:1次 1.承攬設計廠商108年10月2日提送108年9月份工作月報。(發文字號:蘇懋彬建築師事務所108年10月2日蘇南陽拆除建字第108244號函。)2.仁愛樓樑板鋼筋綁紮,信義樓柱牆鋼筋綁紮, 3F模板組立,3F水電配管。3.信義樓柱牆模板封模、信義樓4FL 鋼筋綁紮、信義樓4FL水電配管。
16	106DD 00082	教育局/國 民小學/清 水國小	臺中市清水國小育英 樓拆除暨校舍新建工 程	166, 892	65	65	0	流廢標次數:2次, 期程修改次數:0次 1. 教學棟 1F 結構體及水電工程。 2. 廣場 1F 廣場土方回填。
17	106DD 00289	教育局/國 民中學/后 里國中	臺中市立后里國民中 學綜合活動中心新建 工程	60, 000	20	20	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 108年10月21日辦理修改後細部設計審查第二次會議
18	108DD 00066	教育局/市 立高中職/ 臺中高工	臺中高工-新實習大樓 新建工程	145, 114	30	30	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已函文鈞局,預算不足 4000 多萬,須補足預算才可招標,申請暫 時解除列管
19	108DD 00307	教育局/市 立高中職/ 西苑高中	西苑高中老舊校舍改 建暨校園新建工程-第 二期	192, 275	10	10	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案預先管控期程,須待第一期工程開工後始有實際進度。
20	108DF 00141	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市大里區益民國 小學生活動中心暨地 下停車場興建工程	280, 000	10	10	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 校園重建規劃審議委員會審查業已於9月26日召開會議,依委員 意見修正後,預計108年11月1日前提送修正版,預計108年11 月1日第2次會議召開時間。108年10月7日召開公共設施用地 多目標使用審查會議,依會議決議原則同意本案多目標使用,俟校 園重建規劃審議通過後,再據以修正計畫書並報教育局核定。
21	108DF 00264	教育局/國 民中學/立 新國中	臺中市立新國民中學 活動中心暨地下停車 場興建工程	215, 400	0	0	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案洽請建設局新工處代辦,編訂興建計畫書中。
22	107DD 00040	教育局/國 民中學/神 圳國中	臺中市立神圳國民中 學多功能活動中心暨 非營利幼兒園教室興 建計畫	100,000	30	30	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 107年3/21完成建築師遴選,11/9辦理基本設計審議會議,108 年1/7經研考會同意備查,4/16第2次細部設計審查會,結論為

項	案件	主辨	案件名稱	總預算經費	執	行進度(	(%)	執行情形
次	編號	單位	<b>亲什石</b> 柟	(仟元)	預定	實際	比較	¥凡47, 1月 712
								修正後通過,5/15 預算書及細部設計圖說同意備查,108 年 8/15 及 8/23 兩度流標,於 9/24 減項發包後再次上網招標,於 10/9 及 10/22 開標,均流標。( 童健程建築師事務所 )
23	107DD 00348	教育局/國民中學/大雅國中	臺中市立大雅國中老 舊校舍拆除重建工程 (第二期)	63, 851	63	63	0	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 1.一樓筏基基礎開挖(Line1-7)及B1(Line7-11)地下室外牆回填。 2.一樓(Line1-7)筏基鋼筋綁紮及模板組立;筏基底板及地梁混 凝土澆置完成。
24	106DD 00100	教育局/國 民小學/東 陽國小	東陽國民小學教學大 樓拆除重建工程	99, 800	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 10月3日決標公告,案號 1080903,目前新標案簽約中
25	108DD 00040	教育局/工 程營繕科/	臺中市立神岡國民中 學改制高級中等學校 校舍興建工程	240, 000	61	61	0	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 1.1FL 牆筋綁紮 2. 柱牆封模 3.1F 柱牆水電配管 4.2FL 樑板底 模組立
26	107DD 00358	教育局/國小教育科/國外小別	教育局小教科-台中市 實驗教育複合式園區 第二期工程	82, 060	75	76	1	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 五大管線圖審情形:自來水免審、電信、消防、電力、審查已核 准、餘污水等審查部分刻正由各目的事業主管機關簽核准在即。 承商預計於108年10月7日前復工
27	107DQ 00007	文化局/臺 中市文化資 產處/資產 修復課	臺中市歷史建築「潭 子國小日式校舍」修 復暨再利用工程(含監 造及工作報告書)案	64, 000	63	64	1	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 本案全區木料檢測及清理於10月底完成,並於工務會議上提出木 料檢測資料,俟監造確認後函文提出納入變更設計辦理。
28	105DD 00238	教民海國小	臺中市西屯區東海國 民小學第二期校舍新 建工程	118, 000	85	86	1	流廢標次數:5次, 期程修改次數:0次 10月預定進度:74.71%實際進度76.4% 1.本月進度: 108.10.8~24:三F泥作施工、外牆泥作施工。 108.10.10~15:外牆塗料工程施工 108.10.08~12:2F磨石子地坪施工 108.10.18:台中市政府金安心工程評選。 2.下月進度: 3 樓地坪施工 消防、管道間配管施工

項	案件	主辨	案件名稱	總預算經費	執	行進度(	(%)	執行情形
次	編號	單位	<b>亲什石</b> 梅	(仟元)	預定	實際	比較	<b> 利(1) 1月 ル</b> ク
29	106DD 00048	教育局/國 民中學/大 雅國中	臺中市立大雅國民中 學老舊校舍(至善樓、 平和樓)整建工程	94, 050	61	63	2	流廢標次數:1次, 期程修改次數:1次 1.一樓筏基基礎開挖(Line1-7)及B1(Line7-11)地下室外牆回 填。 2.一樓(Line1-7)筏基鋼筋綁紮及模板組立;筏基底板及地梁混 凝土澆置完成。
30	106DD 00146	教育局/國民小學/太平區新高國小	臺中市太平區新高國 民小學新設校舍新建 工程	211,000	71	73	2	流廢標次數:2次, 期程修改次數:1次 1.本月10/09及10/23召開監造會議 2.工地施工施作項目:. (1).A棟3FL混凝土澆置,3F柱牆鋼筋綁紮及柱牆封模 (2).B棟2F柱牆3FL樑版模板組立及鋼筋綁紮 (3).D棟RFL混凝土澆置,RF柱牆鋼筋綁紮及柱牆封模
31	104DD 00029	教育局/國 民小學/東 區成功國小	臺中市東區成功國民 小學老舊校舍整建計 畫	183, 150	95	98	3	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 已於108年10月4日交附尾款完成
32	106DD 00026	教育局/國 民中學/外 埔國中	臺中市立外埔國民中 學老舊校舍拆除重建 工程	146, 612	69	73	4	流廢標次數:2次, 期程修改次數:0次 錦標營造按進度施工未嚴重落後,並陸續提送施工前計畫與報表、 材料送審等文件,建築師亦接續審查並報教育局核定備查。 1081003召開第17次監造會議,1081017召開第18次監造會議
33	106DD 00190	教育局/國 民中學/雙 十國中	臺中市立雙十國民中 學活動中心(含幼兒園 暨地下停車場)新建工 程	95, 340	61	65	4	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 1.1FL 樑版鋼筋綁紮施工及查驗。 2.水電配管施工及查驗。 3.高程施工。 4.市府勘驗。
34	107DD 00363	教育局/市 立高中職/ 中港高中	中港高中體育館修繕 工程	70, 000	87	94	7	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 108.10.22.已核銷第三次估驗請款
35	106DD 00050	教育局/國民小學/龍港國小	臺中市龍井區龍港國 民小學 A、C 棟校舍拆 除重建工程	60, 166	61	70	9	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.A棟:2F 版、樑施作。 2.A棟:2FL 模版:版、樑施作。 3.A棟:2FL 鋼筋:版、樑施作。 4.A棟:2FL 水電配管(出現匣):版施作。 5.A棟:2FL 混凝土澆置:版、樑施作。

項	案件	主辨	案件名稱	總預算經費	執	行進度(	(%)	執行情形
次	編號	單位	<b>亲竹石</b> 梅	(仟元)	預定	實際	比較	<b> </b>
								6. A 棟: 2FL 混凝土養護:版、樑施作。
36	105DD 00226	教育局/國 民小學/?子 國小	磨子國小-臺中市北屯 區廍子地區新設學校 工程	181,000	57	74	17	流廢標次數:1次, 期程修改次數:1次 南棟 RFL 斜屋頂版(模板組立、鋼筋綁紮、機電配管、280kgf/cm2 混凝土澆置、施工架組立)。 北棟 4F 結構體(模板組立、鋼筋綁紮、機電配管、280kgf/cm2 混 凝土澆置、施工架組立)、1F 平頂磨平批土。 東棟 1F 結構體(模板組立、鋼筋綁紮、機電配管、280kgf/cm2 混 凝土澆置、施工架組立)。
37	106DD 00088	教育局/國民小學/瑞峰國小	臺中市大肚區瑞峰國 民小學拆除東棟老舊 校舍暨活動中心整建 工程	98, 717	40	59	19	流廢標次數:3次, 期程修改次數:0次 1.基礎開挖作業(含開挖支撑及保護)。 2.接地工程(接地銅板)。 3.高拉力鋼筋及彎紮組立。 4.模板組立。 5.結構用混凝土澆置。
38	106DD 00110	教育局/國 民小學/龍 海國小	臺中市龍井區龍海國 民小學 106-108 年度 老舊校舍拆除重建工 程	128, 740	40	69	29	流廢標次數:2次, 期程修改次數:0次 1.基礎結構整修 2.水電配管 3.鋁窗進場組立 4.教室門框組立
39	105DD 00193	教育局/市 立高中職/ 龍津高中	龍津高中龍津國中 改制高中第一期綜合 教學大樓工程	144, 800	30	73	43	流廢標次數:6次, 期程修改次數:0次 已於1月15日開工,履約中
40	105DD 00213	教育局/國 民中學/育 英國中	臺中市立育英國民中 學育英堂重建工程	85, 000	30	75	45	流廢標次數:3 次, 期程修改次數:0 次 RFL 女兒牆鋼筋綁紮

### (二)道路橋梁工程

進度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	解除列管件數	合計
小計	28 件(77.78%)	7件(19.44%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	1件(2.78%)	36 件

項	案件	主辨	d2. U. 12. 66	總預算經費	執	行進度(	(%)	+1 /- I± m/
次	編號	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形
1	105AF 00096	建設局/新建工程處/土木工程科	國道四號神岡系統交 流道跨越大甲溪月眉 西側南向聯絡道工程 (新闢大甲溪橋梁及 引道段)委託監造技 術服務	42, 258	100	100	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 辦理付款
2	107DF 00318	建設局/新建工程處/土木工程科	國道三號烏日交流道 聯絡道延伸至芬園段 新闢工程延伸段	100,000	73	70	-3	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1. 品管文書資料作業 2. AOK+570. 5~AOK+599 預鑄箱涵吊裝 3. AOK+840~AOK+860 (LT)(RT) A1 型擋土牆牆身第一昇層澆置 4. P1 橋墩柱頭版第一昇層早強混凝土澆置 5. P2 橋墩基礎圍堰第二層水平支撐架設 6. P3 橋墩墩柱第二昇層鋼筋綁紮 7. A1 橋台基礎圍堰鋼軌樁打設
3	105AF 00094	建設局/新建工程處/土木工程科	104 年度道路橋樑工程委託設計監造技雅、 服務(豐原、后南區、西區、西區等 10 區)	11, 585	98	95	-3	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 依契約規定陸續派工中
4	106DF 00301	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市后里區后科路 延伸工程	103, 109	100	98	-2	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 已於106年9月30日開工,預計107年6月底完工。 於107.9.30完工,刻正辦理結算驗收程序中。
5	105AF 00097	建設局/新建工程處/土木工程科	中科南向聯外道路新 闢跨越大甲溪橋梁及 引道工程委託監造技 術服務	40, 371	100	98	-2	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已於105年11月17日開工,契約工期約24個月,原契約完工期 限為107年12月27日,施工團隊將戮力於107年10月底前先行 開放通車。 於108年6月25日完成第三次變更設計訂約程序,並於108年7 月1日申報復工,將於108年7月2日辦理竣工確認,於已108年 7月15日辦理初驗,訂於108年7月29日前初驗缺失修正完成, 預計於8月簽辦派員正式驗收。
6	104DF 00358	建設局/養護工程處/路燈	臺中市水銀路燈落日 計畫汰換工程	749, 117	100	98	-2	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次

項	案件	主辨	12 U. 12 SS	總預算經費	執	行進度(	(%)	41 /- I± 11/
次	編號	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形
		養護科						第二、三、四、五、六區之工程款已完成結算並撥付 60% (驗收簽核畢)、第八工區待開立發票、第一工區已完成驗收作業並辦理工程款結算、第七工區尚有民事訴訟程序未著;勞務部份第二、四及五工區之勞務款已完成結算並撥付 60%;第二、三、四、五、六及八工區辦理能源局尾款申撥作業,辦理決算資料彙整。
7	104DF 00377	建設局/新建 工程處/土木 工程科	知高橋改建工程	514, 500	100	98	-2	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 結算作業已簽准,刻正辦理撥款作業中。
8	105DF 00350	建設局/新建工程科	中科南向聯外道路新闢跨越工程	1, 716, 195	100	98	-2	流廢標次數:2次, 期程修改次數:0次 已於105年11月17日開工,契約工期約24個月,原契約完工期 限為107年12月27日,施工團隊將戮力於107年10月底前先行 開放通車。 截至107年10月26日,預定進度:95.583%,實際進 度:98.255%。 "已於105年11月17日開工,契約工期約24個月,原契約完工期 限為107年12月27日,施工團隊將戮力於107年10月底前先行 開放通車。 1.因辦理變更設計程序於107年11月15日申報停工,於108年6 月25日完成第三次變更設計訂約程序,並於108年7月1日申報 復工,將於108年7月2日辦理竣工確認,於已108年7月15日 辦理初驗,訂於108年7月29日前初驗缺失修正完成,預計於8 月簽辦派員正式驗收。 2. 立德第22期請款於108年6月27日提送,目前請款進度 97.40%,108年7月16日函文退請監造釐正相關數量後再行提送 本處申請估驗請款,監造7/30重新提送估驗請款,刻正簽辦中。 (108/07/30)"
9	106CF 00008	建設局/新建工程處/用地科	龍井區 12-66-1 延伸 至沙田路六段道路開 闢工程	79, 000	40	40	0	流廢標次數:次, 期程修改次數:2次 因工程範圍台電公司高壓電塔需配合遷移,經台電研議多個方案, 皆因無法取得用地而無法執行,目前尚無合適遷移方案,故已暫緩 續辦用地取得協議價購事宜
10	106CF 00018	建設局/新建工程處/土木工程科	國 4 神岡聯絡道至中 清路高鐵橋下道路開 闢工程	75, 400	50	50	0	流廢標次數:次, 期程修改次數:1次 豐原地政事務所於108年10月15日來函表示本案工程範圍部分土 地上有界址爭議,經電詢地所後續處理程序如下:1.善意協調會 (已辦理,未達成協議);2.第一次調處(預計12月6日、10

項	案件	主辨	d2 bl. 12 46	總預算經費	執	行進度(	(%)	11 /- 14 11/
次	編號	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形
								日、12 日三天擇一辦理,調處不成須辦理第二次調處);3. 第二次 調處 (預計 109 年辦理)。本案需俟土地爭議解決後方能進行逕為 分割。
11	107AF 00091	建設局/新建工程處/用地科	臺中市道路橋樑公園 廣場開闢工程測量及 用地取得作業委託技 術服務採購案	12, 000	98	98	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案已於108年9月19日驗收完成,刻正辦理結算付款作業。
12	107CF 00010	建設局/新建工程處/用地科	東區武德街(新民街 至南京路)拓寬工程	167, 000	75	75	0	流廢標次數:次, 期程修改次數:0次 108.9.12依科務會議主席裁示,當日函請都發局儘速主政開會; 108.9.17都發局會辦擬請府一層召開協調會,配合出席會議。
13	105AF 00108	建設局/新建工程處/土木工程科	貓羅溪大橋新建暨周 邊道路改善工程委託 設計監造技術服務	29, 142	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 107年1月24日辦理細部設計審查,107年2月14日提送修正後 細設報告,經委員及相關單位確認後於107年4月16日完成備 查,經費籌措中。
14	105CF 00017	建設局/新建工程處/用地科	東區大智路(站區至 新民街至復興路)新 闢工程	400,000	75	75	0	流廢標次數:次, 期程修改次數:2次 108.10.23內政部徵收審議,本局說明徵收標的均已價購,主席當 場宣佈撤案。
15	105DF 00199	建設局/新建工程處/土木工程科	永春南路延伸開闢至 遊園路道路工程	272, 000	88	88	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 1.路基回填滾壓 2. 擋土牆身施作 3. U 側溝 4. 左右側緣石 5. 金屬欄杆
16	099BD 00008	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中生活圈道路系統 建設計畫(公路系 統)6年(98-103)計畫 -烏日鄉中75-1線道 路拓寬工程-委託規 劃技術服務	4, 880	100	100	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 規劃設計中
17	102AF 00050	建設局/新建工程處/土木工程科第一股	台中生活圈 4 號線大 肚段路線環境影響評 估作業委託技術服務 案	19, 500	85	85	0	流廢標次數:1次, 期程修改次數:3次 (一)本案起點自高鐵台中站特定區環河路五段至台17線,全長 約15.34公里、寬度25~50公尺,工程總經費約140億元(工程費

項	案件	主辨	12 N. 12 150	總預算經費	執	行進度(	(%)	tl. /- l± π/
次	編號	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形
								62億1,700萬元、用地費77億8,300萬元)。 (二)臺中市政府環保局審查「臺中生活圈4號線大肚段」環境影響評估報告書(初稿)後,於106年1月9日以中市環綜字第1050148012號函復說明項第2條第3項略以:「經濟部已於105年12月21日以經地字第10504606400號公告大甲斷層,請確認本開發案是否位於地質敏感區並將查詢結果地地質調查及地質敏感區が將查詢結果地地質調查及地質數感區,請依地質法規定進行基地。」106年10月12日將修之地資齡報告書中納入調查及評估結果。」106年10月12日將修正後環保局於106年11月28日現勘及12月11日召開專案小組商文環保局於106年11月25日至本市文資處開開專案小組會議,那工處依決議於107年1月25日至本市文資處召開專案小組會資事論,現依在負別的不至5月14日經臺中市立衛展局申請展延至107年8月28日)(三)本案經費內107年5月28日)(三)本案經費中市政府107年5月28日)(三)本案經費中市政府107年5月28日)(三)本案經費內121億(旨案本員約65億、用地及拆遷補償費約56億),工期約20個月,自會結論採路堤方案方式辦理,採本方案全線經費約121億(旨案本局於108年1月25日提送環境影響評估報告書(修正一版)至臺門於108年1月25日提送環境影響評估報告書(修正一版)至臺門於108年1月25日提送環境影響評估報告書(修正一版)至臺門於108年1月25日提送環境於108年2月20日召開專案小組於108年6月4日召開第3次小組書會議,已於108年8月30日提送程保局供審查委員確認,尚有部分項目需修正,刻正修正中,刻正修正,刻正修正中,刻正修正中,刻正修正,刻正修正,刻正修正
18	102DF 00514	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市水湳 40M-11 號道路與中科東向道 路銜接工程	976, 405	90	90	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:3次 施工中。
19	103BF 00008	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快 速道路委託規劃設計 暨監造技術服務案	220, 000	100	100	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 第1、2、3標:配合近期法院判決結果賡辦第二階段環境影響評估;本局重新辦理環評,於108年3月6日重啟評估作業開標, 108年3月22日決標,並於108年4月17日提送環評大會,環評委員同意本案進入環評二階程序,目前辦理第一階段環評成果公展,工程預計111年3月開始施工。第4標已於107年9月完工;第5標已於107年11月完工。
20	104AF 00098	建設局/新建工程處/土木工程科	104 年度道路橋梁工 程委託設計監造技術 服務(大里、太平、 霧峰、南區、東區、 北區、北屯、新社、	11, 585	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 規劃設計

項	案件	主辨	12 DL 19 150	總預算經費	執	行進度(	(%)	+L /- は 17/
次	編號	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形
			東勢、和平等 10 區)					
21	107CF 00016	建設局/新建工程處/用地科	潭子區頭張路二段 113 巷道路打通工程	60, 500	70	70	0	流廢標次數:次, 期程修改次數:0次 依管考期程進度辦理
22	107CF 00017	建設局/新建工程處/用地科	大里區草湖地區聯外 道路(含 AI-005 延 伸)新闢工程	410,000	70	70	0	流廢標次數:次, 期程修改次數:0次 依管考期程進度辦理
23	107DF 00287	建設局/養護工程處/第一工程隊	臺中市中區干城運輸 場站路平. 共管建置 及人行道改善工程	80, 000	95	95	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 施工中
24	107DF 00290	建設局/養護工程處/第一工程隊	北屯區太原路道路品 質及環境提升工程	120, 000	98	98	0	流廢標次數:2次, 期程修改次數:0次 辦理工程收尾及竣工排驗工作
25	108AF 00071	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快 速道路(第1至5 標)環境影響評估委 託技術服務	25, 465	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 辦理範疇界定會議紀錄決議事項調查作業
26	108AF 00092	建設局/土木 工程管理科/	臺中大肚-彰化和美 跨河橋梁計畫委託技 術服務	11, 250	10	10	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 辦理公開閱覽作業,俟公開閱覽徵求意見期屆滿辦理上網招標
27	108DF 00212	建設局/新建工程處/土木工程科第一股	龍井區山腳排水上游 延伸段新闢橋梁工程 -4 標	140, 000	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 刻正提送交通維持計畫審查,俟交維計畫審查通過及台電特高壓管 線 中華電信管線遷移後進場施作
28	108DF 00243	建設局/建築工程管理科/	臺中市臺灣大道沿線 公共通行空間系統改 善工程	50, 000	5	5	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 依契約規定廠商已於108年10月14日提送基本設計及3D模擬資料,並於是日已將3D資料先行電傳予營建署承辦確認符合審查規定,相關資料已於10月15日正式發函予該署排審,並排定於10月30日召開設計審查會。
29	107DR 00030	建設局/養護工程處/市六區工程隊	106 年度臺中市西屯 區環中路(西屯路至 僑大二街)人行道及 道路改善工程	57, 128	87	89	2	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 施工中

項	案件	主辨	空压力物	總預算經費	執	行進度(	(%)	44. ノニ おも ガイ
次	編號	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形
30	107DR 00031	建設局/養護工程處/市六區工程隊	106 年度臺中市西屯 區環中路(僑大二街 至廣福路)人行道及 道路改善工程	60, 694	85	88	3	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 施工中
31	106DF 00423	建設局/新建 工程處/土木 工程科	臺中市捷運文心北屯 線機廠及車站區段徵 收工程-第五工區	109, 182	63	68	5	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 施工中
32	107CF 00013	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區宏福巷(福科 路至福林路)打通工 程	356, 236	70	75	5	流廢標次數:次, 期程修改次數:2次 內政部排定108.11.6召開徵收大會
33	107DF 00337	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市大雅區科雅路 路平及人行道改善工 程	80,000	87	98	11	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 結案中
34	108DF 00184	建設局/新建工程處/土木工程科	龍井區山腳排水上游 延伸段新闢橋梁工程 -第3標	92, 570	40	56	16	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 108年5月29日開工,刻正辦理備料作業及排除管線地上物障礙 作業中
35	107DF 00334	建設局/新建工程處/土木工程科第一股	五權南一路(美村南 路至南和一街)開闢 工程	50, 000	20	40	20	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 開工前置作業
36	107CF 00014	建設局/新建工程處/用地科	臺中市烏日區公園路 396 巷銜接公園路 352 巷道路打通工程	215, 000	50	100	50	流廢標次數:次, 期程修改次數:0次 地政局存入保管專戶

### (三)交通工程

進度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	解除列管件數	合計
小計	6 件(85.71%)	1件(14.29%)	0 件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	7件

項	案件	主辨	案件名稱	總預算經費	執	行進度(	(%)	執行情形
次	編號	單位	条件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	<b>乳</b> / 1 情 形
1	103DG 00054	交通局/停管 處/設施工程 課	臺中都會區大眾捷運 系統烏日文心北屯線 建設計畫 G10 站轉乘 設施併水安公園地下 停車場興建工程	348, 390	98	95	-3	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 本案預訂108年10月18日領取使用執照後辦理驗收事宜,因本案 涉及提前使用,爰本局於108年9月16日函請臺北市政府捷運工 程局第二區工程處啟動部分驗收程序,預計108年11月30日前完 成點交驗收。
2	104DG 00026	交通局/捷運處/機電系統課	臺中都會區大眾捷運 系統烏日文心北屯線 建設計畫-CJ900 機電 系統工程	10, 908, 000	95	95	0	流廢標次數: 0 次, 期程修改次數: 3 次 1.機電全系統動態整合測已於 6 月底結束,並於 108 年 7 月 22 日 完成「試營運驗證測試」作業,該驗證為模擬實際營運通車時電聯 車的營運班表,測試時間由上午 6 時行駛至下午 24 時,不間斷的 行駛共 7 天。 2.依臺中烏日文心北屯線 CJ900 標機電系統工程第 4 次工期展延 案,其實質完工到達日期為 108 年 7 月 24 日,現廠商 KAC 主張因 臺中線土開車站機電機房、連通道、旅客詢問處 (PAO) 及備接行 控中心等區域延遲交付,致使本標無法於 108 年 7 月 24 日前完成 實質完工契約應達成之項目,將提出第 5 次工期展延,惟展延時程 將待北捷局辦理契約變更後通知本局。
3	104DG 00028	交通局/捷運 處/捷運工程 課	臺中都會區大眾捷運 系統烏日文心北屯線 建設計畫-CJ930 標 G10 至 G17 站及全線 電梯/電扶梯區段標 工程	8, 377, 000	95	95	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:4次 已竣工完成。
4	104DG 00029	交通局/捷運 處/捷運工程 課	臺中都會區大眾捷運 系統烏日文心北屯線 建設計畫-CJ910 標機 廠、GO 站及全線軌道 區段標工程	5, 375, 000	95	95	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 CJ910 區段標已於108年2月18日竣工,刻正辦理驗收作業
5	104DG 00035	交通局/捷運 處/捷運工程 課	臺中都會區大眾捷運 系統烏日文心北屯線 建設計畫-CJ920 標 G3 至 G9 站及全線環 控系統區段標工程	7, 676, 000	93	93	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:3次 持續進行車站外牆室內裝修及水電環控作業。
6	105DG 00003	交通局/捷運 處/綜合規劃 課	辦理 2018 花博補助 臺鐵后里車站東口增 設計畫(含規劃設 計、監造及施工)	160, 000	95	95	0	流廢標次數:2次, 期程修改次數:3次 臺鐵局於本府「花博特別預算經費結(決)算處理事宜會議」中表 示,因后里東站主體涉及契約變更故延遲驗收進度,目前20項包

項	案件	主辨	案件名稱	總預算經費	執	行進度(	(%)	執行情形
次	編號	單位	<b>赤竹石</b> 梅	(仟元)	預定	實際	比較	<b>中八11 月 カ</b> ク
								結案中,尚餘1項未完成,現臺鐵局已於108年10月31日核准契約變更,將進行議價、驗收、決算等作業,本局並且於108年10月22日依臺鐵局承諾,簽准展期至108年11月底止完成結案。
7	101AC 01008	交通局/交通 規劃科/	臺中都會區大眾捷運 系統烏日文心北屯延 伸線後續可行性研究	10,000	95	95	0	流廢標次數:3次, 期程修改次數:4次 1、108年5月10日交通部已召開複審委員會,將依會議紀錄賡續 辦理。2、108年5月16日、108年6月17日、108年7月12 日、108年8月13日召開工作會議討論後續報告修正方向。3、 108年9月30日函報修正報告書至交通部審議。

## (四)水利工程

進度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	解除列管件數	合計
小計	49件(98.00%)	1件(2.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	50 件

項,	案件	主辨	案件名稱	總預算經費	執	行進度(	(%)	執行情形
次	編號	單位	<b>亲</b> 什	(仟元)	預定	實際	比較	<b> </b>
1	107DD 01182	水利局/污水 營運科/	臺中市綠川水質現地 處理設施工程	250, 000	67	62	-5	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次
	01102	5 V117	发生以760一位					已於 108. 5. 23 開工
2	106DD 01150	水利局/污水 工程科/	臺中市污水下水道分 支管網暨用戶接管工 程(9-3)東光路及東 山路等鄰近區域	208, 718	87	87	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.東光國小預計十月底進場施作 2.天闊社區明挖作業
3	106DD 01174	水利局/污水 工程科/	臺中市污水下水道分 支管網暨用戶接管工 程7-6(-忠明路及永 興街等區域)	207, 810	94	94	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 路證編號108H08296 (工區1):永興街176巷(永興街~進化北路 280巷) 200管線埋設

項	案件	主辨	安业力领	總預算經費	執	行進度(	(%)	土し ノニ ふも ガイ
次	編號	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形
4	107DD 01118	水利局/大地 工程科/	旱溪排水水環境及鄰 近區域設施改善(第 一標)	88, 800	69	69	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 施工中
5	104BD 01049	水利局/污水 工程科/	臺中市污水下水道分 支管網暨用戶接管工 程(10)委託設計及 監造服務	106, 049	80	80	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 10-1,2標皆已開工,目前10-4標、10-7標營建署同意修正後備 查辦理招標作業中,10-9、10-10標細部設計審查通過。
6	105BD 01042	水利局/污水 工程科/	臺中市水湳污水下水 道分支管網暨用戶接 管工程委託設計及監 造技術服務	64, 981	80	80	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 一、水滿 1 標:108.10.23 修正結算會辦各單位中。 二、水滿 2 標:實際進度 40.70%, 目前后庄一街用戶接管、后庄路立坑及推 進。 三、水滿 3 標:108.10.08 決標, 翔富裕營造股份有限公司得 標(294,000,000)。四、水滿 4 標:1081017 完成公開閱覽無疑 義,1081025 前簽陳採購公告。
7	105DD 01140	水利局/水利 工程科/	龍井區山腳排水 1K+080~1K+477 治理 工程併辦土石標售	139, 690	98	98	0	流廢標次數:0 次, 期程修改次數:3 次 工程結算中
8	105DD 01205	水利局/水利 工程科/	龍井區山腳排水 2K+052~2K+496 治理 工程併辦土石標售	162, 945	95	95	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 工程結算中
9	105DD 01206	水利局/水利 工程科/	龍井區山腳排水 2K+496~3K+066 治理 工程併辦土石標售	199, 920	78	78	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 施工中
10	106BD 01041	水利局/污水 工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨 用戶接管工程委託設 計及監造技術服務	62, 226	80	80	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已於108年10月29日召開細部設計審查會
11	106BD 01043	水利局/污水 工程科/	臺中市豐原區污水下 水道系統第一期管線 暨用戶接管工程設計 及監造委託技術服務 案	88, 084	80	80	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 豐原用戶接管一標於108年6月27日辦理第二次細部設計審查會,審查結果修正後通過,因配合7月23日「臺中市污水下水道建設研會議」調整發包策略修正設計成果,營建署於10月14日函文修正後備查,最有利標招標方式已簽准,並於10月18日公開預覽(10/18~10/22),公開閱覽已完成,預計於10/31前簽辦公開招標。。
12	106BD 01049	水利局/污水 工程科/	臺中市污水下水道分 支管網暨用戶接管工	50, 142	80	80	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次

次     無行     至所     業件名稱     (仟元)     預定     實際     比較       程(9)委託設計及監     6. 辦理委九執行經費不足向營建署爭造服務	
	名田 1台 4 - 加 弗
8. 辦理 9-1 分標細部設計成果資料修作。 9. 於 107 年 12 月 3 日檢送 9-1 分標作 建署。 10. 內政部營建署下工處於 107 年 12 月 - 1規範、圖書及單價。 11. 於 108 年 1 月 7 日 2 日 7 日 2 日 2 日 2 日 2 日 2 日 2 日 2 日	建署 修

項	案件	主辨	杂件互换	總預算經費	執	行進度(	(%)	劫 /二.k± π/
次	編號	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形
13	106DD 01105	水利局/污水 工程科/	臺中市梧棲大排水質 改善工程	127, 925	98	98	0	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 108.02.15 初驗 3.3/14 驗收合格,工程尾款已支付。
14	106DD 01180	水利局/污水 工程科/	臺中市文山污水下水 道分支管網暨用戶接 管工程(一)-西屯路 三段、國安一路等鄰 近區域(1-2)	167, 300	92	92	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 試挖作業、立坑作業、推進作業、連接管埋設作業及用戶接管作業
15	106DD 01181	水利局/污水 工程科/	臺中市水湳污水下水 道分支管網暨用戶接 管工程(1)-大鵬路等 鄰近區域	85, 970	95	95	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 108.10.23修正結算會辦各單位中。
16	106DD 01188	水利局/污水 工程科/	臺中市文山污水下水 道分支管網暨用戶接 管工程(一)-福科 路、玉門路等鄰近區 域	156, 500	80	80	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 玉門路 200 管及 300 管明挖埋設、400 管推進工程
17	106DD 01192	水利局/污水 工程科/	臺中市 10 期重劃區 污水下水道用戶接管 工程開口契約-第四 標	65, 430	91	91	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 第一次擴充第四、五次派工施工中 第二次擴充第一派施工中
18	107AD 01047	水利局/污水 營運科/	臺中市福田水資源回 收中心污泥乾燥減量 統包工程	112, 440	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 教育訓練、全量試車
19	107BD 01008	水利局/污水 設施科/	臺中市太平區(新光 地區)污水下水道分 支管網暨用戶接管工 程設計及監造委託技 術服務	54, 659	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 辦理基本設計(第一期修正實施計畫營建署已核定,已依據第一期 修正實施計畫修正基本設計,目前送至營建署審查中)
20	107BD 01045	水利局/水利 養護工程科/	臺中市綠川(信義南 街~大明路)水環境改 善計畫委託技術服務	67, 032	100	100	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 設計完成,工程尚在執行中。
21	107DD 01203	水利局/污水 工程科/	臺中市大里區污水下 水道系統主次幹管及 揚水站工程(1)-文心 南路	176, 850	62	62	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 文心南路工作井立坑及推進。

項	案件	主辨	杂业力论	總預算經費	執	行進度(	(%)	41. ノニ kキ ガイ
次	編號	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形
22	108DD 01096	水利局/污水 工程科/	臺中市污水下水道分 支管網暨用戶接管工 程7-7(進化北路及梅 川東路等區域)	212, 160	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 開工前準備
23	108DD 01099	水利局/污水 工程科/	臺中市水湳污水下水 道分支管網暨用戶接 管工程(3)-四平路等 鄰近區域	300, 480	30	30	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1081017完成公開閱覽無疑義,1081025前簽陳採購公告。
24	108DD 01108	水利局/污水 工程科/	臺中市大里區污水下 水道系統主次幹管及 揚水站工程(2)-德芳 路	195, 280	30	30	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 辦理工程發包事宜。
25	108DD 01109	水利局/污水 工程科/	臺中市污水下水道分 支管網暨用戶接管工 程(9-1)雙十路及南 京路等鄰近區域	244, 650	30	30	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.108年10月24日開標,預計於11月11日辦理審查委員會。
26	108DD 01110	水利局/污水 工程科/	臺中市文山污水下水 道分支管網暨用戶接 管工程(一)-福雅 路、永福路等鄰近區 域(1-4)	243, 950	30	30	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 辦理工程發包及評選事宜。
27	107DD 01204	水利局/污水 工程科/	惠來溪及潮洋溪引 流、污水截流及水環 境改善工程	271, 000	60	61	1	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 1.惠來溪(智惠街~櫻花路間)截流設施牆身、背牆、升層及頂版 施工作業 2.惠來溪砌石牆面施工 3.港尾子溪取水工程推進施工 4.箱涵段引水管施作
28	108DD 01001	水利局/雨水 下水道工程科 /	臺中市綠川水環境改善善計畫(愛國街至信 義南街)	74, 380	55	56	1	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 本工程持續施工中
29	107DD 01123	水利局/綜合 企劃科/	旱溪排水水環境及鄰 近區域設施改善(第 二標)	79, 000	69	70	1	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 彩橋預力鋼鍵施預力、雲橋橋面板鋼筋綁紮、雲橋橋面板模板組 立、石籠工施作
30	107DD 01169	水利局/水利 工程科/	臺中市柳川污染整治 及環境改善工程(第	379, 027	72	73	1	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次

項	案件	主辨	案件名稱	總預算經費	執	行進度(	(%)	執行情形
次	編號	單位	条件石碑	(仟元)	預定	實際	比較	¥凡(打 1月 T2
			二期-林森柳橋至民 權柳橋)					107年12月8日開工,持續施工中。
31	107DD 01151	水利局/污水 工程科/	臺中市污水下水道分 支管網暨用戶接管工 程(8-4)-瀋陽路等區 域範圍	177, 430	66	68	2	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 旅順路二段明挖、瀋陽路三段推進。
32	105DD 01235	水利局/水利 工程科/	龍井區山腳排水 0K+000-0K+600 治理 工程併辦土石標售及 代辦之共同管溝工程	199, 970	78	80	2	流廢標次數:1次, 期程修改次數:1次 施工中
33	107DD 01211	水利局/污水 工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨 水下水道分支管網暨 用戶接管工程(1)-國 光路及民意街等鄰近 區域	230, 000	59	61	2	流廢標次數: $1$ 次, 期程修改次數: $0$ 次 $\phi$ 300mm、 $\phi$ 200mm 明挖管線、 $\phi$ 600mm 推進及工作井立坑
34	107DD 01201	水利局/污水 工程科/	惠來溪及潮洋溪現地 處理及水環境改善工 程	297, 477	59	62	3	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 108年2月26日申報開工,處理單元第一、二階段已完成,目前 施作第三單元擋土作業,人行景觀橋橋台基樁。
35	106DD 01121	水利局/污水 工程科/	臺中市污水下水道分 支管網暨用戶接管工 程(9-2)東光路及興 進路等鄰近區域	198, 970	87	90	3	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 自強一街,300mm 管線埋設 南京東路一段 324巷,200mm 管線埋設 力行路(進化路~自強街),200mm 管線埋設 進化路經緯營區,400mm 管線推進
36	103DD 01204	水利局/污水 工程科/	臺中市西屯區寧夏 路、華美西街等一帶 污水下水道分支管網 暨用戶接管工程	146, 460	95	98	3	流廢標次數:1次, 期程修改次數:1次 竣工驗收完成結算中
37	107DD 01120	水利局/大地 工程科/	筏子溪景觀環境營造 (車路巷橋-永安橋及 礫間淨化)	163, 199	65	68	3	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 施工中
38	106DD 01179	水利局/污水 工程科/	臺中市污水下水道分 支管網暨用戶接管工 程(10-1)民生五權等 鄰近區域	207, 810	69	72	3	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 1.大忠里污水用戶接管 2.監造提送第八次估驗。 3.五權西路一段管線遷移。

項	案件	主辨	案件名稱	總預算經費	執	行進度(	(%)	執行情形
次	編號	單位	<b>条件石棚</b>	(仟元)	預定	實際	比較	<b> </b>
39	106DD 01172	水利局/污水 工程科/	臺中市污水下水道分 支管網暨用戶接管工 程(10-2)臺灣大道 公益等鄰近區域	183, 850	83	86	ဢ	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 10月10日至10月20日配合雙十連假及爵士音樂節 工程暫停施工 公益路立坑作業及推進作業 美村路道路刨封作業
40	107DD 01180	水利局/大地 工程科/	臺中市新社區協成里 九渠溝興中街分流工 程-第二標	103, 000	61	65	4	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 施工中
41	107DD 01128	水利局/雨水 下水道工程科 /	大里區大峰路防災公 園	140,000	63	68	5	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 工程持續施工中
42	107DD 01199	水利局/水利 養護工程科/	臺中市綠川(信義南 街~大明路)水環境改 善計畫工程 A 標	336, 414	60	65	5	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 復興園道(北段)路緣石、界石及人行道鋪面施作。
43	107DD 01200	水利局/水利 養護工程科/	臺中市綠川(信義南 街~大明路)水環境改 善計畫工程 B 標	357, 834	57	62	5	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 忠明南路至美村路左岸護岸砌石施作。
44	107DD 01193	水利局/水利 工程科/	臺中市柳川污染整治 及環境改善工程(第 二期-三民柳橋至林 森柳橋)	341, 100	57	63	6	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 施工中。
45	107DD 01213	水利局/污水工程科/	臺中市豐原區污水下 水道系統第一期-豐 原大道既有管線後續 工程	168, 013	57	67	10	流廢標次數:2次, 期程修改次數:0次 1.已於107年12月24日完成審查,訂於107年12月28日辦理議 價程序。 2.訂約。 3.已完成A002至A184推進的擋移排水作業及豐原大道二段相關的 試挖作業。 4.辦理豐原水資中心前既有工作井A002開挖作業。 5.豐原大道二段工作井立坑、箱涵新設人孔及箱涵清淤。 6.豐原水資中心前既有工作井A002至A184鋼套管推進地改引孔。 7.已完成豐原水資中心前既有工作井A002至A184鋼套管推進地改 作業。 8.豐原大道二段400加厚管推進作業。 9.已完成豐原水資中心前既有工作井A002至A184鋼套管及RCP推 進作業。

項	案件	主辨	案件名稱	總預算經費	執	行進度(	(%)	執行情形
次	編號	單位	亲什 名 柟	(仟元)	預定	實際	比較	<b>キ凡4</b> 】1月 71ク
								10. 已完成豐原水資中心前既有工作井 A002 人孔收築。 11. 持續辦理豐原大道二段區段翻修、明挖置換管段、鋼套管推進 等作業。 12. 豐原大道四、五段工作井試挖。
46	107DD 01127	水利局/雨水 下水道工程科 /	臺中市綠川水環境改 善計畫(民權路至復 興路)工程	160, 000	63	74	11	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 工程持續施工中
47	107DD 01196	水利局/污水 工程科/	臺中市水湳污水下水 道分支管網暨用戶接 管工程(2)-敦化路等 鄰近區域	220, 790	59	71	12	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.目前施作后庄路推進工程及立坑、后庄一街及敦化路一段明挖、 后庄七街人孔收築。 2.陳平路平德路口解禁路證已於108.10.23取得。
48	107DD 01004	水利局/污水 設施科/	臺中市太平區西新光 污水管線及用戶接管 工程第二分標(振福 路旱溪東路二段等區 域)	244, 570	74	91	17	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 用戶接管: 路證編號107H05692(工區1):振福路C15水系 路證編號107H13560(工區2):中山路四段96巷A30水系
49	107DD 01124	水利局/水利 工程科/	臺中市柳川污染整治 及環境改善計畫(中 正公園至舊社公園截 流工程及中正水淨 場)	395, 194	40	62	22	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 施工中。
50	107DD 01021	清水公所/公 用及建設課/	清水區公正路雨水下 水道工程	54, 000	55	91	36	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 施工中,預定10月31日辦理工程第5次估驗

## (五)水土保持工程

進度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	解除列管件數	合計
小計	3件(100.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	3 件

項,	案件	主辨	案件名稱	總預算經費	執	行進度(	%)	執行情形
次	編號	單位	未什石符	(仟元)	預定	實際	比較	
1	106DD 01176	水利局/大地 工程科/	新社區九渠溝滯洪池 工程併辦土石標售	106, 385	98	98	0	流廢標次數:1次, 期程修改次數:1次 辦理結算中
2	107DD 01066	水利局/大地 工程科/	霧峰區車籠埤排水 1k+700~3k+700 治理 工程	79, 000	79	79	0	流廢標次數: 0 次, 期程修改次數: 1 次 施工中
3	107DD 01067	水利局/大地 工程科/	霧峰區車籠埤排水 3k+700~5+300 治理工 程	75, 000	79	79	0	流廢標次數: 0 次, 期程修改次數: 1 次 施工中

## (六)公有建築工程

執行進度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	解除列管件數	合計
小計	55 件(85.94%)	5件(7.81%)	0 件(0.00%)	4件(6.25%)	0件(0.00%)	64 件

項,	案件	主辨	12 bl. 12 66	總預算經費	執	行進度(	(%)	+1 /- I± π/
次	編號	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形
1	107DH 00029	都發局/住宅 發展工程處/ 工程開發科	臺中市東區東勢子段 社會住宅新建工程	315, 406	55	30	-25	流廢標次數:4次, 期程修改次數:2次 108/10/23 開標,8 家廠商領標,計1家廠商投標,因投標廠商 未達法定家數而流標。
2	108DG 00021	交通局/停管 處/設施工程 課	臺中一中地下停車場 興建工程	323, 574	20	10	-10	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 於108年10月29日校方召開校務會議,表決廢止興建停車場方 案,目前刻正辦理相關契約終止簽辦事宜。
3	108DH 00005	都發局/住宅 發展工程處/ 工程開發科	臺中市西屯區惠來厝 段社會住宅新建工程	1, 128, 889	40	30	-10	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 ■預定管考進度: 108/05/13 完成細部設計提交(20%);108/07/30 完成細部設計審

項	案件	主辨		總預算經費	執	行進度(	(%)	
次	編號	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形
								查 (5%);108/08/20 工程上網招標 (5%);工程發包決標日期 (40%)。 ■實際管考進度: 108/05/13 完成細部設計提交 (20%);108/07/11 完成細部設計審查 (5%);108/10/04 工程上網招標 (5%)。 ■目前進度: 刻正辦理建照取得及重新檢視工程招標文件預算合理性後辦理上網招標作業。
4	108DH 00007	都發局/住宅 發展工程處/ 工程開發科	臺中市大里區光正段 二期社會住宅興建工 程-1	752, 629	30	20	-10	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.108年8月19日細部設計審查會議決議本案需提送結構外審, 委託設計監造單位於9月18日向社團法人臺中市土木技師公會申 請掛件,該公會10月7日辦理第一次審查,設計單位依審查意見 修正後盡速提送。2. 訂於11月6日召開地基調查報告書審查會 議。3. 因本案需提送結構外審,擬申請管考期程調整,於11月4 日簽陳。
5	103DE 00003	經發局/工業 科/工業科第 三股	臺中市政府精密機械 科技創新園區二期標 準廠房新建工程	1, 366, 000	100	95	-5	流廢標次數:4次, 期程修改次數:6次 本案工程已於108年9月25日全部施作完竣,並於108年10月2 日辦理竣工確認,俟廠商提送竣工全部資料經監造及專案管理單位 審竣後辦理初驗。
6	101DM 00005	建設局/建築工程管理科/	臺中市政府警察局局 本部暨各大隊興建工 程(含潭子行政園區 整體規劃)	1, 070, 000	100	98	-2	流廢標次數:1次, 期程修改次數:3次 查三家共同承攬廠商均已繳納保固金並經監造單位於108/9/6審查 完成,經108年9月26日洽詢市警局表示已完成內部簽核程序, 並通知廠商開立發票,目前三家共同承攬廠商中已有兩家完成發票 開立,剩餘一家市警局將持續催辦
7	104DK 00002	建設局/建築工程管理科/	臺中市甲興社會福利 綜合大樓興建工程	80, 326	100	98	-2	流廢標次數:0次, 期程修改次數:3次 1.本案建築中心於108年10月17日通知須修正意見,建築師已於 108年10月22日補正後寄出,俟評定後取得標章。 2.本案設計監造單位已於108年9月17日將工程結算資料送局, 本案結算資料經社會局提出辦會意見;於108年10月8日函請建 築師及承商補正,建築師已於108年10月21日提送修正資料,本 案結簽刻正會辦社會局。

項	案件	主辨	<b></b>	總預算經費	執	行進度(	(%)	
次	編號	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形
8	104DQ 00020	文化局/文化 資產處/資產 修復課	市定古蹟清水黃家瀞 園修復工程(含監造 及工作報告書)	70,000	92	90	-2	流廢標次數:1次, 期程修改次數:2次 本案目前工程進行中。
9	106DG 00027	交通局/停管 處/設施工程 課	臺中市豐原區育英路 多目標立體停車場暨 豐南地區消防分隊興 建工程	197, 397	100	98	-2	流廢標次數:2次, 期程修改次數:0次 本案業已於108年10月9日辦理複驗,驗收完成,刻正辦理工程 結算作業,並俟綠建築證書核發後辦理撥款。
10	106DH 00007	都發局/住宅 發展工程處/ 工程開發科	臺中市太平育賢段社 會住宅新建工程(第 一期)	726, 292	86	86	0	流廢標次數: $1$ 次,期程修改次數: $0$ 次 主建築物區 B 區外牆擴張網調整, $A$ 區 $3F-10F$ 樓梯地磚施作, $B$ 區 $13F-14F$ 天花板施作, $B$ 區 $14F$ 浴室地磚施作, $A$ 、 $B$ 區 $7F-10F$ 室 內噴漆, $A$ 區 $7F-10F$ 、 $B$ 區 $9F-14F$ 陽台防水, $A$ 區 $3F$ 、 $B$ 區 $8F$ 室 內 $60*60$ 地磚施作,地下一、二機房噪音防制封版, $B$ 區 $13F-14F$ 消防改管, $B2$ 區各戶電路系統施作。
11	106DH 00008	都發局/住宅 發展工程處/ 工程開發科	臺中市北屯區北屯段 社會住宅新建工程	511, 229	62	62	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 107.11.15 開工, 截至108.10.31止,預定進度12.56%,實際進度 18.19%,目前無落後,現進行B1F 柱牆模板組立及水電管線配置
12	106AH 00033	都發局/住宅 發展工程處/ 工程開發科	臺中市太平區育賢段 二期社會住宅興辦計 畫委託設計監造技術 服務案	54, 379	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 ■預定管考進度: 107/10/10 完成第二次提交期中報告(70%)。 ■實際管考進度: 107/07/11 完成第二次提交期中報告(70%)。 ■■截至108年10月31日止:工程施工進度預計進度7.78%,實際進度7.54%,落後0.24%,進行B區筏基基礎混凝土澆置,鋼筋綁紮,B2F 梯廳及車道模版組立,第二層地錨鋼鍵回收。
13	106AH 00045	都發局/住宅 發展工程處/ 工程開發科	臺中市東區尚武段及 東勢子段社會住宅新 建工程委託設計監造 技術服務案	85, 092	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 東勢子段:108/10/23 開標,8家廠商領標,計1家廠商投 標,因投標廠商未達法定家數而流標。尚武段:已於108年2月 15日簽約,4月2日開工,目前工程截至108年10月28日止:預 計進度4.010%,實際進度4.064%,超前0.054%,目前進行土方整 地及中間樁施作作業。
14	106AH 00047	都發局/住宅 發展工程處/ 工程開發科	臺中市梧棲區三民段 社會住宅興辦計畫委 託設計及監造技術服 務案	33, 845	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 截至108年11月3日止,目前實際進度27%,進行1F室內排架架 設。2F 樑版模板組立

項	案件	主辨	מא א וו ביי	總預算經費	執	行進度(	(%)	A1 (c. 15 m)
次	編號	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形
15	106D7 31010	新社公所/農業及建設課/	臺中市新社多功能綜 合商業大樓新建工程	59, 000	95	95	0	流廢標次數:2次, 期程修改次數:0次 初驗缺失改善。
16	106DB 00001	民政局/生命 禮儀管理處/ 墓政管理課	外埔區第二示範公墓 增設骨灰(骸)存放設 施工程設計及監造勞 務採購案	84, 300	25	25	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:3次 本案於108年10月18日召開預算書圖審查委員會議,經委員及代 辦機關建設局、新工處相關審查意見,楊博閔建築師事務所於108 年10月31日補正相關資料提送本處及代辦機關複閱以利審查完 成,另賡續辦理建照及山坡地相關審查資料及後續招標作業。
17	107AH 00011	都發局/住宅 發展工程處/ 工程開發科	臺中市豐原區安康段 二期社會住宅興辦計 畫委託設計監造技術 服務案	62, 346	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 1.已於10月23日開標(資格標),1家投標及資格符合,10月28 日評選,10月29日評選紀錄簽准,11月5日辦理決標會議。2.已 於10月25日簽准核付第三期服務費(25%),目前付款作業中。
18	107AH 00023	都發局/住宅 發展工程處/ 工程開發科	臺中市太平區永億段 社會住宅興辦計畫委 託設計監造技術服務 案	22, 008	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 ■預定管考進度: 108/5/28 完成細部設計完成日期(20%) ■實際管考進度(已完成): 108/3/25 事務所檢送細部設計報告書,108/4/29日召開細設審查 開會(會議結論修正後通過),108/5/31 修正完成(20%) ■目前進度: 截至108/10/31 止已於10/22 第一次工程招標公告,預計11/21日 開標。
19	107AH 00060	都發局/住宅 發展工程處/ 工程開發科	臺中市大里區光正段 二期社會住宅興辦計 畫委託設計監造技術 服務案-1	34, 923	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.108年8月19日細部設計審查會議決議本案需提送結構外審, 委託設計監造單位於9月18日向社團法人臺中市土木技師公會申 請掛件,該公會10月7日辦理第一次審查,設計單位依審查意見 修正後盡速提送。2. 訂於11月6日召開地基調查報告書審查會 議。3. 因本案需提送結構外審,擬申請管考期程調整,於11月4 日簽陳。
20	107DH 00001	都發局/住宅 發展工程處/ 工程開發科	沙鹿檔案庫房興建檔案大樓新建工程	172, 141	95	95	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 沙鹿檔案庫房興建檔案大樓新建工程案於107年2月2日申報開工,108年7月2日申報竣工,業於108年7月31日辦理初驗, 同年8月28日辦理初驗缺失複驗合格,9月30驗收合格,刻正辦

項	案件	主辨	d 11 d 44	總預算經費	執	行進度(	(%)	11 (- 1+)
次	編號	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形
								理結算及點交作業。
21	107DH 00014	都發局/住宅 發展工程處/ 工程開發科	臺中市梧棲區三民段 社會住宅興建工程	884, 267	66	66	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 截至108年11月3日止,目前實際進度27%,進行1F室內排架架 設。2F 樑版模板組立
22	107DH 00016	都發局/住宅 發展工程處/ 工程開發科	臺中市北屯區同榮段 社會住宅興建工程	1, 705, 776	60	60	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 截至108年10月31日止:預計施工進度11.77%,實際執行進度 11.64%,落後0.13%,目前C基地施作B1FL版筋及預留筋綁紮、B 基地施作B2F地下外牆防水模施作、A基地有價土方載運。
23	107DH 00017	都發局/住宅 發展工程處/ 工程開發科	臺中市太平區育賢段 二期社會住宅興建工 程	1, 516, 406	58	58	0	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 ■預定管考進度: 108/01/31完成工程開工(55%)。 ■實際管考 進度: 108/02/17完成工程開工(55%)。 ■目前進度:截至108 年10月31日止:工程施工進度預計進度7.78%,實際進度 7.54%,落後0.24%,進行B區筏基基礎混凝土澆置,鋼筋綁紮, B2F 梯廳及車道模版組立,第二層地錨鋼鍵回收。
24	104DR 00039	建設局/新建 工程處/建築 工程科	臺中綠美圖新建工程	3, 200, 000	56	56	0	流廢標次數:1次, 期程修改次數:4次 土方開挖運到土方暫置區堆置(38 車次)及土資場(330 車次)
25	105AH 00061	都發局/住宅 發展工程處/ 工程開發科	臺中市北屯區北屯段 社會住宅興辦計畫委 託規劃設計及監造技 術服務案	25, 748	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 107.11.15 開工, 截至108.10.31止,預定進度12.56%,實際進度 18.15%,目前無落後,現進行BIF 柱牆模板組立及水電管線配置
26	103DD 00055	建設局/新建工程處/建築工程科	大里國民運動中心與 建工程	406, 200	73	73	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:4次 全區材料環境整理。 B1F、3F水電拉線 1F 壁磚貼做 B1F 泳池設備施作 3、2F 外牆門窗組立,3F 內外門窗嵌縫 RFL 模板收尾 3F 樓層施工縫防水 4F 泥作粉刷 4F 以下外牆吊線、放樣

項	案件	主辨	מא א וו ביי	總預算經費	執	行進度(	(%)	11 (- 11 1
次	編號	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形
27	101DE 00010	建設局/建築工程管理科/	臺中國際會展中心新 建工程計畫	5, 816, 583	56	56	0	流廢標次數:2次, 期程修改次數:8次 1.本工程刻正施作基地開挖(明挖)作業、筏基結構體施作。 2.本科於108年10月9、17、24日辦理工地督導。 3.本案於108年10月21日舉辦金安心工程優勝級選拔初評。
28	105DD 00018	運動局/運動 設施科/	臺中市網球中心新建 第1期工程續期工程	129, 325	98	98	0	流廢標次數:3次, 期程修改次數:3次 刻正辦理綠建築標章取得事宜
29	105DI 00015	建設局/建築工程管理科/	臺中市動物之家后里 園區改建工程	207, 380	80	80	0	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 B棟B區外部泥作打底粉光、4F2*7瓷質釉面磚施作.19mmφ圓型 馬賽克貼作、2F防水施作.排水鉛盤施作、4F水性水泥漆施作配電 盤內部元件安裝結線、機電拉線、空調冷媒銅管施作、屋頂 PS 隔 熱板 2.5cmTH+濾水布 1mmTH 施作、屋頂點焊鋼絲網施作。
30	105DQ 00002	文化局/臺中 市文化資產處 /資產修復課	臺中市市定古蹟原梧 棲官吏派出所及宿舍 群修復暨再利用工程 (含監造及工作報告 書)	63, 000	93	93	0	流廢標次數:1次, 期程修改次數:2次 本案於107年8月8日復工,目前工程進行中。
31	108DH 00008	都發局/住宅 發展工程處/ 工程開發科	臺中市太平區育賢段 三期社會住宅興建工 程案	852, 949	25	25	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 ■預定管考進度: 108 年 7 月 20 日細部設計完成(20%) 108 年 9 月 25 日完成預算書圖審查(25%) ■實際管考進度(已完成): 108 年 2 月 20 日完成基本設計報告書(新增地下第3層)核定(10%) 108 年 9 月 25 日完成預算書圖審查(25%) ■目前進度: 108 年 10 月 23 日廠商繳交第 2 次修正後報告書,刻正審查中.
32	108DM 00009	警察局/第三 分局/行政組	第三分局合作派出所 遷建暨東福公園整體 規劃工程	55, 909	30	30	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 工程上網招標中
33	108D0 00005	衛生局/秘書 室/	公有危險建築地方衛 生機關廳舍耐震補強 計畫—臺中市清水區 衛生所拆除重建工程	51, 189	0	0	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 委託設計監造採購案業已於108年9月11日辦理第1次招標公 告,9月27日辦理更正招標公告,10月15日開標,10月23日召

項	案件	主辨		總預算經費	執	行進度(	(%)	N to the set
次	編號	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形
								開採購評選委員會評選會議,預計於11月4日完成議價決標。
34	108DH 00006	都發局/住宅 發展工程處/ 工程開發科	臺中市豐原區安康段 二期社會住宅興建工 程	2, 014, 984	40	40	0	流廢標次數:2次, 期程修改次數:0次 1.已於10月23日開標(資格標),1家投標及資格符合,10月28 日評選,10月29日評選紀錄簽准,11月5日辦理決標會議。2.俟 決標訂約後,再依日前研考會簽見依契約工期另案簽辦申請調整期 程。
35	108DG 00030	交通局/停管 處/設施工程 課	臺中市沙鹿區沙田路 立體停車場新建工程	230, 000	0	0	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案刻正辦理設計監造標招標公告,預計108年11月12日召開委 員評選會
36	108DG 00033	交通局/停管 處/設施工程 課	臺中市豐原區豐原轉 運中心新建工程	670, 610	55	55	0	流廢標次數:1次, 期程修改次數:1次 1. 本案工程於108.09.24決標,並於108年10月7日(星期一)辦理動土典禮。 2. 108.10.18邀請當地里長現勘說明施工圍籬施設位置、乘客及車輛等通行方向、工程施作期間交通維持部份說明研討。 3. 工程於108.10.28完成訂約,108.10.30辦理開工前品質管理宣導及開工前協調會,108.10.31為開工起始日正式開工。
37	108DG 00022	交通局/停管 處/設施工程 課	臺中市潭子區潭興立 體停車場興建工程	160, 000	10	10	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 業於108年9月18日召開進度暨預留增築三層樓之檢討說明會, 會議決議研擬預留增建三層樓之設計方案,刻正辦理追加預算簽核 作業。
38	108AH 00014	都發局/住宅 發展工程處/ 工程開發科	臺中市社會住宅建置 BIM 施工竣工模型執 行計畫委託技術服務 案	28, 004	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 108年10月8、30日提送第一版建築結構模型暨BIM設施設備雲 端管理平台建置成果報告(修正版)審查中。
39	108DF 00220	建設局/建築工程管理科/	臺中市國際壘球運動 園區興建工程	200, 000	5	5	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.本案勞務契約書已於108年9月9日用印並發文通知履約開始。 2.本案已於108年10月7日召開基本設計審查會議。 3.另本案依勞務契約第七條規定及基本設計審查會議決議,通知廠 商於10月28日前提送修正後基本設計書圖。
40	108DF 00239	建設局/新建 工程處/建築	臺中市立仁愛之家興 建多功能大樓工程	419, 595	10	10	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次

項	案件	主辨	22.00	總預算經費	執	行進度(	(%)	+1 /- 1± 11/
次	編號	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形
		工程科第一股						原訂於 108 年 9 月 18 日前提送修正版都審報告書,因 9 月 17、23 日仁愛之家提出需求空間配置依設置標準微調,業已於 108 年 9 月 27 日提送至都發局,預計於 108 年 11 月 6 日召開都審委員會備查,請設計單位刻正準備建照申請作業,由機關協助協調都審備查排定期程及建照申請審查修正期程趕辦,預計於 108 年 10 月 28 日前提送細部設計書圖資料。
41	107DH 00030	都發局/住宅 發展工程處/ 工程開發科	臺中市東區尚武段社 會住宅新建工程	2, 163, 141	57	57	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 4月2日開工,目前工程截至108年10月28日止:預計進度 4.010%,實際進度4.064%,超前0.054%,目前進行土方整地及中間樁施作作業。
42	107DH 00033	都發局/住宅 發展工程處/ 工程開發科	臺中市太平區永億段 社會住宅興建工程	576, 152	30	30	0	流廢標次數: 0 次, 期程修改次數: 0 次 ■預定管考進度: 108/5/28 完成細部設計完成日期(20%) ■實際管考進度(已完成): 108/3/25 事務所檢送細部設計報告書,108/4/29日召開細設審查 開會(會議結論修正後通過),108/5/31 修正完成(20%) ■目前進度: 截至108/10/31 止已於10/22 第一次工程招標公告,預計11/21日 開標。
43	107DK 00009	社會局/長青 福利科/長青 福利科第一股	大里區第一公有市場 閒置空間活化修繕工 程	50, 967	98	98	0	流廢標次數:2次, 期程修改次數:1次 1.108年10月15日申請變更使用執照及室內裝修竣工查驗,10月 17日建築師公會派員會勘結果須修改書類文件。 2.預計108年11月中旬可取得使照相關文件。
44	107DK 00011	水利局/水利 管理科/	臺中市鳥日綜合社會 福利館興建工程	100, 000	57	57	0	流廢標次數:1次, 期程修改次數:1次 工地環境整理
45	107DQ 00010	文化局/臺中 市文化資產處 /資產修復課	臺中市歷史建築刑務 所官舍群修復及再利 用工程	223, 920	55	55	0	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 本案工程已於108年10月1日開工,刻正進行假設工程等分項計 畫書送審,另施工廠商依據交通維持計畫書內容向本府交通局提送 施工申請單,俟同意施工後開始進行施工圍籬及工務所搭設。
46	107DQ 00012	文化局/臺中 市文化資產處 /資產修復課	臺中市市定古蹟臺中 州廳修復工程	214, 923	55	56	1	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 西側汽車停車區拆除(含運棄)-已完成

項	案件	主辨	d 11 40 66	總預算經費	執	行進度(	(%)	Al 1+
次	編號	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形
								機車停車棚拆除(含運棄)-已完成 西側增建物拆除(含運棄) -已完成 B 棟增建夾層構造拆除(含運棄) -已完成 第一期施工範圍甲種圍籬及甲種圍籬大門施作 B 棟施工前環境清理 B 棟其他附屬設施拆除
47	105DI 00013	農業局/海資所/漁港管理課	松柏漁港魚貨多功能 集貨場暨周邊港埠設 施新建工程	90, 000	90	91	1	流廢標次數:2次, 期程修改次數:3次 1.工區整補網場工項施作完成。 2.工區魚貨多功能集貨場建物主架構已施作完成,目前內部裝修及 外牆鋁包板施作。 3.廣場景觀及停車場區域已整地,待施作瀝青鋪設。
48	103DG 00026	交通局/捷運 處/捷運工程 課	臺中都會區大眾捷運 系統烏日文心北屯線 建設計畫土地開發 基地共構工程(含監 造)	222, 342	85	86	1	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 截至108/9/26, JJG091 區段標 (EOT3):預定進度81.44%,實際 進度83.31%,整體施工進度超前;JJG051 區段標 (EOT1):預定進 度67.781%,實際進度70.690%,整體施工進度超前。 G10站出入口已達完工里程碑,刻正進行缺失改善作業;G5、G6、 G11、G8a、G9-1 及 G9-2 混凝土結構體全數施作完成,目前進行各 場站及出入口內、外牆裝修,機電配管拉線及設備安裝。
49	099DC 00035	建設局/新建工程處/建築工程科	長春運動中心工程案	405, 000	89	90	1	流廢標次數:3次, 期程修改次數:9次 A棟地坪泥作裝修工程 A棟防水防潮工程 A棟門窗工程 A棟景觀工程 水電空調泳池配管 雜項工程
50	105DT 00001	新聞局/影視 發展科/	中臺灣電影中心新建工程	1, 272, 311	65	67	2	流廢標次數:1次, 期程修改次數:2次 本案截至108年10月28日累計實際施工進度約為30.84%,目前 持續推動工進。
51	105DN 00002	消防局/秘書 室/秘書室管 制考核股	第二救災救護大隊梨 山分隊遷建工程	54, 454	75	77	2	流廢標次數:3 次, 期程修改次數:2 次 室內泥作及屋頂防水處理。
52	105DN 00004	消防局/秘書 室/秘書室管	第八救災救護大隊暨 水湳分隊及北屯區公	127, 985	72	74	2	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次

項	案件	主辨	da 11 da 46	總預算經費	執	行進度(	(%)	H /- l± m/
次	編號	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形
		制考核股	所聯合里活動中心興 建工程					施工中,本月辦理3樓柱牆鋼筋及模板工程。
53	106DG 00042	交通局/捷運 處/捷運 課	IJG031-臺中捷運烏 日文心北屯線 G03 站 出入口與行政大樓共 構區段標工程	643, 688	71	73	2	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 1.4-5F結構麵磨飾及批土 2.3-4F水環配管 3.內牆鋁板骨架安裝 4.外牆泥作吊線安裝灰誌 5.B5複壁中空板安裝 6.地上層金屬門框安裝 7.鋁窗及百葉窗安裝 8.外牆泥作粉刷 9.RF物料清理 10.5F墊層施作 11.複壁中空水泥板安裝 12.備援行控中心天花板骨架及面板安裝 13.備援行控中心內牆骨架及面板安裝 15.備接行控中心中心高架地板安裝
54	103DD 00078	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市潭子國民運動 中心新建工程	405, 000	67	70	3	流廢標次數:0次, 期程修改次數:3次 B1F 拆模、模板整理、模板組立、2FL 梁鋼筋綁紮、1F 水電、消防 牆面配管、1F 牆、2FL 梁版模板組立、2FL 水電放樣、2FL 梁版鋼 筋綁紮、1F 外牆拆模整理、施工架搭設、臨時照明管線遷移、B1F 預留管清潔、2F 施工架昇架、3FL 電氣、弱電配管、2F 柱鋼筋綁 紮、續接器組立、B2F 牆面粉刷施工、B1F 水電佈線、現場環境整 理、2FL 梁版、1F 柱牆混凝土搗築、2FL 整體粉光、水電照明拉 線。
55	105DB 00005	民政局/生命 禮儀管理處/ 墓政管理課	潭子區第七公墓更新 興建納骨塔(第一期 工程部分及第二期)	54, 990	92	95	റ	流廢標次數:2次, 期程修改次數:2次 1.下游預鑄排水暗溝埋設、下游區域路緣石鋪設、下游車格紙模鋪 設灌漿、下游 AC 鋪設、全區植栽包括喬木灌木及草皮之鋪設栽 種、燈具監視器及服務鈴全數架設完畢、高壓磚-曲線型鋪設、無 障礙坡道及通路灌漿完成、無障礙通路及坡道抿石子含打底。 2.植栽養護、環境清潔,以及一期工程施工期間造成二三期工程損 壞之物件維修及保養。

項	案件	主辨	מא א וו ביי	總預算經費	執	行進度(	(%)	11 /- 12/
次	編號	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形
56	106DQ 00011	文化局/秘書 室/秘書室第 三股	臺中市立圖書館上楓 分館暨上楓國小活動 中心興建工程	135, 000	65	68	3	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 活動中心本月進行屋頂版鋼骨結構施作及窗戶之備料及施工。圖書 館部分進行2樓結構體混凝土澆置及3樓梁版模板之組立水電配管 與柱牆鋼筋綁紮等工項 立與水電配管作業等工項。
57	107DE 01010	運動局/運動 設施科/運動 設施科第二股	臺中市「2019 東亞青年運動會」國立臺灣 體育運動大學體育館 整修工程	58, 000	59	63	4	流廢標次數:0次, 期程修改次數:3次 本案依預定進度表進行施工作業: (1)103天花板拆除 (2)舞蹈教室木地板拆除、天花板拆除 (3)既有設備線路查察 (4)既有燈具管路設備拆除 (5)廁所既有隔間牆拆除運棄
58	106DQ 00015	文化局/秘書 室/秘書室第 三股	臺中市纖維工藝博物 館後續修繕工程	75, 000	30	40	10	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 1.108年10月8日決標,得標廠商為榮家建設有限公司。 2.108年10月29日預計召開開工前協調及品質管理宣導會議。
59	106DQ 00008	文化局/秘書 室/秘書室第 三股	臺中市立圖書館外埔 分館擴建工程	55, 000	83	95	12	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 1.2~3F 裝璜木作書牆施工中。 2.遊戲區鋁格柵遮片安裝完成。 3.鐵木座椅及木作平台安裝中。 4.中華電信外管線路挖埋完成。 5.2F 陽台扶手安裝完成。
60	108DG 00023	交通局/停管 處/設施工程 課	臺中市北屯區舊社停 車場立體化興建工程	213, 000	10	25	15	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 本案目前進度:(一)都市設計審議報告書:業已於108/10/16日 召開臺中市政府都市設計審議委員會第389次會議,決議為修正後 同意備查。(二)植栽移植計畫書:建設局業於108/10/5同意備 查修正版在案。(三)公共設施用地多目標使用計畫:已完成計畫 書相關意見修正,業於108/10/18提送並函請建設局同意備查。 (四)細部設計說明暨預算書圖、工程招標文件審查會:業於 108/10/2召開細部設計暨招標文件審查會,並於108/10/18核定 在案。
61	108DG 00024	交通局/停管 處/設施工程	臺中市大里區東榮立 體停車場興建工程	181, 000	10	25	15	流廢標次數: 0 次, 期程修改次數: 1 次

項	案件	主辨	וו ביו	總預算經費	執	行進度(	(%)	Al /- lt m/
次	編號	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形
		課						本案目前進度: (一)都市設計審議報告書:因本案基地南側建照 請領需留設無遮簷人行道或騎樓,於 108/10/16 日召開臺中市政府 都市設計審議委員會第 389 次臨時提案,經委員會審議同意免設置 在案。 (二)細部設計說明暨預算書圖、工程招標文件審查會:業 已於 108/10/21 同意核定在案。
62	107DQ 00013	文化局/臺中 市文化資產處 /資產修復課	臺中市歷史建築大屯 郡役所及臺中州廳附 屬建築群修復及再利 用工程	339, 507	30	55	25	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 本工程已於108年9月2日開工,刻正依契約內容履行工作項目。 10月進行工項: 1.工程告示牌設立(完成) 2.工區圍籬(完成110m) 3.甲區建物拆除30%
63	108DQ 00001	文化局/大墩 文化中心/展 演股	中山堂設備更新及館 舍維修工程	85, 300	30	55	25	流廢標次數:1次, 期程修改次數:1次 本案10月1日辦理評選會議,見安營造股份有限公司為最有利標 廠商,10月8日辦理決標,10月15日辦理開工品質宣導會議,10 月18日開工。
64	105DD 00146	教育局/市立 高中職/東山 高中	東山高中代辦臺中市 立游泳訓練中心場館 新建工程	200, 000	30	60	30	流廢標次數:4次, 期程修改次數:2次 本案 108 年 3 月 29 日工程決標, 履約商並於 108 年 7 月 1 日辦理開 工, 工程履約進行中。

## (七)環保工程

進度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	解除列管件數	合計
小計	2件(100.00%)	0件(0.00%)	0 件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	2 件

項	案件	主辨	案件名稱	總預算經費	執	行進度(	(%)	執行情形
次	編號	單位	<b>未 厂 石 将</b>	(仟元)	預定	實際	比較	<b> </b>
1	108AP 00005	環保局/水質 及土壤保護科 /水質及土壤	108 年度土壤及地下 水污染調查及查證工 作計畫-臺中市	10, 500	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1. 【提送】體驗營成果 1 式 108/10/2

項	案件	主辨	案件名稱	總預算經費	執	行進度(	(%)	執行情形
次	編號	單位	<b>未 厂 石 符</b>	(仟元)	預定	實際	比較	<del>すん</del> 4.1 1月 カワ
2	105DP	保護科第二股 環保局/環境	臺中市文山焚化廠設	133, 650	25	30	5	2. 【提送】仁山加油站調查成果 1 式 108/10/8 3. 【提送】金田地下水污染範圍調查成果 1 式 108/10/8 4. 【提送】仁山加油站地下水調查規劃 1 式 108/10/14 5. 【提送】第二批次校園宣導成果 1 式 108/10/23 6. 【執行】第四次地下儲槽查核 1 式 108/10/18 7. 【執行】農地客土驗證 1 場 108/10/21 9. 【執行】監測井維護及異物排除 1 式 108/10/25 10. 【監督】農地改善 1 式 ~108/10/31  流廢標次數:0次,
	00015	設施大隊/環 境設施大隊第 四組	施改善工程					期程修改次數:2次 本案因受地方民意及政策變更之影響,並經委託專案管理廠商重新檢討評估工程執行方向及內容後,目前政策方向已確定朝向原採購案縮小規模進行必要設備更新及改善(縮小至1.5億元),並於108年7月15日簽奉市府核准辦理,刻正執行工程委託專案管理契約(PCM)之變更作業,俟契約變更完成後儘速趕辦後續工程案。

# (八)景觀及綠化工程

進度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	解除列管件數	合計
小計	16件(76.19%)	4件(19.05%)	0 件(0.00%)	0件(0.00%)	1件(4.76%)	21 件

項,	案件	主辨	型 N. 力 450	總預算經費	執	行進度(	(%)	÷1. /- 1± п/
次	編號	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形
1	106DF 00273	觀旅局/觀光 工程科/觀光	2018 臺中世界花卉博 覽會后里馬場植栽佈	58, 000	98	100	2	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次
		工程科第二股	展工程					辦理驗收結算作業。
2	105DF 00039	建設局/新建 工程處/公園 景觀工程科	臺中車站廣場規劃設 計施工計畫(鐵改局)	146, 000	100	95	-5	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 工程已完成,目前需俟鐵道局繳回或核銷剩餘工程款後才可結案。

項	案件	主辨	de la co	總預算經費	執	行進度(	(%)	Al 14
次	編號	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形
3	103DR 00015	建設局/新建 工程處/建築 工程科第一股	中央公園(清翠園)第 二標新建工程	1, 684, 000	98	95	-3	流廢標次數:0次, 期程修改次數:5次 目前刻正辦理正驗複驗作業中。
4	106AF 00090	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	2018 臺中世界花卉博 覽會—森林園區景觀 設計及佈展植栽花卉 統包工程	237, 316	100	98	-2	流廢標次數:1次, 期程修改次數:1次 付款作業中
5	107DF 00296	霧峰公所/公 用及建設課/	臺中市霧峰區乾溪自 行車道工程	50, 000	100	98	-2	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案已於9月26日函送逾期違約金等支票至建設局,俟末期款核 撥本所後並付款後,再行辦理結案事宜
6	106DQ 00012	都發局/都市 設計工程科/ 都市設計工程 科第二股	臺中文化城中城歷史 空間再造計畫-綠空 鐵道軸線計畫第一期 工程及監造	192, 000	91	91	0	流廢標次數:4次, 期程修改次數:6次 石材鋪面施作.擴張網施工.鐵件施作.植栽種植.指標系統施作
7	106AF 00091	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	2018 臺中世界花卉博 覽會-后里馬場森林 園區綠化佈展工程委 託監造技術服務案	10, 444	98	98	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 趕辦付款中
8	106AI 00020	農業局/作物 生產科/	「2018 臺中世界花 卉博覽會外埔園區綠 能館」策佈展工程暨 營運管理統包作業案	175, 000	98	98	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 刻正辦理決算事宜。
9	106DF 00001	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	「綠空廊道—鐵路高 架化騰空廊帶簡易綠 美化工程」第一期南 段工程	57, 800	98	98	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:3次 本案已於108年7月15日正式驗收合格,10月31完成結算付款
10	108AF 00010	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 108 年度區域 型公園綠美化維護工 作範圍-敦化公園等 九座公園	13, 552	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 履約中
11	108AF 00024	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 108 年度區域型公園綠美化維護工作-新都生態公園等十一座公園	13, 174	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 履約中

項	案件	主辨	da 11 to 66	總預算經費	執	行進度(	(%)	N (= 1+ =/
次	編號	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形
12	108AF 00038	建設局/養護 工程處/公園 景觀維護科	臺中市 108 年度區域 型公園綠美化維護工 作-市政公園等七座	10, 044	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 履約中
13	108AF 00063	建設局/養護工程處/市六區工程隊	臺中市 107 年度行道 樹、園道、綠地綠美 化維護勞務採購-西 區(第一次後續擴充)	11, 200	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 辦理西區景觀維護履約中
14	108AF 00066	建設局/養護工程處/市六區工程隊	臺中市 108 年度行道 樹、園道、綠地綠美 化維護勞務採購—西 屯區	16, 142	40	40	0	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 辦理西屯區景觀維護作業中
15	108AF 00068	建設局/養護 工程處/北北 屯工程隊	臺中市 108 年度行道 樹、園道、綠地美化 維護勞務採購-北屯 區	16, 947	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 正常履約中
16	108AJ 00003	觀旅局/觀光 工程科/觀光 工程科第三股	辦理臺中市觀光遊憩 區及自行車道環境清 潔維護及綠美化工作	10,000	40	40	0	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 辦理環境清潔維護第五次派工施作中及第四次派工驗收結算
17	108DF 00135	建設局/養護 工程處/山線 工程隊	東勢區大茅埔聚落整 體環境營造提升計畫 統包工程(新)	72, 964	55	55	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 履約中
18	108DF 00247	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	線空廊道鐵路高架化 騰空廊帶簡易線美化 第一期北段工程—東 山路至中山路一段1 巷	50, 000	30	30	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案業於108年8月28日營建署辦理第69次提案規劃設計審查, 並依營建署審查意見修正,並於108年10月18日核定細部設計預 算書圖,並於108年10月30日上網公告。
19	107DH 00031	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	「城鎮之心鐵道綠廊 潭心計畫工程」(第 二標)	118, 519	74	74	0	流廢標次數:2次, 期程修改次數:0次 重點施作項目: 公一 1.步道基礎施作 自行車橋 1.東側橋墩施作 2.東側基椿開挖、鋼筋籠綁紮及吊放 潭子國小 1.鋪面施作 2.植栽帶填客土

項次	案件	主辨	安丛夕轮	總預算經費	執	行進度(	(%)	おくこ NE TV
次	編號	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形
20	107DH 00032	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	城鎮之心鐵道綠廊潭 心計畫-工程	238, 182	55	66	11	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 . 豐原區向陽路至南陽路漿砌卵石施工。 2. 豐原區圓環東路至豐南街平緣石施工。 3. 潭子區中山路 356 巷南北路口路緣石施工。 4. 潭子區環中東路至中山路一段 386 巷平緣石施工。 5. 潭子區中興路南側照明及噴灌管路施工、碎石級配填築滾壓。 6. 潭子區人和路北側座椅施工。 7. 豐原區南陽路至圓環東路、潭子區中山路 356 巷至人和路、頭張東路至工程終點第一層密級配瀝青混凝土鋪築
21	107DF 00400	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	鐵道綠廊景觀風貌重 塑計畫工程	137, 055	71	86	15	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 ●重點施作工區: 第一工區(環中路至文心路)、第二工區(文心路至西川一路)、第 三工區(西川路至五權路)、第四工區(五權車站至國光路) ●重點施作工項: 地磚鋪磚作業、座椅及既有道路側溝模板及鋼筋組立、人行道水泥 刷毛、柳川鋼構平台橋台基礎養護、自行車道碎石級配回填、植草 養護作業。

# (九)觀光遊憩工程

進度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	解除列管件數	合計
小計	10 件(83.33%)	1件(8.33%)	0 件(0.00%)	1件(8.33%)	0件(0.0%)	12 件

項	案件	主辨	案件名稱	總預算經費	執	行進度(	(%)	執行情形
次	編號	單位	<b>亲行石</b> 梅	(仟元)	預定	實際	比較	<b>事礼4 』 1月 カ</b> ク
1	108AJ 00032	觀旅局/旅遊 行銷科/旅遊	2020 台灣燈會-主題 策展燈區花燈設計製	12,000	70	40	-30	流廢標次數:0 次, 期程修改次數:0 次
	00032	行銷科第一股	· 保險短四化短級前報 · 作勞務採購案					■ 対程

項	案件	主辨	案件名稱	總預算經費	執	行進度(	(%)	執行情形
次	編號	單位	亲什 <b>石</b> 柟	(仟元)	預定	實際	比較	¥从47、1月 712
								價,故廢標,刻正辦理無法決標公告。
2	104DR 00043	文化局/文化 資產處/資產 修復課	歷史建築帝國製糖廠臺中營業所修復暨再利用工程	71, 446	100	98	-2	流廢標次數:6次, 期程修改次數:1次 本案承攬廠商於108年1月23日申報竣工,經108年1月29、30 日確認竣工、2月21、22日上午會同本局政風室及本府經發局及 後續營運廠商辦理驗收、3月21日辦理驗收後缺失復驗通過,4月 26日點交予經發局,惟因人行道新設工程遲未經本府建設局回 復,故本處於108年6月5日函請本府建設局於盡速回復是否同意 施作,惟該局養護工程處於108年6月20日函復意見,目前業依 其意見函請監造單位修正,並於8月6日養工處同意施作,9月17 日完成復原會勘,目前辦理工程結算事宜,並於完成結算後向本府 地政局請領尾款後再撥付予廠商。
3	108AJ 00026	觀旅局/旅遊 行銷科/旅遊 行銷科第二股	2019 臺中國際舞蹈嘉 年華	19, 500	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案活動已於10/23辦理記者會,10/25-10/27於美術園道及文心 森林公園圓滿戶外劇場辦理主副場表演活動,11/2於夏綠地公園 辦理踩街嘉年華、11/1-11/3於文心森林公園圓滿劇場辦理表演活 動與文創市集。
4	108AJ 00031	觀旅局/旅遊 行銷科/旅遊 行銷科第一股	2020 台灣燈會-生肖 故事及節慶燈區花燈 設計製作勞務採購案	39, 000	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已於10/16辦理第二次上網公告
5	105DQ 00001	文化局/臺中 市文化資產處 /資產修復課	市定古蹟清水社口楊 宅修復工程(含監造 及工作報告書)	80, 000	60	61	1	流廢標次數:2次, 期程修改次數:1次 1. 既有牆體表面剔除並調查。 2. 桁木檢修 (與合約無差異部分)。 3. 木棟架檢修 (與合約無差異部分)。 4. 卵石牆基修復。 5. 木構件榫頭施作。 6. 木門窗檢修。
6	107DJ 00014	觀旅局/觀光 工程科/觀光 工程科第二股	東后豐自行車道及周 邊基礎建設改善工程	60,000	94	95	1	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 本案工程於108年10月25日完工,目前辦理驗收程序中。
7	105DQ 00003	文化局/文化 資產處/資產 修復課	市定古蹟后里張天機 宅修復暨再利用工程	50, 000	95	98	3	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案於10月3日完成工程結算驗收,刻正辦理點交及撥付尾款事宜。

項	案件	主辨	案件名稱	總預算經費	執	行進度(	(%)	執行情形
次	編號	單位	亲 <b></b>	(仟元)	預定	實際	比較	<b>事</b> 人1 1月 カク
8	105DD 00231	教育局/國民 小學/東勢國 小	東勢國小歷史建築原 東勢公學校宿舍修復 暨再利用工程	52, 530	95	98	3	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 8/26 進行第一次土木複驗 9/2 進行第一次機電複驗
9	101DH 01002	文化局/臺中 市文化資產處 /資產修復課	國定古蹟霧峰林家下 厝草厝修復及再利用 工程	98, 000	82	85	3	流廢標次數:1次, 期程修改次數:2次 1.本案刻正進行草厝土埆磚牆中塗粉刷、屋面瓦鋪設,售票中心屋 頂鐵木木格柵組裝、室內木格柵組裝,遊客中心屋頂結構體施作等 工作。 2.本案因應計畫已於108年8月22日提送主管機關(文化部文化 資產局)審查,會議決議審查修正後通過,後續將依據審查結果及 內容辦理第3次變更設計。
10	104DR 00023	文化局/文化 資產課	歷史建築帝國製糖廠臺中營業所周邊景觀 公園 造景觀 公園 造景觀 公園 造景觀 公園 造景觀 公園 造影	100,000	92	95	3	流廢標次數:5次,期程修改次數:2次 一、因變更設計期間,承攬廠商無辦理停工,致現況與目前預定進度不符,故前於107年4月25日同意核定93日曆天展延工期;原完成期限由107年12月22日展延至108年3月25日竣工,另於108年3月19日核定第一次變更設計暨基礎工程後續擴充,並於同年3月29日完成議價,承商並依變更項目提請54天展延,展延後工期至108年5月18日,因承商又提二期範圍影響一期部分分局時先請承商先行施作二期範圍部分(由108年5月19日起算259日曆天內完成),另於108年7月19日完成第二次變更設計暨二期後續擴充議價事宜;108年6月28日辦理綠間步廊及弦月廣場部分驗收,並於7月30、31辦理缺失複驗,因缺失涉及減價收受(台灣櫸木規格不符規範)經監造檢討並於9月23日上級機關核准,遂於9月30日辨理第2次複驗可之基前於10月23、29點發(台灣棒木規格不符規範)經監造檢討並於9月23日上級機關核准,遂於9月30日辦理第2次複驗可之基前於108年8月18日與 18日與 19日經監造單位確認缺失改善完成後提送本處辦理後續複驗事宜。 二、截至108年10月31日預定進度81.65%,實際進度81.8%(展延後進度於108年8月27日核定;已簽辦調整期程並俟核准後調整施工進度)。 三、本月執行工項有: 1.拾光軌跡區廣場高壓磚鋪面作業 2.舒格廣場區鋼構組立作業 3.漫波階梯區及拾光軌跡區管路配管作業

項	案件	主辨	案件名稱	總預算經費	執	行進度(	(%)	執行情形
次	編號	單位	<b>赤叶石</b> 梅	(仟元)	預定	實際	比較	<b>事人</b> 4.1.1月 カン
								4. 拾光軌跡區鋼軌安裝作業 5. 滿月指環區管路配管作業 6. 拾光軌跡區回填土方作業
11	105DQ 00023	文化局/臺中 市文化資產處 /資產修復課	歷史建築「舊大安溪 橋」修復工程(含監 造及工作報告書)案	115, 000	74	78	4	流廢標次數:8次, 期程修改次數:0次 1.P2、P4、P6 電線架水刀去漆除鏽 2. P2、P4、P6 電線架塗裝防鏽 3.S13-S17 鋼構件抽換 4.S13-S17 鉚釘檢修 5.P14-P16 支乘座螺桿修復 6.橋面版底部白華修復 S44-S46
12	105DQ 00011	文化局/臺中 市文化資產處 /資產修復課	市定古蹟聚奎居修復 暨再利用工程(含保 護棚架及緊急加 固)(含監造及工作報 告書)	60,000	68	81	13	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1. 正身木構件修及回組及右護龍屋架回組。 2. 正身牆體清洗補強。 3. 全區木構件蟲蟻防治處理及正身體磚牆體防治灌注處理。 4. 正身棰木裝釘。

## (十)重劃工程區段徵收工程

進度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	解除列管件數	合計
小計	13件(92.86%)	1件(7.14%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	14 件

項	案件	主辨	案件名稱	總預算經費	執	行進度(	(%)	執行情形
次	編號	單位	亲什 名 柟	(仟元)	預定	實際	比較	<b>キ凡1 1月 712</b>
1	106DR 00034	建設局/土木 工程管理科/	臺中市第14期市地 重劃第六工區公園景 觀標(含14期全區公 園簡易綠美化)	62, 762	89	87	-2	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 108/7/19及7/26日辦理六工區外之公園正式驗收,目前施工廠商 已於9/26日申報缺失改善完成,另公22公園因保育類黑翅鳶築 巢,業已簽奉核准缺施展延至幼鳥離巢後完成改善。

項	案件	主辨	12 III 11 150	總預算經費	執	執行進度(%)		4L /- l# 11/
次	編號	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形
2	106DR 00037	地政局/工程 管理科/	臺中市豐富專案區段 徵收工程	127, 782	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 10月份辦理工項如下: 1.污水管線工程-24M 園道、4-10M 道路、5-10M 道路 2. 臨時擋土設施-鋼軌樁打設 3. 排水工程-1. 5M*1. 5M 箱涵開挖
3	103DR 00044	建設局/土木 工程管理科/	臺中市第14期市地 重劃第六工區工程	1, 874, 405	95	95	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:6次 梅川東路紙模壓花施工 山西路水溝開挖、綁鋼筋、組模、澆置 用戶銜接幹管、傳埋施工
4	100AF 00004	地政局/區段徵收科第一股	臺中市捷運文心北色 線機	26, 140	40	40	0	流廢標次數:2次 一、安置土地分配成果已於104年5月22日完成公告作業。 二、準備抵價地分配作業,已於104年6月27日於北新國中舉行配地說明會。 三、抵價地抽籤作業已於104年8月5日於北屯區仁美國小舉行。 四、於8月17日至21日假仁美國小辦理配地作業,共完成155分配戶。 五、抵價地第二次協調合併抽籤作業已於104年8月29日於北屯區歲格高中舉行。 六、抵價地第二次抽籤暨配地作業已於104年9月16、17日於北屯區歲格高中鄉理完畢。 七、本區抵價地分配已辦理公告,期間自104年10月5日公告至104年11月4日 八、本區抵價地分配公告已於104年11月4日公告完成,並於104年11月23日至27日在北屯區公所辦理發狀。 九、108年10月配合工程進度辦理街廓檢測作業。 十、106年8月10、11及15、16日辦理第1、2工區抵價地點交作業。 十一、107年3月8日起辦理配餘地土地環境清潔維護作業十二、106年11月17日及11月29日辦理抵價地第2、3次點交作業
5	100AR 00002	地政局/區段 徵收科/區段 徵收科第二股	臺中市烏日(前竹地 區)區段徵收案地上 物查估、地籍整理籍 土地分配等作業委託 專業服務案	32, 232	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 本案建築改良物自動拆遷期限:108年8月31日前,刻正辦理公 共工程(第一標:安置街廓、臨時中繼宅)開工前置作業。

項	案件	主辨	案件名稱	總預算經費	執	行進度(	(%)	執行情形
次	編號	單位	条件石碑	(仟元)	預定	實際	比較	<b> </b>
6	100AR 00003	地政局/區段 徵收科/區段 徵收科第二股	臺中市水湳機場原址 北側、南側區段徵收 地籍整理及土地分配 委託專案管理服務案	51, 500	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:3次 1.本局108.10.7通知辦理契約書第2條第3款第4目第(3)(4) (5)小目之工作事項。 2.亞與公司108.10.21 檢送108年第4次區段徵收委員會議決議修 正後之配餘地估價報告書,本局108.10.25函復尚符契約約定。 2.108.10.30 辦理本案區段徵收配餘地開標作業。 3.更新專區網頁。
7	101DR 00035	地政局/工程 管理科/	臺中市第13期市地 重劃工程第一標	1, 416, 494	95	95	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:3次 工程正式驗收複驗程序中
8	102DR 00004	地政局/工程 管理科/	臺中市第13期市地 重劃工程第二標	1, 112, 168	98	98	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 本案已於108年8月9日驗收合格,現刻正辦理結算資料審查程序 中。
9	107DR 00009	地政局/工程 管理科/	臺中市第15期市地 重劃工程	191, 820	25	25	0	流廢標次數:0 次, 期程修改次數:1 次 辦理細部設計成果核定程序。
10	107DR 00017	建設局/新建工程處/土木工程科	配合臺中市第14期市地重劃區範圍調整納入豐樂路北側土地及三工區減作部分新增工程	86, 980	95	95	0	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 進度99.1%。停工中,廠商於108年7月11日提報竣工,廠商因 履約標的已施工完竣申報竣工,因第一次變更設計之契約變更程序 尚未完成,故無法辦理驗收結算。
11	108DR 00012	地政局/工程 管理科/	臺中市第13期市地 重劃區環中路西側拓 寬20M工程	166, 993	30	30	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 現刻正辦理招標程序中。
12	108DR 00014	地政局/工程 管理科/	臺中市鳥日前竹地區 區段徵收工程第一標	351, 660	25	25	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 細部設計成果108年8月12日經專案管理機關審定,已於108年 8月19日核定並移請代辦採購機關辦理採購招標。108年10月17 日開標因無廠商投標流標。
13	102DR 00009	地政局/工程 管理科/	臺中市第13期市地 重劃工程第四標	650, 000	90	91	1	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 停工中。
14	107BR 00001	地政局/工程 管理科/	烏日前竹地區區段徵 收委託規劃設計及監 造技術服務	181, 450	20	40	20	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.招標作業-107年7月5日開標、107年7月20日辦理採購評選

項	案件	主辨	案件名稱	總預算經費	執	執行進度(%)		執行情形
次	編號	單位	亲什 <b>石</b> 柟	(仟元)	預定	實際	比較	<del>す</del> 凡 1 1月 71ク
								會議、107年8月8日決標。 2.107年10月30日核定服務實施計畫書、108年2月27日核定規 劃成果報告書。 3.108年4月30日核定第一標基本設計報告書。108年9月5日核 定全區基本設計報告書

# (十一)災修工程:本月無案件

## (十二)其他(財務及勞務採購案用)

進度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	解除列管件數	合計
小計	220 件(94.02%)	4件(1.71%)	0 件(0.00%)	3件(1.28%)	7件(2.99%)	234 件

項	案件	主辨		總預算經費	執	行進度(	(%)	
次	編號	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形
1	106AD 00086	教育局/社會 教育科/社會 教育科第二 股	(教育局終教科)臺中 世界花卉博覽會花艷 館佈展暨國內外花藝 競賽委託專業服務案	236, 925	100	100	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案業已撥款結案。
2	106AE 00047	經發局/產業 發展科/產業 發展科第二 股	臺中世界花卉博覽會 花饗館佈展及營運管 理委託專業	30, 210	100	100	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.10月19日上網公告招標,於11月14日開標,11月23日評選 會議,3家廠商投標。 2.106年12月12日決標。 3.107年1月9日簽約。 4.107年2月12日辦理「臺中世界花卉博覽會花饗館佈展及營運 管理委託專業服務案」工作執行計畫書審查會。 5.107年3月9日辦理策佈展討論會議。

項	案件	主辨		總預算經費	執	行進度(	(%)	
次	編號	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形
								6.107年3月30日辦理策佈展討論會議。 7.107年4月18日辦理4月份工作會議。 8.107年5月10日第1期報告書審查會議 9.107年5月24日辦理5月份工作會議。 10.修正後第1期報告書第二版業於107年8月22日同意備查。 11.107年9月5日辦理9月份工作會議。 12.107年10月5日誠又檢送第2期報告書。 13.107年11月23日第2期及第3期報告書審查會議。 14.第2期報告書業於107年12月10日同意備查。 15.第3期報告書業於108年3月22日同意備查。 16.108年4月30日辦理臺中世界花卉博覽會囍香逢館營運結束撤展會勘乙案。 17.108年5月29日辦理臺中世界花卉博覽會囍香逢館點交接管作業乙案。 18.第4期報告書業於108年6月27日同意備查。 19.108年7月8日驗收囍香逢館案。 20108年9月12日已驗收完成並付尾款結案。
3	107AG 00020	交通局/停管 處/停車規劃 課	「臺中市停車整體規 劃案」委託專業服務	10,000	100	100	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案已於108年10月28日完成付款簽核
4	107AE 00041	經發局/公用 事業科/公用 事業科第二 股	107年度臺中市住商 節電補助計畫委託專 業服務案	19, 200	95	100	5	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已於108年0月1日驗收完成
5	108AY 00020	研考會/資訊 中心/設備網 路科	臺中市政府 108 年度 各機關資訊設備汰舊 換新採購案	29, 241	95	100	5	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 辦理核銷程序中
6	107AR 00009	地政局/豐原 地政/第二課	107年度大臺中地區 委外地籍圖重測計畫 (神岡區)	13, 060	70	100	30	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 108年8月19日驗收完成 108年10月4日完成最後一期付款 申 請解除列管
7	108AP 00099	環保局/豐原 區清潔隊/	108 年度臺中市政府 環境保護局清潔人員 環境教育訓練暨自強 活動	12, 000	40	100	60	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案已完成履約,併魚108年10月3日辦理第3期核銷

項	案件	主辨		總預算經費	執	行進度(	(%)	
次	編號	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形
8	108AE 01004	運動局/競技運動科/	改善臺中市豐原區軟 埤仔溪水域運動環境 運動設施興建計畫	11, 054	95	30	-65	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 108年10月29日簽辦改採最有利標,刻正陳核。
9	106AD 01043	水利局/水利 規劃科/	筏子溪水域及周邊地 區整體環境規劃委託 技術服務	19, 500	85	70	-15	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 旨案於本局於108年9月18日同意備查期中報告(修正本),廠商 於108月9月26日提送期中報告(定稿本)至本局。
10	106AG 00047	交通局/交通 規劃科/	水湳轉運中心新建工 程委託設計技術服務 (含後續擴充條款)	79, 067	85	70	-15	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 108年6月3日召開工作會議,討論都審報告修正內容及本案後續 辦理方式,108年7月4日召開會議確認後續推動方式,108年7 月19日、108年8月16日召開工作會議討論設計方案,108年10 月5日召開會議討論設計內容,目前持續修正設計中。
11	104AF 00093	建設局/新建工程處/土木工程科	華南路以東銜接特三號道路之委託水土保持計畫暨環境影響評估	10, 300	100	95	-5	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 依契約相關規定執行計畫中
12	106AG 00041	交管理科第一	2018 臺中世界花卉博覽會門票代售暨入口驗票委託服務案	382, 000	98	95	က	流廢標次數:0次 一、本案已於106年8月3招標公告,8月29日開資格標並於9 月4日召開評選,9月15日決標及簽約。 二、廠商已於106年10月15日提送工作計劃書(期初報告/第一次交貨),訂於107年1月3日審核通過。 三、廠商已於106年12月12日提送「施工執行計畫書」及「票卡印刷確認書」。 四、網站訂票系統於107年4月2日上線。 五、施工執行計畫書已於107年4月18日函復廠商審查通過。 六、銷售門票已於107年6月30日前達100萬張。 七、電子票卡(花博卡)交付已於107年6月30日前達100萬 張。 八、現場人工售票系統上線、票務相關軟硬體設備已於107年10 月26日驗收,惟未函請上級機關監驗,已另於12月13日驗收完成。 九、已於107年12月2日累積銷售達200萬張。 十、已於108年6月28日提送結案報告。 十一、已於108年9月5日召開總結報告書審查會議審查廠商所送 報告書。

項	案件	主辨		總預算經費	執	行進度(	(%)	
次	編號	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形
								十二、已於 108 年 9 月 20 日將總結報告書審查會議紀錄發函予廠商, 廠商並於 108 年 9 月 23 日傳送總結報告書修正版電子檔, 刻正審閱中。 十三、廠商於 108. 08. 23 主張本府自 108. 01. 01 起至 108. 4. 24 止實施新免費政策 6-12 歲兒童免費入園致短收服務費、設備擴充增設費用、新增人力服務費等(計 4, 239 萬 4,000 元)向本府申請爭議調解, 並業於 108. 10. 30 召開第一次調解會議, 調解委員曉諭略以:「雙方可於 30 日內提出補充意見。」後續調解委員將審酌相關書證資料另函發調解建議書,本案擬俟調解建議或後續履爭辦理情形賡續簽辦。
13	107AH 00022	都發局/建造管理科/	106 年度推動土壤液 化潛勢區防治改善示 範計畫專案主計畫技 術服務工作	41, 050	100	98	-2	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 依契約期程執行中
14	107AD 01023	水利局/水利 養護工程科/	臺中市豐原、霧峰、 太平、大甲、東勢等 地區雨水下水道普查 案(第一部分)	20, 926	100	98	-2	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 辦理結算作業
15	107AD 01029	水利局/污水 工程科/	臺中市福田水資源回 收中心放流水回收再 利用統包工程委託專 案管理服務(含試運 轉)	75, 917	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 PCM於6/18提報本局修正後統包招標文件。本局於5/24函送營建 署監造招標文件修正版、9/24函送營建署設備功能提昇報告書修 正版,8/29函請PCM依營建署8/27審查意見提報概念設計報告修 正版,10/24召開水價協商會議與用水端未能取得共識,待一週內 用水端函覆用水需求。
16	107AD 01043	水利局/污水 營運科/	臺中市公共污水處理 廠放流水自動連續監 測設施及後續維護校 正工作	21, 200	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 依約執行中
17	107AD 01052	水利局/污水 營運科/	廍子水資源回收中心 暨大里區立新水資源 回收中心委託代操作 維護管理工作	28, 095	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 履約中
18	107AD 01054	水利局/污水 營運科/	臺中市福田水資源回 收中心有機污泥委託 清除處理 108	68, 000	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 辦理福田水資源回收中心有機污泥委託清除處理

項	案件	主辨		總預算經費	執	行進度(	(%)	
次	編號	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形
19	107AD 01059	水利局/水利 規劃科/	臺中港特定區雨水下 水道系統縱走普查案	17, 000	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 108/10/17 提送期末報告
20	107AD 01063	水利局/水利 養護工程科/	108 年度本市各抽水 站、滯洪池、水閘門 及各周邊設施維護保 養操作及管理委託專 業服務案	24, 850	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 抽水站進駐操作
21	107AD 01067	水利局/水利 養護工程科/	臺中市原八區都市計 畫區雨水下水道普查 案(第二部分)	12, 926	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 工作計畫書審查
22	106AP 00002	環保局/環境 設施大隊/環 境設施大隊 第三組	臺中市焚化廠底渣委 託再利用處理計畫	256, 681	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 於108年10月24日驗收108年8月資料,契約執行中。
23	106AP 00110	環保局/清潔 隊管理科/清 潔隊管理科 第二股	106 年度環保署補助 辦理垃圾車加裝濾煙 器示範運行計畫	11, 700	55	55	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 本局108年10月21日召開第一年第二期報告書審查會,審查結果 請瑞承公司依委員意見修正後通過,爰本局請檢送修正報告予本局 再審查。
24	106AR 00022	地政局/區段 徴收科/區段 徴收科第一 股	臺中市鳥日(九德地 區)區段徵收委託地 籍整理及土地分配專 業服務案	15, 270	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.辦理開發範圍報核相關作業。2.地上物查估抽驗
25	106AZ 00005	原民會/經濟 建設及土地 管理組/	2018 臺中世界花卉博 覽會原住民族專區景 觀設計及策佈展執行 勞務採購	63, 000	98	98	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 一、本案花博特別預算尾款於9月24日匯入本會,中央補助款尚 未撥付。 二、本案第五期款廠商於9月27日送發票,本會於10月1日先行 撥付部分款項予廠商。 三、原民會於108年10月5日檢還本案經費核銷資料,本會於 108年10月17日檢送修正資料請款。
26	107A7 25003	梧棲公所/社 會課/	107 年度臺中市梧棲 區公所投保區民團體 意外保險	11,000	85	85	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 依契約內容辦理

項	案件	主辨		總預算經費	執	行進度(	(%)	
次	編號	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形
27	107A7 28004	大雅公所/公 用及建設課/	107 年度臺中市大雅 區公有停一機械停車 設備修繕案	11,000	55	55	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 108年10月15日辦理驗收
28	106AI 00019	農業局/作物生產科/	2018 臺中世界花卉博 覽會外埔園區自然館 策佈展委託專業服務 案	90, 000	98	98	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 刻正辦理結算作業事宜。
29	107AD 00097	教育局/市立 高中職/臺中 一中	臺中一中照明改善節 能績效保證專案採購	10, 500	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 履約中
30	107AD 01022	水利局/水利 養護工程科/	臺中市原八區都市計 畫區雨水下水道普查 案(第一部分)	33, 727	98	98	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 辦理結算作業
31	107AH 00027	都發局/城鄉計畫科/	臺中市太平地區都市 計畫通盤檢討規劃案	14, 000	85	85	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 108/10已與內政部營建署城鄉發展分署簽訂太平地形圖監審作業 行政契約,續行辦理監審及驗收作業。
32	107AH 00030	都發局/建造管理科/	臺中市建築執照數位 資訊應用暨決策管理 系統建置計畫	14, 048	55	55	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 於108年10月30日召開驗收會議會前會,於廠商補充相關內容後 召開驗收會議。
33	107AH 00056	都發局/住宅 發展工程處/ 工程開發科	豐原安康段、大里光 正段、太平育賢段社 會住宅新建工程公共 藝術設置案	14, 890	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 ■預定管考進度: 108/8/31 日 開始大里光正段公共藝術活動及作品設置(30%) ■實際管考進度(已完成): 108/5/19 開始大里光正段公共藝術活動及作品設置(30%) ■目前進度: 截至108/10/31止,已完成108/10/6~108/10/13辦理展覽, 108/10/6 展覽開幕,108/10/9公共藝術記錄片,108/10/13公共 藝術分享會。
34	107AI 00010	農業局/運銷加工科/	好農市集營運管理委 託專業服務案	28, 000	95	95	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.撥付第6、7、8期款。 2.108年10月25日辦理第9期審查會,經主席指示,請廠商修正成果報告書後擇期再審。

項	案件	主辨		總預算經費	執	行進度(	(%)	
次	編號	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形
35	107AP 00013	環保局/環境 設施大隊/環 境設施大隊 第三組	107 年臺中市焚化廠 底渣委託再利用處理 計畫	212, 923	95	95	0	流廢標次數:1次, 期程修改次數:1次 1. 廠商依契約於期限內完成各工作事項。 2. 廠商於108年6月25日提送工程管制編號解列申請,解列資料 完成審查。 3. 廠商於108年10月28日提送最後期請款資料,擇期辦理驗收。
36	107AP 00086	環保局/空氣 及噪音管制 科/空氣及噪 音管制科第 一股	107年臺中市后里 區、西屯區、大雅區 及港區空氣污染物健 康風險調查計畫	46, 000	55	55	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 於108年10月22日辦理工作檢討會。
37	107AP 00122	環保局/環境 設施大隊/環 境設施大隊 第一組	臺中市文山資源回收 (焚化)廠委託操作管 理計畫	50,000	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 107年10月~108年7月份服務費用已核銷付款,108年8月份服 務費用於108年10月30日黏貼發票辦理付款作業,108年9月份 服務費用資料審查中。
38	107AP 00145	環保局/水質 及土壤保護 科/水質及土 壤保護科第 二股	臺中市農地污染控制 場址適當措施改善計 畫-南屯、大甲等2 區農地污染改善工作	13, 303	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 目前執行改善作業中。 改善進度:已完成改善作業五坵塊並於10/16執行自主驗證作業, 剩餘14塊持續改善作業中。
39	107AQ 00078	文化局/纖維 工藝展演中 心/典藏營運 股	臺中市纖維工藝博物 館常設展空間裝修布 置設計競賽及製作財 務採購案	25, 000	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 廠商刻正依工務會議決議辦理改善事項、換展及專輯等工作項目。
40	107AQ 00094	文化局/文化 資源科/文化 資源科第三 股	申辦 2022 世界設計之都-國際投標委託專業服務案	15, 000	98	98	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 (一)本案招標金額為新臺幣 1500萬元,為查核金額之委託專業 服務之採購,依政府採購法第 22條第1項第9款規定及「機關委 託專業服務廠商評選及計費辦法」辦理招標作業,並與經公開客觀 評選之優勝廠商依優勝序位進行議價方式辦理。本案於 107年6月 26日(星期二)上午11時於本局開標室開標,計財團法人台灣創 意設計中心共1家廠商投標,並為合格廠商。 (二)本案於 107年6月 28日(星期四)上午9時辦理第一次評 選會議,依本案評選須知規定,財團法人台灣創意設計中心平均總 評分未達 70分,經出席委員過半數決議不列為優勝廠商,本案優 勝廠商從缺並廢標。

項	案件	主辨		總預算經費	執	行進度(	(%)	
次	編號	上班 單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形
								(三)本案於107年7月20日辦理第二次上網公告,並於7月31日(星期二)下午4時30分於本局開標室開標,於8月1日辦理第二次評選會議、8月14日議價決標,委託辦理廠商為財團法人台灣創意設計中心,業已完成詳細工作計畫書核備及辦理第1期款撥付事宜及第1次契約變更事宜。 (四)經本年1月19日召開「申辦2022世界設計之都專案座談會議」結論,本市現仍審慎評估申辦成功機率並協調整合各方意見以提高認同與支持,爰暫不爭取主辦2022世界設計之都,為調整本案履約項目,於3月12日召開契約變更討論工作會議,刻正辦理第2次契約變更事宜。 (五)業於108年4月16日完成第2次契約變更議價及決標,並於5月22日召開第二期款驗收資料審查會議,審查通過,並於6月17日完成第二期款驗收資料審查會議,審查通過,並於6月17日完成第二期款核銷事宜。 (六)廠商於8月30日來函辦理驗收,本局於9月16日辦理期末審查會議,將依委員意見修正後通過。惟專書政策篇及影片仍須依本府意見修正,擬於10月30日進行結案驗收作業。
41	107AQ 00113	文化局/秘書 室/秘書室第 三股	豐原林務局宿舍群及 市定古蹟南陽街 69、 70 號委託規劃設計技 術服務案(含因應計 畫)	13,000	55	55	0	本府思元修正,擬於10月50日進行結案繳收作業。 流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 文資處108年10月2日召開本案第一階段因應計畫審查會議,本 次會議決議:本次審查不通過,請依各機關及委員審查意見進行修 正,俟細部設計定案後再行通知提送修正後因應計畫書時程。後續 待細部設計定案後,再行提送修正後因應計畫書審查。
42	107AE 00057	經發局/工業 科/工業科第 三股	擴大神岡都市計畫產 業園區委託申請設置 案	42, 300	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.108年10月8日廠商提送108年9月份工作月報,並於108年 10月15日經本局備查。
43	107AE 00060	經發局/工業 科/工業科第 三股	新訂烏日(溪南)產業 發展特定區計畫規劃 案	12, 100	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1. 廠商於108年10月7日依約檢送108年9月份工作月報,本局 於108年10月9日存供備查。
44	107AE 00063	經發局/產業 發展科/產業 發展科第二 股	東協廣場新南向跨境 體驗示範基地科技加 值創新場域營運計畫 委託專業服務案	18,000	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案於108年10月1日辦理市場前測活動。
45	107AF 00062	建設局/養護 工程處/道路 養護科	107-108 年度臺中市 橋梁普查委託檢測暨 先期規劃技術服務	23, 000	98	98	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 執行108年度第二次派工檢測

項	案件	主辨		總預算經費	執	行進度(	(%)	
次	編號	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形
46	107AG 00001	交通局/停管 處/停車管理 課	107-108 臺中市逢 甲、新光三越、精明 商圈週邊停車場停車 開單勞務委託民間辦 理案	72, 240	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已於108年10月16日辦理驗收,付款簽已陳核完畢,發票黏存陳 核中,待撥付款。
47	107AG 00023	交通局/交通規劃科/	107 年度臺中市智慧交通管理系統建置計畫	15, 700	85	85	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 1、107年9月6日決標並簽約。 2、107年9月27日工作執行計畫書備查,依契約規定,工作執行計畫書備查後撥付第1期款,107年11月20日撥付289萬6,100元(20%) 3、廠商已於108年1月11日依契約規定提送期中報告書,並於108年3月14日召開期中報告審查會,本局並已於108年4月15日核備期中報告書,並已於108年5月7日完成第二期款支付。 4、廠商已於108年5月7日完成第二期款支付。 4、廠商已於108年8月12日提送期末報告書,並已於108年9月18日召開期末審查,廠商並已於108年10月17日提送修正報告書,刻正由本局檢視中。 付款進度:107年11月20日支付第一期款289萬6,100元,108年5月7日完成支付第二期款579萬2,200元。
48	107AG 00037	交通局/交通規劃科/	107 年度臺中市主要 幹道智慧化動態續進 號誌計畫	15, 000	70	70	0	流廢標次數:1次, 期程修改次數:1次 "1、本案於107年9月17日上網公告,訂於107年10月12日 09:30 開標,結果流標。 2、本案已完成檢討及邀標書修正,訂於107年11月27日09:30 開標。 3、本案已於107年12月5日完成評選,並於107年12月20日議 價完成,由鼎漢國際工程顧問股份有限公司得標。 4、廠商已於107年12月28日提送工作執行計畫書,本局並已於 108年1月21日核備,於108年5月15日支付第一期款 4,966,500元。 5、廠商已於108年4月19日提送期中報告書,並依本局意見修正 報告書於108年5月28日提送修正版報告書,本局並已於108年 8月6日核備期中報告書。 6、本案第二期款已於108年9月6日發文予交通部請領第二期 款,俟交通部撥款後即付款予廠商。 7、本月進度與上月相同。

項	案件	主辨		總預算經費	執	行進度(	(%)	
次	編號	上 <i>辨</i> 單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形
								付款進度:108年5月15日支付第一期款496萬6,500元"
49	107AG 00038	交通局/交通制料/	國一暨台 74 匝道及平面聯絡道號誌協控計畫(後續擴充)	53, 334	98	98	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1、本案於107年9月10日開標,開標結果為「廢標」。 2、本案已於107年9月28日議價並決標。 3、本案已於107年9月28日議價並決標。 3、廠商依契約107年10月3日提送工作執行計畫書予本局審查,本局107年10月24日同意備查。 4、廠商依契約107年11月30日提送期中報告書,已於107年12月7日召開期中報告審查,會議決議修正後通過,廠商於107年12月7日開期中報告審查,會議決議修正後通過,廠商於107年2月27日期中修正報告書同意備查。 5、已完成第一期款計新臺幣1,059萬8,000元撥付作業。 6、交通部108年1月7日同意撥付第二期補助款計新臺幣1,987萬1,002元(補助比例75%),並已完成第二期款撥付作業。 7、廠商108年6月10日提送期末報告,提送日已逾契約規定日14天,將依契約規定辦理。 8、本案已訂於108年7月31日召開期末審查會議,會議結論為修正後通過,廠商108年8月22日提送修正版報告書,並於108年9月11日同意備查。 9、廠商業依規定於108年9月19日函送結案報告書予本局,108年9月24日同意備查,並於108年10月15日驗收完成,刻正辦理後續請款作業。
50	105AQ 00112	文化局/臺中 市文化資產 處/遺址傳藝 課	臺中市 13 期重劃區 第一標工區涉及麻糍 埔遺址滯洪池工程搶 救發掘計畫	115, 000	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 承商依本案契約規定暨本市考古遺址審議會108年度第二次會議決 議調整發掘方式續行發掘,現場發掘進度並無延遲或異常。
51	106AE 00011	經發局/工業 科/工業科第 三股	大里夏田產業園區委 託申請設置案	42, 300	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1. 廠商於108年10月8日依規檢送108年9月份工作月報,本局於108年10月15日存供備查。
52	106AE 00034	經發局/商業 科/商業科第 一股	社會創新產業發展計畫	12, 000	98	98	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 業已於10月3日簽奉派驗收事宜及10月22日驗收通過。

項	案件	主辨		總預算經費	執	行進度(	(%)	
次	編號	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形
53	106AG 00052	交通局/交通規劃科/	臺中輕軌捷運系統第 二期路網可行性研究	15, 800	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 108年5月16日、108年6月17日召開期中修正報告工作會議, 108年7月1日廠商提供路網方案修正版,108年7月4日召開會 議確認整體路網優先順序,108年7月12日召開工作會議討論期 中報告書修正方向,108年8月8日廠商提送期中報告書修正版, 108年8月19日期中報告書核備,預定108年11月6日召開專家 學者座談會。
54	106AH 00031	都發局/城鄉計畫科/	變更臺中市都市計畫 (舊有市區及一至五 期市地重劃地區)細 部計畫(第三次通盤 檢討)案	13, 000	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 108.10.05 廠商檢送依第16次重製疑義研商會議修正後資料。
55	106AH 00037	都發局/建造管理科/	臺中市建築執照大數 據雲端資料庫建置中 長期計畫	85, 000	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 持續辦理第7期專案中。
56	106AH 00053	都發局/住宅 發展工程處/ 住宅服務科	106 年度臺中市社會住宅包租代管試辦計畫	216, 432	55	55	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 兩家業者媒合累計共計媒合1,163件(包租包管35件、代租代管 1128件),依契約規定辦理包租包管與代租代管的各項租賃服務與 請款作業。第一期計畫變更契約履約期限已於108年4月11日簽 准,續辦媒合一般戶工作。
57	106AF 00087	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	2018 臺中世界花卉博 覽會一后里馬場森林 園區綠化佈展工程委 託專案管理技術服務 案	13, 020	98	98	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 趕辦工程結算付款
58	106AF 00099	建設局/建築工程管理科/	臺中市自由車場整建 計畫統包工程	180,000	98	98	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案於10月2日完成點交,俟承商提送本局結算書後辦理工程結 算事宜。
59	106AG 00028	交通局/停管 處/停車規劃 課	106-109 年度租賃 PDA 開單設備案	19, 070	55	55	0	流廢標次數:0 次, 期程修改次數:0 次 10 月履約中
60	106AG 00030	交通局/停管 處/停車管理	臺中市中友商圈、美 術園道週邊停車場停	105, 030	40	40	0	流廢標次數: 0 次, 期程修改次數: 0 次

項	案件	主辨		總預算經費	執	行進度(	(%)	
次	新 編 號	単位	案件名稱	紀預昇經貫 (仟元)	預定	實際	比較	執行情形
		課	車開單勞務委託民間 辦理 案					已於 108 年 10 月 18 日辦理驗收,付款簽已陳核完畢,發票黏存陳 核中,待撥付款。
61	106AG 00037	交通局/停管 處/停車管理 課	臺中市中國醫藥大 學、科博館、國美館 週邊停車場停車開單 勞務	81, 665	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已於108年10月21日辦理驗收,付款簽已陳核完畢,發票黏存陳 核中,待撥付款。
62	106AD 00106	教育局/社會 教育科/社會 教育科第二 股	教育局終教科-2018 臺中世界花卉博覽會 發現館佈展委託專業 服務案	67, 000	100	100	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案業已檢據向花博辦公室請款,待款項入帳後辦理撥款,預計 10月15日前辦理撥款。
63	106AD 00185	教育局/幼兒教育科第二股	教育局-臺中市文小 65、文小 66、文小 10 及廍子地區新設校 新建幼兒園園舍工程 委託專案管理	14, 141	55	55	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案業於107年2月14日完成簽訂契約,廠商業於107年3月15 日提送統包工程需求等相關資料,於107年3月31日召開統包需 求書審查會議,並於107年5月9日經雲科大檢核通過,已分別召 開第一次統包工程評選會議及辦理公開閱覽完畢,3案4處統包工 程業已決標及簽約,基本設計於108年2月15日經本局審查通 過,其中文小65及文小10細部設計審議修正後通過,都市設計審 議委員會分別於108年7月3日及7月17日召開,修正後通過, 另文小66及廊子校區已通過細部設計審議。4處工程皆於108年5 月8日開工,截自10/31,文小65預定進度40.670%,實際進度 35.922%;文小66預定進度33.150%,實際進度28.505%;文小10 預定進度38.31%,實際進度35.919%;廊子校區預定進度 34.620%,實際進度36.074%。
64	105AM 00143	警察局/後勤 科/	局本部新建工程警用 無線電系統建置案	12, 488	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 局本部新建工程警用無線電系統建置案,履約期限為108年4月 25日至8月22日。截至108年8月14日無線電設備通話測試完 成,8月15日竣工,預定進度100%,實際進度100%。
65	104AH 00009	都發局/城鄉計畫科/	烏日、大肚都市計畫 區整併及主要計畫、 分離專案通盤檢討規 劃作業案	15, 000	85	85	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案於105.3.24公告徵求意見,105.12.2開始公開展覽,12.16 公展說明會。各案進度如下: (1) 烏日通檢:歷經10次市都委會專案小組審議,並於 106.12.22市都委(78)大會及107.1.26市都委(80)審議通 過。107.4.30報請內政部審議,內政部於107.6.4召開第1次小 组,107.10.3辦理現地勘查,10.9召開第2次小組,108.1.15召

項	案件	主辨		總預算經費	執	行進度(	(%)	
次	編號	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形
								開第 3 次小組,7.11 召開第 4 次小組,8.15 收到部小組會議記錄,顧問公司已提送修改計畫書圖報局,並於 108.10.18 退請顧問公司修正書圖,預計 11 月中旬前報部。(2) 高鐵通檢:歷經 6 次市都委會專案小組審議,並於 106.10.6 市都委 (75) 大會及106.12.22 市都委 (78) 大會審議通過。主計於 108.2.19 經內政部大會審竣,配合內政部決議於 108.5.24 提請市大會審議調整細計內容,並於 7.23 辦理再公展。 另因本府建設局於 108.10.28 發文確認同意福德祠變更為宗教專用區,預計 11 月底前報部核定。(3) 烏日大肚整併:已召開 3 次小組,然考量整併效果,將俟烏日通檢及高鐵通檢經內政部審竣後再提會討論。(108.10.29 進度更新)
66	104AM 00117	警察局/犯罪 預防科/	104 年度「第13、14 期重劃區治安要點」 錄影監視系統管道設 施採購案	14, 330	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 因配合重劃區施工進度,辦理展延履約期限至108年12月13日, 目前持續建置中。
67	105AD 00033	教育局/幼兒 教育科/	臺中市政府教育局委 託辦理「臺中市私立 三光非營利幼兒園」 採購案	32, 548	85	85	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 107學年度第2學期到園檢查作業於107年4月16日辦理完畢, 已於4月15日前辦理107學年度第2學期第2期學費差額,並刻 辦理本案後續擴充辦理事宜,業於108年6月4日完成議約事宜, 並業已簽定後續擴充契約,刻簽辦107學年度驗收及總驗收作業事 宜,預計於11月中辦理。
68	105AE 00044	經發局/工業 科/工業科第 四股	105 臺中市精密機械 科技創新園區二期標 準廠房新建工程委託 專案管理	15, 007	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案工程承商已於108年9月25日申報竣工,刻正協助辦理廠房預 售作業。
69	105AF 00071	建設局/土木 工程管理科/	水湳經貿園區區段徵 收工程委託專案管理 暨施工監造服務案	175, 601	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 依契約規定執行監造及專案管單位職責
70	105AF 00100	建設局/新建工程處/土木工程科	國道四號神岡系統交 流道跨越大甲溪月眉 西側南向聯絡道環境 監測工作	13, 940	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 目前履約執行監測中
71	105AF 00130	建設局/新建 工程處/土木 工程科	105 年度道路橋樑工 程委託設計監造技術 服務(大雅、潭子、	11, 585	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 持續派工中

項	案件	主辨		總預算經費	執	行進度(	(%)	
次	編號	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形
			神岡、豐原、后里、 石岡、西屯、南屯、 中區、西區等 10 區)					
72	105AG 00040	交通局/交通規劃科/	大臺中地區捷運路網 檢討規劃暨臺中捷運 系統初期路網可行性 研究	12, 000	85	85	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1、108年7月22日向市長報告後續推動方案。 2、108年8月23日、108年9月16日、108年10月16日、108 年10月17日召開工作會議討論機場捷運推動方案。
73	105AG 00048	交通局/交通 工程科/交通 工程科第二 股	臺中市公共自行車租 賃系統建置及營運管 理(第二期)	345, 000	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已完成228站營運啟用、228站設備查驗。
74	102AM 00071	警察局/犯罪 預防科/	102 年度「治安要點 暨平均地權基金標餘 款」錄影監視系統採 購案	13, 700	85	85	0	流廢標次數:1次, 期程修改次數:3次 配合重劃區共同管道提出公務佈纜,並提出電力及網路申請
75	103AF 00081	建設局/新建工程處/土木工程科	東勢-豐原生活圈快 速道路工程環境監測 工作	15, 835	40	40	0	流廢標次數:0次 23.104年11月30日簽辦第1、2標二階環評委託技術服務採購 案,104年12月25日上網公告,105年1月27日開標,並訂於 105年2月3日召開評選會議。24.104年12月31日召開第5標 細部設計進度檢討會,目前進度70%,預計105年1月12日前提 送細設成果。25.105年1月21日邀集豐原、石岡、新社、東 勢、和平等區里辦公處召開加速推動公開說明會。26.105年1月 26日召開第5標細部設計審查會。27.原訂於105年2月5召開 第3標分段辦理評估計畫簡報會議,因故延期。28.現正依計畫定 期實施監測作業中。
76	103AG 00016	交通局/交通 工程科/交通 工程科第二 股	臺中市公共自行車租 賃系統建置及營運管 理及後續擴充	169, 000	85	85	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.本案已於105年8月份已完成100站營運啟用,後續擴充40站 租賃站已全數完成。 2.至契約期滿前,由微笑單車公司進行營運管理。
77	103AH 00011	都發局/綜合 企劃科/	豐原都市計畫通盤檢 討規劃案	15, 000	85	85	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 市都委會審議階段:

項	案件	主辨		總預算經費	執	行進度(	(%)	
次	編號	單位	案件名稱	紀預昇經貫 (仟元)	預定	實際	比較	執行情形
								1.106.02.24 市都委會第 66 次大會審議通過。 2.106.12.28 市都委會第 78 次大會審議通過。並於 106 年 4 月 25 日函文報請內政部審議。 部都委會審議階段: <第一階段> 1.106.04.25 報請內政部審議,召開 5 次專案小組會議;除內、中環工業區及緣地解編部分留待第二階段小組討論外,其餘變更案將提內政部都委會大會審議。 2.107.12.11 第一階段部都委會大會審議通過,紀錄 108.01.18 函發。 3.108.03.26 辦理第一階段再公展公告 30 天,108.06.04 檢送再提會資料提請部都委會審議,108.07.30 內政部都委會第 950 次會議審議通過。 4.108.09.14 簽准細部計畫專案小組成員,刻正確認討論議題,訂於 108.10.30 召開科內工作會議,預計 108 年 11 月中旬召開小組會議。 <第二階段> 1.108.04.10 召開第 6 次專小組會議,108.04.22 內政部函發紀錄。 2.108.0612 檢送補充資料提請部都委會續審,108.07.11 第 7 次專案小組,刻依紀錄補充相關資料後續提請內政部都委會大會審議(僅餘豐富專案 2 期用地取得本府地政局評估可行資料,回應內容訂於 108.10.30 召開科內工作會議)。
78	102AH 00018	都發局/城鄉計畫科/	台中市都市計畫主要計畫通盤檢討規劃案	20, 500	85	85	0	流廢標次數:0次 1.107/3/27提請內政部大會審議通過,刻正依會議紀錄簽辦再公 展事宜,並訂於107/5/8辦理再公展。刻正彙整有關人民團體陳情 意見之各機關研析意見。 2.107/8/2 召開諮詢會議研商再公展案件人陳意見研析處理情形。 3.107/8/23 函報內政部辦理再公展無意見案核定作業。 4.107/9/6 依內政部107/8/30 函示修正計畫書圖名稱後,續提報 內政部辦理核定作業。 5.107/9/28 內政部核定、107/10/17 主計第一階段發布實施。 6.107/11/14 召開諮詢會議研商再公展案件新增人陳意見研析處理 情形。 7.107/12/24 函發本府研析意見送內政部續行審議。 8.108/1/14 內政部都委會第14次會議審議。

項	案件	主辨		總預算經費	執	行進度(	(%)	
次	編號	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形
								9.108/1/29 內政部都委會第 15 次會議審議。 10.108/2/18 內政部都委會第 16 次會議審議。 11.108/2/25 內政部都委會第 17 次會議審議。 12.108/4/18 內政部都委會第 18 次會議審議。 13.108/6/18 內政部都委會第 948 次會議審議修正後通過。 14.108/9/6 再公開展覽。 15.108/9/16、17、18 辦理三場次說明會。 16.108/9/6 再公展期間接獲人民團體陳情意見,除再公展案部分已轉請內政部納入審議及請本府相關機關提供研析意見,另非再公展案陳情將納入下次通盤檢討辦理。
79	102AH 00027	都發局/城鄉計畫科/	擴大大里都市計畫改採市地重劃開發案	27, 000	85	85	0	流廢標次數: 0 次, 期程修改次數: 1 次 經濟部水利署 106. 8. 14 召開認屬國家重大建設審認會議,會議紀錄 106. 8. 24 送達,106. 9. 30 經濟部水利署請本府先行回應各單位意見後再報行政院核定,已於 106 年 11 月 10 日先行就處理情形對照表及說明書修正草案內容,送請行政院農業委員會、內政部營建署、交通部公路總局、財政部國有財產署、經濟部水利署等機關審查。並再以 106 年 12 月 19 日府授都計字第 1060278204 號函,請經濟水利署陳報行政院認定為國家重大建設,該署於 107 年 1 月 25 日召開第 2 次審認會議(107 年 2 月 6 日紀錄送達,本府並於 107 年 3 月 5 日檢送修正報告書請經濟部續予陳報認審,經濟部於 107 年 4 月 13 日將審查結果報請行政院認定)。已於 107. 08. 17 取得上開國家重大建設認定函,確認開發計畫範圍,本府將加速擬定都市計畫作業。107. 12. 7 辦理擬定前公告徵求意見 30 天,107. 12. 19 召開徵求意見座談會,108. 4. 1 召開機關協調會,108. 04. 29 經批示同意辦理草案公展作業,108. 5. 6 草案公告公開展覽,108. 5. 16 召開公開說明會,108. 7. 19 召開市都委會第一次專案小組會議,108. 9. 4 召開第二次專案小組會議,108. 9. 26 召開第三次專案小組會議,訂於 108 年 10 月 31 日召開第四次專案小組會議。
80	103AH 00047	都發局/城鄉計畫科/	臺中市轄區內都市計 畫公共設施用地專案 通盤檢討規劃案	25, 000	85	85	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 1.106年9月1日起公告公開展覽45天(至10月15日)。 2.106年9月陸續於本市29區辦理說明會。 3.提107年3月30日市都委會報告。4月27日市都委會報告。 107年7月30日內政部實施評鑑績效良好。107年9月27日內政 部實施進度管考績效良好。

項	案件	主辨		總預算經費	執	行進度(	(%)	
次	編號	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形
								4.9 組專案小組均經專案小組審議完畢,並於 108 年 4 月 26 日提市都委會報告案,將逐案依序提市大會審議。 5.台中港專案部分已先提 108.5.17 第 93 次市大會、108.6.21 第 95 次市大會審議,後經 108.8.16 第 98 次市大會審議通過,將續提內政部都委會審議。 6. 梨谷及東新石專案部分經提 108.9.27 第 100 次市大會審議通過,將續提內政部都委會審議。 7. 甲安埔專案部分經提 108.10.4 第 101 次市大會審議通過,將續提內政部都委會審議。
81	104AE 00024	經發局/工業 科/工業科第 三股	臺中市工業園區整體 發展計畫委託專案管 理服務案	27, 430	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1. 廠商依約於108年10月3日提報108年9月份工作月報至本局 備查,本局於108年10月15日存供備查。
82	108AF 00033	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 108 年度區域 型公園綠美化維護工 作-健康公園等十座 公園	13, 485	40	40	0	流廢標次數:0 次, 期程修改次數:0 次 履約中
83	108AF 00034	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 108 年度區域 型公園綠美化維護工 作-英才公園等九座 公園	14, 729	40	40	0	流廢標次數:0 次, 期程修改次數:0 次 履約中
84	108AF 00042	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 108 年度亮點 型公園綠美化維護工 作-臺中公園、北屯 兒童公園、秋紅谷及 廣六	18, 048	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 履約中
85	108AF 00044	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 108 年度亮點 型公園綠美化維護工 作-文心森林公園、 豐樂雕塑公園、望高 寮夜景公園	17, 139	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 履約中
86	108AF 00051	建設局/養護工程處/挖掘管理科	108 年臺中市共同管 道保全與管理維護計 畫	16, 000	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 刻正辦理10月份管理維護作業
87	108AF 00060	建設局/養護 工程處/挖掘	108 年水湳經貿園區 共同管道保全與管理	19,000	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次

項	案件	主辨		總預算經費	執	行進度(	(%)	
次	編號	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形
		管理科	維護計畫					刻正辦理 10 月份保全維護及巡檢作業
88	108AF 00069	建設局/機電資訊科/	108 年度公共設施管 線資料調查暨系統更 新擴充第7期計畫	13, 901	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 持續履約中,預計10月31日提送期末報告。
89	108AF 00073	建設局/養護 工程處/公園 景觀維護科	108 年度臺中市中央 公園綠美化維護管理 工作	40, 176	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 綠美化維護作業進行中
90	108AF 00080	建設局/新建工程處/用地科	108 年度臺中市道路 橋樑公園廣場開闢工 程測量及用地取得作 業委託技術服務採購 案	12,000	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案處於履約期間中,按照本科業務需求進行派工。
91	108AG 00002	交通局/停管 處/停車管理 課	108至109年臺中市政府公有停車場停車費用委託代收作業案	136, 979	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 108年9月廠商代收停車繳費單計1,088,237件,代收停車費金額 39,447,292元,代收手續費為4,429,093元,刻正簽辦9月份手 續費付款作業。
92	108AG 00010	交通局/交通 行政科/	108 年度委託民間保 全業者辦理拖吊場警 衛勤務業務	10, 413	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 108年9月份請款案件呈核中
93	108AG 00012	交通局/公運 處/運輸稽查 課	107 年度優化公車專 用道與相關設施保全 及清潔維護案-後續 擴充	11, 537	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 執行優化公車專用道站體清潔及垃圾清運。
94	108AG 00013	交通局/停管 處/設施工程 課	臺中市北屯區舊社等 三件停車場立體化興 建工程委託專案管理 服務	16, 380	85	85	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 目前進度:(一)都市設計審議報告書審查會:業已同意核定在 案,並完成召開臺中市政府都市設計審議委員會第389次會議,決 議為修正後同意備查。(二)細部設計說明暨預算書圖、工程招 標文件:業已修正完成,並同意核定在案。
95	108AG 00018	交通局/捷運 處/開發路權 課	臺中捷運綠線土地開 發招商總顧問委託專 業服務案	16, 600	55	55	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 廠商於108.10.08派員出席國泰人壽拜會捷工處事宜。 廠商於108.10.14提報108年第三季招商與情季報修正版。 廠商於108.10.29應機關辦理工作會議。

項	案件	主辨		總預算經費	執	行進度(	(%)	
次	編號	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形
96	108AG 00025	交通局/交通規劃科/	108 年度臺中市交通控制中心維運計畫	11,000	55	55	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 "1、108年度臺中市交通控制設施通訊傳輸暨雲端租借費(1,000萬)、108年度臺中市交控中心營運管理計畫(90萬)、108年度臺中市交控系統維護及更新計畫(200萬)、3案合併發包。 2、已於108年1月28日上網公告,並於108年2月22日開標、108年2月26日辦理評選會議、108年3月12日決標。 3、本局已於108年3月29日核備執行計畫書,108年4月19日完成支付第一期款2,000,000元。 4、本案已於108年9月完成維運六個月,並已於108年9月30日完成撥付第二期款400萬元。 付款進度:108年4月19日完成支付第一期款200萬元,108年9月30日機付第二期款400萬元。"
97	108AG 00031	交通局/停管 處/停車管理 課	臺中市公有停車場停 車費催繳及舉發違規 通知資料處理	12, 521	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案採按月結算前1個月勞務費,於施作完成之次月付款。108年 9月份催繳舉發作業於10月24日驗收,刻正申請撥付款項(本次 應付531,873元)。
98	108AG 00034	交通局/交通 規劃科/	108 年度臺中市智慧交通管理系統建置計畫	16, 000	55	55	0	流廢標次數: 0 次, 期程修改次數: 0 次 "1、108 年度委託廠商辦理交通巨量分析及應用(100 萬)與108 年度臺中 TOPIS 系統暨設備建置計畫(1,500 萬),2 案合併發包。 2、招標文件已於108 年 5 月 21 日簽准,已於108 年 5 月 23 日上 網公告,於108 年 6 月 18 日開標,並訂於108 年 6 月 24 日召開評 選會議。 3、廠商已於108 年 7 月 12 日提送工作執行計畫書,本局並已於 108 年 8 月 2 日核備工作執行計畫書,並已於108 年 9 月 3 日支付 第一期款3,000,000 元。 4、本案108 年 10 月進度與上月相同。 付款進度:108 年 9 月 3 日支付第一期款300 萬元。"
99	108AG 00035	交通局/公運 處/運輸稽查 課	2019 大型活動公車接 駁計畫	10,000	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案將依需求進行派車。
100	107AR 00021	地政局/工程 管理科/	臺中市第13期市地 重劃區內施工監看與 搶救發掘計畫	56, 680	55	55	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 目前文資處刻正審查試掘報告書程序中。

項	案件	主辨		總預算經費	執	行進度(	(%)	
次	編號	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形
101	107AT 00044	新聞局/行銷 企劃科/行銷 企劃科第二 股	107年教育政策整合 行銷宣傳	10,000	95	95	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 契約執行中,10/1、8、15於東森新聞台播放3支微節目影片,標 案內容陸續執行完畢。
102	108A7 25003	梧棲公所/社 會課/	108 年度臺中市梧棲 區公所投保區民團體 意外保險	11, 000	40	40	0	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 依契約內容辦理。
103	108A7 35004	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所 108 年區民團體意外 險	11, 500	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已簽約完成,民眾均依符合申請條件申請
104	108A7 36001	龍井公所/社 會課/	108 年臺中市龍井區 區民團體意外保險	15, 986	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 辦理作業中
105	108AD 00049	教育局/幼兒教育科/幼兒教育科第二股	臺中市政府教育局委 託辦理 108 學年度臺 中市新設非營利幼兒 園	155, 694	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案業於108年3月15日辦理評選作業完成,並於108年4月15 日辦理議約決標事宜,業完成與優勝廠商簽約與用印事宜,業於 108年8月1日前完成設立作業事宜並順利開辦,經國教署於108 年8月20日核定108學年度新設非營利幼兒園學費差額,業辦理 108學年度第1學期第1期及第2期學費差額預撥事宜,並於10 月完成107-1到園檢查作業。
106	108AD 00057	教育局/國民 小學/烏日國 小	烏日國小-臺中市 108 年度中小學資訊科技 教室資訊設備更新採 購案	74, 724	98	98	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已於108.4.30決標,廠商履約中。
107	108AD 00078	教育局/國民 小學/上石國 小	臺中市 108 學年度招 聘英語教學資源中心 學校美籍英語協同教 學人員計畫	10, 450	95	95	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.辦理營隊訪視工作 2.辦理教學訪視工作
108	108AD 00112	教育局/國民 小學/賴厝國 小	臺中市北區賴厝國民 小學「臺中市 108 年 度前瞻基礎建設計畫 -國民中小學校園數 位建設-校園智慧網 路建置採購」	87, 243	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 廠商如期到各施作學校履約。

項	案件	主辨		總預算經費	執	行進度(	(%)	
次	編號	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形
109	108AD 01034	水利局/污水 營運科/	臺中市福田水資源回 收中心委託代操作維 護管理工作	77, 809	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 訂約
110	108AE 00003	經發局/工業 科/工業科第 四股	108 年精密機械科技 創新園區景觀維護工 作	17, 680	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 一、廠商8月分工作月報於10月5日會勘確認。 二、廠商於108年10月15日檢送9月份工作月報。本局於108年 10月22日檢還月報資料,並請廠商釐清相關事宜,俟廠商回覆後 續辦辦會勘確認。
111	108AE 00008	經發局/商業 科/商業科第 一股	108 年度臺中購物節	21, 000	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 賡續辦理首獎豪宅移轉事宜
112	108AE 00038	經發局/工業 科/工業科第 四股	107年臺中市精密機 械科技創新園區污水 處理廠、自來水系統 維護及代操作計畫後 續擴充	22, 300	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 廠商依約履約中,並於108年10月8日提送9月工作月報,本局 108年10月17日備查
113	108AI 00014	農業局/林務 自然保育科/	臺中市 108 年度(7- 12 月)捕蜂捉蛇為民 服務勞務委託採購案	12, 804	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 發包執行中
114	108AI 00016	農業局/農會輔導休閒農業科/	2019 中臺灣農業博覽會	19,000	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 2. 廠商於108年10月5日報送工作計畫書,本局業於10/22核定工作計畫書(108.10.22中市農輔字第1080035237號函)。
115	108AI 00019	農業局/林務 自然保育科/	2020 台灣燈會在臺中 里山大地燈區委託專 業服務勞務採購	23, 000	35	35	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 108年9月20日招標文件簽辦完成 108年10月2日招標文件核定完成 108年10月3日上網公告招標作業完成 108年10月30日評選會議召開完成
116	108AJ 00025	觀旅局/旅遊 行銷科/旅遊 行銷科第三 股	2019 臺中國際花毯節 策展委託專業服務案	16,000	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案訂於108年10月5日中臺灣農業博覽會辦理聯合記者會
117	108AJ 00035	觀旅局/觀光 管理科/觀光	2020 台灣燈會在台中 -動物狂歡燈區委託	42, 000	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次

項	案件	主辨		總預算經費	執	行進度(	(%)	
次	編號	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形
		管理科第二 股	專業服務案					108年10月18日議價決標
118	108AK 00005	社會局/兒少福利科/	108 年臺中市兒童發展社區資源中心	28, 233	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 1.11月27日上午開標,每區1家廠商投標,計有財團法人瑪利亞社 會福利基金會/財團法人伊甸社會福利基金會/財團法人台中市私立 弘毓社會福利基金會3家廠商投標,每家投標2區,12/21決標 2.辦理簽約事宜 3.辦理1.6區後續擴充及2.3.4.5區契約變更 4.辦理第三季核銷及查驗5.1月個案管理量4082名,2月個管量 4060名,3月個管量3996名,4月個管量3978名/5月個管量3898 案/6月3918名/7月3927案/8月4067案/9月4209案/10月4302 案
119	108AK 00007	社會局/身心 障礙福利科/ 身心障礙福 利科第二股	108 年臺中市身心障 礙者社區資源中心勞 務委託案	28, 176	85	85	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.服務穩定提供中 2.辦理社區資源中心輔導查核 3.執行 9~10 月 個案品質監督計畫紀錄抽查。4.方案活動依期程辦理中。5.辦理第 三季核銷
120	108AK 00013	社會局/身心 障礙福利科/ 身心障礙福 利科第二股	108 年臺中市身心障 礙者復康巴士營運服 務計畫	201, 107	85	85	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 依契約規定辦理
121	108AK 00016	社會局/仁愛之家/保健組	108 年度護理、社工 及照顧服務員等人力 委外勞務	26, 975	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 依契約履約提供護理、社工及照顧服務員人力服務進行中。
122	108AK 00017	社會局/長青 福利科/長青 福利科第二 股	108 年度臺中市獨居 老人緊急救援服務計 畫	13, 561	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.依契約規定執行。 2.預計於11月j完成第三季經費撥款事宜
123	108AK 00024	社會局/家暴 中心/兒童及 少年保護組	108 年度臺中市兒童 及少年保護個案家庭 服務方案	20, 165	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 轉介11案
124	108AK 00037	社會局/家暴 中心/成人保 護組	108 年度臺中市家庭 暴力防治多元處遇服 務方案	11, 024	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 108年10月: 1.第1區受理通報案件數為109案。 2.第2區受理通報案件數為105案。

項	案件	主辨		總預算經費	執	行進度(	(%)	
次	編號	單位	案件名稱	紀月井経貝 (仟元)	預定	實際	比較	執行情形
								3. 第 3 區受理通報案件數為 77 案。 4. 第 4 區受理通報案件數為 51 案。
125	108AK 00042	社會局/兒少 福利科/兒少 福利科第一 股	臺中市親子館暨托育 資源中心	41, 660	85	85	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 廠商依實履約中,皆於10月15日前檢送第三季核銷資料,因各家 廠商檢送日期不一,本局逐一完成付款。
126	108AK 00047	社會局/兒少 福利科/兒少 福利科第一 股	108 年度臺中市公設 民營托嬰中心	18, 944	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 依契約規定收托
127	108AK 00050	社會局/兒少 福利科/兒少 福利科第一 股	108 年度臺中市居家 托育服務中心暨弱勢 家庭兒童臨時托育服 務	46, 683	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 正常執行,正辦理第3季核銷作業。正常執行,辦理社區宣導、在 職訓練、訪視輔導、補助案件初審。
128	108AK 00063	社會局/人民 團體科/人民 團體科第二 股	108 年度臺中市社區 照顧整合性培力計畫	45, 035	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 辦理專案管理事宜(1)聯繫會議 (2)社區發展育成訪視及輔 導 (3)社區照顧關懷據點訪視及輔導 (4)樂齡行動教室開班 (5)專案計畫規劃及辦理。
129	108AK 00066	社會局/人民團體科第一股	108 年度臺中市志願服務推廣中心委託服務案	10, 175	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.10月1日臺中市霧峰區北勢社區發展協會致電中心進行志工隊 核備諮詢。 2.10月2日辦理社福進階 A9課程,24個單位、25人參加、各目 的進階 B9課程,共6局處、17個單位、25人參加;10月16日辦 理社福進階 A10課程,10個單位、12人參加、各目的進階 B10課 程,共8局處、23個單位、25人參加。 3.10月4日陽明市政大樓辦理社綜類聯繫會報場佈及辦理社綜類 聯繫會報,共有312個運用單位,421人參加。 4.10月18日臺灣大道市政大樓辦理各目的聯繫會報,共有27個 局處76人參加。 5.志願服務期刊:10月7日廠商提供初稿進行初校、10月9日廠 商提供校正稿進行二校、10月14日廠商提供校正稿進行三校。 6.10月3日臺灣大道市政大樓辦理各目的教育訓練,共有23個局 處,33人參加。 7.10月25日於本府臺灣大道市政大樓4樓集會堂辦理全市表揚暨 社福表揚活動,全市表揚報名684人,社福表揚報名432人。

項	案件	主辨		總預算經費	執	行進度(	(%)	
次	編號	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形
								8.10月29日志推中心業務聯繫會議。
130	108AK 00068	社會局/婦女 福利及性別 平等科/婦女 福利及性別 平等科第一 股	108 年 新住民家庭服務中心實施計畫	10, 523	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 廠商履約中,並如期辦理方案及個案服務,刻正辦理第3季核銷中
131	108AK 00072	社會局/社會 工作科/社會 工作科第二 股	108 年度臺中市兒童 及少年脆弱家庭多元 服務方案	10, 049	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案廠商依實履約中,本案業於本(108)年10月29日完成第三 季核銷付款。
132	108AK 00081	社會局/身心 障礙福利科/ 身心障礙福 利科第一股	108 年度臺中市輔具資源中心設置計畫	14, 436	85	85	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 依契約規定辦理
133	108AK 00084	社會局/婦女 福利及性別 平等利及性別 平等科第一 股	108 年度臺中市婦女 福利服務中心	25, 367	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 廠商履約中
134	108AL 00013	勞工局/福利 促進科/	108 年度身心障礙者 支持性就業服務計畫	14, 335	55	55	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 截至10/28止共媒合就業356人次,成功推介就業194人次,共服 務8,774人次。
135	108AL 00037	勞工局/就業 安全科/	108 年度職業訓練委託案(一)	21, 571	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案於4月份開始辦理招生作業,截至目前9月已開訓22班次, 結訓19班次
136	108AH 00006	都發局/都市設計工程科/	108 年度臺中市社區 規劃師駐地輔導計畫	19, 000	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1. 南華大學已於108年9月23日函送修正後期中報告書(南華建 景字第36108016929號),經本局審視,已於108年10月3日同意 備查。(中市都設字第361080169290號)。 2. 已於10月23日核備諮詢勘驗小組驗收行程,並已於108年10

項	案件	主辨		總預算經費	執	行進度(	(%)	
次	編號	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形
								月 21 日至 28 日完成社區成果驗收。
137	108AH 00007	都發局/都計 測量工程科/	臺中市 108 年度都市 計畫樁測釘、埋設及 數值地形測量工程委 託技術服務案	19, 000	55	55	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.本案已於108年9月23日完成第一次交貨。2.刻正依契約書履 約執行中。
138	108AH 00010	都發局/秘書室/秘書室別	108 年度建管檔案數位化影像製作案	46, 446	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 ■預定管考進度: 108/8/30 決標(40%)。 ■實際管考進度(已完成): 108/8/2(40%)決標。 ■目前進度: 108/10/3 提送9月份工作報告,108/10/18 第四次借調檔案,累計 歸還240 箱、借出260 箱。 108/10/24 進行第一次查核工作,尚符合預定進度。
139	108AH 00011	都發局/秘書 室/秘書室第 二股	臺中市都市發展局沙 鹿檔案大樓檔案櫃採 購案	72, 265	40	40	0	流廢標次數:1次, 期程修改次數:1次 ■預定管考進度: 108/8/30 決標(40%)。 ■實際管考進度(已完成): 108/7/17 決標(40%)。 ■目前進度: 大樓空間配置與櫃體衝突,改善方案研議中。
140	108AH 00024	都發局/住宅 發展工程處/ 住宅服務科	臺中市南屯區精科社 會住宅電器設備採購	14, 500	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 依契約規定期程辦理。
141	108AH 00039	都發局/建造管理科/	臺中市建築管理資訊 一站式服務平台建置 計畫	15, 860	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 本案廠商報請工作計畫書備查,工作計畫書廠商補充內容中,於補 充完畢後辦理備查作業。
142	108AH 00041	都發局/綜合 企劃科/	臺中市潭子、大雅、 神岡區都市計畫通盤 檢討整體規劃案	12, 000	55	55	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 108.9.4廠商檢送修正後工作計畫書,108.9.9函復准予通過。
143	108AH 00043	都發局/城鄉 計畫科/	中部科學工業園區台 中基地附近特定區計	12,000	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次

項	案件	主辨		總預算經費	執	行進度(	(%)	
次	編號	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形
			畫通盤檢討規劃案					1.108/6/6 規劃單位檢送工作計畫書,於108/7/11 召開審查會議。 2.並於108/7/22 函發工作計畫書審查會議修正後通過,請規劃單位於文到15 日檢送修正工作計畫書到局憑辦。 3.108/8/5 規劃單位檢送工作計畫書修正本,108/8/8 本局同意備查。 4.108/8/8 函請範圍內區公所協助測量作業。
144	108AH 00050	都發局/住宅 發展工程處/ 工程開發科	臺中市西屯區國安段 1期社會住宅興建工 程委託專案管理(含 監造)技術服務案	77, 209	40	40	0	5.108/09/23 通知廠商請領第一期款。 6.108/10/18 召開工作會議討論規劃階段議題研析方向。 流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 預定管考進度:108/9/10 完成決標(40%)。 實際管考進度(已完成):108/08/05 決標(40%)。 目前進度:截至108/11/4止,108/09/02 簽定契約,廠商於 108/09/17 提送工作執行計畫書,於108/10/28 機關同意核定。
145	108AH 00056	都發局/住宅 發展工程處/ 住宅服務科	臺中市社會住宅包租 代管第二期計畫	151, 524	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 依契約執行媒合及管理服務,本市第二期包租代管截至108年10 月18日共計媒合103件(包租包管3件、代租代管100件)。
146	108AD 01006	水利局/防災 工程科/	108 年移動抽水機維運搶險委託專業服務	15, 500	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本月持續派工
147	108AM 00125	警察局/勤務 指揮中心/	新建大樓「110 受理 報案系統相關設備」 建置案	28, 794	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案業於108年6月4日決標,6月25日完成簽約,目前依契約 執行中。
148	108AM 00143	警察局/秘書室/	臺中市政府警察局潭 子辦公大樓會議室系 統設備採購案	12, 184	30	30	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 上網公告中
149	108AM 00145	警察局/犯罪 預防科/	108 年「車行紀錄系統」功能升級採購案	25, 500	30	30	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案已於108年9月30日公開招標,預定於108年11月1日開 標。
150	108AP 00103	環保局/大甲 區清潔隊/	108 年度履帶式木材破碎機 1 臺	24, 300	40	40	0	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 廠商履約中,履約期限108年11月21日

項	案件	主辨		總預算經費	執	行進度(	(%)	
次	編號	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形
151	108AP 00119	環保局/環境 設施大隊/環 境設施大隊 第一組	臺中市一般廢棄物分 選打包計畫	80,000	10	10	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 本案已於108年9月23日簽辦上網公告,經會辦秘書室、政風室 及會計室後陳核鈞長同意,因考量採購品質及市場競爭機制,於 108/10/23 調整招標方式後重新會辦秘書室、政風室及會計室,刻 正會辦會計室中。
152	108AP 00120	環保局/環境 設施大隊/環 境設施大隊 第二組	大肚掩埋場興辦事業 計畫、水土保持計畫 及開發計畫等專業服 務	11,000	55	55	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.本案於108年8月30日決標,9月11日訂約。 2.廠商於108年9月17日提送期初工作執行計畫書,無逾期情 形。 3.契約執行中。
153	108AP 00121	環保局/環境 檢驗科/環境 檢驗科監測 股	108 年臺中市空氣品質感測物聯網布建計畫	11, 200	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 依契約提送9月份月報,10月31日將辦理佈建諮詢會
154	108AP 00123	環保局/清潔 隊管理科/清 潔隊管理科 第二股	108 年度環保署補助 購置資源回收車 6 輛	15, 500	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 履約中
155	108AP 00126	環保局/環境 設施大隊/環 境設施大隊 第一組	108 年臺中市飛灰穩 定化物清運及處理服 務(後續擴充)	165, 648	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案於108年10月3日訂約,廠商履約執行中。
156	108AP 00050	環保局/太平區清潔隊/	臺中市 108 年太平 區、龍井區、梧棲區 及沙鹿區垃圾轉運服 務工作	12, 645	40	40	0	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 108年9月份垃圾轉運費用已申請
157	108AP 00056	環保局/環境 設施大隊/環 境設施大隊 第一組	107年臺中市文山焚 化廠飛灰處理設備委 託操作管理(後續擴 充)	30, 598	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 108年1-8月份服務費用已核銷付款,108年9月份服務費用於 108年10月30日簽奉核准。
158	108AP 00057	環保局/西屯 區清潔隊/	108 年度清淨市容-擴 大道路清掃執行計畫	24, 120	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 108年10月已依工作規範,執行完成,無待辦事項。

項	案件	主辨		總預算經費	執	行進度(	(%)	
次	編號	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形
159	108AP 00081	環保局/空氣 及噪音管制 科/空氣及噪 音管制科第 二股	108 年臺中市柴油車動力計排煙檢測及非法油品檢測計畫	17, 530	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.10/31 召開工作檢討會議。2.10/17、10/18 及 10/24 辦理保養廠 評鑑。3.10/23 辦理外部稽核作業。4.依契約規範執行相關工作。
160	108AP 00084	環保局/環境 衛生理科/環 境衛管生及 時衛管理科 形 第二股	108 年臺中市委外執 行公共環境登革熱防 治噴藥工作	14, 000	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 各得標廠商刻正履約中。
161	108AP 00094	環保局/清潔 隊管理科/清 潔隊管理科 第二股	108 年度採購密封壓縮式垃圾車 28 輛	75, 600	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案於108年10月4日辦理驗收,由於廠商提供之履約標的有缺 失,主驗人限期改善, 擬於108年11月5日辦理複驗。
162	108AP 00095	環保局/清潔 隊管理科/清 潔隊管理科 第二股	108 年度採購挖土機 11 輛	49, 000	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 辦理項目二請款程序中
163	108AP 00096	環保局/清潔 隊管理科/清 潔隊管理科 第二股	108 年度採購鏟裝機 13 輛	26, 800	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 10月21日項目二函送中美公證公司辦理規格查驗
164	108AP 00009	環保局/空氣 及噪音管制 科/空氣及噪 音管制科第 二股	108 年臺中市二行程 機車汰舊、換購、新 購低污染車輛補助管 理計畫	16, 158	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 依規劃進度執行工作。
165	108AP 00015	環保局/空氣 及噪音管制 科/空氣及噪 音管制科第 一股	108 年臺中市逸散源 及室內空品管制計畫	17, 222	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 10月14日及10月15日共辦理2場次公告檢測作業,本月共辦理 4場次餐飲業聯合稽查,10月17日辦理室內空品宣導說明會,10 月29日將辦理餐飲業宣導說明會,10月25日辦理工作檢討會 議,符合計畫規範執行進度。

項	案件	主辨		總預算經費	執	行進度(	(%)	
次	編號	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形
166	108AP 00016	環保局/環境 檢驗科/環境 檢驗科監測 股	108 年臺中市環境品 質監測站(含移動式 監測車)操作維護工 作計畫	18, 007	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 依規定提送月報表,持續辦理各測站監測車操作維護,符合契約進 度
167	108AP 00019	環保局/環境 設施大隊/環 境設施大隊 第三組	108 年臺中市焚化廠 底渣委託再利用處理 計畫	187, 000	55	55	0	流廢標次數:2次, 期程修改次數:0次 已於108年10月22日完成108年7月份驗收作業。
168	108AP 00020	環保局/環境 設施大隊/環 境設施大隊 第三組	108年臺中市水肥資源處理中心委託代操作	44, 120	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 契約執行中,廠商依期限提送月報。
169	108AN 00016	消防局/災害 搶救科/災害 搶救科災害 搶救股	108 年度雲梯消防車 1 輛採購案	25, 000	40	40	0	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 承商履約中,車輛自國外原廠配送來台中。
170	108AN 00020	消防局/災害 搶救科/災害 搶救科災害 搶救股	108 年度消防衣採購案	20, 944	100	100	0	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 辦理付款中。
171	108AN 00024	消防局/秘書 室/秘書室文 書庶務股	108 年度消防人員及職員應勤服裝採購案	12, 211	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 本案於108年6月18日開始簽辦招標文件,108年6月28簽奉市 府核准以最有利標決標方式辦理採購,108年7月18日上網公告 招標,108年9月3日開標;茲因本案係為最有利標複數決標,並 分為A、B、C項次不同採購需求之標的個別辦理評選作業,其中 A、C項次評選時間為108年9月17日、B項次評選時間為108年 9月19日,皆已完成評選作業。本案A項次於108年10月3日決 標,另B、C項次於108年10月23日第二次公開招標,並訂於 108年11月1日續行開標。
172	108A0 00029	衛生局/疾病 管制科/	「108 年度臺中市政 府衛生局委託合約醫 療院所辦理流感疫苗 校園集中接種計畫」 勞務採購案	15, 203	30	30	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本採購案採分組決標方式辦理,共分為26組,已於108年10月 15日開標,並於10月30日辦理評選完成,惟其中一組因投標廠 商所送文件之外標封未填妥地址而為不合格標,故該組無人得標, 因此本案計畫書評選及。為使計畫順利,將於議價後再次公告採購

項	案件	主辨		總預算經費	執	行進度(	(%)	
次	編號	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形
								案。
173	108AP 00003	環接	108年臺中市固定污染源暨環保陳清天孫學達及檢舉達及檢學達及檢查處催收計畫	30, 280	70	70	0	流廢標次數:0次 概整修改次數:0次 依契約內容提報工作進度。 一、固定污染源及逸散源法規符合度查核 (1)固定海散源法規符合度查核 3家次 (2)固定逸散源法規符合度查核 0家次 (3)特定陳情烈區工廠查查核 0家次 (4)異味陳情熱區工廠過查管制 0家次 (5)農廢露天燃燒查核 0處次 二、辦理環境污染專案查核及調查作業 (1)專案調查作業(計畫期間累計量)19處次 (2)本週重大陳情案件彙整-詳週報列表 三、辦理環保法規講習、查核實務教育訓練及研討會-已全數完成 五、辦理民眾檢舉案件查之採樣檢測工作7點次 四、辦理環保法規講習、查核實務教育訓練及研討會-已全數完成 五、辦理民眾檢舉案件查證作業 (1)專人受理檢舉案件作業 846件 (2)檢舉案件查證、處分案件彙整作業 465件 (3)檢舉案件再查證作業(月累計量)805件 (4)陳述意見通知及協助裁處寄送作業 512件 六、辦理環保罰鍰案件移送行政執行作業 (1)協助辦理移送行政執行作業 121件 (2)協助執行憑證資料建置及核對整理 598件 (3)舊年度案件再移送行政執行作業 268件 ~10/20
174	108AP 00006	環保局/水質 及土壤保護 科/水質及土 壤保護科第 一股	108 年度臺中市流域 污染總量管制、水污 費徵收查核與水污染 源稽查計畫	21, 253	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.辦理水污染防治措施計畫及許可證(文件)各類申請案件審查管 理業務。 2.維持本市水質水量自動監測(視)及連線傳輸系統穩定操作等相關作業。 3.執行本市重點流域污染熱區事業(含污水下水道系統)深度查 核作業。 4.辦理污染熱區內列管事業之廢(污)水處理設施功能診斷輔 導。

項	案件	主辨		總預算經費	執	行進度(	(%)	
次	編號	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形
								5. 針對本市水污費徵收對象、污染熱區事業或本局指定對象執行一般性查核作業。 6. 辦理污染源追查專案。 7. 針對本市總量管制區及擬增訂區域附近事業及污水下水道系統現場查核及採樣作業。 8. 針對本市詹曆園圳應特予保護農地水體水質總量管制區範圍之承受水體水質採樣及檢測。 9. 辦理定期檢測申報資料審查管理業務。 10. 辦理事業及污水下水道系統自動監測(視)及連線傳輸措施說明書(或確認報告書)審查及連線確認作業。 11. 辦理畜牧糞尿沼渣沼液作為農地肥分使用推動事宜。 12. 辦理水污染防治法規、水污費徵收暨污染減量宣導說明會相關事宜。 13. 協助本局提供之槽車載運沼渣沼液協助農民以沼渣沼液施灌,增加施灌農地面積、減少畜牧廢水排入環境水體並達示範推廣效果。 14. 辦理畜牧業清查與輔導申報繳納水污費、輔導辦理廢水管理計畫。 15. 協助本局辦理水污費徵收及催補繳與水污染防治基金運作等相關行政專單畜牧業清查與輔導申報繳納水污費、輔導辦理廢水管理計畫。 11. 水質、土壤、地下水、資液沼渣等樣品分析,本計畫執行期間採集之水質樣品原則送至本局環境檢驗科辦理檢測分析。 11. 水質、土壤、地下水、道系統健診輔導及操作管理評比相關事宜。 11. 環保署考核資料彙整。 11. 環保署考核資料彙整。
175	108AP 00030	環保局/空氣 及噪音管制 科/空氣及噪 音管制科第 一股	108 年臺中市固定污染源許可、空污費管制查核暨空氣品質維護綜合管理計畫	53, 150	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 於10/30辦理第9次工作檢討會
176	108AP 00039	環保局/廢棄 物管理科/廢 棄物管理科 廢棄物管理 股	108-109 年度臺中市 政府南B區委託民營 清除機構清運垃圾資 源回收工作之一	15, 033	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 廠商業已完成108年10月份交辦事項

項	案件	主辨		總預算經費	執	行進度(	(%)	
次	編號	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形
177	108AP 00041	環保/廢棄 物等 等物 等物 等物 等物 等	108 年度臺中市非法 棄置場址處理暨緊急 應變計畫	12,000	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 一、108年10月9日提送108年9月份工作成果報告。 二、108年10月4日、10月21日完成3場次專家輔導及深度查 核。 三、108年10月5日提送「稽查人員教育訓練規劃書」,並於10 月23日完成稽查人員教育訓練。 四、108年10月7日完成沙鹿區現有石業公司非法棄置場址第2 次地下水水質監測作業。 五、108年10月28日提送「沙鹿區現有石業公司非法棄置場址污染控制上半年度評估報告及下半年度規劃書」。 六、統計自108年10月1日至108年10月25日,完成環保署各類專案稽查3家次、局交辦事業(養豬場周邊巡查)查核17家 次、統計自108年10月1日至108年10月25日,完成環保署各類專案稽查3家次、局交辦事業(養豬場周邊巡查)查核17家 次、處理機構進行現場查核0家次、共同清除處理機構進行現場 查核1家次、處理機構進行現場查核0家次、共同清除處理機構進行現場 查核1家次、經查列管高潛勢遭棄置地點13次、配合欄檢74車 次、再利用機構6家次及解除列管之事業現場查核59家次。
178	108AP 00043	環保局/空氣 及科/空氣 科/空氣 時 一 股	108年臺中市營建工程暨道路洗掃查核計畫	24, 000	70	70	0	流廢標次數:0次 1.於108年10月1日提送「108年臺中市營建工程暨道路洗掃查核計畫」9月16日街塵負荷檢測報告成果乙式,符合契約規定。 2.於108年10月3日提送「108年臺中市營建工程暨道路洗掃查核計畫」9月17日街塵負荷檢測報告成果乙式,符合契約規定。 2.於108年10月9日提送「108年臺中市營建工程暨道路洗掃查核計畫」8月份開立繳款單繳費情形,統計108年8月20日至108年9月19日無逾期未繳費案件,符合契約規定。 3.於108年10月9日提送「108年臺中市營建工程暨道路洗掃查核計畫」臺中市公共工程已決標標案暨申報營建空污費查詢表108年9月份,符合契約規定。 4.於108年10月9日提送「108年臺中市營建工程暨道路洗掃查核計畫」108年9月完工未結算清單,符合契約規定。 5.於108年10月14日提送「108年臺中市營建工程暨道路洗掃查核計畫」108年9月完工未結算清單,符合契約規定。 6.於108年10月16日提送「108年臺中市營建工程暨道路洗掃查核計畫」辦理第五場次空拍作業執行成果,符合契約規定。 7.於108年10月18日提送「108年臺中市營建工程暨道路洗掃查核計畫」辦理第五場次空拍作業執行成果,符合契約規定。

項	案件	主辨		總預算經費	執	行進度(	(%)	
次	編號	単位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形
								核計畫」9月24日、9月25日油品檢測報告共(四式八份),符合契約規定。 8.於108年10月21日提送「108年臺中市營建工程暨道路洗掃查核計畫」10月04日TSP檢測報告(3式6份)及9月26日、9月27日油品檢測報告(四式八份),符合契約規定。 9.於108年10月22日提送「108年臺中市營建工程暨道路洗掃查核計畫」辦理第六場次空拍作業執行成果,符合契約規定。 10.於108年10月24日提送「108年臺中市營建工程暨道路洗掃查核計畫」10月04日油品檢測報告共(一式兩份),符合契約規定。 11.於108年10月24日提送「108年臺中市營建工程暨道路洗掃查核計畫」辦理第七場及第八場次空拍作業執行成果,符合契約規定。 12.於108年10月25日提送「108年臺中市營建工程暨道路洗掃查核計畫」辦理第七場及第八場次空拍作業執行成果,符合契約規定。
179	108AP 00044	環保局/空氣 及噪音管制 科/空氣及噪 音管制科第 一股	108 年臺中市細懸浮 微粒(PM2.5)成分分 析及空品預報計畫	12, 660	70	70	0	本月仍過報、月報及字報首符告規定提及 流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 於108年10月23日辦理工作檢討會議。
180	108AP 00045	環保局/清潔 隊管理科/清 潔隊管理科 第二股	108 年度各式環保車輛與機具維修保養	97, 308	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案刻正履約中。另本案採分項履約,共計10個分項,刻正履約 中。
181	108AQ 00030	文化局/臺中 市立圖書館/ 閱覽典藏課	108 年度圖書館營運 勞務承攬採購案	17, 189	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 108年9月份圖書館勞務承攬採購案1,336,577元已於10月8日 簽准付款。
182	108AQ 00090	文化局/表演 藝術科/表演 藝術科第一 股	「2020 台灣燈會戶外 大型特技展演」委託 專業服務採購案	37, 000	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案於9月25日上網公告,10月22日開標,共計3家廠商投標,均符合資格審查,預計於11月5日辦理第2次評選委員會
183	108AQ 00093	文化局/表演 藝術科/表演 藝術科第一	2020 台灣燈會在臺中 -夜光裝置行動製作 演出委託專業服務案	10, 000	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 辦理決標簽約事宜

項	案件	主辨		總預算經費	執	行進度(	(%)	
次	編號	単位	案件名稱	總頂昇經貫 (仟元)	預定	實際	比較	執行情形
		股						
184	108AQ 00094	文化局/表演 藝術科/表演 藝術科第二 股	2020 台灣燈會主舞臺 表演節目設計規劃執 行委託專業服務採購 案	16, 650	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案已於108年9月11日簽准,9月16日上網,10月8日開標。 10月16日辦理評選會議,10月22決標。
185	108AR 00001	地政局/豐原 地政/第二課	108 年度大臺中地區 委外地籍圖重測計畫 (神岡區)	18, 585	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 依契約期程辦理中
186	108AR 00011	地政局/資訊 室/	臺中市政府地政資料 中心資訊安全防護暨 系統擴充與整合案	19, 100	55	55	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 標案執行中
187	108AR 00019	地政局/清水 地政/第二課	108 年度臺中港特定 區計畫(第三次通盤 檢討)都市計畫樁位 重置地籍圖重測計畫	18, 240	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 辦理圖根點測量
188	108AR 00033	地政局/土地 編定科/	「臺中市國土功能分 區分類及使用地劃設 作業」委託技術服務 案	12, 900	30	30	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 招標文件上網公告中
189	108AT 00024	新聞局/行銷 企劃科/行銷 企劃科第二 股	2020 臺中市跨年晚會活動	12,000	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 履約執行中。
190	108AT 00027	新聞局/行銷 企劃科/行銷 企劃科第二 股	2019 臺中耶誕嘉年華 暨水利建設成果整合 計畫委託專業服務	17, 000	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已於108年10月15日議價決標
191	108AU 00008	稅務局/財產 稅科/財產稅 科土地稅股	108 年使用牌照稅、 房屋稅暨地價稅開徵 及催繳繳款書、轉帳 繳納通知書等列印、 摺封及郵寄等作業	37, 095	55	55	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 按規劃期程辦理,並無落後。
192	108AY 00001	研考會/資訊 中心/設備網 路科	臺中市政府 108 年度 資訊機房暨所屬機關 電腦資訊設備維運案	20, 308	85	85	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本月查核點期末報告業已完成,108年10月30日召開月會

項	案件	主辨		總預算經費	執	行進度(	(%)	
次	編號	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形
193	108AY 00004	研考會/資訊 中心/應用服 務科	公文整合資訊系統維 運暨 HTML5 公文製作 建置案	10,000	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 10月16日承商到府保養硬體設備,符合契約每二月1次定期保養 規定。
194	108AZ 00008	原民會/經濟 建設及土地 管理組/	原住民族產業創新價值計畫-扶植產業聚落-原民見學聚落平臺三年推動計畫	17, 570	35	40	5	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.108年10月24日中央原民會顧問輔導團隊召開輔導訪視會議。 2.108年10月25日偕同勞務案及環境設計監造雙方廠商辦理部落 共識會議。
195	108AZ 00009	原民會/經濟 建設及土地 管理組/	原住民族產業創新價值計畫-中原好物特色據點通路布建三年推動計畫	29, 150	30	35	5	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 於108年10月1日辦理評選程序完竣
196	108AM 00126	警察局/交通 大隊/執法組	108 年度區間平均速 率自動偵測設備暨科 技執法監控中心建置 案	12,000	35	40	5	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 規劃建置中。
197	108AD 01027	水利局/水利 規劃防災科/	臺中市智慧防汛網推 廣建置計畫	15, 700	35	40	5	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 10月22日已辦理工作計畫書審查會議完成
198	108AM 00122	警察局/後勤科/	108 年防水透氣雨衣 及行政人員服裝採購 案	19, 047	35	40	5	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案於108年5月20日辦理招標文件簽核,5月24日簽奉核准, 5月28日上網公告,7月16日辦理評選,並於7月23日決標,現 由廠商履約中。
199	108AM 00123	警察局/後勤 科/	108 年勤務鞋及皮鞋採購案	10, 191	35	40	5	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案於108年5月23日辦理招標文件簽辦,5月28日簽奉核准, 5月30日上網公告,7月9日辦理評選,並於7月16日決標,現 由廠商履約中。
200	108AM 00004	警察局/犯罪 預防科/	108 年度錄影監視系 統維修保養採購案	62, 955	35	40	5	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 持續辦理中
201	108AB 00027	民政局/區里 行政科/區里 行政科第二	臺中市 108 年度區里 活動外套採購案	13, 257	30	35	5	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已於108年10月25日完成評選。

項	案件	主辨		總預算經費	執	行進度(	(%)	
次	編號	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形
		股						
202	108AG 00040	交通局/公運 處/運輸稽查 課	2019 新社花海暨臺中 國際花毯節接駁專車 行駛計畫	20, 250	35	40	5	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案業於108年10月9日決標。
203	108AG 00041	交通局/運輸 管理科/運輸 管理科第二 股	水湳智慧城自駕巴士 虛實場域整合運行計 畫委託服務案	15, 600	35	40	5	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已於108年10月21日決標,刻正用印契約書事宜。
204	108AF 00089	建設局/機電 資訊科/	108 年臺中市道路管 理中心暨立體管線資 料庫建置整合計畫	12, 200	35	40	5	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 持續履約中,10月28提送工作計畫書
205	109AP 00005	環保局/水質 及土壤保護 科/水質及土 壤保護科第 一股	109 年度臺中市流域 污染總量管制、水污 費徵收查核與水污染 源稽查計畫	19, 131	0	10	10	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 招標文件簽辦中。
206	108AP 00089	環保局/清潔 隊管理科/清 潔隊管理科 第二股	108 年度採購水肥車 6 輛	15, 000	30	40	10	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 項目一及項目二履約中
207	106AH 00055	都發局/都市設計工程科/	2018 臺中世界花卉博 覽會總營運暨后里及 豐原園區營運管理委 託專業服務案	240, 000	85	98	13	流廢標次數:1次, 期程修改次數:1次 1. 廠商於108年10月1日檢送本案驗收資料憑辦驗收事宜,本案 並於108年10月9日辦理驗收作業通過在案。2. 本案刻正辦理結 案相關事宜。
208	105AQ 00101	文化局/臺中 市文化資產 處/遺址傳藝 課	臺中市 13 期重劃區 第一、二、四標工區 涉及麻糍埔暨番婆庄 遺址雨污下水道搶救 發掘計畫	100,000	55	70	15	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 108年10月14日,承商依契約規定期限提送本案期中第三階段發 掘報告書,本處業於10月18日辦理書面審查,刻正等候審查委員 回傳書面意見。另,承商於10月24日函知本案發掘標的第一標工 區編號4局部區域已發掘完成,本處預計於11月上旬辦理會勘確 認。
209	105AD 00034	教育局/幼兒 教育科/	臺中市政府教育局委 託辦理「臺中市私立 五權非營利幼兒園」	35, 631	70	85	15	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案107學年度第2學期到園檢查作業於108年4月16日辦理完

項	案件	主辨		總預算經費	執	行進度(	(%)	
次	編號	単位	案件名稱	紀預昇經貫 (仟元)	預定	實際	比較	執行情形
			採購案					畢,107學年度第2學期第2期政府分攤之學費差額業於4月15 日前辦理撥付,並業完成107學年度家長滿意度調查,另業配合中 央少子女化政策計畫之配套措施進行契約變更事宜,並於108年8 月1日前辦理108學年度第1學期第1期學費差額預撥事宜,已撥 付108學年度第1學期第2期學費差額,業於108年10月3日完 成107學年度分期驗收作業。
210	107AD 00071	教育局/幼兒教育科第二股	臺中市政府教育局委 託辦理 107 學年度新 設非營利幼兒園	114, 142	40	55	15	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案107學年度第2學期到園檢查作業業於108年4月16日及24日辦理完竣,107學年度第2學期第2期政府分攤之學費差額業於4月15日前辦理撥付,並業完成107學年度家長滿意度調查,另業配合中央少子女化政策計畫之配套措施進行契約變更事宜,並業辦理108學年度第1學期第1期及第2期學費差額預撥事宜完竣,業於108年10月5日完成107學年度分期驗收作業。
211	107AD 01034	水利局/水利 規劃科/	臺中市沙鹿區及梧棲 區雨水下水道系統檢 討規劃委託技術服務	16, 000	55	70	15	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 108/09/25 測量成果查驗合格
212	107AD 01027	水利局/水利 規劃科/	臺中市龍井區雨水下 水道系統檢討規劃委 託技術服務	10, 400	55	70	15	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 108/08/30測量成果查驗合格
213	108AD 00120	教育局/國民 小學/北勢國 小	(TCFL-108)臺中市 108 年度智慧學習教 室	178, 900	40	55	15	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 廠商交貨中,部分學校完成交貨驗收
214	108AN 00015	消防局/災害 搶救科/災害 搶救科災害 搶救股	108 年度小型水箱消防車 2 輛、水箱消防車 1 輛及水庫消防車	20, 400	40	55	15	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 承商已於10月24日交貨,刻正辦理驗收中。
215	108AH 00059	運動局/運動 産業科/運動 産業科第一 股	臺中市巨蛋體育館興 建工程委託專案管理 技術服務	128, 500	40	55	15	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 「臺中市巨蛋體育館興建工程委託專案管理技術服務案」已於108 月8月1日第一次上網公告、9月6日第二次上網公告,預算金額 為1億2,545萬2,073元,並業於9月27日辦理開標、10月3日 召開評選會議,決定承喬國際建築師事務所為最優勝廠商,並業於 10月9日議約、決標,於10月22日簽約、廠商依規於10月28 日繳交工作執行計畫書(期初報告)。

項	案件	主辨		總預算經費	執	行進度(	(%)	
次	編號	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形
216	108AP 00007	環保局/綜合 計畫科/綜合 計畫科第二 股	108 年推動臺中市環 保志工管理計畫暨環 境教育學習服務執行 計畫	11, 735	55	70	15	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 一.本案依據本計畫契約書第五條第一項第一款規定,第二期款: 廠商需於簽約日起10個月內完成規定之工作事項後,支付契約價 金總額40%。 廠商已於108年10月14日完成辦理申請第二期 款。二.餘依契約書規定辦理,無落後之情形。
217	108AP 00023	環保局/環境 設施大隊/環 境設施大隊 第二組	108 年山海屯都等 12 區掩埋場水質處理廠 最佳操作及維護申報 等工作	16, 800	55	70	15	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 依契約操作維護工作規範執行中.
218	108AQ 00036	文化局/臺中 市立圖書館/ 圖資採編課	臺中市立圖書館107 年中文圖書採購案後 續擴充	35, 550	70	85	15	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 分館圖書,於10月23日辦理驗收合格,刻正辦理款項撥付作業, 預計12月初完成付款,總館(綠美圖)圖書,於10月29日辦理 驗收合格,並已完成款項撥付。
219	108AE 00051	經發局/工業 科/工業科第 四股	臺中市精密機械科技 創新園區三期申請設 置計畫	48, 460	10	30	20	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 於108年10月15日簽辦招標文件,並於10月24日核定,已於 10月25日上網公告,預計於108年11月19日開標
220	107BG 00003	交通局/捷運處/綜合規劃課	「臺中捷運藍線綜合 規劃(含環境影響評 估)暨捷運設施用地 土地使用變更」	75, 026	20	40	20	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1. 廠商依契約規定於10月14日提送綜合規劃、周邊土開期中報告書;經處內第一次初審,於10月21日函請廠商修正意見;廠商於10月30日提送B版報告書;預計於11月4日召開期中審查會。 2.於10月17日邀請藍線沿線之醫院及學校單位針對捷運路線及場站位置進行研議。
221	108AD 00021	教育局/國民 小學/永春國 小	永春國小-臺中市 Is 值 80 至 100 間之公 立國中小校舍耐震能 力詳細評估勞務採購	37, 881	70	95	25	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 108年10月25日起,已商請委員就繳交之報告書進行審視,確切 執行驗收程序中。
222	103AH 00040	都發局/綜合企劃科/	擬定后里國際花博特 定區計畫規劃案	14, 850	70	95	25	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 106/6/9邀集建設局、地政局等召開研商會議。 106/6/28函詢內政部辦理擴大都市計畫疑義。 106/7/18召開第3次專案小組會議。 106/8/25辦理軍方出入動線現地會勘。

項	案件	主辨		總預算經費	執	行進度(	(%)	
次	編號	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形
								106/11/6 召開研商會議(市長主持。 107/1/30、2/27 召開工作會議確認修正內容。 原訂 107/3/27、107/5/17 召開府內第 2 次研商會議,改期至 107/5/28 召開,依會議結論續召開專案小組會議,並於年底提送 內政部都委會及環評大會。 107/6/21 召開第 4 次專案小組會議。 107/8/21 函請交通局確認交通規劃內容。 107/10/23 召開第 5 次專案小組會議。 107/12/24 召開第 6 次專案小組會議。 108/4/17 召開後花博森林園區機關需求研商會議。 108/5/16 召開府內研商會議確認規劃配置。 108/5/16 召開府內研商會議確認規劃配置。 108/7/7 上簽秘書長指示,將商務觀光旅館納入,並以設定地上權認養公共設施。 108/7/26 召開工作會議研商,後續與建設局及交通局召會討論財務評估及交通規劃事宜。 108/7/26 召開工作會議研商,後續與建設局及交通局召會討論財務評估及交通規劃事宜。 108/8/20 召開「擴大后里都市計畫(森林園區)案」規劃研商會議,研商森林園區設施、維管費用、東西向道路規劃等議題,刻正就規劃方案、招商內容及權責單位簽請府一層,已會辦本府建設局,刻正會辦觀光旅遊局,奉核後續召開都市計畫委員會專案小組會議。
223	108AM 00118	警察局/犯罪 預防科/	108 年「治安要點暨 平均地權基金」錄影 監視系統採購案	41, 250	30	55	25	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 已於108年10月16日完工,目前辦理驗收程序中。
224	108AP 00049	環保局/空氣 及噪音管制 科/空氣及噪 音管制科第 二股	108 年臺中市機車污染源管制暨檢驗站品質管理計畫	23, 004	70	95	25	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本計畫108年10月底執行老舊或剛滿5年機車通知回檢或逾期未 定檢機車通知作業300,068件、定檢站初驗不合格機車複驗通知 1,995件、處分逾期未繳款催繳作業1,652件、停車熄火查核及宣 導544輛次、烏賊車檢舉案件1,605件、民眾檢舉烏賊車獎勵金 (品)發放11次、烏賊車處分未繳款案件催繳作業72件、辦理烏 賊車青白煙檢驗33場次、烏賊車熱區執行目測判煙作業21場次、 針對設籍本市之二行程機車寄發平信公文通知宣導作業81,413 件。
225	108AQ 00029	文化局/表演 藝術科/表演 藝術科第一 股	2019 臺中爵士音樂節 委託專業服務採購案	12, 900	70	95	25	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 本案業於10月11日至10月20日假本市西區市民廣場及草悟道辦 理完畢。

項	案件	主辨		總預算經費	執	行進度(	(%)	
次	編號	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形
226	108AP 00024	環保局/環境 設施大隊/環 境設施大隊 第一組	108 年臺中市飛灰穩 定化物清運及處理服 務	281, 252	70	98	28	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 108年1-8月份服務費用已核銷付款,108年9月份最後一期服務 費用於108年10月31日黏貼發票辦理付款作業。
227	106AI 00022	農業局/運銷加工科/	2018 臺中世界花卉博 覽會外埔園區暨展館 營運管理委託專業服 務案	75, 000	70	98	28	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 於9月25日撥付最後一期款,刻正辦理履約保證金退保事宜。
228	108AM 00023	警察局/後勤科/	108 年警察局警用車輛採購案	64, 350	40	70	30	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 大型警備車2輛於5月21日交貨,偵防車8輛9月19日交貨、小型警備車1輛、廂式偵防車1輛9月26日交貨,餘巡邏車等預計 11月交車。
229	105AM 00051	警察局/資訊 室/	局本部興建工程機房 暨資訊網路基礎設施 建置案	70, 400	55	98	43	流廢標次數:1次, 期程修改次數:2次 結報中
230	102AM 00023	警察局/犯罪 預防科/	臺中市政府警察局 102 年度「水湳經貿 園區」治安要點監視 錄影系統建置採購案	28, 000	40	85	45	流廢標次數:2 次, 期程修改次數:2 次 持續辦理中
231	108AP 00090	環保局/清潔 隊管理科/清 潔隊管理科 第二股	108 年度採購資源回收車 25 輛	40,000	40	95	55	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 組別二預定於11月7日辦理驗收交車
232	108AP 00088	環保局/清潔 隊管理科/清 潔隊管理科 第二股	108 年度採購掃街車 3 輛	13, 500	40	95	55	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 規格查驗中
233	108AP 00028	環保局/大里 區清潔隊/	108 年度清潔人員工作服及巡查背心	10, 489	40	98	58	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 108年10月30日已完成本案付款公文簽呈
234	108AM 00106	警察局/資訊 室/	M-Police 警用行動載 具汰換增購案	17, 785	40	98	58	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 一、第一階段行動載具採購: 1.已於108年2月26日簽辦函請警政署辦理「107年度警政雲端 運算建置案」增購警用行動載具,並於108年4月3日辦理決標。

項	案件	主辨		總預算經費	執	行進度(	(%)	
次	編號	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形
								2. 警政署 108 年 5 月 28 日辦理驗收,本局配合警政署辦理行動載 具點收。 3. 本案於 108 年 8 月 7 日本局簽奉鈞長已辦理核銷事宜。
								二、第二階段行動載具採購: 1、已於108年5月30日簽辦函請警政署辦理「108年度警政雲端運算建置案」採購案。 2、警政署已於108年9月27日辦理驗收

**参、一般公文處理時效** 

# 一、一級機關

		應辨	公文						6	辨結公文統	. st						待辦,	公文統計	70%2.W
	本月份	截至上月	本月創稿	合計			發文	統計			小計		辨結公	文合計	J	待辦公		未逾辦理	已逾辨理
	新收件數		數	(1)+(2)+(3)	6日以内		6日以上至30	日(含)辨结		上辦结	(5)+(6)+	存查件數	(8)+		發文平均 使用日數	(4)-		期限待辦	期限待辦
	111	(2)	(3)	(4)	件数 (5)	(5)/(8)	件數	(6) / (8)	(7)	(717 (8)	[8]	[9]	件数 (10)	(10)/(4)	[11]	件數	(12)/(4)	件数 [13]	件数 [14]
승하	117,176	13,218	39,373	169,767	55,938	99.55	255	0.45	0	_	56,193	98,417	154,610	91.07	1.78	15,157	8.93		365
秘書處	983	62	307	1,352	308	99.04	3	0.96	0	_	311	952	1,263	93.42	1.24		6.58		1
民政局	2152			2,942	1174	100.00	0		0	_	1,174	1566	2,740	93.13	1.54		6.87	202	0
財政局	1158	104	319	1,581	464	99.57	2	0.43	0		466	1031	1,497	94.69	1.37		5.31	84	0
教育局	7722	1319	3358	12,399	5374	99.98	1	0.02	0	-	5,375	5773	11,148	89.91	1.81	1,251	10.09		67
建設局	2532	363	752	3,647	873	99.43	5	0.57	0		878	2354	3,232	88.62	1.72		11.38		64
社會局	8700	1108	2327	12,135	4118	98.52	62	1.48	0	-	4,180	6712	10,892	89.76	2.28	1,243	10.24	1,220	23
警察局	4141	265	1530	5,936	2523	100.00	0		0	-	2,523	3102	5,625	94.76	1.16	311	5.24		2
衛生局	6957	632	1682	9,271	2233	99.51	11	0.49	0	-	2,244	6080	8,324	89.79	2.06	947	10.21	943	4
環境保護局	8678	1254	4614	14,546	4627	99.51	23	0.49	0	-	4,650	8304	12,954	89.06	2.03	1,592	10.94	1,584	8
地政局	3580	377	813	4,770	1850	98.61	26	1.39	0	-	1,876	2489	4,365	91.51	2,1	405	8.49	404	1
經濟發展局	6283	699	1228	8,210	1940	98.08	38	1.92	0		1,978	5535	7,513	91.51	2.26	697	8.49	692	5
新聞局	865	95	252	1,212	223	99.11	2	0.89	0	-	225	839	1,064	87.79	2,33	148	12.21	143	5
主計處	881	88	207	1,176	289	100.00	0		0	-	289	723	1,012	86.05	1.88	164	13.95	164	0
人事處	936	86	195	1,217	409	100.00	0	-	0		409	724	1,133	93.10	1.31	84	6.90	84	0
研考會	1387	120	234	1,741	235	100.00	0	4	0	4	235	1388	1,623	93.22	1.57	118	6.78	118	0
政風處	793	87	165	1,045	194	100.00	0	9	0	-	194	736	930	89.00	2	115	11.00	114	1
勞工局	4029	919	2080	7,028	2210	99.77	5	0.23	0	-	2,215	4040	6,255	89.00	2	773	11.00	737	36
水利局	6602	820	2290	9,712	3167	99.97	1	0.03	0	_	3,168	5487	8,655	89.12	2.41	1,057	10.88	1,051	6
地方稅務局	13746	1089	6357	21,192	9001	99.97	3	0.03	0	-	9,004	11237	20,241	95.51	1.01	951	4.49	950	1
農業局	3419	423	1089	4,931	1636	99.76	4	0.24	0	-	1,640	2771	4,411	89.45	2.16	520	10.55	514	6
交通局	3380	416	1139	4,935	1417	98.95	15	1.05	0		1,432	3010	4,442	90.01	1.6	493	9.99	437	56
觀光旅遊局	1583	239	735	2,557	754	100.00	0	:	0	-	754	1489	2,243	87.72	2.45	314	12.28	307	7
法制局	2037	151	628	2,816	667	100.00	0	<u>.</u>	0	Ψ.	667	1951	2,618	92.97	1.46	198	7.03	198	0
消防局	5368	306	585	6,259	889	99.55	4	0.45	0	-	893	5043	5,936	94.84	1.57	323	5.16	323	0
文化局	1379	233	839	2,451	601	99.34	4	0.66	0	4	605	1603	2,208	90.09	1.86	243	9.91	241	2
客委會	515	63	114	692	146	100,00	0		0		146	489	635	91.76	1.74	57	8.24	57	0
都市發展局	14784	1220	3909	19,913	7458	99.51	37	0.49	0		7,495	10667	18,162	91.21	1.8	1,751	8.79	1,744	7
原民會	979	182	314	1,475	438	98.21	8	1.79	0		446	795	1,241	84.14	2.89	234	15.86	233	1
運動局	1607	319	700	2,626	720	99.86	1	0.14	0	-	721	1527	2,248	85.61	1.86	378	14.39	316	62

起迄日期:108/10/01 至 108/10/31

12 17 2 C C C C	應勒	辛公文			1 4000			已辨	結公文統計	-						待辦2	文統計	4 - 7/3 4
1 B W		M. C. S.	合計	F WATER		發文的	充計			小計				發文平均	7 7 7 1 11 11		未逾辦理	Participation of the state of
		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	(1)+(2)+		(含)辨結					(5)+(6)+	存查件數		_	使用日數				期限符辦件數
			CAN SEED		%		70		//0		(0)			(11)				(14)
								1										7
	100			E CONTRACTOR		20	0.09	0	0.00				(F)		a to the second	12.7	10111011011011	0
		Control of the Control	to the design of	Server based	7	0	•	0	-									0
1357		Ex. (7.5.50) (1.5.5)		100000000000000000000000000000000000000		0	-1	0										0
1936	107	535	2,578			0		0	-									0
1569	106	326	2,001	599	99.83	1	0.17	0	-1, 4, -1, -1, -5,									
1769	201	786	2,756	1189	100.00	.0	-	0	-	1,189								1 7 7 7 7 7 7 7 7
2338	205	704	3,247	1342	100.00	0	1700	0	-	1,342	1708							The second
2034	191	563	2,788	1044	100.00	0		0	. (c. 1)	1,044	1534	2,578	92.47	1.62				
2501	215	837	3,553	1437	100.00	0	-/	O	-	1,437	1896	3,333	93.81	1.65	220	6.19		Mark Commence
2014	173	777	2,964	1168	100.00	0	-	C	-	1,168	1574	2,742	92.51	1.31	222	7.49	222	0
2397	231	559	3,187	966	100.00	0		C	-	966	1990	2,956	92.75	1.55	231	7.25	230	1
2400	289	817	3,506	1187	99.66	3	0.25	1	0.08	1,191	2024	3,215	91.70	1.82	291	8.30	290	-1
1812	150	482	2,444	877	100.00	0	ā.	(	)	877	1364	2,241	91.69	1.46	203	8.31	203	0
1526	151	509	2,186	755	100.00	0		(	-	755	1260	2,015	92.18	1.71	171	7.82	171	0
1611	133	643	2,387	882	100.00	0	-	(	-	882	1319	2,201	92.21	1.48	186	7.79	186	0
1517	138	306	1,961	631	100.00	0		(	-	631	1168	1,799	91.74	1.58	162	8.26	162	0
1302	151	398	1,851	550	100.00	0	-	(	-	550	1113	1,663	89.84	1.89	188	10.16	188	0
1559	161	421	2,141	741	100.00	0		(	-	741	1202	1,943	90.75	1.69	198	9.25	198	0
1615	145	380	2,140	743	100.00	0		(	) -	743	1231	1,974	92.24	1.86	166	7.76	166	0
		Description of the last	1,769	457	100.00	0	-	. (	) -	457	1143	1,600	90.45	1.32	169	9.55	169	0
			2,379	917	100.00	0		(	) .	917	1269	2,186	91.89	1.64	193	8.11	193	. 0
1569	100000000000000000000000000000000000000		2,202	699	100.00	0		(	-	699	1267	1,966	89.28	1.75	236	10.72	235	. 1
_		0 (125/00/02/02/02/02	2,456	730	100.00	0		(	)	730	1526	2,256	91.86	1.61	200	8.14	200	0
				853	100,00	0		(	) -	853	1324	2,177	91.82	1.75	194	8.18	194	. 0
			Francisco March	STATE OF THE STATE OF	MACHINE 2 - 12 - 12	0				797	1235	2,032	92.28	1.38	170	7.72	170	C
			Participation of the		(L-17/3-17/10)	0		N 118-11-1	o Carlifornia	489	983	1,472	90.70	1.93	151	9.30	151	0
				man de la company		16	1 95						91.09	1.82	214	8.91	211	3
		Marie Transport	ED DU SUN SUN SUN SUN SUN SUN SUN SUN SUN SU	CONTRACTOR OF		0	1.95									1		
					<del>                                     </del>	0										1		a Passing Co.
	Service Service	a resourced	9-8-1													_		1 1004 100 100 100
	(1) 48,298 1087 1357 1936 1569 1769 2338 2034 2501 2014 2397 2400 1812 1526 1611 1517 1302 1559 1615 1369 1623 15667 1737 1667 1576 1240 1673 1088 1233	本月份 新收件數 (1) (2) 48,298 4,585 1087 103 1357 73 1936 107 1569 106 1769 201 2338 205 2034 191 2501 215 2014 173 2397 231 2400 289 1812 150 1526 151 1611 133 1517 133 1302 151 1615 142 1623 16 1623 16 1667 155 1576 12 1240 12 1673 18 1088 8 1233 155	新收件數 特辦件數 數 (1) (2) (3) 48,298 4,585 13,995 1087 103 244 1357 73 329 1936 107 535 1569 106 326 1769 201 786 2338 205 704 2034 191 563 2501 215 837 2014 173 777 2397 231 559 2400 289 817 1812 150 482 1526 151 509 1611 133 643 1517 138 306 1302 151 398 1559 161 421 1615 145 380 1369 142 258 1623 161 595 1569 205 428 1737 194 525 1576 121 505 1240 121 262 1673 187 541 1088 85 188 1233 155 251	本月份 新收件數 特辨件數         本月創稿 數         合計 (1) + (2) + (2) + (3)           (1)         (2)         (3)         (4)           48,298         4,585         13,995         66,878           1087         103         244         1,434           1357         73         329         1,759           1936         107         535         2,578           1569         106         326         2,001           1769         201         786         2,756           2338         205         704         3,247           2034         191         563         2,788           2501         215         837         3,553           2014         173         777         2,964           2397         231         559         3,187           2400         289         817         3,506           1812         150         482         2,444           1526         151         509         2,186           1611         133         643         2,387           1517         138         306         1,961           1302         151         398         1,851	本月份	本月份	本月份 截至上月 本月劍橋 割次件数 物	本月份   核至上月   本月創稿   金計   金計   金融   金融   金融   金融   金融   金融	本月份新校件數	本月份 教生上月 本月創稿 (今計 大神)件数 (1) (2) (3) (4) (5) (6日以内(今)辨析 (6日以上の) (6日以上の) (7) (7) (7) (8) (1) (1) (2) (3) (4) (5) (6月以内(今)辨析 (6日以上の) (6月以内(今) (6月以口(今) (6月以口(	本月份   秋至上月   本月前報   本月前和前報   本月前報   本月前報   本月前報   本月前報   本月前報   本月前報   本月前述   本月前述	株理作数   株理   株理   株理   株理   株理   株理   株理   株	本月份 新夜中報 (中)         板上月 (中)         本月分析 (中)         本月分析 (中)         本月分析 (中)         本月分析 (中)         本日本 (中)         神歌 (中)         本日本 (中)         中歌 (中)         (日)         (日)         中級 (中)         (日)         中級 (中)         (日)         中級 (中)         (日)         中級 (中)         (日)         中級 (中)         (日)         (日)         中級 (中)         (日)         (日)	### 株理	************************************	************************************	本月の 我民士用 本村前橋	株理学校   株理学校

# 肆、人民陳情案件管制情形

#### 一、本府及市長室交辦(一級機關)

資料期間:108年10月01日至108年10月31日

資料下載日期:108年11月6日

<b>必田</b>	項目	總計	市長室	書處	政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	世界花卉博覽會辦公室	運動局
文珪	情形·上月累積 ·本月件數		-	5		10	39	29	109	81	157	26	18	10	56	24	75	9	17	46	6	66	4	4	16	0	1	0	2	1	2	1	4
			0	0	2	0	3	4	3	4	12	2	1	0	9	0	9	1	2	10	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0
	AVERAGE OF CONTROL OF THE CONTROL OF	Magnista Concession	0	5	23	10	42	33	112	85	169	28	19	10	65	24	84	10	19	56	6	68	4	4	17	0	1	0	3	1	4	1	4
貝	料來源・本府	<del>hall</del> eri reservizione	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 市長室		0	0	2	0	2	4	2	4	12	2	0	0	8	0	9	1	2	9	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0
	合 計	50	0	0	1	0	2	3	2	3	10	2	0	0	8	0	8	1	0	4	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0
已結	依限	49	0	0	1	0	2	3	2	3	9	2	0	0	8	0	8	1	0	4	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0
UB	逾 限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百 分比	73. 53	0.00	0.00	50, 00	0.00	66. 67	75. 00	66. 67	75. 00	83, 33	100.00	0.00	0.00	88. 89	0.00	88. 89	100. 00	0. 00	40.00	0.00	100. 00	0.00	0. 00	100.00	0.00	0. 00		100.00	0.00	100, 00		0.00
	合 計	18	0	0	1	0	1	1	1	1	2	0	1	0	1	0	1	0	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未結	未逾限	16	0	0	1	0	1	1	0	0	2	0	1	0	1	0	1	0	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	• 適當處理	48	0	0	0	0	2	3	2	3	10	2	0	0	8	0	8	1	0	4	0	2	0	0	0	0		***************************************		*********		0	U
處理	·轉權責機 關處理	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ルエ	· 不予處理 (存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
į	鼓勵件數	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 本府及市長室交辦(區公所)

資料期間: 108年10月01日至108年10月31日

資料下載日期:108年11月6日

				臺	臺	臺	臺	臺	臺	臺	臺	臺	臺	臺	臺	臺	臺	臺至	喜至	臺	臺	臺	臺	臺	臺	臺	臺	臺	臺	臺	臺
				中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中中	至中	至中	至中
				市	市	市	市	市	市	市	市	市	市	市	市	市	市	市	市	市	市	市	市	市	市	市	市	市		1	1
	石口		總	中	東	西	南	北	西	南	北	豐	大	太	清	沙	大	東	梧	鳥	神	大	大	后	霧	潭	1 1	1 '	市一	市上	市
	項目		計	品	品	品	品	品	屯	屯	屯	原	里	平	水	鹿	甲	小 勢	棲	一日日	岡	肚	雅	2 里	粉峰	4 子	龍	外	石四	大	新
				品	區	品	品	品	區	區	區	品	品	品	區	品	品	刀區	田田	品	區	品	旭	王區			井口	埔	岡	安	社
				公	公	公	公	公	公公	公公	公公	公公	公公	公公	公公	公公	公公	公公	公公				1	1	區八	區八	區	品	區	品	品
				所	所	所	所	所	所	所	所	所	所	所	所	所	所	所	所	公所	公公	公	公公	公公	公公	公公	公公	公	公	公	公
受理,	情形・上	月累積	44	0	0	0	2	2	5	2	4	1	3	7	3	1/1	1	0	0		所	所	所	所	所	所	所	所	所	所	所
	· 本	月件數	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	1	0	3	0	0	0	1	0
Mary many representation	• 累	計	47	0	0	0	2	2	5	2	6	1	3	7	3	4	1	0	-	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
資	料來源		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	2	1	2	0	2	0	3	0	0	0	1	0
		市長室	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0		ļ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合	計	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	依	限	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	productive expenses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
已結	逾	限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	占受理分	件數百	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0, 00	0.00	0.00	0.00
	合	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未結	未途	1限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已途	限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	. 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 適當	處理	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0		******		
處理 方式	<ul><li>轉權 關處</li></ul>	責機	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7) I(	<ul><li>不予 (存)</li></ul>	處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
直	鼓勵件數	ŧ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### 二、 服務中心受理(一級機關)

資料期間: 108年10月01日至108年10月31日

資料下載日期:108年11月6日

₩ 1987	項目	總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	世界花卉博覽會辦公室	運動局
党理'	情形•上月累積	reference con a rec	0	3	7	0	6	15	14	29	14	6	6	3	13	7	166	2	6	22	7	7	3	3	3	0	0	0	4	1	0	1	5
	• 本月件數		0	0	1	0	0	9	6	7	4	0	0	0	1	0	37	0	0	9	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 累 計	430	0	3	8	0	6	24	20	36	18	6	6	3	14	7	203	2	6	31	9	7	4	3	3	0	0	0	4	1	0	1	5
	合 計	63	0	0	1	0	0	4	5	4	2	0	0	0	1	0	36	0	0	7	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	依 限	60	0	0	1	0	0	4	3	4	2	0	0	0	1	0	35	0	0	7	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
口給	逾 限	3	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百 分比	81. 82	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	44. 44	83, 33	57.14	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	97. 30	0.00	0.00	77. 78	100.00	0. 00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0, 00	0.00	0.00	0.00
	合 計	14	0	0	0	0	0	5	1	3	2	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- 0	0
未結	未逾限	13	0	0	0	0	0	5	1	2	2	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 適當處理	57	0	0	1	0	0	3	5	4	2	0	0	0	1	0	36	0	0	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理 方式	·轉權責機 關處理	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<ul><li>不予處理 (存查)</li></ul>	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Š	鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### 服務中心受理(區公所)

資料期間: 108年10月01日至108年10月31日

資料下載日期:108年11月6日

	and to			臺	喜至	臺	臺	臺	臺	臺	臺	喜至	臺	臺	臺	臺	臺	臺	臺	臺	臺	臺	臺	臺	臺	臺	臺	臺	支	吉	ち
				中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	至中	至中	至中	至中	至中	至中	臺中	臺中	臺山
				市	市	市	市	市	市	市	市	市	市	市	市	市	市	市	市	市	市	市	市	市	市	市	市市	'			中土
	-E 17		總	中	東	西	南	北	西	南	北	豐	大	太	清	沙	大	東	梧	鳥	神	大	,		1 .		1	市	市一	市	市
	項目		計	品	品	品	品	品	屯	屯	屯	原	里	平	水	鹿	甲	<b>李</b>	梅	<b>旧</b>	岡	肚	大雅	后里	霧峰	潭	龍	外	石口	大	新
				品	品	品	品	品	品	品	品品	品	品	區	區	區	區	万區	田品	品	回區	品				子回	井口	埔	岡	安	社
				公	公	公	公	公公	公公	公公	公公	公公	公公	公公	公公	公公	公公	公公	公公				區八	區八	區八	區八	品	區	區	區	品
				所	所	所	所	所	所	所	所	所	所	所	所	所	所	所	所	公所	公	公	公	公公	公公	公	公	公	公	公	公
受理性	情形・上月	月累積	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0		1	所	所	所	所	所	所	所	所	所。	所	所
***************************************	<ul><li>本月</li></ul>	National and Comment	de constante de la constante d	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 累	計	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合	計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依	限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1			***************************************		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	逾	限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件分比	數百	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0, 00	0.00	0.00	0.00	0, 00	0, 00	0,00	0.00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	0.00	0,00	0, 00	0,00	0,00
		計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
未結	未逾	限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	otrernes commen	*************		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 適當	reinamento en	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理	· 轉權 · 關處 ·	責機	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
方式	<ul><li>不予)</li><li>(存查</li></ul>	處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
直	<b>支勵件數</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### 三、市政信箱受理(一級機關)

資料期間: 108年10月01日至108年10月31日

資料下載日期:108年11月6日

St and	項目	總計	市長室	: B	書起	民效局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	世界花卉博覽會辦公室	運動局
受理	情形・上月累		-		errorred en en	98	44	703	555	2343	4274	2438	373	-	310	588	464	9782	240	1772	2688	131	189	73	49	219	3	28	22	90	7	7	13	169
	• 本月件				ere anneagement	6	4	103	73	240	681	331	29	71	32	29	38	966	37	138	469	9	28	8	3	16	0	4	1	12	0	0	0	11
53° .tol		計 31691			9 23		48	806	628	2583	4955	2769	402	569	342	617	502	10748	277	1910	3157	140	217	81	52	235	3	32	23	102	7	7	13	180
更朴	中央源・陳情整合平	managara arang	-			6	4	103	73	240	681	331	29	71	32	29	38	966	37	138	469	9	28	8	3	16	0	4	1	12	0	0	0	11
	合 計	2581	4		1 3	marija	3	97	49	214	603	254	28	46	10	28	30	682	35	94	293	9	22	8	3	14	0	4	0	12	0	0	0	9
已結	依限	2445	-		1 3		3	97	49	150	533	254	27	46	10	28	30	682	35	94	292	9	22	8	3	14	0	4	0	12	0	0	0	9
	逾 限占受理件數	136	0	1	0 (	)	0	0	0	64	70	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	分比	76. 59	0.00	0 100	0.00 91.	67	75. 00	94. 17	67.12	89. 17	88. 55	76. 74	96. 55	64. 79	31. 25	96. 55	78. 95	70, 60	94. 59	68. 12	62. 47	100.00	78. 57	100.00	100.00	87. 50	0.00	100.00	0, 00	100.00	0.00	0.00	0.00	81.82
	合 計	789	0	(	0 3	3	1	6	24	26	78	77	1	25	22	1	8	284	2	44	176	0	6	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	2
未結	未逾限	708	0	(	)   3	3	1	6	24	16	16	75	1	22	18	1	8	284	2	44	176	0	6	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	2
	已逾限	81	0	(	) (	)	0	0	0	10	62	2	0	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 適當處理	2 2503	0	]	1 3	2	3	93	39	203	594	254	24	44	10	27	20	680	35	88	290	8	21	8	2	5	0	4	0	9	0	0	0	9
處理 方式	•轉權責機關處理	72	0	(	) 1		0	3	10	11	9	0	4	1	0	0	10	2	0	6	0	1	1	0	1	9	0	0	0	3	0	0	0	0
-, -,	• 不予處理 (存查)	6	0	(	) 0	)	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	鼓勵件數	12	0	(	) 1		0	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0

### 市政信箱受理(區公所)

資料期間: 108年10月01日至108年10月31日

資料下載日期:108年11月6日

				臺	臺	臺	臺	臺	臺	臺	臺	臺	臺	臺	臺	臺	臺	臺	臺	臺	臺	臺	臺	臺	臺	臺	臺	臺	臺	臺	臺
		1000		中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中
				市	市	市	市	市	市	市	市	市	市	市	市	市	市	市	市	市	市	市	市	市	市	市	市	市	市	市	市
	項目	4	總	中	東	西	南	北	西	南	北	豐	大	太	清	沙	大	東	梧	烏	神	大	大	后	霧	潭	龍	外	石	大	新
	块日	4	計	品	品	品	品	品	屯	屯	屯	原	里	平	水	鹿	甲	勢	棲	日	岡	肚	雅	里	峰	子	井	埔	岡	安	社
				品	品	品	品	品	品	品	品	品	品	品	品	區	品	區	區	品	品	品	品	田田	一品	區	品	温	區	田田	起區
				公	公	公	公	公	公	公	公	公	公公	公公	公公	公公	公公	公公	公公	公公	公公	公公	公公	公公	公公	公公	公公	公公			
				所	所	所	所	所	所	所	所	所	所	所	所	所	所	所	所	所	所	所	所	所	所	所	所		公	公	公
受理	情形・上月累	積口	809	6	45	25	27	41	70	52	51	228	148	113	105	243	51	39	28	64	46	36	85	39	56	71		所	所	所	所
Market Construction	<ul><li>本月件。</li></ul>	數 2	13	1	1	1	4	9	8	1	21	28	17	12	9	16	5	1	3	7	9	3	10	6	**********	-	68	24	33	9	11
		·	022	7	46	26	31	50	78	53	72	256	165	125	114	259	56	40	31	71	55	39	95		10	12	11	3	3		11
資料	來源 • 陳情整合平	台 2	13	1	1	1	4	9	8	1	21	28	17	12	9	16	5	1	3	7	9	3	10	45 6	66	83	79	27	36	6	11
	合 計	1	84	0	1	1	4	5	3	1	20	25	16	9	7	16	5	1	3	7	9	3			10	12	11	3	3	2	0
	依限		83	0	1	1	4	5	3	1	20	25	16	9	7	16	5	1	3	7	9	***************************************	10	6	10	8	9	2	2	1	0
已結	逾 限	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	3	10	6	10	8	8	2	2	1	0
	占受理件數	写 86	. 38	0.00		100.00	-	55. 56	***************************************			89, 29		75. 00			yeneristassusususus	***************************************		100.00		0 100. 00	0 100. 00	0 100. 00	0 100.00	66. 67	1 81. 82	66. 67	66. 67	50.00	0.00
	合 計	2	29	1	0	0	0	4	5	0	1	3	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	1	1	1	0
未結	未逾限	2	29	1	0	0	0	4	5	0	1	3	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	1	1	1	0
	已逾限		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 適當處理	2 10	65	0	1	1	4	5	3	1	20	22	16	8	6	15	3	1	2	7	9	3	9	4	4	8	8	2	2	1	0
處理	• 轉權責機關處理	<sup>2</sup> 1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1	1	2	0	1	0	0	0	1	2	6	0	1	0	0	0	0
刀式	· 不予處理 (存查)	<u>?</u> (	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
直	鼓勵件數	(	)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	٥

#### 四、1999 話務中心受理(一級機關)

資料期間:108年10月01日至108年10月31日

資料下載日期:108年11月6日

	項目		總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	世界花卉博覽會辦公	運動局
受理	情形・上	月累積	66534	0	60	415	78	1086	3018	10733	19215	4410	1713	1298	517	1127	650	9321	560	1506	8266	353	469	159	180	400	0	29	41	437	18	10	室 9	456
	• 本	月件數	8175	0	3	56	13	147	385	1193	2335	588	180	176	79	114	78	1157	145	183	990	71	55	12	20	94	0	6	2	- December of the second	10	•		-
	• 累	計	74709	0	63	471	91	1233	3403	11926	21550	4998	1893	1474	596	1241					ļ	424	524	171	200	494	0			41	10	4	0	47
	合	計	6415	0	3	54	12	139	287	1014	procession of		-	129	38	110	60	899	128	***********	666	70	46		Annones			35	43	478	19	14	9	503
	依	限	5629	0	3	54	12	139	287		1368		165	129	38	109	60	899	128	150	666	70		12	20	90	0	6	1	41	1	3	0	38
已結	逾	限	786	0	0	0	0	0	0		507	10	0	0	0	103	0	0	0	-		70	46	12	20	90	0	6	1	41	1	3	0	38
	占受理分	件數百		0.00	-	-		-	ļ							96. 49	************	-		0 81. 97	67. 27	98. 59	83. 64	0	0	95. 74	0.00	100.00	50.00	100, 00	100.00	75. 00	0.00	80. 85
	合		1760	0	0	2	1	8	98	179	460	230	15	47	41	4	18	258	17	33	324	1	9	0	0	4	0	0	1	0	0	1	0	0
未結	未道	愈限	1307	0	0	2	1	8	97	112	114	226	14	45	11	4	18	258	17	33	324	1	9	0	0	4	0	0	1	0	0	1	0	7
	已道	愈限	453	0	0	0	0	0	1	67	346	4	1	2	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2
	• 適當	當處理	5885	0	3	50	9	135	191		1792	358	144	127	38	107	47	890	123	148	624	64	45	12	19	15	0	6	1	41	1	3	0	38
處理 方式	<ul><li>轉檔</li><li>關處</li></ul>	華責機	468	0	0	4	3	4	85	160		0	21	2	0	1	12	3	5	2	1	6	0	0	1	75	0	0	0	0	0	0	0	0
77 37	<ul><li>不子 (存</li></ul>		62	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	2	1	6	0	0	41	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ذّ	鼓勵件數	<b></b>	130	0	0	1	0	0	0	2	61	4	1	0	1	4	2	15	1	4	10	0	1	1	0	1	0	3	0	18	0	0	0	0

# 1999 話務中心受理(區公所)

資料期間: 108年10月01日至108年10月31日

資料下載日期:108年11月6日

			臺	臺	臺	臺	臺	臺	壹至	喜室	臺	臺	臺	臺	臺	臺	臺	臺	臺室	臺	臺	喜室	臺	臺	臺	臺	臺	臺	臺	臺
			中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中
項目			市	市	市	市	市	市	市	市	市	市	市	市	市	市	市	市	市	市	市	市	市	市	市	市	市	市	市	市
		總	中	東	西	南	北	西	南	北	豐	大	太	清	沙	大	東	梧	烏	神	大	大	后	霧	潭	龍	外	石	大	新
	79. 口	計	品	品	品	品	品	屯	屯	屯	原	里	平	水	鹿	甲	勢	棲	日	岡	肚	雅	里	峰	子	井	埔	出	安	社
		The state of the s	品	品	品	品	品	品	品	品	品	區	區	品	品	品	品	品	品	品	品	區	品	品	品	品	品	品	品	品
			公	公	公	公	公	公	公	公	公	公	公	公	公	公	公	公	公	公	公	公	公	公	公	公	公	公	公	公
			所	所	所	所	所	所	所	所	所	所	所	所	所	所	所	所	所	所	所	所	所	所	所	所	所	所	所	所
受理性	情形・上月累積	5192	22	61	163	69	157	209	125	212	538	470	458	224	352	87	130	127	231	183	127	332	125	167	314	181	53	32	18	25
	• 本月件數	636	1	3	23	12	22	20	11	23	68	74	52	25	35	14	26	15	22	22	21	43	17	20	32	18	9	1	2	5
	• 累 計	5828	23	64	186	81	179	229	136	235	606	544	510	249	387	101	156	142	253	205	148	375	142	187	346	199	62	33	20	30
	合 計	594	1	2	23	12	19	17	11	23	63	71	47	24	33	13	26	13	21	22	20	41	13	19	29	17	7	1	2	4
	依 限	594	1	2	23	12	19	17	11	23	63	71	47	24	33	13	26	13	21	22	20	41	13	19	29	17	7	1	2	4
已結	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百 分比	93. 40	100.00	66, 67	100. 00	100. 00	86. 36	85. 00	100, 00	100.00	92. 65	95. 95	90. 38	96. 00	94. 29	92, 86	100. 00	86. 67	95. 45	100.00	95. 24	95. 35	76. 47	95. 00	90. 63	94. 44	77. 78	100.00	100.00	80.00
	合 計	42	0	1	0	0	3	3	0	0	5	3	5	1	2	1	0	2	1	0	1	2	4	1	3	1	2	0	0	1
未結	未逾限	39	0	1	0	0	3	3	0	0	5	3	4	1	2	1	0	2	1	0	1	2	4	1	3	1	0	0	0	1
	已逾限	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
	• 適當處理	542	1	2	23	12	19	17	11	22	53	67	41	21	31	12	24	10	21	22	18	38	13	13	28	10	7	1	1	4
處理 方式	•轉權責機關處理	48	0	0	0	0	0	0	0	0	7	4	6	3	2	1	2	3	0	0	2	3	0	6	1	7	0	0	1	0
力式	<ul><li>不予處理 (存查)</li></ul>	4	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
į	鼓勵件數	4	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

#### 五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關)

資料期間: 108年10月01日至108年10月31日

資料下載日期:108年11月6日

			_	-		_	_	-		_												alandar de la companya de la company											
	項目	總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	世界花卉博覽會辦公室	運動局
受理	!情形·上月累積		0	0	13	1	58	14	136	97	242	17	38	6	39	60	506	156	135	62	1	39	15	0	3	0	4	10	16	0	0	<u>E</u>	1
	• 本月件數	696	0	0	0	0	9	15	16	301	19	0	10	2	5	4	269	6	6	15	1	11	3	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0
	•累 計	2368	0	0	13	1	67	29	152	398	261	17	48	8	44	64	775	162	141	77	2	50	18	2	3	0	4	10	18	0	0	0	1
	資料來源・總統府	26	0	0	0	0	2	0	3	2	3	0	1	0	1	0	8	0	2	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27503000-000000	• 行政院	563	0	0	0	0	4	13	6	217	15	0	9	0	4	3	255	5	4	12	1	9	2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0
	• 監察院	12	0	0	0	0	2	1	2	0	1	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 其他	95	0	0	0	0	1	1	5	82	0	0	0	2	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	483	0	0	0	0	8	14	13	301	14	0	9	0	3	3	75	5	4	15	1	11	3	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0
7 (1	依 限	475	0	0	0	0	8	14	7	301	13	0	9	0	3	3	74	5	4	15	1	11	3	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0
已結	7節 1人	8	0	0	0	0	0	0	6	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百 分比	69, 40	0. 00	0.00	0. 00	0.00	88. 89	93. 33	81. 25	100.00	73. 68	0.00	90. 00	0. 00	60.00	75. 00	27. 88	83, 33	66. 67	-	************			100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	No. of the second	0.00	0.00	0.00
	合 計	213	0	0	0	0	1	1	3	0	5	0	1	2	2	1	194	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未結	未逾限	208	0	0	0	0	1	1	0	0	4	0	1	1	2	1	194	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	5	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 適當處理	376	0	0	0	0	8	13	12	198	14	0	9	0	3	3	74	5	4	15	0	11	3	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0
處理方式	•轉權責機關處理	11	0	0	0	0	0	1	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 1	<ul><li>不予處理 (存查)</li></ul>	96	0	0	0	0	0	0	0	95	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	鼓勵件數	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### 總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)

資料期間: 108年10月01日至108年10月31日

資料下載日期:108年11月6日

				臺	臺	臺	臺	臺	臺	喜至	臺	臺	喜室	臺	臺	臺	臺	臺室	喜至	喜至	臺	臺	臺	臺	臺	臺	臺	臺	臺	臺	臺
				中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中
項目			市	市	市	市	市	市	市	市	市	市	市	市	市	市	市	市	市	市	市	市	市	市	市	市	市	市	市	市	
		總	中	東	西	南	北	西	南	北	豐	大	太	清	沙	大	東	梧	烏	神	大	大	后	霧	潭	龍	外	石	大	新	
項目			計	品	品	品	品	品	屯	屯	屯	原	里	平	水	鹿	甲	勢	棲	日	岡	肚	雅	里	峰	子	井	埔	岡	安	社
		品	品	品	品	品	品	品	品	品	品	品	品	品	品	區	品	品	品	品	區	品	品	品	品	品	品	品	品		
		公	公	公	公	公	公	公	公	公	公	公	公	公	公	公	公	公	公	公	公	公	公	公	公	公	公	公	公		
受理情形・上月累積				所	所	所	所	所	所	所	所	所	所	所	所	所	所	所	所	所	所	所	所	所	所	所	所	所	所	所	所
受理人	青形・上	月累積	127	0	0	0	1	0	1	1	1	0	98	1	2	1	0	0	0	5	0	1	6	3	1	3	2	0	0	0	0
AND STATE OF THE PROPERTY OF T	• 本	月件數	230	0	0	0	0	0	0	1	0	6	167	26	1	0	2	4	0	0	0	0	1	0	22	0	0	0	0	0	0
	• 累	計	357	0	0	0	1	0	1	2	1	6	265	27	3	1	2	4	0	5	0	1	7	3	23	3	2	0	0	0	0
	資料來源	• 總統府	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		行政院	219	0	0	0	0	0	0	1	0	1	167	23	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0
	•	監察院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		・其他	8	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	合	計	228	0	0	0	0	0	0	1	0	6	165	26	1	0	2	4	0	0	0	0	1	0	22	0	0	0	0	0	0
	依	限	227	0	0	0	0	0	0	1	0	6	164	26	1	0	2	4	0	0	0	0	1	0	22	0	0	0	0	0	0
已結	逾	限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理分		99, 13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	98. 80	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100. 00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合	計	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未結	未道	愈限	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已近	愈限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 適當	當處理	226	0	0	0	0	0	0	1	0	6	164	26	0	0	2	4	0	0	0	0	1	0	22	0	0	0	0	0	0
處理	<ul><li>轉析關及</li></ul>	謹責機 處理	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
方式		予處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	鼓勵件事		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

