

109年3月列管案件月報



臺中市政府
研究發展考核委員會
Research, Development and Evaluation Commission,
Taichung City Government

目 錄

概述.....	1
壹、市政會議指示事項辦理情形.....	3
貳、研究計畫及府列管標案辦理情形.....	32
一、研究計畫.....	32
二、府列管標案.....	34
(一) 學校工程.....	34
(二) 道路橋梁工程.....	43
(三) 交通工程.....	48
(四) 水利工程.....	51
(五) 水土保持工程.....	61
(六) 公有建築工程.....	61
(七) 環保工程.....	72
(八) 景觀及綠化工程.....	73
(九) 觀光遊憩工程.....	76
(十) 重劃工程區段徵收工程.....	78
(十一) 災修工程.....	81
(十二) 其他(財務及勞務採購案用).....	81
參、一般公文處理時效.....	123
一、一級機關.....	123
二、區公所.....	124
肆、人民陳情案件管制情形.....	125
一、本府及市長室交辦(一級機關).....	125

本府及市長室交辦(區公所)	126
二、服務中心受理(一級機關)	127
服務中心受理(區公所)	128
三、市政信箱受理 (一級機關)	129
市政信箱受理(區公所)	130
四、1999 話務中心受理(一級機關)	131
1999 話務中心受理(區公所)	132
五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關)	133
總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)	134

概述

壹、市政會議指示事項辦理情形

109年3月份各機關市政會議辦理情形如案件一覽表，詳P3~P31。

貳、研究計畫及府列管標案辦理情形

一、研究計畫：

108年度計畫總計2案，進度落後者計1案，解除列管者計1案，各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳P32。

109年度計畫總計新增3案，進度符合者計3案，各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳P33。

二、府列管標案：

109年3月份總計列管513案，進度符合者計458案；進度落後者計31案，解除列管者計24案。

12類列管標案落後件數及比率如下表，各標案截至109年度3月份辦理情形詳見P34~P122。

109年3月府列管標案落後比率統計表

工程類別	學校工程	道路橋梁工程	交通工程	水利工程	水土保持工程	公有建築工程	環保工程	景觀及綠化工程	觀光遊憩工程	重劃工程區段徵收工程	災修工程	其他類(財物及勞務採購)	合計
落後件數(A)	4	5	1	1	0	8	0	2	0	1	0	9	31
落後件數比率(A/B)	7.69%	13.51%	8.33%	1.85%	0.00%	13.11%	0.00%	10.00%	0.00%	7.69%	0.00%	3.61%	6.04%
總件數(B)	52	37	12	54	4	61	1	20	9	13	1	249	513
占整體落後比率	12.90%	16.13%	3.23%	3.23%	0.00%	25.81%	0.00%	6.45%	0.00%	3.23%	0.00%	29.03%	100.00%

參、一般公文處理時效

- 一、109 年 3 月份一級機關發文平均使用日數為 2.01 天，詳見 P123。
- 二、109 年 3 月份區公所發文平均使用日數為 1.52 天，詳見 P124。

肆、人民陳情案件管制情形

109 年 3 月份新收案件數共受理 1 萬 5,397 件，較 2 月份 1 萬 204 件，增加 50.89%。陳情案件報表包含下列五大項：

一、本府及市長室交辦：

共受理 89 件，逾限未結案件共計 3 件，逾限未結案比率 3.37%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P125~P126。

二、服務中心受理：

共受理 41 件，無逾限未結案件，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P127~P128。

三、市政信箱受理：

共受理 6,352 件，逾限未結案件共計 188 件，逾限未結案比率 2.96%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P129~P130。

四、1999 話務中心受理：

共受理 8,687 件，逾限未結案件共計 176 件，逾限未結案比率 2.03%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P131~P132。

五、總統府、行政院等上級機關交辦：

共受理 228 件，逾限未結案件共計 1 件，逾限未結案比率 0.44% (逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P133~P134。

壹、市政會議指示事項辦理情形

臺中市政府第 427 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 03 月 03 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	今日頒發 108 年度市政發展研究論文獎助計畫獎項，每位得獎者研究主題均不同，如水利、文創、減災等，面向廣泛，代表本市民間研究能量大，請研考會將得獎者論文資料提供局處首長作為市政規劃之參考。	研究發展考核委員會	01	有關本府「108 年度獎助市政發展研究」獲獎論文重點節錄已置網站，本會於 109 年 3 月 11 日以府授研展字第 1090054927 號函請各機關自行下載參閱（附件 1）。另，於當日以電子郵件傳送各機關研考窗口協助將論文資料提供機關首長參考。
2	因肺炎疫情在臺持續延燒，中央流行疫情指揮中心於 2 月 27 日從二級提升為一級開設，本市疫情應變指揮中心配合中央於 2 月 28 日調升為一級開設，各局處均提高防疫等級，為防疫工作做足準備，如開會、演練、督導、測試等。昨日我視察學校午餐供餐之防疫把關情況，未來仍會持續至學校走動，期許大家落實防疫工作。此外，因近期執行大量防疫措施，工作負荷相當大，請局處首長、同仁們一定要照顧好自己身體，本市疫情目前仍相對緩和，這是大家努力的結果，感謝大家全力配合，也期許順利平安渡過疫情。	本府各機關	02	遵照辦理。
3	針對今日教育局「因應嚴重特殊傳染性肺炎開學防疫及應變作為說明」專案報告，	教育局	03	一、有關學生請假辦理情形 (一)往年各級學校學生請假統計，係屬校

臺中市政府第 427 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 03 月 03 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	<p>請相關機關積極辦理：</p> <p>一、本市的師生數將近 40 萬人，感謝教育局同仁積極落實執行開學前之準備、開學後之防疫工作；經統計，昨日本市學生請假人數由開學日之 8,305 人降到 6,900 人，其中病假 2,783 人、事假 2,794 人、其餘請假人數 1,323 人，請各級學校仍要密集追蹤，盡可能掌握請假原由，避免防疫破口。</p> <p>二、過去為了節能、節水，部分學校水龍頭調整流量，近期為防疫，要求學生勤洗手，教育局在開學前全面檢視各校洗手設備，並將水龍頭調整為正常出水量，此作為值得肯定，也請各機關思考是否有因應疫情調整改善原有設施或政策之必要。</p> <p>三、本市疫情應變指揮中心已提升為一級開設，各機關防疫作為進一步提升，以教育局為例，已規劃完成線上教學作業，在此予以肯定之外，也請教育</p>			<p>內自主之例行業務，未有全市性調查。108 學年度第二學期而避免防疫破口，並維護校園安全，教育局每日調查學生請假人數，並了解發燒人數及原因，務求落實各項防疫措施。</p> <p>(二)為了解學校請假人數是否有異常偏高，教育局抽樣了解本市高中、國中、國小及幼兒園較大規模學校，每階段別 3 校計 12 校，了解其 107 學年度第 2 學期 2 月份請假人數及原因，與本學期 2 月份人數相比，去(108)年 2 月 11 日開學至 27 日，上課日計 13 日，平均每日請假人數 440 人，占 12 校總人數 18,911 人的 2.3%。今(109)年 2 月 25 日開學至 27 日上課日 3 日，平均每日請假人數為 334 人，占 12 校總人數 19,626 人的 1.7%，尚無異常現象。</p> <p>(三)次查學生請假事由，去(108)年 2 月及今年 2 月事病假，均以家中有事、個人因素、感冒、身體不適為主，惟今(109)年事假原因新增「因應防</p>

臺中市政府第 427 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 03 月 03 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	<p>局針對全市高中以下偏鄉、隔代教育或弱勢家庭學生的 3C 設備是否足以因應、年幼孩童線上教學選擇版本的輔導協助工作如何規劃等進行盤點，研議改善或協助方案。</p>			<p>疫」乙項，但就事假總人數相比，109 年 2 月 12 校每日事假共 188 人，相較去年 172 人，並無明顯增加。</p> <p>(四)教育局仍提醒家長及老師，叮嚀同學們務必落實勤洗手，避免群聚，如有不適應戴口罩，加強提升自我健康防護相關措施。</p> <p>二、有關防疫期間調整水流頭流量，本局業依教育部函示於 109 年 2 月 15 日以中市教體字第 1090012180 號函請各校配合執行調整。</p> <p>三、有關學生線上教學辦理情形如下：</p> <p>(一)為協助學生在家進行自主學習，本市國教輔導團亦針對各學習階段各版本、逐單元課程盤整相關學習資源，同步彙整至專區，並於本局局網首頁設置超連結，提供全市師生以更便捷方式登入各線上學習平台，讓學生在家亦可進行自主學習。</p> <p>(二)本市已透過教育體系單一帳號服務 (OpenID) 整合教育部各項線上學習資源登入方式，本市師生皆可透過個</p>

臺中市政府第 427 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 03 月 03 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				<p>人教育帳號登入記錄學習歷程。除提供教師為在家自學的學生量身規劃線上課業輔導，教師亦可透過直播、錄影等方式進行線上課程教學，搭配各類雲端數位學習資源，補充與教科書進度內容相關的教材，讓在家學生與學校同步學習；輔以教師透過線上視訊或電話進行輔導與關懷，讓在家學生於課業與心理都得到照顧與支持。</p> <p>(三)教育局已推動各項資訊融入教學教師增能研習多年，為使更多現場教師能善用線上教學資源平臺融入課程教學，提升學生自主學習能力，教育局將持續辦理多場線上教學資源應用及線上直播教學培訓(ZOOM, MEET, OBS 直播)研習，培訓學校直播教學種子教師。</p> <p>(四)另弱勢家庭學生之 3C 設備是否足以因應部分，本局業已進行盤點，其中國小部分弱勢家庭未有 3C 設備人數計 2,205 人，國中部分計 763 人，高</p>

臺中市政府第 427 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 03 月 03 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				中職部分計 415 人，將透過整合社會資源協助提供。
		本府各機關	03	遵照辦理。
4	<p>因應新冠肺炎疫情，市府相關政策如下，請機關澈底落實：</p> <p>一、近期有部分民代或家長建議疫情期間校園早晚暫停開放民眾進入運動，對此，教育局為避免校園群聚感染，目前已針對高中職以下校園之室內場地包括教室、體育館及活動中心等全面暫停開放出借，但考量校園操場、籃球場等係戶外場地，空氣流通較佳，如何兼顧民眾及防疫需求仍請妥善規劃。</p> <p>二、本市關懷據點共有 408 處，提供長輩電話問安、關懷訪視、健康促進及用餐服務。近來因疫情延燒，不少人憂心共餐有飛沫傳染風險，因此目前社會局刻正對是否讓長輩領便當回家、座位之間設置隔板、宣導用餐期間不交談等措施評估研議；然許多長</p>	教育局	04	<p>一、為因應及防範嚴重特殊傳染性肺炎疫情，本局以 109 年 3 月 4 日中市教中字第 1090016732 號函知本市各級學校校內活動中心、禮堂、游泳池、教室、演藝場所及會議室等室內空間，除出借國家考試及檢定考試等外，其餘一律暫停對外開放出借，俾維護師生校園安全健康。</p> <p>二、考量學校操場及籃球場等室外空間空氣流通較佳，且為兼顧民眾運動健身之需求，爰請各校依「臺中市立高級中等以下學校校園場地開放使用管理辦法」及各校校園場地開放使用管理辦法規定辦理場地開放，如經學校評估動線區隔確有困難無法開放，應向社區民眾妥為說明溝通，以保持校園與社區之和諧與營造健康之生活環境。另為維護校園環境之安全衛生，本局會視疫情狀況，隨時滾動調</p>

臺中市政府第 427 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 03 月 03 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	<p>輩最期待的可能就是一天當中的共餐時間，因此如何落實防疫並兼顧長輩需求請妥善研議。</p> <p>三、近期市府每日均有不同層級之防疫會議召開，由市長或機關首長主持，由於臺中市議會即將召開臨時會，屆時局處首長必定分身乏術，因此請各機關首長視情況授權或分配人力，以兼顧防疫工作及市政運作。</p> <p>四、中央政府針對嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案編列 600 億元預算，包括防治經費 196 億元以及紓困振興經費 404 億元，將提供餐飲、零售、商圈、製造業、觀光、運輸業等減稅或補助(貼)之紓困措施，惟屆時是由中央直接分配至地方、或是直接對應各行業還未定案，請各局處注意並掌握各部會所提出相關規劃資訊，提早做好因應計畫，並極力爭取相關預算。</p>	<p>社會局</p>	<p>04</p>	<p>整校園場地開放措施。</p> <p>三、另倘學校室內外場館及設施已長期外借並進行中者，本局亦函請學校應針對其固定對象之休閒運動者或課後輔導活動者，落實 14 天內旅遊史、健康聲明書及測量體溫等防疫措施，並簽訂契約及切結書，如違規即取消借用資格，以最嚴實之態度，落實防疫工作。</p> <p>針對社區照顧關懷據點因應疫情措施一案，說明如下：</p> <p>一、本局依據嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心 109 年 2 月 4 日肺中指令第 1093800043A 號函，加強社區照顧關懷據點服務提供單位工作人員與服務對象之健康監測與管理，落實相關感染管制措施。基於在地長輩的需求，依照各據點依防疫準備程度，自行評估服務模式及開設時間，經瞭解本市現有 408 處據點，其中 317 處據點已於 2 月份起提供服務，另 91 處據點已延後服務。</p>

臺中市政府第 427 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 03 月 03 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				<p>二、針對持續運作之據點，本局透過平時訪視輔導，了解社區照顧關懷據點防疫情形，並運用市府網站、LINE 群組請各據點密切關注疫情發展及中央疫情指揮中心發布之相關訊息，提供防疫措施如下：</p> <p>(一)提供防疫物資及資訊：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 爭取中央將防疫口罩優先配送給據點，考量 10 個時段據點辦理時間較長，群聚活動程度較高，因此優先爭取配送防疫口罩給 10 個時段據點，並於 3 月 9 日開始配送，其他時段據點未來持續爭取。 2. 調查據點購買額溫槍需求，提供衛生福利部社會及家庭署媒合廠商。 3. 提供防疫物資之廠商聯繫方式，由據點視需求自行連絡。 <p>(二)輔導防疫衛教宣導：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 至據點進行衛教宣導，落實工作人員及長輩健康管理，包括每日量測體溫及健康監測，並加強手部衛生等相關措施。若有發燒狀況或呼吸道症狀，

臺中市政府第 427 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 03 月 03 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				告知需盡速就醫或返家休養。 2. 輔導據點定時進行室內活動場域清潔及消毒，保持良好通風，並依場域狀況，拉開人與人接觸的距離，並適當調整用餐方式及座位。 3. 提供據點防疫海報張貼於服務場域，供長輩參考。 三、綜上，因本市據點樣態多元，基於在地長輩的需求，依照各據點防疫準備程度，自行評估服務模式及開設時間；另持續運作之據點本局仍定期訪視輔導，提供防疫整備之協助。
		本府各機關	04	遵照辦理。
5	黃國榮副秘書長表示，近日部分議員連署召開臨時會，已達法定人數，因此臺中市議會將於 3 月 11 日召開程序委員會，屆時將確認臨時會開會日期。此次臨時會除了針對近期受新冠肺炎影響之各行業輔導紓困計畫等措施進行討論外，也請各機關將近期通過之墊付案提前向議長溝通說明，爭取議會支持，俾利市政運作。	本府各機關	05	遵照辦理。

臺中市政府第 428 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 03 月 10 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	<p>近期因新冠肺炎疫情波及，部分市民接受居家隔離或居家檢疫，他們除了接受政府提供之協助外，也需要民間幫忙，畢竟防疫工作僅靠政府並不足夠，因此今日頒發「味丹企業股份有限公司」及「財團法人佛教慈濟慈善事業基金會」捐贈物資予居家隔離、居家檢疫民眾之獎項，感謝他們的愛心義舉；其中，財團法人佛教慈濟慈善事業基金會除了提供食品也提供心靈書籍及平安吊飾，減低市民的恐慌，安定市民的情緒。防疫人人有責，本人代表市民感謝他們的愛心義舉，並期許各機關持續努力讓全體市民平安渡過本次疫情。</p>	本府各機關	01	遵照辦理。
2	<p>市府下列政策請相關機關積極辦理： 一、近期大家為了防疫工作日夜辛勞，感謝各局處、區公所同仁們的努力，並請保持高度警覺，持續守護這座城市。此外，受新冠肺炎疫情影響，近期許多大型集會、婚禮等團體活動取消或延期，這都是為了保障大家的健康而做之必要調整，也請市民朋友多加包涵體諒。</p>	民政局	02	本處將持續維持相關線上祭拜系統之運作及推廣，建請解除列管。
		本府各機關	02	遵照辦理。

臺中市政府第 428 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 03 月 10 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	<p>二、清明節是華人相當重要的節日，屆時將有大量民眾返臺掃墓，因此下一波的防疫工作也要上緊發條，對此，為避免市民因掃墓長時間聚集造成疫情破口，民政局已完成線上祭拜服務相關規劃，值得嘉許，也請各機關針對所轄業務及早因應，提早建立完善應變措施。</p> <p>三、行動市政會議雖因疫情而暫緩，然為維持施政透明，府內市政會議仍採線上直播方式進行，落實透明政府之願景；此外，也請各局處進行視訊會議測試、異地辦公場所相關準備，務必使各項防疫工作到位，做最完善之因應。</p>			
3	<p>針對今日社會局「社會福利機構因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫應變作為」及地政局「傾聽民意、輕稅惠民 109 年六都土地所有權人稅賦負擔情形分析」專案報告，相關事項請機關積極執行：</p> <p>一、弱勢團體及部分市民平常即接受政府提供之服務，以關懷據點為例，平時</p>	社會局	03	<p>針對社區照顧關懷據點因應疫情措施 1 案，說明如下：</p> <p>一、本局依據嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心 109 年 2 月 4 日肺中指字第 1093800043A 號函，加強社區照顧關懷據點服務提供單位工作人員與服務對象之健康監測與管理，落</p>

臺中市政府第 428 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 03 月 10 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	<p>擔任照顧長輩、鼓勵長輩到社區活動之角色；目前臺灣疫情相對平穩，倘貿然將社福機構關閉或許會衍生更多問題，因此目前本市仍維持開放，並在積極防疫作為下持續提供市民相關服務。</p> <p>二、過去臺中市民地價稅負擔全國排名第二，由於今年疫情嚴重擊經濟，市府更應持動輕稅簡政、降低市民負擔，因此市府調降 109 年公告地價，還稅於民，除了絕無外界謠言圖利財團的情形，施政過程也公開透明，可供市民檢視。</p>			<p>實相關感染管制措施。基於在地長輩的需求，依照各據點依防疫準備程度，自行評估服務模式及開設時間，經瞭解本市現有 408 處據點，其中 309 處據點已於 2 月份起提供服務，另 99 處據點已延後開課。</p> <p>二、針對持續運作之據點，本局透過平時訪視輔導，了解社區照顧關懷據點防疫情形，並運用市府網站、LINE 群組請各據點密切關注疫情發展及中央疫情指揮中心發布之相關訊息，提供防疫措施如下：</p> <p>(一)提供防疫物資及資訊：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 爭取中央將防疫口罩優先配送給據點，於 3 月 9 日開始配送至 10 個時段據點，其他時段據點於 3 月 20 日開始陸續配送。 2. 調查據點購買額溫槍及防疫用酒精需求，提供衛生福利部社會及家庭署媒合廠商，物資已陸續宅配以及由據點至門市領取。 3. 提供防疫物資之廠商聯繫方式，由據

臺中市政府第 428 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 03 月 10 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				<p>點視需求自行連絡。</p> <p>(二)輔導防疫衛教宣導：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 至據點進行衛教宣導，落實工作人員及長輩健康管理，包括每日量測體溫及健康監測，加強手部衛生等相關措施。若有發燒狀況或呼吸道症狀，告知需盡速就醫或返家休養。 2. 提供據點防疫海報張貼於服務場域，供長輩參考。 <p>(三)調整服務模式，提升防疫等級：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 每兩小時讓長輩雙手消毒一次。 2. 活動設計避免手部及肢體接觸動作。 3. 鼓勵據點餐食以餐盒讓長輩帶回家享用。 4. 活動前、後據點空間及公共物品進行清潔消毒。 <p>三、綜上，社區關懷據點為持續照顧長輩，已強化各項防疫措施，並持續關注評估疫情發展，以滾動式調整防疫作為，讓長輩及家人安心。</p>
		地政局	03	<p>本市公告地價作業係經地價及標準地價評儀委員會依「地方財政需要」、「社會經</p>

臺中市政府第 428 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 03 月 10 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				濟狀況」及「民眾地價稅負擔能力」等原則，並廣納市民及各界聲音，衡酌稅賦負擔，多方考量各項因素審慎評議，109 年全市公告地價經評議後相較於 107 年平均下跌 20.06%，經試算約有 94% 的地主將減少應納地價稅，藉調降公告地價減輕地價稅負擔，落實市府輕稅簡政的施政原則，並增進民間投資建設，繁榮地方經濟。
4	日前武漢第一架包機回臺時本市提供居家檢疫地點，近日第二批包機可能即將回臺，市府雖尚未接獲中央通知，惟本市已有前次經驗，因此目前包括環保局消毒作業、消防局救護車偕同、警車協助交通引導等均已備妥，倘需協助，本市將義不容辭。	本府各機關	04	遵照辦理。
5	臺中市議會將於 3 月 11 日召開程序委員會，請各機關準時出席，今日通過之墊付案也請即時提送議會，以趕赴議會審議。此外，近期於市政會議中通過之墊付案，請各機關把握時程儘早與議會溝通，以利審議通過及市政運作。	本府各機關	05	遵照辦理。

臺中市政府第 429 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 03 月 17 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	<p>「臺中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」於 105 年公布，不只約束中火、中龍鋼鐵等大廠必須減煤減碳，更要求用煤大廠都要配合更新環保設備改善空污，至今已生效施行 4 年，近日行政院卻在市府依法關閉中火 2 部燃煤機組後，未經審議即宣告部分條文無效，此舉令人質疑中央是否不准地方政府減煤，無視中部近 700 萬人的呼吸權。燃煤是破壞環境及人民健康最大的殺手，減煤除煤世界各國的趨勢，中央此舉不僅大開民主倒車、剝奪地方自治權，且無視人民健康，市府表達強烈的遺憾及抗議。在此強力籲請中央憐憫人民，和我們一起守護民眾的健康，拒絕擔任空污製造廠商的門神，未來市府一定會堅持減煤、減碳的理念，與市民站在同一陣線，為市民發聲，Never give up。</p>	本府各機關	01	遵照辦理。
2	<p>針對今日經發局與地稅局「產業紓困、稅捐減免及緩繳措施」專案報告，下列事項請相關機關積極辦理： 一、近期因新冠肺炎疫情導致等各行業受</p>	地方稅務局	02	<p>針對營利事業所得稅、綜合所得稅及營業稅等國稅諮詢或建議案件，本局將協助市民向國稅局聯繫、反映，並跟催處理進度及適時回復，期使疫情影響降到最低。</p>

臺中市政府第 429 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 03 月 17 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	<p>挫，中央推出六百億元紓困預算，各部會刻正研擬相關辦法，市府也超前部署祭出「紓困九箭」措施，如減免地方稅、員工訓練補助、資金紓困方案等，推出後市民反應相當熱烈，期盼各機關也要加強宣導、積極辦理，協助業者、市民渡過難關。</p> <p>二、本市目前房屋稅、地價稅負擔為六都最低，市府全力減輕市民經濟負擔的同時，針對綜合所得稅、營業稅等非屬市府權管範圍之中央稅收，仍請地稅局抱持同理心協助業者及市民向中央協調、申請或請求協助，讓疫情造成之影響降到最低。</p>	<p>本府各機關</p>	<p>02</p>	<p>遵照辦理。</p>
<p>3</p>	<p>針對今日勞工局「青年畢業即就業 推動青年就業情形」專案報告，下列事項請相關機關積極辦理：</p> <p>一、本市 108 年度青年失業率為六都最低，就業媒合率成績不凡，感謝勞工局的辛勞。今年因受疫情影響部分企業停工、甚至停業，勞工受到不小的衝擊，且短期內疫情若無法改善，則</p>	<p>勞工局</p>	<p>03</p>	<p>一、為協助市民安定就業，並因應新型冠狀病毒(COVID-19)疫情，本局依「本市因應 COVID-19 疫情辦理活動/會議指引」徵才活動因應措施說明如下： (一)實體徵才活動戶外化、分散化，強化消毒及防疫措施： 1. 活動場地安排：於戶外通風處辦理本局各式徵才活動；並將各活動區域分</p>

臺中市政府第 429 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 03 月 17 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	<p>政府防疫政策勢必得因應情勢調整，以協助市民安定就業。以往年暑假期間舉辦之大型就業博覽會為例，今年面臨疫情威脅，舉辦形式須請妥善規劃，在兼顧市民媒合工作及避免疫情擴大下達到雙贏。</p> <p>二、過去勞工局許多措施多為協助就業之獎勵補助，近期因疫情影響許多公司行號受波及，因此請針對失業、受減薪民眾等對象研擬補助措施，避免造成市民生計困難。</p>			<p>區辦理，減少參加者間密集接觸；且於各個排隊點之地上標示每一公尺之標示線，另於各排隊點設置標語提醒民眾應保持距離 1 公尺。</p> <p>2. 活動前準備事項：於活動前進行消毒措施，並於現場張貼防疫宣導海報，另於事前宣導提醒民眾如有發燒感冒不適情況，應即早就醫或於住家休息，請勿前往參加。</p> <p>3. 活動期間防範：於現場設置防疫檢測站，備有乾洗手、酒精及口罩，每位參加者進入會場前皆須手部消毒、量測體溫及填寫健康關懷問券(包括姓名、服務單位、聯絡電話、地址、旅遊史等)，確認參加者填寫完成後始得進入會場。</p> <p>4. 活動後因應措施：進行活動場域及用具清潔消毒，並於事後收集不克參加民眾之履歷，協助寄給廠商。</p> <p>(二)推出視訊面試徵才活動：為減少人群聚集，及持續協助求才廠商補實人力需求，推出視訊面試徵才活動，透過</p>

臺中市政府第 429 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 03 月 17 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				<p>事前宣傳及收集求職者資訊，先由廠商書面審核履歷，篩選初步面試求職者，再由本府協助安排面試序號，無需出門即可面試；如求職者無面試相關設備亦可至本局就業服務處所轄 23 個就業服務據點視訊面試。本案已於 3 月 25 日試辦第一場次，將再滾動式修正擴大辦理。</p> <p>三、因應近日疫情影響，為協助失業及受減薪民眾度過生活困境，本局提供如下紓困補助措施：</p> <p>(一)受疫情影響受減薪(無薪假)之勞工部分：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 提供全額免費訓練課程：為協助受疫情影響致減少工時之在職勞工，本府由專人到場輔導，並量身打造規劃符合企業所需的產業員工專班課程，降低企業訓練負擔成本並提升員工個人所需技能。 2. 結合勞動部「充電再出發計畫」補助業者最高 350 萬訓練費：針對已通報實施無薪假之事業單位，輔導協助業

臺中市政府第 429 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 03 月 17 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				<p>者運用勞動部「充電再出發計畫」，單一業者最高可申請 350 萬元之訓練補助，同時參訓勞工可依實際參訓時數申請補助訓練津貼，以基本工資發給，每一勞工最高每月可申請 1 萬 8,960 元之訓練津貼，以協助勞工朋友維持生計並穩定就業。</p> <p>(二)因疫情影響致失業勞工部分：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 協助認定失業給付資格，提供 6 個月失業給付：倘勞工受疫情影響遭遇非自願離職，或因定期契約屆滿離職未能就業者，具有工作能力及繼續工作意願，向公立就業服務機構(本府就業服務處豐原及沙鹿就業服務站)辦理求職登記，自求職登記之日起 14 日內仍無法接受推介就業或安排職業訓練者，本局協助資格認定，後可向勞保局申請最長 6 個月失業給付。 2. 提供失業者職業訓練生活津貼，每月按基本工資 60%發給：民眾如因疫情影響而面臨非自願失業，本局將依需求提供職訓課程資訊，協助其參加職

臺中市政府第 429 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 03 月 17 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				<p>業訓練，另符合規定者可申領職業訓練期間之生活津貼，每月按基本工資 60%發給，以安定參訓期間之生活。</p> <p>3. 提供弱勢勞工尋職期間最高 3 萬元生活補助：針對受疫情影響等經濟有困難的弱勢勞工，提供即時性生活補助、租屋補助及就業獎勵措施，協助有工作能力及就業意願且經濟困難之弱勢勞工減少就業障礙，以渡過生活危機，順利求職，並穩定就業，最高可領取 3 萬元補助金。</p> <p>4. 提供非自願性失業勞工最長 2 個月生活補助及子女就學補助：針對企業受疫情影響致業務緊縮營運困難，並依「因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時應行注意事項」實施縮減工時及無薪休假三個月以上而與勞工終止契約，致勞工有生活困難情形，可向本局勞工權益基金申請非自願性失業勞工生活補助，經評估符合資格者每人每次補助一個月基本工資，每人每年最長補助兩個月，另提供經評估</p>

臺中市政府第 429 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 03 月 17 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				<p>有生活困難勞工子女就學補助，補助國中、小每名子女 5 千元、高中以上每名子女 8 千元。</p> <p>(三)另延長青創貸款利息補貼期限為 36 個月：為因應及紓緩新冠肺炎疫情對青創業者之衝擊，本府修改青年創業貸款利息補貼相關作業要點，補貼期限於 109 年 1 月至 12 月到期之申請人(不限行業別)，補貼期限由 24 個月延長為 36 個月，協助減輕創業初期復受疫情影響之事業單位壓力。</p>
4	<p>有關今日所提法規案及墊付案，請相關機關持續推動：</p> <p>一、農業局「臺中市石虎保育自治條例」草案，請積極與臺中市議會溝通，俾利早日完成相關程序，讓石虎保育工作法制化，達成自然生態平衡。</p> <p>二、環保局「臺中市檢舉固定污染源違反空氣污染防治法案件獎勵辦法」訂定獎勵金最多達實收罰鍰 5%、「吹哨者」10%，是改善本市改善空污的重大法案，歡迎民眾檢舉不法，共同維護本</p>	環境保護局	04	<p>後續將移送法制局發布施行，並加強宣導(如發佈新聞稿)，期望鼓勵民眾挺身而出，揪出不法污染源。</p>
		農業局	04	<p>109 年 3 月 24 日拜訪法規委員會謝明源等 11 位議員，檢送臺中市石虎保育自治條例草案及相關文件，並口頭說明有案。</p>

臺中市政府第 429 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 03 月 17 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	市空氣品質。			
5	全球新冠肺炎疫情持續升溫，為了降低群聚感染風險，市政府以最高原則加強各項防疫措施，民眾進入本府各機關洽公時都必須戴口罩、量體溫、消毒雙手，登記姓名、電話等基本資料，市府官員要帶頭做好防疫工作，也請各機關加強宣導並積極執行。此外，行政院已宣布高中職以下師生至本學期結束前均禁止出國，也請確實執行，避免造成防疫漏洞。近期防疫及業務工作負荷量大，請局處首長及區長適時表達對同仁感謝之意。	本府各機關	05	遵照辦理。
		各區公所	05	遵照辦理。

臺中市政府第 430 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 03 月 24 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	<p>近期有大批國人返臺，因此本市目前居家檢疫或居家隔離民眾自 1,000 躍升為 5,000 人，為確保疫情不致更加擴散，自本週開始防疫作為更加嚴格，除了市府洽公實名登記、禁止大型活動及老人共餐改發餐盒之外，以市政會議為例，市政會議原本就有直播，也由於長期不斷演練，如今才能無縫接軌，讓各區長改以視訊方式參加，出席會議的一級首長座位安排也都間隔至少一公尺，期許藉由大家對防疫之努力，讓臺中成為一座安全的城市。本市近期推行之各項防疫作為也請各局處加強宣導，讓市民了解進而確實遵守。</p>	本府各機關	01	遵照辦理。
2	<p>本市各機關及所轄單位若要以視訊方式召開會議或居家辦公，請預先檢視網路、硬體設備是否足以因應，避免影響公務。藉由今日與在家自主健康管理的都發局黃局長視訊機會，也再次提醒正進行居家檢疫或居家隔離之市民，為確保家人健康，在家中也請與家人相敬如賓、保持安全距離、戴口罩、勤洗手、勿同桌共餐，期盼大家早日渡過疫情難關。</p>	本府各機關	02	遵照辦理。

臺中市政府第 430 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 03 月 24 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
3	<p>針對今日交通局「因應新冠肺炎-公共運輸之防疫作為」及臺中捷運公司「臺中捷運公司 109 年通車營運計畫」專案報告，相關政策請積極辦理：</p> <p>一、有鑑於疫情期間搭乘公車人口數與過去相距不大，因此為真正落實交通運輸之防疫作為，我們希望市民搭乘大眾運輸時配戴口罩，但由於目前口罩生產量不夠，因此，本人於昨日出席全國防疫連線會議時，已特別向中央反映希望口罩生產量能可以加大、加快，滿足民眾對口罩之需求，也請各機關積極落實防疫作為，以維護市民健康。</p> <p>二、捷運開通前各項準備工作繁複，藉由專案報告向市民說明本市捷運籌備狀況之外，也請工程施作時務必遵守安全、方便之原則，提升本市交通運輸便利性；未來也請依需不定期向外界、以及臺中市議會說明本市捷運籌備進度，務必使捷運如期通車。</p>	交通局	03	
		本府各機關	03	遵照辦理。

臺中市政府第 430 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 03 月 24 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
4	今日觀旅局墊付案「109 年大安海洋觀光遊憩創生計畫」與大安區觀光產業習習相關，且大安區有美麗的海岸線風光，請積極執行。	觀光旅遊局	04	遵照辦理。
5	黃副市長指示，市府自 3 月 14 日至 4 月 5 日於豐原、后里、太平、沙鹿及霧峰區提供清明掃墓接駁專車，駕駛員、工作人員都會配戴口罩，請加強宣導並籲請市民多加利用。此外，為避免疫情擴大，民眾搭乘接駁專車或進入公有納骨塔時請配戴口罩，由服務人員測量額溫並提供乾洗手液消毒雙手後再上車或入塔祭祖。清明節祭祖是華人重要習俗，請大家共同遵守相關規定，避免造成防疫破口。	民政局	05	<p>一、為持續全面防範新冠狀病毒疫情，本處自元宵節開始即宣導請民眾提前或利用本處「線上祭拜系統」方式祭祖，以「分流減少接觸」方式祭祖，以降低群聚感染風險及保障民眾自身健康：</p> <p>(一)本市 34 個納骨塔所有出入口貼有「未戴口罩，禁止進入」宣導單，並採「容留管制及實名登記」，堂塔僅留 1 處為出入口，要求民眾入內前量額溫、消毒雙手、戴口罩、實名登記基本資料並需載明 14 日內是否有國外旅遊史，入塔祭拜保持 1.5 公尺及室外祭拜保持 1 公尺距離，針對欲進塔祭拜民眾採柔性規勸方式不進入塔內，若需進入堂塔則需完成前開規定始可進入，塔外並設有棚架及供桌供民眾使用。</p>

臺中市政府第 430 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 03 月 24 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				<p>(二)自 3 月 14 日至 4 月 5 日於豐原、后里、太平、沙鹿及霧峰區提供清明掃墓接駁專車，除落實駕駛員、工作人員需配戴口罩外，亦要求搭乘民眾戴口罩、量體溫、消毒雙手。</p> <p>(三)另為避免因大型聚會造成疫情擴散，本市除豐原區已如期舉行清明法會，其餘皆已取消清明法會活動或改以小型誦經方式辦理。</p> <p>二、今年清明掃墓人潮與往日相較起來人數減少約有 5 成、清明掃墓接駁車總搭乘人次也較往年大幅減少 8-9 成，線上祭拜人次 109 年第一季 2,681 人次跟 108 全年 117 人次比起來，為去年整年度的近 23 倍。</p> <p>三、本(109)年清明祭祖期間多數民眾對本處防疫作為極表肯定也都願意配合，可見積極宣導提前掃墓與人潮分流防疫、家族少數人代表祭祀及搭配線上祭祖的推動，有其顯著成效。</p>

臺中市政府第 431 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 03 月 31 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	<p>一、針對今日民政局「因應新冠肺炎-居家檢疫執行進度」專案報告，下列事項請機關積極執行：</p> <p>(一)本市就新冠肺炎疫情提供市民許多防疫資訊，針對全市正在進行居家隔離、居家檢疫的市民提供 24 小時防疫諮詢專線服務，民政局提供居家檢疫專線 0988-128-807 之外，市民亦可撥打 1999 專線洽詢或協助轉接專線，歡迎多加利用。</p> <p>(二)市府提供「臺中市居家隔離及檢疫關護包」協助市民度過居家隔離或居家檢疫期，其中最重要的是溫度計，因疫情期間極難取得，大多數縣市都沒有提供，市府貼心提供目的是為避免隔離或受檢疫者與家人共用同一支溫度計，造成防疫破口，請大家珍惜使用。此外，黃副市長也提醒，日前有民眾於居家檢疫期間確診，因此提醒家屬務必做好防護措施，如避免共餐、保持適當距離、勤洗手等，期盼</p>	民政局	01	<p>一、本市「超前防疫」於 2 月 26 日成立台中市居家隔離及檢疫關護中心，針對全市正在進行居家隔離、居家檢疫的市民，可撥打專線 04-22289111 分機 21696、21697、21698，假日及 24 小時防疫諮詢專線 0928-912-578、1999 及民政局居家檢疫專線 0988-128-807 由專人提供諮詢，包含衛生醫療、生活協助、法令諮詢、心理關懷等服務，以減少居家隔離及檢疫者之疑慮與擔憂。</p> <p>二、本市也特別提供居家隔離及居家檢疫民眾一份「臺中市居家隔離及檢疫關護包」，(內含口罩、體溫計、關護中心服務資訊、市長關懷信、衛教資訊、電子書單、企業捐贈線上電子雜誌及環保局提供垃圾袋)，由里幹事/里長協助發送至居家檢疫民眾。</p> <p>三、企業捐贈物資包：依當時企業捐助物資情況，適時發放與民眾，曾發送慈濟「安心祝福包(沖泡食品、素香鬆、口糧、能量飲、心靈書籍及祝福卡)」</p>

臺中市政府第 431 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 03 月 31 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	<p>大家共同渡過疫情艱困時期。</p> <p>(三)上星期本人參與「中央與地方全國視訊防疫會議」曾建議提升口罩供應量，感謝中央接受地方建議，自 4 月 9 日起每人每 2 星期可領取 9 片，希望不久的將來可提升至 2 星期 10 片，讓民眾上班、上學日都有口罩可替換。此外，過去市府未硬性規定市民一定要配戴口罩，以交通局為例，僅規定司機、工作人員配戴口罩，惟口罩量能既已提升，各機關亦應加快腳步提升防疫作為，及早研議是否硬性規定於特定場合或場所一律配戴口罩。</p> <p>(四)各機關刻正編列明(110)年度預算，鑑於此次新冠肺炎疫情經驗，請各機關研議以開口合約方式採購防疫物資，以備不時之需。</p>			以及企業捐贈之各式酥餅、泡麵、餅乾、飲料、八寶粥、罐頭、洗手皂等，讓居家隔離及檢疫者安心度過檢疫期間。
		衛生局	01	確診個案接觸者為居家隔離對象，由衛生所每日進行健康關懷，另本局也提供 24 小時防疫專線服務，如居家隔離或居家檢疫中有相關症狀或就醫需求，本局可協助安排轉介就醫，截至 4 月 7 日止，共計轉介 695 人次民眾就醫。
		研究發展考核委員會	01	因應新冠肺炎疫情，為即時回答市民進線問題，第一時間對外澄清謠言，本府 1999 專線自農曆年前起，即隨時掌握中央疾管署發佈的防疫政令，協助提供民眾正確資訊，如有相關陳情反映亦錄案轉請權責單位處理。1999 並與本府民政局、衛生局、各區公所及其他服務專線等建立聯絡窗口機制，確保雙方相關策令訊息一致，非上班時間溝通及傳遞訊息仍能保持暢通，即時協助民眾準確轉介相關單位解決問題，統計至今已服務超過 3500 通電話，1999 將持續配合防疫提供市民一個便利

臺中市政府第 431 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 03 月 31 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
		本府各機關	01	良善的諮詢服務管道。 遵照辦理。
2	感謝民政局提出「最後一哩路的服務」專案報告，進行本市殯葬改革政策說明。首先，為解決一位難求之問題，市府積極增建，以滿足需求。其次，民政局也正積極改善殯葬設施及進行公墓遷葬綠美化。第三，市府大力推廣綠色環保殯葬，如樹葬、海葬等，獲得市民熱烈迴響。第四，市府編列 1.5 億元預算分三年針對殯儀館火化爐及空氣污染防治設備汰換，積極改善空氣品質、維護市民健康。生老病死是大眾都會經歷的過程，也請民政局就殯葬改革持續努力。	民政局	02	鈞長指示敬悉，將續就殯葬改革持續努力以提供市民優質穩定的「最後一哩路的服務」。
3	交通局「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線運價訂定報告書」乙案，本市捷運綠線目標為年底前通車，目前正進行通車前準備作業，包含票價訂定、車票樣式設計等，請交通局積極辦理，俾利捷運如期通車。	交通局	03	為確保 109 年底如期通車，臺中捷運公司將負擔起經營監督責任，積極推進營運通車前準備工作，以通過初勘及履勘作業。未來依照鈞長指示，於必要時向外界說明籌備進度，以安全穩定為前提，達成 109 年年底順利通車營運之目標。
4	市府持續落實「食安五環」政策，行政院公布 108 年食安五環改革計畫評比成績，	衛生局	04	一、為維護民眾飲食安全及遏止疫情擴散，本府 109 年 3 月 27 日公告「臺

臺中市政府第 431 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 03 月 31 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	<p>本市獲得六都第 1 名，展現初步成效，市府將持續因應疫情發展訂定相關輔導措施，以利業者與民眾有所依循。</p>			<p>中市餐飲業防疫指引」，內容包括：工作人員健康管理、用餐區及環境衛生管理、食品衛生管理、供應商管理及消費者衛生告示等五大面向，以維護民眾飲食安全。</p> <p>二、另，本局(食安處)善用社群軟體(FB、Line)及函文周知各公(工)協會加強宣傳，另製作「台中市餐飲業防疫指引」、「衛生告示(範例)」及「防疫期間用餐衛生 6 大守則」等宣導單張，於執行稽查工作時輔導。</p> <p>三、清明連假期間，本局(食安處)針對大眾自助餐、人潮聚集之大賣場及美食街等場所，啟動食品衛生稽查及防疫措施宣導，包括 Buffet 自助餐廳 8 家、小型自助餐業者 32 家、知名百貨公司及賣場美食街等 13 處共計 220 家，實地輔導業者落實「臺中市餐飲業防疫指引」，保障消費者用餐權益。</p>

貳、研究計畫及府列管標案辦理情形

一、研究計畫

109 年 1-3 月份臺中市政府委託研究案執行進度列管月報表

108 年度

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查 完成日期					研究經費 (千元)	辦理情形	執行進度	管考 建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
108	003	臺中市婦女個人與組織性社會參與和實踐行動分析研究案	社會局(婦女福利及性別平等科)	財團法人拓凱教育基金會	許雅惠	109/1/1	109/12/31	108/12/18	108/12/27	109/03/31	109/12/15	109/12/31	842	1. 已於 12/24 開標,12/25 召開採購評審會議, 12/27 與廠商進行期初座談會(依規定在簽約前), 12/30 議價簽約。 2. 廠商於 1/13 日檢送期初報告 1 式 5 份至府核備。 3. 廠商於 3/15 日寄送期中報告初稿 1 式 5 份。配合審查委員時間, 訂定於 4/6 舉行期中報告審查會議。	落後	繼續列管
108	006	臺中市共好社宅效益研究委託專業服務案	臺中市政府住宅發展工程處	社團法人台灣建築醫學學會	楊賀雯	108/03/25	108/12/16	108/03/25	108/04/03	108/07/15	108/10/01	108/12/16	1090	業於 109 年 3 月 12 日完成結算驗收。	結案	解除列管

109 年度

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查完成日期					研究經費(千元)	辦理情形	執行進度	管考建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								109/02/27	109/04/30	109/08/31	109/12/31	110/01/31				
109	001	臺中市地方創生社會責任與聯合國 SDGs 協作治理機制規劃研究	研考會	中興大學	李長晏	109/02	109/12/16	109/02/10	109/02/18				3000	業於 109 年 4 月 7 日請領第 1 期款新台幣 90 萬元整。	符合	繼續列管
								108/12/31	108/12/30	109/06/20	109/11/5	109/12/31				
109	002	109 年度臺中市兒童及少年生活狀況與福利需求調查	臺中市政府社會局(兒少福利科)	朝陽科技大學	陳玫伶	109/01/01	109/11/30	108/12/31	108/12/30				850	已於 11/22 開標，11/28 召開採購評審會議，12/19 議價，12/30 與廠商進行期初座談會(依規定在簽約前)。	符合	繼續列管
								109/03/24	109/05/15	109/06/15	109/08/15	109/09/31				
109	003	臺中市大雅清泉崗物流科技門戶可行性評估作業委託專業服務案	台中市政府經濟發展局產業發展科	逢甲大學	陳建元教授	109/03/24	109/08/31	109/03/24					500	109 年 3 月 24 日決標，正辦理後續簽約事宜	符合	繼續列管

二、府列管標案

臺中市政府 109 年 03 月份 府列管標案進度

資料下載時間：1090408

執行月份	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5% $<$ 落後比率 $< 10\%$	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	合計
109 年 3 月	458 件(89.28%)	28 件(5.46%)	1 件(0.19%)	2 件(0.39%)	24 件(4.68%)	513 件

(一)學校工程

進度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5% $<$ 落後比率 $< 10\%$	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	合計
小計	47 件(90.38%)	4 件(7.69%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件(1.93%)	52 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	104DD00022	教育局/國民小學/西區中正國小	西區中正國小老舊校舍整建工程	146,520	100	100	0	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：1 次 3/17 技術服務廠商-請領完成
2	106DD00060	教育局/國民小學/龍津國小	臺中市龍井區龍津國民小學 106-108 年度老舊校舍拆除重建工程(含委託規劃設計監造技術服務)採購案	113,256	89	84	-5	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 1. 2、3 樓磨石子地磚鋪設。 2. 1 到 4 樓水泥砂漿粉刷。 3. 1 到 4 樓外牆鋪貼壁磚。 4. 1 到 4 樓設置一般安全欄杆。 5. 屋頂裝配給水管管架。 6. 廁所防水工程。 7. 外牆壁磚鋪貼及仿石質複層塗料。 8. 甲、乙梯鋪設樓梯踏步石英地磚及設置扶手欄杆。 9. 電梯安裝。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
3	106DD00052	教育局/國民小學/光正國小	臺中市霧峰區光正國民小學老舊校舍拆除重建工程	63,607	73	71	-2	流廢標次數：3次， 期程修改次數：1次 重建工程進行中。 1090306 外聘工程督導。 1090320 工程會查核。
4	104DD00024	教育局/國民小學/翁子國小	臺中市豐原區翁子國民小學老舊校舍整建工程	98,505	100	98	-2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 工程款已付清，監造設計亦完成驗收未付款，已申請期程展延於9月30日前完成付款。
5	102DS11013	教育局/國民中學/成功國中	教育部補助成功國中至善樓102年老舊校舍整建計畫硬體工程	99,900	100	98	-2	流廢標次數：6次， 期程修改次數：3次 本案於109年2月4日辦理調解，目前尚與臺中市政府教育局研議調解建議。本案臺中市政府教育局業經授教工字第1090066729號同意暫免標案管考列管。
6	106DD00026	教育局/國民中學/外埔國中	臺中市立外埔國民中學老舊校舍拆除重建工程	146,612	81	81	0	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 錦標營造按進度施工未嚴重落後，並陸續提送施工前計畫與報表、材料送審等文件，建築師亦接續審查並報教育局核定備查。1090312 召開第28次監造會議 1090326 召開第29次監造會議
7	105DD00015	教育局/國民中學/龍津國中	龍津高中--105年龍津國中新建活動中心工程	80,000	86	86	0	流廢標次數：6次， 期程修改次數：0次 已於107年8月15日決標，已於11月12日開工，正常履約中
8	105DD00123	教育局/國民小學/梧棲國小	梧棲國小北棟教學大樓C、D棟拆除重建	87,000	95	95	0	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 109年2月19日辦理第一次驗收，109年4月10日辦理第二次驗收
9	105DD00193	教育局/市立高中職/龍津高中	龍津高中--龍津國中改制高中第一期綜合教學大樓工程	144,800	83	83	0	流廢標次數：6次， 期程修改次數：0次 已於1月15日開工，履約中
10	106DD00055	教育局/國民小學/日南國小	日南國小多功能活動中心新建工程(禮堂拆除重建)採購案	54,388	83	83	0	流廢標次數：2次， 期程修改次數：2次 戶外地坪整平，戶外水溝工程，頂樓鋁包版
11	106DD00048	教育局/國民中學/大雅國中	臺中市立大雅國民中學老舊校舍(至善樓、平和樓)整建工程	94,050	79	79	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 1. 屋頂層結構體(含欄杆、花台)施工。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								2. 地下室集水坑防水施工。 3. 水電配管、配線。 4. 鋁門窗外框組立及嵌縫。 5. 地下室內牆水泥砂漿粉刷。
12	106DD00062	教育局/國民小學/梧棲國小	梧棲國小北棟教學大樓B棟拆除重建工程	68,310	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 109年2月27日變更標案管考期程，待本校CD棟拆除重建工程落成後開工
13	106DD00066	教育局/國民小學/南陽國小	臺中市南陽國小仁愛、信義樓拆除重建工程	99,990	80	80	0	流廢標次數：5次， 期程修改次數：2次 1. 承攬設計廠商109年3月3日提送109年2月份工作月報。(發文字號：蘇懋彬建築師事務所109年3月3日蘇南陽拆除建字第109049號函。)2. 主體工程完成。 3. 門窗安裝及窗框防水、樓層接縫防水。4. 1、2F泥作水泥牆面粉刷。5. 外牆泥作壓條黏貼。
14	106DD00100	教育局/國民小學/東陽國小	東陽國民小學教學大樓拆除重建工程	99,800	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 109/3/13 第六次監造會議 109/3/26 第七次監造會議 地上物拆除完畢
15	106DD00146	教育局/國民小學/太平區新高國小	臺中市太平區新高國民小學新設校舍新建工程	211,000	89	89	0	流廢標次數：2次， 期程修改次數：1次 1. A, B棟外部泥作粉刷及批土, 油漆內部。 2. C, D棟塗料外部施作。 3. 景觀: 外側水溝及圍牆施作 4. 水電: 全棟電氣, 弱電, 消防及給排水施作 5. 變更設計審查通過, 代辦工程單位準備議價簽呈中
16	106DD00321	教育局/國民小學/社口國小	臺中市神岡區社口國民小學西棟大樓新建工程	79,200	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 本案於3月12日於南陽國小由教育局工程科主持召開流廢標檢討會議，討論減項事宜。 2. 本案於3月19日於市政府副秘書室，由副秘書長陳如昌主持召開流廢標檢討會議。 3. 待建築師完成修正後預算書圖，報教育局辦理工程招標。
17	106DR00033	教育局/市立高中職/西苑高中	西苑高中老舊校舍改建暨校園新建工程-	323,400	30	30	0	流廢標次數：4次， 期程修改次數：2次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			第一期					事務所以及教育局已完成契約文件審核，目前進行簽約程序。
18	107DD00040	教育局/國民中學/神圳國中	臺中市立神圳國民中學多功能活動中心暨非營利幼兒園教室興建計畫	89,920	30	30	0	流廢標次數：6次， 期程修改次數：2次 107年3/21完成建築師遴選，11/9基本設計審議會議，108年1/7研考會同意備查，4/16第2次細部設計審查會，5/15預算書及細部設計圖說同意備查，108年8/15、8/23流標，9/24減項發包後再上網，10/9及10/22均流標。11/19日第2次修正後再上網，12/4、12/12、12/31均流標，109年1/20第3次流廢標檢討會議，2/14、3/3均流標。訂於4/1辦理第4次流廢標檢討會議。(童健程建築師事務所)
19	107DD00348	教育局/國民中學/大雅國中	臺中市立大雅國中老舊校舍拆除重建工程(第二期)	63,851	79	79	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 1. 屋頂層結構體(含欄杆、花台)施工。 2. 地下室集水坑防水施工。 3. 水電配管、配線。 4. 鋁門窗外框組立及嵌縫。 5. 地下室內牆水泥砂漿粉刷。
20	107DD00358	教育局/國小教育科/國小教育科第二股	教育局小教科-台中市實驗教育複合式園區第二期工程	82,060	95	95	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 本案已於109年3月11日完工。
21	108DD00040	教育局/國民中學/神岡國中	臺中市立神岡國民中學改制高級中等學校校舍興建工程	240,000	72	72	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 1. 5F樑板鋼筋綁紮 2. 5F柱牆模板組立 3. 5F水電配管 3. 2F泥作粉刷
22	108DD00307	教育局/市立高中職/西苑高中	西苑高中老舊校舍改建暨校園新建工程-第二期	192,275	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案預先管控期程，須待第一期工程開工後始有實際進度。
23	108DF00141	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市大里區益民國小學生活動中心暨地下停車場興建工程	280,000	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 有關停車場出入口正對丁字路口問題，教育局已提報本府預算+國教署補助經費計9,800萬，經教育局109年2月18日函復國教署補助經費迄今尚未決議核列，惟查目前109年度教育局已完成決議編列本案預算計9,400萬元。爰為依實際可支用預算辦理細部設計預算

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								書圖，建先以 9,400 萬元執行，另已於 109 年 2 月 17 日與停管處討論，停管處將正式發文請本處於 1.82 億內辦理，並建議再評估停車格位設置位置合理性，數量可調整為 149 格，綜上，本案總預算合計 2 億 7,600 萬元整。 2. 本案設計單位刻正辦理建造執照取得事宜，並於 109 年 2 月 18 日提送細部設計預算書圖，後續將依 109 年 2 月 25 日預算需求討論會議決議事項請設計單位修正細部設計預算書圖。
24	108DF00264	教育局/國民中學/立新國中	臺中市立新國民中學活動中心暨地下停車場興建工程	215,400	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 109 年 3 月 25 日立新中總字第 1090001341 號函送臺中市政府建設局代辦協議書及興建計畫書。
25	109DD00142	教育局/國民小學/宜欣國小	宜欣國小活動中心新建工程	70,000	20	20	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 監造單位遴選完成
26	109DD00164	教育局/國民小學/樂業國小	臺中市東區樂業國民小學新建幼兒園園舍建築工程	76,610	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本月新增標案，委設第一次招標預計於 4/6 日上午 11 點開資格標，4/7 下午 2 時開規格標
27	109DD00165	教育局/國民小學/南陽國小	臺中市南陽國小和平樓拆除重建工程	111,945	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 109 年 3 月 31 日委託規劃設計監造技術服務採購上網公告完成，預計 109 年 4 月 23 日開標評選。
28	109DD00173	教育局/國民小學/龍海國小	臺中市龍井區龍海國小北棟校舍拆除重建工程	129,163	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 成立校園重建規劃小組。 2. 召開校園重建規劃小組會議。 3. 準備設計監造勞務採購案文件。
29	109DD00180	教育局/國民中學/清水國中	清水國中「老舊校舍行健樓拆除重建工程」	142,547	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 預定 109.3.31 上傳「委託規劃設計及監造技術服務採購案」公告，預定 109.4.1 刊登公報，預定 109.4.20 截止收件，預定 109.4.21 資格審查，預定 109.4.23 評選，預定 109.4.29 議價
30	109DD00183	教育局/國民中學/成功國中	成功國中(慈德樓)109 年度國民中小	104,372	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			學老舊校舍整建計畫 硬體工程暨成功國中 活動中心新建工程					本案因計畫範圍內尚有他案(活動中心地下停車場案),經臺中市政府交通局109年3月20日函復預算尚在市政府審議中,俟該案完成預算程序後辦理整體規劃。
31	109DD00155	教育局/國民小學/梧棲區中正國小	臺中市梧棲區中正國民小學信義樓(含幼兒園)老舊校舍整建計畫工程	190,380	0	0	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 建築師遴選公告中
32	109DD00158	教育局/國民小學/大忠國小	臺中市大肚區大忠國民小學南棟教室老舊校舍整建計畫工程	104,644	0	0	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 大忠國小老舊校舍整建工程,目前辦理情形:遴選建築師(1)上網日期109/3/27、(2)開標日期109/4/13、(3)評選日期109/4/14、(4)決標日期109/4/14(預計)
33	109DD00191	教育局/國民小學/梧棲國小	臺中市梧棲區梧棲國小西棟大樓拆除重建	122,896	0	0	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案於109年3月19日公告,3月31日開標,4月7日辦理評選
34	107DQ00007	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	臺中市歷史建築「潭子國小日式校舍」修復暨再利用工程(含監造及工作報告書)案	64,000	65	67	2	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 1.截至109年3月31日預定進度25%,實際進度30.51%,施作工項:A1漆皮油毛氈、A3土台婆羅洲鐵木抽換、軸組越檜、杉木抽換及修補、磚牆裂縫補強 2.本案於109年3月31日第一次變更設計審查通過。
35	106DD00190	教育局/國民中學/雙十國中	臺中市立雙十國民中學活動中心(含幼兒園暨地下停車場)新建工程	196,000	70	72	2	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 1、附屬司令台結構施作。 2、1F浴廁RC牆結構施作。 3、1F及2FL機水電管路配置。
36	105DD00238	教育局/國民小學/東海國小	臺中市西屯區東海國民小學第二期校舍新建工程	118,000	92	94	2	流廢標次數:5次, 期程修改次數:1次 1.本月進度: 0313~0325:操場、壓克力球場及PU跑道施工 0313~0325:活動中心地坪施工 0317~0321:活動中心布幕工程施工 0313~0326:機電設備運轉測試 2.下月施工進度:

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								操場工程施工 周邊景觀植栽、高壓磚鋪設 戶外梯水管扶手施作
37	106DD00110	教育局/國民小學/龍海國小	臺中市龍井區龍海國民小學 106-108 年度老舊校舍拆除重建工程	128,740	71	74	3	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 1. 申請消防勘驗。 2. 申請無障礙設施勘驗。 3. 申請使用執照。
38	106DD00313	教育局/工程營繕科/	前瞻基礎建設 106—109 年「校園社區化改造計畫—友善育兒空間」之廬子地區新設校新建幼兒園圍舍工程案(臺中市廬子地區新建幼兒園圍舍統包工程)	86,835	81	84	3	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：0 次 本案委託專案管理 (PCM) 業於 107 年 2 月 14 日簽訂契約完畢，廠商業於 107 年 3 月 15 日提送統包工程需求等相關資料，並於 107 年 5 月 9 日經雲科大檢核通過；統包需求書等招標文件已召開統包工程採購評選委員會並辦理公開閱覽完畢，招標文件業於 107 年 7 月 19 日上網公告招標，業於 107 年 11 月 16 日完成決標及簽約作業；基本設計於 108 年 2 月 15 日經本局審查通過，於 108 年 4 月 26 日召開細部設計審議，決議修正後通過，已於 108 年 5 月 8 日開工，108 年 7 月 26 日取得建照，截至 109 年 3 月 27 日 (納入後編工程經費之工程進度)，工程預定進度 72.428%，實際進度 72.535%，進度超前 0.107%。
39	109DD00154	教育局/國民小學/梧棲區中正國小	臺中市梧棲區中正國民小學仁愛樓拆除重建工程	74,352	5	10	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 教育局第二次校審中
40	109DD00162	教育局/國民小學/太平區新高國小	臺中市太平區新高國民小學二期校舍及活動中心新建工程案	356,337	0	5	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 完成遴選建築師 (1) 上網日期 109/3/2 (2) 開標日期 109/3/24 (3) 評選日期 109/3/25 (4) 決標日期 109/3/25, 得標廠商：黃振東建築師事務所
41	109DD00187	教育局/國民小學/大雅國小	大雅國小 107 年度改善及充實教學環境設備-和平樓拆除重建工程	83,959	5	10	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已於 3 月 27 日完成第二次校審會議，預定於 4 月份召開第三次校審會議。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
42	109DD00190	教育局/國民小學/大甲國小	臺中市大甲區大甲國民小學行政大樓重建工程	174,306	5	10	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 109.02.21第一次校審會議
43	109DD00175	教育局/國民小學/?子國小	臺中市北屯區廬子國民小學第二期校舍新建工程	338,616	0	5	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 建築師遴選完成，109年3月23日決標。
44	106DD00311	教育局/工程營繕科/	前瞻基礎建設106—109年「校園社區化改造計畫—友善育兒空間」之文小10新建幼兒園園舍工程案	105,736	81	87	6	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 本案委託專案管理(PCM)業已於107年2月14日簽訂契約完畢，廠商業於107年3月15日提送統包工程需求等相關資料，並於107年5月9日經雲科大檢核通過，統包需求書等招標文件已召開統包工程採購評選委員會並辦理公開閱覽完畢，招標文件業於107年7月19日上網公告招標，已完成決標及簽約作業，基本設計業於108年2月15日經本局審查通過，於108年5月9日召開細部設計審議，修正後通過，另都市設計審議委員會於108年7月17日召開，修正後通過。本案已於108年5月8日開工，108年11月13日取得建造，截至109年3月27日止(納入後編工程經費之工程進度)，預定進度67.989%，實際進度67.750%，進度落後0.239%。
45	106DD00088	教育局/國民小學/瑞峰國小	臺中市大肚區瑞峰國民小學拆除東棟老舊校舍暨活動中心整建工程	98,717	63	70	7	流廢標次數：3次， 期程修改次數：0次 1. 2F板模組立。 2. 2F柱筋、牆筋綁紮。 3. 2F水電配管及灌漿作業。 4. 3月16日接受市政府查核作業。
46	106DD00310	教育局/工程營繕科/	前瞻基礎建設106—109年「校園社區化改造計畫—友善育兒空間」之文小65及文小66新建幼兒園園舍工程案	148,198	81	88	7	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 本案委託專案管理(PCM)業於107年2月14日簽訂契約完畢，廠商業於107年3月15日提送統包工程需求等相關資料，並於107年5月9日經雲科大檢核通過，統包需求書等招標文件已召開統包工程採購評選委員會並辦理公開閱覽完畢，招標文件業於107年7月19日上網公告招標，已完成決標作業，基本設計業於108年2月15日經本局審查通過，文小65於108年5月9日召開細部設計審議，決議修正後通過，另都市設計審議委員會於108年7月3日召開，修正後通過。另文小66於4月26日召開細部設計審議，決議修正後通過。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								兩案皆於108年5月8日開工，截至109年3月27日(納入後編工程經費之工程進度)，文小65預定進度73.059%，實際進度73.741%，進度超前0.682%。；文小66預定進度58.215%，實際進度58.390%，進度超前0.175%。
47	105DD00213	教育局/國民中學/育英國中	臺中市立育英國國民中學育英堂重建工程	85,000	83	91	8	流廢標次數：3次， 期程修改次數：0次 辦理景觀鋪面工作
48	106DD00082	教育局/國民小學/清水國小	臺中市清水國小育英樓拆除暨校舍新建工程	166,892	72	80	8	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 1.教學棟門窗工程施作。 2.教學棟及設備棟水電工程施作。 3.教學棟泥作及外牆防水施作。 4.教學棟衛浴設備施作。 5.教學棟1F泥作及門窗工程施作。 3.教學棟3F構體及水電施作
49	105DD00226	教育局/國民小學/?子國小	廊子國小-臺中市北屯區廊子地區新設學校工程	181,000	71	81	10	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 南棟裝修(1F-3F地磚工程、4F-RF內部泥作、1F-3F油漆批土、1F-4F外部磁磚施作、4F走廊防水施作、RF抵石子施作、塗料施作)。 北棟裝修(1F-2F地磚鋪設施作、4F外部磁磚施作、1F-4F外部抵石子施作、1F-4F廁所壁磚施作、玻璃磚施作、塗料施作) 東棟裝修(1F-3F樓層接縫防水施作)。
50	106DD00289	教育局/國民中學/后里國中	臺中市立后里國民中學綜合活動中心新建工程	60,000	20	30	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理公開閱覽及工程標案上網公告事宜
51	106DD00050	教育局/國民小學/龍港國小	臺中市龍井區龍港國民小學A、C棟校舍拆除重建工程	60,166	66	83	17	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.A棟：(1F、內牆、外牆)牆面裝修工程：灰誌、水泥砂漿打底。 2.A棟：(1F、外牆)牆面裝修工程：磁磚。 3.A棟：(2F、平頂)裝修工程：批土油漆。 4.防空避難室、守衛室：(屋頂)防水工程。 5.A棟：(1F、外牆)牆面裝修工程：磁磚。 6.A棟：(2F、外牆)牆面裝修工程：磁磚。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								7. 各分項計畫書送審。
52	106DD00038	教育局/國民小學/龍井國小	龍井國小前棟老舊校舍新建工程	89,569	73	94	21	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 預計 4/10 複驗。

(二)道路橋梁工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	28 件(75.68%)	5 件(13.51%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	4 件(10.81%)	37 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	107DR00030	建設局/養護工程處/市六區工程隊	106 年度臺中市西屯區環中路(西屯路至僑大二街)人行道及道路改善工程	57,128	98	100	2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理結算作業
2	107DR00031	建設局/養護工程處/市六區工程隊	106 年度臺中市西屯區環中路(僑大二街至廣福路)人行道及道路改善工程	60,694	98	100	2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理結算作業
3	107CF00017	建設局/新建工程處/用地科	大里區草湖地區聯外道路(含 AI-005 延伸)新闢工程	410,000	95	100	5	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 依管考期程進度辦理
4	104AF00098	建設局/新建工程處/土木工程科	104 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北屯、新社、東勢、和平等 10 區)	11,585	40	100	60	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已結算驗收付款結案

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
5	105AF00094	建設局/新建工程處/土木工程科	104年度道路橋樑工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等10區)	11,585	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約規定陸續派工中
6	109DF00001	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市神岡豐洲科技工業園區二期聯外道路工程(堤南路拓寬及銜接月眉西側南向聯絡道引道)	467,970	10	5	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 基設作業中。
7	102AF00050	建設局/新建工程處/土木工程科第一股	台中生活圈4號線大肚段路線環境影響評估作業委託技術服務案	19,500	98	95	-3	流廢標次數：1次， 期程修改次數：3次 本案經臺中市政府107年12月7日召開臺中市遺址審議委員會結論採路堤方案方式辦理，採本方案全線經費約121億(工程費約65億、用地及拆遷補償費約56億)，工期約20個月，旨案本局於108年1月25日提送環境影響評估報告書(修正一版)至臺中市政府環境保護局，該局於108年2月20日召開專案小組第二次書審會議，已依期限提送修正資料，台中市政府環保局訂於108年6月4日召開第3次小組書審會議，已於108年8月30日提送環保局供審查委員確認，於108年12月26日大會審查結論原則通過，並於109年4月30日前依委員但書意見修正後供委員確認，刻正依委員意見修正，後續經委員確認無誤後即可製本用印，俟製本用印後廣半結算付款事宜。
8	105AF00097	建設局/新建工程處/土木工程科	中科南向聯外道路新闢跨越大甲溪橋梁及引道工程委託監造技術服務	40,371	100	98	-2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理結算付款作業
9	104DF00358	建設局/養護工程處/路燈養護科	臺中市水銀路燈落日計畫汰換工程	749,117	100	98	-2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 第一、二、五、八工區已函送能源局請領尾款，部分工區缺漏文件待補正；第三工區預計3月底前完成函送事宜；第七工區尚有民事訴訟程序未著；第四、六工區刻正簽辦尾款結算宜，俟奉准後函送能源局。
10	106CF00018	建設局/新建工程處/用地科	國4神岡聯絡道至中清路高鐵橋下道路開	75,400	50	50	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：1次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			關工程					本案豐原地政事務所已完成列冊審查作業，並移送本府地政局辦理公告作業。
11	107DF00318	建設局/新建工程處/土木工程科	國道三號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程延伸段	100,000	80	80	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. P1 橋墩 11a, 11b 節塊混凝土澆置 2. P2 橋墩 4c, 4d 節塊工作車推車調模 3. P3 橋墩 8e, 8f 節塊工作車推車 4. A0K+515~528 (LT) 單孔箱涵第一階水平支撐安裝 5. A0K+625~660 (RT) B1 型擋土牆基礎開挖
12	107CF00010	建設局/新建工程處/用地科	東區武德街(新民街至南京路)拓寬工程	167,000	75	75	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 都更科成立專案小組訂於 109.3.31 開會，俟收斂各委員意見後再送大會，屆時再請建設局出席大會。
13	107CF00016	建設局/新建工程處/用地科	潭子區頭張路二段 113 巷道路打通工程	60,500	95	95	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 依管考期程進度辦理
14	105AF00108	建設局/新建工程處/土木工程科	貓羅溪大橋新建暨周邊道路改善工程委託設計監造技術服務	29,142	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 107年1月24日辦理細部設計審查，107年2月14日提送修正後細設報告，經委員及相關單位確認後於107年4月16日完成備查，經費籌措中。
15	099BD00008	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中生活圈道路系統建設計畫(公路系統)6年(98-103)計畫-烏日鄉中 75-1 線道路拓寬工程-委託規劃技術服務	4,880	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 工程規劃設計中，用地辦理第一階段範圍取得事宜
16	103BF00008	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路委託規劃設計暨監造技術服務案	220,000	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 第1、2、3標：配合近期法院判決結果廢辦第二階段環境影響評估；本局重新辦理環評，於108年3月6日重啟評估作業開標，108年3月22日決標，並於108年4月17日提送環評大會，環評委員同意本案進入環評二階程序，目前辦理環評程序，工程預計111年3月開始施工。第4標已於107年9月完工；第5標已於107年11月完工。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
17	109DF00005	建設局/新建工程處/土木工程科	大里區南門橋拓寬工程暨聯外道路拓寬工程(中興路二段822巷至七中路)	170,000	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理前置作業
18	109DF00049	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市清水區清水車站人行跨站天橋工程	63,495	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 設計監造於109年3月18日訂約
19	108DF00212	建設局/新建工程處/土木工程科第一股	龍井區山腳排水上游延伸段新闢橋梁工程-4標	140,000	56	56	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 變更設計作業中，停工中
20	109AF00064	建設局/新建工程處/土木工程科	105年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務案(大甲、清水、沙鹿、梧棲、大安、外埔、龍井、大肚、烏日等9區)	11,585	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 工程持續派工設計監造
21	108AF00071	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路(第1至5標)環境影響評估委託技術服務	25,465	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理範疇界定會議紀錄決議事項調查作業
22	108DF00280	建設局/土木工程管理科/	大里區、霧峰區大里聯絡道高架橋下增設平面道路工程(第一期)-「平面道路內側車道工程」	211,070	56	56	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 109年2月10日開工，按預定期程執行中。
23	108DF00281	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中都會區鐵路高架捷運化沿線5處(圓環北路、太原路、建成路、國光路、五權路)地下道填平工程-第一標(圓環北路、太原路、建成路)	155,000	58	58	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中
24	108DF00299	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中都會區鐵路高架捷運化沿線5處(圓環北路、太原路、建成路、國光路、五權路)地下道填平工程-	136,780	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 2/18訂約，廠商製作交維計畫書作業中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			第二標(國光路、五權路)					
25	108DF00301	建設局/養護工程處/市六區工程隊	臺中市提升道路品質計畫-亮點類-人本道路改善工程(雙十路-南京路)	109,030	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 開工
26	102DF00514	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市水湳40M-11號道路與中科東向道路銜接工程	976,405	92	93	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 109年3月6日起復工，辦理第2階段鋼便橋拆除及復舊等作業，施工中。
27	107DF00334	建設局/新建工程處/土木工程科	五權南一路(美村南路至南和一街)開闢工程	50,000	56	57	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 施工中
28	105DF00199	建設局/新建工程處/土木工程科	永春南路延伸開闢至遊園路道路工程	272,000	95	98	3	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 辦理結算作業
29	108DF00315	建設局/新建工程處/土木工程科	第14期市地重劃區增設8公尺巷道及崇德十路貫通台74號橋下空間至昌平路等工程	76,900	55	59	4	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 進度11.05%。
30	108AF00092	建設局/土木工程管理科/	臺中大肚-彰化和美跨河橋梁計畫委託技術服務	11,250	35	40	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理設計原則作業
31	106DF00423	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程(含委外專案管理服務)-第五工區	109,182	73	78	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 施工中
32	108DF00184	建設局/新建工程處/土木工程科	龍井區山腳排水上游延伸段新闢橋梁工程-第3標	92,570	55	64	9	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 基樁及鋼軌樁打設中
33	109CF00001	建設局/新建工程處/用地科	溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路新闢工程(用地)	160,000	30	40	10	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 109年3月23日地政事務所檢送逕為分割清冊
34	109CF00002	建設局/新建工程處/土木工程科	市政路延伸(安和路至工業區一路)開闢工程(用地)	1,100,000	30	40	10	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 109年3月20日已檢送第二次公聽會紀錄並公告周知。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
35	108DF00243	建設局/建築工程管理科/	臺中市臺灣大道沿線公共通行空間系統改善工程	50,000	25	40	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理忠明南路口施工作業
36	109CF00006	建設局/新建工程處/土木工程科	第14期市地重劃區聯外道路同榮路銜接環中路道路開闢工程	53,000	15	40	25	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 109.3.13召開協議價購價格審查會109年第3次會議，審議通過，刻正簽辦價購金額，預訂109.4月中旬召開價購會議。
37	109BF00006	建設局/養護工程處/挖掘管理科	109年度臺中市代辦管線統一挖補工程委託監造技術服務案(第一、三工區)	123,261	40	80	40	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理統一挖補工程監造

(三)交通工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	11件(91.67%)	1件(8.33%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	12件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	103DG00054	交通局/停管處/設施工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫G10站轉乘設施併水安公園地下停車場興建工程	348,390	100	98	-2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 108.11.12辦理點(移)交現場會勘，查點(移)交清單資料及現況仍有缺失尚待改善，另北捷局已內部簽准捷運G10轉運站進行全站驗收，已訂於109年2月5日辦理初驗，並於109年1月20日簽陳辦理先行使用，預計109年5月18日辦理缺失複驗，俟複驗後再行辦理正式點(移)交程序，預計109年5月31日前開放委外廠商營運。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
2	104DG00026	交通局/捷運處 /機電系統課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線 建設計畫-CJ900 機電系統工程	10,908,000	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 1. 機電全系統動態整合測已於 6 月底結束，並於 108 年 7 月 22 日完成「試營運驗證測試」作業，該驗證為模擬實際營運通車時電聯車的營運班表，測試時間由上午 6 時行駛至下午 24 時，不間斷的行駛共 7 天。 2. 依本工程代辦機關北捷局 108 年 12 月 10 日來文表示，CJ900 第一階段實質完工為 108 年 10 月 31 日。3. 目前與北捷局進行機電設備現場點交作業，臺中捷運公司於 109 年 2 月 3 日接管主線，預計 109 年 5 月 25 日進行穩定度驗證。
3	104DG00028	交通局/捷運處 /捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線 建設計畫-CJ930 標 G10 至 G17 站及全線 電梯/電扶梯區段標 工程	8,377,000	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：4 次 108 年 10 月 25 日已竣工，目前辦理驗收作業。
4	104DG00029	交通局/捷運處 /捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線 建設計畫-CJ910 標機 廠、G0 站及全線軌道 區段標工程	5,375,000	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 CJ910 區段標，各子標進度說明如下： (1) CJ914A (水環)：108 年 12 月 5 日完成驗收複驗作業 (2) CJ901 (軌道)：109/02/20 辦理正驗起始會議，詳細進度如下： 1. 109/03/05-26，正驗完成。 2. 109/04/06-08，備品點交 (預計) 3. 109/04/21，改善完成。(預計) 4. 109/04/23-24&04/30-05/01，正驗複驗。(預計) (3) CJ910A (土建)：108 年 11 月 8 日完成驗收複驗。
5	104DG00035	交通局/捷運處 /捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線 建設計畫-CJ920 標 G3 至 G9 站及全線環 控系統區段標工程	7,676,000	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 108 年 11 月 27 日已報竣，辦理初驗作業。
6	105DG00003	交通局/捷運處 /綜合規劃課	辦理 2018 花博補助 臺鐵后里車站東口增 設計畫(含規劃設 計、監造及施工)	160,000	95	95	0	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：4 次 已於 109 年 1 月 7 日再次依臺鐵承諾簽准展期至 109.6 月底結案，臺鐵局原預估 109 年 1 月完成初驗、4 月完

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								成正驗，惟初驗過程中因廠商部分工項未施作，故辦理追減變更，目前臺鐵追減作業已簽至該局工務處，且廠商缺失已改善並提報中，俟核定後持續進行初驗之複驗等作業。
7	108CF00005	建設局/新建工程處/用地科	南屯區南屯路二段400巷至430巷打通工程	205,000	60	60	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 3/17 提送徵收計畫書予地政局初審。
8	108DG00037	交通局/停管處/停車規劃課	臺中大車站計畫-立體停車場暨轉運中心新建工程	1,200,000	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 由本局交規科辦理周邊捷運出入口、轉運中心、停車場連通道及出入口等綜合先期規劃作業，刻正辦理第二次招標作業。
9	109AG00001	交通局/停管處/停車管理課	臺中市公有停車場開立停車繳費通知單勞務委外作業(第一區)	124,020	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案依廠商每月開單時數核算勞務費，刻正辦理109年2月開單時數勞務費用核算作業。
10	109AG00002	交通局/停管處/停車管理課	臺中市公有停車場開立停車繳費通知單勞務委外作業(第二區)	124,020	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案依廠商每月開單時數核算勞務費，刻正辦理109年2月開單時數勞務費用核算作業。
11	109CF00007	建設局/新建工程處/用地科	豐原區11-35號都市計畫道路工程	255,000	40	40	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 已召開2次公聽會
12	101AC01008	交通局/交通規劃科/	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯延伸線後續可行性研究	10,000	95	95	0	流廢標次數：3次， 期程修改次數：4次 1、交通部108年12月13日召開第二次複審委員會。 2、109年1月8日與彰化縣政府召開研商會議討論。 3、彰化縣政府109年2月15日函復建議路線相關說明，109年2月20日函請彰化縣政府再補充。 4、109年3月蒐集彰化市地籍資料及提供108年稅務資料給顧問公司進行更新。

(四)水利工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	53 件(98.15%)	1 件(1.85%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件	54 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	107DD01182	水利局/污水營運科/	臺中市綠川水質現地處理設施工程	250,000	82	80	-2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 預定進度 61.13%，實際進度 61.83%，第二次變更設計 3/23 議定
2	107DD01118	水利局/大地工程科/	旱溪排水水環境及鄰近區域設施改善(第一標)	88,800	90	90	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中
3	107DD01120	水利局/大地工程科/	筏子溪景觀環境營造(車路巷橋-永安橋及礫間淨化)	163,199	81	81	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 施工中
4	107BD01045	水利局/水利養護工程科/	臺中市綠川(信義南街~大明路)水環境改善計畫委託技術服務	67,032	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 設計完成，工程尚在執行中。
5	107DD01151	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(8-4)-瀋陽路等區域範圍	177,430	86	86	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 瀋陽路三段明挖、河北路二段用戶接管
6	107DD01169	水利局/水利工程科/	臺中市柳川污染整治及環境改善工程(第二期-林森柳橋至民權柳橋)	379,027	79	79	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 107 年 12 月 8 日開工，持續施工中。
7	107DD01180	水利局/大地工程科/	臺中市新社區協成里九渠溝興中街分流工程-第二標	103,000	81	81	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 施工中
8	103DD01204	水利局/污水工程科/	臺中市西屯區寧夏路、華美西街等一帶污水下水道分支管網	146,460	98	98	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 無

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			暨用戶接管工程					
9	104BD01049	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10)委託設計及監造服務	106,049	80	80	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 10-1，2標皆已開工，目前10-4標、10-7標已決標， 10-9、10-10標細部設計審查通過。
10	105BD01042	水利局/污水工程科/	臺中市水滷污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	64,981	80	80	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、水滷1標：108.10.30工程尾款撥付，勞務案 108.11.28驗收通過目前勞務請款簽核中。二、水滷2 標：實際進度50.83%，目前后庄一街用戶接管、后庄路、 陳平路推進。三、水滷3標：108.10.08決標，翔富裕 營造股份有限公司得標(294,000,000)預計109.01.17 開工。四、水滷4標：高輝營造得標。
11	105DD01205	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 2K+052~2K+496治理 工程併辦土石標售	162,945	98	98	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 已請款完畢，已結算付款
12	106BD01041	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水 下水道分支管網暨 用戶接管工程委託設 計及監造技術服務	62,226	80	80	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 建成2細部設計成果於109年2月17日函送營建署備 查中
13	106BD01043	水利局/污水工程科/	臺中市豐原區污水下 水道系統第一期管線 暨用戶接管工程設計 及監造委託技術服務 案	88,084	80	80	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 豐原用戶接管一標於108年6月27日辦理第二次細部 設計審查會，審查結果修正後通過，因配合7月23日 「臺中市污水下水道建設研會議」調整發包策略修正設 計成果，營建署於10月14日函文修正後備查，最有利 標招標方式已簽准，並於10月18日公開預覽(10/18 ~10/22)，公開閱覽已完成，已於11/7上網招標，12/3 開標未達規定家數(僅1家投標)流標，於12/10第二 次公開開標計3家廠商投標，於12/17評選會議完成， 於12/30決標。 豐原第四標主次幹管細部設計審查會，已於109年2月 24日辦理完成，審查結果修正後通過。 豐原第四標主次幹管細部設計修正中。
14	106BD01049	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分 支管網暨用戶接管工	50,142	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			程(9)委託設計及監造服務					<p>14. 聯聖公司於3月11日前已將9-1修正細部設計成果提送本局，俟本局檢核是否依依營建署意見修正後，函文該署備查。</p> <p>15. 於108年4月24日，將細部設計文件(修正二版)函送營建署備查。</p> <p>16. 內政部營建署於108年5月15日(營署水字第1081088552號函)發文請本局依審查意見修正後備查。本局於108年5月16日(中市水污工字第1080038048號函)發文請聯聖工程顧問股份有限公司依審查意見修正，並於108年5月24日前提送修正三版。</p> <p>17. 聯聖公司於108年6月10日((108)聯字第0610-09號)已將9-1修正細部設計成果提送本局，本局並於108年6月13日(中市水污工字第1080046112號函)發文檢送9-1細部設計相關資料及修正內容對照表各1份函送營建署備查。</p> <p>18. 9-1工程採購公開閱覽案俟本局會計室、秘書室、政風室意見修正後，移請秘書室辦理公開閱覽事宜。</p> <p>19. 9-1工程採購公開閱覽案於108年8月16日上網公開閱覽，閱覽期間8月16日至8月20日；9-1工程採購發包案俟本局會計室、秘書室、政風室意見修正後，辦理公開招標事宜。</p> <p>20. 9-1工程採購評分及格最低標1案於108年9月6日奉核(中市水污工字第1080073183號結簽)；於108年9月27日已上網招標(案號:251080073183)，於108年10月14日17時止，10月15日辦理開標事宜。</p> <p>21. 9-1工程採購於108年10月15日流標，業於10月24日辦理第二次開標並續辦評選委員會相關事宜。</p> <p>22. 9-1於108年11月11日辦理審查委員會，並於108年11月28日辦理價格標開標作業。</p> <p>23. 9-1於108年12月17日無廠商投標致流標，後續辦理檢討會議</p> <p>24. 109年2月4日辦理開標，投標廠商未達法定廠商數致流標</p> <p>25. 109年2月18日辦理開標，後續於2月27日辦理審查委員會</p> <p>26. 9-1 109年3月20日決標公告 後續辦理訂約 9-4 後續辦理細部設計審查委員會</p>

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
15	106DD01150	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9-3)東光路及東山路等鄰近區域	208,718	94	94	0	<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次</p> <p>1. 三光里排水口調查：廠商3/25發文，排水口調查照片僅門牌號碼，已退回請施工廠商修正，於4/1提送，沒交資料就罰</p> <p>2. 大樓無法配合接管需辦理會勘：施工廠商於109/04/07前提送，沒交資料就罰</p> <p>3. 施工遭遇管障乙案：僅提送【東山路一段及早溪西路三段】此處管線障礙平剖面圖和照片，尚缺三光北一街及北屯路212巷的，施工廠商於109/04/07前提送，沒交資料就罰</p> <p>4. 東山路一段50巷以東排水調查：已函文至施工廠商於109/04/07前提送，沒交資料就罰</p> <p>5. 東山路一段55-9-89號等鄰近區域排水調查：已函文至施工廠商於109/04/07前提送，沒交資料就罰</p> <p>6. 原12估及13估（估驗期間為11月及12月），已請施工廠商併為1次估驗（12估），13估（估驗期間為109/01月）於109/04/20提送</p> <p>7. 剩餘管段米數，用戶接管及相關期程，有無路證，管審，私地問題，109/04/10提送</p>
16	106DD01172	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-2)臺灣大道公益等鄰近區域	183,850	92	92	0	<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次</p> <p>工程可施作項目已完成 變更設計109/3/31辦理議價自3月16日起停工中</p>
17	106DD01174	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程7-6（-忠明路及永興街等區域）	207,810	95	95	0	<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次</p> <p>第八次創封會勘完成後續辦理創封</p>
18	106DD01179	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-1)民生五權等	207,810	75	75	0	<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次</p> <p>存中街161巷10弄（大忠南街~存中街）用戶接管</p>

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			鄰近區域					
19	106DD01180	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(一)-西屯路三段、國安一路等鄰近區域(1-2)	167,300	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理驗收中
20	106DD01188	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(一)-福科路、玉門路等鄰近區域	156,500	87	87	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 福聯街及福瑞街用戶接管、200 連接管、300 分支管施作
21	107AD01047	水利局/污水營運科/	臺中市福田水資源回收中心污泥乾燥減量統包工程	112,440	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 實際：第二期工程進度 11.254%，全期 83.261%
22	108DD01096	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程 7-7(進化北路及梅川東路等區域)	212,160	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、目前推進試挖作業已完成部份： 1. 進化北路水系-試挖完成 2. 健行路水系-試挖完成 3. 英才路水系-試挖完成 二、預計 3/16 進場施作明挖分支管線： 1. 梅川西路與梅亭街口，Bi53052001 水系分支管線 2. 德化街與尚德街口，Bi53052302 水系分支管線 三、涉及私人土地清冊(第一分區)已於 3/30 提送。 四、全工區大樓部份(共 30 棟)已全數依據用戶接管確認書內容告知大樓，後續將持續追蹤各大樓改管意願，目前已造 9 棟大樓確認書。 五、第一次估驗計價資料提送，施工廠商原預訂於 3/6 提送，目前將展延至 4/1 提送。
23	108DD01099	水利局/污水工程科/	臺中市水湳污水下水道分支管網暨用戶接管工程(3)-四平路等鄰近區域	300,480	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理試挖、立坑及推進作業

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
24	108DD01108	水利局/污水工程科/	臺中市大里區污水下水道系統主次幹管及揚水站工程(2)-德芳路	195,280	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 各計畫書審查。
25	108DD01109	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9-1)雙十路及南京路等鄰近區域	244,650	40	40	0	流廢標次數：4次， 期程修改次數：0次 1.108年10月28日開標，於11月11日辦理審查委員會。 2.108年11月28日辦理價格標開標。 3.108年12月17日未達法定廠商數流標，已辦理檢討會議 4.109年2月4日辦理開標作業，無廠商投標致流標 5.109年2月27日辦理審查委員會，原則通過，109年3月5日議價，廠商未進底價，保留決標，後續簽辦起底價決標。 6.109年3月20日決標公告 後續辦理訂約
26	108DD01110	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(一)-福雅路、永福路等鄰近區域(1-4)	243,950	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.固定式告示牌設置會勘 2.施工前地方說明會 3.計畫書、材料及廠商資料審查。
27	108DD01136	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-4)-向上民生等鄰近區域	146,340	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 109.02.17 訂約完成 三大計畫書皆已核定 預計109年5月開工
28	108DD01138	水利局/水利規劃防災科/	東大溪水環境及鄰近區域環境改善工程	262,620	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 監造計畫於109年1月8日核定，整體品質計畫及體施工計畫於109年2月18日核定。工程於109年2月20日開工。至109年3月27日預定進度1.072%；實際進度2.075%。
29	108DD01141	水利局/污水工程科/	臺中市水湳污水下水道分支管網暨用戶接管工程(4)-后庄北路等鄰近區域	142,500	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 試挖作業、立坑作業、推進作業、連接管理設作業及用戶接管作業

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
30	109AD01007	水利局/水利養護工程科/	109年度本市各抽水站、滯洪池、水閘門及各周邊設施維護保養操作及管理委託專業服務	21,950	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 進駐管理中
31	109DD01002	水利局/污水設施科/	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程第三分標(樹德路新光路等區域)	240,220	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於109年3月30日申報開工 施作項目：計畫書、材料送審資料編寫
32	109DD01015	水利局/污水營運科/	臺中市旱溪排水水質現地處理設施工程	140,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 109/3/31 決標
33	106DD01121	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9-2)東光路及興進路等鄰近區域	198,970	93	94	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 因四季水悅接管問題未決 且現場已無可施作工項
34	107DD01123	水利局/水利管理科/	旱溪排水水環境及鄰近區域設施改善(第二標)	79,000	83	84	1	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 園區植栽移植、園區植栽新植、步道鋼筋綁紮及混凝土澆置、雲彩橋兩側欄杆組立、雲彩橋橋翼造型金屬安裝
35	107DD01203	水利局/污水工程科/	臺中市大里區污水下水道系統主次幹管及揚水站工程(1)-文心南路	176,850	72	73	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 福田水質中心廠區推進作業及文心南路立坑施工。
36	108DD01001	水利局/雨水下水道工程科/	臺中市綠川水環境改善計畫(愛國街至信義南街)	74,380	61	64	3	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 本工程持續施工中。
37	107DD01199	水利局/水利養護工程科/	臺中市綠川(信義南街~大明路)水環境改善計畫工程A標	336,414	68	72	4	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 正義街至國光路右岸砌石施作。
38	107DD01124	水利局/水利工程科/	臺中市柳川污染整治及環境改善計畫(中正公園至舊社公園截流工程及中正水淨場)	395,194	72	76	4	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中
39	105DD01206	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水2K+496~3K+066 治理	199,920	79	83	4	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			工程併辦土石標售					施工中
40	105DD01235	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 0K+000-0K+600 治理 工程併辦土石標售及 代辦之共同管溝工程	199,970	81	85	4	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 施工中
41	107DD01204	水利局/污水工程科/	惠來溪及潮洋溪引 流、污水截流及水環 境改善工程	271,000	70	75	5	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 1. 惠來溪河道渠底施作(含斜坡) 2. 取水工程(港尾子溪)取水井施作、引水管線衝突會 勘 3. 截流工程(潮洋溪箱涵下游段)截流管理設 4. 惠來溪及潮洋溪管線附掛會勘
42	107DD01201	水利局/污水工程科/	惠來溪及潮洋溪現地 處理及水環境改善工 程	297,477	67	72	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 目前施作項目： 1. 上游段截流設施混凝土澆置。 2. 上游段截流設施鋼筋綁紮。 3. 出流單元回填土方整理。 4. 空氣井底板澆置。 5. 機房底板鋼筋綁紮。
43	107DD01004	水利局/污水設 施科/	臺中市太平區西新光 污水管線及用戶接管 工程第二分標(振福 路旱溪東路二段等區 域)	244,570	88	94	6	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於109年2月17日申報竣工109年3月24日辦理正 驗程序
44	107DD01211	水利局/污水工 程科/	臺中市建成路系統污 下水水道分支管網暨 用戶接管工程(1)-國 光路及民意街等鄰近 區域	230,000	65	72	7	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 φ200mm明挖管線、用戶接管、推進及工作井立坑施作
45	107DD01200	水利局/水利養 護工程科/	臺中市綠川(信義南 街~大明路)水環境改 善計畫工程B標	357,834	65	72	7	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 復興園道(南段)透水混凝土面層施作。
46	107DD01127	水利局/雨水下 水道工程科/	臺中市綠川水環境改 善計畫(民權路至復 興路)工程	160,000	73	82	9	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 0K+260-270收邊鋼板施做

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								2.0K+260-300 管線配置
47	107DD01213	水利局/污水工程科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期-豐原大道既有管線後續工程	168,013	67	78	11	<p>流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次</p> <p>1. 已於107年12月24日完成審查，訂於107年12月28日辦理議價程序。</p> <p>2. 訂約。</p> <p>3. 已完成A002至A184推進的擋移排水作業及豐原大道二段相關的試挖作業。</p> <p>4. 辦理豐原水資中心前既有工作井A002開挖作業。</p> <p>5. 豐原大道二段工作井立坑、箱涵新設人孔及箱涵清淤。</p> <p>6. 豐原水資中心前既有工作井A002至A184鋼套管推進地改引孔。</p> <p>7. 已完成豐原水資中心前既有工作井A002至A184鋼套管推進地改作業。</p> <p>8. 豐原大道二段400加厚管推進作業。</p> <p>9. 已完成豐原水資中心前既有工作井A002至A184鋼套管及RCP推進作業。</p> <p>10. 已完成豐原水資中心前既有工作井A002人孔收築。</p> <p>11. 持續辦理豐原大道二段區段翻修、明挖置換管段、鋼套管推進等作業。</p> <p>12. 豐原大道四、五段工作井試挖。</p> <p>13. 豐原大道二段人孔收築。</p> <p>14. 豐原大道四段工作井開挖。</p> <p>15. 豐原大道四段推進作業、鋼套管推進。</p> <p>16. 豐原大道五段人孔清淤及管段人工打除。</p> <p>17. 豐原大道五段工作井試挖。</p> <p>18. 豐原大道二~三段區段翻修作業。</p> <p>19. 豐原大道五段推進作業。</p>
48	107DD01128	水利局/雨水下水道工程科/	大里區大峰路防災公園	140,000	77	92	15	<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次</p> <p>工程持續施工中</p>
49	109DD01001	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期管線暨用戶接管工程(1)-豐原大道及田心路等鄰近區域	326,864	40	55	15	<p>流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次</p> <p>1. 已於108年12月27日完成決標作業，決標公告日期為108年12月30日。</p> <p>2. 辦理開工前前置作業(三大計畫書審查等)，預計109</p>

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								年4月開工。 3.已於109年2月20日完成施工前品質管理會議。 4.完成三大計畫書審核。 5.於109年3月27日開工。
50	108DD01134	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-7)-美村路及五權五街等鄰近區域(專案標)	219,680	40	55	15	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 開工前準備作業
51	107DD01193	水利局/水利工程科/	臺中市柳川污染整治及環境改善工程(第二期-三民柳橋至林森柳橋)	341,100	60	76	16	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中。
52	107DD01196	水利局/污水工程科/	臺中市水湳污水下水道分支管網暨用戶接管工程(2)-敦化路等鄰近區域	220,790	63	79	16	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 (1)明挖： 路證編號 109H01266 (工區1)：后庄七街136巷2號 SC29-1-0214水系 路證編號 109H02291 (工區2)：后庄路189號 SC29-1-0217水系 路證編號 109H02291 (工區3)：敦化路一段473號 SC29-1-0207水系 路證編號 109H02291 (工區4)：后庄路17號 SC29-1-09水系
53	107BD01008	水利局/污水設施科/	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	54,659	40	80	40	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 辦理細部設計
54	107DD01021	清水公所/公用及建設課/	清水區公正路雨水下水道工程	54,000	55	98	43	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理委設決算作業

(五)水土保持工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	4 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	4 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	106DD01176	水利局/大地工程科/	新社區九渠溝滯洪池工程併辦土石標售	106,385	100	100	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 辦理結算中
2	107DD01066	水利局/大地工程科/	霧峰區車籠埤排水 1k+700~3k+700 治理工程	79,000	88	89	1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 施工中
3	107DD01067	水利局/大地工程科/	霧峰區車籠埤排水 3k+700~5+300 治理工程	75,000	89	93	4	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 施工中
4	108DD01131	水利局/水土保持工程科/	北屯區民德里大昌段 270 地號東山路二段 (129 線) 旁下邊坡崩塌災後復建工程	50,000	20	30	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案訂於 109 年 4 月 7 日辦理第 1 次公開招標

(六)公有建築工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	53 件(86.88%)	6 件(9.84%)	1 件(1.64%)	1 件(1.64%)	0 件(0.00%)	61 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	108DH00012	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市政府環保局及都發局暨住宅處辦公廳舍修繕案	53,828	55	40	-15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 108.10.28開標,108.10.30評選,108.11.11議約決標,108.11.29訂約,109.2.25工程決標
2	109DH00004	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	台中市西屯區國安段1期社會住宅興辦計畫(統包)	2,126,189	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 ■預定管考進度：招標文件簽辦(10%)。 ■實際管考進度：審查招標文件中(10%)。 ■台灣世曦公司已於109年3月19日提送招標文件;已於109年3月31日召開採購小組會議。109年3月23日上簽水電發包。
3	107DK00011	水利局/水利管理科/	臺中市烏日綜合社會福利館興建工程	100,000	67	58	-9	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 施工中
4	103DE00003	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市政府精密機械科技創新園區二期標準廠房新建工程	1,366,000	100	95	-5	流廢標次數：4次， 期程修改次數：6次 辦理工程驗收中
5	108DH00007	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市大里區光正段二期社會住宅興建工程-1	752,629	30	25	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 1.109年3月10日細部設計預算書圖(修正版)，本處審查通過同意備查;109年3月16日設計單位提送細部設計預算書圖核定版及電子檔光碟一份。 2.109年3月24日業已簽准第3期設計費請領。 3.109年3月26日業已簽辦本案工程上網招標簽。
6	108DG00022	交通局/停管處/設施工程課	臺中市潭子區潭興立體停車場興建工程	160,000	25	20	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 目前專案進度：(一)都市設計審議報告書(預留增築三層樓結構)業已核定在案，並於109年3月26日召開都市設計審議委員會第399次會議，決議為修正後備查(二)細部設計預算書圖(預留增築三層樓結構)(含招標文件)：業已完成，預計於108年4月6日召開細部設計預算書圖(預留增築三樓)暨招標文件審查會
7	107DH00017	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區育賢段二期社會住宅興建工程	1,516,406	64	60	-4	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 ■預定管考進度：108/01/31完成工程開工(55%)。 ■實際管考進度：108/02/17完成工程開工(55%)。 ■目前進度：截至109年2月29日止：工程施工進度預計進度21.94%，實際進度14.68%，落後7.26%，進行B

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								區 1F 版施作。
8	103DD00078	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市潭子國民運動中心新建工程	405,000	82	78	-4	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 1F 帷幕窗安裝、2F 輕隔間灌漿、3F 輕隔間單面封版、 B1F 排水幹管、3F 輕隔間配管、弱電箱體配管連線、B1F 消防吊管施工、1F 消防器具安裝、B1F 池壓測試及調整、 B1F. 1F 空調安裝、RFL 版鋼筋綁紮、5F 外牆模板組立、 RFL 梁板固定、1F. 2F 樓梯泥作粉刷。
9	104DR00039	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美圖新建工程	3,200,000	58	57	-1	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：4 次 基礎版 A 區鋼筋施作、施工構臺第三區中間樁打設及第 二區水平繫樑施作、地錨鋼絞線組立施作、基礎版 PC 第二層澆置範圍模板施作、基礎版 PC 第二層澆置、基 礎版 A 區柱箍筋及牆預留鋼筋材料進場。
10	105AH00061	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區北屯段社會住宅興辦計畫委託規劃設計及監造技術服務案	25,748	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 107.11.15 開工，截至 108.3.31 止，預定進度 24.07%， 實際進度 28.59%，目前無落後，現進行 4F 柱牆鋼筋綁紮 及水電管線配置
11	105DD00146	教育局/市立高中職/東山高中	東山高中代辦臺中市立游泳訓練中心場館新建工程	200,000	71	71	0	流廢標次數：4 次， 期程修改次數：2 次 本案 108 年 3 月 29 日工程決標，履約商並於 108 年 7 月 1 日辦理開工，工程履約進行中，於 109 年 3 月 3 日支付 第 3 期工程估驗款 1,245 萬 0,816 元，承商持續趕工履 約中。
12	105DI00013	農業局/海資所/漁港管理課	松柏漁港魚貨多功能集貨場暨周邊港埠設施新建工程	90,000	98	98	0	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：3 次 本工程目前辦理決算作業及申請使用執照程序中。
13	105DI00015	建設局/建築工程管理科/	臺中市動物之家后里園區改建工程	207,380	95	95	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 於 109 年 2 月 25 日竣工，109 年 3 月 23 日辦理機電初 驗、109 年 3 月 30 日辦理土建初驗事宜。
14	105DN00002	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	第二救災救護大隊梨山分隊遷建工程	54,454	95	95	0	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：2 次 3/20 施工廠商函報竣工

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
15	105DN00004	消防局/秘書室 /秘書室管制考 核股	第八救災救護大隊暨 水滴分隊及北屯區公 所聯合里活動中心興 建工程	132,051	86	86	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 施工中，本月辦理，內外牆粉刷工程、水電工程、外牆防 水工程。
16	105DQ00002	文化局/臺中市 文化資產處/資 產修復課	臺中市市定古蹟原梧 樓官吏派出所及宿舍 群修復暨再利用工程 (含監造及工作報告 書)	63,000	95	95	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 本案工程於108年11月21日申報竣工，108年11月 26日經監造單位確認完成工程結算資料及現場施作依 契約約定完成。108年11月29日由機關會同監造單位 及承攬廠商辦理竣工確認在案，於108年12月16日辦 理驗收，於109年2月19日複驗通過在案。
17	103DD00055	建設局/新建工 程處/建築工程 科	大里國民運動中心興 建工程	406,200	79	79	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：5次 1. 1F-7F 水電工程全區拉線配管施作。 2. 全區材料環境整理。 3. 外牆磁磚鋪貼。 4. 1F 窗框防水施作。 5. 泳池區設備安裝施作。 6. C型鋼施作。 7. 空調管路配管及設備安裝施作。 8. 機房地磚施作。 9. 甲梯樓梯磚貼作。 10. 泳池池體安裝。 11. 屋突彩鋼鋼構施作。 12. 屋突防水施作。 13. 小便斗 UT 箱施作。
18	099DC00035	建設局/新建工 程處/建築工程 科	長春運動中心工程案	405,000	95	95	0	流廢標次數：3次， 期程修改次數：9次 已於109年3月19日起辦理初驗複驗，預計109年4 月8日起辦理正驗。
19	106AH00033	都發局/住宅發 展工程處/工程 開發科	臺中市太平區育賢段 二期社會住宅興辦計 畫委託設計監造技術 服務案	54,379	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 ■預定管考進度：107/10/10 完成第二次提交期中報告 (70%)。 ■實際管考進度：107/07/11 完成第二次提 交期中報告(70%)。 ■■截至109年3月31日止：工 程施工進度預計進度21.97%，實際進度14.68%，落後 7.29%，進行A區1F版鋼筋及模板施作。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
20	106AH00045	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區尚武段及東勢子段社會住宅新建工程委託設計監造技術服務案	85,092	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 東勢子段：業於108年12月9日簽奉核准暫免於標案管考系統列管在案。另經徵詢各潛在廠商評估後表示建議本案工程於109年2月底後再行公告上網，並業於109年1月8日簽奉核准同意暫緩公告上網。已於109年3月13日函請設計單位召開工程預算討論會議並依會議指示事項辦理。尚武段：已於108年2月15日簽約，4月2日開工，目前工程截至109年3月26日止：預計進度9.330%，實際進度10.055%，超前0.725%，目前進行A區及B區FS版柱筋及地樑鋼筋綁紮、A區FS板模板組立施作、B區筏基套管安裝。
21	106AH00047	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市梧棲區三民段社會住宅興辦計畫委託設計及監造技術服務案	33,845	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 目前施作工項如下 1. A1棟5FL模板組立。 2. A1棟3F欄杆鋼筋綁紮。 3. A2棟5FL模板組立。 4. B棟4F模板組立及鋼筋綁紮。 5. C棟5FL模板組立。 6. D棟5FL模板組立。 7. E棟4F鋼筋綁紮。 8. A區泥作施作。 9. 工區環境整理清潔。 10. F試水試壓施作。 11. 2F吊管配管施作。 12. 2F全區消防穿線施作。 13. 3F全區插座開關穿線施作。 14. 1C棟5FL鋼筋建管指定勘驗。
22	106D731010	新社公所/農業及建設課/	臺中市新社多功能綜合商業大樓新建工程	59,000	98	98	0	流廢標次數：2次， 期程修改次數：1次 辦理決算中。
23	103DG00026	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫--土地開發基地共構工程(含監造)	222,342	90	90	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 截至109/03/30，JJG091區段標(EOT3)：預定進度90.41%，實際進度92.06%，整體施工進度超前；JJG051區段標(EOT1)：預定進度81.15%，實際進度81.98%，整體施工進度超前。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								G10 站出入口已達完工里程碑，刻正進行缺失改善作業；G5、G6、G11、G8a、G9-1 及 G9-2 混凝土結構體全數施作完成，目前進行各場站及出入口內、外牆裝修，機電配管拉線及設備安裝。
24	104DQ00020	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	市定古蹟清水黃家瀨園修復工程(含監造及工作報告書)	70,000	94	94	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 本案目前工程進行中，預定進度：97.59%；實際進度：97.04%。
25	106DH00007	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平育賢段社會住宅新建工程(第一期)	726,292	92	92	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 主建築物區 A、B 區木門框、扇安裝，RF 高架鍍鋅格柵+擴張網地坪，店鋪區天花板施作，A、B 區浴室天花板收邊，B 區木地板施作，A、B 區 RF 排水版、花台填土，2F 公設水電配管、弱電配線，1F 帷幕牆窗扇施作、玻璃安裝，1F 素地防水施作。
26	106DH00008	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區北屯段社會住宅新建工程	511,229	69	69	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 107.11.15 開工，截至 108.3.31 止，預定進度 24.07%，實際進度 28.59%，目前無落後，現進行 4F 柱牆鋼筋綁紮及水電管線配置
27	106DQ00008	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市立圖書館外埔分館擴建工程	55,000	95	95	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 辦理工程驗收
28	107AH00011	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市豐原區安康段二期社會住宅興辦計畫委託設計監造技術服務案	62,346	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 工程 2/11 開工，本月工程進度 1.28%
29	107AH00023	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區永億段社會住宅興辦計畫委託設計監造技術服務案	22,008	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 ■預定管考進度： 108/5/28 完成細部設計完成日期(20%) ■實際管考進度(已完成)： 108/3/25 事務所檢送細部設計報告書，108/4/29 日召開細設審查開會(會議結論修正後通過)，108/5/31 修正完成(20%) ■目前進度： 截至 109/3/31 止，已於 108/12/5 第 2 次公告上網，並

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								於 108/12/19 開資格標，計 0 家廠商投標，因未達法定家數而流標。經 108/12/25 及 109/01/20 召開流標檢討會議，會議結論考慮到大環境的因素暫緩發包，事務所已於 109/3/5 提交修正版預算，刻正簽核中。另於 109/01/30 (361090007546) 簽准先暫緩發包解除標案管考列管待確定發包日期後再重新列管。
30	107AH00060	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市大里區光正段二期社會住宅興辦計畫委託設計監造技術服務案-1	34,923	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 109 年 3 月 6 日同意備查 2 月份工作月報。 2. 109 年 3 月 10 日細部設計預算書圖（修正版），本處審查通過同意備查；109 年 3 月 16 日設計單位提送細部設計預算書圖核定版及電子檔光碟一份。 3. 109 年 3 月 24 日業已簽准第 3 期設計費請領。 4. 109 年 3 月 26 日業已簽辦本案工程上網招標簽。
31	107DE01010	運動局/運動設施科/運動設施科第二股	臺中市「2019 東亞青年運動會」國立臺灣體育運動大學體育館整修工程	58,000	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：4 次 本案因申請台電拆換原有配電盤時程尚無法確定，承攬廠商依規辦理申請停工並核准在案，俟台電及校方時程確定後辦理復工施作騰餘電纜線
32	107DH00014	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市梧棲區三民段社會住宅興建工程	884,267	71	71	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 目前進行： 1. A1 棟 5FL 模板組立。 2. A1 棟 3F 欄杆鋼筋綁紮。 3. A2 棟 5FL 模板組立。 4. B 棟 4F 模板組立及鋼筋綁紮。 5. C 棟 5FL 模板組立。 6. D 棟 5FL 模板組立。 7. E 棟 4F 鋼筋綁紮。 8. A 區泥作施作。 9. 工區環境整理清潔。 10. F 試水試壓施作。 11. 2F 吊管配管施作。 12. 2F 全區消防穿線施作。 13. 3F 全區插座開關穿線施作。 14. 1C 棟 5FL 鋼筋建管指定勘驗。
33	107DH00016	都發局/住宅發展工程處/工程	臺中市北屯區同榮段社會住宅興建工程	1,705,776	62	62	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		開發科						A區:B2FL外牆施作。B區:1FL梁底模組立。C區:1FL灌漿與整體粉光。
34	108DG00023	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區舊社停車場立體化興建工程	213,000	30	30	0	流廢標次數:1次, 期程修改次數:1次 本案已於109年3月11日決標予文元營造股份有限公司,刻正辦理後續開工事宜。
35	108DG00024	交通局/停管處/設施工程課	臺中市大里區東榮立體停車場興建工程	181,000	30	30	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 因本案研議後續增建變更設計事宜,刻正簽辦補辦預算及簽定工程合約。
36	108DG00030	交通局/停管處/設施工程課	臺中市沙鹿區沙田路立體停車場新建工程	230,000	10	10	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案於規劃設計階段,列管更新如下:1.規劃設計及基本設計報告書已於109年3月25日主辦機關同意核定。 2.本案定於3月31日召開基地為鄰房佔用後續處理事宜研討會。
37	108DG00033	交通局/停管處/設施工程課	臺中市豐原區豐原轉運中心新建工程	670,610	59	59	0	流廢標次數:1次, 期程修改次數:1次 刻正辦理土方開挖出土作業,地下二層開挖、擋土柱工程、水平支撐工程及雨水管道改道作業,相關工程資料及計畫書送審同步辦理中。
38	108DH00005	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區惠來厝段社會住宅新建工程	1,128,889	25	25	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:3次 目前進度: 1. 建築執照截至108年12月31日建照抽換上簽中,本日繼續追蹤。 2. 108年12月23日五大管線已修正完成,掛件複審中。 3. 已於109年2月10日邀設計單位討論預算書圖等相關事宜。 4. 已核准調整期程。 5. 辦理公告上網簽核中。 5. 設計單位於109年3月2日提送修正後預算
39	108DH00006	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市豐原區安康段二期社會住宅興建工程	2,014,984	56	56	0	流廢標次數:2次, 期程修改次數:0次 預定進度1.28%,實際進度1.28%

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
40	108AH00014	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅建置BIM施工竣工模型執行計畫委託技術服務案	28,004	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 109年3月6日執行進度會議。
41	108DF00239	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市立仁愛之家興建多功能大樓工程	419,595	20	20	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本案已於109年2月26日召開第3次細部設計審查會議，設計監造單位於109年3月13日提報全案預算書及相關資料，經機關審查尚須補正資料，設計監造單位已於109年3月23日補正，目前刻正審查中。
42	108DM00009	警察局/第三分局/行政組	第三分局合作派出所遷建暨東福公園整體規劃工程	55,909	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 辦理簽約前相關作業
43	108D000005	衛生局/秘書室/	公有危險建築地方衛生機關廳舍耐震補強計畫—臺中市清水區衛生所拆除重建工程	51,189	20	20	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 委託設計監造採購案已於109年3月20日完成細部設計，刻正辦理預算書圖審查中。
44	109AH00050	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市烏日區新榮和段社會住宅興辦計畫委託設計及監造服務	54,942	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 ■預定管考進度：招標文件簽辦日期(10%)。 ■實際管考進度：簽陳招標文件中(10%)。 ■目前已準備招標文件並於109年3月31日公文啟動簽陳程序。
45	109AH00051	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅建置BIM施工竣工模型執行計畫委託技術服務案(第二期)	12,200	35	35	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 109年3月9日決標，刻正辦理簽約事宜。
46	109BH00002	運動局/運動產業科/	臺中市巨蛋體育館興建工程委託規劃設計及監造技術服務案	341,035	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 委託設計監造技術服務案於2月19日招標公告，因新冠疫情嚴重，疾管署自3月19日起公布限制非本國人入境，已於3月23日更正公告(延長等標期30天)，等標期共72天(42天+30天)，訂於5月1日開標。
47	109DE01001	運動局/運動設施科/運動設施科第一股	改善臺中市南區康橋水域運動環境設施興建計畫	50,000	20	20	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案於109年2月6日召開基本設計書圖審查作業，經建築師修正後於109年2月25日提送修正後書圖，於109年3月10日召開修正後基本設計預算書圖審查會

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								議，經建築師於109年3月20日提送修正版本並原則修正後同意通過。
48	109DG00001	交通局/停管處/設施工程課	臺中市東區公兒30地下停車場新建工程	302,000	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案刻正辦理相關基地用地個案變更事宜。專管單位於109年3月19日檢送規劃與可行性評估報告書。
49	108DH00008	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區育賢段三期社會住宅興建工程案	852,949	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 ■預定管考進度： 108年7月20日細部設計完成(20%) 108年9月25日完成預算書圖審查(25%) 108年11月26日完成工程上網招標(30%) 109年4月30日完成工程發包決標(40%) ■實際管考進度(已完成)： 108年2月20日完成基本設計報告書(新增地下第3層)核定(10%) 108年9月25日完成預算書圖審查(25%) 108年12月27日完成公告招標作業(30%) ■目前進度： 108年12月27日已上網公告招標。 109年1月31日開標(無人投標)。 109年2月13日第2次公告招標(3月5日開標) 109年3月5日第2次開標流標
50	106DG00042	交通局/捷運處/捷運工程課	IJG031-臺中捷運烏日文心北屯線G03站出入口與行政大樓共構區段標工程	643,688	78	79	1	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 ，車道牆面仿清水、B1-1F消防電配管、1F內牆仿清水、2-5F陽台排水、2、5F機電配管結線、3F地磚及廁所地磚、4-5F天花板、5F壁磚、行政1號梯地磚、行政3號梯欄杆基座、南側外牆鋁板。
51	107DH00030	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區尚武段社會住宅新建工程	2,163,141	58	59	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 108年4月2日開工，目前工程截至109年3月26日止： 預計進度9.330%，實際進度10.055%，超前0.725%，目前進行A區、B區FS版柱筋及地樑鋼筋綁紮、A區FS版模板組立、B區筏基套管安裝等作業。
52	107DQ00010	文化局/臺中市文化資產處/資	歷史建築臺中刑務所官舍群修復工程	223,920	57	58	1	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		產修復課						本案工程刻正進行各棟清理及拆除工程、外部施工架及防雨棚架搭設、廢棄物清運等工作。
53	107DQ00012	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	臺中市市定古蹟臺中州廳修復工程	214,923	56	57	1	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 截至109年3月31日止，實際進度為6.51%。 施作項目：1.B棟牆面粉刷層剔除 2.B棟防護棚架（施工架搭設、桁架吊裝組立及屋面浪板鋪設）3.B棟一層B-112與B-104鋼承樓板拆除。 預計111年3月16日竣工。
54	101DE00010	建設局/建築工程管理科/	臺中國際會展中心新建工程計畫	5,816,583	57	58	1	流廢標次數：2次， 期程修改次數：8次 1.本工程刻正施作展覽棟地下室結構體施作。 2.本科於109年3月5、12、19日辦理工地督導。 3.本局職安品管科於109年3月27日舉辦工程督導。
55	105DT00001	新聞局/影視發展科/	中臺灣電影中心新建工程	1,272,311	69	72	3	流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 本案截至109年3月30日累計實際施工進度約為43.9%，目前持續推動工進。
56	106DQ00011	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市立圖書館上楓分館暨上楓國小活動中心興建工程	135,000	74	77	3	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 活動中心鋼骨施工、陶片進料及施作；圖書館外部泥作打底、內部泥作粉刷，清水磚施作。
57	106DB00001	建設局/新建工程處/建築工程科	外埔區第二示範公墓增設骨灰(骸)存放設施工程設計及監造勞務採購案	84,300	20	25	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：4次 已於109年3月9日上網公告，預計109年3月31日開標、109年4月15日辦理評選會議。
58	108DF00220	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市國際壘球運動園區興建工程	200,000	5	10	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.工程會已於109年2月18日基本設計審查通過。 2.109年2月27日召開細設審查會議，會議決議請事務所於109年3月27日修正後重新提送細部設計；訂於109年4月1日召開第二次細部設計審查會議。
59	106DQ00015	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市纖維工藝博物館後續修繕工程	75,000	57	63	6	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 本工程目前施作輕隔間工程、水電配管、門窗工程、油漆、地坪等工項

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
60	108DQ00001	文化局/大墩文化中心/展演股	中山堂設備更新及館舍維修工程	85,300	75	87	12	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 1. 109年3月辦理戶外人行道工程、電動吊具及反響板工程、廁所配線工程、電梯工程及2樓觀眾席扶手欄杆施作。 2. 109年2月21日及3月13日辦理文化部施工及工程進度查核。 3. 109年1月估驗計價820萬9,284元(實支779萬8,820元)，業於1月30日辦理查驗，刻正辦理簽核付款。
61	107DQ00013	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	臺中市歷史建築大屯郡役所及臺中州廳附屬建築群修復及再利用工程	339,507	40	57	17	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 1. abde棟廢棄物清運工程(完成60%) 2. abde棟保存構造防護措施(完成20%)

(七)環保工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	1件(100.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	1件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	105DP00015	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市文山焚化廠設施改善統包工程	133,650	25	30	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 本案已於109年3月3日辦理第一次開標後流標，3月4日上網公告第二次招標，3月11日第二次開標，3月19日辦理評選，刻正辦理決標事宜。

(八)景觀及綠化工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	17 件(85.00%)	2 件(10.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件(5.00%)	20 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (千元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	105DF00039	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	臺中車站廣場規劃設計施工計畫(鐵改局)	146,000	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 工程已完成，鐵道局已繳回及完成核銷剩餘工程款。
2	103DR00015	建設局/新建工程處/建築工程科第一股	中央公園(清翠園)第二標新建工程	1,684,000	98	95	-3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：5 次 目前刻正辦理點交作業中。
3	108AF00038	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 108 年度區域型公園綠美化維護工作-市政公園等七座	10,044	100	98	-2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 驗收完成
4	108AF00063	建設局/養護工程處/市六區工程隊	臺中市 107 年度行道樹、園道、綠地綠美化維護勞務採購-西區(第一次後續擴充)	11,200	98	98	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理西區景觀維護驗收請款中
5	108AF00068	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市 108 年度行道樹、園道、綠地美化維護勞務採購-北屯區	16,947	98	98	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已驗收完成
6	106DQ00012	都發局/都市設計工程科/都市設計工程科第二股	臺中文化城中城歷史空間再造計畫-綠空鐵道軸線計畫第一期工程及監造	192,000	95	95	0	流廢標次數：4 次， 期程修改次數：7 次 109 年 3 月 5.6.9 日辦理初驗
7	107DF00400	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	鐵道綠廊景觀風貌重塑計畫工程	137,055	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 已申報竣工，刻正辦理相關驗收程序

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
8	107DH00031	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	「城鎮之心鐵道綠廊潭心計畫工程」(第二標)	118,519	83	83	0	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 重點施作項目： 公一 1. 座椅組模灌漿 2. 花台組模灌漿 3. 樓梯鋼筋施工 4. 平台椅基礎施工 5. 遊憩設備安裝 自行車橋 1. V型柱鋼模組裝 2. V型柱鋼筋施工
9	108AF00010	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市108年度區域型公園綠美化維護工作範圍-敦化公園等九座公園	13,552	98	98	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 驗收完成
10	108AF00024	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市108年度區域型公園綠美化維護工作-新都生態公園等十一座公園	13,174	98	98	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 驗收完成
11	109AF00032	建設局/養護工程處/市六區工程隊	臺中市109年度行道樹、園道、綠地綠美化維護勞務採購-西屯區(臺灣大道以北)	12,635	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約中
12	109AJ00005	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第三股	109年度臺中市觀光遊憩區及自行車道環境清潔維護及綠美化工作	10,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 簽辦第二次清潔維護派工(4~6月)
13	109DF00080	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	全國水環境改善計畫-公93水環境教育主題園區計畫第二期工程	69,303	20	20	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 經濟部水利署「水環境改善計畫專案審查小組」已於109年3月25日召開審查會議，審查結果原則通過。
14	109DH00006	都發局/都市設計工程科/	綠空鐵道軸線計畫(北段)人行環境改善工程	280,271	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商已於109年2月29日開工, 施工中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
15	108DF00247	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	綠空廊道鐵路高架化騰空廊帶簡易綠美化第一期北段工程—東山路至中山路一段1巷	50,000	59	60	1	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 1. 號誌燈桿混凝土基座預鑄 2. 號誌燈桿混凝土基座與燈桿結合 3. (大新路)路口電源控制器安裝 1. (豐原2-1號道路)號誌燈桿基礎安裝及立桿 2. (東山路)HDPE管進場 3. (合作街)號誌燈桿基礎安裝及立桿 4. (圓通南路)號誌燈桿基礎安裝及立桿 5. (東山路)開關箱預埋配管 1. (田心路一段)號誌燈桿基礎安裝及立桿 2. (碧柳一巷)挖平緣石基礎 3. (碧柳一巷)平緣石鋼筋組立 4. (中興街)號誌燈桿基礎安裝及立桿
16	109AH00023	都發局/都市設計工程科/	109年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫	19,000	20	35	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 已於109年2月18日簽准(361090027400)評審委員名單，並由秘書室主任啟封。 2. 秘書室於109年3月10日辦理開標，並於是日函發開會通知單予評審委員會。(中市都設字第1090040307) 3. 於109年3月12日召開109年度社區規劃師駐地輔導計畫評選會議，並於109年3月16日函知委員會議紀錄(中市都設字第1090043870)及投標廠商評選結果(中市都設字第1090045079)。 4. 經與第1優勝廠商(南華大學議約)，其議約內容已於109年3月24日經核准，已移交由秘書室賡續辦理旨揭採購事宜。 5. 秘書室預計於109年4月1日上午10時，續行開標。
17	107DH00032	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	城鎮之心鐵道綠廊潭心計畫-工程	238,182	63	81	18	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 豐原區陽明街至田心路一段植栽種植。 2. 潭子區人和路至仁愛路三段自行車道平緣石施工。 3. 潭子區合作街至大新路人行廣場鋪面磚施工。 4. 潭子區大新路至環中東路噴灌管路挖埋施工。 5. 潭子區潭子街至圓通南路既有人行道打除、化妝蓋板安裝、刷毛鋪面施工。
18	108DF00135	建設局/養護工程處/山線工程	東勢區大茅埔聚落整體環境營造提升	72,964	55	89	34	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		隊	計畫統包工程(新)					履約中
19	109AF00046	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	109年度臺中市中央公園綠美化維護管理工作-敦化路以北	18,500	40	95	55	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商園區清潔及植栽維護中
20	109AF00043	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	109年度臺中市中央公園綠美化維護管理工作(敦化路以南)	16,352	40	98	58	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商履約執行中。

(九)觀光遊憩工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	9件(100.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	9件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	105DQ00023	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	歷史建築「舊大安溪橋」修復工程(含監造及工作報告書)案	115,000	81	81	0	流廢標次數：8次， 期程修改次數：0次 1. S20-S22 水刀去漆除鏽 2. S20-S22 塗裝防鏽 3. 北橋台引道 DECK 鈹及剪力釘安裝 4. P34、P36、P39、P42、P43 橋墩砌石仿舊修復 5. 護欄粉刷層剷除
2	108AJ00026	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第二股	2019 臺中國際舞蹈嘉年華	19,500	98	98	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 109/3/6 辦理第二次驗收
3	108AJ00031	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第一股	2020 台灣燈會-生肖故事及節慶燈區花燈設計製作勞務採購案	39,000	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 刻正辦理第二次契約變更

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
4	108DF00286	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市海洋生態館基本營運設施興建工程	251,052	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 於109年3月6日召開第14次工作會議，並請OT廠商於109年3月13日提供可調整規格之內容予設計單位，設計單位於109年3月20日提報細部設計書圖，預計109年4月1日召開細部設計審查會議。
5	104DR00023	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築帝國製糖廠臺中營業所周邊景觀公園工程(含規劃設計監造)	100,000	92	95	3	流廢標次數：5次， 期程修改次數：3次 一、綠間步廊及弦月廣場108年6月28日辦理部分驗收，並於7月30、31日辦理缺失複驗，因缺失涉及減價收受(台灣檫木規格不符規範)經監造檢討並於9月23日上級機關核准，遂於9月30日辦理第2次複驗完成，已於10月23、29日交予本市養工處；另森森漫步區及文明之基前於108年8月18日報竣、8月27、29日竣工確認完成，10月21日辦理驗收，11月25日經監造單位確認缺失改善完成後，目前經監造單位釐清結算範圍金額後，預計3月中下旬前辦理複驗。二期擴充範圍(滿月指環、舒格廣場)原預定109年2月1日竣工，為因應全區安全設施檢討後辦理第三次變更設計，故於1月31日同意承攬廠商第三次變更設計範圍先行施作並展延75日曆天予承攬廠商。 二、截至109年3月31日預定進度97.9%，實際進度99%。 三、本月執行工項有： 1. 舒格廣場區座椅塑木安裝 2. 舒格廣場區山洞折板安裝 3. 欄杆工程安裝(三變)
6	105DD00231	教育局/國民小學/東勢國小	東勢國小歷史建築原東勢公學校宿舍修復暨再利用工程	52,530	95	98	3	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 第六期估驗款1月11日撥款 1月16日星期四上午0930臺中市政府法制局第二次履約爭議調解 2月17日星期一上午0930臺中市政府法制局第三次履約爭議調解 3月18日星期三寄出同意調解建議陳報狀
7	105DQ00001	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	市定古蹟清水社口楊宅修復工程(含監造及工作報告)	80,000	65	68	3	流廢標次數：2次， 期程修改次數：1次 1. 南棟-左右外護龍牆體檢修。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			書)					2.南棟-窗框檢修 3.南棟-正身規帶及中脊施作 4.中棟-左外護龍木構件檢修 5.中棟-左外木隔平修補 6.中棟-左外護龍竹編夾泥牆施作 7.中棟-正身油漆去漆 8.消防管線(含線路) 9.排水管線(汙水) 10.電器管線(插座及燈具)
8	105DQ00011	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	市定古蹟聚奎居修復暨再利用工程(含保護棚架及緊急加固)(含監造及工作報告書)	60,000	86	92	6	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.本案於107年6月29日開工，契約工期為630日曆天，因辦理第1次變更設計(42日曆天)及因非可歸責(4日曆天)於承商展延工期46日曆天，工程預計109年5月4日完工。 2.有關第3次變更設計目前簽辦中，因新增工項需展延14日曆天。 目前施作：戶外景觀工程，後側駁坎重砌，左右護龍及正身牆體表面粉刷及踢腳重做，廁所馬賽克及地坪施作。
9	101DH01002	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	國定古蹟霧峰林家下厝草厝修復及再利用工程	98,000	88	95	7	流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 1.本案刻正進行草厝屋頂白茅綁紮，遊客中心地坪石材鋪設、半戶外休息區屋面鈦鋅板鋪設及各區域設備安裝等工作。 2.本案預定於109年4月5日申報竣工。

(十)重劃工程區段徵收工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	12件(92.31%)	1件(7.69%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	13件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	107DR00017	建設局/新建工程處/土木工程科	配合臺中市第14期市地重劃區範圍調整納入豐樂路北側土地及三工區減作部分新增工程	86,980	100	95	-5	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 廠商於108年11月29日提報竣工，業務單位108年12月4日辦理竣工確認，108年12月16日辦理工程初驗，缺失改善中，廠商109年1月13日改善完成及提送，109年1月21日辦理複驗完成，109年2月24日辦理正式驗收，缺失改善完成及提送。
2	108DR00014	地政局/工程管理科/	臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第一標	351,660	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案109年3月24日決標。
3	108DR00015	地政局/工程管理科/	臺中市第13期市地重劃工程整合標	857,437	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 109年2月25日開第一次資格標，無廠商投標流標，刻正辦理修正招標文件內容，俟核定後再行上網公告招標。
4	107BR00001	地政局/工程管理科/	烏日前竹地區區段徵收委託規劃設計及監造技術服務	181,450	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 細部設計成果於109年3月10日經專案管理機關審查完成，分送各(委員)單位限期於109年3月25日確認是否依審查意見說明或修正完畢。109年3月25日委員及各單位陸續回復相關意見，已提送至設計單位參酌修正。
5	107DR00009	地政局/工程管理科/	臺中市第15期市地重劃工程	191,820	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 109年3月2日召開審查會，評分結果未達合格標準。
6	100AF00004	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	26,140	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 一、安置土地分配成果已於104年5月22日完成公告作業。 二、準備抵價地分配作業，已於104年6月27日於北新國中舉行配地說明會。 三、抵價地抽籤作業已於104年8月5日於北屯區仁美國小舉行。 四、於8月17日至21日假仁美國小辦理配地作業，共完成155分配戶。 五、抵價地第二次協調合併抽籤作業已於104年8月29日於北屯區葳格高中舉行。 六、抵價地第二次抽籤暨配地作業已於104年9月16、

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								<p>17日於北屯區葳格高中辦理完畢。</p> <p>七、本區抵價地分配已辦理公告，期間自104年10月5日公告至104年11月4日</p> <p>八、本區抵價地分配公告已於104年11月4日公告完成，並於104年11月23日至27日在北屯區公所辦理發狀。</p> <p>九、109年3月配合工程進度辦理街廓檢測作業。</p> <p>十、106年8月10、11及15、16日辦理第1、2工區抵價地點交作業。</p> <p>十一、107年3月8日起辦理配餘地土地環境清潔維護作業</p> <p>十二、106年11月17日及11月29日辦理抵價地第2、3次點交作業</p>
7	100AR00002	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市烏日(前竹地區)區段徵收案地上物查估、地籍整理籍土地分配等作業委託專業服務案	32,232	40	40	0	<p>流廢標次數：0次，</p> <p>期程修改次數：2次</p> <p>本案建築改良物自動拆遷期限：108年8月31日前，並於109年3月24日完成公共工程(第一標：安置街廓、臨時中繼宅)發包作業。</p>
8	100AR00003	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市水湳機場原址北側、南側區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	51,500	40	40	0	<p>流廢標次數：0次，</p> <p>期程修改次數：3次</p> <p>1.109.3.6辦理生態段217地號配餘地點交。</p> <p>2.109.3.10辦理創研段6及7地號抵價地點交。</p> <p>3.109.3.11辦理生態段252地號抵價地點交。</p> <p>4.更新專區網頁。</p>
9	101DR00035	地政局/工程管理科/	臺中市第13期市地重劃工程第一標	1,416,494	98	98	0	<p>流廢標次數：0次，</p> <p>期程修改次數：3次</p> <p>已完成工程驗收，刻正辦理工程結算事宜。</p>
10	102DR00009	地政局/工程管理科/	臺中市第13期市地重劃工程第四標	650,000	95	95	0	<p>流廢標次數：0次，</p> <p>期程修改次數：2次</p> <p>刻正辦理驗收程序中。</p>
11	103DR00044	建設局/土木工程管理科/	臺中市第14期市地重劃第六工區工程	1,874,405	95	95	0	<p>流廢標次數：0次，</p> <p>期程修改次數：6次</p> <p>廠商於108年12月27日提報竣工，預計於109年4月8日辦理正驗</p>
12	106DR00034	建設局/土木工程管理科/	臺中市第14期市地重劃第六工區公園	62,762	95	95	0	<p>流廢標次數：0次，</p> <p>期程修改次數：1次</p>

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			景觀標(含14期全區公園簡易綠美化)					廠商於109年1月8日提報竣工，目前辦理驗收程序中
13	106DR00037	地政局/工程管理科/	臺中市豐富專案區段徵收工程	127,782	76	77	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 排水工程U型側溝 2. 自來水工程200MM及300MM埋設 3. 共同管道工程中正路銜接段埋設 4. 雙孔箱涵出流工

(十一) 災修工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	1件(100.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	1件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	108DF00294	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市豐原區東陽路(中88線道)災害復建工程	60,000	5	5	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已決標訂約中

(十二) 其他(財務及勞務採購案用)

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	222件(89.16%)	8件(3.21%)	0件(0.00%)	1件(0.40%)	18件(7.23%)	249件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (千元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	107AH00030	都發局/建造管理科/	臺中市建築執照數位資訊應用暨決策管理系統建置計畫	14,048	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已完成期末驗收及簽奉核准付款作業
2	108AK00068	社會局/婦女福利及性別平等科/婦女福利及性別平等科第一股	108年 新住民家庭服務中心實施計畫	10,523	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 請解除列管
3	108AK00084	社會局/婦女福利及性別平等科/婦女福利及性別平等科第一股	108年度臺中市婦女福利服務中心	25,367	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 請解除列管
4	108A000029	衛生局/疾病管制科/	「108年度臺中市政府衛生局委託合約醫療院所辦理流感疫苗校園集中接種計畫」勞務採購案	15,203	100	100	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 本案已於109年2月19日辦理驗收、3月31日完成核銷，並已申請解除列管。
5	108AP00009	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	108年臺中市二行程機車汰舊、換購、新購低污染車輛補助管理計畫	16,158	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 109.03.04完成第3期款撥付
6	108AP00016	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	108年臺中市環境品質監測站(含移動式監測車)操作維護工作計畫	18,007	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 3月10日前已完成第三期款支付
7	108AP00030	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	108年臺中市固定污染源許可、空污費管制查核暨空氣品質維護綜合管理計畫	53,150	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於109/3/11附款
8	108AP00043	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	108年臺中市營建工程暨道路洗掃查核計畫	24,000	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 108年計畫已辦理完成，擬解除列管

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
9	108AP00044	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	108年臺中市懸浮微粒(PM2.5)成分分析及空品預報計畫	12,660	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 於108年10月23日辦理工作檢討會議。廠商於11月29日檢送期末報告初稿。本局於12月16日辦理期末報告審查完畢。計畫相關成果已於12月31日辦理完畢，並於109年1月7日提送期末報告定稿本。本案已於109年2月10日辦理驗收通過。本案已付款完畢。
10	108AP00049	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	108年臺中市機車污染源管制暨檢驗站品質管理計畫	23,004	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本計畫於109年3月3日函送勞務結算驗收證明書予委辦廠商，且無其他待辦事項，完成計畫結案事宜。
11	108AP00081	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	108年臺中市柴油車動力計排煙檢測及非法油品檢測計畫	17,530	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 於109.3.16完成第3期款撥付作業。
12	108AT00027	新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第二股	2019臺中耶誕嘉年華暨水利建設成果整合計畫委託專業服務	17,000	98	100	2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 已於109/3/13撥付尾款350萬元整，支出傳票號碼410221090300063。
13	108AB00028	民政局/戶政科/戶政科第三股	2020台灣燈會-「新囍同歡」新住民燈區整體規劃及執行委託勞務採購案	12,000	98	100	2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 109年3月17日辦理驗收、109年3月26日完成核銷等事宜。
14	107AD01063	水利局/水利養護工程科/	108年度本市各抽水站、滯洪池、水閘門及各周邊設施維護保養操作及管理委託專業服務案	24,850	98	100	2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 付款完成。
15	107AH00022	都發局/建造管理科/	106年度推動土壤液化潛勢區防治改善示範計畫專案主計畫技術服務工作	41,050	98	100	2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 依契約期程執行中
16	108AQ00090	文化局/表演藝術科/表演藝術科第一股	「2020台灣燈會戶外大型特技展演」委託專業服務採購案	37,000	95	100	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 本案業經109年3月18日府授秘採字第1090063784號函復本府不派員監辦。 2. 承商依約於109年2月8日至23日於機關指定地

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								點辦理完畢，並於109年3月25日親送本案成果報告書1式8份等資料至本局辦理驗收，並無逾期，經職科審查履約情形與契約項目尚符，爰本案驗收合格。 3. 本案於3月27日奉准驗收合格、3月31日辦理核銷撥付
17	108AF00069	建設局/機電資訊科/	108年度公共設施管線資料調查暨系統更新擴充第7期計畫	13,901	95	100	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於109年1月31日驗收通過，辦理結算付款完成。
18	108AF00051	建設局/養護工程處/挖掘管理科	108年臺中市共同管道保全與管理維護計畫	16,000	40	100	60	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於3月完成勞務驗收付款作業
19	105AE00044	經發局/工業科/工業科第四股	105年臺中市精密機械科技創新園區二期標準廠房新建工程委託專案管理	15,007	100	40	-60	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理廠房預售作業
20	104AF00093	建設局/新建工程處/土木工程科	華南路以東銜接特三號道路之委託水土保持計畫暨環境影響評估	10,300	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約相關規定執行計畫中
21	106AG00041	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	2018臺中世界花卉博覽會門票代售暨入口驗票委託服務案	382,000	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、本案已於106年8月3日招標公告，8月29日開資格標並於9月4日召開評選，9月15日決標及簽約。 二、廠商已於106年10月15日提送工作計劃書(期初報告/第一次交貨)，訂於107年1月3日審核通過。 三、廠商已於106年12月12日提送「施工執行計畫書」及「票卡印刷確認書」。 四、網站訂票系統於107年4月2日上線。 五、施工執行計畫書已於107年4月18日函復廠商審查通過。 六、銷售門票已於107年6月30日前達100萬張。 七、電子票卡(花博卡)交付已於107年6月30日前達100萬張。 八、現場人工售票系統上線、票務相關軟硬體設備已於107年10月26日驗收，惟未函請上級機關監驗，已另於12月13日驗收完成。 九、已於107年12月2日累積銷售達200萬張。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								<p>十、已於108年6月28日提送結案報告。</p> <p>十一、已於108年9月5日召開總結報告書審查會議審查廠商所送報告書。</p> <p>十二、已於108年9月20日將總結報告書審查會議紀錄發函予廠商，廠商並於108年9月23日傳送總結報告書修正版電子檔，刻正審閱中。</p> <p>十三、廠商於108.08.23主張本府自108.01.01起至108.4.24止實施新免費政策6-12歲兒童免費入園致短收服務費、設備擴充增設費用、新增人力服務費等(計4,239萬4,000元)向本府申請爭議調解，並業於108.10.30召開第一次調解會議，調解委員曉諭略以：「雙方可於30日內提出補充意見。」後續調解委員將審酌相關書證資料另函發調解建議書，本案擬俟調解建議或後續履爭辦理情形賡續簽辦。</p> <p>十四、本案業於108.11.29將本局陳述意見(二)書補充意見發函予本府法制局暨本府採購申訴審議委員會及廠商參酌，後續俟法制局召開第二次調解會議之結果賡續辦理。</p> <p>十五、本案業於108.12.26召開契約執行結案及履約爭議問題研商會議，邀集各相關局處單位協助提供意見，會議紀錄刻正陳核中，並將積極辦理後續相關事宜。</p> <p>十六、本案業於108.1.8本府採購申訴審議委員會第55次會議決議調解成立，後續款項給付相關事宜業簽奉完成，擬於109年3月將相關文件資料檢送花博辦及農業局辦理撥付款項事宜。</p> <p>十七、本案履約爭議案相關請款文件於109.3.19製據送花博辦及農業局請款，於109.3.30核撥入本局代辦經費帳戶，刻正辦理核撥款項予廠商相關事宜。</p>
22	108AH00062	都發局/城鄉計畫科/	臺中國際機場園區規劃案	14,600	40	35	-5	<p>流廢標次數：0次，</p> <p>期程修改次數：0次</p> <p>109年1月29日招標文件奉核，109年2月6日公告招標、3月6日截標、3月9日開標，3月19日召開評選會議。</p>
23	109AN00026	消防局/秘書室/秘書室文書庶務股	109年度消防人員及職員應勤服裝採購案	11,230	35	30	-5	<p>流廢標次數：0次，</p> <p>期程修改次數：0次</p> <p>本案於108年12月25日開始簽辦招標文件，採購方式以最有利標決標方式辦理採購，預計於109年4月</p>

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								14日執行第一次開標作業，4月20日評選。
24	108AG00040	交通局/公運處 /運輸稽查課	2019 新社花海暨臺 中國際花毯節接駁 專車行駛計畫	20,250	100	98	-2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本案已於109年3月12日完成驗收作業，並於109年 3月24日函報公總及觀旅局辦理請款事宜，惟因向中 央單位申請補助需有作業時程辦理核撥補助款，本案 已簽准調整標案管考期程相關事宜。
25	108AE00003	經發局/工業科 /工業科第四股	108年精密機械科 技創新園區景觀維 護工作	17,680	100	98	-2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商於109年2月11日函送第4季季報。 本案於109年2月27日辦理驗收作業，刻正簽辦驗收 結算作業中
26	108AF00034	建設局/養護工 程處/公園景觀 維護科	臺中市108年度區 域型公園綠美化維 護工作-英才公園 等九座公園	14,729	100	98	-2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 驗收完成
27	108AF00044	建設局/養護工 程處/公園景觀 維護科	臺中市108年度亮 點型公園綠美化維 護工作-文心森林 公園、豐樂雕塑公 園、望高寮夜景公 園	17,139	100	98	-2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 付款中
28	108AF00042	建設局/養護工 程處/公園景觀 維護科	臺中市108年度亮 點型公園綠美化維 護工作-臺中公 園、北屯兒童公 園、秋紅谷及廣六	18,048	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 付款完成
29	108AE00038	經發局/工業科 /工業科第四股	107年臺中市精密 機械科技創新園區 污水處理廠、自來 水系統維護及代操 作計畫後續擴充	22,300	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商依約履約中，並於109年3月10日提送2月工作 月報，本局109年3月17日備查
30	108AE00051	經發局/工業科 /工業科第四股	臺中市精密機械科 技創新園區三期申 請設置計畫	48,460	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1、109年2月11日召開臺中市精密機械科技創新園區 三期申請設置案毗鄰所有權人協商會議。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								2、109年2月26日召開臺中市精密機械科技創新園區三期申請設置案初步規劃報告審查會議，廠商刻正依決議修正中。
31	108AE00054	經發局/公用事業科/公用事業科第二股	臺中市家電節電補助第二期計畫委託專業服務案	10,000	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 中華家電補助： 1，截至03/26服務中心總收件數18593件，現場核付18593件。 2，截至03/26第二期郵件收件3573件，建檔審核3522件，已匯達640件 3.系統統計申請補助金額：82,215,630元
32	108AE01004	運動局/競技運動科/競技運動科第一股	改善臺中市豐原區軟埤仔溪水域運動環境運動設施興建計畫	11,054	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 本案3月9日水利局辦理現勘後，3月13日水利局業已函文本局「使用許可書」乙份，承攬廠商業已於3月24日、25日軟埤仔溪裝浮桶完成，3月28、29日裝河川底下固定架完成。
33	108AF00033	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市108年度區域型公園綠美化維護工作-健康公園等十座公園	13,485	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已經付款完成。
34	108AD00049	教育局/幼兒教育科/幼兒教育科第二股	臺中市政府教育局委託辦理108學年度臺中市新設非營利幼兒園	155,694	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案業於108年3月15日辦理評選作業完成，並於108年4月15日辦理議約決標事宜，業完成與優勝廠商簽約與用印事宜，業於108年8月1日前完成設立作業事宜並順利開辦，經國教署於108年8月20日核定108學年度新設非營利幼兒園學費差額，業辦理108學年度第1學期第1期及第2期學費差額預撥事宜，並於10月完成108-1到園檢查作業。預計於109年4月21、23日辦理108-2到園檢查作業。
35	108AD00078	教育局/國民小學/上石國小	臺中市108學年度招聘英語教學資源中心學校美籍英語協同教學人員計畫	10,450	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 3/23接獲通知：因應新冠肺炎疫情延燒，美國國務院希望ETA可在4/12前回到美國。目前研議後續計畫中。
36	108AD00112	教育局/國民小學/賴厝國小	臺中市北區賴厝國民小學「臺中市108	87,243	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			年度前瞻基礎建設計畫-國民中小學校園數位建設-校園智慧網路建置採購					廠商如期到各施作學校履約。
37	107AH00056	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	豐原安康段、大里光正段、太平育賢段社會住宅新建工程公共藝術設置案	14,890	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 ■ 預定管考進度： 108/8/31日開始大里光正段公共藝術活動及作品設置(30%) ■ 實際管考進度(已完成)： 108/5/19開始大里光正段公共藝術活動及作品設置，已於108/12/02辦理驗收，驗收通過。(30%) ■ 目前進度： 截至109/3/31止，考量下一基地太平育賢一預計109/04/30完工，太平育賢一公共藝術預計109/09/01開始執行，108/12/31簽准(N11080032259)從108/12/31起至109/07/01階段性停工
38	108AD01027	水利局/水利規劃防災科/	臺中市智慧防汛網推廣建置計畫	15,700	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 期初報告修正版備查，廠商已提送定稿版完成，辦理第三次工作會議協調事宜。
39	108AD01034	水利局/污水營運科/	臺中市福田水資源回收中心委託代操作維護管理工作	77,809	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依約執行中
40	107AH00027	都發局/城鄉計畫科/	臺中市太平地區都市計畫通盤檢討規劃案	14,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.人民陳情意見彙整。2.109年1月31日召開第2次工作會議。3.109年2月25日召開第3次工作會議。4.109年3月16日討論重製疑義。
41	107AD01052	水利局/污水營運科/	廊子水資源回收中心暨大里區立新水資源回收中心委託代操作維護管理工作	28,095	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約中
42	107AD01059	水利局/水利規劃科/	臺中港特定區雨水下水道系統縱走普	17,000	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			查案					109.03.25 期末報告書送營建署核備。
43	107AD01067	水利局/水利養護工程科/	臺中市原八區都市計畫區雨水下水道普查案(第二部分)	12,926	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 工作計畫書審查
44	107AE00057	經發局/工業科/工業科第三股	擴大神岡都市計畫產業園區委託申請設置案	42,300	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.109 年 3 月 9 日廠商提送 109 年 2 月份工作月報，並於 109 年 3 月 12 日經本局備查。 2.109 年 3 月 10 日廠商提送初步規劃報告修正本，刻正審閱修正內容。
45	107AE00060	經發局/工業科/工業科第三股	新訂烏日(溪南)產業發展特定區計畫規劃案	12,100	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.廠商於 109 年 3 月 10 日依約檢送 109 年 1 月份工作月報，本局於 109 年 3 月 12 日存供備查。
46	107AE00063	經發局/產業發展科/	東協廣場新南向跨境體驗示範基地科技加值創新場域營運計畫委託專業服務案	18,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 109 年 3 月 24、31 日辦理 2 場市場驗證活動(焦點團體訪談)，截至 109 年 3 月 31 日止已完成 5 場推廣活動及 9 場市場驗證活動。
47	107AG00001	交通局/停管處/停車管理課	107-108 臺中市逢甲、新光三越、精明商圈週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理案	72,240	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案契約執行至 108 年 12 月 31 日止，惟依契約規定契約結束後 3 個月內仍繼續給付勞務費(依民眾停車繳費單實繳金額核算勞務費用)，故每月勞務費將給付至 109 年 3 月底止，刻正辦理 109 年 2 月份勞務費給付作業，並於 109 年 4 月辦理最後一次勞務費給付驗收後結束本契約。
48	107AP00122	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市文山資源回收(焚化)廠委託操作管理計畫	50,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 107 年 10 月~109 年 1 月份服務費用已核銷付款，109 年 2 月份服務費用資料審查中。
49	107AP00145	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	臺中市農地污染控制場址適當措施改善計畫-南屯、大甲等 2 區農地污染改善工作	13,303	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 耕犁法 13 塊坵塊改善進度：13 坵塊通過驗證，後續辦理地力回復作業中。 排客土法 6 坵塊改善進度：

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								1.目前4塊坵塊已通過驗證作業。 2.大甲、南屯區各1塊坵塊為排土暫置區，已完成排土及改善作業，於109/3/23執行自主驗證數據分析中。
50	107AQ00078	文化局/纖維工藝展演中心/典藏營運股	臺中市纖維工藝博物館常設展空間裝修布置設計競賽及製作財務採購案	25,000	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 業於3月9日至13日進行部分作品換檔，3月14日開展，3月24日辦理第三次驗收，履約執行中。
51	107AR00021	地政局/工程管理科/	臺中市第13期市地重劃區內施工監看與搶救發掘計畫	56,680	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 109年3月2日完成第二階段搶救發掘作業，文資處已於109年3月23日協助邀集委員現場查驗，現場會勘紀錄決議一表示已確認本階段作業完成，目前刻正辦理搶救發掘報告書審查程序中。
52	107BG00003	交通局/捷運處/綜合規劃課	「臺中捷運藍線綜合規劃(含環境影響評估)暨捷運設施用地土地使用變更」	75,026	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.已於12月4日召開第二次綜合規劃期中報告審查會。 2.廠商已依會中委員意見修正報告並提送。
53	108A725003	梧棲公所/社會課/	108年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險	11,000	85	85	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 本案履約期限為一年，完成履約日期109年3月14日
54	108A735004	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所108年區民團體意外險	11,500	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已簽約完成，民眾均依符合申請條件申請
55	106AG00047	交通局/交通規劃科/	水湳轉運中心新建工程委託設計技術服務(含後續擴充條款)	79,067	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 109年2月7日與建築師討論設計方案，109年2月24日、109年3月25日建築師提送修正方案資料，本局刻正檢視中。
56	106AG00052	交通局/交通規劃科/	臺中輕軌捷運系統第二期路網可行性研究	15,800	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 109年1月14日函請廠商修正報告書內容，109年2月25日召開工作會議，廠商109年3月25日提供評估資料，本局刻正檢視中。
57	106AH00031	都發局/城鄉計畫科/	變更臺中市都市計畫(舊有市區及一至五期市地重劃地	13,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 109/3/16 廠商辦理規劃階段人民陳情案件現地勘查。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			區)細部計畫(第三次通盤檢討)案					
58	106AH00037	都發局/建造管理科/	臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置中長期計畫	85,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於109/3/23完成第七期驗收付款作業
59	106AH00053	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	106年度臺中市社會住宅包租代管試辦計畫	216,432	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 兩家業者媒合累計共計媒合1,163件(包租包管35件、代租代管1128件)，依契約規定辦理包租包管與代租代管的各項租賃服務與請款作業。第一期計畫變更契約履約期限已於108年4月11日簽准，續辦媒合一般戶工作。媒合期已於108年8月31日截止，後續辦理相關管理事宜。
60	106AP00110	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	106年度環保署補助辦理垃圾車加裝濾煙器示範運行計畫	11,700	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本局109年3月13日中市環清字第1090025257號函同意廠商第一年年第二期報告書修訂稿，並請廠商提交訂稿本
61	106AR00022	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市烏日(九德地區)區段徵收委託地籍整理及土地分配專業服務案	15,270	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理內政部土地徵收審議小組專案小組赴本案開發範圍現場會勘暨聽取本府簡報本案開發範圍等相關作業。
62	107AD00071	教育局/幼兒教育科/幼兒教育科第二股	臺中市政府教育局委託辦理107學年度新設非營利幼兒園	114,142	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案107學年度第2學期到園檢查作業業於108年4月16日及24日辦理完竣，107學年度第2學期第2期政府分攤之學費差額業於4月15日前辦理撥付，並業完成107學年度家長滿意度調查，另業配合中央少子女化政策計畫之配套措施進行契約變更事宜，並業辦理108學年度第1學期第1期及第2期學費差額預撥事宜完竣，業於108年10月5日完成107學年度分期驗收作業，業於108年11月21日，25日，28日完成績效考評作業。考評結果達90分以上者，該園得以申請績效獎金，業於109年2月完成績效獎金撥款。
63	107AD00097	教育局/市立高中職/臺中一中	臺中一中照明改善節能績效保證專案	10,500	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			採購					履約中
64	106AD00185	教育局/幼兒教育科/幼兒教育科第二股	教育局-臺中市文小 65、文小 66、文小 10 及廬子地區新設校新建幼兒園園舍工程委託專案管理	14,141	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案業於 107 年 2 月 14 日完成簽訂契約，廠商業於 107 年 3 月 15 日提送統包工程需求等相關資料，於 107 年 3 月 31 日召開統包需求書審查會議，並於 107 年 5 月 9 日經雲科大檢核通過，已分別召開第一次統包工程評選會議及辦理公開閱覽完畢，3 案 4 處統包工程業已決標及簽約，基本設計於 108 年 2 月 15 日經本局審查通過，其中文小 65 及文小 10 細部設計審議修正後通過，都市設計審議委員會分別於 108 年 7 月 3 日及 7 月 17 日召開，修正後通過，另文小 66 及廬子校區已通過細部設計審議。4 處工程皆於 108 年 5 月 8 日開工，截至 109 年 3 月 27 日(納入後編工程經費之工程進度)，文小 65 預定進度 73.059%，實際進度 73.741%，進度超前 0.682%。；文小 66 預定進度 58.215%，實際進度 58.390%，進度超前 0.175%。；文小 10 預定進度 67.989%，實際進度 67.750%，進度落後 0.239%；廬子預定工程預定進度 72.428%，實際進度 72.535%，進度超前 0.107%。
65	106AD01043	水利局/水利規劃科/	筏子溪水域及周邊地區整體環境規劃委託技術服務	19,500	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 預訂於 109 年 4 月 6 日召開期末報告第二次審查會議。
66	106AE00011	經發局/工業科/工業科第三股	大里夏田產業園區委託申請設置案	42,300	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 廠商於 109 年 3 月 10 日依規檢送 109 年 2 月份工作月報，本局於 109 年 3 月 13 日存供備查。
67	106AG00028	交通局/停管處/停車規劃課	106-109 年度租賃 PDA 開單設備案	19,070	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 3 月履約中
68	106AG00030	交通局/停管處/停車管理課	臺中市友商園、美術園道週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理案	105,030	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案契約執行至 108 年 12 月 31 日止，惟依契約規定契約結束後 3 個月內仍繼續給付勞務費(依民眾停車繳費單實繳金額核算勞務費用)，故每月勞務費將給付至 109 年 3 月底止，刻正辦理 109 年 2 月份勞務費給付作業，並於 109 年 4 月辦理最後一次勞務費給付驗

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								收後結束本契約。
69	106AG00037	交通局/停管處 /停車管理課	臺中市中國醫藥大學、科博館、國美館週邊停車場停車開單勞務	81,665	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案契約執行至108年12月31日止，惟依契約規定契約結束後3個月內仍繼續給付勞務費（依民眾停車繳費單實繳金額核算勞務費用），故每月勞務費將給付至109年3月底止，刻正辦理109年2月份勞務費給付作業，並於109年4月辦理最後一次勞務費給付驗收後結束本契約。
70	103AH00047	都發局/城鄉計畫科/	臺中市轄區內都市計畫公共設施用地專案通盤檢討規劃案	25,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1.106年9月1日起公告公開展覽45天（至10月15日）。 2.106年9月陸續於本市29區辦理說明會。 3.提107年3月30日市都委會報告。4月27日市都委會報告。107年7月30日內政部實施評鑑績效良好。107年9月27日內政部實施進度管考績效良好。 4.9組專案小組均經專案小組審議完畢，並於108年4月26日提市都委會報告案，將逐案依序提市大會審議。 5.台中港專案部分已先提108.5.17第93次市大會、108.6.21第95次市大會審議，後經108.8.16第98次市大會審議通過，於108.11.21提內政部都委會審議，108.12.19第1次部小組。 6.梨谷專案部分經提108.9.27第100次市大會審議通過，於108.12.20提內政部都委會審議。 7.東新石專案部分經提108.9.27第100次市大會審議通過，於109.1.13提內政部都委會審議。 8.甲安埔專案部分經提108.10.4第101次市大會審議通過，於109.1.10提內政部都委會審議。 9.潭雅神專案部分經提108.10.25第102次市都委會大會審議通過，將續提內政部都委會審議。於109.2.11提內政部都委會審議。 10.日大專案部分提經108.11.8第103次市都委會大會審議通過，將續提內政部都委會審議。 11.后豐專案部分提經108.10.25第102次市都委會大會審議、108.11.22第104次市都委會大會審議通過，將續提內政部都委會審議。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								12.原臺中市專案部分提經108.11.22第104次市都委會大會審議,108.12.13第106次市都委會大會審議通過,將續提內政部都委會審議。 13.大平霧專案部分提108.12.23第107次市都委會大會審議通過,將續提內政部都委會審議。
71	104AD01046	水利局/水利規劃科/	臺中市神岡區、大雅區雨水下水道檢討規劃委託技術服務	10,600	95	95	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 廠商於109年3月6日提送「臺中市神岡區、大雅區雨水下水道檢討規劃委託技術服務」補正之期末規劃報告及有關資料(含圖說)定稿本(含光碟)。
72	104AE00024	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市工業園區整體發展計畫委託專案管理服務案	27,430	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 1.廠商依約於109年3月6日提報109年2月份工作月報至本局備查,本局於109年3月16日存供備查。
73	107AD01029	水利局/污水工程科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程委託專案管理服務(含試運轉)	75,917	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.水價協商已於108年12月6日與營建署召開會議,決議會議記錄收到次日起30日內再召開水價會議,營建署媒合已於109年1月17日以3.5元/噸為原則,中龍公司初步同意,另於1月22日於港務分公司現場辦理區內管路銜接處現勘,第五次福田再生水協商,針對用水契約草案業已討論取得共識,並於3/21召開「福田再生水水價協商會議」。另代辦協議書部份,PCM已於5/6函送區內輸水管線興建與營運維護委託代辦協議書修正版。 2.109/02/24提報修正後概念設計報告(第二次審查意見修正版)。另監造招標文件業經營建署108/12/27同意備查。本案於109/4/8召開第三次用水協議書確認修正內容
74	104AH00009	都發局/城鄉計畫科/	烏日、大肚都市計畫區整併及主要計畫、分離專案通盤檢討規劃作業案	15,000	85	85	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案於105.3.24公告徵求意見,105.12.2開始公開展覽,12.16公展說明會。各案進度如下: (1)烏日通檢:歷經10次市都委會專案小組審議,並於106.12.22市都委(78)大會及107.1.26市都委(80)審議通過。107.4.30報請內政部審議,歷經4次內政部專案小組審議,於109.3.10經內政部第964次大會審竣,預計4月辦理再公展。(2)高鐵通檢:

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								主要計畫於 109.1.16 公告發布實施，細部計畫則於 109.3.18 發布。(3)烏日大肚整併：已召開 3 次小組，然考量整併效果，將俟烏日通檢及高鐵通檢經內政部審竣後再提會討論。(109.3.30 進度更新)
75	104AM00117	警察局/犯罪預防科/	104 年度「第 13、14 期重劃區治安要點」錄影監視系統管道設施採購案	14,330	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 因配合重劃區施工進度及後續變更設計，目前停工中。
76	101AF00047	建設局/建築工程管理科/	水滄國際會展中心新建工程委託專案管理技術服務案	75,111	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案工程業於 108 年 3 月 20 日開工，廠商(專管單位)業依契約規定指派專責相關人員進駐現場執行履約作業中。
77	102AH00018	都發局/城鄉計畫科/	台中市都市計畫主要計畫通盤檢討規劃案	20,500	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 107/3/27 提請內政部大會審議通過，刻正依會議紀錄簽辦再公展事宜，並訂於 107/5/8 辦理再公展。刻正彙整有關人民團體陳情意見之各機關研析意見。 2. 107/8/2 召開諮詢會議研商再公展案件人陳意見研析處理情形。 3. 107/8/23 函報內政部辦理再公展無意見案核定作業。 4. 107/9/6 依內政部 107/8/30 函示修正計畫書圖名稱後，續提報內政部辦理核定作業。 5. 107/9/28 內政部核定、107/10/17 主計第一階段發布實施。 6. 107/11/14 召開諮詢會議研商再公展案件新增人陳意見研析處理情形。 7. 107/12/24 函發本府研析意見送內政部續行審議。 8. 108/1/14 內政部都委會第 14 次會議審議。 9. 108/1/29 內政部都委會第 15 次會議審議。 10. 108/2/18 內政部都委會第 16 次會議審議。 11. 108/2/25 內政部都委會第 17 次會議審議。 12. 108/4/18 內政部都委會第 18 次會議審議。 13. 108/6/18 內政部都委會第 948 次會議審議修正後通過。 14. 108/9/6 再公開展覽。 15. 108/9/16、17、18 辦理三場次說明會。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								<p>16.108/9/6 再公展期間接獲人民團體陳情意見，除再公展案部分已轉請內政部納入審議及請本府相關機關提供研析意見，另非再公展案陳情將納入下次通盤檢討辦理。已於11月27日函送內政部都委會提會審議資料。</p> <p>17.109/2/11 內政部召開內政部都委會第962次會議審議。109/2/26 紀錄到府及於109/3/2 函請規劃單位修正核定用書圖儘速報府。</p> <p>18.109/03/30 規劃單位函送修正後書圖到府，刻正檢視修正內容。</p>
78	102AH00027	都發局/城鄉計畫科/	擴大大里都市計畫改採市地重劃開發案	27,000	85	85	0	<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 經濟部水利署106.8.14 召開認屬國家重大建設審認會議，會議紀錄106.8.24 送達，106.9.30 經濟部水利署請本府先行回應各單位意見後再報行政院核定，已於106年11月10日先行就處理情形對照表及說明書修正草案內容，送請行政院農業委員會、內政部地政司、內政部營建署、交通部公路總局、財政部國有財產署、經濟部水利署等機關審查。並再以106年12月19日府授都計字第1060278204號函，請經濟水利署陳報行政院認定為國家重大建設，該署於107年1月25日召開第2次審認會議(107年2月6日紀錄送達，本府並於107年3月5日檢送修正報告書請經濟部續予陳報認審，經濟部於107年4月13日將審查結果報請行政院認定)。已於107.08.17 取得上開國家重大建設認定函，確認開發計畫範圍，本府將加速擬定都市計畫作業。107.12.7 辦理擬定前公告徵求意見30天，107.12.19 召開徵求意見座談會，108.4.1 召開機關協調會，108.04.29 經批示同意辦理草案公展作業，108.5.6 草案公告公開展覽，108.5.16 召開公開說明會，108.7.19 召開市都委會第一次專案小組會議，108.9.4 召開第二次專案小組會議，108.9.26 召開第三次專案小組會議，108.10.31 召開第四次專案小組會議，108.12.12 召開工作小組會議，108.12.19 召開第五次專案小組會議，109.3.26 召開第六次專案小組會議。</p>
79	103AF00081	建設局/新建工程處/土木工程	東勢-豐原生活圈快速道路工程環境	15,835	40	40	0	<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次</p>

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科	監測工作					23.104年11月30日簽辦第1、2標二階環評委託技術服務採購案，104年12月25日上網公告，105年1月27日開標，並訂於105年2月3日召開評選會議。 24.104年12月31日召開第5標細部設計進度檢討會，目前進度70%，預計105年1月12日前提送細設成果。 25.105年1月21日邀集豐原、石岡、新社、東勢、和平等區里辦公處召開加速推動公開說明會。 26.105年1月26日召開第5標細部設計審查會。 27.原訂於105年2月5日召開第3標分段辦理評估計畫簡報會議，因故延期。 28.現正依計畫定期實施監測作業中。
80	103AG00016	交通局/交通工程科/交通工程科第二股	臺中市公共自行車租賃系統建置及營運管理及後續擴充	169,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.本案已於105年8月份已完成100站營運啟用，後續擴充40站租賃站已全數完成。 2.至契約期滿前，由微笑單車公司進行營運管理。
81	103AH00011	都發局/綜合企劃科/	豐原都市計畫通盤檢討規劃案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 <第一階段> 1.細部計畫再提會108.12.20函發專案小組會議紀錄，預計提請109.04市都委會 2.豐原三通一階書圖109.03.26報請內政部核定。 <第二階段> 108.12.09及109.01.15檢送補充資料提內政部都委會大會審議，內政部預計安排109.04.14部都委會大會。
82	105AF00071	建設局/土木工程管理科/	水滄經貿園區區段徵收工程委託專案管理暨施工監造服務案	175,601	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 依契約規定執行監造及專案管單位職責
83	105AF00100	建設局/新建工程處/土木工程科	國道四號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道環境監測工作	13,940	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 目前履約執行監測中
84	105AF00130	建設局/新建工程處/土木工程科	105年度道路橋樑工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、	11,585	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 持續派工中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等10區)					
85	105AG00040	交通局/交通規劃科/	大臺中地區捷運路網檢討規劃暨臺中捷運系統初期路網可行性研究	12,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1、109年2月21日向府一層長官報告機場捷運路線規劃及後續辦理事項，將依決議修正報告書。 2、108年3月23日提報「大臺中地區捷運路網檢討規劃修正報告」。
86	105AG00048	交通局/交通工程科/交通工程科第二股	臺中市公共自行車租賃系統建置及營運管理(第二期)	345,000	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已完成228站營運啟用、228站設備查驗。
87	105AM00143	警察局/後勤科/	局本部新建工程警用無線電系統建置案	12,488	98	98	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 局本部新建工程警用無線電系統建置案，履約期限為108年4月25日至8月22日，新設備建置於8月15日竣工。局本部搬遷暨現有設備拆遷於109年2月15日完成，於109年3月6日辦理本案驗收完畢。現正辦理相關核銷作業中，目前預定進度100%，實際進度100%。
88	105AQ00101	文化局/臺中市文化資產處/遺址傳藝課	臺中市13期重劃區第一、二、四標工區涉及麻糍埔暨番婆庄遺址雨污下水道搶救發掘計畫	100,000	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 期中第三階段報告書經本處備查後，於109年3月16日辦理驗收通過，刻正續辦本期付款核銷作業。
89	108AG00041	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	水滴智慧城自駕巴士虛實場域整合運行計畫委託服務案	15,600	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本府於109年3月9日核發附審查意見但書之同意函予廠商。 本局已109年3月11日向市長報告本案辦理情形及本市自駕車未來發展方向。 廠商於109年2月14日提送修正計畫書，本局已於109年3月13日請廠商依本局及資訊中心審查意見修正後，併同本府同意函，向經濟部申請無人載具科技創新實驗計畫。 廠商已於109年3月30日提送經濟部申請無人載具科技創新實驗計畫。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
90	108AF00060	建設局/養護工程處/挖掘管理科	108年水滄經貿園區共同管道保全與管理維護計畫	19,000	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理3月份保全維護及巡檢作業
91	108AG00031	交通局/停管處/停車管理課	臺中市公有停車場停車費催繳及舉發違規通知資料處理	12,521	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案採按月結算前1個月勞務費，於施作完成之次月付款，109年2月份催繳舉發作業於3月20日驗收，刻正簽請核付勞務費。
92	108AF00073	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	108年度臺中市中央公園綠美化維護管理工作	40,176	98	98	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商109年1月31日申報竣工，109年2月19日驗收完畢。結算簽呈已於109年3月24日奉准。廠商開立發票辦理款項撥付事宜。
93	108AF00080	建設局/新建工程處/用地科	108年度臺中市道路橋樑公園廣場開闢工程測量及用地取得作業委託技術服務採購案	12,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案處於履約期間中，按照本科業務需求進行派工。
94	108AF00089	建設局/機電資訊科/	108年臺中市道路管理中心暨立體管線資料庫建置整合計畫	12,200	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 持續履約中。
95	108AG00002	交通局/停管處/停車管理課	108至109年臺中市政府公有停車場停車費用委託代收作業案	136,979	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 109年2月廠商代收停車繳費單計1,038,083件，代收停車費金額37,920,431元，代收手續費為4,223,840元，刻正簽辦2月份手續費付款作業。
96	108AG00013	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區舊社等三件停車場立體化興建工程委託專案管理服務	16,380	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 刻正辦理工程契約相關訂約事宜。
97	108AG00018	交通局/捷運處/開發路權課	臺中捷運綠線土地開發招商總顧問委託專業服務案	16,600	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商於109.03.25應機關要求辦理109年3月份工作會議，並於109.03.27檢送會議紀錄及工作月報。
98	108AI00019	農業局/林務自然保育科/	2020台灣燈會在臺中里山大地燈區委	23,000	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			託專業服務勞務採購					廠商依工作計畫書進行燈區佈設中 廠商配合於109年2月2日完成燈區之佈設及驗收 廠商配合109年2月8日至109年2月23日之燈會展演活動 廠商配合109年3月22日前完成場地回復
99	108AG00035	交通局/公運處/ 運輸稽查課	2019大型活動公車 接駁計畫	10,000	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案已完成履約，刻正辦理驗收中。
100	108AK00102	社會局/家暴中心/ 兒童及少年保護組	109年臺中市兒童 及少年保護個案家 庭服務方案	20,200	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 轉介18案
101	108AL00037	勞工局/就業安 全科/	108年度職業訓練 委託案(一)	21,571	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案22班次已結訓，並已完成訓練費請款核銷作業， 就業輔導費核銷中。
102	108AM00122	警察局/後勤科/ /	108年防水透氣雨衣 及行政人員服裝 採購案	19,047	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案於108年5月20日辦理招標文件簽核，5月24日 簽奉核准，5月28日上網公告，7月16日辦理評選， 並於7月23日決標，廠商於109年1月20日申報完 工，本局於109年2月3日驗收，檢驗公司於109年3 月24日出具試驗報告，本局於109年3月31日通知 廠商本案驗收不合格，限期辦理複驗。
103	108AM00143	警察局/秘書室/ /	臺中市政府警察局 潭子辦公大樓會議 室系統設備採購案	12,184	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 執行中
104	108AH00011	都發局/秘書室/ 秘書室第二股	臺中市都市發展局 沙鹿檔案大樓檔案 櫃採購案	72,265	55	55	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 ■預定管考進度： 109/2/28第1次交貨完成日期(55%)。 ■實際管考進度(已完成)： 109/1/22第1次交貨完成日期(55%)。 ■目前進度： 109/3/20完成第1期款付款。109/3/26函復同意本局 因防疫需求變更第2、3期履約標的及期限，並就電控 設備因疫情缺料而申請工期展延至109/8/31。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
105	108AH00024	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	臺中市南屯區精科社會住宅電器設備採購	14,500	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於3月23日及3月26日確認交貨完成，刻正辦理驗收。
106	108AH00039	都發局/建造管理科/	臺中市建築管理資訊一站式服務平台建置計畫	15,860	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 於109年3月19日召開系統工作會議，專案持續進行中
107	108AH00041	都發局/綜合企劃科/	臺中市潭子、大雅、神岡區都市計畫通盤檢討整體規劃案	12,000	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 109年3月27日規畫單位檢送期中報告書(修正本)，刻正檢核中。
108	108AH00043	都發局/城鄉計畫科/	中部科學工業園區台中基地附近特定區計畫通盤檢討規劃案	12,000	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 108/6/6 規劃單位檢送工作計畫書，於108/7/11召開審查會議。 2. 並於108/7/22 函發工作計畫書審查會議修正後通過，請規劃單位於文到15日檢送修正工作計畫書到局憑辦。 3. 108/8/5 規劃單位檢送工作計畫書修正本，108/8/8 本局同意備查。 4. 108/8/8 函請範圍內區公所協助測量作業。 5. 108/09/23 通知廠商請領第一期款。 6. 108/10/18 召開工作會議討論規劃階段議題研析方向。 7. 108/11/26，自通檢案啟動規劃作業，已彙送12件建議意見納入規劃階段參考。 8. 108/12/09 函請地政局協助提供重測後地籍資料，地政局於12/19 函復及提供納入規劃參考。並另檢送3件陳情意見納入規劃參考。 9. 109/1/16 檢送「中部科學工業園區台中基地附近特定區計畫通盤檢討規劃案」現況資料蒐集及調查分析成果、計畫圖重製作業成果。 10. 109/1/20 檢送「中部科學工業園區台中基地附近特定區計畫通盤檢討規劃案」通盤檢討公告徵求意見範圍圖一式十份及座談會企劃書，依規另案辦理公告公開徵求意見。 11. 109/2/20 函請城鄉分署協助測量成果資料監審。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								109/2/25 簽辦公告公開徵求意見。 12.109/03/26 辦理公告徵求意見期間座談會。
109	108AH00050	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區國安段1期社會住宅興建工程委託專案管理(含監造)技術服務案	77,209	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 預定管考進度:109/01/10 完成期中報告(70%)。 實際管考進度(已完成):108/12/27 完成期中報告(70%)。 目前進度:截至■臺灣世曦公司已於109/3/19 提送統包招標文件初稿。109/3/31 已召開採購審查小組會議。已簽陳水電合併招標簽。
110	108AH00056	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	臺中市社會住宅包租代管第二期計畫	151,524	55	55	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本市第二期包租代管截至109年3月20日共計媒合389件(包租包管90件、代租代管299件)
111	108AH00059	運動局/運動產業科/	臺中市巨蛋體育館興建工程委託專案管理技術服務	128,500	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案已辦理都市計畫公開展覽,自109年4月15日起公開展覽30天。
112	108AQ00093	文化局/表演藝術科/表演藝術科第一股	2020 台灣燈會在臺中-夜光裝置行動製作演出委託專業服務案	10,000	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 刻正辦理履約相關事宜
113	108AQ00094	文化局/表演藝術科/表演藝術科第二股	2020 台灣燈會主舞臺表演節目設計規劃執行委託專業服務採購案	16,650	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案已於108年9月11日簽准,9月16日上網,10月8日開標。10月16日辦理評選會議,10月22日決標。11月26日召開節目審查委員會。12月17日召開節目討論會議,12月25日召開記者會討論會議。109年1月17日召開表演節目記者會。109年2月22日已完成辦理主舞臺所有表演節目。刻正辦理結案中。
114	108AQ00108	文化局/臺中市立圖書館/閱覽典藏課	109 年度圖書館營運勞務承攬採購案	18,620	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 109 年度圖書館營運勞務承攬採購案2月份款項1,436,174元於109年3月13日奉核付款
115	108AR00001	地政局/豐原地政/第二課	108 年度大臺中地區委外地籍圖重測計畫(神岡區)	18,585	55	55	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 依契約期程辦理中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
116	108AR00019	地政局/清水地政/第二課	108年度臺中港特定區計畫(第三次通盤檢討)都市計畫樁位重置地籍圖重測計畫	18,240	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理地籍調查及現況測量。
117	108AR00033	地政局/土地編定科/	「臺中市國土功能分區分類及使用地劃設作業」委託技術服務案	12,900	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 招標文件上網公告中
118	108AP00119	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市一般廢棄物分選打包計畫	80,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1.廠商於109年3月9日提送2月份月報，無逾期情形。 2.契約執行中。
119	108AP00120	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	大肚掩埋場興辦事業計畫、水土保持計畫及開發計畫等專業服務	11,000	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.本案於108年8月30日決標，9月11日訂約。 2.廠商於109年1月8日提送期中報告書，無逾期情形。 3.契約執行中。
120	108AP00121	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	108年臺中市空氣品質感測物聯網布建計畫	11,200	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約提送109年2月份月報，請領第一期款
121	108AP00056	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	107年臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理(後續擴充)	30,598	98	98	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 108年1-11月份服務費用已核銷付款，108年12月份(最後一期)服務費用於109年3月25日簽奉核准，109年3月30日黏貼憑證辦理核銷付款。
122	108AP00019	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	108年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫	187,000	70	70	0	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 已於109年3月16日完成109年1月份驗收作業。
123	108AZ00008	原委會/經濟建設及土地管理組/	原住民族產業創新價值計畫-扶植產業聚落-原民見學聚落平臺三年推動計畫	17,570	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.109年3月11日、3月17日辦理中央輔導訪視會議。 2.109年3月13日完成第二次契約變更。 3.109年3月25日辦理第1次部落共識會議。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
124	108AZ00009	原委會/經濟建設及土地管理組/	原住民族產業創新價值計畫-中原好物特色據點通路布建三年推動計畫	29,150	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案於108年8月29日上網公告招標，同年10月8日完成議約（決標）程序。三年推動計畫金額總計2,915萬元（108年380萬元整；109年1,225萬元整；110年1,310萬元整），履約期限自108年10月9日起至110年12月10日止。於109年3月13日辦理第二期款（40%）驗收事宜，驗收結果請廠商於109年3月27日前提送「召開文資審議會議及法令分析（提出合作開發計畫書）」工作項目執行情形，並排訂於109年4月7日辦理複驗。
125	109A725001	梧棲公所/社會課/	109年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險	11,000	40	40	0	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 依契約內容辦理。
126	109A736001	龍井公所/社會課/	109年臺中市龍井區區民團體意外保險	15,000	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 辦理作業中
127	108AM00155	警察局/刑事大隊/偵二隊	109年度違禁藥品尿液委外鑑驗採購案	10,500	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 確實履約並出具報告
128	108AN00024	消防局/秘書室/秘書室文書庶務股	108年度消防人員及職員應勤服裝採購案	12,211	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本案A項次108年10月3日決標，另B、C項次108年10月23日第二次公開招標，108年11月1日續行開標，於108年11月28日決標，原訂109年3月17日前第一批交貨，惟廠商因武漢肺炎影響因素報請本局核准履約交貨延長至109年4月1日，廠商並於109年4月1日完成第一批交貨履約。
129	109AB00013	民政局/生命禮儀管理處/東海殯儀館	汰換東海火化場1、2號火化爐	16,700	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案由廠商依契約履行施作中。
130	109AB00015	民政局/生命禮儀管理處/東海殯儀館	109年東海火化場汰換空氣污染防制設備1套	20,500	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案業於109年3月3日宣布決標並簽約，由廠商依約履行中
131	109AD01001	水利局/污水設施科/	109年臺中市水淨場及截流設施	25,850	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			(綠、柳川及東大溪)委託代操作維護工作及專業服務					廠商進行代操作維護中
13 2	109AD01003	水利局/防災中心/	109年度大型移動式抽水機維運搶險委託專業服務(第一次修正)	15,500	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 已於109年3月9、10日完成第三次維護保養作業。
13 3	109AE00004	經發局/工業科/工業科第四股	109年精密機械科技創新園區景觀維護工作	17,680	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商109年3月9日提送2月份月報，續於109年3月12日辦理會勘
13 4	109AF00010	建設局/養護工程處/市六區工程隊	109年臺中市共同管道保全與管理維護	15,500	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理3月份契約各工區管理維護作業。
13 5	109AF00011	建設局/養護工程處/挖掘管理科	109年水滄經貿園區共同管道保全與管理維護	15,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已簽約完成並已繳交履約保證金，預計109年4月1日起履行契約。
13 6	109AF00027	建設局/養護工程處/屯區工程隊	109年度臺中市養護工程處屯區工程隊景觀維護及植栽改善工程	13,231	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約中
13 7	109AN00030	消防局/災害搶救科/災害搶救股	108年度消防衣採購案-後續擴充	20,944	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 協助承商辦理免徵進口關稅及相關事宜。
13 8	109AP00003	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	109年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-臺中市	11,710	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約規定執行中
13 9	109AP00005	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第一股	109年度臺中市流域污染總量管制、水污費徵收查核與水污染源稽查計畫	19,131	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.109年3月4日法規宣導說明會企畫書。 2.109年3月5日提送2月份工作月報及相關資料。 3.109年3月沼液沼渣槽車配置人員名冊及相關資料。 4.109年3月份第一季綠色採購成果表1份。 5.109年3月份辦理環保署計畫型補助款納入預算證明。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								6.109年3月份辦理環保署計畫型補助款合併發包。 7.109年3月份提送新聞稿。
140	109AP00007	環保局/綜合計畫科/綜合計畫科第二股	109年推動臺中市環保志工管理計畫暨環境教育學習服務執行計畫	11,735	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約書規定辦理，無落後之情形。
141	109AM00009	警察局/交通大隊/執法組	109年度交通違規案件入案舉發作業勞務採購案	12,350	35	35	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 2月金額 1036658
142	109AP00020	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	109年臺中市水肥資源處理中心委託代操作	64,280	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 契約執行中，廠商依契約提送月報並督促儘速提送第一期請款資料。
143	109AP00022	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	109年臺中市飛灰穩定化物清運及處理服務	429,504	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商履約執行中。
144	109AP00023	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	109年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理	150,340	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商已於109年3月10日提送2月份月報，目前辦理審查中。
145	109AP00024	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	109年逸散源及室內空品管制計畫	14,542	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本月共執行4場次市府餐飲聯合稽查，3月19日及27日辦理2場次淨爐法會，3月20日辦理工作檢討會議，執行3場次室內空品公告檢測，符合原規劃進度。
146	109AP00041	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	109年山海屯都等12區掩埋場水質處理廠最佳操作及維護申報等工作計畫	17,100	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約操作維護工作規範執行中。
147	109AP00042	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	109年採購垃圾衛生掩埋場履帶式挖土機2輛	13,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.本案已於1月15日決標，1月21日訂約 2.契約執行中
148	109AP00055	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股	109年度臺中市非法棄置場址處理暨緊急應變計畫	12,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、109年3月10日提送2月份工作成果報告。 二、109年3月17日提送沙鹿區現有石業公司非法棄

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								置場址採樣檢測及場址維護規劃書，並於109年3月26日完成植體第一次採樣作業。 三、109年3月19日提送防疫用品及其他添購報告。 四、統計自109年1月14日至109年3月13日，執行事業廢棄物專案管制工作，完成畜牧場現場查核4家次、斃死豬集運車輛攔檢2件、養豬場周邊巡查48家次、清除機構現場查核86家次、共同清除處理機構現場查核6家次、處理機構現場查核4家次，再利用機構現場查核13家次、巡查列管高潛勢遭棄置地點54次，協助取締非法棄置聯合稽查計畫204車次。
149	109AP00056	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	109年臺中市環境品質監測站(含移動式監測車)操作維護工作計畫	20,178	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依規定提送月報表，持續辦理各測站監測車操作維護，符合契約進度。
150	109AP00057	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	109年臺中市固定污染源許可、空污費管制查核暨空氣品質維護綜合管理計畫	66,000	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於3/20辦理繳交工作計畫書(修正)
151	109AP00064	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	109年臺中市營建工程暨道路洗掃查核計畫	24,800	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 完成本計畫工作計畫書定稿
152	109AP00065	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	109年臺中市柴油車動力計排煙檢測及非法油品檢測計畫	16,000	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.109.3.5召開3月工作管理會議。2.109.3.3辦理第1季教育訓練。3.109.3.27辦理台中港區柴油車排煙聯合稽查。4.餘依契約規範執行。
153	109AP00066	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	臺中市后里焚化廠改建營運移轉案促參前置作業委託專業服務計畫	10,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本計畫目前辦理可行性評估作業，並於109年3月4、19、26、31日召開工作會議。
154	109AP00069	低碳辦公室/低碳辦公室本部/	109年臺中市低碳城市發展管考暨光電城食森林推動計畫	13,300	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 3月5日辦理和平區太陽光電設置評估現勘活動 2. 3月6日辦理第一次教育訓練 3. 3月13日辦理推動本府運動局運動場館建置太陽

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								光電及路跑賽事減塑措施研商會議 4. 3月20日辦理109年第1次各組工作會議 5. 3月24日辦理108年度臺中市政府溫室氣體管制執行績效考核會議第一場次(乙組) 6. 3月31日辦理108年度臺中市政府溫室氣體管制執行績效考核會議第一場次(甲組)
155	109AP00073	環保局/太平區清潔隊/	臺中市109年太平區、龍井區、梧棲區及沙鹿區垃圾轉運服務工作	11,548	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 109年2月份垃圾轉運費用已請款
156	109AP00082	環保局/環境稽查大隊/環境稽查大隊第四組	109年臺中市固定污染源暨環保陳情案件稽查及檢舉違反廢清法案件查處催收計畫	29,963	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 依契約內容提報工作進度。 一、固定污染源及逸散源法規符合度查核 (1) 固定污染源及逸散源法規符合度查核 13 家次 (2) 固定逸散源法規符合度查核 17 家次 (3) 法規符合度查核缺失複查追蹤改善者 4 家次 (4) 特定陳情公私場所現場查核 1 家次 (5) 空品不良應變巡查 10 次 (6) 農廢露天燃燒查核 0 件次 (7) 疑似火點通報案件現場稽查 9 點次 二、辦理環境污染專案查核及調查作業 (1) 專案調查作業(計畫期間累計量) 5 處次 三、辦理查核、陳情及專案之採樣檢測工作 5 點次 四、辦理環保法規講習、查核實務教育訓練及研討會-0 場次教育訓練 五、辦理民眾檢舉案件查處作業 (1) 專人受理檢舉案件作業 1119 件 (2) 檢舉案件查證、處分案件彙整作業 983 件 (3) 檢舉案件再查證作業(月累計量) 590 件 (4) 陳述意見通知及協助裁處寄送作業 1495 件 六、辦理環保罰鍰案件移送行政執行作業 (1) 協助辦理移送行政執行作業 348 件 (2) 協助執行憑證資料建置及核對整理 755 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								(3) 舊年度案件再移送行政執行作業 282 件 ~3/22
157	109AP00088	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	109 年度各式環保車輛與機具維修保養案	96,372	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已於 109 年 1 月 1 日開始履約，為分期驗收，目前各區清潔隊刻正簽辦 2 月份驗收中。
158	109AP00094	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	109 年度清潔車輛、機具保險	16,039	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商於 109 年 2 月 27 日完成保險投保，109 年 3 月 3 日 (109) 台中字第 1091200617 號函報請本局驗收，目前已簽准主驗人，刻正報請上級監辦中。
159	109AP00100	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	109 年採購汰換垃圾掩埋場用特種機具挖土機 2 輛	13,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 於 109 年 3 月 25 日決標，並於同年 3 月 31 日訂約 2. 契約執行中
160	109AQ00058	文化局/市立圖書館/數位資訊課	臺中市立圖書館 109 年度資訊及資安設備建置採購案	11,185	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 持續彙整採購標案各項需求規格資料及招標文件。
161	109AQ00066	文化局/表演藝術科/表演藝術科第一股	2020 臺中爵士音樂節	11,100	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 刻正辦理招標事宜
162	109AR00003	地政局/資訊室/	本局及各地所強化地政資訊安全防護相關軟硬體擴充汰換計畫	20,319	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 匯整需求資料中
163	109AK00011	社會局/兒少福利科/兒少福利科第二股	109 年度臺中市公設民營兒少安置機構	26,619	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商履約中
164	109AK00017	社會局/人民團體科/人民團體科第一股	109 年度臺中市志願服務推廣中心委託服務案	10,339	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 輔導 4 個運用單位。 2. 各項計畫核備簽辦陳核中。
165	109AK00020	社會局/兒少福利科/	臺中市兒童發展社區資源中心	46,132	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 12/31 辦理決標 2. 辦理簽約，109 年 2 月累計通報量為 311 人，109 年 2 月底個案量為 4,831 人，2 月服務 9224 人次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
166	109AK00022	社會局/家暴中心/成人保護組	109年度臺中市家庭暴力防治多元處遇服務方案	11,304	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 109年3月份各區辦理情形如下： 第1區受理成人保護案件96案，續處案件為240案 第2區受理成人保護案件94案，續處案件為190案 第3區受理成人保護案件55案，續處案件為89案 第4區受理成人保護案件54案，續處案件為97案
167	109AK00032	社會局/仁愛之家/保健組	109年度護理、社工及照顧服務員等人力委外勞務	27,284	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約履約提供護理、社工及照顧服務員人力服務進行中。
168	109AK00040	社會局/婦女福利及性別平等科/婦女福利及性別平等科第一股	109年度臺中市婦女福利服務中心	27,283	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商如期履約中
169	109AK00042	社會局/婦女福利及性別平等科/婦女福利及性別平等科第一股	109年度臺中市新住民家庭服務中心實施計畫	10,803	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商履約執行中，執行狀況良好
170	109AK00043	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	109年度臺中市獨居老人緊急救援系統服務計畫	13,406	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 依契約規範執行服務。 2. 3/23 辦理團督。
171	109AK00045	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	109年度臺中市建立社區照顧關懷據點輔導計畫	34,512	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 輔導廠商提報計畫、提供據點訪視輔導。
172	109AK00046	社會局/人民團體科/人民團體科第二股	109年度臺中市社區發展培力服務計畫	10,515	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理專案管理事宜--(1)工作人員外聘督導及教育訓練 (2)社區發展培力輔導 (3)專案計畫規劃。
173	109AK00048	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	109年度臺中市坪林親子館暨公設民營托嬰中心	10,179	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商依約履約中
174	109AK00049	社會局/兒少福利科/兒少福利科	109年度臺中市親子館暨托育資源中	50,108	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科第一股	心					廠商依約履約中
175	109AK00050	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	109年度臺中市公設民營托嬰中心	19,896	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約規定收托嬰幼兒
176	109AK00056	社會局/社會救助科/社會救助科第二股	臺中市政府社會局辦理臺中市109年度充實愛心食物銀行物資採購	11,697	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 3月物資指定日為3月25日，履約期限為3月24日至3月26日，廠商已於3月26日完成履約。
177	109AK00065	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	109年臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫	213,395	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約規定辦理。
178	109AK00067	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	109年臺中市身心障礙者社區資源中心勞務委託案	27,288	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.服務穩定提供中 2.籌辦第一季聯繫會議 3.各項服務方案規劃中
179	109AK00073	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	109年度臺中市輔具資源中心設置計畫	15,433	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依據契約期程辦理
180	109AK00084	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	109年度臺中市居家托育服務中心暨弱勢家庭兒童臨時托育服務	46,874	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 執行契約書工作內容。
181	109AL00003	勞工局/福利促進科/	109年度身心障礙者支持性就業服務計畫	14,992	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 截至3/30止共媒合就業64人次，成功推介就業35人次，共服務1789人次。
182	109AL00035	勞工局/就業安全科/	109年度職業訓練委託案(一)	15,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案於3月份開始辦理招生作業
183	109AG00003	交通局/交通行政科/	109年度委託民間保全業者辦理拖吊場警衛勤務業務	10,413	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 109年2月份請款案件已付款

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
184	109AG00004	交通局/公運處 /運輸稽查課	2020 大型活動公車 接駁計畫	10,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案將依需求進行派車。
185	109AG00005	交通局/公運處 /運輸稽查課	109 年度臺中市公 車動態系統維運暨 擴充計畫	11,067	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 109 年 3 月 2 日提送 2 月份工作月報，並於 3 月 6 日備查。
186	109AG00006	交通局/公運處 /運輸稽查課	109 年度公車專用 道與相關設施保全 及清潔維護案	10,387	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 執行公車專用道站體與臺中轉運中心之清潔及垃圾清 運。
187	109AG00020	交通局/公運處 /運輸稽查課	2020 臺灣燈會接駁 車服務案	73,340	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 目前刻正辦理後續驗收作業
188	109AG00022	交通局/停管處 /停車管理課	109 年度臺中市政 府公有停車場停車 費用委託金融、電 信業者代扣款作業 案	15,000	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 招標文件準備中
189	109AH00020	都發局/建造管 理科/	臺中建築執照管制 資料庫暨智慧應用 平台建置計畫	15,504	20	20	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 招標文件部分修正後上網公告
190	109AE00031	經發局/工業科 /工業科第四股	109 年臺中市精密 機械科技創新園區 污水處理廠、自來 水系統維護及代操 作計畫	19,980	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 109 年 2 月 20 日辦理評選，評選結果經出席委 員評定後，精策環境工程有限公司評分總評分達 70 分 以上，敘位名第 1，列為第 1 優勝廠商，業於 109 年 2 月 27 日完成議價，後續辦理簽約事宜。
191	109AH00049	都發局/城鄉計 畫科/	臺中港特定區主要 都市計畫通盤檢討 規劃作業案	15,000	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.109 年 3 月 5 日核定。2.109 年 3 月 9 日上網公告。
192	109AM00088	警察局/後勤科 /	109 年防水透氣雨 衣及行政人員服裝 採購案	29,516	20	20	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 109 年 3 月 24 日簽核招標文件，於 3 月 31 日 簽准上網公告，現辦理公告中
193	109AN00020	消防局/災害搶 救科/災害搶救	109 年度水箱消防 車 5 輛採購案	28,500	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科災害搶救股						本案業於109年3月9日完成簽約，承商履約中。
194	109AN00021	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	109年度水庫消防車3輛採購案	24,000	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 本案業於109年3月9日完成簽約，承商履約中。
195	109AN00022	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	109年度空氣壓縮車2輛採購案	30,000	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 本案於109年3月31日完成決標作業，刻正辦理簽約作業中。
196	109AR00015	地政局/測量科/測量科第一股	臺中市政府地政局暨所屬地政事務所測量外業用公務車採購案	10,100	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 招標文件準備中
197	109AR00023	地政局/清水地政/第二課	109年度臺中港特定區計畫(第三次通盤檢討)都市計畫樁位重置地籍圖重測計畫	18,860	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 整理招標文件
198	109AU00005	稅務局/消費稅科/消費稅股	109年使用牌照稅、房屋稅暨地價稅繳款書、轉帳繳納通知書及繳納證明書等列印、摺封及郵寄等作業採購案	35,875	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依規劃期程執行，目前無進度落後。
199	109AU00014	稅務局/稅務管理科/稅務管理科稅務管理股	委託便利商店代收地方稅稅款及工程受益費服務作業	13,136	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.得標廠商(統一、全家、萊爾富、OK等4大超商)依約自109年1月1日起履約。 2.109年2月14日已辦理同年1月份手續費核銷事宜。 3.109年3月11日已辦理同年2月份手續費核銷事宜。 4.依規劃期程執行，目前無進度落後。
200	109AY00001	研考會/資訊中心/設備網路科	臺中市政府109年度資訊機房暨所屬機關電腦資訊設備維護	18,876	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 109/03/27召開月會

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
201	109AY00004	研考會/資訊中心/應用服務科	公文整合資訊系統維運暨 HTML5 公文製作系統擴充案	13,740	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 1.2 月工作報告書已於 109 年 3 月 4 日交付。 2. 於 109 年 3 月 20 日召開 1.2 月份工作進度會議。
202	109AY00010	研考會/資訊中心/設備網路科	臺中市政府 109 年度各機關資訊設備汰舊換新採購案	15,150	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本月查核點招標文件核定時間為 3 月 5 日，上網公告日期為 3 月 12 日。
203	109AZ00004	原委會/經濟建設及土地管理組/	2020 台灣燈會-「原藝交響」原住民族燈區花燈設計製作及展演勞務採購案	28,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 設計階段：108 年 11 月 5 日前提報工作計畫書；已完成。 2. 製作階段：108 年 2 月 3 日完成製作及佈設；已完成。 3. 展出階段：109 年 2 月 3 日至 2 月 4 日進行電力滿載測試。109 年 2 月 5 日(三)至 2 月 7 日(五)整體試營運作業及相關人力到位；已完成。 4. 撤場階段：109 年 3 月 31 日；待履約。
204	108AJ00035	觀旅局/觀光管理科/觀光管理科第二股	2020 台灣燈會在台中-動物狂歡燈區委託專業服務案	44,920	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理書面驗收中
205	108AJ00025	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第三股	2019 臺中國際花毯節策展委託專業服務案	16,000	95	98	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案驗收簽呈陳核中，俟奉核後函請廠商函送發票辦理請款事宜
206	108AM00145	警察局/犯罪預防科/	108 年「車行紀錄系統」功能升級採購案	25,500	35	40	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 持續建置中(第三批初驗)。
207	108AF00099	建設局/新建工程處/土木工程科	牛埔橋改建工程委託設計監造技術服務案	14,290	35	40	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 訂約完成
208	109AE00023	經發局/商業科/商業科第一股	109 年度臺中購物節	30,000	35	40	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已決標
209	108AD00181	教育局/幼兒教育科/幼兒教育科第二股	臺中市政府教育局委託辦理 109 學年度臺中市新設非營利幼兒園	600,155	35	40	5	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 本標案於 108 年 11 月 19 日公告招標，11 月 29 日修正招標文件，於 108 年 12 月 13 日結標，12 月 16 日開標，

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								109年1月8日及10日召開評審委員會，109年1月16日奉准評選結果，1月21日議約(價)、1月30日發布決標公告及第2次招標公告，2月13日召開評審委員會，2月19日奉准評選結果，3月5日議價(約)完竣，各得標廠商刻製作契約書報局
210	109AH00025	都發局/都市更新工程科/	臺中大車站計畫-原建國市場及附近地區都市更新事業招商計畫案	12,000	30	35	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 109年3月11日開標，並於109年3月17日召開評選會議，刻正辦理議約作業。
211	109AH00027	都發局/都計測量工程科/	臺中市109年度都市計畫樁測定、埋設及數值地形測量工程委託技術服務案	19,000	30	35	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 109年2月6日上網招標 109年3月3日開標 109年3月12日評選
212	109AP00067	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	109年臺中市細懸浮微粒(PM2.5)成分分析及空品預報計畫	11,772	35	40	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案於109年1月31日開標。2月7日辦理公開評選，2月14日決標並為訂約日。計畫執行中。
213	109AP00080	環保局/環境衛生及毒化物管理科/環境衛生及毒化物管理科第二股	109年臺中市委外執行登革熱防治噴藥工作	14,000	30	40	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案已於109年2月24日辦理各分項(區)投標廠商評選作業，於3月10日辦理第一優勝廠商議價作業，分別A、B、D區完成決標作業，另C區第一序位之第一優勝廠商因通知未到場議價，依採購法第60條視同放棄，並於3月19日辦理第二序位之第一優勝廠商議價作業，當日議價完成並決標。
214	109AR00009	地政局/豐原地政/第二課	109年度大臺中地區委外地籍圖重測勞務採購案(后里區)	13,087	0	10	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理前置作業中(招標文件製作及審核)
215	109AM00025	警察局/資訊室/	M-Police 警用行動載具汰換贈購案	17,454	0	10	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本局於109年1月8日已簽辦函請警政署辦理行動載具採購事宜
216	109AH00044	都發局/綜合企劃科/	「臺中市2050願景計畫推動平臺」委託技術服務案	14,000	20	30	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 招標階段：

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								109.01.30 依序會辦秘書、會計及政風室。 109.02.15 結簽續陳，109.02.25 局長批示來商。 109.03.04 簽奉核准，109.03.11 上網公告，預計 109.04.21 開標。 評選委員另案簽辦。
21 7	107AD01043	水利局/污水營運科/	臺中市公共污水處理廠放流水自動連續監測設施及後續維護校正工作	21,200	85	95	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 合約期滿，擬辦理驗收作業
21 8	107AG00037	交通局/交通規劃科/	107 年度臺中市主要幹道智慧化動態續進號誌計畫	15,000	85	95	10	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 1、本案於 107 年 9 月 17 日上網公告，訂於 107 年 10 月 12 日 09:30 開標，結果流標。 2、本案已完成檢討及邀標書修正，訂於 107 年 11 月 27 日 09:30 開標。 3、本案已於 107 年 12 月 5 日完成評選，並於 107 年 12 月 20 日議價完成，由鼎漢國際工程顧問股份有限公司得標。 4、廠商已於 107 年 12 月 28 日提送工作執行計畫書，本局並已於 108 年 1 月 21 日核備，於 108 年 5 月 15 日支付第一期款 4,966,500 元。 5、廠商已於 108 年 4 月 19 日提送期中報告書，並依本局意見修正報告書於 108 年 5 月 28 日提送修正版報告書，本局並已於 108 年 8 月 6 日核備期中報告書。 6、本案第二期款已於 108 年 12 月 16 日付款予廠商。 7、本案廠商已於 109 年 1 月 2 日提送期末報告書，本局並於 109 年 1 月 17 日請廠商依本局意見進行修正，廠商並於 109 年 2 月 10 日提送修正版期末報告書，並已於 109 年 3 月 19 日召開期末審查會議，會議結論為修正後通過。 付款進度：108 年 5 月 15 日支付第一期款 496 萬 6,500 元，108 年 12 月 16 日支付第二期款 709 萬 5,000 元
21 9	105AD00034	教育局/幼兒教育科/幼兒教育科第二股	臺中市政府教育局委託辦理「臺中市私立五權非營利幼兒園」採購案	35,631	85	98	13	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案 107 學年度第 2 學期到園檢查作業於 108 年 4 月 16 日辦理完畢，107 學年度第 2 學期第 2 期政府分攤之學費差額業於 4 月 15 日前辦理撥付，並業完成 107 學年度家長滿意度調查，另業配合中央少子女化政策

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								計畫之配套措施進行契約變更事宜，並於108年8月1日前辦理108學年度第1學期第1期學費差額預撥事宜，已撥付108學年度第1學期第2期學費差額，業於108年10月3日完成107學年度分期驗收作業。另107學年度績效考評作業業於108年11月11日辦理完竣，考評結果達90分以上，得以申請績效獎金。
220	108AG00025	交通局/交通規劃科/	108年度臺中市交通控制中心維運計畫	11,000	85	98	13	<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次</p> <p>1、108年度臺中市交通控制設施通訊傳輸暨雲端租借費(1,000萬)、108年度臺中市交控中心營運管理計畫(90萬)、108年度臺中市交控系統維護及更新計畫(200萬)，3案合併發包。</p> <p>2、已於108年1月28日上網公告，並於108年2月22日開標、108年2月26日辦理評選會議、108年3月12日決標。</p> <p>3、本局已於108年3月29日核備執行計畫書，108年4月19日完成支付第一期款200萬元。</p> <p>4、本案已於108年9月完成維運六個月，並已於108年9月30日完成撥付第二期款400萬元。</p> <p>5、本案已於109年2月29日完成履約，預計於109年3月25日辦理驗收作業。</p> <p>付款進度：108年4月19日完成支付第一期款200萬元，108年9月30日撥付第二期款400萬元。</p>
221	108AH00006	都發局/都市設計工程科/	108年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫	19,000	85	98	13	<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次</p> <p>1.於109年3月4日(星期三)上午10時辦理驗收。 2.已於109年3月11日函知承攬單位驗收證明書及驗收紀錄(電子)1份(109.3.11中市都設字第1090037585號)。</p>
222	108AG00034	交通局/交通規劃科/	108年度臺中市智慧交通管理系統建置計畫	16,000	55	70	15	<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次</p> <p>1、108年度委託廠商辦理交通巨量分析及應用(100萬)與108年度臺中TOPIS系統暨設備建置計畫(1,500萬)，2案合併發包。</p> <p>2、招標文件已於108年5月21日簽准，已於108年5月23日上網公告，於108年6月18日開標，並訂於108年6月24日召開評選會議。</p> <p>3、廠商已於108年7月12日提送工作執行計畫書，</p>

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								本局並已於108年8月2日核備工作執行計畫書，並已於108年9月3日支付第一期款300萬元。 4、廠商已於108年11月19日提送期中報告書，並已於108年12月18日完成期中報告審查，審查結果為原則通過，並於109年2月4日核備期中報告，109年2月21日完成撥付第二期款600萬元。 付款進度:108年9月3日支付第一期款300萬元,109年2月21日完成撥付第二期款600萬元。
223	108AH00010	都發局/秘書室/秘書室第二股	108年度建管檔案數位化影像製作案	46,446	40	55	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 ■預定管考進度： 108/8/30決標(40%)。 ■實際管考進度(已完成)： 109/3/6第1次交貨完成日期(55%)。 ■目前進度： 109/3/3提送2月份工作報告，預定工作進度6.72%，實際工作進度10.22%，超前3.5%。109/3/6申報第1期完工，訂於109年3月30日驗收。
224	108AP00126	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	108年臺中市飛灰穩定化物清運及處理服務(後續擴充)	165,648	70	85	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 108年10月-109年1月份服務費用已核銷付款，109年2月份服務費用資料審查中。
225	105AQ00112	文化局/臺中市文化資產處/遺址傳藝課	臺中市13期重劃區第一標工區涉及麻糍埔遺址滯洪池工程搶救發掘計畫	115,000	70	85	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 109年3月23日，承商依規提交發掘報告書修正版，後續將送本市考古遺址審議會審查。
226	107AD01034	水利局/水利規劃科/	臺中市沙鹿區及梧棲區雨水下水道系統檢討規劃委託技術服務	16,000	55	70	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 109.02.21上傳水理檢核平台，109.03.26提送海大辦理SWMM 1D1D模式水理檢核，俟海大審核後賡續辦理。
227	107AD01027	水利局/水利規劃科/	臺中市龍井區雨水下水道系統檢討規劃委託技術服務	10,400	55	70	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 109.02.07上傳海大水理檢核平台，109.03.31提送海大辦理SWMM 1D1D模式水理檢核，俟海大審核後賡續辦理。
228	107AP00086	環保局/空氣及噪音管制科/空	107年臺中市后里區、西屯區、大雅	46,000	55	70	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		氣及噪音管制科第二股	區及港區空氣污染物健康風險調查計畫					於 109 年 3 月 13 日辦理期末審查會議。 於 109 年 3 月 20 日辦理工作檢討會議。
229	109AP00021	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	109 年臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理	31,349	40	55	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 109 年 1 月份服務費用簽核中。
230	109AP00063	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市文山焚化廠興建營運移轉委託專業服務	10,000	40	55	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案刻正執行中，已於 109 年 2 月 20 日提送工作執行計畫書。
231	109AQ00041	文化局/臺中市立圖書館/圖資採編課	臺中市立圖書館 109 年中文圖書採購案	34,250	40	55	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 2 月 27 日及 3 月 24 日分別完成第 2 次及第 3 次交貨，交貨內容為優質推薦、特色館藏、行動書車及每月新書等圖書，本課亦已完成此 2 批交貨圖書書目轉檔，第 2 次交貨圖書各館已完成書目及加工核對，上架供民眾借閱流通，第 3 次交貨圖書待各館完成書目及加工核對，即可上架供民眾借閱流通。
232	109AP00102	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	109 年度採購清溝車 4 輛	24,000	10	30	20	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 預計 4 月 1 日第二次開標
233	109AP00103	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	109 年度採購附加抓斗資源回收車 4 輛	12,300	10	30	20	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 4/8 辦理第一次開標
234	109AP00105	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	109 年度採購資源回收車 19 輛	35,600	10	30	20	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 上網公告中
235	109AF00003	建設局/機電資訊科/	臺中市 109 年度公共設施管線資料調查暨系統更新擴充第 8 期計畫	16,580	35	55	20	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 工作計畫書已核備，持續履約中
236	109AP00086	環保局/環境衛生及毒化物管理科/環境衛生及毒化物管理科第一股	109 年度配合市府重大活動流動廁所租賃暨水肥抽運計畫	15,000	70	95	25	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 本計畫執行進度摘要說明如下： 一、項目一：流動廁所租賃：已於 109 年 3 月 26 日完成驗收作業，尚符合契約規範，刻正辦理第 2 期請款核銷作業。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								二、項目二:水肥抽運: 已於 109 年 3 月 26 日完成驗收作業, 尚符合契約規範, 刻正辦理第 2 期請款核銷作業。
23 7	103AH00040	都發局/綜合企劃科/	擬定后里國際花博特定區計畫規劃案	14,850	70	95	25	<p>流廢標次數: 0 次, 期程修改次數: 1 次 106/6/9 邀集建設局、地政局等召開研商會議。 106/6/28 函詢內政部辦理擴大都市計畫疑義。 106/7/18 召開第 3 次專案小組會議。 106/8/25 辦理軍方出入動線現地會勘。 106/11/6 召開研商會議(市長主持)。 107/1/30、2/27 召開工作會議確認修正內容。 原訂 107/3/27、107/5/17 召開府內第 2 次研商會議, 改期至 107/5/28 召開, 依會議結論續召開專案小組會議, 並於年底提送內政部都委會及環評大會。 107/6/21 召開第 4 次專案小組會議。 107/8/21 函請交通局確認交通規劃內容。 107/10/23 召開第 5 次專案小組會議。 107/12/24 召開第 6 次專案小組會議。 108/4/17 召開後花博森林園區機關需求研商會議。 108/5/16 召開府內研商會議確認規劃配置。 108/7/7 上簽秘書長指示, 將商務觀光旅館納入, 並以設定地上權認養公共設施。 108/7/26 召開工作會議研商, 後續與建設局及交通局召會討論財務評估及交通規劃事宜。 108/8/20 召開「擴大后里都市計畫(森林園區)案」規劃研商會議, 研商森林園區設施、維管費用、東西向道路規劃等議題, 刻正就規劃方案、招商內容及權責單位簽請府一層, 經會辦本府建設局、觀光旅遊局, 於 11 月 22 日與秘書長面報, 整體朝公園用地規劃, 修正後內容經會辦建設局, 並於 1 月 7 日簽准。 109/2/14 召開市都委會專案小組第 7 次會議。 109/3/17 檢送修正資料。 109/3/20 召開工作會議討論修正內容。 109/3/31 與召集人研商補充資料。</p>
23 8	108AH00007	都發局/都計測量工程科/	臺中市 108 年度都市計畫樁測釘、埋設及數值地形測量工程委託技術服務	19,000	70	98	28	<p>流廢標次數: 0 次, 期程修改次數: 0 次 1. 本案已於 109 年 3 月 30 日完成結算驗收。2. 刻正依契約書履約執行中。</p>

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			案					
239	109AD00024	教育局/國民小學/陳平國小	臺中市北屯區陳平國民小學 108 學年度充實國民中小學圖書館藏書量計畫採購案	47,966	10	40	30	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已於 109.3.4 開標且於 109.3.5 經評選會議決標，也已完成契約簽訂，承攬本案廠商依約辦理圖書採購事項。
240	109AA00018	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第二股	臺中市政府智慧能源管理中心建置案	15,622	0	30	30	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 刻正簽辦智能中心採購案
241	107AQ00113	文化局/秘書室/秘書室第三股	豐原林務局宿舍群及市定古蹟南陽街 69、70 號委託規劃設計技術服務案(含因應計畫)	13,000	55	85	30	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 109 年 3 月 5 日召開第二次期末報告審查會議，結論略以，一、本案建築師完成修正期末規劃設計書圖等期末報告書、預算書、施工說明書既施工規範，經審查後同意備查。二、本次審查會議業已完成設計成果審查，相關設計成果圖說、預算書、施工說明書暨施工規範等文件將提供管理(代管)機關(行政院農業委員會林務局東勢林區管理處)運用。三、本案規劃設計技術服務契約，將配合政策調整，並依契約規定辦理變更終止及結算付款。
242	109AP00087	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	109 年度採購密封壓縮式垃圾車 26 輛	74,970	10	40	30	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 目前履約中
243	109AM00004	警察局/犯罪預防科/	109 年錄影監視系統維修保養採購案	69,015	0	40	40	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 已於 109 年 3 月 3 日完成招標程序，目前維修中。
244	109AI00002	農業局/林務自然保育科/	臺中市 109 年度捕蜂捉蛇為民服務勞務委託採購案	15,800	40	95	55	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 發包執行中
245	109AP00068	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	109 年臺中市機車污染源管制暨檢驗站品質管理計畫	19,000	40	95	55	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本計畫 109 年 3 月底執行老舊或剛滿 5 年機車通知回檢或逾期未定檢機車通知作業 73,011 件、定檢站初驗不合格機車複驗通知 83 件、未定檢、未複驗處分通知(32)件、處分逾期未繳款催繳作業 53 件、機車不定期檢驗路邊攔檢 9 場次、停車熄火查核及宣導 241 輛

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								次、和平區(含梨山地區)移動式機車排氣定檢服務0場次、機車排氣檢驗站品質及標準氣體查核47站次、烏賊車檢舉案件(321)件、民眾檢舉烏賊車獎勵金發放1次、烏賊車檢舉案件處分0件、烏賊車處分未繳款案件催繳作業1件、辦理烏賊車青白煙檢驗3場次、烏賊車熱區執行目測判煙作業3場次。
24 6	109AP00008	環保局/西屯區清潔隊/	109年度清淨市容一擴大大道清掃執行計畫	25,500	40	95	55	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 109年03月已依工作規範,執行完成,無待辦事項。
24 7	109AF00038	建設局/養護工程處/屯區工程隊	109年度臺中市養護工程處屯區工程隊道路景觀綠美化維護-第二工區	14,200	40	95	55	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 履約中
24 8	108A736001	龍井公所/社會課/	108年臺中市龍井區區民團體意外保險	15,986	40	98	58	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 驗收完成,依契約須驗收合格後且無待解決事項後發還履約保證金,目前理賠案餘1件進行中。
24 9	108AB00027	民政局/區里行政科/區里行政科第二股	臺中市108年度區里活動外套採購案	13,257	40	98	58	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已於3月20日驗收完成,刻正簽辦付款及退還履約保證金等事宜。

參、一般公文處理時效

一、一級機關

起迄日期：109/03/01 至 109/03/31

	應辦公文			辦結公文統計											待辦公文統計					
	本月份 新收件數	截至上月待 辦件數	本月創稿數	合計		發文統計						小計	辦結公文合計		發文平均使 用日數	待辦公文統計		未逾辦理期 限待辦件數	已逾辦理期 限待辦件數	
				〔1〕+〔2〕+ 〔3〕		6日以內(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結			〔5〕+〔6〕 +〔7〕	〔8〕+〔9〕		〔4〕-〔10〕				
				件數	%	件數	%	件數	%	件數	%			件數		%	件數			%
〔1〕	〔2〕	〔3〕	〔4〕	〔5〕	〔5〕/〔8〕	〔6〕	〔6〕/〔8〕	〔7〕	〔7〕/〔8〕	〔8〕	〔9〕	〔10〕	〔10〕/〔4〕	〔11〕	〔12〕	〔12〕/〔4〕	〔13〕	〔14〕		
合計	106,935	12,871	32,699	152,505	48,236	99.51	234	0.48	3	0.01	48,473	89,120	137,593	90.22	2.01	14,912	9.78	14,661	251	
秘書處	888	85	200	1,173	261	99.24	2	0.76	-	-	263	825	1,088	92.75	1.21	85	7.25	85	-	
民政局	2,862	274	644	3,780	1,442	100.00	-	-	-	-	1,442	2,097	3,539	93.62	1.47	241	6.38	241	-	
財政局	1,236	131	411	1,778	524	99.81	1	0.19	-	-	525	1,133	1,658	93.25	1.29	120	6.75	120	-	
教育局	7,768	1,102	2,822	11,692	4,854	100.00	-	-	-	-	4,854	5,723	10,577	90.46	1.79	1,115	9.54	1,040	75	
建設局	2,276	304	736	3,316	782	99.87	1	0.13	-	-	783	2,176	2,959	89.23	1.71	357	10.77	305	52	
社會局	9,397	1,445	2,637	13,479	5,029	97.90	108	2.10	-	-	5,137	7,031	12,168	90.27	2.55	1,311	9.73	1,286	25	
警察局	3,909	335	1,531	5,775	2,523	100.00	-	-	-	-	2,523	2,756	5,279	91.41	1.43	496	8.59	495	1	
衛生局	7,297	606	1,726	9,629	2,382	99.17	20	0.83	-	-	2,402	6,262	8,664	89.98	2.25	965	10.02	964	1	
環境保護局	8,066	1,291	4,066	13,423	4,635	99.72	13	0.28	-	-	4,648	7,416	12,064	89.88	2.08	1,359	10.12	1,345	14	
地政局	3,536	512	932	4,980	2,076	99.19	17	0.81	-	-	2,093	2,410	4,503	90.42	2.06	477	9.58	477	-	
經濟發展局	6,463	603	1,288	8,354	1,864	98.36	30	1.58	1	0.05	1,895	5,754	7,649	91.56	2.20	705	8.44	701	4	
新聞局	713	102	242	1,057	177	100.00	-	-	-	-	177	757	934	88.36	2.08	123	11.64	123	-	
主計處	871	81	192	1,144	214	100.00	-	-	-	-	214	818	1,032	90.21	1.57	112	9.79	112	-	
人事處	1,043	129	223	1,395	494	100.00	-	-	-	-	494	791	1,285	92.11	1.42	110	7.89	110	-	
研考會	1,181	90	256	1,527	247	100.00	-	-	-	-	247	1,111	1,358	88.93	2.05	169	11.07	169	-	
政風處	752	80	199	1,031	251	99.60	1	0.40	-	-	252	653	905	87.78	1.88	126	12.22	126	-	
勞工局	2,776	593	2,233	5,602	2,417	99.79	3	0.12	2	0.08	2,422	2,497	4,919	87.81	2.16	683	12.19	677	6	
水利局	8,881	1,097	2,467	12,445	3,783	99.92	3	0.08	-	-	3,786	7,096	10,882	87.44	2.57	1,563	12.56	1,556	7	
地方稅務局	9	2	74	85	1	100.00	-	-	-	-	1	76	77	90.59	3.50	8	9.41	8	-	
農業局	3,948	632	1,139	5,719	1,697	99.76	4	0.24	-	-	1,701	3,364	5,065	88.56	2.09	654	11.44	647	7	
交通局	2,932	392	1,008	4,332	1,256	99.13	11	0.87	-	-	1,267	2,616	3,883	89.64	1.54	449	10.36	432	17	
觀光旅遊局	1,390	237	651	2,278	630	100.00	-	-	-	-	630	1,342	1,972	86.57	2.61	306	13.43	303	3	
法制局	2,347	189	685	3,221	763	100.00	-	-	-	-	763	2,225	2,988	92.77	1.47	233	7.23	233	-	
消防局	5,967	207	540	6,714	847	100.00	-	-	-	-	847	5,572	6,419	95.61	1.52	295	4.39	295	-	
文化局	1,518	255	795	2,568	659	99.85	1	0.15	-	-	660	1,616	2,276	88.63	1.70	292	11.37	292	-	
客委會	484	57	110	651	111	100.00	-	-	-	-	111	490	601	92.32	1.65	50	7.68	50	-	
都市發展局	15,770	1,546	3,935	21,251	7,050	99.82	13	0.18	-	-	7,063	12,213	19,276	90.71	1.82	1,975	9.29	1,967	8	
原民會	1,007	131	213	1,351	383	98.46	6	1.54	-	-	389	800	1,189	88.01	2.57	162	11.99	162	-	
運動局	1,648	363	744	2,755	884	100.00	-	-	-	-	884	1,500	2,384	86.53	2.09	371	13.47	340	31	

二、區公所

起迄日期：109/03/01 至 109/03/31

	應辦公文				辦結公文統計										待辦公文統計				
	本月份 新收件數	截至上月待 辦件數	本月創稿數	合計 (1)+(2)+(3)	發文統計						小計 (5)+(6)+(7)	存查件數	辦結公文合計 (8)+(9)		發文平均 使用日數	待辦公文統計 (4)-(10)		未逾辦理 期限待辦 件數	已逾辦理 期限待辦 件數
					6日以內(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結				件數	%		件數	%		
				件數	%	件數	%	件數	%	(10)	(10)/(4)							(12)	(12)/(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)	(7)	(7)/(8)	(8)	(9)	(10)	(10)/(4)	(11)	(12)	(12)/(4)	(13)	(14)	
各區公所合計	49,729	4,446	14,265	68,440	23,418	99.95	11	0.05	-	-	23,429	39,214	62,643	91.53	1.52	5,797	8.47	5,794	3
中區區公所	1,101	54	249	1,404	356	100.00	-	-	-	-	356	975	1,331	94.80	1.20	73	5.20	73	-
東區區公所	1,424	87	327	1,838	630	100.00	-	-	-	-	630	1,086	1,716	93.36	1.31	122	6.64	122	-
西區區公所	2,029	98	468	2,595	784	100.00	-	-	-	-	784	1,607	2,391	92.14	1.06	204	7.86	204	-
南區區公所	1,593	131	379	2,103	661	100.00	-	-	-	-	661	1,267	1,928	91.68	1.42	175	8.32	175	-
北區區公所	1,897	190	739	2,826	1,205	100.00	-	-	-	-	1,205	1,444	2,649	93.74	1.39	177	6.26	177	-
西屯區公所	2,313	161	734	3,208	1,348	100.00	-	-	-	-	1,348	1,587	2,935	91.49	1.40	273	8.51	273	-
南屯區公所	2,016	163	677	2,856	1,127	100.00	-	-	-	-	1,127	1,503	2,630	92.09	1.58	226	7.91	226	-
北屯區公所	2,815	235	883	3,933	1,544	100.00	-	-	-	-	1,544	2,024	3,568	90.72	1.66	365	9.28	365	-
豐原區公所	2,126	125	733	2,984	1,121	100.00	-	-	-	-	1,121	1,682	2,803	93.93	1.27	181	6.07	181	-
大里區公所	2,461	244	618	3,323	1,009	100.00	-	-	-	-	1,009	2,022	3,031	91.21	1.55	292	8.79	292	-
太平區公所	2,399	318	766	3,483	1,178	100.00	-	-	-	-	1,178	1,920	3,098	88.95	2.00	385	11.05	385	-
清水區公所	1,842	158	485	2,485	904	100.00	-	-	-	-	904	1,385	2,289	92.11	1.40	196	7.89	196	-
沙鹿區公所	1,646	140	537	2,323	780	100.00	-	-	-	-	780	1,336	2,116	91.09	1.47	207	8.91	207	-
大甲區公所	1,669	144	600	2,413	884	100.00	-	-	-	-	884	1,339	2,223	92.13	1.29	190	7.87	190	-
東勢區公所	1,516	142	354	2,012	631	100.00	-	-	-	-	631	1,231	1,862	92.54	1.54	150	7.46	150	-
梧棲區公所	1,364	163	444	1,971	651	99.85	1	0.15	-	-	652	1,120	1,772	89.90	1.69	199	10.10	199	-
烏日區公所	1,588	167	456	2,211	796	100.00	-	-	-	-	796	1,246	2,042	92.36	1.50	169	7.64	169	-
神岡區公所	1,579	124	291	1,994	642	100.00	-	-	-	-	642	1,208	1,850	92.78	1.79	144	7.22	144	-
大肚區公所	1,386	134	275	1,795	522	100.00	-	-	-	-	522	1,129	1,651	91.98	1.29	144	8.02	144	-
大雅區公所	1,664	137	576	2,377	890	100.00	-	-	-	-	890	1,257	2,147	90.32	1.56	230	9.68	230	-
后里區公所	1,601	165	454	2,220	765	100.00	-	-	-	-	765	1,237	2,002	90.18	1.58	218	9.82	218	-
霧峰區公所	1,739	137	548	2,424	713	100.00	-	-	-	-	713	1,553	2,266	93.48	1.32	158	6.52	158	-
潭子區公所	1,547	188	584	2,319	877	100.00	-	-	-	-	877	1,260	2,137	92.15	1.46	182	7.85	182	-
龍井區公所	1,673	135	416	2,224	801	100.00	-	-	-	-	801	1,241	2,042	91.82	1.60	182	8.18	182	-
外埔區公所	1,315	158	340	1,813	586	100.00	-	-	-	-	586	1,065	1,651	91.06	1.93	162	8.94	162	-
和平區公所	1,806	166	690	2,662	940	98.95	10	1.05	-	-	950	1,418	2,368	88.96	1.71	294	11.04	291	3
石岡區公所	1,150	127	156	1,433	307	100.00	-	-	-	-	307	974	1,281	89.39	1.70	152	10.61	152	-
大安區公所	1,285	137	208	1,630	408	100.00	-	-	-	-	408	1,025	1,433	87.91	1.80	197	12.09	197	-
新社區公所	1,185	118	278	1,581	358	100.00	-	-	-	-	358	1,073	1,431	90.51	1.50	150	9.49	150	-

肆、人民陳情案件管制情形

一、本府及市長室交辦(一級機關)

資料期間：109年03月01日至109年03月31日

資料下載日期：109年04月7日

項目	總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	臺中捷運股份有限公司	
受理情形·上月累積	120	0	0	6	0	0	4	13	14	28	5	4	0	5	4	12	2	3	8	1	5	0	1	4	0	0	0	0	0	0	1	0	
·本月件數	85	0	0	3	0	2	1	10	9	18	4	2	2	5	5	4	1	2	5	1	8	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
·累計	205	0	0	9	0	2	5	23	23	46	9	6	2	10	9	16	3	5	13	2	13	1	1	5	0	1	0	0	0	0	1	0	
資料來源·本府	14	0	0	0	0	0	0	4	2	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
·市長室	71	0	0	3	0	2	1	6	7	15	4	2	2	5	5	3	1	2	5	1	5	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
已結																																	
·合計	60	0	0	3	0	1	1	5	7	11	3	2	2	5	5	3	1	0	2	1	5	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
·依限	51	0	0	3	0	1	1	1	4	10	3	2	2	5	5	3	1	0	2	1	4	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
·逾限	9	0	0	0	0	0	0	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
占受理件數百分比	70.59	0.00	0.00	100.00	0.00	50.00	100.00	50.00	77.78	61.11	75.00	100.00	100.00	100.00	75.00	100.00	0.00	40.00	100.00	62.50	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
未結																																	
·合計	25	0	0	0	0	1	0	5	2	7	1	0	0	0	1	0	2	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
·未逾限	22	0	0	0	0	1	0	2	2	7	1	0	0	0	1	0	2	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
·已逾限	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式																																	
·適當處理	58	0	0	3	0	1	1	4	7	11	3	2	2	5	5	3	1	0	2	1	4	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
·轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
·不予處理(存查)	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鼓勵件數	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

本府及市長室交辦(區公所)

資料期間：109年03月01日至109年03月31日

資料下載日期：109年04月7日

項目	總計	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	
		中區區公所	東區區公所	西區區公所	南區區公所	北區區公所	西屯區公所	南屯區公所	北屯區公所	豐原區公所	大里區公所	太平區公所	清水區公所	沙鹿區公所	大甲區公所	東勢區公所	梧棲區公所	烏日區公所	神岡區公所	大肚區公所	大雅區公所	后里區公所	霧峰區公所	潭子區公所	龍井區公所	外埔區公所	石岡區公所
受理情形·上月累積	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
·本月件數	4	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·累 計	8	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
資料來源·本府	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·市長室	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	4	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結																											
依 限	4	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
占受理件數百分比	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結																											
合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式																											
·適當處理	4	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

二、服務中心受理(一級機關)

資料期間：109年03月01日至109年03月31日

資料下載日期：109年04月07日

項目	總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	臺中捷運股份有限公司
受理情形·上月累積	56	0	0	3	0	1	0	1	2	5	1	0	1	0	0	36	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
·本月件數	40	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	1	0	3	0	25	0	1	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
·累計	96	0	0	3	0	1	0	1	6	6	1	1	1	3	0	61	0	1	2	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
已結	合計	38	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	3	0	24	0	1	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	依限	37	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	3	0	24	0	1	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	逾限	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	96.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
未結	合計	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	37	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	3	0	24	0	1	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	·轉權責機關處理	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

服務中心受理(區公所)

資料期間：109年03月01日至109年03月31日

資料下載日期：109年04月07日

項目	總計	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市
		中區區公所	東區區公所	西區區公所	南區區公所	北區區公所	西屯區公所	南屯區公所	北屯區公所	豐原區公所	大里區公所	太平區公所	清水區公所	沙鹿區公所	大甲區公所	東勢區公所	梧棲區公所	烏日區公所	神岡區公所	大肚區公所	大雅區公所	后里區公所	霧峰區公所	潭子區公所	龍井區公所	外埔區公所	石岡區公所
受理情形·上月累積	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·本月件數	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·累 計	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

三、市政信箱受理(一級機關)

資料期間：109年03月01日至109年03月31日
資料下載日期：109年04月7日

項目	總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	臺中捷運股份有限公司	
受理情形·上月累積	5682	0	17	65	6	121	106	393	1041	423	52	85	53	81	82	1388	49	373	1165	24	37	30	11	30	1	11	0	18	0	2	15	3	
·本月件數	6156	0	12	32	2	120	57	240	3136	307	43	64	24	42	59	880	22	252	729	22	23	8	7	24	3	10	0	6	1	1	25	5	
·累計	11838	0	29	97	8	241	163	633	4177	730	95	149	77	123	141	2268	71	625	1894	46	60	38	18	54	4	21	0	24	1	3	40	8	
資料來源·陳情整合平台	6156	0	12	32	2	120	57	240	3136	307	43	64	24	42	59	880	22	252	729	22	23	8	7	24	3	10	0	6	1	1	25	5	
已結	合計	4779	0	10	32	1	103	35	166	2728	214	36	31	21	41	44	562	19	191	422	21	19	7	5	23	3	10	0	6	1	1	23	4
	依限	4363	0	10	32	1	103	34	121	2363	211	36	31	21	41	44	562	19	190	422	21	19	7	4	23	3	10	0	6	1	1	23	4
	逾限	416	0	0	0	0	0	1	45	365	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	77.63	0.00	83.33	100.00	50.00	85.83	61.40	69.17	86.99	69.71	83.72	48.44	87.50	97.62	74.58	63.86	86.36	75.79	57.89	95.45	82.61	87.50	71.43	95.83	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	92.00	80.00	
未結	合計	1377	0	2	0	1	17	22	74	408	93	7	33	3	1	15	318	3	61	307	1	4	1	2	1	0	0	0	0	0	2	1	
	未逾限	1189	0	2	0	1	17	22	52	244	92	6	33	3	1	15	318	3	61	307	1	4	1	2	1	0	0	0	0	0	2	1	
	已逾限	188	0	0	0	0	0	0	22	164	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	·適當處理	4658	0	10	32	1	96	27	149	2688	213	32	31	21	41	33	560	19	182	421	18	19	7	5	6	3	9	0	6	1	1	23	4
	·轉權責機關處理	93	0	0	0	0	7	8	17	18	1	3	0	0	10	2	0	6	0	3	0	0	0	17	0	1	0	0	0	0	0	0	
	·不予處理(存查)	28	0	0	0	0	0	0	22	0	1	0	0	0	1	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鼓勵件數	9	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

市政信箱受理(區公所)

資料期間：109年03月01日至109年03月31日

資料下載日期：109年04月07日

項目	總計	臺中市 中區區公所	臺中市 東區區公所	臺中市 西區區公所	臺中市 南區區公所	臺中市 北區區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所	
受理情形·上月累積	324	1	1	11	7	6	29	5	6	51	33	30	9	11	6	22	5	10	10	5	14	9	8	11	20	0	4	0	0	
·本月件數	196	0	4	9	4	3	11	8	9	27	30	14	6	10	1	1	1	6	13	1	7	5	3	8	10	4	0	0	1	
·累 計	520	1	5	20	11	9	40	13	15	78	63	44	15	21	7	23	6	16	23	6	21	14	11	19	30	4	4	0	1	
資料來源·陳情整合平台	196	0	4	9	4	3	11	8	9	27	30	14	6	10	1	1	1	6	13	1	7	5	3	8	10	4	0	0	1	
已結	合 計	178	0	3	9	4	3	11	3	7	26	29	13	5	10	1	1	0	6	12	1	7	4	3	7	9	3	0	0	1
	依 限	178	0	3	9	4	3	11	3	7	26	29	13	5	10	1	1	0	6	12	1	7	4	3	7	9	3	0	0	1
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	90.82	0.00	75.00	100.00	100.00	100.00	100.00	37.50	77.78	96.30	96.67	92.86	83.33	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	92.31	100.00	100.00	80.00	100.00	87.50	90.00	75.00	0.00	0.00	100.00
未結	合 計	18	0	1	0	0	0	0	5	2	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	
	未逾限	18	0	1	0	0	0	0	5	2	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	·適當處理	166	0	3	9	4	3	11	3	7	21	28	13	3	10	1	1	0	6	12	0	7	4	3	7	8	2	0	0	
	·轉權責機關處理	8	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
	·不予處理(存查)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
鼓勵件數	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

四、1999 話務中心受理(一級機關)

資料期間：109 年 03 月 01 日至 109 年 03 月 31 日
資料下載日期：109 年 04 月 7 日

項目	總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	臺中捷運股份有限公司	
受理情形·上月累積	12684	0	16	92	13	242	527	1499	3189	1027	217	263	151	262	112	1865	261	593	1686	53	95	130	50	178	2	2	14	71	1	3	65	5	
·本月件數	8049	0	18	106	15	223	351	1050	1809	736	193	196	68	130	96	1207	113	425	942	43	54	73	22	88	0	2	5	36	3	0	43	2	
·累 計	20733	0	34	198	28	465	878	2549	4998	1763	410	459	219	392	208	3072	374	1018	2628	96	149	203	72	266	2	4	19	107	4	3	108	7	
已結	合 計	6129	0	17	100	13	205	237	814	1605	409	156	114	57	116	80	860	89	336	588	38	40	67	22	84	0	2	3	32	3	0	40	2
	依 限	5745	0	17	100	13	205	235	620	1431	400	154	114	57	116	80	859	89	334	588	38	40	67	22	84	0	2	3	32	3	0	40	2
	逾 限	384	0	0	0	0	2	194	174	9	2	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	76.15	0.00	94.44	94.34	86.67	91.93	67.52	77.52	88.72	55.57	80.83	58.16	83.82	89.23	83.33	71.25	78.76	79.06	62.42	88.37	74.07	91.78	100.00	95.45	0.00	100.00	60.00	88.89	100.00	0.00	93.02	100.00
未結	合 計	1920	0	1	6	2	18	114	236	204	327	37	82	11	14	16	347	24	89	354	5	14	6	0	4	0	0	2	4	0	0	3	0
	未逾限	1744	0	1	6	2	18	114	169	96	327	37	82	11	14	15	347	24	89	354	5	14	6	0	4	0	0	2	4	0	0	3	0
	已逾限	176	0	0	0	0	0	67	108	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	5676	0	16	97	7	194	183	710	1537	387	138	112	53	107	65	850	72	336	560	33	40	54	21	22	0	2	3	32	3	0	40	2
	·轉權責機關處理	352	0	1	2	6	11	50	104	67	0	17	1	4	0	14	4	3	0	0	5	0	0	1	62	0	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	101	0	0	1	0	0	4	0	1	22	1	1	0	9	1	6	14	0	28	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	94	0	0	3	0	0	3	6	30	1	1	0	11	1	13	0	2	15	2	2	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

1999 話務中心受理(區公所)

資料期間：109年03月01日至109年03月31日

資料下載日期：109年04月7日

項目	總計	臺中市 中區區公所	臺中市 東區區公所	臺中市 西區區公所	臺中市 南區區公所	臺中市 北區區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形·上月累積	878	4	20	22	19	32	33	43	31	73	82	75	40	36	18	19	23	31	22	24	68	33	26	41	45	8	8	0	2
·本月件數	638	3	6	20	6	23	23	23	18	59	69	52	34	42	14	7	10	19	22	19	35	21	29	33	29	6	5	1	10
·累 計	1516	7	26	42	25	55	56	66	49	132	151	127	74	78	32	26	33	50	44	43	103	54	55	74	74	14	13	1	12
已結																													
合計	582	3	5	19	6	23	21	13	14	54	66	45	30	40	12	7	8	17	21	19	31	20	29	31	28	6	5	1	8
依 限	581	3	5	19	6	23	21	13	14	54	66	45	30	40	12	7	8	17	21	19	31	20	29	31	27	6	5	1	8
逾 限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
占受理件數百分比	91.22	100.00	83.33	95.00	100.00	100.00	91.30	56.52	77.78	91.53	95.65	86.54	88.24	95.24	85.71	100.00	80.00	89.47	95.45	100.00	88.57	95.24	100.00	93.94	96.55	100.00	100.00	100.00	80.00
未結																													
合計	56	0	1	1	0	0	2	10	4	5	3	7	4	2	2	0	2	2	1	0	4	1	0	2	1	0	0	0	2
未逾限	56	0	1	1	0	0	2	10	4	5	3	7	4	2	2	0	2	2	1	0	4	1	0	2	1	0	0	0	2
已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式																													
·適當處理	547	3	5	19	6	23	21	13	14	46	62	45	28	38	11	6	8	17	20	15	29	20	24	31	23	6	5	1	8
·轉權責機關處理	35	0	0	0	0	0	0	0	0	8	4	0	2	2	1	1	0	0	1	4	2	0	5	0	5	0	0	0	0
·不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	6	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關)

資料期間：109年03月01日至109年03月31日
資料下載日期：109年04月07日

項目	總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動司	臺中捷運股份有限公司
受理情形·上月累積	303	0	1	4	0	11	7	24	12	31	3	9	4	15	13	111	12	12	17	0	7	2	1	4	0	0	0	0	0	0	3	0
·本月件數	182	0	0	5	0	8	4	3	10	5	0	2	0	5	4	102	2	6	12	2	2	8	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
·累計	485	0	1	9	0	19	11	27	22	36	3	11	4	20	17	213	14	18	29	2	9	10	1	5	0	0	0	1	0	0	3	0
資料來源·總統府	21	0	0	1	0	6	0	0	0	1	0	0	0	4	1	3	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
·行政院	143	0	0	3	0	1	2	1	6	4	0	1	0	0	3	98	2	3	10	2	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·監察院	7	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
·其他	11	0	0	1	0	1	1	1	4	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合計	144	0	0	4	0	6	3	2	8	2	0	0	0	5	4	85	0	5	7	2	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·依限	142	0	0	4	0	6	3	1	8	2	0	0	0	5	4	84	0	5	7	2	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·逾限	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
占受理件數百分比	79.12	0.00	0.00	80.00	0.00	75.00	75.00	66.67	80.00	40.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	83.33	0.00	83.33	58.33	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合計	38	0	0	1	0	2	1	2	3	0	2	0	0	0	17	2	1	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
·未逾限	37	0	0	1	0	2	1	1	1	3	0	2	0	0	0	17	2	1	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
·已逾限	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	118	0	0	4	0	5	2	2	8	2	0	0	0	5	4	64	0	4	7	2	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·轉權責機關處理	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·不予處理(存查)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)

資料期間：109年03月01日至109年03月31日

資料下載日期：109年04月7日

項目	總計	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市		
		中區公所	東區公所	西區公所	南區公所	北區公所	西屯區公所	南屯區公所	北屯區公所	豐原區公所	大里區公所	太平區公所	清水區公所	沙鹿區公所	大甲區公所	東勢區公所	梧棲區公所	烏日區公所	神岡區公所	大肚區公所	大雅區公所	后里區公所	霧峰區公所	潭子區公所	龍井區公所	外埔區公所	石岡區公所	大安區公所
受理情形·上月累積	41	0	0	0	1	0	0	0	0	1	34	1	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
·本月件數	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
·累計	87	0	0	0	1	0	0	0	0	1	77	2	0	0	2	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
資料來源·總統府	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·行政院	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
·監察院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合計	46	0	0	0	0	0	0	0	0	43	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
	依限	46	0	0	0	0	0	0	0	0	43	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
	逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	45	0	0	0	0	0	0	0	0	42	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
	·轉權責機關處理	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

