

109年5月列管案件月報



臺中市政府
研究發展考核委員會
Research, Development and Evaluation Commission,
Taichung City Government

目 錄

概述.....	1
壹、市政會議指示事項辦理情形.....	3
貳、府列管標案辦理情形.....	30
(一) 學校工程.....	30
(二) 道路橋梁工程.....	39
(三) 交通工程.....	44
(四) 水利工程.....	46
(五) 水土保持工程.....	55
(六) 公有建築工程.....	55
(七) 環保工程.....	67
(八) 景觀及綠化工程.....	67
(九) 觀光遊憩工程.....	70
(十) 重劃工程區段徵收工程.....	73
(十一) 災修工程.....	75
(十二) 其他(財務及勞務採購案用).....	76
參、一般公文處理時效.....	114
一、一級機關.....	114
二、區公所.....	115
肆、人民陳情案件管制情形.....	116
一、本府及市長室交辦(一級機關).....	116
本府及市長室交辦(區公所).....	117
二、服務中心受理(一級機關).....	118

服務中心受理(區公所)	119
三、市政信箱受理(一級機關)	120
市政信箱受理(區公所)	121
四、1999 話務中心受理(一級機關)	122
1999 話務中心受理(區公所)	123
五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關)	124
總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)	125

概述

壹、市政會議指示事項辦理情形

109年5月份各機關市政會議辦理情形如案件一覽表，詳P3~P29。

貳、府列管標案辦理情形

109年5月份總計列管483案，進度符合者計435案；進度落後者計28案；解除列管案件計20案。

12類列管標案落後件數及比率如下表，各標案截至109年度5月份辦理情形詳見P30~P113。

109年5月府列管標案落後比率統計表

工程類別	學校工程	道路橋梁工程	交通工程	水利工程	水土保持工程	公有建築工程	環保工程	景觀及綠化工程	觀光遊憩工程	重劃工程區段徵收工程	災修工程	其他類(財物及勞務採購)	合計
落後件數(A)	5	4	0	1	0	7	0	1	0	2	0	8	28
落後件數比率(A/B)	10.00%	11.43%	0.00%	1.96%	0.00%	11.86%	0.00%	5.56%	0.00%	14.29%	0.00%	3.51%	5.80%
總件數(B)	50	35	11	51	4	59	2	18	10	14	1	228	483
占整體落後比率	17.86%	14.29%	0.00%	3.57%	0.00%	25.00%	0.00%	3.57%	0.00%	7.14%	0.00%	28.57%	100.00%

參、一般公文處理時效

一、109年5月份一級機關發文平均使用日數為1.8天，詳見P114。

二、109年5月份區公所發文平均使用日數為1.62天，詳見P115。

肆、人民陳情案件管制情形

109年5月份新收案件數共受理1萬2,933件，較4月份受理件數1萬2,084件，增加7.03%。陳情案件報表包含下列五大項：

一、本府及市長室交辦：

共受理92件，逾限未結案件共計6件，逾限未結案比率6.52%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表P116~P117。

二、服務中心受理：

共受理64件，無逾限未結案件，各機關受理件數及結案情形詳見統計表P118~P119。

三、市政信箱受理：

共受理3,856件，逾限未結案件共計40件，逾限未結案比率1.04%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表P120~P121。

四、1999話務中心受理：

共受理8,655件，逾限未結案件共計156件，逾限未結案比率1.80%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表P122~P123。

五、總統府、行政院等上級機關交辦：

共受理266件，逾限未結案件共計6件，逾限未結案比率2.26%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表P124~P125。

壹、市政會議指示事項辦理情形

臺中市政府第 436 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 05 月 05 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	<p>本周日是母親節，祝福全天下的母親佳節愉快。下列事項向市民呼籲並請市民遵守：</p> <p>一、目前臺灣的新冠肺炎疫情雖在可控範圍內，但民眾仍不得掉以輕心，對於各項防疫作為應持續落實，避免疫情反撲。</p> <p>二、109 年國中教育會考即將登場，本人日前至考場視察，檢視防疫措施，各考場已做到「超前部署、加嚴加密」，全力維護考生健康及權益，同時請考生及家長放心，考試會如期舉行。</p> <p>三、近期市府持續進行大規模公安聯合稽查，希望公共場所安全可以獲得保障，倘稽查造成不便，請市民多加體諒包容；稽查結果若業者有缺失，將請其積極改善，善盡社會責任，因為公安是不容挑戰的底線。</p> <p>四、中央防疫紓困方案多由各地區公所執行，因此近日公所湧入不少民眾詢問，請同仁與中央密切聯繫，全力配</p>	本府各機關	01	遵照辦理。
		各區公所	01	遵照辦理。

臺中市政府第 436 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 05 月 05 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	合中央政策，讓需要的民眾得到實質幫助。			
2	<p>勞工局近日將中央紓困措施公告於網站上，特別是首創六都製作-「勞工紓困手冊」，內容詳盡，值得嘉許，下列相關政策請積極辦理：</p> <p>一、勞工局針對不同的民眾需求提出客製化服務，以 3 月 8 日結束營業的亞緻飯店為例，市府幫助被資遣員工依自身專長、志趣轉職，初步媒合率超過 6 成，讓勞工的轉職路更加順遂。</p> <p>二、因疫情影響，各行業遭受不同程度的影響，然而仍有部分行業及公司行號逆勢成長，因此仍有用人需求，請有求職需求之民眾至市府或勞工局網站查詢。</p> <p>三、請勞工局將「勞工紓困手冊」提供予本市議員服務處，俾利民眾洽詢時可提供正確資訊。</p>	勞工局	02	本局共計印製 8,000 本「勞工紓困手冊」，並業於 109 年 5 月 11 日下午 2 時完成本市 17 選區共 65 位議員服務處「勞工紓困手冊」之配送，爰擬請解列。
		本府各機關	02	遵照辦理。
3	自古以來人無法勝天，但現今的科技倘運用得宜，仍可降低天然災害發生之損失，因此請水利局加強通報功能，例如針對可	水利局	03	一、今(109)年已進入汛期，鋒面將陸續來臨，不只梅雨，颱風季節也常伴隨著強風豪雨，本局自 108 年起即啟動

臺中市政府第 436 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 05 月 05 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	<p>預測的強降雨、颱風等訊息，利用簡訊、通訊軟體群組等即時通知民眾，以達加強防災之效。</p>			<p>智慧防災，未來各個系統將陸續完成自動化建置，將有效地預警天然災害資訊，進而達成降低災損的功效。</p> <p>二、水利局透過水情災情監測系統調查與分析進而規劃與建置路面淹水監測站 36 站並整合 12 處固定式及移動式抽水機資訊進行定位監控，更將各單位回傳的大數據整合分析，打造智慧防汛預警系統平台，及時提供防汛人員應變處理建議及引導，讓防救災應變戰力全面升級，亦結合「臺中水情 APP」整合氣象局衛星雲圖、即時雨量、水位警戒、淹水警戒、水保局土石流警戒、道路橋樑中斷及鄰近避難處所等各項在地化之資訊，方便民眾隨時查詢豪雨颱風最新動態，提供民眾自主防災避災。</p> <p>三、另外，颱風市級應變中心開設期間，將由專業氣象公司提供颱風應變期間影音服務，於上午及下午各提供民眾 1 則最新氣象影音服務，包含颱風概況、本市各區降雨情形及天氣小叮</p>

臺中市政府第 436 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 05 月 05 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				<p>嚶，利用 youtube、臺中水情 APP 及本局水利大台中臉書(FB)等管道，提供民眾資訊，做好防災準備，給市民有更安全的保障。</p>
4	<p>陳副市長提出下列事項，請相關機關辦理：</p> <p>一、新冠肺炎疫情近日逐漸趨緩，甚至有連續 6 日零確診紀錄，惟全球疫情尚未停歇，請市民仍確實遵守室外 1 公尺、室內 1.5 公尺之社交距離，期許國人共同努力渡過疫情難關。</p> <p>二、5 月份為梅雨季節，水利局已加強防汛準備，此時登革熱也即將進入流行期，請市民注意住家周環境衛生，如有疑似症狀請儘速就醫，避免登革熱疫情擴散。</p>	本府各機關	04	遵照辦理。

臺中市政府第 437 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 05 月 12 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	<p>目前臺灣的新冠肺炎疫情趨緩，許多原先因疫情而生的限制將陸續調整，市府會逐步開放活動範圍及參與人數，讓市民分階段恢復正常活動，但我們仍不能掉以輕心，民眾仍須做好各項防疫措施，包括戴口罩、勤洗手、保持社交距離等，維護自身與他人健康安全。下列事項籲請民眾遵守並請機關積極辦理：</p> <p>一、本市 300 多所學校扣除 25 所學校因徵用為國中會考場地、4 所預備考場外，其餘自本週六(5 月 16 日)起校園假日對外開放；另外，周一至周五平日下課後校園是否對外開放，將由相關單位一同討論，俟取得共識後再對外宣布。</p> <p>二、本市 411 處社區照顧關懷據點自今日起恢復健康促進活動，例如健康衛教、簡單運動等，但為避免飛沫傳染疑慮，餐飲服務方面仍暫不開放共餐，不過會提供盒餐或是送餐的服務，並俟未來疫情發展再檢討開放措施。</p>	本府各機關	01	遵照辦理。

臺中市政府第 437 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 05 月 12 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	<p>三、本市 8 家親子館正加強進行消毒及其他相關開館準備，預計自 5 月 19 日開始，除了原有的教具玩具借閱服務外，將恢復活動、親職教育及開放入館，但入館人數減半，並視疫情狀況再檢討後，再行逐步全面開放入館。</p>			
2	<p>目前臺灣已 30 天未有本土病例新增，中央流行疫情指揮中心放寬部分標準，餐飲業室內集會規定從限制 100 人以下放寬到 250 人，因應中央放寬部分防疫措施，請本市各機關全面盤點、檢視權管之場館容留人數，制定防疫措施，並清楚標示，也請製作簡單圖卡方便民眾了解及轉傳，提醒民眾亦有所依循。此外，針對疫情趨緩，本周中央及市府將有許多及時因應之宣布事項，亦請民眾能持續關注相關訊息之發布。</p>	<p>本府各機關</p>	<p>02</p>	<p>遵照辦理。</p>
3	<p>有關今日文化局「文化設施及展演活動防疫作為」專案報告，今年由於新冠肺炎疫情衝擊藝文經濟，因此文化局提出許多快速服務的紓困措施，成功協助及輔導相關藝文團隊，績效有目共睹，也有其他縣市希望借鏡，值得嘉許。近來國內疫情漸緩，</p>	<p>文化局</p>	<p>03</p>	<p>因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情趨緩，本局已規劃全面開演，包含中山堂、葫蘆墩文化中心演藝廳、港區藝術中心演藝廳、屯區藝文中心演藝廳及圓滿戶外劇場等，仍請主辦單位在規劃階段需依臺中市政府衛生局 5 月 13 日發布「臺中市政府因應</p>

臺中市政府第 437 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 05 月 12 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	<p>中央流行疫情指揮中心已放寬室內餐飲人數到 250 人，這是一個重大指標，為了跟進中央，市府也將配合檢討圖書館、文化中心等之防疫相關規範，並邀請公衛專家協助評估，研議在兼顧防疫措施下，進一步開放活動參與人數。</p>			<p>COVID-19 疫情防疫規範」，將遵守「實名登記、健康控管、座位間隔」等原則解封開放，進行風險評估並訂定防疫應變計畫，若有修正再即時更新，民眾進出演藝場館採實名制登記、佩戴口罩、量體溫、梅花座間隔座位及需維持社交距離，並妥善規劃動線，只要在遵守相關原則之下，可不受室內 100 人、室外 500 人之限制。妥善進行防疫措施的同時也維持演藝場館演出、服務及工作人員的健康控管。中山堂並已安排 6 月 28 日修繕工程後開演。</p>
4	<p>今日建設局針對市府力推之「美樂地計畫」進行專案報告，它同時也是市民最滿意的市政建設之一，過去興建公共建設多由政府機關為之，建設局則邀請民間共同參與美樂地計畫，藉由與民間共同討論之參與機制打造美好家園，作法值得推崇；此外，美樂地計畫中部分建設由民間認養維護，已有效節省公帑，因此請建設局於適當時機及場合表揚，以表達本府感謝之意，鼓勵更多民間力量參與投入。</p>	建設局	04	<p>一、「美樂地計畫」自 108 年度起推動共融公園、陽光公廁成效顯著，109 年更將持續精進，推動四大目標：打造陽光公廁、建構共融的休憩環境、改善兒童遊戲場安全設施及引入民間資源共創多贏。</p> <p>二、建設局目前推動民間參與機制包括</p> <p>(一)民間資助陽光公廁安裝智慧傳感設備與雲端服務。</p> <p>(二)民間團體公益廁所競圖。</p> <p>(三)市民親自為未來種樹活動。</p>

臺中市政府第 437 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 05 月 12 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				<p>(四)公園未來式競圖、民間企業認養人行道、公園、廣場、綠地、園道、苗圃等。</p> <p>三、有關民間團體認養維護項目包括光明燈、綠地、行道樹與公園等項目，建設局刻正籌辦公益認養表揚活動(儀式)。建設局更於今(109)年推動「109年度臺中美樂地計畫企業參與專案管理」，預計媒合 10 家民間企業參與投入公廁及公園維護。本計畫預計籌辦宣導活動，並與民間簽訂合作意向書，藉此表揚民間企業或社團參與本府施政。</p>
5	<p>由於本市很早就針對市政會議規劃採視訊會議進行布署，也因此面對新冠肺炎疫情的來襲得以即時因應，除了藉由視訊會議讓市政會議順利召開，民眾更可藉由直播即時看見市府對重要法案、預算之審議，感謝研考會的建置及超前布署，也期許各機關持續深化資訊科技的重視及運用。</p>	本府各機關	05	遵照辦理。

臺中市政府第 438 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 05 月 19 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	<p>市府團隊上任後，為實現陽光政治，將市政會議全程公開直播，外界可以看見市府決策、預算、法案等審議過程；而陽光政治的另一面也代表平等參與、照顧弱勢。今天為推動聽障人士資訊平權，市府領先六都，由社會局與研考會合作，每週為市政會議提供全程手語翻譯服務，這是臺中市政會議的新紀元，在此感謝臺中市山海屯聲暉協會的協助，尤其，今日首次手語翻譯，我們特別邀請到李振輝老師提供服務，李老師由於近日在中央流情疫情指揮中心提供零時差即時翻譯的表現優異，因此也有著「神級手譯員」的美譽，市府除了再次感謝他們的參與及指導，未來倘各局處有手語翻譯服務之需，也歡迎與協會接洽，展現本市落實資訊平權的決心。</p>	本府各機關	01	遵照辦理。
2	<p>藉由今日市政會議即時手語翻譯，再次針對近期實施之重要防疫措施宣布如下，請相關機關積極辦理：</p> <p>一、因應新冠肺炎疫情趨緩，同時也響應中央「防疫新生活運動」，本市自上星期六(5月16日)起開放民眾假日進</p>	本府各機關	02	遵照辦理。

臺中市政府第 438 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 05 月 19 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	<p>入校園運動，至於平日放學後是否開放校園供民眾運動，則俟相關機關研議後再行宣布。</p> <p>二、全市 411 處「社區照顧關懷據點」已恢復健康促進活動，但為避免飛沫傳染，目前仍暫不共餐，維持送餐或盒餐服務，未來會再持續滾動檢討，分階段讓市民恢復正常生活。</p> <p>三、為降低疫情帶來之風險，自 4 月 1 日起，本市國民運動中心及港區運動公園實施「一週一閉」制度，進行全館空間及設施的深度消毒。目前因疫情趨穩，經市府與公衛專家討論研議，決議自上星期六(5月16日)起取消「一週一閉」規定，一週 7 天都開放民眾使用，但仍會勤加消毒，請民眾放心。</p> <p>四、原本市府規定民眾僅能於市府一樓聯合洽公區洽公，考量疫情緩和，從昨日(5月18日)起開放民眾直接到原洽公場所洽公，但為保險起見，市府各出入口測量體溫、酒精消毒及實名制等仍將持續執行。</p>			

臺中市政府第 438 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 05 月 19 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	<p>五、臺中為國際大城，有為數不少的國際人士進出，據統計，本市目前居家檢疫的人數仍有近 1,100 人，因此本府在兼顧逐步開放及市民健康綜合考量下，目前市府正與專家進行研議，將視疫情狀況逐步進行各行業防疫措施之檢討，包括學校畢業典禮、畢業旅行參與人數之調整等，俟規範確定後向市民宣布。</p>			
3	<p>有關今日教育局「防疫期間學校線上教學」專案報告，新冠肺炎疫情嚴峻時各國均有停班、停課情形，臺灣由於防疫嚴謹，因此僅有少數學校停課，但我們仍需居安思危，教育局於疫情發生之際便進行線上教學超前部署，且為做完善準備，更進行大規模壓力測試，於 5 月 1 日、4 日及 5 日(國小、國中、高中各一場)進行全市停課時線上教學測試，參與師生數高達 20 萬人左右，從演練中發現問題進而改善，感謝教育局及參與者努力，也請持續準備，以備不時之需。</p>	教育局	03	<p>一、本局將持續推動資訊科技融入教學，並整合相關資源及設備進行防疫期間線上教學佈署，以利本市學校若有停課情形亦能及時因應學生學習不中斷，也能應用於往後數位學習的推動政策。</p> <p>二、本局已訂定「臺中市國民中小學因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)學生居家學習上網設備借用注意事項」，將參考本次演練期經驗，滾動式整備相關設備，以協助本市防疫期間有需要的學生能順利進行居家學習。</p>

臺中市政府第 438 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 05 月 19 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
4	<p>有關今日運動局「兒童國民運動中心推動計畫」專案報告，由於大多的國運中心都是為成人設計，缺乏兒童的運動空間及設施，因此本市創全國之先打造「兒童版的國運中心」，為孩子量身規劃，目前已有多座兒童國民運動中心逐步規劃、興建中，本人也在此強調，兒童國運中心不同於親子館之設計僅具遊憩、樂園等概念，而是因應不同年齡孩子的身體發展，給予相對應的體育設施，讓孩子在成長過程中，發展運動、強健體魄、培養運動人才。此外，運動局除了善用閒置空間進行規劃之外，更結合興建中的運動中心打造兒童運動專屬空間，以西大墩公園環保節能減碳館暨西屯兒童運動中心為例，即兼具文化與兒童運動功能，十分吸睛；未來，也請運動局持續針對兒童專屬課程師資等軟性部分加強規劃，以達重視兒童運動發展之政策目標。</p>	運動局	04	<p>一、市府推動兒童運動中心，分成四大規劃：</p> <p>(一) 首先針對正營運中的朝馬、北區、南屯國民運動中心和港區運動公園開設兒運課程，專案聘請兒童運動教練，目前已開設兒童專屬運動課程，如體操、舞蹈及體適能等課程、射箭、直排輪、Push-Bike 及籃、羽、排、桌、足等球類運動。</p> <p>(二) 第二，將於北屯、西屯、神岡、西區跨域合作推動結合社福及運動設施的場館。</p> <p>(三) 第三，針對長春、大里、潭子等興建中的國民運動中心，將孩童運動專屬空間納入規劃。</p> <p>(四) 最後，規劃於沙鹿、大雅、烏日、大甲區興建的兒童國民運動中心，將藉由大雅零售市場空間、沙鹿勞工育樂中心、烏日國中等既有公設空間，再利用為兒童專屬的運動中心，賦予場域新生命。</p> <p>二、新設北屯兒運進行設計審查階段，沙</p>

臺中市政府第 438 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 05 月 19 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				鹿兒運進行標租評估程序，大雅神岡兒運預計結合大雅親子館及神岡托嬰中心，烏日及西屯兒運規劃及爭取經費中。
5	<p>近期重要事項向民眾宣導，也請相關機關持續辦理：</p> <p>一、近日氣象預報有豪、大雨來襲，市府已做好相關防範及清淤工作，也呼籲市民即早做好相關準備，避免災害發生。</p> <p>二、臺中為文心蘭花卉全臺最大產區，惟近期因新冠肺炎疫情影響外銷大減，為推廣國產花卉，市府日前以文心蘭、火鶴等花卉作裝置藝術，表達對醫護與防疫人員的感謝；而面對後疫情時代，市府將全力拚經濟，特別是文心蘭送禮自用兩相宜，感謝農業局加強各管道行銷，維護花農收益，也歡迎各機關及民眾多加採購運用於業務及送禮需求，共同為花卉產業復甦努力。</p> <p>三、臺灣近年受到嚴峻的登革熱疫情挑</p>	環境保護局	05	<p>本局今(109)年度已3月下旬展開本市全區第一梯次登革熱防治噴藥工作，第二梯次預計於7月至10月執行，全年度共預計完成1,250里次公共環境消毒作業，截至5月20日，第一梯次噴藥工作已完成355里，並動員4萬7,561人次，清理積水容器1萬64個，宣導2萬3,193人次。本局將持續發布相關新聞稿，並透過台中好環保臉書社群加強宣導民眾加強清理居家周圍易積水的廢棄瓶罐、花盆(瓶)、水缸或廢輪胎等，降雨過後要再次巡視清理，才能有效杜絕孳生源，並呼籲民眾配合噴藥作業外，同步清理戶、內外積水容器等孳生源，以提升病媒蚊防治成效。</p>
		水利局	05	<p>一、因應今年首波梅雨鋒面報到，本局已於5月19日運用本府市政新聞、臺中水情APP、水利大臺中臉書等平台，呼籲市民做好防災準備，並提醒民眾梅</p>

臺中市政府第 438 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 05 月 19 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	<p>戰，加上梅雨季節來臨，本周亦有強降雨發生，因此除了由環保局加強消毒本市公共環境外，也籲請民眾加強自身防治意識，針對住家環境附近易積水容器加強清潔，避免登革熱病媒蚊滋生。</p>			<p>雨期間應保持警戒，並可利用手機及平板電腦下載「臺中水情 APP」，掌握本市最新水情，如遇淹水或水利設施損壞災情，也可透過臺中市民一碼通「1999 專線」進行通報，以利市府快速搶修。</p> <p>二、本局已備妥沙包 25,000 包、防汛鼎塊 727 塊，完成抽水機操作教育訓練，251 部移動式抽水機因應狀況隨時待命支援，本局也與建設局、環保局及各區公所完成清疏 494 公里，包含區域排水道清疏 42 公里、雨水下水道清疏 15 公里、野溪清疏 10 公里、道路側溝 397 公里及公所清疏 30 公里，面對颱風豪雨來臨時，降低災害衝擊與損失。</p>
		<p style="text-align: center;">農業局</p>	<p style="text-align: center;">05</p>	<p>一、本局（農業局）為振興台中花卉產業，推出多元振興方案，包括媒合貿易商向花農採購、舉辦插花活動、鼓勵花卉取代線香祭祀、媒合網路商城行銷臺中花卉、舉辦花卉裝置藝術展覽等，希望照顧花農，減少損失。</p> <p>二、為振興花卉產業，本局媒合貿易商向</p>

臺中市政府第 438 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 05 月 19 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				<p>臺中農民團體、產銷班採購花卉，並協助申請農委會辦理的花卉補助計畫；也運用臺中文心蘭、繡線及康乃馨等花卉，舉辦校園插花活動，目前已辦 322 場，109 年 6 月底前總共將辦理 700 場，預計使用臺中花卉 2 萬 4,300 把。</p> <p>三、本局也與廟宇合作，推廣信眾以臺中花卉取代傳統線香祭祀，目前以火鶴花代替線香使用已超過 1 萬支，希望開拓花卉新商機；另媒合臺中花卉於郵政商城、鎮瀾買足商城等網路平台上架，民眾可隨時上網選購；也媒合文心蘭協會與臺中休閒農場、飯店業者等，合作推廣花卉禮盒。</p> <p>四、本局日前也與勤美樸真文化藝術基金會、中華花藝研究推廣基金合作，於 5 月 16 日至 18 日，在草悟道佈置「花閃」戶外花藝裝置，讓更多人認識花卉產業；另也將協助花卉輸出業同業公會於 6 月 3 日至 18 日，在市民廣場以文心蘭、蝴蝶蘭、腎藥蘭、百合等</p>

臺中市政府第 438 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 05 月 19 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				中部生產的切花為素材，佈置花毯狀裝置藝術，主題為「花現美好 綻放幸福」，用 5 個代表幸福的圓圈做立體層次佈置，屆時臺中將再多一處美麗打卡點。

臺中市政府第 439 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 05 月 26 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	<p>因受新冠肺炎影響而在臺中執行居家檢疫及居家隔離的民眾曾多達 6,000 多人，除了市府提供溫度計、口罩等物資，許多民間企業團體在關心防疫情形之餘，更主動捐贈泡麵、書籍等各項民生物資，展現「愛臺中」精神，今日本人代表全體市民向防疫期間參與及協助之民間夥伴致贈感謝狀，感謝他們對臺中的愛心，也請各機關持續各項防疫作為，切勿掉以輕心。</p>	<p>本府各機關</p>	<p>01</p>	<p>遵照辦理。</p>
2	<p>臺灣疫情日趨漸緩，市府針對各項防疫限制也將逐步鬆綁，盡力協助市民恢復正常生活；以校園開放為例，因應疫情趨緩，市府已在 5 月 16 日進行第一階段鬆綁，開放民眾可於例假日進入校園運動、休憩，實施以來，由於防疫措施均確切落實、市民也相當自律，經過教育局與教師、家長等各方團體討論評估後，市府決議自 6 月 1 日（下週一）起進行第二階段鬆綁，各校平日下午 6 時，學生放學後，開放校園戶外場地讓民眾入校運動休憩，在此提醒民眾仍需落實自主健康管理、保持社交距離；此外，由於早上時段較為短暫且民眾</p>	<p>教育局</p>	<p>02</p>	<p>一、鑑於國內社區傳播疑慮暫解，考量民眾有到校園運動休閒之需求，本局經研議後，決議分階段開放校園場地，說明如下：</p> <p>(一)第一階段：自 109 年 5 月 16 日起假日恢復校園戶外開放空間供民眾使用，惟作為國中教育會考考場之學校自 109 年 5 月 23 日起始恢復開放。</p> <p>(二)第二階段：自 109 年 6 月 1 日起平日下午 6 時後，恢復校園戶外開放場地，供民眾入校運動休憩；惟考量部分學生到校時間較早，為確保校園健康安全，平日早上仍維持現況，暫停開放</p>

臺中市政府第 439 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 05 月 26 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	<p>仍有接觸師生之虞，因此暫不開放，仍以保護師生為第一優先，請有晨運習慣的市民多加體諒。</p>			<p>供社區民眾使用。 二、後續是否擴大開放校園場地，本局將視疫情發展情況採滾動性修正，以維護師生健康安全為第一優先考量。</p>
3	<p>有關今日人事處「市府因應新冠肺炎防疫作為」專案報告，市府面對防疫或任何天災地變時，政府組織與城市如何不癱瘓，人事處角色非常重要，面對此次疫情威脅，有賴人事處於疫情發生之初即進行居家辦公原則、擴大彈性上下班時間、防疫隔離假與照顧假等政策規劃，維持市府服務不中斷，在此肯定人事處積極作為與成果，並期許各機關持續全力以赴，落實各項防疫作為。</p>	<p>本府各機關</p>	<p>03</p>	<p>遵照辦理。</p>
4	<p>有關今日都發局「推動共生好住宅，臺中更宜居」專案報告，「好宅」是市府重要政策，稱之為好宅原因有二，其一是它比豪宅更好，其二為它是理想的住宅，為落實好宅計畫，由都發局肩負重任，請持續積極加快腳步，並朝下列三項原則執行： 一、加速推動並增加數量：過去好宅政策推行緩慢，中央雖曾提出社會住宅政</p>	<p>都市發展局</p>	<p>04</p>	<p>有關主席裁示為落實好宅計畫，請都發局(住宅處)朝三項原則執行，本局住宅處辦理情形暨執行規劃如下： 一、本局住宅處前業依市長裁示第一、二項原則，重新盤點、彙整本市社會住宅興辦四大階段之基本資料，於 109 年 6 月 4 日與本府秘書長報告社會住宅興辦進度，並討論三、四階段社會</p>

臺中市政府第 439 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 05 月 26 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	<p>策，然係由各地方政府自行興建，預算絕大多數須自付，因此推動速度不快、數量也不多，市府團隊上任後提出好宅計畫，加快推動速度並增加好宅數量。</p> <p>二、具體落實理想住宅：過去許多好宅政策僅為紙上談兵階段，為使市民及早入住，積極落實好宅政策是當務之急。</p> <p>三、打造快樂共融生活：在本市好宅計畫中，我們兼顧每個階層的民眾需求，提供幼托及長者使用之設施、其餘相關服務等，讓好宅不僅僅是居住地，也是深具組織及靈魂的居住空間。</p>			<p>住宅儲備基地，本市目前一、二階段社會住宅興辦目標已有約 6,230 戶，倘加上三、四階段社會住宅基地約可興辦 10,000 戶住宅單元，爰有關本市後續社會住宅興辦目標數部分，將依市長裁示結果辦理。</p> <p>二、另有關市長裁示第三項原則-打造快樂共融生活部分，本局住宅處於興辦社會住宅規劃、設計階段，為創造「好宅」品牌力，彰顯居住溫度的價值，除硬體設施興建及介接，亦著重軟體資源投入與整合，爰本局住宅處業已整合本府社會局、教育局、衛生局、勞工局等資源，共同合作提供社福、醫療及長期照護、托育、青年創業等服務，且透過種子計畫、公共藝術或社區營造等活動，拉進社宅住民彼此距離，為臺中市社宅注入不同的活力。</p>
5	<p>農業局蔡局長熟稔政務且有豐富的行政經驗，以今日提出四件墊付案為例，農業局積極爭取中央補助挹注市庫，並針對本府配合款的籌編預先規劃，先行納編於年度</p>	本府各機關	05	遵照辦理。

臺中市政府第 439 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 05 月 26 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	<p>預算，除了有效減輕市庫額外負擔外，更展現農業局施政的前瞻性，在此予以肯定並請各機關學習效法，讓市政推動更加順暢。</p>			
6	<p>面對疫情威脅下，本市仍積極提振經濟並有亮眼成績，請相關局處持續積極辦理：</p> <p>一、三井不動產集團加碼投資臺中：全球疫情籠罩下經濟低迷，三井集團仍決定投資臺中，顯見本市經濟發展深具前景，方能獲得外商青睞。三井集團位於臺中港的 OUTLET 第二期及位於東區的 LaLaport 購物商城將於今年夏季動工，分別提供 1,500 個及 2,000 個就業機會，同時三井集團在臺中的總投資額將達 150 億元，我們期許臺中更有榮景，其興建、營運或連外道路規劃也請相關局處適時提供協助，加速本市經濟發展。</p> <p>二、防疫持續拼經濟：即使因疫情導致大環境不佳，本市經濟指標仍稍來好消息，109 年第 1 季各項經濟指標中，本</p>	建設局	06	<p>一、有關東區 LaLaport 購物商城聯外道路涉及本局「東區 10M-400 道路開闢工程(銜接臺中糖廠區段徵收工程聯外道路)」，該案已於 109 年 5 月 18 日決標，目前辦理訂約中，預計 109 年 6 月底開工。另有「Mitsui Shopping Park Lalaport 臺中」之「地下連通道及架空走廊興建工程」，目前辦理第二次審查意見回覆中(P11090017928)。</p> <p>二、有關三井集團位於東區 LaLaport 購物商城開發案，提出認養公園及周邊道路計畫部分，經本局 109 年 4 月 23 日認養研商會議討論結果，請三井集團朝向以公園整體實質認養之方式來辦理，可藉於公園設立裝置藝術及造景，強化三井開發案與湧泉公園之人文景觀意象整體性。另針對道路附屬</p>

臺中市政府第 439 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 05 月 26 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	<p>市公司登記家數成長率、公司登記資本額成長率、商業登記家數成長數及商業登記資本額成長數等四項指標均排名六都第一，在新冠肺炎疫情影響下的逆境中仍能繳出亮眼成績，令人振奮，也請經發局持續為本市經濟而努力。</p> <p>三、視訊就業博覽領先全國：因應疫情，市府早在 3 月便推出「視訊徵才列車」，5 月再進一步與中興大學合作，領先全國首創開辦「視訊就業博覽會」，一改過去面對面媒合求才之做法，除了達成近千人次投遞履歷及初步媒合率近 7 成的好成績，市民更給予許多正面回饋，請勞工局持續提供就業媒合服務，也歡迎有需求的民眾多加利用，早日覓得理想職缺。</p>	<p style="text-align: center;">經濟發展局</p>	<p style="text-align: center;">06</p>	<p>設施部分，認養範圍之人行鋪面材質色彩等則維持一致；針對樂業二路部分，因位在三井南北 2 個開發基地之間，且將有空橋及地下道穿越，建議三井重整道路及人行道之設計，與整體環境景觀融合。</p> <p>三、經洽三井表示，公園裝置藝術經與總公司多次討論後，認為火車具有一定歷史價值(糖廠內曾有小火車載運甘蔗)，目前三井與台糖洽談關於火車相關租借事宜，如可成功租借，希望擺放實體火車在星泉湖濱園區西南側大榕樹下(與三井開發案交界處)，或製作等比例火車模型；未來火車裝置藝術正式擺放後，遊客可藉由實體火車了解到帝國糖廠及生態湖濱園區的歷史演進，寓教於樂，意義深遠。另亦洽請三井針對公園園區整體進行認養規劃，將火車主題延續串接至公園各處，將依修正內容簽告。</p> <p>一、三井東區 LaLaport 親子購物商場已完成都市設計審議、交通影響評估及防</p>

臺中市政府第 439 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 05 月 26 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				<p>火避難綜合檢討等行政程序，俟建築執照審議通過後，訂於 109 年 6 月 24 日動工，預定 111 年完工開幕。三井 OUTLET PARK 二期刻正進行環境差異分析，預定今年第三季前動工、110 年完工開幕。</p> <p>二、後疫情時期拚經濟是現階段最重要的目標，臺中產業基礎雄厚，疫情影響各行各業，臺中在防疫工作超前部署之下，保有經濟動能。除第 1 季經濟指標數據表現亮眼外，近來三井、華邦、中小企業加速投資方案等投資案陸續發布，顯示臺中經濟發展行情持續看漲，隨著疫情逐漸的解封，預期會有更多投資開花結果，市府將持續透過單一招商服務窗口、招商工作小組等投資輔導制度，鼓勵投資臺中、排除各項投資障礙，全力拚經濟。</p>
		勞工局	06	<p>一、有關日本三井不動產集團徵才規劃</p> <p>(一)強化與三井集團 OUTLET 第一期的合作模式：日本三井不動產集團於臺中港的 OUTLET 第一期於 108 年初開幕，勞</p>

臺中市政府第 439 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 05 月 26 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				<p>工局於 107 年即提前與該集團商討客製化徵才合作模式，協助其進駐臺中招募人力，除於本市就業服務處官網專設「MITSUI OUTLET PARK 台中港」求才專頁，逾 10 萬人次瀏覽外；並協助其開幕前參加本局年度就業嘉年華、梧棲區廠商聯合徵才、南屯區精密園區廠商聯合徵才等活動，特設置「三井徵才專區」，共媒合逾 400 人。</p> <p>(二)日本三井加碼再投資，已洽該集團於 110 年合作招募人力：三井不動產集團加碼投資臺中，經洽三井不動產集團表示，其一為 Outlet Park 台中港二期，預計 110 年底開幕可提供 1,500 個就業機會；另一於臺中市東區興建綜合型 LaLaport 購物商城，預計 111 年開幕，提供 2,000 個就業機會，總計釋出 3,500 個就業機會，最快將於 110 年上半季開始招募新血，該集團請本局屆時再協力辦理徵才活動。</p> <p>二、有關領先全國辦理視訊徵才活動成效，為因應新型冠狀病毒</p>

臺中市政府第 439 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 05 月 26 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				<p>(COVID-19)，減少群聚感染風險，本局於 3 月起即擴大開辦全國首創「視訊徵才活動列車」服務，茲將執行成效臚列如下：</p> <p>(一)透過資訊及防疫設備提供安全的就業媒合環境： 配合市長指示調整徵才模式，透過資訊、防疫設備及視訊軟體進行視訊徵才，減少傳染風險；另增購防疫壓克力隔板提供本局 23 個就業服務據點，增加防護以防止飛沫傳染，提供民眾及廠商安全的就業媒合環境。</p> <p>(二)設置視訊徵才網頁專區： 為推廣本市視訊徵才服務，於就業服務處官網設置「防疫薪安排 視訊來徵才」專區，邀集服務業、製造業、科技業、生技業四大產業知名企業如：矽品精密、友達光電、永勝光學、元大期貨、中鋼保全、全家便利商店等逾 40 家企業組成「就業臺中隊」，提供逾 2,000 個職缺。</p> <p>(三)辦理視訊徵才活動：</p>

臺中市政府第 439 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 05 月 26 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				<p>為使勞工就業不受新冠肺炎疫情影響，本局積極辦理視訊徵才活動，截至 6 月 3 日止已舉辦 28 場視訊徵才，共計提供逾 2,000 個職缺；並因應求職畢業季來臨，亦積極與國立中興大學、朝陽科技大學、逢甲大學、東海大學等校合作，聯合辦理畢業季視訊面試，突破距離限制挺青年就業。</p> <p>三、全國首場視訊就業博覽會獲得廠商及民眾正面回饋：</p> <p>(一)參與人次逾千人、媒合率近 7 成</p> <p>因受疫情影響，六都大型就業博覽會皆相繼取消辦理，為不讓疫情影響青年就業，本局積極與國立中興大學合作舉辦全國首場「2020 視訊就業博覽會-就業臺中隊 挺臺中就業」，邀集逾 34 家廠商提供逾 1,600 個職缺。總投遞人數 1,036 人次，初步媒合率近 7 成。</p> <p>(二)採人潮分流方式辦理，降低人潮聚集：本次活動採事前報名制，由本市就業服務處統一收集求職者履歷，提</p>

臺中市政府第 439 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 05 月 26 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				<p>供予企業事先瞭解求職者經歷進行初步篩選，並安排時段，分散於中興大學、本市 23 個就業服務據點及居家處所進行面試，有效降低人潮聚集。</p> <p>(三)企業與求職者反映良好</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 廠商滿意度：會後廠商整體滿意度均有 4 分以上(滿分 5 分)，且所有參與廠商均表示，爾後若有相關視訊徵才活動一定會參加。 2. 求職者滿意度：活動後回收問卷平均滿意度達 4.4 分(滿分 5 分)，且參與活動有逾半數皆為應屆畢業生。 <p>(四)創新視訊徵才模式，獲各家媒體報導：邀請盧市長、興大校長及本局局長協助拍攝【視訊徵才活動宣傳】及【明天會更好-視訊徵才版】等宣傳影片，不僅於「渥克 in 台中」粉絲團及「本市就服處 Youtube 頻道」發布，並於 5 月 28 日至 31 日於中視、華視、年代、東森、壹電視等電視台投放廣告。結合畢業生就業街訪大調查，全力推廣本市視訊徵才服務，影片累積</p>

臺中市政府第 439 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 05 月 26 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
		都市發展局	06	<p>觀看次數已達 32.4 萬次。視訊就業博覽會當天活動現場更吸引東森、民視、寰宇、大愛等 40 餘家新聞媒體及網路新聞採訪報導。</p> <p>一、東區的 LaLaport 購物商城建造執照已於 6 月 3 日核發(109 中都建字第 01308 號、109 中都建字第 01309 號)。</p> <p>二、臺中港的 OUTLET 第二期刻正向本局申請建造執照，已於 6 月 1 日完成初審，目前事務所修正中。將配合辦理協助事務所。</p> <p>三、查三井集團位於臺中港的 OUTLET 第二期及位於東區的 LaLaport 購物商城建設案，目前尚未申報開工，將於其申報開工後，儘量協助施工與使用執照申請階段之申報，能讓建設案能如期開幕，以期望提升台中市民的生活娛樂品質和帶動周圍商機，共同打造大台中的宜居環境。</p>

貳、府列管標案辦理情形

臺中市政府 109 年 05 月份 府列管標案進度

資料下載時間：109.06.10

執行月份	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5% $<$ 落後比率 $< 10\%$	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	合計
109 年 5 月	435 件(90.06%)	25 件(5.18%)	1 件(0.21%)	2 件(0.41%)	20 件(4.14%)	483 件

(一)學校工程

進度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5% $<$ 落後比率 $< 10\%$	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	合計
小計	45 件(90.00%)	5 件(10.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	50 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	109DD00183	教育局/國民中學/成功國中	成功國中(慈德樓)109 年度國民中小學老舊校舍整建計畫硬體工程暨成功國中活動中心新建工程	104,372	5	0	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 5 月份辦理代辦申請，惟至年底才決議由教育局代辦，目前辦理建築師遴選相關文件作業。
2	106DD00052	教育局/國民小學/光正國小	臺中市霧峰區光正國民小學老舊校舍拆除重建工程	63,607	77	74	-3	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：1 次 重建工程進行中(3 樓結構體)。 1090520 工程品質督導查。
3	106DD00066	教育局/國民小學/南陽國小	臺中市南陽國小仁愛、信義樓拆除重建工程	99,990	86	85	-1	流廢標次數：5 次， 期程修改次數：2 次 1.承攬設計廠商 109 年 5 月 4 日提送 109 年 4 月份工作月報。(發文字號：蘇懋彬建築師事務所 109 年 5 月 4 日蘇南陽拆除建字第 109080 號函。)

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								2. 主體工程完成。3. 仁愛樓及信義樓泥作外牆牆面粉刷。4. 一二樓教室地磚。5. 電梯工程施作。6. 3F 及 4F 室內泥作牆面粉刷。7. 戶外梯泥作。
4	106DD00110	教育局/國民小學/龍海國小	臺中市龍井區龍海國民小學 106-108 年度老舊校舍拆除重建工程	128,740	75	74	-1	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 1. 109 年 4 月 30 日取得第一期東棟校舍使用執照。 2. 營造廠依使用執照申請五大管線使用許可。
5	108DD00040	教育局/國民中學/神岡國中	臺中市立神岡國民中學改制高級中等學校校舍興建工程	240,000	81	80	-1	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 1. PC 搗築 2. 鋼構基礎放樣 3. 5F 防火門安裝 4. 鋼構筏基大底鋼筋綁紮 5. 5F 鋁門窗安裝
6	108DD00066	教育局/市立高中職/臺中高工	臺中高工-新實習大樓新建工程	199,926	55	55	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 施工圍籬綠美化施作、工務所設施、洗車臺施作
7	108DD00307	教育局/市立高中職/西苑高中	西苑高中老舊校舍改建暨校園新建工程-第二期	192,275	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案預先管控期程，須待第一期工程開工後始有實際進度。
8	108DF00141	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市大里區益民國小學生活動中心暨地下停車場興建工程	280,000	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 109 年 5 月 14 日設計單位提送細部設計修正預算書圖，訂於 5 月 19 日召開第二次細設審查會，會議決議修正後通過，設計單位預計 109 年 6 月 9 日提送。
9	108DF00264	教育局/國民中學/立新國中	臺中市立新國民中學活動中心暨地下停車場興建工程	215,400	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 臺中市政府建設局 109 年 5 月 19 日中市建築字第 1090019599 號函，檢送代辦本校「臺中市立新國民中學活動中心暨地下停車場興建工程」用印後之委託代辦協議書一式 14 份（正本 3 份、副本 11 份），本校依其函示，於 109 年 5 月 22 日立新中總字第 1090002303 號函，檢送貴局代辦本校旨案用印後之委託代辦協議書 1 式 8 份（正本 2 份、副本 6 份）。 2. 本校 109 年 5 月 25 日立新中總字第 1090002337 號函，檢送臺中市政府建設局代辦本案第 2 次修正之興建計畫書 1 份。（依臺中市政府建設局 109 年 5 月 22 日中市建築字第 1090019789 號函，依旨揭會議議題二

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								決議，修正興建計畫書。)
10	109DD00 142	教育局/國 民小學/宜 欣國小	宜欣國小活 動中心新建 工程	70,000	20	20	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 工程發包準備中
11	109DD00 154	教育局/國 民小學/梧 棲區中正 國小	臺中市梧棲 區中正國民 小學仁愛樓 拆除重建工 程	74,352	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 校審通過，進入細部規劃
12	109DD00 155	教育局/國 民小學/梧 棲區中正 國小	臺中市梧棲 區中正國民 小學信義樓 (含幼兒園) 老舊校舍整 建計畫工程	190,380	5	5	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 基本設計中
13	109DD00 158	教育局/國 民小學/大 忠國小	臺中市大肚 區大忠國民 小學南棟教 室老舊校舍 整建計畫工 程	104,644	5	5	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 初步規劃設計階段
14	109DD00 162	教育局/國 民小學/太 平區新高 國小	臺中市太平 區新高國民 小學二期校 舍及活動中 心新建工程 案	356,337	5	5	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 目前於基本設計階段 於109年5月18日召開基本設計第一次審議會，經決議須修改報告書 內容，訂於109年6月1日再召開第二次審議會
15	109DD00 164	教育局/國 民小學/樂 業國小	臺中市東區 樂業國民小 學新建幼兒 園園舍建築 工程	76,610	5	5	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 持續進行基本設計圖說作業及設計諮詢會議
16	109DD00 165	教育局/國 民小學/南 陽國小	臺中市南陽 國小和平樓 拆除重建工	111,945	5	5	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.109年4月28日完成委託規劃設計監造技術服務契約簽訂，2.109年4

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			程					月30日，廠商提交工作執行計畫書。3.109年4月30日蘇南陽和平建字第109002號函，提交109年4月份工作月報。4.109年5月22日召開校園環境規劃小組會議。
17	109DD00173	教育局/國民小學/龍海國小	臺中市龍井區龍海國小北棟校舍拆除重建工程	129,163	5	5	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.109年5月1日完成委託設計規劃監造技術服務採購簽約。 2.109年5月21日辦理基本設計期初審查會議。
18	109DD00175	教育局/國民小學/?子國小	臺中市北屯區廂子國民小學第二期校舍新建工程	338,616	5	5	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 提交「第二期校舍新建工程委託規劃設計監造技術服務」基本設計報告書至機關備查，本校訂於5月29日進行第一次審查作業。
19	109DD00180	教育局/國民中學/清水國中	清水國中「老舊校舍行健樓拆除重建工程」	142,547	5	5	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.李明利建築師事務所-109.5.8-(109)事師建字第050804號函提交工作執行計畫書-本校109.5.13清水總字第1090002692號函核定 2.李明利建築師事務所-109.5.8-(109)事師建字第050805號函提交服務實施計畫書-本校109.5.13清水總字第1090002693號函核定 3.向都發局申請相關圖說及使照謄本等資料中。
20	106DD00146	教育局/國民小學/太平區新高國小	臺中市太平區新高國民小學新設校舍新建工程	211,000	95	95	0	流廢標次數：2次， 期程修改次數：1次 1.A,B棟內部地坪施作。 2.球場，景觀及圍牆持續積極施作中 3.第一次變更設計完成議價，議價後總工程費264,750,577元整
21	106DD00100	教育局/國民小學/東陽國小	東陽國民小學教學大樓拆除重建工程	99,800	57	57	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 5/14第十次監造會議 5/28第十一次監造會議 滯洪沉沙池牆身模板組立 滯洪沉沙池牆身澆築
22	106DD00060	教育局/國民小學/龍津國小	臺中市龍井區龍津國民小學106-108年度老舊校舍拆除重建工程(含委託	113,256	93	93	0	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 1.本校老舊校舍拆除重建工程於109年5月7日第一階段竣工。 2.臺中市政府教育局於109年5月14日辦理竣工確認。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			規劃設計監造技術服務)採購案					
23	106DD00062	教育局/國民小學/梧棲國小	梧棲國小北棟教學大樓B棟拆除重建工程	68,310	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、109年5月29日請設計單位提交變更設計細部設計圖說 二、待本校CD棟拆除重建工程落成後開工
24	106DD00048	教育局/國民中學/大雅國中	臺中市立大雅國民中學老舊校舍(至善樓、平和樓)整建工程	94,050	89	89	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 1. 3F內牆油漆粉刷、走廊梁、花台及洗手台抵石子施工。 2. 北向及東向外牆二丁掛貼磚及內牆抵石子施工。 3. 電梯、配電盤安裝。 4. 水電配管、配線作業。
25	105DD00193	教育局/市立高中職/龍津高中	龍津高中--龍津國中改制高中第一期綜合教學大樓工程	144,800	88	88	0	流廢標次數：6次， 期程修改次數：0次 已於1月15日開工，履約中，配合第二次變更期程，工序調整延遲
26	109DD00187	教育局/國民小學/大雅國小	大雅國小107年度改善及充實教學環境設備-和平樓拆除重建工程	83,959	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 基本設計完成校審，細部設計規劃中。
27	109DD00190	教育局/國民小學/大甲國小	臺中市大甲區大甲國民小學行政大樓重建工程	174,306	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 109.05.04校審報告書同意備查. 建築師事務所細部設計規劃中
28	109DD00191	教育局/國民小學/梧棲國小	臺中市梧棲區梧棲國小西棟大樓拆除重建	122,896	5	5	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 109年5月15日提交初步設計圖說及初步預算,擬訂於6/3召開審查會議
29	106DD00321	教育局/國民小學/社口國小	臺中市神岡區社口國民小學西棟大樓新建工程	79,200	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 本案修正預算後，於109年5月8日上網公開招標，因投標廠商未達法定家數，故於109年5月22日重行上網，預計5月29日開標。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
30	106DR00 033	教育局/市 立高中職/ 西苑高中	西苑高中老 舊校舍改建 暨校園新建 工程-第一期	323,400	40	40	0	流廢標次數：4次， 期程修改次數：2次 於109年4月16日契約開工，進行工務所、圍籬、洗車台建置，109年 05月25日都發局核准開工。
31	107DD00 040	教育局/國 民中學/神 圳國中	臺中市立神 圳國民中學 多功能活動 中心暨非營 利幼兒園教 室興建計畫	89,920	30	30	0	流廢標次數：6次， 期程修改次數：2次 107/3/21完成建築師遴選，11/9基本設計審議會，108/1/7研考會同 意備查，4/16第2次細部設計審查會，5/15預算書及細部設計圖說同意 備查，108/8/15、8/23流標，9/24減項發包後再上網，10/9及10/22 均流標。11/19日第2次修正後再上網，12/4、12/12、12/31均流標， 109/1/20第3次流廢標檢討會議，2/14、3/3均流標。4/1辦理第4次流 廢標檢討會議，工期從400天延長為450天。5/6辦理第5次流廢標檢討 會議，預訂於6月初上網公告招標。(童健程建築師事務所)
32	107DD00 348	教育局/國 民中學/大 雅國中	臺中市立大 雅國中老舊 校舍拆除重 建工程(第二 期)	63,851	89	89	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 1. 3F內牆油漆粉刷、走廊梁、花台及洗手台抵石子施工。 2. 北向及東向外牆二丁掛貼磚及內牆抵石子施工。 3. 電梯、配電盤安裝。 4. 水電配管、配線作業。
33	107DD00 358	教育局/國 小教育科/ 國小教育 科第二股	教育局小教 科-台中市實 驗教育複合 式園區第二 期工程	82,060	95	95	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 本案已於109年3月11日完工。
34	107DQ00 007	文化局/臺 中市文化 資產處/資 產修復課	臺中市歷史 建築「潭子國 小日式校舍」 修復暨再利 用工程(含監 造及工作報 告書)案	64,000	68	68	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 1. 截至109年5月31日預定進度32%，實際進度32.08%，施作工項:A2 臨時支撐、編竹夾泥牆拆除、A3土台植化學錨栓A3屋架校正、桁木修補 及抽換、A4鐵件安裝。 2. 本案第一次變更設計已於109年4月16日決標，5月13日簽約完成。 3. 本府工程施工查核小組於109年5月14日辦理不預警查核。
35	106DD00 190	教育局/國 民中學/雙 十國中	臺中市立雙 十國民中學 活動中心(含 幼兒園暨地 下停車場)新 建工程	196,000	72	73	1	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 1. 室內裝修鋼管施工架搭設完成 2. B1FL消防設備主管線施作完成 3. R1FL/R2FL樓版及2F浴廁區牆面混凝土澆置完成 4. B1FL停車場牆面油漆施作完成

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
36	105DD00 015	教育局/國民中學/龍津國中	龍津高中--105年龍津國中新建活動中心工程	80,000	89	92	3	流廢標次數：6次， 期程修改次數：0次 已於107年8月15日決標，已於11月12日開工，正常履約中
37	105DD00 123	教育局/國民小學/梧棲國小	梧棲國小北棟教學大樓C、D棟拆除重建	87,000	95	98	3	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 109年5月11日取得使用執照，積極辦理送電申請
38	105DD00 226	教育局/國民小學/? 子國小	廊子國小-臺中市北屯區廊子地區新設學校工程	181,000	85	88	3	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 1. 南棟川廊鋼構組立、裝修(1F-3F廁所馬賽克鋪設、RF彩色鋼板C型鋼收邊組裝、1F-3F欄杆安裝、1F-2F輕隔間施作、1F-3F教室踢腳10cm黑色油漆施作、1F-3F書包櫃組立)、機電(1F-3F機電線槽安裝、1F-3F吊管施作、1F-3F弱電設備安裝)。 2. 北棟川廊屋頂輕質鋼網組立、裝修(1F-RF樓梯專用磚鋪設、1F-4F教室鋼板門鎖安裝組立、1F-3F抵石子施作)、機電(1F-4F吊管施作、1F-4F電氣插座面板安裝、1F-4F書包櫃組立)。 3. 東棟裝修(1F-3F木紋磚鋪設、1F-2F油漆施作)。
39	106DD00 313	教育局/工程營繕科/	前瞻基礎建設106—109年「校園社區化改造計畫—友善育兒空間」之廊子地區新設校新建幼兒園舍工程案(臺中市廊子地區新建幼兒園舍統包工程)	86,835	85	89	4	流廢標次數：3次， 期程修改次數：0次 本案委託專案管理(PCM)業於107年2月14日簽訂契約完畢，廠商業於107年3月15日提送統包工程需求等相關資料，並於107年5月9日經雲科大檢核通過；統包需求書等招標文件已召開統包工程採購評選委員會並辦理公開閱覽完畢，招標文件業於107年7月19日上網公告招標，業於107年11月16日完成決標及簽約作業；基本設計於108年2月15日經本局審查通過，於108年4月26日召開細部設計審議，決議修正後通過，已於108年5月8日開工，108年7月26日取得建照。 截至109年5月底(納入後編工程經費之工程進度)，工程預定進度93.844%，實際進度90.540%，進度落後3.304%，目前工進已屬後編工項，統包商備料中，已請統包商儘速完成備料程序及進場施作，現進行戶外景觀工程(含機電工程)收尾階段。
40	105DD00 238	教育局/國民小學/東海國小	臺中市西屯區東海國民小學第二期校舍新建工程	118,000	93	98	5	流廢標次數：5次， 期程修改次數：1次 預定進度100%，實際進度100% 1. 本月進度： 5月21日機電驗收

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								5月25日使用執照取得 5月29日土木結構驗收 5月29日公共藝術驗收 2. 下月進度： 第二次復驗
41	106DD00 026	教育局/國民中學/外埔國中	臺中市立外埔國民中學老舊校舍拆除重建工程	146,612	82	87	5	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 錦標營造按進度施工未嚴重落後，並陸續提送施工前計畫與報表、材料送審等文件，建築師亦接續審查並報教育局核定備查。第32次監造會議1090507召開第32次監造會議1090521召開第33次監造會議，1090507辦理工程督導會議
42	106DD00 311	教育局/工程營繕科/	前瞻基礎建設106—109年「校園社區化改造計畫—友善育兒空間」之文小10新建幼兒園園舍工程案	105,736	85	90	5	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 本案委託專案管理(PCM)業已於107年2月14日簽訂契約完畢，廠商業於107年3月15日提送統包工程需求等相關資料，並於107年5月9日經雲科大檢核通過，統包需求書等招標文件已召開統包工程採購評選委員會並辦理公開閱覽完畢，招標文件業於107年7月19日上網公告招標，已完成決標及簽約作業，基本設計業於108年2月15日經本局審查通過，於108年5月9日召開細部設計審議，修正後通過，另都市設計審議委員會於108年7月17日召開，修正後通過。本案已於108年5月8日開工，108年11月13日取得建造。 截至109年5月底(納入後編工程經費之工程進度)，工程預定進度94.452%，實際進度91.815%，進度落後2.637%，目前工進已屬後編工項，統包商備料中，已請統包商儘速完成備料程序及進場施作，現進行戶外景觀工程(含機電工程)收尾階段。
43	106DD00 310	教育局/工程營繕科/	前瞻基礎建設106—109年「校園社區化改造計畫—友善育兒空間」之文小65及文小66新建幼兒園園舍工程案	148,198	85	91	6	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 本案委託專案管理(PCM)業於107年2月14日簽訂契約完畢，廠商業於107年3月15日提送統包工程需求等相關資料，並於107年5月9日經雲科大檢核通過，統包需求書等招標文件已召開統包工程採購評選委員會並辦理公開閱覽完畢，招標文件業於107年7月19日上網公告招標，已完成決標作業，基本設計業於108年2月15日經本局審查通過，文小65於108年5月9日召開細部設計審議，決議修正後通過，另都市設計審議委員會於108年7月3日召開，修正後通過。另文小66於4月26日召開細部設計審議，決議修正後通過。兩案皆於108年5月8日開工。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								截至 109 年 5 月底 (納入後編工程經費之工程進度), 文小 65 工程預定進度 93.627%, 實際進度 91.835%, 進度落後 1.792%; 文小 66 工程預定進度 88.621%, 實際進度 87.150%, 進度落後 1.471%; 目前工進已屬後編工項, 統包商備料中, 已請統包商儘速完成備料程序及進場施作, 現進行戶外景觀工程 (含機電工程) 收尾階段。
44	106DD00 088	教育局/國 民小學/瑞 峰國小	臺中市大肚 區瑞峰國民 小學拆除東 棟老舊校舍 暨活動中心 整建工程	98,717	66	74	8	流廢標次數: 3 次, 期程修改次數: 0 次 1. 3FL 樑版模板組立。 2. 3FL 樑版鋼筋綁紮。 3. 3FL 水電配管。 4. 3FL 灌漿及養護。 5. 3F 放樣及施工架組立。 6. 3F 柱筋牆筋綁紮。 7. 3F 模板組立。
45	106DD00 055	教育局/國 民小學/日 南國小	日南國小多 功能活動中 心新建工程 (禮堂拆除重 建)採購案	54,388	87	95	8	流廢標次數: 2 次, 期程修改次數: 2 次 5/2 完工, 5/25 進行初驗。
46	105DD00 213	教育局/國 民中學/育 英國中	臺中市立育 英國民中學 育英堂重建 工程	85,000	86	95	9	流廢標次數: 3 次, 期程修改次數: 0 次 已於 109 年 5 月 13 日辦理驗收, 現正進行缺失改善
47	106DD00 289	教育局/國 民中學/后 里國中	臺中市立后 里國民中學 綜合活動中 心新建工程	60,000	20	30	10	流廢標次數: 0 次, 期程修改次數: 0 次 依流廢標檢討會議修正預算書圖
48	106DD00 082	教育局/國 民小學/清 水國小	臺中市清水 國小育英樓 拆除暨校舍 新建工程	166,892	74	89	15	流廢標次數: 2 次, 期程修改次數: 0 次 1. 教學棟泥作天花板油漆燈具消防外牆施作。 2. 教學棟屋頂金屬板施作, RF 欄杆安裝。
49	106DD00 038	教育局/國 民小學/龍 井國小	龍井國小前 棟老舊校舍 新建工程	89,569	75	94	19	流廢標次數: 1 次, 期程修改次數: 0 次 已完成工程驗收。公共藝術決選會議。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
50	106DD00 050	教育局/國 民小學/龍 港國小	臺中市龍井 區龍港國民 小學A、C棟 校舍拆除重 建工程	60,166	69	92	23	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.A棟：(1F、2F)地坪裝修工程：地磚 2.A棟：拆架 3.A棟：屋頂隔熱工程 4.A棟：電梯 5.A棟：機電設備 6.A棟：汙水處理設備

(二)道路橋梁工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	29件(82.86%)	4件(11.43%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	2件(5.71%)	35件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	107CF00 016	建設局/新 建工程處/ 用地科	潭子區頭張路二段113巷 道路打通工程	60,500	95	100	5	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 依管考期程進度辦理
2	107CG00 001	交通局/交 通行政科/	臺74號大里及霧峰地區增 設匝道、側車道範圍之地 上物查估及用地取得作業	653,536	75	100	25	流廢標次數：次， 期程修改次數：3次 有關台74線增設草湖匝道工程用地取得部分，地上物查估 作業已於108年5月中旬完成，協議價購會已於108年9月 18日辦理完成，同意協議價購之土地皆已於4月份完成產權 移轉及發價作業，剩餘未完成協議價購之用地，於5月25 日已簽約同意協議價購，目前正進行後續產權移轉行政作 業，完成後工程用地即100%全數取得。
3	102AF00 050	建設局/新 建工程處/ 土木工程 科第一股	台中生活圈4號線大肚段 路線環境影響評估作業委 託技術服務案	19,500	100	95	-5	流廢標次數：1次， 期程修改次數：3次 本案經臺中市政府107年12月7日召開臺中市遺址審議委 員會結論採路堤方案方式辦理，採本方案全線經費約121億

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								(工程費約 65 億、用地及拆遷補償費約 56 億)，工期約 20 個月，旨案本局於 108 年 1 月 25 日提送環境影響評估報告書(修正一版)至臺中市政府環境保護局，該局於 108 年 2 月 20 日召開專案小組第二次書審會議，已依期限提送修正資料，台中市政府環保局訂於 108 年 6 月 4 日召開第 3 次小組書審會議，已於 108 年 8 月 30 日提送環保局供審查委員確認，於 108 年 12 月 26 日大會審查結論原則通過，並於 109 年 4 月 30 日前依委員但書意見修正後供委員確認，已依委員意見修正並提送，後續經委員確認無誤後即可製本用印，俟製本用印後賡半結算付款事宜。
4	105AF00 094	建設局/新建工程處/ 土木工程科	104 年度道路橋樑工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等 10 區)	11,585	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約規定陸續派工中
5	105AF00 097	建設局/新建工程處/ 土木工程科	中科南向聯外道路新闢跨越大甲溪橋梁及引道工程委託監造技術服務	40,371	100	98	-2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理結算付款作業
6	104DF00 358	建設局/養護工程處/ 路燈養護科	臺中市水銀路燈落日計畫汰換工程	749,117	100	98	-2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 第一、三、四、五、八工區已函送能源局請領尾款，部分工區缺漏文件待補正；第七工區尚有民事訴訟程序未著；第六工區簽奉准函送能源局，刻正彙整文件。
7	099BD00 008	建設局/新建工程處/ 土木工程科	臺中生活圈道路系統建設計畫(公路系統)6 年(98-103)計畫-烏日鄉中 75-1 線道路拓寬工程-委託規劃技術服務	4,880	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 工程規劃設計中，用地辦理第一階段範圍取得事宜
8	102DF00 514	建設局/新建工程處/ 土木工程科	臺中市水湳 40M-11 號道路與中科東向道路銜接工程	976,405	93	93	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 施工中。
9	103BF00 008	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路委託規劃設計暨監造技術服務案	220,000	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 第 1、2、3 標：配合近期法院判決結果賡辦第二階段環境影

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								響評估；本局重新辦理環評，於108年3月6日重啟評估作業開標，108年3月22日決標，並於108年4月17日提送環評大會，環評委員同意本案進入環評二階程序，目前辦理環評程序，工程預計111年3月開始施工。第4標已於107年9月完工；第5標已於107年11月完工。
10	105AF00 108	建設局/新建工程處/ 土木工程科	貓羅溪大橋新建暨周邊道路改善工程委託設計監造技術服務	29,142	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 107年1月24日辦理細部設計審查，107年2月14日提送修正後細設報告，經委員及相關單位確認後於107年4月16日完成備查，經費籌措中。
11	105DF00 199	建設局/新建工程處/ 土木工程科	永春南路延伸開闢至遊園路道路工程	272,000	98	98	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 辦理結算作業
12	106CF00 018	建設局/新建工程處/ 用地科	國4神岡聯絡道至中清路高鐵橋下道路開闢工程	75,400	50	50	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：1次 辦理重測定樁中
13	108AF00 071	建設局/土木工程管 理科/	東勢-豐原生活圈快速道路(第1至5標)環境影響評估委託技術服務	25,465	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理範疇界定會議紀錄決議事項調查作業
14	107CF00 010	建設局/新建工程處/ 用地科	東區武德街(新民街至南京路)拓寬工程	167,000	75	75	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 109.5.18都發局及建設局二局共同邀請地主，召開協商會議，請地主於6月1日前提供同意書(土地納都更，建物先拆除)。
15	108DF00 280	建設局/土木工程管 理科/	大里區、霧峰區大里聯絡道高架橋下增設平面道路工程(第一期)-「平面道路內側車道工程」	211,070	59	59	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 109年2月10日開工，按預定期程執行中。
16	109AF00 064	建設局/新建工程處/ 土木工程科	105年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務案(大甲、清水、沙鹿、梧棲、大安、外埔、龍井、大肚、烏日等9區)	11,585	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 工程持續派工設計監造
17	109BF00 006	建設局/養護工程處/	109年度臺中市代辦管線統一挖補工程委託監造技	123,261	80	80	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		挖掘管理科	術服務案(第一、三工區)					辦理統一挖補工程監造
18	109CF00001	建設局/新建工程處/用地科	溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路新闢工程(用地)	160,000	40	40	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 109/5/26 辦理第二次公聽會
19	108DF00299	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中都會區鐵路高架捷運化沿線5處(圓環北路、太原路、建成路、國光路、五權路)地下道填平工程-第二標(國光路、五權路)	136,780	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 交通維持計畫修正中，俟交維通過後始可辦理開工。
20	109DF00001	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市神岡豐洲科技工業園區二期聯外道路工程(堤南路拓寬及銜接月眉西側南向聯絡道引道)	467,970	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 於109年4月30日核定基本設計報告，現正辦理細部設計中。
21	109DF00158	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市清水區清水火車站人行跨站天橋工程案	63,495	5	5	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 基本設計審查
22	108DF00315	建設局/新建工程處/土木工程科	第14期市地重劃區增設8公尺巷道及崇德十路貫通台74號橋下空間至昌平路等工程	76,900	61	62	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 進度 24.38%。
23	107DF00318	建設局/新建工程處/土木工程科	國道三號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程延伸段	100,000	83	84	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. A1 橋台場撐段模板組裝 2. P2 橋墩 10c, 10d 鋼筋綁紮 3. AOK+900 (LT) 水門紮筋 4. P3 橋墩 11e, 11d 節塊工作車拆卸 5. AOK+532.1~551 (LT), AOK+532.1~551 (RT) 箱涵牆身頂板組模
24	106DF00423	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程(含委外專案管理服務)-第五工區	109,182	77	78	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 施工中
25	108DF00212	建設局/新建工程處/	龍井區山腳排水上游延伸段新闢橋梁工程-4標	140,000	57	59	2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		土木工程 科第一股						已於 109 年 4 月 15 日復工，刻正施作基樁
26	108DF00 281	建設局/新 建工程處/ 土木工程 科	臺中都會區鐵路高架捷運 化沿線 5 處(圓環北路、太 原路、建成路、國光路、 五權路)地下道填平工程- 第一標(圓環北路、太原 路、建成路)	155,000	60	65	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中
27	109DF00 005	建設局/新 建工程處/ 土木工程 科	大里區南門橋拓寬工程暨 聯外道路拓寬工程(中興 路二段 822 巷至七中路)	170,000	20	25	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 刻辦理工程上網招標中，預計 109 年 6 月 2 日日辦理評選委 員會
28	108DF00 301	建設局/養 護工程處/ 市六區工 程隊	臺中市提升道路品質計畫 -亮點類-人本道路改善工 程(雙十路-南京路)	109,030	55	62	7	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理監造作業
29	109CF00 002	建設局/新 建工程處/ 土木工程 科	市政路延伸(安和路至工 業區一路)開闢工程(用 地)	1,100,000	40	50	10	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 109 年 5 月 27 日已辦理協議價購土地價款發放事宜。
30	109CF00 006	建設局/新 建工程處/ 土木工程 科	第 14 期市地重劃區聯外道 路同榮路銜接環中路道路 開闢工程	53,000	40	50	10	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 按期程辦理用地程序。
31	107DF00 334	建設局/新 建工程處/ 土木工程 科	五權南一路(美村南路至 南和一街)開闢工程	50,000	57	71	14	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 施工中
32	108DF00 184	建設局/新 建工程處/ 土木工程 科	龍井區山腳排水上游延伸 段新闢橋梁工程-第 3 標	92,570	55	69	14	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 鋼軌樁打設中
33	108AF00 092	建設局/土 木工程管 理科/	臺中大肚-彰化和美跨河 橋梁計畫委託技術服務	86,250	40	55	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 109/5/13 核定設計原則及草案，預訂 109/6/7 前提送基本設 計預算書圖

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
34	108DF00 243	建設局/建築工程管理科/	臺中市臺灣大道沿線公共通行空間系統改善工程	50,000	25	40	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理公益民權路口交通維持計畫送審作業
35	109CF00 008	建設局/新建工程處/土木工程科	北屯區東光路計畫道路開闢工程	216,000	70	95	25	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 發放補償費

(三)交通工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	11件(100.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	11件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	101AC01 008	交通局/交通規劃科/	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯延伸線後續可行性研究	10,000	95	95	0	流廢標次數：3次， 期程修改次數：4次 109年5月21日提報修正報告至交通部審查。
2	104DG00 026	交通局/捷運處/機電系統課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ900機電系統工程	10,908,000	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 1.機電全系統動態整合測已於6月底結束，並於108年7月22日完成「試營運驗證測試」作業，該驗證為模擬實際營運通車時電聯車的營運班表，測試時間由上午6時行駛至下午24時，不間斷的行駛共7天。 2.依本工程代辦機關北捷局108年12月10日來文表示，CJ900第一階段實質完工為108年10月31日。3.目前與北捷局進行機電設備現場點交作業，臺中捷運公司於109年2月3日接管主線，並陸續進駐場站進行模擬演練。 3.109年5月25日開始進行穩定度測試，依照實際營運通車時電聯車的營運班表，測試時間由上午6時行駛至下午24時，不間斷的行駛共7天。
3	104DG00 028	交通局/捷運處/捷運	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設	8,377,000	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：4次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		工程課	計畫-CJ930 標 G10 至 G17 站及全線電梯/電扶梯區段標工程					108 年 10 月 25 日已竣工，目前辦理驗收作業。
4	104DG00029	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線設計畫-CJ910 標機廠、G0 站及全線軌道區段標工程	5,375,000	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1) CJ910A (土建) :108 年 11 月 8 日完成驗收複驗。 (2) CJ914A (水環) :108 年 12 月 5 日完成驗收複驗作業 (3) CJ901 (軌道) :109 年 5 月 8 日完成驗收複驗作業
5	104DG00035	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線設計畫-CJ920 標 G3 至 G9 站及全線環控系統區段標工程	7,676,000	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 108 年 11 月 27 日已報竣，辦理初驗改善作業。
6	105DG00003	交通局/捷運處/綜合規劃課	辦理 2018 花博補助臺鐵后里車站東口增設計畫(含規劃設計、監造及施工)	160,000	95	95	0	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：4 次 已於 109 年 1 月 7 日再次依臺鐵承諾簽准展期至 109.6 月底結案，臺鐵局原預估 109 年 1 月完成初驗、4 月完成正驗，惟初驗過程中因廠商部分工項未施作，故辦理追減變更，目前臺鐵追減作業已核定，預計 109.5.29 進行複驗。
7	108CF00005	建設局/新建工程處/用地科	南屯區南屯路二段 400 巷至 430 巷打通工程	205,000	60	60	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 依地政局意見修正徵收計畫書
8	108DG00037	交通局/停管處/停車規劃課	臺中大車站計畫-立體停車場暨轉運中心新建工程	1,200,000	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 由本局交規科辦理周邊捷運出入口、轉運中心、停車場連通道及出入口等綜合先期規劃作業。
9	109AG00001	交通局/停管處/停車管理課	臺中市公有停車場開立停車繳費通知單勞務委外作業(第一區)	124,020	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案依廠商每月開單時數核算勞務費，刻正辦理 109 年 4 月開單時數勞務費用核算作業。
10	109AG00002	交通局/停管處/停車管理課	臺中市公有停車場開立停車繳費通知單勞務委外作業(第二區)	124,020	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案依廠商每月開單時數核算勞務費，刻正辦理 109 年 4 月開單時數勞務費用核算作業。
11	109CF00007	建設局/新建工程處/	豐原區 11-35 號都市計畫道路工程	255,000	40	50	10	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		用地科						已於109年4月21日召開協議價購會議，27位同意價購，預計6月底前辦理發價。

(四)水利工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	50件(98.04%)	0件(0.00%)	1件(1.96%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	51件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	106DD01 179	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-1)民生五權等鄰近區域	207,810	84	75	-9	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 目前施作情形： (1)西區大忠里(五權西路一段以北)109.5.11辦理創封前會勘，簽辦創封範圍中。 (2)民生路進度：自來水109.3.2進場，預計5月底完成。109.5.4辦理確認自來水管遷移情形及協調道路創封範圍會勘，確認自來水已完成中美街以西區域。 109.5.14進場立坑，由民生路與忠明南路口開始進場，預計12月底完成。 (3)未達契約戶數檢討：針對昇平里內阻礙較少之3條後巷排水巷弄，與住戶協調接管事宜。
2	106DD01 180	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(一)-西屯路三段、國安一路等鄰近區域(1-2)	167,300	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理結算中
3	106DD01 188	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(一)-福科路、玉門路等鄰近區域	156,500	89	89	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 福聯街及福瑞街用戶接管、200連接管、300分支管施作

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
4	107AD01 047	水利局/污水營運科/	臺中市福田水資源回收中心污泥乾燥減量統包工程	112,440	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 實際：第二期工程進度 61.491%，全期 92.729%
5	106DD01 150	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9-3)東光路及東山路等鄰近區域	208,718	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、資料尚未繳交部分： 1. 三光里排水口調查(含三光里里長區域後巷)：已核備並發文罰款 2. 東山路一段 50 巷以東排水調查：已核備 3. 東山路一段 55-9-89 號等鄰近排水調查：已發文罰款 二、估驗進度： 1. 14 估(估驗期間為 109/02 月)預計於 109/6/10 前提送 三、工地各區進度及相關待處理問題： 1. 東山路一段 53 巷私有地問題：已發文 2. 東山路一段大樓改管確認：後續辦理會勘 3. 天閣社區各區處理情形：預計 6 月中旬完成並後續辦理刨封
6	107BD01 045	水利局/水利養護工程科/	臺中市綠川(信義南街~大明路)水環境改善計畫委託技術服務	67,032	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 設計完成，工程尚在執行中。
7	104BD01 049	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10)委託設計及監造服務	106,049	80	80	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 10-1、10-4、10-7 施工中，10-2 已竣工(驗收程序中)，10-9、10-10 標細部設計審查通過，10-10 預計 109 年發包，10-9 預計 110 年發包。
8	105BD01 042	水利局/污水工程科/	臺中市水湳污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	64,981	80	80	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、水湳 1 標：已結案。二、水湳 2 標：已完工。三、水湳 3 標：已於 109.01.17 開工。四、水湳 4 標：已於 109.2.27 開工。
9	106BD01 041	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	62,226	80	80	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 建成 2 細部設計成果營建署審查中
10	106BD01 043	水利局/污水工程科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期管線暨用	88,084	80	80	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			戶接管工程設計及監造委託技術服務案				<p>1. 豐原用戶接管一標於108年6月27日辦理第二次細部設計審查會，審查結果修正後通過，因配合7月23日「臺中市污水下水道建設研會議」調整發包策略修正設計成果，營建署於10月14日函文修正後備查，最有利標招標方式已簽准，並於10月18日公開預覽(10/18~10/22)，公開閱覽已完成，已於11/7上網招標，12/3開標未達規定家數(僅1家投標)流標，於12/10第二次公開開標計3家廠商投標，於12/17評選會議完成，於12/30決標。</p> <p>2. 豐原第四標主次幹管細部設計審查會，已於109年2月24日辦理完成，審查結果修正後通過。已於109年5月7月檢送豐原第四標主次幹管細部設計成果予營建署備查中。</p>	
11	106BD01049	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9)委託設計及監造服務	50,142	100	100	0	<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次</p> <p>16. 內政部營建署於108年5月15日(營署水字第1081088552號函)發文請本局依審查意見修正後備查。本局於108年5月16日(中市水污工字第1080038048號函)發文請聯聖工程顧問股份有限公司依審查意見修正，並於108年5月24日前提送修正三版。</p> <p>17. 聯聖公司於108年6月10日((108)聯字第0610-09號)已將9-1修正細部設計成果提送本局，本局並於108年6月13日(中市水污工字第1080046112號函)發文檢送9-1細部設計相關資料及修正內容對照表各1份函送營建署備查。</p> <p>18. 9-1工程採購公開閱覽案俟本局會計室、秘書室、政風室意見修正後，移請秘書室辦理公開閱覽事宜。</p> <p>19. 9-1工程採購公開閱覽案於108年8月16日上網公開閱覽，閱覽期間8月16日至8月20日；9-1工程採購發包案俟本局會計室、秘書室、政風室意見修正後，辦理公開招標事宜。</p> <p>20. 9-1工程採購評分及格最低標1案於108年9月6日奉核(中市水污工字第1080073183號結簽)；於108年9月27日已上網招標(案號:251080073183)，於108年10月14日17時止，10月15日辦理開標事宜。</p> <p>21. 9-1工程採購於108年10月15日流標，業於10月24日辦理第二次開標並續辦評選委員會相關事宜。</p> <p>22. 9-1於108年11月11日辦理審查委員會，並於108年11月28日辦理價格標開標作業。</p>

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								23.9-1 於 108 年 12 月 17 日無廠商投標致流標，後續辦理檢討會議 24.109 年 2 月 4 日辦理開標，投標廠商未達法定廠商數致流標 25.109 年 2 月 18 日辦理開標，後續於 2 月 27 日辦理審查委員會 26.9-1 109 年 3 月 20 日決標公告 後續辦理訂約 9-4 後續辦理細部設計審查委員會 27.9-1 後續辦理交維審查會議 9-4 於 109 年 5 月 8 日辦理第二次細部設計審查委員會 28.9-4 於 109 年 5 月 8 日第二次細部設計審查委員會，主持人原則通過，後續針對委員提供之意見修正內容
12	107DD01 118	水利局/大地工程科/	旱溪排水水環境及鄰近區域設施改善(第一標)	88,800	94	94	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中
13	107DD01 120	水利局/大地工程科/	筏子溪景觀環境營造(車路巷橋-永安橋及礮間淨化)	163,199	91	91	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 施工中
14	107DD01 124	水利局/水利工程科/	臺中市柳川污染整治及環境改善計畫(中正公園至舊社公園截流工程及中正水淨場)	395,194	81	81	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中
15	107DD01 151	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(8-4)-瀋陽路等區域範圍	177,430	90	90	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 瀋陽路三段推進、昌平路明挖。
16	107DD01 169	水利局/水利工程科/	臺中市柳川污染整治及環境改善工程(第二期-林森柳橋至民權柳橋)	379,027	84	84	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 107 年 12 月 8 日開工，持續施工中。
17	107DD01 180	水利局/大地工程科/	臺中市新社區協成里九渠溝與中街分流工程—第二標	103,000	88	88	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 施工中
18	107DD01 182	水利局/污水營運科/	臺中市綠川水質現地處理設施工程	250,000	89	89	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 實際進度 85.44%，第二次變更設計 3/23 議定

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
19	107DD01 203	水利局/污水工程科/	臺中市大里區污水下水道系統主次幹管及揚水站工程(1)-文心南路	176,850	77	77	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 推進：(工區1)：福田水資源中心警衛室後側 01H01 工作井推進施工 路證編號 108H18193 (工區2)：大里區文心南路 1236 號前 01H09 工作井推進施工
20	106DD01 174	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程7-6 (-忠明路及永興街等區域)	207,810	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1.4/27~5/1 第八次創封 2.變更設計簽准，後續進行議價
21	108DD01 096	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程7-7(進化北路及梅川東路等區域)	212,160	57	57	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.明挖埋管：(1)進化北路與五常街口(2)尚德街與德化街口 2.工作井收築人孔 3.其他：用戶排水調查
22	108DD01 108	水利局/污水工程科/	臺中市大里區污水下水道系統主次幹管及揚水站工程(2)-德芳路	195,280	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 工作井試挖
23	108DD01 134	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-7)-美村路及五權五街等鄰近區域(專案標)	219,680	55	55	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 試水調查及前置作業
24	108DD01 136	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-4)-向上民生等鄰近區域	146,340	55	55	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 已於109年5月1日開工 目前現場排水調查中 預計109.6.9舉辦管線協調會
25	108DD01 138	水利局/水利規劃防災科/	東大溪水環境及鄰近區域環境改善工程	262,620	58	58	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 監造計畫於109年1月8日核定，整體品質計畫及體施工計畫於109年2月18日核定。工程於109年2月20日開工。至109年5月31日預定進度7.30% 實際進度：9.849%。
26	109AD01 007	水利局/水利養護工程科/	109年度本市各抽水站、滯洪池、水閘門及各周邊設施維護保養操作及管	21,950	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 進駐管理中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			理委託專業服務					
27	109DD01001	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期管線暨用戶接管工程(1)-豐原大道及田心路等鄰近區域	326,864	55	55	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 1. 已於108年12月27日完成決標作業，決標公告日期為108年12月30日。 2. 辦理開工前前置作業（三大計畫書審查等），預計109年4月開工。 3. 已於109年2月20日完成施工前品質管理會議。 4. 完成三大計畫書審核。 5. 於109年3月27日開工。 6. 於109年4月底前完成里施工前說明會（共3場） 7. 辦理路證申請中，預計109年5月底進場試挖。
28	109DD01002	水利局/污水設施科/	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程第三分標(樹德路新光路等區域)	240,220	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 (1) 工作井試挖：路證編號109H04977 (2) 用戶接管工程：樹德九街C2601-1.C2602.C2603
29	109DD01015	水利局/污水營運科/	臺中市旱溪排水水質現地處理設施工程	140,000	55	56	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於109/5/1開工，實際進度1.40%
30	108DD01110	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(一)-福雅路、永福路等鄰近區域(1-4)	243,950	55	56	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 工作井試挖作業、推進作業、明挖施工 2. 建物排水調查。 3. 鄰房鑑定。 4. 第一期估驗
31	108DD01141	水利局/污水工程科/	臺中市水湳污水下水道分支管網暨用戶接管工程(4)-后庄北路等鄰近區域	142,500	55	56	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 試挖作業、立坑作業、推進作業、連接管理設作業及用戶接管作業
32	108DD01099	水利局/污水工程科/	臺中市水湳污水下水道分支管網暨用戶接管工程(3)-四平路等鄰近區域	300,480	57	58	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 路證編號109H02074：同平巷人孔收糞及陳平路與陳平10巷口佈場 路證編號109H02388：雷中街立坑及推進 路證編號109H02395：陳平一街管遷

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
33	107DD01 204	水利局/污水工程科/	惠來溪及潮洋溪引流、污水截流及水環境改善工程	271,000	77	78	1	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 1.惠來溪河道渠底施作(含斜坡) 2.取水工程(港尾子溪)取水井施作、引水工程明挖埋管 3.截流工程(潮洋溪箱涵下游段)截流管埋設
34	107DD01 123	水利局/水利管理科/	早溪排水水環境及鄰近區域設施改善(第二標)	79,000	91	92	1	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 1.照明管線佈設 2.新設座椅A混凝土澆置 3.解說牌基礎混凝土澆置 4.新設鋪植草皮，地毯草 5.燈具現場組立安裝 6.新植灌木種植
35	105DD01 206	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 2K+496~3K+066治理工程 併辦土石標售	199,920	83	84	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 施工中
36	106DD01 172	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支 管網暨用戶接管工程 (10-2)臺灣大道公益等 鄰近區域	183,850	94	95	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案已於4月29日申報竣工 訂於5月29日辦理正式驗收
37	106DD01 121	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支 管網暨用戶接管工程 (9-2)東光路及興進路等 鄰近區域	198,970	93	95	2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本月無施作
38	107DD01 199	水利局/水利養護工程科/	臺中市綠川(信義南街~ 大明路)水環境改善計畫 工程A標	336,414	73	75	2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 有恆街至忠孝路左岸、建成路至復新街右岸砌石施作。
39	105DD01 235	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 0K+000-0K+600治理工程 併辦土石標售及代辦之 共同管溝工程	199,970	82	86	4	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 施工中
40	107DD01 004	水利局/污水設施科/	臺中市太平區西新光污 水管線及用戶接管工程 第二分標(振福路早溪東 路二段等區域)	244,570	91	95	4	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於109年2月17日申報竣工 109年3月24日辦理正驗程序，待GIS檢核通過簽辦結算尾款。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
41	107DD01 200	水利局/水利養護工程科/	臺中市綠川(信義南街~大明路)水環境改善計畫工程B標	357,834	69	74	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 美村至永和學校側雨水截流井基座施作。
42	108DD01 001	水利局/雨水下水道工程科/	臺中市綠川水環境改善計畫(愛國街至信義南街)	74,380	65	71	6	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 本工程持續施工中。
43	107DD01 211	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1)-國光路及民意街等鄰近區域	230,000	68	75	7	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 φ300mm明挖管線，巷道連接管及用戶接管施作
44	107DD01 201	水利局/污水工程科/	惠來溪及潮洋溪現地處理及水環境改善工程	297,477	71	79	8	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 目前施作項目： 1.上游段截流設施鋼筋綁紮及混凝土澆置。 2.機房頂版鋼筋模板組立。 3.進出流管線埋設。 4.處理單元礫石回填。
45	107DD01 127	水利局/雨水下水道工程科/	臺中市綠川水環境改善計畫(民權路至復興路)工程	160,000	77	86	9	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 停工中
46	107DD01 213	水利局/污水工程科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期-豐原大道既有管線後續工程	168,013	74	84	10	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 1.已於107年12月24日完成審查，訂於107年12月28日辦理議價程序。 2.訂約。 3.已完成A002至A184推進的擋移排水作業及豐原大道二段相關的試挖作業。 4.辦理豐原水資中心前既有工作井A002開挖作業。 5.豐原大道二段工作井立坑、箱涵新設人孔及箱涵清淤。 6.豐原水資中心前既有工作井A002至A184鋼套管推進地改引孔。 7.已完成豐原水資中心前既有工作井A002至A184鋼套管推進地改作業。 8.豐原大道二段400加厚管推進作業。 9.已完成豐原水資中心前既有工作井A002至A184鋼套管及RCP推進作業。 10.已完成豐原水資中心前既有工作井A002人孔收築。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								11. 持續辦理豐原大道二段區段翻修、明挖置換管段、鋼套管推進等作業。 12. 豐原大道四、五段工作井試挖。 13. 豐原大道二段人孔收築。 14. 豐原大道四段工作井開挖。 15. 豐原大道四段推進作業、鋼套管推進。 16. 豐原大道五段人孔清淤及管段人工打除。 17. 豐原大道五段工作井試挖。 18. 豐原大道二~三段區段翻修作業 (A130~A128)。 19. 豐原大道五段推進作業 (A167-1~A168-1)。 20. A008-1~A075 等人孔更新復舊作業。
47	107DD01 128	水利局/雨 水下水道 工程科/	大里區大峰路防災公園	140,000	81	94	13	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 工程持續施工中
48	107DD01 193	水利局/水 利工程科/	臺中市柳川污染整治及 環境改善工程(第二期- 三民柳橋至林森柳橋)	341,100	64	78	14	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中。
49	108DD01 109	水利局/污 水工程科/	臺中市污水下水道分支 管網暨用戶接管工程 (9-1)雙十路及南京路等 鄰近區域	244,650	40	55	15	流廢標次數：4 次， 期程修改次數：0 次 5/18 開工，相關計畫書及施工材料送審中，並完成 1 場地方 說明會
50	107DD01 196	水利局/污 水工程科/	臺中市水湳污水下水道 分支管網暨用戶接管工 程(2)-敦化路等鄰近區 域	220,790	65	81	16	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 (1) 明挖： 路證編號 109H03308 (工區 1)：陳平路 131 號 SC3314 水系 (2) 立坑 路證編號 109H04751 (工區 2)：后庄五街 33 號 SC29-1-0906 水系 (3) 用戶接管 路證編號 109H02291 (工區 3)：敦化路一段 557 號 路證編號 109H01266 (工區 4)：后庄路 250 巷 29、31 號
51	107BD01 008	水利局/污 水設施科/	臺中市太平區(新光地 區)污水下水道分支管網 暨用戶接管工程設計及 監造委託技術服務	54,659	40	80	40	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 辦理細部設計

(五)水土保持工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	4 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	4 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	106DD01176	水利局/大地工程科/	新社區九渠溝滯洪池工程併辦土石標售	106,385	100	100	0	流廢標次數：1次，期程修改次數：1次 辦理結算中
2	107DD01066	水利局/大地工程科/	霧峰區車籠埤排水1k+700~3k+700治理工程	79,000	91	93	2	流廢標次數：0次，期程修改次數：2次 施工中
3	107DD01067	水利局/大地工程科/	霧峰區車籠埤排水3k+700~5+300治理工程	75,000	93	98	5	流廢標次數：0次，期程修改次數：2次 辦理結算中
4	108DD01131	水利局/水土保持工程科/	北屯區民德里大昌段270地號東山路二段(129線)旁下邊坡崩塌災後復建工程	50,000	25	40	15	流廢標次數：0次，期程修改次數：0次 簽約中

(六)公有建築工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	52 件(88.14%)	7 件(11.86%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	59 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	108DG00022	交通局/停管處/設施工程課	臺中市潭子區潭興立體停車場興建工程	160,000	30	25	-5	流廢標次數：0次，期程修改次數：1次 目前專案進度：(一)交通影響評估：業於109年5月25

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								日核定在案。(二)細部設計預算書圖暨招標文件(預留增築三樓,新臺幣1.6億版):業於109年5月13日完成修正提送。
2	103DE00003	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市政府精密機械科技創新園區二期標準廠房新建工程	1,366,000	100	98	-2	流廢標次數:4次,期程修改次數:6次 於109年5月15日驗收完成,辦理後續付款作業
3	106D731010	新社公所/農業及建設課/	臺中市新社多功能綜合商業大樓新建工程	59,000	100	98	-2	流廢標次數:2次,期程修改次數:1次 辦理決算中。
4	107DH00016	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區同榮段社會住宅興建工程	1,705,776	64	63	-1	流廢標次數:0次,期程修改次數:1次 1.A區:B1F西南角止水帶、車道模板組立、標高器。 2.B區:B1F車道模板、1F版模板組立。 3.C區:C區:1F外牆防水膜施作、地模孔澆築。
5	107DH00017	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區育賢段二期社會住宅興建工程	1,516,406	64	63	-1	流廢標次數:1次,期程修改次數:0次 ■預定管考進度:108/01/31完成工程開工(55%)。 ■實際管考進度:108/02/17完成工程開工(55%)。 ■目前進度:截至109年5月31日止:工程施工進度預計進度23.19%,實際進度20.37%,落後2.82%,進行A、B區1F夾層柱牆施作。
6	106DH00007	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平育賢段社會住宅新建工程(第一期)	726,292	95	94	-1	流廢標次數:1次,期程修改次數:2次 主建築物區A、B區室內清洗、各房冷氣安裝;1F、2F植栽;消檢各項系統測試修正施作;景觀排水系統配管施作;車道管制系統、監視保全系統設備安裝施作。
7	104DR00039	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美園新建工程	3,200,000	59	58	-1	流廢標次數:1次,期程修改次數:4次 1.抽水井目前維持14口抽水。 2.B2區基礎鋼筋綁紮。 3.基礎版A區施工縫模板組立。 4.東側邊坡坡址整地。 5.擋土柱鋼筋籠綁紮。 6.基礎版B區柱續接器材料進場(#8-456支)。 7.高壓接地施工(L"20-22/E-G)。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
8	105AH00061	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區北屯段社會住宅興辦計畫委託規劃設計及監造技術服務案	25,748	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 107.11.15開工，截至108.5.28止，預定進度29.19%，實際進度32.46%，目前無落後，現進行6F柱牆鋼筋綁紮及水電管線配置
9	105DD00146	教育局/市立高中職/東山高中	東山高中代辦臺中市立游泳訓練中心場館新建工程	200,000	76	76	0	流廢標次數：4次， 期程修改次數：2次 本案108年3月29日工程決標，履約商並於108年7月1日辦理開工，工程履約進行中，於109年5月15日支付第5期工程估驗款1658萬1805元，承商持續趕工履約中。
10	105DI00015	建設局/建築工程管理科/	臺中市動物之家后里園區改建工程	207,380	95	95	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 已於109年4月27日完成初驗(複驗)作業，合格通過，並於109年5月15日辦理正驗(機電類)及109年5月21日辦理正驗(土建類)，俟正驗缺失改善後，再行辦理正驗(複驗)事宜。
11	105DN00002	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	第二救災救護大隊梨山分隊遷建工程	54,454	95	95	0	流廢標次數：3次， 期程修改次數：2次 於109年6月1日辦理竣工確認
12	105DN00004	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	第八救災救護大隊暨水湳分隊及北屯區公所聯合里活動中心興建工程	132,051	90	90	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 施工中，本月辦理天花板、水電工程、屋頂防水工程。
13	105DQ00002	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	臺中市市定古蹟原梧棲官吏派出所及宿舍群修復暨再利用工程(含監造及工作報告書)	63,000	98	98	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 本案工程於108年11月21日申報竣工，108年11月26日經監造單位確認完成工程結算資料及現場施作依契約約定完成。108年11月29日由機關會同監造單位及承攬廠商辦理竣工確認在案，於108年12月16日辦理驗收，於109年2月19日複驗通過在案，因應計畫竣工查驗業於109年5月14日函文核准。期末工作報告書於109年4月30日辦理審查，承攬廠商業已提送修正後期末工作報告書，刻正進行修正內容檢視。
14	103DG00026	交通局/捷運處/捷運	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫	222,342	92	92	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		工程課	--土地開發基地共構工程 (含監造)					截至 109/03/30, JJG091 區段標 (EOT3): 預定進度 92.7%, 實際進度 95.57%, 整體施工進度超前; JJG051 區段標 (EOT1): 預定進度 87.95%, 實際進度 88.27%, 整體施工進度超前。 G10 站出入口已達完工里程碑, 刻正進行缺失改善作業; G5、G6、G11、G8a、G9-1 及 G9-2 混凝土結構體全數施作完成, 目前進行各場站及出入口內、外牆裝修, 機電配管拉線及設備安裝。
15	104DQ00 020	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	市定古蹟清水黃家瀨園修復工程(含監造及工作報告書)	70,000	95	95	0	流廢標次數: 1 次, 期程修改次數: 2 次 本案工程於 109 年 5 月 7 日竣工, 109 年 5 月 13 日竣工確認完成, 預計於 109 年 6 月 11 日辦理驗收事宜。
16	106AH00 033	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區育賢段二期社會住宅興辦計畫委託設計監造技術服務案	54,379	70	70	0	流廢標次數: 0 次, 期程修改次數: 1 次 ■ 預定管考進度: 107/10/10 完成第二次提交期中報告 (70%)。 ■ 實際管考進度: 107/07/11 完成第二次提交期中報告 (70%)。 ■ 截至 109 年 5 月 31 日止: 工程施工進度預計進度 23.19%, 實際進度 20.37%, 落後 2.82%, 進行 A、B 區 1F 夾層樓板模板組立。
17	106AH00 045	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區尚武段及東勢子段社會住宅新建工程委託設計監造技術服務案	85,092	70	70	0	流廢標次數: 0 次, 期程修改次數: 0 次 東勢子段: 業於 108 年 12 月 9 日簽奉核准暫免於標案管考系統列管在案。已於 109 年 3 月 13 日函請設計單位召開工程預算討論會議並依會議指示事項辦理。目前上網公告招標中, 將於 109.06.11 開標。尚武段: 已於 108 年 2 月 15 日簽約, 4 月 2 日開工, 目前工程截至 109 年 5 月 27 日止: 預計進度 12.248%, 實際進度 12.380%, 超前 0.132%, 目前進行 A 區 B4F 柱模板組立、B 區 B4F 柱牆模版組立及 B4F 排水管配置清理等作業。
18	106AH00 047	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市梧棲區三民段社會住宅興辦計畫委託設計及監造技術服務案	33,845	70	70	0	流廢標次數: 0 次, 期程修改次數: 0 次 1、鷹架拆除、工區整理,。 2、A1、B 棟 2F 灰誌。 3、A 棟 3.4F 平頂批土 4、C 棟 1F 店舖將面粉刷及 E 棟 2F 將面粉刷。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								5、2F、3F 立望鋼窗。 6、1F 清理動線。 7、全區施工架搭設。 8、3F 全區隔間施作。 9、E 棟 RF 樓柱賠吊料。 10、E 棟 RF 樓施工架吊料。 11、E 棟 RF 樓升架。 12、機電 B1F 消防配管施作。 13、機電 B1F 污排水配管施作。 14、機電 B1F 線槽安裝施作。 15、機電 B1F 消防穿線施作。 16、機電 A2 棟 1F 污排水吊管配管施作。 17、機電 C 棟 2 大門磁扣間關弱電穿線。 18、機電 E 棟 2F 和 C 棟 3F 無收縮水泥填補坑洞。 19、機電棟 2F 給水配管改善施作。 20、機電 B 棟 3F 污廢水管配管施作。 21、機電 B 棟 C 棟 3F 不通管改善后穿線施作。 22、2F-3F 陽台欄杆、E 棟 5FL 混凝土澆置養護。
19	099DC00 035	建設局/新建工程處/ 建築工程 科	長春運動中心工程案	405,000	95	95	0	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：9 次 1. B 棟機電已完成驗收程序；B 棟建築及戶外尚有戶外機車格鋪面待釐清，將另簽辦理；A 棟建築部份缺失確定於 109 年 5 月 13 日提送修改資料，俟驗收官 106 年 5 月 26 日現場確認；另 A 棟機電部分將俟送水送電後續行正驗。
20	101DE00 010	建設局/建築工程管 理科/	臺中國際會展中心新建工 程計畫	5,816,583	59	59	0	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：8 次 1. 本工程刻正施作展覽棟地下室結構體施作。 2. 本科於 109 年 5 月 7、14、22、29 日辦理工地督導。
21	103DD00 055	建設局/新建工程處/ 建築工程 科	大里國民運動中心興建工 程	406,200	87	87	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：5 次 主要施作工項：全區材料環境整理、全區泥作收尾施作、 8F~5F 窗簾盒及 5F 管道間封管施作、1F~7F 水電工程全區拉 線配管施作、北、南側內牆壁磚施作、室內鷹架整理、因雨 外部工程無法施作。
22	103DD00 078	建設局/新建工程處/ 建築工程	臺中市潭子國民運動中心 新建工程	405,000	81	81	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 RF 天溝防水施作、1F 浴廁防水施作、RF 屋頂鋼板中間層鋪

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科						設、牆面泥作粉刷、2F 浴廁防水施工、屋面鋼板施作、B2F 配電盤安裝、4F 隔間牆封板、過濾桶安裝、2F 廁所風管施作、鋁合金飾版安裝、兒童池、SPA 池排水配管、4F 輕質牆配管調整、2F、3F 弱電線槽施工、2F、4F 空調箱基礎做施工、2F 空調保溫管施作。
23	106DH00008	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區北屯段社會住宅新建工程	511,229	73	73	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 107.11.15 開工，截至 108.5.28 止，預定進度 29.19%，實際進度 32.46%，目前無落後，現進行 6F 柱牆鋼筋綁紮及水電管線配置
24	106DQ00008	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市立圖書館外埔分館擴建工程	55,000	95	95	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 辦理工程驗收
25	106DQ00011	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市立圖書館上楓分館暨上楓國小活動中心興建工程	135,000	79	79	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 (圖書館) 抵石子施工、(圖書館) 窗戶塞水路施工、(圖書館) 樓梯地磚施工、(活動中心) 輕隔間材料進場
26	107AH00011	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市豐原區安康段二期社會住宅興辦計畫委託設計監造技術服務案	62,346	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 工程 2/11 開工，本月工程進度 1.73%
27	107AH00023	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區永億段社會住宅興辦計畫委託設計監造技術服務案	22,008	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 ■ 預定管考進度： 108/5/28 完成細部設計完成日期 (20%) ■ 實際管考進度 (已完成)： 108/3/25 事務所檢送細部設計報告書，108/4/29 日召開細設審查開會 (會議結論修正後通過)，108/5/31 修正完成 (20%) ■ 目前進度： 截至 109/5/31 止，已於 108/12/5 第 2 次公告上網，並於 108/12/19 開資格標，計 0 家廠商投標，因未達法定家數而流標。經 108/12/25 及 109/01/20 召開流標檢討會議，會議結論考慮到大環境的因素暫緩發包，事務所已於 109/3/5 提交修正版預算，刻正簽核中。另於 109/01/30(361090007546) 簽准先暫緩發包解除標案管考列管待確定發包日期後再重新列管。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
28	107AH00060	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市大里區光正段二期社會住宅興辦計畫委託設計監造技術服務案-1	34,923	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.109年5月8日同意備查4月份工作月報。 2.109年4月21日本案工程招標上網公告，5月20日截標。 3.109年5月21日開標，因未達法定家數流標。 4.刻正辦理招標檢討作業，俟完成後重新上網公告招標。
29	107DE01010	運動局/運動設施科/運動設施科第二股	臺中市「2019東亞青年運動會」國立臺灣體育運動大學體育館整修工程	58,000	98	98	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：4次 本案業於109年5月19日驗收完竣，後續依規辦理撥付工程款項事宜，預計109年6月21日完成撥付
30	106DB00001	建設局/新建工程處/建築工程科	外埔區第二示範公墓增設骨灰(骸)存放設施工程	84,300	25	25	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：4次 本案已於109年5月18日上網，預計109年6月9日開標。
31	107DK00011	水利局/水利管理科/	臺中市烏日綜合社會福利館興建工程	100,000	65	65	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 bl結構體
32	108DG00023	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區舊社停車場立體化興建工程	213,000	55	55	0	流廢標次數：6次， 期程修改次數：1次 本案已於109年5月18日開工，且於同日本府同意備查三大計畫書在案。目前進度因承商之假設工程分項計畫書尚未核備，俟該計畫書核備後儘速進場施作。
33	108DG00024	交通局/停管處/設施工程課	臺中市大里區東榮立體停車場興建工程	181,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 刻正辦理開工相關事宜。
34	108DG00030	交通局/停管處/設施工程課	臺中市沙鹿區沙田路立體停車場新建工程	230,000	20	20	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 都市設計審議報告書已於5月12日召開審查會議，請規設單位就都審委員及與會單位代表之意見於109年5月26日前完成修正並經委員書面審查簽認後，提送都市設計審議報告書(修正版)，刻正辦理後續作業。
35	108DG00033	交通局/停管處/設施工程課	臺中市豐原區豐原轉運中心新建工程	670,610	61	61	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 已完成地下室外牆防水毯施作，基礎版、基礎樑結構澆置，接續進行基礎頂板鋼筋綁紮、模板、混凝土澆置作業，相關工程資料及計畫書送審同步辦理中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
36	108DH00006	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市豐原區安康段二期社會住宅興建工程	2,014,984	56	56	0	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 預定進度 2.18%，實際進度 1.73%
37	108DH00007	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市大里區光正段二期社會住宅興建工程-1	752,629	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 1.109年5月8日同意備查4月份工作月報。 2.109年4月21日本案工程招標上網公告，5月20日截標。 3.109年5月21日開標，因未達法定家數流標。 4.刻正辦理招標檢討作業，俟完成後重新上網公告招標。
38	108DM00009	警察局/第三分局/行政組	第三分局東信派出所(原合作所)興建暨東福公園整體規劃工程	55,909	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 於109年4月7日簽約完成，辦理五大管線申請中
39	108D000005	衛生局/秘書室/	公有危險建築地方衛生機關廳舍耐震補強計畫—臺中市清水區衛生所拆除重建工程	51,189	25	25	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 委託設計監造採購案已於109年3月20日完成細部設計，並於109年4月6日召開細部設計審議會議，109年5月11日召開細部設計複審會議，建築師於109年5月22日完成書圖修正送委員辦理書面審查，於109年6月1日完成預算書圖審查。
40	108DQ00001	文化局/大墩文化中心/展演股	中山堂設備更新及館舍維修工程	85,300	95	95	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 廠商業於5月15日第一次申報竣工，本案監造於5月22日函請廠商補正相關資料，再行審查。
41	109AH00051	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅建置BIM施工竣工模型執行計畫委託技術服務案(第二期)	12,200	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 109年5月14日檢送工作執行計畫書，109年5月22日簽准成立審查小組。
42	109BH00002	運動局/運動產業科/	臺中市巨蛋體育館興建工程委託規劃設計及監造技術服務案	341,035	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於109年5月20日辦理「臺中市巨蛋體育館興建工程委託規劃設計及監造技術服務案」第二階段評選會議抽籤順序說明會。
43	109DE01001	運動局/運動設施科/運動設施	改善臺中市南區康橋水域運動環境設施興設計畫	50,000	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案於109年2月6日召開基本設計書圖審查作業，經建築

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科第一股						師修正後於109年2月25日提送修正後書圖，於109年3月10日召開修正後基本設計預算書圖審查會議，經建築師於109年3月20日提送修正版本並原則修正後同意通過，本局於109年3月30日同意備查本案基本設計圖說，經109年5月19日召開細部設計審查會議，請建築師於109年6月4日前提送修正版細部設計至本局。
44	109DG00001	交通局/停管處/設施工程課	臺中市東區公兒30地下停車場新建工程	302,000	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本工程因提昇開挖率及需符合「都市計畫公共設施用地多目標使用辦理」之規定，原擬依內政部都市計畫法辦理用地個案變更，業經109.04.29簽奉府一層核准，考量中央前瞻補助期程及提送內政部審查時程冗長且恐無法順利完成變更，擬就變更本市細部計畫執行。另已於109年4月29日召開設計監造技術服務招標文件審查會議，修正後於5/15同意核定，規劃設計監造技術服務招標文件招標事宜。
45	109DG00029	交通局/停管處/設施工程課	臺中市南屯區精密園區三立體停車場新建工程	383,000	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 專管單位之規劃與可行性評估報告書已於5/20提交修正版，訂於6/3(三)召開審查會議。
46	109DH00004	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	台中市西屯區國安段1期社會住宅興辦計畫(統包)	2,126,189	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 ■預定管考進度：招標文件簽辦(10%)。 ■實際管考進度：審查招標文件中(10%)。 ■109/5/26上網招標;109/6/24截標;109/6/29開標。
47	108AH00014	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅建置BIM施工竣工模型執行計畫委託技術服務案	28,004	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 109年5月28日執行進度會議。
48	108DF00239	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市立仁愛之家興建多功能大樓工程	419,595	20	20	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 (3)。本案於109年5月11日起招標文件公開閱覽，公開閱覽期間至5月15日，公閱受理截止日(5月18日)，規設單位預計於5月27日前完成修正並函報機關憑辦，契約內容已於5月25日依陳副局長及局處法制意見修正(並作為後續工程契約範本使用)，俟設計單位完成修正，預計6月初上網公告。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
49	107DQ00 012	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	臺中市市定古蹟臺中州廳修復工程	214,923	57	58	1	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 截至109年5月31日止，實際進度為13.48%。 施作項目： 1. B棟屋面防雨措施 2. B棟屋面水泥瓦及屋面拆卸 3. B棟牆面粉刷層剔除 4. B棟平頂天花剔除 5. B棟內部施工架搭設 6. B棟門窗整修 7. B棟木棟架檢測 預計111年3月16日竣工。
50	106DG00 042	交通局/捷運處/捷運工程課	IJG031-臺中捷運烏日文心北屯線G03站出入口與行政大樓共構區段標工程	643,688	82	83	1	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 1. RF及陽台防水施作 2. 樓梯踏階磁磚及粉刷施作 3. 水環管線及設備安裝 4. 行政大樓電梯測試 5. 南側外牆鋁板安裝、東側鋁板安裝 6. 5F陽台金屬天花施作 7. 內牆仿清水塗裝施作 8. 護欄扶手施作 9. 廁所UT箱施作 10. 3F、4F、5F地坪施作 11. 捷運樓梯泥作粉刷施作 12. 地面景觀前置作業施作
51	107DH00 030	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區尚武段社會住宅新建工程	2,163,141	59	60	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 108年4月2日開工，目前工程截至109年5月27日止：預計進度12.248%，實際進度12.380%，超前0.132%，目前進行A區B4F柱模板組立、B區B4F柱牆模版組立、B4F排水管配置清理等作業。
52	107DQ00 010	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	歷史建築臺中刑務所官舍群修復工程	223,920	58	60	2	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 本案工程刻正進行各棟清理及拆除工程、外部施工架及防雨棚架搭設、廢棄物清運及木構架檢測編碼等工作。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
53	107DH00 014	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市梧棲區三民段社會住宅興建工程	884,267	73	75	2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1、鷹架拆除、工區整理。 2、A1、B棟2F灰誌。 3、A棟3.4F平頂批土 4、C棟1F店舖將面粉刷及E棟2F將面粉刷。 5、2F、3F立望鋼窗。 6、1F清理動線。 7、全區施工架搭設。 8、3F全區隔間施作。 9、E棟RF樓柱賠吊料。 10、E棟RF樓施工架吊料。 11、E棟RF樓升架。 12、機電B1F消防配管施作。 13、機電B1F污排水配管施作。 14、機電B1F線槽安裝施作。 15、機電B1F消防穿線施作。 16、機電A2棟1F污排水吊管配管施作。 17、機電C棟2大門磁扣間關弱電穿線。 18、機電E棟2F和C棟3F無收縮水泥填補坑洞。 19、機電棟2F給水配管改善施作。 20、機電B棟3F污廢水管配管施作。 21、機電B棟C棟3F不通管改善后穿線施作。 22、2F-3F陽台欄杆、E棟5FL混凝土澆置養護。
54	105DT00 001	新聞局/影視發展科/	中臺灣電影中心新建工程	1,272,311	70	75	5	流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 本案截至109年5月31日累計實際施工進度約為54.67%， 目前持續推動工進。
55	108DF00 220	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市國際壘球運動園區興建工程	200,000	5	10	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 本案已於4月24日上網公告，本案因廠商投標家數未達標準，故流標。已於5月18日第二次上網公告，並於5月25日開標，共2家廠商投標，預計5月27日召開採購評選委員會。 2. 植栽移植：樹木移植(除)計畫書已於5月12日修正並送公園景觀管理科，經複審後同意備查，已於5月18日進行移植(共3個工作天)。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								3. 本案建照執照業於5月15日領照。
56	108DH00005	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區惠來厝段社會住宅新建工程	1,128,889	25	30	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 目前進度： 1. 建築執照截至108年12月31日建照抽換上簽中，本日繼續追蹤。 2. 108年12月23日五大管線已修正完成，掛件複審中。 3. 已於109年2月10日邀設計單位討論預算書圖等相關事宜。 4. 已核准調整期程。 5. 業於109.04.21公告上網招標。 6. 業於109.05.21開標，因無廠商投標而流標。
57	107DQ00013	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	臺中市歷史建築大屯郡役所及臺中州廳附屬建築群修復及再利用工程	339,507	40	58	18	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 1. a、f棟室內後期增建物（隔間牆）拆除。2. a、c、e棟室內天花拆卸。3. a、c、d室外施工架搭設。4. b、e、h棟屋面板面拆卸。5. b、e棟保護棚架搭設。6. b棟室內隔間牆拆除。7. b、e、h棟屋瓦、屋面板、桷木、桁木拆除分類置放。8. c棟外植栽鋸除清理。9. a、c棟外側甲種圍籬搭設。10. 全區木構件檢測（大木及門窗）。
58	109AH00050	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市烏日區新榮和段社會住宅興辦計畫委託設計及監造服務	54,942	10	30	20	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 ■ 預定管考進度： 招標文件簽辦日期（10%）。 ■ 實際管考進度：上網（公告）日期（30%）。 ■ 109年5月26日開標。109年6月4日辦理評選作業。
59	106DQ00015	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市纖維工藝博物館後續修繕工程	75,000	59	80	21	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 本工程目前施作地坪、水電配管、照明工程、門窗工程、油漆、消防設備、鋁包板等工項。

(七)環保工程

進度	合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	2 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	2 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	109AP00109	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	109 年臺中市空氣品質感測物聯網進階計畫	24,400	35	35	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 4/6 核定標案 4/8 上網公告 5/8 開標 5/19 評選會議
2	105DP00015	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市文山焚化廠設施改善統包工程	128,593	30	40	10	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 本案已完成訂約，廠商依約提送工作人員組織表、可行性研究初稿及設計品質計畫書等資料，工作人員組織表已完成備查，可行性研究初稿及設計品質計畫書刻正補正審查中。

(八)景觀及綠化工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	17 件(94.44%)	1 件(5.56%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	18 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	103DR00015	建設局/新建工程處/建築工程科第一股	中央公園(清翠園)第二標新建工程	1,684,000	98	95	-3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：5 次 目前刻正辦理減價收受作業中。
2	106DQ00012	都發局/都市設計工程科/都市	臺中文化城中城歷史空間再造計畫-綠空鐵道軸線計畫第一期工程及監造	192,000	98	98	0	流廢標次數：4 次， 期程修改次數：7 次 109 年 5 月 18 日、20 日辦理驗收作業

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		設計工程 科第二股						
3	107DF00 400	建設局/新 建工程處/ 公園景觀 工程科	鐵道綠廊景觀風貌重塑計 畫工程	137,055	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 已申報竣工，並於109年5月20日完成正驗複驗，辦理結 算作業中。
4	107DH00 031	建設局/新 建工程處/ 公園景觀 工程科	「城鎮之心鐵道綠廊潭心 計畫工程」(第二標)	118,519	92	92	0	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 公一 1.無障礙坡道、樓梯組模 2.棚架地坪斬石子 3.遊憩區基礎鋼筋施工 自行車橋 1.西側引道模板施工 2.東側施工平台基礎施工 3.東、西側V型柱支撐平台施工 4.東側V型柱模施工 潭子國小 1.陸橋不銹鋼欄杆施工
5	109AH00 023	都發局/都 市設計工 程科/	109年度臺中市社區規劃 師駐地輔導計畫	19,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.於109年5月9日至10日辦理分區推廣說明會完成在案。 2.109年5月11日提送「109年度臺中市社區規劃師駐地 輔導計畫」社區規劃自力營造作業手冊，已於109年5月 15日核准在案。 3.於109年5月11日提送「109年度臺中市社區規劃師駐 地輔導計畫」執行企劃書乙式、區輔小組及勘驗小組建議 成員名單，並已於5月19日核准在案。 4.於109年5月15日提送「109年度臺中市社區規劃師駐 地輔導計畫」社區規劃駐地計畫報名擬錄取名單，並於5 月20日備查在案。 5.109年5月11日提送社區規劃師駐地輔導計畫(期初) 執行企劃報告書，並預計於109年6月5日召開審查會議 (中市都設字第1090094511)。
6	109AJ00 005	觀旅局/觀 光工程科/ 觀光工程	109年度臺中市觀光遊憩 區及自行車道環境清潔維 護及綠美化工作	10,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 清潔維護第二次派工中(4-6月)

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科第三股						
7	109DH00006	都發局/都市設計工程科/	綠空鐵道軸線計畫(北段)人行環境改善工程	280,271	58	58	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中
8	108AF00010	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 108 年度區域型公園綠美化維護工作範圍-敦化公園等九座公園	13,552	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 刻正辦理付款中。
9	108AF00024	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 108 年度區域型公園綠美化維護工作-新都生態公園等十一座公園	13,174	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 刻正辦理付款中。
10	108AF00063	建設局/養護工程處/市六區工程隊	臺中市 107 年度行道樹、園道、綠地綠美化維護勞務採購-西區(第一次後續擴充)	11,200	98	98	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 開發票付款中
11	108AF00068	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市 108 年度行道樹、園道、綠地美化維護勞務採購-北屯區	16,947	98	98	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 結算中
12	108DF00135	建設局/養護工程處/山線工程隊	東勢區大茅埔聚落整體環境營造提升計畫統包工程(新)	72,964	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約中
13	108DF00247	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	綠空廊道鐵路高架化騰空廊帶簡易綠美化第一期北段工程—東山路至中山路一段1巷	50,000	68	68	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 1. (松竹路)人行道鋪面鋼筋綁紮 2. (東山路)自行車道路基整地 3. (東山路)路燈基礎埋設及配管 4. (東山路)平緣石施作 5. (東山路)既有人行道打除
14	109AF00032	建設局/養護工程處/市六區工程隊	臺中市 109 年度行道樹、園道、綠地綠美化維護勞務採購—西屯區(臺灣大道以北)	12,635	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
15	109DF00080	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	全國水環境改善計畫-公93水環境教育主題園區計畫第二期工程	69,303	25	30	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於109年5月22日上網公告招標，預計6月底決標。
16	107DH00032	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	城鎮之心鐵道綠廊潭心計畫-工程	238,182	75	84	9	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 豐原區田心路南側自行車架基礎開挖。 2. 潭子區環中東路至中山路一段386巷界石基礎開挖。 3. 潭子區大新路北側自行車架安裝施工。 4. 工區環境整理：水溝清淤、雜草雜木清除。
17	109AF00043	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	109年度臺中市中央公園綠美化維護管理工作(敦化路以南)	16,352	55	98	43	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商履約執行中。
18	109AF00046	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	109年度臺中市中央公園綠美化維護管理工作-敦化路以北	18,500	40	95	55	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理5月份的景觀植栽維護及環境清潔事宜。

(九)觀光遊憩工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	9件(90.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	1件(10.00%)	10件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	108AJ00031	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第一股	2020台灣燈會-生肖故事及節慶燈區花燈設計製作勞務採購案	57,365	95	100	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 業已於109年5月12日驗收結算完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
2	108DF00 286	建設局/新建工程處/ 建築工程 科	臺中市海洋生態館基本營 運設施興建工程	251,052	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 事務所於109年5月18日提送修正後細設圖說相關資料， 將視委員確認結果採書面審查或召開第3次審查會議。
3	105DQ00 023	文化局/臺 中市文化 資產處/資 產修復課	歷史建築「舊大安溪橋」 修復工程(含監造及工作 報告書)案	115,000	84	84	0	流廢標次數：8次， 期程修改次數：0次 本案預定進度71.42，實際進度71.51%，目前施作工項： 1. 護欄粉刷層剷除 2. 橋面版底部污漬修繕 3. 護欄粉刷層試做 5. 橋面版底部白華修復完成清理
4	104DR00 023	文化局/文 化資產處/ 資產修復 課	歷史建築帝國製糖廠臺中 營業所周邊景觀公園工程 (含規劃設計監造)	100,000	95	95	0	流廢標次數：5次， 期程修改次數：3次 一、綠間步廊及弦月廣場108年6月28日辦理部分驗收， 並於7月30、31日辦理缺失複驗，因缺失涉及減價收受(台 灣檫木規格不符規範)經監造檢討並於9月23日上級機關 核准，遂於9月30日辦理第2次複驗完成，已於10月23、 29日交予本市養工處；另森森漫步區及文明之基前於108 年8月18日報竣、8月27、29日竣工確認完成，10月21 日辦理驗收，11月25日經監造單位確認缺失改善完成後， 目前經監造單位釐清結算範圍金額後，3月16日完成驗收。 二期擴充範圍(滿月指環、舒格廣場)原預定109年2月1 日竣工，為因應全區安全設施檢討後辦理第三次變更設 計，故於1月31日同意承攬廠商第三次變更設計範圍先行 施作並展延75日曆天予承攬廠商，已於109年4月16日 竣工、4月24日竣工確認、5月8日驗收不通過、預定6 月8日辦理複驗。
5	105DD00 231	教育局/國 民小學/東 勢國小	東勢國小歷史建築原東勢 公學校宿舍修復暨再利用 工程	52,530	98	98	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 第六期估驗款1月11日撥款 1月16日星期四上午0930臺中市政府法制局第二次履約爭 議調解 2月17日星期一上午0930臺中市政府法制局第三次履約爭 議調解 3月18日星期三寄出同意調解建議陳報狀
6	105DQ00 001	文化局/臺 中市文化	市定古蹟清水社口楊宅修 復工程(含監造及工作報	80,000	71	74	3	流廢標次數：2次， 期程修改次數：1次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		資產處/資產修復課	告書)					1. 南棟-左右外護龍牆體檢修。 2. 南棟-窗框檢修 3. 南棟-正身規帶及中脊施作 4. 中棟-左外護龍木構件檢修 5. 中棟-左外木隔平修補 6. 中棟-左外護龍竹編夾泥牆施作 7. 中棟-正身油漆去漆 8. 消防管線(含線路) 9. 排水管線(汗水) 10. 電器管線(插座及燈具)
7	101DH01002	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	國定古蹟霧峰林家下厝草厝修復及再利用工程	98,000	90	95	5	流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 本案工程已於5月5日辦理工程初驗，缺失改善資料預計於6月2日提送，後續將辦理初驗複驗事宜。
8	109DQ00010	文化局/文化資產處/資產修復課	臺中市定古蹟潭子農會穀倉修復暨再利用工程案(含監造及工作報告書)	170,000	25	30	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、監造及工作報告書： 1. 採購金額新臺幣1,573萬7,000元。 2. 109年5月11日上網公告，5月29日開標，預計109年6月4日辦理評選。 二、工程案： 1. 採購金額新臺幣1億5,102萬4,115元。 2. 招標文件已簽奉核可，於109年5月12日至5月18日公開閱覽、109年5月19日至5月21日民眾意見回覆期，並已於109年5月25日上網公告，預計109年6月10日開標。
9	105DQ00011	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	市定古蹟聚奎居修復暨再利用工程(含保護棚架及緊急加固)(含監造及工作報告書)	60,000	89	95	6	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 本案於107年6月29日開工，契約工期為630日曆天，因辦理第1次變更設計(42日曆天)及因非可歸責(4日曆天)於承商展延工期46日曆天，第3次變更設計展延工其(14日曆天)，修正後應109年5月18日完工，承商於109年5月12日申報竣工，復經機關109年5月14日確認現場已達竣工，本案預計109年6月3日辦理工程驗收。 2. 目前施作：戶外景觀工程及現場環境清潔。
10	109AJ00019	觀旅局/旅遊行銷科/	臺中市觀光振興旅遊行銷宣傳計畫	19,536	0	40	40	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		旅遊行銷 科第三股						標案簽辦中

(十)重劃工程區段徵收工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	12 件(85.71%)	2 件(14.29%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	14 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	103DR00 044	建設局/土 木工程管 理科/	臺中市第14期市地重劃第 六工區工程	1,874,405	98	95	-3	流廢標次數：0次， 期程修改次數：6次 廠商於108年12月27日提報竣工，於109年4月6、8、 9、14日辦理正驗，仍有缺失目前改善中。
2	107DR00 017	建設局/新 建工程處/ 土木工程 科	配合臺中市第14期市地重 劃區範圍調整納入豐樂路 北側土地及三工區減作部 分新增工程	86,980	100	98	-2	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 廠商於108年11月29日提報竣工，業務單位108年12月 4日辦理竣工確認，108年12月16日辦理工程初驗，缺失 改善中，廠商109年1月13日改善完成及提送，109年1 月21日辦理複驗完成，109年2月24日辦理正式驗收， 缺失改善完成及提送，於109年4月7日辦理正驗複驗及 合格，後續催促廠商儘速提送結算資料中。
3	108DR00 012	地政局/工 程管理科/	臺中市第13期市地重劃區 環中路西側拓寬20M工程	184,667	40	40	0	流廢標次數：5次， 期程修改次數：2次 刻正辦理契約書審查事宜。
4	108DR00 014	地政局/工 程管理科/	臺中市烏日前竹地區區段 徵收工程第一標	351,660	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案109年4月10日更正決標公告，已於109年5月5日 簽約。
5	108DR00 015	地政局/工 程管理科/	臺中市第13期市地重劃工 程整合標	857,437	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								已於 109 年 5 月 13 日再上網公告招標。
6	106DR00034	建設局/土木工程管理科/	臺中市第 14 期市地重劃第六工區公園景觀標(含 14 期全區公園簡易綠美化)	62,762	98	98	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 廠商於 109 年 1 月 8 日提報竣工，於 109 年 4 月 13、15、16、27 日辦理正驗，仍有缺失目前改善中。
7	107BR00001	地政局/工程管理科/	烏日前竹地區區段徵收委託規劃設計及監造技術服務	181,450	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 修正後細部設計成果於已於 109 年 4 月 7 日送專案管理機關審核。
8	107DR00009	地政局/工程管理科/	臺中市第 15 期市地重劃工程	191,820	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 109 年 5 月 14 日發包決標。
9	100AF00004	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	26,140	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 一、安置土地分配成果已於 104 年 5 月 22 日完成公告作業。 二、準備抵價地分配作業，已於 104 年 6 月 27 日於北新國中舉行配地說明會。 三、抵價地抽籤作業已於 104 年 8 月 5 日於北屯區仁美國小舉行。 四、於 8 月 17 日至 21 日假仁美國小辦理配地作業，共完成 155 分配戶。 五、抵價地第二次協調合併抽籤作業已於 104 年 8 月 29 日於北屯區葳格高中舉行。 六、抵價地第二次抽籤暨配地作業已於 104 年 9 月 16、17 日於北屯區葳格高中辦理完畢。 七、本區抵價地分配已辦理公告，期間自 104 年 10 月 5 日公告至 104 年 11 月 4 日 八、本區抵價地分配公告已於 104 年 11 月 4 日公告完成，並於 104 年 11 月 23 日至 27 日在北屯區公所辦理發狀。 九、109 年 5 月配合工程進度辦理街廓檢測作業。 十、106 年 8 月 10、11 及 15、16 日辦理第 1、2 工區抵價地點交作業。 十一、107 年 3 月 8 日起辦理配餘地土地環境清潔維護作業 十二、106 年 11 月 17 日及 11 月 29 日辦理抵價地第 2、3 次點交作業

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
10	100AR00002	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市烏日(前竹地區)區段徵收案地上物查估、地籍整理籍土地分配等作業委託專業服務案	32,232	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 本案建築改良物自動拆遷期限：108年8月31日前，並於109年3月24日完成公共工程（第一標：安置街廓、臨時中繼宅）發包作業，預計109年6月份開工。後續辦理一併徵收及補辦徵收事宜。
11	100AR00003	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市水滴機場原址北側、南側區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	51,500	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 1.109.5.29 研議送稅務局徵免地價稅作業相關規劃及廣明段851地號、創研段28、29地號強制拆除前置作業規劃。 2.更新專區網頁。
12	101DR00035	地政局/工程管理科/	臺中市第13期市地重劃工程第一標	1,416,494	98	98	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 已完成工程驗收，刻正辦理工程結算事宜。
13	102DR00009	地政局/工程管理科/	臺中市第13期市地重劃工程第四標	650,000	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 本案於109年4月21日驗收合格，刻正辦理結算作業。
14	106DR00037	地政局/工程管理科/	臺中市豐富專案區段徵收工程	127,782	81	83	2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.排水工程U型側溝。 2.丘塊PVC批覆網RC柱埋設。 3.人行道及路基整理。 4.人行道鋪面磚鋪設。 5.丘塊排水RCP管理設。

(十一) 災修工程案件

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	1件(100.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	1件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	108DF00 294	建設局/養護工程處/ 山線工程隊	臺中市豐原區東陽路(中 88 線道)災害復建工程	60,000	5	40	35	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中

(十二) 其他(財務及勞務採購案用)

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	203 件(89.04%)	6 件(2.63%)	0 件(0.00%)	2 件(0.88%)	17 件(7.45%)	228 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	105AM00 143	警察局/後勤科/	局本部新建工程警用無線電系統建置案	12,488	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 局本部新建工程警用無線電系統建置案，履約期限為 108 年 4 月 25 日至 8 月 22 日，新設備建置於 8 月 15 日竣工。局本部搬遷暨現有設備拆遷於 109 年 2 月 15 完成，於 109 年 3 月 6 日辦理本案驗收完畢。現正辦理相關核銷作業中，目前預定進度 100%，實際進度 100%。
2	107AG00 001	交通局/停管處/	107-108 臺中市逢甲、新光三越、精明商圈週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理案	72,240	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 於 109 年 4 月辦理最後一次勞務費給付驗收後結束本契約。
3	108AE00 003	經發局/工業科/工業科第四股	108 年精密機械科技創新園區景觀維護工作	17,680	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已於 1090521 匯入款項
4	108AG00 025	交通局/交通規劃科/	108 年度臺中市交通控制中心維運計畫	11,000	98	100	2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1、108 年度臺中市交通控制設施通訊傳輸暨雲端租借費(1,000 萬)、108 年度臺中市交控中心營運管理計畫(90

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								萬)、108年度臺中市交控系統維護及更新計畫(200萬), 3案合併發包。 2、已於108年1月28日上網公告,並於108年2月22日 開標、108年2月26日辦理評選會議、108年3月12日決 標。 3、本局已於108年3月29日核備執行計畫書,108年4 月19日完成支付第一期款2,000,000元。 4、本案已於108年9月完成維運六個月,並已於108年9 月30日完成撥付第二期款400萬元。 5、本案已於109年2月29日完成履約,109年4月23日 辦理驗收通過,本局已於109年5月8日撥付第三期款400 萬元,並已申請結案、解除列管作業。 付款進度:108年4月19日完成支付第一期款200萬元, 108年9月30日撥付第二期款400萬元,109年5月8日 撥付第三期款400萬元。
5	106AG00 030	交通局/停 管處/	臺中市左友商圈、美術園 道週邊停車場停車開單勞 務委託民間辦理案	105,030	98	100	2	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 於109年4月辦理最後一次勞務費給付驗收後結束本契約。
6	106AG00 037	交通局/停 管處/	臺中市中國醫藥大學、科 博館、國美館週邊停車場 停車開單勞務	81,665	98	100	2	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 於109年4月辦理最後一次勞務費給付驗收後結束本契約。
7	107AD01 043	水利局/污 水營運科/	臺中市公共污水處理廠放 流水自動連續監測設施及 後續維護校正工作	21,200	98	100	2	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 尾款撥付,結案簽辦
8	108AH00 024	都發局/住 宅發展工 程處/住宅 服務科	臺中市南屯區精科社會住 宅電器設備採購	14,500	98	100	2	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 辦理請款作業。
9	108AG00 040	交通局/公 運處/運輸 稽查課	2019新社花海暨臺中國際 花毯節接駁專車行駛計畫	20,250	98	100	2	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 本案刻正辦理付款事宜,預計於5月底前完成付款。
10	108AI00 019	農業局/林 務自然保 育科/	2020台灣燈會在臺中里山 大地燈區委託專業服務勞 務採購	23,000	98	100	2	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 109年5月7日第三期款付款完成 109年5月8日退還履約保證金完成

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
11	108AM00122	警察局/後勤科/	108年防水透氣雨衣及行政人員服裝採購案	19,047	98	100	2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案於108年5月20日辦理招標文件簽核，5月24日簽奉核准，5月28日上網公告，7月16日辦理評選，並於7月23日決標，廠商於109年1月20日申報完工，本局於109年2月3日驗收，檢驗公司於109年3月24日出具試驗報告，本局於109年3月31日通知廠商本案驗收不合格，限期辦理複驗，廠商提出減價收受申請，經本局於109年4月9日同意減價收受，全案於109年5月12日付款。
12	109AP00094	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	109年度清潔車輛、機具保險	16,039	98	100	2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案於4月10日完成驗收
13	108AG00035	交通局/公運處/運輸稽查課	2019大型活動公車接駁計畫	10,700	95	100	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案已於109年4月23日辦理最後一批驗收作業，刻正辦理付款事宜。
14	108AP00126	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	108年臺中市飛灰穩定化物清運及處理服務(後續擴充)	165,648	85	100	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 108年10月-109年2月份服務費用已核銷付款。
15	108AH00007	都發局/都計測量工程科/	臺中市108年度都市計畫樁測釘、埋設及數值地形測量工程委託技術服務案	19,000	70	100	30	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案已於109年5月12日付款完成，執行狀況皆填報完畢，申請解除列管。
16	107AQ00113	文化局/秘書室/秘書室第三股	豐原林務局宿舍群及市定古蹟南陽街69、70號委託規劃設計技術服務案(含因應計畫)	13,000	70	100	30	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 109年5月14日已完成核銷結案。
17	108AM00145	警察局/犯罪預防科/	108年「車行紀錄系統」功能升級採購案	25,500	35	100	65	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案已驗收完工併入財產列冊。
18	105AF00071	建設局/土木工程管	水滸經貿園區區段徵收工程委託專案管理暨施工監	175,601	98	40	-58	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		理科/	造服務案					依契約規定執行監造及專案管單位職責
19	107AH00 056	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	豐原安康段、大里光正段、太平育賢段社會住宅新建工程公共藝術設置案	14,890	85	70	-15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 ■ 預定管考進度： 108/8/31日開始大里光正段公共藝術活動及作品設置(30%) ■ 實際管考進度(已完成)： 108/5/19開始大里光正段公共藝術活動及作品設置，已於108/12/02辦理驗收，驗收通過。(30%) ■ 目前進度： 截至109/5/31止，考量下一基地太平育賢一預計109/06/30完工，太平育賢一公共藝術預計109/09/01開始執行，108/12/31簽准(N11080032259)從108/12/31起至109/07/01階段性停工
20	108AE00 038	經發局/工業科/工業科第一股	107年臺中市精密機械科技創新園區污水處理廠、自來水系統維護及代操作計畫後續擴充	22,300	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案污水處理廠用電契約容量提升於109年5月4日提報完成，本局於109年5月5日竣工確認完成，廠商於109年5月6日提送第四期成果報告書，刻正辦理驗收程序中。
21	104AF00 093	建設局/新建工程處/土木工程科	華南路以東銜接特三號道路之委託水土保持計畫暨環境影響評估	10,300	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約相關規定執行計畫中
22	106AG00 041	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	2018臺中世界花卉博覽會門票代售暨入口驗票委託服務案	382,000	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、已於108年6月28日提送結案報告並於9月5日召開總結報告書審查會議審查廠商所送報告書。 二、已於108年9月20日將總結報告書審查會議紀錄發函予廠商，廠商於9月23日傳送總結報告書修正版電子檔，經審閱後於109.5.4函請廠商補正說明。 三、本案於108年12月26日召開契約執行結案及履約爭議問題研商會議，邀集各相關局處單位協助提供意見，後續將積極辦理相關事宜。 四、廠商前於108年8月23日主張本府自108年1月1日起至4月24日止實施新免費政策6-12歲兒童免費入園致短收服務費、設備擴充增設費用、新增人力服務費等(計

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								4,239萬4,000元)向本府申請爭議調解,另於109年1月8日本府採購申訴審議委員會第55次會議決議調解成立,相關給付款項並已於109年4月23日撥付完成。 六、本案相關驗收結算及請款事宜刻正積極簽辦中。
23	108AM00143	警察局/秘書室/	臺中市政府警察局潭子辦公大樓會議室系統設備採購案	12,184	100	95	-5	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 針對軟體(程式)缺失部份要求改善,儘速辦理完成,以利後續付款作業。
24	109AH00020	都發局/建造管理科/	臺中建築執照管制資料庫暨智慧應用平台建置計畫	15,504	35	30	-5	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 於109/6/5召開評選委員會
25	108AF00060	建設局/養護工程處/挖掘管理科	108年水滄經貿園區共同管道保全與管理維護計畫	19,000	98	95	-3	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 5/11、5/18、5/25辦理設備增置初驗,限期廠商於6/1改正後辦理複驗。
26	108AF00080	建設局/新建工程處/用地科	108年度臺中市道路橋樑公園廣場開闢工程測量及用地取得作業委託技術服務採購案	12,000	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案處於履約期間中,按照本科業務需求進行派工。
27	108AF00089	建設局/機電資訊科/	108年臺中市道路管理中心暨立體管線資料庫建置整合計畫	12,200	55	55	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 持續履約中。
28	108AF00099	建設局/新建工程處/土木工程科	牛埔橋改建工程委託設計監造技術服務案	14,290	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 辦理基本設計
29	108AG00002	交通局/停管處/停車管理課	108至109年臺中市政府公有停車場停車費用委託代收作業案	136,979	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 109年4月廠商代收停車繳費單計1,121,971件,代收停車費金額40,498,140元,代收手續費為4,566,802元,刻正簽辦4月份手續費付款作業。
30	108AG00013	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區舊社等三件停車場立體化興建工程委託專案管理服務	16,380	85	85	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案已於109/5/18開工
31	108AG00018	交通局/捷運處/開發	臺中捷運綠線土地開發招商總顧問委託專業服務案	16,600	55	55	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		路權課						廠商於 109.05.04 依約協助機關召開台中捷運綠線土地開發招商 G6、G8a 案線上視訊招商說明會，並於 109.05.26 應機關要求辦理 109 年 5 月份工作會議。
32	108AG00031	交通局/停管處/停車管理課	臺中市公有停車場停車費催繳及舉發違規通知資料處理	12,521	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案採按月結算前 1 個月勞務費，於施作完成之次月付款，109 年 4 月份催繳舉發作業於 5 月 21 日驗收，刻正簽請核付勞務費。
33	108AG00034	交通局/交通規劃科/	108 年度臺中市智慧交通管理系統建置計畫	16,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1、108 年度委託廠商辦理交通巨量分析及應用（100 萬）與 108 年度臺中 TOPIS 系統暨設備建置計畫（1,500 萬），2 案合併發包。 2、招標文件已於 108 年 5 月 21 日簽准，已於 108 年 5 月 23 日上網公告，於 108 年 6 月 18 日開標，並訂於 108 年 6 月 24 日召開評選會議。 3、廠商已於 108 年 7 月 12 日提送工作執行計畫書，本局並已於 108 年 8 月 2 日核備工作執行計畫書，並已於 108 年 9 月 3 日支付第一期款 3,000,000 元。 4、廠商已於 108 年 11 月 19 日提送期中報告書，並已於 108 年 12 月 18 日完成期中報告審查，審查結果為原則通過，並於 109 年 2 月 4 日核備期中報告，109 年 2 月 21 日完成撥付第二期款 600 萬元。 5、本月履約進度與上月相同。 付款進度：108 年 9 月 3 日支付第一期款 300 萬元，109 年 2 月 21 日完成撥付第二期款 600 萬元。
34	108AD01027	水利局/水利規劃防災科/	臺中市智慧防汛網推廣建置計畫	15,700	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 5 月 4 日簽奉核可第二期款項並通知廠商提送發票。
35	108AD01034	水利局/污水營運科/	臺中市福田水資源回收中心委託代操作維護管理工作	77,809	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依約執行中
36	108AE00051	經發局/工業科/工業科第四股	臺中市精密機械科技創新園區三期申請設置計畫	48,460	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 109 年 5 月 11 日辦理臺中市精密機械科技創新園區三期開發計畫環境影響說明書健康風險評估規劃及範疇說明會。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
37	108AE00 054	經發局/公用事業科/公用事業科第二股	臺中市家電節電補助第二期計畫委託專業服務案	10,000	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 中華家電補助： 1.截至 05/27 服務中心總收件數 38435 件，現場核付 38435 件。 2.截至 05/27 第二期郵件收件 5574 件，建檔審核 5354 件，已匯達 3362 件 3.系統統計申請補助金額：163,084,826 元
38	108AE01 004	運動局/競技運動科/競技運動科第一股	改善臺中市豐原區軟埤仔溪水域運動環境運動設施興建計畫	11,054	98	98	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 5月6日辦理財物驗收，刻正簽核中。
39	108AD00 049	教育局/幼兒教育科/幼兒教育科第二股	臺中市政府教育局委託辦理 108 學年度臺中市新設非營利幼兒園	155,694	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案業於 108 年 3 月 15 日辦理評選作業完成，並於 108 年 4 月 15 日辦理議約決標事宜，業完成與優勝廠商簽約與用印事宜，業於 108 年 8 月 1 日前完成設立作業事宜並順利開辦，經國教署於 108 年 8 月 20 日核定 108 學年度新設非營利幼兒園學費差額，業辦理 108 學年度第 1 學期第 1 期及第 2 期學費差額預撥事宜，並於 10 月完成 108-1 到園檢查作業。預計於 109 年 4 月 21、23 日辦理 108-2 到園檢查作業。108-2 到園檢查業於 109 年 4 月 21、23 日辦理完竣。108 學年度績效考評作業訂於 108 年 6 月 8 日、10 日及 30 日。
40	108AD00 078	教育局/國民小學/上石國小	臺中市 108 學年度招聘英語教學資源中心學校美籍英語協同教學人員計畫	10,450	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案計畫主持人及研究員目前撰寫本市 CLIL 教學手冊中
41	107AP00 086	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	107 年臺中市后里區、西屯區、大雅區及港區空氣污染物健康風險調查計畫	46,000	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本計畫業於 109 年 3 月 13 日辦理期末報告審查會議，廠商依會議紀錄所訂期限（即 109 年 4 月 24 日）前提送審查意見對照表及修正稿報告書電子檔；後續將儘快邀集委員召開第二次審查會議。
42	107AP00 122	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊	臺中市文山資源回收(焚化)廠委託操作管理計畫	50,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 107 年 10 月~109 年 3 月份服務費用已核銷付款，109 年 4 月份服務費用簽核中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		一組						
43	107AD01029	水利局/污水工程科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程委託專案管理服務(含試運轉)	75,917	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 水價協商已於108年12月6日與營建署召開會議，決議會議記錄收到次日起30日內再召開水價會議，營建署媒合已於109年1月17日以3.5元/噸為原則，中龍公司初步同意，另於1月22日於港務分公司現場辦理區內管路銜接處現勘，第五次福田再生水協商，針對用水契約草案業已討論取得共識，並於3/21召開「福田再生水水價協商會議」。另代辦協議書部份，PCM已於5/6函送區內輸水管線興建與營運維護委託代辦協議書修正版。 2. 109/02/24提報修正後概念設計報告(第二次審查意見修正版)。另監造招標文件業經營建署108/12/27同意備查。本案於109/4/8召開第三次用水協議書確認修正容 109/4/24召開統包招標文件審查會議。 109/4/28召開第七次用水協商會議俟6月中龍董事會納入後，函覆本局。
44	105AE00044	經發局/工業科/工業科第四股	105年臺中市精密機械科技創新園區二期標準廠房新建工程委託專案管理	15,007	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 辦理廠房出租作業
45	107AH00027	都發局/城鄉計畫科/	臺中市太平地區都市計畫通盤檢討規劃案	14,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 人民陳情意見彙整。2. 109年1月31日召開第2次工作會議。3. 109年2月25日召開第3次工作會議。4. 109年3月16日討論重製疑義。5. 109年4月9日召開第4次工作會議。6. 109年5月20日召開第1次重製疑義研商會議。
46	107BG00003	交通局/捷運處/綜合規劃課	臺中捷運藍線綜合規劃(含環境影響評估)暨捷運設施用地土地使用變更	75,026	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 已於5月6日邀請都發局、建設局、地政局研議未來辦理都市計畫變更與用地取得之流程方法。2. 已於5月21日請廠商啟動環境影響評估與都市計畫變更作業。
47	108A725003	梧棲公所/社會課/	108年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險	11,000	85	85	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 本案已於109年3月14日履約完成，依契約規定驗收完成後方能核退履約保證金。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
48	108A735004	大肚公所/ 社會課/	臺中市大肚區公所 108 年 區民團體意外險	11,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已簽約完成，民眾均依符合申請條件申請
49	106AG00047	交通局/交 通規劃科/	水湳轉運中心新建工程委 託設計技術服務(含後續 擴充條款)	79,067	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 108 年 6 月 3 日召開工作會議，討論都審報告修正內容及 本案後續辦理方式，108 年 7 月 4 日召開會議確認後續推 動方式，108 年 7 月 19 日、108 年 8 月 16 日召開工作會議， 108 年 10 月 5 日、10 月 17 日召開會議討論設計內容，108 年 11 月 22 日召開工作會議，109 年 2 月 7 日與建築師討 論設計方案，109 年 2 月 24 日、109 年 3 月 25 日建築師提 送修正資料，109 年 5 月 22 日召開工作會議討論設計方案。
50	106AG00052	交通局/交 通規劃科/	臺中輕軌捷運系統第二期 路網可行性研究	15,800	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 108 年 5 月 16 日、108 年 6 月 17 日召開期中修正報告工作 會議，108 年 7 月 1 日廠商提供路網方案修正版，108 年 7 月 4 日召開會議確認整體路網優先順序，108 年 7 月 12 日 召開工作會議討論期中報告書修正方向，108 年 8 月 8 日 廠商提送期中報告書修正版，108 年 8 月 19 日期中報告書 核備，108 年 11 月 6 日召開專家學者座談會，108 年 12 月 16 日廠商提送期末報告，109 年 1 月 14 日函請廠商修正報 告書內容，109 年 2 月 25 日、109 年 3 月 4 日召開工作會 議，109 年 5 月 15 日廠商提供修正資料，目前正檢視中。
51	106AH00031	都發局/城 鄉計畫科/	變更臺中市都市計畫(舊 有市區及一至五期市地重 劃地區)細部計畫(第三次 通盤檢討)案	13,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 109/5/14 召開第 18 次重製疑義研商會議。
52	106AH00037	都發局/建 造管理科/	臺中市建築執照大數據雲 端資料庫建置中長期計畫	85,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 持續辦理第八期作業中
53	106AH00053	都發局/住 宅發展工 程處/住宅 服務科	106 年度臺中市社會住宅 包租代管試辦計畫	216,432	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 兩家業者媒合累計共計媒合 1,163 件(包租包管 35 件、代 租代管 1128 件)，依契約規定辦理包租包管與代租代管的 各項租賃服務與請款作業。第一期計畫變更契約履約期限 已於 108 年 4 月 11 日簽准，續辦媒合一般戶工作。媒合期 已於 108 年 8 月 31 日截止，後續辦理相關管理事宜。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
54	106AP00110	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	106年度環保署補助辦理垃圾車加裝濾煙器示範運行計畫	11,700	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 已辦理完成驗收作業，刻正辦理簽准驗收。
55	106AR00022	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市烏日(九德地區)區段徵收委託地籍整理及土地分配專業服務案	15,270	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依據內政部土地徵收審議小組專案小組意見，修正本案區段徵收評估報告書等相關作業。
56	107AD00071	教育局/幼兒教育科/幼兒教育科第二股	臺中市政府教育局委託辦理107學年度新設非營利幼兒園	114,142	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案107學年度第2學期到園檢查作業業於108年4月16日及24日辦理完竣，107學年度第2學期第2期政府分攤之學費差額業於4月15日前辦理撥付，並業完成107學年度家長滿意度調查，另業配合中央少子女化政策計畫之配套措施進行契約變更事宜，並業辦理108學年度第1學期第1期及第2期學費差額預撥事宜完竣，業於108年10月5日完成107學年度分期驗收作業，業於108年11月21日，25日，28日完成績效考評作業。考評結果達90分以上者，該園得以申請績效獎金，業於109年2月完成績效獎金撥款。108第2學期到園檢查業於109年4月21、23日辦理完竣。108學年度績效考評作業訂於108年6月8日、10日及30日。
57	107AD00097	教育局/市立高中職/臺中一中	臺中一中照明改善節能績效保證專案採購	10,500	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約中
58	107AD01052	水利局/污水營運科/	廊子水資源回收中心暨大里區立新水資源回收中心委託代操作維護管理工作	28,095	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 派驗中
59	107AD01059	水利局/水利規劃科/	臺中港特定區雨水下水道系統縱走普查案	17,000	98	98	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 109/5/18簽准同意核撥第三期款
60	107AD01067	水利局/水利養護工程科/	臺中市原八區都市計畫區雨水下水道普查案(第二部分)	12,926	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 工作計畫書完成

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
61	107AE00 057	經發局/工業科/工業科第三股	擴大神岡都市計畫產業園區委託申請設置案	42,300	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.109年5月8日廠商提送109年4月份工作月報，並於109年5月18日經本局備查。 2.109年5月22日函請廠商依各委員及機關意見再修正初步規劃報告。
62	107AE00 060	經發局/工業科/工業科第三股	新訂烏日(溪南)產業發展特定區計畫規劃案	12,100	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.廠商於109年5月8日依約檢送109年4月份工作月報，本局於109年5月18日存供備查。
63	107AE00 063	經發局/產業發展科/	東協廣場新南向跨境體驗示範基地科技加值創新場域營運計畫委託專業服務案	18,000	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案於109年5月7、28日辦理2場次推廣活動；5月26、29日辦理2場次市場驗證前測活動，截至109年5月31日止已完成7場推廣活動及14場市場驗證活動。
64	106AD00 185	教育局/幼兒教育科/幼兒教育科第二股	教育局-臺中市文小65、文小66、文小10及廊子地區新設校新建幼兒園園舍工程委託專案管理	14,141	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案業於107年2月14日完成簽訂契約，廠商業於107年3月15日提送統包工程需求等相關資料，於107年3月31日召開統包需求書審查會議，並於107年5月9日經雲科大檢核通過，已分別召開第一次統包工程評選會議及辦理公開閱覽完畢，3案4處統包工程業已決標及簽約，基本設計於108年2月15日經本局審查通過，其中文小65及文小10細部設計審議修正後通過，都市設計審議委員會分別於108年7月3日及7月17日召開，修正後通過，另文小66及廊子校區已通過細部設計審議。4處工程皆於108年5月8日開工。 截至109年截至5月底(納入後編工程經費之工程進度)，文小65工程預定進度93.627%，實際進度91.835%，進度落後1.792%；文小66工程預定進度88.621%，實際進度87.150%，進度落後1.471%；廊子地區工程預定進度93.844%，實際進度90.540%，進度落後3.304%；文小10工程預定進度94.452%，實際進度91.815%，進度落後2.637%；目前工進已屬後編工項，統包商備料中，已請統包商儘速完成備料程序及進場施作，現進行戶外景觀工程(含機電工程)收尾階段。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
65	106AD01 035	水利局/水利規劃科/	臺中市主要計畫區兩水下 水道系統檢討規劃(環中 路以西範圍)委託技術服 務	17,480	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 營建署 109 年 5 月 14 日期末報告（修正版）收訖。
66	106AD01 043	水利局/水利規劃科/	筏子溪水域及周邊地區整 體環境規劃委託技術服務	19,500	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 109 年 4 月 6 日召開期末報告第二次審查會議原則通過。
67	106AE00 011	經發局/工 業科/工業 科第三股	大里夏田產業園區委託申 請設置案	42,300	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 廠商於 109 年 5 月 8 日依規檢送 109 年 4 月份工作月報， 本局於 109 年 5 月 18 日存供備查。
68	106AG00 028	交通局/停 管處/停車 規劃課	106-109 年度租賃 PDA 開 單設備案	19,060	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 5 月履約中
69	104AH00 009	都發局/城 鄉計畫科/	烏日、大肚都市計畫區整 併及主要計畫、分離專案 通盤檢討規劃作業案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案於 105.3.24 公告徵求意見，105.12.2 開始公開展覽， 12.16 公展說明會。各案進度如下： (1) 烏日通檢：歷經 10 次市都委會專案小組審議，並於 106.12.22 市都委（78）大會及 107.1.26 市都委（80）審 議通過。107.4.30 報請內政部審議，歷經 4 次內政部專案 小組審議，於 109.3.10 經內政部第 964 次大會審竣，5 月 15 日辦理再公展。(2) 高鐵通檢：主要計畫於 109.1.16 公告發布實施，細部計畫則於 109.3.18 發布。(3) 烏日大 肚整併：已召開 3 次小組，然考量整併效果，將俟烏日通 檢及高鐵通檢經內政部審竣後再提會討論。(109.6.1 進度 更新)
70	104AM00 117	警察局/犯 罪預防科/	104 年度「第 13、14 期重 劃區治安要點」錄影監視 系統管道設施採購案	14,330	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 因配合重劃區國道延伸增設匝道及後續變更設計，目前停 工中。
71	101AF00 047	建設局/建 築工程管 理科/	水湳國際會展中心新建工 程委託專案管理技術服務 案	75,111	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案工程業於 108 年 3 月 20 日開工，廠商（專管單位）業 依契約規定指派專責相關人員進駐現場執行履約作業中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
72	102AH00 018	都發局/城鄉計畫科/	台中市都市計畫主要計畫通盤檢討規劃案	20,500	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 109/4/27 二階計畫書圖送內政部核定
73	102AH00 027	都發局/城鄉計畫科/	擴大大里都市計畫改採市地重劃開發案	27,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 經濟部水利署 106.8.14 召開認屬國家重大建設審認會議，會議紀錄 106.8.24 送達，106.9.30 經濟部水利署請本府先行回應各單位意見後再報行政院核定，已於 106 年 11 月 10 日先行就處理情形對照表及說明書修正草案內容，送請行政院農業委員會、內政部地政司、內政部營建署、交通部公路總局、財政部國有財產署、經濟部水利署等機關審查。並再以 106 年 12 月 19 日府授都計字第 1060278204 號函，請經濟部水利署陳報行政院認定為國家重大建設，該署於 107 年 1 月 25 日召開第 2 次審認會議(107 年 2 月 6 日紀錄送達，本府並於 107 年 3 月 5 日檢送修正報告書請經濟部續予陳報認審，經濟部於 107 年 4 月 13 日將審查結果報請行政院認定)。已於 107.08.17 取得上開國家重大建設認定函，確認開發計畫範圍，本府將加速擬定都市計畫作業。107.12.7 辦理擬定前公告徵求意見 30 天，107.12.19 召開徵求意見座談會，108.4.1 召開機關協調會，108.04.29 經批示同意辦理草案公展作業，108.5.6 草案公告公開展覽，108.5.16 召開公開說明會，108.7.19 召開市都委會第一次專案小組會議，108.9.4 召開第二次專案小組會議，108.9.26 召開第三次專案小組會議，108.10.31 召開第四次專案小組會議，108.12.12 召開工作小組會議，108.12.19 召開第五次專案小組會議，109.3.26 召開第六次專案小組會議，預計 109.6.1 召開工作小組會議。
74	103AF00 081	建設局/新建工程處/土木工程科	東勢-豐原生活圈快速道路工程環境監測工作	15,835	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 23.104 年 11 月 30 日簽辦第 1、2 標二階環評委託技術服務採購案，104 年 12 月 25 日上網公告，105 年 1 月 27 日開標，並訂於 105 年 2 月 3 日召開評選會議。24.104 年 12 月 31 日召開第 5 標細部設計進度檢討會，目前進度 70%，預計 105 年 1 月 12 日前提送細設成果。25.105 年 1 月 21 日邀集豐原、石岡、新社、東勢、和平等區里辦公處召開加速推動公開說明會。26.105 年 1 月 26 日召開第 5

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								標細部設計審查會。27.原訂於105年2月5日召開第3標分段辦理評估計畫簡報會議，因故延期。28.現正依計畫定期實施監測作業中。
75	103AG00 016	交通局/交通工程科/ 交通工程科第二股	臺中市公共自行車租賃系統建置及營運管理及後續擴充	169,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.本案已於105年8月份已完成100站營運啟用，後續擴充40站租賃站已全數完成。 2.至契約期滿前，由微笑單車公司進行營運管理。
76	103AH00 011	都發局/綜合企劃科/	豐原都市計畫通盤檢討規劃案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 <第一階段> 1.（細人陳1案再提請109.05.26本市都委會第112次會議審竣，後續辦理細計畫圖製作。 2.豐原三通一階書圖109.03.26報請內政部核定，109.05.15公告發布實施。 <第二階段> 109.05.13紀錄到府，請規劃單位109.06.01檢送再公展計畫書圖。
77	105AF00 100	建設局/新建工程處/ 土木工程科	國道四號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道環境監測工作	13,940	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 目前履約執行監測中。
78	105AF00 130	建設局/新建工程處/ 土木工程科	105年度道路橋樑工程委託設計監造技術服務（大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等10區）	11,585	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 持續派工中
79	105AG00 040	交通局/交通規劃科/	大臺中地區捷運路網檢討規劃暨臺中捷運系統初期路網可行性研究	12,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1、109年2月21日向府一層長官報告機場捷運路線規劃及後續辦理事項，將依決議修正報告書。 2、109年3月23日提報「大臺中地區捷運路網檢討規劃修正報告」予交通部審議。 3、109年5月廠商提送修正版報告。
80	105AG00 048	交通局/交通工程科/	臺中市公共自行車租賃系統建置及營運管理(第二	345,000	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		交通工程 科第二股	期)					已完成 228 站營運啟用、228 站設備查驗。
81	105AQ00 101	文化局/臺 中市文化 資產處/遺 址傳藝課	臺中市 13 期重劃區第一、 二、四標工區涉及麻糍埔 暨番婆庄遺址雨污下水道 搶救發掘計畫	100,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 承商刻正依契約規定進度執行告書撰寫作業，無特殊異常 狀況。
82	103AH00 047	都發局/城 鄉計畫科/	臺中市轄區內都市計畫公 共設施用地專案通盤檢討 規劃案	25,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1.106 年 9 月 1 日起公告公開展覽 45 天(至 10 月 15 日)。 2.106 年 9 月陸續於本市 29 區辦理說明會。 3.提 107 年 3 月 30 日市都委會報告。4 月 27 日市都委會 報告。107 年 7 月 30 日內政部實施評鑑績效良好。107 年 9 月 27 日內政部實施進度管考績效良好。 4.9 組專案小組均經專案小組審議完畢，並於 108 年 4 月 26 日提市都委會報告案，將逐案依序提市大會審議。 5.台中港專案部分已先提 108.5.17 第 93 次市大會、 108.6.21 第 95 次市大會審議，後經 108.8.16 第 98 次市 大會審議通過，於 108.11.21 提內政部都委會審議， 108.12.19 第 1 次部小組，109.6.8 第 2 次部小組。 6.梨谷專案部分經提 108.9.27 第 100 次市大會審議通過， 於 108.12.20 提內政部都委會審議，109.3.17 第 1 次部小 組。 7.東新石專案部分經提 108.9.27 第 100 次市大會審議通 過，於 109.1.13 提內政部都委會審議，109.4.24 第 4 次 部小組。 8.甲安埔專案部分經提 108.10.4 第 101 次市大會審議通 過，於 109.1.10 提內政部都委會審議，109.3.25 第 1 次 部小組。 9.潭雅神專案部分經提 108.10.25 第 102 次市都委會大會 審議通過，於 109.2.11 提內政部都委會審議，109.4.24 第 3 次部小組。 10.日大專案部分提經 108.11.8 第 103 次市都委會大會審 議通過，於 109.3.4 提內政部都委會審議，109.4.15 第 1 次部小組。 11.后豐專案部分提經 108.10.25 第 102 次市都委會大會審 議、108.11.22 第 104 次市都委會大會審議通過，於 109.3.4 提內政部都委會審議，109.5.6 第 1 次部小組。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								12. 原臺中市專案部分提經108.11.22第104次市都委會大會審議，108.12.13第106次市都委會大會審議通過，於109.4.7提內政部都委會審議，109.5.1第1次部小組。將續提內政部都委會審議。 13. 大平霧專案部分提108.12.23第107次市都委會大會審議通過，於109.4.28提內政部都委會審議，109.6.2第1次部小組。
83	104AD01046	水利局/水利規劃科/	臺中市神岡區、大雅區雨水下水道檢討規劃委託技術服務	10,600	98	98	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 於109年5月14日驗收完成。
84	104AE00024	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市工業園區整體發展計畫委託專案管理服務案	27,430	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1. 廠商依約於109年5月7日提報109年4月份工作月報至本局備查，本局於109年5月12日存供備查。
85	108AM00155	警察局/刑事大隊/偵二隊	109年度違禁藥品尿液委外鑑驗採購案	10,500	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 確實履約並出具報告
86	108AP00019	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	108年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫	187,000	70	70	0	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 已於109年5月12日完成109年3月份驗收作業。
87	108AP00119	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市一般廢棄物分選打包計畫	80,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1. 廠商於109年5月11日提送4月份月報，有逾期1日之情形，將於價金核付時扣除逾期違約金。 2. 契約執行中。
88	108AP00120	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	大肚掩埋場興辦事業計畫、水土保持計畫及開發計畫等專業服務	11,000	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 本案於108年8月30日決標，9月11日訂約。 2. 廠商於109年1月8日提送期中報告書，無逾期情形。 3. 契約執行中。
89	108AP00121	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	108年臺中市空氣品質感測物聯網布建計畫	11,200	98	98	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 5/8提出修正稿.5/22提出在修正稿.5/29核准期末報告

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
90	108AR00019	地政局/清水地政/第二課	108年度臺中港特定區計畫(第三次通盤檢討)都市計畫樁位重置地籍圖重測計畫	18,240	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 辦理協助指界。 2. 第5期成果驗收。
91	108AZ00008	原委會/經濟建設及土地管理組/	原住民族產業創新價值計畫-扶植產業聚落-原民見學聚落平臺三年推動計畫	17,570	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 109年5月4日、5月11日、5月14日雙崎休憩站用地協調(會同和平區公所及農會規劃及用地取得) 2. 109年5月14日中央原民會核定109年細部執行計畫書(照案通過) 3. 辦理「在地人才資源培訓」、「部落自主學習與實作」
92	108AZ00009	原委會/經濟建設及土地管理組/	原住民族產業創新價值計畫-中原好物特色據點通路布建三年推動計畫	29,150	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案於108年8月29日上網公告招標，同年10月8日完成議約(決標)程序。三年推動計畫金額總計2,915萬元(108年380萬元整；109年1,225萬元整；110年1,310萬元整)，履約期限自108年10月9日起至110年12月10日止。申請109年第一期款金額計778萬5,000元整(含工程資本門)，惟中央於109年5月29日僅核撥413萬4,792元(發包金額30%)，為能如期核撥款項，刻正針對本案契約價金之給付比例辦理契約變更作業中
93	109A725001	梧棲公所/社會課/	109年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險	11,000	40	40	0	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 依契約內容辦理中。
94	109A735005	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所109年區民團體意外險	11,500	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 於4月21日決標，並與得標廠商簽約
95	109A736001	龍井公所/社會課/	109年臺中市龍井區區民團體意外保險	15,000	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 辦理作業中
96	108AH00010	都發局/秘書室/秘書室第二股	108年度建管檔案數位化影像製作案	46,446	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 ■ 預定管考進度： 109/4/20第1次交貨完成日期(55%)。 ■ 實際管考進度(已完成)： 109/3/6第1次交貨完成日期(55%)。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								■目前進度： 109/5/14 辦理第1期第2次複驗，驗收合格。
97	108AK00 102	社會局/家 暴中心/兒 童及少年 保護組	109年臺中市兒童及少年 保護個案家庭服務方案	20,200	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 轉介17案
98	108AG00 041	交通局/運 輸管理科/ 運輸管理 科第一股	水湳智慧城自駕巴士虛實 場域整合運行計畫委託服 務案	15,600	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 本案於109.1.9撥付予廠商第一期款292萬元整。 2. 本局於109.3.11向市長簡報本案辦理情形及本市未來 自駕車辦理方向。 3. 本府於109.3.9核發附審查意見但書之同意函予廠商， 為向經濟部申請無人載具科技創新實驗計畫並取得試車 牌，廠商已於109.3.30提送經濟部計畫書，並依經濟部文 件審查意見於109.5.8提送補件後計畫書。
99	108AH00 039	都發局/建 造管理科/	臺中市建築管理資訊一站 式服務平台建置計畫	15,860	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 109/6/5下午召開資訊案工作會議
100	108AH00 041	都發局/綜 合企劃科/	臺中市潭子、大雅、神岡 區都市計畫通盤檢討整體 規劃案	12,000	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 109年4月22日函復同意期中報告書修正內容。
101	108AH00 043	都發局/城 鄉計畫科/	中部科學工業園區台中基 地附近特定區計畫通盤檢 討規劃案	12,000	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 108/6/6 規劃單位檢送工作計畫書，於108/7/11召開審 查會議。 2. 並於108/7/22函發工作計畫書審查會議修正後通過，請 規劃單位於文到15日檢送修正工作計畫書到局憑辦。 3. 108/8/5 規劃單位檢送工作計畫書修正本，108/8/8 本局 同意備查。 4. 108/8/8 函請範圍內區公所協助測量作業。 5. 108/09/23 通知廠商請領第一期款。 6. 108/10/18 召開工作會議討論規劃階段議題研析方向。 7. 108/11/26，自通檢案啟動規劃作業，已彙送12件建議 意見納入規劃階段參考。 8. 108/12/09 函請地政局協助提供重測後地籍資料，地政 局於12/19 函復及提供納入規劃參考。並另檢送3件陳情 意見納入規劃參考。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								9.109/1/16 檢送「中部科學工業園區台中基地附近特定區計畫通盤檢討規劃案」現況資料蒐集及調查分析成果、計畫圖重製作業成果。 10.109/1/20 檢送「中部科學工業園區台中基地附近特定區計畫通盤檢討規劃案」通盤檢討公告徵求意見範圍圖一式十份及座談會企劃書,依規另案辦理公告公開徵求意見。 11.109/2/20 函請城鄉分署協助測量成果資料監審。 109/2/25 簽辦公告公開徵求意見。 12.109/03/26 辦理公告徵求意見期間座談會,4/21~4/24 辦理地形驗收監驗。 13.109/5/28 重製疑義第一次研商會
102	108AH00050	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區國安段1期社會住宅興建工程委託專案管理(含監造)技術服務案	77,209	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 預定管考進度:109/01/10 完成期中報告(70%)。 實際管考進度(已完成):108/12/27 完成期中報告(70%)。 目前進度:109/5/26 統包工程已上網招標;109/6/24 截標;109/6/29 開標。
103	108AH00056	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	臺中市社會住宅包租代管第二期計畫	151,524	55	55	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 簽辦績效評鑑會議中,依契約執行媒合及管理服務,本市第二期包租代管截至109年5月22日共計媒合508件(包租包管120件、代租代管388件)。
104	108AH00059	運動局/運動產業科/	臺中市巨蛋體育館興建工程委託專案管理技術服務	128,500	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已於109年5月20日辦理「臺中市巨蛋體育館興建工程委託規劃設計及監造技術服務案」第二階段評選會議抽籤順序說明會。
105	109AD01001	水利局/污水設施科/	109年臺中市水淨場及截流設施(綠、柳川及東大溪)委託代操作維護工作及專業服務	25,850	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 廠商進行代操作維護中
106	109AD01003	水利局/防災中心/	109年度大型移動式抽水機維運搶險委託專業服務(第一次修正)	15,500	40	40	0	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 已於109年5月11、12日完成第五次維護保養作業。
107	109AD01024	水利局/污水設施科/	臺中市水滄經貿園區水資源回收中心委託代操作維	15,671	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			護管理工作					履約中
108	109AD01025	水利局/污水營運科/	臺中市文山及黎明水資源回收中心聯合委託代操作維護管理工作	25,550	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 長江龍環保工程股份有限公司於5月10日進駐黎明水資源回收中心操作，辦理新舊廠移交作業
109	109AE00004	經發局/工業科/工業科第四股	109年精密機械科技創新園區景觀維護工作	17,680	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商於109年5月8日函送4月工作月報 本局於5月18日辦理會勘作業 廠商於5月25日提送6月份工作計畫表
110	109AE00023	經發局/商業科/商業科第一股	109年度臺中購物節	30,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 標案辦理中
111	109AE00031	經發局/工業科/工業科第一股	109年臺中市精密機械科技創新園區污水處理廠、自來水系統維護及代操作計畫	19,980	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商依約履約中，並於109年5月8日提送4月工作月報。
112	109AE00045	經發局/公用事業科/	109年度臺中市智慧節能社區標竿計畫委託專業服務案	15,129	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案於5月15日評選，由財團法人台灣經濟研究院得標，並於5月28日議價完成，決標金額新臺幣1,485萬元整，廠商刻正辦理繳交履約保證金及製作契約相關事宜。
113	109AF00075	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	109年度臺中市橋梁普查委託檢測暨先期規劃技術服務	23,995	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 工作計畫書編寫
114	109AF00084	建設局/養護工程處/路燈養護科	109年度臺中市路燈迴路關聯性調查暨圖資設計建置	26,870	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 預計5月27日開標，6月3日辦理評選會。
115	109AG00003	交通局/交通行政科/	109年度委託民間保全業者辦理拖吊場警衛勤務業務	10,413	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 109年4月份請款案件已付款
116	109AG00004	交通局/公運處/運輸	2020大型活動公車接駁計畫	10,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		稽查課						本案將依需求進行派車。
117	109AG00005	交通局/公運處/運輸稽查課	109年度臺中市公車動態系統維運暨擴充計畫	11,067	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案於109年5月4日提送4月份工作月報，並於5月7日備查。
118	109AG00006	交通局/公運處/運輸稽查課	109年度公車專用道與相關設施保全及清潔維護案	10,387	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 執行公車專用道站體與臺中轉運中心之清潔及垃圾清運。
119	109AG00020	交通局/公運處/運輸稽查課	2020臺灣燈會接駁車服務案	73,340	98	98	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案已於5月15日辦理驗收，目前刻正陳核相關資料，及辦理後續事宜。
120	109AG00022	交通局/停管處/停車管理課	109年度臺中市政府公有停車場停車費用委託金融、電信業者代扣款作業案	15,000	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 招標文件準備中
121	109AK00011	社會局/兒少福利科/兒少福利科第二股	109年度臺中市公設民營兒少安置機構	26,619	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商履約中
122	109AK00017	社會局/人民團體科/人民團體科第一股	109年度臺中市志願服務推廣中心委託服務案	10,339	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.各項計畫核備簽辦陳核中。 2.3個志工隊進行業務輔導。 3.5月6日辦理各目的資訊系統初階訓練。 4.5月13日辦理社福類資訊系統進階訓練。 5.5月7日辦理目的初階教育訓練。
123	109AK00020	社會局/兒少福利科/	臺中市兒童發展社區資源中心	46,132	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.12/31辦理決標2.辦理簽約,109年5月累計通報量為1077人,109年5月底個案量為4,795人3.已完成第一季核銷
124	109AK00022	社會局/家暴中心/成人保護組	109年度臺中市家庭暴力防治多元處遇服務方案	11,304	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 109年5月份各區辦理情形如下：

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								第1區受理成人保護案件91案，續處案件為258案 第2區受理成人保護案件90案，續處案件為182案 第3區受理成人保護案件55案，續處案件為103案 第4區受理成人保護案件58案，續處案件為106案
125	109AK00032	社會局/仁愛之家/保健組	109年度護理、社工及照顧服務員等人力委外勞務	27,284	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約履約提供護理、社工及照顧服務員人力服務進行中。
126	109AK00040	社會局/婦女福利及性別平等科/婦女福利及性別平等科第一股	109年度臺中市婦女福利服務中心	27,283	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商如期履約中
127	109AK00042	社會局/婦女福利及性別平等科/婦女福利及性別平等科第一股	109年度臺中市新住民家庭服務中心實施計畫	10,803	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案辦理第一季核銷中，核銷進行中
128	109AK00043	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	109年度臺中市獨居老人緊急救援系統服務計畫	13,406	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 依契約規範執行服務。 2. 第一季核銷經費286萬3,000元。
129	109AK00045	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	109年度臺中市建立社區照顧關懷據點輔導計畫	34,512	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 輔導廠商提報計畫、提供據點訪視輔導，目前已完成第一季核銷。
130	109AK00046	社會局/人民團體科/人民團體科第二股	109年度臺中市社區發展培力服務計畫	10,515	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理專案管理事宜--(1)工作會議 (2)社區發展培力輔導 (3)專案計畫執行。
131	109AK00048	社會局/兒少福利科/兒少福利	109年度臺中市坪林親子館暨公設民營托嬰中心	10,179	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 親子館營運廠商依約履約中；托嬰中心營運廠商一至三月

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科第一股						核銷資料現正補正中。
132	109AK00 049	社會局/兒 少福利科/ 兒少福利 科第一股	109 年度臺中市親子館暨 托育資源中心	50,108	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商依約履約中
133	109AK00 050	社會局/兒 少福利科/ 兒少福利 科第一股	109 年度臺中市公設民營 托嬰中心	19,896	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約規定收托嬰幼兒
134	109AK00 056	社會局/社 會救助科/ 社會救助 科第二股	臺中市政府社會局辦理臺 中市 109 年度充實愛心食 物銀行物資採購	11,697	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 5 月物資指定日為 5 月 27 日，履約期限為 5 月 26 日至 5 月 28 日，廠商已於 5 月 28 日完成履約。
135	109AK00 065	社會局/身 心障礙福 利科/身心 障礙福利 科第二股	109 年臺中市身心障礙者 復康巴士營運服務計畫	213,395	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約規定辦理。
136	109AK00 067	社會局/身 心障礙福 利科/身心 障礙福利 科第一股	109 年臺中市身心障礙者 社區資源中心勞務委託案	27,288	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 服務穩定提供中 2. 方案計畫辦理中
137	109AK00 073	社會局/身 心障礙福 利科/身心 障礙福利 科第一股	109 年度臺中市輔具資源 中心設置計畫	15,433	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依據契約期程辦理
138	109AK00 084	社會局/兒 少福利科/ 兒少福利 科第一股	109 年度臺中市居家托育 服務中心暨弱勢家庭兒童 臨時托育服務	46,874	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 完成第一季核銷。
139	109AL00 003	勞工局/福 利促進科/	109 年度身心障礙者支持 性就業服務計畫	14,992	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 截至 5/28 止共媒合就業 129 人次，成功推介就業 68 人次，

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								共服務 3202 人次。
140	109AL00035	勞工局/就業安全科/	109 年度職業訓練委託案(一)	15,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 截至 5 月底已開訓 8 班次，持續招生中。
141	109AH00025	都發局/都市更新工程科/	臺中大車站計畫-原建國市場及附近地區都市更新事業招商計畫案	12,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 109 年 5 月 15 日召開工作會議，109 年 5 月 28 日 提送工作計畫書，刻正簽辦審查會議作業。
142	109AB00013	民政局/生命禮儀管理處/東海殯儀館	汰換東海火化場 1、2 號火化爐	16,700	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案業於 109 年 5 月 8 日辦理驗收作業完竣，俟後依契約 辦理結算付款事宜。
143	109AB00015	民政局/生命禮儀管理處/東海殯儀館	109 年東海火化場汰換空氣污染防制設備 1 套	20,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案由廠商廠制履約中
144	109AF00010	建設局/養護工程處/挖掘管理科	109 年臺中市共同管道保全與管理維護	15,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理 5 月份契約各工區管理維護作業。
145	109AF00011	建設局/養護工程處/挖掘管理科	109 年水滄經貿園區共同管道保全與管理維護	15,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理 5 月份契約各工區管理維護作業。
146	109AF00027	建設局/養護工程處/屯區工程隊	109 年度臺中市養護工程處屯區工程隊景觀維護及植栽改善工程	13,231	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中
147	109AM00009	警察局/交通大隊/執法組	109 年度交通違規案件入案舉發作業勞務採購案	12,350	35	35	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 4 月金額 1075536 元
148	109AN00020	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶	109 年度水箱消防車 5 輛採購案	28,500	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 承商履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		救股						
149	109AN00 021	消防局/災害搶救科/ 災害搶救科災害搶救股	109年度水庫消防車3輛採購案	24,000	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 承商履約中。
150	109AN00 022	消防局/災害搶救科/ 災害搶救科災害搶救股	109年度空氣壓縮車2輛採購案	30,000	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 承商履約中。
151	109AN00 026	消防局/秘書室/秘書室文書庶務股	109年度消防人員及職員應勤服裝採購案	11,230	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案於108年12月25日開始簽辦招標文件，採購方式以最有利標決標方式辦理採購，於109年4月14日執行第一次開標未達3家廠商致流標，於109年4月21日第二次開標，109年5月1日評選最有利標廠商。109年5月5日決標。預計109年6月8日起至6月底前完成確樣及套量作業。
152	109AN00 030	消防局/災害搶救科/ 災害搶救股	108年度消防衣採購案-後續擴充	20,944	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 承商履約中。
153	109AP00 003	環保局/水質及土壤保護科/ 水質及土壤保護科第二股	109年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-臺中市	11,710	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 109年5月8日提送第一階段工作報告，經查尚未完成30%契約工作量；該公司於完成進度後於109年5月17日提送前揭報告，經本局審查後，請該公司依審查意見修正並於109年6月5日前提送修正本。
154	109AP00 020	環保局/環境設施大隊/ 環境設施大隊第三組	109年臺中市水肥資源處理中心委託代操作	64,280	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 契約執行中，廠商依契約提送月報；第二期請款資料收文辦理中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
155	109AP00 021	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	109年臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理	31,349	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 109年1-3月份服務費用已核銷付款，109年4月份服務費用資料審查中。
156	109AP00 022	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	109年臺中市飛灰穩定化 物清運及處理服務	429,504	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 109年3月份服務費用已核銷付款，109年4月份服務費用於109年5月28日簽奉核准。
157	109AP00 023	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	109年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理	150,340	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於109年5月13日完成109年3月份驗收作業。
158	109AP00 024	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	109年逸散源及室內空品管制計畫	14,542	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本月共執行4場次市府餐飲聯合稽查及4場次餐飲業附設兒童遊樂設施查核，5月22日辦理工作檢討會議，5月29日辦理「以功代金7縣市協商會議」，執行4場次室內空品及真細菌檢測，符合原規劃進度。
159	109AP00 041	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	109年山海屯都等12區掩埋場水質處理廠最佳操作及維護申報等工作計畫	17,100	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約操作維護工作規範執行中。
160	109AP00 042	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	109年採購垃圾衛生掩埋場履帶式挖土機2輛	13,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 本案已於1月15日決標，1月21日訂約 2. 契約執行中
161	109AP00 055	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理	109年度臺中市非法棄置場址處理暨緊急應變計畫	12,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、109年5月8日提送4月份工作成果報告。 二、109年5月25日完成沙鹿區現有石業公司非法棄置場址植體第二次採樣作業。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		股						三、統計自 109 年 1 月 14 日至 109 年 5 月 22 日，執行事業廢棄物專案管制工作，完成環保署專案稽查 17 家次、局交辦事項 4 家次、畜牧場現場查核 10 家次、斃死豬集運車輛攔檢 5 件、養豬場周邊巡查 95 家次、清除機構現場查核 191 家次、共同清除處理機構現場查核 9 家次、處理機構現場查核 9 家次，再利用機構現場查核 30 家次、巡查列管高潛勢遭棄置地點 112 次，協助取締非法棄置聯合稽查計畫 383 車次。
162	109AP00 056	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	109 年臺中市環境品質監測站(含移動式監測車)操作維護工作計畫	20,178	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依規定提送月報表，持續辦理各測站監測車操作維護，符合契約進度。
163	109AP00 057	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	109 年臺中市固定污染源許可、空污費管制查核暨空氣品質維護綜合管理計畫	66,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 4/27 辦理第 4 次工作檢討會
164	109AP00 063	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市文山焚化廠興建營運移轉委託專業服務	10,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案刻正執行中，已於 109 年 3 月 26 日核定工作執行計畫書。
165	109AP00 064	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	109 年臺中市營建工程暨道路洗掃查核計畫	24,800	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依計畫工作計畫書期程完成工作項目。
166	109AP00 065	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	109 年臺中市柴油車動力計排煙檢測及非法油品檢測計畫	16,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.109.5.4 召開 5 月工作管理會議。2. 餘依契約規範執行。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
167	109AP00066	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	臺中市后里焚化廠改建營運移轉案促參前置作業委託專業服務計畫	10,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本計畫目前辦理可行性評估作業，並於109年5月14、26日召開工作會議。
168	109AP00067	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	109年臺中市細懸浮微粒(PM2.5)成分分析及空品預報計畫	11,772	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案於109年1月31日開標。2月7日辦理公開評選，2月14日決標並為訂約日。3月、4月已辦理工作會議。計畫執行中。5月26日已辦理工作會議。
169	109AP00100	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	109年採購汰換垃圾掩埋場用特種機具挖土機2輛	13,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.於109年3月25日決標，並於同年月31日訂約。 2.依契約內容履約執行中。
170	109AQ00041	文化局/臺中市立圖書館/圖書採編課	臺中市立圖書館109年中文圖書採購案	34,250	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於4月29日完成分館第4次交貨，交貨內容為優質推薦、特色館藏、行動書車及每月書單等圖書，本課已完成此批交貨圖書書目轉檔，各分館亦完成書目及編目加工之核對，上架供民眾借閱流通。
171	109AQ00058	文化局/市立圖書館/數位資訊課	臺中市立圖書館109年度資訊及資安設備建置採購案	11,185	30	30	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 本採購案經評估屬異質之財物採購且不宜以最低標決標方式辦理，須函請上級機關核准採最有利標決標方式辦理，5月8日文化局函復須補充本案是否適用臺星經濟夥伴協定相關說明並移除招標文件，故修正後於5月11日再次發函，5月13日接獲文化局函復同意函，5月14日完成上網公告，5月27日辦理資格標開標，惟因未達3家廠商投標而流標，5月28日辦理第二次上網公告，預計6月4日資格標開標，6月19日辦理評選作業。
172	109AQ00074	文化局/葫蘆墩文化中心/展演股	臺中市葫蘆墩文化中心演奏廳觀眾席座椅及地板更新採購案	11,429	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案於109年4月30日上網公告招標，等標期因適用臺星經濟夥伴協定，等標期為32日，預定109年6月2日開標

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
173	109AH00044	都發局/綜合企劃科/	「臺中市2050願景計畫推動平臺」委託技術服務案	14,000	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 109.04.15 簽准暫緩招標公告。 招標文件(第2次)： 109.05.20 簽辦招標文件、109.05.26 會辦秘書室、05.27 會辦會計室。
174	109AH00049	都發局/城鄉計畫科/	臺中港特定區主要都市計畫通盤檢討規劃作業案	15,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 109年5月22日議約及決標。
175	109AP00007	環保局/綜合計畫科/綜合計畫科第二股	109年推動臺中市環保志工管理計畫暨環境教育學習服務執行計畫	11,735	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約書規定辦理，無落後之情形。
176	109AP00069	低碳辦公室/低碳辦公室本部/	109年臺中市低碳城市發展管考暨光電城食森林推動計畫	13,300	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 (一)5/14(四)下午2點於惠中樓901會議室召開窗口交流會議。 (二)5/20(三)下午2點於惠中樓901會議室召開植樹研商會議。 (三)5/22(五)、5/29(五)城食森林推動說明會2場次。 (四)5/29(五)下午2點於惠中樓601會議室召開計畫工作檢討會議
177	109AP00073	環保局/太平區清潔隊/	臺中市109年太平區、龍井區、梧棲區及沙鹿區垃圾轉運服務工作	11,548	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 109年4月份垃圾轉運費已請款
178	109AP00080	環保局/環境衛生及毒化物管理科/環境衛生及毒化物管理科第二股	109年臺中市委外執行登革熱防治噴藥工作	14,000	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案各分項A、B、C、D等四區得標廠商，刻正執行本市第一梯次登革熱防治噴藥工作。
179	109AP00082	環保局/環境稽查大隊/環境稽查大隊第	109年臺中市固定污染源暨環保陳情案件稽巡查及檢舉違反廢清法案件查處催收計畫	29,963	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約內容提報工作進度。 一、固定污染源及逸散源法規符合度查核

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		四組						(1) 固定污染源及逸散源法規符合度查核 7 家次 (2) 固定逸散源法規符合度查核 23 家次 (3) 法規符合度查核缺失複查追蹤改善者 8 家次 (4) 特定陳情公私場所現場查核 2 家次 (5) 空品不良應變巡查 2 次 (6) 農廢露天燃燒查核 0 件次 (7) 疑似火點通報案件現場稽查 3 點次 二、辦理環境污染專案查核及調查作業 (1) 專案調查作業(計畫期間累計量) 7 處次 三、辦理查核、陳情及專案之採樣檢測工作 3 點次 四、辦理環保法規講習、查核實務教育訓練及研討會-0 場次教育訓練 五、辦理民眾檢舉案件查處作業 (1) 專人受理檢舉案件作業 1053 件 (2) 檢舉案件查證、處分案件彙整作業 468 件 (3) 檢舉案件再查證作業(月累計量) 777 件 (4) 陳述意見通知及協助裁處寄送作業 722 件 六、辦理環保罰鍰案件移送行政執行作業 (1) 協助辦理移送行政執行作業 94 件 (2) 協助執行憑證資料建置及核對整理 263 件 (3) 舊年度案件再移送行政執行作業 904 件 ~5/17
180	109AP00 116	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	109 年度採購挖土機 6 輛	25,500	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 原案因無廠商投標. 現正簽辦修正招標文件
181	109AR00 009	地政局/豐原地政/第二課	109 年度大臺中地區委外地籍圖重測勞務採購案(后里區)	13,087	35	35	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理前置作業中(預定 109/6/2 議價)
182	109AU00 005	稅務局/消費稅科/消費稅股	109 年使用牌照稅、房屋稅暨地價稅繳款書、轉帳繳納通知書及繳納證明書等列印、摺封及郵寄等作業採購案	35,875	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依規劃期程執行，目前無進度落後。
183	109AU00 014	稅務局/稅務管理科/	委託便利商店代收地方稅稅款及工程受益費服務作	13,136	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		稅務管理 科稅務管理股	業					1.得標廠商(統一、全家、萊爾富、OK等4大超商)依約自109年1月1日起履約。 2.109年2月14日已辦理同年1月份手續費核銷事宜。 3.109年3月11日已辦理同年2月份手續費核銷事宜。 4.109年4月16日已辦理同年3月份手續費核銷事宜。 5.109年5月8日已辦理同年4月份手續費核銷事宜。 6.依規劃期程執行,目前無進度落後。
184	109AY00001	研考會/資訊中心/設備網路科	臺中市政府109年度資訊機房暨所屬機關電腦資訊設備維護	18,876	55	55	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 109/05/21召開月會
185	109AY00004	研考會/資訊中心/應用服務科	公文整合資訊系統維運暨HTML5公文製作系統擴充案	13,740	55	55	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 HTML5公文製作系統於5月12日至5月22日進行第二梯次教育訓練,預計於5月25日上線。
186	109AY00010	研考會/資訊中心/設備網路科	臺中市政府109年度各機關資訊設備汰舊換新採購案	15,150	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本月無查核點,已於5月5日完成簽約,廠商備貨中
187	109AZ00004	原委會/經濟建設及土地管理組/	2020台灣燈會-「原藝交響」原住民族燈區花燈設計製作及展演勞務採購案	28,000	98	98	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.設計階段:108年11月5日前提報工作計畫書;已完成。 2.製作階段:108年2月3日完成製作及佈設;已完成。 3.展出階段:109年2月3日至2月4日進行電力滿載測試。109年2月5日(三)至2月7日(五)整體試營運作業及相關人力到位;已完成。 4.撤場階段:109年3月31日。 5.履約期限:廠商於期限內提送成果報告書等資料,109年5月12日辦理驗收完竣。 6.刻正辦理第二期補助款請撥,及後續撥款相關作業。
188	109AP00088	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	109年度各式環保車輛與機具維修保養案	96,372	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案已於109年1月1日開始履約,為分期驗收,目前各區清潔隊刻正簽辦4月份驗收中。
189	108AD00112	教育局/國民小學/賴厝國小	臺中市北區賴厝國民小學「臺中市108年度前瞻基礎建設計畫-國民中小學	87,243	95	98	3	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 4/8廠商函報完工。4/23~5/11到抽驗學校進行實地驗收作

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			校園數位建設-校園智慧網路建置採購」					業。5/18~5/25 辦理書面驗收作業。5/25 正式驗收合格。
190	108AD00 181	教育局/幼兒教育科/ 幼兒教育科第二股	臺中市政府教育局委託辦理 109 學年度臺中市新設非營利幼兒園	600,155	35	40	5	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 本標案於 108 年 11 月 19 日公告招標，11 月 29 日修正招標文件，於 108 年 12 月 13 日結標，12 月 16 日開標，109 年 1 月 8 日及 10 日召開評審委員會，109 年 1 月 16 日奉准評選結果，1 月 21 日議約（價）、1 月 30 日發布決標公告及第 2 次招標公告，2 月 13 日召開評審委員會，2 月 19 日奉准評選結果，3 月 5 日議價（約）完竣，5 月 8 日簽訂契約。
191	108AH00 062	都發局/城鄉計畫科/	臺中國際機場園區規劃案	14,600	30	35	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 109 年 1 月 29 日招標文件奉核，109 年 2 月 6 日公告招標、3 月 6 日截標、3 月 9 日開標，3 月 19 日召開評選會議，投標廠商評選結果未達標，4 月 29 日簽奉鈞長核准，同意因疫情展延至 5 月 15 日前第 2 次公告招標。109 年 5 月 15 日第 2 次公告招標，5 月 28 日開標，訂於 6 月 5 日召開評選會議。
192	108AR00 033	地政局/土地編定科/	「臺中市國土功能分區分類及使用地劃設作業」委託技術服務案	12,900	35	40	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已決標
193	109AA00 018	秘書處/廳舍管理科/ 廳舍管理科第二股	臺中市政府智慧能源管理中心建置案	15,622	30	40	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 刻正履約中
194	107AG00 037	交通局/交通規劃科/	107 年度臺中市主要幹道智慧化動態續進號誌計畫	15,000	85	95	10	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 1、本案於 107 年 9 月 17 日上網公告，訂於 107 年 10 月 12 日 09:30 開標，結果流標。 2、本案已完成檢討及邀標書修正，訂於 107 年 11 月 27 日 09:30 開標。 3、本案已於 107 年 12 月 5 日完成評選，並於 107 年 12 月 20 日議價完成，由鼎漢國際工程顧問股份有限公司得標。 4、廠商已於 107 年 12 月 28 日提送工作執行計畫書，本局並已於 108 年 1 月 21 日核備，於 108 年 5 月 15 日支付第一期款 4,966,500 元。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								5、廠商已於108年4月19日提送期中報告書，並依本局意見修正報告書於108年5月28日提送修正版報告書，本局並已於108年8月6日核備期中報告書。 6、本案第二期款已於108年12月16日付款予廠商。 7、本案廠商已於109年1月2日提送期末報告書，本局並於109年1月17日請廠商依本局意見進行修正，廠商並於109年2月10日提送修正版期末報告書，並已於109年3月19日召開期末審查會議，會議結論為修正後通過。 8、廠商已於109年4月9日提送修正版期末報告書，109年4月23日已請廠商再修正報告，並於109年4月29日前提送，本局並已於109年5月13日核備期末報告書，刻正辦理驗收作業。
195	109AR00 023	地政局/清水地政/第二課	109年度臺中港特定區計畫(第三次通盤檢討)都市計畫樁位重置地籍圖重測計畫	18,860	20	30	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理上網公告招標事宜。
196	109AP00 117	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	109年臺中市廚餘破碎脫水前處理系統採購案	15,360	30	40	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案於109年5月19日開標，因最低標之廠商報價低於底價80%，請廠商提出說明並簽辦中。
197	109AP00 087	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	109年度採購密封壓縮式垃圾車26輛	74,970	30	40	10	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 目前履約中
198	109AP00 102	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	109年度採購清溝車4輛	24,000	30	40	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 目前履約中
199	109AP00 103	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	109年度採購附加抓斗資源回收車4輛	12,300	30	40	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案5月6日決標，目前履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
200	109AP00105	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	109 年度採購資源回收車 19 輛	35,600	30	40	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 目前履約中
201	109AM00025	警察局/資訊室/	M-Police 警用行動載具汰換贈購案	17,454	0	10	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本局於 109 年 1 月 8 日已簽辦函請警政署辦理行動載具採購事宜
202	109AM00088	警察局/後勤科/	109 年防水透氣雨衣及行政人員服裝採購案	29,516	30	40	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 4 月 1 日上網公告、5 月 7 日開資格標、5 月 14 日辦理評選會議，並於 5 月 21 日決標，履約期限 180 日曆天，現由廠商履約中。
203	109AD00024	教育局/國民小學/陳平國小	臺中市北屯區陳平國民小學 108 學年度充實國民中小學圖書館藏書量計畫採購案	47,966	30	40	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、各項次得標廠商依據訂單備書中。 二、項次六得標廠商因全球新冠肺炎疫情影響，造成海外訂單及空運延遲，申請履約期限展延至 109.6.30 交貨，經與教育局聯繫依契約規定同意其展延。
204	109AH00027	都發局/都計測量工程科/	臺中市 109 年度都市計畫樁測定、埋設及數值地形測量工程委託技術服務案	19,000	30	40	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 109 年 4 月 30 日申報開工 2. 刻正依契約書履約執行中。
205	105AD00034	教育局/幼兒教育科/幼兒教育科第二股	臺中市政府教育局委託辦理「臺中市私立五權非營利幼兒園」採購案	35,631	85	98	13	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案 107 學年度第 2 學期到園檢查作業於 108 年 4 月 16 日辦理完畢，107 學年度第 2 學期第 2 期政府分攤之學費差額業於 4 月 15 日前辦理撥付，並業完成 107 學年度家長滿意度調查，另業配合中央少子女化政策計畫之配套措施進行契約變更事宜，並於 108 年 8 月 1 日前辦理 108 學年度第 1 學期第 1 期學費差額預撥事宜，已撥付 108 學年度第 1 學期第 2 期學費差額，業於 108 年 10 月 3 日完成 107 學年度分期驗收作業。另 107 學年度績效考評作業業於 108 年 11 月 11 日辦理完竣，考評結果達 90 分以上，得以申請績效獎金。績效獎金業已撥付完竣。108 學年度績效考評作業訂於 108 年 6 月 30 日。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
206	107AQ00078	文化局/纖維工藝展演中心/典藏營運股	臺中市纖維工藝博物館常設展空間裝修布置設計競賽及製作財務採購案	25,000	85	98	13	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 尾款核銷業於5月21日簽准，刻正辦理款項撥付事宜。
207	108AH00011	都發局/秘書室/秘書室第二股	臺中市都市發展局沙鹿檔案大樓檔案櫃採購案	72,265	55	70	15	流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 ■預定管考進度： 109/2/28第1次交貨完成日期(55%)。 ■實際管考進度(已完成)： 109/5/28第2次交貨完成日期(70%)。 ■目前進度： 109/5/29會同廠商確認第2期履約項目及數量。
208	108AQ00108	文化局/臺中市立圖書館/閱覽典藏課	109年度圖書館營運勞務承攬採購案	18,620	40	55	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 109年度圖書館營運勞務承攬採購案4月份款項1,430,429元於109年5月19日奉核付款
209	108AR00001	地政局/豐原地政/第二課	108年度大臺中地區委外地籍圖重測計畫(神岡區)	18,585	55	70	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約期程辦理中
210	109AF00003	建設局/機電資訊科/	臺中市109年度公共設施管線資料調查暨系統更新擴充第8期計畫	16,580	40	55	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 持續履約中
211	105AQ00112	文化局/臺中市文化資產處/遺址傳藝課	臺中市13期重劃區第一標工區涉及麻糍埔遺址滯洪池工程搶救發掘計畫	115,000	70	85	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 109年5月8日，函知承商期末發掘報告書修正版提交考古遺址審議會審查結果為修正通過，刻正簽辦驗收作業。
212	107AD01027	水利局/水利規劃科/	臺中市龍井區雨水下水道系統檢討規劃委託技術服務	10,400	55	70	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 109.02.07上傳海大水理檢核平台，109.03.31提送海大辦理SWMM 1D1D模式水理檢核，109.05.27第一階段審核通過，俟海大審核後賡續辦理。
213	107AD01034	水利局/水利規劃科/	臺中市沙鹿區及梧棲區雨水下水道系統檢討規劃委託技術服務	16,000	55	70	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 109.02.21上傳水理檢核平台，109.03.26提送海大辦理SWMM 1D1D模式水理檢核，俟海大審核後賡續辦理。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
214	107AR00 021	地政局/工程管理科/	臺中市第13期市地重劃區 內施工監看與搶救發掘計 畫	56,680	55	70	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 目前文資處刻正辦理搶救發掘報告書審查程序中。
215	109AP00 005	環保局/水質及土壤 保護科/水質及土壤 保護科第一股	109年度臺中市流域污染 總量管制、水污費徵收查 核與水污染源稽查計畫	19,131	40	55	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.辦理2場次法規宣導說明會。 2.提送4月份工作月報及相關資料。 3.提送深度查核及科學辦案結果報告資料。 4.提送計畫執行人力異動核備。 5.提送5月份新聞稿。 6.提送第一期款驗收補正資料。
216	109AP00 118	環保局/水質及土壤 保護科/水質及土壤 保護科第二股	109年度臺中工業區地下 水含氫有機污染物調查及 場址管理計畫	17,180	10	30	20	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1090526 招標文件核定 1090527 移案秘書室上網公告
217	109AR00 015	地政局/測量科/測量 科第一股	臺中市政府地政局暨所屬 地政事務所測量外業用公 務車採購案	10,100	20	40	20	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案於109年5月12日決標
218	103AH00 040	都發局/綜合企劃科/	擬定后里國際花博特定區 計畫規劃案	14,850	70	95	25	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 109.5.13 本市都委會第111次會議審議通過。 109.5.26 請規劃單位依業務單位意見修正計畫書圖。
219	108AN00 024	消防局/秘書室/秘書 室文書庶務股	108年度消防人員及職員 應勤服裝採購案	12,211	70	98	28	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本案A項次108年10月3日決標，另B、C項次108年10月23日第二次公開招標，108年11月1日續行開標，於108年11月28日決標，原訂109年3月17日前第一批交貨，惟廠商因武漢肺炎影響因素報請本局核准履約交貨延長至109年4月1日，廠商分別於109年3月9日及4月1日完成交貨履約。109年4月9日完成初驗，另續行驗收於109年4月30日驗收合格。109年5月份實施制服發放、個人簽收確認及換貨作業，並於109年5月29日完成換貨事宜。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
220	107AP00145	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	臺中市農地污染控制場址適當措施改善計畫-南屯、大甲等2區農地污染改善工作	13,303	55	85	30	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 改善作業、地力回復作業已數完工，旨案坵塊皆驗證通過。 109.4.24 提送期末報告初稿、109.5.15 期末報告審查會，目前修正中。
221	109AR00003	地政局/資訊室/	臺中市政府地政資料中心資訊安全防護暨系統擴充與整合案	20,319	0	30	30	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 5/27 開標
222	109AM00093	警察局/犯罪預防科/	109 年度「清水、梧棲、沙鹿區」治安要點錄影監視系統採購案	30,000	0	35	35	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 持續辦理中
223	109AP00068	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	109 年臺中市機車污染源管制暨檢驗站品質管理計畫	19,000	55	95	40	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本計畫 109 年 5 月底執行老舊或剛滿 5 年機車通知回檢或逾期未定檢機車通知作業 58,012 件、定檢站初驗不合格機車複驗通知 233 件、未定檢、未複驗處分通知 227 件、處分逾期未繳款催繳作業 45 件、機車不定期檢驗路邊攔檢 4 場次、停車熄火查核及宣導 53 輛次、和平區(含梨山地區)移動式機車排氣定檢服務 1 場次、機車排氣檢驗站品質及標準氣體查核 22 站次、烏賊車檢舉案件 142 件、民眾檢舉烏賊車獎勵金發放 1 次、烏賊車檢舉案件處分 13 件、烏賊車處分未繳款案件催繳作業本月辦理 1 次催繳、辦理烏賊車青白煙檢驗 5 場次、烏賊車熱區執行目測判煙作業 8 場次。
224	109AM00004	警察局/犯罪預防科/	109 年錄影監視系統維修保養採購案	69,015	0	40	40	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 維修中。
225	109AF00038	建設局/養護工程處/屯區工程隊	109 年度臺中市養護工程處屯區工程隊道路景觀綠美化維護-第二工區	14,200	40	95	55	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約中
226	109AP00008	環保局/西屯區清潔隊/	109 年度清淨市容一擴大道路清掃執行計畫	25,500	40	95	55	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 109 年 05 月已依工作規範，執行完成，無待辦事項。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
227	109A100 002	農業局/林 務自然保 育科/	臺中市 109 年度捕蜂捉蛇 為民服務勞務委託採購案	15,800	40	95	55	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 發包執行中
228	108A736 001	龍井公所/ 社會課/	108 年臺中市龍井區區民 團體意外保險	15,986	40	98	58	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 驗收完成，依契約須驗收合格後且無待解決事項後發還履 約保證金，目前理賠案餘 1 件進行中。

參、一般公文處理時效

一、一級機關

起迄日期：109/05/01 至 109/05/31

	應辦公文			已辦結公文統計													待辦公文統計				
	本月份 新收件數	截至上月 待辦件數	本月創稿 數	合計			發文統計						小計 (5)+(6)+(7) (8)	存查件數 (9)	辦結公文合計 (8)+(9)		發文平均 使用日數 (11)	待辦公文統計 (4)-(10)		未逾辦理 期限待辦 件數 (13)	已逾辦理 期限待辦 件數 (14)
				(1)+(2)+(3) (4)	6日以內(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結		件數 (10)	%			件數 (10)	%		件數 (12)	%		
					件數 (5)	% (6)/(8)	件數 (6)	% (6)/(8)	件數 (7)	% (7)/(8)											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)/(8)	(6)	(6)/(8)	(7)	(7)/(8)	(8)	(9)	(10)	(10)/(14)	(11)	(12)	(12)/(14)	(13)	(14)			
合計	110,715	13,800	37,109	161,624	53,999	99.74	140	0.26	1	0.00	54,140	92,092	146,232	90.48	1.80	15,392	9.52	15,160	232		
秘書處	724	97	167	988	230	100.00	0	-	0	-	230	666	896	90.69	1.19	92	9.31	92	0		
民政局	2058	247	549	2,854	1125	99.91	1	0.09	0	-	1,126	1512	2,638	92.43	1.67	216	7.57	216	0		
財政局	1059	114	316	1,489	392	100.00	0	-	0	-	392	959	1,351	90.73	1.33	138	9.27	138	0		
教育局	7000	1027	2734	10,761	4226	100.00	0	-	0	-	4,226	5033	9,259	86.04	1.8	1,502	13.96	1,423	79		
建設局	2047	426	762	3,235	781	99.36	5	0.64	0	-	786	2067	2,853	88.19	1.8	382	11.81	318	64		
社會局	7380	919	2293	10,592	4138	99.35	27	0.65	0	-	4,165	5421	9,586	90.50	2.2	1,006	9.50	998	8		
警察局	3566	289	1246	5,101	2027	99.95	1	0.05	0	-	2,028	2681	4,709	92.32	1.22	392	7.68	389	3		
衛生局	6472	787	1527	8,786	2014	99.80	4	0.20	0	-	2,018	5861	7,879	89.68	2.18	907	10.32	899	8		
環境保護局	7574	1272	3990	12,836	4441	99.71	13	0.29	0	-	4,454	6999	11,453	89.23	1.96	1,383	10.77	1,379	4		
地政局	3398	446	803	4,647	1814	98.80	22	1.20	0	-	1,836	2382	4,218	90.77	2.18	429	9.23	429	0		
經濟發展局	6017	724	1425	8,166	1979	99.05	19	0.95	0	-	1,998	5381	7,379	90.36	2.33	787	9.64	785	2		
新聞局	592	82	127	801	141	98.60	2	1.40	0	-	143	542	685	85.52	2.25	116	14.48	115	1		
主計處	664	94	167	925	201	100.00	0	-	0	-	201	592	793	85.73	1.78	132	14.27	132	0		
人事處	740	85	138	963	292	100.00	0	-	0	-	292	596	888	92.21	1.71	75	7.79	73	2		
研考會	1342	293	217	1,852	231	100.00	0	-	0	-	231	1373	1,604	86.61	1.96	248	13.39	247	1		
政風處	596	81	131	808	192	100.00	0	-	0	-	192	504	696	86.14	1.92	112	13.86	111	1		
勞工局	3280	575	1975	5,830	2630	99.89	2	0.08	1	0.04	2,633	2573	5,206	89.30	2.02	624	10.70	621	3		
水利局	7839	1163	2554	11,556	3824	99.97	1	0.03	0	-	3,825	6587	10,412	90.10	2.28	1,144	9.90	1,142	2		
地方稅務局	14904	987	7132	23,023	9861	99.95	5	0.05	0	-	9,866	12215	22,081	95.91	1	942	4.09	941	1		
農業局	3578	458	917	4,953	1528	99.74	4	0.26	0	-	1,532	2925	4,457	89.99	2.15	496	10.01	493	3		
交通局	2879	361	964	4,204	1246	98.97	13	1.03	0	-	1,259	2551	3,810	90.63	1.52	394	9.37	382	12		
觀光旅遊局	1007	261	594	1,862	537	100.00	0	-	0	-	537	1002	1,539	82.65	2.44	323	17.35	318	5		
法制局	2008	279	667	2,954	733	100.00	0	-	0	-	733	2013	2,746	92.96	1.58	208	7.04	208	0		
消防局	5318	441	428	6,187	746	99.87	1	0.13	0	-	747	5089	5,836	94.33	1.58	351	5.67	351	0		
文化局	1097	182	583	1,862	479	99.79	1	0.21	0	-	480	1139	1,619	86.95	1.81	243	13.05	243	0		
客委會	418	34	104	556	101	100.00	0	-	0	-	101	363	464	83.45	1.37	92	16.55	92	0		
都市發展局	14900	1648	3860	20,408	7004	99.74	18	0.26	0	-	7,022	11187	18,209	89.22	2.01	2,199	10.78	2,186	13		
原民會	866	142	233	1,241	352	100.00	0	-	0	-	352	720	1,072	86.38	2.4	169	13.62	169	0		
運動局	1392	286	506	2,184	734	99.86	1	0.14	0	-	735	1159	1,894	86.72	2.07	290	13.28	270	20		

區公所

起迄日期：109/05/01 至 109/05/31

	應辦公文				已辦結公文統計											待辦公文統計					
	本月份 新收件數	截至上月 待辦件數	本月創稿 數	合計 (1)+(2)+(3)	發文統計						小計 (5)+(6)+(7)	存查件數 (9)	辦結公文合計 (8)+(9)		發文平均 使用日數 (11)	待辦公文統計 (4)-(10)		未逾辦理 期限待辦 件數 (13)	已逾辦理 期限待辦 件數 (14)		
					6日以內(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結				件數	%		件數	%			件數	%
					件數	%	件數	%	件數	%											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)	(7)	(7)/(8)	(8)	(9)	(10)	(10)/(14)	(11)	(12)	(12)/(14)	(13)	(14)			
合計	44,112	4,660	12,610	61,382	20,835	99.91	18	0.09	0	-	20,853	34,562	55,415	90.28	1.62	5,967	9.72	5,960	7		
中區區公所	935	100	302	1,337	371	100.00	0	-	0	-	371	870	1,241	92.82	0.94	96	7.18	96	0		
東區區公所	1322	122	534	1,978	789	100.00	0	-	0	-	789	965	1,754	88.68	1.38	224	11.32	224	0		
西區區公所	1603	107	525	2,235	832	100.00	0	-	0	-	832	1196	2,028	90.74	1.35	207	9.26	207	0		
南區區公所	1444	109	328	1,881	574	100.00	0	-	0	-	574	1132	1,706	90.70	1.65	175	9.30	175	0		
北區區公所	1633	159	700	2,492	1072	100.00	0	-	0	-	1,072	1194	2,266	90.93	1.8	226	9.07	226	0		
西屯區公所	2022	165	642	2,829	1265	100.00	0	-	0	-	1,265	1366	2,631	93.00	1.4	198	7.00	198	0		
南屯區公所	1892	208	560	2,660	1001	100.00	0	-	0	-	1,001	1461	2,462	92.56	1.64	198	7.44	198	0		
北屯區公所	2488	242	613	3,343	1277	100.00	0	-	0	-	1,277	1813	3,090	92.43	2.17	253	7.57	253	0		
豐原區公所	1904	153	622	2,679	978	100.00	0	-	0	-	978	1476	2,454	91.60	1.38	225	8.40	225	0		
大里區公所	2078	229	570	2,877	905	100.00	0	-	0	-	905	1619	2,524	87.73	1.51	353	12.27	353	0		
太平區公所	2166	306	725	3,197	1083	100.00	0	-	0	-	1,083	1744	2,827	88.43	2.12	370	11.57	368	2		
清水區公所	1642	138	423	2,203	812	100.00	0	-	0	-	812	1207	2,019	91.65	1.25	184	8.35	184	0		
沙鹿區公所	1523	188	335	2,046	591	100.00	0	-	0	-	591	1276	1,867	91.25	1.61	179	8.75	179	0		
大甲區公所	1427	146	518	2,091	771	100.00	0	-	0	-	771	1144	1,915	91.58	1.29	176	8.42	176	0		
東勢區公所	1368	143	281	1,792	603	100.00	0	-	0	-	603	1042	1,645	91.80	1.47	147	8.20	147	0		
梧棲區公所	1238	166	475	1,879	597	100.00	0	-	0	-	597	1055	1,652	87.92	1.75	227	12.08	227	0		
烏日區公所	1383	167	356	1,906	617	100.00	0	-	0	-	617	1068	1,685	88.41	1.43	221	11.59	221	0		
神岡區公所	1330	169	294	1,793	559	100.00	0	-	0	-	559	1046	1,605	89.51	1.95	188	10.49	188	0		
大肚區公所	1270	159	247	1,676	458	100.00	0	-	0	-	458	1030	1,488	88.78	1.51	188	11.22	188	0		
大雅區公所	1595	162	532	2,289	870	100.00	0	-	0	-	870	1209	2,079	90.83	1.84	210	9.17	210	0		
后里區公所	1473	228	379	2,080	641	100.00	0	-	0	-	641	1184	1,825	87.74	1.58	255	12.26	255	0		
霧峰區公所	1458	150	473	2,081	647	100.00	0	-	0	-	647	1213	1,860	89.38	1.49	221	10.62	221	0		
潭子區公所	1441	131	452	2,024	694	100.00	0	-	0	-	694	1121	1,815	89.67	1.67	209	10.33	209	0		
龍井區公所	1476	119	415	2,010	699	100.00	0	-	0	-	699	1165	1,864	92.74	1.46	146	7.26	146	0		
外埔區公所	1092	140	211	1,443	411	100.00	0	-	0	-	411	898	1,309	90.71	2.02	134	9.29	134	0		
和平區公所	1615	180	530	2,325	734	97.61	18	2.39	0	-	752	1317	2,069	88.99	1.99	256	11.01	252	4		
石岡區公所	1003	93	132	1,228	269	100.00	0	-	0	-	269	822	1,091	88.84	1.58	137	11.16	137	0		
大安區公所	1213	143	184	1,540	381	100.00	0	-	0	-	381	952	1,333	86.56	1.66	207	13.44	206	1		
新社區公所	1078	138	252	1,468	334	100.00	0	-	0	-	334	977	1,311	89.31	1.59	157	10.69	157	0		

肆、人民陳情案件管制情形

一、本府及市長室交辦(一級機關)

資料期間：109年05月01日至109年05月31日

資料下載日期：109年06月5日

項目	總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	臺中捷運股份有限公司
受理情形·上月累積	286	0	0	13	0	3	7	38	30	62	10	9	6	11	9	21	3	8	16	2	22	1	1	10	1	1	0	0	0	0	0	1	1
·本月件數	89	0	0	0	0	1	3	15	5	20	1	2	0	6	1	10	3	2	6	3	6	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1
·累計	375	0	0	13	0	4	10	53	35	82	11	11	6	17	10	31	6	10	22	5	28	3	1	12	1	1	0	0	0	0	0	1	2
資料來源·本府	8	0	0	0	0	0	0	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·市長室	81	0	0	0	0	1	3	13	4	17	1	2	0	6	1	10	3	2	6	3	4	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1
已結	合計	69	0	0	0	1	2	7	5	15	1	2	0	6	1	6	2	2	5	3	6	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	依限	66	0	0	0	1	2	5	5	15	1	2	0	6	1	6	2	2	4	3	6	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	逾限	3	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	77.53	0.00	0.00	0.00	100.00	66.67	46.67	100.00	75.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	60.00	66.67	100.00	83.33	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
未結	合計	20	0	0	0	0	1	8	0	5	0	0	0	0	0	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	14	0	0	0	0	1	2	0	5	0	0	0	0	0	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	6	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	67	0	0	0	1	2	7	4	15	1	2	0	6	1	6	2	2	5	3	5	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	·轉權責機關處理	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

本府及市長室交辦(區公所)

資料期間：109年05月01日至109年05月31日

資料下載日期：109年06月5日

項目	總計	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市		
		中區區公所	東區區公所	西區區公所	南區區公所	北區區公所	西屯區公所	南屯區公所	北屯區公所	豐原區公所	大里區公所	太平區公所	清水區公所	沙鹿區公所	大甲區公所	東勢區公所	梧棲區公所	烏日區公所	神岡區公所	大肚區公所	大雅區公所	后里區公所	霧峰區公所	潭子區公所	龍井區公所	外埔區公所	石岡區公所	大安區公所
受理情形·上月累積	11	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	1	0	1	2	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
·本月件數	3	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·累計	14	0	0	0	0	2	1	0	1	1	1	0	1	0	1	2	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0
資料來源·本府	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·市長室	3	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合計	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依限	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

二、服務中心受理(一級機關)

資料期間：109年05月01日至109年05月31日

資料下載日期：109年06月5日

項目	總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	臺中捷運股份有限公司
受理情形·上月累積	134	0	0	3	0	4	1	4	6	8	1	2	1	5	0	82	0	1	4	2	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
·本月件數	63	0	2	1	0	1	4	3	6	9	1	0	1	4	0	23	2	2	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·累 計	197	0	2	4	0	5	5	7	12	17	2	2	2	9	0	105	2	3	7	2	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
已結	合 計	49	0	2	1	0	1	3	6	4	1	0	1	4	0	18	2	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	47	0	2	1	0	1	1	6	4	1	0	1	4	0	18	2	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	77.78	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	25.00	100.00	100.00	44.44	100.00	0.00	100.00	0.00	78.26	100.00	100.00	66.67	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	14	0	0	0	0	3	0	0	5	0	0	0	0	0	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	14	0	0	0	0	3	0	0	5	0	0	0	0	0	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	48	0	2	1	0	1	3	6	4	1	0	1	4	0	18	2	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

服務中心受理(區公所)

資料期間：109年05月01日至109年05月31日

資料下載日期：109年06月05日

項目	總計	臺中市 中區區公所	臺中市 東區區公所	臺中市 西區區公所	臺中市 南區區公所	臺中市 北區區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形·上月累積	4	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·本月件數	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·累 計	5	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結																													
合 計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
依 限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
占受理件數百分比	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結																													
合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式																													
·適當處理	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

三、市政信箱受理(一級機關)

資料期間：109年05月01日至109年05月31日
資料下載日期：109年06月5日

項目	總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	臺中捷運股份有限公司	
受理情形·上月累積	15317	0	33	125	9	329	232	850	4615	1059	134	217	96	168	234	3170	117	885	2600	63	87	53	23	79	4	26	5	28	1	3	57	15	
·本月件數	3622	0	5	19	4	98	79	250	448	343	34	72	48	83	82	870	57	219	802	10	25	10	2	29	0	6	0	3	0	1	19	4	
·累計	18939	0	38	144	13	427	311	1100	5063	1402	168	289	144	251	316	4040	174	1104	3402	73	112	63	25	108	4	32	5	31	1	4	76	19	
資料來源·陳情整合平台	3622	0	5	19	4	98	79	250	448	343	34	72	48	83	82	870	57	219	802	10	25	10	2	29	0	6	0	3	0	1	19	4	
已結	合計	2888	0	5	18	4	86	57	204	424	256	33	56	44	82	75	669	43	166	571	10	18	10	2	22	0	6	0	3	0	1	19	4
	依限	2789	0	5	18	4	86	57	147	396	250	33	56	44	82	70	666	43	166	571	10	18	10	2	22	0	6	0	3	0	1	19	4
	逾限	99	0	0	0	0	0	57	28	6	0	0	0	0	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	79.73	0.00	100.00	94.74	100.00	87.76	72.15	81.60	94.64	74.64	97.06	77.78	91.67	98.80	91.46	76.90	75.44	75.80	71.20	100.00	72.00	100.00	100.00	75.86	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00
未結	合計	734	0	0	1	0	12	22	46	24	87	1	16	4	1	7	201	14	53	231	0	7	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	694	0	0	1	0	12	22	16	16	86	0	16	4	1	7	201	14	53	231	0	7	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	40	0	0	0	0	0	30	8	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	·適當處理	2800	0	5	17	3	82	45	195	412	256	28	56	44	81	64	663	42	154	568	10	18	10	2	12	0	6	0	3	0	1	19	4
	·轉權責機關處理	76	0	0	1	1	4	10	9	12	0	5	0	0	0	6	6	0	11	1	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	
	·不予處理(存查)	12	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	5	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鼓勵件數	8	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

市政信箱受理(區公所)

資料期間：109年05月01日至109年05月31日

資料下載日期：109年06月5日

項目	總計	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市				
		中區區公所	東區區公所	西區區公所	南區區公所	北區區公所	西屯區公所	南屯區公所	北屯區公所	豐原區公所	大里區公所	太平區公所	清水區公所	沙鹿區公所	大甲區公所	東勢區公所	梧棲區公所	烏日區公所	神岡區公所	大肚區公所	大雅區公所	后里區公所	霧峰區公所	潭子區公所	龍井區公所	外埔區公所	石岡區公所	大安區公所	新社區公所	
受理情形·上月累積	713	1	8	21	13	12	49	21	23	95	83	62	19	34	13	23	12	26	42	14	31	22	18	25	35	5	4	0	2	
·本月件數	234	5	6	2	3	7	7	8	24	17	22	19	7	19	5	5	6	11	11	9	11	4	4	10	11	1	0	0	0	
·累計	947	6	14	23	16	19	56	29	47	112	105	81	26	53	18	28	18	37	53	23	42	26	22	35	46	6	4	0	2	
資料來源·陳情整合平台	234	5	6	2	3	7	7	8	24	17	22	19	7	19	5	5	6	11	11	9	11	4	4	10	11	1	0	0	0	
已結	合計	223	2	6	2	3	7	7	8	20	17	22	18	7	19	5	5	6	11	9	8	11	4	4	10	11	1	0	0	0
	依限	223	2	6	2	3	7	7	8	20	17	22	18	7	19	5	5	6	11	9	8	11	4	4	10	11	1	0	0	0
	逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	95.30	40.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	83.33	100.00	100.00	94.74	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	81.82	88.89	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
未結	合計	11	3	0	0	0	0	0	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	11	3	0	0	0	0	0	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	216	2	6	2	3	7	7	8	20	15	21	18	7	19	5	5	6	11	9	7	11	2	4	10	10	1	0	0	0
	·轉權責機關處理	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

四、1999 話務中心受理(一級機關)

資料期間：109 年 05 月 01 日至 109 年 05 月 31 日

資料下載日期：109 年 06 月 5 日

項目	總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	臺中捷運股份有限公司	
受理情形·上月累積	28199	0	53	259	36	652	1297	3547	6468	2460	601	638	284	527	303	4239	485	1372	3612	146	207	234	87	345	2	6	23	133	7	4	162	10	
·本月件數	7901	0	11	50	7	195	417	1154	1663	776	195	169	63	156	93	1204	155	230	1022	45	59	30	15	95	0	4	5	39	1	1	42	5	
·累 計	36100	0	64	309	43	847	1714	4701	8131	3236	796	807	347	683	396	5443	640	1602	4634	191	266	264	102	440	2	10	28	172	8	5	204	15	
已結																																	
合 計	6763	0	11	47	7	182	342	988	1594	589	189	128	55	148	82	984	133	192	772	43	45	28	15	94	0	4	3	39	1	1	42	5	
依 限	6368	0	11	47	7	182	342	669	1535	575	187	127	55	148	82	984	133	192	772	43	45	28	15	94	0	4	3	39	1	1	42	5	
逾 限	395	0	0	0	0	0	0	319	59	14	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
占受理件數百分比	85.60	0.00	100.00	94.00	100.00	93.33	82.01	85.62	95.85	75.90	96.92	75.74	87.30	94.87	88.17	81.73	85.81	83.48	75.54	95.56	76.27	93.33	100.00	98.95	0.00	100.00	60.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
未結																																	
合 計	1138	0	0	3	0	13	75	166	69	187	6	41	8	8	11	220	22	38	250	2	14	2	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	
未逾限	982	0	0	3	0	13	75	68	20	180	6	40	8	8	11	220	22	38	250	2	14	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
已逾限	156	0	0	0	0	0	0	98	49	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
處理方式																																	
·適當處理	6244	0	11	46	3	177	262	880	1497	588	143	126	51	147	65	981	131	186	704	43	45	27	15	22	0	4	2	39	1	1	42	5	
·轉權責機關處理	434	0	0	0	4	5	72	108	94	0	46	1	4	0	17	1	2	6	2	0	0	0	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	
·不予處理(存查)	85	0	0	1	0	0	8	0	3	1	0	1	0	1	0	2	0	0	66	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
鼓勵件數	116	0	0	3	0	0	1	7	30	2	0	1	1	17	1	15	6	2	18	1	0	2	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

1999 話務中心受理(區公所)

資料期間：109 年 05 月 01 日至 109 年 05 月 31 日

資料下載日期：109 年 06 月 5 日

項目	總計	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市			
		中區區公所	東區區公所	西區區公所	南區區公所	北區區公所	西屯區公所	南屯區公所	北屯區公所	豐原區公所	大里區公所	太平區公所	清水區公所	沙鹿區公所	大甲區公所	東勢區公所	梧棲區公所	烏日區公所	神岡區公所	大肚區公所	大雅區公所	后里區公所	霧峰區公所	潭子區公所	龍井區公所	外埔區公所	石岡區公所	大安區公所	新社區公所	
受理情形·上月累積	2121	8	33	56	30	83	84	100	77	186	201	178	100	106	43	46	46	71	73	58	129	67	79	102	103	27	17	3	15	
·本月件數	754	12	13	19	15	36	43	35	37	69	74	73	25	43	9	18	10	36	23	18	36	12	17	21	41	5	6	1	7	
·累 計	2875	20	46	75	45	119	127	135	114	255	275	251	125	149	52	64	56	107	96	76	165	79	96	123	144	32	23	4	22	
已結	合 計	715	9	13	18	14	35	38	29	29	68	70	72	25	43	9	18	9	35	21	17	35	12	16	21	40	5	6	1	7
	依 限	715	9	13	18	14	35	38	29	29	68	70	72	25	43	9	18	9	35	21	17	35	12	16	21	40	5	6	1	7
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	94.83	75.00	100.00	94.74	93.33	97.22	88.37	82.86	78.38	98.55	94.59	98.63	100.00	100.00	100.00	100.00	90.00	97.22	91.30	94.44	97.22	100.00	94.12	100.00	97.56	100.00	100.00	100.00	100.00
未結	合 計	39	3	0	1	1	1	5	6	8	1	4	1	0	0	0	0	1	1	2	1	1	0	1	0	1	0	0	0	
	未逾限	39	3	0	1	1	1	5	6	8	1	4	1	0	0	0	0	1	1	2	1	1	0	1	0	1	0	0	0	
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	·適當處理	673	9	13	18	14	35	38	29	29	60	69	72	23	41	9	16	8	27	20	17	34	11	16	19	28	4	6	1	7
	·轉權責機關處理	41	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	2	2	0	2	1	8	1	0	1	1	0	2	12	1	0	0	0
	·不予處理(存查)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	7	0	0	0	0	1	0	2	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關)

資料期間：109年05月01日至109年05月31日
資料下載日期：109年06月5日

項目	總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	臺中捷運股份有限公司
受理情形·上月累積	680	0	1	12	0	23	17	40	36	54	6	12	4	27	28	304	15	30	34	3	10	11	1	7	0	0	0	1	0	0	4	0
·本月件數	247	0	0	3	0	7	6	78	14	8	0	3	3	25	16	52	5	10	9	1	1	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
·累計	927	0	1	15	0	30	23	118	50	62	6	15	7	52	44	356	20	40	43	4	11	16	1	7	0	0	2	0	0	4	0	
資料來源·總統府	56	0	0	1	0	3	1	11	2	1	0	2	1	3	4	15	3	5	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
·行政院	106	0	0	1	0	4	5	1	5	4	0	1	1	21	12	35	2	5	6	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
·監察院	8	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
·其他	77	0	0	1	0	0	0	65	7	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	208	0	0	3	0	5	6	69	13	6	0	3	2	23	15	42	3	9	4	0	0	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
依限	187	0	0	3	0	5	6	52	12	3	0	3	2	23	15	42	3	9	4	0	0	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
逾限	21	0	0	0	0	0	0	17	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
占受理件數百分比	84.21	0.00	0.00	100.00	0.00	71.43	100.00	88.46	92.86	75.00	0.00	100.00	66.67	92.00	93.75	80.77	60.00	90.00	44.44	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
未結	39	0	0	0	0	2	0	9	1	2	0	0	1	2	1	10	2	1	5	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
未逾限	33	0	0	0	0	2	0	4	0	2	0	0	1	2	1	10	2	1	5	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
已逾限	6	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	199	0	0	3	0	5	6	68	13	6	0	3	2	23	15	35	3	8	4	0	0	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
·適當處理	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
·轉權責機關處理	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
·不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)

資料期間：109年05月01日至109年05月31日

資料下載日期：109年06月5日

項目	總計	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市				
		中區區公所	東區區公所	西區區公所	南區區公所	北區區公所	西屯區公所	南屯區公所	北屯區公所	豐原區公所	大里區公所	太平區公所	清水區公所	沙鹿區公所	大甲區公所	東勢區公所	梧棲區公所	烏日區公所	神岡區公所	大肚區公所	大雅區公所	后里區公所	霧峰區公所	潭子區公所	龍井區公所	外埔區公所	石岡區公所	大安區公所	新社區公所
受理情形·上月累積	106	0	0	0	1	0	0	0	0	1	93	5	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
·本月件數	19	0	0	0	0	1	0	0	2	0	4	1	1	0	6	0	0	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	
·累計	125	0	0	0	1	1	0	0	2	1	97	6	1	0	8	0	0	3	0	0	0	2	2	0	1	0	0	0	
資料來源·總統府	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
·行政院	10	0	0	0	0	1	0	0	2	0	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	
·監察院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
·其他	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
已結	合計	19	0	0	0	1	0	0	2	0	4	1	1	0	6	0	0	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	
	依限	19	0	0	0	1	0	0	2	0	4	1	1	0	6	0	0	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	
	逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	占受理件數百分比	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
未結	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	·適當處理	14	0	0	0	1	0	0	2	0	4	1	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	
	·轉權責機關處理	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	·不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

