

# 109年6月列管案件月報



臺中市政府  
研究發展考核委員會  
Research, Development and Evaluation Commission,  
Taichung City Government

# 目 錄

概述.....	1
壹、市政會議指示事項辦理情形 .....	3
貳、研究計畫及府列管標案辦理情形 .....	18
一、研究計畫 .....	18
二、府列管標案 .....	22
(一) 學校工程 .....	22
(二) 道路橋梁工程 .....	30
(三) 交通工程 .....	37
(四) 水利工程 .....	39
(五) 水土保持工程 .....	52
(六) 公有建築工程 .....	53
(七) 環保工程 .....	65
(八) 景觀及綠化工程 .....	65
(九) 觀光遊憩工程 .....	69
(十) 重劃工程區段徵收工程 .....	72
(十一) 災修工程 .....	75
(十二) 其他(財務及勞務採購案用).....	75
參、一般公文處理時效.....	115
一、一級機關 .....	115
二、區公所 .....	116
肆、人民陳情案件管制情形 .....	117
一、本府及市長室交辦(一級機關) .....	117

本府及市長室交辦(區公所) .....	118
二、服務中心受理(一級機關) .....	119
服務中心受理(區公所) .....	120
三、市政信箱受理(一級機關) .....	121
市政信箱受理(區公所) .....	122
四、1999 話務中心受理(一級機關) .....	123
1999 話務中心受理(區公所) .....	124
五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關) .....	125
總統府、行政院等上級機關交辦(區公所) .....	126

# 概述

## 壹、市政會議指示事項辦理情形

109 年 6 月份各機關市政會議辦理情形如案件一覽表，詳 P3~P17。

## 貳、研究計畫及府列管標案辦理情形

### 一、研究計畫：

108 年度計畫總計列管 1 案，進度落後者計 1 案，各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳 P18。

109 年度計畫總計新增 7 案，進度符合者計 6 案，進度落後者計 1 案，各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳 P19-P21。

### 二、府列管標案：

109 年 6 月份總計列管 468 案，進度符合者計 418 案；進度落後者計 43 案；解除列管案件計 7 案。

12 類列管標案落後件數及比率如下表，各標案截至 109 年度 6 月份辦理情形詳見 P22~P114。

109 年 6 月府列管標案落後比率統計表

工程類別	學校工程	道路橋梁工程	交通工程	水利工程	水土保持工程	公有建築工程	環保工程	景觀及綠化工程	觀光遊憩工程	重劃工程區段徵收工程	災修工程	其他類(財物及勞務採購)	合計
落後件數(A)	9	5	1	1	0	11	0	4	0	4	0	8	43
落後件數比率(A/B)	18.00%	15.15%	9.09%	1.96%	0.00%	18.33%	0.00%	22.22%	0.00%	28.57%	0.00%	3.72%	9.19%
總件數(B)	50	33	11	51	3	60	2	18	10	14	1	215	468
占整體落後比率	20.93%	11.63%	2.33%	2.33%	0.00%	25.58%	0.00%	9.30%	0.00%	9.30%	0.00%	18.60%	100.00%

## 參、一般公文處理時效

一、109 年 6 月份一級機關發文平均使用日數為 1.8 天，詳見 P115。

二、109 年 6 月份區公所發文平均使用日數為 1.56 天，詳見 P116。

## 肆、人民陳情案件管制情形

109 年 6 月份新收案件數共受理 1 萬 3,025 件，較 5 月份受理件數 1 萬 2,933 件，增加 0.71%。陳情案件報表包含下列五大項：

### 一、本府及市長室交辦：

共受理 80 件，逾限未結案件共計 2 件，逾限未結案比率 2.5%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P117~P118。

### 二、服務中心受理：

共受理 56 件，無逾限未結案件，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P119~P120。

### 三、市政信箱受理：

共受理 3,702 件，逾限未結案件共計 75 件，逾限未結案比率 2.03%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P121~P122。

### 四、1999 話務中心受理：

共受理 8,991 件，逾限未結案件共計 142 件，逾限未結案比率 1.58%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P123~P124。

### 五、總統府、行政院等上級機關交辦：

共受理 196 件，逾限未結案件共計 2 件，逾限未結案比率 1.02% (逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P125~P126。

# 壹、市政會議指示事項辦理情形

## 臺中市政府第 440 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 06 月 02 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	<p>中火長期以來火力全開，污染中部空氣，去(108)年本市依據生煤自治條例要求關閉部分機組後，中部空氣品質大幅提升，不僅今(109)年 4 月本市空品不良天數減少，5 月南投空品不良天數也大幅下降，空污改善已見成效，市府十分珍惜這份成果；然而，臺電甫於 5 月 22 日股東會上保證備轉容量充足、盛夏沒有缺電危機，言猶在耳，今日卻在龍井區召開說明會，表示停機近半年的火力發電廠二、三號機組預計在今夏重啟，市府除了深表遺憾，也在此呼籲臺電審慎評估，饒過中部人，還給市民好空氣。</p>	環境保護局	01	<p>一、根據環保署空氣品質監測站最新數據，本市 109 年 1 月至 5 月的 PM2.5 平均值為 <math>20.2 \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，相較 108 年同期 <math>20.5 \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，改善 <math>0.3 \mu\text{g}/\text{m}^3</math>；109 年 1 月至 5 月空氣品質不良(AQI&gt;100)累計天數為 19 天，與 108 年同期 19 天持平。另 109 年 5 月 PM2.5 平均值為 <math>12.2 \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，相較 108 年同期 <math>17.2 \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，大幅改善 <math>5 \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，且 5 月降雨日數 11 日、單月累積雨量 306.5mm 均較 108 年同期 18 日及 524mm 為少。</p> <p>二、環保署雖於 109 年 2 月 25 日撤銷環保局廢止中火第 2、3 號機許可證處分，惟環保署未依程序呈報行政院即逕為撤銷，且該署非臺中市政府環保局之上級機關，無權撤銷環保局開立之廢證處分，因此該撤</p>

				<p>銷處分因違法而自始無效，亦即中火仍須依循環保局所為廢證處分，停止第 2、3 號機組操作營運。倘中火 2、3 號機違規啟動，即為無許可證逕行操作，本局可依空污法裁罰並命其停工，若中火仍違法運作，將依空污法規定辦理，呼籲台電公司遵守法律規定，勿以身試法。</p>
2	<p>有關今日農業局「因應新冠肺炎—農業紓困及輔導方案」專案報告，由於新冠肺炎疫情影響，今年本市的花卉、瓜果等交易量受到衝擊，為維持產銷穩定，農業局在經驗豐富的蔡局長領導下規劃多項補助、扶助計畫，編列經費協助、輔導農民透過電商方式販售農產品，發展農產電子商務，讓農民得以運用現代科技行銷，減少損失，這是相當重要的轉變，值得嘉許，也請農業局持續為農民及臺中的農產行銷努力。</p>	農業局	02	<p>一、國內行銷：</p> <p>(一)協助本市各農民團體與農友將農產品於郵政商城、普利共好商城及玉美嚴選線上商城等電商平台、網路直銷及宅配等多元行銷通路上架銷售；另也配合中央辦理「臺灣農產嘉年華」網路購物活動，引薦農民及供貨團體與電商平臺合作，以協助本市農產品行銷。</p> <p>(二)輔導本市農特產品於百貨公司及好市多、全聯、愛買等量販店大型賣場上架。</p> <p>(三)辦理柑橘、荔枝次級果收購加工榨汁，避免次級果流入市場，平衡供需。</p> <p>(四)配合中央辦理校園插花推廣活動，共辦理 794 場次，計 155 所學校、24,097 位學生參加。</p>

				<p>(五)配合中央、協助民間團體辦理大型花卉裝置藝術布置共 2 處。</p> <p>(六)結合各大活動設置農產品展售區或農村家政美食區推廣本市農特產品。</p> <p>(七)配合 2020 臺中購物節，媒合東森購物台，推出農會人氣商品組合包，邀請盧市長以直播方式宣傳促銷，於 40 分鐘節目期間共售出 700 組以上，達到拓展創新銷售通路。</p> <p>(八)加強網路與多媒體行銷，以圖卡及影片等方式於網路社群宣傳本市農產品。</p> <p>二、國外行銷：</p> <p>(一)辦理柑橘外銷補助計畫，補助外銷運費每公斤 5 元，計畫辦理 500 公噸。</p> <p>(二)辦理荔枝外銷補助計畫，補助外銷果品費每公斤 10 元，計畫辦理 44 公噸。</p> <p>(三)輔導豐原區農會於 109 年 1 月 17~20 日至汶萊辦理臺中農特產品行銷活動。</p> <p>(四)輔導石岡區農會於 109 年 7 月 2~9 日在馬來西亞辦理荔枝試吃行銷活動。</p>
--	--	--	--	---



3	<p>今年初因新冠肺炎影響，許多大型活動紛紛暫緩或取消，近日因臺灣防疫有成，疫情已漸趨緩，面對後疫情時代，我們首要提振經濟，因此將重啟許多大型活動，首先登場的是將於7月舉辦的臺中購物節，活絡在地商業脈動；此外，倘疫情持續趨緩，去(108)年頗受好評之新社花海暨國際花毯節、2020 世界蘭展也將在規劃完善後盛大登場，以期進一步帶動經濟發展，敬請大家拭目以待。</p>	經濟發展局	03	109 年臺中購物節訂於 109 年 7 月 1 日起至 8 月 31 日止，預計於 6 月 15 日辦理開跑記者會，並已進行多元媒體宣傳以利訊息快速擴散，並規劃電商模式以打破空間限制，讓各地民眾可購買臺中產品，藉由媒體強力行銷、全城 on sale 及線上線下並進模式，刺激買氣振興臺中經濟。
		農業局	03	2020 世界蘭花會議暨展覽因受疫情影響，原定 109 年 3 月 9 日至 3 月 18 日舉辦之蘭展，將延至 110 年 4 月 23 日至 5 月 3 日舉辦。
4	<p>臺電臺中火力發電廠每年依據發電量核發「發電年度促協金」回饋龍井、梧棲、大肚、沙鹿、清水等區，近二年臺電在市府要求下管控中火生煤用量，由於發電量減少，致促協金亦同步逐年減少，造成部分公所補助經費不足，影響居民權益，對此市府保證，相關公所經費缺多少，市府就補多少。今年由黃副市長督導相關局處協調補助龍井區經費約 2,444 萬 8,000 元、梧棲區約 562 萬 3,000 元、大肚區 293 萬 4,000 元、沙鹿區約 244 萬 5,000 元、清水區約 220 萬元，我們希望市民不要用金錢換取健康，因此市府將持續兼顧保障市民權益及捍衛臺中空氣品質。</p>	民政局	04	<p>一、有關台電發電年度促協金經費短差案，業於 109 年 5 月 22 日由黃副市長主持，民政局、經發局、水利局、建設局、文化局、社會局、農業局、運動局及主計處等機關及龍井、梧棲、大肚、沙鹿、清水 5 區公所出席召開「109 年度台電促協金經費短差跨局處研商會議」（會議紀錄業於 6 月 2 日函發各機關辦理在案）。</p> <p>二、本案業已辦理完畢，請解除列管。</p>
		經濟發展局	04	<p>本案業經民政局於 109 年 5 月 22 日邀集本府相關單位及各區公所召開「台電促協金經費短差跨局處研商會議」，由黃副市長決議請本府各相關單位協助</p>

				支應，並請各區公所應依逐年遞減之原則來籌編未來年度預算，以茲因應。
5	<p>在市府熱情邀請下，衛福部陳時中部長於5月30蒞臨臺中，穿上臺中購物節的T恤與商圈、各區農會、糕餅、旅宿業者等約60組人士逐一合影，本人並致贈陳部長本市「澎派包」，內有許多臺中知名特產，除了感謝市民朋友的熱烈迴響並歡迎逕向本府經發局洽詢選購之外，當日部長與各方代表所合影之各式照片、影片，也可自由運用，期盼在陳部長的加持之下，成功振興臺中經濟。</p>	經濟發展局	05	<p>一、衛生福利部長陳時中5月31日到臺中助攻經濟，市長致贈裝滿20項在地好禮的「十全十美澎湃包」表達謝意，曝光後民眾詢問度相當高，為回應民眾期待，市府於6月5日8時起限量開賣30份，當日10時10分即搶購一空；後續民眾如對澎湃包內容物品項有興趣，可直接向個別店家洽購，以行動支持臺中店家。</p> <p>二、當日部長與各團體合影、合照均已提供公協會運用，本局亦於FB等管道強力廣宣，經查許多業者亦透過本身FB等發送宣傳。</p>

## 臺中市政府第 441 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 06 月 09 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	<p>面臨後疫情時代，市府除深化民眾防疫意識外，振興經濟將是未來的市政重心，我們以「防疫新生活，臺中好過活」為目標，期許讓市民生活正常、經濟活絡。此外，因臺灣已超過 8 周無新冠肺炎本土新增個案，中央流行疫情指揮中心於 6 月 7 日宣布擴大鬆綁防疫規範，本市亦配合實施八大解封措施，請相關機關推動下列措施：</p> <p>一、本市 411 處社區照顧關懷據點，自 6 月 12 日起恢復共餐服務。</p>	社會局	01	<p>有關本市 411 處社區照顧關懷據點，自 6 月 12 日起恢復共餐服務，本局已於 6 月 9 日發佈市政新聞，以及運用 LINE 群組通知各據點恢復共餐服務，但仍需維持相關防疫措施，如勤洗手、量體溫、咳嗽掩口鼻、環境定期消毒、保持社交距離或戴口罩、生病在家休息等，共同守護社區長輩健康。</p>
2	<p>二、本市長青學苑共 890 班，自 6 月起陸續恢復開班授課，預計 9 月前全面恢復開班。</p>	社會局	02	<p>有關本市長青學苑上學期停課，自 6 月份陸續恢復開課，說明於下：</p> <p>一、國內疫情趨於穩定，長輩也希望恢復昔日生活重心、出門學習，故已請各區公所儘量規劃於 6 月份恢復開課。</p> <p>二、本府亦鼓勵每班儘量增加課程時數，惟仍需考量場地能否配合、長輩體力能否負荷、學員選課情況等，同時也要落實防疫措施。</p> <p>三、今年預計開班 890 班，已有 19 區規劃在 6 月部分開課共計 512 班，到 7</p>

				月可恢復至 746 班，直至 9 月會全數恢復上課。
3	三、本市 8 處親子館，即日起全面開放，恢復原本入館組數、原有課程及活動。	社會局	03	<p>一、為配合武漢肺炎防疫，本市親子館自 2 月 4 日起休館，但改採線上課程及活動，提供家長及小朋友相關活動，及教玩具及圖書借閱服務；隨著疫情狀況逐漸趨緩，於 5 月 19 日恢復各項活動、親職教育及入館服務，惟考量仍在防疫期間，組數(1 組 2 人)減半辦理，另同步辦理「親子月-臺中市親子館走透透」活動，讓市民朋友更加認識本市親子館；本月配合中央流行疫情指揮中心鬆綁生活防疫規範，於 6 月 7 日起，全面恢復原有課程、活動及入館組數。</p> <p>二、目前本市親子館配合防疫規範，已全數恢復正常營運，建議解除列管。</p>
4	四、本市各文化場館，即日起全面開放藝文活動，豐富市民藝文生活。	文化局	04	<p>本局所屬演藝場館解封開演，為振興藝文，支持本市立案演藝團體重啟表演，規劃邀請本市在地表演團隊演出，提供民眾多元、多場次且可免費參與的藝文饗宴，以邀演相挺在地藝文團隊，並以各項表演演出撫慰民眾受疫情影響的心情。</p>
5	五、文化局持續推動藝文紓困 2.0 政策，歡迎有需求之藝文團體洽詢相關資訊。	文化局	05	<p>本局為振興藝文，繼之前三月份推動「藝文紓困 3+2」後，再推出「藝文紓困 2.0」四項撫慰人心相挺措施，包括「場館相挺</p>

				<p>免費使用、邀演相挺撫慰人心、街藝相挺藝起加油、創作相挺表演升級」等四個措施，期能在後疫情時代，振興本市藝文活動。藝文紓困 2.0 表演藝術升級第二次徵件計畫，於第一次徵件計畫未提案或未入選的團隊皆可申請，申請期限即日起至 7 月 17 日截止，鼓勵團隊於後疫情期間累積能量創作升級，本局將持續輔導相挺藝文團隊。</p>
6	<p>六、自 6 月 10 起本市校園實施第三階段開放政策，即除了假日及放學後開放校園運動場供民眾運動之外，平日上課前也開放使用，並全面恢復校園場館對外租借。</p>	教育局	06	<p>一、因應疫情穩定控制，且中央流行疫情指揮中心宣布自 109 年 6 月 7 日後放寬國內社區防疫措施，本局於 109 年 6 月 9 日以中市教中字第 1090049453 號函知本市高級中等以下學校全面開放校園，另室內場館亦同時恢復供租借使用，希冀市民的生活能回歸正常，並維持規律運動的好習慣。</p> <p>二、惟為維護校園安全，本局仍務請各校提醒租借團體，需落實社交距離、實名制、不共餐及協助場地消毒清潔等工作。另亦請各校協助張貼公告並提醒民眾，進入校園應落實個人自主健康管理，倘有呼吸道症狀或身體不適之情形，請勿進入校園，另亦請鼓勵民眾倘無法保持社交距離室內 1.5</p>

				公尺、室外 1 公尺，應配戴口罩，避免校園疫情發生。
7	七、本市防疫會議由每週一次改為每兩週一次，並視疫情後續發展狀況調整。	衛生局	07	自 6/9 起本市防疫會議召開頻率由每週 1 次改為每兩週 1 次；本市因應「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情應變指揮中心第 23 次防疫會議於 6/17 日召開。
8	八、經發局積極籌備第二屆臺中購物節，並自 7 月 1 日開始振興購物商機，協助臺中商區店家重現榮景。	經濟發展局	08	109 年臺中購物節訂於 109 年 7 月 1 日起至 8 月 31 日止舉行，並於 6 月 15 日辦理開跑記者會，已進行多元媒體宣傳以利訊息快速擴散，並規劃電商模式以打破空間限制，讓各地民眾可購買臺中產品，藉由媒體強行行銷、全城 on sale 及線上線下並進模式，刺激買氣振興臺中經濟。
9	<p>針對今日衛生局「新冠肺炎階段性防疫成果」專案報告，衛生局於疫情期間確實執行防疫措施，使本市防疫工作成效卓著，深獲衛福部陳部長大力讚許；此外，本人也感謝市民、民間團體對防疫措施的配合，讓臺中的防疫工作獲外界肯定，對即將來臨的後疫情時代，下列相關政策請積極辦理：</p> <p>一、本市公、私有市場及商圈、觀光景點已解除人流管制措施，請各局處加強宣導。</p> <p>二、請針對各觀光景點或人流控制區域之防疫告示牌進行資訊更新，俾利民眾遵循。</p>	經濟發展局	09	本局業於 109 年 6 月 9 日以中市經市字第 1090027556 號函示各轄管市集解除人流管制措施，並請各市集協助宣導攤商及消費者養成良好衛生習慣，落實個人手部衛生與咳嗽禮節，並保持社交距離或配戴口罩，以維護市集消費安全。
		觀光旅遊局	09	本局已於臺中觀光旅遊網最新消息發布解封措施新聞，後續將於臺中觀光旅遊網及本局社群媒體上持續宣傳旅遊活動、遊程等觀光資訊，鼓勵國民旅遊，促進本市觀光人潮。
		本府各機關	09	遵照辦理。
		各區公所	09	遵照辦理。

10	<p>大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動即將於本週四（6月11日）起駕，鎮瀾宮表示將配合中央防疫措施控管參與人數在1,000人以下，惟其為疫情解封後首場大型宗教遶境活動，為維護參與民眾的安全，請陳副市長籌組專案小組前往鎮瀾宮瞭解防疫措施並提供必要協助，期許活動能平安順利。</p>	<p>民政局</p>	10	<p>為維參與「大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動」之民眾安全及疫情管控，本（民政）局積極協助輔導宮廟配合相關措施，執行情形如下：</p> <p>一、奉鈞長裁示，陳副市長旋即於6月10日上午9時、大甲媽遶境起駕(6/11)前，邀集本府警察局、衛生局、環保局、新聞局及民政局等相關機關首長代表，假本府警察局-大甲分局召開本案防疫專案小組會前會，並於是日上午十時率本小組親至大甲鎮瀾宮，與該宮鄭副董事長銘坤研商活動期間防疫措施及人流動線安排，並現場聯合發佈新聞週知社大眾，相關措施詳陳如下：</p> <p>（一）參照內政部109年6月8日台內民字第10902238431號函，請鎮瀾宮落實參加人員實聯制、衛生防護措施(量體溫、勤洗手、噴酒精、環境清消)、保持持社交距離(無法保持時則配戴口罩)等防疫配套措施，執行方式：</p> <p>1. 大甲媽遶境進香起駕，採人潮分流，如有意隨香的信徒請提前出發。廟外設置臨時供桌，於廟外參拜一樣誠心。</p>
----	--	------------	----	---

				<p>2. 入廟參拜送駕者，視廟內人潮進行人流管制，進廟時須配戴口罩、體溫量測，並配合入廟進出口規劃，單一動線參拜，參拜完畢即往廟外移動不停留。</p> <p>3. 親臨現場參與者，務必做好防疫措施，保持社交距離，並遵從現場廣播人員指揮引導；身體不適或發燒者，請勿至現場參加。</p> <p>4. 限制參與遶境活動的宗教團體、轎班人數，每組以 10 人為上限，並提前「造冊」掌握人員名單，每日量體溫追蹤人員健康狀況。也呼籲信眾「不要鑽轎底」。</p> <p>5. 起駕日現場將配合中央規定進行容留人數管制，上限為 800 人，民眾如到場請配合於入口處實聯登記。</p> <p>(二)大甲媽祖遶境全程 340 公里，沿途提供許多點心美食，鎮瀾宮要求各宮廟準備的點心(含水果)、茶水都改用餐盒及瓶裝水，各宮廟也都定時進行消毒，11 日起駕鎮瀾宮廣場將有人員管制措施，減少群聚機會。</p> <p>(三)鼓勵信眾透過鎮瀾宮「臉書」網路直播，參與遶境及參拜，心意絕對不打折。</p>
--	--	--	--	---



				<p>(四)本府衛生局將於沿線設置「防疫補給站」，提供額溫槍、乾洗手供民眾使用，並協調地區 3 家大型醫院提供新冠肺炎指定隔離院所，每日 3 輛救護車、6 位救護人員全程隨行，民眾如身體不適可直接求助；寺廟周圍攤販、餐飲業等實地稽核輔導，維護飲食安全衛生，回鑾日也將於周邊路線加強衛生輔導。</p> <p>(五)本府警察局預計出動近 2000 名警力，協助防疫容留人數管控及維護現場治安。</p> <p>(六)環保局將動員大甲、清水、大肚、沙鹿及龍井五區共 2,500 名環保志工及 300 名清潔隊員，協助環境維護；因應遶境人潮如廁需求，並規劃租賃 117 座流動廁所，為防範新冠肺炎疫情，將加強廁間環境及門把清潔消毒。</p> <p>二、此外，本局於 6 月 11 日大甲媽祖起駕當日，自下午 4 時起至起駕前，亦派員協助廟方加強現場人流管控及防疫宣導，請民眾做好防疫措施。</p> <p>三、大甲媽遶境活動自 6 月 11 日起駕至 6 月 20 日回鑾，共計九天八夜，本局將持續輔導及協助防範疫情，維護民眾安全，期使活動圓滿順利完成。</p>
--	--	--	--	---

		警察局	10	<p>一、本市大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動已於本（6）月 11 日起駕，轄區大甲、清水及烏日分局鎮密勤務規劃，本局動用各單位警力協助，並申請內政部警政署 80 名機動保安警力支援，確保起駕鑾轎行進間周邊交通安全順暢及參拜人流良好秩序。</p> <p>二、上開活動安全維護專案勤務，本局各單位已利用各種集會時機，全力協助市府強化防疫措施宣導，建議信眾配合中央流行疫情指揮中心，改以線上方式參與遶境活動，如需到場進香祈福，應落實「配合量測體溫、現場實名登記、全程戴口罩、勤洗手」等相關防疫措施。</p> <p>三、因應本次活動沿線勤務人員與民眾近距離接觸感染風險，本局已配發有關單位口罩、手套、酒精等防疫物資，要求員警提高自我防疫警覺，除應全程佩戴口罩、勤洗手外，如遇身體不適或發燒現象，應請假在家休息或儘速就醫，避免編排勤務擴大感染風險。</p>
		衛生局	10	<p>一、6/10 於大甲分局召開『因應大甲媽祖遶境活動防疫管制相關作為會議』</p> <p>二、遶境活動防疫宣導及補給站</p>

				<p>(一)本局配合遶境活動，加強宣導參與民眾落實勤洗手、保持社交距離或戴口罩、生病速就醫等防疫措施。</p> <p>(二)於遶境沿線設置防疫宣導及補給站，提供乾洗手、額溫槍供民眾使用，並結合心健科、保健科加強宣導防疫、毒品防制、癌篩戒癮防治。</p> <p>1. 6/11 (四) 大甲文昌祠戶外公園</p> <p>2. 6/12 (五) 大肚祥安健保藥局、華山路沙田路口、鎮明宮。</p> <p>3. 6/19 (五) 沙鹿保寧宮</p> <p>4. 6/20 (六) 外埔無極三清總道院</p>
		環境保護局	10	<p>本局於 6 月 10 日上午 9 時參加陳副市長於臺中市政府警察局-大甲分局主持之防疫專案小組會前會，並於會後陪同陳副市長至大甲鎮瀾宮實地場勘相關防疫措施，此外，本局亦於 6 月 11 日大甲媽祖起駕當晚至大甲鎮瀾宮進行防疫宣導，宣導民眾做好防疫措施。</p>
		文化局	10	<p>本局於 109 年 6 月 11 日配合大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動設置媒體中心，並已順利圓滿完成。</p>

11	<p>有關經發局「2020 臺中購物節」專案報告，因受疫情影響今年臺中購物節加速數位轉型，增加電子化服務、線上店家數量，並改善去年臺中購物節 APP 缺點，同時啟動大數據分析功能，呈現熱門店家、民眾偏好等資訊，我們期許今年登錄、參加抽獎的消費金額能突破去年的 25 億元紀錄，帶動臺中經濟發展，下列相關政策並請積極辦理：</p> <p>一、今年臺中購物節放寬商家加入門檻，且 APP 更引用大數據功能，呈現各區消費情形等相關資訊，因此請各局處及區公所積極行銷臺中購物節，鼓勵店家踴躍加入、消費者積極參與，均衡發展本市各區經濟。</p> <p>二、去年臺中購物節 APP 被批評發票掃描不易等缺點，今年已進行問題改善並優化平臺，請各局處加強宣導並積極邀請民眾下載，以免錯失抽獎機會。</p> <p>三、中央振興三倍券政策將於 7 月 15 日推出，恰與臺中購物節期間重疊，因此臺中購物節將結合中央振興三倍券，推出「加零」方案，請民眾拭目以待，並請各局處加強行銷宣傳，積極把握「振興經濟潮」。</p>	本府各機關	11	遵照辦理。
		各區公所	11	遵照辦理。

## 貳、研究計畫及府列管標案辦理情形

### 一、研究計畫

#### 109 年 4-6 月份臺中市政府委託研究案執行進度列管月報表

108 年度

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查 完成日期					研究經費 (千元)	辦理情形	執行進度	管考 建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
108	003	臺中市婦女個人與組織性社會參與和實踐行動分析研究案	社會局(婦女福利及性別平等科)	財團法人拓凱教育基金會	許雅惠	109/1/1	109/12/31	108/12/18	108/12/27	109/03/31	109/12/15	109/12/31	842	已於 6 月 23 日函送主計處審核調查實施計畫，6 月 29 日核定。實施問卷調查期限至 8 月 31 日止。	落後	繼續列管

## 109 年度

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查 完成日期					研究經費 (千元)	辦理情形	執行進度	管考 建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
109	001	臺中市職業訓練供需調查研究計畫	勞工局	異視行銷市場調查股份有限公司	林玲舟	109/04/29	109/11/20	109/04/07	109/06/24	-	109/10/08	109/11/20	751	已完成決標、執行會議及期初審查會議。	符合	繼續列管
								109/04/07	109/06/24	-						
109	002	臺中市地方創生社會責任與聯合國 SDGs 協作治理機制規劃研究	研考會	中興大學	李長晏	109/02/10	109/12/16	109/02/27	109/04/30	109/08/31	109/12/31	110/01/31	3000	地方創生說明會業於 109 年 5 月 25 日辦理完竣，預計 109 年 7 月 1 日提送期中報告初稿。	符合	繼續列管
								109/02/10	109/02/18							
109	003	109 年度臺中市兒童及少年生活狀況與福利需求調查	臺中市政府社會局(兒少福利科)	朝陽科技大學	陳玫伶	109/01/01	109/11/30	108/12/31	108/12/30	109/06/20	109/11/5	109/12/31	850	已於 109 年 6 月 8 日召開期中審查會議，本案目前執行問卷調查，調查期間至 109 年 6 月 30 日。	符合	繼續列管
								108/12/31	108/12/30	109/06/08						

109	004	臺中市大雅清泉崗物流科技門戶可行性評估作業委託專業服務案	台中市政府經濟發展局產業發展科	逢甲大學	陳建元	109/03/24	109/08/31	109/03/24	109/05/15	109/06/15	109/08/15	109/09/31	500	109 年(下同)3 月 24 日決標，4 月 27 日召開工作計畫書審查會議，6 月 4 日召開期中報告書審查會議並通過查，廠商應於 7 月 15 日前提送期末報告書，將擇期召開期末報告書審查會議。	符合	繼續列管
								109/03/24	109/04/27	109/06/04						
109	005	臺中地區石虎族群生態研究及保育教育推廣計畫	農業局	社團法人台灣石虎保育協會	陳美江	108/12/26	109/12/31	108/12/26	-	109/05/31	109/10/31	109/12/31	2828	已於 109 年 6 月 16 日辦理期中審查會議完成。	落後	繼續列管
								108/12/26	-	109/06/16						
109	006	國定古蹟「臺中州廳」及其周邊整體發展跨域研究專案執行委託服務案	文資處	以境研究顧問有限公司	陳恒文	109/07/31	110/03/31	109/07/17	109/08/31	109/11/30	110/02/26	110/04/30	1,500	已於 6 月 18 日辦理評選會議，6 月 24 日函知評選結果，並於 7 月 13 日議約。	符合	繼續列管
109	007	109 年台中市發展遲緩兒童早期療育費用補助制度分析研究	社會局	國立台中教育大學特殊教育學系	孫世恒	109/05/12	109/12/20	109/05/12	109/05/26	109/09/20	109/11/30	109/12/30	777	1. 本案於 4 月 6 日簽准，4 月 21 日開標，4 月 23 日評選，於 5 月 12 日決標。 2. 於 5 月 13 日完成期初座談會，5 月 19 日函送會議紀錄。 3. 廠商於 5 月 25 日函送修正後計畫書，本局於 5 月 29 日同意核備並併入契約書。	符合	繼續列管

								1090512	1090525					<p>4. 本案 6 月 1 日辦理家長焦點團體、於 6 月 4 日辦理專業人員焦點團體。</p> <p>5. 廠商於 6 月 12 日完成期初問卷審查會議。</p> <p>6. 廠商於 6 月 17 日函送本局問卷調查計畫，本局於 6 月 23 日同意核備。</p> <p>7. 廠商於 6 月 19 日函送資安文件，本局於 6 月 24 日同意核備</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	---------	---------	--	--	--	--	--	--	--



## 二、府列管標案

### 臺中市政府 109 年 06 月份 府列管標案進度

資料下載時間：109.07.06

執行月份	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	總計
109 年 6 月	418 件(89.32%)	38 件(8.12%)	0 件(0.00%)	5 件(1.07%)	7 件(1.49%)	468 件

#### (一)學校工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	總計
小計	41 件(82.00%)	8 件(16.00%)	0 件(0.00%)	1 件(2.00%)	0 件(0.00%)	50 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	107DD00040	教育局/國民中學/神圳國中	臺中市立神圳國民中學多功能活動中心暨非營利幼兒園教室興建計畫	89,920	40	30	-10	流廢標次數：6 次， 期程修改次數：2 次 107/3/21 完成建築師遴選，11/9 基本設計審議會，108/1/7 研考會同意備查，4/16 第 2 次細部設計審查會，5/15 預算書及細部設計圖說同意備查，108/8/15、8/23 流標，9/24 減項發包後再上網，10/9 及 10/22 均流標。11/19 日第 2 次修正後再上網，12/4、12/12、12/31 均流標，109/1/20 第 3 次流廢標檢討會議，2/14、3/3 均流標。4/1 辦理第 4 次流廢標檢討會議，工期從 400 天延長為 450 天。5/6 辦理第 5 次流廢標檢討會議，6/18 流標，訂於 7 月 2 日再行開標。(童健程建築師事務所)
2	109DD00183	教育局/國民中學/成功國中	成功國中(慈德樓)109 年度國民中小學老舊校舍整建計畫硬體工程暨成	104,372	5	0	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 5 月份辦理代辦申請，目前暫決議由教育局代辦，正辦理建築師遴選相關文件作業。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			功國中活動中心新建工程					
3	105DD00193	教育局/市立高中職/龍津高中	龍津高中--龍津國中改制高中第一期綜合教學大樓工程	144,800	91	88	-3	流廢標次數：6次， 期程修改次數：0次 已於108年1月15日開工，工程履約中，刻正配合第二次變更期程，工序調整延遲
4	106DD00052	教育局/國民小學/光正國小	臺中市霧峰區光正國民小學老舊校舍拆除重建工程	63,607	79	76	-3	流廢標次數：3次， 期程修改次數：1次 重建工程進行中。
5	106DD00110	教育局/國民小學/龍海國小	臺中市龍井區龍海國民小學106-108年度老舊校舍拆除重建工程	128,740	76	74	-2	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 1.本工程案因學校校舍空間不足，故共2期施工。 2.第一期東棟校舍工程取得使用執照後，已立即進行師生安置、設備遷移，目前人員及設備已順利完成。 3.第二期西棟校舍工程於109年5月底順利取得拆除執照及建造執照。
6	108DD00040	教育局/國民中學/神岡國中	臺中市立神岡國民中學改制高級中等學校校舍興建工程	240,000	85	84	-1	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 1.鋼構校正焊接及DECK進場 2.4F~RF外部泥作粉刷 3.3F~5F內部泥作粉刷 4.客梯安裝 5.陽台防水施工等
7	108DD00066	教育局/市立高中職/臺中高工	臺中高工-新實習大樓新建工程	199,926	57	56	-1	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 土方開挖、接地作業、PC澆置及放樣、基礎鋼筋綁紮等施工作業持續辦理中
8	106DD00066	教育局/國民小學/南陽國小	臺中市南陽國小仁愛、信義樓拆除重建工程	99,990	90	89	-1	流廢標次數：5次， 期程修改次數：2次 1.承攬設計廠商109年6月1日提送109年5月份工作月報。(發文字號：蘇懋彬建築師事務所109年6月1日蘇南陽拆除建字第109091號函。) 2.仁愛樓及信義樓泥作外牆牆面粉刷。3.三、四樓教室地磚。4.電梯工程施作。5.貼外牆馬賽克磁磚及廁所磁磚。6.消防配管。
9	106DD00100	教育局/國民小學/東陽國小	東陽國民小學教學大樓拆除重建工程	99,800	60	59	-1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 6/9第十二次監造會議 / 6/24第十三次監造會議 ◎水保設施MC沉砂池鋼筋及模板施工 ◎水保設施排水溝及集水井施作

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								◎擋土牆開挖及鋼筋組立
10	106DR00033	教育局/市立高中職/西苑高中	西苑高中老舊校舍改建暨校園新建工程-第一期	323,400	40	40	0	流廢標次數：4次， 期程修改次數：2次 完成綠圍籬、基地開挖、PC澆置及放樣
11	109DD00187	教育局/國民小學/大雅國小	大雅國小107年度改善及充實教學環境設備-和平樓拆除重建工程	83,959	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 基本設計已經教育局備查。目前進行細部設計中，預定8月中旬進行細部設計書圖審查。
12	109DD00190	教育局/國民小學/大甲國小	臺中市大甲區大甲國民小學行政大樓重建工程	174,306	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 細部設計規劃中
13	107DD00348	教育局/國民中學/大雅國中	臺中市立大雅國中老舊校舍拆除重建工程(第二期)	63,851	93	93	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 1. 屋頂層防水工程 2. 鋁門窗內扇安裝 3. 水電配線配管 4. 各樓層地磚施工
14	107DD00358	教育局/國小教育科/國小教育科第二股	教育局小教科-台中市實驗教育複合式園區第二期工程	82,060	98	98	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 已於109年6月24日驗收合格。
15	107DQ00007	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	臺中市歷史建築「潭子國小日式校舍」修復暨再利用工程(含監造及工作報告書)案	64,000	69	69	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 1. 截至109年6月30日預定進度35%，實際進度35.28%，施作工項：A2軸組越檯及杉木抽換修補、A4土台植化學錨栓、泛水銅片施作、軸組越檯及杉木抽換修補。 2. 本案於109年5月27日召開既有高壓電桿、電箱及燈桿位置遷移協調會勘。
16	109DD00165	教育局/國民小學/南陽國小	臺中市南陽國小和平樓拆除重建工程	111,945	5	5	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 109年6月4日蘇南陽和平建字第109006號函，提送109年5月份工作月報。4. 109年6月23日蘇南陽和平建字第109006號函提送基本設計報告書乙份。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
17	109DD00173	教育局/國民小學/龍海國小	臺中市龍井區龍海國小北棟校舍拆除重建工程	129,163	5	5	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 設計單位進行基本設計作業。
18	109DD00175	教育局/國民小學/?子國小	臺中市北屯區廂子國民小學第二期校舍新建工程	338,616	5	5	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 提交「第二期校舍新建工程委託規劃設計監造技術服務」修正後之基本設計報告書至機關備查，本校同意提送基本設計階段審議作業。
19	109DD00180	教育局/國民中學/清水國中	清水國中「老舊校舍行健樓拆除重建工程」	142,547	5	5	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 109.5.4 提送 109.4 工作月報表 2. 109.5.20 本校召開校園規劃會議 3. 109.5.27 提送工作人員名冊 4. 109.5.27 提送保險單 5. 109.6.1 提送 109.5 工作月報 6. 設計中
20	106DD00060	教育局/國民小學/龍津國小	臺中市龍井區龍津國民小學 106-108 年度老舊校舍拆除重建工程(含委託規劃設計監造技術服務)採購案	113,256	93	93	0	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 109 年 6 月 4 日辦理本校工程第一階段驗收（土建、機電）。
21	106DD00062	教育局/國民小學/梧棲國小	梧棲國小北棟教學大樓 B 棟拆除重建工程	68,310	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、109 年 6 月 15 日 請設計單位提送 申請拆建照 二、待本校 CD 棟拆除重建工程落成後開工
22	106DD00048	教育局/國民中學/大雅國中	臺中市立大雅國民中學老舊校舍(至善樓、平和樓)整建工程	94,050	93	93	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 1. 屋頂層防水工程 2. 鋁門窗內扇安裝 3. 水電配線配管 4. 各樓層地磚施工
23	108DD00307	教育局/市立高中職/	西苑高中老舊校舍改建暨校	192,275	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		西苑高中	園新建工程-第二期					本案預先管控期程，須待第一期工程開工後始有實際進度。
24	108DF00141	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市大里區益民國小學生活動中心暨地下停車場興建工程	280,000	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 細部設計已於 109 年 6 月 19 日核定案，並於 109 年 6 月 29 日召開採購工作及審查小組會議。
25	108DF00264	建設局/建築工程管理科/	臺中市立新國民中學活動中心暨地下停車場興建工程	215,400	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理建築師遴選相關前置作業
26	109DD00142	教育局/國民小學/宜欣國小	宜欣國小活動中心新建工程	70,000	25	25	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 工程發包完畢，預計進行簽約
27	109DD00154	教育局/國民小學/梧棲區中正國小	臺中市梧棲區中正國民小學仁愛樓拆除重建工程	74,352	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 校審通過，正在細部規劃
28	109DD00155	教育局/國民小學/梧棲區中正國小	臺中市梧棲區中正國民小學信義樓(含幼兒園)老舊校舍整建計畫工程	190,380	5	5	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 基本設計中
29	109DD00158	教育局/國民小學/大忠國小	臺中市大肚區大忠國民小學南棟教室老舊校舍整建計畫工程	104,644	5	5	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 審查基本設計圖說與初步工程預算書
30	109DD00162	教育局/國民小學/太平區新高國小	臺中市太平區新高國民小學二期校舍及活動中心新建工程案	356,337	5	5	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已完成基本設計階段之審議 1. 於 109 年 6 月 1 日再召開第二次審議會議，決議修正後通過 2. 學校函文備查基本設計核定本 3. 預計七月送交教育局續辦校園規劃審議
31	106DD00146	教育局/國民小學/太平區新高	臺中市太平區新高國民小學新設校舍新建	211,000	95	95	0	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：1 次 1. 機電設備安裝

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		國小	工程					2. 水電配管拉線 3. 景觀工程(含球場及水溝), 人行道及圍牆欄杆持續積極趕工中 4. 第一次變更設計完成議定書簽約, 議價後總工程費 264,750,577 元整
32	106DD00190	教育局/國民中學/雙十國中	臺中市立雙十國民中學活動中心(含幼兒園暨地下停車場)新建工程	196,000	76	76	0	流廢標次數: 1 次, 期程修改次數: 0 次 1. 全區門窗立框。 2. 2F 室內泥作。 3. 幼兒園大門結構。
33	106DD00310	教育局/工程營繕科/	前瞻基礎建設 106—109 年「校園社區化改造計畫—友善育兒空間」之文小 65 及文小 66 新建幼兒園園舍工程案	148,198	90	91	1	流廢標次數: 1 次, 期程修改次數: 0 次 本案委託專案管理(PCM)業於 107 年 2 月 14 日簽訂契約完畢, 廠商業於 107 年 3 月 15 日提送統包工程需求等相關資料, 並於 107 年 5 月 9 日經雲科大檢核通過, 統包需求書等招標文件已召開統包工程採購評選委員會並辦理公開閱覽完畢, 招標文件業於 107 年 7 月 19 日上網公告招標, 已完成決標作業, 基本設計業於 108 年 2 月 15 日經本局審查通過, 文小 65 於 108 年 5 月 9 日召開細部設計審議, 決議修正後通過, 另都市設計審議委員會於 108 年 7 月 3 日召開, 修正後通過。另文小 66 於 4 月 26 日召開細部設計審議, 決議修正後通過。兩案皆於 108 年 5 月 8 日開工。  截至 109 年 6 月底, 文小 65 案工程進度 100%, 109 年 6 月 19 日申報契約完工, 109 年 6 月 24 日竣工確認完成, 預定 109 年 7 月 1 日(早上 9 時)辦理工程驗收; 文小 66 案預定進度 96.87%, 實際進度 97.63%, 進度落後 0.76%, 109 年 6 月 26 日申報完竣, 預定 109 年 7 月 2 日竣工確認, 預定 109 年 7 月 6 日驗收。
34	106DD00313	教育局/工程營繕科/	前瞻基礎建設 106—109 年「校園社區化改造計畫—友善育兒空間」之廊子地區新設校新建幼兒園園舍工程案(臺中市廊子地區新建幼兒園舍統包工程)	86,835	90	91	1	流廢標次數: 3 次, 期程修改次數: 0 次 本案委託專案管理(PCM)業於 107 年 2 月 14 日簽訂契約完畢, 廠商業於 107 年 3 月 15 日提送統包工程需求等相關資料, 並於 107 年 5 月 9 日經雲科大檢核通過; 統包需求書等招標文件已召開統包工程採購評選委員會並辦理公開閱覽完畢, 招標文件業於 107 年 7 月 19 日上網公告招標, 業於 107 年 11 月 16 日完成決標及簽約作業; 基本設計於 108 年 2 月 15 日經本局審查通過, 於 108 年 4 月 26 日召開細部設計審議, 決議修正後通過, 已於 108 年 5 月 8 日開工, 108 年 7 月 26 日取得建照。  截至 109 年 6 月底, 工程進度 100%, 109 年 6 月 19 日申報契約完

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								工，109年6月24日竣工確認完成，預定109年7月7日（早上9時）辦理工程驗收。
35	106DD00311	教育局/工程營繕科/	前瞻基礎建設106—109年「校園社區化改造計畫—友善育兒空間」之文小10新建幼兒園園舍工程案	105,736	90	92	2	<p>流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次            本案委託專案管理（PCM）業已於107年2月14日簽訂契約完畢，廠商業於107年3月15日提送統包工程需求等相關資料，並於107年5月9日經雲科大檢核通過，統包需求書等招標文件已召開統包工程採購評選委員會並辦理公開閱覽完畢，招標文件業於107年7月19日上網公告招標，已完成決標及簽約作業，基本設計業於108年2月15日經本局審查通過，於108年5月9日召開細部設計審議，修正後通過，另都市設計審議委員會於108年7月17日召開，修正後通過。本案已於108年5月8日開工，108年11月13日取得建造。</p> <p>截至109年6月底，工程預定進度99.776%，實際進度99.014%，進度落後0.762%，依現況評估預定109年7月3日申報完竣，預定109年7月6日竣工確認，預定109年7月10日工程驗收。</p>
36	105DD00226	教育局/國民小學/?子國小	廊子國小-臺中市北屯區廊子地區新設學校工程	181,000	88	90	2	<p>流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次            1. 南棟川廊屋頂輕質鋼網組立、輕質鋼網牆施作、裝修（1F-RF樓梯專用磚鋪設、花台鋼筋綁紮、模板組立、粉刷作業、防水作業、1F~3F廁所導百安裝、B1F地下室環氧地坪施作）、機電（1F-RF弱電工程拉線、電氣工程拉線、消防工程作業拉線、1F~3F燈具安裝、電梯安裝）。            2. 北棟川廊屋頂噴漿、裝修（1F-RF樓梯扶手安裝、1F-3F抵石子施作、1F~4F廁所導百安裝）、機電（1F-RF弱電工程拉線、電氣工程拉線、消防工程作業拉線、1F~4F燈具安裝）。            3. 東棟裝修（1F-3F木紋磚鋪設、1F-2F油漆施作、1F燈具安裝）。</p>
37	105DD00015	教育局/國民中學/龍津國中	龍津高中--105年龍津國中新建活動中心工程	80,000	91	94	3	<p>流廢標次數：6次， 期程修改次數：0次            已於107年8月15日決標，已於11月12日開工，正常履約中</p>
38	105DD00123	教育局/國民小學/梧棲國小	梧棲國小北棟教學大樓C、D棟拆除重建	87,000	95	98	3	<p>流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次            一、更正:109年4月30日取得使用執照 109中都使字第00572號            二、積極辦理送電申請: 109.6.23-6.27 台電管路開挖</p>

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
39	106DD00038	教育局/國民小學/龍井國小	龍井國小前棟老舊校舍新建工程	89,569	95	98	3	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 已完成工程驗收。
40	105DD00238	教育局/國民小學/東海國小	臺中市西屯區東海國民小學第二期校舍新建工程	118,000	94	98	4	流廢標次數：5次， 期程修改次數：1次 預定進度100%，實際進度100% 1. 本月進度： 6月24日驗收缺失改善完成 2. 下月進度： 第二次復驗
41	106DD00026	教育局/國民中學/外埔國中	臺中市立外埔國民中學老舊校舍拆除重建工程	146,612	83	88	5	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 1090601 第一階段完工，廠商申請自 1090602 停止工期計算， 1090616 召開水保及周邊工程施工協調會議，1090622-23 辦理第一階段完工初驗，廠商申請第二階段 1090701 復工
42	109DD00164	教育局/國民小學/樂業國小	臺中市東區樂業國民小學新建幼兒園園舍建築工程	76,610	5	10	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 6/19 完成初步設計
43	109DD00191	教育局/國民小學/梧棲國小	臺中市梧棲區梧棲國小西棟大樓拆除重建	122,896	5	10	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、109/06/24 初步設計圖說及初步預算 審核通過，同意備查 二、準備提送 校園規劃審議
44	106DD00055	教育局/國民小學/日南國小	日南國小多功能活動中心新建工程(禮堂拆除重建)採購案	54,388	89	95	6	流廢標次數：2次， 期程修改次數：2次 5/25 進行初驗。7/2、7/3 進行初驗複驗
45	105DD00213	教育局/國民中學/育英國中	臺中市立育英國民中學育英堂重建工程	85,000	88	95	7	流廢標次數：3次， 期程修改次數：0次 現正辦理驗收結算事宜
46	106DD00088	教育局/國民小學/瑞峰國小	臺中市大肚區瑞峰國民小學拆除東棟老舊校舍暨活動中心整建工程	98,717	68	76	8	流廢標次數：3次， 期程修改次數：0次 1. 3F+1260 樑版模、鋼筋及水電配管施工。 2. 3F+1260 混凝土澆置作業。 3. 鍍鋅鋼管鷹架(含安全網及安措施)及樓梯安全扶手。 4. 放樣作業。 5. +1260 層外牆模板及鋼筋組立作業。



項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
47	106DD00321	教育局/國民小學/社口國小	臺中市神岡區社口國民小學西棟大樓新建工程	79,200	30	40	10	流廢標次數：4 次， 期程修改次數：0 次 1. 本案業於 5/29 決標於興懋營造股份有限公司。決標金額 69,380,000 元。 2. 廠商辦理開工前準備工作。 3. 預計 7/10 辦理開工動土典禮。
48	106DD00289	教育局/國民中學/后里國中	臺中市立后里國民中學綜合活動中心新建工程	60,000	20	30	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依流廢標檢討會議修正預算圖書後重新辦理工程招標作業
49	106DD00082	教育局/國民小學/清水國小	臺中市清水國小育英樓拆除暨校舍新建工程	166,892	75	91	16	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 1. 教學棟內外部裝修工程施作。 2. 教學棟空橋安裝。 3. 弱電設備施作。燈具、線槽安裝。 4. 水溝工程施作。 5. 設備棟結構體及水電工程施作。
50	106DD00050	教育局/國民小學/龍港國小	臺中市龍井區龍港國民小學 A、C 棟校舍拆除重建工程	60,166	71	94	23	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. A 棟:大門柱牆及電動門基礎 2. A 棟:樓梯扶手 3. A 棟:機電設備 4. A 棟:乙梯金屬鋁格柵 5. A 棟:標示牌

## (二)道路橋梁工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	總計
小計	26 件(78.79%)	4 件(12.12%)	0 件(0.00%)	1 件(3.03%)	2 件(6.06%)	33 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	105AF00097	建設局/新建工程處/土木工程科	中科南向聯外道路新闢跨越大甲溪橋梁及引道工程委託監造技術服務	40,371	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 結算付款作業
2	109CF00008	建設局/新建工程處/土木工程科	北屯區東光路計畫道路開闢工程	216,000	70	100	30	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 用地已完成
3	109DF00001	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市神岡豐洲科技工業園區二期聯外道路工程(堤南路拓寬及銜接月眉西側南向聯絡道引道)	467,970	20	10	-10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 預計 109 年 7 月 8 日辦理細部審查會議
4	105AF00094	建設局/新建工程處/土木工程科	104 年度道路橋樑工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等 10 區)	11,585	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約規定陸續派工中
5	109DF00158	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市清水區清水火車站人行跨站天橋工程案	63,495	10	5	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 基本設計審查
6	102AF00050	建設局/新建工程處/土木工程科第一股	台中生活圈 4 號線大肚段路線環境影響評估作業	19,500	100	95	-5	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：3 次 本案經臺中市政府 107 年 12 月 7 日召開臺中市遺址審議委員會結論採路堤方案方式辦理，採本方案全線經費約 121 億(工程費約 65 億、用

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			委託技術服務案					地及拆遷補償費約 56 億)，工期約 20 個月，旨案本局於 108 年 1 月 25 日提送環境影響評估報告書（修正一版）至臺中市政府環境保護局，該局於 108 年 2 月 20 日召開專案小組第二次書審會議，已依期限提送修正資料，台中市政府環保局訂於 108 年 6 月 4 日召開第 3 次小組書審會議，已於 108 年 8 月 30 日提送環保局供審查委員確認，於 108 年 12 月 26 日大會審查結論原則通過，並於 109 年 4 月 30 日前依委員但書意見修正後供委員確認，已依委員意見修正並提送，經各委員確認後，尚有委員提出新意見需修正，已於 109 年 6 月 23 日再送環保局供委員確認，後續經委員確認無誤後即可製本用印，俟製本用印後廣半結算付款事宜。
7	104DF00358	建設局/養護工程處/路燈養護科	臺中市水銀路燈落日計畫汰換工程	749,117	100	98	-2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 第一、三、四、五、八工區已函送能源局請領尾款，部分工區缺漏文件待補正；第七工區尚有民事訴訟程序未著；第六工區簽奉准函送能源局，刻正彙整文件。
8	099BD00008	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中生活圈道路系統設計畫(公路系統)6 年(98-103)計畫-烏日鄉中 75-1 線道路拓寬工程-委託規劃技術服務	2,000	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 簽辦第一階段工程範圍內配合軍方土地上圍牆設施、滯洪沉沙池及既有道路銜接處新增迴轉空間調整道路拓寬線型
9	102DF00514	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市水湳 40M-11 號道路與中科東向道路銜接工程	976,405	94	94	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 施工中。
10	103BF00008	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路委託規劃設計暨監造技術服務案	220,000	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 第 1、2、3 標：配合近期法院判決結果廢辦第二階段環境影響評估；本局重新辦理環評，於 108 年 3 月 6 日重啟評估作業開標，108 年 3 月 22 日決標，並於 108 年 4 月 17 日提送環評大會，環評委員同意本案進入環評二階程序，目前辦理環評程序，工程預計 111 年 3 月開始施工。第 4 標已於 107 年 9 月完工；第 5 標已於 107 年 11 月完工。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
11	108AF00071	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路(第1至5標)環境影響評估委託技術服務	25,465	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理範疇界定會議紀錄決議事項調查作業
12	108AF00092	建設局/土木工程管理科/	臺中大肚-彰化和美跨河橋梁計畫委託技術服務	86,250	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 109/5/13核定設計原則及草案，109/6/7提送基本設計預算書圖， 109/6/16召開基本設計審查會
13	105AF00108	建設局/新建工程處/土木工程科	貓羅溪大橋新建暨周邊道路改善工程委託設計監造技術服務	29,142	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 107年1月24日辦理細部設計審查，107年2月14日提送修正後細設報告，經委員及相關單位確認後於107年4月16日完成備查，經費籌措中。
14	105DF00199	建設局/新建工程處/土木工程科	永春南路延伸開闢至遊園路道路工程	272,000	98	98	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 辦理結算作業
15	106CF00018	建設局/新建工程處/用地科	國4神岡聯絡道至中清路高鐵橋下道路開闢工程	75,400	50	50	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：1次 辦理重測定樁中
16	106DF00423	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程(含委外專案管理服務)-第五工區	109,182	79	79	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 施工中
17	107CF00010	建設局/新建工程處/用地科	東區武德街(新民街至南京路)拓寬工程	167,000	75	75	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 109.5.28建設、都發及地政局共同拜訪所有人，要求延至6月底前提供同意書、變35公告實施內容應明列5筆私有地位都市更新範圍要求

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								延到 12 月底前拆除等；109.6.11 都發局召開第 6 次協商會議，其中結論第 2 點要求比照大樓補償一節，本局已簽辦並於 109.6.29 函復所有權人及相關單位，仍維持原查估成果。
18	109DF00005	建設局/新建工程處/土木工程科	大里區南門橋拓寬工程暨聯外道路拓寬工程(中興路二段 822 巷至七中路)	170,000	25	25	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 工程於 109 年 6 月 16 日決標，訂約中。
19	108DF00280	建設局/土木工程管理科/	大里區、霧峰區大里聯絡道高架橋下增設平面道路工程(第一期)-「平面道路內側車道工程」	211,070	61	61	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 109 年 2 月 10 日開工，按預定期程執行中。
20	108DF00299	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中都會區鐵路高架捷運化沿線 5 處(圓環北路、太原路、建成路、國光路、五權路)地下道填平工程-第二標(國光路、五權路)	136,780	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 交通維持計畫 6/17 審查通過，辦理交通維持設施備料及機具動員作業中。
21	108DF00315	建設局/新建工程處/土木工程科第一股	第 14 期市地重劃區增設 8 公尺巷道及崇德十路貫通台 74 號橋下空間至昌平路等工程	76,900	65	65	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 進度 29.60%。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
22	109AF00064	建設局/新建工程處/土木工程科	105 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務案(大甲、清水、沙鹿、梧棲、大安、外埔、龍井、大肚、烏日等 9 區)	11,585	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 工程持續派工設計監造
23	109BF00006	建設局/養護工程處/挖掘管理科	109 年度臺中市代辦管線統一挖補工程委託監造技術服務案(第一、三工區)	123,261	80	80	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理統一挖補工程監造
24	109CF00001	建設局/新建工程處/用地科	溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路新闢工程(用地)	160,000	40	40	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 預計 109/7/3 召開協議價購會(都內)
25	107DF00318	建設局/新建工程處/土木工程科	國道三號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程延伸段	100,000	85	86	1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. P2 橋墩 13c, 13d 節塊推車, 調模 2. A1 橋台邊跨節塊 IB09~IB12 施拉預力 3. AOK+957.5~996.7 雙孔箱涵牆身組模 4. AOK+601~650 (LT) B1 型基礎加強紮筋 5. A2 橋台兩側 L2 擋土牆牆身組模 5. AOK+532.1~551 (LT), AOK+532.1~551 (RT) 箱涵牆身頂板組模
26	108DF00212	建設局/新建工程處/土木工程科第一股	龍井區山腳排水上游延伸段新闢橋梁工程-4 標	140,000	58	59	1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 109 年 4 月 15 日復工，刻正施作基樁
27	108DF00281	建設局/新建工程處/土木工程	臺中都會區鐵路高架捷運化沿線 5	155,000	61	65	4	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科	處(圓環北路、太原路、建成路、國光路、五權路)地下道填平工程-第一標(圓環北路、太原路、建成路)					
28	108DF00301	建設局/養護工程處/市六區工程隊	臺中市提升道路品質計畫-亮點類-人本道路改善工程(雙十路-南京路)	109,030	55	65	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理監造作業
29	109CF00006	建設局/新建工程處/用地科	第14期市地重劃區聯外道路同榮路銜接環中路道路開闢工程	53,000	40	50	10	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 按期程辦理用地程序。
30	108DF00243	建設局/建築工程管理科/	臺中市臺灣大道沿線公共通行空間系統改善工程	50,000	30	40	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 公益民權路口人行道施工
31	107DF00334	建設局/新建工程處/土木工程科	五權南一路(美村南路至南和一街)開闢工程	50,000	62	72	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 施工中
32	108DF00184	建設局/新建工程處/土木工程科	龍井區山腳排水上游延伸段新闢橋梁工程-第3標	92,570	55	71	16	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 鋼軌樁打設中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
33	109CF00002	建設局/新建工程處/土木工程科	市政路延伸(安和路至工業區一路)開闢工程(用地)	1,100,000	40	60	20	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 109 年 5 月 27 日已辦理協議價購土地價款發放事宜。

### (三)交通工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	總計
小計	9 件(81.82%)	1 件(9.09%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件(9.09%)	11 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	108CF00005	建設局/新建工程處/用地科	南屯區南屯路二段 400 巷至 430 巷打通工程	205,000	70	100	30	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 本案已全數協議價購
2	105DG00003	交通局/捷運處/綜合規劃課	辦理 2018 花博補助臺鐵后里車站東口增設計畫(含規劃設計、監造及施工)	160,000	100	98	-2	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：4 次 前次會議臺鐵局原預估 109 年 1 月完成初驗、4 月完成正驗，惟初驗過程中因廠商部分工項未施作，故辦理追減變更，為此，再次於 6 月 23 日邀臺鐵局說明進度，目前臺鐵已完成追減，並於 6 月 30 日完成初驗，刻啟動正驗程序中，預計保留 5%保固金後，可於 7 月前支付尾款，至於決算預計 8 月完成。
3	108DG00037	交通局/停管處/停車規劃課	臺中大車站計畫-立體停車場暨轉運中心新建工程	1,200,000	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 由本局交規科辦理周邊捷運出入口、轉運中心、停車場連通道及出入口等綜合先期規劃作業。



項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
4	109AG00001	交通局/停管處/停車管理課	臺中市公有停車場開立停車繳費通知單勞務委外作業(第一區)	124,020	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案依廠商每月開單時數核算勞務費，刻正辦理109年5月開單時數勞務費用核算作業。
5	109AG00002	交通局/停管處/停車管理課	臺中市公有停車場開立停車繳費通知單勞務委外作業(第二區)	124,020	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案依廠商每月開單時數核算勞務費，刻正辦理109年5月開單時數勞務費用核算作業。
6	101AC01008	交通局/交通規劃科/	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯延伸線後續可行性研究	10,000	95	95	0	流廢標次數：3次， 期程修改次數：4次 1、109年5月21日提報修正報告至交通部審查。 2、109年6月預為準備審查會議簡報。
7	104DG00026	交通局/捷運處/機電系統課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線設計畫-CJ900機電系統工程	10,908,000	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 1.機電全系統動態整合測已於6月底結束，並於108年7月22日完成「試營運驗證測試」作業，該驗證為模擬實際營運通車時電聯車的營運班表，測試時間由上午6時行駛至下午24時，不間斷的行駛共7天。 2.依本工程代辦機關北捷局108年12月10日來文表示，CJ900第一階段實質完工為108年10月31日。3.目前與北捷局進行機電設備現場點交作業，臺中捷運公司於109年2月3日接管主線，並陸續進駐場站進行模擬演練。 3.109年5月25日開始進行穩定度測試，依照實際營運通車時電聯車的營運班表，測試時間由上午6時行駛至下午24時，不間斷的行駛共7天。 4.於6月12日成功完成連續7天之穩定性測試，目前進行機電標站名變更作業，預計初勘前完成第一階段旅客可看見之範圍。
8	104DG00028	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設	8,377,000	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：4次 108年10月25日已竣工，目前辦理驗收作業。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			計畫-CJ930 標 G10 至 G17 站及全線電 梯/電扶梯區 段標工程					
9	104DG00 029	交通局/捷 運處/捷運 工程課	臺中都會區 大眾捷運系 統烏日文心 北屯線建設 計畫-CJ910 標機廠、G0 站及全線軌 道區段標工 程	5,375,000	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 (1) CJ910A (土建)：108 年 11 月 8 日完成驗收複驗。 (2) CJ914A (水環)：108 年 12 月 5 日完成驗收複驗作業 (3) CJ901 (軌道)：109 年 5 月 8 日完成驗收複驗作業
10	104DG00 035	交通局/捷 運處/捷運 工程課	臺中都會區 大眾捷運系 統烏日文心 北屯線建設 計畫-CJ920 標 G3 至 G9 站及全線環 控系統區段 標工程	7,676,000	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 108 年 11 月 27 日已報竣，辦理初驗複驗作業。
11	109CF00 007	建設局/新 建工程處/ 用地科	豐原區 11-35 號都市計畫 道路工程	255,000	40	50	10	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 已於 109 年 4 月 21 日召開協議價購會議，27 位同意價購，訂於 109 年 7 月 7 日發價。

#### (四)水利工程

進度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	$5\% < \text{落後比率} < 10\%$	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	總計
小計	50 件(98.04%)	1 件(1.96%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	51 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	107DD01118	水利局/大地工程科/	旱溪排水水環境及鄰近區域設施改善(第一標)	88,800	95	94	-1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案主要工項：5000CMD 礫間處理場一座（已完成）；景觀植栽 2726 m <sup>2</sup> （施作中 0%） 目前施工項目：5000CMD 礫間處理場一座（已完成）、景觀植栽（施作中 0%） 該案尚在施工中，預計 109 年 10 月 31 日完工。
2	107DD01120	水利局/大地工程科/	筏子溪景觀環境營造(車路巷橋-永安橋及礫間淨化)	163,199	93	93	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 本案主要工項：5500CMD 礫間處理場一座、攔水堰 77m、引水暗渠 428 m、景觀工程 740 m 目前施工項目：5500CMD 礫間處理場一座（已完成）、攔水堰（已完成）、引水暗渠（已完成）、景觀工程（施作中 0%） 本案尚在施工中，預計 109 年 8 月 31 日完工。
3	107DD01123	水利局/水利管理科/	旱溪排水水環境及鄰近區域設施改善(第二標)	79,000	94	94	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 一、主要工項：結構工程（二座人行景觀橋）、景觀工程（鋪草皮 24131m <sup>2</sup> 、水泥刷毛鋪面 2789m <sup>2</sup> 、植栽 5577 棵）、照明工程（照明燈具 82 盞、附掛式路燈 6 組）。二、目前辦理情形：新植草皮，地毯草、噴灌設備安裝、刷毛地坪施作、植栽移植暨新植作業、雲橋階梯平台、乾式紙模地坪，含基礎、乾式紙模地坪，不含基礎、輕艇造型椅設置。三、預定完工日期：109 年 8 月 8 日。
4	107DD01124	水利局/水利工程科/	臺中市柳川污染整治及環境改善計畫(中正公園至舊社公園截流工程及中正水淨場)	395,194	84	84	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案主要工項：20,000CMD 現地處理水淨場一座，污水截流工程 3.5 公里，河道環境改善工程 610 公尺。目前施工項目：20,000CMD 現地處理水淨場一座（施作中 81.05%），污水截流工程（施作中 81.09%），河道環境改善工程（施作中 58.86%），本案尚在施作中，預計 109 年 12 月 31 日前完工。
5	107DD01151	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(8-4)-瀋陽路等區域範圍	177,430	93	93	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：1407m (2) 明挖工程：7599m (3) 接管戶數：4299 戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：1347m (2) 明挖工程：6243.11m

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								(3) 接管戶數：3076 戶 三、預計完工日期：109 年 09 月 25 日
6	107DD01 169	水利局/水利工程科/	臺中市柳川污染整治及環境改善工程(第二期-林森柳橋至民權柳橋)	379,027	87	87	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案主要工項：污水截流工程（含排水箱涵）1288 公尺，景觀工程 725 公尺。目前施工項目：污水截流工程（含排水箱涵）（施作中 98.3%），景觀工程（72.9%），本案尚在施作中，預計 109 年 12 月 31 日前完工。
7	107DD01 180	水利局/大地工程科/	臺中市新社區協成里九渠溝興中街分流工程—第二標	103,000	90	90	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 本案主要工項：\$400 DIP 明挖 640m、\$400 DIP 推進 120m、\$400 SP 明挖 325m、\$800 DIP 推進 494m、\$800 DIP 明挖 1019m 目前施工項目：\$400 DIP 明挖（98%）、\$400 DIP 推進（已完成）、\$400 SP 明挖（已完成）、\$800 DIP 推進（77%）、\$800 DIP 明挖（38%） 本案尚在施工中，預計 110 年 4 月 19 日完工。
8	107DD01 182	水利局/污水營運科/	臺中市綠川水質現地處理設施工程	250,000	90	90	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 （1）主要施作項目：設置 12000CMD 之礫間處理設施及所屬前處理單元、管線、設備等 （2）目前施作項目：上部景觀復舊工程及試運轉作業 （3）預計完工日期：109 年 11 月
9	107BD01 045	水利局/水利養護工程科/	臺中市綠川（信義南街~大明路）水環境改善計畫委託技術服務	67,032	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 設計完成，工程尚在執行中。
10	107DD01 203	水利局/污水工程科/	臺中市大里區污水下水道系統主次幹管及揚水站工程(1)-文心南路	176,850	79	79	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、工程總施作項目：（標案總計施作長度及總接管戶數） （1）推進工程：1641 m （2）明挖工程：0m （3）接管戶數：0 戶 二、目前施作項目：（本月實際已施作長度及接管戶數） （1）推進工程：675 m （2）明挖工程：0 m

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								(3) 接管戶數：0 m 三、預計完工日期：110 年 6 月 30 日
11	107DD01 204	水利局/污 水工程科/	惠來溪及潮 洋溪引流、 污水截流及 水環境改善 工程	271,000	80	80	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 惠來溪截流標填報原則： (一) 主要工項：污水截流工程、港尾子溪引流工程、水環境改善工程 (二) 目前施作項目： (1) 惠來溪：渠底及斜坡施作(鋼筋、模板、澆灌)、漿砌卵石、暗渠段截流管施工、植草磚施工、匯流井出流段截流管溝回填 (2) 潮洋溪：箱涵段清淤及埋設截流管、逢甲平台施作、逢甲路平台廊道懸臂柱植筋 (三) 預計完工工期：109 年 12 月 12 日
12	104BD01 049	水利局/污 水工程科/	臺中市污水 下水道分支 管網暨用戶 接管工程 (10) 委託 設計及監造 服務	106,049	80	80	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 10-1、10-4、10-7 施工中，10-2 已竣工(驗收程序中)，10-9、10-10 標細部設計審查通過，10-10 預計 109 年發包，10-9 預計 110 年發包。
13	105BD01 042	水利局/污 水工程科/	臺中市水湳 污水下水道 分支管網暨 用戶接管工 程委託設計 及監造技術 服務	64,981	80	80	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、水湳 1 標：已完工。 二、水湳 2 標：已於 108.02.26 開工。 三、水湳 3 標：已於 109.01.17 開工。 四、水湳 4 標：已於 109.2.27 開工。 五、水湳 5 標細部設計中。
14	105DD01 206	水利局/水 利工程科/	龍井區山腳 排水 2K+496~3K+0 66 治理工程 併辦土石標 售	199,920	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 1. 本案主要工項：新建平行箱涵長 1117.13 公尺，左岸 558.12 公尺；右岸 559.01 公尺。2. 目前完成箱涵數目：左岸完成 550 公尺，右岸完成 350 公尺，合計共完成 496 公尺。3. 本月施作左岸 0K+664-708.08 及右岸 0K+493.96~513.96 鋼筋、模板組立、混凝土澆置。預計 109 年 7 月 23 日前完工。
15	106BD01 041	水利局/污 水工程科/	臺中市建成 路系統污水 下水道分支	62,226	80	80	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 建成 1：已於 108 年 02 月 26 日開工。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務					建成2：細部設計成果營建署審查中
16	106BD01043	水利局/污水工程科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期管線暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務案	88,084	80	80	0	<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次</p> <p>1. 豐原用戶接管一標於108年6月27日辦理第二次細部設計審查會，審查結果修正後通過，因配合7月23日「臺中市污水下水道建設研會議」調整發包策略修正設計成果，營建署於10月14日函文修正後備查，最有利標招標方式已簽准，並於10月18日公開預覽（10/18～10/22），公開閱覽已完成，已於11/7上網招標，12/3開標未達規定家數（僅1家投標）流標，於12/10第二次公開開標計3家廠商投標，於12/17評選會議完成，於12/30決標。</p> <p>2. 豐原第四標主次幹管細部設計審查會，已於109年2月24日辦理完成，審查結果修正後通過。</p> <p>已於109年5月7月檢送豐原第四標主次幹管細部設計成果予營建署備查，營建署於109.6.18檢還，於109.6.20函文設計單位請其依審查意見進行修正後109.6.29檢送本局。</p>
17	106BD01049	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9)委託設計及監造服務	50,142	100	100	0	<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次</p> <p>16. 內政部營建署於108年5月15日（營署水字第1081088552號函）發文請本局依審查意見修正後備查。本局於108年5月16日（中市水污工字第1080038048號函）發文請聯聖工程顧問股份有限公司依審查意見修正，並於108年5月24日前提送修正三版。</p> <p>17. 聯聖公司於108年6月10日（（108）聯字第0610-09號）已將9-1修正細部設計成果提送本局，本局並於108年6月13日（中市水污工字第1080046112號函）發文檢送9-1細部設計相關資料及修正內容對照表各1份函送營建署備查。</p> <p>18. 9-1工程採購公開閱覽案俟本局會計室、秘書室、政風室意見修正後，移請秘書室辦理公開閱覽事宜。</p> <p>19. 9-1工程採購公開閱覽案於108年8月16日上網公開閱覽，閱覽期間8月16日至8月20日；9-1工程採購發包案俟本局會計室、秘書室、政風室意見修正後，辦理公開招標事宜。</p> <p>20. 9-1工程採購評分及格最低標1案於108年9月6日奉核（中市水污工字第1080073183號結簽）；於108年9月27日已上網招標（案號：251080073183），於108年10月14日17時止，10月15日辦理開標事宜。</p> <p>21. 9-1工程採購於108年10月15日流標，業於10月24日辦理第</p>

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								二次開標並續辦評選委員會相關事宜。 22.9-1 於 108 年 11 月 11 日辦理審查委員會，並於 108 年 11 月 28 日辦理價格標開標作業。 23.9-1 於 108 年 12 月 17 日無廠商投標致流標，後續辦理檢討會議 24.109 年 2 月 4 日辦理開標，投標廠商未達法定廠商數致流標 25.109 年 2 月 18 日辦理開標，後續於 2 月 27 日辦理審查委員會 26.9-1 109 年 3 月 20 日決標公告 後續辦理訂約 9-4 後續辦理細部設計審查委員會 27.9-1 後續辦理交維審查會議 9-4 於 109 年 5 月 8 日辦理第二次細部設計審查委員會 28.9-4 於 109 年 5 月 8 日第二次細部設計審查委員會，主持人原則通過，後續針對委員提供之意見修正內容
18	106DD01 150	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9-3)東光路及東山路等鄰近區域	208,718	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：1423 m (2) 明挖工程：6199m (3) 接管戶數：4024 戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：1423 m (2) 明挖工程：5582.7 m (3) 接管戶數：3272 三、預計完工日期：109 年 11 月 1 日
19	106DD01 174	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程 7-6 (-忠明路及永興街等區域)	207,810	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 109 年 6 月 24 日報竣 後續辦理竣工查驗及驗收
20	106DD01 180	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(一)-西屯路三段、國安一路等鄰近區域(1-2)	167,300	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 109 年 1 月 30 日竣工，已辦理結算完成，目前辦理私有地償金發放中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
21	106DD01 188	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(一)-福科路、玉門路等鄰近區域	156,500	90	90	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：1254 m (2) 明挖工程：7914 m (3) 接管戶數：5487 戶 二、六月施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：0 m (2) 明挖工程：126.95 m (3) 接管戶數：734 戶 三、預計完工日期：109 年 8 月 17 日
22	107AD01 047	水利局/污水營運科/	臺中市福田水資源回收中心污泥乾燥減量統包工程	112,440	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 實際：第二期工程進度 92.53%，全期 99.936%
23	108DD01 096	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程 7-7(進化北路及梅川東路等區域)	212,160	58	58	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一工程總施作項目： 1.推進工程:187 米 2.明挖工程:11769 米 3.接管戶數:5009 戶 二目前施作項目： (1) 明挖：301.00m (2) 推進:0 (3) 接管戶數:0 三預計完工工期：110 年 8 月
24	108DD01 108	水利局/污水工程科/	臺中市大里區污水下水道系統主次幹管及揚水站工程(2)-德芳路	195,280	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：2040 m (2) 明挖工程：0m (3) 接管戶數：0 戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：0m (2) 明挖工程：0m (3) 接管戶數：0m 三、預計完工日期：111 年 6 月 30 日



項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
25	108DD01 134	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程 (10-7)-美村路及五權五街等鄰近區域(專案標)	219,680	56	56	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：897.0m (2) 明挖工程：11280m (3) 接管戶數：305戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：0m (2) 明挖工程：0m (3) 接管戶數：0戶 三、預計完工日期：110年11月29日 四、施作工項：試水調查跟試挖作業
26	108DD01 136	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程 (10-4)-向上民生等鄰近區域	146,340	55	55	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：654m (2) 明挖工程：6272m (3) 接管戶數：1703戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：0m (2) 明挖工程：0m (3) 接管戶數：0m 三、預計完工日期：110年7月15日
27	108DD01 138	水利局/水利規劃防災科/	東大溪水環境及鄰近區域環境改善工程	262,620	61	61	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 1. 主要工項：礮間處理機房、礮間池槽、排洪截流管涵、景觀環境營造、東大溪故事館裝修 2. 目前施作項目：機房擋土排樁施作、礮間池槽鋼筋綁紮及模板阻立 3. 預計完工日：110年3月10日
28	109AD01 007	水利局/水利養護工程科/	109年度本市各抽水站、滯洪池、水閘門及各周邊設施維護保養操作及管理委託專業服務	21,950	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 進駐管理中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
29	109DD01001	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期管線暨用戶接管工程(1)-豐原大道及田心路等鄰近區域	326,864	55	55	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 1. 主要工程項目：明挖分支工程、用戶連接管工程。 2. 目前施工項目：豐南街68巷A20210~A20209分支管埋設工程，育英路134巷AA1501工作井開挖。 3. 預計完工日期：112年5月19日。
30	109DD01002	水利局/污水設施科/	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程第三分標(樹德路新光路等區域)	240,220	55	56	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 主要工程項目：推進、明挖分支工程、用戶連接管工程。 2. 目前施工項目：推進及明挖分支工程。 3. 施作區域：樹德路、樹德九街 4. 預計完工日期：111年1月26日。
31	109DD01015	水利局/污水營運科/	臺中市旱溪排水水質現地處理設施工程	140,000	55	56	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 (1) 主要施作項目：設置10000CMD之礫間處理設施及所屬前處理單元、管線、設備等 (2) 目前施作項目：礫間池槽工區降挖及祛水井施工 (3) 預計完工日期：110年4月底
32	108DD01109	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9-1)雙十路及南京路等鄰近區域	244,650	55	56	1	流廢標次數：4次， 期程修改次數：0次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：733m (2) 明挖工程：11,906m (3) 接管戶數：4,600戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：0m (2) 明挖工程：185.6m (3) 接管戶數：3戶 三、預計完工日期：111年6月22日
33	106DD01121	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9-2)東光路及興進路等鄰近區域	198,970	94	95	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：1224m (2) 明挖工程：10337m (3) 接管戶數：3562戶

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			近區域					二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：1277 m (2) 明挖工程：8621 m (3) 接管戶數：3860 戶 三、預計完工日期：109 年 9 月 1 日
34	107DD01 199	水利局/水利養護工程科/	臺中市綠川(信義南街~大明路)水環境改善計畫工程 A 標	336,414	76	77	1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 本案主要工項：砌石護岸 6538m <sup>3</sup> ，鋪面工程 5999m <sup>2</sup> ，水岸欄杆 1965m，擴橋及跨橋 4 座 2. 目前施工項目：砌石護岸 6439m <sup>2</sup> (98%)，鋪面工程 890m <sup>2</sup> (0.14%)，水岸欄杆 581m (30%)，擴橋及跨橋 4 座 (50%) 3. 本案尚在施工中，預計 109 年 12 月底完工。
35	107DD01 004	水利局/污水設施科/	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程第二分標(振福路早溪東路二段等區域)	244,570	92	95	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 109 年 2 月 17 日申報竣工 109 年 3 月 24 日辦理正驗程序，待 GIS 檢核通過簽辦結算尾款。
36	106DD01 172	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程 (10-2) 臺灣大道公益等鄰近區域	183,850	95	98	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 109 年 5 月 29 日驗收完成，後續辦理結案付款作業。
37	108DD01 110	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(一)-福雅路、永福路等鄰近區域(1-4)	243,950	55	58	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：2301m (2) 明挖工程：9281m (3) 接管戶數：300 戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：264m (2) 明挖工程：225.87m (3) 接管戶數：7 戶 三、預計完工日期：111 年 5 月 25 日

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
38	108DD01099	水利局/污水工程科/	臺中市水涵污水下水道分支管網暨用戶接管工程(3)-四平路等鄰近區域	300,480	57	61	4	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：3039m (2) 明挖工程：10375m (3) 接管戶數：2548 戶 二、目前施作項目：(本月累計實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：786.43m (2) 明挖工程：0m (3) 接管戶數：0 戶 三、預計完工日期：111 年 9 月 8 日
39	106DD01179	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-1)民生五權等鄰近區域	207,810	72	76	4	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：1716m (2) 明挖工程：8848 m (3) 接管戶數：2444 戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：540m (2) 明挖工程：5531m (3) 接管戶數：1582 戶 三、預計完工日期：110 年 3 月 3 日
40	107DD01200	水利局/水利養護工程科/	臺中市綠川(信義南街~大明路)水環境改善計畫工程 B 標	357,834	71	75	4	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 本案主要工項：砌石護岸 4017m <sup>3</sup> ，鋪面工程 11286m <sup>2</sup> ，水岸欄杆 1294m，擴橋及跨橋 4 座 2. 目前施工項目：砌石護岸 4017m <sup>2</sup> (已完成)，鋪面工程 11286m <sup>2</sup> (16%)，水岸欄杆 1294m (23%)，擴橋及跨橋 4 座 (50%) 3. 本案尚在施工中，預計 109 年 12 月底完工。
41	107DD01211	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1)-國光路及民意街等鄰近區域	230,000	71	76	5	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：1834 m (2) 明挖工程：5896m (3) 接管戶數：957 戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：1080 m (2) 明挖工程：4206.6 m

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								(3) 接管戶數：268 戶 三、預計完工日期：110 年 12 月 31 日
42	105DD01 235	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 0K+000-0K+600 治理工程併辦土石標售及代辦之共同管溝工程	199,970	83	89	6	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 1. 本案主要工項：新建平行箱涵長 795.2 公尺，左岸 399.08 公尺；右岸 396.12 公尺。2. 目前完成箱涵數目：左岸完成 236 公尺，右岸完成 260 公尺，合計共完成 496 公尺。3. 本月施作左岸 0K+497-0K+508 及右岸 0K+511-541 鋼筋、模板組立、混凝土澆置。預計 109 年 9 月 2 日前完工。
43	107DD01 213	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期-豐原大道既有管線後續工程	168,013	78	85	7	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 (1) 主要施工項目：明挖工程、推進工程、鋼套管工程、區段翻修、局部修補及障礙物打除等。 (2) 目前施作項目： 1. Ø400mm 加厚管推進：豐原大道五段 88 號對面 A171-1 設備佈場及鏡面安裝 2. Ø1200mm 鋼套管推進：豐原大道五段（水源路 328 號旁）A085 3. 區段翻修及人孔更新復舊工程：豐原大道三段與田心路路口 A008-1~A100 區段翻修 (3) 預計完工日期：110 年 2 月 10 日
44	107DD01 127	水利局/雨水下水道工程科/	臺中市綠川水環境改善計畫(民權路至復興路)工程	160,000	79	86	7	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 本案施工項目：河道渠底工程，截流工程，護岸工程，景觀工程及綠工檔土牆 2. 本工程目前停工中，因工程（俟配合合作橋及民生綠橋改建工程施工便工無影響後才可復工）（預計 109 年 9 月底復工） 3. 本工程施工進度：為 77.1%，預計 109 年 12 月底完工。
45	108DD01 141	水利局/污水工程科/	臺中市水湳污水下水道分支管網暨用戶接管工程(4)-后庄北路等鄰近區域	142,500	56	65	9	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、工程總施作項目：（標案總計施作長度及總接管戶數） (1) 推進工程：1896m (2) 明挖工程：Ø300mm：173m (3) 接管戶數：1464 戶 二、目前施作項目：（本月累計實際已施作長度及接管戶數） (1) 推進工程：911.5m (2) 明挖工程：0 m (3) 接管戶數：0m 三、預計完工日期：111 年 1 月 4 日

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
46	107DD01 201	水利局/污水工程科/	惠來溪及潮洋溪現地處理及水環境改善工程	297,477	73	83	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 (一) 主要工項:水淨場工程、朝馬園區、惠來溪水環境上游延伸段 (二) 目前施作項目 1. 水淨場工程:) 兩槽體礫石及級配層皆已回填完成，機房已於 6 月 24 日已完成頂版澆置，進抽流管線預計 6 月下旬完成。 2. 朝馬園區:景觀鋼橋 109 年 5 月 9 日已完成橋面版澆置，鋪面預計併同園區收尾工作辦理，園區內正進行景觀放流池開挖作業，預計本 6/30 完成。 3. 上游水環境:與他標擋水介面段截流設施預計 7 月中旬完成，重新設置當排水後，進行渠底水環境，預計 10 月底完成。 (三) 預計完工工期:預計 109 年 12 月中旬
47	108DD01 001	水利局/雨水下水道工程科/	臺中市綠川水環境改善計畫(愛國街至信義南街)	74,380	67	79	12	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 1. 本工程施工項目:收集前段截流之污水，建立污水截流管道約 200 公尺，長春公園內部水系統設施及設置主構造為鋼構之人行橋。 2. 已於 6 月底完成鋼構橋架設，預定 7 月底完成給排水設備工程。 3. 本工程施工進度:59.2%，預定於 109 年 12 月底完工。 .
48	107DD01 128	水利局/雨水下水道工程科/	大里區大峰路防災公園	140,000	83	95	12	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 本案於 6 月 3 日竣工。 2. 於 6 月 23 日驗收完成。 3. 承商結算資料彙整中。
49	107DD01 193	水利局/水利工程科/	臺中市柳川污染整治及環境改善工程(第二期-三民柳橋至林森柳橋)	341,100	67	83	16	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本工程主要工項:污水截流工程設施改善 13 處，景觀工程 1450 公尺。 目前施工項目：污水截流工程設施改善施作中 65%)，景觀工程 (70.9%)，本案尚在施作中，預計 109 年 12 月 31 日期完工。
50	107DD01 196	水利局/污水工程科/	臺中市水湳污水下水道分支管網暨用戶接管工程(2)-敦化路等鄰近區域	220,790	66	84	18	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、 工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：2386m (2) 明挖工程：7435m (3) 接管戶數：3115 戶 二、 目前施作項目：(本月累計實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：2432m

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								(2) 明挖工程：4868m (3) 接管戶數：2364 戶 三、預計完工日期：110 年 5 月 19 日
51	107BD01008	水利局/污水設施科/	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	54,659	40	80	40	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 辦理細部設計

### (五)水土保持工程

進度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	$5\% < \text{落後比率} < 10\%$	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	總計
小計	3 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	3 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	106DD01176	水利局/大地工程科/	新社區九渠溝滯洪池工程併辦土石標售	106,385	100	100	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 工程主要工項：滯洪池 1 座、箱涵 3 座。 目前施工項目：皆已完工。 本案已於 108 年 6 月 14 日完成部份驗收並於 109 年 6 月 17 日簽辦部份驗收結算付款程序，將俟部份驗收結算完成後辦理簽辦給付尾款，預計於 109 年 7 月 31 日完成。
2	107DD01066	水利局/大地工程科/	霧峰區車籠埤排水 1k+700~3k+700 治理工程	79,000	93	93	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 本案主要工項：護岸補強 1071m、護岸加高 2871m、新建護岸 217m 目前施工項目：護岸補強 (完成 84%)、護岸加高 (完成 91%)、新建

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								護岸 (完成 95%) 該案尚在施工中，預計 109 年 7 月 31 日完工。
3	107DD01067	水利局/大地工程科/	霧峰區車籠埤排水 3k+700~5+300 治理工程	75,000	95	98	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 工程主要工項：護岸加高 2057m、新建護岸 432m、固床工 21 座。 目前施工項目：皆已完工。 本案辦理結算中，預計於 109 年 7 月 31 日結算完成。

## (六)公有建築工程

進度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	$5\% < \text{落後比率} < 10\%$	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	總計
小計	49 件(81.67%)	10 件(16.67%)	0 件(0.00%)	1 件(1.67%)	0 件(0.00%)	60 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	109DH00004	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	台中市西屯區國安段 1 期社會住宅興辦計畫(統包)	2,126,189	25	10	-15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 ■預定管考進度：發包決標 (25%)。 ■預定管考進度：發包決標 (25%)。 ■109/6/30 第 1 次開標未達法定家數流標，第 2 次上網招標作業於 109 年 7 月 1 日奉核，預計 109 年 7 月 6 日截標，7 月 7 日開標，7 月 17 日召開評選會議。
2	108D000005	衛生局/秘書室/	公有危險建築地方衛生機關廳舍耐震補強計畫—臺中市清水區衛生所拆除重建工程	51,189	30	25	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 委託設計監造採購案已於 109 年 3 月 20 日完成細部設計，並於 109 年 4 月 6 日召開細部設計審議會議，109 年 5 月 11 日召開細部設計複審會議，建築師於 109 年 5 月 22 日完成書圖修正送委員辦理書面審查，於 109 年 6 月 1 日完成預算書圖審查。



項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
3	108DQ00001	文化局/大墩文化中心/展演股	中山堂設備更新及館舍維修工程	85,300	98	95	-3	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 本案業於109年6月10日辦理第一次驗收，懸吊系統及部分工項需改善；驗收缺失改正後，再度於6月30日辦理驗收，懸吊系統仍需調校修正，驗收未通過。
4	107DH00016	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區同榮段社會住宅興建工程	1,705,776	66	63	-3	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1. A區：無施作。 2. B區：1F機電放樣。 3. C區：1F柱牆單面模板組立、鋼筋綁紮、機電預埋配管。
5	105DN00002	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	第二救災救護大隊梨山分隊遷建工程	54,454	98	95	-3	流廢標次數：3次， 期程修改次數：2次 於109年6月18日辦理初驗完畢。
6	106DQ00008	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市立圖書館外埔分館擴建工程	55,000	98	95	-3	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 辦理工程驗收
7	107DE01010	運動局/運動設施科/運動設施科第二股	臺中市「2019東亞青年運動會」國立臺灣體育運動大學體育館整修工程	58,000	100	98	-2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：4次 本案業於109年5月19日驗收完竣，刻正辦理撥付工程款項事宜，預計109年7月10日完成撥付
8	103DD00055	建設局/新建工程處/建築工程科	大里國民運動中心興建工程	406,200	91	89	-2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：5次 全區材料環境整理。 1F-7F水電工程全區拉線配管施作。 3F北側、東側鋼構造型柱施作。 全區泥作收尾施作。 北、東側水溝施作。 屋突泳池太陽集熱板安裝及配管施作。 韻律教室高架木地板施作。 不銹鋼鐵捲門試運轉施作。 3F南側露臺地坪打底粉刷。 1F泳池區水療池貼磚施作。 1F乙梯抹縫施作。 屋突隔熱磚施作。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
9	103DE00003	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市政府精密機械科技創新園區二期標準廠房新建工程	1,366,000	100	98	-2	流廢標次數：4次， 期程修改次數：6次 本計畫業於109年5月15日驗收完竣，廠商刻正辦理工程結算作業。
10	107DK00011	水利局/水利管理科/	臺中市烏日綜合社會福利館興建工程	100,000	67	65	-2	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 一、地下1樓、地上3樓建築物。 二、本月辦理：1.地下室外牆防水層施作。2.鋼軌樁拔除。3.地下室周邊回填夯實。4.南北棟基礎鋼筋綁紮。 三、預計110年4月17日完工。
11	107DH00017	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區育賢段二期社會住宅興建工程	1,516,406	65	64	-1	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 截至109年6月30日止：工程施工進度預計進度26.16%，實際進度22.18%，落後3.98%，進行C棟-2樓版及A棟-1F夾層柱牆施作。
12	109BH00002	運動局/運動產業科/	臺中市巨蛋體育館興建工程委託規劃設計及監造技術服務案	341,035	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 第二階段等標期55日，建築師遴選尚在等標期。
13	109DE01001	運動局/運動設施科/運動設施科第一股	改善臺中市南區康橋水域運動環境設施興建計畫	50,000	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案於109年2月6日召開基本設計書圖審查作業，經建築師修正後於109年2月25日提送修正後書圖，於109年3月10日召開修正後基本設計預算書圖審查會議，經建築師於109年3月20日提送修正版本並原則修正後同意通過，本局於109年3月30日同意備查本案基本設計圖說，經109年5月19日召開細部設計審查會議，經建築師於109年6月10日前提送修正版細部設計至本局後刻正辦理細部設計審查。
14	109DG00001	交通局/停管處/設施工程課	臺中市東區公兒30地下停車場新建工程	302,000	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本工程有關認定「臺中市東區公兒30地下停車場新建工程」屬地方興建重大設施範疇，目前簽辦都市計畫個案變更作業中。另規劃設計監造技術服務招標文件招標已於6/22開標，三家投標兩家合格，將於7/2辦理評選會。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
15	109DG00029	交通局/停管處/設施工程課	臺中市南屯區精密園區停三立體停車場新建工程	383,000	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案刻正辦理設計監造標招標公告，預計 109 年 06 月 30 日上網招標公告
16	103DG00026	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫—土地開發基地共構工程(含監造)	222,342	93	93	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 截至 109/06/07，JJG091 區段標 (EOT3)：預定進度 94.66%，實際進度 97.06%，整體施工進度超前；JJG051 區段標 (EOT1)：預定進度 91.98%，實際進度 92.31%，整體施工進度超前。 G10 站出入口已達完工里程碑，刻正進行缺失改善作業；G5、G6、G11、G8a、G9-1 及 G9-2 混凝土結構體全數施作完成，目前進行景觀及地坪裝修，機電配管拉線及設備安裝。
17	104DQ00020	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	市定古蹟清水黃家瀞園修復工程(含監造及工作報告書)	70,000	95	95	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 本案工程於 109 年 5 月 7 日竣工，109 年 5 月 13 日竣工確認完成，於 109 年 6 月 11 日辦理驗收事宜，請承攬廠商於 109 年 7 月 15 日前將驗收缺失改善資料提送至本處辦理。
18	104DR00039	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美園新建工程	3,200,000	59	59	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：4 次 1. 抽水井目前維持 14 口抽水。 2. 基礎 B 區模板物料整頓吊運。 3. 基礎 C 區地樑鋼筋綁紮。 4. 基礎 B 區筏基坑內土方回填。 5. 基礎 B 區筏基 BS 版模板組立。 6. 基礎 C 區接地銜接。 7. 基礎 C 區連通套管裝設。 8. 實體模型基礎回填。 9. 縮時攝影塔基礎回填。
19	105AH00061	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區北屯段社會住宅興辦計畫委託規劃設計及監造技術服務案	25,748	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 107.11.15 開工，截至 108.6.30 止，預定進度 33.01%，實際進度 35.47%，目前無落後，現進行 7F 柱牆 8F 樑版鋼筋綁紮、模板組立、水電配管
20	105DD00146	教育局/市立高中職/	東山高中代辦臺中市立	200,000	79	79	0	流廢標次數：4 次， 期程修改次數：2 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		東山高中	游泳訓練中心場館新建工程					本案 108 年 3 月 29 日工程決標, 履約商並於 108 年 7 月 1 日辦理開工, 工程履約進行中, 於 109 年 6 月 23 日支付第 6 期工程估驗款 750 萬 889 元, 承商持續趕工履約中。
21	105DI00015	建設局/建築工程管理科/	臺中市動物之家后里園區改建工程	207,380	95	95	0	流廢標次數: 1 次, 期程修改次數: 0 次 本案正驗缺失已改善完成, 訂於 109 年 7 月 9 日辦理土建類正驗(複驗), 另機電類正驗(複驗)將於承商取得正式用水用電後辦理。
22	099DC00035	建設局/新建工程處/建築工程科	長春運動中心工程案	405,000	95	95	0	流廢標次數: 3 次, 期程修改次數: 9 次 本案已取得 A 棟使照, 預計 109 年 7 月 8 日辦理 A 棟機電續行驗收。
23	105DQ00002	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	臺中市市定古蹟原梧棲官吏派出所及宿舍群修復暨再利用工程(含監造及工作報告書)	63,000	98	98	0	流廢標次數: 1 次, 期程修改次數: 2 次 本案工程於 108 年 11 月 21 日申報竣工, 108 年 11 月 26 日經監造單位確認完成工程結算資料及現場施作依契約約定完成。108 年 11 月 29 日由機關會同監造單位及承攬廠商辦理竣工確認在案, 於 108 年 12 月 16 日辦理驗收, 於 109 年 2 月 19 日複驗通過在案, 因應計畫竣工查驗業於 109 年 5 月 14 日函文核准。期末工作報告書於 109 年 4 月 30 日辦理審查, 承攬廠商業已提送(第三版)修正後期末工作報告書, 刻正進行修正內容檢視。
24	106AH00033	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區育賢段二期社會住宅興辦計畫委託設計監造技術服務案	54,379	70	70	0	流廢標次數: 0 次, 期程修改次數: 1 次 ■預定管考進度: 107/10/10 完成第二次提交期中報告(70%)。 ■ ■實際管考進度: 107/07/11 完成第二次提交期中報告(70%)。 ■■■ 截至 109 年 6 月 30 日止: 工程施工進度預計進度 26.16%, 實際進度 22.18%, 落後 3.98%, 進行 C 棟-2F 樓版及 A 棟 1F 夾層柱牆組立施作。
25	106AH00045	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區尚武段及東勢子段社會住宅新建工程委託設計監造技術服務案	85,092	70	70	0	流廢標次數: 0 次, 期程修改次數: 0 次 東勢子段: 本案已於 108 年 12 月 9 日簽奉核准暫免於標案管考系統列管在案。並於 109 年 3 月 13 日函請設計單位召開工程預算討論會議並依會議指示事項辦理。之後於 6 月 11 日開標, 計 1 家廠商, 因未達法定家數而流標, 另於 6 月 12 日第 2 次上網公告, 並於 6 月 17 日開標, 後續於 6 月 23 日召開評選會議, 並於 6 月 29 日函會議紀錄予委員及廠商, 後續將辦理簽約作業。尚武段: 已於 108 年 2 月 15 日簽約, 4 月 2 日開工, 目前工程截至 109 年 6 月 29 日止: 預計進度 14.055%, 實際進度 14.361%, 超前 0.306%, 目前進行 B4F 模板柱牆拆模、第 3 層安全支撐拆除等作業。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
26	106AH00047	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市梧棲區三民段社會住宅興辦計畫委託設計及監造技術服務案	33,845	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1、A 棟 7F 模板組立。 2、A2 棟 7 鋼筋綁紮。 3、B 棟 6F 模板組立。 4、C 棟 T 模板組立。 5、E 棟 5F 模板組立。 6、輕隔間-（1D 棟二樓 D1 房間輕隔間雙面板施作（2）A1 棟三樓輕隔間單面板施作（3）B 棟 3 接輕隔間施作。 7、泥作-（1）A、D 棟二接房間走廊牆面泥作施作（2）E 棟 2 樓內部粉刷。 8、油漆-（1）B 棟 2FB17 天花板批土（2）地下室糖面噴漆。 9、E 棟 2 樓管委會外部及南院悲臂梯欄杆模板組立。 10、機感 B 棟 6F 配管施作。 11、機電 A 棟 5F 弱電穿線施作。 12、機感 C 棟 4F 他氣改管施作。 13、機電 C 棟仰輕隔間管路改善施作， 14、機電 D 棟 4F 管道間排水管施作。 15、機電 A 棟 3F 輕隔間放樣及出絲金施作。 16、機他 D 棟 3 輕隔間配管施作。 17、機電 BIF 消防配管施作。
27	106D731010	新社公所/農業及建設課/	臺中市新社多功能綜合商業大樓新建工程	59,000	100	100	0	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：1 次 結算完成。
28	106DB00001	建設局/新建工程處/建築工程科	外埔區第二示範公墓增設骨灰(骸)存放設施工程	84,300	25	25	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：4 次 1、本案已於 109 年 6 月 16 日決標，由全進營造有限公司得標。 2、業於 109 年 6 月 18 日函請設計單位及承商循三級品管程序辦理標比調整並由承商彙整契約相關文件，於 109 年 7 月 3 日前函報本處。
29	107DG00033	交通局/停管處/設施工程課	臺中市南屯區正心立體停車場新建工程	195,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本工程採購案業於 109.06.01 決標，由宏成營建股份有限公司得標，本處並於 109.06.04 召開開工前協調會，討論開工前所需辦理相關作業，並刻正簽辦動土典禮作業，預計 109.07.31 底前舉辦，俟典禮後併同申辦開工。
30	107DH00014	都發局/住宅發展工	臺中市梧棲區三民段社	884,267	75	75	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		程處/工程開發科	會住宅興建工程					1、A棟7F模板組立。 2、A2棟7鋼筋綁紮。 3、B棟6F模板組立。 4、C棟T模板組立。 5、E棟5F模板組立。 6、輕隔間-（1D棟二樓D1房間輕隔間雙面板施作（2）A1棟三樓輕隔間單面板施作（3）B棟3接輕隔間施作。 7、泥作-（1）A,D棟二接房間走廊牆面泥作施作（2）E棟2樓內部粉刷。 8、油漆-（1）B棟2FB17天花板批土（2）地下室牆面噴漆。 9、E棟2樓管委會外部及南院悲臂梯欄杆模板組立。 10、機感B棟6F配管施作。 11、機電A棟5F弱電穿線施作。 12、機感C棟4F他氣改管施作。 13、機電C棟仰輕隔間管路改善施作， 14、機電D棟4F管道間排水管施作。 15、機電A棟3F輕隔間放樣及出絲金施作。 16、機他D棟3輕隔間配管施作。 17、機電BIF消防配管施作。
31	107AH00011	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市豐原區安康段二期社會住宅興辦計畫委託設計監造技術服務案	62,346	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 工程2/11開工，本月工程進度1.99%
32	107AH00023	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區永億段社會住宅興辦計畫委託設計監造技術服務案	22,008	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 ■預定管考進度： 108/5/28 完成細部設計完成日期（20%） ■實際管考進度（已完成）： 108/3/25 事務所檢送細部設計報告書，108/4/29日召開細設審查開會（會議結論修正後通過），108/5/31修正完成（20%） ■目前進度： 截至109/6/30止，已於108/12/5第2次公告上網，並於108/12/19開資格標，計0家廠商投標，因未達法定家數而流標。經108/12/25及109/01/20召開流標檢討會議，會議結論考慮到大環境的因素暫緩發包，事務所已於109/3/5提交修正版預算，刻正簽核中。另於109/01/30（361090007546）簽准先暫緩發包解除標案管考列管待確定

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								發包日期後再重新列管。
33	107AH00060	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市大里區光正段二期社會住宅興辦計畫委託設計監造技術服務案-1	34,923	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.109 年 6 月 5 日同意備查 5 月份工作月報。 2.109 年 6 月 8 日設計單位提送流標檢討專案報告及簡報檔、修正版細部設計預算書。 3.109 年 6 月 18 日，本府 109 年 6 月份採購流廢標督導小組會議召開。 4.刻正辦理招標檢討作業，俟完成後重新上網公告招標。
34	106DH00007	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平育賢段社會住宅新建工程(第一期)	726,292	95	95	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 主建築物區 A、B 區室內清洗；1F 周圍景觀施作（植栽）；汙排水系統各項功能檢點測試修正；指標工程各項標示牌告示牌安裝；；景觀排水系統配管施作車道管制系統、監視保全系統設備安裝施；消檢各項系統測試修正施作；電氣、弱電、監控、通風、空調等系統配管配線施作。
35	106DH00008	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區北屯段社會住宅新建工程	511,229	75	75	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 107.11.15 開工，截至 108.6.30 止，預定進度 33.01%，實際進度 35.47%，目前無落後，現進行 7F 柱牆 8F 樑版鋼筋綁紮、模板組立、水電配管
36	108AH00014	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅建置 BIM 施工竣工模型執行計畫委託技術服務案	28,004	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 各案逐層修正 BIM 模型並持續開發雲端管理平台功能中。
37	108DF00220	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市國際壘球運動園區興建工程	200,000	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 業於 109 年 6 月 1 日決標，6 月 12 日召開工前品質管理宣導會議。 預計 7 月底完成簽約，8 月中旬辦理開工相關事宜。
38	108DF00239	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市立仁愛之家興建多功能大樓工程	419,595	25	25	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 重大公共工程開工要件注意事項已於 6/11 簽報核定完成，公告上網作業刻正簽核辦理中（建設局（新工處）辦理文號 101090023372）。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
39	108DG00022	交通局/停管處/設施工程課	臺中市潭子區潭興立體停車場興建工程	160,000	25	25	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 目前專案進度：（一）都市設計審議報告書（預留增築三層樓結構）業已完成核定，並於 109 年 6 月 12 日經都發局同意備查在案。（二）本案已於 109 年 6 月 19 日辦理上網公告閱覽。（三）細部設計預算書圖暨招標文件（預留增築三樓，新臺幣 1.6 億版）：109 年 6 月 29 日同意核定在案。
40	108DG00023	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區舊社停車場立體化興建工程	213,000	55	55	0	流廢標次數：6 次， 期程修改次數：1 次 本案刻正施作圍籬、工務所及植栽移植等工項，相關工程資料及計畫書送審同步辦理中。
41	108DG00024	交通局/停管處/設施工程課	臺中市大里區東榮立體停車場興建工程	181,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 本案預計於 109 年 7 月 8 日舉行動土典禮，並預計於是日開工。
42	108DG00030	交通局/停管處/設施工程課	臺中市沙鹿區沙田路立體停車場新建工程	230,000	25	25	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 109 年 7 月 3 日召開細部設計（含預算書）審查會
43	108DG00033	交通局/停管處/設施工程課	臺中市豐原區豐原轉運中心新建工程	670,610	63	63	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 已完成地下室外牆防水毯施作，B2F 結構體施作完成，水平支撐拆卸完成，刻正進行 B1F 結構體作業，相關工程資料及計畫書送審同步辦理中。
44	108DH00005	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區惠來厝段社會住宅新建工程	1,128,889	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 目前進度： 1. 建築執照上簽中，繼續追蹤。 2. 108.12.23 五大管線已修正完成，掛件複審中。 3. 已核准調整期程。 4. 業於 109.04.21 公告上網招標。 5. 業於 109.05.21 開標，因無廠商投標而流標。 6. 設計單位刻正修正預算書圖
45	108DH00006	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市豐原區安康段二期社會住宅興建工程	2,014,984	56	56	0	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 預定進度 2.64%，實際進度 1.99%



項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
46	108DH00007	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市大里區光正段二期社會住宅興建工程-1	752,629	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 1. 109 年 6 月 5 日同意備查 5 月份工作月報。 2. 109 年 6 月 8 日設計單位提送流標檢討專案報告及簡報檔、修正版細部設計預算書。 3. 109 年 6 月 18 日，本府 109 年 6 月份採購流廢標督導小組會議召開。 4. 刻正辦理招標檢討作業，俟完成後重新上網公告招標。
47	108DM00009	警察局/第三分局/行政組	第三分局東信派出所(原合作所)興建暨東福公園整體規劃工程	55,909	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 本案工程得標廠商 109 年 6 月 15 日向本市府採購申訴審議委員會申請履約爭議調解，後續期程無法預估，已報請警察局府簽暫緩列管本案。
48	101DE00010	建設局/建築工程管理科/	水湳國際會展中心新建工程計畫	5,816,583	59	60	1	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：8 次 1. 本工程刻正施作展覽棟地下室結構體作業。 2. 本府施工查核小組於 109 年 6 月 4 日邀集外聘委員至現場辦理施工查核。 3. 建設局陳局長大田於 109 年 4 月 16 日至工地視察；陳副局長永欣於 109 年 6 月 18 日至工地現場辦理督導。 4. 本科於 109 年 4-6 月間辦理 10 次工地督導。
49	103DD00078	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市潭子國民運動中心新建工程	405,000	83	84	1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 4F 隔間施作 鋁合金飾版骨架跟防水板施作 外牆塗料噴塗 景觀水溝模板拆除 1F 泳池週邊走道防水 B1 排水配管 3F 廁所配管 5F 拉線. 打石 3F 消防配管 管架固定 3F 出風口施作 B2 插座. 開關配置
50	107DH00030	都發局/住宅發展工程處/工程	臺中市東區尚武段社會住宅新建工	2,163,141	60	61	1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 108 年 4 月 2 日開工，目前工程截至 109 年 6 月 29 日止：預計進度

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		開發科	程					14.055%，實際進度 14.361%，超前 0.306%，目前進行 B4F 模板柱牆拆除、第 3 層安全支撐拆除等作業。
51	107DQ00010	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	歷史建築臺中刑務所官舍群修復工程	223,920	59	61	2	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 本案工程刻正進行各棟清理及拆除工程、外部施工架及防雨棚架搭設、廢棄物清運及木構架檢測編碼等工作。
52	107DQ00012	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	臺中市市定古蹟臺中州廳修復工程	214,923	58	60	2	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 截至 109 年 6 月 30 日止，實際進度為 21.92%。 施作項目： 1. B 棟審圖室地下室窗台及開孔處砌磚 2. B 棟屋地下室牆體粉刷層剝除 3. B 棟 103、104 防護棚架（航架吊裝及組立） 4. B 棟地下室牆體粉刷層打底 5. B 棟門窗整修及新作作業 6. B 棟門窗扇去漆 7. B 棟外牆清洗 預計 111 年 3 月 16 日竣工。
53	106DG00042	交通局/捷運處/捷運工程課	IJG031-臺中捷運烏日文心北屯線 G03 站出入口與行政大樓共構區段標工程	643,688	85	87	2	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 1. RF 隔熱層及墊層施作 2. 水環管線及設備安裝 3. 行政大樓電梯測試 4. 南側外牆鋁板收邊 5. 懸吊管道底板 ALC 板安裝 6. 內牆仿清水塗裝施作 7. 護欄扶手施作 8. 廁所檯面施作 9. 3F 景觀區植栽景觀施作 10. 地面景觀花台施作及地磚鋪設 11. 太陽能支架包板安裝
54	105DN00004	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	第八救災救護大隊暨水湍分隊及北屯區公所聯合里活動中心興建工程	132,051	91	93	2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 施工中，本月辦理裝修工程、景觀工程。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
55	106DQ00011	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市立圖書館上楓分館暨上楓國小活動中心興建工程	135,000	83	86	3	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 本月份工程施工廠商進行工程項目包括：上楓國小活動中心施作金鋼砂地坪、配電盤等，圖書館上楓分館施作外側及鋼梯欄杆、門窗及玻璃、地磚備料、輕隔間等。
56	105DT00001	新聞局/影視發展科/	中臺灣電影中心新建工程	1,272,311	71	77	6	流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 本案截至109年6月30日累計實際施工進度約為64.58%，目前持續推動工進。
57	109AH00051	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅建置BIM施工竣工模型執行計畫委託技術服務案(第二期)	12,200	40	55	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 109年6月16日工作執行計畫書審查會議。
58	107DQ00013	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	臺中市歷史建築大屯郡役所及臺中州廳附屬建築群修復及再利用工程	339,507	40	59	19	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 一、本案截至109年06月30日工程進度：預定11.02%、實際：11.08%。 二、本月主要施作項目：1.a.c棟施工架及防雨措施。2.a棟屋面拆除(右半)。3.a.b.c.d.e.h.i木料檢測、編碼、紀錄。4.e棟桁木清理拆卸整修。5.a.b.d棟桁木清理拆卸。6.a.c棟內牆粉刷層剝除。7.a.b.d棟外牆清理。
59	109AH00050	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市烏日區新榮和段社會住宅興辦計畫委託設計及監造服務	54,942	20	40	20	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 ■預定管考進度：招標文件核定日期(20%)。■實際管考進度：決標(發包或議價)日期(40%)。■109年5月26日開標。109年6月4日辦理評選作業。109年6月30日決標。
60	106DQ00015	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市纖維工藝博物館後續修繕工程	75,000	61	88	27	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 本工程目前施作消防工程、空調配管、門窗工程、地坪工程、鋁格柵、照明工程等工項。

### (七)環保工程

進度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	總計
小計	2 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	2 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	109AP00109	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	109 年臺中市空氣品質感測物聯網進階計畫	24,400	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 6/4 議價決標金額 2368 萬元。初步布建規劃及檢討 一致性比對
2	105DP00015	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市文山焚化廠設施改善統包工程	128,593	30	40	10	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 本案已完成訂約，廠商依約提送規劃（基本設計）等資料，可行性研究初稿及設計品質計畫書已完成備查，刻正辦理規劃（基本設計）審查中。

### (八)景觀及綠化工程

進度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	總計
小計	12 件(66.67%)	4 件(22.22%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	2 件(11.11%)	18 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	108AF00063	建設局/養護工程處/市六區工	臺中市 107 年度行道樹、園道、	11,200	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已付款完成

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		程隊	綠地綠美化維護勞務採購-西區(第一次後續擴充)					
2	108AF00010	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 108 年度區域型公園綠美化維護工作範圍-敦化公園等九座公園	13,552	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 付款完成
3	103DR00015	建設局/新建工程處/建築工程科第一股	中央公園(清翠園)第二標新建工程	1,684,000	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：5 次 刻正辦理減價收受作業，因尚有待釐清事項，專管單位已提出，目前陳核中。
4	107DH00031	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	「城鎮之心鐵道綠廊潭心計畫工程」(第二標)	118,519	95	92	-3	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 公一公園 1. 斬石子地坪施工 2. 丁梯及溜滑梯牆體、無障礙粉刷 3. 機一既有地坪打除 4. 遊憩區無縫橡膠地墊面層施工 自行車天橋 1. 水溝牆體組模施作、灌漿 2. 匯流管施工 潭子國小 1. 陸橋不銹鋼植栽槽種花 2. 標線施作 3. 車阻施作
5	106DQ00012	都發局/都市設計工程科/都市設計工程科第二股	臺中文化城中城歷史空間再造計畫-綠空鐵道軸線計畫第一期工程及監造	192,000	100	98	-2	流廢標次數：4 次， 期程修改次數：7 次 刻正會同接管單位臺中市養護工程處辦理驗收程序

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
6	108AF00068	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市 108 年度行道樹、園道、綠地美化維護勞務採購-北屯區	16,947	100	98	-2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 結算中
7	108DF00135	建設局/養護工程處/山線工程隊	東勢區大茅埔聚落整體環境營造提升計畫統包工程(新)	72,964	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中
8	107DF00400	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	鐵道綠廊景觀風貌重塑計畫工程	137,055	98	98	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 已於 109 年 5 月 20 日完成正驗複驗，刻正辦理結算作業。
9	108AF00024	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 108 年度區域型公園綠美化維護工作-新都生態公園等十一座公園	13,174	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 刻正辦理付款中。
10	109AF00032	建設局/養護工程處/市六區工程隊	臺中市 109 年度行道樹、園道、綠地綠美化維護勞務採購-西屯區(臺灣大道以北)	12,635	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中
11	109AH00023	都發局/都市設計工程科/	109 年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫	19,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.109 年 6 月 15 日函發本 6 月 5 日召開社區規劃師駐地輔導計畫(期初)執行企劃報告書審查會議紀錄，並應於 7 月 3 日前修正版本送局憑辦。 3.109 年 6 月 11 日提送初階階段競賽簡章，並於 6 月 17 日簽准同意備查在案;預計於 6 月 29 日、7 月 3 日及 7 月 5 日辦理競賽審查。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
12	109AJ00005	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第三股	109 年度臺中市觀光遊憩區及自行車道環境清潔維護及綠美化工作	10,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 清潔維護第二次派工中（4~6 月）並簽辦第 3 次派工（7~9 月）
13	109DF00080	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	全國水環境改善計畫-公93 水環境教育主題園區計畫第二期工程	69,303	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 於 109 年 6 月 30 日完成議價（約），預計 7 月上旬申報開工。
14	109DH00006	都發局/都市設計工程科/	綠空鐵道軸線計畫(北段)人行環境改善工程	280,271	59	59	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 交通維持計畫送審.109 年 6 月 11 日動土典禮.水溝敲除.整地.廢棄土方清運.地坪及設施物打除
15	108DF00247	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	綠空廊道鐵路高架化騰空廊帶簡易綠美化第一期北段工程—東山路至中山路一段 1 巷	50,000	74	76	2	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 1.（松竹路）蓄水池施作 2.（松竹路）平緣石施作 3.（松竹路）原有人行道打除 4.（松竹路）廣場地面整理 5.（松竹路）路燈基座埋設 6.（碧柳一巷）座椅放樣 7.（碧柳一巷）級配鋪設 8.（碧柳一巷）石籠施作 9.（東山路）號誌安裝 10.（東山路）級配整理、夯實 11.（東山路）下陷燈座、陰井修復 12.（東山路）隔柵 A 基礎開挖施作 13.（合作街、豐南街）號誌安裝
16	107DH00032	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	城鎮之心鐵道綠廊潭心計畫-工程	238,182	85	89	4	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.豐原區明仁街北側噴灌及照明管路施工、自行車道級配滾壓。 2.潭子區潭子街至圓通南路街角廣場水泥磚鋪面施工。 3.潭子區圓通南路至合作街斬石子鋪面基礎施工、自行車道級配滾壓。 4.潭子區環中東路至中山路一段 386 巷水泥磚鋪面高壓混凝土緣石施

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								工。 5. 潭子區人和路至仁愛路三段水泥磚鋪面高壓混凝土緣石施工、自行車道級配滾壓。 6. 潭子區大新路至環中東路自行車道級配滾壓。 7. 潭子區中興路南北側自行車道標線劃設、街角廣場水泥磚鋪面施工。 8. 路口車阻施工。
17	109AF00043	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	109 年度臺中市中央公園綠美化維護管理工作(敦化路以南)	16,352	55	98	43	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商履約執行中。
18	109AF00046	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	109 年度臺中市中央公園綠美化維護管理工作-敦化路以北	18,500	40	95	55	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理 6 月份的景觀植栽維護及環境清潔事宜。

### (九)觀光遊憩工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	總計
小計	10 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	10 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	105DD00231	教育局/國民小學/東勢國小	東勢國小歷史建築原東勢公學校宿舍修復暨再利用工程	52,530	98	98	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 第六期估驗款 1 月 11 日撥款 1 月 16 日星期四上午 0930 臺中市政府法制局第二次履約爭議調解 2 月 17 日星期一上午 0930 臺中市政府法制局第三次履約爭議調解



項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								3月18日星期三寄出同意調解建議陳報狀
2	105DQ00023	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	歷史建築「舊大安溪橋」修復工程(含監造及工作報告書)案	115,000	85	85	0	流廢標次數：8次， 期程修改次數：0次 本案預定進度 75.30，實際進度 74.15%，目前施作工項：1. 護欄粉刷層剷除 2. 橋面版底部污漬修繕 3. 護欄粉刷層試做 4. 橋墩污漬清理
3	108DF00286	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市海洋生態館基本營運設施興建工程	251,052	20	20	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1、本案細部設計預算書圖業於109年6月18日簽奉核定，並於109年6月20日函請事務所於109年6月30日前提報發包預算及招標文件相關資料。 2、已於109年6月19日召開採購工作及審查小組會議，結論採公開招標適用最有利標決標。
4	109DQ00010	文化局/文化資產處/資產修復課	臺中市定古蹟潭子農會穀倉修復暨再利用工程案(含監造及工作報告書)	170,000	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、監造及工作報告書： 1. 採購金額新臺幣 1,573 萬 7,000 元。 2. 109年5月11日上網公告、5月29日開標，於109年6月4日辦理評選、6月23日議約完成。 二、工程案： 1. 採購金額新臺幣 1 億 5,102 萬 4,115 元。 2. 招標文件已簽奉核可，於109年5月12至5月18日公開閱覽、109年5月19日至5月21日民眾意見回覆期，並已於109年5月25日上網公告、109年6月10日開標決標。
5	104DR00023	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築帝國製糖廠臺中營業所周邊景觀公園工程(含規劃設計監造)	100,000	95	98	3	流廢標次數：5次， 期程修改次數：3次 一、綠間步廊及弦月廣場108年6月28日辦理部分驗收，並於7月30、31日辦理缺失複驗，因缺失涉及減價收受(台灣檫木規格不符規範)經監造檢討並於9月23日上級機關核准，遂於9月30日辦理第2次複驗完成，已於10月23、29點交予本市養工處；另森森漫步區及文明之基前於108年8月18日報竣、8月27、29日竣工確認完成，10月21日辦理驗收，11月25日經監造單位確認缺失改善完成後，目前經監造單位釐清結算範圍金額後，3月16日完成驗收。二期擴充範圍(滿月指環、舒格廣場)原預定109年2月1日竣工，為因應全區安全設施檢討後辦理第三次變更設計，故於1月31日同意承攬廠

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								商第三次變更設計範圍先行施作並展延 75 日曆天予承攬廠商，已於 109 年 4 月 16 日竣工、4 月 24 日竣工確認、5 月 8 日驗收不通過、109 年 6 月 8 日複驗通過，目前因使照之無障礙會勘缺失改善中，俟取得使用執照後，預計於 109 年 7 月中旬前點交予本市養護工程處。
6	101DH01002	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	國定古蹟霧峰林家下厝草厝修復及再利用工程	98,000	91	95	4	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 本案工程於 109 年 5 月 5 日進行初驗，初驗缺失改善已完成，於 109 年 6 月 10 日初驗通過，並已於 6 月 30 日進行正驗，刻正進行缺失改善。
7	105DQ00001	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	市定古蹟清水社口楊宅修復工程（含監造及工作報告書）	80,000	73	77	4	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：1 次 1. 南棟-左右外護龍牆體檢修。 2. 南棟-窗框檢修 3. 南棟-正身規帶及中脊施作 4. 中棟-左外護龍木構件檢修 5. 中棟-左外木隔平修補 6. 中棟-左外護龍竹編夾泥牆施作 7. 中棟-正身油漆去漆 8. 消防管線（含線路） 9. 排水管線（汙水） 10. 電器管線（插座及燈具） 11. 中棟-左外護龍竹編牆打底施作 12. 南棟-左外護龍竹編牆打底施作
8	109AJ00019	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第三股	臺中市觀光振興旅遊行銷宣傳計畫	19,536	35	40	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 預計於 109/6/29 辦理評選會議
9	109AJ00020	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第三股	2020 臺中國際花毯節策展委託專業服務案	18,000	35	40	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 6 月 18 日上網公告中
10	105DQ00011	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	市定古蹟聚奎居修復暨再利用工程（含保護棚架及緊急加固）(含監造	60,000	90	98	8	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 本案於 107 年 6 月 29 日開工，契約工期為 630 日曆天，因辦理第 1 次變更設計（42 日曆天）及因非可歸責（4 日曆天）於承商展延工期 46 日曆天，第 3 次變更設計展延工其（14 日曆天），修正後應 109 年 5 月 18 日完工，承商於 109 年 5 月 12 日申報竣工，復經機關 109

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			及工作報告書)					年5月14日確認現場已達竣工，已於109年6月3日辦理工程驗收，預計6月30日辦理(複)驗收。

### (十)重劃工程區段徵收工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	總計
小計	10 件(71.43%)	4 件(28.57%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	14 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	103DR00044	建設局/土木工程管理科/	臺中市第14期市地重劃第六工區工程	1,874,405	98	95	-3	流廢標次數：0次， 期程修改次數：6次 廠商於108年12月27日提報竣工，於109年4月6、8、9、14日辦理正驗，將於6月30日辦理正驗複驗。
2	106DR00037	地政局/工程管理科/	臺中市豐富專案區段徵收工程	127,782	93	90	-3	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 排水工程U型側溝。 2. 丘塊PVC批覆網RC柱埋設。 3. 人行道及路基整理。 4. 人行道鋪面磚鋪設。 5. 丘塊排水RCP管埋設。
3	101DR00035	地政局/工程管理科/	臺中市第13期市地重劃工程第一標	1,416,494	100	98	-2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 積極辦理工程尾款結算事宜。
4	107DR00017	建設局/新建工程處/土木工程科	配合臺中市第14期市地重劃區範圍調整納入豐樂路北側土	86,980	100	98	-2	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 廠商於108年11月29日提報竣工，業務單位108年12月4日辦理竣工確認，108年12月16日辦理工程初驗，缺失改善中，廠商109年1月13日改善完成及提送，109年1月21日辦理複驗完成，109

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			地及三工區減作部分新增工程					年2月24日辦理正式驗收，缺失改善完成及提送，於109年4月7日辦理正驗複驗及合格，廠商已提送結算等相關資料，目前簽報驗收結算款事宜。
5	108DR00012	地政局/工程管理科/	臺中市第13期市地重劃區環中路西側拓寬20M工程	184,667	40	40	0	流廢標次數：5次， 期程修改次數：2次 109/6/22 簽訂契約。
6	108DR00014	地政局/工程管理科/	臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第一標	351,660	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案109年4月10日更正決標公告，已於109年5月5日簽約。
7	108DR00015	地政局/工程管理科/	臺中市第13期市地重劃工程整合標	857,437	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於109年6月24日資格標第一次開標，僅一家廠商投標，未達法定家數而流標，刻正辦理第二次上網公告招標事宜。
8	102DR00009	地政局/工程管理科/	臺中市第13期市地重劃工程第四標	650,000	98	98	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 本案於109年4月21日驗收合格，刻正辦理結算作業。
9	100AF00004	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	26,140	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 一、安置土地分配成果已於104年5月22日完成公告作業。 二、準備抵價地分配作業，已於104年6月27日於北新國中舉行配地說明會。 三、抵價地抽籤作業已於104年8月5日於北屯區仁美國小舉行。 四、於8月17日至21日假仁美國小辦理配地作業，共完成155分配戶。 五、抵價地第二次協調合併抽籤作業已於104年8月29日於北屯區葳格高中舉行。 六、抵價地第二次抽籤暨配地作業已於104年9月16、17日於北屯區葳格高中辦理完畢。 七、本區抵價地分配已辦理公告，期間自104年10月5日公告至104年11月4日 八、本區抵價地分配公告已於104年11月4日公告完成，並於104年11月23日至27日在北屯區公所辦理發狀。 九、109年6月配合工程進度辦理街廓檢測作業。 十、106年8月10、11及15、16日辦理第1、2工區抵價地點交作

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								業。 十一、107年3月8日起辦理配餘地土地環境清潔維護作業 十二、106年11月17日及11月29日辦理抵價地第2、3次點交作業
10	100AR00002	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市烏日(前竹地區)區段徵收案地上物查估、地籍整理籍土地分配等作業委託專業服務案	32,232	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 本案建築改良物自動拆遷期限：108年8月31日前，並於109年3月24日完成公共工程（第一標：安置街廓、臨時中繼宅）發包作業。後續辦理地籍測量實施計畫執行、一併徵收及補辦徵收等事宜。
11	100AR00003	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市水湳機場原址北側、南側區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	51,500	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 1. 109.6.24 研議配餘地標售相關作業規劃。 2. 更新專區網頁。
12	107BR00001	地政局/工程管理科/	烏日前竹地區區段徵收委託規劃設計及監造技術服務	181,450	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 修正後細部設計成果109年6月30專案管理機關審可，刻正辦理細部設計成果簽核作業（包括預算書、細部設計圖及招標文件）。
13	107DR00009	地政局/工程管理科/	臺中市第15期市地重劃工程	191,820	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 109年5月14日發包決標。
14	106DR00034	建設局/土木工程管理科/	臺中市第14期市地重劃第六工區公園景觀標(含14期全區公園簡易綠美化)	62,762	98	98	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 廠商於109年1月8日提報竣工，於109年4月13、15、16、27日辦理正驗，廠商已改善完成並提送，目前辦理正驗複驗中。

### (十一) 災修工程

進度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	總計
小計	1 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	108DF00294	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市豐原區東陽路(中88線道)災害復建工程	60,000	5	40	35	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中

### (十二) 其他(財務及勞務採購案用)

進度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	總計
小計	205 件(95.3%)	6 件(2.79%)	0 件(0.00%)	2 件(0.93%)	2 件(0.93%)	215 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	108AP00121	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	108 年臺中市空氣品質感測物聯網布建計畫	11,200	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 6/1 提送期末報告
2	107AD01052	水利局/污水營運科/	廬子水資源回收中心暨大里區立新	28,095	95	100	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理尾款結算

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			水資源回收中心委託代操作維護管理工作					
3	105AF00071	建設局/土木工程管理科/	水湳經貿園區區段徵收工程委託專案管理暨施工監造服務案	175,601	98	40	-58	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 依契約規定執行監造及專案管單位職責
4	107AH00056	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	豐原安康段、大里光正段、太平育賢段社會住宅新建工程公共藝術設置案	14,890	85	70	-15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 ■預定管考進度： 108/8/31 日開始大里光正段公共藝術活動及作品設置（30%） ■實際管考進度（已完成）： 108/5/19 開始大里光正段公共藝術活動及作品設置，已於 108/12/02 辦理驗收，驗收通過。（30%） ■目前進度： 截至 109/6/30 止，考量下一基地太平育賢一預計 109/06/30 完工，太平育賢一公共藝術預計 109/09/01 開始執行，108/12/31 簽准（N11080032259）從 108/12/31 起至 109/07/01 階段性停工
5	108AE00038	經發局/工業科/工業科第一股	107 年臺中市精密機械科技創新園區污水處理廠、自來水系統維護及代操作計畫後續擴充	22,300	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 原訂於 109 年 6 月 8 日驗收，惟依 109 年 6 月 2 日 171090026359 號簽呈，另派主驗人員，並依長管指示驗收前須先召開審查會議，審查會議刻正簽核中。
6	104AF00093	建設局/新建工程處/土木工程科	華南路以東銜接特三號道路之委託水土保持計畫暨環境影響評估	10,300	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約相關規定執行計畫中
7	108AM00143	警察局/秘書室/	臺中市政府警察局潭子辦公大樓會	12,184	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 針對軟體（程式）缺失部份要求改善，儘速辦理完成，以利後續付款

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			議室系統設備採購案					作業。
8	109AH00044	都發局/綜合企劃科/	「臺中市2050願景計畫推動平臺」委託技術服務案	14,000	35	30	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 109.04.15簽准暫緩招標公告。 招標文件（第2次）： 109.06.03上網公告，訂於109.07.06開標、109.07.15召開評選會議。
9	106AG00041	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	2018臺中世界花卉博覽會門票代售暨入口驗票委託服務案	382,000	100	98	-2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、已於108年6月28日提送結案報告並於9月5日召開總結報告書審查會議審查廠商所送報告書。 二、已於108年9月20日將總結報告書審查會議紀錄發函予廠商，廠商於9月23日傳送總結報告書修正版電子檔，經審閱後於109.5.4函請廠商補正說明。 三、本案於108年12月26日召開契約執行結案及履約爭議問題研商會議，邀集各相關局處單位協助提供意見，後續將積極辦理相關事宜。 四、廠商前於108年8月23日主張本府自108年1月1日起至4月24日止實施新免費政策6-12歲兒童免費入園致短收服務費、設備擴充增設費用、新增人力服務費等（計4,239萬4,000元）向本府申請爭議調解，另於109年1月8日本府採購申訴審議委員會第55次會議決議調解成立，相關給付款項並已於109年4月23日撥付完成。 六、本案於109年6月29日辦理驗收作業，刻正簽辦後續結算撥款事宜。
10	109AZ00004	原委會/經濟建設及土地管理組/	2020台灣燈會-「原藝交響」原住民族燈區花燈設計製作及展演勞務採購案	28,000	100	98	-2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.設計階段：108年11月5日前提報工作計畫書；已完成。 2.製作階段：108年2月3日完成製作及佈設；已完成。 3.展出階段：109年2月3日至2月4日進行電力滿載測試。109年2月5日（三）至2月7日（五）整體試營運作業及相關人力到位；已完成。 4.撤場階段：109年3月31日。 5.履約期限：廠商於期限內提送成果報告書等資料，109年5月12日辦理驗收完竣。
11	109AU00005	稅務局/消費稅科/消費稅股	109年使用牌照稅、房屋稅暨地價稅	35,875	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依規劃期程執行，目前無進度落後。



項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			繳款書、轉帳繳納通知書及繳納證明書等列印、摺封及郵寄等作業採購案					
12	109AU00014	稅務局/稅務管理科/稅務管理股	委託便利商店代收地方稅稅款及工程受益費服務作業	13,136	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 得標廠商（統一、全家、萊爾富、OK 等 4 大超商）依約自 109 年 1 月 1 日起履約。 2. 109 年 2 月 14 日已辦理同年 1 月份手續費核銷事宜。 3. 109 年 3 月 11 日已辦理同年 2 月份手續費核銷事宜。 4. 109 年 4 月 16 日已辦理同年 3 月份手續費核銷事宜。 5. 109 年 5 月 8 日已辦理同年 4 月份手續費核銷事宜。 6. 109 年 6 月 9 日已辦理同年 5 月份手續費核銷事宜。 7. 依規劃期程執行，目前無進度落後。
13	109AY00001	研考會/資訊中心/設備網路科	臺中市政府 109 年度資訊機房暨所屬機關電腦資訊設備維護	18,876	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 109/06/23 召開月會
14	109AY00004	研考會/資訊中心/應用服務科	公文整合資訊系統維運暨 HTML5 公文製作系統擴充案	13,740	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 HTML5 公文製作系統於 6 月 1 日至 6 月 12 日進行第三梯次教育訓練，預計於 6 月 15 日上線。
15	109AY00010	研考會/資訊中心/設備網路科	臺中市政府 109 年度各機關資訊設備汰舊換新採購案	15,150	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本月無查核點，已於 6 月 15 日提供廠商分配數量，廠商備貨中
16	109AM00009	警察局/交通大隊/執法組	109 年度交通違規案件入案舉發作業勞務採購案	12,350	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 5 月金額 1008630 元

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
17	109AP00020	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	109 年臺中市水肥資源處理中心委託代操作	64,280	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 契約執行中，廠商依契約提送月報；第二期請款資料奉核並黏貼憑證。
18	109AP00021	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	109 年臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理	31,349	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 109 年 1-3 月份服務費用已核銷付款，109 年 4 月份服務費用於 109 年 6 月 20 日簽奉核准，109 年 5 月份服務費用資料審查中。
19	109AP00022	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	109 年臺中市飛灰穩定化物清運及處理服務	429,504	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 109 年 3-4 月份服務費用已核銷付款，109 年 5 月份服務費用資料審查中。
20	109AP00023	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	109 年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理	150,340	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 將於 109 年 6 月 30 日辦理 109 年 4 月份驗收作業。
21	109AP00024	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	109 年逸散源及室內空品管制計畫	14,542	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本月共執行 5 場次市府餐飲聯合稽查，6 月 1 日及 6 月 2 日會同環保署辦理 5 場次本市室內空品列管場所查核作業，6 月 10 日會同環保署辦理 2 場次幼兒園室內空品輔導作業，6 月 12 日及 6 月 22 日辦理 4 場次幼兒園室內空品專家學者輔導會議，6 月 24 日辦理工作檢討會議，符合原規劃進度。
22	109AP00041	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	109 年山海屯都等 12 區掩埋場水質處理廠最佳操作及維護申報等工作計畫	17,100	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約操作維護工作規範執行中。
23	109AP00055	環保局/廢棄物管理科/廢棄物	109 年度臺中市非法棄置場址處理暨	12,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、109 年 6 月 10 日提送 5 月份工作成果報告。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		管理科廢棄物管理股	緊急應變計畫					二、109年5月29日提送「創新作法-未列管工程之廢棄物流向查核規劃書」。 三、統計自109年1月14日至109年6月20日，執行事業廢棄物專案管制工作，完成環保署專案稽查30家次、局交辦事項10家次、非屬低污染查核2家次、畜牧場現場查核12家次、斃死豬集運車輛攔檢6件、養豬場周邊巡查115家次、清除機構現場查核226家次、共同清除處理機構現場查核9家次、處理機構現場查核12家次，再利用機構現場查核40家次、巡查列管高潛勢遭棄置地點140次，協助取締非法棄置聯合稽查計畫483車次。
24	109AP00056	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	109年臺中市環境品質監測站(含移動式監測車)操作維護工作計畫	20,178	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.依規定提送月報表，持續辦理各測站監測車操作維護，符合契約進度。 2.提送第一期1月至5月工作量之成果摘要。
25	109AP00057	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	109年臺中市固定污染源許可、空污費管制查核暨空氣品質維護綜合管理計畫	66,000	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於6/24辦理第5次工作檢討會
26	109AP00063	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市文山焚化廠興建營運移轉委託專業服務	10,000	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案刻正執行中，已於109年3月26日核定工作執行計畫書。
27	109AP00064	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	109年臺中市營建工程暨道路洗掃查核計畫	24,800	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依計畫工作計畫書期程完成工作項目。
28	109AP00065	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	109年臺中市柴油車動力計排煙檢測及非法油品檢測計畫	16,000	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.109.6.1召開6月工作管理會議。2.109.6.30辦理第2季教育訓練。3.109.6.11廠商提送第一期款工作成果，辦理驗收作業。4.餘依契約規範執行。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		二股						
29	109AP00066	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	臺中市后里焚化廠改建營運移轉案促參前置作業委託專業服務計畫	10,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本計畫目前辦理可行性評估作業，並於 109 年 6 月 11 日召開工作會議。
30	109AP00067	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	109 年臺中市細懸浮微粒(PM2.5)成分分析及空品預報計畫	11,772	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 109 年 1 月 31 日開標。2 月 7 日辦理公開評選，2 月 14 日決標並為訂約日。3 月、4 月已辦理工作會議。5 月 26 日已辦理工作會議。6 月 23 日已辦理工作會議。計畫執行中。
31	109AP00069	低碳辦公室/低碳辦公室本部/	109 年臺中市低碳城市發展管考暨光電城食森林推動計畫	13,300	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 (一) 6/15 (一) 上午 10 點於惠中樓 901 會議室召開第二次組長會議。 (二) 6/30 前提報環保署溫室氣體考核資料。
32	109AP00073	環保局/太平區清潔隊/	臺中市 109 年太平區、龍井區、梧棲區及沙鹿區垃圾轉運服務工作	11,548	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 109 年 5 月份垃圾轉運費已請款
33	109AP00080	環保局/環境衛生及毒化物管理科/環境衛生及毒化物管理科第二股	109 年臺中市委外執行登革熱防治噴藥工作	14,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案各分項 A、B、C、D 等四區得標廠商，刻正執行本市第一梯次登革熱防治噴藥工作。
34	109AP00082	環保局/環境稽查大隊/環境稽查大隊第四組	109 年臺中市固定污染源暨環保陳情案件稽巡查及檢舉違反	29,963	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約內容提報工作進度。 一、固定污染源及逸散源法規符合度查核 (1) 固定污染源及逸散源法規符合度查核 12 家次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			廢清法案件查處催收計畫					(2) 固定逸散源法規符合度查核 21 家次 (3) 法規符合度查核缺失複查追蹤改善者 10 家次 (4) 特定陳情公私場所現場查核 5 家次 (5) 空品不良應變巡查 0 次 (6) 農廢露天燃燒查核 10 件次 (7) 疑似火點通報案件現場稽查 0 點次 二、辦理環境污染專案查核及調查作業 (1) 專案調查作業(計畫期間累計量) 9 處次 三、辦理查核、陳情及專案之採樣檢測工作 8 點次 四、辦理環保法規講習、查核實務教育訓練及研討會-0 場次教育訓練  五、辦理民眾檢舉案件查處作業 (1) 專人受理檢舉案件作業 1066 件 (2) 檢舉案件查證、處分案件彙整作業 693 件 (3) 檢舉案件再查證作業(月累計量) 1091 件 (4) 陳述意見通知及協助裁處寄送作業 824 件 六、辦理環保罰鍰案件移送行政執行作業 (1) 協助辦理移送行政執行作業 256 件 (2) 協助執行憑證資料建置及核對整理 471 件 (3) 舊年度案件再移送行政執行作業 632 件 ~6/21
35	109AP00087	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	109 年度採購密封壓縮式垃圾車 26 輛	74,970	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 目前履約中
36	109AP00088	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	109 年度各式環保車輛與機具維修保養案	96,372	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已於 109 年 1 月 1 日開始履約，為分期驗收，目前各區清潔隊刻正簽辦 5 月份驗收中。
37	109AP00100	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	109 年採購汰換垃圾掩埋場用特種機具挖土機 2 輛	13,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 於 109 年 3 月 25 日決標，並於同年月 31 日訂約。 2. 依契約內容履約執行中。
38	109AP00102	環保局/清潔隊管理	109 年度採購清溝車 4 輛	24,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科/清潔隊管理科第二股						目前履約中
39	109AP00103	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	109 年度採購附加抓斗資源回收車 4 輛	12,300	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 目前履約中
40	109AP00105	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	109 年度採購資源回收車 19 輛	35,600	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 目前履約中
41	109AP00116	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	109 年度採購挖土機 6 輛	25,500	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案訂於 7 月 17 日辦理第 3 次開標
42	109AP00118	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	109 年度臺中工業區地下水含氫有機污染物調查及場址管理計畫	17,180	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 於 06 月 30 日開標
43	109AQ00074	文化局/葫蘆墩文化中心/展演股	臺中市葫蘆墩文化中心演奏廳觀眾席座椅及地板更新採購案	11,429	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 本案於 109 年 6 月 2 日開標流標，109 年 6 月 3 日第二次招標公告，109 年 6 月 11 日第二次開標，共有 1 家廠商投標經審查資格符合，109 年 6 月 15 日辦理評選會議，109 年 6 月 30 日決標。
44	109AR00009	地政局/豐原地政/第二課	109 年度大臺中地區委外地籍圖重測勞務採購案(后里區)	13,087	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約期程辦理中
45	106AG00047	交通局/交通規劃科/	水滴轉運中心新建工程	79,067	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			委託設計技術服務(含後續擴充條款)					108年6月3日召開工作會議，討論都審報告修正內容及本案後續辦理方式，108年7月4日召開會議確認後續推動方式，108年7月19日、108年8月16日召開工作會議，108年10月5日、10月17日召開會議討論設計內容，108年11月22日召開工作會議，109年2月7日與建築師討論設計方案，109年2月24日、109年3月25日建築師提送修正資料，109年5月22日召開工作會議討論設計方案，刻正進行建築外觀及平面設計修正。
46	106AG00052	交通局/交通規劃科/	臺中輕軌捷運系統第二期路網可行性研究	15,800	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 108年5月16日、108年6月17日召開期中修正報告工作會議，108年7月1日廠商提供路網方案修正版，108年7月4日召開會議確認整體路網優先順序，108年7月12日召開工作會議討論期中報告書修正方向，108年8月8日廠商提送期中報告書修正版，108年8月19日期中報告書核備，108年11月6日召開專家學者座談會，108年12月16日廠商提送期末報告，109年1月14日函請廠商修正報告書內容，109年2月25日、109年3月4日召開工作會議，109年6月11日廠商提供修正報告，109年6月19日提供意見請廠商修正。
47	106AH00031	都發局/城鄉計畫科/	變更臺中市都市計畫(舊有市區及一至五期市地重劃地區)細部計畫(第三次通盤檢討)案	13,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 廠商依歷次重製疑義研商會議決議修正重製成果，並製作公展草案。
48	106AH00037	都發局/建造管理科/	臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置中長期計畫	85,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 持續辦理第八期作業中
49	106AH00053	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	106年度臺中市社會住宅包租代管試辦計畫	216,432	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 兩家業者媒合累計共計媒合1,163件(包租包管35件、代租代管1128件)，依契約規定辦理包租包管與代租代管的各項租賃服務與請款作業。第一期計畫變更契約履約期限已於108年4月11日簽准，續辦媒合一般戶工作。媒合期已於108年8月31日截止，後續辦理相關管理事宜。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
50	106AP00110	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	106 年度環保署補助辦理垃圾車加裝濾煙器示範運行計畫	11,700	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 已辦理完成第一年第二期驗收作業，刻正辦理環保署請款作業。
51	106AR00022	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市烏日（九德地區）區段徵收委託地籍整理及土地分配專業服務案	15,270	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依據內政部土地徵收審議小組專案小組意見，修正本案區段徵收評估報告書等相關作業（社會住宅評估）。
52	107AD00071	教育局/幼兒教育科/幼兒教育科第二股	臺中市政府教育局委託辦理 107 學年度新設非營利幼兒園	114,142	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案 107 學年度第 2 學期到園檢查作業業於 108 年 4 月 16 日及 24 日辦理完竣，107 學年度第 2 學期第 2 期政府分攤之學費差額業於 4 月 15 日前辦理撥付，並業完成 107 學年度家長滿意度調查，另業配合中央少子女化政策計畫之配套措施進行契約變更事宜，並業辦理 108 學年度第 1 學期第 1 期及第 2 期學費差額預撥事宜完竣，業於 108 年 10 月 5 日完成 107 學年度分期驗收作業，業於 108 年 11 月 21 日，25 日，28 日完成績效考評作業。考評結果達 90 分以上者，該園得以申請績效獎金，業於 109 年 2 月完成績效獎金撥款。108 第 2 學期到園檢查業於 109 年 4 月 21、23 日辦理完竣。108 學年度績效考評作業訂於 108 年 6 月 8 日、10 日及 29 日，108 學年度績效考評業已辦理完竣。
53	107AD00097	教育局/市立高中職/臺中一中	臺中一中照明改善節能績效保證專案採購	10,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中
54	107AD01059	水利局/水利規劃科/	臺中港特定區雨水下水道系統縱走普查案	17,000	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 109/5/25 勞務驗收完成，109/6/22 簽准同意撥付第四期款（尾款）
55	107AD01067	水利局/水利養護工程科/	臺中市原八區都市計畫區雨水下水道普查案(第二部分)	12,926	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 工作計畫書完成



項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
56	107AE00057	經發局/工業科/工業科第三股	擴大神岡都市計畫產業園區委託申請設置案	42,300	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 109 年 6 月 5 日廠商提送 109 年 5 月份工作月報，並於 109 年 6 月 10 日經本局備查。 2. 109 年 5 月 28 日廠商提送初步規劃報告第二次修正本，109 年 6 月 4 日函送各委員及機關確認修正及回復內容，109 年 6 月 29 日函退廠商再依審查意見補正。
57	107AE00060	經發局/工業科/工業科第三股	新訂烏日(溪南)產業發展特定區計畫規劃案	12,100	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 廠商於 109 年 6 月 8 日依約檢送 109 年 5 月份工作月報，本局於 109 年 6 月 11 日存供備查。2. 本案期末報告已於 109 年 5 月 27 日召開審查會議，其結論請規劃單位依委員及出席單位意見修正並於 109 年 6 月 30 日前報局核辦。
58	107AE00063	經發局/產業發展科/	東協廣場新南向跨境體驗示範基地科技增值創新場域營運計畫委託專業服務案	18,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 109 年 6 月 1、22 日辦理 2 場次市場驗證前測活動，截至 109 年 6 月 30 日止已完成 7 場推廣活動及 16 場市場驗證活動。
59	103AH00047	都發局/城鄉計畫科/	臺中市轄區內都市計畫公共設施用地專案通盤檢討規劃案	25,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1. 106 年 9 月 1 日起公告公開展覽 45 天（至 10 月 15 日）。 2. 106 年 9 月陸續於本市 29 區辦理說明會。 3. 提 107 年 3 月 30 日市都委會報告。4 月 27 日市都委會報告。107 年 7 月 30 日內政部實施評鑑績效良好。107 年 9 月 27 日內政部實施進度管考績效良好。 4. 9 組專案小組均經專案小組審議完畢，並於 108 年 4 月 26 日提市都委會報告案，將逐案依序提市大會審議。 5. 台中港專案部分已先提 108.5.17 第 93 次市大會、108.6.21 第 95 次市大會審議，後經 108.8.16 第 98 次市大會審議通過，於 108.11.21 提內政部都委會審議，108.12.19 第 1 次部小組，109.6.8 第 2 次部小組。 6. 梨谷專案部分經提 108.9.27 第 100 次市大會審議通過，於 108.12.20 提內政部都委會審議，109.3.17 第 1 次部小組。 7. 東新石專案部分經提 108.9.27 第 100 次市大會審議通過，於 109.1.13 提內政部都委會審議，109.4.24 第 4 次部小組。 8. 甲安埔專案部分經提 108.10.4 第 101 次市大會審議通過，於

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								109.1.10 提內政部都委會審議，109.3.25 第 1 次部小組。 9. 潭雅神專案部分經提 108.10.25 第 102 次市都委會大會審議通過，於 109.2.11 提內政部都委會審議，109.4.24 第 3 次部小組。 10. 日大專案部分提經 108.11.8 第 103 次市都委會大會審議通過，於 109.3.4 提內政部都委會審議，109.4.15 第 1 次部小組。 11. 后豐專案部分提經 108.10.25 第 102 次市都委會大會審議，108.11.22 第 104 次市都委會大會審議通過，於 109.3.4 提內政部都委會審議，109.5.6 第 1 次部小組。 12. 原臺中市專案部分提經 108.11.22 第 104 次市都委會大會審議，108.12.13 第 106 次市都委會大會審議通過，於 109.4.7 提內政部都委會審議，109.5.1 第 1 次部小組。 將續提內政部都委會審議。 13. 大平霧專案部分提 108.12.23 第 107 次市都委會大會審議通過，於 109.4.28 提內政部都委會審議，109.6.2 第 1 次部小組。
60	104AD01046	水利局/水利規劃科/	臺中市神岡區、大雅區雨水下水道檢討規劃委託技術服務	10,600	98	98	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 已簽准撥付廠商第 4 期服務費用，刻正辦理撥付尾款
61	104AE00024	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市工業園區整體發展計畫委託專案管理服務案	27,430	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1. 廠商依約於 109 年 6 月 9 日提報 109 年 5 月份工作月報至本局備查，本局於 109 年 6 月 18 日存供備查。
62	107AD01029	水利局/污水工程科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程委託專案管理服務(含試運轉)	75,917	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 109/02/24 提報修正後概念設計報告(第二次審查意見修正版)。另監造招標文件業經營建署 108/12/27 同意備查。本案於 109/4/8 召開第三次用水協議書確認修正，109/4/28 召開第七次用水協商會議，6 月 20 日中龍董事會已納入，俟函覆本局，俾利辦理後續簽約及招商說明會相關事宜。
63	104AH00009	都發局/城鄉計畫科/	烏日、大肚都市計畫區整併及主要計畫、分離專案通盤檢討規劃作業	15,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 105.3.24 公告徵求意見，105.12.2 開始公開展覽，12.16 公展說明會。各案進度如下： (1) 烏日通檢：歷經 10 次市都委會專案小組審議，並於 106.12.22 市都委(78)大會及 107.1.26 市都委(80)審議通過。107.4.30 報

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			案					請內政部審議，歷經 4 次內政部專案小組審議，於 109.3.10 經內政部第 964 次大會審竣，5 月 15 日辦理再公展，目前正彙整陳情人資料。 (2) 高鐵通檢：主要計畫於 109.1.16 公告發布實施，細部計畫則於 109.3.18 發布。(3) 烏日大肚整併：已召開 3 次小組，然考量整併效果，將俟烏日通檢及高鐵通檢經內政部審竣後再提會討論。(109.6.29 進度更新)
64	104AM00117	警察局/犯罪預防科/	104 年度「第 13、14 期重劃區治安要點」錄影監視系統管道設施採購案	14,330	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 預計 7 月份辦理初驗。
65	101AF00047	建設局/建築工程管理科/	水湳國際會展中心新建工程委託專案管理技術服務案	75,111	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案工程業於 108 年 3 月 20 日開工，廠商（專管單位）業依契約規定指派專責相關人員進駐現場執行履約作業中。
66	102AH00018	都發局/城鄉計畫科/	台中市都市計畫主要計畫通盤檢討規劃案	20,500	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 109.6.17 第二階段發布實施
67	102AH00027	都發局/城鄉計畫科/	擴大大里都市計畫改採市地重劃開發案	27,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 經濟部水利署 106.8.14 召開認屬國家重大建設審認會議，會議紀錄 106.8.24 送達，106.9.30 經濟部水利署請本府先行回應各單位意見後再報行政院核定，已於 106 年 11 月 10 日先行就處理情形對照表及說明書修正草案內容，送請行政院農業委員會、內政部地政司、內政部營建署、交通部公路總局、財政部國有財產署、經濟部水利署等機關審查。並再以 106 年 12 月 19 日府授都計字第 1060278204 號函，請經濟部水利署陳報行政院認為國家重大建設，該署於 107 年 1 月 25 日召開第 2 次審認會議（107 年 2 月 6 日紀錄送達，本府並於 107 年 3 月 5 日檢送修正報告書請經濟部續予陳報認審，經濟部於 107 年 4 月 13 日將審查結果報請行政院認定）。已於 107.08.17 取得上開國家重大建設認定函，確認開發計畫範圍，本府將加速擬定都市計畫作業。 107.12.7 辦理擬定前公告徵求意見 30 天，107.12.19 召開徵求意見座談會，108.4.1 召開機關協調會，108.04.29 經批示同意辦理草案公开展作業，108.5.6 草案公告公開展覽，108.5.16 召開公開說明會，108.7.19 召開市都委會第一次專案小組會議，108.9.4 召開第二次專

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								案小組會議，108.9.26 召開第三次專案小組會議，108.10.31 召開第四次專案小組會議，108.12.12 召開工作小組會議，108.12.19 召開第五次專案小組會議，109.3.26 召開第六次專案小組會議，109.6.1 召開工作小組會議，依工作小組會議建議修正後提第七次專案小組會議。
68	103AF00081	建設局/新建工程處/土木工程科	東勢-豐原生活圈快速道路工程環境監測工作	15,835	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 23.104 年 11 月 30 日簽辦第 1、2 標二階環評委託技術服務採購案，104 年 12 月 25 日上網公告，105 年 1 月 27 日開標，並訂於 105 年 2 月 3 日召開評選會議。 24.104 年 12 月 31 日召開第 5 標細部設計進度檢討會，目前進度 70%，預計 105 年 1 月 12 日前提送細設成果。 25.105 年 1 月 21 日邀集豐原、石岡、新社、東勢、和平等區里辦公處召開加速推動公開說明會。 26.105 年 1 月 26 日召開第 5 標細部設計審查會。 27.原訂於 105 年 2 月 5 日召開第 3 標分段辦理評估計畫簡報會議，因故延期。 28.現正依計畫定期實施監測作業中。
69	103AG00016	交通局/交通工程科/交通工程科第二股	臺中市公共自行車租賃系統建置及營運管理及後續擴充	169,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 本案已於 105 年 8 月份已完成 100 站營運啟用，後續擴充 40 站租賃站已全數完成。 2. 至契約期滿前，由微笑單車公司進行營運管理。
70	103AH00011	都發局/綜合企劃科/	豐原都市計畫通盤檢討規劃案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 <第一階段> 1. (細人陳 1 案再提請 109.05.26 本市都委會第 112 次會議審竣，後續辦理細計畫圖製作。 2. 豐原三通一階書圖 109.03.26 報請內政部核定，109.05.15 公告發布實施。 <第二階段> 109.05.13 紀錄到府，請規劃單位 109.06.01 檢送再公展計畫書圖。 109.06.17 公告補辦公開展覽，109.07.08 辦理公開說明會。
71	105AF00100	建設局/新建工程處/土木工程科	國道四號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道環境監測工作	13,940	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 目前履約執行監測中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
72	105AF00130	建設局/新建工程處/土木工程科	105 年度道路橋樑工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等 10 區)	11,585	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 持續派工中
73	105AG00040	交通局/交通規劃科/	大臺中地區捷運路網檢討規劃暨臺中捷運系統初期路網可行性研究	12,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1、109 年 2 月 21 日向府一層長官報告機場捷運路線規劃及後續辦理事項，將依決議修正報告書。 2、109 年 3 月 23 日提報「大臺中地區捷運路網檢討規劃修正報告」予交通部審議。 3、109 年 5 月 廠商提送修正版報告。 4、109 年 6 月 9、10、11 日辦理機場捷運（橘線）說明會。
74	105AG00048	交通局/交通工程科/交通工程科第二股	臺中市公共自行車租賃系統建置及營運管理(第二期)	345,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已完成 228 站營運啟用、228 站設備查驗。
75	105AQ00101	文化局/臺中市文化資產處/遺址傳藝課	臺中市 13 期重劃區第一、二、四標工區涉及麻糍埔暨番婆庄遺址雨污下水道搶救發掘計畫	100,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 承商刻正依契約規定進度執行告書撰寫作業，無特殊異常狀況。
76	105AQ00112	文化局/臺中市文化資產處/遺址傳藝課	臺中市 13 期重劃區第一標工區涉及麻糍埔遺址滯洪池工程	115,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 109 年 5 月 27 日，辦理期末發掘驗收，109 年 6 月 10 日，驗收完成款項撥付，尚餘一期結案報告書撰寫作業，刻正依規劃進度執行中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			搶救發掘計畫					
77	106AD00185	教育局/幼兒教育科/幼兒教育科第二股	教育局-臺中市文小 65、文小 66、文小 10 及廊子地區新設校新建幼兒園舍工程委託專案管理	14,141	70	70	0	<p>流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次            本案業於 107 年 2 月 14 日完成簽訂契約，廠商業於 107 年 3 月 15 日提送統包工程需求等相關資料，於 107 年 3 月 31 日召開統包需求書審查會議，並於 107 年 5 月 9 日經雲科大檢核通過，已分別召開第一次統包工程評選會議及辦理公開閱覽完畢，3 案 4 處統包工程業已決標及簽約，基本設計於 108 年 2 月 15 日經本局審查通過，其中文小 65 及文小 10 細部設計審議修正後通過，都市設計審議委員會分別於 108 年 7 月 3 日及 7 月 17 日召開，修正後通過，另文小 66 及廊子校區已通過細部設計審議。4 處工程皆於 108 年 5 月 8 日開工。</p> <p>截至 109 年截至 6 月底，文小 65 案工程進度 100%，109 年 6 月 19 日申報契約完工，109 年 6 月 24 日竣工確認完成，預定 109 年 7 月 1 日（早上 9 時）辦理工程驗收；文小 66 案預定進度 96.87%，實際進度 97.63%，進度落後 0.76%，109 年 6 月 26 日申報完竣，預定 109 年 7 月 2 日竣工確認，預定 109 年 7 月 6 日驗收；文小 10 案工程預定進度 99.776%，實際進度 99.014%，進度落後 0.762%，依現況評估預定 109 年 7 月 3 日申報完竣，預定 109 年 7 月 6 日竣工確認，預定 109 年 7 月 10 日工程驗收；廊子地區案工程進度 100%，109 年 6 月 19 日申報契約完工，109 年 6 月 24 日竣工確認完成，預定 109 年 7 月 7 日（早上 9 時）辦理工程驗收。</p>
78	106AD01035	水利局/水利規劃科/	臺中市主要計畫區雨水下水道系統檢討規劃(環中路以西範圍)委託技術服務	17,480	85	85	0	<p>流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次            109/6/16 函文備查廠商提送之期末報告書</p>
79	106AD01043	水利局/水利規劃科/	筏子溪水域及周邊地區整體環境規劃委託技術服務	19,500	85	85	0	<p>流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次            109 年 4 月 6 日召開期末報告第二次審查會議原則通過，目前依委員及各單位意見修正中。</p>
80	106AE00011	經發局/工業科/工業科第三股	大里夏田產業園區委託申請設置案	42,300	40	40	0	<p>流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次            1. 廠商於 109 年 6 月 8 日依規檢送 109 年 5 月份工作月報，本局於</p>

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								109 年 6 月 11 日存供備查。2. 本案農地變更使用說明書已依農業局 109 年 2 月 24 日函書面意見修正，並於 109 年 6 月 10 日函送該局審查。
81	106AG00028	交通局/停管處/停車規劃課	106-109 年度租賃 PDA 開單設備案	19,060	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 6 月履約中
82	108AE00051	經發局/工業科/工業科第四股	臺中市精密機械科技創新園區三期申請設置計畫	48,460	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1、109 年 6 月 9 日召開臺中市精密機械科技創新園區三期開發計畫中科納排協商會議 2、109 年 6 月 9 日召開臺中市精密機械科技創新園區三期開發計畫進駐產業研商會議 3、109 年 6 月 9 日召開臺中市精密機械科技創新園區三期委託申請設置案初步規劃報告第 2 次審查會議
83	108AE00054	經發局/公用事業科/公用事業科第二股	臺中市家電節電補助第二期計畫委託專業服務案	10,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 中華家電補助： 1，截至 06/20 服務中心總收件數 60196 件，現場核付 60196 件。 2，截至 06/20 第二期郵件收件 10605 件，建檔審核 7341 件，已匯達 4242 件 3. 系統統計申請補助金額：267,864,890 元（含尚未入檔，人工統計數量）
84	108AE01004	運動局/競技運動科/競技運動科第一股	改善臺中市豐原區軟埤仔溪水域運動環境運動設施興建計畫	11,054	100	100	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 辦理付款作業。
85	108AF00060	建設局/養護工程處/挖掘管理科	108 年水湳經貿園區共同管道保全與管理維護計畫	19,000	98	98	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理期末驗收作業
86	108AF00080	建設局/新建工程處/用地科	108 年度臺中市道路橋樑公園廣場開闢工程測量	12,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案處於履約期間中，按照本科業務需求進行派工。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			及用地取得作業委託技術服務採購案					
87	108AD00049	教育局/幼兒教育科/幼兒教育科第二股	臺中市政府教育局委託辦理 108 學年度臺中市新設非營利幼兒園	155,694	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案業於 108 年 3 月 15 日辦理評選作業完成，並於 108 年 4 月 15 日辦理議約決標事宜，業完成與優勝廠商簽約與用印事宜，業於 108 年 8 月 1 日前完成設立作業事宜並順利開辦，經國教署於 108 年 8 月 20 日核定 108 學年度新設非營利幼兒園學費差額，業辦理 108 學年度第 1 學期第 1 期及第 2 期學費差額預撥事宜，並於 10 月完成 108-1 到園檢查作業。預計於 109 年 4 月 21、23 日辦理 108-2 到園檢查作業。108-2 到園檢查業於 109 年 4 月 21、23 日辦理完竣。108 學年度績效考評作業訂於 108 年 6 月 8 日、10 日及 30 日，108 學年度績效考評業已辦理完竣。
88	108AD00078	教育局/國民小學/上石國小	臺中市 108 學年度招聘英語教學資源中心學校美籍英語協同教學人員計畫	10,450	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 持續編輯雙語教育教學資料
89	108AD00112	教育局/國民小學/賴厝國小	臺中市北區賴厝國民小學「臺中市 108 年度前瞻基礎建設計畫-國民中小學校園數位建設-校園智慧網路建置採購」	87,243	98	98	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 6/24 教育局款項核撥到校，辦理後續付款予廠商事宜。
90	108AD00181	教育局/幼兒教育科/幼兒教育科第二股	臺中市政府教育局委託辦理 109 學年度臺中市新設非營利幼兒園	600,155	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 本標案於 108 年 11 月 19 日公告招標，11 月 29 日修正招標文件，於 108 年 12 月 13 日結標，12 月 16 日開標，109 年 1 月 8 日及 10 日召開評審委員會，109 年 1 月 16 日奉准評選結果，1 月 21 日議約（價）、1 月 30 日發布決標公告及第 2 次招標公告，2 月 13 日召開評



項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								審委員會，2月19日奉准評選結果，3月5日議價(約)完竣，5月8日簽訂契約。
91	108AD01027	水利局/防災中心/	臺中市智慧防汛網推廣建置計畫	15,700	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 召開工作會議
92	108AD01034	水利局/污水營運科/	臺中市福田水資源回收中心委託代操作維護管理工作	77,809	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依約執行中
93	107AP00086	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	107年臺中市后里區、西屯區、大雅區及港區空氣污染物健康風險調查計畫	46,000	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本計畫業於109年3月13日辦理期末報告審查會議，廠商依會議紀錄所訂期限(即109年4月24日)前提送審查意見對照表及修正稿報告書電子檔；後續將儘快邀集委員召開第二次審查會議。
94	107AP00122	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市文山資源回收(焚化)廠委託操作管理計畫	50,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 107年10月~109年3月份服務費用已核銷付款，109年4月份服務費用於109年6月22日簽奉核准，109年5月份服務費用資料審查中。
95	107AR00021	地政局/工程管理科/	臺中市第13期市地重劃區內施工監看與搶救發掘計畫	56,680	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 目前文資處刻正辦理搶救發掘報告書審查程序中。
96	107BG00003	交通局/捷運處/綜合規劃課	臺中捷運藍線綜合規劃(含環境影響評估)暨捷運設施用地土地使用變更	75,026	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 已於5月21日請廠商啟動環境影響評估與都市計畫變更作業。 2. 預計7月15日及7月16日分別於沙鹿區及西屯區各舉辦一場臺中捷運藍線綜合規劃公聽會。
97	108A725003	梧棲公所/社會課/	108年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保	11,000	85	85	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 本案已於109年3月14日履約完成，依契約規定驗收完成後方能核退履約保證金。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			險					
98	108A735004	大肚公所/ 社會課/	臺中市大肚區公所 108 年區民團體意外險	11,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已簽約完成，民眾均依符合申請條件申請
99	108AF00099	建設局/新建工程處/ 土木工程科	牛埔橋改建工程委託設計監造技術服務案	14,290	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理基本設計
100	108AG00002	交通局/停管處/停車管理課	108 至 109 年臺中市政府公有停車場停車費用委託代收作業案	136,979	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 109 年 5 月廠商代收停車繳費單計 1,193,234 件，代收停車費金額 43,445,959 元，代收手續費為 4,856,758 元，刻正簽辦 5 月份手續費付款作業。
101	108AG00013	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區舊社等三件停車場立體化興建工程委託專案管理服務	16,380	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 刻正辦理相關工程資料送審，並進行工區假設工程施作、工務所搭建及植栽移植…等工項施作。
102	108AG00018	交通局/捷運處/開發路權課	臺中捷運綠線土地開發招商總顧問委託專業服務案	16,600	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商於 109.06.23 應機關要求辦理 109 年 6 月份工作會議，並將於 109.06.30 前依約檢送 109 年第 2 季季報。
103	108AG00031	交通局/停管處/停車管理課	臺中市公有停車場停車費催繳及舉發違規通知資料處理	12,521	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案採按月結算前 1 個月勞務費，於施作完成之次月付款，109 年 5 月份催繳舉發作業於 6 月 18 日驗收，刻正簽請核付勞務費。
104	108AG00034	交通局/交通規劃科/	108 年度臺中市智慧交通管理系統建置計畫	16,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1、108 年度委託廠商辦理交通巨量分析及應用（100 萬）與 108 年度臺中 TOPIS 系統暨設備建置計畫（1,500 萬），2 案合併發包。 2、招標文件已於 108 年 5 月 21 日簽准，已於 108 年 5 月 23 日上網公

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								<p>告，於108年6月18日開標，並訂於108年6月24日召開評選會議。</p> <p>3、廠商已於108年7月12日提送工作執行計畫書，本局並已於108年8月2日核備工作執行計畫書，並已於108年9月3日支付第一期款3,000,000元。</p> <p>4、廠商已於108年11月19日提送期中報告書，並已於108年12月18日完成期中報告審查，審查結果為原則通過，並於109年2月4日核備期中報告，109年2月21日完成撥付第二期款600萬元。</p> <p>5、本月履約進度與上月相同。</p> <p>付款進度：108年9月3日支付第一期款300萬元，109年2月21日完成撥付第二期款600萬元。</p>
105	108AG00041	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	水湳智慧城自駕巴士虛實場域整合運行計畫委託服務案	15,600	55	55	0	<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次</p> <p>1. 本案於109.1.9撥付予廠商第一期款292萬元整。</p> <p>2. 本局於109.3.11向市長簡報本案辦理情形及本市未來自駕車辦理方向。</p> <p>3. 本府於109.3.9核發附審查意見但書之同意函予廠商，為向經濟部申請無人載具科技創新實驗計畫並取得試車牌，廠商已於109.3.30提送經濟部計畫書，並依經濟部文件審查意見於109.5.8提送補件後計畫書。</p> <p>4. 本局於109.6.19函文交通部科顧室，申請展延本案第2期及第3期撥款期程至今年11月及12月。</p>
106	108AH00010	都發局/秘書室/秘書室第二股	108年度建管檔案數位化影像製作案	46,446	55	55	0	<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次</p> <p>■預定管考進度： 109/4/20第1次交貨完成日期(55%)。</p> <p>■實際管考進度(已完成)： 109/3/6第1次交貨完成日期(55%)。</p> <p>■目前進度： 109/6/3提送5月份工作報告，預定工作進度10.08%，實際工作進度10.19%，超前0.11%。完成第1期付款。</p>
107	108AH00011	都發局/秘書室/秘書室第二股	臺中市都市發展局沙鹿檔案大樓檔案櫃採購案	72,265	70	70	0	<p>流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次</p> <p>■預定管考進度： 109/2/28第1次交貨完成日期(55%)。</p> <p>■實際管考進度(已完成)： 109/5/28第2次交貨完成日期(70%)。</p> <p>■目前進度：</p>

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								109/6/9 第 2 期驗收合格，第 2 期請款案簽辦中。
108	108AH00039	都發局/建造管理科/	臺中市建築管理資訊一站式服務平台建置計畫	15,860	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 專案執行中
109	108AH00041	都發局/綜合企劃科/	臺中市潭子、大雅、神岡區都市計畫通盤檢討整體規劃案	12,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 109 年 6 月 18 日召開第 1 次工作會議，確認期末報告應執行事項及期程，109 年 6 月 29 日函發紀錄。
110	108AH00043	都發局/城鄉計畫科/	中部科學工業園區台中基地附近特定區計畫通盤檢討規劃案	12,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 108/6/6 規劃單位檢送工作計畫書，於 108/7/11 召開審查會議。 2. 並於 108/7/22 函發工作計畫書審查會議修正後通過，請規劃單位於文到 15 日檢送修正工作計畫書到局憑辦。 3. 108/8/5 規劃單位檢送工作計畫書修正本，108/8/8 本局同意備查。 4. 108/8/8 函請範圍內區公所協助測量作業。 5. 108/09/23 通知廠商請領第一期款。 6. 108/10/18 召開工作會議討論規劃階段議題研析方向。 7. 108/11/26，自通檢案啟動規劃作業，已彙送 12 件建議意見納入規劃階段參考。 8. 108/12/09 函請地政局協助提供重測後地籍資料，地政局於 12/19 函復及提供納入規劃參考。並另檢送 3 件陳情意見納入規劃參考。 9. 109/1/16 檢送「中部科學工業園區台中基地附近特定區計畫通盤檢討規劃案」現況資料蒐集及調查分析成果、計畫圖重製作業成果。 10. 109/1/20 檢送「中部科學工業園區台中基地附近特定區計畫通盤檢討規劃案」通盤檢討公告徵求意見範圍圖一式十份及座談會企劃書，依規另案辦理公告公開徵求意見。 11. 109/2/20 函請城鄉分署協助測量成果資料監審。109/2/25 簽辦公公告公開徵求意見。 12. 109/03/26 辦理公告徵求意見期間座談會，4/21~4/24 辦理地形驗收監驗。 13. 預計 109/7/7 重製疑義第三次研商會
111	108AH00050	都發局/住宅發展工程處/工程	臺中市西屯區國安段 1 期社會住宅	77,209	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 預定管考進度：109/01/10 完成期中報告（70%）。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		開發科	興建工程委託專案管理(含監造)技術服務案					實際管考進度(已完成):108/12/27 完成期中報告(70%)。109/6/30 第1次開標未達法定家數流標,第2次上網招標作業於109年7月1日奉核,預計109年7月6日截標,7月7日開標,7月17日召開評選會議。目前進度:109/5/26 統包工程已上網招標;109/6/24 截標;109/6/29 開標。
112	108AH00056	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	臺中市社會住宅包租代管第二期計畫	151,524	55	55	0	流廢標次數:0次,期程修改次數:0次 1.變更契約媒合期履約期限及刪除弱勢戶媒合比例之限制。 2.本市第二期包租代管截至109年6月26日共計媒合574件(包租包管131件、代租代管443件)。
113	108AH00059	運動局/運動產業科/	臺中市巨蛋體育館興建工程委託專案管理技術服務	128,500	70	70	0	流廢標次數:0次,期程修改次數:0次 第二階段等標期55日,建築師遴選尚在等標期。
114	108AH00062	都發局/城鄉計畫科/	臺中國際機場園區規劃案	14,600	35	35	0	流廢標次數:0次,期程修改次數:1次 109年1月29日招標文件奉核,109年2月6日公告招標、3月6日截標、3月9日開標,3月19日召開評選會議,投標廠商評選結果未達標,4月29日簽奉鈞長核准,同意因疫情展延至5月15日前第2次公告招標。109年5月15日第2次公告招標,5月28日開標,原訂於6月5日召開評選會議因委員請辭流會,已重組評選委員會將再召開評選會議。
115	108AK00102	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	109年臺中市兒童及少年保護個案家庭服務方案	20,200	55	55	0	流廢標次數:0次,期程修改次數:0次 轉介11案
116	109AH00049	都發局/城鄉計畫科/	臺中港特定區主要都市計畫通盤檢討規劃作業案	15,000	55	55	0	流廢標次數:0次,期程修改次數:0次 1.109年6月12日廠商提交工作計畫書。2.109年6月29日召開工作計畫書審查會議。
117	109AB00015	民政局/生命禮儀管理處/東海殯儀館	109年東海火化場汰換空氣污染防制設備1套	20,500	40	40	0	流廢標次數:0次,期程修改次數:0次 本案由廠商廠製履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
118	109AF00010	建設局/養護工程處/挖掘管理科	109 年臺中市共同管道保全與管理維護	15,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理 6 月份契約各工區管理維護作業。
119	109AF00011	建設局/養護工程處/挖掘管理科	109 年水湳經貿園區共同管道保全與管理維護	15,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理 6 月份契約各工區管理維護作業。
120	109AF00027	建設局/養護工程處/屯區工程隊	109 年度臺中市養護工程處屯區工程隊景觀維護及植栽改善工程	13,231	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中
121	109AN00020	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	109 年度水箱消防車 5 輛採購案	28,500	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 承商履約中，本案車輛底盤原產地德國因 COVID-19 停工，承商申請展延契約。
122	109AN00021	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	109 年度水庫消防車 3 輛採購案	24,000	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 承商履約中，本案車輛底盤原產地德國因 COVID-19 停工，承商申請展延契約。
123	109AN00022	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	109 年度空氣壓縮車 2 輛採購案	30,000	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 承商履約中。
124	109AN00026	消防局/秘書室/秘書室文書庶務股	109 年度消防人員及職員應勤服裝採購案	11,230	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 108 年 12 月 25 日開始簽辦招標文件，採購方式以最有利標決標方式辦理採購，於 109 年 4 月 14 日執行第一次開標未達 3 家廠商致流標，於 109 年 4 月 21 日第二次開標，109 年 5 月 1 日評選最有利標廠商。109 年 5 月 5 日決標。業於 109 年 6 月 26 日完成確樣及套量作業。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
125	109AN00030	消防局/災害搶救科/災害搶救股	108 年度消防衣採購案-後續擴充	20,944	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案消防鞋原產地西班牙因 COVID-19 停工，承商申請展延契約。其餘品項已於 109 年 6 月 30 日交貨，並採部分驗收方式辦理後續驗收事宜。
126	109AP00003	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	109 年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-臺中市	11,710	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 該公司於 109 年 6 月 4 日提送第一階段工作報告（修正稿）並經本局 109 年 6 月 5 日核可在案；另該公司已於 109 年 6 月 12 日提送第一期工作成果資料，請領第一期款中。
127	109AP00005	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第一股	109 年度臺中市流域污染總量管制、水污費徵收查核與水污染源稽查計畫	19,131	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 提送 5 月份工作月報及相關資料。 2. 提送深度查核及科學辦案結果報告資料。 3. 提送 5 月份新聞稿。 4. 驗收第一期款補正資料。 5. 契約變更。 6. 提送沼液沼渣集運車輛保險資料。 7. 提送第一場沼液沼渣使用說明會。 8. 提送綠色採購成果。 9. 提送水污法宣傳影片。
128	109AP00007	環保局/綜合計畫科/綜合計畫科第二股	109 年推動臺中市環保志工管理計畫暨環境教育學習服務執行計畫	11,735	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 廠商已於 109 年 6 月 16 申請第一期款完畢。 2. 餘依契約書規定辦理，無落後之情形。
129	109AK00011	社會局/兒少福利科/兒少福利科第二股	109 年度臺中市公設民營兒少安置機構	26,619	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商履約中
130	109AK00017	社會局/人民團體科/人民團體科第一股	109 年度臺中市志願服務推廣中心委託服務案	10,339	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 各項計畫核備簽辦陳核中。 2. 5 個志工隊進行業務輔導。 3. 6 月 4 日辦理社福類諮詢輔導工作坊。 4. 6 月 19 日辦理各墓地類諮詢輔導工作坊。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								5.6月8日辦理重大災害人力系統教育訓練。 6.6月22日辦理花博背心改造計畫說明會。
131	109AK00020	社會局/兒少福利科/	臺中市兒童發展社區資源中心	46,132	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.12/31辦理決標2.辦理簽約,109年5月累計通報量為1305人，109年6月底個案量為4,834人3.已完成第一季核銷4.配合中央社工薪資辦理第一季契約變更,於6月18日決標
132	109AK00022	社會局/家暴中心/成人保護組	109年度臺中市家庭暴力防治多元處遇服務方案	11,304	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 109年6月份各區辦理情形如下： 第1區受理成人保護案件91案，續處案件為258案 第2區受理成人保護案件92案，續處案件為181案 第3區受理成人保護案件56案，續處案件為100案 第4區受理成人保護案件54案，續處案件為123案
133	109AK00032	社會局/仁愛之家/保健組	109年度護理、社工及照顧服務員等人力委外勞務	27,284	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約履約提供護理、社工及照顧服務員人力服務進行中。
134	109AK00040	社會局/婦女福利及性別平等科/婦女福利及性別平等科第一股	109年度臺中市婦女福利服務中心	27,283	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商如期履約中
135	109AK00042	社會局/婦女福利及性別平等科/婦女福利及性別平等科第一股	109年度臺中市新住民家庭服務中心實施計畫	10,803	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已完成第一季核銷，共撥付2,006,561元
136	109AK00043	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	109年度臺中市獨居老人緊急救援系統服務計畫	13,406	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.依契約規範執行服務。 2.6/8辦理團督，6/18辦理教育訓練。



項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
137	109AK00 045	社會局/長青福利科/ 長青福利科第一股	109 年度臺中市建立社區照顧關懷據點輔導計畫	34,512	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 輔導廠商提報計畫、提供據點訪視輔導，目前已完成第一季核銷。
138	109AK00 046	社會局/人民團體科/ 人民團體科第二股	109 年度臺中市社區發展培力服務計畫	10,515	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理專案管理事宜--（1）工作會議（2）社區發展培力輔導（3）專案計畫執行。
139	109AK00 048	社會局/兒少福利科/ 兒少福利科第一股	109 年度臺中市坪林親子館暨公設民營托嬰中心	10,179	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商依約履約中
140	109AK00 049	社會局/兒少福利科/ 兒少福利科第一股	109 年度臺中市親子館暨托育資源中心	50,108	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商依約履約中
141	109AK00 050	社會局/兒少福利科/ 兒少福利科第一股	109 年度臺中市公設民營托嬰中心	19,896	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約規定收托嬰幼兒
142	109AK00 056	社會局/社會救助科/ 社會救助科第二股	臺中市政府社會局辦理臺中市 109 年度充實愛心食物銀行物資採購	11,697	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 6 月物資指定日為 6 月 23 日，履約期限為 6 月 22 日至 6 月 24 日，廠商已於 6 月 24 日完成履約。
143	109AK00 065	社會局/身心障礙福利科/ 身心障礙福利科第二股	109 年臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫	213,395	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約規定辦理。
144	109AK00 067	社會局/身心障礙福利科/ 身心障礙福利科第一股	109 年臺中市身心障礙者社區資源中心勞務委託案	27,288	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 服務穩定提供中 2. 方案計畫辦理中 3. 社區資源中心輔導查核

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
145	109AK00073	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	109 年度臺中市輔具資源中心設置計畫	15,433	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依據契約期程辦理
146	109AK00084	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	109 年度臺中市居家托育服務中心暨弱勢家庭兒童臨時托育服務	46,874	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 執行契約書工作內容。
147	109AL00003	勞工局/福利促進科/	109 年度身心障礙者支持性就業服務計畫	14,992	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 截至 6/29 止共媒合就業 196 人次，成功推介就業 97 人次，共服務 4352 人次。
148	109AL00035	勞工局/就業安全科/	109 年度職業訓練委託案(一)	15,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 截至 6 月底已開訓 9 班次，持續招生中。
149	108AM00155	警察局/刑事大隊/偵二隊	109 年度違禁藥品尿液委外鑑驗採購案	10,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 確實履約並出具報告
150	108AN00024	消防局/秘書室/秘書室文書庶務股	108 年度消防人員及職員應勤服裝採購案	12,211	98	98	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 本案 A 項次 108 年 10 月 3 日決標，另 B、C 項次 108 年 10 月 23 日第二次公開招標，108 年 11 月 1 日續行開標，於 108 年 11 月 28 日決標，原訂 109 年 3 月 17 日前第一批交貨，惟廠商因武漢肺炎影響因素報請本局核准履約交貨延長至 109 年 4 月 1 日，廠商分別於 109 年 3 月 9 日及 4 月 1 日完成交貨履約。109 年 4 月 9 日完成初驗，另續行驗收於 109 年 4 月 30 日驗收合格。109 年 5 月份實施制服發放、個人簽收確認及換貨作業，並於 109 年 5 月 29 日辦理換貨事宜，109 年 6 月 23 日辦理第 1、2 批次 70%價金付款作業，賸餘 30%部分依契約規定俟全數換貨完成再行付款。
151	105AE00044	經發局/工業科/工業科第四股	105 年臺中市精密機械科技創新園區二期標準廠	15,007	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 刻正協助辦理廠房出租作業

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			房新建工程委託專案管理					
152	107AH00027	都發局/城鄉計畫科/	臺中市太平地區都市計畫通盤檢討規劃案	14,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 人民陳情意見彙整。2. 109 年 1 月 31 日召開第 2 次工作會議。 3. 109 年 2 月 25 日召開第 3 次工作會議。4. 109 年 3 月 16 日討論重製疑義。5. 109 年 4 月 9 日召開第 4 次工作會議。6. 109 年 5 月 20 日召開第 1 次重製疑義研商會議。7. 109 年 6 月 29 日召開太平主要計畫公告徵求意見座談會。
153	108AP00119	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市一般廢棄物分選打包計畫	80,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1. 廠商於 109 年 6 月 3 日提送 5 月份月報，無逾期情形。 2. 契約執行中。
154	108AP00120	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	大肚掩埋場興辦事業計畫、水土保持計畫及開發計畫等專業服務	11,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 本案於 108 年 8 月 30 日決標，9 月 11 日訂約。 2. 廠商於 109 年 6 月 5 日提送水土保持規劃書，無逾期情形，本局於 6 月 12 日提送水利局（業管機關）審查。 3. 契約執行中。
155	108AQ00108	文化局/臺中市立圖書館/閱覽典藏課	109 年度圖書館營運勞務承攬採購案	18,620	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 109 年度圖書館營運勞務承攬採購案 5 月份款項 1,442,154 元於 109 年 6 月 18 日奉核付款
156	108AR00001	地政局/豐原地政/第二課	108 年度大臺中地區委外地籍圖重測計畫(神岡區)	18,585	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約期程辦理中
157	108AR00019	地政局/清水地政/第二課	108 年度臺中港特定區計畫(第三次通盤檢討)都市計畫樁位重置地籍圖重測計畫	18,240	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 辦理協助指界。 2. 重測成果整理。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
158	108AR00033	地政局/土地編定科/	「臺中市國土功能分區分類及使用地劃設作業」委託技術服務案	12,900	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 109 年 6 月 20 日簽約
159	108AZ00008	原委會/經濟建設及土地管理組/	原住民族產業創新價值計畫-扶植產業聚落-原民見學聚落平臺三年推動計畫	17,570	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.109 年 6 月 15 日 中央原民會-輔導訪視會議 2.109 年 6 月 24 日辦理第三期驗收 3.109 年 6 月 29 日 第二次共識會議
160	108AZ00009	原委會/經濟建設及土地管理組/	原住民族產業創新價值計畫-中原好物特色據點通路布建三年推動計畫	29,150	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 108 年 8 月 29 日上網公告招標，同年 10 月 8 日完成議約（決標）程序。三年推動計畫金額總計 2,915 萬元（108 年 380 萬元整；109 年 1,225 萬元整；110 年 1,310 萬元整），履約期限自 108 年 10 月 9 日起至 110 年 12 月 10 日止。於 109 年 6 月 8 日完成契約變更協議書簽訂。中央原民會及其委託廠商於 109 年 6 月 16 日、23 日辦理輔導訪視。刻正辦理 109 年第三期款金額計 367 萬 5,000 元整經費驗收及核撥作業。
161	109A725001	梧棲公所/社會課/	109 年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險	11,000	40	40	0	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 依契約內容辦理中。
162	109A735005	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所 109 年區民團體意外險	11,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 於 4 月 21 日決標，並與得標廠商簽約
163	109A736001	龍井公所/社會課/	109 年臺中市龍井區區民團體意外保險	15,000	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 辦理作業中
164	109AA00018	秘書處/廳舍管理科/	臺中市政府智慧能源管	15,622	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		廳舍管理 科第二股	理中心建置 案					刻正履約中
165	109AD00 072	教育局/國 民小學/烏 日國小	臺中市政府 教育局因應 「嚴重特殊 傳染性肺 炎」(武漢肺 炎)推動數位 學習計畫平 板採購案 (烏日國 小)	33,330	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 決標廠商履約進行中
166	109AD01 001	水利局/污 水設施科/	109 年臺中市 水淨場及截 流設施(綠、 柳川及東大 溪)委託代操 作維護工作 及專業服務	25,850	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 (1) 主要施作項目：辦理綠川、柳川及東大溪現地處理設施聯合代操作維護工作 (2) 目前施作項目：6 月份例行性代操作維護工作 (3) 預計完工日期：109 年 12 月
167	109AD01 003	水利局/防 災中心/	109 年度大型 移動式抽水 機維運搶險 委託專業服 務(第一次修 正)	15,500	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 已於 109 年 6 月 8、9 日完成第 6 次維護保養作業，並於 109 年 6 月 2 日完成第一次請款 188 萬 6,368 元整。
168	109AD01 024	水利局/污 水設施科/	臺中市水湳 經貿園區水 資源回收中 心委託代操 作維護管理 工作	15,671	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中
169	109AD01 025	水利局/污 水營運科/	臺中市文山 及黎明水資 源回收中心 聯合委託代 操作維護管 理工作	25,550	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 續辦理黎明水資源回收中心移交接管作業會議、6/24 辦理文山水資源回收中心移交接管會議 2. 6 月 27 日公司正式進駐文山水資源回收中心操作

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
170	109AE00004	經發局/工業科/工業科第四股	109 年精密機械科技創新園區景觀維護工作	17,680	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 109 年 6 月 5 日提送 5 月工作月報 109 年 6 月 18 日辦理 5 月工作月報會勘
171	109AE00023	經發局/商業科/商業科第一股	109 年度臺中購物節	30,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 標案辦理中
172	109AE00031	經發局/工業科/工業科第一股	109 年臺中市精密機械科技創新園區污水處理廠、自來水系統維護及代操作計畫	19,980	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商依約履約中，並於 109 年 6 月 10 日提送 5 月工作月報。
173	109AE00045	經發局/公用事業科/	109 年度臺中市智慧節能社區標竿計畫委託專業服務案	15,129	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 5 月 15 日評選，由財團法人台灣經濟研究院得標，並於 5 月 28 日議價完成，決標金額新臺幣 1,485 萬元整，廠商於 6 月 15 日提送工作執行計畫書，計畫書審查會訂於 7 月 13 日辦理，待審查會後依委員意見修正工作執行計畫書並據以執行。
174	109AF00075	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	109 年度臺中市橋梁普查委託檢測暨先期規劃技術服務	23,995	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 執行橋梁目視檢測作業 大甲區 80 座 大安區 41 座 外埔區 41 座
175	109AF00084	建設局/養護工程處/路燈養護科	109 年度臺中市路燈迴路關聯性調查暨圖資設計建置	26,870	35	35	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 6 月 3 日辦理評選會，6 月 24 日續行開標程序。
176	109AG00003	交通局/交通行政科/	109 年度委託民間保全業者辦理拖吊場警衛勤務業務	10,413	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 109 年 5 月份請款案件已付款

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
177	109AG00004	交通局/公運處/運輸稽查課	2020 大型活動公車接駁計畫	10,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案將依需求進行派車。
178	109AG00005	交通局/公運處/運輸稽查課	109 年度臺中市公車動態系統維運暨擴充計畫	11,067	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 109 年 6 月 1 日提送 5 月份工作月報，並於 6 月 5 日備查。
179	109AG00006	交通局/公運處/運輸稽查課	109 年度公車專用道與相關設施保全及清潔維護案	10,387	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 執行公車專用道站體與臺中轉運中心之清潔及垃圾清運。
180	109AG00020	交通局/公運處/運輸稽查課	2020 臺灣燈會接駁車服務案	73,340	98	98	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已完成驗收作業，並於六月下旬發文向中央請領補助款，俟補助款核撥後將儘速辦理後續付款作業。
181	109AG00022	交通局/停管處/停車管理課	109 年度臺中市政府公有停車場停車費用委託金融、電信業者代扣款作業案	15,000	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 招標文件準備中
182	109AG00040	交通局/交通工程科/交通工程科第二股	iBike 倍增計畫	515,000	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 刻正備標中
183	109AH00020	都發局/建造管理科/	臺中建築執照管制資料庫暨智慧應用平台建置計畫	15,504	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 109/7/2 辦理議約程序
184	109AH00025	都發局/都市更新工程科/	臺中大車站計畫－原建國市場及附近地區都市更新事業招	12,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案業於 109 年 6 月 17 日辦理工作計畫書審查，審查決議修正後通過，將請廠商提送定稿文件及電子檔辦理核定與請款作業。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			商計畫案					
185	107AQ00078	文化局/纖維工藝展演中心/典藏營運股	臺中市纖維工藝博物館常設展空間裝修布置設計競賽及製作財務採購案	25,000	98	100	2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 尾款核銷業於 6 月 5 日付款。
186	107AG00037	交通局/交通規劃科/	107 年度臺中市主要幹道智慧化動態續進號誌計畫	15,000	95	98	3	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 1、本案於 107 年 9 月 17 日上網公告，訂於 107 年 10 月 12 日 09:30 開標，結果流標。 2、本案已完成檢討及邀標書修正，訂於 107 年 11 月 27 日 09:30 開標。 3、本案已於 107 年 12 月 5 日完成評選，並於 107 年 12 月 20 日議價完成，由鼎漢國際工程顧問股份有限公司得標。 4、廠商已於 107 年 12 月 28 日提送工作執行計畫書，本局並已於 108 年 1 月 21 日核備，於 108 年 5 月 15 日支付第一期款 4,966,500 元。 5、廠商已於 108 年 4 月 19 日提送期中報告書，並依本局意見修正報告書於 108 年 5 月 28 日提送修正版報告書，本局並已於 108 年 8 月 6 日核備期中報告書。 6、本案第二期款已於 108 年 12 月 16 日付款予廠商。 7、本案廠商已於 109 年 1 月 2 日提送期末報告書，本局並於 109 年 1 月 17 日請廠商依本局意見進行修正，廠商並於 109 年 2 月 10 日提送修正版期末報告書，並已於 109 年 3 月 19 日召開期末審查會議，會議結論為修正後通過。 8、廠商已於 109 年 4 月 9 日提送修正版期末報告書，109 年 4 月 23 日已請廠商再修正報告，並於 109 年 4 月 29 日前提送，本局並已於 109 年 5 月 13 日核備期末報告書，109 年 6 月 15 日辦理驗收作業，刻正辦理結案作業中。 付款進度：108 年 5 月 15 日支付第一期款 496 萬 6,500 元，108 年 12 月 16 日支付第二期款 709 萬 5,000 元
187	109AH00027	都發局/都計測量工程科/	臺中市 109 年度都市計畫樁測定、埋設及數值地形測量工	19,000	35	40	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 109 年 4 月 30 日申報開工 2. 刻正依契約書履約執行中。



項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			程委託技術服務案					
188	109AD00024	教育局/國民小學/陳平國小	臺中市北屯區陳平國民小學 108 學年度充實國民中小學圖書館藏書量計畫採購案	47,966	35	40	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 項次一到六廠商陸續完成交貨，各校辦理驗收工作。
189	109AD00071	教育局/國民小學/烏日國小	烏日國小-臺中市 109 年度中小學資訊科技教室資訊設備更新採購案	83,078	35	40	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 決標廠商履約進行中
190	109AQ00058	文化局/市立圖書館/數位資訊課	臺中市立圖書館 109 年度資訊及資安設備建置採購案	11,185	35	40	5	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 本採購案已於 6 月 4 日辦理第二次資格標開標，6 月 19 日辦理評選作業，7 月 1 日完成決標。
191	109AR00023	地政局/清水地政/第二課	109 年度臺中港特定區計畫（第三次通盤檢討）都市計畫樁位重置地籍圖重測計畫	18,860	30	35	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 召開標案評選會議
192	109AT00027	新聞局/新聞行政及流行音樂科/新聞行政及流行音樂科第二股	「2021 臺中市跨年晚會活動」採購案	12,000	35	40	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 業於 6 月 11 日簽准，並於 6 月 24 日上網公告。 2. 刻正進行評選會委員邀約。
193	109AR00015	地政局/測量科/測量科第一股	臺中市政府地政局暨所屬地政事務	10,100	30	40	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 109 年 6 月 11 日履約

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			所測量外業用公務車採購案					
194	109AP00117	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	109年臺中市廚餘破碎脫水前處理系統採購案	15,360	30	40	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商於109年6月22日提送初步設計規劃書，因設計圖設備規格、材質及地點標示不清，目前退請廠商修正中。
195	109AM00025	警察局/資訊室/	M-Police 警用行動載具汰換贈購案	17,454	30	40	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本局於109年1月8日已簽辦函請警政署辦理行動載具採購事宜，並於5月14日辦理決標。
196	109AM00088	警察局/後勤科/	109年防水透氣雨衣及行政人員服裝採購案	29,516	30	40	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案於4月1日上網公告、5月7日開資格標、5月14日辦理評選會議，並於5月21日決標，履約期限180日曆天、現由廠商履約中。
197	105AD00034	教育局/幼兒教育科/幼兒教育科第二股	臺中市政府教育局委託辦理「臺中市私立五權非營利幼兒園」採購案	35,631	85	98	13	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案107學年度第2學期到園檢查作業於108年4月16日辦理完畢，107學年度第2學期第2期政府分攤之學費差額業於4月15日前辦理撥付，並業完成107學年度家長滿意度調查，另業配合中央少子女化政策計畫之配套措施進行契約變更事宜，並於108年8月1日前辦理108學年度第1學期第1期學費差額預撥事宜，已撥付108學年度第1學期第2期學費差額，業於108年10月3日完成107學年度分期驗收作業。另107學年度績效考評作業業於108年11月11日辦理完竣，考評結果達90分以上，得以申請績效獎金。績效獎金業已撥付完竣。108學年度績效考評作業業於109年6月29日辦理完竣。
198	107AD01034	水利局/水利規劃科/	臺中市沙鹿區及梧棲區雨水下水道系統檢討規劃委託技術服務	16,000	55	70	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 109.03.26提送海大辦理 SWMM 1D1D 模式水理檢核，109.06.03 第一階段審核通過，俟海大審核後賡續辦理。
199	107AD01027	水利局/水利規劃科/	臺中市龍井區雨水下水道系統檢討規劃委託技	10,400	55	70	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 109.02.07上傳海大水理檢核平台，109.03.31提送海大辦理 SWMM 1D1D 模式水理檢核，109.05.27 第一階段審核通過，109.06.19 第二

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			術服務					階段審核通過，俟海大審核後賡續辦理。
200	108AF00089	建設局/機電資訊科/	108 年臺中市道路管理中心暨立體管線資料庫建置整合計畫	12,200	55	70	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 持續履約中，廠商 6/3 提送期中報告，預定 7/2 辦理期中審查。
201	109AF00003	建設局/機電資訊科/	臺中市 109 年度公共設施管線資料調查暨系統更新擴充第 8 期計畫	16,580	40	55	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 持續履約中
202	108AP00019	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	108 年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫	187,000	70	85	15	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 將於 109 年 6 月 30 日辦理文山廠總驗收作業。
203	109AQ00041	文化局/臺中市立圖書館/圖資採編課	臺中市立圖書館 109 年中文圖書採購案	34,250	55	70	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 5 月 29 日完成分館第 5 次交貨，交貨內容為優質推薦、特色館藏、行動書車及每月書單等圖書，本課完成此批交貨圖書書目轉檔，各分館亦完成書目及加工之核對，上架供民眾借閱流通。累計交貨金額達每月書單購書預算 50%，依約於 6 月 17 日辦理驗收。
204	109AM00093	警察局/犯罪預防科/	109 年度「清水、梧棲、沙鹿區」治安要點錄影監視系統採購案	30,000	10	35	25	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 持續辦理中
205	103AH00040	都發局/綜合企劃科/	擬定后里國際花博特定區計畫規劃案	14,850	70	95	25	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 109.6.1 檢送臺中市都委會第 111 次會議紀錄 109.6.11 規劃單位檢送修正書圖，刻正簽辦報部作業
206	107AP00145	環保局/水質及土壤保護科/水	臺中市農地污染控制場址適當措施	13,303	55	95	40	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 改善作業、地力回復作業已數完工，旨案坵塊皆驗證通過。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		質及土壤保護科第二股	改善計畫-南屯、大甲等2區農地污染改善工作					109.4.24 提送期末報告初稿、109.5.15 期末報告審查會，109.6.4 核定期末報告，109.6.5 提送定稿本。
207	109AM0004	警察局/犯罪預防科/	109 年錄影監視系統維修保養採購案	69,015	0	40	40	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 維修中。
208	109AP00068	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	109 年臺中市機車污染源管制暨檢驗站品質管理計畫	19,000	55	95	40	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本計畫 109 年 6 月底執行老舊或剛滿 5 年機車通知回檢或逾期未定檢機車通知作業 31,079 件、定檢站初驗不合格機車複驗通知 246 件、未定檢、未複驗處分通知 131 件、處分逾期未繳款催繳作業 45 件、機車不定期檢驗路邊攔檢 8 場次、停車熄火查核及宣導 97 輛次、和平區（含梨山地區）移動式機車排氣定檢服務 0 場次、機車排氣檢驗站品質及標準氣體查核 48 站次、烏賊車檢舉案件 101 件、民眾檢舉烏賊車獎勵金發放 25 次、烏賊車檢舉案件處分 6 件、烏賊車處分未繳款案件催繳作業本月辦理 1 次催繳、辦理烏賊車青白煙檢驗 5 場次、烏賊車熱區執行目測判煙作業 8 場次。
209	109AR00003	地政局/資訊室/	臺中市政府地政資料中心資訊安全防護暨系統擴充與整合案	19,362	0	40	40	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 6/15 評選、6/30 議價
210	109AP00042	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	109 年採購垃圾衛生掩埋場履帶式挖土機 2 輛	13,000	40	85	45	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 本案已於 1 月 15 日決標，1 月 21 日訂約 2. 契約執行中 3. 於 6 月 11 日將挖土機送達機關指定地點（南屯區文山掩埋場）
211	109AI00002	農業局/林務自然保育科/	臺中市 109 年度捕蜂捉蛇為民服務勞務委託採購案	15,800	40	95	55	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 發包執行中
212	109AF00038	建設局/養護工程處/屯區工程	109 年度臺中市養護工程處屯區工程	14,200	40	95	55	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		隊	隊道路景觀綠美化維護-第二工區					
213	109AP00008	環保局/西屯區清潔隊/	109 年度清淨市容一擴大道路清掃執行計畫	25,500	40	95	55	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 109 年 06 月已依工作規範，執行完成，無待辦事項。
214	108A736001	龍井公所/社會課/	108 年臺中市龍井區區民團體意外保險	15,986	40	98	58	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 驗收完成，依契約須驗收合格後且無待解決事項後發還履約保證金，目前理賠案餘 1 件進行中。
215	109AB00013	民政局/生命禮儀管理處/東海殯儀館	汰換東海火化場 1、2 號火化爐	16,700	40	100	60	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案業依契約辦理付款完竣。

# 參、一般公文處理時效

## 一、一級機關

起迄日期：109/06/01 至 109/06/30

	應辦公文				已辦結公文統計											待辦公文統計			
	本月份 新收件數	截至上月 待辦件數	本月創稿 數	合計 (1)+(2)+(3)	發文統計						小計 (5)+(6)+(7)	存查件數 (9)	辦結公文合計 (8)+(9)		發文平均 使用日數 (11)	待辦公文統計 (4)-(10)		未逾辦理 期限待辦 件數 (13)	已逾辦理 期限待辦 件數 (14)
					6日以內(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結				件數 (10)	件數 (10)+(14)		件數 (12)	件數 (12)+(14)		
					件數 (5)	百分比 (5)/(8)	件數 (6)	百分比 (6)/(8)	件數 (7)	百分比 (7)/(8)									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)	(7)	(7)/(8)	(8)	(9)	(10)	(10)/(14)	(11)	(12)	(12)/(14)	(13)	(14)	
合計	110,603	13,791	38,560	162,954	54,106	99.67	181	0.33	0	-	54,287	92,441	146,728	90.04	1.80	16,226	9.96	15,928	298
秘書處	807	87	173	1,067	246	98.40	4	1.60	0	-	250	699	949	88.94	1.24	118	11.06	118	0
民政局	2112	196	546	2,854	1151	100.00	0	-	0	-	1,151	1470	2,621	91.84	1.59	233	8.16	231	2
財政局	1183	131	275	1,589	398	99.50	2	0.50	0	-	400	1068	1,468	92.39	1.45	121	7.61	121	0
教育局	6542	1437	3307	11,286	4763	99.98	1	0.02	0	-	4,764	5164	9,928	87.97	1.79	1,358	12.03	1,261	97
建設局	2069	365	756	3,190	778	100.00	0	-	0	-	778	1970	2,748	86.14	1.54	442	13.86	379	63
社會局	8279	910	2309	11,498	4176	99.03	41	0.97	0	-	4,217	6167	10,384	90.31	2.29	1,114	9.69	1,105	9
警察局	3566	348	1241	5,155	2143	100.00	0	-	0	-	2,143	2580	4,723	91.62	1.25	432	8.38	418	14
衛生局	6195	798	1637	8,630	2121	99.81	4	0.19	0	-	2,125	5610	7,735	89.63	2.12	895	10.37	885	10
環境保護局	8115	1231	4182	13,528	4601	99.40	28	0.60	0	-	4,629	7447	12,076	89.27	1.96	1,452	10.73	1,443	9
地政局	3512	421	820	4,753	1775	98.72	23	1.28	0	-	1,798	2468	4,266	89.75	2.16	487	10.25	487	0
經濟發展局	6299	673	1595	8,567	2203	99.32	15	0.68	0	-	2,218	5555	7,773	90.73	2.13	794	9.27	793	1
新聞局	626	88	175	889	146	98.65	2	1.35	0	-	148	614	762	85.71	2.53	127	14.29	126	1
主計處	749	111	166	1,026	219	99.55	1	0.45	0	-	220	669	889	86.65	1.85	137	13.35	136	1
人事處	839	72	192	1,103	332	100.00	0	-	0	-	332	672	1,004	91.02	1.35	99	8.98	99	0
研考會	1644	204	213	2,061	214	100.00	0	-	0	-	214	1571	1,785	86.61	1.9	276	13.39	276	0
政風處	643	79	156	878	212	100.00	0	-	0	-	212	553	765	87.13	1.77	113	12.87	113	0
勞工局	3583	586	2058	6,227	2347	99.91	2	0.09	0	-	2,349	3063	5,412	86.91	2.03	815	13.09	812	3
水利局	7260	977	2755	10,992	3578	100.00	0	-	0	-	3,578	6058	9,636	87.66	2.23	1,356	12.34	1,352	4
地方稅務局	11912	941	6493	19,346	8882	99.99	1	0.01	0	-	8,883	9515	18,398	95.10	0.98	948	4.90	946	2
農業局	3440	456	862	4,758	1420	99.79	3	0.21	0	-	1,423	2824	4,247	89.26	2.1	511	10.74	505	6
交通局	2967	334	1064	4,365	1264	98.98	13	1.02	0	-	1,277	2574	3,851	88.22	1.6	514	11.78	494	20
觀光旅遊局	1095	254	614	1,963	616	100.00	0	-	0	-	616	1024	1,640	83.55	2.59	323	16.45	311	12
法制局	2114	159	746	3,019	757	100.00	0	-	0	-	757	2024	2,781	92.12	1.72	238	7.88	238	0
消防局	5521	301	466	6,288	834	99.64	3	0.36	0	-	837	5069	5,906	93.92	1.73	382	6.08	381	1
文化局	1327	219	823	2,369	677	99.71	2	0.29	0	-	679	1391	2,070	87.38	1.81	299	12.62	299	0
客委會	466	89	104	659	128	99.22	1	0.78	0	-	129	455	584	88.62	1.59	75	11.38	75	0
都市發展局	15171	1900	4045	21,116	6989	99.53	33	0.47	0	-	7,022	12131	19,153	90.70	1.96	1,963	9.30	1,957	6
原民會	1034	160	253	1,447	433	99.54	2	0.46	0	-	435	788	1,223	84.52	2.66	224	15.48	222	2
運動局	1533	264	534	2,331	703	100.00	0	-	0	-	703	1248	1,951	83.70	2.17	380	16.30	345	35

## 二、區公所

起迄日期：109/06/01 至 109/06/30

	應辦公文				已辦結公文統計											待辦公文統計			
	本月份 新收件數	截至上月 待辦件數	本月創稿 數	合計 (1)+(2)+(3)	發文統計						小計 (5)+(6)+(7)	存查件數	辦結公文合計		發文平均 使用日數	待辦公文統計		未逾辦理 期限待辦 件數	已逾辦理 期限待辦 件數
					6日以內(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結				〔8〕+〔9〕	〔10〕+〔11〕		〔4〕-〔10〕			
					件數	%	件數	%	件數	%									
																	〔1〕		
合計	45,683	5,247	14,201	65,131	22,594	99.88	27	0.12	0	-	22,621	36,373	58,994	90.58	1.56	6,137	9.42	6,133	4
中區區公所	978	88	268	1,334	353	100.00	0	-	0	-	353	880	1,233	92.43	1.1	101	7.57	101	0
東區區公所	1236	207	774	2,217	1053	100.00	0	-	0	-	1,053	983	2,036	91.84	1.33	181	8.16	181	0
西區區公所	1650	181	433	2,264	762	100.00	0	-	0	-	762	1293	2,055	90.77	1.35	209	9.23	209	0
南區區公所	1553	151	353	2,057	702	100.00	0	-	0	-	702	1196	1,898	92.27	1.85	159	7.73	159	0
北區區公所	1807	208	662	2,677	1064	100.00	0	-	0	-	1,064	1343	2,407	89.91	1.64	270	10.09	270	0
西屯區公所	2148	157	709	3,014	1203	100.00	0	-	0	-	1,203	1602	2,805	93.07	1.3	209	6.93	209	0
南屯區公所	1902	160	557	2,619	983	100.00	0	-	0	-	983	1415	2,398	91.56	1.55	221	8.44	221	0
北屯區公所	2555	221	764	3,540	1352	100.00	0	-	0	-	1,352	1901	3,253	91.89	1.94	287	8.11	287	0
豐原區公所	1989	208	743	2,940	1126	100.00	0	-	0	-	1,126	1566	2,692	91.56	1.37	248	8.44	248	0
大里區公所	2028	316	733	3,077	1090	100.00	0	-	0	-	1,090	1738	2,828	91.91	1.36	249	8.09	249	0
太平區公所	2400	339	740	3,479	1131	100.00	0	-	0	-	1,131	1972	3,103	89.19	2.06	376	10.81	374	2
清水區公所	1744	154	490	2,388	944	100.00	0	-	0	-	944	1219	2,163	90.58	1.36	225	9.42	225	0
沙鹿區公所	1548	165	500	2,213	752	100.00	0	-	0	-	752	1243	1,995	90.15	1.47	218	9.85	218	0
大甲區公所	1540	149	535	2,224	838	100.00	0	-	0	-	838	1194	2,032	91.37	1.41	192	8.63	192	0
東勢區公所	1481	135	324	1,940	636	100.00	0	-	0	-	636	1102	1,738	89.59	1.62	202	10.41	202	0
梧棲區公所	1273	196	460	1,929	621	100.00	0	-	0	-	621	1104	1,725	89.42	1.61	204	10.58	204	0
烏日區公所	1462	205	421	2,088	687	100.00	0	-	0	-	687	1169	1,856	88.89	1.3	232	11.11	232	0
神岡區公所	1389	171	334	1,894	601	100.00	0	-	0	-	601	1099	1,700	89.76	1.96	194	10.24	194	0
大肚區公所	1338	181	264	1,783	451	100.00	0	-	0	-	451	1117	1,568	87.94	1.41	215	12.06	215	0
大雅區公所	1608	190	560	2,358	914	100.00	0	-	0	-	914	1234	2,148	91.09	1.74	210	8.91	210	0
后里區公所	1500	241	357	2,098	693	100.00	0	-	0	-	693	1155	1,848	88.08	1.5	250	11.92	250	0
霧峰區公所	1586	191	683	2,460	811	100.00	0	-	0	-	811	1443	2,254	91.63	1.32	206	8.37	206	0
潭子區公所	1539	176	530	2,245	802	100.00	0	-	0	-	802	1248	2,050	91.31	1.67	195	8.69	195	0
龍井區公所	1437	132	499	2,068	796	100.00	0	-	0	-	796	1130	1,926	93.13	1.43	142	6.87	142	0
外埔區公所	1109	111	262	1,482	422	100.00	0	-	0	-	422	894	1,316	88.80	1.65	166	11.20	166	0
和平區公所	1575	213	625	2,413	842	96.89	27	3.11	0	-	869	1300	2,169	89.89	1.89	244	10.11	243	1
石岡區公所	1022	117	140	1,279	275	100.00	0	-	0	-	275	854	1,129	88.27	1.83	150	11.73	150	0
大安區公所	1176	146	196	1,518	355	100.00	0	-	0	-	355	971	1,326	87.35	1.76	192	12.65	192	0
新社區公所	1110	138	285	1,533	335	100.00	0	-	0	-	335	1008	1,343	87.61	1.52	190	12.39	189	1

# 肆、人民陳情案件管制情形

## 一、本府及市長室交辦(一級機關)

資料期間：109 年 06 月 01 日至 109 年 06 月 30 日

資料下載日期：109 年 07 月 6 日

項目		總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積		375	0	0	13	0	4	10	53	35	82	11	11	6	17	10	31	6	10	22	5	28	3	1	12	1	1	0	0	0	0	1	2
・本月件數		76	0	0	2	0	1	5	11	5	24	3	1	0	3	1	3	2	2	5	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
・累 計		451	0	0	15	0	5	15	64	40	106	14	12	6	20	11	34	8	12	27	5	35	3	1	12	1	1	0	0	0	0	2	2
資料來源・本府		13	0	0	0	0	0	1	3	1	3	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
・市長室		63	0	0	2	0	1	4	8	4	21	2	1	0	3	1	3	2	2	4	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	66	0	0	2	0	1	5	11	4	17	3	1	0	3	1	3	2	2	4	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	60	0	0	2	0	1	5	8	4	15	3	1	0	3	1	3	2	2	4	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	6	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	86.84	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	80.00	70.83	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	80.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	10	0	0	0	0	0	0	0	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	未逾限	8	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
處理方式	・適當處理	60	0	0	2	0	1	4	11	4	17	2	1	0	3	1	2	2	1	4	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。



# 本府及市長室交辦(區公所)

資料期間：109 年 06 月 01 日至 109 年 06 月 30 日

資料下載日期：109 年 07 月 6 日

項目		總計	臺中市 中區區公所	臺中市 東區區公所	臺中市 西區區公所	臺中市 南區區公所	臺中市 北區區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積		14	0	0	0	0	2	1	0	1	1	1	0	1	0	1	2	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
・本月件數		4	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
・累 計		18	0	0	1	0	2	1	0	2	1	1	1	1	0	1	2	0	0	1	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0
資料來源・本府		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・市長室		4	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
已結	合 計	4	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	依 限	4	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	4	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

## 二、 服務中心受理(一級機關)

資料期間：109 年 06 月 01 日至 109 年 06 月 30 日

資料下載日期：109 年 07 月 6 日

項目		總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積		197	0	2	4	0	5	5	7	12	17	2	2	2	9	0	105	2	3	7	2	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
• 本月件數		52	0	0	0	0	3	1	2	1	6	1	1	0	2	2	26	1	1	1	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
• 累 計		249	0	2	4	0	8	6	9	13	23	3	3	2	11	2	131	3	4	8	2	3	6	0	1	0	0	0	0	0	0	5	0
已結	合 計	34	0	0	0	0	1	1	2	1	4	1	1	0	2	2	14	1	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	34	0	0	0	0	1	1	2	1	4	1	1	0	2	2	14	1	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	65.38	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	100.00	100.00	100.00	66.67	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	53.85	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	18	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	12	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	18	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	12	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	• 適當處理	34	0	0	0	0	1	1	2	1	4	1	1	0	2	2	14	1	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

# 服務中心受理(區公所)

資料期間：109 年 06 月 01 日至 109 年 06 月 30 日

資料下載日期：109 年 07 月 6 日

項目		總計	臺中市 中區區公所	臺中市 東區區公所	臺中市 西區區公所	臺中市 南區區公所	臺中市 北區區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積		5	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・本月件數		4	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・累 計		9	2	0	1	0	1	1	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	4	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	4	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	4	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

### 三、市政信箱受理(一級機關)

資料期間：109 年 06 月 01 日至 109 年 06 月 30 日

資料下載日期：109 年 07 月 6 日

項目		總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積		18939	0	38	144	13	427	311	1100	5063	1402	168	289	144	251	316	4040	174	1104	3402	73	112	63	25	108	4	32	5	31	1	4	76	19
・本月件數		3482	0	2	17	3	94	74	320	479	345	39	48	14	55	44	826	28	188	789	16	21	4	3	43	0	3	1	4	1	1	15	5
・累 計		22421	0	40	161	16	521	385	1420	5542	1747	207	337	158	306	360	4866	202	1292	4191	89	133	67	28	151	4	35	6	35	2	5	91	24
資料來源・陳情整合平台		3482	0	2	17	3	94	74	320	479	345	39	48	14	55	44	826	28	188	789	16	21	4	3	43	0	3	1	4	1	1	15	5
已結	合 計	2396	0	2	17	3	80	50	248	430	235	36	29	11	50	37	530	25	134	374	16	19	4	3	34	0	2	1	4	1	1	15	5
	依 限	2303	0	2	17	3	80	49	181	407	233	36	29	11	50	37	530	25	134	374	16	19	4	3	34	0	2	1	4	1	1	15	5
	逾 限	93	0	0	0	0	0	1	67	23	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	占受理件數百分比	68.81	0.00	100.00	100.00	100.00	85.11	67.57	77.50	89.77	68.12	92.31	60.42	78.57	90.91	84.09	64.16	89.29	71.28	47.40	100.00	90.48	100.00	100.00	79.07	0.00	66.67	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
未結	合 計	1086	0	0	0	0	14	24	72	49	110	3	19	3	5	7	296	3	54	415	0	2	0	0	9	0	1	0	0	0	0	0	0
	未逾限	1011	0	0	0	0	14	24	43	42	109	3	19	3	5	7	296	3	54	377	0	2	0	0	9	0	1	0	0	0	0	0	0
	已逾限	75	0	0	0	0	0	0	29	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	・適當處理	2295	0	2	17	2	75	41	234	416	234	29	29	11	50	26	528	25	128	369	15	19	4	2	10	0	2	1	4	1	1	15	5
	・轉權責機關處理	95	0	0	0	1	4	9	14	14	1	6	0	0	0	9	2	0	6	4	1	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	6	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

# 市政信箱受理(區公所)

資料期間：109 年 06 月 01 日至 109 年 06 月 30 日

資料下載日期：109 年 07 月 6 日

項目		總計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積		947	6	14	23	16	19	56	29	47	112	105	81	26	53	18	28	18	37	53	23	42	26	22	35	46	6	4	0	2
・本月件數		220	3	2	5	4	3	17	5	12	23	27	16	9	14	5	2	4	8	2	6	20	3	4	6	15	1	2	1	1
・累 計		1167	9	16	28	20	22	73	34	59	135	132	97	35	67	23	30	22	45	55	29	62	29	26	41	61	7	6	1	3
資料來源・陳情整合平台		220	3	2	5	4	3	17	5	12	23	27	16	9	14	5	2	4	8	2	6	20	3	4	6	15	1	2	1	1
已結	合 計	198	3	2	3	3	2	17	4	9	23	22	15	9	13	4	2	3	7	0	6	19	3	4	6	14	1	2	1	1
	依 限	198	3	2	3	3	2	17	4	9	23	22	15	9	13	4	2	3	7	0	6	19	3	4	6	14	1	2	1	1
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	90.00	100.00	100.00	60.00	75.00	66.67	100.00	80.00	75.00	100.00	81.48	93.75	100.00	92.86	80.00	100.00	75.00	87.50	0.00	100.00	95.00	100.00	100.00	100.00	93.33	100.00	100.00	100.00	100.00
未結	合 計	22	0	0	2	1	1	0	1	3	0	5	1	0	1	1	0	1	1	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	未逾限	22	0	0	2	1	1	0	1	3	0	5	1	0	1	1	0	1	1	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	187	3	2	3	3	2	17	4	9	19	22	15	7	13	3	1	3	6	0	6	19	3	4	6	12	1	2	1	1
	・轉權責機關處理	11	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	2	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

# 四、1999 話務中心受理(一級機關)

資料期間：109 年 06 月 01 日至 109 年 06 月 30 日

資料下載日期：109 年 07 月 6 日

項目		總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	臺中捷運股份有限公司	
受理情形・上月累積		36100	0	64	309	43	847	1714	4701	8131	3236	796	807	347	683	396	5443	640	1602	4634	191	266	264	102	440	2	10	28	172	8	5	204	15	
・本月件數		8190	0	6	51	13	181	397	1374	1921	685	201	145	61	139	84	1196	77	211	1141	49	42	26	15	95	0	3	3	32	1	2	38	1	
・累 計		44290	0	70	360	56	1028	2111	6075	10052	3921	997	952	408	822	480	6639	717	1813	5775	240	308	290	117	535	2	13	31	204	9	7	242	16	
已結	合 計	6436	0	6	43	12	155	288	1133	1807	402	179	91	43	131	66	865	69	165	684	46	40	25	15	94	0	3	3	32	1	1	36	1	
	依 限	5938	0	6	43	12	155	288	758	1705	384	179	91	43	131	65	863	69	165	684	46	40	25	15	94	0	3	3	32	1	1	36	1	
	逾 限	498	0	0	0	0	0	0	375	102	18	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	占受理件數百分比	78.58	0.00	100.00	84.31	92.31	85.64	72.54	82.46	94.07	58.69	89.05	62.76	70.49	94.24	78.57	72.32	89.61	78.20	59.95	93.88	95.24	96.15	100.00	98.95	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	94.74	100.00	
未結	合 計	1754	0	0	8	1	26	109	241	114	283	22	54	18	8	18	331	8	46	457	3	2	1	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0	
	未逾限	1612	0	0	8	1	26	109	156	78	282	22	49	18	8	18	331	8	46	442	3	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0
	已逾限	142	0	0	0	0	0	0	85	36	1	0	5	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	・適當處理	5839	0	6	42	6	150	197	969	1699	400	148	90	40	131	53	854	68	159	615	44	40	23	13	16	0	3	2	32	1	1	36	1	
	・轉權責機關處理	521	0	0	0	6	5	87	164	104	1	30	0	2	0	13	1	1	6	17	2	0	2	2	78	0	0	0	0	0	0	0	0	
	・不予處理(存查)	76	0	0	1	0	0	4	0	4	1	1	1	1	0	0	10	0	0	52	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
鼓勵件數		117	0	0	1	0	1	0	1	36	0	1	1	0	20	1	14	1	4	22	2	0	2	0	3	0	0	0	7	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

# 1999 話務中心受理(區公所)

資料期間：109 年 06 月 01 日至 109 年 06 月 30 日

資料下載日期：109 年 07 月 6 日

項目		總計	臺中市 中區區公所	臺中市 東區區公所	臺中市 西區區公所	臺中市 南區區公所	臺中市 北區區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積		2875	20	46	75	45	119	127	135	114	255	275	251	125	149	52	64	56	107	96	76	165	79	96	123	144	32	23	4	22
・本月件數		801	13	22	19	8	24	37	28	21	77	77	69	51	47	9	21	25	29	28	21	46	19	26	30	30	11	6	1	6
・累 計		3676	33	68	94	53	143	164	163	135	332	352	320	176	196	61	85	81	136	124	97	211	98	122	153	174	43	29	5	28
已結	合 計	742	12	21	15	7	21	37	20	20	74	73	63	49	43	9	20	24	28	19	17	45	19	26	29	28	11	5	1	6
	依 限	742	12	21	15	7	21	37	20	20	74	73	63	49	43	9	20	24	28	19	17	45	19	26	29	28	11	5	1	6
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	92.63	92.31	95.45	78.95	87.50	87.50	100.00	71.43	95.24	96.10	94.81	91.30	96.08	91.49	100.00	95.24	96.00	96.55	67.86	80.95	97.83	100.00	100.00	96.67	93.33	100.00	83.33	100.00	100.00
未結	合 計	59	1	1	4	1	3	0	8	1	3	4	6	2	4	0	1	1	1	9	4	1	0	0	1	2	0	1	0	0
	未逾限	59	1	1	4	1	3	0	8	1	3	4	6	2	4	0	1	1	1	9	4	1	0	0	1	2	0	1	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	698	10	21	15	7	21	36	20	20	68	68	63	41	41	8	17	22	27	18	15	45	19	25	29	23	7	5	1	6
	・轉權責機關處理	39	0	0	0	0	0	1	0	0	6	5	0	8	2	1	3	2	1	1	2	0	0	0	0	5	2	0	0	0
	・不予處理(存查)	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0
鼓勵件數		9	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

## 五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關)

資料期間：109 年 06 月 01 日至 109 年 06 月 30 日

資料下載日期：109 年 07 月 6 日

項目		總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積		927	0	1	15	0	30	23	118	50	62	6	15	7	52	44	356	20	40	43	4	11	16	1	7	0	0	0	2	0	0	4	0
・本月件數		177	0	0	1	0	5	3	14	14	7	0	1	0	22	10	78	3	10	7	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
・累 計		1104	0	1	16	0	35	26	132	64	69	6	16	7	74	54	434	23	50	50	4	11	17	1	7	0	0	0	3	0	0	4	0
資料來源・總統府		34	0	0	0	0	2	1	2	3	3	0	0	0	7	1	9	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
・行政院		108	0	0	0	0	2	2	2	2	1	0	0	0	15	9	63	1	7	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・監察院		9	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・其他		26	0	0	1	0	0	0	9	9	2	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	133	0	0	0	0	2	2	12	14	3	0	0	0	21	10	50	2	10	5	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	依 限	131	0	0	0	0	2	2	12	14	1	0	0	0	21	10	50	2	10	5	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	逾 限	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	75.14	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	66.67	85.71	100.00	42.86	0.00	0.00	0.00	95.45	100.00	64.10	66.67	100.00	71.43	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	44	0	0	1	0	3	1	2	0	4	0	1	0	1	0	28	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	42	0	0	1	0	3	1	1	0	4	0	1	0	1	0	27	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	131	0	0	0	0	2	2	12	13	3	0	0	0	21	10	50	2	10	4	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。



# 總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)

資料期間：109 年 06 月 01 日至 109 年 06 月 30 日

資料下載日期：109 年 07 月 6 日

項目		總計	臺中市 中區區公所	臺中市 東區區公所	臺中市 西區區公所	臺中市 南區區公所	臺中市 北區區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積		125	0	0	0	1	1	0	0	2	1	97	6	1	0	8	0	0	3	0	0	0	0	2	2	0	1	0	0	0
・本月件數		19	0	0	0	1	2	1	0	0	0	12	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・累 計		144	0	0	0	2	3	1	0	2	1	109	7	1	0	10	0	0	3	0	0	0	0	2	2	0	1	0	0	0
資料來源・總統府		1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・行政院		16	0	0	0	1	2	0	0	0	0	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・監察院		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・其他		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	16	0	0	0	1	2	1	0	0	0	9	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	16	0	0	0	1	2	1	0	0	0	9	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	84.21	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	75.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	15	0	0	0	1	2	1	0	0	0	8	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

