

109年8月列管案件月報



臺中市政府
研究發展考核委員會
Research, Development and Evaluation Commission,
Taichung City Government

目 錄

概述.....	1
壹、市政會議指示事項辦理情形	3
貳、府列管標案辦理情形	32
府列管標案	32
(一) 學校工程	32
(二) 道路橋梁工程	41
(三) 交通工程	47
(四) 水利工程	49
(五) 水土保持工程	62
(六) 公有建築工程	63
(七) 環保工程	75
(八) 景觀及綠化工程	76
(九) 觀光遊憩工程	79
(十) 重劃工程區段徵收工程	82
(十一) 災修工程	85
(十二) 其他(財務及勞務採購案用).....	85
參、一般公文處理時效.....	127
一、一級機關	127
二、區公所	128
肆、人民陳情案件管制情形	129
一、本府及市長室交辦(一級機關-含所屬機關).....	129
本府及市長室交辦(區公所)	130

二、服務中心受理(一級機關-含所屬機關).....	131
服務中心受理(區公所)	132
三、市政信箱受理(一級機關-含所屬機關).....	133
市政信箱受理(區公所)	134
四、1999 話務中心受理(一級機關-含所屬機關).....	135
1999 話務中心受理(區公所)	136
五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關-含所屬機關).....	137
總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)	138

概述

壹、市政會議指示事項辦理情形

109 年 8 月份各機關市政會議辦理情形如案件一覽表，詳 P3~P31。

貳、府列管標案辦理情形

府列管標案：

109 年 8 月份總計列管 462 案，進度符合者計 419 案；進度落後者計 33 案，解除列管者計 10 件。

12 類列管標案落後件數及比率如下表，各標案截至 109 年度 8 月份辦理情形詳見 P32~P126。

109 年 8 月府列管標案落後比率統計表

工程類別	學校工程	道路橋梁工程	交通工程	水利工程	水土保持工程	公有建築工程	環保工程	景觀及綠化工程	觀光遊憩工程	重劃工程區段徵收工程	災修工程	其他類(財物及勞務採購)	合計
落後件數(A)	7	4	0	3	0	6	0	4	2	3	0	4	33
落後件數比率(A/B)	13.73%	13.33%	0.00%	5.77%	0.00%	10.34%	0.00%	26.67%	18.18%	23.08%	0.00%	1.84%	7.14%
總件數(B)	51	30	9	52	3	58	2	15	11	13	1	217	462
占整體落後比率	21.21%	12.12%	0.00%	9.09%	0.00%	18.18%	0.00%	12.12%	6.06%	9.09%	0.00%	12.12%	100.00%

參、一般公文處理時效

一、109 年 8 月份一級機關發文平均使用日數為 1.82 天，詳見 P127。

二、109 年 8 月份區公所發文平均使用日數為 1.6 天，詳見 P128。

肆、人民陳情案件管制情形

109 年 8 月份新收案件數共受理 1 萬 2,919 件，較 7 月份受理件數 1 萬 2,963 件，減少 0.34%。陳情案件報表包含下列五大項：

一、本府及市長室交辦：

共受理 91 件，無逾限未結案件，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P129~P130。

二、服務中心受理：

共受理 49 件，無逾限未結案件，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P131~P132。

三、市政信箱受理：

共受理 4,067 件，逾限未結案件共計 17 件，逾限未結案比率 0.42%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P133~P134。

四、1999 話務中心受理：

共受理 8,572 件，逾限未結案件共計 44 件，逾限未結案比率 0.51%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P135~P136。

五、總統府、行政院等上級機關交辦：

共受理 140 件，逾限未結案件共計 2 件，逾限未結案比率 1.43% (逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P137~P138。

壹、市政會議指示事項辦理情形

臺中市政府第 447 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 08 月 04 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	自 6 月 7 日中央流行疫情指揮中心解封後，市民享受了一段輕鬆的解封生活，惟日前發生比利時籍工程師、泰籍移工、日籍留學生返國後確診案例，疫情似乎再度拉起警報；此外，臺灣原向國外藥廠訂購「瑞德西韋」藥劑，美國近日宣布買斷 7、8、9 月全部產量，導致原訂輸入臺灣的藥劑落空，目前全臺瑞德西韋藥劑僅可供 54 名新冠肺炎重症患者使用，倘爆發大規模疫情，將無足夠藥劑治療，因此市府啟動「戴口罩及實聯制查察專案」，針對電梯、補習班、電影院、K 書中心、KTV 五大場所於今日下午進行第一波稽查，並視執行情形考量是否進行第二波擴大稽查，全力捍衛市民健康。	經濟發展局	02	市府 8 月 4 日下午啟動「戴口罩及實名制檢查專案」，首波專案查核由盧秀燕市長率隊前往三家青少年聚集大型 KTV 執行稽查及防疫宣導，本局於今年 4 月已超前部署，要求 KTV 等特種場所落實「實名制」登記等防疫措施，未來仍持續進行不定期防疫稽查，確保入場戴口罩、量體溫、酒精消毒等健康管理措施，以降低感染風險，保障市民健康，營造安全消費環境。
		新聞局	02	因應 7 月底新冠肺炎疫情發展，本局於 109 年 8/1(週六)立即聯繫輔導業者加強落實密閉空間務必佩戴口罩政策，續配合將市府 109 年 8 月 4 日、8 月 6 日防疫規範的公告函請業者配合辦理，109 年 8 月 4 日上午前往臺中大遠百威秀影城及新光影城實地宣導並查察相關防疫作為，另亦陸續於 109 年 8 月 7 日前完成本市所有營業中電影院之宣導事項(業者皆拍照回傳本局)，業者已於購票櫃台、影廳出入口明顯處公告相關防疫訊息，並主動提醒消費者看電影應

臺中市政府第 447 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 08 月 04 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				佩帶口罩及協助觀影民眾完成實聯制登記。
		本府各機關	02	遵照辦理。
2	據經濟部統計資料顯示，109 年第二季臺中市在公司登記家數成長數、公司登記家數成長率、公司登記資本額成長率、商業登記家數成長數、商業登記資本額成長數等 5 項指標均為六都第一，顯示多數企業看好本市投資環境及消費市場，市府將持續打造完善投資環境，吸引更多企業布局投資臺中。	經濟發展局	03	一、市長上任以來臺中市投資情況十分熱絡，市府以招商單一服務窗口、招商工作小組及臺中市政府招商投資促進委員會，提供投資諮詢、行政協處及排除投資障礙，有效促進投資、創造就業機會，也間接使公司行號家數及資本額相關數據有顯著成長。 二、民間自有投資部分，市長上任以來累積 4,830 億元。投資臺灣三大方案截至 109 年 7 月 31 日止共計 124 家(佔全國 21.12%)，總投資金額達 1,822 億元，其中臺商回流 39 家、投資金額約 1,365 億元；根留臺灣企業加速投資行動方案共 15 家、投資金額約 248 億元；中小企業加速投資行動方案共 70 家、投資金額約 208 億元，增加就業機會約 12,500 人。 三、另經發局招商工作小組排除投資障礙協調會議，從 108 年 9 月至今召開 6

臺中市政府第 447 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 08 月 04 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				次會議、共計協助 23 家廠商解決投資問題，促成近 43 億元投資金額，成熟的招商輔導機制廣受業界好評，將持續推行以協助更多廠商投資臺中。
3	第二屆臺中購物節活動自 7 月開跑至今，消費登錄金額已破 30 億元、APP 下載人數為 24.8 萬人次，雙雙打破去年紀錄，為持續鼓勵大家拼經濟，本週更將抽出百萬現金獎項，歡迎市民踴躍參加之外，也感謝各區長及同仁們積極行銷，未來仍請持續宣傳活動並加強跨機關合作，一起拼經濟。	本府各機關	04	遵照辦理。
		各區公所	04	遵照辦理。
4	針對今日勞工局「臺中市政府推動青年就(創)業進程與成果」專案報告，相關政策請積極辦理： 一、青年就業、創業為市府的施政重點，勞工局去(108)年編設「就業安全科青年事務股」，專責服務青年事務工作，再加上推動青年一站式創、就業服務，今(109)年上半年度 15 至 24 歲青年失業率 10.8%，為近 9 年來最低，除肯定勞工局及經發局提供青年就業相關服	經濟發展局	05	一、經濟發展局業於今(109)年成立青年事務股，並設置青創夢想家專案辦公室單一窗口，提供創業各階段輔導資源及轉介諮詢協助，從創業後到永續經營，一條龍階段式服務。含括創業資金協助、創業孵化輔導、創新研發補助、中央政府資源應用、推動進入資本市場及成立「臺中跨境體驗示範基地」，並規劃舉辦青年行銷自我的舞台「創業嘉年華」。

臺中市政府第 447 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 08 月 04 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	務，也勉勵市府團隊繼續努力，打造臺中成為青年朋友的友善就業城市。 二、由於疫情影響，往年各縣市在 5、6 月辦理的就業博覽會皆取消或延期辦理，勞工局提前佈署於 3 月推出「視訊徵才活動列車」，5 月更首創全國舉辦「視訊就業博覽會」，不但符合年輕就業族群使用網路趨勢，更媒合了近 7 成參與者找到職缺，成功將疫情影響的危機化為轉機。未來市府將持續推動促進就業相關服務及措施，以協助求才者安心就業。			二、各項輔導工作因應疫情影響快速反應，「地方產業創新研發推動計畫（地方型 SBIR）」首度採取全面線上收件共 143 案申請；「臺中市政府創業孵化計畫」以視訊方式舉辦資金媒合會，協助青年取得投資資金，並辦理創業課程、業師媒合輔導、參訪交流等；「青創貸款」累積核貸 129 件，累積核貸金額為 1 億 3,560 萬元；「創櫃板登錄輔導」也有佳績，今(109)上半年就有 2 家廠商登板，輔導青創企業在疫情下更要逆勢成長，以永續經營為目標。
		勞工局	05	本局依據市長政見「青秀台中」，持續推動專案徵才、職涯金攻略以及就業金安薪等「促青三箭」，更加強推動青年一站式創、就業服務及與本市 17 所大學合作，提升青年就、創業知能。另整合本市就、創業資源，透過單一窗口以及固定專人之一站式就、創業服務，增進青年求職便利性及青年創業培力，相關執行情形說明如下： 一、「職涯充電」-主動出擊本市各校辦理各類職場適性活動近千人獲益：積極

臺中市政府第 447 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 08 月 04 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				與技職高中、大專院校如臺中高工、大甲高中、東海大學、臺中科技大學等校合作，提供青年職涯充電服務，邀請職涯顧問為青年進行職業適性診斷測驗，協助青年發掘自我職業性向，另透過團體桌遊方式協助青年了解自我優勢，規劃未來的職涯發展，今(109)年上半年共計 970 受益人次，下半年預計 1,550 受益人次。 二、「產業接軌」-窺探職場全貌及產業趨勢逾 2 千人參加：透過與 60 家事業單位合作，辦理半日及一日式職場體驗，如喪禮服務禮儀師、芳香療法師以及水域救生員等多元職業，協助青年窺見未來產業面貌；另邀請職場專家及產業達人雙講師入校，向青年介紹產業趨勢、發展規模及職缺內容，如邀請興農股份有限公司至中興大學食品暨應用生物科技學系進行分享，邀請井田國際醫藥廠公司至中國醫藥大學生物科技系分享，邀請首岳資訊網路公司至勤益科技大學資訊管理系分享，

臺中市政府第 447 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 08 月 04 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				並提供管道讓青年與業界接洽，更可提前投遞履歷。109 年上半年共辦理 50 場次，計 2,347 受益人次，下半年預計辦理 75 場次，預計 1,050 受益人次。 三、「就業媒合」-辦理專案及主題式徵才超過 150 場次： (一)領先全國開辦「視訊徵才活動列車」以及「視訊就業博覽會」：配合市長指示下 3 月份即調整徵才活動模式，以戶外化、客製化、小型化方式辦理，並與企業組成「就業臺中隊」，邀集逾 50 家廠商響應加入辦理視訊徵才活動，亦於 5 月份辦理全國首場視訊就業博覽會，近千人參加，媒合率逾 7 成。今年截至上半年，視訊與實體共辦理 150 場徵才活動，依據勞動力發展署就業服務資訊系統統計，截至 6 月已開發逾 4 萬 2,000 個就業機會。 (二)8 月開辦「振興就業-週週徵才」系列徵才活動：除上半年已開辦視訊徵才活動外，更於 8 月 6 日舉辦「振興就業-週週徵才」起跑記者會，現場邀集

臺中市政府第 447 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 08 月 04 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				王品集團、豆府餐集團、矽品精密、長青資訊、高鼎精密及微程式資訊等企業至記者會現場，力挺本府積極就業媒合之作為，本市就業服務處共邀集逾 100 家企業，釋出逾 5,000 個就業機會，從 8 月份起一路延續至 9 月，週週有徵才活動。 (三)9 月辦理本府下半年首場「振興就業博覽會」：規劃於 9 月 12 日辦理本府下半年首場「振興就業博覽會」，設置「風能廠商專區」，邀請丹麥風能大廠如西門子、沃旭能源、哥本哈根等逾 10 家企業參加，風能專區起薪皆逾 4 萬元，並於當天與本府共同簽訂合作備忘錄；設置「回流台商專區」，邀請本市回流臺商如矽品精密、橋樺金屬、宏全國際、今國光學等企業家加入；設置「無煙囪產業專區」邀請預計全臺展店 30 家之王品集團、全臺展店 15 家之豆府餐飲集團等企業加入；亦有「高薪職缺」及「在地企業」等專區，共計

臺中市政府第 447 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 08 月 04 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				逾 60 家廠商參與，釋出逾 3,000 個就業機會。 四、設置「青年一站式創業服務站」：今(109)年年度於社會創新實驗基地設置「青年一站式創業服務站」，提供青年一站式創業輔導服務，協助青年創業發展，包含創業基礎諮詢共 75 人次、專家學者輔導共 56 人次、創業貸款及利息補貼等創業資源轉介共 45 人次，鏈結本府、中央單位及其他相關單位青創資源及創業協助措施，提供媒合機會並定期追蹤創業輔導及資源轉介之成效。另規劃結合本市 17 所大專院校及其他育成單位資源，合作辦理相關創業講座計 7 場次、交流媒合活動計 4 場次及到校推廣計 3 場次等青年創業一站式服務。 五、媒合青年企業導師： 加強推動青創導師制度，持續開發及媒合各產業成功企業人士與學者專家擔任青創導師，提供創業青年陪伴式輔導服務，帶領創業青年提升創業能

臺中市政府第 447 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 08 月 04 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				力。已媒合專家學者擔任青創導師及創業計畫審查暨政策諮詢委員共計 61 位，提供青年個別化創業相關專業意見及提供本局政策諮詢。 六、擴大青創基地： 本府現有三個青創基地為審計新村、光復新村及摘星山莊，為提高創業青年培訓能量，逐步規劃至本市其他既有空間場域進行勘查。109 年於本市太平區育賢段社會住宅 1 樓臨育賢路側的 1 處店舖空間，提供本市創業青年進駐創業，另俟本市歷史建築第四市場修復完成後，將採委外營運管理方式對外招商，並尊重在地化需求，規劃為以漫插畫為主題之青創基地。 七、與各大學創新育成單位合作： (一)109 年因受新冠肺炎疫情影響，於 5 月與各大學創新育成單位主管舉辦 109 年第 1 次大專院校創新育成座談會，並於 6 月邀集本市青年事務諮詢委員會青年委員及本市 17 所大專院校青年代表召開青年事務諮詢會議。

臺中市政府第 447 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 08 月 04 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				(二)109 年度陸續在中市商圈景點推出 10 場次青年創業市集(「Young! 好樣市集」)，結合本市各大學將畢業之學子或各大學所輔導、推薦之創業青年或團隊參與市集設攤，以培育創業青年，實踐創業夢想；除此，亦舉辦暑期大專校院 1 梯次 4 天 3 夜預計 100 人次參與之「創新前瞻青年菁英領袖營」，持續規劃推動本市青年就創業事務，打造更優質的青年就創業環境。 八、創新產業人才培育： 為打造本市重點產業及培育新創事業之創新人力，進而引導產業升級轉型及提升新創業者之創意思維，有效改善生產效率與附加價值，強化整體營運績效及經營體質，109 年針對雲端大數據、智慧機器人、智慧自動化、機密機械、生產管理、經營管理、行銷企劃及綠能產業辦理 64 場重點產業工作坊，並舉辦 3 場企業投資媒合會、7 場創新能力提升活動及 5 處職能培育基地評估，提供創新製造、智庫輔導、中

臺中市政府第 447 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 08 月 04 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				小企業經營領袖研習等多面向創新職能提昇輔導服務，另推廣創新人才培育課程提供企業做為內部訓練規劃參考，並將課程導入大專院校及訓練單位做為課程及教材參考使用，以解決產業人力資源運用問題。

臺中市政府第 448 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 08 月 11 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	今日獻獎的「2020 國家卓越建設獎」是市府近期一大亮點，為國內建設的最高榮譽獎，今年臺中橫掃 10 個獎項，總共摘下 2 個卓越獎、5 個金質獎、2 個優質獎殊榮，黃崇典秘書長也榮獲「國土建設特別貢獻獎」，表現非常亮眼，期勉各機關繼續精進公共建設品質。	本府各機關	02	遵照辦理。
2	交通部日前公布「108 年度縣市政府橋梁維護管理作業評鑑」，臺中市橋梁檢測及維修獲評「優良」且連續 5 年為六都類組第一，感謝建設局同仁們的努力，也請持續主動檢測、即時維修全市橋梁，確保市民用路安全。	建設局	03	本(109)年度橋梁定期檢測及維修作業辦理情形及目標值說明如下： 一、橋梁定期檢測： (一)依交通部頒布之「公路養護規範」及「公路橋梁檢測及補強規範」等規定，車行橋梁定期檢測之間隔以兩年為原則，然因本市幅員遼闊，且轄管橋梁座數多達 2,000 餘座，囿於經費及人力條件限制，橋梁定期檢測作業係將本市分為東、西臺中等兩大區域分年辦理，藉此執行原則減少財源壓力並符合上開規範規定之檢測頻率。 (二)今(109)年度係辦理東臺中區域(含大甲區等 12 個行政區)，預計執行 1,064 座橋梁檢測作業；截至 109 年 8 月 17

臺中市政府第 448 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 08 月 11 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				日止，已分別完成大甲區 82 座、大安區 41 座、外埔區 41 座、沙鹿區 40 座、清水區 58 座、梧棲區 30 座、神岡區 51 座，龍井區 61 座、大肚區 48 座、烏日區 87 座、大雅區 64 座、西屯區 25 座、北屯區 18 座及西區 23 座等 669 座橋梁檢測，目標完成率為 63.9%，預計於 109 年 10 月底完成相關作業。 二、橋梁維修： (一)本年度橋梁維護經費共計編列 4,290 萬元，並以開口契約辦理採購，每一標案執行金額上限為 1,430 萬元，相關採購程序業於 109 年 4 月辦理完成。 (二)上開維護經費運用說明如下： 1. 辦理橋梁長度 6 公尺以上之 U3 構件維修及補強作業：依據第二代臺灣地區公路橋梁管理資訊系統資料，本市截至 108 年 12 月 31 日止，尚有 61 座橋梁(94 個 U3 構件)尚未完成維修，目前刻已委託專業技術廠商辦理規劃

臺中市政府第 448 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 08 月 11 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				設計作業，預計於 109 年 12 月底全數完成維修，U3 構件完修比率以達成 100%為目標。 2. 為提高維修效率及主動進行預防性維修，上揭 61 座橋梁損傷構件達 U2 等級者，將一併進行改善，預計改善 578 個 U2 構件。 3. 辦理橋梁長度未達 6 公尺之 U3 構件維修：本市目前橋長未達 6 公尺之橋梁約有 375 座，「公路養護規範」雖無明定需將其納入辦理，但為保障往來車輛通行安全，爰比照上開規範規定進行檢測及維修作業，本年度亦將同步完成西屯區福田橋等 54 座橋梁 U3 構件維修作業。
3	捷運是本市重大建設，綠線已於 8 月 7 日完成初勘，本府將初勘委員建議事項納入後續設計，以提升服務品質，並預計於 8 月底前報交通部履勘，完成捷運通車前的最後一哩路，請交通局積極推動並期許如期通車。	交通局	04	一、8 月 7 日初勘會議經總結討論結果 為「履勘前須改善事項」8 項、「一般注意改善事項」10 項及「後續建議改善事項」10 項，其中「履勘前須改善事項」8 項分別為管線線槽收攏固定、軌道區青苔及潤滑油油漬清除、機房內突出部分設置防護措施、月台間導引標示

臺中市政府第 448 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 08 月 11 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				準確度、電扶梯運作順暢度、號誌系統接地線捲繞改善、列車對講機通話穩定性及大慶站出口前人行道平整度等，上述缺失送請初勘委員複檢通過後，才得依程序報請交通部進行履勘。 二、北捷局已於 109 年 8 月 17 日將初勘委員複檢通過之履勘前改善事項函報本府，本府預計於 8 月底前報交通部履勘，後續交通部確認受檢文件資料備妥後，將擇期召開履勘前置會議，由履勘小組就履勘檢查項目、方式及日期進行討論及確認，接續辦理履勘。
4	臺中購物節自 7 月活動開跑至今累計登錄金額已破 40 億元，超越去年整體金額，且 APP 下載數亦突破去年紀錄，是近期官方 APP 下載流量及旅遊類下載第一名，獲得 4.3 顆星的高評價。今年購物節加入店商平臺，線上通路頗受外縣市民眾青睞，其中以新北市民消費為最多，我們期待外縣市民眾搭配振興券、安心旅遊等方案，到臺中旅遊消費，也請經發局積極辦理讓購物節活動圓滿完成。	經濟發展局	05	本屆購物節截至 8 月 12 日為止 APP 下載次數超過 28.8 萬，累積登錄金額更超過 47.7 億。臺中購物節活動持續針對臺中市全區店家強力行銷，以媒體強力行銷及話題性主題帶動不同業別消費，線上線下並進，加入本府各局處活動並導入電商模式，協助本市店家開拓通路，利用電商平臺既有會員擴大市場，打破空間限制，及電商平臺推出各主題活動週不同優惠，給民眾豐富多元的購物體驗，讓本市店家觸及各

臺中市政府第 448 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 08 月 11 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				地買家。並規劃催動買氣的促銷活動及抽獎活動，吸引外縣市民眾搭配振興券、安心旅遊等方案，到臺中旅遊消費。本局持續積極辦理讓購物節活動圓滿完成。
5	隨著都市發展，城市的重心會移轉，以本市為例，過去中、西區因火車站而繁榮，如今都市重心移轉至西屯區、北屯區等地，再加上人口減少、老化等因素，部分區域發展沒落，「地方創生」應運而生，市府積極復興地方產業、創造就業人口，促進人口回流。針對今日研考會「臺中市政府地方創生推動機制及成果」專案報告，除肯定研考會致力地方創生規劃與執行成效之外，相關政策並請積極辦理： 一、中央各部會均控留部分經費挹注「地方創生」相關計畫，請各局處對此積極提出計畫，爭取經費補助。 二、「地方創生」名稱及概念對市民而言無法一目了然（簡報短片「搶救貧窮大作戰」，或是過去「一鄉鎮一特色」等名詞都很簡單清楚），因此請於適當時機或會議場合向中央建議名詞修	民政局	06	本局配合辦理，將視各區公所所提計畫類型，由本局相關權責科室協助各區公所與其他局處進行協調。
		研究發展考核委員會	06	將於國發會輔導會議中，建議中央將「地方創生」修改為淺顯易懂的名稱，幫助市民容易了解，進而達到鼓勵由下而上提出創生計畫之政策目的。
		本府各機關	06	遵照辦理。
		各區公所	06	遵照辦理。

臺中市政府第 448 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 08 月 11 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	改，或以副標方式，幫助市民容易了解，進而達到鼓勵由下而上提出創生計畫之政策目的。 三、各區公所提報地方創生相關計畫時，請民政局扮演協助角色，擔任各區公所與局處協調溝通窗口，俾利計畫順利執行。			
6	黃副市長國榮針對今日簡報提示，地方創生可研議引進企業力量，以都更為例，近期許多都更案位於工業區，都更委員提議容積獎勵回饋方案可不限於都更地區範圍內，倘若可行，將帶來極大助益；因此，未來執行地方創生計畫時，請將資訊同步提供都發局，一旦都更地點無適當區域可進行企業回饋時，就將其引進地方創生計畫中，創造地方創生、都更計畫、企業及政府多贏局面。	研究發展考核委員會	07	本案訂於 109 年 8 月 28 日下午 4 時召開臺中市容積獎勵回饋機制運用研商會，邀請經發局、都發局一同研議如何引進企業力量至地方創生，創造地方創生、都更計畫、企業及政府多贏局面。
		都市發展局	07	本府研究發展考核委員會吳主任委員皇昇邀約都市發展局黃局長文彬於 109 年 8 月 28 日下午 4 時共同主持「臺中市容積獎勵回饋機制運用研商會」研商本案可行性事宜。

臺中市政府第 449 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 08 月 18 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	為提供偏遠地區更優質公共運輸服務，本市推動小黃公車政策，除了既有的黃 1、黃 2 兩條路線，再擴增 6 條路線，新增數量是原本的 3 倍，感謝交通局努力補足偏遠地區公共運輸需求，同時也感謝在地里長大力宣傳，讓政策順利上路；此外，由於政策深獲民眾好評，地方建議能再多增加行駛路線，亦請交通局積極推動，持續在交通不便地區增加服務，讓城市交通更方便。	交通局	01	為推動小黃公車擴大服務偏遠地區，本局已分別於 109 年 6 月 10 日與 109 年 7 月 1 日辦理「潭子區大富里小黃公車會勘」與「新社區福興里小黃公車會勘」，並持續依地方需求規劃小黃公車路線。
2	為照顧弱勢並鼓勵一起做公益，今日社會局提供「臺中市優先採購身心障礙秋節產品型錄」，歡迎各局處積極採購，以實際行動，喚起更多社會大眾的支持，同時帶給身障朋友更多的鼓勵。	社會局	02	一、本局於 8 月 18 日第 449 次市政會議向府一層長官、29 局處首長及 29 區區長推廣優採秋節產品，並於會上提醒尚未達成優採比率 5% 單位，可藉此辦理秋節產品之採購，以達比率，並依市長指裁示內容再於 109 年 8 月 25 日以中市社障字第 10900097932 號函請本市各級機關學校多採購優採秋節禮盒，並統計各單位採購秋節禮盒之情形。 二、另於 8 月 20 日辦理優先採購秋節產品促銷記者會推廣本市 13 家秋節產品，同時搭配衛生福利部社會及家庭署專刊、網站（含電商）推廣秋節產產品，

臺中市政府第 449 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 08 月 18 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				並於潭子加工出口區(8/24、9/7)、中科(9/9)及中軟(8/29-30)實體設攤販售優採產品，除讓社會大眾更加了解外，也希望大家以購買行動支持，協助身心障礙福利機構團體或庇護工場之身心障礙者融入社會及自立。
3	有關今日交通局提案「臺中捷運綠線場站命名訂定相關說明」乙案，請交通局積極爭取議會支持，此外，捷運是本市重大施政項目，外界對臺中捷運抱有高度期待，為期於年底前順利通車，交通局除積極進行各項測試與準備工作，也依據既有軌道轉乘站、在地地標、路口名稱 3 類別作為原則，命名中捷綠線 18 站站名，相信能讓民眾一目了然，方便尋找及搭乘。	交通局	03	一、配合本市議會交通地政委員會於 8 月 24 日審查「臺中捷運綠線場站命名訂定相關說明」，在本局積極爭取議會支持及補充「捷運綠線場站命名前後對照說明」下，綠線站名更名案也已於 8 月 24 日經議會審查通過。 二、本局於 8 月 7 日辦理捷運初勘，目前已完成履勘前改善事項，並於 8 月 24 日報請交通部進行履勘，以利達成年底前通車之目標。
4	近期市政相關政策請積極辦理： 一、臺中購物節活動累積至今，因搭配中央發放之振興三倍券，目前登錄之消費金額已破 54 億元，打破去年紀錄，且據「KEYPO 大數據關鍵」引擎調查，六	經濟發展局	04	本屆購物節截至 8 月 19 日為止 APP 下載次數超過 30 萬，累積登錄金額更超過 59 億。臺中購物節活動持續針對臺中市全區店家強力行銷，以媒體強力行銷及話題性主題帶動不同業別消費，持續創造議題催動網路討論度，線上線下並進，加入本府各局處

臺中市政府第 449 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 08 月 18 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	都振興加碼的討論聲量以臺中市為最高，其次為臺北市，且本市消費金額冠於全國，顯見臺中購物節行銷宣傳及活動相當成功，目前距活動結束還有二週時間，歡迎大家來臺中遊玩、消費、抽大獎。 二、暑假期間為旅遊旺季，加上今年因疫情影響無法出國，因此國內旅遊人數驟增，然近日其他縣市發生居家檢疫民眾入住一般旅館之情形，讓外界憂心產生防疫破口；對此，臺中市在疫情發生之際便制定明確政策，本市旅宿業者一律只供遊客入住，市府另徵用合作業者提供專門之「居家檢疫替代所」，清楚分流一般遊客與居家檢疫者，因此絕不會發生入住同一間旅店之情形，且為確保遊客安全，本市亦將積極查緝違法或私接居家檢疫民眾之業者，歡迎民眾主動檢舉，請遊客安心、放心至臺中遊玩。			活動並導入電商模式，協助本市店家開拓通路，利用電商平臺既有會員擴大市場，打破空間限制，及電商平臺推出各主題活動週不同優惠，給民眾豐富多元的購物體驗，讓本市店家觸及各地買家。並規劃催動買氣的促銷活動及抽獎活動，吸引外縣市民眾搭配振興券、安心旅遊等方案，到臺中旅遊消費。本局持續積極辦理讓購物節活動圓滿完成。
		觀光旅遊局	04	市府推動「安心旅宿」為提供來臺中住宿旅客安全無虞的住宿環境： 一、推動目的： (一)本府於 3 月 24 日起推出「安心旅宿」標章認證，和旅宿業者一起來為旅客的住宿安全與健康把關，本市現有 515 家旅宿(營業中 406 家旅館、101 家民宿及 8 家觀光旅館)，只要主動依照本局訂定的防疫標準作業流程做好各項防疫工作，經審核通過者即核發「安心旅宿」標章，全面防護防疫，遊客可安心入住。

臺中市政府第 449 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 08 月 18 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				(二)「安心旅宿」不是防疫旅館，也不是居家檢疫替代所，服務對象是觀光旅遊民眾以及居家檢疫/隔離者的家屬，另針對無固定居所，確實有困難在家居家檢疫者，本市另有成立「居家檢疫替代所」提供住宿。 (三)臺中市目前共有 515 家旅宿業，為把關旅宿安全，市府根據中央防疫規範，訂定「臺中市安心旅宿防疫期間接待旅客標準作業流程及注意事項」，業者只要依 SOP 加強防疫，經各旅宿業公協會審查確認後，再由觀旅局複審通過，就能獲得「安心旅宿」標章，可張貼於旅宿業入口處，讓民眾輕鬆辨識。 二、宣導活動： (一)為推廣「安心旅宿」標章機制，本府於 3 月 24 日舉辦「安心旅宿」標章記者會，由盧市長親自向媒體宣導說明，並邀請臺中市觀光旅館公會、臺中市旅館同業公會、臺中市直轄市旅館公會及臺中市民宿協會理事長共同推行，為旅客的住宿安全與健康把關。活動

臺中市政府第 449 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 08 月 18 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				並搭配旅宿業者推出防疫期間的旅客住宿優惠，除提供一般旅客優惠的住房價格，並針對居家檢疫者家屬提供連續住房市價 2 折起之超值專屬優惠價。 (二)另為強化本市觀光產業防疫工作，提升防疫專業知能及應變作為，保障從業人員及旅客健康安全，本局於 3 月 3 日、4 日特聘前衛生署長楊志良教授及光田綜合醫院感染控制科陳俊志主治醫師擔任講座，邀請各觀光產業專業經理人及第一線從業人員辦理新冠肺炎防疫講習訓練，本局依據講習內容製作「旅宿業防疫須知圖卡」發放旅宿業者據以防疫。 (三)此外，本局也與臺中市觀光旅館公會、臺中市旅館同業公會及臺中市直轄市旅館公會合作，在旅宿業受疫情衝擊當下，創造住房商機，業者響應推出住宿優惠，除提供一般旅客優惠住房房價外，針對居家檢疫者家屬連續住房給予市價 2 折起的超值優惠，優惠情

臺中市政府第 449 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 08 月 18 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				報已公布於臺中觀光旅遊網，提供全國民眾查詢參考。 三、辦理情形： (一)自 109 年 3 月 24 日受理「安心旅宿」標章申請後，目前截至 109 年 8 月 26 日止已有 282 家觀光旅館、星級旅館、一般旅館及民宿業者已審核通過。 (二)此外，本局也與臺中市觀光旅館公會、臺中市旅館同業公會、臺中市直轄市旅館公會及臺中市民宿協會合作推出防疫期間住宿優惠方案，目前超過 99 家旅宿業者響應，包括提供一般旅客優惠的住房價格與加值服務，其中有 79 餘家並針對居家檢疫者家屬提供連續住房市價 2 折起之超值專屬優惠價，住宿天數愈長、可享越多優惠。包括台中全國飯店、麗寶福容大飯店、清新溫泉飯店、兆品酒店、等家觀光與星級旅館業者已陸續響應。

臺中市政府第 450 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 08 月 25 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	去年本市為振興經濟首創臺中購物節，累積消費金額達 25 億元，今年購物節結合電商平臺，讓外縣市民眾不用到臺中也能消費，登錄金額不僅翻倍，截至 8 月 24 日止更突破 65 億元，感謝各地消費者對臺中的支持。購物節活動將持續至 8 月底，除了 8 月 8 日已抽出百萬現金獎，最受矚目的壓軸獎「精品小豪宅」得主也將於 9 月 12 日揭曉，請經發局持續宣傳，也歡迎民眾把握機會消費、抽獎、拚經濟。	經濟發展局	01	「2020 台中購物節」官方 APP 下載超過 33 萬次，累計消費登錄金額來到 82.2 億元，加上電商平台消費 2.3 億元，總共已達 84.5 億元，每人平均消費登錄金額逾 2.4 萬，發票登錄張數逾 1100 萬張，每張發票平均消費登錄金額為 716 元，每人平均發票登錄張數逾 34 張，購物節抽獎券張數逾 2530 萬張，每人平均抽獎券數達 75 張，市府每投入 1 元更創造 210 元發票登錄金額！臺中購物節創造超過 210 倍的效益。
2	備受外界矚目的「臺北臺中米其林指南 2020」已於 8 月 24 日揭曉，本市共有 4 家餐廳摘下米其林星級殊榮，臺中美食已登上國際美食舞臺，恭喜所有獲獎的餐廳，也感謝長期在臺中深耕的餐廳業者及主廚。現在正值臺中購物節期間，請經發局、觀旅局持續宣傳活動及美食餐廳等，歡迎各地民眾到臺中享受米其林星級美食，期許臺中美食振興觀光。(辦理機關：經濟發展局、觀光旅遊局)	經濟發展局	02	臺中購物節活動持續針對臺中市全區店家強力行銷，以媒體強力行銷及話題性主題帶動不同業別消費，「臺北臺中米其林指南 2020」本市 4 家餐廳摘下米其林星級殊榮，本局發布新聞稿，並持續宣傳臺中美食餐廳，歡迎各地民眾到臺中享受米其林星級美食，享美食同時又可抽獎活動，吸引外縣市民眾到臺中旅遊消費，期許臺中美食振興觀光。
		觀光旅遊局	02	米其林指南在臺灣已經針對臺北發布 2 年評價，今年臺中首度納入指南，每年的摘星餐廳或必比登推薦名單均會吸引大批饕客

臺中市政府第 450 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 08 月 25 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				朝聖，為乘米其林風潮拓展臺中美食觀光，規劃如下： 一、8 月 25 日舉辦「摘星臺中 米其林美食之旅座談會」，邀請重量級美食評論家及市長一同暢談臺中特色美食及在地私房行程，邀請臺中知名餐廳業者、議員、公協會理事長及媒體記者一同共襄盛舉，並展示臺中特色美食，與來賓一同談論臺中特色美食及米其林餐廳，相關新聞共計 20 則露出，藉由名家推薦與分享，提升社群討論聲量、誘發造訪契機，帶動臺中觀光旅遊及美食經濟發展。 二、後續行銷將以米其林星級、餐盤及必比登名單推出食宿行，並搭配旅宿、景點、交通、購物優惠持續推出相關方案，促進臺中美食結合觀光旅遊之發展。
3	針對今日農業局「梧棲漁港及漁貨直銷中心經營管」專案報告，市府將持續與中央配合改善梧棲漁港建設，如拍賣場遷建、製冰冷凍廠興建等，盼能使漁獲保鮮，未來也將	農業局	03	一、本市梧棲漁港係漁業署委託本府代管之第一類漁港，為建構漁港嶄新願景，漁業署以 4 年期程內將挹注 10 億元辦理多項建設，除了自行委託設計監造

臺中市政府第 450 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 08 月 25 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	串連周邊景點打造為多功能漁港，吸引更多遊客到訪。此外，每年烏魚季漁民捕撈俗稱「烏金」的野生烏魚，將其加工成烏魚子或做成魚鬆，是相當優質之特產，請農業局積極推廣行銷。			新拍賣場部分，另同意將補助 70%經費協助臺中區漁會建置冷凍廠及製冰廠。漁會於 109 年 8 月 11 日拜會市長，亦獲得市長允諾支持，海資所刻正辦理建議案簽核中。 二、烏魚鬆輔導部分，本府 109 年度補助臺中區漁會 95 萬元辦理烏魚鬆品質提昇計劃，推出臺中「純正野生烏魚鬆」新產品，並榮獲農委會 2020 海宴水產精品殊榮，後續將持續輔導漁會開發更多水產加工產品，推廣台中優秀農漁產品。
4	今日運動局提出國民運動中心之預算調整案，除了將太平國民運動中心恢復原規劃以 4 億 1,000 萬元打造，北屯國民運動中心預算規模也自 6 億增至 7 億 3,000 萬元，在此表示肯定。尤其，北屯區人口高達 28 萬人，為本市人口最多之行政區，市府團隊上任後積極研議，除規劃建置地下停車場外，因臺灣位處亞熱帶，寒帶運動推廣較不容易，未來也將興建中部唯一的標準滑冰訓練場，讓選手能就近在臺中練習；此外，	運動局	04	刻正製作簽奉專案報告書，俟完成後送印俾利後續提報市議會。

臺中市政府第 450 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 08 月 25 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	運動局也將於北屯國民運動中心內增設兒童室內運動中心，課程及設備等均為孩童量身打造，滿足孩童運動需求，請運動局積極辦理。			
5	衛福部考評「地方衛生機關 108 年業務執行情形」，考評項目總共八大類，分別為醫政、長照、照護、心理及口腔健康、衛教宣導、食品藥物、防疫、保健，本市在醫政類獲得滿分 100 分、防疫類為六都最高 199 分（滿分 200 分），各類別合計 1055.7 分，為六都第一、也是全國第一，表現十分優異，感謝衛生局同仁的共同努力外，亦感謝醫療團隊及衛生保健志工夥伴們的協力合作，請衛生局持續推動；此外，由於國際間疫情還在延燒，安全宜居的城市有賴大家努力與付出，因此籲請市民仍持續積極防疫。	衛生局	05	本局與食品藥物安全處、衛生所同仁將共續努力，亦與本市各醫療院所、衛生保健志工、各公會等夥伴，公、私協力合作，除積極推動各項公共衛生業務，為本市爭取更多佳績外，並持續提供合理的醫療衛生服務、適時依民眾意見調整，推行使市民有感知之政策，打造「富市臺中 新好健康」的宜居環境。

臺中市政府第 451 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 08 月 28 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	議會第 3 屆第 4 次定期會之程序委員會將於 9 月 15 日召開，本府依規需於 5 日前將預算書送至議會審議，故今日加開市政會議討論及審視，請各機關於開議前加強與議員溝通並爭取支持，讓市政推動更加順利。	本府各機關	01	遵照辦理。
2	議會第 3 屆第 5 次臨時會期間，各議員對市府政策推動有諸多建言，請各機關針對議員提出之建議積極研議，並於適當時機回復議員提案與建議。	本府各機關	02	遵照辦理。
3	明(110)年總預算計 1,428 億 317 萬 5 千元，對比今(109)年預算 1,414 億 9,055 萬 5 千元，增加約 13 億元；另附屬單位預算部分，明(110)年 767 億 219 萬 8 千元，相較於今(109)年 851 億 1,300 萬元，減少約 84 億元，本市可舉債空間也由 88 億元擴大為 207 億元，這是各機關努力之成果，請各機關持續秉持撙節開支原則編列預算，讓市民的每一分錢都能用在刀口上。	本府各機關	03	遵照辦理。
		各區公所	03	遵照辦理。
4	立法院已編列未來 4 年前瞻基礎建設經費 4,200 億元，市長前已指示，因本市預算較為吃緊，請各機關、各區公所積極爭取中央	本府各機關	04	遵照辦理。
		各區公所	04	遵照辦理。

臺中市政府第 451 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 08 月 28 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	各部會補助，尋求預算資源挹注，讓臺中市政發展更臻完善。			

貳、府列管標案辦理情形

府列管標案

臺中市政府 109 年 08 月份 府列管標案進度

資料下載時間：109.09.07

執行月份	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	$5\% < \text{落後比率} < 10\%$	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	合計
109 年 8 月	419 件(90.7%)	28 件(6.06%)	3 件(0.65%)	2 件(0.43%)	10 件(2.16%)	462 件

(一)學校工程

進度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	$5\% < \text{落後比率} < 10\%$	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	合計
小計	44 件(86.27%)	5 件(9.80%)	1 件(1.96%)	1 件(1.96%)	0 件(0.00%)	51 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	109DD00187	教育局/國民小學/大雅國小	大雅國小 107 年度改善及充實教學環境設備-和平樓拆除重建工程	83,959	20	10	-10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 8/11 進行第一次細部設計審查 預計 9/18 進行第二次細部審查
2	106DD00052	教育局/國民小學/光正國小	臺中市霧峰區光正國民小學老舊校舍拆除重建工程	63,607	90	83	-7	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：1 次 外牆粉刷打底、瓷磚貼作，鋁門窗安裝，消防幹管配管。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
3	106DD00048	教育局/國民中學/大雅國中	臺中市立大雅國民中學老舊校舍(至善樓、平和樓)整建工程	94,050	95	93	-2	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 1. 景觀植栽施工。 2. 北向景觀鋪面磚施工。 3. 走廊金屬欄杆施工。 4. 教室配線作業。
4	106DD00100	教育局/國民小學/東陽國小	東陽國民小學教學大樓拆除重建工程	99,800	65	63	-2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 8/13第十六次監造會議；8/26第十七次監造會議 2. 水保設施排水溝及集水井施作 3. 教學大樓中棟 1F 樓板鋼筋模板施工 4. 教學大樓南棟 MA 沉砂池開挖及鋼筋綁紮
5	106DD00066	教育局/國民小學/南陽國小	臺中市南陽國小仁愛、信義樓拆除重建工程	99,990	95	93	-2	流廢標次數：5次， 期程修改次數：2次 1. 承攬設計廠商 109 年 8 月 3 日提送 109 年 7 月份工作月報。(發文字號：蘇懋彬建築師事務所 109 年 8 月 3 日蘇南陽拆除建字第 109138 號函。) 2. 仁愛樓及信義樓燈具安裝。3. 配電箱接線。4. 屋頂隔熱磚施作。5. 走廊地磚施作。6. 鋼構施作。7. 雨水排水管施作。8. 109 年 8 月 10 日第二次變更設計協調會議，完成預算書圖審查。9. 109 年 8 月 18 日臺中市政府教育局中市教工字第 1090070202 號函核定展延工期 70 日曆天，預定竣工日修正為 109 年 10 月 30 日。
6	108DD00040	教育局/國民中學/神岡國中	臺中市立神岡國民中學改制高級中等學校校舍興建工程	240,000	94	93	-1	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 1. DECK 版, 結構體施工 2. 圖書館帷幕及包版骨架施工 3. 擴張網施工 4. 配電盤及水電管線施工等
7	106DD00110	教育局/國民小學/龍海國小	臺中市龍井區龍海國民小學 106-108 年度老舊校舍拆除重建工程	128,740	77	76	-1	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 1. 完成第 2 期西棟校舍施工圍籬架設。 2. 完成第 2 期西棟校舍拆除作業。
8	106DD00146	教育局/國民小學/太平區新高國小	臺中市太平區新高國民小學新設校舍新建工程	211,000	95	95	0	流廢標次數：2次， 期程修改次數：1次 1. 8 月 24 日竣工 2. 預計 8 月 30 日驗收

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
9	106DD00190	教育局/國民中學/雙十國中	臺中市立雙十國民中學活動中心(含幼兒園暨地下停車場)新建工程	196,000	83	83	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 1. B1F/1F/2F 機電管路、消防管路設備配置施作。 2. 1F/2F 牆面水泥砂漿粉刷施作。 3. 門窗安裝。 4. 外牆複層牆面安裝 1F 輕隔間組立施工。 5. 汙水處理設備施作。 6. 雨遮鋁飾板安裝。 7. 2F 浴廁設備安裝施作。 8. 中正堂拆除。
10	106DD00289	教育局/國民中學/后里國中	臺中市立后里國民中學綜合活動中心新建工程	70,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理工程契約簽約程序及承商申報建管開工
11	106DD00310	教育局/工程營繕科/	前瞻基礎建設 106—109 年「校園社區化改造計畫—友善育兒空間」之文小 65 及文小 66 新建幼兒園園舍工程案	148,198	95	95	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 本案委託專案管理(PCM)業於 107 年 2 月 14 日簽訂契約完畢，廠商業於 107 年 3 月 15 日提送統包工程需求等相關資料，並於 107 年 5 月 9 日經雲科大檢核通過，統包需求書等招標文件已召開統包工程採購評選委員會並辦理公開閱覽完畢，招標文件業於 107 年 7 月 19 日上網公告招標，已完成決標作業，基本設計業於 108 年 2 月 15 日經本局審查通過，文小 65 於 108 年 5 月 9 日召開細部設計審議，決議修正後通過，另都市設計審議委員會於 108 年 7 月 3 日召開，修正後通過。另文小 66 於 4 月 26 日召開細部設計審議，決議修正後通過。兩案皆於 108 年 5 月 8 日開工。 截至 109 年 7 月底，文小 65 案工程進度 100%，於 109 年 7 月 28 日取得使照；文小 66 案工程進度 100%，於 109 年 7 月 27 日取得使照。
12	106DD00311	教育局/工程營繕科/	前瞻基礎建設 106—109 年「校園社區化改造計畫—友善育兒空間」之文小 10 新建幼兒園園舍工程案	105,736	95	95	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 本案委託專案管理(PCM)業已於 107 年 2 月 14 日簽訂契約完畢，廠商業於 107 年 3 月 15 日提送統包工程需求等相關資料，並於 107 年 5 月 9 日經雲科大檢核通過，統包需求書等招標文件已召開統包工程採購評選委員會並辦理公開閱覽完畢，招標文件業於 107 年 7 月 19 日上網公告招標，已完成決標及簽約作業，基本設計業於 108 年 2 月 15 日經本局審查通過，於 108 年 5 月 9 日召開細部設計審議，修正後通過，另都市設計審議委員會於 108 年 7 月 17 日召開，修正後通過。本案已於 108 年 5 月 8 日開工，108 年 11 月 13 日取得建造。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								截至 109 年 7 月底，工程預定進度 100%，於 109 年 7 月 28 日取得使照。
13	106DD00313	教育局/工程營繕科/	前瞻基礎建設 106—109 年「校園社區化改造計畫—友善育兒空間」之廊子地區新設校新建幼兒園園舍工程案(臺中市廊子地區新建幼兒園舍統包工程)	86,835	95	95	0	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：0 次 本案委託專案管理 (PCM) 業於 107 年 2 月 14 日簽訂契約完畢，廠商業於 107 年 3 月 15 日提送統包工程需求等相關資料，並於 107 年 5 月 9 日經雲科大檢核通過；統包需求書等招標文件已召開統包工程採購評選委員會並辦理公開閱覽完畢，招標文件業於 107 年 7 月 19 日上網公告招標，業於 107 年 11 月 16 日完成決標及簽約作業；基本設計於 108 年 2 月 15 日經本局審查通過，於 108 年 4 月 26 日召開細部設計審議，決議修正後通過，已於 108 年 5 月 8 日開工，108 年 7 月 26 日取得建照。 截至 109 年 7 月底，工程進度 100%，於 109 年 7 月 27 日取得使照。
14	106DD00321	教育局/國民小學/社口國小	臺中市神岡區社口國民小學西棟大樓新建工程	79,200	56	56	0	流廢標次數：4 次， 期程修改次數：0 次 假設工程施工（施工圍籬及告示牌）、植栽工程施工（既有植栽移植）、開挖工程施工（基礎開挖及土方運棄）
15	105DD00226	教育局/國民小學/?子國小	廊子國小-臺中市北屯區廊子地區新設學校工程	181,000	95	95	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 1. 南棟川廊輕質鋼網牆面漆施作、裝修（電梯安裝、油漆修補、塗料修補、標示牌安裝、樓梯扶手安裝）、機電（1F~RF 弱電設備安裝、1F~RF 電氣工程線槽安裝、1F~RF 消防設備安裝、1F~3F 燈具風扇安裝）。 2. 北棟川廊輕質鋼網牆面漆施作、裝修（電梯安裝、油漆修補、塗料修補、標示牌安裝、樓梯扶手安裝）、機電（1F~RF 弱電設備安裝、1F~RF 電氣工程線槽安裝、1F~RF 消防設備安裝、1F~3F 燈具風扇安裝）。 3. 東棟裝修（油漆修補、塗料修補）。 4. 管理室（造型屋頂系統施作、花台抵石子施作）。 5. 景觀（景觀水池植栽種植、植栽種植、戶外磚鋪設、校園大門伸縮門安裝、校園側門伸縮門安裝、塑木平台施作）。
16	106DD00055	教育局/國民小學/日南國小	日南國小多功能活動中心新建工程（禮堂拆除重	54,388	95	95	0	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：2 次 8/19 進行驗收，預計 9/3 複驗

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			建)採購案					
17	106DD00060	教育局/國民小學/龍津國小	臺中市龍井區龍津國民小學 106-108 年度老舊校舍拆除重建工程(含委託規劃設計監造技術服務)採購案	113,256	93	93	0	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 第二階段舊有建物拆除及廢棄物運離
18	106DD00062	教育局/國民小學/梧棲國小	梧棲國小北棟教學大樓 B 棟拆除重建工程	68,310	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 109.8.31 辦理第一次變更設計 細部設計預算書圖審查
19	107DD00040	教育局/國民中學/神圳國中	臺中市立神圳國民中學多功能活動中心暨非營利幼兒園教室興建計畫	89,920	40	40	0	流廢標次數：10 次， 期程修改次數：2 次 107/3/21 完成建築師遴選，11/9 基本設計審議會，108/1/7 研考會同意備查，4/16 第 2 次細部設計審查會，5/15 預算書及細部設計圖說同意備查，108/8/15、8/23 流標，9/24 減項發包後再上網，10/9 及 10/22 均流標。11/19 日第 2 次修正後再上網，12/4、12/12、12/31 均流標，109/1/20 第 3 次流廢標檢討會議，2/14、3/3 均流標。4/1 辦理第 4 次流廢標檢討會議，工期從 400 天延長為 450 天。5/6 辦理第 5 次流廢標檢討會議，6/18 流標，109/7/2 由連信營造有限公司得標，標價：81,400,000 元。預定 9/23 辦理動土，10 月中旬開工。(童健程建築師事務所)
20	107DD00348	教育局/國民中學/大雅國中	臺中市立大雅國中老舊校舍拆除重建工程(第二期)	63,851	93	93	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 1. 景觀植栽施工。 2. 北向景觀鋪面磚施工。 3. 走廊金屬欄杆施工。 4. 教室配線作業。
21	107DD00358	教育局/國小教育科/國小教育科第二股	教育局小教科-台中市實驗教育複合式園區第二期工程	82,060	98	98	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 已於 109 年 6 月 24 日驗收合格。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
22	107DQ00007	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	臺中市歷史建築「潭子國小日式校舍」修復暨再利用工程(含監造及工作報告書)案	64,000	72	72	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 截至109年8月31日預定進度42%，實際進度42.02%，施作工項:A2屋面板新作、垃圾清運、A3水電、編竹夾泥牆、A4桁木桁條新作。
23	109DD00154	教育局/國民小學/梧棲區中正國小	臺中市梧棲區中正國民小學仁愛樓拆除重建工程	74,352	20	20	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 109年8月21日辦理仁愛樓拆除重建工程第2次細部設計審查會議，會議結論-建築師事務所於109年8月28日前依審查意見修正後回覆。
24	109DD00155	教育局/國民小學/梧棲區中正國小	臺中市梧棲區中正國民小學信義樓(含幼兒園)老舊校舍整建計畫工程	190,380	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 109年8月14日辦理信義樓拆除重建暨新建幼兒園舍建築工程校園規劃審議第2次會議。 會議結論:經委員簽認後通過。
25	109DD00158	教育局/國民小學/大肚國小	臺中市大肚區大忠國民小學南棟教室老舊校舍整建計畫工程	104,644	10	10	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 籌組校園規劃審查事宜
26	109DD00162	教育局/國民小學/太平區新高國小	臺中市太平區新高國民小學二期校舍及活動中心新建工程案	356,337	5	5	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 積極準備第二次校園規劃審議
27	109DD00164	教育局/國民小學/樂業國小	臺中市東區樂業國民小學新建幼兒園園舍建築工程	76,610	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 8/10校園規劃審議報告書送教育局
28	109DD00165	教育局/國民小學/南陽國小	臺中市南陽國小和平樓	111,945	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		陽國小	拆除重建工程					1.109年8月3日蘇南陽和平建字第109009號函，提送109年7月份工作月報。
29	109DD00173	教育局/國民小學/龍海國小	臺中市龍井區龍海國小北棟校舍拆除重建工程	129,163	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.設計單位進行基本設計作業。 2.辦理基本設計審查。 3.拆除重建工程委託規劃設計監造「基本設計圖說」與「初步工程預算書」。 3.設計單位依審查意見進行修正。
30	109DD00175	教育局/國民小學/?子國小	臺中市北屯區廬子國民小學第二期校舍新建工程	338,616	5	5	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案於109年7月17日進行「臺中市北屯區廬子國民小學第二期校舍新建工程」校園規劃審議第1次會議，於109年8月17日完成校園規劃審議第2次會議
31	109DD00180	教育局/國民中學/清水國中	清水國中「老舊校舍行健樓拆除重建工程」	142,547	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 刻正修正109.7.15本校召開「基本設計圖說」與「初步工程預算書」審查會之審查意見中
32	108DD00066	教育局/市立高中職/臺中高工	臺中高工-新實習大樓新建工程	199,926	59	59	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 1、1FL版鋼筋綁紮，水電配管及試水，外側模板組立，版厚標高器施作，混凝土澆置灌漿搗築及表面粉光。 2、拆模，養護，放樣，搭鷹架及防塵網，柱筋續接及鋼筋綁紮，牆面單面模板及2FL版樑底模組立。 3、牆筋鋼筋綁紮，水電配管（弱電及給排水），現場持續施作中。
33	108DD00307	教育局/市立高中職/西苑高中	西苑高中老舊校舍改建暨校園新建工程-第二期	192,275	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案預先管控期程，須待第一期工程開工後始有實際進度。
34	108DF00141	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市大里區益民國小學生活動中心暨地下停車場興建工程	280,000	20	20	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案於109年7月28日上網發包，預計109年8月28日開標。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
35	108DF00264	建設局/建築工程管理科/	臺中市立新國民中學活動中心暨地下停車場興建工程	215,400	5	5	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 8月5日黃振東建築師事務所完成議約。 8月17日完成合約書用印，並函文通知事務所履約。 8月25日提交服務實施計畫書，於8月28日核定備查。
36	109DD00190	教育局/國民小學/大甲國小	臺中市大甲區大甲國民小學行政大樓重建工程	174,306	20	20	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 8/25第二次細設會議修正後通過
37	109DD00191	教育局/國民小學/梧棲國小	臺中市梧棲區梧棲國小西棟大樓拆除重建	122,896	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 109.8.27 承攬建築師事務所函送校園規劃審議有關地質鑽探及校審自評表資料至本校，並於109.8.28函送教育局
38	106DR00033	教育局/市立高中職/西苑高中	西苑高中老舊校舍改建暨校園新建工程-第一期	323,400	60	61	1	流廢標次數：4次， 期程修改次數：2次 A棟B1F柱牆鋼筋綁紮、A棟柱牆模板組立、A棟基礎外牆防水、A棟B1F圓柱RC澆置、A棟基礎土方回填、A棟柱牆水電配管
39	105DD00015	教育局/國民中學/龍津國中	龍津高中--105年龍津國中 新建活動中心工程	80,000	93	95	2	流廢標次數：6次， 期程修改次數：0次 已於109年7月17日竣工，刻正辦理竣工確認及驗收程序
40	105DD00123	教育局/國民小學/梧棲國小	梧棲國小北棟教學大樓C、D棟拆除重建	87,000	95	98	3	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 一、109.8.12 辦理點交 二、請承商辦理結算
41	105DD00238	教育局/國民小學/東海國小	臺中市西屯區東海國民小學第二期校舍新建工程	118,000	95	98	3	流廢標次數：5次， 期程修改次數：1次 預定進度100%，實際進度100% 1. 本月進度： 8月17日研考會施工查核小組公共工程金質獎督導 2. 下月進度： 結案核銷
42	106DD00038	教育局/國民小學/龍井國小	龍井國小前棟老舊校舍新建工程	89,569	95	98	3	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 已完成工程驗收。
43	105DD00213	教育局/國民中學/育英國民中學	臺中市立育英國民中學	85,000	90	95	5	流廢標次數：3次， 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		英國中	育英堂重建工程					現正辦理結算事宜
44	109DD00382	教育局/國民小學/九德國小	臺中市烏日區九德國民小學興建幼兒園園舍工程	57,630	5	10	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 8 月 19 日完成初步設計
45	105DD00193	教育局/市立高中職/龍津高中	龍津高中--龍津國中改制高中第一期綜合教學大樓工程	178,675	83	90	7	流廢標次數：6 次， 期程修改次數：0 次 已於 108 年 1 月 15 日開工，已配合第一、二次變更設計調整工期，工程正常履約中
46	106DD00026	教育局/國民中學/外埔國中	臺中市立外埔國民中學老舊校舍拆除重建工程	146,612	83	91	8	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：1 次 錦標營造按進度施工未嚴重落後。1090730 召開第 35 次監造會議，1090813 召開第 36 次監造會議，1090827 召開第 37 次監造會議，1090724 辦理工程督導會議，1090806 辦理第一階段完工-初驗復驗。
47	106DD00088	教育局/國民小學/瑞峰國小	臺中市大肚區瑞峰國民小學拆除東棟老舊校舍暨活動中心整建工程	98,717	71	82	11	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：0 次 1. 1F 及 2F 內牆 1:3 水泥粉刷。 2. 外牆吊線粉刷。 3. 門框及鋁門框安裝。 4. 鋼構材料進場及安裝。
48	109DD00331	教育局/國民小學/旭光國小	臺中市烏日區旭光國民小學第二期校舍興建工程	174,876	40	55	15	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 109.07.14 開工前協調會 109.08.17 動工、甲種圍籬施作 109.08.24 工務所施作
49	106DD00082	教育局/國民小學/清水國小	臺中市清水國小育英樓拆除暨校舍新建工程	166,892	77	94	17	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 1. 教學棟及設備棟內外部裝修工程施作及收尾。 2. 景觀工程施作。 3. 教學棟水電工程施作。
50	106DD00050	教育局/國民小學/龍港國小	臺中市龍井區龍港國民小學 A、C 棟校舍拆除重	60,166	75	95	20	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 8/10 辦理驗收，預計 9 月中辦理複驗。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			建工程					
51	109DD00142	教育局/國民小學/宜欣國小	宜欣國小活動中心新建工程	70,000	30	55	25	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 舊里民活動中心拆除

(二)道路橋梁工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	26 件(86.67%)	4 件(13.33%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	30 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	102AF00050	建設局/新建工程處/土木工程科第一股	台中生活圈 4 號線大肚段路線環境影響評估作業委託技術服務案	19,500	100	95	-5	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：3 次 本案經臺中市政府 107 年 12 月 7 日召開臺中市遺址審議委員會結論採路堤方案方式辦理，採本方案全線經費約 121 億（工程費約 65 億、用地及拆遷補償費約 56 億），工期約 20 個月，旨案本局於 108 年 1 月 25 日提送環境影響評估報告書（修正一版）至臺中市政府環境保護局，該局於 108 年 2 月 20 日召開專案小組第二次書審會議，已依期限提送修正資料，台中市政府環保局訂於 108 年 6 月 4 日召開第 3 次小組書審會議，已於 108 年 8 月 30 日提送環保局供審查委員確認，於 108 年 12 月 26 日大會審查結論原則通過，並於 109 年 4 月 30 日前依委員但書意見修正後供委員確認，已依委員意見修正並提送，經各委員確認後，尚有委員提出新意見需修正，已於 109 年 6 月 23 日再送環保局供委員確認，經環保局 109 年 8 月 14 日函文通知核定，刻請規劃單位提送驗收結算資料。
2	108DF00315	建設局/新建工程處/土木工程	第 14 期市地重劃區增設 8 公尺巷道及	76,900	73	69	-4	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 進度 44.96%。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科	崇德十路貫通台 74 號橋下空間至昌平路等工程					
3	104DF00358	建設局/養護工程處/路燈養護科	臺中市水銀路燈落日計畫汰換工程	749,117	100	98	-2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 第一、二、三、四、五、八工區已完成向能源局全案請款程序。 第六工區刻正辦理向能源局請款程序。 第七工區尚有民事訴訟程序未著。
4	105AF00094	建設局/新建工程處/土木工程科	104 年度道路橋樑工程委託設計監造技術服務（大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等 10 區）	11,585	100	98	-2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約規定陸續派工中
5	105AF00108	建設局/新建工程處/土木工程科	貓羅溪大橋新建暨周邊道路改善工程委託設計監造技術服務	29,142	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 107 年 1 月 24 日辦理細部設計審查，107 年 2 月 14 日提送修正後細設報告，經委員及相關單位確認後於 107 年 4 月 16 日完成備查，經費籌措中。
6	106CF00018	建設局/新建工程處/用地科	國 4 神岡聯絡道至中清路高鐵橋下道路開闢工程	75,400	50	50	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：1 次 8/25 召開第一次公聽會 預計 9/25 開第二次
7	106DF00423	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程(含委外專案管理服	109,182	83	83	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 施工中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			務)-第五工區					
8	107CF00010	建設局/新建工程處/用地科	東區武德街(新民街至南京路)拓寬工程	167,000	75	75	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 109.8.6 都發局函請所有權人於 109.8.17 前提供同意書，逾期提交市都委會審議；本局配合依其結果辦理；109.8.20 都發局簽辦同意延期至 109.9.11 (109.8.31 陳核至府一層)
9	102DF00514	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市水湳 40M-11 號道路與中科東向道路銜接工程	976,405	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 已於 109 年 8 月 24 日竣工，依續辦理後續驗收作業。
10	103BF00008	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路委託規劃設計暨監造技術服務案	220,000	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 第 1、2、3 標：配合近期法院判決結果賡辦第二階段環境影響評估；本局重新辦理環評，於 108 年 3 月 6 日重啟評估作業開標，108 年 3 月 22 日決標，並於 108 年 4 月 17 日提送環評大會，環評委員同意本案進入環評二階程序，目前辦理環評程序，工程預計 111 年 3 月開始施工。第 4 標已於 107 年 9 月完工；第 5 標已於 107 年 11 月完工。
11	108AF00071	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路(第 1 至 5 標)環境影響評估委託技術服務	25,465	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 完成公聽會及現勘作業，辦理報告書撰寫作業
12	108AF00092	建設局/土木工程管理科/	臺中大肚-彰化和美跨河橋梁計畫委託技術服務	86,250	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 109/5/13 核定設計原則及草案，109/6/7 提送基本設計預算書圖，109/6/16 召開基本設計審查會，109/7/17 提送基本設計修正預算書圖，109/8/5 召開第二次基本設計審查會，後俟規劃單位完成修正後，依規辦理後續基本設計先行核備及爭取中央經費相關事宜。
13	099BD00008	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中生活圈道路系統設計畫(公路系統)6 年(98-103)計畫-烏日鄉中	2,000	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 用地取得程序作業中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			75-1 線道路拓寬工程-委託規劃技術服務					
14	108DF00243	建設局/建築工程管理科/	臺中市臺灣大道沿線公共通行空間系統改善工程	50,000	83	83	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 公益民權路口施工事宜
15	109AF00064	建設局/新建工程處/土木工程科	105 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務案（大甲、清水、沙鹿、梧棲、大安、外埔、龍井、大肚、烏日等 9 區）	11,585	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 工程持續派工設計監造
16	109BF00006	建設局/養護工程處/挖掘管理科	109 年度臺中市代辦管線統一挖補工程委託監造技術服務案（第一、三工區）	123,261	80	80	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理統一挖補工程監造
17	108DF00299	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中都會區鐵路高架捷運化沿線 5 處(圓環北路、太原路、建成路、國光路、五權路)地下道填平工程-第二標(國光路、五	136,780	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 交通維持計畫 6/17 審查通過，辦理交通維持設施備料及機具動員作業中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			權路)					
18	109DF00001	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市神岡豐洲科技工業園區二期聯外道路工程(堤南路拓寬及銜接月眉西側南向聯絡道引道)	467,970	20	20	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 109年9月4日提送修正版細部設計報告後提交委員書面審查
19	109DF00005	建設局/新建工程處/土木工程科	大里區南門橋拓寬工程暨聯外道路拓寬工程(中興路二段822巷至七中路)	170,000	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 刻正辦理管線臨遷作業及交通維持計畫送審
20	109DF00158	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市清水區清水火車站人行跨站天橋工程案	63,495	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 提送基本設計（第一次修正）辦理第二次審查會
21	107DF00318	建設局/新建工程處/土木工程科	國道三號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程延伸段	100,000	89	90	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. COK6121.5~142.5 (LT) L2型擋土牆施作。 2. P2. P3M70 閉合節塊施作。 3. AOK+695~740 (LT) U型溝施作。 4. COK+121.5~142.5 (LT) L2型擋土牆施作。 5. COK+142.5~165 (RT) L2型擋土牆施作。
22	108DF00280	建設局/土木工程管理科/	大里區、霧峰區大里聯絡道高架橋下增設平面道路工程(第一期)-「平面道路內側車道工程」	211,070	65	67	2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 109年2月10日開工，按預定期程執行中。
23	108DF00212	建設局/新建工程處/	龍井區山腳排水上游延	140,000	64	66	2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		土木工程 科第一股	伸段新闢橋 梁工程-4 標					施工中
24	107DF00 334	建設局/新 建工程處/ 土木工程 科	五權南一路 (美村南路至 南和一街)開 闢工程	50,000	74	77	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 施工中
25	109CF00 001	建設局/新 建工程處/ 用地科	溫寮溪旁(甲 后路至經國 路)聯絡道路 新闢工程(用 地)	160,000	40	50	10	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 109.8.25 召開協議價購分期說明會
26	109CF00 006	建設局/新 建工程處/ 用地科	第 14 期市地 重劃區聯外 道路同榮路 銜接環中路 道路開闢工 程	53,000	40	50	10	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 按期程辦理用地程序。
27	108DF00 301	建設局/養 護工程處/ 市六區工 程隊	臺中市提升 道路品質計 畫-亮點類- 人本道路改 善工程(雙 十路-南京 路)	109,030	55	70	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中
28	108DF00 281	建設局/新 建工程處/ 土木工程 科	臺中都會區 鐵路高架捷 運化沿線 5 處(圓環北 路、太原 路、建成 路、國光 路、五權路) 地下道填平 工程-第一標 (圓環北路、 太原路、建 成路)	155,000	63	78	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
29	108DF00184	建設局/新建工程處/土木工程科	龍井區山腳排水上游延伸段新闢橋梁工程-第3標	92,570	55	73	18	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中
30	109CF00002	建設局/新建工程處/土木工程科	市政路延伸(安和路至工業區一路)開闢工程(用地)	1,100,000	40	60	20	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 109年8月27日中連貨運土地已辦理土地款發價，並辦理經費核銷作業。

(三)交通工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	9件(100.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00)	9件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	101AC01008	交通局/交通規劃科/	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯延伸線後續可行性研究	10,000	95	95	0	流廢標次數：3次， 期程修改次數：5次 109年7月1日交通部召會審查，109年7、8月依審查意見檢討修正報告內容中，後續經交通部檢視修改情形後，將轉陳行政院審議。
2	104DG00026	交通局/公捷處/智慧機電工程科	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線設計畫-CJ900機電系統工	10,908,000	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 1.109年5月25日開始進行穩定度測試，依照實際營運通車時電聯車的營運班表，測試時間由上午6時行駛至下午24時，不間斷的行駛共7天。 2.CJ907標自動收費系統於5月底完成點交，CJ900標於7月中完成點

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			程					交作業。 3.於6月12日成功完成連續7天之穩定性測試，並於初勘前完成機電標第一階段站名變更作業。 4.初勘已在8月7日順利結束，並於8月24日報請交通部履勘。
3	104DG00028	交通局/公捷處/設計工程科	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ930標G10至G17站及全線電梯/電扶梯區段標工程	8,377,000	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：4次 108年10月25日已竣工，目前辦理驗收作業，相關驗收作業期程如下： 1.CJ930A標正驗已於109年7月30日開始，預計8月31日結束。 2.CJ934A標正驗複驗已於109年7月31日完成。 3.CJ906A標已完成點交，且全線取得使用執照，預計明年開始辦理驗收事宜。
4	104DG00029	交通局/公捷處/設計工程科	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ910標機廠、G0站及全線軌道區段標工程	5,375,000	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 CJ910區段標109年8月19日初驗合格，轄下各子標皆已驗收完成，如下： (1) CJ910A(土建)：108年11月8日完成驗收複驗。 (2) CJ914A(水環)：108年12月5日完成驗收複驗作業 (3) CJ901(軌道)：109年5月8日完成驗收複驗作業
5	104DG00035	交通局/公捷處/設計工程科	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ920標G3至G9站及全線環控系統區段標工程	7,676,000	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 108年11月27日已竣工，目前辦理驗收作業，相關驗收作業期程如下： 1.CJ920A標初驗複驗已於109年8月11日完成。 2.CJ924A標初驗已於109年7月22日完成，改善期為一個月。
6	108DG00037	交通局/停管處/停車規劃課	臺中大車站計畫-立體停車場暨轉運中心新建工程	1,200,000	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 由本局交規科辦理周邊捷運出入口、轉運中心、停車場連通道等先期規劃作業中。周邊交通先期規劃期中報告於109年8月31日審查，決議為修正後通過，本案將續行辦理專案管理招標事宜，預計109年9月底前委託專案管理上網發包。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
7	109AG00001	交通局/停管處/停車管理課	臺中市公有停車場開立停車繳費通知單勞務委外作業(第一區)	124,020	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案依廠商每月開單時數核算勞務費，刻正辦理 109 年 7 月開單時數勞務費用核算作業。
8	109AG00002	交通局/停管處/停車管理課	臺中市公有停車場開立停車繳費通知單勞務委外作業(第二區)	124,020	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案依廠商每月開單時數核算勞務費，刻正辦理 109 年 7 月開單時數勞務費用核算作業。
9	109CF00007	建設局/新建工程處/用地科	豐原區 11-35 號都市計畫道路工程	255,000	40	50	10	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 已於 109 年 4 月 21 日召開協議價購會議，目前已有 30 位同意價購。

(四)水利工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	49 件(94.23%)	2 件(3.85%)	1 件(1.92%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	52 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	105DD01206	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 2K+496~3K+066 治理工程 併辦土石標售	199,920	95	87	-8	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 1. 本案主要工項：新建平行箱涵長 1117.13 公尺，左岸 558.12 公尺；右岸 559.01 公尺。2. 目前完成箱涵數目：左岸完成 558.12 公尺，右岸完成 479 公尺，合計共完成 1037.12 公尺。3. 本月施作左岸人行步道緣石植筋、模板組立、造型岩面欄杆施作，右岸抽水機房工具室牆

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								身模板組立、混凝土澆置。預計 109 年 11 月 30 日前完工。
2	108DD01138	水利局/水利規劃防災科/	東大溪水環境及鄰近區域環境改善工程	262,620	73	70	-3	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 1. 主要工項：礫間處理機房、礫間池槽、排洪截流管涵、景觀環境營造、東大溪故事館裝修 2. 目前施作項目：機房 H 型鋼打設與基地降挖、礫間池槽回流槽施作、HDPE 排泥管施作、 3. 預計完工日：110 年 3 月 10 日
3	109DD01015	水利局/污水設施科/	臺中市旱溪排水水質現地處理設施工程	140,000	59	58	-1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 (1) 主要施作項目：設置 10000CMD 之礫間處理設施及所屬前處理單元、管線、設備等 (2) 目前施作項目：礫間池槽工區開挖及祛水井施工 (3) 預計完工日期：110 年 4 月底
4	109AD01007	水利局/水利養護工程科/	109 年度本市各抽水站、滯洪池、水閘門及各周邊設施維護保養操作及管理委託專業服務	21,950	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 進駐管理中
5	109DD01001	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期管線暨用戶接管工程 (1)-豐原大道及田心路等鄰近區域	326,864	57	57	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 1. 主要工程項目：明挖分支工程、用戶連接管工程。 2. 目前施工項目： 1) 明挖： AA17-1→AA17 (路證編號 109H06808 育英路) AA1704-2→AA1704-1 (路證編號 109H08794 育仁路) AA1102-3-2→AA1102-3-1 (路證編號 109H07776 豐南街 109 巷後巷) 2) 其他： AA0608、AA0609 工作井試挖 (路證編號 109H09957 豐南街 196 巷) 3. 預計完工日期：112 年 5 月 19 日。
6	108DD01134	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶	219,680	59	59	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數)

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			接管工程 (10-7)-美村 路及五權五 街等鄰近區 域(專案標)					(1) 推進工程：897.0m (2) 明挖工程：11280m (3) 接管戶數：305戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：144m (2) 明挖工程：0m (3) 接管戶數：0戶 三、預計完工日期：110年11月29日
7	108DD01 136	水利局/污 水工程科/	臺中市污水 下水道分支 管網暨用戶 接管工程 (10-4)-向上 民生等鄰近 區域	146,340	57	57	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：654m (2) 明挖工程：6272m (3) 接管戶數：1703戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：0m (2) 明挖工程：65m (3) 接管戶數：0戶 三、預計完工日期：110年7月15日
8	108DD01 096	水利局/污 水工程科/	臺中市污水 下水道分支 管網暨用戶 接管工程 7- 7(進化北路 及梅川東路 等區域)	212,160	63	63	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、工程總施作項目： 1. 推進工程：187米 2. 明挖工程：11769米 3. 接管戶數：5009戶 二、目前施作項目： (1) 明挖：2977.73m (2) 推進：28.29m (3) 接管戶數：591 三、預計完工工期：110年11
9	108DD01 108	水利局/污 水工程科/	臺中市大里 區污水下水 道系統主次 幹管及揚水 站工程(2)- 德芳路	195,280	56	56	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：2040m (2) 明挖工程：0m (3) 接管戶數：0戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數)

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								(1) 推進工程：0m (2) 明挖工程：0m (3) 接管戶數：0m 三、預計完工日期：111年6月30日
10	104BD01049	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程 (10) 委託設計及監造服務	106,049	80	80	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 10-1、10-4、10-7 施工中，10-2 驗收完成正辦理結案程序，10-9、10-10 標細部設計審查通過，10-10 營建署於109年7月14日修正後備查（預計109年發包），10-9 預計110年發包。
11	105BD01042	水利局/污水工程科/	臺中市水滴污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	64,981	80	80	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、水滴1標：已完工。 二、水滴2標：已於108.02.26開工。 三、水滴3標：已於109.01.17開工。 四、水滴4標：已於109.2.27開工。 五、水滴5標細部設計中。
12	106BD01041	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	62,226	80	80	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 建成1：已於108年02月26日開工。 建成2：營建署109年7月30日函知修正文件名稱及工程編號備查，並於發包前提送修正文件，設計公司於109年8月14日提送修正文件資料，訂於109年9月8日辦理採購審查小組會議。
13	106BD01043	水利局/污水工程科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期管線暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務案	88,084	80	80	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 豐原用戶接管一標於108年6月27日辦理第二次細部設計審查會，審查結果修正後通過，因配合7月23日「臺中市污水下水道建設研會議」調整發包策略修正設計成果，營建署於10月14日函文修正後備查，最有利標招標方式已簽准，並於10月18日公開預覽（10/18~10/22），公開閱覽已完成，已於11/7上網招標，12/3開標未達規定家數（僅1家投標）流標，於12/10第二次公開開標計3家廠商投標，於12/17評選會議完成，於12/30決標。 2. 豐原第四標主幹管細部設計審查會，已於109年2月24日辦理完成，審查結果修正後通過。 已於109年5月7月檢送豐原第四標主幹管細部設計成果予營建署

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								備查，營建署於109.6.18檢還，於109.6.20函文設計單位請其依審查意見進行修正後109.6.29檢送本局，細設成果（修訂二版）已於7/10再函送營建署，營建署已於109.8.27備查，預計9月辦理公開閱覽。
14	106BD01049	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9)委託設計及監造服務	50,142	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 16.內政部營建署於108年5月15日（營署水字第1081088552號函）發文請本局依審查意見修正後備查。本局於108年5月16日（中市水污工字第1080038048號函）發文請聯聖工程顧問股份有限公司依審查意見修正，並於108年5月24日前提送修正三版。 17.聯聖公司於108年6月10日（（108）聯字第0610-09號）已將9-1修正細部設計成果提送本局，本局並於108年6月13日（中市水污工字第1080046112號函）發文檢送9-1細部設計相關資料及修正內容對照表各1份函送營建署備查。 18.9-1工程採購公開閱覽案俟本局會計室、秘書室、政風室意見修正後，移請秘書室辦理公開閱覽事宜。 19.9-1工程採購公開閱覽案於108年8月16日上網公開閱覽，閱覽期間8月16日至8月20日；9-1工程採購發包案俟本局會計室、秘書室、政風室意見修正後，辦理公開招標事宜。 20.9-1工程採購評分及格最低標1案於108年9月6日奉核（中市水污工字第1080073183號結簽）；於108年9月27日已上網招標（案號:251080073183），於108年10月14日17時止，10月15日辦理開標事宜。 21..9-1工程採購於108年10月15日流標，業於10月24日辦理第二次開標並續辦評選委員會相關事宜。 22.9-1於108年11月11日辦理審查委員會，並於108年11月28日辦理價格標開標作業。 23.9-4採購原則委員會預計於9/8辦理 23.9-1於108年12月17日無廠商投標致流標，後續辦理檢討會議 24.109年2月4日辦理開標，投標廠商未達法定廠商數致流標 25.109年2月18日辦理開標，後續於2月27日辦理審查委員會 26.9-1 109年3月20日決標公告 後續辦理訂約 9-4後續辦理細部設計審查委員會 27.9-1 後續辦理交維審查會議 9-4於109年5月8日辦理第二次細部設計審查委員會 28.9-4於109年5月8日第二次細部設計審查委員會，主持人原則通過，後續針對委員提供之意見修正內容

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								29.設計單位已於109年7月20日提送修訂版，後續請委員確認修正內容。
15	106DD01 121	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9-2)東光路及興進路等鄰近區域	198,970	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：1224 m (2) 明挖工程：10337m (3) 接管戶數：3562 戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：1277 m (2) 明挖工程：8621 m (3) 接管戶數：3860 戶 三、完工日期：7/31 四、驗收日期：8/28
16	106DD01 150	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9-3)東光路及東山路等鄰近區域	208,718	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：1423 m (2) 明挖工程：6199m (3) 接管戶數：4024 戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：1423 m (2) 明挖工程：6068 m (3) 接管戶數：4138 三、預計完工日期：109年11月1日
17	106DD01 174	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程7-6(-忠明路及永興街等區域)	207,810	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 109年6月24日報竣後續於109年7月30日辦理驗收
18	106DD01 180	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(一)-西屯	167,300	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於109年1月30日竣工，已辦理結算完成，目前辦理勞務決算中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			路三段、國安一路等鄰近區域(1-2)					
19	107AD01047	水利局/污水營運科/	臺中市福田水資源回收中心污泥乾燥減量統包工程	112,440	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 實際：第二期工程 7/8 申請竣工；辦理初驗中。
20	107BD01008	水利局/污水設施科/	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	54,659	80	80	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 辦理細部設計
21	107BD01045	水利局/水利養護工程科/	臺中市綠川(信義南街~大明路)水環境改善計畫委託技術服務	67,032	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 設計完成，工程尚在執行中。
22	107DD01004	水利局/污水設施科/	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程第二分標(振福路旱溪東路二段等區域)	244,570	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 簽辦尾款付款。
23	107DD01118	水利局/大地工程科/	旱溪排水水環境及鄰近區域設施改善(第一標)	88,800	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 已於 109 年 8 月 9 日完工。
24	107DD01123	水利局/水利管理科/	旱溪排水水環境及鄰近	79,000	95	95	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			區域設施改善(第二標)					已於 109 年 8 月 25 日辦理驗收。
25	107DD01124	水利局/水利工程科/	臺中市柳川污染整治及環境改善計畫(中正公園至舊社公園截流工程及中正水淨場)	395,194	87	87	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案主要工項：20,000CMD 現地處理水淨場一座，污水截流工程 3.5 公里，河道環境改善工程 610 公尺。目前施工項目：20,000CMD 現地處理水淨場一座（施作中 89.63%），污水截流工程 3.5 公里（施作中 94.22%），河道環境改善工程 610 公尺（施作中 66.71%），本案尚在施作中，預計 109 年 12 月 21 日前完工。
26	107DD01180	水利局/大地工程科/	臺中市新社區協成里九渠溝興中街分流工程—第二標	103,000	92	92	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 本案主要工項：\$ 400 DIP 明挖 640m、\$ 400 DIP 推進 120m、\$ 400 SP 明挖 325m、\$ 800 DIP 推進 494m、\$ 800 DIP 明挖 1019m 目前施工項目：\$ 400 DIP 明挖（98%）、\$ 400 DIP 推進（已完成）、\$ 400 SP 明挖（已完成）、\$ 800 DIP 推進（93%）、\$ 800 DIP 明挖（93%） 本案尚在施工中，預計 110 年 4 月 19 日完工。
27	107DD01182	水利局/污水營運科/	臺中市綠川水質現地處理設施工程	250,000	92	92	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 （1）主要施作項目：設置 12000CMD 之礫間處理設施及所屬前處理單元、管線、設備等 （2）目前施作項目：上部景觀復舊工程及試運轉作業 （3）預計完工日期：109 年 11 月
28	107DD01193	水利局/水利工程科/	臺中市柳川污染整治及環境改善工程(第二期-三民柳橋至林森柳橋)	341,100	89	89	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本工程主要工項：污水截流工程設施改善 13 處，景觀工程 1450 公尺。目前施工項目：污水截流工程設施改善 13 處（施作中 86.67%），景觀工程 1450 公尺（82.6%），本案尚在施作中，預計 109 年 11 月 29 日期完工。
29	107DD01151	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(8-4)-瀋陽路等區域範圍	177,430	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、工程總施作項目：（標案總計施作長度及總接管戶數）（1）推進工程：1407m（2）明挖工程：7599m（3）接管戶數：4299 戶 二、目前施作項目：（本月實際已施作長度及接管戶數）（1）推進工程：1384m（2）明挖工程：7050m（3）接管戶數：3880 戶 三、預計完工日期：109 年 10 月 7 日

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
30	107DD01 203	水利局/污水工程科/	臺中市大里區污水下水道系統主次幹管及揚水站工程(1)-文心南路	176,850	83	83	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：1641 m (2) 明挖工程：0m (3) 接管戶數：0 戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：675 m (2) 明挖工程：0 m (3) 接管戶數：0 m 三、預計完工日期：110 年 6 月 30 日
31	107DD01 204	水利局/污水工程科/	惠來溪及潮洋溪引流、污水截流及水環境改善工程	271,000	84	85	1	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 (一) 主要工項：污水截流工程、港尾子溪引流工程、水環境改善工程 (二) 目前施作項目： (1) 惠來溪：渠底及斜坡施作(鋼筋、模板、澆灌)、漿砌卵石、暗渠段截流管施工、植草磚施工、公 51 培厚段施作 (2) 潮洋溪：箱涵段清淤及埋設截流管、逢甲平台施作、逢甲路平台廊道懸臂柱植筋、渠底水環境(打除、開挖、RC 底板施作) (三) 預計完工工期：109 年 12 月 12 日
32	107DD01 169	水利局/水利工程科/	臺中市柳川污染整治及環境改善工程(第二期-林森柳橋至民權柳橋)	379,027	90	91	1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案主要工項：污水截流工程(含排水箱涵)1288 公尺，景觀工程 725 公尺。目前施工項目：污水截流工程(含排水箱涵)1288 公尺(施作完成 100%)，景觀工程 725 公尺(施作中 85.3%)，本案尚在施作中，總進度 89.57%，預計 109 年 11 月 30 日前完工。
33	107DD01 199	水利局/水利養護工程科/	臺中市綠川(信義南街~大明路)水環境改善計畫工程 A 標	336,414	81	82	1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 本案主要工項：砌石護岸 6538m ³ ，鋪面工程 5999m ² ，水岸欄杆 1965m，擴橋及跨橋 4 座 2. 目前施工項目：砌石護岸 6538m ² (已完成)，鋪面工程 2654m ² (44%)，水岸欄杆 1385m(70%)，擴橋及跨橋 4 座(73%) 3. 本案尚在施工中，預計 109 年 12 月底完工。
34	107DD01 120	水利局/大地工程科/	筏子溪景觀環境營造(車路巷橋-永安)	163,199	86	87	1	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 本案主要工項：5500CMD 礫間處理場一座、攔水堰 77m、引水暗渠

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			橋及礮間淨化)					428 m、景觀工程 740 m 目前施工項目：5500CMD 礮間處理場一座 (已完成)、攔水堰 (已完成)、引水暗渠 (已完成)、景觀工程 (施作中 79.21%) 本案尚在施工中，預計 109 年 11 月 30 日完工。
35	106DD01188	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(一)-福科路、玉門路等鄰近區域	165,000	93	95	2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：1254 m (2) 明挖工程：7914 m (3) 接管戶數：5487 戶 二、目前施作項目：(本月累計實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：1254 m (2) 明挖工程：7914 m (3) 接管戶數：5694 戶 三、已於 109 年 8 月 7 日竣工。
36	106DD01179	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-1)民生五權等鄰近區域	207,810	75	77	2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：1716m (2) 明挖工程：8848 m (3) 接管戶數：2444 戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：886.96m (2) 明挖工程：5531.02m (3) 接管戶數：1530 戶 三、預計完工日期：110 年 7 月 16 日
37	107DD01211	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1)-國光路及民意街等鄰近區域	230,000	76	78	2	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：1834 m (2) 明挖工程：5896m (3) 接管戶數：957 戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：1370 m (2) 明挖工程：5323.6 m (3) 接管戶數：486 戶 三、預計完工日期：110 年 10 月 12 日
38	108DD01109	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶	244,650	55	57	2	流廢標次數：4 次， 期程修改次數：0 次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數)

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			接管工程(9-1)雙十路及南京路等鄰近區域					(1) 推進工程：733m (2) 明挖工程：11,906m (3) 接管戶數：4,600 戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：126 m (2) 明挖工程：630 m (3) 接管戶數：46 戶 三、預計完工日期：111 年 6 月 22 日
39	109DD01002	水利局/污水設施科/	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程第三分標(樹德路新光路等區域)	240,220	56	58	2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 主要工程項目：推進、明挖分支工程、用戶連接管工程。 2. 目前施工項目：推進及明挖分支工程。 3. 施作區域：振福路 361 巷、樹德路 137 巷、樹德九街、樹德一街、立功路 4. 預計完工日期：111 年 1 月 26 日。
40	107DD01213	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期-豐原大道既有管線後續工程	168,013	86	89	3	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 (1) 主要施工項目：明挖工程、推進工程、鋼套管工程、區段翻修、局部修補及障礙物打除等。 (2) 目前施作項目： 1. Ø400mm 加厚管推進：豐原大道五段 116 號對面 A173-1 設備安裝 2. Ø1200mm 鋼套管推進：豐原大道五段(水源路 328 號旁) A084-1 3. 既有人孔導水槽施作：豐原大道二段 A200~A192 既有人孔 (3) 預計完工日期：110 年 2 月 10 日
41	106DD01172	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-2)臺灣大道公益等鄰近區域	183,850	95	98	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 109 年 5 月 29 日驗收完成，結案尾款已奉簽准，預計 109 年 9 月底付款完成。
42	107DD01127	水利局/雨水下水道工程科/	臺中市綠川水環境改善計畫(民權路至復興路)工程	160,000	83	88	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 自 8/1 停工(俟另案工程「綠川水環境改善工程(民權路至復興路)延續計畫-合作橋改建工程」無使用本工區施工便道後辦理復工，預計 9/10)

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
43	105DD01235	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 0K+000-0K+600 治理工程併辦土石標售及代辦之共同管溝工程	199,970	85	91	6	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 1. 本案主要工項：新建平行箱涵長 795.2 公尺，左岸 399.08 公尺；右岸 396.12 公尺。2. 目前完成箱涵數目：左岸完成 303 公尺，右岸完成 290 公尺，合計共完成 593 公尺。3. 本月施作左岸 0K+528-564，右岸 0K+541-561 鋼筋、模板組立、混凝土澆置。預計 109 年 11 月 22 日前完工。
44	108DD01110	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(一)-福雅路、永福路等鄰近區域(1-4)	243,950	56	62	6	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：2301m (2) 明挖工程：9281m (3) 接管戶數：300 戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：553m (2) 明挖工程：889m (3) 接管戶數：7 戶 三、預計完工日期：111 年 5 月 25 日
45	108DD01099	水利局/污水工程科/	臺中市水滴污水下水道分支管網暨用戶接管工程(3)-四平路等鄰近區域	300,480	59	66	7	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：3039m (2) 明挖工程：10375m (3) 接管戶數：2548 戶 二、目前施作項目：(本月累計實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：1639.177m (2) 明挖工程：493.48m (3) 接管戶數：45 戶 三、預計完工日期：111 年 9 月 9 日
46	107DD01200	水利局/水利養護工程科/	臺中市綠川(信義南街~大明路)水環境改善計畫工程 B 標	357,834	75	82	7	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 本案主要工項：砌石護岸 4017m ³ ，鋪面工程 11286m ² ，水岸欄杆 1294m，擴橋及跨橋 4 座 2. 目前施工項目：砌石護岸 4017m ² (已完成)，鋪面工程 4358m ² (38%)，水岸欄杆 1082m (83%)，擴橋及跨橋 4 座 (82%) 3. 本案尚在施工中，預計 109 年 12 月底完工

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
47	107DD01201	水利局/污水工程科/	惠來溪及潮洋溪現地處理及水環境改善工程	297,477	77	85	8	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 (一) 主要工項:水淨場工程、朝馬園區、惠來溪水環境上游延伸段。 (二) 目前施作項目 1.水淨場工程:)兩槽體礫石及級配層皆已回填完成，污泥槽擋土設施已完成，正進行開挖作業，機房正辦理內部粉刷，預計 9 月中旬完成，再接續外牆抵石子。 2.朝馬園區:景觀鋼橋 109 年 5 月 9 日已完成橋面版澆置，鋪面預計併同園區收尾工作辦理，放流景觀池管線預計 9 月中旬完成。 3.上游水環境:與他標擋水介面段截流設施已完成，重新設置當排水後，進行渠底水環境，預計 10 月底完成。 (三) 預計完工工期:預計 109 年 12 月中旬。
48	107DD01128	水利局/雨水下水道工程科/	大里區大峰路防災公園	140,000	87	95	8	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.本案於 6 月 3 日竣工。 2.於 6 月 23 日驗收完成。工程結算中。 3.本工程目前結算中本案預計 8 月底完成決算付款 4.承商結算資料彙整中
49	108DD01141	水利局/污水工程科/	臺中市水滴污水下水道分支管網暨用戶接管工程(4)-后庄北路等鄰近區域	142,500	58	69	11	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、工程總施作項目:(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：1896m (2) 明挖工程：5119m (3) 接管戶數：1464 戶 二、目前施作項目:(本月累計實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：1282.5m (2) 明挖工程：630 m (3) 接管戶數：428 戶 三、預計完工日期：111 年 1 月 4 日
50	107DR00003	地政局/工程管理科/	臺中市第 13 期市地重劃區內滯洪池工程	180,000	40	55	15	流廢標次數：5 次， 期程修改次數：1 次 1、假設工程 2、整地作業
51	107DD01196	水利局/污水工程科/	臺中市水滴污水下水道分支管網暨用戶接管工	220,790	68	85	17	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、工程總施作項目:(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：2386m

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			程(2)-敦化路等鄰近區域					(2) 明挖工程：7435m (3) 接管戶數：3115 戶 二、目前施作項目：(本月累計實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：2432m (2) 明挖工程：4868m (3) 接管戶數：2199 戶 三、預計完工日期：110 年 7 月 15 日
52	108DD01001	水利局/雨水下水道工程科/	臺中市綠川水環境改善計畫(愛國街至信義南街)	74,380	73	93	20	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 1. 本工程施工項目：收集前段截流之污水，建立污水截流管道約 200 公尺，長春公園內部水系統設施及設置主構造為鋼構之人行橋。 2. 已於 8 月底完成污水截流管線埋設已全部完成公園內明挖段 82m 以及推進段 92m。 3. 預定施作項目：預定辦理事項：1. 溜冰場磨石子。2. 全區陶磚鋪設。 3. 鋼構橋面漆噴塗。4. 植栽種植。5. 景觀燈裝設 4. 本工程施工進度：實際進度：95.037%。預定進度：74.128%，預定於 109 年 12 月底完工。 .

(五)水土保持工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	3 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	3 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	106DD01176	水利局/大地工程科/	新社區九渠溝滯洪池工	106,385	100	100	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			程併辦土石標售					工程主要工項：滯洪池1座、箱涵3座。 目前施工項目：皆已完工。 本案已於108年6月14日完成部份驗收並於109年6月17日簽辦部份驗收結算付款程序，將俟部份驗收結算完成後辦理簽辦給付尾款，預計於109年7月31日完成。
2	107DD01066	水利局/大地工程科/	霧峰區車籠埤排水1k+700~3k+700治理工程	79,000	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 已於109年8月4日完工。
3	107DD01067	水利局/大地工程科/	霧峰區車籠埤排水3k+700~5+300治理工程	75,000	98	100	2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 本案已完成付款程序並予以結案。

(六)公有建築工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	52件(89.66%)	5件(8.62%)	0件(0.00%)	1件(1.72%)	0件(0.00%)	58件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	109DE01001	運動局/運動設施科/運動設施科第一股	改善臺中市南區康橋水域運動環境設施興建計畫	50,000	55	40	-15	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 本案於109年2月6日召開基本設計書圖審查作業，建築師修正後於109年2月25日提送修正後書圖，於109年3月10日召開修正後基本設計預算書圖審查會議，經建築師於109年3月20日提送修正版本並原則修正後同意通過，本局於109年3月30日同意備查本案基本設計圖說，經109年5月19日召開細部設計審查會議，建築師於109年

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								6月10日提送修正版細部設計至本局，本局於109年7月1日同意備查旨案細部設計圖說及工程預算書圖，建築師於109年7月3日提送全套書圖及空白標單，本案於109年7月28日公告工程上網招標，經109年8月11日開標因未達法定家數流標，於109年8月21日辦理第二次上網公告招標，於109年8月28日決標。
2	107DH00017	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區育賢段二期社會住宅興建工程	1,516,406	69	65	-4	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 截至109年8月30日止：工程施工進度預計進度34.38%，實際進度27.26%，落後7.12%，進行C棟-4F樓版、A棟3F柱牆組立以及B、D棟3F樓版施作。
3	103DE00003	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市政府精密機械科技創新園區二期標準廠房新建工程	1,366,000	100	98	-2	流廢標次數：4次， 期程修改次數：6次 廠商辦理工程結算作業中；惟因應工程物調上揚、施工期增加並同延長監造期勞務報酬等因素，致經費不足支付，俟超支併決算作業辦理完竣後，結清給付。
4	108DQ00001	文化局/大墩文化中心/展演股	中山堂設備更新及館舍維修工程	85,300	100	98	-2	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 本案結算作業業於109年8月25日簽准，並先行支付411萬3063元（含234萬189元保固金，廠商實得177萬2874元）。待中央補助款入庫後再行支付372萬6186元。
5	108DH00006	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市豐原區安康段二期社會住宅興建工程	2,014,984	57	56	-1	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 預定進度3.83%，實際進度2.45%
6	108DG00023	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區舊社停車場立體化興建工程	213,000	57	56	-1	流廢標次數：6次， 期程修改次數：1次 本案刻正進行工區土方開挖併臨時擋土柱及安全措施工程、水井工程及土方暫置區假設工程施作，相關工程資料及計畫書送審同步辦理中。
7	108DG00030	交通局/停管處/設施工程課	臺中市沙鹿區沙田路立體停車場新建工程	230,000	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.「工程發包上網公告」：已於8月15日上網公開閱覽，8/25公告，預計9/11日開標。 2.「公共藝術」已請設計單位提供建議位置與相關平立面圖跟3D，持續追蹤。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
8	107DQ00013	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	臺中市歷史建築大屯郡役所及臺中州廳附屬建築群修復及再利用工程	339,507	63	63	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 本案8月工程進度：預定19.32%、實際：19.51%。本月主要施作工項：1.文資大樓裝修拆除（100%） 2.文資大樓廢棄物清運整理（80%） 3.文資大樓外部施工架（90%） 4.桁木修整（25%） 5.冷氣採購（50%）
9	108AH00014	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅建置BIM施工竣工模型執行計畫委託技術服務案	28,004	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 各案逐層修正BIM模型並持續開發雲端管理平台功能中。
10	108DF00239	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市立仁愛之家興建多功能大樓工程	419,595	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 109年8月12日第一次開標未達法定家數流標，已於109年8月24日邀集建築師召開流標原因及因應對策討論會議，本案因大宗物料價格上漲，以及部分工項單價偏低，經初步討論請事務所調整工項及規格，以期於原預算經費支應，預計於109年8月31日邀集洽辦機關（仁愛之家）及規設單位召開流標原因及因應對策討論會議（第二次）。
11	108DH00007	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市大里區光正段二期社會住宅興建工程-1	752,629	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 1.109年8月6日調整標案管考預定期程奉簽准。 2.109年8月25日招標簽奉簽准，預計109年9月1日上網公告 3.109年8月27日，本府109年8月份採購流廢標督導小組會議召開。
12	109AF00087	建設局/建築工程管理科/建築工程管理科第一股	臺中市清水國民運動中心興建工程委託規劃、設計諮詢審查及施工監造技術服務	26,028	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理決標簽約作業
13	109DG00001	交通局/停管處/設施	臺中市東區公兒30地下	302,000	5	5	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		工程課	停車場新建工程					有關辦理變更本市都市計畫之細部計畫，已於 109.07.20 函請都發局辦理變更，預計九月上旬辦理公開展覽。 另於 109.08.06 及 109.08.13 召開專技會議研討初步規劃設計，並於 109.08.18 辦理基地及周遭管線位置狀況會勘。 另規劃設計單位提送之保險及受僱勞工名冊已於 109.08.19 核定，並於 109.08.19 提送工作執行計畫書（第二版）、109.08.19 提送簽證之執行計畫（第二版），109.08.21 提送規劃設計報告書（第一版）皆於審核中，預計 109.10.28 提送基本設計。
14	109AH00051	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅建置 BIM 施工竣工模型執行計畫委託技術服務案(第二期)	12,200	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 109 年 8 月 12 日提送工作執行計畫書（修正一版），8 月 20 日審退。
15	109BH00002	運動局/運動產業科/	臺中市巨蛋體育館興建工程委託規劃設計及監造技術服務案	341,035	20	20	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 109/08/05-109/08/16 台中巨蛋競圖成果展開幕儀式，109/8/24-110/08/24 臺中市政府新市政大樓惠中樓展出 5 家模型，首獎將在願景館展出。109 年 8 月 27 日上午 10 時巨蛋基地會勘，目前與設計監造單位簽約中，預計 109 年 8 月 28 日提送工作執行計畫書（含工作進度時間表）、BIM 工作計畫書及委託地質鑽探工作計畫書。
16	108DH00005	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區惠來厝段社會住宅新建工程	1,128,889	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 目前進度： 1. 建築執照業於 109.8.19 取得。 2. 業於 109.04.21 公告上網招標。 3. 業於 109.05.21 開標，因無廠商投標而流標。 4. 設計單位刻正修正預算書圖（業於 109.08.27 提送）
17	109DH00004	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	台中市西屯區國安段 1 期社會住宅興辦計畫(統包)	2,126,189	25	25	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 1. 預定管考進度：發包決標（25%）。 2. 預定管考進度：發包決標（25%）。 3. 109/8/20 簽訂國安段 1 期統包工程契約。
18	103DG00026	交通局/公捷處/設計工程科	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心	222,342	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 截至 109/08/25，JJG091 區段標（EOT3）：預定進度 97.63%，實際進

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			北屯線建設計畫—土地開發基地共構工程(含監造)					度 99.17%，整體施工進度超前；JJG051 區段標 (EOT1)：預定進度 98.579%，實際進度 99.275%，整體施工進度超前。 G10 站出入口驗收完成；G5、G6、G11、G8a、G9-1 及 G9-2 混凝土結構體全數施作完成，目前進行景觀及地坪裝修收尾，機電配管拉線及設備安裝收尾。
19	104DQ00020	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	市定古蹟清水黃家瀨園修復工程(含監造及工作報告書)	70,000	95	95	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 本案工程於 109 年 5 月 7 日竣工，109 年 5 月 13 日竣工確認完成，於 109 年 6 月 11 日辦理驗收事宜，109 年 7 月 31 日辦理複驗事宜，複驗結果通過，後續辦理結算事宜。
20	104DR00039	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美圖新建工程	3,200,000	61	61	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：4 次 1. 抽水井目前維持 14 口抽水 2. A 區外模吊裝，拆模，物料整理、B 區單面組，外牆，柱鐵模拆裝，C 區地樑組立。 3. A 區 B1F 柱筋綁紮，A 區 B1F 柱筋續接施作 4. B 區西側拆臨時架、A 區機房昇架 3 層，A 區車道昇架、A 區供鋼筋昇柱筋使用活動架 3 層施作、A 區 line3~line5 施工架進場。 5. 參加第 50 週監造會議。 6. 參加專管單位第 85 次週會。 7. C 區筏基坑土方回填施作 8. A 區擋土柱外牆防水模施作。 9. 參加電信設備（第二版）及資訊設備（第二版）聯合審查會議。
21	105AH00061	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區北屯段社會住宅興辦計畫委託規劃設計及監造技術服務案	25,748	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 107.11.15 開工，截至 109.7.29 止，預定進度 40.77%，實際進度 40.62%，目前落後 0.15%，現進行 1. 地下及地上樓層內牆及平頂泥作工程施作 2. 機電工程污排水幹管及線架安裝線路佈放 3. 9F 柱牆 10F 樑版鋼筋綁紮、模板組立、水電配管
22	105DD00146	教育局/市立高中職/東山高中	東山高中代辦臺中市立游泳訓練中心場館新建工程	200,000	83	83	0	流廢標次數：4 次， 期程修改次數：2 次 本案 108 年 3 月 29 日工程決標，履約商並於 108 年 7 月 1 日辦理開工，工程履約進行中，於 109 年 8 月 24 日支付第 7 期工程估驗款 1,510 萬 9,949 元，承商持續趕工履約中。
23	105DI00015	建設局/建築工程管	臺中市動物之家后里園	207,380	98	98	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		理科/	區改建工程					8 閱 13 日驗收完成
24	105DN00002	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	第二救災救護大隊梨山分隊遷建工程	54,454	98	98	0	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：2 次 於 109 年 8 月 17 日優規品簽准，正式驗收複驗合格。
25	099DC00035	建設局/新建工程處/建築工程科	長春運動中心工程案	405,000	98	98	0	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：9 次 1. 已於 109 年 8 月 17 日召開智慧建築認證辦理及冷卻水塔噪音改善等費用協調會議。 2. 刻正辦理結算相關事宜。
26	101DE00010	建設局/建築工程管理科/	水湳國際會展中心新建工程計畫	5,816,583	60	60	0	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：8 次 1. 本工程刻正施作展覽棟地下室結構體施作、地下室開挖作業；會議棟地下室開挖作業。 2. 本科於 109 年 8 月 6、21、27 日辦理工地督導。 3. 109 年 8 月 5 日陳局長大田至工地視察。 4. 109 年 8 月 13 日本府職安品管科邀集外聘委員至工地督導。
27	105DQ00002	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	臺中市市定古蹟原梧棲官吏派出所及宿舍群修復暨再利用工程(含監造及工作報告書)	63,000	98	98	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 期末工作報告書於 109 年 4 月 30 日辦理審查，承攬廠商業已提送（第三版）修正後期末工作報告書，於 109 年 7 月 9 日經本處備查。本處於 109 年 8 月 25 日函文同意本案結案工作報告書備查事宜，刻正簽辦勞務驗收相關事宜。
28	106AH00033	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區育賢段二期社會住宅興辦計畫委託設計監造技術服務案	54,379	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 ■預定管考進度：107/10/10 完成第二次提交期中報告（70%）。 ■ ■實際管考進度：107/07/11 完成第二次提交期中報告（70%）。 ■■ 截至 109 年 8 月 30 日止：工程施工進度預計進度 34.38%，實際進度 27.26%，落後 7.12%，進行 C 棟-4F 樓版、A 棟 3F 柱牆組立以及 B、D 棟 3F 樓版施作。
29	106AH00045	都發局/住宅發展工程處/工程	臺中市東區尚武段及東勢子段社會	85,092	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 東勢子段：本案已於 109 年 7 月 6 日決標及 7 月 17 日公告決標，8

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		開發科	住宅新建工程委託設計監造技術服務案					月 7 日訂約。業簽奉准恢復列管及調整期程。 尚武段：已於 108 年 2 月 15 日簽約，4 月 2 日開工，目前工程截至 109 年 8 月 30 日止：預計進度 17.954%，實際進度 18.215%，超前 0.261%，目前進行 B2F 內牆模版組立、樑側模版組立、柱模版組立、柱牆鋼筋綁紮等作業。
30	106AH00047	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市梧棲區三民段社會住宅興辦計畫委託設計及監造技術服務案	33,845	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1、点障凝坡道模板組立。 2、樓梯欄杆單面模板組立。 3、全區模料整理。 4、機電 A 棟 6F 走廊臨時燈安裝施作。 5、機電 A、B、C 棟 6F 管道間弱電箱體備料。 6、機電 A 棟 5F 輕隔間配管施作。 7、機電 B 棟 5F 污水廢排水配管。 8、機電 C 棟 5F 電氣改管穿線施作。 9、機電 C 棟 2F 進戶給水試水試壓。 10、機電 B1F 消防泡沫配管施作。 11、機電 B1F 受電室排風設備安裝施作。 12、機電 BF 箱體安裝施作。 13、機電 B 棟 1F 電氣改管施作。 14、機電 BF 電氣配管施作。 15、機電 A 棟 2F 進戶給水配管施作。 16、機電 C 棟 1F 透氣吊管施作。 17、輕隔間- (1) A 棟五樓輕隔間單面板施作 (2) B 棟 5F 輕隔間立骨架。 18、泥作- (1) A2 棟 4F 房間走康牆面粉光 (2) A2 棟外牆吊線 (3) B.C.E 棟 4F 牆面及走麻粉刷。 19、油漆- (1) A2 棟 3F 房間輕隔間牆面披土 (2) A1 棟 6F 房天花板油漆披土作業人 (3) 全棟 3F 廁所隔間將批土填縫。 20、防水- (1) B.C.E 棟內部廁所牆及地坪及廚房牆面防水粉刷。 21、門窗-全棟 1F 門窗開口現場丈量。 22、B 棟 RFL 及 A1、A2、C 棟電梯機房樓板混凝土澆置養護 23、E 棟 RF 女兒牆鋼筋綁紮技師督察。
31	106DB00001	建設局/新建工程處/建築工程科	外埔區第二示範公墓增設骨灰(骸)存放設施工程	84,300	55	55	0	流廢標次數：6 次， 期程修改次數：4 次 工程品管材料送審文件製作

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
32	107DH00029	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區東勢子段社會住宅新建工程	315,406	40	40	0	流廢標次數：5次， 期程修改次數：3次 業於109.08.07訂約，預計於109.09.28辦理動土典禮（簽呈中）
33	107DK00011	水利局/水利管理科/	臺中市烏日綜合社會福利館興建工程	100,000	69	69	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 一、地下1樓、地上3樓建築物。 二、本月辦理：1.1F柱、牆及2FL模板組立、鋼筋綁紮 2.水電配管 三、預計110年4月25日完工。
34	107DH00016	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區同榮段社會住宅興建工程	1,705,776	68	68	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1.A區:B1F柱牆模板組立 2.B區:B1F車道模板組立 3.C區:1MF樑版模板組立、BFL拆
35	106DH00007	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平育賢段社會住宅新建工程(第一期)	726,292	95	95	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 109年8月27日整體工程初驗（複驗）。
36	106DH00008	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區北屯段社會住宅新建工程	511,229	71	71	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 107.11.15開工，截至109.7.29止，預定進度40.77%，實際進度40.62%，目前落後0.15%，現進行 1.地下及地上樓層內牆及平頂泥作工程施作 2.機電工程污排水幹管及線架安裝線路佈放 3.9F柱牆10F樑版鋼筋綁紮、模板組立、水電配管
37	106DQ00008	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市立圖書館外埔分館擴建工程	55,000	98	98	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 辦理工程結算中
38	107AH00011	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市豐原區安康段二期社會住宅興辦計畫委託設計監造技術服務案	62,346	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 工程2/11開工，本月工程進度2.37%
39	107AH00023	都發局/住宅發展工	臺中市太平區永億段社	22,008	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		程處/工程開發科	會住宅興辦計畫委託設計監造技術服務案					■預定管考進度: 108/ 5/28 完成細部設計完成日期 (20%) ■實際管考進度 (已完成): 108/3/25 事務所檢送細部設計報告書, 108/4/29 日召開細設審查開會 (會議結論修正後通過), 108/5/31 修正完成 (20%) ■目前進度: 截至 109/8/31 止, 已於 108/12/5 第 2 次公告上網, 並於 108/12/19 開資格標, 計 0 家廠商投標, 因未達法定家數而流標。經 108/12/25 及 109/01/20 召開流標檢討會議, 會議結論考慮到大環境的因素暫緩發包, 事務所已於 109/3/5 提交修正版預算, 刻正簽核中。另於 109/01/30 (361090007546) 簽准先暫緩發包解除標案管考列管待確定發包日期後再重新列管。
40	107AH00060	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市大里區光正段二期社會住宅興辦計畫委託設計監造技術服務案-1	34,923	70	70	0	流廢標次數: 0 次, 期程修改次數: 0 次 1. 109 年 8 月 6 日調整標案管考預定期程奉簽准。 2. 109 年 8 月 11 日同意備查 7 月份工作月報。 3. 109 年 8 月 25 日招標簽奉簽准, 預計 109 年 9 月 1 日上網公告 4. 109 年 8 月 27 日, 本府 109 年 8 月份採購流廢標督導小組會議召開。
41	107DH00030	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區尚武段社會住宅新建工程	2,163,141	61	62	1	流廢標次數: 0 次, 期程修改次數: 1 次 108 年 4 月 2 日開工, 目前工程截至 109 年 8 月 27 日止: 預計進度 17.768%, 實際進度 18.205%, 超前 0.437%, 目前進行 B2F-全區柱鋼筋綁紮、B2F 內牆模版組立、柱牆鋼筋綁紮等作業。
42	103DD00078	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市潭子國民運動中心新建工程	405,000	87	88	1	流廢標次數: 0 次, 期程修改次數: 3 次 1F-2F 外牆及室內油漆施作 、3F 籃球架安裝、3F 管道間施作、防火門安裝、4F 冷熱水配管、4F、5F 配線連結、B2F-B1F 面板安裝、4F 配線、B1F 泳池機房配線、太陽能板配管、1F-5F 空調配電盤施作、B1F 空調機房配管
43	107DH00014	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市梧棲區三民段社會住宅興建工程	884,267	78	79	1	流廢標次數: 0 次, 期程修改次數: 1 次 1、点障凝坡道模板組立。 2、樓梯欄杆單面模板組立。 3、全區模料整理。 4、機電 A 棟 6F 走廊臨時燈安裝施作。 5、機電 A、B、C 棟 6F 管道間弱電箱體備料。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								6、機電 A 棟 5F 輕隔間配管施作。 7、機電 B 棟 5F 污水廢排水配管。 8、機電 C 棟 5F 電氣改管穿線施作。 9、機電 C 棟 2F 進戶給水試水試壓。 10、機電 B1F 消防泡沫配管施作。 11、機電 B1F 受電室排風設備安裝施作。 12、機電 BF 箱體安裝施作。 13、機電 B 棟 1F 電氣改管施作。 14、機電 BF 電氣配管施作。 15、機電 A 棟 2F 進戶給水配管施作。 16、機電 C 棟 1F 透氣吊管施作。 17、輕隔間- (1) A 棟五樓輕隔間單面板施作 (2) B 棟 5F 輕隔間立骨架。 18、泥作- (1) A2 棟 4F 房間走康牆面粉光 (2) A2 棟外牆吊線 (3) B.C.E 棟 4F 牆面及走廊粉刷。 19、油漆- (1) A2 棟 3F 房間輕隔間牆面披土 (2) A1 棟 6F 房天花板油漆披土作業人 (3) 全棟 3F 廁所隔間將批土填縫。 20、防水- (1) B.C.E 棟內部廁所牆及地坪及廚房牆面防水粉刷。 21、門窗-全棟 1F 門窗開口現場丈量。 22、B 棟 RFL 及 A1、A2、C 棟電梯機房樓板混凝土澆置養護 23、E 棟 RF 女兒牆鋼筋綁紮技師督察。
44	105DN00004	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	第八救災救護大隊暨水湍分隊及北屯區公所聯合里活動中心興建工程	132,051	94	95	1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 1. 廠商於 109 年 8 月 4 日申報竣工，並於 109 年 8 月 6 日會同相關人員確認竣工。 2. 於 109 年 8 月 26 日外聘委員辦理初驗，並訂於 109 年 9 月 18 日辦理初驗複驗。
45	108DG00024	交通局/停管處/設施工程課	臺中市大里區東榮立體停車場興建工程	181,000	55	56	1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1. 本月實際進度與預定進度符合，工程項目為點井、構造物開挖及臨時擋土樁設施施作。 2. 相關工程材料資料及計畫書送審同步辦理中。
46	108DG00033	交通局/停管處/設施工程課	臺中市豐原區豐原轉運中心新建工程	670,610	60	62	2	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 已完成至 1FL 樑版結構體，刻正進行 1F 柱牆模板組立、鋼筋綁紮、機電配管、施工架搭設等作業，相關工程材料資料及計畫書送審同步辦理中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
47	103DD00055	建設局/新建工程處/建築工程科	大里國民運動中心興建工程	406,200	89	91	2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：5次 全區材料環境整理、1F-7F水電工程全區拉線配管施作、景觀整地施作、5F運動地坪施作、泳池烤箱設備安裝及SPA池設備安裝施作、4F運動地坪施作、車道抵石子施作、全區門檻地磚施作、3F露臺隔熱磚施作、地下室停車場地坪整理、3F花台防水施作、1F-3F門檻磨石子地磚施作、3F韻律教室明鏡安裝施作、地下室車道抵石子施作。
48	107DQ00012	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	臺中市市定古蹟臺中州廳修復工程	214,923	59	61	2	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 截至109年8月28日止，實際進度為16.29%，施作項目為：1.安全圍籬、大門及工務所搭設2.內同4F建物及南側建物拆除3.AC棟室內裝修及附加設備拆除4.B棟屋面防與措施搭設5.B棟屋面拆除6.B棟外牆清洗及去漆作業7.B棟水泥砂漿打底8.B棟門窗整修新作。8.B棟屋面防雨措施 預計111年6月16日竣工。
49	107DQ00010	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	歷史建築臺中刑務所官舍群修復工程	223,920	60	63	3	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 本案工程刻正進行各棟木構架檢測編碼、天花及壁體拆除工程、地檻木(土台)新作、勒腳牆整修及新作等工作。
50	106DG00042	交通局/公捷處/設計工程科	IJG031-臺中捷運烏日文心北屯線G03站出入口與行政大樓共構區段標工程	643,688	92	95	3	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 已於109年08月27日完工(土建完工及水電環控電(扶)梯達實質完工)，預定進度100%，實際進度100%。刻正辦理結算數量及竣工書圖確認，預於年底前辦理局部驗收(初驗)。
51	108DF00220	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市國際壘球運動園區興建工程	200,000	56	59	3	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 工區臨時電裝裱、環境整理作業、既有AC道路打除、水電套管施作、主場館基礎柱筋筋、版筋組立、主場館基礎版模板組立。主場館1.2區：地梁澆置468米、地梁模板整理、樑身模版拆除整理。主場館3區：基礎梁模板組立、降版區模板組立、基礎樑身混凝土澆置297米、小樑鋼組立、配管、組模、筏基水電配管、回填。U4排水溝：位置放樣、開挖、鋼筋組立，底板模版組立，底版澆置9米、牆身模板組立、澆置。U4-1排水溝牆身模板拆除、U4-2排水溝開挖。練習館基礎放樣、開挖。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
52	106DQ00 011	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市立圖書館上楓分館暨上楓國小活動中心興建工程	135,000	89	93	4	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 圖書館空調施作、天花板施作、天花板油漆施作；景觀石矮牆基礎開挖及施作、陰井及配管，椅子、停車格施作，路緣石及鋪磚施作。
53	108DG00 022	交通局/停管處/設施工程課	臺中市潭子區潭興立體停車場興建工程	160,000	25	30	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 本案已於109年8月28日上網招標，預計109年9月22日開標。
54	109DG00 029	交通局/停管處/設施工程課	臺中市南屯區精密園區停三立體停車場新建工程	383,000	0	5	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案業已於109年8月24日簽約，刻正辦理規劃設計單位工作執行計畫書檢送及基地地質鑽探作業
55	109AH00 050	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市烏日區新榮和段社會住宅興辦計畫委託設計及監造服務	54,942	30	40	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 ■預定管考進度：上網(公告)日期(30%)。 ■實際管考進度：決標(發包或議價)日期(40%)。 ■109年8月26日召開專案管理工作執行計畫書審查會議。
56	105DT00 001	新聞局/影視發展科/	中臺灣電影中心新建工程	1,272,311	72	83	11	流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 本案截至109年8月25日累計實際施工進度約為79.39%，目前持續推動工進。
57	107DG00 033	交通局/停管處/設施工程課	臺中市南屯區正心立體停車場新建工程	195,000	40	55	15	流廢標次數：8次， 期程修改次數：1次 1.五大管線申請：已於109.07.31建管開工。 2.契約書製作：已於109.07.13簽定契約。 3.開工前宣導單：已於109.07.01張貼發放完成。 4.三大計畫書：已於109.07.20機關完成備查。 5.開工動土典禮：已於109.07.31辦畢。 6.中央補助經費核撥：109.07.16已獲公路總局二工處補助第1期款，第2期款及後續請領款項規定，將於109.09.02由該處召開會議研商討論。 7.截至109.08.27預定進度0.731%，實際進度0.847%，刻正辦理工務所設置。 8.有關大墩人文國宅後面樓梯拆除及後續復原一事，本停車場於申請

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								建照階段，依本府都發局審查意見，應考量基地保留3米以上之整體防火間隔，因本樓梯為停車場基地範圍內，且位處於此防火間格範圍，為後續申請使用執照核可，故本樓梯原則應進行拆除，經109.08.27會勘後大墩人文管理委員會將配合本處施工規劃拆除樓梯。
58	106DQ00 015	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市纖維工藝博物館後續修繕工程	75,000	67	94	27	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 本工程目前施作弱電工程、地坪工程、鋁格柵、欄杆工程、4樓室內裝修、傢俱工程等工項。

(七)環保工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	2件(100.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	2件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	105DP00 015	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市文山焚化廠設施改善統包工程	128,593	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 本案已完成訂約，109年8月份再請廠商補正規劃報告（基本設計）及基本設計審議之審查意見。另廠商已於8月份提報細部設計資料送顧問公司預審查。
2	109AP00 109	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	109年臺中市空氣品質感測物聯網進階計畫	24,400	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 完成8月份維運.7/15提出細部規劃.8/6召開審查會議.8/20提出細部規劃修正.8/27同意備查

(八)景觀及綠化工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	10 件(66.66%)	3 件(20.00%)	1 件(6.67%)	0 件(0.00%)	1 件(6.67%)	15 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	108AF00024	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 108 年度區域型公園綠美化維護工作-新都生態公園等十一座公園	13,174	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 刻正辦理付款中。
2	108DF00247	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	綠空廊道鐵路高架化騰空廊帶簡易綠美化第一期北段工程—東山路至中山路一段 1 巷	50,000	95	86	-9	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 1. (東山路) 標誌牌安裝 2. (東山路) 斬石子步道拆模 3. (東山路) 位置牌安裝 4. (東山路) 喬木種植、灌木種植 5. (松竹路) 喬木種植、灌木種植 6. (松竹路) 標誌牌、位置牌安裝 7. (碧柳一巷) 植栽放樣、植穴挖掘、草溝整理 8. (碧柳一巷) 標誌牌、位置牌安裝 9. (碧柳一巷) 喬木種植、灌木種植
3	103DR00015	建設局/新建工程處/建築工程科第一股	中央公園(清翠園)第二標新建工程	1,684,000	100	98	-2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：5 次 承商已於 109 年 8 月 6 日提送結算資料，經審查後尚有錯誤已函退承商，承商於 109 年 8 月 24 日完成修正後再次提送審查，俟監造及專管確認後續辦。
4	107DH00032	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	城鎮之心鐵道綠廊潭心計畫-工程	238,182	95	93	-2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 豐原區圓環北路北側植栽區整地。 2. 潭子區祥和路北側步道基礎開挖、座椅結構體施工。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								3. 潭子區人和路南側植栽種植、座椅抵石子施工。 4. 潭子區仁愛路北側街角廣場鋪面施工。 5. 潭子區合作街至大新路 E 區遊具設施基礎施工。 6. 潭子區中山路一段 386 巷北側街角廣場鋪面施工。 7. 座椅把手及靠背施工。
5	109DH00006	都發局/都市設計工程科/	綠空鐵道軸線計畫(北段)人行環境改善工程	280,271	67	66	-1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 將積極趕辦。
6	108DF00135	建設局/養護工程處/山線工程隊	東勢區大茅埔聚落整體環境營造提升計畫統包工程	72,964	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中，辦理變更契約
7	109AH00023	都發局/都市設計工程科/	109 年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫	19,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 於 109 年 7 月 30 日召開執行企劃書（修正版）工作審查會議，已於 109 年 8 月 6 日同意執行計畫書（修正版）備查。 2. 於 109 年 8 月 12 日，國內績優社區，同意備查，並於 8 月 15 日及 8 月 16 日完成彰化縣等 3 處社區參訪。 3. 109 年 8 月 17 日同意備查進階競賽（含進階在地工作坊）簡章。 4. 109 年 8 月 11 日南華大學提送期中報告書，刻正簽核期中報告書審查會議。 5. 109 年 8 月 20 日南華大學提送第 1 期請款，刻正簽核中。
8	109AJ00005	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第三股	109 年度臺中市觀光遊憩區及自行車道環境清潔維護及綠美化工作	10,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 清潔維護第三次派工中（7~9 月）
9	106DQ00012	都發局/都市設計工程科/都市設計工程科第一股	臺中文化城中城歷史空間再造計畫-綠空鐵道軸線計畫第一期工程及監造	192,000	98	98	0	流廢標次數：4 次， 期程修改次數：8 次 業於 109 年 7 月 30 日函發驗收紀錄，並於 109 年 7 月 26 日函退監造單位所送工程結算相關資料，將俟監造單位提送補正資料並說明後，賡續辦理結算相關事宜。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
10	107DF00400	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	鐵道綠廊景觀風貌重塑計畫工程	137,055	98	98	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 環境清潔維護部分於109年7月6日點交與養工處，8月21日完成工程結算作業。
11	107DH00031	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	城鎮之心鐵道綠廊潭心計畫工程（第二標）	118,519	85	85	0	流廢標次數：2次， 期程修改次數：1次 公一機一 1. 機一水泥磚施工 2. 機一路緣石施工 3. 機一座椅抵石子施工 4. 機一草皮整地 5. 機一樹穴施工 6. 機一舊有人行道道混凝土水泥打除 7. 花台回填花土 自行車天橋 1. 引道混凝土打除修飾
12	109AF00032	建設局/養護工程處/市六區工程隊	臺中市109年度行道樹、園道、綠地綠美化維護勞務採購—西屯區（臺灣大道以北）	12,635	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約中
13	109DF00080	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	全國水環境改善計畫-公93水環境教育主題園區計畫第二期工程	69,303	40	59	19	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 基地西側及南側（公益路、龍德路）完成人行道拆磚，基地東側（龍富路）拆磚施工中，噴灌及燈具管材埋設中、渠道體健花園區整地作業，另既有組合遊具已拆遷至養工處。
14	109AF00043	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	109年度臺中市中央公園綠美化維護管理工作(敦化路以南)	16,352	70	98	28	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商履約執行中。
15	109AF00046	建設局/養護工程處/	109年度臺中市中央公園	18,500	40	95	55	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		公園景觀維護科	綠美化維護管理工作-敦化路以北					辦理 8 月份的景觀植栽維護及環境清潔事宜。

(九)觀光遊憩工程

進度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	合計
小計	9 件(81.82%)	2 件(18.18%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	11 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	105DD00231	教育局/國民小學/東勢國小	東勢國小歷史建築原東勢公學校宿舍修復暨再利用工程	52,530	100	98	-2	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 第六期估驗款 1 月 11 日撥款 1 月 16 日星期四上午 0930 臺中市政府法制局第二次履約爭議調解 2 月 17 日星期一上午 0930 臺中市政府法制局第三次履約爭議調解 3 月 18 日星期三寄出同意調解建議陳報狀 6 月 30 日監造提出工程尾款申請 7 月 9 日送出完工報告書修正版送交小教科申請承包尾款 11155288 元，同時請廠商送交 11155288 元發票 7 月 20 日小教科因金額不足要求重新送分批付款表，分別為 3,830,000 元、7,325,288 元 7 月 30 日小教科撥入 3,830,000 元，請廠商來更換發票。廠商不願意，需後續協調。 8 月 4 日承包商欲提告學校，到王立任議員處與承包商陳經理協調：請小教科盡快將資料送到客委會申請後續的金額。 承包商提出希望應繳納的保固保證金 147 玩 4718 以及違約金 24 萬 8000 元，能夠減免一些。這部分只能請廠商與教育局做後續的研商。學校無權決定。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								8月6日小教科將資料送到客委會申請後續的金額。 8月14日下午2:00會同監造張瑞芬建築師與兩位評審，召開工作報告書期末報告第一次審查，依審查見表修正後通過免再提會。 8月17日中央客委會要求小教科補送件：契約書封面到第八條、甲乙雙方用印、決標紀錄。給小教科補送件。 8月24日小教科補正領據，送交客委會。 8月21日將工作報告書期末報告審查會議結果發文至張瑞芬建築師事務所處。
2	105DQ00023	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	歷史建築「舊大安溪橋」修復工程(含監造及工作報告書)案	115,000	87	86	-1	流廢標次數：8次， 期程修改次數：0次 本案工程日誌預定進度81.18%，實際進度79.03%，目前施作工項： 1. S22-S18護欄粉刷層施做 5. 南岸橋面版底部污漬修繕 2. 橋墩污漬清理 3. 南岸護欄粉刷層刨除 4. 南岸景觀平台石材鋪面及抵石子
3	108DF00286	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市海洋生態館基本營運設施興建工程	251,052	25	25	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案已於109年8月5日公開招標，預計109年9月4日開標。
4	109AJ00020	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第三股	2020臺中國際花毯節策展委託專業服務案	18,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案於8月6日決標，8月17日開工動土。
5	109AJ00024	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第三股	臺中市觀光振興旅行行銷宣傳計畫	19,536	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 業已於7月8日辦理議價，決標廠商為宏將廣告股份有限公司 2. 於7/8辦理第一次工作會議 3. 於7/9辦理第二次工作會議 4. 已露出電視廣告（麗寶樂園、臺中城市行銷影片、全台最幸福城市影片） 5. 已露出youtube廣告（臺中城市行銷影片） 6. 已於聯合新聞網及NOWNEWS進行網路宣傳 7. 已執行廣播宣傳
6	109AJ00025	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第二股	2020臺中國際舞蹈嘉年華	16,002	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案於8/11辦理開標，8/12辦理評選會，8/17評選結果簽准，8/28議價決標，力譔堂整合行銷股份有限公司得標。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
7	109DQ00010	文化局/文化資產處/資產修復課	臺中市定古蹟潭子農會穀倉修復暨再利用工程案(含監造及工作報告書)	170,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 工程已於 109.09.01 簽約完成，俟三大計畫書核定後辦理開工事宜。
8	104DR00023	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築帝國製糖廠臺中營業所周邊景觀公園工程(含規劃設計監造)	100,000	98	98	0	流廢標次數：5 次， 期程修改次數：3 次 一、綠間步廊及弦月廣場 108 年 6 月 28 日辦理部分驗收，並於 7 月 30、31 日辦理缺失複驗，因缺失涉及減價收受（台灣檫木規格不符規範）經監造檢討並於 9 月 23 日上級機關核准，遂於 9 月 30 日辦理第 2 次複驗完成，已於 10 月 23、29 點交予本市養工處；另森森漫步區及文明之基前於 108 年 8 月 18 日報竣、8 月 27、29 日竣工確認完成，10 月 21 日辦理驗收，11 月 25 日經監造單位確認缺失改善完成後，目前經監造單位釐清結算範金額後，3 月 16 日完成驗收。二期擴充範圍（滿月指環、舒格廣場）原預定 109 年 2 月 1 日竣工，為因應全區安全設施檢討後辦理第三次變更設計，故於 1 月 31 日同意承攬廠商第三次變更設計範圍先行施作並展延 75 日曆天予承攬廠商，已於 109 年 4 月 16 日竣工、4 月 24 日竣工確認、5 月 8 日驗收不通過、109 年 6 月 8 日複驗通過，經無障礙會勘缺失改善完成後，業於 109 年 7 月 27 日將使用執照之相關用印資料予承攬廠商辦理後續取照事宜，109 年 8 月 6 日承攬廠商提送使用執照予本處，並於 109 年 8 月 10 日辦理點交，承攬廠商於 109 年 8 月 24 日提送點交缺失改善資料經監造單位於 109 年 8 月 25 日確認後（部分缺失未改善完全），為利時效，本處訂於 109 年 9 月 2 日點交缺失改善確認會勘。
9	105DQ00001	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	市定古蹟清水社口楊宅修復工程（含監造及工作報告書）	80,000	77	79	2	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：1 次 1. 南棟-蘭室木料施工 2. 中棟-左外地坪打除。 3. 南棟-門窗安裝及修補 4. 中棟-門窗檢修安裝 5. 鋼棚架拆除 6. 中棟-門窗檢修安裝 7. 機電工程-消防管路配置、排水（汙水）管路配置、電氣（插頭照明）管路配置。
10	105DQ00011	文化局/臺中市文化	市定古蹟聚奎居修復暨	60,000	94	98	4	流廢標次數：11 次， 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		資產處/資產修復課	再利用工程 (含保護棚架及緊急加固)(含監造及工作報告書)					本案工程已於 109.08.25 撥付款項。 勞務驗收預計 9 月中旬辦理。
11	101DH01002	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	國定古蹟霧峰林家下厝草厝修復及再利用工程	98,000	94	98	4	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 本案工程已於 109 年 7 月 24 日正驗通過，並已完成點交作業，刻正簽辦結算付款事宜。

(十)重劃工程區段徵收工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	9 件(69.23%)	3 件(23.08%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件(7.69%)	13 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	101DR00035	地政局/工程管理科/	臺中市第 13 期市地重劃工程第一標	1,416,494	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 尾款已於 109 年 8 月 25 日撥款
2	103DR00044	建設局/土木工程管理科/	臺中市第 14 期市地重劃第六工區工程	1,874,405	100	98	-2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：6 次 廠商於 108 年 12 月 27 日提報竣工，於 109 年 4 月 6、8、9、14 日辦理正驗，已於 6 月 30 日辦理正驗複驗，目前辦理結算資料中
3	106DR00034	建設局/土木工程管理科/	臺中市第 14 期市地重劃第六工區公	62,762	100	98	-2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 廠商於 109 年 1 月 8 日提報竣工，於 109 年 4 月 13、15、16、27 日辦

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			園景觀標(含14期全區公園簡易綠美化)					理正驗，廠商已改善完成並提送，已於109年7月3日辦理正驗複驗，目前辦理結算中。
4	107DR00017	建設局/新建工程處/土木工程科	配合臺中市第14期市地重劃區範圍調整納入豐樂路北側土地及三工區減作部分新增工程	86,980	100	98	-2	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 廠商於108年11月29日提報竣工，業務單位108年12月4日辦理竣工確認，108年12月16日辦理工程初驗，缺失改善中，廠商109年1月13日改善完成及提送，109年1月21日辦理複驗完成，109年2月24日辦理正式驗收，缺失改善完成及提送，於109年4月7日辦理正驗複驗及合格，廠商已提送結算等相關資料，目前簽報驗收結算款事宜。
5	100AF00004	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	26,140	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 一、安置土地分配成果已於104年5月22日完成公告作業。 二、準備抵價地分配作業，已於104年6月27日於北新國中舉行配地說明會。 三、抵價地抽籤作業已於104年8月5日於北屯區仁美國小舉行。 四、於8月17日至21日假仁美國小辦理配地作業，共完成155分配戶。 五、抵價地第二次協調合併抽籤作業已於104年8月29日於北屯區葳格高中舉行。 六、抵價地第二次抽籤暨配地作業已於104年9月16、17日於北屯區葳格高中辦理完畢。 七、本區抵價地分配已辦理公告，期間自104年10月5日公告至104年11月4日 八、本區抵價地分配公告已於104年11月4日公告完成，並於104年11月23日至27日在北屯區公所辦理發狀。 九、109年8月配合工程進度辦理街廓檢測作業。 十、106年8月10、11及15、16日辦理第1、2工區抵價地點交作業。 十一、107年3月8日起辦理配餘地土地環境清潔維護作業 十二、106年11月17日及11月29日辦理抵價地第2、3次點交作業
6	100AR00002	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市烏日(前竹地區)區段徵收案地上物查	32,232	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 本案建築改良物自動拆遷期限：108年8月31日前，公共工程第一標(安置街廓、臨時中繼宅)已於109年7月1日開工。後續辦理地籍

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			估、地籍整理籍土地分配等作業委託專業服務案					測量實施計畫執行、一併徵收及補辦徵收等事宜。
7	100AR00003	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市水湳機場原址北側、南側區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	51,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 1. 109.8.28 研議配餘地標售行銷宣傳策略企畫及創研段 29 地號占用排除事宜。 2. 更新專區網頁。
8	106DR00037	地政局/工程管理科/	臺中市豐富專案區段徵收工程	127,782	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已完工
9	107BR00001	地政局/工程管理科/	烏日前竹地區區段徵收委託規劃設計及監造技術服務	181,450	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 修正後細部設計成果 109 年 6 月 30 專案管理機關審可，109 年 7 月 15 日核定細部設計成果（包括預算書、細部設計圖及招標文件），續辦工程採購作業。
10	107DR00009	地政局/工程管理科/	臺中市第 15 期市地重劃工程	191,820	55	55	0	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：2 次 109 年 8 月 25 日開工。
11	108DR00014	地政局/工程管理科/	臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第一標	351,660	57	57	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本工程 109 年 7 月 1 日開工，目前主要施作工項為 8M-（5）道路箱涵。
12	108DR00015	地政局/工程管理科/	臺中市第 13 期市地重劃工程整合標	857,437	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 109 年 7 月 28 日完成決標，刻正辦理簽約用印事宜。
13	108DR00012	地政局/工程管理科/	臺中市第 13 期市地重劃區環中路西側拓寬 20M 工程	184,667	56	57	1	流廢標次數：5 次， 期程修改次數：2 次 搭建工務所。

(十一)災修工程

進度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	合計
小計	1 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	108DF00294	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市豐原區東陽路(中88線道)災害復建工程	60,000	65	65	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中

(十二)其他(財務及勞務採購案用)

進度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	合計
小計	205 件(94.47%)	4 件(1.84%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	8 件(3.69%)	217 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	108A735004	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所108年區民團體意外險	11,500	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已簽約完成，民眾均依符合申請條件申請
2	108A736001	龍井公所/社會課/	108年臺中市龍井區區民團體意外保險	15,986	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 驗收完成，付款完成，辦理退還履約保證金中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
3	108AN00 024	消防局/秘書室/秘書室文書庶務股	108 年度消防人員及職員應勤服裝採購案	12,211	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 本案 A 項次 108 年 10 月 3 日決標，另 B、C 項次 108 年 10 月 23 日第二次公開招標，108 年 11 月 1 日續行開標，於 108 年 11 月 28 日決標，原訂 109 年 3 月 17 日前第一批交貨，惟廠商因武漢肺炎影響因素報請本局核准履約交貨延長至 109 年 4 月 1 日，廠商分別於 109 年 3 月 9 日及 4 月 1 日完成交貨履約。109 年 4 月 9 日完成初驗，另續行驗收於 109 年 4 月 30 日驗收合格。109 年 5 月份實施制服發放、個人簽收確認及換貨作業，並於 109 年 5 月 29 日辦理換貨事宜，109 年 6 月 23 日辦理第 1、2 批次 70% 價金付款作業，賸餘 30% 部分依契約規定於 109 年 8 月 5 日辦理付款事宜。
4	107AG00 037	交通局/交通規劃科/	107 年度臺中市主要幹道智慧化動態續進號誌計畫	15,000	98	100	2	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 1、本案於 107 年 9 月 17 日上網公告，訂於 107 年 10 月 12 日 09:30 開標，結果流標。 2、本案已完成檢討及邀標書修正，訂於 107 年 11 月 27 日 09:30 開標。 3、本案已於 107 年 12 月 5 日完成評選，並於 107 年 12 月 20 日議價完成，由鼎漢國際工程顧問股份有限公司得標。 4、廠商已於 107 年 12 月 28 日提送工作執行計畫書，本局並已於 108 年 1 月 21 日核備，於 108 年 5 月 15 日支付第一期款 4,966,500 元。 5、廠商已於 108 年 4 月 19 日提送期中報告書，並依本局意見修正報告書於 108 年 5 月 28 日提送修正版報告書，本局並已於 108 年 8 月 6 日核備期中報告書。 6、本案第二期款已於 108 年 12 月 16 日付款予廠商。 7、本案廠商已於 109 年 1 月 2 日提送期末報告書，本局並於 109 年 1 月 17 日請廠商依本局意見進行修正，廠商並於 109 年 2 月 10 日提送修正版期末報告書，並已於 109 年 3 月 19 日召開期末審查會議，會議結論為修正後通過。 8、廠商已於 109 年 4 月 9 日提送修正版期末報告書，109 年 4 月 23 日已請廠商再修正報告，並於 109 年 4 月 29 日前提送，本局並已於 109 年 5 月 13 日核備期末報告書，109 年 6 月 15 日辦理驗收作業，已於 109 年 7 月 20 日發文請交通部撥付第一期款。 9、本局已於 109 年 8 月 12 日支付廠商第三期款 2,128,500 元，已申請結案作業。 付款進度：108 年 5 月 15 日支付第一期款 496 萬 6,500 元，108 年

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								12月16日支付第二期款709萬5,000元，109年8月12日支付第三期款2,128,500元。
5	107AP00145	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	臺中市農地污染控制場址適當措施改善計畫-南屯、大甲等2區農地污染改善工作	13,303	70	100	30	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 109.08.12撥付廠商第三期款（尾款）。
6	109AD00024	教育局/國民小學/陳平國小	臺中市北屯區陳平國民小學108學年度充實國民中小學圖書館藏書量計畫採購案	47,966	55	100	45	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案已於109.8.24支付所有款項，項次一~六合計新臺幣47,965,860元。
7	109AP00042	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	109年採購垃圾衛生掩埋場履帶式挖土機2輛	13,000	40	100	60	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 本案已於1月15日決標，1月21日訂約 2. 已於109年8月6日核付價金予承攬廠商
8	109AR00015	地政局/測量科/測量科第一股	臺中市政府地政局暨所屬地政事務所測量外業用公務車採購案	10,100	40	100	60	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已付款完竣，擬請解除列管
9	108AM00143	警察局/秘書室/	臺中市政府警察局潭子辦公大樓會議室系統設備採購案	12,184	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 針對軟體（程式）缺失部份要求改善，以利後續付款作業。
10	108AE00038	經發局/工業科/工業科第四股	107年臺中市精密機械科技創新園區污水處理	22,300	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 109年8月27日召開第4期履約驗收會議：依出席委員及長官建議，廠商應於報告中說明本期操作之結果，呈現操作品質非只列出

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			廠、自來水系統維護及代操作計畫後續擴充					操作數量(如針對檢測數據做深度分析、提出有無異常狀況、回饋建議等)。待精策公司補齊資料後擇日再開驗收會議。
11	104AF00093	建設局/新建工程處/土木工程科	華南路以東銜接特三號道路之委託水土保持計畫暨環境影響評估	10,300	100	95	-5	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 依契約相關規定執行計畫中,辦理都市計畫變更及基本設計審議中
12	106AG00041	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	2018 臺中世界花卉博覽會門票代售暨入口驗票委託服務案	382,000	100	98	-2	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 一、已於108年6月28日提送結案報告並於9月5日召開總結報告書審查會議審查廠商所送報告書。 二、已於108年9月20日將總結報告書審查會議紀錄發函予廠商,廠商於9月23日傳送總結報告書修正版電子檔,經審閱後於109.5.4函請廠商補正說明。 三、本案於108年12月26日召開契約執行結案及履約爭議問題研商會議,邀集各相關局處單位協助提供意見,後續將積極辦理相關事宜。 四、廠商前於108年8月23日主張本府自108年1月1日起至4月24日止實施新免費政策6-12歲兒童免費入園致短收服務費、設備擴充增設費用、新增人力服務費等(計4,239萬4,000元)向本府申請爭議調解,另於109年1月8日本府採購申訴審議委員會第55次會議決議調解成立,相關給付款項並已於109年4月23日撥付完成。 六、本案於109年6月29日辦理驗收作業,驗收結果及結算明細於109年7月23日簽奉完成。 七、109年7月27日函請本府農業局協助將款項撥付予本局,惟該局於109.8.5函復查本案尚未通過議會審議,請本局釐清是否完成編列審議程序,以利經費撥付。 八、本案於109.9.3奉准暫時解列,相關檔案已上傳完成。
13	106AG00047	交通局/交通規劃科/	水湳轉運中心新建工程委託設計技術服務(含後續擴充條	79,067	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 108年6月3日召開工作會議,討論都審報告修正內容及本案後續辦理方式,108年7月4日召開會議確認後續推動方式,108年7月19日、108年8月16日召開工作會議,108年10月5日、10月17日

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			款)					召開會議討論設計內容，108 年 11 月 22 日召開工作會議，109 年 2 月 7 日與建築師討論設計方案，109 年 2 月 24 日、109 年 3 月 25 日建築師提送修正資料，109 年 5 月 22 日、109 年 6 月 4 日、109 年 7 月 8 日召開工作會議討論設計方案，109 年 7 月 17 日建築師簡報設計成果。廠商 109 年 8 月 11 日完成簡報修正版，目前製作動畫中。
14	106AG00 052	交通局/交通規劃科/	臺中輕軌捷運系統第二期路網可行性研究	15,800	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 108 年 5 月 16 日、108 年 6 月 17 日召開期中修正報告工作會議，108 年 7 月 1 日廠商提供路網方案修正版，108 年 7 月 4 日召開會議確認整體路網優先順序，108 年 7 月 12 日召開工作會議討論期中報告書修正方向，108 年 8 月 8 日廠商提送期中報告書修正版，108 年 8 月 19 日期中報告書核備，108 年 11 月 6 日召開專家學者座談會，108 年 12 月 16 日廠商提送期末報告，109 年 1 月 14 日函請廠商修正報告書內容，109 年 2 月 25 日、109 年 3 月 4 日召開工作會議，109 年 6 月 11 日、109 年 6 月 24 日廠商提供修正報告，109 年 7 月 2 日提供修正意見予廠商，109 年 8 月 19 日廠商提供修正報告，目前正檢視中。
15	106AH00 031	都發局/城鄉計畫科/	變更臺中市都市計畫(舊有市區及一至五期市地重劃地區)細部計畫(第三次通盤檢討)案	13,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 廠商依歷次重製疑義研商會議決議修正重製成果，並製作公展草案。 1.109 年 7 月 29 日召開期中報告書審查會議暨第 7 次工作會議。 2.109 年 7 月 24 日提供通檢草案書圖。3.109 年 8 月 7 日草案第 1 次研商會。4.109 年 8 月 13 日草案第 2 次研商會。
16	106AH00 037	都發局/建造管理科/	臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置中長期計畫	85,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 於 109/9/2 辦理第 8 期驗收作業
17	106AH00 053	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	106 年度臺中市社會住宅包租代管試辦計畫	216,432	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 兩家業者媒合累計共計媒合 1,163 件（包租包管 35 件、代租代管 1128 件），依契約規定辦理包租包管與代租代管的各項租賃服務與請款作業。第一期計畫變更契約履約期限已於 108 年 4 月 11 日簽准，續辦媒合一般戶工作。媒合期已於 108 年 8 月 31 日截止，後續辦理相關管理事宜。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
18	106AP00110	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	106 年度環保署補助辦理垃圾車加裝濾煙器示範運行計畫	11,700	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1. 廠商完成第一年第二期報告，環保署於 8 月初核撥第一年第二期補助款，本局於 8 月中核撥第一年第二期補助款予廠商。 2. 本局於 8 月 17 日召開第二年第一、二期報告書審查會，後續已函文廠商提送修訂稿；其他事項廠商持續履約中。
19	106AR00022	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市烏日（九德地區）區段徵收委託地籍整理及土地分配專業服務案	15,270	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依據內政部土地徵收審議小組專案小組意見，已修正本案區段徵收評估報告書並重新送內政部審議。
20	107AD00071	教育局/幼兒教育科/幼兒教育科第二股	臺中市政府教育局委託辦理 107 學年度新設非營利幼兒園	114,142	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案 107 學年度第 2 學期到園檢查作業業於 108 年 4 月 16 日及 24 日辦理完竣，107 學年度第 2 學期第 2 期政府分攤之學費差額業於 4 月 15 日前辦理撥付，並業完成 107 學年度家長滿意度調查，另業配合中央少子女化政策計畫之配套措施進行契約變更事宜，並業辦理 108 學年度第 1 學期第 1 期及第 2 期學費差額預撥事宜完竣，業於 108 年 10 月 5 日完成 107 學年度分期驗收作業，業於 108 年 11 月 21 日，25 日，28 日完成績效考評作業。考評結果達 90 分以上者，該園得以申請績效獎金，業於 109 年 2 月完成績效獎金撥款。108 第 2 學期到園檢查業於 109 年 4 月 21、23 日辦理完竣。108 學年度績效考評作業訂於 108 年 6 月 8 日、10 日及 29 日，108 學年度績效考評業已辦理完竣，各園考評結果均達 90 分以上，得以申請績效獎金。
21	107AD00097	教育局/市立高中職/臺中一中	臺中一中照明改善節能績效保證專案採購	10,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中
22	106AE00011	經發局/工業科/工業科第三股	大里夏田產業園區委託申請設置案	42,300	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 廠商於 109 年 8 月 7 日依規檢送 109 年 7 月份工作月報，本局於 109 年 8 月 11 日存供備查。
23	106AG00028	交通局/停管處/停車	106-109 年度租賃 PDA 開	19,060	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		規劃課	單設備案					8月履約中
24	107AD01029	水利局/污水工程科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程委託專案管理服務(含試運轉)	75,917	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 109/4/28 召開第七次用水協商會議，6月20日中龍董事會已納入，目前已分別接獲中龍公司及港務分公司函復同意三方契約內容。契約文本於109/7/20 函送港務分公司用印。 2. 109/7/16 召開招商文件研商會議 3. 109/8/17 與各界廠商及中央單位召開本案招商說明會
25	107AE00057	經發局/工業科/工業科第三股	擴大神岡都市計畫產業園區委託申請設置案	42,300	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 109年8月10日廠商提送109年7月份工作月報，並於109年8月17日經本局備查。 2. 109年8月5日同意核備初步規劃報告。
26	107AE00060	經發局/工業科/工業科第三股	新訂烏日(溪南)產業發展特定區計畫規劃案	12,100	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 廠商於109年8月10日依約檢送109年7月份工作月報，本局於109年8月13日存供備查。 2. 本案期末報告(定稿本)已於109年8月3日同意核定。
27	107AE00063	經發局/產業發展科/	東協廣場新南向跨境體驗示範基地科技加值創新場域營運計畫委託專業服務案	18,000	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 109年8月20日辦理1場次市場推廣活動；8月16日辦理1場次市場驗證前測活動，截至109年8月31日止已完成9場推廣活動及19場市場驗證活動。
28	104AH00009	都發局/城鄉計畫科/	烏日、大肚都市計畫區整併及主要計畫、分離專案通盤檢討規劃作業案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案於105.3.24公告徵求意見，105.12.2開始公開展覽，12.16公展說明會。各案進度如下： (1) 烏日通檢：歷經10次市都委會專案小組審議，並於106.12.22市都委(78)大會及107.1.26市都委(80)審議通過。107.4.30報請內政部審議，歷經4次內政部專案小組審議，於109.3.10經內政部第964次大會審竣，5月15日辦理再公展，7月24日提送內政部審議。(2) 高鐵通檢：主要計畫於109.1.16公告發布實施，細部計畫則於109.3.18發布。(3) 烏日大肚整併：已召開3次小組，然考

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								量整併效果，將俟烏日通檢及高鐵通檢經內政部審竣後再提會討論。(109.8.28 進度更新)
29	103AH00 047	都發局/城鄉計畫科/	臺中市轄區內都市計畫公共設施用地專案通盤檢討規劃案	25,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1. 台中港專案部分於 108.11.21 提內政部都委會審議，108.12.19 第 1 次部小組，109.6.8 第 2 次部小組。 2. 梨谷專案部分於 108.12.20 提內政部都委會審議，109.3.17 第 1 次部小組。 3. 東新石專案部分於 109.1.13 提內政部都委會審議，109.3.26 第 1 次部小組，109.4.9 第 2 次部小組，109.4.24 第 3 次部小組。 4. 甲安埔專案部分於 109.1.10 提內政部都委會審議，109.3.25 第 1 次部小組，109.7.15 第 2 次部小組。 5. 潭雅神專案部分於 109.2.11 提內政部都委會審議，109.3.31 第 1 次部小組，109.4.10 第 2 次部小組，109.4.24 第 3 次部小組。 6. 日大專案部分於 109.3.4 提內政部都委會審議，109.4.15 第 1 次部小組。將續提內政部都委會審議。 7. 后豐專案部分於 109.3.4 提內政部都委會審議，109.5.6 第 1 次部小組，109.6.24 第 2 次部小組。 8. 原臺中市專案部分於 109.4.7 提內政部都委會審議，109.5.1 第 1 次部小組。將續提內政部都委會審議。 9. 大平霧專案部分於 109.4.28 提內政部都委會審議，109.6.2 第 1 次部小組，109.6.23 第 2 次部小組。
30	104AE00 024	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市工業園區整體發展計畫委託專案管理服務案	27,430	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1. 廠商依約於 109 年 8 月 10 日提報 109 年 7 月份工作月報至本局備查，本局於 109 年 8 月 14 日存供備查。
31	101AF00 047	建設局/建築工程管理科/	水湳國際會展中心新建工程委託專案管理技術服務案	75,111	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案工程業於 108 年 3 月 20 日開工，廠商（專管單位）業依契約規定指派專責相關人員進駐現場執行履約作業中。
32	102AH00 018	都發局/城鄉計畫科/	台中市都市計畫主要計畫通盤檢討規劃案	20,500	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 109.7.30 變 44 案簽定協議書
33	102AH00 027	都發局/城鄉計畫科/	擴大大里都市計畫改採市地重劃開發案	27,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 經濟部水利署 106.8.14 召開認屬國家重大建設審認會議，會議紀錄 106.8.24 送達，106.9.30 經濟部水利署請本府先行回應各單位意見

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								後再報行政院核定，已於 106 年 11 月 10 日先行就處理情形對照表及說明書修正草案內容，送請行政院農業委員會、內政部地政司、內政部營建署、交通部公路總局、財政部國有財產署、經濟部水利署等機關審查。並再以 106 年 12 月 19 日府授都計字第 1060278204 號函，請經濟部水利署陳報行政院認定為國家重大建設，該署於 107 年 1 月 25 日召開第 2 次審認會議（107 年 2 月 6 日紀錄送達，本府並於 107 年 3 月 5 日檢送修正報告書請經濟部續予陳報認審，經濟部於 107 年 4 月 13 日將審查結果報請行政院認定）。已於 107.08.17 取得上開國家重大建設認定函，確認開發計畫範圍，本府將加速擬定都市計畫作業。107.12.7 辦理擬定前公告徵求意見 30 天，107.12.19 召開徵求意見座談會，108.4.1 召開機關協調會，108.04.29 經批示同意辦理草案公展作業，108.5.6 草案公告公開展覽，108.5.16 召開公開說明會，108.7.19 召開市都委會第一次專案小組會議，108.9.4 召開第二次專案小組會議，108.9.26 召開第三次專案小組會議，108.10.31 召開第四次專案小組會議，108.12.12 召開工作小組會議，108.12.19 召開第五次專案小組會議，109.3.26 召開第六次專案小組會議，109.6.1 召開工作小組會議，預計 109.9.8 召開第七次專案小組會議。
34	103AF00081	建設局/新建工程處/土木工程科	東勢-豐原生活圈快速道路工程環境監測工作	15,835	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 23.104 年 11 月 30 日簽辦第 1、2 標二階環評委託技術服務採購案，104 年 12 月 25 日上網公告，105 年 1 月 27 日開標，並訂於 105 年 2 月 3 日召開評選會議。24.104 年 12 月 31 日召開第 5 標細部設計進度檢討會，目前進度 70%，預計 105 年 1 月 12 日前提送細設成果。25.105 年 1 月 21 日邀集豐原、石岡、新社、東勢、和平等區里辦公處召開加速推動公開說明會。26.105 年 1 月 26 日召開第 5 標細部設計審查會。27.原訂於 105 年 2 月 5 日召開第 3 標分段辦理評估計畫簡報會議，因故延期。28.現正依計畫定期實施監測作業中。
35	103AG00016	交通局/交通工程科/交通工程科第二股	臺中市公共自行車租賃系統建置及營運管理及後續擴充	169,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 本案已於 105 年 8 月份已完成 100 站營運啟用，後續擴充 40 站租賃站已全數完成。 2. 至契約期滿前，由微笑單車公司進行營運管理。
36	103AH00011	都發局/綜合企劃科/	豐原都市計畫通盤檢討規劃案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 <第一階段> 1. 豐原三通一階書圖 109.03.26 報請內政部核定，109.05.15 公告發

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								布實施。 2. 規劃單位 109.07.17 提送細部計畫書圖，109.07.24 完成核對，109.7.27 請規劃單位至科內討論。 3. 109.08.10 簽辦細部計畫核定發布實施作業，109.08.24 簽准。 < 第二階段 > 109.05.13 紀錄到府，請規劃單位 109.06.01 檢送再公展計畫書圖。 109.06.17 公告補辦公開展覽，109.07.08 辦理公開說明會。 109.07.17 再公展期滿 30 日，人陳案陸續錄案並函詢相關單位， 109.08.20 與規劃單位確認研析意見，109.08.24 簽辦提請內政部大會審議作業。
37	105AE00 044	經發局/工業科/工業科第四股	105 年臺中市精密機械科技創新園區二期標準廠房新建工程委託專案管理	15,007	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 刻正協助辦理廠房出租作業
38	105AF00 100	建設局/新建工程處/土木工程科	國道四號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道環境監測工作	13,940	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 目前履約執行監測中。
39	105AF00 130	建設局/新建工程處/土木工程科	105 年度道路橋樑工程委託設計監造技術服務（大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等 10 區）	11,585	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 持續派工中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
40	105AG00040	交通局/交通規劃科/	大臺中地區捷運路網檢討規劃暨臺中捷運系統初期路網可行性研究	12,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1、109 年 2 月 21 日向府一層長官報告機場捷運路線規劃及後續辦理事項，將依決議修正報告書。 2、109 年 5 月廠商提送修正版報告。 3、109 年 6 月 9、10、11 日辦理機場捷運（橘線）說明會。 4、109 年 7、8 月依說明會意見修正報告中。
41	105AG00048	交通局/交通工程科/交通工程科第二股	臺中市公共自行車租賃系統建置及營運管理(第二期)	345,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已完成 229 站營運啟用、229 站設備查驗。
42	105AQ00101	文化局/臺中市文化資產處/遺址傳藝課	臺中市 13 期重劃區第一、二、四標工區涉及麻糍埔暨番婆庄遺址雨污下水道搶救發掘計畫	100,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 承商刻正依契約規定進度執行告書撰寫作業，無特殊異常狀況。
43	105AQ00112	文化局/臺中市文化資產處/遺址傳藝課	臺中市 13 期重劃區第一標工區涉及麻糍埔遺址滯洪池工程搶救發掘計畫	115,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 109 年 5 月 27 日，辦理期末發掘驗收，109 年 6 月 10 日，驗收完成款項撥付，尚餘一期結案報告書撰寫作業，刻正依規劃進度執行中。
44	106AD00185	教育局/幼兒教育科/幼兒教育科第二股	教育局-臺中市文小 65、文小 66、文小 10 及廊子地區新設校新建幼兒園舍工程委託專案管理	14,141	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案業於 107 年 2 月 14 日完成簽訂契約，廠商業於 107 年 3 月 15 日提送統包工程需求等相關資料，於 107 年 3 月 31 日召開統包需求書審查會議，並於 107 年 5 月 9 日經雲科大檢核通過，已分別召開第一次統包工程評選會議及辦理公開閱覽完畢，3 案 4 處統包工程業已決標及簽約，基本設計於 108 年 2 月 15 日經本局審查通過，其中文小 65 及文小 10 細部設計審議修正後通過，都市設計審議委員會分別於 108 年 7 月 3 日及 7 月 17 日召開，修正後通過，另文小 66 及廊子校區已通過細部設計審議。4 處工程皆於 108 年 5 月 8 日開

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								工。 截至 109 年截至 7 月底，文小 65 案工程進度 100%，於 109 年 7 月 28 日取得使照；文小 66 案工程進度 100%，於 109 年 7 月 27 日取得使照；文小 10 案工程進度 100%，於 109 年 7 月 28 日取得使照；廊子地區案工程進度 100%，於 109 年 7 月 27 日取得使照。
45	108AE00 045	經發局/公用事業科/ 公用事業科第二股	臺中市住商節電補助第二期計畫委託專業服務案	11,800	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 服務業住商補助 統計至今日總申請案件共 2660 件， 已核銷案件 1369 件。• 預核金額:162,782,760 ----- 服務業住商補助（含擴大） 統計至今日總申請案件共 2698 件， 已核銷案件 1392 件。 預核金額:38,352,183 ----- 二期經銷商家電補助： 總收件數 82521 件，審查通過 57784 件數，已核銷 57784 件
46	108AE00 051	經發局/工業科/工業科第四股	臺中市精密機械科技創新園區三期申請設置計畫	48,460	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1、109 年 8 月 14 日台電同意配合供電。
47	108AE00 054	經發局/公用事業科/ 公用事業科第二股	臺中市家電節電補助第二期計畫委託專業服務案	17,800	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 109/7/27 完成果實錄審查作業 預計 109/9/1 辦理驗收 中華電信補助案： 1. 服心總收件數 60,020 件 2. 郵寄案件（含建檔中、問題件）9,795 件 3. 以上申請補助款金額總計：264,808,966 元 4. 複審完畢 61,270 件，已送市府請款 60,370 件
48	108AD00 049	教育局/幼兒教育科/ 幼兒教育科第二股	臺中市政府教育局委託辦理 108 學年度臺中市新設非營利	155,694	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案業於 108 年 3 月 15 日辦理評選作業完成，並於 108 年 4 月 15 日辦理議約決標事宜，業完成與優勝廠商簽約與用印事宜，業於 108 年 8 月 1 日前完成設立作業事宜並順利開辦，經國教署於 108 年 8

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			幼兒園					月 20 日核定 108 學年度新設非營利幼兒園學費差額，業辦理 108 學年度第 1 學期第 1 期及第 2 期學費差額預撥事宜，並於 10 月完成 108-1 到園檢查作業。預計於 109 年 4 月 21、23 日辦理 108-2 到園檢查作業。108-2 到園檢查業於 109 年 4 月 21、23 日辦理完竣。108 學年度績效考評作業訂於 108 年 6 月 8 日、10 日及 30 日，108 學年度績效考評業已辦理完竣，各園考評結果均達 90 分以上，得以申請績效獎金。
49	108AD00078	教育局/國民小學/上石國小	臺中市 108 學年度招聘英語教學資源中心學校美籍英語協同教學人員計畫	10,450	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 完成驗收會議，結算中
50	108AD00181	教育局/幼兒教育科/幼兒教育科第二股	臺中市政府教育局委託辦理 109 學年度臺中市新設非營利幼兒園	600,155	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 本標案於 108 年 11 月 19 日公告招標，11 月 29 日修正招標文件，於 108 年 12 月 13 日結標，12 月 16 日開標，109 年 1 月 8 日及 10 日召開評審委員會，109 年 1 月 16 日奉准評選結果，1 月 21 日議約（價）、1 月 30 日發布決標公告及第 2 次招標公告，2 月 13 日召開評審委員會，2 月 19 日奉准評選結果，3 月 5 日議價（約）完竣，5 月 8 日簽訂契約，8 月 1 日開學。
51	107AR00021	地政局/工程管理科/	臺中市第 13 期市地重劃區內施工監看與搶救發掘計畫	56,680	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 目前僅剩整合標施作範圍內之局部部份須進行施工監看，俟整合標開工後，即可派工監看
52	107BG00003	交通局/公捷處/運輸工程科	臺中捷運藍線綜合規劃（含環境影響評估）暨捷運設施用地土地地使用變更	75,026	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 於 7 月 15、16、17 日分別於沙鹿區、西屯區及中區各舉辦一場臺中捷運藍線綜合規劃公聽會，所蒐集公聽會之意見及機關辦理情形已於 8 月 28 日上網公告。
53	108A725003	梧棲公所/社會課/	108 年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保	11,000	85	85	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 本案已於 109 年 3 月 14 日履約完成，依契約規定預定 9 月份驗收完成後方能核退履約保證金。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			險					
54	107AH00027	都發局/城鄉計畫科/	臺中市太平地區都市計畫通盤檢討規劃案	14,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 人民陳情意見彙整。 2. 計畫討論：109 年 1 月 31 日召開第 2 次工作會議、109 年 2 月 25 日召開第 3 次工作會議、109 年 4 月 9 日召開第 4 次工作會議。 3. 都市計畫書圖重製疑義研商：109 年 3 月 16 日討論重製疑義、109 年 5 月 20 日召開第 1 次重製疑義研商會議、109 年 7 月 29 日討論重製疑義。 4. 規劃作業：108 年 02 月 13 日太平細部計畫公告徵求意見座談會、109 年 6 月 29 日太平主要計畫公告徵求意見座談會。
55	107AH00056	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	豐原安康段、大里光正段、太平育賢段社會住宅新建工程公共藝術設置案	14,890	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 ■預定管考進度： 108/8/31 日 開始大里光正段公共藝術活動及作品設置（30%） ■實際管考進度（已完成）： 108/5/19 開始大里光正段公共藝術活動及作品設置，已於 108/12/02 辦理驗收，驗收通過。（30%） ■目前進度： 截至 109/8/31 止，預計 109/10 開始執行藝術設置
56	107AP00086	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	107 年臺中市后里區、西屯區、大雅區及港區空氣污染物健康風險調查計畫	46,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本計畫業於 109 年 3 月 13 日辦理期末報告審查會議，廠商依會議紀錄所訂期限（即 109 年 4 月 24 日）前提送審查意見對照表及修正稿報告書電子檔；另為求慎重，已於 109 年 7 月 17 日邀集委員召開第二次期末報告審查會議，並要求廠商依該次會議紀錄所訂期限（即 109 年 8 月 3 日）前提送審查意見對照表及修正稿報告書電子檔。
57	107AP00122	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市文山資源回收(焚化)廠委託操作管理計畫	50,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 107 年 10 月～109 年 5 月份服務費用已核銷付款，109 年 6 月份服務費用於 109 年 8 月 31 日黏貼發票辦理付款作業，109 年 7 月份服務費用資料審查中。
58	108AF00099	建設局/新建工程處/土木工程科	牛埔橋改建工程委託設計監造技術服務案	14,290	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理基本設計

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
59	108AG00002	交通局/停管處/停車管理課	108 至 109 年臺中市政府公有停車場停車費用委託代收作業案	136,979	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 109 年 7 月廠商代收停車繳費單計 1,244,884 件，代收停車費金額 45,390,137 元，代收手續費為 5,065,848 元，刻正簽辦 7 月份手續費付款作業。
60	108AG00013	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區舊社等三件停車場立體化興建工程委託專案管理服務	16,380	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 刻正進行土方開挖作業及相關工程資料送審。
61	108AG00018	交通局/公捷處/工程管理科	臺中捷運綠線土地開發招商總顧問委託專業服務案	16,600	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商於 109.08.31 應機關要求辦理 109 年 8 月份工作會議，並協助進行 G6、G8a 審查作業。
62	108AG00031	交通局/停管處/停車管理課	臺中市公有停車場停車費催繳及舉發違規通知資料處理	12,521	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案採按月結算前 1 個月勞務費，於施作完成之次月付款，109 年 7 月份催繳舉發作業於 8 月 17 日驗收，刻正辦理核付勞務費。
63	108AG00034	交通局/交通規劃科/	108 年度臺中市智慧交通管理系統建置計畫	16,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1、108 年度委託廠商辦理交通巨量分析及應用（100 萬）與 108 年度臺中 TOPIS 系統暨設備建置計畫（1,500 萬），2 案合併發包。 2、招標文件已於 108 年 5 月 21 日簽准，已於 108 年 5 月 23 日上網公告，於 108 年 6 月 18 日開標，並訂於 108 年 6 月 24 日召開評選會議。 3、廠商已於 108 年 7 月 12 日提送工作執行計畫書，本局並已於 108 年 8 月 2 日核備工作執行計畫書，並已於 108 年 9 月 3 日支付第一期款 3,000,000 元。 4、廠商已於 108 年 11 月 19 日提送期中報告書，並已於 108 年 12 月 18 日完成期中報告審查，審查結果為原則通過，並於 109 年 2 月 4 日核備期中報告，109 年 2 月 21 日完成撥付第二期款 600 萬元。 5、本案已於 109 年 7 月 15 日辦理座談會議。 付款進度：108 年 9 月 3 日支付第一期款 300 萬元，109 年 2 月 21

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								日完成撥付第二期款 600 萬元。
64	108AG00 041	交通局/運輸管理科/ 運輸管理科第一股	水湳智慧城 自駕巴士虛 實場域整合 運行計畫委 託服務案	15,600	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1. 本案於 109.1.9 撥付予廠商第一期款 292 萬元整。 2. 本局於 109.3.11 向市長簡報本案辦理情形及本市未來自駕車辦理方向。 3. 本府於 109.3.9 核發附審查意見但書之同意函予廠商，為向經濟部申請無人載具科技創新實驗計畫並取得試車牌，廠商已於 109.3.30 提送經濟部計畫書，並依經濟部文件審查意見於 109.5.8 提送補件後計畫書，經濟部現正審核中。 4. 本局於 109.6.19 函文交通部科顧室，申請展延本案第 2 期及第 3 期撥款期程至今年 11 月及 12 月，交通部已於 109.7.2 同意備查，並請本局於 109.12.15 前完成請款。 5. 本局於 109.8.24 同意廠商申請封閉中科路外側車道（經貿五路-大鵬路）及大鵬路（逢大陸-信平路）進行實車測試（9.1-9.27 平日 9 時至 17 時）及試運行（9.28-10.12 平假日 9 時至 17 時）。 6. 廠商已於 109.8.26 於新竹縣工研院中興院區辦理教育訓練及試乘體驗。
65	108AH00 010	都發局/秘書室/秘書室第二股	108 年度建管 檔案數位化 影像製作案	46,446	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 ■預定管考進度： 109/4/20 第 1 次交貨完成日期（55%）。 ■實際管考進度（已完成）： 109/3/6 第 1 次交貨完成日期（55%）。 ■目前進度： 109/8/5 提送 7 月份工作報告，預定工作進度 11.59%，實際工作進度 12.25%，超前 0.66%。
66	108AH00 039	都發局/建造管理科/	臺中市建築 管理資訊一 站式服務平 台建置計畫	15,860	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 109/8/11 召開工作小組會議，專案執行中
67	108AH00 041	都發局/綜合企劃科/	臺中市潭 子、大雅、 神岡區都市 計畫通盤檢 討整體規劃 案	12,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 109 年 7 月 30 日規劃單位檢送期末報告，並訂於 109 年 9 月 1 日召開「臺中市潭子、大雅、神岡區都市計畫通盤檢討整體規劃案」產業發展用地研商工作會議。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
68	108AH00043	都發局/城鄉計畫科/	中部科學工業園區台中基地附近特定區計畫通盤檢討規劃案	12,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 108/6/6 規劃單位檢送工作計畫書，於 108/7/11 召開審查會議。 2. 並於 108/7/22 函發工作計畫書審查會議修正後通過，請規劃單位於文到 15 日檢送修正工作計畫書到局憑辦。 3. 108/8/5 規劃單位檢送工作計畫書修正本，108/8/8 本局同意備查。 4. 108/8/8 函請範圍內區公所協助測量作業。 5. 108/09/23 通知廠商請領第一期款。 6. 108/10/18 召開工作會議討論規劃階段議題研析方向。 7. 108/11/26，自通檢案啟動規劃作業，已彙送 12 件建議意見納入規劃階段參考。 8. 108/12/09 函請地政局協助提供重測後地籍資料，地政局於 12/19 函復及提供納入規劃參考。並另檢送 3 件陳情意見納入規劃參考。 9. 109/1/16 檢送「中部科學工業園區台中基地附近特定區計畫通盤檢討規劃案」現況資料蒐集及調查分析成果、計畫圖重製作業成果。 10. 109/1/20 檢送「中部科學工業園區台中基地附近特定區計畫通盤檢討規劃案」通盤檢討公告徵求意見範圍圖一式十份及座談會企劃書，依規另案辦理公告公開徵求意見。 11. 109/2/20 函請城鄉分署協助測量成果資料監審。109/2/25 簽辦公告公開徵求意見。 12. 109/03/26 辦理公告徵求意見期間座談會，4/21~4/24 辦理地形驗收監驗。 13. 109/8/31 重製疑義第五次研商會。
69	108AH00050	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區國安段 1 期社會住宅興建工程委託專案管理(含監造)技術服務案	77,209	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 預定管考進度:109/01/10 完成期中報告(70%)。 2. 實際管考進度(已完成):108/12/27 完成期中報告(70%)。 3. 109 年 8 月 20 日簽訂國安段 1 期統包工程契約。
70	108AH00056	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	臺中市社會住宅包租代管第二期計畫	151,524	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 後續擴充業於 8 月 21 日換約完成，移請秘書室辦理決標公告。 2. 本市第二期包租代管截至 109 年 8 月 21 日共計媒合 666 件(包租包管 144 件、代租代管 522 件)

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
71	108AH00059	運動局/運動產業科/	臺中市巨蛋體育館興建工程委託專案管理技術服務	128,500	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 109/08/05-109/08/16 台中巨蛋競圖成果展開幕儀式，109/8/24-110/08/24 臺中市政府新市政大樓惠中樓展出 5 家模型，首獎將在願景館展出。109 年 8 月 27 日上午 10 時巨蛋基地會勘，目前與設計監造單位簽約中，預計 109 年 8 月 28 日提送工作執行計畫書（含工作進度時間表）、BIM 工作計畫書及委託地質鑽探工作計畫書。
72	108AH00062	都發局/城鄉計畫科/	臺中國際機場園區規劃案	14,600	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 109 年 1 月 29 日招標文件奉核，109 年 2 月 6 日公告招標、3 月 6 日截標、3 月 9 日開標，3 月 19 日召開評選會議，投標廠商評選結果未達標，4 月 29 日簽奉鈞長核准，同意因疫情展延至 5 月 15 日前第 2 次公告招標。109 年 5 月 15 日第 2 次公告招標，5 月 28 日開標，原訂於 6 月 5 日召開評選會議因委員請辭流會，已重組評選委員會於 109 年 7 月 23 日再召開評選會議，已選出優勝廠商，於 8 月 21 日議約 8 月 24 日決標，刻訂約事宜。
73	108AK00102	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	109 年臺中市兒童及少年保護個案家庭服務方案	20,200	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 轉介 14 案
74	108AM00155	警察局/刑事大隊/偵二隊	109 年度違禁藥品尿液委外鑑驗採購案	10,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 確實履約並出具報告
75	108AD01034	水利局/污水營運科/	臺中市福田水資源回收中心委託代操作維護管理工作	77,809	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依約執行中
76	108AP00019	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	108 年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫	187,000	98	98	0	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 已於 109 年 8 月 18 日完成后里廠總驗收作業。
77	108AP00119	環保局/環境設施大	臺中市一般廢棄物分選	80,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		隊/環境設施大隊第一組	打包計畫					1. 廠商於 109 年 8 月 10 日提送 7 月份月報，無逾期情形，本局於 109 年 8 月 17 日檢還該月報並要求廠商於 109 年 8 月 24 日前提送修正後月報。 2. 廠商於 109 年 8 月 24 日提送修正後 7 月份月報，無逾期情形。 3. 廠商於 109 年 8 月 24 日提送第二期請款資料。 4. 契約執行中。
78	108AP00120	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	大肚掩埋場興辦事業計畫、水土保持計畫及開發計畫等專業服務	11,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 本案於 108 年 8 月 30 日決標，9 月 11 日訂約。 2. 廠商於 109 年 6 月 5 日提送水土保持規劃書，無逾期情形，本局於 6 月 12 日提送水利局（業管機關）審查。 3. 契約執行中。
79	108AQ00108	文化局/臺中市立圖書館/閱覽典藏課	109 年度圖書館營運勞務承攬採購案	18,620	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 109 年度圖書館營運勞務承攬採購案 7 月份款項 1,443,028 元於 109 年 8 月 18 日奉核付款
80	108AR00019	地政局/清水地政/第二課	108 年度臺中港特定區計畫(第三次通盤檢討)都市計畫樁位重置地籍圖重測計畫	18,240	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 地籍圖重測結果公告 7/6-8/5，重測土地標示變更登記。
81	108AR00033	地政局/土地編定科/	「臺中市國土功能分區分類及使用地劃設作業」委託技術服務案	12,900	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 109 年 8 月 12 日召開審查工作計畫書會議
82	108AZ00008	原委會/經濟建設及土地管理組/	原住民族產業創新價值計畫-扶植產業聚落-原民見學聚落平臺三年推動計畫	17,570	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 辦理在地人才資源培訓 2. 辦理快閃市集 3. 109 年 8 月 12 日辦理第四期驗收 4. 109 年 8 月 26 日中央原民會-輔導訪視會議

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
83	108AZ00009	原委會/經濟建設及土地管理組/	原住民族產業創新價值計畫-中原好物特色據點通路布建三年推動計畫	29,150	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 108 年 8 月 29 日上網公告招標，同年 10 月 8 日完成議約（決標）程序。三年推動計畫金額總計 2,915 萬元（108 年 380 萬元整；109 年 1,225 萬元整；110 年 1,310 萬元整），履約期限自 108 年 10 月 9 日起至 110 年 12 月 10 日止。本府文資處於 109 年 8 月 21 函復本會所送修復再利用方案（修正本）同意備查，第二期修繕工程可逕行施作。中央原民會委託廠商（中國生產力中心）於 109 年 8 月 26 日率訪視委員辦理輔導訪視完竣。中央原民會排訂於 109 年 9 月 9 日假新北市下午 2 時召開本計畫 109 年度期中報告審查會議。
84	109A725001	梧棲公所/社會課/	109 年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險	11,000	40	40	0	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 依契約內容辦理中。
85	109A735005	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所 109 年區民團體意外險	11,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已簽約完成，民眾均依符合申請條件申請
86	109A736001	龍井公所/社會課/	109 年臺中市龍井區區民團體意外保險	15,000	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 辦理作業中
87	109AA00018	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第二股	臺中市政府智慧能源管理中心建置案	15,622	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 完成伺服器虛擬化叢集、儲存及網路設備佈建（含網路線佈線），廠商賡續履約中
88	109AB00015	民政局/生命禮儀管理處/東海殯儀館	109 年東海火化場汰換空氣污染防制設備 1 套	20,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案由承攬廠商履約中
89	109AD00071	教育局/國民小學/烏日國小	烏日國小-臺中市 109 年度中小學資訊科技教室資訊設備更	83,078	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 決標廠商履約進行中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			新採購案					
90	109AD00 072	教育局/國民小學/烏日國小	臺中市政府教育局因應「嚴重特殊傳染性肺炎」(武漢肺炎)推動數位學習計畫平板採購案(烏日國小)	33,330	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 決標廠商履約進行中
91	109AD00 098	教育局/國民中學/神岡國中	臺中市立神岡國民中學 109 學年度改制工業高級中等學校實習工場設備採購	35,275	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 8/28 完成書面契約。
92	109AD00 114	教育局/國民小學/黎明國小	LMES109-2 臺中市南屯區黎明國民小學「臺中市 109 年度前瞻基礎建設計畫-國民中小學校園數位建設-校園智慧網路建置採購」	73,673	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 網管型（核心）交換器，網管型（邊際）交換器，校園光纖骨幹，班級教室網點，室內型無線基地台 ThinAP，小封裝可插拔收發器（SFP），智慧網管系統，安裝、設定及施工。
93	109AD00 115	教育局/國民中學/大甲國中	臺中市 109 年度校務行政電腦更新採購案	37,870	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中
94	109AD00 119	教育局/國民小學/上石國小	上石國小-109 學年度招聘英語教學	10,450	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已完成 6 位 ETA 引進+培訓

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			資源中心學校美籍英語協同教學人員					
95	109AD01001	水利局/污水設施科/	109 年臺中市水淨場及截流設施(綠、柳川及東大溪)委託代操作維護工作及專業服務	25,850	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 (1) 主要施作項目：辦理綠川、柳川及東大溪現地處理設施聯合代操作維護工作 (2) 目前施作項目：8 月份例行性代操作維護工作 (3) 預計完工日期：109 年 12 月
96	109AD01003	水利局/防災中心/	109 年度大型移動式抽水機維運搶險委託專業服務(第一次修正)	15,500	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 已於 109 年 8 月 10、11 日完成第 8 次維護保養及試運轉作業。
97	109AD01024	水利局/污水設施科/	臺中市水湳經貿園區水資源回收中心委託代操作維護管理工作	15,671	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中
98	109AD01025	水利局/污水營運科/	臺中市文山及黎明水資源回收中心聯合委託代操作維護管理工作	25,550	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 續辦理黎明水資源回收中心移交接管作業會議、續辦理文山水資源回收中心移交接管會議 2. 正常營運中 3. 8.21 本局專案督導 4. 黎明水資中心 5 月份月報備查，5 月份已付款，6 月月報備查，請寬資料審查中，7 月份月報 PCM 審查中 5. 文山 6 月份月報備查，已付款，7 月份月報 PCM 審查中
99	109AE00004	經發局/工業科/工業科第四股	109 年精密機械科技創新園區景觀維護工作	17,680	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 109 年 8 月 11 日廠商提送 7 月份工作月報 109 年 8 月 17 日辦理會勘 109 年 8 月 26 日辦理第 2 期驗收審查會議

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
100	109AE00023	經發局/商業科/商業科第一股	109 年度臺中購物節	30,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 標案辦理中
101	109AE00031	經發局/工業科/工業科第四股	109 年臺中市精密機械科技創新園區污水處理廠、自來水系統維護及代操作計畫	19,980	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商依約履約中，並於 109 年 8 月 10 日提送 7 月工作月報，本局 109 年 8 月 17 日備查。
102	109AE00045	經發局/公用事業科/	109 年度臺中市智慧節能社區標竿計畫委託專業服務案	15,129	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商於 7 月 23 日提送修正版工作執行計畫書，本局於 8 月 4 日審核通過並撥付第 1 期款（148 萬 5000 元），廠商於 8 月 17 日提送場域遴選辦法，刻正修正部分細節，預計於 9 月公告遴選辦法，並於 9 月 30 日前辦理社區 10 處實地場域勘查與訪談。
103	109AF00003	建設局/機電資訊科/	臺中市 109 年度公共設施管線資料調查暨系統更新擴充第 8 期計畫	16,580	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 持續履約中，已辦理期中審查，廠商預計 9/3 提送期中報告修正版
104	109AF00010	建設局/養護工程處/挖掘管理科	109 年臺中市共同管道保全與管理維護	15,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理 8 月份契約各工區管理維護作業。
105	109AF00011	建設局/養護工程處/挖掘管理科	109 年水湳經貿園區共同管道保全與管理維護	15,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理 8 月份契約各工區管理維護作業。
106	109AF00027	建設局/養護工程處/屯區工程隊	109 年度臺中市養護工程處屯區工程隊景觀維護及植栽改善工程	13,231	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
107	109AK00011	社會局/兒少福利科/兒少福利科第二股	109 年度臺中市公設民營兒少安置機構	26,619	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商履約中
108	109AK00017	社會局/人民團體科/人民團體科第一股	109 年度臺中市志願服務推廣中心委託服務案	10,339	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.3 個志工隊進行業務輔導。 2.2 個志工隊和備諮詢。 3.8 月 12 日辦理社福類進階資訊系統訓練，共有 27 小隊 31 人參加。 4.8 月 7 日辦理志願服務小型宣導活動，共有 127 人參加。 5.8 月 15 日辦理大型宣導活動，共有 1,502 人參加。 6.8 月 13 日、14 日、25 日辦理社福類評鑑實地訪評。 7.8 月份共有 13 個運用單位、4 名民眾諮詢志工媒合工作。
109	109AK00020	社會局/兒少福利科/	臺中市兒童發展社區資源中心	46,132	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.12/31 辦理決標 2.辦理簽約,109 年 8 月累計通報量為 1758 人， 109 年 8 月底個案量為 4,897 人 3.已完成契約變更,於 6 月 18 日決標 4.辦理訪視輔導
110	109AK00022	社會局/家暴中心/成人保護組	109 年度臺中市家庭暴力防治多元處遇服務方案	11,304	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 109 年 8 月份各區辦理情形如下： 第 1 區受理成人保護案件 79 案，續處案件為 261 案 第 2 區受理成人保護案件 75 案，續處案件為 181 案 第 3 區受理成人保護案件 45 案，續處案件為 104 案 第 4 區受理成人保護案件 43 案，續處案件為 127 案
111	109AK00032	社會局/仁愛之家/保健組	109 年度護理、社工及照顧服務員等人力委外勞務	27,284	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約履約提供護理、社工及照顧服務員人力服務進行中。
112	109AK00040	社會局/婦女福利及性別平等科/婦女福利及性別平等科第	109 年度臺中市婦女福利服務中心	27,283	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商如期履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		一股						
113	109AK00 042	社會局/婦女福利及性別平等科/婦女福利及性別平等科第一股	109 年度臺中市新住民家庭服務中心實施計畫	10,803	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商如期履約中，市區、山線、海線中心已完成第二季核銷、大屯中心核銷已 9 月 2 日補件，將於近期辦理核銷
114	109AK00 043	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	109 年度臺中市獨居老人緊急救援系統服務計畫	13,406	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 依契約規範執行服務。 2. 8/17 辦理團督，8/31 方案評鑑。
115	109AK00 045	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	109 年度臺中市建立社區照顧關懷據點輔導計畫	34,512	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已完成三區廠商的第二期核銷撥款。
116	109AK00 046	社會局/人民團體科/人民團體科第二股	109 年度臺中市社區發展培力服務計畫	10,515	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理專案管理事宜--（1）工作會議 （2）社區發展培力輔導 （3）專案計畫執行。
117	109AK00 048	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	109 年度臺中市坪林親子館暨公設民營托嬰中心	10,179	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 親子館已完成第二季費用核銷作業，廠商依約履約中；托嬰中心已完成第二季費用核銷作業，現正辦理 7 月份人員薪資核銷作業，廠商依約履約中。
118	109AK00 049	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	109 年度臺中市親子館暨托育資源中心	50,108	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商依約履約中
119	109AK00 050	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	109 年度臺中市公設民營托嬰中心	19,896	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約規定收托嬰幼兒
120	109AK00 056	社會局/社會救助科/	臺中市政府社會局辦理	11,697	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		社會救助科第二股	臺中市 109 年度充實愛心食物銀行物資採購					8 月物資指定日為 8 月 26 日，履約期限為 8 月 25 日至 8 月 27 日，廠商已於 8 月 27 日完成履約。
121	109AK00065	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	109 年臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫	213,395	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約規定辦理。
122	109AK00067	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	109 年臺中市身心障礙者社區資源中心勞務委託案	27,288	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 服務穩定提供中 2. 方案計畫辦理中 3. 辦理六區社資評鑑 4. 辦理第二季核銷
123	109AK00073	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	109 年度臺中市輔具資源中心設置計畫	15,433	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依據契約期程辦理
124	109AK00084	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	109 年度臺中市居家托育服務中心暨弱勢家庭兒童臨時托育服務	46,874	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 執行契約書工作內容。(已完成第 1.2.5 區核銷)
125	109AG00003	交通局/交通行政科/	109 年度委託民間保全業者辦理拖吊場警衛勤務業務	10,413	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 109 年 7 月份請款案件已付款
126	109AG00004	交通局/公捷處/運輸工程科	2020 大型活動公車接駁計畫	10,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案將依需求進行派車。
127	109AG00005	交通局/公捷處/運輸	109 年度臺中市公車動態	11,067	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		工程科	系統維運暨擴充計畫					一、本案於109年8月3日提送7月份工作月報，並於8月6日備查。 二、本案於109年7月1日提送第二季完工報告書，惟維運廠商履約工項尚未完成，目前已針對契約規定罰款延遲履約。
128	109AG00006	交通局/公捷處/運輸工程科	109年度公車專用道與相關設施保全及清潔維護案	10,387	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 執行公車專用道站體與臺中轉運中心之清潔及垃圾清運。
129	109AF00075	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	109年度臺中市橋梁普查委託檢測暨先期規劃技術服務	23,995	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 截至109年8月17日止，已分別完成大甲區82座、大安區41座、外埔區41座、沙鹿區40座、清水區58座、梧棲區30座、神岡區51座，龍井區61座，大肚區48座，烏日區87座，大雅區64座，西屯區25座，北屯區18座，西區23座共669座外業檢測，完成率63.9%。
130	109AF00084	建設局/養護工程處/路燈養護科	109年度臺中市路燈迴路關聯性調查暨圖資設計建置	26,870	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商於8月14日提送修正後計畫書一式3份，於8月18日審核完畢函復廠商於9月1日開工，並於開工日起指派駐點人員。
131	109AH00020	都發局/建造管理科/	臺中建築執照管制資料庫暨智慧應用平台建置計畫	15,504	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 109/8/11下午召開第一次需求訪談會議
132	109AH00025	都發局/都市更新工程科/	臺中大車站計畫－原建國市場及附近地區都市更新事業招商計畫案	12,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案業已撥付第一期款，並於109年8月20日召開工作會議，廠商依契約預計於109年10月25日前提送期初報告審查。
133	109AH00027	都發局/都計測量工程科/	臺中市109年度都市計畫樁測定、埋設及數值	19,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.109年4月30日申報開工 2.預定109年9月10日辦理第一期分批驗收 3.刻正依契約書履約執行中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			地形測量工程委託技術服務案					
134	109AH00044	都發局/綜合企劃科/	「臺中市2050願景計畫推動平臺」委託技術服務案	14,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 採購階段： 109.08.04辦理議價決標作業。 規劃階段： 109.08.17簽約日，工作計畫書須於109.09.06前提交。
135	109AH00049	都發局/城鄉計畫科/	臺中港特定區主要都市計畫通盤檢討規劃作業案	15,000	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 資料收集。2 人民陳情資料彙整。
136	109AL00003	勞工局/福利促進科/	109年度身心障礙者支持性就業服務計畫	14,992	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 截至8/26止共媒合就業241人次，成功推介就業124人次，共服務5637人次。
137	109AL00035	勞工局/就業安全科/	109年度職業訓練委託案(一)	15,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 截至8月底已開訓14班次，結訓8班次。
138	109AM00009	警察局/交通大隊/執法組	109年度交通違規案件入案舉發作業勞務採購案	12,350	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 7月金額1085937元
139	109AM00025	警察局/資訊室/	M-Police警用行動載具汰換贈購案	17,454	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 第一階段採購：本局於109年1月8日已簽辦函請警政署辦理行動載具採購事宜，並於5月14日、7月20日分辦理決標、驗收。 第二階段採購：本局於109年5月25日已簽辦函請警政署辦理行動載具採購事宜，7月22日辦理決標，預計10月份辦理驗收。
140	109AR00023	地政局/清水地政/第二課	109年度臺中港特定區計畫(第三次通盤檢討)都市計畫椿	18,860	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 重測資料整理。 2. 辦理加密控制測量。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			位置置地籍圖重測計畫					
141	109AT00027	新聞局/新聞行政及流行音樂科/新聞行政及流行音樂科第二股	「2021 臺中市跨年晚會活動」採購案	12,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 已於 8 月 3 日完成決標。 2. 刻正與廠商溝通，進行活動規劃調整。
142	109AT00031	新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第二股	「2020 臺中耶誕嘉年華暨河岸燈飾布置及電影放映整合計畫委託專業服務」採購案	12,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案業於 109 年 8 月 24 日辦理議價（約）作業，刻正依約執行中。
143	109AU00005	稅務局/消費稅科/消費稅股	109 年使用牌照稅、房屋稅暨地價稅繳款書、轉帳繳納通知書及繳納證明書等列印、摺封及郵寄等作業採購案	35,875	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依規劃期程執行，目前無進度落後。
144	109AU00014	稅務局/稅務管理科/稅務管理科稅務管理股	委託便利商店代收地方稅稅款及工程受益費服務作業	13,136	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 得標廠商（統一、全家、萊爾富、OK 等 4 大超商）依約自 109 年 1 月 1 日起履約。 2. 109 年 2 月 14 日已辦理同年 1 月份手續費核銷事宜。 3. 109 年 3 月 11 日已辦理同年 2 月份手續費核銷事宜。 4. 109 年 4 月 16 日已辦理同年 3 月份手續費核銷事宜。 5. 109 年 5 月 8 日已辦理同年 4 月份手續費核銷事宜。 6. 109 年 6 月 9 日已辦理同年 5 月份手續費核銷事宜。 7. 109 年 7 月 6 日已辦理同年 6 月份手續費核銷事宜。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								8.109年8月10日已辦理同年7月份手續費核銷事宜。 9.依規劃期程執行，目前無進度落後。
145	109AY00001	研考會/資訊中心/設備網路科	臺中市政府109年度資訊機房暨所屬機關電腦資訊設備維護	18,876	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 8/27 召開月會
146	109AY00004	研考會/資訊中心/應用服務科	公文整合資訊系統維運暨 HTML5 公文製作系統擴充案	13,740	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 HTML5 公文製作系統於7月13日至7月31日進行機關第一梯次教育訓練，已於8月10日上線。
147	109AP00088	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	109年度各式環保車輛與機具維修保養案	96,372	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案已於109年1月1日開始履約，為分期驗收，目前各區清潔隊刻正簽辦7月份驗收中。
148	109AP00126	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股	108-109年度臺中市政府南B區委託民營清除機構清運垃圾、資源回收工作之二	15,033	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商業已完成該月工作
149	109AQ00058	文化局/市立圖書館/數位資訊課	臺中市立圖書館109年度資訊及資安設備建置採購案	11,185	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 本案承包廠商持續進行各項設備配送及安裝。
150	109AQ00074	文化局/葫蘆墩文化中心/展演股	臺中市葫蘆墩文化中心演奏廳觀眾席座椅及地板更新採購案	11,429	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 本案於109年6月2日開標流標，109年6月3日第二次招標公告，109年6月11日第二次開標，共有1家廠商投標經審查資格符合，109年6月15日辦理評選會議，109年6月30日決標，109年7月17日簽約，109年7月23日辦理工作會議，8月4日開工，8月施作項目為演奏廳觀眾席防護施作，原有座椅及地板拆除及清運，走

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								道 LED 燈具水電打槽拉線及相關電路配線施作。
151	109AR00009	地政局/豐原地政/第二課	109 年度大臺中地區委外地籍圖重測勞務採購案(后里區)	13,087	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約期程辦理中
152	109AP00055	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股	109 年度臺中市非法棄置場址處理暨緊急應變計畫	12,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、109 年 8 月 10 日提送 7 月份工作成果報告。 二、109 年 8 月 26 日完成沙鹿區現有石業公司非法棄置場址第 3 季場區之表層土壤及植體及採樣。 三、統計自 109 年 1 月 14 日至 109 年 8 月 14 日，執行事業廢棄物專案管制工作，完成環保署專案稽查 53 家次、局交辦事項 23 家次、非屬低污染查核 29 家次、畜牧場現場查核 15 家次、斃死豬集運車輛攔檢 7 件、養豬場周邊巡查 158 家次、清除機構現場查核 295 家次、共同清除處理機構現場查核 12 家次、處理機構現場查核 13 家次，再利用機構現場查核 55 家次、巡查列管高潛勢遭棄置地點 203 次，協助取締非法棄置聯合稽查計畫 651 車次。
153	109AP00056	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	109 年臺中市環境品質監測站(含移動式監測車)操作維護工作計畫	20,178	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 依規定提送月報表，持續辦理各測站監測車操作維護，符合契約進度。 2. 8 月 26 日辦理期中報告審查。
154	109AP00057	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	109 年臺中市固定污染源許可、空污費管制查核暨空氣品質維護綜合管理計畫	66,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 8/28 辦理第 7 次工作檢討會
155	109AP00063	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市文山焚化廠興建營運移轉委託專業服務	10,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案刻正執行中，已於 109 年 3 月 26 日核定工作執行計畫書。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
156	109AP00064	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	109 年臺中市營建工程暨道路洗掃查核計畫	24,800	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依計畫工作計畫書期程完成工作項目。
157	109AP00065	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	109 年臺中市柴油車動力計排煙檢測及非法油品檢測計畫	16,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 109.8.7 召開 8 月工作管理會議。2. 於 109.8.6 召開期中審查會議。3. 餘依契約規範執行。
158	109AP00069	低碳辦公室/低碳辦公室本部/	109 年臺中市低碳城市發展管考暨光電城食森林推動計畫	13,300	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 (一) 減碳降溫論壇:已於 8 月 14 日辦理完成。 (二) 8/3 (一) 上午 8 點 30 分及 8/5 (三) 下午 1 點 0 分辦理城食森林書面審查及現勘會議已辦理完成 (三) 8 月 19 日 (三) 下午 1 點 30 分惠中 601 辦理中市低碳城市計畫期中審查 (四) 8 月 27 日 (四) (整天) 辦理第二次教育訓練 (五) 8 月 28 日 (五) 上午 10 點惠中 601 辦理 8 月份工作檢討會議
159	109AP00073	環保局/太平區清潔隊/	臺中市 109 年太平區、龍井區、梧棲區及沙鹿區垃圾轉運服務工作	11,548	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 109 年 7 月份垃圾轉運費已請款
160	109AP00102	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	109 年度採購清溝車 4 輛	24,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 目前履約中
161	109AP00103	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	109 年度採購附加抓斗資源回收車 4 輛	12,300	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 目前履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
162	109AP00105	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	109 年度採購資源回收車 19 輛	35,600	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 目前履約中
163	109AP00116	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	109 年度採購挖土機 6 輛	25,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 目前履約中
164	109AP00117	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	109 年臺中市廚餘破碎脫水前處理系統採購案	15,360	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 初部規劃書已於 109 年 8 月 3 日簽奉核准，廠商於 109 年 8 月 18 日開始進場施工。
165	109AP00118	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	109 年度臺中工業區地下水含氯有機污染物調查及場址管理計畫	17,180	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1090730 完成委託公告 1090805 提送計畫人員 1090819 完成契約書用印
166	109AM00100	警察局/犯罪預防科/	109 年「治安要點暨平均地權基金」錄影監視系統採購案	66,750	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 持續進行中
167	109AM00106	警察局/交通大隊/執法組	109 年度烏日高鐵站停靠區違停偵測執法系統建置採購案	12,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已於 109 年 8 月 13 日決標。
168	109AN00020	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	109 年度水箱消防車 5 輛採購案	28,500	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 承商履約中，本案車輛底盤原產地德國因 COVID-19 停工，承商申請展延契約。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
169	109AN00021	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	109 年度水庫消防車 3 輛採購案	24,000	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 承商履約中，本案車輛底盤原產地德國因 COVID-19 停工，承商申請展延契約。
170	109AN00022	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	109 年度空氣壓縮車 2 輛採購案	30,000	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 承商履約中。
171	109AN00026	消防局/秘書室/秘書室文書庶務股	109 年度消防人員及職員應勤服裝採購案	11,230	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 本案於 108 年 12 月 25 日開始簽辦招標文件，採購方式以最有利標決標方式辦理採購，於 109 年 4 月 14 日執行第一次開標未達 3 家廠商致流標，於 109 年 4 月 21 日第二次開標，109 年 5 月 1 日評選最有利標廠商，並於 109 年 5 月 5 日決標，109 年 5 月 15 日簽約。業於 109 年 6 月 26 日完成確樣及套量作業，第一批交貨預計於 109 年 10 月 22 日前完成（簽約翌日起 160 日）。
172	109AN00030	消防局/災害搶救科/災害搶救股	108 年度消防衣採購案-後續擴充	20,944	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 待抽驗檢測報告完成辦理續行驗收。
173	109A000030	衛生局/疾病管制科/	「109 年度臺中市政府衛生局委託辦理流感疫苗校園集中接種計畫」勞務採購案	14,622	20	20	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案招標文件已於 8/17 簽奉核定。採分組複數決標，訂有底價並公告底價，且在底價之內最低標為得標廠商，已於 8/27 上網公告招標，預定於 9/17 辦理開標作業。
174	109AP00007	環保局/綜合計畫科/綜合計畫科第二股	109 年推動臺中市環保志工管理計畫暨環境教育學習服務執行計畫	11,735	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約書規定辦理，無落後之情形。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
175	109AP00020	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	109 年臺中市水肥資源處理中心委託代操作	64,280	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 契約執行中，廠商依契約提送月報；第三期請款資料奉核並黏貼憑證。
176	109AP00022	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	109 年臺中市飛灰穩定化物清運及處理服務	429,504	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 109 年 3-6 月份服務費用已核銷付款，109 年 7 月份服務費用簽核中。
177	109AP00023	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	109 年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理	150,340	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 109 年 8 月 20 日完成 109 年 6 月份驗收作業。
178	109AP00024	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	109 年逸散源及室內空品管制計畫	14,542	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本月共執行 4 場次市府餐飲聯合稽查，8 月 19 日發佈中元節宣導活動影片，8 月 5 日及 8 月 19 日配合環保署及經發局辦理環保夜市查核作業，本月共執行 3 場次室內空品列管場所公告檢測作業，8 月 19 日辦理期中審查會議，8 月 26 日辦理工作檢討會議，符合原規劃進度。
179	109AP00041	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	109 年山海屯都等 12 區掩埋場水質處理廠最佳操作及維護申報等工作計畫	17,100	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約操作維護工作規範執行中。
180	106AD01035	水利局/水利規劃科/	臺中市主要計畫區雨水下水道系統檢討規劃(環中路以西範圍)委託技術服務	17,480	95	98	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 刻正簽辦撥付第四期款（不予扣罰逾期違約金部分）。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
181	107AD01067	水利局/水利養護工程科/	臺中市原八區都市計畫區雨水下水道普查案(第二部分)	12,926	95	98	3	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 辦理結算驗收作業。
182	109AF00089	建設局/新建工程處/用地科	109年度臺中市道路橋樑公園廣場開闢工程測量及用地取得作業委託技術服務採購案	12,000	35	40	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 109.8.24 決標
183	109AK00097	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	109年度臺中市大型復康巴士	10,935	30	35	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案已於8月19日辦理評選，刻正辦理續行開標相關事宜。
184	109AM00093	警察局/犯罪預防科/	109年度「清水、梧棲、沙鹿區」治安要點錄影監視系統採購案	30,000	30	35	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 持續辦理中
185	109AP00123	環保局/北屯東清潔隊/	109年度臺中市政府環境保護局清潔人員環境教育訓練暨自強活動	12,000	30	40	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1090806 評選完成
186	109AG00040	交通局/交通工程科/交通工程科第二股	iBike 倍增計畫	515,000	0	10	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 招標文件簽核中
187	109AG00044	交通局/公捷處/運輸	110年度臺中市公車動態	10,600	20	30	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		工程科	系統維運暨擴充計畫					本案預定於109年9月14日開標，並於9月21日辦理評選
188	109AM00088	警察局/後勤科/	109年防水透氣雨衣及行政人員服裝採購案	29,516	30	40	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案於4月1日上網公告、5月7日開資格標、5月14日辦理評選會議，並於5月21日決標，履約期限180日曆天、現由廠商履約中。
189	106AD01043	水利局/水利規劃科/	筏子溪水域及周邊地區整體環境規劃委託技術服務	19,500	85	95	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 109年4月6日召開期末報告第二次審查會議原則通過，訂於109年8月26日向市長簡報。
190	105AD00034	教育局/幼兒教育科/幼兒教育科第二股	臺中市政府教育局委託辦理「臺中市私立五權非營利幼兒園」採購案	35,631	85	98	13	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案107學年度第2學期到園檢查作業於108年4月16日辦理完畢，107學年度第2學期第2期政府分攤之學費差額業於4月15日前辦理撥付，並業完成107學年度家長滿意度調查，另業配合中央少子女化政策計畫之配套措施進行契約變更事宜，並於108年8月1日前辦理108學年度第1學期第1期學費差額預撥事宜，已撥付108學年度第1學期第2期學費差額，業於108年10月3日完成107學年度分期驗收作業。另107學年度績效考評作業業於108年11月11日辦理完竣，考評結果達90分以上，得以申請績效獎金。績效獎金業已撥付完竣。108學年度績效考評作業業於109年6月29日辦理完竣，考評結果達90分以上，得以申請績效獎金。
191	107AD01034	水利局/水利規劃科/	臺中市沙鹿區及梧棲區雨水下水道系統檢討規劃委託技術服務	16,000	55	70	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 109.03.26 提送海大辦理 SWMM 1D1D 模式水理檢核，109.06.03 第一階段審核通過，109.07.31 召開期初報告書審查會議會前會，109.08.27 第二階段審核通過，俟海大審核後賡續辦理。
192	107AD01027	水利局/水利規劃科/	臺中市龍井區雨水下水道系統檢討規劃委託技術服務	10,400	55	70	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 109.02.07 上傳海大水理檢核平台，109.03.31 提送海大辦理 SWMM 1D1D 模式水理檢核，109.07.23 召開期初報告書審查會議會前會，109.08.25 通過檢核。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
193	108AD01027	水利局/防災中心/	臺中市智慧防汛網推廣建置計畫	15,700	55	70	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 召開工作會議，淹水感測站點位會勘
194	108AR00001	地政局/豐原地政/第二課	108 年度大臺中地區委外地籍圖重測計畫(神岡區)	18,585	70	85	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約期程辦理中
195	108AF00089	建設局/機電資訊科/	108 年臺中市道路管理中心暨立體管線資料庫建置整合計畫	12,200	55	70	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 期中報告已核備，持續履約中。
196	109AP00080	環保局/環境衛生及毒化物管理科/環境衛生及毒化物管理科第二股	109 年臺中市委外執行登革熱防治噴藥工作	14,000	55	70	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案各分項 A、B、C、D 等四區廠商，已依契約規定提送第一梯次噴藥成果報告書(第二期款)，經審核均符合契約規範並於 109 年 8 月 20 日完成第二期款項撥付，各區廠商刻正執行本市第二梯次登革熱防治噴藥工作。
197	109AP00066	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	臺中市后里焚化廠改建營運移轉案促參前置作業委託專業服務計畫	10,000	40	55	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本計畫於 109 年 8 月 12 日召開工作會議。
198	109AP00067	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	109 年臺中市細懸浮微粒(PM2.5)成分分析及空品預報計畫	11,772	55	70	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 109 年 1 月 31 日開標。2 月 7 日辦理公開評選，2 月 14 日決標並為訂約日。3 月、4 月已辦理工作會議。5 月 26 日已辦理工作會議。6 月 23 日已辦理工作會議。計畫執行中。7 月 15 日檢送期中報告初稿，7 月 23 日已辦理工作會議。本案已於 8 月 6 日辦理期中審查會議。
199	109AP00021	環保局/環境設施大隊/環境設	109 年臺中市文山焚化廠飛灰處理設	31,349	55	70	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 109 年 1-6 月份服務費用已核銷付款，109 年 7 月份服務費用資料審

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		施大隊第一組	備委託操作管理					查中。
200	109AP00003	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	109 年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-臺中市	11,710	55	70	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 109 年 8 月 7 日提送期中報告；109 年 8 月 24 日召開期中報告審查會，並請廠商於 109 年 9 月 10 日前將修正本提送至本局彙辦。
201	109AP00005	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第一股	109 年度臺中市流域污染總量管制、水污費徵收查核與水污染源稽查計畫	19,131	55	70	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 提送 7 月份工作月報及相關資料。 2. 提送 8 月份新聞稿。 4. 提送期中報告初稿。 5. 辦理期中審查會議。 6. 提送法規宣導影片。 7. LINE 水污法許可群組報告數據更新。
202	109AQ00041	文化局/臺中市立圖書館/圖書採編課	臺中市立圖書館 109 年中文圖書採購案	34,250	55	70	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 7 月 29 日完成分館第 7 次交貨，交貨內容為優質推薦、特色館藏、行動書車及每月書單等圖書，本課完成此批交貨圖書書目轉檔，各分館亦完成書目及加工之核對，上架供民眾借閱流通。
203	109AY00010	研考會/資訊中心/設備網路科	臺中市政府 109 年度各機關資訊設備汰舊換新採購案	15,150	40	55	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本月無查核點，廠商交貨安裝中。
204	109AR00003	地政局/資訊室/	臺中市政府地政資料中心資訊安全防護暨系統擴充與整合案	19,362	35	55	20	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 8/25 辦理第一期驗收
205	108AH00011	都發局/秘書室/秘書室第二股	臺中市都市發展局沙鹿檔案大樓檔案櫃採購案	72,265	70	95	25	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 ■預定管考進度： 109/8/30 第 3 次交貨完成日期 (85%)。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								■實際管考進度(已完成): 109/8/27 辦理事項完成日期(95%)。 ■目前進度: 109/8/5 辦理第3次交貨驗收合格, 109/8/27 完成電控設備安裝及測試, 簽辦電控設備驗收事宜。
206	103AH00 040	都發局/綜合企劃科/	擬定后里國際花博特定區計畫規劃案	14,850	70	95	25	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 109.8.12 提送政策環評報告書修正本予行政院環保署。
207	104AM00 117	警察局/犯罪預防科/	104 年度「第13、14 期重劃區治安要點」錄影監視系統管道設施採購案	14,330	70	98	28	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 驗收完畢金額結算中準備向地政局請款。
208	109AM00 004	警察局/犯罪預防科/	109 年錄影監視系統維修保養採購案	69,015	10	40	30	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 維修中。
209	109AG00 022	交通局/停管處/停車管理課	109 年度臺中市政府公有停車場停車費用委託金融、電信業者代扣款作業案	15,000	10	40	30	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案於109年8月6日決標,現正辦理簽約履約事宜。
210	109AP00 082	環保局/環境稽查大隊/環境稽查大隊第四組	109 年臺中市固定污染源暨環保陳情案件稽巡查及檢舉違反廢清法案件查處催收計畫	29,963	40	70	30	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 依契約內容提報工作進度。 一、固定污染源及逸散源法規符合度查核 (1) 固定污染源及逸散源法規符合度查核 8 家次 (2) 固定逸散源法規符合度查核 19 家次 (3) 法規符合度查核缺失複查追蹤改善者 13 家次 (4) 特定陳情公私場所現場查核 0 家次 (5) 空品不良應變巡查 0 次 (6) 農廢露天燃燒查核 0 件次 (7) 疑似火點通報案件現場稽查 1 點次 二、辦理環境污染專案查核及調查作業

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								(1) 專案調查作業(計畫期間累計量)13處次 三、辦理查核、陳情及專案之採樣檢測工作6點次 四、辦理環保法規講習、查核實務教育訓練及研討會-已於8月13、14日辦理檢警環林研討會 五、辦理民眾檢舉案件查處作業 (1) 專人受理檢舉案件作業895件 (2) 檢舉案件查證、處分案件彙整作業386件 (3) 檢舉案件再查證作業(月累計量)604件 (4) 陳述意見通知及協助裁處寄送作業1025件 六、辦理環保罰鍰案件移送行政執行作業 (1) 協助辦理移送行政執行作業0件 (2) 協助執行憑證資料建置及核對整理188件 (3) 舊年度案件再移送行政執行作業413件 ~8/16
211	109AP00068	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	109年臺中市機車污染源管制暨檢驗站品質管理計畫	19,000	55	95	40	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本計畫109年8月底執行老舊或剛滿5年機車通知回檢或逾期未定檢機車通知作業2,416件、定檢站初驗不合格機車複驗通知144件、未定檢、未複驗處分通知225件、處分逾期未繳款催繳作業183件、機車不定期檢驗路邊攔檢4場次、停車熄火查核及宣導110輛次、和平區(含梨山地區)移動式機車排氣定檢服務0場次、機車排氣檢驗站品質及標準氣體查核75站次、烏賊車檢舉案件133件、民眾檢舉烏賊車獎勵金發放1次、烏賊車檢舉案件處分7件、烏賊車處分未繳款案件催繳作業本月辦理7次催繳、辦理烏賊車青白煙檢驗5場次、烏賊車熱區執行目測判煙作業11場次。
212	109AP00087	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	109年度採購密封壓縮式垃圾車26輛	74,970	40	85	45	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 排定9月10日辦理第一次驗收
213	109AP00008	環保局/西屯區清潔隊/	109年度清淨市容一擴大道路清掃執行計畫	25,500	40	95	55	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 109年08月已依工作規範，執行完成，無待辦事項。
214	109AP00100	環保局/環境設施大隊/環境設	109年採購汰換垃圾掩埋場用特種機	13,000	40	95	55	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 於109年3月25日決標，並於同年月31日訂約。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		施大隊第二組	具挖土機2輛					2. 依契約內容履約執行中。 3. 於7月22日申請辦理規格查驗。 4. 於109年8月26日採購標的送達機關指定地點〈含完成機具規格檢驗〉。
215	109AI00002	農業局/林務自然保育科/	臺中市109年度捕蜂捉蛇為民服務勞務委託採購案	15,800	40	95	55	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 發包執行中
216	109AF00038	建設局/養護工程處/屯區工程隊	109年度臺中市養護工程處屯區工程隊道路景觀綠美化維護-第二工區	14,200	40	95	55	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約中
217	108AF00080	建設局/新建工程處/用地科	108年度臺中市道路橋樑公園廣場開闢工程測量及用地取得作業委託技術服務採購案	12,000	40	98	58	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 109.8.18完成驗收

參、一般公文處理時效

一、一級機關

起迄日期：109/08/01 至 109/08/31

	應辦公文			已辦結公文統計												待辦公文統計			
	本月份 新收件數	截至上月 待辦件數	本月創稿 數	合計 (1)+(2)+(3)	發文統計						小計 (5)+(6)+(7)	存查件數 (9)	辦結公文合計 (8)+(9)		發文平均 使用日數 (11)	待辦公文統計 (4)-(10)		未逾辦理 期限待辦 件數 (13)	已逾辦理 期限待辦 件數 (14)
					6日以下(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結				件數 (10)	%		件數 (12)	%		
				件數 (5)	% (6)/(8)	件數 (6)	% (7)/(8)	件數 (7)	% (7)/(8)										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)/(8)	(6)	(7)/(8)	(7)	(7)/(8)	(8)	(9)	(10)	(10)/(4)	(11)	(12)	(12)/(14)	(13)	(14)	
合計	108,701	14,484	39,230	162,415	54,454	99.65	192	0.35	0	-	54,646	92,067	146,713	90.33	1.82	15,702	9.67	15,408	294
秘書處	743	73	193	1,009	247	98.02	5	1.98	0	-	252	676	928	91.97	1.32	81	8.03	81	0
民政局	2159	236	591	2,986	1207	99.92	1	0.08	0	-	1,208	1500	2,708	90.69	1.62	278	9.31	278	0
財政局	1021	98	292	1,411	385	99.48	2	0.52	0	-	387	901	1,288	91.28	1.43	123	8.72	123	0
教育局	5852	1193	3214	10,259	4757	100.00	0	-	0	-	4,757	4263	9,020	87.92	1.83	1,239	12.08	1,169	70
建設局	2110	337	740	3,187	742	99.33	5	0.67	0	-	747	2014	2,761	86.63	1.69	426	13.37	358	68
社會局	7758	1111	2057	10,926	3909	98.71	51	1.29	0	-	3,960	5761	9,721	88.97	2.46	1,205	11.03	1,195	10
警察局	3249	405	1575	5,229	2410	100.00	0	-	0	-	2,410	2389	4,799	91.78	1.49	430	8.22	425	5
衛生局	6312	900	1539	8,751	2071	99.86	3	0.14	0	-	2,074	5849	7,923	90.54	2.27	828	9.46	822	6
環境保護局	7951	1244	4118	13,313	4371	99.48	23	0.52	0	-	4,394	7314	11,708	87.94	2.07	1,605	12.06	1,594	11
地政局	3828	449	811	5,088	1810	99.23	14	0.77	0	-	1,824	2771	4,595	90.31	2.2	493	9.69	493	0
經濟發展局	5875	593	1529	7,997	2078	99.09	19	0.91	0	-	2,097	5159	7,256	90.73	2.08	741	9.27	735	6
新聞局	667	82	177	926	147	97.35	4	2.65	0	-	151	649	800	86.39	2.03	126	13.61	125	1
主計處	1076	308	277	1,661	582	100.00	0	-	0	-	582	916	1,498	90.19	2.36	163	9.81	163	0
人事處	742	88	144	974	241	100.00	0	-	0	-	241	608	849	87.17	1.37	125	12.83	124	1
研考會	1137	132	207	1,476	207	99.52	1	0.48	0	-	208	1085	1,293	87.60	2.09	183	12.40	182	1
政風處	706	82	146	934	174	100.00	0	-	0	-	174	644	818	87.58	2.08	116	12.42	116	0
勞工局	3589	701	1713	6,003	2079	99.81	4	0.19	0	-	2,083	3215	5,298	88.26	2.05	705	11.74	701	4
水利局	7131	955	2158	10,244	3108	99.87	4	0.13	0	-	3,112	6069	9,181	89.62	2.52	1,063	10.38	1,057	6
地方稅務局	12014	989	8447	21,450	10753	100.00	0	-	0	-	10,753	9455	20,208	94.21	0.89	1,242	5.79	1,240	2
農業局	3501	585	944	5,030	1489	99.67	5	0.33	0	-	1,494	3093	4,587	91.19	2.18	443	8.81	439	4
交通局	2784	383	869	4,036	1113	99.38	7	0.63	0	-	1,120	2483	3,603	89.27	1.68	433	10.73	390	43
觀光旅遊局	1138	293	614	2,045	630	100.00	0	-	0	-	630	1099	1,729	84.55	2.42	316	15.45	309	7
法制局	2139	173	666	2,978	724	100.00	0	-	0	-	724	2034	2,758	92.61	1.63	220	7.39	220	0
消防局	5878	399	597	6,874	822	99.52	4	0.48	0	-	826	5565	6,391	92.97	1.81	483	7.03	482	1
文化局	1215	243	760	2,218	555	99.46	3	0.54	0	-	558	1407	1,965	88.59	1.91	253	11.41	253	0
客委會	471	57	120	648	101	100.00	0	-	0	-	101	491	592	91.36	1.43	56	8.64	56	0
都市發展局	15313	1892	3910	21,115	6628	99.56	29	0.44	0	-	6,657	12654	19,311	91.46	1.97	1,804	8.54	1,797	7
原民會	823	145	232	1,200	338	99.12	3	0.88	0	-	341	700	1,041	86.75	2.65	159	13.25	159	0
運動局	1519	338	590	2,447	776	99.36	5	0.64	0	-	781	1303	2,084	85.17	2.51	363	14.83	322	41

二、區公所

起迄日期：109/08/01 至 109/08/31

	應辦公文				已辦結公文統計											待辦公文統計			
	本月份 新收件數	截至上月 待辦件數	本月創稿 數	合計 (1)+(2)+(3)	發文統計						小計 (5)+(6)+(7)	存查件數	辦結公文合計		發文平均 使用日數	待辦公文統計		未逾辦理 期限待辦 件數	已逾辦理 期限待辦 件數
					6日以內(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結				〔8〕+〔9〕			〔4〕-〔10〕			
					件數	%	件數	%	件數	%			件數	%		件數	%		
	〔1〕	〔2〕	〔3〕	〔4〕	〔5〕	(5)/(8)	〔6〕	(6)/(8)	〔7〕	(7)/(8)	〔8〕	〔9〕	〔10〕	(10)/(4)	〔11〕	〔12〕	(12)/(4)	〔13〕	〔14〕
合計	45,248	4,918	12,771	62,937	20,587	99.93	14	0.07	1	0.00	20,602	36,796	57,398	91.20	1.60	5,539	8.80	5,524	15
中區區公所	943	89	215	1,247	273	100.00	0	-	0	-	273	868	1,141	91.50	1.14	106	8.50	105	
東區區公所	1258	137	307	1,702	548	100.00	0	-	0	-	548	1027	1,575	92.54	1.11	127	7.46	127	0
西區區公所	1616	120	379	2,115	677	100.00	0	-	0	-	677	1250	1,927	91.11	1.33	188	8.89	188	0
南區區公所	1560	124	295	1,979	562	100.00	0	-	0	-	562	1253	1,815	91.71	1.64	164	8.29	164	0
北區區公所	1778	205	677	2,660	1036	100.00	0	-	0	-	1,036	1363	2,399	90.19	1.67	261	9.81	261	0
西屯區公所	2156	148	697	3,001	1274	100.00	0	-	0	-	1,274	1588	2,862	95.37	1.45	139	4.63	139	0
南屯區公所	2073	164	621	2,858	1033	100.00	0	-	0	-	1,033	1628	2,661	93.11	1.44	197	6.89	197	0
北屯區公所	2668	195	799	3,662	1401	100.00	0	-	0	-	1,401	1943	3,344	91.32	1.7	318	8.68	318	0
豐原區公所	1981	184	722	2,887	1151	100.00	0	-	0	-	1,151	1570	2,721	94.25	1.25	166	5.75	166	0
大里區公所	2013	287	647	2,947	906	100.00	0	-	0	-	906	1829	2,735	92.81	1.48	212	7.19	210	2
太平區公所	2228	260	724	3,212	1033	100.00	0	-	0	-	1,033	1869	2,902	90.35	1.83	310	9.65	308	2
清水區公所	1663	196	449	2,308	871	100.00	0	-	0	-	871	1237	2,108	91.33	1.34	200	8.67	200	0
沙鹿區公所	1504	200	483	2,187	708	100.00	0	-	0	-	708	1257	1,965	89.85	1.67	222	10.15	222	0
大甲區公所	1563	148	520	2,231	828	100.00	0	-	0	-	828	1245	2,073	92.92	1.5	158	7.08	157	1
東勢區公所	1391	176	280	1,847	564	100.00	0	-	0	-	564	1132	1,696	91.82	1.89	151	8.18	151	0
梧棲區公所	1235	157	399	1,791	568	100.00	0	-	0	-	568	1039	1,607	89.73	1.77	184	10.27	184	0
烏日區公所	1448	190	410	2,048	663	100.00	0	-	0	-	663	1193	1,856	90.63	1.46	192	9.38	192	0
神岡區公所	1448	185	312	1,945	611	100.00	0	-	0	-	611	1139	1,750	89.97	2.15	195	10.03	195	0
大肚區公所	1317	193	228	1,738	388	100.00	0	-	0	-	388	1127	1,515	87.17	1.51	223	12.83	223	0
大雅區公所	1518	158	529	2,205	804	100.00	0	-	0	-	804	1203	2,007	91.02	1.85	198	8.98	198	0
后里區公所	1413	217	384	2,014	629	100.00	0	-	0	-	629	1162	1,791	88.93	1.65	223	11.07	223	0
霧峰區公所	1558	175	540	2,273	704	100.00	0	-	0	-	704	1405	2,109	92.78	1.44	164	7.22	164	0
潭子區公所	1502	162	547	2,211	771	100.00	0	-	0	-	771	1221	1,992	90.09	1.68	219	9.91	219	0
龍井區公所	1445	115	314	1,874	639	100.00	0	-	0	-	639	1121	1,760	93.92	1.62	114	6.08	114	0
外埔區公所	1209	140	245	1,594	420	100.00	0	-	0	-	420	986	1,406	88.21	1.8	188	11.79	188	0
和平區公所	1497	232	459	2,188	637	97.70	14	2.15	1	0.15	652	1267	1,919	87.71	2.07	269	12.29	261	8
石岡區公所	1000	105	141	1,246	239	100.00	0	-	0	-	239	868	1,107	88.84	1.67	139	11.16	139	0
大安區公所	1172	129	200	1,501	356	100.00	0	-	0	-	356	991	1,347	89.74	1.96	154	10.26	154	0
新社區公所	1091	127	248	1,466	293	100.00	0	-	0	-	293	1015	1,308	89.22	1.57	158	10.78	157	

肆、人民陳情案件管制情形

一、本府及市長室交辦(一級機關-含所屬機關)

資料期間：109 年 08 月 01 日至 109 年 08 月 31 日

資料下載日期：109 年 09 月 7 日

項目		總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積		530	0	0	16	0	6	20	74	43	126	14	15	8	23	15	43	9	15	33	5	43	3	1	12	1	1	0	0	0	0	2	2
・本月件數		85	0	0	3	0	1	4	6	5	18	2	1	2	4	3	9	2	2	10	1	6	0	0	5	0	0	0	0	0	0	1	0
・累 計		615	0	0	19	0	7	24	80	48	144	16	16	10	27	18	52	11	17	43	6	49	3	1	17	1	1	0	0	0	0	3	2
資料來源・本府		13	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	0	0	1	0	0	0	0	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
・市長室		72	0	0	3	0	1	4	5	4	15	2	1	2	3	3	9	2	2	7	0	4	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	64	0	0	1	0	1	4	6	5	14	2	1	1	4	2	5	0	2	5	1	6	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0
	依 限	58	0	0	1	0	1	4	2	5	14	1	1	1	4	2	5	0	2	5	1	6	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	6	0	0	0	0	0	0	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	占受理件數百分比	75.29	0.00	0.00	33.33	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	77.78	100.00	100.00	50.00	100.00	66.67	55.56	0.00	100.00	50.00	100.00	100.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
未結	合 計	21	0	0	2	0	0	0	0	0	4	0	0	1	0	1	4	2	0	5	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	21	0	0	2	0	0	0	0	0	4	0	0	1	0	1	4	2	0	5	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	占受理件數百分比	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
處理方式	・適當處理	57	0	0	1	0	0	4	5	5	13	2	1	1	4	2	5	0	1	5	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	・轉權責機關處理	6	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	鼓勵件數	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

本府及市長室交辦(區公所)

資料期間：109 年 08 月 01 日至 109 年 08 月 31 日

資料下載日期：109 年 09 月 7 日

項目		總計	臺中市 中區區公所	臺中市 東區區公所	臺中市 西區區公所	臺中市 南區區公所	臺中市 北區區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 和平區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積		20	0	0	1	0	2	1	0	2	1	1	1	2	0	1	2	0	0	1	1	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0
・本月件數		6	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
・累 計		26	0	0	1	0	2	1	1	5	1	1	1	2	0	2	2	0	0	1	1	1	1	0	2	0	1	0	0	0	0
資料來源・本府		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・市長室		5	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
已結	合 計	6	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	依 限	6	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	6	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

二、 服務中心受理(一級機關-含所屬機關)

資料期間：109 年 08 月 01 日至 109 年 08 月 31 日

資料下載日期：109 年 09 月 7 日

項目	總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積	312	0	2	5	0	9	7	13	17	26	4	4	7	14	2	159	3	9	12	2	3	7	0	2	0	0	0	0	0	0	5	0
・本月件數	48	0	0	0	0	3	2	0	1	4	1	0	1	4	0	23	1	1	2	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	1	0
・累 計	360	0	2	5	0	12	9	13	18	30	5	4	8	18	2	182	4	10	14	2	3	7	0	2	0	2	1	1	0	0	6	0
合 計	39	0	0	0	0	3	1	0	1	2	1	0	1	4	0	18	1	1	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	1	0
依 限	37	0	0	0	0	3	1	0	1	1	1	0	1	4	0	17	1	1	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	1	0
逾 限	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
占受理件數百分比	81.25	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	50.00	0.00	100.00	50.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	78.26	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00
合 計	9	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未逾限	9	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	36	0	0	0	3	1	0	1	2	0	0	1	4	0	18	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0
・轉權責機關處理	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
・不予處理(存查)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

服務中心受理(區公所)

資料期間：109 年 08 月 01 日至 109 年 08 月 31 日

資料下載日期：109 年 09 月 7 日

項目	總計	臺中市 中區區公所	臺中市 東區區公所	臺中市 西區區公所	臺中市 南區區公所	臺中市 北區區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 和平區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積	12	2	0	1	0	2	1	0	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
・本月件數	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・累 計	13	2	1	1	0	2	1	0	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

三、市政信箱受理(一級機關-含所屬機關)

資料期間：109 年 08 月 01 日至 109 年 08 月 31 日

資料下載日期：109 年 09 月 7 日

項目		總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積		26156	0	43	186	18	595	489	1693	6020	2125	250	409	184	354	397	5796	274	1511	5011	102	171	79	30	176	4	39	6	47	3	6	112	26
・本月件數		3758	0	1	22	6	64	76	269	466	413	52	58	35	41	59	840	39	340	860	14	40	8	3	33	0	4	0	2	0	0	11	2
・累 計		29914	0	44	208	24	659	565	1962	6486	2538	302	467	219	395	456	6636	313	1851	5871	116	211	87	33	209	4	43	6	49	3	6	123	28
資料來源・陳情整合平台		3758	0	1	22	6	64	76	269	466	413	52	58	35	41	59	840	39	340	860	14	40	8	3	33	0	4	0	2	0	0	11	2
已結	合 計	3022	0	1	21	6	53	49	240	445	301	45	31	23	39	53	624	28	247	705	13	38	8	3	31	0	4	0	2	0	0	10	2
	依 限	2924	0	1	21	6	52	49	174	420	296	45	31	23	39	53	624	28	247	705	13	37	8	3	31	0	4	0	2	0	0	10	2
	逾 限	98	0	0	0	0	1	0	66	25	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	占受理件數百分比	80.42	0.00	100.00	95.45	100.00	82.81	64.47	89.22	95.49	72.88	86.54	53.45	65.71	95.12	89.83	74.29	71.79	72.65	81.98	92.86	95.00	100.00	100.00	93.94	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	90.91	100.00
未結	合 計	736	0	0	1	0	11	27	29	21	112	7	27	12	2	6	216	11	93	155	1	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0
	未逾限	719	0	0	1	0	11	27	21	13	111	7	27	12	2	6	216	11	93	155	1	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0
	已逾限	17	0	0	0	0	0	0	8	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	・適當處理	2918	0	1	21	3	51	40	223	432	298	35	31	21	39	47	621	26	242	702	13	38	8	2	7	0	3	0	2	0	0	10	2
	・轉權責機關處理	97	0	0	0	3	1	9	17	13	3	9	0	2	0	5	2	2	5	1	0	0	0	1	24	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	7	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

市政信箱受理(區公所)

資料期間：109 年 08 月 01 日至 109 年 08 月 31 日

資料下載日期：109 年 09 月 7 日

項目		總計	臺中市 中區區公所	臺中市 東區區公所	臺中市 西區區公所	臺中市 南區區公所	臺中市 北區區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 和平區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積		1423	10	22	31	23	32	86	41	67	158	154	125	46	92	29	38	35	51	63	37	76	34	34	46	71	8	0	8	1	5
・本月件數		309	0	3	5	3	12	7	5	12	26	20	23	20	23	7	4	25	7	31	3	18	6	10	13	14	2	0	2	2	6
・累 計		1732	10	25	36	26	44	93	46	79	184	174	148	66	115	36	42	60	58	94	40	94	40	44	59	85	10	0	10	3	11
資料來源・陳情整合平台		309	0	3	5	3	12	7	5	12	26	20	23	20	23	7	4	25	7	31	3	18	6	10	13	14	2	0	2	2	6
已結	合 計	292	0	3	4	3	11	7	5	12	26	19	23	20	22	7	3	23	7	28	3	14	6	10	12	13	2	0	2	2	5
	依 限	292	0	3	4	3	11	7	5	12	26	19	23	20	22	7	3	23	7	28	3	14	6	10	12	13	2	0	2	2	5
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	94.50	0.00	100.00	80.00	100.00	91.67	100.00	100.00	100.00	100.00	95.00	100.00	100.00	95.65	100.00	75.00	92.00	100.00	90.32	100.00	77.78	100.00	100.00	92.31	92.86	100.00	0.00	100.00	100.00	83.33
未結	合 計	17	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	2	0	3	0	4	0	0	1	1	0	0	0	0	1
	未逾限	17	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	2	0	3	0	4	0	0	1	1	0	0	0	0	1
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	282	0	3	4	3	11	7	5	12	22	19	23	19	22	7	2	22	7	27	3	14	6	10	12	13	1	0	1	2	5
	・轉權責機關處理	10	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		5	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

四、1999 話務中心受理(一級機關-含所屬機關)

資料期間：109 年 08 月 01 日至 109 年 08 月 31 日

資料下載日期：109 年 09 月 7 日

項目		總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積		52205	0	77	409	69	1190	2425	7424	11899	4630	1195	1097	468	934	549	7909	803	1981	6843	286	352	317	127	604	2	14	38	239	11	10	284	19
・本月件數		7910	0	12	56	9	141	370	1162	2049	680	211	153	67	99	72	1194	114	251	1001	43	48	20	16	61	0	2	5	23	0	4	46	1
・累 計		60115	0	89	465	78	1331	2795	8586	13948	5310	1406	1250	535	1033	621	9103	917	2232	7844	329	400	337	143	665	2	16	43	262	11	14	330	20
已結	合 計	6634	0	12	52	9	123	302	1058	1954	464	204	114	55	93	60	872	89	200	711	42	45	19	16	61	0	2	5	23	0	4	44	1
	依 限	6154	0	12	52	9	123	302	786	1768	447	203	114	55	92	60	872	89	199	709	42	45	19	16	61	0	2	5	23	0	4	44	1
	逾 限	480	0	0	0	0	0	0	272	186	17	1	0	0	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	83.87	0.00	100.00	92.86	100.00	87.23	81.62	91.05	95.36	68.24	96.68	74.51	82.09	93.94	83.33	73.03	78.07	79.68	71.03	97.67	93.75	95.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	95.65	100.00
未結	合 計	1276	0	0	4	0	18	68	104	95	216	7	39	12	6	12	322	25	51	290	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
	未逾限	1232	0	0	4	0	18	68	90	72	211	6	39	12	6	12	321	25	51	290	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
	已逾限	44	0	0	0	0	0	0	14	23	5	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	6149	0	12	52	4	109	212	906	1887	464	174	111	53	92	52	867	84	196	668	40	45	19	14	10	0	2	5	23	0	4	43	1
	・轉權責機關處理	418	0	0	0	5	10	82	151	63	0	29	3	2	0	4	1	5	3	4	2	0	0	2	51	0	0	0	0	0	0	1	0
	・不予處理(存查)	67	0	0	0	0	4	8	1	4	0	1	0	0	1	4	4	0	1	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		173	0	0	2	0	1	3	5	94	0	1	0	0	10	1	19	2	6	17	0	2	1	0	3	0	0	0	6	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

1999 話務中心受理(區公所)

資料期間：109 年 08 月 01 日至 109 年 08 月 31 日

資料下載日期：109 年 09 月 7 日

項 目		總 計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 和平區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所	
受理情形・上月累積		4437	41	83	120	61	182	187	194	175	392	423	392	214	240	71	102	104	176	146	117	240	123	136	182	204	54	0	34	7	37	
・本月件數		662	5	9	8	6	29	27	31	21	66	49	66	36	44	9	12	28	27	19	22	31	19	16	25	34	9	0	4	3	7	
・累 計		5099	46	92	128	67	211	214	225	196	458	472	458	250	284	80	114	132	203	165	139	271	142	152	207	238	63	0	38	10	44	
已 結	合 計	631	5	9	4	6	26	27	26	20	61	49	63	36	44	9	12	26	27	16	21	29	19	16	25	33	9	0	4	3	6	
	依 限	631	5	9	4	6	26	27	26	20	61	49	63	36	44	9	12	26	27	16	21	29	19	16	25	33	9	0	4	3	6	
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	占受理件數百分比	95.32	100.00	100.00	50.00	100.00	89.66	100.00	83.87	95.24	92.42	100.00	95.45	100.00	100.00	100.00	100.00	92.86	100.00	84.21	95.45	93.55	100.00	100.00	100.00	97.06	100.00	0.00	100.00	100.00	85.71	
未 結	合 計	31	0	0	4	0	3	0	5	1	5	0	3	0	0	0	0	2	0	3	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	未逾限	31	0	0	4	0	3	0	5	1	5	0	3	0	0	0	0	2	0	3	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	580	5	9	4	6	26	27	26	20	51	45	63	27	44	8	11	23	24	11	21	24	18	16	23	29	7	0	3	3	6	
	・轉權責機關處理	48	0	0	0	0	0	0	0	0	10	4	0	9	0	1	1	3	3	5	0	2	1	0	2	4	2	0	1	0	0	0
	・不予處理(存查)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		9	0	0	0	0	2	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關-含所屬機關)

資料期間：109 年 08 月 01 日至 109 年 08 月 31 日

資料下載日期：109 年 09 月 7 日

項目		總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積		1240	0	1	16	0	39	28	143	74	89	7	16	7	83	66	474	23	57	54	6	13	22	1	8	0	0	1	5	0	0	7	0
・本月件數		125	0	0	1	0	4	0	3	2	37	0	2	1	8	2	40	4	9	5	0	2	1	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0
・累 計		1365	0	1	17	0	43	28	146	76	126	7	18	8	91	68	514	27	66	59	6	15	23	1	10	0	1	1	5	0	0	8	0
資料來源・總統府		18	0	0	1	0	1	0	1	0	2	0	0	0	2	1	6	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
・行政院		94	0	0	0	0	2	0	1	1	30	0	1	0	6	1	33	3	8	3	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0
・監察院		7	0	0	0	0	1	0	1	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・其他		6	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	107	0	0	1	0	3	0	3	1	34	0	2	1	7	2	32	4	9	3	0	1	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0
	依 限	106	0	0	1	0	3	0	3	1	34	0	2	1	7	2	31	4	9	3	0	1	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0
	逾 限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	85.60	0.00	0.00	100.00	0.00	75.00	0.00	100.00	50.00	91.89	0.00	100.00	100.00	87.50	100.00	80.00	100.00	100.00	60.00	0.00	50.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	18	0	0	0	0	1	0	0	1	3	0	0	0	1	0	8	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	未逾限	16	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	1	0	8	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
處理方式	・適當處理	90	0	0	1	0	3	0	3	1	34	0	2	1	6	0	18	4	9	3	0	1	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)

資料期間：109 年 08 月 01 日至 109 年 08 月 31 日

資料下載日期：109 年 09 月 7 日

項目		總計	臺中市 中區區公所	臺中市 東區區公所	臺中市 西區區公所	臺中市 南區區公所	臺中市 北區區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 和平區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積		154	1	0	1	2	3	1	0	2	1	112	8	1	0	11	0	0	3	0	0	0	0	2	2	3	1	0	0	0	0
・本月件數		15	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
・累 計		169	1	0	1	2	3	1	0	4	2	115	8	1	0	12	0	0	3	0	2	0	0	2	2	9	1	0	0	0	0
資料來源・總統府		1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・行政院		8	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
・監察院		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・其他		6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
已結	合 計	15	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
	依 限	15	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	14	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

