

110年10月列管案件月報



臺中市政府
研究發展考核委員會
Research, Development and Evaluation Commission,
Taichung City Government

目 錄

概述.....	1
壹、市政會議指示事項辦理情形	3
貳、府列管標案辦理情形	29
府列管標案	29
(一) 學校工程	29
(二) 道路橋梁工程	37
(三) 交通工程	44
(四) 水利工程	46
(五) 水土保持工程	56
(六) 公有建築工程	57
(七) 環保工程	70
(八) 景觀及綠化工程	70
(九) 觀光遊憩工程	72
(十) 重劃工程區段徵收工程	74
(十一) 災修工程	76
(十二) 其他(財務及勞務採購案用).....	76
參、一般公文處理時效.....	116
一、一級機關	116
二、區公所	117
肆、人民陳情案件管制情形	118
一、本府及市長室交辦(一級機關含所屬機關).....	118

本府及市長室交辦(區公所)	119
二、服務中心受理(一級機關含所屬機關)	120
服務中心受理(區公所)	121
三、市政信箱受理(一級機關含所屬機關)	122
市政信箱受理(區公所)	123
四、1999 話務中心受理(一級機關含所屬機關)	124
1999 話務中心受理(區公所)	125
五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關含所屬機關)	126
總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)	127

概述

壹、市政會議指示事項辦理情形

110 年 10 月份各機關市政會議辦理情形如案件一覽表，詳 P3~P28。

貳、府列管標案辦理情形

府列管標案：

110 年 10 月份總計列管 437 案，進度符合者計 406 案；進度落後者計 21 案，解除列管者計 10 案。

12 類列管標案落後件數及比率如下表，各標案截至 110 年度 10 月份辦理情形詳見 P29~P115。

110 年 10 月府列管標案落後比率統計表

工程類別	學校工程	道路橋梁工程	交通工程	水利工程	水土保持工程	公有建築工程	環保工程	景觀及綠化工程	觀光遊憩工程	重劃工程區段徵收工程	災修工程	其他類(財物及勞務採購)	合計
落後件數(A)	3	6	0	3	0	5	0	2	0	0	0	2	21
落後件數比率(A/B)	5.88%	16.67%	0.00%	7.32%	0.00%	7.69%	0.00%	20.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.99%	4.81%
總件數(B)	51	36	10	41	1	65	2	10	7	11	0	203	437
占整體落後比率	14.29%	28.57%	0.00%	14.29%	0.00%	23.81%	0.00%	9.52%	0.00%	0.00%	0.00%	9.52%	100.00%

參、一般公文處理時效

一、110 年 10 月份一級機關發文平均使用日數為 1.84 天，詳見 P116

二、110 年 10 月份區公所發文平均使用日數為 1.62 天，詳見 P117

肆、人民陳情案件管制情形

110 年 10 月份新收案件數共受理 1 萬 3,984 件，較 9 月份受理件數 1 萬 4,592 件，減少 4.17%。陳情案件報表包含下列五大項：

一、本府及市長室交辦：

共受理 93 件，逾限未結案件共計 2 件，逾限未結案比率 2.15%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P118~P119。

二、服務中心受理：

共受理 57 件，無逾限未結案件，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P120~P121。

三、市政信箱受理：

共受理 3,963 件，逾限未結案件共計 11 件，逾限未結案比率 0.28%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P122~P123。

四、1999 話務中心受理：

共受理 9,730 件，逾限未結案件共計 75 件，逾限未結案比率 0.77%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P124~P125。

五、總統府、行政院等上級機關交辦：

共受理 141 件，無逾限未結案件，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P126~P127。

壹、市政會議指示事項辦理情形

臺中市政府第 505 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：110 年 10 月 05 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	中秋連假後，全臺疫情控制良好，中央流行疫情指揮中心已宣布全國二級警戒延長至 10 月 18 日，並進一步鬆綁宗教聚會、娛樂活動及餐飲內用等防疫限制，本市防疫規定原則與中央一致，其餘細項規定，民眾可至本府各機關網站查詢或撥打 1999 詢問，也請各機關、市民仍持續遵守防疫作為，避免疫情再起。	本府各機關	01	遵照辦理。
2	為振興疫情後經濟，中央日前宣布發放全民五倍券，並於 10 月 8 日開始使用，本市為搭配中央政策，於 10 月 10 日開始舉辦為期 2 個月的「第三屆臺中購物節」，相關資訊如下： 一、為搭配行政院振興五倍券政策，「2021 臺中購物節」特別訂在 10 月 10 日-12 月 9 日推出，本市採用現金抽獎方案，比其它縣市「以券換券」更加吸引人。只要來臺中消費，累計滿 500 元就獲 1 次抽獎機會，每天抽出 1,000 組 5,000 元、每週抽 10 組 10 萬元、每月抽 1 組 100	經濟發展局	02	「2021 臺中購物節」結合「振興臺中經濟—中央振興券加值計畫」，重磅加碼現金獎項，提高本市及全國民眾於本市使用振興券消費誘因，由臺中購物節、中央振興券、本市振興券加值計畫三面向，刺激需求，再導入廣納全市各店家共同參與之活動機制，提升供給面，實現各項經濟措施之綜效，將加速本市店家營業復甦。第三屆台中購物節已於雙十國慶熱鬧開跑，活動維期 2 個月，今年度市府有信心突破去年購物節成績，預期消費金額將突破 175 億元，有效提升臺中店家營收，讓民眾對臺中振興加碼有感。

臺中市政府第 505 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：110 年 10 月 05 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	萬元；此外，更推出臺中市民每周加碼 2 組抽 10 萬元、每月加碼 1 組抽 100 萬元，歡迎市民朋友們踴躍在地消費。 二、臺中購物節早鳥活動目前正在熱烈進行中，只要在 10 月 9 日中午 12 點前安裝、更新並登入「臺中購物節 APP」成功，即可獲得早鳥抽獎券，早鳥活動期間天天抽、天天送，有機會抽中 iPhone、Dyson 吹風機或 Switch 等多項獎品，活動自 9 月 24 日開跑，累積下載數已突破 40 萬大關，目前持續增加中，歡迎全臺民眾踴躍下載並前來臺中消費。			
3	市府不只拚經濟，各項建設不受疫情影響持續推進，繼去年打通大智路後，武德街拓寬案也順利在 9 月底完工通車，並改名為「大智北路」，周邊交通比起過去更為順暢；感謝原持有武德街土地的賴家、戴家兩個家族共 4 名地主同意自行拆除地上物，讓後站與前站一樣能發達	本府各機關	03	遵照辦理。

臺中市政府第 505 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：110 年 10 月 05 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	興旺，也讓遊客來臺中旅遊更方便，為市民打開舊城區經濟起飛的新門戶			
4	臺中市第二屆青年事務諮詢委員會錄取名單出爐，經過層層關卡，我們最終篩選出 100 位青年諮詢委員，謝謝熱情參加遴選的青年們。這次參與的青年遍及各界翹楚，包括原住民、客家族群及新住民等多元族群，也有不少人曾參與過國內外 NGO 或長期從事跨國企業協調工作，在公、私領域中都有出色表現，感謝他們願意將所學、所聞回饋家園，積極投入公共事務，對於公共議題也表現出超乎想像的深度及獨到眼界，讓評審委員直呼後起之秀，人才輩出。臺中是個新興的城市，我們歡迎新血加入，讓市政業務的推展能更貼近時代趨勢，也讓民眾更有感。	研究發展考核委員會	04	本府青年事務諮詢委員會第二屆 100 位青諮委員甫於 9 月底完成遴選及分組作業，為恭賀新任委員就任，同時佈達青諮會定位及運作機制，訂於 10 月 23 日假本市忠明高中舉辦第二屆青諮委員授證典禮暨共識營，除安排府、青相互認識與交流外，另期能凝聚雙方公共參與之認知，俾利後續青諮會相關運作。
5	「110 年全國運動會足球賽」男子組自 9 月 26 日起於新莊田徑場舉辦，本市男子足球代表隊最終以 3：1 擊敗新北市，奪得冠軍殊榮，締造二連霸紀錄，恭喜他們。為發展臺中酷運動酷城市，市府積極培育運動人才，日前市政會議已審議通	運動局	05	本府為積極培育及獎勵運動人才，加速完成績優選手獎助法制作業程序，已於 9 月 28 日於市政會議審議正式通過提高「台中市績優運動選手培訓獎助金發給辦法」，自今年全國運動會開始施行，凡設籍台中市選手，代表台中市參加全國

臺中市政府第 505 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：110 年 10 月 05 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	過「臺中市績優運動選手培訓獎助金發給辦法」，大幅提高培訓獎勵額度，例如個人金牌從原本的 1 萬 2,000 元提高至 2 萬元、銀牌從 4,000 元提高至 1 萬元等，讓選手們可以無後顧之憂專注於運動培訓，歡迎臺中健兒積極爭取。			運動會獲得金牌，每個月最高可領取培訓獎助金 20,000 元，至下屆同項賽會為止。將可造福台中市籍傑出運動員。
6	針對今日建設局(養護工程處)「職人精神鋪路—臺灣大道最艱難的道路燙平」專案報告，建設是城市發展的基礎，打造臺中成為宜居城市需要大家的努力，下列政策請積極辦理： 一、燙平計畫：道路品質攸關用路人安全，不只要平整，更要燙平，因此主次幹道的維養工作非常重要，截至目前為止，本市共整修長度超過 406 公里、面積超過 387 萬平方公尺、超過 1231 條道路，未來也將持續進行燙平計畫。此外，為避免影響市民日常通行，養工處大多利用夜間施作，同時因為道路下方有許多管線，如自來水管、瓦斯管線、寬頻線、電話線等，施工程度複雜，倘遇	建設局	06	一、市座上任後，指示需以市民角度，審視全市道路的平坦度與安全度，並督促建設局團隊積極辦理道路改善工程，全面推動道路「燙平專案」。經本局統計，自市座上任以來至 110 年 10 月 7 日為止，總共完成 827 條主要道路燙平，長度約 317 公里，面積約達 349 萬 7,690 平方公尺。 二、本局為積極推動道路燙平工程，除了原列道路改善經費外，也向中央積極爭取前瞻預算補助，用以擴大大本市道路改善規模，110 年度本局預計以完成 100 公里道路燙平為目標，以充分顯示出市府要澈底改善道路不平的重大決心。

臺中市政府第 505 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：110 年 10 月 05 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	附近居民陳情意見，則要溝通協調取得諒解，在此感謝同仁們的辛勞，維護本市優良用路品質。 二、美樂地計畫：本市公園超過 500 座，然而有的設施已老舊斑駁，或有設計型態已不符現今法規要求，因此本府自 108 年起積極推動「美樂地計畫」，更新老舊遊具、整修公園道路、改善廁所環境、打造陽光廁所等，預計一年整修約 50 座公園，未來仍會持續進行，提供民眾更好的休閒環境。			三、美樂地計畫以打造各年齡層、不同身體條件皆可舒適活動的公園為目標，推動「共融公園」、「陽光公廁」及「人本無障礙環境」三大重點，截至 110 年 9 月 30 日已完成 109 處共融公園及 35 處陽光公廁。配合 110 年度指標 70 座共融公園規劃時程，已陸續辦理專家及公民團體意見交流會，並利用假日或晚上舉辦地方說明會或採粉絲團互動等方式傾聽市民及公民團體聲音，更因應疫情以線上說明會、QRcode 表單意見蒐集方式，廣納民眾意見，期以強化溝通管道使設計更加符合使用者需求。未來仍會持續推動人本精神，打造更友善、貼心的公共設施，達成美好生活在臺中的城市願景。
7	新聞局發行的「漾臺中」每月都有不同主題，今年 10 月號特別邀請來自本市的奧運柔道銀牌得主楊勇緯為封面人物，搭配介紹楊勇緯成長訓練心路歷程，整份刊物內容豐富且編排相當用心，歡迎民	本府各機關	07	遵照辦理。

臺中市政府第 505 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：110 年 10 月 05 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	眾索取或至網站查閱，也請各機關積極運用不同管道宣傳或推銷本市，讓外界看見臺中。			

臺中市政府第 506 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：110 年 10 月 12 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	10 月 14 日就是重陽節，家有一老如有一寶，先預祝長輩們健康快樂，市府重視長者的福利，體恤他們的各項相關措施如下： 一、因疫情影響，各縣市均積極提高新冠肺炎疫苗施打率，中央目前要求全民一律至 1922 疫苗預約平台進行登記，然而為體恤部分長者可能不便上網，臺中市推出快打站服務，幫 65 歲以上長輩免預約直接到快打站接種，政策受到好評，目前本市除 66 歲、67 歲長輩還未能打莫德納第二劑外，其餘 65 歲以上長輩幾乎均已完成兩劑疫苗接種。考量 65 歲以上長輩兩劑接種已告一段落，再加上第 11 期中央預計配撥 28 萬劑疫苗，而本市醫療院所一週接種量能約 17 萬劑，屆時將增加約 11、12 萬劑的量能，因此快打站將繼續服務，自 11 期起 65 歲以下民眾上 1922 疫苗預約平台預約時，除可選擇醫療院所外，亦可預約本市快打站，希望加速	本府各機關	01	遵照辦理。

臺中市政府第 506 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：110 年 10 月 12 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	讓民眾完成疫苗接種，請有需求的民眾多加利用。 二、本人一上任就力推恢復老人健保補助政策，不僅保障長輩就醫權益，也減輕子女負擔，符合市民期待。 三、今年起敬老愛心卡多面向服務再升級，搭乘計程車折抵金額從 50 元提高到起跳價 85 元，為全國補助最高的城市，希望鼓勵長輩們多出外走走，迎向精彩人生下半場。 四、市府積極以健康促進、活躍老化的概念推行福利服務，並設置長照據點提供各項照顧關懷服務，目前全市據點數量已超過 400 處，未來將持續設置。			
2	2021 臺中購物節已在 10 月 10 日起跑，至 12 月 9 日結束，截至目前為止臺中購物節 APP 下載數已超過 52 萬人次，目前是全國 APP 下載率排行榜第 1 名，登錄的消費金額更破億元。此外，為鼓勵民眾拿五倍券到臺中消費，我們也提供許多現金抽獎機會，首波獎項於 10 月 11 日	經濟發展局	02	「2021 臺中購物節」結合「振興臺中經濟—中央振興券加值計畫」，重磅加碼現金獎項，提高本市及全國民眾於本市使用振興券消費誘因，由臺中購物節、中央振興券、本市振興券加值計畫三面向，刺激需求，再導入廣納全市各店家共同參與之活動機制，提升供給面，實現各項經

臺中市政府第 506 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：110 年 10 月 12 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	在市民廣場抽出臺中市民專屬企業加碼獎共 2 名 10 萬元現金得主、千名 5,000 元現金得主及早鳥活動最終大獎，市府將一一通知各中獎人並協助兌領。			濟措施之綜效，將加速本市店家營業復甦。第三屆台中購物節已於雙十國慶熱鬧開跑，活動為期 2 個月，今年度市府有信心突破去年購物節成績，預期消費金額將突破 175 億元，有效提升臺中店家營收，讓民眾對臺中振興加碼有感。
3	第 58 屆金馬獎入圍名單上週揭曉，由市府補助並協助拍攝製作的電影「複身犯」、「聽見歌再唱」、「高山上的熱氣球」，以及委託製作的動畫短片「海角天涯」入圍 4 項獎項，表現亮眼，恭喜入圍的影視團隊，市府與有榮焉！臺中市長期支持影視及動畫產業，去年起雖遭逢疫情衝擊，仍然提供協拍服務 1,300 件次、作品超過 150 部以上，並提供經費補助給超過 30 個劇組；拍攝期間也感謝劇組團隊落地臺中，除了拍攝臺中之美，更帶來旅宿、交通運輸及生活飲食等周邊產業效益，為在地消費注入活水。市府未來將持續支持影視及動畫產業，讓優秀影視人員和作品發光發熱。	新聞局	03	影視補助機制獲得產業支持，疫情下劇組創作量能仍具有潛力，本局將持續積極輔導，輔導劇組在符合防疫規範下繼續至臺中拍片。產製優秀作品行銷本市，打造影視重鎮！

臺中市政府第 506 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：110 年 10 月 12 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
4	今日獻獎項目-「國家卓越建設獎」是國內建設最高榮譽獎之一，市府去年橫掃 10 項大獎，今年再刷新紀錄，一口氣抱回來 17 個獎項，更難能可貴的是這 17 個獎項就是市府提案的所有工程項目，恭喜建設局、交通局、水利局、地政局、教育局、文化局、都發局摘下 2 卓越、7 金質、6 優質、2 特別獎的殊榮，尤其建設局「水湳中央公園」更榮獲「2021 全球卓越建設獎」永續發展類銀獎殊榮，見證本市宜居城市的堅強實力。感謝主辦單位看到本府堅持工程品質的努力不懈，也要感謝同仁的積極與辛勞，未來請各機關再接再厲，持續推動並精進公共工程規劃及興建。	本府各機關	04	遵照辦理。
5	為提升臺中市計程車服務品質，市府每年從全市計程車駕駛人中評選出優良駕駛，今日於會議上頒發「臺中市優良計程車駕駛人」獎，感謝他們長年為臺中市交通服務的貢獻，特別是在道路上遇到意外事件時，他們也常擔任第一時間緊急	交通局	05	本案已 110 年 10 月 12 日上午 9 時 30 分於本府惠中樓 9 樓市政廳頒獎表揚，圓滿落幕。

臺中市政府第 506 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：110 年 10 月 12 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	協助人員，可謂馬路上的無名英雄，感謝他們。			
6	針對今日社會局(仁愛之家)「樂齡宜居在仁家—臺中市立仁愛之家銀髮照顧服務推動情形」專案報告，「仁愛之家」是中市唯一公設公營老人福利機構已成立 45 年，主要照顧本市孤苦無依、低收的弱勢長者，目前安置 148 人，由於服務好，再加上高齡化社會來臨，市府再斥資興建多功能大樓，預計明年底完工，服務人數將可提升至 420 人。除此之外，市府規劃設立「臺中市立老人復健綜合醫院」，打造一座醫養合一，結合民間資源提供多元服務的區域級教學醫院，提供更完整的醫療及長照服務。我們將透過不斷的建設與增加相關措施，讓長輩能老有所養。	社會局	06	一、有關本家多元銀髮服務及完善醫療照護推動情形，說明如下： (一)持續舉辦槌球社、卡拉 OK 社等多元社團及結合「園藝、烘焙、音樂、手工藝」等社區共構活動，並視疫情措施滾動式修正活動準則，重陽節活動於 110 年 10 月 13 日結合村民會議進行重要市政、性騷擾防治宣導並致贈長輩精美禮品，促進長者之社會參與，落實在地老化。 (二)因應新冠肺炎疫情，落實工作人員及長者健康管理，包括 TOCC、每日監測二次體溫及健康狀況，並要求工作人員加強手部清潔及環境消毒，全程配戴口罩、攜帶酒精等防疫物品。長輩於園區活動也全程佩戴口罩，保持社交距離。 (三)定期召開「服務品質暨服務績效考核會議」及「跨專業整合服務會議」，追蹤長者生活滿意度改善成果，並

臺中市政府第 506 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：110 年 10 月 12 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				由社工師、護理師、職能治療師、營養師、照服員等進行跨專業團隊評值，共同擬定及執行照護計畫，提升服務滿意度。 (四)提供醫療保健、轉介就醫、衛教宣導及健康促進活動，慈濟醫院將於 110 年 11 月 7 日提供長輩健康檢查及醫療建議，使長輩健康老化。 (五)由營養師提供院民營養評估及擬定個別化菜單，以提供豐富及均衡的營養。 (六)由職能治療師定期評估住民肢體功能，安排家內個別化復健服務，及連結特約醫院做復健治療，並協助評估住民輔具需求。 二、有關本家多功能大樓自 110 年 2 月 26 日開工後，目前工程進度皆符合契約規定，將依期程積極辦理，以期如期如質完工。
7	本府建設局網站提供「建設大臺中」電子書籍資料，內有市府的各項建設成果，歡迎大家參閱，也請各機關積極運用電子	本府各機關	07	遵照辦理。

臺中市政府第 506 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：110 年 10 月 12 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	書籍、刊物等方式，讓外界了解市府的政策與成果。			

臺中市政府第 507 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：110 年 10 月 19 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	今日進行 2 項表揚，分別為環保局「110 年度清潔隊員績優人員」、經發局「109 年度第二階段特定效標商圈評鑑」： 一、本市是全國第二大直轄市，環境整潔工作特別繁重，平時有賴各位清潔隊員兢兢業業、認真負責維護市容；尤其近 2 年因疫情緣故，常需配合深入熱區進行清消，面臨更高的危險，卻絲毫不畏懼，在此特別感謝所有清潔隊員的付出。 二、目前全臺疫情趨緩，臺中購物節刻正舉辦中，各大商圈的人潮不斷，大家都能感受到商機回來了，相信這次購物節搭配五倍券活動，一定能夠刺激消費，吸引全國消費者到臺中，一起拼經濟。	本府各機關	01	遵照辦理。
2	本周開始進行第 12 輪疫苗施打，分 2 梯次：第 12-1 梯次(10 月 22 日-27 日)預計施打超過 30 萬劑，第 12-2 梯次(10 月 28 日-11 月 3 日)預計超過 18 萬劑，兩梯次都超出目前本市一周最	本府各機關	02	遵照辦理。

臺中市政府第 507 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：110 年 10 月 19 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	大接種量能 17 萬劑，負荷量相當大，但為讓市民早日接種完畢，我們會盡全力在穩健與安全條件下提供接種注射服務；而在人力調度方面，也會以醫護人員能夠負擔的範圍內安排，同時也感謝本府各機關同仁支援各快打站人力，共同成就這項具有挑戰性的工作。臺中市符合第 12 期疫苗施打資格共 51 萬 1,697 人，本市獲配 3 種品牌疫苗共 56 萬 9,820 劑，將分流在快打站、醫院、診所施打，其中莫德納第二劑的 65-67 歲長者（含 55-57 歲原住民）約有 5 萬多人，安排於 10 月 22 日、27 日至快打站接種，本府將發放接種通知單，請長輩們依通知前往快打站施打。此外，本市全國首創快打站，原為服務 65 歲以上長輩施打疫苗，為配合加速接種，不會因為長輩施打完畢就撤除，後續將依市民及預約系統需求因應調度，以維護市民安全，請市民放心。			

臺中市政府第 507 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：110 年 10 月 19 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
3	除了防疫，本市也要拼經濟、降低失業率，依據行政院主計總處統計，臺中市今年上半年失業率為 3.9%，為六都最低；另外，本市 45 歲以上的中、高齡勞動人口約 56 萬 1 千人，比去年同期增加近 3.6 萬人；市府將持續加強求職準備、促進就業媒合等面向，滿足中高齡求職民眾的需求。	勞工局	03	針對中高齡求職者將依「求職準備期」、「就業媒合期」及「穩定就業期」三階段積極協助促進就業措施： 一、求職準備期： (一)建立各區里長、社區發展協會等單位網路服務據點及合作：推動「在地相鄰 就業相挺」服務機制，提供就業諮詢、職業適性診斷等資源介紹服務。目前已與 625 個里長、本市 44 處圖書館、11 個社區大學及社區發展協會、長青學苑等單位合作，開發及建立宣導就業服務管道。另針對石岡區、外埔區及東區將加強就業服務宣導通路，以利民眾便利運用。 (二)推動中高齡就業促進活動，增加中高齡者求職信心：透過辦理中高齡職場體驗、跨域培力課程，讓中高齡求職者透過實際參訪、工作內容體驗實作及與廠方人員交流互動過程，確認個人需求與發展，加強求職準備並鼓勵參與應

臺中市政府第 507 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：110 年 10 月 19 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				徵面試，另今年度邀請中高齡名人分享職場實務經驗，與現場中高齡及高齡待業者經驗交流對話，透過名人剖析將自身經歷及成就分享予現場中高齡者及青年，除增加中高齡者求職信心外，更促進青銀交流。 二、就業媒合期： (一)鼓勵本市缺工廠商導入職務再設計方案，提升中高齡者勞工進用：透過專家學者提供企業輔導，協助本市缺工廠商導入企業輔導與中高齡職務再設計，優化工作流程及環境，除可改善缺工狀況並可提升中高齡就業意願。 (二)成立銀髮人才就業諮詢暨職務再設計展示專區，提供客製化服務：於市政陽明大樓規劃設置「銀髮人才就業諮詢暨職務再設計展示專區」，依據中高齡及高齡者就業需求提供諮詢服務並擬訂就業計畫，協助進入職場。另規劃於 111

臺中市政府第 507 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：110 年 10 月 19 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				年成立 1 處銀髮人才服務據點，協助年滿 55 歲或依法退休之銀髮人才再就業。 三、穩定就業期： (一)新增個別工作指導服務，協助中高齡勞工排除就業障礙：結合有意願僱用中高齡及高齡者之事業單位，協助中高齡求職者儘速返回職場，並由事業單位指派員工對中高齡及高齡者進行工作指導，鼓勵穩定就業。 (二)推動繼續僱用高齡者之補助，協助高齡者續留職場：補助企業繼續僱用當年度滿 65 歲員工達 30%，且繼續僱用達 6 個月以上，薪資不得低於原本薪資。 (三)各項補助擴及高齡者為適用對象，助高齡者穩定就業：「職業訓練補助」、「跨域就業補助」、「臨時工作津貼」、「職場學習及再適應津貼」等計畫放寬高齡者為適用對象或延長補助期限。

臺中市政府第 507 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：110 年 10 月 19 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
4	110 年全國運動會正在新北市舉行，選手們經年累月在運動場上付出汗水練習，為本市爭取榮譽，截至目前為止，臺中市共獲得 29 面金牌、48 面銀牌、30 面銅牌，成績相當優異： 一、電競：今年全運會首次列入電子競技項目，就由本市盧彥竣及李承杰拿下電競金牌及銀牌；而本市自 108 年起推動電競嘉年華，終於成功打造金牌團隊，展現臺中選手們傑出競技實力。 二、馬術障礙超越團體賽：由上屆個人賽金牌好手黃柏翔及施介祥、王鼎承、陳臻組成的團隊奪得臺中縣市合併以來團體賽的第一面金牌。 三、鉛球：林家瑩創下全運會 1999 年開始以來 12 冠、11 連霸紀錄，也成為臺灣體壇之焦點。 四、游泳：目前已累積奪下 6 金、8 銀、7 銅，其中王星皓在男子組 400 公	運動局	04	「110 年全國運動會」已於 110 年 10 月 16 日至 21 日在新北市舉辦完畢，本屆本市代表隊共計獲得 45 面金牌、70 面銀牌、52 面銅牌，共計 165 面獎牌，勇奪全國第三名，獲頒行政院長獎，表現亮眼。職局規劃於 110 年 11 月 12 日辦理表揚大會，勉勵選手辛勞付出，並盡快發放體育獎金。

臺中市政府第 507 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：110 年 10 月 19 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	尺混合式奪得金牌，創下二連霸佳績。 五、自由車：由楊勝凱、蕭世鑫、康世峰及蔡佳勳在男子組團隊競速賽創下四連霸的好成績。 六、足球：男子足球奪得冠軍殊榮，締造二連霸紀錄。 七、輕艇：摘下女子傳統舟艇 500 公尺首金，男子傳統舟艇 500 公尺也勇奪銀牌。 八、跆拳道：男子組對打本市獲得 54 公斤級金牌。 九、柔道：楊勇緯拿下男子組第一級金牌，創二連霸佳績；楊俊霆獲得男子組第一級銀牌，與弟弟楊勇緯包下前二名，成為佳話。 十、保齡球：女子組個人賽張羽萱奪得金牌。			
5	針對今日觀旅局(風景區管理所)「大安及大甲鐵砧山風景區觀光行銷推廣規劃」專案報告，目前大安濱海樂園與大甲鐵砧山已與過去不可同日而語，	觀光旅遊局	05	本局後續將積極辦理，打造台中海線優質旅遊風貌。

臺中市政府第 507 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：110 年 10 月 19 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	歡迎遊客來臺中體驗海線風情，也請觀旅局持續打造臺中海線優質旅遊風貌。			

臺中市政府第 508 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：110 年 10 月 26 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	今年國慶典禮選出的人氣「防疫社交距離宣導員」吉祥物競賽，有近 5 萬人參與投票，從本市 10 個非常具有地方特色的吉祥物中選出前三名，分別是南屯區(咖煙斗及咖古錐)、外埔區(火龍果寶寶)、沙鹿區(ㄟㄨㄚ鹿及丹鹿)，感謝所有參與民眾支持；也提醒大家，目前雖然疫情平穩，但還是要注意適時維持社交距離，遠離病毒，保護你我健康。	本府各機關	01	遵照辦理。
2	臺中市是健康、宜居、友善的城市，為了體貼長輩們對電腦科技的不熟悉，自 6 月 4 日起開設 COVID-19 疫苗快打站，由里鄰長發放接種通知單，請長輩們直接在指定時間至快打站接種疫苗，非常方便。目前本市 65 歲以上長者及 55 歲以上原住民長輩的 AZ 疫苗二劑大多全部完成，莫得納疫苗第二劑則預計 10 月 27 日施打完畢，屆時本市第一劑疫苗覆蓋率將達 70%以上、第二劑也將達 30%以上，均比中央規定的期程還要早達標；此外，快打站不會	本府各機關	02	遵照辦理。

臺中市政府第 508 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：110 年 10 月 26 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	因為本市長輩疫苗注射完成就撤除，將視情況持續開設，補充醫療院所服務量能的不足，請市民放心。			
3	110 年全國運動會已於 10 月 21 日圓滿落幕，臺中勇奪 45 金、70 銀、52 銅，總體成績全國第三名，獲頒行政院長獎，在此特別感謝參賽的選手們，共同為本市增添光彩。此外，為使運動選手無後顧之憂，本市已提高「台中市績優運動選手培訓獎助金發給辦法」，並自今年全國運動會開始施行，期待造福更多本市籍優秀運動員。	運動局	03	110 年全國運動會已於 10 月 21 日圓滿落幕，臺中勇奪 45 金、70 銀、52 銅，總體成績全國第三名，獲頒行政院長獎，為使運動選手無後顧之憂，本市已提高「台中市績優運動選手培訓獎助金發給辦法」，並自今年全國運動會開始施行，期待造福更多本市籍優秀運動員。
4	每一件公共工程都是公私協力的智慧結晶，為彰顯台中市公共工程在規劃設計、監造、施工等各階段的優良事蹟與成果，我們創辦第一屆「臺中市政府公共工程獎」，經過公平、嚴格的評選，今年共 12 件工程獲得殊榮：4 件特優、8 件優等，並頒發 3 座個人貢獻獎，其中獲得特優的工程將代表臺中市競爭國內工程界最高榮譽獎項——行政院所辦理的「公共工程金質獎」，希望藉此	本府各機關	04	遵照辦理。

臺中市政府第 508 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：110 年 10 月 26 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	鼓勵各機關及民間團體追求卓越，展現臺中市建設的活力與品質。			
5	根據行政院農委會公布的最新數據，110 年 9 月臺中市學校午餐使用國產可溯源食材的比率是 95.35%，比起 108 年的 51.48%，今年足足大躍進了 43.87%，進步到六都第一名，成績非常亮眼。除此之外，第四屆臺灣學校午餐大賽決賽結果也於近日出爐，西區忠信國小因今年疫情影響芒果銷售，特別選用芒果入菜，勇奪冠軍；西屯區大鵬國小則選擇常見的「臺灣養殖虱目魚」入菜，除了拿下季軍的好成績，也獲得「全家便利商店商品化獎」肯定，未來將在全家便利商店鮮食區販售，讓一般民眾也能品嚐到如此用心設計的餐點。本人感謝教育局楊局長、同仁及各級學校的全力推動，並謝謝學校午餐供應廠商們對政策的配合與協助，未來市府將繼續努力提升學校午餐食材國產可溯源食材使用率，讓低碳、永續扎根校園。	教育局	05	一、持續配合中央推動國產可追溯政策，積極推動學校午餐全面選用國產可追溯食材，訂定「本市學校午餐採用國產可追溯食材獎勵金實施計畫」，持續鼓勵學校使用國產可追溯之食材，藉此加強學校午餐食材的安全性。 二、另外，持續推動本市「營養午餐 5 元加碼政策」，鼓勵學校午餐使用在地食材、有機蔬菜，且各校每週至少應有 1 道有機蔬果及每週至少 1 次臺中市在地蔬果或生鮮農漁產品為午餐食材，並納入學校午餐契約規範，藉以提高全市學校午餐使用有機及在地蔬果農漁產品食材之頻率，同時宣導地產地銷、低碳飲食、永續發展的精神。

臺中市政府第 508 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：110 年 10 月 26 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
6	針對今日農業局(動物保護防疫處)「食在安心源頭管理—監控動物疫病及用藥安全」專案報告、衛生局(食品藥物安全處)「防範非洲豬瘟及強化後市場動物用藥管理措施」補充報告，市民食用肉品的安全，從安全的動物用藥及周全的動物防疫開始，感謝農業局同仁敬業負責，擔當第一道把關任務；接著由衛生局持續不定期查緝不法，並在食安處網站定期公布市面上肉品的相關資訊及取締結果，提供市民採購肉品的參考。本府各機關合作無間，正是陽光施政的落實，未來我們也將持續積極捍衛市民的健康。	衛生局	06	為維護本市民眾健康，本府聯合 29 局處，執行校園、機構(長照、社福機構等)、市場、夜市、百貨商圈等場域稽查，110 年 1 月至 10 月 25 日，稽查計 1 萬 9,707 件，包括：查核標示 1 萬 3,446 件、瘦肉精快篩 4,444 件及牛豬肉品抽驗 1,817 件(牛肉 336 件 18%，豬肉 1,481 件 82%)。9 件豬肉產品未標示原產地不符規定，已裁處 5 件共 12 萬元，其餘 4 件移外縣市續辦；另 52 件牛肉檢出萊克多巴胺，其中 1 件檢驗值 0.02ppm 超標(法規限值 0.01ppm)，已依食安法對本市販售業者開罰 12 萬元，並後續移請源頭業者所在地之臺北市政府衛生局處辦，裁罰進口商 24 萬元，其餘 51 件檢出微量萊劑，結果均低於法規限值。本市食品藥物安全處於平時亦針對水產品、蛋品、禽畜產品檢驗動物用藥 48 項(不含乙型受體素)，110 年 1 月至 10 月 25 日，共抽驗 360 件，其中 3 件產品檢驗不合格，分別為雞蛋、烏骨雞

臺中市政府第 508 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：110 年 10 月 26 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				及鴨肉，皆已移請源頭所在地之衛生局處辦。 本局將持續與各局處橫向合作，執行食品及動物用藥查驗工作，積極為市民健康把關，並定期將相關資訊公開，建構一個讓民眾安心飲食的環境。
		農業局	06	農業局動物保護防疫處將持續辦理各項動物疫病監測及防治、動物用藥安全及違法屠宰行為查緝工作，以保障市民食用肉品衛生安全。

貳、府列管標案辦理情形

府列管標案

臺中市政府 110 年 10 月份 府列管標案進度

資料下載時間：110.11.09

執行月份	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5% $<$ 落後比率 $<10\%$	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	總 計
110 年 10 月	406 件(92.91%)	14 件(3.20%)	1 件(0.23%)	6 件(1.37%)	10 件(2.29%)	437 件

(一)學校工程

進 度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5% $<$ 落後比率 $<10\%$	落後比率 $\geq 10\%$	擬解除列管件數	總 計
小 計	47 件(92.16%)	2 件(3.92%)	0 件(0.00%)	1 件(1.96%)	1 件(1.96%)	51 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	105DD00015	教育局/國民中學/龍津國中	龍津高中--105年龍津國中新建活動中心工程	80,000	100	100	0	流廢標次數：6次，期程修改次數：0次 已辦理完成。
2	109DD00398	教育局/國民小學/美群國小	美群國小附設幼兒園園舍合併活動中心共構興建工程	131,960	30	10	-20	流廢標次數：0次，期程修改次數：0次 相關規劃設計研討會商，辦理第四次校園審議會議（110年10月22日），仍有需要修改調整的地方，排定110年11月19日召開第五次校審。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
3	109DD00382	教育局/國民小學/九德國小	臺中市烏日區九德國民小學興建幼兒園園舍工程	57,630	30	25	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.發函工程營繕科代辦工程採購發包代辦及工程督導事宜。 2.工程發包閱覽簽辦中
4	110DD00027	教育局/國民小學/大勇國小	臺中市南區樹德國民小學新設學校工程	199,800	66	65	-1	流廢標次數：3次， 期程修改次數：0次 1.地下室區 2F 結構 2.淺基 2F 結構
5	110DD00343	教育局/國民中學/大道國中	臺中市立大道國民中學中正堂校舍拆除重建暨水土保持工程	60,022	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 細部設計中
6	109DD00191	教育局/國民小學/梧棲國小	臺中市梧棲區梧棲國小西棟大樓拆除重建	122,896	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 110年9月29日決標予騰駿營造有限公司，決標金額為新臺幣9,660萬元整
7	110AD00060	教育局/國民小學/北勢國小	北勢國小-臺中市學校教室冷氣設備裝設採購案	960,309	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約中
8	106DD00100	教育局/國民小學/東陽國小	東陽國民小學教學大樓拆除重建工程	99,800	90	90	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.北中南棟 1F 外牆裝修作業 2.北中南棟 1F 地坪裝修作業 3.北中南棟機電及弱電設備作業 4.水保工程排水設施施工作業
9	106DD00190	教育局/國民中學/雙十國中	臺中市立雙十國民中學活動中心(含幼兒園暨地下停車場)新建工程	235,024	95	95	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 本案業於110年9月9日辦理正驗(複驗)完訖，全案驗收合格。使用執照已核發，刻正辦理結算中。
10	106DD00289	教育局/國民中學/后里國中	臺中市立后里國民中學綜合活動中心新建工程	70,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廁所壁磚施作、鋁窗及門框安裝，天溝及屋頂浪板施作
11	106DR00033	教育局/市立高中職/西苑高中	西苑高中老舊校舍改建暨校園新建工程-第一期	323,400	87	87	0	流廢標次數：4次， 期程修改次數：2次 1.裝修工程A棟5F泥作打底、粉光工程作業施作

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								2.裝修工程A棟4F~5F磨石磚地坪作業施作 3.裝修工程A棟4F~5F平頂、樑及牆面油漆作業施作 4.裝修工程A棟3F~RF外牆抵石子作業施作 5.裝修工程A棟1F~5F陽台、廁所地坪鋪磚施作 6.水電工程A棟拉線、配管、線槽、消防箱等設備安裝施作 7.裝修工程B棟B1F~1F泥作打底、粉光工程作業施作 8.裝修工程B棟B1F平頂、樑及牆面油漆作業施作 9.鋼構工程C棟2F外掛擴張網安裝施作 10.景觀結構工程周邊景觀排水等結構工程作業施作
12	107DD00040	教育局/國民中學/神圳國中	臺中市立神圳國民中學多功能活動中心暨非營利幼兒園教室興建計畫	89,920	81	81	0	流廢標次數：10次， 期程修改次數：2次 107/3/21完成建築師遴選，11/9基本設計審議會議，108/1/7研考會同意備查，4/16第2次細部設計審查會，5/15預算書及細部設計圖說同意備查，108/8/15、8/23流標，9/24減項發包後再上網，10/9及10/22均流標。11/19日第2次修正後再上網，12/4、12/12、12/31均流標，109/1/20第3次流廢標檢討會議，2/14、3/3均流標。4/1辦理第4次流廢標檢討會議，工期從400天延長為450天。5/6辦理第5次流廢標檢討會議，6/18流標，109/7/2由連信營造有限公司得標，標價：81,400,000元。109/10/29開工。(童健程建築師事務所)
13	106DD00026	教育局/國民中學/外埔國中	臺中市立外埔國民中學老舊校舍拆除重建工程	146,612	95	95	0	流廢標次數：2次， 期程修改次數：1次 在110年10月18日辦理第二階段北工區正式驗收，有一些相關缺失請承商於110年11月1日前改善完成，之後再安排複驗事宜。
14	107DQ00007	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	臺中市歷史建築「潭子國小日式校舍」修復暨再利用工程(含監造及工作報告書)案	64,000	95	95	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 1.本案於110年9月11日申報竣工，於110年9月16日竣工確認完成，於110年10月13日辦理驗收，驗收未通過，請施工廠商於110年11月5日前提送缺失改善與監造單位，並請監造單位確認後於11月12日前提送予本處。
15	108DD00307	教育局/市立高中職/西苑高中	西苑高中老舊校舍改建暨校園新建工程-第二期	192,275	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案預先管控期程，須待第一期工程開工後始有實際進度。
16	108DD00310	教育局/國民小學/大德國小	臺中市梧棲區大德國小-多功能活動中心新	97,200	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1.本案第一次細部設計規畫審議會議於10月20日辦理。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			建工程					
17	108DF00264	建設局/建築工程管理科/	臺中市立新國民中學活動中心暨地下停車場興建工程	215,400	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 規設單位已修正相關意見，教育局已於110年10月12日同意備查，另於10月4日提送細部設計資料，並於10月7日召開細部設計預算書圖審查會，請規設單位於110年10月28日前依委員意見修正完成報局憑辦。
18	109BF00021	建設局/新建工程處/建築工程科第一股	成功國中老舊校舍整建及活動中心暨公有地下停車場新建工程委託規劃設計監造技術服務	251,342	80	80	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 校園規劃審議教育局於110年8月26日同意備查，9月14日教育局辦理公共設施用地多目標使用審查會議，決議補正事項檢送後通過，於10月13日辦理細部設計第一次審查會議，10月21日函送細部設計第一次審查會議紀錄，俟設計單位補正後擇期辦理細部設計第二次審查會議。
19	109DD00158	教育局/國民小學/大忠國小	臺中市大肚區大忠國民小學南棟教室老舊校舍整建計畫工程	104,644	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 10/24完工，10/26驗收通過。本週開始搬遷，預計於11/5前搬遷完畢。
20	109DD00164	教育局/國民小學/樂業國小	臺中市東區樂業國民小學新建幼兒園園舍建築工程	76,610	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 二次招標均因無廠商投標流標，10/28辦理流廢標檢討，經建築師修正預算書圖後再進行後續工程發包作業。
21	109DD00173	教育局/國民小學/龍海國小	臺中市龍井區龍海國小北棟校舍拆除重建工程	129,163	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 完成第二次細部設計規劃審查會議及預算書圖公開閱覽作業（招標中）
22	109DD00180	教育局/國民中學/清水國中	清水國中「老舊校舍行健樓拆除重建工程」	142,547	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.110.10.5-李明利建築師事務所-提送110年9月工作月報表 2.110.10.22-教育局同意辦理-中市教工字第1100083578號行健樓拆除重建工程公開招標事宜
23	106DD00062	教育局/國民小學/梧棲國小	梧棲國小北棟教學大樓B棟拆除重建工程	68,310	79	80	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 預定進度:59.55% 實際進度:61.256% 工作項目： 1. 鋁門窗框安裝。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								2. 窗框及樓層接縫防水施作 3. 粉刷工程
24	106DD00321	教育局/國民小學/社口國小	臺中市神岡區社口國民小學西棟大樓新建工程	79,200	84	85	1	流廢標次數：4 次， 期程修改次數：1 次 1. 外部粉光、貼磚、塗料等施作。2. 廁所貼壁磚等施作。3. 1-3F 給排水、電路等測試，修正管道間、廁所配管、基座、線槽等施作。4. 電梯安裝。5. 屋頂平台、陽台防水。6. 2、3F 批土及油漆。
25	109DD00438	教育局/市立高中職/中港高中	中港高中專科教室大樓及學生宿舍興建工程	99,100	56	57	1	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 基礎開挖及基礎底板鋼筋綁紮
26	109DD00331	教育局/國民小學/旭光國小	臺中市烏日區旭光國民小學第二期校舍興建工程	174,876	78	79	1	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 一至四樓廁所防水及窗框防水及樓層接縫防水施作、一至四樓內外牆粉刷、地下室給排水配管、一至四樓內外牆粉刷、二至四樓內外牆批土、一二樓內外牆油漆一底二度。
27	110DD00053	教育局/國民小學/建國國小	臺中市清水區建國國民小學綜合活動中心暨教學大樓新建工程	116,470	55	56	1	流廢標次數：5 次， 期程修改次數：0 次 110/10/05 檢送 110 年 9 月 22 日工程督導之缺失改善報告書；檢還鋼筋續接器廠商資格資料。 110/10/08 接地工程分項施工計畫書（第 1 版-第 2 次修正），營建剩餘土石方處理計畫書（第 1 版）、地質改良（攪拌樁工程）（第 1 版）經審符合契約規範與圖說規定。 110 年 10 月 14 日第 4 次監造會議紀錄。110/10/28 基礎工程分項施工計畫書（第一版第 1 次修正）
28	109DD00525	教育局/國民中學/潭秀國中	潭秀國中-臺中市中小學電力系統改善工程(第 10 群)	51,035	63	64	1	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：0 次 安裝教室盤箱體、線槽。準備安裝教室內盤等。
29	109DD00516	教育局/國民小學/霧峰國小	霧峰國小-臺中市中小學電力系統改善工程(第 26 群)	65,506	71	73	2	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 各校各樓層箱配管配線、教室分箱配管配線。
30	109DD00142	教育局/國民小學/宜欣國小	宜欣國小活動中心新建工程	70,000	85	87	2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 室內油漆工程 2. 水溝圍牆工程

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								3. 欄杆工程施工 4. 3F 看台區壓克力地坪施工 5. 舞台超耐磨木地板施工 6. 機電管路整理及設備安裝
31	108DF00 141	建設局/新建工程處/ 建築工程科	臺中市大里區益 民國小學生活動 中心暨地下停車 場興建工程	280,000	57	60	3	流廢標次數：6 次， 期程修改次數：0 次 主要施作工項： (1) 有關夾雜營建廢棄物土石方無法運棄申請展延工期乙事，監造單位函報機關刻正簽辦中。 (2) 現場因土石方變更清運計畫，已於 110 年 5 月 24 日向環保局提出清運計畫，並於 110 年 6 月 2 日核准在案 (B1100602001)，開挖營建廢棄物之土質數量變更暫定為 4,000 方米 (臨時管制編號:B0512105 管制密碼:oho3486817) 因清運土資場位於彰化縣, 彰化縣政府水資源處已於 110 年 6 月 9 日核准，承商於 110 年 6 月 10 日開始進行土石方清運。
32	109DD00 187	教育局/國民小學/大雅國小	大雅國小 107 年度改善及充實教學環境設備-和平樓拆除重建工程	83,959	66	69	3	流廢標次數：4 次， 期程修改次數：0 次 2F 樑板模板組立、鋼筋綁紮及混凝土澆置、3F 柱牆鋼筋續接
33	107DD00 348	教育局/國民中學/大雅國中	臺中市立大雅國中老舊校舍拆除重建工程 (第二期)	63,851	95	98	3	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 因設計單位審核結果與承覽廠商提送之第三方鑑定報告數量相差懸殊，爰請承攬廠商提出履約爭議調解。
34	105DD00 193	教育局/市立高中職/龍津高中	龍津高中--龍津國中改制高中第一期綜合教學大樓工程	178,675	95	98	3	流廢標次數：6 次， 期程修改次數：0 次 已於 108 年 1 月 15 日開工，已於 109 年 12 月 31 日申報竣工，已完成驗收程序並辦理經費核結中。
35	106DD00 048	教育局/國民中學/大雅國中	臺中市立大雅國民中學老舊校舍 (至善樓、平和樓) 整建工程	94,050	95	98	3	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 因設計單位審核結果與承覽廠商提送之第三方鑑定報告數量相差懸殊，爰請承攬廠商提出履約爭議調解。
36	106DD00 050	教育局/國民小學/龍港國小	臺中市龍井區龍港國民小學 A、C 棟校舍拆除重建工程	60,166	95	98	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 工程尾款已於 110 年 2 月 5 日支付

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
37	106DD00060	教育局/國民小學/龍津國小	臺中市龍井區龍津國民小學 106-108 年度老舊校舍拆除重建工程(含委託規劃設計監造技術服務)採購案	113,256	95	98	3	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 已辦理完畢，目前申請解列中。
38	106DD00110	教育局/國民小學/龍海國小	臺中市龍井區龍海國民小學 106-108 年度老舊校舍拆除重建工程	145,584	89	93	4	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 1. 內部鷹架拆除 2. 屋頂防水壓層及運動地墊澆置 3. 廁所地坪磁磚施作 4. 樓梯地磚施作 5. 電梯施作 6. 中央路側景觀施作 7. 中庭水溝施作
39	109DD00154	教育局/國民小學/梧棲區中正國小	臺中市梧棲區中正國民小學仁愛樓拆除重建工程	74,352	74	78	4	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 室內泥作打底、全棟鋁窗安裝、鋼板門框安裝、水電穿線等施工
40	109DD00190	教育局/國民小學/大甲國小	臺中市大甲區大甲國民小學行政大樓重建工程	174,306	63	68	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 全區 2F 澆置
41	109DD00162	教育局/國民小學/太平區新高國小	臺中市太平區新高國民小學二期校舍及活動中心新建工程案	356,337	25	30	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 10 月 1 日開標 2. 10 月 13 日召開評選委員會
42	106DD00066	教育局/國民小學/南陽國小	臺中市南陽國小仁愛、信義樓拆除重建工程	99,990	95	100	5	流廢標次數：5 次， 期程修改次數：2 次 已辦理完成。
43	106DD00073	教育局/國民小學/公?國小	公館國小東棟校舍拆除重建工程	50,450	67	72	5	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 1. 截至本次會議前施做項目 (1). 3F 粗清施作 (2). 3F 內牆泥作吊線貼灰誌 (3). 鋁門窗框安裝. 嵌縫 (4). 樓層縫及窗框防水施作 (5). 水電管路及拉線施作 (6). 汙水池設備安裝

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								2. 本次會議後兩週預計施做項目 (1). 3F 內牆泥作吊線貼灰誌 (2). 3F 內牆粉光 (3). 鋁門窗框安裝. 嵌縫 (4). 樓層縫及窗框防水施作 (5). 水電管路及拉線施作 (6). 電梯升降設備安裝 (7). 1F 鐵捲門安裝
44	106DD00088	教育局/國民小學/瑞峰國小	臺中市大肚區瑞峰國民小學拆除東棟老舊校舍暨活動中心整建工程	120,144	92	98	6	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：0 次 辦理結算核銷作業
45	110DD00003	教育局/國民中學/崇德國中	崇德國中－臺中市中小學電力系統改善工程(第 16 群)	60,323	56	64	8	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 有關臺中市中小學電力系統改善工程(第 16 群)，本案施工廠商陸續至各校進行線槽安裝，配電外箱安裝及導線管配置。
46	109DD00165	教育局/國民小學/南陽國小	臺中市南陽國小和平樓拆除重建工程	111,945	30	40	10	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：0 次 1. 110 年 9 月 30 日蘇南陽和平建字第 110021 號函，提送 110 年 9 月份工作月報。2. 110 年 10 月 14 日建造核發。3. 110 年 10 月 28 日召開施工前協調會議及施工品質宣導會議。
47	108DD00066	教育局/市立高中職/臺中高工	臺中高工-新實習大樓新建工程	199,926	77	90	13	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 施工現況為室內裝修作業，戶外景觀植栽與屋頂防水隔熱磚工程等，以及空調、水電工程施作及設備安裝持續施作。
48	110AD00177	教育局/市立高中職/神岡高工	臺中市立神岡工業高級中等學校 CNC 臥式車床、CNC 銑床及其他設備採購	29,970	20	35	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 110 年 10 月 29 日第 3 次開標
49	109DD00175	教育局/國民小學/?子國小	臺中市北屯區廊子國民小學第二期校舍新建工程	338,616	25	40	15	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 一、110 年 7 月 7 日決標。 二、110.8.19 整體品質計畫第一版審查。 三、110.8.4 完成簽約 四、110.9.24 辦理動土典禮 五、110.10.27 廠商報開工
50	108DD00055	教育局/市立高中職/	臺中二中-藝教大樓新建工程	99,789	55	71	16	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		臺中二中						施工中
51	109DD00155	教育局/國民小學/梧棲區中正國小	臺中市梧棲區中正國民小學信義樓(含幼兒園)老舊校舍整建計畫工程	190,380	30	56	26	流廢標次數：3次， 期程修改次數：0次 完成拆除作業

(二)道路橋梁工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	擬解除列管件數	總 計
小 計	29 件(80.56%)	3 件(8.33%)	0 件(0.00%)	3 件(8.33%)	1 件(2.78%)	36 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	108AF00071	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路(第1至5標)環境影響評估委託技術服務	25,465	85	100	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已辦理完成。
2	109DF00158	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市清水區清水火車站人行跨站天橋工程案	63,495	55	30	-25	流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 預計110年11月17日辦理廠商開標評選
3	109DF00001	建設局/新建工程處/	臺中市神岡豐洲科技工業園	467,970	40	25	-15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		土木工程科	區二期聯外道路工程(堤南路拓寬及銜接月眉西側南向聯絡道引道)					細部設計業於110年8月26日核定。
4	109CF00001	建設局/新建工程處/用地科	溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路新闢工程(用地)	360,000	85	75	-10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 110年11月3日內政部召開徵審會
5	108DF00212	建設局/新建工程處/土木工程科第一股	龍井區山腳排水上游延伸段新闢橋梁工程-4標	140,000	94	89	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中
6	108DF00315	建設局/新建工程處/土木工程科	第14期市地重劃區增設8公尺巷道及崇德十路貫通台74號橋下空間至昌平路等工程	76,900	95	92	-3	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 停工中
7	104DF00358	建設局/養護工程處/路燈養護科	臺中市水銀路燈落日計畫汰換工程	749,117	100	98	-2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 第一、二、三、四、五、六、八工區已完成向能源局全案請款程序。 第七工區尚有民事訴訟程序未著。
8	106DF00423	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程(含委外專案管理服務)-第五工區	109,182	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 已於10/22報竣。
9	099BD00008	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中生活圈道路系統建設計畫(公路系統)6年(98-103)計畫-烏	2,000	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			日鄉中 75-1 線道路拓寬工程-委託規劃 技術服務					
10	103BF00 008	建設局/土木工程 管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路 委託規劃設計暨監造技術服 務案	220,000	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 已辦理完成。
11	109BF00 019	建設局/新建工程處/ 土木工程科	西屯區市政路 (環中路至工業區一路)開 闢工程委託設計監造技術服 務案	130,212	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 10 月 27 日召開 1 標細設修正及 2 標細設審查會，1 標預計 11 月中 旬修正後提送簽辦核定（仍須俟營建署及工程會基本設計經費審議通 過），2 標預計 11 月底前修正後擇期再開審查會。
12	108AF00 092	建設局/土木工程 管理科/	臺中大肚-彰 化和美跨河橋 梁計畫委託技 術服務	86,250	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 109/5/13 核定設計原則及草案，109/6/7 提送基本設計預算書圖， 109/6/16 召開基本設計審查會，109/7/17 提送基本設計修正預算書圖， 109/8/5 召開第二次基本設計審查會，109/9/22 基本設計原則先行同 意，109/11/13 函請規設單位續行細部設計，於 109/12/21 辦理基本設計 成果地方說明會，110 年 2 月 9 日提送細部設計預算書圖，3 月 26 日召 開細部設計審查會議，各單位審查意見預定 5 月 10 日完成改善並提交修 正後預算書圖，5 月 12 日召開第二次細部設計審查會議，5 月 31 日完成 修正，6 月 29 日函退設計單位依公路總局核定預算修正預算，設計單位 於 7 月 9 日再次提送細部設計書圖修正版，職科於 7 月 17 日簽奉核准同 意細部設計內容並於 7 月 23 日函知設計單位依細設同意內容酌修本案工 程生活圈提案計畫書，設計單位於 8 月 4 日提送生活圈提案計畫書，於 8 月 17 日上傳營建署提案系統，並依營建署中工處初審意見完成修正計劃 書，營建署已於 10 月 5 日召開審議，後續俟該署核定公函，廣續辦理提 送行政院公共工程委員會經費審議相關事宜，另都市計畫個案變更部 份，已於 8 月 26 日通過本市都委會，都發局已於 9 月 30 日函送內政部 都委會審議。
13	109CF00 002	建設局/新建工程處/ 用地科	市政路延伸 (安和路至工業區一路)開	1,100,000	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			闢工程(用地)					
14	109DF00233	建設局/土木工程管理科/	大里區、霧峰區大里聯絡道高架橋下增設平面道路工程(第一期)-「平面道路外側車道及側車道工程」	183,667	58	58	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 110年3月14日第一工區開工，110年9月1日第二工區開工，按預定期程執行中。
15	109DF00256	建設局/新建工程處/土木工程科	溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路新闢工程	675,000	30	30	0	流廢標次數：3次， 期程修改次數：1次 預計110年11月3日辦理開標廠商評選
16	110AF00005	建設局/新建工程處/土木工程科	110年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北屯、新社、東勢、和平等10區)	10,305	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約規定核派案件
17	110AF00007	建設局/新建工程處/土木工程科	110年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大甲、清水、沙鹿、梧棲、大安、外埔、龍井、大肚、烏日等9區)	10,305	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 陸續派工設計執行
18	110AF00018	建設局/新建工程處/土木工程科	110年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大雅、	17,985	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約規定核派案件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等10區)					
19	110AF00091	建設局/新建工程處/土木工程科	華南路以東銜接特三號道路工程委託設計監造技術服務案	18,167	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 契約執行中
20	110CF00001	建設局/新建工程處/用地科	西屯區市政路延伸(安和路至環中路)開闢工程(用地)	1,720,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 預計110年11月18日辦理協議價購會。
21	110CF00009	建設局/新建工程處/用地科	北屯區崇德十九路延伸至更生巷25M計畫道路開闢工程(用地)	504,000	50	50	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 11/1召開協議價購會議
22	110CF00010	建設局/新建工程處/用地科	太平區市民大道(振文路)第2期開闢工程(用地)	868,200	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已辦理完成。
23	110CF00013	建設局/新建工程處/用地科	南區德富路跨柳川橋梁新建暨德富路及樹德一巷打通工程	382,738	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 3月30日已完成點樁，並分割造冊。 5月25日第一次公聽會因疫情嚴峻延期，已於9月6日開第一次公聽會，10月5日已開第二次公聽會，準備協議價購會議。
24	110D725009	梧棲公所/農業及建設課/	臺中市梧棲區梧棲大排北岸人行環境建置工程	92,000	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理工程發包作業
25	110DF00161	建設局/新建工程處/土木工程	牛埔橋改建工程	108,700	56	56	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 施作鋼便橋工項、部分寬頻管道代辦工程

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科						
26	110DF00246	建設局/土木工程管理科/	太平區市民大道第二期道路開闢工程	99,900	55	56	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 於9月27日申報契約開工，辦理工地整理及原建物拆除後營建混合物清理中。
27	108DF00280	建設局/土木工程管理科/	大里區、霧峰區大里聯絡道高架橋下增設平面道路工程(第一期)-「平面道路內側車道工程」	211,070	95	98	3	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 110年5月10日完工。
28	109DF00005	建設局/新建工程處/土木工程科	大里區南門橋拓寬工程暨聯外道路拓寬工程(中興路二段822巷至七中路)	170,000	74	78	4	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 1. 各管線附掛施作。 2. 鋼構拱肋組立焊道查驗
29	110AF00101	建設局/土木工程管理科/	東勢—豐原生活圈快速道路環境監測工作暨環評專業諮詢委託技術服務	35,074	35	40	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理執行前置作業
30	108DF00281	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中都會區鐵路高架捷運化沿線5處(圓環北路、太原路、建成路、國光路、五權路)地下道填平工程-第一標(圓環北路、太原路、建成路)	155,000	91	98	7	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 結算作業中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
31	110CF00008	建設局/新建工程處/用地科	神岡區中正南街 80 巷至三民南路 8M 計畫道路打通工程	154,630	40	50	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 10/26 辦理 17 位土地所有權人發價事宜，餘土地所有權人協議價購中。
32	108DF00184	建設局/新建工程處/土木工程科	龍井區山腳排水上游延伸段新闢橋梁工程-第 3 標	92,570	81	95	14	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 驗收作業中
33	108DF00299	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中都會區鐵路高架捷運化沿線 5 處(圓環北路、太原路、建成路、國光路、五權路)地下道填平工程-第二標(國光路、五權路)	136,780	71	86	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中
34	110CF00012	建設局/新建工程處/用地科	南區德吉街延伸打通工程(建國南路至德祥街)	210,450	60	75	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 徵收計畫書業經內政部審議通過，賡續由地政局辦理徵收公告作業
35	110CF00007	建設局/新建工程處/用地科	大里區東明路 166 巷(東明路至大明路)打通工程	63,000	75	95	20	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 110 年 7 月 19 日完成土地發價作業，用地程序已完成。
36	110CF00014	建設局/新建工程處/用地科	北屯區東光路(南興三路打通至僑孝街)計畫道路開闢工程	82,000	40	85	45	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 10 月 12 日已完成發放台鐵局出租停車場營業損失及機械遷移費補償費。

(三)交通工程

進 度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	擬解除列管件數	總 計
小 計	10 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	10 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	101AC01008	交通局/交通規劃科/	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯延伸線後續可行性研究	10,000	95	95	0	流廢標次數：3次， 期程修改次數：6次 110年9月22日交通部陳報本計畫至行政院續審。
2	104DG00026	交通局/公捷處/智慧機電工程科	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ900機電系統工程	10,908,000	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 1.109年11月6日取得交通部營運許可函，並於110年4月25日營運通車。2.於110年6月啟動CJ900標系統可用度驗證測試，連續執行8個月預計至111年1月底。3.於110年7月啟動CJ907標可靠度及維修度驗證，預計執行至110年12月底。
3	104DG00028	交通局/公捷處/設計工程科	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ930標G10至G17站及全線電梯/電扶梯區段標工程	8,377,000	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：4次 108年10月25日已竣工，目前辦理驗收作業，相關驗收作業期程如下： 1.CJ930A標已於110年2月4日完成驗收，並於110年2月8日將橋下相關設施移交各單位。 2.CJ934A標正驗複驗已於109年7月31日完成。
4	104DG00035	交通局/公捷處/設計工程科	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設	7,676,000	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 108年11月27日已竣工，相關驗收作業期程如下： 1.CJ920A標驗收於109年2月27日啟動，於110年2月3日完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			計畫-CJ920 標 G3 至 G9 站及全線環 控系統區段 標工程					2.CJ924A 標驗收於 109 年 5 月 15 日啟動，於 109 年 12 月 22 日完成。 3.IJXX15 精進標已於 110 年 7 月 13 日啟動，預計於 11 月 5 日完成正驗。
5	109AG00 001	交通局/停 管處/停車 管理課	臺中市公有 停車場開立 停車繳費通 知單勞務委 外作業(第一 區)	124,020	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 本案已於 110/9/30 履約結束，按契約規範，契約最後一個月付款將保留 至履約廠商將履約期間之開單資料、地磁建置清冊等報告書交付後，再行 驗收。 2. 本案預計 12 月底前辦理驗收完畢。
6	109AG00 002	交通局/停 管處/停車 管理課	臺中市公有 停車場開立 停車繳費通 知單勞務委 外作業(第二 區)	124,020	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 本案已於 110/9/30 履約結束，按契約規範，契約最後一個月付款將保留 至履約廠商將履約期間之開單資料、地磁建置清冊等報告書交付後，再行 驗收。 2. 本案預計 12 月底前辦理驗收完畢。
7	109CF00 007	建設局/新 建工程處/ 用地科	豐原區 11-35 號都市計畫 道路工程	255,000	75	75	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 內政部已於 110 年 9 月 15 日審議通過，徵收公告至 110 年 11 月 1 日止。
8	110AG00 049	交通局/交 通規劃科/	110 年度中彰 投聯合交通 協控計畫	24,800	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1、本案於 110 年 7 月 16 日上網公告，訂於 110 年 8 月 10 日上午 9:30 開 標，已於 110 年 8 月 18 日辦理本案評選作業，並於 110 年 9 月 3 日完成議 價程序。 2、本案已於 110 年 9 月 22 日決標。本案廠商已於 110 年 9 月 28 日提送工 作執行計畫書，本局並已於 110 年 10 月 19 日核備工作執行計畫書。
9	110DG00 001	交通局/停 管處/設施 工程課	臺中市大肚 區文中二幼 兒園地下停 車場新建工 程	117,000	10	10	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 本案業於 110 年 8 月 30 日召開規劃報告書（含基本設計）審查會議，規劃 設計暨基本設計報告書（修正二版）於 110 年 10 月 7 日完成備查
10	108DG00 037	交通局/停 管處/設施 工程課	臺中大車站 計畫-立體停 車場暨轉運 中心新建工	1,200,000	5	10	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1. 「都市設計審議報告書」：設計監造單位已依專案小組委員會第 1 次會議 審查意見修正完成，並依決議內容交予都審委員確認簽名完成，復於 110

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			程					年10月18日提送修正版予都發局承辦先行覆核，都發局於110年10月26日提供意見再行修正，刻正由都發局辦理備查程序。 2.「細部設計報告書」：設計監造單位110年9月21日已依110年9月10日細設審查會議紀錄及110年9月16日都審專審紀錄修正完成後提送，經專管單位110年10月22日覆核完成並轉陳機關審酌核定，機關刻正簽辦後續事宜。 3.「工程招標文件」：設計監造單位110年10月4日依據110年9月30日程採購決標原則審查會議結論修正招標文件並提送，專管單位110年10月12日審查完成，機關刻正簽辦後續事宜。

(四)水利工程

進度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	擬解除列管件數	總計
小計	37 件(90.24%)	2 件(4.88%)	0 件(0.00%)	1 件(2.44%)	1 件(2.44%)	41 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	106DD01150	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9-3)東光路及東山路等鄰近區域	208,718	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 已辦理完成。
2	110DD01062	水利局/污水設施科/	臺中港特定區污水下水道系統分支	176,990	40	30	-10	流廢標次數：3次， 期程修改次數：0次 目前上網公告，預定110年11月11日開標。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			管網暨用戶接管工程(第一標)					
3	108DD01138	水利局/水利規劃防災科/	東大溪水環境及鄰近區域環境改善工程	262,620	98	95	-3	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 1. 主要工項：礮間處理機房、礮間池槽、排洪截流管涵、景觀環境營造、東大溪故事館裝修 2. 目前施作項目：已完工。 3. 完工日：110年8月21日
4	106DD01179	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-1)民生五權等鄰近區域	207,810	100	98	-2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 本案於7月21日辦理驗收，刻正辦理結算程序。
5	107BD01008	水利局/污水設施科/	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	54,659	80	80	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 第一標已於109/12/29決標，第二標已於110/4/1決標。
6	107BD01045	水利局/水利養護工程科/	臺中市綠川(信義南街~大明路)水環境改善計畫委託技術服務	67,032	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已辦理完成。
7	107DD01120	水利局/水土保持工程科/	筏子溪景觀環境營造(車路巷橋-永安橋及礮間淨化)	163,199	100	100	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
8	104BD01049	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10)委託設計及監造服務	106,049	80	80	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 10-4、10-7、10-10 施工中，10-1、10-2 驗收完成正辦理結案程序，10-9、10-8 標辦理採購程序
9	105BD01042	水利局/污水工程科/	臺中市水滴污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	64,981	80	80	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、水滴1標：已完工。 二、水滴2標：已完工。 三、水滴3標：已於109.01.17開工。 四、水滴4標：已於109.02.27開工。 五、水滴5標：已於110.06.15開工。
10	105DD01235	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水0K+000-0K+600治理工程併辦土石標售及代辦之共同管溝工程	199,970	95	95	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：3次 已於110年10月14日報竣，刻正辦理驗收中。
11	106BD01041	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	62,226	80	80	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 建成1：已於108年02月26日開工。 建成2：預計110.11.18開工 建成3：110.10.20~10.25公開閱覽
12	106BD01043	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期管線暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務案	88,084	80	80	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 豐原用戶接管一標於108年6月27日辦理第二次細部設計審查會，審查結果修正後通過，因配合7月23日「臺中市污水下水道建設研會議」調整發包策略修正設計成果，營建署於10月14日函文修正後備查，最有利標招標方式已簽准，並於10月18日公開預覽(10/18~10/22)，公開閱覽已完成，已於11/7上網招標，12/3開標未達規定家數(僅1家投標)流標，於12/10第二次公開開標計3家廠商投標，於12/17評選會議完成，

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								於12/30決標。 2. 豐原第四標主次幹管細部設計審查會，已於109年2月24日辦理完成，審查結果修正後通過。 已於109年5月7月檢送豐原第四標主次幹管細部設計成果予營建署備查，營建署於109.6.18檢還，於109.6.20函文設計單位請其依審查意見進行修正後109.6.29檢送本局，細設成果（修訂二版）已於7/10再函送營建署，營建署已於109.8.27備查，公開閱覽已於109年10月8日完成，已於109年10月30日公開招標，已於109年12月2日辦理評選會議，已於12月17日決標，已於110年1月28日開工。 3. 豐原大道後續工程（已完成結算付款相關事宜、已完成勞務案驗收及付款相關事宜）、第一標用戶接管工程（實際進度45.06%）及主次幹管第四標（實際進度7.86%）持續辦理監造作業。
13	106BD01049	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9)委託設計及監造服務	50,142	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已辦理完成。
14	107DD01203	水利局/污水工程科/	臺中市大里區污水下水道系統主次幹管及揚水站工程(1)-文心南路	176,850	98	98	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 於110年7月9日竣工 於110年8月2日驗收 1. 「結算書送局日期」 110年7月9日 2. 「請款簽辦日期及進度」結算資料第二次會辦中 3. 「請款簽准日期」 4. 「付款日期」
15	107DD01204	水利局/污水工程科/	惠來溪及潮洋溪引流、污水截流及水環境改善工程	271,000	100	100	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 已辦理完成。
16	108DD01096	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程7-7(進化北路	212,160	92	92	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 一、工程總施作項目： 1. 推進工程:337米 2. 明挖工程:11648.75米

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			及梅川東路等區域)					3. 接管戶數:5009 戶 二、目前施作項目: (1) 明挖:10777m (2) 推進:337m (3) 接管戶數:5317 戶 三、預計完工工期:110 年 12 月 28 日 四、預計 11 月 10 日創封完成辦理工程完工
17	108DD01 134	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程 (10-7)-美村路及五權五街等鄰近區域(專案標)	219,680	91	91	0	流廢標次數:1 次, 期程修改次數:0 次 一、工程總施作項目:(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程:897m (2) 明挖工程:11280m (3) 接管戶數:4173 戶 二、目前施作項目:(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程:1220.2m (2) 明挖工程:9643.2m (3) 接管戶數:1232 戶 三、預計完工日期:111 年 3 月 17 日
18	108DD01 136	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程 (10-4)-向上民生等鄰近區域	146,340	92	92	0	流廢標次數:1 次, 期程修改次數:2 次 一、工程總施作項目:(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程:645m (2) 明挖工程:6272m (3) 接管戶數:1703 戶 二、目前施作項目:(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程:728m (2) 明挖工程:5,900m (3) 接管戶數:1,690 戶 三、預計完工日期:110 年 12 月 21 日
19	109DD01 015	水利局/污水設施科/	臺中市旱溪排水水質現地處理設施工程	140,000	95	95	0	流廢標次數:0 次, 期程修改次數:0 次 (1) 主要施作項目:設置 10000CMD 之礫間處理設施及所屬前處理單元、管線、設備等 (2) 目前施作項目:辦理結算中 (3) 預計完工日期:已於 110/6/28 報竣

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
20	109DD01071	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期-主次幹管工程第四標	319,689	58	58	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 (1) 主要施工項目：以推進及明挖方式埋設主次幹管與分支管。(2) 目前施作項目：a. 南陽路推進作業已於110/6/15進場，已完成AC01至AC02推進(47m)，AC03、AC04、AD02、AD03已完成立坑，AC06、AC04立坑中。 b. 豐勢路一段(往東勢方式)明挖段明挖埋管中(已完成115m)
21	110DD01004	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9-4)國豐街及天祥街等鄰近區域	387,380	56	56	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：2600m (2) 明挖工程：17920 m (3) 接管戶數：8812戶 二、目前施作項目：(本月累計實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：89m (2) 明挖工程：56m (3) 接管戶數：226戶 三、預計完工日期：113年8月31日
22	110DD01025	水利局/污水設施科/	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1-2)-宜昌路等鄰近區域	374,300	56	56	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 (1) 已於110/04/01決標，已於110/06/23開工，預定進度：1.34%，實際進度：1.68%。 (2) 工區施工資訊：建築物試水調查
23	110DD01057	水利局/污水設施科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程(含營運維護)	3,267,261	25	25	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 本案於110年6月1日上網公告，並於同年7月22日召開評選委員會，刻正辦理評選委員會結果。 2. 本案已於110年8月6日決標得標廠商山林水環境股份有限公司。 3. 廠商已於110年9月9日完成本案訂約及同年9月10日廠商提送開工報告本局同意開工。 4. 統包廠商依據本案契約規定刻正辦理提送基本設計及人員組織計畫。
24	110AD01016	水利局/水利養護工程科/	110年度本市各抽水站、滯洪池、水	24,210	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 進駐管理中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			閘門及各周邊設施維護保養操作及管理委託專業服務					
25	109DD01001	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期管線暨用戶接管工程(1)-豐原大道及田心路等鄰近區域	326,864	72	73	1	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 (1) 明挖：A20205~A20205-6 (路證編號 110H07944 豐南街 66 巷) (2) 推進：無 (3) 工作井施作：無 (4) 人孔收築：無
26	109DD01087	水利局/污水工程科/	臺中市大里區污水下水道系統主次幹管及揚水站工程(3)-揚水站 1	109,130	61	62	1	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 (一) 總施工工項：揚水站、管線工程。 (二) 目前施工項目： (1) 基地開挖。 (2) 臨時抽排水安裝。 (3) 水平支撐三角架安裝。 (三) 預定完工日期：111/09/20。
27	108DD01109	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9-1)雙十路及南京路等鄰近區域	244,650	78	79	1	流廢標次數：4次， 期程修改次數：0次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：733m (2) 明挖工程：11906 m (3) 接管戶數：4206 戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：382m (2) 明挖工程：3100 m (3) 接管戶數：500 戶 三、預計完工日期：111 年 6 月 30 日。
28	108DD01110	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工	243,950	83	84	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：2301m (2) 明挖工程：9281m (3) 接管戶數：2700 戶 二、目

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			程(一)-福雅路、永福路等鄰近區域(1-4)					前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：2301.3m (2) 明挖工程：7141.75m (3) 接管戶數：3159戶 預計完工日期：111年7月
29	107DD01211	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1)-國光路及民意街等鄰近區域	230,000	92	93	1	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：1834 m (2) 明挖工程：5896m (3) 接管戶數：957戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：1783.5m (2) 明挖工程：1,0039m (3) 接管戶數：1257戶 三、預計完工日期：110年12月31日
30	107DD01151	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(8-4)-瀋陽路等區域範圍	177,430	98	100	2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已辦理完成。
31	108DD01108	水利局/污水工程科/	臺中市大里區污水下水道系統主次幹管及揚水站工程(2)-德芳路	195,280	67	69	2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：2040 m (2) 明挖工程：0m (3) 接管戶數：0戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：880m (2) 明挖工程：0m (3) 接管戶數：0m 三、預計完工日期：111年6月30日
32	110DD01033	水利局/污水工程科/	臺中市水湳污水下水道分支管網暨用戶接管工	205,630	56	58	2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：1233m

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			程(5)-同榮路等鄰近區域					(2) 明挖工程：7560m (3) 接管戶數：2799 戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：128m (2) 明挖工程：412m (3) 接管戶數：0 三、完工日期：112 年 6 月 30 日
33	107DD01196	水利局/污水工程科/	臺中市水滴污水下水道分支管網暨用戶接管工程(2)-敦化路等鄰近區域	220,790	92	95	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 110 年 7 月 8 日驗收合格，辦理結算付款程序。
34	107DR00003	地政局/工程管理科/	臺中市第 13 期市地重劃區內滯洪池工程	180,000	75	78	3	流廢標次數：5 次， 期程修改次數：1 次 1、文中小工區景觀工程 2、公兼滯 9 工區景觀工程 3、細兒兼滯 2 工區箱涵工程 4、公兼滯 11 工區景觀工程 5、公兼滯 10 公區景觀工程 6、細兒兼滯 1 工區箱涵工程
35	110DD01003	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-10)-大墩路及公益路以北等鄰近區域	286,950	56	59	3	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：1076m (2) 明挖工程：17047m (3) 接管戶數：5916 戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：133m (2) 明挖工程：1300m (3) 接管戶數：162 戶 三、預計完工日期：113 年 8 月 31 日 四、其他：大樓會勘、工作井立坑等。
36	109DD01002	水利局/污水設施科/	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程第三分標(樹德路新光路	240,220	81	85	4	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 主要工程項目：推進、明挖分支工程、用戶連接管工程。 2. 目前施工項目：明挖分支工程及用戶連接管。 3. 施作區域：振英街。4. 預計完工日期：111 年 3 月 8 日 (第 8 次工期檢討)

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			等區域)					
37	109DD01079	水利局/污水設施科/	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1-1)-12B 主幹管及新光水資中心鄰近區域	246,900	63	67	4	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 109/12/29 決標，已於 110/3/24 開工，預定進度：5.68%，實際進度：35.05%
38	108DD01099	水利局/污水工程科/	臺中市水湳污水下水道分支管網暨用戶接管工程(3)-四平路等鄰近區域	300,480	79	85	6	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：3104m (2) 明挖工程：9887m (3) 接管戶數：2548 戶 二、目前施作項目：(本月累計實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：3105.21m (2) 明挖工程：8240.99m (3) 接管戶數：2582 戶 三、預計完工日期：111 年 10 月 13 日
39	109DD01084	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程 7-8(華美街二段及漢口路等區域)	170,760	60	70	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：5m (2) 明挖工程：10103m (3) 接管戶數：4854 戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：0m (2) 明挖工程：585m (3) 接管戶數：80 戶 三、預計完工日期：111 年 11 月 4 日
40	108DD01141	水利局/污水工程科/	臺中市水湳污水下水道分支管網暨	142,500	82	93	11	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數)

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			用戶接管工程(4)-后庄北路等鄰近區域					(1) 推進工程：2104m (2) 明挖工程：4946m (3) 接管戶數：1464戶 二、目前施作項目：(本月累計實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：2104m (2) 明挖工程：3405m (3) 接管戶數：1370戶 三、預計完工日期：110年12月17日
41	110DD01034	水利局/雨水下水道工程科/	臺中市梧棲區大智路二段雨水下水道工程	120,000	73	87	14	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.0K+155、0K+260、0K+400、0K+545處兩側人孔爬梯安裝共8處

(五)水土保持工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	擬解除列管件數	總 計
小 計	1 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	109DF00241	建設局/土木工程管理科/	臺中市太平區第一花園公墓第3座納骨塔園區水土保持工程	68,360	75	75	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 W2滯洪池 0K+128~0K+182施作

(六)公有建築工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	擬解除列管件數	總 計
小 計	60 件(92.31%)	3 件(4.61%)	1 件(1.54%)	1 件(1.54%)	0 件(0.00%)	65 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	107DH00017	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區育賢段二期社會住宅興建工程	1,516,406	95	79	-16	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 截至110年10月29日止：工程施工進度預計進度56.83%，實際進度59.76%。進行全區12F隔間工程,9F-11F內牆粉刷工程,10F-12F外牆粉刷工程、11F-RF防水工程、全區機電配管配線。
2	104DR00039	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美圖新建工程	3,200,000	78	72	-6	流廢標次數：1次， 期程修改次數：4次 分區進行地下室及車道外牆防水、水電、消防配管及天花板批土施作、DF棟各層Deck版水電及消防配管、剪力釘施作。
3	101DE00010	建設局/建築工程管理科/	水湳國際會展中心新建工程計畫	7,503,928	71	67	-4	流廢標次數：2次， 期程修改次數：8次 本工程刻正施作展覽棟北區及南區結構體施作、中央區地下層及地上層結構體施作；會議棟地下層及地上層結構體施作。
4	107DH00014	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市梧棲區三民段社會住宅興建工程	1,085,312	98	95	-3	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 刻正辦理驗收前置作業。
5	107DH00016	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區同榮段社會住宅興建工程	1,705,776	75	73	-2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 A區5F結構體、B區4F結構體、C區8F結構體
6	107AH00011	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市豐原區安康段二期社會住宅興辦計畫委	62,346	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 1. 預定管考進度為70%，實際執行進度為70%。2 工程2/11開工，本月工程進度19.4%，目前工地進行B3外牆鋼筋綁紮及模板組立

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			託設計監造 技術服務案					
7	107AH00 023	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區永億段社會住宅興辦計畫委託設計監造技術服務案	22,008	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 目前進度： 截至 110/10/29 止，預定進度 4.26%，實際進度 5.47%，打 PC 中。
8	107DG00 033	交通局/停管處/設施工程課	臺中市南屯區正心立體停車場新建工程	195,000	87	87	0	流廢標次數：7 次， 期程修改次數：1 次 1. 本案建築規模為地下 1 層、地上 4 層之立體停車場，約可提供 257 席停車席位，興建工期 609 日曆天，預計 111.03.31 完工。 2. 本案業於 109.07.30 申報開工，截至 110.10.26，預定進度 78.49%，實際進度 80.18%，目前執行三~四樓車道防火披覆噴塗、屋頂層輕質鋼網牆噴塗、二樓消防支管配管。
9	103DG00 026	交通局/公捷處/設計工程科	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫--土地開發基地共構工程(含監造)	222,342	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 JJG051 區段標 (EOT1)：CGJ03 已於 110 年 3 月 8 日完成初驗複驗，於 8 月 24 日啟動正驗，9 月 27 日召開正驗總結會議，缺失改善期間為 60 天。 CJ920B2 與 JJG111 已於 110 年 7 月 14 日啟動初驗作業，9 月 11 日召開初驗總結會議，缺失改善期間為 50 天。 JJG091 區段標 (EOT3)：CGJ01、CGJ02、CJ920B1 等三子標已於 110 年 4 月 21 日完成初驗複驗，於 8 月 11 日完成正驗，IJXX07 已於 109 年 8 月 6 日完成正驗複驗。
10	107DH00 033	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區永億段社會住宅興建工程	576,152	57	57	0	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：0 次 截至 110/10/31 止，預定進度 4.31%，實際進度 5.57%，因疫情及天候影響已核准不計工期 42.5 天，目前工程已無落後，刻正簽核調整管考期程中。
11	107DK00 011	水利局/水利管理科/	臺中市烏日綜合社會福利館興建工程	100,000	95	95	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 一、地下 1 樓、地上 3 樓建築物。 二、本月辦理：景觀工程。 三、目前辦理驗收中。
12	107DQ00 012	文化局/臺中市文化資產處/資	臺中市市定古蹟臺中州廳修復工程	214,923	81	81	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 截至 110 年 10 月 31 日止，預定進度 65.11%。實際進度 65.11%，

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		產修復課						施作項目為： 1. A、C 棟門窗扇整修及新作 2. A 棟門窗扇框去漆 3. A 棟木造線板及踢腳檢修及新作 4. A 棟泥塑踢腳檢修（去漆） 5. A 棟南翼角樓整修
13	108AH00 014	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅建置 BIM 施工竣工模型執行計畫委託技術服務案	28,004	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 各案逐層修正 BIM 模型並持續開發雲端管理平台功能中。
14	108DF00 220	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市國際壘球運動園區興建工程	200,000	94	94	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 1. 主場館球場川沙施作 2. 練習館球場草皮施作/養護 3. 主場館出入口抵石施作 4. 區內持續灑水抑制揚塵
15	103DD00 055	建設局/新建工程處/建築工程科	大里國民運動中心興建工程	406,200	98	98	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：5 次 外水外電進度：(1) 110 年 1 月 29 日中市建新築字第 1100003575 號函請台電協助快完成管路施作及供電。(2) 台電進度：聯挖已完成施作，台電刻正安排孔蓋提升及施工中；經詢目前台電已於 110 年 6 月 4 日取得公路總局路證，於 110 年 7 月 6 日開始於國光路施工，於 110 年 7 月 12 日接線至受電室。(運動局刻正辦理高壓電負責人申請用印，俟完成後台電方可掛錶供電) (3) 台水進度：110 年 6 月 9 日完成水錶裝設完成已可供水。5. 經電詢運動局有關 O.T. 廠商預計期程：全運轉測試點交後，預計裝修 1 個月（預計 8 月 1 日~8 月 31 日），O.T. 廠商預計 9 月 4 日試營運
16	103DD00 078	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市潭子國民運動中心新建工程	405,000	98	98	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 1. 承商 110 年 1 月 29 日申報竣工，110 年 2 月 23 日竣工確認。 2. 110 年 2 月 22 日及 2 月 23 日初驗，110 年 3 月 23 日及 30 日初驗複驗合格。 3. 正驗歷程：110 年 4 月 15 日辦理土建正驗，承商已於 110 年 4 月 29 日完成驗收缺失改善資料，並經設計監造單位於 5 月 3 日查驗及簽認改善完成，110 年 5 月 10 日辦理土建正驗複驗 110 年 4 月 16 日及 20 日辦理機電

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								正驗，承商已於110年5月11日完成驗收缺失改善資料，並經設計監造單位於5月14日查驗及簽認改善完成，已於110年5月18日辦理機電正驗複驗。本案已於110年6月10日取得使照。 4. 外管線銜接施工： (1) 台電外線施工高壓電纜7月2日完成。 (2) 目前電機技師已簽證，待運動局高壓電負責人文件，由運動局會同OT完成申請後提供相關文件（掛件申請附件）。 (3) 自來水部分已掛錶申請已完成（目前水公司已完成泳池專用水錶安裝、自來水錶目前水公司缺料，等料件備妥後即到場安裝） (4) NCC部分外線均已施工完成，待NCC技師簽證。 5. 系統全運轉測試：裝錶後，預計110年8月15日前經廠商測試提報機關，並預計110年8月31日前進行全運轉測試。 6. 本案綠建築及智慧建築標章取得涉及財團法人台灣建築中心審查，因COVID-19疫情，該中心暫停召開會議及現場查核，將影響評定時間。
17	105DD00146	教育局/市立高中職/東山高中	東山高中代辦臺中市立游泳訓練中心場館新建工程	246,934	95	95	0	流廢標次數：4次， 期程修改次數：2次 本案108年3月29日工程決標，履約商並於108年7月1日辦理開工，工程履約進行中，另本案已於109年12月8日完成第1次契約變更作業，並於110年2月8日核定展延工期150日承商已於110年5月22日申報完工，並於110年6月21日及22日辦理工程初驗、於110年7月30日辦理工程初驗複驗；續於110年8月26日辦理工程正式驗收，並責請承商於110年9月23日前針對缺失完成改善，並於110年10月14日完成正式驗收複驗，後續辦理工程結算驗收作業。
18	105DI00013	農業局/海資所/漁港管理課	松柏漁港魚貨多功能集貨場暨周邊港埠設施新建工程	90,000	100	100	0	流廢標次數：2次， 期程修改次數：3次 已辦理完成。
19	106AH00033	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區育賢段二期社會住宅興辦計畫委託設計監造技術服務案	54,379	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 截至110年10月29日止：工程施工進度預計進度56.83%，實際進度59.76%。進行全區12F隔間工程，9F-11F內牆粉刷工程，10F-12F外牆粉刷工程、11F-RF防水工程、全區機電配管配線。
20	106AH00045	都發局/住宅發展工	臺中市東區尚武段及東	85,092	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		程處/工程開發科	勢子段社會住宅新建工程委託設計監造技術服務案					東勢子：本案已於8月7日訂約，於110年3月16日開工，目前工程截至110年10月28日止：預計進度7.55%，實際進度12.37%，超前4.82%，目前進行B2柱牆鋼筋綁紮、水電配管及模板組立。尚武段：108年4月2日開工，目前工程截至110年10月28日止：預計進度51.704%，實際進度55.504%，目前進行13F柱牆鋼筋綁紮、13F牆單面模組立、13F柱牆配管、資訊光纜及電信配管等作業。
21	106AH00047	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市梧棲區三民段社會住宅興辦計畫委託設計及監造技術服務案	33,845	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 刻正辦理驗收前置相關作業
22	106DG00024	交通局/停管處/設施工程課	臺中市區興中立體停車場新建工程	574,205	57	57	0	流廢標次數：3次， 期程修改次數：3次 1.安全支撐（中間柱）混凝土澆置。 2.安全支撐施作。
23	106DG00042	交通局/公捷處/設計工程科	IJG031-臺中捷運烏日文心北屯線G03站出入口與行政大樓共構區段標工程	643,688	95	95	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 已於110年9月23日完成驗收作業，刻正辦理現場移交作業，移予臺中捷運股份有限公司。
24	106DH00008	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區北屯段社會住宅新建工程	590,197	88	88	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 107.11.15開工，截至110.10.28止，預定進度77.11%，實際進度80.49%，目前超前3.38%，現進行 1.內牆裝修工程 2.外牆裝修工程 3.防水工程 4.門窗工程 5.油漆工程 6.平頂裝修工程 7.電氣工程 8.弱電工程 9.給排水設備工程 10.消防工程
25	108DG00023	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區舊社停車場立體化興建工程	213,000	87	87	0	流廢標次數：6次， 期程修改次數：1次 本案施作工項：結構體工程-1F頂板模板組立、1F頂板樑版鋼筋綁紮、1F柱牆模版組立、1FL頂板配管、1F結構體混凝土澆置、地下室頂板防水修補、地下一層外牆內側防水施作、們火門框安裝、B2F消防灑水管路裝配。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
26	108DG00024	交通局/停管處/設施工程課	臺中市大里區東榮立體停車場興建工程	181,000	92	92	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 正施作 B1-3F 給水、弱電、台電配管作業。 1F 廁所裝修工程（鋪貼馬賽克磚）。 B1-3F 門窗安裝作業。 1F 防火隔間牆施工作業。 相關工程材料資料及計畫書送審同步辦理中。
27	108DG00030	交通局/停管處/設施工程課	臺中市沙鹿區沙田路立體停車場新建工程	230,000	65	65	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 本案已完成施工告示牌、洗車槽、工務所設置、圍籬、鄰房基礎補強托基工法微型樁（148 支）、成型樁（25 支）、預疊樁（154 支）、鋼板樁（81 支）、構台、中間柱、地下室、一樓、二樓結構體等工項，刻正辦理地上三層結構體及水電管線作業。
28	108DG00033	交通局/停管處/設施工程課	臺中市豐原區豐原轉運中心新建工程	670,610	93	93	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 1. 已完成 5 樓停車場結構體 2. 景觀指標燈箱基礎安裝、停管設備安裝測試、西面步道石材鋪面施作、南北面車道側花台結構施作、西面 2F 弧形鋁包版 D 施作、花台填土整平、豐勢路一段 147 巷避車彎路整平、廊道包版骨架施作、廁所衛生器具安裝
29	108DH00007	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市大里區光正段二期社會住宅興建工程	752,629	57	57	0	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：3 次 1. 110 年 10 月 01 日，檢送鋼筋工程施工圖-B2F（第一版） 2. 110 年 10 月 04 日，檢送土方堆置施工計畫（第一版） 3. 110 年 10 月 04 日，檢送施工架施工計畫（第二版） 4. 110 年 10 月 04 日，檢送清水模板材料廠商送審資料（第二版） 5. 110 年 10 月 05 日，第 27 次工務會議 6. 110 年 10 月 06 日，檢送 PVC 管（南亞）材料廠商送審資料（第一版） 7. 110 年 10 月 08 日，檢送地下一層機電施工圖（第一版） 8. 110 年 10 月 12 日，檢送雙效擴張斷水條工程施工計畫（第一版） 9. 110 年 10 月 12 日，檢送 110 年 9 月施工日誌及工程紀錄數位彩色照片（動態日誌） 10. 110 年 10 月 12 日，第 28 次工務會議 11. 110 年 10 月 14 日，檢送鑄鐵人孔蓋材料廠商送審資料（第三版） 12. 110 年 10 月 14 日，所送鋼筋工程施工圖-B2F（第一版），同意備查 13. 110 年 10 月 15 日，所送清水模板材料廠商（第二版）送審資料，同意備查

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								14.110年10月15日，110年9月施工日誌、監造報表及工程紀錄數位彩色照片，同意備查 15.110年10月19日，第29次工務會議 16.110年10月21日，檢送土方堆置工程施工計畫（第二版） 17.110年10月21日，檢送施工架施工計畫（第三版） 18.110年10月22日，所送鑄鐵人孔蓋材料廠商（第三版），同意備查 19.110年10月25日，所送雙效擴張斷水條工程施工計畫報（第一版），同意備查 20.110年10月25日，檢送估驗計價單（第六期） 21.110年10月26日，第30次工務會議 22.110年10月27日，檢送地下三層、二層機電施工圖（第三版）
30	109AF00087	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市清水國民運動中心興建工程委託規劃、設計諮詢審查及施工監造技術服務	26,028	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案已於110年9月3日決標，於110年9月22日簽訂定完成統包工程契約，並移請新建工程處辦理工程履約管理事宜，已於110年9月30日召開年底前開工事宜會議。
31	109AH00051	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅建置BIM施工竣工模型執行計畫委託技術服務案(第二期)	12,200	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 預定管考進度:109/12/31 提交期中報告書（70%）。2. 實際管考進度（已完成）:109/11/5 承攬廠商已提交期中報告書（70%）。3. 110年10月至台中市豐原區安康段二期、太平區永億段、太平區育賢段三期、大里區光正段二期社會住宅工程進行施工BIM檢討會議。
32	109BH00002	運動局/運動產業科/	臺中市巨蛋體育館興建工程委託規劃設計及監造技術服務案	341,035	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 臺中巨蛋體育館案正由住宅發展工程處辦理專案管理及規劃設計，規劃設計由九典建築師事務所承攬，本案為規劃設計部分，目前進度如下： 一、110/10/18（一） 1. 第105次專業技術協調會議召開。 2. 巨蛋建照申請 圖面初審（建照科） 二、110/10/21（四） 1. 臺中市政府環境影響評估審查委員會第83次會議（巨蛋體育館興建工程（含實驗小學）） 三、110/10/29（五）

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								1.細部設計 100% BIM 模型報告書(專管意見修正版)提送
33	109DF00271	建設局/建築工程管理科/	臺中國際會展中心二期工程	1,436,927	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 7 月 26 日完成第二次公告上網招標，於 8 月 3 日開標流標，並於 8 月 9 日召開流標檢討會議，檢討內容及後續發包策略已簽奉核准，於 110 年 9 月 22 日公告上網，原訂 110 年 10 月 22 日開標延長至 110 年 10 月 29 日開標。
34	109DG00001	交通局/停管處/設施工程課	臺中市東區公兒 30 地下停車場新建工程	302,000	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 本案主體工程已於 110.10.4 上網招標，預計 110.11.1 開標。 備註： 1. 都市設計審議報告書，本府都發局已於 110.9.9 同意備查，刻申辦建照，已於 110.10.19 完成對圖及打包卷宗，本府都發局刻簽辦中。 2. 補辦預算新臺幣 5,700 萬元部分，業經預算審查會核准，將一併納入本案總預算並辦理後續採購事宜，刻趕辦提送市政會議及議會審議程序。 3. 細部設計里民說明會部分，已於 110.9.10 及 110.10.1 辦理完成，並於 110.10.19 將相關意見回復內容公告於本市停車管理處網站。
35	109DG00029	交通局/停管處/設施工程課	臺中市南屯區精密園區停三立體停車場新建工程	383,000	56	56	0	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：0 次 本工程 110 年 9 月 22 日開工，目前施作項目：臨時用電開關箱盤體設置、洗車台及沉砂設施設置、土方暫置區圍籬防溢座施作及沉砂池施作。
36	109DH00004	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	台中市西屯區國安段 1 期社會住宅興辦計畫(統包)	2,126,189	59	59	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 完成土方開挖並已完成 A 區地下 3 樓版申報作業。
37	109DH00012	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市烏日區新榮和段社會住宅統包工程	1,942,801	25	25	0	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 1. 預定管考進度：25%。 2. 實際管考進度：25%。 3. 110/10/05 決標。 4. 110/10/28 地質鑽探調查報告書本處同意備查。 5. 110/10/28 測量調查計畫書本處同意備查。
38	110DF00226	建設局/建築工程管理科/	臺中市足球運動休閒園區興建工程	1,278,000	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本局於 110 年 6 月 11 日上網公告，110 年 8 月 3 日開資格標，5 家建築事

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								務所投標，110年8月12日開評選會，已簽辦評選結果並函送各投標廠商，惟投標廠商對評選結果尚有疑義，秘書室函請工程會釋疑，工程會已於110年10月12日函覆本局，已依工程會函釋辦理後續採購作業，俟採購作業完成後，移請秘書室辦理議價及決標公告。
39	110DF00239	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市清水國民運動中心興建統包工程	576,458	25	25	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案於110年9月3日決標，110年9月22日簽訂完成統包工程契約。 一、於110年9月8日委託國立成功大學考古學研究所進行考古遺址價值及內涵調查評估，於110年10月26日考古遺址審議會議中申請發掘。 二、於110年10月22日提送基本設計。(專案管理單位刻正審查中) 三、預計於110年10月29日前完成申請施工圍籬雜項執照及提送開工典禮計畫書。 四、預計於110年12月底前辦理開工典禮，於111年4月底前正式開工。
40	110BF00021	建設局/建築工程管理科/	大肚兒少家庭福利館新建工程	93,003	20	20	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 5月24日核准招標文件，6月4日上網，6月16日開標，2家建築師事務所投標；7月9日完成評選及7月27日完成廠商議約，於8月13日通知規設單位履約，於8月27日提送服務實施計畫書並予以備查，110年9月10日提送基本設計報告書，9月17日召開第一次基本設計審查會議，為應全臺營建物價上漲，已於議程中提供單位造價評估方案供社會局上級擇定。 2. 依110年9月17日基本設計審查會議記錄，已通知社會局於二週內擇定提升單位造價之方案並以書面回覆確認經費缺口辦理方式。經10月13日電洽社會局表示，擬以增加基地面積，免蓋地下停車改地面停車，提升單位造價，不追加經費之方式辦理。 3. 有關申請教育局土地撥用一事，經10月28日教育局函復社會局表示，請社會局先與地方(議員)取得共識後，再向教育局申請撥用，已請社會局回復本局辦況，以利配合協助。後俟社會局以書面回覆本局經費缺口辦理方式，即通知規劃設計單位，起計三週內提送修正版基本設計報告書圖，廣續召開第二次基本設計審查會議。
41	110DF00251	建設局/建築工程管理科/	霧峰區聯合行政中心興建計畫工程	431,600	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 本案於109年11月25日決標；12月18日修正決標公告，得標廠商為吳嘉栩建築師事務所，勞務契約已於109年12月24日簽訂完成。 2. 本案基本設計已於110年5月12日核定，後續將依契約規定辦理都審及建照掛號事宜，廠商已於110年5月28日提送都審報告書。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								3.另本案用地變更前於110年1月19日第四次都市計畫通盤檢討會議經決議通過，惟尚未公告實施，故造成都市設計審議無法排審一事，已協請都發局協助相關排審事宜，並於110年8月9日召開都市設計審查幹事會，會議決議：俟本案用地變更完成後送幹事會續審。 4.本案因用地變更問題已簽告府一層辦理情形，經電洽都發局已於110年10月14日提報內政部，將追蹤都發局相關辦理情形。
42	110DF00252	建設局/建築工程管理科/	臺中市北屯國民運動中心興建統包工程	712,094	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 110年10月13日開標，共兩家廠商投標，於110年10月20日辦理評選會議，110年10月26日評選結果已簽准，本案採保留決標，俟交通局補辦預算程序完備後，本局辦理後續決標及訂約相關事宜。
43	110DN00002	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	第四救災救護大隊大肚分隊遷建工程	64,209	20	20	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 於110年10月27日向都發局申請建照，俟建照核發後，辦理工程招標作業。
44	108DH00008	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區育賢段三期社會住宅興建工程	1,131,760	55	56	1	流廢標次數：3次， 期程修改次數：2次 本案110年6月23日開工，工程截至110年10月31日止：預計進度1.38%，實際進度2.33%，目前進行第一階段土方工程降挖、擋土柱施作、地錨工程及安全觀測系統檢測等作業；本案因疫情及天候影響已核准不計工期22.5天，目前工程已無落後，刻正簽核調整管考期程中。
45	108D000005	衛生局/秘書室/	公有危險建築地方衛生機關廳舍耐震補強計畫—臺中市清水區衛生所拆除重建工程	51,189	64	65	1	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 室外截水溝施工、一樓柱牆鋼筋及模板組立及二樓梁版模板組立。
46	108DH00006	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市豐原區安康段二期社會住宅興建工程	2,014,984	61	62	1	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 施作B3外牆鋼筋綁紮及模板組立
47	105DT00001	新聞局/影視發展科/	中臺灣電影中心新建工程	1,272,311	94	95	1	流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 本案109年12月29日已竣工，110年1月20-22日業已辦理初驗，4月

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								14-15日業已進行初驗之複驗，5月12-13日辦理正驗，6月29日辦理正驗複驗，7月27日進行移（點）交。
48	108DF00239	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市立仁愛之家興建多功能大樓工程	419,595	61	62	1	流廢標次數：4次， 期程修改次數：1次 1. 2FL版灌漿. 模板顧模. 水電顧管 2. 地下室筏基抽水 3. 灌漿交管
49	107DH00030	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區尚武段社會住宅新建工程	2,163,141	79	80	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 108年4月2日開工，目前工程截至110年10月28日止：預計進度51.704%，實際進度55.504%，目前進行13F柱牆鋼筋綁紮、13F牆單面模組立、13F柱牆配管、資訊光纜及電信配管等作業。
50	107DH00029	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區東勢子段社會住宅新建工程	315,406	58	60	2	流廢標次數：5次， 期程修改次數：4次 已於110/3/16開工，已完成至B2板灌注澆置，刻正施作B2柱樑強鋼筋及模板組立及水電配管，截至9月底預定進度7.62%，實際進度12.83%。
51	107DQ00010	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	歷史建築臺中刑務所官舍群修復工程	223,920	77	79	2	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 本案工程刻正進行各棟房舍防水毯施工、屋面板、封簷板、側封板新作、水泥瓦鋪設及木柱、木門窗整修及新作、道路排水明溝新作、景觀燈新作等工作。
52	106DQ00011	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市立圖書館上楓分館暨上楓國小活動中心興建工程	135,000	95	98	3	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 辦理工程結算
53	103DD00271	建設局/建築工程管理科/	臺中市太平國民運動中心新建工程	510,000	5	10	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 基本設計圖說於110年10月18日核定。於110年10月14日召開基本設計成果簡報會議。設計單位依契約於基設核定之次日75天內（111年1月1日）前提送細部設計書圖。
54	107DN00004	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	第三救災救護大隊太平分隊廳舍拆除重建工程	60,993	90	95	5	流廢標次數：4次， 期程修改次數：0次 初驗缺失施工廠商已完成改善，並經建造單位確認改善完成後於110年10月22日函報本局，經與委員確認後訂於110年11月16日下午2時進行初驗複驗。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
55	110DE01025	運動局/運動設施科/	改善臺中市南區康橋水域運動環境設施興建計畫	50,000	25	30	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 工程上網招標中
56	110DF00132	建設局/新建工程處/建築工程科	110年度臺中市太平區聯合行政中心興建工程	468,300	5	10	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 9月28日辦理幹事會審查，俟審議通過後，廣續辦理細部設計事宜；事務所10月21日檢送公共設施用地多目標使用計畫（第二版）於太平區公所用印後廣續辦理多目標審查。
57	110DF00240	建設局/建築工程管理科/	臺中市烏日區全民運動館興建工程	270,000	0	5	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 於110年10月6日決標，由姜樂靜建築師事務所得標，勞務契約於110年10月19日簽訂完成。預計110年11月5日前提送基本設計書圖及110年11月9日辦理基設審查會議。
58	110DF00250	建設局/建築工程管理科/	臺中市豐原國民運動中心興建工程	595,723	25	30	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 本案已於109年10月5日核定初步設計書圖及初步工程預算書；於109年10月16日提送審議報告書辦理都審程序，並於109年10月23日辦理建照掛號申請。 2. 本案都市設計審議已於110年6月15日審定，本案建照已於110年7月28日取得。 3. 本案工程招標簽陳已於110年8月27日簽奉核准，已於110年9月1日上網公告，並於110年10月1日開標，開標結果為一家廠商投標，未達法定家數流標，已於110年10月5日第二次上網招標，已於110年10月6日公告，於110年10月14日開標，訂於110年10月27日評選。
59	107DQ00013	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	臺中市歷史建築大屯郡役所及臺中州廳附屬建築群修復及再利用工程	339,507	79	85	6	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 1. ABD棟外牆面水泥粉刷飾材整修 2. C棟RC窗楣整修 3. ABD棟木作門窗 4. E棟廊道木作 5. BC棟瓦作
60	106DB00001	建設局/新建工程處/建築工程	外埔區第二示範公墓增設骨灰(骸)	84,300	71	77	6	流廢標次數：6次， 期程修改次數：4次 1-3樓外牆放樣、3-4樓水電穿線及管道間配管、內牆水泥粉光、三樓水電

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科	存放設施工程					拉線
61	110DG00031	交通局/停管處/設施工程課	臺中市大里區東榮立體停車場興建工程(增建四、五層樓)	104,000	66	74	8	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 正施作 RFL 柱牆、PEL 樑版於 110 年 10 月 6 日完成混凝土灌漿作業。 4FL-5FL 泥作工程（防水粉刷）。 相關工程材料資料及計畫書送審同步辦理中。
62	108DG00022	交通局/停管處/設施工程課	臺中市潭子區潭興立體停車場興建工程	160,000	63	73	10	流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 工程項目地上結構體施工中（2F~RF 車道花檯牆、BF~2F 管道間），相關工程材料資料及計畫書送審同步辦理中。
63	109AF00090	建設局/建築工程管理科/	臺中市北屯國民運動中心興建工程委託規劃、設計諮詢審查及施工監造技術服務	29,702	40	55	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 110 年 10 月 13 日開標，共兩家廠商投標，於 110 年 10 月 20 日辦理評選會議，110 年 10 月 26 日評選結果已簽准，本案採保留決標，俟交通局補辦預算程序完備後，本局辦理後續決標及訂約相關事宜。
64	110AH00053	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區練武段社會住宅基地委託規劃設計及監造技術服務案	102,255	40	55	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 預定管考進度:110/10/31 決標（40%）。 2. 實際管考進度（已完成）:110/10/8 台灣世曦公司提交第一次報告工作執行計畫書（55%）。 3. 110/9/24 簽訂專案管理（及監造）契約。 4. 110/10/8 台灣世曦公司提報工作執行計畫書。 110/11/1 召開審查會。
65	109AH00050	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市烏日區新榮和段社會住宅興辦計畫委託設計及監造服務	54,942	40	70	30	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 預定管考進度:111/08/31 完成期中報告（70%）。 實際管考進度（已完成）:110/01/18 完成期中報告（70%）。目前進度:統包工程採購案 110/10/05 決標。

(七)環保工程

進 度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	擬解除列管件數	總 計
小 計	2 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	2 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	105DP00015	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市文山焚化廠設施改善統包工程	128,593	100	100	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 已辦理完成。
2	110DD01024	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程(2)-建成路及國光路等鄰近區域	279,439	40	40	0	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：0 次 9 月 27 日召開交通審查會，三書等陸續送監造審查，預計 12 月 13 日開工

(八)景觀及綠化工程

進 度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	擬解除列管件數	總 計
小 計	7 件(70.00%)	2 件(20.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件(10.00%)	10 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	109DH00006	都發局/都市設計工程科/	綠空鐵道軸線計畫(北段)人行環境改善工程	280,271	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 已辦理完成。
2	107DH00031	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	城鎮之心鐵道綠廊潭心計畫工程(第二標)	118,519	100	98	-2	流廢標次數：2次， 期程修改次數：1次 辦理結算
3	109DF00227	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	臺中市太平區公5公園開闢工程	53,830	77	75	-2	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 施工中。
4	110A738004	霧峰公所/農業課/	翻轉霧峰地方創生-霧峰生態植物園區步道工程委託設計監造技術服務	15,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 於110年10月29日完成工程發包作業
5	110AF00006	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	110年度臺中市中央公園綠美化維護管理工作-敦化路以北	19,000	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 持續辦理綠美化維護及環境清潔工作
6	110AF00025	建設局/養護工程處/市六區工程隊	臺中市110年度行道樹、園道、綠地綠美化維護勞務採購-南屯區(環中路以西)	11,240	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約中。
7	110AF00047	建設局/養護工程處/海線工程隊	臺中市110年度行道樹、綠地綠美化維護勞務採購-沙鹿	10,250	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 執行中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			區、梧棲區					
8	110AF00075	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	110 年度臺中市道路景觀綠美化維護勞務採購—北屯路以西	10,180	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中
9	110AJ00006	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第三股	110 年度臺中市觀光遊憩區及自行車道環境清潔維護及綠美化工作	10,000	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 第三次派工已驗收完成及辦理第四次派工環境清潔維護工作中
10	110DE01023	運動局/運動設施科/	臺中市水滴陽光籃球場興建工程	65,000	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案勞務招標於 110 年 10 月 26 日公告上網，預計 110 年 11 月 9 日開標

(九)觀光遊憩工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	擬解除列管件數	總 計
小 計	7 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	7 件

項次	案件編號	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
				預定	實際	比較	
1	108DF00286	臺中市海洋生態館基本營運設施興	282,052	55	55	0	流廢標次數：6 次， 期程修改次數：1 次 圍籬、大門材料檢整、2 樓 B 區防火漆打磨、假設工程、基地測量放樣、祛水施工畫、

項次	案件編號	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
				預定	實際	比較	
		建工程					送審管制總表製作
2	110AJ00002	110 年臺中市全域觀光行銷宣傳案	10,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 10/5 簽准撥付第二期款，含第一期款已付 2,436,533 元。另於 10/14 簽准本案 加值回饋調整契約變更，全案契約金額上限維持新臺幣 600 萬元
3	110AJ00029	2022 中臺灣元宵燈會委託專業服務案	28,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案 10/6 開標，10/8 辦理評選會議，10/12 函知評選廠商評選結果。10/20 辦理議價， 保留決標。10/28 預算完成法定程序（本局會計室接獲本府主計處函），辦理決標作業。
4	105DQ00023	歷史建築「舊大安溪橋」修復工程(含監造及工作報告書)案	115,000	94	95	1	流廢標次數：8 次， 期程修改次數：0 次 1. 本案目前已於 110 年 8 月 12 日上午竣工，8 月 25 日辦理竣工確認，110 年 10 月 14 日辦理驗收作業，預計 11 月底完成驗收作業。
5	109DQ00010	臺中市定古蹟潭子農會穀倉修復暨再利用工程案(含監造及工作報告書)	170,000	59	61	2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 截至 110 年 10 月 31 日預定進度 14.37%、實際進度 14.40%，目前施作工項為：1. 桁條/屋架杉木修補、2. 桁條/屋架清理、3. 樓板梁杉木修補、4. 樓板梁杉木清理、5. 砌紅磚，土整磚牆新砌，沿用原有土整磚、6. 砌紅磚，原有磚牆抽換磚、7. 砌紅磚，清水磚牆清理修補、8. 牆面清理、9. 工地拆除，既有鋼棚架及基座拆除、10. 中底塗修補、11. 中底塗新做。
6	105DQ00001	市定古蹟清水社口楊宅修復工程(含監造及工作報告書)	80,000	95	100	5	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：1 次 已辦理完成。
7	110AJ00032	臺中市探索遊程行銷推廣活動	19,700	0	40	40	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 於 10/27 簽准採購招標，10/29 上網公告。

(十)重劃工程區段徵收工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	擬解除列管件數	總 計
小 計	11 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	11 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	100AF00004	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	26,140	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 一、安置土地分配成果已於 104 年 5 月 22 日完成公告作業。 二、準備抵價地分配作業，已於 104 年 6 月 27 日於北新國中舉行配地說明會。 三、抵價地抽籤作業已於 104 年 8 月 5 日於北屯區仁美國小舉行。 四、於 8 月 17 日至 21 日假仁美國小辦理配地作業，共完成 155 分配戶。 五、抵價地第二次協調合併抽籤作業已於 104 年 8 月 29 日於北屯區葳格高中舉行。 六、抵價地第二次抽籤暨配地作業已於 104 年 9 月 16、17 日於北屯區葳格高中辦理完畢。 七、本區抵價地分配已辦理公告，期間自 104 年 10 月 5 日公告至 104 年 11 月 4 日 八、本區抵價地分配公告已於 104 年 11 月 4 日公告完成，並於 104 年 11 月 23 日至 27 日在北屯區公所辦理發狀。 九、106 年 8 月 10、11 及 15、16 日辦理第 1、2 工區抵價地點交作業。 十、106 年 11 月 17 日及 11 月 29 日辦理抵價地第 2、3 次點交作業。 十一、110 年 7 月配合工程進度辦理街廓檢測及原位置保留戶點交作業。 十二、110 年 10 月配合政策辦理配餘地標售前置作業。
2	100AR00002	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市烏日(前竹地區)區段徵收案地上物查估、地籍整理籍土地分配等作業委	32,232	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 本案建築改良物自動拆遷期限：108 年 8 月 31 日前，公共工程第一標（安置街廓、臨時中繼宅）於 109 年 7 月 1 日開工，第二標及第四標合併工程於 110 年 2 月 17 日開工，第三標於 110 年 2 月 22 日開工。後續辦理地籍測量實施計畫執行、剔除區地籍圖重測作業、一併徵收、補辦徵收及都市計畫個案變更等事宜。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			託專業服務案					
3	100AR00003	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市水湳機場原址北側、南側區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	51,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 1.110.10.19 生態段 67 地號土地上空電線跨越現場勘查。 2. 更新專區網頁。
4	107BR00001	地政局/工程管理科/	烏日前竹地區區段徵收委託規劃設計及監造技術服務	181,450	80	80	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 修正後細部設計成果 109 年 6 月 30 專案管理機關審可，109 年 7 月 15 日核定細部設計成果（包括預算書、細部設計圖及招標文件）。
5	108DR00014	地政局/工程管理科/	臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第一標	351,660	89	89	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 本工程 109 年 7 月 1 日開工，目前主要施作工項為排水側溝、人行道。
6	109DR00002	地政局/工程管理科/	臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第三標	1,111,077	61	61	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 污水管理設 滯洪池鋼筋組立 支管洞道鋼筋模板組立
7	109DR00003	地政局/工程管理科/	臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第二標及第四標合併工程	3,283,286	56	56	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 支管洞道開挖
8	107DR00009	地政局/工程管理科/	臺中市第 15 期市地重劃工程	191,820	66	69	3	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：2 次 1、大公一工區污水工程、道路工程 2、公兒十四工區建築工程 3、廣十工區前置作業及假設工程
9	110AR00032	地政局/工程管理科/	「臺中市烏日九德地區	26,543	35	40	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			區段徵收工程」委託專案管理技術服務					本案於110年7月30日公告招標，110年8月31日開標、110年9月11日召開評選會議，110年10月29日議價完成。
10	108DR00015	地政局/工程管理科/	臺中市第13期市地重劃工程整合標	857,437	58	63	5	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 辦理工程施工相關事宜。
11	108DR00012	地政局/工程管理科/	臺中市第13期市地重劃區環中路西側拓寬20M工程	184,667	68	74	6	流廢標次數：5次， 期程修改次數：2次 辦理道路拓寬工程及人行道施作

(十一)災修工程：本月無案件

(十二)其他(財務及勞務採購案用)

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	擬解除列管件數	總 計
小 計	195 件(96.06%)	2 件(0.99%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	6 件(2.95%)	203 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	109AR00023	地政局/清水地政/第二課	109年度臺中港特定區計畫(第三次通盤檢討)都市計畫椿	18,860	98	100	2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			位重置地籍圖重測計畫					
2	110AB00025	民政局/生命禮儀管理處/東海殯儀館	汰換東海館火化場 5~8 號火化爐	33,400	95	100	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
3	103AG00016	交通局/交通工程科/	臺中市公共自行車租賃系統建置及營運管理及後續擴充	169,000	85	100	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 已辦理完成。
4	105AG00048	交通局/交通工程科/	臺中市公共自行車租賃系統建置及營運管理(第二期)	345,000	70	100	30	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 已辦理完成。
5	110AP00075	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	110 年度採購密封壓縮式垃圾車 28 輛	75,600	40	100	60	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
6	110AP00076	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	110 年度特種清潔車輛購置案	38,700	40	100	60	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
7	104AF00093	建設局/新建工程處/土木工程科	華南路以東銜接特三號道路之委託水土保持計畫暨環境影響評估	10,300	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約相關規定執行計畫中，辦理都市計畫變更
8	106AD00185	教育局/幼兒教育科/幼兒教育科第二股	教育局-臺中市文小 65、文小 66、文小 10 及廊子	14,141	100	98	-2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案業於 107 年 2 月 14 日完成簽訂契約，廠商業於 107 年 3 月 15 日提送統包工程需求等相關資料，於 107 年 3 月 31 日召開統包需求書審查會議，

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			地區新設校 新建幼兒園 園舍工程委 託專案管理					並於107年5月9日經雲科大檢核通過，已分別召開第一次統包工程評選會議及辦理公開閱覽完畢，3案4處統包工程業已決標及簽約，基本設計於108年2月15日經本局審查通過，其中文小65及文小10細部設計審議修正後通過，都市設計審議委員會分別於108年7月3日及7月17日召開，修正後通過，另文小66及廊子校區已通過細部設計審議。4處工程皆於108年5月8日開工。文小65案於109年7月28日取得使照；文小66案於109年7月27日取得使照；文小10案於109年7月28日取得使照；廊子地區案於109年7月27日取得使照，4園皆於109年8月3日開園。
9	106AE00 011	經發局/工 業科/工業 科第三股	大里夏田產 業園區委託 申請設置案	42,300	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商於110年10月7日依規檢送110年9月份工作月報，本局110年10月14日備查。
10	110AB00 026	民政局/生 命禮儀管 理處/東海 殯儀館	東海館火化 場汰換空氣 污染防制設 備第5、6套	40,700	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案由承攬廠商履約中
11	110AE00 014	經發局/工 業科/工業 科第三股	110年精密機 械科技創新 園區景觀維 護工作	18,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1、已撥付廠商第1期（110年4~6月）款項。 2、廠商於110.10.18-10.22辦理喬灌木施肥作業。
12	110AE00 017	經發局/工 業科/工業 科第四股	110年臺中市 精密機械科 技創新園區 污水處理 廠、自來水 系統維護及 代操作計畫	19,980	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商依約履約中，於110年10月12日（因假日順延）提送9月工作月報，本局110年10月14日備查。
13	110AE00 024	經發局/市 場管理科/ 市場管理 科第二股	臺中市梧棲 區第一公有 零售市場基 地(梧棲段 3543地號土 地)承租案	17,237	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案履約中。
14	110AE00 025	經發局/市 場管理科/ 市場管理	臺中市梧棲 區第一公有 零售市場基	10,383	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案履約中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科第二股	地(梧棲段3549地號土地)承租案					
15	110AE00027	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市神岡豐洲科技工業園區二期開發委託專案管理技術服務案	40,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本採購案已依據政府採購法第48條第1項第1款規定：「機關依本法規定辦理招標，除有下列情形之一不予開標決標外，有三家以上合格廠商投標，即應依招標文件所定時間開標決標：『一、變更或補充招標文件內容者。』」，辦理廢標，並於110年4月28日補充招標文件內容重行招標，已於110年5月25日開標，原定於7月21日召開評選會議，因疫情因素延期，已重新安排評選會議時間，並於110年8月13日完成評選。 現已於110年9月2日進行議價作業，並於110年9月24日簽約完成。 依約於110年10月13日提送工作執行計畫書，10月8日提送9月分工作月報，10月21日提送第一次工作會議紀錄，後續交辦依約執行中。
16	110AD00167	教育局/國民小學/四張犁國小	110年數位學習推動計畫財物採購	34,454	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 目前廠商正在備貨交貨進行式中。
17	110AD01002	水利局/防災中心/	110年度大、中、小型移動式抽水機維運及搶險委託專業服務採購案	16,600	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於110年10月13、14、15日完成維護保養及試運轉；並於110年10月15日完成（維運）第2次請款新台幣68萬9,096元整、（搶險）第3次請款新台幣305萬5,481元整。
18	110AD01005	水利局/污水設施科/	109年臺中市水淨場及截流設施(綠、柳川及東大溪)委託代操作維護工作及專業服務(第1次後續擴充)	25,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 (1) 主要施作項目：辦理綠川、柳川及東大溪現地處理設施聯合代操作維護工作 (2) 目前施作項目：110年9月份例行性代操作維護工作 (3) 預計完工日期：110年12月
19	110AD01006	水利局/污水設施科/	110年臺中市水淨場(國光	11,700	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			排水、筏子溪、軟埤仔溪)及截流設施暨周邊景觀維護管理工作					(1) 主要施作項目：辦理國光排水水淨場、水利園區及綠川截流等聯合代操作維護工作 (2) 目前施作項目：110 年 10 月份例行性代操作維護工作 (3) 預計完工日期：110 年 12 月
20	110AD01013	水利局/污水營運科/	臺中市福田水資源回收中心委託代操作維護管理工作(第一次後續擴充)	82,959	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 操作維護管理工作執行中
21	110AD01023	水利局/污水營運科/	「臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃區」既有污水下水道分支管網巡檢維護	10,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 污水管線 TV 檢視
22	110AD01027	水利局/水利養護工程科/	110 年度臺中市水岸環境營造園區維護委託專業服務	14,223	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 派工施作中
23	110AD01028	水利局/污水營運科/	臺中市文山水資源回收中心淨水設備機組(含代操作運轉)	24,830	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 提送封存計畫書
24	110AD01029	水利局/污水營運科/	臺中市水湳水資源回收中心淨水設備機組(含代操作運轉)	17,880	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 提送封存計畫書 完成 RO 淨水設備遷移
25	110AD01035	水利局/防災中心/	110 年度水災智慧防災計	19,735	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			畫-臺中市韌性防災措施評估與建置計畫					已於10/15召開期中審查會議並通過，賡續辦理後續應辦事項，預計11/15提送期中報告書。
26	110AD01036	水利局/污水營運科/	臺中市新光水資源回收中心委託代操作維護管理工作	28,410	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 惠民實業股份有限公司已於8月3日開始履約，代操作維護管理中
27	110AD01040	水利局/污水設施科/	臺中市現地處理設施資訊管理平台建置(第二期)委託專業服務	13,000	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.辦理簽約相關事宜及第一次工作會議與需求訪談。 2.110/9/1繳交工作計畫書，110/9/13辦理第二次工作會議。 3.110/10/7辦理工作計畫書審查會議，110/10/28辦理第三次工作會議。
28	109AU00014	地稅局/稅務管理科/稅務管理科稅務管理股	委託便利商店代收地方稅稅款及工程受益費服務作業	13,136	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.得標廠商(統一、全家、萊爾富、OK等4大超商)依約自109年1月1日起履約。 2.109年1月份至12月份手續費，分別於2月14日、3月11日、4月16日、5月8日、6月9日、7月6日、8月10日、9月9日、10月7日、11月10日、12月9日及110年1月6日辦理核銷事宜。 3.110年1月份至9月份手續費，分別於2月8日、3月9日、4月9日、5月6日、6月8日、7月12日、8月5日、9月10日及10月7日辦理核銷事宜。 4.依規劃期程執行，目前無進度落後。
29	110A736001	龍井公所/社會課/	110年度臺中市龍井區區民團體意外保險	12,000	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 辦理作業中
30	110AA00017	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第二股	臺中市政府臺灣大道市政大樓冰水主機節能裝設及照明控制系統建置	10,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 賡續辦理履約等相關事宜

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			案					
31	108AH00050	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區國安段1期社會住宅興建工程委託專案管理(含監造)技術服務案	77,209	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.8/27召開第2階段(含1FL)及第3階段細部設計聯合審查會 2.9/14檢送第2階段(含1FL)及第3階段細部設計聯合審查會會議紀錄 3.9/30召開第2階段(含1FL)及第3階段細部設計(第1次修正)聯合審查會 4.10/17檢送第2階段(含1FL)及第3階段細部設計(第1次修正)聯合審查會會議紀錄
32	108AH00056	都發局/住宅發展工程處/住宅企劃科	臺中市社會住宅包租代管第二期計畫	151,524	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本市第二期包租代管截至110年10月共計媒合1364件
33	108AH00059	運動局/運動產業科/	臺中市巨蛋體育館興建工程委託專案管理技術服務	128,500	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 臺中巨蛋體育館刻正由住宅發展工程處辦理專案管理及規劃設計，專案管理由承喬國際建築師事務所承攬，本案為專案管理部分，目前進度如下： 1.10/25召開巨蛋第106次專技會議及10月月會。 2.10/29核定細設70%報告書。
34	108AH00062	都發局/城鄉計畫科/	臺中國際機場園區規劃案	14,600	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1.109年1月29日招標文件奉核，109年2月6日公告招標、3月6日截標、3月9日開標，3月19日召開評選會議，投標廠商評選結果未達標，4月29日簽奉鈞長核准，同意因疫情展延至5月15日前第2次公告招標。109年5月15日第2次公告招標，5月28日開標，原訂於6月5日召開評選會議因委員請辭流會，已重組評選委員會於109年7月23日再召開評選會議，已選出優勝廠商，於8月21日議約8月24日決標，9月3日簽約。 2.廠商於9月16日檢送工作計畫書，於10月13日召開工作計畫審查會議，決議修正后通過，授權業務單位確認修正內容。 3.109年10月23日函請內政部營建署城鄉發展分署協助數值地形圖監審。 4.109年11月10日同意備查修正後工作計畫。 5.109年12月15日檢送期初報告初稿，109年12月17日召開第1次推動會議。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								6.110年1月5日秘書長室工作會議，1月17日願景工作坊南側場次。 7.110年2月3日產業座談會，2月4日依第1次推動會議紀錄交付修正期 初報告。 8.110年3月9日召開期初審查會議，110年3月29日檢送期初審查紀 錄。 9.訂於110年5月5日召開機場北側場次願景工作坊，廠商於5月12日檢 送規劃構想工作坊企劃，於5月13日檢送期中報告初稿。 10.因應COVID19三級警戒原訂規劃構想工作坊企劃無法執行，110年6 月24日召開工作會議討論替代方案及前已檢送期中報告，規劃單位依工 作會議結論提送修正后構想工作坊企劃及修正后期中報告。 11.8/2向局長報告期中報告及規劃構想工作坊企劃；簽辦規劃構想工作坊 及期中審查。 12.9/7門戶案第2次研商會議，9/9向秘書長報告期中內容，9/15向市長 報告目前進度，9/28召開期中審查會議。 13.依市座指示簽辦規劃構想工作坊及成立中央與地方合作平臺。
35	108AP00 120	環保局/環 境設施大 隊/環境設 施大隊第 二組	大肚掩埋場 興辦事業計 畫、水土保 持計畫及開 發計畫等專 業服務	11,000	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.本案於108年8月30日決標，9月11日訂約。 2.水土保持規劃書已於11月核定。 3.興辦事業計畫於3月核定。 4.水土保持計畫書已於10月份核定 5.契約執行中。
36	107AH00 056	都發局/住 宅發展工 程處/工程 開發科	豐原安康 段、大里光 正段、太平 育賢段社會 住宅新建工 程公共藝術 設置案	14,890	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 目前進度： 截至110/10/31止，剩專書、網頁製作及結案報告
37	107AP00 122	環保局/環 境設施大 隊/環境設 施大隊第 一組	臺中市文山 資源回收(焚 化)廠委託操 作管理計畫	50,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 107年10月~110年6月份服務費用已核銷付款，110年7月份服務費用 於110年10月28日黏貼發票辦理付款作業，110年8、9月份服務費用資 料審查中。
38	107AR00 021	地政局/工 程管理科/	臺中市第13 期市地重劃	56,680	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			區內施工監看與搶救發掘計畫					整合標施工監看持續監看中。
39	107BG00003	交通局/公捷處/運輸工程科	臺中捷運藍線綜合規劃(含環境影響評估)暨捷運設施用地土地使用變更	75,026	80	80	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 行政院環境保護署於9月17日函送環境影響說明書之程序審查意見，本府已於10月1日提送修正後環境影響說明書予行政院環境保護署，環保署刻正安排環評委員現勘。
40	108AD00049	教育局/幼兒教育科/幼兒教育科第二股	臺中市政府教育局委託辦理108學年度臺中市新設非營利幼兒園	155,694	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案業於108年3月15日辦理評選作業完成，並於108年4月15日辦理議約決標事宜，業完成與優勝廠商簽約與用印事宜，業於108年8月1日前完成設立作業事宜並順利開辦，經國教署於108年8月20日核定108學年度新設非營利幼兒園學費差額，業辦理108學年度第1學期第1期及第2期學費差額預撥事宜，並於10月完成108-1到園檢查作業。預計於109年4月21、23日辦理108-2到園檢查作業。108-2到園檢查業於109年4月21、23日辦理完竣。108學年度績效考評作業訂於108年6月8日、10日及30日，108學年度績效考評業已辦理完竣，各園考評結果均達90分以上，得以申請績效獎金。業於109年9月26、28日完成108學年度驗收作業。109學年度第1學期到園檢查作業業於109年11月9日、10日及11日辦理完竣。109學年度第2學期到園檢查作業業於110年4月13日、15日及16日辦理完竣。109學年度績效考評作業訂於110年6月22日至25日，109學年度績效考評業已辦理完竣。
41	108AD00181	教育局/幼兒教育科/幼兒教育科第二股	臺中市政府教育局委託辦理109學年度臺中市新設非營利幼兒園	600,155	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 本標案於108年11月19日公告招標，11月29日修正招標文件，於108年12月13日結標，12月16日開標，109年1月8日及10日召開評審委員會，109年1月16日奉准評選結果，1月21日議約(價)、1月30日發布決標公告及第2次招標公告，2月13日召開評審委員會，2月19日奉准評選結果，3月5日議價(約)完竣，5月8日簽訂契約，8月1日開學。109學年度第1學期到園檢查作業業於109年11月9日、10日及11日辦理完竣。109學年度第2學期到園檢查作業業於110年4月13日、15日及16日辦理完竣。109學年度績效考評作業訂於110年6月22日至25日，109學年度績效考評業已辦理完竣。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
42	108AD01034	水利局/污水營運科/	臺中市福田水資源回收中心委託代操作維護管理工作	77,809	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 回饋設施空間暨綠美化改善配合大里區污水下水道系統主次幹管及揚水站工程之揚水站工程停工中。
43	108AE00051	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市精密機械科技創新園區三期申請設置計畫	48,460	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1、110年9月13日檢送精密園區一、二、三期用水計畫及電子檔光碟予水利局。 2、110年9月23日送修正後農業用地變更使用說明書及審查表予農業局。 3、廠商於110年10月5日依規檢送110年9月份工作月報，本局110年10月14日存供備查。
44	108AF00099	建設局/新建工程處/土木工程科	牛埔橋改建工程委託設計監造技術服務案	14,290	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 監造作業
45	108AG00013	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區舊社等三件停車場立體化興建工程委託專案管理服務	16,380	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 三案停車場主體工程皆已開工施做中，並持續於各案列管工程執行進度。
46	108AG00018	交通局/公捷處/工程管理科	臺中捷運綠線土地開發招商總顧問委託專業服務案	16,600	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商於110.10.27應機關要求辦理110年10月份工作會議。
47	108AH00041	都發局/綜合企劃科/	臺中市潭子、大雅、神岡區都市計畫通盤檢討整體規劃案	12,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 期末報告書：110年2月4日函請規劃單位配合後續公展計畫書草案內容修正，應俟草案內容討論確定後，再一併修正。 2. 公開展覽草案：110年10月7日規劃單位檢送修正後草案，經檢核已修正完成，110年10月15日簽辦公展作業，110年10月22日面報秘書長。刻正依秘書長指示修正計畫書內容後，再簽辦公展。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
48	105AE00 044	經發局/工業科/工業科第四股	105 年臺中市精密機械科技創新園區二期標準廠房新建工程委託專案管理	15,007	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 標準廠房第 3 次出租於 110 年 10 月 22 日辦理完成，將賡續召開 110 年度臺中市工業區土地及建築物租售及價格審查小組第 4 次會議核定抽籤結果。
49	105AG00 040	交通局/交通規劃科/	大臺中地區捷運路網檢討規劃暨臺中捷運系統初期路網可行性研究	12,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1、110 年 4 月 9 日提報可行性研究至交通部，110 年 6 月 1 日交通部提供書面審查意見，已依各部會審查意見修正，並於 8 月 9 日提報交通部審查。2、110 年 4 月 15 日交通部原則同意備查「臺中地區大眾捷運系統整體路網評估計畫」。
50	103AH00 011	都發局/綜合企劃科/	豐原都市計畫通盤檢討規劃案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 ＜第一階段＞ 1. 豐原三通一階書圖 109.03.26 報請內政部核定，109.05.15 公告發布實施。 2. 109.08.28 細計第一階段公告發布實施。 ＜第二階段＞ 109.11.11 日公告發布實施主要計畫第 2 階段。 ＜第三階段＞ 1. 110.05.11 召開內政部都委會第 990 次會議審議通過，110.06.21 紀錄到府。 ＜細部計畫二階＞ 1. 經提 110.02.03、110.04.29 召開本市都委會第 2、3 次專案小組獲致初步建議意見。 2. 110.06.16 檢送評估資料給地政局及經發局（經發局 110.06.18 函復、地政局 110.7.26 函復）。 3. 110.08.02 函轉規劃單位，可行性評估修正規劃單位於 110.9.23 提供，110.9.30 函請地政局確認。 4. 細計二階預計安排 110 年 11 月本市都委會大會審議。
51	104AE00 024	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市工業園區整體發展計畫委託專案管理服	27,430	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1. 廠商依約於 110 年 10 月 8 日提報 110 年 9 月份工作月報至本局備查，本局於 110 年 10 月 15 日備查。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			務案					
52	101AF00 047	建設局/建築工程管理科/	水湳國際會展中心新建工程委託專案管理技術服務案	75,111	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案工程業於 108 年 3 月 20 日開工，廠商（專管單位）業依契約規定指派專責相關人員進駐現場執行履約作業中。
53	102AH00 027	都發局/城鄉計畫科/	擴大大里都市計畫改採市地重劃開發案	27,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 經濟部水利署 106.8.14 召開認屬國家重大建設審認會議，會議紀錄 106.8.24 送達，106.9.30 經濟部水利署請本府先行回應各單位意見後再報行政院核定，已於 106 年 11 月 10 日先行就處理情形對照表及說明書修正草案內容，送請行政院農業委員會、內政部地政司、內政部營建署、交通部公路總局、財政部國有財產署、經濟部水利署等機關審查。並再以 106 年 12 月 19 日府授都計字第 1060278204 號函，請經濟部水利署陳報行政院認定為國家重大建設，該署於 107 年 1 月 25 日召開第 2 次審認會議（107 年 2 月 6 日紀錄送達，本府並於 107 年 3 月 5 日檢送修正報告書請經濟部續予陳報認審，經濟部於 107 年 4 月 13 日將審查結果報請行政院認定）。已於 107.08.17 取得上開國家重大建設認定函，確認開發計畫範圍，本府將加速擬定都市計畫作業。107.12.7 辦理擬定前公告徵求意見 30 天，107.12.19 召開徵求意見座談會，108.4.1 召開機關協調會，108.04.29 經批示同意辦理草案公展作業，108.5.6 草案公告公開展覽，108.5.16 召開公開說明會，108.7.19 召開市都委會第一次專案小組會議，108.9.4 召開第二次專案小組會議，108.9.26 召開第三次專案小組會議，108.10.31 召開第四次專案小組會議，108.12.12 召開工作小組會議，108.12.19 召開第五次專案小組會議，109.3.26 召開第六次專案小組會議，109.6.1 召開工作小組會議，109.9.8 召開第七次專案小組會議，109.10.30 第 117 次市都委會，110.3.26 第 121 次市都委會通過，110.6.2 提報內政部都委會審議，110.9.1 第 1 次部小組。
54	106AG00 052	交通局/交通規劃科/	臺中輕軌捷運系統第二期路網可行性研究	15,800	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 已於 110 年 10 月 20、24 日召開屯區捷運路網說明會。
55	106AH00 028	都發局/綜合企劃科/	臺中市國土空間發展策略暨相關調	12,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 成果展示說明會（教育訓練）於 110 年 11 月 4 日向局長面報，簽文同時陳

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			查規劃案					核中。
56	106AH00031	都發局/城鄉計畫科/	變更臺中市都市計畫(舊有市區及一至五期市地重劃地區)細部計畫(第三次通盤檢討)案	13,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 規劃階段：109 年 7 月 29 日召開期中報告書審查會議暨第 7 次工作會議、110 年 6 月 15 日第 8 次工作會議、109 年 7 月 24 日提供通檢草案書圖、109 年 8 月 7 日草案第 1 次研商會、109 年 8 月 13 日草案第 2 次研商會、109 年 9 月 3 日草案第 3 次研商會、109 年 10 月 15 日草案確認會議、110 年 8 月 9 日第 9 次工作會議。 公展階段：廠商 109 年 11 月 4 日檢送公展計畫書、圖、宣傳單；109 年 12 月 23 日公開展覽（辦理 7 場說明會：110 年 1 月 6 日西屯區、北屯區；110 年 1 月 7 日西區；110 年 1 月 8 日東區、北區；110 年 1 月 13 日南區、南屯區）。 審議階段：110 年 3 月 26 日召開專案小組第 1 次會議、110 年 4 月 15 日召開專案小組第 2 次會議、110 年 5 月 13 日召開專案小組第 3 次會議、110 年 7 月 9 日召開專案小組第 4 次會議、110 年 10 月 6 日召開專案小組第 5 次會議。
57	106AH00053	都發局/住宅發展工程處/住宅企劃科	106 年度臺中市社會住宅包租代管試辦計畫	216,432	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 兩家業者媒合累計共計媒合 1,163 件（包租包管 35 件、代租代管 1128 件），依契約規定辦理包租包管與代租代管的各項租賃服務與請款作業。第一期計畫變更契約履約期限已於 108 年 4 月 11 日簽准。媒合期已於 108 年 8 月 31 日截止，後續辦理相關管理事宜。
58	106AR00022	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市烏日（九德地區）區段徵收委託地籍整理及土地分配專業服務案	15,270	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理協議價購作業。
59	107AD00071	教育局/幼兒教育科/幼兒教育科第二股	臺中市政府教育局委託辦理 107 學年度新設非營利幼兒園	114,142	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案 107 學年度第 2 學期到園檢查作業業於 108 年 4 月 16 日及 24 日辦理完竣，107 學年度第 2 學期第 2 期政府分攤之學費差額業於 4 月 15 日前辦理撥付，並業完成 107 學年度家長滿意度調查，另業配合中央少子女化政策計畫之配套措施進行契約變更事宜，並業辦理 108 學年度第 1 學期第 1

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								期及第2期學費差額預撥事宜完竣，業於108年10月5日完成107學年度分期驗收作業，業於108年11月21日，25日，28日完成績效考評作業。考評結果達90分以上者，該園得以申請績效獎金，業於109年2月完成績效獎金撥款。108第2學期到園檢查業於109年4月21、23日辦理完竣。108學年度績效考評作業訂於108年6月8日、10日及29日，108學年度績效考評業已辦理完竣，各園考評結果均達90分以上，得以申請績效獎金。業於109年9月26、28日完成108學年度驗收作業。109學年度第1學期到園檢查作業業於109年11月9日、10日及11日辦理完竣。109學年度第2學期到園檢查作業業於110年4月13日、15日及16日辦理完竣。109學年度績效考評作業訂於110年6月22日至25日，109學年度績效考評業已辦理完竣。
60	107AD00097	教育局/市立高中職/臺中一中	臺中一中照明改善節能績效保證專案採購	10,500	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約中
61	107AD01027	水利局/水利規劃科/	臺中市龍井區雨水下水道系統檢討規劃委託技術服務	10,400	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 109.02.07上傳海大水理檢核平台，109.03.31提送海大辦理SWMM 1D1D模式水理檢核，109.07.23召開期初報告審查會議會前會，109.08.25通過檢核，109.09.30召開期初報告審查會議，109.10.08檢送期初報告修正本，109.11.03局同意備查，109.11.09提送期初報告定稿本；109.10.30提送期中報告，110.01.18召開期中報告審查會議，110.02.26召開工作會議，110.04.21提送期中報告修正本，110.7.1經營建署同意修正後備查，110.7.13提送修正本，110.7.19修正本送署備查，110.7.20本局同意備查，110.7.22提送核定本，110.9.7提送期末報告，110.9.17召開期末報告審查，110.10.20提送期末報告修正本。
62	107AD01029	水利局/污水設施科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程委託專案管理服務(含試運轉)	75,917	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 本案專案管理廠商刻正辦理審查統包廠商之基本設計資料及監造契約訂約資料審查事宜。
63	107AE00057	經發局/工業科/工業	擴大神岡都市計畫產業	42,300	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科第三股	園區委託申請設置案					1.110年10月8日廠商提送110年9月份工作月報，並於110年10月15日經本局備查。 2.110年10月20日與廠商討論地質調查作業及契約變更相關事宜。
64	107AE00060	經發局/工業科/工業科第三股	新訂烏日(溪南)產業發展特定區計畫規劃案	12,100	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商於110年10月7日依約檢送110年9月份工作月報，本局於110年10月14日備查。
65	108AZ00008	原民會/經濟建設及土地管理組/	原住民族產業創新價值計畫-扶植產業聚落-原民見學聚落平臺三年推動計畫	17,570	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、110年10月6日、110年10月20日辦理審查會議（本會）。 二、110年10月8日辦理輔導訪視會議（中央）。 三、110年10月15日-扶植產業聚落計畫-原雕美學（屏東泰武鄉）台中策展-記者會暨簽約儀式 四、110年10月18日-扶植產業聚落2.0計畫-提案說明會 五、110年10月28日-檢陳110年度成果報告書至中央原民會
66	108AZ00009	原民會/經濟建設及土地管理組/	原住民族產業創新價值計畫-中原好物特色據點通路布建三年推動計畫	29,150	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案於108年8月29日上網公告招標，同年10月8日完成議約（決標）程序。三年推動計畫金額總計2,915萬元（108年380萬元整；109年1,225萬元整；110年1,310萬元整），履約期限自108年10月9日起至110年12月10日止。110年10月份執行內容如下：1.110年10月13日工程施工進度協調會。2.110年10月14日泰武鄉公所至光復新村基地討論未來合作模式。3.110年10月15日原創新美學活動行前會議。4.110年10月18日原民會經發處長至光復新村基地訪視。5.110年10月22日至24日原創新美學活動-信義香堤場。6.110年10月26日至27日佈建通路據點觀摩培訓（第二期）-宜蘭。7.110年10月29日至31日原創新美學活動-心中山場。8.刊物內容討論修正。9.形象影片內容討論修正。
67	109A719010	大里公所/秘書室/	大里區聯合行政中心興建工程委託設計監造技術服務	47,575	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 聯合開發可行性評期間，無最新進度
68	109A725001	梧棲公所/社會課/	109年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保	11,000	85	85	0	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 待無解決事項後，辦理履約驗收。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			險					
69	109A735009	大肚公所/ 社會課/	臺中市大肚區公所 110 年區民團體意外險	11,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已簽約完成，民眾均依符合申請條件申請
70	109AD01039	水利局/水利工程科/	山腳排水上游延伸段南 1K+809~南 4K+700 治理工程可行性檢討等委託技術服務	10,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 109 年 9 月 22 日開標，9 月 29 日辦理評選，10 月 15 日議價並決標，並於 109 年 10 月底完成契約簽訂，後續將依相關期程執行先期作業工作項目，12 月 11 日召開工作計畫審查會議（原則通過）。 2. 期初報告於 110 年 2 月 18 日提送，3 月 8 日辦理期初審查，5 月 3 日提送期中報告初稿，5 月 13 日召開審查會議，6 月 7 日完成期中基本資料補正，7 月 22 日提送期中報告書，8 月 25 日召開審查會，期中報告原則通過，預計 12 月 23 日前提送期末報告。
71	109AD01040	水利局/污水設施科/	臺中市水涵水資源回收中心及中水道委託代操作維護管理工作	38,350	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 主要施作項目：辦理水涵水資源回收中心及中水道系統委託代操作維護工作。 2. 目前施作項目：110 年 10 月份例行性代操作維護工作。 3. 預計代操作期間：109/11/29~110/12/31。
72	109AE00045	經發局/公用事業科/公用事業科第二股	109 年度臺中市智慧節能社區標竿計畫委託專業服務案	15,129	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 本案智慧節能社區示範場域已於 110 年 10 月 27 日辦理啟用典禮，10 場示範觀摩推廣活動預計於 10 月 28 日至 11 月 4 日舉行。
73	109AF00011	建設局/養護工程處/挖掘管理科	109 年水涵經貿園區共同管道保全與管理維護	15,000	98	98	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 完成驗收付款階段
74	109AF00089	建設局/新建工程處/用地科	109 年度臺中市道路橋樑公園廣場開闢工程測量及用地取得作業委託技	12,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案處於履約期間中，按照本科業務需求進行派工

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			術服務採購案					
75	109AG00022	交通局/停管處/停車管理課	109 年度臺中市政府公有停車場停車費用委託金融、電信業者代扣款作業案	15,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約日自 109 年 10 月 1 日起至 112 年 03 月 31 日止，採按月付款。經查 110 年 9 月份金融電信代收案，代扣筆數 243,105 筆，廠商代收停車費 9,457,818 元，支付廠商代收手續費 777,937 元。
76	109AG00040	交通局/交通工程科/	iBike 倍增計畫	515,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 持續辦理站點建置。
77	109AG00044	交通局/公捷處/智慧機電工程科	110 年度臺中市公車動態系統維運暨擴充計畫	10,600	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商於 110 年 10 月 4 日提送 9 月分工作月報，並於 110 年 10 月 6 日備查核定。
78	109AG00051	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	110 年度臺中市計程車彈性運輸服務	17,666	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 小黃公車辦理情形：（1）黃 1-黃 4，黃 9（新社白茅台），黃 10（潭子大富）由元山交通（原飛狗）得標。（2）黃 5-黃 8，黃 11-黃 15（海線 5 條）由台灣大車隊得標。黃 1-黃 8 自 1/1 起換新業者，營運不中斷；另黃 9-黃 15 已奉鈞長核准於 110 年 7 月 20 日開始營運。
79	109AH00020	都發局/建造管理科/	臺中建築執照管制資料庫暨智慧應用平台建置計畫	15,504	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 於 110/10/19 完成系統審查會議、110/10/20 完成第 3 期勞務費用驗收作業、目前簽辦相關驗收後付款作業。
80	109AH00025	都發局/都市更新工程科/	臺中大車站計畫－原建國市場及附近地區都市更新事業招商計畫案	12,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案廠商依契約規定預計於 110 年 11 月 10 日辦理招商說明會。
81	109AH00044	都發局/綜合企劃科/	「臺中市 2050 願景計畫推動平	14,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 採購階段：

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			臺」委託技術服務案					109.08.04 辦理議價決標作業。 規劃階段： ＜工作計畫書＞ 109.09.30 審查修正後通過，109.10.13 函發紀錄，109.11.04 同意修正後工作計畫書備查。 ＜期初報告書＞（110.02.02 提交） 110.03.12 審查修正後通過，110.03.23 函發紀錄。 規劃單位 110.03.31 提交修正本，本局 110.04.09 同意備查。 ＜期中階段＞ 1. 顧問團小組第 1 次會議（110.05.18）因疫情採書面方式收集意見。 2. 110.07.01、110.07.23、110.07.27、110.07.30 召開顧問團小組第 2 至 5 次會議。 3. 110.08.6 提交期中報告書，110.09.08 及 09.09 分別向局長及秘書長報告。 4. 110.10.05 期中審查會議修正後通過，110.10.13 檢送紀錄，110.10.28 廠商檢送修正本。 4.
82	109AH00049	都發局/城鄉計畫科/	臺中港特定區主要都市計畫通盤檢討規劃作業案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 規劃公司 110 年 8 月 2 日提交期末報告書。2. 資料收集。3. 於 110/10/1、110/10/7、110/10/14 召開 3 次工作小組會議。
83	109AN00039	消防局/災害搶救科/災害搶救股	109-110 年雲梯消防車 3 輛採購案	89,260	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 承商已完成請領牌照，待整備完成即可履約交貨。
84	109AN00040	消防局/災害搶救科/災害搶救股	109-110 年水箱消防車 3 輛及化學消防車 1 輛採購案	17,970	95	95	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 因車輛審驗遲延問題，承商延遲履約，已函請承商積極辦理儘速履約，並將依採購契約計算逾期違約金。
85	109AP00063	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市文山焚化廠興建營運移轉委託專業服務	10,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案刻正執行中，已於 109 年 3 月 26 日核定工作執行計畫書、已於 109 年 9 月 25 日核定可行性評估報告書。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
86	109AP00066	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	臺中市后里焚化廠改建營運移轉案促參前置作業委託專業服務計畫	10,000	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本計畫於110年10月28日召開工作會議。
87	109AP00118	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	109年度臺中工業區地下水含氯有機污染物調查及場址管理計畫	17,180	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 工業區設井及地下水採樣
88	110AH00035	都發局/城鄉計畫科/城鄉計畫科第一股	臺中市太平區坪林地區整體發展規劃案	15,000	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1、招標階段：110年1月4日簽辦招標文件、110年1月14日簽准、110年1月20日公告上網、110年3月3日開標、110年3月24日評選、110年4月12日完成開標（經審查結果廢標）。110年5月11日公告上網、110年6月10日開標、110年6月17日評選會、110年6月25日函予各投標廠商（經出席委員過半數決議：立埕工程顧問股份有限公司序位合計值為8，為第1優勝廠商）、110年7月19日決標。 2、規劃階段：110年7月23日提交工作執行計畫書、110年8月4日第1次工作會議、110年8月31日工作執行計畫書審查會（110年10月14日同意備查）、110年9月22日第2次工作會議。
89	110AH00041	都發局/建造管理科/	臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置延續性計畫	21,250	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 （1）於110/10/18召開月工作會議。 （2）110/10/20完成有形資產（設備）驗收，驗收結果合格，目前簽辦驗收後付款作業。
90	110AH00042	都發局/建造管理科/	臺中市建照電子履歷暨智慧管制平台建置計畫	19,920	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 （1）於110/10/18召開月工作會議。 （2）於110/10/19完成有形資產驗收，驗收結果合格，目前簽辦驗收後付款作業。
91	110AH00058	都發局/城鄉計畫科/	臺中永續城鄉-宜居城市發展策略檢	12,000	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 110/3/31刻正簽辦中。110/4/12日簽准，110/4/16日公告上網，110/6/1

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			討規劃案					召開評選會議，110/7/7 決標。110/8/20 檢送工作執行計畫書。110/9/27 召開工作計畫書審查會議。
92	110AH00 059	都發局/都 市設計工 程科/	110 年度臺中 市社區規劃 師駐地輔導 計畫	19,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 本案業於 110.7.1 簽約，執行日期從 110 年 7 月 1 日起，12 個月內完成採購標的之供應。 2. 業於 110.8.28~110.8.29 辦理社規師現地說明會。 3. 刻正執行駐地輔導課程訓練及現地踏查，預計 110 年 11 月下旬辦理期中計畫書審查作業等相關事宜。
93	110AH00 061	都發局/住 宅發展工 程處/工程 開發科	臺中市社會 住宅窗簾財 物採購案	48,246	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商提送試驗報告等資料，經查符合契約規定。
94	110AH00 062	都發局/住 宅發展工 程處/工程 開發科	臺中市社會 住宅傢俱財 物採購案	83,812	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 110.10.25-傢俱評估報告書（修正一版）同意備查。
95	110AH00 063	都發局/住 宅發展工 程處/工程 開發科	臺中市社會 住宅冷氣財 物採購案	163,928	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 110.10.22 請廠商依契約規定全面進場施作。
96	110AH00 065	都發局/住 宅發展工 程處/住宅 企劃科	臺中市社會 住宅包租代 管第三期計 畫	604,846	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 截至 10 月 26 日媒合件數 239 件。
97	110AH00 068	都發局/建 造管理科/	109 年度土壤 液化調查與 風險評估計 畫委託技術 服務工作	25,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 110 年 10 月 15 日完成契約書簽約事宜。
98	110AK00 007	社會局/家 暴中心/成 人保護組	110 年度臺中 市家庭暴力 防治多元處 遇服務方案	12,776	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 110 年 10 月辦理情形： 第 1 區受理新案通報案件為 103 件。 第 2 區受理新案通報案件為 101 件。 第 3 區受理新案通報案件為 61 件。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								第4區受理新案通報案件為58件。
99	110AK00026	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	110年臺中市身心障礙者社區資源中心勞務委託案	27,287	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約規定執行委託事項
100	110AK00027	社會局/兒少福利科/	110年臺中市兒童發展社區資源中心	51,233	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.12/30決標2.完成簽約事宜3.各區中心提供服務,2,048人，110年9月當月月底個案量為4,760人4.陸續進行完成第3季核銷5.配合二級防疫調整方案辦理方式
101	110AK00032	社會局/兒少福利科/兒少福利科第二股	110年度臺中市公設民營兒少安置機構營運計畫	28,168	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商履約中
102	110AK00034	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	110年度臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫	194,813	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約規定辦理。
103	110AK00036	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	110年度臺中市輔具資源中心服務計畫	44,856	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約規定執行委託事項，並於10月12日報送9月份月報表（10月10日為假日順延至下個工作日）。
104	110AK00037	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	110年臺中市兒童及少年保護個案家庭服務方案	22,382	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 轉介16案
105	110AK00039	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	110年度臺中市獨居老人緊急救援系統服務計畫	14,213	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.函報9月月報資料，服務799人。 2.辦理第3季核銷，經費2,564,410元

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
106	110AK00053	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	110 年度臺中市親子館暨托育資源中心委託營運	53,917	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商依約履約中。
107	110AK00055	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	110 年度臺中市大雅親子館暨公設民營托嬰中心	10,059	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商依約履約中，並於 10 月 15 日提送第三季核銷資料。
108	110AK00056	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	110 年臺中市坪林親子館暨公設民營托嬰中心委託營運	10,705	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商依約履約中，並於 10 月 15 日提送第三季核銷資料。
109	110AK00060	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	110 年度臺中市公設民營托嬰中心	19,896	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約規定收托嬰幼兒
110	110AK00065	社會局/婦女福利及性別平等科/婦女福利及性別平等科第一股	110 年度臺中市婦女及新住民培力業務委託案	39,315	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商履約狀況執行良好
111	110AK00067	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	110 年度臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運	14,557	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約規定收托嬰幼兒
112	110AK00069	社會局/兒少福利科/	110 年度臺中市居家托育服務中心暨弱勢家庭兒童臨時托育服務	47,565	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 進行核銷

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
113	110AK00073	社會局/仁愛之家/保健組	110 年度護理、社工及照顧服務員等人力委外勞務採購	27,711	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約履約提供護理、社工及照顧服務員人力服務進行中。
114	110AK00084	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	110 年度臺中市建立社區照顧關懷據點輔導計畫	34,512	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 輔導廠商提報計畫、提供據點訪視輔導。 2. 三家廠商皆已報送第 3 季核銷，後續將提醒廠商注意第 4 期核銷以及契約變更期程。
115	110AL00005	勞工局/福利促進科/	110 年度身心障礙者支持性就業服務計畫	15,189	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 截至 10/31 止共推介就業 250 人次，推介成功 175 人次，共服務 4548 人次。
116	110AL00024	勞工局/就業安全科/	110 年度失業者職業訓練委託案（一）	33,480	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 因疫情影響，預計開辦 21 班，已開班（遠距教學）17 班，實體上班 2 班，其中已結訓 11 班，另停班 4 班
117	110AL00044	勞工局/就業安全科/	110 年度職業訓練委託案（二）	12,036	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 因應疫情影響，已開訓 8 班次，皆採視訊上課，另停班 2 班次。
118	110AM00070	警察局/刑事警察大隊/偵二隊	110 年度違禁藥品尿液委外鑑驗採購案	10,500	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 依約辦理驗收核銷
119	110AM00112	警察局/交通警察大隊/執法組	110 年交通違規案件入案舉發作業勞務採購案	14,000	70	70	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 履約中
120	110AD00127	教育局/國民小學/烏日國小	烏日國小-電力系統改善暨冷氣裝設計畫—臺中市校園能源管理系統(EMS)委託建	254,505	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			置案					
121	110AD00139	教育局/國民中學/大甲國中	臺中市110年度智慧輔助教學設備充實採購案	31,200	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 安裝履約中
122	110AE00045	經發局/商業科/商業科第一股	110年度臺中購物節	34,000	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 標案執行中。
123	110AE00050	經發局/產業發展科/產業發展科第三股	弦線新經濟-捷運及跨境基地場域空間規劃建置服務案	14,580	35	35	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於110年10月26日辦理評選會議，後續將排定議價決標作業。
124	110AF00031	建設局/養護工程處/市六區工程隊	臺中市110年度行道樹、園道、綠地綠美化維護勞務採購-西屯區(含臺灣大道及以南)	10,389	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約中
125	110AF00068	建設局/養護工程處/山線工程隊	110年度臺中市道路景觀綠美化維護勞務採購-潭子、大雅、神岡、后里等轄區	11,543	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約履約中
126	110AF00071	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市110年度亮點型公園綠美化維護工作-后里森林公園	13,151	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約履約中
127	110AF00090	建設局/養護工程處/	110年臺中市第十四期市	19,500	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		挖掘管理科	地重劃區共同管道保全與管理維護					本案保全及共管硬體設施維護執行中，辦理第一期款請領。
128	110AG00007	交通局/停管處/停車規劃課	110-113 年度租賃 PDA 開單設備案	17,207	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 10 月履約中
129	110AG00010	交通局/停管處/停車管理課	110 至 112 年臺中市政府公有停車場停車費用委託代收案	161,205	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約日自 110 年 1 月 1 日起至 112 年 6 月 30 日止，採按月付款。110 年 9 月廠商代收停車繳費單計 831,028 件，代收停車費金額 30,884,332 元，代收手續費為 3,382,849 元，刻正辦理 9 月份手續費付款作業。
130	110AG00014	交通局/公捷處/運輸工程科	110 年度公車專用道與臺中轉運中心之相關設施檢修及清潔維護案	10,387	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 每日執行公車專用道站體與臺中轉運中心之清潔及垃圾清運。 2. 每周兩日執行公車專用道站體內機電巡檢作業。
131	110AG00015	交通局/交通行政科/	110 年度委託民間保全業者辦理拖吊場警衛勤務業務	10,413	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 110 年 9 月份請款案件已付款
132	110AG00027	交通局/公捷處/智慧機電工程科	109 年度臺中市公車智慧型站牌建置計畫-後續擴充	16,250	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 完成第二次派工撥款，第三次派工設置點位陸續通知廠商備料及施作。
133	110AG00033	交通局/公捷處/智慧機電工程科	110 年度臺中市候車亭愛心燈建置計畫	12,350	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 廠商於 10/26 開始第一批-中清路廊（10 座）裝設事宜
134	110AG00041	交通局/停管處/設施工程課	110 年度臺中市公有停車場停管設備（車牌辨識系統、自動繳	13,174	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於市政大樓地下停車場、陽明市政大樓地下停車場、府後街地下停車場、忠明公園地下停車場及大誠立體停車場增設車牌辨識系統及特殊車位在席偵測燈號設備，廠商已於 8 月 10 日前進場施作，預計於 110 年 10 月

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			費機、專用停車位在席偵測燈號)增建案					30 日前可全數正式啟用。
135	110AG00060	交通局/交通規劃科/	水湳轉運中心新建工程委託監造技術服務	81,024	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 110 年 10 月 8 日上網公告，訂於 110 年 11 月 2 日上午 9:30 開標。
136	110AH00004	都發局/秘書室/秘書室第二股	110 年度建管檔案數位化影像製作案	46,070	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 本案 4 月 1 日已上網公告招標，預計 5 月 6 日開標。2. 本案已簽陳評審委員核可。3. 本案已於 5 月 6 日開標，實機測試與評選委員會因疫情延後舉行。4. 8 月 5 日進行實機測試、8 月 27 日進行評選委員會評選。5. 9 月 22 日完成議價與決標程序。6. 10 月 6 日簽約，10 月 13 日開工，現持續辦理中。
137	110AH00014	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	110 年度臺中市共好社會住宅物業管理委託案	16,750	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商 110 年 10 月 8 日提送 9 月份執行成果報告到處、本處 9 月 19 日退回修正、廠商 10 月 26 日提送修正版到處。 廠商 110 年 9 月 17 日提送期末執行計畫書到處，本處 9 月 29 日請廠商修正後提供，廠商 10 月 8 日提送到處，排定 11 月 5 日召開審查會議
138	110AH00015	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	110 年住宅法相關申請案件勞務服務委託案	19,500	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理住宅租金補貼之遞補租約及教育訓練、社宅申請案件審查通過之後續遞補作業。
139	110AH00023	都發局/都計測量工程科/	臺中市 110 年度都市計畫樁測釘、埋設及數值地形測量工程委託技術服務案	19,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 110 年 2 月 18 日上網公告 2. 110 年 3 月 17 日開標 3. 110 年 3 月 26 日評選 4. 110 年 4 月 6 日簽准檢送評選會議紀錄 5. 110 年 4 月 22 日簽准廠商提供議約項目 6. 110 年 5 月 4 日決標 7. 110 年 5 月 11 日簽約 8. 刻正依契約書辦理派工事宜

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
140	110AN00028	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	110 年度化學消防車 2 輛採購案	24,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 承商履約中。
141	110AN00029	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	110 年度救助器材車 2 輛採購案	24,000	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 承商履約中。
142	110AP00046	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	110 年霧峰等區掩埋場活化場址底渣再利用計畫	88,200	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約持續清運底渣。
143	110AP00048	環保局/西屯區清潔隊/	110 年度清淨市容一擴大道路清掃執行計畫(109 年後續擴充)	25,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商履約中
144	110AP00052	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	110 年臺中市環境品質監測站(含移動式監測車)操作維護工作計畫	19,332	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依規定提送月報表，持續辦理各測站監測車操作維護，符合契約進度。
145	110AP00053	環保局/環境衛生及毒化物管理科/環境衛生及毒化物管理科第二股	110 年臺中市委外執行登革熱防治噴藥工作	14,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案各分項 A、B、C、D 等四區廠商，依契約第三期工作規範事項，執行本市第二梯次登革熱防治噴藥工作。
146	110AP00054	低碳辦公室/低碳辦公室本部/	110 年臺中市低碳城市發展管考暨城	13,300	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 規劃「低碳永續樂活週」系列活動案，時間預定於 9 月 23 至 10 月 1

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			食森林推動計畫					日辦理，系列活動包含(1) 09/23「2021中部區域治理論壇」VLR設攤/低碳成果展開始(2) 9/27上午10:30「2020臺中市自願檢視報告」(4) 9/28下午2時「低碳知識大會考抽獎活動」(5) 9/29上午9:30「低碳貢獻獎頒獎」(6) 9/30下午2時「減碳降溫論壇」(7) 10/1上午10點「低碳成果抽獎活動」。 2.10月29日上午10時辦理計畫工作檢討會議，地點：惠中601會議室。
147	110AP00055	環保局/環境稽查大隊/環境稽查大隊四組	110年臺中市固定污染源暨環保陳情案件科技稽查及檢舉違反廢清法案件查處催收計畫	33,150	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約內容提報工作進度。 一、固定污染源及逸散源法規符合度查核 (1) 固定污染源及逸散源法規符合度查核7家次 (2) 固定逸散源法規符合度查核16家次 (3) 法規符合度查核缺失複查追蹤改善者6家次 (4) 特定陳情公私場所現場查核1家次 二、辦理空品不量應變及露天燃燒巡查作業 (1) 空品不良應變巡查10次 (2) 疑似火點通報案件現場稽查0件次 (3) 農廢露天燃燒查核0件次 三、辦理環境污染專案查核及調查作業(計畫期間累計量)16處次 四、辦理查核、陳情及專案之採樣檢測工作2點次 五、科技化蒐證技術運用12件次 六、辦理環保法規講習、查核實務教育訓練及研討會-皆已辦理完成 七、辦理民眾檢舉案件查處作業 (1) 專人受理檢舉案件作業454件 (2) 檢舉案件查證、處分案件彙整作業287件 (3) 檢舉案件再查證作業(月累計量)869件 八、辦理環保罰鍰案件移送行政執行作業 (1) 協助辦理移送行政執行作業182件 (2) 協助執行憑證資料建置及核對整理108件 (3) 舊年度案件再移送行政執行作業137件 ~10/17
148	110AP00058	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第	110年臺中市機車污染源管制暨檢驗站品質管理計畫	19,194	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本計畫110年10月底執行老舊或剛滿5年機車通知回檢或逾期未定檢機車通知作業56,935件、定檢站初驗不合格機車複驗通知0件、未定檢、未複驗處分通知0件、處分逾期未繳款催繳作業0件、機車不定期檢驗路邊攔

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		二股						檢0場次、停車熄火查核及宣導146輛次、和平區(含梨山地區)移動式機車排氣定檢服務0場次、機車排氣檢驗站品質及標準氣體查核13站次、烏賊車檢舉案件97件、民眾檢舉烏賊車獎勵金發放1次、烏賊車檢舉案件處分0件、烏賊車處分未繳款案件催繳作業辦理6件、辦理烏賊車青白煙檢驗8場次。
149	110AP00067	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	109年臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理(後續擴充)	31,349	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 110年1~7月份服務費用已核銷付款，110年8、9月份服務費用資料審查中。
150	110AP00068	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	109年臺中市飛灰穩定化物清運及處理服務(後續擴充)	375,052	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 110年1-8月份服務費用已核銷付款，110年9月份服務費用簽奉中。
151	110AP00070	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	110年臺中市營建工程暨道路洗掃查核計畫	24,856	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依工作計畫書的進度辦理
152	110BG00002	交通局/公捷處/設計工程科	臺中捷運藍線基本設計	100,000	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 將配合藍線綜合規劃所核定內容辦理後續相關作業
153	110AQ00087	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美圖特殊裝修及設備工程委託專案管理技術服務	10,260	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 於110年9月30日開標，流標，已依規再行辦理第2次上網招標，排訂於110年10月28日開標再次流標，擬先參採近期勞務契約決標案例，檢討修正招標文件內容後再重新招標。
154	110AR00011	地政局/豐原地政/第二課	110年度大臺中地區委外地籍圖重測勞務採購案(后里區)	16,668	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約期程辦理中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
155	110AR00017	地政局/龍井地政/第二課	臺中港特定區計畫(第三次通盤檢討)都市計畫椿位重置地籍圖重測計畫(龍井區)	17,495	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商履約中。
156	110AT00011	新聞局/新聞行政及流行音樂科/新聞行政及流行音樂科第二股	「2022 臺中市跨年晚會活動」採購案	12,000	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1.10/14 召開第一次工作會議。 2. 刻正撰擬交維計畫。
157	110AT00031	新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第二股	「2021 臺中耶誕嘉年華暨水岸環境改善整合計畫委託專業服務」採購案	15,000	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案執行內容調整中
158	110AU00002	地稅局/財產稅科/財產稅科房屋稅股	110 年使用牌照稅、房屋稅暨地價稅繳款書、轉帳繳納通知書及繳納證明書等列印、摺封及郵寄等作業採購案	37,443	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依規劃期程執行，無進度落後。
159	110AY00002	研考會/資訊中心/應用服務科	公文整合資訊系統維運暨硬體擴充案	10,050	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1、工作進度依契約書規定持續追蹤中。 2、已於10月7日進行第二次付款作業。 3、預計於11月12日召開公文雙月工作報告會議。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
160	110AY00005	研考會/資訊中心/設備網路科	臺中市政府110年度資訊機房暨所屬機關電腦資訊設備及防毒系統維護案	23,261	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.9月份月報10月14日交付完成。 2.10/15第三期付款完成。 3.10月份月會預定於11月15日召開。
161	110AP00001	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股	110年度臺中市非法棄置場址處理暨緊急應變計畫	12,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、110年10月7日提送計畫執行成果報告。 二、110年10月6日提送「宣導品製作成果報告」。 三、110年10月15日提送「稽查人員教育訓練成果報告」。 四、110年10月15日提送「9月份利用GPS追蹤監控廢棄物流向執行成果報告」。 五、統計自110年1月1日至110年10月22日，執行事業廢棄物專案管制工作，完成衛生局聯合稽查107家次、畜牧場現場查核24家次、斃死豬集運車輛攔檢10次、清除機構現場查核441次、處理機構現場查核17家次、再利用機構現場查核63家次、解除列管之事業查核751次、巡查列管高潛勢遭棄置地點368處、協助取締非法棄置聯合稽查計畫821車次及其他交辦案件349次。
162	110AP00003	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	110年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-臺中市	12,690	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 該公司於110年9月28日提送期中報告(定稿本)，並經本局9月30日同意備查在案，該公司於10月6日提送第二期款請款資料及10月14日提送發票，本局已於10月14日撥付。
163	110AP00013	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第一股	110年度臺中市流域污染總量管制、水污費徵收查核與水污染源稽查計畫	19,032	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.提送10月份月報。 2.提送10月份新聞稿。 3.提送功能診斷及追源專案之成果報告。 4.參與工作檢討會。 5.提送深度查核規劃書。 6.提送第二期款發票核銷。 7.辦理沼液沼渣說明會。 8.彙整環保署考核資料。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								9. 辦理契約第三次變更。
164	110AP00030	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	110 年臺中市柴油車動力計排煙檢測及非法油品檢測計畫	17,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 110.10.29 召開月工作管理會議。2. 110.10.15 接受環保署現場評鑑。3. 廠商於 110.10.12 提送第二期款工作成果。4. 餘依契約範執行。
165	110AP00036	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	110 年度各式環保車輛與機具維修保養案	96,535	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本局 27 區清潔隊刻正履約中，10 月份各廠商維修明細將於 11 月辦理驗收付款作業。
166	110AG00053	交通局/停管處/停車管理課	110 臺中市公有停車場開立停車繳費通知單勞務委外作業(第一區)	214,812	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已於 110 年 10 月 1 日啟案執行，無落後情形。
167	110AG00054	交通局/停管處/停車管理課	110 臺中市公有停車場開立停車繳費通知單勞務委外作業(第二區)	183,397	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已於 110 年 10 月 1 日啟案執行，無落後情形。
168	110AP00079	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	110 年度臺中市精進空品感測器物聯網發展計畫	22,710	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 完成 10 月份維運，10/7 舉行第 2 場告警訂定會議，10/20 提送期中報告定稿；10 月份感測器一致性比對通過共計 111 台，10 月份共汰換 152 台。
169	110AP00090	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	110 年臺中市細懸浮微粒與能見度分析及空品預報計畫	13,100	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 110 年 2 月 8 日開標，2 月 22 日辦理公開評選，3 月 11 日決標並為訂約日。3 月 24 日、4 月 22 日、5 月 25 日、6 月 22 日、7 月 22 日、8 月 26 日、9 月 28 日、10 月 26 日辦理工檢會，8 月 12 日辦理期中報告審查，計畫執行中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
170	110AP00091	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	110 年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理	154,401	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 持續履約中，本案目前 110 年 7 月份服務費用已簽准，已請廠商提送發票過局辦理核銷。
171	110AP00099	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	110 年臺中市水肥資源處理中心委託代操作	27,392	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已完成第四期請款驗收，辦理核銷作業中。
172	110AP00103	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	110 年度臺中市政府環境保護局南 B 區委託民營清除機構清運垃圾、資源回收工作。	15,033	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商已完成該月工項 待本局辦理書面驗收
173	110AP00113	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	110 年度密封壓縮式垃圾車及密封廚餘回收車購置案	30,170	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中
174	110AP00114	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	臺中市后里資源回收（焚化）廠委託操作管理服務計畫	46,053	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 110 年 10 月 12 日提送 9 月份管理服務月報。
175	110AQ00028	文化局/市立圖書館/閱覽典藏課	110 年度圖書館營運勞務承攬採購案	18,740	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 110 年 10 月圖書館營運勞務承攬採購完成
176	110AY00009	研考會/資訊中心/設備網路科	臺中市政府 110 年度各機關資訊設備汰舊換新採	47,520	95	98	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 廠商已於 10/20 完成全案安裝交貨。 2. 11 月查核點已提前於 11/4-5 日辦理驗收。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			購案					
177	110AN00030	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	110 年度消防衣採購案	24,025	95	98	3	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 已於 110 年 10 月 15 日完成驗收作業，刻正辦理結算付款中。
178	110A000043	衛生局/疾病管制科/疾病管制科急性傳染病股	110 年度台中市政府衛生局委託辦理流感疫苗校園集中接種計畫勞務採購案	13,982	35	40	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 10 月 8 日辦理決標事宜，後續擬辦理合約簽訂及用印事宜。
179	110AE00048	經發局/產業發展科/產業發展科第三股	弦線新經濟-軌道經濟數位行銷專案管理服務	14,000	35	40	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已於 110 年 9 月 24 日完成評選作業，並於 110 年 10 月 28 日完成議價決標。
180	110AD00149	教育局/國民小學/大同國小	大同國小辦理教育局委託「本市 110 學年度國小學生健康檢查（中區）招標作業」	10,141	35	40	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 得標廠商「臺安醫院雙十分院」工作團隊依排定時程進行中區各校一、四、七年級學生健康檢查及七年級學生抽血檢查。 2. 局端遴派觀察員到學校抽查檢核健檢工作。
181	110AM00113	警察局/後勤科/	110 年度防水透氣雨衣及行政人員服裝採購案	25,723	35	40	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 2 月 9 日上網公告，3 月 30 日開資（規）格標，4 月 8 日辦理評選，4 月 16 日決標，履約期限為為決標翌日起 180 日曆天（4 月 17 日至 110 年 10 月 13 日），廠商因受疫情影響於 6 月 9 日函文申請展言履約期限，經本局審核後於 6 月 23 日函復同意展延履約期限 54 日曆天（履約期限至 110 年 12 月 10 日）。
182	110AD01044	水利局/污水設施科/	臺中市福田水資源回收中心放流水	75,506	35	40	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 本案已於 110 年 9 月 30 日辦理議價決標會議。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			回收再利用 統包工程委 託監造技術 服務					2. 監造得標廠商刻正辦理履約保證金之繳納及訂約相關文件之送審中。
183	110AE00 042	經發局/工 業科/工業 科第四股	臺中市清水 海風產業園 區委託申請 設置案	49,820	35	40	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商於 110 年 10 月 7 日依規檢送 110 年 9 月份工作月報，本局 110 年 10 月 13 日存供備查。
184	110AM00 134	警察局/犯 罪預防科/	110 年「第 14 期重劃區 治安要點」 (第 48 期)錄 影監視系統 採購案	25,995	35	40	5	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 已於 110 年 10 月 28 日決標於中華電信股份有限公司企業客戶分公司
185	110AG00 057	交通局/公 捷處/智慧 機電工程 科	111 年度臺中 市公車動態 系統維運暨 擴充計畫	10,300	30	35	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案訂於 10/29 辦理評選作業。
186	110AD00 113	教育局/國 民小學/烏 日國小	臺中市 110 年度中小學 資訊科技教 室資訊設備 更新採購案	89,738	85	95	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 110.10.15 交貨完竣，辦理初驗彙整中，俟初驗彙整完畢辦理驗收
187	110AM00 114	警察局/犯 罪預防科/	109 追加預算 「清水、梧 棲、沙鹿 區」治安要 點錄影監視 系統採購案	25,000	30	40	10	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 110 年 6 月 11 日決標，承商履約中。
188	110AM00 124	警察局/犯 罪預防科/	110 年治安要 點暨平均地 權基金錄影 監視系統採 購案	66,750	30	40	10	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 1100617 決標，承商履約中。
189	110AF00 080	建設局/機 電資訊科/	臺中市 110 年度公共設	11,097	55	70	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			施管線資料調查暨系統更新擴充第9期計畫					持續履約中。
190	110AG00045	交通局/交通規劃科/	水湳轉運中心新建工程委託專案管理服務(含後續擴充條款)	37,625	40	55	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1、110年9月2日召開第一次工作會議、9月13日廠商提送工作執行計畫書。 2、110年9月14日、9月28日完成2次細部設計圖說諮詢及審查。 3、110年10月5日提供工程採購策略分析及建議資料，並於10月18日召開工程採購事項審查會議。 4、110年10月5日召開第一次專技會議。
191	110AH00030	都發局/城鄉計畫科/城鄉計畫科第二股	新庄子蔗廊地區都市計畫規劃案	23,000	55	70	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.109/12/23 簽辦招標文件。110/1/21 招標文件奉准，惟需依內政部函釋免徵詢區委會意見調整招標文件。於2/23奉准招標2/25移請秘書室辦理公告招標於3/2公告招標(等標期30天)，原訂於4/1上午10時開標，3/25公告更正招標文件並延長等標期7日，於4/8日開資格標，於4/28召開評選會議，於5/25決標，於6/8完成簽約。 2.110年6月23日提送工作執行計畫書 3.110年7月7日召開系統建置啟動會議。 4.110年7月19日召開工作執行計畫書審查會議。 5.110年7月26日函發會議紀錄。 6.110年8月6日提送工作執行計畫書(修正版)。 7.110年8月9日本府同意備查。 8.110年8月18日檢送請款發票。 9.110年9月3日第一次工作會議。 10.110年9月22日與內政部營建署城鄉發展分署簽訂數值地形測量監審工作協議書。 11.110年10月13日第二次工作會議。 12.110年10月22日提交期中報告書。
192	106AG00047	交通局/交通規劃科/	水湳轉運中心新建工程委託設計技術服務(含後續擴充條款)	79,067	70	85	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 1、110年7月8日召開交評報告書審查會議，決議修正後通過；110年7月19日召開都市設計幹事會審議，決議修正後大會審議。 2、110年8月2日提出建築執照申請；110年8月17日都市設計經各幹事

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			款)					覆核同意，110年9月15日召開都市設計委員會審議，110年10月18日提報修正報告。 3、110年8月20日廠商提送細部設計成果報告(第一版)、110年9月17日提送細部設計成果報告(第二版)。
193	107AH00 027	都發局/城鄉計畫科/	臺中市太平地區都市計畫通盤檢討規劃案	17,500	70	85	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1. 人民陳情意見彙整。 2. 計畫討論：109年1月31日召開第2次工作會議、109年2月25日召開第3次工作會議、109年4月9日召開第4次工作會議、109年12月2日召開第5次工作會議、110年4月19日召開第6次工作會議、110年7月28日向局長報告執行情形、110年8月26日向秘書長報告初步草案方向。 3. 都市計畫書圖重製疑義研商：109年3月16日討論重製疑義、109年5月20日召開第1次重製疑義研商會議、109年7月29日討論重製疑義、109年8月4日召開第2次重製疑義研商會議、109年9月10日召開第3次重製疑義研商會議、109年10月14日召開第4次重製疑義研商會議、109年11月18日召開第5次重製疑義研商會議、110年1月21日召開第6次重製疑義研商會議、110年4月21日召開第7次重製疑義研商會議、110年5月17日召開第8次重製疑義研商會議、110年7月8日召開第9次重製疑義研商會議(書面審查)。 4. 規劃作業：108年02月13日太平細部計畫公告徵求意見座談會、109年6月29日太平主要計畫公告徵求意見座談會、109年12月15日公設確認機關協調會議、110年5月12日草案研商會議、110年7月1日第2次草案研商會議、110年9月24日函請相關單位針對草案內容提供意見(預定11月召開草案研商會議)。
194	105AQ00 101	文化局/臺中市文化資產處/遺址傳藝課	臺中市13期重劃區第一、二、四標工區涉及麻糍埔暨番婆庄遺址雨污下水道搶救發掘計畫	100,000	70	85	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 承商刻正依契約規定進度執行報告書撰寫作業，無特殊異常狀況。
195	110AP00 073	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音	110年臺中市固定污染源查核暨特定行業別清普	35,499	55	70	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依規劃進度辦理。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		管制科第一股	查計畫					
196	110AP00074	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	110 年臺中市鍋爐盤查減量暨揮發性有機物行業別清查計畫	10,500	55	70	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依規劃進度辦理。
197	110AP00043	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	110 年山海屯都等 12 區掩埋場滲出水處理廠最佳操作、修繕維護及定期申報等工作計畫	18,657	55	70	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.110 年 9 月 10 日召開之期中自我評鑑報告同意備查。 2. 依契約操作維護工作規範執行中。
198	110AQ00046	文化局/市立圖書館/圖資採編課	臺中市立圖書館 109 年中文圖書採購案後續擴充(二)	37,500	55	70	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 10 月 7 日完成第 9 次交貨，交貨內容為優質推薦、特色館藏、行動書車及每月新書等圖書，交貨圖書書目已轉檔，各館亦完成書目及加工核對，上架供民眾借閱流通。
199	110AP00077	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	110 年臺中市空氣品質維護綜合管理暨固定污染源許可、空污費管制查核計畫	36,956	40	55	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 預定 110 年 10 月 28 日開 10 月份工作檢討會
200	109AP00136	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	109 年霧峰 4 期掩埋場挖出物篩分打包堆置計畫	24,306	70	95	25	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 廠商於 10 月 12 日申報完成契約工項。 2. 廠商依約提送 9 月份工作月報。 3. 契約執行中。
201	108AH00043	都發局/城鄉計畫科/	中部科學工業園區台中基地附近特	12,000	55	85	30	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.108/6/6 規劃單位檢送工作計畫書，於 108/7/11 召開審查會議。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			定區計畫通盤檢討規劃案					2. 並於 108/7/22 函發工作計畫書審查會議修正後通過，請規劃單位於文到 15 日檢送修正工作計畫書到局憑辦。 3. 108/8/5 規劃單位檢送工作計畫書修正本，108/8/8 本局同意備查。 4. 108/8/8 函請範圍內區公所協助測量作業。 5. 108/09/23 通知廠商請領第一期款。 6. 108/10/18 召開工作會議討論規劃階段議題研析方向。 7. 108/11/26，自通檢案啟動規劃作業，已彙送 12 件建議意見納入規劃階段參考。 8. 108/12/09 函請地政局協助提供重測後地籍資料，地政局於 12/19 函復及提供納入規劃參考。並另檢送 3 件陳情意見納入規劃參考。 9. 109/1/16 檢送「中部科學工業園區台中基地附近特定區計畫通盤檢討規劃案」現況資料蒐集及調查分析成果、計畫圖重製作業成果。 10. 109/1/20 檢送「中部科學工業園區台中基地附近特定區計畫通盤檢討規劃案」通盤檢討公告徵求意見範圍圖一式十份及座談會企劃書，依規另案辦理公告公開徵求意見。 11. 109/2/20 函請城鄉分署協助測量成果資料監審。109/2/25 簽辦公告公開徵求意見。 12. 109/03/26 辦理公告徵求意見期間座談會，4/21~4/24 辦理地形驗收監驗。 13. 109/8/31 重製疑義第五次研商會。 14. 109/11/12 重製疑義第六次研商會。 15. 1100121 檢送期中報告成果。 16. 1100128 及 1100129 辦理機關協商會議。 17. 1100310 召開期中報告審查會議 18. 原定 1100520、1100528 召開工作會議討論變更草案，因受疫情影響取消，改採彙整書面意見。 19. 1100603、1100611 工作會議 20. 1100616 檢送期末報告 21. 1100729 召開期末報告審查會議 22. 1100826 面報秘書長 23. 1100923、1101004 召開變更草案研商會議第 1、2 次
202	108AR00033	地政局/土地編定科/	「臺中市國土功能分區分類及使用地劃設作業」委託技術服務案	12,900	40	70	30	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 期末階段進行中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
203	110AP00 071	環保局/空氣及噪音 管制科/空氣及噪音 管制科第一股	110 年臺中市 逸散源及室內空品管制 計畫	15,472	40	70	30	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 該公司於 110 年 10 月 20 日提送期中報告書，並依規劃進度於 11 月 9 日辦理期中審查會。

參、一般公文處理時效

一、一級機關

起迄日期：110/10/01 至 110/10/31

	應辦公文				已辦結公文統計											待辦公文統計					
	本月份 新收件數	截至上月 待辦件數	本月創稿 數	合計 (1)+(2)+(3)	發文統計						小計 (5)+(6)+(7)	存查件數 (9)	辦結公文合計 (8)+(9)		發文平均 使用日數 (11)	待辦公文統計 (4)-(10)		未逾辦理 期限待辦 件數 (13)	已逾辦理 期限待辦 件數 (14)		
					6日以下(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結				件數	%		件數	%			件數	%
					件數	%	件數	%	件數	%											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)	(7)	(7)/(8)	(8)	(9)	(10)	(10)/(4)	(11)	(12)	(12)/(4)	(13)	(14)			
合計	117,868	14,540	36,516	168,924	54,013	99.69	169	0.31	1	0.00	54,183	97,835	152,018	89.99	1.84	16,906	10.01	16,517	389		
秘書處	696	79	206	981	240	97.96	5	2.04	0	-	245	642	887	90.42	1.37	94	9.58	94	0		
民政局	2262	314	546	3,122	1118	100.00	0	-	0	-	1,118	1678	2,796	89.56	1.83	326	10.44	326	0		
財政局	1177	105	371	1,653	487	99.80	1	0.20	0	-	488	1001	1,489	90.08	1.52	164	9.92	164	0		
教育局	5736	1336	3222	10,294	4681	100.00	0	-	0	-	4,681	4257	8,938	86.83	1.88	1,356	13.17	1,194	162		
建設局	2455	444	664	3,563	729	99.73	2	0.27	0	-	731	2358	3,089	86.70	1.86	474	13.30	384	90		
社會局	9322	1200	2345	12,867	4461	99.31	31	0.69	0	-	4,492	7016	11,508	89.44	2.39	1,359	10.56	1,349	10		
警察局	3751	397	1166	5,314	2386	100.00	0	-	0	-	2,386	2625	5,011	94.30	1.28	303	5.70	299	4		
衛生局	7762	897	1574	10,233	2379	99.79	5	0.21	0	-	2,384	6860	9,244	90.34	2.21	989	9.66	983	6		
環境保護局	8569	1517	3850	13,936	4320	99.42	25	0.58	0	-	4,345	7944	12,289	88.18	2.07	1,647	11.82	1,630	17		
地政局	3847	371	865	5,083	1962	99.59	8	0.41	0	-	1,970	2695	4,665	91.78	1.89	418	8.22	417	1		
經濟發展局	6553	702	1279	8,534	1814	99.56	8	0.44	0	-	1,822	5698	7,520	88.12	2.18	1,014	11.88	1,011	3		
新聞局	589	82	183	854	164	98.80	2	1.20	0	-	166	590	756	88.52	2.2	98	11.48	98	0		
主計處	801	154	198	1,153	309	100.00	0	-	0	-	309	687	996	86.38	1.84	157	13.62	156	1		
人事處	778	99	166	1,043	282	100.00	0	-	0	-	282	662	944	90.51	1.51	99	9.49	99	0		
研考會	1460	149	286	1,895	283	100.00	0	-	0	-	283	1458	1,741	91.87	1.71	154	8.13	154	0		
政風處	669	88	179	936	198	99.50	1	0.50	0	-	199	618	817	87.29	1.69	119	12.71	119	0		
勞工局	3951	566	1811	6,328	2156	99.68	7	0.32	0	-	2,163	3571	5,734	90.61	2.03	594	9.39	589	5		
水利局	7260	1023	2359	10,642	3211	99.94	2	0.06	0	-	3,213	6027	9,240	86.83	2.5	1,402	13.17	1,389	13		
地方稅務局	12744	1088	6140	19,972	8418	99.98	2	0.02	0	-	8,420	10398	18,818	94.22	0.98	1,154	5.78	1,153	1		
農業局	3671	471	868	5,010	1498	99.21	12	0.79	0	-	1,510	2894	4,404	87.90	2.17	606	12.10	594	12		
交通局	3526	386	1084	4,996	1419	99.72	4	0.28	0	-	1,423	3117	4,540	90.87	1.55	456	9.13	452	4		
觀光旅遊局	1177	180	552	1,909	623	100.00	0	-	0	-	623	1042	1,665	87.22	2.15	244	12.78	242	2		
法制局	2231	269	871	3,371	826	100.00	0	-	0	-	826	2314	3,140	93.15	1.36	231	6.85	231	0		
消防局	5649	284	447	6,380	738	100.00	0	-	0	-	738	5155	5,893	92.37	1.65	487	7.63	485	2		
文化局	1284	242	758	2,284	586	98.49	9	1.51	0	-	595	1420	2,015	88.22	2.03	269	11.78	269	0		
客委會	450	36	138	624	119	100.00	0	-	0	-	119	432	551	88.30	2.12	73	11.70	73	0		
都市發展局	16823	1626	3503	21,952	7297	99.44	40	0.55	1	0.01	7,338	12525	19,863	90.48	1.95	2,089	9.52	2,064	25		
原民會	1026	132	239	1,397	382	99.22	3	0.78	0	-	385	832	1,217	87.12	2.75	180	12.88	180	0		
運動局	1649	303	646	2,598	927	99.78	2	0.22	0	-	929	1319	2,248	86.53	1.89	350	13.47	319	31		

二、區公所

起迄日期：110/10/01 至 110/10/31

	應辦公文				已辦結公文統計											待辦公文統計			
	本月份 新收件數	截至上月 待辦件數	本月創稿 數	合計 (1)+(2)+(3)	發文統計						小計 (5)+(6)+(7)	存查件數	辦結公文合計		發文平均 使用日數	待辦公文統計		未逾辦理 期限待辦 件數	已逾辦理 期限待辦 件數
					6日以內(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結				〔8〕+〔9〕			〔4〕-〔10〕			
					件數	%	件數	%	件數	%			件數	%		件數	%		
	〔1〕	〔2〕	〔3〕	〔4〕	〔5〕	〔5〕/〔8〕	〔6〕	〔6〕/〔8〕	〔7〕	〔7〕/〔8〕	〔8〕	〔9〕	〔10〕	〔10〕/〔4〕	〔11〕	〔12〕	〔12〕/〔4〕	〔13〕	〔14〕
合計	45,462	5,269	12,788	63,519	20,785	99.84	33	0.16	0	-	20,818	36,803	57,621	90.71	1.62	5,898	9.29	5,891	7
中區區公所	1002	80	255	1,337	351	100.00	0	-	0	-	351	883	1,234	92.30	1.25	103	7.70	103	0
東區區公所	1313	113	307	1,733	603	100.00	0	-	0	-	603	980	1,583	91.34	1.41	150	8.66	150	0
西區區公所	1789	165	425	2,379	639	100.00	0	-	0	-	639	1491	2,130	89.53	1.56	249	10.47	249	0
南區區公所	1539	164	348	2,051	619	100.00	0	-	0	-	619	1255	1,874	91.37	1.64	177	8.63	177	0
北區區公所	1711	253	689	2,653	1019	100.00	0	-	0	-	1,019	1339	2,358	88.88	1.59	295	11.12	295	0
西屯區公所	2157	194	681	3,032	1345	100.00	0	-	0	-	1,345	1525	2,870	94.66	1.46	162	5.34	162	0
南屯區公所	1933	171	515	2,619	847	100.00	0	-	0	-	847	1526	2,373	90.61	1.56	246	9.39	246	0
北屯區公所	2446	342	760	3,548	1270	100.00	0	-	0	-	1,270	1915	3,185	89.77	1.8	363	10.23	363	0
豐原區公所	1840	192	700	2,732	1017	100.00	0	-	0	-	1,017	1488	2,505	91.69	1.47	227	8.31	227	0
大里區公所	2029	286	598	2,913	922	100.00	0	-	0	-	922	1719	2,641	90.66	1.78	272	9.34	272	0
太平區公所	2395	213	761	3,369	1077	100.00	0	-	0	-	1,077	2019	3,096	91.90	1.29	273	8.10	273	0
清水區公所	1732	171	393	2,296	823	100.00	0	-	0	-	823	1261	2,084	90.77	1.5	212	9.23	212	0
沙鹿區公所	1499	112	508	2,119	699	100.00	0	-	0	-	699	1265	1,964	92.69	1.08	155	7.31	155	0
大甲區公所	1585	173	566	2,324	893	100.00	0	-	0	-	893	1263	2,156	92.77	1.5	168	7.23	168	0
東勢區公所	1393	175	298	1,866	576	100.00	0	-	0	-	576	1118	1,694	90.78	1.85	172	9.22	172	0
梧棲區公所	1247	156	409	1,812	526	100.00	0	-	0	-	526	1080	1,606	88.63	1.44	206	11.37	206	0
烏日區公所	1498	192	442	2,132	729	100.00	0	-	0	-	729	1177	1,906	89.40	1.52	226	10.60	226	0
神岡區公所	1370	171	303	1,844	613	100.00	0	-	0	-	613	1032	1,645	89.21	1.88	199	10.79	199	0
大肚區公所	1300	209	250	1,759	435	100.00	0	-	0	-	435	1098	1,533	87.15	1.76	226	12.85	226	0
大雅區公所	1553	249	475	2,277	727	100.00	0	-	0	-	727	1336	2,063	90.60	2.17	214	9.40	214	0
后里區公所	1501	262	375	2,138	722	100.00	0	-	0	-	722	1161	1,883	88.07	1.83	255	11.93	255	0
霧峰區公所	1532	153	598	2,283	740	100.00	0	-	0	-	740	1354	2,094	91.72	1.5	189	8.28	189	0
潭子區公所	1422	150	400	1,972	620	100.00	0	-	0	-	620	1202	1,822	92.39	1.33	150	7.61	150	0
龍井區公所	1543	166	343	2,052	748	100.00	0	-	0	-	748	1165	1,913	93.23	1.95	139	6.77	139	0
外埔區公所	1206	161	223	1,590	457	100.00	0	-	0	-	457	977	1,434	90.19	1.93	156	9.81	156	0
和平區公所	1598	211	473	2,282	711	95.56	33	4.44	0	-	744	1273	2,017	88.39	2.45	265	11.61	263	2
石岡區公所	1019	101	174	1,294	322	100.00	0	-	0	-	322	863	1,185	91.58	1.27	109	8.42	109	0
大安區公所	1203	157	218	1,578	369	100.00	0	-	0	-	369	1025	1,394	88.34	1.54	184	11.66	184	0
新社區公所	1107	127	301	1,535	366	100.00	0	-	0	-	366	1013	1,379	89.84	1.54	156	10.16	151	5

肆、人民陳情案件管制情形

一、本府及市長室交辦(一級機關含所屬機關)

資料期間：110 年 10 月 01 日至 110 年 10 月 31 日

資料下載日期：110 年 11 月 8 日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積	670	0	40	5	23	22	72	30	130	20	12	7	30	24	64	5	77	34	5	37	8	2	15	0	1	0	5	0	1	0	1
・本月件數	85	0	6	0	6	2	6	0	26	1	1	0	4	3	8	0	2	5	0	8	3	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0
・累 計	755	0	46	5	29	24	78	30	156	21	13	7	34	27	72	5	79	39	5	45	11	2	17	0	2	1	5	0	1	0	1
資料來源・本府	15	0	1	0	1	0	1	0	7	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・市長室	70	0	5	0	5	2	5	0	19	0	1	0	4	2	8	0	2	5	0	5	3	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0
已結	合計	66	0	5	0	5	1	5	0	16	1	1	0	4	3	6	0	2	3	0	7	3	0	2	0	1	1	0	0	0	0
依 限	63	0	5	0	5	1	4	0	15	1	1	0	4	3	6	0	2	3	0	7	3	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0
逾 限	3	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
占受理件數百分比	77.65	0.00	83.33	0.00	83.33	50.00	83.33	0.00	61.54	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	75.00	0.00	100.00	60.00	0.00	87.50	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合計	19	0	1	0	1	1	0	10	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未逾限	17	0	1	0	0	1	0	0	10	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已逾限	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	65	0	5	0	5	1	4	0	16	1	1	0	4	3	6	0	2	3	0	7	3	0	2	0	1	1	0	0	0	0
・轉權責機關處理	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

本府及市長室交辦(區公所)

資料期間：110 年 10 月 01 日至 110 年 10 月 31 日

資料下載日期：110 年 11 月 8 日

項目		總計	臺中市區公所	臺中市東區公所	臺中市西區公所	臺中市南區公所	臺中市北區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧棲區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
受理情形・上月累積		43	0	2	5	1	7	1	1	5	5	3	2	0	0	3	0	0	0	1	1	1	1	1	2	1	0	0	0	0
・本月件數		8	1	0	0	2	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
・累 計		51	1	2	5	3	7	2	1	6	6	3	2	0	0	3	0	0	0	1	1	1	1	1	3	2	0	0	0	0
資料來源・本府		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・市長室		8	1	0	0	2	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
已結	合 計	8	1	0	0	2	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	依 限	8	1	0	0	2	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	8	1	0	0	2	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

二、 服務中心受理(一級機關含所屬機關)

資料期間：110 年 10 月 01 日至 110 年 10 月 31 日

資料下載日期：110 年 11 月 8 日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積	467	0	5	1	1	122	13	71	18	5	0	6	13	3	167	0	14	12	0	3	2	0	2	0	0	1	5	0	0	2	1
・本月件數	56	0	0	0	0	17	0	4	4	2	0	0	2	0	18	1	0	1	1	3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0
・累 計	523	0	5	1	1	139	13	75	22	7	0	6	15	3	185	1	14	13	1	6	2	0	3	0	0	1	6	0	0	3	1
已結	合計	47	0	0	0	12	0	4	2	2	0	0	2	0	17	1	0	1	1	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0
	依 限	47	0	0	0	12	0	4	2	2	0	0	2	0	17	1	0	1	1	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	83.93	0.00	0.00	0.00	70.59	0.00	100.00	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	94.44	100.00	0.00	100.00	100.00	66.67	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00
未結	合 計	9	0	0	0	5	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	9	0	0	0	5	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	26	0	0	0	8	0	4	2	1	0	0	2	0	2	1	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
	・轉權責機關處理	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	19	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

服務中心受理(區公所)

資料期間：110 年 10 月 01 日至 110 年 10 月 31 日

資料下載日期：110 年 11 月 8 日

項目		總計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積		7	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
・本月件數		1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・累 計		8	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
已結	合 計	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

三、市政信箱受理(一級機關含所屬機關)

資料期間：110 年 10 月 01 日至 110 年 10 月 31 日

資料下載日期：110 年 11 月 8 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積		34205	54	332	76	1192	1151	2623	3731	3974	404	645	260	563	987	6272	489	5536	4554	131	302	97	57	289	12	30	20	99	5	1	232	87
・本月件數		3646	5	34	14	101	102	300	407	515	40	85	24	50	75	683	60	503	464	11	40	13	5	51	0	1	6	10	2	1	36	8
・累 計		37851	59	366	90	1293	1253	2923	4138	4489	444	730	284	613	1062	6955	549	6039	5018	142	342	110	62	340	12	31	26	109	7	2	268	95
資料來源・陳情整合平台		3646	5	34	14	101	102	300	407	515	40	85	24	50	75	683	60	503	464	11	40	13	5	51	0	1	6	10	2	1	36	8
已結	合 計	3153	5	33	14	90	95	279	399	420	34	61	21	48	71	547	54	422	384	11	38	12	5	50	0	1	6	8	2	1	34	8
	依 限	3050	5	33	14	90	95	193	395	411	34	61	21	48	71	544	54	422	384	11	38	12	5	50	0	1	6	8	2	1	33	8
	逾 限	103	0	0	0	0	0	86	4	9	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	占受理件數百分比	86.48	100.00	97.06	100.00	89.11	93.14	93.00	98.03	81.55	85.00	71.76	87.50	96.00	94.67	80.09	90.00	83.90	82.76	100.00	95.00	92.31	100.00	98.04	0.00	100.00	100.00	80.00	100.00	100.00	94.44	100.00
未結	合 計	493	0	1	0	11	7	21	8	95	6	24	3	2	4	136	6	81	80	0	2	1	0	1	0	0	0	2	0	0	2	0
	未逾限	482	0	1	0	11	7	12	7	95	6	23	3	2	4	136	6	81	80	0	2	1	0	1	0	0	0	2	0	0	2	0
	已逾限	11	0	0	0	0	0	9	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	3011	5	32	6	87	82	272	387	406	26	58	18	48	62	543	54	411	383	11	38	12	5	6	0	1	5	8	2	1	34	8
	・轉權責機關處理	126	0	1	8	3	13	7	12	6	8	1	3	0	9	0	0	11	0	0	0	0	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	16	0	0	0	0	0	0	0	8	0	2	0	0	0	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
鼓勵件數		16	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	2	0	4	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

市政信箱受理(區公所)

資料期間：110 年 10 月 01 日至 110 年 10 月 31 日

資料下載日期：110 年 11 月 8 日

項目		總計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積		2319	14	36	56	61	72	92	65	103	242	254	217	101	151	55	28	88	87	89	64	96	33	68	80	109	15	19	14	10
・本月件數		317	0	6	5	10	6	12	8	15	31	35	26	4	17	8	6	10	15	5	25	11	7	16	15	18	2	1	1	2
・累 計		2636	14	42	61	71	78	104	73	118	273	289	243	105	168	63	34	98	102	94	89	107	40	84	95	127	17	20	15	12
資料來源・陳情整合平台		317	0	6	5	10	6	12	8	15	31	35	26	4	17	8	6	10	15	5	25	11	7	16	15	18	2	1	1	2
已結	合 計	302	0	6	4	10	6	10	7	14	28	35	26	4	17	8	6	10	14	3	25	10	7	15	15	16	2	1	1	2
	依 限	302	0	6	4	10	6	10	7	14	28	35	26	4	17	8	6	10	14	3	25	10	7	15	15	16	2	1	1	2
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	95.27	0.00	100.00	80.00	100.00	100.00	83.33	87.50	93.33	90.32	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	93.33	60.00	100.00	90.91	100.00	93.75	100.00	88.89	100.00	100.00	100.00	100.00
未結	合 計	15	0	0	1	0	0	2	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0
	未逾限	15	0	0	1	0	0	2	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	287	0	6	4	10	6	10	7	14	27	32	26	4	17	8	6	9	12	3	19	10	7	14	15	15	2	1	1	2
	・轉權責機關處理	13	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	1	2	0	6	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		3	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

四、1999 話務中心受理(一級機關含所屬機關)

資料期間：110 年 10 月 01 日至 110 年 10 月 31 日

資料下載日期：110 年 11 月 8 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積		79044	88	896	207	2102	6231	10205	17593	6736	1925	1539	683	1292	1043	10803	804	5329	8554	323	485	201	154	520	10	25	12	511	18	8	576	171
・本月件數		8921	6	71	15	207	539	1246	1865	886	206	166	102	132	117	1397	144	419	1022	49	55	26	14	75	0	3	3	47	3	3	63	40
・累 計		87965	94	967	222	2309	6770	11451	19458	7622	2131	1705	785	1424	1160	12200	948	5748	9576	372	540	227	168	595	10	28	15	558	21	11	639	211
已結	合 計	7753	6	71	15	198	493	1134	1851	601	189	124	95	123	100	1030	117	372	866	48	51	26	13	72	0	3	2	47	3	3	60	40
	依 限	7431	6	71	15	198	493	849	1832	587	189	122	95	123	100	1030	117	372	865	47	51	26	13	72	0	3	2	47	3	3	60	40
	逾 限	322	0	0	0	0	0	285	19	14	0	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	86.91	100.00	100.00	100.00	95.65	91.47	91.01	99.25	67.83	91.75	74.70	93.14	93.18	85.47	73.73	81.25	88.78	84.74	97.96	92.73	100.00	92.86	96.00	0.00	100.00	66.67	100.00	100.00	100.00	95.24	100.00
未結	合 計	1168	0	0	0	9	46	112	14	285	17	42	7	9	17	367	27	47	156	1	4	0	1	3	0	0	1	0	0	0	3	0
	未逾限	1093	0	0	0	9	46	42	14	280	17	42	7	9	17	367	27	47	156	1	4	0	1	3	0	0	1	0	0	0	3	0
	已逾限	75	0	0	0	0	0	70	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	7261	6	70	6	183	439	1046	1792	593	149	124	90	119	71	984	105	358	824	48	48	26	12	10	0	3	2	47	3	3	60	40
	・轉權責機關處理	382	0	0	9	14	54	88	55	2	40	0	5	0	29	6	9	5	0	0	3	0	1	62	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	110	0	1	0	1	0	0	4	6	0	0	0	4	0	40	3	9	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		108	0	1	1	3	1	3	26	1	0	1	1	7	0	10	5	9	18	1	0	0	0	2	0	0	0	18	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

1999 話務中心受理(區公所)

資料期間：110 年 10 月 01 日至 110 年 10 月 31 日

資料下載日期：110 年 11 月 8 日

項目		總計	臺中市區公所	臺中市東區公所	臺中市西區公所	臺中市南區公所	臺中市北區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧棲區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所	
受理情形・上月累積		5870	45	71	188	104	212	199	169	237	550	610	558	314	332	148	104	146	306	169	115	346	121	118	279	238	74	43	28	46	
・本月件數		809	5	11	31	17	24	56	22	35	60	80	95	34	42	15	11	21	25	23	18	49	13	18	29	45	10	5	7	8	
・累 計		6679	50	82	219	121	236	255	191	272	610	690	653	348	374	163	115	167	331	192	133	395	134	136	308	283	84	48	35	54	
已結	合 計	755	5	10	27	17	22	52	19	26	55	78	93	34	41	12	11	21	23	21	14	47	12	18	28	39	10	5	7	8	
	依 限	755	5	10	27	17	22	52	19	26	55	78	93	34	41	12	11	21	23	21	14	47	12	18	28	39	10	5	7	8	
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	占受理件數百分比	93.33	100.00	90.91	87.10	100.00	91.67	92.86	86.36	74.29	91.67	97.50	97.89	100.00	97.62	80.00	100.00	100.00	92.00	91.30	77.78	95.92	92.31	100.00	96.55	86.67	100.00	100.00	100.00	100.00	
未結	合 計	54	0	1	4	0	2	4	3	9	5	2	2	0	1	3	0	0	2	2	4	2	1	0	1	6	0	0	0	0	0
	未逾限	54	0	1	4	0	2	4	3	9	5	2	2	0	1	3	0	0	2	2	4	2	1	0	1	6	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	727	5	10	27	17	22	49	19	26	53	75	93	31	40	10	9	18	23	21	14	44	12	18	28	34	10	4	7	8	
	・轉權責機關處理	25	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	3	1	2	2	3	0	0	0	3	0	0	0	5	0	1	0	0	0
	・不予處理(存查)	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		8	0	0	3	1	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關含所屬機關)

資料期間：110 年 10 月 01 日至 110 年 10 月 31 日

資料下載日期：110 年 11 月 8 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積		1782	0	32	1	50	48	55	92	125	7	40	1	87	37	789	37	62	70	148	35	26	3	3	0	3	3	10	0	1	11	6
・本月件數		123	0	2	0	7	1	16	5	10	1	0	0	3	4	53	3	3	4	0	3	6	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
・累 計		1905	0	34	1	57	49	71	97	135	8	40	1	90	41	842	40	65	74	148	38	32	3	5	0	3	3	10	0	1	11	6
資料來源・總統府		17	0	1	0	2	0	0	0	2	0	0	0	1	1	6	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・行政院		96	0	1	0	5	1	16	0	6	1	0	0	1	3	47	2	1	3	0	1	6	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
・監察院		7	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・其他		3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	100	0	2	0	7	1	14	3	8	1	0	0	3	3	42	1	2	3	0	2	6	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	99	0	2	0	7	1	14	3	7	1	0	0	3	3	42	1	2	3	0	2	6	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	81.30	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	87.50	60.00	80.00	100.00	0.00	0.00	100.00	75.00	79.25	33.33	66.67	75.00	0.00	66.67	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	23	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	1	11	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	23	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	1	11	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	97	0	2	0	7	1	14	3	7	1	0	0	3	2	42	1	2	3	0	2	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)

資料期間：110 年 10 月 01 日至 110 年 10 月 31 日

資料下載日期：110 年 11 月 8 日

項 目		總 計	臺中市區公所	臺中市東區公所	臺中市西區公所	臺中市南區公所	臺中市北區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧棲區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
受理情形・上月累積		72	0	2	0	3	1	1	0	5	1	49	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	5	0	0	0	0	0
・本月件數		18	0	0	1	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・累 計		90	0	2	1	3	1	1	0	5	1	65	3	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	5	0	0	0	0	0
資料來源・總統府		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・行政院		18	0	0	1	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・監察院		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	17	0	0	1	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	17	0	0	1	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	94.44	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	17	0	0	1	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

