

111年3月列管案件月報



臺中市政府
研究發展考核委員會
Research, Development and Evaluation Commission,
Taichung City Government

目 錄

概述.....	1
壹、市政會議指示事項辦理情形.....	3
貳、研究計畫及府列管標案辦理情形.....	82
一、研究計畫.....	82
二、府列管標案.....	88
(一) 學校工程.....	88
(二) 道路橋梁工程.....	97
(三) 交通工程.....	103
(四) 水利工程.....	105
(五) 水土保持工程.....	113
(六) 公有建築工程.....	113
(七) 環保工程.....	128
(八) 景觀及綠化工程.....	129
(九) 觀光遊憩工程.....	131
(十) 重劃工程區段徵收工程.....	133
(十一) 災修工程.....	136
(十二) 其他(財務及勞務採購案用).....	136
參、一般公文處理時效.....	180
一、一級機關.....	180
二、區公所.....	181
肆、人民陳情案件管制情形.....	182
一、本府及市長室交辦(一級機關及所屬機關).....	182

本府及市長室交辦(區公所)	183
二、服務中心受理(一級機關及所屬機關)	184
服務中心受理(區公所)	185
三、市政信箱受理 (一級機關及所屬機關)	186
市政信箱受理(區公所)	187
四、1999 話務中心受理(一級機關及所屬機關)	188
1999 話務中心受理(區公所)	189
五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關及所屬機關)	190
總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)	191

概述

壹、市政會議指示事項辦理情形

111 年 3 月份各機關市政會議辦理情形如案件一覽表，詳 P3~P81。

貳、研究計畫及府列管標案辦理情形

一、研究計畫：

110 年度計畫總計 3 案，進度符合者計 3 案，各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳 P82- P85。

111 年度計畫總計新增 2 案，進度符合者計 2 案，各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳 P86- P87。

二、府列管標案：

111 年 3 月份總計列管 507 案，進度符合者計 458 案；進度落後者計 30 案，解除列管者計 19 案。

12 類列管標案落後件數及比率如下表，各標案截至 111 年度 3 月份辦理情形詳見 P88~P179。

111 年 3 月府列管標案落後比率統計表

工程類別	學校工程	道路橋梁工程	交通工程	水利工程	水土保持工程	公有建築工程	環保工程	景觀及綠化工程	觀光遊憩工程	重劃工程區段徵收工程	災修工程	其他類(財物及勞務採購)	合計
落後件數(A)	5	6	0	1	0	8	0	3	0	0	0	7	30
落後件數比率(A/B)	9.26%	16.22%	0.00%	2.78%	0.00%	11.59%	0.00%	20.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.64%	5.92%
總件數(B)	54	37	7	36	2	69	2	15	9	11	0	265	507
占整體落後比率	16.67%	20.00%	0.00%	3.33%	0.00%	26.67%	0.00%	10.00%	0.00%	0.00%	0.00%	23.33%	100.00%

參、一般公文處理時效

- 一、111 年 3 月份一級機關發文平均使用日數為 1.74 天，詳見 P180。
- 二、111 年 3 月份區公所發文平均使用日數為 1.43 天，詳見 P181。

肆、人民陳情案件管制情形

111 年 3 月新收案件數共受理 1 萬 5,245 件，較 2 月受理件數 9,461 件，增加 61.14%。陳情案件報表包含下列五大項：

一、本府及市長室交辦：

共受理 104 件，逾限未結案件共計 2 件，逾限未結案比率 1.92%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P182~P183。

二、服務中心受理：

共受理 80 件，無逾限未結案件，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P184~P185。

三、市政信箱受理：

共受理 4,037 件，逾限未結案件共計 12 件，逾限未結案比率 0.30%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P186~P187。

四、1999 話務中心受理：

共受理 1 萬 662 件，逾限未結案件共計 24 件，逾限未結案比率 0.23%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P188~P189。

五、總統府、行政院等上級機關交辦：

共受理 362 件，逾限未結案件共計 1 件，逾限未結案比率 0.28%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P190~P191。

壹、市政會議指示事項辦理情形

臺中市政府第 523 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 03 月 01 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	<p>市政會議是市府市政最高決策會議，討論即將送到議會的法規案、預算案、墊付案等重要提案。為接地氣，與各區增進更多互動與交流，讓施政更貼合市民朋友的需求，市府每隔週到各個行政區舉辦行動市政會議，並全程進行直播，落實陽光政治。第一輪行動市政會議結束後，因疫情嚴峻暫停召開，直到疫情平穩方能重啟。今天很高興再次來到潭子區召開行動市政會議，本次專案報告除了有經發局針對本市產業園區整體暨潭子聚興產業園區推動情形進行簡報之外，也由區長進行區務簡報，並由研考會為大家說明市府重大施政成果，以及上一次的議員及里長提案目前辦理進度；簡報內各項建設均有賴在地民意代表的積極爭取，也是各位里長的政績，倘有需要簡報內容或相關照片，可洽公所索取。另外，專案報告結束之後進行交流互動，由議員及里長提出施政建議，市府團隊也會一一為大家回覆，針對各項問題共同商討解決對策，讓臺中市更</p>	本府各機關	01	遵照辦理。
		各區公所	01	遵照辦理。

臺中市政府第 523 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 03 月 01 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	加進步，也讓市民更幸福。			
2	<p>在市府團隊的努力下，潭子區的重要建設陸續完工，包括去(110)年 10 月 18 日啟用的簡易棒壘球場、去(110)年底完工的「潭心鐵馬空橋」，原潭子鄉民代表會辦公室(三層大樓)轉型為親子館與公共托嬰中心也持續推動中。本區建設金額 100 萬元以上的工程案共有 214 案，經費 40 億 3,316 萬元，已經完工的工程總共 150 案，經費 26 億 1,659 萬元；執行中的工程共 46 案，經費 11 億 4,565 萬元；預計執行的工程有 18 案，經費 2 億 7,092 萬元，請各機關積極辦理。</p>	本府各機關	02	遵照辦理。
3	<p>今天會議的討論提案也特別針對「臺中市房屋稅徵收率自治條例修正案」進行審議，本市約有 100 多萬戶房屋，但有 10.6 萬戶握在 8.7 萬人的手中，因此，為落實居住正義，未來持有 3 戶非自用住宅者，每戶課徵 2.4%房屋稅，擁有 4 戶以上者，每戶都課徵稅率 3.6%，倘經議會審議通過後，可望自今年 7 月 1 日施行，預計可增加稅收 4 億餘元，將專款專用於弱勢與</p>	地方稅務局	03	<p>一、「臺中市房屋稅徵收率自治條例」修正草案業於 3 月 1 日市政會議審議通過，將提送排入 4 月市議會定期會審議，通過後自今年 7 月 1 日起施行。</p> <p>二、本次修正重點除訂定差別稅率提高非自住住家用房屋稅率外，針對特殊性質的房屋，也擬訂相關配套規定，讓稅制更合理，除了自住、公益出租人出租使用房屋仍採稅率 1.2%課徵、</p>

臺中市政府第 523 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 03 月 01 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	<p>青年租屋補貼。市府的理念是徵稅要公平，不論加稅或減稅，都要符合這個原則，所以不論 108 年決定調降地價稅，及今日討論的囤房稅都是實現居住正義的財政措施。</p>			<p>社會住宅仍減徵 20%不受影響外，其他供住家使用的公有房屋、共同共有房屋、勞工宿舍、公立學校 BOT 學生宿舍、營利事業無償供員工停車使用的地上房屋、包租代管的租賃住宅等，將維持按稅率 1.5%課徵房屋稅；另起造人新建 3 年內待銷售住家用房屋，則按稅率 2%課徵房屋稅。</p>
4	<p>考量國內疫情目前已趨緩並且穩定控制，為兼顧與維持國內防疫量能、社會經濟活動及有效控管風險，經評估 Omicron 變異株特性、疫苗覆蓋率、醫療量能整備狀況及國際防疫措施開放情形等，中央宣布今年 3 月 1 日至 3 月 31 日，適度放寬防疫措施，包括：室內外拍攝個人/團體照時可暫時拿下口罩；宴席開放逐桌敬酒、敬茶；市場開放試吃；醫院及長照機構探病或探視者，除接種完整三劑疫苗者得免除篩檢外，其餘均須自費完成篩檢方得進入。經統計，目前本市第一劑疫苗覆蓋率為 86%，第二劑已破 80%，第三劑將近 40%，因此，籲請市民踴躍施打疫苗。</p>	<p>本府各機關</p>	<p>04</p>	<p>配合辦理。</p>

臺中市政府第 523 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 03 月 01 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	目前疫苗數量仍充裕，市民除了可至 1922 系統預約外，亦可自行選擇醫療院所、疫苗接種站施打。			
5	<p>今日楊瓊瓔立法委員、徐瑄灃議員、賴朝國議員、潭子區農會林淑茵總幹事、蕭隆澤服務處代表、羅永珍服務處代表等出席與會，其建議事項如下，請相關機關積極辦理：</p> <p>一、楊瓊瓔立法委員：感謝市府團隊在潭子區建設投入的心力與資源，其中「潭子農會穀倉」為戰時糧食政策重要歷史證據，市府於 100 年 3 月 17 日公告為市定古蹟，為保存及維護文化資產，市府與中央更投入 1 億 7,000 萬元辦理修復工程，預計 112 年完工，期許未來成為當地重要經濟觀光新亮點。</p> <p>二、徐瑄灃議員：國家住都中心將在本市潭子區頭家里推動「頭家安居」社宅興建工程，將提供約 490 戶社會住宅，頭家里人口眾多，社宅興建完成後隨之而來的交通、長照等問題，請</p>	文化局	05	<p>潭子農會穀倉於民國 100 年 3 月 17 日指定為市定古蹟，其所有權人為臺中市潭子區農會。文資局於 108 年 10 月 21 日函文核定計畫總經費新臺幣 1 億 7,000 萬元，其中文資局補助 7,000 萬元，市府配合款 6,150 萬元，交通部鐵道局分攤 3,000 萬元，以及潭子區農會編列 850 萬元配合款。有關修復工程期程及辦理情形說明如下：</p> <p>一、工程已於 109 年 12 月 24 日開工，截至 111 年 3 月 4 日實際進度 28.44%，預計 112 年 3 月完工。</p> <p>二、修復完成後，將由潭子區農會營運，規劃為舊有構件、機具及農業相關主題展示，並販售在地特色農產品，同時串連周邊文化資產景點，包括摘星山莊、筱雲山莊、潭子國小日式宿舍等，結合市府推動的潭心計畫，形成主題性文化觀光旅遊路線，成為潭雅</p>

臺中市政府第 523 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 03 月 01 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	市府予以重視。(都市發展局	05	<p>神綠園道上一處閃亮的文化據點。</p> <p>一、查潭子區精忠新城(頭家段)社會住宅興辦 490 戶，本案住都中心已於 110 年 2 月 3 日召開地方說明會，統包工程經上網招標後業於 110 年 9 月 16 日簽約，預計 114 年完工。</p> <p>二、依據住都中心所提規劃內容，頭家段預計規劃地上 12 層，地下 4 層，採低建蔽率集中留設公園綠地，規劃戶外廣場及人行綠廊，並設置社區公共空間及商業店舖、托嬰中心、幼兒園等社福設施，停車空間規劃採高於法規檢討標準設置。</p> <p>三、針對中央推動頭家段社會住宅案，本局除已請住都中心將相關社福設施納入社宅規劃增益地方發展外，並均適時向中央表達應尊重民意，妥適溝通，徵詢地方意見後再行推動，盡量依在地需求規劃設計。</p>
6	六、下列潭子區里長建議與請求事項，請相關機關研議辦理，並請潭子區公所追蹤辦理情形回覆里長，以落實回應	建設局	06-01	<p>本案前於 110 年 1 月 24 日與里長溝通說明，查仁愛路一段位屬都市計畫農業區及非都市計畫區，非屬道路用地，後續俟都</p>

臺中市政府第 523 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 03 月 01 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	<p>里長建議：</p> <p>(一)嘉仁里林瑞文里長：國道四號豐原潭子段已近竣工，其交流道一處亦銜接仁愛路一段，未來車流量更大，因此有關仁愛路一段延伸至中山路案，請市府儘速納入都市計畫通盤檢討規劃。</p>	<p>交通局</p>	<p>06-01</p>	<p>市計畫通盤檢討劃定為道路用地後，再依劃定之範圍籌措經費辦理道路開闢事宜。</p> <p>都市發展局刻正辦理「臺中市潭子、大雅、神岡區都市計畫通盤檢討案」，該案已於 2 月 7 日公開展覽，目前尚依都市計畫法定程序辦理中，本局將持續追蹤本案後續辦理情形。</p>
		<p>都市發展局</p>	<p>06-01</p>	<p>一、本局刻正辦理「變更臺中市豐潭雅神地區都市計畫主要計畫(潭子、大雅、神岡及部分豐原地區)(第一次通盤檢討)案」，目前已完成規劃作業及召開機關研商會議，惟考量道路開闢、拓寬均涉及大量用地取得及建物拆遷，尚須相關機關配合及道路開闢之財源籌措，爰未列入變更。前開都市計畫公開展覽草案已於 111 年 2 月 7 日起辦理公開展覽 30 天。倘經道路及交通主管機關評估新闢路線工程、交通流量及財務可行性後，得納入草案辦理。</p> <p>二、另倘需地主管機關認屬重大建設具時程急迫者，同意依都市計畫法第 27</p>

臺中市政府第 523 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 03 月 01 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				條第 1 項辦理迅行變更(個案變更)辦理，並將該同意變更函納入變更都市計畫書，併同計畫圖檢送至本局，屆時由本局配合辦理都市計畫法定審議作業程序。
		潭子區公所	06-01	有關第 1 案，請由市府都發局納入通盤檢討中辦理，本所持續追蹤並回報里長知悉。
7	<p>六-(二)福仁里游豐璋里長：</p> <p>一、請市府研議規劃於本里環保公園重新興建福仁里活動中心，以作為里內各班隊、老人活動、社區公共托育家園及托育資源中心使用，提供在地居民更友善使用空間及育兒環境。</p> <p>二、中山路與環中東路壅塞，建議中山路段中央分隔島自合作街以南局部削除，並增加外側汽車、機車共用車道；大新路以南中央分隔島及人行道局部削除，增加機車直行專用道、右轉專用道，藉改善中山路壅塞情形。另建議自原台灣省物資局以北局部削除中央分隔島，增加外側車道為共</p>	民政局	07-02	<p>有關規劃福仁環保公園興建福仁里活動中心部分，說明如下：</p> <p>一、本市里活動中心興改建原則係以「土地無償取得」及「多里聯合使用」為前提，先予敘明。</p> <p>二、查里內已有福仁社區活動中心及鄰近頭家里頭家東里活動中心、潭陽里潭北里聯合里活動中心、潭陽社區活動中心等可供資源結合運用，為滿足地方活動空間需求及提升公產使用效能，市府已於 110 年 5 月 25 日函請潭子區公所協助民眾優先使用前揭活動中心或其他公有場所，倘經公所評估使用空間確有不足，再請潭子區</p>

臺中市政府第 523 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 03 月 01 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	用汽機車道。	交通局	07-02	<p>公所依「臺中市里活動中心興改建原則」覓得適宜公有土地提報興建計畫辦理。</p> <p>有關本市潭子區中山路一段與環中東路一段交叉路口易壅塞建議削除鄰近路段中央分隔島及人行道以拓寬車道一案，經查本案本局前經 110 年 3 月 18 日邀集相關單位辦理現勘研議該路口改善方案（中市交工字第 1100018901 號函在案），另查本案前經本府建設局於 110 年 10 月 12 日邀集相關單位辦理該路口改善工程管線協調會（中市建養工山字第 1100068305 號函在案），並據以辦理後續路口改善工程。惟近期本府建設局依前揭會勘結論辦理路口改善相關事宜期間，地方反映該路口改善工程留設之人行道寬度不足，建議改以削除鄰近路段中央分隔島作為拓寬車道之空間，並重新規畫路段車道配置。爰本府建設局謹訂於 111 年 3 月 14 日（一）上午 10 時於該路口集合現勘釐清，本局將配合本府建設局辦理相關事宜，後續將依該次會勘結論據以改善。</p>

臺中市政府第 523 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 03 月 01 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
		潭子區公所	07-02	配合民政局、交通局、建設局規劃辦理。
8	<p>六-(三)甘蔗里黃正堯里長：</p> <p>一、本市潭子區、大雅區、神岡區都市計畫通盤檢討整體規劃案中，有關建議規劃新設潭子環狀道路西環段之進度，請市府適時向地方居民說明，俾利外界瞭解。</p> <p>二、興華一路路段台電線路已電纜地下化，惟目前仍有第四台及電信網線尚未下地，敬請協調同時施工，除避免頻繁施工，也早日達到全面線路地下化之目標。</p> <p>三、位於本里之國民暨兒童運動中心已於 110 年 11 月 27 日啟用，惟潭子運動公園內設施及規劃老舊，與國民運動中心顯不相當，建請市府將潭子運動公園整體重新規劃、整理、建置，以提供民眾良好運動休閒、休憩的環境。</p>	建設局	08-03	本案建議施作寬頻管道，潭子區興華一路（勝利路至圓通南路段），約 1.1 公里。預計將採四階段分期辦理，總計新增寬頻管道 1.219 公里，全案估計約 2000 萬元，第一階段規劃自圓通南路起至興華一路 241 巷口，第二階段自興華一路 241 巷口至潭興路三段，第三階段為潭興路三段至潭子國小前，第四階段為潭子國小前至勝利路口。後續將俟簽奉核准後，視年度經費辦理。
		交通局	08-03	都市發展局刻正辦理「臺中市潭子、大雅、神岡區都市計畫通盤檢討案」，該案已於 2 月 7 日公開展覽，目前尚依都市計畫法定程序辦理中，本局將持續追蹤本案後續辦理情形。
		都市發展局	08-03	一、有關建議規劃新設潭子環狀道路西環段部分，本局刻正辦理「變更臺中市豐潭雅神地區都市計畫主要計畫(潭子、大雅、神岡及部分豐原地區)(第一次通盤檢討)案」，目前已完成規劃作業及召開機關研商會議，初步規

臺中市政府第 523 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 03 月 01 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				<p>劃構想：由潭子甘蔗崙重劃區及弘富重劃西側之農業區，往北可至豐原大道，往南至環中東路並銜接至昌平東七路。</p> <p>二、惟考量道路開闢、拓寬均涉及大量用地取得及建物拆遷，尚須相關機關配合及道路開闢之財源籌措，爰未列入變更。上開都市計畫公開展覽草案已於 111 年 2 月 7 日起辦理公開展覽 30 天。</p> <p>三、另倘需地主管機關認屬重大建設具時程急迫者，同意依都市計畫法第 27 條第 1 項辦理迅行變更(個案變更)辦理，並將該同意變更函納入變更都市計畫書，併同計畫圖檢送至本局，屆時由本局配合辦理都市計畫法定審議作業程序。</p>
		運動局	08-03	<p>一、有關潭子運動公園設施改善部分，本局業於 110 年度辦理廣場鋪面改善、國民運動中心出入口動線調整、公園周邊景觀燈改善、部分水溝汰換隔柵板、潭子運動公園槌球場圍網設</p>

臺中市政府第 523 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 03 月 01 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				<p>置、公園內步道無障礙坡道設置。</p> <p>二、經 111 年 2 月 21 日邀集潭子區公所及里長研商公園設施改善計畫，並規劃於 111 年度辦理羽球場周邊排水改善、西側便橋改善、北側黑板樹移除等工作事項及兒童遊具設施改善。</p> <p>三、考量潭子運動公園已使用多年，相關設施設備改善經費龐大，本局並逐年編列場地設施改善經費辦理改善，以提供良好運動空間供市民運動休閒使用。</p>
		潭子區公所	08-03	<p>一、關於第 1 點，將配合市府都發局辦理。(本案已錄案於擴大區務會議列管)</p> <p>二、關於第 2 點，本區興華一路一帶因台灣電力股份有限公司於 103 年進行線路地下化工程而挖掘(102 年 12 月 5 日編號 102F16975 號挖掘道路申請掛號單)。近年來因挖掘範圍之路面部分已有隆起漲裂之情形，經臺中市養護工程處及本所多次會勘確認後已將由台灣電力股份有限公司於近</p>

臺中市政府第 523 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 03 月 01 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				<p>期內辦理路面修復工程，現因興華一路(勝利路至圓通南路)亦將由臺中市養護工程處挖掘管理科評估設置寬頻管道，故後續將由養護工程處協商施工方式及期程，以利工程相互配合，期能一次性刨鋪路面，避免分次施工引起民怨。(本案已錄案於擴大區務會議列管)</p> <p>三、關於第 3 點，將配合運動局整體規劃期程辦理。(本案已錄案於擴大區務會議列管)</p>
9	<p>六-(四)東寶里林銘泉里長：</p> <p>一、昌平路三段 492 巷 169 弄、170 弄旁第四公墓東寶六段 553 地號，請市府儘早變更為機關用地以利興建里民活動中心，並請視地方實際需求做適當之整體規劃。</p> <p>二、第四公墓即將於 111 年 8 月 31 日遷葬完畢，東寶六段 555 地號建請市府早日完成都市計畫變更，並研議興建公園化停車場、進行公墓公園化。</p>	都市發展局	09-04	<p>潭子第四公墓坐落臺中市豐潭雅神地區都市計畫範圍內農業區，已依地方需求調整潭子第四公墓為機關用地與公園用地，刻正辦理公開展覽草案變更內容研析彙整作業，已於 111 年 2 月 7 日起辦理公開展覽 30 天，各界得於公開展覽期間提供相關建議意見，以促進地區整體發展。</p>
		潭子區公所	09-04	<p>市府都市發展局已納入豐潭雅神都市計畫主要計畫(潭子細部計畫)第一次通盤檢討中錄案辦理，後續追蹤該案於市都委會通盤檢討辦理情形。(本案已錄案於擴</p>

臺中市政府第 523 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 03 月 01 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				(大區務會議列管)
10	六-(五)潭秀里楊明智里長：潭心計畫西側排水溝由中山路口經人和路以南，延至潭子街三段路段潭心綠化旁西側，因無水疏通造成家庭廢水惡臭，請市府儘速改善。	建設局	10-05	<p>一、本案前已由本局新工處 110 年 12 月 30 日邀集立委、議員、里長、潭子區公所等單位現勘，依會勘結論請里長協調上游用水農民同意，再由潭子區公所協助設置導水設施。</p> <p>二、潭子區公所業於 111 年 1 月 14 日辦理現場會勘，依會勘結論潭子區公所將先行錄案評估，倘選取適當方案後再行告知里長，潭子區公所又於 111 年 2 月 18 日召開施工前協調說明會，依會勘結論涉及施工界面部分，潭子區公所將與台鐵承包廠商互相協調及配合，另施工範圍涉及潭心計畫自行車道之結構體且尚在保固期，就潭子區公所施作工程範圍部分，另案辦理保固解除事宜，後續潭子區公所將彙整臺鐵局意見後納入設計廣續辦理導水設施相關工程，經 111 年 3 月 7 日電洽潭子區公所表示，本案預計 111 年 4 月施工，111 年 5 月底竣工。</p>

臺中市政府第 523 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 03 月 01 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
		潭子區公所	10-05	<p>本所於 111 年 2 月 18 日邀集楊瓊瓔立委服務處、賴朝國議員服務處、潭秀里長、台鐵、新工處、養工處及自來水公司辦理現場會勘，本所擬設計排水水路穿越鐵路高架及潭心計劃自行車道，將排至中山路住宅後方之排水溝，有關施工界面部分，將與台鐵承包廠商互相協調配合。(本案已錄案於擴大區務會議列管)</p>
11	<p>六-(六)大豐里廖張玉梅里長：</p> <p>一、大豐大富聯合活動中心之機五機關用地及周邊公園兼兒童遊樂場地(公兒五)之公共設施用地專案通盤檢討辦理情形，請市府適時向地方居民說明。</p> <p>二、本里里民長久以來殷殷期盼大豐里大富里聯合活動中心的興建，請市府積極辦理。</p>	民政局	11-06	<p>有關大豐里大富里聯合活動中心的興建部分，說明如下：</p> <p>一、有關活動中心興建用地案已納入市府「變更潭子、大雅、神岡都市計畫、高速公路豐原交流道附近特定區計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案」檢討，先予敘明。</p> <p>二、查里內已有大豐社區活動中心及鄰近大富社區活動中心可供資源結合運用，為提升公產使用效能，現階段仍請公所協助民眾優先使用前揭活動中心或其他公有場所，並續由潭子區公所配合用地取得期程積極爭取預算辦理規劃設計及興建事宜。</p>

臺中市政府第 523 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 03 月 01 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
		都市發展局	11-06	<p>一、有關旨案業納入「變更潭子、大雅、神岡都市計畫、高速公路豐原交流道附近特定區計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案」檢討辦理，並將興建聯合活動中心之需求納入整體開發區內整體考量。</p> <p>二、另，上開都市計畫案刻依內政部都市計畫委員會專案小組依初步建議意見辦理各整體開發區可行性評估作業，並俟修正計畫書圖及取得本府地政局同意整體開發評估可行性之證明文件後，報請內政部都市計畫委員會大會審議。</p>
		潭子區公所	11-06	配合臺中市政府都市發展局及民政局規畫辦理。
12	<p>六-(七)大富里林啟彬里長：</p> <p>一、大富路 165 巷穿越國道涵洞，路況複雜造成車禍案件頻傳，請市府研議改善，以維行車安全。</p> <p>二、潭富路三段 300 公尺處 S 型之路段，請市府予以加蓋，增加會車寬度，並</p>	民政局	12-07	有關大富里林啟彬里長提請研議大富路三段 197 巷整編一事，經潭子區戶政事務所查復，本案前於 109 年 12 月已向大富路三段 197 巷住戶進行 2 次意見調查，因有住戶表示不同意，遂暫緩辦理。惟為利民眾尋址辨識，該所將先請 Google 公司修正地圖，同時請潭子區公所協助製作道

臺中市政府第 523 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 03 月 01 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	<p>保障行人安全。</p> <p>三、大富路三段 197 巷位於國道高速公路 1 號東西兩側，貫穿需行駛於三段 165 巷，造成民眾辨識不易及外地人混淆，請市府將位於國道 1 號東西兩邊門牌全部整編為（大富路三段 165 巷），方便民眾識。</p>			<p>路及門牌指示牌，並另定期日召開該路段整編說明（協調）會，向地方民意說明整編事宜，期能取得共識後再予整編。</p>
		<p>建設局</p>	<p>12-07</p>	<p>有關本市潭子區潭富路三段 S 型水利溝加蓋案，前經地方反映需加蓋作道路使用，惟因地方反映應優先加蓋潭富路三段 3 號至 9 號前(長度 130 公尺)，因經費龐大爰由本府建設局分段辦理施作，總改善長度約 55 公尺、寬 2.8 公尺、深度 1.45 公尺，預計 3 月 10 日進場施作，預計改善經費約 450 萬元，後續剩餘水溝及對向 S 型水利溝加蓋建議案，將辦理錄案評估並俟評估結果賡辦。</p>
		<p>交通局</p>	<p>12-07</p>	<p>有關本市潭子區大富路 165 巷穿越國道涵洞路口易肇事一案，經查前揭交叉路口現況設置有特種閃光號誌、反射鏡、另繪設有禁停紅線、網狀線、慢標字等標線，應足以提醒用路人前有路口減速慢行及保持路口視距。惟為提升該交叉路口安全性，本局謹訂於 111 年 3 月 11 日上午 11 時邀集相關單位於該路口辦理會勘，研議該交叉路口交通管制措施改善，後續將依</p>

臺中市政府第 523 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 03 月 01 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				會勘結論據以辦理路口管制措施改善。
		潭子區公所	12-07	配合交通局、建設局、民政局及戶政事務所規劃辦理。
13	<p>六-(八)頭家里黃聖明里長：</p> <p>一、中央規劃於本里興建社會住宅，地方居民反彈聲浪不小，尤其在交通方面，頭家厝地區僅頭張路連接中山路，屆時社宅完成後交通勢必更為擁擠，建議市府打通中山路，讓交通順暢便利。</p> <p>二、頭家國小辦學卓越，是許多家長心目中的理想學校，但每年均有高達 100 多位學生無法進入就讀；本里新建案陸續完成後，就學需求更為迫切，請市府規劃配套措施。</p>	教育局	13-08	<p>有關本市潭子區頭家國小每年有多位學生無法進入就讀乙節，因縣市合併及都市計畫重劃等因素，本市許多新興區域形成並迅速興建住宅大樓、人口遷入導致部分學校因社區學齡人口激增，出現學校學區就學人數額滿，造成居住在學校附近學齡人口因學校滿招，部分學區面臨飽和問題，本局因應策略說明如下：</p> <p>一、在不影響教學品質與壓縮教學空間之前提下，檢討校內能否適度調整教室，以解決就近入學需求與提高學校容納學生數或提高班級人數。</p> <p>二、考量有限財源與少子化趨勢，確實評估未來人口成長情形與現有校地增建校舍之可行性。</p> <p>三、持續評估未來學齡前人口狀況，評估鄰近學校用地新設校可能性。</p> <p>四、另依據本市公立國民中小學新生分發及入學實施要點第 4 點規定略以，學</p>

臺中市政府第 523 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 03 月 01 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				生數超額之學校，入學新生由學校依設籍先後分發至額滿為止，其餘由原校協調免遷戶籍轉介至鄰近之學校就讀，被轉介之學校如未滿額不得拒收。此外，學生入學資格審查時，學校應核對房屋所有權狀正本、經法院公證之租賃契約正本或其他足資證明實際居住之文件，以維護學生受教權益。
		建設局	13-08	本案於 111 年 3 月 8 日與里長說明，潭子區頭家里社會住宅基地位置緊鄰頭張路一段與得才街，其基地周邊往東連通至中山路之計畫道路皆已開闢完成；另里長提出評估頭家路往西至昌平東七街，經查潭子區頭家路打通至北屯區昌平東七路將涉及都市計畫農業區範圍非屬都市計畫道路用地，私人土地無法辦理徵收取得，爰本局已於 111 年 3 月 3 日函請臺中市政府都市發展局將本案納入都市計畫通盤檢討辦理，本局後續方依劃定範圍籌措經費辦理開闢事宜。
		潭子區公所	13-08	配合建設局及教育局規劃辦理。

臺中市政府第 524 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 03 月 08 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	<p>今天 3 月 8 日婦女節，本人為六都唯一女性市長，特別感到與有榮焉，祝福所有女性市民朋友們佳節愉快。臺中市府 3 萬多名公務人員中，超過 55% 為女性，她們在工作崗位上為民服務，同時兼顧家庭責任，非常辛苦；也因此本市特別重視性別平等議題，例如本人上任前，本市各機關所轄 222 個協助市府制定政策、分享專業領域意見或參與政策推動的委員會，僅 68.52% 符合性別比例規定，3 年來我們不斷加以改革，截至目前已有 206 個委員會 (92.79%) 達標；其餘未達標的委員會，經審視係因該領域女性專長人數較少的緣故。市府近年對於性別平權的努力也獲得中央肯定，今日獻獎之 109 年行政院性別平等業務輔導獎勵計畫，本市得到金馨獎甲等，也得到性別平等創新獎，我們會持續努力並精進多項婦女、兒童福利政策，包括新住民社區服務據點大為增加、公托公幼倍增計畫持續進行、111 年本市生育津貼提高為 2 萬元等，積極減輕市民生兒</p>	本府各機關	01	遵照辦理。

臺中市政府第 524 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 03 月 08 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	育女之負擔。市府將持續在性別平等方面努力，也希望未來有更多女性參政、為民服務。			
2	<p>興中街 7 層樓公寓 3 月 6 日下午發生火災，消防隊獲報後立刻到場搶救，並在最短時間內滅火。警察局也在不到一日內逮捕縱火嫌犯及堆積雜物的房東，目前皆在偵辦當中。從本案可知，火災除了人為縱火因素外，房屋堆積大量雜物也是助長火勢的原因之一，雖然該房東行為早已被環保局列管，過去 2 年內除了開立 24 張罰單，還不定時派員前往清消，然而，儘管政府積極介入，私領域仍是政府較難積極管理之處，因此本人請相關機關研議，建議中央統一修法，尋求立法委員協助，避免造成公安風險。</p>	都市發展局	02	<p>興中街大火後，中央法規於公安申報有不足之處，都發局提出相關策進作為如下：</p> <p>一、推動集合住宅(H-2 類組)辦理建築物公共安全檢查簽證及申報：本府已於 111 年 2 月 8 日公告本市「八層以上未達十六層」之 H-2 組別建築物，自 112 年 1 月 1 日起納入應辦理建築物公共安全檢查簽證及申報範圍，並已通知相關公告與宣導單予所轄公寓大廈，本局將提前提出輔導方案，協助本市約 2520 處進行先期改善及預擬申報計畫。</p> <p>二、推動 6 到 7 層集合住宅(H-2 類組)辦理建築物公共安全檢查簽證及申報：另「六層以上未達八層」之 H-2 組別建築物，預計於 114 年 1 月 1 日前完成公告並實施，並視本市「八層以上未達十六層建築物」公安申報執行狀況，滾動式檢討配合實行。</p>

臺中市政府第 524 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 03 月 08 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				<p>三、另本局已積極輔導公寓大廈成立管理委員會，並訂有「臺中市公寓大廈成立管理委員會補助辦法」，依據社區戶數規模不同核撥 1 至 6 萬元之補助經費，且自 107 年起擬定輔導公寓大廈成立管理組織計畫，投入專業人力資源輔導社區成立管理組織，並運用本局之第一預備金辦理「臺中市 110 年公寓大廈訪視暨輔導成立管理組織計畫」，已於 111 年 1 月開始履約，設置諮詢輔導櫃台，提供電話訪視及現場諮詢等方式。</p> <p>四、獎勵「公寓大廈共用部分及約定共用部分--消防設施(備)修繕」：都發局為加強公寓大廈管理維護，特依公寓大廈管理條例第 10 條第 3 項規定訂定「臺中市公寓大廈共用部分及約定共用部分維護修繕費用補助辦法」(100 年訂定，109 年修訂)，針對旨案研擬策進方案：將消防設施(備)修繕納入加分項目，於每年年初公告補助規則，引導社區朝消防項目修繕，</p>

臺中市政府第 524 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 03 月 08 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				達到消防設施更替之目標。
3	<p>據英國報告指出，未接種任何一劑新冠肺炎疫苗之長輩若不幸染疫，死亡率將比完整接種三劑的長者還高出 7.9 倍，因此中央公告新的疫苗注射規定，65 歲以上長者無論施打第一、二、三劑者，均給予 500 元以下之獎勵，因此市府立即回應，擬定配套辦法如下：</p> <p>一、為鼓勵長者施打疫苗，自 3 月 10 日起，65 歲以上長輩或 55 歲以上原住民長輩無論施打第一、二、三劑疫苗，均發放 500 元禮券，經統計符合資格的約有 13 萬名。</p> <p>二、本市於 3 月 17 日將開設 45 處快打站，市府將製作接種通知單，由里、鄰長及區公所同仁發放，請長輩們依照時間地點前往注射即可。針對長照機構或失能長者，請衛生局注意配套措施，提供完善貼心之服務。</p> <p>三、部分長輩若不便前往快打站，或無醫療院所預約管道，則請撥打 1999 或</p>	衛生局	03	<p>一、提升本市各長照機構工作人員及服務對象疫苗施打涵蓋率：自 110 年起協助長照機構媒合醫療院所至各機構進行疫苗施打事宜，並不定期於長照機構群組輔導及追蹤各機構人員完成應接種劑次情形，及鼓勵相關長照人員踴躍接種疫苗；另自 111 年 3 月 10 日起，65 歲以上長輩或 55 歲以上原住民長輩無論施打第一、二、三劑疫苗，均發放 500 元禮券之訊息，本局已函文轉知並於長照機構群組週知各長照單位，將持續請各機構輔導並鼓勵住民踴躍施打，提升住民疫苗涵蓋率，以保障住民健康。</p> <p>二、體恤長者及失能者，本市啟動 COVID-19 疫苗到宅接種專案服務：</p> <p>(一)考量長期照顧、失能個案多伴有慢性疾病，為避免因染疫引發重症，並體恤個案及其家屬不便，自 110 年 6 月 18 日起本局與民政局共同合作，啟動 COVID-19 疫苗到宅接種專案服務，施</p>

臺中市政府第 524 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 03 月 08 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	致電各區公所、各衛生所，留下姓名、電話以及方便施打之日期，由市府媒合統一施打。			<p>打對象為 12 歲以上符合長照失能等級第 7 至 8 級個案。</p> <p>(二)為提供完善貼心之到宅接種專案服務，本局事前會針對符合到宅接種服務專案造冊、後續區公所徵詢民眾及家屬意願、繪製地圖、安排路線，並規劃交通距離、安排醫護人員到府評估、施打疫苗、留觀時間等，並搶時間在疫苗開封後 6 小時內到失能市民家中施打疫苗。</p> <p>(三)110 年 6 月 18 日至 111 年 3 月 11 日止，已完成接種服務計 1,745 人次，年齡介於 18 至 102 歲間。若家中有失能者未經過長照失能等級評定，市民可撥打 1966 尋求長照服務評定，如符合到宅接種資格，即會安排到宅接種疫苗。</p>
		研究發展考核委員會	03	<p>一、經洽詢衛生局，已提供 65 歲以上長者接種心冠肺炎疫苗 QA 資訊，其重點主要為，會使用 3C 及網路之長輩，可提供 1922 平台、衛生局網站公告之院所，及疫苗接種站(隨到隨打)資</p>

臺中市政府第 524 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 03 月 08 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				<p>訊；另若不會使用 3C 及網路之長輩，1999 可直接線上轉接各區衛生所、提供各區衛生所連絡方式，或協助登記長輩資訊，由各區衛生所協助長輩預約接種。</p> <p>二、本組已將相關 QA 資訊置於本組內網，並業宣同仁知悉。</p>
		本府各機關	03	遵照辦理。
		各區公所	03	遵照辦理。
4	<p>針對今日法制局「優化消保案件管理系統 -- 善用大數據分析·精進消保政策」專案報告，目前詐騙案件相當多，且手法日新月異，除了一般市民受害，甚至是高階官員、專家學者等也有上當的案例。透過今日專案報告，希望加強市民的警覺，也請法制局持續善用各種管道提醒市民小心詐騙，並請各機關加強宣導。</p>	法制局	04	<p>本局辦理消保宣導業務，除舉辦傳統實體消費講座外，並持續利用各種數位管道發布消保資訊，另配合機關或民間團體研習計畫，安排消保官前往授課，相關措施分述如下：</p> <p>一、消保資訊發布：隨著科技的發展，網路成為民眾獲取新知的重要管道，而閒暇時滑滑臉書等社群平台，更已成為民眾的日常，為更廣泛地宣導消保資訊，本局除發布新聞稿及消保園地官網資料更新外，將持續於臉書等網站，發布消費新訊，以增進市民消保知識。</p>

臺中市政府第 524 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 03 月 08 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				<p>二、實體（線上）宣導課程：本局於 111 年持續與本府文化局合作，規劃於假日在各文化中心辦理至少 4 場消費講座，提高民眾參加意願。此外，為兼顧因疫情而未參加的民眾也能獲取新知，本局於課程辦理前，將與授課講師溝通，於課中現場直播，以提高課程辦理的效益。</p> <p>三、消保官宣導：消保官不定期接受廣播電台、機關、學校、公會團體或企業之邀請，進行消費者保護法令及政策宣導，透過案例分享、法規釋疑的方式，讓消費者及企業經營者均知悉雙方的權利義務，以降低消費糾紛發生。</p>
		本府各機關	04	遵照辦理。

臺中市政府第 525 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 03 月 15 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	<p>儘管疫情仍然籠罩，但本府執政不懈怠，多項業務評比榮獲佳績；依據交通部公布 110 年道路交通事故統計，「全國道路交通事故 30 日內死亡人數」，與 109 年比較，本市減少 47 名，改善成效全臺最佳；而機車事故、高齡者事故死亡人數降幅也是全臺第 1，酒駕死亡人數降幅則是全臺第 2。後續也請相關機關在道路工程品質及交通執法方面持續加強，以維護市民交通安全。</p>	建設局	01	<p>本局於各申挖單位完成道路挖掘工程，並於挖掘許可證報竣後 1 個月內辦理查驗，檢視其道路平坦度、標線等道路修復情況，截至 111 年 3 月上旬已完成 1,680 件查驗，其中更隨機抽驗道路挖掘工程完工報告書，並採現場鑽心方式抽驗以確保道路修復品質，截至 111 年 3 月上旬已完成 128 件抽驗。後續本局將持續辦理道路挖掘許可證報竣後之查驗及抽驗，以監督申挖單位挖掘後道路之修復品質，以維護市民用路安全。</p>
		警察局	01	<p>本局策訂 111 年交通執法重點工作執行計畫，持續研析各類事故特性與違規肇因態樣，妥適規劃相應專案工作，精實交通執法作為，強化道路事故防制成效。</p>
		交通局	01	<p>持續召開道安會報及交通肇事防制暨改善小組等會議，運用碰撞構圖分析易肇事地點碰撞型態，並邀集執法及工程單位研議工程改善措施，創造道路友善環境，滾動檢討交通安全作為。並針對年輕及高齡族群加強機車防禦性駕駛宣導，透過道安宣導 line 群組以事故影片案例宣導相關</p>

臺中市政府第 525 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 03 月 15 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				安全觀念，前往公司行號、社區關懷據點及宮廟等場所，結合體驗式宣導課程，全面性加強市民交通安全觀念。
2	臺中的軟實力也獲得全國認證，教育部近期發布「110 年臺灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告」，臺中市不僅再度蟬連「整體閱讀力表現績優城市」，同時獲得「每人借閱冊數表現績優城市」、「每人到館次數表現績優城市」及「民眾持證比例表現績優城市」三項肯定，希望市民把圖書館都當成自家的大書房，找到閱讀樂趣，累積臺中市更豐沛的文化能量。	本府各機關	02	遵照辦理。
3	本市 110 年全國首創「獎勵績優市立中小學國內外全時進修研究實施計畫」，有助增進教師教職本能，帶動學校相關領域研究與發展，成果相當令人期待，目前第一屆 6 位獲獎教師已有 5 位完成進修並返回工作崗位，第二屆也已選拔完成，計有 6 位教師獲得進修機會，本市將持續辦理，提升本市教育品質。	教育局	03	<p>一、本市全國首創「獎勵績優市立中小學教師國內外全時進修研究實施計畫」，第二屆已於 111 年 3 月 11 日假臺灣大道市政大樓惠中樓辦理頒獎典禮，表揚 6 名獲獎教師。</p> <p>二、另第一屆獲獎教師完成進修研究者，將於今年度舉辦成果分享會，帶動相關領域研究與發展，提升教師教學專業知能。第二屆 6 位績優教師亦將於 111 學年度擇 1 學期公假從事進修研</p>

臺中市政府第 525 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 03 月 15 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				<p>究，其所留之學校遺缺，將另核予代理代課費或合理員額缺。</p> <p>三、本局將持續鼓勵教師踴躍報名旨案計畫，盼透過計畫激勵教師教學熱忱，優化本市教育品質，嘉惠莘莘學子。</p>
4	<p>因應疫情期間市民求職需求，本市自 109 年首創視訊徵才活動，並在今年度擴大辦理，視訊、實體徵才雙管齊下，每月均有徵才活動，也會因應畢業潮，積極開發各家廠商釋出職缺。今年 3 月份更達到「週週有徵才」，首場大型就業博覽會在中興大學舉行，邀集 65 家廠商，共吸引 5,000 位求職者參與，媒合率超過七成。另外，市府也貼心開發超過 1,000 個不限學經歷的職缺，協助弱勢市民順利就業，相關資訊隨時更新，歡迎市民朋友至勞工局網站查詢。</p>	勞工局	04	<p>一、因應疫情期間並避免群聚感染風險，本局自 109 年首推「視訊徵才活動列車」，並於 110 年全國首創升級「視訊 2.0 全視訊徵才服務」，提供求職求才不中斷服務，並自 110 年 8 月後，依照本市各區特性及產業需求，以實體及視訊雙軌併行方式提供客製化徵才活動，排除疫情限制，搭建求職者與廠商面試橋梁，提供更便民的服務。</p> <p>二、依據勞動部勞動力發展署就業服務資訊整合系統統計，本市本(111)年度截至 2 月新登記求職人數為 1 萬 1,238 人，新登記求才人數為 2 萬 66 人，又依據最新統計資料顯示，本市去(110)年第四季公司登記家數成長數、公司登記實收資本額成長率、</p>

臺中市政府第 525 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 03 月 15 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				<p>商業登記家數成長數、新登記工廠家數及投資台灣三大方案家數等八項經濟指標穩坐全國第一，截至今(111)年 3 月 18 日投資臺中市總額更高達 1 兆 400 億元，優質的投資環境也創造超過 2 萬 1 千個就業機會，為協助企業與求職者媒合就業，擴大辦理每月系列徵才活動。</p> <p>(一)考量應屆畢業生及求職者就業需求，且科技業、製造業、精密機械業及光電業均持續釋出職缺，爰於 3 月份辦理「週週有徵才」，推出一系列「富市台中 福虎生豐」聯合徵才活動，已邀集超過 120 家廠商辦理 66 場次徵才活動，共計釋出逾 1 萬個職缺。</p> <p>(二)本局於 3 月 12 日辦理首場大型徵才活動「富市台中 福虎生豐」就業博覽會，現場設置「製造產業」、「科技產業」、「無煙函產業」及「視訊徵才」等 4 大專</p>

臺中市政府第 525 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 03 月 15 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				區，邀集台積電、台灣美光、友達光電等 65 家廠商，提供 6,600 個職缺，吸引 5,000 位求職者熱情參與，初步媒合率逾 7 成。
5	清明節即將來到，特別呼籲市民掃墓期間小心火燭、注意環境清潔、落實防疫工作，市府屆時也將公布相關掃墓服務資訊，有需要之民眾可至市府網站查詢。	本府各機關	05	遵照辦理。
6	針對今日民政局「清明掃墓新思維－臺中市環保自然葬暨整體殯葬業務改善成果」專案報告，感謝民政局在殯葬設備、服務等各方面的改善與加強；政府近年積極提倡減香、減少燃燒紙錢，鼓勵海葬、樹葬等，而生老病死是人生大事，無論採取何種作法，尊重逝者及家屬的意願是相當重要的。另外，也再次提醒市民，清明節掃墓時應特別注意小心火燭，避免造成危險。	本府各機關	06	遵照辦理。

臺中市政府第 526 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 03 月 22 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	為落實當初的競選承諾「陽光政治，透明施政」，因此市府最高決策會議-市政會議改變原僅在市政大樓舉行的模式，輪流至各區召開「行動市政會議」，每次均全程實況轉播。去年因疫情因素而暫停，今年疫情較為平緩方能重啟，今日為第二次至西屯區公所舉辦行動市政會議，邀請地方的民意代表及里長們參加，現場交換意見，並就前次會議的提案辦理情形，提出進度說明，同時也簡報西屯區的建設現況，讓全體市民知道。	本府各機關	01	遵照辦理。
2	清明連續假期即將來臨，但部分市民會提早掃墓，市府也配合提早針對掃墓祭祖活動提供相關協助，例如掃墓服務專車等，歡迎多加利用，也籲請市民掃墓期間儘量減少焚燒金紙，以免造成火災及空污。	本府各機關	02	遵照辦理。
3	聯合報日前針對六都執政進行大調查，臺中有許多項指標都獲得市民高度肯定，在此跟大家分享： 一、市民幸福感高達 90.6%，六都第 1。 二、防疫表現 90.9%，六都第一。 三、臺中市民的光榮感則為 86.8%，六都第 2。	本府各機關	03	遵照辦理。

臺中市政府第 526 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 03 月 22 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	<p>四、長照資源及服務滿意度為 54.1%，六都第 2。</p> <p>五、交通改善滿意度為 61.9%，六都第 2。其餘部分指標成績不符期待，顯示市民的滿意度仍顯不足，例如治安問題，雖然中央評比臺中市的治安項目成績名列前茅，但民調成績卻不理想，如何提升民眾感受我們仍然有改進的空間，請大家繼續努力。</p>			
4	<p>針對今日教育局「推動學校午餐國產可溯源食材執行情形」專案報告，本府自 106 年開始推動學校午餐採用國產可溯源食材，到 110 年全面採用，執行成績斐然，本人上任之初臺中市達成率僅約 40%，到現在提升至 50%，為六都第一；而本府每年補助學童的營養午餐經費超過 10 億元，也是六都第一名。此外，我們對於弱勢學童的午餐問題更是在意，本市約有 2 萬多名經濟弱勢的學童無法負擔營養午餐費用，由市府編列預算支應；另於寒、暑假及其他放假日，也會由本府提供弱勢學童午餐券，本市是全國唯一「全補助」的縣市；且自 4 月 1 日開始，我們更提高</p>	教育局	04	<p>一、有關「推動學校午餐國產可溯源食材執行情形」，本局將持續要求學校積極配合推動午餐採用國產可追溯食材，要求學校午餐全部食材須具有國產可追溯標章，並持續推動「營養午餐 5 元加碼政策」，鼓勵學校午餐使用在地食材、有機蔬菜，藉以提高全市學校午餐使用有機及在地蔬果農漁產品食材之頻率，宣導地產地銷、低碳飲食、永續發展的精神，務使校園成為一個食在安全、食在永續的環境。</p> <p>二、有關安心午餐券面額由 50 元提升至 65 元之政策，考量近年物價波動甚</p>

臺中市政府第 526 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 03 月 22 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	<p>安心午餐券的金額，每張由 50 元提高至 65 元，超商也會同步提供優惠，因此學童可選購價值約 70 元左右的餐食，保障我們的每位孩子都能吃飽吃好，健康長大。</p>			<p>鉅，物價漲幅對弱勢家庭造成壓力，盧市長宣布自 111 年 4 月 1 日起，調漲安心午餐券至面額 65 元，讓弱勢學生於寒暑假及例假日期間得以溫飽。為因應政策重大改變，日前本局已請承辦學校與原立約廠商終止合約，已完成重新招標作業，計有 7-ELEVEN、全家、OK 超商、萊爾富及楓康超市等 5 大超商超市得標，其各家超商超市依約設計多元套餐組合及優惠回饋方案，兌換金額可達到 74-75 元不等之餐食，期許學童吃得更好更健康。</p> <p>三、有鑑於原先使用之舊版安心午餐券於 111 年 4 月 1 日起作廢不得使用，教育局委託承辦學校重新印製新版面額 65 元之餐券，新版安心午餐券與舊版原餐券有明顯顏色與設計上之差異，方便各大超商超市人員及兌餐學生辨識。目前餐券印製廠商已於 111 年 3 月 23 日起陸續寄至各校，並請各校盡速發放新版安心午餐券予學生使用，並已函文各學校新版安心</p>

臺中市政府第 526 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 03 月 22 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				<p>午餐券樣式與餐券使用規範，原 50 元面額之餐券自 4 月 1 日起作廢，不得使用。</p> <p>四、本局將持續針對學生領餐情形不定時派員至各門市進行稽查，倘未依規範使用，稽查人員將進行輔導改善，同時立即依規回收不符使用規範之餐券，該回收餐券將無法進行後續核銷作業，將透過不定時稽查以落實推動臺中市安心午餐券補助政策。</p>
5	<p>針對今日所提土地處分案，均為國有持分 85%、市有持分 15%；其中有關地政局土地處分案，主要是因為配合中油公司增設燃氣機組之輸氣管線埋設，需要經過本府持分之土地。該案完成之後將可減少使用燃煤，改為天然氣，對於改善本市空氣品質非常有幫助。關於本案市府將全力支持，期待能源轉型成功，減少空污，保障市民健康權益。</p>	<p>本府各機關</p>	<p>05</p>	<p>遵照辦理。</p>
6	<p>六、今日會議楊正中議員、黃馨慧議員、張廖乃綸議員親自到場，提出建議如下，請相關機關積極辦理：</p>	<p>教育局</p>	<p>06-01</p>	<p>一、有關物價上漲，為維持學童營養午餐品質，建議再增加營養午餐 5 元加碼補助費用，本局辦理情形如下：經查，本局 111 年營養午餐相關補助預</p>

臺中市政府第 526 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 03 月 22 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	<p>(一)楊正中議員：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 由於物價上漲，為維持學童營養午餐品質，建議市府研議於下一學年度能再增加 5 元補助學校營養午餐費用。 2. 關懷據點老人共餐經費目前仍然不足，多為民間募款，請市府研議協助。 3. 學童營養午餐的水果供應，請市府研議搭配營養午餐一同配送，可降低運送成本並避免水果在運送的過程中受損。 4. 有關學校外圍人行道上之樹木養護、修剪等，其權責請市府儘速釐清，建議由建設局主政。 			<p>算達 11 億 2200 萬元，其中「營養午餐 5 元加碼」已挹注約 2.6 億元之預算，以鼓勵學校午餐使用在地食材、有機蔬菜，並納入午餐契約辦理，替學生食材來源及標章作把關，倘以營養午餐再加碼至 10 元補助，預計每年編列預算增加至 5.2 億元。市府所投入的提升午餐供餐品質預算金額，已是 6 都第一，若修訂擴大 5 元加碼補助金額至 10 元，恐對本市財政負擔甚鉅，在整體預算規模未增加的前提下，恐排擠其他教育重要之經費政策預算仍需審慎評估研議可行性，並積極爭取相關財源支應。本局將持續督導各級學校使用國產可溯源食材，確保食材安全，維護學生午餐品質。</p> <p>二、有關學童營養午餐水果運送供應情形，辦理情形如下：經查，目前學校營養午餐之水果配送大部分由學校廚房直接供應或由團膳廠商將水果與營養午餐一同配送以減少分批運送過程中之損傷。其水果供應頻率為</p>

臺中市政府第 526 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 03 月 22 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				<p>每週至少一次或依各校午餐契約自行訂定與調整。</p> <p>三、有關學校外圍人行道之樹木養護、修剪等事宜，辦理情形如下：</p> <p>(一)依據「臺中市道路管理自治條例」第三條之規定，相關執行機關及其權責劃分為，本府建設局負責道路之修築、改善、養護及管理，共同管道或寬頻管道之設置、使用管理、維護以及公共設施或建築使用道路之管理；另各機關學校之退縮騎樓地及無遮簷人行道之維護管理單位為本府所屬各機關學校。</p> <p>(二)本市各級學校校園周邊環境維護，倘屬校地退縮範圍內之樹木修剪及人行道鋪面修繕，學校將定期檢視並自校內綠美化經費優先支應改善，此外，本局亦每年編列預算經費，並自 110 年度開始與本府建設局採委託代辦模式，供學校依實際需求適時提報本局協助辦理，俾透過市府局處互助合作型態，共同創造師生及民眾更友善之休憩空間。</p>

臺中市政府第 526 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 03 月 22 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
		建設局	06-01	<p>一、有關學校外圍人行道之樹木養護、修剪等權責釐清，依據「臺中市道路管理自治條例」第 3 條第 1 項第 7 款規定略以，各機關學校之退縮騎樓地及無遮簷人行道之維護管理執行機關為各機關學校。</p> <p>二、另依據「臺中市公園及行道樹管理自治條例」第 17 條規定略以，臺中市政府所屬各機關、學校建築物退縮騎樓地無遮簷人行道之行道樹，由各機關、學校管理維護，爰學校外圍人行道之樹木養護、修剪等維護工作應由各機關學校本權責主政辦理。</p> <p>三、是以，自去年教育局考量編經費修繕及維護，並請本局代辦，機關權責甚明，故仍請教育局實列預算本權責辦理，倘有行政協助需求，得循前開程序與本局協商在能力可容下行政協助。</p>
		社會局	06-01	<p>有關社區照顧關懷據點共餐經費，本府社會局目前辦理情形如下：</p> <p>一、為充實據點經費補助，除衛福部社家署全年度補助款外，本局另訂據點</p>

臺中市政府第 526 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 03 月 22 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				<p>「整合性補助計畫」，除編列配合款並補助據點原應自籌之 20%經常門費用，針對提供健康促進活動 3 天以上或餐飲服務 2 天以上之據點提供加碼補助，每年最高 21 萬 6,000 元，110 年編列 776 萬元、111 年編列 915 萬元。</p> <p>二、近年來中央推動社區照顧關懷據點加值辦理巷弄長照站，經費依照辦理時段，由原本的 18 萬元提升至 27 萬元到 120 萬元不等，共餐費用也將予以提升。</p> <p>三、目前 450 處社區照顧關懷據點已有 220 處加值辦理巷弄長照站，本局未來將持續輔導據點升級，增加據點補助經費。</p>
7	<p>六-(二)黃馨慧議員：</p> <p>1. 市政路延伸開闢工程完工後可紓解臺灣大道繁忙的交通負荷，因此請建設局務必儘速開工、早日完工。</p> <p>2. 牛埔橋改建工程至關民生，請建設局加快進度，早日完工。</p>	建設局	06-02	<p>一、市政路延伸開闢工程：本工程西起工業區一路，向東經水尾巷、安和路、穿越中山高及高鐵、跨越筏子溪，東至環中路銜接既有市政路，路寬 60 m，總長約 1,950m；工程內容包括：平面道路、東大溪改建、穿越中山高車行箱涵、跨越筏子溪橋，採分 2 標</p>

臺中市政府第 526 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 03 月 22 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	<p>3. 水湳經貿園區內有多項重大建設，包括綠美圖、國際會展中心、中臺灣電影中心等，市民相當期待，請市府適時向外界公佈期程與進度。</p>			<p>辦理用地取得作業，第 1 標安和路以西至工業區一路路段已於 109 年底完成用地取得作業；第 2 標安和路以東至環中路路段目前用地已約 3 成同意協議價購，仍持續與地主溝通協議價購取得。另全段工程設計，內政部已辦理審議，後續再經公共工程委員會審議完成後，積極辦理工程發包推動事宜。</p> <p>二、牛埔橋改建工程：本工程前已於 110 年 12 月 20 日封閉中清路改建橋梁，目前工程進度持續微幅超前，配合自來水汰換管線工程，橋梁擋土支撐及開挖同步作業中，原訂 111 年 12 月 8 日主線完成後通車，施工團隊將以 111 年 10 月底前中清路主線開放通車為目標趕辦中，完工後將改善上游側港尾子溪通洪斷面不足及淹水情事。</p> <p>三、臺中綠美圖已於 108 年 9 月 16 日開工，目前施工進度為 48.38%，刻正施作地上層鋼構及外牆帷幕工程、及地下層裝修，預計 111 年 5 月 11 日上</p>

臺中市政府第 526 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 03 月 22 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				<p>梁、111 年底主體工程完工，接續辦理二期特殊設備及裝修工程，預計 114 年開館啟用，本局將視工程推展情形及配合文化局上梁活動企劃需求適時發布新聞，讓市民了解市府重大建設。</p> <p>四、臺中國際會展中心於 108 年 3 月 20 日開工，目前施工進度已達 41.61%，刻正施作展覽棟地上層結構、會議棟地上及地下層結構體，預計 111 年 6 月展覽棟上梁、112 年底主體工程完工；二期機電及裝修工程已訂於 111 年 4 月 10 日開工，預計 113 年完工；全案預計 114 年交付營運單位正式啟用，本局將視工程推展情形及配合經發局上梁活動企劃需求適時發布新聞，讓市民了解市府重大建設。</p>
		經濟發展局	06-02	<p>一、臺中國際會展中心分為展覽棟與會議中心棟，目前規劃設計展覽棟上、下層標準攤位 1,600 攤，會議棟上、下層為國際級會議中心(亦可提供標準攤位約 200 攤)，戶外 TREE GATE 及戶外停車場則可提供臨時展攤共計</p>

臺中市政府第 526 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 03 月 22 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				<p>560 攤，最大可使用攤位數約 2,360 攤。本案工程已於 108 年 3 月 20 日開工，截至 111 年 3 月 27 日實際工程進度為 41.62%，目前施作整體地上結構體工程、展覽棟帷幕及屋頂鋼架吊裝工程、水電空調配管工程，以 113 年底前整體工程完竣，114 年啟用為目標。</p> <p>二、另目前於臺中市政府經濟發展局網站及臺中國際會展中心官方網站已有定期更新工程期程及進度，已可供各界了解會展中心相關資訊。</p>
		新聞局	06-02	<p>「中臺灣電影中心」依「促進民間參與公共建設法」相關規定進行 OT 招商作業，整體營運內容除規劃電影放映、展演、商業外，將規劃納入動畫、漫畫及新創等功能；相關細部規劃及評估作業，已委請專業顧問團隊台灣世曦工程顧問股份有限公司納入 OT(營運移轉)促參前置作業辦理，並自 110 年 3 月起陸續邀請國內 9 家潛在廠商(威秀影城、秀泰影城、新光影城、國賓影城、映集團、中影集團、誠品生活、凱擘影城、京站實業)前往電影中</p>

臺中市政府第 526 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 03 月 22 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				心場勘，彙整業界需求，期待引入民間活力，一起推動中臺灣影視及周邊產業發展，本案於 110 年 10 月 28 日辦理第一次公告招商作業，惟受 110 年 11 月起國內疫情瞬間加劇而影響業界投資意願，至 110 年 12 月 23 日截止日無申請人遞件，後即廣邀學者專家、業界人士及市府相關局處研議調整招商文件，現刻正積極推動招商作業，預計 113 年年底前即可對外正式營運。
		文化局	06-02	臺中綠美圖為臺中市立圖書館總館及臺中市立美術館兩館共構。臺中綠美圖已於 108 年 9 月 16 日開工，目前主體工程施工進度為 48.38%，預計 111 年 5 月 11 日上梁、111 年底主體工程完工，接續辦理二期特殊設備及裝修工程，預計 114 年開館啟用。目前於臺中市立圖書館網頁及臺中市立美術館粉絲專頁，均有期程及進度相關說明供各界了解臺中綠美圖相關資訊。
8	六-(三)張廖乃綸議員： 1. 牛埔橋改建工程易對周遭交通帶來黑暗期，請建設局掌握期程儘速完工。	建設局	06-03	本工程前已於 110 年 12 月 20 日封閉中清路改建橋梁，目前工程進度持續微幅超前，配合自來水汰換管線工程，橋梁擋土支撐及開挖同步作業中，原訂 111 年 12

臺中市政府第 526 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 03 月 22 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	2. 西屯區第一所親子館即將於今年完工，請市府加快進度於 7 月之前落成啟用，造福民眾。			月 8 日主線完成後通車，施工團隊將以 111 年 10 月底前中清路主線開放通車為目標趕辦中，完工後將改善上游側港尾子溪通洪斷面不足及淹水情事。
		社會局	06-03	<p>本府社會局目前辦理情形如下：</p> <p>一、本案工程因涉及消防法規，檢討內部空間規劃，因圖面範圍修正，故需重新檢送變更使用執照併室內裝修審查，預計 3 月底前取得室裝修許可函。</p> <p>二、為盡速加快工程進度，同步進行消防設備圖說審查，預計 4 月取得消防設備圖說審查許可函後通知施工單位盡速復工。</p> <p>三、本案預計 111 年 6 月竣工，111 年 7 月完成驗收並辦理落成啟用相關活動，以造福民眾，並提供相關親子服務與托育資源。</p>
9	七、下列西屯區里長建議與請求事項，請相關機關研議辦理，並請區公所追蹤辦理情形回覆里長，落實回應機制： (一)逢甲里廖婉菁里長：潮洋溪整治改善工程感謝水利局的協助，惟目前該處五星級廁所下方因有垃圾堵住出水	水利局	07-01	本案已於 3/28 會同里辦公處現場會勘，經查反映出水口堵住部分為污工科施作港尾仔溪水源引流至潮洋溪，引水口處常有垃圾堵塞情形，後續將定期派員巡查清理。
		西屯區公所	07-01	配合辦理。

臺中市政府第 526 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 03 月 22 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	口，加上有魚類死亡惡臭，請市府協助改善。			
10	<p>七-(二)何南里曹豐洋里長：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 里長因無固定領薪制，請市府協助研議 65 歲以上里長之健保費免繳費之可行性。 2. 請市府研議調整目前里長的事務費用，以提高為民服務品質。 3. 目前市政北五路為單向道，因此常要繞路，造成附近居民及遊客困擾，請研議改為雙向道，提升通行便利性。 4. 目前市容因有各式不同招牌，不甚雅觀，請研議以本里作為示範區，規劃統一的招牌樣式，提升市容整體美感。 	民政局	07-02	<p>一、有關里長因無固定領薪制，請市府協助研議 65 歲以上里長之健保費免繳費之可行性 1 案，說明如下：</p> <p>(一)本市里長享有里長事務補助費、保險費、健康檢查費、喪葬慰問金、文康活動、訓練費、報紙補助及福利互助費等福利，另依全民健康保險法施行細則，針對無給職公務人員，按投保金額分級表第十二級申報，里長可選擇於區公所投保(公所負擔 70%、里長個人負擔 30%)。</p> <p>(二)又本市自 108 年 7 月起恢復 65 歲以上老人健保費自付額補助：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 符合下列各項規定之老人可獲得健保費自付額補助：1. 年滿 65 歲以上老人或年滿 55 歲以上原住民，且設籍本市滿一年以上。2. 經稅捐稽徵機關核定之最近一年綜合所得總額合計未達申報標準或綜合所得稅稅率為百分之 5 以下者。老人由納稅義務人申報為受扶養人而有上開情事

臺中市政府第 526 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 03 月 22 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				<p>者，亦同。</p> <p>2. 補助計畫以第六類保險對象應自付保險費為上限，即每人每月最高補助上限為 826 元，超過 826 元者須自付差額，低於 826 元者核實補助。</p> <p>二、有關請市府研議調整目前里長的事務費用，以提高為民服務品質 1 案；查里長事務費係內政部於地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例中明訂，屬中央權責，本府前已函請內政部研議，經該部函復已錄供修訂前開條例參處在案，本府後續將再利用相關會議或場合向中央提案建議。</p>
		交通局	07-02	<p>一、經查現況市政北五路及市政北三路於文心路至惠中路之間為單行道，府會園道於市政北五路北側及市政北三路南側為單行道，可簡化車流減少交織提升行車安全。</p> <p>二、前已徵詢惠來里當地住戶現況尚無共識，敬請先取得當地住戶共識後俾憑辦理後續事宜。</p>
		都市發展局	07-02	<p>本局自 92 年起每年推動「招牌街區整頓</p>

臺中市政府第 526 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 03 月 22 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				專案」針對重要道路、商圈等周邊路段，執行側懸式招牌修改（或拆除）整頓，民眾同意修改或拆除者，均提供免費服務，修改至建築物外牆合法範圍，增進環境安全及美化市容。何南里東興路已於 108 年執行整頓，本（111）年度已將大墩路納入整頓路段。
		西屯區公所	07-02	配合辦理。
14	<p>七-(三)惠來里廖慶麟里長：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本里惠中路、惠來路、惠民路、市政路等多處路口位於七期重劃區，設有小綠人交通號誌燈之懸空電源纜線，原本即規劃纜線地下化，然而目前呈現纜線懸空狀態，建請市府辦理纜線地下化。 2. 市長對孩童權益相當關心，建議市府多舉辦親子活動、增設公園、設立親子設施，造福家長與孩童。 3. 為改善全市交通，請市府研議設立交通研究改善科，針對交通號誌的調整、紅綠燈的設置等進行改善。 4. 早期的計程車招呼站多設置於交通 	建設局	07-03	<p>一、本案經洽詢廖里長，因惠來里已有惠來公園、市政公園、夏綠地公園、惠民公園、惠中公園等，故主要希冀市府能廣為舉辦「親子活動」或於適當空間增設親子設施，以提供親子休閒遊憩使用。</p> <p>二、本局推動「臺中美樂地計畫」，108 年迄今惠來里已完成洛陽公園、惠安公園、惠城公園及惠中公園等 4 座共融公園改善作業，以滿足里內不同年齡層使用需求，有關里長建議增設親子設施，本局刻正辦理太平公 5 公園開闢工程施工中、東區公 142 公園工程招標中，已納入親子使用之遊戲設施；111 年亦規劃 6 處大型兒童遊戲</p>

臺中市政府第 526 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 03 月 22 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	繁忙要道，影響車輛動線，造成交通混亂，請市府爾後設置時多方考量，勿設置於交通繁忙路口。			<p>場建置計畫(北屯兒童公園、后里森林公園、梧棲漁寮公園、南屯豐富公園、太平 921 震災公園及中央公園等)，小朋友喜歡的攀爬架、爬樹、滑索、樹屋、Monkey Bar、盪鞦韆、玩水設施等遊戲設施將陸續與市民見面。</p> <p>三、本局規劃大型特色公園提供親子更多遊憩空間，今年已辦理 3 場工作坊，預計將再辦理 3 場工作坊，藉由意見交流建立機關及地方之溝通平台。</p>
		社會局	07-03	<p>有關市長對孩童權益相當關心，建議市府多舉辦親子活動、增設公園、設立親子設施，造福家長與孩童。</p> <p>一、為整合托育服務資源，提供免費教玩具、圖書借閱服務，增進親職功能，提升親子間互動交流，打造本市更完善之育兒環境，本市積極建置親子館，預計 111 年增設西屯親子館，提供親子遊戲活動空間、嬰幼兒及親子活動方案、親職教育、托育諮詢、兒童發展篩檢、教玩具及圖書借閱等服務。</p>

臺中市政府第 526 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 03 月 22 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				<p>二、尚未設有親子館期間，本市運用托育資源車將育兒資源帶進社區巡迴服務，親子館之托育人員每月平均 1-2 次於西屯區大河里、皇城街民宅、攬翠山林、福和里活動中心、林鼎一期、林鼎二期、寶裕大東興、西屯圖書館、西溪圖書館共計 9 處據點進行外展服務，包含：嬰幼兒活動、親子活動、親子講座、教玩具及圖書借閱等服務，讓親子一起學習、互動，創造家庭幸福於愉快的歡樂時光。</p>
		交通局	07-03	<p>一、經查建議路口於七期重劃時即以纜線地下化方式規劃交通號誌，因年代久遠且遭管線單位挖掘損壞，為交通管制所需故以架空線方式處理。本案建議事項將納入年度交通工程設置維護經費逐步推動辦理，或配合相關路平專案，如捷運文心路沿線及市政路於河南路至環中路等處已初步完成。</p> <p>二、另交通號誌的設置調整，交通局均依道路交通標誌標線號誌設置規則之規定評估辦理，並因應各路段不同的車流量，以不同之號誌週期運作，並</p>

臺中市政府第 526 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 03 月 22 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				<p>以主幹道車流續進連鎖為主，以符合車流所需及號誌管制效率。針對交通壅塞路段，將持續觀察車流狀況滾動檢討，適時調整交通管制設施。</p> <p>三、本市計程車招呼站之設置調整等，皆函文邀請里辦公處、區公所及警察局等相關單位與會，經會勘後依決議施行。</p>
		西屯區公所	07-03	配合辦理。
15	<p>七-(四)河源里彭琴安里長：本里鼠患較為嚴重，經常有里民詢問索取老鼠藥，請市府研議提供充足份量供里民索取並建議將各里領取之數量登記在案。</p>	環境保護局	07-04	<p>一、本局每年 10 至 11 月配合環保署辦理家鼠防除計畫，基於鼓勵民眾共同響應滅除家鼠活動，會在這期間統一發放滅鼠餌劑給里辦公處，再請里長協助提供給有需要的民眾。</p> <p>二、為共同呼應友善環境概念，唯有落實防鼠三不原則【「不讓鼠來」、「不讓鼠住」與「不讓鼠吃」】，斷絕老鼠喜歡的環境及食物，才能有效降低鼠患。</p> <p>三、本局已於 111 年 3 月 22 日下午配送 400 包滅鼠餌劑至河源里彭里長辦公處，供轄內民眾防治鼠患使用，另外全年分配各里之數量亦有統計。</p>

臺中市政府第 526 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 03 月 22 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
		西屯區公所	07-04	配合辦理。
16	七-(五)福恩里陳桂香里長：東海大學原表示收購里民土地後欲作為學校系所場地，然而低價收購後卻將該地出租給公司行號作為停車場營利，造成觀感不佳，請市府協助了解。	教育局	07-05	一、東海大學之主管機關為教育部，非屬本局轄管之學校。 二、本案業於 111 年 3 月 31 日中市教高字第 1110025537 號函，函請東海大學說明並副知教育部。
		西屯區公所	07-05	配合辦理。
17	七-(六)港尾里楊忠義里長： 1. 水湳經貿園區範圍廣大，橫跨西屯區與北屯區，在西屯區部分更涵蓋多里，其中區界、里界無法明確識別，許多公共事務常有權責無法釐清的問題，建議市府相關權責機關應召集相關各區里共同會勘，清楚劃分權管範圍，俾利公共事務順行運作。 2. 近期因原物料、工資上漲，請市府確實掌握牛埔橋改建期程，早日完工。	民政局	07-06	一、依「臺中市里鄰編組及區域調整自治條例」第 5 條規定：「里、鄰區域之界限，除情形特殊者外，依下列規定劃分之：一、山脈之分水線及丘、阜之頂點。二、路、街、巷、弄、通道、樓層、河、溝、溪流之中心線。三、永久性之關隘、堤塘、橋樑及其他堅固建築物可為界線。」又第 8 條第 1 項規定：「里之劃分、調整，由區公所擬訂，報送本局審查後，陳報本府轉送臺中市議會(以下簡稱市議會)審議通過後，由本府發布實施。」另第 7 條規定：「里、鄰區域需調整者，應於每屆里長任期屆滿一年前辦理完成，並於下屆里長選舉投票日四個月前實施。」先予說明。

臺中市政府第 526 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 03 月 22 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				二、查本市業已建置空間地圖查詢系統，有關重劃區部分界線雖非以前述原則劃分，惟於系統內尚屬明確，且公務單位及民眾均得以電腦或手機等行動裝置檢視圖台資料，爰有關界線請利用此系統查詢運用。
		建設局	07-06	本工程前已於 110 年 12 月 20 日封閉中清路改建橋梁，相關原物料及施工團隊工班均已提前訂料及預備，未受缺工缺料影響，目前工程進度持續微幅超前，配合自來水汰換管線工程，橋梁擋土支撐及開挖同步作業中，原訂 111 年 12 月 8 日主線完成後通車，施工團隊將以 111 年 10 月底前中清路主線開放通車為目標趕辦中，完工後將改善上游側港尾子溪通洪斷面不足及淹水情事。
		西屯區公所	07-06	配合辦理。
18	七-(七)鵬程里陳文聿里長：水湳經貿園區有多項重大建設，感謝市府的努力，考量青少年運動需求較高，建請研議於園區內設置青少年合適的運動場地。	運動局	07-07	本案目前考量青少年運動需求，積極於水湳經貿園區規劃興建十座陽光籃排球場，打造優質運動環境。
		西屯區公所	07-07	配合辦理。
19	七-(八)何安里何唐文鈴里長：8 米巷道內騎樓目前不開放停車，因此車子都停在	交通局	07-08	一、依據《道路交通管理處罰條例》第 55 條及 56 條規定，人行道(含騎樓)禁

臺中市政府第 526 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 03 月 22 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	<p>路邊，造成道路兩邊停滿車輛，影響交通及救災，為維護安全，請研議修改規定，開放 8 米巷道內騎樓可以停車。</p>			<p>止臨時停車，在人行道(含騎樓)停放車輛者可處新臺幣 600 元以上 1,200 元以下罰鍰。惟本市機車數量龐大，機車停車位明顯不足，為有效管理本市機車停車秩序，故本府 104 年 11 月 30 日府授交工字第 10402622901 號公告以行政命令公告本市騎樓、緣石人行道停放機慢車之規定：本市騎樓及緣石人行道，除設有禁止(臨時)停車標誌或標線者外，寬度在三公尺以上者得停放機車及自行車，惟應遵守停車規定(需留設行人、機車或自行車進出之空間，應垂直於道路方向，無障礙坡道應保留三公尺迴旋進出空間)，故只要本市人行道、騎樓符合上述規定，原則上可停放機車，惟仍不可停放汽車。</p> <p>二、查本市多數透天之騎樓寬度約落在 3.5-4 公尺，而汽車(小客車)車身長約 4~5 公尺，倘若開放汽車停放騎樓，勢必佔滿騎樓空間且部分車體會延伸至道路，不但阻礙使用騎樓通行之民眾路線，也會影響道路車行之安</p>

臺中市政府第 526 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 03 月 22 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				全，更會阻礙災害發生時民眾之逃生路線，亦不利人本通行空間之營造。 三、為避免妨害公共利益，在現行法規制度下，不宜開放騎樓停放「汽車」。
		西屯區公所	07-08	配合辦理。
20	七-(九)大河里陳資源里長：河南路(經貿路至中科路間路段)路邊排水溝崩損，影響安全，請市府重新整治。(辦理機關：水利局、西屯區公所)	水利局	07-09	一、經查旨揭溝渠非屬本市公告市管區域排水，係位於行政院農業委員會農田水利署轄管下石碑段 2025-4、2025-5、2114、2142 號土地，有關現況有民眾占用及護岸破損情形，應屬土地管理機關權責，本局已於 111 年 3 月 9 日函請農田水利臺中管理處予以排除及修復，以維民眾生命財產安全。 二、另現況溝渠內雜草雜木有影響環境部分，本局將先行協助清理，預計 111 年 3 月底進場。
		西屯區公所	07-09	配合辦理。
10	七-(十)大石里吳忠華里長：市府興建各項建設時，常須跨局處協調，有的也會跨不同的里別，請市府辦理各項建設前務必與各里長事前協調與溝通，做好橫向聯繫工作。(辦理機關：本府各機關、西屯區	西屯區公所	07-10	配合辦理。
		本府各機關	07-10	遵照辦理。

臺中市政府第 526 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 03 月 22 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	公所)			
11	七-(十一)何成里田貴玉里長：市政北五路與文心路口為單向道，因此常要繞路，造成附近居民及遊客困擾，請研議改為雙向道，提升通行便利性。	交通局	07-11	<p>一、經查現況市政北五路及市政北三路於文心路至惠中路之間為單行道，府會園道於市政北五路北側及市政北三路南側為單行道，可簡化車流減少交織提升行車安全。</p> <p>二、前已徵詢惠來里當地住戶現況尚無共識，敬請先取得當地住戶共識後俾憑辦理後續事宜。</p>
		西屯區公所	07-11	配合辦理。
12	七-(十二)協和里陳靖義里長：為完成市政路延伸開闢工程，市府需徵收土地，本里多位里民數次被徵收，請市府協助給予他們較優惠之地價，保障他們的權益。	建設局	07-12	<p>一、有關協議價購金額，本案協議價購提供給土地所有權人之市價，係經送交 110 年第 7 次臺中市協議價購審查會審查通過在案之價格，該價格經本府地政局預審後，提送本市協議價購價格審查會議審議，會議委員由估價學者、專家及本府各有關機關代表擔任，審查過程嚴謹且專業。</p> <p>二、本案尚在協議價購階段，倘土地所有權人反映協議價購價格偏低、鄰近成交案例價格等疑義，職局業依所提意見委請估價師重新審慎檢視，並檢討相關案例是否影響本案協議價購價</p>

臺中市政府第 526 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 03 月 22 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				格，若經檢核確有影響，亦會再提送臺中市協議價購價格審查會議審議修正，以確保土地所有權人之權益。
		地政局	12-12	經查「市政路延伸(安和路至環中路)開闢工程」目前由需地機關(本府建設局)辦理協議價購，協議價購之土地市價，係由本府建設局委託不動產估價師以公正第三人立場，依據「不動產估價技術規則」進行價格評估，該價格經本府地政局預審後，提送本市協議價購價格審查會議審議，會議委員由估價學者、專家及本府各有關機關代表擔任，審查過程嚴謹且專業。本局目前尚無應辦理事項，俟協議價購程序辦理完竣後，如未能全數協議價購而有需辦理徵收土地者，本局將依規辦理徵收補償市價提送本市地價評議委員會審議等相關事宜。
		西屯區公所	12-12	配合辦理。

臺中市政府第 527 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 03 月 29 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	市政會議是市府的重要會議，討論專案、人事布達、預算案等事項，過去僅由區長至市政大樓與會，為聆聽地方民意，讓施政切合地方需求，本人上任後採取隔週至 29 個行政區召開「行動市政會議」之模式，讓地方人士得以參與會議，並且全程直播，落實本人競選時的承諾「陽光施政」；除此之外，行動市政會議並開放與會人員提出意見或須協助事項，未來仍會持續舉辦，藉由互相交流讓各機關施政符合地方民意。	本府各機關	01	遵照辦理。
2	前幾日部分縣市疫情出現變化，短短 2 天新增超過百例個案，但本市疫情相對安全與平穩，感謝市民配合市府的防疫政策，期望臺中可以守住這波疫情，大家才可以安心工作與生活。因應目前疫情現況，本人提出四個呼籲，包含落實佩戴口罩、避免跨縣市移動、降低掃墓人數減少群聚、儘速接種第三劑疫苗。其中，為提高長者疫苗注射意願，自 3 月 18 日起至 5 月 15 日止，中央針對 65 歲以上長者、55 歲以上原住民提供 500 元禮券，而本市更加碼	本府各機關	02	遵照辦理。

臺中市政府第 527 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 03 月 29 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	500 元現金，為全國最高；此外，不限年齡施打第三劑者，本市也加碼贈送一萬份福袋，送完為止。			
3	這 2 年因疫情因素，影響市民日常的工作與生活，去年底為服務市民本市全國首創設立「快打站」，提供便利快速的疫苗注射服務，深獲外界好評，許多縣市亦紛紛仿效；日前聯合報的民調也顯示，市民對本市的防疫政策滿意度高達九成，為六都第一，感謝市民的配合，也請大家繼續落實防疫工作。	本府各機關	03	遵照辦理。
4	臺中市已 10 年未調整生育津貼，自今年 1 月起加碼，由原本 1 胎 1 萬元加碼補助至 1 胎 2 萬元，讓父母願生、能養。	本府各機關	04	遵照辦理。
5	本人上任前本市 iBike 為 329 站，為節能減碳、改善空污，讓民眾轉乘更便利，市府提出「iBike 倍增計畫」，也就是額外再增加 1,000 站，原計畫 3 年設置完成，在我們努力下，已提早 1 年半完成，於今日在南屯區啟用，讓市民優先體驗便捷的公共自行車服務。	本府各機關	05	遵照辦理。
6	六、今日特別感謝張耀中議員、朱暖英議	教育局	01-01	一、有關增設國中部份，說明如下：

臺中市政府第 527 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 03 月 29 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	<p>員、何文海議員、劉士州議員親自到場，下列建議事項請權責機關積極辦理：</p> <p>(一)張耀中議員：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本市空污問題仍未改善完成，請市府積極處理，並適時公開，讓市民充分了解。 2. 設置本區之文山焚化爐影響市民健康，請市府研議轉型或其他規劃。 3. 文山地區人口成長快速，請市府儘速規劃增設國中、小學，提供居民安心的就學環境。 			<p>(一)考量溪西地區目前並無國中，學生需跨越筏子溪至萬和國中或至位於西屯區之安和國中就讀，雖本府已補助相關交通費用，惟在地民眾仍有就近入學之需求。</p> <p>(二)經本局評估後，南屯區僅有文中 52 用地可供設校使用，用地所有權現為台糖公司及私人所有，該用地雖已納入都市計畫學校用地通盤檢討，惟審議期程未定，故為維護溪西地區學生就近入學需求，本局目前仍積極向台糖公司洽商租用土地之可行性。</p> <p>二、有關增設國小評估進度，說明如下： 考量文山國小未來預估新生數與學校空間，以及鄰近之春安國小招生狀況，目前以學校增加班級數、提高學生容納數量、轉介至春安國小等鄰近學校之方式辦理；倘未來學齡人口數持續增加，將先以重新調整學區或研議於春安國小新建校舍之方式因應，本局亦將持續評估該地區未來學齡人口數，研議新設學校之可能性。</p>

臺中市政府第 527 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 03 月 29 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
		環境保護局	01-01	<p>一、本市近年來空污有顯著改善，以市民大眾最關注的 PM2.5 而言說明：</p> <p>(一)108 至 110 年平均 16.7 微克，較 104 至 107 年平均 21.3 微克，改善 4.6 微克，約 21.6%，而最攸關市民的空品不良日數 108 至 110 年平均 34 天，較 104 至 107 年平均 71 天改善 37 天改善約 52.11%，而今年 1~3 月本市 PM2.5 五站平均值 17.4 微克，比去年同期 26.3 微克，降低 8.9 微克，低於全國平均 18.2 微克，空品改善顯有成效，但目前仍未達到國家空品標準，將會持續努力執行各項空品防制措施，捍衛市民健康。</p> <p>(二)另有關適時公開本市污染防制措施一案，相關污染防制措施計畫長期皆有公布在環保局局網，而近來空品不良時都有適時發布新聞稿提醒民眾防護並讓民眾了解空品不良時環保局的作為，且長期都有跟新聞媒體合作發布台中市的空污防制措施，如與中報雜誌社合作、天天廣播、參加</p>

臺中市政府第 527 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 03 月 29 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				<p>podcast 等等…，而後續將會更努力公開，讓市民充分了解市府的空污作為。</p> <p>二、文山焚化廠目前規劃轉型為再生能源發電廠，文山焚化廠汰舊換新促參案已委由專業顧問公司執行前置作業，目前已完成可行性評估，刻正以全廠設備汰舊換新為再生能源發電廠之方式重新規劃並修訂先期計畫，將引進國內外新穎爐床技術、AI 處理系統、熱值能源轉換系統及空污防制設備等，資料研析後再行辦理後續計畫核定及招商作業等事宜，以利後續汰舊換新工程進行，期能達成恢復焚化處理量能、升級空污防制設備、轉廢為能朝轉型為再生能源發電廠-邁向資源循環綠能永續之願景。</p>
7	<p>六-(二)朱暖英議員： 1. 據資料統計，文山地區今年度國中學生數有 200 多人，118 年預估將達到 400 多人，俟都市計畫通盤檢討再來規劃新</p>	民政局	02-02	<p>興建基地暫定於臺中特殊教育學校校園內，本局於 110 年補助公所辦理工程評估規劃案，並於 111 年 2 月 24 日檢送臺中市政府教育局興建規劃報告以期共同支持，該局於 3 月 9 日函復表示，俟公所與</p>

臺中市政府第 527 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 03 月 29 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	<p>學校明顯緩不濟急，請市府研議儘速新增國、中小學。</p> <p>2. 南屯地區南邊有 13 期、單元 4 及單元 5 等重劃區，但欠缺圖書館，建議市府研議運用重劃基金興建圖書館，造福本區居民。</p> <p>3. 文小 65 號地的豐樂、向心、田心、南屯四個里人口數占南屯區四分之一，但目前本區僅有一座親子館，請研議於文山拖吊場現址再增設親子館，完善住宅區社福設施。</p> <p>4. 請市府規劃於南屯區消防局現址增設第二大樓，以便將消防局所有科室集中辦公，增加行政效率。</p> <p>5. 溝墘里屬 5 期重劃區，公共設施不多，請市府研擬規劃設置活動中心，提供里民更多活動空間。</p>	教育局	02-02	<p>校方取得共識後，再行辦理後續相關事宜。</p> <p>一、有關增設國中部份，說明如下： (一) 考量溪西地區目前並無國中，學生需跨越筏子溪至萬和國中或至位於西屯區之安和國中就讀，雖本府已補助相關交通費用，惟在地民眾仍有就近入學之需求。 (二) 經本局評估後，南屯區僅有文中 52 用地可供設校使用，用地所有權現為台糖公司及私人所有，該用地雖已納入都市計畫學校用地通盤檢討，惟審議期程未定，故為維護溪西地區學生就近入學需求，本局目前仍積極向台糖公司洽商租用土地之可行性。</p> <p>二、有關增設國小評估進度，說明如下： 考量文山國小未來預估新生數與學校空間，以及鄰近之春安國小招生狀況，目前以學校增加班級數、提高學生容納數量、轉介至春安國小等鄰近學校之方式辦理；倘未來學齡人口數持續增加，將先以重新調整學區或研</p>

臺中市政府第 527 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 03 月 29 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
		社會局	02-02	<p>議於春安國小新建校舍之方式因應，本局亦將持續評估該地區未來學齡人口數，研議新設學校之可能性。</p> <p>一、為建立友善育兒環境，提供育有 0-6 歲嬰幼兒的家庭友善且溫馨的室內親子空間，本府積極布建親子館，截至 111 年 4 月計有 12 座親子館，針對尚未建置親子館的行政區，本市採補助民間團體建置托育資源中心據點，共計 11 間托育資源中心，為使資源平均分布，將以未有親子館之行政區優先進行布建計畫。</p> <p>二、建置親子館以平均面積 250 坪而言，至少亦須 5,000 萬興建工程費用，且不含室內裝修、財物設備及營運之費用。目前親子館暨托育資源中心每年營運費用約 1 億 1,000 萬元，興辦費用甚鉅。</p> <p>三、此外，南屯區除已設置親子館外，本市運用托育資源車將育兒資源帶進社區巡迴服務，親子館之托育人員每月平均 1-2 次於南屯區李科永分館、</p>

臺中市政府第 527 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 03 月 29 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				<p>南屯天主堂、黎明社區、英棋尊邸、河南路四段民宅、黎明、大公館、太子地球村、攬翠山林、福和里活動中心共計 10 處據點進行外展服務，包含：嬰幼兒活動、親子活動、親子講座、教玩具及圖書借閱等服務；另外鄰近補助民間團體於西區、南區、中區及東區辦理托育資源中心。</p> <p>四、綜上，南屯區托育相關資源豐富且多元，且興辦親子館經費甚鉅，恐造成本府財政負擔，基於資源不重疊浪費原則，將優先於未設置親子館之行政區布建親子館，故不在文山拖吊場現址再增設親子館。</p>
		消防局	02-02	<p>一、本局現址後方空地面積為 7268.93 平方公尺(約 2200 坪)，依基地面積特性及容積率限制(建蔽率 60%，容積率 250%)，預計可規劃興建地上 7 層地下 2 層鋼筋混凝土建築物 1 棟，總樓地板面積約 14,500 平方公尺(約 4,390 坪)，加上現有辦公大樓總樓地板面積 4,967.87 平方公尺(約 1,500</p>

臺中市政府第 527 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 03 月 29 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				<p>坪),合計總樓地板面積約 19,467.87 平方公尺(約 5,890 坪),預計可容納災害應變中心進駐人員 120 名,消防局辦公人員 350 名,共 470 名人員,足供大臺中地區日後防救災及辦公空間使用。</p> <p>二、經初步規劃設計後所需之工程總經費,依共同費用編列基準(每平方公尺新臺幣 2 萬 7,868 元)編列為新臺幣 4 億 9,528 萬 6,797 元(每坪造價約新臺幣 9 萬 8 千元);唯考量目前市場建築原物料大漲及缺工嚴重,依市場行情(每坪造價約新臺幣 14 萬元)所需經費為新臺幣 6 億 9,713 萬 3,331 元。</p>
		文化局	02-02	<p>有關南屯地區建設圖書館案,目前刻正尋覓適當地點,後續將積極努力持續爭取籌設圖書館。</p>
8	<p>六-(三)何文海議員： 1. 目前文山地區人口眾多,文山國小甚至有學生需轉介跨區就讀,請市府儘速規劃於該處新設國中、小學,或研議與臺</p>	教育局	03-03	<p>一、有關增設國中部份,說明如下： (一)考量溪西地區目前並無國中,學生需跨越筏子溪至萬和國中或至位於西屯區之安和國中就讀,雖本府已補助</p>

臺中市政府第 527 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 03 月 29 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	<p>糖承租土地規劃校舍，以保障學子就學權益。</p> <p>2. 臺中市水肥資源處理中心為機關用地，因目前政府辦公廳舍空間不足，請研議於該處增設辦公廳舍之可行性。</p>			<p>相關交通費用，惟在地民眾仍有就近入學之需求。</p> <p>(二)經本局評估後，南屯區僅有文中 52 用地可供設校使用，用地所有權現為台糖公司及私人所有，該用地雖已納入都市計畫學校用地通盤檢討，惟審議期程未定，故為維護溪西地區學生就近入學需求，本局目前仍積極向台糖公司洽商租用土地之可行性。</p> <p>二、有關增設國小評估進度，說明如下：考量文山國小未來預估新生數與學校空間，以及鄰近之春安國小招生狀況，目前以學校增加班級數、提高學生容納數量、轉介至春安國小等鄰近學校之方式辦理；倘未來學齡人口數持續增加，將先以重新調整學區或研議於春安國小新建校舍之方式因應，本局亦將持續評估該地區未來學齡人口數，研議新設學校之可能性。</p>
		環境保護局	03-03	<p>目前本市水肥均送至水肥資源處理中心，因停止營運水肥處理廠，其影響本市民生甚鉅，在未規劃其他處理方式之前，</p>

臺中市政府第 527 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 03 月 29 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				水肥資源處理中心尚無法停止營運。
9	<p>六-(四)劉士州議員：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 為維護南屯區居民權益，有關文山焚化爐的規劃請市府儘速定案。 2. 文山地區人口相當多，現有學校已無法滿足居民需求，請市府儘速於該處增設國中、小學。 3. 請研議於南屯區文山拖吊場現址設立圖書館、親子館之可行性，讓本區居民可以享有更完善的公共設施。 4. 溝墘里水安宮前公園預定地原獲准設置活動中心，但後來停止興建，希望市府早日重啟活動中心興建。 5. 臺中市水肥資源處理中心已歷任三屆市長，為南屯區居民帶來許多不便，請市府思考未來是否持續運作之必要性。 6. 沒有都市重劃就沒有現今臺中的發展，建議於南屯區新設圖書館時，於館內規劃設置「臺中市政重劃」之展覽空間，讓外界瞭解臺中過去與現在 	民政局	04-04	<p>一、規劃地點影響捷運站避難空間，需再另擬新案後再提報內政部爭取補助」，該所於 110 年 1 月 18 日上簽另覓興建地點。</p> <p>二、興建基地暫定於臺中特殊教育學校校園內，本局於 110 年補助公所辦理工程評估規劃案，並於 111 年 2 月 24 日檢送臺中市政府教育局興建規劃報告以期共同支持，該局於 3 月 9 日函復表示，俟公所與校方取得共識後，再行辦理後續相關事宜。</p>
		教育局	04-04	<p>一、有關增設國中部份，說明如下：</p> <p>(一)考量溪西地區目前並無國中，學生需跨越筏子溪至萬和國中或至位於西屯區之安和國中就讀，雖本府已補助相關交通費用，惟在地民眾仍有就近入學之需求。</p> <p>(二)經本局評估後，南屯區僅有文中 52 用地可供設校使用，用地所有權現為台糖公司及私人所有，該用地雖已納入都市計畫學校用地通盤檢討，惟審</p>

臺中市政府第 527 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 03 月 29 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	的發展全貌。			<p>議期程未定，故為維護溪西地區學生就近入學需求，本局目前仍積極向台糖公司洽商租用土地之可行性。</p> <p>二、有關增設國小評估進度，說明如下：考量文山國小未來預估新生數與學校空間，以及鄰近之春安國小招生狀況，目前以學校增加班級數、提高學生容納數量、轉介至春安國小等鄰近學校之方式辦理；倘未來學齡人口數持續增加，將先以重新調整學區或研議於春安國小新建校舍之方式因應，本局亦將持續評估該地區未來學齡人口數，研議新設學校之可能性。</p>
		社會局	04-04	<p>一、為建立友善育兒環境，提供育有 0-6 歲嬰幼兒的家庭友善且溫馨的室內親子空間，本府積極布建親子館，截至 111 年 4 月計有 12 座親子館，針對尚未建置親子館的行政區，本市採補助民間團體建置托育資源中心據點，共計 11 間托育資源中心，為使資源平均分布，將以未有親子館之行政區優先進行布建計畫。</p>

臺中市政府第 527 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 03 月 29 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				<p>二、建置親子館以平均面積 250 坪而言，至少亦須 5,000 萬興建工程費用，且不含室內裝修、財物設備及營運之費用。目前親子館暨托育資源中心每年營運費用約 1 億 1,000 萬元，興辦費用甚鉅。</p> <p>三、此外，南屯區除已設置親子館外，本市運用托育資源車將育兒資源帶進社區巡迴服務，親子館之托育人員每月平均 1-2 次於南屯區李科永分館、南屯天主堂、黎明社區、英棋尊邸、河南路四段民宅、黎明、大公館、太子地球村、攬翠山林、福和里活動中心共計 10 處據點進行外展服務，包含：嬰幼兒活動、親子活動、親子講座、教玩具及圖書借閱等服務；另外鄰近補助民間團體於西區、南區、中區及東區辦理托育資源中心。</p> <p>四、綜上，南屯區托育相關資源豐富且多元，且興辦親子館經費甚鉅，恐造成本府財政負擔，基於資源不重疊浪費原則，將優先於未設置親子館之行政</p>

臺中市政府第 527 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 03 月 29 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				區布建親子館，故不在文山拖吊場現址再增設親子館。
		環境保護局	04-04	<p>一、文山焚化廠目前規劃轉型為再生能源發電廠，文山焚化廠汰舊換新促參案已委由專業顧問公司執行前置作業，目前已完成可行性評估，刻正以全廠設備汰舊換新為再生能源發電廠之方式重新規劃並修訂先期計畫，將引進國內外新穎爐床技術、AI 處理系統、熱值能源轉換系統及空污防制設備等，資料研析後再行辦理後續計畫核定及招商作業等事宜，以利後續汰舊換新工程進行，期能達成恢復焚化處理量能、升級空污防制設備、轉廢為能朝轉型為再生能源發電廠-邁向資源循環綠能永續之願景。</p> <p>二、目前本市水肥均送至水肥資源處理中心，因停止營運水肥處理廠，其影響本市民生甚鉅，在未規劃其他處理方式之前，水肥資源處理中心尚無法停止營運。</p>
		文化局	04-04	有關文小 65 文教用地建設圖書館案，已

臺中市政府第 527 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 03 月 29 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				委託建築師辦理先期規劃作業，後續將積極努力持續爭取籌設圖書館。
10	<p>市府於南屯區推動多項建設，目前金額 100 萬元以上的工程案共有 342 案，經費超過 386 億元，其中從 108 年 1 月至今已經完工的總共 269 案，執行中的共 55 案，預計執行的則有 18 案，市府未來也將持續積極推動各項建設，提供更優質的生活環境，針對南屯區的重大建設與政策，請相關機關辦理：</p> <p>一、文山焚化爐將辦理汰舊換新，以提升處理效能並降低對空氣的污染。</p> <p>二、有關建議於文山地區新設國中、小學，目前市府正洽接臺糖承租土地，未來一定會增設新學校，請市民放心。</p> <p>三、105 年臺中市公告地價上漲 38.25%，漲幅是六都之冠，其中南屯區漲幅為臺中市第 2 名，因此 109 年市府大幅調降地價稅，造福多數市民。</p>	教育局	07	<p>一、有關建議增設國中部份，說明如下：</p> <p>(一)考量溪西地區目前並無國中，學生需跨越筏子溪至萬和國中或至位於西屯區之安和國中就讀，雖本府已補助相關交通費用，惟在地民眾仍有就近入學之需求。</p> <p>(二)經本局評估後，南屯區僅有文中 52 用地可供設校使用，用地所有權現為台糖公司及私人所有，該用地雖已納入都市計畫學校用地通盤檢討，惟審議期程未定，故為維護溪西地區學生就近入學需求，本局目前仍積極向台糖公司洽商租用土地之可行性。</p> <p>二、有關建議增設國小部份，說明如下：</p> <p>考量文山國小未來預估新生數與學校空間，以及鄰近之春安國小招生狀況，目前以學校增加班級數、提高學生容納數量、轉介至春安國小等鄰近學校之方式辦理；倘未來學齡人口數持續增加，將先以重新調整學區或研</p>

臺中市政府第 527 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 03 月 29 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				議於春安國小新建校舍之方式因應，本局亦將持續評估該地區未來學齡人口數，研議新設學校之可能性。
		環境保護局	07	文山焚化廠目前規劃轉型為再生能源發電廠，刻正以全廠設備汰舊換新為再生能源發電廠之方式重新規劃並修訂先期計畫，將引進國內外新穎爐床技術、AI 處理系統、熱值能源轉換系統及空污防制設備等，期能達成恢復焚化處理量能、升級空污防制設備、轉廢為能朝轉型為再生能源發電廠-邁向資源循環綠能永續之願景。
		本府各機關	07	遵照辦理。
11	<p>八、下列南屯區里長建議與請求事項，請相關機關研議辦理，並請區公所追蹤辦理情形回覆里長，以落實回應里長建議：</p> <p>(一)中和里蔡德勇里長：永春東七路地下箱涵逢大雨大量水流排入中和排水道，造成溢堤及民宅、道路及農田淹水，目前水利局規劃實施在地滯洪，唯在地民眾反對此法，因滯洪量有</p>	水利局	01-01	<p>一、有關里長建請儘速打通永春東七路地下排水至筏子溪之引水路徑，即目前都市計劃的 60 米綠園道，並且針對鎮南地區排水體系實施通盤檢討 1 節，查高鐵門戶都市計畫刻正提送內政部審查，本局業於 108 年 4 月 13 日同意旨案排水規劃書在案，長期規劃於 60M 計畫道路下方新設雙孔箱涵尺寸為 2*W5.0m*H2.7m，後續將配合都市計畫程序辦理，另本局亦將函請</p>

臺中市政府第 527 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 03 月 29 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	限，洪水較大時仍會淹至滯洪農田旁的住宅區，建請打通永春東七路地下排水至筏子溪之引水路徑，以利水流由筏子溪出口排出，水患問題始得以疏解。在完成上述打通引水路徑之前，建議可在中和排水堤防兩側施工加高，降低溢堤的機會，同時在地民意也較不會反對。此外，本案也請水利局洽本區立委尋求中央預算協助。			<p>臺中市政府建設局評估都市計畫 60 公尺綠園道用地取得及先行開闢之可行性。</p> <p>二、另有關建議在中和排水堤防兩側施工加高，降低溢堤的機會 1 節，查中和排水係屬行政院農業委員會農田水利署臺中管理處管轄，短期已完成中和排水部分取水堰調降，中期辦理中和排水護岸加高，然因護岸加高工程經費龐大，俟農田水利署臺中管理處經費籌措完成後，再由相關單位辦理護岸加高。</p> <p>三、另本局前已推動在地滯洪，不會徵收農地，農地仍能維持耕作，且依規定還可領取滯洪設施補償金及淹水補償金，惟目前尚有耕種農民不同意在地滯洪方案，故暫緩辦理。</p>
		南屯區公所	01-01	配合辦理。
12	八-(二)春社里李志洋里長：文山水資源回收中心已完工至今 7 年，惟里內的家戶污水管仍未銜接至文山水資源回收中心，建請相關單位加速相關工程期程，以	水利局	02-02	<p>一、有關南屯區所屬區域「文山污水下水道系統第三期實施計畫」營建署已於 110 年 11 月 19 日核定。</p> <p>二、該里「臺中市文山污水下水道分支管</p>

臺中市政府第 527 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 03 月 29 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	利文山水資源回收中心發揮最大功效。			網暨用戶接管工程(二)設計及監造委託技術服務」招標文件已於 110 年 12 月 30 日函送營建署審查，現正依審查意見修正招標文件，預計 111 年 4 月 20 日上網招標。另南屯區部分區域(東興路三段以西、大隆路以南、大進街以東、公益路以北所圍區域範圍)已納入 10-10 標進行污水下水道施工，預計接管該區域 396 戶污水用戶，現已陸續進行建物排水調查，預計於 113 年施作完成。後續本局將持續爭取中央營建署補助經費開辦污水建設工程，以利推動當地污水用戶接管作業。
		南屯區公所	02-02	配合辦理。
13	八-(三)春安里閭新勳：本里人口逐漸增加，但供里民使用的公園、綠地甚少，建請於春安里活動中心後方滯洪池(細公一公園)增設活動空間、設置體健設施或納入美樂地計畫。	建設局	03-03	本案由張耀中議員服務處、春安里閭里長等人於 110 年 12 月 30 日共同現勘，並依地方建議於細公 1 公園榕樹旁設置雙人漫步機、上肢牽引器及三人扭腰器，並增設刷毛人行步道，預計六月底前施作完成，後續再評估地方需求增設休憩空間(木平臺)與搭配休憩設施。

臺中市政府第 527 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 03 月 29 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
		南屯區公所	03-03	配合辦理。
14	八-(四)文山里何中信里長：本里近年人口激增，然而里內鄰近地區並無國中，文山國小亦無法負荷其人口增長率，建請市府於里內(鄰近)地區設立國中、增設國小，以便利莘莘學子就學。	教育局	04-04	<p>一、有關增設國中部份，說明如下：</p> <p>(一)考量溪西地區目前並無國中，學生需跨越筏子溪至萬和國中或至位於西屯區之安和國中就讀，雖本府已補助相關交通費用，惟在地民眾仍有就近入學之需求。</p> <p>(二)經本局評估後，南屯區僅有文中 52 用地可供設校使用，用地所有權現為台糖公司及私人所有，該用地雖已納入都市計畫學校用地通盤檢討，惟審議期程未定，故為維護溪西地區學生就近入學需求，本局目前仍積極向台糖公司洽商租用土地之可行性。</p> <p>二、有關增設國小評估進度，說明如下：</p> <p>考量文山國小未來預估新生數與學校空間，以及鄰近之春安國小招生狀況，目前以學校增加班級數、提高學生容納數量、轉介至春安國小等鄰近學校之方式辦理；倘未來學齡人口數持續增加，將先以重新調整學區或研議於春安國小新建校舍之方式因</p>

臺中市政府第 527 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 03 月 29 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				應，本局亦將持續評估該地區未來學齡人口數，研議新設學校之可能性。
		南屯區公所	04-04	配合辦理。
15	八-(五)三厝里黃俊銘里長：本里人口近萬人，急需活動中心提供作為里內民眾集會及辦理各項文康育樂活動之場所，建請市府研議於永春東七路上之臺中花市閒置空地興建三厝里活動中心。	民政局	05-05	<p>一、本市里活動中心興改建原則係以「土地無償取得」及「多里聯合使用」為前提，並設有「正面優先設置」及「反面排除興建」原則，合先敘明。</p> <p>二、經洽南屯區公所表示提案單位期望地點為南屯花市旁 3.4 公頃之文中 46，查該地屬於學校預定地，再查該地目前有「南屯區三厝里風雨籃球場、網球場及足球場興建工程」，已於 110 年 10 月 25 日決標，預計 111 年 11 月 15 日完工。</p> <p>三、經電詢教育局表示該地已有規劃，恐無足夠空間可興建活動中心，倘區公所評估確有規劃里活動中心使用需求，請另尋他處或向管理機關溝通。</p>
		南屯區公所	05-05	配合辦理。
16	八-(六)田心里吳碧珣里長：五權西路二段(文心路~向心路)單號門牌前人行道坑	建設局	06-06	有關南屯區田心里五權西路二段(文心路至向心路)人行道改善一案，該路段長 150 公尺、寬 2.5 公尺，預估改善經費 131 萬

臺中市政府第 527 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 03 月 29 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	坑洞洞破損嚴重，影響行人安全，請市府協助改善。			元，本府建設局前已錄案評估，因路面狀況尚可，已於 3 月 23 日與里長說明，里長原則同意錄案持續追蹤路況，人行道尚未整體改善前將加強巡查，倘有坑洞將立即修補，以維護行人安全。
		南屯區公所	06-06	配合辦理。
17	八-(七)大誠里王宗裕里長：現行里鄰長文康活動，每位里鄰長補助 3,100 元之規定已實施多年，惟物價已多次調漲，建請調升補助金額，以利活動推動順利，並提升里內向心力，慰勞里鄰長協助推動市政的辛勞。	民政局	07-07	一、依內政部 89 年 11 月 7 日台 89 內中民字第 8907979 號及 102 年 10 月 23 日內授中民字第 1025730557 號函釋略以，有關村(里)鄰長自強活動經費，基於考量地方政府財政負擔能力及撙節支出原則，請比照鄉(鎮、市、區)公所員工文康活動編列方式辦理。 二、目前本市所編里鄰長文康活動經費為每人每年新臺幣 3,100 元，有關本案建議調升預算金額，事涉上開函釋意旨，本府將審慎評估研議。
		南屯區公所	07-07	配合辦理。
18	八-(八)大興里李富堂里長：大興里東興路一段 665 巷 13-37 號前人行道破損，建	建設局	08-08	有關南屯區大興里東興路一段 665 巷(13 號至 37 號)前人行道改善一案，經勘查該建議路段長 90 公尺、寬 2 公尺，預估改

臺中市政府第 527 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 03 月 29 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	請市府協助修繕。			善經費 74 萬元，本案已於 111 年 3 月 24 日評估小組通過，將續辦理設計及派工作業，儘速辦理人行道改善。
		南屯區公所	08-08	配合辦理。
19	八-(九)惠中里曾善里長：惠中里公益路二段 213 號金悅軒餐廳廚房廢水經兩道油水分離槽過濾後產生的油污廢水未妥善處理，致污染水溝，請市府協助。	環境保護局	09-09	<p>一、本局前於 109 年 4 月 24 日及 111 年 2 月 23 日 2 次查獲該餐廳作業產生油污廢水未妥善處理致污染溝渠之情形，已依廢棄物清理法規定告發處分計新臺幣 1 萬 800 元，並要求業者清理改善在案，惟改善效果有限，再派員於 111 年 3 月 19 日及 21 日 2 次查獲該餐廳作業產生油污廢水未妥善處理致污染溝渠之情形，現場依法告發並要求業者完成清理作業及加強防制設備效能。業者已於 111 年 3 月 28 日加裝油水淨化循環機進行油污處理設備效能改善。</p> <p>二、本案已列入專案稽(巡)查，並要求業者做好油水分離設備改善及定期巡視清理工作，以避免污染周遭環境，已分別於 111 年 3 月 22 日及 3 月 28 日致電里長說明辦理情形。</p>

臺中市政府第 527 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 03 月 29 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
		南屯區公所	09-09	配合辦理。
20	八-(十)三義里陳惠鈴里長： 1. 惠文國小外駐車道(長度 220 公尺、寬度 10 公尺)路面破損不堪，建請於今年完成改善，以利學童及車輛安全。 2. 惠文國小內常有民眾入內運動，惟校內駐車道路面破損，請教育局協助改善，以維大眾安全。	教育局	10-10	一、本案本局擬於 111 年 4 月 8 日與養護工程處至南屯區惠文國小辦理現勘，了解學校實際需求。 二、後續依會勘結果，研議改善方式。
		建設局	10-10	本案前於 111 年 1 月 25 日與里長及相關單位現地會勘，針對建議於學校退縮用地(靠河南路側)增設駐車彎(長度約 50M、寬度 2.5M)及整條人行道鋪面(長度約 211M、寬度 2.5M)案，俟教育局 111 年度代辦經費「臺中市各級學校退縮騎樓地及無遮簷人行道修繕改善工程」確定各校所提修繕需求彙整納案評估後辦理。另施作駐車彎處涉路樹(6 株黑板樹)移(換)植計畫已陳送本局景委會排審，預計 4 月上旬開會，並俟會議紀錄賡續辦理。
		南屯區公所	10-10	配合辦理。
21	八-(十一)大同里游月珠里長：大進公有停車場位於本里，請市府研議本里居民優先承租停車場之可行性。	交通局	11-11	一、查南屯區大進停車場現況為本局依據「臺中市公有停車場委託民間經營自治條例」，委由汎揚興業有限公司經營(經營期限:110 年 6 月 11 日至 113 年 5 月 31 日)，並依規定發售停

臺中市政府第 527 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 03 月 29 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				<p>車月票。考量公有路外停車場為公共設施，應開放周邊來往所有大眾使用，故僅發售一定額度之月票，並為使月票發售公平、合理，並兼顧全體市民利益為原則，採 6 個月公開抽籤販售，以維民眾皆有機會享有購買月票停車格位之權利。</p> <p>二、有關里長所提當地里民優先購買月票一節，本局將視當地停車需求及月票販售情形，逐步調整月票販售比例及方式。</p>
		南屯區公所	11-11	配合辦理。

貳、研究計畫及府列管標案辦理情形

一、研究計畫

111 年 1-3 月份臺中市政府委託研究案執行進度列管月報表

110 年度

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查完成日期					研究經費(千元)	辦理情形	執行進度	管考建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
110	01	110 年度臺中市身心障礙福利生活需求調查研究案	社會局	社團法人中華社會福利協會	姚奮志	110/2/1	111/6/30	110/2/1	110/4/30	110/6/30	111/4/15	111/6/30	842	受疫情影響，於 110 年 7 月 15 日辦理契約變更，履約期間延長至 111 年 6 月 30 日，刻正進行資料分析，並已預訂於 111 年 4 月 15 日召開期末審查會議。	符合	繼續列管

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期報告審查完成日期					研究經費(千元)	辦理情形	執行進度	管考建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
110	02	歷史建築豐原郡附屬官舍修復及再利用計畫	秘書處總務科	中華大學財團中華大學	李奕樵	110/10/31	111/11/30	110/10/31	-	111/04/30	111/07/31	111/11/30	1,400	本處已於110年10月底議價，11月11日簽約，受託機構於11月30日報送工作計畫書，本處於12月中旬進行書面審查，並於111年1月5日回函審查結果。受託機構於3月17日提送期中報告書，3月30日進行審查。	符合	繼續列管

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查完成日期					研究經費(千元)	辦理情形	執行進度	管考建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
110	03	探尋臺中盆地客家鄉賢足跡案(西屯、北屯、大雅、神岡、潭子客家生活與產業文化資源調查研究)	客委會 規劃推展組	社團法人 台灣環境 景觀學會	賴純絃	110/11/10	111/11/30	110/11/10	111/3/31	111/7/15	111/11/15	111/11/30	2,000	1. 本案於 110/9/7 上網公告，9/22 開標，9/30 辦理評選會議，10/28 決標，11/10 簽約。 2. 本案於 110/12/27、111/1/13、1/14 分別於潭子、神岡、大雅、北屯、西屯區各辦理 1 場地方共識會議。 3. 111/2/8 承攬廠商函送期	符合	繼續列管

111 年度

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查完成日期					研究經費(千元)	辦理情形	執行進度	管考建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
111	01	臺中市在地協力組織合作機制之建立與實作委託研究計畫	研考會	國立暨南國際大學	梁鎧麟	111/3/28	111/12/31	111/3/28	111/5/20	-	111/12/15	111/12/31	980	本案已於 111 年 3 月 28 日辦理議價並決標，俟廠商提送研究工作計畫書初稿後辦理期初審查會議。	符合	繼續列管

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查 完成日期					研究經費 (千元)	辦理情形	執行進度	管考 建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
111	02	臺中市政府「民眾進線1999 反映事項趨勢數據分析」研究	研考會	國立中興大學	袁鶴齡	111/03/28	111/12/31	111/03/28	111/04/30	111/08/31	111/12/20	111/12/31	950	預計 111.04.15 召開期初審查會議。	符合	繼續列管

二、府列管標案

臺中市政府 111 年 03 月份 府列管標案進度

資料下載時間：1110407

各月執行進度累計(比較)	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
111 年 3 月	458 件(90.33%)	22 件(4.34%)	1 件(0.20%)	7 件(1.38%)	19 件(3.75%)	507 件

(一)學校工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	49 件(90.74%)	3 件(5.56%)	0 件(0.00%)	2 件(3.70%)	0 件(0.00%)	54 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	109DD00398	教育局/國民小學/美群國小	美群國小附設幼兒園園舍合併活動中心共構興建工程	131,960	55	10	-45	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理細部設計預算書圖審查作業
2	109DD00164	教育局/國民小學/樂業國小	臺中市東區樂業國民小學新建幼兒園園舍建築工程	76,610	55	40	-15	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：0 次 尚未取得建照，與鄰民房工程界面處待協調，筏基處電力管線遷移辦理
3	111DD00065	教育局/國民中學/大甲國中	臺中市立大甲國民中學活動中心暨手球館興建工程	112,640	30	25	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 業於 111 年 3 月 15 日至 21 日辦理公開閱覽，目前發包程序會辦中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
4	106DD00 026	教育局/國民中學/外埔國中	臺中市立外埔國民中學老舊校舍拆除重建工程	146,612	100	98	-2	流廢標次數：2次， 期程修改次數：1次 目前積極辦理竣工結算中，承商在2月10日檢送竣工結算明細至監造單位，2月11日由監造送交教育局審核，2月15日因資料有誤被教育局退還，承商之後已在3月25日再次發文將修正後之竣工結算明細表送交監造單位審核。
5	106DR00 033	教育局/市立高中職/西苑高中	西苑高中老舊校舍改建暨校園新建工程-第一期	323,400	95	94	-1	流廢標次數：4次， 期程修改次數：2次 (1) A棟1F走廊地坪磨石子磚鋪貼施作。 (2) A棟各樓層機水電設備安裝施作。 (3) A棟1F辦公室流理臺安裝施作。 (4) A棟1F廁所地坪打底貼磚施作。 (5) A棟2F~4F陽台管道間沖孔鋁板安裝施作。 (6) B棟B1F環氧樹脂耐磨地坪施作。 (7) 南側景觀結構牆泥作打底、抵石子施作。 (8) 南側景觀緣石、鋪面磚鋪設施作。 (9) 東側景觀土方整地。 (10) 西側景觀排水溝工程施作。 (11) 北側景觀邊坡欄杆安裝施作。
6	107DD00 040	教育局/國民中學/神圳國中	臺中市立神圳國民中學多功能活動中心暨非營利幼兒園教室興建計畫	89,920	92	92	0	流廢標次數：10次， 期程修改次數：2次 107/3/21完成建築師遴選，11/9基本設計審議會議，108/1/7研考會同意備查，4/16第2次細部設計審查會，5/15預算書及細部設計圖說同意備查，108/8/15、8/23流標，9/24減項發包後再上網，10/9及10/22均流標。11/19日第2次修正後再上網，12/4、12/12、12/31均流標，109/1/20第3次流廢標檢討會議，2/14、3/3均流標。4/1辦理第4次流廢標檢討會議，工期從400天延長為450天。5/6辦理第5次流廢標檢討會議，6/18流標，109/7/2由連信營造有限公司得標，標價：81,400,000元。109/10/29開工。(童健程建築師事務所)
7	106DD00 190	教育局/國民中學/雙十國中	臺中市立雙十國民中學活動中心(含幼兒園暨地下停車場)新建工程	235,024	95	95	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 本案驗收合格，刻正申請外水水電及辦理勞務委設費用結算中。
8	106DD00 321	教育局/國民小學/社口國小	臺中市神岡區社口國民小學西棟大樓新建工程	79,200	92	92	0	流廢標次數：4次， 期程修改次數：2次 1、弱電設備安裝及拉線結線。2、工區周圍景觀整地。3、1、

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								2F 教室天花板骨料安裝。4、管道間槽鐵骨料安裝。5、既有土丘餘土運出。6、1F 中庭磨石子地磚鋪貼收尾。7、樓層伸縮縫施工安裝。8、停車格 AC 施作。9、空心磚疊砌。
9	106DD00 050	教育局/國民小學/龍港國小	臺中市龍井區龍港國民小學 A、C 棟校舍拆除重建工程	60,166	98	98	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 工程尾款已於 110 年 2 月 5 日支付
10	108DD00 066	教育局/市立高中職/臺中高工	臺中高工-新實習大樓新建工程	199,926	95	95	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 2 月 14 日辦理正式驗收，3 月 16 日複驗
11	108DD00 307	教育局/市立高中職/西苑高中	西苑高中老舊校舍改建暨校園新建工程-第二期	192,275	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案預先管控期程，須待第一期工程完成後始有實際進度。
12	109BF00 021	建設局/新建工程處/建築工程科第一股	成功國中老舊校舍整建及活動中心暨公有地下停車場新建工程委託規劃設計監造技術服務	251,342	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
13	111DF00 154	建設局/新建工程處/建築工程科	成功國中老舊校舍整建及活動中心暨公有地下停車場新建工程	251,342	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 111 年 3 月 9 日第 2 次流標（4 家領標，無廠商投標），經建築師初步分析流標原因為：營建材料成本及施工人員工資上漲。已於 3 月 18 日先行召開本局流廢標會議（學校校長及教育局、交通局皆有與會），請建築師配合後續本府 3 月 24 日流廢標檢討會議檢討修正後於 111 年 4 月 8 日前修正預算書圖，續辦後續上網簽辦作業。
14	110DD00 027	教育局/國民小學/樹德國小	臺中市南區樹德國小新設學校工程	199,800	80	80	0	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：0 次 1. 地下室區女兒牆及電梯井頂蓋結構施作。2. 淺基區 RF 柱牆及斜屋頂結構施作。3. 4F 窗框防水施作及外牆吊線。4. 工區 1F 南向守衛室及擋土牆基礎結構施作。
15	110DD00 343	教育局/國民中學/大道國中	臺中市立大道國民中學中正堂校舍拆除重建暨水土保持工程	60,022	25	25	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 擬辦理公開閱覽
16	110DD00 357	教育局/國民中學/四	臺中市立四張犁國民中學非營利幼兒	57,630	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		張犁國中	園-新建公共化幼兒園園舍工程					1. 設計單位於 111 年 2 月 16 日到市府辦理第二次複審, 近日後續都發局需會辦教育局、經發局、民政局。 2. 教育局營繕工程科已完成招標案公開閱覽。於 111 年 3 月 2 日辦理第一次招標開標, 無廠商投標致流標。 3. 於 111 年 3 月 9 日辦理第二次招標開標, 無廠商投標致流標。 4. 教育局於 111 年 3 月 17 日辦理第 1 次流廢標檢討會, 亦請建築師事務所準備檢討方案及趕辦預算修正。
17	111DD00004	教育局/國民小學/大甲區文昌國小	臺中市大甲區文昌國民小學活動中心興建工程	51,200	25	25	0	流廢標次數: 0 次, 期程修改次數: 0 次 準備招標
18	111DD00057	教育局/市立高中職/長億高中	長億高中-圖書館資訊暨教學大樓新建工程	168,230	40	40	0	流廢標次數: 1 次, 期程修改次數: 0 次 製作契約書及開工前協調
19	111DD00058	教育局/國民小學/陳平國小	臺中市北屯區陳平國民小學體育館暨多功能市民活動中心興建工程	60,000	10	10	0	流廢標次數: 0 次, 期程修改次數: 0 次 1. 依據 111 年 3 月 18 日中是較密字第 1110022625 號函, 111 年度 3 月份標案進度管制會議紀錄, 本案工程經費已核定, 請學校先新增工程標案後, 正式公文報局申請將委設案併入工程案。 2. 已新增工程標案: 3. 已正式公文報局申請併案: 111/03/18 陳小總字第 1110001424 號函
20	109DD00191	教育局/國民小學/梧棲國小	臺中市梧棲區梧棲國小西棟大樓拆除重建	122,896	40	40	0	流廢標次數: 1 次, 期程修改次數: 0 次 110 年 9 月 29 日決標予騰駿營造有限公司, 決標金額為新臺幣 9,660 萬元整 110 年 10 月 26 日簽約
21	110AD00060	教育局/國民小學/北勢國小	北勢國小-臺中市學校教室冷氣設備裝設採購案	960,309	40	40	0	流廢標次數: 0 次, 期程修改次數: 0 次 履約中
22	110AD00177	教育局/市立高中職/神岡高工	臺中市立神岡工業高級中等學校 CNC 臥式車床、CNC 銑床及其他設備採購	29,970	40	40	0	流廢標次數: 0 次, 期程修改次數: 0 次 111.3.31 辦理驗收程序

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
23	109DD00 382	教育局/國民小學/九德國小	臺中市烏日區九德國小興建幼兒園舍工程	57,630	40	40	0	流廢標次數：3次， 期程修改次數：0次 3月22日工程順利決標
24	109DD00 438	教育局/市立高中職/中港高中	中港高中專科教室大樓及學生宿舍興建工程	99,100	71	72	1	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 1. 4F 梁版結構工程 2. 4F 柱牆結構工程 3. 4F 柱牆水電配管工程 4. 2F 配線工程
25	109DD00 154	教育局/國民小學/梧棲區中正國小	臺中市梧棲區中正國民小學仁愛樓拆除重建工程	74,352	91	92	1	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 周邊整地及室內裝修
26	109DD00 175	教育局/國民小學/廬子國小	臺中市北屯區廬子國民小學第二期校舍新建工程	338,616	58	59	1	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 一、110年7月7日決標。 二、110.8.19 整體品質計畫第一版審查。 三、110.8.4 完成簽約 四、110.9.24 辦理動土典禮 五、110.10.27 廠商報開工 六、110.11.10 土方開挖 七、基礎鋼筋綁紮、連通管施工 八、AB棟 B1FL 模板、鋼筋、水電配管及混凝土搗築作業 九、B1F 結構體施工 十、AB棟 1FL 樑版模版、配管工程及鋼筋施工
27	109DD00 187	教育局/國民小學/大雅國小	大雅國小107年度改善及充實教學環境設備-和平樓拆除重建工程	83,959	77	79	2	流廢標次數：4次， 期程修改次數：0次 內外牆泥作粉刷打底及吊線、防水施作、水電各樓層線路拉設及平頂油漆批土。 因疫情影響，出工人數無法依正常，故有展延工期1個月。目前正進行變更設計程序辦理中，並持續調整各工項工班進場人數。
28	109DD00 165	教育局/國民小學/南陽國小	臺中市南陽國小和平樓拆除重建工程	111,945	57	59	2	流廢標次數：3次， 期程修改次數：0次 本月工程概要：1. 土方回填。2. 基礎工程(鋼筋綁紮、模板組立、混凝土澆置)

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
29	106DD00 289	教育局/國民中學/后里國中	臺中市立后里國民中學綜合活動中心新建工程	70,000	86	88	2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 配電盤安裝，舞台地坪打底，水溝施作
30	109DD00 331	教育局/國民小學/旭光國小	臺中市烏日區旭光國民小學第二期校舍興建工程	174,876	90	92	2	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 一至四樓外牆塗料噴塗、一至四樓照明設備安裝及廁所汗水吊管 四樓花台防水施作、二至屋突層欄杆安裝、一樓排水溝施作、水 塔安裝、地下室發電機安裝、地下室整體粉光、地下室至四樓鋁 製線槽拉線、一至四樓馬桶安裝、泵浦安裝、廁所明架天花板窗 簾盒施作、二至四樓洗手台落水頭安裝、一至三樓蜂巢板門安裝、 二至四樓地坪及外牆伸縮縫安裝、一至四樓鋁門窗塞水路
31	105DD00 193	教育局/市立高中職/龍津高中	龍津高中--龍津國中改制高中第一期綜合教學大樓工程	178,675	95	98	3	流廢標次數：6次， 期程修改次數：0次 已於108年1月15日開工，已於109年12月31日申報竣工， 已完成驗收並辦理經費核結中。
32	107DD00 348	教育局/國民中學/大雅國中	臺中市立大雅國中小老舊校舍拆除重建工程(第二期)	63,851	95	98	3	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 本市法制局於111/02/08於第一次調解，俟收到調解成立書後 辦理結案付款事宜。
33	107DQ00 007	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	臺中市歷史建築「潭子國小日式校舍」修復暨再利用工程(含監造及工作報告書)案	86,410	95	98	3	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 本案已於111年3月10日會同潭子國小辦理點交完成。預定於 111年4月8日由勞務單位提送結案工作報告書，後續將辦理 勞務驗收及結算。
34	106DD00 060	教育局/國民小學/龍津國小	臺中市龍井區龍津國民小學106-108年度老舊校舍拆除重建工程(含委託規劃設計監造技術服務)採購案	113,256	95	98	3	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 目前申請解列中。
35	106DD00 062	教育局/國民小學/梧	梧棲國小北棟教學大樓B棟拆除重建工	68,310	86	89	3	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		棲國小	程					3月29日預定進度:78.039%實際進度:84.232% 1.地坪磨石子地磚工程 2.平頂油漆工程 3.廁所牆面貼磁磚 4.機電配管配線及設備安裝
36	106DD00 048	教育局/國民中學/大雅國中	臺中市立大雅國民中學老舊校舍(至善樓、平和樓)整建工程	94,050	95	98	3	流廢標次數:1次, 期程修改次數:1次 本市法制局於111/02/08於第一次調解,俟收到調解成立書後辦理結案付款事宜。
37	106DD00 100	教育局/國民小學/東陽國小	東陽國民小學教學大樓拆除重建工程	99,800	95	98	3	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 使用執照申請中
38	106DD00 110	教育局/國民小學/龍海國小	臺中市龍井區龍海國民小學106-108年度老舊校舍拆除重建工程	145,584	91	94	3	流廢標次數:2次, 期程修改次數:0次 設施復舊及工項收尾
39	109DD00 162	教育局/國民小學/太平區新高國小	臺中市太平區新高國民小學二期校舍及活動中心新建工程案	356,337	56	59	3	流廢標次數:3次, 期程修改次數:0次 教學大樓B1F工程施作。樓板(混擬土灌漿)柱、牆工程(鋼筋綁紮、模板組模)水電配管
40	109DD00 142	教育局/國民小學/宜欣國小	宜欣國小活動中心新建工程	70,000	95	98	3	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 2/25 驗收完畢
41	108DF00 264	建設局/建築工程管理科/	臺中市立新國民中學活動中心暨地下停車場興建工程	215,400	25	30	5	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案已於110年11月9日核定細部設計預算書圖,並於110年12月30日上網公告,經111年2月8日、2月15日開標,均無人投標流標,已於111年2月25日召開流標檢討會議,經設計單位依會議結論於111年3月11日修正後報局續辦後續採購作業,已於111年3月23日重新上網公告招標,預計111年4月22日開標。
42	109DD00 173	教育局/國民小學/龍海國小	臺中市龍井區龍海國小北棟校舍拆除重建工程	129,163	20	25	5	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 北棟校舍預算書圖修正後辦理上網招標作業(111年3月17日流廢標檢討)

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
43	109DD00 516	教育局/國民小學/霧峰國小	霧峰國小-臺中市中小學電力系統改善工程(第26群)	65,506	93	98	5	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 已於3月10日驗收完畢，待結算經費。
44	110DD00 053	教育局/國民小學/建國國小	臺中市清水區建國國民小學綜合活動中心暨教學大樓新建工程	116,470	55	60	5	流廢標次數：5次， 期程修改次數：0次 臺中市政府教育局111年2月24日中市教工字第1110008171號函辦理第1期估驗付款事宜。 111年2月24日府授文資遺字第1110046668號函臺中市政府111年2月23日召開「本市疑似考古遺址『清水中社遺址』範圍內『臺中市清水區建國國民小學綜合活動中心暨教學大樓新建工程』發見考古遺物」現勘會議紀錄。 111年3月1日中市教工字第1110015643號函111年2月23日之機關工程督導紀錄。 111年3月10日建國小字第1110001441號函經發包後仍有經費需求項目經費概算表1式1份 111年3月11日中市教工字第1110018791號函備查111年2月23日召開第13次監造會議紀錄。 111年3月18日中市教工字第1110019453號函辦理第2期估驗付款事宜。 111年3月21日建國小字第1110001628號函「考古搶救發掘工作計畫書及經費預算表」總經費新台幣29萬元整。 111年3月22日中市教工字第1110023225號函備查111年3月9日督導之改善對策及結果報告。 111年3月22日中市教工字第1110023232號函備查第14次監造會議紀錄。
45	109DD00 190	教育局/國民小學/大甲國小	臺中市大甲區大甲國民小學行政大樓重建工程	174,306	69	75	6	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一二樓泥作 一二樓裝鋁框
46	106DD00 073	教育局/國民小學/公館國小	公館國小東棟校舍拆除重建工程	50,450	87	93	6	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 1. 截至本次會議前施做項目 (1) 線架安裝後佈線完成 (2) 水保竣工申請 3/18 會勘完成及使照申請 (3) 排水溝 3/14 完成 (4) 透水磚進料 (5) 講台公佈欄 (6) 樓梯扶手安裝完成 (7) 消防及電氣設備進料施工 2. 本次會議後兩週預計施做項目 (1) 消防設備安裝 (2) 使照申請 (3) 給水系統連結 (4)

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								透水磚施工(5)講台公佈欄明鏡(6)木地板施工(7)消防及電設備進料施工(9)搗擺安裝(10)泥作坡道打底及抵石子
47	109DD00 155	教育局/國民小學/梧棲區中正國小	臺中市梧棲區中正國民小學信義樓(含幼兒園)老舊校舍整建計畫工程	190,380	63	71	8	流廢標次數：3次， 期程修改次數：0次 二樓樑版鋼筋綁紮、水電配管
48	108DD00 310	教育局/國民小學/大德國小	臺中市梧棲區大德國小-多功能活動中心新建工程	97,200	20	30	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1. 本案工程採購案於111年3月25日辦理第一次開標，未達三家廠商宣布流標，預計7日後續辦第二次開標工作。
49	108DF00 141	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市大里區益民國小學生活動中心暨地下停車場興建工程	280,000	65	75	10	流廢標次數：6次， 期程修改次數：0次 2FL版模板組立
50	109DD00 180	教育局/國民中學/清水國中	清水國中「老舊校舍行健樓拆除重建工程」	142,547	40	55	15	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 111/3/9收環保局同意核准本校申辦事業廢棄物清理計畫書(核准字號B11103090008);111/3/18(清水總字第1110001792號)及111/3/29(清水總字第1110002139號)由本校通知承商工期順延計9日;111/2/22收承商報核保險乙事，教育局於111/3/15以中市教工字第1110020146號函送營造綜合保險單及雇主意外責任保險單;111/3/17收監造送候選綠建築證書相關用印文件，本校於111/3/21以清水總字第1110001880號函用印後擲還;111/3/8及111/3/22分別辦理第1、2次監造會議;111/3/14收承商控制性低強度回填材料送審，經教育局退回重審;111/3/14收承商模板工程分項計畫、施工架工程分項計畫，業經監造及教育局審查同意核定;111/3/21收承商止水帶材料送審、剩餘土石方清運處理計畫，業經監造及教育局審查同意核定;111/3/30收承商、監造提送工程施工督導改善對策及成果表，業已改善完成。
51	109DD00 158	教育局/國民小學/大忠國小	臺中市大肚區大忠國民小學南棟教室老舊校舍整建計畫工程	104,644	40	57	17	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 基礎工程：土方開挖工程、剩餘土石方運離、地質改良工程 機電工程：接地工程、筏基聯通管 結構體工程：BIF鋼筋綁紮、模板組立、混凝土澆築 1F基礎筏基鋼筋綁紮

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
52	109DD00525	教育局/國民中學/潭秀國中	潭秀國中-臺中市中小學電力系統改善工程(第10群)	51,035	77	95	18	流廢標次數：3次， 期程修改次數：0次 已完成驗收，刻正辦理結算事宜。
53	110DD00003	教育局/國民中學/崇德國中	崇德國中-臺中市中小學電力系統改善工程(第16群)	60,323	75	95	20	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 有關臺中市中小學電力系統改善工程(第16群)，本案施工廠商陸續至各校進行既設電力系統改善之配電盤安裝及電纜線配置。
54	108DD00055	教育局/市立高中職/臺中二中	臺中二中-藝教大樓新建工程	99,789	55	83	28	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 1. 車道版整地。 2. 車道版 P.C 預拌混凝土澆置。 3. 車道、版，鋼筋加工綁紮。 4. 車道版機電配管。 5. 車道、版，模板加工組立。 6. 車道版預拌混凝土澆置。 7. 車道牆，鋼筋加工綁紮。 8. 一層室內鋪貼磨石子地磚。 9. 三層男、女廁所貼壁磚。

(二)道路橋梁工程

進度	符合或提前	落後比率 ≤ 5%	5% < 落後比率 < 10%	落後比率 ≥ 10%	解除列管件數	合計
小計	31 件(83.79%)	5 件(13.51%)	0 件(0.00%)	1 件(2.70%)	0 件(0.00%)	37 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	109DF00256	建設局/新建工程處/土木工程科	溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路新闢工程	675,000	55	40	-15	流廢標次數：3次， 期程修改次數：1次 開工前置作業(生態檢核)籌辦中，含相關計畫書提送作業中，前已依契約規定撥付20%預付款

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
2	106DF00 423	建設局/新建工程處/ 土木工程科	臺中市捷運文心北 屯線機廠及車站區 段徵收工程(含委外 專案管理服務)-第 五工區	109,182	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 已於10/22報竣，訂於4/6初驗。
3	108DF00 212	建設局/新建工程處/ 土木工程科第一股	龍井區山腳排水上 游延伸段新闢橋梁 工程-4標	140,000	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 驗收中
4	108AF00 092	建設局/土 木工程管 理科/	臺中大肚-彰化和美 跨河橋梁計畫委託 技術服務	86,250	98	95	-3	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案刻正同步辦理公共工程經費審議、河川公地使用申請， 工程採購招標，戮力以111年度開工為目標積極推動，分項 辦況如下： 1、公共工程經費審議：經營建署中工處兩次審查後，本局於 111年3月21日提送修正版經費審議資料。 2、河川公地使用申請：經水利署三河局審查後，本局於111 年1月26日提送修正版河川公地使用申請書。 3、工程採購招標：本局於111年3月11日召開採購工作及 審查小組會議後，刻正辦理工程招標作業。
5	108DF00 315	建設局/新 建工程處/ 土木工程 科	第14期市地重劃區 增設8公尺巷道及崇 德十路貫通台74號 橋下空間至昌平路 等工程	76,900	98	95	-3	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 刻辦理驗收作業
6	111DF00 121	建設局/養 護工程處/ 海線工程 隊	臺中市梧棲區文化 路一段(臺灣大道九 段至梧棲大排)道路 改善工程	55,500	59	57	-2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 進場施作中
7	111DF00 134	建設局/新 建工程處/ 土木工程 科	臺中市潭子聚興產 業園區計畫南側道 路(潭興路一段258 巷)拓寬工程	90,350	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 3月9日開工前品質宣導會議
8	111CF00 002	建設局/新 建工程處/ 用地科	霧峰區振興街118 巷打通工程(中正路 至振興街)	108,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 排定111年4月11日辦理第二次公聽會

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
9	111CF00003	建設局/新建工程處/用地科	太平區鵬儀路(精美路至精美路378巷)道路開闢工程	92,600	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 排定3/30日召開第一次公聽會
10	109BF00019	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區市政路(環中路至工業區一路)開闢工程委託設計監造技術服務案	130,212	80	80	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1標已於11月中旬修正後，目前待營建署及工程會基本設計經費審議結果配合修正及核定，2標部分河川公地已獲准許可，另穿越高鐵禁限建使用申請及穿越中山高部分使用計畫書及安全評估計畫部分刻由顧問公司委託第三公正單位外審，俟審議結果續開第2次細設審查會
11	109CF00002	建設局/新建工程處/用地科	市政路延伸(安和路至工業區一路)開闢工程(用地)	1,100,000	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已辦理完成。
12	099BD00008	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中生活圈道路系統建設計畫(公路系統)6年(98-103)計畫-烏日鄉中75-1線道路拓寬工程-委託規劃技術服務	2,000	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已辦理完成。
13	103BF00008	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路委託規劃設計暨監造技術服務案	220,000	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 已辦理完成。
14	110AF00005	建設局/新建工程處/土木工程科	110年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北屯、新社、東勢、和平等10區)	10,305	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約規定核派案件
15	110AF00007	建設局/新建工程處/土木工程科	110年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大甲、清水、沙鹿、梧棲、大安、外埔、龍井、大肚、烏日等9區)	10,305	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 陸續派工設計執行

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
16	110AF00018	建設局/新建工程處/土木工程科	110 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等 10 區)	17,985	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約規定核派案件
17	110AF00091	建設局/新建工程處/土木工程科	華南路以東銜接特三號道路工程委託設計監造技術服務案	18,167	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 契約執行中
18	110AF00101	建設局/土木工程管理科/	東勢—豐原生活圈快速道路環境監測工作暨環評專業諮詢委託技術服務	35,074	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 契約執行中
19	109DF00158	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市清水區清水火車站人行跨站天橋工程案	63,495	56	56	0	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：2 次 PC 樁施工
20	111A726009	后里公所/公用及建設課/	111 年度后里區全區公共設施改善工程(開口契約)-委託技術服務案	30,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案委設於 111 年 3 月 28 日開工，進行預算書圖製作事宜
21	110CF00009	建設局/新建工程處/用地科	北屯區崇德十九路延伸至更生巷 25M 計畫道路開闢工程(用地)	504,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 私人地已全數完成用地取得，刻正辦理有償撥用
22	110CF00012	建設局/新建工程處/用地科	南區德吉街延伸打通工程(建國南路至德祥街)	210,450	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 案內地上物已請土木科於道路工程施作時併同拆除
23	110CF00013	建設局/新建工程處/用地科	南區德富路跨柳川橋梁新建暨德富路及樹德一巷打通工程	382,738	60	60	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 3 月 30 日已完成點樁，並分割造冊。 5 月 25 日第一次公聽會因疫情嚴峻延期，已於 9 月 6 日開第一次公聽會，10 月 5 日已開第二次公聽會，11 月 30 日召開協議價購會議。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								已有 30 人簽回協議價購契約書並於 2 月 18 收權狀，目前 29 人產權移轉辦理中，另有 3 人簽回協議價購契約書，將另行用印並收權狀。
24	110CF00016	建設局/新建工程處/土木工程科	太平區永成北路 66 巷(永成北路 66 巷 1 弄至長億北街)道路打通工程	278,324	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 11 月 1 日點樁，地所分割造冊已完成，已於 1 月 19 日開第一次公聽會，待長官指示開第二次公聽會。
25	110CF00017	建設局/新建工程處/用地科	第 14 期市地重劃區聯外道路庄美街(細 12M-13)銜接后庄北路開闢工程	80,000	60	60	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 製作徵收計畫書中
26	110CF00019	建設局/新建工程處/用地科	華南路以東銜接特三號道路工程	350,000	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 111.2.17 點交樁位
27	110D725009	梧棲公所/農業及建設課/	臺中市梧棲區梧棲大排北岸人行環境建置工程	92,000	79	79	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 人行道地坪 1500M ² 施作 2. 路燈基座施作。 3. 側溝 1500M 施作
28	109DF00005	建設局/新建工程處/土木工程科	大里區南門橋拓寬工程暨聯外道路拓寬工程(中興路二段 822 巷至七中路)	170,000	81	82	1	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 1. A1, A2 橋台第二階段基樁施作 2. 第二階段基樁鋼筋籠施作 3. A1, A2 第二階段基礎開挖 4. A1, A2 第二階段基礎鋼筋綁紮及模板組立 4. A1, A2 第二階段基礎混凝土澆置
29	110DF00246	建設局/土木工程管理科/	太平區市民大道第二期道路開闢工程	99,900	63	65	2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 3/27 下雨休息，依約施作中
30	110DF00289	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市潭子區及大雅區雅潭路二、三段(昌平路四段~崇德路五段)路平及人行道改善工程	112,951	55	57	2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約工項施作中
31	109DF00233	建設局/土木工程管	大里區、霧峰區大里聯絡道高架橋下增	183,667	60	65	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		理科/	設平面道路工程(第一期)-「平面道路外側車道及側車道工程」					第一工區 110 年 3 月 14 日開工，110 年 11 月 26 日竣工，第二工區 110 年 9 月 1 日開工，按預定期程執行中（二工區 AC 鋪設）。
32	110DF00161	建設局/新建工程處/土木工程科	牛埔橋改建工程	108,700	60	68	8	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 封閉橋梁，施作 A1、A2 橋台擋土支撐
33	111CF00001	建設局/新建工程處/用地科	神岡區神圳路 30 巷至神清路 54 巷周圍巷道打通工程	98,310	40	50	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 111 年 2 月 15 日召開第二次公聽會。
34	110CF00001	建設局/新建工程處/用地科	西屯區市政路延伸(安和路至環中路)開闢工程(用地)	1,720,000	50	60	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 持續收到部分土地所有人同意協議價購契約書，俟土地移轉完成辦理發價作業
35	111DF00148	建設局/新建工程處/土木工程科	神岡區圳前路開闢工程(神岡交流道至厚生路)	170,002	30	40	10	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 3/14 決標
36	108DF00299	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中都會區鐵路高架捷運化沿線 5 處(圓環北路、太原路、建成路、國光路、五權路)地下道填平工程-第二標(國光路、五權路)	136,780	79	98	19	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 結算中
37	110CF00008	建設局/新建工程處/用地科	神岡區中正南街 80 巷至三民南路 8M 計畫道路打通工程	154,630	60	95	35	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 剩餘一位土地所有權人正辦理產權移轉中

(三)交通工程

進度	符合或提前	落後比率 ≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率 ≥10%	解除列管件數	合計
小計	7 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	7 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	101AC01008	交通局/交通規劃科/	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯延伸線後續可行性研究	10,000	95	95	0	流廢標次數：3次， 期程修改次數：6次 1、110年9月22日交通部陳報本計畫至行政院續審。 2、110年12月30日交通部函復提供行政院審查意見，請市府再檢討修正。 3、預計111年3月底陳報中央續審。
2	104DG00026	交通局/公捷處/智慧機電工程科	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線設計畫-CJ900機電系統工程	10,908,000	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：4次 1.捷運綠線於110年4月25日營運通車。2.CJ900標系統可用度驗證測試於111年1月完成。3.CJ907標可靠度及維修度驗證測試於110年12月完成。4.CJ900及907標分別於3月及2月啟動初驗。
3	104DG00028	交通局/公捷處/設計工程科	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線設計畫-CJ930標G10至G17站及全線電梯/電扶梯區段標工程	8,377,000	98	98	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：4次 108年10月25日已竣工，目前辦理驗收作業，相關驗收作業期程如下： 1.CJ930A標已於110年2月4日完成驗收，並於110年2月8日將橋下相關設施移交各單位。 2.CJ934A標正驗複驗已於109年7月31日完成。 3.IJXX14標正驗複驗已於110年12月14日完成。
4	104DG00035	交通局/公捷處/設計工程科	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線設計畫-CJ920標G3至G9站及全線環控系統區段標工程	7,676,000	98	98	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 108年11月27日已竣工，相關驗收作業期程如下： 1.CJ920A標驗收於109年2月27日啟動，於110年2月3日完成。 2.CJ924A標驗收於109年5月15日啟動，於109年12月22日完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								3. IJXX15 精進標已於 110 年 7 月 13 日啟動，於 110 年 11 月 26 日完成。
5	110AG00 049	交通局/交通規劃科/	110 年度中彰投聯合交通協控計畫	24,800	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1、本案於 110 年 7 月 16 日上網公告，於 110 年 8 月 10 日上午 9:30 開標，已於 110 年 8 月 18 日辦理本案評選作業，並於 110 年 9 月 3 日完成議價程序。 2、本案已於 110 年 9 月 22 日決標。本案廠商已於 110 年 9 月 28 日提送工作執行計畫書，本局並已於 110 年 10 月 19 日核備工作執行計畫書，本局並已於 110 年 11 月 18 日向交通部請領第一期款共 744 萬元，獲交通部同意撥款後本局已於 110 年 12 月 14 日完成第二期款付款作業。 3、本案廠商已於 111 年 1 月 13 日提送期中報告書、111 年 1 月 26 日前提送修正報告書予本局，本局訂於 111 年 4 月 8 日召開期中審查會議。 付款進度：110 年 12 月 14 日完成撥付第一期款 7,440,000 元
6	110DG00 001	交通局/停管處/設施工程課	臺中市大肚區文中二幼兒園地下停車場新建工程	117,000	30	30	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 1. 「細部設計報告書」：基設核定後 40 日曆天內提送，預計於 111.04.04 前提送。 2. 「多目標申請報告書提送」：設計單位已於 111.03.02 提送，經專管單位審核後於 111.03.07 函送本處，於 111.03.16 函轉教育局備審。 3. 「都市設計審議報告書」：設計單位已於 111.03.02 提送，經專管單位審核後於 111.03.07 函送本處，於 111.03.24 檢退修正。 4. 考慮本案期程，都市設計審議將採專案審議方式辦理。 5. 本案標案管考期程刻正簽辦修正中。
7	108DG00 037	交通局/停管處/設施工程課	臺中大車站計畫-立體停車場暨轉運中心新建工程	1,200,000	5	30	25	流廢標次數：5 次， 期程修改次數：1 次 1. 本案「基本設計」、「公共設施用地多目標使用計畫書」、「交通影響評估」、「都市設計審議報告書」及「細部設計報告」(含預算書圖)均已核定在案；另本工程經 110.09.30 召開「採購決標原則審查會議」採最有利標方式招標。 2. 本案於 110 年 12 月 7 日、110 年 12 月 14 日、111 年 2 月 8 日及 111 年 2 月 15 日召開資格標無廠商投標，現依專管及規設單位研評改變假設工程擋土工法，已於 111 年 2 月 24 日辦理第

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								五次上網(重大變更)。111年3月23日開標僅1家廠商致流標；111年3月29日再次開標，1家廠商投標，資格審查合格；111年3月30日召開評選會；111年4月1日工程決標。

(四)水利工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	34件(94.44%)	1件(2.78%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	1件(2.78%)	36件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	107DD01 203	水利局/污水工程科/	臺中市大里區污水下水道系統主次幹管及揚水站工程(1)-文心南路	176,850	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已辦理完成。
2	108DD01 138	水利局/水利規劃防災科/	東大溪水環境及鄰近區域環境改善工程	262,620	100	98	-2	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 1.主要工項：礮間處理機房、礮間池槽、排洪截流管涵、景觀環境營造、東大溪故事館裝修。 2.本案於110年8月21日完工、110年11月22日驗收完成。 3.已簽准結算付款作業，並於2月21日函文向補助單位環保署請撥尾款作業，中央已於3月31日來函通知撥付尾款入庫，將儘速撥付廠商。
3	108DD01 136	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-4)-向上民生等鄰近區域	146,340	98	98	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 本工程已於110年12月28日辦理報竣，並於111年1月25日辦理正驗。後續辦理工程結算作業。
4	110AD01 016	水利局/水利養護工程科/	110年度本市各抽水站、滯洪池、水閘門及各周邊設施維護保養操作及管	24,210	98	98	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理驗收結算事宜。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			理委託專業服務					
5	110DD01057	水利局/污水設施科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程(含營運維護)	3,267,261	25	25	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 本案於110年6月1日上網公告，並於同年7月22日召開評選委員會，刻正辦理評選委員會結果。 2. 本案已於110年8月6日決標得標廠商山林水環境股份有限公司。 3. 廠商已於110年9月9日完成本案訂約及同年9月10日廠商提送開工報告本局同意開工。 4. 統包廠商依據本案契約規定刻正辦理提送基本設計及人員組織計畫。 5. 本案基本設計委員審查會已於110年11月25日辦理決議修正後原則通過，後續基本設計報告修正後已第二次再提送營建署核備。 6. 已完成提送文資處審查營埔遺址搶救挖掘計畫，後續於111年3月29日召開里民說明會。 7. 刻正辦理鑽探挖掘調查及路證相關事宜申請。 8. 統包廠商刻正辦理用地取得。
6	110DD01093	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-9)-大進街及公益路以南等鄰近區域	276,920	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 已於111年3月17日重新上網公告，訂於111年4月12日開標。
7	110DD01106	水利局/雨水下水道工程科/	臺中市梧棲區大智路二段雨水下水道改善工程(第二期)	164,168	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本工程110/10/21提送基本設計書圖，本案已於11/22上網公開閱覽，已完成工程上網招標作業，12/14開標結果流標(2家投標，未達3家)，12/21第二次開標2家廠商投標並保留決標，並於12/29完成決標，因本案目前因補助經費問題尚需與營建署協調解決，爰目前本案暫緩執行。
8	111DD01020	水利局/污水設施科/	臺中港特定區污水下水道系統-S主幹管工程(一)	301,571	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 111年3月18日完成評選由高輝營造工程股份有限公司序位第一(序位合計值最低)。 2. 111年3月29日決標。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
9	108DD01 096	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程 7-7(進化北路及梅川東路等區域)	212,160	98	98	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 本案於110年12月28日辦理竣工，本案於111年1月25日辦理正式驗收，並於111年1月25日驗收合格，目前辦理工程結案中。
10	104BD01 049	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10)委託設計及監造服務	106,049	80	80	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 10-7、10-10 施工中，10-1、10-4 驗收完成正辦理結案程序， 10-8、10-9 標辦理招標程序
11	105BD01 042	水利局/污水工程科/	臺中市水涵污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	64,981	80	80	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、水滴1標：已完工。 二、水滴2標：已完工。 三、水滴3標：已竣工，請款決算中。 四、水滴4標：已完工。 五、水滴5標：已於110.06.15開工。
12	105DD01 235	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水0K+000-0K+600治理工程併辦土石標售及代辦之共同管溝工程	199,970	98	98	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：3次 已於110年10月14日報竣，並於110年11月23日驗收合格，目前刻正辦理工程結算中。
13	106BD01 041	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	62,226	80	80	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 建成1：已於108年02月26日開工，已於111年1月17日辦理竣工，111年2月18日驗收完成。 建成2：已於110年11月18日開工。 建成3：暫緩發包。
14	106BD01 043	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期管線暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務案	88,084	80	80	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 豐原用戶接管一標於108年6月27日辦理第二次細部設計審查會，審查結果修正後通過，因配合7月23日「臺中市污水下水道建設研會議」調整發包策略修正設計成果，營建署於10月14日函文修正後備查，最有利標招標方式已簽准，並於10月18日公開預覽(10/18~10/22)，公開閱覽已完成，已於11/7上網招標，12/3開標未達規定家數(僅1家投標)流標，於12/10第二次公開開標計3家廠商投標，於12/17評選會議完成，於12/30決標。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								<p>2. 豐原第四標主次幹管細部設計審查會，已於109年2月24日辦理完成，審查結果修正後通過。</p> <p>已於109年5月7月檢送豐原第四標主次幹管細部設計成果予營建署備查，營建署於109.6.18檢還，於109.6.20函文設計單位請其依審查意見進行修正後109.6.29檢送本局，細設成果(修訂二版)已於7/10再函送營建署，營建署已於109.8.27備查，公開閱覽已於109年10月8日完成，已於109年10月30日公開招標，已於109年12月2日辦理評選會議，已於12月17日決標，已於110年1月28日開工。</p> <p>3. 豐原大道後續工程(已完成結算付款相關事宜、已完成勞務案驗收及付款相關事宜)、第一標用戶接管工程(實際進度52.45%)及主次幹管第四標(實際進度21.65%)持續辦理監造作業。</p> <p>4. 已於110/11/23函文佳綸公司於110/12/1啟動第2標用戶接管細部設計，佳綸公司於110/12/30提送第2標用戶接管細部設計報告等資料，辦理清溪計畫接管對象會勘，111/2/7提送第2標用戶接管細部設計報告(修正版)等資料，111/03/28辦理第2標用戶接管工程執行方案工作會議。</p>
15	106BD01049	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9)委託設計及監造服務	50,142	100	100	0	<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已辦理完成。</p>
16	107BD01008	水利局/污水設施科/	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	54,659	80	80	0	<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 第一標已於109/12/29決標，第二標已於110/4/1決標。</p>
17	107DD01120	水利局/水土保持工程科/	筏子溪景觀環境營造(車路巷橋-永安橋及礫間淨化)	163,199	100	100	0	<p>流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 已辦理完成。</p>
18	108DD01134	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-7)-美村路及五權五街等鄰近區域(專案標)	219,680	86	87	1	<p>流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次</p> <p>一、工程總施作項目：(標案合計施作長度及總接管戶數)</p> <p>(1) 推進工程：897m (2) 明挖工程：11280m (3) 接管戶數：4173戶</p>

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								二、目前施作項目:(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程:1220.2m (2) 明挖工程:13256.5m (3) 接管戶數:1769戶
19	110DD01025	水利局/污水設施科/	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1-2)-宜昌路等鄰近區域	374,300	56	57	1	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 (1) 已於110/04/01決標,已於110/06/23開工,預定完工日期113/10/14,預定進度:1.52%,實際進度:3.81%。 (2) 工區施工資訊:溪洲西路工作井立坑、建築物試水調查及配合市民大道施工。
20	109DD01071	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期-主次幹管工程第四標(專案標)	319,689	63	64	1	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 (1)主要施工項目:以推進及明挖方式埋設主次幹管與分支管。 (2)目前施作項目:a.南陽路推進作業已於110/6/15進場,立坑及推進中,短管推進直徑600mm:已完成262m,短管推進直徑800mm:已完成266m。 b.豐勢路一段(往東勢方式)明挖段已完成明挖埋管(405m)並創封完成(405m)c.東仁街立坑及推進,短管推進直徑500mm:已完成155m
21	109DD01087	水利局/污水工程科/	臺中市大里區污水下水道系統主次幹管及揚水站工程(3)-揚水站	109,130	68	70	2	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 (一)總施工工項:揚水站.管線工程。 (二)目前施工項目: (1)主體結構EL:36.3-38.7牆版梁模板組立。
22	109DD01001	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期管線暨用戶接管工程(1)-豐原大道及田心路等鄰近區域	326,864	74	76	2	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 一、工程施作總項目:(標案合計施作長度及總接管戶數)(1)推進Ø400mm:287m/333m 鋼套管推進800套400mm:28m/90m 明挖分支管Ø250mm212m/212m 明挖分支管Ø300mm787m/704m 明挖連接管Ø200mm21,192m/14270m(含後巷)(2)累計已接管戶數:1310戶 二、目前施作項目:(1)明挖工程:51m(2)本月已接管戶數:26戶
23	108DD01109	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接	244,650	87	89	2	流廢標次數:4次, 期程修改次數:0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			管工程(9-1)雙十路及南京路等鄰近區域					<p>一、工程總施作項目:(標案合計施作長度及總接管戶數)</p> <p>(1) 推進工程:733m</p> <p>(2) 明挖工程:11906 m</p> <p>(3) 接管戶數:4206 戶</p> <p>二、目前施作項目:(本月實際已施作長度及接管戶數)</p> <p>(1) 推進工程:382m</p> <p>(2) 明挖工程:3100 m</p> <p>(3) 接管戶數:500 戶</p>
24	108DD01110	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(一)-福雅路、永福路等鄰近區域(1-4)	243,950	87	89	2	<p>流廢標次數:0次，</p> <p>期程修改次數:0次</p> <p>一、工程總施作項目:(標案合計施作長度及總接管戶數)</p> <p>(1) 推進工程:2301m (2) 明挖工程:9281m (3) 接管戶數:4986 戶</p> <p>二、目前施作項目:(本月實際已施作長度及接管戶數)</p> <p>(1) 推進工程:2301m (2) 明挖工程:9113.5m (3) 接管戶數:5385 戶</p>
25	107DR00003	地政局/工程管理科/	臺中市第13期市地重劃區內滯洪池工程	180,000	84	87	3	<p>流廢標次數:5次，</p> <p>期程修改次數:1次</p> <p>1、文中小工區景觀工程</p> <p>2、公兼滯9工區景觀工程</p> <p>3、細兒兼滯2工區景觀工程</p> <p>4、公兼滯11工區景觀工程</p> <p>5、公兼滯10公區景觀工程</p> <p>6、細兒兼滯1工區景觀工程</p>
26	107DD01211	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1)-國光路及民意街等鄰近區域	230,000	94	98	4	<p>流廢標次數:1次，</p> <p>期程修改次數:0次</p> <p>111年1月17日竣工,111年2月18日完成驗收,後續辦理工程結算作業。</p>
27	110DD01033	水利局/污水工程科/	臺中市水湳污水下水道分支管網暨用戶接管工程(5)-同榮路等鄰近區域	205,630	60	65	5	<p>流廢標次數:0次，</p> <p>期程修改次數:0次</p> <p>一、工程總施作項目:(標案合計施作長度及總接管戶數)</p> <p>(1) 推進工程:1237m</p> <p>(2) 明挖工程:8053m</p> <p>(3) 接管戶數:2799 戶</p> <p>二、目前施作項目:(本月實際已施作長度及接管戶數)</p> <p>(1) 推進工程:590.8m</p>

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								(2) 明挖工程：1299.06m (3) 接管戶數：261
28	110DD01003	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-10)-大墩路及公益路以北等鄰近區域	286,950	59	64	5	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 一、工程總施作項目：(標案合計施作長度及總接管戶數)(1) 推進工程：1076m (2) 明挖工程：17047m (3) 接管戶數：5916戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數)(1) 推進工程：5533m (2) 明挖工程：2237m (3) 接管戶數：618戶 三、其他：工作井立坑、用戶接管、排水調查等。
29	108DD01141	水利局/污水工程科/	臺中市水滷污水下水道分支管網暨用戶接管工程(4)-后庄北路等鄰近區域	142,500	92	98	6	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於110年12月27日完成驗收，目前辦理結算中。
30	110DD01004	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9-4)國豐街及天祥街等鄰近區域	387,380	58	65	7	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、工程總施作項目：(標案合計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：2600m (2) 明挖工程：17920 m (3) 接管戶數：8812戶 二、目前施作項目：(本月累計實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：89m (2) 明挖工程：56m (3) 接管戶數：500戶
31	109DD01079	水利局/污水設施科/	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1-1)-12B主幹管及新光水資中心鄰近區域	246,900	69	77	8	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、工程總施作項目：(標案合計施作長度及總接管戶數)(1) 推進工程：1,769m (2) 明挖工程：8,973m (3) 接管戶數：1988戶。 二、目前施作項目：(本月累計實際已施作長度及接管戶數)(1) 推進工程：1,868.3m (2) 明挖工程：1,552.52m (3) 接管戶數：165戶
32	109DD01084	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程7-8(華美街二段及漢口路等	170,760	72	81	9	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、工程總施作項目：(標案合計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：5m

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			區域)					(2) 明挖工程：10103m (3) 接管戶數：4854 戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：0m (2) 明挖工程：472m (3) 接管戶數：916 戶 三、預計完工日期：111 年 11 月 4 日
33	109DD01 002	水利局/污 水設施科/	臺中市太平區西新 光污水管線及用戶 接管工程第三分標 (樹德路新光路等 區域)	240,220	86	95	9	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 111 年 1 月 10 日申報竣工並於 1 月 27 日完成正驗程序。 2. 111 年 2 月 16 日完成末次估驗程序，另簽辦後續工程結算事宜。
34	110DD01 034	水利局/雨 水下水道 工程科/	臺中市梧棲區大智 路二段雨水下水道 工程	120,000	86	95	9	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 本案工程已於 1 月中旬完工。 2. 目前辦理第一次變更設中-依會計室意見修正中，目前第三次會辦中，預計 111 年 3 月 30 日前完成變更設計及議價程序。 3. 本工程預計 111 年 4 月初申報竣工。
35	108DD01 099	水利局/污 水工程科/	臺中市水湳污水下 水道分支管網暨用 戶接管工程(3)-四 平路等鄰近區域	300,480	86	95	9	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、工程總施作項目：(標案合計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：3105m (2) 明挖工程：8802m (3) 接管戶數：2548 戶 二、目前施作項目：(本月累計實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：3105.2m (2) 明挖工程：8810.49m (3) 接管戶數：2897 戶
36	108DD01 108	水利局/污 水工程科/	臺中市大里區污水 下水道系統主次幹 管及揚水站工程 (2)-德芳路	195,280	75	90	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、工程總施作項目：(標案合計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：2040 m (2) 明挖工程：0m (3) 接管戶數：0 戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：1202m (2) 明挖工程：0m

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								(3) 接管戶數：0m

(五)水土保持工程

進度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5% $<$ 落後比率 $< 10\%$	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	合計
小計	2 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	2 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	110DD01 092	水利局/水土保持工程科/	臺中市北屯區大坑溪兩岸遊憩設施營造工程	92,074	61	61	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案主要工項：平面步道1400m、既有木棧道修繕1150m、光西吊橋及光正橋亮化工程、新建飲水思源廣場 目前施工工項：新建擋土牆70m、飲水思源廣場整地、平面步道整地等
2	109DF00 241	建設局/土木工程管理科/	臺中市太平區第一花園公墓第3座納骨塔園區水土保持工程	68,360	93	95	2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 植生工程施作

(六)公有建築工程

進度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5% $<$ 落後比率 $< 10\%$	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	合計
小計	60 件(86.95%)	6 件(8.70%)	1 件(1.45%)	1 件(1.45%)	1 件(1.45%)	69 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	107DH00014	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市梧棲區三民段社會住宅興建工程	1,085,312	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 已辦理完成。
2	106AH00047	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市梧棲區三民段社會住宅興辦計畫委託設計及監造技術服務案	33,845	98	85	-13	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 刻正辦理契約變更及智慧建築、綠建築標章申請
3	107DH00016	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區同榮段社會住宅興建工程	1,705,776	82	76	-6	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 A區8F結構體、B區7F結構體、C區11F結構體及裝修工程
4	107DQ00013	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	臺中市歷史建築大屯郡役所及臺中州廳附屬建築群修復及再利用工程	339,507	92	88	-4	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 本案已於111年3月31日同意展延第三次變更設計先行施作部分104日曆天(預定竣工日為111.08.31)，並同意展延，其展延預定進度83.12%、實際進度為83.37% 1. CF棟外牆面整修 2. CF棟外牆整修及牆面泥作粉刷 3. BCDE棟地坪工程 4. DEFH棟鋼構工程 5. F棟牆面工程
5	104DR00039	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美圖新建工程	3,200,000	77	74	-3	流廢標次數：1次， 期程修改次數：4次 分區進行地下室及車道(泥作、防水、水電、消防配管、油漆批土及輕隔間)、各棟(各層Deck版水電及消防配管、剪力釘、電鍍施作及混凝土澆置)施作、各棟防火披覆施工(清潔)。
6	103DD00055	建設局/新建工程處/建築工程科	大里國民運動中心興建工程	406,200	100	98	-2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：5次 (1) 本案109年11月9日竣工，109年11月12日竣工確認，目前累計估驗請款進度為99.49%(第25期)。點交後取得智慧建築及綠建築後辦理結算，俟結算後付款。 (2) 109年11月17日土建初驗，109年12月22日複驗合格；109年12月1日及4日機電初驗，110年1月5日複驗合格。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								110年1月21日取得使用執照。 (3) 綠建築標章申請案於110年8月4日及9日現地勘驗完成，運動局於110年10月12日向綠建築中心申請核發標章。 (4) 智慧建築申請承商已於110年12月26日回覆委員書審意見，相關審查意見於110年12月28日先行以電子郵件請監造單位於30日內補正，已於1月27日補正完成，建築中心已於111年2月23日辦理評定事宜，俟後續會議紀錄完成及繳款即可取得標章(預計4月底可取得)。 (5) 運動局已於110年10月9日辦理開幕營運中。
7	103DD00078	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市潭子國民運動中心新建工程	495,260	100	98	-2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 (1) 110年11月20日試營運，並於110年11月27日開幕。 (2) 111年1月6日綠建築標章評定會議通過(鑽石級)。 (3) 智慧建築標章已於111年2月23日評定現場勘查，現勘缺失補正相關資料已於111年3月11日繳交財團法人建築中心審查，已於111年3月22日召開智慧建築標章評定會議。
8	107DK00011	水利局/水利管理科/	臺中市烏日綜合社會福利館興建工程	100,000	100	98	-2	流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 110年11月5日驗收合格，於110年12月28日函文補助機關請款，目前補助機關尚未撥款。
9	107DH00017	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區育賢段二期社會住宅興建工程	1,621,184	84	83	-1	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 截至111年3月31日止：工程施工進度預計進度73.01%，實際進度70.91%。進行內牆油漆工程、廁所磁磚、電梯工程、外牆粉刷及塗裝工程、全區機電配管配線。
10	106DG00024	交通局/停管處/設施工程課	臺中市區興中立體停車場新建工程	574,205	63	63	0	流廢標次數：3次， 期程修改次數：3次 本案預計完工日期為112年3月28日，目前施作： 1. B1F 樑版鋼筋進場吊料。 2. B2F A區牆筋綁紮。 3. B2F AB區柱牆管路施作。 4. B1F PC二層澆置。 5. B2F 牆面防水施工。
11	106DG00042	交通局/公捷處/設計工程科	IJG031-臺中捷運烏日文心北屯線G03站出入口與行政大樓共構區段標	643,688	98	98	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 施工標已於110年9月23日完成驗收作業，並已完成移交作業移予臺中捷運股份有限公司；另尚有一期尾款計價則俟電梯電扶

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			工程					梯運轉測試(營運通車+15個月)後,完成全案驗收達支付條件後方能辦理估驗計價作業,另相關保固保證金尚待保固期滿無待解決事項後辦理撥付。
12	103DG00 026	交通局/公 捷處/設計 工程科	臺中都會區大眾捷 運系統烏日文心北 屯線建設計畫--土 地開發基地共構工 程(含監造)	222,342	95	95	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:3次 JJG051區段標(EOT1):CGJ03已於110年12月16日完成驗收 複驗,刻正辦理移交相關事宜。CJ920B2與JJG111已於111年 1月17日完成驗收複驗,刻正辦理移交相關事宜。 JJG091區段標(EOT3):CGJ01、CGJ02、CJ920B1等三子標已於 110年9月10日,完成驗收複驗,並於110年12月29日移交與 中捷公司。IJXX07已於109年8月6日完成正驗複驗。
13	101DE00 010	建設局/建 築工程管 理科/	水滸國際會展中心 新建工程計畫	5,816,583	71	71	0	流廢標次數:2次, 期程修改次數:9次 本工程刻正施作展覽棟地上層結構體施作;會議棟地下層及地上 層結構體施作。
14	105DT00 001	新聞局/影 視發展科/	中臺灣電影中心新 建工程	1,272,311	95	95	0	流廢標次數:1次, 期程修改次數:2次 本案109年12月29日已竣工,110年1月20-22日業已辦理初 驗,4月14-15日業已進行初驗之複驗,5月12-13日辦理正驗, 6月29日辦理正驗複驗,7月27日進行移(點)交。
15	108AH00 014	都發局/住 宅發展工 程處/工程 開發科	臺中市社會住宅建 置BIM施工竣工模 型執行計畫委託技 術服務案	28,004	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 111年3月11日召開梧棲三民段社宅BIM竣工模型(併同維運平 台)第2次審查會議。
16	108DF00 220	建設局/新 建工程處/ 建築工程 科	臺中市國際壘球運 動園區興建工程	200,000	95	95	0	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 業於110年12月22日及29日辦理土建及機電初驗相關事宜, 土建部分承商於111年1月24日函報改善完成,設計監造單位 確認後已於111年1月26日函報本處;機電部分已於111年1 月14日完成初驗複驗,並於111年2月8日辦理機電正驗,於 111年3月17日辦理機電正驗複驗及土建初驗複驗,111年3月 30日辦理土建正驗。
17	108DF00 239	建設局/新 建工程處/ 建築工程 科	臺中市立仁愛之家 興建多功能大樓工 程	419,595	71	71	0	流廢標次數:4次, 期程修改次數:1次 1. 4F粗清-4F.R1F模板收整料 2. 1F.2F水電拉線-消防.空調.天坪管架施作

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								3. 1F.2F 內部粉刷-B1F 批土
18	107AH00 011	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市豐原區安康段二期社會住宅興辦計畫委託設計監造技術服務案	62,346	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 1. 預定管考進度為70%，實際執行進度為70%。2 工程 2/11 開工，本月工程進度 22%，目前工地進行施作 B1 柱牆鋼筋綁紮
19	107AH00 023	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區永億段社會住宅興辦計畫委託設計監造技術服務案	22,008	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 ■目前進度： 截至 111/3/31 止，實際進度 18.34%，地下 1 樓灌漿。
20	107DG00 033	交通局/停管處/設施工程課	臺中市南屯區正心立體停車場新建工程	195,000	90	90	0	流廢標次數：7次， 期程修改次數：1次 鋼構工程已完成 外牆結構方管安裝（施作中） 雜項工程金屬擴張網欄杆（施作中） 鋼筋工程 RFL 隔水防 PC 層澆置（RFL）已完成 模板工程 1F~RF 車道（已完成） 水電工程 1F~RF（消防配管、電線拉線及配電盤安裝、給排水配管連接）（施作中） 消防泵鋪材料、給排水泵浦安裝（已完成） 裝修工程 1F~RF（1F~RF 輕質鋼網牆（已完成）、B1F~RF（樑）防火被覆（已完成）、B1F~RF（柱）防火漆噴塗（已完成）、泥作工程（陶質壁磚、磨石子樓梯磚施作中）、油漆工程（水性水泥漆及油性水泥漆施作中） 電梯工程（電梯工程搭設及載重測試）已完成 發電機工程（發電機材料進場及安裝）已完成 泥作工程外牆粉光（施作中） 通風設備安裝（施作中） 地坪 EPOXY（施作中）
21	107DH00 030	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區尚武段社會住宅新建工程	2,163,141	82	82	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 108年4月2日開工，目前工程截至111年3月31日止：預計進度68.3%，實際進度68.3%，目前進行10~14F外牆打底、10~14輕隔間施工、5~13F泥作及牆面粉刷工程及機水電配管等作業。
22	107DH00 033	都發局/住宅發展工程處/工程	臺中市太平區永億段社會住宅興建工程	576,152	62	62	0	流廢標次數：3次， 期程修改次數：0次 目前進度：

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		開發科						截至 111/3/31 止，實際進度 18.34%，正辦理至地下 1 樓灌漿。
23	108DG00022	交通局/停管處/設施工程課	臺中市潭子區潭興立體停車場興建工程	160,000	76	76	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 工程項目地上結構體施工中（5F 平頂清水模批土、3F 平頂線槽及消防管線安裝），相關工程材料資料及計畫書送審同步辦理中
24	108DG00023	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區舊社停車場立體化興建工程	213,000	93	93	0	流廢標次數：6 次， 期程修改次數：3 次 樓梯扶手安裝、室內地坪貼磚、輕隔間、金屬隔柵天花、哺集乳室用櫥櫃、長條烤漆鋁天花板、B1F 開關安裝、消防閥件安裝，B2F 拉線、管道間拉線。 第二次變更設計：專管單位於 111 年 3 月 21 日提報第二次變更設計預算書圖（第 11 版），刻正審查中。
25	108DG00024	交通局/停管處/設施工程課	臺中市大里區東榮立體停車場興建工程	181,000	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 本案於 110 年 11 月 25 日申報竣工、於 110 年 12 月 1 日完成竣工確認，並於 110 年 12 月 28 日辦理初驗，111 年 2 月 10 日辦理初驗複驗，第一標合併第二標驗收部分，本處於 111 年 2 月 23 日中市停設字第 1110006385 號同意所請，並於 111 年 3 月 30 日奉准辦理第二次研考期程修改。
26	108DG00030	交通局/停管處/設施工程課	臺中市沙鹿區沙田路立體停車場新建工程	230,000	77	77	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 本案預計完工日期為 111 年 8 月 13 日，量體為地上 7 層地下 1 層，業已完成 6 樓結構體，刻正辦理 RF 結構體模板組立、7F 結構支撐、6F 泥作灰誌放樣、5F 泥作粉刷、4F 批土油漆、3F 消防配管、2F 門扇、1F 地坪整理及 B1F 筏基水箱 1:2 水泥砂漿防水粉刷。
27	108DG00033	交通局/停管處/設施工程課	臺中市豐原區豐原轉運中心新建工程	670,610	95	95	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 1. 已於 111 年 2 月 8 日辦理初驗作業，初驗缺失承商於 111 年 3 月 8 日改善完成並提報，業於 111 年 3 月 11 日完成複驗合格，並刻正辦理正驗程序及委外招商作業。 2. 預計 6 月份啟用。
28	108DH00005	都發局/住宅發展工程處/工程	臺中市西屯區惠來厝段社會住宅新建工程	1,913,669	55	55	0	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：4 次 本案 110 年 12 月 22 日開工，工程截至 111 年 3 月 31 日止：預

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		開發科						計進度 0.45%，實際進度 1.061%，目前進行抽水點井挖掘及第一階段土方開挖 (B5、B2-3)。
29	108DH00006	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市豐原區安康段二期社會住宅興建工程	2,014,984	64	64	0	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 施作 B1 柱牆鋼筋綁紮
30	108DH00007	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市大里區光正段二期社會住宅興建工程	752,629	61	61	0	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：3 次 1.111 年 03 月 01 日，鋼筋工程施工圖-1F (第二版)，同意備查 2.111 年 03 月 01 日，檢送捲門及防水閘門材料廠商送審資料(第一版) 3.111 年 03 月 01 日，檢送鋼筋工程施工圖-2F (第一版) 4.111 年 03 月 01 日，檢送 C6 及 C21 柱內鋼骨構件安裝工程施工計畫 (第二版) 5.111 年 03 月 01 日，檢送控制性低強度回填材料 CLSM 驗廠資料 6.111 年 03 月 01 日，有關依工程採購契約履約期限相關規定，申請免計工期 4 天一案 7.111 年 03 月 01 日，有關因天候影響導致現場無法施作，申請免計工期 5 天 8.111 年 03 月 04 日，檢送不鏽鋼雙壓接接頭及溝槽式機械接頭材料及廠商資格 (核定版) 9.111 年 03 月 04 日，檢送地下室分區施工縫相關防水補強對策施工計畫 (第一版) 10.111 年 03 月 07 日，有關工程變更設計預算書 (第一次變更)、圖說等送審資料案，請重新核算 11.111 年 03 月 09 日，鋼筋工程施工圖-2F (第一版)，同意備查 12.111 年 03 月 09 日，控制性低強度回填材料 CLSM 驗廠資料，同意備查 13.111 年 03 月 10 日，第十期估驗計價簽准 14.111 年 03 月 11 日，檢送防火阻絕材料及廠商資格材料及廠商資格送審 (第一版) 15.111 年 03 月 11 日，申請 111 年 1 月 31 日至 2 月 3 日依工程採購契約規定不計工期計 4 日，本處准予同意 16.111 年 03 月 14 日，檢送估驗計價單 (第十一期) 17.111 年 03 月 14 日，檢送磁磚材料廠商送審資料 (第一版) 18.111 年 03 月 14 日，有關截至目前，計有 2 項送審文件，已逾

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								送審管制期限，請儘速辦理 19.111年03月17日，轉送有關欣林天然氣公司提出之天然氣管線施工圖說 20.111年03月17日，檢送有關因天候影響導致現場無法施作，申請免計工期1天 21.111年03月21日，為提送增加停車場相關設備及管路預算、圖說等變更設計資料，本處原則同意先行施作 22.111年03月21日，檢送鋼筋工程施工圖-1F、2F(核定版) 23.111年03月22日，檢送地下一層機電施工圖(第二版) 24.111年03月22日，檢送鋼筋工程施工圖-3F(第一版)
31	108D00005	衛生局/秘書室/	公有危險建築地方衛生機關廳舍耐震補強計畫—臺中市清水區衛生所拆除重建工程	51,189	73	73	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 泥作牆面粉刷
32	109AF00087	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市清水國民運動中心興建工程委託規劃、設計諮詢審查及施工監造技術服務	26,028	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 本案已於110年9月3日決標，於110年9月22日簽定完成統包工程契約。 2. 中社遺址調查辦況：統包廠商評估報告書於110年11月30日函報台中市文化資產處審查，於110年12月8日文資處現場勘查作業，於110年12月23日臨時動議，依據臺中市政府110年12月10日府授文資遺字第1100326026號，確認基地已完成考古試掘作業並無發現相關遺址，應配合施工監看。 3. 於110年12月03日取得圍牆雜項執照。 4. 於111年01月05日辦理開工典禮。 5. 基本設計於111年2月21日核定。 6. 已於111年3月2日提送都審，預計111年4月22日前提送細部設計。 7. 已於111年3月19日進行現場鑽探。
33	109AH00051	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅建置BIM施工竣工模型執行計畫委託技術服務案(第二期)	12,200	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 預定管考進度：109/12/31提交期中報告書(70%)。2. 實際管考進度(已完成)：109/11/5承攬廠商已提交期中報告書(70%)。 3. 111年3月至台中市豐原區安康段二期、太平區永億段、太平區育賢段三期、大里區光正段二期社會住宅工程進行每月2次施工圖說BIM衝突檢討會議。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
34	109BH00 002	運動局/運 動產業科/	臺中市巨蛋體育館 興建工程委託規劃 設計及監造技術服 務案	341,035	80	80	0	<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 臺中巨蛋體育館案正由住宅發展工程處辦理專案申請細部設計 階段100%管理及規劃設計，規劃設計由九典建築師事務所承攬， 本案為規劃設計部分，目前進度如下： 一、111/03/03（四） 1. ．提交實驗小學都市設計審議文件予都發局審查。 二、111/03/15（二） 1. 提交細部設計100%資料予專管審查。 三、111/03/18（五） 1. 提交細部設計70%圖說含BIM模型（核定版）予專管單位審查。 四、111/03/31（四） 1. 召開巨蛋招標說明會前會（都發局）。</p>
35	109DF00 271	建設局/建 築工程管理 科/	臺中國際會展中心 二期工程	1,436,927	40	40	0	<p>流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 本案於7月26日完成第二次公告上網招標，於8月3日開標流 標，並於8月9日召開流標檢討會議，檢討內容及後續發包策略 已簽奉核准，於110年9月22日公告上網，110年10月29日開 標流標，110年10月29日再行公告上網，於11月8日開標，一 家投標，於11月8日召開工作小組會議，11月16日召開評選會 議，11月24日決標，，12月29日完成契約簽訂，預計111年4 月10日開工。</p>
36	109DG00 001	交通局/停 管處/設施 工程課	臺中市東區公兒 30地下停車場新 建工程	302,000	40	40	0	<p>流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 本案預計於111年4月18日辦理動土典禮，刻辦理開工前準備 事宜，每週由專技會議定期列管辦理進度。 備註： 1. 有關整體施工計畫書、職業安全衛生計畫書、整體品質計畫 書，專管單位已於111.3.9核定、本處於111.3.11備查。 2. 為確認各單位所屬管線現況暨基地現有設施，已於111.1.26 辦理現地會勘，因自來水公司汰管工程涉及鋪面刨鋪禁挖，專管 單位已督責承商完成臨時水電及專管排放掛件申請，持續列管 中。 3. 植栽移植計畫部分（修正版），專管單位已於111.3.9核定、 本處於111.3.11備查。 4. 大勇街路燈1座恐影響工區大門出入動線，已於111.3.11辦 理會勘，預計向信義街遷移約10.5m。</p>

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
37	109DH0004	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	台中市西屯區國安段1期社會住宅興辦計畫(統包)	2,126,189	64	64	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 3/4 統包廠商提報之工程施工費第6期估驗計價
38	110DE01025	運動局/運動設施科/	改善臺中市南區康橋水域運動環境設施興建計畫	50,000	55	55	0	流廢標次數：3次， 期程修改次數：0次 111年2月27日開工，刻正辦理工務所設置及樹木移植作業
39	110DF00239	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市清水國民運動中心興建統包工程	576,458	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 本案已於110年9月3日決標，於110年9月22日簽定完成統包工程契約。 2. 中社遺址調查辦況：統包廠商評估報告書於110年11月30日函報台中市文化資產處審查，於110年12月8日文資處現場勘查作業，於110年12月23日臨時動議，依據臺中市政府110年12月10日府授文資遺字第1100326026號，確認基地已完成考古試掘作業並無發現相關遺址，應配合施工監看。 3. 於110年12月03日取得圍牆雜項執照。 4. 於111年01月05日辦理開工典禮。 5. 基本設計於111年2月21日核定。 6. 已於111年3月2日提送都審，預計111年4月22日前提送細部設計。 7. 已於111年3月19日進行現場鑽探。
40	110DF00251	建設局/建築工程管理科/	霧峰區聯合行政中心興建計畫工程	431,600	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本案因用地變更問題內政部已於110年12月17日核定本案用地變更，都發局已於111年1月6日公告發布，已續辦理測量定樁作業，並同步辦理用地變更，另請設計單位於111年2月18日前提送都審報告書予都發局，已於111年3月2日召開都審大會審查，預計3月底前提送修正後都審報告書予都發局審查，併同步辦理細部設計，將持續追蹤辦況。
41	110DF00252	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市北屯國民運動中心興建統包工程	712,094	25	25	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 預計於111年3月30日辦理開工典禮。 2. 基本設計於111年2月10日召開基本設計審查會議，於111年3月3日召開第二次基本設計審查會議，原則上通過，統包廠商於3月18日提報修正版予專管單位審查，3月22日檢還予統包單位依審查意見再行提送，預計111年4月10日核定基本設

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								計。 3. 預計111年4月20日請統包廠商向都發局提送都市設計審查，預計111年6月10日完成都市設計審查。
42	110DF00312	建設局/建築工程管理科/	梧棲區興農里、永寧里及永安里聯合活動中心新建工程	109,904	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 都市設計審議於111年1月6日提送，於111年1月17日開幹事會議，審查結果需再修正，於2月21日召開第二次幹事會議，會後修正部分內容，規設單位於3月10日正式提送都發局，幹事會委員內容已確認無誤，於3月17日核定後製本核定版提送大會，並於3月23日召開第一次委員會審議，審議結果尚有修正事項須進行修正，修正後再提委員會審議。
43	107DQ00012	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	國定古蹟臺中州廳修復工程	214,923	80	80	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 截至111年3月31日止，預定進度62.35%。實際進度62.35%，施作項目為： 1. A、B、C棟門窗扇整修及仿作 2. A棟泥塑踢腳檢修 3. A棟南翼角樓整修 4. A棟車寄泥塑花飾整修 5. A棟欄杆整修 6. A棟泥塑柱整修 7. A棟壁面窗框泥塑線腳整修 8. A棟木構架及桁木整修 9. 平頂屋面整修 10. C棟2F白灰粉刷牆面底塗 11. 牆角收邊線腳新作 12. 梯廳既有屋架檢修
44	110DF00317	建設局/建築工程管理科/	大肚兒少家庭福利館新建工程	93,003	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 於110年6月16日開標，8月13日通知履約，9月17日召開第一次基本設計審查會議，決議請社會局於二週內書面確認經費缺口辦理方式。社會局僅口頭表示：不追加工程經費、不挖地下室改地下停車為地面停車（需教育局撥用土地）、同意總樓地板面積可小於興建計畫書要求之方式提升單位造價，後教育局於12月15日同意增加基地撥用，社會局於110年12月21日函復提升單價方式。另因社會局未如期函復，第二次基設審查較原定原訂期程慢3個月，致中央補助款管控於111年3月15日工程

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								決標執行有困難，110年12月14日府簽請社會局向中央申請合理期程展延，且通知事務所同步提送修正基設報告，111年1月3日召開第二次基本設計審查會議，於2月7日簽准核定。 2. 教育局之多目標使用於111年3月8日修正後通過，並於3月25日提送多目標報告核定版，預計於4月14日核定，俟教育局核定後併都審辦理。另事務所於111年3月14日再次提送修正後之都審報告書，目前事務所依3月28日都審幹事會審查意見同步修正中，因涉及交通影響評估補充，預計4月30日前完成修正再提送續審，(都發局預定於4月8日前函發幹事會會議紀錄)。
45	110DG0034	交通局/交通規劃科/	水湳轉運中心新建工程	3,761,033	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1、工程狀態：尚未開工 2、辦理情形填報：辦理招標程序 3、本案已於110年12月23日第一次上網公開招標，於111年2月8日開標、流廢標。 4、本案已於111年2月10日第二次上網公開招標，於111年2月24日開標、流廢標。 5、110年3月24日參與流廢標督導小組會議，並於111年3月29日辦理第三次公告招標，將於4月25日開標。
46	111DF00146	建設局/建築工程管理科/	臺中市太平區第一花園公墓新建第三座納骨塔工程	292,076	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案勞務採購於111年1月18日公告，已於111年3月4日評選，111年3月16日決標予陳孟男建築師事務所，刻正辦理契約簽定及基本設計作業中，預計111年4月15日提送基本設計。
47	111DH00001	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區練武段社會住宅興建計畫(統包工程)	2,249,940	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 預定管考進度:0%。 2. 實際管考進度(已完成):0%。 預計111年10月15日啟動簽辦招標文件
48	111DN00001	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	第二救災救護大隊石岡分隊遷建工程	70,410	5	5	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於111年3月15日下午3點完成議價決標事宜、3月23日簽約，並賡續辦理規劃設計及審查事宜。
49	110DF00316	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市國際壘球運動園區延續工程	60,000	55	56	1	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 111年3月4日決標;已於111年3月14日召開開工前品質宣導會議，承商業於111年3月18日申報開工。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
50	108DH00008	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區育賢段三期社會住宅興建工程	1,131,760	57	58	1	流廢標次數：3次， 期程修改次數：2次 本案110年6月23日開工，工程截至111年3月31日止：實際進度7.64%，土方工程、擋土設施、施工構架及水電接地工程已完成，目前進行A、B區基礎版打PC、放樣及地樑鋼筋綁紮等作業。
51	106DH00008	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區北屯段社會住宅新建工程	590,197	93	94	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 107.11.15開工，截至111.3.29止，預定進度96.33%，實際進度96.63%，目前超前0.3%，現進行 1.內牆裝修工程2.油漆工程3.平頂裝修工程4.電氣工程5.弱電工程6.給排水設備工程7.消防工程
52	107DH00029	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區東勢子段社會住宅新建工程	315,406	62	64	2	流廢標次數：5次， 期程修改次數：4次 已於110/3/16開工，已完成至3F板灌注澆置，刻正施作3F柱牆樑及3F版鋼筋綁紮、水電配管及模板組立工程，截至3月底預計進度19.322%，實際進度23.2%，超前3.821%。
53	110DF00250	建設局/建築工程管理科/	臺中市豐原國民運動中心興建工程	595,723	55	57	2	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 1.本案已於109年10月5日核定初步設計書圖及初步工程預算書；於109年10月16日提送審議報告書辦理都審程序，並於109年10月23日辦理建照掛號申請。 2.本案都市設計審議已於110年6月15日審定，本案建照已於110年7月28日取得。 3.本案工程招標簽陳已於110年8月27日簽奉核准，已於110年9月1日上網公告，並於110年10月1日開標，開標結果為一家廠商投標，未達法定家數流標，已於110年10月5日第二次上網招標，已於110年10月6日公告，於110年10月14日開標，訂於110年10月27日評選。 4.110年11月5日決標。 5.110年12月7日完成訂約。 6.111年1月27日辦理開工。 7.施工作業中
54	109DG00029	交通局/停管處/設施工程課	臺中市南屯區精密園區停三立體停車場新建工程	383,000	60	63	3	流廢標次數：3次， 期程修改次數：0次 A區BS版施作.1F柱牆施作.2F筏基土方開挖完成.1F東西側土方回填.A區2F梁版模板組立

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
55	107DQ00 010	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	歷史建築臺中刑務所官舍群修復工程	223,920	83	86	3	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 本案工程刻正進行各棟房舍銅板屋面新作、封簷板、側封板新作及編竹夾泥牆新作、木門窗整修及新作、道路排水明溝新作、景觀燈新作及水電工程施作等工作。
56	105DD00 146	教育局/市立高中職/東山高中	東山高中代辦臺中市立游泳訓練中心場館新建工程	246,934	95	98	3	流廢標次數：4次， 期程修改次數：2次 本案108年3月29日工程決標，履約商並於108年7月1日辦理開工，工程履約進行中，另本案已於109年12月8日完成第1次契約變更作業，並於110年2月8日核定展延工期150日承商已於110年5月22日申報完工，並於110年6月21日及22日辦理工程初驗、於110年7月30日辦理工程初驗複驗；續於110年8月26日辦理工程正式驗收，並責請承商於110年9月23日前針對缺失完成改善，並於110年10月14日完成正式驗收複驗，廠商並接續協助辦理本新建案之綠建築標章申請作業。
57	108DF00 296	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市沙鹿區明秀公園多功能公園管理中心新建工程	63,454	56	60	4	流廢標次數：4次， 期程修改次數：0次 地梁養護、基礎回填土。
58	110DF00 240	建設局/建築工程管理科/	臺中市烏日區全民運動館興建工程	270,000	5	10	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 設計單位於111年2月25日提送修正後報告書，都發局於111年3月21日召開幹事會審查，並決議修正後提送大會，事務所於111年3月28日修正並掛件，都發局刻正審議中。
59	110DF00 132	建設局/新建工程處/建築工程科	110年度臺中市太平區聯合行政中心興建工程	468,300	5	10	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 (1) 事務所於110年9月2日函送都市設計審議委員會報告書至都發局辦理都市設計審議。於111年1月26日辦理委員會審查，會議決議依委員意見確實修正後，經黃郁文委員確認後通過。經事務所連繫，已於111年2月14日向黃委員討論，委員已同意修改，無其他修正意見。設計單位已於111年3月2日提送都審修正報告於都發局，經事務所回報都設科於111年3月14日初步審查同意，刻正辦理核定程序。 (2) 另考量整體發包期程，111年1月12日與設計單位協議，請設計單位於都審審查修正時間同步進行細部設計作業，並於111年4月27日前提送細部設計書圖。已於2月9日召開會議請相關單位就細部設計尚有疑義部分釐清完成，以利細設進度

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								順利推展。
60	110DF00 226	建設局/建築工程管理科/	臺中市足球運動休閒園區興建工程	1,278,000	5	10	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案已於110年11月5日決標，110年11月17日簽訂契約書，於111年1月7日召開第2次基本設計審查會議，並於111年2月10日核定基本設計報告書，已於111年2月24日提送都審報告書，並於111年3月7日召開幹事會議，預計3月底前依委員意見修正都審報告書予都發局續辦都審作業。
61	109DH00 012	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市烏日區新榮和段社會住宅統包工程	1,942,801	25	30	5	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 1. 預定管考進度：25%。2. 實際管考進度：30%。3. 預計111/04/06辦理動土，5月開工。
62	109DQ00 002	文化局/臺中市立圖書館/秘書室	北屯兒童分館閱讀環境改善工程	50,544	83	88	5	流廢標次數：4次， 期程修改次數：1次 111年3月施工項目： 1. 鋁門窗施工（變更區） 2. 水電管路管線施工（變更區） 3. 消防管路管線施工（變更區） 4. 屋頂防水施作 5. 外牆拉皮施工（變更區） 6. 天花板施工 7. 家具櫥櫃訂製工廠加工 8. 衛生設備訂製 9. 防火捲門工安裝 10. 電梯基坑施作 11. 空調設備安裝，現場空調配管配線 12. 滯洪池施工
63	110DN00 002	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	第四救災救護大隊大肚分隊遷建工程	64,209	25	30	5	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 1. 為利工程執行，依流廢標會議外聘委員建議，已先行刪減裝修、防水隔熱、水電工程等後期工程項目，重新於111年3月8日辦理公開招標。 2. 刪減工項重新招標於111年3月29日辦理第1次開標，開標結果有1家廠商投標，因投標廠商未達3家，經主持人當場宣布流標；預訂111年4月8日辦理第二次開標。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
64	110DG00031	交通局/停管處/設施工程課	臺中市大里區東榮立體停車場興建工程(增建四、五層樓)	104,000	80	88	8	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 正施作外牆造型格柵鋼構作業、電梯工程(測試運轉)、B1~5F環氧樹脂地坪施工、電氣拉線及給排水配管等項目。
65	104DK00004	建設局/建築工程管理科/	非營利組織與志工發展中心新建工程	555,050	20	30	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：4次 1、本案已於111年1月19日核定本案基本設計，另都市設計審議111年3月9日召開都審委員會，並會議決議惟修正後通過，事務所已於111年3月25日提送修正報告書至都發局。 2、本案事務所預計111年4月6日提送細部設計報告書，並訂於111年4月8日召開細部設計審查會議。
66	106DB00001	建設局/新建工程處/建築工程科	外埔區第二示範公墓增設骨灰(骸)存放設施工程	84,300	84	94	10	流廢標次數：6次， 期程修改次數：4次 消防水電設備安裝、工區整理、高壓磚施工、電梯試車、舊辦公室採光罩拆除、舊辦公室資料搬離、舉木扶手施工。
67	110AH00053	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區練武段社會住宅基地委託規劃設計及監造技術服務案	102,255	40	55	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 預定管考進度:110/10/31 決標(40%)。2. 實際管考進度(已完成):110/10/8 台灣世曦公司提交第一次報告工作執行計畫書(55%)。3. 111/3/28 召開商業調查討論會議。
68	109AH00050	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市烏日區新榮和段社會住宅興辦計畫委託設計及監造服務	54,942	55	70	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 預定管考進度:111/08/31 完成期中報告(70%)。實際管考進度(已完成):110/01/18 完成期中報告(70%)。1. 預計111/04/06 辦理動土,5月開工。
69	103DD00271	建設局/建築工程管理科/	臺中市太平國民運動中心新建工程	510,000	10	30	20	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 於111年2月25日公告上網，因廠商釋疑爰修改招標文件，延長等標期2日，預計111年3月30日截止投標、111年3月31日開標、111年4月1日召開評選會(若投標廠商達三家以上)。

(七)環保工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	2件(100.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	2件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	111AP00 043	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	垃圾分選及固體再生燃料廠設置計畫	327,639	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 於本年3月21日辦理本市議員參訪國內具實績單位(廣源造紙)， 另於本年3月30日下午奉(府)簽核可第一次期程變更，待收文後儘速作業完成。
2	110DD01 024	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程(2)-建成路及國光路等鄰近區域	279,439	56	58	2	流廢標次數：3次， 期程修改次數：0次 一、工程總施作項目：(標案合計施作長度及總接管戶數) (1) 推進分支管：751m (2) 明挖分支管：1359m (3) 接管戶數：4036戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：180m (2) 明挖工程：0m (3) 接管戶數：0

(八)景觀及綠化工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	12件(80.00%)	2件(13.33%)	0件(0.00%)	1件(6.67%)	0件(0.00%)	15件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	111AF00 056	建設局/養護工程處/	111年度臺中市公園安全維護勞務	13,000	40	30	-10	流廢標次數：4次， 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		公園景觀 維護科	契約—臺中市原 八區					發包中
2	109DF00 227	建設局/新 建工程處/ 公園景觀 工程科	臺中市太平區公5 公園開闢工程	53,830	95	91	-4	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 1.壓花地坪混凝土澆置 2.北側廁所屋頂施作 3.噴灌系統施工 4.遊戲塔結構結合件銲接
3	107DH00 031	建設局/新 建工程處/ 公園景觀 工程科	城鎮之心鐵道綠 廊潭心計畫工程 (第二標)	118,519	100	98	-2	流廢標次數：2次， 期程修改次數：1次 中央補助尾款撥付不足額，簽報自籌款中。
4	111AF00 050	建設局/養 護工程處/ 山線工程 隊	臺中市111年度亮 點型公園綠美化 維護工作-后里環 保公園	14,703	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約履約中
5	111AF00 058	建設局/養 護工程處/ 市六區工 程隊	臺中市111年度行 道樹、園道、綠地 綠美化維護勞務 採購-南區	12,356	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約中
6	111AF00 063	建設局/養 護工程處/ 海線工程 隊	臺中市111年度行 道樹、綠地綠美化 維護勞務採購-沙 鹿區、梧棲區	10,250	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 執行中
7	111AJ00 001	觀旅局/觀 光工程科/ 觀光工程 科第三股	111年度臺中市觀 光遊憩區及自行 車道環境清潔維 護及綠美化工作	10,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理第一次派工竣工及第二次派工(4~6月)環境清潔維護工作中。
8	111DF00 113	建設局/新 建工程處/ 公園景觀 工程科	臺中市梅川周邊 人行道改善工程 (第一期)	68,110	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 因應他標工程界面辦理調整書圖預算
9	110AF00 006	建設局/養 護工程處/ 公園景觀 維護科	110年度臺中市 中央公園綠美化維 護管理工作-敦化 路以北	19,000	98	98	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 持續辦理綠美化維護及環境清潔工作

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
10	110AF00 025	建設局/養護工程處/ 市六區工程隊	臺中市110年度行道樹、園道、綠地綠美化維護勞務採購-南屯區(環中路以西)(第一次後擴)	11,240	98	98	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約中。
11	110AF00 075	建設局/養護工程處/ 北北屯工程隊	110年度臺中市道路景觀綠美化維護勞務採購-北屯路以西	10,180	98	98	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約中
12	110DF00 313	建設局/新建工程處/ 公園景觀工程科	魅力東光綠廊悠遊計畫工程	65,000	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 於3月21日開工
13	110DH00 008	都發局/都市設計工程科/都市設計工程科第一股	110年度臺中市城南之心計畫工程(第一期)	75,000	59	61	2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工圍籬設置.人行道及圍牆拆除
14	110AF00 047	建設局/養護工程處/ 海線工程隊	臺中市110年度行道樹、綠地綠美化維護勞務採購-沙鹿區、梧棲區	10,250	98	100	2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已辦理完成。
15	110DE01 023	運動局/運動設施科/	臺中市水湳陽光籃排球場興建工程	65,000	10	30	20	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案業於111年3月24日工程公告上網，預計111年4月14日開標。

(九)觀光遊憩工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	9件(100.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	9件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	110AJ00002	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第一股	110年臺中市全域觀光行銷宣傳案	10,000	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 3/30簽准撥付第三期款355萬9503元，全案結算總金額599萬6036元。
2	110AJ00029	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第一股	2022中臺灣元宵燈會委託專業服務案	28,000	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案廠商文創技研有限公司於111/3/29送文檢附成果報告到局，預計4/12辦理書面驗收。
3	110AJ00032	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第三股	臺中市探索遊程行銷推廣活動	19,700	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.於10/29上網公告，11/16開標，11/19辦理評選會議，12/1議價決標，得標廠商為共享行銷有限公司。2.於12/1召開第一次工作會議，12/2與資訊中心召開系統建置協調會議，12/21召開第二次工作會議、1/6召開第三次工作會議、1/20召開第四次工作會議、3/1召開第五次工作會議。3.於12/23辦理旅宿業者合作說明會、1/12辦理活動記者會。5.於1/17開放上網登錄、1/26進行第一波抽籤活動。6.住宿抵用券自2/6起開放兌領、轉讓及使用。7.於3/3第一次契約變更議價決標
4	110DQ00006	文化局/文化資產處/資產修復課	考古遺址出土遺物典存庫房修復及再利用工程及空間建置(9號棟倉庫)案	50,000	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案於12/21辦理評選12/24辦理議價111/01/28辦理工程簽約事宜，2/15召開開工前協調會，限期監造計畫書於3/9提送機關，並於3/18辦理審查，修正文件限期4/6提送
5	111AJ00006	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第三股	2022臺中國際舞蹈嘉年華	15,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案已於3/24辦理評選會議，預計於4/7辦理議價
6	111DQ00007	文化局/文化資產處/資產修復課	臺中市市定古蹟大甲瑞蓮堂梁宅修復及再利用工程案	133,000	25	25	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案目前擬辦招標文件，預計111年5月上網公告
7	108DF00286	建設局/新建工程處/建築	臺中市海洋生態館基本營運設施	282,052	58	60	2	流廢標次數：6次， 期程修改次數：1次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		工程科	興建工程					鋼結構；補強版施工 A棟機房結構體工程-淺基礎
8	109DQ00 010	文化局/文化 資產處/資產 修復課	臺中市定古蹟潭 子農會穀倉修復 暨再利用工程案 (含監造及工作 報告書)	170,000	67	69	2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 截至111年3月31日預定進度33.99%、實際進度34.11%，目前 施工項為：1.水泥砂漿粉刷，牆面1:3水泥粉光2.中底塗修補 3.桁條/屋架杉木抽換4.桁條/屋架杉木清理5.軸組杉木抽換6. 鋼構補強7.樓板梁杉木抽換8.樓板格柵杉木新做9.5*5cm杉木榫 木新做10.釘五分企口杉木板11.A區一樓原樓梯修復12.門窗工 程13.A區typeA木製通風管修復清理，刷護木油14.A區typeB 木製通風管修復清理，刷護木油15.鋼筋加工組立，SD28016.鋼筋 加工組立，SD42017.普通模板組立。
9	110DF00 266	建設局/養護 工程處/公園 景觀維護科	臺中市中央公園 遊客服務中心優 化統包工程	61,356	25	30	5	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 辦理設計作業中

(十)重劃工程區段徵收工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	11件(100.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	11件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	100AF00 004	地政局/區段 徵收科/區段 徵收科第一 股	臺中市捷運文心北 屯線機廠及車站區 段徵收地籍整理及 土地分配委託專案 管理服務案	26,140	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 一、安置土地分配成果已於104年5月22日完成公告作業。 二、準備抵價地分配作業，已於104年6月27日於北新國中舉行 配地說明會。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								<p>三、抵價地抽籤作業已於104年8月5日於北屯區仁美國小舉行。</p> <p>四、於8月17日至21日假仁美國小辦理配地作業，共完成155分配戶。</p> <p>五、抵價地第二次協調合併抽籤作業已於104年8月29日於北屯區葳格高中舉行。</p> <p>六、抵價地第二次抽籤暨配地作業已於104年9月16、17日於北屯區葳格高中辦理完畢。</p> <p>七、本區抵價地分配已辦理公告，期間自104年10月5日公告至104年11月4日</p> <p>八、本區抵價地分配公告已於104年11月4日公告完成，並於104年11月23日至27日在北屯區公所辦理發狀。</p> <p>九、106年8月10、11及15、16日辦理第1、2工區抵價地點交作業。</p> <p>十、106年11月17日及11月29日辦理抵價地第2、3次點交作業。</p> <p>十一、110年7月配合工程進度辦理街廓檢測及原位置保留戶點交作業。</p> <p>十二、111年3月配合政策辦理配餘地標售前置作業。</p>
2	100AR00002	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市烏日(前竹地區)區段徵收案地上物查估、地籍整理籍土地分配等作業委託專業服務案	32,232	40	40	0	<p>流廢標次數：0次，</p> <p>期程修改次數：2次</p> <p>本案建築改良物自動拆遷期限：108年8月31日前，公共工程第一標（安置街廓、臨時中繼宅）於109年7月1日開工，第二標及第四標合併工程於110年2月17日開工，第三標於110年2月22日開工。後續辦理地籍測量實施計畫執行、剔除區地籍圖重測作業、都市計畫個案變更及抵價地抽籤分配規劃等事宜。</p>
3	100AR00003	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市水湳機場原址北側、南側區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	51,500	40	40	0	<p>流廢標次數：0次，</p> <p>期程修改次數：3次</p> <p>1.111.3.1 同意亞興測量有限公司「臺中市水湳機場原址北側、南側區段徵收委託地籍整理及土地分配專業服務案」餘3次待執行標售作業，後續以機關通知為準辦理。</p> <p>2.111.3.11 研議改善創研段22地號停車場遭大型車輛違停及周圍人行道土地遭民眾種植農作物案會勘</p> <p>3.111.3.15 文商段86地號土地上鐵皮圍籬越界建築疑義會勘。</p> <p>4.更新專區網頁。</p>
4	108DR00012	地政局/工程管理科/	臺中市第13期市地重劃區環中路西側拓寬20M工程	184,667	86	86	0	<p>流廢標次數：5次，</p> <p>期程修改次數：2次</p> <p>辦理道路拓寬工程及人行道施作</p>

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
5	108DR00 014	地政局/工程 管理科/	臺中市烏日前竹地 區區段徵收工程第 一標	351,660	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 施工狀態：施工中 施工工項：本工程109年7月1日開工，本月主要施作工項為道路 瀝青混凝土粗級配鋪設。 施工廠商已於111年3月7日申報竣工。
6	109DR00 003	地政局/工程 管理科/	臺中市烏日前竹地 區區段徵收工程第 二標及第四標合併 工程	3,283,286	59	59	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 支管洞道開挖
7	110AR00 032	地政局/工程 管理科/	「臺中市烏日九德 地區區段徵收工 程」委託專案管理 技術服務	26,543	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 執行工作計畫書業經本局以111年1月11日中市地工字第 1110000095號函同意辦理。 廠商以111年01月19日中工字第1110000329號函檢送修正後招 標文件到局。 廠商申領第1次估驗計價款
8	111AF00 024	建設局/養護 工程處/北北 屯工程隊	111年度臺中市捷 運文心北屯線機場 及車站區段徵收區 道路及附屬設施改 善工程	10,480	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 施工中
9	107DR00 009	地政局/工程 管理科/	臺中市第15期市地 重劃工程	191,820	78	79	1	流廢標次數：2次， 期程修改次數：2次 1、大公一工區污水工程、道路工程 2、公兒十四工區建築工程 3、廣十工區封路改道作業
10	109DR00 002	地政局/工程 管理科/	臺中市烏日前竹地 區區段徵收工程第 三標	1,111,077	64	67	3	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 (一) 滯洪池第2區柱模板組立。 (二) 15M-(21)支管洞道NO.21單元底板側牆紮筋。 (三) 15M-(20)箱涵牆身頂版紮筋。
11	108DR00 015	地政局/工程 管理科/	臺中市第13期市地 重劃工程整合標	857,437	62	67	5	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 辦理永春東二路人行道欄杆施築及AC鋪設。

(十一) 災修工程：本月無案件

(十二) 其他(財務及勞務採購案用)

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	241 件(90.94%)	5 件(1.89%)	0 件(0.00%)	2 件(0.75%)	17 件(6.42%)	265 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	109AG00044	交通局/公捷處/智慧機電工程科	110 年度臺中市公車動態系統維護暨擴充計畫	10,600	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
2	109AG00051	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	110 年度臺中市計程車彈性運輸服務	17,666	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
3	109AP00118	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	109 年度臺中工業區地下水含氯有機污染物調查及場址管理計畫	17,180	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
4	110AD00113	教育局/國民小學/烏日國小	臺中市 110 年度中小學資訊科技教室資訊設備更新採購案	89,738	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
5	110AE00014	經發局/工業科/工業科第三股	110 年精密機械科技創新園區景觀維護工作	18,000	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
6	110AK00026	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	110 年臺中市身心障礙者社區資源中心勞務委託案	27,286	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
7	110AK00 032	社會局/兒少福利科/兒少福利科第二股	110 年度臺中市公設民營兒少安置機構營運計畫	28,168	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
8	110AK00 036	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	110 年度臺中市輔具資源中心服務計畫	44,856	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
9	110AK00 039	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	110 年度臺中市獨居老人緊急救援系統服務計畫	14,213	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
10	110AK00 053	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	110 年度臺中市親子館暨托育資源中心委託營運	53,917	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
11	110AK00 055	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	110 年度臺中市大雅親子館暨公設民營托嬰中心	10,059	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
12	110A000 043	衛生局/疾病管制科/疾病管制科急性傳染病股	110 年度臺中市政府衛生局委託辦理流感疫苗校園集中接種計畫勞務採購案	13,982	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
13	110AP00 030	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	110 年臺中市柴油車動力計排煙檢測及非法油品檢測計畫	17,000	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
14	110AP00 054	永續發展及低碳城市推動辦公室/低碳辦公室本部/	110 年臺中市低碳城市發展管考暨城食森林推動計畫	13,300	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
15	110AP00 043	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	110 年山海屯都等 12 區掩埋場滲出水處理廠最佳操作、修繕維護及定期申報等	18,657	95	100	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			工作計畫					
16	110AM00 113	警察局/後勤科/	110 年度防水透氣雨衣及行政人員服裝採購案	25,723	40	100	60	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
17	110AD00 149	教育局/國民小學/大同國小	大同國小辦理教育局委託「本市 110 學年度國中小學生健康檢查(中區)招標作業」	10,141	40	100	60	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
18	109AP00 066	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	臺中市后里焚化廠改建營運移轉案促參前置作業委託專業服務計畫	10,000	70	55	-15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 本計畫於 111 年 3 月 24 日召開工作會議。
19	110AH00 068	都發局/建造管理科/	109 年度土壤液化調查與風險評估計畫委託技術服務工作	25,000	70	55	-15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約執行中。
20	110AP00 067	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	109 年臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理(後續擴充)	31,349	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 110 年 1~11 月份服務費用已核銷付款，110 年 12 月份服務費用辦理驗收結算作業中。
21	110AP00 068	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	109 年臺中市飛灰穩定化物清運及處理服務(後續擴充)	375,052	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 110 年 1-11 月份服務費用已核銷付款，110 年 12 月份服務費用辦理驗收結算作業中。
22	104AF00 093	建設局/新建工程處/土木工程科	華南路以東銜接特三號道路之委託水土保持計畫暨環境影響評估	10,300	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約相關規定執行計畫中，將於工程開工前，辦理公開說明會
23	106AD00 185	教育局/幼兒教育科/幼兒教育科第二股	教育局-臺中市文小 65、文小 66、文小 10 及廊	14,141	100	98	-2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本業業於 107 年 2 月 14 日完成簽訂契約，廠商業於 107 年 3 月

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			子地區新設校新建幼兒園園舍工程委託專案管理					15日提送統包工程需求等相關資料，於107年3月31日召開統包需求書審查會議，並於107年5月9日經雲科大檢核通過，已分別召開第一次統包工程評選會議及辦理公開閱覽完畢，3案4處統包工程業已決標及簽約，基本設計於108年2月15日經本局審查通過，其中文小65及文小10細部設計審議修正後通過，都市設計審議委員會分別於108年7月3日及7月17日召開，修正後通過，另文小66及廊子校區已通過細部設計審議。4處工程皆於108年5月8日開工。文小65案於109年7月28日取得使照；文小66案於109年7月27日取得使照；文小10案於109年7月28日取得使照；廊子地區案於109年7月27日取得使照，4園皆於109年8月3日開園。
24	110AD00167	教育局/國民小學/四張犁國小	四張犁國小-110年數位學習推動計畫財物採購	34,454	100	98	-2	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 局端已經撥部分款項2,253,190元入校，經費尚未完全到位
25	110AD01005	水利局/污水設施科/	109年臺中市水淨場及截流設施(綠、柳川及東大溪)委託代操作維護工作及專業服務(第1次後續擴充)	25,000	98	98	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 (1)主要施作項目：辦理綠川、柳川及東大溪現地處理設施聯合代操作維護工作(2)目前施作項目：110年10月份例行性代操作維護工作(3)預計完工日期：110年12月，實際完成日期：110年12月31日(4)廠商已提送驗收資料刻正辦理本案審查及驗收。
26	110AD01006	水利局/污水設施科/	110年臺中市水淨場(國光排水、筏子溪、軟埤仔溪)及截流設施暨周邊景觀維護管理工作	11,700	98	98	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 驗收程序中
27	110AD01013	水利局/污水營運科/	臺中市福田水資源回收中心委託代操作維護管理工作(第一次後續擴充)	82,959	98	98	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 操作維護管理工作執行中
28	110AD01023	水利局/污水營運科/	「臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃區」既有污水下水道分支管網巡檢維護	10,000	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 TV檢視

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
29	110AD01027	水利局/水利養護工程科/	110年度臺中市水岸環境營造園區維護委託專業服務	14,223	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理事項完成。
30	110AD01036	水利局/污水營運科/	臺中市新光水資源回收中心委託代操作維護管理工作	28,410	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 惠民實業股份有限公司已於8月3日開始履約，代操作維護管理中
31	110AD00127	教育局/國民小學/烏日國小	烏日國小-電力系統改善暨冷氣裝設計畫—臺中市校園能源管理系統(EMS)委託建置案	254,505	98	98	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 新設電改全部完成驗收，暨設電改已完成95%驗收通測
32	110AD01044	水利局/污水設施科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程委託監造技術服務	75,506	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 本案已於110年9月30日辦理議價決標會議。 2. 監造得標廠商已完成辦理履約保證金之繳納及訂約完成。 3. 已完成辦理提送監造計畫書、執行工作計畫書、職安衛工作計畫書。 4. 刻正辦理審查廠商提送之各項計畫書。 5. 預計於111年3月29日辦理營埔遺址說明會。
33	110AD01052	水利局/水利規劃防災科/	臺中市太平區(含中平及新光地區)雨水下水道系統檢討規劃委託技術服務	10,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商修正工作計畫書及測量計畫
34	110AA00017	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第二股	臺中市政府臺灣大道市政大樓冰水主機節能裝設及照明控制系統建置案	10,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 賡續辦理履約等相關事宜
35	101AF00047	建設局/建築工程管理科/	水滄國際會展中心新建工程委託專案管理技術服務案	75,111	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案工程業於108年3月20日開工，廠商(專管單位)業依契約規定指派專責相關人員進駐現場執行履約作業中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
36	104AE00 024	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市工業園區整體發展計畫委託專案管理服務案	27,430	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 1.廠商依約於111年3月7日提報111年2月份工作月報至本局備查，本局於111年3月11日備查。
37	110AE00 017	經發局/工業科/工業科第四股	110年臺中市精密機械科技創新園區污水處理廠、自來水系統維護及代操作計畫	19,980	98	98	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商依約完成履約，於111年3月10日提送3月工作月報，本局111年3月14日備查。
38	110AE00 024	經發局/市場管理科/市場管理科第二股	臺中市梧棲區第一公有零售市場基地(梧棲段3543地號土地)承租案	17,237	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案業於110年1月31日前完成本年度付款。
39	110AE00 025	經發局/市場管理科/市場管理科第二股	臺中市梧棲區第一公有零售市場基地(梧棲段3549地號土地)承租案	10,383	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案業於110年1月31日前完成本年度付款。
40	110AE00 027	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市神岡豐洲科技工業園區二期開發委託專案管理技術服務案	40,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本採購案已依據政府採購法第48條第1項第1款規定：「機關依本法規定辦理招標，除有下列情形之一不予開標決標外，有三家以上合格廠商投標，即應依招標文件所定時間開標決標：『一、變更或補充招標文件內容者。』」，辦理廢標，並於110年4月28日補充招標文件內容重行招標，已於110年5月25日開標，原定於7月21日召開評選會議，因疫情因素延期，已重新安排評選會議時間，並於110年8月13日完成評選。 現已於110年9月2日進行議價作業，並於110年9月24日簽約完成。 依約於110年10月13日提送工作執行計畫書，10月8日提送9月分工作月報，10月21日提送第2次工作會議紀錄。 110/11/10 提送10月份工作報告，110/11/15 提送110年度第2

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								次工作會議紀錄,110/11/30 提送 110 年度第 3 次工作會議紀錄。 110/12/13 提送 11 月份工作報告, 10/12/27 提送第 4 次工作會議紀錄。 111/01/11 提送 12 月工作報告、111/01/18 111 年度第一次工作會議紀錄、111/01/19 提送整地排水計畫修正本至水利局 111/02/07 提送 1 月工作報告、111/02/15 提送第二次工作會議紀錄、111/02/23 提送環評承諾事項表 111.03.07 提送開發計畫環境評估變更、111.03.11 提送 2 月工作報告、111.03.31 提送第三次工作會議紀錄
41	110AE00 042	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市清水海風產業園區委託申請設置案	49,820	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.廠商於 111 年 3 月 4 日依規檢送 111 年 2 月份工作月報，本局 111 年 3 月 11 日存供備查。
42	110AE00 045	經發局/商業科/商業科第一股	110 年度臺中購物節	34,000	98	98	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 標案管考中。
43	110AE00 048	經發局/產業發展科/產業發展科第三股	弦線新經濟-軌道經濟數位行銷專案管理服務	14,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已於 110 年 9 月 24 日完成評選作業，並於 110 年 10 月 28 日完成議價決標，12 月 20 日完成工作審查會議，並於 111 年 4 月 1 日舉辦首波活動捷運短片節。
44	110AE00 050	經發局/產業發展科/產業發展科第三股	弦線新經濟-捷運及跨境基地場域空間規劃建置服務案	14,580	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 110 年 10 月 26 日辦理評選會議，11 月 4 日決標，12 月 20 日辦理工作審查會議，於 111 年 1 月 20 日複審通過，並於 111 年 3 月 4 日辦理第一次分批驗收。
45	110AE00 056	經發局/工業科/工業科第四股	臺中市精密機械科技創新園區水資源智慧化整體計畫統包財物採購	20,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.3 月 14 日函請廠商儘速提送統包工作執行計畫書。2.3 月 28 日函文通知廠商統包工作執行計畫書審查後同意並依規辦理後續相關作業。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
46	110AF00031	建設局/養護工程處/市六區工程隊	臺中市 110 年度行道樹、園道、綠地綠美化維護勞務採購-西屯區(含臺灣大道及以南)	10,389	98	98	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理驗收請款。
47	110AF00068	建設局/養護工程處/山線工程隊	110 年度臺中市道路景觀綠美化維護勞務採購-潭子、大雅、神岡、后里等轄區	11,543	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約履約中
48	110AF00071	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市 110 年度亮點型公園綠美化維護工作-后里森林公園	13,151	98	98	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約履約中
49	110AF00090	建設局/養護工程處/挖掘管理科	110 年臺中市第十四期市地重劃區共同管道保全與管理維護	19,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案保全及共管硬體設施維護執行中，辦理 2、3 期查驗請款。
50	110AF00113	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 111 年度區域型公園綠美化維護工作-英才公園等九座公園	17,408	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中
51	110AF00116	建設局/新建工程處/用地科	110 年度臺中市道路橋樑公園廣場開闢工程測量及用地取得作業委託技術服務採購案	15,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案處於履約期間中，按照本科業務需求進行派工
52	110AG00007	交通局/停管處/停車管理課	110-113 年度租賃 PDA 開單設備案	17,207	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中，已辦理 2 月份付款作業。
53	110AG00010	交通局/停管處/停車管理課	110 至 112 年臺中市政府公有停車場停車費用委	161,205	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 110 至 112 年臺中市政府公有停車場停車費用委託代收案

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			託代收案					履約日自110年1月1日起至112年6月30日止,採按月付款。 111年2月廠商代收停車繳費單計711,322件,代收停車費金額27,642,097元,代收手續費為2,897,654元,刻正辦理2月份手續費付款作業。
54	110AG00033	交通局/公捷處/智慧機電工程科	110年度臺中市候車亭愛心燈建置計畫	12,350	98	98	0	流廢標次數:1次, 期程修改次數:1次 刻正辦理驗收付款程序
55	110AG00045	交通局/交通規劃科/	水湳轉運中心新建工程委託專案管理服務(含後續擴充條款)	37,625	55	55	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1、111年2月17日、111年3月11日完成檢核設計階段風險評估報告書。 2、110年3月24日參與流廢標督導小組會議,協助新建工程辦理第三次招標。
56	110AG00053	交通局/停管處/停車管理課	110臺中市公有停車場開立停車繳費通知單勞務委外作業(第一區)	214,812	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.111年1月開單時數勞務費於同年3月14日驗收,3月28日核付勞務費用(應付金額計新臺幣7,050,356元整)。 2.111年2月開單時數勞務費刻正辦理勞務費驗收事宜。
57	110AG00054	交通局/停管處/停車管理課	110臺中市公有停車場開立停車繳費通知單勞務委外作業(第二區)	183,397	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1. 111年1月開單時數勞務費於同年3月14日驗收,3月28日核付勞務費用(應付金額計新臺幣5,920,810元整)。 2. 111年2月開單時數勞務費刻正辦理勞務費驗收事宜。
58	106AG00047	交通局/交通規劃科/	水湳轉運中心新建工程委託設計技術服務(含後續擴充條款)	79,067	85	85	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:3次 1、110年11月16日辦理公開閱覽作業、110年12月23日新建工程上網招標、110年12月30日取得建造執照。 2、110年2月10日新建工程辦理第二次招標。 3、110年3月24日參與流廢標督導小組會議,預計111年3月底辦理第三次招標。
59	106AG00052	交通局/交通規劃科/交通規劃科第一股	臺中輕軌捷運系統第二期路網可行性研究	15,800	85	85	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 廠商於111年2月11日、3月18日提送修正報告,持續修正報告書中。
60	106AH00031	都發局/城鄉計畫科/	變更臺中市都市計畫(舊有市區)	13,000	85	85	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:3次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			及一至五期市地重劃地區)細部計畫(第三次通盤檢討)案					<p>規劃階段:109年7月29日召開期中報告書審查會議暨第7次工作會議、110年6月15日第8次工作會議、109年7月24日提供通檢草案書圖、109年8月7日草案第1次研商會、109年8月13日草案第2次研商會、109年9月3日草案第3次研商會、109年10月15日草案確認會議、110年8月9日第9次工作會議。</p> <p>公展階段:廠商109年11月4日檢送公展計畫書、圖、宣傳單;109年12月23日公開展覽(辦理7場說明會:110年1月6日西屯區、北屯區;110年1月7日西區;110年1月8日東區、北區;110年1月13日南區、南屯區)。</p> <p>審議階段:110年3月26日召開專案小組第1次會議、110年4月15日召開專案小組第2次會議、110年5月13日召開專案小組第3次會議、110年7月9日召開專案小組第4次會議、110年10月6日召開專案小組第5次會議、110年12月9日召開專案小組第6次會議、111年3月7日召開專案小組第7次會議、111年3月21日召開專案小組第8次會議。</p>
61	106AH00053	都發局/住宅發展工程處/住宅企劃科	106年度臺中市社會住宅包租代管試辦計畫	216,432	55	55	0	<p>流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 兩家業者媒合累計共計媒合1,163件(包租包管35件、代租代管1128件),依契約規定辦理包租包管與代租代管的各項租賃服務與請款作業。第一期計畫變更契約履約期限已於108年4月11日簽准。媒合期已於108年8月31日截止,管理期三年預計辦理至111年8月31日止。</p>
62	106AR00022	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市烏日(九德地區)區段徵收委託地籍整理及土地分配專業服務案	15,270	40	40	0	<p>流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.辦理協議價購簽約作業相關事宜。 2.辦理區段徵收計畫書報核相關事宜。</p>
63	107AD00071	教育局/幼兒教育科/幼兒教育科第二股	臺中市政府教育局委託辦理107學年度新設非營利幼兒園	114,142	85	85	0	<p>流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案107學年度第2學期到園檢查作業業於108年4月16日及24日辦理完竣,107學年度第2學期第2期政府分攤之學費差額業於4月15日前辦理撥付,並業完成107學年度家長滿意度調查,另業配合中央少子女化政策計畫之配套措施進行契約變更事宜,並業辦理108學年度第1學期第1期及第2期學費差額預撥事宜完竣,業於108年10月5日完成107學年度分期驗收作業,業於108年11月21日,25日,28日完成績效考評作業。考評</p>

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								結果達 90 分以上者，該園得以申請績效獎金，業於 109 年 2 月完成績效獎金撥款。108 第 2 學期到園檢查業於 109 年 4 月 21、23 日辦理完竣。108 學年度績效考評作業訂於 108 年 6 月 8 日、10 日及 29 日，108 學年度績效考評業已辦理完竣，各園考評結果均達 90 分以上，得以申請績效獎金。業於 109 年 9 月 26、28 日完成 108 學年度驗收作業。109 學年度第 1 學期到園檢查作業業於 109 年 11 月 9 日、10 日及 11 日辦理完竣。109 學年度第 2 學期到園檢查作業業於 110 年 4 月 13 日、15 日及 16 日辦理完竣。109 學年度績效考評作業訂於 110 年 6 月 22 日至 25 日，109 學年度績效考評業已辦理完竣。業於 110 年 12 月 15 日完成 109 學年度驗收作業。
64	107AD00097	教育局/市立高中職/臺中一中	臺中一中照明改善節能績效保證專案採購	10,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中
65	107AD01027	水利局/水利規劃科/	臺中市龍井區雨水下水道系統檢討規劃委託技術服務	10,400	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 109.02.07 上傳海大水理檢核平台，109.03.31 提送海大辦理 SWMM 1D1D 模式水理檢核，109.07.23 召開期初報告審查會議前會，109.08.25 通過檢核，109.09.30 召開期初報告審查會議，109.10.08 檢送期初報告修正本，109.11.03 局同意備查，109.11.09 提送期初報告定稿本；109.10.30 提送期中報告，110.01.18 召開期中報告審查會議，110.02.26 召開工作會議，110.04.21 提送期中報告修正本，110.7.1 經營建署同意修正後備查，110.7.13 提送修正本，110.7.19 修正本送署備查，110.7.20 本局同意備查，110.7.22 提送核定本，110.9.7 提送期末報告，110.9.17 召開期末報告審查，110.10.20 提送期末報告修正本，110.11.3 修正本送署備查，營建署於 110.12.16 退回修正；廠商於 110.12.30 提送期末報告第 2 次修正本，111.1.14 期末報告(第 2 次修正版)提送營建署備查，111.2.18 營建署同意修正後備查，111.3.4 提送期末報告核定本初稿。
66	107AD01029	水利局/污水設施科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程委託專案管理服務(含試運轉)	75,917	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 本案專案管理廠商已協助辦理統包廠商及監造契約訂約審查已完成。 2. 本案統包廠商基本設計資料報告營建署已召開審會議，已依審查委員意見修正後再提送營建署。 3. 營埔遺址計畫提送文資處審查已完成，後續於 111 年 3 月 29

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								日辦理當區里民說明會。 4. 刻正辦理本案施工前鑽探調查中。
67	107AE00 057	經發局/工業科/工業科第三股	擴大神岡都市計畫產業園區委託申請設置案	42,300	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 111年3月9日廠商提送111年2月份工作月報，並於111年3月11日經本局備查。 2. 111年3月15日中區水資源局函送初審意見請本局修正，111年3月21日函請廠商提送修正用水計畫書續辦。
68	107AH00 027	都發局/城鄉計畫科/	臺中市太平地區都市計畫通盤檢討規劃案	17,500	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1. 人民陳情意見彙整。 2. 計畫討論：109年1月31日召開第2次工作會議、109年2月25日召開第3次工作會議、109年4月9日召開第4次工作會議、109年12月2日召開第5次工作會議、110年4月19日召開第6次工作會議、110年7月28日向局長報告執行情形、110年8月26日向秘書長報告初步草案方向。 3. 都市計畫書圖重製疑義研商：109年3月16日討論重製疑義、109年5月20日召開第1次重製疑義研商會議、109年7月29日討論重製疑義、109年8月4日召開第2次重製疑義研商會議、109年9月10日召開第3次重製疑義研商會議、109年10月14日召開第4次重製疑義研商會議、109年11月18日召開第5次重製疑義研商會議、110年1月21日召開第6次重製疑義研商會議、110年4月21日召開第7次重製疑義研商會議、110年5月17日召開第8次重製疑義研商會議、110年7月8日召開第9次重製疑義研商會議(書面審查)。 4. 規劃作業：108年02月13日太平細部計畫公告徵求意見座談會、109年6月29日太平主要計畫公告徵求意見座談會、109年12月15日公設確認機關協調會議、110年5月12日草案研商會議、110年7月1日第2次草案研商會議、110年9月24日函請相關單位針對草案內容提供意見、111年1月25日召開草案確認會議(刻與相關單位確認市民大道草案方向)。
69	107AR00 021	地政局/工程管理科/	臺中市第13期市地重劃區內施工監看與搶救發掘計畫	56,680	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 整合標施工監看持續監看中。
70	107BG00 003	交通局/公捷處/運輸工程	臺中捷運藍線綜合規劃(含環境	75,026	80	80	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科	影響評估)暨捷運設施用地土地使用變更					1.綜合規劃報告書，交通部於111年3月3日再次檢送書面審查意見，後續將儘速補充修正後再報部審查。 2.環境影響說明書，行政院環境保護署於111年3月24日召開環評專案小組第2次初審會議，後續將依會中意見修正。
71	108AD00049	教育局/幼兒教育科/幼兒教育科第二股	臺中市政府教育局委託辦理108學年度臺中市新設非營利幼兒園	155,694	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案業於108年3月15日辦理評選作業完成，並於108年4月15日辦理議約決標事宜，業完成與優勝廠商簽約與用印事宜，業於108年8月1日前完成設立作業事宜並順利開辦，經國教署於108年8月20日核定108學年度新設非營利幼兒園學費差額，業辦理108學年度第1學期第1期及第2期學費差額預撥事宜，並於10月完成108-1到園檢查作業。預計於109年4月21、23日辦理108-2到園檢查作業。108-2到園檢查業於109年4月21、23日辦理完竣。108學年度績效考評作業訂於108年6月8日、10日及30日，108學年度績效考評業已辦理完竣，各園考評結果均達90分以上，得以申請績效獎金。業於109年9月26、28日完成108學年度驗收作業。109學年度第1學期到園檢查作業業於109年11月9日、10日及11日辦理完竣。109學年度第2學期到園檢查作業業於110年4月13日、15日及16日辦理完竣。109學年度績效考評作業訂於110年6月22日至25日，109學年度績效考評業已辦理完竣。業於110年12月15日完成109學年度驗收作業。
72	108AD00181	教育局/幼兒教育科/幼兒教育科第二股	臺中市政府教育局委託辦理109學年度臺中市新設非營利幼兒園	600,155	55	55	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 本標案於108年11月19日公告招標，11月29日修正招標文件，於108年12月13日結標，12月16日開標，109年1月8日及10日召開評審委員會，109年1月16日奉准評選結果，1月21日議約(價)、1月30日發布決標公告及第2次招標公告，2月13日召開評審委員會，2月19日奉准評選結果，3月5日議價(約)完竣，5月8日簽訂契約，8月1日開學。109學年度第1學期到園檢查作業業於109年11月9日、10日及11日辦理完竣。109學年度第2學期到園檢查作業業於110年4月13日、15日及16日辦理完竣。109學年度績效考評作業訂於110年6月22日至25日，109學年度績效考評業已辦理完竣。業於110年12月15日完成109學年度驗收作業。
73	108AD01034	水利局/污水營運科/	臺中市福田水資源回收中心委託	77,809	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			代操作維護管理工作					回饋設施空間暨綠美化改善配合大里區污水下水道系統主次幹管及揚水站工程辦理中。
74	108AE00051	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市精密機械科技創新園區三期申請設置計畫	48,460	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商於111年3月7日依規檢送111年2月份工作月報，本局111年3月11日存供備查。
75	108AF00099	建設局/新建工程處/土木工程科	牛埔橋改建工程委託設計監造技術服務案	14,290	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 監造作業
76	108AG00013	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區舊社等三件停車場立體化興建工程委託專案管理服務	16,380	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 三案停車場主體工程皆已開工施做中，並持續於各案列管工程執行進度。
77	108AG00018	交通局/公捷處/工程管理科	臺中捷運綠線土地開發招商總顧問委託專業服務案	16,600	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 廠商於111.3.28應機關要求辦理111年3月份工作會議。
78	108AH00041	都發局/綜合企劃科/	臺中市潭子、大雅、神岡區都市計畫通盤檢討整體規劃案	12,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 期末報告書：111年3月17日規劃單位檢送修正後期末報告書，刻正檢核中。 2. 公開展覽草案：於111年1月25日公告自111年2月7日起公開展覽30天，已於2月23日及24日至各區公所辦理公開展覽說明。刻正彙整人民陳情建議案件，後續提送臺中市都市計畫委員會審議。
79	105AE00044	經發局/工業科/工業科第四股	105年臺中市精密機械科技創新園區二期標準廠房新建工程委託專案管理	15,007	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 辦理成立管委會前置作業事宜。
80	105AG00040	交通局/交通規劃科/	大臺中地區捷運路網檢討規劃暨臺中捷運系統初期路網可行性研究	12,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1、110年4月9日提報可行性研究至交通部。2、110年6月1日交通部提供書面審查意見，已依各部會審查意見修正，並於8月9日提報交通部審查。3、110年11月9日已配合鐵道局完成

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								現地勘查、110年12月15日交通部召開初審會議。 4、預計111年3月底提報可行性研究修正報告予交通部續審。
81	109AH00 025	都發局/都市 更新工程科/	臺中大車站計畫 - 原建國市場及 附近地區都市更 新事業招商計畫 案	12,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案依廠商提送之期末報告書，持續研議推動可行性方案，後續 將積極辦理期末審查作業相關事宜。
82	109AH00 044	都發局/綜合 企劃科/	「臺中市 2050 願景計畫推動平 臺」委託技術服 務案	14,000	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 採購階段： 109.08.04 辦理議價決標作業。 規劃階段： <工作計畫書> 109.09.30 審查修正後通過，109.10.13 函發紀錄，109.11.04 同意修正後工作計畫書備查。 <期初報告書> (110.02.02 提交) 110.03.12 審查修正後通過，110.03.23 函發紀錄。 規劃單位 110.03.31 提交修正本，本局 110.04.09 同意備查。 <期中階段> 1. 顧問小組第 1 次會議 (110.05.18) 因疫情採書面方式收集 意見。 2. 110.07.01、110.07.23、110.07.27、110.07.30 召開顧問小組 第 2 至 5 次會議。 3. 110.08.06 提交期中報告書，110.09.08 及 09.09 分別向局長及 秘書長報告。 4. 110.10.05 期中審查會議修正後通過，110.10.13 檢送紀錄， 5. 110.10.28 廠商檢送修正本，110.11.05 同意備查。 <期末階段> 1. 111.01.08-09 辦理臺中 2050 城市願景節。 2. 111.03.25 召開 2050 府內推動小組都市空間發展組會議。
83	109AH00 049	都發局/城鄉 計畫科/	臺中港特定區主 要都市計畫通盤 檢討規劃作業案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 規劃公司 110 年 8 月 2 日提交期末報告書。2. 資料收集。3. 於 110/10/1、110/10/7、110/10/14、110/11/5 及 110/11/18 召開 5 次工作小組會議，刻正由規劃單位依據會議決議修正期末報告 書。4. 本案自 111 年 1 月 14 日辦理公開徵求意見 40 天，並於 111 年 1 月 26 日、2 月 9 日及 2 月 17 日辦理 5 場座談會，111/3/21

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								向秘書長簡報期末成果進度。
84	109AP00 063	環保局/環境 設施大隊/環 境設施大隊第 四組	臺中市文山焚化 廠興建營運移轉 委託專業服務	10,000	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本案刻正執行中，已於109年3月26日核定工作執行計畫書、 已於109年9月25日核定可行性評估報告書。
85	108AH00 050	都發局/住宅 發展工程處/ 工程開發科	臺中市西屯區國 安段1期社會住 宅興建工程委託 專案管理(含監 造)技術服務案	77,209	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 111年03月22日上午09時30分辦理本年度第一次品質稽查作 業
86	108AH00 056	都發局/住宅 發展工程處/ 住宅企劃科	臺中市社會住宅 包租代管第二期 計畫	151,524	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本市第二期包租代管截至111年3月共計媒合1364件
87	108AH00 059	運動局/運動 產業科/	臺中市巨蛋體育 館興建工程委託 專案管理技術服 務	128,500	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 臺中巨蛋體育館刻正由住宅發展工程處辦理專案管理及規劃設 計，專案管理由承喬國際建築師事務所承攬，本案為專案管理部 分，目前進度如下： 1.03/16 專管核定細部設計70%圖說含BIM模型(核定版)。 2.03/21 專管核定細部設計100%圖說含BIM模型(第五版)。 3.03/28 召開巨蛋第127次專技會議。
88	108AH00 062	都發局/城鄉 計畫科/	臺中國際機場園 區規劃案	14,600	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 1.109年1月29日招標文件奉核，109年2月6日公告招標、3 月6日截標、3月9日開標，3月19日召開評選會議，投標廠商 評選結果未達標，4月29日簽奉鈞長核准，同意因疫情展延至月 5月15日前第2次公告招標。109年5月15日第2次公告招標， 5月28日開標，原訂於6月5日召開評選會議因委員請辭流會， 已重組評選委員會於109年7月23日再召開評選會議，已選出 優勝廠商，於8月21日議約8月24日決標，9月3日簽約。 2.廠商於9月16日檢送工作計畫書，於10月13日召開工作計 畫審查會議，決議修正后通過，授權業務單位確認修正內容。 3.109年10月23日函請內政部營建署城鄉發展分署協助數值地 形圖監審。 4.109年11月10日同意備查修正後工作計畫。 5.109年12月15日檢送期初報告初稿，109年12月17日召開

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								<p>第1次推動會議。</p> <p>6.110年1月5日秘書長室工作會議，1月17日願景工作坊南側場次。</p> <p>7.110年2月3日產業座談會，2月4日依第1次推動會議紀錄交付修正期初報告。</p> <p>8.110年3月9日召開期初審查會議，110年3月29日檢送期初審查紀錄。</p> <p>9.訂於110年5月5日召開機場北側場次願景工作坊，廠商於5月12日檢送規劃構想工作坊企劃，於5月13日檢送期中報告初稿。</p> <p>10.因應COVID19三級警戒原訂規劃構想工作坊企劃無法執行，110年6月24日召開工作會議討論替代方案及前已檢送期中報告，規劃單位依工作會議結論提送修正后構想工作坊企劃及修正后期中報告。</p> <p>11.8/2向局長報告期中報告及規劃構想工作坊企劃；簽辦規劃構想工作坊及期中審查。</p> <p>12.9/7門戶案第2次研商會議，9/9向秘書長報告期中內容，9/15向市長報告目前進度，9/28召開期中審查會議。</p> <p>13.依市座指示簽辦規劃構想工作坊及成立中央與地方合作平臺。</p> <p>14.110年12月6日召開合作平臺第1次會議。</p> <p>15.110年12月29日奉准修正管考期程。</p> <p>16.111年1月19日召開規劃構想工作坊，111年2月25日檢送會議紀錄。</p> <p>17.111年3月24日召開第2次工作會議。</p>
89	108AP00 120	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	大肚掩埋場興辦事業計畫、水土保持計畫及開發計畫等專業服務	11,000	70	70	0	<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次</p> <p>1.本案於108年8月30日決標，9月11日訂約。</p> <p>2.水土保持規劃書已於11月核定。</p> <p>3.興辦事業計畫於3月核定。</p> <p>4.水土保持計畫書已於10月份核定</p> <p>5.刻正由都發局審辦開發計畫（都發局於2月10日召開都委委員簡報會議）。</p> <p>6.都發局於3月3日函文會議紀錄予本局，已請廠商依委員意見修正開發計畫。</p> <p>7.契約執行中。</p>

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
90	108AR00033	地政局/土地編定科/	「臺中市國土功能分區分類及使用地劃設作業」委託技術服務案	12,900	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 111年3月17日提交期末報告，預計4月召開期末審查會議。
91	108AZ00009	原民會/經濟建設及土地管理組/	原住民族產業創新價值計畫-中原好物特色據點通路布建三年推動計畫	29,150	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案於108年8月29日上網公告招標，同年10月8日完成議約（決標）程序。三年推動計畫金額合計2,915萬元（108年380萬元整；109年1,225萬元整；110年1,310萬元整），履約期限自108年10月9日起至110年12月24日止。111年2月份執行內容如下： 育整合行銷有限公司依規於110年12月24日提送110年成果報告書及三年總結成果報告書，本會於111年1月4日提送原住民族委員會審查，該會於111年1月27日同意備查110年度成果報告書，本會於111年2月15日辦理驗收。
92	109A719010	大里公所/秘書室/	大里區聯合行政中心興建工程委託設計監造技術服務	47,575	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 全案因奉核辦理聯合開發之可行性評估已奉准調整期程。 聯合開發之可行性評估期中報告將於3/17日函送紀錄之次日起60日內完成期中報告補正送所。
93	109A735009	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所110年區民團體意外險	11,500	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已簽約完成，民眾均依符合申請條件申請
94	109AD01039	水利局/水利工程科/	山腳排水上游延伸段南1K+809~南4K+700治理工程可行性檢討等委託技術服務	10,000	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.109年9月22日開標，9月29日辦理評選，10月15日議價並決標，並於109年10月底完成契約簽訂，後續將依相關期程執行先期作業工作項目，12月11日召開工作計畫審查會議（原則通過）。 2.期初報告於110年2月18日提送，3月8日辦理期初審查，5月3日提送期中報告初稿，5月13日召開審查會議，6月7日完成期中基本資料補正，7月22日提送期中報告書，8月25日召開審查會，期中報告原則通過，已於12月23日前提送期末報告，後續擇期辦理審查會議。 3.111年1月17日召開期末審查會議，請顧問公司於111年2月18日前提送期末報告。 4.顧問公司已於111年2月18日提送期末報告，3月8日辦理檢

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								討審查會，3月28日提送修正報告，後續擇期召開審查會。
95	109AD01040	水利局/污水設施科/	臺中市水滴水資源回收中心及中水道委託代操作維護管理工作	38,350	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 主要施作項目：辦理水滴水資源回收中心及中水道系統委託代操作維護工作。 2. 目前施作項目：辦理驗收作業中。 3. 代操作期間：109/11/29~110/12/31。
96	109AF00089	建設局/新建工程處/用地科	109年度臺中市道路橋樑公園廣場開闢工程測量及用地取得作業委託技術服務採購案	12,000	98	98	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 111年2月10日簽准結算
97	109AG00022	交通局/停管處/停車管理課	109年度臺中市政府公有停車場停車費用委託金融、電信業者代扣款作業案	15,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約日自109年10月1日起至112年03月31日止，採按月付款。經查111年2月份金融電信代收案，代扣筆數234,643筆，廠商代收停車費9,583,721元，支付廠商代收手續費750,858元。
98	109AG00040	交通局/交通工程科/	iBike 倍增計畫	515,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 持續辦理站點建置。
99	110AP00070	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	110年臺中市營建工程暨道路洗掃查核計畫	24,856	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依工作計畫書的進度辦理
100	110AP00073	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	110年臺中市固定污染源查核暨特定行業別清普查計畫	35,499	98	98	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依規劃進度辦理。
101	110AP00074	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	110年臺中市鍋爐盤查減量暨揮發性有機物行業別清普查計畫	10,500	98	98	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依規劃進度辦理。
102	110AP00077	環保局/空氣及噪音管制科	110年臺中市空氣品質維護綜合	36,956	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		/空氣及噪音 管制科第一股	管理暨固定污染源許可、空污費 管制查核計畫					已於履約期限 110 年 12 月 31 日結束，於 3 月 2 日辦理驗收事宜
103	110AP00 090	環保局/空氣 及噪音管制科 /空氣及噪音 管制科第一股	110 年臺中市細 懸浮微粒與能見 度分析及空品預 報計畫	13,100	98	98	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 110 年 2 月 8 日開標，2 月 22 日辦理公開評選，3 月 11 日決標並為訂約日。3 月 24 日、4 月 22 日、5 月 25 日、6 月 22 日、7 月 22 日、8 月 26 日、9 月 28 日、10 月 26 日、11 月 25 日、12 月 28 日辦理工檢會，8 月 12 日辦理期中報告審查，12 月 6 日辦理期末報告審查，並提出期末報告定稿；已於 2 月 17 日辦理驗收作業。
104	110AP00 091	環保局/環境 設施大隊/環 境設施大隊第 三組	110 年臺中市焚 化廠底渣委託再 利用處理	154,401	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 110 年度 111 年 1 月份請款於 3 月 24 日辦理驗收。
105	110AP00 114	環保局/環境 設施大隊/環 境設施大隊第 四組	臺中市后里資源 回收(焚化)廠 委託操作管理服 務計畫	46,053	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 111 年 2 月 23 日提送 110 年(8/15~12/31)年結算文件。
106	111AE00 025	經發局/商業 科/商業科第 一股	111 年度臺中購 物節	46,000	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 標案陳核中。
107	111AF00 034	建設局/養護 工程處/挖掘 管理科	111 年度臺中市 道路挖掘完工查 (抽)驗委託技術 服務案	14,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 刻正辦理派工事宜
108	111AF00 037	建設局/養護 工程處/公園 景觀維護科	臺中市 111 年度 亮點型公園綠美 化維護工作-臺 中公園、北屯兒 童公園、秋紅谷 及廣六	18,083	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中
109	111AF00 039	建設局/養護 工程處/北北 屯工程隊	111 年度臺中市 橋梁安全檢測評 估委託技術服務	29,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 執行外埔區橋梁定期檢測作業

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
110	111AF00 040	建設局/養護 工程處/公園 景觀維護科	臺中市 111 年度 區域型公園綠美 化維護工作-新 都生態公園等十 一座公園	14,582	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中
111	111AF00 041	建設局/養護 工程處/公園 景觀維護科	臺中市 111 年度 區域型公園綠美 化維護工作-敦 化公園等九座公 園	17,426	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中
112	111AF00 052	建設局/養護 工程處/公園 景觀維護科	臺中市 111 年度 區域型公園綠美 化維護工作-市 政公園等七座公 園	10,244	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中
113	111AF00 053	建設局/養護 工程處/公園 景觀維護科	臺中市 111 年度 區域型公園綠美 化維護工作-逢 甲公園等十座公 園	10,087	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中
114	111AF00 055	建設局/養護 工程處/公園 景觀維護科	臺中市 111 年度 區域型公園綠美 化維護工作-健 康公園等十四座 公園	19,741	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中
115	111AF00 059	建設局/養護 工程處/北北 屯工程隊	111 年度臺中市 道路景觀綠美化 維護勞務採購－ 北屯路以東	10,386	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中
116	111AF00 088	建設局/養護 工程處/挖掘 管理科	111 年度臺中市 共同管道系統通 盤檢討委託技術 服務	12,000	35	35	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理開標作業中
117	111AG00 002	交通局/公捷 處/運輸工程 科	111 年度公車專 用道與臺中轉運 中心之相關設施	12,467	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.每日執行公車專用道站體與臺中轉運中心之清潔及垃圾清運。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			檢修及清潔維護案					2. 每周兩日執行公車專用道站體內機電巡檢作業。
118	110AR00011	地政局/豐原地政/第二課	110 年度大臺中地區委外地籍圖重測勞務採購案(后里區)	16,668	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約期程辦理中
119	110AR00017	地政局/龍井地政/第二課	臺中港特定區計畫(第三次通盤檢討)都市計畫樁位重置地籍圖重測計畫(龍井區)	17,495	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商履約中。
120	110AT00031	新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第二股	「2021 臺中耶誕嘉年華暨水岸環境改善整合計畫委託專業服務」採購案	15,000	98	98	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已完成驗收作業，並已檢附相關請款文件向水利局及觀光旅遊局申請核撥(共 550 萬)，俟經費入帳後將辦理後續經費撥付。
121	110BG00002	交通局/公捷處/設計工程科	臺中捷運藍線基本設計	680,000	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 將配合藍線綜合規劃所核定內容辦理後續相關作業
122	110DK00018	社會局/秘書室/	110 年臺中市公設民營梧棲三民托嬰中心整修工程	85,906	20	20	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.111.3.24 簽辦預算書圖核定
123	111A736001	龍井公所/社會課/	111 年臺中市龍井區區民團體意外保險	12,000	40	40	0	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 辦理作業中
124	111AA00014	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第一股	111 年臺中市政府臺灣大道及文心第二市政大樓環境清潔維護採購	16,362	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案 3 月份工作項目廠商依約履行中。
125	111AA00015	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第二股	臺中市政府臺灣大道市政大樓空調儲冰槽汰換採購(第一期)	11,585	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 準備招標文件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
126	111AB00 027	民政局/生命 禮儀管理處/ 東海殯儀館	汰換東海館火化 場3、4號火化爐	16,600	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案於111年3月29日第二次招標開標，投標廠商一家，投標 結果合格，擇期召開評選會議
127	111AB00 028	民政局/生命 禮儀管理處/ 東海殯儀館	東海館火化場汰 換空氣污染防治 設備第4套	20,190	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案於111年3月29日第二次招標開標，投標廠商一家，投標 結果合格，擇期召開評選會議
128	111AD01 002	水利局/污水 設施科/	111年臺中市水 淨場及截流設施 暨周邊景觀維護 管理工作(柳川 及軟埤仔溪)	12,500	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 (1) 主要施作項目：辦理臺中市水淨場及截流設施暨周邊景觀 維護管理工作(柳川及軟埤仔溪)聯合代操作維護工作 (2) 目前施作項目：111年03月份例行性代操作維護工作 (3) 預計完工日期：112年03月
129	111AD01 003	水利局/污水 設施科/	111年臺中市水 淨場及截流設施 暨周邊景觀維護 管理工作(筏子 溪等鄰近區域水 淨場)	32,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 3/19日蕙來溪水淨場水淨場進駐辦理點交 及操作及周邊景觀維護工作
130	111AD01 005	水利局/污水 設施科/	111年臺中市水 淨場及截流設施 暨周邊景觀維護 管理工作(綠 川、旱溪排水)	33,100	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 (1) 主要施作項目：辦理綠川一期、二期水淨場、旱溪排水東 榮、國光水淨場、旱溪排水康橋段、水利園區段等聯合代操作維 護工作 (2) 目前施作項目：111年3月份例行性代操作維護工作 (3) 預計完工日期：111年12月
131	111AD01 008	水利局/防災 中心/	111年度大、中、 小型移動式抽水 機維運及搶險委 託專業服務採購 案	16,600	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於3月14、15、16日完成第3次維護保養及試運轉作業、經 濟部水利署第三河川局3月18日完成大型抽水機抽查作業。
132	111AD01 010	水利局/水利 養護工程科/	111年度本市各 抽水站、滯洪 池、水閘門及各 周邊設施維護保	25,370	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 進駐管理中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			養操作及管理委託專業服務					
133	111AD01011	水利局/水利 養護工程科/	111 年度臺中市 水岸環境營造園 區維護委託專業 服務	19,163	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 派工施作中
134	111AD01012	水利局/污水 營運科/	臺中港特定區水 資源回收中心委 託代操作維護管 理工作	20,486	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理展延 6 月
135	111AD01016	水利局/污水 營運科/	臺中市文山及黎 明水資源回收中 心聯合委託代操 作維護管理工作	30,710	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理移交接管作業
136	111AD01019	水利局/防災 中心/	111 年度水災智 慧防災計畫-臺 中市水情監測系 統建置	26,100	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 4/14 辦理期初審查。
137	111AD01027	水利局/污水 營運科/	石岡壩、梨山及 環山水資源回收 中心聯合委託代 操作維護管理工 作(第 3 次後續 擴充第 1 次變 更)	13,085	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理訂約及契約書制本
138	111AE00006	經發局/工業 科/工業科第 四股	「臺中市精密機 械科技創新園區 用水計畫變更、 環差分析暨其相 關配合作業服務 案」勞務採購案	10,300	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 111 年 3 月 24 日召開「臺中市精密機械科技創新園區用水計畫變 更、環差分析暨其相關配合作業服務案」工作執行計畫書審查會 議
139	111AE00007	經發局/產業 及青年發展科 /產業發展科 第二股	2022 臺中歡樂購 -「臺中好甜」產 業推廣計畫委託 專業服務案	15,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 刻正審核電視廣告腳本內容及籌備開跑記者會

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
140	111AE00 014	經發局/工業科/工業科第三股	111年精密機械科技創新園區景觀維護工作	13,200	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1、111年3月1日3月工作計畫表備查 2、111年3月15日2月月報備查 3、111年3月25日4月工作計畫表備查
141	110AG00 060	交通局/交通規劃科/	水湳轉運中心新建工程委託監造技術服務	81,024	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1、111年1月6日監造計畫備查。 2、協助辦理111年2月10日新建工程第二次上網招標。 3、110年3月24日參與流廢標督導小組會議，協助新建工程辦理第三次招標。
142	110AG00 064	交通局/交通行政科/	111年度委託民間保全業者辦理拖吊場警衛勤務業務	12,447	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 111年2月份請款案件已付款
143	110AH00 014	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	110年度臺中市共好社會住宅物業管理委託案	22,404	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 廠商111年3月10日(111)東寓中字第111049號函檢送111年2月執行成果報告，本處111年3月14日中市都住服字第1110008845號函退回修正，廠商111年3月21日(111)東寓中字第111065號函提送修正版到處，本處111年3月23日中市都住服字第1110010296號函同意備查。
144	110AH00 015	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	110年住宅法相關申請案件勞務服務委託案	19,500	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理住宅租金補貼之申請案件審查及遞補租約作業、社宅申請案件審查通過之後續遞補作業。
145	110AH00 023	都發局/都計測量工程科/	臺中市110年度都市計畫樁測釘、埋設及數值地形測量工程委託技術服務案	19,000	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.110年2月18日上網公告 2.110年3月17日開標 3.110年3月26日評選 4.110年4月6日簽准檢送評選會議紀錄 5.110年4月22日簽准廠商提供議約項目 6.110年5月4日決標 7.110年5月11簽約 8.全案已於110年12月24日函報竣工 9.本案於111年1月7日辦理第一期分批驗收完成

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								10. 第一期分批撥款於 111 年 2 月 17 日簽奉核准
146	110AH00035	都發局/城鄉計畫科/	臺中市太平區坪林地區整體發展規劃案	15,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1、招標階段：110 年 1 月 4 日簽辦招標文件、110 年 1 月 14 日簽准、110 年 1 月 20 日公告上網、110 年 3 月 3 日開標、110 年 3 月 24 日評選、110 年 4 月 12 日完成開標（經審查結果廢標）。110 年 5 月 11 日公告上網、110 年 6 月 10 日開標、110 年 6 月 17 日評選會、110 年 6 月 25 日函予各投標廠商（經出席委員過半數決議：立埕工程顧問股份有限公司序位合計值為 8，為第 1 優勝廠商）、110 年 7 月 19 日決標。 2、規劃階段：110 年 7 月 23 日提交工作執行計畫書、110 年 8 月 4 日第 1 次工作會議、110 年 8 月 31 日工作執行計畫書審查會（110 年 10 月 14 日同意備查）、110 年 9 月 22 日第 2 次工作會議、110 年 12 月 3 日提交期中報告書、110 年 12 月 16 日期中報告書審查會、111 年 1 月 7 日召開第 3 次工作會議、111 年 1 月 12 日地方座談會、111 年 3 月 2、3 日地形控制點驗收、111 年 3 月 8 日召開第 4 次工作會議、111 年 3 月 31 日召開第 5 次工作會議。
147	110AH00041	都發局/建造管理科/	臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置延續性計畫	21,250	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 於 111 年 2 月 21 日核准第二期工作項目請款，並於 111 年 3 月 1 日撥付完成。廠商目前持續執行第三期工作項目中。
148	110AH00042	都發局/建造管理科/	臺中市建照電子履歷暨智慧管制平台建置計畫	19,920	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 訂於 111 年 4 月 8 日召開系統審查會議。
149	110AH00058	都發局/城鄉計畫科/	臺中永續城鄉-宜居城市發展策略檢討規劃案	12,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 110/3/31 刻正簽辦中。110/4/12 日簽准，110/4/16 日公告上網，110/6/1 召開評選會議，110/7/7 決標。110/8/20 檢送工作執行計畫書。110/9/27 召開工作計畫書審查會議。111/1/11 檢送期中報告書。
150	110AH00059	都發局/都市設計工程科/	110 年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫	19,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 本案業於 110.7.1 簽約，執行日期從 110 年 7 月 1 日起，12 個月內完成採購標的之供應。 2. 業於 111 年 3 月 8 日核定提案計畫書，刻正辦理僱工購料作業。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								3.後續將俟 111 年 4 月下旬陸續完工後，賡續辦理成果評選。
151	110AH00 061	都發局/住宅 發展工程處/ 工程開發科	臺中市社會住宅 窗簾財物採購案	48,246	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 3/10 本處同意備查前北屯段案評估計畫書（第 2 版），3/8 完成 樣品屋施作。
152	110AH00 062	都發局/住宅 發展工程處/ 工程開發科	臺中市社會住宅 傢俱財物採購案	83,812	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本處 3./10 備查北屯段案評估計畫書（第 1 版），3/11 完成北屯 樣品屋施作。
153	110AH00 063	都發局/住宅 發展工程處/ 工程開發科	臺中市社會住宅 冷氣財物採購案	163,928	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本處 3/2 備查北屯段案評估計畫書，樣品屋 3/2 完成施作
154	110AH00 065	都發局/住宅 發展工程處/ 住宅企劃科	臺中市社會住宅 包租代管第三期 計畫	604,846	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 截至 3 月 25 日媒合件數 821 件。
155	110AM00 134	警察局/犯罪 預防科/	110 年「第 14 期 重劃區治安要 點」(第 48 期) 錄影監視系統採 購案	25,995	40	40	0	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 施工中
156	110AP00 046	環保局/環境 設施大隊/環 境設施大隊第 二組	110 年霧峰等區 掩埋場活化場址 底渣再利用計畫	88,200	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約持續處理底渣。
157	110AP00 029	環保局/空氣 及噪音管制科 /空氣及噪音 管制科第二股	110 臺中市淘汰 老舊機車及新購 低污染車輛補助 管理計畫	10,107	98	98	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 計畫工作項目已完成，因廠商對於本計畫扣款金額尚有疑義，俟 釐清後辦理付款作業
158	110AK00 056	社會局/兒少 福利科/兒少 福利科第一股	110 年臺中市坪 林親子館暨公設 民營托嬰中心委 託營運	10,705	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
159	110AK00 065	社會局/婦女 福利及性別平 等科/婦女福	110 年度臺中市 婦女及新住民培 力業務委託案	39,315	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (千元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		利及性別平等科第一股						
160	110AK00111	社會局/兒少福利科/兒少福利科第二股	111 年度臺中市公設民營兒少安置機構營運計畫	28,748	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商履約中
161	110AL00024	勞工局/就業安全科/	110 年度失業者職業訓練委託案(一)	33,480	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案訓練費已全數完成核銷發款作業，就輔費申請中。
162	110AL00044	勞工局/就業安全科/	110 年度職業訓練委託案(二)	12,036	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 訓練費皆已完成核銷相關作業，就業輔導費核銷中。
163	111AH00049	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	111 年度南屯區建功段段社會住宅燈具及公設設備採購案	13,938	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 備標中
164	111AJ00002	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第一股	111 臺中市全域觀光行銷宣傳案	10,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.110/12/14 奉簽 301100019836 號准辦理採購，110/12/16 上網公告，111/1/4 辦理開標，1/6 評選，1/20 議價決標，履約執行中
165	111AK00002	社會局/兒少福利科/兒少福利科第二股	111 年臺中市兒童發展社區資源中心	52,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 本案於 110 年 12 月 30 日決標 2. 辦理各區契約書製作 3. 各區中心方案規劃中並依規報本局核備 4. 1 月通報 242 案, 2 月通報 184 案, 累計 426 案 5. 2 月當月個案數 5368 案
166	111AK00007	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	111 年度臺中市獨居老人緊急救援系統服務計畫	12,369	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 函報 2 月服務報表，服務 802 人。 2. 依契約執行。
167	111AK00008	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	111 年臺中市兒童及少年保護個案家庭服務方案	22,381	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 轉介 31 案
168	111AK00016	社會局/仁愛之家/保健組	111 年度護理、社工及照顧服務員等人力委外勞務採購案	27,626	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約履約提供護理、社工及照顧服務員人力服務進行中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
169	111AK00020	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	111 年度臺中市兒童及少年家庭寄養服務方案	12,100	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 轉介寄養安置個案 2 案。
170	111AK00031	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	111 年度臺中市建立社區照顧關懷據點輔導計畫	35,235	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 廠商進行據點訪視輔導。 2. 子計畫討論及核備。 3. 提醒第 1 季核銷日期
171	111AK00035	社會局/家暴中心/成人保護組	111 年度臺中市家庭暴力防治多元處遇服務方案	12,664	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 111 年 3 月辦理情形：第 1 區受理新案通報案件為 101 件。第 2 區受理新案通報案件為 97 件。第 3 區受理新案通報案件為 64 件。第 4 區受理新案通報案件為 57 件。
172	111AK00045	社會局/婦女福利及性別平等科/婦女福利及性別平等科第一股	111 年度台中市婦女及新住民培力業務委託案	38,881	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商如期履約中。
173	111AK00048	社會局/社會救助科/社會救助科第二股	臺中市 111 年度充實愛心食物銀行物資採購	10,200	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 三月物資指定日為 3 月 23 日，履約期限為 3 月 22 日至 3 月 24 日，廠商已於 3 月 24 日完成履約。
174	111AK00058	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	111 年度臺中市輔具資源中心服務計畫	46,270	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約規定執行委託事項，並於 3 月 10 日前報送 2 月份月報表。
175	111AK00064	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	111 年度臺中市公設民營托嬰中心	19,896	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 皆依契約約定收托嬰幼兒
176	111AK00073	社會局/兒少福利科/	111 年度臺中市居家托育服務中心暨弱勢家庭兒童臨時托育服務	48,490	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 執行契約書內容。
177	111AK00076	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利	111 年臺中市身心障礙者社區資源培力暨服務方	40,080	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約事項辦理

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科第一股	案勞務委託案					
178	111AK00080	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	111 年度臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫	213,307	40	40	0	流廢標次數：0 次，期程修改次數：0 次 依契約規定辦理。
179	111AK00083	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	111 年度臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運(大里托嬰中心、南屯托嬰中心)	12,127	40	40	0	流廢標次數：0 次，期程修改次數：0 次 依契約規定收托嬰幼兒
180	111AK00087	社會局/兒少福利科/兒少福利科第二股	111 年臺中市坪林親子館暨公設民營托嬰中心委託營運	10,733	40	40	0	流廢標次數：0 次，期程修改次數：0 次 依契約內容辦理
181	111AK00088	社會局/兒少福利科/兒少福利科第二股	111 年臺中市親子館暨托育資源中心委託營運	54,552	40	40	0	流廢標次數：0 次，期程修改次數：0 次 廠商履約中
182	111AK00091	社會局/兒少福利科/兒少福利科第二股	111 年度臺中市大雅親子館暨公設民營托嬰中心委託營運	10,452	40	40	0	流廢標次數：0 次，期程修改次數：0 次 廠商依約履約中。
183	111AL00002	勞工局/福利促進科/	111 年度身心障礙者支持性就業服務計畫	15,199	40	40	0	流廢標次數：0 次，期程修改次數：0 次 截至 3/29 止共推介 59 人次，推介成功 30 人次，共服務 387 人次。
184	111AL00013	勞工局/就業安全科/	111 年度職業訓練委託案(一)	19,413	40	40	0	流廢標次數：0 次，期程修改次數：0 次 本案於 3 月份開始辦理招生作業
185	111AM00002	警察局/交通警察大隊/執法組	111 年度交通違規案件入案舉發作業勞務採購案	16,000	40	40	0	流廢標次數：0 次，期程修改次數：0 次 依合約辦理中
186	111AM00005	警察局/刑事警察大隊/偵	111 年度違禁藥品尿液委外鑑驗	10,500	40	40	0	流廢標次數：0 次，期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		二隊	採購案					依約辦理驗收
187	111AG00031	交通局/公捷處/智慧機電工程科	110 年度臺中市公車智慧型站牌建置計畫-後續擴充	16,400	55	55	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 第一次派工部分已完成撥款作業，第二次派工部分仍在備料中，待備料完成即派工施作。
188	111AH00001	都發局/都計測量工程科/	臺中市 111 年度都市計畫樁測釘、埋設及數值地形測量工程委託技術服務案	19,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 110 年 11 月 17 日簽准採購發包。 2. 110 年 11 月 24 日公告上網。 3. 110 年 12 月 21 日辦理開標。 4. 111 年 1 月 14 日辦理評選。 5. 111 年 2 月 14 日決標。 6. 111 年 2 月 25 日簽約。 刻正依契約書內容辦理派工履約中。
189	111AH00002	都發局/建造管理科/	臺中市智慧審照數位倉儲暨雲端運算平台建置計畫	26,708	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 111/3/31 簽辦相關招標文件。
190	111AH00003	都發局/建造管理科/	臺中市數位建管資訊服務平台建置計畫	38,971	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 刻正收集相關資訊辦理招標作業之簽辦
191	111AH00018	都發局/都市設計工程科/	111 年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫	10,000	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 本案業於 111 年 3 月 10 日公開上網。 2. 後續將俟 111 年 4 月 7 日開標後，召開評選委員會辦理相關採購事宜。
192	111AM00119	警察局/犯罪預防科/	111 年治安要點暨平均地權基金錄影監視系統採購案	66,750	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 案件持續辦理中
193	111AN00021	消防局/災害搶救科/災害搶救科民力運用股	111 年度消防衣採購案	23,529	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
194	111AN00 024	消防局/災害 管理科/災害 管理科整備應 變股	臺中市災害應變 中心資訊設備更 新暨空間改善案	15,340	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 豐原備援中心已完成施工，應變中心已完成設備搬遷、拆除，目前進行放樣作業及管線佈設工程
195	111AN00 025	消防局/災害 搶救科/災害 搶救科災害搶 救股	111年度50公尺 以上雲梯消防車 1輛採購案	35,000	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 承商履約中。
196	111AN00 026	消防局/災害 搶救科/災害 搶救科災害搶 救股	111年度水箱消 防車11輛採購 案	71,500	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 履約中
197	111AN00 027	消防局/災害 搶救科/災害 搶救科災害搶 救股	111年度化學消 防車4輛採購案	40,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 承商履約中。
198	111AP00 001	環保局/水質 及土壤保護科 /水質及土壤 保護科第二股	111年度土壤及 地下水污染調查 及查證工作計畫 -臺中市	16,830	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 111/03/02 檢送貯存設施法規符合度確認及輔導作業工作規劃書 111/03/02 檢送枯水期地下水定期監測作業工作規劃書 111/03/04 檢送宣導作業-環保护法規(土污法)宣導講習會工作規劃書 111/03/04 檢送三冊繪本 111/03/07 檢送梧棲區台中供油中心管線更改工程油料洩漏緊急 應變事件-土壤驗證作業成果報告書 111/03/07 檢送烏日區溪尾北溪尾北段 388 地號驗證作業工作規 劃書 111/03/10 台亞關連加油站土壤及地下水污染控制計畫書(第三 次變更計畫)污染改善完成驗證作業工作規劃書 111/03/16 檢送貯存系統相關法令宣導說明會(2場)工作規劃 書 111/03/17 檢送校園土壤及地下水污染防治教育宣導活動(校園 宣導活動10場)工作規劃書 111/03/21 檢送農地土壤定期監測作業工作規劃書 111/03/23 檢送公告事業用地查證作業-資揚工業有限公司土壤 查證作業工作規劃書 111/03/25 檢送4月份三場宣導活動公共意外責任保險單

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
199	111AP00009	環保局/環境稽查大隊/環境稽查大隊四組	111年臺中市空氣污染陳情案件科技稽查及檢舉違反廢清法案件查處催收計畫	34,150	40	40	0	<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約內容提報工作進度。 統計至2份月之累積完成量：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 監控場址篩選及實地勘查作業-0處次 2. 辦理紅外線熱顯像監視器架設作業-0處次 3. 紅外線熱顯像監控設備維護及保養-0處次 4. 監控平台及監控影像介接服務 -0處次 5. 紅外線熱顯像監控污染案件巡查工作-0個月 6. 執行環保局交辦特定陳情公私場所現場查核作業-4家次 7. 協助微型感測器空氣網污染源比對及巡查作業-2個月 8. 協助民眾陳情固定污染源、逸散源、異味等空氣污染案件受理及稽查作業-2個月 9. 環境污染專案查核及調查作業 -4處次 10. 辦理查核、陳情及專案之採樣檢測工作-4.60% 11. 科技化蒐證技術運用-12.90% 12. 環保法規講習、查核實務教育訓練及研討會-1場次 13. 話務人員服務品質及健全心理輔導相關課程-0場次 14. 民眾檢舉案件查處作業-2個月 15. 提供線上諮詢、案件查詢等相關服務-2個月 16. 環保罰鍰案件移送行政執行作業-新案移送10.5%、憑證核對22.7%、舊案再移送11.1% 17. 系統維護及報表彙整提報-2個月
200	111AP00020	永續發展及低碳城市推動辦公室/低碳辦公室本部/	111年台中市低碳城市發展管考及城食森林推動計畫	13,300	55	55	0	<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 工項1研析報告-2050淨零碳排研析報告。 2. 工項9局處成果考核3月23日上午@惠中901、3月24日下午@文心801辦理局處成果考核工作。 3. 工項10低碳相關會議(環峯)-預訂3月31日辦理第一次各組工作會議(地點配合參訪活動)。 4. 工項12交流會議-預訂3月18日辦理第1次公私協力交流會議，地點規劃中。 5. 工項16永續低碳知識大會考-辦法公布。 6. 工項27、28城食森林-徵選辦法公告及辦理推動說明會。 7. 工項38教育訓練-3月4日辦理教育訓練@惠中導覽簡報室。
201	111AP00024	環保局/廢棄物管理科/廢	111年度臺中市資源回收綜合管	12,500	40	40	0	<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次</p>

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		棄物管理科資源回收股	理暨辦理源頭減量及二手物資源再使用計畫					1.3/8 辦理範疇界定會議 2.3/10 辦理弘光科技大學垃圾採樣教育訓練 3.3/28 辦理工作檢討會議 4.依契約規定提送各工作項目規劃書
202	111AP00031	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	111 年度臺中市水肥資源處理中心委託代操作	42,645	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 111 年 1 月 24 日訂約，賡續執行中。
203	111AP00033	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市文山資源回收(焚化)廠委託操作管理計畫(111 年)	244,978	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案刻正執行中，110 年 1 月份服務費用資料審查中。
204	111AP00037	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	110 年度臺中市精進空品感測器物聯網發展計畫-後續擴充	22,710	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 完成 3 月份維運；3 月 13 日完成第 1 季抽樣巡檢比對作業(150 台次)；完成目視巡檢 266 台次。
205	111AP00049	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	110 年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理(文山廠、后里廠及烏日廠)後續擴充	154,401	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本年度契約后里廠 111 年 2 月份服務費用於 3 月 24 日辦理驗收，目前持續履約中。
206	111AP00051	環保局/大甲區清潔隊/	111 年度臺中市政府清潔人員環境教育訓練暨自強活動	11,250	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 3 月 3 日招標文件簽辦
207	111AP00060	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	111 年臺中市環境品質監測站(含移動式監測車)操作維護工作計畫	19,832	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1、111 年 3 月 7 日決標。 2、111 年 3 月 17 日召開期初簡報會議。
208	111AP00062	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	111 年度清潔車輛機具保險	97,197	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商依約提送保險單、保卡及領據，目前辦理驗收中。
209	111AP00072	環保局/大里區清潔隊/	111 年清潔人員工作服	11,226	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								標案簽辦中
210	111AP00 074	環保局/空氣 及噪音管制科 /空氣及噪音 管制科第二股	111年臺中市柴 油車動力計排煙 檢測及非法油品 檢測計畫	17,000	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 於3月31日上網公告
211	111AP00 068	環保局/空氣 及噪音管制科 /空氣及噪音 管制科第一股	111年臺中市細 懸浮微粒與能見 度分析及空品預 報計畫	13,100	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 標案陳核中，尚未核定
212	111AP00 084	環保局/廢棄 物管理科/廢 棄物管理科資 源回收股	111年度臺中市 辦理垃圾減量、 資收宣導與廚餘 再利用、資收巡 查與資收個體戶 輔導計畫	16,900	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案於111/03/29開標，並預計於111/04/06辦理評選作業。
213	111AQ00 014	文化局/市立 圖書館/閱覽 典藏課	111年度圖書館 營運勞務承攬採 購案	25,754	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 111年3月圖書館營運勞務承攬採購完成
214	111AR00 009	地政局/資訊 室/	臺中市政府地政 局及各地所強化 地政資訊安全防 護相關軟硬體擴 充汰換案	17,982	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 需求資料收集
215	111AT00 016	新聞局/新聞 行政及流行音 樂科/新聞行 政及流行音樂 科第二股	「2023臺中市跨 年晚會活動」採 購案	12,000	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 刻正進行活動前置作業
216	111AU00 007	地稅局/財產 稅科/財產稅 科土地稅股	111年使用牌照 稅、房屋稅暨地 價稅繳款書、轉 帳繳納通知書及 繳納證明書等列 印、摺封及郵寄 等作業	37,414	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 使用牌照稅於3月23日驗收，同月24日郵寄，均按規劃期程辦 理，並無落後。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
217	111AY00002	研考會/資訊中心/設備網路科	臺中市政府 111 年度資訊機房暨所屬機關電腦資訊設備及防毒系統維護案	23,141	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 2 月份月報 3/15 交付完成。2. 2 月份月會於 3 月 15 日舉行。
218	111AY00003	研考會/資訊中心/設備網路科	臺中市政府 111 年資訊安全管理與防禦委外維運服務案	10,082	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 於 3 月 4 日交付第一次滲透測試服務計畫書。2. 廠商已如期於 3 月 10 日交付二月份工作報告。3. 於 3 月 22 日召開資安月會。4. 於 3 月 23 日辦理資訊安全及個資保護通識訓練。
219	111AZ00002	原民會/經濟建設及土地管理組/	111 年優化原住民族通路經營平台計畫	11,950	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 111 年 3 月 11 日-訂約。 2. 111 年 3 月 14 日-中央輔導訪視會議。
220	111AQ00052	文化局/市立圖書館/圖資採編課	臺中市立圖書館 111 年中文圖書採購案	78,550	30	35	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 2 月 22 日核定誠品股份有限公司為本案第 2 品項「兒童圖書」最有利標廠商，於 3 月 4 日辦理此品項決標，該廠商依約於 3 月 9 日完成履保金繳納，並於 3 月完成訂約。預計年度交貨 10 次，已分批於 2 月 25 日、3 月 15 日交貨，交貨內容為優質推薦、特色館藏、行動書車、每月新書、主題書展等圖書，本課陸續完成交貨圖書書目轉檔，各分館亦陸續完成書目及加工核對，上架供民眾借閱流通。
221	111AY00008	研考會/資訊中心/設備網路科	臺中市政府 111 年度各機關資訊設備汰舊換新採購案	23,760	35	40	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 4 月份查核點為發包決標，已提前於 3 月 7 日前完成。
222	111AE00023	經發局/工業科/工業科第三股	111 年臺中市政府經濟發展局轄管(精密、豐洲、太平)園區環境監測計畫	14,223	35	40	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 111. 3. 25 提送工作計畫書、111. 3. 28 廠商提送契約書至局
223	111AP00019	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	111 年度各式環保車輛與機具維修保養案	97,197	35	40	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
224	111AH00004	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	111年度臺中市豐原、大里、太平、南屯社會住宅營運管理委託案	16,730	35	40	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依規履約中
225	111AG00023	交通局/停管處/停車管理課	臺中市公有停車場停車費催繳、退費、舉發違規通知資料處理	13,806	35	40	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案於111年3月28日議價，決標價新臺幣13,000,000元整，得標廠商三番股份有限公司。
226	110AQ00087	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美圖特殊裝修及設備工程委託專案管理技術服務	10,260	35	40	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於111年3月4日決標於「陳孟男建築師事務所」，合約草稿已於111年3月16日簽奉核定，已於111年3月18日完成簽約事宜。
227	111AE00020	經發局/工業科/工業科第四股	111年臺中市精密機械科技創新園區污水處理廠、自來水系統維護及代操作計畫	19,980	30	40	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.3月8日辦理決標。 2.3月23日完成契約書簽約及用印事宜。
228	105AQ00101	文化局/臺中市文化資產處/遺址傳藝課	臺中市13期重劃區第一、二、四標工區涉及麻糍埔暨番婆庄遺址雨污下水道搶救發掘計畫	100,000	85	95	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案結案報告書定稿版預計於111年3月29日提交。
229	111AH00008	都發局/建造管理科/	111年臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置延續性計畫	21,250	20	30	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 於111/3/22核准招標，於111/3/29上網公告。
230	111AH00043	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區國安段二~三期社會住宅興建計畫案(專案管理含監造)	100,798	30	40	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 111年3月28日決標。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
231	111AH00 046	都發局/住宅 發展工程處/ 工程開發科	臺中市西屯區鑫 港尾段住宅興辦 計畫案(專案管 理含監造)	29,319	10	20	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 刻正上網公告中
232	111AM00 111	警察局/後勤 科/	111年度警察制 服採購案	16,284	20	30	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 案於111年2月22日上網公告，已於3月29日開標，訂於4月 12日辦理評選。
233	111AM00 112	警察局/後勤 科/	111年度防水透 氣雨衣採購案	13,368	20	30	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 案於2月24日上網公告，已於3月31日開標，訂於4月14日 評選。
234	111AM00 113	警察局/後勤 科/	111年度行政人 員服裝採購案	10,560	20	30	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 案於2月24日上網公告，訂於4月22日開標。
235	111AN00 041	消防局/災害 搶救科/災害 搶救科災害搶 救股	111年度數位式 空氣呼吸器	14,400	30	40	10	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 本案於3月31日決標。
236	111AM00 021	警察局/後勤 科/	111年度勤務鞋 及皮鞋採購案	10,236	30	40	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 案於110年12月23日上網公告，於111年1月24日開標，2 月10日辦理評選，於2月17日決標，履約期為2月18日至7 月2日止，現由廠商履約中
237	111AP00 025	環保局/廢棄 物管理科/廢 棄物管理科廢 棄物管理股	111年因應新型 肺炎防疫廢棄物 甲級清理服務開 口合約	18,000	30	40	10	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 3/3完成決標發包，廠商自3/14執行防疫廢棄物清除處理作業， 待廠商提送3月份月報審核後辦理請款核銷作業。
238	111AP00 056	環保局/環境 衛生及毒化物 管理科/環境 衛生及毒化物 管理科第二股	111年臺中市委 外執行登革熱防 治噴藥工作	14,000	10	20	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案於111年3月21日召開評選委員會、111年3月28日評選 結果簽辦完成。預計111年4月7日辦理議價程序。
239	111AP00 066	環保局/空氣 及噪音管制科 /空氣及噪音	111年臺中市空 氣品質維護綜合 管理暨固定污染	22,610	20	30	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於3月3日上網公開招標

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		管制科第一股	源節能減碳許可、空污費管制查核計畫					
240	111AY00013	研考會/資訊中心/應用服務科	數位市民暨購物節功能擴充案	11,898	30	40	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.4月份查核點評選及決標日分別提前於3月7日及3月14日完成。
241	111AR00015	地政局/東勢地政/第二課	111年度大臺中地區委外地籍圖重測計畫	16,100	20	30	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 招標文件已核定,預計公告期間：3月31日至4月18日。
242	111AP00087	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	111年度特種清潔車輛購置案	11,500	10	20	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 訂於4月1日上網公告
243	110AF00080	建設局/機電資訊科/	臺中市110年度公共設施管線資料調查暨系統更新擴充第9期計畫	11,097	85	98	13	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已完成結算事宜，核銷作業中。
244	110AG00057	交通局/公捷處/智慧機電工程科	111年度臺中市公車動態系統維運暨擴充計畫	10,300	40	55	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案廠商依契約規定於3/10檢送2月分工作月報，並於3/14核定備查。
245	110AD01040	水利局/污水設施科/	臺中市現地處理設施資訊管理平台建置(第二期)委託專業服務	13,000	70	85	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.辦理簽約相關事宜及第一次工作會議與需求訪談。 2.110/9/1繳交工作計畫書，110/9/13辦理第二次工作會議。 3.110/10/7辦理工作計畫書審查會議，110/10/28辦理第三次工作會議。 4.110/11/18互動式導覽網頁討論會議，110/11簽辦第一次契約變更，110/11辦理第一期20%付款。 5.110/12/13第一次契約變更決標公告並已完成簽約等相關程序，110/12/24辦理第四次工作會議，昕傳公司於110/12/30提送期中報告，預計於110/2/18辦理期中報告審查會。 6.111/1/26召開第五次工作會議，已於2/18辦理期中審查會，其結論為原則通過，修正後需辦理工作會議確認是否完成修正。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								7.111/3/11 召開第六次工作會議，會議結論修正後提送期中報告定稿版。 8.111/3/30 繳交期末報告。
246	110AP00 071	環保局/空氣 及噪音管制科 /空氣及噪音 管制科第一股	110 年臺中市逸 散源及室內空品 管制計畫	15,472	70	85	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商已於 3 月 24 日提送工作量 100%，目前依規劃進度辦理。
247	110AH00 030	都發局/城鄉 計畫科/城鄉 計畫科第二股	新庄子蔗廊地區 都市計畫規劃案	23,000	70	85	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.109/12/23 簽辦招標文件。110/1/21 招標文件奉准，惟需依內政部函釋免徵詢區委會意見調整招標文件。於 2/23 奉准招標 2/25 移請秘書室辦理公告招標 於 3/2 公告招標(等標期 30 天)， 原訂於 4/1 上午 10 時開標，3/25 公告更正招標文件並延長等標期 7 日，於 4/8 日開資格標，於 4/28 召開評選會議，於 5/25 決標，於 6/8 完成簽約。 2.110 年 6 月 23 日提送工作執行計畫書 3.110 年 7 月 7 日召開系統建置啟動會議。 4.110 年 7 月 19 日召開工作執行計畫書審查會議。 5.110 年 7 月 26 日函發會議紀錄。 6.110 年 8 月 6 日提送工作執行計畫書(修正版)。 7.110 年 8 月 9 日本府同意備查。 8.110 年 8 月 18 日檢送請款發票。 9.110 年 9 月 3 日第一次工作會議。 10.110 年 9 月 22 日與內政部營建署城鄉發展分署簽訂數值地形測量監審工作協議書。 11.110 年 10 月 13 日第二次工作會議。 12.110 年 10 月 22 日提交期中成果報告書。 13.110 年 11 月 24 日召開期中成果報告書審查會議。 14.110 年 12 月 23、24、27、28、29、30 日數值地形圖測量作業控制點實地精度驗收。 15.111 年 1 月 4 日召開第 3 次工作會議。 16.111 年 1 月 27 日提交期末成果報告書。 17.111 年 2 月 10 日提送控制點測量成果報告書圖。 18.111 年 2 月 24 日提送地形圖測量成果報告書圖。 19.111 年 3 月 18 日函查國家安全法劃定公告之海岸管制區、山地管制區、重要軍事設施管制區、軍事飛航管制區。 20.111 年 3 月 28 日內政部營建署城鄉發展分署數值地形圖測量

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								作業地形測量成果已依規定測製。
248	110AH00004	都發局/秘書室/秘書室第二股	110 年度建管檔案數位化影像製作案	46,070	40	55	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 本案 4 月 1 日已上網公告招標，預計 5 月 6 日開標。2. 本案已簽陳評審委員核可。3. 本案已於 5 月 6 日開標，實機測試與評選委員會因疫情延後舉行。4. 8 月 5 日進行實機測試、8 月 27 日進行評選委員會評選。5. 9 月 22 日完成議價與決標程序。6. 10 月 6 日簽約，10 月 13 日開工，現持續辦理中。7. 第一期履約期限為 1/10，惟部分履約項目應受疫情影響無法履約，承商提送展延期限本局已同意，將辦理第一期驗收。8. 廠商依約履約中。9. 2 月 8 日辦理第一期驗收，惟未通過，後於 2 月 24 日辦理複驗，複驗合格。9. 3 月份廠商依約履約中
249	111AP00064	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	111 年山海屯都等 12 區掩埋場滲出水處理廠最佳操作及維護申報等工作計畫	17,100	40	55	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 本案於 110 年 12 月 30 日決標及 111 年 1 月 14 日訂約。2. 依契約操作維護工作規範執行中。
250	111AP00005	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	111 年臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理	29,749	40	55	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約執行中
251	111AM00050	警察局/資訊室/	臺中市政府警察局 VPN 網路設備採購案	11,000	0	20	20	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 3/14 簽辦, 3/23 核准
252	111AM00065	警察局/資訊室/	111 年度 M-Police 警用行動載具汰換增購案	15,000	0	20	20	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本局於 111 年 2 月 24 日函發警政署辦理採購
253	111AP00067	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	111 年度台中市營建工程查核計畫	27,566	10	30	20	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 111 年 3 月 16 日公告上網，4 月 14 日開標
254	111AP00048	環保局/西屯區清潔隊/	111 年度清淨市容-擴大道路清掃執行計畫	27,025	20	40	20	流廢標次數：4 次， 期程修改次數：0 次 本案已於 111 年 3 月 15 日辦理決標，另於 111 年 4 月 1 日開始

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								履約。
255	111AP00 069	環保局/空氣 及噪音管制科 /空氣及噪音 管制科第一股	111年臺中市固 定污染源查核管 制計畫	16,690	10	30	20	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 第2次招標，等標中
256	111AP00 075	環保局/空氣 及噪音管制科 /空氣及噪音 管制科第二股	111年臺中市低 污染車輛推廣暨 淨零碳排規劃計 畫	12,500	10	30	20	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 111/3/3上網公告 預計111/4/7開標
257	111AP00 076	環保局/空氣 及噪音管制科 /空氣及噪音 管制科第二股	111年臺中市機 車污染源稽查暨 提升定檢率管理 計畫	19,150	10	30	20	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.本案已於111年3月24日經鈞長批准同意發包。 2.111年3月28日上網公告，等標期為30日，4月27日上午10 時30分開標。
258	111AP00 046	環保局/清潔 隊管理科/清 潔隊管理科第 二股	111年度採購密 封壓縮式垃圾車 18輛	75,600	10	40	30	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約中
259	111AH00 036	都發局/住宅 發展工程處/ 住宅服務科	111年住宅法相 關申請案件勞務 委託服務案	19,500	0	30	30	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案業於111年3月21日第一次上網招標。
260	111AH00 039	都發局/綜合 企劃科/	大臺中城鄉發展 推動計畫	10,000	0	30	30	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 採購階段： 1.111.3.23招標上網公告，111.04.07開標，訂於111.04.21下 午召開評選會議。
261	110AM00 138	警察局/犯罪 預防科/	110年度追加預 算「清水、梧棲、 沙鹿區」治安要 點錄影監視系統 採購案	17,000	0	30	30	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 持續辦理中
262	108AH00 043	都發局/城鄉 計畫科/	中部科學工業園 區台中基地附近 特定區計畫通盤 檢討規劃案	12,000	55	85	30	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.108/6/6規劃單位檢送工作計畫書，於108/7/11召開審查會 議。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								<p>2. 並於 108/7/22 函發工作計畫書審查會議修正後通過，請規劃單位於文到 15 日檢送修正工作計畫書到局憑辦。</p> <p>3. 108/8/5 規劃單位檢送工作計畫書修正本，108/8/8 本局同意備查。</p> <p>4. 108/8/8 函請範圍內區公所協助測量作業。</p> <p>5. 108/09/23 通知廠商請領第一期款。</p> <p>6. 108/10/18 召開工作會議討論規劃階段議題研析方向。</p> <p>7. 108/11/26，自通檢案啟動規劃作業，已彙送 12 件建議意見納入規劃階段參考。</p> <p>8. 108/12/09 函請地政局協助提供重測後地籍資料，地政局於 12/19 函復及提供納入規劃參考。並另檢送 3 件陳情意見納入規劃參考。</p> <p>9. 109/1/16 檢送「中部科學工業園區台中基地附近特定區計畫通盤檢討規劃案」現況資料蒐集及調查分析成果、計畫圖重製作業成果。</p> <p>10. 109/1/20 檢送「中部科學工業園區台中基地附近特定區計畫通盤檢討規劃案」通盤檢討公告徵求意見範圍圖一式十份及座談會企劃書，依規另案辦理公告公開徵求意見。</p> <p>11. 109/2/20 函請城鄉分署協助測量成果資料監審。109/2/25 簽辦公告公開徵求意見。</p> <p>12. 109/03/26 辦理公告徵求意見期間座談會，4/21~4/24 辦理地形驗收監驗。</p> <p>13. 109/8/31 重製疑義第五次研商會。</p> <p>14. 109/11/12 重製疑義第六次研商會。</p> <p>15. 1100121 檢送期中報告成果。</p> <p>16. 1100128 及 1100129 辦理機關協商會議。</p> <p>17. 1100310 召開期中報告審查會議</p> <p>18. 原定 1100520、1100528 召開工作會議討論變更草案，因受疫情影響取消，改採彙整書面意見。</p> <p>19. 1100603、1100611 工作會議</p> <p>20. 1100616 檢送期末報告</p> <p>21. 1100729 召開期末報告審查會議</p> <p>22. 1100826 面報秘書長</p> <p>23. 1100923、1101004、1101116 召開變更草案研商會議第 1、2、3 次</p> <p>24. 1101126 局長室會前會指示，俟向市長報告後辦理公展</p>

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
263	111AQ00 032	文化局/市立圖書館/圖資採編課	臺中市立圖書館110年外文圖書採購案後續擴充	10,979	0	40	40	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商3月1日函覆同意辦理後續擴充，並於3月21日完成契約簽訂。刻正提供廠商分館選購書單以進行下單訂購作業。
264	107AP00 122	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市文山資源回收(焚化)廠委託操作管理計畫	50,000	40	95	55	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 107年10月~110年9月份服務費用已核銷付款、110年10月份服務費用辦理驗收結算作業中。
265	110AN00 029	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	110年度救助器材車2輛採購案	24,000	40	98	58	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 於111年3月17日完成驗收事宜，刻正簽辦結算付款中。

參、一般公文處理時效

一、一級機關

起迄日期：111/03/01 至 111/03/31

	應辦公文			已辦結公文統計											待辦公文統計								
	本月份 新收件數	截至上月 待辦件數	本月創稿 數	合計 (1)+(2)+(3) (4)	發文統計						小計 (5)+(6)+(7) (8)	存查件數 (9)	辦結公文合計 (8)+(9)		發文平均 使用日數 (11)	待辦公文統計 (4)-(10)		未逾辦理 期限待辦 件數 (13)	已逾辦理 期限待辦 件數 (14)				
					6日以內(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結				件數	%		件數	%			件數	%	件數	%
					件數 (5)	% (5)/(8)	件數 (6)	% (6)/(8)	件數 (7)	% (7)/(8)													
合計	140,494	16,005	46,450	202,949	68,103	99.76	163	0.24	0	-	68,266	117,978	186,244	91.77	1.74	16,705	8.23	16,324	381				
秘書處	1003	95	294	1,392	365	98.92	4	1.08	0	-	369	909	1,278	91.81	1.36	114	8.19	114	0				
民政局	2954	354	717	4,025	1634	99.94	1	0.06	0	-	1,635	2057	3,692	91.73	1.73	333	8.27	333	0				
財政局	1302	119	331	1,752	405	99.51	2	0.49	0	-	407	1209	1,616	92.24	1.46	136	7.76	136	0				
教育局	7226	1417	3981	12,624	5650	100.00	0	-	0	-	5,650	5562	11,212	88.81	1.83	1,412	11.19	1,305	107				
建設局	2679	395	765	3,839	832	99.52	4	0.48	0	-	836	2622	3,458	90.08	1.64	381	9.92	337	44				
社會局	12471	1479	3150	17,100	6166	99.68	20	0.32	0	-	6,186	9386	15,572	91.06	2.38	1,528	8.94	1,519	9				
警察局	4563	439	1596	6,598	3058	100.00	0	-	0	-	3,058	3049	6,107	92.56	1.35	491	7.44	485	6				
衛生局	8904	988	2155	12,047	2851	100.00	0	-	0	-	2,851	8312	11,163	92.66	2.28	884	7.34	859	25				
環境保護局	7978	1444	3951	13,373	4379	99.21	35	0.79	0	-	4,414	7543	11,957	89.41	2.04	1,416	10.59	1,380	36				
地政局	4300	412	1017	5,729	2371	99.50	12	0.50	0	-	2,383	2860	5,243	91.52	1.76	486	8.48	486	0				
經濟發展局	7659	773	1459	9,891	2120	99.67	7	0.33	0	-	2,127	6989	9,116	92.16	2.05	775	7.84	768	7				
新聞局	833	96	274	1,203	244	99.59	1	0.41	0	-	245	862	1,107	92.02	1.65	96	7.98	96	0				
主計處	1096	114	188	1,398	300	99.01	3	0.99	0	-	303	928	1,231	88.05	1.82	167	11.95	167	0				
人事處	1372	148	226	1,746	466	100.00	0	-	0	-	466	1151	1,617	92.61	1.38	129	7.39	129	0				
研考會	1027	100	297	1,424	266	100.00	0	-	0	-	266	1030	1,296	91.01	1.37	128	8.99	127	1				
政風處	830	89	236	1,155	281	99.65	1	0.35	0	-	282	747	1,029	89.09	1.8	126	10.91	126	0				
勞工局	5008	641	2210	7,859	2854	99.89	3	0.11	0	-	2,857	4275	7,132	90.75	1.75	727	9.25	724	3				
水利局	8758	1040	2747	12,545	3943	99.97	1	0.03	0	-	3,944	7367	11,311	90.16	2.33	1,234	9.84	1,219	15				
地方稅務局	14581	1078	10197	25,856	12778	100.00	0	-	0	-	12,778	12179	24,957	96.52	0.86	899	3.48	898	1				
農業局	4232	608	1233	6,073	1871	99.14	8	0.43	0	-	1,879	3581	5,460	89.91	2.08	613	10.09	599	14				
交通局	4237	441	1189	5,867	1667	98.97	7	0.42	0	-	1,674	3706	5,380	91.70	1.73	487	8.30	475	12				
觀光旅遊局	1447	259	588	2,294	686	99.84	0	-	0	-	686	1300	1,986	86.57	2.21	308	13.43	304	4				
法制局	2319	197	855	3,371	846	100.00	0	-	0	-	846	2292	3,138	93.09	1.4	233	6.91	233	0				
消防局	7529	282	501	8,312	875	99.74	0	-	0	-	875	6933	7,808	93.94	1.69	504	6.06	504	0				
文化局	1523	240	783	2,546	588	99.80	6	1.01	0	-	594	1695	2,289	89.91	2.03	257	10.09	257	0				
客委會	576	59	131	766	137	100.00	0	-	0	-	137	561	698	91.12	1.58	68	8.88	68	0				
都市發展局	20982	2134	4380	27,496	9045	99.56	40	0.44	0	-	9,085	16300	25,385	92.32	1.88	2,111	7.68	2,083	28				
原民會	1070	185	285	1,540	360	99.02	3	0.83	0	-	363	968	1,331	86.43	2.79	209	13.57	209	0				
運動局	2035	379	714	3,128	1065	100.00	5	0.47	0	-	1,070	1605	2,675	85.52	2.17	453	14.48	384	69				

二、區公所

起迄日期：111/03/01 至 111/03/31

	應辦公文			已辦結公文統計											待辦公文統計				
	本月份 新收件數	截至上月 待辦件數	本月創稿 數	合計 (1)+(2)+(3)	發文統計						小計 (5)+(6)+(7)	存查件數	辦結公文合計 (8)+(9)		發文平均 使用日數	待辦公文統計 (4)-(10)		未逾辦理 期限待辦 件數	已逾辦理 期限待辦 件數
					6日以內(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結				件數	%		件數	%		
	件數	%	件數	%	件數	%	件數	%	件數	%									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)	(7)	(7)/(8)	(8)	(9)	(10)	(10)/(9)	(11)	(12)	(12)/(14)	(13)	(14)	
合計	56,335	4,696	14,943	75,974	24,254	99.93	15	0.06	1	0.00	24,270	45,508	69,778	91.84	1.43	6,196	8.16	6,189	7
中區區公所	1313	80	328	1,721	456	100.00	0	-	0	-	456	1142	1,598	92.85	1.18	123	7.15	122	1
東區區公所	1670	155	376	2,201	689	100.00	0	-	0	-	689	1335	2,024	91.96	1.24	177	8.04	177	0
西區區公所	2133	156	423	2,712	844	100.00	0	-	0	-	844	1698	2,542	93.73	1.77	170	6.27	170	0
南區區公所	1820	152	406	2,378	659	100.00	0	-	0	-	659	1524	2,183	91.80	1.33	195	8.20	195	0
北區區公所	2194	215	721	3,130	1142	100.00	0	-	0	-	1,142	1742	2,884	92.14	1.45	246	7.86	246	0
西屯區公所	2542	126	708	3,376	1307	100.00	0	-	0	-	1,307	1884	3,191	94.52	1.26	185	5.48	185	0
南屯區公所	2434	166	603	3,203	1041	100.00	0	-	0	-	1,041	1934	2,975	92.88	1.33	228	7.12	228	0
北屯區公所	3207	193	910	4,310	1625	100.00	0	-	0	-	1,625	2374	3,999	92.78	1.56	311	7.22	310	1
豐原區公所	2352	161	797	3,310	1115	100.00	0	-	0	-	1,115	1964	3,079	93.02	1.37	231	6.98	231	0
大里區公所	2585	217	784	3,586	1122	100.00	0	-	0	-	1,122	2107	3,229	90.04	1.44	357	9.96	356	1
太平區公所	2641	201	874	3,716	1267	100.00	0	-	0	-	1,267	2206	3,473	93.46	1.18	243	6.54	243	0
清水區公所	2073	159	441	2,673	967	99.90	1	0.10	0	-	968	1517	2,485	92.97	1.35	188	7.03	188	0
沙鹿區公所	1914	97	539	2,550	731	100.00	0	-	0	-	731	1664	2,395	93.92	0.97	155	6.08	155	0
大甲區公所	1826	175	612	2,613	884	100.00	0	-	0	-	884	1520	2,404	92.00	1.52	209	8.00	209	0
東勢區公所	1718	188	376	2,282	660	100.00	0	-	0	-	660	1349	2,009	88.04	1.66	273	11.96	272	1
梧棲區公所	1667	162	426	2,255	625	99.84	1	0.16	0	-	626	1396	2,022	89.67	1.43	233	10.33	233	0
烏日區公所	1690	161	486	2,337	818	100.00	0	-	0	-	818	1320	2,138	91.48	1.5	199	8.52	199	0
神岡區公所	1817	157	340	2,314	779	100.00	0	-	0	-	779	1327	2,106	91.01	1.53	208	8.99	208	0
大肚區公所	1605	145	294	2,044	551	100.00	0	-	0	-	551	1336	1,887	92.32	1.12	157	7.68	157	0
大雅區公所	2008	180	658	2,846	911	100.00	0	-	0	-	911	1715	2,626	92.27	1.04	220	7.73	220	0
后里區公所	1904	165	516	2,585	840	100.00	0	-	0	-	840	1454	2,294	88.74	1.53	291	11.26	291	0
霧峰區公所	2053	195	739	2,987	979	100.00	0	-	0	-	979	1757	2,736	91.60	1.39	251	8.40	251	0
潭子區公所	1917	135	522	2,574	835	100.00	0	-	0	-	835	1506	2,341	90.95	1.29	233	9.05	233	0
龍井區公所	1940	176	440	2,556	838	100.00	0	-	0	-	838	1497	2,335	91.35	1.6	221	8.65	221	0
外埔區公所	1457	144	247	1,848	480	100.00	0	-	0	-	480	1211	1,691	91.50	1.74	157	8.50	157	0
和平區公所	1755	217	563	2,535	815	98.31	13	1.57	1	0.12	829	1486	2,315	91.32	2.15	220	8.68	220	0
石岡區公所	1223	114	179	1,516	348	100.00	0	-	0	-	348	1034	1,382	91.16	1.25	134	8.84	134	0
大安區公所	1422	149	250	1,821	437	100.00	0	-	0	-	437	1198	1,635	89.79	1.71	186	10.21	186	0
新社區公所	1455	155	385	1,995	489	100.00	0	-	0	-	489	1311	1,800	90.23	1.64	195	9.77	192	3

肆、人民陳情案件管制情形

一、本府及市長室交辦(一級機關及所屬機關)

資料期間：111年03月01日至111年03月31日

資料下載日期：111年04月7日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	臺中捷運股份有限公司			
受理情形·上月累積	160	0	6	0	4	31	6	7	30	3	3	0	5	5	22	3	7	5	1	10	2	1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
·本月件數	94	0	1	0	0	1	6	2	31	3	3	0	5	5	11	4	5	5	1	3	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
·累計	254	0	7	0	4	32	12	9	61	6	6	0	10	10	33	7	12	10	2	13	2	1	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
資料來源·本府	8	0	0	0	0	1	1	0	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
·市長室	86	0	1	0	0	0	5	2	26	3	3	0	5	5	10	4	5	5	1	3	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
已結																																		
合計	67	0	1	0	0	0	4	2	19	2	3	0	4	5	6	4	4	3	1	3	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
依限	62	0	1	0	0	0	3	2	18	1	2	0	4	5	6	4	4	3	0	3	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
逾限	5	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
占受理件數百分比	71.28	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	66.67	100.00	61.29	66.67	100.00	0.00	80.00	100.00	54.55	100.00	80.00	60.00	100.00	100.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
未結																																		
合計	27	0	0	0	0	1	2	0	12	1	0	0	1	0	5	0	1	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
未逾限	25	0	0	0	0	1	1	0	11	1	0	0	1	0	5	0	1	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已逾限	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式																																		
·適當處理	63	0	1	0	0	0	4	2	19	1	3	0	4	4	6	4	4	3	1	3	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·轉權責機關處理	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·不予處理(存查)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

本府及市長室交辦(區公所)

資料期間：111年03月01日至111年03月31日

資料下載日期：111年04月07日

項目	總計	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市				
		中區公所	東區公所	西區公所	南區公所	北區公所	西屯區公所	南屯區公所	北屯區公所	豐原區公所	大里區公所	太平區公所	清水區公所	沙鹿區公所	大甲區公所	東勢區公所	梧棲區公所	烏日區公所	神岡區公所	大肚區公所	大雅區公所	后里區公所	霧峰區公所	潭子區公所	龍井區公所	外埔區公所	石岡區公所	大安區公所	新社區公所
受理情形·上月累積	3	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·本月件數	10	0	4	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	
·累計	13	0	4	1	0	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	
資料來源·本府	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·市長室	10	0	4	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	
已結	合計	8	0	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	
	依限	8	0	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	
	逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	占受理件數百分比	80.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
未結	合計	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	未逾限	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	·適當處理	8	0	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	
	·轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	·不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

二、服務中心受理(一級機關及所屬機關)

資料期間：111年03月01日至111年03月31日

資料下載日期：111年04月7日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	臺中捷運股份有限公司	
受理情形·上月累積	100	0	1	0	4	35	1	6	6	0	0	0	2	0	39	0	1	2	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·本月件數	80	0	1	0	1	26	2	8	2	0	0	0	1	1	28	1	1	3	0	0	2	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
·累計	180	0	2	0	5	61	3	14	8	0	0	0	3	1	67	1	2	5	0	1	2	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0
已結	合計	55	0	1	0	19	1	5	1	0	0	0	1	1	19	0	0	1	0	0	2	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	依限	55	0	1	0	19	1	5	1	0	0	0	1	1	19	0	0	1	0	0	2	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	68.75	0.00	100.00	0.00	100.00	73.08	50.00	62.50	50.00	0.00	0.00	100.00	100.00	67.86	0.00	0.00	33.33	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合計	25	0	0	0	7	1	3	1	0	0	0	0	0	9	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	25	0	0	0	7	1	3	1	0	0	0	0	0	9	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	37	0	1	0	18	1	5	1	0	0	0	1	0	5	0	0	1	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	·轉權責機關處理	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	16	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

服務中心受理(區公所)

資料期間：111年03月01日至111年03月31日

資料下載日期：111年04月7日

項目	總計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形·上月累積	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
·本月件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·累 計	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
已結																													
合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
依 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
占受理件數百分比	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結																													
合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式																													
·適當處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

三、市政信箱受理(一級機關及所屬機關)

資料期間：111年03月01日至111年03月31日

資料下載日期：111年04月7日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	臺中捷運股份有限公司	
受理情形·上月累積	5368	9	45	6	174	160	397	720	776	64	102	49	103	100	1124	65	696	554	21	56	17	19	55	2	2	0	7	4	0	38	3	
·本月件數	3683	3	30	6	107	86	319	488	500	46	54	34	64	72	825	60	388	448	17	38	10	3	36	0	5	1	4	3	1	33	2	
·累 計	9051	12	75	12	281	246	716	1208	1276	110	156	83	167	172	1949	125	1084	1002	38	94	27	22	91	2	7	1	11	7	1	71	5	
資料來源·陳情整合平台	3683	3	30	6	107	86	319	488	500	46	54	34	64	72	825	60	388	448	17	38	10	3	36	0	5	1	4	3	1	33	2	
已結	合 計	2714	2	28	6	71	65	282	430	42	34	28	52	57	558	45	231	333	17	31	8	3	32	0	5	1	4	3	1	22	1	
	依 限	2645	2	28	6	71	64	235	425	42	34	28	52	57	558	45	231	333	17	31	8	3	32	0	5	1	4	3	1	22	1	
	逾 限	69	0	0	0	0	1	47	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	占受理件數百分比	73.69	66.67	93.33	100.00	66.36	75.58	88.40	88.11	64.40	91.30	62.96	82.35	81.25	79.17	67.64	75.00	59.54	74.33	100.00	81.58	80.00	100.00	88.89	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	66.67	50.00
未結	合 計	969	1	2	0	36	21	37	58	4	20	6	12	15	267	15	157	115	0	7	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	11	1
	未逾限	957	1	2	0	36	21	37	58	4	20	6	12	15	267	15	157	115	0	7	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	11	1
	已逾限	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	·適當處理	2619	2	28	6	69	55	275	413	37	34	26	52	47	556	45	224	333	15	29	8	2	4	0	5	1	4	3	1	22	1	
	·轉權責機關處理	92	0	0	0	2	9	7	17	0	5	0	2	0	2	0	7	0	2	0	0	1	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	10	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	2	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

市政信箱受理(區公所)

資料期間：111年03月01日至111年03月31日

資料下載日期：111年04月7日

項目	總計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所	
受理情形·上月累積	491	2	6	58	8	8	23	14	17	56	42	38	8	32	7	7	18	20	25	1	20	7	3	24	23	5	8	4	7	
·本月件數	354	1	8	21	14	8	14	6	9	24	44	31	18	18	8	7	12	9	18	3	10	9	17	10	24	3	2	3	3	
·累計	845	3	14	79	22	16	37	20	26	80	86	69	26	50	15	14	30	29	43	4	30	16	20	34	47	8	10	7	10	
資料來源·陳情整合平台	354	1	8	21	14	8	14	6	9	24	44	31	18	18	8	7	12	9	18	3	10	9	17	10	24	3	2	3	3	
已結	合計	304	0	7	20	9	5	13	5	5	23	40	25	15	14	7	6	11	7	18	2	9	9	15	8	22	2	2	2	3
	依限	304	0	7	20	9	5	13	5	5	23	40	25	15	14	7	6	11	7	18	2	9	9	15	8	22	2	2	2	3
	逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	85.88	0.00	87.50	95.24	64.29	62.50	92.86	83.33	55.56	95.83	90.91	80.65	83.33	77.78	87.50	85.71	91.67	77.78	100.00	66.67	90.00	100.00	88.24	80.00	91.67	66.67	100.00	66.67	100.00
未結	合計	50	1	1	1	5	3	1	1	4	1	4	6	3	4	1	1	1	2	0	1	1	0	2	2	2	1	0	1	0
	未逾限	50	1	1	1	5	3	1	1	4	1	4	6	3	4	1	1	1	2	0	1	1	0	2	2	2	1	0	1	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	288	0	7	20	9	5	13	5	5	21	36	25	14	13	7	4	10	7	18	2	8	9	11	8	22	2	2	2	3
	·轉權責機關處理	14	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

四、1999 話務中心受理(一級機關及所屬機關)

資料期間：111 年 03 月 01 日至 111 年 03 月 31 日

資料下載日期：111 年 04 月 7 日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	臺中捷運股份有限公司	
受理情形·上月累積	13820	16	106	29	291	734	1708	3376	1240	258	300	134	221	157	2171	117	640	1658	53	107	37	59	167	0	1	3	146	2	3	59	27	
·本月件數	9751	9	93	10	164	386	1262	2456	1031	181	208	45	145	141	1599	112	296	1202	55	76	22	12	98	0	3	3	68	2	2	56	14	
·累 計	23571	25	199	39	455	1120	2970	5832	2271	439	508	179	366	298	3770	229	936	2860	108	183	59	71	265	0	4	6	214	4	5	115	41	
已結																																
合 計	8050	9	85	10	139	348	1124	2287	644	164	136	41	127	110	1182	90	212	960	54	69	21	12	89	0	3	2	66	2	2	48	14	
依 限	7849	9	85	10	139	348	967	2273	620	161	134	41	127	110	1182	90	212	960	53	69	21	12	89	0	3	2	66	2	2	48	14	
逾 限	201	0	0	0	0	0	157	14	24	3	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
占受理件數百分比	82.56	100.00	91.40	100.00	84.76	90.16	89.06	93.12	62.46	90.61	65.38	91.11	87.59	78.01	73.92	80.36	71.62	79.87	98.18	90.79	95.45	100.00	90.82	0.00	100.00	66.67	97.06	100.00	100.00	85.71	100.00	
未結																																
合 計	1701	0	8	0	25	38	138	169	387	17	72	4	18	31	417	22	84	242	1	7	1	0	9	0	0	1	2	0	0	8	0	
未逾限	1677	0	8	0	25	38	128	167	376	17	72	4	18	31	416	22	84	242	1	7	1	0	9	0	0	1	2	0	0	8	0	
已逾限	24	0	0	0	0	0	10	2	11	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式																																
·適當處理	7512	9	78	3	130	294	1022	2192	640	132	135	41	124	84	1132	90	196	912	45	69	20	12	15	0	3	2	66	2	2	48	14	
·轉權責機關處理	379	0	2	7	7	54	96	74	0	29	0	0	0	24	0	0	6	0	5	0	1	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0	
·不予處理(存查)	159	0	5	0	2	0	6	21	4	3	1	0	3	2	50	0	10	48	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鼓勵件數	179	0	3	0	0	1	2	72	4	3	0	0	11	2	17	1	5	25	0	0	1	0	0	0	0	0	31	0	0	1	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關及所屬機關)

資料期間：111年03月01日至111年03月31日

資料下載日期：111年04月07日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	臺中捷運股份有限公司	
受理情形·上月累積	476	1	24	0	12	6	9	53	48	1	7	1	5	5	218	42	11	17	6	4	3	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	
·本月件數	282	0	1	0	4	21	7	41	23	1	3	0	6	2	126	4	6	9	2	5	1	0	1	0	0	0	1	1	0	17	0	
·累計	758	1	25	0	16	27	16	94	71	2	10	1	11	7	344	46	17	26	8	9	4	0	1	0	0	1	1	1	19	0		
資料來源·總統府	34	0	1	0	1	1	2	2	4	0	0	0	2	1	9	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	
·行政院	228	0	0	0	2	19	4	30	17	1	3	0	3	1	115	3	2	8	2	4	1	0	1	0	0	1	1	0	10	0		
·監察院	11	0	0	0	1	1	0	1	2	0	0	0	1	0	2	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
·其他	9	0	0	0	0	0	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
已結	合計	186	0	1	0	3	17	6	38	14	0	3	0	6	1	68	3	3	8	2	4	1	0	1	0	0	1	1	0	5	0	
	依限	177	0	1	0	3	17	6	30	13	0	3	0	6	1	68	3	3	8	2	4	1	0	1	0	0	1	1	0	5	0	
	逾限	9	0	0	0	0	0	0	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	占受理件數百分比	65.96	0.00	100.00	0.00	75.00	80.95	85.71	92.68	60.87	0.00	100.00	0.00	100.00	50.00	53.97	75.00	50.00	88.89	100.00	80.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	29.41	0.00
未結	合計	96	0	0	0	1	4	1	3	9	1	0	0	1	58	1	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	
	未逾限	95	0	0	0	1	4	1	3	8	1	0	0	1	58	1	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	
	已逾限	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	·適當處理	162	0	0	0	3	3	4	37	14	0	3	0	6	0	68	3	3	8	0	3	0	0	0	0	0	1	1	0	5	0	
	·轉權責機關處理	21	0	1	0	0	14	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	·不予處理(存查)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)

資料期間：111年03月01日至111年03月31日

資料下載日期：111年04月7日

項目	總計	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市			
		中區公所	東區公所	西區公所	南區公所	北區公所	西屯區公所	南屯區公所	北屯區公所	豐原區公所	大里區公所	太平區公所	清水區公所	沙鹿區公所	大甲區公所	東勢區公所	梧棲區公所	烏日區公所	神岡區公所	大肚區公所	大雅區公所	后里區公所	霧峰區公所	潭子區公所	龍井區公所	外埔區公所	石岡區公所	大安區公所	新社區公所
受理情形·上月累積	120	1	0	0	0	0	0	0	1	0	113	0	0	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
·本月件數	80	0	0	0	0	0	0	0	0	1	74	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
·累計	200	1	0	0	0	0	0	0	1	1	187	3	1	2	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	
資料來源·總統府	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·行政院	78	0	0	0	0	0	0	0	0	1	73	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
·監察院	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·其他	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結																													
合計	74	0	0	0	0	0	0	0	0	1	69	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
依限	74	0	0	0	0	0	0	0	0	1	69	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
占受理件數百分比	92.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	93.24	66.67	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
未結																													
合計	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
未逾限	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式																													
·適當處理	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
·轉權責機關處理	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
·不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

