

111年6月列管案件月報



臺中市政府
研究發展考核委員會
Research, Development and Evaluation Commission,
Taichung City Government

目 錄

概述.....	1
壹、市政會議指示事項辦理情形.....	3
貳、研究計畫及府列管標案辦理情形.....	23
一、研究計畫.....	23
二、府列管標案.....	31
(一) 學校工程.....	31
(二) 道路橋梁工程.....	40
(三) 交通工程.....	45
(四) 水利工程.....	47
(五) 水土保持工程.....	56
(六) 公有建築工程.....	57
(七) 環保工程.....	73
(八) 景觀及綠化工程.....	74
(九) 觀光遊憩工程.....	76
(十) 重劃工程區段徵收工程.....	78
(十一) 災修工程.....	80
(十二) 其他(財務及勞務採購案用).....	81
參、一般公文處理時效.....	123
一、一級機關.....	123
二、區公所.....	124
肆、人民陳情案件管制情形.....	125
一、本府及市長室交辦(一級機關及所屬機關).....	125

本府及市長室交辦(區公所)	126
二、服務中心受理(一級機關及所屬機關)	127
服務中心受理(區公所)	128
三、市政信箱受理(一級機關及所屬機關)	129
市政信箱受理(區公所)	130
四、1999 話務中心受理(一級機關及所屬機關)	131
1999 話務中心受理(區公所)	132
五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關及所屬機關)	133
總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)	134

概述

壹、市政會議指示事項辦理情形

111 年 6 月份各機關市政會議辦理情形如案件一覽表，詳 P3~P22。

貳、研究計畫及府列管標案辦理情形

一、研究計畫：

110 年度計畫總計列管 3 案，進度符合者計 2 案，進度落後者計 1 案，各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳 P23-P26。

111 年度計畫總計新增 4 案，進度符合者計 4 案，各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳 P27-P30。

二、府列管標案：

111 年 6 月份總計列管 479 案，進度符合者計 437 案；進度落後者計 29 案；解除列管案件計 13 案。

12 類列管標案落後件數及比率如下表，各標案截至 111 年度 6 月份辦理情形詳見 P31~P122。

111 年 6 月府列管標案落後比率統計表

工程類別	學校工程	道路橋梁工程	交通工程	水利工程	水土保持工程	公有建築工程	環保工程	景觀及綠化工程	觀光遊憩工程	重劃工程區段徵收工程	災修工程	其他類(財物及勞務採購)	合計
落後件數(A)	3	7	0	3	0	10	0	1	0	1	0	4	29
落後件數比率(A/B)	5.56%	18.92%	0.00%	8.33%	0.00%	14.71%	0.00%	9.09%	0.00%	8.33%	0.00%	1.64%	6.05%
總件數(B)	54	37	7	36	2	68	1	11	7	12	0	244	479
占整體落後比率	10.34%	24.14%	0.00%	10.34%	0.00%	34.48%	0.00%	3.45%	0.00%	3.45%	0.00%	13.79%	100.00%

參、一般公文處理時效

一、111年6月份一級機關發文平均使用日數為1.8天，詳見P123。

二、111年6月份區公所發文平均使用日數為1.45天，詳見P124。

肆、人民陳情案件管制情形

111年6月新收案件數共受理1萬4,757件，較5月受理件數1萬6,711件，減少11.69%。陳情案件報表包含下列五大項：

一、本府及市長室交辦：

共受理109件，逾限未結案件共計3件，逾限未結案比率2.75%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表P125~P126。

二、服務中心受理：

共受理71件，無逾限未結案件，各機關受理件數及結案情形詳見統計表P127~P128。

三、市政信箱受理：

共受理4,540件，逾限未結案件共計10件，逾限未結案比率0.22%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表P129~P130。

四、1999話務中心受理：

共受理9,917件，逾限未結案件共計23件，逾限未結案比率0.23%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表P131~P132。

五、總統府、行政院等上級機關交辦：

共受理120件，無逾限未結案件，各機關受理件數及結案情形詳見統計表P133~P134。

壹、市政會議指示事項辦理情形

臺中市政府第 535 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 06 月 14 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	臺中選手遠征法國，在「2022 世界中學生運動會」大放異彩！本次競賽中華代表隊總共拿下 21 金、20 銀、27 銅，其中臺中選手就包辦了 5 金、4 銀、3 銅，恭喜選手們克服疫情、時差、氣候與環境等種種考驗，在田徑、游泳、角力、拳擊、柔道以及帕拉游泳競技場上展現實力，收穫亮眼，感謝您們的努力，讓臺灣、臺中的城市外交更往前邁進一大步，臺中以您們為榮！	本府各機關	01	遵照辦理。
2	目前正值畢業季，因此本人相當關心青年就業問題，如何協助他們找到喜歡且適合的工作非常重要，以下事項請相關機關積極辦理： 一、市府為了幫助青年畢業即就業，積極推動「青秀樂臺中」政策，今年 6 月推出「中市青年求職季·穩定就業 Follow Me」系列徵才活動，邀請台積電、巨大機械、李方酒店等超過 80	社會局	02	有關「弱勢青年就業自立培植試辦計畫」1 案，社會局說明如下： 一、因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)對就業市場造成衝擊，考量甫畢業初入就業之弱勢青年，面臨求職困境及穩定就業考驗，經濟生活壓力更為沉重。 二、為鼓勵弱勢青年累積資產、自立脫貧，今年應屆或去年大專院校以上畢業

臺中市政府第 535 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 06 月 14 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	<p>家廠商，辦理 25 場實體與視訊雙軌併行徵才活動，提供近 5,200 個優質職缺，並為在學青年開發近 1,200 個實習及工讀職缺。此外，6 月 11 日與中科管理局合作辦理的「迎向科技薪時代」聯合徵才剛結束，上午場活動就有 500 人次投遞履歷，初步媒合率達 7 成！另外，本市光電產業相當發達，預計於 6 月 25 日也將舉辦「光電視訊就業博覽會」，提供超過 2,500 個職缺，有需求的民眾可上臺中市就業服務處官網查詢，如有視訊設備需求也可就近向臺中市 23 個就業服務據點洽詢借用。</p> <p>二、為推出鼓勵青年根留臺中，市府也推出優惠福利政策，只要穩定就業滿 14 天、1 個月、3 個月、6 個月可再請領獎勵金，最高(也就是領滿 6 個月總金額)可領取 3 萬 5,000 元，歡迎 29 歲以下的市民踴躍參加！</p> <p>三、市府推出第二波「弱勢青年就業自立培植試辦計畫」，今年應屆或去年畢</p>	<p>勞工局</p>	<p>02</p>	<p>之低收入戶、中低收收入戶青年，只要穩定就業、開戶儲蓄及配合社會參與回饋，本局相對提撥存款 20%補助，最高可獲得補助 1 萬 2,000 元。</p> <p>三、本案 110 年 10 月至 111 年 3 月期間穩定就業及按月儲蓄計 171 人次，累積存款金額達 162 萬元，本局相對提撥補助計 32 萬 4,000 元。</p> <p>四、111 年度計畫已於 6 月 6 日起開放線上申請，本局透過多元管道加強宣導，如：發布新聞稿、刊登資訊於本局處網站及 FB 等社群媒體、函請本市各區公所及大專院校協助轉知、由專人主動電話聯繫列冊青年申請相關資訊等方式，通知符合本案申請條件之弱勢青年，可至「本府服務 E 櫃檯」提出申請；另計畫執行期間亦辦理自立培植相關課程及輔導青年參與回饋機制，藉此建構弱勢青年就業自立培植及回饋社會能力。</p> <p>一、每逢 6 月畢業季，青年就業問題乃為市民朋友所關切之事，為協助青年順</p>

臺中市政府第 535 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 06 月 14 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	<p>業的低收入戶、中低收入戶青年，只要穩定就業、開戶儲蓄，就可獲得由市府補貼的 20%存款利息，特別感謝藍氏父子捐贈 100 萬元相對提撥金，公私協力鼓勵青年成長。本項政策辦理期間自 7 月至 12 月，為期 6 個月，最高補助 1 萬 2,000 元，目前已經開放線上申請，名額 68 位，額滿為止，歡迎符合資格者把握機會，踴躍申請。</p>			<p>利進入職場，本局就業服務處因應青年求職就業需求，推出「青秀樂台中就業成功」方案，另積極辦理客製化徵才活動，如「中市青年求職季·穩定就業 Follow Me」，並輔以各項獎補助計畫，俾青年釐清職涯規劃及強化就業準備力，亦能兼顧穩定就業及領取就業獎勵金，以鼓勵本市青年穩定就業。</p> <p>二、為協助青年順利進入職場，推出「青秀樂台中 就業成功」方案：針對青年「職涯探索」、「求職準備」及「就業媒合」階段，提供 9 項服務。</p> <p>(一)職涯探索期：提供「職業適性診斷」、「職業體驗活動」等服務，協助青年發掘自我職業性向及窺見未來職場面貌。</p> <p>(二)求職準備期：提供「履歷健診」及「面試技巧指導」服務，提升青年求職錄取率，並辦理「職場導航前進校園計畫」，俾青年了解產業趨勢。</p>

臺中市政府第 535 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 06 月 14 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				<p>(三)就業媒合期：提供「一站式青年就業服務」,推動「青年就業金安薪方案」,並針對青年求職潮辦理「專案徵才活動」。</p> <p>三、攜手企業助中市青年就業成功：市府為協助青年畢業即就業，111 年除積極推出「青秀樂台中 就業成功」方案，並積極於山、海、屯區辦理徵才活動：</p> <p>(一)5 月：辦理「青秀台中·獎勵青年就業視訊徵才活動」,邀請如車王電子、台萬工業及永信藥品 22 家優質企業廠商，提供 900 個職缺，初步媒合率達 6 成。</p> <p>(二)6 月：辦理「中市青年求職季·穩定就業 Follow Me」系列徵才活動，邀請台積電、巨大機械、李方酒店等超過 80 家廠商，辦理超過 25 場實體與視訊雙軌併行徵才活動，提供近 5,200 個優質職缺，並為在學青年開發近 1,200 個實習及工讀職缺。其中，於 6 月 11 日與中科管理局合作</p>

臺中市政府第 535 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 06 月 14 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				<p>辦理的「迎向科技薪時代」聯合徵才活動，共邀請台積電、先進光電、合盈光電等 26 家廠商，提供 1,898 個職缺，初步媒合率達 7 成。另規劃於 6 月 25 日辦理「光電視訊就業博覽會」，邀請友達晶材、矽品精密、永勝光學、今國光學等 32 家廠商，提供超過 2,500 個職缺。</p> <p>(三)綜上，本局為協助青年順利接軌就業，除於 5、6 月積極辦理多場徵才活動，助青年學子畢業即就業，另規劃 7 月於豐原辦理在地廠商聯合徵才活動、8 月於龍井及太平辦理在地廠商聯合徵才活動、9 月於清水辦理醫療及照服產業聯合徵才活動、10 月辦理就業博覽會及 11 月辦理幸福職場廠商聯合徵才活動，倘有就業需求青年可電洽本市就業服務處詢問，或至本市就業服務處官網查詢相關資訊，如有視訊設備需求也可就近向本市 23 個就業服務據點洽詢借用。</p>

臺中市政府第 535 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 06 月 14 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				<p>四、提供就業促進獎補助，穩定求職者就業：搭配「獎勵青年就業計畫」，凡設籍本市 29 歲以下的青年，經推介就業滿一定期間，即可領取就業獎勵金，另針對低收、中低收入戶或須負擔學貸的青年，加碼補助，就業滿 6 個月最高可領 3 萬 5,000 元獎勵金，鼓勵青年穩定就業。111 年截至 5 月共計補助 559 人次(含請領滿 14 日獎勵金 90 人次、滿 1 個月獎勵金 168 人次、滿 3 個月獎勵金 145 人次、滿 6 個月獎勵金 148 人次及弱勢青年獎勵金 8 人次)。</p>
3	<p>明天(6 月 15 日)就是警察節，本人要特別感謝波麗士大人們的辛勞，尤其疫情嚴峻期間，警察除了於第一線協助防疫工作外，維護治安方面也沒有忽略，成效優良，包括：肅槍、掃黑、緝毒去年都獲得中央評比「特優」為六都第一名；「安居緝毒專案」更連續五年獲行政院公開表揚「特優」；111 年「打擊詐欺專案」獲六都第一；交通安全部分對「酒駕肇事」嚴加取</p>	警察局	03	<p>本局持續朝智慧警政發展，不斷精進科技執法作為，強力打擊治(交)安犯罪，隨時勢滾動檢討策進，秉持專業守護城市安全，努力滿足市民高質感期待。</p>

臺中市政府第 535 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 06 月 14 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	<p>締，每月規劃 8 到 10 次取締勤務，統計去年因酒駕致死人數和前年相比減少 7 人，降幅達 36.8%。感謝本市 6,000 多名警察不分晝夜維護的努力，也期許持續努力，讓臺中成為市民安心的宜居城市。</p>			
4	<p>針對今日消防局「臺中消防安全再進化，高級救護 Level Up！」專案報告，本人上任後，特別著重加強本市救護能量，首先是人力方面：本市消防人力從原本 1,644 名，至今年總額提升為 1,711 位，消防服務人口比改善幅度為六都之冠、消防人力成長率則為六都第二，未來三年將會持續增加約 180 名人力。其次是設備：本市消防車輛預算平均每年編列約 4,500 萬元，本人上任後大幅增加預算，今年編列更達歷年之最為 1 億 4,650 萬元；除此之外，裝備器材預算近 3 年編列較過去提升約 1.97 倍，今年則編列 7,689 萬元，以維護消防人員的勤務安全。另外，為提升民眾居家安全，市府全力推廣「住宅用火災警報器」，其裝置率也逐年提升，目前為六都第三名。本市為全國第二大城</p>	消防局	04	<p>本局將持續以守衛臺中市民的安全為目標，除積極充實人力及車輛裝備，致力於推廣設置「住宅用火災警報器」及滅火器，以期降低建築物火災發生次數，並有效提升救護急救成功率及降低 OHCA 人數，加強疫情救護作為，俾打造宜居城市，符合市民期望。</p>

臺中市政府第 535 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 06 月 14 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	<p>市，幅員廣大，僅和平區面積就與彰化縣一樣大，平常每日一般的救護工作平均為 360-400 件，而近幾年由於疫情關係，防疫救護車也由今年 1-3 月每日 5 件防疫案件，成長為 4 月每日 21 件、5 月疫情高峰期更是一天就破 100 件，業務量相當龐大，感謝消防同仁的辛勞!也請持續為守衛臺中市民的安全而努力。</p>			

臺中市政府第 536 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 06 月 21 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	<p>為了協助紓解家庭照顧者長期照顧家人及處理工作，可能面對多重壓力而造成焦慮，市府特別推出「家庭照顧者支持性服務創新型計畫」，主要提供服務包括：到宅照顧技巧指導、長照知識或照顧技能訓練課程、被照顧者安全看視或陪伴、志工關懷訪視或電話關懷、個別心理輔導諮商服務、情緒支持團體等。此外，本計畫更打造 9 處「家庭照顧者關懷定點」，讓社區內的家庭照顧者及被照顧者獲得及時協助，民眾如有需求，可撥打 1966 長照專線或臺中市家庭照顧者資源中心專線 (04)2292-5126 洽詢。</p>	衛生局	01	<p>為減輕家庭照顧者的照顧負荷，並提升失能者照顧服務品質，本市家庭照顧者支持性服務創新型計畫，提供照顧技巧訓練課程、到宅照顧技巧指導、個案服務、個別心理輔導社會暨心理評估與處置及諮商服務、支持團體、陪伴服務或安全看視及電話關懷等服務；111 年持續由 1 處服務資源中心及 9 處服務據點提供服務，並新增 5 位專業人員；110 年計服務 6,646 人次，111 年截至 5 月服務計 3,253 人次。</p>
2	<p>本人上任前全市 29 行政區僅有 5 家公托，因此市府積極推動「公托公幼倍增計畫」，實施至今成效良好，6 月新增 3 間公托已經開始招生，地點分別位於北屯區、北區及太平區；其中北屯區更是該區首間公托，截至目前全市公托數已達 23 家，未來仍會陸續開辦，提供父母更多資源。</p>	社會局	02	<p>一、本市公托從 5 處預計增為 50 處，已完成 50 處布點規劃，達到公托規劃布建 10 倍增之目標，刻正辦理各處公托委託規劃設計及整修工程，預估可收托 1,497 名嬰幼兒：</p> <p>(一)108 年開辦 3 處，109 年開辦 6 處，110 年開辦 4 處，截至 111 年 6 月底增設 5 處，總計公共托育設施共 23 間，可收托數 560 名嬰幼兒。</p>

臺中市政府第 536 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 06 月 21 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				<p>(二)111 年 6 至 12 月預計將再開辦 15 處 (3 處社區公共托育家園及 12 處托嬰中心)，總計公托數預計達 38 處，至本(111)年底預計收托數將達 1,138 名嬰幼兒。</p> <p>(三)112 年至 114 年並已規劃布建 12 所，將於 112 年至 114 年間陸續開辦，總計現已規劃完成布建 50 處。</p> <p>二、後續配合社會住宅及各行政區聯合行政中心、活動中心興建期程，納入公托建置之規劃，提升公共托育服務量能。</p>
3	<p>近日臺中再傳捷報，行政院公共工程委員會針對「110 年工程施工查核績效」評比，臺中勇奪全國縣市政府優等第 1 名，是歷年最佳成績；此外，「110 年全民督工績效」考核也獲優等肯定，更有 7 件公共工程獲頒金質獎，也是歷年最多，感謝各局處的努力，也請持續精進本市公共工程之品質。</p>	本府各機關	03	遵照辦理。

臺中市政府第 536 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 06 月 21 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
4	<p>教育部每 4 年對全國 22 個地方政府進行「特殊教育行政績效評鑑」，110 年度評鑑結果出爐，臺中市榮獲「優等」的好成績，這次評鑑獲得優等總共有 3 縣市，感謝教育部對臺中市的肯定。本人上任後積極打造臺中市優質特教環境，並投入大量資源，近 3 年臺中市特殊教育經費編列平均達總教育經費的 7.18% 以上，其中，在建構支援體系方面，每年對學校申請各項治療師、教師助理員、學生助理人員等的服務經費支出高達 1 億元；校園無障礙設施及教育輔具方面，每年平均補助學校達 5,000 萬元以上，希望讓特教孩子能接受適性教育，充分發展身心潛能，打造人本關懷的希望臺中。</p>	教育局	04	<p>一、特殊教育經費編列：持續依規定編列特殊教育經費，推動本市特殊教育各項工作。</p> <p>二、支援體系：持續辦理學校相關專業人員(治療師)、教師助理員及學生助理人員之服務，建構完善之特殊教育支援體系。</p> <p>三、無障礙設施設備及輔具：持續辦理各級學校無障礙環境改善相關工作，並依學生需求提供特殊教育學習輔具。</p>
5	<p>臺中首創的快打站服務，即將於 6 月 22、23 日再次開設，為本市 65 歲以上長者及 55 歲以上原住民長者提供第四劑疫苗接種服務，符合資格者約 17 萬人左右，籲請市民踴躍前往注射，以提高自身防護力。另外，若有長者欲補打第 1 到 3 劑，也可前往接種；如果有部分設籍臺中市的</p>	本府各機關	05	遵照辦理。

臺中市政府第 536 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 06 月 21 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	長輩第 3 劑疫苗是在外縣市施打，或無收到民政系統通知者，只要符合接種條件，也可攜帶小黃卡、身分證及健保卡直接前往鄰近的快打站施打第 4 劑。			
6	針對今日中捷公司「中捷慶週年，陪你走更遠」專案報告、交通局補充「捷運大臺中計畫推動進度」報告，市府團隊上任近 3 年半以來，在「交通任意門」的願景之下推出多項翻轉臺中市的交通政策，包括：中部首條捷運-綠線已開通，綠線的開闢除了歷時超過十年外，試營運期間發生連結器軸心斷裂致暫停行駛以及近年疫情籠罩下營運的壓力等，在中捷公司處理得宜下，順利渡過；ibike 站點自 300 多站積極拓點，目前已超過 1,100 站；雙十公車政策則是只要為本市市民，搭乘公車一趟無論多遠最多僅收取 10 元；電動公車數超過 200 輛，為全國最多；最重要是藍線捷運，目前中央已通過環評，只待行政院核定後就可以開工，屆時將更完善本市公共交通建設路網。	交通局	06	<p>一、本局在「交通任意門」的交通政策核心下，以建構完善的軌道路網為基礎，並結合轉運站、iBike、停車場等交通建設，讓各個運輸節點成為轉運門(i-Door)，提升大眾運輸系統整體營運效率。在捷運建設方面，「臺中地區大眾捷運系統整體路網評估計畫」已於 110 年 4 月 15 日經交通部同意備查。其中，近期路網除捷運綠線已通車外，捷運藍線綜合規劃、捷運綠線延伸大坑及彰化、機場捷運(橘線)及屯區捷運可行性研究皆於中央審查中，後續將積極爭取各項計畫及早核定，以完善本市整體軌道網絡。</p> <p>二、「iBike 倍增計畫」於 109 年底正式啟動，全面升級系統為「YouBike2.0」，並再新增 1,000 站，</p>

臺中市政府第 536 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 06 月 21 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				<p>總站數將達 1,329 站，已優先於軌道運輸、大專院校高中職、公車熱點及商圈等熱門站位周邊設置，截至 111 年 6 月 23 日已完成建置 1,115 站。</p> <p>三、本市自 110 年 1 月 1 日推出「市民限定」新政策，調整雙十優惠對象為市民、在本市就學的學生及市民的新住民配偶，經統計截至 111 年 6 月 24 日已有超過 149 萬符合市民限定申請資格的民眾完成綁卡作業。</p> <p>四、為推行綠色交通，本市持續推動電動公車政策，電動公車數量從 102 年 10 輛，累計至今已達 240 輛，位居全國第一。將持續透過優先核予使用電動公車經營業者路權及推動幹線公車電動化等政策，鼓勵業者購置新車以電動低地板公車為主，逐步提升本市電動公車比例。電動公車總數短期目標 2022 年達 290 輛，中期目標達 640 輛，長期則以 2030 年市區公車全面電動化為目標，打造綠色運輸以達環</p>

臺中市政府第 536 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 06 月 21 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				境永續發展，讓臺中市邁向低碳宜居城市。
7	<p>有關今日法規案及墊付案：</p> <p>一、社 01：因人口結構改變，市府針對許多長照機構等提出優化與增加的服務，包括：市立仁愛之家多功能大樓新建案、臺中市立老人復健綜合醫院等大型醫養園區 BOT 案等，期望提高本市長照能量，以因應未來長照人口的增加。</p> <p>二、墊都 01：市府針對舊城區的建設投入許多心力，包括大智路打通、武德街拓寬等，達成前、後站之縫合，除了有利交通，也提升該區發展；鐵路高架化後之全線 20 多公里綠空廊道，多數已近完工，市民可享受公園綠化等休閒設施；帝國糖廠也進行活化，其中位於帝國糖廠湖濱公園內的星泉湖，利用建案抽水回補，讓原本幾近乾枯的湖泊重生；東區 LaLaport 購物商城則由三井不動產投資百億打造，可望帶來消費，刺激經濟活動。</p>	社會局	07	<p>一、仁愛之家是本市公設公營的老人福利機構，主要服務弱勢無依的低收入長者，為擴大服務體系，落實長照及托老政策，提升整體服務的量能，增建多功能大樓，已於 110 年 2 月 26 日開工、111 年 2 月 23 日上梁，預計 111 年底完工、112 年啟用。</p> <p>二、目前工程進度皆符合契約約定，將依期程積極辦理，以期如期如質完工，預計全區可服務 420 名長者，已因應本市未來長照需求。</p>
		都市發展局	07	有關 111 年 6 月第 536 次市政會議墊都 01 案(城南之心計畫第二期規劃設計中央補助款墊付案)，賡續送請本市議會同意墊付，並依中央管考期程辦理。

臺中市政府第 536 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 06 月 21 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	本案則為城南之心第二期，期望藉由重大建設，恢復往日榮景。			

臺中市政府第 537 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 06 月 28 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	<p>有智慧城市奧斯卡獎美譽的亞太區「IDC 智慧城市大獎」2022 年第八屆獲獎名單出爐，這次有超過 330 件專案參賽，經過 IDC 分析師評選及公民投票等過程層層篩選，最後只有 22 件獲獎，本市地方稅務局以「稅務智能無人化服務先驅計畫」脫穎而出，獲得「數位環境與資源取用性」類獎項，非常不容易，感謝地稅局的努力。從事城市治理時，我們特別重視智慧服務的變革，本計畫的內容最主要為改善過去稅務機關提供服務易受限於時間、場地等的限制，市民可利用地稅局的智慧服務，隨時隨地得到服務，是相當棒的稅務改革，歡迎市民多加利用。</p>	地方稅務局	01	<p>配合市長數位治理政策，本局應用先進資訊科技與標竿服務品質，提供市民多管道及便利的智慧稅務服務，包含人工智慧機器人稅務諮詢服務、24 小時稅額試算網頁服務、無人化自動櫃員機稅務申辦服務、無人化繳稅服務，市民可隨時隨地得到稅務服務。為提升市民利用本局的智慧服務，本局將推廣市民多加利用本局智慧稅務服務，以提升市民對本市的認同感與市政滿意度。</p>
2	<p>市府在疫情之下，仍然如火如荼推動各項重大公共建設，以下請各機關持續積極辦理：</p> <p>一、臺中國際會展中心：上週五、六(6 月 24、25 日)邀請市民朋友在府前廣場共同簽梁見證，超過 2 千人參加，盛況空前，預計 7 月 6 日舉行上梁典禮。</p>	經濟發展局	02-01	<p>接續辦理 111 年 7 月 6 日舉行台中國際會展中心上梁典禮</p>

臺中市政府第 537 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 06 月 28 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
3	<p>二、大臺中轉運中心：臺中重要門戶計畫 一大臺中轉運中心在 6 月 24 日正式開工，總建設經費達 19 億元，整合鐵路、客運、捷運、公車、自行車、計程車等大眾交通工具打造國際級的交通建設，讓轉運及旅遊更加順暢。(辦理機關：交通局)</p>	<p>交通局</p>	<p>03-02</p>	<p>一、大臺中轉運中心興建工程將為公共運輸中心樞紐，整合並銜接「臺中火車站」、「捷運藍線」、「機場捷運線」及「臺中轉運站」等，計規劃地下三層立體停車場，將停車需求內部化、地面層做轉運中心使用提高市區公車與鐵路轉乘的便利性、二樓設置人工平臺創造行人友善空間，滿足短程移動及提高大眾運輸使用率，完工後預計可提供汽車格 506 席、機車格 1,290 席、自行車格 116 席及轉運中心大客車 12 席，藉以紓緩站前交通負荷，另為求提升節能減碳效益，除預留 70 席汽車及 162 席機車智慧充電設施外，為展現交通科技產業積極推動智慧電動巴士產業發展，亦就轉運中心內規劃 12 席大客車預留智慧充電設施，未來將視開發需求逐步完成智慧充電站設置，響應低碳生活目標。</p> <p>二、本工程於 111 年 6 月 24 日開工典禮後，因應八德街需封閉道路，除就交</p>

臺中市政府第 537 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 06 月 28 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				通維持計畫內容施設相關標誌(線)外，並辦理施工圍籬架設、工務所假設工程，預計 111 年 9 月開挖地下室等後續作業，本案預計 114 年 9 月完工，惟為求有效舒緩公眾停車需求，大幅增加停車供給，讓市民停車更方便，將督促施工廠商加緊施作，期能早日完工啟用。
4	三、水湳轉運中心：已完成工程評選，將儘速趕辦相關行政作業以早日開工，創造臺中城市新亮點，更讓臺中的交通更加便捷。	交通局	04-03	「水湳轉運中心新建工程」採購案已於 111 年 6 月 30 日決標，交通局將盡快完成相關作業以早日開工，提供民眾更便利的轉運服務。
5	四、太平國民暨兒童運動中心：已在 6 月 23 日完成評選作業，預計 9 月開工，完工後將擁有全臺中市最大體適能中心，為市民創造全新運動空間。	運動局	05-04	太平國民暨兒童運動中心已在 6 月 23 日完成評選作業，並於 111 年 6 月 30 日議價決標、111 年 7 月 1 日決標公告，目前辦理簽約事宜，預計 111 年 9 月開工。
6	五、電動輔助車：臺中公共自行車服務再升級，是六都第一個導入電動輔助車的城市，透過電力輔助讓騎腳踏車更輕鬆、省力，尤其適合是稍有坡度的地區騎乘。跟 YouBike2.0 一樣透過「電子票證」或「手機掃碼」就能借	交通局	06-05	「iBike 倍增計畫」於 109 年底正式啟動，全面升級系統為「YouBike2.0」，並再新增 1,000 站，總站數將達 1,329 站，已優先於軌道運輸、大專院校高中職、公車熱點、商圈等熱門站位周邊設置，採取區域性設站規劃方式，便於民眾騎乘與借、還

臺中市政府第 537 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 06 月 28 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	車，市府也將持續加速設站，提供更多、更好的服務。			車，截至 111 年 6 月 30 日已完成建置 1,123 站，並於 6 月 21 日導入「YouBike2.0E」。
7	六、iBike 倍增計畫：臺中市自 109 年底正式啟動，上任時僅有 329 站，上任後目標再增千站，目前已建置突破 1,100 站，預計年底即將達成 1,329 站之目標。	交通局	07-06	「iBike 倍增計畫」於 109 年底正式啟動，全面升級系統為「YouBike2.0」，並再新增 1,000 站，總站數將達 1,329 站，已優先於軌道運輸、大專院校高中職、公車熱點、商圈等熱門站位周邊設置，採取區域性設站規劃方式，便於民眾騎乘與借、還車，截至 111 年 6 月 30 日已完成建置 1,123 站。
8	為提高疫苗覆蓋率，保護市民的健康，covid-19 疫苗施打計畫持續進行，目前長輩第 4 劑疫苗及 5-11 歲兒童 BNT 第 2 劑都正在進行施打中，我們也是六都施打率第一的城市。至於 6 個月至 4 歲嬰幼兒疫苗注射即將在 7 月登場登場，屆時約有 11 萬名的孩童可進行接種，我們已完成相關規劃，等中央通知後立即啟動。	本府各機關	08	遵照辦理。
9	針對今日文化局「閱讀力=軟實力=競爭力—優化閱讀空間·打造書香城市」專案報告，閱讀文化風氣的推廣及相關軟、硬體	文化局	09	持續辦理閱讀相關服務及軟、硬體建置，112 年購置書籍預算持續編列 1 億元，並主動優化借閱服務，辦理實體及線上閱讀

臺中市政府第 537 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 06 月 28 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	<p>建置是我個人覺得最滿意的施政項目之一，本市除了重視重大建設外，提升閱讀相關服務也同樣重視。首先，購置書籍預算由每年 5 千萬元倍增到 1 億元，成為六都第二；其次，我們也優化借閱服務，簡化行政流程；此外，每年編列經費扶植各讀書會，鼓勵創新形式的閱讀活動；在多方努力下，本市閱讀力獲得教育部評選「110 年臺灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告」績優的肯定，書香城市實至名歸。另外，我們還有許多分館在建築方面深具特色，例如外埔分館，外觀採取垂直分割錯落設計，純白色外觀更獲得「小白宮」之美名；太平分館改建後，透過大面窗設計導入戶外綠意，別具特色。無論數位世界如何進步，閱讀仍是最重要的基礎，未來我們會再優化相關的服務內容並提升設備，讓市民的閱讀更加方便輕鬆。</p>			<p>推廣活動，扶植各讀書會，鼓勵創新形式的閱讀活動。此外，111 年 7 月上楓分館新建啟用，興安分館、后里分館亦於同月完成閱讀環境改善重新開館啟用。</p>

貳、研究計畫及府列管標案辦理情形

一、研究計畫

111 年 4-6 月份臺中市政府委託研究案執行進度列管月報表

110 年度

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查完成日期					研究經費(千元)	辦理情形	執行進度	管考建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
110	01	110 年度臺中市身心障礙福利生活需求調查研究案	社會局	社團法人中華微社會福利協會	姚奮志	110/2/1	111/6/30	110/2/1	110/4/30	110/6/30	111/4/15	111/6/30	842	1. 於 111 年 4 月 15 日召開期末審查會議，廠商於 111 年 6 月 27 日發文寄送研究報告書 50 本及光碟片 20 份。 2. 目前刻正簽辦於 7 月 5 日辦理驗收程序。	落後	繼續列管

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期報告審查完成日期					研究經費(千元)	辦理情形	執行進度	管考建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								110/2/1	110/4/27	110/6/22	111/4/15					
110	02	歷史建築豐原郡附屬官舍修復及再利用計畫	秘書處總務科	中華大學財法學團中華大學	李奕樵	110/10/31	原定111/9/30 延期至111/12/31	110/10/31	—	111/4/30	原定111/7/31 延至111/9/30	原定111/11/30 延至111/12/31	1,400	1. 受託機構於3月17日提送期中報告書，本處於3月30日審查會議決議修正通過。 2. 本案履約期限係採廠商依機關審查意見修正後通過，依契約規定廠商有2	符合	繼續列管

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期報告審查完成日期					研究經費(千元)	辦理情形	執行進度	管考建議事項	
								起	訖	發包	期初	期中					期末
						預定完成日期	預定完成日期			預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期					
						實際完成日期	實際完成日期			實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期					
110	03	探尋臺中盆地客家鄉賢足跡案(西屯、北屯、大雅、神岡、潭子客家生活與產業文化資源調查研究)	客委會 規劃推展組	社團法 人台 灣景 環境 觀學會	賴純絃	110/11/10	111/11/30	110/11/10	111/3/31	111/7/15	111/11/15	111/11/30	1,980	1. 110/11/10 簽約、11/24 本案工作計畫書簽奉核可。 2. 12/16 撥付第 1 期款 59 萬 4,000 元整予承攬廠商。 3. 本案於 110/12/27、111/1/7、1/13、1/14 分別於潭子、	符合	繼續列管	

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查完成日期					研究經費 (千元)	辦理情形	執行進度	管考 建議事項				
								起	訖	發包	期初	期中					期末	驗收		
						預定完成日期	預定完成日期			預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期								
						實際完成日期	實際完成日期			實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期								
																				<p>大雅、神岡、北屯、西屯召開5場共識會議。</p> <p>4. 本案於111/4/27、6/16分別於潭子北屯神岡區各辦理1場調查工作坊。</p> <p>5. 111/6/20 廠商函送期中報告書到會，預定於7/8召開期中審查會議。</p>

111 年度

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查 完成日期					研究經費 (千元)	辦理情形	執行進度	管考 建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
111	01	臺中市在地協力組織合作機制之建立與實作委託研究計畫	研考會	國立暨南國際大學	梁鎧麟	111/3/28	111/12/31	111/3/28	111/5/20	-	111/12/15	111/12/31	980	已於4月21日辦理期初審查會議，另廠商於5月17日提送研究工作計畫書定稿本3份。	符合	繼續列管
								111/3/28	111/4/21	-						

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查完成日期					研究經費(千元)	辦理情形	執行進度	管考建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
111	02	臺中市政府「民眾進線1999 反映事項趨勢數據分析」研究	研考會	國立中興大學	袁鶴齡	111/3/28	111/12/31	111/3/28	111/4/30	111/8/31	111/12/20	111/12/31	950	本案已於111年3月28日決標，並於111年4月15日召開研究工作計畫書期初審查會議，決議修正後通過；將俟廠商提出期中研究報告初稿後，辦理期中審查會議(預計111年7月31日前提出)。	符合	繼續列管

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期報告審查 完成日期					研究經費 (千元)	辦理情形	執行進度	管考 建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
111	03	臺中市纖維工藝博物館原住民織物重製研究計畫(第四期)委託專業服務案	臺中市政府文化局	苗栗縣原住民工藝協會	尤瑪·達陸	111.4.12	111.11.1	111.5.1	-	-	112.1.3	112.2.1	1400	1.已執行：展覽「源初與心創-泰雅傳統織品研究與創新展」已於4月16日開幕並辦理工作坊，6月5日結束，目前進度30% 2.未執行：預計於9月1日前函送成果手冊初稿，11月1日函送成果手冊與結案報告，70% 3.執行比率：30%	符合	繼續列管

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查 完成日期					研究經費 (千元)	辦理情形	執行進度	管考 建議事項	
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收					
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期					
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期					
111	04	臺中市獨居老人生活狀況及服務需求調查研究	臺中市政府社會局	國立臺南護理專科學校	姚奮志	111.6.28	112.6.28	111.6.28						733	111.6.14辦理評審會議 111.6.28辦理議價	符合	繼續列管

二、府列管標案

臺中市政府 111 年 06 月份 府列管標案進度

資料下載時間：111.07.08

各月執行進度累計(比較)	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	$5\% < \text{落後比率} < 10\%$	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	合計
111 年 6 月	437 件(91.23%)	23 件(4.80%)	2 件(0.42%)	4 件(0.84%)	13 件(2.71%)	479 件

(一)學校工程

進度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	$5\% < \text{落後比率} < 10\%$	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	合計
小計	48 件(88.89%)	1 件(1.85%)	0 件(0.00%)	2 件(3.70%)	3 件(5.56%)	54 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	106DD00050	教育局/國民小學/龍港國小	臺中市龍井區龍港國民小學 A、C 棟校舍拆除重建工程	60,166	100	100	0	流廢標次數：0 次，期程修改次數：0 次已辦理完成。
2	106DD00048	教育局/國民中學/大雅國中	臺中市立大雅國民中學老舊校舍(至善樓、平和樓)整建工程	94,050	98	100	2	流廢標次數：1 次，期程修改次數：1 次已辦理完成。
3	107DD00348	教育局/國民中學/大雅國中	臺中市立大雅國民中學老舊校舍拆除重建工程(第二	63,851	98	100	2	流廢標次數：1 次，期程修改次數：0 次已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			期)					
4	109DD00 187	教育局/國民 小學/大雅國 小	大雅國小 107 年 度改善及充實教 學環境設備-和平 樓拆除重建工程	83,959	95	84	-11	流廢標次數：4 次， 期程修改次數：0 次 外牆泥作粉光. 內牆油漆批土及噴漆. 教室地磚施作. 水電衛 浴馬桶安裝. 線槽吊架施作. 外牆防水施作. 消防箱體安裝及 鍍鋅管配管
5	111DF00 154	建設局/新建 工程處/建築 工程科	成功國中老舊校 舍整建及活動中 心暨公有地下停 車場新建工程	251,342	40	30	-10	流廢標次數：4 次， 期程修改次數：0 次 1. 已於 111 年 4 月 20 日上網公告，並於 111 年 5 月 20 日流 標；已於 111 年 5 月 24 日第二次上網公告，已於 111 年 5 月 31 日開標，已於 111 年 6 月 7 日辦理評選會議，因未達 合格分數，故無法決標。 2. 已於 111 年 6 月 14 日上網招標、111 年 6 月 24 日開標， 已於 111 年 7 月 5 日辦理評選會議，尚有最有利標廠商，後 續將簽辦決標公告等相關事宜。
6	107DD00 040	教育局/國民 中學/神圳國 中	臺中市立神圳國 民中學多功能活 動中心暨非營利 幼兒園教室興建 計畫	89,920	95	93	-2	流廢標次數：10 次， 期程修改次數：2 次 107/3/21 完成建築師遴選，11/9 基本設計審議會， 108/1/7 研考會同意備查，4/16 第 2 次細部設計審查會， 5/15 預算書及細部設計圖說同意備查，108/8/15、8/23 流 標，9/24 減項發包後再上網，10/9 及 10/22 均流標。11/19 日第 2 次修正後再上網，12/4、12/12、12/31 均流標， 109/1/20 第 3 次流廢標檢討會議，2/14、3/3 均流標。4/1 辦理第 4 次流廢標檢討會議，工期從 400 天延長為 450 天。 5/6 辦理第 5 次流廢標檢討會議，6/18 流標，109/7/2 由連 信營造有限公司得標，標價：81,400,000 元。109/10/29 開 工。(童健程建築師事務所)
7	106DD00 321	教育局/國民 小學/社口國 小	臺中市神岡區社 口國民小學西棟 大樓新建工程	79,200	95	95	0	流廢標次數：4 次， 期程修改次數：2 次 辦理驗收複驗、廠商缺失改善完成。
8	106DR00 033	教育局/市立 高中職/西苑 高中	西苑高中老舊校 舍改建暨校園新 建工程-第一期	323,400	95	95	0	流廢標次數：4 次， 期程修改次數：2 次 已於五月廿日申報竣工，目前進行驗收程序。
9	108DD00 066	教育局/市立 高中職/臺中	臺中高工-新實習 大樓新建工程	199,926	98	98	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		高工						驗收完成
10	108DD00 307	教育局/市立 高中職/西苑 高中	西苑高中老舊校 舍改建暨校園新 建工程-第二期	192,275	20	20	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已完成公開閱覽，目前進行招標程序。
11	108DD00 310	教育局/國民 小學/大德國 小	臺中市梧棲區大 德國民小學-多功 能活動中心新建 工程	97,200	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 1. 預計於111年7月4日開工。
12	106DD00 060	教育局/國民 小學/龍津國 小	臺中市龍井區龍 津國民小學106- 108年度老舊校 舍拆除重建工程 (含委託規劃設計 監造技術服務)採 購案	113,256	98	98	0	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 目前申請解列中。
13	106DD00 026	教育局/國民 中學/外埔國 中	臺中市立外埔國 民中學老舊校舍 拆除重建工程	146,612	100	100	0	流廢標次數：2次， 期程修改次數：1次 已辦理完成。
14	106DD00 073	教育局/國民 小學/公館國 小	公館國小東棟校 舍拆除重建工程	50,450	95	95	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 即將於7/1及7/4完成驗收後之複驗工作，全案即將完成驗收。
15	106DD00 190	教育局/國民 中學/雙十國 中	臺中市立雙十國 民中學活動中心 (含幼兒園暨地下 停車場)新建工程	235,024	98	98	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 1. 本案正式水電已送。 2. 針對本案活動中心地下停車場部分，本校已於111年6月17日與臺中市停車管理處點交完訖，並發文該處。 3. 本案刻正辦理勞務委設書面驗收及尾款費用結算中。
16	109DD00 191	教育局/國民 小學/梧棲國 小	臺中市梧棲區梧 棲國小西棟大樓 拆除重建	122,896	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 110年9月29日決標予騰駿營造有限公司，決標金額為新臺幣9,660萬元整 110年10月26日完成簽約 尚未開工，待B棟大樓拆除重建工程預計111年7月開工，申請使用執照，驗收通過後，學生安置完成等，辦理開工

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
17	109DD00 173	教育局/國民小學/龍海國小	臺中市龍井區龍海國小北棟校舍拆除重建工程	129,163	25	25	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 北棟校舍於111年5月3日完成招標作業，由騰駿營造股份有限公司得標 預計111年7月20日進行開工作業
18	109DD00 180	教育局/國民中學/清水國中	清水國中「老舊校舍行健樓拆除重建工程」	142,547	59	59	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 1.111年6月7日及6月21日召開第7、8次監造會議，同時辦理機關工程督導紀錄。 2.111/5/12 承商、111/6/2 監造提送第1期估驗計價請款資料。 3.本(6)月提送外牆塗料材料送審、鋁門窗材料送審、防水材料送審、防水工程分項計畫送審。 4.111年5月份「監造日報表」及「施工日誌」由局處111/6/13 同意備查。 5.本(6)月施工概況：點井、點井抽水、土方開挖運出(含第一階挖土)、水平支撐機具材料進場、架設第一層水平支撐。
19	108DF00 264	建設局/建築工程管理科/	臺中市立新國民中學活動中心暨地下停車場興建工程	215,400	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案已於110年11月9日核定細部設計預算書圖，並於110年12月30日上網公告，經111年2月8日、2月15日、111年4月22日、111年5月3日開標，均無人投標流標，已請設計單位依111年2月25日召開流標檢討會議結論、共識及原則另行提出可行方案，重新檢討預算書圖，已於5月11日報局，並於111年5月20日上網公開招標，於111年6月21日、6月28日開標，預計7月1日召開評選委員會。
20	109BF00 021	建設局/新建工程處/建築工程科第一股	成功國中老舊校舍整建及活動中心暨公有地下停車場新建工程委託規劃設計監造技術服務	251,342	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
21	109DD00 154	教育局/國民 小學/梧棲區 中正國小	臺中市梧棲區中 正國民小學仁愛 樓拆除重建工程	74,352	95	95	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 驗收缺失改善及工程複驗
22	109DD00 438	教育局/市立 高中職/中港 高中	中港高中專科教 室大樓及學生宿 舍興建工程	99,100	80	80	0	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 1. 1-2F 內外牆粉刷工程 2. 天花板批土 3. 3-4F 窗框及樓層接縫防水工程 4. 排水溝施作
23	110AD00 060	教育局/國民 小學/北勢國 小	北勢國小-臺中市 學校教室冷氣設 備裝設採購案	960,309	98	98	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 驗收完成結算中
24	110DD00 343	教育局/國民 中學/大道國 中	臺中市立大道國 民中學中正堂校 舍拆除重建暨水 土保持工程	60,022	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 111年5/27及6/21辦理上網招標流標，教育局刻正簽辦第3 次上網招標中。
25	110DD00 357	教育局/國民 中學/四張犁 國中	臺中市立四張犁 國民中學非營利 幼兒園-新建公共 化幼兒園園舍工 程	57,630	40	40	0	流廢標次數：3次， 期程修改次數：0次 府於5月19日完成工程招決標作業，事務所111年6月16 日函送工程採購契約書單價明細及圖說至臺中市政府教育 局，目前辦理簽約樣本審核作業中。 4. 都發局於111年5月10日通知事務所核發建照，目前建 築師事務所完成自來水、電信及電力送審，另辦理汙水及消 防補件中。
26	111DD00 004	教育局/國民 小學/大甲區 文昌國小	臺中市大甲區文 昌國民小學活動 中心興建工程	51,200	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 111.6.7決標
27	111DD00 057	教育局/市立 高中職/長億 高中	長億高中-圖書館 資訊暨教學大樓 新建工程	168,230	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 開工前準備，開工前五大管線申請準備
28	111DD00 058	教育局/國民 小學/陳平國 小	臺中市北屯區陳 平國民小學體育 館暨多功能市民 活動中心興建工	60,000	20	20	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 6/16召開細設圖說審查會議，修正後通過，請建築師送修正 版圖說，進行核定。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			程					
29	111DD00 065	教育局/國民 中學/大甲國 中	臺中市立大甲國 民中學活動中心 暨手球館興建工 程	112,640	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 於111年6月24日上網招標
30	109DD00 175	教育局/國民 小學/廬子國 小	臺中市北屯區廬 子國民小學第二 期校舍新建工程	338,616	62	63	1	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 一、110年7月7日決標。 二、110.8.19 整體品質計畫第一版審查。 三、110.8.4 完成簽約 四、110.9.24 辦理動土典禮 五、110.10.27 廠商報開工 六、110.11.10 土方開挖 七、基礎鋼筋綁紮、連通管施工 八、AB棟B1FL 模板、鋼筋、水電配管及混凝土搗築作業 九、B1F 結構體施工 十、AB棟1FL 樑版模版、配管工程及鋼筋施工 十一、AB棟1F 結構體施工、AB棟1F 結構體施工 十二、AB棟1F 結構體施工、CD棟基礎結構體施工、AB棟 1F 配管工程、CD棟基礎配管施工 十三、AB棟1F 結構體施工（2FL 版混凝土搗築及2F 柱筋綁 紮施工）、CD棟1F 結構體施工（1FL 混凝土搗築及1F 柱牆 筋與模板施工）
31	106DD00 289	教育局/國民 中學/后里國 中	臺中市立后里國 民中學綜合活動 中心新建工程	70,000	92	93	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 無障礙欄杆，乙種圍籬安裝，基地整理，透水磚碎石級配回填 夯實
32	106DD00 062	教育局/國民 小學/梧棲國 小	梧棲國小北棟教 學大樓B棟拆除 重建工程	68,310	94	95	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 預定進度：93.560%實際進度：99.833% 1. 內牆批土油漆工程 2. 欄杆安裝安裝 3. 弱電配線及設備安裝 4. 景觀工程-鋪百慕達草
33	109DD00 165	教育局/國民 小學/南陽國 小	臺中市南陽國小 和平樓拆除重建	111,945	65	67	2	流廢標次數：3次， 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		小	工程					1.111年5月30日蘇南陽和平建字第111121號函，提送111年5月份工作月報。 2.本月工程概要:2~3F結構工程(鋼筋綁紮、模板組立、機電配管)
34	109DD00331	教育局/國民小學/旭光國小	臺中市烏日區旭光國民小學第二期校舍興建工程	174,876	93	95	2	流廢標次數:1次， 期程修改次數:0次 工程已於0531申報竣工，目前為驗收中
35	109DD00162	教育局/國民小學/太平區新高國小	臺中市太平區新高國民小學二期校舍及活動中心新建工程案	356,337	61	64	3	流廢標次數:3次， 期程修改次數:0次 1.獨立基礎(甲、乙梯基礎，連接走廊基礎)。 2.教學大樓1F牆柱。 3.教學大樓2F樑、版。 4.活動中心開挖、基礎鋼筋綁紮。
36	109DD00142	教育局/國民小學/宜欣國小	宜欣國小活動中心新建工程	70,000	95	98	3	流廢標次數:0次， 期程修改次數:0次 2/25 驗收完畢
37	107DQ00007	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	臺中市歷史建築「潭子國小日式校舍」修復暨再利用工程(含監造及工作報告書)案	86,410	95	98	3	流廢標次數:1次， 期程修改次數:0次 1.本案已於111年3月10日會同潭子國小辦理點交完成，並於111年5月3日完成勞務驗收及結算。 2.已於111年5月13日發文向文資局請撥補助款，惟文資局目前無經費，電話口頭說明預計111年8月撥款。
38	105DD00193	教育局/市立高中職/龍津高中	龍津高中--龍津國中改制高中第一期綜合教學大樓工程	178,675	95	98	3	流廢標次數:6次， 期程修改次數:0次 工程已於109年12月31日竣工並已驗收完畢，目前辦理公共藝術作業，辦結後經費核結。
39	106DD00100	教育局/國民小學/東陽國小	東陽國民小學教學大樓拆除重建工程	99,800	95	98	3	流廢標次數:0次， 期程修改次數:0次 尾款支付中
40	106DD00110	教育局/國民小學/龍海國小	臺中市龍井區龍海國民小學106-108年度老舊校舍拆除重建工程	145,584	92	95	3	流廢標次數:2次， 期程修改次數:0次 已完成複驗
41	109DD00516	教育局/國民小學/霧峰國小	霧峰國小-臺中市中小學電力系統改善工程(第26	65,506	95	98	3	流廢標次數:2次， 期程修改次數:0次 結算付款中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			群)					
42	110DD00 027	教育局/國民 小學/樹德國 小	臺中市南區樹德 國民小學新設學 校工程	199,800	82	85	3	流廢標次數：3次， 期程修改次數：0次 1. 二次灌漿護欄拆模-全區主結構昨日澆置完成 2. 地下室區 4-5F 外牆粉刷、1-3F 門框粉刷收尾 3. 3F 廁所壁磚施作 4. 2F 幹線拉線 5. 圖書館造型天花骨架施作 6. 全區外架灌漿汙染修打
43	109DD00 398	教育局/國民 小學/美群國 小	美群國小附設幼 兒園園舍合併活 動中心共構興建 工程	131,960	25	30	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1. 送件申請建造執照作業，已於 111/6/2 取得建照掛號； 排定 111/6/10 第一次審查；會辦各局處後安排複審中。 2. 建築工程已上網招標，積極邀標下有幾家廠商來現場勘 查，111/6/30 開標，因投標廠商不足 3 家而流標。繼續安排 上網進行招標。 3. 密切關注追蹤與配合辦理追加經費相關事宜，期縮短行 政流程，以利銜接並順利發包作業，降低投標廠商的疑慮， 將有助於本案進度之提升。 4. 工程監造計畫書審查後修正通過，核定備查。
44	110DD00 053	教育局/國民 小學/建國國 小	臺中市清水區建 國國民小學綜合 活動中心暨教學 大樓新建工程	116,470	62	68	6	流廢標次數：5次， 期程修改次數：0次 111年6月20日上午9時，臺中市政府教育局外聘工程督 導 臺中市政府教育局 111年6月28日中市教工字第 1110050113 號函辦理第 5 次估驗。
45	109DD00 155	教育局/國民 小學/梧棲區 中正國小	臺中市梧棲區中 正國民小學信義 樓(含幼兒園)老 舊校舍整建計畫 工程	190,380	71	77	6	流廢標次數：3次， 期程修改次數：0次 1. RF 樑版鋼筋綁紮 2. 水電配管
46	109DD00 190	教育局/國民 小學/大甲國 小	臺中市大甲區大 甲國民小學行政 大樓重建工程	174,306	75	81	6	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一二樓地板裝修 外牆泥作

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
47	108DD00 055	教育局/市立 高中職/臺中 二中	臺中二中-藝教大 樓新建工程	99,789	87	95	8	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 1.地下室至四層地坪及A梯鋪貼磨石子地磚。 2.外牆陶砂骨材塗料施作。 3.暗架天花板裝修施作。 4.屋頂、露台、中庭防水施作。 5.搗擺隔間、便器安裝。 6.鋁格柵、扶手安裝。 7.景觀工程。 8.機電、消防、空調配線及設備安裝。
48	108DF00 141	建設局/新建 工程處/建築 工程科	臺中市大里區益 民國小學生活動 中心暨地下停車 場興建工程	280,000	73	81	8	流廢標次數：6次， 期程修改次數：0次 B1FL泥作、操場防水施作、B1F窗框安裝
49	110DD00 003	教育局/國民 中學/崇德國 中	崇德國中-臺中 市中小學電力系 統改善工程(第16 群)	60,323	87	98	11	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 有關臺中市中小學電力系統改善工程(第16群)，全案均已 完成驗收，後續進行核銷付款作業中。
50	109DD00 525	教育局/國民 中學/潭秀國 中	潭秀國中-臺中市 中小學電力系統 改善工程(第10 群)	51,035	86	98	12	流廢標次數：3次， 期程修改次數：0次 向中央請撥尾款中。
51	109DD00 164	教育局/國民 小學/樂業國 小	臺中市東區樂業 國民小學新建幼 兒園園舍建築工 程	76,610	40	56	16	流廢標次數：3次， 期程修改次數：0次 1.移除喬木，挖除樹根(含清運)。 2.工務所及甲種安全圍籬搭設。 3.北側既有圍牆及舊校門拆除。
52	109DD00 382	教育局/國民 小學/九德國 小	臺中市烏日區九 德國國民小學興 建幼兒園園舍工 程	57,630	40	56	16	流廢標次數：3次， 期程修改次數：0次 工程基地整地及放樣
53	111DD00 162	教育局/國民 小學/塗城國 小	塗城國小辦理跑 道及運動場整建 工程	59,000	10	30	20	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.111.06.10預算書審查完成 2.111.06.27上網招標
54	109DD00 158	教育局/國民 小學/大忠國 小	臺中市大肚區大 忠國民小學南棟	104,644	40	63	23	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		小	教室老舊校舍整 建計畫工程					1F 牆筋綁紮、2FL 版組立、2FL 放樣

(二)道路橋梁工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	29 件(78.38%)	6 件(16.22%)	1 件(2.70%)	0 件(0.00%)	1 件(2.70%)	37 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	108DF00 299	建設局/新建 工程處/土木 工程科	臺中都會區鐵路高架 捷運化沿線 5 處(圓環 北路、太原路、建成 路、國光路、五權路) 地下道填平工程-第二 標(國光路、五權路)	136,780	91	100	9	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
2	111DF00 121	建設局/養護 工程處/海線 工程隊	臺中市梧棲區文化路 一段(臺灣大道九段至 梧棲大排)道路改善工 程	55,500	71	62	-9	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 進場施作中(中央分隔島結構、客土回填、AC 修復完 成，人行道施工寬度切割，照明管路穿越車道挖埋施工 3 處)
3	106DF00 423	建設局/新建 工程處/土木 工程科	臺中市捷運文心北屯 線機廠及車站區段徵 收工程(含委外專案管 理服務)-第五工區	109,182	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 於 111 年 5 月 18 日正式驗收，預計 7 月 7 日複驗。
4	108AF00 092	建設局/土木 工程管理科/	臺中大肚-彰化和美跨 河橋梁計畫委託技術 服務	86,250	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案經費審議程序業於 111 年 6 月 20 日獲行政院公共工

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								程委員會通過，本局並於 111 年 6 月 24 日公開招標上網公告，併同步簽辦招商說明會事宜，戮力以 111 年 10 月開工為目標積極推動。
5	108DF00 212	建設局/新建 工程處/土木工程科第一 股	龍井區山腳排水上游 延伸段新闢橋梁工程- 4 標	140,000	100	98	-2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 結算作業中
6	108DF00 315	建設局/新建 工程處/土木工程科	第 14 期市地重劃區增 設 8 公尺巷道及崇德 十路貫通台 74 號橋下 空間至昌平路等工程	76,900	100	98	-2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 驗收完成，目前在與水利局辦理管線移交接管事宜。
7	109DF00 158	建設局/新建 工程處/土木工程科	臺中市清水區清水火 車站人行跨站天橋工 程案	63,495	61	59	-2	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：2 次 前、後站電梯基礎模板組立及第一昇層 280kgf/cm ² 混 凝土澆置（查驗）及取樣（查驗） 前、後站電梯基礎模板拆除作業。
8	109DF00 005	建設局/新建 工程處/土木工程科	大里區南門橋拓寬工 程暨聯外道路拓寬工 程(中興路二段 822 巷 至七中路)	170,000	90	89	-1	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 1. 鋼吊索施作 2. 中興路二段路面刨鋪 3. 橋面鋼筋綁紮 4. 橋面板混凝土澆置
9	109CF00 002	建設局/新建 工程處/用地 科	市政路延伸(安和路至 工業區一路)開闢工程 (用地)	1,100,000	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
10	099BD00 008	建設局/新建 工程處/土木工程科	臺中生活圈道路系統 建設計畫(公路系統)6 年(98-103)計畫-烏日 鄉中 75-1 線道路拓寬 工程-委託規劃技術服 務	2,000	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
11	103BF00 008	建設局/土木 工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速 道路委託規劃設計暨 監造技術服務案	220,000	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
12	109DF00 256	建設局/新建 工程處/土木工程科	溫寮溪旁(甲后路至 經國路)聯絡道路新 闢工程	675,000	55	55	0	流廢標次數:3次, 期程修改次數:1次 4月29日開工,施工中
13	110AF00 005	建設局/新建 工程處/土木工程科	110年度道路橋梁工程 委託設計監造技術服 務(大里、太平、霧 峰、南區、東區、北 區、北屯、新社、東 勢、和平等10區)	10,305	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 依契約規定核派案件
14	110AF00 007	建設局/新建 工程處/土木工程科	110年度道路橋梁工程 委託設計監造技術服 務(大甲、清水、沙 鹿、梧棲、大安、外 埔、龍井、大肚、烏 日等9區)	10,305	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 陸續派工設計執行
15	110AF00 018	建設局/新建 工程處/土木工程科	110年度道路橋梁工程 委託設計監造技術服 務(大雅、潭子、神 岡、豐原、后里、石 岡、西屯、南屯、中 區、西區等10區)	17,985	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 依契約規定核派案件
16	110AF00 091	建設局/新建 工程處/土木工程科	華南路以東銜接特三 號道路工程委託設計 監造技術服務案	18,167	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 契約執行中
17	110AF00 101	建設局/土木 工程管理科/	東勢—豐原生活圈快 速道路環境監測工作 暨環評專業諮詢委託 技術服務	35,074	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 契約執行中
18	110CF00 001	建設局/新建 工程處/用地 科	西屯區市政路延伸(安 和路至環中路)開闢工 程(用地)	1,720,000	60	60	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 持續收到部分土地所有人同意協議價購契約書,俟土地移 轉完成辦理發價作業
19	110CF00 009	建設局/新建 工程處/用地 科	北屯區崇德十九路延 伸至更生巷25M計畫 道路開闢工程(用 地)	504,000	85	85	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 私人地已全數完成用地取得,刻正辦理有償撥用

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
20	110CF00 013	建設局/新建 工程處/用地 科	南區德富路跨柳川橋 梁新建暨德富路及樹 德一巷打通工程	382,738	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 3月30日已完成點樁，並分割造冊。 5月25日第一次公聽會因疫情嚴峻延期，已於9月6日 開第一次公聽會，10月5日已開第二次公聽會，11月30 已召開協議價購會議。 本案用地所有權人36人，目前協議價購33人已發價，另 1人產權已移轉待發價。6月21日已提送徵收計畫書予地 政局。
21	110CF00 016	建設局/新建 工程處/用地 科	太平區永成北路66巷 (永成北路66巷1弄 至長億北街)道路打通 工程	278,324	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 11月1日點樁，地所分割造冊已完成，已於1月19日開 第一次公聽會，4月19日已開第二次公聽會，請查估公 司查估地上物準備開協議價購會。
22	110CF00 017	建設局/新建 工程處/用地 科	第14期市地重劃區聯 外道路庄美街(細12M- 13)銜接后庄北路開闢 工程	80,000	75	75	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 111.6.8召開徵審會
23	110CF00 019	建設局/新建 工程處/用地 科	華南路以東銜接特三 號道路工程	350,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 地所於111.5.9檢送逕為分割清冊
24	110D725 009	梧棲公所/農 業及建設課/ 科	臺中市梧棲區梧棲大 排北岸人行環境建置 工程	92,000	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 111年6月17日工程完工 辦理驗收階段
25	111DF00 148	建設局/新建 工程處/土木 工程科	神岡區圳前路開闢工 程(神岡交流道至厚生 路)	170,002	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 開工資料送審，6/29市長主持開工祈福典禮
26	111AF00 101	建設局/養護 工程處/市六 區工程隊	臺中市南區忠明南路 (南屯路一段至國光 路)道路改善工程委託 設計監造技術服務案	12,165	35	35	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 簽辦評選結果
27	111CF00 002	建設局/新建 工程處/用地 科	霧峰區振興街118巷 打通工程(中正路至振 興街)	108,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 排定111年6月30日召開協議價購會

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
28	111CF00003	建設局/新建工程處/用地科	太平區鵬儀路(精美路至精美路378巷)道路開闢工程	92,600	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 由於地方希望道路開闢路線調整，目前正辦理評估簽辦中
29	111DF00134	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市潭子聚興產業園區計畫南側道路(潭興路一段258巷)拓寬工程	90,350	57	58	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 橋梁施作
30	109DF00233	建設局/土木工程管理科/	大里區、霧峰區大里聯絡道高架橋下增設平面道路工程(第一期)-「平面道路外側車道及側車道工程」	183,667	61	65	4	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 第一工區110年3月14日開工，110年11月26日竣工，第二工區110年9月1日開工，圍於公路總局辦理新增匝道工程工區尚未交付，自111年3月4日起停工。
31	110DF00289	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市潭子區及大雅區雅潭路二、三段(昌平路四段~崇德路五段)路平及人行道改善工程	112,951	55	59	4	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本局辦理內政部營建署前瞻計畫「臺中市潭子區及大雅區雅潭路二、三段(昌平路四段~崇德路五段)路平及人行道改善工程」，全案核定經費約1億1,291萬7,000元整(含台電纜線下地費用)，改善內容：道路全長2,120公尺，面積約49,936平方公尺；人行道改善長約885公尺，寬約3.2公尺，已於110年12月12日開工，本府建設局已協調台電公司辦理下地作業，俟台電完成天空纜線下地等作業後本局將盡速進場施作，尚未進場前本局將加強路面巡檢修補，已維用路人安全。
32	111D723011	清水公所/公用及建設課/	臺中市清水區民族路(鰲新路至港埠路)人行空間及公共環境改善工程	80,000	0	5	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 111年6月23日公告決標，刻正製作勞務契約書中
33	111CF00001	建設局/新建工程處/用地科	神岡區神圳路30巷至神清路54巷周圍巷道打通工程	98,310	40	50	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於111年5月6日召開協議價購會，已全數價構，尚有一位續辦理移轉事宜。
34	110DF00246	建設局/土木工程管理科/	太平區市民大道第二期道路開闢工程	99,900	69	80	11	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 OK+300~OK+450噴灑透層
35	110DF00161	建設局/新建工程處/土木工程科	牛埔橋改建工程	108,700	63	79	16	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		工程科						橋面版工項施作
36	109BF00 019	建設局/新建 工程處/土木 工程科	西屯區市政路(環中路 至工業區一路)開闢工 程委託設計監造技術 服務案	130,212	80	100	20	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已辦理完成。
37	110CF00 008	建設局/新建 工程處/用地 科	神岡區中正南街80巷 至三民南路8M計畫道 路打通工程	154,630	60	95	35	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 用地已全數取得

(三)交通工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	7件(100.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	7件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	104DG00 028	交通局/公捷 處/設計工程 科	臺中都會區大眾捷運 系統烏日文心北屯線 建設計畫-CJ930標 G10至G17站及全線 電梯/電扶梯區段標 工程	8,377,000	98	98	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：4次 108年10月25日已竣工，目前辦理驗收作業，相關驗 收作業期程如下： 1. CJ930A標已於110年2月4日完成驗收，並於110年 2月8日將橋下相關設施移交各單位。 2. CJ934A標正驗複驗已於109年7月31日完成。 3. IJXX14標正驗複驗已於110年12月14日完成。
2	104DG00 035	交通局/公捷 處/設計工程 科	臺中都會區大眾捷運 系統烏日文心北屯線 建設計畫-CJ920標	7,676,000	98	98	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 108年11月27日已竣工，相關驗收作業期程如下：

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			G3 至 G9 站及全線環控系統區段標工程					1. CJ920A 標驗收於 109 年 2 月 27 日啟動，於 110 年 2 月 3 日完成。 2. CJ924A 標驗收於 109 年 5 月 15 日啟動，於 109 年 12 月 22 日完成。 3. IJXX15 精進標已於 110 年 7 月 13 日啟動，於 110 年 11 月 26 日完成。
3	108DG00037	交通局/停管處/設施工程課	臺中大車站計畫-立體停車場暨轉運中心新建工程	1,200,000	55	55	0	流廢標次數：5 次， 期程修改次數：1 次 1. 三大計畫：(1) 整體施工計畫 111 年 6 月 21 日核定，111 年 6 月 23 日備查。(2) 整體品質計畫 111 年 6 月 13 日核定，111 年 6 月 20 日備查。(3) 職業安全衛生管理計畫 111 年 6 月 17 日核定，111 年 6 月 22 日備查。 2. 本案開工典禮訂 111 年 6 月 24 日舉行完成。 3. 鄰房現況委託鑑定計畫同意備查，分別於 111 年 6 月 2 日、111 年 6 月 14 日及 111 年 6 月 22 日辦理施工前鄰房現況鑑定勘查。 4. 開工前品質管理宣導會：111 年 6 月 20 日召開開工前品質管理宣導會。 5. 開工宣導單：承商 111 年 6 月 21 日~111 年 6 月 22 日已宣導並發放完成。
4	110AG00049	交通局/交通規劃科/	110 年度中彰投聯合交通協控計畫	24,800	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本局已於 111 年 5 月 9 日核備本案期中報告書，並向交通部請領第二期補助款。第二期款 1,240 萬元已於 111 年 6 月 15 日撥付予廠商。
5	101AC01008	交通局/交通規劃科/	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯延伸線後續可行性研究	10,000	95	95	0	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：6 次 1、110 年 9 月 22 日交通部陳報本計畫至行政院續審。 2、110 年 12 月 30 日交通部函復提供行政院審查意見，請市府再檢討修正。 3、111 年 3 月 31 日修正報告陳報中央續審。交通部於 111 年 6 月 22 日核轉行政院審議。
6	104DG00026	交通局/公捷處/智慧機電工程科	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ900 機電系統工程	10,908,000	95	98	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：4 次 本標於 111 年 3 月 2 日竣工，並於 5 月 27 日完成驗收，驗收次日啟動 2 年保固。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
7	110DG00001	交通局/停管處/設施工程課	臺中市大肚區文中二幼兒園地下停車場新建工程	117,000	10	30	20	<p>流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次</p> <p>1. 「細部設計報告書」：已於111.06.08機關召開細部設計審查會，並請事務所於111.07.27前提送修正版。</p> <p>2. 「多目標申請報告書」：教育局於111.04.07召開審查會議，會議決議修正後通過，其中決議事項之一，停車場與兒少館之工程介面銜接，建設局於111.06.17召開協調會，事務所將依決議修正，並待退縮線一事確認後重新提送。</p> <p>3. 「都市設計審議報告書」：111.04.22簽准採專案審議辦理，並已於111.05.27召開審議會審查，並請事務所於111.07.06前提送修正版報告書。</p>

(四)水利工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	30件(83.33%)	2件(5.56%)	0件(0.00%)	1件(2.78%)	3件(8.33%)	36件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	108DD01136	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-4)-向上民生等鄰近區域	146,340	100	100	0	<p>流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 已辦理完成。</p>
2	108DD01096	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程7-7(進化北路及梅川東路等區域)	212,160	98	100	2	<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 已辦理完成。</p>

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
3	108DD01 141	水利局/污水 工程科/	臺中市水滄污水下水道分支管網暨用戶接管工程(4)-后庄北路等鄰近區域	206,450	95	100	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已辦理完成。
4	111DD01 036	水利局/污水 工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-8)-公益路及向上路等鄰近區域	312,580	40	30	-10	流廢標次數：3次， 期程修改次數：0次 111年5月19日開標結果流標(第三次)，請顧問公司依111年統一單價調整金額中，預計111年7月提送修正版預算書。
5	107DR00 003	地政局/工程 管理科/	臺中市第13期市地重劃區內滯洪池工程	180,000	92	90	-2	流廢標次數：5次， 期程修改次數：1次 1、文中小工區景觀工程 2、公兼滯9工區景觀工程 3、細兒兼滯2工區景觀工程 4、公兼滯11工區景觀工程 5、公兼滯10公區景觀工程 6、細兒兼滯1工區景觀工程
6	110AD01 016	水利局/水利 養護工程科/	110年度本市各抽水站、滯洪池、水閘門及各周邊設施維護保養操作及管理委託專業服務	24,210	100	98	-2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案於3月31日完成驗收，因抽水站操作人員數量超出原契約項目數量，刻正辦理原契約總價其他項目剩餘數量調整變更作業。
7	109DD01 071	水利局/污水 設施科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期-主次幹管工程第四標(專案標)	319,689	69	69	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 (1) 主要施工項目：以推進及明挖方式埋設主次幹管與分支管。 (2) 開工日期：110年1月28日 預計竣工日期：112年9月15日 (3) 目前施作項目：短管推進直徑600mm：已完成395m，短管推進直徑800mm：已完成365m，短管推進直徑500mm：已完成634.5m，短管推進直徑400mm：已完成0m。明挖埋設，標稱管徑300mm：已完成509.9m，明挖埋設，標稱管徑400mm：已完成0m。
8	110DD01 025	水利局/污水 設施科/	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1-2)-宜昌路等鄰	374,300	58	58	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、工程總施作項目：(標案合計施作長度及總接管戶數)(1) 推進工程：1,929m (2) 明挖工程：19,586m (3)

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			近區域					接管戶數:4,690 戶。 二、目前施作項目:(本月累計實際已施作長度及接管戶數)(1) 推進工程:243.9m (2) 明挖工程:1,058.1m (3) 接管戶數:308 戶
9	110DD01057	水利局/污水設施科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程(含營運維護)	3,267,261	30	30	0	流廢標次數:0 次， 期程修改次數:0 次 1. 本案於 110 年 6 月 1 日上網公告，並於同年 7 月 22 日召開評選委員會，刻正辦理評選委員會結果。 2. 本案已於 110 年 8 月 6 日決標得標廠商山林水環境股份有限公司。 3. 廠商已於 110 年 9 月 9 日完成本案訂約及同年 9 月 10 日廠商提送開工報告本局同意開工。 4. 統包廠商依據本案契約規定刻正辦理提送基本設計及人員組織計畫。 5. 本案基本設計委員審查會已於 110 年 11 月 25 日辦理決議修正後原則通過，後續基本設計報告修正後已第二次再提送營建署核備。 6. 已完成提送文資處審查營埔遺址搶救挖掘計畫，後續於 111 年 3 月 29 日召開里民說明會。 7. 刻正辦理鑽探挖掘調查及路證相關事宜申請。 8. 統包廠商刻正辦理用地取得。 9. 已完成本案細部設計規劃報告及智慧化職安管理計畫之提送及審查完成。 10. 本案於 111 年 6 月 28 日召開職安、品質、施工計畫書審查會議。 11. 刻正辦理本案動工典禮活動。
10	110DD01093	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-9)-大進街及公益路以南等鄰近區域	276,920	40	40	0	流廢標次數:4 次， 期程修改次數:1 次 已於 111 年 5 月 2 日開標，5 月 5 日評選，5 月 19 日決標會議，5 月 20 日決標公告。 將依契約工期調整決標後期程。
11	110DD01106	水利局/雨水下水道工程科/	臺中市梧棲區大智路二段雨水下水道改善工程(第二期)	164,168	40	40	0	流廢標次數:0 次， 期程修改次數:0 次 本工程 110/10/21 提送基本設計書圖，本案已於 11/22 上網公開閱覽，已完成工程上網招標作業，12/14 開標結果流標(2 家投標，未達 3 家)，12/21 第二次開標 2 家廠商投標並保留決標，並於 12/29 完成決標，因本案

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								目前因補助經費問題尚需與營建署協調解決，爰目前本案暫緩執行。
12	111BD01024	水利局/污水工程科/	臺中市逢甲路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	60,038	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 111年5月23日標案上網公告，111年6月23日開標， 預定111年7月11日評選。
13	111DD01020	水利局/污水設施科/	臺中港特定區污水下水道系統-S主幹管工程(一)	301,571	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 111年6月29日申報開工，目前依契約請施工廠商提送文件送審資，如施工進度網狀圖、料材料送審資料、實驗室審資料...等。
14	111DD01035	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程7-9(山西路及漢口路等區域)	354,550	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案於4月19日第二次流標，於5月2日召開招商說明會 6月1日簽准7-9撤案改由7-10標設計發包，現辦理管考系統撤案程序
15	104BD01049	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10)委託設計及監造服務	106,049	80	80	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 10-7、10-10施工中，10-1製作償金清冊中，10-4勞務驗收中，10-8修正統一單價，10-9已決標。
16	105BD01042	水利局/污水工程科/	臺中市水滴污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	64,981	80	80	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、水滴1標:已竣工並完成決算。 二、水滴2標:已竣工並完成結算(決算資料營建署審查中)。 三、水滴3標:已竣工，結算中。 四、水滴4標:已竣工，結算中。 五、水滴5標:已於110.06.15開工，施工中。
17	106BD01041	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	62,226	80	80	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 建成1：已於108年02月26日開工，已於111年1月17日辦理竣工，111年3月28日驗收完成，辦理結算作業中。 建成2：已於110年11月18日開工。 建成3：暫緩發包。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
18	106BD01 043	水利局/污水 設施科/	臺中市豐原區污水下水 道系統第一期管線 暨用戶接管工程設計 及監造委託技術服務 案	88,084	80	80	0	<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次</p> <p>1. 豐原用戶接管一標於108年6月27日辦理第二次細部設計審查會，審查結果修正後通過，因配合7月23日「臺中市污水下水道建設研會議」調整發包策略修正設計成果，營建署於10月14日函文修正後備查，最有利標招標方式已簽准，並於10月18日公開預覽(10/18~10/22)，公開閱覽已完成，已於11/7上網招標，12/3開標未達規定家數(僅1家投標)流標，於12/10第二次公開開標計3家廠商投標，於12/17評選會議完成，於12/30決標。</p> <p>2. 豐原第四標主次幹管細部設計審查會，已於109年2月24日辦理完成，審查結果修正後通過。已於109年5月7月檢送豐原第四標主次幹管細部設計成果予營建署備查，營建署於109.6.18檢選，於109.6.20函文設計單位請其依審查意見進行修正後109.6.29檢送本局，細設成果(修訂二版)已於7/10再函送營建署，營建署已於109.8.27備查，公開閱覽已於109年10月8日完成，已於109年10月30日公開招標，已於109年12月2日辦理評選會議，已於12月17日決標，已於110年1月28日開工。</p> <p>3. 豐原大道後續工程(已完成結算付款相關事宜、已完成勞務案驗收及付款相關事宜)、第一標用戶接管工程(實際進度57.32%)及主次幹管第四標(實際進度34.34%)持續辦理監造作業。</p> <p>4. 已於110/11/23函文佳綸公司於110/12/1啟動第2標用戶接管細部設計，佳綸公司於110/12/30提送第2標用戶接管細部設計報告等資料，辦理清溪計畫接管對象會勘，111/2/7提送第2標用戶接管細部設計報告(修正版)等資料，111/03/28辦理第2標用戶接管工程執行方案工作會議，已於111/4/14函文提送第2標用戶接管工程分案獨立發包評估報告請營建署同意備查。111/5/4營建署同意第2標用戶接管工程分案獨立發包，111/5/19函文佳綸公司請其提送111年5月31日(二)前函文提送分案第1標「臺中市豐原區污水下水 道系統第一期管線暨用戶接管工程(2)-南陽路以南及 圓環東路以東等鄰近區域」之細部設計相關資料。佳綸 公司已於111/5/31提送「臺中市豐原區污水下水</p>

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								第一期管線暨用戶接管工程(2)-南陽路以南及圓環東路以東等鄰近區域」之細部設計相關資料。預計於111年7月底或8月初辦理審查會。
19	106BD01049	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9)委託設計及監造服務	50,142	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已辦理完成。
20	107BD01008	水利局/污水設施科/	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	54,659	80	80	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 第一標已於109/12/29決標，第二標已於110/4/1決標。
21	107DD01120	水利局/水土保持工程科/	筏子溪景觀環境營造(車路巷橋-永安橋及礫間淨化)	163,199	100	100	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 已辦理完成。
22	109DD01084	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程7-8(華美街二段及漢口路等區域)	170,760	87	88	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、工程總施作項目：(標案合計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：5m (2) 明挖工程：10103m (3) 接管戶數：4854戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：0m (2) 明挖工程：294m (3) 接管戶數：453戶
23	109DD01087	水利局/污水工程科/	臺中市大里區污水下水道系統主次幹管及揚水站工程(3)-揚水站	109,130	79	80	1	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 (一) 總施工工項：揚水站、管線工程。 (二) 目前施工項目： (1) 矩形溝牆身鋼筋綁紮、模板組立。 (2) 主體結構地下層施工架搭設。
24	109DD01001	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期管線暨用戶接管工程(1)-豐原大道及田心路等	326,864	76	78	2	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 一、工程施作總項目：(標案合計施作長度及總接管戶數) (1) 推進 Ø400mm：287m/333m

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			鄰近區域					鋼套管推進 800 套 400mm：28m／90m 明挖分支管 Ø250mm 212m／212m 明挖分支管 Ø300mm 787m／704m 明挖連接管 Ø200mm 21,192m／15676m (含後巷)(2) 累計已接管戶數:1720 戶 二、目前施作項目:(1) 明挖工程累計完成:16592m (2) 本月已接管戶數:130 戶
25	108DD01 109	水利局/污水 工程科/	臺中市污水下水道分 支管網暨用戶接管工 程(9-1)雙十路及南 京路等鄰近區域	244,650	90	93	3	流廢標次數：4 次， 期程修改次數：0 次 一、工程總施作項目：(標案合計施作長度及總接管戶 數) (1) 推進工程：733m (2) 明挖工程：11906 m (3) 接管戶數：4206 戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶 數) (1) 推進工程：382m (2) 明挖工程：3100 m (3) 接管戶數：500 戶
26	107DD01 211	水利局/污水 工程科/	臺中市建成路系統污 水下水道分支管網暨 用戶接管工程(1)-國 光路及民意街等鄰近 區域	230,000	95	98	3	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 111 年 1 月 17 日竣工，於 111 年 3 月 28 日再次辦理驗 收。 已於 111 年 6 月 8 日撥付工程結算尾款，現正辦理勞務 驗收中。
27	108DD01 134	水利局/污水 工程科/	臺中市污水下水道分 支管網暨用戶接管工 程(10-7)-美村路及 五權五街等鄰近區域 (專案標)	219,680	86	89	3	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 一、工程總施作項目：(標案合計施作長度及總接管戶 數) (1) 推進工程：1224m (2) 明挖工程：12670m (3) 接管戶數：4173 戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶 數) (1) 推進工程：897m (2) 明挖工程：9981m (3) 接管戶數：2072 戶

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
28	108DD01 110	水利局/污水 工程科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(一)-福雅路、永福路等鄰近區域(1-4)	243,950	86	90	4	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 一、工程總施作項目：(標案合計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：2301m (2) 明挖工程：9281m (3) 接管戶數：4986戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：2301m (2) 明挖工程：9281m (3) 接管戶數：5385戶 三、預計完工日期：111年9月7日
29	109DD01 002	水利局/污水 設施科/	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程第三分標(樹德路新光路等區域)	240,220	89	95	6	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 於111年5月25日完成結算程序待中央補助款撥款入市庫後辦理尾款給付
30	110DD01 003	水利局/污水 工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-10)-大墩路及公益路以北等鄰近區域	286,950	61	67	6	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 一、工程總施作項目：(標案合計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：1076m (2) 明挖工程：17047m (3) 接管戶數：5916戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：731m (2) 明挖工程：2951m (3) 接管戶數：667戶 三、其他：工作井立坑、用戶接管、排水調查、管障會勘等。
31	110DD01 033	水利局/污水 工程科/	臺中市水湳污水下水道分支管網暨用戶接管工程(5)-同榮路等鄰近區域	205,630	64	70	6	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、工程總施作項目：(標案合計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：1237m (2) 明挖工程：8053m (3) 接管戶數：2799戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：872.7m (2) 明挖工程：2230.86m (3) 接管戶數：488
32	110DD01 034	水利局/雨水 下水道工程科	臺中市梧棲區大智路二段兩雨水下水道工程	120,000	89	95	6	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		/						1. 本案工程已於1月中旬完工。 2. 目前辦理第一次變更設中，變更設計已完成，廠商未議價。重新簽辦變更設計 3. 本工程預計111年7月底申報竣工。
33	108DD01099	水利局/污水工程科/	臺中市水滄污水下水道分支管網暨用戶接管工程(3)-四平路等鄰近區域	300,480	91	98	7	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案已於111年3月2日報竣，並於111年3月31日辦理正驗，簽辦工程結算中。
34	109DD01079	水利局/污水設施科/	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1-1)-12B主幹管及新光水資中心鄰近區域	246,900	71	79	8	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、工程總施作項目：(標案合計施作長度及總接管戶數)(1) 推進工程：1,769m (2) 明挖工程：8,973m (3) 接管戶數：1988戶。 二、目前施作項目：(本月累計實際已施作長度及接管戶數)(1) 推進工程：1,868.3m (2) 明挖工程：2,724.33m (3) 接管戶數：258戶
35	110DD01004	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9-4)國豐街及天祥街等鄰近區域	387,380	61	71	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、工程總施作項目：(標案合計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：2600m (2) 明挖工程：17920 m (3) 接管戶數：8812戶 二、目前施作項目：(本月累計實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：89m (2) 明挖工程：56m (3) 接管戶數：500戶
36	108DD01108	水利局/污水工程科/	臺中市大里區污水下水道系統主次幹管及揚水站工程(2)-德芳路	195,280	79	95	16	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、工程總施作項目：(標案合計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：2040 m (2) 明挖工程：0m (3) 接管戶數：0戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數)

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								(1) 推進工程：1630m (2) 明挖工程：0m (3) 接管戶數：0m

(五)水土保持工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	2 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	2 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	110DD01092	水利局/水土保持工程科/	臺中市北屯區大坑溪兩岸遊憩設施營造工程	92,074	67	67	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案主要工項：平面步道 1400m、既有木棧道修繕 1150m、光西吊橋及光正橋亮化工程、新建飲水思源廣場 目前施工工項：木棧道棧板更換及欄杆更換、飲水思源園區整體施作
2	109DF00241	建設局/土木工程管理科/	臺中市太平區第一花園公墓第 3 座納骨塔園區水土保持工程	68,360	95	98	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 結算簽辦中

(六)公有建築工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	58 件(85.30%)	8 件(11.76%)	1 件(1.47%)	1 件(1.47%)	0 件(0.00%)	68 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	104DK00004	建設局/建築工程管理科/	非營利組織與志工發展中心新建工程	555,050	40	30	-10	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：4 次 1、本案於 111 年 4 月 8 日召開細部設計審查會議，已於 111 年 5 月 5 日已簽准核定細部設計書圖。 2、本案工程招標文件已於 111 年 5 月 20 日簽准，已於 111 年 5 月 24 日工程招標上網公告，已於 111 年 6 月 23 日開標，僅一家廠商投標未達法定家數流標，於 111 年 6 月 24 日第 2 次公告上網，6 月 29 日開標，排定 7 月 8 日召開評選會議。
2	104DR00039	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美圖新建工程	4,619,000	82	76	-6	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：4 次 分區進行地下室及車道（泥作、防水、水電、消防配管、油漆批土及輕隔間）、各棟（各層 Deck 版水電及消防配管、剪力釘、電鍍施作及混擬土澆置）施作、各棟防火披覆施工（清潔）。
3	106AH00047	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市梧棲區三民段社會住宅興辦計畫委託設計及監造技術服務案	33,845	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商提送結案資料中
4	107DH00017	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區育賢段二期社會住宅興建工程	1,621,184	90	87	-3	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 截至 111 年 6 月 30 日止：工程施工進度預計進度 88.59%，實際進度 80.27%。進行外牆格柵及帷幕工程、天然氣工程、窗戶玻璃安裝、廚房暗架天花、防火門安裝、全區機電配管配線。
5	108DF00220	建設局/新建工程處/建築工程	臺中市國際壘球運動園區興建工程	200,000	98	95	-3	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科						機電正驗複驗前於111年3月17日辦理，惟全負載運轉測試需俟外水外電正式接通（俟延續工程完工並由主體工程取得使照後，預計9月下旬接通），且經承商測試後，再提報機關辦理後續事宜；土建正驗複驗已於111年5月9日辦理。
6	108DG00033	交通局/停管處/設施工程課	臺中市豐原區豐原轉運中心新建工程	670,610	100	98	-2	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 1.111年5月26日辦理正驗複驗，並辦理委外招商作業。 2.本案驗收完成後辦理點移交及教育訓練等程序，預計111年暑假啟用。
7	108DH00007	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市大里區光正段二期社會住宅興建工程	1,066,950	65	63	-2	流廢標次數：3次， 期程修改次數：3次 1.111年06月01日，定時定溫電能熱水器設備 2.111年06月01日，天候影響申請免計工期 3.111年06月06日，電線、電纜材料及廠商資格 4.111年06月06日，鋼筋工程施工圖-5F 5.111年06月07日，第61次工務會議 6.111年06月08日，鋼筋材料及加工廠驗廠同意備查 7.111年06月09日，檢選第13期估驗計價 8.111年06月09日，鋼筋工程施工圖5F同意備查 9.111年06月09日，訂111年6月15日辦理金安心工程計畫-111年度初審事宜 10.111年06月09日，品管人員職務調動資料 11.111年06月10日，電氣開關箱工程施工計畫 12.111年06月10日，C6及C21柱內鋼骨安裝工程施工計畫 13.111年06月13日，捲門及防水閘門工程施工計畫同意備查 14.111年06月14日，第62次工務會議 15.111年06月14日，定時定溫電能熱水器設備廠商同意備查 16.111年06月14日，地上一層機電施工圖 17.111年06月15日，臺中市政府金安心工程計畫-111年度優勝選拔初審 18.111年06月17日，植筋工程施工計畫 19.111年06月17日，因天候影響免計工期本處同意

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								20. 111年06月21日，因天候影響不計工期本處同意 21. 111年06月21日，第63次工務會議 22. 111年06月22日，植筋工程施工計畫本處予以備查 23. 111年06月24日，電線、電纜材料及廠商資格 24. 111年06月24日，電氣開關箱工程施工計畫 25. 111年06月24日，泥作工程施工計畫 26. 111年06月24日，汙水及雨水回收處理設備廠商送審資料及工程施工圖 27. 111年06月27日，油漆工程施工計畫 28. 111年06月27日，鋼筋工程施工圖-5F 29. 111年06月27日，磁磚材料、廠商資格 30. 111年06月28日，第64次工務會議 31. 111年06月29日，鋁門窗工程施工計畫 32. 111年06月30日，C6及C21柱內鋼骨構件安裝工程施工計畫
8	103DD00055	建設局/新建工程處/建築工程科	大里國民運動中心興建工程	406,200	100	98	-2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：5次 (1) 本案109年11月9日竣工，109年11月12日竣工確認，目前累計估驗請款進度為99.49%(第25期)。點交後取得智慧建築及綠建築後辦理結算，俟結算後付款。 (2) 109年11月17日土建初驗，109年12月22日複驗合格；109年12月1日及4日機電初驗，110年1月5日複驗合格。110年1月21日取得使用執照。 (3) 綠建築標章申請案於110年8月4日及9日現地勘驗完成，運動局於110年10月12日向綠建築中心申請核發標章。 (4) 智慧建築已於111年5月24日取得標章。 (5) 運動局已於110年10月9日辦理開幕營運中。
9	108DH00006	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市豐原區安康段二期社會住宅興建工程	2,014,984	66	65	-1	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 東北區1FL梁筋版筋綁紮、機水電配管 混凝土澆置
10	109DH00004	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	台中市西屯區國安段1期社會住宅興辦計畫(統包)	2,126,189	67	66	-1	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 1. AC棟5FLRC澆置、B棟7FLRC澆置、地下室門框安裝、地下室泥作及油漆施作、B棟施工電梯安裝、B棟

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								3F 輕隔間施作 2. 完成第 9 期請款
11	109DQ0002	文化局/臺中市立圖書館/秘書室	北屯兒童分館閱讀環境改善工程	50,544	95	95	0	流廢標次數：4 次， 期程修改次數：1 次 施工廠商申報 111 年 6 月 18 日完工，經會同監造單位現場會勘，部分工項尚未完成，已函請施工廠商完成改善後再提竣工，施工廠商再次申報於 111 年 6 月 30 日竣工，另再依契約規定會同監造單位確認竣工。
12	110DE01025	運動局/運動設施科/	改善臺中市南區康橋水域運動環境設施興建計畫	50,000	58	58	0	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：0 次 既有自備樺及污水設備移設完成
13	110DF00132	建設局/新建工程處/建築工程科	110 年度臺中市太平區聯合行政中心興建工程	468,300	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 6 月 2 日召開細設第二次審查會議，事務所已於 111 年 6 月 10 日依委員及各單位意見修正後提送細設書圖，已於 111 年 6 月 19 日簽奉細部設計核准，刻正簽辦上網招標作業。
14	110DF00239	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市清水國民運動中心興建統包工程	576,458	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 確認基地已完成考古試掘作業並無發現相關遺址，開工後配合施工監看。 2. 於 110 年 12 月 03 日取得圍牆雜項執照。 開工典禮辦況： 1. 已於 111 年 01 月 05 日辦理開工典禮。 設計端辦況： 1. 基本設計：已於 111 年 2 月 21 日核定。 2. 細部設計審查：第一階段（地質改良）已於 6/22 核定；第二階段已於 6/27 提送專案管理單位審查，專案管理單位刻正審查中。 3. 建照申請：已於 111 年 6 月 14 日取得。 4. 已於 6/23 申報建管開工完成。 工程端辦況： 1. 已於 111 年 3 月 19 日現場鑽探。 2. 已於 111 年 4 月 25 日-111 年 6 月 10 日進行工地工務所裝修及設備工程。 3. 111 年 6 月 4 日-111 年 7 月 4 日進行灌排溝渠改道工程。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								4. 已於 111 年 5 月 21 日-111 年 6 月 25 日進行廢道工程。 5. 111 年 6 月 1 日-111 年 6 月 30 日進行二次整地工程。
15	108DM00009	警察局/第三分局/行政組	第三分局東信派出所(原合作所)興建暨東福公園整體規劃工程	85,000	59	59	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 地下室柱、牆鋼筋組立，柱牆樑版及樓梯等模版組立，水電及消防工程管路施作。
16	108D000005	衛生局/秘書室/	公有危險建築地方衛生機關廳舍耐震補強計畫—臺中市清水區衛生所拆除重建工程	51,189	78	78	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 室內隔間工程施工、外牆塗料施工及室內水電及消防配管拉線
17	109AF00087	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市清水國民運動中心興建工程委託規劃、設計諮詢審查及施工監造技術服務	26,028	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 確認基地已完成考古試掘作業並無發現相關遺址，開工後配合施工監看。 2. 於 110 年 12 月 03 日取得圍牆雜項執照。 開工典禮辦況： 1. 已於 111 年 01 月 05 日辦理開工典禮。 設計端辦況： 1. 基本設計：已於 111 年 2 月 21 日核定。 2. 細部設計審查：第一階段（地質改良）已於 6/22 核定；第二階段已於 6/27 提送專案管理單位審查，專案管理單位刻正審查中。 3. 建照申請：已於 111 年 6 月 14 日取得。 4. 已於 6/23 申報建管開工完成。 工程端辦況： 1. 已於 111 年 3 月 19 日現場鑽探。 2. 已於 111 年 4 月 25 日-111 年 6 月 10 日進行工地工務所裝修及設備工程。 3. 111 年 6 月 4 日-111 年 7 月 4 日進行灌排溝渠改道工程。 4. 已於 111 年 5 月 21 日-111 年 6 月 25 日進行廢道工程。 5. 111 年 6 月 1 日-111 年 6 月 30 日進行二次整地工程。
18	109AH00051	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅建置 BIM 施工竣工模型執行計畫委託技術服務	12,200	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 預定管考進度：109/12/31 提交期中報告書（70%）。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			案(第二期)					2. 實際管考進度(已完成):109/11/5 承攬廠商已提交期中報告書(70%)。 3.111年6月至台中市豐原區安康段二期、太平區永億段、太平區育賢段三期、大里區光正段二期社會住宅工程進行每月2次施工圖說BIM衝突檢討會議。
19	109BH00002	運動局/運動產業科/	臺中市巨蛋體育館興建工程委託規劃設計及監造技術服務案	341,035	80	80	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 111/06/01(三)檢送臺中市巨蛋體育館申請辦理污水公用事業機構及各該事業主管機關審查需洽辦機關用印資料。 111/06/06(一)第137次專業技術協調會議召開。 111/06/08(三)檢送「臺中市巨蛋體育館興建工程」公開招標期間就招標文件內容請求釋疑一案回覆說明資料。 111/06/13(一)第138次專業技術協調會議召開。結構外審報建造管理科辦理備查。 111/06/15(三)有關「臺中市巨蛋體育館興建工程」候選綠建築證書評定案陳報展延事宜,敬請協助發函財團法人台灣建築中心申請展延。 111/06/17(五)檢送「臺中市巨蛋體育館興建工程」細部設計BIM模型及報告書(第四版)。 111/06/20(一)結構外審建造管理科備查。檢送「臺中市巨蛋體育館興建工程」申請辦理消防圖說審查需洽辦機關用印。 111/06/21(二)第139次專業技術協調會議召開。 111/06/22(三)檢送「臺中市巨蛋體育館興建工程」特殊結構建築物委託審查案件,國立臺灣大學地震工程研究中心審查完成與臺中建造管理科准予備查函文。 111/06/27(一)第140次專業技術協調會議召開。
20	109DF00271	建設局/建築工程管理科/	臺中國際會展中心二期工程	1,436,927	55	55	0	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 1.展覽棟-N1區-B2F-泥作牆面粉刷打底。2.展覽棟-S3區-B1F-臨時水電安裝-配電盤安裝。
21	109DG00001	交通局/停管處/設施工程課	臺中市東區公兒30地下停車場新建工程	302,000	55	55	0	流廢標次數:1次, 期程修改次數:1次 工區表土開挖及廢棄物清運。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
22	110DF00 251	建設局/建築工程 管理科/	霧峰區聯合行政中心 興建計畫工程	431,600	10	10	0	<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次</p> <p>1. 本案因用地變更問題內政部已於110年12月17日核定本案用地變更，都發局已於111年1月6日公告發布，已續辦理測量定樁作業，並於111年3月18日起公告30天，業已公告完成並由大里地政完成土地分區變更作業在案，公所刻正申請土地撥用作業，都市設計審議業於111年4月19日經都發局同意在案，預計111年6月2日辦理細部設計審查會。</p> <p>2. 另請設計單位於111年2月18日前提送都審報告書予都發局，已於111年3月2日召開都審大會審查，規設單位於111年3月29日修正後提送都發局簽核，經審需補充資料，設計單位復於111年4月7日提送修正後審定版予都發局備查，都發局111年4月19日函覆核定審定書，111年6月2日召開細部設計審查會，會議決議請事務所於收到函文後三週內提報修正版書圖。</p>
23	110DF00 252	建設局/新建工程 處/建築工程 科	臺中市北屯國民運動 中心興建統包工程	712,094	30	30	0	<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次</p> <p>1. 運動局於111年6月20日召開第2次都市設計審議專審，決議請設計單位於111年7月11日前提送修正後資料核定。</p> <p>2. 植栽移植計畫經建設局審查修正後提送景委會，專案管理單位於111年6月27日提送至機關審查。</p> <p>3. 統包廠商6月27日提送修正版交通影響評估並於6月29日交通局審查，決議修正後通過。</p> <p>4. 統包廠商已於111年5月6日提送結構外審，預計6月30日審查。</p> <p>5. 已於6月16號取得雜照，本案於111年6月30日申報開工，刻正安排植栽移除及AC路面刨除。</p> <p>6. 於111年6月15日召開第一階段細部設計審查會議，統包團隊修正後經專案管理單位審查，於111年6月27日提送機關審核，並授權業務單位依規簽呈奉核後同意備查。</p>
24	110DF00 312	建設局/建築工 程管理科/	梧棲區興農里、永寧 里及永安里聯合活動 中心新建工程	109,904	20	20	0	<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次</p> <p>1. 都市設計審議分別於111年1月17日、2月21日召開二次幹事會議，並於3月17日製本核定版提送大會，</p>

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								經3月23日召開大會審議，結果尚有修正事項須進行修正，其中交通影響分析影響較大，須另請交通技師協助分析事宜，於4月29日提送修正版予委員會審議，經承辦確認後尚有內容須做修正，建築師於5月3日提送，承辦檢視確認完畢，於6月1日召開審查，決議修正後經委員確認後通過。 2.事務所於6月7日提送細部設計報告書，於6月13日召開細部設計審查會，決議修正後通過。
25	110DF00317	建設局/建築工程管理科/	大肚兒少家庭福利館新建工程	93,003	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.教育局之多目標使用於111年3月8日審查，決議修正後通過，於5月20日提送多目標修正版，核定函於6月7日發出。 2.都審分別於111年3月28日、5月16日召開幹事會，審查結果尚有內容須做修正，修正版於5月27日提送，於6月8日召開大會審查，決議修正後通過。
26	110DG0031	交通局/停管處/設施工程課	臺中市大里區東榮立體停車場興建工程(增建四.五層樓)	104,000	95	95	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 本案已於111年3月30日奉准辦理第二次研考期程修改，俟第二標完工後，一併辦理正驗，驗收通過後一併起算保固期。 111年5月31日已申報竣工，111年7月1日辦理初驗。
27	110DN0002	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	第四救災救護大隊大肚分隊遷建工程	64,209	40	40	0	流廢標次數：4次， 期程修改次數：0次 1.開工前置作業(地上物遷移)。 2.工程於6月29日開工。
28	111DF00217	建設局/建築工程管理科/	臺中市北屯區第28公墓新建納骨塔工程	754,224	5	5	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.勞務案111年4月22日決標，111年5月4日簽約完成。 2.事務所111年5月9日掛件申辦雜項執照，於111年5月30日前補齊雜照書圖(含廢改道)，於111年5月20日提送基本設計圖說，於111年5月30日召開基本設計審查會議，決議基本設計(含雜照細部)圖說報告修正後通過，並授權由業務單位審查依規簽報核定，事務所111年6月24日提供修正後書圖，目前由業務單位

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								簽報核定中。
29	111DF00220	建設局/建築工程管理科/	臺中市東勢區第一公墓納骨塔新建工程	325,300	5	5	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 事務所已於111年5月12日向都發局掛件申辦雜項執照，於111年5月20日提送基本設計圖說，已於111年5月31日召開基本設計審查會議於111年5月31日召開基本設計審查會議，決議基本設計(含雜照細部)圖說報告修正後通過，並授權由業務單位審查依規簽報核定，事務所已於111年6月17日(2週內)提報修正後書圖，並於111年6月28日核定，刻正辦理移交新工處，續辦細設審查及工程發包事宜。
30	111DH00001	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區練武段社會住宅興建計畫(統包工程)	2,249,940	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 預定管考進度:0%。 2. 實際管考進度(已完成):0%。 預計111年10月15日啟動發辦招標文件
31	111DN00001	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	第二救災救護大隊石岡分隊遷建工程	71,910	20	20	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 「細部設計圖說」及「工程預算書」經初步檢視有部分缺漏，已函退並請建築師提送修正後提送「細部設計圖說」及「工程預算書」一式3份。
32	108AH00014	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅建置BIM施工竣工模型執行計畫委託技術服務案	28,004	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 111年6月7日第一次契約變更工作項目(第2-4項)成果報告核定。
33	108DH00005	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區惠來厝段社會住宅新建工程	1,913,669	56	56	0	流廢標次數：3次， 期程修改次數：4次 本案110年12月22日開工，工程截至111年6月30日止：預計進度2.17%，實際進度2.032%，目前進行第三階段土方開挖(B2-1)。
34	107DH00030	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區尚武段社會住宅新建工程	2,163,141	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 108年4月2日開工，目前工程截至111年6月30日止：預計進度75.51%，實際進度75.51%，目前進行室內批土施作、室內樓梯鋪貼、室內壁磚鋪貼、外牆紋理漆施作、外牆磁磚鋪貼、機水電配管工程(含消防配管)

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								等作業。
35	107DQ00 012	文化局/文化資產處/資產修復課	國定古蹟臺中州廳修復工程	214,923	85	85	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 1. A、B、C棟門窗扇整修及仿作 2. A棟洗石台基及踢腳新作 3. A棟木造線板及踢腳檢修 4. A棟泥塑踢腳檢修 5. A棟雉堞粉刷新作 6. A棟南翼外牆窗框灰泥線板整修 7. A棟車寄泥塑花飾整修 8. A棟內側欄杆整修 9. A棟泥塑柱整修 10. 大廳壁面泥塑線腳仿作 11. A棟泥塑台口線新作 12. A棟壁面窗框泥塑線腳整修 13. A棟木構架及桁木整修 14. A棟牆角收邊泥塑線腳新作 15. A棟外牆白灰粉刷新作 16. A棟天花線板及灰泥天花整修 17. B棟棟架及桁木(圍樑)整修新作與組立 18. C棟外牆台口線整修及新作 19. C棟門窗整修及新作 20. B棟屋面瓦作
36	108DG00 022	交通局/停管處/設施工程課	臺中市潭子區潭興立體停車場興建工程	160,000	83	83	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 (1) 1F泥作粉刷打底(2) 6F北向欄杆安裝(3) B樓梯外牆及內牆磁磚填縫(4) 1F管理室及儲藏室批土施作(5) 機電4F~5F門禁求救及監視線拉線(6) 4F~5F消防泡沫管試水(7) 1F~6F電氣分電盤結線(8) 雨水回收及噴灌機房配管
37	108DG00 023	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區舊社停車場立體化興建工程	213,000	95	95	0	流廢標次數：6次， 期程修改次數：3次 刻正施作1. 建築工程-車道牆內模組立、一層景觀地坪施作，景觀地坪界石施作、地下二層地坪epoxy施作、指標及燈箱安裝、空間標示安裝、景觀燈具基礎施作； 2. 機電工程-地下一二樓拉線、消防感知器安裝、電力

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								PL 盤拉線、景觀燈具基礎配管。
38	108DG00 024	交通局/停管處 /設施工程課	臺中市大里區東榮立 體停車場興建工程	181,000	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 本案已於 111 年 3 月 30 日奉准辦理第二次研考期程修 改，俟第二標完工後，一併辦理正驗，驗收通過後一併 起算保固期。
39	108DG00 030	交通局/停管處 /設施工程課	臺中市沙鹿區沙田路 立體停車場新建工程	230,000	89	89	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 刻進行 RF、7 樓防水及壓層地坪、外牆鋁格柵及內部裝 修地坪工程，預計 111 年 6 月 30 日進行拆架作業。
40	103DG00 026	交通局/公捷處 /設計工程科	臺中都會區大眾捷運 系統烏日文心北屯線 建設計畫--土地開發 基地共構工程(含監 造)	222,342	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 JJG051 區段標 (EOT1)：CGJ03 已於 110 年 12 月 16 日完 成驗收複驗，刻正辦理移交相關事宜。 CJ920B2 與 JJG111 已於 111 年 1 月 17 日完成驗收複驗，刻正辦理 移交相關事宜。 JJG091 區段標 (EOT3)：CGJ01、CGJ02、CJ920B1 等三子 標已於 110 年 9 月 10 日，完成驗收複驗，並於 110 年 12 月 29 日移交與中捷公司。IJXX07 已於 109 年 8 月 6 日完成正驗複驗。
41	106DG00 024	交通局/停管處 /設施工程課	臺中市中區興中立體 停車場新建工程	574,205	67	67	0	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：3 次 目前施作： 1. B 區 1FL 樑版模板組立作業。 2. A、B 區 1FL 樑版機電放樣及接線盒安裝作業。 3. A 區 1FL 樑版鋼筋綁紮。 4. B 區 B1F 地下室外牆混凝土澆置後養護。
42	106DG00 042	交通局/公捷處 /設計工程科	IJG031-臺中捷運烏 日文心北屯線 G03 站 出入口與行政大樓共 構區段標工程	643,688	98	98	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 施工標已於 110 年 9 月 23 日完成驗收作業，並已完成移 交作業移予臺中捷運股份有限公司；另尚有一期尾款計 價則俟電梯電扶梯運轉測試（營運通車+15 個月）後， 完成全案驗收達支付條件後方能辦理估驗計價作業。
43	106DH00 008	都發局/住宅發 展工程處/工程	臺中市北屯區北屯段 社會住宅新建工程	637,820	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		開發科						目前施工進度：111.4.29完工，5.3及5.4初驗完成，刻正辦理初驗缺改。 付款進度：第38期計價進度94.03%，第39期(111年4月，付款進度100%)估驗款退回修正。
44	107AH00011	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市豐原區安康段二期社會住宅興辦計畫委託設計監造技術服務案	62,346	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 1. 預定管考進度為70%，實際執行進度為70%。2 工程2/11開工，本月工程進度24.37%，目前工地進行施作東北區1F梁筋版筋綁紮、機水電配管 混凝土澆置
45	107DG00033	交通局/停管處/設施工程課	臺中市南屯區正心立體停車場新建工程	195,000	95	95	0	流廢標次數：7次， 期程修改次數：1次 111年5月11日已報竣，並已於111年6月16日辦理初驗，並請承商於111年7月15日改善完成。
46	107DH00016	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區同榮段社會住宅興建工程	1,715,259	78	78	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 A區10F結構體、B區9F結構體、C區R1F結構體及裝修工程
47	101DE00010	建設局/建築工程管理科/	水湳國際會展中心新建工程計畫	5,816,583	73	74	1	流廢標次數：2次， 期程修改次數：9次 本工程刻正施作展覽棟及會議棟地上層結構體施作。
48	107DQ00013	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	臺中市歷史建築大屯郡役所及臺中州廳附屬建築群修復及再利用工程	339,507	91	92	1	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 廠商已於111年6月28日檢送第十七次估驗資料，刻正簽報付款作業。 6月施工工項： 1. F棟外牆面整修。 2. CF棟整修及牆面泥作粉刷。 3. BCDEF棟地坪工程。 4. DEFH棟鋼構工程。 5. DEF棟牆面工程。 6. 景觀工程。
49	107DH00033	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區永億段社會住宅興建工程	576,152	64	65	1	流廢標次數：3次， 期程修改次數：0次 目前進度： 截至111/5/31止，實際進度24.93%，正辦理至1樓灌漿。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
50	110DF00 250	建設局/建築工程 管理科/	臺中市豐原國民運動 中心興建工程	595,723	56	57	1	<p>流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次</p> <p>1. 本案已於109年10月5日核定初步設計書圖及初步工程預算書；於109年10月16日提送審議報告書辦理都審程序，並於109年10月23日辦理建照掛號申請。</p> <p>2. 本案都市設計審議已於110年6月15日審定，本案建照已於110年7月28日取得。</p> <p>3. 本案工程招標簽陳已於110年8月27日簽奉核准，已於110年9月1日上網公告，並於110年10月1日開標，開標結果為一家廠商投標，未達法定家數流標，已於110年10月5日第二次上網招標，已於110年10月6日公告，於110年10月14日開標，訂於110年10月27日評選。</p> <p>4. 110年11月5日決標。</p> <p>5. 110年12月7日完成訂約。</p> <p>6. 111年1月27日辦理開工。</p> <p>7. 施工作業中</p>
51	109DG00 029	交通局/停管處 /設施工程課	臺中市南屯區精密園 區停三立體停車場新 建工程	383,000	66	68	2	<p>流廢標次數：3次， 期程修改次數：0次</p> <p>施作項目為：</p> <p>1. 3FL 混凝土澆置 (6/15)</p> <p>2. 3FL 整體粉光</p> <p>3. 3FL 放樣</p> <p>4. 3FL 版澆置後養護</p> <p>5. 3FL 施工架搭設</p> <p>6. 3FL 柱筋綁紮。</p>
52	105DD00 146	教育局/市立高 中職/東山高中	東山高中代辦臺中市 立游泳訓練中心場館 新建工程	246,934	95	98	3	<p>流廢標次數：4次， 期程修改次數：2次</p> <p>本案108年3月29日工程決標，履約商並於108年7月1日辦理開工，工程履約進行中，另本案已於109年12月8日完成第1次契約變更作業，並於110年2月8日核定展延工期150日承商已於110年5月22日申報完工，並於110年6月21日及22日辦理工程初驗、於110年7月30日辦理工程初驗複驗；續於110年8月26日辦理工程正式驗收，並責請承商於110年9月23日前針對缺失完成改善，並於110年10月14日完成正式驗收複驗，於111年4月29日取得內政部核發綠建築標</p>

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								章，廠商並接續協助辦理本新建案之智慧建築標章申請作業。
53	107DH00 029	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區東勢子段社會住宅新建工程	315,406	64	67	3	流廢標次數：5次， 期程修改次數：4次 已於110/3/16開工，已完成至6F板灌注澆置，刻正施作7F柱牆樑及8F版鋼筋綁紮、水電配管及模板組立工程，截至6月底預計進度25.117%，實際進度29.52%。
54	108DF00 239	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市立仁愛之家興建多功能大樓工程	419,595	76	80	4	流廢標次數：4次， 期程修改次數：1次 1.2.3.4F水電拉線-消防-空調.天坪管架施作、2.4F隔間施作-外部粉刷-R1F花架施作、2F浴廁防水施作.貼20*30壁磚-電梯車廂材料進場。
55	108DH00 008	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區育賢段三期社會住宅興建工程	1,131,760	58	62	4	流廢標次數：3次， 期程修改次數：2次 本案110年6月23日開工，工程截至111年6月30日止；實際進度17.54%，目前進行B1F放樣工程、B2F外牆防水工程及回填CLSM等作業。
56	107DQ00 010	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	歷史建築臺中刑務所官舍群修復工程	223,920	86	91	5	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 本案工程刻正進行各棟房舍銅板屋面新作、封簷板、側封板新作及編竹夾泥牆新作、木門窗整修及新作、道路排水明溝新作、景觀燈新作及水電工程施作等工作。
57	106DB00 001	建設局/新建工程處/建築工程科	外埔區第二示範公墓增設骨灰(骸)存放設施工程	84,300	90	95	5	流廢標次數：6次， 期程修改次數：4次 本案於111年4月26日辦理初驗，承商於111年5月20日提送改善相關資料予監造單位，監造單位審核後於111年5月26日提送機關，已於111年5月31日辦理初驗複驗，初驗複驗合格；已於111年6月14日辦理正驗，已請承商於111年7月5日提送改善相關資料，並請監造單位審核後於111年7月8日前提送機關。
58	105DT00 001	新聞局/影視發展科/	中臺灣電影中心新建工程	1,702,026	95	100	5	流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 已辦理完成。
59	110DF00 240	建設局/建築工程管理科/	臺中市烏日區全民運動館興建工程	270,000	5	10	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.都審大會審查於5月11日召開，並決議修正後通過，

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								另事務所已同步辦理細部設計作業，已於111年6月14日、27日與都發局核對圖面，於111年6月30日提送審定版都審報告書，都發局刻正審議中。細設審查會於111年6月14日召開，事務所於111年6月20日提送經費缺口資料，目前刻會辦運動局經費缺口執行方式。預計111年7月5日前提送修正後細部設計書圖，賡續辦理後續作業。
60	110DF00 226	建設局/建築工程管理科/	臺中市足球運動休閒 園區興建工程	1,278,000	5	10	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案已於110年11月5日決標，110年11月17日簽訂契約書，於111年1月7日召開第2次基本設計審查會議，並於111年2月10日核定基本設計報告書，已於111年2月24日提送都審報告書，並於111年3月7日召開幹事會議，依審查意見修正後通過，設計單位111年3月28日提送修正後都審報告書，經都發局審查後尚須補充資料，已於111年4月11日修正提報都發局排定大會審議，於111年5月11日召開都市設計審議會議，會議決議為修正後通過，111年6月14日提送修正後報告書；111年6月10日召開細部設計書圖，事務所已依會議決議於111年7月4日提送修正後書圖目前簽辦核定。
61	111DF00 146	建設局/建築工程管理科/	臺中市太平區第一花 園公墓新建第三座納 骨塔工程	292,076	5	10	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1、本案已於111年4月22日召開基本設計審查會議，會議決議為修正後通過，事務所已依委員意見修正，並已於111年5月6日提送修正書圖，並於111年5月17日核定基本設計。 2、本案目前辦理細部設計作業中，預計111年6月30日提送細部設計，並訂於111年7月6日召開細部設計審查會議。
62	108DF00 296	建設局/新建工程處/建築工程 科	臺中市沙鹿區明秀公 園多功能公園管理中 心新建工程	63,454	64	72	8	流廢標次數：4次， 期程修改次數：0次 3F 牆樑柱模板組立 4F 版樑組模 4F 樑版鋼筋綁紮 3F 及 4F 水電配管 3F 及 4F 灌漿

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								3F 及 4F 施工架搭設
63	110DG00 034	交通局/公捷處 /設計工程科	水湳轉運中心新建工程	3,761,033	30	40	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已於 111 年 6 月 8 日第六次上網公開招標，於 111 年 6 月 14 日開標，一家廠商符合規格，進入評選階段。 本案已於 111 年 6 月 21 日辦理評選會議，評選結果已奉准，並於 111 年 6 月 30 日決標。
64	110AH00 053	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區練武段社會住宅基地委託規劃設計及監造技術服務案	102,255	40	55	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 預定管考進度:110/10/31 決標 (40%)。 2. 實際管考進度 (已完成):110/10/8 台灣世曦公司提交第一次報告工作執行計畫書 (55%)。 3. 111/6/14 本處同意核定商業調查報告書。 4. 111/6/30 召開初步規劃設計構想及統包需求計畫書空間內容討論會議。
65	109AH00 050	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市烏日區新榮和段社會住宅興辦計畫委託設計及監造服務	54,942	55	70	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 預定管考進度:111/08/31 完成期中報告 (70%)。 實際管考進度 (已完成):110/01/18 完成期中報告 (70%)。 1. 統包商於 111/06/20 提送第二階段細部設計報告書 (1B 版)，本處於 6/29 召開第二階段細部設計審查會議。 2. 111/06/15 營建土石方處理計畫機關同意備查。 3. 111/06/21 逕流廢水處理計畫經專管單位核定。 4. 111/06/13 祛水計畫經監造單位核定，專管單位同意備查。
66	103DD00 271	建設局/建築工程管理科/	臺中市太平國民運動中心新建工程	510,000	25	40	15	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：2 次 111 年 6 月 10 日開標，一家廠商投標致流標，於 111 年 6 月 13 日再次上網、111 年 6 月 20 日開標、111 年 6 月 23 日評選，評選結果於 111 年 6 月 27 日簽准，於 111 年 6 月 30 日辦理決標作業，目前訂約中並賡續辦理開工作業。
67	110DF00 316	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市國際壘球運動園區延續工程	60,000	68	89	21	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 室內裝修施作 智慧建築設備安裝與設定

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
68	109DH00012	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市烏日區新榮和段社會住宅統包工程	1,942,801	30	55	25	<p>流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次</p> <p>1. 預定管考進度：30%。 2. 實際管考進度：55%。 3. 統包商於111/06/20 提送第二階段細部設計報告書(1B版)，本處於6/29 召開第二階段細部設計審查會議。</p> <p>4. 111/06/15 營建土石方處理計畫機關同意備查。</p> <p>5. 111/06/21 逕流廢水處理計畫經專管單位核定。</p> <p>6. 111/06/13 祛水計畫經監造單位核定，專管單位同意備查。</p> <p>7. 祛水工程於111/06/13 完成六口井，預計111/07/07 進場施作東側抽水井濾沙。</p> <p>8. 土方工程已於111/06/17 進行原地面-1.5M 土方開挖運離，預計111/07/12 完成。</p> <p>9. 臨時電已於111/06/28 完成送電作業。</p> <p>10. 安全監測設備已於111/06/07 完成沉陷釘、水位井、鄰房傾斜計安裝，已於111/06/10 完成初始值觀測，目前依照監測頻率辦理作業。</p>

(七)環保工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	1 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	110DD01024	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程(2)-建成路及國光路等鄰近區域	279,439	57	67	10	<p>流廢標次數：3次， 期程修改次數：0次</p> <p>一、工程總施作項目：(標案合計施作長度及總接管戶數)</p> <p>(1) 推進工程：751m</p> <p>(2) 明挖工程：17,843m</p>

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								(3) 接管戶數：4036 戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：285m (2) 明挖工程：110m (3) 接管戶數：0 戶

(八)景觀及綠化工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	9 件(81.82%)	1 件(9.09%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件(9.09%)	11 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	107DH0031	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	城鎮之心鐵道綠廊潭心計畫工程(第二標)	118,519	100	100	0	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：1 次 已辦理完成。
2	110DH0008	都發局/都市設計工程科/都市設計工程科第一股	110 年度臺中市城南之心計畫工程(第一期)	75,000	69	64	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 東峰國中刷毛地坪施作. 大智公園擋土牆施作. 國光國小砌石牆施作
3	111AF00050	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市 111 年度亮點型公園綠美化維護工作-后里環保公園	14,703	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約履約中
4	111AF00058	建設局/養護工程處/市六區工程隊	臺中市 111 年度行道樹、園道、綠地綠美化維護勞務採購-南區	12,356	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
5	111AF00063	建設局/養護工程處/海線工程隊	臺中市 111 年度行道樹、綠地綠美化維護勞務採購-沙鹿區、梧棲區	10,250	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 執行中
6	111AJ00001	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第三股	111 年度臺中市觀光遊憩區及自行車道環境清潔維護及綠美化工作	10,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 簽辦第二次派工竣工及第三次派工（7-9 月）環境清潔維護工作中
7	110AF00025	建設局/養護工程處/市六區工程隊	臺中市 110 年度行道樹、園道、綠地綠美化維護勞務採購-南屯區(環中路以西)(第一次後擴)	11,240	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
8	110DE01023	運動局/運動設施科/	臺中市水湳陽光籃排球場興建工程	65,000	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 本案業於 111 年 6 月 10 日完成工程決標，目前辦理簽訂契約中。
9	110DF00313	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	魅力東光綠廊悠遊計畫工程	65,000	61	62	1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 施工中。
10	109DF00227	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	臺中市太平區公 5 公園開闢工程	53,830	92	93	1	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 1. 遊戲塔欄杆施作 2. 園區燈具測試 3. 步道裂縫修補 4. 景觀土丘步道石塊清
11	111DF00113	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	臺中市梅川周邊人行道改善工程(第一期)	68,110	57	62	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 園道段施工中。 2. 刻依營建署意見調整並辦理頒圖先行施作

(九)觀光遊憩工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	7 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	7 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	110AJ00032	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第三股	臺中市探索遊程行銷推廣活動	19,700	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 於 10/29 上網公告，11/16 開標，11/19 辦理評選會議，12/1 議價決標，得標廠商為共享行銷有限公司。 2. 於 12/1 召開第一次工作會議，12/2 與資訊中心召開系統建置協調會議，12/21 召開第二次工作會議、1/6 召開第三次工作會議、1/20 召開第四次工作會議、3/1 召開第五次工作會議、3/25 召開第六次工作會議、6/2 召開第七次工作會議。 3. 於 12/23 辦理旅宿業者合作說明會、1/12 辦理活動記者會。5. 於 1/17 開放上網登錄、1/26 進行第一波抽籤活動。6. 第一波住宿抵用券自 2/6 起開放兌領、轉讓及使用。7. 於 3/3 第一次契約變更議價決標。8. 於 4/18 至 5/2 開放第二波登錄、5/3 公開進行第二波抽籤暨第一次瘋狂抽樂。9. 第二波住宿抵用券自 5/8 起開放兌領、轉讓及使用。
2	110DF00266	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市中央公園遊客服務中心優化統包工程	61,356	30	30	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 持續辦理設計作業中，本案屬統包工程，已核定部分已於 111 年 6 月 2 日開工。
3	110DQ00006	文化局/文化資產處/資產修復課	考古遺址出土遺物典存庫房修復及再利用工程及空間建置(9 號棟倉庫)案	50,000	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 1. 本案於 110 年 12 月 21 日辦理評選 12 月 24 日辦理議價 111 年 1 月 28 日辦理工程簽約事宜，2 月 15 日召開開工前協調會，限期監造計畫書於 3 月 9 日提送機關，並於 3 月 18 日辦理審查，修正文件限期 4 月 6 日提送，機關於 4 月 22 日核定。 2. 廠商 5 月 19 日提送 3 大計畫書審查，機關於 6 月 15 日

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								同意核定，6月30日工程開工。
4	111AJ00006	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第三股	2022 臺中國際舞蹈嘉年華	15,000	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1. 6/13與廠商召開第二次工作會議， 2. 6/24廠商提供工作執行計畫書，尚在審核中 3. 6/21簽准市民廣場及草悟道場地借用
5	111DQ00007	文化局/文化資產處/資產修復課	臺中市市定古蹟大甲瑞蓮堂梁宅修復及再利用工程案	133,000	25	25	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案目前擬辦招標文件，監造工作報告書於111年5月16日辦理評選，6月10日辦理議價事宜，目前辦理製約。工程案於111年6月24日上網公開閱覽，預計7月中旬截標。
6	109DQ00010	文化局/文化資產處/資產修復課	臺中市市定古蹟潭子農會穀倉修復暨再利用工程案(含監造及工作報告書)	170,000	73	74	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 截至111年6月30日預定進度45%、實際進度48.56%，目前施作工項為：1. 工地拆除，既有鋼棚架及基座拆除 2. 中底塗新做及補修 3. 新做台檜雨淋板(含骨架及壓條)，表面碳化 4. 金屬製品，牆面不銹鋼網補強 5. 釘五分企口杉木板 6. 5*5cm 杉木桷木新做 7. 釘五分企口杉木板 8. 七皮油毛氈防水層新做 9. 二皮乾式油毛氈防水層新做 10. 文化瓦型水泥瓦(地瓦、簷瓦、邊瓦)新做 11. B區避雷針修復，含配線及接地 12. 門窗工程 13. 木料刷塗抗紫外線護木油表面木材專用(顏色另訂) 14. A區 type A (B) 木製通風管修復清理，刷護木油 15. A區仿做杉木通風管，type A (B) 16. 清水混凝土模板組立及拆除 17. 鋼筋加工組立，SD42018. 重建工程-配管工程。
7	108DF00286	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市海洋生態館基本營運設施興建工程	301,052	69	71	2	流廢標次數：6次， 期程修改次數：1次 1F 結構補強 H 型鋼安裝、電焊，4F 空調管線工程施工，3F 防火漆塗裝及防護

(十)重劃工程區段徵收工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	11 件(91.67%)	1 件(8.33%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	12 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	107DR00009	地政局/工程管理科/	臺中市第 15 期市地重劃工程	191,820	89	85	-4	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：2 次 1、大公一工區污水工程、道路工程 2、公兒十四工區建築工程 3、廣十工區封路改道作業
2	100AF00004	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	26,140	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 一、安置土地分配成果已於 104 年 5 月 22 日完成公告作業。 二、準備抵價地分配作業，已於 104 年 6 月 27 日於北新國中舉行配地說明會。 三、抵價地抽籤作業已於 104 年 8 月 5 日於北屯區仁美國小舉行。 四、於 8 月 17 日至 21 日假仁美國小辦理配地作業，共完成 155 分配戶。 五、抵價地第二次協調合併抽籤作業已於 104 年 8 月 29 日於北屯區葳格高中舉行。 六、抵價地第二次抽籤暨配地作業已於 104 年 9 月 16、17 日於北屯區葳格高中辦理完畢。 七、本區抵價地分配已辦理公告，期間自 104 年 10 月 5 日公告至 104 年 11 月 4 日 八、本區抵價地分配公告已於 104 年 11 月 4 日公告完成，並於 104 年 11 月 23 日至 27 日在北屯區公所辦理發狀。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								九、106年8月10、11及15、16日辦理第1、2工區抵價地點交作業。 十、106年11月17日及11月29日辦理抵價地第2、3次點交作業。 十一、110年7月配合工程進度辦理街廓檢測及原位置保留戶點交作業。 十二、111年6月配合政策辦理配餘地標售前置作業。
3	100AR00002	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市烏日(前竹地區)區段徵收案地上物查估、地籍整理籍土地分配等作業委託專業服務案	32,232	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 本案建築改良物自動拆遷期限：108年8月31日前，公共工程第一標(安置街廓、臨時中繼宅)於109年7月1日開工，第二標及第四標合併工程於110年2月17日開工，第三標於110年2月22日開工。後續辦理地籍測量實施計畫執行、剔除區地籍圖重測作業、都市計畫個案變更及抵價地抽籤分配規劃等事宜。
4	100AR00003	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市水湳機場原址北側、南側區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	51,500	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 1.111.6.1西屯區生態段62、63地號及經貿段30地號第2次抵價地點交。 2.111.6.2水湳環境維護及修復工作(開口契約)第2次派工驗收-廣明段867、870地號。 3.111.6.6西屯區生態段67地號第2次抵價地點交。 4.111.6.13西屯區逢大段1地號點交予運動局辦理水湳陽光籃球場興建計畫。 5.111.6.14西屯區生態段151地號住戶申請自來水管路疑義會勘。 6.111.6.15西屯區大石里福德祠占用水湳機場區段徵收案內北屯區創研段29地號土地會勘。 7.111.6.17西屯區廣明段867、870地號第2次抵價地點交。 8.111.6.23陳淑華議員服務處辦理西屯區經貿段30地號會勘。 9.更新專區網頁。
5	109DR00003	地政局/工程管理科/	臺中市烏日(前竹地區)區段徵收工程第二標及第四標合併工程	3,283,286	61	61	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 支管洞道開挖

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
6	110AR00032	地政局/工程管理科/	「臺中市烏日九德地區區段徵收工程」委託專案管理技術服務	26,543	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理委託規劃設計及監造服務案採招標事宜。
7	111AF00024	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	111年度臺中市捷運文心北屯線機場及車站區段徵收區道路及附屬設施改善工程	10,480	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 施工中
8	111BR00001	地政局/工程管理科/	臺中市烏日九德地區區段徵收工程委託規劃設計及監造技術服務案	56,482	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於111年6月8日辦理採購評選會議。
9	108DR00014	地政局/工程管理科/	臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第一標	351,660	98	98	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 111年5月17日驗收。
10	109DR00002	地政局/工程管理科/	臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第三標	1,111,077	68	69	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 (一)排水箱涵PC混凝土及查驗。 (二)15M-16-2支管洞道L15底板灌漿查驗。
11	108DR00012	地政局/工程管理科/	臺中市第13期市地重劃區環中路西側拓寬20M工程	184,667	89	90	1	流廢標次數：5次， 期程修改次數：2次 一、辦理慢車道分隔島綠帶之蔓花生、黃連木及火焰木與人行道栽植帶楓香種植作業，及架設樹木支架。 二、辦理中央分隔島20M-112路口之緣石與島頭施作 三、A20坵塊之混凝土及AC塊已辦理完成破碎處理。
12	108DR00015	地政局/工程管理科/	臺中市第13期市地重劃工程整合標	857,437	66	70	4	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 埋設永春東三路污水管線及回填、永春東二路灌溉溝施築、45米園道ac鋪築。

(十一) 災修工程：本月無案件

(十二) 其他(財務及勞務採購案用)

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	235 件(96.31%)	4 件(1.64%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	5 件(2.05%)	244 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	106AG00041	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	2018 臺中世界花卉博覽會門票代售暨入口驗票委託服務案	382,000	100	100	0	流廢標次數：0 次，期程修改次數：0 次已辦理完成。
2	110AE00045	經發局/商業科/商業科第一股	110 年度臺中購物節	34,000	100	100	0	流廢標次數：0 次，期程修改次數：0 次已辦理完成。
3	110AA00017	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第二股	臺中市政府臺灣大道市政大樓冰水主機節能裝設及照明控制系統建置案	10,000	100	100	0	流廢標次數：0 次，期程修改次數：1 次已辦理完成。
4	110AD01005	水利局/污水設施科/	109 年臺中市水淨場及截流設施(綠、柳川及東大溪)委託代操作維護工作及專業服務(第 1 次後續擴充)	25,000	100	100	0	流廢標次數：0 次，期程修改次數：0 次已辦理完成。
5	111AB00036	民政局/區里行政科/區里行政科第二股	臺中市 111 年度防疫用體溫計緊急採購案	18,218	95	100	5	流廢標次數：0 次，期程修改次數：0 次已辦理完成。
6	107AD01027	水利局/水利規劃科/	臺中市龍井區雨水下水道系統檢討規劃委託技術服務	10,400	98	95	-3	流廢標次數：0 次，期程修改次數：2 次 109.02.07 上傳海大水利檢核平台，109.03.31 提送海大辦理 SWMM 1D1D 模式水理檢核，109.07.23 召開期初報告審查會議會前會，109.08.25 通過檢核，109.09.30 召開期初報告審查會議，109.10.08 檢送期初報告修正本，109.11.03 局同意備查，109.11.09 提送期初報告定稿本；109.10.30 提送期中報告，110.01.18 召開期中報告審查會議，110.02.26 召開工作會議，110.04.21 提送期

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								中報告修正本，110.7.1 經營建署同意修正後備查，110.7.13 提送修正本，110.7.19 修正本送署備查，110.7.20 本局同意備查，110.7.22 提送核定本，110.9.7 提送期末報告，110.9.17 召開期末報告審查，110.10.20 提送期末報告修正本，110.11.3 修正本送署備查，營建署於 110.12.16 退回修正；廠商於 110.12.30 提送期末報告第 2 次修正本，111.1.14 期末報告（第 2 次修正版）提送營建署備查，111.2.18 營建署同意修正後備查，111.3.4 提送期末報告核定本初稿，111.3.10 期末報告（核定本初稿）提送營建署備查，營建署於 111.3.30 退回修正，廠商於 111.4.19 提送修正本，111.5.31 期末報告（核定本初稿）提送營建署備查，111.6.15 營建署收訖，111.6.21 本局同意備查，111.6.21 廠商提送核定本，預計於 111.7.12 辦理驗收。
7	104AF00 093	建設局/新建工程處/土木工程科	華南路以東銜接特三號道路之委託水土保持計畫暨環境影響評估	10,300	100	98	-2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 於 111 年 6 月 24 日辦理勞務驗收，後續將續辦付款作業
8	110AP00 067	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	109 年臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理(後續擴充)	31,349	100	98	-2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 110 年 1~11 月份服務費用已核銷付款，111 年 4 月 28 日辦理契約驗收事宜，110 年 12 月份服務費用簽核程序中。
9	110AP00 114	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	臺中市后里資源回收(焚化)廠委託操作管理服務計畫	46,053	100	98	-2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 驗收相關文件修改及陳核中，奉核後辦理撥款事宜。
10	110AP00 077	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	110 年臺中市空氣品質維護綜合管理暨固定污染源許可、空污費管制查核計畫	36,956	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於履約期限 110 年 12 月 31 日結束，於 3 月 25 日完成付款事宜
11	110AP00 029	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	110 臺中市淘汰老舊機車及新購低污染車輛補助管理計畫	10,107	98	98	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 契約爭議事項持續協調中
12	110AH00 030	都發局/城鄉計畫科/城鄉計畫	新庄子蔗廊地區都市計畫規劃案	23,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科第二股						<p>1.109/12/23 簽辦招標文件。110/1/21 招標文件奉准，惟需依內政部函釋免徵詢區委會意見調整招標文件。於2/23 奉准招標 2/25 移請秘書室辦理公告招標 於3/2 公告招標（等標期 30 天），原訂於4/1 上午 10 時開標，3/25 公告更正招標文件並延長等標期 7 日，於4/8 日開資格標，於4/28 召開評選會議，於5/25 決標，於6/8 完成簽約。</p> <p>2.110 年 6 月 23 日 提 送 工 作 執 行 計 畫 書</p> <p>3.110 年 7 月 7 日 召 開 系 統 建 置 啟 動 會 議。</p> <p>4.110 年 7 月 19 日 召 開 工 作 執 行 計 畫 書 審 查 會 議。</p> <p>5.110 年 7 月 26 日 函 發 會 議 紀 錄。</p> <p>6.110 年 8 月 6 日 提 送 工 作 執 行 計 畫 書（修正版）。</p> <p>7.110 年 8 月 9 日 本 府 同 意 備 查。</p> <p>8.110 年 8 月 18 日 檢 送 請 款 發 票。</p> <p>9.110 年 9 月 3 日 第 一 次 工 作 會 議。</p> <p>10.110 年 9 月 22 日 與 內 政 部 營 建 署 城 鄉 發 展 分 署 簽 訂 數 值 地 形 測 量 監 審 工 作 協 議 書。</p> <p>11.110 年 10 月 13 日 第 二 次 工 作 會 議。</p> <p>12.110 年 10 月 22 日 提 交 期 中 成 果 報 告 書。</p> <p>13.110 年 11 月 24 日 召 開 期 中 成 果 報 告 書 審 查 會 議。</p> <p>14.110 年 12 月 23、24、27、28、29、30 日 數 值 地 形 圖 測 量 作 業 控 制 點 實 地 精 度 驗 收。</p> <p>15.111 年 1 月 4 日 召 開 第 3 次 工 作 會 議。</p> <p>16.111 年 1 月 27 日 提 交 期 末 成 果 報 告 書。</p> <p>17.111 年 2 月 10 日 提 送 控 制 點 測 量 成 果 報 告 書 圖。</p> <p>18.111 年 2 月 24 日 提 送 地 形 圖 測 量 成 果 報 告 書 圖。</p> <p>19.111 年 3 月 18 日 函 查 國 家 安 全 法 劃 定 公 告 之 海 岸 管 制 區、山 地 管 制 區、重 要 軍 事 設 施 管 制 區、軍 事 飛 航 管 制 區。</p> <p>20.111 年 3 月 28 日 內 政 部 營 建 署 城 鄉 發 展 分 署 數 值 地 形 圖 測 量 作 業 地 形 測 量 成 果 已 依 規 定 測 製。</p> <p>21.111 年 4 月 7 日 召 開 第 4 次 工 作 會 議（系 統 需 求 訪 談）</p> <p>22.111 年 4 月 6 日 至 4 月 18 日 數 值 地 形 圖 測 量 作 業 地 形 測 量 成 果 現 地 驗 收</p> <p>23.111 年 4 月 8 日 召 開 第 5 次 工 作 會 議</p> <p>24.111 年 5 月 5 日 內 政 部 營 建 署 城 鄉 發 展 分 署 完 成 數 值 地 形 測 量 監 審 作 業 地 形 測 量 成 果 驗 收</p>

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								25. 111年5月27日科內工作會議 26. 因期末報告書資料尚有待釐清內容，111年6月2日函請規劃公司提送補正資料。 27. 111年6月16日函送補正資料，尚有待補正項目，刻正補正中。
13	110AH00032	都發局/城鄉計畫科/城鄉計畫科第二股	公設通盤檢討細部計畫擬定及市地重劃可行性評估案	33,815	55	55	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 111/5/26召開工作計畫書審查會，111/6/2核發工作計畫書審查會會議紀錄，111/6/29廠商檢送工作計畫書修正版，111/7/4發文同意備查工作計畫書修正版。
14	110AH00035	都發局/城鄉計畫科/	臺中市太平區坪林地區整體發展規劃案	15,000	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1、 招標階段：110年1月4日簽辦招標文件、110年1月14日簽准、110年1月20日公告上網、110年3月3日開標、110年3月24日評選、110年4月12日完成開標（經審查結果廢標）、110年5月11日公告上網、110年6月10日開標、110年6月17日評選會、110年6月25日函予各投標廠商（經出席委員過半數決議：立埤工程顧問股份有限公司序位合計值為8，為第1優勝廠商）、110年7月19日決標。 2、 規劃階段：110年7月23日提交工作執行計畫書、110年8月4日第1次工作會議、110年8月31日工作執行計畫書審查會（110年10月14日同意備查）、110年9月22日第2次工作會議、110年12月3日提交期中報告書、110年12月16日期中報告書審查會、111年1月7日召開第3次工作會議、111年1月12日地方座談會、111年3月2、3日地形控制點驗收、111年3月8日召開第4次工作會議、111年3月31日召開第5次工作會議、111年3月28、29、30、31日及4月1日地形圖細部測量驗收（規劃單位刻研提期末報告書）。
15	110AH00041	都發局/建造管理科/	臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置延續性計畫	21,250	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 於111年2月21日核准第二期工作項目請款，並於111年3月1日撥付完成。廠商目前持續執行第三期工作項目中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
16	110AH00042	都發局/建造管理科/	臺中市建照電子履歷暨智慧管制平台建置計畫	19,920	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 於111/6/7完成驗收作業，並完成第二期工作項目請款。
17	110AH00058	都發局/城鄉計畫科/	臺中永續城鄉-宜居城市發展策略檢討規劃案	12,000	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 110/3/31刻正簽辦中。110/4/12日簽准，110/4/16日公告上網，110/6/1召開評選會議，110/7/7決標。 110/8/20檢送工作執行計畫書。110/9/27召開工作計畫書審查會議。111/1/11檢送期中報告書。111/6//22局長室會議討論期中報告書內容。111/7/1期中審查會議刻正調查外聘委員開會時間。
18	110AH00059	都發局/都市設計工程科/	110年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫	19,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案已於111年6月28日完成期末報告書審查，後續將俟承攬廠商提修正報告書後賡續辦理結案驗收事宜。
19	110AH00061	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅窗簾財物採購案	48,246	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 北屯區北屯段請廠商於7/7全面進場，另南屯建功段預計於7月設置樣品屋
20	110AH00062	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅傢俱財物採購案	83,812	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 北屯區北屯段請廠商於7/7全面進場，另南屯建功段預計於7月設置樣品屋
21	110AH00063	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅冷氣財物採購案	163,928	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商於已於6/7完成北屯段社宅冷氣安裝作業，6/15辦理完成履約查驗。
22	110AH00065	都發局/住宅發展工程處/住宅企劃科	臺中市社會住宅包租代管第三期計畫	604,846	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 截至6月27日媒合件數963件。
23	110AH00068	都發局/建造管理科/	109年度土壤液化調查與風險評估計畫委託技術服務工作	25,000	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 廠商依規於111.05.20提送期中報告予專案總顧問與本局，專案總顧問刻正審查中。
24	110AK00111	社會局/兒少福利科/兒少福利	111年度臺中市公設民營兒少安置機構營	28,748	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科第二股	運計畫					廠商履約中
25	110AM00134	警察局/犯罪預防科/	110年「第14期重劃區治安要點」(第48期)錄影監視系統採購案	25,995	55	55	0	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 施工中
26	111AB00037	民政局/區里行政科/區里行政科第二股	臺中市配送居家關懷/關懷防疫物資包緊急採購案(開口契約)	71,100	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案持續履約中，並辦理第一期款驗收。
27	111AB00039	民政局/區里行政科/區里行政科第二股	臺中市配送居家關懷/關懷食品及防疫物資緊急採購案(開口契約)(案號ca11146)	48,400	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案履約中，並辦理5月份請款驗收作業中。
28	111AB00041	民政局/區里行政科/區里行政科第二股	臺中市居家關懷防疫物資緊急採購案(開口契約)採購案(案號：ca11148)	58,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 刻正履約中。
29	111AD00049	教育局/國民小學/清水國小	臺中市政府教育局110學年度準公共幼兒園圖書採購	11,513	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 完成決標簽約事宜。
30	111AD00067	教育局/國民小學/烏日國小	中市111年度中小學資訊科技教室資訊設備更新採購案	99,995	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約中
31	111AD01002	水利局/污水設施科/	111年臺中市水淨場及截流設施暨周邊景觀維護管理工作(柳川及軟埤仔溪)	12,500	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 (1)主要施作項目：辦理臺中市水淨場及截流設施暨周邊景觀維護管理工作(柳川及軟埤仔溪)聯合代操作維護工作 (2)目前施作項目：111年06月份例行性代操作維護工作 (3)預計完工日期：112年03月
32	111AD01003	水利局/污水設施科/	111年臺中市水淨場及截流設施暨周邊景觀維護管理工作(筏子溪等鄰近區域水淨	32,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 梧棲大排、惠來溪、筏子溪水淨場操作及周邊景觀維護工作

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			場)					
33	111AD01005	水利局/污水設施科/	111年臺中市水淨場及截流設施暨周邊景觀維護管理工作(綠川、早溪排水)	33,100	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 (1) 主要施作項目：辦理綠川一期、二期水淨場、早溪排水東榮、國光水淨場、早溪排水康橋段、水利園區段等聯合代操作維護工作 (2) 目前施作項目：111年6月份例行性代操作維護工作 (3) 預計完工日期：111年12月
34	111AD01008	水利局/防災中心/	111年度大、中、小型移動式抽水機維護及搶險委託專業服務採購案	16,600	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於6月8、9、15日完成第6次維護保養及試運轉作業，並辦理維運第1次請款新台幣170萬4,215元整。
35	111AD01010	水利局/水利養護工程科/	111年度本市各抽水站、滯洪池、水閘門及各周邊設施維護保養操作及管理委託專業服務	25,370	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 進駐管理中
36	111AD01011	水利局/水利養護工程科/	111年度臺中市水岸環境營造園區維護委託專業服務	19,163	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 派工施作中
37	111AD01012	水利局/污水營運科/	臺中港特定區水資源回收中心委託代操作維護管理工作	20,486	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 6月份契約執行
38	111AD01016	水利局/污水營運科/	臺中市文山及黎明水資源回收中心聯合委託代操作維護管理工作	30,710	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 正常操作維護中 2. 5月份月報備查
39	111AD01019	水利局/防災中心/	111年度水災智慧防災計畫-臺中市水情監測系統建置	26,100	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已完成水位計、CCTV更新共48處，餘11處持續依契約規定辦理中。
40	111AD01027	水利局/污水營運科/	石岡壩、梨山及環山水資源回收中心聯合委託代操作維護管理	13,085	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約執行水資中心代操作工作

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			工作(第3次後續擴充第1次變更)					
41	111AE00006	經發局/工業科/工業科第四股	「臺中市精密機械科技創新園區用水計畫變更、環差分析暨其相關配合作業服務案」勞務採購案	10,300	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本局規劃精密園區生活污水擬改由文山三街納入文山污水下水道系統一事，水利局已併同「臺中市文山污水下水道系統第三期修正實施計畫」內修正，後續作業需待內政部營建署審核通過後再與本局研議。
42	111AE00007	經發局/產業及青年發展科/產業發展科第二股	2022 臺中歡樂購-『臺中好甜』產業推廣計畫委託專業服務案	15,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 活動刻正規畫中，預定 7/20 舉辦開跑記者會
43	111AE00014	經發局/工業科/工業科第三股	111 年精密機械科技創新園區景觀維護工作	13,200	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1、111 年 6 月 17 日 5 月月報備查。 2、111 年 6 月 22 日 7 月工作計畫表備查。
44	111AE00020	經發局/工業科/工業科第四股	111 年臺中市精密機械科技創新園區污水處理廠、自來水系統維護及代操作計畫	19,980	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.6 月 10 日提交 5 月份月報。 2.6 月 14 日本局備查。
45	111AE00023	經發局/工業科/工業科第三股	111 年臺中市政府經濟發展局轄管(精密、豐洲、太平)園區環境監測計畫	14,223	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 111.6.10 函文所轄園區廠商配合辦理空氣污染防制設備輔導作業。撥付第一期契約價金 137 萬。
46	111AE00025	經發局/商業科/商業科第一股	111 年度臺中購物節	46,000	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約執行中。
47	111AF00034	建設局/養護工程處/挖掘管理科	111 年度臺中市道路挖掘完工查(抽)驗委託技術服務案	14,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 刻正辦理派工事宜
48	111AF00037	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 111 年度亮點型公園綠美化維護工作-臺中公園、北屯兒童公園、秋紅谷及廣六	18,083	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
49	111AF00039	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	111 年度臺中市橋梁安全檢測評估委託技術服務	29,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 執行西臺中區域橋梁定期檢測
50	111AF00040	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 111 年度區域型公園綠美化維護工作-新都生態公園等十一座公園	14,582	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中
51	111AF00041	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 111 年度區域型公園綠美化維護工作-敦化公園等九座公園	17,426	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中
52	111AF00052	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 111 年度區域型公園綠美化維護工作-市政公園等七座公園	10,244	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中
53	111AF00053	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 111 年度區域型公園綠美化維護工作-逢甲公園等十座公園	10,087	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中
54	111AF00055	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 111 年度區域型公園綠美化維護工作-健康公園等十四座公園	19,741	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中
55	111AF00059	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	111 年度臺中市道路景觀綠美化維護勞務採購-北屯路以東	10,386	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中
56	111AF00088	建設局/養護工程處/挖掘管理科	111 年度臺中市共同管道系統通盤檢討委託技術服務	12,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 執行契約中
57	111AG00002	交通局/公捷處/運輸工程科	111 年度公車專用道與臺中轉運中心之相關設施檢修及清潔維護案	12,467	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.每日執行公車專用道站體與臺中轉運中心之清潔及垃圾清運。2.每周兩日執行公車專用道站體內機電巡檢作業。3.每月進行2次臺中轉運中心大清洗作業。
58	111AG00023	交通局/停管處/停車管理課	臺中市公有停車場停車費催繳、退費、舉	13,806	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			發違規通知資料處理					本案採按月結算前1個月勞務費，於施作完成之次月付款，110年5月份催繳、退費、舉發勞務費尚未驗收，俟驗收完畢後簽請核付勞務費用。
59	111AG00031	交通局/公捷處/智慧機電工程科	110年度臺中市公車智慧型站牌建置計畫-後續擴充	16,400	55	55	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 廠商於111年6月21日提供第二次派工完工通知，並於6月28日辦理驗收作業，待驗收完成即辦理撥款作業，第三次派工廠商持續備料中。
60	110AR00011	地政局/豐原地政/第二課	110年度大臺中地區委外地籍圖重測勞務採購案(后里區)	16,668	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約期程辦理中
61	110AR00017	地政局/龍井地政/第二課	臺中港特定區計畫(第三次通盤檢討)都市計畫樁位重置地籍圖重測計畫(龍井區)	17,495	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 6/17廠商繳交期末成果，預計7/5日辦理期末驗收。
62	110BG00002	交通局/公捷處/設計工程科	臺中捷運藍線基本設計	680,000	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 將配合藍線綜合規劃所核定內容辦理後續相關作業
63	110DK00018	社會局/秘書室/	110年臺中市公設民營梧棲三民托嬰中心整修工程	85,906	25	25	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 簽辦工程採購發包文件
64	111A735007	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所111年區民團體意外險	11,200	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 於4月13日決標，並與得標廠商簽約
65	111A736001	龍井公所/社會課/	111年臺中市龍井區區民團體意外保險	12,000	40	40	0	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 辦理作業中
66	111AA00014	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第一股	111年臺中市政府臺灣大道及文心第二市政大樓環境清潔維護採購	16,362	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案6月份工作項目廠商依約履行中。
67	111AA00015	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第二股	臺中市政府臺灣大道市政大樓空調儲冰槽汰換採購(第一期)	11,585	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 研議招標文件中。
68	111AB00027	民政局/生命禮儀管理處/東海	汰換東海館火化場3、4號火化爐	16,600	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		殯儀館						本案依契約規定履約中
69	111AB00 028	民政局/生命禮 儀管理處/東海 殯儀館	東海館火化場汰換空 氣污染防制設備第4 套	20,190	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案依契約規定履約中
70	111AB00 032	民政局/區里行 政科/區里行政 科第二股	臺中市居家關懷食品 緊急採購案(開口契 約)(案號：ca11137)	10,500	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案第4-9批廠商業依約完成交付，刻正辦理驗收作業 中。
71	111AH00 001	都發局/都計測 量工程科/	臺中市111年度都市 計畫樁測釘、埋設及 數值地形測量工程委 託技術服務案	19,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.110年11月17日簽准採購發包。 2.110年11月24日公告上網。 3.110年12月21日辦理開標。 4.111年1月14日辦理評選。 5.111年2月14日決標。 6.111年2月25日簽約。 刻正依契約書內容辦理派工履約中。
72	111AH00 003	都發局/建造管 理科/	臺中市數位建管資訊 服務平台建置計畫	38,971	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 業已修正標案期程在案，於111/6/23上陳招標文件，經 會辦相關單位，目前依會簽意見結簽中。
73	111AH00 018	都發局/都市設 計工程科/	111年度臺中市社區 規劃師駐地輔導計畫	10,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.本案業於111年6月1日完成決標，並公告朝陽科技大 學已1000萬元得標。 2.本案業於111年6月13日收到得標廠商之契約書正本 1式2份副本1式6份，後於6月21日檢選用印後之契 約書。 3.後續將俟111年7月1日進行履約，賡續執行本案社規 師輔導計畫。
74	105AE00 044	經發局/工業科 /工業科第四股	105年臺中市精密機 械科技創新園區二期 標準廠房新建工程委 託專案管理	15,007	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 已於111年6月9日辦理廠房單元抽籤作業，將賡續召開 111年度臺中市工業區土地及建築物租售及價格審查小組 第3次會議核定抽籤結果。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
75	105AG00 040	交通局/交通規劃科/	大臺中地區捷運路網檢討規劃暨臺中捷運系統初期路網可行性研究	12,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1、110年4月9日提報可行性研究至交通部。 2、110年6月1日交通部提供書面審查意見，已依各部會審查意見修正，並於8月9日提報交通部審查。 3、110年11月9日已配合鐵道局完成現地勘查、110年12月15日交通部召開初審會議。 4、111年4月1日提報修正報告予交通部續審，持續追蹤交通部審查結果。
76	101AF00 047	建設局/建築工程管理科/	水滄國際會展中心新建工程委託專案管理技術服務案	75,111	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案工程業於108年3月20日開工，廠商（專管單位）業依契約規定指派專責相關人員進駐現場執行履約作業中。
77	104AE00 024	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市工業園區整體發展計畫委託專案管理服務案	27,430	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 1. 廠商依約於111年6月10日提報111年5月份工作月報至本局備查，本局於111年6月15日備查。
78	107AD01 029	水利局/污水設施科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程委託專案管理服務（含試運轉）	75,917	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 本案專案管理廠商已協助辦理統包廠商及監造契約訂約審查已完成。 2. 本案統包廠商基本設計資料報告營建署已召開審會議，已依審查委員意見修正後再提送營建署，營建署已回文，有關本案輸水管線部分已備查，餘管線外的部分俟補充及修正說明後再提送營建署審查後收訖。 3. 營埔遺址計畫提送文資處審查已完成，後續於111年3月29日辦理當區里民說明會。 4. 本案施工前鑽探調查及本案細部設計規劃已完成審查，細部設計第一批次成果修正後成果已於111年6月22日確認完成廠商修正後提報營建署。 5. 刻正辦理本案動土典禮及細部設計第二-1批次審查會議。
79	107AE00 057	經發局/工業科/工業科第三股	擴大神岡都市計畫產業園區委託申請設置案	42,300	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 111年6月9日廠商提送111年5月份工作月報，並於111年6月13日經本局備查。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								2.111年6月2日第一次變更契約決標。 3.111年6月13日函請廠商啟動活動斷層地質調查作業。
80	107AH00027	都發局/城鄉計畫科/	臺中市太平地區都市計畫通盤檢討規劃案	17,500	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1、計畫討論：109年1月31日召開第2次工作會議、109年2月25日召開第3次工作會議、109年4月9日召開第4次工作會議、109年12月2日召開第5次工作會議、110年4月19日召開第6次工作會議、110年7月28日向局長報告執行情形、110年8月26日向秘書長報告初步草案方向。 2、都市計畫書圖重製疑義研商：109年3月16日討論重製疑義、109年5月20日召開第1次重製疑義研商會議、109年7月29日討論重製疑義、109年8月4日召開第2次重製疑義研商會議、109年9月10日召開第3次重製疑義研商會議、109年10月14日召開第4次重製疑義研商會議、109年11月18日召開第5次重製疑義研商會議、110年1月21日召開第6次重製疑義研商會議、110年4月21日召開第7次重製疑義研商會議、110年5月17日召開第8次重製疑義研商會議、110年7月8日召開第9次重製疑義研商會議(書面審查)。 3、規劃階段：108年02月13日太平細部計畫公告徵求意見座談會、109年6月29日太平主要計畫公告徵求意見座談會、109年12月15日公設確認機關協調會議、110年5月12日草案研商會議、110年7月1日第2次草案研商會議、110年9月24日函請相關單位針對草案內容提供意見、111年1月25日召開草案確認會議、111/6/15市民大道南段高壓電塔位址，簽奉黃副市長指示，請都發局邀集交通、建設、地政等局確定方案之可行性及應注意事項再簽陳核定。(刻研擬會議資料)
81	106AG00047	交通局/交通規劃科/交通規劃科第一股	水滴轉運中心新建工程委託設計技術服務(含後續擴充條款)	79,067	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 111年6月8日新建工程辦理第六次招標、111年6月14日開標。
82	106AG00052	交通局/交通規劃科/交通規劃科第一股	臺中輕軌捷運系統第二期路網可行性研究	15,800	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 可行性研究報告已於111年6月20日函報交通部審查。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
83	106AH00 031	都發局/城鄉計畫科/	變更臺中市都市計畫 (舊有市區及一至五 期市地重劃地區)細 部計畫(第三次通盤 檢討)案	13,000	85	85	0	<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 1、都市計畫書圖重製疑義研商：共召開18場次重製疑義研商會議(107年12月14日、108年1月29日、108年2月25日、108年3月11日、108年3月18日、108年3月22日、108年4月1日、108年4月15日、108年4月24日、108年5月3日、108年5月15日、108年5月30日、108年6月6日、108年6月13日、108年8月8日、108年9月18日、108年12月26日、109年5月14日)。</p> <p>2、規劃階段：109年7月29日召開期中報告書審查會議暨第7次工作會議、110年6月15日第8次工作會議、109年7月24日提供通檢草案書圖、109年8月7日草案第1次研商會、109年8月13日草案第2次研商會、109年9月3日草案第3次研商會、109年10月15日草案確認會議、110年8月9日第9次工作會議。</p> <p>3、公展階段：廠商109年11月4日檢送公展計畫書、圖、宣傳單；109年12月23日公開展覽(辦理7場說明會：110年1月6日西屯區、北屯區；110年1月7日西區；110年1月8日東區、北區；110年1月13日南區、南屯區)。</p> <p>4、審議階段：110年3月26日召開專案小組第1次會議、110年4月15日召開專案小組第2次會議、110年5月13日召開專案小組第3次會議、110年7月9日召開專案小組第4次會議、110年10月6日召開專案小組第5次會議、110年12月9日召開專案小組第6次會議、111年3月7日召開專案小組第7次會議、111年3月21日召開專案小組第8次會議、111年5月5日召開人16研商會議、111/6/23向秘書長面報(規劃單位刻依秘書長意見，研提變更方案)</p>
84	106AH00 053	都發局/住宅發展工程處/住宅企劃科	106年度臺中市社會住宅包租代管試辦計畫	216,432	55	55	0	<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 兩家業者媒合累計共計媒合1,163件(包租包管35件、代租代管1128件)，依契約規定辦理包租包管與代租代管的各項租賃服務與請款作業。第一期計畫變更契約履約期限已於108年4月11日簽准。媒合期已於108年8月31日截止，管理期三年預計辦理至111年8月31日止。</p>

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
85	106AR00 022	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市烏日(九德地區)區段徵收委託地籍整理及土地分配專業服務案	15,270	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.辦理事業計畫公聽會相關事宜。 2.辦理區段徵收計畫書報核相關事宜。
86	107AD00 071	教育局/幼兒教育科/幼兒教育科第二股	臺中市政府教育局委託辦理107學年度新設非營利幼兒園	114,142	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案107學年度第2學期到園檢查作業業於108年4月16日及24日辦理完竣，107學年度第2學期第2期政府分攤之學費差額業於4月15日前辦理撥付，並業完成107學年度家長滿意度調查，另業配合中央少子女化政策計畫之配套措施進行契約變更事宜，並業辦理108學年度第1學期第1期及第2期學費差額預撥事宜完竣，業於108年10月5日完成107學年度分期驗收作業，業於108年11月21日，25日，28日完成績效考評作業。考評結果達90分以上者，該園得以申請績效獎金，業於109年2月完成績效獎金撥款。108第2學期到園檢查業於109年4月21、23日辦理完竣。108學年度績效考評作業訂於108年6月8日、10日及29日，108學年度績效考評業已辦理完竣，各園考評結果均達90分以上，得以申請績效獎金。業於109年9月26、28日完成108學年度驗收作業。109學年度第1學期到園檢查作業業於109年11月9日、10日及11日辦理完竣。109學年度第2學期到園檢查作業業於110年4月13日、15日及16日辦理完竣。109學年度績效考評作業訂於110年6月22日至25日，109學年度績效考評業已辦理完竣。業於110年12月15日完成109學年度驗收作業。
87	107AD00 097	教育局/市立高中職/臺中一中	臺中一中照明改善節能績效保證專案採購	10,500	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約中
88	108AH00 050	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區國安段1期社會住宅興建工程委託專案管理(含監造)技術服務案	77,209	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 111年6月29日辦理監造第二次稽查事宜
89	108AH00 056	都發局/住宅發展工程處/住宅企劃科	臺中市社會住宅包租代管第二期計畫	151,524	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本市第二期包租代管截至111年6月共計媒合1364件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
90	108AH00 059	運動局/運動產業科/	臺中市巨蛋體育館興建工程委託專案管理技術服務	128,500	70	70	0	<p>流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次</p> <p>臺中巨蛋體育館刻正由住宅發展工程處辦理專案管理及規劃設計，專案管理由承喬國際建築師事務所承攬，本案為專案管理部分，目前進度如下：1. 核定「臺中市巨蛋體育館興建工程」監造計畫（第三版）。2. 召開巨蛋第 135、136、137、138、139 次專技會議。</p>
91	108AH00 062	都發局/城鄉計畫科/	臺中國際機場園區規劃案	14,600	70	70	0	<p>流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次</p> <p>1. 109/1/19 招標文件奉核，109/2/6 公告招標、3/6 截標、3/9 開標，3/19 召開評選會議，投標廠商評選結果未達標，4/29 簽奉鈞長核准，同意因疫情展延至 5/15 前第 2 次公告招標。5/15 第 2 次公告招標，5/28 開標，原訂於 6/5 召開評選會議因委員請辭流會，已重組評選委員會於 7/23 日再召開評選會議，已選出優勝廠商，於 8/21 日議約 8/24 決標，9/3 簽約。</p> <p>2. 廠商於 9/16 檢送工作計畫書，於 10/13 召開工作計畫審查會議，決議修正後通過，授權業務單位確認修正內容。</p> <p>3. 109/10/23 函請內政部營建署城鄉發展分署協助數值地形圖監審。</p> <p>4. 109/11/10 同意備查修正後工作計畫。</p> <p>5. 109/12/15 檢送期初報告初稿，109/12/17 召開第 1 次推動會議。</p> <p>6. 110/1/5 秘書長室工作會議，1/17 願景工作坊南側場次。</p> <p>7. 110/2/3 產業座談會，2/4 依第 1 次推動會議紀錄交付修正期初報告。</p> <p>8. 110/3/9 召開期初審查會議，110/3/29 檢送期初審查紀錄。</p> <p>9. 110/5/5 召開機場北側場次願景工作坊，廠商於 5/12 檢送規劃構想工作坊企劃，於 5/13 檢送期中報告初稿。</p> <p>10. 因應 COVID19 三級警戒原訂規劃構想工作坊企劃無法執行，110/6/24 召開工作會議討論替代方案及前已檢送期中報告，規劃單位依工作會議結論提送修正後構想工作坊企劃及修正後期中報告。</p> <p>11. 110/8/2 向局長報告期中報告及規劃構想工作坊企</p>

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								<p>劃；簽辦規劃構想工作坊及期中審查。</p> <p>12. 110/9/7 門戶案第 2 次研商會議，9/9 向秘書長報告期中內容，9/15 向市長報告目前進度，9/28 召開期中審查會議。</p> <p>13. 依市座指示續辦規劃構想工作坊及成立中央與地方合作平臺。</p> <p>14. 110/12/6 召開合作平臺第 1 次會議。</p> <p>15. 110/12/29 奉准修正管考期程。</p> <p>16. 111/1/19 召開規劃構想工作坊，2/25 檢送會議紀錄。</p> <p>17. 111/3/24 召開第 2 次工作會議，依結論先辦竣規劃成果工作坊再行召開期末審查。</p> <p>18. 自 4 月來 COVID19 疫情升溫，擬另簽規劃工作坊續辦事宜。</p> <p>19. 111/6/27 規劃單位來函建請本局先召開期末審查，將簽請鈞長同意後召開期末審查。</p>
92	108AP00 120	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	大肚掩埋場興辦事業計畫、水土保持計畫及開發計畫等專業服務	11,000	70	70	0	<p>流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次</p> <p>1. 本案於 108 年 8 月 30 日決標，9 月 11 日訂約。</p> <p>2. 水土保持規劃書已於 11 月核定。</p> <p>3. 興辦事業計畫於 3 月核定。</p> <p>4. 水土保持計畫書已於 10 月份核定</p> <p>5. 刻正由都發局審辦開發計畫（都發局於 2 月 10 日召開都委委員簡報會議）。</p> <p>6. 都發局於 3 月 3 日函文會議紀錄予本局，已請廠商依委員意見修正開發計畫。</p> <p>7. 4 月 26 日函文都發局層轉內政部，會商中央主管機關同意辦理興辦。</p> <p>8. 5 月 10 日函文內政部會商中央目的事業主管機關同意興辦。</p> <p>9. 6 月份補正會商資料（營林解編影響說明、水保影響說明）</p> <p>8. 契約執行中。</p>
93	108AR00 033	地政局/土地編定科/	「臺中市國土功能分區分類及使用地劃設作業」委託技術服務案	12,900	70	70	0	<p>流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 審查修正期末報告書及圖冊中</p>

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
94	109A719010	大里公所/秘書室/	大里區聯合行政中心興建工程委託設計監造技術服務	47,575	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 全案因奉核辦理聯合開發之可行性評估已奉准調整期程。 期中報告修正案因6/23日審查會各委員意見紛陳尚難整合，將另行召開工作會議後賡續辦理。
95	109A735009	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所110年區民團體意外險	11,500	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已簽約完成，民眾均依符合申請條件申請
96	109AD01039	水利局/水利工程科/	山腳排水上游延伸段南1K+809~南4K+700治理工程可行性檢討等委託技術服務	10,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.109年9月22日開標，9月29日辦理評選，10月15日議價並決標，並於109年10月底完成契約簽訂，後續將依相關期程執行先期作業工作項目，12月11日召開工作計畫審查會議（原則通過）。 2.期初報告於110年2月18日提送，3月8日辦理期初審查，5月3日提送期中報告初稿，5月13日召開審查會議，6月7日完成期中基本資料補正，7月22日提送期中報告書，8月25日召開審查會，期中報告原則通過，已於12月23日前提送期末報告，後續擇期辦理審查會議。 3.111年1月17日召開期末審查會議，請顧問公司於111年2月18日前提送期末報告。 4.顧問公司已於111年2月18日提送期末報告，3月8日辦理檢討審查會，3月28日提送修正報告。 5.4月21日召開龍井大排審查會，原則通過，請顧問公司5月9日前修正完成。 6.驗收結算中。
97	109AD01040	水利局/污水設施科/	臺中市水滴水資源回收中心及中水道委託代操作維護管理工作	38,350	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已辦理完成。
98	109AG00022	交通局/停管處/停車管理課	109年度臺中市政府公有停車場停車費用委託金融、電信業者代扣款作業案	15,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約日自109年10月1日起至112年03月31日止，採按月付款，經查111年5月份金融電信代收案，代扣筆數296,717筆，廠商代收停車費12,447,723元，支付廠商代收手續費949,493元。
99	109AG00040	交通局/交通工程科/	iBike倍增計畫	515,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								持續辦理站點建置。
100	109AH00025	都發局/都市更新工程科/	臺中大車站計畫-原建國市場及附近地區都市更新事業招商計畫案	12,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 業於111年6月9日召開工作會議，並請業者依工作會議結論於同年7月21日前回復相關意見並加強說明可行方案。另為利後續推動擬初步探詢私有地主意見，故已於111年6月21日函請私有地主（東名實業）提供聯繫方式，該地主業已提供聯繫，後續待方案明確後擬拜訪私有地主以初步說明本案情況。
101	109AH00044	都發局/綜合企劃科/	「臺中市2050願景計畫推動平臺」委託技術服務案	14,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 採購階段： 109.08.04 辦理議價決標作業。 規劃階段： <工作計畫書> 109.09.30 審查修正後通過，109.10.13 函發紀錄， 109.11.04 同意修正後工作計畫書備查。 <期初報告書> (110.02.02 提交) 110.03.12 審查修正後通過，110.03.23 函發紀錄。 規劃單位 110.03.31 提交修正本，本局 110.04.09 同意備查。 <期中階段> 1. 顧問小組第1次會議 (110.05.18) 因疫情採書面方式收集意見。 2. 110.07.01、110.7.23、110.07.27、110.07.30 召開顧問小組第2至5次會議。 3. 110.8.6 提交期中報告書，110.09.08 及 09.09 分別向局長及秘書長報告。 4. 110.10.05 期中審查會議修正後通過，110.10.13 檢送紀錄， 5. 110.10.28 廠商檢送修正本，110.11.05 同意備查。 <期末階段> 1. 111.01.08-09 辦理臺中2050城市願景節。 2. 111.3.25 召開2050府內推動小組都市空間發展組會議。 3. 111.03.25 規劃單位檢送創意行銷及多元參與活動 (第

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								一次)企劃書 4.111.04.26 函復規劃單位創意行銷及多元參與活動(第一次)工作坊延後辦理。 5.111.05.03 規劃單位檢送期末報告書,俟2050府內推動小組討論結果修正後召開審查會議。 6.111年5月2050府內推動小組會議召開計4場: 111.05.17 交通局、11105.19 經發局、11105.24 建設局、111.05.26 水利局。 7.111.05.24 檢送國際論壇及成果展企劃書提請局長室排會。 8.111年6-7月2050府內推動小組會議召開計11場
102	109AH00049	都發局/城鄉計畫科/	臺中港特定區主要都市計畫通盤檢討規劃作業案	15,000	85	85	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.規劃公司110年8月2日提交期末報告書。2.資料收集。3.於110/10/1、110/10/7、110/10/14、110/11/5及110/11/18召開5次工作小組會議,刻正由規劃單位依據會議決議修正期末報告書。4.本案自111年1月14日辦理公開徵求意見40天,並於111年1月26日、2月9日及2月17日辦理5場座談會,111/3/21向秘書長簡報期末成果進度。
103	109AP00063	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	臺中市文山焚化廠興建營運移轉委託專業服務	10,000	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 本案刻正執行中,已於109年3月26日核定工作執行計畫書、已於109年9月25日核定可行性評估報告書。
104	110AD01006	水利局/污水設施科/	110年臺中市水淨場(國光排水、筏子溪、軟埤仔溪)及截流設施暨周邊景觀維護管理工作	11,700	100	100	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已辦理完成。
105	110AD00127	教育局/國民小學/烏日國小	烏日國小-電力系統改善暨冷氣裝設計畫—臺中市校園能源管理系統(EMS)委託建置案	254,505	95	95	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 申請展延準備驗收
106	110AG00060	交通局/交通規劃科/交通規劃科第一股	水滴轉運中心新建工程委託監造技術服務	81,024	55	55	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 檢討流廢標督導小組會議資料及招標文件。111年6月8

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								日新建工程辦理第六次招標、111年6月14日開標。
107	110AG00 064	交通局/交通行政科/	111年度委託民間保全業者辦理拖吊場警衛勤務業務	12,447	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 111年5月份請款案件已付款
108	110AH00 014	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	110年度臺中市共好社會住宅物業管理委託案	22,404	98	98	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 111年6月21日檢送驗收紀錄，6月30日奉准最後一期付款並函請廠商寄送發票到處，俾憑辦理付款。
109	110AE00 048	經發局/產業發展科/產業發展科第三股	弦線新經濟-軌道經濟數位行銷專案管理服務	14,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案已於110年9月24日完成評選作業，並於110年10月28日完成議價決標，12月20日完成工作審查會議，並於111年4月1日至6月15日舉辦首波活動捷運短片節，
110	110AE00 050	經發局/產業發展科/產業發展科第三股	弦線新經濟-捷運及跨境基地場域空間規劃建置服務案	14,580	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於110年10月26日辦理評選會議，11月4日決標，於111年1月20日通過工作計畫書複審通過，並於111年3月4日辦理第一次分批驗收跨境基地直播空間，預計於111年7月辦理捷運站屏幕設備施做。
111	110AE00 056	經發局/工業科/工業科第四股	臺中市精密機械科技創新園區水資源智慧化整體計畫統包財物採購	20,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.6月8日遠傳公司提交5月份月報，6月17日本局備查。 2.6月9日提送期中報告申請第一期請款作業。
112	110AF00 068	建設局/養護工程處/山線工程隊	110年度臺中市道路景觀綠美化維護勞務採購-潭子、大雅、神岡、后里等轄區	11,543	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約履約中
113	110AF00 071	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市110年度亮點型公園綠美化維護工作-后里森林公園	13,151	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已辦理完成。
114	110AF00 090	建設局/養護工程處/挖掘管理科	110年臺中市第十四期市地重劃區共同管道保全與管理維護	19,500	98	98	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於6月30日驗收完成，辦理後續請款事宜。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
115	110AF00 113	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 111 年度區域型公園綠美化維護工作-英才公園等九座公園	17,408	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中
116	110AF00 116	建設局/新建工程處/用地科	110 年度臺中市道路橋樑公園廣場開闢工程測量及用地取得作業委託技術服務採購案	15,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案處於履約期間中，按照本科業務需求進行派工
117	110AG00 007	交通局/停管處/停車管理課	110-113 年度租賃 PDA 開單設備案	17,207	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中，已辦理 5 月份付款作業。
118	110AG00 010	交通局/停管處/停車管理課	110 至 112 年臺中市政府公有停車場停車費用委託代收案	161,205	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約日自 110 年 1 月 1 日起至 112 年 6 月 30 日止，採按月付款。111 年 5 月廠商代收停車繳費單計 785,232 件，代收停車費金額 31,850,480 元，代收手續費為 3,201,490 元，刻正辦理 5 月份手續費付款作業。
119	110AG00 045	交通局/交通規劃科/交通規劃科第一股	水湳轉運中心新建工程委託專案管理服務(含後續擴充條款)	37,625	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 協助檢核流廢標督導小組會議資料及招標文件。111 年 6 月 8 日新建工程辦理第六次招標、111 年 6 月 14 日開標。
120	110AG00 053	交通局/停管處/停車管理課	110 臺中市公有停車場開立停車繳費通知單勞務委外作業(第一區)	214,812	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 111 年 4 月開單時數勞務費於同年 5 月 24 日驗收完畢，勞務費已於 111 年 6 月 14 日撥付(應付金額計新臺幣 8,273,019 元整)。 2. 111 年 5 月開單時數勞務費於同年 6 月 29 日辦理驗收作業。
121	110AG00 054	交通局/停管處/停車管理課	110 臺中市公有停車場開立停車繳費通知單勞務委外作業(第二區)	183,397	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 111 年 4 月開單時數勞務費於同年 5 月 24 日驗收完畢，勞務費已於 111 年 6 月 14 日撥付(應付金額計新臺幣 6,273,495 元整)。 2. 111 年 5 月因履約廠商開單員確診影響開單時數，廠

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								商已函文請機關評估調整有效開單時數，本案刻正簽辦因疫情影響調整有效績效時數案。
122	107AR00 021	地政局/工程管 理科/	臺中市第13期市地 重劃區內施工監看與 搶救發掘計畫	56,680	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1.整合標施工監看持續監看中。
123	107BG00 003	交通局/公捷處 /運輸工程科	臺中捷運藍線綜合規 劃(含環境影響評估) 暨捷運設施用地土地 使用變更	75,026	80	80	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 環境影響說明書，行政院環境保護署於111年6月16日 召開專案小組第3次初審會議審議通過，後續將提送環評 大會審查。
124	108AD00 049	教育局/幼兒教 育科/幼兒教育 科第二股	臺中市政府教育局委 託辦理108學年度臺 中市新設非營利幼兒 園	155,694	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案業於108年3月15日辦理評選作業完成，並於108 年4月15日辦理議約決標事宜，業完成與優勝廠商簽約 與用印事宜，業於108年8月1日前完成設立作業事宜並 順利開辦，經國教署於108年8月20日核定108學年度 新設非營利幼兒園學費差額，業辦理108學年度第1學期 第1期及第2期學費差額預撥事宜，並於10月完成108- 1到園檢查作業。預計於109年4月21、23日辦理108-2 到園檢查作業。108-2到園檢查業於109年4月21、23 日辦理完竣。108學年度績效考評作業訂於108年6月8 日、10日及30日，108學年度績效考評業已辦理完竣， 各園考評結果均達90分以上，得以申請績效獎金。業於 109年9月26、28日完成108學年度驗收作業。109學年 度第1學期到園檢查作業業於109年11月9日、10日及 11日辦理完竣。109學年度第2學期到園檢查作業業於 110年4月13日、15日及16日辦理完竣。109學年度績 效考評作業訂於110年6月22日至25日，109學年度績 效考評業已辦理完竣。業於110年12月15日完成109學 年度驗收作業。
125	108AD00 181	教育局/幼兒教 育科/幼兒教育 科第二股	臺中市政府教育局委 託辦理109學年度臺 中市新設非營利幼兒 園	600,155	55	55	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 本標案於108年11月19日公告招標，11月29日修正招 標文件，於108年12月13日結標，12月16日開標， 109年1月8日及10日召開評審委員會，109年1月16 日奉准評選結果，1月21日議約(價)、1月30日發布決 標公告及第2次招標公告，2月13日召開評審委員會，2

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								月19日奉准評選結果，3月5日議價(約)完竣，5月8日簽訂契約，8月1日開學。109學年度第1學期到園檢查作業業於109年11月9日、10日及11日辦理完竣。109學年度第2學期到園檢查作業業於110年4月13日、15日及16日辦理完竣。109學年度績效考評作業訂於110年6月22日至25日，109學年度績效考評業已辦理完竣。業於110年12月15日完成109學年度驗收作業。
126	108AD01034	水利局/污水營運科/	臺中市福田水資源回收中心委託代操作維護管理工作	77,809	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 回饋設施空間暨綠美化改善配合大里區污水下水道系統主次幹管及揚水站工程辦理中。
127	108AE00051	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市精密機械科技創新園區三期申請設置計畫	48,460	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商於111年6月6日依規檢送111年5月份工作月報，本局111年6月8日存供備查。
128	108AF00099	建設局/新建工程處/土木工程科	牛埔橋改建工程委託設計監造技術服務案	14,290	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 監造作業
129	108AG00013	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區舊社等三件停車場立體化興建工程委託專案管理服务	16,380	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 東榮案已於111年5月31日申報竣工，另二案停車場主體工程刻正施做中，並持續於各案列管工程執行進度。
130	108AG00018	交通局/公捷處/工程管理科	臺中捷運綠線土地開發招商總顧問委託專業服務案	16,600	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 廠商於111.6.30應機關要求辦理111年6月份工作會議。
131	108AH00041	都發局/綜合企劃科/	臺中市潭子、大雅、神岡區都市計畫通盤檢討整體規劃案	12,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 公開展覽草案：111年6月17日規劃單位檢送專案小組第1次會議之修正資料，111年6月27日函復規劃單位符合契約規定期程，並於文到15日內檢送補充資料。
132	110AD01023	水利局/污水營運科/	「臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃區」既有污水下水道分支管網巡檢維護	10,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理結案報告審核

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
133	110AD01036	水利局/污水營運科/	臺中市新光水資源回收中心委託代操作維護管理工作	28,410	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 惠民實業股份有限公司已於8月3日開始履約，代操作維護管理中
134	110AD01040	水利局/污水設施科/	臺中市現地處理設施資訊管理平台建置(第二期)委託專業服務	13,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 辦理簽約相關事宜及第一次工作會議與需求訪談。 2. 110/9/1 繳交工作計畫書，110/9/13 辦理第二次工作會議。 3. 110/10/7 辦理工作計畫書審查會議，110/10/28 辦理第三次工作會議。 4. 110/11/18 互動式導覽網頁討論會議，110/11 簽辦第一次契約變更，110/11 辦理第一期 20%付款。 5. 110/12/13 第一次契約變更決標公告並已完成簽約等相關程序，110/12/24 辦理第四次工作會議，昕傳公司於110/12/30 提送期中報告，預計於110/2/18 辦理期中報告審查會。 6. 111/1/26 召開第五次工作會議，已於2/18 辦理期中審查會，其結論為原則通過，修正後需辦理工作會議確認是否完成修正。 7. 111/3/11 召開第六次工作會議，會議結論修正後提送期中報告定稿版。 8. 111/3/30 繳交期末報告。 9. 111/4/22 召開第七次工作會議，預計於111/5/6 召開期末報告審查會。 10. 已於111年5月6日辦理期末報告審查會議。111/5/6 召開第八次工作會議，111/5/19 管理平台啟用前會議(第一次)。 11. 昕傳公司已於111年5月20日提送期末報告(修正版)，已於111年6月10日函文昕傳公司核定期末報告及提交總結報告。
135	110AD01044	水利局/污水設施科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程委託監造技術服務	75,506	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 本案已於110年9月30日辦理議價決標會議。 2. 監造得標廠商已完成辦理履約保證金之繳納及訂約完成。 3. 已完成辦理提送監造計畫書、執行工作計畫書、職安衛

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								<p>工作計畫書。</p> <p>4. 刻正辦理審查廠商提送之各項計畫書。</p> <p>5. 已於 111 年 3 月 29 日辦理營埔遺址說明會。</p> <p>6. 已完成智慧化職安管理計畫及本案細部設計審查作業，細部設計成果審查會修正後原則通過。</p> <p>7. 本案於 111 年 6 月 28 日召開施工、品質、職安審查會議。</p> <p>8. 刻正辦理本案動土典禮活動。</p>
136	110AD01052	水利局/水利規劃防災科/	臺中市太平區(含中平及新光地區)雨水下水道系統檢討規劃委託技術服務	10,000	40	40	0	<p>流廢標次數：0 次，</p> <p>期程修改次數：0 次</p> <p>廠商辦理測量作業中。</p>
137	110AE00024	經發局/市場管理科/市場管理科第二股	臺中市梧棲區第一公有零售市場基地(梧棲段 3543 地號土地)承租案	17,237	55	55	0	<p>流廢標次數：0 次，</p> <p>期程修改次數：0 次</p> <p>本案業於 110 年 1 月 31 日前完成本年度付款。</p>
138	110AE00025	經發局/市場管理科/市場管理科第二股	臺中市梧棲區第一公有零售市場基地(梧棲段 3549 地號土地)承租案	10,383	55	55	0	<p>流廢標次數：0 次，</p> <p>期程修改次數：0 次</p> <p>本案業於 110 年 1 月 31 日前完成本年度付款。</p>
139	110AE00027	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市神岡豐洲科技工業園區二期開發委託專案管理技術服務案	40,000	40	40	0	<p>流廢標次數：0 次，</p> <p>期程修改次數：0 次</p> <p>本採購案已依據政府採購法第 48 條第 1 項第 1 款規定：「機關依本法規定辦理招標，除有下列情形之一不予開標決標外，有三家以上合格廠商投標，即應依招標文件所定時間開標決標：『一、變更或補充招標文件內容者。』」，辦理廢標，並於 110 年 4 月 28 日補充招標文件內容重行招標，已於 110 年 5 月 25 日開標，原定於 7 月 21 日召開評選會議，因疫情因素延期，已重新安排評選會議時間，並於 110 年 8 月 13 日完成評選。</p> <p>現已於 110 年 9 月 2 日進行議價作業，並於 110 年 9 月 24 日簽約完成。</p> <p>依約於 110 年 10 月 13 日提送工作執行計畫書，10 月 8 日提送 9 月分工作月報，10 月 21 日提送第 2 次工作會議紀錄。</p>

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (千元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								<p>110/11/10 提送 10 月份工作報告，110/11/15 提送 110 年度第 2 次工作會議紀錄，110/11/30 提送 110 年度第 3 次工作會議紀錄。</p> <p>110/12/13 提送 11 月份工作報告，10/12/27 提送第 4 次工作會議紀錄。</p> <p>111/01/11 提送 12 月工作報告、111/01/18 111 年度第一次工作會議紀錄、111/01/19 提送整地排水計畫修正本至水利局</p> <p>111/02/07 提送 1 月工作報告、111/02/15 提送第二次工作會議紀錄、111/02/23 提送環評承諾事項表</p> <p>111.03.07 提送開發計畫環境評估變更、111.03.11 提送 2 月工作報告、111.03.31 提送第三次工作會議紀錄、111.05.09 提送第四次工作會議紀錄、111.05.10 提送 4 月工作報告、111.0610 提送第五次工作會議紀錄、111.06.10 提送 5 月工作報告</p>
140	110AE00 042	經發局/工業科 /工業科第三股	臺中市清水海風產業 園區委託申請設置案	49,820	40	40	0	<p>流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 廠商於 111 年 6 月 2 日依規檢送 111 年 5 月份工作月報，本局 111 年 6 月 13 日存供備查。 2. 預計 7 月 4 日召開期中報告書審查會議</p>
141	111AJ00 002	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第一股	111 臺中市全域觀光 行銷宣傳案	10,000	40	40	0	<p>流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 110/12/14 奉簽 301100019836 號准辦理採購，110/12/16 上網公告，111/1/4 辦理開標，1/6 評選，1/20 議價決標，履約執行中。 2. 6/20 辦理第 4 次派工。</p>
142	111AJ00 017	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第二股	111 年山海屯都安心 玩旅遊推廣案	30,000	40	40	0	<p>流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已於 6/10 簽准、6/13 上網，預計 7/7 截標、7/8 開標。目前辦理移送秘書室公開評選委員作業中。</p>
143	111AK00 002	社會局/兒少福利科/兒少福利	111 年臺中市兒童發 展社區資源中心	52,000	40	40	0	<p>流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次</p>

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科第二股						1. 本案於 110 年 12 月 30 日決標 2. 辦理各區契約書製作 3. 各區中心方案規劃中並依規報本局核備 4. 截至 5 月底 未滿 7 歲通報人數 1,041 人，未滿 3 歲通報數 550 人 5. 5 月月底個案數 4672 案
144	111AK00 007	社會局/長青福 利科/長青福利 科第二股	111 年度臺中市獨居 老人緊急救援系統服 務計畫	12,369	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 函報 5 月服務報表，服務 801 人。 2. 依契約執行。
145	111AK00 008	社會局/家暴中 心/兒童及少年 保護組	111 年臺中市兒童及 少年保護個案家庭服 務方案	22,381	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 轉介 7 案
146	111AK00 016	社會局/仁愛之 家/保健組	111 年度護理、社工 及照顧服務員等人力 委外勞務採購案	27,626	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約履約提供護理、社工及照顧服務員人力服務進行 中。
147	111AK00 020	社會局/家暴中 心/兒童及少年 保護組	111 年度臺中市兒童 及少年家庭寄養服務 方案	12,100	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 轉介寄養安置個案 2 案。
148	111AK00 031	社會局/長青福 利科/長青福利 科第一股	111 年度臺中市建立 社區照顧關懷據點輔 導計畫	35,235	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 廠商進行據點訪視輔導。 2. 子計畫討論及核備。 3. 提醒第 2 季核銷時間。
149	111AK00 035	社會局/家暴中 心/成人保護組	111 年度臺中市家庭 暴力防治多元處遇服 務方案	12,664	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 111 年 6 月辦理情形：第 1 區受理新案通報案件為 102 件。第 2 區受理新案通報案件為 101 件。第 3 區受理新 案通報案件為 62 件。第 4 區受理新案通報案件為 62 件。
150	111AK00 045	社會局/婦女福 利及性別平等 科/婦女福利及 性別平等科第 一股	111 年度台中市婦女 及新住民培力業務委 託案	38,881	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商如期履約中。
151	111AK00 048	社會局/社會救 助科/社會救助	臺中市 111 年度充實 愛心食物銀行物資採	10,200	55	55	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科第二股	購					六月物資指定日為6月23日，履約期限為6月22日至6月24日，廠商已於6月24日完成履約。
152	111AK00058	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	111年度臺中市輔具資源中心服務計畫	46,270	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約規定執行委託事項，並於6月10日前報送5月份月報表。
153	111AK00064	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	111年度臺中市公設民營托嬰中心	19,896	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 皆依契約約定收托嬰幼兒
154	111AK00073	社會局/兒少福利科/	111年度臺中市居家托育服務中心暨弱勢家庭兒童臨時托育服務	48,490	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 執行契約書內容。
155	111AK00076	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	111年臺中市身心障礙者社區資源培力暨服務方案勞務委託案	40,080	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約事項辦理
156	111AK00080	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	111年度臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫	213,307	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約規定辦理。
157	111AK00083	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	111年度臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運(大里托嬰中心、南屯托嬰中心)	12,127	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約規定收托嬰幼兒
158	111AK00087	社會局/兒少福利科/兒少福利科第二股	111年臺中市坪林親子館暨公設民營托嬰中心委託營運	10,733	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商依契約內容辦理。
159	111AK00088	社會局/兒少福利科/兒少福利科第二股	111年臺中市親子館暨托育資源中心委託營運	54,552	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商履約中
160	111AK00091	社會局/兒少福利科/兒少福利科第二股	111年度臺中市大雅親子館暨公設民營托嬰中心委託營運	10,452	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商依約履約中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (千元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
161	111AL00002	勞工局/福利促進科/	111 年度身心障礙者支持性就業服務計畫	15,199	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 截至 6/28 止共推介 139 人次，推介成功 68 人次，共服務 1024 人次。
162	111AL00013	勞工局/就業安全科/	111 年度職業訓練委託案（一）	19,413	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 3 月份開始辦理招生作業，截至目前已開訓 15 班次，結訓 4 班次。
163	111AM00002	警察局/交通警察大隊/執法組	111 年度交通違規案件入案舉發作業勞務採購案	16,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依合約辦理中
164	111AM00005	警察局/刑事警察大隊/偵二隊	111 年度違禁藥品尿液委外鑑驗採購案	10,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依約辦理驗收
165	111AM00121	警察局/交通警察大隊/執法組	111 年度路口科技執法系統建置採購案	64,600	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 補助預算 111 年 6 月 13 日議會同意先行墊付，採購案同日決標，廠商履約中。
166	111AN00021	消防局/災害搶救科/災害搶救科民力運用股	111 年度消防衣採購案	23,529	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商履約中
167	111AN00024	消防局/災害管理科/災害管理科整備應變股	臺中市災害應變中心資訊設備更新暨空間改善案	15,340	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商已於 111 年 6 月 8 日完成應變中心施工作業並報請竣工，另於 111 年 6 月 24 日及 27 日辦理 2 梯次教育訓練完成。
168	111AN00025	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	111 年度 50 公尺以上雲梯消防車 1 輛採購案	35,000	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 承商履約中。
169	111AN00026	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	111 年度水箱消防車 11 輛採購案	71,500	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 履約中
170	111AN00027	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	111 年度化學消防車 4 輛採購案	40,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 承商履約中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
171	111AN00041	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	111 年度數位式空氣呼吸器	14,400	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 廠商刻正履約中。
172	111AP00005	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	111 年臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理	29,749	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約執行中
173	111AP00009	環保局/環境稽查大隊/環境稽查大隊四組	111 年臺中市空氣污染陳情案件科技稽查及檢舉違反廢清法案件查處催收計畫	34,150	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約內容提報工作進度。 統計至 5 月份之累積完成量： 1. 監控場址篩選及實地勘查作業-1 處次 2. 辦理紅外線熱顯像監視器架設作業-0 處次 3. 紅外線熱顯像監控設備維護及保養-0 處次 4. 監控平台及監控影像介接服務-0 處次 5. 紅外線熱顯像監控污染案件巡查工作-0 個月 6. 執行環保局交辦特定陳情公私場所現場查核作業-17 家次 7. 協助微型感測器空氣網污染源比對及巡查作業-5 個月 8. 協助民眾陳情固定污染源、逸散源、異味等空氣污染案件受理及稽查作業-5 個月 9. 環境污染專案查核及調查作業-11 處次 10. 辦理查核、陳情及專案之採樣檢測工作-25.60% 11. 科技化蒐證技術運用-42.80% 12. 環保法規講習、查核實務教育訓練及研討會-2 場次 13. 話務人員服務品質及健全心理輔導相關課程-0 場次 14. 民眾檢舉案件查處作業-5 個月 15. 提供線上諮詢、案件查詢等相關服務-5 個月 16. 環保罰鍰案件移送行政執行作業-新案移送 32.2%、憑證核對 53.2%、舊案再移送 65.4% 17. 系統維護及報表彙整提報-5 個月
174	111AP00019	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	111 年度各式環保車輛與機具維修保養案	97,197	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中
175	111AP00020	永續發展及低碳城市推動辦公室/低碳辦公室	111 年台中市低碳城市發展管考及城食森林推動計畫	13,300	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 工項 1 研析報告-已完成 1 份，第 2 份報告預訂為低碳

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		室本部/						<p>自治條例研修分析報告。</p> <p>2. 工項 5 公務機關溫室氣體盤查報告-配合 110 年度預算資料完成排放盤查提送。</p> <p>3. 工項 10 低碳相關會議:目前已辦理 3 場(臺中市 2050 年淨零碳排目標路徑研商會議、111 年第 1 次各組工作會議、2022 年 CDP 問卷填報研商會議)。</p> <p>4. 工項 11 委員會及專諮會-6 月 16 日(四)下午 3 時召開永續發展及低碳城市推動委員會(瑜芳)。</p> <p>5. 工項 12 公私協力交流會議-已辦理 1 場(ICLEI 城市會員大會)。</p> <p>6. 工項 35 臨時交辦事項-提交 ICLEI 世界大會-馬爾默峰會成果。</p> <p>7. 工項 16 永續低碳知識大會考-活動辦理中。</p> <p>8. 工項 29 城食森林教育課程-已完成。</p> <p>9. 工項 30、31 城食森林-已完成場域巡查訪視工作(110 年度已補助場域),及 10 場次專家學者輔導工作。</p> <p>10. 工項 32-目前收到 14 件城食森林申請資料,進行初稿審查/彙整及擬定評核專家學者名單中。</p>
176	111AP00 024	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科資源回收股	111 年度臺中市資源回收綜合管理暨辦理源頭減量及二手物資源再使用計畫	12,500	40	40	0	<p>流廢標次數:0 次, 期程修改次數:0 次</p> <p>1. 111 年 6 月 1 日提送第三次績效進度管理會議紀錄及簽到單</p> <p>2. 111 年 6 月 4 日辦理「世界海洋日 仲夏零廢棄」減塑及資源回收宣導活動</p> <p>3. 111 年 6 月 10 日提送五月份工作成果報表</p> <p>4. 111 年 6 月 11 日辦理翻轉舊物 益齊找愛 二手市集</p> <p>5. 111 年 6 月 18 日辦理翻轉舊物 益齊找愛 二手市集</p> <p>6. 111 年 6 月 21 日辦理 6 月份工作檢討會議</p> <p>7. 111 年 6 月 25 日辦理「2022 第五屆幸福龍井活力健康路跑健走」回收減塑宣導活動</p> <p>8. 111 年 6 月 26 日辦理勤檢新生活 相揪來尋寶二手市集</p> <p>9. 111 年 6 月 28 日提送 6 月份計畫工作檢討會會議紀錄及簽到單</p> <p>10. 111 年 6 月 29 日辦理 6 月份工檢會</p>
177	111AP00 025	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物	111 年因應新型肺炎防疫廢棄物甲級清理服務開口合約	18,000	40	40	0	<p>流廢標次數:1 次, 期程修改次數:0 次</p> <p>待廠商提送 6 月份月報審核後辦理請款核銷作業。</p>

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		管理股						
178	111AP00 031	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	111 年度臺中市水肥資源處理中心委託代操作	42,645	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 111 年 1 月 24 日訂約，賡續執行中。
179	111AP00 033	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市文山資源回收(焚化)廠委託操作管理計畫(111 年)	244,978	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案刻正執行中，111 年 4 月份服務費用資料審查中。
180	111AP00 037	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	110 年度臺中市精進空品感測器物聯網發展計畫-後續擴充	22,710	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 完成 6 月份維運；6 月 16 日完成上半年(6 個月 1 次)目視巡檢作業共計 1,411 台；6 月 30 日提交第二季抽樣巡檢比對作業共計 150 台。
181	111AM00 050	警察局/資訊室/ /	臺中市政府警察局 VPN 網路設備採購案	11,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商依約執行中
182	111AM00 065	警察局/資訊室/ /	111 年度 M-Police 警用行動載具汰換增購案	15,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1、本局於 111 年 2 月 24 日函發警政署辦理採購。 2、本案於 111 年 6 月 6 日決標。
183	111AM00 111	警察局/後勤科/ /	111 年度警察制服採購案	16,284	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 案於 111 年 2 月 22 日上網公告，4 月 12 日辦理評選，評選結果為廢標，經修改招標文件，並重新於 4 月 20 日上網公告、5 月 20 日開標、5 月 31 日辦理評選，並於 6 月 9 日決標，履約期至 11 月 26 日，現由廠商履約中
184	111AH00 043	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區國安段二~三期社會住宅興建計畫案(專案管理含監造)	100,798	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 111 年 6 月 14 日召開工作執行計畫書審查會議。
185	111AP00 048	環保局/西屯區清潔隊/ /	111 年度清淨市容-擴大道路清掃執行計畫	27,025	40	40	0	流廢標次數：4 次， 期程修改次數：0 次 履約中
186	111AP00 049	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	110 年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理(文山廠、后里廠及	154,401	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 110 年度(後續擴充) 111 年 3 月份請款於 6 月 9 日辦理

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(千元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			烏日廠)後續擴充					核銷，4月份已於6月23日驗收，目前請廠商修正附件後簽具驗收紀錄俾利簽辦請款作業。
187	111AP00056	環保局/環境衛生及毒化物管理科/環境衛生及毒化物管理科第二股	111年臺中市委外執行登革熱防治噴藥工作	14,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案各分項A、B、C、D等四區得標廠商，依契約工作規範事項，執行本市第一梯次登革熱防治噴藥工作。
188	111AP00060	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	111年臺中市環境品質監測站(含移動式監測車)操作維護工作計畫	19,832	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1、依限提報上月份(5月份)自動測站及移動式監測站(車)各項監測數據及空氣品質分析。 2、完成空品自動測站功能查核。 3、提報大肚山火點監控系統建置完工報告。
189	111AP00064	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	111年山海屯都等12區掩埋場滲出水處理廠最佳操作及維護申報等工作計畫	17,100	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 本案於110年12月30日決標及111年1月14日訂約。 2. 依契約操作維護工作規範執行中。
190	111AP00066	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	111年臺中市空氣品質維護綜合管理暨固定污染源節能減碳許可、空污費管制查核計畫	22,610	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 依工作計畫書內容執行
191	111AP00072	環保局/大里區清潔隊/	111年清潔人員工作服及巡查背心	11,226	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 計畫執行中
192	111AP00084	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科資源回收股	111年度臺中市辦理垃圾減量、資收宣導與廚餘再利用、資收巡查與資收個體戶輔導計畫	16,900	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 【垃圾減量子計畫】(1) 應回收廢棄物責任業者登記及回收標誌標示查核輔導118件次【資收巡查與資收個體戶輔導子計畫】(1) 應回收廢棄物回收處理業稽查巡查作業(含聯合查贓專案稽查)106件次、(2) 資收個體戶訪視輔導197人次、(3) 辦理希望資收站巡查輔導13處次 【資收宣導與廚餘再利用、資收巡查子計畫】(1) 社區子車垃圾破袋、資源回收設施巡檢136處次、(2) 辦理藍海臺中海洋「梧」塑一資源回收站兌換宣導活動3場次、(3) 辦理台中市漁會攤商廢紙容器回收宣導活動1場次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								(當月執行數量, 統計期間:111年6月1日~6月27日)
193	111AP00094	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市后里資源回收(焚化)廠委託操作管理服務計畫(後續擴充)	120,983	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案1月至3月份服務費用均已請款完成, 廠商已提送4月份及5月份服務費用, 刻正簽辦陳核中等, 將盡速辦理請款付款等事宜。
194	111AQ00014	文化局/市立圖書館/閱覽典藏課	111年度圖書館營運勞務承攬採購案	25,754	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 111年6月圖書館營運勞務承攬採購完成
195	111AR00009	地政局/資訊室/	臺中市政府地政局及各地所強化地政資訊安全防護相關軟硬體擴充汰換案	17,982	0	0	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 需求彙整完畢, 預擬需求規格書中。
196	111AR00015	地政局/東勢地政/第二課	111年度大臺中地區委外地籍圖重測計畫	16,100	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 111年5月27日已決標, 廠商履約中。
197	111AT00016	新聞局/新聞行政及流行音樂科/新聞行政及流行音樂科第二股	「2023臺中市跨年晚會活動」採購案	12,000	0	0	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 刻正進行標案文件撰擬。
198	111AU00007	地稅局/財產稅科/財產稅科土地稅股	111年使用牌照稅、房屋稅暨地價稅繳款書、轉帳繳納通知書及繳納證明書等列印、摺封及郵寄等作業	37,414	55	55	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 使用牌照稅全(上)期於6月9日付款, 金額1,089萬4,818元。房屋稅轉帳未兌領繳款書、繳納證明及繳稅確認單於6月15日驗收及郵寄。
199	111AY00002	研考會/資訊中心/設備網路科	臺中市政府111年度資訊機房暨所屬機關電腦資訊設備及防毒系統維護案	23,141	55	55	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.5月份月報於6月14日交付完成。2.5月份月會於6月16日舉行。
200	111AY00003	研考會/資訊中心/設備網路科	臺中市政府111年資訊安全管理與防禦委外維運服務案	10,082	55	55	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.廠商已如期於6月1日交付上半年電子郵件社交工程演練成果報告。2.於6月1日交付個資流程識別表、個資盤

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (千元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								點表。3.於6月10日交付五月份工作報告。4.於6月13日交付資訊資產清冊。5.於6月13日上午及16日下午辦理ISMS風險評鑑及個資隱私衝擊分析與風險評鑑教育訓練,各2場次,合計4場次6小時。6於6月16日召開資安月會。7.於6月24日交付網站應用程式弱點掃描報告(複測)。8.於6月30日交付風險評鑑報告、風險處理計畫書、上半年修正對照表及修正文件、第一次滲透測試報告(複測)、個資事故通報演練計畫、第二次社交工程演練計畫。
201	111AY00013	研考會/資訊中心/應用服務科	數位市民暨購物節功能擴充案	11,898	55	55	0	流廢標次數:0次,期程修改次數:0次 1.6月1日、10日、14日、17日、28日及30日密集與經發局及廠商就領兌獎需求、店家平台與畫面離型進行討論。 2.物節雲端服務與資訊中心機房間網路專線預計7月15日進線施工。
202	111BD01026	水利局/污水工程科/	臺中市十期(東山路及軍功路周邊區域)污水管線、設施修繕更新維護及用戶接管工程委託技術服務	59,374	20	20	0	流廢標次數:0次,期程修改次數:0次 111年6月2日決標,目前辦理訂約。
203	107AP00122	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市文山資源回收(焚化)廠委託操作管理計畫	50,000	98	100	2	流廢標次數:0次,期程修改次數:0次 已辦理完成。
204	110AP00046	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	110年霧峰等區掩埋場活化場址底渣再利用計畫	88,200	95	98	3	流廢標次數:0次,期程修改次數:0次 辦理驗收結算中。
205	110AQ00087	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美圖特殊裝修及設備工程委託專案管理技術服務	10,260	35	40	5	流廢標次數:0次,期程修改次數:0次 依契約辦理相關專案管理業務執行中
206	111AD01035	水利局/防災中心/	111年度水災智慧防災計畫-臺中市水情監測系統建置(第二批)	22,245	35	40	5	流廢標次數:0次,期程修改次數:0次 6/28決標,辦理訂約作業中
207	111AH00008	都發局/建造管理科/	111年臺中市建築執照大數據雲端資料庫	21,250	35	40	5	流廢標次數:0次,期程修改次數:0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			建置延續性計畫					於 111/6/22 決標，目前辦理契約書簽訂作業中
208	111AG00037	交通局/停管處/停車管理課	111 至 113 年臺中市政府公有停車場停車費用委託金融、電信業者代扣款作業案	33,977	35	40	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 簽約中
209	111AP00069	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	111 年臺中市固定污染源查核管制計畫	16,690	35	40	5	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 依規劃期程辦理
210	111AP00087	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	111 年度特種清潔車輛購置案	11,500	35	40	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案項目一及二已於 6 月 2 日完成決標
211	111AP00067	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	111 年度台中市營建工程查核計畫	27,566	35	40	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依工作計畫書內容執行
212	111AP00051	環保局/大甲區清潔隊/	111 年度臺中市政府清潔人員環境教育訓練暨自強活動	11,250	35	40	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 6 月 23 日決標公告，得標廠商為世勤誠旅行社有限公司
213	111AM00112	警察局/後勤科/	111 年度防水透氣雨衣採購案	13,368	35	40	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 案於 2 月 24 日上網公告，4 月 14 日評選，4 月 22 日決標，履約期限至 9 月 19 日，案由廠商履約中。
214	111AM00113	警察局/後勤科/	111 年度行政人員服裝採購案	10,560	35	40	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 案於 2 月 24 日上網公告，4 月 22 日開標、4 月 29 日評選，5 月 6 日決標，履約期限至 10 月 3 日，現由廠商履約中。
215	111AP00046	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	111 年度採購密封壓縮式垃圾車 18 輛	75,600	35	40	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中
216	111AM00021	警察局/後勤科/	111 年度勤務鞋及皮鞋採購案	10,236	35	40	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 案於 110 年 12 月 23 日上網公告，於 111 年 1 月 24 日開標，2 月 10 日辦理評選，於 2 月 17 日決標，履約期限至

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								7月2日止，現由廠商履約中
217	111AH00 046	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區鑫港尾段住宅興辦計畫案(專案管理含監造)	29,319	30	40	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案業於111年6月23日決標，刻正函請廠商辦理簽約作業中
218	111AP00 068	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	111年臺中市細懸浮微粒採樣與空品預報計畫	13,100	30	40	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依工作計畫書內容執行
219	111AP00 074	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	111年臺中市柴油車動力計排煙檢測及非法油品檢測計畫	17,000	30	40	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.111.6.1及111.6.17召開工作管理會議。2.餘依契約規範辦理。
220	111AP00 091	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	111年度採購資源回收車13輛	26,100	30	40	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約中
221	111AQ00 032	文化局/市立圖書館/圖資採編課	臺中市立圖書館110年外文圖書採購案後續擴充	10,979	30	40	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 刻正由廠商辦理書單採購及編目加工作業。
222	111AH00 002	都發局/建造管理科/	臺中市智慧審照數位倉儲暨雲端運算平台建置計畫	26,708	20	30	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 業已完成招標文件期程第一次變更。於111/6/9上網公告。於111/7/6開標。
223	110AP00 070	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	110年臺中市營建工程暨道路洗掃查核計畫	24,856	85	98	13	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 5月17日完成結案驗收
224	110AP00 071	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	110年臺中市逸散源及室內空品管制計畫	15,472	85	98	13	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本計畫已於111年6月16日簽准辦理第三期款，廠商已於6月23日提送發票，目前尚在核銷程序中。
225	110AD01 013	水利局/污水營運科/	臺中市福田水資源回收中心委託代操作維護管理工作(第一次後續擴充)	82,959	85	98	13	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 操作維護管理工作執行中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
226	110AH00004	都發局/秘書室 /秘書室第二股	110 年度建管檔案數位化影像製作案	46,070	55	70	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 本案 4 月 1 日已上網公告招標，預計 5 月 6 日開標。2. 本案已簽陳評審委員核可。3. 本案已於 5 月 6 日開標，實機測試與評選委員會因疫情延後舉行。4. 8 月 5 日進行實機測試、8 月 27 日進行評選委員會評選。5. 9 月 22 日完成議價與決標程序。6. 10 月 6 日簽約，10 月 13 日開工，現持續辦理中。7. 第一期履約期限為 1/10，惟部分履約項目應受疫情影響無法履約，廠商提送展延期限本局已同意，將辦理第一期驗收。8. 廠商依約履約中。9. 2 月 8 日辦理第一期驗收，惟未通過，後於 2 月 24 日辦理複驗，複驗合格。9. 3 月份廠商依約履約中。10. 廠商已於 4 月 29 日提報第 2 期驗收，後續簽辦中。11. 已於 5 月 25 日辦理驗收，惟有部分缺失，將進行複驗。12. 經 6 月 22 日辦理複驗，缺失已改善，複驗合格。
227	110AG00057	交通局/公捷處 /智慧機電工程 科	111 年度臺中市公車動態系統維運暨擴充計畫	10,300	55	70	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案廠商依契約規定於 6/10 檢送 5 月分工作月報，並於 6/14 核定備查。
228	108AH00043	都發局/城鄉計畫科/ 畫科/	中部科學工業園區台中基地附近特定區計畫通盤檢討規劃案	12,000	70	85	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 (1) 108 年 5 月 30 日簽約。 (2) 108 年 6 月 6 日檢送工作計畫書，108 年 7 月 11 日召開審查會議。 (3) 109 年 4 月 23 日完成地形測量驗收，109 年 5 月 28 日、109 年 6 月 18 日、109 年 7 月 7 日、109 年 8 月 13 日、109 年 8 月 31 日、109 年 11 月 12 日共召開 6 次重製疑義研商會議。 (4) 110 年 1 月 22 日提送期中報告書，110 年 1 月 28、29 日召開機關研商會議，110 年 3 月 10 日召開期中審查會議。 (5) 110 年 6 月 17 日提送期末報告，110 年 7 月 29 日召開期末審查會議。 (6) 110 年 9 月 23 日、110 年 10 月 4 日、110 年 11 月 16 日、111 年 5 月 19 日共召開 4 次變更草案確認研商會議。 (7) 110 年 7 月 12 日面報局長，110 年 8 月 26 日面報秘

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								書長，110年11月15日奉局長指示，俟向市長報告後辦理公展，預計111年辦理公展。 (8) 預計111年7月向局長面報公展前變更草案。
229	110AP00091	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	110年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理	154,401	70	85	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 最後一期服務費用訂於111年7月7日辦理驗收作業。
230	111AH00004	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	111年度臺中市豐原、大里、太平、南屯社會住宅營運管理委託案	16,730	40	55	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依規履約中
231	111AQ00052	文化局/市立圖書館/圖資採編課	臺中市立圖書館111年中文圖書採購案	78,550	40	55	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於6月1日完成「兒童圖書」第2批交貨，6月15日完成「一般圖書」第4批交貨，交貨內容為優質推薦、特色館藏、行動書車、每月新書及主題書展等圖書，本課完成交貨圖書書目轉檔，各館亦完成書目及加工核對，上架供民眾借閱流通。
232	111AY00008	研考會/資訊中心/設備網路科	臺中市政府111年度各機關資訊設備汰舊換新採購案	23,760	40	55	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.7月份查核點為第一次交貨，已提前於6月15日完成。
233	111AP00001	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	111年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-臺中市	16,830	40	55	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 111/06/10 檢送第一期款發票 111/06/27 檢送公告事業用地查證作業-慶明皮革有限公司土壤查證作業工作規劃書
234	111AP00004	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	111年臺中市飛灰穩定化物清運及處理服務	282,623	40	55	15	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 5月份月報暨請款資料刻正簽辦程序中。
235	111AP00092	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	111年度採購電動機車150輛	12,000	20	40	20	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約中
236	111AP00075	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	111年臺中市低污染車輛推廣暨淨零碳排規劃計畫	12,500	35	55	20	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 111/6/27 工作檢討會議

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
237	111AP00 076	環保局/空氣及 噪音管制科/空 氣及噪音管制 科第二股	111年臺中市機車污 染源稽查暨提升定檢 率管理計畫	19,150	35	55	20	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本計畫111年6月底執行老舊或剛滿5年機車通知回檢或 逾期未定檢機車通知作業9,993件、定檢站初驗不合格機 車複驗通知655件、未定檢、未複驗處分通知0件、處分 逾期未繳款催繳作業0件、停車熄火查核及宣導36輛 次、和平區(含梨山地區)移動式機車排氣定檢服務2場 次、辦理新設檢驗站審查及現勘複審0件、機車排氣檢驗 站缺失複查及輔導查核8站次、烏賊車檢舉案件168件、 民眾檢舉烏賊車獎勵金發放1次、烏賊車檢舉案件處分0 件、烏賊車處分未繳款案件催繳作業辦理0件、辦理烏賊 車青白煙檢驗3場次。
238	111AH00 036	都發局/住宅發 展工程處/住宅 服務科	111年住宅法相關申 請案件勞務委託服務 案	19,900	20	40	20	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案業於111年6月17日派駐人員進駐，辦理住宅租金補 貼之遞補租約作業、社宅申請案件補正及複審作業。
239	110AH00 023	都發局/都計測 量工程科/	臺中市110年度都市 計畫樁測釘、埋設及 數值地形測量工程委 託技術服務案	19,000	70	98	28	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.110年2月18日上網公告 2.110年3月17日開標 3.110年3月26日評選 4.110年4月6日簽准檢送評選會議紀錄 5.110年4月22日簽准廠商提供議約項目 6.110年5月4日決標 7.110年5月11日簽約 8.全案已於110年12月24日函報竣工 9.本案於111年1月7日辦理第一期分批驗收完成 10.第一期分批撥款於111年2月17日簽奉核准 11.於111年6月2日辦理第二期暨結算驗收，刻正簽辦 結算撥款程序中
240	111AP00 097	環保局/清潔隊 管理科/清潔隊 管理科第二股	111年度採購密封壓 縮式垃圾車3輛	10,500	0	30	30	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案於6月27日上網公告中
241	111AZ00 002	原民會/經濟建 設及土地管理 組/	111年優化原住民族 通路經營平台計畫	11,950	40	70	30	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.111年6月18日辦理原流新創聚落策展活動「傳統與 當代轉換展」

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (千元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								2.111年6月26日「111年桃園市原住民族創意創業課程-文創大店長」參訪原流新創聚落 3.111年6月30日廠商檢送第二期驗收資料
242	111AM00 119	警察局/犯罪預防科/	111年治安要點暨平均地權基金錄影監視系統採購案	66,750	0	40	40	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 承商履約中，持續管控施工進度。
243	110AM00 138	警察局/犯罪預防科/	110年度追加預算「清水、梧棲、沙鹿區」治安要點錄影監視系統採購案	17,000	0	40	40	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 已於111年5月20日決標於中華電信股份有限公司企業客戶分公司，目前案件持續辦理中
244	110AH00 015	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	110年住宅法相關申請案件勞務服務委託案	19,500	55	95	40	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理住宅租金補貼之申請案件審查及遞補租約作業、社宅申請案件審查通過之後續遞補作業。

參、一般公文處理時效

一、一級機關

起迄日期：111/06/01 至 111/06/30

	應辦公文			已辦結公文統計											待辦公文統計					
	本月份 新收件數	截至上月 待辦件數	本月創稿 數	合計		發文統計						小計 (5)+(6)+(7)	存查件數 (9)	辦結公文合計		發文平均 使用日數 (11)	待辦公文統計		未逾辦理 期限待辦 件數 (13)	已逾辦理 期限待辦 件數 (14)
				(1)+(2)+(3)		6日以內(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結				[8]+[9]			[4]-[10]			
				件數	%	件數	%	件數	%	件數	%			件數	%		件數	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)	(7)	(7)/(8)	(8)	(9)	(10)	(10)/(4)	(11)	(12)	(12)/(14)	(13)	(14)		
合計	113,584	13,973	34,741	162,298	53,052	99.70	159	0.30	0	-	53,211	92,688	145,899	89.90	1.80	16,399	10.10	16,077	322	
秘書處	845	97	198	1,140	292	99.32	2	0.68	0	-	294	716	1,010	88.60	1.15	130	11.40	130	0	
民政局	2541	358	649	3,548	1625	99.94	1	0.06	0	-	1,626	1613	3,239	91.29	1.52	309	8.71	308	1	
財政局	1218	126	295	1,639	361	99.72	1	0.28	0	-	362	1150	1,512	92.25	1.61	127	7.75	127	0	
教育局	6190	1023	2923	10,136	4668	100.00	0	-	0	-	4,668	4090	8,758	86.40	1.79	1,378	13.60	1,272	106	
建設局	2360	345	706	3,411	743	99.20	6	0.80	0	-	749	2219	2,968	87.01	1.71	443	12.99	381	62	
社會局	8832	964	2264	12,060	4600	99.33	31	0.67	0	-	4,631	6098	10,729	88.96	2.35	1,331	11.04	1,318	13	
警察局	3442	378	1107	4,927	2233	99.96	1	0.04	0	-	2,234	2233	4,467	90.66	1.35	460	9.34	447	13	
衛生局	6796	1136	2113	10,045	2334	100.00	0	-	0	-	2,334	6592	8,926	88.86	2.31	1,119	11.14	1,117	2	
環境保護局	7397	1185	3610	12,192	4124	99.49	21	0.51	0	-	4,145	6618	10,763	88.28	1.86	1,429	11.72	1,406	23	
地政局	3809	524	816	5,149	2090	99.10	19	0.90	0	-	2,109	2571	4,680	90.89	1.86	469	9.11	467	2	
經濟發展局	6381	590	1288	8,259	1806	99.67	6	0.33	0	-	1,812	5758	7,570	91.66	1.95	689	8.34	681	8	
新聞局	535	71	134	740	113	99.12	1	0.88	0	-	114	526	640	86.49	1.79	100	13.51	100	0	
主計處	706	104	145	955	156	100.00	0	-	0	-	156	687	843	88.27	1.95	112	11.73	112	0	
人事處	863	162	166	1,191	322	100.00	0	-	0	-	322	761	1,083	90.93	1.66	108	9.07	108	0	
研考會	1094	169	205	1,468	205	100.00	0	-	0	-	205	1117	1,322	90.05	1.53	146	9.95	146	0	
政風處	603	76	157	836	210	100.00	0	-	0	-	210	522	732	87.56	1.98	104	12.44	104	0	
勞工局	3830	515	1667	6,012	2079	99.90	2	0.10	0	-	2,081	3443	5,524	91.88	1.72	488	8.12	485	3	
水利局	7133	1016	2419	10,568	3381	100.00	0	-	0	-	3,381	5954	9,335	88.33	2.21	1,233	11.67	1,207	26	
地方稅務局	11,229	1,230	5,361	17,820	7,556	100.00	1	-	0	-	7,557	9,215	16,772	94.12	1.04	1,048	5.88	1,047	1	
農業局	3389	397	848	4,634	1535	99.14	11	0.71	0	-	1,546	2685	4,231	91.30	2.06	403	8.70	396	7	
交通局	3392	376	1014	4,782	1282	98.97	3	0.23	0	-	1,285	3141	4,426	92.56	1.64	356	7.44	351	5	
觀光旅遊局	1284	250	502	2,036	658	99.84	0	-	0	-	658	1116	1,774	87.13	2.51	262	12.87	255	7	
法制局	2253	202	687	3,142	686	100.00	0	-	0	-	686	2235	2,921	92.97	1.33	221	7.03	221	0	
消防局	5829	387	363	6,579	675	99.74	2	0.30	0	-	677	4866	5,543	84.25	1.77	1,036	15.75	1,036	0	
文化局	1210	212	777	2,199	700	99.80	11	1.55	0	-	711	1274	1,985	90.27	1.67	214	9.73	212	2	
客委會	403	46	75	524	66	100.00	0	-	0	-	66	397	463	88.36	1.57	61	11.64	61	0	
都市發展局	17566	1578	3502	22,646	7428	99.56	39	0.52	0	-	7,467	13021	20,488	90.47	1.95	2,158	9.53	2,145	13	
原民會	934	158	258	1,350	366	99.02	0	-	0	-	366	830	1,196	88.59	2.74	154	11.41	153	1	
運動局	1520	298	492	2,310	758	100.00	1	0.13	0	-	759	1240	1,999	86.54	2.25	311	13.46	284	27	

二、區公所

起迄日期：111/06/01 至 111/06/30

	應辦公文				已辦結公文統計											待辦公文統計							
	本月份 新收件數	截至上月 待辦件數	本月創稿 數	合計 (1)+(2)+(3)	發文統計						小計 (5)+(6)+(7)	存查件數 (9)	辦結公文合計 (8)+(9)		發文平均 使用日數 (11)	待辦公文統計 (4)-(10)		未逾辦理 期限待辦 件數 (13)	已逾辦理 期限待辦 件數 (14)				
					6日以內(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結				件數	%		件數	%			件數	%	件數	%
					件數	%	件數	%	件數	%													
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)	(7)	(7)/(8)	(8)	(9)	(10)	(10)/(4)	(11)	(12)	(12)/(4)	(13)	(14)					
合計	45,097	4,502	12,142	61,741	19,456	99.96	8	0.04	0	-	19,464	36,507	55,971	90.65	1.45	5,770	9.35	5,761	9				
中區區公所	1013	73	240	1,326	325	100.00	0	-	0	-	325	874	1,199	90.42	1.08	127	9.58	126	1				
東區區公所	1235	144	258	1,637	545	100.00	0	-	0	-	545	950	1,495	91.33	1.41	142	8.67	141	1				
西區區公所	1477	127	353	1,957	550	100.00	0	-	0	-	550	1225	1,775	90.70	1.26	182	9.30	182	0				
南區區公所	1457	137	326	1,920	575	100.00	0	-	0	-	575	1157	1,732	90.21	1.57	188	9.79	188	0				
北區區公所	1653	189	585	2,427	931	100.00	0	-	0	-	931	1294	2,225	91.68	1.73	202	8.32	202	0				
西屯區公所	2148	195	602	2,945	1116	100.00	0	-	0	-	1,116	1632	2,748	93.31	1.7	197	6.69	197	0				
南屯區公所	1965	126	462	2,553	892	100.00	0	-	0	-	892	1460	2,352	92.13	1.28	201	7.87	201	0				
北屯區公所	2628	319	656	3,603	1287	100.00	0	-	0	-	1,287	2029	3,316	92.03	1.64	287	7.97	287	0				
豐原區公所	1867	184	667	2,718	947	100.00	0	-	0	-	947	1590	2,537	93.34	1.42	181	6.66	181	0				
大里區公所	1882	189	535	2,606	759	100.00	0	-	0	-	759	1537	2,296	88.10	1.53	310	11.90	310	0				
太平區公所	2280	196	738	3,214	1068	100.00	0	-	0	-	1,068	1889	2,957	92.00	1.3	257	8.00	257	0				
清水區公所	1638	132	384	2,154	767	99.87	1	0.13	0	-	768	1217	1,985	92.15	1.18	169	7.85	169	0				
沙鹿區公所	1473	124	542	2,139	576	100.00	0	-	0	-	576	1333	1,909	89.25	0.98	230	10.75	230	0				
大甲區公所	1475	142	490	2,107	724	100.00	0	-	0	-	724	1194	1,918	91.03	1.39	189	8.97	189	0				
東勢區公所	1424	161	284	1,869	573	100.00	0	-	0	-	573	1089	1,662	88.92	1.63	207	11.08	207	0				
梧棲區公所	1339	176	420	1,935	578	100.00	0	-	0	-	578	1183	1,761	91.01	1.39	174	8.99	174	0				
烏日區公所	1524	137	376	2,037	617	100.00	0	-	0	-	617	1176	1,793	88.02	1.47	244	11.98	244	0				
神岡區公所	1484	117	283	1,884	621	100.00	0	-	0	-	621	1079	1,700	90.23	1.58	184	9.77	184	0				
大肚區公所	1301	156	231	1,688	430	100.00	0	-	0	-	430	1093	1,523	90.23	1.27	165	9.77	165	0				
大雅區公所	1706	171	560	2,437	828	100.00	0	-	0	-	828	1379	2,207	90.56	0.97	230	9.44	230	0				
后里區公所	1472	184	400	2,056	636	100.00	0	-	0	-	636	1164	1,800	87.55	1.53	256	12.45	256	0				
霧峰區公所	1534	160	711	2,405	707	100.00	0	-	0	-	707	1516	2,223	92.43	1.54	182	7.57	182	0				
潭子區公所	1427	140	462	2,029	713	100.00	0	-	0	-	713	1154	1,867	92.02	1.15	162	7.98	162	0				
龍井區公所	1451	167	298	1,916	625	100.00	0	-	0	-	625	1146	1,771	92.43	1.51	145	7.57	145	0				
外埔區公所	1219	122	174	1,515	388	100.00	0	-	0	-	388	977	1,365	90.10	1.62	150	9.90	150	0				
和平區公所	1605	192	499	2,296	709	99.02	7	0.98	0	-	716	1279	1,995	86.89	2.05	301	13.11	298	3				
石岡區公所	1048	88	174	1,310	312	100.00	0	-	0	-	312	863	1,175	89.69	1.22	135	10.31	134	1				
大安區公所	1105	119	173	1,397	281	100.00	0	-	0	-	281	928	1,209	86.54	1.7	188	13.46	188	0				
新社區公所	1267	135	259	1,661	376	100.00	0	-	0	-	376	1100	1,476	88.86	1.81	185	11.14	182	3				

肆、人民陳情案件管制情形

一、本府及市長室交辦(一級機關及所屬機關)

資料期間：111年06月01日至111年06月30日

資料下載日期：111年07月5日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	臺中捷運股份有限公司
受理情形·上月累積	408	0	11	0	5	43	28	16	90	9	12	2	12	18	59	8	21	22	2	25	3	1	19	0	0	1	0	0	0	1	0
·本月件數	97	0	2	2	0	6	10	3	21	2	8	0	10	2	8	0	4	4	1	9	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
·累計	505	0	13	2	5	49	38	19	111	11	20	2	22	20	67	8	25	26	3	34	4	1	23	0	0	1	0	0	0	1	0
資料來源·本府	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·市長室	94	0	2	2	0	6	10	3	19	2	8	0	10	2	7	0	4	4	1	9	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
已結																															
合計	74	0	1	2	0	4	8	2	14	2	4	0	9	1	8	0	4	3	0	7	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
依限	71	0	1	2	0	4	6	2	13	2	4	0	9	1	8	0	4	3	0	7	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
逾限	3	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
占受理件數百分比	76.29	0.00	50.00	100.00	0.00	66.67	80.00	66.67	66.67	100.00	50.00	0.00	90.00	50.00	100.00	0.00	100.00	75.00	0.00	77.78	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結																															
合計	23	0	1	0	0	2	2	1	7	0	4	0	1	1	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未逾限	20	0	1	0	0	2	2	1	7	0	3	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已逾限	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式																															
·適當處理	68	0	1	0	0	4	8	2	14	2	4	0	9	0	8	0	4	2	0	7	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
·轉權責機關處理	4	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
·不予處理(存查)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

本府及市長室交辦(區公所)

資料期間：111年06月01日至111年06月30日

資料下載日期：111年07月5日

項目	總計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形·上月累積	19	0	4	1	0	3	0	0	1	0	3	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0
·本月件數	12	0	3	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
·累計	31	0	7	1	0	3	0	0	1	0	5	1	0	1	2	0	1	0	4	0	0	0	0	0	3	0	2	0	0
資料來源·本府	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·市長室	11	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
已結																													
合計	11	0	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
依限	11	0	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
占受理件數百分比	91.67	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結																													
合計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未逾限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式																													
·適當處理	10	0	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
·轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·不予處理(存查)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

二、服務中心受理(一級機關及所屬機關)

資料期間：111年06月01日至111年06月30日

資料下載日期：111年07月5日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	臺中捷運股份有限公司
受理情形·上月累積	313	1	3	0	5	103	6	22	10	0	1	0	3	10	116	2	5	8	2	3	3	0	7	0	1	0	2	0	0	0	0
·本月件數	69	0	0	0	1	24	0	3	0	1	0	0	0	7	26	0	0	4	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1
·累 計	382	1	3	0	6	127	6	25	10	1	1	0	3	17	142	2	5	12	2	3	3	0	9	0	1	0	2	0	0	0	1
已結																															
合 計	38	0	0	0	1	12	0	2	0	0	0	0	0	6	13	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1
依 限	38	0	0	0	1	12	0	2	0	0	0	0	0	6	13	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1
逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
占受理件數百分比	55.07	0.00	0.00	0.00	100.00	50.00	0.00	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.71	50.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
未結																															
合 計	31	0	0	0	0	12	0	1	0	1	0	0	0	1	13	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未逾限	31	0	0	0	0	12	0	1	0	1	0	0	0	1	13	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式																															
·適當處理	13	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	4	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
·轉權責機關處理	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
·不予處理(存查)	21	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

服務中心受理(區公所)

資料期間：111年06月01日至111年06月30日

資料下載日期：111年07月5日

項目	總計	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市		
		中區公所	東區公所	西區公所	南區公所	北區公所	西屯區公所	南屯區公所	北屯區公所	豐原區公所	大里區公所	太平區公所	清水區公所	沙鹿區公所	大甲區公所	東勢區公所	梧棲區公所	烏日區公所	神岡區公所	大肚區公所	大雅區公所	后里區公所	霧峰區公所	潭子區公所	龍井區公所	外埔區公所	石岡區公所	大安區公所
受理情形·上月累積	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
·本月件數	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·累計	6	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
已結	合計	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依限	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

三、市政信箱受理(一級機關及所屬機關)

資料期間：111年06月01日至111年06月30日

資料下載日期：111年07月5日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	臺中捷運股份有限公司	
受理情形·上月累積	17592	21	182	23	712	443	1346	1978	2100	202	368	130	296	321	3650	195	2885	2061	58	188	50	30	161	2	16	1	28	8	6	121	10	
·本月件數	4201	1	113	0	219	70	392	370	396	50	100	25	88	99	763	34	782	554	9	38	16	4	35	0	6	1	9	1	3	20	3	
·累 計	21793	22	295	23	931	513	1738	2348	2496	252	468	155	384	420	4413	229	3667	2615	67	226	66	34	196	2	22	2	37	9	9	141	13	
資料來源·陳情整合平台	4201	1	113	0	219	70	392	370	396	50	100	25	88	99	763	34	782	554	9	38	16	4	35	0	6	1	9	1	3	20	3	
已結	合 計	3194	1	109	0	195	59	332	334	271	38	64	23	74	74	488	27	597	385	8	26	15	4	32	0	5	1	9	1	2	17	3
	依 限	3146	1	109	0	194	59	304	328	260	37	63	23	74	74	488	27	597	385	8	26	15	4	32	0	5	1	9	1	2	17	3
	逾 限	48	0	0	0	1	0	28	6	11	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	76.03	100.00	96.46	0.00	89.04	84.29	84.69	90.27	68.43	76.00	64.00	92.00	84.09	74.75	63.96	79.41	76.34	69.49	88.89	68.42	93.75	100.00	91.43	0.00	83.33	100.00	100.00	100.00	66.67	85.00	100.00
未結	合 計	1007	0	4	0	24	11	60	36	125	12	36	2	14	25	275	7	185	169	1	12	1	0	3	0	1	0	0	0	1	3	0
	未逾限	997	0	4	0	24	11	53	34	125	12	36	2	14	25	275	7	185	168	1	12	1	0	3	0	1	0	0	0	1	3	0
	已逾限	10	0	0	0	0	0	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	·適當處理	3096	1	109	0	191	57	321	323	269	34	64	23	74	69	485	26	570	384	8	26	13	4	10	0	5	0	9	1	2	15	3
	·轉權責機關處理	90	0	0	0	3	2	11	11	2	4	0	0	5	3	0	24	1	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	2	0
	·不予處理(存查)	8	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
上月未結	結 清	1889	0	30	1	35	37	101	52	211	18	49	11	27	23	320	16	738	190	1	15	0	1	2	0	1	0	2	0	1	6	1
	未 結	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鼓勵件數	15	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	4	1	3	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

市政信箱受理(區公所)

資料期間：111年06月01日至111年06月30日

資料下載日期：111年07月5日

項目	總計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所	
受理情形·上月累積	1536	10	21	95	32	34	83	46	56	144	150	117	47	93	36	22	61	64	83	14	50	30	36	60	95	27	11	7	12	
·本月件數	339	0	7	6	13	7	18	14	20	29	25	21	22	20	3	3	11	12	19	7	23	6	7	21	13	7	4	0	1	
·累計	1875	10	28	101	45	41	101	60	76	173	175	138	69	113	39	25	72	76	102	21	73	36	43	81	108	34	15	7	13	
資料來源·陳情整合平台	339	0	7	6	13	7	18	14	20	29	25	21	22	20	3	3	11	12	19	7	23	6	7	21	13	7	4	0	1	
已結	合計	299	0	7	4	12	6	17	14	17	26	20	18	22	19	3	3	10	10	12	6	20	6	5	19	12	6	4	0	1
	依限	298	0	7	4	12	6	17	14	17	26	19	18	22	19	3	3	10	10	12	6	20	6	5	19	12	6	4	0	1
	逾限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	88.20	0.00	100.00	66.67	92.31	85.71	94.44	100.00	85.00	89.66	80.00	85.71	100.00	95.00	100.00	100.00	90.91	83.33	63.16	85.71	86.96	100.00	71.43	90.48	92.31	85.71	100.00	0.00	100.00
未結	合計	40	0	0	2	1	1	1	0	3	3	5	3	0	1	0	0	1	2	7	1	3	0	2	2	1	1	0	0	0
	未逾限	40	0	0	2	1	1	1	0	3	3	5	3	0	1	0	0	1	2	7	1	3	0	2	2	1	1	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	290	0	7	4	12	6	17	14	17	26	20	18	18	19	3	2	10	10	11	6	18	6	5	19	11	6	4	0	1
	·轉權責機關處理	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上月未結	結清	96	2	0	4	0	4	5	2	8	8	5	6	2	8	6	2	5	5	1	3	3	3	0	6	7	0	0	0	1
	未結	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	5	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

四、1999 話務中心受理(一級機關及所屬機關)

資料期間：111 年 06 月 01 日至 111 年 06 月 30 日

資料下載日期：111 年 07 月 5 日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	臺中捷運股份有限公司	
受理情形·上月累積	41344	34	550	63	1003	1663	4720	8020	3384	675	738	249	555	496	5546	322	7437	4285	160	260	117	96	384	2	4	8	316	6	10	189	52	
·本月件數	9295	10	679	8	215	214	800	954	540	134	112	39	100	108	780	53	3597	723	21	24	19	10	56	0	4	0	58	0	1	30	6	
·累 計	50639	44	1229	71	1218	1877	5520	8974	3924	809	850	288	655	604	6326	375	11034	5008	181	284	136	106	440	2	8	8	374	6	11	219	58	
已結	合 計	7500	10	666	7	179	185	653	871	310	112	77	33	76	85	508	34	2966	524	18	17	19	7	55	0	4	0	55	0	1	23	5
	依 限	7440	10	666	7	179	185	610	865	304	111	75	33	76	84	508	34	2966	524	17	17	19	7	55	0	4	0	55	0	1	23	5
	逾 限	60	0	0	0	0	0	43	6	6	1	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	80.69	100.00	98.09	87.50	83.26	86.45	81.63	91.30	57.41	83.58	68.75	84.62	76.00	78.70	65.13	64.15	82.46	72.48	85.71	70.83	100.00	70.00	98.21	0.00	100.00	0.00	94.83	0.00	100.00	76.67	83.33
未結	合 計	1795	0	13	1	36	29	147	83	230	22	35	6	24	23	272	19	631	199	3	7	0	3	1	0	0	0	3	0	0	7	1
	未逾限	1773	0	13	1	36	29	137	75	228	22	34	6	24	23	272	19	631	199	2	7	0	3	1	0	0	0	3	0	0	7	1
	已逾限	22	0	0	0	0	0	10	8	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	7176	10	663	1	175	147	569	818	307	85	77	31	76	77	492	34	2959	503	18	17	19	7	4	0	4	0	55	0	1	22	5
	·轉權責機關處理	273	0	2	6	4	38	84	44	3	27	0	2	0	6	0	0	5	0	0	0	0	51	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	·不予處理(存查)	51	0	1	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	2	16	0	2	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	68	0	1	0	0	1	0	11	0	0	0	0	1	1	6	5	3	12	0	1	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

1999 話務中心受理(區公所)

資料期間：111 年 06 月 01 日至 111 年 06 月 30 日

資料下載日期：111 年 07 月 5 日

項目	總計	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市				
		中區公所	東區公所	西區公所	南區公所	北區公所	西屯區公所	南屯區公所	北屯區公所	豐原區公所	大里區公所	太平區公所	清水區公所	沙鹿區公所	大甲區公所	東勢區公所	梧棲區公所	烏日區公所	神岡區公所	大肚區公所	大雅區公所	后里區公所	霧峰區公所	潭子區公所	龍井區公所	外埔區公所	石岡區公所	大安區公所	新社區公所	
受理情形·上月累積	3248	22	99	87	47	101	146	112	151	281	315	262	132	187	70	59	103	140	91	75	234	67	74	140	133	51	28	17	24	
·本月件數	622	4	12	13	14	20	27	30	21	69	49	53	28	23	7	9	27	37	18	12	37	16	14	40	23	4	4	2	9	
·累 計	3870	26	111	100	61	121	173	142	172	350	364	315	160	210	77	68	130	177	109	87	271	83	88	180	156	55	32	19	33	
已結	合 計	561	4	11	11	14	16	27	30	12	64	39	48	28	21	6	9	25	35	14	12	34	13	13	38	22	2	3	2	8
	依 限	561	4	11	11	14	16	27	30	12	64	39	48	28	21	6	9	25	35	14	12	34	13	13	38	22	2	3	2	8
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	90.19	100.00	91.67	84.62	100.00	80.00	100.00	100.00	57.14	92.75	79.59	90.57	100.00	91.30	85.71	100.00	92.59	94.59	77.78	100.00	91.89	81.25	92.86	95.00	95.65	50.00	75.00	100.00	88.89
未結	合 計	61	0	1	2	0	4	0	9	5	10	5	0	2	1	0	2	2	4	0	3	3	1	2	1	2	1	0	1	
	未逾限	60	0	1	2	0	4	0	9	5	9	5	0	2	1	0	2	2	4	0	3	3	1	2	1	2	1	0	1	
	已逾限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	·適當處理	538	4	11	11	14	16	27	30	12	62	38	48	27	20	5	8	21	35	14	12	29	9	12	38	20	2	3	2	8
	·轉權責機關處理	21	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	1	4	0	0	0	5	4	0	0	2	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關及所屬機關)

資料期間：111年06月01日至111年06月30日

資料下載日期：111年07月5日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	臺中捷運股份有限公司
受理情形·上月累積	2349	1	28	0	30	38	44	312	104	9	13	4	30	10	1293	296	43	39	8	11	4	0	4	0	0	0	1	1	2	23	1
·本月件數	113	0	1	0	5	5	3	7	18	0	2	0	3	6	31	8	16	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
·累計	2462	1	29	0	35	43	47	319	122	9	15	4	33	16	1324	304	59	44	8	13	4	0	4	0	0	0	1	1	3	23	1
資料來源·總統府	29	0	0	0	3	0	1	0	4	0	0	0	1	5	7	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·行政院	75	0	1	0	2	5	2	6	10	0	2	0	1	0	23	8	8	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
·監察院	8	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·其他	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	83	0	1	0	4	4	2	6	13	0	2	0	2	4	17	8	14	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
依限	83	0	1	0	4	4	2	6	13	0	2	0	2	4	17	8	14	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
占受理件數百分比	73.45	0.00	100.00	0.00	80.00	80.00	66.67	85.71	72.22	0.00	100.00	0.00	66.67	66.67	54.84	100.00	87.50	80.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合計	30	0	0	0	1	1	1	1	5	0	0	0	1	2	14	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
未逾限	30	0	0	0	1	1	1	1	5	0	0	0	1	2	14	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式·適當處理	78	0	1	0	4	1	2	5	13	0	2	0	2	3	17	8	14	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·轉權責機關處理	5	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)

資料期間：111年06月01日至111年06月30日

資料下載日期：111年07月5日

項目	總計	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市		
		中區公所	東區公所	西區公所	南區公所	北區公所	西屯區公所	南屯區公所	北屯區公所	豐原區公所	大里區公所	太平區公所	清水區公所	沙鹿區公所	大甲區公所	東勢區公所	梧棲區公所	烏日區公所	神岡區公所	大肚區公所	大雅區公所	后里區公所	霧峰區公所	潭子區公所	龍井區公所	外埔區公所	石岡區公所	大安區公所	新社區公所
受理情形·上月累積	557	1	0	0	0	0	1	0	1	1	509	6	1	2	0	1	0	4	0	0	1	0	27	0	0	0	2	0	0
·本月件數	7	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·累計	564	1	0	0	1	0	1	0	1	1	512	8	1	2	0	1	0	4	0	1	1	0	27	0	0	0	2	0	0
資料來源·總統府	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·行政院	7	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·監察院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合計	4	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
依限	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
占受理件數百分比	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.67	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合計	3	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未逾限	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	4	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

