

111年7月列管案件月報



臺中市政府
研究發展考核委員會
Research, Development and Evaluation Commission,
Taichung City Government

目 錄

概述.....	1
壹、市政會議指示事項辦理情形	3
貳、府列管標案辦理情形	28
府列管標案	28
(一) 學校工程	28
(二) 道路橋梁工程	36
(三) 交通工程	42
(四) 水利工程	45
(五) 水土保持工程	53
(六) 公有建築工程	53
(七) 環保工程	69
(八) 景觀及綠化工程	70
(九) 觀光遊憩工程	72
(十) 重劃工程區段徵收工程	74
(十一) 災修工程	76
(十二) 其他(財務及勞務採購案用).....	76
參、一般公文處理時效.....	120
一、一級機關	120
二、區公所	121
肆、人民陳情案件管制情形	122
一、本府及市長室交辦(一級機關-含所屬機關).....	122

本府及市長室交辦(區公所)	123
二、服務中心受理(一級機關-含所屬機關).....	124
服務中心受理(區公所)	125
三、市政信箱受理(一級機關-含所屬機關).....	126
市政信箱受理(區公所)	127
四、1999 話務中心受理(一級機關-含所屬機關).....	128
1999 話務中心受理(區公所)	129
五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關-含所屬機關).....	130
總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)	131

概述

壹、市政會議指示事項辦理情形

111 年 7 月份各機關市政會議辦理情形如案件一覽表，詳 P3~P27。

貳、府列管標案辦理情形

府列管標案：

111 年 7 月份總計列管 477 案，進度符合者計 442 案；進度落後者計 19 案；解除列管者計 16 案。

12 類列管標案落後件數及比率如下表，各標案截至 111 年度 7 月份辦理情形詳見 P28~P119。

111 年 7 月府列管標案落後比率統計表

工程類別	學校工程	道路橋梁工程	交通工程	水利工程	水土保持工程	公有建築工程	環保工程	景觀及綠化工程	觀光遊憩工程	重劃工程區段徵收工程	災修工程	其他類(財物及勞務採購)	合計
落後件數(A)	1	4	0	1	0	7	0	2	0	0	0	4	19
落後件數比率(A/B)	1.96%	10.53%	0.00%	3.13%	0.00%	10.00%	0.00%	18.18%	0.00%	0.00%	0.00%	1.63%	3.98%
總件數(B)	51	38	8	32	2	70	1	11	7	12	0	245	477
占整體落後比率	5.26%	21.05%	0.00%	5.26%	0.00%	36.84%	0.00%	10.54%	0.00%	0.00%	0.00%	21.05%	100.00%

參、一般公文處理時效

一、111 年 7 月份一級機關發文平均使用日數為 1.78 天，詳見 P120。

二、111 年 7 月份區公所發文平均使用日數為 1.54 天，詳見 P121。

肆、人民陳情案件管制情形

111 年 7 月新收案件數共受理 1 萬 3,343 件，較 6 月受理件數 1 萬 4,757 件，減少 9.58%。陳情案件報表包含下列五大項：

一、本府及市長室交辦：

共受理 104 件，無逾限未結案件，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P122~P123。

二、服務中心受理：

共受理 72 件，逾限未結案件共計 1 件，逾限未結案比率 1.39%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P124~P125。

三、市政信箱受理：

共受理 4,440 件，逾限未結案件共計 9 件，逾限未結案比率 0.20%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P126~P127。

四、1999 話務中心受理：

共受理 8,655 件，逾限未結案件共計 26 件，逾限未結案比率 0.30%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P128~P129。

五、總統府、行政院等上級機關交辦：

共受理 72 件，逾限未結案件共計 1 件，逾限未結案比率 1.39%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P130~P131。

壹、市政會議指示事項辦理情形

臺中市政府第 538 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 07 月 05 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	教育部 6 月 30 日公布「111 年師鐸獎」獲獎名單，本市獲獎者分別為：光明國中胡金枝校長、大智國小鄭麗娟校長、富春國小李秀櫻校長、翁子國小楊宗榮主任、臺中女中劉姝言老師、啟聰學校詹麗慧老師。每一位好老師都是學生生命中的貴人，本人在此代表市府及市民恭喜得獎的老師，也感謝本市全體師長們對教育領域付出的心力。	本府各機關	01	遵照辦理。
2	本市「清涼安心學習計畫」推動「班班有冷氣」政策，全市 319 所公立高中以下學校，總計 2 萬 870 臺冷氣已全部裝設完畢，為孩子打造優質的學習環境。此外，由於公立國中小學為義務階段教育，學校冷氣電費及維護費由政府全額補助，不會另外向學生收費。	本府各機關	02	遵照辦理。
3	據中央監測空氣品質資料，上半年本市 PM2.5 平均值 14.1 微克/立方公尺，比去年同期 20 微克改善了 5.9 微克，也低於全國測站平均值 14.7 微克，更是自民國 95 年以來首度低於 15 微克/立方公尺的	環境保護局	03	一、依據環保署資料顯示，本市上半年（1~6 月）PM2.5 平均值為 14.1 微克，為歷史以來最低，去年同期減少 7.5 微克；在空氣品質不良（AQI>100）天數方面，截至今年上半

臺中市政府第 538 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 07 月 05 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	好成績，下半年市府將持續努力，今年度有望達成全年均符合空氣品質標準(年均值 15 微克/立方公尺)的目標。另外，在空氣品質不良(AQI>100)天數方面，截至今年 6 月累積為 6 天，比去年同期的 17 天減少了 11 天，感謝市民朋友與市府各局處共同努力，創下臺中市空品歷史新紀錄。接下來市府仍將持續從多方面著手，例如 iBike 站點由 329 站增加至目前 1,329 站；電動公車數量超過 200 臺，為全國最多；捷運綠線開通以來已累積運量超過 800 萬人次，各項政策均以積極改善本市空氣品質為目標，讓市民呼吸新鮮空氣、維護市民健康。			年累積為 6 天，比去年同期的 17 天減少了 11 天。 二、為持續維持本市符合國家空氣品質標準，本市今年下半年將擴大應用智慧監控及科技執法，增加管制措施執行效率與成效，並持續落實藍天白雲行動計畫，包括制定重大空污自治條例、修訂臺中市空氣品質惡化防制措施、加強管制台中火力發電廠，成立專案小組深度稽查重大固定污染源、修訂電力業第 4 次加嚴標準管制燃氣與汽電共生機組、推動鍋爐加嚴標準、環評導入空污季減排、工地周邊道路揚塵防制 100%；另鼓勵老舊機車汰換補助、推廣電動車輛充換電站、企業環保車隊、運用智慧科技稽查與智慧監控、公共工程加裝 CCTV 及微型感測器、輔導餐飲業油煙、推廣環保祭祀、改用益菌肥翻耕、加強洗掃街、智慧停車雲端系統、電動公車及機車倍增、鼓勵大眾運輸工

臺中市政府第 538 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 07 月 05 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				具、ibike 倍增等對策，並精進相關管制措施，如訂定加嚴排放標準，以督促固定污染源加速減排，提高電動機車補助及推動住商部門節電。
4	為提高疫苗覆蓋率，市府於 6 月 22-23 日再度開設快打站，為 65 歲以上長者及 55 歲以上原住民長者提供第四劑疫苗注射服務，開設 2 天接種超過 11 萬人次，因此於 7 月 5-7 日再次開設，全市估計超過 7 萬人符合接種資格。此外，本次特別啟動優化措施提升快打站舒適度，包括向學校洽借有空調的禮堂、體育館，搭配停車方便的平面場地，並在戶外等待空間搭設遮陽棚、增設水冷扇，提供舒適等候空間。	本府各機關	04	遵照辦理。
5	針對今日民政局專案報告「民政局：臺中首創快打站・防疫關懷不間斷」，疫情自爆發以來已超過 2 年，市府團隊、醫護人員等對防疫工作均全力以赴，除了首創全國開設快打站，並積極提高疫苗覆蓋率，本市長者第四劑及 5-11 歲兒	本府各機關	05	遵照辦理。

臺中市政府第 538 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 07 月 05 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	童接種率均為六都第一，且針對高風險族群廣發快篩試劑，貼心便民。據遠見雜誌調查，本市醫療衛生滿意度超過 80%，聯合報民調防疫滿意度更達 90.9%，可見大家的努力深獲市民肯定；有鑑於疫情雖已從高原期緩降，但仍未停止，因此仍籲請市民持續落實防疫措施，保持社交距離，勤洗手並配戴好口罩，大家一起努力守護臺中。			

臺中市政府第 539 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 07 月 12 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	之前因疫情嚴峻，多數會議均採取線上方式進行；目前本市疫情已下降並呈現平緩趨勢，因此將逐步恢復實體會議進行。	本府各機關	01	遵照辦理。
2	今日受獎者為吳武憲教練率領的團隊－藝術麵包選手徐紹桓(臺中市民)、甜麵包選手李忠威、法國長棍麵包與歐式特色麵包選手武子靖，在被譽為烘焙界的奧斯卡金像獎－「2022 路易樂斯福世界盃麵包大賽」中擊敗其他 10 國好手，為臺灣首奪團體賽總冠軍，非常不容易，恭喜他們榮獲佳績，為國爭光。	本府各機關	02	遵照辦理。
3	「111 年全國中等學校運動會」因應疫情分三階段舉行，目前已傳來捷報，第一階段(7 月 1-6 日)空手道、跆拳道、羽球、桌球及輕艇(龍舟)項目，臺中市學校代表隊累計榮獲 55 金、47 銀及 49 銅，金牌數及總獎牌數暫居全國第一，戰果輝煌；第二階段將於 7 月 15-20 日登場，競賽項目有田徑、游泳、角力、木球和自由車公路賽及登山賽，請協助臺中市代表隊再接再厲、爭取佳績。	教育局	03	「111 年全國中等學校運動會」刻正進行第二階段賽事(7 月 15 至 20 日)田徑、游泳、角力、自由車(公路賽、計時賽、登山賽)及木球種類，臺中市學校代表隊截至 7 月 19 日已累計榮獲 101 金、87 銀及 108 銅，金牌數及總獎牌數暫居全國第一，戰果輝煌；第三階段將於 7 月 23 至 27 日登場，競賽項目有體操、軟式網球、拳擊、擊劍及卡巴迪，擬持續為本市選手服務，爭取佳績。

臺中市政府第 539 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 07 月 12 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
4	「2023 年 3 月世界棒球經典賽」將於臺中洲際棒球場舉行，全球只有 4 座城市（臺中、東京、鳳凰城、邁阿密）具有主辦權；本次也是我國繼 2013 年後再度爭取到主辦權！屆時勢必帶動全國棒球熱潮，市府將全力以赴做好準備，歡迎球迷為臺灣英雄們加油，敬請各界期待。	運動局	04	本局已先行與中華民國棒球協會聯繫，現國際棒壘球總會(WBSC)已公布賽程，將於 2023 年 3 月 8 日至 13 日在本市洲際棒球場舉行，後續將與相關單位及中華民國棒球協會等，進行各項籌辦及跨局處協商會議，且此次賽會自 2013 年以來第二次於本市辦理，為能夠讓本市棒球之都美名揚名國際，本局將全力籌辦，除幫助中華隊選手再創佳績，亦會結合本府各局處行銷及強化市容，使每位來到本市進行賽事隊職員和教練選手們，賓至如歸。
5	針對今日勞工局「青秀樂臺中・畢業即就業」專案報告，我們重視青年的創業與就業，因此於經發局、勞工局分別成立產業及青年發展科、青年事務股，提供青年專責的創業與就業輔導，協助他們早日穩定職涯，近幾年成效輝煌，從今日的簡報可看到具體數據，本市 25-29 歲的青年就業群，失業率為六都最低，15-24 歲失業率則為六都第四低；除此之外，在疫情肆虐的這幾年，	勞工局	05	一、本局相當重視青年創業與就業，爰於 108 年 7 月成立青年事務股，持續推動以下相關業務： (一)持續推動青年一站式創業服務：本局於 109 年成立「青年一站式創業服務站」，提供一對一創業協助，讓創業者獲得合適之創業培力與資源轉介；111 年迄今受理青年創業基礎諮詢共計 76 人次、專家學者輔導計 109 人次，並提供勞工局創業

臺中市政府第 539 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 07 月 12 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	大環境受到相當大的影響，但本市青年勞動參與率卻仍逐年增加，是相當不容易的成績，未來我們仍會精進對青年就業與創業的服務，落實讓青年畢業即接軌就業之目標。			貸款及利息補貼等創業資源轉介及辦理 7 場創業培力講座、3 場創業資源對接媒合會，另亦與本市大專院校創業育成單位合作辦理 10 場好樣市集，持續培力本市青年順利創業。 (二)推動光復新村、審計新村青創基地：目前兩基地進駐總人數為 78 人，由本局提供競爭型創業獎勵、租金減免及顧問輔導等創業協助措施，迄今已輔導 55 位青年參加創業競賽獲獎、23 位青年取得中央或地方創業補助計畫、26 位青年取得專利商標。 (三)活化歷史建築第四市場：歷史建築「第四市場」於 110 年 12 月 4 日由本局委託民間單位開幕營運，不定期舉辦歷史文化策展、漫畫及插畫主題性活動或在地青創市集，並結合漫插畫主題及在地農特產品進行商品販售與輕食餐飲服務。營運迄今，除搭配聖誕節及年節舉辦紫色

臺中市政府第 539 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 07 月 12 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				聖誕主題展、年貨小街系列活動，並策辦市場博物館—第四市場故事展、地方神醬展、慢慢台中動漫特展及印刷主題展，規劃每月主題活動舉辦主題青創市集，結合優質青年攤商，共同展售特色優質商品。 (四)辦理大專青年學生公部門暑期工讀：為扎根本市大專青年就業力，協助減輕家庭經濟壓力負擔，本局於暑假期間彙整本府各局處提供具學習性之公部門工讀機會。111 年共提供 370 個工讀名額，除讓學生可獲得實質薪資外，也可瞭解公部門運作及學習職場相關技能，累積服務民眾的應對經驗。 (五)辦理創新產業深度職場體驗活動：為協助 15 歲至 29 歲之青少年了解不同行業的基本技能及專業職能，本局擇定航太、綠能光電、手工具機及機械產業等辦理 3-5 天深度職場體驗。111 年預計辦理 30 梯次，每梯次 5 至 10 人參加。

臺中市政府第 539 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 07 月 12 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				二、另每逢畢業季，市民朋友尤其關切青年就業問題，為協助青年順利進入職場，本市就業服務處因應青年求職就業需求，推出「青秀樂台中就業成功」方案，除積極辦理客製化徵才活動，如「中市青年求職季・穩定就業 Follow Me」及「暑期就業好 FUN 心」，並輔以各項獎補助計畫，俾青年釐清職涯規劃及強化就業準備力，亦能兼顧穩定就業及領取就業獎勵金，以鼓勵本市青年穩定就業： (一)為協助青年順利進入職場，推出「青秀樂台中 就業成功」方案：針對青年「職涯探索」、「求職準備」及「就業媒合」階段，提供 9 項服務。 1. 職涯探索期：提供「職業適性診斷」、「職涯攻略卡」、「職業體驗活動」等服務，協助青年發掘自我職業性向及窺見未來職場面貌。 2. 求職準備期：提供「履歷健診」及「面試技巧指導」服務，提升青年

臺中市政府第 539 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 07 月 12 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				求職錄取率，並辦理「職場導航前進校園計畫」，俾青年了解產業趨勢。 3. 就業媒合期：提供「一站式青年就業服務」，推動「青年就業金安薪方案」，並針對青年求職潮辦理「專案徵才活動」。 (二)攜手企業助中市青年就業成功：市府為協助青年畢業即就業，111 年除積極推出「青秀樂台中 就業成功」方案，並積極於山、海、屯區辦理徵才活動，除於 6 月積極辦理「中市青年求職季・穩定就業 Follow Me」系列性徵才活動，於 7 月辦理「暑期就業好 FUN 心」系列性徵才活動，邀請大立光電、宏全國際及全家便利商店 38 家次廠商，提供 1,600 個職缺，助青年學子畢業即就業；另規劃 8 月於龍井、9 月於太平及清水辦理在地廠商聯合徵才活動、10 月辦理就業博覽會及 11 月辦理幸福職場廠商聯

臺中市政府第 539 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 07 月 12 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				合徵才活動，倘有就業需求青年可電洽本市就業服務處詢問，或至本市就業服務處官網查詢相關資訊，如有視訊設備需求也可就近向本市 23 個就業服務據點洽詢借用。 (三)提供就業促進獎補助，穩定求職者就業：搭配「獎勵青年就業計畫」，凡設籍本市 29 歲以下的青年，經推介就業滿一定期間，即可領取就業獎勵金，另針對低收、中低收入戶或須負擔學貸的青年，加碼補助，就業滿 6 個月最高可領 3 萬 5,000 元獎勵金，鼓勵青年穩定就業。111 年截至 6 月 30 日共計補助 682 人次。
6	今日教育局 2 件臨時墊付案係有關北屯區新設學校，因北屯區近幾年人口急速成長，已將近 30 萬人，當地居民對學校需求不斷增加，因此市府積極規劃成立新學校並向中央爭取補助。除了北屯區，也規劃於南屯區成立國中，惟中央較傾向設立萬和國中分校，但考量仍應	教育局	06	一、本局已規劃於南屯區文中 52 用地設立國中，並業經本府 112 年度重要施政計畫先期審查同意核列全案經費 1 億 4,400 萬元，且其中 111 年分年預算 1,000 萬元已奉准由本局以前年度基金賸餘款-留存項目項下支應。

臺中市政府第 539 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 07 月 12 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	獨立設校，因此會繼續請求中央同意並尋求立委的支持與協助，以滿足人口快速成長地區之學子就讀需求。			二、為減輕市府財政負擔，本局亦同步爭取教育部補助經費，惟經該部審查後，以 111 年 6 月 29 日臺教授國部字第 1110081299 號函復略以：「…雖貴局擬租用台糖土地設校，惟可租用面積僅 1.34 公頃，未符『國民小學及國民中學設施設備基準』之都市計畫內國中校地最小面積，爰不予補助」。 三、基於地方相當重視與企盼設立學校，倘因面積不足或中央現階段不予補助經費而延緩辦理，將影響溪西地區學生就近入學之權利。爰此，考量本案設校經費計 1 億 4,400 萬元業經本府同意核列，且其中 1,000 萬元亦已簽准由本局 111 年度預算額度內調整容納支應，故為儘速提供學生更優質之教育環境，本局刻正簽請市長同意即刻辦理新設校規劃設計事宜，本局將持續與教育部溝通協調並尋求立委支持及協助，以滿足學子就學需求。

臺中市政府第 540 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 07 月 19 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	聯勤招待所是全台保持最完整的美軍招待所，見證台美協防歷史，前任胡志強市長和時任立委的本人爭取國防部無償移撥作為社會福利設施用地，但因涉及老樹保護及文資審議而暫緩，本人上任後指示建設局及社會局積極因應推動，期間並聆聽樹木保護及文化團體、在地居民需求，調整規劃內容，終於取得各界共識，工程案也在 7 月 13 日順利決標，預計 8 月施工、113 年底完工，請相關機關掌握進度，完工後將可提供長者照護、婦女及嬰幼兒日間托育等，可望成為臺中市全新又獨具地方特色的社福基地。	建設局	01	本案工程招標已於 111 年 7 月 13 日決標予國緯營造股份有限公司，刻辦理訂約事宜，預計 8 月上旬完成訂約事宜；另已先行籌備開工作業，新工處預計 7 月底簽報市長確認動土典禮時間，8 月底辦理動土典禮，9 月正式開工，預計 113 年完工。
		社會局	01	本案工程招標於 111 年 6 月 24 日第 2 次上網公告，111 年 6 月 29 日開標，並於 111 年 7 月 5 日召開評選會議，已於 111 年 7 月 13 日決標予國緯營造股份有限公司、宏屋企業有限公司及致邦空調工程有限公司(共同投標)，刻辦理簽訂契約書中，另目前移請新工處(建工科)先行籌備開工作業，預計 8 月上旬簽報首長擇定開工典禮時間。
2	去(110)年元旦起本市推出全國最優惠的「市民限定」雙十公車政策，市民綁定悠遊卡片後，搭乘公車 10 公里內免費，超過 10 公里無論路程多遠，車資最多只收 10 元，並限定優惠對象為臺中市	交通局	02	一、市民限定乘車優惠自 110 年 1 月 1 日起實施，符合申請資格的民眾可持身分證件及電子票證進行綁定，即可續享雙十公車優惠；目前仍維持 94 處申請地點提供綁卡服務，平

臺中市政府第 540 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 07 月 19 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	民，讓市府資源得到更有效的運用。本項政策讓偏鄉的學生及長輩通學、就醫、訪友更方便，也減輕經濟負擔，經統計截至今年 7 月 4 日止已超過 149 萬人完成卡片綁定，請交通局籲請尚未綁卡的臺中市民至本市 94 個綁卡地點申請。			日日間時段(8 時至 12 時、13 時至 17 時)可至新市政大樓、交通局、29 區區公所或 29 區戶政事務所，平日夜間時段(17 時至 21 時)可至 5 處捷運站(大慶站、文心中清站、市政府站、文心森林公園站、松竹站)，另為便利假日返鄉民眾之綁卡需求，亦協調 29 處圖書館週六(8 時 30 分至 12 時、13 時至 17 時 30 分)、5 處捷運站週六及週日(8 時至 11 時)提供綁卡服務。 二、本局將持續進行市民限定雙十公車優惠政策宣導，例如不定期於市民限定網頁更新相關資訊供民眾參考，或透過本局臉書發布市民限定申請對象、地點及使用注意事項，抑或透過新聞稿、報章等管道增加政策曝光度。
3	為提升臺中市整體防疫保護力，市府開設嬰幼兒及長者快打站： 一、預計 7 月 22 日-25 日啟動嬰幼兒快打站，由民政局發放疫苗接種通知	民政局	03	遵照辦理。

臺中市政府第 540 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 07 月 19 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	單，依照通知單上的時間前往快打站注射即可；另外，醫療院所也提供預約注射服務，家長亦可選擇帶孩子自行前往醫療院所注射。 二、65 歲以上長者、55 歲以上原住民長者施打第四劑疫苗可獲得 2 劑快篩試劑及 500 元禮券的政策將實施至 7 月底，為服務尚未接種的長輩，預計 7 月底前再次開設長者快打站，請依據通知單上之時間前往注射；倘為自行至醫療院所注射之長輩也請放心，同樣可獲得 2 劑快篩試劑及 500 元禮券。			
4	針對今日建設局「中臺灣領航－會展中心及綠美圖雙館起飛」專案報告，臺中市為全國第二大城，目前尚未有具國際級水準之展覽館、美術館或圖書館，因此市府積極推動臺中國際會展中心與臺中綠美圖建設，並投入超過 100 億預算興建，同時改變過去政府多數重大建設均以刻板外觀設計的方式，採用複雜工法規劃，不僅造型優美也別具特色，未	建設局	04	一、臺中國際會展中心 108 年 3 月 20 日開工，工程規模龐大且介面複雜，建設局積極克服高科技廠商設廠搶工及 COVID-19 疫情等大環境影響，工程進度已逾 50%，刻正施作外牆帷幕工程、屋面板鋪設及地上層結構體，並於 111 年 7 月 6 日上梁，預計 113 年完工，114 年交由 OT 廠商開幕營運，啟用後將可提

臺中市政府第 540 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 07 月 19 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	來完工後可為臺中帶來經濟、文化、觀光等收益，讓臺中真正躋身世界大城。			供中部地區國際級大型會展場館，滿足中部自行車產業、木工具機、光電及其他消費展覽及會議殷切需求，帶動臺中產業接軌國際市場龐大商機。 二、臺中綠美圖已於 108 年 9 月 16 日開工，目前施工進度為 53.89%，刻正施作地上層鋼構及外牆帷幕工程、及地下層裝修，已於 111 年 5 月 11 日上梁，各棟主體結構陸續完成，112 年起開始下一個階段特殊裝修及設備工程、預計 113 年 12 月完工，接續辦理軟體安裝及籌備營運，預計 114 年開館營運。
5	國人若出境 2 年就會被強制遷出戶籍，惟目前全球疫情已延燒逾 2 年，因此許多定居海外工作或求學的民眾無法返國，經統計，本市 2 年來總計 38,000 位市民戶籍被遷出，儘管社會與自然增加人口數達 11,000 位，總人口數仍呈現負成長，又因 11 月 26 日為投票日，選舉及被選舉權基準日需在投票前 4 個	民政局	05	一、本局前於本年 1 月 27 日於官網-最新消息張貼「出境逾 2 年，戶籍權益大解析」貼文，提供民眾查詢戶籍遷出國外所受影響之選舉、健保、年金等疑問之懶人包，並告知恢復戶籍所應附資料。 二、又於 7 月 19 日發布「確保投票權益，民政局提醒旅外市民留意入境與遷

臺中市政府第 540 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 07 月 19 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	月，因此 7 月 26 日為最後期限，請民政局、新聞局宣導，籲請仍在海外之臺中市民儘速回國，在居家檢疫期間委請家人辦理復籍相關手續，以免喪失自身權益。			入期限」市政新聞一篇，再次提醒海外市民如出境滿 2 年戶籍經遷出國外，應注意遷入期限及投票權益。
		新聞局	05	一、本局配合於 7 月 18 日發布「台中福利好就業機會多 不畏疫情衝擊 人口穩步遷入」與 7 月 19 日發布「確保投票權益 民政局提醒旅外市民留意入境與遷入期限」兩則新聞稿。 二、另運用本府臺灣大道市政大樓 LED 電視牆跑馬文字，及運用適宜之行銷資源管道宣傳。 三、請仍在海外之臺中市民儘速回國，在居家檢疫期間委請家人辦理復籍相關手續，以免喪失自身權益。

臺中市政府第 541 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 07 月 26 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	疫情已持續延燒 2 年多，為保護大家的健康，除了鼓勵民眾踴躍施打疫苗外，本市並追蹤疫苗覆蓋率，目前統計第一劑疫苗涵蓋率為 96.96%，未施打者多數為 6 個月以下無法注射疫苗的嬰兒；第二劑為 90.43%，未施打的多為目前僅施打第一劑的幼兒及還未能施打第二劑的人口；第三劑為 74.4%，未施打的包含幼兒及 5-12 歲只能施打至第二劑的兒童；第四劑目前為 8.08%。為加強提升保護力，本市仍不定期開設快打站並由相關機關提供疫苗注射服務： 一、嬰幼兒快打站：7 月 22-25 日開設 46 處嬰幼兒快打站，所有站點市府都提供優質服務，包括：施打現場每站都有冷氣；規劃無障礙坡道，便利嬰兒車進出；設置哺集乳室；設立親子廁所，方便大人、小孩使用；提供尿布台、濕紙巾、尿布墊；現場播放卡通或兒童音樂，安撫孩子。4 天開設下來，除了快打站施打 11,968 名，醫療院所也施打	本府各機關	01	遵照辦理。

臺中市政府第 541 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 07 月 26 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	2,527 名，總計 14,495 名，目前統計本市嬰幼兒施打率 16.5%，為六都第一。 二、長者快打站：中央針對長者施打第四劑提供 500 元禮券及 2 劑快篩的優惠政策至 7 月底截止，因此本市於 7 月 28、29 日再度開設 46 處快打站，其中包括 1 站位於梨山衛生所，共提供 62 場次服務，大約可服務約 7 萬名符合資格的長者，請尚未施打的長者依發放通知單上的時間前往施打。			
2	依據行政院主計總處最新統計資料，111 年上半年臺中市失業率為 3.6%，低於全國平均且為六都最低，勞動參與率則為 61.5%，創臺中市歷史新高，也是全國最高，顯示疫情期間臺中市整體投資環境持續成長，並帶動勞動市場活絡，讓求職朋友有許多的就業機會可選擇，也謝謝企業投資臺中並提供充足的就業機會。因應畢業季，市府 7 月辦理「暑期就業好 FUN 心」系列徵才活動；另規劃	勞工局	02	一、依據勞動部勞動力發展署就業服務資訊整合系統統計，本市本(111)年度截至 7 月新登記求職人數為 3 萬 7,845 人，新登記求才人數為 6 萬 2,950 人，今年上半年台中市失業率為 3.6%，低於全國平均且為六都最低，勞動參與率為 61.5%是中市歷史新高，也為全國最高，為協助企業與求職者媒合就業，擴大辦理每月系列徵才活動。

臺中市政府第 541 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 07 月 26 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	8 月在龍井、9 月前往太平和清水辦理在地廠商聯合徵才活動，10 月則辦理就業博覽會，11 月辦理幸福職場廠商聯合徵才活動，歡迎求職朋友踴躍參加，也請勞工局積極宣傳。			二、考量暑假期間青年學子工讀需求，為提供暑假期間合法且有保障之工作機會，已於 7 月份辦理「暑期就業好 FUN 心」系列徵才活動，邀集巨大機械、宏全國際及全家便利商店等 60 家次廠商辦理 40 場次徵才活動，共計釋出超過 2,000 個職缺；其中分別於 7 月 20 日及 7 月 22 日辦理「就業薪未來」及「掌握薪機 勇往職前」2 場次聯合徵才活動，邀集科技業、製造業、服務業等 21 家廠商，提供 1,100 個職缺，初步媒合率逾 6 成。 三、另考量企業投資用人需求，本局 8 月份已規劃辦理「台中投資旺 就業職缺多」系列徵才活動，邀集大立光電、天力離岸風電及矽品精密等 60 家次廠商，辦理 20 場實體與視訊雙軌併行徵才活動，提供 2,100 個優質職缺；其中分別於 8 月 17 日於豐洲科技工業園區服務中心及 8 月 20 日於龍井區公所辦理聯合徵

臺中市政府第 541 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 07 月 26 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				才活動，邀集 40 家廠商，提供 1,600 個職缺。 四、為使市民朋友周知活動資訊，依各族群需求運用多元行銷管道辦理實體及網路行銷宣導，除透過電台託播、就業快報、公車車側等行銷管道，更創新開發觸及率較高之社群網站或平台，如 LINE、臉書、IG、Youtube、Dcard 等，並跨局處結合交通局公車智慧站牌跑馬燈、中分署「夢想載卡多-就業服務巡迴車」及各區公所臉書露出本市徵才活動訊息，提升就業資源曝光度。
3	為打造願生敢養的幸福城市，除了提供各項求職服務並積極媒合就業機會，帮助大家穩固經濟基礎之外，我們也減輕爸媽的經濟負擔，提供許多托育服務，也請相關機關廣為宣傳： 一、上任後積極推動「公幼倍增計畫」，原訂目標為 180 班，截至目前已增加 214 班，政策達成率高達 119%。 二、增設「幼幼班」，因為「幼幼班」	教育局	03	一、為減輕本市家長育兒負擔，提供幼兒平價、優質與近便之教保服務，採辦理公立幼兒園或非營利幼兒園並行方式，規劃自 108 至 111 學年度擴增本市公共化幼兒園至少達 180 班 以上，設定 108 至 111 學年度增班目標值分別為 41 班、88 班、25 班、26 班。其中 108 至 110 學年度計增設 162 班，均已達目標值，

臺中市政府第 541 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 07 月 26 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	的師資及場域設備門檻比普通班還高，本人上任前全市僅有 6 班，不過市府仍排除萬難，110 學年度起透過公、私立幼兒園協力，目前已增加到 79 班，未來仍持續規劃每學年度增加 50 班。 三、2-4 歲育兒津貼自 8 月 1 日起再加碼，就讀私立幼兒園或家長自己帶，依幼兒胎次每月加碼 1,500 到 2,500 元，第一胎家長可領 5,000 元、第二胎 6,000 元、第三胎 7,000 元。 四、幼兒就學費用也降低，8 月 1 日起就讀公立幼兒園、非營利幼兒園及準公共幼兒園者，每月費用全部調降 500 元，讓家長育兒負擔再減輕。			提供公共化教保服務量計 4,385 人。為加速擴增公共化幼兒園服務供應量，111 學年度預計增設 52 班，爰公幼倍增計畫自 108 至 111 學年度合計增設 214 班，完成率達 119%，將持續積極盤點學校餘裕教室與建地，評估增班設園場址，以提升本市公共化教保服務量，滿足家長托育需求。 二、本府持續增設公共化幼兒園 2 歲專班，截至 110 學年度本市公共化幼兒園 2 歲專班達 43 班，111 學年度預計再增加 36 班，合計 79 班，較 107 學年度擴增達 13 倍。除在公共化幼兒園覓點增設外，教育局亦規劃尋求私立幼兒園協助，自 110 至 113 學年度，以公私協力方式每學年增加 50 班，預計增加 200 班，以滿足家長育兒之迫切需求。 三、為減輕家長育兒經濟負擔，本市自 110 年 8 月起落實「我國少子女化對策計畫」，自 111 年 8 月起，2

臺中市政府第 541 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 07 月 26 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				歲至入國民小學前幼兒，就讀公立幼兒園之第 1 胎幼生，家長每月僅需繳交 1,000 元，第 2 胎以上免費；非營利幼兒園第 1 胎 2,000 元，第 2 胎 1,000 元，第 3 胎免費；準公共幼兒園第 1 胎 3,000 元，第 2 胎 2,000 元，第 3 胎以上 1,000 元。就讀私立幼兒園者，自 111 年 8 月起 2 歲至未滿 5 歲育兒津貼第 1 胎每月增加為補助 5,000 元，第 2 胎每月 6,000 元，第 3 胎以上每月 7,000 元。另本市幼兒學前教育補助方案配合中央補助政策，採從優原則及家長福利不減之精神規劃轉銜，依本方案所定可申領額度為基準，家長先申請中央補助後，再由本市補足差額，並且持續辦理經濟弱勢加額補助，110 學年度第 1 學期經濟弱勢加額補助金額 5,026 萬 9,313 元，受惠幼兒計 9,405 人。
4	近幾年面臨全球暖化危機，因此為了創造永續宜居生活，市府推廣綠能政策，	教育局	04	一、盧市長上任後極為重視氣候變遷議題，積極推動光電三倍增計畫，從

臺中市政府第 541 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 07 月 26 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	積極執行相關計畫，並請教育局推動校園種電。目前臺中市有八成以上學校在校舍屋頂設置太陽光電，種電總容量約 75 百萬瓦，為全國第二！學校每年可發電約 9,500 萬度，每年減少 4 萬 8,000 噸二氧化碳排放量，相當於種植 400 萬棵樹，等於 333 座臺中中央公園的碳吸收量，還可領回饋金用在校務發展上，每年可回饋約 3,800 萬元。目前臺中市新建或改建補強的校舍，均在建築物屋頂規劃三分之一以上面積設置綠能設施或設備，方便日後裝置太陽能板，請教育局持續與民間廠商、學校師生持續攜手用行動減碳。			公有場域設置、私部門補助、用電大戶管制，及「綠能屋頂，全民參與」計畫分別進行，進而透過生態環境的經營與復育，將本市發展成永續、健康且乾淨的城市。 二、為提升校園教學環境，教育部進行高中以下學校電力系統改善及冷氣裝設工程，並指示配合前述政策，應搭配校園設置太陽光電計畫，以平衡裝設冷氣所增加之耗能，亦可降低建築物室內溫度節省冷氣耗電且具有教育意義，故各校除不可抗力因素外，應積極配合政策設置太陽光電。
5	針對今日都發局「宜居建築 2.0・引風增綠好生活」專案報告，一座城市要吸引民眾居住，包括生活環境、交通、經濟、教育、就業等都是重要因素，依據遠見、奇摩等各大民調，2016-2020 年宜居城市之調查，包括最適合高齡者居住、青年宜居的城市等，本市均勇奪第一，可見市府的各項努力外界有目共	本府各機關	05	遵照辦理。

臺中市政府第 541 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 07 月 26 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	睹。另外，近 2 年因疫情影響，許多滯留海外的居民被迫遷出戶籍，但經過近日的積極宣導，六月底本市人口原為 2,799,339 人，至今日已回復超過 280 萬人次，目前人口數為 2,800,578 人，人口成長率仍為六都第二，這是相當不容易的成績，請各機關仍積極提升各項服務與建設，吸引更多人宜居臺中。			
6	萬安 45 號演習日期為 7 月 26 日 13 時 30 分至 14 時，將實施 115 秒防空警報發放，同步實施疏散避難及人車管制，並由本市南屯區豐樂里驗證「車停，人就近疏散」。演習期間，團體或民眾若未依民防法第 21 條、防空演習實施辦法第 12 條規定配合「防空避難設施開放民眾進入」及「車停，人就近疏散」等管制和演練，將由警方口頭勸導，勸導後仍未配合者，依法可處新臺幣 3 萬元以上、15 萬元以下罰鍰，請民眾配合。	警察局	06	一、本市萬安 45 號演習已於 7 月 26 日 13 時 30 分至 14 時實施完成，過程順利，圓滿達成任務。 二、演習期間，轄內無違反民防法第 21 條、防空演習實施辦法第 12 條情事，亦未接獲民眾陳情(投訴)相關案件。

貳、府列管標案辦理情形

府列管標案

臺中市政府 111 年 07 月份 府列管標案與前月進度比較

資料下載時間：111.08.09

各月執行進度累計(比較)	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	$5\% < \text{落後比率} < 10\%$	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	合計
111 年 7 月	442 件(92.67%)	15 件(3.14%)	2 件(0.42%)	2 件(0.42%)	16 件(3.35%)	477 件

(一)學校工程

進度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	$5\% < \text{落後比率} < 10\%$	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	合計
小計	48 件(94.12%)	1 件(1.96%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	2 件(3.92%)	51 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	107DQ00007	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	臺中市歷史建築「潭子國小日式校舍」修復暨再利用工程(含監造及工作報告書)案	86,410	95	100	5	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
2	109DD00525	教育局/國民中學/潭秀國中	潭秀國中-臺中市中小學電力系統改善工程(第 10 群)	51,035	89	100	11	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：0 次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
3	109DD00180	教育局/國民中學/清水國中	清水國中「老舊校舍行健樓拆除重建工程」	142,547	60	59	-1	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 1. 111 年 7 月 5 日及 7 月 19 日召開第 9、10 次監造會議，同時辦理機關工程督導紀錄。 2. 111/7/15 承商、111/7/27 監造提送第 2 期估驗計價請款資料。 3. 111 年 6 月份施工日誌及監造日報表，由局處 111/7/14 同意備查。 4. 111/7/18 本校發函承商配合環保署修正空污費收費費率繳納。 5. 111/7/26 監造申請自 111 年 8 月 1 日更換監造人員。 6. 本（7）月審查同意備查有「電梯工程分項施工計畫、電梯設備材料送審、鋁門窗材料送審」，承商提送發電機設備材料、防水工程分項施工計畫、外牆塗料材料送審、鋁門工程分項施工計畫、不鏽鋼捲門材料送審、伸縮縫材料送審、燈具設備材料送審。 7. 本（7）月施工概況：點井抽水、架設第一層水平支撐、土方開挖（第二階挖土）、土方運出、接地安裝、PC 打底、基礎放樣、基礎鋼筋綁紮。
4	109DD00187	教育局/國民小學/大雅國小	大雅國小 107 年度改善及充實教學環境設備-和平樓拆除重建工程	90,227	87	87	0	流廢標次數：4 次， 期程修改次數：1 次 牆塗料噴漆、內牆油漆噴塗、地磚貼設及機水電衛浴設備配置。因疫情及缺工缺料的影響，致使工程進度落後，本工程展延工期至 111 年 8 月 9 日。目前已完成變更設計議價作業，已函文申請展延標案管考期程，本工程預定完工日期再展延至 111 年 11 月底。
5	109DD00438	教育局/市立高中職/中港高中	中港高中專科教室大樓及學生宿舍興建工程	99,100	82	82	0	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 1. 2-RF 內外牆粉刷工程 2. 天花板批土 3. 屋頂女兒牆不垂流防水工程 4. 排水溝施作 5. 防火門框安裝
6	109DD00191	教育局/國民小學/梧	臺中市梧棲區梧棲國小西棟大樓拆除	122,896	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		棲國小	重建					一、本校B棟拆除重建工程 已於111.7.1竣工，因尚未取得使用執照，無法安置學生 二、111.7.29 申請決標後調整管考期程
7	109DD00173	教育局/國民小學/龍海國小	臺中市龍井區龍海國小北棟校舍拆除重建工程	129,163	25	25	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 北棟校舍於111年5月3日完成招標作業，由騰駿營造股份有限公司得標 預計111年7月24日進行開工作業
8	105DD00193	教育局/市立高中職/龍津高中	龍津高中--龍津國中改制高中第一期綜合教學大樓工程	178,675	98	98	0	流廢標次數：6次， 期程修改次數：0次 工程已於109年12月31日竣工並已驗收完畢，目前辦理公共藝術作業，辦結後經費核結。
9	106DD00026	教育局/國民中學/外埔國中	臺中市立外埔國民中學老舊校舍拆除重建工程	146,612	100	100	0	流廢標次數：2次， 期程修改次數：1次 已辦理完成。
10	106DD00060	教育局/國民小學/龍津國小	臺中市龍井區龍津國民小學106-108年度老舊校舍拆除重建工程(含委託規劃設計監造技術服務)採購案	113,256	98	98	0	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 目前申請解列中。
11	106DD00062	教育局/國民小學/梧棲國小	梧棲國小北棟教學大樓B棟拆除重建工程	68,310	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、111年7月1日申辦工程竣工，並經委託設計監造單位於111年7月4日函文確認竣工完成，本局於111年7月4日收受監造單位送審之全部資料，111年7月5日會同承攬廠商及設計監造單位辦理竣工確認 二、驗收日期：111年7月14日
12	106DD00073	教育局/國民小學/公館國小	公館國小東棟校舍拆除重建工程	50,450	95	95	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 等待消防檢驗，後續取得使照，然後預備結案。
13	106DD00190	教育局/國民中學/雙十國中	臺中市立雙十國民中學活動中心(含幼兒園暨地下停車場)新建工程	235,024	98	98	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 1. 本案活動中心地下停車場部分，本校已於111年7月14日與臺中市停車管理處移交完訖。 3. 本案刻正辦理勞務委設書面驗收及尾款費用結算中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
14	106DR00033	教育局/市立高中職/西苑高中	西苑高中老舊校舍改建暨校園新建工程-第一期	323,400	95	95	0	流廢標次數：4次， 期程修改次數：2次 已於七月廿五日複驗合格，後續進行結算程序。
15	107DD00040	教育局/國民中學/神圳國中	臺中市立神圳國民中學多功能活動中心暨非營利幼兒園教室興建計畫	89,920	95	95	0	流廢標次數：10次， 期程修改次數：2次 107/3/21完成建築師遴選，11/9基本設計審議會，108/1/7研考會同意備查，4/16第2次細部設計審查會，5/15預算書及細部設計圖說同意備查，108/8/15、8/23流標，9/24減項發包後再上網，10/9及10/22均流標。11/19日第2次修正後再上網，12/4、12/12、12/31均流標，109/1/20第3次流廢標檢討會議，2/14、3/3均流標。4/1辦理第4次流廢標檢討會議，工期從400天延長為450天。5/6辦理第5次流廢標檢討會議，6/18流標，109/7/2由連信營造有限公司得標，標價：81,400,000元。109/10/29開工。111年7月26日申報竣工。(童健程建築師事務所)
16	108DD00066	教育局/市立高中職/臺中高工	臺中高工-新實習大樓新建工程	199,926	98	98	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 驗收完成
17	108DD00307	教育局/市立高中職/西苑高中	西苑高中老舊校舍改建暨校園新建工程-第二期	192,275	20	20	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已完成公開閱覽，目前進行招標程序。
18	108DF00264	建設局/建築工程管理科/	臺中市立新國民中學活動中心暨地下停車場興建工程	215,400	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案已於110年11月9日核定細部設計預算書圖，並於110年12月30日上網公告，經111年2月8日、2月15日、111年4月22日、111年5月3日開標，均無人投標流標，已請設計單位依111年2月25日招開流標檢討會議結論、共識及原則另行提出可行方案，重新檢討預算書圖，已於5月11日報局，並於111年5月20日上網公開招標，於111年6月21日、6月28日開標、7月7日決標，刻辦理簽訂契約書，另已移請新工處(建工科)先行籌備開工作業。
19	109BF00021	建設局/新建工程處/建築工程科第一股	成功國中老舊校舍整建及活動中心暨公有地下停車場新建工程委託規劃設計監造技術服務	251,342	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
20	110AD00060	教育局/國民小學/北勢國小	北勢國小-臺中市學校教室冷氣設備裝設採購案	960,309	98	98	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 驗收完成結算中
21	110DD00343	教育局/國民中學/大道國中	臺中市立大道國民中學中正堂校舍拆除重建暨水土保持工程	60,022	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 111年5/27及6/21辦理上網招標流標，於111年7月26日辦理修正後第一次開標（流標）。
22	110DD00357	教育局/國民中學/四張犁國中	臺中市立四張犁國民中學非營利幼兒園-新建公共化幼兒園園舍工程	57,630	40	40	0	流廢標次數：3次， 期程修改次數：0次 1.於111年7月20日完成簽約作業，預定於111年8月1日開工。 3.教育局於111年7月20日核定整體施工計畫、整體品質計畫及整體職業安全衛生計畫送審資料。
23	111DD00004	教育局/國民小學/大甲區文昌國小	臺中市大甲區文昌國民小學活動中心興建工程	51,200	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 111.6.7決標 8.22動土
24	111DD00057	教育局/市立高中職/長億高中	長億高中-圖書館資訊暨教學大樓新建工程	168,230	55	55	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 開挖中
25	111DD00058	教育局/國民小學/陳平國小	臺中市北屯區陳平國民小學體育館暨多功能市民活動中心興建工程	60,000	20	20	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 7/1細設圖說審查，修正後通過，通過核定。
26	111DD00065	教育局/國民中學/大甲國中	臺中市立大甲國民中學活動中心暨手球館興建工程	112,640	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 修正後第1次開標為7月7日，無人投標，修正後第2次上網公告7月12日，於7月19日開標，由郁欽營造股份有限公司以102,900,000得標。
27	111DF00154	建設局/新建工程處/建築工程科	成功國中老舊校舍整建及活動中心暨公有地下停車場新建工程	251,342	40	40	0	流廢標次數：4次， 期程修改次數：0次 已於111年7月14日續行開標，由通勇營造有限公司得標； 於111年7月26日召開開工前品質管理宣導會議。
28	108DD00310	教育局/國民小學/大德國小	臺中市梧棲區大德國小-多功能活動中心新建工程	97,200	55	56	1	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 1.假設工程-圍籬搭設、工務所搭設等

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								2. 基礎工程-高壓噴射樁工程
29	109DD00331	教育局/國民小學/旭光國小	臺中市烏日區旭光國民小學第二期校舍興建工程	174,876	94	95	1	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 工程已於 0531 申報竣工，目前為驗收中--廠商應於 7/22 辦理缺失改善完成--再行安排複驗時程
30	109DD00382	教育局/國民小學/九德國小	臺中市烏日區九德國小興建幼兒園園舍工程	57,630	58	59	1	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：0 次 1. 基礎大底混凝土澆置 2. 基礎模板阻立
31	106DD00110	教育局/國民小學/龍海國小	臺中市龍井區龍海國民小學 106-108 年度老舊校舍拆除重建工程	145,584	93	95	2	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 已完成複驗
32	109DD00165	教育局/國民小學/南陽國小	臺中市南陽國小和平樓拆除重建工程	111,945	67	69	2	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：0 次 1. 111 年 7 月 4 日蘇南陽和平建字第 111134 號函，提送 111 年 6 月份工作月報。 2. 本月工程概要:2~3F 結構工程（鋼筋綁紮、模板組立、機電配管、混凝土澆置）
33	106DD00289	教育局/國民中學/后里國中	臺中市立后里國民中學綜合活動中心新建工程	70,000	93	95	2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 景觀透水磚施作, 種樹, 綠化, AC 地坪施作及室內外清潔
34	106DD00321	教育局/國民小學/社口國小	臺中市神岡區社口國民小學西棟大樓新建工程	79,200	95	98	3	流廢標次數：4 次， 期程修改次數：2 次 製作工程結算書
35	106DD00100	教育局/國民小學/東陽國小	東陽國民小學教學大樓拆除重建工程	99,800	95	98	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 尾款已支付
36	109DD00142	教育局/國民小學/宜欣國小	宜欣國小活動中心新建工程	70,000	95	98	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 2/25 驗收完畢 已付款完畢
37	109DD00154	教育局/國民小學/梧棲區中正國	臺中市梧棲區中正國民小學仁愛樓拆除重建工程	74,352	95	98	3	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 1. 工程結算驗收

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		小						2. 使用執照、綠建築執照申辦中
38	109DD00175	教育局/國民小學/廊子國小	臺中市北屯區廊子國民小學第二期校舍新建工程	338,616	63	66	3	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 一、110 年 7 月 7 日決標。 二、110.8.19 整體品質計畫第一版審查。 三、110.8.4 完成簽約 四、110.9.24 辦理動土典禮 五、110.10.27 廠商報開工 六、110.11.10 土方開挖 七、基礎鋼筋綁紮、連通管施工 八、AB 棟 B1FL 模板、鋼筋、水電配管及混凝土搗築作業 九、B1F 結構體施工 十、AB 棟 1FL 樑版模版、配管工程及鋼筋施工 十一、AB 棟 1F 結構體施工、AB 棟 1F 結構體施工 十二、AB 棟 1F 結構體施工、CD 棟基礎結構體施工、AB 棟 1F 配管工程、CD 棟基礎配管施工 十三、AB 棟 1F 結構體施工（2FL 版混凝土搗築及 2F 柱筋綁紮施工），CD 棟 1F 結構體施工（1FL 混凝土搗築及 1F 柱牆筋與模板施工） 十四、（一）結構工程：（1）C、D 棟 3FL 樑板鋼筋綁紮及 4500psi 預拌混凝土搗築（2）A、B 棟 2F 柱牆鋼筋綁紮及柱牆封模組立（3）C、D 棟 2F 柱牆鋼筋綁紮（4）A、B 棟 3FL 樑板模板組立鋪設及鋼筋綁紮（二）機電工程：（1）A、B、C、D 棟 2F 柱牆配管工程（2）A、B 棟 3FL 水電配管
39	109DD00516	教育局/國民小學/霧峰國小	霧峰國小-臺中市中小學電力系統改善工程(第 26 群)	65,506	95	98	3	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 結算付款中
40	109DD00162	教育局/國民小學/太平區新高國小	臺中市太平區新高國民小學二期校舍及活動中心新建工程案	356,337	62	66	4	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：0 次 1. 活動中心 1F 版鋼筋綁紮。 2. 活動中心 1F 混凝土澆置，養護、外模組立。 3. 教學大樓 2F 混凝土澆置，養護、外模組立。
41	109DD00155	教育局/國民小學/梧棲區中正國小	臺中市梧棲區中正國民小學信義樓(含幼兒園)老舊校舍整建計畫工程	190,380	74	79	5	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：0 次 1. 幼兒園 1F 泥作粉刷 2. 信義樓 4F 柱牆模板組立

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
42	110DD00027	教育局/國民小學/樹德國小	臺中市南區樹德國小新設學校工程	199,800	85	90	5	流廢標次數：3次， 期程修改次數：0次 1.全區內外牆及樓梯收尾粉刷、圖書館木作施工、花台底補打底、水電-全區燈具安裝、機櫃安裝。 2.油漆 4B 及 5B.RF 天花板研磨批土、塗料-全區西向及北向噴塗。 3.彩鋼-B區大斜屋頂彩鋼骨架施作及圖書館屋頂屋頂彩鋼施作。 4.磁磚-全區及廁所地磚施作、廣場土木-警衛室泥作打底粉刷。 5.北向水溝整地、路緣石施作、廢棄物清理。
43	110DD00053	教育局/國民小學/建國國小	臺中市清水區建國國民小學綜合活動中心暨教學大樓新建工程	116,470	63	70	7	流廢標次數：5次， 期程修改次數：0次 依據臺中市政府教育局 111 年 7 月 29 日中市教工字第 1110060922 號函辦理第 6 期計價，期間自 111 年 6 月 1 日至同年月 30 日止，預定進度 27.9342%，實際進度 32.597%，估驗累計進度 32.163%，估驗金額計 834 萬 1,653 元整，扣除 5%保留款（41 萬 7,083 元）本期實付款計 792 萬 4,570 元整。 依據「臺中市政府 111 年 7 月份辦理公共工程抽驗時程表」，本校「臺中市清水區建國國民小學綜合活動中心暨教學大樓新建工程（第二次修正）」查驗訂於 7 月 20 日（三）上午 9 時辦理。
44	110DD00003	教育局/國民中學/崇德國中	崇德國中—臺中市中小學電力系統改善工程(第 16 群)	60,323	91	98	7	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 有關臺中市中小學電力系統改善工程（第 16 群），全案工程保固中，後續進行核銷付款作業中。
45	108DF00141	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市大里區益民國小學生活動中心暨地下停車場興建工程	280,000	75	82	7	流廢標次數：6次， 期程修改次數：0次 1. 1F 批土 2. 鋁合金窗安裝 3. 防水施作
46	108DD00055	教育局/市立高中職/臺中二中	臺中二中-藝教大樓新建工程	99,789	87	95	8	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 1. 景觀工程。 2. 機電、消防、空調配線及設備安裝。 3. 竣工確認

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
47	109DD00190	教育局/國民小學/大甲國小	臺中市大甲區大甲國民小學行政大樓重建工程	174,306	76	84	8	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 外牆塗料施作 警衛室施作
48	109DD00398	教育局/國民小學/美群國小	美群國小附設幼兒園園舍合併活動中心共構興建工程	131,960	25	40	15	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 1. 已於 7/7 完成發包作業，決標於通勇營造有限公司。 2. 送件申請建造執照作業 7/21 進行複審，會簽都發局測量科資料已交建造科，接續打包建照卷，印大圖、整理之前會辦成果，準備領照作業。 3. 辦理新建公共化幼兒園園舍新建工程申請追加經費案，7/25 已接獲國教署經費追加審查意見書，刻正辦理經費核實檢討與調整編列，並續辦理工程變更設計事宜。
49	109DD00164	教育局/國民小學/樂業國小	臺中市東區樂業國民小學新建幼兒園園舍建築工程	76,610	40	56	16	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：0 次 電信遷管、基地開挖、整地。
50	111DD00162	教育局/國民小學/塗城國小	塗城國小辦理跑道及運動場整建工程	59,000	20	40	20	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 1. 111.07.25 決標 2. 得標廠商金元順工程有限公司 3. 決標金額新台幣 5265000 元
51	109DD00158	教育局/國民小學/大忠國小	臺中市大肚區大忠國民小學南棟教室老舊校舍整建計畫工程	104,644	40	66	26	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 1F 到 2F 頂版施工架搭設、2FL 版組立、2FL 水電預配管、2FL 出線盒固定、2FL 樑版筋綁紮

(二)道路橋梁工程

進度	符合或提前	落後比率 ≤ 5%	5% < 落後比率 < 10%	落後比率 ≥ 10%	解除列管件數	合計
小計	32 件(84.22%)	3 件(7.89%)	0 件(0.00%)	1 件(2.63%)	2 件(5.26%)	38 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	108DF00212	建設局/新建工程處/土木工程科第一股	龍井區山腳排水上游延伸段新闢橋梁工程-4標	140,000	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已辦理完成。
2	111CF00001	建設局/新建工程處/用地科	神岡區神圳路30巷至神清路54巷周圍巷道打通工程	98,310	40	100	60	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已辦理完成。
3	111DF00121	建設局/養護工程處/海線工程隊	臺中市梧棲區文化路一段(臺灣大道九段至梧棲大排)道路改善工程	55,500	75	64	-11	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 中央分隔島號誌照明共桿與雙臂燈桿燈具與開關箱組裝立桿完成，等候接電。 商家棚架完成拆除7戶。0K+000~0K+370挖埋號誌與照明管路澆置CLSM及AC修復。 打除西側既有人行道鋪面與水溝蓋，7月15日完成 0K+310~0K+370、0K+720~0K+880。
4	108AF00092	建設局/土木工程管理科/	臺中大肚-彰化和美跨河橋梁計畫委託技術服務	86,250	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案經費審議程序業於111年6月20日獲行政院公共工程委員會通過，本局於111年6月24日公開招標上網公告，111年7月14日辦理說明會積極邀標，於111年7月26日開標，因0家投標故本次流標，於7月26日上網公告第2次招標，預定於111年8月2日開標，全案戮力以111年10月開工為目標積極推動。
5	106DF00423	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程(含委外專案管理服務)-第五工區	109,182	100	98	-2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 於111年5月18日正式驗收，7月7日複驗合格。
6	108DF00315	建設局/新建工程處/土木工程科	第14期市地重劃區增設8公尺巷道及崇德十路貫通台74號橋下空間至昌平路等工程	76,900	100	98	-2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 驗收完成，結算中。
7	109BF00019	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區市政路(環中路至工業區一	130,212	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		工程科	路)開闢工程委託設計監造技術服務案					已辦理完成。
8	109CF00002	建設局/新建工程處/用地科	市政路延伸(安和路至工業區一路)開闢工程(用地)	1,100,000	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已辦理完成。
9	109DF00005	建設局/新建工程處/土木工程科	大里區南門橋拓寬工程暨聯外道路拓寬工程(中興路二段822巷至七中路)	170,000	93	93	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 1.路面AC刨鋪(中興路二段(益民路二段至喬城路)) 2.路面標線劃設 3.花台及植栽栽種 4.路燈及投光燈設置
10	099BD00008	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中生活圈道路系統建設計畫(公路系統)6年(98-103)計畫-烏日鄉中75-1線道路拓寬工程-委託規劃技術服務	2,000	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已辦理完成。
11	103BF00008	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路委託規劃設計暨監造技術服務案	220,000	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 已辦理完成。
12	110AF00005	建設局/新建工程處/土木工程科	110年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北屯、新社、東勢、和平等10區)	10,305	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約規定核派案件
13	110AF00007	建設局/新建工程處/土木工程科	110年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大甲、清水、沙鹿、梧棲、大安、外	10,305	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 陸續派工設計執行

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			埔、龍井、大肚、烏日等9區)					
14	110AF00018	建設局/新建工程處/土木工程科	110 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等10區)	17,985	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約規定核派案件
15	110AF00091	建設局/新建工程處/土木工程科	華南路以東銜接特三號道路工程委託設計監造技術服務案	18,167	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 契約執行中
16	110AF00101	建設局/土木工程管理科/	東勢—豐原生活圈快速道路環境監測工作暨環評專業諮詢委託技術服務	35,074	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 契約執行中
17	110CF00001	建設局/新建工程處/用地科	西屯區市政路延伸(安和路至環中路)開闢工程(用地)	1,720,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 所有權人：345 人，已取得同意協價：146 人，同意協價面積比例：28.23%，54 人申請容移，含容移及公有地取得面積比例約 84.18% 111/6/1 送地評會審議本案徵收市價差異分析報告案，預計 7 月底報送內政部土徵小組審議。7/21 已函送地政局。
18	110CF00016	建設局/新建工程處/用地科	太平區永成北路 66 巷(永成北路 66 巷 1 弄至長億北街)道路打通工程	278,324	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 11 月 1 日點樁，地所分割造冊已完成，已於 1 月 19 日開第一次公聽會，4 月 19 日已開第二次公聽會，請查估公司查估地上物準備開協議價購會，預計 8 月底前召開。
19	110CF00017	建設局/新建工程處/用地科	第 14 期市地重劃區聯外道路庄美街(細 12M-13)銜接后庄北路開闢工程	80,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 內政部 111 年 7 月 22 日核准徵收，8 月 3 日公告。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
20	110CF00019	建設局/新建工程處/用地科	華南路以東銜接特三號道路工程	350,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 111.7.28 召開協議價購會
21	110D725009	梧棲公所/農業及建設課/	臺中市梧棲區梧棲大排北岸人行環境建置工程	92,000	98	98	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理工程驗收
22	111AF00101	建設局/養護工程處/市六區工程隊	臺中市南區忠明南路(南屯路一段至國光路)道路改善工程委託設計監造技術服務案	12,165	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 訂約中
23	111DF00148	建設局/新建工程處/土木工程科	神岡區圳前路開闢工程(神岡交流道至厚生路)	170,002	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 開工資料送審
24	111DF00244	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市大雅區雅潭路四段(中清路三段~昌平路四段)路面及人行道改善工程	60,867	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約履約中
25	111DF00250	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路(第三標-石岡新興土牛段工程)	4,500,000	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理招標程序中
26	111CF00002	建設局/新建工程處/用地科	霧峰區振興街118巷打通工程(中正路至振興街)	108,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 排定 111 年 6 月 30 日召開協議價購會
27	111CF00003	建設局/新建工程處/用地科	太平區鵬儀路(精美路至精美路 378 巷)道路開闢工程	92,600	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 地方希望道路開闢路線調整，目前已簽奉核准先行辦理鵬儀路(鵬儀路 255 之 1 號至精美路 378 巷)路段，賡續辦理協議價購相關事宜。
28	111D723011	清水公所/公用及建設課/	臺中市清水區民族路(鰲新路至港埠路)人行空間及公共環境改善工	80,000	5	5	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 勞務廠商刻正執行基本設計相關作業

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			程					
29	110CF00009	建設局/新建工程處/用地科	北屯區崇德十九路延伸至更生巷25M計畫道路開闢工程(用地)	504,000	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 私人地已全數完成用地取得，刻正辦理有償撥用
30	109DF00256	建設局/新建工程處/土木工程科	溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路新闢工程	675,000	55	56	1	流廢標次數：3次， 期程修改次數：1次 4月29日開工，施工中
31	111DF00134	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市潭子聚興產業園區計畫南側道路(潭興路一段258巷)拓寬工程	90,350	58	60	2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 橋梁施作
32	110DF00289	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市潭子區及大雅區雅潭路二、三段(昌平路四段~崇德路五段)路平及人行道改善工程	112,951	55	59	4	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本局辦理內政部營建署前瞻計畫「臺中市潭子區及大雅區雅潭路二、三段(昌平路四段~崇德路五段)路平及人行道改善工程」，全案核定經費約1億1,291萬7,000元整(含台電纜線下地費用)，改善內容：道路全長2,120公尺，面積約49,936平方公尺；人行道改善長約885公尺，寬約3.2公尺，已於110年12月12日開工，本府建設局已協調台電公司辦理下地作業，俟台電完成天空纜線下地等作業後本局將盡速進場施作，尚未進場前本局將加強路面巡檢修補，已維用路人安全。
33	109DF00158	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市清水區清水火車站人行跨站天橋工程案	63,495	63	67	4	流廢標次數：3次， 期程修改次數：2次 後站水池回填擋土牆施作 鋼構廠鋼構加工
34	109DF00233	建設局/土木工程管理科/	大里區、霧峰區大里聯絡道高架橋下增設平面道路工程(第一期)-「平面道路外側車道及側車道工程」	183,667	61	65	4	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 第一工區110年3月14日開工，110年11月26日竣工，第二工區110年9月1日開工，圍於公路總局辦理新增匝道工程工區尚未交付，自111年3月4日起停工。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
35	110CF00013	建設局/新建工程處/用地科	南區德富路跨柳川橋梁新建暨德富路及樹德一巷打通工程	382,738	70	75	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 3 月 30 日已完成點樁，並分割造冊。 5 月 25 日第一次公聽會因疫情嚴峻延期，已於 9 月 6 日開第一次公聽會，10 月 5 日已開第二次公聽會，11 月 30 已召開協議價購會議。 本案用地所有權人 36 人，目前協議價購同意 34 人已發價完成，另有 1 人一併價購待移轉發價。6 月 21 日已提送徵收計畫書予地政局。
36	110DF00246	建設局/土木工程管理科/	太平區市民大道第二期道路開闢工程	99,900	71	86	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 0K+080 截水溝施作（左側），0K+080 號誌埋設，0K+140 宜平路 19 號誌管線埋設，0K+150~0K+215 分隔島鋼筋、模板施作（第一昇層）
37	110DF00161	建設局/新建工程處/土木工程科	牛埔橋改建工程	108,700	64	86	22	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 護岸銜接工項
38	110CF00008	建設局/新建工程處/用地科	神岡區中正南街 80 巷至三民南路 8M 計畫道路打通工程	154,630	60	95	35	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 刻正辦理一併協議價購事宜

(三)交通工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	8 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	8 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	104DG00028	交通局/公捷處/設計工程科	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ930 標 G10 至 G17 站及全線電梯/電扶梯區段標工程	8,377,000	98	98	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：4 次 108 年 10 月 25 日已竣工，目前辦理驗收作業，相關驗收作業期程如下： 1. CJ930A 標已於 110 年 2 月 4 日完成驗收，並於 110 年 2 月 8 日將橋下相關設施移交各單位。 2. CJ934A 標正驗複驗已於 109 年 7 月 31 日完成。 3. IJXX14 標正驗複驗已於 110 年 12 月 14 日完成。 4. CJ906A 標初驗已於 111 年 6 月 23 日完成。
2	104DG00035	交通局/公捷處/設計工程科	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ920 標 G3 至 G9 站及全線環控系統區段標工程	7,676,000	98	98	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 108 年 11 月 27 日已竣工，相關驗收作業期程如下： 1. CJ920A 標驗收於 109 年 2 月 27 日啟動，於 110 年 2 月 3 日完成。 2. CJ924A 標驗收於 109 年 5 月 15 日啟動，於 109 年 12 月 22 日完成。 3. IJXX15 精進標已於 110 年 7 月 13 日啟動，於 110 年 11 月 26 日完成。
3	108DG00037	交通局/停管處/設施工程課	臺中大車站計畫-立體停車場暨轉運中心新建工程	1,200,000	55	55	0	流廢標次數：5 次， 期程修改次數：1 次 (1) 八德街標線已繪製完畢 (2) 臨時監視系統已架設完畢 (3) 刻辦理施工圍籬圍設
4	110AG00049	交通局/交通規劃科/	110 年度中彰投聯合交通協控計畫	24,800	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1、本案於 110 年 7 月 16 日上網公告，於 110 年 8 月 10 日上午 9:30 開標，已於 110 年 8 月 18 日辦理本案評選作業，並於 110 年 9 月 3 日完成議價程序。 2、本案已於 110 年 9 月 22 日決標。本案廠商已於 110 年 9 月 28 日提送工作執行計畫書，本局並已於 110 年 10 月 19 日核備工作執行計畫書，本局並已於 110 年 11 月 18 日向交通部請領第一期款共 744 萬元，獲交通部同意撥款後本局已於 110 年 12 月 14 日完成第二期款付款作業。 3、本案廠商已於 111 年 1 月 13 日提送期中報告書、111 年 1 月 26 日前提送修正報告書予本局，本局並於 111 年 4 月 8 日召開期中審查會議。 4、本局已於 111 年 5 月 9 日核備本案期中報告書，並已向

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								交通部請領第二期補助款，本案持續進行期末階段工作。 付款進度：110年12月14日完成撥付第一期款7,440,000元，111年6月15日完成撥付第二期款12,400,000元
5	101AC01008	交通局/交通規劃科/	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯延伸線後續可行性研究	10,000	95	95	0	流廢標次數：3次， 期程修改次數：6次 1、110年9月22日交通部陳報本計畫至行政院續審。 2、110年12月30日交通部函復提供行政院審查意見，請市府再檢討修正。 3、111年3月31日修正報告陳報中央續審。交通部於111年6月22日核轉行政院審議，持續追蹤行政院審議結果。
6	104DG00026	交通局/公捷處/智慧機電工程科	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ900機電系統工程	10,908,000	95	98	3	流廢標次數：0次， 期程修改次數：4次 本標於本(111)年5月27日完成驗收，自驗收次日啟動2年保固至113年5月27日止。
7	110DG00001	交通局/停管處/設施工程課	臺中市大肚區文中二幼兒園地下停車場新建工程	117,000	10	30	20	流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 1.「細部設計報告書」：已於111.06.08機關召開細部設計審查會，並請事務所於111.07.27前提送修正版。 2.「多目標申請報告書」：教育局於111.04.07召開審查會議，會議決議修正後通過，其中決議事項之一，停車場與兒少館之工程介面銜接，建設局於111.06.17召開協調會，事務所將依決議修正，目前已送本府教育局辦理備查事宜。 3.「都市設計審議報告書」：111.04.22簽准採專案審議辦理，並已於111.05.27召開審議會審查，並請事務所於111.07.06前提送修正版報告書，目前已修正完成本處已核定，並檢還設計單位送本府都市設計審議小組辦理備查。
8	111AG00042	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區兒童公園地下停車場新建工程委託專案管理服務	12,254	0	30	30	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案於111年6月30日公告上網，6月21日開資格標，1家符合資格，預計8月19日前召開評選會議。

(四)水利工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	30 件(93.74%)	1 件(3.13%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件(3.13%)	32 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	107DD01120	水利局/水土保持工程科/	筏子溪景觀環境營造(車路巷橋-永安橋及礫間淨化)	163,199	100	100	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
2	110AD01016	水利局/水利養護工程科/	110 年度本市各抽水站、滯洪池、水閘門及各周邊設施維護保養操作及管理委託專業服務	24,210	100	98	-2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 因抽水站操作人員數量超出原契約項目數量，刻正辦理原契約總價其他項目剩餘數量調整變更。
3	110DD01057	水利局/污水設施科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程(含營運維護)	3,267,261	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 本案於 110 年 6 月 1 日上網公告，並於同年 7 月 22 日召開評選委員會，刻正辦理評選委員會結果。 2. 本案已於 110 年 8 月 6 日決標得標廠商山林水環境股份有限公司。 3. 廠商已於 110 年 9 月 9 日完成本案訂約及同年 9 月 10 日廠商提送開工報告本局同意開工。 4. 統包廠商依據本案契約規定刻正辦理提送基本設計及人員組織計畫。 5. 本案基本設計委員審查會已於 110 年 11 月 25 日辦理決議修正後原則通過，後續基本設計報告修正後已第二次再提送營建署核備。 6. 已完成提送文資處審查營埔遺址搶救挖掘計畫，後續於 111 年 3 月 29 日召開里民說明會。 7. 刻正辦理鑽探挖掘調查及路證相關事宜申請。 8. 統包廠商刻正辦理用地取得。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								9. 已完成本案細部設計規劃報告及智慧化職安管理計畫之提送及審查完成。 10. 本案於 111 年 6 月 28 日召開職安、品質、施工計畫書審查會議。 11. 本案動土典禮已於 111 年 7 月 5 日辦理完成。 12. 有關本案第一場用地取得公聽會已於 111 年 7 月 15 日辦理完成。 13. 細部設計第二-1 批次審查會議已於 111 年 7 月 19 日召開，會議決議原則通過。
4	110DD01093	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-9)-大進街及公益路以南等鄰近區域	276,920	40	40	0	流廢標次數：4 次， 期程修改次數：1 次 已於 111 年 6 月 30 日訂約。
5	110DD01106	水利局/雨水下水道工程科/	臺中市梧棲區大智路二段雨水下水道改善工程(第二期)	164,168	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 工程與解約完成
6	111BD01024	水利局/污水工程科/	臺中市逢甲路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	60,038	20	20	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 111 年 8 月 8 日已辦理評選。
7	111DD01035	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程 7-9(山西路及漢口路等區域)	354,550	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 4 月 19 日第二次流標，於 5 月 2 日召開招商說明會 6 月 1 日簽准 7-9 撤案改由 7-10 標設計發包 7/19 府一層同意撤案
8	104BD01049	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10)委託設計及監造服務	106,049	80	80	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 10-7、10-10 施工中，10-1 製作償金清冊中，10-4 勞務驗收資料退回修正，10-8 修正預算書，10-9 已決標。
9	105BD01042	水利局/污水工程科/	臺中市水湳污水下水道分支管網	64,981	80	80	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務					一、水湳1標:已竣工並完成決算。 二、水湳2標:已竣工並完成結算(決算資料營建署審查中)。 三、水湳3標:已竣工,結算中。 四、水湳4標:已竣工,結算中。 五、水湳5標:已於110.06.15開工,施工中。
10	106BD01041	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	62,226	80	80	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 建成1:已於108年02月26日開工,已於111年1月17日辦理竣工,111年3月28日驗收完成,結算尾款已完成付款,簽辦勞務尾款中。 建成2:已於110年11月18日開工。 建成3:暫緩發包。
11	106BD01043	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期管線暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務案	88,084	80	80	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.豐原用戶接管一標於108年6月27日辦理第二次細部設計審查會,審查結果修正後通過,因配合7月23日「臺中市污水下水道建設研會議」調整發包策略修正設計成果,營建署於10月14日函文修正後備查,最有利標招標方式已簽准,並於10月18日公開預覽(10/18~10/22),公開閱覽已完成,已於11/7上網招標,12/3開標未達規定家數(僅1家投標)流標,於12/10第二次公開開標計3家廠商投標,於12/17評選會議完成,於12/30決標。 2.豐原第四標主幹管細部設計審查會,已於109年2月24日辦理完成,審查結果修正後通過。已於109年5月7月檢送豐原第四標主幹管細部設計成果予營建署備查,營建署於109.6.18檢還,於109.6.20函文設計單位請其依審查意見進行修正後109.6.29檢送本局,細設成果(修訂二版)已於7/10再函送營建署,營建署已於109.8.27備查,公開閱覽已於109年10月8日完成,已於109年10月30日公開招標,已於109年12月2日辦理評選會議,已於12月17日決標,已於110年1月28日開工。 3.豐原大道後續工程(已完成結算付款相關事宜、已完成勞務案驗收及付款相關事宜)、第一標用戶接管工程(實際進度58.16%)及主幹管第四標(實際進度42.46%)持續辦理監造作業。 4.已於110/11/23函文佳綸公司於110/12/1啟動第2標用戶接管細部設計,佳綸公司於110/12/30提送第2標用戶接

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								管細部設計報告等資料，辦理清溪計畫接管對象會勘，111/2/7 提送第 2 標用戶接管細部設計報告（修正版）等資料，111/03/28 辦理第 2 標用戶接管工程執行方案工作會議，已於 111/4/14 函文提送第 2 標用戶接管工程分案獨立發包評估報告請營建署同意備查。111/5/4 營建署同意第 2 標用戶接管工程分案獨立發包，111/5/19 函文佳綸公司請其提送 111 年 5 月 31 日（二）前函文提送分案第 1 標「臺中市豐原區污水下水道系統第一期管線暨用戶接管工程（2）- 南陽路以南及圓環東路以東等鄰近區域」之細部設計相關資料。佳綸公司已於 111/5/31 提送「臺中市豐原區污水下水道用戶接管工程（1-2）- 南陽路以南及圓環東路以東等鄰近區域」之細部設計相關資料。已於 111 年 7 月 28 日辦理審查會，審查結果修正後通過。
12	106BD01049	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9)委託設計及監造服務	50,142	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
13	107BD01008	水利局/污水設施科/	臺中市太平區（新光地區）污水下水道分支管網暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	54,659	80	80	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 第一標已於 109/12/29 決標，第二標已於 110/4/1 決標。
14	109DD01084	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程 7-8(華美街二段及漢口路等區域)	170,760	91	91	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 工程總施作項目：(標案合計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：5m (2) 明挖工程：10103m (3) 接管戶數：4854 戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：0m (2) 明挖工程：344m (3) 接管戶數：142 戶
15	109DD01087	水利局/污水工程科/	臺中市大里區污水下水道系統主幹管及揚水站	109,130	87	87	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 (一) 總施工工項：揚水站、管線工程。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			工程(3)-揚水站					(二) 目前施工項目: (1) 揚水站 1F 室內水泥砂漿粉刷。 (2) 揚水站外牆粉刷吊線。 (3) 屋頂泛水設施施作。 (4) 儀電照明 RSG 管路配設。
16	107DR00003	地政局/工程管理科/	臺中市第 13 期市地重劃區內滯洪池工程	180,000	90	91	1	流廢標次數:5 次, 期程修改次數:1 次 1、文中小工區景觀工程 2、公兼滯 9 工區景觀工程 3、細兒兼滯 2 工區景觀工程 4、公兼滯 11 工區景觀工程 5、公兼滯 10 公區景觀工程 6、細兒兼滯 1 工區景觀工程
17	110DD01025	水利局/污水設施科/	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1-2)-宜昌路等鄰近區域	374,300	59	60	1	流廢標次數:0 次, 期程修改次數:0 次 一、工程總施作項目:(標案合計施作長度及總接管戶數)(1)推進工程:1,929m(2)明挖工程:19,586m(3)接管戶數:4,690 戶。 二、目前施作項目:(本月累計實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程:498.2m (2) 明挖工程:1,058.3m (3) 接管戶數:568 戶
18	109DD01071	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期-主次幹管工程第四標(專案標)	319,689	70	72	2	流廢標次數:0 次, 期程修改次數:0 次 (1) 主要施工項目:以推進及明挖方式埋設主次幹管與分支管。 (2) 開工日期:110 年 1 月 28 日 預計竣工日期:112 年 9 月 15 日 (3) 目前施作項目:短管推進直徑 600mm:已完成 391m,短管推進直徑 800mm:已完成 365m,短管推進直徑 500mm:已完成 798m,短管推進直徑 400mm:已完成 0m。明挖埋設,標稱管徑 300mm:已完成 510.5m,明挖埋設,標稱管徑 400mm:已完成 0m。
19	108DD01110	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(一)-福雅路、永福路等鄰近區域	243,950	90	92	2	流廢標次數:0 次, 期程修改次數:1 次 一、工程總施作項目:(標案合計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程:2301m。 (2) 明挖工程:9281m。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			(1-4)					(3) 接管戶數：4986 戶。 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：2301m。 (2) 明挖工程：9281m。 (3) 接管戶數：5385 戶。 三、預計完工日期：111 年 9 月 7 日。 四、其他：各分區銑刨作業。
20	108DD01134	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程 (10-7)-美村路及五權五街等鄰近區域(專案標)	219,680	87	89	2	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 一、工程總施作項目：(標案合計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：1224m (2) 明挖工程：12670m (3) 接管戶數：4173 戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：897m (2) 明挖工程：9981m (3) 接管戶數：2072 戶
21	109DD01001	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期管線暨用戶接管工程(1)-豐原大道及田心路等鄰近區域	326,864	77	79	2	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 一、工程施作總項目：(標案合計施作長度及總接管戶數)(1) 推進 Ø400mm：287m/333m 鋼套管推進 800 套 400mm：28m/90m 明挖分支管 Ø250mm 212m/212m 明挖分支管 Ø300mm 787m/704m 明挖連接管 Ø200mm 21,192m/16081m (含後巷)(2) 累計已接管戶數：1739 戶 二、目前施作項目：(1) 明挖工程累計完成：17420m (2) 本月已接管戶數：174 戶
22	108DD01109	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程 (9-1)雙十路及南京路等鄰近區域	244,650	91	95	4	流廢標次數：4 次， 期程修改次數：0 次 一、工程總施作項目：(標案合計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：733m (2) 明挖工程：11906 m (3) 接管戶數：4206 戶 二、本案已於 111 年 7 月 19 日完工。
23	110DD01034	水利局/雨水下水道工程	臺中市梧棲區大智路二段雨水下	120,000	91	95	4	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科/	水道工程					1. 本案工程已於 1 月中旬完工。 2. 目前辦理第一次變更設中，變更設計已完成，廠商未議價。重新簽辦變更設計 3. 本工程預計 111 年 8 月底申報竣工。
24	109DD01002	水利局/污水設施科/	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程第三分標(樹德路新光路等區域)	240,220	90	95	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 於 111 年 5 月 25 日完成結算程序待中央補助款撥款入市庫後辦理尾款給付
25	107DD01211	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1)-國光路及民意街等鄰近區域	230,000	95	100	5	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
26	108DD01099	水利局/污水工程科/	臺中市水滴污水下水道分支管網暨用戶接管工程(3)-四平路等鄰近區域	300,480	92	98	6	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已於 111 年 6 月 29 日完成結算，待營建署經費調整完成後再行請款撥付。
27	110DD01033	水利局/污水工程科/	臺中市水滴污水下水道分支管網暨用戶接管工程(5)-同榮路等鄰近區域	205,630	66	72	6	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、工程總施作項目：(標案合計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：1237m (2) 明挖工程：8053m (3) 接管戶數：2799 戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：950m (2) 明挖工程：2470.86m (3) 接管戶數：744
28	110DD01003	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-10)-大墩路及公益路以北等鄰近區域	286,950	62	68	6	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 一、工程總施作項目：(標案合計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：1076m (2) 明挖工程：17047m (3) 接管戶數：5916 戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：786m (2) 明挖工程：3022m (3) 接管戶數：

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								701 戶 三、其他：工作井立坑、用戶接管、排水調查、管障會勘等。
29	110DD01004	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程 (9-4)國豐街及天祥街等鄰近區域	387,380	62	71	9	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、工程總施作項目：(標案合計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：2600m (2) 明挖工程：17920 m (3) 接管戶數：8812 戶 二、目前施作項目：(本月累計實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：89m (2) 明挖工程：56m (3) 接管戶數：500 戶
30	109DD01079	水利局/污水設施科/	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程 (1-1)-12B 主幹管及新光水資中心鄰近區域	246,900	72	81	9	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、工程總施作項目：(標案合計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：1,769m (2) 明挖工程：8,973m (3) 接管戶數：1988 戶。 二、目前施作項目：(本月累計實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：1,902.8m (2) 明挖工程：3,378.79m (3) 接管戶數：328 戶。
31	111DD01020	水利局/污水設施科/	臺中港特定區污水下水道系統-S 主幹管工程(一)	301,571	40	55	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 111 年 6 月 29 日申報開工，目前依契約請施工廠商提送文件送審資，如施工進度網狀圖、料材料送審資料、實驗室審資料...等。
32	108DD01108	水利局/污水工程科/	臺中市大里區污水下水道系統主幹管及揚水站工程(2)-德芳路	195,280	79	95	16	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、工程總施作項目：(標案合計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：2040 m (2) 明挖工程：0m (3) 接管戶數：0 戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：1824m (2) 明挖工程：0m (3) 接管戶數：0m

(五)水土保持工程

進度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	合計
小計	2 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	2 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	110DD01092	水利局/水土保持工程科/	臺中市北屯區大坑溪兩岸遊憩設施營造工程	92,074	69	69	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案主要工項：平面步道 1400m、既有木棧道修繕 1150m、光西吊橋及光正橋亮化工程、新建飲水思源廣場 目前施工工項：木棧道棧板更換及欄杆更換、飲水思源園區整體施作
2	109DF00241	建設局/土木工程管理科/	臺中市太平區第一花園公墓第 3 座納骨塔園區水土保持工程	68,360	95	98	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 結算簽辦中

(六)公有建築工程

進度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	合計
小計	61 件(87.14%)	5 件(7.14%)	1 件(1.43%)	1 件(1.43%)	2 件(2.86%)	70 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	103DD00055	建設局/新建工程處/建築工程科	大里國民運動中心興建工程	406,200	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：5次 已辦理完成。
2	105DT00001	新聞局/影視發展科/	中臺灣電影中心新建工程	1,702,026	95	100	5	流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 已辦理完成。
3	110DF00317	建設局/建築工程管理科/	大肚兒少家庭福利館新建工程	93,003	20	10	-10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.都審分別於111年3月28日、5月16日召開幹事會，審查結果尚有內容須做修正，修正版於5月27日提送，於6月8日召開大會審查，決議修正後通過，於7月13日提送核定版，都發局於7月18日函文核定。 2.另目前事務所同步辦理細部設計，預計111年8月18日提送書圖。
4	104DR00039	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美圖新建工程	4,619,000	85	77	-8	流廢標次數：1次， 期程修改次數：4次 分區進行地下室及車道（泥作、防水、水電、消防配管、油漆批土及輕隔間）、各棟（各層 Deck 版水電及消防配管、剪力釘、電銲施作及混擬土澆置）施作、各棟防火披覆施工（清潔）。
5	106AH00047	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市梧棲區三民段社會住宅興辦計畫委託設計及監造技術服務案	33,845	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案業已完成驗收，俟智慧建築標章取得後進行尾款撥付
6	108DF00220	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市國際壘球運動園區興建工程	200,000	98	95	-3	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 俟延續工程完工並由主體工程取得使照後，預計9月下旬接通，且經承商測試後，再提報機關辦理後續事宜。
7	108DH00006	都發局/住宅發展工程處/	臺中市豐原區安康段二期社會住	2,014,984	68	65	-3	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		工程開發科	宅興建工程					南區 1FL 梁筋版筋綁紮、機水電配管 混凝土澆置
8	109DQ00002	文化局/臺中市立圖書館/秘書室	北屯兒童分館閱讀環境改善工程	50,544	98	95	-3	流廢標次數：4 次， 期程修改次數：1 次 111 年 7 月 25 日辦理驗收，驗收結果尚有缺失待改善。
9	108DH00007	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市大里區光正段二期社會住宅興建工程	1,066,950	66	64	-2	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：3 次 1. 111 年 07 月 05 日，磁磚材料及廠商資格（第二版），同意備查 2. 111 年 07 月 05 日，立面選色選樣採 B 方案 3. 111 年 07 月 05 日，第 65 次工務會議 4. 111 年 07 月 07 日，C6 及 C21 柱內鋼骨構件安裝工程施工計畫（含材料）（修正 1 版），同意備查 5. 111 年 07 月 07 日，檢送 111 年 5 月 5 日公共工程施工查核缺失改善成果報告（修正版） 6. 111 年 07 月 07 日，檢送地上二層機電施工圖（第二版） 7. 111 年 07 月 11 日，有關提送天然氣管線施工圖資料案，貴事務所迄今仍未再次提送本處，為避免影響工進請儘速提送 8. 111 年 07 月 12 日，第 65 次工務會議 9. 111 年 07 月 13 日，檢送地下一層機電施工圖（核定版） 10. 111 年 07 月 15 日，檢送地下室分區施工縫相關防水補強對策施工計畫（含材料）（核定版） 11. 111 年 07 月 15 日，檢送電線、電纜材料及廠商資格（第三版） 12. 111 年 07 月 19 日，第 66 次工務會議 13. 111 年 07 月 20 日，鋼筋工程施工圖 6F（第一版），同意備查 14. 111 年 07 月 20 日，檢送估驗計價單（第十四期） 15. 111 年 07 月 25 日，有關「111 年 6 月 24、25、29 日因天候影響導致現場無法施作，申請免計工期 2 日」案，本處同意不計工期 1.5 日 16. 111 年 07 月 25 日，電線電纜材料及廠商資格（第二版）（伸泰、宏泰、兆泰），同意備查 17. 111 年 07 月 26 日，第 67 次工務會議 18. 111 年 07 月 26 日，為申請 111 年 7 月 1 日及 7 月 6 日，因天候影響導致現場無法施作不計工期計 2 日（本處不同意） 19. 111 年 07 月 26 日，為申請 111 年 7 月 7 日及 7 月 9 日，

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								因天候影響導致現場無法施作不計工期 2 日（本處不同意） 20.111 年 07 月 26 日，檢送電梯工程施工計畫（含材料）（第一版） 21.111 年 07 月 27 日，檢送鋁門窗工程施工計畫（含材料）（第三版） 22.111 年 07 月 29 日，有關余曉嵐建築師事務所請領結構外審規費，擬撥付該所代為繳納相關規費
10	108DM00009	警察局/第三分局/行政組	第三分局東信派出所(原合作所)興建暨東福公園整體規劃工程	85,000	61	61	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 地下室結構體及 1 樓樓地板混凝土澆置暨整體粉光、地下室外牆防水施作。
11	109AF00087	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市清水國民運動中心興建工程委託規劃、設計諮詢審查及施工監造技術服務	26,028	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 確認基地已完成考古試掘作業並無發現相關遺址，開工後配合施工監看。 2. 於 110 年 12 月 03 日取得圍牆雜項執照。 ◆開工典禮辦況： 1. 已於 111 年 01 月 05 日辦理開工典禮。 設計端辦況： (1) 基本設計：已於 111 年 2 月 21 日核定。 (2) 細部設計審查：專案管理單位刻正審查中。 (3) 建照申請：已於 111 年 6 月 14 日取得。 (4) 已於 111 年 6 月 23 日申報建管開工完成。 (5) 已於 111 年 7 月 2 日申報契約開工。 工程端辦況： (1) 已於 111 年 3 月 19 日現場鑽探。 (2) 已於 111 年 4 月 25 日-111 年 6 月 10 日進行工地工務所裝修設備工程。 (3) 已於 111 年 6 月 4 日-111 年 7 月 4 日進行灌排溝渠改道工程。 (4) 已於 111 年 5 月 21 日-111 年 6 月 25 日進行廢道工程。 (5) 已於 111 年 6 月 1 日-111 年 6 月 30 日進行二次整地工程。 (6) 111 年 7 月 10 日-111 年 8 月 3 日進行地質改良工程。 (7) 預計 111 年 8 月 3 日-111 年 11 月 1 日進行基礎工程至 1F 樓板。 (8) 施工進度；截至 7/26 止，預定進度 1.20%、實際進度

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								1.39%。
12	107DH00030	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區尚武段社會住宅新建工程	2,163,141	86	86	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 108年4月2日開工，目前工程截至111年7月31日止：預計進度77.73%，實際進度78.29%，目前進行室內批土施作、室內樓梯鋪貼、室內壁磚鋪貼、外牆紋理漆施作、外牆磁磚鋪貼、機水電配管工程（含消防配管）等作業。
13	107DQ00012	文化局/文化資產處/資產修復課	國定古蹟臺中州廳修復工程	214,923	86	86	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 截至111年7月31日止，預定進度77.37%。實際進度77.37%，施作項目為： 1.A、B、C棟門窗扇整修及仿作 2.A棟洗石台基及踢腳新作 3.A棟木造線板及踢腳檢修 4.A棟泥塑踢腳檢修 6.A棟南翼外牆窗框灰泥線板整修 8.A棟內側欄杆整修 9.A棟泥塑柱整修 10.大廳壁面泥塑線腳仿作 12.A棟壁面窗框泥塑線腳整修 13.A棟木構架及桁木整修 14.A棟牆角收邊泥塑線腳新作 15.A棟外牆白灰粉刷新作 16.A棟天花線板及灰泥天花整修 18.C棟外牆台口線整修及新作 19.C棟門窗整修及新作 20.B棟屋面防水毯及銅製天溝泛水新作 21.C棟泥塑柱及踢腳整修 22.C棟洗石台基及踢腳新作
14	107DQ00013	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	臺中市歷史建築大屯郡役所及臺中州廳附屬建築群修復及再利用工程	339,507	92	92	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 廠商已於7/28檢送第18次估驗資料 本月施作工項： 1.F棟外牆面整修 2.CF棟整修及牆面泥作粉刷 3.BCDEF棟地坪工程

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								4. DEFH 棟鋼構工程 5. DEF 棟牆面工程 6. 景觀工程
15	108AH00014	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅建置BIM施工竣工模型執行計畫委託技術服務案	28,004	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 各案逐層修正 BIM 模型並持續開發雲端管理平台功能中。
16	108DG00022	交通局/停管處/設施工程課	臺中市潭子區潭興立體停車場興建工程	160,000	87	87	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 (1) 外牆泥作粉刷 (2) 外牆貼磚 (3) 外牆鋁格柵施作 (4) 室內泥作粉刷 (5) 油漆批土 (6) 浴廁貼磚 (7) 內牆貼磚 (8) BF 室內不鏽鋼淺溝施作 (9) 1F 消防管線安裝 (10) 弱電系統拉線 (11) 停管系統拉線 (12) 噴灌機房設備連接 (13) 雨水回收機房設備連接
17	108DG00023	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區舊社停車場立體化興建工程	213,000	95	95	0	流廢標次數：6 次， 期程修改次數：3 次 刻正施作： 車道頂板鋼筋綁紮，地下室 1-2 樓 epoxy 地坪施作，一樓景觀地坪鋪設，1f 景觀立燈安裝，1f 攝影機拉線及安裝。
18	108DG00024	交通局/停管處/設施工程課	臺中市大里區東榮立體停車場興建工程	181,000	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 本案已於 111 年 3 月 30 日奉准辦理第二次研考期程修改，係第二標完工後，一併辦理正驗，驗收通過後一併起算保固期。已於 111 年 7 月 22 合併一標辦理正驗。
19	108DG00030	交通局/停管處/設施工程課	臺中市沙鹿區沙田路立體停車場新建工程	230,000	93	93	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 目前施作項目為： 1. 裝修工程：(1) 3F~5F 牆面塗料 (清水模面) 施作 (2) 4-RF 管道間防火門安裝。(3) 甲乙梯扶手安裝。(4) 1F 截水溝安裝。(5) 3-4F 輕隔間框架安裝。(6) 北側外牆擴張網安裝。 2. 地坪工程：(1) 3F~5F 地坪 Epoxy 底漆施作。(3) RF 地坪素地整理。 3. 植栽工程：(1) 1F、6F 植栽種植。 4. 電梯工程：(1) 電梯運轉測試。 5. 電氣工程：(1) 7F~RF 燈具安裝。(2) 臨時及正式監視器安裝。(3) 景觀燈基座設置。 6. 6 月份估驗資料簽辦中，預估 7 月份估驗進度可達 90%。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
20	108DG00033	交通局/停管處/設施工程課	臺中市豐原區豐原轉運中心新建工程	670,610	100	100	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 已辦理完成。
21	108DH00005	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區惠來厝段社會住宅新建工程	1,913,669	56	56	0	流廢標次數：3次， 期程修改次數：4次 本案110年12月22日開工，工程截至111年7月31日止： 預計進度2.73%，實際進度2.495%，目前進行擋土柱第一階段施作。
22	103DG00026	交通局/公捷處/設計工程科	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫--土地開發基地共構工程(含監造)	222,342	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 JJG051區段標(EOT1)：CGJ03已於110年12月16日完成驗收複驗，刻正辦理移交相關事宜。CJ920B2與JJG111已於111年1月17日完成驗收複驗，刻正辦理移交相關事宜。 JJG091區段標(EOT3)：CGJ01、CGJ02、CJ920B1等三子標已於110年9月10日，完成驗收複驗，並於110年12月29日移交與中捷公司。IJXX07已於109年8月6日完成正驗複驗。
23	104DK00004	建設局/建築工程管理科/	非營利組織與志工發展中心新建工程	555,050	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：4次 1、本案於111年4月8日召開細部設計審查會議，已於111年5月5日已簽准核定細部設計書圖。 2、本案工程招標111年6月23日簽准2次上網，111年6月24日公告，111年6月29日開標，已於111年7月5日召開評選會議，已於111年7月13日決標予國緯營造股份有限公司，刻辦理訂約事宜，預計8月上旬完成訂約事宜，另已移請新工處（建工科）先行籌備開工作業，新工處預計7月底簽報市長開工典禮時間，8月底辦理開工典禮。
24	106DG00024	交通局/停管處/設施工程課	臺中市區興中立體停車場新建工程	574,205	68	68	0	流廢標次數：3次， 期程修改次數：3次 目前施作： 1. 1FL樑板鋼筋、機電配管缺失改善。 2. 1FL灌漿前整備工作。
25	106DG00042	交通局/公捷處/設計工程科	IJG031-臺中捷運烏日文心北屯線G03站出入口與行政大樓共構區段標工程	643,688	98	98	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 施工標已於110年9月23日完成驗收作業，並已完成移交作業移予臺中捷運股份有限公司；另尚有一期尾款刻正辦理估驗計價作業。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
26	106DH00008	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區北屯段社會住宅新建工程	637,820	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 目前施工進度：111.4.29完工，5.3及5.4初驗完成，7.27辦理正驗完成，刻正辦理正驗缺改。 付款進度：第38期計價進度94.03%，第39期（111年4月，付款進度100%）估驗款退回修正。
27	107AH00011	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市豐原區安康段二期社會住宅興辦計畫委託設計監造技術服務案	62,346	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 1.預定管考進度為70%，實際執行進度為70%.2工程2/11開工，本月工程進度25.46%，目前工地進行施作南區1F梁筋版筋綁紮、機水電配管 混凝土澆置
28	107DG00033	交通局/停管處/設施工程課	臺中市南屯區正心立體停車場新建工程	195,000	95	95	0	流廢標次數：7次， 期程修改次數：1次 111年5月11日已報竣，並已於111年6月16日辦理初驗，承商已於111年7月15日改善完成，並初驗缺失改善成果報告已於111年7月22日函送機關備查處理。
29	107DH00016	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區同榮段社會住宅興建工程	1,715,259	78	78	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 A區11F結構體、B區10F結構體、C區R2F結構體及裝修工程
30	107DH00017	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區育賢段二期社會住宅興建工程	1,621,184	90	90	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 截至111年7月31日止：工程施工進度預計進度87.6%，實際進度88.01%。進行外牆格柵及帷幕工程、天然氣工程、廁所器具安裝、廚房暗架天花、防火門安裝、1F汙水管施作、全區機電配管配線。
31	109DH00004	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	台中市西屯區國安段1期社會住宅興辦計畫(統包)	2,126,189	67	67	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 1.B棟8FL樑板筋綁紮、灌漿、B棟3F輕隔間單面板及水電施工、4F輕隔間立骨架 2.A棟6FL樑板模板組立、樑板筋綁紮 3.C棟5F牆筋綁紮、柱牆模組立、樑板模板組立、輕隔間雙面板及水電施工、3F輕隔間立骨架 4.施工電梯安裝、各棟水電配管、B1F批土油漆、B2F泥作粉刷、批土油漆及B3F泥作粉刷

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
32	109AH00051	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅建置BIM施工竣工模型執行計畫委託技術服務案(第二期)	12,200	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 預定管考進度：109/12/31 提交期中報告書(70%)。2. 實際管考進度(已完成)：109/11/5 承攬廠商已提交期中報告書(70%)。3. 111年7月至台中市豐原區安康段二期、太平區永億段、太平區育賢段三期、大里區光正段二期社會住宅工程進行每月2次施工圖說BIM衝突檢討會議。4. 111年7月4日召開臺中市社會住宅建置BIM施工竣工模型執行計畫委託技術服務案(第2期)施工階段豐原區安康段二期社會住宅等4案3DBIM建築結構、MEP機電模型交付工地及上傳4D、BIM雲端管理平台協調會議。5. 111年7月28日召開臺中市社會住宅建置BIM施工竣工模型執行計畫委託技術服務案中央監控系統(BA系統)介接雲端維運管理平台(含轉出資料標準格式)會議。
33	109BH00002	運動局/運動產業科/	臺中市巨蛋體育館興建工程委託規劃設計及監造技術服務案	341,035	80	80	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 臺中巨蛋體育館案正由住宅發展工程處辦理專案管理及規劃設計，規劃設計由九典建築師事務所承攬，本案為規劃設計部分，目前進度如下： 1. 07/18 第143次專業技術協調會議召開。 2. 05/20 請領建造執照。 3. 已於111年7月14日由秘書長召開流廢標檢討會議，並於111年7月19日「臺中市巨蛋體育館興建工程」工程發包預算書圖。 4. 已於111年7月29日提送文中小6用地實驗小學興建工程「細部設計成果報告書」及「細部設計BIM模型報告書」。
34	109DF00271	建設局/建築工程管理科/	臺中國際會展中心二期工程	1,436,927	55	55	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 1. 展覽棟-N1區-B1F-泥作牆面-打底。 2. 展覽棟-M1區-B2F-泥作牆面-打底。 3. 展覽棟-S3區-B1F-泥作牆面-粉刷。 4. 展覽棟-S3區-B1F-展覽棟-臨時水電安裝-辦公室電源設置。 5. 展覽棟-M1區-B1F-泥作牆面-粉刷。
35	110DE01025	運動局/運動設施科/	改善臺中市南區康橋水域運動環境設施興建計畫	50,000	56	56	0	流廢標次數：3次， 期程修改次數：0次 本府都發局指定勘驗中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
36	110DF00132	建設局/新建工程處/建築工程科	110 年度臺中市太平區聯合行政中心興建工程	468,300	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 最有利標決標及水管電器與建築工程合併招標亦於 111 年 7 月 13 日簽奉核准，已於 111 年 7 月 19 日上網公告招標，預計 111 年 8 月 18 日開標。
37	110DF00250	建設局/建築工程管理科/	臺中市豐原國民運動中心興建工程	595,723	57	57	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 1. 本案已於 109 年 10 月 5 日核定初步設計書圖及初步工程預算書；於 109 年 10 月 16 日提送審議報告書辦理都審程序，並於 109 年 10 月 23 日辦理建照掛號申請。 2. 本案都市設計審議已於 110 年 6 月 15 日審定，本案建照已於 110 年 7 月 28 日取得。 3. 本案工程招標簽陳已於 110 年 8 月 27 日簽奉核准，已於 110 年 9 月 1 日上網公告，並於 110 年 10 月 1 日開標，開標結果為一家廠商投標，未達法定家數流標，已於 110 年 10 月 5 日第二次上網招標，已於 110 年 10 月 6 日公告，於 110 年 10 月 14 日開標，訂於 110 年 10 月 27 日評選。 4. 110 年 11 月 5 日決標。 5. 110 年 12 月 7 日完成訂約。 6. 111 年 1 月 27 日辦理開工。 7. 施工作業中
38	110DF00251	建設局/建築工程管理科/	霧峰區聯合行政中心興建計畫工程	431,600	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1. 本案因用地變更問題內政部已於 110 年 12 月 17 日核定本案用地變更，都發局已於 111 年 1 月 6 日公告發布，已續辦理測量定樁作業，並於 111 年 3 月 18 日起公告 30 天，業已公告完成並由大里地政完成土地分區變更作業在案，公所刻正申請土地撥用作業，都市設計審議業於 111 年 4 月 19 日經都發局同意在案，預計 111 年 6 月 2 日辦理細部設計審查會。 2. 另請設計單位於 111 年 2 月 18 日前提送都審報告書予都發局，已於 111 年 3 月 2 日召開都審大會審查，規設單位於 111 年 3 月 29 日修正後提送都發局簽核，經審需補充資料，設計單位復於 111 年 4 月 7 日提送修正後審定版予都發局備查，都發局 111 年 4 月 19 日函覆核定審定書，111 年 6 月 2 日召開細部設計審查會，事務所已依會議決議提出修正版細部設計書圖，業於 111 年 7 月 21 日核定，後續據以辦理發包作業。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
39	110DF00252	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市北屯國民運動中心興建統包工程	712,094	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.運動局於 111 年 6 月 20 日召開第 2 次都市設計審議專審，設計單位已於 111 年 7 月 11 日提送修正後資料，運動局於 19 日請廠商再依委員審查意見提送修正進版。 2.植栽移植計畫於 7 月 21 日召開審查會議，決議 7 月 28 日再次審查。 3.統包廠商 6 月 27 日提送修正版交通影響評估並於 6 月 29 日交通局審查，決議修正後通過。 4.第一階段細部設計書圖於 111 年 7 月 21 日核定。
40	110DF00312	建設局/建築工程管理科/	梧棲區興農里、永寧里及永安里聯合活動中心新建工程	109,904	25	25	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.都市設計審議分別於 111 年 1 月 17 日、2 月 21 日召開二次幹事會議，並於 3 月 17 日製本核定版提送大會，經 3 月 23 日召開大會審議，結果尚有修正事項須進行修正，其中交通影響分析影響較大，須另請交通技師協助分析事宜，於 4 月 29 日提送修正版予委員會審議，經承辦確認後尚有內容須做修正，建築師於 5 月 3 日提送，承辦檢視確認完畢，於 6 月 1 日召開審查，決議修正後經委員確認後通過，已請委員確認，尚有圖面須修正，為利後續建照辦理，且能與細設修正版圖面相符，已於 7 月 27 日提送。 2.事務所於 6 月 7 日提送細部設計報告書，於 6 月 13 日召開細部設計審查會，決議修正後通過，於 7 月 18 日提送修正版，於 111 年 7 月 29 日簽奉核定，將廢續辦理工程招標事宜。
41	110DF00316	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市國際壘球運動園區延續工程	60,000	95	95	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 已於 111 年 7 月 18 日申報竣工，並於 111 年 7 月 22 日辦理竣工確認。
42	110DG00031	交通局/停管處/設施工程課	臺中市大里區東榮立體停車場興建工程(增建四、五層樓)	104,000	95	95	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 本案已於 111 年 3 月 30 日奉准辦理第二次研考期程修改，係第二標完工後，一併辦理正驗，驗收通過後一併起算保固期。111 年 5 月 31 日已申報竣工，111 年 7 月 1 日辦理初驗。111 年 7 月 20 日完成初驗複驗，並於 111 年 7 月 22 與一標同步辦理正驗。
43	110DN00002	消防局/秘書室/秘書室管	第四救災救護大隊大肚分隊遷建	64,209	56	56	0	流廢標次數：4 次， 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		制考核股	工程					1.依工程進度施工中。 2.本月進行土方開挖、基礎放樣、基礎底部灌漿及養護作業。
44	111DF00251	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市巨蛋體育館興建工程	6,490,000	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 111年5月20日公告招標、111年6月29日開標未達法定家數流標；111年7月4日第2次公告招標，111年7月14日開標未達法定家數流標。 黃秘書長於111年7月14日召開檢討會議；111年7月29日簽奉核准重行招標，於111年8月2日公告招標，預計111年9月1日開標。
45	111DG00028	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區敦化公園地下停車場新建工程	376,000	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案於111年8月1日與專案管理單位訂立契約。
46	111DH00001	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區練武段社會住宅興建計畫(統包工程)	2,249,940	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.預定管考進度:0%。 2.實際管考進度(已完成):0%。 預計111年10月15日啟動簽辦招標文件
47	111DN00001	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	第二救災救護大隊石岡分隊遷建工程	71,910	20	20	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於111年7月21日召開第一次審查會，並請建築師依審查意見修正後於8月10日前提送，另第二次審查會訂於8月11日召開。
48	101DE00010	建設局/建築工程管理科/	水湳國際會展中心新建工程計畫	5,816,583	74	75	1	流廢標次數：2次， 期程修改次數：9次 本工程刻正施作展覽棟及會議棟地上層結構體施作。
49	109DG00001	交通局/停管處/設施工程課	臺中市東區公兒30地下停車場新建工程	302,000	55	56	1	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 (1)開挖區內表土已打除、清除且清運均已完成。 (2)全套管基樁工程預計施作15處，目前第2處施作中。 (3)擋土設施材料及祛水工程材料設備進場。
50	107DH00033	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區永億段社會住宅興建工程	576,152	65	66	1	流廢標次數：3次， 期程修改次數：0次 目前進度： 截至111/7/31止，實際進度28.47%，正辦理至2樓灌漿。
51	108D000005	衛生局/秘書室/	公有危險建築地方衛生機關廳舍	51,189	79	81	2	流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			耐震補強計畫—臺中市清水區衛生所拆除重建工程					室內裝修及水電拉線工程及外牆裝修工程
52	108DF00239	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市立仁愛之家興建多功能大樓工程	419,595	78	81	3	流廢標次數：4次， 期程修改次數：1次 1. 1.2.3.4F水電拉線-消防-空調.天坪管架施作 2. 3.4F隔間施作-1F隔間放樣 3. 外部粉刷-外部貼磚.填縫 4. 3F浴廁貼壁磚.2F填縫-3F防水施作
53	107DH00029	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區東勢子段社會住宅新建工程	315,406	65	68	3	流廢標次數：5次， 期程修改次數：4次 已於110/3/16開工，已完成至7F板灌注澆置，刻正施作8F柱牆樑及9F版鋼筋綁紮、水電配管及模板組立工程，截至7月底預計進度25.8%，實際進度31.37%。
54	105DD00146	教育局/市立高中職/東山高中	東山高中代辦臺中市立游泳訓練中心場館新建工程	246,934	95	98	3	流廢標次數：4次， 期程修改次數：2次 本案108年3月29日工程決標，履約商並於108年7月1日辦理開工，工程履約進行中，另本案已於109年12月8日完成第1次契約變更作業，並於110年2月8日核定展延工期150日，承商已於110年5月22日申報完工，並於110年6月21日及22日辦理工程初驗、於110年7月30日辦理工程初驗複驗；續於110年8月26日辦理工程正式驗收，並責請承商於110年9月23日前針對缺失完成改善，並於110年10月14日完成正式驗收複驗，於111年4月29日取得內政部核發綠建築標章，廠商並接續協助辦理本新建案之智慧建築標章申請作業。
55	109DG00029	交通局/停管處/設施工程課	臺中市南屯區精密園區停三立體停車場新建工程	383,000	68	71	3	流廢標次數：3次， 期程修改次數：0次 目前施作項目為： 4F柱牆及RFL結構工程 4FL梁版混凝土澆置 4F放樣 4F施工架塔設 4F柱牆鋼筋 4F柱牆水電

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
56	106DB00001	建設局/新建工程處/建築工程科	外埔區第二示範公墓增設骨灰(骸)存放設施工程	84,300	91	95	4	流廢標次數：6次， 期程修改次數：4次 承商於111年7月5日提送改善相關資料，監造單位審核後於111年7月8日提送機關；已於111年7月18日正驗複驗合格；俟取得使照及綠建築標章後續辦結算相關事宜。
57	108DH00008	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區育賢段三期社會住宅興建工程	1,131,760	58	63	5	流廢標次數：3次， 期程修改次數：2次 本案110年6月23日開工，工程截至111年7月29日止：實際進度19.48%，目前進行B1F結構體工程、1F樑版鋼筋綁紮及1F水電配管等作業。
58	110DF00226	建設局/建築工程管理科/	臺中市足球運動休閒園區興建工程	1,278,000	5	10	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案已於110年11月5日決標，110年11月17日簽訂契約書，於111年1月7日召開第2次基本設計審查會議，並於111年2月10核定基本設計報告書，已於111年2月24日提送都審報告書，並於111年3月7日召開幹事會議，依審查意見修正後通過，設計單位111年3月28日提送修正後都審報告書，經都發局審查後尚須補充資料，已於111年4月11日修正提報都發局排定大會審議，於111年5月11日召開都市設計審議會會議，會議決議為修正後通過，111年6月14日提送修正後報告書；111年6月10日召開細部設計書圖，事務所已依會議決議於111年7月4日提送修正後書圖目前簽辦核定，業於111年7月25日核定在案，後續據以辦理發包作業。
59	111DF00146	建設局/建築工程管理科/	臺中市太平區第一花園公墓新建第三座納骨塔工程	292,076	5	10	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1、本案已於111年4月22日召開基本設計審查會議，會議決議為修正後通過，事務所已依委員意見修正，並已於111年5月6日提送修正書圖，並於111年5月17日核定基本設計。 2、本案目前已於111年7月6日召開細部設計審查會議，會議結論請事務所於111年7月28日前提送修正書圖，並由業務單位辦理後續確認及簽核作業。
60	111DF00217	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市北屯區第28公墓新建納骨塔工程	754,224	5	10	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案雜項工程水保預算書圖業經建設局於111年7月12日核定，規設單位已於111年7月19日提送相關資料，刻正辦理

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								工程發包相關事宜。
61	111DF00220	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市東勢區第一公墓納骨塔新建工程	325,300	5	10	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 事務所已於111年5月12日向都發局掛件申辦雜項執照，於111年5月20日提送基本設計圖說，已於111年5月31日召開基本設計審查會議於111年5月31日召開基本設計審查會議，決議基本設計（含雜照細部）圖說報告修正後通過，並授權由業務單位審查依規簽報核定，事務所已於111年6月17日（2週內）提報修正後書圖，並於111年6月29日核定基本設計，預計於111年8月11日辦理細部設計審查會議。
62	108DF00296	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市沙鹿區明秀公園多功能公園管理中心新建工程	63,454	69	75	6	流廢標次數：4次， 期程修改次數：0次 4F-RF 柱筋綁紮 1F-2F 室內拉線 4F-RF 製單面模 4F 水電配管 4F-RF 牆筋綁紮 4F 牆封模
63	107DQ00010	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	歷史建築臺中刑務所官舍群修復工程	223,920	87	93	6	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 本案工程刻正進行各棟房舍銅板屋面新作、封簷板、側封板新作及編竹夾泥牆新作、木門窗整修及新作、道路排水明溝新作、景觀燈新作、消防及水電工程施作等工作。
64	103DD00271	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市太平國民運動中心新建工程	510,000	30	40	10	流廢標次數：3次， 期程修改次數：2次 刻辦理訂約事宜，另已移請新工處（建工科）先行籌備開工作業，刻簽辦開工典禮作業，預計9月中旬開工。
65	110DG00034	交通局/公捷處/設計工程科	水湳轉運中心新建工程	3,761,033	30	40	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案辦理簽約程序中。
66	110AH00053	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區練武段社會住宅基地委託規劃設計及監造技術服務案	102,255	40	55	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 預定管考進度:110/10/31 決標(40%)。2. 實際管考進度(已完成):110/10/8 台灣世曦公司提交第一次報告工作執行計畫書(55%)。3. 111/7 每周定期召開初步規劃設計構想及統

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								包需求計畫書空間內容討論會議。
67	109AH00050	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市烏日區新榮和段社會住宅興辦計畫委託設計及監造服務	54,942	55	70	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 111/07/29 統包商提送第二階段細部設計報告書（1B 修正版），本處預計於 08/11 召開第 2 次二階細部設計審查會議。 2. 111/07/13 統包商提送第三階段細部設計報告書（1A 版）。 3. 111/07/12 專管單位核定擋土設施施工計畫。4. 111/07/08 擋土設施施工圖專管單位同意備查。
68	110DF00239	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市清水國民運動中心興建統包工程	576,458	40	56	16	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 確認基地已完成考古試掘作業並無發現相關遺址，開工後配合施工監看。 2. 於 110 年 12 月 03 日取得圍牆雜項執照。 ◆開工典禮辦況： 1. 已於 111 年 01 月 05 日辦理開工典禮。 設計端辦況： (1) 基本設計：已於 111 年 2 月 21 日核定。 (2) 細部設計審查：專案管理單位刻正審查中。 (3) 建照申請：已於 111 年 6 月 14 日取得。 (4) 已於 111 年 6 月 23 日申報建管開工完成。 (5) 已於 111 年 7 月 2 日申報契約開工。 工程端辦況： (1) 已於 111 年 3 月 19 日現場鑽探。 (2) 已於 111 年 4 月 25 日-111 年 6 月 10 日進行工地工務所裝修設備工程。 (3) 已於 111 年 6 月 4 日-111 年 7 月 4 日進行灌排溝渠改道工程。 (4) 已於 111 年 5 月 21 日-111 年 6 月 25 日進行廢道工程。 (5) 已於 111 年 6 月 1 日-111 年 6 月 30 日進行二次整地工程。 (6) 111 年 7 月 10 日-111 年 8 月 3 日進行地質改良工程。 (7) 預計 111 年 8 月 3 日-111 年 11 月 1 日進行基礎工程至 1F 樓板。 (8) 施工進度；截至 7/26 止，預定進度 1.39%、實際進度 1.39%。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
69	110DF00240	建設局/建築工程管理科/	臺中市烏日區全民運動館興建工程	270,000	5	25	20	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 都發局於111年7月21日核定都審報告書；事務所於111年6月20日提送經費缺口資料，於111年7月7日簽准經費缺口執行方式，已移請洽辦機關辦理經費籌措事宜；於111年7月5日提送修正後細部設計書圖，經查尚未補正完全，事務所於111年7月13日提送補正後書圖，於111年7月22日細設核定，刻辦理工程招標作業。
70	109DH00012	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市烏日區新榮和段社會住宅統包工程	1,942,801	30	56	26	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 1.111/07/29 統包商提送第二階段細部設計報告書（1B修正版），本處預計於08/11召開第2次二階細部設計審查會議。 2.111/07/13 統包商提送第三階段細部設計報告書（1A版）。 3. 祛水工程:111/05/20 完成六口抽水井前置作業，06/13 完成六口井，111/07/15 進場配線，111/07/20 進場安裝抽水馬達及配管。4.111/07/11 進場施作擋土牆，預計111/08/05 前施作完全區擋土牆。5.111/07/12 核定擋土設施施工計畫。 6.111/07/08 擋土設施施工圖專管單位同意備查。

(七)環保工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	1 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	110DD01024	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分	279,439	59	68	9	流廢標次數：3次， 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			支管網暨用戶接管工程(2)-建成路及國光路等鄰近區域					一、工程總施作項目：(標案合計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：751m (2) 明挖工程：17,843m (3) 接管戶數：4036 戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：100m (2) 明挖工程：100m (3) 接管戶數：0 戶

(八)景觀及綠化工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	8 件(72.73%)	1 件(9.09%)	1 件(9.09%)	0 件(0.00%)	1 件(9.09%)	11 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	110AF00025	建設局/養護工程處/市六區工程隊	臺中市110年度行道樹、園道、綠地綠美化維護勞務採購-南屯區(環中路以西)(第一次後擴)	11,240	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
2	110DH00008	都發局/都市設計工程科/都市設計工程科第一股	110 年度臺中市城南之心計畫工程(第一期)	75,000	74	65	-9	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 國光國小砌石牆及門柱打除施作，東峰國中刷毛地坪及圍籬施作，大智公園砌石牆及界石施作
3	109DF00227	建設局/新建工程處/公園	臺中市太平區公5公園開闢工程	53,830	95	94	-1	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		景觀工程科						1.遊戲塔構件缺失改善 2.遊戲塔智慧控制系統安裝 3.草皮鋪植 4.喬木補植
4	111DF00253	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市后里森林公園、漁寮運動公園共融遊戲場及景觀環境等設施改善統包工程	58,237	25	25	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 7/21 決標. 刻正簽辦決標事宜.
5	111AF00050	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市111年度亮點型公園綠美化維護工作-后里環保公園	14,703	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約履約中
6	111AF00058	建設局/養護工程處/市六區工程隊	臺中市111年度行道樹、園道、綠地綠美化維護勞務採購-南區	12,356	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約中
7	111AF00063	建設局/養護工程處/海線工程隊	臺中市111年度行道樹、綠地綠美化維護勞務採購-沙鹿區、梧棲區	10,250	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 執行中
8	111AJ00001	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第三股	111年度臺中市觀光遊憩區及自行車道環境清潔維護及綠美化工作	10,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理第三次派工(7~9月)環境清潔維護工作及第二次派工結算
9	110DE01023	運動局/運動設施科/	臺中市水湳陽光籃排球場興建工程	65,000	56	57	1	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 本案業於111年7月1日開工，目前施工中。
10	110DF00313	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	魅力東光綠廊悠遊計畫工程	65,000	63	65	2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中
11	111DF00113	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	臺中市梅川周邊人行道改善工程(第一期)	68,110	59	65	6	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.園道段施作及水岸段進場。 2.變更設計調整及認養工程界面協調。

(九)觀光遊憩工程

進度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	$5\% < \text{落後比率} < 10\%$	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	合計
小計	7 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	7 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	109DQ00010	文化局/文化資產處/資產修復課	臺中市定古蹟潭子農會穀倉修復暨再利用工程案(含監造及工作報告書)	170,000	74	74	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 截至 111 年 7 月 31 日預定進度 47%、實際進度 48.6%，目前施作工項為：1. 工地拆除，既有鋼棚架及基座拆除 2. 中底塗新做及補修 3. 新做台檜雨淋板（含骨架及壓條），表面碳化 4. 金屬製品，牆面不銹鋼網補強 5. 釘五分企口杉木板 6. 5*5cm 杉木楠木新做 7. 釘五分企口杉木板 8. 七皮油毛氈防水層新做 9. 二皮乾式油毛氈防水層新做 10. 文化瓦型水泥瓦（地瓦、簷瓦、邊瓦）新做 11. B 區避雷針修復，含配線及接地 12. 門窗工程 13. 木料刷塗抗紫外線護木油表面木材專用（顏色另訂） 14. A 區 type A（B）木製通風管修復清理，刷護木油 15. A 區仿做杉木通風管，type A（B） 16. 清水混凝土模板組立及拆除 17. 鋼筋加工組立，SD420 18. 重建工程-配管工程。
2	110AJ00032	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第三股	臺中市探索遊程行銷推廣活動	19,700	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 於 10/29 上網公告，11/16 開標，11/19 辦理評選會議，12/1 議價決標，得標廠商為共享行銷有限公司。 2. 於 12/1 召開第一次工作會議，12/2 與資訊中心召開系統建置協調會議，12/21 召開第二次工作會議、1/6 召開第三次工作會議、1/20 召開第四次工作會議、3/1 召開第五次工作會議、3/25 召開第六次工作會議、6/2 召開第七次工作會議。 3. 於 12/23 辦理旅宿業者合作說明會、1/12 辦理活動記者會。 5. 於 1/17 開放上網登錄、1/26 進行第一波抽籤活動。 6. 第一波住宿抵用券自 2/6 起開放兌領、轉讓及使用。 7. 於 3/3 第一次契約變更議價決標、6/17 第二次契約變更換文辦理。 8. 於 4/18 至 5/2 開放第二波登錄、5/3 公開進行第二波抽籤暨第一次瘋狂抽抽樂。 9. 第二波住宿抵用券自 5/8 起開放兌領、轉讓及使

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								用。
3	110DF00266	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市中央公園遊客服務中心優化統包工程	61,356	30	30	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 持續辦理設計作業中，本案屬統包工程，已核定部分已於111年6月2日開工。
4	110DQ00006	文化局/文化資產處/資產修復課	考古遺址出土遺物典存庫房修復及再利用工程及空間建置(9號棟倉庫)案	50,000	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 1. 本案於110年12月21日辦理評選，12月24日辦理議價，111年1月28日辦理工程簽約事宜，2月15日召開開工前協調會，限期監造計畫書於3月9日提送機關，並於3月18日辦理審查，修正文件限期4月6日提送，機關於4月22日核定。 2. 廠商5月19日提送3大計畫書審查，機關於6月15日同意核定，6月30日工程開工。
5	111AJ00006	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第三股	2022 臺中國際舞蹈嘉年華	15,000	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1. 7/8 簽准第一次契約變更（履約期限延長）、7/20 簽准第二次契約變更，7/28 議價 2. 7/13 核定工作執行計畫書 3. 7/29 召開跨局處會議
6	111DQ00007	文化局/文化資產處/資產修復課	臺中市市定古蹟大甲瑞蓮堂梁宅修復及再利用工程案	133,000	25	25	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案目前擬辦招標文件，監造工作報告書於111年5月16日辦理評選，6月10日辦理議價事宜，目前辦理製約。工程案於111年6月24日上網公開閱覽，7月18日截標，7月19日開標，計1家投標，本次開標結果其家數未達3家流標，預計7月22日上網辦理第2次招標公告，預定7月28日截標，7月29日開標，共計2家投標，8月9日辦理評選事宜。
7	108DF00286	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市海洋生態館基本營運設施興建工程	301,052	72	75	3	流廢標次數：6次， 期程修改次數：1次 A 棟機房裝修施工、魚缸給排水管線工程、結構鋼補強作業、隔間牆工程、儲存槽至主場館海、淡給排水管線施工

(十)重劃工程區段徵收工程

進度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	$5\% < \text{落後比率} < 10\%$	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	合計
小計	12 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	12 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	100AF00004	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	26,140	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 一、安置土地分配成果已於 104 年 5 月 22 日完成公告作業。 二、準備抵價地分配作業，已於 104 年 6 月 27 日於北新國中舉行配地說明會。 三、抵價地抽籤作業已於 104 年 8 月 5 日於北屯區仁美國小舉行。 四、於 8 月 17 日至 21 日假仁美國小辦理配地作業，共完成 155 分配戶。 五、抵價地第二次協調合併抽籤作業已於 104 年 8 月 29 日於北屯區葳格高中舉行。 六、抵價地第二次抽籤暨配地作業已於 104 年 9 月 16、17 日於北屯區葳格高中辦理完畢。 七、本區抵價地分配已辦理公告，期間自 104 年 10 月 5 日公告至 104 年 11 月 4 日 八、本區抵價地分配公告已於 104 年 11 月 4 日公告完成，並於 104 年 11 月 23 日至 27 日在北屯區公所辦理發狀。 九、106 年 8 月 10、11 及 15、16 日辦理第 1、2 工區抵價地點交作業。 十、106 年 11 月 17 日及 11 月 29 日辦理抵價地第 2、3 次點交作業。 十一、110 年 7 月配合工程進度辦理街廓檢測及原位置保留戶點交作業。 十二、111 年 7 月配合政策辦理配餘地標售前置作業。
2	100AR00002	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二	臺中市烏日(前竹地區)區段徵收案地上物查估、地籍	32,232	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 本案建築改良物自動拆遷期限：108 年 8 月 31 日前，公共工

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		股	整理籍土地分配等作業委託專業服務案					程第一標(安置街廓、臨時中繼宅)於109年7月1日開工，第二標及第四標合併工程於110年2月17日開工，第三標於110年2月22日開工。後續辦理地籍測量實施計畫執行、都市計畫個案變更及抵價地抽籤分配規劃等事宜。
3	100AR00003	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市水湳機場原址北側、南側區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	51,500	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：4次 1.111.7.7本府辦理制定「臺中市水湳經貿園區營運管理自治條例」草案公聽會。 2.111.7.8水湳環境維護及修復工作(開口契約)第3次派工驗收-經貿段30地號。 3.111.7.13交通局辦理北屯區創研段22、26地號鐵絲圍籬研議拆除會勘。 4.111.7.28立法委員張廖萬堅、市議員林祈烽聯合服務處辦理水湳電桿下地會勘。 5.更新專區網頁。
4	108DR00014	地政局/工程管理科/	臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第一標	351,660	98	98	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 111年7月1日驗收完竣。
5	109DR00003	地政局/工程管理科/	臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第二標及第四標合併工程	3,283,286	62	62	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 支管洞道開挖
6	110AR00032	地政局/工程管理科/	「臺中市烏日九德地區區段徵收工程」委託專案管理技術服務	26,543	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理委託規劃設計及監造服務案規劃設計前置作業。
7	111AF00024	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	111年度臺中市捷運文心北屯線機場及車站區段徵收區道路及附屬設施改善工程	10,480	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 施工中
8	108DR00012	地政局/工程管理科/	臺中市第13期市地重劃區環中路西側拓寬20M工程	184,667	91	92	1	流廢標次數：5次， 期程修改次數：2次 1.植栽帶部分，目前辦理慢車道分隔島綠帶之蔓花生及紅仙丹與人行道綠帶之矮仙丹即類地毯草種植作業。 2.中央分隔島，辦理碎石級配翻曬、回填、級配夯壓及AC鋪

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								設作業。
9	109DR00002	地政局/工程管理科/	臺中市烏日新竹地區區段徵收工程第三標	1,111,077	68	70	2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 (一) 20M-(11)(RT)、15M-(21)(LT) 支管洞道。 (二) 滯洪池第 4-3 區頂版、梁施作。 (三) 15M-(24) 纜線管路。 (四) 15M-(22)、12M-(16) -1 排水側溝。 (五) 15M-(20)、15M-(23) -1 排水箱涵。
10	107DR00009	地政局/工程管理科/	臺中市第 15 期市地重劃工程	191,820	87	89	2	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：2 次 1、大公一工區污水工程、道路工程 2、公兒十四工區建築工程 3、廣十工區封路改道作業
11	108DR00015	地政局/工程管理科/	臺中市第 13 期市地重劃工程整合標	857,437	67	70	3	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 永春東三路汙水管線回填及 45 米園道、3 條 8 米巷道 ac 鋪築。
12	111BR00001	地政局/工程管理科/	臺中市烏日九德地區區段徵收工程委託規劃設計及監造技術服務案	56,482	0	20	20	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 111 年 7 月 18 日決標。

(十一) 災修工程：本月無案件

(十二) 其他(財務及勞務採購案用)

進度	符合或提前	落後比率 ≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率 ≥10%	解除列管件數	合計
小計	233 件(95.10%)	4 件(1.63%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	8 件(3.27%)	245 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	109A735009	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所110年區民團體意外險	11,500	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已辦理完成。
2	109AD01040	水利局/污水設施科/	臺中市水滴水資源回收中心及中水道委託代操作維護管理工作	38,350	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已辦理完成。
3	110AF00071	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市110年度亮點型公園綠美化維護工作-后里森林公園	13,151	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已辦理完成。
4	110AH00014	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	110年度臺中市共好社會住宅物業管理委託案	22,404	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 已辦理完成。
5	107AP00122	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市文山資源回收(焚化)廠委託操作管理計畫	531,938	98	100	2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已辦理完成。
6	109AD01039	水利局/水利工程科/	山腳排水上游延伸段南1K+809~南4K+700治理工程可行性檢討等委託技術服務	10,000	85	100	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已辦理完成。
7	110AH00023	都發局/都計測量工程科/	臺中市110年度都市計畫樁測釘、埋設及數值地形測量工程委託技術服務案	19,000	70	100	30	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已辦理完成。
8	111AP00025	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股	111年因應新型肺炎防疫廢棄物甲級清理服務開口合約	18,000	40	100	60	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 已辦理完成。
9	105AE00044	經發局/工業科/工業科第四股	105年臺中市精密機械科技創新園區二期標準廠房	15,007	98	95	-3	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 已於111年7月22日召開111年度臺中市工業區土地及建築

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			新建工程委託專案管理					物租售及價格審查小組第3次會議並核定抽籤結果，將賡續辦理承租廠商簽約公證事宜。
10	110AP00067	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	109年臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理(後續擴充)	31,349	100	98	-2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 110年1~11月份服務費用已核銷付款，111年4月28日辦理契約驗收事宜，110年12月份服務費用於111年8月3日簽奉核准。
11	104AF00093	建設局/新建工程處/土木工程科	華南路以東銜接特三號道路之委託水土保持計畫暨環境影響評估	10,300	100	98	-2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理付款中
12	110AP00114	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	臺中市后里資源回收(焚化)廠委託操作管理服務計畫	46,053	100	98	-2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案於5月2日辦理驗收後，相關文件修改簽准後，於7月19日函請廠商提供請款資料供本局核銷，俟廠商提供發票後辦理撥款程序。
13	110AP00091	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	110年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理	154,401	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於111年7月7日驗收，目前簽辦請款中
14	110AR00011	地政局/豐原地政/第二課	110年度大臺中地區委外地籍圖重測勞務採購案(后里區)	16,668	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約期程辦理中
15	110BG00002	交通局/公捷處/設計工程科	臺中捷運藍線基本設計	680,000	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 將配合藍線綜合規劃所核定內容辦理後續相關作業，目前已於11年7月7日完成公開閱覽意見蒐集，刻正檢討招標文件及辦理後續招標準備作業。
16	110AP00029	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	110臺中市淘汰老舊機車及新購低污染車輛補助管理計畫	10,107	98	98	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 契約爭議事項持續協調中
17	111AB00037	民政局/區里行政科/區里	臺中市配送居家關懷/關懷防疫物	71,100	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		行政科第二股	資包緊急採購案(開口契約)					本案第一期款驗收於 111 年 7 月 20 日完成,全案持續履約中。
18	111AB00039	民政局/區里行政科/區里行政科第二股	臺中市配送居家關護/關懷食品及防疫物資緊急採購案(開口契約)(案號:ca11146)	48,400	70	70	0	流廢標次數:0 次, 期程修改次數:0 次 國億第 1 批已於 7/19 驗收完成,並通知廠商開立發票俾利辦理付款。第 2 批刻正派驗辦理驗收作業中。
19	111AB00041	民政局/區里行政科/區里行政科第二股	臺中市居家關懷防疫物資緊急採購案(開口契約)採購案(案號:ca11148)	58,000	40	40	0	流廢標次數:0 次, 期程修改次數:0 次 刻正履約中。
20	111AD00049	教育局/國民小學/清水國小	臺中市政府教育局 110 學年度準公共幼兒園圖書採購	11,513	95	95	0	流廢標次數:0 次, 期程修改次數:0 次 履約期限為 7 月 15 日,刻正由業務單位辦理驗收事宜。
21	111AD00067	教育局/國民小學/烏日國小	中市 111 年度中小學資訊科技教室資訊設備更新採購案	99,995	40	40	0	流廢標次數:0 次, 期程修改次數:0 次 履約中
22	111AD01002	水利局/污水設施科/	111 年臺中市水淨場及截流設施暨周邊景觀維護管理工作(柳川及軟埤仔溪)	12,500	40	40	0	流廢標次數:0 次, 期程修改次數:0 次 (1) 主要施作項目:辦理臺中市水淨場及截流設施暨周邊景觀維護管理工作(柳川及軟埤仔溪)聯合代操作維護工作 (2) 目前施作項目:111 年 07 月份例行性代操作維護工作 (3) 預計完工日期:112 年 03 月
23	111AD01003	水利局/污水設施科/	111 年臺中市水淨場及截流設施暨周邊景觀維護管理工作(筏子溪等鄰近區域水淨場)	32,000	40	40	0	流廢標次數:0 次, 期程修改次數:0 次 梧棲大排、惠來溪、筏子溪水淨場操作及周邊景觀維護工作
24	111AD01005	水利局/污水設施科/	111 年臺中市水淨場及截流設施暨周邊景觀維護管理工作(綠川、旱	33,100	40	40	0	流廢標次數:0 次, 期程修改次數:0 次 (1) 主要施作項目:辦理綠川一期、二期水淨場、旱溪排水東榮、國光水淨場、旱溪排水康橋段、水利園區段等聯合代

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			溪排水)					操作維護工作 (2) 目前施作項目：111 年 7 月份例行性代操作維護工作 (3) 預計完工日期：111 年 12 月
25	111AD01008	水利局/防災中心/	111 年度大、中、小型移動式抽水機維運及搶險委託專業服務採購案	16,600	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 7 月 11、12、13 日完成第 6 次維護保養及試運轉作業，並完成維運第 1 次請款新台幣 170 萬 5,655 元整撥款作業。
26	111AD01010	水利局/水利養護工程科/	111 年度本市各抽水站、滯洪池、水閘門及各周邊設施維護保養操作及管理委託專業服務	25,370	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 進駐管理中
27	111AD01011	水利局/水利養護工程科/	111 年度臺中市水岸環境營造園區維護委託專業服務	19,163	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 派工施作中
28	111AD01012	水利局/污水營運科/	臺中港特定區水資源回收中心委託代操作維護管理工作	20,486	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 7 月份契約執行
29	111AD01016	水利局/污水營運科/	臺中市文山及黎明水資源回收中心聯合委託代操作維護管理工作	30,710	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 正常操作維護中 2. 6 月份月報備查 3. 辦理文山及黎明水資源回收中心內部評鑑
30	111AD01019	水利局/防災中心/	111 年度水災智慧防災計畫-臺中市水情監測系統建置	26,100	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已完成水位計、CCTV 更新共 48 處，餘 11 處持續依契約規定辦理中。
31	111AD01027	水利局/污水營運科/	石岡壩、梨山及環山水資源回收中心聯合委託代操作維護管理工作(第 3 次後續擴充	13,085	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約執行水資中心代操作工作

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			第1次變更)					
32	111AD01035	水利局/防災中心/	111 年度水災智慧防災計畫-臺中市水情監測系統建置(第二批)	22,245	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 7/26 期初審查會議通過，刻正依約執行中。
33	111AE00006	經發局/工業科/工業科第四股	「臺中市精密機械科技創新園區用水計畫變更、環差分析暨其相關配合作業服務案」勞務採購案	10,300	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商依約製作「給、污水工程檢討與規劃成果」報告書。
34	111AE00007	經發局/產業及青年發展科/產業發展科第二股	2022 臺中歡樂購-『臺中好甜』產業推廣計畫委託專業服務案	15,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 主題競賽活動規劃中，預定 8/1-8/21 報名 預定 8/10 舉辦開跑記者會
35	111AE00014	經發局/工業科/工業科第三股	111 年精密機械科技創新園區景觀維護工作	13,200	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1、111 年 7 月 19 日 6 月月報備查。 2、111 年 7 月 25 日 8 月工作計畫表備查。
36	111AE00020	經發局/工業科/工業科第四股	111 年臺中市精密機械科技創新園區污水處理廠、自來水系統維護及代操作計畫	19,980	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.7 月 11 日提交 6 月份月報。(因假日順延) 2.7 月 13 日本局備查。
37	111AE00023	經發局/工業科/工業科第三股	111 年臺中市政府經濟發展局轄管(精密、豐洲、太平)園區環境監測計畫	14,223	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 111.7.8 函送 111 年第二季環評承諾事項申報及土石方處理統計表資料，本局 111.7.13 備查。111.7.22 函送 111 年上半年土壤及地下水品質狀況資料，本局 111.7.29 備查。111.7.14 函送 111 年第二季環境監測計畫報告。
38	111AE00025	經發局/商業科/商業科第一股	111 年度臺中購物節	46,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 刻正依約辦理中，逐週辦理工作會議推展工項進度，積極洽接合作商家，籌備活動前置作業，規劃線上線下行銷廣宣期程。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
39	111AF00034	建設局/養護工程處/挖掘管理科	111 年度臺中市道路挖掘完工查(抽)驗委託技術服務案	14,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 刻正辦理派工事宜
40	111AF00037	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 111 年度亮點型公園綠美化維護工作-臺中公園、北屯兒童公園、秋紅谷及廣六	18,083	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中
41	111AF00039	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	111 年度臺中市橋梁安全檢測評估委託技術服務	29,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 執行西臺中區域橋梁定期檢測
42	111AF00040	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 111 年度區域型公園綠美化維護工作-新都生態公園等十一座公園	14,582	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中
43	111AF00041	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 111 年度區域型公園綠美化維護工作-敦化公園等九座公園	17,426	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中
44	111AF00052	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 111 年度區域型公園綠美化維護工作-市政公園等七座公園	10,244	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中
45	111AF00053	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 111 年度區域型公園綠美化維護工作-逢甲公園等十座公園	10,087	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中
46	111AF00055	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 111 年度區域型公園綠美化維護工作-健康公園等十四座公園	19,741	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中
47	111AF00059	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	111 年度臺中市道路景觀綠美化維護勞務採購一北	10,386	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			屯路以東					
48	111AF00088	建設局/養護工程處/挖掘管理科	111 年度臺中市共同管道系統通盤檢討委託技術服務	12,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案廠商提送工作計畫書，契約持續辦理中
49	111AG00002	交通局/公捷處/運輸工程科	111 年度公車專用道與臺中轉運中心之相關設施檢修及清潔維護案	12,467	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 每日執行公車專用道站體與臺中轉運中心之清潔及垃圾清運。 2. 每周兩日執行公車專用道站體內機電巡檢作業。3. 每月進行 2 次臺中轉運中心大清洗作業。
50	111AG00023	交通局/停管處/停車管理課	臺中市公有停車場停車費催繳、退費、舉發違規通知資料處理	13,806	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 111 年 5 月份勞務費於 111 年 7 月 21 日核付（應付金額計新臺幣 212,026 元整）。 2. 本案採按月結算前 1 個月勞務費，於施作完成之次月付款，111 年 6 月份催繳舉發勞務費於 111 年 7 月 25 日辦理驗收，俟驗收完畢後簽請核付勞務費用。
51	111AG00031	交通局/公捷處/智慧機電工程科	110 年度臺中市公車智慧型站牌建置計畫-後續擴充	16,400	55	55	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 111 年 7 月 12 日提供第二次派工複驗作業，刻正辦理撥款作業，第三次派工廠商持續備料中。
52	111AG00037	交通局/停管處/停車管理課	111 至 113 年臺中市政府公有停車場停車費用委託金融、電信業者代扣款作業案	33,977	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理後續簽約相關作業。
53	111AG00041	交通局/公捷處/智慧機電工程科	111 年度臺中市公車智慧型站牌建置計畫	17,000	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 刻正辦理招標及評選作業
54	111AG00044	交通局/交通規劃科/	111 年度中彰投聯合交通協控計畫	12,000	30	30	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 本案已於 111 年 5 月 27 日上網招標、111 年 6 月 21 日開標，開標結果為流標，本案於修正後已重新公告上網，預計於 111 年 8 月 1 日開標。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
55	111AH00001	都發局/都計測量工程科/	臺中市111年度都市計畫樁測釘、埋設及數值地形測量工程委託技術服務案	19,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.110年11月17日簽准採購發包。 2.110年11月24日公告上網。 3.110年12月21日辦理開標。 4.111年1月14日辦理評選。 5.111年2月14日決標。 6.111年2月25日簽約。 刻正依契約書內容辦理派工履約中。
56	111AJ00002	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第一股	111 臺中市全域觀光行銷宣傳案	10,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.110/12/14 奉簽 301100019836 號准辦理採購，110/12/16 上網公告，111/1/4 辦理開標，1/6 評選，1/20 議價決標，履約執行中。 2.7/22 辦理第5次派工。 3.6/29 承商來函提供第一期款成果報告書，刻正辦理驗收付款事宜。
57	111AJ00017	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第二股	111 年山海屯都安心玩旅遊推廣案	30,000	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案已於6/10 簽准、6/13 上網，預計7/7 截標、7/8 開標、7/19 決標，目前履約管理中。
58	111AK00002	社會局/兒少福利科/兒少福利科第二股	111 年臺中市兒童發展社區資源中心	52,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.本案於110年12月30日決標2.辦理各區契約書製作3.各區中心方案規劃中並依規報本局核備4.截至6月底未滿7歲通報人數1,389人，未滿3歲通報數728人5.6月月底個案數5377案
59	111AK00007	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	111 年度臺中市獨居老人緊急救援系統服務計畫	12,369	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.函報6月服務報表，服務795人。 2.依契約執行。 3.辦理第2季核銷。
60	111AK00008	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	111 年臺中市兒童及少年保護個案家庭服務方案	22,381	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 轉介19案

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
61	111AK00016	社會局/仁愛之家/保健組	111 年度護理、社工及照顧服務員等人力委外勞務採購案	27,626	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約履約提供護理、社工及照顧服務員人力服務進行中。
62	111AK00020	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	111 年度臺中市兒童及少年家庭寄養服務方案	12,100	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 轉介寄養安置個案 2 案。
63	111AK00031	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	111 年度臺中市建立社區照顧關懷據點輔導計畫	35,235	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 廠商進行據點訪視輔導。 2. 子計畫討論及核備。 3. 刻正進行第 2 季核銷。
64	111AK00035	社會局/家暴中心/成人保護組	111 年度臺中市家庭暴力防治多元處遇服務方案	12,664	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 111 年 7 月辦理情形：第 1 區受理新案通報案件為 102 件。第 2 區受理新案通報案件為 101 件。第 3 區受理新案通報案件為 59 件。第 4 區受理新案通報案件為 62 件。
65	111AK00045	社會局/婦女福利及性別平等科/婦女福利及性別平等科第一股	111 年度台中市婦女及新住民培力業務委託案	38,881	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商如期履約中。
66	111AK00048	社會局/社會救助科/社會救助科第二股	臺中市 111 年度充實愛心食物銀行物資採購	10,200	70	70	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 七月物資指定日為 7 月 27 日，履約期限為 7 月 26 日至 7 月 28 日，廠商已於 7 月 28 日完成履約。
67	111AK00058	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	111 年度臺中市輔具資源中心服務計畫	46,270	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約規定執行委託事項，並於 7 月 10 日前報送 6 月份月報表。
68	111AK00064	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	111 年度臺中市公設民營托嬰中心	19,896	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 皆依契約約定收托嬰幼兒

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
69	111AK00073	社會局/兒少福利科/	111 年度臺中市居家托育服務中心暨弱勢家庭兒童臨時托育服務	48,490	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 進行第二季核銷。
70	111AK00076	社會局/身心障礙福利科/ 身心障礙福利科第一股	111 年臺中市身心障礙者社區資源培力暨服務方案勞務委託案	40,080	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約事項辦理
71	111AK00080	社會局/身心障礙福利科/ 身心障礙福利科第二股	111 年度臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫	213,307	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約規定辦理。
72	111AK00083	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	111 年度臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運(大里托嬰中心、南屯托嬰中心)	12,127	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約規定收托嬰幼兒
73	111AK00087	社會局/兒少福利科/兒少福利科第二股	111 年臺中市坪林親子館暨公設民營托嬰中心委託營運	10,733	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商依契約內容辦理，並於 7 月 15 日函送第二季核銷資料。
74	111AK00088	社會局/兒少福利科/兒少福利科第二股	111 年臺中市親子館暨托育資源中心委託營運	54,552	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商履約中，第二季核銷刻正辦理中
75	111AK00091	社會局/兒少福利科/兒少福利科第二股	111 年度臺中市大雅親子館暨公設民營托嬰中心委託營運	10,452	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商依約履約中，並於 7 月 15 日函送第二季核銷資料。
76	111AL00002	勞工局/福利促進科/	111 年度身心障礙者支持性就業服務計畫	15,199	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 截至 7/28 止共推介 181 人次，推介成功 97 人次，共服務 1530 人次。
77	111AL00013	勞工局/就業安全科/	111 年度職業訓練委託案(一)	19,413	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								本案於3月份開始辦理招生作業，截至目前已開訓16班次，停班1班，結訓7班次。
78	111AL00058	勞工局/就業安全科/	111年度職業訓練委託案(二)	12,589	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案於111年7月12日辦理開標作業，並於7月18日完成評選相關作業，且於7月26日完成決標作業，各班已陸續辦理招生作業。
79	111AM00002	警察局/交通警察大隊/執法組	111年度交通違規案件入案舉發作業勞務採購案	16,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依合約辦理中
80	111AM00005	警察局/刑事警察大隊/偵二隊	111年度違禁藥品尿液委外鑑驗採購案	10,500	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依約辦理驗收
81	105AG00040	交通局/交通規劃科/	大臺中地區捷運路網檢討規劃暨臺中捷運系統初期路網可行性研究	12,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1、110年4月9日提報可行性研究至交通部。 2、110年6月1日交通部提供書面審查意見，已依各部會審查意見修正，並於8月9日提報交通部審查。 3、110年11月9日已配合鐵道局完成現地勘查、110年12月15日交通部召開初審會議。 4、111年4月1日提報修正報告予交通部續審，持續追蹤交通部審查結果。
82	106AG00047	交通局/交通規劃科/交通規劃科第一股	水湳轉運中心新建工程委託設計技術服務(含後續擴充條款)	79,067	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：4次 111年6月8日新建工程辦理第六次招標，並於111年7月1日公告決標，目前正辦理簽約事宜。
83	106AG00052	交通局/交通規劃科/交通規劃科第一股	臺中輕軌捷運系統第二期路網可行性研究	15,800	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 可行性研究報告已於111年6月20日函報交通部審查，交通部書審中。
84	106AH00031	都發局/城鄉計畫科/	變更臺中市都市計畫(舊有市區及一至五期市地重劃地區)細部計畫(第三次通盤檢討)案	13,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 1、都市計畫書圖重製疑義研商：共召開18場次重製疑義研商會議(107年12月14日、108年1月29日、108年2月25日、108年3月11日、108年3月18日、108年3月22日、108年4月1日、108年4月15日、108年4月24日、

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								108年5月3日、108年5月15日、108年5月30日、108年6月6日、108年6月13日、108年8月8日、108年9月18日、108年12月26日、109年5月14日)。 2、 規劃階段：109年7月29日召開期中報告書審查會議暨第7次工作會議、110年6月15日第8次工作會議、109年7月24日提供通檢草案書圖、109年8月7日草案第1次研商會、109年8月13日草案第2次研商會、109年9月3日草案第3次研商會、109年10月15日草案確認會議、110年8月9日第9次工作會議。 3、 公展階段：廠商109年11月4日檢送公展計畫書、圖、宣傳單；109年12月23日公開展覽(辦理7場說明會：110年1月6日西屯區、北屯區；110年1月7日西區；110年1月8日東區、北區；110年1月13日南區、南屯區)。 4、 審議階段：110年3月26日召開專案小組第1次會議、110年4月15日召開專案小組第2次會議、110年5月13日召開專案小組第3次會議、110年7月9日召開專案小組第4次會議、110年10月6日召開專案小組第5次會議、110年12月9日召開專案小組第6次會議、111年3月7日召開專案小組第7次會議、111年3月21日召開專案小組第8次會議、111年5月5日召開人16研商會議、111/6/23向秘書長面報(規劃單位刻研提變更方案，將再向秘書長面報)。
85	106AH00053	都發局/住宅發展工程處/住宅企劃科	106年度臺中市社會住宅包租代管試辦計畫	216,432	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 兩家業者媒合累計共計媒合1,163件(包租包管35件、代租代管1128件)，依契約規定辦理包租包管與代租代管的各項租賃服務與請款作業。第一期計畫變更契約履約期限已於108年4月11日簽准。媒合期已於108年8月31日截止，管理期三年預計辦理至111年8月31日止。
86	106AR00022	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市烏日(九德地區)區段徵收委託地籍整理及土地分配專業服務案	15,270	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.辦理事業計畫公聽會相關事宜。 2.辦理區段徵收計畫書報核相關事宜。
87	107AD00071	教育局/幼兒教育科/幼兒教育科第二股	臺中市政府教育局委託辦理107學年度新設非營利幼兒園	114,142	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案107學年度第2學期到園檢查作業業於108年4月16日及24日辦理完竣，107學年度第2學期第2期政府分攤之學

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								費差額業於4月15日前辦理撥付，並業完成107學年度家長滿意度調查，另業配合中央少子女化政策計畫之配套措施進行契約變更事宜，並業辦理108學年度第1學期第1期及第2期學費差額預撥事宜完竣，業於108年10月5日完成107學年度分期驗收作業，業於108年11月21日、25日、28日完成績效考評作業。考評結果達90分以上者，該園得以申請績效獎金，業於109年2月完成績效獎金撥款。108第2學期到園檢查業於109年4月21、23日辦理完竣。108學年度績效考評作業訂於108年6月8日、10日及29日，108學年度績效考評業已辦理完竣，各園考評結果均達90分以上，得以申請績效獎金。業於109年9月26、28日完成108學年度驗收作業。109學年度第1學期到園檢查作業業於109年11月9日、10日及11日辦理完竣。109學年度第2學期到園檢查作業業於110年4月13日、15日及16日辦理完竣。109學年度績效考評作業訂於110年6月22日至25日，109學年度績效考評業已辦理完竣。業於110年12月15日完成109學年度驗收作業。110學年度績效考評業已於111年6月辦理完竣。
88	107AD00097	教育局/市立高中職/臺中一中	臺中一中照明改善節能績效保證專案採購	10,500	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約中
89	107AD01027	水利局/水利規劃科/	臺中市龍井區雨水下水道系統檢討規劃委託技術服務	10,400	98	98	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 109.02.07上傳海大水理檢核平台，109.03.31提送海大辦理SWMM 1D1D模式水理檢核，109.07.23召開期初報告審查會議會前會，109.08.25通過檢核，109.09.30召開期初報告審查會議，109.10.08檢送期初報告修正本，109.11.03局同意備查，109.11.09提送期初報告定稿本；109.10.30提送期中報告，110.01.18召開期中報告審查會議，110.02.26召開工作會議，110.04.21提送期中報告修正本，110.7.1經營建署同意修正後備查，110.7.13提送修正本，110.7.19修正本送署備查，110.7.20本局同意備查，110.7.22提送核定本，110.9.7提送期末報告，110.9.17召開期末報告審查，110.10.20提送期末報告修正本，110.11.3修正本送署備查，營建署於110.12.16退回修正；廠商於110.12.30提送期末報告第2次修正本，111.1.14期末報告（第2次修正版）提送營建署備查，111.2.18營建署同意修正後備查，111.3.4提送期末報告核定本初稿，111.3.10期末報告（核定本初稿）提送營建

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								署備查，營建署於 111.3.30 退回修正，廠商於 111.4.19 提送修正本，111.5.31 期末報告（核定本初稿）提送營建署備查，111.6.15 營建署收訖，111.6.21 本局同意備查，111.6.21 廠商提送核定本，預計於 111.7.12 辦理驗收，111.7.18GIS 圖資營建署已收存至下水道圖資整合系統。
90	107AD01029	水利局/污水設施科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程委託專案管理服務（含試運轉）	75,917	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 本案專案管理廠商已協助辦理統包廠商及監造契約訂約審查已完成。 2. 本案統包廠商基本設計資料報告營建署已召開審會議，已依審查委員意見修正後再提送營建署，營建署已回文，有關本案輸水管線部分已備查，餘管線外的部分俟補充及修正說明後再提送營建署審查後收訖。 3. 營埔遺址計畫提送文資處審查已完成，後續於 111 年 3 月 29 日辦理當區里民說明會。 4. 本案施工前鑽探調查及本案細部設計規劃已完成審查，細部設計第一批次成果修正後成果已於 111 年 6 月 22 日確認完成廠商修正後提報營建署。 5. 本案動土典禮已於 111 年 7 月 5 日辦理完成。 6. 有關本案第一場用地取得公聽會已於 111 年 7 月 15 日辦理完成。 7. 細部設計第二-1 批次審查會議已於 111 年 7 月 19 日召開，會議決議原則通過。
91	107AE00057	經發局/工業科/工業科第三股	擴大神岡都市計畫產業園區委託申請設置案	42,300	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 111 年 7 月 8 日廠商提送 111 年 6 月份工作月報，並於 111 年 7 月 14 日經本局備查。 2. 111 年 7 月 1 日函送用水計畫予水資局核定。 3. 111 年 7 月 11 日水資局函送用水計畫書定稿本給專家學者進行書面審查 4. 111 年 7 月 8 日函請國產署、建設局及神岡公所同意辦理活動斷層地質調查鑽探孔位作業，神岡公所於 7/13 日函覆同意、國產署函覆擬於 8/2 現勘。
92	107AH00027	都發局/城鄉計畫科/	臺中市太平地區都市計畫通盤檢討規劃案	17,500	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1、計畫討論：109 年 1 月 31 日召開第 2 次工作會議、109 年 2 月 25 日召開第 3 次工作會議、109 年 4 月 9 日召開第 4

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								次工作會議、109 年 12 月 2 日召開第 5 次工作會議、110 年 4 月 19 日召開第 6 次工作會議、110 年 7 月 28 日向局長報告執行情形、110 年 8 月 26 日向秘書長報告初步草案方向。 2、 都市計畫書圖重製疑義研商：109 年 3 月 16 日討論重製疑義、109 年 5 月 20 日召開第 1 次重製疑義研商會議、109 年 7 月 29 日討論重製疑義、109 年 8 月 4 日召開第 2 次重製疑義研商會議、109 年 9 月 10 日召開第 3 次重製疑義研商會議、109 年 10 月 14 日召開第 4 次重製疑義研商會議、109 年 11 月 18 日召開第 5 次重製疑義研商會議、110 年 1 月 21 日召開第 6 次重製疑義研商會議、110 年 4 月 21 日召開第 7 次重製疑義研商會議、110 年 5 月 17 日召開第 8 次重製疑義研商會議、110 年 7 月 8 日召開第 9 次重製疑義研商會議（書面審查）。 3、 規劃階段：108 年 02 月 13 日太平細部計畫公告徵求意見座談會、109 年 6 月 29 日太平主要計畫公告徵求意見座談會、109 年 12 月 15 日公設確認機關協調會議、110 年 5 月 12 日草案研商會議、110 年 7 月 1 日第 2 次草案研商會議、110 年 9 月 24 日函請相關單位針對草案內容提供意見、111 年 1 月 25 日召開草案確認會議、111/6/15 市民大道南段高壓電塔位址，簽奉黃副市長指示，請都發局邀集交通、建設、地政等局確定方案之可行性及應注意事項再簽陳核定。（111/7/6 局長指示請謝副局長督導召集）、111/7/18 函請規劃單位修正草案內容、研議市民大道南段土地規劃、111/7/29 規劃單位提交修正草案（刻確認草案內容）。
93	107AR00021	地政局/工程管理科/	臺中市第 13 期市地重劃區內施工監看與搶救發掘計畫	56,680	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1. 整合標施工監看持續監看中。
94	107BG00003	交通局/公捷處/運輸工程科	臺中捷運藍線綜合規劃(含環境影響評估)暨捷運設施用地土地使用變更	75,026	80	80	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 綜合規劃報告書，交通部鐵道局於 111 年 7 月 29 日函送審查意見予本府，刻正由本府補充說明及回覆中。
95	108AD00049	教育局/幼兒教育科/幼兒教育科第二股	臺中市政府教育局委託辦理 108 學年度臺中市新設非營利幼兒園	155,694	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案業於 108 年 3 月 15 日辦理評選作業完成，並於 108 年 4 月 15 日辦理議約決標事宜，業完成與優勝廠商簽約與用印事

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								宜，業於108年8月1日前完成設立作業事宜並順利開辦，經國教署於108年8月20日核定108學年度新設非營利幼兒園學費差額，業辦理108學年度第1學期第1期及第2期學費差額預撥事宜，並於10月完成108-1到園檢查作業。預計於109年4月21、23日辦理108-2到園檢查作業。108-2到園檢查業於109年4月21、23日辦理完竣。108學年度績效考評作業訂於108年6月8日、10日及30日，108學年度績效考評業已辦理完竣，各園考評結果均達90分以上，得以申請績效獎金。業於109年9月26、28日完成108學年度驗收作業。109學年度第1學期到園檢查作業業於109年11月9日、10日及11日辦理完竣。109學年度第2學期到園檢查作業業於110年4月13日、15日及16日辦理完竣。109學年度績效考評作業訂於110年6月22日至25日，109學年度績效考評業已辦理完竣。業於110年12月15日完成109學年度驗收作業。110學年度績效考評業已於111年6月辦理完竣。
96	108AD00181	教育局/幼兒教育科/幼兒教育科第二股	臺中市政府教育局委託辦理109學年度臺中市新設非營利幼兒園	600,155	55	55	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 本標案於108年11月19日公告招標，11月29日修正招標文件，於108年12月13日結標，12月16日開標，109年1月8日及10日召開評審委員會，109年1月16日奉准評選結果，1月21日議約（價）、1月30日發布決標公告及第2次招標公告，2月13日召開評審委員會，2月19日奉准評選結果，3月5日議價（約）完竣，5月8日簽訂契約，8月1日開學。109學年度第1學期到園檢查作業業於109年11月9日、10日及11日辦理完竣。109學年度第2學期到園檢查作業業於110年4月13日、15日及16日辦理完竣。109學年度績效考評作業訂於110年6月22日至25日，109學年度績效考評業已辦理完竣。業於110年12月15日完成109學年度驗收作業。110學年度績效考評業已於111年6月辦理完竣。
97	108AD01034	水利局/污水營運科/	臺中市福田水資源回收中心委託代操作維護管理工作	77,809	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 回饋設施空間暨綠美化改善配合大里區污水下水道系統主次幹管及揚水站工程辦理中。
98	108AE00051	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市精密機械科技創新園區三期申請設置計畫	48,460	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商於111年7月7日依規檢送111年6月份工作月報，本局111年7月11日存供備查。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
99	108AF00099	建設局/新建工程處/土木工程科	牛埔橋改建工程委託設計監造技術服務案	14,290	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 監造作業
100	108AG00013	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區舊社等三件停車場立體化興建工程委託專案管理服務	16,380	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 東榮案已於111年5月31日申報竣工，111年7月22日辦理1.2標合併驗收作業。 另二案停車場主體工程刻正施做中，並持續於各案列管工程執行進度。
101	108AG00018	交通局/公捷處/工程管理科	臺中捷運綠線土地開發招商總顧問委託專業服務案	16,600	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 廠商於111.7.21應機關要求辦理111年7月份工作會議。
102	108AH00041	都發局/綜合企劃科/	臺中市潭子、大雅、神岡區都市計畫通盤檢討整體規劃案	12,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 公開展覽草案：111年7月11日規劃單位檢送專案小組第1次會議之補充資料，並配合都委會專案小組委員時間，訂於111年8月8日召開專案小組第2次會議。
103	101AF00047	建設局/建築工程管理科/	水湳國際會展中心新建工程委託專案管理技術服務案	75,111	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案工程業於108年3月20日開工，廠商（專管單位）業依契約規定指派專責相關人員進駐現場執行履約作業中。
104	104AE00024	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市工業園區整體發展計畫委託專案管理服務案	27,430	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 1.廠商依約於111年7月8日提報111年6月份工作月報至本局備查，本局於111年7月14日備查。
105	108AH00050	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區國安段1期社會住宅興建工程委託專案管理（含監造）技術服務案	77,209	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 111年7月7日召開「高風險作業執行成效檢討會」會議
106	108AH00056	都發局/住宅發展工程處/住宅企劃科	臺中市社會住宅包租代管第二期計畫	151,524	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本市第二期包租代管截至111年7月共計媒合1364件
107	108AH00059	運動局/運動產業科/	臺中市巨蛋體育館興建工程委託	128,500	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			專案管理技術服務					臺中巨蛋體育館刻正由住宅發展工程處辦理專案管理及規劃設計，專案管理由承喬國際建築師事務所承攬，本案為專案管理部分，目前進度如下： 一、111/07/18（一）第143次專業技術協調會議召開。 二、111/07/19（二）檢送「臺中市巨蛋體育館興建工程」工程發包預算書圖（依臺中市政府111年7月14日工程流標檢討說明及後續建議方案會議結論辦理）。 三、111/07/22（五）檢送臺中市巨蛋體育館興建工程（臺中市北屯區榮德段61等5筆地號）建築法規小組提案申請書。
108	108AH00062	都發局/城鄉計畫科/	臺中國際機場園區規劃案	14,600	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 1. 111/1/19 召開規劃構想工作坊, 2/25 檢送會議紀錄。 2. 111/3/24 召開第2次工作會議，依結論先辦竣規劃成果工作坊再行召開期末審查。 3. 111/4月起 COVID-19 疫情升溫暫緩辦理規劃成果工作坊。 4. 111/6/13 交通局民航局召開臺中機場陽西區建設綜合規劃期中審查，函轉審查請規劃單位納入參考。 5. 111/6/27 規劃單位來函建請本局先召開期末審查，將簽請鈞長確認後續行。 6. 111/7/29 機場數值地形測量現地抽驗。
109	108AP00120	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	大肚掩埋場興辦事業計畫、水土保持計畫及開發計畫等專業服務	11,000	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1. 本案於108年8月30日決標，9月11日訂約。 2. 水土保持規劃書已於11月核定。 3. 興辦事業計畫於3月核定。 4. 水土保持計畫書已於10月份核定 5. 刻正由都發局審辦開發計畫（都發局於2月10日召開都委委員簡報會議）。 6. 都發局於3月3日函文會議紀錄予本局，已請廠商依委員意見修正開發計畫。 7. 4月26日函文都發局層轉內政部，會商中央主管機關同意辦理興辦。 8. 5月10日函文內政部會商中央目的事業主管機關同意興辦。 9. 6月份補正會商資料（營林解編影響說明、水保影響說明） 8. 廠商提送（0720）開發計畫（使用分區變更）修正本。 9. 契約執行中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
110	108AR00033	地政局/土地編定科/	「臺中市國土功能分區分類及使用地劃設作業」委託技術服務案	12,900	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 公展法定作業前置作業
111	109A719010	大里公所/秘書室/	大里區聯合行政中心興建工程委託設計監造技術服務	47,575	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 全案因奉核辦理聯合開發之可行性評估已奉准調整期程。 期中報告修正案因 6/23 日審查會各委員意見紛陳尚難整合，已責成顧問公司於 8 月 11 日前依各委員意見完成修正報告送所。
112	109AG00022	交通局/停管處/停車管理課	109 年度臺中市政府公有停車場停車費用委託金融、電信業者代扣款作業案	15,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約日自 109 年 10 月 1 日起至 112 年 03 月 31 日止，採按月付款，經查 111 年 6 月份金融電信代收案，代扣筆數 265,021 筆，廠商代收停車費 11,464,607 元，支付廠商代收手續費 848,067 元。
113	109AG00040	交通局/交通工程科/	iBike 倍增計畫	515,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 持續辦理站點建置。
114	109AH00025	都發局/都市更新工程科/	臺中大車站計畫－原建國市場及附近地區都市更新事業招商計畫案	12,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商業於 111 年 7 月 19 日檢送 6 月份工作會議回復意見，經審閱尚需補正，已於 111 年 7 月 25 日函請廠商於文到翌日起 10 日內完成補正，後續將視補正結果再召開審查會議。
115	109AH00044	都發局/綜合企劃科/	「臺中市 2050 願景計畫推動平臺」委託技術服務案	14,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 採購階段： 109.08.04 辦理議價決標作業。 規劃階段： <工作計畫書> 109.09.30 審查修正後通過，109.10.13 函發紀錄，109.11.04 同意修正後工作計畫書備查。 <期初報告書> (110.02.02 提交) 110.03.12 審查修正後通過，110.03.23 函發紀錄。 規劃單位 110.03.31 提交修正本，本局 110.04.09 同意備查。 <期中階段> 1.顧問團小組第 1 次會議 (110.05.18) 因疫情採書面方式收

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								集意見。 2..110.07.01、110.7.23、110.07.27、110.07.30 召開顧問團小組第 2 至 5 次會議。 3..110.8.6 提交期中報告書，110.09.08 及 09.09 分別向局長及秘書長報告。 4.110.10.05 期中審查會議修正後通過，110.10.13 檢送紀錄， 5.110.10.28 廠商檢送修正本，110.11.05 同意備查。 <期末階段> 1.111.01.08-09 辦理臺中 2050 城市願景節。 2.111.3.25 召開 2050 府內推動小組都市空間發展組會議。 3.111.03.25 規劃單位檢送創意行銷及多元參與活動（第一次）企劃書 4.111.04.26 函復規劃單位創意行銷及多元參與活動（第一次）工作坊延後辦理。 5.111.05.03 規劃單位檢送期末報告書，俟 2050 府內推動小組討論結果修正後召開審查會議。 6.111 年 5 月 2050 府內推動小組會議召開計 4 場：111.05.17 交通局、11105.19 經發局、11105.24 建設局、111.05.26 水利局。 7.111.05.24 檢送國際論壇及成果展企劃書提請局長室排會。 111 年 5-7 月 2050 府內推動小組會議召開計 16 場。 9.111.7.19、20、25 都發研考新聞局會議、111.07.27 秘書長會議。
116	109AH00049	都發局/城鄉計畫科/	臺中港特定區主要都市計畫通盤檢討規劃作業案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 111 年 3 月 21 日向秘書長簡報期末成果進度，111 年 5 月 23 日向局長簡報關三開發方式，111 年 6 月 27 日發文函詢地政局關三回饋比例，111/7/1 地政局回復回饋比例說明，已提供廠商研析，預計 9 月召開第 6 次工作會議。
117	109AP00063	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	臺中市文山焚化廠興建營運移轉委託專業服務	10,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 本案刻正執行中，已於 109 年 3 月 26 日核定工作執行計畫書、已於 109 年 9 月 25 日核定可行性評估報告書。
118	110AD00127	教育局/國民小學/烏日國小	烏日國小-電力系統改善暨冷氣裝設計畫—臺中市校園能源管理系	254,505	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 驗收中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			統(EMS)委託建置案					
119	110AD01006	水利局/污水設施科/	110 年臺中市水淨場(國光排水、筏子溪、軟埤仔溪)及截流設施暨周邊景觀維護管理工作	11,700	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
120	110AH00030	都發局/城鄉計畫科/城鄉計畫科第二股	新庄子蔗廊地區都市計畫規劃案	23,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.109/12/23 簽辦招標文件。110/1/21 招標文件奉准，惟需依內政部函釋免徵詢區委會意見調整招標文件。於 2/23 奉准招標 2/25 移請秘書室辦理公告招標 於 3/2 公告招標（等標期 30 天），原訂於 4/1 上午 10 時開標，3/25 公告更正招標文件並延長等標期 7 日，於 4/8 日開資格標，於 4/28 召開評選會議，於 5/25 決標，於 6/8 完成簽約。 2.110 年 6 月 23 日提送工作執行計畫書 3.110 年 7 月 7 日召開系統建置啟動會議。 4.110 年 7 月 19 日召開工作執行計畫書審查會議。 5.110 年 7 月 26 日函發會議紀錄。 6.110 年 8 月 6 日提送工作執行計畫書（修正版）。 7.110 年 8 月 9 日本府同意備查。 8.110 年 8 月 18 日檢送請款發票。 9.110 年 9 月 3 日第一次工作會議。 10.110 年 9 月 22 日與內政部營建署城鄉發展分署簽訂數值地形測量監審工作協議書。 11.110 年 10 月 13 日第二次工作會議。 12.110 年 10 月 22 日提交期中成果報告書。 13.110 年 11 月 24 日召開期中成果報告書審查會議。 14.110 年 12 月 23、24、27、28、29、30 日數值地形圖測量作業控制點實地精度驗收。 15.111 年 1 月 4 日召開第 3 次工作會議。 16.111 年 1 月 27 日提交期末成果報告書。 17.111 年 2 月 10 日提送控制點測量成果報告書圖。 18.111 年 2 月 24 日提送地形圖測量成果報告書圖。 19.111 年 3 月 18 日函查國家安全法劃定公告之海岸管制區、山地管制區、重要軍事設施管制區、軍事飛航管制區。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								20.111 年 3 月 28 日內政部營建署城鄉發展分署數值地形圖測量作業地形測量成果已依規定測製。 21.111 年 4 月 7 日召開第 4 次工作會議（系統需求訪談） 22.111 年 4 月 6 日至 4 月 18 日數值地形圖測量作業地形測量成果現地驗收 23.111 年 4 月 8 日召開第 5 次工作會議 24.111 年 5 月 5 日內政部營建署城鄉發展分署完成數值地形測量監審作業地形測量成果驗收 25.111 年 5 月 27 日科內工作會議 26.因期末報告書資料尚有待釐清內容，111 年 6 月 2 日函請規劃公司提送補正資料。 27.111 年 6 月 16 日函送補正資料，尚有待補正項目，刻正補正中。 28.111 年 7 月 28 日檢送補正資料，另排向局長面報、簽辦召開工作會議。
121	110AH00032	都發局/城鄉計畫科/城鄉計畫科第二股	公設通盤檢討細部計畫擬定及市地重劃可行性評估案	33,815	55	55	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 111 年 5 月 26 日召開工作計畫書審查會議，決議修正後通過， 111 年 6 月 29 日廠商提送修正後工作計畫書，111 年 7 月 4 日同意備查修正後工作計畫書，預計 111 年 8 月 1 日召開第 1 次工作會議。
122	110AH00035	都發局/城鄉計畫科/	臺中市太平區坪林地區整體發展規劃案	15,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1、 招標階段：110 年 1 月 4 日簽辦招標文件、110 年 1 月 14 日簽准、110 年 1 月 20 日公告上網、110 年 3 月 3 日開標、110 年 3 月 24 日評選、110 年 4 月 12 日完成開標（經審查結果廢標）、110 年 5 月 11 日公告上網、110 年 6 月 10 日開標、110 年 6 月 17 日評選會、110 年 6 月 25 日函予各投標廠商（經出席委員過半數決議：立埕工程顧問股份有限公司序位合計值為 8，為第 1 優勝廠商）、110 年 7 月 19 日決標。 2、 規劃階段：110 年 7 月 23 日提交工作執行計畫書、110 年 8 月 4 日第 1 次工作會議、110 年 8 月 31 日工作執行計畫書審查會（110 年 10 月 14 日同意備查）、110 年 9 月 22 日第 2 次工作會議、110 年 12 月 3 日提交期中報告書、110 年 12 月 16 日期中報告書審查會、111 年 1 月 7 日召開第 3 次工作會議、111 年 1 月 12 日地方座談會、111 年 3 月 2、3 日地形控制點驗收、111 年 3 月 8 日召開第 4 次工作會議、111 年 3

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								月 31 日召開第 5 次工作會議、111 年 3 月 28、29、30、31 日及 4 月 1 日地形圖細部測量驗收（規劃單位刻研擬期末報告書，111/8/10 科內討論確認期末報告內容。）
123	110AH00041	都發局/建造管理科/	臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置延續性計畫	21,250	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商於 111 年 7 月 12 日報驗第三期工作項目，本局於 111 年 7 月 29 日辦理工作項目審查會議。
124	110AH00042	都發局/建造管理科/	臺中市建照電子履歷暨智慧管制平台建置計畫	19,920	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商於 111 年 7 月 28 日交付第三期工作項目，目前刻正辦理第三期工作項目審查會議中。
125	110AH00058	都發局/城鄉計畫科/	臺中永續城鄉-宜居城市發展策略檢討規劃案	12,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 110/3/31 刻正簽辦中。110/4/12 日簽准，110/4/16 日公告上網，110/6/1 召開評選會議，110/7/7 決標。110/8/20 檢送工作執行計畫書。110/9/27 召開工作計畫書審查會議。 111/1/11 檢送期中報告書。111/6//22 局長室會議討論期中報告書內容。111/7/1 期中審查會議刻正調查外聘委員開會時間。111/7/15 期中報告書審查會議。111/7/29 檢送期中報告書審查會議紀錄
126	110AH00059	都發局/都市設計工程科/	110 年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫	19,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 刻正辦理後續驗收事宜（承攬單位來文 111 年 8 月 4 日）
127	110AH00061	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅窗簾財物採購案	48,246	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 北屯區北屯段已於 7/7 全面進場，8/4 辦理履約確認，另於 8/7 完成南屯區建功段 26 地號設置樣品屋
128	110AH00062	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅傢俱財物採購案	83,812	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 北屯區北屯段已於 7/7 全面進場，將於 8/6 前完成定位作業，另 8/12 前完成南屯建功段 26 地號樣品屋設置
129	110AH00063	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅冷氣財物採購案	163,928	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商於已於 6/7 完成北屯段社宅冷氣安裝作業，6/15 辦理完成履約查驗，將於 8/2 辦理驗收作業；8/5 前完成南屯建功段 26 地號樣品屋設置

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
130	110AH00065	都發局/住宅發展工程處/住宅企劃科	臺中市社會住宅包租代管第三期計畫	604,846	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 截至 7 月 31 日媒合件數 1025 件。
131	110AH00068	都發局/建造管理科/	109 年度土壤液化調查與風險評估計畫委託技術服務工作	25,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 專案總顧問 111.07.08 審定期中報告，本局刻辦核定中。
132	110AK00111	社會局/兒少福利科/兒少福利科第二股	111 年度臺中市公設民營兒少安置機構營運計畫	28,748	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商履約中
133	110AF00090	建設局/養護工程處/挖掘管理科	110 年臺中市第十四期市地重劃區共同管道保全與管理維護	19,500	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
134	110AF00113	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 111 年度區域型公園綠美化維護工作-英才公園等九座公園	17,408	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中
135	110AF00116	建設局/新建工程處/用地科	110 年度臺中市道路橋樑公園廣場開闢工程測量及用地取得作業委託技術服務採購案	15,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案處於履約期間中，按照本科業務需求進行派工
136	110AG00007	交通局/停管處/停車管理課	110-113 年度租賃 PDA 開單設備案	17,207	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中，已辦理 6 月份付款作業。
137	110AG00010	交通局/停管處/停車管理課	110 至 112 年臺中市政府公有停車場停車費用委託代收案	161,205	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約日自 110 年 1 月 1 日起至 112 年 6 月 30 日止，採按月付款。111 年 6 月廠商代收停車繳費單計 734,093 件，代收停車費金額 30,979,593 元，代收手續費為 2,994,134 元，刻正辦理 6 月份手續費付款作業。
138	110AG00045	交通局/交通規劃科/交通	水湳轉運中心新建工程委託專案	37,625	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		規劃科第一股	管理服務(含後續擴充條款)					協助檢核流廢標督導小組會議資料及招標文件。111年6月8日新建工程辦理第六次招標、111年7月1日公告決標，目前正辦理簽約事宜。
139	110AG00053	交通局/停管處/停車管理課	110臺中市公有停車場開立停車繳費通知單勞務委外作業(第一區)	214,812	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 111年5月開單時數勞務費於同年6月29日驗收完畢，刻正簽辦勞務費給付作業(應付金額計新臺幣8,222,904元整)。 2. 111年6月勞務酬金刻正簽辦勞務驗收作業。
140	110AG00054	交通局/停管處/停車管理課	110臺中市公有停車場開立停車繳費通知單勞務委外作業(第二區)	183,397	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 已依廠商提報確診開單員人數，調整契約要求有效開單時數(調整時數僅涉及契約罰則，機關給付勞務酬金仍以廠商實際單時數為依據) 2. 111年5月勞務酬金於同年7月18日驗收完畢，刻正簽辦勞務費給付作業(結算金額計新臺幣5,839,306元整)。 3. 111年6月勞務酬金刻正簽辦勞務驗收作業。
141	110AG00057	交通局/公捷處/智慧機電工程科	111年度臺中市公車動態系統維運暨擴充計畫	10,300	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案廠商依契約規定於7/9檢送6月分工作月報，並於7/12核定備查。
142	110AG00060	交通局/交通規劃科/交通規劃科第一股	水湳轉運中心新建工程委託監造技術服務	81,024	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 協助檢核流廢標督導小組會議資料及招標文件。111年6月8日新建工程辦理第六次招標、111年7月1日公告決標，目前正辦理簽約事宜。
143	110AG00064	交通局/交通行政科/	111年度委託民間保全業者辦理拖吊場警衛勤務業務	12,447	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 111年6月份請款案件已付款
144	110AD01023	水利局/污水營運科/	「臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃區」既有污水下水道分支管網巡檢維護	10,000	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理驗收作業

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
145	110AD01036	水利局/污水營運科/	臺中市新光水資源回收中心委託代操作維護管理工作	28,410	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 惠民實業股份有限公司已於 8 月 3 日開始履約，代操作維護管理中
146	110AD01040	水利局/污水設施科/	臺中市現地處理設施資訊管理平台建置(第二期)委託專業服務	13,000	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 辦理簽約相關事宜及第一次工作會議與需求訪談。 2. 110/9/1 繳交工作計畫書，110/9/13 辦理第二次工作會議。 3. 110/10/7 辦理工作計畫書審查會議，110/10/28 辦理第三次工作會議。 4. 110/11/18 互動式導覽網頁討論會議，110/11 簽辦第一次契約變更，110/11 辦理第一期 20%付款。 5. 110/12/13 第一次契約變更決標公告並已完成簽約等相關程序，110/12/24 辦理第四次工作會議，昕傳公司於 110/12/30 提送期中報告，預計於 110/2/18 辦理期中報告審查會。 6. 111/1/26 召開第五次工作會議，已於 2/18 辦理期中審查會，其結論為原則通過，修正後需辦理工作會議確認是否完成修正。 7. 111/3/11 召開第六次工作會議，會議結論修正後提送期中報告定稿版。 8. 111/3/30 繳交期末報告。 9. 111/4/22 召開第七次工作會議，預計於 111/5/6 召開期末報告審查會。 10. 已於 111 年 5 月 6 日辦理期末報告審查會議。111/5/6 召開第八次工作會議，111/5/19 管理平台啟用前會議(第一次)。 11. 昕傳公司已於 111 年 5 月 20 日提送期末報告(修正版)，已於 111 年 6 月 10 日函文昕傳公司核定期末報告及提交總結報告。 12. 已支付第三期勞務款，111 年 7 月 5 日已提交總結報告，預計於 8 月初辦驗收作業。
147	110AD01044	水利局/污水設施科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程委託監造技術服務	75,506	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 本案已於 110 年 9 月 30 日辦理議價決標會議。 2. 監造得標廠商已完成辦理履約保證金之繳納及訂約完成。 3. 已完成辦理提送監造計畫書、執行工作計畫書、職安衛工作計畫書。 4. 刻正辦理審查廠商提送之各項計畫書。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								5. 已於 111 年 3 月 29 日辦理營埔遺址說明會。 6. 已完成智慧化職安管理計畫及本案細部設計審查作業，細部設計成果審查會修正後原則通過。 7. 本案於 111 年 6 月 28 日召開施工、品質、職安審查會議。 8. 本案動土典禮已於 111 年 7 月 5 日辦理完成。 6. 有關本案第一場用地取得公聽會已於 111 年 7 月 15 日辦理完成。 7. 細部設計第二-1 批次審查會議已於 111 年 7 月 19 日召開，會議決議原則通過。
148	110AD01052	水利局/水利規劃防災科/	臺中市太平區(含中平及新光地區)雨水下水道系統檢討規劃委託技術服務	10,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 測量驗收。
149	110AE00024	經發局/市場管理科/市場管理科第二股	臺中市梧棲區第一公有零售市場基地(梧棲段 3543 地號土地)承租案	17,237	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案業於 110 年 1 月 31 日前完成本年度付款。
150	110AE00025	經發局/市場管理科/市場管理科第二股	臺中市梧棲區第一公有零售市場基地(梧棲段 3549 地號土地)承租案	10,383	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案業於 110 年 1 月 31 日前完成本年度付款。
151	110AE00027	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市神岡豐洲科技工業園區二期開發委託專案管理技術服務案	40,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本採購案已依據政府採購法第 48 條第 1 項第 1 款規定：「機關依本法規定辦理招標，除有下列情形之一不予開標決標外，有三家以上合格廠商投標，即應依招標文件所定時間開標決標：『一、變更或補充招標文件內容者。』」，辦理廢標，並於 110 年 4 月 28 日補充招標文件內容重行招標，已於 110 年 5 月 25 日開標，原定於 7 月 21 日召開評選會議，因疫情因素延期，已重新安排評選會議時間，並於 110 年 8 月 13 日完成評選。 現已於 110 年 9 月 2 日進行議價作業，並於 110 年 9 月 24 日簽約完成。 依約於 110 年 10 月 13 日提送工作執行計畫書，10 月 8 日提

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								送 9 月分工作月報，10 月 21 日提送第 2 次工作會議紀錄。 110/11/10 提送 10 月份工作報告，110/11/15 提送 110 年度第 2 次工作會議紀錄，110/11/30 提送 110 年度第 3 次工作會議紀錄。 110/12/13 提送 11 月份工作報告，10/12/27 提送第 4 次工作會議紀錄。 111/01/11 提送 12 月工作報告、111/01/18 111 年度第一次工作會議紀錄、111/01/19 提送整地排水計畫修正本至水利局 111/02/07 提送 1 月工作報告、111/02/15 提送第二次工作會議紀錄、111/02/23 提送環評承諾事項表 111.03.07 提送開發計畫環境評估變更、111.03.11 提送 2 月工作報告、111.03.31 提送第三次工作會議紀錄、111.05.09 提送第四次工作會議紀錄、111.05.10 提送 4 月工作報告、111.06.10 提送第五次工作會議紀錄、111.06.10 提送 5 月工作報告、111.07.08 提送 6 月工作報告
152	110AE00042	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市清水海風產業園區委託申請設置案	49,820	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.廠商於 111 年 7 月 5 日依規檢送 111 年 6 月份工作月報，本局 111 年 7 月 7 日存供備查。 2.7 月 4 日已召開期中報告書審查會議
153	110AE00048	經發局/產業發展科/產業發展科第三股	弦線新經濟-軌道經濟數位行銷專案管理服務	14,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已於 110 年 9 月 24 日完成評選作業，並於 110 年 10 月 28 日完成議價決標，12 月 20 日完成工作審查會議，並已於 111 年 4 月 1 日至 6 月 15 日舉辦首波活動捷運短片節，預計將於 8 月底 9 月初舉辦捷運主題活動。
154	110AE00050	經發局/產業發展科/產業發展科第三股	弦線新經濟-捷運及跨境基地場域空間規劃建置服務案	14,580	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 110 年 10 月 26 日辦理評選會議，11 月 4 日決標，於 111 年 1 月 20 日通過工作計畫書複審通過，並於 111 年 3 月 4 日辦理第一次分批驗收跨境基地直播空間，已於 111 年 7 月辦

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								理捷運站屏幕設備施工。
155	110AE00056	經發局/工業科/工業科第四股	臺中市精密機械科技創新園區水資源智慧化整體計畫統包財物採購	20,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.7 月 11 日遠傳公司提交 6 月份月報，7 月 13 日本局備查。
156	110AF00068	建設局/養護工程處/山線工程隊	110 年度臺中市道路景觀綠美化維護勞務採購-潭子、大雅、神岡、后里等轄區	11,543	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約履約中
157	111AP00031	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	111 年度臺中市水肥資源處理中心委託代操作	42,645	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 持續履約中
158	111AP00033	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市文山資源回收(焚化)廠委託操作管理計畫(111 年)	244,978	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案刻正執行中，111 年 6 月份服務費用資料審查中。
159	111AP00037	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	110 年度臺中市精進空品感測器物聯網發展計畫-後續擴充	22,710	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 完成 7 月份維運；完成目視巡檢作業計 52 台次；7 月 14 日完成辦理教育宣導活動（視訊）1 場次；7 月 19 日提送第二季綠色採購成果；7 月 31 日發布新聞稿 1 則。
160	111AP00046	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	111 年度採購密封壓縮式垃圾車 18 輛	75,600	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中
161	111AP00048	環保局/西屯區清潔隊/	111 年度清淨市容-擴大道路清掃執行計畫	27,025	40	40	0	流廢標次數：4 次， 期程修改次數：0 次 履約中
162	111AP00051	環保局/大甲區清潔隊/	111 年度臺中市政府清潔人員環境教育訓練暨自強活動	11,250	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 111 年 7 月 20 日發函通知廠商，訂於 8 月 9 日起至 10 月 18 日止每週二出團共計 10 梯次，期間 10 月 12 日暫停出團一次。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
163	111AP00056	環保局/環境衛生及毒化物管理科/環境衛生及毒化物管理科第二股	111 年臺中市委外執行登革熱防治噴藥工作	14,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案各分項 A、B、C、D 等四區得標廠商，依契約工作規範事項，執行本市第二梯次登革熱防治噴藥工作。
164	111AP00060	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	111 年臺中市環境品質監測站(含移動式監測車)操作維護工作計畫	19,832	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1、依限提報上月份(6 月份)自動測站及移動式監測站(車)各項監測數據及空氣品質分析。 2、提交期中報告初稿。
165	111AP00064	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	111 年山海屯都等 12 區掩埋場滲出水處理廠最佳操作及維護申報等工作計畫	17,100	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 本案於 110 年 12 月 30 日決標及 111 年 1 月 14 日訂約。 2. 依契約操作維護工作規範執行中。
166	111AP00066	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	111 年臺中市空氣品質維護綜合管理暨固定污染源節能減碳許可、空污費管制查核計畫	22,610	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 依工作計畫書內容執行
167	111AP00067	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	111 年度台中市營建工程查核計畫	27,566	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依工作計畫書內容執行
168	111AN00025	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	111 年度 50 公尺以上雲梯消防車 1 輛採購案	35,000	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 承商履約中。
169	111AN00026	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	111 年度水箱消防車 11 輛採購案	71,500	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
170	111AN00027	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	111 年度化學消防車 4 輛採購案	40,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 承商履約中。
171	111AN00041	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	111 年度數位式空氣呼吸器	14,400	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 廠商刻正履約中。
172	111AP00001	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	111 年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-臺中市	16,830	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 111/07/01 檢送豐水期地下水定期監測工作規劃書 111/07/04 檢送地下儲槽查證作業-第一批次工作規劃書 111/07/07 檢送東大路二段油品洩漏應變案件土壤查證工作規劃書 111/07/11 檢送武陵農場農地土壤污染查證工作規劃書 111/07/14 檢送台亞關連加油站土壤與地下水污染控制計畫書（第三次變更計畫）污染改善完成第二次驗證作業成果報告書 111/07/21 檢送地下水監測井設置、維護與監測-第四批次監測井維護作業工作規劃書
173	111AP00004	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	111 年臺中市飛灰穩定化物清運及處理服務	282,623	55	55	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 6 月月報暨請款資料已於 7 月 25 日簽准，並請廠商開立發票進行後續撥款事宜。
174	111AP00005	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	111 年臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理	29,749	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約執行中
175	111AP00009	環保局/環境稽查大隊/環境稽查大隊四組	111 年臺中市空氣污染陳情案件科技稽查及檢舉違反廢清法案件查處催收計畫	34,150	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約內容提報工作進度。 已於 111 年 7 月 15 日提報期中報告 統計至 6 月份之累積完成量： 1. 監控場址篩選及實地勘查作業-1 處次 2. 辦理紅外線熱顯像監視器架設作業-1 處次 3. 紅外線熱顯像監控設備維護及保養-0 處次 4. 監控平台及監控影像介接服務-0 處次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								5.紅外線熱顯像監控污染案件巡查工作-0 個月 6.執行環保局交辦特定陳情公私場所現場查核作業-19 家次 7.協助微型感測器空氣網污染源比對及巡查作業-6 個月 8.協助民眾陳情固定污染源、逸散源、異味等空氣污染案件受理及稽查作業-6 個月 9.環境污染專案查核及調查作業-11 處次 10.辦理查核、陳情及專案之採樣檢測工作-29.40% 11.科技化蒐證技術運用-50.70% 12.環保法規講習、查核實務教育訓練及研討會-2 場次 13.話務人員服務品質及健全心理輔導相關課程-0 場次 14.民眾檢舉案件查處作業-6 個月 15.提供線上諮詢、案件查詢等相關服務-6 個月 16.環保罰鍰案件移送行政執行作業-新案移送 37.5%、憑證核對 65.3%、舊案再移送 86.7% 17.系統維護及報表彙整提報-6 個月
176	111AP00019	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	111 年度各式環保車輛與機具維修保養案	97,197	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中
177	111AP00020	永續發展及低碳城市推動辦公室/低碳辦公室本部/	111 年台中市低碳城市發展管考及城食森林推動計畫	13,300	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.工項 1 研析報告)-已完成 1 份。 2.工項 5 公務機關溫室氣體盤查報告已完成公務機關溫室氣體盤查報告。 3.工項 10 低碳相關會議:共 15 場，目前已辦理 6 場。 4.工項 11 委員會及專諮會-已完成 1 場推動委員會。 5.工項 12 公私協力交流會議-已辦理 2 場。 6.工項 13 植樹 KPI 於 7 月 20 日提送 6 月份成果。 7.工項 16 永續低碳知識大會考至活動結束(6 月 30 日)共計 3 萬 7,443 人次參與。 8.工項 18 廣宣工作預計 8 月 11 日進場布置。 9.工項 31 植樹-植樹成果現勘 6 月已完成 5 場次。 10.工項 32-收到 19 件城食森林申請資料。
178	111AP00024	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科資源回收股	111 年度臺中市資源回收綜合管理暨辦理源頭減量及二手物資源再	12,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.111 年 7 月 1 日提送第四次績效進度管理會議紀錄及簽到單 2.111 年 7 月 9 日辦理翻轉舊物 益齊找愛 二手市集

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			使用計畫					3.111 年 7 月 10 日辦理稻禾二手市集 4.111 年 7 月 11 日提送六月份工作成果報表 5.111 年 7 月 15 日提送第二季綠色採購成果報表 6.111 年 7 月 16 日辦理翻轉舊物 益齊找愛 二手市集 7.111 年 7 月 15 日辦理 7 月份工作檢討會議 8.111 年 7 月 15 日提送計畫工程師異動乙案 9.111 年 7 月 20 日提送 6 月份計畫工作檢討會會議紀錄及簽到單 10.111 年 7 月 25 日提送計畫新進人員梁惟傑申辦檢查證之相關文件 11.111 年 7 月 25 日辦理 5 月份工檢會 12.111 年 7 月 29 日提送臺中市政府推動所屬機關學校一次性用品源頭減量 110 年全年度執行成果分析報告
179	111A735007	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所 111 年區民團體意外險	11,200	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已簽約完成，民眾均依符合申請條件申請
180	111A736001	龍井公所/社會課/	111 年臺中市龍井區區民團體意外保險	12,000	40	40	0	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 辦理作業中
181	111AA00014	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第一股	111 年臺中市政府臺灣大道及文心第二市政大樓環境清潔維護採購	16,362	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案 7 月份工作項目廠商依約履行中。
182	111AA00015	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第二股	臺中市政府臺灣大道市政大樓空調儲冰槽汰換採購(第一期)	11,585	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 研議招標文件中。
183	111AB00027	民政局/生命禮儀管理處/東海殯儀館	汰換東海館火化場 3、4 號火化爐	16,600	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案依契約規定履約中
184	111AB00028	民政局/生命禮儀管理處/東海殯儀館	東海館火化場汰換空氣污染防制設備第 4 套	20,190	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案依契約規定履約中
185	111AH00003	都發局/建造管理科/	臺中市數位建管資訊服務平台建置計畫	38,971	20	20	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 本案已於 111 年 7 月 8 日奉核准招標作業，目前刻正上網公

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								告中。
186	111AH00004	都發局/住宅發展工程處/ 住宅服務科	111 年度臺中市豐原、大里、太平、南屯社會住宅營運管理委託案	16,730	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依規履約中
187	111AH00008	都發局/建造管理科/	111 年臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置延續性計畫	21,250	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 111 年 8 月 1 日簽訂契約，目前刻正執行專案中。
188	111AH00018	都發局/都市設計工程科/	111 年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫	10,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 本案業於 111 年 6 月 1 日完成決標，並公告朝陽科技大學已 1000 萬元得標。 2. 本案業於 111 年 6 月 13 日收到得標廠商之契約書正本 1 式 2 份副本 1 式 6 份，後於 6 月 21 日檢選用印後之契約書。 3. 後續將俟 111 年 7 月 1 日進行履約，廣續執行本案社規師輔導計畫。 4. 1110728 廠商依約檢送期初報告書
189	111AM00050	警察局/資訊室/	臺中市政府警察局 VPN 網路設備採購案	11,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商依約執行中
190	111AM00065	警察局/資訊室/	111 年度 M-Police 警用行動載具汰換增購案	15,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1、本局於 111 年 2 月 24 日函發警政署辦理採購。 2、本案於 111 年 6 月 6 日決標。
191	111AM00111	警察局/後勤科/	111 年度警察制服採購案	16,284	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 案於 111 年 2 月 22 日上網公告，4 月 12 日辦理評選，評選結果為廢標，經修改招標文件，並重新於 4 月 20 日上網公告、5 月 20 日開標、5 月 31 日辦理評選，並於 6 月 9 日決標，履約期至 11 月 26 日，現由廠商履約中
192	111AM00112	警察局/後勤科/	111 年度防水透氣雨衣採購案	13,368	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 案於 2 月 24 日上網公告，4 月 14 日評選，4 月 22 日決標，履約期限至 9 月 19 日，案由廠商履約中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
193	111AM00113	警察局/後勤科/	111 年度行政人員服裝採購案	10,560	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 案於 2 月 24 日上網公告，4 月 22 日開標、4 月 29 日評選，5 月 6 日決標，履約期限至 10 月 3 日，現由廠商履約中。
194	111AH00043	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區國安段二~三期社會住宅興建計畫案(專案管理含監造)	100,798	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 111 年 7 月 7 日工作執行計畫書核定。
195	111AM00121	警察局/交通警察大隊/執法組	111 年度路口科技執法系統建置採購案	64,600	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 補助預算 111 年 6 月 13 日議會同意先行墊付，採購案同日決標，廠商履約中。
196	111AN00021	消防局/災害搶救科/災害搶救科民力運用股	111 年度消防衣採購案	23,529	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商履約中
197	111AP00069	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	111 年臺中市固定污染源查核管制計畫	16,690	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 依規劃期程辦理
198	111AP00084	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科資源回收股	111 年度臺中市辦理垃圾減量、資收宣導與廚餘再利用、資收巡查與資收個體戶輔導計畫	16,900	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 【垃圾減量子計畫】(1) 應回收廢棄物責任業者登記及回收標誌標示查核輔導 77 件次【資收巡查與資收個體戶輔導子計畫】(1) 應回收廢棄物回收處理業稽查巡查作業(含聯合查贓專案稽查)52 件次、(2) 資收個體戶訪視輔導 236 人次、(3) 辦理希望資收站巡查輔導 20 處次【資收宣導與廚餘再利用、資收巡查子計畫】(1) 社區子車垃圾破袋、資源回收設施巡檢 126 處次、(2) 辦理藍海臺中 海洋「梧」塑—資源回收站兌換宣導活動 2 場次、(3) 辦理「翻轉舊物 益齊找愛」二手物市集活動 2 場次、(4) 辦理和平區喋喋車宣導活動 1 場次、(5) 辦理和平區農藥廢容器回收兌換活動 3 場次(當月執行數量，統計期間:111 年 7 月 1 日~7 月 25 日)

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
199	111AP00087	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	111 年度特種清潔車輛購置案	11,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中
200	111AP00091	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	111 年度採購資源回收車 13 輛	26,100	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中
201	111AP00094	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市后里資源回收(焚化)廠委託操作管理服務計畫(後續擴充)	120,983	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案 1 月至 3 月份及 5 月份服務費用均已請款完成，目前已請廠商開立 4 月份服務費用發票送局憑辦，將盡速辦理請款付款等事宜。
202	111AQ00014	文化局/市立圖書館/閱覽典藏課	111 年度圖書館營運勞務承攬採購案	25,754	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 111 年 7 月圖書館營運勞務承攬採購完成
203	111AQ00032	文化局/市立圖書館/圖資採編課	臺中市立圖書館 110 年外文圖書採購案後續擴充	10,979	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 原訂 7 月 29 日完成分館第一次交貨作業，因受疫情影響，廠商業於 7 月 20 日來函申請交貨期限展延，經評估後同意其展延至 8 月 10 日辦理交貨。
204	111AT00030	新聞局/影視發展科/	中臺灣電影中心公共藝術設置案	15,285	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 「公共藝術設置計畫書(草案)」審查與修訂
205	111AU00007	地稅局/財產稅科/財產稅科土地稅股	111 年使用牌照稅、房屋稅暨地價稅繳款書、轉帳繳納通知書及繳納證明書等列印、摺封及郵寄等作業	37,414	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 房屋稅於 7 月 4 日付款，金額 1,106 萬 9,677 元。
206	111AY00002	研考會/資訊中心/設備網路科	臺中市政府 111 年度資訊機房暨所屬機關電腦資訊設備及防毒系統維護案	23,141	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.6 月份月報於 7 月 14 日交付完成。2.6 月份月會於 7 月 13 日舉行。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
207	111AY00003	研考會/資訊中心/設備網路科	臺中市政府 111 年資訊安全管理與防禦委外維運服務案	10,082	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 7 月查核點期中報告已於 111 年 7 月 29 日如期交付。2. 於 7 月 1 日辦理一場 B、C 級機關資安專業訓練（視訊課程）。3. 於 7 月 8 日交付六月份工作報告。4. 於 7 月 8 日交付系統弱點掃描計畫書。5. 於 7 月 14 日召開資安月會。6. 於 7 月 18 日-19 日辦理資安專業訓練 12 小時。7. 於 7 月 22 日交付內部稽核計畫書。
208	111AY00008	研考會/資訊中心/設備網路科	臺中市政府 111 年度各機關資訊設備汰舊換新採購案	23,760	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 廠商交貨中。 2. 8 月無查核點。
209	111AY00013	研考會/資訊中心/應用服務科	數位市民暨購物節功能擴充案	11,898	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 每周與經發局及廠商進行工作會議討論，並於 7 月 18 日與主委討論、於 7 月 22 日召開「2022 臺中購物節 APP 及網站說明會議」，後續將依決議持續辦理。 2. 購物節雲端服務與資訊中心機房間網路專線於 7 月 11 日及 13 日進線施工完成。
210	111AR00009	地政局/資訊室/	臺中市政府地政局及各地所強化地政資訊安全防護相關軟硬體擴充汰換案	17,982	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 預擬招標文件中，預計 8 月上網公告。
211	111AR00015	地政局/東勢地政/第二課	111 年度大臺中地區委外地籍圖重測計畫	16,100	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依期程辦理中
212	111BD01026	水利局/污水工程科/	臺中市十期(東山路及軍功路周邊區域)污水管線、設施修繕更新維護及用戶接管工程委託技術服務	59,374	20	20	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 111 年 7 月 1 日完成訂約。
213	110AP00046	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊	110 年霧峰等區掩埋場活化場址底渣再利用計畫	88,200	98	100	2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		第二組						
214	111AN00024	消防局/災害管理科/災害管理科整備應變股	臺中市災害應變中心資訊設備更新暨空間改善案	15,340	95	98	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案廠商已於 111 年 6 月 28 日提送工作成果報告，並於 111 年 7 月 15 日辦理第二批次驗收作業完竣。
215	111AH00046	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區鑫港尾段住宅興辦計畫案(專案管理含監造)	29,319	35	40	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 刻正準備召開工作執行計畫審議委員會
216	111A000038	衛生局/醫事管理科/醫事管理科醫政管理股	「臺中市立老人復健綜合醫院新建營運移轉案」委託履約管理專業技術服務採購案	25,000	30	35	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 成立本案之評選委員會，共計 8 位委員，含專家學者委員 5 人及專家學者以外之委員 3 人，並已於 111 年 7 月 11 日於政府電子採購網公開委員名單。 2. 本案已於 111 年 7 月 12 日開標，共計 1 家廠商投標，且通過資格審查，並訂於 111 年 7 月 29 日辦理評選會議。
217	110AP00070	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	110 年臺中市營建工程暨道路洗掃查核計畫	24,856	95	100	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
218	110AP00071	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	110 年臺中市逸散源及室內空品管制計畫	15,472	95	100	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
219	110AP00077	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	110 年臺中市空氣品質維護綜合管理暨固定污染源許可、空污費管制查核計畫	36,956	95	100	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
220	110AQ00087	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美圖特殊裝修及設備工程委託專案管理技術服務	10,260	35	40	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約辦理相關專案管理業務執行中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
221	111AD01036	水利局/雨水 下水道工程 科/	111 年臺中市雨水 下水道即時水情 監測系統建置計 畫	63,451	30	35	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 111 年 8 月 2 日決標，訂約中。
222	111AH00002	都發局/建造 管理科/	臺中市智慧審照 數位倉儲暨雲端 運算平台建置計 畫	26,708	30	35	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 於 111 年 7 月 21 日完成評選委員會，目前刻正辦理議約作業 中。
223	110DK00018	社會局/秘書 室/	臺中市公設民營 梧棲三民托嬰中 心裝修工程	85,906	30	40	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 111 年 7 月 14 日決標。
224	111AP00092	環保局/清潔 隊管理科/清 潔隊管理科 第二股	111 年度採購電動 機車 150 輛	12,000	30	40	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中
225	111AP00072	環保局/大里 區清潔隊/	111 年清潔人員工 作服及巡查背心	11,226	30	40	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 履約中
226	110AD01013	水利局/污水 營運科/	臺中市福田水資 源回收中心委託 代操作維護管理 工作(第一次後續 擴充)	82,959	85	98	13	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 操作維護管理工作執行中
227	108AH00043	都發局/城鄉 計畫科/	中部科學工業園 區台中基地附近 特定區計畫通盤 檢討規劃案	12,000	70	85	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 (1) 108 年 5 月 30 日簽約。 (2) 108 年 6 月 6 日檢送工作計畫書，108 年 7 月 11 日召開 審查會議。 (3) 109 年 4 月 23 日完成地形測量驗收，109 年 5 月 28 日、 109 年 6 月 18 日、109 年 7 月 7 日、109 年 8 月 13 日、109 年 8 月 31 日、109 年 11 月 12 日共召開 6 次重製疑義研商會 議。 (4) 110 年 1 月 22 日提送期中報告書，110 年 1 月 28、29 日召開機關研商會議，110 年 3 月 10 日召開期中審查會議。 (5) 110 年 6 月 17 日提送期末報告，110 年 7 月 29 日召開 期末審查會議。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								(6)110年9月23日、110年10月4日、110年11月16日、111年5月19日共召開4次變更草案確認研商會議。 (7)110年7月12日面報局長，110年8月26日面報秘書長，110年11月15日奉局長指示，俟向市長報告後辦理公展，預計111年辦理公展。 (8)預計111年8月向局長面報公展前變更草案。
228	110AH00004	都發局/秘書室/秘書室第二股	110年度建管檔案數位化影像製作案	46,070	55	70	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.本案4月1日已上網公告招標，預計5月6日開標。2.本案已簽陳評審委員核可。3.本案已於5月6日開標，實機測試與評選委員會因疫情延後舉行。4.8月5日進行實機測試、8月27日進行評選委員會評選。5.9月22日完成議價與決標程序。6.10月6日簽約，10月13日開工，現持續辦理中。7.第一期履約期限為1/10，惟部分履約項目應受疫情影響無法履約，承商提送展延期限本局已同意，將辦理第一期驗收。8.廠商依約履約中。9.2月8日辦理第一期驗收，惟未通過，後於2月24日辦理複驗，複驗合格。9.3月份廠商依約履約中。10.廠商已於4月29日提報第2期驗收，後續簽辦中。11.已於5月25日辦理驗收，惟有部分缺失，將進行複驗。12.經6月22日辦理複驗，缺失已改善，複驗合格。13.6、7月份廠商依約履約中
229	111AP00074	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	111年臺中市柴油車動力計排煙檢測及非法油品檢測計畫	17,000	40	55	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.111.7.25召開工作管理會議。2.111.7.18辦理第1季教育訓練。3.111.7.20廠商提送第一期款工作成果。4.餘依契約規範辦理。
230	111AP00075	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	111年臺中市低污染車輛推廣暨淨零碳排規劃計畫	12,500	40	55	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 111/7/26工作檢討會議
231	111AP00076	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	111年臺中市機車污染源稽查暨提升定檢率管理計畫	19,150	40	55	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本計畫111年7月底執行老舊或剛滿5年機車通知回檢或逾期未定檢機車通知作業44,626件、定檢站初驗不合格機車複驗通知1,151件、未定檢、未複驗處分通知107件、處分逾期未繳款催繳作業0件、停車熄火查核及宣導66輛次、和平

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								區(含梨山地區)移動式機車排氣定檢服務4場次、辦理新設檢驗站審查及現勘複審0件、機車排氣檢驗站缺失複查及輔導查核21站次、烏賊車檢舉案件101件、民眾檢舉烏賊車獎勵金發放2次、烏賊車檢舉案件處分30件、烏賊車處分未繳款案件催繳作業辦理0件、辦理烏賊車青白煙檢驗7場次。
232	111AQ00052	文化局/市立圖書館/圖資採編課	臺中市立圖書館111年中文圖書採購案	78,550	40	55	15	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已於7月15日完成「一般圖書」第5批交貨,交貨內容為優質推薦、特色館藏、行動書車、每月新書及主題書展等圖書,本課完成交貨圖書書目轉檔,各館亦完成書目及加工核對,上架供民眾借閱流通。另「兒童圖書」已於7月26日完成第3批交貨。
233	111AP00049	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	110年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理(文山廠、后里廠及烏日廠)後續擴充	154,401	40	55	15	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 持續履約中
234	111AP00068	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	111年臺中市細懸浮微粒採樣與空品預報計畫	13,100	35	55	20	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 依工作計畫書內容執行
235	111AH00036	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	111年住宅法相關申請案件勞務委託服務案	19,900	35	55	20	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 辦理住宅租金補貼之遞補租約作業、社宅申請案件補正及複審作業。
236	111AP00097	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	111年度採購密封壓縮式垃圾車3輛	10,500	10	30	20	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 預定於8月9日辦理第2次開標
237	111AZ00002	原民會/經濟建設及土地管理組/	111年優化原住民族通路經營平台計畫	11,950	40	70	30	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.規劃辦理「中區原青創業生態圈」成立簽署儀式暨原青創業與青年培力交流論壇活動 2.辦理快閃市集(大遠百百貨公司) 3.111年7月29日辦理第二期審查會議

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								4. 餘依契約續行辦理
238	111AB00032	民政局/區里行政科/區里行政科第二股	臺中市居家關懷食品緊急採購案(開口契約)(案號:cal1137)	10,500	70	100	30	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已辦理完成。
239	111AM00119	警察局/犯罪預防科/	111 年治安要點暨平均地權基金錄影監視系統採購案	66,750	10	40	30	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 承商履約中, 持續管控施工進度。
240	110AM00134	警察局/犯罪預防科/	110 年「第 14 期重劃區治安要點」(第 48 期)錄影監視系統採購案	25,995	55	85	30	流廢標次數:2次, 期程修改次數:0次 7月8日函報完工, 目前進行初驗
241	110AM00138	警察局/犯罪預防科/	110 年度追加預算「清水、梧棲、沙鹿區」治安要點錄影監視系統採購案	17,000	10	40	30	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 已於 111 年 5 月 20 日決標於中華電信股份有限公司企業客戶分公司, 目前案件持續辦理中
242	111AT00016	新聞局/新聞行政及流行音樂科/新聞行政及流行音樂科第二股	「2023 臺中市跨年晚會活動」採購案	12,000	0	35	35	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 標案已簽核完畢, 刻正準備進行上網公告事宜。
243	110AH00015	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	110 年住宅法相關申請案件勞務服務委託案	19,500	55	98	43	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案於 111 年 6 月 16 日完成全案履約事項, 並於 111 年 7 月 15 日完成驗收。
244	110AR00017	地政局/龍井地政/第二課	臺中港特定區計畫(第三次通盤檢討)都市計畫樁位重置地籍圖重測計畫(龍井區)	17,495	40	98	58	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 請廠商繳納保證金及申請付款中。
245	111AM00021	警察局/後勤科/	111 年度勤務鞋及皮鞋採購案	10,236	40	98	58	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								案於 110 年 12 月 23 日上網公告，於 111 年 1 月 24 日開標，2 月 10 日辦理評選，於 2 月 17 日決標，履約期限至 7 月 2 日止，廠商於 7 月 1 日報完工，本局於 7 月 12 日驗收並抽樣送檢驗公司檢驗，並於 7 月 29 日收到檢驗公司檢驗報告，現簽辦驗收結果中。

參、一般公文處理時效

一、一級機關

起迄日期：111/07/01 至 111/07/31

	應辦公文				已辦結公文統計											待辦公文統計					
	本月份 新收件數	截至上月 待辦件數	本月創稿 數	合計	發文統計						小計	存查件數	辦結公文合計		發文平均 使用日數	待辦公文統計		未逾辦理 期限待辦 件數	已逾辦理 期限待辦 件數		
				(1)+(2)+(3)	6日以內(含)辦結	6日以上至30日(含)辦結	30日以上辦結	(5)+(6)+(7)	〔8〕+〔9〕		〔4〕-〔10〕										
				(1)	(2)	(3)	(4)	件數	%	件數	%		件數	%		件數	%			件數	%
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)		(7)	(7)/(8)		(8)	(9)			(10)	(10)/(4)
合計	120,459	13,996	37,060	171,515	56,309	99.79	113	0.20	3	0.01	56,425	98,912	155,337	90.57	1.78	16,178	9.43	15,859	319		
秘書處	808	104	209	1,121	272	99.27	2	0.73	0	-	274	758	1,032	92.06	1.21	89	7.94	89	0		
民政局	2516	271	540	3,327	1395	100.00	0	-	0	-	1,395	1634	3,029	91.04	1.8	298	8.96	298	0		
財政局	1175	117	335	1,627	420	100.00	0	-	0	-	420	1091	1,511	92.87	1.54	116	7.13	116	0		
教育局	6565	1242	3149	10,956	4951	100.00	0	-	0	-	4,951	4398	9,349	85.33	1.78	1,607	14.67	1,490	117		
建設局	2430	392	705	3,527	739	99.86	1	0.14	0	-	740	2308	3,048	86.42	1.6	479	13.58	433	46		
社會局	9452	1215	2308	12,975	4672	99.51	22	0.47	1	0.02	4,695	6928	11,623	89.58	2.46	1,352	10.42	1,348	4		
警察局	4649	407	1410	6,466	2546	99.92	2	0.08	0	-	2,548	3526	6,074	93.94	1.31	392	6.06	390	2		
衛生局	8363	1054	1759	11,176	2290	99.87	3	0.13	0	-	2,293	7843	10,136	90.69	2.24	1,040	9.31	1,034	6		
環境保護局	7973	1289	3766	13,028	4247	99.58	17	0.40	1	0.02	4,265	7031	11,296	86.71	1.92	1,732	13.29	1,705	27		
地政局	3906	409	820	5,135	1892	99.42	11	0.58	0	-	1,903	2766	4,669	90.93	1.85	466	9.07	463	3		
經濟發展局	6530	601	1150	8,281	1670	99.82	3	0.18	0	-	1,673	5980	7,653	92.42	1.98	628	7.58	624	4		
新聞局	627	79	166	872	142	100.00	0	-	0	-	142	625	767	87.96	2.26	105	12.04	103	2		
主計處	803	100	181	1,084	257	100.00	0	-	0	-	257	681	938	86.53	1.61	146	13.47	146	0		
人事處	927	106	160	1,193	323	100.00	0	-	0	-	323	785	1,108	92.88	1.72	85	7.12	85	0		
研考會	1031	103	201	1,335	208	100.00	0	-	0	-	208	987	1,195	89.51	1.64	140	10.49	139	1		
政風處	663	86	169	918	216	100.00	0	-	0	-	216	600	816	88.89	1.9	102	11.11	102	0		
勞工局	3921	398	1749	6,068	2079	99.95	1	0.05	0	-	2,080	3415	5,495	90.56	1.71	573	9.44	564	9		
水利局	7252	1047	2335	10,634	3599	99.94	2	0.06	0	-	3,601	5900	9,501	89.35	2.14	1,133	10.65	1,102	31		
地方稅務局	11406	1048	7375	19,829	9621	100.00	0	-	0	-	9,621	9165	18,786	94.74	0.99	1,043	5.26	1,042	1		
農業局	3713	353	859	4,925	1670	99.58	7	0.42	0	-	1,677	2739	4,416	89.66	1.87	509	10.34	497	12		
交通局	3677	288	993	4,958	1344	100.00	0	-	0	-	1,344	3217	4,561	91.99	1.47	397	8.01	387	10		
觀光旅遊局	1438	220	497	2,155	660	100.00	0	-	0	-	660	1177	1,837	85.24	2.38	318	14.76	312	6		
法制局	2294	195	769	3,258	764	100.00	0	-	0	-	764	2287	3,051	93.65	1.33	207	6.35	207	0		
消防局	6038	403	408	6,849	703	99.86	1	0.14	0	-	704	5809	6,513	95.09	1.7	336	4.91	336	0		
文化局	1293	174	719	2,186	557	98.24	10	1.76	0	-	567	1367	1,934	88.47	1.88	252	11.53	250	2		
客委會	455	48	93	596	96	100.00	0	-	0	-	96	431	527	88.42	1.58	69	11.58	69	0		
都市發展局	17770	1832	3440	23,042	7765	99.60	30	0.38	1	0.01	7,796	13189	20,985	91.07	2.04	2,057	8.93	2,042	15		
原民會	936	133	279	1,348	353	100.00	0	-	0	-	353	793	1,146	85.01	2.47	202	14.99	202	0		
運動局	1848	282	516	2,646	858	99.88	1	0.12	0	-	859	1482	2,341	88.47	2.24	305	11.53	284	21		

二、區公所

起迄日期：111/07/01 至 111/07/31

	應辦公文				已辦結公文統計											待辦公文統計				
	本月份 新收件數	截至上月 待辦件數	本月創稿 數	合計	發文統計						小計 〔5〕+〔6〕+ 〔7〕	存查件數 〔9〕	辦結公文合計 〔8〕+〔9〕		發文平均 使用日數 〔11〕	待辦公文統計 〔4〕-〔10〕		未逾辦理 期限待辦 件數 〔13〕	已逾辦理 期限待辦 件數 〔14〕	
				〔1〕+〔2〕+ 〔3〕	6日以下(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結				件數	〔10〕+〔4〕 件數 百分比						
					件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比										
〔1〕	〔2〕	〔3〕	〔4〕	〔5〕	〔5〕/〔8〕	〔6〕	〔6〕/〔8〕	〔7〕	〔7〕/〔8〕	〔8〕	〔9〕	〔10〕	〔10〕/〔4〕	〔11〕	〔12〕	〔12〕/〔4〕	〔13〕	〔14〕		
合計	46,011	5,142	15,410	66,563	19,841	99.90	19	0.10	0	-	19,860	41,537	61,397	92.24	1.54	5,166	7.76	5,155	11	
中區區公所	1009	124	237	1,370	317	100.00	0	-	0	-	317	961	1,278	93.28	1.31	92	6.72	92	0	
東區區公所	1259	123	292	1,674	530	100.00	0	-	0	-	530	1019	1,549	92.53	1.49	125	7.47	124	1	
西區區公所	1524	170	366	2,060	602	100.00	0	-	0	-	602	1327	1,929	93.64	1.39	131	6.36	131	0	
南區區公所	1586	166	389	2,141	628	100.00	0	-	0	-	628	1334	1,962	91.64	1.7	179	8.36	179	0	
北區區公所	1686	184	581	2,451	899	100.00	0	-	0	-	899	1315	2,214	90.33	1.91	237	9.67	236	1	
西屯區公所	2196	180	565	2,941	1101	100.00	0	-	0	-	1,101	1688	2,789	94.83	1.37	152	5.17	152	0	
南屯區公所	1993	171	460	2,624	851	100.00	0	-	0	-	851	1638	2,489	94.86	1.32	135	5.14	135	0	
北屯區公所	2786	262	680	3,728	1297	100.00	0	-	0	-	1,297	2057	3,354	89.97	1.8	374	10.03	374	0	
豐原區公所	1938	161	648	2,747	985	100.00	0	-	0	-	985	1601	2,586	94.14	1.45	161	5.86	161	0	
大里區公所	2095	279	589	2,963	847	100.00	0	-	0	-	847	1873	2,720	91.80	1.72	243	8.20	243	0	
太平區公所	2203	215	754	3,172	1065	100.00	0	-	0	-	1,065	1892	2,957	93.22	1.18	215	6.78	215	0	
清水區公所	1766	149	352	2,267	773	100.00	0	-	0	-	773	1314	2,087	92.06	1.25	180	7.94	180	0	
沙鹿區公所	1588	216	498	2,302	673	100.00	0	-	0	-	673	1525	2,198	95.48	1.04	104	4.52	104	0	
大甲區公所	1493	165	497	2,155	747	100.00	0	-	0	-	747	1244	1,991	92.39	1.46	164	7.61	164	0	
東勢區公所	1391	178	331	1,900	579	100.00	0	-	0	-	579	1133	1,712	90.11	1.72	188	9.89	188	0	
梧棲區公所	1282	159	369	1,810	493	100.00	0	-	0	-	493	1154	1,647	90.99	1.58	163	9.01	161	2	
烏日區公所	1407	241	407	2,055	697	100.00	0	-	0	-	697	1154	1,851	90.07	1.69	204	9.93	204	0	
神岡區公所	1476	168	325	1,969	590	100.00	0	-	0	-	590	1179	1,769	89.84	1.65	200	10.16	200	0	
大肚區公所	1310	144	244	1,698	427	100.00	0	-	0	-	427	1129	1,556	91.64	1.37	142	8.36	142	0	
大雅區公所	1683	197	633	2,513	811	100.00	0	-	0	-	811	1525	2,336	92.96	1.06	177	7.04	177	0	
后里區公所	1560	238	437	2,235	726	100.00	0	-	0	-	726	1277	2,003	89.62	1.64	232	10.38	232	0	
霧峰區公所	1574	165	352	2,091	712	100.00	0	-	0	-	712	4385	5,097	96.83	1.47	167	3.17	166	1	
潭子區公所	1447	139	435	2,021	666	100.00	0	-	0	-	666	1206	1,872	92.63	1.24	149	7.37	149	0	
龍井區公所	1460	132	333	1,925	625	100.00	0	-	0	-	625	1169	1,794	93.19	1.68	131	6.81	131	0	
外埔區公所	1248	136	209	1,593	427	100.00	0	-	0	-	427	1027	1,454	91.27	2.24	139	8.73	139	0	
和平區公所	1608	256	578	2,442	768	97.59	19	2.41	0	-	787	1325	2,112	86.49	2.32	330	13.51	327	3	
石岡區公所	996	115	153	1,264	270	100.00	0	-	0	-	270	862	1,132	89.56	1.29	132	10.44	132	0	
大安區公所	1161	160	228	1,549	344	100.00	0	-	0	-	344	1068	1,412	91.16	1.74	137	8.84	137	0	
新社區公所	1286	149	295	1,730	391	100.00	0	-	0	-	391	1156	1,547	89.42	1.83	183	10.58	180	3	

肆、人民陳情案件管制情形

一、本府及市長室交辦(一級機關-含所屬機關)

資料期間：111 年 07 月 01 日至 111 年 07 月 31 日

資料下載日期：111 年 08 月 5 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積		505	0	13	2	5	49	38	19	111	11	20	2	22	20	67	8	25	26	3	34	4	1	23	0	0	1	0	0	0	1	0
・本月件數		97	0	2	3	1	3	10	2	17	1	4	0	23	2	9	0	4	3	1	8	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
・累 計		602	0	15	5	6	52	48	21	128	12	24	2	45	22	76	8	29	29	4	42	7	1	24	0	0	1	0	0	0	1	0
資料來源・本府		10	0	1	0	0	1	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・市長室		87	0	1	3	1	2	8	2	14	1	4	0	23	2	9	0	4	3	1	5	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	93	0	2	3	0	3	10	2	15	1	4	0	23	2	8	0	4	3	1	8	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	89	0	2	3	0	3	7	2	14	1	4	0	23	2	8	0	4	3	1	8	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	4	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	95.88	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	88.24	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	88.89	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	4	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	4	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
處理方式	・適當處理	83	0	1	0	0	3	10	2	15	1	4	0	23	1	8	0	4	2	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	8	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

本府及市長室交辦(區公所)

資料期間：111 年 07 月 01 日至 111 年 07 月 31 日

資料下載日期：111 年 08 月 5 日

項目	總計	臺中市區公所	臺中市東區公所	臺中市西區公所	臺中市南區公所	臺中市北區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧棲區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
受理情形・上月累積	31	0	7	1	0	3	0	0	1	0	5	1	0	1	2	0	1	0	4	0	0	0	0	0	3	0	2	0	0
・本月件數	7	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
・累 計	38	0	7	1	0	3	0	0	2	1	6	1	0	1	4	0	1	0	5	0	0	0	1	0	3	0	2	0	0
資料來源・本府	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・市長室	7	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	6	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	依 限	6	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	85.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	6	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

二、服務中心受理(一級機關-含所屬機關)

資料期間：111 年 07 月 01 日至 111 年 07 月 31 日

資料下載日期：111 年 08 月 5 日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積	382	1	3	0	6	127	6	25	10	1	1	0	3	17	142	2	5	12	2	3	3	0	9	0	1	0	2	0	0	0	1
・本月件數	70	0	0	0	0	21	4	2	7	1	1	0	1	1	23	0	2	2	0	2	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0
・累 計	452	1	3	0	6	148	10	27	17	2	2	0	4	18	165	2	7	14	2	5	3	1	9	0	1	2	2	0	0	0	1
已結	合計	57	0	0	0	18	4	2	7	1	1	0	1	1	16	0	2	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	54	0	0	0	18	2	2	7	0	1	0	1	1	16	0	2	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	3	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	81.43	0.00	0.00	0.00	85.71	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	69.57	0.00	100.00	50.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	13	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
	未逾限	12	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	已逾限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	24	0	0	0	1	4	2	7	1	1	0	1	0	2	0	2	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	33	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	1	14	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

服務中心受理(區公所)

資料期間：111 年 07 月 01 日至 111 年 07 月 31 日

資料下載日期：111 年 08 月 5 日

項目		總計	臺中市區公所	臺中市東區公所	臺中市西區公所	臺中市南區公所	臺中市北區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧棲區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
受理情形・上月累積		6	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
・本月件數		2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・累 計		8	0	0	1	0	0	0	1	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
已結	合 計	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

三、市政信箱受理(一級機關-含所屬機關)

資料期間：111 年 07 月 01 日至 111 年 07 月 31 日

資料下載日期：111 年 08 月 5 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積		21793	22	295	23	931	513	1738	2348	2496	252	468	155	384	420	4413	229	3667	2615	67	226	66	34	196	2	22	2	37	9	9	141	13
・本月件數		4002	10	49	4	97	84	363	470	452	50	86	37	55	57	868	38	562	539	13	37	44	0	28	4	4	2	17	0	0	27	5
・累 計		25795	32	344	27	1028	597	2101	2818	2948	302	554	192	439	477	5281	267	4229	3154	80	263	110	34	224	6	26	4	54	9	9	168	18
資料來源・陳情整合平台		4002	10	49	4	97	84	363	470	452	50	86	37	55	57	868	38	562	539	13	37	44	0	28	4	4	2	17	0	0	27	5
已結	合 計	3367	10	47	4	93	75	332	449	353	46	61	33	47	52	671	33	456	442	13	28	38	0	28	4	4	1	16	0	0	26	5
	依 限	3306	10	47	4	93	75	293	444	339	45	60	33	47	52	670	33	456	442	13	28	38	0	28	4	4	1	16	0	0	26	5
	逾 限	61	0	0	0	0	0	39	5	14	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	84.13	100.00	95.92	100.00	95.88	89.29	91.46	95.53	78.10	92.00	70.93	89.19	85.45	91.23	77.30	86.84	81.14	82.00	100.00	75.68	86.36	0.00	100.00	100.00	100.00	50.00	94.12	0.00	0.00	96.30	100.00
未結	合 計	635	0	2	0	4	9	31	21	99	4	25	4	8	5	197	5	106	97	0	9	6	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0
	未逾限	627	0	2	0	4	9	26	18	99	4	25	4	8	5	197	5	106	97	0	9	6	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0
	已逾限	8	0	0	0	0	0	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	3225	10	44	2	92	53	306	438	352	38	60	31	47	46	669	33	433	441	10	27	25	0	12	4	4	1	16	0	0	26	5
	・轉權責機關處理	114	0	3	2	1	20	26	11	1	8	1	2	0	6	1	0	13	0	3	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	28	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	10	1	0	1	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上月未結	結 清	1296	0	5	0	34	17	92	63	165	15	33	4	26	23	326	9	247	194	2	16	3	0	7	0	3	0	3	0	1	8	0
	未 結	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		17	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	5	1	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

市政信箱受理(區公所)

資料期間：111 年 07 月 01 日至 111 年 07 月 31 日

資料下載日期：111 年 08 月 5 日

項目		總計	臺中市區公所	臺中市東區公所	臺中市西區公所	臺中市南區公所	臺中市北區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧棲區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
受理情形・上月累積		1875	10	28	101	45	41	101	60	76	173	175	138	69	113	39	25	72	76	102	21	73	36	43	81	108	34	15	7	13
・本月件數		438	0	3	3	11	13	14	7	10	30	44	49	19	39	14	65	7	14	16	3	24	5	4	9	21	8	3	1	2
・累 計		2313	10	31	104	56	54	115	67	86	203	219	187	88	152	53	90	79	90	118	24	97	41	47	90	129	42	18	8	15
資料來源・陳情整合平台		438	0	3	3	11	13	14	7	10	30	44	49	19	39	14	65	7	14	16	3	24	5	4	9	21	8	3	1	2
已結	合 計	402	0	3	3	11	13	13	7	8	28	37	43	19	34	9	65	5	12	16	0	24	4	4	9	21	8	3	1	2
	依 限	402	0	3	3	11	13	13	7	8	28	37	43	19	34	9	65	5	12	16	0	24	4	4	9	21	8	3	1	2
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	91.78	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	92.86	100.00	80.00	93.33	84.09	87.76	100.00	87.18	64.29	100.00	71.43	85.71	100.00	0.00	100.00	80.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
未結	合 計	36	0	0	0	0	0	1	0	2	2	7	6	0	5	5	0	2	2	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	35	0	0	0	0	0	1	0	2	2	7	6	0	5	5	0	1	2	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	331	0	3	3	11	13	13	7	8	28	35	43	17	34	9	3	5	10	16	0	24	3	4	9	20	8	2	1	2
	・轉權責機關處理	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0
	・不予處理(存查)	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上月未結	結 清	60	0	0	2	2	1	4	0	6	7	6	4	3	1	0	0	2	2	8	2	5	0	1	2	1	1	0	0	0
	未 結	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		5	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

四、1999 話務中心受理(一級機關-含所屬機關)

資料期間：111 年 07 月 01 日至 111 年 07 月 31 日

資料下載日期：111 年 08 月 5 日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積	50639	44	1229	71	1218	1877	5520	8974	3924	809	850	288	655	604	6326	375	11034	5008	181	284	136	106	440	2	8	8	374	6	11	219	58
・本月件數	7859	5	108	22	141	311	1163	1566	751	156	162	59	153	84	1049	80	850	895	36	55	17	9	53	3	1	2	63	3	0	47	15
・累 計	58498	49	1337	93	1359	2188	6683	10540	4675	965	1012	347	808	688	7375	455	11884	5903	217	339	153	115	493	5	9	10	437	9	11	266	73
已結																															
合 計	6932	4	101	22	132	295	1095	1529	579	144	122	57	145	72	806	69	736	741	33	41	17	9	50	3	1	1	63	3	0	47	15
依 限	6759	4	101	22	132	295	957	1519	560	144	120	57	144	72	805	69	736	741	32	41	17	9	50	3	1	1	63	3	0	46	15
逾 限	173	0	0	0	0	0	138	10	19	0	2	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
占受理件數百分比	88.20	80.00	93.52	100.00	93.62	94.86	94.15	97.64	77.10	92.31	75.31	96.61	94.77	85.71	76.84	86.25	86.59	82.79	91.67	74.55	100.00	100.00	94.34	100.00	100.00	50.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00
未結																															
合 計	927	1	7	0	9	16	68	37	172	12	40	2	8	12	243	11	114	154	3	14	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0
未逾限	907	1	7	0	9	16	59	28	172	12	40	2	8	12	243	11	114	154	2	14	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
已逾限	20	0	0	0	0	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
處理方式																															
・適當處理	6489	4	99	3	121	224	970	1464	573	115	121	51	136	58	783	69	728	727	28	41	17	9	16	3	1	1	63	3	0	46	15
・轉權責機關處理	382	0	2	19	11	68	125	59	4	29	1	6	0	14	2	0	2	0	5	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0	1	0
・不予處理(存查)	61	0	0	0	0	3	0	6	2	0	0	0	9	0	21	0	6	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	94	0	1	0	0	1	1	19	1	1	1	0	5	1	10	1	3	14	0	0	0	0	1	0	0	0	34	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

1999 話務中心受理(區公所)

資料期間：111 年 07 月 01 日至 111 年 07 月 31 日

資料下載日期：111 年 08 月 5 日

項目		總計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積		3870	26	111	100	61	121	173	142	172	350	364	315	160	210	77	68	130	177	109	87	271	83	88	180	156	55	32	19	33
・本月件數		796	5	14	16	13	47	28	23	43	54	81	79	49	29	10	17	33	30	28	15	43	24	21	35	32	16	2	4	5
・累 計		4666	31	125	116	74	168	201	165	215	404	445	394	209	239	87	85	163	207	137	102	314	107	109	215	188	71	34	23	38
已結	合 計	736	5	12	15	13	47	28	23	31	50	72	70	49	28	7	16	25	30	27	13	40	22	21	35	31	16	2	3	5
	依 限	736	5	12	15	13	47	28	23	31	50	72	70	49	28	7	16	25	30	27	13	40	22	21	35	31	16	2	3	5
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	92.46	100.00	85.71	93.75	100.00	100.00	100.00	100.00	72.09	92.59	88.89	88.61	100.00	96.55	70.00	94.12	75.76	100.00	96.43	86.67	93.02	91.67	100.00	100.00	96.88	100.00	100.00	75.00	100.00
未結	合 計	60	0	2	1	0	0	0	0	12	4	9	9	0	1	3	1	8	0	1	2	3	2	0	0	1	0	0	1	0
	未逾限	54	0	2	1	0	0	0	0	12	4	9	9	0	1	3	1	2	0	1	2	3	2	0	0	1	0	0	1	0
	已逾限	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・適當處理	715	5	12	15	13	47	28	23	31	47	65	70	47	28	6	14	23	29	27	12	40	21	20	35	31	16	2	3	5
處理方式	・轉權責機關處理	19	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	0	2	0	1	2	2	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		5	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關-含所屬機關)

資料期間：111 年 07 月 01 日至 111 年 07 月 31 日

資料下載日期：111 年 08 月 5 日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積	2462	1	29	0	35	43	47	319	122	9	15	4	33	16	1324	304	59	44	8	13	4	0	4	0	0	0	1	1	3	23	1
・本月件數	69	0	0	0	2	6	3	11	7	0	1	0	3	2	26	0	3	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・累 計	2531	1	29	0	37	49	50	330	129	9	16	4	36	18	1350	304	62	46	8	16	4	0	4	0	0	0	1	1	3	23	1
資料來源・總統府	13	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3	1	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・行政院	41	0	0	0	2	5	1	10	2	0	1	0	0	0	17	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・監察院	14	0	0	0	0	0	1	1	4	0	0	0	0	1	4	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・其他	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合計	55	0	0	0	2	5	3	10	5	0	1	0	2	2	21	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
依 限	55	0	0	0	2	5	3	10	5	0	1	0	2	2	21	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
占受理件數百分比	79.71	0.00	0.00	0.00	100.00	83.33	100.00	90.91	71.43	0.00	100.00	0.00	66.67	100.00	80.77	0.00	66.67	50.00	0.00	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	14	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	1	0	5	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未逾限	13	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	5	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已逾限	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	51	0	0	0	2	3	3	9	5	0	1	0	2	2	20	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・轉權責機關處理	4	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)

資料期間：111 年 07 月 01 日至 111 年 07 月 31 日

資料下載日期：111 年 08 月 5 日

項目	總計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積	564	1	0	0	1	0	1	0	1	1	512	8	1	2	0	1	0	4	0	1	1	0	27	0	0	0	2	0	0
・本月件數	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・累 計	567	1	0	0	1	0	1	0	1	1	515	8	1	2	0	1	0	4	0	1	1	0	27	0	0	0	2	0	0
資料來源・總統府	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・行政院	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・監察院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結 合 計	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
依 限	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
占受理件數百分比	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結 合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式 適當處理	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

