

111年10月列管案件月報



臺中市政府
研究發展考核委員會
Research, Development and Evaluation Commission,
Taichung City Government

目 錄

概述.....	1
壹、市政會議指示事項辦理情形	3
貳、府列管標案辦理情形	28
府列管標案	28
(一) 學校工程	28
(二) 道路橋梁工程	35
(三) 交通工程	41
(四) 水利工程	44
(五) 水土保持工程	52
(六) 公有建築工程	52
(七) 環保工程	68
(八) 景觀及綠化工程	69
(九) 觀光遊憩工程	71
(十) 重劃工程區段徵收工程	74
(十一) 災修工程	77
(十二) 其他(財務及勞務採購案用).....	77
參、一般公文處理時效.....	120
一、一級機關	120
二、區公所	121
肆、人民陳情案件管制情形	122
一、本府及市長室交辦(一級機關含所屬機關).....	122

本府及市長室交辦(區公所)	123
二、服務中心受理(一級機關含所屬機關)	124
服務中心受理(區公所)	125
三、市政信箱受理(一級機關含所屬機關)	126
市政信箱受理(區公所)	127
四、1999 話務中心受理(一級機關含所屬機關)	128
1999 話務中心受理(區公所)	129
五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關含所屬機關)	130
總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)	131

概述

壹、市政會議指示事項辦理情形

111 年 10 月份各機關市政會議辦理情形如案件一覽表，詳 P3~P27。

貳、府列管標案辦理情形

府列管標案：

111 年 10 月份總計列管 465 案，進度符合者計 425 案；進度落後者計 27 案，解除列管者計 13 案。

12 類列管標案落後件數及比率如下表，各標案截至 111 年度 10 月份辦理情形詳見 P28~P119。

111 年 10 月府列管標案落後比率統計表

工程類別	學校工程	道路橋梁工程	交通工程	水利工程	水土保持工程	公有建築工程	環保工程	景觀及綠化工程	觀光遊憩工程	重劃工程區段徵收工程	災修工程	其他類(財物及勞務採購)	合計
落後件數(A)	0	4	0	0	0	12	0	2	2	0	0	7	27
落後件數比率(A/B)	0.00%	10.81%	0.00%	0.00%	0.00%	17.65%	0.00%	18.18%	22.22%	0.00%	0.00%	2.89%	5.81%
總件數(B)	47	37	8	30	1	68	1	11	9	11	0	242	465
占整體落後比率	0.00%	14.81%	0.00%	0.00%	0.00%	44.44%	0.00%	7.41%	7.41%	0.00%	0.00%	25.93%	100.00%

參、一般公文處理時效

一、111 年 10 月份一級機關發文平均使用日數為 1.8 天，詳見 P120

二、111 年 10 月份區公所發文平均使用日數為 1.53 天，詳見 P121

肆、人民陳情案件管制情形

111 年 10 月新收案件數共受理 1 萬 5,329 件，較 9 月受理件數 1 萬 4,063 件，增加 9%。陳情案件報表包含下列五大項：

一、本府及市長室交辦：

共受理 111 件，逾限未結案件共計 3 件，逾限未結案比率 2.70%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P122~P123。

二、服務中心受理：

共受理 68 件，無逾限未結案件，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P124~P125。

三、市政信箱受理：

共受理 4,892 件，逾限未結案件共計 16 件，逾限未結案比率 0.33%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P126~P127。

四、1999 話務中心受理：

共受理 1 萬 57 件，逾限未結案件共計 27 件，逾限未結案比率 0.27%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P128~P129。

五、總統府、行政院等上級機關交辦：

共受理 201 件，無逾限未結案件，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P130~P131。

壹、市政會議指示事項辦理情形

臺中市政府第 549 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 10 月 04 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	今天是九九重陽節，秀燕敬祝長輩們多福多壽、健康快樂。臺中市 65 歲以上長輩已超過 41 萬名，市府團隊上任後便兌現承諾，追加預算，恢復老人健保補助，約 32 萬家庭受惠；居住臺中市 100 歲以上人瑞則享有百歲敬老禮金每月 6,000 元；110 年開始臺中市敬老愛心卡搭乘計程車抵扣金額也提高到計程車起跳價 85 元，是六都補助金額最優；市府積極推展各項服務與資源，讓資深公民在臺中安心快樂養老。	社會局	01-	一、為落實照顧設籍本市長輩，本府自 108 年 7 月起恢復老人健保補助，補助對象為年滿 65 歲以上老人或年滿 55 歲以上原住民老人，設籍本市滿一年以上且綜合所得稅率 5% 以下者，每人每月最高補助健保自付額 826 元，111 年預算達 22 億 7,567 萬 8000 元，全年約有 32 萬人近 8 成長輩符合健保補助資格。 二、在促進老人及身心障礙者社會參與方面，逐步擴增敬老愛心卡補助範圍，每月補助 1,000 元點數，全國最優。110 年 1 月 1 日起計程車每趟次車資補助調整為 85 元，為六都最優

臺中市政府第 549 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 10 月 04 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				補助，並持續新增上線服務業者（已有 9 家車隊並納入自營計程車司機，約 4,747 餘輛）；並配合市民限定公車優惠政策，持敬老愛心卡搭乘市區公車即可享有前 10 公里免費，超過 10 公里最高扣 10 元；110 年 4 月 25 日本市捷運通車後車資全額補助，111 年預算為 7 億 6,000 萬元。 三、另居住於臺中市 100 歲以上人瑞享有百歲敬老禮金每月 6,000 元，今年中市百歲人瑞有 390 人，由專人致贈重陽禮金，表達市府的關心平衡，並為了促進長輩健康老化，預防及延緩長輩退化、失能、失智，本府社會局將持續增加設置社區照顧關懷據

臺中市政府第 549 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 10 月 04 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				點、長青學苑等，鼓勵長輩外出社會參與，促進健康。
2	臺中市這 2 週開設快打站，為長者提供次世代疫苗注射，由市府製作接種通知單，長者依據通知單上之時間、地點前往注射，免去上網預約登記的不便，受到相當大的肯定；市府也為失能民眾提供到宅注射的服務，更大幅提升本市疫苗覆蓋率，為全臺第一名，並在 110 年度流感疫苗及新冠肺炎疫苗接種計畫中獲得高達 8 個獎項，成績為全國最優。(辦理機關：本府各機關)	本府各機關	02-	遵照辦理。
3	近期教育部體育署頒發「111 年學校體育傳炬獎」，臺中市政府運動局獲「績優機關獎」(全國僅 4 個政府機關獲獎)、臺中市立啟明學校也獲得「(高中組)績優學校獎」，市府以「酷運動、酷城市」	運動局	03-	本局積極推展各類業務，涵蓋全民運動、競技運動、運動產業、運動設施等範疇，力推酷運動、酷城市為城市意象，臺中各代表隊亦榮獲多項績優獎項，成功帶動全民運動、風氣，

臺中市政府第 549 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 10 月 04 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	為目標規劃多項運動政策，提升全民運動與產業發展，多項大型運動建設均已啟用或動工，感謝中央肯定，未來會持續努力推展，打造活力健康的運動城市。			旨案已由教育部體育署於 111 年 9 月 29 日(星期四)假臺北市張榮發基金會辦理頒獎典禮，由本府運動局長李昱叡受獎，並發布市政新聞，未來仍持續積極努力，推展城市運動向上發展。
4	針對今日教育局、社會局、衛生局「活到老 學到老 健康醫療好樂活 打造銀髮幸福宜居城」專案報告，人口老化為全球趨勢，本市 65 歲以上人口已超過 41 萬，讓長輩們有尊嚴的生活是我們努力的目標，以下項目請持續積極辦理，並請各機關協助宣導： (一)臺中市區區有樂齡學習中心，並結合在地資源，便利長者就近參與各項課程與活動；此外，我們也有全臺開班數最多的長青學苑，推動瑜珈、烹飪、藍染等多元課程，甚至手機與電腦的使用、年	本府各機關	04-	遵照辦理。

臺中市政府第 549 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 10 月 04 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	輕人喜愛的桌遊都有，有助於預防老化症狀，也讓長輩與兒孫增加共同話題，促進家庭關係。 (二)秋冬是流感盛行的季節，市府於 10 月 1 日開始為 65 歲長者安排合約院所、社區接種站等方式施打流感疫苗，保障市民的健康。 (三)臺中市全國首創「長照即時通 APP」，結合「長照交通接送派車系統」，貼近民眾需求，讓長照服務更智慧、方便，也提供長者居家訪視、藥事關懷，深入社區強化市民正確用藥知識，擴充長輩醫療服務量能，照顧更多有需要的市民。			
5	今日大雅區區務簡報，大雅區的各项建設，包含道路、藝文活動、教育設施、醫療、社會福利、經濟、農業等，都有全面性的發展，感謝區長及同仁的努力，也感謝各局	本府各機關	05-	遵照辦理。
		各區公所	05-	遵照辦理。

臺中市政府第 549 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 10 月 04 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	處對大雅區建設的付出，請持續為提升市民福祉而努力。			

臺中市政府第 550 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 10 月 11 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	本府每項大型建設從擘劃、預算籌措、發包、興建到完工，少則 3 年、多則 10 年，興辦過程相當不簡單，臺上頒獎一分鐘，臺下三至十年功，今日會議獻獎「國家卓越建設獎」包含建設局、水利局、都市發展局、文化局、交通局、地政局、文化資產處、住宅發展工程處及生命禮儀管理處等 9 局處獲得 27 獎項，代表我們建設快又好，廣受肯定；未來也請各機關持續提升本市公共建設品質。	本府各機關	01-	遵照辦理。
2	自 10 月 11 日起，臺中開放 18 歲以上民眾接種莫德納次世代疫苗，已完成基礎劑或第 3、4 劑（也就是第 1、2 次追加劑）且間隔 12 週（84 天）的民眾才能接種，符合條件的民眾可洽合約院所或使用臺中市疫苗預約平台預約（最近一期 10 月 10 日-12 日開	本府各機關	02-	遵照辦理。

臺中市政府第 550 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 10 月 11 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	放預約,10 月 17 日-23 日接種), 詳細資訊請市民至衛生局官網 或其 FB(健康小衛星)下載參考。			
3	「臺中市政府就業博覽會」即將 在 10 月 15 日於府前廣場登場， 提供超過 6,500 個工作機會，堪 稱中部最大場求職媒合活動，其 中近 4 成 5 的職缺薪資達 4 萬 元，高薪職缺有起薪 6 萬元的客 戶支援工程師、8 萬元的軟體開 發工程師等，也有 1,400 個不限 學經歷的職缺；活動當天並加碼 贈送 100 元商品券給前 100 名參 加的求職者，歡迎有需求的民眾 把握機會踴躍參加，並請勞工局 積極宣傳。	勞工局	03-	一、為使市民朋友周知今年中 部地區最大場徵才活動「臺 中市政府就業博覽會」活動 資訊，依各族群需求運用多 元行銷管道辦理實體及網 路行銷宣導，除透過電台託 播、就業快報、羅馬旗等行 銷管道，更創新開發觸及率 較高之社群網站或平台，如 LINE、臉書、IG、Youtube、 Dcar、中視新聞台及中視綜 合台新聞跑馬燈等，並跨局 處結合交通局公車智慧站 牌跑馬燈及中分署「夢想載 卡多-就業服務巡迴車」露 出本場活動訊息，提升就業 資源曝光度。

臺中市政府第 550 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 10 月 11 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				二、本次活動於現場設置「風能」、「科技業」、「服務業」、「製造業」、「客運業」、「購物中心」、「視訊徵才」等 7 大招募專區提供 6,500 個職缺,吸引 5,100 位求職者參加,初步媒合率達 6 成!
4	前兩年因疫情而停辦的臺中爵士音樂節將於今年復辦,「2022 臺中爵士音樂節」本週六(10 月 15 日)在市民廣場隆重登場,這項慶典活動每年都為臺中帶來百萬以上的人流量且帶動多項產業經濟,藝術界、音樂界也相當期待,請文化局加強宣傳,讓活動帶來更大的效益。	文化局	04-	「2022 臺中爵士音樂節」以波段式議題延續宣傳熱度,透過各式管道多元曝光,包含文宣品、平面媒體、廣播媒體、網路媒體、LINE@官方帳號等,目前新聞露出數已超過 400 則。另今年爵士音樂節共招募 75 間友好店家,與 10 月的台中購物節活動共同行銷,讓節慶活動帶來更大的經濟效益。
5	市府今年首創「2022 臺中好甜」人氣甜品主題競賽,吸引 186 個店家參加,從 8 月 27 日開放投	本府各機關	05-	遵照辦理。

臺中市政府第 550 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 10 月 11 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	票就引發熱烈迴響，累計總投票數超過 56 萬票，最終有 21 項產品脫穎而出，詳細得獎名單已公布於「2022 臺中好甜」網站，歡迎民眾上網查詢選購臺中的優質甜品。			
6	今年臺中購物節將在 10 月 26 日正式啟動，暖身活動從國慶日起跑，全國民眾 10 月 10 日-25 日到臺中消費，並在臺中購物節 APP 登錄發票，消費累計滿 5 百元，就有機會天天抽現金 2 千元(每天 100 組)、週週抽 70 吋 4K 電視，10 月 29 日更將抽出暖身活動壓軸－價值百萬的 Toyota 油電車一臺及 J&h 晶璽健康生活館 Qrun 酷跑機一臺，歡迎大家踴躍參加，也敬請期待臺中購物節正式啟動後更精采的活動及獎項。	經濟發展局	06-	一、為活絡本市產業經濟，辦理 2022 臺中購物節活動，以總計值約新臺幣三億元的獎項為誘因，期望吸引本市及全台民眾於本市消費。暖身活動期間自 111 年 10 月 10 日起至 25 日止，主活動期間自 111 年 10 月 26 日起至 12 月 24 日止。暖身活動期間，活動天天抽 2000、周周抽液晶電視、壓軸抽百萬油電車。主活動期間，活動天天抽 3000、周周抽 10 萬及電動機車和跑步機、月月抽

臺中市政府第 550 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 10 月 11 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				百萬，壓軸抽百萬油電車和好宅一間。 二、 今年活動與山、海、屯、都區商圈及市場串聯合作，透過全國性傳統媒體及數位媒體行銷，吸引外縣市及本市民眾至設籍本市店家消費，也為振興受疫情影響之產業店家，加碼推出美食(餐廳)、旅宿、收據等產業專屬抽獎活動。另針對去(110)年消費登錄金額較少的十區，也推出加碼抽獎，期望將活動人氣導入該區。 三、 暖身活動業於 111 年 10 月 10 日開跑，據 APP 系統統計資料，截至 111 年 10 月 11 日，發票登錄金額為 8,952 萬 9,448 元，發票登錄張數為 5 萬 2,626 張。未來將持續推廣 2022 臺中購

臺中市政府第 550 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 10 月 11 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				物節，鼓勵民眾下載 APP 消費登錄，擴大活動辦理效益。
7	臺中有 29 個行政區，各區公所是服務市民的最前線，因此區長的角色如同小市長，十分重要。從上星期開始，邀請各區長在市政會議中進行區務簡報，讓市民對每區業務與特色有更多認識，也期許各區公所持續建設臺中，使臺中更美好。	各區公所	07-	遵照辦理。

臺中市政府第 551 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 10 月 18 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	疫後時代市府與市民一起拚經濟，上週六(10 月 15 日)市府舉辦今年中部地區最大場徵才活動「臺中市政府就業博覽會」，提供 6,500 個職缺，吸引 5,100 位求職者，初步媒合率達 6 成，我們會繼續努力，提供更多更友善的求職環境。	勞工局	01-	一、 隨疫情趨緩和企業加碼投資，臺中市就業市場持續活絡，因應企業端的招募需求，臺中市政府 10 月份舉辦「樂業台中市 幸福進行市」系列徵才活動，邀集 160 家次廠商辦理 32 場次徵才活動，單月即釋出 8,500 個就業機會，提供求職者多元的就業機會。 二、 本局於 10 月 15 日辦理今年中部地區最大場徵才活動「臺中市政府就業博覽會」，現場設置「風能」、「科技業」、「服務業」、「製造業」、「客運業」、「購物中心」、「視訊徵才」等 7 大招募專區提供 6,500 個職缺，吸引 5,100 位求職者參加，初步媒合率達 6 成。

臺中市政府第 551 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 10 月 18 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
2	臺中購物節暖身活動從國慶日開跑至今 APP 累積下載次數已超過 136 萬人次，驗證的發票超過 78 萬張，登錄消費金額突破 7 億元，且外縣市民眾來臺中消費參與踴躍，新北、南投、彰化是前三名，感謝全國民眾的支持，也感謝臺中市議會追加本項活動預算 3.5 億元，豐富購物節獎項內容，及推展熱烈行銷活動，歡迎全臺各地民眾前來臺中遊玩、消費抽大獎。	本府各機關	02-	遵照辦理。
3	前陣子雙十連假為臺中帶來旅遊人潮，連假前 2 天旅館整體住房率近 8 成 5，累計住宿人數約 13.2 萬人次，創造觀光產值逾 6 億元，可見臺中不僅是宜居城，也是旅遊首選，市府將持續努力打造優質觀光城市。	觀光旅遊局	03-	一、10 月舉行大型活動以帶動人潮，辦理情形如下： (一) 15 至 18 日於臺中洲際棒球場將舉辦 U23 世界盃棒球賽，全球 12 支最強棒球隊將匯集來台參賽，邀請大家來台中為中華隊加油。 (二) 15 至 23 日市民廣場將舉辦 2022 第十八屆台中爵士

臺中市政府第 551 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 10 月 18 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				音樂節，以「Jazz unlimited」為主題表達，邀請國外知名爵士樂團重新設計節目編排，帶領民眾享受不同凡響的聽覺盛宴。 (三) 22、23 日文心森林公園將舉辦 2022 搖滾台中 ROCK IN TAICHUNG。 (四) 10 日起購物節暖身活動開跑，上網登錄取得抽獎資格，消費累計滿 5 百元，就有機會天天抽現金 2 千元、每週抽電視，壓軸還有百萬油電車。 二、持續行銷本市主要觀光觀點，連假期間每日遊客數調查情形情形如下： (一) 東后豐鐵馬道每日吸引逾 2 萬人次。 (二) 大坑登山步道逾 1 萬多人次。

臺中市政府第 551 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 10 月 18 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				(三) 商圈型的逢甲商圈、一中商圈以及草悟道，平均每天超過 2 萬人次。 (四) 海線의 梧棲觀光漁市、大甲鎮瀾宮，山線的谷關溫泉區，逾萬名遊客。
4	「U23 世界盃棒球賽」10 月 13-23 日在臺灣舉行，其中 10 月 15-18 日在臺中洲際棒球場舉辦；另外，我們也成功爭取到 2023 世界棒球經典賽主辦權，與全球三座城市並列(另三個城市為：日本東京、美國鳳凰城、美國邁阿密)，目前正積極籌辦中，期望讓世界看見臺灣、看見臺中。	運動局	04-	一、「U23 世界盃棒球錦標賽」10 月 13-23 日在臺灣舉行，其中 10 月 15-18 日在臺中洲際棒球場舉辦，比賽順利圓滿成功，中華隊並榮獲季軍佳績。 二、2023 世界棒球經典賽)，目前正積極籌辦中。
5	「111 年全民運動會」已於 10 月 13 日圓滿落幕，臺中選手組隊參加 30 項競賽，隊職員人數高達 1,075 位，勇奪 70 金、49 銀、50 銅，展現超狂實力，金	運動局	05-	為積極備戰「111 年全民運動會」，臺中市遴選優秀選手組隊參加 30 項競賽，隊職員人數高達 1,075 位，各項目代表隊在這次賽會展現平時訓練成果，共奪

臺中市政府第 551 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 10 月 18 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	牌數更創有史以來最高，以總積分 184.6 分榮獲全國第一名總統獎，完成臺中體壇歷史上全民運動會總錦標四連霸的耀眼成就，恭喜也感謝所有選手、教練及支援團隊，未來我們將持續推廣運動。			得 70 金 49 銀 50 銅，金牌數創有史以來最高，以總積分 184.6 分，榮獲全國第一名總統獎，創下四連霸之紀錄，多位臺中之光完成破大會及全國紀錄成就，金牌數更較上屆增加 13 面，獎牌數進步達 15 面，市府將持續打造優質的運動環境，培養更多在地競技運動人才，厚植本市競技實力。
6	10 月 15-23 日「2022 臺中爵士音樂節」在市民廣場舉行，是臺中規模最盛大、最具代表性的音樂節慶活動，也是疫情後恢復舉辦的大型盛典，開幕音樂會(10 月 15 日)當日更湧入將近 10 萬名樂迷席地而坐，共同欣賞美妙的聽覺盛宴。除了爵士音樂節外，前兩年因疫情改線上轉播的「搖滾臺中」活動，則預計於 10 月 22、23 日	本府各機關	06-	遵照辦理。

臺中市政府第 551 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 10 月 18 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	在文心森林公園恢復實體活動，邀請超過 50 組樂團演出，尤其 Rock 就是要現場面對面才過癮，因此邀請大家一起來現場 Rock In Taichung。			
7	針對今日龍井區區務簡報，除了大坑步道，臺中海線-龍井區也有優質的-竹坑南寮步道，市府花費 2,300 萬元經費整修並將停車位由原本的 30 個擴建為 92 個，歡迎民眾前往。除此之外，臺中海線地區也有濱海自行車道，沿途風景秀麗，特別是麗水漁港利用藍、白色調美化周邊廊道及休憩區，因此網友稱它為「小希臘」，歡迎大家空閒時前往拍照、遊玩。	本府各機關	07-	遵照辦理。

臺中市政府第 552 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 10 月 25 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	今天是光復節，也是清潔隊員節，臺中市有 4,000 位環保人員，無論是垃圾清運、街道打掃、颱風來襲、甚至在疫情期間都在第一線進行消毒防疫工作，投入高效率的清潔戰鬥力，不僅是城市化妝師，更是無名英雄；除此之外，民間機構也公私協力共同維護市容景觀與清潔，在此對他們表達誠摯的謝意，並感謝研考會安排本次表揚「績優公廁管理單位及清潔人員暨認養企業」活動，未來我們會持續提供更舒適生活環境，讓市民住得舒服。	本府各機關	01-	遵照辦理。
2	中市好宅總興辦戶數已達 7,146 戶，其中位在春安路、春安三街交叉口附近，地下 5 層、地上 15 層南屯建功 1 號好宅自 10 月 19 日起至 11 月	本府各機關	02-	遵照辦理。

臺中市政府第 552 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 10 月 25 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	22 日止開放受理申請，歡迎符合資格的市民踴躍申請，也請各機關協助廣宣。			
3	市府重視中高齡朋友就業議題，整合資源推出「樂齡就業五告讚」方案，今年 7 月更成立銀髮人才服務據點，至今已成功開發 1,005 個友善中高齡僱用職缺，協助約 200 位銀髮求職者就業成功；除此之外，臺中今年首創「中高齡人力資源再運用獎勵方案」，加碼提供本市企業雇主僱用獎助獎勵金、繼續僱用補助獎勵金；並全國首創「中高齡勞工就業獎勵金」，補助每月最高 3,000 元、最長 6 個月，相關資訊可於市府網站查詢。	勞工局	03-	為協助中高齡朋友就業，市府整合資源「樂齡就業五告讚」方案內容說明如下： 一、提供企業輔導團服務：針對企業人力資源、職務再設計、政府資源 3 大面向輔導，藉以營造友善中高齡工作環境，今年度截至 10 月底已經輔導 15 家企業，運用 41 專家人次輔導企業調整制度及環境改善，預計明年度持續推動企業輔導，協助事業單位改善工作環境或制度，增加中高齡者就業意願。 二、職場體驗暨跨域培力課程：透過辦理中高齡職場體驗、跨域培力課程，讓中高齡求職者透過實際參訪、工作內

臺中市政府第 552 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 10 月 25 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				容體驗實作及與廠方人員交流互動過程，確認個人需求與發展，加強求職準備並鼓勵參與應徵面試，今年度共辦理 12 場次，共 209 人次參與活動，明年將持續規劃中高齡職場體驗、跨域培力課程。 三、職務再設計補助輔具：協助企業重新設計職場工作環境、改善機具設備、提供適當就業輔具等，並提供中高齡勞工每年每人最高 10 萬元之職務再設計補助，今年度已核定 20 家企業補助預計 109 位中高齡朋友及高齡朋友受益，明年將持續推動，以協助營造友善環境。 四、全國首創「中高齡勞工就業獎勵金」：提供中高齡求職者每月 3,000 元、最長 6 個

臺中市政府第 552 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 10 月 25 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				月的「就業獎勵金」，今年度截至 10 月底已推介 277 名中高齡運用就業獎勵金，核發 211 人次，將持續推介及運用，以增加中高齡就業穩定度。 五、建置中高齡人力資源平台：針對各行業豐富經驗或技術熟練的「退休者」建置不老高手專區或具備之相關證照等資格分類，建置白金職人專區，協助企業找到優秀人才，今年度截至 10 月底不老高手專區已累積 126 筆、白金職人專區已累積 567 筆，將持續推動，增加中高齡就業媒合率。 今年 7 月於東區勞工服務中心成立銀髮人才服務據點，協助年滿 55 歲或依法退休之銀髮人才提供求職登記、就業諮詢與就業勞動

臺中市政府第 552 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 10 月 25 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				法令諮詢、並積極開發友善中高齡企業與職缺等服務，今年度截至 10 月底已成功開發 1,038 個友善中高齡僱用職缺，協助近 200 位銀髮求職者就業。
4	依據警政署公告資料評比顯示，臺中市 1-10 月槍擊案發生數為三件，是六都最低，破案率達 100%，成績為六都第一，本人肯定警察同仁的積極努力，也請持續守護臺中市城市安全。	警察局	04-	針對本市重大治安（槍擊）事件，賡續「破案即是最好的預防」理念，於第一時間成立專案小組積極偵辦，以最短時間迅速偵破刑案，穩定社會人心，守護城市安全。
5	近幾年稅務局積極推行多項輕稅簡政措施，我也收到許多民眾表達肯定的心聲，未來我們仍會持續精進，減輕民眾經濟負擔，以下是我們積極推行的措施： (一) 108 年合理調整公告地價，減輕地價稅，確保民眾稅賦負擔的公平性及合理性。	地方稅務局	05-	本局將秉持市長輕稅簡政之施政理念，賡續辦理各項節稅優惠措施，以保障市民減免權益，並持續創新各項便民措施，力求提供市民便利無礙租稅環境，讓更多市民感受市府的用心。

臺中市政府第 552 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 10 月 25 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	(二) 針對弱勢族群主動續免或續減稅收，免去民眾再次重新申請的奔波之苦。 (三) 全國首創訂定地方稅加計利息分期繳納辦法，幫助民眾減輕一次繳納的壓力。 (四) 為改善臺中空氣品質並提高民眾購買電動車意願，本人上任後編列相關預算補助，並針對電動車輛免稅，免稅金額從 108 年 2,578 萬元至今年已達 1 億 123 萬元，電動車數量更從 108 年 4.5 萬輛到現在的 8.6 萬輛，對本市空氣品質提升有助益效果，也假使臺中成為中部第一個達到國家標準的城市。			
6	針對今日霧峰區務報告，我們積極在霧峰區推動各項建設，包括具有歷史意義的獻堂登山步道、能夠感受自然風光草	本府各機關	06-	遵照辦理。

臺中市政府第 552 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 10 月 25 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	湖溪及乾溪自行車道等等；社會福利措施方面，於霧峰國小內成立該區首間公托，未來聯合行政大樓完工後也會有公托場地，且公托月費一律都是 7,000 元，扣掉補助後，家長每月只需負擔 1,500 元，收費全台最低；此外，霧峰區關懷據點達 20 處，密集度為全市第一，未來仍將持續在霧峰區打造各項建設，值得市民肯定。			
7	「2022 創意臺中及鐵道 217 活動」將於 10 月 28 日至 11 月 6 日在綠空鐵道南段精采登場，今年活動以創意元素結合創意設計，讓市民看到臺中的魅力與光輝，歡迎市民一起參與，也請文化局設計圖卡方便各種管道運用，加強宣傳。	文化局	07-	文化局業依指示製作「2022 創意台中及鐵道 217」line 圖卡及前導影片，本府新聞局業於 10 月 27 日協助於本府 line 帳號中發布宣傳。 另文化局亦同步於「2022 創意台中」活動網站、臉書及台中文化小尖兵粉絲頁，發發布活動圖卡及前導影片，加強活動宣傳。

貳、府列管標案辦理情形

府列管標案

臺中市政府 111 年 10 月份 府列管標案進度

資料下載時間：111.11.09

執行月份	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
111 年 10 月	425 件(91.40%)	18 件(3.87%)	3 件(0.64%)	6 件(1.29%)	13 件(2.80%)	465 件

(一)學校工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	45 件(95.74%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	2 件(4.26%)	47 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	105DD00193	教育局/市立高中職/龍津高中	龍津高中--龍津國中改制高中第一期綜合教學大樓工程	178,675	98	98	0	流廢標次數：6 次 期程修改次數：0 次 工程已於 109 年 12 月 31 日竣工並已驗收完畢，目前辦理公共藝術作業，辦結後經費核結。
2	106DD00026	教育局/國民中學/外埔國中	臺中市立外埔國民中學老舊校舍拆除重建工程	146,612	100	100	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：1 次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
3	106DD00 060	教育局/國民小學/龍津國小	臺中市龍井區龍津國民小學 106-108 年度老舊校舍拆除重建工程(含委託規劃設計監造技術服務)採購案	113,256	100	100	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
4	106DD00 062	教育局/國民小學/梧棲國小	梧棲國小北棟教學大樓 B 棟拆除重建工程	68,310	95	98	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、111.8.22 驗收合格 二、辦理結算
5	106DD00 073	教育局/國民小學/公館國小	公館國小東棟校舍拆除重建工程	50,450	95	98	3	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 建物完成保存登記，並完成校內結算驗收證明書簽辦程序。
6	106DD00 100	教育局/國民小學/東陽國小	東陽國民小學教學大樓拆除重建工程	99,800	95	98	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 公共藝術鑑價會議。
7	106DD00 110	教育局/國民小學/龍海國小	臺中市龍井區龍海國民小學 106-108 年度老舊校舍拆除重建工程	145,584	94	98	4	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 已完成複驗, 辦理工程結算作業
8	106DD00 190	教育局/國民中學/雙十國中	臺中市立雙十國民中學活動中心(含幼兒園暨地下停車場)新建工程	235,024	98	98	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 本案刻正簽辦勞務委設尾款費用結算中。
9	106DD00 289	教育局/國民中學/后里國中	臺中市立后里國民中學綜合活動中心新建工程	70,000	95	98	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理使用執照申請
10	106DD00 321	教育局/國民小學/社口國小	臺中市神岡區社口國民小學西棟大樓新建工程	79,200	98	98	0	流廢標次數：4 次 期程修改次數：2 次 1. 廠商繳交保固金。 2. 結算書製作完畢，簽核中。
11	106DR00 033	教育局/市立高中職/西苑高中	西苑高中老舊校舍改建暨校園新建工程-第一期	323,400	95	98	3	流廢標次數：4 次 期程修改次數：2 次 已於七月廿五日複驗合格，後續進行結算程序。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
12	107DD00 040	教育局/國民中學/神圳國中	臺中市立神圳國民中學多功能活動中心暨非營利幼兒園教室興建計畫	89,920	95	98	3	流廢標次數：10 次 期程修改次數：2 次 107/3/21 完成建築師遴選，11/9 基本設計審議會議，108/1/7 研考會同意備查，4/16 第 2 次細部設計審查會，5/15 預算書及細部設計圖說同意備查，108/8/15、8/23 流標，9/24 減項發包後再上網，10/9 及 10/22 均流標。11/19 日第 2 次修正後再上網，12/4、12/12、12/31 均流標，109/1/20 第 3 次流廢標檢討會議，2/14、3/3 均流標。4/1 辦理第 4 次流廢標檢討會議，工期從 400 天延長為 450 天。5/6 辦理第 5 次流廢標檢討會議，6/18 流標，109/7/2 由連信營造有限公司得標，標價：81,400,000 元。109/10/29 開工。111/7/14 第 1 次變更設計決標，金額 17,568,900 元。111/7/26 申報竣工。(童健程建築師事務所)
13	108DD00 055	教育局/市立高中職/臺中二中	臺中二中-藝教大樓新建工程	99,789	90	95	5	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 10 月 11 日辦理正式驗收，刻正辦理缺失改善
14	108DD00 066	教育局/市立高中職/臺中高工	臺中高工-新實習大樓新建工程	199,926	98	98	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 驗收完成
15	108DD00 307	教育局/市立高中職/西苑高中	西苑高中老舊校舍改建暨校園新建工程-第二期	192,275	30	40	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已決標，擇期召開開工前工程協調會。
16	108DD00 310	教育局/國民小學/大德國小	臺中市梧棲區大德國民小學-多功能活動中心新建工程	97,200	59	60	1	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 1. 一樓底版鋼筋綁紮 2. 一樓底版混凝土澆置 3. 一樓版放樣 4. 一樓柱鋼筋綁紮 5. 一樓外牆單面模組立 6. 一樓牆筋綁紮 7. 一樓牆水電配管
17	108DF00 141	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市大里區益民國小學生活動中心暨地下停車場興建工程	280,000	83	86	3	流廢標次數：6 次 期程修改次數：0 次 1. 1F 消防配管施作 2. 外牆鋪貼磁磚 3. 2F 內牆噴漿
18	108DF00 264	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市立新國民中學活動中心暨地下停車場興建工程	298,520	55	56	1	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 1. 既有建物拆除作業

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								2. 祛水作業 3. 土方開挖 4. 植栽移除
19	109DD00 154	教育局/國民小學/梧棲區中正國小	臺中市梧棲區中正國民小學仁愛樓拆除重建工程	74,352	95	98	3	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 完成工程結算驗收證明書
20	109DD00 155	教育局/國民小學/梧棲區中正國小	臺中市梧棲區中正國民小學信義樓(含幼兒園)老舊校舍整建計畫工程	190,380	80	83	3	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 門框、窗框組立
21	109DD00 158	教育局/國民小學/大忠國小	臺中市大肚區大忠國民小學南棟教室老舊校舍整建計畫工程	104,644	67	76	9	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 2F 3D 鋼網牆組立、2F 鋼網牆水電配管、RFL 拆模
22	109DD00 162	教育局/國民小學/太平區新高國小	臺中市太平區新高國民小學二期校舍及活動中心新建工程案	356,337	67	75	8	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 1. 活動中心 3F 版鋼筋綁紮(下層筋)。 2. 活動中心旋樑鋼管施作。 3. 活動中心 3F 版鋼筋綁紮(上層筋)。 4. 教學大樓 4F 柱筋、牆筋綁紮、牆模組立。
23	109DD00 164	教育局/國民小學/樂業國小	臺中市東區樂業國民小學新建幼兒園園舍建築工程	76,610	60	69	9	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 目前進度：二層結構體柱牆模板組立及機電配管
24	109DD00 165	教育局/國民小學/南陽國小	臺中市南陽國小和平樓拆除重建工程	111,945	73	79	6	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 1. 111 年 10 月 3 日蘇南陽和平建字第 111195 號函，提送 111 年 9 月份工作月報。 2. 本月工程概要：4~RF 結構工程(鋼筋綁紮、模板組立、機電配管、混凝土澆置)
25	109DD00 173	教育局/國民小學/龍海國小	臺中市龍井區龍海國小北棟校舍拆除重建工程	129,163	58	58	0	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 1. 既有人孔管線遷移 2. 擋土支撐施工 3. 地質改良樁施作 4. 點井 5. 安全觀測
26	109DD00 175	教育局/國民小學/廬子國小	臺中市北屯區廬子國民小學第二期校舍新建工程	338,616	70	71	1	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 一、110 年 7 月 7 日決標。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								二、110.8.19 整體品質計畫第一版審查。 三、110.8.4 完成簽約 四、110.9.24 辦理動土典禮 五、110.10.27 廠商報開工 六、110.11.10 土方開挖 七、基礎鋼筋綁紮、連通管施工 八、AB 棟 B1FL 模板、鋼筋、水電配管及混凝土搗築作業 九、B1F 結構體施工 十、AB 棟 1FL 樑版模版、配管工程及鋼筋施工 十一、AB 棟 1F 結構體施工、AB 棟 1F 結構體施工 十二、AB 棟 1F 結構體施工、CD 棟基礎結構體施工、AB 棟 1F 配管工程、CD 棟基礎配管施工 十三、AB 棟 1F 結構體施工(2FL 版混凝土搗築及 2F 柱筋綁紮施工)，CD 棟 1F 結構體施工(1FL 混凝土搗築及 1F 柱牆筋與模板施工) 十四、(一) 結構工程：(1)C、D 棟 3FL 樑板剛筋綁紮及 4500psi 預拌混凝土搗築 (2)A、B 棟 2F 柱牆鋼筋綁紮及柱牆封模組立(3)C、D 棟 2F 柱牆鋼筋綁紮(4)A、B 棟 3FL 樑板模板組立鋪設及鋼筋綁紮 (二) 機電工程：(1)A、B、C、D 棟 2F 柱牆配管工程(2)A、B 棟 3FL 水電配管 十五、(1)C、D 棟 3FL 樑板鋼筋綁紮及水電配管(2)C、D 棟 3FL 4000psi 預拌混凝土搗築(3)A、B 棟 3FL 樑板鋼筋綁紮及水電配管(4)A、B 棟 3FL 4000psi 預拌混凝土搗築 (4)A、B 棟 3F 柱牆模板組立及鋼筋綁紮 十六、(1)C、D 棟 3F 柱牆模板組立及鋼筋綁紮(2)A、B 棟 3F 柱牆封模組立及樑板鋪設(3)A、B 棟 4FL 模板組立及鋼筋綁紮 (4)C、D 棟 3F 柱牆封模組立及樑板鋪設 (5)C、D 棟 3F 柱牆水電配管(6)A、B 棟柱牆 3F 水電配管&4FL 水電配管 十七、(1)C、D 棟 4FL 樑板模板組立及鋼筋綁紮 (2)A、B 棟 4FL 模板組立及鋼筋綁紮 (3)A、B、C、D 棟 4FL 混凝土搗築(4)A、B 棟柱牆模板組立及鋼筋綁紮(5)A、B 棟 4F 柱牆封模組立&C、D 棟 4F 柱筋綁紮
27	109DD00 180	教育局/國民中學/清水國中	清水國中「老舊校舍行健樓拆除重建工程」	142,547	63	63	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1.111 年 10 月 6 日及 10 月 20 日召開第 15、16 次監造

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								會議，同時辦理 10 月 20 日機關工程督導紀錄。 2. 111/10/3 承商、111/10/11 監造分別提送 111 年 9 月份施工日誌及監造日報表，由局處 111/10/19 退回釐清補正，111/10/25 監造修正重送。 3. 第 3 期估驗款請款中。 4. 111/10/20 承商、111/10/24 監造申請展延工期 2 日(因 111/10/13-10/14 為第一次定期評量)。 5. 本(10)月施工概況：地下室頂模版組立、化糞池施工頂版(模板及鋼筋)、化糞池頂版灌漿、鋼板樁拔除、淺基礎開挖、淺基礎 PC 灌漿、淺基礎鋼筋。
28	109DD00187	教育局/國民小學/大雅國小	大雅國小 107 年度改善及充實教學環境設備-和平樓拆除重建工程	90,227	91	91	0	流廢標次數：4 次 工期修改次數：1 次 一樓週邊景觀施作、廁所導擺安裝、門扇安裝及玻璃安裝、水電管路連接及設備安裝
29	109DD00190	教育局/國民小學/大甲國小	臺中市大甲區大甲國民小學行政大樓重建工程	174,306	80	87	7	流廢標次數：0 次 工期修改次數：0 次 內裝施作 全區拆架
30	109DD00191	教育局/國民小學/梧棲國小	臺中市梧棲區梧棲國小西棟大樓拆除重建工程	122,896	40	40	0	流廢標次數：1 次 工期修改次數：0 次 一、本校 B 棟拆除重建工程 已於 111.7.1 竣工，111.8.22 已驗收通過，因尚未取得使用執照，無法安置學生，西棟尚無法開工
31	109DD00331	教育局/國民小學/旭光國小	臺中市烏日區旭光國民小學第二期校舍興建工程	174,876	95	98	3	流廢標次數：1 次 工期修改次數：0 次 驗收後點交及教育訓練工作。
32	109DD00382	教育局/國民小學/九德國小	臺中市烏日區九德國民小學興建幼兒園圍舍工程	57,630	63	64	1	流廢標次數：3 次 工期修改次數：0 次 2 樓版 1. 板模組立 2. 水電配管 3. 鋼筋綁紮
33	109DD00398	教育局/國民小學/美群國小	美群國小附設幼兒園舍合併活動中心共構興建工程	131,960	40	40	0	流廢標次數：1 次 工期修改次數：1 次 已於 10/7 開工，截至 111/10/27，預定進度 1.201%，實際進度 1.92% 1、圍籬、施工便道鐵板鋪設、工地拆除、防溢座施作完成。 2、工務所、臨時水電施工中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
34	109DD00 438	教育局/市立 高中職/中港 高中	中港高中專科教室大樓及學生宿舍興建工程	99,100	87	88	1	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 1. 外牆仿石質塗料噴塗工程 2. 油漆工程 3. 廁所牆壁貼磁磚/馬賽克 4. 樓梯地坪貼磨石子地磚 5. 機電設備安裝
35	110DD00 003	教育局/國民 中學/崇德國 中	崇德國中—臺中市中小學電力系統改善工程(第 16 群)	60,323	95	100	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
36	110DD00 027	教育局/國民 小學/樹德國 小	臺中市南區樹德國民小學新設學校工程	199,800	90	95	5	流廢標次數：3 次 期程修改次數：1 次 10/23 工程驗收
37	110DD00 053	教育局/國民 小學/建國國 小	臺中市清水區建國國民小學綜合活動中心暨教學大樓新建工程	116,470	68	71	3	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 臺中市政府教育局 111 年 10 月 19 日中市教工字第 1110090566 號函審任有關台鋼營造工程股份有限公司提出本校「臺中市清水區建國國民小學綜合活動中心暨教學大樓新建工程」因東棟活動中心部分終止契約及西棟結構體完成且無正常工序可施作，申請於 111 年 9 月 13 日停工案
38	110DD00 343	教育局/國民 中學/大道國 中	臺中市立大道國民中學中正堂校舍拆除重建暨水土保持工程	60,022	30	40	10	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 111 年 8 月 23 日決標，刻止正辦理坡地審查及建築執照申請中。
39	110DD00 357	教育局/國民 中學/四張犁 國中	臺中市立四張犁國民中學非營利幼兒園—新建公共化幼兒園圍舍工程	57,630	57	62	5	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 1. 承包商近日辦理建物基礎旁之土方回填、級配回填，辦理一樓柱子鋼筋綁紮及水電配管作業。 2. 目前工程實際進度 25.67%；教育局定於 10 月 31 日外聘委員到本校辦理「工程品質督導」。
40	111DD00 004	教育局/國民 小學/大甲區 文昌國小	臺中市大甲區文昌國民小學活動中心興建工程	51,200	59	60	1	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 水泥焦置

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
41	111DD00 057	教育局/市立 高中職/長億 高中	長億高中-圖書館資 訊暨教學大樓新建工 程	168,230	59	60	1	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 地下室及 1 樓底板綁筋模版灌漿
42	111DD00 058	教育局/國民 小學/陳平國 小	臺中市北屯區陳平國 民小學體育館暨多功 能市民活動中心興建 工程	60,000	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 10/4 上網公告招標 10/18 第一次開標，未達三家流標。 10/25 第二次開標，一家投標，文件不符，廢標。
43	111DD00 065	教育局/國民 中學/大甲國 中	臺中市立大甲國民中 學活動中心暨手球館 興建工程	112,640	55	56	1	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 目前刻正拆除第 4 棟建築物
44	111DD00 162	教育局/國民 小學/塗城國 小	塗城國小辦理跑道及 運動場整建工程	59,000	40	87	47	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1. 跑道整地完成 2. 材料備料
45	111DD00 332	教育局/國民 小學/仁美國 小	仁美國小_臺中市 14 期重劃區北屯區文中 小 5 新設校工程	216,000	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 本案已於 9 月 2 日決標，開工前準備中。
46	111DD00 346	教育局/國民 中學/福科國 中	臺中市立福科國民中 學第三期校舍增建工 程	72,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 規劃設計完成，於 10/6 第一次公開招標，二家投標，流 標；10/20 第二次公開招標，由進昇能源得標
47	111DF00 154	建設局/新建 工程處/建築 工程科	成功國中老舊校舍整 建及活動中心暨公有 地下停車場新建工程	251,342	56	56	0	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 1F 頂屋舍拆除

(二)道路橋梁工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	32 件(86.49%)	3 件(8.11%)	1 件(2.70%)	0 件(0.00%)	1 件(2.70%)	37 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	099BD00 008	建設局/新建 工程處/土木工程科	臺中生活圈道路系統 建設計畫(公路系統)6年(98-103)計畫 -烏日鄉中75-1線道路拓寬工程-委託規劃技術服務	2,000	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
2	103BF00 008	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路委託規劃設計暨監造技術服務案	220,000	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已辦理完成。
3	106DF00 423	建設局/新建 工程處/土木工程科	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程(含委外專案管理服務)-第五工區	109,182	100	98	-2	流廢標次數：0次 期程修改次數：3次 於111年5月18日正式驗收，7月7日複驗合格，結算中。
4	108DF00 315	建設局/新建 工程處/土木工程科	第14期市地重劃區增設8公尺巷道及崇德十路貫通台74號橋下空間至昌平路等工程	76,900	100	98	-2	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 俟地政局撥付代辦經費後付款廠商。
5	109BF00 019	建設局/新建 工程處/土木工程科	西屯區市政路(環中路至工業區一路)開闢工程委託設計監造技術服務案	130,212	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
6	109DF00 005	建設局/新建 工程處/土木工程科	大里區南門橋拓寬工程暨聯外道路拓寬工程(中興路二段822巷至七中路)	170,000	95	95	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 9/20申報竣工 10/4初驗 10/28正式驗收
7	109DF00 158	建設局/新建 工程處/土木工程科	臺中市清水區清水火車站人行跨站天橋工程案	63,495	83	75	-8	流廢標次數：3次 期程修改次數：2次 後站橋塔鋼構夜間吊裝作業。 前站橋塔鋼構夜間吊裝作業。 橋體鋼構進場。 前站日間電梯鋼構面漆噴塗作業。 前站夜間電梯鋼構吊裝作業。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
8	109DF00 233	建設局/土木工程管理科/	大里區、霧峰區大里聯絡道高架橋下增設平面道路工程(第一期)-「平面道路外側車道及側車道工程」	183,667	62	65	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 第一工區 110 年 3 月 14 日開工，110 年 11 月 26 日竣工，第二工區 110 年 9 月 1 日開工，圍於公路總局辦理新增匝道工程工區尚未交付，自 111 年 3 月 4 日起停工。
9	109DF00 256	建設局/新建工程處/土木工程科	溫寮溪旁（甲后路至經國路）聯絡道路新闢工程	675,000	57	57	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：1 次 工程施工中
10	110AF00 005	建設局/新建工程處/土木工程科	110 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北屯、新社、東勢、和平等 10 區)	10,305	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約規定核派案件
11	110AF00 007	建設局/新建工程處/土木工程科	110 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大甲、清水、沙鹿、梧棲、大安、外埔、龍井、大肚、烏日等 9 區)	10,305	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 陸續派工設計執行
12	110AF00 018	建設局/新建工程處/土木工程科	110 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務（大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等 10 區）	17,985	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約規定核派案件
13	110AF00 091	建設局/新建工程處/土木工程科	華南路以東銜接特三號道路工程委託設計監造技術服務案	18,167	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 契約執行中
14	110AF00 101	建設局/土木工程管理科/	東勢—豐原生活圈快速道路環境監測工作暨環評專業諮詢委託技術服務	35,074	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 契約執行中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
15	110CF00001	建設局/新建工程處/用地科	西屯區市政路延伸(安和路至環中路)開闢工程(用地)	1,720,000	75	70	-5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 於 7 月 28 日送徵收計畫書予內政部土徵小組審議，地政局於 9 月 7 日函轉內政部要求應補正內容，9 月 15 日就使用分區「河川區兼作道路使用」之徵收疑義召開跨局處會議，經都發局協助函請內政部營建署釋疑，都發局於 10 月 12 日函復，經內政部審認仍需辦理都市計畫變更，於 10 月 20 日與 21 日召開跨局處會議，決議維持河兼道都市計畫分區，由三河局為需地機關，水利局協調第三河川局取得共識公文或書面文件並協助辦理各項徵收作業，並由都市發展局協助同時啟動都市計畫個案變更，預計約需 8 個月完成都市計畫變更、預計 112 年 12 月底前完成用地取得。本局已依內政部意見修正徵收計畫書，地政局於 10 月 13 日函轉內政部，排定 11 月 2 日土徵小組審議。
16	110CF00008	建設局/新建工程處/用地科	神岡區中正南街 80 巷至三民南路 8M 計畫道路打通工程	154,630	75	95	20	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 刻正辦理收使用補償金事宜
17	110CF00009	建設局/新建工程處/用地科	北屯區崇德十九路延伸至更生巷 25M 計畫道路開闢工程(用地)	504,000	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
18	110CF00013	建設局/新建工程處/用地科	南區德富路跨柳川橋梁新建暨德富路及樹德一巷打通工程	382,738	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 3 月 30 日已完成點樁，並分割造冊。 5 月 25 日第一次公聽會因疫情嚴峻延期，已於 9 月 6 日開第一次公聽會，10 月 5 日已開第二次公聽會，11 月 30 日召開協議價購會議。 本案用地所有權人 36 人，目前協議價購同意 34 人已發價完成，6 月 21 日已提送徵收計畫書予地政局層轉內政部審核，8 月 10 日審核通過，9 月 5 日徵收公告，1 人一併價購已發價，用地已全數發價。
19	110CF00016	建設局/新建工程處/用地科	太平區永成北路 66 巷(永成北路 66 巷 1 弄至長億北街)道路打通工程	278,324	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 11 月 1 日點樁，地所分割造冊已完成，已於 1 月 19 日開第一次公聽會，4 月 19 日已開第二次公聽會，請查估

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								公司查估地上物後，已於8月30日召開協議價購會。全數20人同意協價，19人預計11月8日發價，另1人過戶中。
20	110CF00 017	建設局/新建工程處/用地科	第14期市地重劃區聯外道路庄美街(細12M-13)銜接后庄北路開闢工程	80,000	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
21	110CF00 019	建設局/新建工程處/用地科	華南路以東銜接特三號道路工程	350,000	40	50	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 111.7.28 召開協議價購會
22	110DF00 128	建設局/土木工程管理科/	東勢區埤豐橋改建工程	1,000,000	55	55	0	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 10月21日辦理開工祈福典禮。
23	110DF00 161	建設局/新建工程處/土木工程科	牛埔橋改建工程	108,700	66	89	23	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 工務所拆除
24	110DF00 246	建設局/土木工程管理科/	太平區市民大道第二期道路開闢工程	99,900	94	95	1	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 8/31 已完工，辦理驗收中
25	110DF00 289	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市潭子區及大雅區雅潭路二、三段(昌平路四段~崇德路五段)路平及人行道改善工程	112,951	55	77	22	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本局辦理內政部營建署前瞻計畫「臺中市潭子區及大雅區雅潭路二、三段(昌平路四段~崇德路五段)路平及人行道改善工程」，全案核定經費約1億1,291萬7,000元整(含台電纜線下地費用)，改善內容：道路全長2,120公尺，面積約49,936平方公尺；人行道改善長約885公尺，寬約3.2公尺，已於110年12月15日開工，本府建設局已協調台電公司辦理下地作業，另部分停工原因已消滅，本局已配合進場施作。
26	111AF00 101	建設局/養護工程處/市六區工程隊	臺中市南區忠明南路(南屯路一段至國光路)道路改善工程委託設計監造技術服務案	12,165	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
27	111CF00002	建設局/新建工程處/用地科	霧峰區振興街 118 巷打通工程(中正路至振興街)	108,000	60	100	40	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
28	111CF00003	建設局/新建工程處/用地科	太平區鵬儀路(精美路至精美路 378 巷)道路開闢工程	92,600	60	60	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理協議價購契約書用印及辦理土地過戶事宜
29	111D723011	清水公所/公用及建設課/	臺中市清水區民族路(鰲新路至港埠路)人行空間及公共環境改善工程	80,000	5	5	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 細部設計報告修正中
30	111D731017	新社公所/農業及建設課/	臺中市新社區興社街一、二段共同管溝與人行環境改善工程	55,704	30	40	10	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 工程 10/14 開工。
31	111DF00121	建設局/養護工程處/海線工程隊	臺中市梧棲區文化路一段(臺灣大道九段至梧棲大排)道路改善工程	55,500	81	84	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 人行道紙模地坪、L 溝、RCP 管理設、照明燈桿安裝
32	111DF00134	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市潭子聚興產業園區計畫南側道路(潭興路一段 258 巷)拓寬工程	90,350	65	69	4	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.側溝施作 2.T 型梁橋施作
33	111DF00148	建設局/新建工程處/土木工程科	神岡區圳前路開闢工程(神岡交流道至厚生路)	170,002	56	56	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 施工階段(路堤段)
34	111DF00244	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市大雅區雅潭路四段(中清路三段~昌平路四段)路面及人行道改善工程	60,867	40	40	0	流廢標次數：8 次 期程修改次數：0 次 111 年 10 月 26 日簽約，111 年 10 月 28 日開工
35	111DF00250	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路(第三標-石岡新興土牛段工程)	1,920,000	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 契約簽訂中
36	111DF00263	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區市政路延伸工程-第 1 標(工業區一路至安和路)(含代辦臺中市政府水利局污	354,526	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理開工前置作業

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			水下水道次幹管工程)					
37	111DF00270	建設局/土木工程管理科/	臺中大肚-彰化和美跨河橋梁新建工程	2,900,560	40	40	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 本案於111年9月29日決標,於10月17日訂約完成,後續積極趕辦開工作業相關事宜

(三)交通工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	8 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	8 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	101AC01008	交通局/交通規劃科/	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯延伸線後續可行性研究	10,000	95	95	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：7次 1、110年9月22日交通部陳報本計畫至行政院續審。 2、110年12月30日交通部函復提供行政院審查意見，請市府再檢討修正。 3、111年3月31日修正報告陳報中央續審。交通部於111年6月22日核轉行政院審議。 4、111年9月2日交通部函復提供行政院審查意見，市府刻正依意見修正報告中。
2	104DG00026	交通局/公捷處/智慧機電工程科	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ900機電	10,908,000	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：4次 本標於本111年5月27日完成驗收，自驗收次日啟動2

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			系統工程					年保固至 113 年 5 月 27 日止。
3	104DG00 028	交通局/公捷處/設計工程科	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ930 標 G10 至 G17 站及全線電梯/電扶梯區段標工程	8,377,000	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：4 次 108 年 10 月 25 日已竣工，目前辦理驗收作業，相關驗收作業期程如下： 1. CJ930A 標已於 110 年 2 月 4 日完成驗收，並於 110 年 2 月 8 日將橋下相關設施移交各單位。 2. CJ934A 標正驗複驗已於 109 年 7 月 31 日完成。 3. IJXX14 標正驗複驗已於 110 年 12 月 14 日完成。 4. CJ906A 標初驗已於 111 年 6 月 23 日完成。
4	104DG00 035	交通局/公捷處/設計工程科	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ920 標 G3 至 G9 站及全線環控系統區段標工程	7,676,000	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：3 次 108 年 11 月 27 日已竣工，相關驗收作業期程如下： 1. CJ920A 標驗收於 109 年 2 月 27 日啟動，於 110 年 2 月 3 日完成。 2. CJ924A 標驗收於 109 年 5 月 15 日啟動，於 109 年 12 月 22 日完成。 3. IJXX15 精進標已於 110 年 7 月 13 日啟動，於 110 年 11 月 26 日完成。
5	108DG00 037	交通局/停管處/設施工程課	臺中大車站計畫-立體停車場暨轉運中心新建工程	1,200,000	56	56	0	流廢標次數：5 次 期程修改次數：1 次 (1)土方工程-土方工程-土質(B8)出土 (2)現地表層營建廢棄物分類 (3)C 區擋土牆鋼筋綁紮及施工 (4)氣動錘鋼管加工 (5)南京路側綠籬施工
6	110AG00 049	交通局/交通規劃科/	110 年度中彰投聯合交通協控計畫	24,800	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、本案於 110 年 7 月 16 日上網公告，於 110 年 8 月 10 日上午 9:30 開標，已於 110 年 8 月 18 日辦理本案評選作業，並於 110 年 9 月 3 日完成議價程序。 2、本案已於 110 年 9 月 22 日決標。本案廠商已於 110 年 9 月 28 日提送工作執行計畫書，本局並已於 110 年 10 月 19 日核備工作執行計畫書，本局並已於 110 年 11 月 18 日向交通部請領第一期款共 744 萬元，獲交通部

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								同意撥款後本局已於110年12月14日完成第二期款付款作業。 3、本案廠商已於111年1月13日提送期中報告書、111年1月26日前提送修正報告書予本局，本局並於111年4月8日召開期中審查會議。 4、本局已於111年5月9日核備本案期中報告書，並已向交通部請領第二期補助款，本局已於111年6月15日完成撥付第二期款12,400,000元。 5、本案廠商已於111年8月25日提送期末報告書，本局並已於111年10月7日召開期末審查會議，會議結論為修正後通過。 6、本案廠商已於111年10月17日提送修正後期末報告書，本局已於111年10月25日核備。 付款進度：110年12月14日完成撥付第一期款7,440,000元，111年6月15日完成撥付第二期款12,400,000元
7	110DG00001	交通局/停管處/設施工程課	臺中市大肚區文中二幼兒園地下停車場新建工程	117,000	30	30	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：2次 1.「細部設計報告書」：已於111.08.02提送修正後細部設計暨預算書圖，並於111.10.18下午3:30召開第二次審查會，會議決議依審查意見修正通過，刻正辦理後續相關事宜。 2.「多目標申請報告書」：目前本府教育局已於111.7.28函文本處同意核准多目標報告書，設計單位已於111年8月31日提送核定版予本處錄存。 3.「都市設計審議報告書」：本府都市發展局已於111年9月21日辦理都市設計審議會議，會議決議為修正後同意備查，已於111.10.14提送修正版至都市發展局審查中。 4.考量本案後續須辦理增補預算，請設計單位參考行政院主計總處共同性費用編列基準表修正預算書並提供相關經費增加說明，由專管單位審核後轉呈本處辦理後續補辦預算相關事宜；另考量本案執行期程，部分工項將採後續擴充方式辦理，並請規設單位依此修正細部設計書圖。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
8	111AG00042	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區兒童公園地下停車場新建工程委託專案管理服務	12,254	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 111 年 6 月 30 日公告上網，111 年 7 月 21 日開資格標，1 家符合資格，已於 111 年 8 月 17 日召開評選會，惟評選成績未達 75 分以上，結果流標，另於 111.10.5 第二次開標，結果廢標，預計 111.11.4 前上網辦理第三次公開招標（因重大變更預算由 4 億 2 千萬提高至 4 億 5 千萬），此為變更後第一次招標。

(四)水利工程

進 度	符合或提前	落後比率 ≤ 5%	5% < 落後比率 < 10%	落後比率 ≥ 10%	解除列管件數	合計
小 計	30 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	30 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	104BD01049	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10)委託設計及監造服務	106,049	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.10-7、10-10 施工中，10-1 製作償金清冊中，10-9 已決標。 2.10-4 勞務驗收已簽准，並已於 10 月 25 日辦理償金發放，陸續辦理剩餘未領取之所有權人個別領取償金作業至 11 月 30 日 3.10-8 營建署已於 8 月 18 日備查，9 月 13 日上網公告，10 月 12 日已開標，共 1 家投標。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
2	105BD01 042	水利局/污水 工程科/	臺中市水湳污水下水 道分支管網暨用戶接 管工程委託設計及監 造技術服務	64,981	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、水湳 1 標：已竣工並完成決算。 二、水湳 2 標：已竣工並完成決算。 三、水湳 3 標：已竣工並完成結算，辦理決算作業中。 四、水湳 4 標：已竣工，工程完成結算，勞務請領尾款 程序中。 五、水湳 5 標：已於 110.06.15 開工，施工中。
3	106BD01 041	水利局/污水 工程科/	臺中市建成路系統污 水下水道分支管網暨 用戶接管工程委託設 計及監造技術服務	62,226	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 建成 1：已於 108 年 02 月 26 日開工，已於 111 年 1 月 17 日辦理竣工，111 年 3 月 28 日驗收完成，結算尾款 已完成付款，簽辦勞務尾款中。 建成 2：已於 110 年 11 月 18 日開工。 建成 3：暫緩發包。
4	106BD01 043	水利局/污水 設施科/	臺中市豐原區污水下 水道系統第一期管線 暨用戶接管工程設計 及監造委託技術服務 案	88,084	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 豐原用戶接管一標於 108 年 6 月 27 日辦理第二次細 部設計審查會，審查結果修正後通過，因配合 7 月 23 日「臺中市污水下水道建設研會議」調整發包策略修正 設計成果，營建署於 10 月 14 日函文修正後備查，最有 利標招標方式已簽准，並於 10 月 18 日公開預覽(10/18 ~10/22)，公開閱覽已完成，已於 11/7 上網招標， 12/3 開標未達規定家數(僅 1 家投標)流標，於 12/10 第 二次公開開標計 3 家廠商投標，於 12/17 評選會議完 成，於 12/30 決標。 2. 豐原第四標主次幹管細部設計審查會，已於 109 年 2 月 24 日辦理完成，審查結果修正後通過。已於 109 年 5 月 7 月檢送豐原第四標主次幹管細部設計成果予營建署 備查，營建署於 109.6.18 檢還，於 109.6.20 函文設計 單位請其依審查意見進行修正後 109.6.29 檢送本局， 細設成果(修訂二版)已於 7/10 再函送營建署，營建署 已於 109.8.27 備查，公開閱覽已於 109 年 10 月 8 日完 成，已於 109 年 10 月 30 日公開招標，已於 109 年 12 月 2 日辦理評選會議，已於 12 月 17 日決標，已於 110 年 1 月 28 日開工。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								3. 豐原大道後續工程(111 年 5 月營建署同意結案)、第一標用戶接管工程(實際進度 62.65%)及主次幹管第四標(實際進度 51.25%)持續辦理監造作業。 4. 已於 110/11/23 函文佳綸公司於 110/12/1 啟動第 2 標用戶接管細部設計，佳綸公司於 110/12/30 提送第 2 標用戶接管細部設計報告等資料，辦理清溪計畫接管對象會勘，111/2/7 提送第 2 標用戶接管細部設計報告(修正版)等資料，111/03/28 辦理第 2 標用戶接管工程執行方案工作會議，已於 111/4/14 函文提送第 2 標用戶接管工程分案獨立發包評估報告請營建署同意備查。 111/5/4 營建署同意第 2 標用戶接管工程分案獨立發包，111/5/19 函文佳綸公司請其提送 111 年 5 月 31 日(二)前函文提送分案第 1 標「臺中市豐原區污水下水道系統第一期管線暨用戶接管工程(2)-南陽路以南及圓環東路以東等鄰近區域」之細部設計相關資料。佳綸公司已於 111/5/31 提送「臺中市豐原區污水下水道用戶接管工程(1-2)-南陽路以南及圓環東路以東等鄰近區域」之細部設計相關資料。已於 111 年 7 月 28 日辦理審查會，審查結果修正後通過，佳綸公司已於 111 年 8 月 22 日提送修正版，已於 111 年 9 月 15 日提送細部設計資料修正版予營建署備查。
5	106BD01049	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9)委託設計及監造服務	50,142	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
6	107BD01008	水利局/污水設施科/	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	54,659	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 第一標已於 109/12/29 決標，第二標已於 110/4/1 決標。
7	107DR00003	地政局/工程管理科/	臺中市第 13 期市地重劃區內滯洪池工程	180,000	94	94	0	流廢標次數：5 次 期程修改次數：1 次 1、公兼滯 9 土堤式溜滑梯改善、阻隔設施施作、欄杆基礎洗孔施作 2、文中小阻隔設施施作 3、公兼滯 11 欄杆基礎洗孔施作

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								4、細兒兼滯1土堤式溜滑梯改善、阻隔設施施作 5、公兼滯10灌木綠籬、欄杆基礎洗孔施作 6、細兒兼滯2擋土設施及欄杆、阻隔設施施作
8	108DD01 108	水利局/污水 工程科/	臺中市大里區污水下水 道系統主次幹管及 揚水站工程(2)-德芳 路	195,280	87	98	11	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本工程111年7月27日竣工，8月26日辦理驗收。簽 辦結算資料。
9	108DD01 109	水利局/污水 工程科/	臺中市污水下水道分 支管網暨用戶接管工 程(9-1)雙十路及南 京路等鄰近區域	244,650	95	98	3	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 111年7月19日竣工，於111年8月12日再次辦理驗 收。 現正辦理工程結算尾款。
10	108DD01 110	水利局/污水 工程科/	臺中市文山污水下水 道分支管網暨用戶接 管工程(一)-福雅 路、永福路等鄰近區 域(1-4)	243,950	91	95	4	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶 數) (1) 推進工程：2301m。 (2) 明挖工程：9281m。 (3) 接管戶數：4986戶。 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶 數) (1) 推進工程：2301m。 (2) 明挖工程：9281m。 (3) 接管戶數：5385戶。 三、其他：已於111/10/31報竣，後續辦理竣工確認後 辦理驗收事宜。
11	108DD01 134	水利局/污水 工程科/	臺中市污水下水道分 支管網暨用戶接管工 程(10-7)-美村路及 五權五街等鄰近區域 (專案標)	219,680	89	90	1	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶 數) (1) 推進工程：1224m (2) 明挖工程：1132.8m (3) 接管戶數：4173戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶 數) (1) 推進工程：1224m

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								(2) 明挖工程：1033.5m (3) 接管戶數：2175 戶
12	109DD01001	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期管線暨用戶接管工程(1)-豐原大道及田心路等鄰近區域	326,864	79	83	4	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 一、工程施作總項目：(標案總計施作長度及總接管戶數)(1)推進 Ø400mm：392m／396m 鋼套管推進 800 套 400mm：30m／90m 明挖分支管 Ø250mm 212m／212m 明挖分支管 Ø300mm 696m／696m 明挖連接管 Ø200mm 21,192m／16895m(含後巷)(2)累計已接管戶數：2016 戶 二、目前施作項目：(1)明挖工程累計完成：17803m(2)本月已接管戶數：20 戶
13	109DD01002	水利局/污水設施科/	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程第三分標(樹德路新光路等區域)	240,220	93	95	2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已完成尾款給付
14	109DD01071	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期-主次幹管工程第四標(專案標)	319,689	76	77	1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 (1)主要施工項目：以推進及明挖方式埋設主次幹管與分支管。 (2)開工日期：110 年 1 月 28 日 預計竣工日期：112 年 9 月 15 日 (3)目前施作項目：短管推進直徑 600mm：已完成 391m，短管推進直徑 800mm：已完成 365m，短管推進直徑 500mm：已完成 1075m，短管推進直徑 400mm：已完成 224m。明挖埋設，標稱管徑 300mm：已完成 805.3m，明挖埋設，標稱管徑 400mm：已完成 310m。
15	109DD01079	水利局/污水設施科/	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1-1)-12B 主幹管及新光水資中心鄰近區域	246,900	74	83	9	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數)(1)推進工程：1,769m(2)明挖工程：8,973m(3)接管戶數：1988 戶。 二、目前施作項目：(本月累計實際已施作長度及接管戶數)(1)推進工程：1,902.8m(2)明挖工程：3,830.99m(3)接管戶數：537 戶。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
16	109DD01084	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程 7-8(華美街二段及漢口路等區域)	170,760	93	93	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：5m (2) 明挖工程：10103m (3) 接管戶數：4854 戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：0m (2) 明挖工程：0m (3) 接管戶數：0 戶 三、預計完工日期：111 年 12 月 07 日
17	109DD01087	水利局/污水工程科/	臺中市大里區污水下水道系統主幹管及揚水站工程(3)-揚水站	109,130	95	95	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 (1)系統試運轉。 (2)揚水站周邊景觀設施施作。 (3)既有道路及管線復原。
18	110DD01003	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-10)-大墩路及公益路以北等鄰近區域	286,950	67	70	3	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：1076m (2) 明挖工程：17047m (3) 接管戶數：5916 戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：864m (2) 明挖工程：3175m (3) 接管戶數：702 戶 三、其他：10/15 AC 道路刨封。
19	110DD01004	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9-4)國豐街及天祥街等鄰近區域	387,380	69	73	4	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：2600m (2) 明挖工程：17920 m (3) 接管戶數：8812 戶 二、目前施作項目：(本月累計實際已施作長度及接管戶數)

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								(1) 推進工程：89m (2) 明挖工程：56m (3) 接管戶數：500 戶
20	110DD01 025	水利局/污水 設施科/	臺中市太平區(新光 地區)污水下水道分 支管網暨用戶接管工 程(1-2)-宜昌路等鄰 近區域	374,300	62	63	1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶 數)(1)推進工程：1,929m(2)明挖工程：19,586m(3)接管 戶數：4,690 戶。 二、目前施作項目：(本月累計實際已施作長度及接管戶 數)(1)推進工程：803.0m(2) 明挖工程 1,422.9m(3)接管 戶數：570 戶
21	110DD01 033	水利局/污水 工程科/	臺中市水湳污水下水 道分支管網暨用戶接 管工程(5)-同榮路等 鄰近區域	205,630	70	77	7	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶 數) (1) 推進工程：1237m (2) 明挖工程：8053m (3) 接管戶數：2799 戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶 數) (1) 推進工程：1071m (2) 明挖工程：2748.36m (3) 接管戶數：826
22	110DD01 034	水利局/雨水 下水道工程科 /	臺中市梧棲區大智路 二段雨水下水道工程	120,000	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 10 月 24 日驗收完成-結算中。
23	110DD01 057	水利局/污水 設施科/	臺中市福田水資源回 收中心放流水回收再 利用統包工程(含營 運維護)	3,267,261	30	58	28	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 本案細部設計第二-1 批次審查會議已於 111 年 7 月 19 日召開，會議決議原則通過，已於 111 年 8 月 30 日 召開委員意見修正後檢討會，已核定，後續函送營建署 核備。 2. 有關工地施工現場已於第一工區環中路七段埋設約 300m 輸水管線。 3. 已完成第四工區申請河川公地事宜，刻正施工中。 4. 材料/設備持續送審中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
24	110DD01093	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-9)-大進街及公益路以南等鄰近區域	276,920	40	40	0	流廢標次數：4 次 期程修改次數：1 次 已於 111 年 6 月 30 日訂約，各項計畫書審閱中。
25	111BD01024	水利局/污水工程科/	臺中市逢甲路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	60,038	20	20	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 111 年 8 月 8 日已辦理評選，並於 111 年 8 月 23 日決標，已於 111 年 9 月 22 日簽訂契約完成，送工作進度計畫、簽證執行計畫、保險單已完成核定。
26	111DD01020	水利局/污水設施科/	臺中港特定區污水下水道系統-S 主幹管工程(一)	301,571	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 設施編號:S022 沉箱作業
27	111DD01055	水利局/雨水下水道工程科/	臺中市大肚區自由路雨水下水道工程	58,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 目前辦理管線遷移作業及辦理公路局交維計畫審查中，工程預計 11 月中旬申報開工。
28	111DD01056	水利局/污水設施科/	臺中市谷關污水下水道系統興建工程(含三年試運轉)	145,450	25	25	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 細部設計營建署已於 110/6/15 修正後備查(110/11/9 收訖)，公開閱覽已於 111/3/27 完成，採購已簽准，目前工程招標中。
29	111DD01057	水利局/水利工程科/	臺中市軟埤仔溪水環境改善工程	136,200	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 111 年 10 月 24 日申報開工，備料中。
30	111DD01061	水利局/雨水下水道工程科/	臺中市梧棲區大智路二段雨水下水道後續改善工程	184,000	25	25	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 細部設計預算書已完成並於 10 月 20 日送交營建署審查。

(五)水土保持工程

進 度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	合計
小 計	1 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	110DD01092	水利局/水土保持工程科/	臺中市北屯區大坑溪兩岸遊憩設施營造工程	92,074	75	76	1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案主要工項：平面步道 1400m、既有木棧道修繕 1150m、光西吊橋及光正橋亮化工程、新建飲水思源廣場 目前施工工項：步道施作及飲水思源公園機電設備設置

(六)公有建築工程

進 度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	合計
小 計	56 件(82.35%)	9 件(13.24%)	0 件(0.00%)	3 件(4.41%)	0 件(0.00%)	68 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	101DE00 010	建設局/建築 工程管理科/	水湳國際會展中心新 建工程計畫	5,816,583	79	79	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：9 次 本工程刻正施作展覽棟及會議棟地上層結構體施作。
2	103DD00 271	建設局/新建 工程處/建築 工程科	臺中市太平國民運動 中心新建工程	510,000	40	40	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：2 次 111 年 10 月 13 日辦理開工動土典禮，並於 111 年 10 月 25 日開工。
3	103DG00 026	交通局/公捷 處/設計工程 科	臺中都會區大眾捷運 系統烏日文心北屯線 建設計畫--土地開發 基地共構工程(含監 造)	222,342	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：3 次 JJG051 區段標(EOT1)：CGJ03 已於 110 年 12 月 16 日完 成驗收複驗，刻正辦理移交相關事宜。 CJ920B2 與 JJG111 已於 111 年 1 月 17 日完成驗收複驗，刻正辦理 移交相關事宜。 JJG091 區段標(EOT3)：CGJ01、CGJ02、CJ920B1 等三子 標已於 110 年 9 月 10 日，完成驗收複驗，並於 110 年 12 月 29 日移交與中捷公司。IJXX07 已於 109 年 8 月 6 日完成正驗複驗。
4	104DK00 004	建設局/新建 工程處/建築 工程科	美村綜合服務園區新 建工程	555,050	55	40	-15	流廢標次數：1 次 期程修改次數：4 次 預計 111 年 11 月底開工。
5	104DR00 039	建設局/新建 工程處/建築 工程科	臺中綠美圖新建工程	4,619,000	92	81	-11	流廢標次數：1 次 期程修改次數：4 次 分區進行地下室及車道(泥作、防水、水電、消防配 管、油漆批土及輕隔間)、各棟(各層 Deck 版水電及消 防配管、剪力釘、電銲施作及混凝土澆置)施作、各棟 防火披覆施工(清潔)。
6	106AH00 047	都發局/住宅 發展工程處/ 工程開發科	臺中市梧棲區三民段 社會住宅興辦計畫委 託設計及監造技術服 務案	33,845	100	95	-5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案業已完成驗收，俟智慧建築標章取得後進行尾款撥 付
7	106DB00 001	建設局/新建 工程處/建築 工程科	外埔區第二示範公墓 增設骨灰(骸)存放設 施工程	84,300	95	95	0	流廢標次數：6 次 期程修改次數：4 次 俟取得綠建築標章後續辦結算相關事宜。
8	106DG00 024	交通局/停管 處/設施工程	臺中市區興中立體 停車場新建工程	574,205	73	74	1	流廢標次數：3 次 期程修改次數：3 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		課						目前進度： 3樓頂版樑版模板組立、B1~B2F車道女兒牆鋼筋綁紮、 3樓頂板水電放樣。
9	106DG00 042	交通局/公捷處/設計工程 科	IJG031-臺中捷運烏 日文心北屯線G03站 出入口與行政大樓共 構區段標工程	643,688	98	98	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 施工標已於110年9月23日完成部分驗收作業，並已 完成移交作業移予臺中捷運股份有限公司，刻正辦理區 段標驗收作業。
10	106DH00 008	都發局/住宅 發展工程處/ 工程開發科	臺中市北屯區北屯段 社會住宅新建工程	637,820	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 目前施工進度：111.4.29完工，5.3及5.4初驗完成， 7.27辦理正驗完成，8/29辦理正驗複驗。 付款進度：已完成撥付第39期(111年4月，付款進度 100%)估驗款，刻正辦理結算驗收作業。
11	107AH00 011	都發局/住宅 發展工程處/ 工程開發科	臺中市豐原區安康段 二期社會住宅興辦計 畫委託設計監造技術 服務案	62,346	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 1. 預定管考進度為70%，實際執行進度為70%。2 工程 2/11開工，本月工程進度29%，目前工地進行ABDE棟1 樓及C棟2樓
12	107DG00 033	交通局/停管 處/設施工程 課	臺中市南屯區正心立 體停車場新建工程	195,000	98	98	0	流廢標次數：7次 期程修改次數：1次 1. 目前進度：111.5.11已報竣，並已於111.5.17辦理 竣工確認，於111.6.16辦理初驗，111.08.19辦理初驗 複驗結果為合格，已於111.9.13辦理正驗，111.10.24 正驗之復驗作業結果為合格，茲定於111.11.3舉辦啟 用典禮。 2. 公共藝術已於111.08.16議價完成，已於111.09.22 訂約，廠商已於111.10.6提送第一期款相關資料至機 關審核並核可。
13	107DH00 016	都發局/住宅 發展工程處/ 工程開發科	臺中市北屯區同榮段 社會住宅興建工程	1,715,259	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：3次 A區R1F結構體、B區12F結構體、C區PRF結構體及裝 修工程
14	107DH00 017	都發局/住宅 發展工程處/ 工程開發科	臺中市太平區育賢段 二期社會住宅興建工 程	1,621,184	93	91	-2	流廢標次數：1次 期程修改次數：2次 截至111年10月30日止：工程施工進度預計進度

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								95.44%，實際進度 90.30%。進行 1-3F 外牆裝修工程、天花板工程、廚具具安裝、木門安裝、植栽區及樹穴防水施作、1F 帷幕及走廊施作、全區機電配管配線。
15	107DH00029	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區東勢子段社會住宅新建工程	315,406	69	71	2	流廢標次數：5 次 期程修改次數：4 次 已於 110/3/16 開工，已完成 10F 板灌注澆置，刻正施作 11F 柱牆樑及 12F 版鋼筋綁紮、水電配管及模板組立工程，截至 10 月底預計進度 34.7%，實際進度 39.11%。
16	107DH00030	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區尚武段社會住宅新建工程	2,163,141	91	91	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 108 年 4 月 2 日開工，目前工程截至 111 年 10 月 31 日止：預計進度 90.31%，實際進度 90.31%，目前進行室內批土施作、室內樓梯鋪貼、室內壁磚鋪貼、外牆紋理漆施作、外牆磁磚鋪貼、機水電配管工程(含消防配管)等作業。
17	107DH00033	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區永億段社會住宅興建工程	576,152	68	69	1	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 A 棟 3F 牆筋綁紮 A 棟 3F 牆配管 B 棟 5F 梁模組立
18	107DQ00010	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	歷史建築臺中刑務所官舍群修復工程	223,920	89	95	6	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 本案工程於 111 年 9 月 1 日竣工，並已於 9 月 26 日至 28 日辦理驗收，刻正進行驗收缺失改善，預計 11 月 21 日改善完成，12 月 7、8 日複驗。
19	107DQ00012	文化局/文化資產處/資產修復課	國定古蹟臺中州廳修復工程	214,923	94	92	-2	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 截至 111 年 10 月 31 日止，二變調整前預定進度 97.52%。實際進度 92.02%， 二變調整後(尚未核定)預定進度 86.79%。實際進度 86.79%。 施作項目為： 1. A、B、C 棟門窗扇整修及仿作 2. A 棟洗石台基及踢腳新作 3. A 棟木造線板及踢腳檢修

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								4. A 棟泥塑踢腳整修/新作 5. 大廳壁面泥塑線腳仿作 6. 泥塑牛腿檢修 7. 老虎窗銅皮檢修 8. A 棟內側欄杆整修 8-1. 欄杆開口強化玻璃新作 9. A 棟泥塑柱整修 10. 大廳壁面泥塑線腳仿作 11. 外牆灰泥粉刷新作(橫線紋) 12. A 棟壁面窗框泥塑線腳整修 13. 洗石窗台整修 14. A 棟牆角收邊泥塑線腳新作 15. 亞鉛天花整修 16. A 棟天花線板及灰泥天花整修 17. 灰泥天花整修 18. 鋼構通廊新作 19. C 棟白灰粉刷新作 20. C 棟泥塑柱及踢腳整修
20	107DQ00 013	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	臺中市歷史建築大屯郡役所及臺中州廳附屬建築群修復及再利用工程	339,507	94	95	1	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 廠商已於 111 年 10 月 22 日申報竣工，111 年 10 月 26 日至現場辦理竣工確認作業，認定尚有部分工項未完全完成，刻正辦理後續補正事宜。
21	108AH00 014	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅建置 BIM 施工竣工模型執行計畫委託技術服務案	28,004	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 111 年 10 月 27 日辦理維運系統操作教育訓練。
22	108DF00 220	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市國際壘球運動園區興建工程	200,000	98	95	-3	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 機電正驗複驗前於 111 年 3 月 17 日辦理，惟全負載運轉測試需俟外水外電正式接通(練習場館使照已於 111 年 10 月 19 日取得，俟主場館取得使照，預計 12 月接通)，另已於 111 年 9 月 15 日辦理無障礙複勘。
23	108DF00 239	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市立仁愛之家興建多功能大樓工程	419,595	87	89	2	流廢標次數：4 次 期程修改次數：1 次 1. 水電. 消防. 弱電. 線槽施作. 衛浴設備安裝

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								2. RF 防水施作、PVC 地磚 3F 施作 3. 1~4F 門扇安裝
24	108DF00 296	建設局/新建 工程處/建築 工程科	臺中市沙鹿區明秀公 園多功能公園管理中 心新建工程	63,454	83	83	0	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 防水工程 門窗嵌縫施作 門立扇 管道間配管 泥作拉線放樣及貼條 屋頂蓋板 電梯施工
25	108DG00 022	交通局/停管 處/設施工程 課	臺中市潭子區潭興立 體停車場興建工程	160,000	89	90	1	流廢標次數：1 次 期程修改次數：2 次 1. A、B 梯 6F~1F 地坪打底粉光 2. 1F~6F 梯廳拋光崗石地磚鋪設 3. 1F 矮墩及 A 梯外牆抵石子施作 4. 5F 環氧樹脂地坪施作 5. 1F 車道西側萊姆石片施作 6. 1F 景觀排水 RC 陰井及管溝安裝 7. 升降機設備安裝 8. 指標設備安裝 9. 機電充電設備控制箱安裝。
26	108DG00 023	交通局/停管 處/設施工程 課	臺中市北屯區舊社停 車場立體化興建工程	213,000	95	95	0	流廢標次數：6 次 期程修改次數：3 次 施工廠商實際進度達 99.87%， 刻正施作： 一樓車道出入口地坪、景觀收尾及完工之清潔作業
27	108DG00 024	交通局/停管 處/設施工程 課	臺中市大里區東榮立 體停車場興建工程	181,000	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 本案已於 111 年 3 月 30 日奉准辦理第二次研考期程修 改，俟第二標完工後，一併辦理正驗，驗收通過後一併 起算保固期。 已於 111 年 7 月 22 合併一標辦理正驗本案已於 111 年 3 月 30 日奉准辦理第二次研考期程修改，俟第二標完工 後，一併辦理正驗，驗收通過後一併起算保固期。 已於 111 年 7 月 22 辦理正驗，並於 111 年 8 月 26 日完

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								成正驗複驗作業。 111年10月25日辦理點移交作業(土建)；111年10月31日辦理點移交作業(機電)及教育訓練。111年11月1日啟用典禮。
28	108DG00030	交通局/停管處/設施工程課	臺中市沙鹿區沙田路立體停車場新建工程	230,000	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已於111年9月15日辦理初驗，及10月14日完成缺失改善初驗複驗無誤。
29	108DH00005	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區惠來厝段社會住宅新建工程	1,913,669	57	56	-1	流廢標次數：3次 期程修改次數：4次 本案110年12月22日開工，工程截至111年10月31日止：預計進度5.65%，實際進度3.116%，目前施作臨時擋土支撐(中間樁打設)。
30	108DH00006	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市豐原區安康段二期社會住宅興建工程	2,014,984	71	67	-4	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 A棟2樓柱配管 B棟2樓柱牆模 C棟三樓灌漿 DE棟二樓灌漿
31	108DH00007	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市大里區光正段二期社會住宅興建工程	1,066,950	70	68	-2	流廢標次數：3次 期程修改次數：3次 本案110年3月28日開工，工程截至111年10月31日止；目前進行1F結構體工程、B1F車道等作業。
32	108DH00008	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區育賢段三期社會住宅興建工程	1,131,760	60	65	5	流廢標次數：3次 期程修改次數：2次 本案110年6月23日開工，工程截至111年10月30日止：實際進度24.24%，目前進行2F結構體工程、A.B.C棟2F柱牆鋼筋綁紮、模板組立及2F外牆鷹架搭設等作業。
33	108DM00009	警察局/第三分局/行政組	第三分局東信派出所興建暨東福公園整體規劃工程	85,000	67	67	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1樓柱牆及2樓樑版鋼筋模板組立、水電管路施作等。
34	108D000005	衛生局/秘書室/	公有危險建築地方衛生機關廳舍耐震補強計畫—臺中市清水區	51,189	90	94	4	流廢標次數：1次 期程修改次數：2次 室外景觀工程及系統設備試運轉

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			衛生所拆除重建工程					
35	109AF00087	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市清水國民運動中心興建工程委託規劃、設計諮詢審查及施工監造技術服務	26,028	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 辦況： (1)施工進度:截至 111 年 10 月 26 日止,預定進度 4.23%、實際進度 3.38%、延遲 0.85%。 (2)工程施工概要:基地祛水、抽排水、左棟地樑施作。 2. 設計面辦況： (1)專案管理單位審查後於 111 年 10 月 20 日提送修正後細部設計書圖於機關，刻正簽辦中。 (2)另泳池設備經專案管理單位審查仍不符合需求，請統包廠商於 111 年 10 月 27 日前另案提送專案管理單位審查。 3. 施工面辦況： (1)刻正進行基礎工程，預計 12 月完成。 (2)預計 12 月接續 1 樓樓板施作。
36	109AH00050	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市烏日區新榮和段社會住宅興辦計畫委託設計及監造服務	54,942	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.111/09/26 統包商提送第三階段細部設計報告書(1A 版)，111/10/07 專管單位退請修正，111/10/14 統包商提送修正版報告書(1B 版)，111/10/21 召開三階細設審查會議。2.111/09/08 擋土柱上段開始施作，已於 111/10/13 全部完成 134 支。3.周圍氣動樁中間樁埋設，已於 111/10/19 施作，111/10/26 已完成全部 32 支。
37	109AH00051	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅建置 BIM 施工竣工模型執行計畫委託技術服務案(第二期)	12,200	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 預定管考進度:109/12/31 提交期中報告書(70%)。 2. 實際管考進度(已完成):109/11/5 承攬廠商已提交期中報告書(70%)。 3.111 年 10 月至台中市豐原區安康段二期、太平區永億段、太平區育賢段三期、大里區光正段二期社會住宅工程進行每月 2 次施工圖說 BIM 衝突檢討會議。
38	109BH00002	運動局/運動產業科/	臺中市巨蛋體育館興建工程委託規劃設計	341,035	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			及監造技術服務案					臺中巨蛋體育館案正由住宅發展工程處辦理專案管理及規劃設計，規劃設計由九典建築師事務所承攬，本案為規劃設計部分，目前進度如下： 一、111/09/20(二) 1. 細部設計文中小 6 用地實驗小學審查會議(視訊會議) 二、111/09/22(四) 1. 臺中市巨蛋體育館興建工程委託規設及監造技術服務案細部設計 BIM 模型報告第 2 次審查會議 三、111/09/26(一) 1. 第 153 次專業技術協調會議。 2. 「臺中市巨蛋體育館興建工程」依外聘相關專家學者審查意見修正風險評估報告書。 四、111/09/28(三) 1. 「臺中市巨蛋體育館興建工程」綠建築標章審核認可申請書。 2. 「臺中市巨蛋體育館興建工程案」文中小 6 用地實驗小學興建工程 110 年 05 月 13 日基本設計成果說明會議紀錄意見回覆資。 五、111/09/30(五) 1. 檢送「臺中市巨蛋體育館興建工程」監造計畫。
39	109DF00271	建設局/建築工程管理科/	臺中國際會展中心二期工程	1,436,927	56	57	1	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1. 展覽棟-N 區-1F-牆面粉光。2. 會議棟 B1F-牆面打底、粉光。3. 展覽棟-N2 區-B2F-牆面粉光。4. 展覽棟-N2 區-B1F-牆面粉光。5. 展覽棟-S3 區-1F-牆面打底。6. 展覽棟-東側-1F-搭架。7. 展覽棟全區臨時水電配管設置。
40	109DG00001	交通局/停管處/設施工程課	臺中市東區公兒 30 地下停車場新建工程	302,000	57	59	2	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 (1) 擋土柱工程共需施作 139 組，目前已完成 134 組。 (2) 擋土柱繫樑 171M (3) 祛水工程持續抽水作業。
41	109DG00029	交通局/停管處/設施工程課	臺中市南屯區精密園區停三立體停車場新建工程	383,000	74	77	3	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 1. 目前施作項目為： 鋁門窗框施作

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								R2F 混凝土澆置後養護 R2F 拆牆模、R1F 拆底模 1F 防水、外牆 V 槽施作 消防設備拉線配管 機電拉線配管 2. 本案第二次變更設計議價已於 111 年 10 月 14 完成，刻正辦理決標程序及與廠商訂約中。 3. 公共藝術設置計劃書(核定版)，文化局已於 111 年 10 月 25 日同意備查，公共藝術案上網公告招標於 111 年 10 月 27 日至 111 年 11 月 28 日。訂於 111 年 11 月 9 日於基地辦理現場勘查說明會。
42	109DH00004	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	台中市西屯區國安段 1 期社會住宅興辦計畫(統包)	2,126,189	72	72	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1. A 棟 9FL 樑板模板組立、B 棟 10F 灌漿、11F 柱牆筋綁紮、柱牆模組立、C 棟 7F 灌漿、8F 柱牆筋綁紮、柱牆模組立。 2. 各棟水電配管。 3. 裝修:B3F 泥作粉刷、批土噴漆；AC 棟 2~4F 輕隔間處水電施工、5F 輕隔間立骨架及水電施工、B 棟 3~5F 輕隔間處水電施工、6F 單面封板、2~5F 鋁窗安裝、5~6F 防火門框安裝。
43	109DH00012	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市烏日區新榮和段社會住宅統包工程	1,942,801	30	57	27	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 1. 111/09/26 統包商提送第三階段細部設計報告書(1A 版)，111/10/07 專管單位退請修正，111/10/14 統包商提送修正版報告書(1B 版)，111/10/21 召開三階細設審查會議。2. 111/09/08 擋土柱上段開始施作，已於 111/10/13 全部完成 134 支。3. 周圍氣動樁中間樁埋設，已於 111/10/19 施作，111/10/26 已完成全部 32 支。
44	109DQ00002	文化局/臺中市立圖書館/秘書室	北屯兒童分館閱讀環境改善工程	50,544	100	98	-2	流廢標次數：4 次 期程修改次數：1 次 廠商申辦消防許可作業。
45	110AH00053	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區練武段社會住宅基地委託規劃設計及監造技術服務	102,255	40	55	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 預定管考進度:110/10/31 決標(40%)。 2. 實際管考進

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			案					度(已完成):110/10/8 台灣世曦公司提交第一次報告工作執行計畫書(55%)。 3.111 年 10 月 24 日已召開第 7 次設計工作會議. 預計 111 年 11 月 11 日上午 10 點召開第 8 次設計工作會議.
46	110DE01 025	運動局/運動 設施科/	改善臺中市南區康橋 水域運動環境設施興 建計畫	50,000	58	58	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 公五基礎水電配管、公六基礎開挖
47	110DF00 132	建設局/新建 工程處/建築 工程科	110 年度臺中市太平 區聯合行政中心興建 工程	468,300	10	10	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 目前於 111 年 10 月 19 日第 4 次上網 (111 年 10 月 20 日公告)，因修正內容涉及重大變更，回歸第一次招標狀態，等標期為 30 日，於 111 年 10 月 26 日截標，111 年 10 月 27 日開標，預計於 111 年 10 月 28 日召開評選委員會。
48	110DF00 226	建設局/建築 工程管理科/	臺中市足球運動休閒 園區興建工程	1,278,000	10	30	20	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案已於 110 年 11 月 5 日決標，110 年 11 月 17 日簽訂契約書，於 111 年 1 月 7 日召開第 2 次基本設計審查會議，並於 111 年 2 月 10 核定基本設計報告書，已於 111 年 2 月 24 日提送都審報告書，並於 111 年 3 月 7 日召開幹事會議，依審查意見修正後通過，設計單位 111 年 3 月 28 日提送修正後都審報告書，經都發局審查後尚須補充資料，已於 111 年 4 月 11 日修正提報都發局排定大會審議，於 111 年 5 月 11 日召開都市設計審議會，會議決議為修正後通過，111 年 6 月 14 日提送修正後報告書，111 年 7 月 22 日都審核定；111 年 6 月 10 日召開細部設計書圖，事務所已依會議決議於 111 年 7 月 4 日提送修正後書圖目前簽辦核定，業於 111 年 7 月 25 日核定在案，並於 111 年 8 月 4 日公告上網，9 月 5 日開標流標，續於 111 年 9 月 6 日上網，於 9 月 13 日開標無廠商投標故流標，於 9 月 13 日召開流標檢討會議，依流標檢討會議及建議方案簽核，於 111 年 9 月 26 日重新公告上網，111 年 10 月 26 日開標流標，刻正簽辦第二次上網。
49	110DF00 239	建設局/新建 工程處/建築	臺中市清水國民運動 中心興建統包工程	576,458	58	59	1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		工程科						1. 辦況： (1)施工進度:截至 111 年 9 月 26 日止, 預定進度 1.75%、實際進度 2.13%、超前 0.38%。 (2)工程施工概要:基地祛水、抽排水、基地開挖、基礎放樣、開挖邊坡噴漿作業、基礎鋼線網鋪設、放樣工程查驗、鋼線網材料進場查驗及取樣。 2. 設計面辦況： (1)111 年 9 月 19 日召開第二次細部設計審查，決議修正後通過，請統包廠商於 10 月 3 日修正完畢提送專案管理單位審核，專管審核無誤後提送機關。 (2)泳池設備請統包廠商於 10 月 3 日修正完畢提送專案管理單位審核，專管審核無誤後提送機關。 3. 施工面辦況： (1)預計 10 月上旬基地開挖完畢。 (2)預計 10 月接續基礎工程。 (3)預計 12 月 1 樓樓板施作。
50	110DF00240	建設局/建築工程管理科/	臺中市烏日區全民運動館興建工程	270,000	10	30	20	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 於 111 年 9 月 28 日上網，10 月 27 截止、10 月 28 日開標、預排 11 月 3 日開評選會。
51	110DF00250	建設局/建築工程管理科/	臺中市豐原國民運動中心興建工程	595,723	61	61	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1. 本案已於 109 年 10 月 5 日核定初步設計書圖及初步工程預算書；於 109 年 10 月 16 日提送審議報告書辦理都審程序，並於 109 年 10 月 23 日辦理建照掛號申請。 2. 本案都市設計審議已於 110 年 6 月 15 日審定，本案建照已於 110 年 7 月 28 日取得。 3. 本案工程招標簽陳已於 110 年 8 月 27 日簽奉核准，已於 110 年 9 月 1 日上網公告，並於 110 年 10 月 1 日開標，開標結果為一家廠商投標，未達法定家數流標，已於 110 年 10 月 5 日第二次上網招標，已於 110 年 10 月 6 日公告，於 110 年 10 月 14 日開標，訂於 110 年 10 月 27 日評選。 4. 110 年 11 月 5 日決標。 5. 110 年 12 月 7 日完成訂約。 6. 111 年 1 月 27 日辦理開工。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								7. 施工作業中
52	110DF00 251	建設局/建築 工程管理科/	霧峰區聯合行政中心 興建計畫工程	431,600	10	30	20	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 1. 本案因用地變更問題內政部已於 110 年 12 月 17 日核定本案用地變更，都發局已於 111 年 1 月 6 日公告發布，已續辦理測量定樁作業，並於 111 年 3 月 18 日起公告 30 天，業已公告完成並由大里地政完成土地分區變更作業在案，公所刻正申請土地撥用作業，都市設計審議業於 111 年 4 月 19 日經都發局同意在案，111 年 6 月 2 日辦理細部設計審查會。 2. 另請設計單位於 111 年 2 月 18 日前提送都審報告書予都發局，已於 111 年 3 月 2 日召開都審大會審查，規設單位於 111 年 3 月 29 日修正後提送都發局簽核，經審需補充資料，設計單位復於 111 年 4 月 7 日提送修正後審定版予都發局備查，都發局 111 年 4 月 19 日函覆核定審定書，111 年 6 月 2 日召開細部設計審查會，事務所已依會議決議提出修正版細部設計書圖，業於 111 年 7 月 21 日核定，並於 111 年 7 月 29 日公告上網，8 月 30 日開標流標，續於 111 年 9 月 1 日上網，於 9 月 6 日開標無廠商投標故流標，於 9 月 8 日召開流標檢討會議，依流標檢討會議及建議方案簽核，於 111 年 9 月 22 日重新公告上網，111 年 10 月 24 日開標流標，111 年 10 月 26 日再次公告，預計 111 年 11 月 1 日開標。
53	110DF00 252	建設局/新建 工程處/建築 工程科	臺中市北屯國民運動 中心興建統包工程	778,410	45	45	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 已於 10 月 26 日召開第二階段細部設計審查會議，設計單位預計 11 月 7 日前提送第二階段細部設計修正版予業務單位，預計 11 月 14 日召開第二階段細部設計審查會議。 2. 施作項目：二階段工程腳路施工。
54	110DF00 312	建設局/建築 工程管理科/	梧棲區興農里、永寧 里及永安里聯合活動 中心新建工程	109,904	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1. 工程招標已簽辦通過，並於 111 年 8 月 29 日公告上網、111 年 9 月 16 日開標，未滿三家流標，已於同日第二次上網，111 年 9 月 26 日開標，於同日決標予台鋼營

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								造工程股份有限公司，111 年 10 月 21 日工程訂約完成，於 10 月 27 日辦理開工祈福典禮。 2. 建照執照申請事務所於 111 年 1 月 3 日提送都發局，惟都審未於六個月內完竣，事務所於 111 年 8 月 8 日申請復審展延期限，本案建照已於 111 年 9 月 30 日同意核定，事務所已於 111 年 10 月 20 日提送五大管線執照申請，經承辦檢視後，尚需請事務所修正補件，賡續追蹤辦理情形。
55	110DF00316	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市國際壘球運動園區延續工程	60,000	95	95	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 於 111 年 9 月 28 日辦理土建驗收，惟涉及設計監造單位應說明及判讀事項，監造單位已於 111 年 10 月 20 日函報本處，刻正簽辦呈核中。
56	110DF00317	建設局/建築工程管理科/	大肚兒少家庭福利館新建工程	113,003	25	30	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 教育局之多目標使用於 111 年 3 月 8 日審查，決議修正後通過，5 月 20 日提送修正版、6 月 7 日函文核定。都發局之都市設計審議於 111 年 3 月 28 日及 5 月 16 日召開幹事會審查，結果尚須修正，5 月 27 日提送修正、6 月 8 日召開大會審查，決議修正後通過，於 7 月 13 日提送核定版，7 月 18 日函文核定；細部設計書圖於 111 年 8 月 18 日提送、8 月 22 日審查，決議修正後通過，8 月 29 日提報修正版、8 月 31 日函文核定。建築執照於 8 月 3 日掛件，9 月 7 日對圖，尚需修正補件，設計單位已於 10 月 25 日提送社會局用印，並於 10 月 26 日再次提送都發局補件排審。 2. 工程招標已於 111 年 9 月 1 日公告上網，9 月 20 日及 9 月 27 日開標，無廠商投標，9 月 28 日召開流標檢討會議，依會議結論 10 月 7 日提送修正版，於 10 月 18 日重新上網公告，11 月 8 日開標。
57	110DG00031	交通局/停管處/設施工程課	臺中市大里區東榮立體停車場興建工程(增建四、五層樓)	104,000	98	98	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 本案已於 111 年 3 月 30 日奉准辦理第二次研考期程修改，俟第二標完工後，一併辦理正驗，驗收通過後一併

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								起算保固期。 111年5月31日已申報竣工，111年7月1日辦理初驗。111年7月20日完成初驗複驗，並於111年7月22與一標同步辦理正驗，並於111年8月26日完成正驗複驗作業。 111年10月25日辦理點移交作業(土建)；111年10月31日辦理點移交作業(機電)及教育訓練。111年11月1日啟用典禮。
58	110DG00034	交通局/公捷處/設計工程科	水湳轉運中心新建工程	3,761,033	40	56	16	流廢標次數：5次 期程修改次數：0次 本案於111年9月15日開工，目前執行施作工項：假設工程、基礎土方降挖及挖運、鋼筋籠鋼筋綁紮、基樁吊裝及澆置。
59	110DN00002	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	第四救災救護大隊大肚分隊遷建工程	64,209	61	62	1	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 本月進行1樓結構工程、水電配管、施工架搭設。
60	111AE00054	經發局/市場管理科/市場管理科第一股	高美濕地景觀餐飲建築興建工程委託設計監造技術服務	10,237	10	10	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 牽辦中。
61	111DF00146	建設局/建築工程管理科/	臺中市太平區第一花園公墓新建第三座納骨塔工程	292,076	10	30	20	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案於111年7月6日召開細部設計審查會議，已於111年8月18日核定，設計單位已於8月22日提送核定版，於9月2日公開上網招標，於10月4日開資格標，惟無廠商投標，已再次上網公告，111年10月12日開標，仍無廠商投標，於111年10月21日召開流標檢討會議，已於111年10月26日提送完整修正資料，俟審查無誤後積極辦理後續招標，預計111年11月2日第3次上網公告，預計111年11月10日開標。用地變更已於111年10月11日函覆地政局確認完成，地政局刻正簽辦大會排定審查，目前建照依興辦事業計畫調整相關書圖，已於111年10月28日修正後送都發局審查，刻正排審中，賡續追蹤辦理情形。
62	111DF00217	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市北屯區第28公墓新建納骨塔工程	754,224	5	10	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 本案水保工程部分刻已於111年9月1日開標，並由

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								家有興營造有限公司得標；契約書相關文件已於 111 年 10 月 13 日用印完成。 2. 細設部分俟水保工程之整地及廢改道完成後，進行鑽探及建築線指定作業，以完備建造執照送審資料後，續辦細部設計相關作業。 3. 開工典禮所需基地已完成整地，預計 111 年 10 月 28 日完成，簽請市長主典作業中。
63	111DF00 220	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市東勢區第一公墓納骨塔新建工程	325,300	5	10	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 基本設計已於 111 年 6 月 29 日核定，並於 111 年 8 月 9 日召開第一次細部設計預算書圖審查會議，設計單位於 111 年 9 月 6 日前提送修正後書圖，另於 111 年 9 月 13 日召開第二次細部設計審查會議，設計單位已於 111 年 10 月 3 日提送修正後書圖，惟尚有部分需修正，事務所修正後已於 111 年 10 月 19 日提送，刻正簽辦呈核中。 2. 依據建設局 111 年 8 月 3 日簽見，本案先行辦理南工區雜項工程發包，另查南工區雜項執照尚未取得，業於 111 年 8 月 19 日簽奉上級機關同意於未取得雜項執照前先行辦理發包，南工區已於 111 年 8 月 23 日公告上網招標、111 年 9 月 5 日流標，已於 111 年 9 月 6 日第二次公告上網招標、111 年 9 月 14 日流標(無廠商投標)，並於 111 年 9 月 22 日召開流標檢討會議，設計單位已於 9 月 30 日修正後提送預算書圖，已於 111 年 10 月 6 日簽奉核准，並於 111 年 10 月 7 日上網公告，已於 111 年 10 月 24 日開標，由捷欣營造有限公司得標。
64	111DF00 251	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市巨蛋體育館興建工程	6,490,000	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 黃秘書長於 111 年 10 月 11 日召開流標檢討會議，依流標檢討會決議已於 111 年 10 月 17 日上網公告招標，預計 111 年 11 月 8 日開標。
65	111DF00 272	建設局/新建工程處/建築工程科	審計大樓修繕及廳舍搬遷工程	60,000	5	5	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 111 年 10 月 5 日召開專案小組科室需求討論會議，事務所於 111 年 10 月 13 日提送修正方案，刻正平行分會各科室中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
66	111DG00028	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區敦化公園地下停車場新建工程	376,000	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 10/21 下午 2:00 召開可行性評估審查會議，就審查意見修正報告書外，及 111 年 10 月 31 日前提送委託設計監造服務發包文件。
67	111DH00001	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區練武段社會住宅興建計畫(統包工程)	2,249,940	10	0	-10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 預定管考進度:10%。 2. 實際管考進度(已完成):0%。 3. 本案自 110 年 9 月 24 日專案管理(含監造)技術服務案契約簽訂,111 年 10 月 24 日已召開第 7 次設計工作會議,以利即早確定統包工程上網招標商業空間需求及設計定位.定案後 1 個月,方能審查初步規劃設計構想報告書.統包工程專案管理計畫書.統包工程效益評估說明及統包需求報告書等 4 本計畫書,且因社會住宅商業需求強度不需 50%總樓地板面積,尚待臺中市都市計畫(干城商業地區)細部計畫(修訂土地使用分區管制要點)公告實施,調降基地商業樓地板限制,擬定統包工程招標條件,才可簽辦上網招標。粗估本案簽辦上網時程將延宕至 112 年 2 月 28 日,統包工程上網決標時程將延宕至 112 年 4 月 30 日。
68	111DN00001	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	第二救災救護大隊石岡分隊遷建工程	71,910	30	25	-5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 都發局與建築師約定 11 月 4 日下午進行最後確認，確認無誤後立即簽辦建照核發。

(七)環保工程

進 度	符合或提前	落後比率 ≤ 5%	5% < 落後比率 < 10%	落後比率 ≥ 10%	解除列管件數	合計
小 計	1 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	110DD01024	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程(2)-建成路及國光路等鄰近區域	279,439	62	68	6	流廢標次數：3 次 期程修改次數：1 次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：751m (2) 明挖工程：17,843m (3) 接管戶數：4036 戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：0m (2) 明挖工程：0m (3) 接管戶數：0 戶

(八)景觀及綠化工程

進 度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	合計
小 計	9 件(81.82%)	1 件(9.09%)	1 件(9.09%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	11 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	109DF00227	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	臺中市太平區公5公園開闢工程	53,830	98	95	-3	流廢標次數：1 次 期程修改次數：2 次 初驗程序中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
2	110DE01023	運動局/運動設施科/	臺中市水湳陽光籃排球場興建工程	65,000	67	76	9	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 本案業於 111 年 7 月 1 日開工，目前施工中。
3	110DF00313	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	魅力東光綠廊悠遊計畫工程	65,000	73	80	7	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 施工中，重點施工項目： 街廓 9（樂業一路至東英二街）高壓磚鋪設 街廓 10（東英二街至振興路）路緣石施作
4	110DH00008	都發局/都市設計工程科/都市設計工程科第一股	110 年度臺中市城南之心計畫工程(第一期)	75,000	82	73	-9	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 國光國小刷毛地坪施作. 東峰國中植栽種植. 立德東街拆除工程
5	111AF00050	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市 111 年度亮點型公園綠美化維護工作-后里環保公園	14,703	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約履約中
6	111AF00058	建設局/養護工程處/市六區工程隊	臺中市 111 年度行道樹、園道、綠地綠美化維護勞務採購-南區	12,356	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
7	111AF00063	建設局/養護工程處/海線工程隊	臺中市 111 年度行道樹、綠地綠美化維護勞務採購-沙鹿區、梧棲區	10,250	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 執行中
8	111AJ00001	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第三股	111 年度臺中市觀光遊憩區及自行車道環境清潔維護及綠美化工作	10,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理第三次派工結算作業及第四次派工(10~12 月)環境清潔維護工作中
9	111DF00113	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	臺中市梅川周邊人行步道改善工程(第一期)	68,110	76	76	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 施工中，重點施作項目： 1. 梅川西路水岸段(漢口路至青島路)路燈&景觀燈基礎座施作、導線管理設及路燈拉配線 2. 梅川西路水岸段(北平路至文心路)路燈、景觀燈導線管預埋 3. 梅川西路水岸段(第二梅橋橋口)島頭二處

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								4. 水岸段路燈裝設
10	111DF00 253	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市后里森林公園、漁寮運動公園共融遊戲場及景觀環境等設施改善統包工程	58,237	25	25	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 依契約履約中 刻正辦理設計作業，預計於 111 年 11 月 30 日前提送基本設計報告書
11	111DF00 269	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	鐵道路廊台 3 跨越自行車橋工程	56,940	56	56	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 (1) 本案工程於 111 年 9 月 28 日開工，截至 111 年 10 月 31 日，預定進度：3.00%，實際進度：2.61%。 (2) 目前施作工項：施工圍籬設置、北南側橋墩基礎開挖、既有隱蔽結構物打除、植栽遷移、水溝打石切斷及臨時排水配管。

(九)觀光遊憩工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	7 件(77.78%)	1 件(11.11%)	1 件(11.11%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	9 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	108DF00 286	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市海洋生態館基本營運設施興建工程	301,052	91	85	-6	流廢標次數：6 次 期程修改次數：1 次 A 棟機房裝修施工、雜項工程、魚缸給排水管線工程、隔間牆工程、儲存槽至主場館海、淡給排水管線施

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								工 、水族工程、門窗工程、地板工程、弱電、室內外照明燈具
2	109DQ00 010	文化局/文化 資產處/資產 修復課	臺中市定古蹟潭子農 會穀倉修復暨再利用 工程案(含監造及工 作報告書)	170,000	78	79	1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 截至 111 年 10 月 31 日預定進度 57%、實際進度 59.29%，目前施作工項為：1. 工地拆除，牆面水泥粉刷浮凸拆除 2. 2B 清水磚新砌 3. 砌紅磚，原切割磚牆回組，含修補及補強鐵件 4. 灰泥牆粉刷白灰面層新做 5. 中底塗新做 6. 水泥砂漿粉刷，牆面 1:3 水泥粉光 7. 新做台檜雨淋板(含骨架及壓條) 8. B 區西側磚牆新增開口 8mm 耐候鋼板補強 9. 紅銅瓦新做 10. 銅製天溝新做 11. A 區二樓新做 7 分杉木地板 12. A 區基牆透氣格柵清理修復，除鏽刷漆，加不鏽鋼防蟲網 13. 木料刷塗抗紫外線護木油 14. 門窗工程 15. A 區檜木滑道檢修，刷護木油 16. 原輸送帶溝槽整修 17. 礱穀機傳動馬達佚失新置 7-1/2HP(含配輪) 18. 脫穀機械整修復原運轉功能 19. 雜項修復及清理 20. 精米機械整修回復精米功能 21. 副產庫整修 22. 搗碎機具外觀清潔。
3	110AJ00 032	觀旅局/旅遊 行銷科/旅遊 行銷科第三股	臺中市探索遊程行銷 推廣活動	19,700	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 1. 於 10/29 上網公告，11/16 開標，11/19 辦理評選會議，12/1 議價決標，得標廠商為共享行銷有限公司。 2. 於 12/1 召開第一次工作會議，12/2 與資訊中心召開系統建置協調會議，12/21 召開第二次工作會議、1/6 召開第三次工作會議、1/20 召開第四次工作會議、3/1 召開第五次工作會議、3/25 召開第六次工作會議、6/2 召開第七次工作會議、9/30 召開第九次工作會議、10/19 召開第十次工作會議、10/28 召開第十一次工作會議。 3. 於 12/23 辦理旅宿業者合作說明會、1/12 辦理活動記者會。 5. 於 1/17 開放上網登錄、1/26 進行第一波抽籤活動。 6. 第一波住宿抵用券自 2/6 起開放兌領、轉讓及使用。 7. 於 3/3 第一次契約變更議價決標、6/17 第二次契約變更換文辦理、9/23 簽准辦理第三次契約變更。 8. 於 4/18 至 5/2 開放第二波登錄、5/3 公開進行第二波抽籤暨第一次瘋狂抽抽樂。 9. 第二波住宿抵

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								用券自 5/8 至 8/31 開放兌領、轉讓及使用。10. 業於 111 年 10 月 3 日抽出 7,185 位中獎民眾，此次住宿抵用券限期使用至民國 112 年 2 月 28 日(二)為止，刻正辦理紙本住宿抵用券寄出事宜。
4	110DF00266	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市中央公園遊客服務中心優化統包工程	61,356	79	86	7	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 持續辦理設計作業中，本案屬統包工程，已核定部分已於 111 年 6 月 2 日開工。目前施工項目（二樓播映室室內裝修工程、時空旅廊展品）
5	110DQ00006	文化局/文化資產處/資產修復課	考古遺址出土遺物典存庫房修復及再利用工程及空間建置(9 號棟倉庫)案	50,000	59	58	-1	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 本案因結構變更影響要逕作業，目前已無施作項目，於 111 年 10 月 28 日起停工，請監造單位及承商依契約規定提送停工申請，另相關變更設計書圖請監造單位於 111 年 12 月 6 日前提送本處憑辦，原則於隔週邀請委員辦理變更設計審查。
6	111AJ00006	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第三股	2022 臺中國際舞蹈嘉年華	15,000	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 1. 9/21 提送期中報告，9/28 退，9/29 補件，10/6 簽准並通知廠商提送請款資料 2. 10/1、2 活動辦理完成 3. 廠商刻正準備結案報告，預計 10/31 前提送
7	111AJ00021	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第三股	2022 臺中國際花毯節策展委託專業服務案	18,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 標案 8/12 上網公告、8/30 開標、9/2 評選、9/8 評選結果簽准、9/16 議價決標；活動辦理期間暫定 12/3(六)至 12/18(日)，計 16 天。 2. 9/21 召開第一次工作會議；10/26 召開第二次工作會議。 3. 9/14 召開第一次跨局處會議；9/22 與種苗場點交活動場地；10/7 召開交通疏導組第一次工作會議；10/17 與交通局、建設局等相關單位辦理華豐街路側水溝蓋板鋪設及九渠溝滯洪池旁機車停放區確認場勘。
8	111DQ00007	文化局/文化資產處/資產修復課	臺中市市定古蹟大甲瑞蓮堂梁宅修復及再利用工程案	133,000	30	40	10	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 本案目前擬辦招標文件，監造工作報告書於 111 年 5 月

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								16日辦理評選，6月10日辦理議價事宜，目前辦理製約。工程案於111年6月24日上網公開閱覽，7月18日截標，7月19日開標，計1家投標，本次開標結果其家數未達3家流標，預計7月22日上網辦理第2次招標公告，預定7月28日截標，7月29日開標，共計2家投標，8月9日辦理評選事宜，本案評選結果由盛田營造有限公司承攬，已於111年8月25日辦理決標紀錄，9月30日簽約、預計11月23日開工。
9	112AJ00001	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第一股	2023 中臺灣元宵燈會委託專業服務案	34,850	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案於9/15日簽准，9/16日上網，10/13評選廢標；10/14上網招標，10/20評選，10/28議價決標。

(十)重劃工程區段徵收工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	11 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	11 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	100AF00004	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	26,140	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 一、安置土地分配成果已於104年5月22日完成公告作業。 二、準備抵價地分配作業，已於104年6月27日於北新國中舉行配地說明會。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								三、抵價地抽籤作業已於 104 年 8 月 5 日於北屯區仁美國小舉行。 四、於 8 月 17 日至 21 日假仁美國小辦理配地作業，共完成 155 分配戶。 五、抵價地第二次協調合併抽籤作業已於 104 年 8 月 29 日於北屯區葳格高中舉行。 六、抵價地第二次抽籤暨配地作業已於 104 年 9 月 16、17 日於北屯區葳格高中辦理完畢。 七、本區抵價地分配已辦理公告，期間自 104 年 10 月 5 日公告至 104 年 11 月 4 日 八、本區抵價地分配公告已於 104 年 11 月 4 日公告完成，並於 104 年 11 月 23 日至 27 日在北屯區公所辦理發狀。 九、106 年 8 月 10、11 及 15、16 日辦理第 1、2 工區抵價地點交作業。 十、106 年 11 月 17 日及 11 月 29 日辦理抵價地第 2、3 次點交作業。 十一、110 年 7 月配合工程進度辦理街廓檢測及原位置保留戶點交作業。 十二、111 年 10 月配合政策辦理配餘地標售前置作業。
2	100AR00002	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市烏日(前竹地區)區段徵收案地上物查估、地籍整理籍土地分配等作業委託專業服務案	32,232	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 本案建築改良物自動拆遷期限：108 年 8 月 31 日前，公共工程第一標(安置街廓、臨時中繼宅)於 109 年 7 月 1 日開工，第二標及第四標合併工程於 110 年 2 月 17 日開工，第三標於 110 年 2 月 22 日開工。後續辦理地籍測量實施計畫執行、都市計畫個案變更及抵價地抽籤分配規劃等事宜。
3	100AR00003	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市水湳機場原址北側、南側區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	51,500	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：4 次 1.111.10.11「水湳經貿園區(中央公園新建工程、中央公園地下停車場工程、區段徵收工程)公共藝術設置計畫」乙案徵件說明會。 2.111.10.12「2023 年臺中市跨年晚會活動」會場及煙火施放區場勘。 3.111.10.13 水湳區段徵收 mock-up 財產盤點。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								4.111.10.19「臺中市中央公園(含停車場)OT案」招商文件草案審查會議。 5.111.10.19「水湳經貿園區(中央公園新建工程、中央公園地下停車場工程、區段徵收工程)公共藝術設置計畫」甲案設置施作工程協調會議。 6.111.10.27水湳機場區段徵收案第二次通盤檢討座談會。 7.更新專區網頁。
4	107DR00009	地政局/工程管理科/	臺中市第15期市地重劃工程	191,820	92	92	0	流廢標次數：2次 期程修改次數：2次 1、大公一工區污水工程、道路工程 2、公兒十四工區景觀工程 3、廣十工區步道施作作業
5	108DR00012	地政局/工程管理科/	臺中市第13期市地重劃區環中路西側拓寬20M工程	184,667	95	95	0	流廢標次數：5次 期程修改次數：2次 111年10月13日辦理初驗作業，缺失改善期限於11月9日改善完成。
6	108DR00015	地政局/工程管理科/	臺中市第13期市地重劃工程整合標	857,437	71	72	1	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 辦理45m園道污水工程施作、A17坵塊整地及45M園道人行道施作。
7	109DR00002	地政局/工程管理科/	臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第三標	1,111,077	72	72	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 (一)15M-(24)、15M-(23)-1、40M-(1)支管洞道。 (二)20M-(11)及15M-(23)-1排水箱涵。 (三)15M-(22)及12M-(16)-1排水側溝。 (四)15M-(20)纜線管路。 (五)20M-(11)污水工程。
8	109DR00003	地政局/工程管理科/	臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第二標及第四標合併工程	3,283,286	68	68	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 支管洞道開挖
9	110AR00032	地政局/工程管理科/	「臺中市烏日九德地區區段徵收工程」委託專案管理技術服務	26,543	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 規劃設計單位已於111年10月17日提送工程規劃報告書，本月辦理規劃報告書審查作業。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
10	111AF00024	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	111 年度臺中市捷運文心北屯線機場及車站區段徵收區道路及附屬設施改善工程	10,480	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 施工中
11	111BR00001	地政局/工程管理科/	臺中市烏日九德地區區段徵收工程委託規劃設計及監造技術服務案	56,482	20	20	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 111 年 10 月 17 日提送工程規劃報告書，本月辦理規劃報告書審查作業。

(十一)災修工程：本月無案件

(十二)其他(財務及勞務採購案用)

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	225 件(92.98%)	4 件(1.65%)	0 件(0.00%)	3 件(1.24%)	10 件(4.13%)	242 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	101AF00047	建設局/建築工程管理科/	水湳國際會展中心新建工程委託專案管理技術服務案	75,111	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案工程業於 108 年 3 月 20 日開工，廠商(專管單位)業依契約規定指派專責相關人員進駐現場執行履約作業中。
2	104AE00024	經發局/工業科/工業科第四股	臺中市工業園區整體發展計畫委託專案管理服務案	27,430	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 1. 廠商依約於 111 年 10 月 7 日提報 111 年 9 月份工作

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								月報至本局備查，本局於111年10月13日備查。 2.111年9月8日廠商來文請款太平園區結算後可請領服務費135萬4,517元，本局於9月20日同意撥付，允久公司於9月30日協助從太平園區開發成本中撥付。
3	105AE00 044	經發局/工業科/工業科第四股	105年臺中市精密機械科技創新園區二期標準廠房新建工程委託專案管理	15,007	100	95	-5	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 出租單元簽約公證及點交已完成，廠商已申請尾款請款，訂於11/9召開驗收付款審查會議。
4	105AG00 040	交通局/交通規劃科/	大臺中地區捷運路網檢討規劃暨臺中捷運系統初期路網可行性研究	12,000	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 1、110年4月9日提報可行性研究至交通部。 2、110年6月1日交通部提供書面審查意見，已依各部會審查意見修正，並於8月9日提報交通部審查。 3、110年11月9日已配合鐵道局完成現地勘查、110年12月15日交通部召開初審會議。 4、111年4月1日提報修正報告予交通部續審，交通部111年10月6日召開研商會議，市府刻正依各單位意見修正報告中。
5	106AG00 047	交通局/交通規劃科/交通規劃科第一股	水湳轉運中心新建工程委託設計技術服務(含後續擴充條款)	79,067	85	98	13	流廢標次數：0次 期程修改次數：4次 111年9月16日驗收完成，刻正辦理請款中。
6	106AG00 052	交通局/交通規劃科/交通規劃科第一股	臺中輕軌捷運系統第二期路網可行性研究	15,800	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 可行性研究報告已於111年6月20日函報交通部審查，交通部於111年9月21日回復意見，目前依意見修正中。
7	106AH00 031	都發局/城鄉計畫科/	變更臺中市都市計畫(舊有市區及一至五期市地重劃地區)細部計畫(第三次通盤檢討)案	13,000	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：3次 1、都市計畫書圖重製疑義研商：共召開18場次重製疑義研商會議(107年12月14日、108年1月29日、108年2月25日、108年3月11日、108年3月18日、108年3月22日、108年4月1日、108年4月15日、108年4月24日、108年5月3日、108年5月15日、108年5月30日、108年6月6日、108年6月13日、108年8月8日、108年9月18日、108年12月

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								26日、109年5月14日)。2、規劃階段：109年7月29日召開期中報告書審查會議暨第7次工作會議、110年6月15日第8次工作會議、109年7月24日提供通檢草案書圖、109年8月7日草案第1次研商會、109年8月13日草案第2次研商會、109年9月3日草案第3次研商會、109年10月15日草案確認會議、110年8月9日第9次工作會議。3、公展階段：廠商109年11月4日檢送公展計畫書、圖、宣傳單；109年12月23日公開展覽(辦理7場說明會：110年1月6日西屯區、北屯區；110年1月7日西區；110年1月8日東區、北區；110年1月13日南區、南屯區)。4、審議階段：110年3月26日召開專案小組第1次會議、110年4月15日召開專案小組第2次會議、110年5月13日召開專案小組第3次會議、110年7月9日召開專案小組第4次會議、110年10月6日召開專案小組第5次會議、110年12月9日召開專案小組第6次會議、111年3月7日召開專案小組第7次會議、111年3月21日召開專案小組第8次會議、111年5月5日召開人16研商會議、111/6/23向秘書長面報(規劃單位刻研提變更方案，將再向秘書長面報)、111/8/12規劃單位研提修正方案(刻確認方案內容)。111/9/7向秘書長面報。111/9/20向市長報告。111/9/30都委會(135)審議。預計111/11/2向局長面報臺中州廳細計納舊有市區評估方案。預計111/11/3向秘書長報告。
8	106AH00053	都發局/住宅發展工程處/住宅企劃科	106年度臺中市社會住宅包租代管試辦計畫	216,432	85	98	13	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 兩家業者媒合累計共計媒合1,163件(包租包管35件、代租代管1128件)，依契約規定辦理包租包管與代租代管的各項租賃服務與請款作業。第一期計畫變更契約履約期限已於108年4月11日簽准。媒合期已於108年8月31日截止，管理期三年預計辦理至111年8月31日止。刻正辦理驗收及結案付款。
9	106AR00022	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市烏日(九德地區)區段徵收委託地籍整理及土地分配專業服務案	15,270	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.辦理區段徵收計畫書報核相關事宜。 2.辦理區段徵收計畫公告相關事宜。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
10	107AD00071	教育局/幼兒教育科/幼兒教育科第二股	臺中市政府教育局委託辦理 107 學年度新設非營利幼兒園	114,142	85	98	13	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案 107 學年度第 2 學期到園檢查作業業於 108 年 4 月 16 日及 24 日辦理完竣，107 學年度第 2 學期第 2 期政府分攤之學費差額業於 4 月 15 日前辦理撥付，並業完成 107 學年度家長滿意度調查，另業配合中央少子女化政策計畫之配套措施進行契約變更事宜，並業辦理 108 學年度第 1 學期第 1 期及第 2 期學費差額預撥事宜完竣，業於 108 年 10 月 5 日完成 107 學年度分期驗收作業，業於 108 年 11 月 21 日，25 日，28 日完成績效考評作業。考評結果達 90 分以上者，該園得以申請績效獎金，業於 109 年 2 月完成績效獎金撥款。108 第 2 學期到園檢查業於 109 年 4 月 21、23 日辦理完竣。108 學年度績效考評作業訂於 108 年 6 月 8 日、10 日及 29 日，108 學年度績效考評業已辦理完竣，各園考評結果均達 90 分以上，得以申請績效獎金。業於 109 年 9 月 26、28 日完成 108 學年度驗收作業。109 學年度第 1 學期到園檢查作業業於 109 年 11 月 9 日、10 日及 11 日辦理完竣。109 學年度第 2 學期到園檢查作業業於 110 年 4 月 13 日、15 日及 16 日辦理完竣。109 學年度績效考評作業訂於 110 年 6 月 22 日至 25 日，109 學年度績效考評業已辦理完竣。業於 110 年 12 月 15 日完成 109 學年度驗收作業。110 學年度績效考評業已於 111 年 6 月辦理完竣。業於 111 年 8 月 30 日完成 110 學年度驗收作業。
11	107AD00097	教育局/市立高中職/臺中一中	臺中一中照明改善節能績效保證專案採購	10,500	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
12	107AD01029	水利局/污水設施科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程委託專案管理服務（含試運轉）	75,917	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 本案第四工區地方說明會已於 111 年 8 月 20 日辦理完成。 2. 細部設計第 2-1 批預計於 111 年 8 月 30 日召開委員意見修正後確認。 3. 第四工區河川用地申請事宜已完成，刻正施工中。 4. 各項材料送審及驗廠/廠驗進行中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
13	107AE00 057	經發局/工業科/工業科第四股	擴大神岡都市計畫產業園區委託申請設置案	42,300	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 111 年 10 月 5 日廠商提送 111 年 9 月份工作月報，並於 111 年 10 月 7 日經本局備查。 2. 111 年 10 月 25 日辦理「山崩與地滑地質敏感區基地地質調查及地質安全評估報告書」審查會，會議決議請規劃單位修正後再提送審議。 3. 活動斷層地質調查鑽探作業，施作廠商於本月份全數鑽探完畢。
14	107AH00 027	都發局/城鄉計畫科/	臺中市太平地區都市計畫通盤檢討規劃案	17,500	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 1、計畫討論：109 年 1 月 31 日召開第 2 次工作會議、109 年 2 月 25 日召開第 3 次工作會議、109 年 4 月 9 日召開第 4 次工作會議、109 年 12 月 2 日召開第 5 次工作會議、110 年 4 月 19 日召開第 6 次工作會議、110 年 7 月 28 日向局長報告執行情形、110 年 8 月 26 日向秘書長報告初步草案方向。 2、都市計畫書圖重製疑義研商：109 年 3 月 16 日討論重製疑義、109 年 5 月 20 日召開第 1 次重製疑義研商會議、109 年 7 月 29 日討論重製疑義、109 年 8 月 4 日召開第 2 次重製疑義研商會議、109 年 9 月 10 日召開第 3 次重製疑義研商會議、109 年 10 月 14 日召開第 4 次重製疑義研商會議、109 年 11 月 18 日召開第 5 次重製疑義研商會議、110 年 1 月 21 日召開第 6 次重製疑義研商會議、110 年 4 月 21 日召開第 7 次重製疑義研商會議、110 年 5 月 17 日召開第 8 次重製疑義研商會議、110 年 7 月 8 日召開第 9 次重製疑義研商會議(書面審查)。 3、規劃階段：108 年 02 月 13 日太平細部計畫公告徵求意見座談會、109 年 6 月 29 日太平主要計畫公告徵求意見座談會、109 年 12 月 15 日公設確認機關協調會議、110 年 5 月 12 日草案研商會議、110 年 7 月 1 日第 2 次草案研商會議、110 年 9 月 24 日函請相關單位針對草案內容提供意見、111 年 1 月 25 日召開草案確認會議、111/6/15 市民大道南段高壓電塔位址，簽奉黃副市長指示，請都發局邀集交通、建設、地政等局確定方案之可行性及應注意事項再簽陳核定。(111/7/6 局長指示請謝副局長督導召集)、111/7/18 函請規劃單位修正草

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								案內容、研議市民大道南段土地規劃、111/7/29 規劃單位提交修正草案、111/08/16 提送修正草案(修正版)、111/09/02 簽核市民大道開發方式、111/09/26 召開市民大道研商會議(經決議採區段徵收及電纜地下化方式)、111/10/12 規劃單位提供修正內容，刻簽陳府層確認相關事宜(流程：黃副市長室)。
15	107AR00 021	地政局/工程 管理科/	臺中市第 13 期市地 重劃區內施工監看與 搶救發掘計畫	56,680	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 1. 整合標施工監看持續監看中。
16	107BG00 003	交通局/公捷 處/運輸工程 科	臺中捷運藍線綜合規 劃(含環境影響評估) 暨捷運設施用地土地 使用變更	75,026	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 綜合規劃報告書說明書：交通部 111 年 10 月 20 日來函通知，預計於 111 年 11 月 1 日召開「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫審查委員會」第 50 次會議進行報告書審查。
17	108AD00 049	教育局/幼兒 教育科/幼兒 教育科第二股	臺中市政府教育局委 託辦理 108 學年度臺 中市新設非營利幼兒 園	155,694	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案業於 108 年 3 月 15 日辦理評選作業完成，並於 108 年 4 月 15 日辦理議約決標事宜，業完成與優勝廠商簽約與用印事宜，業於 108 年 8 月 1 日前完成設立作業事宜並順利開辦，經國教署於 108 年 8 月 20 日核定 108 學年度新設非營利幼兒園學費差額，業辦理 108 學年度第 1 學期第 1 期及第 2 期學費差額預撥事宜，並於 10 月完成 108-1 到園檢查作業。預計於 109 年 4 月 21、23 日辦理 108-2 到園檢查作業。108-2 到園檢查業於 109 年 4 月 21、23 日辦理完竣。108 學年度績效考評作業訂於 108 年 6 月 8 日、10 日及 30 日，108 學年度績效考評業已辦理完竣，各園考評結果均達 90 分以上，得以申請績效獎金。業於 109 年 9 月 26、28 日完成 108 學年度驗收作業。109 學年度第 1 學期到園檢查作業業於 109 年 11 月 9 日、10 日及 11 日辦理完竣。109 學年度第 2 學期到園檢查作業業於 110 年 4 月 13 日、15 日及 16 日辦理完竣。109 學年度績效考評作業訂於 110 年 6 月 22 日至 25 日，109 學年度績效考評業已辦理完竣。業於 110 年 12 月 15 日完成 109 學年度驗收作業。110 學年度績效考評業已於 111 年 6 月辦理完竣。業於 111

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								年 8 月 30 日完成 110 學年度驗收作業。
18	108AD00181	教育局/幼兒教育科/幼兒教育科第二股	臺中市政府教育局委託辦理 109 學年度臺中市新設非營利幼兒園	600,155	55	70	15	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 本標案於 108 年 11 月 19 日公告招標，11 月 29 日修正招標文件，於 108 年 12 月 13 日結標，12 月 16 日開標，109 年 1 月 8 日及 10 日召開評審委員會，109 年 1 月 16 日奉准評選結果，1 月 21 日議約(價)、1 月 30 日發布決標公告及第 2 次招標公告，2 月 13 日召開評審委員會，2 月 19 日奉准評選結果，3 月 5 日議價(約)完竣，5 月 8 日簽訂契約，8 月 1 日開學。109 學年度第 1 學期到園檢查作業業於 109 年 11 月 9 日、10 日及 11 日辦理完竣。109 學年度第 2 學期到園檢查作業業於 110 年 4 月 13 日、15 日及 16 日辦理完竣。109 學年度績效考評作業訂於 110 年 6 月 22 日至 25 日，109 學年度績效考評業已辦理完竣。業於 110 年 12 月 15 日完成 109 學年度驗收作業。110 學年度績效考評業已於 111 年 6 月辦理完竣。業於 111 年 8 月 30 日完成 110 學年度驗收作業。
19	108AD01034	水利局/污水營運科/	臺中市福田水資源回收中心委託代操作維護管理工作	77,809	98	95	-3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 目前辦理回饋設施空間暨綠美化改善作業。
20	108AE00051	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市精密機械科技創新園區三期申請設置計畫	48,460	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商於 111 年 10 月 6 日依規檢送 111 年 9 月份工作月報，本局 111 年 10 月 7 日存供備查。
21	108AF00099	建設局/新建工程處/土木工程科	牛埔橋改建工程委託設計監造技術服務案	14,290	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 監造作業
22	108AG00013	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區舊社等三件停車場立體化興建工程委託專案管理服务	16,380	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 東榮案已於 111 年 5 月 31 日申報竣工，111 年 7 月 22 日驗收，8 月 26 日驗收合格。 另二案停車場主體工程刻正施做中，並持續於各案列管工程執行進度。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
23	108AG00018	交通局/公捷處/工程管理科	臺中捷運綠線土地開發招商總顧問委託專業服務案	16,600	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 廠商於 111.9.28 應機關要求辦理 111 年 10 月份工作會議。
24	108AH00041	都發局/綜合企劃科/	臺中市潭子、大雅、神岡區都市計畫通盤檢討整體規劃案	12,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 111 年 9 月 16 日召開專案小組第 3、4 次會議，111 年 9 月 23 日函發會議紀錄。
25	108AH00043	都發局/城鄉計畫科/	中部科學工業園區台中基地附近特定區計畫通盤檢討規劃案	12,000	70	85	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 (1)108 年 5 月 30 日簽約。 (2)108 年 6 月 6 日檢送工作計畫書，108 年 7 月 11 日召開審查會議。 (3)109 年 4 月 23 日完成地形測量驗收，109 年 5 月 28 日、109 年 6 月 18 日、109 年 7 月 7 日、109 年 8 月 13 日、109 年 8 月 31 日、109 年 11 月 12 日共召開 6 次重製疑義研商會議。 (4)110 年 1 月 22 日提送期中報告書，110 年 1 月 28、29 日召開機關研商會議，110 年 3 月 10 日召開期中審查會議。 (5)110 年 6 月 17 日提送期末報告，110 年 7 月 29 日召開期末審查會議。 (6)110 年 9 月 23 日、110 年 10 月 4 日、110 年 11 月 16 日、111 年 5 月 19 日共召開 4 次變更草案確認研商會議。 (7)110 年 7 月 12 日面報局長，110 年 8 月 26 日面報秘書長，110 年 11 月 15 日奉局長指示，俟向市長報告後辦理公展，預計 111 年辦理公展。 (8)111 年 9 月 27 日面報局長公展前變更草案，經指示簡報修正後 111/10/3 面報秘書長。 (9)111 年 10 月 24 日召開第 5 次變更草案研商確認會議。
26	108AH00050	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區國安段 1 期社會住宅興建工程委託專案管理(含監造)技術服務案	77,209	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 111 年 10 月 6 日召開「高風險作業執行成效檢討會」會議。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
27	108AH00056	都發局/住宅發展工程處/住宅企劃科	臺中市社會住宅包租代管第二期計畫	151,524	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 三家業者媒合累計共計媒合 1,364 件(包租包管 199 件、代租代管 1165 件)，依契約規定辦理二期計畫包租包管與代租代管的各項租賃服務與請款作業。
28	108AH00059	運動局/運動產業科/	臺中市巨蛋體育館興建工程委託專案管理技術服務	128,500	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 第 153 次專業技術協調會議。 2. 10/3 辦理「臺中市巨蛋體育館興建工程」細設階段文中小 6 用地實驗小學細部設計報告書審查會議。
29	108AH00062	都發局/城鄉計畫科/	臺中國際機場園區規劃案	14,600	70	85	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 1. 111/1/19 召開規劃構想工作坊, 2/25 檢送會議紀錄。 2. 111/3/24 召開第 2 次工作會議，依結論先辦竣規劃成果工作坊再行召開期末審查。 3. 111/4 月起 COVID-19 疫情升溫暫緩辦理規劃成果工作坊。 4. 111/6/13 交通局民航局召開臺中機場陽西區建設綜合規劃期中審查，函轉審查請規劃單位納入參考。 5. 111/6/27 規劃單位來函建請本局先召開期末審查，將簽請鈞長確認後續行。 6. 111/7/29 機場數值地形測量現地抽驗。 7. 111/8/10 向秘書長報告期末事宜。 8. 111/8/29 學會函知數值地形測量驗收合格並交付驗收報告。 9. 111/8/30 期末審查奉鈞長核可。 10. 111/9/30 期末審查會議，10/24 函送紀錄。 11. 簽辦規劃成果工作坊及合作平臺第 2 次會議。
30	108AP00120	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	大肚掩埋場興辦事業計畫、水土保持計畫及開發計畫等專業服務	11,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 1. 本案於 108 年 8 月 30 日決標，9 月 11 日訂約。 2. 水土保持規劃書已於 11 月核定。 3. 興辦事業計畫於 3 月核定。 4. 水土保持計畫書已於 10 月份核定 5. 刻正由都發局審辦開發計畫(都發局於 2 月 10 日召開都委委員簡報會議)。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								6. 都發局於 3 月 3 日函文會議紀錄予本局，已請廠商依委員意見修正開發計畫。 7. 4 月 26 日函文都發局層轉內政部，會商中央主管機關同意辦理興辦。 8. 5 月 10 日函文內政部會商中央目的事業主管機關同意興辦。 9. 6 月份補正會商資料(營林解編影響說明、水保影響說明) 8. 廠商提送(0720)開發計畫(使用分區變更)修正本。 9. 本局函送(7/27)開發計畫(使用分區變更)修正本予都發局審查。 10. 內部來文-會商中央主管機關同意大肚掩埋場開發興辦。 11. 9 月 15 日函文提送開發計畫(修正版)與都發局審查，並經都發局函復收悉，擇日召開小組會議。 12. 契約執行中。
31	108AR00033	地政局/土地編定科/	「臺中市國土功能分區分類及使用地劃設作業」委託技術服務案	12,900	70	85	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 業已完成期末撥付款項，目前持續辦理公展公聽會法定作業程序前置作業。
32	109A719010	大里公所/秘書室/	大里區聯合行政中心興建工程委託設計監造技術服務	47,575	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 全案因奉核辦理聯合開發之可行性評估已奉准調整期程。 9/12 修正期中報告審查會順利召開，承商已於 10 月 24 日完成期末報告送所，預計於 11 月 17 日召開審查會。
33	109AG00040	交通局/交通工程科/	iBike 倍增計畫	515,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 持續辦理站點建置。
34	109AH00025	都發局/都市更新工程科/	臺中大車站計畫－原建國市場及附近地區都市更新事業招商計畫案	12,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 10 月 12 日再行討論現行都市計畫及各方案內容，並依指示修正續簽中，後續擬召開方案研商會議。
35	109AH00044	都發局/綜合企劃科/	「臺中市 2050 願景計畫推動平臺」委託技術服務案	14,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 採購階段：

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								109.08.04 辦理議價決標作業。 規劃階段： <工作計畫書> 109.09.30 審查修正後通過，109.10.13 函發紀錄，109.11.04 同意修正後工作計畫書備查。 <期初報告書>(110.02.02 提交) 110.03.12 審查修正後通過，110.03.23 函發紀錄。 規劃單位 110.03.31 提交修正本，本局 110.04.09 同意備查。 <期中階段> 1. 顧問團小組第 1 次會議(110.05.18)因疫情採書面方式收集意見。 2. 110.07.01、110.7.23、110.07.27、110.07.30 召開顧問團小組第 2 至 5 次會議。 3. 110.8.6 提交期中報告書，110.09.08 及 09.09 分別向局長及秘書長報告。 4. 110.10.05 期中審查會議修正後通過，110.10.13 檢送紀錄， 5. 110.10.28 廠商檢送修正本，110.11.05 同意備查。 <期末階段> 1. 111.01.08-09 辦理臺中 2050 城市願景節。 2. 111.3.25 召開 2050 府內推動小組都市空間發展組會議。 3. 111.03.25 規劃單位檢送創意行銷及多元參與活動(第一次)企劃書 4. 111.04.26 函復規劃單位創意行銷及多元參與活動(第一次)工作坊延後辦理。 5. 111.05.03 規劃單位檢送期末報告書，俟 2050 府內推動小組討論結果修正後召開審查會議。 6. 111 年 5 月 2050 府內推動小組會議召開計 4 場： 111.05.17 交通局、11105.19 經發局、11105.24 建設局、111.05.26 水利局。 7. 111.05.24 檢送國際論壇及成果展企劃書提請局長室排會。 111 年 5-7 月 2050 府內推動小組會議召開計 16 場。 9. 111.7.19、20、25 都發研考新聞局會議、111.07.27 秘書長會議。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								9.111.9.23 召開期末審查會議。。111.10.06 檢送會議紀錄，111.10.24 檢送修正報告書，111.10.31 同意備查。 本案業於 111.10.21 簽准暫緩列管。
36	109AH00 049	都發局/城鄉計畫科/	臺中港特定區主要都市計畫通盤檢討規劃作業案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 111 年 9 月 8 日及 9 月 15 日召開第 6 次及第 7 次工作會議，刻依鈞長指示收斂第 8 次工作會議議題，預計 11 月中召開期末報告審查會議。
37	109AP00 063	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	臺中市文山焚化廠興建營運移轉委託專業服務	10,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 本案刻正執行中，已於 109 年 3 月 26 日核定工作執行計畫書、已於 109 年 9 月 25 日核定可行性評估報告書。
38	110AD00 127	教育局/國民小學/烏日國小	烏日國小-電力系統改善暨冷氣裝設計畫—臺中市校園能源管理系統(EMS)委託建置案	254,505	100	98	-2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 驗收中
39	110AD01 013	水利局/污水營運科/	臺中市福田水資源回收中心委託代操作維護管理工作(第一次後續擴充)	82,959	100	98	-2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 已於 10 月 12 日完成驗收。
40	110AD01 023	水利局/污水營運科/	「臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃區」既有污水下水道分支管網巡檢維護	10,000	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
41	110AD01 036	水利局/污水營運科/	臺中市新光水資源回收中心委託代操作維護管理工作	28,410	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 惠民實業股份有限公司已於 8 月 3 日開始履約，代操作維護管理中
42	110AD01 040	水利局/污水設施科/	臺中市現地處理設施資訊管理平台建置(第二期)委託專業服務	16,604	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
43	110AD01044	水利局/污水設施科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程委託監造技術服務	75,506	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 本案第四工區地方說明會已於 111 年 8 月 20 日辦理完成。 2. 刻正辦理申請河川公地申請事宜。 3. 有關現場施工於第一工區環河路七段完成約 100m 管路埋設。 4. 細部設計第二-1 批次本局已同意核定，刻正提送營建署。 5. 刻正辦理第四工區施工監造。
44	110AD01052	水利局/水利規劃防災科/	臺中市太平區(含中平及新光地區)雨水下水道系統檢討規劃委託技術服務	10,000	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 測量驗收。
45	110AE00024	經發局/市場管理科/市場管理科第二股	臺中市梧棲區第一公有零售市場基地(梧棲段 3543 地號土地)承租案	17,237	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案業於 110 年 1 月 31 日前完成本年度付款。
46	110AE00025	經發局/市場管理科/市場管理科第二股	臺中市梧棲區第一公有零售市場基地(梧棲段 3549 地號土地)承租案	10,383	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案業於 110 年 1 月 31 日前完成本年度付款。
47	110AE00027	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市神岡豐洲科技工業園區二期開發委託專案管理技術服務案	40,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本採購案已依據政府採購法第 48 條第 1 項第 1 款規定：「機關依本法規定辦理招標，除有下列情形之一不予開標決標外，有三家以上合格廠商投標，即應依招標文件所定時間開標決標：『一、變更或補充招標文件內容者。』」，辦理廢標，並於 110 年 4 月 28 日補充招標文件內容重行招標，已於 110 年 5 月 25 日開標，原定於 7 月 21 日召開評選會議，因疫情因素延期，已重新安排評選會議時間，並於 110 年 8 月 13 日完成評選。 現已於 110 年 9 月 2 日進行議價作業，並於 110 年 9 月 24 日簽約完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								依約於 110 年 10 月 13 日提送工作執行計畫書，10 月 8 日提送 9 月分工作月報，10 月 21 日提送第 2 次工作會議紀錄。 110/11/10 提送 10 月份工作報告，110/11/15 提送 110 年度第 2 次工作會議紀錄，110/11/30 提送 110 年度第 3 次工作會議紀錄。 110/12/13 提送 11 月份工作報告，10/12/27 提送第 4 次工作會議紀錄。 111/01/11 提送 12 月工作報告、111/01/18 111 年度第一次工作會議紀錄、111/01/19 提送整地排水計畫修正本至水利局 111/02/07 提送 1 月工作報告、111/02/15 提送第二次工作會議紀錄、111/02/23 提送環評承諾事項表 111.03.07 提送開發計畫環境評估變更、111.03.11 提送 2 月工作報告、111.03.31 提送第三次工作會議紀錄、111.05.09 提送第四次工作會議紀錄、111.05.10 提送 4 月工作報告、111.06.10 提送第五次工作會議紀錄、111.06.10 提送 5 月工作報告、111.07.08 提送 6 月工作報告、111.08.09 提送第 8 次工作會議紀錄、111.08.09 提送 7 月工作報告、111.09.08 提送 8 月工作報告、111.09.19 提送第 9 次工作會議紀錄
48	110AE00 042	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市清水海風產業園區委託申請設置案	49,820	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 廠商於 111 年 10 月 6 日依規檢送 111 年 9 月份工作月報，本局 111 年 10 月 7 日存供備查。 2. 111 年 10 月 4 日及 111 年 10 月 25 日同意鑽探佈孔位置調整 3. 111 年 10 月 27 日廠商提送開發可行性評估期中報告書修正本。
49	110AE00 048	經發局/產業發展科/產業	弦線新經濟-軌道經濟數位行銷專案管理	14,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		發展科第三股	服務					本案已於110年9月24日完成評選作業，並於110年10月28日完成議價決標，12月20日完成工作審查會議，並已於111年4月1日至6月15日舉辦首波活動捷運短片節，已於8月底至9月底啟動捷運百大店家購物活動。
50	110AE00050	經發局/產業發展科/產業發展科第三股	弦線新經濟-捷運及跨境基地場域空間規劃建置服務案	14,580	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於110年10月26日辦理評選會議，11月4日決標，於111年1月20日通過工作計畫書複審通過，並於111月3月4日辦理第一次分批驗收跨境基地直播空間，已於111年8月捷運站LCD互動屏幕施工完成、10月辦理LED螢幕施工完成。
51	110AE00056	經發局/工業科/工業科第四股	臺中市精密機械科技創新園區水資源智慧化整體計畫統包財物採購	20,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.10月5日遠傳公司提交9月份月報，本局10月6日備查。 2.10月18日工業局辦理期末稽核合格。
52	110AF00068	建設局/養護工程處/山線工程隊	110年度臺中市道路景觀綠美化維護勞務採購-潭子、大雅、神岡、后里等轄區	11,543	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約履約中
53	110AF00113	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市111年度區域型公園綠美化維護工作-英才公園等九座公園	17,408	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
54	110AF00116	建設局/新建工程處/用地科	110年度臺中市道路橋樑公園廣場開闢工程測量及用地取得作業委託技術服務採購案	15,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案處於履約期間中，按照本科業務需求進行派工
55	110AG00007	交通局/停管處/停車管理課	110-113年度租賃PDA開單設備案	17,207	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中，已辦理9月份付款作業。
56	110AG00010	交通局/停管處/停車管理	110至112年臺中市政府公有停車場停車	161,205	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		課	費用委託代收案					履約日自 110 年 1 月 1 日起至 112 年 6 月 30 日止，採按月付款。111 年 9 月廠商代收停車繳費單計 813,058 件，代收停車費金額 34,602,785 元，代收手續費為 3,317,391 元，刻正辦理 9 月份手續費付款作業。
57	110AG00 045	交通局/交通 規劃科/交通 規劃科第一股	水湳轉運中心新建工程委託專案管理服務(含後續擴充條款)	37,625	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 工程已於 111 年 9 月 15 日開工，目前配合公捷處工程履約中。
58	110AG00 053	交通局/停管 處/停車管理 課	110 臺中市公有停車場開立停車繳費通知單勞務委外作業(第一區)	214,812	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 111 年 8 月勞務費已於 111 年 9 月 26 日驗收完畢，已於同年 10 月 17 日撥付(應付金額計新臺幣 11,402,200 元)。 2. 111 年 9 月勞務酬金刻正簽辦勞務驗收作業。
59	110AG00 054	交通局/停管 處/停車管理 課	110 臺中市公有停車場開立停車繳費通知單勞務委外作業(第二區)	183,397	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 111 年 8 月勞務費已於 111 年 9 月 27 日驗收完畢，已於同年 10 月 17 日撥付(應付金額計新臺幣 7,780,096 元)。 2. 111 年 9 月勞務酬金刻正簽辦勞務驗收作業。
60	110AG00 057	交通局/公捷 處/智慧機電 工程科	111 年度臺中市公車動態系統維運暨擴充計畫	10,300	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案廠商依契約規定於 10/5 檢送 9 月分工作月報，並於 10/12 核定備查。
61	110AG00 060	交通局/交通 規劃科/交通 規劃科第一股	水湳轉運中心新建工程委託監造技術服務	81,024	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 工程已於 111 年 9 月 15 日開工，目前配合公捷處工程履約中。
62	110AG00 064	交通局/交通 行政科/	111 年度委託民間保全業者辦理拖吊場警衛勤務業務	12,447	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 111 年 9 月份請款案件目前呈核中
63	110AH00 004	都發局/秘書 室/秘書室第 二股	110 年度建管檔案數位化影像製作案	46,070	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 本案 4 月 1 日已上網公告招標，預計 5 月 6 日開標。 2. 本案已簽陳評審委員核可。3. 本案已於 5 月 6 日開

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								標，實機測試與評選委員會因疫情延後舉行。4.8月5日進行實機測試、8月27日進行評選委員會評選。5.9月22日完成議價與決標程序。6.10月6日簽約，10月13日開工，現持續辦理中。7.第一期履約期限為1/10，惟部分履約項目應受疫情影響無法履約，承商提送展延期限本局已同意，將辦理第一期驗收。8.廠商依約履約中。9.2月8日辦理第一期驗收，惟未通過，後於2月24日辦理複驗，複驗合格。9.3月份廠商依約履約中。10.廠商已於4月29日提報第2期驗收，後續簽辦中。11.已於5月25日辦理驗收，惟有部分缺失，將進行複驗。12.經6月22日辦理複驗，缺失已改善，複驗合格。13.6、7、8、9月份廠商依約履約中。14.本案廠商已完成履約，
64	110AH00030	都發局/城鄉計畫科/城鄉計畫科第二股	新庄子蔗廊地區都市計畫規劃案	23,000	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 32.111年10月19日召開第6次工作會議。 33.111年10月24日召開第7次工作會議。
65	110AH00032	都發局/城鄉計畫科/城鄉計畫科第二股	公設通盤檢討細部計畫擬定及市地重劃可行性評估案	33,815	55	70	15	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 111年9月29日面報期中進度及座談會企畫內容，111年10月28日檢送變更勞務採購契約(調整座談會履約期限)，同日廠商檢送期中報告書及影片內容。
66	110AH00035	都發局/城鄉計畫科/	臺中市太平區坪林地區整體發展規劃案	15,000	70	85	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1、招標階段：110/01/04 簽辦招標文件、110/01/14 簽准、110/01/20 公告上網、110/03/03 開標、110/03/24 評選、110/04/12 完成開標(經審查結果廢標)、110/05/11 公告上網、110/06/10 開標、110/06/17 評選會、110/06/25 函予各投標廠商(經出席委員過半數決議：立埕工程顧問股份有限公司序位合計值為8，為第1優勝廠商)、110/07/19 決標。 2、規劃階段：110/07/23 提交工作執行計畫書、110/08/04 第1次工作會議、110/08/31 工作執行計畫書審查會(110/10/14 日同意備查)、110/09/22 第2次工作會議、110/12/03 提交期中報告書、110/12/16 日期中報告書審查會、111/01/07 召開第3次工作會議、

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								111/01/12 日地方座談會、111/03/02、03/02 地形控制點驗收、111/03/08 召開第 4 次工作會議、111/03/31 日召開第 5 次工作會議、111/03/28、29、30、31 及 04/1 地形圖細部測量驗收(規劃單位刻研擬期末報告書)、111/08/19 提送期末報告書併同科內研商、預計訂於 111/09/22 與局長研商、111/09/22 與局長研商、111/09/26 簽陳期末報告書增加委員、111/10/19 提送跨局處研商資料。
67	110AH00 041	都發局/建造 管理科/	臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置延續性計畫	21,250	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 於 111/10/31 辦理工作會議，目前執行專案中。
68	110AH00 042	都發局/建造 管理科/	臺中市建照電子履歷暨智慧管制平台建置計畫	19,920	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 於 111/10/31 辦理工作會議，目前執行專案中。
69	110AH00 058	都發局/城鄉 計畫科/	臺中永續城鄉-宜居城市發展策略檢討規劃案	12,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 110/3/31 刻正簽辦中。110/4/12 日簽准，110/4/16 日公告上網，110/6/1 召開評選會議，110/7/7 決標。110/8/20 檢送工作執行計畫書。110/9/27 召開工作計畫書審查會議。111/1/11 檢送期中報告書。111/6//22 局長室會議討論期中報告書內容。111/7/1 期中審查會議刻正調查外聘委員開會時間。111/7/15 期中報告書審查會議。111/7/29 檢送期中報告書審查會議紀錄。111/8/19 期中報告書(修正本)同意備查。111/8/26 簽辦第二期款撥付。111/9/7 撥付第二期款。111/9/13 簽辦標案管考期程調整(經秘書長核示面報標案內容號再簽報)。111/10/25 檢送期末報告書。
70	110AH00 059	都發局/都市 設計工程科/	110 年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫	19,000	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
71	110AH00 061	都發局/住宅 發展工程處/ 工程開發科	臺中市社會住宅窗簾財物採購案	48,246	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 111.10.25 函請廠商盡速辦理梧棲三民段請款作業。
72	110AH00 062	都發局/住宅 發展工程處/ 工程開發科	臺中市社會住宅傢俱財物採購案	83,812	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 10/21 同意收執北屯區北屯段保固金，並辦理後續請款

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								事宜
73	110AH00 063	都發局/住宅 發展工程處/ 工程開發科	臺中市社會住宅冷氣 財物採購案	163,928	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 預計於 11/9 辦理第四次冷氣變更契約議價事宜
74	110AH00 065	都發局/住宅 發展工程處/ 住宅企劃科	臺中市社會住宅包租 代管第三期計畫	604,846	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 截至 10 月 31 日媒合件數 1298 件。
75	110AH00 068	都發局/建造 管理科/	109 年度土壤液化調 查與風險評估計畫委 託技術服務工作	25,000	98	85	-13	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 1. 本案因疫情因素暫緩辦理研討會及民眾教育宣導會， 致驗收業及相關程序順延。 2. 刻正辦理第 2 次管考期程調整。
76	110AK00 111	社會局/兒少 福利科/兒少 福利科第二股	111 年度臺中市公設 民營兒少安置機構營 運計畫	28,748	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商履約中
77	110AM00 134	警察局/犯罪 預防科/	110 年「第 14 期重劃 區治安要點」(第 48 期)錄影監視系統採 購案	25,995	85	98	13	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 已驗收待付款
78	110AM00 138	警察局/犯罪 預防科/	110 年度追加預算 「清水、梧棲、沙鹿 區」治安要點錄影監 視系統採購案	17,000	30	85	55	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 已於 111 年 9 月 30 日函報完工，目前驗收進行中。
79	110AP00 029	環保局/空氣 及噪音管制科 /空氣及噪音 管制科第二股	110 臺中市淘汰老舊 機車及新購低污染車 輛補助管理計畫	10,107	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 1. 已先行撥付第二期款 2. 契約履約爭議協調中(陳述意見)
80	110AQ00 087	建設局/新建 工程處/建築 工程科	臺中綠美圖特殊裝修 及設備工程委託專案 管理技術服務	10,260	35	40	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約辦理相關專案管理業務執行中
81	110AR00 011	地政局/豐原 地政/第二課	110 年度大臺中地區 委外地籍圖重測勞務 採購案(后里區)	16,668	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
82	110BG00002	交通局/公捷處/設計工程科	臺中捷運藍線基本設計	680,000	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 將配合藍線綜合規劃所核定內容辦理後續相關作業，目前已於 10 月下旬召開評選會議，後續將接續將執行相關捷運工程基本設計作業。
83	110DK00018	社會局/秘書室/	臺中市公設民營梧棲三民托嬰中心裝修工程	85,906	68	68	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 空調工程完成 60% 分間牆完成 60%
84	111A735007	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所 111 年區民團體意外險	11,200	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已簽約完成，民眾均依符合申請條件申請
85	111A736001	龍井公所/社會課/	111 年臺中市龍井區區民團體意外保險	12,000	40	40	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 辦理作業中
86	111AA00014	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第一股	111 年臺中市政府臺灣大道及文心第二市政大樓環境清潔維護採購	16,362	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案 10 月份工作項目廠商依約履行中。
87	111AA00015	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第二股	臺中市政府臺灣大道市政大樓空調儲冰槽汰換採購	26,415	10	10	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 本案於 9/26 日簽辦
88	111AB00027	民政局/生命禮儀管理處/東海殯儀館	汰換東海館火化場 3、4 號火化爐	16,600	95	100	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
89	111AB00028	民政局/生命禮儀管理處/東海殯儀館	東海館火化場汰換空氣污染防制設備第 4 套	20,190	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案依契約規定履約中
90	111AB00039	民政局/區里行政科/區里行政科第二股	臺中市配送居家關懷/關懷食品及防疫物資緊急採購案(開口契約)(案號 cal1146)	48,400	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 國億部分已執行完畢。嘉里大榮履約中。
91	111AB00041	民政局/區里行政科/區里行政科第二股	臺中市居家關懷防疫物資緊急採購案(開口契約)採購案(案	58,000	85	100	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			號：cal1148)					
92	111AB00 043	民政局/區里 行政科/區里 行政科第二股	臺中市家戶配送防疫 關懷包財物採購案 (開口契 約)(cal1156)	26,800	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案亞瑪薩國際業於 10 月 5 日開始交貨、金亞瑪薩企 業於 10 月 20 日起交貨，全案履約中。
93	111AB00 044	民政局/區里 行政科/區里 行政科第二股	臺中市定點配送防疫 關懷包財物採購案 (開口契約)(案號： cal1161)(含後續後 擴充)	28,500	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 9 月 20 日開標決標，採部份決標，得標廠商：鴻昌商 行。10 月 4 日第 2 次開標決標，得標廠商：淳日妍國際 生技有限公司。
94	111AB00 047	民政局/區里 行政科/區里 行政科第二股	臺中市防疫關懷包緊 急採購案(開口契 約)(案號：cal1151)	99,813	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案業於 111 年 7 月 1 日簽約，分別於 8 月 31 日、9 月 30 日及 10 月 31 日完成分批交貨，廠商刻正履約中。
95	111AD00 067	教育局/國民 小學/烏日國 小	中市 111 年度中小學 資訊科技教室資訊設 備更新採購案	99,995	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
96	111AD00 103	教育局/國民 小學/四張犁 國小	111 數位學習推動計 畫財物採購	15,427	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 目前正在各校交貨中、也開始進行驗收之準備！
97	111AD00 106	教育局/國民 小學/北勢國 小	臺中市政府教育局 111 學年度數位學生 證製卡及系統維護案	25,165	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 履約中
98	111AD00 120	教育局/國民 小學/清水國 小	臺中市 111 年度推動 中小學數位學習精進 方案一 校園無線網 路建置採購案	109,818	40	55	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商已於 10 月 13 日完成第一批 Wi-Fi 6 無線基地台 1500 台、網絡供電交換 oao334 台交貨。
99	111AD00 139	教育局/國民 中學/大甲國 中	臺中市 111 年度智慧 輔助教學設備充實採 購案	32,480	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 確認各校窗口
100	111AD01 002	水利局/污水 設施科/	111 年臺中市水淨場 及截流設施暨周邊景 觀維護管理工作(柳 川及軟埤仔溪)	12,500	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1)主要施作項目：辦理臺中市水淨場及截流設施暨周邊 景觀維護管理工作(柳川及軟埤仔溪)聯合代操作維護工

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								作(2)目前施作項目：111年10月份例行性代操作維護工作(3)預計完工日期：112年03月
101	111AD01003	水利局/污水設施科/	111年臺中市水淨場及截流設施暨周邊景觀維護管理工作(筏子溪等鄰近區域水淨場)	32,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 梧棲大排、惠來溪、筏子溪東大溪水淨場操作及周邊景觀維護工作
102	111AD01005	水利局/污水設施科/	111年臺中市水淨場及截流設施暨周邊景觀維護管理工作(綠川、旱溪排水)	33,100	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 (1)主要施作項目：辦理綠川一期、二期水淨場、旱溪排水東榮、國光水淨場、旱溪排水康橋段、水利園區段等聯合代操作維護工作 (2)目前施作項目：111年10月份例行性代操作維護工作 (3)預計完工日期：111年12月
103	111AD01008	水利局/防災中心/	111年度大、中、小型移動式抽水機維運及搶險委託專業服務採購案	16,600	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於10月11、12、13日完成第9次維護保養及試運轉作業並於10月27日完成搶險第1次請款443萬1,020元整驗收作業。
104	111AD01010	水利局/水利養護工程科/	111年度本市各抽水站、滯洪池、水閘門及各周邊設施維護保養操作及管理委託專業服務	25,370	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 進駐管理中
105	111AD01011	水利局/水利養護工程科/	111年度臺中市水岸環境營造園區維護委託專業服務	19,163	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 派工施作中
106	111AD01012	水利局/污水營運科/	臺中港特定區水資源回收中心委託代操作維護管理工作	20,486	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 10月份契約執行
107	111AD01016	水利局/污水營運科/	臺中市文山及黎明水資源回收中心聯合委託代操作維護管理工作	30,710	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.正常操作維護中 2.9月份月報備查

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								3. 辦理外部評鑑會議
108	111AD01019	水利局/防災中心/	111 年度水災智慧防災計畫-臺中市水情監測系統建置	26,100	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已完成水位計、CCTV 更新與建置共 59 處，持續依契約規定辦理中。
109	111AD01027	水利局/污水營運科/	石岡壩、梨山及環山水資源回收中心聯合委託代操作維護管理工作(第 3 次後續擴充第 1 次變更)	13,085	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約執行水資中心代操作工作
110	111AD01035	水利局/防災中心/	111 年度水災智慧防災計畫-臺中市水情監測系統建置(第二批)	22,245	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已完成水位計、CCTV 更新作業共 44 處，餘 6 處依約辦理中。
111	111AD01036	水利局/雨水下水道工程科/	111 年臺中市雨水下水道即時水情監測系統建置計畫	63,451	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 10 月 27 日工作計畫書修正版同意備查
112	111AD01040	水利局/污水營運科/	臺中市石岡壩、梨山及環山水資源回收中心聯合委託代操作維護管理工作(第 1 次修正)	51,402	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約執行水資中心代操作工作
113	111AD01041	水利局/污水營運科/	臺中市廊子水資源回收中心暨大里區立新水資源回收中心委託代操作維護管理工作	40,004	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 民國 111 年 9 月 6 日決標公告，廠商已於 111 年 9 月 26 日繳履約保證金 3,820,000 元，於 10 月 5 日完成訂約。
114	111AE00006	經發局/工業科/工業科第四股	「臺中市精密機械科技創新園區用水計畫變更、環差分析暨其相關配合作業服務案」勞務採購案	10,300	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 111 年 10 月 17 簽准第 1 期款項付款。
115	111AE00007	經發局/產業及青年發展科	2022 臺中歡樂購-『臺中好甜』產業推	15,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		/產業發展科 第二股	廣計畫委託專業服務案					已於 10/5 舉辦「2022 臺中好甜主題競賽頒獎典禮」
116	111AE00 014	經發局/工業 科/工業科第 三股	111 年精密機械科技 創新園區景觀維護工 作	13,200	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、111/10/17 9 月工作月報備查 2、111/10/17 樹牌補植備查
117	111AE00 020	經發局/工業 科/工業科第 四股	111 年臺中市精密機 械科技創新園區污水 處理廠、自來水系統 維護及代操作計畫	19,980	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.10 月 11 日提交 9 月份月報。 2.10 月 11 日本局備查。
118	111AE00 023	經發局/工業 科/工業科第 三股	111 年臺中市政府經 濟發展局轄管(精 密、豐洲、太平)園 區環境監測計畫	14,223	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 111.10.7 函送 111 年第三季環評承諾事項申報及土石方 處理統計表資料，本局 111.10.13 備查。111.10.14 函 送 111 年第三季環境監測計畫報告。
119	111AE00 025	經發局/商業 科/商業科第 一股	111 年度臺中購物節	46,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約執行中，逐週辦理工作會議推展工項進度，籌備 及完成購物節暖身活動，正式活動於 10 月底順利啟 動，搭配活動成果規劃線上線下行銷廣宣。
120	111AF00 034	建設局/養護 工程處/挖掘 管理科	111 年度臺中市道路 挖掘完工查(抽)驗委 託技術服務案	14,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正辦理派工事宜
121	111AF00 037	建設局/養護 工程處/公園 景觀維護科	臺中市 111 年度亮點 型公園綠美化維護工 作-臺中公園、北屯 兒童公園、秋紅谷及 廣六	18,083	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
122	111AF00 039	建設局/養護 工程處/北北 屯工程隊	111 年度臺中市橋梁 安全檢測評估委託技 術服務	29,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 執行西臺中區域橋梁定期檢測
123	111AF00 040	建設局/養護 工程處/公園 景觀維護科	臺中市 111 年度區域 型公園綠美化維護工 作-新都生態公園等 十一座公園	14,582	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
124	111AF00041	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 111 年度區域型公園綠美化維護工作-敦化公園等九座公園	17,426	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
125	111AF00052	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 111 年度區域型公園綠美化維護工作-市政公園等七座公園	10,244	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
126	111AF00053	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 111 年度區域型公園綠美化維護工作-逢甲公園等十座公園	10,087	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
127	111AF00055	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 111 年度區域型公園綠美化維護工作-健康公園等十四座公園	19,741	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
128	111AF00059	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	111 年度臺中市道路景觀綠美化維護勞務採購—北屯路以東	10,386	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
129	111AF00088	建設局/養護工程處/挖掘管理科	111 年度臺中市共同管道系統通盤檢討委託技術服務	12,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 工作計畫書已核定完成，後續辦理第一期請款，持續辦理期中作業
130	111AF00110	建設局/養護工程處/挖掘管理科	111 年臺中市第十四期市地重劃區共同管道保全與管理維護	19,500	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正辦理履約事宜
131	111AF00116	建設局/養護工程處/挖掘管理科	112 年度臺中市道路挖掘完工查(抽)驗委託技術服務案	19,800	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正辦理評選中
132	111AG00002	交通局/公捷處/運輸工程科	111 年度公車專用道與臺中轉運中心之相關設施檢修及清潔維護案	12,467	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 每日執行公車專用道站體與臺中轉運中心之清潔及垃圾清運。 2. 每周兩日執行公車專用道站體內機電巡檢作業。 3. 每月進行 2 次臺中轉運中心大清洗作業。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
133	111AG00023	交通局/停管處/停車管理課	臺中市公有停車場停車費催繳、退費、舉發違規通知資料處理	13,806	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 111 年 8 月份勞務費於 111 年 10 月 13 日核付(應付金額計新臺幣 522,566 元整)。 2. 本案採按月結算前 1 個月勞務費，於施作完成之次月付款，111 年 9 月份催繳、退費、舉發勞務費勞務費尚未驗收，俟驗收完畢後簽請核付勞務費用。
134	111AG00031	交通局/公捷處/智慧機電工程科	110 年度臺中市公車智慧型站牌建置計畫-後續擴充	16,400	55	55	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 第三次派工持續備料中，備料完成即派工施作。
135	111AG00037	交通局/停管處/停車管理課	111 至 113 年臺中市政府公有停車場停車費用委託金融、電信業者代扣款作業案	33,977	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約日自 111 年 8 月 1 日起至 113 年 07 月 31 日止，採按月付款，經查 111 年 9 月份金融電信代收案，代扣筆數 305,014 筆，廠商代收停車費 13,146,667 元，支付廠商代收手續費 976,045 元。
136	111AG00041	交通局/公捷處/智慧機電工程科	111 年度臺中市公車智慧型站牌建置計畫	17,000	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 第一次派工部分在備料中，待備料完成即派工施作。
137	111AG00044	交通局/交通規劃科/	111 年度中彰投聯合交通協控計畫	12,000	55	55	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1、本案已於 111 年 5 月 27 日上網招標、111 年 6 月 21 日開標，開標結果為流標，本案於修正後已重新公告上網，已於 111 年 8 月 1 日開標。 2、本案已於 111 年 8 月 11 日完成評選，優勝廠商為逢甲大學。 3、本案廠商已於 111 年 9 月 5 日提送工作執行計畫書，本局並已於 111 年 9 月 19 日核備。
138	111AG00051	交通局/公捷處/運籌管理科	臺中市交通行動服務(MaaS)平台建置計畫暨臺中捷運簡易開門系統建置	45,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 111 年 10 月 24 日核備工作執行計畫書，刻正辦理請款撥付事宜；另本計畫分別於 111 年 10 月 4 日、5 日、13 日、21 日及 27 日定期召開工作會議或現場勘查作業，本案持續積極辦理契約管理事宜。
139	111AG00052	交通局/公捷處/運輸工程	2022 臺中國際花毯節新社接駁專車行駛計	18,000	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科	畫					111.10.12 第一次流標。 111.10.23 重新檢討招標文件後，重新上網公告。 預定於 111.11.08 開標
140	111AG00 062	交通局/停管處/停車管理課	臺中市精密機械科技創新園區開立停車繳費通知單勞務委外作業	15,047	10	20	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理招標文件簽辦作業。
141	111AH00 001	都發局/都計測量工程科/	臺中市 111 年度都市計畫樁測釘、埋設及數值地形測量工程委託技術服務案	19,000	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.110 年 11 月 17 日簽准採購發包。 2.110 年 11 月 24 日公告上網。 3.110 年 12 月 21 日辦理開標。 4.111 年 1 月 14 日辦理評選。 5.111 年 2 月 14 日決標。 6.111 年 2 月 25 日簽約。 7.111 年 9 月 26 日廠商檢送第一批次分批成果資料，並簽准於 111 年 10 月 28 日辦理第一批次驗收。
142	111AH00 002	都發局/建造管理科/	臺中市智慧審照數位倉儲暨雲端運算平台建置計畫	26,708	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 於 111/10/12 決標，刻正辦理簽訂契約作業。
143	111AH00 003	都發局/建造管理科/	臺中市數位建管資訊服務平台建置計畫	38,971	35	35	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 於 111/9/27 完成評選會、將於 111/11/9 辦理決標作業。
144	111AH00 004	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	111 年度臺中市豐原、大里、太平、南屯社會住宅營運管理委託案	16,730	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規履約中
145	111AH00 008	都發局/建造管理科/	111 年臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置延續性計畫	21,250	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 於 111/10/31 辦理工作會議，目前刻正執行第一期專案中。
146	111AH00 018	都發局/都市設計工程科/	111 年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫	10,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 本案業於 111 年 6 月 1 日完成決標，並公告朝陽科技

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								大學已 1000 萬元得標。 2. 本案業於 111 年 6 月 13 日收到得標廠商之契約書正本 1 式 2 份副本 1 式 6 份，後於 6 月 21 日檢選用印後之契約書。 3. 後續將俟 111 年 7 月 1 日進行履約，賡續執行本案社規師輔導計畫。 4. 1110728 廠商依約檢送期初報告書 5. 1110823 招開期初報告書審查會議，原則修正後由張委員義勝審認通過。 6. 預計於 1111012 至 14 舉辦社區雇工購料提案審查會議。
147	111AH00036	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	111 年住宅法相關申請案件勞務委託服務案	19,900	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理住宅租金補貼之案件補正及複審作業、社宅申請案件補正及複審作業。
148	111AH00043	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區國安段二~三期社會住宅興建計畫案（專案管理含監造）	100,798	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 111 年 10 月 18 日規劃及設計原則作業階段統包計畫書成果核定。
149	111AH00046	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區鑫港尾段住宅興辦計畫案（專案管理含監造）	29,319	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 111 年 10 月 31 日辦理第 2 次規劃及設計原則作業階段統包計畫書審查會議
150	111AJ00002	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第一股	111 臺中市全域觀光行銷宣傳案	10,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 110/12/14 奉簽 301100019836 號准辦理採購，110/12/16 上網公告，111/1/4 辦理開標，1/6 評選，1/20 議價決標，履約執行中。 2. 9/22 辦理第 6 次派工。（踩舞嘉年華） 3. 本案第一次契約變更於 10/5 辦理議價。 4. 第一期款於 10/27 進行書面驗收。
151	111AJ00017	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第二股	111 年山海屯都安心玩旅遊推廣案	30,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案已於 6/10 簽准、6/13 上網，預計 7/7 截標、7/8 開標、7/19 決標，目前履約管理中。廠商 9 月 30 日報驗第一期成果報告書，目前進行驗收作業中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
152	111AK00002	社會局/兒少福利科/兒少福利科第二股	111 年臺中市兒童發展社區資源中心	52,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 本案於 110 年 12 月 30 日決標 2. 辦理各區契約書製作 3. 各區中心方案規劃中並依規報本局核備 4. 截至 9 月底未滿 7 歲通報人數 2,153 人，未滿 3 歲通報數 1147 人 5. 9 月月底個案數 5300 案 6. 7 月評鑑結果:1.2 區為優等/3.4.5.6.7.8 區為甲等
153	111AK00007	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	111 年度臺中市獨居老人緊急救援系統服務計畫	12,369	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 函報 9 月服務報表，服務 839 人。 2. 依契約執行。
154	111AK00008	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	111 年臺中市兒童及少年保護個案家庭服務方案	22,381	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 轉介 19 案
155	111AK00016	社會局/仁愛之家/保健組	111 年度護理、社工及照顧服務員等人力委外勞務採購案	27,626	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約履約提供護理、社工及照顧服務員人力服務進行中。
156	111AK00020	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	111 年度臺中市兒童及少年家庭寄養服務方案	12,100	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 轉介寄養安置個案 2 案。
157	111AK00031	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	111 年度臺中市建立社區照顧關懷據點輔導計畫	35,235	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 廠商進行據點訪視輔導。 2. 子計畫討論及核備。 3. 刻正進行第 3 季核銷。
158	111AK00035	社會局/家暴中心/成人保護組	111 年度臺中市家庭暴力防治多元處遇服務方案	12,664	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 111 年 10 月辦理情形：第 1 區受理新案通報案件為 101 件。第 2 區受理新案通報案件為 104 件。第 3 區受理新案通報案件為 63 件。第 4 區受理新案通報案件為 63 件。
159	111AK00045	社會局/婦女福利及性別平等科/婦女福利及性別平等	111 年度台中市婦女及新住民培力業務委託案	39,031	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商如期履約中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科第一股						
160	111AK00 048	社會局/社會 救助科/社會 救助科第二股	臺中市 111 年度充實 愛心食物銀行物資採 購	10,200	85	85	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 十月物資指定日為 10 月 27 日，履約期限為 10 月 26 日 至 10 月 28 日，廠商已於 10 月 28 日完成履約。
161	111AK00 058	社會局/身心 障礙福利科/ 身心障礙福利 科第一股	111 年度臺中市輔具 資源中心服務計畫	46,270	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約規定執行委託事項，並於 10 月 10 日前報送 9 月 份月報表。
162	111AK00 064	社會局/兒少 福利科/兒少 福利科第一股	111 年度臺中市公設 民營托嬰中心	19,896	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 皆依契約約定收托嬰幼兒
163	111AK00 073	社會局/兒少 福利科/	111 年度臺中市居家 托育服務中心暨弱勢 家庭兒童臨時托育服 務	48,490	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 進行第三季核銷。
164	111AK00 076	社會局/身心 障礙福利科/ 身心障礙福利 科第一股	111 年臺中市身心障 礙者社區資源培力暨 服務方案勞務委託案	40,080	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約事項辦理
165	111AK00 080	社會局/身心 障礙福利科/ 身心障礙福利 科第二股	111 年度臺中市身心 障礙者復康巴士營運 服務計畫	213,307	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約規定辦理。
166	111AK00 083	社會局/兒少 福利科/兒少 福利科第一股	111 年度臺中市公設 民營托嬰中心暨社區 公共托育家園委託營 運(大里托嬰中心、 南屯托嬰中心)	12,127	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約規定收托嬰幼兒
167	111AK00 087	社會局/兒少 福利科/兒少 福利科第二股	111 年臺中市坪林親 子館暨公設民營托嬰 中心委託營運	10,733	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依契約內容辦理，並於 10 月 14 日函送第一季核銷 資料。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
168	111AK00088	社會局/兒少福利科/兒少福利科第二股	111 年臺中市親子館暨托育資源中心委託營運	54,552	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商履約中，第三季核銷刻正辦理中
169	111AK00091	社會局/兒少福利科/兒少福利科第二股	111 年度臺中市大雅親子館暨公設民營托嬰中心委託營運	10,452	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依契約內容辦理，並於 10 月 14 日函送第一季核銷資料。
170	111AL00002	勞工局/福利促進科/	111 年度身心障礙者支持性就業服務計畫	15,199	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 截至 10/27 止共推介 257 人次，推介成功 142 人次，共服務 2571 人次。
171	111AL00013	勞工局/就業安全科/	111 年度職業訓練委託案（一）	19,413	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 3 月份開始辦理招生作業，至 10 月底已開訓 19 班次，停班 1 班，結訓 17 班次。
172	111AL00058	勞工局/就業安全科/	111 年度職業訓練委託案(二)	12,589	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 7 月 26 日完成決標，陸續辦理招生作業，至 10 月底已開訓 8 班，停班 1 班。
173	111AM00002	警察局/交通警察大隊/執法組	111 年度交通違規案件入案舉發作業勞務採購案	16,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依合約辦理中
174	111AM00005	警察局/刑事警察大隊/偵二隊	111 年度違禁藥品尿液委外鑑驗採購案	10,500	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依約辦理驗收
175	111AM00021	警察局/後勤科/	111 年度勤務鞋及皮鞋採購案	10,236	40	100	60	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
176	111AM00050	警察局/資訊室/	臺中市政府警察局 VPN 網路設備採購案	11,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依約執行中
177	111AM00111	警察局/後勤科/	111 年度警察制服採購案	16,284	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 案於 111 年 2 月 22 日上網公告，4 月 12 日辦理評選，評選結果為廢標，經修改招標文件，並重新於 4 月 20

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								日上網公告、5月20日開標、5月31日辦理評選，並於6月9日決標，履約期至11月26日，現由廠商履約中。
178	111AM00112	警察局/後勤科/	111年度防水透氣雨衣採購案	13,368	40	95	55	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 案於2月24日上網公告，4月14日評選，4月22日決標，履約期限至9月19日，廠商於9月19日報驗，未逾期，本局於9月30日辦理驗收並抽樣送檢驗公司檢驗，現將待檢驗公司出具檢驗報告。
179	111AM00113	警察局/後勤科/	111年度行政人員服裝採購案	10,560	40	95	55	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 案於2月24日上網公告，4月22日開標、4月29日評選，5月6日決標，履約期限至10月3日，廠商於10月3日報驗，未逾期，本局於10月21日辦理驗收並抽樣送檢驗公司檢驗，現將待檢驗公司出具檢驗報告。
180	111AM00119	警察局/犯罪預防科/	111年治安要點暨平均地權基金錄影監視系統採購案	66,750	30	40	10	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 承商履約中，持續管控施工進度。
181	111AM00121	警察局/交通警察大隊/執法組	111年度路口科技執法系統建置採購案	64,600	40	100	60	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
182	111AM00129	警察局/交通警察大隊/事故處理組	111及112年度委外租用大型標誌車附掛緩撞設施勞務採購案	14,960	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本大隊目前針對辦理2輛委外租用緩撞車(標案履約期間規劃111年7月至112年12月)相關招標作業，已於7月18日奉核在案，7月22日上網招標，8月11日開標並順利決標，由美霖工程有限公司以最低價得標(決標金額：1,477萬9,502元)，8月16日簽約，已辦理後續審查、驗收等作業，已於10月1日開工投入執勤，目前廠商協勤狀況正常。
183	111AN00021	消防局/災害搶救科/災害搶救科民力運用股	111年度消防衣採購案	23,529	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於111年9月7日辦理第1次驗收，並將抽樣檢驗消防衣依契約規定送檢驗機構檢驗。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
184	111AN00025	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	111 年度 50 公尺以上雲梯消防車 1 輛採購案	35,000	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 廠商履約中。
185	111AN00026	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	111 年度水箱消防車 11 輛採購案	71,500	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 履約中
186	111AN00027	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	111 年度化學消防車 4 輛採購案	40,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商履約中。
187	111AN00041	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	111 年度數位式空氣呼吸器	14,400	98	100	2	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
188	111A000038	衛生局/醫事管理科/醫事管理科醫政管理股	「臺中市立老人復健綜合醫院新建營運移轉案」委託履約管理專業技術服務採購案	25,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 廠商針對本局所交付審查之各項書類文件均依限回復審查意見，並能針對本局所提疑義諮詢及時回復。 2. 已於 10 月 26 日完成每月定期工地現勘，並依限(每月 15 日前)於 10 月 12 日提送 9 月履約管理月報。 3. 協助本局於 10 月 26 日召開第 1 次履約管理會議。
189	111A000045	衛生局/疾病管制科/疾病管制科急性傳染病股	111 年度台中市政府衛生局委託辦理流感疫苗校園集中接種計畫勞務採購案	15,773	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案各得標廠商自 10 月 3 日起入校進行標的履約，至 11 月 16 日全數完成本市各校流感疫苗接種作業，後續擬辦彙整核銷文件辦理書面驗收及核付作業。
190	111AP00001	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	111 年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-臺中市	16,830	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 111/10/04 提送第一次契約書(草)，惠請 鑒核 111/10/04 檢送「地下水監測井設置、維護與監測-豐水期地下水定期監測作業(第二批次)成果報告書 111/10/07 檢送公告事業用地查證作業-大昆鑄造機械有限公司土壤查證作業規劃書 111/10/07 檢送高污染潛勢工廠查證-估恆實業股份有

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								限公司工作規劃書 111/10/07 檢送第四批次監測井維護作業 (B00345 監測井執行成果)成果報告書 111/10/13 檢送貯存設施法規符合度確認及輔導作業名單 111/10/13 檢送臺中市神岡區國豐段 212、213 及 215 地號(沅泰工業有限公司)土壤污染改善完成驗證工作規劃書 111/10/13 檢送臺中工業區 TCH19 監測井地下水三氯乙稀查證作業工作規劃書 111/10/14 檢送鎂基有限公司梧棲廠土壤查證作業工作規劃書 111/10/14 檢送博愛鋁業有限公司二廠土壤查證作業工作規劃書 111/10/14 檢送台灣油研股份有限公司土壤及地下水查證工作規劃書 111/10/14 檢送臺中工業區預警監測井設置與查證作業工作規劃書 111/10/18 檢送第二期款發票 111/10/21 檢送臺中市霧峰區吉峰段 0206-0000 地號(部分)污染改善完成驗證作業成果報告書
191	111AP00004	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	111 年臺中市飛灰穩定化物清運及處理服務	282,623	55	70	15	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 9 月月報暨請款資料刻正陳核程序中，簽准後將儘速請廠商開立發票進行後續撥款事宜。
192	111AP00005	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	111 年臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理	29,749	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約執行中
193	111AP00009	環保局/環境稽查大隊/環境稽查大隊四組	111 年臺中市空氣污染陳情案件科技稽巡查及檢舉違反廢清法案件查處催收計畫	34,150	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約內容提報工作進度。 於 111 年 9 月 16 日辦理 111 年計畫期中審查會。 統計至 9 月份之累積完成量： 1. 監控場址篩選及實地勘查作業-1 處次 2. 辦理紅外線熱顯像監視器架設作業-1 處次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								3.紅外線熱顯像監控設備維護及保養-3處次 4.監控平台及監控影像介接服務-1處次 5.紅外線熱顯像監控污染案件巡查工作-2個月 6.執行環保局交辦特定陳情公私場所現場查核作業-29家次 7.協助微型感測器空氣網污染源比對及巡查作業-9個月 8.協助民眾陳情固定污染源、逸散源、異味等空氣污染案件受理及稽查作業-9個月 9.環境污染專案查核及調查作業-13處次 10.辦理查核、陳情及專案之採樣檢測工作-62.00% 11.科技化蒐證技術運用-93.90% 12.環保法規講習、查核實務教育訓練及研討會-2場次 13.話務人員服務品質及健全心理輔導相關課程-1場次 14.民眾檢舉案件查處作業-9個月 15.提供線上諮詢、案件查詢等相關服務-9個月 16.環保罰鍰案件移送行政執行作業-新案移送 49.1%、憑證核對 100%、舊案再移送 100% 17.系統維護及報表彙整提報-9個月
194	111AP00019	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	111 年度各式環保車輛與機具維修保養案	97,197	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
195	111AP00020	永續發展及低碳城市推動辦公室/低碳辦公室本部/	111 年台中市低碳城市發展管考及城食森林推動計畫	13,300	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.工項 1 研析報告-已完成 1 份，第 2 份報告為低碳自治條例研修分析報告。 2.工項 4 研擬本市氣候變遷調適行動方案-撰寫中。 3.工項 6 四月~十一月感測器大數據分析-已完成 10 月分析報告。 4.工項 7 氣候變遷之政策及計畫管考成果-已完成第一次，第二次成果撰寫中(持續追蹤局處填報)。 5.工項 8-2030 年管制目標路徑評估-根據局處填寫內容撰寫報告中。 6.工項 10 低碳相關會議-共 18 場，目前已辦理 10 場(臺中市 2050 年淨零碳排目標路徑研商會議、111 年第 1 次各組工作會議、2022 年 CDP 問卷填報研商會議、

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								2022 年 CDP 問卷填報初稿研商會議、2022 年 CDP 問卷填報初稿第 2 次研商會議、111 年第 2 次各組工作會議、2022 年縣市政府氣候與能源治理評比訪談會議、臺中市發展低碳城市自治條例修法第一次/第二次協調會議、逐條討論會議)。後續會議(已規劃 4 場): 11/1 能源評比檢討會議、11/4 公路總局低碳業務會議、11/15 論壇籌備會議、12 月初植樹會議。 7. 工項 11 委員會及專諮會-已完成 1 場推動委員會、1 場專家諮詢會。 8. 工項 12 公私協力交流會議-已辦理 4 場 (ICLEI 城市會員大會、雪見遊憩區、亞太永續高峰會、協和大心社區), 後續安排 11/7 興安社區發展協會、11/17ICLEI 全球企業永續論壇 9. 工項 13 植樹 KPI-新增 110 年植樹存活率, 於 10 月 20 日提送 9 月份成果。 10. 工項 14 環保署考核工作-已提報第二期溫室氣體管制執行方案 11. 工項 15 論壇活動-已規劃 12/12 上午於集會堂辦理論壇活動、下午辦理圓桌討論會議, 12/5、12/19 專家學者周邊會議 12. 工項 16 永續低碳知識大會考-至活動結束 (6 月 30 日) 共計 3 萬 7,443 人次參與, 規劃於 11/9 辦理抽獎記者會。 13. 工項 20 永續低碳業務工作坊-規劃 11/28 邀請組長、副組長前往嘉義縣。 14. 工項 21 宣導品-毛巾已完成, 帽子採購製作中。 15. 工項 24 網頁系統維護-規劃書已核備, 待提送成果。 16. 工項 31 植樹巡查-植樹成果現勘 10 月已完成 4 場次, 預計 10/31 至地政局場域現勘。(尚有 7 場次) 17. 工項 33 城食森林建置-10 處示範場所已完成建置, 目前檢核資料聯繫補件中, 並安排現勘。 18. 工項 34 城食森林成果發表-規劃安排於沙鹿興安社區辦理。
196	111AP00024	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科資	111 年度臺中市資源回收綜合管理暨辦理源頭減量及二手物資	12,500	40	40	0	流廢標次數: 0 次 期程修改次數: 0 次 1. 111 年 10 月 1 日辦理廢資訊物品回收活動(第二場次)

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		源回收股	源再使用計畫					2.111 年 10 月 7 日提送九月份工作成果報表 3.111 年 10 月 12 日辦理環保夜市活動 4.111 年 10 月 12 日辦理循環杯租借活動 5.111 年 10 月 13 日辦理十月份工作檢討會議 6.111 年 10 月 17 日提送 10 月份計畫工作檢討會會議紀錄及簽到單 7.111 年 10 月 27 日辦理 10 月份工檢會
197	111AP00 031	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	111 年度臺中市水肥資源處理中心委託代操作	42,645	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 持續履約中
198	111AP00 033	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市文山資源回收(焚化)廠委託操作管理計畫(111 年)	244,978	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案刻正執行中，111 年 7 月份服務費用已完成審查。
199	111AP00 037	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	110 年度臺中市精進空品感測器物聯網發展計畫-後續擴充	22,710	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 完成 10 月份維運；完成目視巡檢作業計 732 台次；10 月 7 日提交期中報告定稿；10 月 26 日提送第三季綠色採購成果；10 月 26 日提送污染熱區分析計 1 件次；10 月 28 日提供新聞稿 1 則。完成計畫第二期款審核撥款。
200	111AP00 046	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	111 年度採購密封壓縮式垃圾車 18 輛	75,600	40	95	55	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
201	111AP00 048	環保局/西屯區清潔隊/	111 年度清淨市容-擴大道路清掃執行計畫	27,025	40	40	0	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 履約中
202	111AP00 049	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	110 年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理(文山廠、后里廠及烏日廠)後續擴充	154,401	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 110 年度(後續擴充)111 年 7 月份請款於 10 月 24 日辦理核銷，8 月份服務費用驗收請款簽辦中。
203	111AP00 051	環保局/大甲區清潔隊/	111 年度臺中市政府清潔人員環境教育訓	11,250	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			練暨自強活動					10月19日已完成所有出團服務(共計10梯次)
204	111AP00056	環保局/環境衛生及毒化物管理科/環境衛生及毒化物管理科第二股	111年臺中市委外執行登革熱防治噴藥工作	14,000	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案各分項A、B、C、D等四區得標廠商，依契約工作規範事項，執行本市第二梯次登革熱防治噴藥工作。
205	111AP00060	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	111年臺中市環境品質監測站(含移動式監測車)操作維護工作計畫	19,832	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依限提報上月份(9月份)自動測站及移動式監測站(車)各項監測數據及空氣品質分析。
206	111AP00064	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	111年山海屯都等12區掩埋場滲出水處理廠最佳操作及維護申報等工作計畫	17,100	55	70	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 本案於110年12月30日決標及111年1月14日訂約 2. 依契約操作維護工作規範執行中
207	111AP00066	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	111年臺中市空氣品質維護綜合管理暨固定污染源節能減碳許可、空污費管制查核計畫	22,610	55	70	15	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 依工作計畫書內容執行
208	111AP00067	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	111年度台中市營建工程查核計畫	27,566	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依工作計畫書內容執行
209	111AP00068	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	111年臺中市細懸浮微粒採樣與空品預報計畫	13,100	55	70	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依工作計畫書內容執行
210	111AP00069	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	111年臺中市固定污染源查核管制計畫	16,690	55	70	15	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 依規劃期程辦理
211	111AP00072	環保局/大里區清潔隊/	111年清潔人員工作服及巡查背心	11,226	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								履約中
212	111AP00 074	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	111 年臺中市柴油車動力計排煙檢測及非法油品檢測計畫	17,000	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.111.10.25 召開工作管理會議。2.111.10.18 環保署及專家學者南屯柴動站現場訪視。3.111.10.27 辦理第 2 季教育訓練。4.餘依契約規範辦理。
213	111AP00 075	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	111 年臺中市低污染車輛推廣暨淨零碳排規劃計畫	12,500	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 111/10/26 工作檢討會議
214	111AP00 076	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	111 年臺中市機車污染源稽查暨提升定檢率管理計畫	19,150	40	55	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本計畫 111 年 10 月底執行老舊或剛滿 5 年機車通知回檢或逾期未定檢機車通知作業 192,839 件、定檢站初驗不合格機車複驗通知 1,544 件、未定檢、未複驗處分通知 985 件、處分逾期未繳款催繳作業 347 件、停車熄火查核及宣導 103 輛次、和平區(含梨山地區)移動式機車排氣定檢服務 6 場次、辦理新設檢驗站審查及現勘複審 4 件、機車排氣檢驗站缺失複查及輔導查核 100 次、烏賊車檢舉案件 385 件、民眾檢舉烏賊車獎勵金發放 5 次、烏賊車檢舉案件處分 63 件、烏賊車處分未繳款案件催繳作業辦理 37 件、辦理烏賊車青白煙檢驗 20 場次。
215	111AP00 084	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科資源回收股	111 年度臺中市辦理垃圾減量、資收宣導與廚餘再利用、資收巡查與資收個體戶輔導計畫	16,900	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 【垃圾減量子計畫】(1)應回收廢棄物責任業者登記及回收標誌標示查核輔導 35 件次【資收巡查與資收個體戶輔導子計畫】(1)應回收廢棄物回收處理業稽查巡查作業(含聯合查贓專案稽查)100 件次、(2)資收個體戶訪視輔導 180 人次、(3)辦理希望資收站巡查輔導 92 處次【資收宣導與廚餘再利用、資收巡查子計畫】(1)社區子車垃圾破袋、資源回收設施巡檢 30 處次、(2)辦理藍海臺中 海洋「梧」塑－資源回收站兌換宣導活動 2 場次、(3)辦理社區資源回收宣導活動 23 場次、(4)辦理資源回收宣導噗噗車活動 1 場次、(5)辦理二手市集 1

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								場次(當月執行數量,統計期間:111年10月1日~10月25日)
216	111AP00087	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	111年度特種清潔車輛購置案	11,500	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 履約中
217	111AP00091	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	111年度採購資源回收車13輛	26,100	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 履約中
218	111AP00092	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	111年度採購電動機車150輛	12,000	40	100	60	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 已辦理完成。
219	111AP00094	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市后里資源回收(焚化)廠委託操作管理服務計畫(後續擴充)	120,983	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 本案1月至7月份服務費用均已請款完成,目前廠商已提送8月份服務費用申請文件,將盡速辦理審查請款付款等事宜。
220	111AP00097	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	111年度採購密封壓縮式垃圾車3輛	10,500	40	40	0	流廢標次數:1次 期程修改次數:0次 履約中
221	111AQ00014	文化局/市立圖書館/閱覽典藏課	111年度圖書館營運勞務承攬採購案	25,754	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 111年10月圖書館營運勞務承攬採購完成
222	111AQ00032	文化局/市立圖書館/圖資採編課	臺中市立圖書館110年外文圖書採購案後續擴充	10,979	40	85	45	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 分館第一次交貨業於9月辦理付款完成。綠美圖交貨於10月7日完成,共計6,462冊,460萬元整;分館第二次交貨於10月21日完成,共計6,261冊,252萬1,285元整,刻正辦理後續驗收作業。
223	111AQ00052	文化局/市立圖書館/圖資採編課	臺中市立圖書館111年中文圖書採購案	78,550	55	70	15	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 已於10月15日完成「一般圖書」第8批交貨,交貨內

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								容為優質推薦、特色館藏、行動書車、每月新書及主題書展等圖書，另「兒童圖書」已分於10月4日完成第6批交貨，本課均已完成交貨圖書書目轉檔，各館亦完成書目及加工核對，上架供民眾借閱流通。
224	111AQ00102	文化局/視覺藝術科/視覺藝術科第一股	「水湳經貿園區(中央公園新建工程、中央公園地下停車場工程、區段徵收工程)公共藝術設置計畫」甲案	45,750	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 110年10月7日奉准辦理本計畫案甲案，10月14日召開甲案徵件說明會，111年1月21日評選選出序位第一廠商取得優先鑑價權，並於6月2日鑑價通過，10月13日議價決標，10月26日與喜恩文化藝術有限公司完成簽約；廠商應於簽約次日起14日曆天內來文檢附相關文件請領第1期款。
225	111AR00009	地政局/資訊室/	111年度臺中市政府地政資料中心資訊安全防護暨系統擴充與整合案	17,982	40	55	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 10/7決標，10/21交付第一期成果報告，10/31辦理第一期驗收
226	111AR00015	地政局/東勢地政/第二課	111年度大臺中地區委外地籍圖重測計畫	16,100	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依期程辦理中
227	111AT00016	新聞局/新聞行政及流行音樂科/新聞行政及流行音樂科第二股	「2023臺中市跨年晚會活動」採購案	12,000	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 10/12現場會勘，確認煙火施放地。 2. 刻正與運動局溝通舞台方向。 3. 預計11/3辦理交通管制研商會議
228	111AT00030	新聞局/影視發展科/	中臺灣電影中心公共藝術設置案	15,285	30	0	-30	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 因「中臺灣電影中心新建工程公共藝術設置計畫」經111年9月22日臺中市政府公共藝術審議委員會審議未通過，將依審查意見修正後再行提審，為配合計畫期程並預留執行彈性，刻正辦理第一次變更標案管考期程中。
229	111AT00032	新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第二股	2022臺中耶誕嘉年華暨水利建設成果整合計畫委託專業服務	12,000	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 刻正履約執行中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
230	111AU00007	地稅局/土地稅科/土地稅股	111 年使用牌照稅、房屋稅暨地價稅繳款書、轉帳繳納通知書及繳納證明書等列印、摺封及郵寄等作業	37,414	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 地價稅繳款書於 10 月 20 日驗收及郵寄，均按規劃期程辦理，並無落後。
231	111AY00002	研考會/資訊中心/設備網路科	臺中市政府 111 年度資訊機房暨所屬機關電腦資訊設備及防毒系統維護案	23,141	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.9 月份月報於 10 月 15 日交付完成。2.9 月份月會於 10 月 13 日舉行。
232	111AY00003	研考會/資訊中心/設備網路科	臺中市政府 111 年資訊安全管理與防禦委外維運服務案	10,082	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 於 10 月 4、6、7、14、20 及 25 日協助辦理 5 個所屬機關資安稽核作業。2. 於 10 月 8 日如期交付 9 月份工作報告。3. 於 10 月 13 日交付 11 月 1 日辦理之資通安全專業訓練講師經歷及課程大綱。4. 於 10 月 18 日協助辦理資訊安全工作推動小組會議。5. 於 10 月 18 日上午召開資安月會。
233	111AY00008	研考會/資訊中心/設備網路科	臺中市政府 111 年度各機關資訊設備汰舊換新採購案	23,760	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
234	111AY00013	研考會/資訊中心/應用服務科	數位市民暨購物節功能擴充案	11,898	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 廠商於 9 月 30 日交付期中報告，並核可通過。 2. 購物節暖身活動 10 月 10 日至 10 月 25 日，系統順利支援活動所需功能。 3. 購物節正式活動於 10 月 26 日開始，系統持續支援活動所需功能。
235	111AZ00002	原民會/經濟建設及土地管理組/	111 年優化原住民族通路經營平台計畫	11,950	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 111 年 9 月 30 日撥付第二期款。 2. 餘依契約規定續行辦理。
236	111BD01026	水利局/污水工程科/	臺中市十期(東山路及軍功路周邊區域)污水管線、設施修繕更新維護及用戶接管	59,374	20	20	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理基本設計審查。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			工程委託技術服務					
237	111BD01034	水利局/污水工程科/	臺中市中華路污水下水道分支管網暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	94,555	20	20	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 111 年 9 月 26 日已辦理評選，111 年 10 月 6 日決標，辦理訂約作業。
238	111BD01036	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(二)設計及監造委託技術服務	54,218	20	0	-20	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 111 年 11 月 11 日上午辦理勞務採購評選會議。
239	112AA00003	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第二股	臺中市政府文心第二市政大樓高壓電供電設備修繕案	14,050	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依預定期程預計 112 年 7 月底前簽辦。
240	112AA00004	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第一股	112 年臺中市政府臺灣大道及文心第二市政大樓環境清潔維護採購	16,858	10	10	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 招標文件簽陳中。
241	112AA00012	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第四股	臺中市政府陽明市政大樓空調主機設備汰換採購	17,960	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 訂於 112 年 7 月簽辦採購文件。
242	112AG00001	交通局/公捷處/智慧機電工程科	112 年度臺中市公車動態系統維運暨擴充計畫	10,300	30	35	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 10/17 辦理評選，目前訂於 11/1 辦理議價作業。

參、一般公文處理時效

一、一級機關

起迄日期：111/10/01 至 111/10/31

	應辦公文				已辦結公文統計											待辦公文統計				
	本月份 新收件數	截至上月 待辦件數	本月創稿 數	合計	發文統計						小計	存查件數	辦結公文合計		發文平均 使用日數	待辦公文統計		未逾辦理 期限待辦 件數	已逾辦理 期限待辦 件數	
				(1)+(2)+(3)	6日以下(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結		(5)+(6)+(7)		(8)+(9)			(4)+(10)				
				件數	%	件數	%	件數	%	件數	%		件數	%		件數	%			
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)/(8)	(7)	(8)/(10)		(9)	(10)		(10)/(14)	(11)			(12)
合計	116,045	15,011	35,991	167,047	52,490	99.74	137	0.26	1	0.00	52,628	97,436	150,064	89.83	1.80	16,983	10.17	16,667	316	
秘書處	897	72	246	1,215	276	99.64	1	0.36	0	-	277	815	1,092	89.88	1.15	123	10.12	123	0	
民政局	2052	257	702	3,011	1072	99.91	1	0.09	0	-	1,073	1461	2,534	84.16	1.61	477	15.84	477	0	
財政局	1126	103	257	1,486	383	99.74	1	0.26	0	-	384	1028	1,412	95.02	1.4	74	4.98	74	0	
教育局	6314	1290	3670	11,274	4832	99.98	1	0.02	0	-	4,833	4796	9,629	85.41	1.87	1,645	14.59	1,553	92	
建設局	2722	393	663	3,778	713	99.86	1	0.14	0	-	714	2581	3,295	87.22	1.5	483	12.78	424	59	
社會局	8977	1366	2353	12,696	4170	99.48	22	0.52	0	-	4,192	7056	11,248	88.59	2.51	1,448	11.41	1,437	11	
警察局	4989	283	1233	6,505	2783	99.96	0	-	1	0.04	2,784	3239	6,023	92.59	1.16	482	7.41	481	1	
衛生局	7076	1011	1668	9,755	2398	100.00	0	-	0	-	2,398	6567	8,965	91.90	2.27	790	8.10	784	6	
環境保護局	7455	1257	3986	12,698	3871	99.41	23	0.59	0	-	3,894	6716	10,610	83.56	1.98	2,088	16.44	2,061	27	
地政局	3299	374	836	4,509	1725	99.65	6	0.35	0	-	1,731	2380	4,111	91.17	1.85	398	8.83	396	2	
經濟發展局	5943	561	1332	7,836	1777	99.83	3	0.17	0	-	1,780	5125	6,905	88.12	1.92	931	11.88	931	0	
新聞局	549	84	187	820	109	98.20	2	1.80	0	-	111	585	696	84.88	2.23	124	15.12	124	0	
主計處	914	118	154	1,186	220	100.00	0	-	0	-	220	791	1,011	85.24	1.58	175	14.76	175	0	
人事處	858	69	164	1,091	323	99.69	1	0.31	0	-	324	701	1,025	93.95	1.54	66	6.05	66	0	
研考會	992	128	199	1,319	208	100.00	0	-	0	-	208	1001	1,209	91.66	1.49	110	8.34	110	0	
政風處	722	93	216	1,031	217	100.00	0	-	0	-	217	655	872	84.58	1.77	159	15.42	159	0	
勞工局	3705	592	1875	6,172	2030	99.95	1	0.05	0	-	2,031	3549	5,580	90.41	1.66	592	9.59	566	26	
水利局	7144	1032	2092	10,268	3164	99.91	3	0.09	0	-	3,167	5917	9,084	88.47	2.24	1,184	11.53	1,174	10	
地方稅務局	12849	1257	5496	19,602	7684	100.00	0	-	0	-	7,684	10665	18,349	93.61	1.12	1,253	6.39	1,252	1	
農業局	3457	434	838	4,729	1543	99.74	4	0.26	0	-	1,547	2717	4,264	90.17	2.06	465	9.83	462	3	
交通局	3921	389	1016	5,326	1286	99.92	1	0.08	0	-	1,287	3616	4,903	92.06	1.52	423	7.94	413	10	
觀光旅遊局	1415	257	558	2,230	726	100.00	0	-	0	-	726	1256	1,982	88.88	2.14	248	11.12	247	1	
法制局	2236	223	678	3,137	673	100.00	0	-	0	-	673	2321	2,994	95.44	1.32	143	4.56	143	0	
消防局	5355	571	430	6,356	704	99.86	1	0.14	0	-	705	5072	5,777	90.89	1.66	579	9.11	579	0	
文化局	1344	230	719	2,293	597	97.87	13	2.13	0	-	610	1455	2,065	90.06	2	228	9.94	227	1	
客委會	422	54	98	574	72	100.00	0	-	0	-	72	447	519	90.42	1.66	55	9.58	55	0	
都市發展局	16758	2042	3494	22,294	7772	99.34	52	0.66	0	-	7,824	12687	20,511	92.00	1.93	1,783	8.00	1,765	18	
原民會	950	158	270	1,378	338	100.00	0	-	0	-	338	856	1,194	86.65	2.74	184	13.35	184	0	
運動局	1604	313	561	2,478	824	100.00	0	-	0	-	824	1381	2,205	88.98	2.13	273	11.02	225	48	

二、區公所

起迄日期：111/10/01 至 111/10/31

	應辦公文				已辦結公文統計											待辦公文統計				
	本月份 新收件數	截至上月 待辦件數	本月創稿 數	合計 (1)+(2)+(3)	發文統計						小計 (5)+(6)+(7)	存查件數	辦結公文合計		發文平均 使用日數	待辦公文統計		未逾辦理 期限待辦 件數	已逾辦理 期限待辦 件數	
					6日以下(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結				(8)+(9)			(4)-(10)				
					件數	%	件數	%	件數	%			件數	%		件數	%			件數
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)	(7)	(7)/(8)	(8)	(9)	(10)	(10)/(4)	(11)	(12)	(12)/(4)	(13)	(14)	
合計	46,438	4,932	13,348	64,718	20,224	99.90	20	0.10	0	-	20,244	39,112	59,356	91.71	1.53	5,362	8.29	5,359	3	
中區區公所	1059	97	249	1,405	325	100.00	0	-	0	-	325	974	1,299	92.46	1.38	106	7.54	106	0	
東區區公所	1342	126	355	1,823	580	100.00	0	-	0	-	580	1116	1,696	93.03	1.32	127	6.97	127	0	
西區區公所	1619	131	428	2,178	653	100.00	0	-	0	-	653	1306	1,959	89.94	1.45	219	10.06	219	0	
南區區公所	1604	139	398	2,141	655	100.00	0	-	0	-	655	1324	1,979	92.43	1.47	162	7.57	162	0	
北區區公所	1799	190	725	2,714	1022	100.00	0	-	0	-	1,022	1429	2,451	90.31	1.6	263	9.69	263	0	
西屯區公所	2103	162	631	2,896	1136	100.00	0	-	0	-	1,136	1600	2,736	94.48	1.23	160	5.52	160	0	
南屯區公所	2061	202	575	2,838	947	100.00	0	-	0	-	947	1706	2,653	93.48	1.46	185	6.52	185	0	
北屯區公所	2805	226	861	3,892	1371	100.00	0	-	0	-	1,371	2304	3,675	94.42	1.67	217	5.58	217	0	
豐原區公所	1877	209	703	2,789	982	100.00	0	-	0	-	982	1599	2,581	92.54	1.45	208	7.46	208	0	
大里區公所	2032	226	693	2,951	923	100.00	0	-	0	-	923	1755	2,678	90.75	1.57	273	9.25	273	0	
太平區公所	2257	218	729	3,204	987	100.00	0	-	0	-	987	1929	2,916	91.01	1.41	288	8.99	288	0	
清水區公所	1759	128	330	2,217	765	100.00	0	-	0	-	765	1296	2,061	92.96	1.21	156	7.04	156	0	
沙鹿區公所	1559	195	573	2,327	641	100.00	0	-	0	-	641	1518	2,159	92.78	1.08	168	7.22	168	0	
大甲區公所	1522	153	565	2,240	832	100.00	0	-	0	-	832	1228	2,060	91.96	1.42	180	8.04	180	0	
東勢區公所	1414	188	289	1,891	546	100.00	0	-	0	-	546	1138	1,684	89.05	1.91	207	10.95	207	0	
梧棲區公所	1341	184	409	1,934	507	100.00	0	-	0	-	507	1266	1,773	91.68	1.74	161	8.32	161	0	
烏日區公所	1406	188	392	1,986	651	100.00	0	-	0	-	651	1168	1,819	91.59	1.48	167	8.41	167	0	
神岡區公所	1446	192	273	1,911	592	100.00	0	-	0	-	592	1167	1,759	92.05	1.78	152	7.95	152	0	
大肚區公所	1295	163	233	1,691	403	100.00	0	-	0	-	403	1132	1,535	90.77	1.44	156	9.23	156	0	
大雅區公所	1709	201	672	2,582	854	99.88	1	0.12	0	-	855	1517	2,372	91.87	1.16	210	8.13	210	0	
后里區公所	1488	203	367	2,058	615	100.00	0	-	0	-	615	1206	1,821	88.48	1.88	237	11.52	237	0	
霧峰區公所	1536	154	595	2,285	758	100.00	0	-	0	-	758	1370	2,128	93.13	1.48	157	6.87	157	0	
潭子區公所	1490	125	448	2,063	655	100.00	0	-	0	-	655	1252	1,907	92.44	1.27	156	7.56	156	0	
龍井區公所	1492	163	395	2,050	693	100.00	0	-	0	-	693	1192	1,885	91.95	1.65	165	8.05	165	0	
外埔區公所	1291	126	206	1,623	424	100.00	0	-	0	-	424	1026	1,450	89.34	2.21	173	10.66	172	1	
和平區公所	1659	253	543	2,455	729	97.46	19	2.54	0	-	748	1431	2,179	88.76	2.25	276	11.24	276	0	
石岡區公所	1038	109	147	1,294	261	100.00	0	-	0	-	261	911	1,172	90.57	1.32	122	9.43	122	0	
大安區公所	1141	148	258	1,547	328	100.00	0	-	0	-	328	1060	1,388	89.72	1.8	159	10.28	159	0	
新社區公所	1294	133	306	1,733	389	100.00	0	-	0	-	389	1192	1,581	91.23	1.89	152	8.77	150	2	

肆、人民陳情案件管制情形

一、本府及市長室交辦(一級機關含所屬機關)

資料期間：111 年 10 月 01 日至 111 年 10 月 31 日

資料下載日期：111 年 11 月 7 日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積	751	0	24	7	11	58	61	31	149	15	26	4	54	29	101	9	37	40	4	49	14	1	25	0	0	1	0	0	0	1	0
・本月件數	102	0	2	1	4	1	8	7	16	1	4	0	20	8	10	1	6	3	1	6	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
・累 計	853	0	26	8	15	59	69	38	165	16	30	4	74	37	111	10	43	43	5	55	15	1	26	0	0	1	0	0	0	2	0
資料來源・本府	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・市長室	101	0	2	1	4	1	8	7	16	1	4	0	20	8	10	1	6	3	1	5	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
已結	合 計	71	0	1	1	3	1	5	7	10	1	2	0	12	6	8	1	3	2	1	5	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	64	0	1	1	3	1	3	6	9	1	2	0	10	6	8	1	3	2	0	5	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	7	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	69.61	0.00	50.00	100.00	75.00	100.00	62.50	100.00	62.50	100.00	50.00	60.00	75.00	80.00	100.00	50.00	66.67	100.00	83.33	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	31	0	1	0	1	3	0	6	0	2	0	8	2	2	0	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	未逾限	28	0	1	0	1	1	0	6	0	2	0	8	2	2	0	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
處理方式	・適當處理	66	0	1	1	3	1	5	7	10	0	2	0	12	4	8	1	3	2	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

本府及市長室交辦(區公所)

資料期間：111 年 10 月 01 日至 111 年 10 月 31 日

資料下載日期：111 年 11 月 7 日

項目		總計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積		54	0	7	1	0	3	1	0	2	1	10	2	0	1	4	1	5	0	7	0	0	0	4	0	3	0	2	0	0
・本月件數		9	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
・累 計		63	0	7	1	0	4	1	0	2	1	12	2	0	2	5	1	6	0	8	0	1	0	4	0	3	1	2	0	0
資料來源・本府		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
・市長室		8	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	9	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
	依 限	9	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	8	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

二、服務中心受理(一級機關含所屬機關)

資料期間：111 年 10 月 01 日至 111 年 10 月 31 日

資料下載日期：111 年 11 月 7 日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積	578	1	4	0	8	193	15	32	23	4	3	0	6	21	212	2	7	16	2	5	4	1	10	0	1	2	5	0	0	0	1
・本月件數	64	2	3	0	1	20	1	3	7	0	1	0	1	0	20	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
・累 計	642	3	7	0	9	213	16	35	30	4	4	0	7	21	232	2	7	20	2	5	4	1	10	0	1	2	6	0	0	0	1
已結	合計	55	1	3	0	1	20	1	2	4	0	0	1	0	20	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	依 限	55	1	3	0	1	20	1	2	4	0	0	1	0	20	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	85.94	50.00	100.00	0.00	100.00	100.00	66.67	57.14	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	9	1	0	0	0	0	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	9	1	0	0	0	0	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	22	1	3	0	1	0	1	2	4	0	0	1	0	7	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	32	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

服務中心受理(區公所)

資料期間：111 年 10 月 01 日至 111 年 10 月 31 日

資料下載日期：111 年 11 月 7 日

項目		總計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積		9	0	0	1	0	0	0	1	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
・本月件數		4	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・累 計		13	0	0	1	0	0	0	1	6	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0
已結	合 計	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

三、市政信箱受理(一級機關含所屬機關)

資料期間：111 年 10 月 01 日至 111 年 10 月 31 日

資料下載日期：111 年 11 月 7 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積		34814	41	400	30	1291	768	2832	3865	3800	376	750	249	548	603	7749	362	5323	4216	113	333	303	40	283	10	29	4	229	9	9	216	33
・本月件數		4581	1	26	6	83	90	333	621	447	36	70	30	65	93	1400	40	453	609	22	50	23	8	32	2	2	1	10	0	2	17	9
・累 計		39395	42	426	36	1374	858	3165	4486	4247	412	820	279	613	696	9149	402	5776	4825	135	383	326	48	315	12	31	5	239	9	11	233	42
資料來源・陳情整合平台		4581	1	26	6	83	90	333	621	447	36	70	30	65	93	1400	40	453	609	22	50	23	8	32	2	2	1	10	0	2	17	9
已結	合 計	3511	1	21	6	65	81	278	538	338	32	39	28	57	77	1051	31	324	402	20	25	15	8	32	2	2	0	10	0	2	17	9
	依 限	3441	1	21	6	65	81	258	497	331	32	39	28	57	77	1049	31	324	402	20	25	15	8	32	2	2	0	10	0	2	17	9
	逾 限	70	0	0	0	0	0	20	41	7	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	76.64	100.00	80.77	100.00	78.31	90.00	83.48	86.63	75.62	88.89	55.71	93.33	87.69	82.80	75.07	77.50	71.52	66.01	90.91	50.00	65.22	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00
未結	合 計	1070	0	5	0	18	9	55	83	109	4	31	2	8	16	349	9	129	207	2	25	8	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	未逾限	1054	0	5	0	18	9	51	78	102	4	31	2	8	16	349	9	129	207	2	25	8	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	已逾限	16	0	0	0	0	0	4	5	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	3385	1	21	4	62	70	268	520	336	29	36	28	57	63	1047	30	296	402	19	25	14	8	9	2	2	0	10	0	2	15	9
	・轉權責機關處理	110	0	0	2	3	11	10	17	2	3	3	0	0	13	2	1	16	0	1	0	1	0	23	0	0	0	0	0	0	2	0
	・不予處理(存查)	16	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		18	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	5	0	5	2	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

市政信箱受理(區公所)

資料期間：111 年 10 月 01 日至 111 年 10 月 31 日

資料下載日期：111 年 11 月 7 日

項目		總計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積		3200	16	42	119	73	76	139	79	109	269	296	222	114	194	73	344	99	104	150	39	137	61	62	111	162	50	31	11	18
・本月件數		311	0	5	8	5	13	20	5	13	25	28	24	18	27	8	6	13	12	10	8	12	2	5	11	20	9	1	3	0
・累 計		3511	16	47	127	78	89	159	84	122	294	324	246	132	221	81	350	112	116	160	47	149	63	67	122	182	59	32	14	18
資料來源・陳情整合平台		311	0	5	8	5	13	20	5	13	25	28	24	18	27	8	6	13	12	10	8	12	2	5	11	20	9	1	3	0
已結	合 計	290	0	5	7	4	12	20	5	12	24	27	19	18	26	6	6	12	12	9	8	11	2	5	11	19	7	1	2	0
	依 限	290	0	5	7	4	12	20	5	12	24	27	19	18	26	6	6	12	12	9	8	11	2	5	11	19	7	1	2	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	93.25	0.00	100.00	87.50	80.00	92.31	100.00	100.00	92.31	96.00	96.43	79.17	100.00	96.30	75.00	100.00	92.31	100.00	90.00	100.00	91.67	100.00	100.00	100.00	95.00	77.78	100.00	66.67	0.00
未結	合 計	21	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	5	0	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	2	0	1	0
	未逾限	21	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	5	0	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	2	0	1	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	280	0	5	7	4	12	20	5	12	23	25	19	14	26	6	6	12	12	9	8	8	2	5	11	19	7	1	2	0
	・轉權責機關處理	10	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		4	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

四、1999 話務中心受理(一級機關含所屬機關)

資料期間：111 年 10 月 01 日至 111 年 10 月 31 日

資料下載日期：111 年 11 月 7 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積		75894	60	1516	131	1699	2868	9315	14629	6197	1312	1372	470	1135	882	9929	621	13064	7897	302	462	181	133	633	6	11	17	578	13	15	357	89
・本月件數		9212	10	118	11	184	365	1319	2090	761	163	198	61	154	87	1385	105	754	1038	55	76	33	16	55	0	0	2	90	5	2	61	14
・累 計		85106	70	1634	142	1883	3233	10634	16719	6958	1475	1570	531	1289	969	11314	726	13818	8935	357	538	214	149	688	6	11	19	668	18	17	418	103
已結	合 計	7836	9	116	11	166	350	1196	2017	576	145	142	53	141	75	1021	76	643	711	52	66	31	16	54	0	0	2	90	5	2	57	13
	依 限	7696	9	116	11	166	349	1102	1989	563	145	141	53	141	75	1020	76	643	711	50	66	31	16	54	0	0	2	90	5	2	57	13
	逾 限	140	0	0	0	0	1	94	28	13	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	85.06	90.00	98.31	100.00	90.22	95.89	90.67	96.51	75.69	88.96	71.72	86.89	91.56	86.21	73.72	72.38	85.28	68.50	94.55	86.84	93.94	100.00	98.18	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	93.44	92.86
未結	合 計	1376	1	2	0	18	15	123	73	185	18	56	8	13	12	364	29	111	327	3	10	2	0	1	0	0	0	0	0	0	4	1
	未逾限	1350	1	2	0	18	15	109	64	183	18	56	8	13	12	363	29	111	327	3	10	2	0	1	0	0	0	0	0	0	4	1
	已逾限	26	0	0	0	0	0	14	9	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	7375	9	115	4	157	265	1076	1940	571	112	141	45	139	45	1004	75	639	696	51	65	31	16	10	0	0	2	90	5	2	57	13
	・轉權責機關處理	413	0	1	7	9	85	119	71	2	33	1	7	0	29	1	1	3	4	1	0	0	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	48	0	0	0	0	0	1	6	3	0	0	1	2	1	16	0	1	11	0	1	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		140	0	1	0	0	1	2	56	0	0	0	0	13	0	18	0	4	11	0	0	0	0	1	0	0	0	33	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

1999 話務中心受理(區公所)

資料期間：111 年 10 月 01 日至 111 年 10 月 31 日

資料下載日期：111 年 11 月 7 日

項目		總計	臺中市區公所	臺中市東區公所	臺中市西區公所	臺中市南區公所	臺中市北區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧棲區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
受理情形・上月累積		6438	40	155	150	107	241	245	220	294	548	631	531	297	341	128	114	248	277	182	139	425	151	157	307	285	80	59	36	50
・本月件數		845	6	9	22	18	39	28	29	24	63	96	69	57	45	21	15	53	28	20	16	42	14	24	37	50	6	7	3	4
・累 計		7283	46	164	172	125	280	273	249	318	611	727	600	354	386	149	129	301	305	202	155	467	165	181	344	335	86	66	39	54
已結	合 計	797	6	8	18	18	34	28	28	24	59	88	61	56	45	20	15	51	28	18	14	41	12	24	36	45	6	7	3	4
	依 限	797	6	8	18	18	34	28	28	24	59	88	61	56	45	20	15	51	28	18	14	41	12	24	36	45	6	7	3	4
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	94.32	100.00	88.89	81.82	100.00	87.18	100.00	96.55	100.00	93.65	91.67	88.41	98.25	100.00	95.24	100.00	96.23	100.00	90.00	87.50	97.62	85.71	100.00	97.30	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00
未結	合 計	48	0	1	4	0	5	0	1	0	4	8	8	1	0	1	0	2	0	2	2	1	2	0	1	5	0	0	0	0
	未逾限	47	0	1	4	0	5	0	1	0	4	8	7	1	0	1	0	2	0	2	2	1	2	0	1	5	0	0	0	0
	已逾限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	756	6	8	18	18	34	28	28	24	56	84	59	48	44	18	14	51	27	17	9	34	12	23	35	42	5	7	3	4
	・轉權責機關處理	37	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	2	8	1	2	1	0	0	1	5	7	0	1	1	0	1	0	0	0
	・不予處理(存查)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
鼓勵件數		5	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關含所屬機關)

資料期間：111 年 10 月 01 日至 111 年 10 月 31 日

資料下載日期：111 年 11 月 7 日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積	2847	1	31	0	61	57	60	386	154	12	26	4	43	25	1480	310	70	53	8	24	7	0	5	0	0	0	1	1	3	23	2
・本月件數	180	0	0	0	2	2	7	27	11	0	3	1	2	7	85	1	7	4	0	11	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	6
・累 計	3027	1	31	0	63	59	67	413	165	12	29	5	45	32	1565	311	77	57	8	35	9	0	7	0	0	0	1	1	3	23	8
資料來源・總統府	26	0	0	0	1	0	1	2	2	0	1	0	2	3	7	0	4	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・行政院	123	0	0	0	1	2	4	11	6	0	2	0	0	3	76	1	3	3	0	7	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
・監察院	6	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・其他	25	0	0	0	0	0	2	14	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
已結	合計	149	0	0	0	2	2	7	27	4	0	3	1	2	3	68	1	7	3	0	9	2	0	2	0	0	0	0	0	0	6
	依 限	146	0	0	0	2	2	6	26	4	0	3	1	2	3	67	1	7	3	0	9	2	0	2	0	0	0	0	0	0	6
	逾 限	3	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	82.78	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	36.36	0.00	100.00	100.00	100.00	42.86	80.00	100.00	100.00	75.00	0.00	81.82	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
未結	合 計	31	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	4	17	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	31	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	4	17	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	144	0	0	0	2	2	7	23	4	0	3	1	2	2	68	1	7	3	0	9	2	0	2	0	0	0	0	0	0	6
	・轉權責機關處理	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)

資料期間：111 年 10 月 01 日至 111 年 10 月 31 日

資料下載日期：111 年 11 月 7 日

項目		總計	臺中市區公所	臺中市東區公所	臺中市西區公所	臺中市南區公所	臺中市北區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧棲區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
受理情形・上月累積		597	1	0	0	1	1	1	0	1	1	535	9	1	5	2	1	0	4	0	1	1	1	27	0	1	0	2	1	0
・本月件數		21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1	0	1	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	3	0	0	0	0
・累 計		618	1	0	0	1	1	1	0	1	1	547	10	1	6	2	3	0	4	0	3	1	1	27	0	4	0	2	1	0
資料來源・總統府		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・行政院		15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・監察院		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・其他		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0
已結	合 計	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1	0	1	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	3	0	0	0	0
	依 限	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1	0	1	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	3	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	90.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.33	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

