

111年12月列管案件月報



臺中市政府
研究發展考核委員會
Research, Development and Evaluation Commission,
Taichung City Government

目 錄

概述.....	1
壹、市政會議指示事項辦理情形.....	3
貳、研究計畫及府列管標案辦理情形.....	33
一、研究計畫.....	33
二、府列管標案.....	41
(一) 學校工程.....	41
(二) 道路橋梁工程.....	47
(三) 交通工程.....	52
(四) 水利工程.....	54
(五) 水土保持工程.....	60
(六) 公有建築工程.....	61
(七) 環保工程.....	74
(八) 景觀及綠化工程.....	75
(九) 觀光遊憩工程.....	76
(十) 重劃工程區段徵收工程.....	79
(十一) 災修工程.....	82
(十二) 其他(財務及勞務採購案用).....	82
參、一般公文處理時效.....	122
一、一級機關.....	122
二、區公所.....	123
肆、人民陳情案件管制情形.....	124
一、本府及市長室交辦(一級機關含所屬機關).....	124

本府及市長室交辦(區公所)	125
二、服務中心受理(一級機關含所屬機關)	126
服務中心受理(區公所)	127
三、市政信箱受理(一級機關含所屬機關)	128
市政信箱受理(區公所)	129
四、1999 話務中心受理(一級機關含所屬機關)	130
1999 話務中心受理(區公所)	131
五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關含所屬機關)	132
總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)	133

概述

壹、市政會議指示事項辦理情形

111 年 12 月份各機關市政會議辦理情形如案件一覽表，詳 P3~P32。

貳、研究計畫及府列管標案辦理情形

一、研究計畫：

110 年度計畫總計 2 案，解除列管者計 2 案，各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳 P33-P35。

111 年度計畫總計 5 案，進度符合者計 1 案，進度落後者計 1 案，解除列管者計 3 案，各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳 P36-P40。

二、府列管標案：

111 年 12 月份總計列管 500 案，進度符合者計 441 案；進度落後者計 31 案；解除列管者計 28 案。

12 類列管標案落後件數及比率如下表，各標案截至 111 年度 12 月份辦理情形詳見 P41~P121。

111 年 12 月府列管標案落後比率統計表

工程類別	學校工程	道路橋梁工程	交通工程	水利工程	水土保持工程	公有建築工程	環保工程	景觀及綠化工程	觀光遊憩工程	重劃工程區段徵收工程	災修工程	其他類(財物及勞務採購)	合計
落後件數(A)	0	3	1	2	0	16	0	3	2	1	0	3	31
落後比率(A/B)	0.00%	7.69%	12.50%	6.67%	0.00%	23.19%	0.00%	27.27%	22.22%	9.09%	0.00%	1.10%	6.20%
總件數(B)	48	39	8	30	2	69	1	11	9	11	0	272	500
占整體落後比率	0.00%	9.68%	3.23%	6.45%	0.00%	51.60%	0.00%	9.68%	6.45%	3.23%	0.00%	9.68%	100.00%

參、一般公文處理時效

一、111 年 12 月份一級機關發文平均使用日數為 1.86 天，詳見 P122。

二、111 年 12 月份區公所發文平均使用日數為 1.54 天，詳見 P123。

肆、人民陳情案件管制情形

111 年 12 月新收案件數共受理 1 萬 5,308 件，較 11 月受理件數 1 萬 6,421 件，減少 6.78%。陳情案件報表包含下列五大項：

一、本府及市長室交辦：

共受理 91 件，逾限未結案件共計 4 件，逾限未結案比率 4.40%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P124~P125。

二、服務中心受理：

共受理 62 件，無逾限未結案件，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P126~P127。

三、市政信箱受理：

共受理 5,089 件，逾限未結案件共計 20 件，逾限未結案比率 0.39%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P128~P129。

四、1999 話務中心受理：

共受理 9,555 件，逾限未結案件共計 27 件，逾限未結案比率 0.28%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P130~P131。

五、總統府、行政院等上級機關交辦：

共受理 511 件，逾限未結案件共計 2 件，逾限未結案比率 0.39%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P132~P133。

壹、市政會議指示事項辦理情形

臺中市政府第 558 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 12 月 06 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	目前全臺疫情趨緩，中央逐步放寬防疫政策，包括戶外不用配戴口罩、宴席可逐桌敬酒等，市府也配合調整相關措施，原先市政會議區長以視訊方式參加，自今日起回歸現場參與，也歡迎記者們到會場採訪，協助市政訊息廣為周知。	本府各機關	01-	遵照辦理。
2	來自環山部落的林詹珍妹女士首次參加電影「哈勇家」演出，就奪得金馬獎最佳女配角，非常不簡單，且這部電影也入圍多項國際影展，對於泰雅族的文化傳承有重大貢獻，因此今日頒發榮譽獎章予林詹珍妹女士，再次恭喜她。	本府各機關	02-	遵照辦理。
3	「公共工程金質獎」由行政院公共工程委員會主辦，是公共工程界的最高榮譽，每年的競爭都相當激烈，入圍已不簡單，獲獎更難能可貴，近日第 22 屆得獎名單出爐，臺中市總共抱回 5 座金質獎，包括建	本府各機關	03-	遵照辦理。

臺中市政府第 558 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 12 月 06 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	<p>設局「牛埔橋改建工程」及「太平區市民大道第二期道路開闢工程」、都發局「北屯段社會住宅新建工程」、教育局「西苑高中老舊校舍改建暨校園新建工程第一期」、水利局「水滷水資源回收中心」，感謝建設局、都發局、教育局、水利局團隊的努力，也請各機關持續為公共工程品質把關，帶給市民最優質的建設。</p>			
4	<p>111 年全國語文競賽於 12 月 3-4 日在新竹市舉行，臺中市遴選出 155 位選手參賽，共 76 人榮獲特優，獲獎率近五成，高居全國之冠，恭喜得獎者，也感謝師長們的支持及付出，也請教育局繼續協助各校深耕語文基礎教育，期許未來臺中語文教育更加發光發熱。</p>	教育局	04-	<p>一、為加強語文教育，提升全國各級學校民眾語文素養與學習興趣，教育部每年舉辦語文競賽。111 年全國語文競賽競賽項目包括朗讀、演說(含情境式演說)、字音字形、寫字及作文；競賽語別包括國語、閩南語、客語及原住民語；競賽組別分為國小學生組、國中學生組、高中學生組、教師組及社會組。</p> <p>二、為遴選優秀選手代表本市參</p>

臺中市政府第 558 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 12 月 06 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				<p>加全國語文競賽，本市每年於 4-6 月先辦理 8 場分區賽；7-8 月辦理暑期增能研習；9 月辦理複賽。經統計參加 111 年全國語文競賽台中市賽學生計 2,520 人、教師和社會人士計 780 人，共計 3,300 人。透過市賽共遴選出 155 位競賽員代表本市參加全國語文競賽。</p> <p>三、另為提供競賽員豐富的訓練資源，讓競賽員的實力更加堅強，技巧更臻完美，於 10-12 月安排為期 2 個月縝密紮實的集訓課程，協助競賽員在語文競賽的最高殿堂上，呈現最好的自己，為台中市爭取最高榮譽。</p> <p>四、預計於 111 年 12 月 29 日上午 8:40 假惠文國小辦理本市語文競賽頒獎典禮。</p> <p>五、112 年全國語文競賽臺中市</p>

臺中市政府第 558 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 12 月 06 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				<p>賽籌備會業規劃於 111 年 12 月 23 日召開，規劃期程如下：</p> <p>(一) 初賽:112 年 4 月至 6 月。</p> <p>(二) 暑期增能研習:112 年 7 月。</p> <p>(三) 複賽:112 年 9 月。</p> <p>(四) 集訓活動:112 年 10 月至 11 月。</p> <p>六、 本局將持續透過語文競賽、閱讀教育、辯論比賽、書法教育、本土語課程等，以多元面向提升孩子及老師的語文素養，期許未來台中市語文教育表現能更加亮眼。</p>
5	<p>至年底前臺中市有許多節慶活動陸續登場，歡迎市民踴躍參加：</p> <p>(一)「臺中購物節」活動至 12 月 24 日止，活動期間有許多抽獎獎項，歡迎全臺民眾來臺中消費、抽大獎。</p> <p>(二)「臺中國際花毯節」12 月 3-18</p>	本府各機關	05-	遵照辦理。

臺中市政府第 558 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 12 月 06 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	<p>日在新社舉行，使用 19 款花種、20 萬株花草組成大型花卉藝術裝置，共有 6 大展區，打造為「臺版普羅旺斯」，歡迎民眾前來參觀。</p> <p>(三)首屆「臺中市民野餐日」12 月 11 日將在水湳中央公園登場，活動當天請市民自行準備野餐用品並遵守秩序，一起享受風和日麗的時光。</p> <p>(四)2022 年耶誕嘉年華「臺中好甜心動於中」12 月 16 日將在舊臺中火車站前廣場、柳川及綠川登場，今年主題為「心花朵朵開」，歡迎各地民眾前來觀賞，共渡耶誕美好時光。</p> <p>(五)疫情逐漸趨緩後，中捷運量也上升，捷運處處充滿聖誕、跨年氣息，除了有大型聖誕禮物箱、迎賓雪人外，還有繽紛聖誕許願圈等裝置藝術，各站都有不同特色，歡迎旅客來發掘。</p> <p>(六)2023 跨年晚會臺中邀來超強卡司及天團表演，歡迎各地民眾來臺</p>			

臺中市政府第 558 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 12 月 06 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	中倒數，迎接新的一年。			
6	<p>新冠疫苗開打以來，臺中市接種成績名列全台第一，昨日衛生局長也出席中央流行疫情指揮中心記者會，向外界分享臺中經驗，最大特點是我們「化被動為主動」，多數地方政府施打疫苗是由民眾自行預約，安排日期注射，臺中是主動出擊，為不方便出門且有疫苗注射需求的民眾提供到府施打服務；此外，市府更首創「快打站」，主動造冊、安排施打，為高齡長者及幼童提供接種服務；目前疫情仍未停歇，疫苗覆蓋率也須持續提升，我們樂意與各界分享臺中經驗，共同守護民眾的健康。</p>	本府各機關	06-	遵照辦理。
7	<p>今日研考會「守護臺中、堅持幸福——本府未來四年政策藍圖」專案報告非常重要，選舉雖然已結束，但選上後才是責任的開始，能夠連任代表市民對我們賦予的支持與信賴，今日的專案報告內容包含未來</p>	本府各機關	07-	遵照辦理。

臺中市政府第 558 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 12 月 06 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	<p>施政願景與項目，共有 15 項幸福政策、115 項實踐方案，均經各機關審慎規劃提出，我保證說到做到。以托育政策為例，身為六都唯一女性市長，我對生兒育女議題相當關注，因此希望育兒負擔能維持六都最低，我們積極幫年輕人減輕負擔，讓他們願生、能養，相關機關會隨時檢視政策、控管期程，期許臺中成為六都最友善的育兒城市；社會住宅方面，原先臺中市府及中央住都中心均須在本市各達到目標 5,500 戶，不過我們已提早達標，為照顧更多市民居住的需求，再次調整拉高至 10,000 戶，住都中心也跟著提高至 8,000 戶，可見我們不只督促自己，也適時提醒中央務必達成承諾。未來的四年，請各機關務必依據專案報告內各項計畫之期程逐步實現，落實對市民的承諾。</p>			
8	針對梧棲區務簡報，各區公所對所在區域內的工程及市府推動的業	本府各機關	08-	遵照辦理。
		各區公所	08-	遵照辦理。

臺中市政府第 558 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 12 月 06 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	務，請務必瞭解並掌握。以今日簡報內容提及的社會住宅為例，本市社會住宅均規劃有公托設施，有賴社會局與都發局溝通、規劃；另以公共廁所為例，建築技術規則規定公廁男女比例為 1：3，本市則規定更加嚴格達 1：4，除此之外，中央並無規定公廁蹲坐比例，本市則規定須達 3：2；我們除了注重各機關橫向聯繫溝通，也積極配合中央政策，甚至標準更高，一切都是為了不辜負市民的期待，讓第二任做得比之前更好。			
9	針對經發局「台中電廠新建燃氣機組計畫建廠前置協助金」墊付案，中央要新建機組，我們雖然同意，但也爭取要適當比例拆除舊的燃煤機組，避免更多污染；此外，針對嫌惡設施，大多訂有促協金等睦鄰政策，希望龍井區公所、民政局、經發局就本案妥善辦理，讓經費做最好的運用。	民政局	09-	本局將積極協助龍井區公所妥善辦理，並善用有限資源，俾提升經費運用效益。
		經濟發展局	09-	有關台電公司協助本府辦理「台中電廠新建燃氣機組計畫建廠前置協助金」相關經費一案，本局依「台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點」相關規定，審慎且妥善用於該周邊地區，且由

臺中市政府第 558 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 12 月 06 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
		龍井區公所	09-	<p>計畫需求機關依各該區需求提報相關計畫，以促進地方之福祉。</p> <p>本案經費將用於辦理本區各項公共設施之改善、新設或增設，促進地方發展、提升民眾生活品質，以落實促協金枝妥善運用。</p>

臺中市政府第 559 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 12 月 13 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	首屆「臺中市民野餐日」已於 12 月 11 日圓滿結束，吸引逾萬人席地而坐享受野餐樂趣，並徜徉於爵士音樂與藍天白雲綠地間，廣受好評，請建設局研議明年擴大舉辦。	建設局	01-	本府籌辦首屆「臺中市民野餐日」前於 111 年 12 月 11 日於中央公園舉辦，融合美樂地公園特色，營造全齡友善共融場域，並以環保愛地球、低碳新生活訴求，吸引市民朋友揪團帶著親愛的家人與朋友於都會區綠地輕鬆出遊，活動並於各機關通力合作下圓滿成功，獲得參與民眾及各界媒體好評，除增進城市行銷及競爭力，也鼓勵民眾於疫情逐步解封之際走出戶外共享幸福，讓市民留下深刻的笑容，活動成果已請承辦廠商製作活動成果報告書，報告本活動執行情形、執行成效，以及針對活動後建議與檢討事項彙整，將作為研商會議討論事項，預計於 112 年 1 月中旬前辦理，也將依裁示研議後續舉辦規劃方向。
2	因應流感高峰季節來臨，市府自 12 月 10-16 日推出「長者流感疫苗接種週」，設籍臺中市 65 歲以上長	本府各機關	02-	遵照辦理。

臺中市政府第 559 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 12 月 13 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	輩，在接種週到全市 30 家衛生所或 645 家合約醫療院所接種公費流感疫苗，即可獲得接種好禮，包括登山杖、水晶肥皂、隨身水瓶和牙線棒等，隨機發送，每人限領一份，送完為止，呼籲符合資格的民眾儘速接種流感疫苗，保護自己也保護家人。			
3	和大家分享體育界的好消息，「U12 壘球世界盃」是世界棒壘球總會（WBSC）主導的最高層級賽事，12 月 7-11 日在臺中金龍棒球場舉行，中華隊在冠軍賽表現精彩，最後以 3:2 力克捷克，順利締造二連霸，成功將冠軍金盃留在臺灣，尤其隊員多數來自臺中，我們以他們為榮，也期許選手們未來繼續在賽場上發光發熱。	本府各機關	03-	遵照辦理。
4	國家圖書館首次發布「110 年學校圖書館閱讀風貌及閱讀力分析報告」，臺中市學校平均每人借閱圖書冊數為 10.19 冊，是六都第一，	教育局	04-	一、為讓閱讀成為學子生活中的習慣，享受閱讀的樂趣，本市透過多元管道厚植閱讀基礎建設如：

臺中市政府第 559 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 12 月 13 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	<p>顯示雖然受到疫情衝擊，影響圖書館利用率，但臺中各級學校仍展現豐沛的閱讀能量。閱讀軟實力攸關城市及個人的競爭力，市府積極推動校園閱讀，上任前編列預算約 5,000 萬元，上任後則提高預算，總計補助約 1 億 3,961 萬元、833 校採購圖書，同時向教育部國教署爭取圖書採購經費，未來也將持續挹注資源，提供師生最優質的閱讀環境，打造書香城市。</p>			<p>(一) 設置推動臺中市閱讀教育工作小組委員會：設行政、資源、培訓及推廣等四組，委請閱讀教育重點學校校長擔任委員，定期召開會議，協助規劃本局每年閱讀計畫，提升學生閱讀能力。</p> <p>(二) 率全國之先成立「臺中市政府教育局閱讀教育輔導團」：本市於 109 年成立閱讀教育輔導團，除辦理閱讀專業研習，傳授圖書館經營實務策略，並透過共備工作坊，帶領老師實作閱讀課程與評量活動設計，更提供到校輔導服務，藉由陪伴機制，協助各校展現閱讀成果。</p> <p>(三) 設置國民中小學圖書館閱讀推動教師：本市 111 學年度除了有教育部補</p>

臺中市政府第 559 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 12 月 13 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				<p>助的 28 所國小、16 所國中設置圖書教師外，本市另外再自行補助 89 所國小、26 所國中設置圖書教師，負責該校推動閱讀教育業務。(國小 117 校、國中 42 校，共計 159 校)。</p> <p>(四) 補助國民中小學圖書館藏書量：經統計自 107 至 110 學年度本局共補助新臺幣 1 億 3,961 萬餘元(110 學年度國教署補助經費比率 47%，教育局自籌經費 53%)，補助 833 校採購圖書。</p> <p>(五) 建置「臺中市國民中小學推動校園閱讀線上認證系統」：認證系統啟用至今(111)年已邁向第 15 年，提供超過 34,215 冊可認證圖書，總瀏覽人數</p>

臺中市政府第 559 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 12 月 13 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				<p>超過 7,171 萬人次，有 4,942 位小朋友榮登最高等級的臺灣藍鵲(能夠擁有臺灣藍鵲認證等級的孩子，至少閱讀超過 1,000 本書)。</p> <p>(六) 推動愛閱家庭計畫：為使閱讀走進家庭，鼓勵親子共組「愛閱家庭」，以「關掉電視、打開書本，全家閱讀、享受幸福」為活動目標，透過「智慧存款簿」認證，鼓勵學生每天閱讀至少二十分鐘，並與家庭成員每個月至少完成親子共讀 25 日。經統計，111 年計 236 校，7,792 位學生達到閱讀小達人目標，5,283 個家庭完成愛閱家庭認證。</p> <p>(七) 辦理臺中市兒童文學創作徵文比賽：今(111)</p>

臺中市政府第 559 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 12 月 13 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				<p>年邁入第 12 屆，以本市國小教師與學生為參賽對象，徵文項目分散文、童詩、少年小說及童話作品等 4 類，透過徵文比賽提供本市文學愛好者大展身手，讓文學底蘊向下扎根，使孩子在「淺語的藝術」文學創作之路熠熠生輝。</p> <p>(八) 積極爭取教育部補助本市學校辦理社區共讀站：本市自 106 年至 111 年，已打造 96 座社區共讀站，以活化學校與社區連結，豐富學生、社區閱讀資源，營造書香社區，帶動社區學習風氣。</p> <p>(九) 積極參加教育部每年舉辦推動閱讀績優學校、團體及個人評選：111 年度臺中市勇奪 18 獎項，獲</p>

臺中市政府第 559 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 12 月 13 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				<p>獎率高達 82%，包含 4 校獲「閱讀磐石學校獎」、7 人獲「閱讀推手個人獎」、7 個團體獲「閱讀推手團體獎」，獲獎數、獲獎率全國居冠！。</p> <p>(十) 積極整合各界資源厚植閱讀力：包括鼓勵各校老師辦理團體借閱證，讓台中市立圖書館的「共讀書箱」發揮最大效益；協助學校建置「愛的書庫」，善用台灣閱讀文化基金會的「箱書」；與財團法人玉山志工社會福利慈善事業基金會合作，協助學校設置「玉山圖書館」、辦理圖書館閱讀活動、贊助購書與改造圖書環境，引入各界閱讀活泉，活絡台中閱讀。</p> <p>二、 本局將持續串聯中央與地方</p>

臺中市政府第 559 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 12 月 13 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				各界資源，兼顧閱讀的質量與軟硬體設置，提供師生最優質的閱讀環境，打造書香城市，提升臺中閱讀的軟實力，
5	<p>針對今日交通局「推動交通轉運樞紐 落實交通任意門」專案報告，在臺中這個中部最大的城市，整合各項運輸工具的轉運中心扮演非常重要的角色，以臺中火車站附近的國光客運為例，過去係承租臺鐵土地為客運站點，臺鐵收回用地後，改向民間租用土地，民眾常遍尋不著搭車地點，造成不少困擾，可見整合客運、鐵路、人本交通的轉運中心對城市的重要性。本人上任後積極編列，更抓緊期程開工，目前已編列完成三座轉運中心預算且均已開工，包括豐原、水湳、及臺中轉運中心，其中豐原轉運中心已經完工啟用。未來我們將持續積極興辦轉運中心，滿足旅客南來北往的需</p>	<p style="text-align: center;">交通局</p>	<p style="text-align: center;">05-</p>	<p>本市交通運具，以市區公車佈設之範圍最廣。為彙整市區公車與他類大眾運輸、私人運具間之轉乘服務，本局考量各區交通習慣、運具形態及環境特性，規劃於豐原市中心、臺中火車站旁、水湳中央公園、烏日高鐵專區等四處建設轉運中心。</p>

臺中市政府第 559 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 12 月 13 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	求，讓交通更加便利。			
6	<p>六、針對今日南區區務簡報，南區在高鐵、臺鐵鐵路高架化及捷運綠線等建設下帶動區域發展，吸引大量人口移入，就學人數也逐年增加，因此市府於南區新設樹德國小，今年 8 月首度招生；惟目前僅完成一期校舍，二期校舍包括禮堂、活動中心等尚未興建，請教育局積極掌握期程，希望能在本屆任期內開工、完工，儘速完備該校教育環境。</p>	教育局	06-	<p>一、為紓解南區樹義國小、和平國小及信義國小學區內學生就學壓力，本府規劃新設樹德國小，並已於 111 學年度正式招生；另本案採分期規劃之方式辦理，爰已編列樹德國小第二期校舍新建工程需求經費合計新臺幣(以下同)1 億 8,000 萬元，分年編列如下：</p> <p>(一) 111 年：2,000 萬元。</p> <p>(二) 112 年：8,000 萬元。</p> <p>(三) 113 年：8,000 萬元。</p> <p>二、樹德國小二期校舍工程已完成規劃設計，且工程部分已於 111 年 12 月 21 日上網公告招標，並預計 112 年 1 月 4 日開標，本局將持續積極辦理工程招標及施作等事宜，以維護學生權益。</p>

臺中市政府第 560 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 12 月 20 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	<p>本市公托公幼倍增計畫透過跨局處合作，有效尋覓並活化閒置空間以提供更多公托、公幼場所，包括經發局釋出市場大樓閒置空間、學校開放部分教室、里活動中心提供部分閒置區域等，展現與過去不同的成效，因此今日特別頒發執行「公托公幼倍增計畫」成效優異之獲獎單位，感謝相關局處的協力合作，讓臺中成為育兒友善的城市。</p>	<p>本府各機關</p>	<p>01-</p>	<p>遵照辦理。</p>
2	<p>本周日(12 月 25 日)就是聖誕節，先預祝市民朋友聖誕快樂，接下來是元旦新年，市府規劃多項活動，包括火車站前廣場及綠川、柳川換上夢幻璀璨的燈飾、豐原葫蘆墩圳燈會、石岡花漾藝術節等，請各機關積極宣傳，也歡迎大家前往觀賞。</p>	<p>本府各機關</p>	<p>02-</p>	<p>遵照辦理。</p>
3	<p>今年臺中購物節活動將持續到平安夜(12 月 24 日)，請民眾把握時間來臺中消費，截至 12 月 19 日臺中購物節發票登錄金額已打破去年紀錄，超過 291 億元，再次提醒大家，</p>	<p>本府各機關</p>	<p>03-</p>	<p>遵照辦理。</p>

臺中市政府第 560 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 12 月 20 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	來臺中消費別忘記登錄發票，壓軸抽獎將於明年 1 月登場，屆時將抽出 3 輛百萬油電車及精品好宅兩房型一戶，預祝大家幸運中大獎。			
4	市府除了積極拚經濟，也努力健全社福、文教設施，提升全市生活機能，很高興看到最近又出現另一項振奮人心的成績－根據內政部統計資料，臺中市今年 10 月、11 月的結婚率連續 2 個月蟬連六都第一，市府團隊也將持續努力，打造臺中成為宜居幸福好生活的都市。	本府各機關	04-	遵照辦理。
5	繼 12 月 10-16 日「長者流感疫苗接種週」之後，市府緊接著再推出「幼兒流感疫苗接種週」，時間自 12 月 17-23 日，為鼓勵大家踴躍接種提升幼兒免疫力，設籍臺中市的 6 個月到入學前幼兒，於接種週期間至全市 30 家衛生所接種公費流感疫苗，即可獲得限量好禮，隨機發送，每人限領一份，送完為止。考量幼兒抵抗力較弱，感染流感病毒易引	本府各機關	05-	遵照辦理。

臺中市政府第 560 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 12 月 20 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	發併發症，呼籲家長儘速帶幼兒前往接種。			
6	針對今日新聞局「2022 臺中耶誕嘉年華暨 2023 閃耀臺中跨年夜」專案報告，臺中耶誕嘉年華今年以「臺中好甜 心動於中」為題，於舊臺中車站前、綠川及柳川展出，周邊還有許多特色商圈、在地餐廳、銅板小吃、精緻糕餅等，各樣美食應有盡有，市府也推出柳川燈區鄰近的美食地圖，歡迎民眾索取並前來賞燈享受浪漫氛圍，同時跟著地圖品嚐美食探索臺中，請各機關積極宣傳。此外，臺中每年均有一連串的大型節慶活動，包括臺中購物節、花毯節、耶誕節燈會、跨年晚會、元宵燈會等，請新聞局主責，自明年起針對各項大型節慶活動規劃完整行銷計畫。	新聞局	06-	本局將盤點 112 年本府各項大型節慶活動，並進行評估規劃，以籌備相關行銷計畫。
7	臺中市政府文化局推動「TCOD(Taichung Original Design)臺中原創城市品牌計畫」，	本府各機關	07-	遵照辦理。

臺中市政府第 560 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 12 月 20 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	匯集在地的優質商品，呈現臺中文化城深厚底蘊，去年開始舉辦首屆品牌徵選，今年是第二屆，最新嚴選出爐 33 件優質文創商品，集結獨特性、創意性和在地文化特色，時值歲末年終，歡迎大家選購，以實際行動支持臺中在地優質原創產品。			

臺中市政府第 561 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 12 月 27 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	<p>感謝市民對市府團隊過去四年施政成果的肯定及支持，第二任任期我們也不會鬆懈，而是更加努力，重視民意，以民意為本；本屆新就任議員代表最新民意，因此本人預計以一個月時間，一一拜訪所有當選及甫卸任議員，同時也保證，任期內市府團隊將不分政黨、族群公平施政，議員對市政的建議都會做為施政之參考。</p>	本府各機關	01-	遵照辦理。
2	<p>為迎接 2023 年，市府準備了精采的跨年晚會和元旦升旗典禮，由於臺中地主隊中信兄弟連續奪得二年職棒總冠軍、市府團隊也連任繼續為市民服務打拼，因此今年主題設定為「臺中幸福二連霸」，相關活動內容說明如下，歡迎市民及全國民眾踴躍參加：</p> <p>(一)「2023 閃耀臺中跨年夜」將從 12 月 31 日晚上 7 點在水湳中央公園正式開唱，今年跨年活動具四大特色：全臺卡司最強、活動場地最</p>	本府各機關	02-	遵照辦理。

臺中市政府第 561 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 12 月 27 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	<p>廣、國際化最吸睛、煙火綻放最美，附近還有逢甲夜市可品嚐美食，希望帶給市民滿滿幸福感，也規劃完善的公共安全及防踩踏計畫，讓大家玩得開心又安全。</p> <p>(二)元旦升旗典禮將在明年 1 月 1 日上午 8 點於臺灣大道市政大樓府前廣場舉行，邀請中信兄弟隊總教練林威助帶領創下 11 連勝投手吳哲源、陳柏豪、捕手高宇杰及內野手馬鋼等隊員領唱國歌，當日市府也準備紀念好禮，包括限量 5,000 份的「兔年元旦紀念幣」與「市府及中信兄弟聯名口罩」，當日上午 6 點 30 分起限量發送，送完為止。</p>			
3	<p>感謝各地民眾熱烈支持第四屆臺中購物節，截至目前累積登錄消費金額已達 347 億元，提醒大家，APP 登錄期限將延長至 12 月 31 日，如有 10 月 26 日-12 月 24 日期間消費發票或收據，請把握於期限前登錄。明年 1 月將抽出臺中購物節最</p>	本府各機關	03-	遵照辦理。

臺中市政府第 561 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 12 月 27 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	<p>大獎-麗寶集團贊助的一戶兩房精品好宅，也會抽出 3 臺百萬油電車大獎；「公益專屬壓軸抽」則於 12 月 24 日活動結束後辦理，預計抽出 5 名 5 萬元現金、50 名 3 千元現金，會由市府團隊親自致電祝賀得獎者，請有參加抽獎的民眾留意手機來電。</p>			
4	<p>市府多管齊下改善臺中空氣品質，其中餐飲業油煙異味也是民眾關注焦點之一，業者的油煙如未經適當處理就排放，容易影響鄰近居民的生活品質，因此，市府率全國之先，首創「臺中市餐飲油煙異味查核作業指引」，透過傳統稽查手段輔以科學儀器，主動輔導並協助業者，進而減少民眾陳情及油煙污染，相較去年同期，臺中市整體陳情案件數下降幅度達 17.82%，成效卓著，未來也將持續進行輔導，針對屢次陳情且造成環境污染的對象加強稽查，守護市民健康。</p>	環境保護局	04-	<p>依據行政院環境保護署環保報案中心公害污染陳情案件管理系資料，有關餐飲油煙異味陳情案件，110 年度 1 月至 11 月為 2,649 件，111 年度 1 月至 11 月為 2,177 件，同期相比減少 472 件，整體下降幅度達 17.82%，目前總陳情案件數亦有逐年下降趨勢，且已來到自 108 年 (3,651) 起最低，未來將持續守護市民健康。</p> <p>為精進空氣品質良好的目標，針對新設及既設之列管大型餐飲場所，將持續依據環保署「餐飲業空氣污染防制設施管理辦法」查核落實裝</p>

臺中市政府第 561 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 12 月 27 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				<p>設污染防制設施並定期清潔保養、記錄防制設備操作情形，並持續調查需符合上開管理辦法並納管之餐飲業者；針對屢遭陳情且造成環境污染的餐飲場所，將運用全國首創「臺中市餐飲油煙異味查核作業指引」，提供業者具體建議，促使其善盡環境維護管理責任，進而減少民眾陳情及油煙污染，自 111 年 1 月至 12 月 30 日，已陸續查核暨輔導 489 家次餐飲場所，並針對未裝設污染防制設施、效能不足或未正常養護操作設備等情形，在提供相關建議後，完成改善達 120 家次，未來將更加強稽查管制力道，確保轄內餐飲業者都能善盡油煙或異味污染防制的義務，守護市民健康。</p>
5	<p>針對今日勞工局「臺中就業金安心·幸福宜居好生活」專案報告，近年勞工局積極努力提升勞工就業率，本市 111 年上半年勞動參與率為全國最高、失業率則為六都最低，感</p>	勞工局	05-	<p>一、為協助求職者建構業界面試準則認知，提升面試量能，藉由新型態虛擬實境系統，期能由系統達到深入性、可重複性、延伸性、再製性及主題宣</p>

臺中市政府第 561 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 12 月 27 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	<p>謝勞工局的努力。此外，勞工局亦有多項創新措施，例如，首開全國先例，由公務部門提供視訊就業媒合服務，成效良好；首創 AR/VR 專區，協助求職者建構業界面試認知，運用科技協助市民就業成功，相當有創意，請積極宣傳。</p>			<p>導經濟性，透過沉浸式體驗使求職者了解職場環境，並輔以虛擬面試暨穿搭系統增強求職者自信心，進而做好職前準備，提升就業力，本局就業服務處積極建置「VR 職場接軌系統」及「AR 虛擬面試暨穿搭系統」：</p> <p>(一) VR 職場接軌系統：求才廠商於影片中介紹產業、工作環境、福利待遇、職缺內容等，協助求職者初步認知該項工作環境、工作內容及工作流程。111 年已建置虛擬就業博覽會並招攬 5 家知名廠商設攤，112 年預計再增設 6 家廠商。</p> <p>(二) AR 虛擬面試暨穿搭系統：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. AR 虛擬穿搭系統：經 AR 系統掃描求職者身高體型後，可

臺中市政府第 561 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 12 月 27 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				<p>經選擇面試職類，產出建議服飾 QR-code，協助求職者合適面試穿搭規劃，111 年已建置 10 項職類，預計 112 年再增置 5 項職類。</p> <p>2. AR 虛擬面試：112 年新增求職者藉由 AR 虛擬面試系統可重複進行之模擬面試機制，協助求職者妥善做好職前準備，強化面試溝通能力，俾順利就業。</p> <p>二、為有效推動服務並達到宣傳效果，除將系統設置於本市所轄市府台、豐原站等人流眾多之 5 服務據點外，更規劃結合本府徵才活動中設置專屬攤位，以發表會方式透過專人系統式說明及帶領民眾實際體</p>

臺中市政府第 561 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 12 月 27 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				<p>驗，並運用刊物廣告之行銷宣傳及專屬宣導品，提升本系統近便性及效益最大化。</p> <p>三、另運用多元行銷管道辦理實體及網路行銷宣導，除透過電台託播、就業快報等行銷管道外，更創新開發觸及率較高之社群網站或平台，如 LINE、臉書、IG、Youtube、Dcard，並跨局處結合交通局公車智慧站牌跑馬燈及中分署「夢想載卡多-就業服務巡迴車」加強露出服務訊息，提升就業媒合率。</p>
6	<p>針對今日大肚區務簡報，大肚區是充滿人文薈萃的地方，其中市定古蹟「礮溪書院」曾獲選 108 年臺中百大婚紗拍攝景點「人文風景」組冠軍，此外，也由於當地「大肚」的諧音，寓有「早生貴子」的祝福，市府於 110 年在礮溪書院舉辦臺中市市民與公教人員聯合婚禮，廣受</p>	觀光旅遊局	06-	<p>本局於 108 年辦理百大婚紗系列活動，包含百大婚攝景點票選及印製手冊等，刻正研議是否續辦百大婚攝景點票選活動，或辦理類似性質之行銷企畫，俾利提升臺中景點知名度。</p>

臺中市政府第 561 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111 年 12 月 27 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	新人喜愛；為有效行銷臺中，藉由舉辦票選婚紗拍攝景點的活動應可帶動本市景點話題，也可提升知名度吸引更多外來經濟，因此請觀旅局研議再次舉辦之可行性。			

貳、研究計畫及府列管標案辦理情形

一、研究計畫

111 年 10-12 月份臺中市政府委託研究案執行進度列管季報表

110 年度

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查完成日期					研究經費(千元)	辦理情形	執行進度	管考建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
110	02	歷史建築豐原郡附屬官舍修復及再利用計畫	秘書處總務科	中華大學 學校財團 法人中華 大學	李奕樵	110/10/31	111/12/31	110/10/31	-	111/4/30	111/9/30	111/12/31	1,400	受托機構於12月2日提送結案報告書40份，本處於12月6日驗收完成。	結案	解除列管

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查完成日期					研究經費(千元)	辦理情形	執行進度	管考建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								110/10/29	-	111/3/30	111/9/19	111/12/6				
110	03	探尋臺中盆地客家鄉賢足跡案(西屯、北屯、大雅、神岡、潭子客家生活與產業文化資源調查研究)	客委會規劃推展組	社團法人台灣環境景觀學會	賴純絃	110/11/10	111/11/30	110/11/10	111/3/31	111/7/15	111/11/15	111/11/30	1,980	1. 11/4 廠商函送期末報告。 2. 11/10 召開期末審查會議。 3. 11/24 廠商函送修正後期末報告。 4. 12/2 核定修正後期末報告書。 5. 12/9 廠商函送結案報告。	結案	解除列管

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查完成日期					研究經費(千元)	辦理情形	執行進度	管考建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								110/11/10	111/3/23	111/08/02	111/12/2	111/12/13		6.12/13 本案驗收完成。 7.12/15 函送結案報告等資料向中央客委會報結在案。		

111 年度

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查 完成日期					研究經費 (千元)	辦理情形	執行進度	管考 建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
111	01	臺中市在地協力組織合作機制之建立與實作委託研究計畫	研考會	國立暨南國際大學	梁鎧麟	111/3/28	111/12/31	111/3/28	111/5/20	-	111/12/15	111/12/31	980	本案已全案執行完畢，並於 111 年 12 月 28 日完成驗收作業。	結案	解除列管
								111/3/28	111/4/21	-	111/11/21	111/12/28				

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查					研究經費 (千元)	辦理情形	執行進度	管考 建議事項
								完成日期								
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期												
111	02	臺中市政府「民眾進線1999反映事項趨勢數據分析」研究	研考會	國立中興大學	袁鶴齡	111/3/28	111/12/31	111/3/28	111/4/30	111/8/31	111/12/20	111/12/31	950	本案已於111年3月28日決標，4月15日召開研究工作計畫書期初審查會議，8月24日召開期中審查會議，11月22日召開期末審查會議，並於12月27日完成驗收。	結案	解除列管
								111/3/28	111/4/15	111/08/24	111/11/22	111/12/27				

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查 完成日期					研究經費 (千元)	辦理情形	執行進度	管考 建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
111	03	臺中市纖維工藝博物館原住民織物重製研究計畫(第四期)委託專業服務案	臺中市政府文化局	苗栗縣原住民工藝協會	尤瑪·達陸	111/4/12	111/11/1	111/5/1	-	-	112/1/3	112/2/1	1400	本案業於111年11月8日辦理驗收完成，11月28日完成付款，本案已結案。	結案	解除列管
111	04	臺中市獨居老人生活狀況及服務需求調查研究	臺中市政府社會局	國立臺南護理專科學校	姚奮志	111/6/28	112/6/27	111/6/28	111/7/25	111/10/27	112/4/27	112/6/27	733	1. 本調查研究已於111年9月5日辦理期中審查會議，並於111年11月29日經審通過期中報告；廠商依約期限內於111年12月8日函送期中研究報告書。 2. 行政院主計總處於111年11月22日函復同意備查本調查	落後	繼續列管

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期報告審查完成日期					研究經費(千元)	辦理情形	執行進度	管考建議事項
								起	訖	發包	期初	期中				
						預定完成日期	預定完成日期			預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
						實際完成日期	實際完成日期			實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
								111/6/28	111/7/25	111/11/29						
111	05	臺中市推動友善環境標章可行性評估專業委託服務案	都市發展局	逢甲大學	蕭俊碩	111/8/16	112/10/10	111/8/16	111/10/11	112/2/28	112/8/31	112/10/10	800	1. 111年8月16日決標予逢甲大學。 2. 111年10月11日召開期初座談會，由計畫主持人依紀錄修正或充實研究計畫。 3. 111年11月10日完成簽約及GRB登入。 4. 111年11月23日提送研究計畫書，於12月1日都發局備查。	符合	繼續列管

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查 完成日期					研究經費 (千元)	辦理情形	執行進度	管考 建議事項
								起	訖	發包	期初	期中				
						預定完成日期	預定完成日期			預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
						實際完成日期	實際完成日期			實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
								111/8/16	111/10/11							

二、府列管標案

臺中市政府 111 年 12 月份 府列管標案進度

資料下載時間：112.1.9

執行月份	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
111 年 12 月	441 件(88.20%)	25 件(5.00%)	2 件(0.40%)	4 件(0.80%)	28 件(5.60%)	500 件

(一)學校工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	45 件(93.75%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	3 件(6.25%)	48 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	105DD00193	教育局/市立高中職/龍津高中	龍津高中--龍津國中改制高中第一期綜合教學大樓工程	178,675	98	98	0	流廢標次數：6 次 期程修改次數：0 次 工程已於 109 年 12 月 31 日竣工並已驗收完畢，目前辦理公共藝術作業，辦結後經費核結。
2	106DD00026	教育局/國民中學/外埔國中	臺中市立外埔國民中學老舊校舍拆除重建工程	146,612	100	100	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：1 次 已辦理完成。
3	106DD00062	教育局/國民小學/梧棲國小	梧棲國小北棟教學大樓 B 棟拆除重建工程	68,310	95	100	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
4	106DD00 073	教育局/國民小學/公館國小	公館國小東棟校舍拆除重建工程	50,450	95	98	3	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 本案即將全部付款，僅剩公共藝術及建築師委託規劃設計監造費用未全部支應。
5	106DD00 100	教育局/國民小學/東陽國小	東陽國民小學教學大樓拆除重建工程	99,800	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 公共藝術選結果初審意見修正
6	106DD00 110	教育局/國民小學/龍海國小	臺中市龍井區龍海國民小學106-108年度老舊校舍拆除重建工程	145,584	95	98	3	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 辦理工程結算及物價調整款付款作業
7	106DD00 190	教育局/國民中學/雙十國中	臺中市立雙十國民中學活動中心(含幼兒園暨地下停車場)新建工程	235,024	100	100	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
8	106DD00 289	教育局/國民中學/后里國中	臺中市立后里國民中學綜合活動中心新建工程	70,000	95	100	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
9	106DD00 321	教育局/國民小學/社口國小	臺中市神岡區社口國民小學西棟大樓新建工程	79,200	100	100	0	流廢標次數：4次 期程修改次數：2次 已辦理完成。
10	106DR00 033	教育局/市立高中職/西苑高中	西苑高中老舊校舍改建暨校園新建工程-第一期	323,400	98	98	0	流廢標次數：4次 期程修改次數：2次 已完成驗收並支付工程尾款。
11	107DD00 040	教育局/國民中學/神圳國中	臺中市立神圳國民中學多功能活動中心暨非營利幼兒園教室興建計畫	89,920	95	98	3	流廢標次數：10次 期程修改次數：2次 107/3/21完成建築師遴選，11/9基本設計審議會會議，108/1/7研考會同意備查，4/16第2次細部設計審查會，5/15預算書及細部設計圖說同意備查，108/8/15、8/23流標，9/24減項發包後再上網，10/9及10/22均流標。11/19日第2次修正後再上網，12/4、12/12、12/31均流標，109/1/20第3次流廢標檢討會議，2/14、3/3均流標。4/1辦理第4次流廢標檢討會議，工期從400天延長為450天。5/6辦理第5次流廢標檢討會議，6/18流標，109/7/2由連信營造有限公司得標，標價：81,400,000元。109/10/29開工。111/7/14第1次變更設計決標，金額17,568,900元。111/7/26申報竣工。(童健程建築師事務所)

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
12	108DD00 055	教育局/市立高中職/臺中二中	臺中二中-藝教大樓新建工程	99,789	91	95	4	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 刻正辦理驗收結算作業
13	108DD00 066	教育局/市立高中職/臺中高工	臺中高工-新實習大樓新建工程	199,926	98	98	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 驗收完成
14	108DD00 307	教育局/市立高中職/西苑高中	西苑高中老舊校舍改建暨校園新建工程-第二期	192,275	30	40	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 待年後開工。
15	108DD00 310	教育局/國民小學/大德國小	臺中市梧棲區大德國小-多功能活動中心新建工程	97,200	62	67	5	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 1.二樓牆水電配管 2.二樓牆雙面模組立 3.二樓樑模組立 4.二樓階梯教室模版鋪設 5.三樓樑筋綁紮 6.二樓階梯教室版筋綁紮 7.三樓版鋼筋綁紮 8.三樓版水電配管 9.三樓版標高器埋設 10.三樓版預留筋放樣及綁紮 11.二樓階梯教室混凝土澆置 12.二樓柱牆三樓樑版混凝土澆置 13.三樓版放樣 14.三樓施工架搭設
16	108DF00 141	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市大里區益民國小學生活動中心暨地下停車場興建工程	280,000	87	92	5	流廢標次數：6次 期程修改次數：0次 地磚施作、周邊整地、水電消防施做、設備安裝
17	108DF00 264	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市立新國民中學活動中心暨地下停車場興建工程	298,520	56	58	2	流廢標次數：5次 期程修改次數：0次 第二階段土方降挖。
18	109DD00 154	教育局/國民小學/梧棲區中正國小	臺中市梧棲區中正國民小學仁愛樓拆除重建工程	74,352	98	100	2	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
19	109DD00 155	教育局/國民小學/梧棲區中正國小	臺中市梧棲區中正國民小學信義樓(含幼兒園)老舊校舍整建計畫工程	190,380	83	83	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 信義樓外部泥作粉刷；信義樓污排水配管
20	109DD00 158	教育局/國民小學/大忠國小	臺中市大肚區大忠國民小學南棟教室老舊校舍整建計畫工程	104,644	70	78	8	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1F門窗嵌縫，1、2F水電配線 3F水電配管，1、2F門框安裝，不鏽鋼欄杆底座澆置，2、3F洗手台澆置，RF止水墩澆置
21	109DD00 162	教育局/國民小學/太平區新高	臺中市太平區新高國民小學二期校舍及活	356,337	70	79	9	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		國小	動中心新建工程案					1.教學大樓、活動中心-鋼網牆施作。 2.活動中心-3F牆柱、4FL環樑混凝土澆置。 3.教學大樓-5F柱牆鋼筋綁、RF樑版鋼筋綁、模板工程施作、混凝土澆置。
22	109DD00 164	教育局/國民小學/樂業國小	臺中市東區樂業國民小學新建幼兒園園舍建築工程	76,610	67	75	8	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 屋頂層斜屋頂樑版模組立,水電配管,鋼筋綁紮
23	109DD00 165	教育局/國民小學/南陽國小	臺中市南陽國小和平樓拆除重建工程	111,945	77	80	3	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 1.111年11月30日蘇南陽和平建字第111235號函，提送111年11月份工作月報。 2.本月工程概要:全區水電配管、泥作灰誌施作、油漆坪頂批土、一二樓鋁門窗安裝坎縫。
24	109DD00 173	教育局/國民小學/龍海國小	臺中市龍井區龍海國小北棟校舍拆除重建工程	129,163	61	61	0	流廢標次數：5次 期程修改次數：0次 工程進度：臨時擋土支撐工法、水平支撐、點井、接地作業、PC作業、放樣及鋼筋、地下室水泥澆灌作業
25	109DD00 175	教育局/國民小學/廊子國小	臺中市北屯區廊子國民小學第二期校舍新建工程	338,616	75	75	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 (1)B棟RF柱筋綁紮及柱牆模板組立(2)A、C棟牆筋綁紮及柱牆封模組立&樑板鋪設(3)D棟5F柱牆模板組立及鋼筋綁紮及柱牆模封模組立(4)A、C棟RFL樑板鋼筋綁紮(5)C、D棟5F柱牆水電配管(6)A、B棟5F柱牆水電配管(7)A棟RFL水電配管
26	109DD00 180	教育局/國民中學/清水國中	清水國中「老舊校舍行健樓拆除重建工程」	142,547	65	65	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1.111年12月1日及12月15日召開第19、20次監造會議，同時辦理12月1日機關工程督導紀錄。 2.111/12/1承商、111/12/7監造分別提送111年11月份施工日誌及監造日報表，111/12/15局處退回補正，111/12/21監造通知承商修正。 3.第4期估驗計價請款陳核中，111/12/21承商提送第5期估驗計價請款資料。 4.111/12/13局處同意預定竣工日期修正為112年12月30日。 5.111/12/2承商、111/12/7監造提送第一次變更設計營造綜合保險單及雇主意外責任保險單，111/12/12局處函請保險公司查證。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								6. 本(12)月審查同意備查有「烤漆鋼板門暨防火門材料送審資料」, 承商提送浴廁隔間板材料設備送審、鋼筋植筋暨混凝土施工常見缺失修補改善計畫。 7. 本(12)月施工概況: 1F 底板放樣、1F 給排水配管、1F 牆柱樑筋綁紮、1F 牆柱樑筋模板組立。
27	109DD00 187	教育局/國民小學/大雅國小	大雅國小107年度改善及充實教學環境設備-和平樓拆除重建工程	90,227	93	95	2	流廢標次數: 4次 期程修改次數: 1次 本案已完成竣工確認, 預定於111/12/28開始進行驗收作業
28	109DD00 190	教育局/國民小學/大甲國小	臺中市大甲區大甲國民小學行政大樓重建工程	174,306	83	88	5	流廢標次數: 0次 期程修改次數: 0次 內部裝修施作
29	109DD00 191	教育局/國民小學/梧棲國小	臺中市梧棲區梧棲國小西棟大樓拆除重建	122,896	55	55	0	流廢標次數: 1次 期程修改次數: 0次 一、111.12.14 開工
30	109DD00 331	教育局/國民小學/旭光國小	臺中市烏日區旭光國民小學第二期校舍興建工程	174,876	95	98	3	流廢標次數: 1次 期程修改次數: 0次 已於111/12/12完成工程尾款付款。
31	109DD00 382	教育局/國民小學/九德國小	臺中市烏日區九德國小興建幼兒園園舍工程	57,630	66	77	11	流廢標次數: 3次 期程修改次數: 0次 3樓牆水管配管及模板封模 2.3樓牆水泥澆置
32	109DD00 398	教育局/國民小學/美群國小	美群國小附設幼兒園園舍合併活動中心共構興建工程	131,960	57	58	1	流廢標次數: 1次 期程修改次數: 1次 完成基礎pc澆置, 基礎鋼筋綁紮即將完成
33	109DD00 438	教育局/市立高中職/中港高中	中港高中專科教室大樓及學生宿舍興建工程	99,100	92	93	1	流廢標次數: 2次 期程修改次數: 0次 1. 地板磁磚鋪設及天花板工程 2. 門窗安裝工程 3. 欄杆及造型雨遮安裝 4. 高壓混凝土磚鋪設. 鍍鋅圍籬安裝及種植大小喬木 5. 機水電設備安裝
34	110DD00 027	教育局/國民小學/樹德國小	臺中市南區樹德國小小學新設學校工程	199,800	95	95	0	流廢標次數: 3次 期程修改次數: 1次 本案工程承商前於111年10月11日申報竣工, 本局前於111年10月23日辦理驗收, 並俟廠商驗收缺失改善完成後辦理複驗。11年01月10日辦理複驗
35	110DD00 053	教育局/國民小學/建國國小	臺中市清水區建國國民小學綜合活動中心	116,470	71	71	0	流廢標次數: 5次 期程修改次數: 0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			暨教學大樓新建工程					臺中市政府教育局 111 年 10 月 19 日中市教工字第 1110090566 號函審任有關台鋼營造工程股份有限公司提出本校「臺中市清水區建國國民小學綜合活動中心暨教學大樓新建工程」因東棟活動中心部分終止契約及西棟結構體完成且無正常工序可施作，申請於 111 年 9 月 13 日停工案
36	110DD00 343	教育局/國民中學/大道國中	臺中市立大道國民中學中正堂校舍拆除重建暨水土保持工程	60,022	40	40	0	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 辦理開工前置作業中
37	110DD00 357	教育局/國民中學/四張犁國中	臺中市立四張犁國民中學非營利幼兒園-新建公共化幼兒園圍舍工程	57,630	60	75	15	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 1. 辦理二樓柱模板組立及封模、二樓樓梯模板組立。 2. 辦理二樓牆筋水電配管及綁紮、二樓頂樓板組立。
38	111DD00 004	教育局/國民小學/大甲區文昌國小	臺中市大甲區文昌國民小學活動中心興建工程	51,200	63	65	2	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 灌漿
39	111DD00 057	教育局/市立高中職/長億高中	長億高中-圖書館資訊暨教學大樓新建工程	168,230	61	67	6	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1 樓頂板綁模灌漿工程
40	111DD00 058	教育局/國民小學/陳平國小	臺中市北屯區陳平國民小學體育館暨多功能市民活動中心興建工程	60,000	40	40	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 開工前協調會及工程品質宣導 辦理簽約程序
41	111DD00 065	教育局/國民中學/大甲國中	臺中市立大甲國民中學活動中心暨手球館興建工程	112,640	56	59	3	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 目前辦理基礎施工
42	111DD00 332	教育局/國民小學/仁美國小	仁美國小_臺中市 14 期重劃區北屯區文中小 5 新設校工程	216,000	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 開工前準備中。
43	111DD00 346	教育局/國民中學/福科國中	臺中市立福科國民中學第三期校舍增建工程	72,000	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 於 11/30 開工協調會，經協調後預定 112/2/1 開工，12/29 到施工地點架設圍籬
44	111DD00 363	教育局/國民中學/順天國中	臺中市立順天國民中學活動中心新建工程	82,790	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 簽訂契約
45	111DD00 365	教育局/國民小學/沙鹿區鹿陽	臺中市沙鹿區鹿陽國民小學第一期校舍新	216,000	40	40	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		國小	建工程					1. 已於 111/12/22 召開開工程協調會 2. 準備於 112/01/10 開始進行工程圍籬施作
46	111DD00371	教育局/國民小學/神岡國小	臺中市神岡國小學生活動中心改建暨地下停車場興建工程	163,406	5	5	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 111/08/05 完成規劃設計監造標
47	111DD00393	教育局/國民中學/新光國中	新光國中-臺中市北屯區文中小 3 新設國中第一期工程	392,000	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 111.12.23 完成規劃設計監造採購案之評選作業
48	111DF00154	建設局/新建工程處/建築工程科	成功國中老舊校舍整建及活動中心暨公有地下停車場新建工程	251,342	57	57	0	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 鑿井束水中、拆第一期至善樓地下車道版及牆、洗車台施作。

(二)道路橋梁工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	34 件(87.18%)	1 件(2.56%)	0 件(0.00%)	2 件(5.13%)	2 件(5.13%)	39 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	099BD00008	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中生活圈道路系統建設計畫(公路系統)6年(98-103)計畫-烏日鄉中 75-1 線道路拓寬工程-委託規劃技術服務	2,000	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
2	103BF00008	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路委託規劃設計暨監造技術服務案	220,000	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
3	106DF00 423	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程(含委外專案管理服務)-第五工區	109,182	100	98	-2	流廢標次數：0次 期程修改次數：3次 於111年5月18日正式驗收，7月7日複驗合格，結算中。
4	109BF00 019	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區市政路(環中路至工業區一路)開闢工程委託設計監造技術服務案	130,212	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
5	109DF00 005	建設局/新建工程處/土木工程科	大里區南門橋拓寬工程暨聯外道路拓寬工程(中興路二段822巷至七中路)	170,000	95	100	5	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
6	109DF00 158	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市清水區清水火車站人行跨站天橋工程案	63,495	95	85	-10	流廢標次數：3次 期程修改次數：2次 電梯機電施工，內部裝修作業
7	109DF00 233	建設局/土木工程管理科/	大里區、霧峰區大里聯絡道高架橋下增設平面道路工程(第一期)-「平面道路外側車道及側車道工程」	183,667	62	65	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 第一工區110年3月14日開工，110年11月26日竣工，第二工區110年9月1日開工，囿於公路總局辦理新增匝道工程工區尚未交付，自111年3月4日起停工，12月1日交付D工區復工。
8	109DF00 256	建設局/新建工程處/土木工程科	溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路新闢工程	675,000	59	69	10	流廢標次數：3次 期程修改次數：1次 目前辦理護岸及橋墩施作。
9	110AF00 005	建設局/新建工程處/土木工程科	110年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北屯、新社、東勢、和平等10區)	10,305	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約規定核派案件
10	110AF00 007	建設局/新建工程處/土木工程科	110年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大甲、清水、沙鹿、梧棲、大安、外埔、龍井、大肚、烏日等9區)	10,305	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 陸續派工設計執行
11	110AF00 018	建設局/新建工程處/土木工程	110年度道路橋梁工程委託設計監造技術服	17,985	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		科	務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等10區)					依契約規定核派案件
12	110AF00091	建設局/新建工程處/土木工程科	華南路以東銜接特三號道路工程委託設計監造技術服務案	18,167	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 契約執行中
13	110AF00101	建設局/土木工程管理科/	東勢—豐原生活圈快速道路環境監測工作暨環評專業諮詢委託技術服務	35,074	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 契約執行中
14	110CF00001	建設局/新建工程處/用地科	西屯區市政路延伸(安和路至環中路)開闢工程(用地)	1,720,000	75	75	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 內政部12月8日公告審議結果為補正後准予徵收，補正資料包含評估查復土地市價有無考量現況屬加油站營業使用情形，以及列席地主陳述其建物自62年即存在，需與民眾溝通後將書面資料報內政部，俟資料齊全後辦理補正。
15	110CF00008	建設局/新建工程處/用地科	神岡區中正南街80巷至三民南路8M計畫道路打通工程	154,630	95	100	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已辦理完成。
16	110CF00013	建設局/新建工程處/用地科	南區德富路跨柳川橋梁新建暨德富路及樹德一巷打通工程	382,738	95	100	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已辦理完成。
17	110CF00016	建設局/新建工程處/用地科	太平區永成北路66巷(永成北路66巷1弄至長億北街)道路打通工程	278,324	85	95	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 11月1日點樁，地所分割造冊已完成，已於1月19日開第一次公聽會，4月19日已開第二次公聽會，請查估公司查估地上物後，已於8月30日召開協議價購會。全數20人同意協價，11月23日協議價購土地已全數發價。
18	110CF00019	建設局/新建工程處/用地科	華南路以東銜接特三號道路工程	350,000	50	50	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 111.7.28召開協議價購會
19	110DF00128	建設局/土木工程管理科/	東勢區埤豐橋改建工程	1,000,000	55	56	1	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 1. 施工便橋用地整地與深槽區移改水道 2. 施工中交通維持設施安裝與職業安全衛生設施整頓 3. 勞工休息區整理

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								4. 河川公地界樁與施工前生態環境檢核
20	110DF00 161	建設局/新建工程處/土木工程科	牛埔橋改建工程	108,700	68	98	30	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 驗收結算作業中
21	110DF00 246	建設局/土木工程管理科/	太平區市民大道第二期道路開闢工程	99,900	95	100	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
22	110DF00 289	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市潭子區及大雅區雅潭路二、三段(昌平路四段~崇德路五段)路平及人行道改善工程	53,584	95	84	-11	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本局辦理內政部營建署前瞻計畫「臺中市潭子區及大雅區雅潭路二、三段(昌平路四段~崇德路五段)路平及人行道改善工程」，全案核定經費約1億1,291萬7,000元整(含台電纜線下地費用)，改善內容：道路全長2,120公尺，面積約49,936平方公尺；人行道改善長約885公尺，寬約3.2公尺，已於110年12月15日開工，本府建設局已協調台電公司辦理下地作業，另部分停工原因已消滅，本局已配合進場施工，前經內政部營建署核准展延，同意展延至112年1月底完工，工程將持續趕辦。
23	111AF00 101	建設局/養護工程處/市六區工程隊	臺中市南區忠明南路(南屯路一段至國光路)道路改善工程委託設計監造技術服務案	12,165	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
24	111CF00 002	建設局/新建工程處/用地科	霧峰區振興街118巷打通工程(中正路至振興街)	108,000	70	100	30	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
25	111CF00 003	建設局/新建工程處/用地科	太平區鵬儀路(精美路至精美路378巷)道路開闢工程	92,600	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 第一階段開闢範圍已辦理土地過戶及發價
26	111CF00 007	建設局/新建工程處/用地科	霧峰區柳豐路(中110-1)第三期拓寬工程	135,700	60	60	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理產權移轉中
27	111CF00 010	建設局/新建工程處/土木工程科	潭子區中86-1潭興路(福貴路至新興國小前)拓寬工程(第2階段-潭興路二段36巷至豐興路)	167,083	50	50	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依期程辦理用地取得事宜

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
28	111D723011	清水公所/公用及建設課/	臺中市清水區民族路(鰲新路至港埠路)人行空間及公共環境改善工程	80,000	10	10	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 細部設計報告修改中
29	111D731017	新社公所/農業及建設課/	臺中市新社區興社街一、二段共同管溝與人行環境改善工程	55,704	56	62	6	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 纜線管道挖掘埋設施作。
30	111DF00121	建設局/養護工程處/海線工程隊	臺中市梧棲區文化路一段(臺灣大道九段至梧棲大排)道路改善工程	55,500	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 申報竣工、竣工確認
31	111DF00134	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市潭子聚興產業園區計畫南側道路(潭興路一段258巷)拓寬工程	90,350	69	72	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.側溝施作 2.T型梁橋施作
32	111DF00148	建設局/新建工程處/土木工程科	神岡區圳前路開闢工程(神岡交流道至厚生路)	170,002	57	58	1	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 橋梁段及路堤段同步開挖施作
33	111DF00244	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市大雅區雅潭路四段(中清路三段~昌平路四段)路面及人行道改善工程	60,867	55	55	0	流廢標次數：8次 期程修改次數：0次 依契約履約中
34	111DF00250	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路(第三標-石岡新興土牛段工程)	1,920,000	55	55	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 施工前置作業進行中
35	111DF00263	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區市政路延伸工程-第1標(工業區一路至安和路)(含代辦臺中市政府水利局污水下水道次幹管工程)	354,526	55	56	1	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 整地、放樣、施工圍籬架設
36	111DF00270	建設局/土木工程管理科/	臺中大肚-彰化和美跨河橋梁新建工程	2,900,560	40	40	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 本案於111年9月29日決標,於10月17日訂約完成,監造計畫已於11月24日核定,已於111年12月28日召開開工前品質管理宣導會議,後續積極趕辦開工作業相關事宜
37	111DF00299	建設局/新建工程處/土木工程	臺中市烏日新竹地區區段徵收光竹橋改建	95,058	30	40	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		科	工程					決標訂約簽辦中
38	111DF00306	建設局/新建工程處/土木工程科	南區德富路跨柳川橋梁新建暨德富路及樹德一巷打通工程	80,601	20	20	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 細部設計核定
39	111DF00307	建設局/新建工程處/土木工程科	南區文小66旁開闢工程(復興北路至大慶街二段)	51,750	20	20	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 細部設計審查中

(三)交通工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	6件(75.00%)	1件(12.50%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	1件(12.50%)	8件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	101AC01008	交通局/交通規劃科/	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯延伸線後續可行性研究	10,000	95	95	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：7次 1、110年9月22日交通部陳報本計畫至行政院續審。 2、110年12月30日交通部函復提供行政院審查意見，請市府再檢討修正。 3、111年3月31日修正報告陳報中央續審。交通部於111年6月22日核轉行政院審議。 4、111年9月2日交通部函復提供行政院審查意見，市府刻正依意見修正報告中。
2	104DG00026	交通局/公捷處/智慧機電工程科	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ900機電	10,908,000	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：4次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			系統工程					
3	104DG00028	交通局/公捷處/設計工程科	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ930標G10至G17站及全線電梯/電扶梯區段標工程	8,377,000	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：4次 已辦理完成。
4	104DG00035	交通局/公捷處/設計工程科	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ920標G3至G9站及全線環控系統區段標工程	7,676,000	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：3次 已辦理完成。
5	108DG00037	交通局/停管處/設施工程課	大臺中轉運中心興建工程	1,200,000	56	57	1	流廢標次數：5次 期程修改次數：1次 (1)A區第二階段降挖出土 (2)A區擋土柱施作 (3)A區擋土柱鋼筋綁紮
6	110AG00049	交通局/交通規劃科/	110年度中彰投聯合交通協控計畫	24,800	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
7	110DG00001	交通局/停管處/設施工程課	臺中市大肚區文中二幼兒園地下停車場新建工程	117,000	30	30	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：2次 1.「細部設計報告書暨預算書圖」：已於111.08.02提送修正後細部設計暨預算書圖，並於111.10.18召開第二次審查會，會議決議依審查意見修正通過，修正版已於111.11.25提送，本處已於111.12.23核定，設計單位將於111.12.29前提送本案工程招標文件。 2.「多目標申請報告書」：目前本府教育局已於111.7.28函文本處同意核准多目標報告書。 3.「都市設計審議報告書」：本府都市發展局已於111年9月21日辦理都市設計審議會議，會議決議為修正後同意備查，都發局已於111.11.15同意專審備查。 4.「補辦預算」：考量本案後續須辦理增補預算，為不影響本案工程招標期程，設計單位已拆分成原案及後續擴充部分，專管單位已於111.12.01覆核後提報本處辦理核定後續補辦預算相關事宜。
8	111AG00042	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區兒童公園地下停車場新建工	12,254	40	35	-5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			程委託專案管理服務					本案已於111年12月27日辦理評選會議，刻正簽辦評選結果。

(四)水利工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	27件(90.01%)	1件(3.33%)	0件(0.00%)	1件(3.33%)	1件(3.33%)	30件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	104BD01049	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10)委託設計及監造服務	106,049	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
2	105BD01042	水利局/污水工程科/	臺中市水滴污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	64,981	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 一、水滴1標：已竣工並完成決算。 二、水滴2標：已竣工並完成決算。 三、水滴3標：已竣工並完成結算，辦理決算作業中。 四、水滴4標：已竣工並完成結算，辦理決算作業中。 五、水滴5標：已於110.06.15開工，施工中。
3	106BD01041	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	62,226	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 建成1：已於108年02月26日開工，已於111年1月17日辦理竣工，111年3月28日驗收完成，結算尾款已完成付款，簽辦勞務尾款中。 建成2：已於110年11月18日開工。 建成3：暫緩發包。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
4	106BD01 043	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期管線暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務案	88,084	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於110/11/23函文佳綸公司於110/12/1啟動第2標用戶接管細部設計，佳綸公司於110/12/30提送第2標用戶接管細部設計報告等資料，辦理清溪計畫接管對象會勘，111/2/7提送第2標用戶接管細部設計報告(修正版)等資料，111/03/28辦理第2標用戶接管工程執行方案工作會議，已於111/4/14函文提送第2標用戶接管工程分案獨立發包評估報告請營建署同意備查。111/5/4營建署同意第2標用戶接管工程分案獨立發包，111/5/19函文佳綸公司請其提送111年5月31日(二)前函文提送分案第1標「臺中市豐原區污水下水道系統第一期管線暨用戶接管工程(2)-南陽路以南及圓環東路以東等鄰近區域」之細部設計相關資料。佳綸公司已於111/5/31提送「臺中市豐原區污水下水道用戶接管工程(1-2)-南陽路以南及圓環東路以東等鄰近區域」之細部設計相關資料。已於111年7月28日辦理審查會，審查結果修正後通過，佳綸公司已於111年8月22日提送修正版，已於111年9月15日提送細部設計資料修正版予營建署備查。簽辦上級機關，「臺中市豐原區污水下水道系統用戶接管工程(1-2)-南陽路以南及圓環東路以東等鄰近區域」採用最有利標為決標方式，於111年10月18日簽奉上級機關核准採最有利標決標方式辦理。
5	106BD01 049	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9)委託設計及監造服務	50,142	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
6	107BD01 008	水利局/污水設施科/	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	54,659	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 第一標已於109/12/29決標，第二標已於110/4/1決標。
7	107DR00 003	地政局/工程管理科/	臺中市第13期市地重劃區內滯洪池工程	180,000	95	95	0	流廢標次數：5次 期程修改次數：1次 辦理相關驗收程序
8	108DD01 108	水利局/污水工程科/	臺中市大里區污水下水道系統主次幹管及揚水站工程(2)-德芳路	195,280	95	98	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本工程111年7月27日竣工，8月26日辦理驗收。結算資料簽辦完成，待中央撥款後付款。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
9	108DD01 109	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9-1)雙十路及南京路等鄰近區域	244,650	95	100	5	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
10	108DD01 110	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(一)-福雅路、永福路等鄰近區域(1-4)	243,950	95	98	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 已於111年11月25日辦理驗收,工程結算中
11	108DD01 134	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-7)-美村路及五權五街等鄰近區域(專案標)	219,680	91	91	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 一、工程總施作項目:(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：1224m (2) 明挖工程：1132.8m (3) 接管戶數：4173戶 二、目前施作項目:(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：1224m (2) 明挖工程：1033.5m (3) 接管戶數：2175戶
12	109DD01 001	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期管線暨用戶接管工程(1)-豐原大道及田心路等鄰近區域	326,864	81	84	3	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 一、工程施作總項目:(標案總計施作長度及總接管戶數)(1) 推進 Φ 400mm：392m/ Φ 396m 鋼套管推進 800套 400mm：30m/ Φ 90m 明挖分支管 Φ 250mm 212m/ Φ 212m 明挖分支管 Φ 300mm 696m/ Φ 696m 明挖連接管 Φ 200mm 21,192m/ Φ 17412m(含後巷)(2)累計已接管戶數:2265戶 二、目前施作項目:(1)明挖工程累計完成:18320m(2)本月已接管戶數:38戶
13	109DD01 071	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期-主次幹管工程第四標(專案標)	319,689	80	78	-2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 (1)主要施工項目:以推進及明挖方式埋設主次幹管與分支管。 (2)開工日期:110年1月28日 (3)目前施作項目:短管推進 Φ 400mm：477.9 m / 251 m 短管推進 Φ 500mm：2,661 m / 1077 m 短管推進 Φ 600mm：386 m / 391 m

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								短管推進 Φ 800mm：364 m / 365 m 圓形鋼襯板工作井，標稱直徑 2.0m：8 處 / 0 處 圓形鋼襯板工作井，標稱直徑 2.5m：8 處 / 0 處 圓形鋼襯板工作井，標稱直徑 3.0m：2 處 / 1 處 圓形鋼管工作井，標稱直徑 2090mm：42 處 / 23 處 圓形鋼管工作井，標稱直徑 2590mm：43 處 / 26 處 圓形鋼管工作井，標稱直徑 3090mm：2 處 / 0 處 圓形鋼管工作井，標稱直徑 3290mm：3 處 / 3 處 明挖埋設 明挖埋設，標稱管徑 300mm：3,084 m / 1044.3 m 明挖埋設，標稱管徑 400mm：310 m / 0 m (4)工程資料撰寫及製作
14	109DD01 079	水利局/污水設 施科/	臺中市太平區(新光地 區)污水下水道分支管 網暨用戶接管工程 (1-1)-12B 主幹管及新 光水資中心鄰近區域	246,900	76	83	7	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數)(1) 推進工程 1,896m(2)明挖工程：9,129.7m(3)接管戶數：1988 戶。 二、目前施作項目：(本月累計實際已施作長度及接管戶 數)(1)推進工程：1,896m(2) 明挖工程：4,295.49m(3)接管 戶數：537 戶。
15	109DD01 084	水利局/污水工 程科/	臺中市污水下水道分 支管網暨用戶接管工 程 7-8(華美街二段及 漢口路等區域)	170,760	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：5m (2) 明挖工程：10103m (3) 接管戶數：4854 戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：0m (2) 明挖工程：0m (3) 接管戶數：0 戶 三、等變更設計完成後，辦理竣工。
16	109DD01 087	水利局/污水工 程科/	臺中市大里區污水下 水道系統主次幹管及 揚水站工程(3)-揚水 站	109,130	95	95	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 111/11/10 完工，簽辦結算作業中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
17	110DD01003	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-10)-大墩路及公益路以北等鄰近區域	286,950	70	70	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：1076m (2) 明挖工程：17047m (3) 接管戶數：5916戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數)(1) 推進工程：864m (2) 明挖工程：3175m (3) 接管戶數：702戶 三、其他：路證申請中。
18	110DD01004	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9-4)國豐街及天祥街等鄰近區域	387,380	74	75	1	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：2600m (2) 明挖工程：17920 m (3) 接管戶數：8812戶 二、目前施作項目：(本月累計實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：89m (2) 明挖工程：56m (3) 接管戶數：500戶
19	110DD01025	水利局/污水設施科/	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1-2)-宜昌路等鄰近區域	374,300	65	65	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數)(1) 推進工程：1,929m(2)明挖工程：19,586m(3)接管戶數：4,690戶。 二、目前施作項目：(本月累計實際已施作長度及接管戶數)(1)推進工程：990.2m(2)明挖工程：1,787.7m(3)接管戶數：646戶
20	110DD01033	水利局/污水工程科/	臺中市水湳污水下水道分支管網暨用戶接管工程(5)-同榮路等鄰近區域	205,630	74	77	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：1233m (2) 明挖工程：8053m (3) 接管戶數：2799戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：1123m (2) 明挖工程：2991m (3) 接管戶數：826戶

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
21	110DD01 034	水利局/雨水下水 道工程科/	臺中市梧棲區大智路 二段雨水下水道工程	120,000	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 結算完成結案辦理中
22	110DD01 057	水利局/污水設 施科/	臺中市福田水資源回 收中心放流水回收再 利用統包工程(含營運 維護)	3,267,261	40	59	19	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 本案細部設計第二-1 批次審查會議已於 111 年 7 月 19 日 召開，會議決議原則通過，已於 111 年 8 月 30 日召開委員 意見修正後檢討會，已核定，後續函送營建署核備。 2. 刻正辦理 112 年度第四工區申請河川公地事宜。 3. 材料/設備持續送審中。
23	110DD01 093	水利局/污水工 程科/	臺中市污水下水道分 支管網暨用戶接管工 程(10-9)-大進街及公 益路以南等鄰近區域	276,920	55	40	-15	流廢標次數：4次 期程修改次數：1次 本局已於 111 年 12 月 23 日函文廠商查明終止契約條款並限 期 10 工作日內提出補充說明，倘未於期限內提出，則於期 限日起 10 工作日內開工。
24	111BD01 024	水利局/污水工 程科/	臺中市逢甲路系統污 水下水道分支管網暨 用戶接管工程委託設 計及監造技術服務	60,038	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商於 111 年 12 月 23 日提送基本設計成果，後續安排審查 會。
25	111BD01 040	水利局/污水設 施科/	臺中市豐原區豐西集 污區污水下水道管線 暨用戶接管工程設計 及監造委託技術服務	60,258	20	20	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理基本設計中
26	111DD01 020	水利局/污水設 施科/	臺中港特定區污水下 水道系統-S 主幹管工 程(一)	301,571	56	56	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 S022 工作井-第二昇層外模組立作業。
27	111DD01 055	水利局/雨水下 水道工程科/	臺中市大肚區自由路 雨水下水道工程	58,000	55	56	1	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 開工：上網招標，6/28 第一次開標，2 家廠商投標，因家數 不足，流標，7/5 第二次開標，由有達營造得標。111 年 7 月 5 日決標，111 年 11 月 15 日開工。 施工中：主要工項；1 箱涵 2.5m*1.7m，L=224.2m。2. 箱涵 2.4m*1.8m，L=246.3m。3. 石籠工程，L=75.8m。 目前施工項目：施工中(-026~+005)箱涵施作。 已完工：持續施工中(目前詩作石龍段工程)。
28	111DD01 056	水利局/污水設 施科/	臺中市谷關污水下水 道系統興建工程(含三 年試運轉)	145,450	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 細部設計營建署已於 110/6/15 修正後備查(110/11/9 收

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								訖), 公開閱覽已於 111/3/27 完成, 採購已簽准, 111/12/15 完成評選, 訂於 111/12/29 招開決標會議。
29	111DD01 057	水利局/水利工程科/	臺中市軟埤仔溪水環境改善工程	136,200	56	56	0	流廢標次數: 0 次 期程修改次數: 0 次 1. 主要工項: 基腳保護工 1140.3M 漿砌塊石護岸 4157M2 2. 目前完成數目: 第三區 1K+060~1K+105 基腳保護工 第三區 1K+115~1K+177 基腳保護工回填 第三區 1K+030~1K+177 右岸漿砌塊石護坡 CLSM 背填 3. 111 年 10 月 24 日申報開工, 施工中。
30	111DD01 061	水利局/雨水下水道工程科/	臺中市梧棲區大智路二段雨水下水道後續改善工程	184,000	40	40	0	流廢標次數: 0 次 期程修改次數: 0 次 已於 111 年 12 月 20 日決標, 工程目前訂約中。

(五) 水土保持工程

進度	符合或提前	落後比率 ≤ 5%	5% < 落後比率 < 10%	落後比率 ≥ 10%	解除列管件數	合計
小計	2 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	2 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	110DD01 092	水利局/水土保持工程科/	臺中市北屯區大坑溪兩岸遊憩設施營造工程	92,074	91	94	3	流廢標次數: 0 次 期程修改次數: 0 次 本案主要工項: 平面步道 1400m、既有木棧道修繕 1150m、光西吊橋及光正橋亮化工程、新建飲水思源廣場 目前施工工項: 步道及公園硬體設施

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					25	40	15	
2	111DD01068	水利局/水土保持工程科/	中興嶺調整池A區引水管線分流工程	74,651	25	40	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 簽訂契約中

(六)公有建築工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	53件(76.81%)	14件(20.29%)	1件(1.45%)	1件(1.45%)	0件(0.00%)	69件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	101DE00010	建設局/建築工程管理科/	水滄國際會展中心新建工程計畫	5,816,583	83	84	1	流廢標次數：2次 期程修改次數：9次 本工程刻正施作展覽棟及會議棟地上層結構體施作。
2	103DD00271	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市太平國民運動中心新建工程	510,000	55	56	1	流廢標次數：3次 期程修改次數：2次 土方開挖、土方出土、現況測量高層、挖土機整地。
3	103DG00026	交通局/公捷處/設計工程科	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫--土地開發基地共構工程(含監造)	222,342	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：3次 已辦理完成。
4	104DK00004	建設局/新建工程處/建築工程科	美村綜合服務園區新建工程	555,050	55	55	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：4次 假設工程：洗車池鋼筋綁紮、工務所組立
5	104DR00039	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美圖新建工程	4,619,000	83	81	-2	流廢標次數：1次 期程修改次數：5次 分區進行地下室及車道(泥作、防水、水電、消防配管、油

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								漆批土及輕隔間)、各棟(各層 Deck 版水電及消防配管、剪力釘、電鍍施作及混擬土澆置)施作、各棟防火披覆施工(清潔)。
6	106AH00 047	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市梧棲區三民段社會住宅興辦計畫委託設計及監造技術服務案	33,845	100	95	-5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案業已取得智慧建築標章，刻正辦理結算及尾款撥付
7	106DB00 001	建設局/新建工程處/建築工程科	外埔區第二示範公墓增設骨灰(骸)存放設施工程	84,300	95	98	3	流廢標次數：6次 期程修改次數：4次 俟取得綠建築標章後辦理算
8	106DG00 024	交通局/停管處/設施工程課	臺中市區興中立體停車場新建工程	574,205	77	75	-2	流廢標次數：3次 期程修改次數：3次 本案工程增築兩層智慧停車管理中心，111年12月1日至12月25日停工前整備期間不計工期，並自111年12月26日起正式停工。
9	106DG00 042	交通局/公捷處/設計工程科	IJG031-臺中捷運烏日文心北屯線G03站出入口與行政大樓共構區段標工程	643,688	100	100	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
10	106DH00 008	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區北屯段社會住宅新建工程	637,820	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已辦理完成。
11	107AH00 011	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市豐原區安康段二期社會住宅興辦計畫委託設計監造技術服務案	62,346	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 1. 預定管考進度為70%，實際執行進度為70%。2 工程2/11開工，本月工程進度32.34%
12	107DG00 033	交通局/停管處/設施工程課	臺中市南屯區正心立體停車場新建工程	195,000	100	98	-2	流廢標次數：7次 期程修改次數：1次 1. 「目前進度」：111.5.11已報竣，並於111.5.17辦理竣工確認，於111.10.24正驗之復驗作業結果為合格，已於111.11.3舉辦啟用典禮並試營運，茲訂於112.1.1正式營運。 2. 「使照申請」：已於111.10.27領取使用執照。待正式用電後發文於7日內辦理教育訓練，台電外管路線挖埋已於111年11月10日完工，受電室設備基座已於111年11月21日施作完成，後續持續追蹤線路佈設進度及台電正式用電期程，預計111.12.31安排停電進場施做。(案件受理號:11083472號)

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								<p>3. 「建物保存登記」：已於 111.11.1 完成申請書用印，已於 111.11.15 提送保存登記所需文件至地政事務所，並於 111.12.13 登記上網公告完成。</p> <p>4. 「公共藝術」：契約書已於 111.9.22 訂約，廠商已於 111.10.6 提送第一期款資料至機關並於 111.10.31 審核通過完成付款，並預訂於 112.2.15 完工。</p> <p>5. 「綠建築」：已於 111.11.22 完成評定收費帳戶通知表用印作業，並於 111.11.23 完成掛件，建築中心已於 111.12.15 下午辦理現勘查核通過，目前回歸建築研究所大會書面審查。</p> <p>6. 「點移交」：已於 111.12.15 完成部分點交(標誌.標線.鋪面.植栽.清潔)。</p>
13	107DH00 016	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區同榮段社會住宅興建工程	1,715,259	81	81	0	<p>流廢標次數：0 次</p> <p>期程修改次數：3 次</p> <p>A 區 R2F 結構體及裝修工程、B 區 R1F 結構體及裝修工程、C 區 PRF 結構體及裝修工程</p>
14	107DH00 017	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區育賢段二期社會住宅興建工程	1,621,184	95	92	-3	<p>流廢標次數：1 次</p> <p>期程修改次數：2 次</p> <p>截至 111 年 12 月 30 日止：工程施工進度預計進度 98.91%，實際進度 93.06%。進行 A、C 棟地面層防水及景觀地坪施作、1F 帷幕工程、中庭風雨走廊施作、全區機電配管配線。</p>
15	107DH00 029	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區東勢子段社會住宅新建工程	315,406	73	73	0	<p>流廢標次數：5 次</p> <p>期程修改次數：4 次</p> <p>已於 110/3/16 開工，已完成 13F 板灌注澆置，刻正施作 13F 柱牆樑及 14F 版鋼筋綁紮、水電配管及模板組立工程，截至 12 月底預計進度 48.145%，實際進度 45.31%。</p>
16	107DH00 030	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區尚武段社會住宅新建工程	2,163,141	95	93	-2	<p>流廢標次數：0 次</p> <p>期程修改次數：2 次</p> <p>108 年 4 月 2 日開工，目前工程截至 111 年 12 月 31 日止：預計進度 100%，實際進度 95.94%，目前進行各樓層設備安裝工程、牆面油漆、地磚施工、天花板工程、景觀土木工程、廚具安裝、衛浴設備安裝、屋頂層景觀工程、機水電配管工程(含消防配管)等作業。</p>
17	107DH00 033	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區永億段社會住宅興建工程	576,152	71	71	0	<p>流廢標次數：3 次</p> <p>期程修改次數：0 次</p> <p>A 棟 5F 灌漿</p> <p>B 棟 6F 灌漿</p>

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
18	107DQ00 010	文化局/臺中市 文化資產處/資 產修復課	歷史建築臺中刑務所 官舍群修復工程	223,920	91	95	4	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 本案工程於111年9月1日竣工，並已於9月26日至28日 辦理驗收，12月7、8日複驗(未通過)，刻正由廠商進行缺 失改善，預計112年1月改善完成並辦理第2次複驗。
19	107DQ00 012	文化局/文化資 產處/資產修復 課	國定古蹟臺中州廳修 復工程	245,583	95	95	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 本案原訂111年12月15日第1次申報竣工，機關會同監造 單位及施工廠商，現場確認，因仍有項目未完成，其竣工不 通過，施工廠商另於111年12月30日第2次申報竣工，機 關再次會同監造單位及施工廠商現場確認，其竣工通過(目 前簽辦程序中)。
20	107DQ00 013	文化局/臺中市 文化資產處/資 產修復課	臺中市歷史建築大屯 郡役所及臺中州廳附 屬建築群修復及再利 用工程	339,507	95	98	3	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 廠商於111年11月30日申報竣工，本處同意報竣。刻正辦 理驗收相關作業(已於111年12月15日~16日、26日進行 驗收)。
21	108AH00 014	都發局/住宅發 展工程處/工程 開發科	臺中市社會住宅建置 BIM施工竣工模型執行 計畫委託技術服務案	28,004	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 111年12月13日召開北屯段社宅系統回饋意見會議。
22	108DF00 220	建設局/新建工 程處/建築工程 科	臺中市國際壘球運動 園區興建工程	200,000	100	98	-2	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 辦理結算相關事宜。
23	108DF00 239	建設局/新建工 程處/建築工程 科	臺中市立仁愛之家興 建多功能大樓工程	419,595	95	95	0	流廢標次數：4次 期程修改次數：1次 已於111年12月6日辦理土建、機電初驗，12月12日土 建初驗，預計111年12月27日提送機電初驗缺失改善，112 年1月9日提送土建初驗缺失改善。
24	108DF00 296	建設局/新建工 程處/建築工程 科	臺中市沙鹿區明秀公 園多功能公園管理中 心新建工程	63,454	90	91	1	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 內部泥作粉刷、砌空心清水磚、外牆塑木格柵施工、排水溝 施作、貼磚工程、景觀地坪整地、天花板施工。
25	108DG00 022	交通局/停管處 /設施工程課	臺中市潭子區潭興立 體停車場興建工程	160,000	95	95	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：2次 目前尚在等待第一次變更設計的議約，故先辦理停工作業， 待程序完成後再進行復工。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
26	108DG00023	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區舊社停車場立體化興建工程	213,000	95	95	0	流廢標次數：6次 期程修改次數：4次 現場已施作完成，並經監造及專管單位本契約職責確認現場就第三次變更設計工項均完成，無可施作項目，並建議自111.11.05起停工，俟第三次變更設計預算通過及議價完成後再行復工及申報竣工。
27	108DG00024	交通局/停管處/設施工程課	臺中市大里區東榮立體停車場興建工程	181,000	100	98	-2	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 本案已於111年3月30日奉准辦理第二次研考期程修改，俟第二標完工後，一併辦理正驗，驗收通過後一併起算保固期。 111年5月31日已申報竣工，111年7月1日辦理初驗。111年7月20日完成初驗複驗，並於111年7月22與一標同步辦理正驗，並於111年8月26日完成正驗複驗作業。 111年9月23日取得使用執照。 111年10月03日辦理公共藝術決選；111年10月25日辦理點移交作業(土建)；111年10月31日辦理點移交作業(機電)及教育訓練。 111年11月1日啟用典禮。 111年12月13日辦理公共藝術鑑價會議。 預計112年1月16日辦理點交。
28	108DG00030	交通局/停管處/設施工程課	臺中市沙鹿區沙田路立體停車場新建工程	230,000	100	98	-2	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 1.111年12月6日正驗複驗合格，並辦理委外招商作業。 2.於111年12月23日辦理點移交作業，111年12月20日前完成教育訓練，於111年12月26日完成啟用典禮，下午3點開放啟用。
29	108DH00005	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區惠來厝段社會住宅新建工程	1,913,669	56	57	1	流廢標次數：3次 期程修改次數：4次 本案110年12月22日開工，工程截至111年12月31日止：預計進度2.884%，實際進度4.404%，目前施作臨時擋土支撐(第二層水平支撐完成)。
30	108DH00006	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市豐原區安康段二期社會住宅興建工程	2,014,984	75	68	-7	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 A棟3FL板上層筋綁紮 B棟4FL板上層筋綁紮 C棟5FL梁板模組立 D棟4F牆筋綁紮及機水電配管

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								E棟4F牆筋綁紮
31	108DH00007	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市大里區光正段二期社會住宅興建工程	1,066,950	73	69	-4	流廢標次數：3次 期程修改次數：3次 本案110年3月28日開工，工程截至111年12月31日止；目前進行南棟2F完成，3FL樓板澆置完成，3F柱鋼筋昇層，北棟2F牆柱封模，樑鋼筋組立。
32	108DH00008	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區育賢段三期社會住宅興建工程	1,131,760	61	66	5	流廢標次數：3次 期程修改次數：2次 本案110年6月23日開工，工程截至111年12月31日止；實際進度27.69%，目前進行3F結構體工程、A.B.C棟3F柱牆鋼筋綁紮、模板組立等作業。
33	108DM00009	警察局/第三分局/行政組	第三分局東信派出所興建暨東福公園整體規劃工程	85,000	71	71	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 3樓柱牆鋼筋組立、水電管路施作及柱牆封模。
34	108D000005	衛生局/秘書室/	公有危險建築地方衛生機關廳舍耐震補強計畫—臺中市清水區衛生所拆除重建工程	51,189	95	95	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：2次 111年12月26日辦理初驗，目前缺失改善中。
35	109AF00087	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市清水國民運動中心興建工程委託規劃、設計諮詢審查及施工監造技術服務	26,028	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 辦況： (1)施工進度：截至111年12月31日止，預定進度7.63%、實際進度7.84%、超前0.21%。 (2)工程施工概要：基地祛水、抽排水、右棟FS樑柱模板組立、工區整理。 2. 設計面辦況： (1)已於111年11月28日核定細部設計(不含泳池設備)。 (2)統包廠商已於111年11月25日提送修正後泳池設備圖說至專案管理單位，經專案管理單位審查後請統包廠商於111年12月9日前依審查意見修正，惟修正內容尚不符契約，廠商建請召開協調會，專管單位已於111年12月22日同承商完成協調，廠商將依照統需書辦理修改圖說完成後再行送交審查。 (3)統包廠商已於111年12月20日提交進版整體施工計畫、整體品質計畫及職業安全衛生計畫(含丁類危險性施工安全評估審查附件)，專案管理單位刻正審查中。 3. 施工面辦況：

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								(1)刻正進行基礎工程，預計1月完成。 (2)預計1月接續1樓樓板施作。
36	109AH00 050	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市烏日區新榮和段社會住宅興辦計畫委託設計及監造服務	54,942	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 111/12/09 第三階段細部設計報告書(1C版)本處同意核定。2. 111/12/20 統包商提送第三階段細部設計 BIM 資料及預算，111/12/26 召開審查會議。3. 111/11/18 開始施作中間中間樁埋設及第一層水平支撐施作，已於 111/12/12 完成中間樁及第一層水平支撐。4. 111/11/23 開始施作施工構台，已於 111/12/12 完成。5. 111/12/13 開始施作第二層水平支撐，已於 111/12/21 完成。5. 111/12/28 第三階段有價土石方開始出土。
37	109AH00 051	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅建置 BIM 施工竣工模型執行計畫委託技術服務案(第二期)	12,200	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 預定管考進度:109/12/31 提交期中報告書(70%)。 2. 實際管考進度(已完成):109/11/5 承攬廠商已提交期中報告書(70%)。 3. 111 年 12 月至台中市豐原區安康段二期、太平區永億段、太平區育賢段三期、大里區光正段二期社會住宅工程進行每月 2 次施工圖說 BIM 衝突檢討會議。
38	109BH00 002	運動局/運動產業科/	臺中市巨蛋體育館興建工程委託規劃設計及監造技術服務案	341,035	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 一、111/12/12(一)第 164 次專業技術協調會議、111/12/19(一)第 165 次專業技術協調會議。 二、111/12/15(四)函覆臺中市政府建設局有關臺中市巨蛋體育館細設階段文中小 6 用地實驗小學工作成果第四版建議。 三、111/12/20(二)檢送臺中市巨蛋體育館監造計畫(定稿版)。
39	109DF00 271	建設局/建築工程管理科/	臺中國際會展中心二期工程	1,436,927	57	58	1	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 展覽棟-B2F-地下室水箱室牆面灰誌、展覽棟-4F-電纜溝牆面打底、展覽棟-RF-防水施工(Type-H)、展覽棟-S區-B1F-油漆粉刷(底漆)、展覽棟 N 區-3F-基座 Epoxy 塗佈(中塗)、展覽棟-N3 區-2F-風管安裝。
40	109DG00 001	交通局/停管處/設施工程課	臺中市東區公兒 30 地下停車場新建工程	302,000	58	61	3	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 1. 擋土設施水平支撐中間(構台柱)已完成 92/106 支 2. 第一、二層水平支撐完成

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								3. 施工購台完成 4. 祛水工程持續抽水作業
41	109DG00029	交通局/停管處/設施工程課	臺中市南屯區精密園區停三立體停車場新建工程	383,000	79	80	1	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 1. 目前施作項目為： 丙梯鋼構無收縮水泥施作 丙梯鋼構面漆 東側水溝施作 頂層地坪防水 組合式水箱施作 消防設備及機電拉線配管 2. 已於111年12月15日辦理第二次施工品質督導，相關督導紀錄刻正辦理中。 3. 公共藝術案已於12月8日辦理公共藝術初選會議。已評選出三件藝術家進入決選，決選會議訂於112年1月11日。
42	109DH00004	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	台中市西屯區國安段1期社會住宅興辦計畫(統包)	2,126,189	71	72	1	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 B棟13F柱牆澆置、C棟9F柱牆澆置、C棟2F輕隔間澆置、B棟4F輕隔間處雙面封板、AC棟6F輕隔間處雙面封板
43	109DH00012	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市烏日區新榮和段社會住宅統包工程	1,942,801	40	58	18	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 1. 111/12/09第三階段細部設計報告書(1C版)本處同意核定。2. 111/12/20統包商提送第三階段細部設計BIM資料及預算，111/12/26召開審查會議。3. 111/11/18開始施作中間中間樁埋設及第一層水平支撐施作，已於111/12/12完成中間樁及第一層水平支撐。4. 111/11/23開始施作施工構台，已於111/12/12完成。5. 111/12/13開始施作第二層水平支撐，已於111/12/21完成。5. 111/12/28第三階段有價土石方開始出土。
44	109DQ00002	文化局/臺中市立圖書館/秘書室	北屯兒童分館閱讀環境改善工程	50,544	100	98	-2	流廢標次數：4次 期程修改次數：1次 廠商申辦消防許可作業。
45	110AH00053	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區練武段社會住宅基地委託規劃設計及監造技術服務案	102,255	40	55	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 預定管考進度:110/10/31決標(40%)。2. 實際管考進度(已完成):110/10/8台灣世曦公司提交第一次報告工作執行計畫書(55%)。3. 111年12月26日已依第7條第2款第4目規定召開統包需求計畫書等4本計畫書審查會議。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
46	110DE01 006	運動局/運動設施科/	臺中市文中10棒球場 興建工程第二期工程	55,000	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 本案目前已完成契約簽訂，預計建照取得後辦理開工作業
47	110DE01 025	運動局/運動設施科/	改善臺中市南區康橋 水域運動環境設施興 建計畫	50,000	63	63	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 公五施工鷹架搭設及2樓梁版鋼筋綁紮；公六一樓版鋼筋進場。
48	110DF00 132	建設局/新建工程處/建築工程科	110年度臺中市太平區 聯合行政中心興建工 程	468,300	10	40	30	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 已於111年11月7日決標，預計111年12月29日開工， 112年1月7日辦理開工典禮。
49	110DF00 226	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市足球運動休閒 園區興建工程	1,278,000	10	40	30	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案於111年11月11日評選，111年11月18日決標，已 於111年12月14日完成訂約，預計1月底開工。
50	110DF00 239	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市清水國民運動 中心興建統包工程	576,458	58	58	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 辦況： (1)施工進度：截至111年12月31日止，預定進度7.63%、 實際進度7.84%、超前0.21%。 (2)工程施工概要：基地祛水、抽排水、右棟FS樑柱模板組 立、工區整理。 2. 設計面辦況： (1)已於111年11月28日核定細部設計(不含泳池設備)。 (2)統包廠商已於111年11月25日提送修正後泳池設備圖 說至專案管理單位，經專案管理單位審查後請統包廠商於 111年12月9日前依審查意見修正，惟修正內容尚不符契 約，廠商建請召開協調會，專管單位已於111年12月22日 同承商完成協調，廠商將依照統需書辦理修改圖說完成後再 行送交審查。 (3)統包廠商已於111年12月20日提交進版整體施工計 畫、整體品質計畫及職業安全衛生計畫(含丁類危險性施工 安全評估審查附件)，專案管理單位刻正審查中。 3. 施工面辦況： (1)刻正進行基礎工程，預計1月完成。 (2)預計1月接續1樓樓板施作。
51	110DF00 240	建設局/建築工程管理科/	臺中市烏日區全民運 動館興建工程	270,000	10	30	20	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								於111年11月30日召開第三次流標檢討，事務所於111年12月7日提送檢討方案，刻簽辦經費缺口執行方式。
52	110DF00 250	建設局/建築工程管理科/	臺中市豐原國民運動中心興建工程	595,723	63	63	0	<p>流廢標次數：1次 期程修改次數：0次</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本案已於109年10月5日核定初步設計書圖及初步工程預算書；於109年10月16日提送審議報告書辦理都審程序，並於109年10月23日辦理建照掛號申請。 2. 本案都市設計審議已於110年6月15日審定，本案建照已於110年7月28日取得。 3. 本案工程招標簽陳已於110年8月27日簽奉核准，已於110年9月1日上網公告，並於110年10月1日開標，開標結果為一家廠商投標，未達法定家數流標，已於110年10月5日第二次上網招標，已於110年10月6日公告，於110年10月14日開標，訂於110年10月27日評選。 4. 110年11月5日決標。 5. 110年12月7日完成訂約。 6. 111年1月27日辦理開工。 7. 施工作業中
53	110DF00 251	建設局/建築工程管理科/	霧峰區聯合行政中心興建計畫工程	431,600	20	40	20	<p>流廢標次數：0次 期程修改次數：1次</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本案因用地變更問題內政部已於110年12月17日核定本案用地變更，都發局已於111年1月6日公告發布，已續辦理測量定樁作業，並於111年3月18日起公告30天，業已公告完成並由大里地政完成土地分區變更作業在案，公所刻正申請土地撥用作業，都市設計審議業於111年4月19日經都發局同意在案，111年6月2日辦理細部設計審查會。 2. 另請設計單位於111年2月18日前提送都審報告書予都發局，已於111年3月2日召開都審大會審查，規設單位於111年3月29日修正後提送都發局簽核，經審需補充資料，設計單位復於111年4月7日提送修正後審定版予都發局備查，都發局111年4月19日函覆核定審定書，111年6月2日召開細部設計審查會，事務所已依會議決議提出修正版細部設計書圖，業於111年7月21日核定，並於111年7月29日公告上網，8月30日開標流標，續於111年9月1日上網，於9月6日開標無廠商投標故流標，於9月8日召開流標檢討會議，依流標檢討會議及建議方案簽核，於111年9月22日重新公告上網，111年10月24日開標流標，111年10月26日再次公告，111年11月1日開標，111月4日評選，111年11月11日決標，111年12月14日契約簽訂

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								完成。
54	110DF00 252	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市北屯國民運動中心興建統包工程	778,410	30	45	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 第二階段細部設計書圖於111年12月21日核定。 2. 都市設計審議報告書於111年12月12日備查。 3. 排定於111年12月29日召開第三階段細部設計(第二次)審查會議。 4. 建築執照排定於12月29日複審。 5. 預計1月取得建照、申報開工完成。
55	110DF00 312	建設局/建築工程管理科/	梧棲區興農里、永寧里及永安里聯合活動中心新建工程	109,904	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 本基地原為墓地，地方要求全面開挖檢視是否仍有遺骸，經議長協調後，決議試挖6孔確認，無骨骸則開工辦理。111年12月1日試挖。目前尚未開工，已於111年12月26日召開基地試掘後續協商會議。會議協議將由區公所籌措全面開挖經費，接續由生命禮儀管理處辦理全面性開挖事宜，確認是否還有先人遺骸後，再移回本局辦理後續開工。
56	110DF00 316	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市國際壘球運動園區延續工程	60,000	95	98	3	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 完成結算相關作業。
57	110DF00 317	建設局/建築工程管理科/	大肚兒少家庭福利館新建工程	113,003	30	40	10	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 1. 教育局之多目標使用於111年6月7日函文核定。都發局之都市設計審議於111年7月18日函文核定；細部設計書圖於111年8月31日函文核定。建築執照於8月3日掛件、分別於9月7日、10月26日、11月7日、11月14日、11月23日、11月25日、12月5日、12月14日審查補件及提送修正，刻正由都發局審查中。 2. 工程招標已於111年9月1日上網公告、9月20日及9月27日開標，無廠商投標，9月28日召開流標檢討會議，10月7日提送修正預算書，於111年10月18日重新上網公告，11月8日開標投標廠商未達3家流標，同日再次上網111年11月15日開標，由詠瀆營造實業有限公司得標，已於111年12月26日辦理開工動土祈福典禮。
58	110DG00 031	交通局/停管處/設施工程課	臺中市大里區東榮立體停車場興建工程(增建四、五層樓)	104,000	100	98	-2	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 本案已於111年3月30日奉准辦理第二次研考期程修改，

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								俟第二標完工後，一併辦理正驗，驗收通過後一併起算保固期。 111年5月31日已申報竣工，111年7月1日辦理初驗。111年7月20日完成初驗複驗，並於111年7月22與一標同步辦理正驗，並於111年8月26日完成正驗複驗作業。 111年9月23日取得使用執照。 111年10月03日辦理公共藝術決選；111年10月25日辦理點移交作業(土建)；111年10月31日辦理點移交作業(機電)及教育訓練。 111年11月1日啟用典禮。 111年12月13日辦理公共藝術鑑價會議。 預計112年1月16日辦理點交。
59	110DG00 034	交通局/公捷處 /設計工程科	水滷轉運中心新建工程	3,761,033	55	56	1	流廢標次數：5次 期程修改次數：0次 本案於111年9月15日開工，12月份施作工項： 1.第1區地梁拆模及BS版組模 2.第1區筏基連通吊管施作 3.第2區筏基基礎澆置 4.第2區筏基連通預埋管安裝 5.工區南側噴凝土噴漿作業 6.中科路施工構台施作 7.工區臨時抽排水作業
60	110DN00 002	消防局/秘書室 /秘書室管制考核股	第四救災救護大隊大肚分隊遷建工程	64,209	66	70	4	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 本月進行結構工程、水電配管、施工架搭設。
61	111AE00 054	經發局/市場管理科/市場管理科第一股	高美濕地景觀餐飲建築興建工程委託設計監造技術服務	10,237	40	35	-5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案業於111年12月23日辦理評選，訂於112年1月10日辦理議價決標。
62	111DF00 146	建設局/建築工程管理科/	臺中市太平區第一花園公墓新建第三座納骨塔工程	292,076	10	30	20	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 111年11月2日第3次上網公告，111年11月15日開標，無廠商投標致流標，標，111年11月30日召開流標檢討會議，會議決議因本案追加預算已到位，請設計單位將後續擴充併入全案一同招標，並依市場行情重新檢視預算，已於111年12月19日函報本局，刻簽辦招標作業中。
63	111DF00 217	建設局/新建工程處/建築工程	臺中市北屯區第28公墓新建納骨塔雜項工	754,224	55	55	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		科	程(含整地、水保及道路工程)					111年12月23日申報開工。
64	111DF00 220	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市東勢區第一公墓納骨塔新建工程	325,300	10	25	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 (1) 於111年8月9日召開第一次細部設計預算書圖審查會議，設計單位於111年9月6日前提送修正後書圖，另於111年9月13日召開第二次細部設計審查會議，設計單位已於111年10月3日提送修正後書圖，事務所修正後已於111年10月19日提送，機關於111年11月2日發函通知細部設計核定事宜，北工區已於111年11月17日召開採購審查小組會議，刻正簽請上級機關同意採最有利標決標。 (2) 依據建設局111年8月3日簽見，本案先行辦理南工區雜項工程發包，另事務所已於111年5月31日向都發局申辦南工區雜項執照及北工區建造執照，並於111年11月17日取得；南工區已於111年10月17日上網公告，111年10月24日決標予捷欣營造有限公司，並於111年11月16日舉辦開工典禮；南工區已於111年12月2日召開開工前宣導會議。
65	111DF00 251	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市巨蛋體育館興建工程	6,490,000	40	30	-10	流廢標次數：5次 期程修改次數：0次 已於111年12月1日公告招標，預計112年1月17日開標。
66	111DF00 272	建設局/新建工程處/建築工程科	審計大樓修繕及廳舍搬遷工程	60,000	10	5	-5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 事務所已於111年12月2日提送修正書圖，另於111年12月9日召開成果報告會議(處長主持)，並排定111年12月30日召開成果報告會議(局長主持)，俟會議完成後儘速簽辦核定作業。
67	111DG00 028	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區敦化公園地下停車場新建工程	376,000	5	5	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案已遴選出規劃設計監造單位，刻正辦理簽約事宜
68	111DH00 001	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區練武段社會住宅興建計畫(統包工程)	2,591,772	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 1. 預定管考進度:0%。 2. 實際管考進度(已完成):0%。 3. 本案自110年9月24日專案管理(含監造)技術服務案契約簽訂,111年12月26日已依契約第7條第2款第4目規定召開統包需求計畫書等4本計畫書審查會議。
69	111DN00 001	消防局/秘書室/秘書室管制考	第二救災救護大隊石岡分隊遷建工程	95,798	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位 核股	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								已於111年12月13日決標

(七)環保工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	1件(100.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	1件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	110DD01 024	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程(2)-建成路及國光路等鄰近區域	279,439	62	68	6	流廢標次數：3次 期程修改次數：1次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：751m (2) 明挖工程：17,843m (3) 接管戶數：4036戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：0m (2) 明挖工程：0m (3) 接管戶數：0戶

(八)景觀及綠化工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	8件(72.73%)	3件(27.27%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	11件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	109DF00227	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	臺中市太平區公5公園開闢工程	53,830	100	95	-5	流廢標次數：1次 期程修改次數：2次 辦理工程驗收程序
2	110DE01023	運動局/運動設施科/	臺中市水湳陽光籃排球場興建工程	65,000	95	98	3	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 本案業於111年12月20日完成複驗作業，後續預計辦理工程結算作業。
3	110DF00313	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	魅力東光綠廊悠遊計畫工程	65,000	81	95	14	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理初驗並完成缺失改善 待複驗及安排正驗
4	110DH00008	都發局/都市設計工程科/都市設計工程科第一股	110年度臺中市城南之心計畫工程(第一期)	75,000	79	76	-3	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 國光國小砌石牆.東峰國中刷毛地坪.立德東街整地.勞工中心打除
5	111AF00050	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市111年度亮點型公園綠美化維護工作-后里環保公園	14,703	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 契約履約中，預計111年12月31日完工
6	111AF00058	建設局/養護工程處/市六區工程隊	臺中市111年度行道樹、園道、綠地綠美化維護勞務採購-南區	12,356	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
7	111AF00063	建設局/養護工程處/海線工程隊	臺中市111年度行道樹、綠地綠美化維護勞務採購-沙鹿區、梧棲區	10,250	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已執行並竣工

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
8	111AJ00001	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第三股	111年度臺中市觀光遊憩區及自行車道環境清潔維護及綠美化工作	10,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理第四次派工(10~12月)環境清潔維護工作
9	111DF00113	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	臺中市梅川周邊人行道改善工程(第一期)	68,110	85	81	-4	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 施工廠商申請自11月9日起停工，經監造單位審核符合規定，簽辦中。 施工要徑工項因受認養工程界面影響，需等待認養工程第一區段完成後方可接續施作。
10	111DF00253	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市后里森林公園、漁寮運動公園共融遊戲場及景觀環境等設施改善統包工程	58,237	30	30	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 依契約履約中
11	111DF00269	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	鐵道路廊台3跨越自行車橋工程	56,940	58	61	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.截至111年12月23日，預定進度：8%，實際進度：14.40%。 2.目前施作工項：南側鋪面緣石敲除、南側路堤及棧橋基礎開挖、P5橋墩柱鋼筋組立、施工圍籬上漆、P5照明供電配管、P4、P5柱墩基礎模板組立即混凝土澆置、P4、P5基礎周邊回填CLSM。

(九)觀光遊憩工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	6件(66.67%)	1件(11.11%)	1件(11.11%)	0件(0.00%)	1件(11.11%)	9件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	108DF00286	建設局/新建工程處/建築工程	臺中市海洋生態館基本營運設施興建工程	301,052	95	89	-6	流廢標次數：6次 期程修改次數：1次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		科						隔間牆施工、A棟機房水泥砂漿粉光、1-3樓魚缸給排水配管、配電盤盤體安裝、配線、1-3樓消防管線配線，灑水頭拆除安裝、黑槽缸槽口增築、A棟機房地坪施工架搭設、P C假高地坪模板組立。
2	109DQ00 010	文化局/文化資產處/資產修復課	臺中市定古蹟潭子農會穀倉修復暨再利用工程案(含監造及工作報告書)	170,000	81	81	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 截至111年12月31日預定進度68.15%、實際進度64.43%，目前施作工項為：1.工地拆除，B區二樓東側磚牆切割後拆除2.泥砂漿粉刷，牆面1:3水泥粉光3.砌紅磚，原有磚牆角隅補強3.B區西側磚牆新增開口8mm耐候鋼板補強4.A區基牆透氣格柵清理修復，除鏽刷漆，加不鏽鋼防蟲網5.木料刷塗抗紫外線護木油6.門窗工程7.B區東側立面耐候鋼加工組立8.整地放樣9.清水混凝土模板組立及拆除10.自充填混凝土含澆灌，210kgf/cm ² 11.型鋼加工組立，熱浸鍍鋅防鏽處理12.開關箱設備工程13.照明及插座設備工程、弱電設備工程、消防設備工程。
3	110AJ00 032	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第一股	臺中市探索遊程行銷推廣活動	19,700	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 1.於10/29上網公告，11/16開標，11/19辦理評選會議，12/1議價決標，得標廠商為共享行銷有限公司。2.於12/1召開第一次工作會議，12/2與資訊中心召開系統建置協調會議，12/21召開第二次工作會議、1/6召開第三次工作會議、1/20召開第四次工作會議、3/1召開第五次工作會議、3/25召開第六次工作會議、6/2召開第七次工作會議、9/30召開第九次工作會議、10/19召開第十次工作會議、10/28召開第十一次工作會議。3.於12/23辦理旅宿業者合作說明會、1/12辦理活動記者會。5.於1/17開放上網登錄、1/26進行第一波抽籤活動。6.第一波住宿抵用券自2/6起開放兌領、轉讓及使用。7.於3/3第一次契約變更議價決標、6/17第二次契約變更換文辦理、9/23簽准辦理第三次契約變更。8.於4/18至5/2開放第二波登錄、5/3公開進行第二波抽籤暨第一次瘋狂抽抽樂。9.第二波住宿抵用券自5/8至8/31開放兌領、轉讓及使用。10.業於111年10月3日抽出7,185位中獎民眾，此次住宿抵用券限期使用至民國112年2月28日(二)為止，截至12/20已安排寄送5,715份(執行率79.5%)，剩餘票卷1,470份，剩餘票卷已搭配本局年底前各項活動持續推廣本市安心旅宿。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
4	110DF00266	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市中央公園遊客服務中心優化統包工程	61,356	89	95	6	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 目前施工項目(多媒體播映設備測試、水滸驛站模型機陳設等)
5	110DQ00006	文化局/文化資產處/資產修復課	考古遺址出土遺物典存庫房修復及再利用工程及空間建置(9號棟倉庫)案	50,000	59	58	-1	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 本案因結構變更影響要逕作業，目前已無施作項目，於111年10月28日起停工，請監造單位及承商依契約規定提送停工申請，另相關變更設計書圖請監造單位於111年12月6日前提送本處憑辦，12月16日辦理審查會議，該日審查不通過，相關修正資料限期112年1月12日前提送。
6	111AJ00006	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第三股	2022臺中國際舞蹈嘉年華	15,340	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已辦理完成。
7	111AJ00021	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第三股	2022臺中國際花毯節策展委託專業服務案	18,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 標案8/12上網公告、8/30開標、9/2評選、9/8評選結果簽准、9/16議價決標；活動辦理期間暫定12/3(六)至12/18(日)，計16天。 2. 9/21召開第一次工作會議；10/26召開第二次工作會議；11/21召開第三次工作會議。 3. 9/14召開第一次跨局處會議；9/22與種苗場點交活動場地；10/7召開交通疏導組第一次工作會議；10/17與交通局、建設局等相關單位辦理華豐街路側水溝蓋板鋪設及九渠溝滯洪池旁機車停放區確認場勘。 4. 11/21召開第二次跨局處會議，11/24與交通局等單位辦理接駁專車接駁站點位及木棧道鋪設範圍會勘。 5. 11/28辦理活動記者會；11/30辦理初勘；12/3開幕儀式；12/18活動結束閉園；12/23撤場作業結束。
8	111DQ00007	文化局/文化資產處/資產修復課	臺中市市定古蹟大甲瑞蓮堂梁宅修復及再利用工程案	133,000	30	40	10	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 本案目前擬辦招標文件，監造工作報告書於111年5月16日辦理評選，6月10日辦理議價事宜，目前辦理製約。工程案於111年6月24日上網公開閱覽，7月18日截標，7月19日開標，計1家投標，本次開標結果其家數未達3家流標，預計7月22日上網辦理第2次招標公告，預定7月28日截標，7月29日開標，共計2家投標，8月9日辦理評選事宜，本案評選結果由盛田營造有限公司承攬，已於

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								111年8月25日辦理決標紀錄，9月30日簽約、11月23日開工，目前進行假設工程(施工圍籬、工程告示牌架設、宅第內雜物清運)。
9	112AJ00001	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第一股	2023中臺灣元宵燈會委託專業服務案	34,850	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案於9/15日簽准，9/16日上網，10/13評選廢標；10/14上網招標，10/20評選，10/28議價決標。 刻正辦理第一期款撥付事宜 履約進行中

(十)重劃工程區段徵收工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	10件(90.91%)	1件(9.09%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	11件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	100AF00004	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	26,140	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 一、安置土地分配成果已於104年5月22日完成公告作業。 二、準備抵價地分配作業，已於104年6月27日於北新國中舉行配地說明會。 三、抵價地抽籤作業已於104年8月5日於北屯區仁美國小舉行。 四、於8月17日至21日假仁美國小辦理配地作業，共完成155分配戶。 五、抵價地第二次協調合併抽籤作業已於104年8月29日於北屯區葳格高中舉行。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								六、抵價地第二次抽籤暨配地作業已於104年9月16、17日於北屯區葳格高中辦理完畢。 七、本區抵價地分配已辦理公告，期間自104年10月5日公告至104年11月4日 八、本區抵價地分配公告已於104年11月4日公告完成，並於104年11月23日至27日在北屯區公所辦理發狀。 九、106年8月10、11及15、16日辦理第1、2工區抵價地點交作業。 十、106年11月17日及11月29日辦理抵價地第2、3次點交作業。 十一、110年7月配合工程進度辦理街廓檢測及原位置保留戶點交作業。 十二、111年12月配合政策辦理配餘地標售前置作業。
2	100AR00002	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市烏日(前竹地區)區段徵收案地上物查估、地籍整理籍土地分配等作業委託專業服務案	32,232	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 本案建築改良物自動拆遷期限：108年8月31日前，公共工程第一標(安置街廓、臨時中繼宅)於109年7月1日開工，第二標及第四標合併工程於110年2月17日開工，第三標於110年2月22日開工。後續辦理地籍測量實施計畫執行、都市計畫個案變更及抵價地抽籤分配規劃等事宜。
3	100AR00003	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市水湳機場原址北側、南側區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	51,500	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：4次 1. 111.12.1「2022臺中市民野餐日」活動執行第三次研商會議。 2. 111.12.5「2022臺中市民野餐日」活動執行第四次研商會議。 3. 111.12.9「2022臺中市民野餐日」工作執行演練。 4. 111.12.12西屯區逢大段16地號土地(文教18)點還會勘-第2次 5. 111.12.16「2023臺中市跨年晚會活動」第2次跨局處會議。 6. 111.12.19立法院經濟委員會考察臺中國際會展中心。 7. 111.12.26水湳公共藝術乙案徵選會議。 8. 111.12.29跨年晚會逢大段3、5、11、13、16地號土地借用點交予新聞局。 9. 更新專區網頁。
4	107DR00009	地政局/工程管理科/	臺中市第15期市地重劃工程	191,820	95	92	-3	流廢標次數：2次 期程修改次數：2次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								1、大公一工區污水工程、道路工程、景觀工程 2、公兒十四工區景觀工程 3、廣十工區景觀工程
5	108DR00 012	地政局/工程管 理科/	臺中市第13期市地重 劃區環中路西側拓寬 20M工程	184,667	98	98	0	流廢標次數：5次 期程修改次數：2次 已於111年12月29日完成驗收作業。
6	108DR00 015	地政局/工程管 理科/	臺中市第13期市地重 劃工程整合標	857,437	74	75	1	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 1. 45M園道步道二分石回填、地磚鋪設。 2. A17塊植草。 3. 25M-28-4、25M-28-5路燈及號誌管線接管。 4. 10M-1、25M-MB污水接戶管第一層原土回填。 5. 20M細園道沃土區位置放樣。
7	109DR00 002	地政局/工程管 理科/	臺中市烏日新竹地區 區段徵收工程第三標	1,111,077	74	75	1	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 土方開挖 箱涵、排水溝、滯洪池、支管洞道鋼筋綁紮及模板組立 纜線管路埋設 污水、自來水工程
8	109DR00 003	地政局/工程管 理科/	臺中市烏日新竹地區 區段徵收工程第二標 及第四標合併工程	3,283,286	64	64	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 支管洞道開挖
9	110AR00 032	地政局/工程管 理科/	「臺中市烏日九德地 區區段徵收工程」委託 專案管理技術服務	26,543	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 規劃設計單位已於111年10月17日提送工程規劃報告書， 本月辦理規劃報告書審查作業。
10	111AF00 024	建設局/養護工 程處/北北屯工 程隊	111年度臺中市捷運文 心北屯線機場及車站 區段徵收區道路及附 屬設施改善工程	10,480	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 施工中
11	111BR00 001	地政局/工程管 理科/	臺中市烏日九德地區 區段徵收工程委託規 劃設計及監造技術服 務案	56,482	20	20	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 111年10月17日提送工程規劃報告書，本月辦理規劃報告 書審查作業。

(十一)災修工程：本月無案件

(十二)其他(財務及勞務採購案用)

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	249 件(91.55%)	3 件(1.10%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	20 件(7.35%)	272 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	101AF00047	建設局/建築工程管理科/	水滄國際會展中心新建工程委託專案管理技術服務案	75,111	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案工程業於 108 年 3 月 20 日開工，廠商(專管單位)業依契約規定指派專責相關人員進駐現場執行履約作業中。
2	104AE00024	經發局/工業科/工業科第四股	臺中市工業園區整體發展計畫委託專案管理服務案	27,430	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 1. 廠商依約於 111 年 12 月 9 日提報 111 年 11 月份工作月報至本局備查，本局於 111 年 12 月 12 日備查。
3	105AG00040	交通局/交通規劃科/	大臺中地區捷運路網檢討規劃暨臺中捷運系統初期路網可行性研究	12,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 1、110 年 4 月 9 日提報可行性研究至交通部。 2、110 年 6 月 1 日交通部提供書面審查意見，已依各部會審查意見修正，並於 8 月 9 日提報交通部審查。 3、110 年 11 月 9 日已配合鐵道局完成現地勘查、110 年 12 月 15 日交通部召開初審會議。 4、111 年 4 月 1 日提報修正報告予交通部續審，交通部 111 年 10 月 6 日召開研商會議，市府刻正依各單位意見修正報告中。
4	106AG00052	交通局/交通規劃科/交通規劃科第一股	臺中輕軌捷運系統第二期路網可行性研究	15,800	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 可行性研究報告已於 111 年 6 月 20 日函報交通部審查，交通部於 111 年 9 月 21 日回復意見，目前依意見修正中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
5	106AH00 053	都發局/住宅發展工程處/住宅企劃科	106年度臺中市社會住宅包租代管試辦計畫	216,432	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已辦理完成。
6	106AR00 022	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市烏日(九德地區)區段徵收委託地籍整理及土地分配專業服務案	15,270	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 辦理區段徵收申領抵價地相關事宜。 2. 辦理區段徵收發價相關事宜。 3. 辦理原位置保留申請、安置措施申請及一併徵收申請案相關事宜。
7	107AD00 071	教育局/幼兒教育科/幼兒教育科第二股	臺中市政府教育局委託辦理107學年度新設非營利幼兒園	114,142	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案107學年度第2學期到園檢查作業業於108年4月16日及24日辦理完竣，107學年度第2學期第2期政府分攤之學費差額業於4月15日前辦理撥付，並業完成107學年度家長滿意度調查，另業配合中央少子女化政策計畫之配套措施進行契約變更事宜，並業辦理108學年度第1學期第1期及第2期學費差額預撥事宜完竣，業於108年10月5日完成107學年度分期驗收作業，業於108年11月21日、25日、28日完成績效考評作業。考評結果達90分以上者，該園得以申請績效獎金，業於109年2月完成績效獎金撥款。108第2學期到園檢查業於109年4月21、23日辦理完竣。108學年度績效考評作業訂於108年6月8日、10日及29日，108學年度績效考評業已辦理完竣，各園考評結果均達90分以上，得以申請績效獎金。業於109年9月26、28日完成108學年度驗收作業。109學年度第1學期到園檢查作業業於109年11月9日、10日及11日辦理完竣。109學年度第2學期到園檢查作業業於110年4月13日、15日及16日辦理完竣。109學年度績效考評作業訂於110年6月22日至25日，109學年度績效考評業已辦理完竣。業於110年12月15日完成109學年度驗收作業。110學年度績效考評業已於111年6月辦理完竣。業於111年8月30日完成110學年度驗收作業。
8	107AD00 097	教育局/市立高中職/臺中一中	臺中一中照明改善節能績效保證專案採購	10,500	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
9	107AD01 029	水利局/污水設施科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程委託專	75,917	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 辦理112年度第四工區河川用地路證申請事宜。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			案管理服務(含試運轉)					2. 各項材料送審及驗廠/廠驗進行中。
10	107AE00057	經發局/工業科/工業科第四股	擴大神岡都市計畫產業園區委託申請設置案	42,300	40	40	0	<p>流廢標次數：0次</p> <p>期程修改次數：0次</p> <p>1. 111年12月5日廠商提送111年11月份工作月報，並於111年12月7日經本局備查。</p> <p>2. 111年12月9日廠商提送山崩地滑地質敏感區基地地質調查及地質安全評估報告(第1次意見修正本)，由本局轉請委員於111年12月30日前擲回審查意見。</p> <p>3. 111年12月9日廠商提送活動斷層地質敏感區基地地質調查及地質安全評估報告及地質與鑽探作業報告初稿，本局訂於112年1月5日召開審查會。</p> <p>4. 111年12月20日廠商依約提送本案都市計畫變更主要計畫書及細部計畫書圖，本局先行存查。</p>
11	107AH00027	都發局/城鄉計畫科/	臺中市太平地區都市計畫通盤檢討規劃案	17,500	85	85	0	<p>流廢標次數：0次</p> <p>期程修改次數：1次</p> <p>1、計畫討論：109年1月31日召開第2次工作會議、109年2月25日召開第3次工作會議、109年4月9日召開第4次工作會議、109年12月2日召開第5次工作會議、110年4月19日召開第6次工作會議、110年7月28日向局長報告執行情形、110年8月26日向秘書長報告初步草案方向。</p> <p>2、都市計畫書圖重製疑義研商：109年3月16日討論重製疑義、109年5月20日召開第1次重製疑義研商會議、109年7月29日討論重製疑義、109年8月4日召開第2次重製疑義研商會議、109年9月10日召開第3次重製疑義研商會議、109年10月14日召開第4次重製疑義研商會議、109年11月18日召開第5次重製疑義研商會議、110年1月21日召開第6次重製疑義研商會議、110年4月21日召開第7次重製疑義研商會議、110年5月17日召開第8次重製疑義研商會議、110年7月8日召開第9次重製疑義研商會議(書面審查)。</p> <p>3、規劃階段：108年02月13日太平細部計畫公告徵求意見座談會、109年6月29日太平主要計畫公告徵求意見座談會、109年12月15日公設確認機關協調會議、110年5月12日草案研商會議、110年7月1日第2次草案研商會議、110年9月24日函請相關單位針對草案內容提供意見、111年1月25日召開草案確認會議、111/6/15市民大道南段高壓電塔位址，簽奉黃副市長指示，請都發局邀集交通、建設、地政等局確定方案之可行性及應注意事項再簽陳核</p>

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								定。(111/7/6 局長指示請謝副局長督導召集)、111/7/18 函請規劃單位修正草案內容、研議市民大道南段土地規劃、111/7/29 規劃單位提交修正草案、111/08/16 提送修正草案(修正版)、111/09/02 簽核市民大道開發方式、111/09/26 召開市民大道研商會議(經決議採區段徵收及電纜地下化方式)、11/11/4 簽奉核准市民大道開發方式(整體開發)及電塔墩柱位置、111/11/17、111/12/1 局會前會報告草案內容、111/12/16 土管草案研議,111/12/23 函請規劃單位於112/1/15 前提交修正後計畫書圖。
12	107AR00 021	地政局/工程管 理科/	臺中市第 13 期市地重 劃區內施工監看與搶 救發掘計畫	56,680	70	70	0	流廢標次數:0 次 期程修改次數:1 次 1. 整合標施工監看持續監看中。
13	107BG00 003	交通局/公捷處 /運輸工程科	臺中捷運藍線綜合規 劃(含環境影響評估) 暨捷運設施用地土地 使用變更	75,026	80	80	0	流廢標次數:0 次 期程修改次數:0 次 環境影響說明書:行政院環境保護署於 111 年 9 月 7 日環境 影響評估審查委員會第 427 次會議審查通過,本府再於 111 年 11 月 22 日檢送定稿本等相關資料予行政院環境保護署, 行政院環境保護署亦於 111 年 12 月 19 日同意備查。
14	108AD00 049	教育局/幼兒教 育科/幼兒教育 科第二股	臺中市政府教育局委 託辦理 108 學年度臺中 市新設非營利幼兒園	155,694	85	85	0	流廢標次數:0 次 期程修改次數:0 次 本案業於 108 年 3 月 15 日辦理評選作業完成,並於 108 年 4 月 15 日辦理議約決標事宜,業完成與優勝廠商簽約與用 印事宜,業於 108 年 8 月 1 日前完成設立作業事宜並順利開 辦,經國教署於 108 年 8 月 20 日核定 108 學年度新設非營 利幼兒園學費差額,業辦理 108 學年度第 1 學期第 1 期及第 2 期學費差額預撥事宜,並於 10 月完成 108-1 到園檢查作 業。預計於 109 年 4 月 21、23 日辦理 108-2 到園檢查作 業。108-2 到園檢查業於 109 年 4 月 21、23 日辦理完竣。108 學 年度績效考評作業訂於 108 年 6 月 8 日、10 日及 30 日,108 學年度績效考評業已辦理完竣,各園考評結果均達 90 分以 上,得以申請績效獎金。業於 109 年 9 月 26、28 日完成 108 學年度驗收作業。109 學年度第 1 學期到園檢查作業業於 109 年 11 月 9 日、10 日及 11 日辦理完竣。109 學年度第 2 學期 到園檢查作業業於 110 年 4 月 13 日、15 日及 16 日辦理完 竣。109 學年度績效考評作業訂於 110 年 6 月 22 日至 25 日, 109 學年度績效考評業已辦理完竣。業於 110 年 12 月 15 日 完成 109 學年度驗收作業。110 學年度績效考評業已於 111 年 6 月辦理完竣。業於 111 年 8 月 30 日完成 110 學年度驗

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								收作業。
15	108AD00181	教育局/幼兒教育科/幼兒教育科第二股	臺中市政府教育局委託辦理109學年度臺中市新設非營利幼兒園	600,155	70	70	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 本標案於108年11月19日公告招標，11月29日修正招標文件，於108年12月13日結標，12月16日開標，109年1月8日及10日召開評審委員會，109年1月16日奉准評選結果，1月21日議約(價)、1月30日發布決標公告及第2次招標公告，2月13日召開評審委員會，2月19日奉准評選結果，3月5日議價(約)完竣，5月8日簽訂契約，8月1日開學。109學年度第1學期到園檢查作業業於109年11月9日、10日及11日辦理完竣。109學年度第2學期到園檢查作業業於110年4月13日、15日及16日辦理完竣。109學年度績效考評作業訂於110年6月22日至25日，109學年度績效考評業已辦理完竣。業於110年12月15日完成109學年度驗收作業。110學年度績效考評業已於111年6月辦理完竣。業於111年8月30日完成110學年度驗收作業。
16	108AD01034	水利局/污水營運科/	臺中市福田水資源回收中心委託代操作維護管理工作	77,809	100	98	-2	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已於111年12月9日第二次驗收完成，辦理結算付款中
17	108AE00051	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市精密機械科技創新園區三期申請設置計畫	48,460	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商於111年12月8日依規檢送111年11月份工作月報，本局111年12月12日存供備查。
18	108AF00099	建設局/新建工程處/土木工程科	牛埔橋改建工程委託設計監造技術服務案	14,290	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 監造作業
19	108AG00013	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區舊社等三件停車場立體化興建工程委託專案管理服务	16,380	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 東榮案已於111年5月31日申報竣工，111年7月22日驗收，8月26日驗收合格，刻正辦理工程結算作業。 另二案停車場主體工程尚在履約中，並持續於各案列管工程執行進度。
20	108AG00018	交通局/公捷處/工程管理科	臺中捷運綠線土地開發招商總顧問委託專業服務案	16,600	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 廠商於111.12.29應機關要求辦理111年12月份工作會議。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
21	108AH00 041	都發局/綜合企 劃科/	臺中市潭子、大雅、神 岡區都市計畫通盤檢 討整體規劃案	12,000	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 111年12月16日召開專案小組第6次會議，111年12月27日函發會議紀錄。
22	108AH00 043	都發局/城鄉計 畫科/	中部科學工業園區台 中基地附近特定區計 畫通盤檢討規劃案	12,000	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 (1)108年5月30日簽約。 (2)108年6月6日檢送工作計畫書，108年7月11日召開 審查會議。 (3)109年4月23日完成地形測量驗收，109年5月28日、 109年6月18日、109年7月7日、109年8月13日、109 年8月31日、109年11月12日共召開6次重製疑義研商 會議。 (4)110年1月22日提送期中報告書，110年1月28、29日 召開機關研商會議，110年3月10日召開期中審查會議。 (5)110年6月17日提送期末報告，110年7月29日召開期 末審查會議。 (6)110年9月23日、110年10月4日、110年11月16日、 111年5月19日共召開4次變更草案確認研商會議。 (7)110年7月12日面報局長，110年8月26日面報秘書長， 110年11月15日奉局長指示，俟向市長報告後辦理公展， 預計111年辦理公展。 (8)111年9月27日面報局長公展前變更草案，經指示簡報 修正後111/10/3面報秘書長。 (9)111年10月24日召開第5次變更草案研商確認會議。 俟農業局、生命禮儀處、清水地所及經發局確認及提供相關 資料，請廠商在次檢核後並修正公展草案。
23	108AH00 050	都發局/住宅發 展工程處/工程 開發科	臺中市西屯區國安段1 期社會住宅興建工程 委託專案管理(含監 造)技術服務案	77,209	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.111年12月1日召開「高風險作業執行成效檢討會」會 議 2.111年12月15日上午10時辦理本年度監造單位第2次 品質稽查作業
24	108AH00 056	都發局/住宅發 展工程處/住宅 企劃科	臺中市社會住宅包租 代管第二期計畫	151,524	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 三家業者媒合累計共計媒合1,364件(包租包管199件、代 租代管1165件)，依契約規定辦理二期計畫包租包管與代租 代管的各項租賃服務與請款作業。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
25	108AH00 059	運動局/運動產業科/	臺中市巨蛋體育館興建工程委託專案管理技術服務	128,500	70	70	0	<p>流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 一、核定臺中市巨蛋體育館興建工程「職業安全衛生監督查核計畫(第三版)」 二、核定「臺中市巨蛋體育館興建工程」細部設計階段文中小6用地實驗小學工作成果(第四版)，業經本團隊核定，敬請備查。 三、核定「臺中市巨蛋體育館興建工程案委託規劃設計及監造技術服務案」細部設計BIM模型報告書(含實驗小學)(第九版)。 四、核定「臺中市巨蛋體育館興建工程」之監造計畫(核定版)</p>
26	108AH00 062	都發局/城鄉計畫科/	臺中國際機場園區規劃案	14,600	70	85	15	<p>流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 1. 111/9/30 期末審查會議，10/24 函送紀錄。 2. 111/11/9 規劃單位函知國外團隊將於 112 年 1 月來臺，12/27 奉核，12/30 發工作坊邀請函。 3. 訂於 112/1/17 規劃團隊工作會議，1/17WW 現勘，1/18 拜會市長，1/18 成果工坊。</p>
27	108AP00 120	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	大肚掩埋場興辦事業計畫、水土保持計畫及開發計畫等專業服務	11,000	70	70	0	<p>流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 1. 本案於 108 年 8 月 30 日決標，9 月 11 日訂約。 2. 水土保持規劃書已於 11 月核定。 3. 興辦事業計畫於 3 月核定。 4. 水土保持計畫書已於 10 月份核定 5. 刻正由都發局審辦開發計畫(都發局於 2 月 10 日召開都委委員簡報會議)。 6. 都發局於 3 月 3 日函文會議紀錄予本局，已請廠商依委員意見修正開發計畫。 7. 4 月 26 日函文都發局層轉內政部，會商中央主管機關同意辦理興辦。 8. 5 月 10 日函文內政部會商中央目的事業主管機關同意興辦。 9. 6 月份補正會商資料(營林解編影響說明、水保影響說明) 8. 廠商提送(0720)開發計畫(使用分區變更)修正本。 9. 本局函送(7/27)開發計畫(使用分區變更)修正本予都發局審查。 10. 內部來文-會商中央主管機關同意大肚掩埋場開發興辦。 11. 9 月 15 日函文提送開發計畫(修正版)與都發局審查，並</p>

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								經都發局函復收悉，擇日召開小組會議。 12. 都發局定於12月30日召開第2次小組會議。 13. 契約執行中。
28	108AR00033	地政局/土地編定科/	「臺中市國土功能分區分類及使用地劃設作業」委託技術服務案	12,900	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 業已完成期末撥付款項，目前辦理各區場次公聽會作業。
29	109A719010	大里公所/秘書室/	大里區聯合行政中心興建工程委託設計監造技術服務	47,575	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 期末報告已於於12/9日驗收，12/21日函送核銷憑證至民政局申請核撥付款。
30	109AG00040	交通局/交通工程科/交通工程科第二股	iBike 倍增計畫	515,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 持續辦理站點建置。
31	109AH00025	都發局/都市更新工程科/	臺中大車站計畫-原建國市場及附近地區都市更新事業招商計畫案	12,000	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已請廠商提供周圍市價調查及確認部分評估修正結果，並於12月30日再行討論現行都市計畫及各方案內容，後續擬召開方案研商會議。
32	109AH00049	都發局/城鄉計畫科/	臺中港特定區主要都市計畫通盤檢討規劃作業案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 111年9月8日及9月15日召開第6次及第7次工作會議，111年12月26日召開期末報告審查會議。
33	109AP00063	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	臺中市文山焚化廠興建營運移轉委託專業服務	10,000	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 本案刻正執行中，目前辦理先期計畫修正及研擬招商文件中。
34	110AD00127	教育局/國民小學/烏日國小	烏日國小-電力系統改善暨冷氣裝設計畫—臺中市校園能源管理系統(EMS)委託建置案	254,505	95	98	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 驗收中
35	110AD01013	水利局/污水營運科/	臺中市福田水資源回收中心委託代操作維護管理工作(第一次後續擴充)	82,959	100	98	-2	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 辦理結算付款中
36	110AD01036	水利局/污水營運科/	臺中市新光水資源回收中心委託代操作維護管理工作	28,410	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 惠民實業股份有限公司已於8月3日開始履約，代操作維護

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								管理中
37	110AD01044	水利局/污水設施科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程委託監造技術服務	75,506	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.細部設計第二-1批次本局已同意核定，刻正提送營建署。 2.刻正協助辦理第四工區路證申請。
38	110AD01052	水利局/水利規劃防災科/	臺中市太平區(含中平及新光地區)雨水下水道系統檢討規劃委託技術服務	10,000	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 測量驗收。
39	110AE00024	經發局/市場管理科/市場管理科第二股	臺中市梧棲區第一公有零售市場基地(梧棲段3543地號土地)承租案	17,237	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案業於110年1月31日前完成本年度付款。
40	110AE00025	經發局/市場管理科/市場管理科第二股	臺中市梧棲區第一公有零售市場基地(梧棲段3549地號土地)承租案	10,383	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案業於110年1月31日前完成本年度付款。
41	110AE00027	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市神岡豐洲科技工業園區二期開發委託專案管理技術服務案	40,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本採購案已依據政府採購法第48條第1項第1款規定：「機關依本法規定辦理招標，除有下列情形之一不予開標決標外，有三家以上合格廠商投標，即應依招標文件所定時間開標決標：『一、變更或補充招標文件內容者。』」，辦理廢標，並於110年4月28日補充招標文件內容重行招標，已於110年5月25日開標，原定於7月21日召開評選會議，因疫情因素延期，已重新安排評選會議時間，並於110年8月13日完成評選。 現已於110年9月2日進行議價作業，並於110年9月24日簽約完成。 依約於110年10月13日提送工作執行計畫書，10月8日提送9月分工作月報，10月21日提送第2次工作會議紀錄。 110/11/10 提送10月份工作報告，110/11/15 提送110年度第2次工作會議紀錄，110/11/30 提送110年度第3次工作會議紀錄。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								<p>110/12/13 提送 11 月份工作報告，10/12/27 提送第 4 次工作會議紀錄。</p> <p>111/01/11 提送 12 月工作報告、111/01/18 111 年度第一次工作會議紀錄、111/01/19 提送整地排水計畫修正本至水利局</p> <p>111/02/07 提送 1 月工作報告、111/02/15 提送第二次工作會議紀錄、111/02/23 提送環評承諾事項表</p> <p>111.03.07 提送開發計畫環境評估變更、111.03.11 提送 2 月工作報告、111.03.31 提送第三次工作會議紀錄、111.05.09 提送第四次工作會議紀錄、111.05.10 提送 4 月工作報告、111.06.10 提送第五次工作會議紀錄、111.06.10 提送 5 月工作報告、111.07.08 提送 6 月工作報告、111.08.09 提送第 8 次工作會議紀錄、111.08.09 提送 7 月工作報告、111.09.08 提送 8 月工作報告、111.09.19 提送第 9 次工作會議紀錄、111.10.04 提送 9 月份工作報告、111.10.28 第 10 次工作會議-討論豐二公債計畫、111.11.10 提送 10 月份工作報告、111.11.24 檢送第三階段招商廣告宣傳工作計畫書、111.11.25 檢送第 11 次工作會議紀錄、111.12.1 提送 11 月份工作報告、111.12.20 提送第 12 次工作會議紀錄</p>
42	110AE00 042	經發局/工業科 /工業科第三股	臺中市清水海風產業 園區委託申請設置案	49,820	40	40	0	<p>流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 廠商於 111 年 12 月 9 日依規檢送 111 年 11 月份工作月報，本局 111 年 12 月 16 日存供備查。 2. 111 年 11 月 29 日廠商提送數值地形圖測繪成果(定稿本)，111 年 12 月 14 日函復原則同意。 3. 111 年 11 月 29 日廠商提送開發可行性評估期中報告書修正本，111 年 12 月 8 日函請廠商依審查意見修正。 4. 111 年 12 月 12 日廠商提送開發可行性評估期中報告書(定稿本)，111 年 12 月 20 日函復原則同意。 5. 預計 112 年 1 月 3 日召開地質鑽探與試驗成果報告審查會議。</p>
43	110AE00 048	經發局/產業發 展科/產業發 展科第三股	弦線新經濟-軌道經濟 數位行銷專案管理服 務	14,000	70	70	0	<p>流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案已於 110 年 9 月 24 日完成評選作業，並於 110 年 10 月 28 日完成議價決標，12 月 20 日完成工作審查會議，並已於</p>

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								111年4月1日至6月15日舉辦首波活動捷運短片節，已於8月底至9月底啟動捷運百大店家購物活動，並於12月舉辦圖文影音徵稿競賽。
44	110AE00 050	經發局/產業發展科/產業發展科第三股	弦線新經濟-捷運及跨境基地場域空間規劃建置服務案	14,580	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於110年10月26日辦理評選會議，11月4日決標，於111年1月20日通過工作計畫書複審通過，並於111年3月4日辦理第一次分批驗收跨境基地直播空間，已於111年8月捷運站LCD互動屏幕施工完成、10月辦理LED螢幕施工完成、11月完成3D裸視動畫上映。
45	110AE00 056	經發局/工業科/工業科第四股	臺中市精密機械科技創新園區水資源智慧化整體計畫統包財物採購	20,000	95	100	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
46	110AF00 068	建設局/養護工程處/山線工程隊	110年度臺中市道路景觀綠美化維護勞務採購-潭子、大雅、神岡、后里等轄區	11,543	98	100	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
47	110AF00 113	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市111年度區域型公園綠美化維護工作-英才公園等九座公園	17,408	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
48	110AF00 116	建設局/新建工程處/用地科	110年度臺中市道路橋樑公園廣場開闢工程測量及用地取得作業委託技術服務採購案	15,000	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 原本契約部分已完成派工
49	110AG00 007	交通局/停管處/停車管理課	110-113年度租賃PDA開單設備案	17,207	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中，已辦理11月份付款作業。
50	110AG00 010	交通局/停管處/停車管理課	110至112年臺中市政府公有停車場停車費用委託代收案	161,205	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約日自110年1月1日起至112年6月30日止，採按月付款。111年11月廠商代收停車繳費單計830,794件，代收停車費金額35,435,893元，代收手續費為3,389,845元，刻正辦理11月份手續費付款作業。
51	110AG00 045	交通局/交通規劃科/交通規劃科第一股	水湳轉運中心新建工程委託專案管理服務(含後續擴充條款)	37,625	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 工程已於111年9月15日開工，目前配合公捷處工程履約

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								中。
52	110AG00053	交通局/停管處/停車管理課	110 臺中市公有停車場開立停車繳費通知單勞務委外作業(第一區)	214,812	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 111 年 10 月勞務費已於 111 年 11 月 29 日驗收完畢，刻正辦理結算與勞務費撥付(應付金額計新臺幣 11,656,911 元)。 2. 111 年 11 月勞務酬金刻正簽辦勞務驗收作業。
53	110AG00054	交通局/停管處/停車管理課	110 臺中市公有停車場開立停車繳費通知單勞務委外作業(第二區)	183,397	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 111 年 10 月勞務費已於 111 年 11 月 30 日驗收完畢，已於同年 12 月 13 日撥付(應付金額計新臺幣 7,900,728 元)。 2. 111 年 11 月勞務酬金已於 111 年 12 月 21 日辦理驗收作業，刻正辦理結算與勞務費撥付作業。
54	110AG00057	交通局/公捷處/智慧機電工程科	111 年度臺中市公車動態系統維運暨擴充計畫	10,300	70	85	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案廠商依契約規定於 12/9 檢送 11 月分工作月報，並於 12/14 核定備查。
55	110AG00060	交通局/交通規劃科/交通規劃科第一股	水湳轉運中心新建工程委託監造技術服務	81,024	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 工程已於 111 年 9 月 15 日開工，目前配合公捷處工程履約中。
56	110AG00064	交通局/交通行政科/	111 年度委託民間保全業者辦理拖吊場警衛勤務業務	12,447	40	95	55	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 111 年 11 月份請款案件已付款
57	110AH00004	都發局/秘書室/秘書室第二股	110 年度建管檔案數位化影像製作案	46,070	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
58	110AH00030	都發局/城鄉計畫科/	新庄子蔗廊地區都市計畫規劃案	23,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 32. 111 年 10 月 19 日召開第 6 次工作會議。 33. 111 年 10 月 24 日召開第 7 次工作會議。 34. 111 年 11 月 17 日討論管考系統並修正，預計於 12 月 29 日辦理教育訓練。 35. 12 月 29 日辦理管考系統線上教育訓練。 36. 預計 112 年 1 月 11 日辦理現地勘查。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
59	110AH00032	都發局/城鄉計畫科/	公設通盤檢討細部計畫擬定及市地重劃可行性評估案	33,815	70	70	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 111年9月29日面報期中進度及座談會企畫內容，111年10月28日檢送變更勞務採購契約(調整座談會履約期限)，同日廠商檢送期中報告書及影片內容，預計112月1月6日召開第2次工作會議討論期中報告及影片。
60	110AH00035	都發局/城鄉計畫科/	臺中市太平區坪林地區整體發展規劃案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1、招標階段：110/01/04 簽辦招標文件、110/01/14 簽准、110/01/20 公告上網、110/03/03 開標、110/03/24 評選、110/04/12 完成開標(經審查結果廢標)、110/05/11 公告上網、110/06/10 開標、110/06/17 評選會、110/06/25 函予各投標廠商(經出席委員過半數決議：立埕工程顧問股份有限公司序位合計值為8，為第1優勝廠商)、110/07/19 決標。 2、規劃階段：110/07/23 提交工作執行計畫書、110/08/04 第1次工作會議、110/08/31 工作執行計畫書審查會(110/10/14 日同意備查)、110/09/22 第2次工作會議、110/12/03 提交期中報告書、110/12/16 日期中報告書審查會、111/01/07 召開第3次工作會議、111/01/12 日地方座談會、111/03/02、03/02 地形控制點驗收、111/03/08 召開第4次工作會議、111/03/31 日召開第5次工作會議、111/03/28、29、30、31 及 04/1 地形圖細部測量驗收(規劃單位刻研擬期末報告書)、111/08/19 提送期末報告書併同科內研商、預計訂於111/09/22 與局長研商、111/09/22 與局長研商、111/09/26 簽陳期末報告書增加委員、111/10/19 提送跨局處研商資料、111/12/14 辦理會勘、原訂111/12/28 跨機關研商會議因故展延(調查主席時間、擇期辦理中)、112/1/4 函請廠商提供公告徵求意見企劃書。
61	110AH00041	都發局/建造管理科/	臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置延續性計畫	21,250	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 於112/1/10 辦理期末驗收作業。
62	110AH00042	都發局/建造管理科/	臺中市建照電子履歷暨智慧管制平台建置計畫	19,920	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 於111/12/28 辦理期末驗收作業
63	110AH00058	都發局/城鄉計畫科/	臺中永續城鄉-宜居城市發展策略檢討規劃案	12,000	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 110/3/31 刻正簽辦中。110/4/12 日簽准，110/4/16 日公告上網，110/6/1 召開評選會議，110/7/7 決標。110/8/20 檢

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								送工作執行計畫書。110/9/27 召開工作計畫書審查會議。111/1/11 檢送期中報告書。111/6//22 局長室會議討論期中報告書內容。111/7/1 期中審查會議刻正調查外聘委員開會時間。111/7/15 期中報告書審查會議。111/7/29 檢送期中報告書審查會議紀錄。111/8/19 期中報告書(修正本)同意備查。111/8/26 簽辦第二期款撥付。111/9/7 撥付第二期款。111/9/13 簽辦標案管考期程調整(經秘書長核示面報標案內容號再簽報)。111/10/25 檢送期末報告書。111/11/3 辦理第 2 場次教育訓練。111/11/24 局長室會議討論期末報告及亮點計畫內容。111/12/20 奉准調整標案管考期程。
64	110AH00061	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅窗簾財物採購案	48,246	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 12/27 梧棲區三民段社宅完成請款作業；南屯區建功段管委會空間窗簾款式推薦。
65	110AH00062	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅傢俱財物採購案	83,812	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 12/9 北屯區北屯段社宅(第 2 批)完成請款，南屯區建功段社宅管委會空間家具建議方案。
66	110AH00063	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅冷氣財物採購案	163,928	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 12/8 完成第 4 次變更契約用印，12/26 南屯建功段冷氣全面進場。
67	110AH00065	都發局/住宅發展工程處/住宅企劃科	臺中市社會住宅包租代管第三期計畫	604,846	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 截至 12 月 30 日媒合件數 1471 件。
68	110AH00068	都發局/建造管理科/	109 年度土壤液化調查與風險評估計畫委託技術服務工作	25,000	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 廠商依規於 111.12.27 提送年度成果予專案總顧問，刻正審查中。
69	110AK00111	社會局/兒少福利科/兒少福利科第二股	111 年度臺中市公設民營兒少安置機構營運計畫	28,748	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商履約中
70	110AM00138	警察局/犯罪預防科/	110 年度追加預算「清水、梧棲、沙鹿區」治安要點錄影監視系統採購案	17,000	40	100	60	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
71	110AQ00 087	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美圖特殊裝修及設備工程委託專案管理技術服務	10,260	35	40	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約辦理相關專案管理業務執行中
72	110BG00 002	交通局/公捷處/設計工程科	臺中捷運藍線基本設計	680,000	0	20	20	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 111年12月20日完成訂約，併通知廠商12月26日開始履約。
73	110DK00 018	社會局/秘書室/	臺中市公設民營梧棲三民托嬰中心裝修工程	85,906	75	94	19	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 111年12月23日第1次契約變更簽准，112年1月3日上午10時議價。
74	111A725 008	梧棲公所/社會課/	112年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險	12,500	40	40	0	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 本案已於111年12月21日決標，目前辦理簽約中。
75	111A735 007	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所111年區民團體意外險	11,200	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已簽約完成，民眾均依符合申請條件申請
76	111A736 001	龍井公所/社會課/	111年臺中市龍井區區民團體意外保險	12,000	95	95	0	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 辦理作業中
77	111AA00 014	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第一股	111年臺中市政府臺灣大道及文心第二市政大樓環境清潔維護採購	16,362	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案12月份工作項目廠商依完成約履行。
78	111AA00 015	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第二股	臺中市政府臺灣大道市政大樓空調儲冰槽汰換採購	26,415	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 本案於12月20日決標
79	111AB00 028	民政局/生命禮儀管理處/東海殯儀館	東海館火化場汰換空氣污染防制設備第4套	20,190	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案於111年12月28日辦理第2次驗收並通過，俟簽辦奉核後續辦結算付款事宜
80	111AB00 039	民政局/區里行政科/區里行政科第二股	臺中市配送居家關懷/關懷食品及防疫物資緊急採購案(開口契約)(案號ca11146)	48,400	95	100	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
81	111AB00 043	民政局/區里行政科/區里行政科第二股	臺中市家戶配送防疫關懷包財物採購案(開口契約)(ca11156)	26,800	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商業於12月24日完成全案交貨，刻正辦理請款核銷作業。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
82	111AB00 044	民政局/區里行政科/區里行政科第二股	臺中市定點配送防疫關懷包財物採購案(開口契約)(案號:ca11161)(含後續後擴充)	36,000	95	95	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 鴻昌商行:本契約全數履約完成,並於11/25簽付完成。 淳日妍:已全數履約完成,12月14日簽付完成並退還履約保證金。 第一次後擴(鴻昌商行)(案號:ca11166):已履約完成,12月8日申請驗收,12月14日完成驗收結算,12月22日完成核銷簽付。 第二次後擴(鴻昌商行)(案號:ca11168):已於12/29全數履約完成。
83	111AB00 047	民政局/區里行政科/區里行政科第二股	臺中市防疫關懷包緊急採購案(開口契約)(案號:ca11151)	99,813	95	100	5	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 已辦理完成。
84	111AB00 048	民政局/區里行政科/區里行政科第二股	臺中市定點配送防疫關懷包採購案(開口契約)(案號:ca11165)	51,300	95	95	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 國億於12月29日已依本局需求數量,交貨完成。伊吉麥部分,樣本尚未報送本局。
85	111AB00 049	民政局/區里行政科/區里行政科第二股	臺中市家戶配送防疫關懷包財物採購案(開口契約)ca11156後續擴充(案號:ca11169)	10,000	95	95	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 本案廠商業於12月23日起交貨,並於12月30日完成全部交貨。
86	111AD00 067	教育局/國民小學/烏日國小	中市111年度中小學資訊科技教室資訊設備更新採購案	99,995	98	100	2	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 已辦理完成。
87	111AD00 103	教育局/國民小學/四張犁國小	四張犁小-111數位學習推動計畫財物採購	15,427	98	98	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 本案廠商已於111年10月13日申報完工,111年12月6日以進行驗收作業完畢!目前結算中!
88	111AD00 106	教育局/國民小學/北勢國小	臺中市政府教育局111學年度數位學生證製卡及系統維護案	25,165	40	40	0	流廢標次數:1次 期程修改次數:0次 履約中
89	111AD00 120	教育局/國民小學/清水國小	臺中市111年度推動中小學數位學習精進方案-校園無線網路建置採購案	109,818	40	85	45	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 已完成本市128所學校,無線網路AP新裝機2098台、舊機移404台。
90	111AD00 139	教育局/國民中學/大甲國中	臺中市111年度智慧輔助教學設備充實採購	32,480	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			案					完成安裝 170 件。
91	111AD00 143	教育局/國民小學/四維國小	臺中市北屯區文小5新設校工程委託規劃設計監造技術服務採購案	18,547	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 12/9 17:00 截標，共四家廠商投標。 2. 12/12 完成辦理開審標作業。 3. 12/14 完成評選會議、簽辦評選結果。 4. 12/15 函文通知評選優勝廠商進行議價。 5. 12/16 完成辦理議價決標，簽辦決標結果。 6. 12/19 辦理基本設計溝通會議。 7. 12/20 完成核定決標結果上採購網登錄決標公告。 8. 12/22 辦理文小5基地土地複丈鑑界申請。
92	111AD00 154	教育局/國民小學/僑仁國小	111學年度僑仁國民小學午餐廚房計畫採購	11,428	35	40	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理開工施作前協調會
93	111AD00 165	教育局/市立高中職/霧峰農工	霧峰農工-112學年度中投區高級中等學校免試入學委員會報名及分發作業資訊系統採購案	11,800	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 標案進行中
94	111AD01 002	水利局/污水設施科/	111年臺中市水淨場及截流設施暨周邊景觀維護管理工作(柳川及軟埤仔溪)	12,500	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1)主要施作項目：辦理臺中市水淨場及截流設施暨周邊景觀維護管理工作(柳川及軟埤仔溪)聯合代操作維護工作(2)目前施作項目：111年12月份例行性代操作維護工作(3)預計完工日期：112年03月
95	111AD01 003	水利局/污水設施科/	111年臺中市水淨場及截流設施暨周邊景觀維護管理工作(筏子溪等鄰近區域水淨場)	32,000	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 梧棲大排、惠來溪、筏子溪東大溪水淨場操作及周邊景觀維護工作
96	111AD01 005	水利局/污水設施科/	111年臺中市水淨場及截流設施暨周邊景觀維護管理工作(綠川、旱溪排水)	33,100	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 (1)主要施作項目：辦理綠川一期、二期水淨場、旱溪排水東榮、國光水淨場、旱溪排水康橋段、水利園區段等聯合代操作維護工作 (2)目前施作項目：111年12月份例行性代操作維護工作 (3)預計完工日期：111年12月

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
97	111AD01008	水利局/防災中心/	111年度大、中、小型移動式抽水機維運及搶險委託專業服務採購案	16,600	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於12月2、5、6日完成第12次維護保養及試運轉作業。
98	111AD01010	水利局/水利養護工程科/	111年度本市各抽水站、滯洪池、水閘門及各周邊設施維護保養操作及管理委託專業服務	25,370	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 進駐管理中
99	111AD01011	水利局/水利養護工程科/	111年度臺中市水岸環境營造園區維護委託專業服務	19,163	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 派工施作中
100	111AD01012	水利局/污水營運科/	臺中港特定區水資源回收中心委託代操作維護管理工作	20,486	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約執行操作維護作業
101	111AD01016	水利局/污水營運科/	臺中市文山及黎明水資源回收中心聯合委託代操作維護管理工作	30,710	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 正常操作維護中 2. 11月份月報備查
102	111AD01019	水利局/防災中心/	111年度水災智慧防災計畫-臺中市水情監測系統建置	26,100	95	98	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於11/25提送成果報告，12/26完成驗收，刻正辦理結案請款作業。
103	111AD01027	水利局/污水營運科/	石岡壩、梨山及環山水資源回收中心聯合委託代操作維護管理工作(第3次後續擴充第1次變更)	13,085	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約執行驗收、付款作業
104	111AD01035	水利局/防災中心/	111年度水災智慧防災計畫-臺中市水情監測系統建置(第二批)	22,245	95	98	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於11/25提送成果報告，12/26完成驗收，刻正辦理結案請款作業。
105	111AD01036	水利局/雨水下水道工程科/	111年臺中市雨水下水道即時水情監測系統建置計畫	63,451	40	55	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 已完成裝設水位計50站。 2. 111.12.9召開工作會議

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
106	111AD01040	水利局/污水營運科/	臺中市石岡壩、梨山及環山水資源回收中心聯合委託代操作維護管理工作(第1次修正)	51,402	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約執行水資中心代操作工作
107	111AD01041	水利局/污水營運科/	臺中市廬子水資源回收中心暨大里區立新水資源回收中心委託代操作維護管理工作	40,004	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 10月、11月請款簽准，待廠商黏貼發票付款。
108	111AE00006	經發局/工業科/工業科第四股	「臺中市精密機械科技創新園區用水計畫變更、環差分析暨其相關配合作業服務案」勞務採購案	10,300	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商111年12月12日提送用水計畫書(修正本);111年12月22日召開「臺中市精密機械科技創新園區替代水源(抗旱水井)協調會議」
109	111AE00007	經發局/產業及青年發展科/產業發展科第二股	2022臺中歡樂購-「臺中好甜」產業推廣計畫委託專業服務案	15,000	98	95	-3	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 廠商已於12月27日函送結案報告，刻正修正報告中
110	111AE00014	經發局/工業科/工業科第三股	111年精密機械科技創新園區景觀維護工作	13,200	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1、111/12/1 第3期審查會 2、111/12/9 廠商請第3期款 3、111/12/19 11月工作月報備查
111	111AE00020	經發局/工業科/工業科第四股	111年臺中市精密機械科技創新園區污水處理廠、自來水系統維護及代操作計畫	19,980	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.12月12日提交11月份月報。(假日順延) 2.12月14日本局備查。
112	111AE00023	經發局/工業科/工業科第三股	111年臺中市政府經濟發展局轄管(精密、豐洲、太平)園區環境監測計畫	14,223	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 111.12.21期中工作報告書審查會議。
113	111AE00025	經發局/商業科/商業科第一股	111年度臺中購物節	46,000	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約執行中。活動於10月開始辦理，預計12月底前完成變更程序，階段性成果報告書提交日期據以後延為112年1月，全案履約金額、期限不變。
114	111AE00066	經發局/商業科/商業科第一股	112年度臺中購物節	46,000	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								依規劃期程辦理招標程序。
115	111AF00 034	建設局/養護工程處/挖掘管理科	111年度臺中市道路挖掘完工查(抽)驗委託技術服務案	14,000	40	100	60	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
116	111AF00 037	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市111年度亮點型公園綠美化維護工作-臺中公園、北屯兒童公園、秋紅谷及廣六	18,083	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
117	111AF00 039	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	111年度臺中市橋梁安全檢測評估委託技術服務	29,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 執行西臺中區域橋梁定期檢測
118	111AF00 040	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市111年度區域型公園綠美化維護工作-新都生態公園等十一座公園	14,582	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理竣工作業
119	111AF00 041	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市111年度區域型公園綠美化維護工作-敦化公園等九座公園	17,426	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理竣工作業
120	111AF00 052	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市111年度區域型公園綠美化維護工作-市政公園等七座公園	10,244	95	100	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
121	111AF00 053	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市111年度區域型公園綠美化維護工作-逢甲公園等十座公園	10,087	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
122	111AF00 055	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市111年度區域型公園綠美化維護工作-健康公園等十四座公園	19,741	95	98	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
123	111AF00 059	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	111年度臺中市道路景觀綠美化維護勞務採購-北屯路以東	10,386	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商已提送驗收資料
124	111AF00 088	建設局/養護工程處/挖掘管理科	111年度臺中市共同管道系統通盤檢討委託技術服務	12,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理例行性通盤檢討會議及期中工作計畫，契約持續辦理中
125	111AF00 110	建設局/養護工程處/挖掘管理	111年臺中市第十四期市地重劃區共同管道	19,500	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		科	保全與管理維護					刻正辦理履約相關事宜
126	111AF00116	建設局/養護工程處/挖掘管理科	112年度臺中市道路挖掘完工查(抽)驗委託技術服務案	19,800	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 刻正辦理簽約事宜
127	111AF00130	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	112年度臺中市公園安全維護勞務契約—臺中市原八區	12,760	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 刻正辦理 評選會準備
128	111AG00002	交通局/公捷處/運輸工程科	111年度公車專用道與臺中轉運中心之相關設施檢修及清潔維護案	12,467	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.每日執行公車專用道站體與臺中轉運中心之清潔及垃圾清運。2.每周兩日執行公車專用道站體內機電巡檢作業。3.每月進行2次臺中轉運中心大清洗作業。
129	111AG00023	交通局/停管處/停車管理課	臺中市公有停車場停車費催繳、退費、舉發違規通知資料處理	13,806	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.111年10月份勞務費於111年12月22日核付(應付金額計新臺幣554,086元整)。2.本案採按月結算前1個月勞務費，於施作完成之次月付款，111年11月份催繳、退費、舉發勞務費勞務費尚未驗收，俟驗收完畢後簽請核付勞務費用。
130	111AG00031	交通局/公捷處/智慧機電工程科	110年度臺中市公車智慧型站牌建置計畫-後續擴充	16,400	85	95	10	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 廠商於111年12月22日提供第三次派工完工通知，刻正辦理驗收作業，待驗收完成即辦理撥款作業並結案。
131	111AG00037	交通局/停管處/停車管理課	111至113年臺中市政府公有停車場停車費用委託金融、電信業者代扣款作業案	33,977	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約日自111年8月1日起至113年07月31日止，採按月付款，經查111年11月份金融電信代收案，代扣筆數339,703筆，廠商代收停車費14,775,153元，支付廠商代收手續費1,087,050元。
132	111AG00041	交通局/公捷處/智慧機電工程科	111年度臺中市公車智慧型站牌建置計畫	17,000	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 第一次派工部分仍在備料中，待備料完成即派工施作。
133	111AG00044	交通局/交通規劃科/	111年度中彰投聯合交通協控計畫	12,000	55	95	40	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1、本案已於111年5月27日上網招標、111年6月21日開標，開標結果為流標，本案於修正後已重新公告上網，已

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								於111年8月1日開標。 2、本案已於111年8月11日完成評選，優勝廠商為逢甲大學。 3、本案廠商已於111年9月5日提送工作執行計畫書，本局並已於111年9月19日核備。 付款進度：111年11月11日撥付第一期款360萬元
134	111AG00 051	交通局/公捷處 /運籌管理科	臺中市交通行動服務 (MaaS)平台建置計畫 暨臺中捷運簡易閘門 系統建置	45,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本計畫於111年12月16日召開第10次工作會議；另請第 三方單位德國萊茵公司於12月22日至23日進行臺中捷運 簡易閘門硬體設備驗測作業；本案持續積極辦理履約事宜。
135	111AG00 052	交通局/公捷處 /運輸工程科	2022 臺中國際花毯節 新社接駁專車行駛計 畫	18,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案已於111年11月24日決標，並配合活動期程辦理接駁 事宜。
136	111AG00 062	交通局/停管處 /停車管理課	臺中市精密機械科技 創新園區開立停車繳 費通知單勞務委外作 業	15,047	30	35	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 於111年12月22日辦理本案評選作業。
137	111AH00 001	都發局/都計測 量工程科/	臺中市111年度都市計 畫樁測釘、埋設及數值 地形測量工程委託技 術服務案	19,000	55	70	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.110年11月17日簽准採購發包。 2.110年11月24日公告上網。 3.110年12月21日辦理開標。 4.111年1月14日辦理評選。 5.111年2月14日決標。 6.111年2月25日簽約。 7.111年9月26日廠商檢送第一批次分批成果資料，並簽 准於111年10月28日辦理第一批次驗收。 8.111年11月16日簽准辦理第一期撥款。 9.111年12月23日廠商檢送全案竣工報告，俟基本資料查 驗完備後簽辦驗收作業。
138	111AH00 002	都發局/建造管 理科/	臺中市智慧審照數位 倉儲暨雲端運算平台 建置計畫	26,708	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 於111/10/12決標，於111/11/4簽訂契約，目前刻正執行 專案中。
139	111AH00 003	都發局/建造管 理科/	臺中市數位建管資訊 服務平台建置計畫	38,971	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								於111/11/9決標，於111/11/25簽訂契約，目前刻正執行專案中。
140	111AH00004	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	111年度臺中市豐原、大里、太平、南屯社會住宅營運管理委託案	16,730	55	85	30	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依規履約中
141	111AH00008	都發局/建造管理科/	111年臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置延續性計畫	21,250	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 於111/12/28交付第二期工作項目
142	111AH00018	都發局/都市設計工程科/	111年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫	10,000	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 本案業於111年6月1日完成決標，並公告朝陽科技大學已1000萬元得標。 2. 本案業於111年6月13日收到得標廠商之契約書正本1式2份副本1式6份，後於6月21日檢選用印後之契約書。 3. 後續將俟111年7月1日進行履約，賡續執行本案社規師輔導計畫。 4. 1110728 廠商依約檢送期初報告書 5. 1110823 招開期初報告書審查會議，原則修正後由張委員義勝審認通過。 6. 於1111012至14舉辦社區雇工購料提案審查會議。 7. 於1111130通過期中計畫書修正備查。 8. 完成期中報告書請款作業(第二期) 9. 111.12.19至23期間辦理社區雇工購料詩作中勘驗作業
143	111AH00036	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	111年住宅法相關申請案件勞務委託服務案	19,900	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理住宅租金補貼之案件補正及複審作業、社宅申請案件補正及複審作業。
144	111AH00043	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區國安段二~三期社會住宅興建計畫案(專案管理含監造)	100,798	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 111年12月26日第一次契約變更議定書簽約。
145	111AH00046	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區鑫港尾段住宅興辦計畫案(專案管理含監造)	29,319	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 審查規畫及設計原則作業階段統包計劃書(第3版)資料，已於12月22日辦理統包招標文件初稿審查會
146	111AH00072	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	112年度東區尚武、太平育賢二期物管報修暨北屯同榮驗收委託	16,084	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 由於太平育賢二期及東區尚武社宅尚未完成，目前尚在備標

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			案					階段，後續依工程進度辦理相關招標作業。
147	111AH00 080	都發局/建造管理科/建造管理科第二股	110 年度土壤液化調查與風險評估計畫委託技術服務工作(後續擴充)	12,978	40	40	0	流廢標次數：0 次 工期修改次數：0 次 一、於 111.12.8 簽辦經濟部中央地質調查所「110 年度土壤液化調查與風險評估計畫」經費共計新台幣 14,618 千元整，111.12.23 准予本案補助經費先行墊付及依墊付款處理要點規定辦理，並於下次編列預算時轉正。 二、於 111.12.28 於專案管考平台登錄提案並預計於 111.12.29 提送市議會資料。
148	111AJ00 002	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第一股	111 臺中市全域觀光行銷宣傳案	10,000	95	95	0	流廢標次數：0 次 工期修改次數：0 次 1.110/12/14 奉簽 301100019836 號准辦理採購，110/12/16 上網公告，111/1/4 辦理開標，1/6 評選，1/20 議價決標，履約執行中。 2.9/22 辦理第 6 次派工。(踩舞嘉年華) 3. 本案第一次契約變更於 10/5 辦理議價。 4. 第一期款於 10/27 進行書面驗收，11/11 完成撥款。
149	111AJ00 017	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第二股	111 年山海屯都安心玩旅遊推廣案	30,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 工期修改次數：0 次 本案已於 6/10 簽准、6/13 上網，預計 7/7 截標、7/8 開標、7/19 決標，目前履約管理中。廠商 9 月 30 日報驗第一期成果報告書，1109 簽准款項撥付。廠商 10 月 31 日報驗第二期成果報告書，1111214 簽准款項撥付，第三期款簽款項撥付中，第四期廠商 12 月 30 日報驗成果報告書，審核中。
150	111AK00 002	社會局/兒少福利科/兒少福利科第二股	111 年臺中市兒童發展社區資源中心	52,000	95	95	0	流廢標次數：0 次 工期修改次數：0 次 1. 本案於 110 年 12 月 30 日決標 2. 辦理各區契約書製作 3. 各區中心方案規劃中並依規報本局核備 4. 5. 7 區因疫情降低社區療育服務人數辦理契約變更 5. 截至 11 月底未滿 7 歲通報人數 3,323 人，未滿 3 歲通報數 1,567 人 5. 11 月月底個案數 5830 案 6. 7 月評鑑結果:1. 2 區為優等/3. 4. 5. 6. 7. 8 區為甲等
151	111AK00 007	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	111 年度臺中市獨居老人緊急救援系統服務計畫	12,369	95	95	0	流廢標次數：0 次 工期修改次數：0 次 1. 函報 11 月服務報表，服務 836 人。 2. 依契約執行。 3. 辦理 10 至 11 月核銷。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
152	111AK00008	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	111年臺中市兒童及少年保護個案家庭服務方案	22,381	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 轉介15案
153	111AK00016	社會局/仁愛之家/保健組	111年度護理、社工及照顧服務員等人力委外勞務採購案	27,626	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約履約提供護理、社工及照顧服務員人力服務進行中。
154	111AK00020	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	111年度臺中市兒童及少年家庭寄養服務方案	12,100	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 轉介寄養安置個案2案。
155	111AK00031	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	111年度臺中市建立社區照顧關懷據點輔導計畫	35,235	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.廠商進行據點訪視輔導。2.子計畫討論及執行。3.刻正進行第4季核銷。
156	111AK00035	社會局/家暴中心/成人保護組	111年度臺中市家庭暴力防治多元處遇服務方案	12,664	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
157	111AK00045	社會局/婦女福利及性別平等科/婦女福利及性別平等科第一股	111年度台中市婦女及新住民培力業務委託案	39,031	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商如期履約中。
158	111AK00048	社會局/社會救助科/社會救助科第二股	臺中市111年度充實愛心食物銀行物資採購	10,200	95	95	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 十二月物資指定日為12月21日，履約期限為12月20日至12月22日，廠商已於12月22日完成履約。
159	111AK00058	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	111年度臺中市輔具資源中心服務計畫	46,270	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約規定執行委託事項，於12月10日前報送11月份月報表，並於12月31日完成履約。
160	111AK00064	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	111年度臺中市公設民營托嬰中心	19,896	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 皆依契約約定收托嬰幼兒
161	111AK00073	社會局/兒少福利科/	111年度臺中市居家托育服務中心暨弱勢家庭兒童臨時托育服務	48,490	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 進行第四季核銷。
162	111AK00076	社會局/身心障礙福利科/身心	111年臺中市身心障礙者社區資源培力暨服	40,080	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		障礙福利科第一股	務方案勞務委託案					依契約事項辦理
163	111AK00080	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	111年度臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫	213,307	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約規定辦理。
164	111AK00083	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	111年度臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運(大里托嬰中心、南屯托嬰中心)	12,127	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約規定收托嬰幼兒
165	111AK00087	社會局/兒少福利科/兒少福利科第二股	111年臺中市坪林親子館暨公設民營托嬰中心委託營運	10,733	95	98	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依契約內容辦理。
166	111AK00088	社會局/兒少福利科/兒少福利科第二股	111年臺中市親子館暨托育資源中心委託營運	54,552	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商履約中，第四季(10-11月)核銷完畢，12月預算已保留
167	111AK00091	社會局/兒少福利科/兒少福利科第二股	111年度臺中市大雅親子館暨公設民營托嬰中心委託營運	10,452	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依契約內容辦理。
168	111AL00002	勞工局/福利促進科/	111年度身心障礙者支持性就業服務計畫	15,199	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
169	111AL00013	勞工局/就業安全科/	111年度職業訓練委託案(一)	19,413	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案於3月份開始辦理招生作業，至12月底已開訓19班次，停班1班，結訓19班次。
170	111AL00058	勞工局/就業安全科/	111年度職業訓練委託案(二)	12,589	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案於7月份開始辦理招生作業，至12月底已開訓8班次，停班1班，結訓8班次。
171	111AL00068	勞工局/就業安全科/	112年度職業訓練委託案(一)	19,524	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案擬定於112年1月10日辦理開標作業、1月18日辦理評選會議。
172	111AM00002	警察局/交通警察大隊/執法組	111年度交通違規案件入案舉發作業勞務採	16,000	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			購案					依合約辦理中
173	111AM00005	警察局/刑事警察大隊/偵二隊	111年度違禁藥品尿液委外鑑驗採購案	10,500	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依約辦理驗收，核銷付款程序進行中。
174	111AM00050	警察局/資訊室/	臺中市政府警察局 VPN 網路設備採購案	11,000	98	100	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
175	111AM00111	警察局/後勤科/	111年度警察制服採購案	16,284	95	98	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 案於111年2月22日上網公告，4月12日辦理評選，評選結果為廢標，經修改招標文件，並重新於4月20日上網公告、5月20日開標、5月31日辦理評選，並於6月9日決標，履約期至11月26日，廠商於11月24日完工，未逾期，本局訂於12月2日辦理驗收並抽樣送檢驗公司檢驗，檢驗公司於12月30日出具檢驗報告，現簽辦驗收結果中。
176	111AM00112	警察局/後勤科/	111年度防水透氣雨衣採購案	13,368	95	100	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
177	111AM00113	警察局/後勤科/	111年度行政人員服裝採購案	10,560	95	100	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
178	111AM00119	警察局/犯罪預防科/	111年治安要點暨平均地權基金錄影監視系統採購案	66,750	40	100	60	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
179	111AM00129	警察局/交通警察大隊/事故處理組	111及112年度委外租用大型標誌車附掛緩撞設施勞務採購案	14,960	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本大隊目前針對辦理2輛委外租用緩撞車(標案履約期間規劃111年7月至112年12月)相關招標作業，已於7月18日奉核在案，7月22日上網招標，8月11日開標並順利決標，由美霖工程有限公司以最低價得標(決標金額：1,477萬9,502元)，8月16日簽約，已辦理後續審查、驗收等作業，已於10月1日開工投入執勤，目前已執行3個月(111年10月、11月、12月)，廠商協勤狀況正常，111年10月、11月緩撞車協勤費用已完成查驗、驗收合格並撥款；111年12月份協勤費用將於112年1月初完成查驗、驗收合格後撥款。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
180	111AM00135	警察局/犯罪預防科/	111年度追加預算「清水、沙鹿、梧棲區」治安要點錄影監視系統採購案	19,000	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 持續辦理中
181	111AN00025	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	111年度50公尺以上雲梯消防車1輛採購案	35,000	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 承商履約中。
182	111AN00026	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	111年度水箱消防車11輛採購案	71,500	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 履約中
183	111AN00027	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	111年度化學消防車4輛採購案	40,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 承商履約中，簽辦變更期程完成。
184	111A000038	衛生局/醫事管理科/醫事管理科醫政管理股	「臺中市立老人復健綜合醫院新建營運移轉案」委託履約管理專業技術服務採購案	25,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 廠商針對本局所交付審查之各項書類文件均依限回復審查意見，並能針對本局所提疑義諮詢及時回復。2. 已於12月28日辦理每月定期工地現勘，並依限(每月15日前)於12月13日提送11月履約管理月報。3. 依本局111年12月7日中市衛醫字第1110171400號函，於12月27日協助派員不定期勘查工地周遭之交通維管情形。4. 協助本局於12月28日召開第3次履約管理會議，並提供會議簡報資料。
185	111A000045	衛生局/疾病管制科/疾病管制科急性傳染病股	111年度台中市政府衛生局委託辦理流感疫苗校園集中接種計畫勞務採購案	14,813	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案已於111年12月6日簽奉核可，於111年12月13日辦理書面驗收，後續擬依驗收結果辦理經費核付作業。
186	111AP00001	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	111年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-臺中市	16,830	70	100	30	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
187	111AP00004	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	111年臺中市飛灰穩定化清運及處理服務	282,623	70	70	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 11月月報暨請款資料黏貼憑證已辦理完成。
188	111AP00005	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	111年臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理	29,749	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約執行中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
189	111AP00009	環保局/環境稽查大隊/環境稽查大隊四組	111年臺中市空氣污染陳情案件科技稽查及檢舉違反廢清法案件查處催收計畫	34,150	85	85	0	<p>流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約內容提報工作進度。 已於111年11月15日提報第二期款工作量。 已於111年11月30日提報期末報告。 統計至11月份之累積完成量：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 監控場址篩選及實地勘查作業-1處次 2. 辦理紅外線熱顯像監視器架設作業-1處次 3. 紅外線熱顯像監控設備維護及保養-5處次 4. 監控平台及監控影像介接服務-1處次 5. 紅外線熱顯像監控污染案件巡查工作-4個月 6. 執行環保局交辦特定陳情公私場所現場查核作業-36家次 7. 協助微型感測器空氣網污染源比對及巡查作業-11個月 8. 協助民眾陳情固定污染源、逸散源、異味等空氣污染案件受理及稽查作業-11個月 9. 環境污染專案查核及調查作業-15處次 10. 辦理查核、陳情及專案之採樣檢測工作-100% 11. 科技化蒐證技術運用-74.20% 12. 環保法規講習、查核實務教育訓練及研討會-2場次 13. 話務人員服務品質及健全心理輔導相關課程-2場次 14. 民眾檢舉案件查處作業-11個月 15. 提供線上諮詢、案件查詢等相關服務-11個月 16. 環保罰鍰案件移送行政執行作業-新案移送100%、憑證核對100%、舊案再移送100% 17. 系統維護及報表彙整提報-11個月
190	111AP00019	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	111年度各式環保車輛與機具維修保養案	97,197	95	95	0	<p>流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本局各區清潔隊中，項目二、五、六、七、八經費提前用罄，已於11月辦理結算驗收，其餘項目陸續於12月份辦理結算驗收。</p>
191	111AP00020	永續發展及低碳城市推動辦公室/低碳辦公室本部/	111年台中市低碳城市發展管考及城食森林推動計畫	13,300	85	85	0	<p>流廢標次數：0次 期程修改次數：0次</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 工項1研析報告-已完成2份。 2. 工項4研擬本市氣候變遷調適行動方案。 3. 工項6四月~十一月感測器大數據分析-已完成9月分析報告。 4. 工項7氣候變遷之政策及計畫管考成果-已完成2次。 5. 工項8-2030年管制目標路徑評估-已完成。 6. 工項10低碳相關會議-共18場，目前已辦理18場。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								7.工項 11 委員會及專諮會-已完成 4 場。 8.工項 12 公私協力交流會議-已辦理 6 場。 9.工項 13 植樹 KPI-新增 110 年植樹存活率提送 11 月份成果。 10.工項 14 環保署考核工作-已提報第二期溫室氣體管制執行方案 11.工項 15 論壇活動-已規劃 12/12 於集會堂辦理論壇活動及周邊會議、12/5、12/19 專家學者周邊會議 12.工項 16 永續低碳知識大會考辦理完畢。 13.工項 20 永續低碳業務工作坊辦理完畢。 14.工項 21 宣導品-完成採購。 15.工項 24 網頁系統維護-已完成。 16.工項 31 植樹巡查-已完成 17.工項 33 城食森林建置-10 處示範場所已完成建置驗收。 18.工項 34 城食森林成果發表-於沙鹿興安社區辦理完成。
192	111AP00 024	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科資源回收股	111 年度臺中市資源回收綜合管理暨辦理源頭減量及二手物資源再使用計畫	12,500	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.111 年 12 月 5 日辦理清潔隊資源回收績效考核年終頒獎暨垃圾採樣檢討會 2.111 年 12 月 6 日辦理十二月份工作檢討會議 3.111 年 12 月 8 日提送十一月份工作成果報表 4.111 年 12 月 16 日提送期末報告修正稿 5.111 年 12 月 19 日提送 111 年臺中市源頭減量暨資源回收成果簡報及報告(初稿) 6.111 年 12 月 26 日辦理十二月份工檢會 7.111 年 12 月 26 日辦理技術轉移會議
193	111AP00 031	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	111 年度臺中市水肥資源處理中心委託代操作	42,645	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 持續履約中
194	111AP00 033	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市文山資源回收(焚化)廠委託操作管理計畫(111 年)	244,978	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案刻正執行中，111 年 10 月份服務費用已完成審查。
195	111AP00 037	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	110 年度臺中市精進空品感測器物聯網發展計畫-後續擴充	22,710	70	85	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 完成 12 月份維運；12 月 8 日完成辦理臺中市工業區工廠特性訂定警示值會議 1 場次；12 月 14 日辦理期末報告審查工作坊完成；12 月 17 日發布 1 則新聞稿；12 月 26 日提送期末報告修正稿。12 月 30 日提送第四季綠色採購成果。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
196	111AP00 046	環保局/清潔隊 管理科/清潔隊 管理科第二股	111年度採購密封壓縮 式垃圾車18輛	75,600	85	100	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
197	111AP00 048	環保局/西屯區 清潔隊/	111年度清淨市容-擴 大道路清掃執行計畫	27,025	95	95	0	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 履約中
198	111AP00 049	環保局/環境設 施大隊/環境設 施大隊第三組	110年臺中市焚化廠底 渣委託再利用處理(文 山廠、后里廠及烏日 廠)後續擴充	154,401	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 110年度(後續擴充)111年10月份請款於112年1月3日辦 理核銷。
199	111AP00 051	環保局/大甲區 清潔隊/	111年度臺中市政府清 潔人員環境教育訓練 暨自強活動	11,250	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
200	111AP00 056	環保局/環境衛 生及毒化物管 理科/環境衛生 及毒化物管理 科第二股	111年臺中市委外執行 登革熱防治噴藥工作	14,000	95	100	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
201	111AP00 060	環保局/環境檢 驗科/環境檢 驗科監測股	111年臺中市環境品質 監測站(含移動式監測 車)操作維護工作計畫	19,832	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依限提報上月份(10月份)自動測站及移動式監測站(車)各 項監測數據及空氣品質分析。12月1日辦理專家學者空品 監測會議。12月15日期末報告審查。12月23日提送期末報 告修正稿
202	111AP00 064	環保局/環境設 施大隊/環境設 施大隊第二組	111年山海屯都等12 區掩埋場滲出水處理 廠最佳操作及維護申 報等工作計畫	17,100	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 本案於110年12月30日決標及111年1月14日訂約 2. 於12月15日召開期末工作坊會議 3. 依契約操作維護工作規範執行中
203	111AP00 066	環保局/空氣及 噪音管制科/空 氣及噪音管制 科第一股	111年臺中市空氣品質 維護綜合管理暨固定 污染源節能減碳許 可、空污費管制查核計 畫	22,610	70	70	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 依工作計畫書內容執行
204	111AP00 067	環保局/空氣及 噪音管制科/空 氣及噪音管制	111年度台中市營建工 程查核計畫	27,566	40	55	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 111年11月23日廠商提送第1期款申請資料，已撥付第1

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		科第一股						期款。
205	111AP00068	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	111年臺中市細懸浮微粒採樣與空品預報計畫	13,100	55	85	30	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依工作計畫書內容執行
206	111AP00069	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	111年臺中市固定污染源查核管制計畫	16,690	70	70	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 依工作計畫書內容執行
207	111AP00072	環保局/大里區清潔隊/	111年清潔人員工作服及巡查背心	11,226	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 廠商已完成交貨及檢驗報告 辦理驗收程序中
208	111AP00074	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	111年臺中市柴油車動力計排煙檢測及非法油品檢測計畫	17,000	55	70	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 111.12.14 工作檢討會議暨年度實驗室管理會議。 2. 111.12.20 廠商提送期中報告初稿。3. 111.12.29 辦理柴動站實驗室內部稽核作業。4. 餘依契約規範辦理。
209	111AP00075	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	111年臺中市低污染車輛推廣暨淨零碳排規劃計畫	12,500	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 111/12/27 工作檢討會議
210	111AP00076	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	111年臺中市機車污染源稽查暨提升定檢率管理計畫	19,150	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本計畫 111 年 12 月底執行老舊或剛滿 5 年機車通知回檢或逾期未定檢機車通知作業 318,394 件、定檢站初驗不合格機車複驗通知 1,867 件、未定檢、未複驗處分通知 1,516 件、處分逾期未繳款催繳作業 668 件、停車熄火查核及宣導 197 輛次、和平區(含梨山地區)移動式機車排氣定檢服務 8 場次、辦理新設檢驗站審查及現勘複審 10 件、機車排氣檢驗站缺失複查及輔導查核 105 次、烏賊車檢舉案件 535 件、民眾檢舉烏賊車獎勵金發放 7 次、烏賊車檢舉案件處分 76 件、烏賊車處分未繳款案件催繳作業辦理 60 件、辦理烏賊車青白煙檢驗 28 場次。
211	111AP00084	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科資源回收股	111 年度臺中市辦理垃圾減量、資收宣導與廚餘再利用、資收巡查與資收個體戶輔導計畫	16,900	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 【垃圾減量子計畫】(1)應回收廢棄物責任業者登記及回收標誌標示查核輔導 8 件次【資收巡查與資收個體戶輔導子計

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								畫】(1)應回收廢棄物回收處理業稽查巡查作業(含聯合查贓專案稽查)34 件次、(2)資收個體戶訪視輔導 91 人次、(3)辦理希望資收站巡查輔導 83 處次【資收宣導與廚餘再利用、資收巡查子計畫】(1)社區子車垃圾破袋、資源回收設施巡檢 9 處次、(2)辦理藍海臺中 海洋「梧」塑一資源回收站兌換宣導活動 2 場次、(3)辦理社區資源回收宣導活動 5 場次、(4)完成辦理二手物亮點活動-共享一櫃校園二手物交流活動、(5)辦理 112 年第 1 期環保農園公開抽籤 1 場次(當月執行數量,統計期間:111 年 12 月 1 日~12 月 25 日)
212	111AP00087	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	111 年度特種清潔車輛購置案	11,500	85	85	0	流廢標次數:0 次 期程修改次數:0 次 本案於 12 月 26 日完工
213	111AP00091	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	111 年度採購資源回收車 13 輛	26,100	85	100	15	流廢標次數:0 次 期程修改次數:0 次 已辦理完成。
214	111AP00094	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市后里資源回收(焚化)廠委託操作管理服務計畫(後續擴充)	120,983	40	40	0	流廢標次數:0 次 期程修改次數:0 次 本案 1 月至 9 月份服務費用均已請款完成,目前廠商已提送 10 月份及 11 月份服務費用申請文件,因辦理契約變更作業,將盡速辦理審查請款付款等事宜。
215	111AP00097	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	111 年度採購密封壓縮式垃圾車 3 輛	10,500	40	40	0	流廢標次數:1 次 期程修改次數:0 次 履約中
216	111AP00117	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第一股	112 年度 臺中市水污染防治稽查輔導及畜牧沼肥推廣計畫	11,000	10	10	0	流廢標次數:0 次 期程修改次數:0 次 標案準備中
217	111AQ00014	文化局/市立圖書館/閱覽典藏課	111 年度圖書館營運勞務承攬採購案	25,754	95	98	3	流廢標次數:0 次 期程修改次數:0 次 111 年 12 月圖書館營運勞務承攬採購完成
218	111AQ00032	文化局/市立圖書館/圖資採編課	臺中市立圖書館 110 年外文圖書採購案後續擴充	10,979	70	100	30	流廢標次數:0 次 期程修改次數:0 次 已辦理完成。
219	111AQ00052	文化局/市立圖書館/圖資採編課	臺中市立圖書館 111 年中文圖書採購案	78,550	70	70	0	流廢標次數:0 次 期程修改次數:0 次 本案「一般圖書」已於 11 月 30 日辦理驗收合格,廠商亦依約於付款前完成保固保證金繳納,此項採購標的於 12/21 完

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								成款項撥付。
220	111AQ00102	文化局/視覺藝術科/視覺藝術科第一股	「水滸經貿園區(中央公園新建工程、中央公園地下停車場工程、區段徵收工程)公共藝術設置計畫」甲案	45,750	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 111年10月26日與喜恩文化藝術有限公司完成簽約；廠商於11月25日來文請領款項，刻正辦理款項撥付事宜。契約價金4,575萬元，已撥付第一期款915萬元，履約期限至112年6月22日(240日曆天)，履約執行中。
221	111AR00009	地政局/資訊室/	111年度臺中市政府地政資料中心資訊安全防护暨系統擴充與整合案	17,982	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 12/5辦理「WAF網站應用程式防火牆」及「N-Reporter日誌管理分析主機」教育訓練，12/27辦理第二期驗收完竣。
222	111AR00015	地政局/東勢地政/第二課	111年度大臺中地區委外地籍圖重測計畫	16,100	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商已於111年11月18完成第1次交貨
223	111AT00016	新聞局/新聞行政及流行音樂科/新聞行政及流行音樂科第二股	「2023臺中市跨年晚會活動」採購案	12,000	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 12/16第二次跨局處會議 2. 本案於12/31辦理活動
224	111AT00030	新聞局/影視發展科/	中臺灣電影中心公共藝術設置案	15,285	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 因「中臺灣電影中心新建工程公共藝術設置計畫」經111年9月22日臺中市政府公共藝術審議委員會審議未通過，刻正辦理設置計畫書修正相關事宜。
225	111AT00032	新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第二股	2022臺中耶誕嘉年華暨水利建設成果整合計畫委託專業服務	12,000	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 刻正履約執行中。
226	111AU00007	地稅局/土地稅科/土地稅股	111年使用牌照稅、房屋稅暨地價稅繳款書、轉帳繳納通知書及繳納證明書等列印、摺封及郵寄等作業	37,414	98	100	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
227	111AY00002	數位局/數位匯流科/	臺中市政府111年度資訊機房暨所屬機關電腦資訊設備及防毒系統維護案	23,141	55	100	45	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
228	111AY00003	數位局/數位匯流科/	臺中市政府111年資訊安全管理與防禦委外維運服務案	10,082	70	98	28	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.於12月9日如期交付11月工作報告。2.於12月16日如期交付營運持續演練計畫跟報告彙整資料。3.於12月20日交付下半年修正對照表及修正文件。4.於12月22日上午召開資安月會。5.於12月21日函文報請驗收，並已排定112年1月4日辦理驗收作業，另依規定於12月26日函文報請上級機關派員監驗。6.於12月30日提前交付期末報告與12月工作月報。
229	111AY00013	數位局/整合應用科/	數位市民暨購物節功能擴充案	11,898	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.第一期款完成付款核銷。 2.購物節正式活動於10月26日開始，系統持續支援活動所需功能。
230	111AZ00002	原民會/經濟建設及土地管理組/	111年優化原住民族通路經營平台計畫	11,950	85	95	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.111年12月30日廠商繳交期末成果報告書(修正)。 2.驗收程序依規辦理。
231	111AZ00011	原民會/經濟建設及土地管理組/	「推動原住民族多元產業發展2.0計畫-部落產業升級-團結經濟在地實踐-臺中市原民智慧運銷系統發展計畫」勞務採購案	10,475	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於12/8上網公告招標，並於12/27日開標，將依法辦理後續事宜。
232	111BD01026	水利局/污水工程科/	臺中市十期(東山路及軍功路周邊區域)污水管線、設施修繕更新維護及用戶接管工程委託技術服務	59,374	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 排定112年1月11日召開基本設計審查會議。
233	111BD01034	水利局/污水工程科/	臺中市中華路污水下水道分支管網暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	94,555	20	20	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 111年9月26日已辦理評選，111年10月6日決標，已於111年11月23日訂約。 預計112年5月發包中華路第1標工程
234	111BD01036	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(二)設計及監造委託技術服務	54,218	20	20	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 111年11月29日辦理議價，111年11月29日決標，111年12月1日決標公告。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								目前訂約中。
235	112A713 001	南區公所/民政課/	臺中市南區112年里辦公處及鄰長報紙採購案(自由時報)	16,776	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 111.11.30開標決標
236	112A736 001	龍井公所/社會課/	112年度臺中市龍井區區民團體意外保險	16,000	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 辦理簽約中
237	112AA00 003	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第二股	臺中市政府文心第二市政大樓高壓電供電設備修繕案	14,050	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 訂於112年7月簽辦招標文件。
238	112AA00 004	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第一股	112年臺中市政府臺灣大道及文心第二市政大樓環境清潔維護採購	16,858	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案於12月29日決標廠商依約履行中。
239	112AA00 012	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第四股	臺中市政府陽明市政大樓空調主機設備汰換採購	17,960	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 訂於112年7月簽辦採購文件。
240	112AD01 001	水利局/污水營運科/	112年度「臺中市水資源回收中心有機污泥委託清除處理」	15,598	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案已訂約
241	112AD01 005	水利局/水利養護工程科/	112年度臺中市水岸環境營造園區維護工程委託專業服務	19,969	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 發包作業中。
242	112AD01 007	水利局/水利養護工程科/	112年度本市各抽水站、滯洪池、水閘門及各周邊設施維護保養操作及管理委託專業服務	25,370	20	40	20	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 12/26決標。
243	112AD01 008	水利局/污水設施科/	112年臺中市水淨場及截流設施暨周邊景觀維護管理工作(柳川及軟埤仔溪)	18,733	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理採購評選程序。
244	112AF00 037	建設局/養護工程處/市六區工程隊	112年度臺中市道路景觀綠美化維護勞務採購-西屯區(臺灣大道以北)	11,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 招標中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
245	112AG00001	交通局/公捷處/智慧機電工程科	112年度臺中市公車動態系統維運暨擴充計畫	10,300	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於11/1辦理議價，11/29完成契約用印，並訂於112/1/1開始履約。
246	112AG00003	交通局/停管處/停車管理課	112-114年臺中市政府公有停車場線上購票系統委託代收案(信用卡收單)	10,807	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 簽約中
247	112AG00005	交通局/交通行政科/	112年度委託民間保全業者辦理拖吊場警衛勤務業務	12,447	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 111年12月13日決標，112年度尚未開始履約
248	112AG00026	交通局/交通規劃科/	112年度臺中市交控中心設備升級暨交控系統維運計畫	16,100	10	30	20	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 本案於111年12月13日簽准工作邀標書，刻正準備招標簽呈及相關發包文件，預計112年3月底前完成)
249	112AH00004	都發局/建造管理科/	112年臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置延續性計畫	21,250	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 收集資料簽辦招標文件。
250	112AH00005	都發局/建造管理科/	臺中市宜居建築資訊管理系統	19,370	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 收集資料簽辦招標文件。
251	112AH00020	都發局/都計測量工程科/	臺中市112年度都市計畫樁測釘、埋設及數值地形測量工程委託技術服務案	19,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 111年10月5日招標文件簽准。 2. 111年10月13日案件公告上網。 3. 111年10月21日評選委員名單簽准。 4. 111年11月8日辦理開標。 5. 111年11月10日開會通知單準簽。 6. 111年12月14日評選完成由亞興測量有限公司及中興測量有限公司2家公司優先取得議約權。 7. 111年12月30日決標。
252	112AJ00005	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第一股	112臺中市全域觀光行銷宣傳案	10,000	30	35	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 12/15日評選 預定1/3議價
253	112AK00022	社會局/家暴中心/成人保護組	112年度臺中市以家庭為中心之整合性服務	22,100	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			方案					本採購業於 111 年 12 月 26 日決標。
254	112AK00071	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	112 年臺中市兒童及少年保護個案家庭服務方案	22,381	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案為後續擴充，已完成簽辦決標
255	112AM00026	警察局/資訊室/	112 年度 M-Police 警用行動載具汰換增購案	16,812	0	20	20	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 於 111 年 12 月 30 日簽奉核准函警政署採購行動載具
256	112AM00039	警察局/後勤科/	112 年勤務鞋及皮鞋採購案	10,236	0	30	30	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 案於 12 月 1 日簽辦招標文件、於 12 月 6 日簽准、12 月 8 日上網公告，訂於 112 年 1 月 12 日 10 時開標
257	112AM00066	警察局/刑事警察大隊/偵二隊	112 年度違禁藥品尿液委外鑑驗採購案	10,500	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案 111 年 11 月 22 日決標，待 112 年 1 月 1 日開始履約。
258	112AN00006	消防局/救災救護指揮中心/救災救護指揮中心資訊通訊股	112 年度數位無線電中繼臺及微波網路優化與備援機制建置案	16,389	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案履約中
259	112AN00013	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	112 年度小型水箱消防車 6 輛、水庫消防車 2 輛採購案	41,200	30	35	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 12/19 開標，兩家符合規定，112 年 1 月 3 日開評選會
260	112AN00015	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	112 年度水箱消防車 12 輛採購案	78,000	30	35	5	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 已於 12/20 完成書面審查，預定 112/1/3 召開評選會
261	112AN00020	消防局/災害搶救科/災害搶救科民力運用股	112 年度消防衣採購案	25,504	10	20	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 招標作業刻正辦理中
262	112AN00021	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	112 年度消防人員及職員暨義勇消防人員應勤服裝採購案	11,491	0	20	20	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 111 年 12 月 16 日府簽最有利標籤奉核准，預計 112 年 2 月 20 日開標。
263	112AN00034	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	112 年度雲梯消防車 2 輛採購案	54,000	30	35	5	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 111/12/28 辦理採購評選完畢
264	112AN00035	消防局/災害搶救科/災害搶救	112 年度化學消防車 1 輛及救助器材車 1 輛採	22,000	30	35	5	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		科災害搶救股	購案					111/12/27 辦理採購評選完畢。
265	112AP00002	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	112 年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-臺中市	13,160	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約進度辦理
266	112AP00007	環保局/西屯區清潔隊/	112 年度清淨市容-擴大道路清掃執行計畫	31,766	30	35	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於本(111)年 12 月 21 日開標，另於本(111)年 12 月 28 日辦理評選。
267	112AP00012	環保局/環境稽查大隊/環境稽查大隊四組	112 年臺中市空氣污染陳情案件科技稽查及檢舉違反廢清法案件查處催收計畫	44,600	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 111 年 12 月 14 日辦理評選會議 111 年 12 月 28 日辦理議價
268	112AP00017	環保局/環境衛生及毒化物管理科/環境衛生及毒化物管理科第二股	112 年臺中市委外執行登革熱防治噴藥工作	14,200	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案已於 111 年 12 月 26 日上網招標公告，開標日預定於 112 年 2 月 1 日進行投標廠商資格審查。
269	112AP00034	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	111 年掩埋場活化場址底渣再利用計畫(開口契約)	52,998	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 提送工作計畫書及品質計畫書並召開協商會議。
270	112AQ00039	文化局/市立圖書館/圖資採編課	臺中市立圖書館 112 年中文圖書採購案	79,700	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案業已於今(111)年 10/25 完成招標文件核定，並經上級機關函覆核准以最有利標辦理，後於 11/4 上網公告招標、12/7 開標，12/16 辦理採購評選委員會，評定書立得文化事業股份有限公司為第 1 項採購標的「總館暨分館圖書」最有利標，三民書局股份有限公司為第 2 項採購標「綠美圖書」最有利標，並於 12 月 20 日簽奉機關首長核定，予以決標。
271	112AR00005	地政局/資訊室/	112 年度臺中市政府地政資料中心資訊安全防護暨系統擴充與整合案	11,325	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 需求資料收集
272	112AY00010	數位局/數位匯流科/	臺中市政府 112 年資訊安全管理與防禦委外維運服務案	11,982	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 於 12 月 9 日辦理評選會議。2. 於 12 月 20 日辦理續行開

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								標作業。3.於12月26日決標公告。4.於12月31日完成簽約作業。

參、一般公文處理時效

一、一級機關

起迄日期：111/12/01 至 111/12/31

	應辦公文				已辦結公文統計										待辦公文統計								
	本月份 新收件數	截至上月 待辦件數	本月創稿 數	合計 (1)+(2)+(3)	發文統計						小計 (5)+(6)+(7)	存查件數 (9)	辦結公文合計 (8)+(9)		發文平均 使用日數 (11)	待辦公文統計 (4)-(10)		未逾辦理 期限待辦 件數 (13)	已逾辦理 期限待辦 件數 (14)				
					6日以內(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結				件數	%		件數	%			件數	%	件數	%
					件數 (5)	% (5)/(8)	件數 (6)	% (6)/(8)	件數 (7)	% (7)/(8)													
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)	(7)	(7)/(8)	(8)	(9)	(10)	(10)/(4)	(11)	(12)	(12)/(4)	(13)	(14)					
合計	126,156	13,924	37,995	178,075	53,959	99.46	146	0.27	146	0.27	54,251	106,093	160,344	90.04	1.86	17,731	9.96	17,450	281				
秘書處	1306	84	340	1,730	448	98.68	3	0.66	3	0.66	454	1079	1,533	88.61	1.11	197	11.39	197	0				
民政局	2686	255	758	3,699	1405	99.86	1	0.07	1	0.07	1,407	1961	3,368	91.05	1.61	331	8.95	331	0				
財政局	1196	122	372	1,690	462	100.00	0	-	0	-	462	1057	1,519	89.88	1.51	171	10.12	171	0				
教育局	5736	1190	3418	10,344	4303	100.00	0	-	0	-	4,303	4726	9,029	87.29	1.76	1,315	12.71	1,231	84				
建設局	2766	381	705	3,852	824	98.80	5	0.60	5	0.60	834	2566	3,400	88.27	1.66	452	11.73	401	51				
社會局	12087	1210	2878	16,175	5332	99.07	25	0.46	25	0.46	5,382	9174	14,556	89.99	2.48	1,619	10.01	1,611	8				
警察局	4249	346	1199	5,794	2400	100.00	0	-	0	-	2,400	2790	5,190	89.58	1.36	604	10.42	604	0				
衛生局	7319	1021	2189	10,529	2517	99.92	1	0.04	1	0.04	2,519	7038	9,557	90.77	2.32	972	9.23	969	3				
環境保護局	7721	1321	3709	12,751	3920	99.14	17	0.43	17	0.43	3,954	7278	11,232	88.09	2	1,519	11.91	1,494	25				
地政局	3914	465	929	5,308	1949	98.38	16	0.81	16	0.81	1,981	2835	4,816	90.73	2.02	492	9.27	489	3				
經濟發展局	7133	605	1544	9,282	2004	99.80	2	0.10	2	0.10	2,008	6433	8,441	90.94	1.92	841	9.06	840	1				
新聞局	748	88	272	1,108	174	100.00	0	-	0	-	174	781	955	86.19	2.04	153	13.81	149	4				
主計處	1000	94	210	1,304	285	100.00	0	-	0	-	285	847	1,132	86.81	1.69	172	13.19	172	0				
人事處	929	128	231	1,288	346	100.00	0	-	0	-	346	807	1,153	89.52	1.31	135	10.48	135	0				
研考會	927	90	289	1,306	227	100.00	0	-	0	-	227	908	1,135	86.91	1.66	171	13.09	171	0				
政風處	670	75	155	900	189	98.95	1	0.52	1	0.52	191	577	768	85.33	2.31	132	14.67	132	0				
勞工局	4049	608	2141	6,798	2386	99.83	2	0.08	2	0.08	2,390	3785	6,175	90.84	1.76	623	9.16	616	7				
水利局	7625	978	2415	11,018	3398	99.82	3	0.09	3	0.09	3,404	6428	9,832	89.24	2.34	1,186	10.76	1,170	16				
地方稅務局	12531	934	4262	17,727	6467	100.00	0	-	0	-	6,467	10316	16,783	94.67	1.16	944	5.33	943	1				
農業局	3763	427	891	5,081	1425	99.16	6	0.42	6	0.42	1,437	3128	4,565	89.84	1.92	516	10.16	510	6				
交通局	4113	363	1176	5,652	1388	99.71	2	0.14	2	0.14	1,392	3760	5,152	91.15	1.58	500	8.85	490	10				
觀光旅遊局	1505	244	656	2,405	772	100.00	0	-	0	-	772	1299	2,071	86.11	2.32	334	13.89	330	4				
法制局	2455	231	810	3,496	778	100.00	0	-	0	-	778	2461	3,239	92.65	1.33	257	7.35	257	0				
消防局	6371	260	508	7,139	762	99.22	3	0.39	3	0.39	768	5735	6,503	91.09	1.86	636	8.91	636	0				
文化局	1456	258	932	2,646	625	96.60	11	1.70	11	1.70	647	1660	2,307	87.19	1.92	339	12.81	337	2				
客委會	521	58	160	739	129	100.00	0	-	0	-	129	523	652	88.23	1.67	87	11.77	87	0				
都市發展局	18484	1649	3799	23,932	7914	98.83	47	0.59	47	0.59	8,008	13561	21,569	90.13	1.93	2,363	9.87	2,349	14				
原民會	999	167	316	1,482	342	100.00	0	-	0	-	342	911	1,253	84.55	2.55	229	15.45	229	0				
運動局	1706	272	645	2,623	721	99.72	1	0.14	1	0.14	723	1547	2,270	86.54	1.71	353	13.46	311	42				
數位治理局	191	0	86	277	67	100.00	0	-	0	-	67	122	189	68.23	0.8	88	31.77	88	0				

二、區公所

起迄日期：111/12/01 至 111/12/31

	應辦公文			已辦結公文統計													待辦公文統計								
	本月份 新收件數	截至上月 待辦件數	本月創稿 數	合計			發文統計						小計 (5)+(6)+(7)	存查件數	辦結公文合計		發文平均 使用日數	待辦公文統計		未逾辦理 期限待辦 件數	已逾辦理 期限待辦 件數				
				(1)+(2)+(3)	6日以下(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結		件數	%			件數	%		件數	%			件數	%	件數	%
					(4)	件數	%	件數	%	件數															
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)	(7)	(7)/(8)	(8)	(9)	(10)	(10)/(4)	(11)	(12)	(12)/(4)	(13)	(14)							
合計	51,378	5,106	18,542	75,026	25,893	99.81	48	0.19	0	-	25,941	43,014	68,955	91.91	1.54	6,071	8.09	6,069	2						
中區區公所	1111	101	375	1,587	458	100.00	0	-	0	-	458	1025	1,483	93.45	1.33	104	6.55	104	0						
東區區公所	1481	150	455	2,086	688	100.00	0	-	0	-	688	1236	1,924	92.23	1.52	162	7.77	162	0						
西區區公所	1749	128	675	2,552	900	100.00	0	-	0	-	900	1457	2,357	92.36	1.84	195	7.64	195	0						
南區區公所	1761	155	696	2,612	979	100.00	0	-	0	-	979	1444	2,423	92.76	1.63	189	7.24	189	0						
北區區公所	1974	207	857	3,038	1195	100.00	0	-	0	-	1,195	1623	2,818	92.76	1.74	220	7.24	220	0						
西屯區公所	2482	156	973	3,611	1482	100.00	0	-	0	-	1,482	1883	3,365	93.19	1.11	246	6.81	246	0						
南屯區公所	2159	212	743	3,114	1166	100.00	0	-	0	-	1,166	1745	2,911	93.48	1.51	203	6.52	203	0						
北屯區公所	3187	279	1222	4,688	1885	100.00	0	-	0	-	1,885	2362	4,247	90.59	1.61	441	9.41	441	0						
豐原區公所	2177	232	875	3,284	1248	100.00	0	-	0	-	1,248	1803	3,051	92.90	1.43	233	7.10	233	0						
大里區公所	2328	234	863	3,425	1141	100.00	0	-	0	-	1,141	1947	3,088	90.16	1.44	337	9.84	337	0						
太平區公所	2637	280	1144	4,061	1412	99.93	1	0.07	0	-	1,413	2365	3,778	93.03	1.24	283	6.97	283	0						
清水區公所	1824	122	538	2,484	982	100.00	0	-	0	-	982	1363	2,345	94.40	1.25	139	5.60	139	0						
沙鹿區公所	1797	172	679	2,648	868	100.00	0	-	0	-	868	1594	2,462	92.98	1.05	186	7.02	186	0						
大甲區公所	1711	148	814	2,673	977	100.00	0	-	0	-	977	1525	2,502	93.60	1.39	171	6.40	171	0						
東勢區公所	1615	196	456	2,267	704	100.00	0	-	0	-	704	1313	2,017	88.97	1.8	250	11.03	250	0						
梧棲區公所	1451	166	694	2,311	748	100.00	0	-	0	-	748	1369	2,117	91.61	1.48	194	8.39	194	0						
烏日區公所	1580	171	554	2,305	831	100.00	0	-	0	-	831	1292	2,123	92.10	1.8	182	7.90	182	0						
神岡區公所	1604	148	350	2,102	662	100.00	0	-	0	-	662	1240	1,902	90.49	1.79	200	9.51	200	0						
大肚區公所	1424	134	302	1,860	510	100.00	0	-	0	-	510	1176	1,686	90.65	1.61	174	9.35	174	0						
大雅區公所	1866	188	906	2,960	1114	99.91	1	0.09	0	-	1,115	1567	2,682	90.61	1.41	278	9.39	278	0						
后里區公所	1556	199	574	2,329	757	100.00	0	-	0	-	757	1416	2,173	93.30	1.72	156	6.70	156	0						
霧峰區公所	1607	196	819	2,622	915	100.00	0	-	0	-	915	1546	2,461	93.86	1.5	161	6.14	161	0						
潭子區公所	1640	201	604	2,445	848	100.00	0	-	0	-	848	1425	2,273	92.97	1.3	172	7.03	172	0						
龍井區公所	1662	185	438	2,285	778	100.00	0	-	0	-	778	1292	2,070	90.59	1.73	215	9.41	215	0						
外埔區公所	1405	134	377	1,916	620	100.00	0	-	0	-	620	1126	1,746	91.13	1.68	170	8.87	170	0						
和平區公所	1785	230	603	2,618	791	94.62	45	5.38	0	-	836	1437	2,273	86.82	2.47	345	13.18	345	0						
石岡區公所	1174	109	192	1,475	330	100.00	0	-	0	-	330	1003	1,333	90.37	1.44	142	9.63	142	0						
大安區公所	1324	137	319	1,780	434	100.00	0	-	0	-	434	1170	1,604	90.11	1.9	176	9.89	176	0						
新社區公所	1307	136	445	1,888	470	99.79	1	0.21	0	-	471	1270	1,741	92.21	1.71	147	7.79	145	2						

肆、人民陳情案件管制情形

一、本府及市長室交辦(一級機關含所屬機關)

資料期間：111年12月01日至111年12月31日

資料下載日期：112年1月5日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位治理局	臺中捷運股份有限公司	
受理情形·上月累積	968	0	30	8	17	59	74	44	188	18	31	4	94	40	124	12	50	53	6	63	20	1	27	0	0	1	1	0	1	2	0	0	
·本月件數	85	0	0	0	0	5	7	1	14	3	7	0	13	6	8	0	4	4	0	7	1	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
·累 計	1053	0	30	8	17	64	81	45	202	21	38	4	107	46	132	12	54	57	6	70	21	1	31	0	0	1	2	0	1	2	0	0	
資料來源·本府	16	0	0	0	0	0	1	0	3	0	6	0	2	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·市長室	69	0	0	0	0	5	6	1	11	3	1	0	11	6	8	0	4	3	0	4	1	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
合 計	64	0	0	0	0	2	7	1	10	2	7	0	10	5	5	0	4	3	0	4	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
已結																																	
依 限	61	0	0	0	0	2	5	1	9	2	7	0	10	5	5	0	4	3	0	4	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
逾 限	3	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
占受理件數百分比	75.29	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	100.00	100.00	71.43	66.67	100.00	0.00	76.92	83.33	62.50	0.00	100.00	75.00	0.00	57.14	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結																																	
合 計	21	0	0	0	0	3	0	0	4	1	0	0	3	1	3	0	0	1	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未逾限	17	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	3	1	3	0	0	1	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已逾限	4	0	0	0	0	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式																																	
·適當處理	58	0	0	0	0	2	7	1	9	2	7	0	8	3	5	0	3	3	0	4	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
·轉權責機關處理	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·不予處理(存查)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

本府及市長室交辦(區公所)

資料期間：111年12月01日至111年12月31日

資料下載日期：112年1月5日

項目	總計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形·上月累積	69	0	7	1	0	4	1	0	3	4	12	2	0	2	5	1	6	1	8	0	2	0	4	0	3	1	2	0	0
·本月件數	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
·累計	75	1	7	1	0	4	1	0	3	4	12	3	1	2	5	1	6	1	8	1	3	0	4	0	3	1	2	0	1
資料來源·本府	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·市長室	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
合計	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
已結																													
依限	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
占受理件數百分比	83.33	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
未結																													
合計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未逾限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式																													
·適當處理	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
·轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

二、服務中心受理(一級機關含所屬機關)

資料期間：111年12月01日至111年12月31日

資料下載日期：112年1月5日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位治理局	臺中捷運股份有限公司	
受理情形·上月累積	705	3	8	0	10	234	17	35	31	4	4	0	10	21	259	2	7	23	2	7	4	1	10	0	1	2	8	0	0	0	0	2	
·本月件數	60	1	0	0	0	22	0	1	4	0	0	0	2	0	28	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
·累 計	765	4	8	0	10	256	17	36	35	4	4	0	12	21	287	2	8	23	2	7	4	1	10	0	1	2	9	0	0	0	0	2	
已結																																	
合 計	49	1	0	0	0	21	0	1	2	0	0	0	2	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
依 限	49	1	0	0	0	21	0	1	2	0	0	0	2	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
占受理件數百分比	81.67	100.00	0.00	0.00	0.00	95.45	0.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
未結																																	
合 計	11	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
未逾限	11	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式																																	
·適當處理	11	1	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
·轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
·不予處理(存查)	38	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

服務中心受理(區公所)

資料期間：111年12月01日至111年12月31日

資料下載日期：112年1月5日

項目	總計	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	
		中區公所	東區公所	西區公所	南區公所	北區公所	西屯區公所	南屯區公所	北屯區公所	豐原區公所	大里區公所	太平區公所	清水區公所	沙鹿區公所	大甲區公所	東勢區公所	梧棲區公所	烏日區公所	神岡區公所	大肚區公所	大雅區公所	后里區公所	霧峰區公所	潭子區公所	龍井區公所	外埔區公所	石岡區公所	大安區公所
受理情形·上月累積	14	0	0	1	0	0	0	1	6	0	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0
·本月件數	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·累 計	16	0	0	1	0	0	0	1	8	0	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0
已結																												
合 計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
依 限	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
占受理件數百分比	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結																												
合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式																												
·適當處理	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·不予處理(存查)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

三、市政信箱受理(一級機關含所屬機關)

資料期間：111年12月01日至111年12月31日

資料下載日期：112年1月5日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位治理局	臺中捷運股份有限公司	
受理情形·上月累積	44087	48	469	41	1466	979	3521	5131	4695	462	894	298	676	772	10503	438	6231	5485	152	440	342	53	352	12	36	6	249	10	11	267	0	48	
·本月件數	4800	8	27	5	100	108	422	816	445	23	93	38	58	62	1225	31	564	586	8	48	18	5	46	0	12	0	12	2	1	29	1	7	
·累計	48887	56	496	46	1566	1087	3943	5947	5140	485	987	336	734	834	11728	469	6795	6071	160	488	360	58	398	12	48	6	261	12	12	296	1	55	
資料來源·陳情整合平台	4800	8	27	5	100	108	422	816	445	23	93	38	58	62	1225	31	564	586	8	48	18	5	46	0	12	0	12	2	1	29	1	7	
已結	合計	3572	8	27	4	78	346	701	300	21	60	35	49	45	853	24	377	412	7	31	17	5	43	0	12	0	12	2	1	21	1	6	
	依限	3461	8	27	4	77	314	636	291	21	60	35	48	45	853	24	376	411	7	31	17	5	43	0	12	0	12	2	1	21	1	6	
	逾限	111	0	0	0	1	32	65	9	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	占受理件數百分比	74.42	100.00	100.00	80.00	78.00	68.52	81.99	85.91	67.42	91.30	64.52	92.11	84.48	72.58	69.63	77.42	66.84	70.31	87.50	64.58	94.44	100.00	93.48	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	72.41	100.00	85.71
未結	合計	1228	0	0	1	22	34	76	115	145	2	33	3	9	17	372	7	187	174	1	17	1	0	3	0	0	0	0	0	8	0	1	
	未逾限	1208	0	0	1	22	34	71	105	141	2	33	3	9	16	372	7	187	174	1	17	1	0	3	0	0	0	0	0	8	0	1	
	已逾限	20	0	0	0	0	0	5	10	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
處理方式	·適當處理	3409	8	27	2	75	51	329	674	298	13	60	35	49	34	847	22	350	411	7	31	17	5	11	0	11	0	12	2	1	20	1	6
	·轉權責機關處理	148	0	0	2	3	23	17	26	2	8	0	0	0	11	4	0	17	1	0	0	0	32	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
	·不予處理(存查)	15	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鼓勵件數	17	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	3	0	5	0	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0		

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

市政信箱受理(區公所)

資料期間：111年12月01日至111年12月31日

資料下載日期：112年1月5日

項目	總計	臺中市區公所	臺中市東區公所	臺中市西區公所	臺中市南區公所	臺中市北區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧棲區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所	
受理情形·上月累積	3882	19	51	134	80	100	186	89	137	332	362	273	142	246	91	356	124	135	180	55	174	66	75	142	195	68	34	16	20	
·本月件數	289	1	5	8	0	11	8	6	10	26	33	22	14	20	11	5	7	15	20	8	26	4	4	7	9	2	3	1	3	
·累計	4171	20	56	142	80	111	194	95	147	358	395	295	156	266	102	361	131	150	200	63	200	70	79	149	204	70	37	17	23	
資料來源·陳情整合平台	289	1	5	8	0	11	8	6	10	26	33	22	14	20	11	5	7	15	20	8	26	4	4	7	9	2	3	1	3	
已結	合計	266	1	5	8	0	8	8	9	24	31	19	14	20	9	5	7	14	19	8	25	4	2	7	8	1	1	1	3	
	依限	266	1	5	8	0	8	8	9	24	31	19	14	20	9	5	7	14	19	8	25	4	2	7	8	1	1	1	3	
	逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	占受理件數百分比	92.04	100.00	100.00	100.00	0.00	72.73	100.00	83.33	90.00	92.31	93.94	86.36	100.00	100.00	81.82	100.00	100.00	93.33	95.00	100.00	96.15	100.00	50.00	100.00	88.89	50.00	33.33	100.00	100.00
未結	合計	23	0	0	0	0	3	0	1	1	2	2	3	0	0	2	0	0	1	1	0	1	0	2	0	1	1	2	0	0
	未逾限	23	0	0	0	0	3	0	1	1	2	2	3	0	0	2	0	0	1	1	0	1	0	2	0	1	1	2	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	·適當處理	255	1	5	8	0	8	8	5	9	23	30	19	12	19	8	5	7	14	19	6	23	4	2	7	7	1	1	1	3
	·轉權責機關處理	11	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	1	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

四、1999 話務中心受理(一級機關含所屬機關)

資料期間：111 年 12 月 01 日至 111 年 12 月 31 日

資料下載日期：112 年 1 月 5 日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位治理局	臺中捷運股份有限公司	
受理情形·上月累積	94497	84	1733	161	2058	3577	12008	18841	7773	1630	1810	585	1428	1073	12907	816	14334	10103	403	588	247	156	765	6	14	20	750	18	17	486	0	106	
·本月件數	8816	10	96	9	190	379	1093	2289	810	159	153	67	166	105	1459	94	373	930	38	67	25	27	90	1	6	4	96	2	2	54	4	18	
·累 計	103313	94	1829	170	2248	3956	13101	21130	8583	1789	1963	652	1594	1178	14366	910	14707	11033	441	655	272	183	855	7	20	24	846	20	19	540	4	124	
已結	合計	7226	10	86	9	163	348	966	2125	540	143	107	62	142	74	1042	80	273	660	34	57	23	26	78	1	6	4	95	2	1	47	4	18
	依 限	7103	10	86	9	162	348	887	2093	532	142	107	62	140	74	1042	80	273	660	34	57	23	26	78	1	6	4	95	2	1	47	4	18
	逾 限	123	0	0	0	1	0	79	32	8	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	81.96	100.00	89.58	100.00	85.79	91.82	88.38	92.84	66.67	89.94	69.93	92.54	85.54	70.48	71.42	85.11	73.19	70.97	89.47	85.07	92.00	96.30	86.67	100.00	100.00	100.00	98.96	100.00	50.00	87.04	100.00	100.00
未結	合計	1590	0	10	0	27	31	127	164	270	16	46	5	24	31	417	14	100	270	4	10	2	1	12	0	0	0	1	0	1	7	0	0
	未逾限	1563	0	10	0	27	31	118	154	264	16	46	5	24	31	416	14	100	270	3	10	2	1	12	0	0	0	1	0	1	7	0	0
	已逾限	27	0	0	0	0	0	9	10	6	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	6756	10	70	5	159	269	885	2034	539	105	105	61	140	58	1016	74	267	631	30	56	23	26	16	1	6	4	95	2	1	46	4	18
	·轉權責機關處理	379	0	0	4	4	79	81	82	0	36	0	1	1	16	1	5	3	0	4	0	0	0	61	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	·不予處理(存查)	91	0	16	0	0	0	0	9	1	2	2	0	1	0	25	1	3	29	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	鼓勵件數	169	0	1	0	0	2	4	49	1	1	0	19	3	16	0	4	13	1	2	2	0	3	0	0	0	48	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

1999 話務中心受理(區公所)

資料期間：111 年 12 月 01 日至 111 年 12 月 31 日

資料下載日期：112 年 1 月 5 日

項目	總計	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市		
		中區公所	東區公所	西區公所	南區公所	北區公所	西屯區公所	南屯區公所	北屯區公所	豐原區公所	大里區公所	太平區公所	清水區公所	沙鹿區公所	大甲區公所	東勢區公所	梧棲區公所	烏日區公所	神岡區公所	大肚區公所	大雅區公所	后里區公所	霧峰區公所	潭子區公所	龍井區公所	外埔區公所	石岡區公所	大安區公所	新社區公所
受理情形·上月累積	8177	49	179	187	144	328	304	278	371	680	810	681	395	439	165	139	325	337	229	171	545	180	211	379	379	94	71	44	63
·本月件數	739	4	17	20	14	34	33	19	34	42	109	49	32	42	16	14	29	39	22	14	56	11	12	31	25	4	5	3	9
·累 計	8916	53	196	207	158	362	337	297	405	722	919	730	427	481	181	153	354	376	251	185	601	191	223	410	404	98	76	47	72
已結																													
合 計	665	4	17	18	12	28	30	19	27	40	95	47	31	38	15	13	27	37	19	11	43	9	12	29	24	3	5	3	9
依 限	665	4	17	18	12	28	30	19	27	40	95	47	31	38	15	13	27	37	19	11	43	9	12	29	24	3	5	3	9
逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
占受理件數百分比	89.99	100.00	100.00	90.00	85.71	82.35	90.91	100.00	79.41	95.24	87.16	95.92	96.88	90.48	93.75	92.86	93.10	94.87	86.36	78.57	76.79	81.82	100.00	93.55	96.00	75.00	100.00	100.00	100.00
未結																													
合 計	74	0	0	2	2	6	3	0	7	2	14	2	1	4	1	1	2	2	3	3	13	2	0	2	1	1	0	0	0
未逾限	74	0	0	2	2	6	3	0	7	2	14	2	1	4	1	1	2	2	3	3	13	2	0	2	1	1	0	0	0
已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式																													
·適當處理	630	4	17	18	12	28	30	19	27	38	92	46	22	38	13	11	27	34	18	9	42	8	11	26	21	3	4	3	9
·轉權責機關處理	33	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	1	9	0	2	2	0	3	1	2	1	1	1	3	1	0	1	0	0
·不予處理(存查)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
鼓勵件數	8	0	0	1	0	2	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關含所屬機關)

資料期間：111年12月01日至111年12月31日

資料下載日期：112年1月5日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位治理局	臺中捷運股份有限公司
受理情形·上月累積	3771	1	34	0	66	65	78	473	182	12	33	5	60	40	2157	313	84	62	9	40	11	0	7	1	0	0	2	1	3	23	0	9
·本月件數	475	0	1	0	5	2	31	24	65	0	1	1	4	7	311	1	4	5	1	8	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	0	0
·累計	4246	1	35	0	71	67	109	497	247	12	34	6	64	47	2468	314	88	67	10	48	11	0	8	1	1	0	2	1	3	25	0	9
資料來源·總統府	21	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	2	5	6	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
·行政院	438	0	1	0	3	2	30	22	60	0	0	1	1	1	301	1	2	4	1	5	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
·監察院	12	0	0	0	0	0	0	1	4	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·其他	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	299	0	1	0	4	1	28	20	11	0	1	0	2	5	210	0	4	4	1	5	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
已結																																
·依限	288	0	1	0	4	1	22	18	10	0	1	0	1	5	210	0	3	4	1	5	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
·逾限	11	0	0	0	0	0	6	2	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
占受理件數百分比	62.95	0.00	100.00	0.00	80.00	50.00	90.32	83.33	16.92	0.00	100.00	0.00	50.00	71.43	67.52	0.00	100.00	80.00	100.00	62.50	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
·合計	176	0	0	0	1	1	3	4	54	0	0	1	2	2	101	1	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
未結																																
·未逾限	174	0	0	0	1	1	1	4	54	0	0	1	2	2	101	1	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
·已逾限	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式																																
·適當處理	292	0	1	0	4	1	26	18	11	0	1	0	2	4	208	0	4	4	1	5	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
·轉權責機關處理	6	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·不予處理(存查)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)

資料期間：111年12月01日至111年12月31日

資料下載日期：112年1月5日

項目	總計	臺中市區公所	臺中市東區公所	臺中市西區公所	臺中市南區公所	臺中市北區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧棲區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所	
受理情形·上月累積	760	1	0	0	1	1	2	0	1	1	670	11	1	8	2	3	0	4	0	3	1	1	42	0	4	0	2	1	0	
·本月件數	36	1	0	0	0	0	0	1	1	0	29	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
·累計	796	2	0	0	1	1	2	1	2	1	699	12	1	8	2	3	0	5	1	3	1	1	43	0	4	0	2	1	0	
資料來源·總統府	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·行政院	35	0	0	0	0	0	0	1	1	0	29	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
·監察院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	33	1	0	0	0	0	0	1	0	0	28	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
已結	依限	33	1	0	0	0	0	1	0	0	28	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
占受理件數百分比	91.67	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	96.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合計	3	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未逾限	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	33	1	0	0	0	0	1	0	0	28	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
·轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

