

112年4月列管案件月報



臺中市政府
研究發展考核委員會
Research, Development and Evaluation Commission,
Taichung City Government

目 錄

概述.....	1
壹、市政會議指示事項辦理情形.....	3
貳、府列管標案辦理情形.....	19
府列管標案.....	19
(一) 學校工程.....	19
(二) 道路橋梁工程.....	26
(三) 交通工程.....	31
(四) 水利工程.....	33
(五) 水土保持工程.....	39
(六) 公有建築工程.....	40
(七) 環保工程.....	53
(八) 景觀及綠化工程.....	54
(九) 觀光遊憩工程.....	55
(十) 重劃工程區段徵收工程.....	58
(十一) 災修工程.....	60
(十二) 其他(財務及勞務採購案用).....	60
參、一般公文處理時效.....	102
一、一級機關.....	102
二、區公所.....	103
肆、人民陳情案件管制情形.....	104
一、本府及市長室交辦(一級機關及所屬機關).....	104

本府及市長室交辦(區公所)	105
二、服務中心受理(一級機關及所屬機關)	106
服務中心受理(區公所)	107
三、市政信箱受理(一級機關及所屬機關)	108
市政信箱受理(區公所)	109
四、1999 話務中心受理(一級機關及所屬機關)	110
1999 話務中心受理(區公所)	111
五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關及所屬機關)	112
總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)	113

概述

壹、市政會議指示事項辦理情形

112 年 4 月份各機關市政會議辦理情形如案件一覽表，詳 P3~P18。

貳、府列管標案辦理情形

府列管標案：

112 年 4 月份總計列管 509 案，進度符合者計 453 案；進度落後者計 34 案，解除列管者計 22 案。

12 類列管標案落後件數及比率如下表，各標案截至 112 年度 4 月份辦理情形詳見 P19~P101。

112 年 4 月府列管標案落後比率統計表

工程類別	學校工程	道路橋梁工程	交通工程	水利工程	水土保持工程	公有建築工程	環保工程	景觀及綠化工程	觀光遊憩工程	重劃工程區段徵收工程	災修工程	其他類(財物及勞務採購)	合計
落後件數(A)	4	2	0	2	0	11	0	4	2	0	0	9	34
落後件數比率(A/B)	8.89%	4.65%	0.00%	6.06%	0.00%	15.71%	0.00%	36.36%	22.22%	0.00%	0.00%	3.23%	6.68%
總件數(B)	45	43	6	33	2	70	1	11	9	10	0	279	509
占整體落後比率	11.76%	5.88%	0.00%	5.88%	0.00%	32.35%	0.00%	11.76%	5.88%	0.00%	0.00%	26.49%	100.00%

參、一般公文處理時效

- 一、112 年 4 月份一級機關發文平均使用日數為 1.82 天，詳見 P102。
- 二、112 年 4 月份區公所發文平均使用日數為 1.41 天，詳見 P103。

肆、人民陳情案件管制情形

112 年 4 月新收案件數共受理 1 萬 4,915 件，較 3 月受理件數 1 萬 7,557 件，減少 15.05%。陳情案件報表包含下列五大項：

一、本府及市長室交辦：

共受理 81 件，無逾限未結案件，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P104~P105。

二、服務中心受理：

共受理 65 件，無逾限未結案件，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P106~P107。

三、市政信箱受理：

共受理 4,553 件，逾限未結案件共計 9 件，逾限未結案比率 0.20%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P108~P109。

四、1999 話務中心受理：

共受理 1 萬 71 件，逾限未結案件共計 14 件，逾限未結案比率 0.14%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P110~P111。

五、總統府、行政院等上級機關交辦：

共受理 145 件，無逾限未結案件，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P112~P113。

壹、市政會議指示事項辦理情形

臺中市政府第 574 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 04 月 11 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	上個星期清明連假，許多民眾除了祭祖之外也安排旅遊，本府各局處掌握商機推出各種活動，各大景點都迎來人潮，5 天達 196 萬人次到訪，感謝大家。接下來臺中仍有許多活動，「大坑蝶螢嘉年華」即將在 4 月 15 日登場；一年一度的大甲媽祖遶境訂於 4 月 21 日起駕；去年首次於中央公園舉辦大受好評的「臺中市民野餐日」今年預計於 5 月 7 日擴大辦理，在山、海、屯、市區四大公園登場，分別是坪林森林公園、鰲峰山公園、葫蘆墩公園、中央公園，歡迎大家在這春意盎然的時節，呼朋引伴來臺中遊玩。	本府各機關	01-	遵照辦理
2	針對年後民眾想轉換工作跑道的需求，感謝勞工局在 4 月推出「富市臺中·就業成功」系列，邀集台積電、大立光、巨大機械等 120 家廠商，辦理 30 場次徵才活動，提供 8,500 個優質職缺，也感謝勞工局貼心開發 2,300 個不限學經歷的職缺，歡迎轉職、首次求職或再度進入職場的高齡民眾踴躍參加，請勞工局持續提供民眾就業	勞工局	02-	一、依據勞動部勞動力發展署就業服務資訊整合系統統計，本市本(112)年度截至 3 月新登記求職人數為 1 萬 8,895 人，新登記求才人數為 2 萬 4,890 人，又依據最新統計資料顯示，本市截至今(112)年 2 月底，囊括全國 11 項經濟指標全國第一，加計台積電投資，累計投資金額高達 2 兆 985 億元，其中最能彰顯企業擴產動能的

臺中市政府第 574 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 04 月 11 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	<p>協助，詳情可上臺中市就業服務處官網查詢，預祝大家找到理想工作。</p>			<p>「投資台灣三大方案」投資台中家數高達 265 家，全國第一，創造逾 2 萬 3,000 個就業機會，帶動本市就業市場活絡，市府亦積極協助投資本市廠商補實人力需求，為協助企業與求職者媒合就業，擴大辦理每月系列徵才活動。</p> <p>二、本局 4 月份規劃辦理「富市台中 就業成功」系列徵才活動，邀集台積電、大立光電及巨大機械等 120 家次廠商，辦理 30 場徵才活動，提供 8,500 個優質職缺；其中分別於 4 月 14 日於大雅就業服務台、4 月 19 日於北屯區公所及 4 月 25 日於龍井區公所辦理聯合徵才活動，邀集 25 家廠商，提供 900 個職缺；4 月 22 日於中興大學惠孫堂辦理就業博覽會，邀集 65 家廠商，提供 6,600 個職缺。</p> <p>三、為使市民朋友周知活動資訊，依各族群需求運用多元行銷管道辦理實體及網路行銷宣導，除透過電台託播、就業快報、公車車側等行銷管道，更創新開發觸及率較高之社群網站或平台，如 LINE、臉書、Youtube 等，並跨局處結合交通局公</p>

臺中市政府第 574 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 04 月 11 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				車智慧站牌跑馬燈、各局處 LED 電子看板、戶外 LED 大型螢幕、機關跑馬燈及勞動部勞動力發展署中分署「夢想載卡多-就業服務巡迴車」露出本市徵才活動訊息，提升就業資源曝光度。
3	「111 學年度國中排球甲級聯賽(JHVL)」3 月 29 日在臺北展開決賽，臺中市雙十國中女排成功衛冕，完成三連霸的紀錄，更為其隊史再添第 9 座冠軍金盃，締造輝煌成績。除此之外，臺中的高中排球決賽(HVL)成績也相當亮眼，東山高中女排、豐原高商男排雙雙抱回亞軍獎盃，恭喜獲獎的同學們，也感謝學校行政團隊、教練與家長的努力和付出。	本府各機關	03-	遵照辦理
4	教育部「112 年評選全國閱讀績優學校團體及個人」成績近期出爐，臺中市一舉拿到 17 個獎項，其中有 5 所學校獲得「閱讀磐石學校獎」、7 位國中小教師榮獲「閱讀推手個人獎」、5 個團體獲得「閱讀推手團體獎」，獲獎率、獲獎數再度蟬聯全國第一！閱讀非常重要，不是為了成績，而是充實內在，市府挹注許多資源，包括	教育局	04-	一、為培養孩子的閱讀習慣，打造書香城市，讓孩子享受閱讀的樂趣，本局透過多元管道厚植閱讀基礎建設如： (一)設置推動臺中市閱讀教育工作小組委員會：設行政、資源、培訓及推廣等四組，委請閱讀教育重點學校校長擔任委員，定期召開會議，協助規劃本局每年閱讀計畫，提升學生閱讀能力。

臺中市政府第 574 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 04 月 11 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	<p>學校書籍採購預算從一年五千萬元增加到一年一億元；北屯、興安、太平、大雅、沙鹿、外埔等圖書館的新建與整建，每一座都相當優質，歡迎民眾多加利用；我們更率全國之先成立「閱讀教育輔導團」，帶領教師們規劃閱讀課程、設計評量活動。市府透過書籍的採購、圖書場館的建立、閱讀活動的帶領等期望使本市的閱讀風氣更好，今年的評選成果臺中表現相當優異，我們會繼續保持。</p>			<p>(二)率全國之先成立「臺中市政府教育局閱讀教育輔導團」：於 109 年成立閱讀教育輔導團，除辦理閱讀專業研習，傳授圖書館經營實務策略，並透過共備工作坊，帶領老師實作閱讀課程與評量活動設計，更提供到校輔導服務，藉由陪伴機制，協助各校展現閱讀成果。</p> <p>(三)設置國民中小學圖書館閱讀推動教師：111 學年度除了有教育部補助的 28 所國小、16 所國中設置圖書教師外，本市另外再增加補助 89 所國小、26 所國中設置圖書教師，負責該校推動閱讀教育業務。(國小 117 校、國中 42 校，共計 159 校)。</p> <p>(四)補助國民中小學圖書館藏書量：經統計自 107 至 110 學年度本局共補助新臺幣 1 億 3,961 萬餘元(110 學年度國教署補助經費比率 47%，教育局自籌經費 53%)，補助 833 校採購圖書。</p> <p>(五)建置「臺中市國民中小學推動校園閱讀線上認證系統」：認證系統啟用至今(112)年已邁向第 16 年，提供超過 37,000</p>

臺中市政府第 574 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 04 月 11 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				<p>冊可認證圖書，總瀏覽人數超過 7,800 萬人次，有 5,758 位小朋友榮登最高等級的臺灣藍鵲(能夠擁有臺灣藍鵲認證等級的孩子，至少閱讀超過 1,000 本書)。今(112)年為鼓勵達最高等級之孩童，持續閱讀學習，特製作以臺灣藍鵲為主角，結合臺中市著名地標設計之軟性磁鐵造型書籤，給予達到最高等級仍持閱讀學童額外獎勵品。</p> <p>(六)推動愛閱家庭計畫：為使閱讀走進家庭，鼓勵親子共組「愛閱家庭」，以「關掉電視、打開書本，全家閱讀、享受幸福」為活動目標，透過「智慧存款簿」認證，鼓勵學生每天閱讀至少二十分鐘，並與家庭成員每個月至少完成親子共讀 25 日。經統計，111 年計 223 校，7,592 位學生達到閱讀小達人目標，5,275 個家庭完成愛閱家庭認證。</p> <p>(七)辦理臺中市兒童文學創作徵文比賽：今(112)年邁入第 13 屆，以本市國小教師與學生為參賽對象，徵文項目分散文、童詩、少年小說及童話作品等 4 類，</p>

臺中市政府第 574 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 04 月 11 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				<p>透過徵文比賽提供本市文學愛好者大展身手，讓文學底蘊向下扎根，使孩子在「淺語的藝術」文學創作之路熠熠生輝。</p> <p>(八)積極爭取教育部補助本市學校辦理社區共讀站：自 106 年至 112 年，已打造 96 座社區共讀站，以活化學校與社區連結，豐富學生、社區閱讀資源，營造書香社區，帶動社區學習風氣。</p> <p>(九)積極參加教育部每年舉辦推動閱讀績優學校、團體及個人評選：112 年度臺中市一舉拿到 17 個獎項，獲獎率、獲獎數再度蟬聯全國第一！共有 5 所學校獲得「閱讀磐石學校獎」、7 位國中小教師榮獲「閱讀推手個人獎」、5 個團體獲得「閱讀推手團體獎」，成績卓越！</p> <p>(十)積極整合各界資源厚植閱讀力：包括鼓勵各校老師辦理團體借閱證，讓臺中市立圖書館的「共讀書箱」發揮最大效益；協助學校建置「愛的書庫」，善用台灣閱讀文化基金會的「箱書」；與財團法人玉山志工社會福利慈善事業基金會合作，協助學校設置「玉山圖書館」、辦理圖書館</p>

臺中市政府第 574 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 04 月 11 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				<p>閱讀活動、贊助購書與改造圖書環境，引入各界閱讀活泉，活絡台中閱讀。</p> <p>二、本局將持續串聯中央與地方各界資源，兼顧閱讀的質量與軟硬體設置，提供師生最優質的閱讀環境，打造書香城市，提升臺中閱讀的軟實力。</p>
5	<p>針對今日政風處「推動廉能透明機制，建立陽光效能政府」專案報告，四年多前我上任時提出施政主軸為「陽光、空氣、水」，「陽光」便是「陽光政治、透明清廉」，以市政會議而言，人事、法律、預算、重要報告等都在此舉行，是市府最高決策會議，所以我們採取直播方式，讓市民可以直接觀看並了解施政運作，這便是落實了陽光政治；清廉是政府最基本的要求，政府與民間或公司行號簽訂的合作備忘錄(MOU)，在本人上任後全部上網公開並接受民眾檢驗，我們採最高的標準，任何違法情事、即使是小細節也絕不寬貸，四年下來感謝市府團隊及同仁們的共同努力，臺中在透明及清廉度方面受到肯定與好評，也感謝政風處平時對各局處的提</p>	本府各機關	05-	遵照辦理

臺中市政府第 574 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 04 月 11 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	醒與各項預防作為，我們不會以此而自滿，會更加努力保持，才不會辜負市民的信任及肯定。			
6	有關今日教育局廢止「臺中市國民中學以下學校與教保服務機構辦理學生及幼兒團體保險辦法」，本法案廢止是因為中央已有法規適用，因此本市的规定就沒有保留之必要，未來臺中將適用與全國一致的中央法規，藉由今日會議向外界說明，避免造成誤解。	教育局	06-	<p>一、本局依教育部國民及學前教育署一百零九年八月一日公告施行之「高級中等以下學校學生及教保服務機構幼兒團體保險條例及相關子法」，辦理本市學生團體保險工作。</p> <p>二、茲因中央已有法規依據，爰本局辦理廢止本市國民中學以下學校與教保服務機構辦理學生及幼兒團體保險辦法(以下簡稱本辦法)業經 112 年 4 月 11 日市政會議通過(112057406)，後續依程序提送議會審議。</p>

臺中市政府第 575 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 04 月 18 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	<p>今年國中教育會考即將在 5 月 20 日、21 日登場，是全國規模最大的考試，也是大多數學生面臨人生中第一次重大正式考試，為協助孩子們順利應試，今年度市府將恢復 COVID-19 疫情前做法，提供教育會考專車服務，本市是六都中唯一全面提供所有學生交通車的城市，教育局將調查學校需求並補助所需經費，以舒緩學生及家長們的交通壓力，讓學生專心面對考試的挑戰，並預祝學生考試順利。</p>	教育局	01-	<p>有關本局補助 112 年國中教育會考專車案，相關規劃及辦理情形如下：</p> <p>一、112 年國中教育會考訂 112 年 5 月 20 日(星期六)、21 日(星期日)舉行，為協助本市交通不便的國三應屆畢業生能順利到達考場，本局提供教育會考專車服務。</p> <p>二、本局補助教育會考專車經費為每輛每日新臺幣 4,000 元車輛租賃費，本局業請需要申請教育會考專車接送服務的學校於 112 年 4 月 26 日(星期三)前完成局務調查表(編號：13531)，以順利辦理後續經費核撥事宜。</p>
2	<p>臺中市國、高中足球聯賽連創佳績，黎明國中男足摘金奪冠，五權國中女足勇奪亞軍，惠文高中包辦雙金，總計市府合計頒發超過 410 萬元獎金予以鼓勵。我們是酷城市，推廣酷運動，除了籃球、羽球、桌球等運動外，這幾年在足球項目上的推廣也相當努力，目前本市足球隊約有 200 隊左右，為優化運動環境，市府以 15 億元預算於南屯區興建「足球運動休閒園區」，是全臺唯一符合國際足球標準賽事</p>	本府各機關	02-	遵照辦理

臺中市政府第 575 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 04 月 18 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	的場地，未來搭配北屯區洲際棒球場，可興辦許多國際賽事，敬請市民期待，也歡迎 4 月 26 日民眾一起前來參加足球運動休閒園區的開工典禮。			
3	4 月 17 日起全國實施新一階段口罩鬆綁規定，除了醫療院所外，室內、外全面解封，民眾可以自己決定要不要戴口罩，但經過觀察，仍有大多數民眾繼續佩戴口罩，在此也呼籲市民尊重他人佩戴或不佩戴口罩的選擇。	本府各機關	03-	遵照辦理
4	4 月 25 日是臺中捷運正式通車滿 2 週年的日子，為感謝旅客的支持與愛護，中捷公司發想了慶祝活動，「2」和「YA」是同一個手勢，當天民眾只要持電子票證刷卡進站，並對著收費閘門上方立牌比「YA」，代表祝中捷 2 週年生日快樂，就能享有全線免費搭乘的優惠，當天刷卡是為了統計多少人次搭乘，不會扣錢、扣點，請民眾放心，也歡迎大家積極向周遭親朋好友宣傳。	本府各機關	04-	遵照辦理
5	針對今日教育局「完善臺中市教育基礎建設-給孩子一個禮堂」專案報告，教育局	教育局	05-	本市 112 年度規劃執行給孩子一個禮堂計畫，針對 25 所國中小補助興建禮堂及內

臺中市政府第 575 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 04 月 18 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	<p>是本府預算規模最大的局處，教科文預算佔臺中市總預算約 40%，即便如此，囿於本市國中、小多達 302 所，再加上市屬高中，仍無法充份讓每所學校有足夠的預算，適逢去年中央撥補地方超徵稅收，因此市府決定一次提供 25 座學校新建禮堂的經費，預計 114 年底全數完工；部分學校因為學生人數少，需求性較不迫切，我們仍會持續爭取經費興建，除了新設禮堂之外，也將持續整建老舊校舍、操場等，提供學生更完善的教育環境。</p>			<p>部設施設備，本局將督導學校如期如質完成建置，預計於 114 年底完工。</p>

臺中市政府第 576 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 04 月 25 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	<p>今天 4 月 25 日是中捷正式通車滿 2 週年的日子，民眾只要持電子票證、比出「ya」手勢，過卡後都可以免費搭乘，優惠活動將至今晚十二點止，本人今天一早至捷運視察，大多數搭乘的民眾都相當開心參與，也歡迎尚未坐過中捷的民眾前來體驗。臺中捷運是中部民眾最有感的重大建設，也是市民相當肯定的施政項目，中捷公司多次進行滿意度調查都高達 93%、94%，相當不容易，尤其中捷一開通就面臨嚴重的 COVID-19 疫情，營運量及搭乘人次等都備受考驗，但在我們多方努力下，截至目前為止已超過 1,700 萬人次搭乘，預計今年將可突破 2,000 萬搭乘人次。</p>	<p>本府各機關</p>	<p>01-</p>	<p>遵照辦理</p>
2	<p>「112 年全國中等學校運動會」4 月 22 日-27 日在新竹縣展開，今年臺中市學校代表隊由 98 所學校組成，高達 2,298 人次參賽，與來自全國各地的菁英好手角逐各類運動項目，目前已獲得 71 金、78 銀、70 銅，獎牌數仍持續累積當中，預祝比賽獲得佳績，也歡迎市民一起為臺中代表隊加油！</p>	<p>本府各機關</p>	<p>02-</p>	<p>遵照辦理</p>

臺中市政府第 576 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 04 月 25 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
3	<p>我們是酷城市，推廣酷運動，我們有北屯區洲際棒球場，藉由 3 月初 2023 世界棒球經典賽在本市圓滿舉辦完成，成功讓世界看見臺中，也帶動經濟、觀光等產業，因此我們持續推廣運動並興建場地，除了棒球場之外，全臺首座國際級足球運動園區將於 4 月 26 日在南屯區動工，由中央補助 5 億元，市府自籌 10.1 億元，經費高達 15 億元，園區擁有 2 座 11 人制足球場及 2 座 5 人制足球場，完工後，未來本市將可爭取興辦國際足球賽事，對臺中的發展也有助益，歡迎市民一起參與動工典禮，分享喜悅。</p>	本府各機關	03-	遵照辦理
4	<p>行政院主計總處統計，臺中市去年 25-29 歲的青年失業率為 5.3%，比前年下降 1%，是六都最低，這項好成績有賴於臺中擁有良好的就業環境，以及勞工局長期提供多項就業服務工作。今年上半年最大場「富市臺中·就業成功」就業博覽會於 4 月 22 日在中興大學舉行，現場設置製造業、科技業、服務業、視訊徵才等 4 大專區，邀集包括台積電、艾司摩爾、友達光電等 65</p>	勞工局	04-	<p>一、 勞工局為協助青年順利就業，依據青年求職需求，推出「青秀樂台中 就業成功」方案，提供「職涯探索」、「求職準備」及「就業媒合」青年一站式就業服務，提升青年就業率。</p> <p>二、 為提供青年就業媒合平台，於 4 月 22 日辦理今年上半年最大場「富市臺中·就業成功」就業博覽會，現場設置製造業、科技業、服務業、視訊徵才等 4 大專</p>

臺中市政府第 576 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 04 月 25 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	<p>家廠商，提供 6,600 個職缺，吸引 5,500 位求職者參與，其中也有非常多青年學子，初步媒合率破 7 成，未來也請勞工局持續舉辦徵才活動，讓廠商順利找到合適人才，也幫助市民覓得就業機會。</p>			<p>區，邀集包括台積電、艾司摩爾、友達光電等 65 家廠商，提供 6,600 個職缺，吸引 5,500 位求職者參與，初步媒合率逾 7 成。</p> <p>三、此外，本局 5 月份規劃辦理「富市台中 就業成功」系列徵才活動，邀集新萊應材、新加坡商傲勝(OSIM)及韋翰實業等 110 家次廠商，辦理 30 場徵才活動，提供 4,000 個優質職缺；其中分別於 5 月 6 日於大里青少年活動中心邀請 30 家廠商釋出 1,800 個工作機會；5 月 20 日於致用中學邀請 28 家廠商釋出 950 個工作機會；5 月 27 日於麗寶樂園邀請 20 家廠商釋出 585 個工作機會。</p>
5	<p>北屯區第 3 座公托「北屯舊社托嬰中心」於 4 月 24 日熱鬧開幕，本市公托月費 7,000 元，補助 5,500 元，家長只需負擔 1,500 元，為全台最低，倘若生到第三胎，更將提供免費服務，盼透過各種方案，讓年輕人願生敢養。中央建議托育費用支出應不超過家庭可支配所得的 15%，而本市提供多項托育服務與協助，據統計費用支</p>	本府各機關	05-	遵照辦理

臺中市政府第 576 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 04 月 25 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	出佔不到 10%，我們仍會持續透過各種方式降低年輕人養兒育女的負擔，提供優質、負擔得起且便利性的托育服務，讓城市更幸福。			
6	<p>針對今日「警察局推動 7328 警政策略」專案報告，本市公務同仁含警消約五萬名，其中警察與消防人員，除了從事一般服務之外，更用青春、時間、生命在守護市民，哪裡有危險他們就去哪裡，全力幫助市民，守護城市，感謝他們的辛勞與付出。今日專案報告中的治安 7 掃，分別為掃黑、掃槍、掃毒、掃黃、掃賭、打詐、肅竊，這些工作都具相當的危險性，李局長上任後，在他的帶領下，許多案件成功偵破，績效良好，但全臺中市高達 282 萬人口，僅靠約 7,000 多名警察同仁是不夠的，在此呼籲市民，除了守法之外，也請積極協勤，以金融機關為例，行員發現不當提款或疑似詐騙案件，請主動通報；民眾至提款機提款，發現可疑的不當提款行為也請主動報警，公私共同維護社會秩序，也希望市民對警察同仁給予尊重及肯</p>	本府各機關	06-	遵照辦理

臺中市政府第 576 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 04 月 25 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	定，讓公權力可以伸張，如此才可以保護自己、保護城市。			

貳、府列管標案辦理情形

府列管標案

臺中市政府 112 年 04 月份 府列管標案進度

資料下載時間：112.05.9

執行月份	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
112 年 04 月	453 件(89.00%)	24 件(4.72%)	2 件(0.39%)	8 件(1.57%)	22 件(4.32%)	509 件

(一)學校工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	40 件(88.89%)	4 件(8.89%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件(2.22%)	45 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	105DD001 93	教育局/市立高中職/龍津高中	龍津高中--龍津國中改制高中第一期綜合教學大樓工程	178,675	100	100	0	流廢標次數：6 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
2	106DD000 26	教育局/國民中學/外埔國中	臺中市立外埔國民中學老舊校舍拆除重建工程	146,612	100	100	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：1 次 已辦理完成。
3	106DD000 73	教育局/國民小學/公館國小	公館國小東棟校舍拆除重建工程	50,450	98	100	2	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
4	106DD00100	教育局/國民小學/東陽國小	東陽國民小學教學大樓拆除重建工程	99,800	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 公共藝術施作
5	106DD00110	教育局/國民小學/龍海國小	臺中市龍井區龍海國民小學106-108年度老舊校舍拆除重建工程	145,584	95	98	3	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 辦理規劃設計監造第五期付款作業
6	106DR00033	教育局/市立高中職/西苑高中	西苑高中老舊校舍改建暨校園新建工程-第一期	323,400	100	100	0	流廢標次數：4次 期程修改次數：2次 已辦理完成。
7	107DD00040	教育局/國民中學/神圳國中	臺中市立神圳國民中學多功能活動中心暨非營利幼兒園教室興建計畫	89,920	95	98	3	流廢標次數：10次 期程修改次數：2次 107/3/21完成建築師遴選,11/9基本設計審議會議,108/1/7研考會同意備查,4/16第2次細部設計審查會,5/15預算書及細部設計圖說同意備查,108/8/15、8/23流標,9/24減項發包後再上網,10/9及10/22均流標。11/19日第2次修正後再上網,12/4、12/12、12/31均流標,109/1/20第3次流廢標檢討會議,2/14、3/3均流標。4/1辦理第4次流廢標檢討會議,工期從400天延長為450天。5/6辦理第5次流廢標檢討會議,6/18流標,109/7/2由連信營造有限公司得標,標價:81,400,000元。109/10/29開工。111/7/14第1次變更設計決標,金額17,568,900元。111/7/26申報竣工。(童健程建築師事務所)
8	108DD00055	教育局/市立高中職/臺中二中	臺中二中-藝教大樓新建工程	99,789	94	95	1	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 刻正辦理驗收結算作業
9	108DD00307	教育局/市立高中職/西苑高中	西苑高中老舊校舍改建暨校園新建工程-第二期	192,275	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 目前拆除原校舍尚未開工。
10	108DD00310	教育局/國民小學/大德國小	臺中市梧棲區大德國國民小學-多功能活動中心新建工程	97,200	72	77	5	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 1. 1-3F內牆泥作吊線 2. 1-3F內牆泥作點灰誌、黏條仔 3. 泥作外牆打底 4. 屋面鋼板下層板蓋板 5. 屋面鋼板鋪設防火綿 6. 屋面鋼板上層板蓋板 7. 屋面收邊鋁包版骨架燒焊 8. 1F內牆泥作打底 9. 2F泥作內牆打底 10. 外牆泥作粉光 11. 廁所馬桶設備安裝 12. 廁所管線配管試水
11	108DF00141	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市大里區益民國小學生活動中心暨地下停車場興建工程	280,000	91	95	4	流廢標次數：6次 期程修改次數：0次 已於112年4月12日辦理機電正驗(預計5月3日前缺失)

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								改善完成，後續安排正驗複驗)，已於 112 年 4 月 20 日辦理土建正驗，(預計 5 月 19 日前缺失改善完成，後續安排正驗複驗)。
12	108DF002 64	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市立新國民中學活動中心暨地下停車場興建工程	298,520	59	61	2	流廢標次數：5 次 工期修改次數：0 次 1. 施工構台。 2. 接地工程。 3. 防水施工 (PE 防潮布施工)。
13	109DD001 55	教育局/國民小學/梧棲區中正國小	臺中市梧棲區中正國民小學信義樓(含幼兒園)老舊校舍整建計畫工程	190,380	85	86	1	流廢標次數：3 次 工期修改次數：0 次 信義樓磁磚貼作、抹縫、室內地磚、走廊防水； 幼兒園室內油漆、施工架拆除
14	109DD001 58	教育局/國民小學/大忠國小	臺中市大肚區大忠國民小學南棟教室老舊校舍整建計畫工程	104,644	75	85	10	流廢標次數：1 次 工期修改次數：0 次 2F~3F 內牆粉刷，3F 坪頂打磨批土。外牆油漆第 3 道色漆噴漆完成，1F 室內水泥漆噴漆，外牆 4 道面漆噴漆，電梯機坑竹架搭設完成，電梯鋼琴線吊設完成，教室吊燈電木燈固定，1F 開關插座施作。
15	109DD001 62	教育局/國民小學/太平區新高國小	臺中市太平區新高國民小學二期校舍及活動中心新建工程案	356,337	75	82	7	流廢標次數：3 次 工期修改次數：0 次 1. 活動中心 5R-RF 外模組立、鋼筋綁紮。 2. 教學大樓-連接走廊鋼構工程。 3. 教學大樓-甲乙丙梯粉刷工程。 4. 全區廁所防水工程。
16	109DD001 64	教育局/國民小學/樂業國小	臺中市東區樂業國民小學新建幼兒園園舍建築工程	76,610	75	78	3	流廢標次數：3 次 工期修改次數：0 次 外部牆面泥作粉刷及貼磁磚作業、機電配管穿線作業
17	109DD001 65	教育局/國民小學/南陽國小	臺中市南陽國小和平樓拆除重建工程	111,945	77	79	2	流廢標次數：3 次 工期修改次數：0 次 1. 112 年 3 月 30 日蘇南陽和平建字第 112079 號函，提送 112 年 3 月份工作月報。 2. 本月工程概要：內外牆泥作粉刷、水電配管線、廁所及樓層防水、磁磚劃線。
18	109DD001 73	教育局/國民小學/龍海國小	臺中市龍井區龍海國小北棟校舍拆除重建工程	129,163	73	73	0	流廢標次數：5 次 工期修改次數：0 次 工程進度：1F 牆模組、東西區 1F 牆模組、東西區 1F 升柱筋、1F 牆綁紮、1F 牆水管配電

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
19	109DD001 75	教育局/國民小學/廬子國小	臺中市北屯區廬子國民小學第二期校舍新建工程	338,616	80	80	0	流廢標次數：1次 工期修改次數：0次 一、結構工程 鋼構工程安裝及混凝土搗築完畢 二、機電工程 (1)全區給水系試水及試壓、B1F 廁所吊管配管 三、裝修工程 (1)5F 鋁門窗組立填縫 (2)D棟 4F 外部泥作施作及 D棟 4F 室內粉刷 (3)2F 教室牆面及天花板水泥漆噴塗施作 (4)3F 天花板批土 四、雜項工程 (1)走廊欄杆安裝 (2)B1F~1F 電動門安裝 (3)60.100 人份汙水池槽體設置及埋設
20	109DD001 80	教育局/國民中學/清水國中	清水國中「老舊校舍行健樓拆除重建工程」	142,547	71	77	6	流廢標次數：1次 工期修改次數：0次 1. 112年4月20日召開第26次監造會議，同時辦理機關工程督導紀錄。 2. 112/4/6 承商、112/4/8 監造分別提送 112年3月份施工日誌及監造日報表，112/4/17 局處予以備查。 3. 第7期估驗計價請款中。 4. 112/3/31、112/4/14 承商、112/4/24 監造分別申請展延工期2日及1日。 5. 112/3/9 工程抽驗，112/4/18 市府複查核有尚需補充資料，112/4/19 局處核請於 112/5/5 函復。 6. 訂於 112/4/28 上午辦理鋁窗風雨試驗(至彰化和美-三固風雨實驗室)。 7. 本(4)月審查同意備查有「貼面磚材料送審、鋪貼壁磚材料送審、磨石子地磚暨 PS 板磨熱磚材料送審、木門設備材料送審」。 8. 本(4)月施工概況：A棟 3F 版鋼筋綁紮(含水電)、A棟 3F 頂板灌漿、A棟 3F 頂板放樣、A棟 4FL 鋼筋綁紮(含水電)、A棟 4FL 鋼筋灌漿、A棟 4FL 鋼筋放樣、A棟 4F 柱鋼筋綁紮、A棟 4F 牆模板組立、B棟 4F 頂板模板組立(含水電放樣)、B棟 4F 頂板鋼筋綁紮(含水電)。
21	109DD001 87	教育局/國民小學/大雅國小	大雅國小 107 年度改善及充實教學環境設備-和平樓拆除重建工程	90,227	98	98	0	流廢標次數：4次 工期修改次數：1次 驗收作業已完成，正進行使照請領相關作業程序中
22	109DD001 90	教育局/國民小學/大甲國小	臺中市大甲區大甲國民小學行政大樓重建工程	174,306	91	95	4	流廢標次數：0次 工期修改次數：0次 消防管線及弱電配線

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
23	109DD00191	教育局/國民小學/梧棲國小	臺中市梧棲區梧棲國小西棟大樓拆除重建	122,896	57	58	1	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 預定進度 5.05%實際進度 7.63% 工作項目：基礎放樣及建管 開工及放樣流程申報
24	109DD00331	教育局/國民小學/旭光國小	臺中市烏日區旭光國民小學第二期校舍興建工程	174,876	98	98	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 已於 111/12/12 完成工程尾款付款，尚未完成綠建築執照審核與發照。
25	109DD00382	教育局/國民小學/九德國小	臺中市烏日區九德國小興建幼兒園園舍工程	75,449	73	77	4	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 1F~RF 外牆泥作施作 1F~3F 內牆泥作施作
26	109DD00398	教育局/國民小學/美群國小	美群國小附設幼兒園園舍合併活動中心共構興建工程	131,960	68	67	-1	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 目前施作： 1. 北側預鑄涵管安裝。 2. 一層結構體工程-一樓柱牆鋼筋綁紮。 3. 一層結構體工程-一樓柱牆水電配管。 4. 一層結構體工程-一樓柱牆單面模板組立。 5. 一層結構體工程-一樓柱牆雙面模板組立。 6. 一層結構體工程-二樓樑版模板組立。 7. 一層結構體工程-一樓北側施工架搭設。 8. 一層結構體工程-二樓樑版水電配管放樣。 9. 一層結構體工程-一樓川堂施工排架搭設。 10. 一層結構體工程-二樓樑版鋼筋綁紮。
27	109DD00438	教育局/市立高中職/中港高中	中港高中專科教室大樓及學生宿舍興建工程	99,100	95	95	0	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 結算付款中
28	110DD00027	教育局/國民小學/樹德國小	臺中市南區樹德國小小學新設學校工程	199,800	100	98	-2	流廢標次數：3次 期程修改次數：1次 本案工程承商前於 111 年 10 月 11 日申報竣工，本局前於 111 年 10 月 23 日辦理驗收，並俟廠商驗收缺失改善完成後辦理複驗。11 年 01 月 10 日辦理複驗，驗收通過，廠商準備最後資料，申請尾款給付中。教育局函文廠商繳納保固金。
29	110DD00053	教育局/國民小學/建國國小	臺中市清水區建國國民小學綜合活動中心暨教學大樓新建工程	116,470	75	71	-4	流廢標次數：5次 期程修改次數：0次 臺中市政府教育局 111 年 10 月 19 日中市教工字第 1110090566 號函審任有關台鋼營造工程股份有限公司提出

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								本校「臺中市清水區建國國民小學綜合活動中心暨教學大樓新建工程」因東棟活動中心部分終止契約及西棟結構體完成且無正常工序可施作，申請於111年9月13日停工案
30	110DD003 43	教育局/國民中學/大道國中	臺中市立大道國民中學中正堂校舍拆除重建暨水土保持工程	60,022	60	58	-2	流廢標次數：4次 工期修改次數：0次 1.原中正堂土方回填 2.土方降挖 3.剩餘土石方運棄
31	110DD003 57	教育局/國民中學/四張犁國中	臺中市立四張犁國民中學非營利幼兒園-新建公共化幼兒園園舍工程	57,630	74	85	11	流廢標次數：3次 工期修改次數：0次 截至112/4/30止，預定進度67.93%，實際進度75.18%，辦理泥作之灰誌製作、窗框及門框材料進場及安裝、水電拉線配線、工區整理。
32	111DD000 04	教育局/國民小學/大甲區文昌國小	臺中市大甲區文昌國民小學活動中心興建工程	51,200	71	77	6	流廢標次數：1次 工期修改次數：0次 1F柱牆、R1F樑版混凝土澆置 模板拆模 R1F升柱
33	111DD000 57	教育局/市立高中職/長億高中	長億高中-圖書館資訊暨教學大樓新建工程	168,230	66	75	9	流廢標次數：1次 工期修改次數：0次 4樓底板綁筋
34	111DD000 58	教育局/國民小學/陳平國小	臺中市北屯區陳平國民小學體育館暨多功能市民活動中心興建工程	60,000	40	55	15	流廢標次數：1次 工期修改次數：0次 4/24開工
35	111DD000 65	教育局/國民中學/大甲國中	臺中市立大甲國民中學活動中心暨手球館興建工程	112,640	63	74	11	流廢標次數：1次 工期修改次數：0次 二樓結構體-注樑牆板 二樓水電-各類管線埋設
36	111DD003 32	教育局/國民小學/仁美國小	仁美國小_臺中市14期重劃區北屯區文中小5新設校工程	216,000	56	57	1	流廢標次數：1次 工期修改次數：0次 0411辦理第五次監工會議 0425辦理第六次監工會議 地下室基礎地樑模板組立/水箱板模/鋼筋綁紮/機電配管
37	111DD003 46	教育局/國民中學/福科國中	臺中市立福科國民中學第三期校舍增建工程	72,000	57	59	2	流廢標次數：1次 工期修改次數：0次 1F版水電配管及鋼筋綁紮.組側模，土方堆置區封牆

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
38	111DD00363	教育局/國民中學/順天國中	臺中市立順天國民中學活動中心新建工程	82,790	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已重新編製預算書及圖說，簽辦採購招標程序。
39	111DD00365	教育局/國民小學/沙鹿區鹿陽國小	臺中市沙鹿區鹿陽國民小學第一期校舍新建工程	216,000	55	57	2	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 112/04/25 第5次監造會議 (1)開工日:112.02.12, 預定竣工日:113.09.03, 累計工期71天, 剩餘工期479天(截至112.04.20) (2)工項:基礎鋼筋綁紮, 基礎模板組立 (3)預計下兩周:基礎FS板澆置及養護, 地樑模板組立 (4)至4/20--預定進度3.51%, 實際進度:4.93%, 超前:1.42% (5)須增加鑑界地號, 學校已於112.03.22韓文教育局申請書用印
40	111DD00371	教育局/國民小學/神岡國小	臺中市神岡國小學生活動中心改建暨地下停車場興建工程	163,406	5	10	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於111/08/05完成規劃設計監造標, 因當初規劃經費遇到缺工缺料, 經費不足, 經過3次校園審查, 減項設計, 於4/14日完持校園審查, 預定5/5日進行小組審查, 進行結構外審。
41	111DD00393	教育局/國民中學/新光國中	新光國中-臺中市北屯區文中小3新設國中第一期工程	392,000	5	5	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 112.03.30廠商提送修正後「基本設計成果」及「3月份月報表」
42	111DD00396	教育局/國民中學/萬和國中	萬和(中)-臺中市南屯區文中52用地新設國中第一期工程	144,000	10	10	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案於111年12月29日決標, 目前進行設計規劃階段
43	111DF00154	建設局/新建工程處/建築工程科	成功國中老舊校舍整建及活動中心暨公有地下停車場新建工程	251,342	59	65	6	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 1. 鑿井束水。2. 基地環境整潔。3. 組地樑側模。
44	112DD00021	教育局/國民小學/追分國小	臺中市大肚區追分國民小學多功能活動中心興建工程	97,000	56	57	1	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 1. 放樣工程 2. 土方工程 3. 基礎工程
45	112DD00029	教育局/國民小學/樹德國小	臺中市南區樹德國民小學第二期校舍新建工程	180,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 工程決標, 預計112年05月18日開工

(二)道路橋梁工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	41 件(95.34%)	1 件(2.33%)	0 件(0.00%)	1 件(2.33%)	0 件(0.00%)	43 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	099BD000 08	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中生活圈道路系統建設計畫(公路系統)6年(98-103)計畫-烏日鄉中75-1線道路拓寬工程-委託規劃技術服務	2,000	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
2	103BF000 08	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路委託規劃設計暨監造技術服務案	220,000	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已辦理完成。
3	109BF000 19	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區市政路(環中路至工業區一路)開闢工程委託設計監造技術服務案	130,212	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
4	109DF001 58	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市清水區清水火車站人行跨站天橋工程案	63,495	98	95	-3	流廢標次數：3次 期程修改次數：2次 3/31完工，辦理初驗及缺失改善
5	109DF002 33	建設局/土木工程管理科/	大里區、霧峰區大里聯絡道高架橋下增設平面道路工程(第一期)-「平面道路外側車道及側車道工程」	183,667	63	69	6	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 第一工區110年3月14日開工，110年11月26日竣工，第二工區110年9月1日開工，囿於公路總局辦理新增匝道工程部分工區尚未交付，自111年3月4日起停工，第三工區111年12月1日開工。
6	109DF002 56	建設局/新建工程處/土木工程科	溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路新闢工程	675,000	65	71	6	流廢標次數：3次 期程修改次數：1次 施工中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
7	110AF000 05	建設局/新建工程處/土木工程科	110年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北屯、新社、東勢、和平等10區)	10,305	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約規定核派案件
8	110AF000 07	建設局/新建工程處/土木工程科	110年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大甲、清水、沙鹿、梧棲、大安、外埔、龍井、大肚、烏日等9區)	10,305	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 陸續派工設計執行
9	110AF000 18	建設局/新建工程處/土木工程科	110年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等10區)	17,985	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約規定執行工程設計監造事宜
10	110AF000 91	建設局/新建工程處/土木工程科	華南路以東銜接特三號道路工程委託設計監造技術服務案	18,167	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 契約執行中
11	110AF001 01	建設局/土木工程管理科/	東勢—豐原生活圈快速道路環境監測工作暨環評專業諮詢委託技術服務	35,074	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 契約執行中
12	110CF000 01	建設局/新建工程處/用地科	西屯區市政路延伸(安和路至環中路)開闢工程(用地)	1,720,000	75	85	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：3次 市政路延伸開闢工程第二期徵收案件，已先行剔除「河兼道」用地，經內政部112年3月17函知准予徵收，臺中市政府112年4月12日府授地用字第11200876641號函、112年4月12日府授地用字第110087664號公告 徵收公告期間30天，自112年4月13日起至112年5月15日止
13	110CF000 13	建設局/新建工程處/用地科	南區德富路跨柳川橋梁新建暨德富路及樹德一巷打通工程	382,738	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已辦理完成。
14	110CF000 16	建設局/新建工程處/用地科	太平區永成北路66巷(永成北路66巷1弄至長億北街)道路打通工	278,324	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			程					
15	110CF00019	建設局/新建工程處/用地科	華南路以東銜接特三號道路工程	350,000	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 112.4.19檢送徵收計畫書予地政局
16	110DF00112	建設局/新建工程處/土木工程科	和平區環山部落南湖溪新建吊橋	55,000	83	91	8	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 施工階段
17	110DF00128	建設局/土木工程管理科/	東勢區埤豐橋改建工程	1,000,000	56	59	3	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 1.深槽區施工便道修復回填作業 2.便橋型鋼橫梁、斜撐架設作業(A1~P8)、安全網掛張作業 3.施工便道碎石級配底層回填滾壓作業 4.鋼便橋P18~P19整地作業
18	110DF00161	建設局/新建工程處/土木工程科	牛埔橋改建工程	108,700	79	98	19	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 結算完成，待水利局112年追加預算通過後撥付代辦款項後付款
19	110DF00289	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市潭子區及大雅區雅潭路二、三段(昌平路四段~崇德路五段)路平及人行道改善工程	53,584	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本局辦理內政部營建署前瞻計畫「臺中市潭子區及大雅區雅潭路二、三段(昌平路四段~崇德路五段)路平及人行道改善工程」，全案核定經費約1億1,291萬7,000元整(含台電纜線下地費用)，改善內容：道路全長2,120公尺，面積約49,936平方公尺；人行道改善長約885公尺，寬約3.2公尺，已於110年12月15日開工，本府建設局已協調台電公司辦理下地作業，另部分停工原因已消滅，本局已配合進場施作，前經內政部營建署核准展延，同意展延至112年1月底完工，工程將持續趕辦。
20	111AF00101	建設局/養護工程處/市六區工程隊	臺中市南區忠明南路(南屯路一段至國光路)道路改善工程委託設計監造技術服務案	12,165	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
21	111CF00003	建設局/新建工程處/用地科	太平區鵬儀路(精美路至精美路378巷)道路開闢工程	92,600	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 配合道路開工時程辦理地上物拆除

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
22	111CF00007	建設局/新建工程處/用地科	霧峰區柳豐路(中110-1)第三期拓寬工程	135,700	60	60	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 辦理徵收程序中
23	111CF00010	建設局/新建工程處/土木工程科	潭子區中86-1潭興路(福貴路至新興國小前)拓寬工程(第2階段-潭興路二段36巷至豐興路)	167,083	60	60	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 依期程辦理用地取得事宜
24	111CF00012	建設局/新建工程處/用地科	「南區鐵路北側建國北路道路拓寬工程(西川一路至文心南路)」	400,000	75	75	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 辦理徵收作業中。
25	111D723011	清水公所/公用及建設課/	臺中市清水區民族路(鰲新路至港埠路)人行空間及公共環境改善工程	80,000	10	10	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 已提送細部設計(第3版)供內政部營建署辦理審查作業
26	111D731017	新社公所/農業及建設課/	臺中市新社區興社街一、二段共同管溝與人行環境改善工程	55,704	67	67	0	流廢標次數:3次 期程修改次數:0次 纜線管道挖掘埋設施作。
27	111DF00134	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市潭子聚興產業園區計畫南側道路(潭興路一段258巷)拓寬工程	90,350	87	76	-11	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 停工中
28	111DF00148	建設局/新建工程處/土木工程科	神岡區圳前路開闢工程(神岡交流道至厚生路)	170,002	65	65	0	流廢標次數:1次 期程修改次數:0次 施工階段
29	111DF00244	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市大雅區雅潭路四段(中清路三段~昌平路四段)路面及人行道改善工程	60,867	66	66	0	流廢標次數:8次 期程修改次數:0次 依契約履約中
30	111DF00250	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路(第三標-石岡新興土牛段工程)	1,920,000	55	55	0	流廢標次數:1次 期程修改次數:0次 施工進行中
31	111DF00263	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區市政路延伸工程-第1標(工業區一路至安和路)(含代辦臺中市政府水利局污水下水道次幹管工程)	354,526	57	58	1	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 施工中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
32	111DF002 70	建設局/土木工程管理科/	臺中大肚-彰化和美跨河橋梁新建工程	2,900,560	55	56	1	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 本案於111年9月29日決標，於10月17日訂約完成，監造計畫已於11月24日核定，已於111年12月28日召開開工前品質管理宣導會議，施工及品質計畫於112年1月19日核定，於1月31日開工 實際進度：1.54% 施工項目： 1. 工地臨時建築設施設置。 2. P4-8基樁鑽掘及澆置。 3. P4-13基樁鑽掘及澆置。 4. 錨樁-1基樁鑽掘及澆置。 5. 錨樁-3基樁鑽掘。 6. 生態通道改善。 7. 防汛演練。
33	111DF002 99	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市烏日新竹地區區段徵收光竹橋改建工程	95,058	60	72	12	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. A1、A2橋台鋼筋組立 2. 護岸半重力式擋土牆施作 3. 基礎格框施作
34	111DF003 06	建設局/新建工程處/土木工程科	南區德富路跨柳川橋梁新建暨德富路及樹德一巷打通工程	80,601	30	40	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 開工前置作業
35	111DF003 07	建設局/新建工程處/土木工程科	南區文小66旁開闢工程(復興北路至大慶街二段)	51,750	25	25	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 上網招標程序
36	112AF000 24	建設局/養護工程處/市六區工程隊	112年度臺中市市六區工程隊轄區內道路燙平及附屬設施改善工程	35,430	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理中
37	112AF000 67	建設局/新建工程處/土木工程科	112年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等10區)	10,305	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中。
38	112CF000 01	建設局/新建工程處/用地科	北屯區后庄路789巷(豐樂南一街至四平	224,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			路)計畫道路開闢工程					用地預算不足，112年4月19日(P11120015225)簽辦113年度預算審查會議審議，賡續辦理協議價購事宜。
39	112CF00002	建設局/新建工程處/用地科	南區德吉街打通工程(樹德一巷以北40公尺)	68,110	40	50	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 於111年12月12日召開第一次公聽會 於112年1月10日召開第二次公聽會 於112年4月13日召開協議價購會議
40	112CF00003	建設局/新建工程處/用地科	北屯區第14期市地重劃區聯外道路梅川南街(松竹路二段346巷至松竹北路)拓寬工程	255,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 於111年12月27日召開第一次公聽會 於112年2月1日召開第二次公聽會 訂於112年5月3日辦理協議價購會議
41	112CF00004	建設局/新建工程處/用地科	第14期市地重劃區聯外道路庄美街(細12M-13)銜接后庄北路開闢工程(南北向)	67,400	40	50	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 112.3.27召開協議價購會
42	112CF00007	建設局/新建工程處/用地科	烏日區學田路722巷16弄道路打通工程	110,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 111年12月13日召開一公會，112年2月2日召開二公會，已於112年4月17日召開協價會。
43	112DF00129	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市烏日前竹地區區段徵收前德橋改建工程	132,784	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已訂約，用地相關作業執行中。

(三)交通工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	6件(100.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	6件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	101AC010 08	交通局/交通規劃科/	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯延伸線後續可行性研究	10,000	95	95	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：7次 1、110年9月22日交通部陳報本計畫至行政院續審。 2、110年12月30日交通部函復提供行政院審查意見，請市府再檢討修正。 3、111年3月31日修正報告陳報中央續審。交通部於111年6月22日核轉行政院審議。 4、111年9月2日交通部函復提供行政院審查意見，請市府再檢討修正。 5、112年2月24日修正報告陳報中央續審。
2	104DG000 26	交通局/公捷處/智慧機電工程科	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ900機電系統工程	10,908,000	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：4次 已辦理完成。
3	104DG000 28	交通局/公捷處/設計工程科	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ930標G10至G17站及全線電梯/電扶梯區段標工程	8,377,000	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：4次 已辦理完成。
4	104DG000 35	交通局/公捷處/設計工程科	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ920標G3至G9站及全線環控系統區段標工程	7,676,000	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：3次 已辦理完成。
5	108DG000 37	交通局/停管處/設施工程課	大臺中轉運中心興建工程	1,200,000	59	62	3	流廢標次數：5次 期程修改次數：1次 (1)B區擋土柱施作(2)B區擋土柱鋼筋綁紮(3)A區基礎鋼筋綁紮(4)A區基礎備料配管(5)灑水抑制揚塵
6	111AG000 42	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區兒童公園地下停車場新建工程委託專案管理服務	12,254	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案於112年3月23日召開可行性評估審查之會前會議，專管單位出席報告說明，此次會中研討之結論，已於4月6日發文會議紀錄專管單位做為後續修正依據，專管單位於4月11日提送本處審查，預計5月4日上午10點交通局二樓會議室辦理可行性評估審查會議；另預計5月8日下午2點於北屯區公所3樓301會議室辦理規劃設計前研討座談會收

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								集各方意見作為評估參考，賡續辦理設計規劃發包作業。

(四)水利工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	28件(84.85%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	2件(6.06%)	3件(9.09%)	33件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	104BD01049	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10)委託設計及監造服務	106,049	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
2	105BD01042	水利局/污水工程科/	臺中市水滷污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	64,981	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 一、水滷1標：已竣工並完成決算。 二、水滷2標：已竣工並完成決算。 三、水滷3標：已竣工並完成結算，辦理決算作業中。 四、水滷4標：已竣工並完成結算，辦理決算作業中。 五、水滷5標：已於110.06.15開工，施工中。
3	106BD01041	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	62,226	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 建成1：已於108年02月26日開工，已於111年1月17日辦理竣工，111年3月28日驗收完成，結算尾款已完成付款，簽辦勞務尾款中。 建成2：已於110年11月18日開工。 建成3：暫緩發包。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
4	106BD010 43	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期管線暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務案	88,084	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於110/11/23函文佳綸公司於110/12/1啟動第2標用戶接管細部設計，佳綸公司於110/12/30提送第2標用戶接管細部設計報告等資料，辦理清溪計畫接管對象會勘，111/2/7提送第2標用戶接管細部設計報告(修正版)等資料，111/03/28辦理第2標用戶接管工程執行方案工作會議，已於111/4/14函文提送第2標用戶接管工程分案獨立發包評估報告請營建署同意備查。111/5/4營建署同意第2標用戶接管工程分案獨立發包，111/5/19函文佳綸公司請其提送111年5月31日(二)前函文提送分案第1標「臺中市豐原區污水下水道系統第一期管線暨用戶接管工程(2)-南陽路以南及圓環東路以東等鄰近區域」之細部設計相關資料。佳綸公司已於111/5/31提送「臺中市豐原區污水下水道用戶接管工程(1-2)-南陽路以南及圓環東路以東等鄰近區域」之細部設計相關資料。已於111年7月28日辦理審查會，審查結果修正後通過，佳綸公司已於111年8月22日提送修正版，已於111年9月15日提送細部設計資料修正版予營建署備查。簽辦上級機關，「臺中市豐原區污水下水道系統用戶接管工程(1-2)-南陽路以南及圓環東路以東等鄰近區域」採用最有利標為決標方式，於111年10月18日簽奉上級機關核准採最有利標決標方式辦理。
5	106BD010 49	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9)委託設計及監造服務	50,142	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
6	107BD010 08	水利局/污水設施科/	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	54,659	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 第一標已於109/12/29決標，第二標已於110/4/1決標。
7	107DR000 03	地政局/工程管理科/	臺中市第13期市地重劃區內滯洪池工程	180,000	98	100	2	流廢標次數：5次 期程修改次數：1次 已辦理完成。
8	108DD011 08	水利局/污水工程科/	臺中市大里區污水下水道系統主次幹管及揚水站工程(2)-德芳路	195,280	98	100	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
9	108DD011 10	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(一)-福雅路、永福路等鄰近區域(1-4)	243,950	98	100	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 已辦理完成。
10	108DD011 34	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-7)-美村路及五權五街等鄰近區域(專案標)	219,680	92	92	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：1224m (2) 明挖工程：1132.8m (3) 接管戶數：4173戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：1224m (2) 明挖工程：1033.5m (3) 接管戶數：2175戶
11	109DD010 01	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期管線暨用戶接管工程(1)-豐原大道及田心路等鄰近區域	326,864	84	85	1	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 一、工程施作總項目：(標案總計施作長度及總接管戶數)(1) 推進 Φ 400mm：381m/381m 鋼套管推進 800 套 400mm：95m/95m 明挖分支管 Φ 250mm 212m/212m 明挖分支管 Φ 300mm 696m/696m 明挖連接管 Φ 200mm 21,192m/17731m(含後巷)(2)累計已接管戶數：2306戶 二、目前施作項目：(1)明挖工程累計完成：17750m(2)本月已接管戶數：78戶
12	109DD010 71	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期-主次幹管工程第四標(專案標)	319,689	81	84	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 (1)主要施工項目：以推進及明挖方式埋設主次幹管與分支管。 (2)開工日期：110年1月28日 (3)目前施作項目：短管推進 Φ 400mm：477.9m / 383m 短管推進 Φ 500mm：2,661m / 1603m 短管推進 Φ 600mm：386m / 391m 短管推進 Φ 800mm：364m / 365m 圓形鋼襯板工作井，標稱直徑2.0m：8處 / 0處 圓形鋼襯板工作井，標稱直徑2.5m：8處 / 0處 圓形鋼襯板工作井，標稱直徑3.0m：2處 / 1處

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								圓形鋼管工作井，標稱直徑 2090mm：42 處 / 31 處 圓形鋼管工作井，標稱直徑 2590mm：43 處 / 34 處 圓形鋼管工作井，標稱直徑 3090mm：2 處 / 0 處 圓形鋼管工作井，標稱直徑 3290mm：3 處 / 3 處 明挖埋設 明挖埋設，標稱管徑 300mm：3,084 m / 1493.3 m 明挖埋設，標稱管徑 400mm：310 m / 257 m (4)工程資料撰寫及製作
13	109DD01079	水利局/污水設施科/	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1-1)-12B 主幹管及新光水資中心鄰近區域	246,900	80	85	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、工程總施作項目:(標案總計施作長度及總接管戶數)(1)推進工程 1,896m(2)明挖工程:9,129.7m(3)接管戶數:1988 戶。 二、目前施作項目:(本月累計實際已施作長度及接管戶數)(1)推進工程:1,896m(2)明挖工程:5,241.53m(3)接管戶數:1,091 戶。
14	109DD01084	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程 7-8(華美街二段及漢口路等區域)	170,760	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 112 年 1 月 13 日報竣，112 年 3 月 2 日驗收，112 年 4 月 6 日驗收紀錄發文，結算尾款辦理中。
15	109DD01087	水利局/污水工程科/	臺中市大里區污水下水道系統主次幹管及揚水站工程(3)-揚水站	109,130	98	98	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 111/11/10 完工，簽辦結算作業中。
16	110DD01003	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-10)-大墩路及公益路以北等鄰近區域	286,950	72	73	1	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 一、工程總施作項目:(標案總計施作長度及總接管戶數)(1)推進工程:1076m(2)明挖工程:17047m(3)接管戶數:5916 戶 二、目前施作項目:(本月實際已施作長度及接管戶數)(1)推進工程:1059m(2)明挖工程:3632m(3)接管戶數:745 戶 三、其他:
17	110DD01004	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9-4)國豐街及天祥	387,380	82	82	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、工程總施作項目:(標案總計施作長度及總接管戶數)

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			街等鄰近區域					(1) 推進工程：2600m (2) 明挖工程：17920 m (3) 接管戶數：8812 戶 二、目前施作項目：(本月累計實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：89m (2) 明挖工程：56m (3) 接管戶數：500 戶
18	110DD010 25	水利局/污水設 施科/	臺中市太平區(新光地 區)污水下水道分支管 網暨用戶接管工程 (1-2)-宜昌路等鄰近 區域	374,300	65	69	4	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數)(1) 推進工程：2,053m(2)明挖工程：19,837m(3)接管戶數：4,690 戶。 二、目前施作項目：(本月累計實際已施作長度及接管戶 數)(1)推進工程：1,372.9m(2) 明挖工程：3,386.4m(3)接管 戶數：726 戶。
19	110DD010 33	水利局/污水工 程科/	臺中市水湳污水下水 道分支管網暨用戶接 管工程(5)-同榮路等 鄰近區域	205,630	84	84	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：1233m (2) 明挖工程：8053m (3) 接管戶數：2799 戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：1254m (2) 明挖工程：4106.1m (3) 接管戶數：1514 戶
20	110DD010 57	水利局/污水設 施科/	臺中市福田水資源回 收中心放流水回收再 利用統包工程(含營運 維護)	3,267,261	59	60	1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 持續施工中，工程進度 12.649%，核定廠商申請不計工期共 108 天，預計工程進度後續配合調整。
21	111BD010 24	水利局/污水工 程科/	臺中市逢甲路系統污 水下水道分支管網暨 用戶接管工程委託設 計及監造技術服務	60,038	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 112/4/20 提送基本設計予營建署審查。
22	111BD010 40	水利局/污水設 施科/	臺中市豐原區豐西集 污區污水下水道管線 暨用戶接管工程設計 及監造委託技術服務	60,258	20	20	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商提送基本設計審查中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
23	111DD01020	水利局/污水設施科/	臺中港特定區污水下水道系統-S主幹管工程(一)	301,571	58	58	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 (1)S022工作井-機械整備 (2)S021工作井-抽水、清淤作業
24	111DD01036	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-8)-公益路及向上路等鄰近區域	312,580	55	55	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 已於112年4月7日辦理開工。
25	111DD01055	水利局/雨水下水道工程科/	臺中市大肚區自由路雨水下水道工程	58,000	58	58	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 自由路250巷擋土臨時支撐鋼軌樁輔助工法施作
26	111DD01056	水利局/污水設施科/	臺中市谷關污水下水道系統興建工程(含三年試運轉)	145,450	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案技術服務已於108年10月15日決標，細部設計營建署已於110/6/15修正後備查(110/11/9收訖)，公開閱覽已於111/3/27完成，採購已簽准，111/12/15完成評選，已於111/12/29決標並完成訂約，訂於112年5月24日開工。
27	111DD01057	水利局/水利工程科/	臺中市軟埤仔溪水環境改善工程	136,200	60	64	4	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1:三工區漿砌塊石施作 2:四工區整地 3:五工區保水層防水布及點焊鋼絲網鋪設
28	111DD01061	水利局/雨水下水道工程科/	臺中市梧棲區大智路二段雨水下水道後續改善工程	184,000	55	40	-15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 訂於5月3日道路交通安全督導會報審議通過後，3天內請顧問公司申請路證。
29	112AD01010	水利局/防災中心/	112年度大、中、小型移動式抽水機維運及搶險委託專業服務	16,600	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於112年4月10、11、19日完成第4次維護保養及試運轉作業。
30	112DD01022	水利局/污水營運科/	水滸經貿園區(敦化路延伸段)污水下水道銜接工程	59,729	55	30	-25	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 於4月24日第四次公開招標上網，於5月11日開標。
31	112DD01024	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程7-10(西屯路及英才路等區域)	295,000	25	25	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 4月25日流標 4月27日府一層流標檢討會議，依會議結論辦理邀商說明會

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
32	112DD010 26	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道用戶接管工程(1-2)-南陽路以南及圓環東路以東等鄰近區域	198,369	30	30	0	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 已依112年上半年度統一單價完成預算調整，刻正重新辦理招標作業，已於112年4月19日上網公開招標，預計112年5月4日辦理開標。
33	112DD010 27	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(8-6)-大連北街與長安路等區域範圍(含水滴再生水取水工程)	297,900	25	30	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 4/25開標流標，預計5月辦理招商說明會。

(五)水土保持工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	2件(100.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	2件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	110DD010 92	水利局/水土保持工程科/	臺中市北屯區大坑溪兩岸遊憩設施營造工程	92,074	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理結算中
2	111DD010 68	水利局/水土保持工程科/	中興嶺調整池A區引水管線分流工程	74,651	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 因水土保持計畫尚未通過，尚無法開工。

(六)公有建築工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	57件(81.42%)	8件(11.43%)	1件(1.43%)	2件(2.86%)	2件(2.86%)	70件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	101DE00010	建設局/建築工程管理科/	臺中國際會展中心新建工程(一期工程)	5,816,583	87	87	0	流廢標次數：2次 期程修改次數：10次 本工程刻正施作展覽棟及會議棟地上層結構體施作。
2	103DD00271	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市太平國民運動中心新建工程	510,000	59	59	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：2次 1FL模板組立
3	103DG00026	交通局/公捷處/設計工程科	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫--土地開發基地共構工程(含監造)	222,342	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：3次 已辦理完成。
4	104DK00004	建設局/新建工程處/建築工程科	美村綜合服務園區新建工程	555,050	56	56	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：4次 1.抽排水設備及施工 2.構造物開挖,機具挖方(第一次出土) 3.擋土壁施工 4.構造物開挖,機具挖方(第二次出土)
5	104DR00039	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美圖新建工程	4,619,000	90	86	-4	流廢標次數：1次 期程修改次數：5次 分區進行地下室及車道(泥作、防水、水電、消防配管、油漆批土及輕隔間)、各棟(各層Deck版水電及消防配管、剪力釘、電銲施作及混凝土澆置)施作、各棟防火披覆施工(清潔)。
6	106DB00001	建設局/新建工程處/建築工程	外埔區第二示範公墓增設骨灰(骸)存放設	84,300	98	100	2	流廢標次數：6次 期程修改次數：4次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		科	施工程					已辦理完成。
7	106DG000 42	交通局/公捷處 /設計工程科	IJG031-臺中捷運烏日文心北屯線G03站出入口與行政大樓共構區段標工程	643,688	100	100	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
8	107AH000 11	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市豐原區安康段二期社會住宅興辦計畫委託設計監造技術服務案	62,346	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 1. 預定管考進度為70%，實際執行進度為70%。2 工程2/11開工，本月工程進度36.77%(截至4月26日)
9	107DG000 33	交通局/停管處 /設施工程課	臺中市南屯區正心立體停車場新建工程	195,000	100	98	-2	流廢標次數：7次 期程修改次數：1次 1. 「目前進度」：111.5.11已報竣，並於111.5.17辦理竣工確認，於111.10.24正驗之復驗作業結果為合格，已於111.11.3舉辦啟用典禮並對外開放營運。 2. 「使照申請」：已於111.10.27領取使用執照。正式用電已於112.3.8複驗確認完成，承商已於112.3.17辦理第二次教育訓練。(案件受理號:11083472號) 3. 「建物保存登記」：已於111.12.13登記上網公告完成，並於111.12.28領取物登記謄本。 4. 「公共藝術」：契約書已於111.9.22訂約，並於112.3.24驗收合格，刻正製做公共藝術完成報告書送文化局預審。 5. 「綠建築」：證書已於112.3.7取得，刻正辦理工程結算事宜。 6. 「點移交」：已於112.4.24辦理土建、機電、消防之點移交通過。
10	107DH000 16	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區同榮段社會住宅興建工程	1,715,259	82	83	1	流廢標次數：0次 期程修改次數：3次 A區R3F結構體及裝修工程、B區R2F結構體及裝修工程、C區造型柱及裝修工程
11	107DH000 17	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區育賢段二期社會住宅興建工程	1,754,313	94	94	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：3次 截至112年4月30日止：工程施工進度預計進度97.61%，實際進度97.62%。進行地面層鋪面及植栽施作、1F帷幕及雨遮工程、梯廳裝修、地下室及車道磚施作、全區機電配管配線。
12	107DH000 29	都發局/住宅發展工程處/工程	臺中市東區東勢子段社會住宅新建工程	315,406	81	77	-4	流廢標次數：5次 期程修改次數：4次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		開發科						已於110/3/16開工，已完成15F板灌注澆置，刻正施作RF鋼筋綁紮、水電配管及模板組立工程，截至4月底預計進度60.595%，實際進度55.57%。
13	107DH00030	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區尚武段社會住宅新建工程	2,163,141	95	95	0	流廢標次數：0次 工期修改次數：3次 108年4月2日開工，目前工程截至112年4月30日止：預計進度100%，實際進度99.95%，目前進行各樓層設備安裝工程、牆面油漆、地磚施工、天花板工程、景觀土木工程、廚具安裝、衛浴設備安裝、屋頂層景觀工程、機水電配管工程(含消防配管)等收尾作業。
14	107DH00033	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區永億段社會住宅興建工程	576,152	76	76	0	流廢標次數：3次 工期修改次數：0次 A棟8F及B棟R2F灌漿
15	107DQ00010	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	歷史建築臺中刑務所官舍群修復工程	223,920	93	100	7	流廢標次數：1次 工期修改次數：0次 已辦理完成。
16	107DQ00012	文化局/文化資產處/資產修復課	國定古蹟臺中州廳修復工程	245,583	95	95	0	流廢標次數：1次 工期修改次數：0次 本案原訂111年12月15日第1次申報竣工，機關會同監造單位及施工廠商，現場確認，因仍有項目未完成，其竣工不通過，施工廠商另於111年12月30日第2次申報竣工，機關再次會同監造單位及施工廠商現場確認後同意通過，並採分批次驗收，故於112年1月10日、1月18日及2月1日分別辦理機電、建築及消防等部分項目驗收，目前施工廠商刻正改善缺失中，預定5月4日前完成缺失改善並提送予監造單位、監造單位審查並確認其資於5月11日前提送本處，預定5月16日辦理複驗。
17	107DQ00013	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	臺中市歷史建築大屯郡役所及臺中州廳附屬建築群修復及再利用工程	339,507	95	98	3	流廢標次數：1次 工期修改次數：1次 本案工程於111年11月30日申報竣工，本處已辦理驗收(含正驗、複驗、複驗新增缺失確認)作業，刻正辦理因應計畫第二階段查驗作業
18	108AH00014	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅建置BIM施工竣工模型執行計畫委託技術服務案	28,004	70	70	0	流廢標次數：0次 工期修改次數：1次 各案逐層修正BIM模型並持續開發雲端管理平台功能中。
19	108DF00220	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市國際壘球運動園區興建工程	200,000	100	98	-2	流廢標次數：1次 工期修改次數：0次 廠商已於4月18日提送綠建築標章資料予建築中心審查，

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								俟綠建築標章取得且無相關工程應辦事項後，辦理工程結算款給付、勞務驗收及結算。
20	108DF00239	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市立仁愛之家興建多功能大樓工程	419,595	95	95	0	流廢標次數：4次 期程修改次數：1次 機電正驗缺失於3月16日改善完成，已於4月6日辦理機電正驗複驗，已於3月15日辦理土建正驗，已於112年4月10日土建正驗缺失改善完成，設計監造單已於112年4月17日提送，預計於112年5月4日辦理土建正驗複驗，俟使照取得後，將安排全運轉測試。
21	108DF00296	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市沙鹿區明秀公園多功能公園管理中心新建工程	63,454	95	95	0	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 1. 112年4月24日辦理初驗複驗(機電類)。 2. 112年4月25日辦理初驗複驗(土建類)。
22	108DG00022	交通局/停管處/設施工程課	臺中市潭子區潭興立體停車場興建工程	160,000	98	98	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：2次 本案工程已於112年2月10日申報竣工，於112年2月16日確認竣工，於112年3月10日辦理初驗，並於112年3月29日初驗複驗通過，於112年4月19日辦理正驗，預計於5月中旬辦理正驗缺失複驗，預計112年9月份啟用，滿足市民停車需求，解決周邊交通問題。
23	108DG00023	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區舊社停車場立體化興建工程	222,271	95	95	0	流廢標次數：6次 期程修改次數：5次 目前預算已通過，刻正辦理議價作業，倘議價合意，將速理復工及竣工，以利後續驗收結算作業。
24	108DG00024	交通局/停管處/設施工程課	臺中市大里區東榮立體停車場興建工程	181,000	100	98	-2	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 本案已於111年3月30日奉准辦理第二次研考期程修改，俟第二標完工後，一併辦理正驗，驗收通過後一併起算保固期。 111年5月31日已申報竣工，111年7月1日辦理初驗。111年7月20日完成初驗複驗，並於111年7月22日與一標同步辦理正驗，並於111年8月26日完成正驗複驗作業。 111年9月23日取得使用執照。 111年10月03日辦理公共藝術決選；111年10月25日辦理點移交作業(土建)；111年10月31日辦理點移交作業(機電)及教育訓練。 111年11月1日啟用典禮。 111年12月13日辦理公共藝術鑑價會議。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								已於112年1月16日辦理點交。 112年2月13日辦理綠建築現場查核，2月18日收到綠建築現場查核會議紀錄皆符合綠建築標章規定。2月24日移交。
25	108DG000 30	交通局/停管處 /設施工程課	臺中市沙鹿區沙田路 立體停車場新建工程	230,000	98	98	0	流廢標次數：0次 工期修改次數：2次 1. 本案工程結算資料，已簽准，待綠建築與智慧建築證書取得，已可撥款。 2. 綠建築標章-大會已審查同意通過，建築中心已於4月11日寄發核准評定書，已函請印製證書。 3. 智慧建築，經112年3月25日補件後，建築中心於112年4月21日函送初評意見，已函文規設單位儘速處理，以利後續作業。 4. 112/04/07辦理營運廠商更換或移動設施導致停管設備等相關設施運行有誤會勘，相關缺失改善已於4/20日提送，待機關審查後核備。 5. 於112/04/18辦理第一次植栽查驗。
26	108DH000 05	都發局/住宅發展 工程處/工程 開發科	臺中市西屯區惠來厝 段社會住宅新建工程	1,913,669	59	59	0	流廢標次數：3次 工期修改次數：4次 本案110年12月22日開工，工程截至112年4月30日止； 預計進10.575%，實際進度10.771%，目前已完成筏基頂版 澆置，B3結構體施作中。
27	108DH000 06	都發局/住宅發展 工程處/工程 開發科	臺中市豐原區安康段 二期社會住宅興建工 程	2,014,984	74	70	-4	流廢標次數：2次 工期修改次數：0次 abde棟5f1 c棟56f1 混凝土澆置
28	108DH000 07	都發局/住宅發展 工程處/工程 開發科	臺中市大里區光正段 二期社會住宅興建工 程	1,066,950	77	71	-6	流廢標次數：3次 工期修改次數：3次 本案110年3月28日開工工程截至112年04月30日止； 目前進行全區全區5F牆筋綁紮，5F機電配管，5F封模及6FL 樑版組立。
29	108DH000 08	都發局/住宅發展 工程處/工程 開發科	臺中市太平區育賢段 三期社會住宅興建工 程	1,131,760	65	70	5	流廢標次數：3次 工期修改次數：2次 本案110年6月23日開工，工程截至112年4月30日止； 實際進度37.42%，目前進行A棟8F樑板鋼筋綁紮、B棟7F 柱牆模板封模、C棟8F柱牆模板封模。
30	108DM000 09	警察局/第三分 局/行政組	第三分局東信派出所 興建暨東福公園整體 規劃工程	85,000	79	79	0	流廢標次數：1次 工期修改次數：0次 外牆泥作粉刷、室內油漆批土。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
31	108D00005	衛生局/秘書室/ /	公有危險建築地方衛生機關廳舍耐震補強計畫—臺中市清水區衛生所拆除重建工程	51,189	98	98	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：2次 申請辦理使用執照作業。
32	109AF00087	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市清水國民運動中心興建工程委託規劃、設計諮詢審查及施工監造技術服務	26,028	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 辦況： (1) 施工進度：截至 112 年 4 月 30 日止，預定進度 16.86%，實際進度 14.68%，落後 2.18%。 (2) 工程施工概要：基地祛水、抽排水、右棟 1F 牆筋綁紮、右棟 1F 模版組立、左棟 1F 曲牆放樣、左右棟 1F 消防管線施作。 2. 設計面辦況： (1) 已於 112 年 3 月 21 日發函同意核定(101120012064)。 (2) 綠建築候選證書：待運動局收到評定書後一併回覆內政部函文後續辦。 (3) 智慧建築候選證書：已於 112 年 3 月 27 日補充說明並依委員意見補充運動局用印，委員已審查完畢，待排入大會審查。(101120012064)。 (2) 綠建築候選證書：建照加註已完成，俟運動局回文內政部後續辦。 (3) 智慧建築候選證書：112 年 3 月 24 日要求補充規範，已於 112 年 3 月 27 日補充說明並依委員意見補充申請運動局用印。
33	109AH00050	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市烏日區新榮和段社會住宅興辦計畫委託設計及監造服務	54,942	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 112/04/10 廠商提送全階段預算，112/04/24 專管單位審退。 2. 112/04/24 候選綠建築評定通過，統包廠商向內政部申請換發證書中。 3. 候選智慧建築辦理情形：112/03/10 初審，112/03/20 提供初審意見，112/04/28 提送修正資料。 4. 112/04/27 營建土石方處理計畫(含收測成果報告書)(3B版)機關同意備查。 5. 112/04/18 B3F 外牆及車道板下半段澆置完成。 6. 112/04/26 B2FL 梁、板模板組立完成，預計 112/05/03 B2FL 梁、板鋼筋綁紮完成，112/05/02 灌漿。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
34	109AH000 51	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅建置BIM施工竣工模型執行計畫委託技術服務案(第二期)	12,200	70	70	0	流廢標次數：0次 工期修改次數：0次 1. 預定管考進度:109/12/31 提交期中報告書(70%)。2. 實際管考進度(已完成):109/11/5 承攬廠商已提交期中報告書(70%)。3. 112年4月至台中市豐原區安康段二期、太平區育賢段三期、大里區光正段二期社會住宅工程進行每月2次施工圖說BIM衝突檢討會議。
35	109BH000 02	運動局/運動產業科/	臺中市巨蛋體育館興建工程委託規劃設計及監造技術服務案	341,035	80	80	0	流廢標次數：0次 工期修改次數：0次 1. 4/19 檢送細設發包書圖修正 2. 4月份開始啟動重新申請建築執照作業,同時進行函詢主管機關相關審查(建管,環評,結構外審,地下水補注等)是否需重新辦理並提出工作進度表 3. 函詢都發局有關基礎工程開挖措施變更(擋土柱-島式工法變更全套管鑽掘式混凝土排樁-地錨工法)疑義 4. 4月份依建設局建議,專管主持辦理巨蛋工作會議(暫定召開10次,截至4月30日已召開6次)
36	109DF002 71	建設局/建築工程管理科/	臺中國際會展中心二期工程	1,436,927	63	66	3	流廢標次數：1次 工期修改次數：0次 1. 展覽棟-1F-東側門框切割。2. 展覽棟-B1F及B2F-樓梯及增築牆面粉刷。3. 展覽棟-1F-南北向管溝粉刷。4. 會議棟-1F-南側施工架組搭。5. 展覽棟-B1F-V101 排風機房EPOXY施作。6. 展覽棟-R1F-南側屋頂層防水毯施作。7. 展覽棟-1F-南北向管溝打底。8. 展覽棟-B2F-機房緩築牆素面整理(配合泥作作業)。9. 展覽棟-B2F-全區及會議棟-B1F&1F-積水掃除。10. 展覽棟-M區-4F-空調風系統螺旋風管、PE保溫板材料進場-自主檢查。11. 展覽棟-M1區-1F-空調水配管。
37	109DG000 01	交通局/停管處/設施工程課	臺中市東區公兒30地下停車場新建工程	302,000	65	69	4	流廢標次數：1次 工期修改次數：1次 1. B2FL 樑、版鋼筋綁紮 2. B2FL 機電配管 3. B2FL 模板支撐加固 4. B3F 混凝土搗築完成
38	109DG000 29	交通局/停管處/設施工程課	臺中市南屯區精密園區停三立體停車場新建工程	383,000	88	92	4	流廢標次數：3次 工期修改次數：0次 1. 目前施作項目為： 1F 耐磨樹脂地坪 4F 天花板、油漆施作 梯間天花板、油漆施作 電梯遮煙捲簾

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								景觀排水溝 透水管鋪設 景觀管線埋設 2. 於112年3月29日辦理112年度第一次工程督導。相關缺失改善報告訂於4/30前提送。 3. 第三次變更設計已於3月22日議價決標，契約書已於4月24日提送，待公文簽辦後即可開始執行契約內容。 4. 刻正辦理工程準備金補辦預算簽辦作業。 5. 訂於5月1日辦理都審變更設計審查會。 6. 公共藝術刻正辦理契約簽訂作業。
39	109DH000 04	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	台中市西屯區國安段1期社會住宅興辦計畫(統包)	2,126,189	77	77	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1. B棟R1F柱牆模板組立、鋼筋綁紮及配管。2. C棟14F柱牆模板組立、鋼筋綁紮及配管。3. 2~3F廁所貼壁磚。4. 各棟4~5F泥作工項施作。5. B棟8F~11F及C棟8~9F輕隔間施作及配管。6. A、C棟6F及B棟7F輕隔間雙面封板。7. A棟外牆貼磚作業。8. B棟(3~10F)外牆打底泥作粉刷。9. C棟(3~10F)外牆吊線修飾及窗框防水施作。10. 地下室水電及消防平頂管線作業。11. 店舖及商場電梯安裝作業。12. 樣品間廚具、門扇等安裝作業。
40	109DH000 12	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市烏日區新榮和段社會住宅統包工程	1,942,801	62	62	0	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 1. 112/04/10廠商提送全階段預算，112/04/24專管單位審退。 2. 112/04/24候選綠建築評定通過，統包廠商向內政部申請換發證書中。 3. 候選智慧建築辦理情形：112/03/10初審，112/03/20提供初審意見，112/04/28提送修正資料。 4. 112/04/27營建土石方處理計畫(含收測成果報告書)(3B版)機關同意備查。 5. 112/04/18 B3F外牆及車道板下半段澆置完成。 6. 112/04/26 B2FL梁、板模板組立完成，預計112/05/03 B2FL梁、板鋼筋綁紮完成，112/05/02灌漿。
41	109DQ000 02	文化局/臺中市立圖書館/秘書室	北屯兒童分館閱讀環境改善工程	50,544	100	98	-2	流廢標次數：4次 期程修改次數：1次 完成無障礙勘檢缺失改善，都發局預計5月4日辦理使照會勘作業。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
42	110AH000 53	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區練武段社會住宅基地委託規劃設計及監造技術服務案	102,255	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 預定管考進度:112/2/28 第一次交貨(55%)。 2. 實際管考進度(已完成):110/10/8 台灣世曦公司提交第一次報告工作執行計畫書(55%)。 3. 112/4/26 依專案管理單位提報每坪17萬版「招標文件初稿」並簽陳辦理工程上網招標行政程序。依專案管理單位4月26日中工字第1123175號函敘明依本處長官電話通知指示再次提報之招標文件初稿第2版，4月27日已重簽並會辦(秘書室、會計室、政風室)上網招標簽，預計於5月15日前可綜整各方意見後完成上網招標。
43	110DE010 06	運動局/運動設施科/	臺中市文中10棒球場興建工程第二期工程	55,000	59	59	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 本案於112年1月31日開工，因五大管線申請尚未通過，於112年3月16日停工，俟原因消滅後復工
44	110DE010 25	運動局/運動設施科/	改善臺中市南區康橋水域運動環境設施興建計畫	50,000	79	81	2	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 複合式艇庫(公五)完成結構體、水域運動管理中心(公六)完成一樓柱牆及水平樑項目
45	110DF001 32	建設局/新建工程處/建築工程科	110年度臺中市太平區聯合行政中心興建工程	571,647	56	58	2	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 1. 基礎底板混凝土養護。 2. 基礎底板拆模。
46	110DF002 26	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市足球運動休閒園區興建工程	1,278,000	55	55	0	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 截112年4月25日預定進度0.0026%，實際進度0.0028%，辦理臨時廁所配管事宜。
47	110DF002 39	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市清水國民運動中心興建統包工程	576,458	61	61	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 辦況： (1) 施工進度:截至112年4月30日止，預定進度16.86%，實際進度14.68%，落後2.18%。 (2) 工程施工概要：基地祛水、抽排水、右棟1F牆筋綁紮、右棟1F模版組立、左棟1F曲牆放樣、左右棟1F消防管線施作。 2. 設計面辦況： (1) 已於112年3月21日發函同意核定(101120012064)。 (2) 綠建築候選證書:待運動局收到評定書後一併回覆內政部函文後續辦。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								(3)智慧建築候選證書:已於112年3月27日補充說明並依委員意見補充運動局用印,委員已審查完畢,待排入大會審查。
48	110DF00240	建設局/建築工程管理科/	臺中市烏日區全民運動館興建工程	270,000	10	30	20	流廢標次數:0次 工期修改次數:0次 於112年4月17日訂約,於112年4月25日召開開工前品質宣導會,刻簽辦會議紀錄,另預計112年5月12日舉行開工典禮。
49	110DF00250	建設局/建築工程管理科/	臺中市豐原國民運動中心興建工程	595,723	65	66	1	流廢標次數:1次 工期修改次數:0次 B1F車道版、1F基礎版混凝土澆置、1FL鋼筋綁紮施工、水電配管、模板組立
50	110DF00251	建設局/建築工程管理科/	霧峰區聯合行政中心興建計畫工程	535,783	56	56	0	流廢標次數:3次 工期修改次數:1次 1.本案於2月15日申報開工,112年4月預定進度2.1%,實際進度2.1%。目前施作地坪拆除清運、整地、工區內電桿移除、鋼筋進場抽驗、預壘樁放樣、工區灑水揚塵防治。
51	110DF00252	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市北屯國民運動中心興建統包工程	778,410	55	59	4	流廢標次數:0次 工期修改次數:0次 1.本案採三階段細部設計核定,刻正簽辦第三階段細設中。 2.施工項目:斜撐柱墩土方挖除、圍苓斜撐組立及柱墩灌漿 3.統包廠商於4月25日提報預算分配予專管單位審查,俟審查無誤提報本處核定後辦理後擴。
52	110DF00312	建設局/建築工程管理科/	梧棲區興農里、永寧里及永安里聯合活動中心新建工程	109,904	40	40	0	流廢標次數:1次 工期修改次數:0次 1.112年2月4日梧棲區公所申報追加經費計2,531萬4,937元(含基地全面開挖1,731萬4,937元及工程後續擴充800萬元)納入臺中市政府地政局農地重劃專戶補助,112年3月16日地政局函知通過。112年3月13日聯繫陳廷秀議員告知進度。112年3月27日都發局核准建築執照開工日展期至112年7月3日。 2.112年3月17日生管處上網公告整地工程技術服務標,112年3月24日開標、112年3月28日評選決標予陳橙鉉建築師事務所、112年4月6日書圖審查(修正後通過),已於4月10日提送修正,4月12日整地工程上網招標。生管處預計5月1日決標,5月4日開工,6月21日竣工,戮力於112年7月3日前完成驗收點交。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
53	110DF003 17	建設局/建築工程管理科/	大肚兒少家庭福利館 新建工程	113,003	55	55	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 施作工程圍籬、工務所、告示牌、臨時水電等
54	110DG000 31	交通局/停管處 /設施工程課	臺中市大里區東榮立 體停車場興建工程(增 建四、五層樓)	104,000	100	98	-2	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 本案已於111年3月30日奉准辦理第二次研考期程修改， 俟第二標完工後，一併辦理正驗，驗收通過後一併起算保固 期。 111年5月31日已申報竣工，111年7月1日辦理初驗。111 年7月20日完成初驗複驗，並於111年7月22與一標同步 辦理正驗，並於111年8月26日完成正驗複驗作業。 111年9月23日取得使用執照。 111年10月03日辦理公共藝術決選；111年10月25日辦 理點移交作業(土建)；111年10月31日辦理點移交作業(機 電)及教育訓練。 111年11月1日啟用典禮。 111年12月13日辦理公共藝術鑑價會議。 已於112年1月16日辦理點交。 112年2月13日辦理綠建築現場查核，2月18日收到綠建 築現場查核會議紀錄皆符合綠建築標章規定。2月24日移交。
55	110DG000 34	交通局/公捷處 /設計工程科	水滴轉運中心新建工 程	3,761,033	56	60	4	流廢標次數：5次 期程修改次數：0次 本案於111年9月15日開工，4月份施作工項(統計至112年 4月26日止)： 1. 第1區B2F柱及B1F梁、版鋼筋綁紮、模板組立、機 電配管及混凝土澆置。B2F外牆拆模、表面清潔。 2. 第2區B2F柱及B1F梁、版鋼筋綁紮、模板組立、機 電配管。 3. 第3區B2F柱及B1F梁、版鋼筋綁紮、模板組立、機 電配管(預定112年4月27日混凝土澆置)。 4. 第1區B2F~筏基層外牆防水作業施作 5. 鋼構工程第1區(A~D區)鋼構構件廠製作業。 6. 工區臨時抽排水作業施作。 7. 安全監測作業定期觀測。 8. 職安衛相關設施設置。
56	110DN000 02	消防局/秘書室 /秘書室管制考 核股	第四救災救護大隊大 肚分隊遷建工程	64,209	77	88	11	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 本月進行屋突樓結構工程、水電配管、外牆泥作工程。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
57	111AE000 54	經發局/市場管理科/市場管理科第一股	高美濕地景觀餐飲建築興建工程委託設計監造技術服務	10,237	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理基本設計等作業中。
58	111DF001 46	建設局/建築工程管理科/	臺中市太平區第一花園公墓新建第三座納骨塔工程	360,000	20	40	20	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 工程於112年3月9日決標，於111年4月19日訂約，另承商已於111年4月19日提送三大計畫書，刻正由監造單位審查中，訂於112年5月5日辦理開工前品質管理宣導會議暨開工前協調會議。
59	111DF002 17	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市北屯區第28公墓新建納骨塔雜項工程(含整地、水保及道路工程)	754,224	67	68	1	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 鋼筋植筋、左側水溝溝蓋施作
60	111DF002 20	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市東勢區第一公墓納骨塔新建工程	302,000	20	40	20	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 尚未開工
61	111DF002 51	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市巨蛋體育館興建工程	9,998,000	55	30	-25	流廢標次數：6次 期程修改次數：0次 前經PCM評估本案實際工程預算核准結果尚未明確，提送公開閱覽資料時建議不公開預算，業於112年3月28日簽奉核准，並於112年3月29日至112年4月6日公開閱覽，公開閱覽意見已於112年4月12日函請專管單位、規設單位處理，專管單位已於112年4月26日核定細部設計圖說，刻正簽辦招標相關事宜，將於住宅處備查調整方案後，移辦招標。
62	111DF002 72	建設局/新建工程處/建築工程科	審計大樓修繕及廳舍搬遷工程	60,000	20	10	-10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案於112年1月6日核定基本設計書圖；已於112年2月22日召開細部設計審查會議，事務所已於112年3月15日提送修正書圖，惟因112年3月6日由秘書長召開112年「臺中市政府市政空間規劃小組」第2次辦公空間調配會議，涉辦公廳舍補強裝修工程事項說明如下：「請秘書室盤點原審計黎明辦公空間，並規劃作為檔案庫房供各機關調配使用。」經洽秘書處回復，因目前決議方案未確定，已簽奉局長核准暫緩召開第二次細部設計審查會議，俟秘書處確認後續執行方向再行召開細設審查會議。 又因秘書處目前決議方案仍未確定，本案於112年4月17日發文函詢秘書處後續政策執行方向，俾憑辦理後續履約執

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								行事宜，秘書處於112年4月25日函復，將依該函復內容簽報本案辦況。
63	111DG00028	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區敦化公園地下停車場新建工程	564,000	10	10	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 1. 基本設計報告書，規設單位於3/24提送修正版，專管單位於3/27轉呈機關核備，已於4/24辦理基本設計審查會議。訂於5/23前提送修正後報告書，再行辦理第二次審查會。 2. 因先期計畫增加預算，已於4/6核定修改管考期程作業。
64	111DH00001	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區練武段社會住宅興建計畫(統包工程)	2,591,772	10	10	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 1. 預定管考進度:10%。 2. 實際管考進度(已完成):10%。 3. 112/4/26依專案管理單位提報每坪17萬版「招標文件初稿」並簽陳辦理工程上網招標行政程序。 4. 依專案管理單位4月26日中工字第1123175號函敘明依本處長官電話通知指示再次提報之招標文件初稿第2版，4月27日已重簽並會辦(秘書室、會計室、政風室)上網招標簽，預計於5月15日前可綜整各方意見後完成上網招標。
65	111DN00001	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	第二救災救護大隊石岡分隊遷建工程	95,798	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 截至4月28日止實際累計進度為2.39%，目前工項為臨時用電設置、工程告示牌、警示燈設置
66	112DG00011	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區兒童公園地下停車場新建工程	450,000	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案於112年3月23日召開可行性評估審查之會前會議，專管單位出席報告說明，此次會中研討之結論，已於4月6日發文會議紀錄專管單位做為後續修正依據，專管單位於4月11日提送本處審查，預計5月4日上午10點交通局二樓會議室辦理可行性評估審查會議；另預計5月8日下午2點於北屯區公所3樓301會議室辦理規劃設計前研討座談會收集各方意見作為評估參考，賡續辦理設計規劃發包作業。
67	112DH00002	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區鑫港尾段社會住宅新建統包工程	864,491	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 刻正簽辦招標文件中，預計5/5前上網公告。
68	112DH00003	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區國安段二期暨三期社會住宅統包工程	539,691	10	10	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 第2次上網公告結簽陳核中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
69	112DQ00005	文化局/文化資產處/資產修復課	國定古蹟臺中州廳再利用暨周邊景觀工程	295,638	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案工程刻正進行規劃設計工作(111BQ00001)，預計113年2月完成。
70	112DQ00010	文化局/文化資產處/資產修復課	「臺中市歷史建築『朝陽街日式宿舍』修復工程」案	52,000	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案前於本年(112)3月7日第1次流標，故於3月23日併同林森路75號日式宿舍工程檢討招標內容後，先以林森路75號案公告上網。

(七)環保工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	1件(100.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	1件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	110DD01024	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程(2)-建成路及國光路等鄰近區域	279,439	64	71	7	流廢標次數：3次 期程修改次數：1次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：751m (2) 明挖工程：17,843m (3) 接管戶數：4036戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：308m (2) 明挖工程：200mm 80m (3) 接管戶數：20戶

(八)景觀及綠化工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	6件(54.55%)	3件(27.27%)	0件(0.00%)	1件(9.09%)	1件(9.09%)	11件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	109DF00227	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	臺中市太平區公5公園開闢工程	53,830	100	95	-5	流廢標次數：1次 期程修改次數：2次 辦理工程驗收程序
2	110DE01023	運動局/運動設施科/	臺中市水湳陽光籃排球場興建工程	65,000	100	98	-2	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 本案辦理工程結算中
3	110DF00313	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	魅力東光綠廊悠遊計畫工程	65,000	95	100	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
4	110DH00008	都發局/都市設計工程科/都市設計工程科第一股	110年度臺中市城南之心計畫工程(第一期)	75,000	85	84	-1	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 勞工中心刷毛地坪. 228廣場開挖雨水積磚. 國光國小參與式設計
5	111DF00113	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	臺中市梅川周邊人行道改善工程(第一期)	68,110	79	81	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 停工中，施工要徑工項因受認養工程界面影響，需等待認養工程第一區段完成後方可接續施作。
6	111DF00253	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市后里森林公園、漁寮運動公園共融遊戲場及景觀環境等設施改善統包工程	58,237	55	45	-10	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 辦理細部設計中，刻正依市長指示修正設計內容
7	111DF00269	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	鐵道路廊台3跨越自行車橋工程	56,940	63	79	16	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 工程施工中。 2. 目前施作工項：P4及P5(帽梁混凝土養護、帽梁側模拆除、

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								帽梁頂部組模、帽梁頂部澆置混凝土、支承墊無收縮水泥砂漿澆置)、南北側棧橋處鋪面及緣石整地、南側燈具及澆灌水閘箱遷移棧、橋鋼構材料進場、戶外景觀鋪面整地。
8	111DH00008	都發局/都市設計工程科/都市設計工程科第一股	111年度臺中市城南之心計畫工程(第二期)	75,950	56	56	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 本案工程已於112年3月8日開工,刻正辦理A工區既有結構物拆除。
9	112AF00047	建設局/養護工程處/中央公園管理所	112年度中央公園敦化路以南綠美化維護工作	17,932	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 依約執行中
10	112AF00071	建設局/養護工程處/市六區工程隊	臺中市111年度行道樹、園道、綠地綠美化維護勞務採購-南區(第1次後續擴充)	12,356	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 履約中。
11	112AJ00003	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第三股	112年度臺中市觀光遊憩區及自行車道環境清潔維護及綠美化工作	12,000	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 辦理第一次派工竣工及第二次派工(4~6月)環境清潔維護工作中

(九)觀光遊憩工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	6件(66.67%)	1件(11.11%)	1件(11.11%)	0件(0.00%)	1件(11.11%)	9件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	108DF00286	建設局/新建工程處/建築工程	臺中市海洋生態館基本營運設施興建工程	301,052	94	92	-2	流廢標次數:6次 期程修改次數:1次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		科						黑潮缸槽口增築混凝土養護、水族前置作業、1-3F 隔間牆批土油漆、1-3 樓電力管線配管、天花板乳膠漆施工、FRP 擬岩造景生產、環境整理、1-2 樓海淡水管線配管、3 樓暗架天花板施工、3-4 樓維生系統配管、3 樓暗架天花板施工、停車格化縣、2-3 樓木製踢腳施工、5 樓配電盤拉線。
2	109DQ000 10	文化局/文化資產處/資產修復課	臺中市定古蹟潭子農會穀倉修復暨再利用工程案(含監造及工作報告書)	170,000	92	86	-6	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 截至 112 年 4 月 30 日實際進度 78.41%，目前施作工項為： 1. 2B 清水磚新砌 2. B 區西側磚牆新增開口 8mm 耐候鋼板補強 3. 紅銅瓦新做 4. 銅製天溝新做 5. 金屬製品，銅製落水導溝新做，含固定五金 6. 新做 7 分杉木地板 7. A 區二樓新做 7 分杉木地板 8. A 區基牆透氣格柵清理修復，除鏽刷漆，加不鏽鋼防蟲網 9. B 區東側立面耐候鋼加工組立 10. 鋼筋加工組立，SD42011. 清水混凝土模板組立及拆除 12. 型鋼加工組立，熱浸鍍鋅防鏽處理 13. 開關箱設備工程 14. 照明及插座設備工程、弱電設備工程、消防設備工程 15. FRP 污水處理機械設施 3. 75CMD16. 空調設備工程 17. 新做 RC 明溝、新做 RC 明溝加鑄鐵蓋板，上鋪卵石。
3	110AJ000 32	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第一股	臺中市探索遊程行銷推廣活動	19,700	95	98	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 1. 於 10/29 上網公告，11/16 開標，11/19 辦理評選會議，12/1 議價決標，得標廠商為共享行銷有限公司。 2. 於 12/1 召開第一次工作會議，12/2 與資訊中心召開系統建置協調會議，12/21 召開第二次工作會議、1/6 召開第三次工作會議、1/20 召開第四次工作會議、3/1 召開第五次工作會議、3/25 召開第六次工作會議、6/2 召開第七次工作會議、9/30 召開第九次工作會議、10/19 召開第十次工作會議、10/28 召開第十一次工作會議。 3. 於 12/23 辦理旅宿業者合作說明會、1/12 辦理活動記者會。 5. 於 1/17 開放上網登錄、1/26 進行第一波抽籤活動。 6. 第一波住宿抵用券自 2/6 起開放兌領、轉讓及使用。 7. 於 3/3 第一次契約變更議價決標、6/17 第二次契約變更換文辦理、9/23 簽准辦理第三次契約變更。 8. 於 4/18 至 5/2 開放第二波登錄、5/3 公開進行第二波抽籤暨第一次瘋狂抽抽樂。 9. 第二波住宿抵用券自 5/8 至 8/31 開放兌領、轉讓及使用。 10. 業於 111 年 10 月 3 日抽出 7,185 位中獎民眾，此次住宿抵用券限期使用至民國 112 年 2 月 28 日(二)為止，截至 12/20 已安排寄送 5,715 份(執行率 79.5%)，剩餘票卷 1,470 份，剩餘票卷已搭配本局年底前各項活動持續推廣本市安心旅宿。 11. 本月無最新辦理情形，

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								112年2月28日活動截止後，承商於3/30提送期末報告至本局(尾款餘110萬5,140元)，業於4/26辦理書面驗收事宜，刻正簽辦驗收付款事宜。
4	110DF00266	建設局/養護工程處/中央公園管理所	臺中市中央公園遊客服務中心優化統包工程	61,356	95	98	3	流廢標次數：1次 工期修改次數：0次 工程部份已完工，目前辦理營運部分。
5	110DQ00006	文化局/文化資產處/資產修復課	考古遺址出土遺物典存庫房修復及再利用工程及空間建置(9號棟倉庫)案	50,000	59	59	0	流廢標次數：1次 工期修改次數：0次 本案因結構變更影響要逕作業，目前已無施作項目，於111年10月28日起停工，請監造單位及承商依契約規定提送停工申請，另相關變更設計書圖請監造單位於111年12月6日前提送本處憑辦，12月16日辦理審查會議，該日審查不通過，相關修正資料限期112年1月12日前提送，2月7日辦理審查會議，該日審查通過，並限期3月3日提送修正資料簽辦變更設計，因所提文件經會辦會計覆核尚有需修正地方，已請廠商修正並於3月23日簽奉准辦，工程於4月7日復工。 目前進行基礎開挖工程，預定進度7.17%實際進度8.86%
6	111AJ00021	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第三股	2022臺中國際花毯節策展委託專業服務案	27,342	98	100	2	流廢標次數：0次 工期修改次數：0次 已辦理完成。
7	111DQ00007	文化局/文化資產處/資產修復課	臺中市市定古蹟大甲瑞蓮堂梁宅修復及再利用工程案	133,000	40	57	17	流廢標次數：1次 工期修改次數：0次 本案目前擬辦招標文件，監造工作報告書於111年5月16日辦理評選，6月10日辦理議價事宜，目前辦理製約。工程案於111年6月24日上網公開閱覽，7月18日截標，7月19日開標，計1家投標，本次開標結果其家數未達3家流標，預計7月22日上網辦理第2次招標公告，預定7月28日截標，7月29日開標，共計2家投標，8月9日辦理評選事宜，本案評選結果由盛田營造有限公司承攬，已於111年8月25日辦理決標紀錄，9月30日簽約、11月23日開工，截至112年4月31日止預定進度4.150%。實際進度5.039%，目前進行環境清理、室內積土清理、施工架搭設、卸瓦工程。
8	112AJ00001	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第一股	2023中臺灣元宵燈會委託專業服務案	34,850	95	95	0	流廢標次數：0次 工期修改次數：0次 1. 本案於9/15日簽准，9/16日上網，10/13評選廢標；10/14上網招標，10/20評選，10/28議價決標。 2. 111年12月17日簽奉核准辦理第一期款撥付事宜

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								3.112年4月26日驗收，刻正辦理結案驗收事宜。
9	112AJ00014	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第二股	2023 臺中國際踩舞嘉年華	15,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 業於112/4/25完成議價程序。

(十)重劃工程區段徵收工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	10件(100.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	10件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	100AF00004	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	26,140	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 一、安置土地分配成果已於104年5月22日完成公告作業。 二、準備抵價地分配作業，已於104年6月27日於北新國中舉行配地說明會。 三、抵價地抽籤作業已於104年8月5日於北屯區仁美國小舉行。 四、於8月17日至21日假仁美國小辦理配地作業，共完成155分配戶。 五、抵價地第二次協調合併抽籤作業已於104年8月29日於北屯區葳格高中舉行。 六、抵價地第二次抽籤暨配地作業已於104年9月16、17日於北屯區葳格高中辦理完畢。 七、本區抵價地分配已辦理公告，期間自104年10月5日公告至104年11月4日

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								八、本區抵價地分配公告已於104年11月4日公告完成，並於104年11月23日至27日在北屯區公所辦理發狀。 九、106年8月10、11及15、16日辦理第1、2工區抵價地點交作業。 十、106年11月17日及11月29日辦理抵價地第2、3次點交作業。 十一、110年7月配合工程進度辦理街廓檢測及原位置保留戶點交作業。 十二、112年4月配合政策辦理配餘地標售前置作業。
2	100AR000 02	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市烏日(前竹地區)區段徵收案地上物查估、地籍整理籍土地分配等作業委託專業服務案	32,232	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 本案建築改良物自動拆遷期限：108年8月31日前，公共工程第一標(安置街廓、臨時中繼宅)於109年7月1日開工，第二標及第四標合併工程於110年2月17日開工，第三標於110年2月22日開工。後續辦理地籍測量實施計畫執行、都市計畫個案變更及抵價地抽籤分配規劃及區段徵收後地價評定等事宜。
3	100AR000 03	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市水湳機場原址北側、南側區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	51,500	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：4次 1. 112.4.7 西屯區生態段68地號第3次抵價地點交。 2. 112.4.13 水湳公共藝術甲案第2次勘驗會議。 3. 112.4.17 水湳公共藝術乙案第1次鑑價會議。 4. 更新專區網頁。
4	107DR000 09	地政局/工程管理科/	臺中市第15期市地重劃工程	191,820	93	93	0	流廢標次數：2次 期程修改次數：3次 1、大公一工區道路工程、景觀工程 2、廣十、公兒十四工區初驗缺失改善作業
5	108DR000 15	地政局/工程管理科/	臺中市第13期市地重劃工程整合標	857,437	81	82	1	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 45M園道、20M細園道、30M-30、25M-28及箱涵橋施作。
6	109DR000 02	地政局/工程管理科/	臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第三標	1,111,077	79	79	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 箱涵、排水溝、支管洞道鋼筋綁紮及模板組立 纜線管路埋設
7	109DR000 03	地政局/工程管理科/	臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第二標及第四標合併工程	3,283,286	65	66	1	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 鋼筋綁紮、土方開挖

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
8	110AR00032	地政局/工程管理科/	「臺中市烏日九德地區區段徵收工程」委託專案管理技術服務	26,543	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 112年1月6日核定工程規劃報告書，目前為工程基本設計階段。
9	111AF00024	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	111年度臺中市捷運文心北屯線機場及車站區段徵收區道路及附屬設施改善工程	10,480	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 結算中
10	111BR00001	地政局/工程管理科/	臺中市烏日九德地區區段徵收工程委託規劃設計及監造技術服務案	56,482	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 112年1月6日核定工程規劃報告書，目前為工程基本設計階段。

(十一) 災修工程：本月無案件

(十二)其他(財務及勞務採購案用)

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	256件(91.75%)	7件(2.51%)	0件(0.00%)	2件(0.72%)	14件(5.02%)	279件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	101AF00047	建設局/建築工程管理科/	水滄國際會展中心新建工程委託專案管理技術服務案	75,111	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案工程業於108年3月20日開工，廠商(專管單位)業依契約規定指派專責相關人員進駐現場執行履約作業中。
2	104AE00024	經發局/工業科/工業科第四股	臺中市工業園區整體發展計畫委託專案管理服務案	27,430	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 1. 廠商依約於112年4月10日提報112年3月份工作月報至本局備查，本局於112年4月12日備查。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
3	105AG000 40	交通局/交通規劃科/	大臺中地區捷運路網檢討規劃暨臺中捷運系統初期路網可行性研究	12,000	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 1、110年4月9日提報可行性研究至交通部。 2、110年6月1日交通部提供書面審查意見，已依各部會審查意見修正，並於8月9日提報交通部審查。 3、110年11月9日已配合鐵道局完成現地勘查、110年12月15日交通部召開初審會議。 4、111年4月1日提報修正報告予交通部續審，交通部111年10月6日召開研商會議，市府刻正依各單位意見修正報告中。
4	106AG000 52	交通局/交通規劃科/交通規劃科第一股	臺中輕軌捷運系統第二期路網可行性研究	15,800	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 可行性研究報告已於111年6月20日函報交通部審查，交通部於111年9月21日回復意見，目前依意見修正中。
5	106AH000 53	都發局/住宅發展工程處/住宅企劃科	106年度臺中市社會住宅包租代管試辦計畫	216,432	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已辦理完成。
6	106AR000 22	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市烏日(九德地區)區段徵收委託地籍整理及土地分配專業服務案	15,270	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.辦理產權移轉登記相關事宜。 2.辦理公有地撥用相關事宜。 3.辦理原位置保留申請、安置措施申請及一併徵收申請案相關事宜。
7	107AD000 71	教育局/幼兒教育科/幼兒教育科第二股	臺中市政府教育局委託辦理107學年度新設非營利幼兒園	114,142	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
8	107AD000 97	教育局/市立高中職/臺中一中	臺中一中照明改善節能績效保證專案採購	10,500	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
9	107AD010 29	水利局/污水設施科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程委託專案管理服務(含試運轉)	75,917	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 工程施工中，進度約12%，專案管理廠商持續依契約辦理各項管理作業。
10	107AE000 57	經發局/工業科/工業科第四股	擴大神岡都市計畫產業園區委託申請設置案	42,300	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.112年4月7日廠商提送112年3月份工作月報，並於112年4月11日經本局備查。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								<p>2. 112年4月25日「有關經濟部中央地質調查所公告屯子腳斷層範圍，擬排除擴大神岡都市計畫產業園區範圍外案」併同都發局向秘書長面報，決議本案改以納入斷層帶開發續辦。</p> <p>3. 112年4月26日本局同意「屯子腳斷層地質敏感區基地地質調查及地質安全評估報告書」內容，並請廠商提送定稿本予本局續辦。</p>
11	107AH000 27	都發局/城鄉計畫科/	臺中市太平地區都市計畫通盤檢討規劃案	17,500	85	85	0	<p>流廢標次數：0次 期程修改次數：1次</p> <p>1、計畫討論：109年1月31日召開第2次工作會議、109年2月25日召開第3次工作會議、109年4月9日召開第4次工作會議、109年12月2日召開第5次工作會議、110年4月19日召開第6次工作會議、110年7月28日向局長報告執行情形、110年8月26日向秘書長報告初步草案方向。</p> <p>2、都市計畫書圖重製疑義研商：109年3月16日討論重製疑義、109年5月20日召開第1次重製疑義研商會議、109年7月29日討論重製疑義、109年8月4日召開第2次重製疑義研商會議、109年9月10日召開第3次重製疑義研商會議、109年10月14日召開第4次重製疑義研商會議、109年11月18日召開第5次重製疑義研商會議、110年1月21日召開第6次重製疑義研商會議、110年4月21日召開第7次重製疑義研商會議、110年5月17日召開第8次重製疑義研商會議、110年7月8日召開第9次重製疑義研商會議(書面審查)。</p> <p>3、規劃階段：108年02月13日太平細部計畫公告徵求意見座談會、109年6月29日太平主要計畫公告徵求意見座談會、109年12月15日公設確認機關協調會議、110年5月12日草案研商會議、110年7月1日第2次草案研商會議、110年9月24日函請相關單位針對草案內容提供意見、111年1月25日召開草案確認會議、111/6/15市民大道南段高壓電塔位址，簽奉黃副市長指示，請都發局邀集交通、建設、地政等局確定方案之可行性及應注意事項再簽陳核定。(111/7/6局長指示請謝副局長督導召集)、111/7/18函請規劃單位修正草案內容、研議市民大道南段土地規劃、111/7/29規劃單位提交修正草案、111/08/16提送修正草案(修正版)、111/09/02簽核市民大道開發方式、111/09/26召開市民大道研商會議(經決議採區段徵收及電纜地下化方式)、11/11/4簽奉核准市民大道開發方式(整體開發)及電塔墩柱位置、111/11/17、111/12/1局會前會報告草案內容、</p>

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								111/12/16 土管草案研議。111/12/23、112/1/30、112/2/17 函請規劃單位依限提交修正後計畫書圖。112/1/13、112/2/10、112/2/24 規劃單位提供修正後草案書圖。112/4/6 向秘書長面報。112/5/1/辦理「臺中市太平區橫跨大里區東西向跨河橋樑都市計畫變更」研商會議。
12	107AR000 21	地政局/工程管 理科/	臺中市第 13 期市地重 劃區內施工監看與搶 救發掘計畫	56,680	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 1. 整合標施工監看持續監看中。
13	107BG000 03	交通局/公捷處 /運輸工程科	臺中捷運藍線綜合規 劃(含環境影響評估) 暨捷運設施用地土地 使用變更	75,026	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 綜合規劃報告書：交通部已於 112 年 4 月 18 日完成報告書 之修正檢視，並轉呈行政院續審，刻正由行政院審查中。
14	108AD000 49	教育局/幼兒教 育科/幼兒教育 科第二股	臺中市政府教育局委 託辦理 108 學年度臺中 市新設非營利幼兒園	155,694	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案業於 108 年 3 月 15 日辦理評選作業完成，並於 108 年 4 月 15 日辦理議約決標事宜，業完成與優勝廠商簽約與用印 事宜，業於 108 年 8 月 1 日前完成設立作業事宜並順利開辦， 經國教署於 108 年 8 月 20 日核定 108 學年度新設非營利幼 兒園學費差額，業辦理 108 學年度第 1 學期第 1 期及第 2 期 學費差額預撥事宜，並於 10 月完成 108-1 到園檢查作業。 預計於 109 年 4 月 21、23 日辦理 108-2 到園檢查作業。108-2 到園檢查業於 109 年 4 月 21、23 日辦理完竣。108 學年度績 效考評作業訂於 108 年 6 月 8 日、10 日及 30 日，108 學年 度績效考評業已辦理完竣，各園考評結果均達 90 分以上， 得以申請績效獎金。業於 109 年 9 月 26、28 日完成 108 學 年度驗收作業。109 學年度第 1 學期到園檢查作業業於 109 年 11 月 9 日、10 日及 11 日辦理完竣。109 學年度第 2 學期 到園檢查作業業於 110 年 4 月 13 日、15 日及 16 日辦理完竣。 109 學年度績效考評作業訂於 110 年 6 月 22 日至 25 日，109 學年度績效考評業已辦理完竣。業於 110 年 12 月 15 日完成 109 學年度驗收作業。110 學年度績效考評業已於 111 年 6 月辦理完竣。業於 111 年 8 月 30 日完成 110 學年度驗收作 業。111 學年度到園檢查作業業於 112 年 1 月辦理完竣。
15	108AD001 81	教育局/幼兒教 育科/幼兒教育 科第二股	臺中市政府教育局委 託辦理 109 學年度臺中 市新設非營利幼兒園	600,155	70	70	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 本標案於 108 年 11 月 19 日公告招標，11 月 29 日修正招標 文件，於 108 年 12 月 13 日結標，12 月 16 日開標，109 年 1 月 8 日及 10 日召開評審委員會，109 年 1 月 16 日奉准評選

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								結果,1月21日議約(價)、1月30日發布決標公告及第2次招標公告,2月13日召開評審委員會,2月19日奉准評選結果,3月5日議價(約)完竣,5月8日簽訂契約,8月1日開學。109學年度第1學期到園檢查作業業於109年11月9日、10日及11日辦理完竣。109學年度第2學期到園檢查作業業於110年4月13日、15日及16日辦理完竣。109學年度績效考評作業訂於110年6月22日至25日,109學年度績效考評業已辦理完竣。業於110年12月15日完成109學年度驗收作業。110學年度績效考評業已於111年6月辦理完竣。業於111年8月30日完成110學年度驗收作業。111學年度到園檢查作業業於112年1月辦理完竣。
16	108AE000 51	經發局/工業科 /工業科第三股	臺中市精密機械科技 創新園區三期申請設 置計畫	48,460	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 廠商於112年4月7日依規檢送112年3月份工作月報,本局112年4月12日存供備查。
17	108AF000 99	建設局/新建工 程處/土木工程 科	牛埔橋改建工程委託 設計監造技術服務案	14,290	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 監造作業
18	108AG000 13	交通局/停管處 /設施工程課	臺中市北屯區舊社等 三件停車場立體化興 建工程委託專案管理 服務	16,380	85	85	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:1次 東榮案已於111年5月31日申報竣工,111年7月22日驗收,8月26日驗收合格,111年11月1日正式啟用,刻正辦理工程結算作業。潭興案已於112年2月10日申報竣工,於112年4月19日辦理正驗,刻正正驗缺失改善中,擇期辦理正驗複驗。另舊社案停車場主體工程尚在履約中,並持續於各案列管工程執行進度。
19	108AG000 18	交通局/公捷處 /工程管理科	臺中捷運綠線土地開 發招商總顧問委託專 業服務案	16,600	55	55	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:2次 廠商於112.4.24應機關要求辦理112年4月份工作會議。
20	108AH000 41	都發局/綜合企 劃科/	臺中市潭子、大雅、神 岡區都市計畫通盤檢 討整體規劃案	12,000	85	85	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 112年4月20日召開第7次專案小組會議。
21	108AH000 43	都發局/城鄉計 畫科/	中部科學工業園區台 中基地附近特定區計 畫通盤檢討規劃案	12,000	85	85	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 (1)108年5月30日簽約。 (2)108年6月6日檢送工作計畫書,108年7月11日召開 審查會議。 (3)109年4月23日完成地形測量驗收,109年5月28日、

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								<p>109年6月18日、109年7月7日、109年8月13日、109年8月31日、109年11月12日共召開6次重製疑義研商會議。</p> <p>(4)110年1月22日提送期中報告書，110年1月28、29日召開機關研商會議，110年3月10日召開期中審查會議。</p> <p>(5)110年6月17日提送期末報告，110年7月29日召開期末審查會議。</p> <p>(6)110年9月23日、110年10月4日、110年11月16日、111年5月19日共召開4次變更草案確認研商會議。</p> <p>(7)110年7月12日面報局長，110年8月26日面報秘書長，110年11月15日奉局長指示，俟向市長報告後辦理公展，預計111年辦理公展。</p> <p>(8)111年9月27日面報局長公展前變更草案，經指示簡報修正後111/10/3面報秘書長。</p> <p>(9)111年10月24日召開第5次變更草案研商確認會議。俟農業局、生命禮儀處、清水地所及經發局確認及提供相關資料，請廠商在次檢核後並修正公展草案。</p> <p>(10)111年12月30日廠商先行提供公展計畫書電子檔供本局檢視確認。</p> <p>(11)112年1月5日函請地所提供最新土地所有權人資料。</p> <p>(12)112年1月18日與廠商確認公展草案。</p> <p>(13)112年2月6日廠商檢送修正公展書圖。</p> <p>(14)112/3/16面報秘書長，經指示須修正公展書圖內容後另案簽辦。112/3/25函請龍邑修正公展書圖。112/3/22交通局函送B9站新闢聯外道路簡報資料。112/4/17函請龍邑限期15日(112/5/2前)回復評估修正內容。</p>
22	108AH000 50	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區國安段1期社會住宅興建工程委託專案管理(含監造)技術服務案	77,209	70	70	0	<p>流廢標次數：0次</p> <p>期程修改次數：0次</p> <p>112年4月6日召開「高風險作業執行成效檢討會」會議</p>
23	108AH000 56	都發局/住宅發展工程處/住宅企劃科	臺中市社會住宅包租代管第二期計畫	151,524	55	55	0	<p>流廢標次數：0次</p> <p>期程修改次數：0次</p> <p>三家業者媒合累計共計媒合1,364件(包租包管199件、代租代管1165件)，依契約規定辦理二期計畫包租包管與代租代管的各項租賃服務與請款作業。</p>
24	108AH000 59	運動局/運動產業科/	臺中市巨蛋體育館興建工程委託專案管理技術服務	128,500	70	70	0	<p>流廢標次數：0次</p> <p>期程修改次數：0次</p> <p>一、追加預算後細部設計工作成果審查及核定。</p>

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								<p>112年4月19日規設單位提送細部設計工作成果，112年4月26日專管單位審查及核定細部設計工作成果。</p> <p>二、管制建照逾期作廢後續重新申請事宜，包括環境影響差異分析報告書、結構外審及防災避難審查之進度表。</p> <p>三、增聘專家學者辦理細部設計成果審查。有關細部設計成果資料(第1版)-設計圖說審查會乙節，預定與委員召開共10次審查會議，目前已於112年4月6日、4月12日、4月18日、4月21日、4月24日及4月26日辦理共計6次審查會</p> <p>四、有關「臺中市巨蛋體育館興建工程」第7次招標前公開閱覽期間及邀商意見回饋，建議修正招標文件草案(投標須知、工程契約)修正建議。</p>
25	108AH00062	都發局/城鄉計畫科/	臺中國際機場園區規劃案	14,600	70	85	15	<p>流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 1. 111/9/30 期末審查會議，10/24 函送紀錄。 2. 111/11/9 規劃單位函知國外團隊將於112年1月來臺，12/27 奉核，12/30 發工作坊邀請函。 3. 112/1/17 規劃團隊工作會議，1/17WW 現勘，1/18 拜會市長，1/18 成果工作坊，3/2 檢送工作坊會議紀錄，4/24 召開第3次工作會議釐清結案事宜。</p>
26	108AP00120	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	大肚掩埋場興辦事業計畫、水土保持計畫及開發計畫等專業服務	11,000	70	70	0	<p>流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 1. 本案於108年8月30日決標，9月11日訂約。 2. 水土保持規劃書已於11月核定。 3. 興辦事業計畫於3月核定。 4. 水土保持計畫書已於10月份核定 5. 本局函送(7/27)開發計畫(使用分區變更)修正本予都發局審查。 6. 內政部來文-會商中央主管機關同意大肚掩埋場開發興辦。 7. 都發局辦理開發計畫審議程序(111年12月30日召開第2次小組會議)。 8. 都發局於112年1月6日函文第2次小組會議紀錄。 9. 2月份向測繪中心申請井仔頭密圖。 10. 廠商刻正依第2次小組會議意見修正計畫書。 11. 契約執行中。</p>

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
27	108AR00033	地政局/土地編定科/	「臺中市國土功能分區分類及使用地劃設作業」委託技術服務案	12,500	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已完成各區場次公展公聽會作業，刻正辦理台中市國土計畫審議會前置作業。
28	109A719010	大里公所/秘書室/	大里區聯合行政中心興建工程委託設計監造技術服務	47,575	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 民政局2/2日召開研商會議會商後相關執行方案本所已行府簽陳核中。
29	109AG00040	交通局/交通工程科/交通工程科第二股	iBike 倍增計畫	515,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 持續辦理站點建置。
30	109AH00049	都發局/城鄉計畫科/	臺中港特定區主要都市計畫通盤檢討規劃作業案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 111年9月8日及9月15日召開第6次及第7次工作會議，111年12月26日召開期末報告審查會議，112年1月5日核發會議紀錄，112年3月24日召開第1次重製疑義研商會議，112年4月21日備查修正後期末報告書。
31	109AP00063	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	臺中市文山焚化廠興建營運移轉委託專業服務	10,000	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 本案刻正執行中，目前辦理招商文件草案(修訂二版)審查中。
32	110AD01036	水利局/污水營運科/	臺中市新光水資源回收中心委託代操作維護管理工作	28,410	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 確認無待解決事項後辦理驗收
33	110AD01044	水利局/污水設施科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程委託監造技術服務	75,506	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 工程持續施工中，施工進度12%，廠商持續辦理監造作業。
34	110AD01052	水利局/水利規劃防災科/	臺中市太平區(含中平及新光地區)雨水下水道系統檢討規劃委託技術服務	10,000	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1D1D 經海大檢核通過第一階段，目前第二階段檢核中。
35	110AE00024	經發局/市場管理科/市場管理科第二股	臺中市梧棲區第一公有零售市場基地(梧棲段3543地號土地)承租案	17,237	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案業於110年1月31日前完成本年度付款。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
36	110AE000 25	經發局/市場管理科/市場管理科第二股	臺中市梧棲區第一公有零售市場基地(梧棲段3549地號土地)承租案	10,383	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案業於110年1月31日前完成本年度付款。
37	110AE000 27	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市神岡豐洲科技工業園區二期開發委託專案管理技術服務案	40,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依約於110年10月13日提送工作執行計畫書，10月8日提送9月分工作月報，10月21日提送第2次工作會議紀錄。 110/11/10 提送10月份工作報告，110/11/15 提送110年度第2次工作會議紀錄，110/11/30 提送110年度第3次工作會議紀錄。 110/12/13 提送11月份工作報告，10/12/27 提送第4次工作會議紀錄。 111/01/11 提送12月工作報告、111/01/18 111年度第一次工作會議紀錄、111/01/19 提送整地排水計畫修正本至水利局 111/02/07 提送1月工作報告、111/02/15 提送第二次工作會議紀錄、111/02/23 提送環評承諾事項表 111.03.07 提送開發計畫環境評估變更、111.03.11 提送2月工作報告、111.03.31 提送第三次工作會議紀錄、 111.05.09 提送第四次工作會議紀錄、111.05.10 提送4月工作報告、111.0610 提送第五次工作會議紀錄、111.06.10 提送5月工作報告、111.07.08 提送6月工作報告、111.08.09 提送第8次工作會議紀錄、111.08.09 提送7月工作報告、 111.09.08 提送8月工作報告、111.09.19 提送第9次工作會議紀錄、111.10.04 提送9月份工作報告、111.10.28 第10次工作會議-討論豐二公債計畫、111.11.10 提送10月份工作報告、111.11.24 檢送第三階段招商廣告宣傳工作計畫書、111.11.25 檢送第11次工作會議紀錄、111.12.1 提送11月份工作報告、111.12.20 提送第12次工作會議紀錄、 112.1.13 委託東昇協助取得375承租戶終止租賃同意書、 112.2.4 提送112年1月份工作報告、112.3.8 提送112年2月份工作報告、111.3.25 函復協助取得同意書辦理情形、 112.3.31 提送112年3月份工作報告、112.4.13 協助堤南路第一標會勘、112.4.25 協助提供堤南路起訖點地號
38	110AE000 42	經發局/工業科/工業科第四股	臺中市清水海風產業園區委託申請設置案	49,820	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.廠商於112年4月7日依規檢送112年3月份工作月報，本局112年4月12日存供備查。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								2.112年4月25日本局同意「地質鑽探與試驗成果報告」內容，刻正簽辦同意函並請廠商提送定稿本。
39	110AE00048	經發局/產業發展科/產業發展科第三股	弦線新經濟-軌道經濟數位行銷專案管理服務	14,000	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案已於110年9月24日完成評選作業，並於110年10月28日完成議價決標，12月20日完成工作審查會議，並已於111年4月1日至6月15日舉辦首波活動捷運短片節，已於8月底至9月底啟動捷運百大店家購物活動，並於112年3月完成舉辦圖文影音徵稿競賽徵件，並配合機關辦理世界棒球經典賽活動後提交期末報告。
40	110AE00050	經發局/產業發展科/產業發展科第三股	弦線新經濟-捷運及跨境基地場域空間規劃建置服務案	14,580	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已於110年10月26日辦理評選會議，11月4日決標，於111年1月20日通過工作計畫書複審通過，並於111月3月4日辦理第一次分批驗收跨境基地直播空間，已於111年8月捷運站LCD互動屏幕施工完成、10月辦理LED螢幕施工完成、11月完成3D裸視動畫上映，已於112年3月辦理世界經典棒球賽捷運站螢幕播放宣傳，112年4月27日廠商發函提報結案報告。
41	110AF00113	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市111年度區域型公園綠美化維護工作-英才公園等九座公園	17,408	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 付款作業
42	110AF00116	建設局/新建工程處/用地科	110年度臺中市道路橋樑公園廣場開闢工程測量及用地取得作業委託技術服務採購案	15,000	100	95	-5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 原本契約部分已完成派工，已簽訂後續擴充至112.6.30
43	110AG00007	交通局/停管處/停車管理課	110-113年度租賃PDA開單設備案	17,207	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中，已辦理3月份付款作業。
44	110AG00010	交通局/停管處/停車管理課	110至112年臺中市政府公有停車場停車費用委託代收案	161,205	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約日自110年1月1日起至112年6月30日止，採按月付款。112年3月廠商代收停車繳費單880,216元計件，代收停車費金額37,528,588元，代收手續費為3,591,237元，刻正辦理3月份手續費付款作業。
45	110AG00045	交通局/交通規劃科/交通規劃科第一股	水滴轉運中心新建工程委託專案管理服務(含後續擴充條款)	37,625	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 工程已於111年9月15日開工，目前配合公捷處工程履約

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								中。
46	110AG000 53	交通局/停管處 /停車管理課	110臺中市公有停車場 開立停車繳費通知單 勞務委外作業(第一 區)	214,812	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.112年1月勞務費已於同年112年4月13日撥付(金額計 新臺幣10,276,952元)。 2.112年2月勞務酬金計11,303,107元,刻正簽辦勞務驗收 作業。 3.112年3月勞務酬金刻正簽辦勞務驗收作業。
47	110AG000 54	交通局/停管處 /停車管理課	110臺中市公有停車場 開立停車繳費通知單 勞務委外作業(第二 區)	183,397	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.112年1月勞務酬金已於同年112年3月31日撥付(金額 計新臺幣6,990,174元)。 2.112年2月勞務酬金刻正簽辦勞務驗收作業,已於112年 4月20日辦理驗收作業,勞務酬金計7,501,030元,刻正簽 辦勞務費撥付作業。 3.112年3月勞務酬金刻正簽辦勞務驗收作業。
48	110AG000 60	交通局/交通規 劃科/交通規劃 科第一股	水湳轉運中心新建工 程委託監造技術服務 科第一股	81,024	55	70	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 工程已於111年9月15日開工,目前配合公捷處工程履約 中。
49	110AH000 30	都發局/城鄉計 畫科/	新庄子蔗廊地區都市 計畫規劃案	23,000	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 32.111年10月19日召開第6次工作會議。 33.111年10月24日召開第7次工作會議。 34.111年11月17日討論管考系統並修正,預計於12月29 日辦理教育訓練。 35.12月29日辦理管考系統線上教育訓練。 36.112年1月11日辦理現地勘查。 37.112年1月12日召開第8次工作會議。 38.112年2月21日函詢各單位規劃建議。 39.112年3月9日辦理第2次現地勘查。 40.預計5月中召開第9次工作會議。
50	110AH000 32	都發局/城鄉計 畫科/	公設通盤檢討細部計 畫擬定及市地重劃可 行性評估案	33,815	70	70	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 112年1月6日召開第2次工作會議討論期中報告及影片, 112年3月7日至112年3月10日辦理地形測量成果驗收作 業(第一期),112年4月11日至112年4月21日辦理地形

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								測量成果驗收作業(第二期),112年4月28日召開期中報告審查會議。
51	110AH000 35	都發局/城鄉計畫科/	臺中市太平區坪林地 區整體發展規劃案	15,000	85	85	0	<p>流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 1、招標階段:110/01/04 簽辦招標文件、110/01/14 簽准、110/01/20 公告上網、110/03/03 開標、110/03/24 評選、110/04/12 完成開標(經審查結果廢標)、110/05/11 公告上網、110/06/10 開標、110/06/17 評選會、110/06/25 函予各投標廠商(經出席委員過半數決議:立埤工程顧問股份有限公司序位合計值為8,為第1優勝廠商)、110/07/19 決標。</p> <p>2、規劃階段:110/07/23 提交工作執行計畫書、110/08/04 第1次工作會議、110/08/31 工作執行計畫書審查會(110/10/14 日同意備查)、110/09/22 第2次工作會議、110/12/03 提交期中報告書、110/12/16 日期中報告書審查會、111/01/07 召開第3次工作會議、111/01/12 日地方座談會、111/03/02、03/02 地形控制點驗收、111/03/08 召開第4次工作會議、111/03/31 日召開第5次工作會議、111/03/28、29、30、31 及 04/1 地形圖細部測量驗收(規劃單位刻研擬期末報告書)、111/08/19 提送期末報告書併同科內研商、111/09/22 與局長研商、111/09/26 簽陳期末報告書增加委員、111/10/19 提送跨機關研商會議資料、111/12/14 辦理會勘、原訂 111/12/28 跨機關研商會議因故展延、112/1/4 函請廠商提供公告徵求意見企劃書、112/2/2 與局長研商機關協調會及後續執行方向、112/2/7 辦理 112 年第 1 次工作會議 112/3/3 辦理跨機關協調會議、112 年 3 月 15 日辦理公告徵求意見、112 年 3 月 24 日辦理公告徵求意見座談會、112 年 5 月 1 日府層研商,刻正簽陳期末報告書審查會議(依幸福政見規定應於 6 月 30 日前辦理完成)。</p>
52	110AH000 58	都發局/城鄉計畫科/	臺中永續城鄉-宜居城市發展策略檢討規劃案	12,000	85	85	0	<p>流廢標次數:0次 期程修改次數:1次 110/3/31 刻正簽辦中。110/4/12 日簽准,110/4/16 日公告上網,110/6/1 召開評選會議,110/7/7 決標。110/8/20 檢送工作執行計畫書。110/9/27 召開工作計畫書審查會議。111/1/11 檢送期中報告書。111/6//22 局長室會議討論期中報告書內容。111/7/1 期中審查會議刻正調查外聘委員開會時間。111/7/15 期中報告書審查會議。111/7/29 檢送期中報告書審查會議紀錄。111/8/19 期中報告書(修正本)同意備查。111/8/26 簽辦第二期款撥付。111/9/7 撥付第二期款。</p>

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								111/9/13 簽辦標案管考期程調整(經秘書長核示面報標案內容號再簽報)。111/10/25 檢送期末報告書。111/11/3 辦理第 2 場次教育訓練。111/11/24 局長室會議討論期末報告及亮點計畫內容。111/12/20 奉准調整標案管考期程。112/1/5 秘書長室面報期末報告內容。112/2/22 奉准辦理期末審查事宜。112/3/20 召開期末報告會議。112/4/6 檢送期末報告書審查會議紀錄。
53	110AH000 61	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅窗簾財物採購案	48,246	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理東區尚武段評估計畫書提送及樣品屋施作
54	110AH000 62	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅傢俱財物採購案	83,812	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理東區尚武段評估計畫書提送及樣品屋施作
55	110AH000 63	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅冷氣財物採購案	163,928	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 提送東區尚武段、太平區育賢二評估計畫書及東區尚武段樣品屋施作，辦理豐原二期及太平永億圖說討論及現地會勘
56	110AH000 65	都發局/住宅發展工程處/住宅企劃科	臺中市社會住宅包租代管第三期計畫	604,846	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 截至 4 月 24 日媒合件數 1844 件。
57	110AH000 68	都發局/建造管理科/建造管理科第二股	109 年度土壤液化調查與風險評估計畫委託技術服務工作	25,000	100	98	-2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 本案於 112/04/18 驗收完成，刻正辦理付款程序。
58	110AQ000 87	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美圖特殊裝修及設備工程委託專案管理技術服務	10,260	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約辦理相關專案管理業務執行中
59	110BG000 02	交通局/公捷處/設計工程科	臺中捷運藍線基本設計	680,000	0	20	20	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 辦理工作計畫 3 月 31 日核定，調查計畫、簽證計畫、BIM 計畫等於 3 月 25 日備查。 2. 開始辦理測量、地質、交通調查等作業，截至 4 月底總進度 31.28%，符合預計進度。 3. 定期召開專業技術協調會議檢討工作進度。 4. 4 月 14 日與經發局召開第二市場攤商遷移協調會。 5. 4 月 21 日與公路總局召開跨越高架橋樑施工界面協調會。
60	111A7250 08	梧棲公所/社會課/	112 年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意	12,500	40	40	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			外保險					廠商依規定調派固定1位具專業知識之專人於每週二上班時間至本所受理民眾申請案件，均依契約規定辦理中。
61	111A735007	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所111年區民團體意外險	11,200	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已簽約完成，民眾均依符合申請條件申請
62	111AA00015	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第二股	臺中市政府臺灣大道市政大樓空調儲冰槽汰換採購	26,415	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 廠商於3月15日開工，刻正履約中。
63	111AD00106	教育局/國民小學/北勢國小	臺中市政府教育局111學年度數位學生證製卡及系統維護案	25,165	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 履約中
64	111AD00120	教育局/國民小學/清水國小	臺中市111年度推動中小學數位學習精進方案—校園無線網路建置採購案	109,818	40	85	45	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已完成本市312所學校，無線網路AP新裝機6128台、舊機1472台遷移已全數完成。
65	111AD00139	教育局/國民中學/大甲國中	大甲國中-臺中市111年度智慧輔助教學設備充實採購案	32,480	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案將於112年5月11日辦理複驗。
66	111AD00143	教育局/國民小學/四維國小	臺中市北屯區文小5新設校工程委託規劃設計監造技術服務採購案	18,547	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 4/6 建築師事務所檢送本案基本設計修正版報告書。 2. 4/10 函送教育局本案基本設計修正報告審議完成資料。 3. 4/12 申請公共汙水下水道管線系統套繪。 4. 4/14 函送教育局本案校園規劃審議報告書。 5. 4/28 教育局召開本案第一次校園規劃審議會議。 3.
67	111AD00154	教育局/國民小學/僑仁國小	111學年度僑仁國民小學午餐廚房計畫採購	11,428	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 備料中
68	111AD00165	教育局/市立高中職/霧峰農工	霧峰農工-112學年度中投區高級中等學校免試入學委員會報名及分發作業資訊系統採購案	11,800	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 標案進行中
69	111AD01002	水利局/污水設施科/	111年臺中市水淨場及截流設施暨周邊景觀	12,500	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			維護管理工作(柳川及軟埤仔溪)					已辦理完成。
70	111AD01003	水利局/污水設施科/	111年臺中市水淨場及截流設施暨周邊景觀維護管理工作(筏子溪等鄰近區域水淨場)	32,000	100	100	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 已辦理完成。
71	111AD01005	水利局/污水設施科/	111年臺中市水淨場及截流設施暨周邊景觀維護管理工作(綠川、旱溪排水)	33,100	100	100	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 已辦理完成。
72	111AD01010	水利局/水利養護工程科/	111年度本市各抽水站、滯洪池、水閘門及各周邊設施維護保養操作及管理委託專業服務	25,370	98	98	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 辦理結算付款事宜。
73	111AD01011	水利局/水利養護工程科/	111年度臺中市水岸環境營造園區維護委託專業服務	19,163	95	95	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 辦理結算付款事宜。
74	111AD01012	水利局/污水營運科/	臺中港特定區水資源回收中心委託代操作維護管理工作	20,486	85	85	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 依契約執行操作維護作業
75	111AD01016	水利局/污水營運科/	臺中市文山及黎明水資源回收中心聯合委託代操作維護管理工作	30,710	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 1.正常操作維護中 2.2月份月報備查
76	111AD01036	水利局/雨水下水道工程科/	111年臺中市雨水下水道即時水情監測系統建置計畫	63,451	55	55	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 裝設第二期水位計
77	111AD01040	水利局/污水營運科/	臺中市石岡壩、梨山及環山水資源回收中心聯合委託代操作維護管理工作(第1次修正)	51,402	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 依契約執行水資中心代操作工作
78	111AD01041	水利局/污水營運科/	臺中市廍子水資源回收中心暨大里區立新水資源回收中心委託代操作維護管理工作	40,004	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 2月月報備查完成,2月份請款簽辦中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
79	111AE00006	經發局/工業科/工業科第四股	「臺中市精密機械科技創新園區用水計畫變更、環差分析暨其相關配合作業服務案」勞務採購案	10,300	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 112年4月17日取得水公司供水同意函。
80	111AE00007	經發局/產業及青年發展科/產業發展科第二股	2022臺中歡樂購-『臺中好甜』產業推廣計畫委託專業服務案	15,000	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已辦理完成。
81	111AE00014	經發局/工業科/工業科第三股	111年精密機械科技創新園區景觀維護工作	13,200	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
82	111AE00020	經發局/工業科/工業科第二股	111年臺中市精密機械科技創新園區污水處理廠、自來水系統維護及代操作計畫	19,980	98	95	-3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 4月24日規劃驗收審查簽奉核，經確認主持人、委員及會議室時間後，訂於5月17日召開驗收審查會議。
83	111AE00023	經發局/工業科/工業科第三股	111年臺中市政府經濟發展局轄管(精密、豐洲、太平)園區環境監測計畫	14,223	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 112.4.25送期末成果報告
84	111AE00025	經發局/商業科/商業科第一股	111年度臺中購物節	46,000	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
85	111AE00066	經發局/商業科/商業科第一股	112年度臺中購物節	45,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 招標程序中，訂於112年5月4日開標、5月8日辦理評選會議，積極推動。
86	111AF00037	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市111年度亮點型公園綠美化維護工作-臺中公園、北屯兒童公園、秋紅谷及廣六	18,083	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
87	111AF00039	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	111年度臺中市橋梁安全檢測評估委託技術服務	29,000	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 成果報告修正
88	111AF00040	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市111年度區域型公園綠美化維護工作-新都生態公園等十一	14,582	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理竣工付款作業

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			座公園					
89	111AF000 41	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市111年度區域型公園綠美化維護工作-敦化公園等九座公園	17,426	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理竣工付款作業
90	111AF000 52	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市111年度區域型公園綠美化維護工作-市政公園等七座公園	10,244	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
91	111AF000 53	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市111年度區域型公園綠美化維護工作-逢甲公園等十座公園	10,087	100	98	-2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理結算驗收請款
92	111AF000 55	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市111年度區域型公園綠美化維護工作-健康公園等十四座公園	19,741	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
93	111AF000 59	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	111年度臺中市道路景觀綠美化維護勞務採購-北屯路以東	10,386	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
94	111AF000 88	建設局/養護工程處/挖掘管理科	111年度臺中市共同管道系統通盤檢討委託技術服務	12,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理例行性通盤檢討會議及期中工作計畫，已於2/24提交期中報告後續辦理專家座談會及期中審查會
95	111AF001 10	建設局/養護工程處/挖掘管理科	111年臺中市第十四期市地重劃區共同管道保全與管理維護	19,500	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 刻正辦理履約相關事宜
96	111AF001 16	建設局/養護工程處/挖掘管理科	112年度臺中市道路挖掘完工查(抽)驗委託技術服務案	19,800	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 刻正辦理派工事宜
97	111AF001 30	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	112年度臺中市公園安全維護勞務契約-臺中市原八區	12,760	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 刻正辦理1、2月請款
98	111AG000 23	交通局/停管處/停車管理課	臺中市公有停車場停車費催繳、退費、舉發違規通知資料處理	13,806	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.112年2月份勞務費於112年4月14日核付(應付金額計新臺幣485,232元整)。 2.本案採按月結算前1個月勞務費，於施作完成之次月付款，112年3月份催繳、退費、舉發勞務費尚未驗收，俟驗

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								收完畢後簽請核付勞務費用。
99	111AG000 31	交通局/公捷處 /智慧機電工程 科	110 年度臺中市公車智 慧型站牌建置計畫-後 續擴充	16,400	98	100	2	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
100	111AG000 37	交通局/停管處 /停車管理課	111 至 113 年臺中市政 府公有停車場停車費 用委託金融、電信業者 代扣款作業案	33,977	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約日自 111 年 8 月 1 日起至 113 年 07 月 31 日止，採按月 付款，經查 112 年 3 月份金融電信代收案，代扣筆數 396,205 筆，廠商代收停車費 17,246,641 元，支付廠商代收手續費 1,267,856 元。
101	111AG000 41	交通局/公捷處 /智慧機電工程 科	111 年度臺中市公車智 慧型站牌建置計畫	17,000	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 刻正辦理第一次派工驗收作業。
102	111AG000 44	交通局/交通規 劃科/	111 年度中彰投聯合交 通協控計畫	12,000	98	98	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1、本案已於 111 年 5 月 27 日上網招標、111 年 6 月 21 日開 標，開標結果為流標，本案於修正後已重新公告上網，已於 111 年 8 月 1 日開標。 2、本案已於 111 年 8 月 11 日完成評選，優勝廠商為逢甲大 學。 3、本案廠商已於 111 年 9 月 5 日提送工作執行計畫書，本 局並已於 111 年 9 月 19 日核備。 4、本案廠商已於 111 年 12 月 30 日提送結案報告書，本局 並已於 112 年 1 月 7 日核備。已於 112 年 1 月 31 日完成本 案驗收事宜，刻正向交通部申請核撥最後一期款。 付款進度：111 年 11 月 11 日撥付第一期款 360 萬元
103	111AG000 51	交通局/公捷處 /運籌管理科	臺中市交通行動服務 (MaaS)平台建置計畫 暨臺中捷運簡易閘門 系統建置	45,000	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 配合中央「促進公共運輸使用方案」政策，先以實體卡方式 推出，境內及跨城際方案，持續針對公共運輸定期票營運規 則及執行細節等議題邀集各縣市政府、各票證公司、各驗票 機設備廠商、各運具業者等相關單位進行討論，本案持續辦 理履約事宜。
104	111AG000 52	交通局/公捷處 /運輸工程科	2022 臺中國際花毯節 新社接駁專車行駛計 畫	18,000	98	95	-3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案已於 111 年 11 月 24 日決標，並配合活動期程辦理接駁 事宜完成，刻正辦理驗收事宜。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
105	111AG00062	交通局/停管處/停車管理課	臺中市精密機械科技創新園區開立停車繳費通知單勞務委外作業	15,047	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案路邊開單收費範圍已於112年4月1日開始收費，5月上旬廠商提報開單資料後，辦理本案勞務費查驗作業。
106	111AH00001	都發局/都計測量工程科/	臺中市111年度都市計畫樁測釘、埋設及數值地形測量工程委託技術服務案	19,000	70	98	28	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.110年11月17日簽准採購發包。 2.110年11月24日公告上網。 3.110年12月21日辦理開標。 4.111年1月14日辦理評選。 5.111年2月14日決標。 6.111年2月25日簽約。 7.111年9月26日廠商檢送第一批次分批成果資料，並簽准於111年10月28日辦理第一批次驗收。 8.111年11月16日簽准辦理第一期撥款。 9.111年12月23日廠商檢送全案竣工報告，俟議約項目資料查驗完備後簽辦驗收作業。 10.112年4月26日辦理第二期分批暨結算驗收。
107	111AH00002	都發局/建造管理科/	臺中市智慧審照數位倉儲暨雲端運算平台建置計畫	26,708	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 廠商於112/3/30交付期初報告。目前簽辦驗收作業。
108	111AH00003	都發局/建造管理科/	臺中市數位建管資訊服務平台建置計畫	38,971	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 廠商於112/4/28交付第二期工作項目，刻正簽辦驗收作業。
109	111AH00004	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	111年度臺中市豐原、大里、太平、南屯社會住宅營運管理委託案	16,730	85	95	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於4/18備查3月成果報告，預計5月簽辦驗收。
110	111AH00008	都發局/建造管理科/	111年臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置延續性計畫	21,250	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 執行第三期工作項目中。
111	111AH00018	都發局/都市設計工程科/	111年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫	10,000	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 1.本案業於111年6月1日完成決標，並公告朝陽科技大學已1000萬元得標。 2.本案業於111年6月13日收到得標廠商之契約書正本1式2份副本1式6份，後於6月21日檢選用印後之契約書。 3.後續將俟111年7月1日進行屢約，賡續執行本案社規師輔導計畫。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								4. 1110728 廠商依約檢送期初報告書 5. 1110823 召開期初報告書審查會議，原則修正後由張委員義勝審認通過。 6. 於 1111012 至 14 舉辦社區僱工購料提案審查會議。 7. 於 1111130 通過期中計畫書修正備查。 8. 完成期中報告書請款作業(第二期) 9. 111.12.19 至 23 期間辦理社區僱工購料詩作中勘驗作業 10. 112 年 2 月 16 日審查期末報告書審查原則不通過，請朝陽科技大學依上開委員意見修正，再邀請本案委員及業務單位召開工作會議，釐清各項履約條款與相關作業成果之修正均已列入報告書，併同於成果報告書會議中審查。 11. 期末報告修正中
112	111AH000 36	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	111 年住宅法相關申請案件勞務委託服務案	19,900	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理住宅租金補貼及育兒補貼之案件補正及複審作業、社宅申請案件補正及複審作業。
113	111AH000 43	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區國安段二~三期社會住宅興建計畫案(專案管理含監造)	100,798	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 統包工程第 2 次上網公告結簽陳核中。
114	111AH000 46	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區鑫港尾段住宅興辦計畫案(專案管理含監造)	29,319	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正簽辦招標文件中，預計 5/5 前上網公告。
115	111AH000 72	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	112 年度東區尚武、太平育賢二期物管報修暨北屯同榮驗收委託案	16,084	30	10	-20	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 經考量東區尚武及太平育賢二期之規模及複雜度，為使標案執行及管理單純化，擬將本案切分為「112 年東區尚武物管報修委託案」及「112 年太平育賢 2 物管報修暨北屯同榮驗收委託案」，刻正簽報市長同意撤銷原標案(已於 5/5 簽奉市長核可撤銷列管)。
116	111AH000 80	都發局/建造管理科/建造管理科第二股	109 年度土壤液化調查與風險評估計畫委託技術服務工作(110 年度後續擴充)	12,978	55	40	-15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 期初報告/第一次交貨完成日期： 整體工作執行計畫書應於簽約日之次日起 14 日內提送
117	111AJ000 02	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第一股	111 臺中市全域觀光行銷宣傳案	10,000	98	100	2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
118	111AJ000 17	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第二股	111年山海屯都安心玩旅遊推廣案	30,000	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案已於6/10簽准、6/13上網，預計7/7截標、7/8開標、7/19決標，目前履約管理中。廠商9月30日報驗第一期成果報告書，1109簽准款項撥付。廠商10月31日報驗第二期成果報告書，1111214簽准款項撥付，第三期款簽款項111/12/30簽准撥付，第四期款簽款項112/2/1簽准撥付，另第五期款項112/3/16簽准撥付。廠商於4月28日函報結案成果報告書，刻正審核中。
119	111AK000 31	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	111年度臺中市建立社區照顧關懷據點輔導計畫	35,235	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
120	111AK000 64	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	111年度臺中市公設民營托嬰中心	19,896	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
121	111AK000 76	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	111年臺中市身心障礙者社區資源培力暨服務方案勞務委託案	40,080	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
122	111AK000 83	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	111年度臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運(大里托嬰中心、南屯托嬰中心)	12,127	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
123	111AK000 88	社會局/兒少福利科/兒少福利科第二股	111年臺中市親子館暨托育資源中心委託營運	54,552	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
124	111AL000 13	勞工局/就業安全科/	111年度職業訓練委託案(一)	19,413	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
125	111AL000 58	勞工局/就業安全科/	111年度職業訓練委託案(二)	12,589	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
126	111AL000 68	勞工局/就業安全科/	112年度職業訓練委託案(一)	19,524	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案於3月份開始辦理招生作業，截至目前已開訓4班次，參訓120人。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
127	111AM001 29	警察局/交通警察大隊/事故處理組	111及112年度委外租用大型標誌車附掛緩撞設施勞務採購案	14,960	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本大隊目前針對辦理2輛委外租用緩撞車(標案履約期間規劃111年7月至112年12月)相關招標作業，已於7月18日奉核在案，7月22日上網招標，8月11日開標並順利決標，由美霖工程有限公司以最低價得標(決標金額：1,477萬9,502元)，8月16日簽約，已辦理後續審查、驗收等作業，已於10月1日開工投入執勤，目前已執行6個月(111年10月至112年3月)；112年因內政部警政署補助款預算未於112年前通過審議，故本局暫緩委外租用緩撞車112年開工日期，延至112年1月9日0時起方重啟復工，目前廠商持續履約協勤中。 核銷作業方面：111年10月迄112年3月份緩撞車協勤費用均已完成查驗、驗收合格並撥款，且112年1月份違約罰款新臺幣4000元亦已退款繳回內政部警政署收款帳戶。
128	111AM001 35	警察局/犯罪預防科/	111年度追加預算「清水、沙鹿、梧棲區」治安要點錄影監視系統採購案	19,000	0	30	30	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 持續辦理中
129	111AN000 25	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	111年度50公尺以上雲梯消防車1輛採購案	35,000	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 承商申請展延簽核中。
130	111AN000 26	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	111年度水箱消防車11輛採購案	71,500	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 履約中
131	111AN000 27	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	111年度化學消防車4輛採購案	40,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 承商履約中，4/14前往查驗車輛底盤符合契約規範。
132	111A0000 38	衛生局/醫事管理科/醫事管理科醫政管理股	「臺中市立老人復健綜合醫院新建營運移轉案」委託履約管理專業技術服務採購案	25,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 廠商針對本局所交付審查之各項書類文件均依限回復審查意見，並能針對本局所提疑義諮詢及時回復。 2. 已於4月27日辦理每月定期工地現勘，並依限於4月13日提送112年3月履約管理月報(每月15日前)。 3. 協助本局於4月20日召開第6次履約管理會議前會，並提供會議簡報資料，於會中進行報告說明。
133	111AP000 05	環保局/環境設施大隊/環境設	111年臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託	29,749	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		施大隊第一組	操作管理					已辦理完成。
134	111AP000 20	永續發展及低碳城市推動辦公室/低碳辦公室本部/	111年台中市低碳城市發展管考及城食森林推動計畫	13,300	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
135	111AP000 33	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市文山資源回收(焚化)廠委託操作管理計畫(111年)	244,978	100	98	-2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理驗收程序
136	111AP000 49	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	110年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理(文山廠、后里廠及烏日廠)後續擴充	154,401	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 110年度(後續擴充)112年2月份服務費用驗收請款中。
137	111AP000 66	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	111年臺中市空氣品質維護綜合管理暨固定污染源節能減碳許可、空污費管制查核計畫	22,610	70	100	30	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
138	111AP000 67	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	111年度台中市營建工程查核計畫	27,566	55	70	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 112年4月25日已付計畫第2期款。
139	111AP000 69	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	111年臺中市固定污染源查核管制計畫	16,690	70	100	30	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
140	111AP000 74	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	111年臺中市柴油車動力計排煙檢測及非法油品檢測計畫	17,000	55	70	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 112.4.28工作檢討會議。2. 112.4.20廠商提送期末報告初稿。3. 112.4.10~112.4.12辦理臺中港第四次區域柴油車指標污染物監測。4. 112.4.20辦理臺中港空維區設置車辦現勘作業。5. 餘依契約規範辦理。
141	111AP000 75	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	111年臺中市低污染車輛推廣暨淨零碳排規劃計畫	12,500	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 112/4/25工作檢討會議

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
142	111AP000 76	環保局/空氣及 噪音管制科/空 氣及噪音管制 科第二股	111年臺中市機車污染 源稽查暨提升定檢率 管理計畫	19,150	55	70	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 本計畫112年4月底執行老舊或剛滿5年機車通知回檢或 逾期未定檢機車通知作業402,674件、定檢站初驗不合格機 車複驗通知2,195件、未定檢、未複驗處分通知1,814件、 處分逾期未繳款催繳作業1,241件、停車熄火查核及宣導 1,037輛次、和平區(含梨山地區)移動式機車排氣定檢服務 12場次、辦理新設檢驗站審查及現勘複審16件、機車排氣 檢驗站缺失複查及輔導查核105次、烏賊車檢舉案件934 件、民眾檢舉烏賊車獎勵金發放11次、烏賊車檢舉案件處 分99件、烏賊車處分未繳款案件催繳作業辦理72件、辦理 烏賊車青白煙檢驗38場次。 2. 廠商於112年4月19日提送期末報告(初稿)，預定於5 月15日召開期末報告審查暨工作坊會議，屆時依委員審查 意見進行修正。
143	111AP000 94	環保局/環境設 施大隊/環境設 施大隊第一組	臺中市后里資源回收 (焚化)廠委託操作管 理服務計畫(後續擴 充)	120,983	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案1月至11月份服務費用均已請款完成，廠商已提送12 月份服務費用申請文件及111年度年結算資料，目前已訂112 年5月4日辦理驗收等事宜。
144	111AP000 97	環保局/清潔隊 管理科/清潔隊 管理科第二股	111年度採購密封壓縮 式垃圾車3輛	10,500	85	98	13	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 本案於5月4日完成驗收
145	111AP001 17	環保局/水質及 土壤保護科/水 質及土壤保護 科第一股	112年度臺中市水污染 防治稽查輔導及畜牧 沼肥推廣計畫	11,000	30	40	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 於4/21評選，4/27議價決標。
146	111AQ000 52	文化局/市立圖 書館/圖資採編 課	臺中市立圖書館111年 中文圖書採購案	78,550	85	100	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
147	111AQ001 02	文化局/視覺藝 術科/視覺藝術 科第一股	「水滴經貿園區(中央 公園新建工程、中央公 園地下停車場工程、區 段徵收工程)公共藝術 設置計畫」甲案	45,750	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案112年3月17日及4月13日分批辦理勘驗會議，僅作 品《雀鳥園藝師》為修正後授權機關審核，其餘作品均通過 勘驗，廠商依據委員意見進行修正，於同年4月21日函送 修正計畫予本局審核，並於4月28日審核通過；本案作品 為配合臺中市民野餐日，將於5月8日起陸續進場，展期公 文已完成簽辦。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
148	111AR00015	地政局/東勢地政/第二課	111年度大臺中地區委外地籍圖重測計畫	16,100	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依期程辦理中
149	111AT00030	新聞局/影視發展科/	中臺灣電影中心公共藝術設置案	15,285	0	10	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 本案計畫書於112年4月17日經文化局備查通過，現刻正辦理招標文件簽辦相關事宜。
150	111AT00032	新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第二股	2022臺中耶誕嘉年華暨水利建設成果整合計畫委託專業服務	12,000	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案水利局已核撥經費，刻正辦理付款事宜。
151	111AY00013	數位局/整合應用科/	數位市民暨購物節功能擴充案	11,898	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商交付期末文件審核完畢，預計於5月底前安排驗收。
152	111AZ00011	原民會/經濟建設及土地管理組/	「推動原住民族多元產業發展2.0計畫-部落產業升級-團結經濟在地實踐-臺中市原民智慧運銷系統發展計畫」勞務採購案	10,475	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於112年4月10日函文審查委員進行第一期工作執行計畫書第二次審查，已完成書面審查，刻正請廠商針對委員意見回覆及修正工作執行計畫書。擬於5月完成驗收並撥付第一期款。
153	111BD01026	水利局/污水工程科/	臺中市十期(東山路及軍功路周邊區域)污水管線、設施修繕更新維護及用戶接管工程委託技術服務	59,374	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 112年4月21日提送基本設計報告書(修正二版)予委員複審。
154	111BD01034	水利局/污水工程科/	臺中市中華路污水下水道分支管網暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	94,555	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 111年9月26日已辦理評選，111年10月6日決標，已於111年11月23日訂約。 預計112年9月發包中華路第1標工程
155	111BD01036	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(二)設計及監造委託技術服務	54,218	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 111年11月29日辦理議價，111年11月29日決標，111年12月1日決標公告。 已於112年2月1日訂約，112年5月16日辦理基本設計審查會議。
156	112A713001	南區公所/民政課/	臺中市南區112年里辦公處及鄰長報紙採購	16,776	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			案(自由時報)					112年1月1日開始履約，目前正常派送中。
157	112A714005	北區公所/民政課/	臺中市北區112年里鄰長文康活動採購案	20,119	40	70	30	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案業於112年4月12日決標。
158	112A735007	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所112年區民團體意外險	11,200	30	40	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於112年4月18日決標，並與得標廠商簽約
159	112A736001	龍井公所/社會課/	112年度臺中市龍井區區民團體意外保險	16,000	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 辦理作業中
160	112AA00003	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第二股	臺中市政府文心第二市政大樓高壓電供電設備修繕案	14,050	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 訂於112年6月簽辦採購文件。
161	112AA00004	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第一股	112年臺中市政府臺灣大道及文心第二市政大樓環境清潔維護採購	16,858	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案4月份工作項目廠商依約履行中。
162	112AA00012	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第四股	臺中市政府陽明市政大樓空調主機設備汰換採購	18,330	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商於4/10提送基本設計，於4/26基本設計審查通過，於審查通過後25天內提送細部設計。
163	112AD00034	教育局/國民小學/烏日國小	臺中市112年度中小學資訊科技教室資訊設備更新採購案	61,384	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
164	112AD01001	水利局/污水營運科/	112年度「臺中市水資源回收中心有機污泥委託清除處理」	15,598	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 4月份派工臺中港特定區水資源回收中心至少60噸、水湳水資源回收中心至少60噸
165	112AD01005	水利局/水利養護工程科/	112年度臺中市水岸環境營造園區維護工程委託專業服務	19,969	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 派工施作中
166	112AD01007	水利局/水利養護工程科/	112年度本市各抽水站、滯洪池、水閘門及各周邊設施維護保養操作及管理委託專業服務	25,370	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 進駐管理中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
167	112AD01008	水利局/污水設施科/	112年臺中市水淨場及截流設施暨周邊景觀維護管理工作(柳川及軟埤仔溪)	18,733	40	40	0	流廢標次數:0次 工期修改次數:0次 1)主要施作項目:辦理臺中市水淨場及截流設施暨周邊景觀維護管理工作(柳川及軟埤仔溪)聯合代操作維護工作(2)目前施作項目:提送112年3月代操作項目月報
168	112AD01012	水利局/防災中心/	112年臺中市水情監測系統建置及水位預警設施維護	18,049	55	55	0	流廢標次數:0次 工期修改次數:0次 辦理期水情監測設備建置會勘及維運事宜
169	112AD01016	水利局/污水營運科/	臺中市豐原水資源回收中心委託代操作維護管理工作	19,730	40	40	0	流廢標次數:0次 工期修改次數:0次 廠商已進廠開始操作維護工作
170	112AE00005	經發局/工業科/	112年臺中市管產業園區景觀維護工作	19,720	40	40	0	流廢標次數:0次 工期修改次數:0次 廠商112.4.17提送3月份成果月報,備查。
171	112AE00021	經發局/工業科/工業科第二股	112年臺中市精密機械科技創新園區污水處理廠、自來水系統維護及代操作計畫	17,000	40	40	0	流廢標次數:0次 工期修改次數:0次 112年4月10日送3月份月報,4月11日經本局備查在案
172	112AE00026	經發局/工業科/工業科第三股	112年臺中市政府經濟發展局轄管(精密、豐洲、太平)園區環境監測計畫	14,700	30	40	10	流廢標次數:0次 工期修改次數:0次 1、112.4.13簽約 2、112.4.10提送工作計畫書
173	112AF00023	建設局/養護工程處/挖掘管理科	112年臺中市共同管道保全與管理維護	17,000	40	40	0	流廢標次數:0次 工期修改次數:0次 刻正辦理履約事宜
174	112AF00037	建設局/養護工程處/市六區工程隊	112年度臺中市道路景觀綠美化維護勞務採購-西屯區(臺灣大道以北)	11,000	40	40	0	流廢標次數:0次 工期修改次數:0次 履約中
175	112AF00054	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市112年度行道樹、園道、綠地綠美化維護勞務採購-北區	10,952	40	40	0	流廢標次數:0次 工期修改次數:0次 履約中
176	112AF00065	建設局/新建工程處/土木工程科	112年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大甲、清水、沙鹿、梧棲、大安、外埔、龍井、大肚、烏日等9區)	10,305	40	40	0	流廢標次數:0次 工期修改次數:0次 陸續派工執行

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
177	112AF000 68	建設局/新建工程處/土木工程科	112年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北屯、新社、東勢、和平等10區)	18,813	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
178	112AF000 77	建設局/養護工程處/挖掘管理科	112年水滄經貿園區共同管道保全與管理維護	11,250	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 刻正辦理履約事宜
179	112AG000 01	交通局/公捷處/智慧機電工程科	112年度臺中市公車動態系統維運暨擴充計畫	10,300	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商於4/10提送3月工作月報，本處於4/12備查。
180	112AG000 03	交通局/停管處/停車管理課	112-114年臺中市政府公有停車場線上購票系統委託代收案(信用卡收單)	10,807	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 112年3月廠商代收線上購買月票件數(信用卡收單)計9,842件，代收金額為22,625,414元，代收手續費為380,106元(代收金額之1.68%)，刻正辦理3月份手續費付款作業。
181	112AG000 05	交通局/交通行政科/	112年度委託民間保全業者辦理拖吊場警衛勤務業務	12,447	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 112年3月份請款案件已付款
182	112AG000 26	交通局/交通規劃科/	112年度臺中市交控中心設備升級暨交控系統維運計畫	16,100	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1、本案已於112年1月3日公告、112年1月19日開標，1家廠商符合評選資格，2月24日召開評選會議。 2、本案已於112年3月10日決標，廠商依契約規定於112年3月17日提送工作執行計畫書，經本局檢視部分內容尚與邀標書要求不相符，已函請廠商於112年3月30日前再提送修正後工作執行計畫書予本局檢視。 3、廠商112年3月30日提送修正後工作執行計畫書，經審符合規定，本局於112年4月10日同意核備。
183	112AG000 30	交通局/公捷處/運輸工程科	112年度公車專用道與臺中市轉運中心之相關設施檢修及清潔維護案	11,887	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 每日執行公車專用道站體與臺中轉運中心之清潔及垃圾清運。
184	112AG000 33	交通局/公捷處/運輸工程科	2023臺中國際花毯節暨新社花海與臨時性活動及緊急應變公車接駁計畫	15,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案將依需求進行派車。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
185	112AG00037	交通局/交通規劃科/	111年度中彰投聯合交通協控計畫第二期	28,000	30	55	25	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案112年3月9日上網公告，已於112年4月6日開標、112年4月10日召開評選會議，112.4.24決標。
186	112AH00004	都發局/建造管理科/	112年臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置延續性計畫	21,250	10	10	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 業已上陳招標文件。
187	112AH00005	都發局/建造管理科/	臺中市宜居建築資訊管理系統	19,370	10	10	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 於112/4/27辦理完成招標文件招標文件需求討論會議，刻正簽辦招標作業。
188	112AH00010	都發局/使用管理科/	臺中市建築物變更使用執照暨室內裝修無紙化系統建置計畫	11,738	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 於4/24開標，並訂5/4召開評選委員會
189	112AH00013	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅窗簾財物採購案(一期後擴)	23,198	20	40	20	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 改採一期後擴方式辦理，盡速請廠商提送服務建議書，函文已簽至副處長室。
190	112AH00014	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅傢俱財物採購案(二期)	60,049	20	20	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已簽到處長室，預計5/4前上網公告。
191	112AH00015	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅冷氣財物採購案(一期後擴)	60,049	20	40	20	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 改採一期後擴方式辦理，盡速請廠商提送服務建議書，函文已寄出。
192	112AH00020	都發局/都計測量工程科/	臺中市112年度都市計畫樁測釘、埋設及數值地形測量工程委託技術服務案	19,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.111年10月5日招標文件簽准。 2.111年10月13日案件公告上網。 3.111年10月21日評選委員名單簽准。 4.111年11月8日辦理開標。 5.111年11月10日開會通知單準簽。 6.111年12月14日評選完成由亞興測量有限公司及中興測量有限公司2家公司優先取得議約權。 7.111年12月30日決標。 8.112年1月12日簽約，刻正辦理錄案案件派工事宜。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
193	112AH00025	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	112年住宅法相關申請案件勞務委託服務案	19,900	0	30	30	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案標案業已於4月25日開標,預計5月11日辦理評選會。
194	112AH00031	都發局/秘書室/秘書室第二股	112年度建管檔案數位化影像製作案	46,484	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.研擬招標文件中 2.本案招標文件已簽准,已於111/12/14上網公告 3.本案已於112/1/13開標,經審標結果1家符合資格 4.本案已於112/2/8召開評審委員會,經決議1家廠商為本案優先議價廠商。5.本案已於112/3/8決標於創易資訊股份有限公司,並簽准於112/4/6開工。6.本案廠商目前依約執行中。
195	112AH00039	都發局/綜合企劃科/	臺灣轉運城整體規劃案	15,000	35	30	-5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 4/13開標,無廠商投標而流標,刻正簽核第2次上網
196	112AH00041	都發局/城鄉計畫科/	臺中巨蛋宜居綠環暨周邊土地使用整體規劃	19,000	20	30	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 (1)112/3/31簽辦招標文件。 (2)112/4/25招標文件核定。預計112/4/28移送秘書室辦理上網公告招標作業。
197	112AH00044	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	「臺中市北屯區洲際好宅暨大里區光正三期好宅新建工程」委託專案管理(含監造)技術服務案	226,489	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 案件於112年4月7日公告招標定於5月9日截止投標,尚在等標期中。
198	112AH00045	都發局/住宅發展工程處/住宅企劃科	臺中市社會住宅包租代管第4期計畫	432,546	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 第四期計畫招標中
199	112AJ00005	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第一股	112臺中市全域觀光行銷宣傳案	10,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 12/15評選、1/3議價決標、刻正履約執行中。
200	112AK00010	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	112年度臺中市獨居老人緊急救援系統服務	12,359	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.函報3月報表,服務788人。 2.依契約執行。 3.辦理第一季核銷事宜。
201	112AK00015	社會局/身心障礙福利科/身心	112年度臺中市輔具資源中心服務計畫	47,819	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		障礙福利科第一股						依契約規定執行委託事項，並於4月10日前報送3月份月報表。
202	112AK00017	社會局/人民團體科/人民團體科第二股	112年度臺中市社區培力中心委託服務案	10,000	40	40	0	<p>流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 三月份社區輔導辦理情形摘要如下： (一)第一區：1.社區訪視輔導(含面、電訪)99場次114人次；2.社區分級輔導8場次44人次；3.推動社會福利相關計畫之社區陪伴與輔導34場173人次(含專家導入社區3場次：3/6霧峰丁台_呂建蒼、3/16東勢上城_簡宏哲、3/21烏日湖日_張英陣)；4.標竿社區10場次44人次(含專家導入社區3場次：呂建蒼_3/11東勢上城、3/26神岡溪州及豐原鑣村)；5.輔導紀錄：表八132則、表十6則；6.社區人才資料庫清單(本月新增5名師資_編號34-38依序為陳仁吉、吳孟哲、陳至融、許思義、李溶濤)。 (二)第二區：1.工作人員督導及教育訓練1場次7人次；2.社區訪視輔導(含面、電訪)124場次320人次；3.社區分級輔導4場次23人次；4.推動社會福利相關計畫之社區陪伴與輔導7場次121人次；5.標竿社區6場次97人次(含專家導入社區2場次：3/20東區東英_楊慈德、3/29南區南門_張英陣)。 輔導紀錄：表八123則、表十7則。</p>
203	112AK00021	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	臺中市112年托嬰中心訪視輔導暨評鑑	10,533	55	55	0	<p>流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.廠商於112年4月12日「臺中市112年托嬰中心訪視輔導暨評鑑」契約書之外聘督導申請釋義 2.廠商於112年4月13日函報專職輔導員異動 3.廠商於112年4月14日函報112年3月31日辦理「評鑑前委員共識會」會議紀錄 4.廠商於112年4月19日函報第一季臺中市托嬰中心訪視輔導成果公告 5.廠商於112年4月20日函報112年4月7日辦理「評鑑前說明會」會議紀錄 6.廠商於112年4月26日函報專職人員異動 7.廠商於112年4月26日函報112年專業人員教育訓練課程異動</p>
204	112AK00022	社會局/家暴中心/成人保護組	112年度臺中市以家庭為中心之整合性服務方案	22,100	55	55	0	<p>流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 112年4月各區執行情形： 第1區受理新案為78案。 第2區受理新案為79案。 第3區受理新案為63案。</p>

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								第4區受理新案為62案。 第5區受理新案為59案。
205	112AK00034	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	112年臺中市身心障礙者社區資源培力暨服務方案	39,419	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約內容辦理
206	112AK00037	社會局/兒少福利科/	112年度臺中市居家托育服務中心暨弱勢家庭兒童臨時托育服務	50,491	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 執行契約書內容；本案為季核銷，本月刻正辦理112年第一季核銷
207	112AK00038	社會局/仁愛之家/保健組	112年度護理、社工及照顧服務員等人力委外勞務	29,224	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約履約提供護理、社工及照顧服務員人力服務進行中。
208	112AK00039	社會局/兒少福利科/兒少福利科第二股	112年臺中市親子館暨托育資源中心委託營運	63,017	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依契約執行中，第一季經費核銷刻正辦理中。
209	112AK00044	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	112年度臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫	223,258	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約規定辦理
210	112AK00054	社會局/兒少福利科/兒少福利科第二股	112年度臺中市公設民營兒少安置機構營運計畫	29,283	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 如期履約中
211	112AK00055	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	112年度臺中市公設民營托嬰中心	19,896	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 皆依契約約定收托幼兒
212	112AK00057	社會局/兒少福利科/兒少福利科第二股	112年臺中市親子館暨公設民營托嬰中心委託營運	21,755	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商於4月14日繳交第一季核銷資料及成果冊，餘依約履約中
213	112AK00059	社會局/婦女福利及性別平等科/婦女福利及性別平等科第一股	112年度臺中市婦女及新住民培力業務委託案	40,167	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商如期履約。
214	112AK00066	社會局/社會救助科/社會救助	臺中市112年度充實愛心食物銀行物資採購	10,252	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		科第二股						四月物資指定日為4月26日，履約期限為4月25日至4月27日，廠商已於4月27日完成履約。
215	112AK00068	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	112年度臺中市兒童及少年家庭寄養服務方案	12,100	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 轉介寄養安置個案2案。
216	112AK00071	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	112年臺中市兒童及少年保護個案家庭服務方案	22,381	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 轉介14案
217	112AK00091	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	112年度臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運(大里托嬰中心、南屯托嬰中心)	12,127	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 皆依契約約定收托幼兒
218	112AK00093	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	112年度臺中市建立社區照顧關懷據點輔導計畫	35,235	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 廠商進行據點訪視輔導。 2. 子計畫討論及核備。 3. 刻正辦理第1季核銷
219	112AL00014	勞工局/福利促進科/	112年度身心障礙者支持性就業服務計畫	16,461	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 截至4/26止共推介138人次，推介成功89人次，共服務1169人次。
220	112AL00017	勞工局/外勞事務科/	外國人管理輔導整合中心	15,078	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依約執行
221	112AM00026	警察局/資訊室/	112年度M-Police警用行動載具汰換增購案	16,812	0	20	20	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 於111年12月30日簽奉核准函警政署採購行動載具，並於112年2月24日決標。
222	112AM00039	警察局/後勤科/	112年勤務鞋及皮鞋採購案	10,236	30	40	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 案於12月1日簽辦招標文件、於12月6日簽准、12月8日上網公告，於112年1月12日開標，因未達3家流標，復於1月16日第2次上網公告，於1月31日10時開標，於2月7日辦理評選，2月16日決標，履約期限至7月1日，憲現由廠商履約中。
223	112AM00041	警察局/交通警察大隊/執法組	112年度交通違規案件入案舉發作業勞務採	20,410	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			購案					依合約辦理中
224	112AM00066	警察局/刑事警察大隊/偵二隊	112年度違禁藥品尿液委外鑑驗採購案	10,500	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依規定履約中
225	112AM00070	警察局/犯罪預防科/	112年治安要點暨平均地權基金錄影監視系統採購案	66,750	0	30	30	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 4月25日由中華電信股份有限公司企業客戶分公司以新臺幣65749306元得標。
226	112AM00106	警察局/後勤科/	112年防水透氣雨衣採購案	10,565	30	40	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 案於2月14日上網公告，3月23日評選，3月28日決標，履約期限至8月25日，現由廠商履約中。
227	112AM00107	警察局/後勤科/	112年行政人員服裝採購案	19,121	30	40	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 案於2月20日上網公告，3月24日開標，3月31日評選，4月13日決標，履約期限至9月10日，現由廠商履約中。
228	112AN00006	消防局/救災救護指揮中心/救災救護指揮中心資訊通訊股	112年度數位無線電中繼臺及微波網路優化與備援機制建置案	16,389	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 本案履約中(履約日期：111/12/15~112/10/31)
229	112AN00013	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	112年度小型水箱消防車6輛、水庫消防車2輛採購案	41,200	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 履約中
230	112AN00015	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	112年度水箱消防車12輛採購案	78,000	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 履約中
231	112AN00020	消防局/災害搶救科/災害搶救科民力運用股	112年度消防衣採購案	25,504	35	40	5	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 廠商履約中
232	112AN00021	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	112年度消防人員及職員暨義勇消防人員應勤服裝採購案	11,491	30	35	5	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 套量中
233	112AN00034	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	112年度雲梯消防車2輛採購案	54,000	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 廠商履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
234	112AN000 35	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	112年度化學消防車1輛及救助器材車1輛採購案	22,000	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 廠商履約中
235	112AN000 43	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	112年度數位式空氣呼吸器採購案	12,800	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 廠商履約中。
236	112AP000 01	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市后里資源回收(焚化)廠委託操作管理服務計畫	154,293	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已完成審查1月份及2月份務費用，刻正請廠商提送發票中，後續將盡速辦理付款等事宜；廠商已提送3月份服務費用申請書，將盡速審查辦理請款付款等事宜。
237	112AP000 02	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	112年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-臺中市	13,160	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約進度辦理
238	112AP000 03	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第一股	112年臺中市海洋環境整體管理及維護計畫	12,288	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 4/6三月份工作月報、4/7招募環保艦隊、潛海戰將獎勵評比說明會第二場及第三場規劃、海洋污染應變作業相關機具操作訓練規劃、4/13辦理環保艦隊或潛海戰將海漂垃圾淨海活動第二、三、四場成果報告、辦理海洋環境教育宣導規劃書、第一季港口、海域及河川水質檢測報告、招募環保艦隊、潛海戰將獎勵評比說明會第三場、4/25無人機沙灘海岸垃圾種類及覆蓋率調查 規劃書、海洋廢棄物暫置區維護規劃書、4/26 招募環保艦隊、潛海戰將獎勵評比說明會第四場規劃、辦理海洋環境教育宣導第四場次規劃書修正稿、辦理環保艦隊或潛海戰將海漂垃圾淨海活動第五至八場次規劃
239	112AP000 07	環保局/西屯區清潔隊/	112年度清淨市容-擴大道路清掃執行計畫	31,766	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
240	112AP000 10	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	112年臺中市飛灰穩定化清運及處理服務	282,555	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 3月份請款目前刻正簽核中，俟奉核後儘速辦理請款核銷事宜。
241	112AP000 11	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	112年度各式環保車輛與機具維修保養案	98,141	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
242	112AP000 12	環保局/環境稽查大隊/環境稽查大隊四組	112年臺中市空氣污染陳情案件科技稽查及檢舉違反廢清法案件查處催收計畫	44,600	40	40	0	<p>流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約內容提報工作進度。 統計至3份月之累積完成量： 1. 提供遠端紅外線熱顯像監控設備服務-1處 2. 紅外線熱顯像監控設備維護及保養-3個月 3. 監控平台及監控影像介接服務-1處 4. 紅外線熱顯像監控污染案件巡查工作-3個月 5. 執行本局交辦特定陳情公私場所現場查核作業-7家次 6. 協助微型感測器空氣網污染源比對及巡查作業-3個月 7. 協助民眾陳情固定源、逸散源、異味等空氣污染案件受理及稽查作業-3個月 8. 環境污染專案查核及調查作業-4處次 9. 辦理查核、陳情及專案之採樣檢測工作-21.1% 10. 科技化蒐證技術運用-16.9% 11. 辦理固定式遠端即時監控系統架設及監控作業-28處 12. 環保护法規講習、查核實務教育訓練及研討會-1場次 13. 話務人員應對技巧及心理輔導等相關課程-0場次 14. 民眾檢舉廢清法案件查處作業-3個月 15. 提供線上諮詢、案件查詢等相關服務-3個月 16. 提供檢舉獎勵金核發系統服務-0式 17. 提供檢舉案件影片查詢平台服務及功能擴充-0式 18. 建置系統伺服器並裝設防火牆-0式 19. 環保罰鍰案件移送行政執行作業-新案移送46%、憑證核對30.2%、舊案再移23.6% 20. 系統維護及報表彙整提報-3個月 21. 行銷配合事項4.1%</p>
243	112AP000 17	環保局/環境衛生及毒化物管理科/環境衛生及毒化物管理科第二股	112年臺中市委外執行登革熱防治噴藥工作	14,200	35	55	20	<p>流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案A、B、C、D區廠商依契約第五條規定，業於期限內前提送相關資料(人員名冊、噴藥機具種類及數量、宣傳及載運車輛種類與數量、噴藥工作通知單範本、保險保單及收據)，經相關科室審核無誤後，撥付第一期款。2、本案各分項A、B、C、D等四區得標廠商，刻正執行本市第一梯次登革熱防治噴藥工作。</p>
244	112AP000 24	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	112年度清潔車即時衛星定位便民查詢及管理系統計畫	10,334	40	40	0	<p>流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案履約中</p>

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
245	112AP000 25	環保局/清潔隊 管理科/清潔隊 管理科第二股	112 年度密封壓縮式垃圾車購置案	75,600	20	35	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 4/27 辦理第一次開標
246	112AP000 26	環保局/清潔隊 管理科/清潔隊 管理科第二股	112 年度轉運車購置案	30,000	20	30	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 5/3 提送秘書室辦理上網公告事宜
247	112AP000 27	環保局/水質及 土壤保護科/水 質及土壤保護 科第一股	112 年度臺中市水污染防治綜合管理暨未登記及特定工廠登記水污染查核輔導計畫	10,330	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112/1/18 上網公告,112/2/17 開標,112/2/21 評選。112/3/3 決標。112/3/8 召開範疇界定會議。 一、配合環保署考核業務，綜合管控本市各項水污染防治評核工作。3/20 召開第 1 次工檢會。月報：3/10 提報。 二、協助本局辦理水污費徵收、催補繳與水污染防治基金運作等相關行政事宜。3/22 提報名單、3/29 同意備查 三、水數據收集系統之功能擴增暨 AI 應用分析運用，以推進人工智慧之流域管理階段。3/10 提報 四、本市餐飲業廢（污）水排放情形調查及油脂截留器（或油水分離槽）輔導推動。4/7 提報名單、4/10 同意備查 五、辦理高導電度潛勢區域管制及社區節能減污試辦計畫，以降低污染源對河川水體的影響。3/10 提報 六、協助彙整水污染防治相關研考資料及辦理水體環境維護或污染防治之相關媒體宣導。4/10 提報圖卡 七、感測器數據分析：3/31 提報 八、辦理未登記、特定工廠盤查輔導及污染輔導改善作業：4/11 提報、4/18 同意備查 九、租賃計畫執行須用之手提式酸鹼度/電導度測定儀（租賃期間至少 9 個月），並購置相關備品耗材：3/21 提報設備品項、3/31 驗收完成
248	112AP000 32	環保局/大里區 清潔隊/	112 年度清潔人員工作服及巡查背心	11,198	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 標案已核定 招標程序中
249	112AP000 33	環保局/水質及 土壤保護科/水 質及土壤保護 科第一股	112 年臺中市水質自動監測設施設置及維運計畫	10,547	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1-3 月工作月報提送。 2-履約保證金、保險、執行人力清冊提報。 3-112 年 4 月 26 日辦理 2 場水管家說明會。 4-世界地球日新聞稿。 5-水管家維運規劃書、說明會活動規劃書、輔導團名單提報。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
250	112AP000 34	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	111年掩埋場活化場址底渣再利用計畫(開口契約)	52,998	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約執行中。
251	112AP000 42	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	112年度臺中市精進空品感測器物聯網發展計畫	22,180	40	55	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 完成4月份維運作業；完成目視巡檢1,303台次；4月14日提交業務推動方案；4月24日提送無人機採樣成果；4月28日提交期初報告初稿。
252	112AP000 45	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	112年度臺中市南B區委託民營清除機構清運垃圾、資源回收工作	16,600	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 已辦理3月請款作業。 2. 廠商執行4月清運，4月尚未請款。
253	112AP000 47	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	112年臺中市水肥資源處理中心委託代操作	13,470	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 持續履約中。
254	112AP000 48	永續發展及低碳城市推動辦公室/低碳辦公室本部/	112年台中市低碳城市發展管考及城食森林推動計畫	13,300	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 一、提交規劃書： 1. 工項27:4月11日已核備第三場社群平台行銷活動。 2. 工項38:4月27至28日辦理計畫教育訓練。 3. 城食森林教育課程規劃5月9日於西屯區龍潭里活動中心(官思瑩老師)、5月11日於勤美輕鬆農場(李建輝老師)辦理。 二、辦理中： 1. 工項28:城食森林遴選辦法公布。 2. 工項16:永續淨零貢獻獎活動已公告，目前輔導1家廠商撰寫文件中(宏全國際股份有限公司-食品飲料廠及包材製造廠)，其餘對象持續邀請中(截止日期至5月31日)。 3. 工項23:CDP問卷內容彙整資料:尚餘經發局資料調整中，其餘局處資料彙整中。 4. 工項7:第1季溫室氣體減量執行方案管考追蹤:文化局、經發局各有1執行方案尚未完成填寫，自治條例內容各局處均已更新。 三、已辦理完成 1. 工項8:局處低碳業務執行成果考核已於3月13日完成。 2. 工項9:自治條例第4次協調會議於2月17日、第一次各組工作會議於3月23日辦理完成(工項剩餘13場) 3. 工項37:4月工作檢討會議已於4月19日辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								4. 工項 11:公私協力交流第 2 場-地球解方永續設計年會已於 4 月 22 日辦理完成(剩餘 4 場)
255	112AP000 51	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	112 年山海屯都等 12 區掩埋場滲出水處理廠最佳操作及維護申報等工作計畫	19,618	55	55	0	流廢標次數:0 次 期程修改次數:0 次 1. 本案於 111 年 12 月 30 日決標及 112 年 1 月 13 日訂約 2. 依契約操作維護工作規範執行中
256	112AP000 53	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市文山資源回收(焚化)廠委託操作管理計畫(後續擴充)	211,020	55	55	0	流廢標次數:0 次 期程修改次數:0 次 履約執行中
257	112AP000 54	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	111 年臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理(後續擴充)	29,749	55	55	0	流廢標次數:0 次 期程修改次數:0 次 履約辦理中
258	112AP000 57	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	112 年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理	129,050	55	55	0	流廢標次數:1 次 期程修改次數:0 次 112 年 2 月份工作月報簽辦驗收付款中。
259	112AP000 59	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	112 年度清潔車輛與機具保險	17,808	98	100	2	流廢標次數:1 次 期程修改次數:0 次 已辦理完成。
260	112AP000 60	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科資源回收股	112 年度臺中市源頭減量與資源回收暨網頁維護綜合管理計畫	12,150	40	40	0	流廢標次數:0 次 期程修改次數:0 次 1. 112 年 4 月 6 日提送計畫人員教育訓練紀錄、簽到單、稽查人員名冊及稽查測驗卷各乙份 2. 112 年 4 月 7 日提送採樣工作訓練講習成果資料、申請工作檢查證應附文件及人員名冊 3. 112 年 4 月 10 日提送第一季綠色採購成果報表 4. 112 年 4 月 11 日提送三月份工作成果報告 5. 112 年 4 月 11 日提送資源回收宣導兌換活動規劃書(第二場及第三場) 6. 112 年 4 月 12 日辦理第一次契約變更 7. 112 年 4 月 15 日辦理【 伸手 give me five 惜福趁現在 】資源回收宣導活動 8. 112 年 4 月 17 日提送 112 年 4-5 月垃圾成分採樣行程 9. 112 年 4 月 18 日提送本計畫公告 10. 112 年 4 月 18 日辦理 4 月份工作檢討會 11. 112 年 4 月 19 日提送 112 年度清潔隊資源回收績效考核計畫說明會議」會議記錄、簽到單及清潔隊考核計畫定版各乙份 12. 112 年 4 月 20 日提送資源回收宣導兌換活動規劃書(第四

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								場) 13.112年4月21日辦理 2023 大甲媽祖遶境資源物回收宣導活動 14.112年4月24日提送112年4月份計畫工作檢討會會議紀錄乙份 15.112年4月25日辦理4月份績效進度管理會議 16.112年4月29日辦理 2023 大甲媽祖遶境資源物回收宣導活動
261	112AP000 69	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	112年臺中市細懸浮微粒與揮發性有機物成分特徵及管制策略計畫	10,000	10	10	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 招標文件簽辦中。
262	112AP000 74	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	112年度臺中市環境品質監測站(含移動式監測車)操作維護工作計畫	19,778	35	35	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 4/11開標,4/19評選會議
263	112AP000 75	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	112年臺中市溫室氣體減量暨低污染車輛推廣計畫	12,200	35	35	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 112/4/20評選
264	112AP000 76	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	112年臺中市空氣品質維護綜合管理及固定污染源管理與低碳輔導計畫	49,110	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依工作計畫書內容執行
265	112AP000 78	環保局/大甲區清潔隊/	112年度臺中市政府環境保護局清潔人員環境教育訓練暨自強活動	11,250	10	20	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 招標文件4月19日核定
266	112AP000 83	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科資源回收股	112年度臺中市辦理垃圾減量、資收宣導與廚餘再利用、資收巡查與資收個體戶輔導計畫	15,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.已於112年4月27日辦理議價。
267	112AP000 86	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股	112年度臺中市事業廢棄物流向管制減量再利用及非法棄置管理查核計畫	13,100	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 一、112年4月26日提送計畫人員名冊。 二、112年4月26日提送申報檢查證。 三、112年4月26日提送計畫工作計畫書。 四、112年4月25日提送計畫物力設備清冊。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								五、112年4月28日辦理計畫工作範疇會議。 六、統計自112年4月20日至112年4月26日，執行事業廢棄物專案管制工作，完成協助辦理事業廢棄物相關許可審理6件、畜牧場現場查核2家次、斃死豬集運車輛攔檢1次、清除機構現場查核0次、處理機構現場查核0家次、再利用機構現場查核0家次、巡查列管高潛勢遭棄置地點25處、協助取締非法棄置聯合稽查計畫27車次及其他交辦案件0次。
268	112AP000 87	環保局/清潔隊 管理科/清潔隊 管理科第二股	112年度採購資源回收 車26輛	56,600	20	40	20	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於4月25日決標，履約中
269	112AQ000 30	文化局/市立圖 書館/閱覽典藏 課	112年度圖書館營運勞 務承攬採購案	27,267	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 112年4月圖書館營運勞務承攬採購完成
270	112AQ000 39	文化局/市立圖 書館/圖資採編 課	臺中市立圖書館112年 中文圖書採購案	79,700	40	55	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 第2項採購標的「綠美圖圖書」於4/10完成第1次交貨， 本課已完成交貨圖書之書目轉檔，此次交貨金額達購書預算 30%，依約於4/25辦理第1次驗收。另第1項採購標的「總 館暨分館圖書」於4/14完成第4次交貨，交貨內容為每月 新書、優質推薦、熱門預約、特色館藏、主題書展等圖書， 本課也完成交貨圖書書目轉檔，各分館核對書目及編目加工 無誤後，即上架供民眾借閱流通，至本次累計交貨金額達購 書預算30%，依約於4/26辦理第1次驗收。
271	112AQ000 69	文化局/表演藝 術科/表演藝術 科第一股	2023臺中爵士音樂節 委託專業服務採購案	10,500	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案於2月21日上網公告，3月14日開標，3月15日辦理評 選會議，3月28日決標，預定4月28日辦理第一次工作會議
272	112AQ000 77	文化局/視覺藝 術科/視覺藝術 科第一股	「臺中綠美圖新建工 程公共藝術設置計畫」 A案	47,000	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案於4月24日截止收件；4月26日開標；預計於5月30 日辦理徵選會議
273	112AR000 05	地政局/資訊室 /	112年度臺中市政府地 政資料中心資訊安全 防護暨系統擴充與整 合案	11,325	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 需求資料收集
274	112AR000 11	地政局/東勢地 政/第二課	大臺中地區委外地籍 圖重測計畫	18,725	20	30	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								已於112年4月21日上網公告
275	112AT00009	新聞局/新聞行政及流行音樂科/新聞行政及流行音樂科第二股	「2024臺中市跨年晚會活動」採購案	12,000	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 刻正進行活動前期規劃。
276	112AU00009	地稅局/消費稅及管考科/消費稅及管考股	112年使用牌照稅、房屋稅暨地價稅繳款書、轉帳繳納通知書及繳納證明書等列印、摺封及郵寄等作業	37,380	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 房屋稅繳款書及轉帳通知書等於4月20日驗收，同月21日郵寄，均按規劃期程辦理，並無落後。
277	112AY00001	數位局/數位匯流科/	臺中市政府112年度資訊機房暨所屬機關電腦資訊設備及防毒系統維護案	23,757	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.月工作報告書4/15送達。 2.月會於4/12召開。
278	112AY00010	數位局/數位匯流科/	臺中市政府112年資訊安全管理與防禦委外維運服務案	11,982	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.於4月10日已依約交付3月份工作月報。2.於4月13日及14日下午辦理資訊資產盤點及個資盤點說明會。3.於4月14日交付網站應用程式弱點掃描報告(初測)。4.於4月14日交付第1次資通安全專業訓練講師經歷資料及課程大綱。5.於4月18日交付第一次滲透測試報告(初測)。6.於4月21日召開工作會議(月會)。7.4月24日至25日指派10名同仁參加ISO27701換證課程。
279	112AY01002	數位局/數位匯流科/	臺中市政府112年度各機關資訊設備汰舊換新採購案	22,260	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.4月查核點決標(發包或議價)已於2月15日完成。

參、一般公文處理時效

一、一級機關

起迄日期：112/04/01 至 112/04/30

	應辦公文				已辦結公文統計										待辦公文統計								
	本月份 新收件數	截至上 月待辦 件數	本月創 稿數	合計 (1)+(2)+(3)	發文統計						小計 (5)+(6)+(7)	存查件 數	辦結公文合計 (8)+(9)		發文平均 使用日數	待辦公文統計 (4)-(10)		未逾辦理 期限待辦 件數	已逾辦理 期限待辦 件數				
					6日以內(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結				件數	%		件數	%			件數	%	件數	%
					件數	%	件數	%	件數	%													
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)	(7)	(7)/(8)	(8)	(9)	(10)	(10)/(4)	(11)	(12)	(12)/(4)	(13)	(14)					
合計	105,996	15,416	31,819	153,231	47,932	99.78	108	0.22	0	-	48,040	87,806	135,846	88.65	1.82	17,385	11.35	16,967	418				
秘書處	752	87	187	1,026	241	99.59	1	0.41	0	-	242	673	915	89.18	1.31	111	10.82	111	0				
民政局	2086	257	491	2,834	1112	100.00	0	-	0	-	1,112	1449	2,561	90.37	1.66	273	9.63	272	1				
財政局	980	123	214	1,317	280	100.00	0	-	0	-	280	919	1,199	91.04	1.59	118	8.96	118	0				
教育局	4892	1082	2480	8,454	3595	99.97	1	0.03	0	-	3,596	3606	7,202	85.19	1.8	1,252	14.81	1,116	136				
建設局	2437	512	582	3,531	677	100.00	0	-	0	-	677	2333	3,010	85.24	1.63	521	14.76	418	103				
社會局	9962	1480	2179	13,621	4613	99.53	22	0.47	0	-	4,635	7389	12,024	88.28	2.47	1,597	11.72	1,591	6				
警察局	3675	346	1013	5,034	2100	100.00	0	-	0	-	2,100	2507	4,607	91.52	1.31	427	8.48	417	10				
衛生局	6516	1049	1623	9,188	2279	99.96	1	0.04	0	-	2,280	5858	8,138	88.57	2.33	1,050	11.43	1,037	13				
環境保護局	6404	1322	3068	10,794	3406	99.68	11	0.32	0	-	3,417	5723	9,140	84.68	1.89	1,654	15.32	1,633	21				
地政局	3182	495	727	4,404	1541	99.10	14	0.90	0	-	1,555	2390	3,945	89.58	1.94	459	10.42	454	5				
經濟發展局	5836	696	1232	7,764	1647	99.94	1	0.06	0	-	1,648	5358	7,006	90.24	2.05	758	9.76	752	6				
新聞局	519	107	161	787	131	98.50	2	1.50	0	-	133	521	654	83.10	2.12	133	16.90	132	1				
主計處	707	127	146	980	215	100.00	0	-	0	-	215	643	858	87.55	1.88	122	12.45	122	0				
人事處	866	124	133	1,123	337	100.00	0	-	0	-	337	673	1,010	89.94	1.61	113	10.06	113	0				
研考會	1389	134	211	1,734	185	100.00	0	-	0	-	185	1251	1,436	82.81	1.4	298	17.19	298	0				
政風處	553	111	185	849	199	100.00	0	-	0	-	199	535	734	86.45	2.25	115	13.55	115	0				
勞工局	3021	480	1747	5,248	1916	99.84	3	0.16	0	-	1,919	2776	4,695	89.46	1.6	553	10.54	543	10				
水利局	6302	1100	1879	9,281	2773	99.89	3	0.11	0	-	2,776	5177	7,953	85.69	2.43	1,328	14.31	1,310	18				
地方稅務局	10,948	1,045	5,426	17,419	7160	100.00	0	-	0	-	7,160	9196	16,356	93.90	0.96	1,063	6.10	1,062	1				
農業局	3047	509	768	4,324	1319	99.77	3	0.23	0	-	1,322	2445	3,767	87.12	2.03	557	12.88	556	1				
交通局	3644	402	906	4,952	1271	99.61	5	0.39	0	-	1,276	3087	4,363	88.11	1.56	589	11.89	567	22				
觀光旅遊局	1138	334	504	1,976	644	100.00	0	-	0	-	644	1003	1,647	83.35	2.42	329	16.65	326	3				
法制局	1934	214	649	2,797	618	100.00	0	-	0	-	618	1919	2,537	90.70	1.27	260	9.30	260	0				
消防局	5538	351	434	6,323	762	99.74	2	0.26	0	-	764	5011	5,775	91.33	1.78	548	8.67	547	1				
文化局	1157	231	584	1,972	445	98.02	9	1.98	0	-	454	1259	1,713	86.87	1.97	259	13.13	258	1				
客委會	398	66	70	534	78	100.00	0	-	0	-	78	400	478	89.51	1.5	56	10.49	56	0				
都市發展局	15405	2084	3479	20,968	7366	99.61	29	0.39	0	-	7,395	11299	18,694	89.15	1.98	2,274	10.85	2,260	14				
原民會	810	184	255	1,249	329	100.00	0	-	0	-	329	728	1,057	84.63	2.92	192	15.37	192	0				
運動局	1468	297	372	2,137	596	100.00	0	-	0	-	596	1237	1,833	85.77	2.11	304	14.23	260	44				
數位治理局	430	67	114	611	97	98.98	1	1.02	0	-	98	441	539	88.22	1.77	72	11.78	71	1				

二、區公所

起迄日期：112/04/01 至 112/04/30

	應辦公文				已辦結公文統計										待辦公文統計								
	本月份 新收件數	截至上月 待辦件數	本月創稿 數	合計 (1)+(2)+(3)	發文統計						小計 (5)+(6)+(7)	存查件數 (9)	辦結公文合計 (8)+(9)		發文平均 使用日數 (11)	待辦公文統計 (4)-(10)		未逾辦理 期限待辦 件數 (13)	已逾辦理 期限待辦 件數 (14)				
					6日以下(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結				件數	%		件數	%			件數	%	件數	%
					件數	%	件數	%	件數	%													
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)	(7)	(7)/(8)	(8)	(9)	(10)	(10)/(4)	(11)	(12)	(12)/(4)	(13)	(14)					
合計	42,161	4,973	11,251	58,385	17,827	99.85	26	0.15	0	-	17,853	34,781	52,634	90.15	1.41	5,751	9.85	5,742	9				
中區區公所	915	119	284	1,318	365	100.00	0	-	0	-	365	844	1,209	91.73	1.08	109	8.27	109	0				
東區區公所	1,198	118	315	1,631	508	100.00	0	-	0	-	508	974	1,482	90.86	1.44	149	9.14	149	0				
西區區公所	1,349	140	300	1,789	523	100.00	0	-	0	-	523	1,142	1,665	93.07	1.24	124	6.93	124	0				
南區區公所	1,356	168	310	1,834	525	100.00	0	-	0	-	525	1,177	1,702	92.80	1.47	132	7.20	132	0				
北區區公所	1,788	208	583	2,579	891	100.00	0	-	0	-	891	1,375	2,266	87.86	1.51	313	12.14	312	1				
西屯區公所	2,129	129	555	2,813	1,057	100.00	0	-	0	-	1,057	1,544	2,601	92.46	1.09	212	7.54	212	0				
南屯區公所	1,873	132	479	2,484	833	100.00	0	-	0	-	833	1,473	2,306	92.83	1.35	178	7.17	178	0				
北屯區公所	2,580	286	672	3,538	1,122	100.00	0	-	0	-	1,122	1,984	3,106	87.79	1.71	432	12.21	432	0				
豐原區公所	1,817	162	607	2,586	867	100.00	0	-	0	-	867	1,514	2,381	92.07	1.24	205	7.93	205	0				
大里區公所	1,970	265	521	2,756	742	100.00	0	-	0	-	742	1,709	2,451	88.93	1.42	305	11.07	305	0				
太平區公所	2,199	193	761	3,153	987	100.00	0	-	0	-	987	1,840	2,827	89.66	1.07	326	10.34	326	0				
清水區公所	1,523	110	341	1,974	734	100.00	0	-	0	-	734	1,112	1,846	93.52	1.11	128	6.48	128	0				
沙鹿區公所	1,369	202	485	2,056	600	100.00	0	-	0	-	600	1,288	1,888	91.83	1.21	168	8.17	168	0				
大甲區公所	1,294	155	436	1,885	647	100.00	0	-	0	-	647	1,094	1,741	92.36	1.38	144	7.64	144	0				
東勢區公所	1,276	184	281	1,741	518	99.62	2	0.38	0	-	520	1,034	1,554	89.26	1.94	187	10.74	187	0				
梧棲區公所	1,149	178	339	1,666	472	100.00	0	-	0	-	472	1,003	1,475	88.54	1.45	191	11.46	191	0				
烏日區公所	1,385	198	295	1,878	571	100.00	0	-	0	-	571	1,099	1,670	88.92	1.54	208	11.08	208	0				
神岡區公所	1,347	154	282	1,783	555	100.00	0	-	0	-	555	1,047	1,602	89.85	1.7	181	10.15	181	0				
大肚區公所	1,145	147	176	1,468	328	100.00	0	-	0	-	328	979	1,307	89.03	1.29	161	10.97	161	0				
大雅區公所	1,580	259	489	2,328	754	99.74	2	0.26	0	-	756	1,310	2,066	88.75	1.4	262	11.25	262	0				
后里區公所	1,358	200	362	1,920	603	100.00	0	-	0	-	603	1,097	1,700	88.54	1.58	220	11.46	220	0				
霧峰區公所	1,394	156	420	1,970	611	100.00	0	-	0	-	611	1,185	1,796	91.17	1.33	174	8.83	174	0				
潭子區公所	1,434	127	378	1,939	650	100.00	0	-	0	-	650	1,120	1,770	91.28	1.16	169	8.72	169	0				
龍井區公所	1,292	158	269	1,719	487	100.00	0	-	0	-	487	1,045	1,532	89.12	1.47	187	10.88	187	0				
外埔區公所	1,051	123	177	1,351	342	100.00	0	-	0	-	342	892	1,234	91.34	1.4	117	8.66	117	0				
和平區公所	1,340	262	470	2,072	581	96.35	22	3.65	0	-	603	1,137	1,740	83.98	2.23	332	16.02	326	6				
石岡區公所	943	138	159	1,240	272	100.00	0	-	0	-	272	849	1,121	90.40	1.24	119	9.60	119	0				
大安區公所	1,099	148	196	1,443	322	100.00	0	-	0	-	322	950	1,272	88.15	1.67	171	11.85	171	0				
新社區公所	1,008	154	309	1,471	360	100.00	0	-	0	-	360	964	1,324	90.01	1.25	147	9.99	145	2				

肆、人民陳情案件管制情形

一、本府及市長室交辦(一級機關及所屬機關)

資料期間：112年04月01日至112年04月30日

資料下載日期：112年05月5日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位治理局	臺中捷運股份有限公司
受理情形·上月累積	240	0	6	4	6	3	26	17	47	9	5	2	27	9	21	2	12	7	0	23	7	0	6	0	0	0	0	1	0	0	0	0
·本月件數	77	0	2	2	1	1	1	6	17	4	0	0	2	4	17	1	4	3	0	8	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0
·累計	317	0	8	6	7	4	27	23	64	13	5	2	29	13	38	3	16	10	0	31	7	0	9	0	0	0	0	1	1	0	0	0
資料來源·本府	15	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	2	0	0	1	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
·市長室	62	0	1	2	1	1	1	5	16	3	0	0	2	3	15	1	4	2	0	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	60	0	1	1	1	1	0	5	14	4	0	0	2	4	12	1	4	3	0	4	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0
已結																																
依限	58	0	1	1	1	1	0	4	13	4	0	0	2	4	12	1	4	3	0	4	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0
逾限	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
占受理件數百分比	77.92	0.00	50.00	50.00	100.00	100.00	0.00	83.33	82.35	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	70.59	100.00	100.00	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
未結																																
合計	17	0	1	1	0	0	1	1	3	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未逾限	17	0	1	1	0	0	1	1	3	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式																																
·適當處理	48	0	1	1	1	0	0	3	14	2	0	0	2	2	10	1	4	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
·轉權責機關處理	7	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·不予處理(存查)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

本府及市長室交辦(區公所)

資料期間：112年04月01日至112年04月30日

資料下載日期：112年05月5日

項目	總計	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	
		中區公所	東區公所	西區公所	南區公所	北區公所	西屯區公所	南屯區公所	北屯區公所	豐原區公所	大里區公所	太平區公所	清水區公所	沙鹿區公所	大甲區公所	東勢區公所	梧棲區公所	烏日區公所	神岡區公所	大肚區公所	大雅區公所	后里區公所	霧峰區公所	潭子區公所	龍井區公所	外埔區公所	石岡區公所	大安區公所
受理情形·上月累積	18	0	0	0	1	0	0	1	3	1	4	1	0	0	1	0	0	0	2	2	1	0	0	1	0	0	0	0
·本月件數	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
·累 計	22	1	0	0	1	0	0	1	3	1	4	2	0	0	2	0	0	0	2	3	1	0	0	1	0	0	0	0
資料來源·本府	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·市長室	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
依 限	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
占受理件數百分比	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
·轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

二、服務中心受理(一級機關及所屬機關)

資料期間：112年04月01日至112年04月30日

資料下載日期：112年05月5日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位治理局	臺中捷運股份有限公司		
受理情形·上月累積	186	0	2	0	3	56	6	10	11	2	1	2	4	1	71	0	4	7	2	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0		
·本月件數	63	0	1	0	1	18	1	0	0	0	0	1	0	4	30	2	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1		
·累計	249	0	3	0	4	74	7	10	11	2	1	3	4	5	101	2	4	9	2	1	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	1		
已結																																		
合計	44	0	1	0	1	12	1	0	0	0	0	1	0	4	19	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
依限	44	0	1	0	1	12	1	0	0	0	0	1	0	4	19	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
占受理件數百分比	69.84	0.00	100.00	0.00	100.00	66.67	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	63.33	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
未結																																		
合計	19	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	11	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
未逾限	19	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	11	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式																																		
·適當處理	21	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	4	8	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
·轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
·不予處理(存查)	23	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鼓勵件數	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

服務中心受理(區公所)

資料期間：112年04月01日至112年04月30日

資料下載日期：112年05月5日

項目	總計	臺中市區公所	臺中市東區公所	臺中市西區公所	臺中市南區公所	臺中市北區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧棲區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
受理情形·上月累積	7	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0
·本月件數	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
·累計	9	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	1
合計	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
已結																													
依限	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
占受理件數百分比	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未結																													
未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式																													
·適當處理	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
·轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

三、 市政信箱受理(一級機關及所屬機關)

資料期間：112年04月01日至112年04月30日

資料下載日期：112年05月5日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位治理局	臺中捷運股份有限公司
受理情形·上月累積	12460	22	87	18	245	324	1016	1673	1376	91	192	122	170	233	3482	148	1095	1721	29	90	77	20	104	1	8	0	13	0	2	74	11	16	
·本月件數	4258	1	23	5	74	83	358	550	447	41	71	47	59	77	1293	55	283	620	16	33	18	8	51	0	6	1	2	1	1	28	2	4	
·累 計	16718	23	110	23	319	407	1374	2223	1823	132	263	169	229	310	4775	203	1378	2341	45	123	95	28	155	1	14	1	15	1	3	102	13	20	
資料來源·陳情整合平台	4258	1	23	5	74	83	358	550	447	41	71	47	59	77	1293	55	283	620	16	33	18	8	51	0	6	1	2	1	1	28	2	4	
已結	合計	3463	1	23	5	59	64	316	533	331	37	58	42	59	62	1016	47	208	439	16	31	17	8	49	0	6	0	2	1	1	26	2	4
	依 限	3404	1	23	5	59	64	286	515	322	36	57	42	59	62	1016	47	208	439	16	31	17	8	49	0	6	0	2	1	1	26	2	4
	逾 限	59	0	0	0	0	30	18	9	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	81.33	100.00	100.00	100.00	79.73	77.11	88.27	96.91	74.05	90.24	81.69	89.36	100.00	80.52	78.58	85.45	73.50	70.81	100.00	93.94	94.44	100.00	96.08	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	92.86	100.00	100.00
未結	合計	795	0	0	0	15	19	42	17	116	4	13	5	0	15	277	8	75	181	0	2	1	0	2	0	0	1	0	0	0	2	0	0
	未逾限	786	0	0	0	15	19	37	17	113	4	13	5	0	15	277	8	74	181	0	2	1	0	2	0	0	1	0	0	0	2	0	0
	已逾限	9	0	0	0	0	5	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	3300	1	22	2	55	50	299	505	328	31	58	41	59	46	1006	45	198	439	14	31	17	8	4	0	5	0	2	1	1	26	2	4
	·轉權責機關處理	155	0	0	3	4	13	17	28	3	5	0	1	0	16	5	2	10	0	2	0	0	45	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	8	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上月未結	結 清	1488	1	6	1	42	30	111	75	208	14	30	6	4	45	510	15	158	188	4	14	8	1	15	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	未 結	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	鼓勵件數	9	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	4	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

市政信箱受理(區公所)

資料期間：112年04月01日至112年04月30日

資料下載日期：112年05月5日

項目	總計	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市			
		中區公所	東區公所	西區公所	南區公所	北區公所	西屯區公所	南屯區公所	北屯區公所	豐原區公所	大里區公所	太平區公所	清水區公所	沙鹿區公所	大甲區公所	東勢區公所	梧棲區公所	烏日區公所	神岡區公所	大肚區公所	大雅區公所	后里區公所	霧峰區公所	潭子區公所	龍井區公所	外埔區公所	石岡區公所	大安區公所	新社區公所	
受理情形·上月累積	829	2	13	13	11	18	44	32	41	76	93	78	34	42	29	16	38	43	31	13	38	13	16	34	41	7	7	2	4	
·本月件數	295	0	4	10	6	11	10	9	18	17	37	16	12	23	9	3	14	21	14	4	9	3	3	15	18	1	2	3	3	
·累計	1124	2	17	23	17	29	54	41	59	93	130	94	46	65	38	19	52	64	45	17	47	16	19	49	59	8	9	5	7	
資料來源·陳情整合平台	295	0	4	10	6	11	10	9	18	17	37	16	12	23	9	3	14	21	14	4	9	3	3	15	18	1	2	3	3	
已結																														
合計	266	0	4	10	5	11	9	9	9	16	35	15	12	21	4	3	13	20	13	4	8	3	3	15	15	1	2	3	3	
依限	266	0	4	10	5	11	9	9	9	16	35	15	12	21	4	3	13	20	13	4	8	3	3	15	15	1	2	3	3	
逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
占受理件數百分比	90.17	0.00	100.00	100.00	83.33	100.00	90.00	100.00	50.00	94.12	94.59	93.75	100.00	91.30	44.44	100.00	92.86	95.24	92.86	100.00	88.89	100.00	100.00	83.33	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
未結																														
合計	29	0	0	0	1	0	1	0	9	1	2	1	0	2	5	0	1	1	1	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	
未逾限	29	0	0	0	1	0	1	0	9	1	2	1	0	2	5	0	1	1	1	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	
已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式																														
·適當處理	257	0	4	10	5	11	9	9	9	14	35	14	12	21	4	3	11	20	13	3	5	3	3	15	15	1	2	3	3	
·轉權責機關處理	9	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	2	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
·不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
上月未結																														
結清	53	0	0	1	0	1	0	0	6	6	6	6	1	2	0	1	1	7	3	0	4	2	1	1	4	0	0	0	0	
未結	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鼓勵件數	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

四、1999 話務中心受理(一級機關及所屬機關)

資料期間：112 年 04 月 01 日至 112 年 04 月 30 日

資料下載日期：112 年 05 月 5 日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位治理局	臺中捷運股份有限公司	
受理情形·上月累積	25180	28	224	50	484	1064	2704	6684	2304	428	435	196	435	321	4504	286	943	3017	108	173	78	44	245	1	9	2	159	10	8	190	16	30	
·本月件數	9275	4	74	13	152	350	1109	2370	920	182	182	50	113	102	1751	93	273	1108	30	74	19	8	110	0	1	1	100	3	1	63	3	16	
·累 計	34455	32	298	63	636	1414	3813	9054	3224	610	617	246	548	423	6255	379	1216	4125	138	247	97	52	355	1	10	3	259	13	9	253	19	46	
合 計	7784	4	70	10	124	334	1035	2331	550	168	148	45	104	83	1284	84	204	797	29	66	15	8	107	0	1	1	100	3	0	61	3	15	
已結	依 限	7656	4	70	10	123	331	947	2306	541	168	148	45	104	83	1282	84	204	797	29	66	15	8	107	0	1	1	100	3	0	61	3	15
逾 限	128	0	0	0	1	3	88	25	9	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
占受理件數百分比	83.92	100.00	94.59	76.92	81.58	95.43	93.33	98.35	59.78	92.31	81.32	90.00	92.04	81.37	73.33	90.32	74.73	71.93	96.67	89.19	78.95	100.00	97.27	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	96.83	100.00	93.75	
未結	合 計	1491	0	4	3	28	16	74	39	370	14	34	5	9	19	467	9	69	311	1	8	4	0	3	0	0	0	0	1	2	0	1	
未逾限	1477	0	4	3	25	16	66	39	367	14	34	5	9	19	467	9	69	311	1	8	4	0	3	0	0	0	0	0	1	2	0	1	
已逾限	14	0	0	0	3	0	8	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	·適當處理	7244	4	69	3	116	231	949	2242	546	136	148	45	99	56	1246	80	201	763	24	66	15	8	13	0	1	1	100	3	0	61	3	15
·轉權責機關處理	460	0	1	7	7	103	86	89	2	32	0	0	0	26	3	4	3	0	3	0	0	0	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
·不予處理(存查)	80	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	5	1	35	0	0	34	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鼓勵件數	202	0	1	0	0	3	2	76	1	1	0	0	6	4	13	1	5	17	0	1	0	0	1	0	0	0	70	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

1999 話務中心受理(區公所)

資料期間：112 年 04 月 01 日至 112 年 04 月 30 日

資料下載日期：112 年 05 月 5 日

項目	總計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所	
受理情形·上月累積	2043	12	17	50	27	65	86	44	105	197	216	150	97	149	46	38	78	79	43	38	172	41	45	92	90	18	11	16	21	
·本月件數	796	1	7	20	19	29	21	26	38	75	102	54	37	50	13	17	39	35	28	13	49	14	12	49	23	5	12	2	6	
·累 計	2839	13	24	70	46	94	107	70	143	272	318	204	134	199	59	55	117	114	71	51	221	55	57	141	113	23	23	18	27	
已結																														
合 計	741	1	7	19	16	28	16	25	22	71	97	51	37	46	12	17	37	35	28	11	45	13	12	47	23	5	12	2	6	
依 限	741	1	7	19	16	28	16	25	22	71	97	51	37	46	12	17	37	35	28	11	45	13	12	47	23	5	12	2	6	
逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
占受理件數百分比	93.09	100.00	100.00	95.00	84.21	96.55	76.19	96.15	57.89	94.67	95.10	94.44	100.00	92.00	92.31	100.00	94.87	100.00	100.00	84.62	91.84	92.86	100.00	95.92	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
未結																														
合 計	55	0	0	1	3	1	5	1	16	4	5	3	0	4	1	0	2	0	0	2	4	1	0	2	0	0	0	0	0	0
未逾限	55	0	0	1	3	1	5	1	16	4	5	3	0	4	1	0	2	0	0	2	4	1	0	2	0	0	0	0	0	0
已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式																														
·適當處理	697	1	7	19	14	28	16	25	21	61	89	49	34	45	11	16	36	34	26	10	42	13	12	45	22	5	8	2	6	
·轉權責機關處理	41	0	0	0	2	0	0	0	0	10	8	2	3	1	1	1	1	1	2	1	3	0	0	0	1	0	4	0	0	
·不予處理(存查)	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	
鼓勵件數	7	1	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關及所屬機關)

資料期間：112年04月01日至112年04月30日

資料下載日期：112年05月5日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位治理局	臺中捷運股份有限公司
受理情形·上月累積	368	1	1	0	19	5	33	45	50	1	2	4	19	12	114	6	17	15	0	11	3	0	3	0	0	0	3	0	1	3	0	0
·本月件數	125	0	0	0	5	0	3	15	13	5	2	0	2	6	58	1	7	3	0	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
·累計	493	1	1	0	24	5	36	60	63	6	4	4	21	18	172	7	24	18	0	13	3	2	4	0	0	3	0	1	3	0	0	
資料來源·總統府	21	0	0	0	2	0	2	2	3	1	0	0	1	1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
·行政院	76	0	0	0	2	0	1	6	4	4	2	0	1	1	44	1	3	3	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
·監察院	8	0	0	0	1	0	0	0	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
·其他	20	0	0	0	0	0	0	7	1	0	0	0	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	94	0	0	0	5	0	3	15	8	4	2	0	2	3	44	1	3	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
已結	91	0	0	0	5	0	2	15	6	4	2	0	2	3	44	1	3	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
逾限	3	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
占受理件數百分比	75.20	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	61.54	80.00	100.00	0.00	100.00	50.00	75.86	100.00	42.86	0.00	0.00	50.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
未結	31	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	3	14	0	4	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
未逾限	31	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	3	14	0	4	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	89	0	0	0	5	0	3	15	8	2	2	0	1	1	44	1	3	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
·適當處理	5	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
·轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
·不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)

資料期間：112年04月01日至112年04月30日

資料下載日期：112年05月5日

項目	總計	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市			
		中區公所	東區公所	西區公所	南區公所	北區公所	西屯區公所	南屯區公所	北屯區公所	豐原區公所	大里區公所	太平區公所	清水區公所	沙鹿區公所	大甲區公所	東勢區公所	梧棲區公所	烏日區公所	神岡區公所	大肚區公所	大雅區公所	后里區公所	霧峰區公所	潭子區公所	龍井區公所	外埔區公所	石岡區公所	大安區公所	新社區公所
受理情形·上月累積	41	0	0	0	0	1	0	1	0	1	32	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
·本月件數	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·累計	61	0	0	0	0	1	0	1	0	1	51	1	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
資料來源·總統府	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·行政院	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·監察院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·其他	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
依限	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
占受理件數百分比	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式																													
·適當處理	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

