

# 112年5月列管案件月報



臺中市政府  
研究發展考核委員會  
Research, Development and Evaluation Commission,  
Taichung City Government

# 目 錄

概述.....	1
壹、市政會議指示事項辦理情形.....	3
貳、府列管標案辦理情形.....	40
(一) 學校工程.....	40
(二) 道路橋梁工程.....	47
(三) 交通工程.....	53
(四) 水利工程.....	55
(五) 水土保持工程.....	61
(六) 公有建築工程.....	62
(七) 環保工程.....	76
(八) 景觀及綠化工程.....	77
(九) 觀光遊憩工程.....	78
(十) 重劃工程區段徵收工程.....	80
(十一) 災修工程.....	83
(十二) 其他(財務及勞務採購案用).....	83
參、一般公文處理時效.....	128
一、一級機關.....	128
二、區公所.....	129
肆、人民陳情案件管制情形.....	130
一、本府及市長室交辦(一級機關及所屬機關).....	130
本府及市長室交辦(區公所).....	131
二、服務中心受理(一級機關及所屬機關).....	132

服務中心受理(區公所) .....	133
三、市政信箱受理(一級機關及所屬機關) .....	134
市政信箱受理(區公所) .....	135
四、1999 話務中心受理(一級機關及所屬機關) .....	136
1999 話務中心受理(區公所) .....	137
五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關及所屬機關) .....	138
總統府、行政院等上級機關交辦(區公所) .....	139

# 概述

## 壹、市政會議指示事項辦理情形

112年5月份各機關市政會議辦理情形如案件一覽表，詳P3~P39。

## 貳、府列管標案辦理情形

112年5月份總計列管500案，進度符合者計450案；進度落後者計29案；解除列管案件計21案。

12類列管標案落後件數及比率如下表，各標案截至112年度5月份辦理情形詳見P40~P127。

112年5月府列管標案落後比率統計表

工程類別	學校工程	道路橋梁工程	交通工程	水利工程	水土保持工程	公有建築工程	環保工程	景觀及綠化工程	觀光遊憩工程	重劃工程區段徵收工程	災修工程	其他類(財物及勞務採購)	合計
落後件數(A)	3	4	0	1	0	14	0	2	1	0	0	4	29
落後件數比率(A/B)	6.52%	8.89%	0.00%	3.23%	0.00%	20.59%	0.00%	20.00%	11.11%	0.00%	0.00%	1.48%	5.80%
總件數(B)	46	45	6	31	3	68	1	10	9	10	0	271	500
占整體落後比率	10.34%	13.79%	0.00%	3.45%	0.00%	48.28%	0.00%	6.90%	3.45%	0.00%	0.00%	13.79%	100.00%

## 參、一般公文處理時效

一、112 年 5 月份一級機關發文平均使用日數為 1.82 天，詳見 P128。

二、112 年 5 月份區公所發文平均使用日數為 1.43 天，詳見 P129。

## 肆、人民陳情案件管制情形

112 年 5 月新收案件數共受理 1 萬 9,290 件，較 4 月受理件數 1 萬 4,915 件，增加 29.33%。陳情案件報表包含下列五大項：

### 一、本府及市長室交辦：

共受理 129 件，無逾限未結案件，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P130~P131。

### 二、服務中心受理：

共受理 79 件，無逾限未結案件，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P132~P133。

### 三、市政信箱受理：

共受理 6,011 件，逾限未結案件共計 27 件，逾限未結案比率 0.45%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P134~P135。

### 四、1999 話務中心受理：

共受理 1 萬 2,781 件，逾限未結案件共計 23 件，逾限未結案比率 0.18%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P136~P137。

### 五、總統府、行政院等上級機關交辦：

共受理 290 件，逾限未結案件共計 1 件，逾限未結案比率 0.34%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P138~P139。

# 壹、市政會議指示事項辦理情形

## 臺中市政府第 577 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 05 月 02 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	下星期日就是母親節，市府有舉辦許多慶祝活動，各區也有表揚模範母親大會等，在此先預祝辛苦的媽媽們母親節快樂。身為六都唯一的女性，本人也是媽媽，特別了解媽媽的心情，我們的心聲就是孩子們只要每天讓媽媽安心，就是最好的過節禮物了，千萬不要酒駕、闖紅燈、不禮讓行人、霸凌他人等，違法犯紀讓媽媽傷心，因此希望大家都可以守規矩、守法，讓媽媽每天開心快樂。	本府各機關	01-	遵照辦理
2	去年市府首次舉辦「臺中市民野餐日」，大獲好評，今年市民敲碗期待的「2023 第二屆臺中市民野餐日」即將於週日(5 月 7 日)在中央公園、豐原區葫蘆墩公園、清水區鰲峰山公園、太平區坪林森林公園「四地」同時登場，主題是「親愛的人」，歡迎活動當日市民帶著親愛的人一同參加，輕鬆度過休閒假日時光，在此也呼籲市民，活動當天請勿穿著帶有政治與商業宣傳的服裝或相關的旗幟參加、請勿現場烹調食物，共同維護公	本府各機關	02-	遵照辦理

## 臺中市政府第 577 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 05 月 02 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	園綠地、活動結束請將垃圾打包帶走，並請盡量使用環保餐具。			
3	<p>四年多來我們積極拼經濟，營造好的就業環境，除了青年失業率為全國最低之外，中央日前公布 112 年第一季各項經濟統計數據，臺中市總共奪得 11 項經濟指標冠軍，為全國最多，其中「營利事業稅籍家數」指標可反映城市經濟熱度，本市「111 年營利事業家數」相較 110 年成長 7,021 家，成績更是傲視全國，顯示疫情解封後，臺中市經濟蓬勃，已成為商家開店首選熱區，未來仍將持續完善臺中市的經濟環境。</p>	經濟發展局	03-	<p>中央公布今年第一季各項經濟統計數據，臺中市累積奪得 11 項經濟指標冠軍，尤其去年營利事業家數年成長數超過 7,000 家，成績傲視全國，這顯示新冠疫情解封後，百貨零售及餐飲等內需市場持續看好，臺中市已成為商家開店首選熱區。</p> <p>製造業雖受國際情勢動盪、訂單去庫存等因素影響，但在臺商持續回流、廠商增設智慧化產線趨勢下，臺中製造業持續蓬勃，最能彰顯企業擴廠動能的指標「投資臺灣三大方案」核定家數，臺中廠商高達 269 家，始終穩坐全國第一。另外，據內政部資料顯示，今年截至 2 月，臺中核發建照樓地板面積 93 萬平方公尺、核發建照金額 110 億元，雙雙奪冠。民眾最關心的青年就業問題，根據行政院主計處調查，臺中去年青年失業率 25 至 29 歲為 5.3%，較前年下降 1%，六都最低。</p>

## 臺中市政府第 577 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 05 月 02 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				臺中市近期屢傳招商捷報，包括捷運綠線市政府站(G9-1)由冠德建設得標、市 31 BOT 案由統一集團取得最優申請人、三井 LaLaPort 也將於 5 月 16 日全館開幕；各項重大建設明顯進展，臺中國際會展中心工程進度已達 8 成、巨蛋工程採購完成公開閱覽，在全球經濟遭遇逆風、經濟成長放緩之際，市府持續以「臺中富市三」政策強化經濟韌性，集結局處資源配合中央普發現金政策，活絡內需市場，持續挹注成長動能再創經濟佳績。
4	臺中市學校體育成績不凡，實力大爆發，推動學校體育有成，感謝代表隊為臺中爭光，市府未來仍會持續深耕學校運動： (一)「高中排球乙級聯賽」臺中二中男排勇奪冠軍且完成三連霸壯舉；臺中女中女排奪下隊史首冠、創下隊史紀錄；長億高中女排則獲得季軍。另外，「籃球乙級聯賽」部分，臺中二中男籃獲得季軍，神岡高工女籃及成功國中男籃取得殿軍，恭喜得獎的學校、選手及教練。	本府各機關	04-	遵照辦理

## 臺中市政府第 577 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 05 月 02 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	(二) 「112 年全國中等學校運動會」已於 4 月 27 日在新竹縣圓滿落幕，臺中市代表隊總共獲得 95 面金牌、110 面銀牌、117 面銅牌及 13 座第一名團體錦標的佳績，其中自由車種類更囊括 22 面金牌，展現絕佳運動實力。			
5	<p>針對今日水利局「112 年度臺中市防汛抗旱整備報告」，市府長久以來積極抗旱防汛，整治臺中水情，近 3 年來即使面臨 24 小時累積超過 100 毫米的大雨，經統計淹水情形也減少許多，全市 29 個行政區不超過 50 戶，僅個別零星案件，以 4 月 20 日的強降雨為例，全市約 20 多戶淹水、少數地方小型積水，幾個小時內就排掉，顯見治水成效，感謝各區長第一時間至現場解決並慰問民眾，以下相關政策請積極辦理：</p> <p>(一) 人為預防措施也有可能趕不上大自然的變化，因此我們隨時都要做好準備，請各局處、各區公所加強清淤工作，定時檢查排水、治水設施，並應定期維</p>	本府各機關	05-01	遵照辦理
		各區公所	05-01	遵照辦理
		水利局	05-02	<p>為降低本市用水壓力，市府積極推動再生水建設，目前水利局執行中有福田再生水計畫及水湳再生水計畫，兩案皆進入施工階段，其中福田再生水計畫預計 114 年底完工，115 年正式供水，而水湳再生水計畫預計 113 年完工供水。</p> <p>另，因應中科擴建二期計畫所增加之用水需求承諾 100%使用再生水，內政部營建署已評估可行之供水方案，本府已自優選 3 方案中擇定推動方案，後續將提報推動計畫送營建署審議後再送行政院核定。</p>

## 臺中市政府第 577 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 05 月 02 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	<p>修檢查閘門、抽水站等，避免災害來時設施無法運作，造成災情。</p> <p>針對今日水利局「112 年度臺中市防汛抗旱整備報告」，市府長久以來積極抗旱防汛，整治臺中水情，近 3 年來即使面臨 24 小時累積超過 100 毫米的大雨，經統計淹水情形也減少許多，全市 29 個行政區不超過 50 戶，僅個別零星案件，以 4 月 20 日的強降雨為例，全市約 20 多戶淹水、少數地方小型積水，幾個小時內就排掉，顯見治水成效，感謝各區長第一時間至現場解決並慰問民眾，以下相關政策請積極辦理：</p> <p>(二) 過去家戶產生之廢水，大多經過基本處理後就直接排放，但如今面臨全球氣候變遷與暖化，臺灣的乾旱情形日益嚴重，因此為讓水資源再利用，我們設置多處水資源處理中心，將廢水做進一步處理後，免費提供民眾作為非飲用水或大量耗水產業使用，但由於人工取用耗時費力，以租車方式載送取用也是一種負擔，因此多數市民意願並不高，對</p>			

## 臺中市政府第 577 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 05 月 02 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	<p>此，我們設法提高各界使用意願，也積極做家戶廢水接管工作，設置輸水管線，提供龍井、中科等地廠商使用再生水，避免消耗過多民生或農業用水，未來我們仍會積極再推動，讓不斷產生的家庭廢水有去化之處，有效調度水資源，達成節省水源目的。</p>			

## 臺中市政府第 578 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 05 月 09 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	<p>依據行政院主計總處統計臺中市青年失業率為六都最低，這要歸功於我們締造繁榮經濟環境，創造青年就業機會，除此之外，市府更積極減輕市民生活負擔，包括全國最便宜公車十公里免費、恢復老人健保補助等，且為扶植年輕人，減輕他們在社會上剛起步的負擔，市府提升公托公幼數量、推出市民通勤交通月票破盤價 299 元、廣設共好社宅等，藉由各種政策讓市民安心生活。以社會住宅為例，中央要求臺中市府興建 5,500 戶，目前本市已完工、已開工的數量達到 7,000 戶遠超過中央之要求，更以倍增興建 1 萬戶為目標邁進，未來加計中央預計於本市興建 8,000 戶，總計可提供逾 1.8 萬戶社會住宅，經統計，青年入住社宅的比率為八成，不僅是六都第一，也為全國最高，未來我們也將持續照顧青年，落實居住正義：</p> <p>(一) 目前臺中市已有 7 處好宅入住，一次可承租 3 年，最多承租 6 年，過去僅第一批申請者可享有第一年 5 折、第二</p>	都市發展局	01-	<p>一、有關租金 5、6、7、7、7、7 折優惠一節，新案場招租部分，將自太平區育賢段二期社會住宅開始適用，舊案場已開放隨到隨辦部分，則將配合公告後辦理實施。</p> <p>二、設籍本市之勞工、育有學齡前幼兒加分調整一節，業已納入本市太平區育賢段二期受理申請公告內辦理。</p> <p>三、本市太平區育賢段二期社會住宅受理請公告業於 112 年 5 月 5 日中市都住服字第 1120014473 號公告在案。</p>

## 臺中市政府第 578 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 05 月 09 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	<p>年 6 折、第三年 7 折之優惠，為公平起見，市府滾動檢討政策，未來將不限於第一批申請的民眾才享有此優惠，只要是第 1 次入住臺中好宅的民眾，每人都享有租金 5、6、7、7、7、7 折的優惠，也就是第 1 年租金 5 折，第 2 年租金 6 折，第 3 年起租金都是 7 折，讓更多人一起感受臺中好宅的物美價廉。</p> <p>(二) 臺中好宅有別於其他縣市，透過加分方式提升年輕人入住機會，未來將針對設籍在臺中市且在臺中市工作的勞工再加 3 分，提升到加 6 分(未設籍臺中市的勞工維持加 3 分)；而針對育有學齡前幼兒的青年，從每名幼兒加 1 分，提升到每名幼兒加 3 分，讓這些族群入住社會住宅機會大增，外縣市民眾也相當羨慕，還趣稱臺中是打折打到骨折，加分加到頭昏。</p> <p>(三) 臺中好宅租金為市場租金行情的 5 到 7 折，為全臺最優惠的縣市，如果申請人符合臺中市社會局或原民會的租金補貼申請資格，還可以領取 2,000 到</p>			

## 臺中市政府第 578 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 05 月 09 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	<p>7,000 元的租金補貼，減輕弱勢民眾居住負擔。</p> <p>(四) 今年臺中有兩處好宅招租，太平育賢二期好宅 420 戶將於 6 月 5 日-30 日受理申請，東區尚武好宅 800 戶預計於 7 月受理申請，歡迎有興趣的民眾至臺中市住宅處官網了解相關資訊。</p>			
2	<p>市府 5 月繼續舉辦「富市臺中·就業成功」徵才活動，邀集「新萊應材」、新加坡商「傲勝(OSIM)」、「韋翰實業」等 110 家廠商，舉辦 30 場徵才活動，提供 4,000 個優質職缺，包括薪資上看 6 萬元的電機驗測工程師，也針對銷售員開出 7 萬元高薪，另外還有 1,500 個不限學經歷的職缺，歡迎求職民眾踴躍上網查詢、參加，也請勞工局持續提供各項就業服務。</p>	勞工局	02-	<p>一、依據勞動部勞動力發展署就業服務資訊整合系統統計，本市本(112)年度截至 4 月新登記求職人數為 2 萬 5,313 人，新登記求才人數為 3 萬 4,306 人，又依據最新統計資料顯示，本市截至今(112)年 3 月底，囊括全國 11 項經濟指標全國第一，其中最能彰顯企業擴廠動能的「投資台灣三大方案」核定家數，台中廠商高達 270 家，穩坐全國第一，創造逾 2 萬 3000 個就業機會，帶動本市就業市場活絡，市府亦積極協助投資本市廠商補實人力需求，為協助企業與求職者媒合就業，擴大辦理每月系列徵才活動。</p> <p>二、本局 5 月份規劃辦理「富市台中 就業成功」系列徵才活動，邀集新萊應材、</p>

## 臺中市政府第 578 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 05 月 09 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				<p>新加坡商傲勝(OSIM)及韋翰實業等 110 家次廠商，辦理 30 場徵才活動，提供 4,000 個優質職缺；業於 5 月 6 日辦理大屯區徵才活動，邀請 30 家知名廠商，提供 1,800 個職缺，投遞履歷超過 800 人次，初步媒合率逾 6 成；另規劃於 5 月 20 日於致用中學及 5 月 27 日於麗寶樂園辦理聯合徵才活動，邀集 48 家廠商，提供 1,535 個職缺。</p> <p>三、為使市民朋友周知活動資訊，依各族群需求運用多元行銷管道辦理實體及網路行銷宣導，除透過電台託播、就業快報、公車車側等行銷管道，更創新開發觸及率較高之社群網站或平台，如 LINE、臉書等，並跨局處結合交通局公車智慧站牌跑馬燈、各局處 LED 電子看板、戶外 LED 大型螢幕、機關跑馬燈及中分署「夢想載卡多-就業服務巡迴車」露出本市徵才活動訊息，提升就業資源曝光度。</p> <p>填表說明：承辦機關應於主席指(裁)示事項決定後，說明當前相關辦理情形並</p>

## 臺中市政府第 578 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 05 月 09 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				擬定執行規畫，作為後續執行及追蹤依據。
3	「VEX 機器人世界錦標賽」是世界最大的機器人賽事之一，近期在美國達拉斯進行決賽，總計有 70 多個國家、3,000 多支隊伍登上世界舞臺，臺中美國學校高中組隊伍 AST-onishing A(66799A)石昕祐、林宸溢、呂育安、林廷瑀及李佳晉等 5 位同學，取得臺灣總冠軍，代表臺灣出賽，最終榮獲技能挑戰賽的世界第三名，也是臺灣史上第一次獲得這個獎項，非常優秀，恭喜也感謝得獎的選手、教練及學校，為自己和臺中爭光！	本府各機關	03-	遵照辦理
4	「112 年全國小學田徑錦標賽」5 月 3-4 日在澎湖縣立體育場舉行，臺中市由 53 名實力堅強的選手代表參賽，與來自全國 21 縣市共 715 名選手同場競技，最後拿下男生組田徑總錦標冠軍，以及女生組田徑總錦標亞軍，再次展現臺中市競技運動實力，感謝並恭喜選手、承辦學校、帶隊師長及教練們。	本府各機關	04-	遵照辦理

## 臺中市政府第 578 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 05 月 09 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
5	<p>針對今日建設局「提升人本無障礙安心通行環境」及交通局「行人安全改善計畫」報告，相關政策請積極辦理：</p> <p>(一) 臺中總共有 29 區幅員廣大，僅和平區面積就幾乎與彰化縣一樣大，惟本市預算有限，因此優先從改善孩子們的通學步道做起，除了劃設綠斑馬及增設小綠人號誌外，照明也相當重要，過去為了城市美觀，也為避免過多光害，路燈多為黃色系，有鑑於近年來其他縣市曾發生幾起重大交通治安案件，因此市府優先針對重要路口、學校周圍道路等先行改善照明亮度，以維護市民安全。</p> <p>針對今日建設局「提升人本無障礙安心通行環境」及交通局「行人安全改善計畫」報告，相關政策請積極辦理：</p> <p>(二) 公共工程興建期間勢必會對市民生活帶來些許不便，因此請各局處、各區公所於施工前設置多處宣導告示牌，提醒市民注意安全，並請加強提升施工品質。</p>	建設局	05-01	<p>本局後續擬就重要幹道中央分隔島、學校周圍通學道路及人行道列為優先提升道路照明區域，並優於「市區道路及附屬工程設計規範」辦理，設計道路及人行道平均照度分別達 20Lux 及 12Lux 以上，另同步啟動零星派工改善作業，加強相關路口照明，以提升夜間安全。</p>
		本府各機關	05-02	遵照辦理
		各區公所	05-02	遵照辦理

## 臺中市政府第 578 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 05 月 09 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	<p>針對今日建設局「提升人本無障礙安心通行環境」及交通局「行人安全改善計畫」報告，相關政策請積極辦理：</p> <p>(三) 城市的建設做得再好，市民沒有守法觀念也是枉然，請各局處加強宣導守法觀念，以交通安全為例，近期警察局一個月就取締交通違規達 1 萬多件，包括闖紅燈、不禮讓行人等，在此呼籲，唯有市民從內心根本守法做起，公權力才可以伸張，城市才能幸福，市民才得以安居樂業，也請警察局持續並增加取締強度，以維護公共安全。</p>	警察局	05-03	<p>市府綿密展開各項專案，積極倡導行人路權，落實防制傷亡事故。先於 3 月 13 日起自主推動「行人正義大執法」，續自 5 月 1 日起辦理全國同步擴大執法，就「路口不停讓行人」、「無號誌路口先停再開」、「人行道違規停車」、「違規臨時停車」及「取締道路障礙」等 5 大重點，舉發交通違規 2 萬 3,985 件，發布新聞(含宣導) 28 則及提報道路工程改善建議 220 項(統計截至 5 月 15 日止)，致力回歸人本交通，持續強化執法力度，全面守護行人安全。</p>
	<p>五、針對今日建設局「提升人本無障礙安心通行環境」及交通局「行人安全改善計畫」報告，相關政策請積極辦理：</p> <p>(四) 有關行人交通安全改善策略，包括標誌、標線、號誌、教育宣導等務請交通局如期如質完成，以提升行人行的安全。</p>	交通局	05-04	<p>為提升行人用路安全，交通局持續檢討各路口行人交通狀況，並配合地方建議，邀請警察局等相關單位研商改善行人設施，並藉由行穿線退縮、劃設標線型人行道、綠斑馬及庇護島等交通設施，及調整號誌時制，以時間與空間分流人車，提供行人良好通行空間。</p>

## 臺中市政府第 579 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 05 月 16 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	今天表揚 112 年度模範公務人員，含括市府各機關(包含一級、二級機關、區公所)及各層級(從區長、科長，到消防隊隊員、公所里幹事等)，再次感謝獲獎的同仁對市政的貢獻，也期許大家秉持專業及經驗，作為其他同仁的表率，繼續為市民提供優質服務。	本府各機關	01-	遵照辦理
2	象徵諧音「我愛你」的 5 月 20 日即將到來，有許多新人選擇在這天步入婚姻殿堂，109-111 年連續三年榮登臺中市結婚對數最多的熱門日，感謝民政局及臺中市各戶所貼心籌備。今年不僅布置充滿特色的拍照專區和道具，還加碼贈送特色好禮，除了臺中市民限定版「成家福袋」外，各戶所也推出提前登記加碼送好禮的活動，例如后里戶所推出「早一點 520」贈禮活動，提前登記就可獲得四季珊瑚絨毯；西屯戶所推出「幸福先到(稻)」，致贈好米 1 包；大里戶所推出「不是因為 5 月 20 才愛你」，加贈不鏽鋼保溫對杯組等。此外，也提醒準新人們，5 月 20 日適逢星期六，若是擔心	民政局	02-	<p>除於 5 月 12 日發布市政新聞「5/20 熱門結婚登記日 中市推加碼好禮吸結婚潮」外，各戶所也陸續透過相關宣傳管道發布活動資訊，截至 112 年 5 月 19 日止，本市各戶政事務所受理指定 5 月 20 日結婚生效者共 169 對、預約 5 月 20 日到所辦理結婚登記者共 218 對，總計 387 對。</p> <p>本市各戶政事務所已於 5 月 20 日完成結婚登記預約案件，並於當日發布市政新聞「六都之冠!中市 387 對新人結婚榮登 520 最強幸福城市」，未來將持續透過多項人口政策鼓勵措施及戶政優質服務，穩健提升民眾婚育意願。</p>

## 臺中市政府第 579 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 05 月 16 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	<p>當天人潮太多，可提前在 5 月 17-19 日至戶所申請結婚登記，同樣可以指定 5 月 20 日為結婚生效日，歡迎新人們提早預約，也預祝所有新人新婚快樂、幸福一輩子。</p>			
3	<p>上週三（5 月 10 日）發生因工地操作失當、吊臂墜落導致乘客傷亡的中捷事故，我們必須概括承受，也會全力善後。案發後市府立即啟動四大措施，不僅「強化安全」，啟動捷運沿線工地「全線安全大體檢」，並由副市長黃國榮擔任召集人「成立調查小組」，配合運安會、檢調機關調查，市府也會「重罰肇事業者並重求償」，我們將會確實檢討改善，提供市民更安心的乘車環境。</p>	中捷公司	03-	<p>一、 5 月 12 日臺中市政府成立調查小組，另國家運輸安全調查委員會（下稱運安會）亦立案調查，本公司刻配合運安會及各檢調單位調查，後續調查結果將由運安會依據運輸事故調查法規定統一公布之。</p> <p>二、 本公司經檢討強化程序精進措施及設備優化作法如下：</p> <p>（一） 各項應變程序優化：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 險阻手勢標準化及強化落實，月台人員可第一時間以險阻手勢（雙手高舉交叉揮舞），通知隨車人員做緊急停車處置。</li> <li>2. 列車停靠月台尚未出發，教育嘗試阻礙車門關閉，防止列車離站；隨車人員立即按壓「緊急按鈕」，以暫停列車發車。</li> </ol>

## 臺中市政府第 579 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 05 月 16 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				<p>3. 隨車人員值勤包擺放配置優化，使隨車人員可立即取出列車鑰匙，快速開啟駕駛台蓋板，按壓緊急煞車按鈕，縮減手動緊急停車作業時間。</p> <p>4. 隨車員指差確認：除確認旅客上下車情形外，到站時增加確認行車方向狀況。</p> <p>5. 現階段暫行作法全時段開啟駕駛台蓋板行駛，發現任何異常狀況，隨車員可立即按下駕駛台的緊急煞車按鈕。</p> <p>6. 調整修正現行電聯車車廂內公告之緊急作業程序，優先按壓「緊急按鈕」，再以「緊急對講機」通報行控中心。</p> <p>7. 第三軌(供電軌)或車站設備任一類電力異常時，行控中心無線電通告全線隨車人員留意軌道狀況、全線站長檢視車站月台區軌道狀況，同時實施全線列車駐留月台。接獲現場人員回報巡檢軌道結果正常，再行安排列車發車。</p> <p>8. 第三軌(供電軌)及車站設備電力同時異常時，行控中心按壓全線緊急斷電按鈕，無線電通告正線列車隨車員留意軌道狀況、全線站長檢視車站月台區軌</p>

## 臺中市政府第 579 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 05 月 16 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				<p>道狀況，同時實施全線列車駐留月台。接獲現場人員回報巡檢軌道結果正常，再行送電與安排列車發車。</p> <p>9. 旅客完成疏散後，站務人員實施徒步巡檢，並檢視車廂內、車下及軌道區狀況，以確認是否有旅客滯留軌道區。</p> <p>(二) 設備改善優化：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 研擬參考高運量駕駛系統研擬加裝「月台緊急停車按鈕」。</li> <li>2. 研擬智慧型障礙物辨識裝置，延伸障礙物偵測距離，優化預警機制，以強化行車安全系統。</li> </ol> <p>(三) 上述程序精進措施皆已發布勤前指示或通告，並安排相關人員訓練，確保可落實執行；設備優化將與系統商、同業及學界研究討論設置方式。</p> <p>三、本公司保險理賠已啟動，理賠求償說明如下：</p> <p>(一) 本公司依大眾捷運法規定，為旅客投保旅客運送責任保險，保險金額身故者最高理賠給付 500 萬元；受傷旅客</p>

## 臺中市政府第 579 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 05 月 16 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				<p>醫療及財損理賠視實際醫療及費用單據進行後續理賠申請。</p> <p>(二) 事故發生至今，本公司已先致贈慰問金並派員持續慰問受傷旅客，另公司先依保險公司粗估理賠金額先行墊付罹難者家屬新臺幣 360 萬元，後續仍以爭取最高理賠金額為原則。</p> <p>(三) 針對肇事建商的賠償，設備及財務損失持續估算中，後續本公司將會同法制局向建商求償。</p>
4	<p>為掌握購買好市多問題莓果之民眾健康狀況，本市於 5 月 8 日發送 4,942 封健康追蹤簡訊主動關懷購買者，並提供 A 肝醫療資訊。截至 5 月 15 日共收到 175 位市民回報，其中 43 位民眾就醫檢查，診斷結果可作為未來求償依據，目前衛生所已全數完成追蹤關懷，尚無確診 A 型肝炎案例，惟 A 肝潛伏期長達 60 天，仍請食用過問題莓果的民眾自主健康管理，倘身體有異狀務必與市府相關單位聯繫，以利衛生機關即時疫調與介入處理，降低疾病傳播可能性。</p>	衛生局	04-	<p>針對 A 肝莓果事件，本局持續落實主動健康關懷追蹤如下：</p> <p>1. 經由簡訊自主回報有症狀民眾加強致電關懷，主動提供本市檢驗院所，以利民眾及早就醫檢驗，避免疫情擴大風險。截至 5 月 21 日 17:00 共收到 188 位市民回報(182 名購買冷凍三種綜合莓及冷凍藍莓，6 名購買冷凍草莓)，衛生所完成關懷追蹤共 188 人；其中 46 人已就醫檢查，目前尚未接獲檢驗 IgM 陽性個案。</p>

## 臺中市政府第 579 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 05 月 16 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				<p>2. 持續追蹤就醫者之檢驗結果，若接獲 IgM 陽性個案將迅速介入疫情調查，並匡列風險對象，並立即協助就醫治療。</p> <p>3. 由於 A 肝潛伏期長達 60 天，故除追蹤民眾就醫檢驗結果外，亦加強提醒如有出現發燒、倦怠、食慾不振、嘔吐或腹部不適、黃疸等症狀時，儘速就醫並主動告知暴露史，以利醫師診斷及治療。</p> <p>4. 持續加強通報監測，如有 A 肝通報時，於疫情調查時加強風險食品暴露史詢問，避免疫情擴大風險。</p> <p>5. 本局已於 5 月 18 發布 FB 宣導圖卡，及於 4 月 30 日、5 月 4 日、5 月 8 日及 5 月 18 日發布新聞稿，提醒民眾相關症狀及就醫管道。</p> <p>6. 全案將監測至 6 月 30 日止。</p>
5	<p>針對今日社會局「承載愛心使命 遞送社會溫暖力量－照顧身心障礙者行的權利」專案報告，有感社會上有許多善心人士與團體。舉例來說，本人認識一對來自北屯區白手起家成功企業家夫妻，近幾年本想換掉原有的賓士代步車，但</p>	社會局	05-	<p>有關本市復康巴士營運服務計畫之經費預算，主要由本市公彩盈餘分配基金、公務預算及部分申請中央公益彩券回饋金支應，後續將以維持過去二年平均服務運能下爭取多元預算來源共同支應本項服務財源，以協助身心障礙者就醫、</p>

## 臺中市政府第 579 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 05 月 16 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	<p>後來覺得社會上還有許多需要幫助的人，因此把換新車的預算捐贈市府購置復康巴士，令我相當感動，感謝他們也感謝所有對社會付出與貢獻的人。臺中是六都唯一搭乘復康巴士免費的城市，使用率為六都最高，透過智慧化管理與監控，我們可以隨時得知復康巴士目前的使用情形與動向。經統計，一輛復康巴士一年使用高達 3,000 次，平均一天使用 8-10 次，運作效率全國第一。雖然曾有議員建議應採使用者付費方式，但我認為，復康巴士的使用者多為經濟上較弱勢族群，藉由免費復康巴士的使用，讓他們得以方便出門就醫、復健等，倘採付費方式，也許會造成身心障礙朋友囿於經濟因素而不敢使用。因此，儘管復康巴士一年所需預算高達 2 億元，市府仍會努力籌措經費，在我任內都會免費提供服務，讓身心障礙朋友們可以勇敢出門。</p>			<p>社會參與之交通接送服務，同時不收費政策也減輕家屬的經濟負擔及促進身障者社會參與。另為減少財政負擔，本局持續倡導公益社團、企業投入無障礙環境改善，結合民間公益團體及善心企業人士捐贈復康巴士。</p>

## 臺中市政府第 580 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 05 月 23 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	4 月 20 日、5 月 18 日及 22 日三波強降雨雖造成本市部分區域零星積水、樹倒、擋土牆崩壞等情形，但都很快排除，沒有太大災情，且降雨均下在集水區，因此水庫蓄水量增加，鯉魚潭水庫蓄水量為 46.14%，德基水庫蓄水量則達到 51.15%，目前蓄水量預估可撐至 7 月份，但有水當思無水之苦，呼籲市民節約用水。此外，部分縣市因近期多次強降雨導致災情，請市民多關注氣象預告，市府也會及時發布氣象變化重要訊息，提醒市民預先防範。	本府各機關	01-	遵照辦理
2	近日類流感及腸病毒等疫情都有上升趨勢，臺中本周門診類流感就診 8,382 人次、急診 634 人次，就診情形皆高於去年同期；另外，腸病毒升溫，全國共有 3 例重症，雖然臺中目前沒有重症案例，但截至 5 月 19 日因腸病毒影響，導致全市公私立幼稚園有 12 園所、16 班停課，截至 5 月 22 日托兒園所也有 25 家、34 班托嬰中心停托。為了減輕家長負擔，市府也提供相關服務，如果幼兒因感染	教育局	02-	倘幼兒園因疫情停課，家長於照顧幼兒有臨時托育需求，可聯繫本市 6 家居家托育服務中心協助媒合居家托育人員照顧幼兒。若幼兒因感染腸病毒須請假或強制停課而有退費需求，按臺中市教保服務機構收費退費辦法第 8 條第 1 項及第 2 項規定略以，幼兒申請病假日數連續七日(含例假日)以上或因法定傳染病或流行病流行性疫情或天災等強制停課連續五日(含例假日)以上，公立幼兒園

## 臺中市政府第 580 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 05 月 23 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	<p>腸病毒無法上課或收托，有臨時托育服務或學校請假費用退費的需求，可向社會局(托嬰中心)、教育局(幼兒園)了解協助方案。最後呼籲大家，透過洗手的五個重要時機-吃東西前、接觸小孩前、上完廁所後、看病前後、擤鼻涕後，降低病毒交互感染的機會，保護大家健康。</p>			<p>及準公共幼兒園按連續請假日數及當月教保服務日數比率核實計算退費；私立教保服務機構應退還請假期間之點心費、午餐費及交通費，其餘項目不予退費。倘符合上開規定，可依規辦理退費。</p>
		<p>社會局</p>	<p>02-</p>	<p>依衛生福利部所訂定腸病毒防治手冊及臺中市腸病毒通報及停課、停托之防疫措施等，若托嬰中心遇腸病毒病例應通報本局及轄區衛生所，並將請托嬰中心依定型化契約第 19 條規定，依兒童請假日數退還餐費及平均月費。</p>
		<p>衛生局</p>	<p>02-</p>	<p>一、本市流感疫情防治三大方向：                      (一)疫情監測：持續藉由衛生福利部疾病管制署之監測系統，持續監測門急診就診情形。如有流感併發重症通報之個案，於 48 小時內完成疫調及防治工作。                      (二)醫療整備：督導本市醫院開設假日類流感特別門診，紓解假日急診就醫人潮及分流管控目的，避免交叉感染。本市目前已有 631 家公費流感抗病毒藥劑合約院所，提升用藥可近性。</p>

## 臺中市政府第 580 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 05 月 23 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				<p>(三)風險溝通:透過多元管道宣導咳嗽、打噴嚏戴口罩及生病不上班不上課。並請教育局及社會局督導學校(含幼兒園)、機構群聚通報及防治。</p> <p>二、本市運用疫情監測、教育訓練及場域查核、多元防治宣導、重症治療量能整備等四大策略,執行腸病毒防治作為,說明如下:</p> <p>(一)疫情監測:接獲腸病毒併發重症的通報時,立即展開疫情調查,並持續追蹤病況及檢驗報告,確認疫情現況。同時也依據疾管署公告之腸病毒流行期,提醒幼兒園及托嬰中心,如達停課標準時,務必落實規定,以維護兒童健康。</p> <p>(二)教育訓練及場域查核:持續執行包含學校、教托育機構、醫事人員、社區民眾之手部衛生宣導及腸病毒防治教育訓練,同時也積極執行相關場域的洗手設備查核,今年 3 月 31 日前已完成本市 253 家國小及 797 家幼兒園查核,查核率 100%,經複查後合格率 100%。</p>

## 臺中市政府第 580 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 05 月 23 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				<p>(三)多元防治宣導：運用本局網站、F B、新聞稿、廣播、海報、醫療機構訪查宣導等共同宣導腸病毒防治的重要性；今年 3 月 31 日與麥當勞叔叔之家慈善基金會合作於本市忠孝國小合作辦理校園腸病毒宣導記者會，共計約 280 位小朋友參加。</p> <p>(四)重症醫療量能盤點：本市持續盤點腸病毒重症醫療量能及輔導訪視，本(112)年度已經協同疾病管制署中區管制中心完成本市 13 家腸病毒重症責任醫院的輔導訪查。</p>
3	<p>目前全國雖已解封，但從近期資料顯示，臺中市新冠肺炎確診人數增加約三成，請有高風險慢性病的民眾、65 歲以上長者及孕婦等特別注意提高警覺，倘有相關症狀則要及時就醫。此外，有關 Covid-19 疫苗注射，中央建議應一年施打一劑，以維持防疫效果。為鼓勵民眾施打，自 5 月 24 日開始，65 歲以上長者接種疫苗，贈送 4 劑快篩劑及 500 元禮券、65 歲以下市民接種則贈送 4 劑快</p>	衛生局	03-	<p>一、本市 COVID-19 防治如下：</p> <p>(一)疫情監測：透過疾病管制署之監測系統，持續監測本市通報個案數，配合中央防疫政策滾動式調整本市防疫措施。</p> <p>(二)整備醫療量能：依據本市 COVID-19 併發症通報數，調整收治病床數，輕症且具高風險因子之患者，由醫師評估後開立公費口服抗病毒藥劑，降低併發中重症風險。</p>

## 臺中市政府第 580 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 05 月 23 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	<p>篩劑，請市民踴躍前往臺中市合約院所接種施打，保護你、我的健康。</p>			<p>(三)防疫物資整備：為確保本市防疫物資充足，本府定期盤點並配撥防疫物資至醫療單位，以供應第一線工作人員防疫運用。</p> <p>(四)衛教宣導：持續宣導如民眾有 COVID-19 相關症狀，請自行快篩，如快篩陽性者請儘速就醫，採 0+N 自主健康管理，建議在家休息至症狀緩解，落實生病不上班、不上課呼吸道禮節，呼籲民眾於醫療照護機構及救護車時須戴口罩，若至公共場所或大眾公共運輸建議戴口罩。</p> <p>(五)疫苗接種：為避免 COVID-19 變異株感染，導致中/重症或死亡，中央建議 1 年接種 1 劑新冠疫苗，5 月 24 日起本市針對 65 歲以上接種 1 劑新冠疫苗者，可領取 500 元禮券及 4 劑家用快篩試劑。</p> <p>(六)染疫後照護：本市 15 家醫院開設染疫康復者整合門診，如民眾染疫康復後有相關症狀，經醫療團隊評估，提供後續照顧及關懷服務。</p>

## 臺中市政府第 580 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 05 月 23 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				<p>二、自 112 年 5 月 24 日起，65 歲以上長者接種 COVID-19 疫苗即發放 500 元禮券及 4 劑快篩試劑，尚未 65 歲之民眾，接種 COVID-19 疫苗也可領取 4 劑快篩試劑，相關訊息圖卡已於本局社群網站(FB)張貼，所需之禮券及快篩試劑亦已全面發放至各區衛生所及合約院所供接種時發放，同時將持續管控各區庫存量，以即時調度配撥。</p>
4	<p>今日獻獎，環保局以「臺中市精進空品感測器物聯網發展計畫」，參加由全球智慧城市聯盟(GO SMART)主辦的國際競賽「2023 GO SMART Award」，在激烈競爭中脫穎而出，成功榮獲大獎。不僅如此，「美國智慧城市連結組織」舉辦的「世界智慧 50 大獎」，表揚世界具影響力的智慧城市，市府繼去年獲獎後，今年再度以「水管家協助事業自主管理放流水質」獲得肯定，連續 2 年獲選為世界智慧城市。</p> <p>「水管家」是市府創新研發的低成本水質感測器，透過數據隨時掌握水質，也</p>	環境保護局	04-	<p>一、本市 106 年起與環保署合作，於本市 29 個行政區廣泛布建空品感測器，主要布建於工業區、交通要道及人口密集區等，布建共計 1,411 台，為全國第一，涵蓋率達 100%，同時透過「空品感測器物聯網」大數據分析統計功能，針對本市空品數據進行收集、監測、分析和共享，並發展多元環境治理方案，亦利用人工智能技術進行污染事件影響追蹤及污染源限縮，輔助智慧執法，統計 110 年及 111 年本局智慧執法共計完成 66 件裁處案件，裁罰金額新台幣 18,791,950 元。</p>

## 臺中市政府第 580 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 05 月 23 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	<p>讓臺中市的居住環境更安全、健康。去年市府已輔導電鍍業、金屬表面處理業完成安裝水管家超過 200 家，安裝率占此行業的九成以上，今年將持續擴大至其他行業，由市府提供水管家設備，業者只要負擔電費、網路費，歡迎本市轄內事業單位踴躍申請，共同為環境永續盡力。</p>			<p>二、本局此次以「臺中市精進空品感測器物聯網發展計畫」參加由全球智慧城市聯盟(GO SMART)主辦的國際競賽「2023 GO SMART Award」，該獎項由全球智慧城市聯盟(Global Organization of Smart Cities)主辦，旨為智慧城市及其利益相關者提供知識交流平台，並促進智慧城市間的合作發展，評量標準包括參賽計畫的報告內容、計畫跨領域性、潛在影響力、功能創新性及夥伴關係等評量要素，「2023 Go Smart Award」2023 年度該獎項共收獲來自 11 個國家、19 個城市、43 件參賽作品，其中有 14 件參賽計畫入圍決賽，最終僅 5 名獲得「2023 Go Smart Award」本局為其中 1 員，於 112 年 3 月 29 日於臺北老爺行旅 10 樓舉辦頒獎典禮，由臺北市長蔣萬安親自頒獎給獲獎者。</p> <p>三、「水管家」是市府創新研發的低成本水質感測器，透過數據隨時掌握水質，也讓臺中市的居住環境更安全、健康，本局 112 年持續以「112 年臺中市水質</p>

## 臺中市政府第 580 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 05 月 23 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				自動監測設施設置及維運計畫」進行擴大推廣「水管家」至本市水污染列管事業等相關業務。
5	<p>針對今日文化局「打造城市品牌-TCOD 臺中原創品牌計畫」，臺中為全國第二大城，文化能量多元且豐富，但長期以來臺中的品牌推動成效不彰，因此在本人上屆任期，請文化局積極推動「TCOD 臺中原創」，近 2 年已慢慢展現成效，讓臺中優秀的產業、設計人才、產品等能夠被看見而且被採用，鼓勵臺中文創產業發展，未來我們仍會再持續精進。請文化局日後辦理 TCOD 甄選活動時，產品介紹及型錄需有多種語言版本，例如英文、西班牙文、法文等，以順利推向國際。此外，為達推廣目的，請文化局每年度主動將型錄分送至各機關、各區公所，甚至民間公司行號團體，藉以鼓勵更多的產業加入，也請市民朋友，若在各通路看到 TCOD 獲選產品，希望大家多多採購。未來，我們也將結合購物節、市民野餐日等打造臺中品牌活動，並推</p>	文化局	05-	有關市長裁示本局辦理 TCOD 產品介紹及型錄需有多種語言版本，擬增加印製英文及日文版，以利推向國際。

## 臺中市政府第 580 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 05 月 23 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	廣文化創意，同時刺激商機，帶來嶄新的城市品牌形象。			
6	有關人事處提報法規案「臺中市立美術館組織規程」：臺中過去沒有大型美術館及圖書館，在我們多方努力下，由普立茲克建築獎得主妹島和世與臺灣建築師團隊跨國設計，全臺首座結合圖書館和美術館雙館設計的「綠美圖」刻正興建中，預計後年完工啟用，屆時可望成為臺中另一新地標，請人事處依規定積極辦理。	人事處	06-	有關本府文化局擬於本（112）年 8 月 1 日成立所屬二級機關市立美術館案，查該局業於本年 5 月 17 日依本府組織自治條例第 7 條規定函諮本市議會意見，基於尊重議會，本處將俟議會函復同意辦理後，移請法制局發布市立美術館組織規程，再併同編制表函送銓敘部轉陳考試院備查。
7	有關農業局提報墊付案「112 年度強化植物有害生物防範措施計畫」，5 月 17、18 日市府展開為期 2 天的和平專案，當地農民提出加強有害生物防範的需求，請農業局實地瞭解適時提供必要協助。	農業局	07-	<p>一、本局東方果實蠅防治推動措施</p> <p>(一)辦理東方果實蠅監測調查：針對本市主要果樹栽培區域設置監測點位，進行東方果實蠅監測，將監測結果提供農友做為防治時機之參考。</p> <p>(二)推動區域共同防治：</p> <p>1、一般區域防治：補助農友或產銷班購買害蟲誘引劑資材，依購買金額由農業局補助 1/2，農友負擔 1/2，每公頃最高補助 5,000 元。111 年度補助金額計 169</p>

## 臺中市政府第 580 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 05 月 23 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				<p>萬 4,475 元，112 年度補助預算約 248 萬 3,720 元。</p> <p>2、公共區域防治：由各區農會依當地實際需求提送計畫至農業局審核，補助基準為防治資材全額補助。</p> <p>(三)111 年建立該區東方果實蠅防治示範區：推動梨山地區共同及整合防治〔包含清園、誘引劑資材(誘蟲器、甲基丁香油、黏劑噴罐及酵母球)使用、防治時機、時程及其他有關技術或措施等〕，以強化防治效果，降低梨山地區東方果實蠅族群數量。111 年度防治面積約 2,247 公頃，總經費 515 萬 5,767 元，農委會補助 188 萬 6,616 元、本局配合 220 萬 4,442 元，農會及農民負擔 1/3(106 萬 4,709)元。</p> <p>(四)透過各區農會辦理「農業便利通計畫—各區農作物安全栽培研習班」加強宣導農友防治東方果實蠅觀念。</p> <p>二、有關 112 年度臺中市梨山地區東方果實蠅防治示範計畫，本局已於 111 年 11 月 2 日函請行政院農業委員會動植物</p>

## 臺中市政府第 580 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 05 月 23 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				防疫檢疫局補助經費辦理，防檢局於本年 5 月 5 日核定本年度計畫，本局已於 5 月 22 日召開執行會議，並儘速辦理相關防治資材補助事宜。
8	本屆採藍底白字新版公務背心與過去有所不同，請盡速換發，並請各機關、各區公所同仁及泛公務系統人員如里、鄰長等執行公務時能換穿著新版公務背心，以利民眾辨識。	民政局	08-	有關本府各一級機關、各區公所、各戶政事務所等首長及民政局同仁之公務背心已陸續於 5 月底前送達，並通知首長及同仁即日起換穿。 本市各區鄰長之為民服務背心由南屯區公所負責招標，各區業已於 5 月確樣並完成套量，目前廠商趕製中，預計於 7 月底完成交貨。
		本府各機關	08-	遵照辦理

## 臺中市政府第 581 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 05 月 30 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	<p>2023 年遠見雜誌縣市長最新施政滿意度調查出爐，這是市府團隊連任後的首次大型民調，臺中施政分數 74.1 分、滿意度 72.6%，皆是六都第一名，躍居為五星縣市，是縣市合併 13 年以來最好的成績，市府能獲此榮耀別具意義，代表我們連任後並未鬆懈，各項施政也讓民眾有感。感謝所有市民的肯定，也感謝市府團隊包含警察、消防、教育等同仁們的努力與奉獻。雖然本次獲此佳績，但我們不會以此而自滿，因為不進則退，未來我們仍會持續在不同的角落為市民服務，進步不是為了成績，而是希望城市更好。</p>	本府各機關	01-	遵照辦理
2	<p>因國際疫情趨緩，全國已解封，但目前第四波疫情再起，因此我們鼓勵市民積極接種疫苗，保護自己與他人。市府特別提出獎勵方案，施打疫苗除了可領取 4 劑快篩試劑之外，65 歲以上長者還可獲得 500 元禮券。經統計 5 月 15 日-30 日施打疫苗者高達 3,986 人，其中 5 月 24 日-28 日接種的長者為 254 人，本項</p>	本府各機關	02-	遵照辦理

## 臺中市政府第 581 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 05 月 30 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	<p>活動實施至 6 月底止，請大家踴躍接種。另外，解封後大家紛紛選擇出國遊玩，為避免旅遊期間染疫，再加上施打疫苗後也必須一段時間才能產生保護效力，倘民眾今年有出國計畫，請踴躍前往醫療院所接種，開心出國旅遊、平安回家。</p>			
3	<p>聯合國在 2018 年訂定每年的 6 月 3 日為「世界自行車日」，市府今年成功爭取到「世界自行車日」移師臺中舉行，感謝同仁們的努力，活動將於本週六(6 月 3 日)盛大登場，市府經營多年的「臺中自行車嘉年華」活動也同步展開，相關資訊可至觀旅局網站查詢，市府將製作相關圖卡宣傳，歡迎大家呼朋引伴來臺中享受騎自行車悠遊的樂趣。</p>	觀光旅遊局	03-	<p>一、活動規劃：</p> <p>(一)千人共騎：號召千人參加東后豐自行車道騎乘活動，並與全臺北、中、南主場連線，共同啟動「2023 世界自行車日」活動。</p> <p>(二)國際交流：與日本大分縣中津市及佐伯市分別在 2018 年、2023 年簽署「促進自行車旅遊及觀光友好交流協定」，本次活動特別邀請參與，進行國際交流、提升活動國際曝光度。</p> <p>(三)自行車產業及中臺灣觀光市集：中臺灣區域治理平台七縣市(雲林未參與)設置攤位推廣中臺灣觀光。另集結在地自行車產業力量，設立自行車產業市集、佈置自行車產業故事迴廊，規劃自行車線上連線體驗，讓遊客一站參與，即可</p>

## 臺中市政府第 581 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 05 月 30 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				<p>通盤掌握自行車產業及中臺灣觀光亮點。</p> <p>(四)花舞館精彩表演節目：九天民俗技藝團戰鼓表演、小熊極限家族自行車特技、咖哩玩劇團、迷思魔幻劇團、小青蛙劇團、文華高中及新民高中舞蹈演出。</p> <p>二、效益：</p> <p>(一)量化：活動共吸引逾 2,000 位民眾參與，預估共創造新臺幣 412 萬 2,000 元觀光收入。(依據交通部觀光局最新統計數據，110 年平均每位國人每次國內旅遊支出為新臺幣 2,061 元)</p> <p>(二)質化：透過活動推廣本市自行車旅遊，及國際交流，提升本市觀光資源國際曝光度。</p>
4	<p>為改善空污並推廣節能減碳，本人上任前臺中 iBike 站點僅 325 站，上任後我們力推「iBike 倍增計畫」，四年之內已擴展至約 1,300 個站點，目前臺中租賃站點為全國最多，絕大部分已升級至 2.0，並且導入電輔車，而且是六都裡面少數採前半小時免費騎乘的城市，方便</p>	<p>本府各機關</p>	<p>04-</p>	<p>遵照辦理</p>

## 臺中市政府第 581 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 05 月 30 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	<p>通勤、通學、旅遊，非常受到民眾歡迎。統計至今年 5 月下旬，累積騎乘人次高達 7,172 萬人，單月騎乘人次也持續刷新紀錄，最高騎乘人次達 159 萬人。另外，東豐自行車綠廊、潭雅神綠園道等也吸引約 1,000 萬名遊客前來騎乘，創造 206 億的觀光產值，顯現 iBike 提供通勤、通學，同時也帶動觀光效益，未來希望可以讓更多人在這座城市騎自行車，為城市減碳盡一份心力。</p>			
5	<p>市府配合中央普發現金政策，推出「振興經濟三部曲」，首部曲「物調券大放送」分兩階段發放共 30 萬份物調券，第一階段 15 萬份已於 5 月 25 日-28 日在攤集區、市場、商圈等發放，民眾可用現金 100 元兌換每份面額 200 元的物調券，每人每次最多兌換兩份，外縣市民眾也可以來兌換，現發現用，許多攤商直呼比過年還熱鬧。市府透過與攤商的努力讓民眾的現金變大，除了商家對營業額提升超有感，許多市民也至本人臉書留言讚許，認為是相當有感的庶</p>	經濟發展局	05-	<p>一、因應中央普發現金，於本(112)年 5-6 月辦理「2023 台中振興經濟-物調券大放送」，第一階段 5 月 26 日至 28 日、第二階段 6 月 20 日至 25 日。分別於 30 處市場、17 處攤販集中區及 23 處商圈，共 70 場域發放 30 萬份 200 元之物調券。</p> <p>二、第一階段許多店家、攤商搭配物調券推出超值優惠，為消費者省下荷包，民眾開心獲得加菜金、感受類似 5 折優惠之餘，店家攤商亦有感營收大大提升。</p>

## 臺中市政府第 581 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 05 月 30 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	<p>民經濟，感謝經發局的縝密規劃，也感謝警察局的協助。第二階段 15 萬份將在 6 月 20 日-21 日發放，使用時間為 6 月 20 日-25 日，歡迎大家領取，也提醒市民注意使用規範，包括只能在兌換的地方使用、兩個階段物調券並不通用、需在規定期間內消費完畢等。二部曲則是 7-8 月臺中鍋烤節、三部曲則是 9-12 月臺中購物節，敬請市民期待。</p>			<p>三、第二階段將加入部分小型場域，且發放地點亦增加，各店家、攤商亦祭出更多優惠組合或折扣，期使物調券效益擴大，促進庶民經濟。</p>
6	<p>針對今日觀光旅遊局「親近山林·悠遊臺中登山步道」專案報告，疫情解封後，不少民眾紛紛選擇出國旅遊，但其實臺灣也有許多不輸國外的景致，尤其臺中的登山步道及登山環境與過去相比大幅提升，我們採取減量工法整建，例如採生態友善工法建置步道、新增木棧道及原木階梯等生態工程，打造優質登山健行環境。目前臺中約有 60 多條登山步道，從輕鬆的休閒級、到難度高的挑戰級都有，民眾可參考市府建置的登山步道服務資訊 App、大玩臺中觀光旅遊網，依據需求規劃個人登山行程，例如短程</p>	觀光旅遊局	06-	<p>本局將持續打造優質親近山林環境，並推出更多精彩活動讓市民悠遊台中登山步道，帶動登山健行風氣，同時促進觀光休閒蓬勃發展。</p>

## 臺中市政府第 581 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 05 月 30 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	<p>的霧峰獻堂步道，是當年林獻堂與梁啟超一起討論國事的路線，別具歷史意義；深受退休人士喜愛的大坑登山步道，連日本人也常來健行；大肚的萬里長城登山步道，因整段步道蜿蜒如長城而得名；和平區環山獵人登山第一期步道則是考究傳統織布紋路、疊石指路文化等打造具部落文化傳承的觀光步道，非常平緩，老少咸宜；擁有高難度挑戰級的谷關七雄登山活動，市府更推出登山認證制度，截至目前已有 3 萬多人次的攀登認證數。未來市府持續整建本市登山步道，並辦理觀光活動，臺中的美景可媲美國外，歡迎各地遊客前來臺中遊玩。</p>			

## 貳、府列管標案辦理情形

臺中市政府 112 年 05 月份 府列管標案進度

資料下載時間：112.06.9

執行月份	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
112 年 05 月	450 件(90.00%)	19 件(3.80%)	3 件(0.60%)	7 件(1.40%)	21 件(4.20%)	500 件

### (一)學校工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	41 件(89.13%)	3 件(6.52%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	2 件(4.35%)	46 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (千元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	105DD00 193	教育局/市立高中職/龍津高中	龍津高中--龍津國中改制高中第一期綜合教學大樓工程	178,675	100	100	0	流廢標次數：6 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
2	106DD00 026	教育局/國民中學/外埔國中	臺中市立外埔國民中學老舊校舍拆除重建工程	146,612	100	100	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：1 次 已辦理完成。
3	106DD00 100	教育局/國民小學/東陽國小	東陽國民小學教學大樓拆除重建工程	99,800	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 公共藝術施作
4	106DD00 110	教育局/國民小學/龍海國小	臺中市龍井區龍海國民小學 106-108 年度老舊校舍拆除重建工程	145,584	95	98	3	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 辦理規劃設計監造第五期付款作業

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
5	106DR00033	教育局/市立高中職/西苑高中	西苑高中老舊校舍改建暨校園新建工程-第一期	323,400	100	100	0	流廢標次數：4次 期程修改次數：2次 已辦理完成。
6	107DD00040	教育局/國民中學/神圳國中	臺中市立神圳國民中學多功能活動中心暨非營利幼兒園教室興建計畫	89,920	95	100	5	流廢標次數：10次 期程修改次數：2次 已辦理完成。
7	108DD00055	教育局/市立高中職/臺中二中	臺中二中-藝教大樓新建工程	99,789	95	95	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 刻正辦理結算付款作業
8	108DD00307	教育局/市立高中職/西苑高中	西苑高中老舊校舍改建暨校園新建工程-第二期	192,275	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 目前放樣完畢。
9	108DD00310	教育局/國民小學/大德國小	臺中市梧棲區大德國小-多功能活動中心新建工程	97,200	75	79	4	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 1. 屋面鋼板上層板蓋板 2. 屋面山牆窗框組立 3. 山牆窗搖窗機安裝 4. 2-3F 室內泥作打底 5. 1-3F 室內門框組立及填縫 6. 屋頂鋁包版安裝 7. 1F 內牆泥作粉光 8. 2F 內牆泥作粉光 9. 1F 教室清水模批土 10. 體育場內牆油漆批土 11. RF 避雷針安裝 12. 山牆內側鋼板安裝 13. 外牆滴水條安裝 14. 東面、南面外牆塗料噴塗
10	108DF00141	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市大里區益民國小學生活動中心暨地下停車場興建工程	280,000	95	95	0	流廢標次數：6次 期程修改次數：0次 已於112年4月12日辦理機電正驗(已於5月3日缺失改善完成)已於112年5月22日辦理機電正驗複驗,已於112年4月20日辦理土建正驗(廠商已於5月19日缺失改善完成,俟監造單位審查確認,後續安排正驗複驗)。
11	108DF00264	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市立新國民中學活動中心暨地下停車場興建工程	298,520	61	64	3	流廢標次數：5次 期程修改次數：0次 1、BS、地梁鋼筋綁紮、模板組立。 2、箱版模板組立、筏基配管。
12	109DD00155	教育局/國民小學/梧棲區中正國小	臺中市梧棲區中正國民小學信義樓(含幼兒園)老舊校舍整建計畫	190,380	85	87	2	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 1. 信義樓:外牆塗料施作

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			工程					2. 幼兒園:污水處理設施埋設及陰井配管配線
13	109DD00 157	教育局/國民小學/梧南國小	臺中市梧棲區梧南國民小學第二期校舍新建工程	116,840	71	81	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 預計進度 45.252%，目前實際施工進度 61.324%，無落後。 目前工程進度：舞台混凝土澆置、5F 內外側施工架搭設、5F 柱鋼筋綁紮及水電配管、5F 柱牆單面模板組立、5F 牆鋼筋綁紮及水電配管、5F 柱牆鋼筋封膜 預計工程進度：5F 柱牆混凝土澆置、RF 施工架內架搭設、5F 單面模板組立-第二階段、5F 柱牆鋼筋綁紮及水電配管-第二階段、5F 柱牆鋼筋封膜-第二階段、RF 樑模板組立
14	109DD00 158	教育局/國民小學/大忠國小	臺中市大肚區大忠國民小學南棟教室老舊校舍整建計畫工程	104,644	76	93	17	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 3F 坪頂打磨批土。2F 地板插座施作，門窗玻璃安裝，裝飾柱安裝，門窗框粉刷，1F~3F 廁所瓷磚地板打底，屋頂防水施作
15	109DD00 162	教育局/國民小學/太平區新高國小	臺中市太平區新高國民小學二期校舍及活動中心新建工程案	356,337	77	84	7	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 1. 活動中心-模板料退場 2. 教學大樓 1~RF 陽台防水施工 3. 教學大樓-外牆塑膠條、灰誌施作 4. 教學大樓-走廊平頂油漆批土
16	109DD00 164	教育局/國民小學/樂業國小	臺中市東區樂業國民小學新建幼兒園園舍建築工程	76,610	76	81	5	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 1. 外部貼磁磚作業。2. 內部泥作粉刷作業。3. 外部屋頂彩鋼施作。4. 機水電配管作業。
17	109DD00 165	教育局/國民小學/南陽國小	臺中市南陽國小和平樓拆除重建工程	111,945	78	80	2	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 1. 112年4月28日蘇南陽和平建字第112093號函，提送112年4月份工作月報。 2. 本月工程概要:內外牆泥作粉刷、全區水電配管線、磁磚放樣施作。
18	109DD00 173	教育局/國民小學/龍海國小	臺中市龍井區龍海國小北棟校舍拆除重建	129,163	70	71	1	流廢標次數：5次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			工程					工程進度：1F 牆合模、1F 牆綁紮、1F 牆水管配電
19	109DD00 175	教育局/國民小學/廊子國小	臺中市北屯區廊子國民小學第二期校舍新建工程	338,616	82	83	1	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 結構工程 車道截水溝搗築 機電工程 (1)管道間給排水幹管升層及廁所吊管施作 (2)汗水系統排水配管(3)教室電燈、消防、插座配線 裝修工程 (1)A、B、C、D棟外部泥作打底 (2)D棟外部磁磚施作(3)4~5F教室牆面及天花板水泥漆噴塗施作 (4)教室磨石子地磚鋪設 雜項工程 (1)走廊欄杆安裝 (2)電梯安裝 (3)汗水池頂蓋鋼筋綁紮及 3000PSI 搗築 (4)水溝開挖
20	109DD00 180	教育局/國民中學/清水國中	清水國中「老舊校舍行健樓拆除重建工程」	142,547	72	79	7	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1. 112年5月4日及5月18日召開第27、28次監造會議，同時辦理機關工程督導紀錄。 2. 112/5/2 承商、112/5/8 監造分別提送112年4月份施工日誌及監造日報表，112/5/16局處予以備查。 3. 第8期估驗計價請款中，申請退還第1期履約保證金，預定竣工日期修正為112年1月12日。 4. 112/3/9工程抽驗，112/4/18市府複查核有尚需補充資料，112/5/24監造提送缺失改善資料。 5. 訂於112/5/29上午辦理開關盤體廠驗(至彰化鹿港-東宏綜合配電(股))。 6. 112/5/19承商、112/5/23監造提送更換職安人員為劉柏謙。 7. 112/5/26局處通知訂於112/6/12辦理工程施工查核作業。 8. 本(5)月審查同意備查有「發電機設備材料送審」，承商提送PC1柱(圓柱 X5/Y6)紙圓模爆模工程改善計畫送審資料。 9. 本(5)月施工概況：A棟 4F牆模板組立、A棟 4F牆鋼筋綁紮、A棟 RFL屋頂版模版組立、A棟 RFL屋頂版水電放樣、A棟 RFL屋頂版鋼筋綁紮、地下室鋼板門安裝、地下室 1F門窗填縫。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
21	109DD00 187	教育局/國民小學/大雅國小	大雅國小 107 年度改善及充實教學環境設備-和平樓拆除重建工程	90,227	98	98	0	流廢標次數：4 次 期程修改次數：1 次 驗收作業已完成，正進行使照請領相關作業程序中
22	109DD00 190	教育局/國民小學/大甲國小	臺中市大甲區大甲國民小學行政大樓重建工程	174,306	93	95	2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 5/15 水電驗收 5/25 土建驗收
23	109DD00 191	教育局/國民小學/梧棲國小	臺中市梧棲區梧棲國小西棟大樓拆除重建	122,896	57	60	3	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 預定進度：6.91%實際進度：11.88% 工作項目：基礎鋼筋綁紮
24	109DD00 331	教育局/國民小學/旭光國小	臺中市烏日區旭光國民小學第二期校舍興建工程	174,876	98	100	2	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
25	109DD00 382	教育局/國民小學/九德國小	臺中市烏日區九德國小興建幼兒園園舍工程	75,449	74	84	10	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 1. 綠建築輕隔間骨架 2. 室內壁磚 3. 1F 室內平頂油漆
26	109DD00 398	教育局/國民小學/美群國小	美群國小附設幼兒園園舍合併活動中心共構興建工程	131,960	72	71	-1	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 1. 一層結構體工程-二樓樑版鋼筋綁紮。 2. 一層結構體工程-二樓樑版水電配管。 3. 一層結構體工程-一樓柱牆及二樓樑版混凝土澆置。 4. 一層結構體工程-一樓柱牆模板拆模。 5. 二層結構體工程-二樓柱牆及三樓樑版放樣。 6. 二層結構體工程-二樓施工架搭設。 7. 二層結構體工程-二樓柱牆鋼筋綁紮。 8. 二層結構體工程-二樓柱牆單面及雙面模板組立。 9. 二層結構體工程-二樓牆水電配管。 10. 二層結構體工程-三樓樑版模板組立。
27	109DD00 438	教育局/市立高中職/中港高中	中港高中專科教室大樓及學生宿舍興建工程	99,100	95	95	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 結算付款中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
28	110DD00 027	教育局/國民小學/樹德國小	臺中市南區樹德國小 小學新設學校工程	199,800	100	98	-2	流廢標次數：3次 期程修改次數：1次 本案工程承商前於111年10月11日申報竣工，本局前於111年10月23日辦理驗收，並俟廠商驗收缺失改善完成後辦理複驗。11年01月10日辦理複驗，驗收通過，廠商準備最後資料，申請尾款給付中。教育局函文廠商繳納保固金。廠商尚未繳納保固金
29	110DD00 053	教育局/國民小學/建國國小	臺中市清水區建國國民 小學綜合活動中心 暨教學大樓新建工程	116,470	75	71	-4	流廢標次數：5次 期程修改次數：0次 112年2月21日中市教小字第1120014758號函復教育部國民及學前教育署「108年度改善及充實教學環境設備-綜合活動中心暨教學大樓新建工程」經費調整案
30	110DD00 343	教育局/國民中學/大道國中	臺中市立大道國民中 學中正堂校舍拆除重 建暨水土保持工程	60,022	62	62	0	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 1. 辦理第2期估驗款請款中。 2. 灌深基礎大底RC。
31	110DD00 357	教育局/國民中學/四張犁國中	臺中市立四張犁國民 中學非營利幼兒園-新 建公共化幼兒園園舍 工程	57,630	76	85	9	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 1. 預定進度74.46%，實際進度75.65%，辦理門窗框嵌縫、泥作粉刷打底、水電拉線配管。 2. 新建公共化幼兒園園舍工程(第一次變更設計案)於112年5月4日完成議價，目前廠商所辦標比調整作業目前由教育局核備中，後續辦理變更協議書簽訂作業。
32	111DD00 004	教育局/國民小學/大甲區文昌 國小	臺中市大甲區文昌國 民小學活動中心興建 工程	51,200	73	79	6	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 挑高柱牆樑版混凝土澆置
33	111DD00 057	教育局/市立高中職/長億高中	長億高中-圖書館資訊 暨教學大樓新建工程	168,230	67	77	10	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 4樓綁模
34	111DD00 058	教育局/國民小學/陳平國小	臺中市北屯區陳平國 民小學體育館暨多功 能市民活動中心興建 工程	60,000	40	56	16	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 甲種圍籬架設、拆除圍牆、植栽移植、工務所成立
35	111DD00 065	教育局/國民中學/大甲國中	臺中市立大甲國民中 學活動中心暨手球館	112,640	65	76	11	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			興建工程					二樓看台結構體-柱樑牆板、二樓看台水電-各類管線埋設
36	111DD00 332	教育局/國民小學/仁美國小	仁美國小_臺中市14期重劃區北屯區文中小5新設校工程	216,000	56	59	3	流廢標次數:1次 期程修改次數:0次 地下室牆面板模組立 地下室柱牆機電放樣 外側臨時施工架搭設
37	111DD00 346	教育局/國民中學/福科國中	臺中市立福科國民中學第三期校舍增建工程	72,000	58	59	1	流廢標次數:1次 期程修改次數:0次 1F地板施作及5/29復工
38	111DD00 363	教育局/國民中學/順天國中	臺中市立順天國民中學活動中心新建工程	82,790	30	30	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 112年5月11日及5月18日辦理第1次修正後2次公開招標開標案,均無廠商投標流標;112年5月23日本府教育局召開第二次流廢標檢討會議及5月25日「本府112年5月份採購流廢標督導小組會議」檢討,將進行工程減項並責由建築師事務所於5月30日前提送第2次修正預算書及圖說等招標文件。
39	111DD00 365	教育局/國民小學/沙鹿區鹿陽國小	臺中市沙鹿區鹿陽國民小學第一期校舍新建工程	216,000	55	58	3	流廢標次數:2次 期程修改次數:0次 112/05/23第7次監造會議 (1)開工日:112.02.12,預定竣工日:113.09.03,累計工期93天,剩餘工期459天(截至112.05.19) (2)工項:拆模,水箱頂板組立,鋼筋綁紮,搭架 (3)預計下兩周:A棟BS板模板組立,鋼筋綁紮,混凝土澆置 (4)至5/19--預定進度4.412%,實際進度:6.806%,超前:2.39% (5)因天候因素展延工期2日
40	111DD00 371	教育局/國民小學/神岡國小	臺中市神岡國小學生活動中心改建暨地下停車場興建工程	163,406	10	10	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 已於111/08/05完成規劃設計監造標,因當初規劃經費遇到缺工缺料,經費不足,經過3次校園審查,減項設計,於4/14日完持校園審查,並於5/5日通過小組結構外審,開始進入細部設計階段。
41	111DD00 393	教育局/國民中學/新光國中	新光國中-臺中市北屯區文中小3新設國中	392,000	5	5	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			第一期工程					112.05.02 廠商提送「4月份月報表」。 112.05.08 廠商提送「校園規劃審議報告書」。 112.05.26 召開「校園規劃審議會議」
42	111DD00396	教育局/國民中學/萬和國中	萬和(中)-臺中市南屯區文中52用地新設國中第一期工程	144,000	10	10	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案於111年12月29日決標,目前進行設計規劃階段
43	111DF00154	建設局/新建工程處/建築工程科	成功國中老舊校舍整建及活動中心暨公有地下停車場新建工程	251,342	60	68	8	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 鑿井束水、基地環境整潔、鋼筋缺失改善、灌漿樓版面清洗。
44	112DD00021	教育局/國民小學/追分國小	臺中市大肚區追分國民小學多功能活動中心興建工程	97,000	57	57	0	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 1.基礎開挖 2.基礎整地 3.接地施工 4.PC 高程訂定
45	112DD00029	教育局/國民小學/樹德國小	臺中市南區樹德國小第二期校舍新建工程	180,000	56	56	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 工程決標,預計112年05月18日開工。目前進行放樣。
46	112DD00098	教育局/國民小學/大明國小	大明國小明仁樓A棟老舊校舍整建工程	152,755	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 5月30日招標公告

## (二)道路橋梁工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	40件(88.90%)	1件(2.22%)	1件(2.22%)	2件(4.44%)	1件(2.22%)	45件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	099BD00008	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中生活圈道路系統建設計畫(公路系統)6年(98-103)計畫-烏日鄉中75-1線道路拓寬工程-委託規劃技術服務	2,000	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
2	103BF00008	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路委託規劃設計暨監造技術服務案	220,000	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已辦理完成。
3	109BF00019	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區市政路(環中路至工業區一路)開闢工程委託設計監造技術服務案	130,212	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
4	109DF00158	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市清水區清水火車站人行跨站天橋工程案	63,495	98	95	-3	流廢標次數：3次 期程修改次數：2次 辦理驗收作業
5	109DF00233	建設局/土木工程管理科/	大里區、霧峰區大里聯絡道高架橋下增設平面道路工程(第一期)-「平面道路外側車道及側車道工程」	183,667	63	70	7	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 第一工區110年3月14日開工，110年11月26日竣工，第二工區110年9月1日開工，囿於公路總局辦理新增匝道工程部分工區尚未交付，自111年3月4日起停工，第三工區111年12月1日開工。
6	109DF00256	建設局/新建工程處/土木工程科	溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路新闢工程	675,000	65	73	8	流廢標次數：3次 期程修改次數：1次 工程施工中
7	110AF00005	建設局/新建工程處/土木工程科	110年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北屯、新社、東勢、和平等10區)	10,305	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約規定核派案件
8	110AF00007	建設局/新建工程處/土木工程科	110年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大甲、清水、沙鹿、梧棲、大安、外	10,305	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 陸續派工設計執行

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			埔、龍井、大肚、烏日等9區)					
9	110AF00018	建設局/新建工程處/土木工程科	110年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等10區)	17,985	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 依契約規定執行工程設計監造事宜
10	110AF00091	建設局/新建工程處/土木工程科	華南路以東銜接特三號道路工程委託設計監造技術服務案	18,167	85	85	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 契約執行中
11	110AF00101	建設局/土木工程管理科/	東勢—豐原生活圈快速道路環境監測工作暨環評專業諮詢委託技術服務	35,074	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 契約執行中
12	110CF00001	建設局/新建工程處/用地科	西屯區市政路延伸(安和路至環中路)開闢工程(用地)	1,720,000	85	95	10	流廢標次數:0次 期程修改次數:3次 臺中市政府地政局訂於112年5月25日發放用地徵收地價等相關補償費
13	110CF00013	建設局/新建工程處/用地科	南區德富路跨柳川橋梁新建暨德富路及樹德一巷打通工程	382,738	100	100	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:1次 已辦理完成。
14	110CF00016	建設局/新建工程處/用地科	太平區永成北路66巷(永成北路66巷1弄至長億北街)道路打通工程	278,324	100	100	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 已辦理完成。
15	110CF00019	建設局/新建工程處/用地科	華南路以東銜接特三號道路工程	350,000	70	70	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 地政局已於112年4月27日提送徵收計畫書至內政部審議
16	110DF00112	建設局/新建工程處/土木工程科	和平區環山部落南湖溪新建吊橋	55,000	85	94	9	流廢標次數:3次 期程修改次數:0次 施工階段
17	110DF00128	建設局/土木工程管理科/	東勢區埤豐橋改建工程	1,000,000	57	60	3	流廢標次數:2次 期程修改次數:0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								1.鋼便橋A1橋台背牆模板組立、混凝土澆置作業 2.車行施工便道損毀段回填與加強滾壓、RCP管涵埋設作業(D1000mm計18支) 3.P16~P18便橋縱梁架設作業 4.鋼便橋便橋基樁P20-No.1~No.4鑽掘、混凝土澆置作業 5.鋼便橋A1~P13橋面板混凝土澆置作業
18	110DF00 161	建設局/新建工程處/土木工程科	牛埔橋改建工程	108,700	81	98	17	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 結算完成，待水利局112年追加預算通過後撥付代辦款項後付款
19	110DF00 289	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市潭子區及大雅區雅潭路二、三段(昌平路四段~崇德路五段)路平及人行道改善工程	53,584	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
20	111AF00 101	建設局/養護工程處/市六區工程隊	臺中市南區忠明南路(南屯路一段至國光路)道路改善工程委託設計監造技術服務案	12,165	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
21	111CF00 003	建設局/新建工程處/用地科	太平區鵬儀路(精美路至精美路378巷)道路開闢工程	92,600	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 地上物已配合工程拆除
22	111CF00 007	建設局/新建工程處/用地科	霧峰區柳豐路(中110-1)第三期拓寬工程	135,700	70	60	-10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理徵收程序中
23	111CF00 010	建設局/新建工程處/土木工程科	潭子區中86-1潭興路(福貴路至新興國小前)拓寬工程(第2階段-潭興路二段36巷至豐興路)	167,083	60	60	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依期程辦理用地取得事宜
24	111CF00 012	建設局/新建工程處/用地科	「南區鐵路北側建國北路道路拓寬工程(西川一路至文心南路)」	400,000	75	75	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理徵收作業中。
25	111D723 011	清水公所/公用及建設課/	臺中市清水區民族路(鰲新路至港埠路)人	80,000	10	20	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			行空間及公共環境改善工程					設計單位刻正依內政部營建署審查意見修改細部設計圖說
26	111D731017	新社公所/農業及建設課/	臺中市新社區興社街一、二段共同管溝與人行環境改善工程	55,704	72	66	-6	流廢標次數：3次 工期修改次數：0次 台電公司於112年4月19日開始進場道路挖掘埋管，後續須辦理電力線穿管、送電、拔除電桿等約需4-5個月工程工期。本工程為於既有道路側明溝加蓋施作人行道，採用紙模式壓花地坪，須俟電桿拔除後施作蓋板，以求人行道整體性平整。本案目前因台電施作於4月23日起辦理停工中，台電施作4-5個月工程工期已影響本工程進度。
27	111DF00134	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市潭子聚興產業園區計畫南側道路(潭興路一段258巷)拓寬工程	90,350	95	76	-19	流廢標次數：0次 工期修改次數：0次 停工中
28	111DF00148	建設局/新建工程處/土木工程科	神岡區圳前路開闢工程(神岡交流道至厚生路)	170,002	67	67	0	流廢標次數：1次 工期修改次數：0次 施工階段
29	111DF00244	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市大雅區雅潭路四段(中清路三段~昌平路四段)路面及人行道改善工程	60,867	70	78	8	流廢標次數：8次 工期修改次數：0次 依契約履約中
30	111DF00250	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路(第三標-石岡土牛段工程)	1,920,000	55	55	0	流廢標次數：1次 工期修改次數：0次 施工進行中
31	111DF00263	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區市政路延伸工程-第1標(工業區一路至安和路)(含代辦臺中市政府水利局污水下水道次幹管工程)	354,526	58	60	2	流廢標次數：0次 工期修改次數：0次 協和1號橋半半施工及箱涵施作
32	111DF00270	建設局/土木工程管理科/	臺中大肚-彰化和美跨河橋梁新建工程	2,900,560	56	56	0	流廢標次數：3次 工期修改次數：0次 本案於111年9月29日決標，於10月17日訂約完成，監造計畫已於11月24日核定，已於111年12月28日召開開工前品質管理宣導會議，施工及品質計畫於112年1月19日核定，於1月31日開工

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								實際進度：2.24% 施工項目： 1. P5-10 基樁鑽掘及澆置。 2. P5-03 基樁鑽掘及澆置。 3. P4-15 基樁辦理完整性及載重試驗。 4. P5 橋墩穿越台電特高壓紅外線警報器塔架安裝。
33	111DF00 299	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市烏日新竹地區 區段徵收光竹橋改建 工程	95,058	61	73	12	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 工程施工中
34	111DF00 306	建設局/新建工程處/土木工程科	南區德富路跨柳川橋 梁新建暨德富路及樹 德一巷打通工程	80,601	30	40	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 開工前置作業
35	111DF00 307	建設局/新建工程處/土木工程科	南區文小 66 旁開闢工 程(復興北路至大慶街 二段)	51,750	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 公開閱覽完成
36	112AF00 024	建設局/養護工程處/市六區工程隊	112 年度年度臺中市 市六區工程隊轄區內 道路燙平及附屬設施 改善工程	35,430	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理中
37	112AF00 067	建設局/新建工程處/土木工程科	112 年度道路橋梁工 程委託設計監造技術 服務(大雅、潭子、 神岡、豐原、后里、 石岡、西屯、南屯、 中區、西區等 10 區)	10,305	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中。
38	112CF00 001	建設局/新建工程處/用地科	北屯區后庄路 789 巷 (豐樂南一街至四平 路)計畫道路開闢工程	224,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 本案預算不足 5,500 萬元，已提報 113 年先期作業，俟審議通過後續辦理用地取得事宜。
39	112CF00 002	建設局/新建工程處/用地科	南區德吉街打通工程 (樹德一巷以北 40 公 尺)	68,110	40	50	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 於 111 年 12 月 12 日召開第一次公聽會 於 112 年 1 月 10 日召開第二次公聽會 於 112 年 4 月 13 日召開協議價購會議

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
40	112CF00003	建設局/新建工程處/用地科	北屯區第14期市地重劃區聯外道路梅川南街(松竹路二段346巷至松竹北路)拓寬工程	255,000	40	50	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 於111年12月27日召開第一次公聽會 於112年2月1日召開第二次公聽會 於112年5月3日辦理協議價購會議
41	112CF00004	建設局/新建工程處/用地科	第14期市地重劃區聯外道路庄美街(細12M-13)銜接后庄北路開闢工程(南北向)	67,400	40	50	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 俟土地徵收預審會審查後，提送內政部辦理土地徵收後續事宜。
42	112CF00007	建設局/新建工程處/用地科	烏日區學田路722巷16弄道路打通工程	110,000	50	50	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 111年12月13日召開一公會，112年2月2日召開二公會，已於112年4月17日召開協價會。
43	112DF00129	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市烏日前竹地區區段徵收前德橋改建工程	132,784	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已訂約，用地相關作業執行中。
44	112DF00209	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區市政路延伸工程-第2標(安和路至環中路三段)	2,670,000	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 上網招標中
45	112DF00210	建設局/新建工程處/土木工程科	北屯區崇德十九路延伸至更生巷25M計畫道路開闢工程	92,830	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理簽約中

### (三)交通工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	6件(100.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	6件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	101AC01 008	交通局/交通規劃科/	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯延伸線後續可行性研究	10,000	95	95	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：7次 1、110年9月22日交通部陳報本計畫至行政院續審。 2、110年12月30日交通部函復提供行政院審查意見，請市府再檢討修正。 3、111年3月31日修正報告陳報中央續審。交通部於111年6月22日核轉行政院審議。 4、111年9月2日交通部函復提供行政院審查意見，請市府再檢討修正。 5、112年2月24日修正報告陳報中央續審。 6、交通部鐵道局於112年5月4日函復延伸彰化段相關意見，市府已於5月8日函請彰化縣政府協助提供相關補充資料。
2	104DG00 026	交通局/公捷處/智慧機電工程科	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ900機電系統工程	10,908,000	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：4次 已辦理完成。
3	104DG00 028	交通局/公捷處/設計工程科	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ930標G10至G17站及全線電梯/電扶梯區段標工程	8,377,000	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：4次 已辦理完成。
4	104DG00 035	交通局/公捷處/設計工程科	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ920標G3至G9站及全線環控系統區段標工程	7,676,000	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：3次 已辦理完成。
5	108DG00 037	交通局/停管處/設施工程課	大臺中轉運中心興建工程	1,200,000	61	64	3	流廢標次數：5次 期程修改次數：1次 (1)C、B區下半部擋土柱施作 (2)A區B3FL管線備料 (3)A區B3FL外牆防水-夾板施作
6	111AG00 042	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區兒童公園地下停車場新建工程委託專案管理服務	12,254	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案112年5月8日下午2點於北屯區公所3樓301會議

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								室辦理規劃設計前研討座談會收集各方意見作為評估參考，因會中選址地點尚有爭議，故擇日召開第二次座談會議，評估研考期程因無法於如期遴定規劃單位，已依據會議紀錄辦理簽修期程作業（會議紀錄已於112.05.18發文），研考期程修訂公文已於112.05.18陳核中，俟核定後辦理期程修訂事宜；另預計6月5日於處長室，就第二次座談會簡報及內容做相關討論，暫訂6月12日召開第二次座談會議，賡續辦理設計規劃監造技術服務招標發包作業。

#### (四)水利工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	30件(96.77%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	1件(3.23%)	0件(0.00%)	31件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	104BD01049	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10)委託設計及監造服務	106,049	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
2	105BD01042	水利局/污水工程科/	臺中市水滷污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	64,981	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 一、水滷1標：已竣工並完成決算。 二、水滷2標：已竣工並完成決算。 三、水滷3標：已竣工並完成結算，辦理決算作業中。 四、水滷4標：已竣工並完成結算，辦理決算作業中。 五、水滷5標：已於110.06.15開工，施工中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
3	106BD01041	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	62,226	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 建成1：已於108年02月26日開工，已於111年1月17日辦理竣工，111年3月28日驗收完成，結算尾款已完成付款，簽辦勞務尾款中。 建成2：已於110年11月18日開工。 建成3：暫緩發包。
4	106BD01043	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期管線暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務案	88,084	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於110/11/23函文佳綸公司於110/12/1啟動第2標用戶接管細部設計，佳綸公司於110/12/30提送第2標用戶接管細部設計報告等資料，辦理清溪計畫接管對象會勘，111/2/7提送第2標用戶接管細部設計報告(修正版)等資料，111/03/28辦理第2標用戶接管工程執行方案工作會議，已於111/4/14函文提送第2標用戶接管工程分案獨立發包評估報告請營建署同意備查。111/5/4營建署同意第2標用戶接管工程分案獨立發包，111/5/19函文佳綸公司請其提送111年5月31日(二)前函文提送分案第1標「臺中市豐原區污水下水道系統第一期管線暨用戶接管工程(2)-南陽路以南及圓環東路以東等鄰近區域」之細部設計相關資料。佳綸公司已於111/5/31提送「臺中市豐原區污水下水道用戶接管工程(1-2)-南陽路以南及圓環東路以東等鄰近區域」之細部設計相關資料。已於111年7月28日辦理審查會，審查結果修正後通過，佳綸公司已於111年8月22日提送修正版，已於111年9月15日提送細部設計資料修正版予營建署備查。簽辦上級機關，「臺中市豐原區污水下水道系統用戶接管工程(1-2)-南陽路以南及圓環東路以東等鄰近區域」採用最有利標為決標方式，於111年10月18日簽奉上級機關核准採最有利標決標方式辦理。
5	106BD01049	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9)委託設計及監造服務	50,142	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
6	107BD01008	水利局/污水設施科/	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管	54,659	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			網暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務					第一標已於 109/12/29 決標，第二標已於 110/4/1 決標。
7	108DD01 134	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-7)-美村路及五權五街等鄰近區域(專案標)	219,680	92	92	0	<p>流廢標次數：1 次            工期修改次數：1 次            一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數)            (1) 推進工程：1224m            (2) 明挖工程：1132.8m            (3) 接管戶數：4173 戶            二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數)            (1) 推進工程：1224m            (2) 明挖工程：1033.5m            (3) 接管戶數：2175 戶</p>
8	109DD01 001	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期管線暨用戶接管工程(1)-豐原大道及田心路等鄰近區域	326,864	84	85	1	<p>流廢標次數：1 次            工期修改次數：1 次            一、工程施作總項目：(標案總計施作長度及總接管戶數)            (1) 推進 Ø400mm：381m / 381m            鋼套管推進 800 套 400mm：95m / 95m            明挖分支管 Ø250mm 212m / 212m            明挖分支管 Ø300mm 696m / 696m            明挖連接管 Ø200mm 21,192m / 17870m(含後巷)            (2) 累計已接管戶數：2306 戶            二、目前施作項目：(1) 明挖工程累計完成：18566m(2) 本月已接管戶數：45 戶</p>
9	109DD01 071	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期-主次幹管工程第四標(專案標)	319,689	83	86	3	<p>流廢標次數：0 次            工期修改次數：1 次            (1) 主要施工項目：以推進及明挖方式埋設主次幹管與分支管。            (2) 開工日期：110 年 1 月 28 日            (3) 目前施作項目：短管推進 Φ400mm：477.9 m / 383 m            短管推進 Φ500mm：2,661 m / 1815 m            短管推進 Φ600mm：386 m / 391 m            短管推進 Φ800mm：364 m / 365 m            圓形鋼襯板工作井，標稱直徑 2.0m：8 處 / 0 處            圓形鋼襯板工作井，標稱直徑 2.5m：8 處 / 0 處</p>

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								圓形鋼襯板工作井，標稱直徑 3.0m：2 處 / 1 處 圓形鋼管工作井，標稱直徑 2090mm：42 處 / 35 處 圓形鋼管工作井，標稱直徑 2590mm：43 處 / 38 處 圓形鋼管工作井，標稱直徑 3090mm：2 處 / 0 處 圓形鋼管工作井，標稱直徑 3290mm：3 處 / 3 處 明挖埋設 明挖埋設，標稱管徑 300mm：3,084 m / 1738.3 m 明挖埋設，標稱管徑 400mm：310 m / 257 m (4)工程資料撰寫及製作
10	109DD01 079	水利局/污水設 施科/	臺中市太平區(新光地 區)污水下水道分支管 網暨用戶接管工程(1- 1)-12B 主幹管及新光 水資中心鄰近區域	246,900	81	86	5	流廢標次數：0 次 工期修改次數：0 次 一、工程總施作項目:(標案總計施作長度及總接管戶 數)(1)推進工程 1,896m(2)明挖工程:9,129.7m(3)接管戶 數:1988 戶。 二、目前施作項目:(本月累計實際已施作長度及接管戶 數)(1)推進工程:1,896m(2)明挖工程:5,535.11m(3)接管 戶數:1,274戶。
11	109DD01 084	水利局/污水工 程科/	臺中市污水下水道分 支管網暨用戶接管工 程 7-8(華美街二段及 漢口路等區域)	170,760	98	98	0	流廢標次數：0 次 工期修改次數：1 次 112 年 1 月 13 日報竣，112 年 3 月 2 日驗收，112 年 4 月 6 日驗收紀錄發文，結算尾款辦理中。
12	109DD01 087	水利局/污水工 程科/	臺中市大里區污水下 水道系統主次幹管及 揚水站工程(3)-揚水 站	109,130	98	98	0	流廢標次數：1 次 工期修改次數：0 次 111/11/10 完工，結算簽准，辦理設備點交。
13	110DD01 003	水利局/污水工 程科/	臺中市污水下水道分 支管網暨用戶接管工 程(10-10)-大墩路及 公益路以北等鄰近區 域	286,950	74	74	0	流廢標次數：1 次 工期修改次數：1 次 一、工程總施作項目:(標案總計施作長度及總接管戶 數) (1) 推進工程:1076m (2) 明挖工程: 17047m (3) 接管戶數:5916 戶 二、目前施作項目:(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程:1070m (2) 明挖工程:3979m (3) 接管戶數:863 戶 三、其他:

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
14	110DD01004	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9-4)國豐街及天祥街等鄰近區域	387,380	84	84	0	<p>流廢標次數：0次            工期修改次數：0次            一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數)            (1) 推進工程：2600m            (2) 明挖工程：17920 m            (3) 接管戶數：8812 戶            二、目前施作項目：(本月累計實際已施作長度及接管戶數)            (1) 推進工程：89m            (2) 明挖工程：56m            (3) 接管戶數：500 戶</p>
15	110DD01025	水利局/污水設施科/	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1-2)-宜昌路等鄰近區域	374,300	66	70	4	<p>流廢標次數：0次            工期修改次數：0次            一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數)(1)推進工程:2,053m(2)明挖工程:19,837m(3)接管戶數:4,690 戶。            二、目前施作項目：(本月累計實際已施作長度及接管戶數)(1)推進工程:1,508.9m(2)明挖工程:4,145.0m(3)接管戶數:772 戶。</p>
16	110DD01033	水利局/污水工程科/	臺中市水湳污水下水道分支管網暨用戶接管工程(5)-同榮路等鄰近區域	205,630	84	84	0	<p>流廢標次數：0次            工期修改次數：0次            一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數)            (1) 推進工程：1233m            (2) 明挖工程：8053m            (3) 接管戶數：2799 戶            二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數)            (1) 推進工程：1254m            (2) 明挖工程：4758.1m            (3) 接管戶數：1654 戶</p>
17	110DD01057	水利局/污水設施科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程(含營運維護)	3,267,261	59	61	2	<p>流廢標次數：0次            工期修改次數：0次            工程施工中，進度 14.589%</p>

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
18	111BD01 024	水利局/污水工程科/	臺中市逢甲路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	60,038	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於112/4/20 提送基本設計予營建署審查。
19	111BD01 040	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區豐西集污區污水下水道管線暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	60,258	20	20	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商提送基本設計審查中。
20	111DD01 020	水利局/污水設施科/	臺中港特定區污水下水道系統-S主幹管工程(一)	301,571	59	59	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 (1)S021→S022 推進-設備進場 (2)S022 沉箱-第六昇層下沉作業
21	111DD01 036	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-8)-公益路及向上路等鄰近區域	312,580	55	55	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 辦理試挖作業。
22	111DD01 055	水利局/雨水下水道工程科/	臺中市大肚區自由路雨水下水道工程	58,000	59	60	1	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 自由路250巷擋土臨時支撐鋼軌樁輔助工法施作
23	111DD01 056	水利局/污水設施科/	臺中市谷關污水下水道系統興建工程(含三年試運轉)	145,450	40	40	0	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 本案技術服務已於108年10月15日決標，細部設計營建署已於110/6/15修正後備查(110/11/9收訖)，公開閱覽已於111/3/27完成，採購已簽准，111/12/15完成評選，已於111/12/29決標並完成訂約，已於112年5月26日核定開工報告。
24	111DD01 057	水利局/水利工程科/	臺中市軟埤仔溪水環境改善工程	136,200	63	66	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 二工區左岸橋台鋼軌樁木襯板施作 2. 二工區左岸橋台放樣
25	111DD01 061	水利局/雨水下水道工程科/	臺中市梧棲區大智路二段雨水下水道後續改善工程	184,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 訂於5月3日道路交通安全督導會報審議意見修正中，5月8日辦理地方說明會。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
26	112AD01010	水利局/防災中心/	112年度大、中、小型移動式抽水機維運及搶險委託專業服務	16,600	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於112年5月10、11、15日完成第5次維護保養及試運轉作業。
27	112BD01024	水利局/污水工程科/	臺中市福田一街、大智路等污水分支管網暨用戶接管工程委託設計監造技術服務	84,934	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 預計112年6月7日召開評選會議。
28	112DD01022	水利局/污水營運科/	水滄經貿園區(敦化路延伸段)污水下水道銜接工程	59,729	55	30	-25	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 於5月11日開標流標，已另行研議其方案。
29	112DD01024	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程7-10(西屯路及英才路等區域)	295,000	25	25	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 4月25日流標 4月27日府一層流標檢討會議，依會議結論辦理邀商說明會 5月25日府一層流標檢討會議，持續列管上網
30	112DD01026	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道用戶接管工程(1-2)-南陽路以南及圓環東路以東等鄰近區域	198,369	30	30	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 已依112年上半年度統一單價完成預算調整，刻正重新辦理招標作業，已於112年4月19日上網公開招標，112年5月4日辦理開標後-流標。
31	112DD01027	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(8-6)-大連北街與長安路等區域範圍(含水滄再生水取水工程)	297,900	25	30	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 4月25日流標 4月27日府一層流標檢討會議，依會議結論辦理招商說明會 5月25日府一層流標檢討會議，持續列管上網公告

### (五)水土保持工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	3件(100.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	3件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	110DD01 092	水利局/水土保持工程科/	臺中市北屯區大坑溪兩岸遊憩設施營造工程	92,074	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
2	111DD01 068	水利局/水土保持工程科/	中興嶺調整池A區引水管線分流工程	74,651	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 因水土保持計畫尚未通過，尚無法開工。
3	112DD01 047	水利局/水土保持工程科/	中興嶺調整池新建工程	92,827	25	25	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 修正預算書中

### (六)公有建築工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	53件(77.94%)	10件(14.71%)	2件(2.94%)	2件(2.94%)	1件(1.47%)	68件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	101DE00 010	建設局/建築工程管理科/	臺中國際會展中心新建工程(一期工程)	5,816,583	87	88	1	流廢標次數：2次 期程修改次數：10次 本工程刻正施作展覽棟及會議棟地上層結構體施作。
2	103DD00 271	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市太平國民運動中心新建工程	510,000	61	62	1	流廢標次數：3次 期程修改次數：2次 1樓牆模板組立、水電配管
3	103DG00 026	交通局/公捷處/設計工程科	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫--土地開發基地共構工程(含監	222,342	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：3次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			造)					
4	104DK00004	建設局/新建工程處/建築工程科	美村綜合服務園區新建工程	555,050	57	57	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：4次 1. 機具挖方 2562M3 2. 擋土壁施工 207M
5	104DR00039	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美圖新建工程	4,619,000	92	86	-6	流廢標次數：1次 期程修改次數：5次 分區進行地下室及車道(泥作、防水、水電、消防配管、油漆批土及輕隔間)、各棟(各層 Deck 版水電及消防配管、剪力釘、電銲施作及混擬土澆置)施作、各棟防火披覆施工(清潔)。
6	106DG00042	交通局/公捷處/設計工程科	IJG031-臺中捷運烏日文心北屯線 G03 站出入口與行政大樓共構區段標工程	643,688	100	100	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
7	107AH00011	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市豐原區安康段二期社會住宅興辦計畫委託設計監造技術服務案	62,346	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 1. 預定管考進度為 70%，實際執行進度為 70%。2 工程 2/11 開工，本月工程進度 38.02%
8	107DG00033	交通局/停管處/設施工程課	臺中市南屯區正心立體停車場新建工程	195,000	100	100	0	流廢標次數：7次 期程修改次數：1次 已辦理完成。
9	107DH00016	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區同榮段社會住宅興建工程	1,715,259	83	83	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：3次 1. A1A2 棟 R3FL 樑版鋼筋、模板、水電結構施工。 2. B2-R3FL 鋼筋、模板、水電結構施工。 3. C1C2 棟造型柱、模板、水電結構施工。 4. 外牆泥作施工
10	107DH00017	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區育賢段二期社會住宅興建工程	1,754,313	95	95	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：3次 截至 112 年 4 月 30 日止：工程施工進度預計進度 97.61%，實際進度 97.62%。進行地面層鋪面及植栽施作、1F 帷幕及雨遮工程、梯廳裝修、地下室及車道磚施作、全區機電配管配線。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
11	107DH00 029	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區東勢子段社會住宅新建工程	315,406	83	78	-5	流廢標次數：5次 期程修改次數：4次 已於110/3/16開工，已完成RF板灌注澆置，刻正施作輕隔間、粉刷及管線配管工程，截至5月底預計進度65.565%，實際進度56.35%。
12	107DH00 030	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區尚武段社會住宅新建工程	2,163,141	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：3次 108年4月2日開工，目前工程截至112年5月6日止：預計進度100%，實際進度100%，目前業已完工刻正辦理驗收作業。
13	107DH00 033	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區永億段社會住宅興建工程	576,152	78	77	-1	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 A棟9F灌漿
14	107DQ00 012	文化局/文化資產處/資產修復課	國定古蹟臺中州廳修復工程	245,583	95	95	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 本案原訂111年12月15日第1次申報竣工，機關會同監造單位及施工廠商，現場確認，因仍有項目未完成，其竣工不通過，施工廠商另於111年12月30日第2次申報竣工，機關再次會同監造單位及施工廠商現場確認後同意通過，並採分批次驗收，故於112年1月10日、1月18日及2月1日分別辦理機電、建築及消防等部分項目驗收，各項驗收缺失改善後，消防機電缺失已於112年4月7日複驗通過，建築缺失5月16日複驗不通過，因有新增缺失將再限期於6月15日前完成改善並提送監造單位確認，監造單位則於6月22日將其資料提送予本處憑辦。
15	107DQ00 013	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	臺中市歷史建築大屯郡役所及臺中州廳附屬建築群修復及再利用工程	339,507	95	98	3	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 本案工程已於112年5月2日於施工現場確認缺失改善完成，並於112年5月25日辦理因應計畫第二階段現場查驗，獲本府都市發展局、本府消防局同意查驗通過，故認定為本案工程驗收通過，待因應計畫第二階段審定本核定後辦理相關付款結案事宜
16	108AH00 014	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅建置BIM施工竣工模型執行計畫委託技術服務案	28,004	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 112年5月15日提送第一版建築結構模型成果報告(西屯區惠來厝段)。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
17	108DF00 220	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市國際壘球運動園區興建工程	200,000	100	98	-2	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 廠商於5月23日提送綠建築標章補正資料予建築中心，建築中心審查中。
18	108DF00 239	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市立仁愛之家興建多功能大樓工程	419,595	95	95	0	流廢標次數：4次 期程修改次數：1次 已於112年5月4日辦理土建正驗複驗，俟使照取得後，將安排全運轉測試。
19	108DF00 296	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市沙鹿區明秀公園多功能公園管理中心新建工程	63,454	95	95	0	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 1.112年4月25日辦理初驗複驗(土建類)(不合格)。
20	108DG00 022	交通局/停管處/設施工程課	臺中市潭子區潭興立體停車場興建工程	160,000	98	98	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：2次 本案工程已於112年2月10日申報竣工，於112年2月16日確認竣工，於112年3月10日辦理初驗，並於112年3月29日初驗複驗通過，於112年4月19日辦理正驗，並於5月25日辦理正驗缺失複驗通過，預計112年9月份啟用，滿足市民停車需求，解決周邊交通問題。
21	108DG00 023	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區舊社停車場立體化興建工程	222,271	95	95	0	流廢標次數：6次 期程修改次數：5次 目前預算已通過，刻正辦理議價作業，倘議價合意，將速理復工及竣工，以利後續驗收結算作業。
22	108DG00 024	交通局/停管處/設施工程課	臺中市大里區東榮立體停車場興建工程	181,000	100	98	-2	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 本案已於111.03.30奉准辦理第二次研考期程修改，俟第二標完工後，一併辦理正驗，驗收通過後一併起算保固期。 1.「目前進度」：111.05.31已申報竣工，並於111.07.22與一標同步辦理正驗，並於111.08.26完成正驗複驗作業。 2.「使照申請」：已於111.09.23取得使用執照，並於111.11.01辦理啟用典禮。 3.「公共藝術」：於111.10.03辦理公共藝術決選，於111.12.13辦理公共藝術鑑價會議，徵選結果報告書於112.03.02送文化局預審，並於112.06.16回覆意見表，藝術家於112.05.26提送修正版至文化局再審。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								4.「點移交」：已於111.10.25辦理(土建)點移交作業，111.10.31辦理(機電)點移交作業及教育訓練，另於112.01.16辦理點交，並於112.02.24與OT廠商辦理移交作業完成。 5.「綠建築」：已於112.05.23收訖綠建築標章證書。 6.「智慧建築」：於112.01.12掛件，112.05.11建築中心初評結果為請設計監造單位於112.05.30前補正，設計監造單人立已於112.05.12完第二次審查意見改正，廠商已於112.05.25收到第三次審查意見。
23	108DG00030	交通局/停管處/設施工程課	臺中市沙鹿區沙田路立體停車場新建工程	230,000	98	98	0	流廢標次數：0次 工期修改次數：2次 1.本案工程結算資料，已簽准，而契約規定需取得綠(智慧)建築標章取得，始可撥款，現綠建築標章已於112.5.12取得，而智慧建築標章部分，已請規設單位持續追蹤，若有需補件則儘速處理，以利後續作業。 2.另委託規設監造及專管二標案，已請其先行備妥文件，俟工程付款結案，即行辦理驗收等後續作業。
24	108DH00005	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區惠來厝段社會住宅新建工程	1,913,669	60	60	0	流廢標次數：3次 工期修改次數：4次 本案110年12月22日開工，工程截至112年5月31日止：預計進12.301%，實際進度13.392%，目前已完成B3F頂版澆置，B2結構體施作中。
25	108DH00006	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市豐原區安康段二期社會住宅興建工程	2,014,984	75	70	-5	流廢標次數：2次 工期修改次數：0次 1.D棟6FL及C棟7FL版混凝土澆置 2.ABE棟柱筋昇層及施工架組立
26	108DH00007	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市大里區光正段二期社會住宅興建工程	1,066,950	78	71	-7	流廢標次數：3次 工期修改次數：3次 本案110年3月28日開工工程截至112年05月31日止；目前進行全區6F牆筋綁紮，6F機電配管，6F封模及6FL樑版組立混凝土澆置。
27	108DH00008	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區育賢段三期社會住宅興建工程	1,131,760	72	71	-1	流廢標次數：3次 工期修改次數：2次 本案110年6月23日開工，工程截至112年5月31日止：實際進度39.59%，目前進行A棟8F樑板鋼筋綁紮、B棟8F柱牆模板封模、C棟9F柱牆模板封模。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
28	108DM00009	警察局/第三分局/行政組	第三分局東信派出所興建暨東福公園整體規劃工程	85,000	81	81	0	流廢標次數：1次 工期修改次數：0次 外牆二丁掛磁磚、外牆小口磚、外牆抵石子施工、車道抵石子、室內油漆批土、水電線槽及消防系統施工、鐵捲門施工。
29	108D000005	衛生局/秘書室/ /	公有危險建築地方衛生機關廳舍耐震補強計畫—臺中市清水區衛生所拆除重建工程	51,189	98	98	0	流廢標次數：1次 工期修改次數：2次 使用執照已於112年5月10日領取，水電掛錶作業已於112年5月31日完成。
30	109AF00087	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市清水國民運動中心興建工程委託規劃、設計諮詢審查及施工監造技術服務	26,028	55	55	0	流廢標次數：0次 工期修改次數：0次 1. 辦況： (1) 施工進度：截至112年5月31日止，預定進度21.27%，實際進度17.41%，落後3.86%。 (2) 工程施工概要：基地祛水、抽排水、左棟1F牆筋綁紮、左右棟1F牆模版組立、左右棟1F水電管線施作、左棟2F水電放樣、2F樑版模版組立、左棟2F樑筋綁紮、左右棟2F水電施作。 2. 設計面辦況： (1) 已於112年3月21日發函同意核定(101120012064)。 (2) 綠建築候選證書：於4月27日收到評定書，運動局於5月3日發文至內政部，內政部於5月16日發文檢送證書。 (3) 智慧建築候選證書：於4月28日審查大會評定通過，5月25日收到用印文件並於同日寄出，待建築中心檢送評定書。 (4) 趕工計畫已於112年5月5日提送，已於5月26日簽奉核准
31	109AH00050	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市烏日區新榮和段社會住宅興辦計畫委託設計及監造服務	54,942	70	70	0	流廢標次數：0次 工期修改次數：0次 1. 112/05/30 全階段預算核定。 2. 112/05/19 取得候選綠建築證書。 3. 候選智慧建築辦理情形：112/03/10 初審，112/03/20 提供初審意見，112/04/28 提送修正資料，112/05/25 召開大會。 4. 112/05/06 B2F 外牆第一昇層澆置完成。 5. 112/05/23 B2F 柱牆鋼筋綁紮及封模完成。 6. 112/05/31 B1FL 梁板模版組立完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
32	109AH00051	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅建置BIM施工竣工模型執行計畫委託技術服務案(第二期)	12,200	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 預定管考進度:109/12/31 提交期中報告書(70%)。 2. 實際管考進度(已完成):109/11/5 承攬廠商已提交期中報告書(70%)。 3. 112年5月至台中市豐原區安康段二期、太平區育賢段三期、大里區光正段二期社會住宅工程進行每月2次施工圖說BIM衝突檢討會議。
33	109BH00002	運動局/運動產業科/	臺中市巨蛋體育館興建工程委託規劃設計及監造技術服務案	341,035	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 一、5/15 辦理建造執照掛件, 預計 6/6 初審(臺中市政府都發局建造管理科) 二、5/17 辦理結構設計變更部分審查掛件(國立台灣大學工學院地震研究中心) 三、5/18 辦理環境差異分析報告掛件(臺中市政府環保局) 四、5/29 巨蛋細部設計第 10 次工作會議(併前 9 次工作會議總結)
34	109DF00271	建設局/建築工程管理科/	臺中國際會展中心二期工程	1,436,927	64	68	4	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 展覽棟-M1區-1F-管溝角鐵及框座安裝、展覽棟-1F-地面高壓清洗、展覽棟-1F、2F-前廳牆面油漆、展覽棟-M1區-1F-Ya4 管溝灰誌吊線、會議棟-1F-東側牆面粉刷、會議棟-N區-1F-施工架組搭、會議棟-2F-基座面 Epoxy 底塗施作、展覽棟-1F-北側電扶梯吊裝、展覽棟-1F-全區管溝積水掃除、展覽棟-全區清掃、展覽棟-3F-北側清潔、物料整理、展覽棟-1F-清潔、物料整理、展覽棟-二期維管區域臨時電、水、照明檢修、展覽棟-全區-全棟電力系統匯流排設備材料進場-自主檢查、展覽棟-S1區-1F-空調水配管、展覽棟-N區-1F-風管安裝、展覽棟-N3區-B1F-吊架施作。
35	109DG00001	交通局/停管處/設施工程課	臺中市東區公兒30地下停車場新建工程	302,000	66	70	4	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 1. BILF 樑板鋼筋綁紮及機電放樣配管。 2. 祛水工程持續抽水作業。
36	109DG00029	交通局/停管處/設施工程課	臺中市南屯區精密園區停三立體停車場新建工程	383,000	91	93	2	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 1. 目前施作項目為：

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								2F 露台晶化地坪 各層車道防水塗佈 各層車道打底貼磚 1F 外牆貼磚收尾 1F 耐磨樹脂地坪 景觀表土覆土 各層柱面油漆施作 2. 另工程準備金補辦預算已簽奉核准，函請本府經發局接續辦理後續作業。 3. 本案已於5月1日辦理都審變更設計專案審查會，監造單位於5月9日提送修正後報告書，預計於5月25日函送都發局提送大會備查。 4. 公共藝術契約已於5月16日簽訂，刻正執行公共藝術設置作業。
37	109DH00004	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	台中市西屯區國安段1期社會住宅興辦計畫(統包)	2,126,189	79	79	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 B棟屋突2結構施作 C棟屋突1結構施作 各棟水電配管 裝修： 2~3F 廁所貼壁磚 4F 室內批土上漆 5~6F 泥作粉刷 AC棟7F 輕隔間雙面封板 C棟10~11F 輕隔間單面板組立 B棟9F 輕隔間雙面封板、灌漿 B棟12~13F 輕隔間單面板組立 A1-1、A1-2 電梯安裝 A棟外牆貼磚及抵石子 B棟3~10F 外牆打底粉刷 C棟2~10F 外牆打底粉刷 各棟水電配合裝修作業 地下室水電及消防平頂管線作業
38	109DH00012	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市烏日區新榮和段社會住宅統包工程	1,942,801	63	63	0	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 1. 112/05/30 全階段預算核定。 2. 112/05/19 取得候選綠

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								建築證書。3.候選智慧建築辦理情形:112/03/10 初審, 112/03/20 提供初審意見, 112/04/28 提送修正資料, 112/05/25 召開大會。4. 112/05/06 B2F 外牆第一昇層澆置完成。5. 112/05/23 B2F 柱牆鋼筋綁紮及封模完成。6. 112/05/31 BIFL 梁板模組立完成。
39	109DQ00 002	文化局/臺中市 立圖書館/秘書 室	北屯兒童分館閱讀環 境改善工程	50,544	100	98	-2	流廢標次數:4次 期程修改次數:1次 申請使用執照進度:都發局承辦人員已審核完畢,現由該局 內部公文簽核作業中。
40	110AH00 053	都發局/住宅發 展工程處/工程 開發科	臺中市東區練武段社 會住宅基地委託規劃 設計及監造技術服務 案	102,255	55	55	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 1. 預定管考進度:112/2/28 第一次交貨(55%)。2. 實際管 考進度(已完成):110/10/8 台灣世曦公司提交第一次報告 工作執行計畫書(55%)。3. 112年5月9日上網公告招標, 計等標期30天。(預計6月7日截標,6月8日上午10時 開標,6月13日上午9時假3-1會議室召開評選會)。 4. 112年5月24日已函覆華盛營建工程股份有限公司提出 之招標文件疑義(112年5月24日中市都住工字第 1120017613號函)。 5. 112年5月31日第1次更正公告修正統包需求計畫書。 本次更正無延長等標期。6月8日第1次開標需有3家以 上廠商投標才不會流標。
41	110DE01 006	運動局/運動設 施科/	臺中市文中10棒球場 興建工程第二期工程	55,000	61	61	0	流廢標次數:1次 期程修改次數:0次 本案於112年1月31日開工,五大管線已通過,於112 年5月24日開始,辦理工程施作,目前現場開挖中
42	110DE01 025	運動局/運動設 施科/	改善臺中市南區康橋 水域運動環境設施興 建計畫	61,055	81	81	0	流廢標次數:3次 期程修改次數:1次 公六鋼筋綁紮、模板組立及灌漿
43	110DF00 132	建設局/新建工 程處/建築工程 科	110年度臺中市太平 區聯合行政中心興建 工程	571,647	56	59	3	流廢標次數:4次 期程修改次數:0次 1. BS版鋼筋分料、綁紮。 2. BS版模板澆置前檢查及加強。 3. BS版面清潔、環境維護。
44	110DF00 226	建設局/新建工 程處/建築工程	臺中市足球運動休閒 園區興建工程	1,278,000	55	55	0	流廢標次數:4次 期程修改次數:0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科						截 112 年 5 月 26 日預定進度 0.15%，實際進度 0.17%，辦理臨時廁所配管事宜。
45	110DF00 239	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市清水國民運動中心興建統包工程	576,458	64	62	-2	<p>流廢標次數：0 次            工期修改次數：0 次            1. 辦況：            (1) 施工進度：截至 112 年 5 月 31 日止，預定進度 21.27%，實際進度 17.41%，落後 3.86%。            (2) 工程施工概要：基地祛水、抽排水、左棟 1F 牆筋綁紮、左右棟 1F 牆模版組立、左右棟 1F 水電管線施作、左棟 2F 水電放樣、2F 樑版模版組立、左棟 2F 樑筋綁紮、左右棟 2F 水電施作。            2. 設計面辦況：            (1) 已於 112 年 3 月 21 日發函同意核定(101120012064)。            (2) 綠建築候選證書：於 4 月 27 日收到評定書，運動局於 5 月 3 日發文至內政部，內政部於 5 月 16 日發文檢送證書。            (3) 智慧建築候選證書：於 4 月 28 日審查大會評定通過，5 月 25 日收到用印文件並於同日寄出，待建築中心檢送評定書。            (4) 趕工計畫已於 112 年 5 月 5 日提送，已於 5 月 26 日簽奉核准</p>
46	110DF00 240	建設局/建築工程管理科/	臺中市烏日區全民運動館興建工程	270,000	40	55	15	<p>流廢標次數：7 次            工期修改次數：0 次            於 112 年 5 月 12 日舉行開工典禮，刻辦理開工前置作業，預計 112 年 5 月 31 日開工。</p>
47	110DF00 250	建設局/建築工程管理科/	臺中市豐原國民運動中心興建工程	595,723	66	67	1	<p>流廢標次數：1 次            工期修改次數：0 次            1F 樓板鋼筋組立 水電配管 板模拆除 外層防水</p>
48	110DF00 251	建設局/建築工程管理科/	霧峰區聯合行政中心興設計畫工程	535,783	56	57	1	<p>流廢標次數：3 次            工期修改次數：1 次            1. 本案於 2 月 15 日申報開工，112 年 5 月預定進度 3.58%，實際進度 5.07%。            2. 目前施作直徑 40cm 預壘樁鑽掘、預壘樁水泥砂漿灌注、預壘樁水泥砂漿取樣</p>
49	110DF00 252	建設局/新建工程處/建築工程	臺中市北屯國民運動中心興建統包工程	778,410	55	60	5	<p>流廢標次數：0 次            工期修改次數：0 次</p>

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科						1. 施工項目:最終開挖面高程整地、剩餘土石方清運 2. 廠商於5月26日提送後擴預算對照資料予專管單位,俟專管單位審核無誤後賡續辦理後擴事宜。
50	110DF00 312	建設局/建築工程管理科/	梧棲區興農里、永寧里及永安里聯合活動中心新建工程	109,904	40	40	0	流廢標次數:1次 期程修改次數:0次 1. 112年3月27日都發局核准建築執照開工日展期至112年7月3日。 2. 前因民眾質疑地下仍有先人遺骨,需全面開挖確認,生管處相關整地工程4月25日決標。4月30日開工,已於5月8日進場施工。俟生管處完工並驗收合格後,本局續行辦理。
51	110DF00 317	建設局/建築工程管理科/	大肚兒少家庭福利館新建工程	113,003	56	56	0	流廢標次數:3次 期程修改次數:0次 西側花台圍牆基礎施作、臨時排水設施、土方開挖、甲種圍籬移設
52	110DG00 031	交通局/停管處/設施工程課	臺中市大里區東榮立體停車場興建工程(增建四、五層樓)	104,000	100	98	-2	流廢標次數:1次 期程修改次數:0次 本案已於111.03.30奉准辦理第二次研考期程修改,俟第二標完工後,一併辦理正驗,驗收通過後一併起算保固期。 1. 「目前進度」:111.05.31已申報竣工,並於111.07.22與一標同步辦理正驗,於111.08.26完成正驗複驗作業。 2. 「使照申請」:已於111.09.23取得使用執照,並於111.11.01辦理啟用典禮。 3. 「公共藝術」:於111.10.03辦理公共藝術決選,於111.12.13辦理公共藝術鑑價會議,徵選結果報告書於112.03.02送文化局預審,並於112.06.16回覆意見表,藝術家於112.05.26提送修正版至文化局再審。 4. 「點移交」:已於111.10.25辦理(土建)點移交作業,111.10.31辦理(機電)點移交作業及教育訓練,另於112.01.16辦理點交,並於112.02.24與OT廠商辦理移交作業完成。 5. 「綠建築」:已於112.05.23收訖綠建築標章證書。 6. 「智慧建築」:於112.01.12掛件,112.05.11建築中心初評結果為請設計監造單位於112.05.30前補正,設計監造單人立已於112.05.12完第二次審查意見改正,廠商

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								已於 112.05.25 收到第三次審查意見。
53	110DG00 034	交通局/公捷處 /設計工程科	水湳轉運中心新建工程	3,761,033	56	62	6	<p>流廢標次數：5 次            期程修改次數：0 次            本案於 111 年 9 月 15 日開工，5 月份施作工項(統計至 112 年 5 月 29 日止)：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 第 1 區鋼構工程 A 分區鋼柱及構件吊裝作業，筏基功能池，粗胚清潔。</li> <li>2. 第 2 區 B2F 模板材料整理，B2F 外牆施工架拆除，B2F~筏基層東、西及北側外牆防水材料噴塗。</li> <li>3. 第 3 區 B2F 模板材料整理，B2F 外牆施工架拆除，B2F~筏基層南側及西側土石方填築，中科路構台拆除。</li> <li>4. 全區 B3F 機電弱電、電力及消防系統佈線。</li> <li>5. 鋼構工程第 1 區(A~D 區)及第 2 區(E~G)鋼構構件廠製作業。</li> <li>6. 全區功能池及 B3F 版面粗胚清潔。</li> <li>7. 工區臨時抽排水作業施作。</li> <li>8. 安全監測作業定期觀測。</li> <li>9. 職安衛相關設施設置。</li> </ol>
54	110DN00 002	消防局/秘書室 /秘書室管制考 核股	第四救災救護大隊大 肚分隊遷建工程	64,209	81	88	7	<p>流廢標次數：4 次            期程修改次數：0 次            本月進行機電穿線、給排水管路配設、外牆泥作工程。</p>
55	111AE00 054	經發局/市場管 理科/市場管理 科第一股	高美濕地景觀餐飲建 築興建工程委託設計 監造技術服務	10,237	40	40	0	<p>流廢標次數：0 次            期程修改次數：0 次            本案訂於 112 年 6 月 12 日召開基本設計審議。</p>
56	111DF00 146	建設局/建築工 程管理科/	臺中市太平區第一花 園公墓新建第三座納 骨塔工程	360,000	40	55	15	<p>流廢標次數：4 次            期程修改次數：0 次            於 112 年 3 月 9 日決標，於 111 年 4 月 19 日訂約，於 112 年 5 月 9 日辦理開工，工程施工項目：施工分項計畫書審查，工程告示牌、工務所、建築物放樣、甲種圍籬。</p>
57	111DF00 217	建設局/新建工 程處/建築工程 科	臺中市北屯區第 28 公 墓新建納骨塔雜項工 程(含整地、水保及道 路工程)	754,224	71	76	5	<p>流廢標次數：1 次            期程修改次數：0 次            8M 項道級配施作、8M 項道路口施作、截水溝施作、水溝施作。</p>
58	111DF00 220	建設局/新建工 程處/建築工程	臺中市東勢區第一公 墓納骨塔新建工程	278,600	56	55	-1	<p>流廢標次數：0 次            期程修改次數：0 次</p>

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科						假設工程、拆除工程、整地、放樣
59	111DF00 251	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市巨蛋體育館興建工程	9,998,000	55	30	-25	流廢標次數：6次 期程修改次數：0次 有關招標相關事宜本處已於112年5月4日簽奉核准，住宅處於112年5月10日簽報市府同意備查，已於112年5月12日公告上網，預計112年7月11日開標。
60	111DF00 272	建設局/新建工程處/建築工程科	審計大樓修繕及廳舍搬遷工程	60,000	20	10	-10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案於112年3月6日由秘書長召開112年「臺中市政府市政空間規劃小組」第2次辦公空間調配會議，涉辦公廳舍補強裝修工程事項說明如下：「請秘書室盤點原審計黎明辦公空間，並規劃作為檔案庫房供各機關調配使用。」，已簽奉局長暫緩第二次細部設計審查會議，並函請規設單位暫停履約，俟秘書處確認執行方案後，再行依規研議續處。112年4月24日秘書處回復，目前研提方案如下：(1).辦公棟做為儲藏空間，檔案棟作檔案儲放，全部挪用。(新工不進駐)。(2).辦公棟由新工處進駐，檔案棟挪用做為檔案庫房(新工及秘書處共用)。(3).維持原新工處進駐方案。 另刻正簽辦府標管系統暫緩列管中，已會辦至企劃科(文號：P11120019359)。
61	111DG00 028	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區敦化公園地下停車場新建工程	564,000	10	10	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 本案已於4/24辦理第一次基本設計審查會議，5/19提送修正後報告書。並在5/29辦理第二次基本設計審查會議，訂於6/12完成第二次基本設計修正報告。
62	111DH00 001	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區練武段社會住宅興建計畫(統包工程)	2,591,772	10	10	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 1. 預定管考進度:10%。 2. 實際管考進度(已完成):10%。 3. 112年5月9日上網公告招標，計等標期30天。(預計6月7日截標，6月8日上午10時開標，6月13日上午9時假3-1會議室召開評選會)。 4. 112年5月24日已函覆華盛營建工程股份有限公司提出之招標文件疑義(112年5月24日中市都住工字第

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								1120017613 號函)。 5.112 年 5 月 31 日第 1 次更正公告修正統包需求計畫書。 本次更正無延長等標期。6 月 8 日第 1 次開標需有 3 家以上廠商投標才不會流標。
63	111DN00001	消防局/秘書室 /秘書室管制考核股	第二救災救護大隊石岡分隊遷建工程	95,798	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 截至 5 月 29 日止實際累計進度為 2.7%，因台電電桿及第四台管線位置與 TB1、TB3、b9、GB1 大梁衝突，待台電委外廠商遷移中
64	112DG00011	交通局/停管處 /設施工程課	臺中市北屯區兒童公園地下停車場新建工程	450,000	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 本案 112 年 5 月 8 日下午 2 點於北屯區公所 3 樓 301 會議室辦理規劃設計前研討座談會收集各方意見作為評估參考，因會中選址地點尚有爭議，故擇日召開第二次座談會議，評估研考期程因無法於如期遴定規劃單位，已依據會議紀錄辦理簽修期程作業（會議紀錄已於 112.05.18 發文），研考期程修訂公文已於 112.05.18 陳核中，俟核定後辦理期程修訂事宜；另預計 6 月 5 日於處長室，就第二次座談會簡報及內容做相關討論，暫訂 6 月 12 日召開第二次座談會議，賡續辦理設計規劃監造技術服務招標發包作業。
65	112DH00002	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區鑫港尾段社會住宅新建統包工程	864,491	10	10	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1. 目前尚未開工，刻正辦理招標文件公告 2. 更正公告時間:112.05.25 3. 預計開標時間:112.06.02 4. 5 月 10 日勝緯提送招標文件疑義，5 已發文函覆並更正公告。
66	112DH00003	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區國安段二期暨三期社會住宅統包工程	539,691	10	10	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112 年 5 月 5 日第 2 次上網公告招標。
67	112DQ00005	文化局/文化資產處/資產修復課	國定古蹟臺中州廳再利用暨周邊景觀工程	295,638	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案工程刻正進行規劃設計工作(111BQ00001)，預計 113 年 2 月完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
68	112DQ00 010	文化局/文化資產處/資產修復課	「臺中市歷史建築『朝陽街日式宿舍』修復工程」案	52,000	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 於112年5月5日第二次上網公告，5月19日開標，無廠商投標，故併同林森路75號案於該日流標檢討，其決議減項並調整契約內容(減項部分納入後續擴充)，分別預定6月1日及6月12日受託單位先後提送林森路75號及朝陽街日式宿舍群等修正後發包文件予本處辦理後續工程上網招標事宜。

### (七)環保工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	1件(100.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	1件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	110DD01 024	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程(2)-建成路及國光路等鄰近區域	279,439	64	72	8	流廢標次數：3次 期程修改次數：1次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：751m (2) 明挖工程：17,843m (3) 接管戶數：4036戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：0m (2) 明挖工程：200mm 158.5m (3) 接管戶數：83戶

### (八)景觀及綠化工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	8件(80.00%)	2件(20.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	10件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	109DF00227	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	臺中市太平區公5公園開闢工程	53,830	100	95	-5	流廢標次數：1次 期程修改次數：2次 辦理工程驗收程序
2	110DE01023	運動局/運動設施科/	臺中市水湳陽光籃排球場興建工程	65,000	100	98	-2	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 本案辦理工程結算中
3	110DH00008	都發局/都市設計工程科/都市設計工程科第一股	110年度臺中市城南之心計畫工程(第一期)	75,000	87	87	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 228廣場沃土回填 勞工中心刷毛地坪 國光國小參與式攀樹平台
4	111DF00113	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	臺中市梅川周邊人行道改善工程(第一期)	68,110	79	81	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 停工中，施工要徑工項因受認養工程界面影響，需等待認養工程第一區段完成後方可接續施作。
5	111DF00253	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市后里森林公園、漁寮運動公園共融遊戲場及景觀環境等設施改善統包工程	58,237	40	45	5	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 依契約履約中
6	111DF00269	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	鐵道路廊台3跨越自行車橋工程	56,940	64	80	16	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 工程施工中。 2. 目前施作工項：南側棧橋(橋面版調整、接合處矽利康施作、橋面板鋼筋綁紮、標高器施作、橋面板燈座基座固定及管路配管、免拆模按裝及橋面版清理、澆置混凝土及粉光)、南側路緣石鋼筋綁紮模板組立、本日對工地周邊商家進行主橋吊裝宣導、下雨工區及周邊道路環境巡檢。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
7	111DH00008	都發局/都市設計工程科/都市設計工程科第一股	111年度臺中市城南之心計畫工程(第二期)	75,950	57	57	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 刻正辦理A工區人行道土方夯實、鋼板收邊基礎整地測量，及B工區施工圍籬圍設。
8	112AF00047	建設局/養護工程處/中央公園管理所	112年度中央公園敦化路以南綠美化維護工作	17,932	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依約執行中
9	112AF00071	建設局/養護工程處/市六區工程隊	臺中市111年度行道樹、園道、綠地綠美化維護勞務採購-南區(第1次後續擴充)	12,356	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中。
10	112AJ00003	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第三股	112年度臺中市觀光遊憩區及自行車道環境清潔維護及綠美化工作	12,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理第一次派工竣工及第二次派工(4~6月)環境清潔維護工作中

### (九)觀光遊憩工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	6件(66.67%)	1件(11.11%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	2件(22.22%)	9件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	108DF00286	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市海洋生態館基本營運設施興建工程	301,052	95	93	-2	流廢標次數：6次 期程修改次數：1次 1. 配電盤管線結線、FRP擬岩造景生產、環境整理、主建物1-2樓土建裝修、槽口整改打除、A棟機房維生系統安裝。 2. 112年4月21日已辦理戶外機房查驗，承商於112年5

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								月15日改善完成後函報監造單位，監造單位審查後尚有部分疑義，已函請承商補正後再行提報；3、4樓主要空間已於112年5月9日辦理查驗，預計112年6月12日改善完成；廠商於112年5月15日申請1、2樓主要空間工項分段查驗，並於112年5月23日辦理查驗。
2	109DQ00 010	文化局/文化資產處/資產修復課	臺中市定古蹟潭子農會穀倉修復暨再利用工程案(含監造及工作報告書)	170,000	85	86	1	流廢標次數：0次 工期修改次數：1次 截至112年5月31日實際進度78.41%，目前施作工項為： 1. 2B清水磚新砌 2. B區西側磚牆新增開口8mm耐候鋼板補強 3. 紅銅瓦新做 4. 銅製天溝新做 5. 金屬製品，銅製落水導溝新做，含固定五金 6. 新做7分杉木地板 7. A區二樓新做7分杉木地板 8. A區基牆透氣格柵清理修復，除鏽刷漆，加不鏽鋼防蟲網 9. B區東側立面耐候鋼加工組立 10. 鋼筋加工組立，SD42011. 清水混凝土模板組立及拆除 12. 型鋼加工組立，熱浸鍍鋅防鏽處理 13. 開關箱設備工程 14. 照明及插座設備工程、弱電設備工程、消防設備工程 15. FRP 污水處理機械設施 3. 75CMD16. 空調設備工程 17. 新做 RC 明溝、新做 RC 明溝加鑄鐵蓋板，上鋪卵石。
3	110AJ00 032	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第一股	臺中市探索遊程行銷推廣活動	19,700	98	100	2	流廢標次數：0次 工期修改次數：1次 已辦理完成。
4	110DF00 266	建設局/養護工程處/中央公園管理所	臺中市中央公園遊客服務中心優化統包工程	61,356	95	98	3	流廢標次數：1次 工期修改次數：0次 工程部份已完工，目前辦理營運部分。
5	110DQ00 006	文化局/文化資產處/資產修復課	考古遺址出土遺物典存庫房修復及再利用工程及空間建置(9號棟倉庫)案	50,000	59	62	3	流廢標次數：1次 工期修改次數：1次 本案因結構變更影響要遷作業，於111年10月28日起停工，變更設計審查暨相關行政作業完成後於4月7日復工。 目前預定進度10.42%，實際進度16.41%，施作工項為： 1. 仿作水泥瓦中脊鋪設 2. 仿作水泥瓦鋪設 3. 木作修復及加工
6	111DQ00 007	文化局/文化資產處/資產修復	臺中市市定古蹟大甲瑞蓮堂梁宅修復及再	133,000	40	57	17	流廢標次數：1次 工期修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		課	利用工程案					本案目前擬辦招標文件，監造工作報告書於111年5月16日辦理評選，6月10日辦理議價事宜，目前辦理製約。工程案於111年6月24日上網公開閱覽，7月18日截標，7月19日開標，計1家投標，本次開標結果其家數未達3家流標，預計7月22日上網辦理第2次招標公告，預定7月28日截標，7月29日開標，共計2家投標，8月9日辦理評選事宜，本案評選結果由盛田營造有限公司承攬，已於111年8月25日辦理決標紀錄，9月30日簽約、11月23日開工，截至112年5月31日止預定進度5.7%。實際進度6.09%，目前進行環境清理、室內積土清理、施工架搭設、卸瓦工程。
7	112AJ00001	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第一股	2023 中臺灣元宵燈會委託專業服務案	39,983	98	100	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
8	112AJ00014	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第二股	2023 臺中國際踩舞嘉年華	15,000	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 刻正辦理國際及國內舞團邀約及場地借用事宜。
9	112AJ00021	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第一股	2024 中臺灣元宵燈會委託專業服務案	31,850	0	35	35	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 招標文件於112/5/29簽准，預定於5/31上網公告、6/26結標、6/27開標。

### (十)重劃工程區段徵收工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	10件(100.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	10件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	100AF00 004	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	26,140	40	40	0	<p>流廢標次數：0次            期程修改次數：2次            一、安置土地分配成果已於104年5月22日完成公告作業。            二、準備抵價地分配作業，已於104年6月27日於北新國中舉行配地說明會。            三、抵價地抽籤作業已於104年8月5日於北屯區仁美國小舉行。            四、於8月17日至21日假仁美國小辦理配地作業，共完成155分配戶。            五、抵價地第二次協調合併抽籤作業已於104年8月29日於北屯區葳格高中舉行。            六、抵價地第二次抽籤暨配地作業已於104年9月16、17日於北屯區葳格高中辦理完畢。            七、本區抵價地分配已辦理公告，期間自104年10月5日公告至104年11月4日            八、本區抵價地分配公告已於104年11月4日公告完成，並於104年11月23日至27日在北屯區公所辦理發狀。            九、106年8月10、11及15、16日辦理第1、2工區抵價地點交作業。            十、106年11月17日及11月29日辦理抵價地第2、3點交作業。            十一、110年7月配合工程進度辦理街廓檢測及原位置保留戶點交作業。            十二、112年5月配合政策辦理配餘地標售前置作業。</p>
2	100AR00 002	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市烏日(前竹地區)區段徵收案地上物查估、地籍整理籍土地分配等作業委託專業服務案	32,232	40	40	0	<p>流廢標次數：0次            期程修改次數：2次            本案建築改良物自動拆遷期限：108年8月31日前，公共工程第一標(安置街廓、臨時中繼宅)於109年7月1日開工，第二標及第四標合併工程於110年2月17日開工，第三標於110年2月22日開工。後續辦理地籍測量實施計畫執行、都市計畫個案變更及抵價地抽籤分配規劃及區段徵收後地價評定等事宜。</p>
3	100AR00 003	地政局/區段徵收科/區段徵收	臺中市水湳機場原址北側、南側區段徵收	51,500	40	40	0	<p>流廢標次數：0次            期程修改次數：4次</p>

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科第二股	地籍整理及土地分配委託專案管理服務案					1.112.5.24 水涵電桿地下化接戶管協調會勘。 2.更新專區網頁。
4	107DR00009	地政局/工程管理科/	臺中市第15期市地重劃工程	191,820	94	94	0	流廢標次數：2次 期程修改次數：3次 1、大公一工區道路工程、景觀工程 2、廣十、公兒十四工區初驗缺失改善作業
5	108DR00015	地政局/工程管理科/	臺中市第13期市地重劃工程整合標	857,437	83	83	0	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 20M細圓道步道磚鋪設、25M路燈基礎及配管施作、25M園道乙型溝蓋模板組立及澆置
6	109DR00002	地政局/工程管理科/	臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第三標	1,111,077	79	80	1	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 (一)排水箱涵：15M-(24)。(二)排水側溝：15M-(24)。 (三)共管傳埋配管：15M-(24)及15M-(21)路口。(四)污水用戶管：15M-(20)、15M-(24)及40M-(1)。(五)自來水工程：15M-(23)(配管)、12M-(16)-1、15M-(21)及20M-(11)(消防栓)。(六)整地工程：坵塊2-3、2-4、1-5、2-5及3-1(七)擋土牆工程：40M-(1)。
7	109DR00003	地政局/工程管理科/	臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第二標及第四標合併工程	3,283,286	66	66	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 鋼筋綁紮、土方開挖
8	110AR00032	地政局/工程管理科/	「臺中市烏日九德地區區段徵收工程」委託專案管理技術服務	26,543	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 112年1月6日核定工程規劃報告書，目前為工程基本設計階段。
9	111AF00024	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	111年度臺中市捷運文心北屯線機場及車站區段徵收區道路及附屬設施改善工程	10,480	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 結算中
10	111BR00001	地政局/工程管理科/	臺中市烏日九德地區區段徵收工程委託規劃設計及監造技術服務案	56,482	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 112年1月6日核定工程規劃報告書，目前為工程基本設計階段。

(十一) 災修工程：本月無案件

(十二) 其他(財務及勞務採購案用)

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	252 件(92.98%)	2 件(0.74%)	0 件(0.00%)	2 件(0.74%)	15 件(5.54%)	271 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	101AF00047	建設局/建築工程管理科/	水湳國際會展中心新建工程委託專案管理技術服務案	75,111	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案工程業於 108 年 3 月 20 日開工，廠商(專管單位)業依契約規定指派專責相關人員進駐現場執行履約作業中。
2	104AE00024	經發局/工業科/工業科第四股	臺中市工業園區整體發展計畫委託專案管理服務案	27,430	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 1. 廠商依約於 112 年 5 月 10 日提報 112 年 4 月份工作月報至本局備查，本局於 112 年 5 月 15 日備查。
3	105AG00040	交通局/交通規劃科/	大臺中地區捷運路網檢討規劃暨臺中捷運系統初期路網可行性研究	12,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 1、110 年 4 月 9 日提報可行性研究至交通部。 2、110 年 6 月 1 日交通部提供書面審查意見，已依各部會審查意見修正，並於 8 月 9 日提報交通部審查。 3、110 年 11 月 9 日已配合鐵道局完成現地勘查、110 年 12 月 15 日交通部召開初審會議。 4、111 年 4 月 1 日提報修正報告予交通部續審，交通部 111 年 10 月 6 日召開研商會議，市府刻正依各單位意見修正報告中。
4	106AG00052	交通局/交通規劃科/交通規劃科第一股	臺中輕軌捷運系統第二期路網可行性研究	15,800	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 可行性研究報告已依交通部 111 年 9 月 21 日意見完成修正，並於 112 年 5 月 1 日函報交通部審查。
5	106AR00022	地政局/區段徵收科/區段徵收	臺中市烏日(九德地區)區段徵收委託地	15,270	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科第一股	籍整理及土地分配專業服務案					1. 辦理產權移轉登記相關事宜。 2. 辦理公有地撥用相關事宜。 3. 辦理原位置保留申請、安置措施申請及一併徵收申請案相關事宜。
6	107AD00 071	教育局/幼兒教育科/幼兒教育科第二股	臺中市政府教育局委託辦理 107 學年度新設非營利幼兒園	114,142	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
7	107AD00 097	教育局/市立高中職/臺中一中	臺中一中照明改善節能績效保證專案採購	10,500	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
8	107AD01 029	水利局/污水設施科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程委託專案管理服務(含試運轉)	75,917	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 工程施工中，進度 14.589%，專案管理單位持續執行督導管理工作。
9	107AE00 057	經發局/工業科/工業科第四股	擴大神岡都市計畫產業園區委託申請設置案	42,300	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 112 年 5 月 9 日廠商提送 112 年 4 月份工作月報，並於 112 年 5 月 11 日經本局備查。 2. 112 年 5 月 2 日與長豐公司討論納入斷層帶後之配置原則後，預計 1 個月後提送最新配置方案供本局憑辦。 3. 112 年 5 月 18 日長豐公司來文請款「屯子腳斷層地質敏感區基地地質調查及地質安全評估作業」第三期款項，本局於 112 年 5 月 23 日同意撥付，刻正辦理撥付作業。
10	107AH00 027	都發局/城鄉計畫科/	臺中市太平地區都市計畫通盤檢討規劃案	17,500	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 1、計畫討論：109 年 1 月 31 日召開第 2 次工作會議、109 年 2 月 25 日召開第 3 次工作會議、109 年 4 月 9 日召開第 4 次工作會議、109 年 12 月 2 日召開第 5 次工作會議、110 年 4 月 19 日召開第 6 次工作會議、110 年 7 月 28 日向局長報告執行情形、110 年 8 月 26 日向秘書長報告初步草案方向。 2、都市計畫書圖重製疑義研商：共召開 9 場次重製疑義研商會議。 3、規劃階段：108 年 02 月 13 日太平細部計畫公告徵求意見座談會、109 年 6 月 29 日太平主要計畫公告徵求意見

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								座談會、109年12月15日公設確認機關協調會議、110年5月12日草案研商會議、110年7月1日第2次草案研商會議、110年9月24日函請相關單位針對草案內容提供意見、111年1月25日召開草案確認會議、111/6/15市民大道南段高壓電塔位址，簽奉黃副市長指示，請都發局邀集交通、建設、地政等局確定方案之可行性及應注意事項再簽陳核定。(111/7/6局長指示請謝副局長督導召集)、111/7/18函請規劃單位修正草案內容、研議市民大道南段土地規劃、111/7/29規劃單位提交修正草案、111/08/16提送修正草案(修正版)、111/09/02簽核市民大道開發方式、111/09/26召開市民大道研商會議(經決議採區段徵收及電纜地下化方式)、11/11/4簽奉核准市民大道開發方式(整體開發)及電塔墩柱位置、111/11/17、111/12/1局會前會報告草案內容、111/12/16土管草案研議。111/12/23、112/1/30、112/2/17函請規劃單位依限提交修正後計畫書圖。112/1/13、112/2/10、112/2/24規劃單位提供修正後草案書圖。112/4/6向秘書長面報。112/5/1/辦理「臺中市太平區橫跨大里區東西向跨河橋樑都市計畫變更」研商會議。112/5/16函請規劃單位依限提交修正後計畫書圖。
11	107AR00 021	地政局/工程管 理科/	臺中市第13期市地重 劃區內施工監看與搶 救發掘計畫	56,680	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 1.整合標施工監看持續監看中。
12	107BG00 003	交通局/公捷處 /運輸工程科	臺中捷運藍線綜合規 劃(含環境影響評估) 暨捷運設施用地土地 使用變更	75,026	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 綜合規劃報告書：交通部已於112年4月18日轉呈與行政院審查，刻正於行政院審查程序，另目前正由國家發展委員會轉請中央各單位協助審查並提供審查意見中。
13	108AD00 049	教育局/幼兒教 育科/幼兒教育 科第二股	臺中市政府教育局委 託辦理108學年度臺 中市新設非營利幼兒 園	155,694	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案業於108年3月15日辦理評選作業完成，並於108年4月15日辦理議約決標事宜，業完成與優勝廠商簽約與用印事宜，業於108年8月1日前完成設立作業事宜並順利開辦，經國教署於108年8月20日核定108學年度新設非營利幼兒園學費差額，業辦理108學年度第1學期第1期及第2期學費差額預撥事宜，並於10月完成108-1

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								到園檢查作業。預計於109年4月21、23日辦理108-2到園檢查作業。108-2到園檢查業於109年4月21、23日辦理完竣。108學年度績效考評作業訂於108年6月8日、10日及30日，108學年度績效考評業已辦理完竣，各園考評結果均達90分以上，得以申請績效獎金。業於109年9月26、28日完成108學年度驗收作業。109學年度第1學期到園檢查作業業於109年11月9日、10日及11日辦理完竣。109學年度第2學期到園檢查作業業於110年4月13日、15日及16日辦理完竣。109學年度績效考評作業訂於110年6月22日至25日，109學年度績效考評業已辦理完竣。業於110年12月15日完成109學年度驗收作業。110學年度績效考評業已於111年6月辦理完竣。業於111年8月30日完成110學年度驗收作業。111學年度到園檢查作業業於112年1月辦理完竣。
14	108AD00 181	教育局/幼兒教育科/幼兒教育科第二股	臺中市政府教育局委託辦理109學年度臺中市新設非營利幼兒園	600,155	70	70	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 本標案於108年11月19日公告招標，11月29日修正招標文件，於108年12月13日結標，12月16日開標，109年1月8日及10日召開評審委員會，109年1月16日奉准評選結果，1月21日議約(價)、1月30日發布決標公告及第2次招標公告，2月13日召開評審委員會，2月19日奉准評選結果，3月5日議價(約)完竣，5月8日簽訂契約，8月1日開學。109學年度第1學期到園檢查作業業於109年11月9日、10日及11日辦理完竣。109學年度第2學期到園檢查作業業於110年4月13日、15日及16日辦理完竣。109學年度績效考評作業訂於110年6月22日至25日，109學年度績效考評業已辦理完竣。業於110年12月15日完成109學年度驗收作業。110學年度績效考評業已於111年6月辦理完竣。業於111年8月30日完成110學年度驗收作業。111學年度到園檢查作業業於112年1月辦理完竣。
15	108AE00 051	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市精密機械科技創新園區三期申請設置計畫	48,460	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商於112年5月5日依規檢送112年4月份工作月報，本局112年5月8日存供備查。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
16	108AF00 099	建設局/新建工程處/土木工程科	牛埔橋改建工程委託設計監造技術服務案	14,290	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 監造作業
17	108AG00 013	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區舊社等三件停車場立體化興建工程委託專案管理服务	16,380	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 東榮案已於111年5月31日申報竣工，111年7月22日驗收，8月26日驗收合格，111年11月1日正式啟用，刻正辦理工程結算作業。潭興案已於112年2月10日申報竣工，於112年5月25日辦理正驗複驗。另舊社案停車場主體工程尚在履約中，並持續於各案列管工程執行進度。
18	108AG00 018	交通局/公捷處/工程管理科	臺中捷運綠線土地開發招商總顧問委託專業服務案	16,600	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 廠商於112.5.24機關要求辦理112年5月份工作會議。
19	108AH00 041	都發局/綜合企劃科/	臺中市潭子、大雅、神岡區都市計畫通盤檢討整體規劃案	12,000	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 112年4月20日召開專案小組第7次會議，112年5月2日函發會議紀錄。
20	108AH00 043	都發局/城鄉計畫科/	中部科學工業園區台中基地附近特定區計畫通盤檢討規劃案	12,000	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 (1)108年5月30日簽約。 (2)108年6月6日檢送工作計畫書，108年7月11日召開審查會議。 (3)109年4月23日完成地形測量驗收，109年5月28日、109年6月18日、109年7月7日、109年8月13日、109年8月31日、109年11月12日共召開6次重製疑義研商會議。 (4)110年1月22日提送期中報告書，110年1月28、29日召開機關研商會議，110年3月10日召開期中審查會議。 (5)110年6月17日提送期末報告，110年7月29日召開期末審查會議。 (6)110年9月23日、110年10月4日、110年11月16日、111年5月19日共召開4次變更草案確認研商會議。 (7)110年7月12日面報局長，110年8月26日面報秘書長，110年11月15日奉局長指示，俟向市長報告後辦理

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								<p>公展，預計 111 年辦理公展。</p> <p>(8)111 年 9 月 27 日面報局長公展前變更草案，經指示簡報修正後 111/10/3 面報秘書長。</p> <p>(9)111 年 10 月 24 日召開第 5 次變更草案研商確認會議。俟農業局、生命禮儀處、清水地所及經發局確認及提供相關資料，請廠商在次檢核後並修正公展草案。</p> <p>(10)111 年 12 月 30 日廠商先行提供公展計畫書電子檔供本局檢視確認。</p> <p>(11)112 年 1 月 5 日函請地所提供最新土地所有權人資料。</p> <p>(12)112 年 1 月 18 日與廠商確認公展草案。</p> <p>(13)112 年 2 月 6 日廠商檢送修正公展書圖。</p> <p>(14)112/3/16 面報秘書長，經指示須修正公展書圖內容後另案簽辦。112/3/25 函請龍邑修正公展書圖。112/3/22 交通局函送 B9 站新闢聯外道路簡報資料。112/4/17 函請龍邑限期 15 日(112/5/2 前)回復評估修正內容。</p> <p>(15)112/4/28 龍邑函復修正內容，112/5/17 簽告局長奉准，112/5/26 面報秘書長，擬依秘書長指示意見函請龍邑修正，續依修正方案召開機關研商會議確認。</p>
21	108AH00 050	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區國安段 1 期社會住宅興建工程委託專案管理(含監造)技術服務案	77,209	70	70	0	<p>流廢標次數：0 次</p> <p>期程修改次數：0 次</p> <p>112 年 5 月 4 日召開「高風險作業執行成效檢討會」會議</p>
22	108AH00 056	都發局/住宅發展工程處/住宅企劃科	臺中市社會住宅包租代管第二期計畫	151,524	55	55	0	<p>流廢標次數：0 次</p> <p>期程修改次數：0 次</p> <p>三家業者媒合累計共計媒合 1,364 件(包租包管 199 件、代租代管 1165 件)，依契約規定辦理二期計畫包租包管與代租代管的各項租賃服務與請款作業。</p>
23	108AH00 059	運動局/運動產業科/	臺中市巨蛋體育館興建工程委託專案管理技術服務	128,500	70	70	0	<p>流廢標次數：0 次</p> <p>期程修改次數：0 次</p> <p>一、有關「臺中市巨蛋體育館興建工程」追加預算已於 112 年 5 月 12 日重新辦理第 1 次公開招標，等標期間為 60 天，預定 112 年 7 月 11 日開標。等標期間由專管單位管制「公開招標收受廠商請求釋疑項目」規設單位回復廠商疑義內容。</p> <p>二、等標期間(112 年 5 月 12 日至 112 年 7 月 11 日)由建</p>

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								<p>設局及專管單位積極邀商作業。</p> <p>三、管制建照逾期作廢後續重新申請事宜，包括環境影響差異分析報告書、結構外審及防災避難審查送審；本案建照重新申請已於112年5月15日掛件、環境影響差異分析報告書已於112年5月23日至環保局掛件，由業管機管審查作業中。</p> <p>四、增聘專家學者辦理細部設計成果審查。</p> <p>五、有關細部設計成果資料(第1版)-設計圖說審查會乙節，預定與委員召開共10次審查會議，目前已於112年4月份辦理6次審查會，續於112年5月4日、5月8日、5月11日及5月29日辦理4次審查會；並依審查結果修正，後續評估修正內容及預算若屬重大變更需延長等標期限。</p>
24	108AH00 062	都發局/城鄉計畫科/	臺中國際機場園區規劃案	14,600	70	85	15	<p>流廢標次數：0次</p> <p>期程修改次數：2次</p> <p>112年1月17日規劃團隊工作會議，1月17日WW現勘，1月18日拜會市長，1月18日成果工作坊，3月2日檢送工作坊會議紀錄，4月24日召開第3次工作會議釐清結案事宜，5月22日廠商檢送結案成果報告書。</p>
25	108AP00 120	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	大肚掩埋場興辦事業計畫、水土保持計畫及開發計畫等專業服務	11,000	70	70	0	<p>流廢標次數：0次</p> <p>期程修改次數：1次</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本案於108年8月30日決標，9月11日訂約。</li> <li>2. 水土保持規劃書已於11月核定。</li> <li>3. 興辦事業計畫於3月核定。</li> <li>4. 水土保持計畫書已於10月份核定</li> <li>5. 本局函送(7/27)開發計畫(使用分區變更)修正本予都發局審查。</li> <li>6. 內政部來文-會商中央主管機關同意大肚掩埋場開發興辦。</li> <li>7. 都發局辦理開發計畫審議程序(111年12月30日召開第2次小組會議)。</li> <li>8. 都發局於112年1月6日函文第2次小組會議紀錄。</li> <li>9. 2月份向測繪中心申請井仔頭密圖。</li> <li>10. 廠商刻正依第2次小組會議意見修正計畫書。</li> <li>11. 契約執行中。</li> </ol>
26	108AR00 033	地政局/土地編定科/	「臺中市國土功能分區分類及使用地劃設	12,500	85	85	0	<p>流廢標次數：0次</p> <p>期程修改次數：1次</p>

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			作業」委託技術服務案					已完成各區場次公展公聽會作業，刻正辦理台中市國土計畫審議會前置作業。
27	109AG00040	交通局/交通工程科/交通工程科第二股	iBike 倍增計畫	515,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 持續辦理站點建置。
28	109AH00049	都發局/城鄉計畫科/	臺中港特定區主要都市計畫通盤檢討規劃作業案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 111年12月26日召開期末報告審查會議，112年1月5日核發會議紀錄，112年3月3日提送修正成果，112年4月21日備查修正版，112年3月24日召開重製疑義會議，112年4月7日檢送會議紀錄，預計112年6月8日研商公展草案變更內容(第一次)。
29	109AP00063	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	臺中市文山焚化廠興建營運移轉委託專業服務	10,000	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 本案刻正執行中，目前辦理招商文件草案(修訂二版)審查中。
30	110AD01036	水利局/污水營運科/	臺中市新光水資源回收中心委託代操作維護管理工作	28,410	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 預定5/30辦理驗收
31	110AD01044	水利局/污水設施科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程委託監造技術服務	75,506	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 工程施工中，進度14.589%，監造單位持續辦理品質查驗工作。
32	110AD01052	水利局/水利規劃防災科/	臺中市太平區(含中平及新光地區)雨水下水道系統檢討規劃委託技術服務	10,000	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1D1D經海大檢核通過第一階段，目前第三階段檢核中。
33	110AE00024	經發局/市場管理科/市場管理科第二股	臺中市梧棲區第一公有零售市場基地(梧棲段3543地號土地)承租案	17,237	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案業於110年1月31日前完成本年度付款。
34	110AE00025	經發局/市場管理科/市場管理科第二股	臺中市梧棲區第一公有零售市場基地(梧棲段3549地號土地)承租案	10,383	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案業於110年1月31日前完成本年度付款。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
35	110AE00027	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市神岡豐洲科技工業園區二期開發委託專案管理技術服務案	40,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 112.1.13 委託東昇協助取得 375 承租戶終止租賃同意書、 112.2.4 提送 112 年 1 月份工作報告、112.3.8 提送 112 年 2 月份工作報告、111.3.25 函復協助取得同意書辦理情形、 112.3.31 提送 112 年 3 月份工作報告、112.4.13 協助堤南路第一標會勘、 112.4.25 協助提供堤南路起訖點地號、112.5.3 提送 112 年 4 月份工作報告、112.5.12 出席環保署豐二環評監督現勘會議、 112.5.18 出席豐二堤南路堤防側台電管線釐清會議
36	110AE00042	經發局/工業科/工業科第四股	臺中市清水海風產業園區委託申請設置案	49,820	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 廠商於 112 年 5 月 15 日檢送 112 年 4 月份工作月報，本局 112 年 5 月 19 日存供備查，並提醒廠商後續應依規於 10 日前提送。 2. 112 年 5 月 9 日「山崩與地滑地質敏感區基地地質調查及地質安全評估報告」技師公會准予通過，5 月 23 日廠商來文請本局協助用印定稿本。
37	110AE00048	經發局/產業發展科/產業發展科第三股	弦線新經濟-軌道經濟數位行銷專案管理服務	14,000	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案已於 110 年 9 月 24 日完成評選作業，並於 110 年 10 月 28 日完成議價決標，12 月 20 日完成工作審查會議，並已於 111 年 4 月 1 日至 6 月 15 日舉辦首波活動捷運短片節，已於 8 月底至 9 月底啟動捷運百大店家購物活動，並於 112 年 3 月完成舉辦圖文影音徵稿競賽徵件，並配合機關辦理世界棒球經典賽活動後提交期末報告，並於 112 年 5 月 30 日辦理結案驗收。
38	110AE00050	經發局/產業發展科/產業發展科第三股	弦線新經濟-捷運及跨境基地場域空間規劃建置服務案	14,580	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已於 110 年 10 月 26 日辦理評選會議，11 月 4 日決標，於 111 年 1 月 20 日通過工作計畫書複審通過，並於 111 年 3 月 4 日辦理第一次分批驗收跨境基地直播空間，已於 111 年 8 月捷運站 LCD 互動屏幕施工完成、10 月辦理 LED 螢幕施工完成、11 月完成 3D 裸視動畫上映，已於 112 年 3 月辦理世界經典棒球賽捷運站螢幕播放宣傳，112 年 4 月 27 日廠商發函提報結案報告，112 年 5 月 30 日已辦理結案驗

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								收。
39	110AF00 113	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 111 年度區域型公園綠美化維護工作-英才公園等九座公園	17,408	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
40	110AF00 116	建設局/新建工程處/用地科	110 年度臺中市道路橋樑公園廣場開闢工程測量及用地取得作業委託技術服務採購案	15,000	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
41	110AG00 007	交通局/停管處/停車管理課	110-113 年度租賃 PDA 開單設備案	17,207	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中，已辦理 4 月份付款作業。
42	110AG00 010	交通局/停管處/停車管理課	110 至 112 年臺中市政府公有停車場停車費用委託代收案	161,205	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約日自 110 年 1 月 1 日起至 112 年 6 月 30 日止，採按月付款。112 年 4 月廠商代收停車繳費單計 860,748 件，代收停車費金額 37,075,617 元，代收手續費為 3,511,643 元，刻正辦理 4 月份手續費付款作業。
43	110AG00 045	交通局/交通規劃科/交通規劃科第一股	水湳轉運中心新建工程委託專案管理服務(含後續擴充條款)	37,625	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 工程已於 111 年 9 月 15 日開工，目前配合公捷處工程履約中。
44	110AG00 053	交通局/停管處/停車管理課	110 臺中市公有停車場開立停車繳費通知單勞務委外作業(第一區)	214,812	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 112 年 2 月勞務酬金已於 112 年 4 月 28 日辦理驗收作業，勞務酬金計 11,303,107 元，刻正簽辦勞務費撥付作業。 2. 112 年 3 月勞務酬金已於 112 年 5 月 18 日辦理驗收作業，勞務酬金計 12,369,507 元，刻正簽辦勞務費撥付作業。 3. 112 年 4 月勞務酬金刻正簽辦勞務驗收作業。
45	110AG00 054	交通局/停管處/停車管理課	110 臺中市公有停車場開立停車繳費通知	183,397	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			單勞務委外作業(第二區)					1.112年2月勞務酬金已於同年4月28日撥付(金額計新臺幣7,501,030元)。 2.112年3月勞務酬金刻正簽辦勞務驗收作業,已於同年4月25日辦理驗收作業,勞務酬金計8,064,054元,刻正簽辦勞務費撥付作業。 3.112年4月勞務酬金刻正簽辦勞務驗收作業已於同年5月19日辦理驗收作業,勞務酬金計8,655,261元,刻正簽辦勞務費撥付作業。
46	110AG00060	交通局/交通規劃科/交通規劃科第一股	水湳轉運中心新建工程委託監造技術服務	81,024	55	70	15	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 工程已於111年9月15日開工,目前配合公捷處工程履約中。
47	110AH00030	都發局/城鄉計畫科/	新莊子蔗廊地區都市計畫規劃案	23,000	85	85	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 32.111年10月19日召開第6次工作會議。 33.111年10月24日召開第7次工作會議。 34.111年11月17日討論管考系統並修正,預計於12月29日辦理教育訓練。 35.12月29日辦理管考系統線上教育訓練。 36.112年1月11日辦理現地勘查。 37.112年1月12日召開第8次工作會議。 38.112年2月21日函詢各單位規劃建議。 39.112年3月9日辦理第2次現地勘查。 40.112年5月22日收訖第9次工作會議資料,112年5月31日簽辦函請規劃單位補正工作會議資料。
48	110AH00032	都發局/城鄉計畫科/	公設通盤檢討細部計畫擬定及市地重劃可行性評估案	33,815	70	70	0	流廢標次數:1次 期程修改次數:1次 112年3月7日辦理測量成果驗收(第一期),112年4月11日起辦理測量成果驗收(第二期),112年4月28日召開期中審查會議,112年5月23日辦理測量成果驗收(第三期),112年5月29日備查修正後期中報告,後續辦理第二次用地需求調查及研商重劃意願調查方式。
49	110AH00035	都發局/城鄉計畫科/	臺中市太平區坪林地區整體發展規劃案	15,000	85	85	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 1、招標階段:110/01/04簽辦招標文件、110/01/14簽准、110/01/20公告上網、110/03/03開標、110/03/24評

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								<p>選、110/04/12 完成開標(經審查結果廢標)、110/05/11 公告上網、110/06/10 開標、110/06/17 評選會、110/06/25 函予各投標廠商(經出席委員過半數決議：立埤工程顧問股份有限公司序位合計值為 8，為第 1 優勝廠商)、110/07/19 決標。</p> <p>2、規劃階段：110/07/23 提交工作執行計畫書、110/08/04 第 1 次工作會議、110/08/31 工作執行計畫書審查會(110/10/14 日同意備查)、110/09/22 第 2 次工作會議、110/12/03 提交期中報告書、110/12/16 日期中報告書審查會、111/01/07 召開第 3 次工作會議、111/01/12 日地方座談會、111/03/02、03/02 地形控制點驗收、111/03/08 召開第 4 次工作會議、111/03/31 日召開第 5 次工作會議、111/03/28、29、30、31 及 04/1 地形圖細部測量驗收(規劃單位刻研擬期末報告書)、111/08/19 提送期末報告書併同科內研商、111/09/22 與局長研商、111/09/26 簽陳期末報告書增加委員、111/10/19 提送跨機關研商會議資料、111/12/14 辦理會勘、原訂 111/12/28 跨機關研商會議因故展延、112/1/4 函請廠商提供公告徵求意見企劃書、112/2/2 與局長研商機關協調會及後續執行方向、112/2/7 辦理 112 年第 1 次工作會議 112/3/3 辦理跨機關協調會議、112 年 3 月 15 日辦理公告徵求意見、112 年 3 月 24 日辦理公告徵求意見座談會、112 年 5 月 1 日府層研商，112 年 5 月 25 日 112 年度第 2 次工作會議、112 年 6 月 5 日期末報告書審查會議。</p>
50	110AH00 058	都發局/城鄉計畫科/	臺中永續城鄉-宜居城市發展策略檢討規劃案	12,000	85	85	0	<p>流廢標次數：0 次            期程修改次數：1 次            110/3/31 刻正簽辦中。110/4/12 日簽准，110/4/16 日公告上網，110/6/1 召開評選會議，110/7/7 決標。            110/8/20 檢送工作執行計畫書。110/9/27 召開工作計畫書審查會議。111/1/11 檢送期中報告書。111/6//22 局長室會議討論期中報告書內容。111/7/1 期中審查會議刻正調查外聘委員開會時間。111/7/15 期中報告書審查會議。111/7/29 檢送期中報告書審查會議紀錄。111/8/19 期中報告書(修正本)同意備查。111/8/26 簽辦第二期款撥付。111/9/7 撥付第二期款。111/9/13 簽辦標案管考期程調整(經秘書長核示面報標案內容號再簽報)。111/10/25 檢送</p>

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								期末報告書。111/11/3 辦理第 2 場次教育訓練。 111/11/24 局長室會議討論期末報告及亮點計畫內容。 111/12/20 奉准調整標案管考期程。112/1/5 秘書長室面 報期末報告內容。112/2/22 奉准辦理期末審查事宜。 112/3/20 召開期末報告會議。112/4/6 檢送期末報告書審 查會議紀錄。
51	110AH00 061	都發局/住宅發 展工程處/工程 開發科	臺中市社會住宅窗簾 財物採購案	48,246	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理東區尚武段樣品屋施作及育賢二評估計畫書送審
52	110AH00 062	都發局/住宅發 展工程處/工程 開發科	臺中市社會住宅傢俱 財物採購案	83,812	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理東區尚武段樣品屋施作
53	110AH00 063	都發局/住宅發 展工程處/工程 開發科	臺中市社會住宅冷氣 財物採購案	163,928	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理東區尚武段樣品屋施作及永億段、國安段現場會勘
54	110AH00 065	都發局/住宅發 展工程處/住宅 企劃科	臺中市社會住宅包租 代管第三期計畫	604,846	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 截至 5 月 29 日媒合件數 1945 件。
55	110AH00 068	都發局/建造管 理科/建造管理 科第二股	109 年度土壤液化調 查與風險評估計畫委 託技術服務工作	25,000	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 已辦理完成。
56	110AQ00 087	建設局/新建工 程處/建築工程 科	臺中綠美園特殊裝修 及設備工程委託專案 管理技術服務	10,260	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約辦理相關專案管理業務執行中
57	110BG00 002	交通局/公捷處 /設計工程科	臺中捷運藍線基本設 計	680,000	0	20	20	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 測量、地質、交通調查等作業， 2. 期中報告完成進度 56%。 3. 截至 5 月底總進度 37.83%，符合預計進度。 3. 定期召開專業技術協調會議檢討工作進度(5/31 第 19 次)。 4. 5 月 2 日沙鹿竹林國小車站出口用地協調會。 5. 5 月 17 日沙鹿台電變電站捷運出口用地協調會 6. 5 月 25 日地質鑽探期中成果審查會。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
58	111A725008	梧棲公所/社會課/	112年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險	12,500	40	40	0	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 廠商依規定調派固定1位具專業知識之專人於每週二上班時間至本所受理民眾申請案件，均依契約規定辦理中。
59	111A735007	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所111年區民團體意外險	11,200	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已簽約完成，民眾均依符合申請條件申請
60	111AA00015	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第二股	臺中市政府臺灣大道市政大樓空調儲冰槽汰換採購	26,645	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 廠商於3月15日開工，刻正履約中。
61	111AD00106	教育局/國民小學/北勢國小	臺中市政府教育局111學年度數位學生證製卡及系統維護案	25,165	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 履約中
62	111AD00120	教育局/國民小學/清水國小	臺中市111年度推動中小學數位學習精進方案—校園無線網路建置採購案	109,818	40	85	45	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 完成本市312所學校，無線網路AP安裝6128台，已全數完成，支付60%契約價金。
63	111AD00139	教育局/國民中學/大甲國中	大甲國中-臺中市111年度智慧輔助教學設備充實採購案	32,480	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 無限投影器電子商標標示於112年6月19日前限期改善
64	111AD00143	教育局/國民小學/四維國小	臺中市北屯區文小5新設校工程委託規劃設計監造技術服務採購案	18,547	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.5/25 建築師事務所檢送第二次校園規劃審議報告書 2.5/26 教育局召開本案第二次校園規劃審議。
65	111AD00154	教育局/國民小學/僑仁國小	111學年度僑仁國民小學午餐廚房計畫採購	11,428	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 5/24 召開施作前協調會議
66	111AD00165	教育局/市立高中職/霧峰農工	霧峰農工-112學年度中投區高級中等學校免試入學委員會報名及分發作業資訊系統採購案	11,800	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 標案進行中
67	111AD01002	水利局/污水設施科/	111年臺中市水淨場及截流設施暨周邊景觀維護管理工作(柳	12,500	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			川及軟埤仔溪)					
68	111AD01 003	水利局/污水設 施科/	111年臺中市水淨場 及截流設施暨周邊景 觀維護管理工作(筏 子溪等鄰近區域水淨 場)	32,000	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
69	111AD01 005	水利局/污水設 施科/	111年臺中市水淨場 及截流設施暨周邊景 觀維護管理工作(綠 川、旱溪排水)	33,100	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
70	111AD01 010	水利局/水利養 護工程科/	111年度本市各抽水 站、滯洪池、水閘門 及各周邊設施維護保 養操作及管理委託專 業服務	25,370	98	100	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
71	111AD01 011	水利局/水利養 護工程科/	111年度臺中市水岸 環境營造園區維護委 託專業服務	19,163	95	98	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理結算付款事宜。
72	111AD01 012	水利局/污水營 運科/	臺中港特定區水資源 回收中心委託代操作 維護管理工作	34,500	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 依契約執行操作維護作業，4月份月報審查中
73	111AD01 016	水利局/污水營 運科/	臺中市文山及黎明水 資源回收中心聯合委 託代操作維護管理工 作	30,710	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 正常操作維護中 2. 3月份月報備查
74	111AD01 036	水利局/雨水下 水道工程科/	111年臺中市雨水下 水道即時水情監測系 統建置計畫	63,451	55	70	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 裝設完成第二期水位計 205 組 2. 5月5日第一期部分驗收複驗
75	111AD01 040	水利局/污水營 運科/	臺中市石岡壩、梨山 及環山水資源回收中 心聯合委託代操作維 護管理工作(第1次修 正)	51,402	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約執行水資中心代操作工作

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
76	111AD01 041	水利局/污水營運科/	臺中市廊子水資源回收中心暨大里區立新水資源回收中心委託代操作維護管理工作	40,004	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 3月月報備查完成，3月份請款簽准已付款。
77	111AE00 006	經發局/工業科/工業科第三股	「臺中市精密機械科技創新園區用水計畫變更、環差分析暨其相關配合作業服務案」勞務採購案	10,300	95	40	-55	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 112年5月17日檢送用水計畫與水利局
78	111AE00 020	經發局/工業科/工業科第二股	111年臺中市精密機械科技創新園區污水處理廠、自來水系統維護及代操作計畫	19,980	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 5月17日召開驗收審查會議。
79	111AE00 023	經發局/工業科/工業科第三股	111年臺中市政府經濟發展局轄管(精密、豐洲、太平)園區環境監測計畫	14,223	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 112.5.31期末成果報告驗收審查會議
80	111AE00 066	經發局/商業科/商業科第一股	112年度臺中購物節	45,000	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案業於112年5月16日決標，由東森電視事業股份有限公司以新臺幣4,500萬元承攬，廣續依約推動。
81	111AF00 037	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市111年度亮點型公園綠美化維護工作-臺中公園、北屯兒童公園、秋紅谷及廣六	18,083	98	100	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
82	111AF00 039	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	111年度臺中市橋梁安全檢測評估委託技術服務	29,000	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理勞務結算
83	111AF00 040	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市111年度區域型公園綠美化維護工作-新都生態公園等十一座公園	14,582	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
84	111AF00 041	建設局/養護工程處/公園景觀	臺中市111年度區域型公園綠美化維護工	17,426	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		維護科	作-敦化公園等九座公園					已辦理完成。
85	111AF00052	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市111年度區域型公園綠美化維護工作-市政公園等七座公園	10,244	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
86	111AF00053	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市111年度區域型公園綠美化維護工作-逢甲公園等十座公園	10,087	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
87	111AF00055	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市111年度區域型公園綠美化維護工作-健康公園等十四座公園	19,741	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
88	111AF00088	建設局/養護工程處/挖掘管理科	111年度臺中市共同管道系統通盤檢討委託技術服務	12,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理例行性通盤檢討會議及期中工作計畫，已於2/24提交期中報告後續辦理專家座談會及期中審查會
89	111AF00110	建設局/養護工程處/挖掘管理科	111年臺中市第十四期市地重劃區共同管道保全與管理維護	19,500	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 刻正辦理履約相關事宜
90	111AF00116	建設局/養護工程處/挖掘管理科	112年度臺中市道路挖掘完工查(抽)驗委託技術服務案	19,800	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 刻正辦理派工事宜
91	111AF00130	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	112年度臺中市公園安全維護勞務契約-臺中市原八區	12,760	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 刻正辦理請款
92	111AG00023	交通局/停管處/停車管理課	臺中市公有停車場停車費催繳、退費、舉發違規通知資料處理	13,806	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 112年3月份勞務費於112年5月17日核付(應付金額計新臺幣532,309元整)。 2. 本案採按月結算前1個月勞務費，於施作完成之次月付款，112年4月份催繳、退費、舉發勞務費尚未驗收，俟驗收完畢後簽請核付勞務費用。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
93	111AG00 037	交通局/停管處 /停車管理課	111 至 113 年臺中市 政府公有停車場停車 費用委託金融、電信 業者代扣款作業案	33,977	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約日自 111 年 8 月 1 日起至 113 年 7 月 31 日止，採按 月付款。經查 112 年 4 月份金融電信代收案，代扣筆數 370,972 筆，廠商代收停車費 16,450,547 元，支付廠商代 收手續費 1,187,111 元。
94	111AG00 041	交通局/公捷處 /智慧機電工程 科	111 年度臺中市公車 智慧型站牌建置計畫	17,000	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 刻正辦理第一次派工驗收付款作業。
95	111AG00 044	交通局/交通規 劃科/	111 年度中彰投聯合 交通協控計畫	12,000	100	100	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
96	111AG00 051	交通局/公捷處 /運籌管理科	臺中市交通行動服務 (MaaS)平台建置計畫 暨臺中捷運簡易閘門 系統建置	45,000	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 配合中央「促進公共運輸使用方案」政策，規劃先以實體 卡方式推出，包括推出境內及跨城際方案，持續針對公共 運輸定期票計畫內容提案審查、合作協議書內容研擬、驗 票機設備程式修改及售票人員教育訓練等執行細節邀集各 縣市政府、各票證公司、各驗票機設備廠商、各運具業者 等相關單位進行討論，本案持續辦理履約事宜。
97	111AG00 052	交通局/公捷處 /運輸工程科	2022 臺中國際花毯節 新社接駁專車行駛計 畫	18,000	98	95	-3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案已於 111 年 11 月 24 日決標，並配合活動期程辦理接 駁事宜完成，刻正辦理驗收事宜。
98	111AG00 062	交通局/停管處 /停車管理課	臺中市精密機械科技 創新園區開立停車繳 費通知單勞務委外作 業	15,047	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112 年 4 月勞務酬金待國雲檢附保險單據後即可辦理查驗 並簽辦勞務費撥付作業。
99	111AH00 001	都發局/都計測 量工程科/	臺中市 111 年度都市 計畫樁測釘、埋設及 數值地形測量工程委 託技術服務案	19,000	70	100	30	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
100	111AH00 002	都發局/建造管 理科/	臺中市智慧審照數位 倉儲暨雲端運算平台 建置計畫	26,708	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 廠商於 112/3/30 交付期初報告。業務單位完成初驗程

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								序，目前簽辦驗收會議召開。
101	111AH00003	都發局/建造管理科/	臺中市數位建管資訊服務平台建置計畫	38,971	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 於112/6/7召開系統驗收會議。
102	111AH00004	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	111年度臺中市豐原、大里、太平、南屯社會住宅營運管理委託案	16,730	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 刻正簽辦驗收
103	111AH00008	都發局/建造管理科/	111年臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置延續性計畫	21,250	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 於112/5/19報驗第三期，並於112/6/6辦理第三期工作項目驗收作業。
104	111AH00018	都發局/都市設計工程科/	111年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫	10,000	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 1. 本案業於111年6月1日完成決標，並公告朝陽科技大學已1000萬元得標。 2. 本案業於111年6月13日收到得標廠商之契約書正本1式2份副本1式6份，後於6月21日檢選用印後之契約書。 3. 後續將俟111年7月1日進行履約，賡續執行本案社規師輔導計畫。 4. 1110728 廠商依約檢送期初報告書 5. 1110823 召開期初報告書審查會議，原則修正後由張委員義勝審認通過。 6. 於1111012至14舉辦社區僱工購料提案審查會議。 7. 於1111130通過期中計畫書修正備查。 8. 完成期中報告書請款作業(第二期) 9. 111.12.19至23期間辦理社區僱工購料詩作中勘驗作業 10. 112年2月16日審查期末報告書審查原則不通過，請朝陽科技大學依上開委員意見修正，再邀請本案委員及業務單位召開工作會議，釐清各項履約條款與相關作業成果之修正均已列入報告書，併同於成果報告書會議中審查。 11. 期末報告修正中 12. 訂於1120601辦理成果報告書審查作業

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
105	111AH00036	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	111年住宅法相關申請案件勞務委託服務案	19,900	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理住宅租金補貼及育兒補貼之案件補正及複審作業、社宅申請案件補正及複審作業。
106	111AH00043	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區國安段二~三期社會住宅興建計畫案(專案管理含監造)	100,798	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 112年5月5日統包工程第2次上網公告招標。
107	111AH00046	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區鑫港尾段住宅興辦計畫案(專案管理含監造)	29,319	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.目前尚未開工，刻正辦理招標文件公告 2.更正公告時間:112.05.25 3.預計開標時間:112.06.02 4.5月10日勝緯提送招標文件疑義，5已發文函覆並更正公告。
108	111AH00080	都發局/建造管理科/建造管理科第二股	109年度土壤液化調查與風險評估計畫委託技術服務工作(110年度後續擴充)	12,978	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 期初報告/第一次交貨：整體工作執行計畫書業以112.05.10世曦大地字第1120013623號函提送，依約執行中。
109	111AJ00017	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第二股	111年山海屯都安心玩旅遊推廣案	30,000	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案已於6/10簽准、6/13上網，預計7/7截標、7/8開標、7/19決標，目前履約管理中。廠商9月30日報驗第一期成果報告書，1109簽准款項撥付。廠商10月31日報驗第二期成果報告書，1111214簽准款項撥付，第三期款簽款項111/12/30簽准撥付，第四期款簽款項112/2/1簽准撥付，另第五期款項112/3/16簽准撥付。廠商於4月28日函報結案成果報告書，本局於5/17辦理驗收，預計6月底前付款。
110	111AL00013	勞工局/就業安全科/	111年度職業訓練委託案(一)	19,413	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
111	111AL00058	勞工局/就業安全科/	111年度職業訓練委託案(二)	12,589	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
112	111AL00068	勞工局/就業安全科/	112 年度職業訓練委託案(一)	19,524	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 3 月份開始辦理招生作業，截至目前已開訓 7 班次，參訓 196 人。
113	111AM00129	警察局/交通警察大隊/事故處理組	111 及 112 年度委外租用大型標誌車附掛緩撞設施勞務採購案	14,960	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本大隊目前針對辦理 2 輛委外租用緩撞車(標案履約期間規劃 111 年 7 月至 112 年 12 月)相關招標作業，已於 7 月 18 日奉核在案，7 月 22 日上網招標，8 月 11 日開標並順利決標，由美霖工程有限公司以最低價得標(決標金額：1,477 萬 9,502 元)，8 月 16 日簽約，已辦理後續審查、驗收等作業，已於 10 月 1 日開工投入執勤，目前已執行 7 個月(111 年 10 月至 112 年 4 月)；112 年因警政署補助款預算未於 112 年前通過審議，故本局暫緩委外租用緩撞車 112 年開工日期，延至 112 年 1 月 9 日 0 時起方重啟復工，目前廠商持續履約協勤中。 核銷作業方面：111 年 10 月至 112 年 4 月份緩撞車協勤費用均已完成查驗、驗收合格並撥款，且 112 年 1 月份違約罰款新臺幣 4000 元亦已退款繳回警政署收款帳戶。
114	111AM00135	警察局/犯罪預防科/	111 年度追加預算「清水、沙鹿、梧棲區」治安要點錄影監視系統採購案	19,000	0	40	40	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 112 年 5 月 3 日決標於中華電信股份有限公司企業客戶分公司，相關作業持續辦理中。
115	111AN00025	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	111 年度 50 公尺以上雲梯消防車 1 輛採購案	35,000	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 0516 市府簽准變期程
116	111AN00026	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	111 年度水箱消防車 11 輛採購案	71,500	95	95	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 5 月 30 日交車，預計 6 月 5 日驗收。
117	111AN00027	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	111 年度化學消防車 4 輛採購案	40,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 承商履約中。
118	111A000038	衛生局/醫事管理科/醫事管理科醫政管理股	「臺中市立老人復健綜合醫院新建營運移轉案」委託履約管理專業技術服務採購案	25,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 廠商針對本局所交付審查之各項書類文件均依限回復審查意見，並能針對本局所提疑義諮詢及時回復。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								2. 已於5月30日辦理每月定期工地現勘，並依限於5月12日提送112年4月履約管理月報(每月15日前)。 3. 依本局通知，針對本府辦理之「促進民間參與公共建設案件訪視作業」，協助製作簡報，並於5月24日訪視當日出席報告。 4. 協助本局辦理本案興建執行計畫書之審查會議及會前會，製作簡報資料、彙整各單位審查意見並提供處理建議，於5月26日會議當日進行報告說明。
119	111AP00033	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市文山資源回收(焚化)廠委託操作管理計畫(111年)	244,978	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
120	111AP00049	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	110年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理(文山廠、后里廠及烏日廠)後續擴充	154,401	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 本計畫后里廠及烏日廠最後一期款已簽准，請廠商儘速開立發票過局核銷。 2. 文山廠最後一期款預計於112年6月9日辦理驗收作業。
121	111AP00067	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	111年度台中市營建工程查核計畫	27,566	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依工作計畫書內容執行
122	111AP00074	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	111年臺中市柴油車動力計排煙檢測及非法油品檢測計畫	17,000	55	85	30	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 112.5.11召開期末報告審查暨工作坊會議。2. 廠商依會議結論事項進行期末報告內容修正，分別於112.5.15及112.5.29提送期末報告修正稿報告書電子檔。3. 餘依契約規範辦理。
123	111AP00075	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	111年臺中市低污染車輛推廣暨淨零碳排規劃計畫	12,500	70	85	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 5/19已提送期末定稿，驗收簽辦中
124	111AP00076	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	111年臺中市機車污染源稽查暨提升定檢率管理計畫	19,150	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 本計畫112年5月底執行老舊或剛滿5年機車通知回檢或逾期未定檢機車通知作業450,150件、定檢站初驗不合格機車複驗通知2,195件、未定檢、未複驗處分通知

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								1,814 件、處分逾期未繳款催繳作業 1,242 件、停車熄火查核及宣導 1,037 輛次、和平區(含梨山地區)移動式機車排氣定檢服務 12 場次、辦理新設檢驗站審查及現勘複審 17 件、機車排氣檢驗站缺失複查及輔導查核 105 次、烏賊車檢舉案件 1,005 件、民眾檢舉烏賊車獎勵金發放 11 次、烏賊車檢舉案件處分 99 件、烏賊車處分未繳款案件催繳作業辦理 77 件、辦理烏賊車青白煙檢驗 42 場次。 2. 已於 112 年 5 月 15 日召開期末報告審查暨工作坊會議，廠商依審查委員意見及業務單位意見修正期末報告修正稿內容，俟核可後提送期末報告定稿及辦理後續驗收結案事宜。
125	111AP00094	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市后里資源回收(焚化)廠委託操作管理服務計畫(後續擴充)	120,983	100	98	-2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案 1 月至 11 月份服務費用均已請款完成，廠商已提送 12 月份服務費用申請文件及 111 年度年結算資料，目前已於 112 年 5 月 4 日辦理驗收，刻正簽辦陳核驗收付款等事宜。
126	111AP00097	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	111 年度採購密封壓縮式垃圾車 3 輛	10,500	95	98	3	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 本案刻辦理請款中
127	111AP00117	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第一股	112 年度臺中市水污染防治稽查輔導及畜牧沼肥推廣計畫	11,000	30	40	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 目前計畫執行中。
128	111AQ00102	文化局/視覺藝術科/視覺藝術科第一股	「水湳經貿園區(中央公園新建工程、中央公園地下停車場工程、區段徵收工程)公共藝術設置計畫」甲案	45,750	55	70	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案作品自 112 年 5 月 8 日起陸續進場施作，預計至同年 7 月 9 日前施作完畢；另，水湳種籽花園配合「水湳機場區段徵收中央公園滯 4 乾池環境改善工程」階段性進場施作，該工程已於 5 月 19 日開工。
129	111AR00015	地政局/東勢地政/第二課	111 年度大臺中地區委外地籍圖重測計畫	16,100	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依期辦理，已於 112 年 5 月 30 完成第 2 次交貨
130	111AT00030	新聞局/影視發展科/	中臺灣電影中心公共藝術設置案	15,285	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 本案於 112 年 5 月 3 日於文化部公共藝術官方網站公告，

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								5月16日辦理現勘說明會。
131	111AT00 032	新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第二股	2022 臺中耶誕嘉年華暨水利建設成果整合計畫委託專業服務	12,000	98	100	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
132	111AY00 013	數位局/整合應用科/	數位市民暨購物節功能擴充案	11,898	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 5/22 驗收通過，付款文件簽核中。
133	111AZ00 011	原民會/經濟建設及土地管理組/	「推動原住民族多元產業發展 2.0 計畫-部落產業升級-團結經濟在地實踐-臺中市原民智慧運銷系統發展計畫」勞務採購案	10,475	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 於5月4日函請中興大學依第二次書面審查，委員意見回覆修正工作執行計畫書；5月12日中興大學檢送修正工作執行計畫書；5月22日修正後工作執行計畫書經機關審查通過；預定於5月29日辦理第一期驗收。
134	111BD01 026	水利局/污水工程科/	臺中市十期(東山路及軍功路周邊區域)污水管線、設施修繕更新維護及用戶接管工程委託技術服務	59,374	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 簽核基本設計報告書。
135	111BD01 034	水利局/污水工程科/	臺中市中華路污水下水道分支管網暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	94,555	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 111年9月26日已辦理評選，111年10月6日決標，已於111年11月23日訂約。 預計112年9月發包中華路第1標工程
136	111BD01 036	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(二)設計及監造委託技術服務	54,218	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 111年11月29日辦理議價，111年11月29日決標，111年12月1日決標公告。 已於112年2月1日訂約，112年5月16日辦理基本設計審查會議。
137	112A713 001	南區公所/民政課/	臺中市南區112年里辦公處及鄰長報紙採購案(自由時報)	16,776	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 112年1月1日開始履約，目前正常派送中，第一期(1-4月)已於5月8日完成第一次驗收核銷。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
138	112A714005	北區公所/民政課/	臺中市北區 112 年里鄰長文康活動採購案	20,119	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 目前履約出團中。
139	112A735007	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所 112 年區民團體意外險	11,200	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 112 年 4 月 18 日決標, 並與得標廠商簽約
140	112A736001	龍井公所/社會課/	112 年度臺中市龍井區區民團體意外保險	16,000	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 辦理作業中
141	112AA00003	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第二股	臺中市政府文心第二市政大樓高壓電供電設備修繕案	14,050	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 訂於 112 年 6 月簽辦採購文件。
142	112AA00004	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第一股	112 年臺中市政府臺灣大道及文心第二市政大樓環境清潔維護採購	16,858	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案 5 月份工作項目廠商依約履行中。
143	112AA00012	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第四股	臺中市政府陽明市政大樓空調主機設備汰換採購	18,330	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商於 5/5 收到基設審查意見, 於 5/29 前依審查意見修改提送細部設計資料, 預計於 6/8 召開細部設計審查會。
144	112AD00034	教育局/國民小學/烏日國小	臺中市 112 年度中小學資訊科技教室資訊設備更新採購案	61,384	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
145	112AD00047	教育局/國民小學/北勢國小	臺中市政府教育局 112 學年度數位學生證製卡及系統維護案	11,666	35	35	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 決標簽約中
146	112AD01001	水利局/污水營運科/	112 年度「臺中市水資源回收中心有機污泥委託清除處理」	15,598	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 5 月份派工臺中港特定區水資源回收中心至少 80 噸、水湳水資源回收中心至少 60 噸
147	112AD01005	水利局/水利養護工程科/	112 年度臺中市水岸環境營造園區維護工程委託專業服務	19,969	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 派工施作中
148	112AD01007	水利局/水利養護工程科/	112 年度本市各抽水站、滯洪池、水閘門	25,370	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			及各周邊設施維護保養操作及管理委託專業服務					進駐管理中。
149	112AD01008	水利局/污水設施科/	112年臺中市水淨場及截流設施暨周邊景觀維護管理工作(柳川及軟埤仔溪)	18,733	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1)主要施作項目：辦理臺中市水淨場及截流設施暨周邊景觀維護管理工作(柳川及軟埤仔溪)聯合代操作維護工作 (2)目前施作項目：提送112年4月代操作項目月報
150	112AD01012	水利局/防災中心/	112年臺中市水情監測系統建置及水位預警設施維護	18,049	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理期水情監測設備建置會勘及維運事宜
151	112AD01016	水利局/污水營運科/	臺中市豐原水資源回收中心委託代操作維護管理工作	19,730	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 4月月報報查
152	112AE00005	經發局/工業科/	112年臺中市管產業園區景觀維護工作	19,720	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商112.5.1至112.5.3提送各區112年第1工作季報，備查。 經發局112.5.30辦理第1期工作季報成果審查會。
153	112AE00021	經發局/工業科/工業科第二股	112年臺中市精密機械科技創新園區污水處理廠、自來水系統維護及代操作計畫	17,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.112年5月10日送4月份月報，5月15日經本局備查在案。 2.112年5月11日檢送水質檢測報告。 3.112年5月23日報污水廠二沉池污泥泵修繕完成(5月26日會勘確認)。
154	112AE00026	經發局/工業科/工業科第三股	112年臺中市政府經濟發展局轄管(精密、豐洲、太平)園區環境監測計畫	14,700	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1、112.4.27用水量申報備查 2、112.5.2保險備查 3、112.5.11環保署環評現地追蹤查核 4、112.5.18環保局備查污染潛勢區清單 5、112.5.25工作計畫書審查會議
155	112AF00023	建設局/養護工程處/挖掘管理	112年臺中市共同管道保全與管理維護	17,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科						刻正辦理履約事宜
156	112AF00 037	建設局/養護工程處/市六區工程隊	112年度臺中市道路景觀綠美化維護勞務採購-西屯區(臺灣大道以北)	11,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
157	112AF00 054	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市112年度行道樹、園道、綠地綠美化維護勞務採購-北區	10,952	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
158	112AF00 065	建設局/新建工程處/土木工程科	112年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大甲、清水、沙鹿、梧棲、大安、外埔、龍井、大肚、烏日等9區)	10,305	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 陸續派工執行
159	112AF00 068	建設局/新建工程處/土木工程科	112年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北屯、新社、東勢、和平等10區)	18,813	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
160	112AF00 077	建設局/養護工程處/挖掘管理科	112年水滷經貿園區共同管道保全與管理維護	11,250	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 刻正辦理履約事宜
161	112AF00 084	建設局/新建工程處/用地科	112年度臺中市道路橋樑公園廣場開闢工程測量及用地取得作業委託技術服務採購案	15,000	30	40	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 112年5月25日議價決標，刻正簽辦決標簽約程序。
162	112AG00 001	交通局/公捷處/智慧機電工程科	112年度臺中市公車動態系統維運暨擴充計畫	10,300	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商於5/9提送4月工作月報，本處於5/15備查。
163	112AG00 003	交通局/停管處/停車管理課	112-114年臺中市政府公有停車場線上購票系統委託代收案(信	10,807	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 112年4月廠商代收線上購買月票件數(信用卡收單)計

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			用卡收單)					6,286 件，代收金額為 13,055,645 元，代收手續費為 219,334 元(代收金額之 1.68%)，刻正辦理 4 月份手續費付款作業。
164	112AG00005	交通局/交通行政科/	112 年度委託民間保全業者辦理拖吊場警衛勤務業務	12,447	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112 年 4 月份請款案件已付款
165	112AG00026	交通局/交通規劃科/	112 年度臺中市交控中心設備升級暨交控系統維運計畫	16,100	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、本案已於 112 年 1 月 3 日公告、112 年 1 月 19 日開標，1 家廠商符合評選資格，2 月 24 日召開評選會議。 2、本案已於 112 年 3 月 10 日決標，廠商依契約規定於 112 年 3 月 17 日提送工作執行計畫書，經本局檢視部分內容尚與邀標書要求不相符，已函請廠商於 112 年 3 月 30 日前再提送修正後工作執行計畫書予本局檢視。 3、廠商 112 年 3 月 30 日提送修正後工作執行計畫書，經審符合規定，本局於 112 年 4 月 10 日同意核備。 4、廠商於 112 年 4 月 28 日提送交通資訊儀表板及即時交通資訊網介面設計初稿予本局審查，本局 112 年 5 月 10 日召開工作會議討論修正方向，廠商已於 112 年 5 月 22 日再提送修正版，目前刻正檢視中。
166	112AG00030	交通局/公捷處/運輸工程科	112 年度公車專用道與臺中市轉運中心之相關設施檢修及清潔維護案	11,887	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 每日執行公車專用道站體與臺中轉運中心之清潔及垃圾清運。
167	112AG00033	交通局/公捷處/運輸工程科	2023 臺中國際花毯節暨新社花海與臨時性活動及緊急應變公車接駁計畫	15,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案將依需求進行派車。
168	112AG00037	交通局/交通規劃科/	111 年度中彰投聯合交通協控計畫第二期	28,000	30	55	25	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、本案 112 年 3 月 9 日上網公告，已於 112 年 4 月 6 日開標、112 年 4 月 10 日召開評選會議，112 年 4 月 24 日決標。 2、本案已於 112 年 5 月 3 日提送本案工作執行計畫書，本局並已於 112 年 5 月 8 日核備。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
169	112AG00042	交通局/停管處/停車管理課	112年臺中市公有停車場開立停車繳費通知單勞務委外作業(第一區)	54,019	30	35	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於5/29召開評選會議
170	112AH00004	都發局/建造管理科/	112年臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置延續性計畫	21,250	20	30	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 於112/5/26上網公告，並於112/6/27開標。
171	112AH00005	都發局/建造管理科/	臺中市宜居建築資訊管理系統	19,370	20	20	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 辦理招標文件核定中（已完成本局相關單位會辦，並依各相關單位意見修正上陳中）
172	112AH00010	都發局/使用管理科/	臺中市建築物變更使用執照暨室內裝修無紙化系統建置計畫	11,738	35	35	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於5/29決標，後續依規簽約
173	112AH00013	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅窗簾財物採購案(一期後擴)	23,198	30	40	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 請廠商提送服務建議書中。
174	112AH00014	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅傢俱財物採購案(二期)	60,049	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 112年5月5日上網公告，預計112年6月6日開標。
175	112AH00015	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅冷氣財物採購案(一期後擴)	60,049	30	40	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 請廠商提送服務建議書中。
176	112AH00020	都發局/都計測量工程科/	臺中市112年度都市計畫樁測釘、埋設及數值地形測量工程委託技術服務案	19,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 111年10月5日招標文件簽准。 2. 111年10月13日案件公告上網。 3. 111年10月21日評選委員名單簽准。 4. 111年11月8日辦理開標。 5. 111年11月10日開會通知單準簽。 6. 111年12月14日評選完成由亞興測量有限公司及中興測量有限公司2家公司優先取得議約權。 7. 111年12月30日決標。 8. 112年1月12日簽約，刻正辦理錄案案件派工事宜。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
177	112AH00025	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	112年住宅法相關申請案件勞務委託服務案	25,500	10	40	30	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案標案業已於5月11日辦理評選會，並於5月26日決標。
178	112AH00031	都發局/秘書室/秘書室第二股	112年度建管檔案數位化影像製作案	46,484	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 研擬招標文件中 2. 本案招標文件已簽准，已於111/12/14上網公告 3. 本案已於112/1/13開標，經審標結果1家符合資格 4. 本案已於112/2/8召開評審委員會，經決議1家廠商為本案優先議價廠商。5. 本案已於112/3/8決標於創易資訊股份有限公司，並簽准於112/4/6開工。6. 本案廠商目前依約執行中。
179	112AH00039	都發局/綜合企劃科/	臺灣轉運城整體規劃	15,000	40	30	-10	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 5/4上網公告，6/5開標，計1家廠商投標且符合資格，預計6/13辦理評選會議
180	112AH00041	都發局/城鄉計畫科/	臺中巨蛋宜居綠環暨周邊土地使用整體規劃	19,000	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 (1)112/3/31簽辦招標文件。 (2)112/4/25招標文件核定。預計112/4/28移送秘書室辦理上網公告招標作業。 (3)112/5/2上網公告，112/5/30招標更正公告，預定112/6/13開標，112/6/20辦理評選。
181	112AH00044	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	「臺中市北屯區洲際好宅暨大里區光正三期好宅新建工程」委託專案管理(含監造)技術服務案	226,489	35	40	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 案件於112年4月7日公告招標定於5月9日截止投標，於112年5月15日辦理評選會議。
182	112AH00045	都發局/住宅發展工程處/住宅企劃科	臺中市社會住宅包租代管第4期計畫	432,546	30	35	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 5月22日已開標，有5家廠商投標，4家廠商資格標審查通過。
183	112AH00046	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	112年度東區尚武物管及報修維養委託案	10,994	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 招標文件刻正簽辦中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
184	112AH00048	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	「臺中市北區圓滿好宅(肉品市場)暨北屯區同榮二期好宅新建工程」委託專案管理(含監造)技術服務案	209,709	35	35	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 5/19 已辦理評選 5/29 辦理議價完成
185	112AJ00005	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第一股	112 臺中市全域觀光行銷宣傳案	10,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 12/15 評選、1/4 議價決標。 2. 截至 112/5/29，執行 3 次派工，已支用數 3,176,292 元，剩餘可支用數 6,725,617 元。
186	112AJ00020	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第三股	2023 臺中國際花毯節策展委託專業服務案	23,700	35	40	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於 5/5 向局長報告標案規劃內容。業於 5/25 上網公告招標中，預計 6/20 開標，6/29 評選。
187	112AK00010	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	112 年度臺中市獨居老人緊急救援系統服務	12,359	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 函報 4 月報表，服務 778 人。 2. 依契約執行。 3. 辦理第一季核銷事宜。
188	112AK00015	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	112 年度臺中市輔具資源中心服務計畫	47,819	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約規定執行委託事項，並於 5 月 10 日前報送 4 月份月報表。
189	112AK00017	社會局/人民團體科/人民團體科第二股	112 年度臺中市社區培力中心委託服務案	10,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 四月份社區輔導辦理情形摘要如下： (一)第一區：1. 社區工作人力培訓 8 場次 607 人次；2. 社區訪視輔導(含面、電訪)10 場次 13 人次；3. 社區分級輔導 5 場次 27 人次；4. 推動社會福利相關計畫之社區陪伴與輔導 29 場 88 人次(含專家導入社區 4 場次：4/17 霧峰萬豐_呂建蒼、4/17 大雅橫山_張英陣、4/20 神岡神洲_簡宏哲、4/21 太平興隆_楊麗娜)；5. 標竿社區 12 場次 33 人次(含專家導入社區 6 場次：4/24 石岡萬興_簡宏哲、4/29 東勢上城_呂建蒼、4/23 神岡溪洲_呂建蒼、4/23 豐原鑛村_呂建蒼、4/23 太平興隆_楊麗娜、4/17 霧峰舊正_呂建蒼)；6. 輔導紀錄：表八 39 則、表十 12 則。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								(二)第二區：1.工作人員督導及教育訓練1場次22人次；2.社區工作人力培訓6場次464人次；3.社區訪視輔導(含面、電訪)131場次322人次；4.社區分級輔導9場次45人次；5.推動社會福利相關計畫之社區陪伴與輔導6場次112人次；6.標竿社區12場次225人次(含專家導入社區5場次：4/6梧棲下寮_蔡佳君、4/14東區東英_楊慈德、4/20大肚大東_謝儒賢、4/20南區西川_黃松林、4/26南區南門_張英陣；輔導紀錄：表八131則、表十5則。
190	112AK00021	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	臺中市112年托嬰中心訪視輔導暨評鑑	10,533	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.廠商於112年5月2日函報「臺中市112年托嬰中心訪視輔導暨評鑑」之4月工作月報 2.廠商於112年5月9日函報5月辦理方案督導講師資格乙份 3.廠商於112年5月9日函報112年臺中市公私立托嬰中心第一次業務聯繫會議議程 4.廠商於112年5月12日函報擬召開112年評鑑前預評共識會議、評鑑檢討會議 5.廠商於112年5月12日函報公私立112年45家評鑑機構期程表 6.廠商於112年5月25日函報112年5月19日辦理「臺中市托嬰中心業務112年第1次聯繫會議」會議紀錄
191	112AK00022	社會局/家暴中心/成人保護組	112年度臺中市以家庭為中心之整合性服務方案	22,100	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 112年5月各區執行情形： 第1區受理新案為77案。 第2區受理新案為77案。 第3區受理新案為57案。 第4區受理新案為58案。 第5區受理新案為57案。
192	112AK00034	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	112年臺中市身心障礙者社區資源培力暨服務方案	39,419	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約內容辦理
193	112AK00037	社會局/兒少福利科/	112年度臺中市居家托育服務中心暨弱勢家庭兒童臨時托育服務	50,491	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 執行契約書內容；本案為季核銷，已完成112年第一季核銷請款事宜

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
194	112AK00038	社會局/仁愛之家/保健組	112年度護理、社工及照顧服務員等人力委外勞務	29,224	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約履約提供護理、社工及照顧服務員人力服務進行中。
195	112AK00039	社會局/兒少福利科/兒少福利科第二股	112年臺中市親子館暨托育資源中心委託營運	63,017	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依契約執行中。
196	112AK00044	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	112年度臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫	223,258	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約規定辦理
197	112AK00054	社會局/兒少福利科/兒少福利科第二股	112年度臺中市公設民營兒少安置機構營運計畫	29,283	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 如期履約中
198	112AK00055	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	112年度臺中市公設民營托嬰中心	19,896	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 皆依契約約定收托幼兒
199	112AK00057	社會局/兒少福利科/兒少福利科第二股	112年臺中市親子館暨公設民營托嬰中心委託營運	21,755	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依約履約中
200	112AK00059	社會局/婦女福利及性別平等科/婦女福利及性別平等科第一股	112年度臺中市婦女及新住民培力業務委託案	40,167	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商如期履約。
201	112AK00066	社會局/社會救助科/社會救助科第二股	臺中市112年度充實愛心食物銀行物資採購	10,252	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 五月物資指定日為5月24日，履約期限為5月23日至5月2日，廠商已於5月25日完成履約。
202	112AK00068	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	112年度臺中市兒童及少年家庭寄養服務方案	12,100	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 轉介寄養安置個案2案。
203	112AK00071	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	112年臺中市兒童及少年保護個案家庭服務方案	22,381	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 轉介17案

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
204	112AK00091	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	112年度臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運(大里托嬰中心、南屯托嬰中心)	12,127	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 皆依契約約定收托幼兒
205	112AK00093	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	112年度臺中市建立社區照顧關懷據點輔導計畫	35,235	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 廠商進行據點訪視輔導。 2. 子計畫討論、核備、計畫執行。
206	112AL00014	勞工局/福利促進科/	112年度身心障礙者支持性就業服務計畫	16,461	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 截至5/29止共推介173人次，推介成功110人次，共服務1543人次。
207	112AL00017	勞工局/外勞事務科/	外國人管理輔導整合中心	15,078	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依約執行
208	112AL00054	勞工局/就業安全科/	112年度職業訓練委託案(二)	13,473	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案已於112年5月16日辦理開標作業，並於5月22日完成評選相關作業，且於5月30日完成決標。
209	112AM00026	警察局/資訊室/	112年度M-Police警用行動載具汰換增購案	16,812	10	20	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1、於111年12月30日簽奉核准函警政署採購行動載具，並於112年2月24日決標。 2、於112年5月8日警政署完成載具驗收，5月30日本局完成點收。
210	112AM00039	警察局/後勤科/	112年勤務鞋及皮鞋採購案	10,236	35	40	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 案於12月1日簽辦招標文件、於12月6日簽准、12月8日上網公告，於112年1月12日開標，因未達3家流標，復於1月16日第2次上網公告，於1月31日10時開標，於2月7日辦理評選，2月16日決標，履約期限至7月1日，憲現由廠商履約中。
211	112AM00041	警察局/交通警察大隊/執法組	112年度交通違規案件入案舉發作業勞務	20,410	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			採購案					依合約辦理中
212	112AM00066	警察局/刑事警察大隊/偵二隊	112年度違禁藥品尿液委外鑑驗採購案	10,500	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依規定履約中
213	112AM00070	警察局/犯罪預防科/	112年治安要點暨平均地權基金錄影監視系統採購案	66,750	0	40	40	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 5月16日簽約，依預定工期進行中。
214	112AM00106	警察局/後勤科/	112年防水透氣雨衣採購案	10,565	30	40	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 案於2月14日上網公告，3月23日評選，3月28日決標，履約期限至8月25日，現由廠商履約中。
215	112AM00107	警察局/後勤科/	112年行政人員服裝採購案	19,121	30	40	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 案於2月20日上網公告，3月24日開標，3月31日評選，4月13日決標，履約期限至9月10日，現由廠商履約中。
216	112AN00006	消防局/救災救護指揮中心/救災救護指揮中心資訊通訊股	112年度數位無線電中繼臺及微波網路優化與備援機制建置案	16,389	40	55	15	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 本案履約中(履約日期：111/12/15~112/10/31)
217	112AN00013	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	112年度小型水箱消防車6輛、水庫消防車2輛採購案	41,200	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 廠商履約中。
218	112AN00015	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	112年度水箱消防車12輛採購案	78,000	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 廠商履約中。
219	112AN00020	消防局/災害搶救科/災害搶救科民力運用股	112年度消防衣採購案	25,504	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 廠商履約中
220	112AN00021	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	112年度消防人員及職員暨義勇消防人員應勤服裝採購案	11,491	30	35	5	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 廠商製作中。
221	112AN00034	消防局/災害搶救科/災害搶救	112年度雲梯消防車2輛採購案	54,000	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科災害搶救股						廠商履約中
222	112AN00035	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	112年度化學消防車1輛及救助器材車1輛採購案	22,000	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 廠商履約中
223	112AN00043	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	112年度數位式空氣呼吸器採購案	12,800	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 廠商履約中。
224	112AP00001	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市后里資源回收(焚化)廠委託操作管理服務計畫	154,293	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1月份及2月份服務費用已完成撥付事宜，3月份服務費用已請廠商提送發票中，後續將盡速辦理付款等事宜；廠商已提送4月份服務費用申請書，將盡速審查辦理請款付款等事宜。
225	112AP00002	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	112年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-臺中市	13,160	40	55	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約進度辦理。 112/5/10 提送第一階段成果報告審核中。
226	112AP00003	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第一股	112年臺中市海洋環境整體管理及維護計畫	12,288	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 5/5 辦理海洋環境教育宣導第四場次辦理期程修正、辦理海洋環境教育宣導第一~三場成果報告、各項活動宣導品統籌購置成果報告、四月份工作月報表、招募環保艦隊、潛海戰將獎勵評比說明會第一至第四場次、5/17 辦理環保艦隊或潛海戰將海漂垃圾淨海活動第五、六、七及八場次成果報告、辦理中區海洋污染應變聯防協調會議成果報告、辦理海洋環境教育宣導第四、五場規劃書、辦理臺中市水體污染事件緊急應變暨兵棋推演演練規劃書、辦理海洋環境教育宣導第六場規劃書
227	112AP00007	環保局/西屯區清潔隊/	112年度清淨市容-擴大道路清掃執行計畫	31,766	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
228	112AP00010	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	112年臺中市飛灰穩定化物清運及處理服務	282,555	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 4月份請款目前刻正簽核中，俟奉核後儘速辦理請款核銷

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								事宜。
229	112AP00 011	環保局/清潔隊 管理科/清潔隊 管理科第二股	112年度各式環保車 輛與機具維修保養案	98,141	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
230	112AP00 012	環保局/環境稽 查大隊/環境稽 查大隊四組	112年臺中市空氣污 染陳情案件科技稽 查及檢舉違反廢清法 案件查處催收計畫	44,600	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約內容提報工作進度。 統計至4份月之累積完成量： 1. 提供遠端紅外線熱顯像監控設備服務-1處 2. 紅外線熱顯像監控設備維護及保養-4個月 3. 監控平台及監控影像介接服務-1處 4. 紅外線熱顯像監控污染案件巡查工作-4個月 5. 執行本局交辦特定陳情公私場所現場查核作業-9家次 6. 協助微型感測器空氣網污染源比對及巡查作業-4個月 7. 協助民眾陳情固定源、逸散源、異味等空氣污染案件受 理及稽查作業-4個月 8. 環境污染專案查核及調查作業-6處次 9. 辦理查核、陳情及專案之採樣檢測工作-24.7% 10. 科技化蒐證技術運用-23.6% 11. 辦理固定式遠端即時監控系統架設及監控作業-29處 12. 環保法規講習、查核實務教育訓練及研討會-1場次 13. 話務人員應對技巧及心理輔導等相關課程-0場次 14. 民眾檢舉廢清法案件查處作業-4個月 15. 提供線上諮詢、案件查詢等相關服務-4個月 16. 提供檢舉獎勵金核發系統服務-0式 17. 提供檢舉案件影片查詢平台服務及功能擴充-0式 18. 建置系統伺服器並裝設防火牆-1式 19. 環保罰鍰案件移送行政執行作業-新案移送52.6%、憑 證核對39.2%、舊案再移35.4% 20. 系統維護及報表彙整提報-4個月 21. 行銷配合事項-4.1%
231	112AP00 017	環保局/環境衛 生及毒化物管 理科/環境衛生 及毒化物管理	112年臺中市委外執 行登革熱防治噴藥工 作	14,200	35	55	20	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案各分項A、B、C、D等四區得標廠商，依契約工作規 範事項，執行本市第一梯次登革熱防治噴藥工作。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科第二股						
232	112AP00 024	環保局/清潔隊 管理科/清潔隊 管理科第二股	112 年度清潔車即時 衛星定位便民查詢及 管理系統計畫	10,334	40	55	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 5/30 提送第一期成果報告
233	112AP00 025	環保局/清潔隊 管理科/清潔隊 管理科第二股	112 年度密封壓縮式 垃圾車購置案	75,600	30	40	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 於 112 年 5 月 11 日決標，目前履約中
234	112AP00 026	環保局/清潔隊 管理科/清潔隊 管理科第二股	112 年度轉運車購置 案	30,000	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案預定於 6/7 開標
235	112AP00 027	環保局/水質及 土壤保護科/水 質及土壤保護 科第一股	112 年度臺中市水污 染防治綜合管理暨未 登記及特定工廠登記 水污染查核輔導計畫	10,330	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112/1/18 上網公告，112/2/17 開標，112/2/21 評選。 112/3/3 決標。112/3/8 召開範疇界定會議。 一、配合環保署考核業務，綜合管控本市各項水污染防治 評核工作。3/20、4/28 工檢會。月報：3/10、4/10、5/10 提報。 二、協助本局辦理水污費徵收、催補繳與水污染防治基金 運作等相關行政事宜。3/22 提報名單、3/29 同意備查、 4/25-5/11 完成 10 家水污費查核作業。 三、水數據收集系統之功能擴增暨 AI 應用分析運用，以 推進人工智慧之流域管理階段。3/10、4/10、5/10 提報 四、本市餐飲業廢（污）水排放情形調查及油脂截留器 （或油水分離槽）輔導推動。4/7 提報名單、4/10 同意備 查、完成輔導 30 家。 五、辦理高導電度潛勢區域管制及社區節能減污試辦計 畫，以降低污染源對河川水體的影響。3/10 提報、5/31 召開高導電會議、5/31 完成 2 家社區輔導作業 六、協助彙整水污染防治相關研考資料及辦理水體環境維 護或污染防治之相關媒體宣導。4/10 提報圖卡 七、感測器數據分析：3/31、4/28 提報 八、辦理未登記、特定工廠盤查輔導及污染輔導改善作 業：4/11 提報、4/18 同意備查。完成未登記工廠 68 盤查 輔導、低污染特登對象功能健檢改善 2 家、特登 CWMS 查 核 7 家、水管家專家輔導 3 家、水管家裝設 3 組於備用水

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								域。 九、租賃計畫執行須用之手提式酸鹼度/電導度測定儀(租賃期間至少9個月),並購置相關備品耗材:3/21提報設備品項、3/31驗收完成
236	112AP00032	環保局/大里區清潔隊/	112年度清潔人員工作服及巡查背心	11,198	30	30	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 上網招標中
237	112AP00033	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第一股	112年臺中市水質自動監測設施設置及維護計畫	10,547	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 1-4月工作月報提送。 2-計畫經理更換(第1次)。 3-112年5月19日辦理2場水管家輔導團作業。
238	112AP00034	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	111年掩埋場活化場址底渣再利用計畫(開口契約)	52,998	55	55	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 履約執行中。
239	112AP00042	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	112年度臺中市精進空品感測器物聯網發展計畫	22,180	40	55	15	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 完成5月份維運作業;完成目視巡檢107台次;5月16、26日分別完成期初報告修正稿、定稿;5月22日辦理教育宣導活動1場次;5月23日發布新聞稿1則。
240	112AP00045	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	112年度臺中市南B區委託民營清除機構清運垃圾、資源回收工作	16,600	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 1.已辦理4月請款作業。 2.廠商執行5月清運,5月尚未請款。
241	112AP00047	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	112年臺中市水肥資源處理中心委託代操作	13,470	55	55	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 持續履約中。
242	112AP00048	永續發展及低碳城市推動辦公室/低碳辦公室本部/	112年台中市低碳城市發展管考及城食森林推動計畫	13,300	55	55	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 1.工項9:第3場規劃5月29日上午10時於惠中樓901會議室召開CDP初稿研商會議。(剩12場) 2.工項15:永續淨零貢獻獎活動已公告,目前8個單位/個人報名(宏全公司、官老師、大毅呂幸福、惠明盲校、后羿公司、中國醫(醫院)、東海大學、朝陽科大),截止日期預計由5月31日延期至6月30日。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								3. 工項 16: 永續低碳知識大會考統計至 5 月 22 日共 1 萬 1,938 人次參與。 4. 工項 34: 城食森林示範場所, 已收到 12 件申請資料, 相關資料審閱彙整中。 已辦理完成: 1. 工項 2: 蒐研 COP 會議報告。 2. 工項 8: 局處低碳業務執行成果考核已於 3 月 13 日完成。 3. 工項 28: 已公布城食森林遴選辦法。 4. 工項 29: 城食森林推動說明會已於 4 月 11 日及 4 月 18 日辦理完成。 5. 工項 30: 城食森林教育課程已於 5 月 9 日及 5 月 11 日辦理完成。 6. 工項 31: 城食森林專家學者輔導工作 10 件已於 5 月 2 日至 5 月 4 日辦理完成。
243	112AP00051	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	112 年山海屯都等 12 區掩埋場滲出水處理廠最佳操作及維護申報等工作計畫	19,618	55	55	0	流廢標次數: 0 次 期程修改次數: 0 次 1. 本案於 111 年 12 月 30 日決標及 112 年 1 月 13 日訂約 2. 依契約操作維護工作規範執行中
244	112AP00053	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市文山資源回收(焚化)廠委託操作管理計畫(後續擴充)	211,020	55	55	0	流廢標次數: 0 次 期程修改次數: 0 次 4 月份請款費用俟監督公司審核完畢後儘速辦理請款作業。
245	112AP00054	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	111 年臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理(後續擴充)	29,749	55	55	0	流廢標次數: 0 次 期程修改次數: 0 次 4 月份請款費用已簽准, 俟廠商提供發票後儘速辦理核銷作業。
246	112AP00057	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	112 年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理	129,050	55	55	0	流廢標次數: 1 次 期程修改次數: 0 次 三廠 112 年 3 月份請款已簽准, 請廠商儘速開立發票辦理核銷, 本案正常履約中。
247	112AP00059	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	112 年度清潔車輛與機具保險	17,808	100	100	0	流廢標次數: 1 次 期程修改次數: 0 次 已辦理完成。
248	112AP00060	環保局/廢棄物管理科/廢棄物	112 年度臺中市源頭減量與資源回收暨網	12,150	40	40	0	流廢標次數: 0 次 期程修改次數: 0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		管理科資源回收股	頁維護綜合管理計畫					1.112年5月1日提送第1季6直轄市資源回收背景與績效、差異分析及策進建議 2.112年5月9日辦理5月份工作檢討會 3.112年5月9日提送辦理資源回收宣導兌換活動規劃書(第五場)乙份 4.112年5月9日提送定時定點二手市集8場次規劃書乙份 5.112年5月10日提送四月份工作成果報表 6.112年5月15日提送5月份計畫工作檢討會會議紀錄及簽到單乙份 7.112年5月21日辦理回收享好康~緊來大潤發~舊換新趁現在 8.112年5月23日提送端午節限制產品過度包裝稽查規劃書乙份 9.112年5月25日5月份績效進度管理會議 10.112年5月26日提送輔導特定區域或商圈業者提供源頭減量服務計畫規劃書乙份 11.112年5月26日提送公有市場購物用塑膠袋減量計畫規劃書乙份 12.112年5月26日提送辦理資源回收宣導兌換活動(第六場及七廠)併農藥容器、飲料玻璃瓶回收活動(二場次)規劃書乙份 13.112年5月27日辦理舊愛大翻身 益齊續物命 二手市集 14.112年5月28日辦理舊愛大翻身 益齊續物命 二手市集 15.112年5月29日提送第三次績效進度管理會議紀錄及簽到單 16.112年5月30日提送轄內資源物變賣流向掌握與工作彙整作業
249	112AP00069	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	112年臺中市細懸浮微粒與揮發性有機物成分特徵及管制策略計畫	10,000	10	10	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 招標文件簽辦中。
250	112AP00074	環保局/環境檢驗科/環境檢驗	112年度臺中市環境品質監測站(含移動)	19,778	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科監測股	式監測車)操作維護 工作計畫					5/2 議價決標簽約
251	112AP00 075	環保局/空氣及 噪音管制科/空 氣及噪音管制 科第二股	112年臺中市溫室氣 體減量暨低污染車輛 推廣計畫	12,200	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 112/5/8 簽約
252	112AP00 076	環保局/空氣及 噪音管制科/空 氣及噪音管制 科第一股	112年臺中市空氣品 質維護綜合管理及固 定污染源管理與低碳 輔導計畫	49,110	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依工作計畫書內容執行
253	112AP00 078	環保局/大甲區 清潔隊/	112年度臺中市政府 環境保護局清潔人員 環境教育訓練暨自強 活動	11,250	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 4月25日公開招標 5月25日完成開標作業
254	112AP00 083	環保局/廢棄物 管理科/廢棄物 管理科資源回 收股	112年度臺中市辦理 垃圾減量、資收宣導 與廚餘再利用、資收 巡查與資收個體戶輔 導計畫	15,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 (1) 5/2 辦理範疇界定會議。(2) 完成僱用臨時人員 168 人。(3) 5/10 提送築巢安居計畫規劃書、永保安康計畫規 劃書、希望資收站巡查輔導計畫規劃書、回收學園計畫規 劃書、計畫物力支援表。(4) 辦理「回收學園-資源回收 推廣學生服務學習計畫」5/19 開放報名。(5) 5/26 提送 回收業設置科技監視設備說明會規畫書、資源回收讚分級 管理計畫書(草案)。(6) 辦理希望資收站巡查輔導 14 處 次。(7) 辦理 4 場次社區資源回收宣導。(8) 協助家電健 檢維修 99 件。(9) 辦理免登記回收業環境勘查及滅火器 設置 5 處。(10) 辦理已登記應回收廢棄物回收業環境勘 查 1 處。(當月執行數量, 統計期間:112 年 5 月 1 日~5 月 30 日)
255	112AP00 086	環保局/廢棄物 管理科/廢棄物 管理科廢棄物 管理股	112年度臺中市事業 廢棄物流向管制減量 再利用及非法棄置管 理查核計畫	13,100	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 一、 112年5月3日提送計畫人員教育訓練規劃書,並於 112年5月15日完成教育訓練,112年5月18日提送計 畫人員教育訓練成果報告。 二、 112年5月19日提送「高風險事業單位進行遠端監 控及輔導作業-齊國砂石有限公司」規劃書。 三、 112年5月23日提送「各區隊轄內易遭不當棄置事

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								廢棄點列為攔查點評估報告」。 四、統計自 112 年 4 月 20 日至 112 年 5 月 23 日，執行事業廢棄物專案管制工作，完成協助辦理事業廢棄物相關許可審理 383 件、畜牧場現場查核 4 家次、斃死豬集運車輛攔檢 2 次、清除機構現場查核 5 次、處理機構現場查核 2 家次、再利用機構現場查核 5 家次、巡查列管高潛勢遭棄置地點 31 處、協助取締非法棄置聯合稽查計畫 107 車次及其他交辦案件 9 次。
256	112AP00 087	環保局/清潔隊 管理科/清潔隊 管理科第二股	112 年度採購資源回 收車 26 輛	56,600	30	40	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 4 月 25 日決標，履約中
257	112AP00 092	環保局/清水區 清潔隊/	112 年度電動機車採 購案	12,000	20	30	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 招標文件 112 年 5 月 19 日簽准，5 月 25 日上網公告，排 定 6 月 27 日開標。
258	112AP00 093	環保局/空氣及 噪音管制科/空 氣及噪音管制 科第二股	112 年臺中市機車污 染源人工智慧(AI)稽 查暨高污染車輛減碳 汰除計畫	19,300	35	35	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112 年 4 月 17 日辦理本計畫上網公告招標，5 月 17 日開 標並辦理廠商資格審查，計有 1 家標廠商為思維環境科技 有限公司，資格審查符合契約規定，5 月 29 日召開採購評 選會議，該公司之平均分數達 75 分(含)以上，且標價合 理，經出席委員過半數決議，為序位第 1、並為第 1 優勝 廠商。
259	112AQ00 030	文化局/市立圖 書館/閱覽典藏 課	112 年度圖書館營運 勞務承攬採購案	27,267	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112 年 5 月圖書館營運勞務承攬採購完成
260	112AQ00 039	文化局/市立圖 書館/圖資採編 課	臺中市立圖書館 112 年中文圖書採購案	79,700	40	55	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 第 1 項採購標的「總館暨分館圖書」已於 5/15 完成第 5 次交貨，交貨內容為每月新書、優質推薦、熱門預約、特 色館藏等圖書，本課已完成交貨圖書之書目轉檔，各分館 亦完成書目及加工核對，上架供民眾借閱流通。
261	112AQ00 069	文化局/表演藝 術科/表演藝術 科第一股	2023 臺中爵士音樂節 委託專業服務採購案	10,500	40	55	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 2 月 21 日上網公告，3 月 14 日開標，3 月 15 日辦理 評選會議，3 月 28 日決標，4 月 28 日辦理第一次工作會

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								議.5月10日廠商提送第一期款相關文件.5月17日核撥第一期款
262	112AQ00077	文化局/視覺藝術科/視覺藝術科第一股	「臺中綠美圖新建工程公共藝術設置計畫」A案	47,000	30	35	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案邀請比件業於4月24日截止收件；4月26日開標；並於5月30日辦理徵選會議，藝術與開放空間研究室為序位第1，取得優先鑑價權，刻正辦理徵選會議紀錄相關事宜。
263	112AR00005	地政局/資訊室 /	112年度臺中市政府地政資料中心資訊安全防護暨系統擴充與整合案	11,325	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 需求資料收集
264	112AR00011	地政局/東勢地政/第二課	112年度大臺中地區委外地籍圖重測計畫	18,725	30	35	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於112年5月25日辦理廠商評選作業完成
265	112AT00009	新聞局/新聞行政及流行音樂科/新聞行政及流行音樂科第二股	「2024臺中市跨年晚會活動」採購案	12,000	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 刻正進行活動前期規劃。
266	112AU00009	地稅局/消費稅及管考科/消費稅及管考股	112年使用牌照稅、房屋稅暨地價稅繳款書、轉帳繳納通知書及繳納證明書等列印、摺封及郵寄等作業	37,380	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 使用牌照稅繳稅確認單及繳納證明書於5月23日驗收及郵寄，均按規劃期程辦理，並無落後。
267	112AY00001	數位局/數位匯流科/	臺中市政府112年度資訊機房暨所屬機關電腦資訊設備及防毒系統維護案	23,757	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.月工作報告書5/15送達。 2.月會於5/17招開。
268	112AY00010	數位局/數位匯流科/	臺中市政府112年資訊安全管理與防禦委外維運服務案	11,982	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.於5月3日下午辦理「資通系統籌獲各階段資安強化措施」教育訓練。2.於5月10日已依約交付4月份工作月報。3.於5月11日下午辦理資通安全防護基準實務分享

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								(資安專業課程)。4.於5月12日辦理委外廠商查核作業(長科系統)。5.於5月16日交付資通服務委外廠商查核計畫及報告。6.於5月19日召開工作會議(月會)。7.於5月24日交付112年上半年電子郵件社交工程演練報告。8.於5月26日交付網站應用程式弱點掃描複測報告。9.指派2名同仁參加資通安全概論職能訓練(分別參與朝陽科技大學5月16日至18日及中興大學5月24日至26日)。
269	112AY01002	數位局/數位匯流科/	臺中市政府112年度各機關資訊設備汰舊換新採購案	22,260	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.本月無查核點，廠商備貨中，預計於6月12日起開始安裝交貨。
270	112AY01009	數位局/數位匯流科/	112年度市政機房防火牆及入侵防禦系統汰換案	14,000	30	35	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.本案業於4月19日招標文件核定、4月28日上網公告、5月24日評選會議。 2.本案預計6月7日議價。
271	112BD00021	教育局/國民小學/廊子國小	臺中市北屯區廊子國民小學活動中心新建工程委託規劃設計監造技術服務案	94,400	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 一、112.4.20刊登招標公告 二、112.5.23AM9:00截標；11:10開資格標 三、112.5.26PM14:00評選標

# 參、一般公文處理時效

## 一、一級機關

起迄日期：112/05/01 至 112/05/31

	應辦公文				已辦結公文統計										待辦公文統計								
	本月份 新收件數	截至上 月待辦 件數	本月創 稿數	合計 (1)+(2)+(3)	發文統計						小計 (5)+(6)+(7)	存查件 數	辦結公文合計 (8)+(9)		發文平均 使用日數	待辦公文統計 (4)-(10)		未逾辦理 期限待辦 件數	已逾辦理 期限待辦 件數				
					6日以內(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結				件數	%		件數	%			件數	%	件數	%
					件數	%	件數	%	件數	%													
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)	(7)	(7)/(8)	(8)	(9)	(10)	(10)/(4)	(11)	(12)	(12)/(14)	(13)	(14)					
合計	132,983	15,481	40,582	189,046	61,358	99.75	151	0.25	1	0.00	61,510	111,579	173,089	91.56	1.82	15,957	8.44	15,529	428				
秘書處	898	99	203	1,200	307	100.00	0	-	0	-	307	789	1,096	91.33	1.11	104	8.67	104	0				
民政局	2761	256	665	3,682	1553	100.00	0	-	0	-	1,553	1892	3,445	93.56	1.49	237	6.44	237	0				
財政局	1181	111	287	1,579	361	100.00	0	-	0	-	361	1068	1,429	90.50	1.73	150	9.50	150	0				
教育局	6619	1170	3708	11,497	5187	100.00	0	-	0	-	5,187	5029	10,216	88.86	1.72	1,281	11.14	1,139	142				
建設局	3049	479	735	4,263	876	99.77	2	0.23	0	-	878	2918	3,796	89.05	1.58	467	10.95	369	98				
社會局	11497	1406	2612	15,515	5451	99.49	27	0.49	1	0.02	5,479	8662	14,141	91.14	2.44	1,374	8.86	1,363	11				
警察局	4133	388	1262	5,783	2566	100.00	0	-	0	-	2,566	2813	5,379	93.01	1.39	404	6.99	398	6				
衛生局	7365	927	2017	10,309	2997	100.00	0	-	0	-	2,997	6306	9,303	90.24	2.15	1,006	9.76	996	10				
環境保護局	8356	1512	4521	14,389	5103	99.61	20	0.39	0	-	5,123	7714	12,837	89.21	1.83	1,552	10.79	1,518	34				
地政局	4098	430	764	5,292	1833	98.97	19	1.03	0	-	1,852	2985	4,837	91.40	2.16	455	8.60	454	1				
經濟發展局	8048	682	1719	10,449	2452	99.88	3	0.12	0	-	2,455	7333	9,788	93.67	2.08	661	6.33	660	1				
新聞局	654	119	201	974	161	100.00	0	-	0	-	161	683	844	86.65	2.81	130	13.35	130	0				
主計處	822	114	202	1,138	223	99.55	1	0.45	0	-	224	792	1,016	89.28	2.19	122	10.72	122	0				
人事處	1057	111	176	1,344	416	100.00	0	-	0	-	416	823	1,239	92.19	1.47	105	7.81	105	0				
研考會	1824	245	220	2,289	216	100.00	0	-	0	-	216	1862	2,078	90.78	1.59	211	9.22	211	0				
政風處	705	102	240	1,047	303	100.00	0	-	0	-	303	626	929	88.73	2.06	118	11.27	118	0				
勞工局	3809	485	2193	6,487	2392	99.83	4	0.17	0	-	2,396	3605	6,001	92.51	1.76	486	7.49	468	18				
水利局	7651	1075	2316	11,042	3463	99.97	1	0.03	0	-	3,464	6594	10,058	91.09	2.36	984	8.91	964	20				
地方稅務局	13,555	1,063	6,678	21,296	9003	100.00	0	-	0	-	9,003	11,438	20,441	95.99	0.98	855	4.01	854	1				
農業局	3904	511	1058	5,473	1676	99.82	3	0.18	0	-	1,679	3238	4,917	89.84	1.8	556	10.16	546	10				
交通局	4686	520	1147	6,353	1557	99.55	7	0.45	0	-	1,564	4265	5,829	91.75	1.67	524	8.25	508	16				
觀光旅遊局	1420	273	690	2,383	829	100.00	0	-	0	-	829	1287	2,116	88.80	2.41	267	11.20	264	3				
法制局	2435	241	842	3,518	818	100.00	0	-	0	-	818	2496	3,314	94.20	1.49	204	5.80	204	0				
消防局	6862	456	544	7,862	896	100.00	0	-	0	-	896	6416	7,312	93.00	1.73	550	7.00	550	0				
文化局	1531	231	723	2,485	613	98.87	7	1.13	0	-	620	1590	2,210	88.93	1.77	275	11.07	274	1				
客委會	489	50	96	635	95	100.00	0	-	0	-	95	476	571	89.92	1.66	64	10.08	64	0				
都市發展局	20042	1955	3777	25,774	8654	99.36	56	0.64	0	-	8,710	14848	23,558	91.40	2.11	2,216	8.60	2,206	10				
原民會	1056	160	285	1,501	373	100.00	0	-	0	-	373	921	1,294	86.21	2.62	207	13.79	206	1				
運動局	1915	256	567	2,738	860	99.88	1	0.12	0	-	861	1551	2,412	88.09	1.9	326	11.91	281	45				
數位治理局	561	54	134	749	124	100.00	0	-	0	-	124	559	683	91.19	1.65	66	8.81	66	0				

# 區公所

起迄日期：112/05/01 至 112/05/31

	應辦公文			已辦結公文統計											待辦公文統計					
	本月份 新收件數	截至上月 待辦件數	本月創稿 數	合計		發文統計						小計	存查件數	辦結公文合計		發文平均 使用日數	待辦公文統計		未逾辦理 期限待辦 件數	已逾辦理 期限待辦 件數
				(1)+(2)+(3)	6日以內(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結		(5)+(6)+(7)			(8)+(9)			(4)-(10)			
				(4)	件數	%	件數	%	件數	%	(7)			件數	%		件數	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)	(7)	(7)/(8)	(8)	(9)	(10)	(10)/(14)	(11)	(12)	(12)/(14)	(13)	(14)		
合計	53,546	5,150	13,539	72,235	21,900	99.79	44	0.20	1	0.00	21,945	44,646	66,591	92.19	1.43	5,644	7.81	5,627	17	
中區區公所	1186	97	250	1,533	368	100.00	0	-	0	-	368	1071	1,439	93.87	1.21	94	6.13	94	0	
東區區公所	1532	126	277	1,935	564	100.00	0	-	0	-	564	1227	1,791	92.56	1.22	144	7.44	143	1	
西區區公所	1802	105	445	2,352	707	100.00	0	-	0	-	707	1526	2,233	94.94	1.1	119	5.06	119	0	
南區區公所	1848	124	379	2,351	750	100.00	0	-	0	-	750	1456	2,206	93.83	1.32	145	6.17	145	0	
北區區公所	2144	281	769	3,194	1189	100.00	0	-	0	-	1,189	1648	2,837	88.82	1.98	357	11.18	357	0	
西屯區公所	2474	183	628	3,285	1170	100.00	0	-	0	-	1,170	1869	3,039	92.51	1.23	246	7.49	246	0	
南屯區公所	2178	143	607	2,928	997	100.00	0	-	0	-	997	1788	2,785	95.12	1.14	143	4.88	143	0	
北屯區公所	3326	409	889	4,624	1616	100.00	0	-	0	-	1,616	2596	4,212	91.09	1.81	412	8.91	412	0	
豐原區公所	2181	176	806	3,163	1062	100.00	0	-	0	-	1,062	1912	2,974	94.02	1.2	189	5.98	189	0	
大里區公所	2520	255	663	3,438	979	100.00	0	-	0	-	979	2218	3,197	92.99	1.36	241	7.01	241	0	
太平區公所	2815	294	929	4,038	1271	100.00	0	-	0	-	1,271	2504	3,775	93.49	1.04	263	6.51	262	1	
清水區公所	2002	119	379	2,500	792	100.00	0	-	0	-	792	1534	2,326	93.04	1.07	174	6.96	174	0	
沙鹿區公所	1777	161	488	2,426	642	100.00	0	-	0	-	642	1635	2,277	93.86	1.34	149	6.14	149	0	
大甲區公所	1710	128	490	2,328	721	100.00	0	-	0	-	721	1399	2,120	91.07	1.32	208	8.93	208	0	
東勢區公所	1639	169	339	2,147	619	100.00	0	-	0	-	619	1339	1,958	91.20	1.72	189	8.80	189	0	
梧棲區公所	1486	159	466	2,111	602	100.00	0	-	0	-	602	1366	1,968	93.23	1.31	143	6.77	143	0	
烏日區公所	1781	203	337	2,321	678	100.00	0	-	0	-	678	1410	2,088	89.96	1.65	233	10.04	233	0	
神岡區公所	1651	177	292	2,120	617	100.00	0	-	0	-	617	1309	1,926	90.85	1.56	194	9.15	194	0	
大肚區公所	1469	150	227	1,846	401	100.00	0	-	0	-	401	1267	1,668	90.36	1.47	178	9.64	178	0	
大雅區公所	2075	234	620	2,929	930	99.36	6	0.64	0	-	936	1762	2,698	92.11	1.56	231	7.89	231	0	
后里區公所	1704	198	460	2,362	749	100.00	0	-	0	-	749	1414	2,163	91.57	1.55	199	8.43	199	0	
霧峰區公所	1831	154	554	2,539	827	100.00	0	-	0	-	827	1557	2,384	93.90	1.28	155	6.10	155	0	
潭子區公所	1720	146	466	2,332	759	100.00	0	-	0	-	759	1403	2,162	92.71	1.15	170	7.29	170	0	
龍井區公所	1742	167	338	2,247	688	100.00	0	-	0	-	688	1376	2,064	91.86	1.49	183	8.14	183	0	
外埔區公所	1333	104	205	1,642	416	100.00	0	-	0	-	416	1098	1,514	92.20	1.43	128	7.80	128	0	
和平區公所	1755	304	552	2,611	809	95.40	38	4.48	1	0.12	848	1496	2,344	89.77	2.47	267	10.23	254	13	
石岡區公所	1157	106	145	1,408	266	100.00	0	-	0	-	266	1020	1,286	91.34	1.14	122	8.66	122	0	
大安區公所	1355	150	225	1,730	353	100.00	0	-	0	-	353	1202	1,555	89.88	1.46	175	10.12	175	0	
新社區公所	1353	128	314	1,795	358	100.00	0	-	0	-	358	1244	1,602	89.25	1.48	193	10.75	191	2	

# 肆、人民陳情案件管制情形

## 一、本府及市長室交辦(一級機關及所屬機關)

資料期間：112年05月01日至112年05月31日

資料下載日期：112年06月05日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位治理局	臺中捷運股份有限公司
受理情形·上月累積	317	0	8	6	7	4	27	23	64	13	5	2	29	13	38	3	16	10	0	31	7	0	9	0	0	0	0	1	1	0	0	0
·本月件數	119	0	2	0	3	2	5	10	36	2	0	2	4	3	11	2	5	5	4	17	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·累計	436	0	10	6	10	6	32	33	100	15	5	4	33	16	49	5	21	15	4	48	9	0	13	0	0	0	0	1	1	0	0	0
資料來源·本府	21	0	0	0	0	2	0	2	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	5	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·市長室	98	0	2	0	3	0	5	8	31	2	0	2	4	3	10	2	5	5	0	12	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	91	0	1	0	2	1	5	10	26	2	0	2	4	3	6	1	3	3	4	12	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結																																
·依限	87	0	1	0	1	1	3	9	26	2	0	2	4	3	6	1	3	3	4	12	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·逾限	4	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
占受理件數百分比	76.47	0.00	50.00	0.00	66.67	50.00	100.00	100.00	72.22	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	54.55	50.00	60.00	60.00	100.00	70.59	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結																																
合計	28	0	1	0	1	1	0	0	10	0	0	0	0	0	5	1	2	2	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未逾限	28	0	1	0	1	1	0	0	10	0	0	0	0	0	5	1	2	2	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式																																
·適當處理	83	0	1	0	2	1	4	9	26	0	0	2	4	3	6	1	3	3	4	11	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·轉權責機關處理	6	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·不予處理(存查)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。



## 二、服務中心受理(一級機關及所屬機關)

資料期間：112年05月01日至112年05月31日

資料下載日期：112年06月5日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位治理局	臺中捷運股份有限公司		
受理情形·上月累積	249	0	3	0	4	74	7	10	11	2	1	3	4	5	101	2	4	9	2	1	0	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	1		
·本月件數	77	1	2	0	0	23	3	6	5	0	0	0	1	4	25	0	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
·系 計	326	1	5	0	4	97	10	16	16	2	1	3	5	9	126	2	6	12	3	1	0	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	1		
已結																																		
合計	64	1	1	0	0	23	3	4	4	0	0	0	0	3	19	0	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
依 限	64	1	1	0	0	23	3	4	4	0	0	0	0	3	19	0	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
占受理件數百分比	83.12	100.00	50.00	0.00	0.00	100.00	100.00	66.67	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	76.00	0.00	50.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
未結																																		
合計	13	0	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1	1	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
未逾限	13	0	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1	1	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式																																		
·適當處理	24	1	1	0	0	1	3	4	4	0	0	0	0	2	2	0	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
·轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
·不予處理(存查)	40	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	1	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

# 服務中心受理(區公所)

資料期間：112年05月01日至112年05月31日  
資料下載日期：112年06月5日

項目	總計	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市
		中區公所	東區公所	西區公所	南區公所	北區公所	西屯區公所	南屯區公所	北屯區公所	豐原區公所	大里區公所	太平區公所	清水區公所	沙鹿區公所	大甲區公所	東勢區公所	梧棲區公所	烏日區公所	神岡區公所	大肚區公所	大雅區公所	后里區公所	霧峰區公所	潭子區公所	龍井區公所	外埔區公所	石岡區公所	大安區公所
受理情形·上月累積	9	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	1
·本月件數	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
·累計	11	0	0	1	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	1	0	0	1
已結																												
合計	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
依限	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
占受理件數百分比	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結																												
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式																												
·適當處理	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
·轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

### 三、市政信箱受理(一級機關及所屬機關)

資料期間：112年05月01日至112年05月31日

資料下載日期：112年06月5日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位治理局	臺中捷運股份有限公司	
受理情形·上月累積	16718	23	110	23	319	407	1374	2223	1823	132	263	169	229	310	4775	203	1378	2341	45	123	95	28	155	1	14	1	15	1	3	102	13	20	
·本月件數	5598	3	25	11	130	145	457	753	610	43	89	36	69	108	1661	78	417	709	27	45	7	8	91	0	3	1	9	1	1	33	5	23	
·累計	22316	26	135	34	449	552	1831	2976	2433	175	352	205	298	418	6436	281	1795	3050	72	168	102	36	246	1	17	2	24	2	4	135	18	43	
資料來源·陳情整合平台	5598	3	25	11	130	145	457	753	610	43	89	36	69	108	1661	78	417	709	27	45	7	8	91	0	3	1	9	1	1	33	5	23	
已結																																	
合計	4269	3	24	10	102	106	362	678	367	39	68	28	60	82	1249	56	291	516	20	40	7	6	85	0	3	1	9	1	0	28	5	23	
依限	4207	3	24	10	102	106	335	660	352	38	68	28	60	82	1249	56	291	516	20	40	7	6	85	0	3	1	9	1	0	27	5	23	
逾限	62	0	0	0	0	0	27	18	15	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
占受理件數百分比	76.26	100.00	96.00	90.91	78.46	73.10	79.21	90.04	60.16	90.70	76.40	77.78	86.96	75.93	75.20	71.79	69.78	72.78	74.07	88.89	100.00	75.00	93.41	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	84.85	100.00	100.00	
未結																																	
合計	1329	0	1	1	28	39	95	75	243	4	21	8	9	26	412	22	126	193	7	5	0	2	6	0	0	0	0	0	1	5	0	0	
未逾限	1302	0	1	1	28	39	81	75	230	4	21	8	9	26	412	22	126	193	7	5	0	2	6	0	0	0	0	0	1	5	0	0	
已逾限	27	0	0	0	0	0	14	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式																																	
·適當處理	4068	3	21	4	96	77	348	652	366	35	68	27	58	58	1246	56	279	516	20	40	7	5	16	0	3	1	9	1	0	28	5	23	
·轉權責機關處理	173	0	1	6	6	15	14	26	1	4	0	1	0	16	1	0	12	0	0	0	0	1	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
·不予處理(存查)	28	0	2	0	0	14	0	0	0	0	0	0	2	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鼓勵件數	10	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

# 市政信箱受理(區公所)

資料期間：112年05月01日至112年05月31日

資料下載日期：112年06月05日

項目	總計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形·上月累積	1124	2	17	23	17	29	54	41	59	93	130	94	46	65	38	19	52	64	45	17	47	16	19	49	59	8	9	5	7
·本月件數	413	2	6	13	5	8	10	8	16	31	37	33	19	42	20	5	20	17	11	12	16	7	14	25	30	3	2	0	1
·累計	1537	4	23	36	22	37	64	49	75	124	167	127	65	107	58	24	72	81	56	29	63	23	33	74	89	11	11	5	8
資料來源·陳情整合平台	413	2	6	13	5	8	10	8	16	31	37	33	19	42	20	5	20	17	11	12	16	7	14	25	30	3	2	0	1
合計	373	2	6	12	4	6	8	7	10	30	31	27	19	40	17	5	20	16	10	11	16	7	10	25	28	3	2	0	1
已結																													
依限	373	2	6	12	4	6	8	7	10	30	31	27	19	40	17	5	20	16	10	11	16	7	10	25	28	3	2	0	1
逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
占受理件數百分比	90.31	100.00	100.00	92.31	80.00	75.00	80.00	87.50	62.50	96.77	83.78	81.82	100.00	95.24	85.00	100.00	100.00	94.12	90.91	91.67	100.00	100.00	71.43	100.00	93.33	100.00	100.00	0.00	100.00
未結																													
合計	40	0	0	1	1	2	2	1	6	1	6	6	0	2	3	0	0	1	1	1	0	0	4	0	2	0	0	0	0
未逾限	40	0	0	1	1	2	2	1	6	1	6	6	0	2	3	0	0	1	1	1	0	0	4	0	2	0	0	0	0
已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式																													
·適當處理	360	2	6	12	4	6	8	7	10	25	30	26	19	40	15	4	20	16	10	10	16	7	10	25	26	3	2	0	1
·轉權責機關處理	13	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	1	0	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0
·不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

#### 四、1999 話務中心受理(一級機關及所屬機關)

資料期間：112 年 05 月 01 日至 112 年 05 月 31 日

資料下載日期：112 年 06 月 5 日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位治理局	臺中捷運股份有限公司	
受理情形·上月累積	34455	32	298	63	636	1414	3813	9054	3224	610	617	246	548	423	6255	379	1216	4125	138	247	97	52	355	1	10	3	259	13	9	253	19	46	
·本月件數	11706	4	76	20	244	388	1498	2927	1115	258	233	85	278	141	2103	143	418	1353	42	52	24	14	128	0	3	1	41	1	0	61	4	51	
·累 計	46161	36	374	83	880	1802	5311	11981	4339	868	850	331	826	564	8358	522	1634	5478	180	299	121	66	483	1	13	4	300	14	9	314	23	97	
已結	合 計	9353	3	69	16	199	334	1274	2725	663	226	172	69	224	115	1520	118	243	988	38	38	23	14	125	0	3	1	41	1	0	57	3	51
	依 限	9241	3	69	16	199	334	1199	2705	652	226	169	69	224	115	1519	118	243	988	37	38	23	14	125	0	3	1	41	1	0	56	3	51
	逾 限	112	0	0	0	0	75	20	11	0	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
	占受理件數百分比	79.90	75.00	90.79	80.00	81.56	86.08	85.05	93.10	59.46	87.60	73.82	81.18	80.58	81.56	72.28	82.52	58.13	73.02	90.48	73.08	95.83	100.00	97.66	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	93.44	75.00	100.00
未結	合 計	2353	1	7	4	45	54	224	202	452	32	61	16	54	26	583	25	175	365	4	14	1	0	3	0	0	0	0	0	0	4	1	0
	未逾限	2330	1	7	4	45	54	215	199	441	32	61	16	54	26	583	25	175	365	4	14	1	0	3	0	0	0	0	0	0	4	1	0
	已逾限	23	0	0	0	0	9	3	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	·適當處理	8556	3	69	7	182	239	1178	2629	593	151	172	63	175	85	1449	117	239	927	32	36	23	14	16	0	3	1	41	1	0	57	3	51
	·轉權責機關處理	541	0	0	9	9	95	96	96	5	74	0	6	0	30	2	1	3	0	6	0	0	0	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	256	0	0	0	8	0	0	0	65	1	0	0	49	0	69	0	1	61	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	198	0	4	0	0	3	0	102	2	0	1	1	11	1	23	2	2	14	0	1	0	0	1	0	0	0	29	0	0	0	0	1	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。



# 五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關及所屬機關)

資料期間：112年05月01日至112年05月31日

資料下載日期：112年06月5日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位治理局	臺中捷運股份有限公司
受理情形·上月累積	493	1	1	0	24	5	36	60	63	6	4	4	21	18	172	7	24	18	0	13	3	2	4	0	0	0	3	0	1	3	0	0
·本月件數	221	0	1	0	8	5	6	23	24	2	2	0	5	6	114	0	14	2	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	2	0	4	
·累計	714	1	2	0	32	10	42	83	87	8	6	4	26	24	286	7	38	20	0	13	5	2	4	0	0	4	0	1	5	0	4	
資料來源·總統府	31	0	0	0	2	2	0	1	7	1	0	0	3	1	3	0	9	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
·行政院	167	0	0	0	3	3	6	20	15	1	0	0	4	107	0	4	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	
·監察院	11	0	1	0	3	0	0	0	2	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·其他	12	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
合計	187	0	0	0	6	4	5	20	16	2	2	0	3	5	106	0	8	1	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	2	0	4	
已結																																
依限	175	0	0	0	6	4	5	14	11	2	2	0	3	5	106	0	8	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	2	0	4	
逾限	12	0	0	0	0	0	0	6	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
占受理件數百分比	84.62	0.00	0.00	0.00	75.00	80.00	83.33	86.96	66.67	100.00	100.00	0.00	60.00	83.33	92.98	0.00	57.14	50.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
未結																																
合計	34	0	1	0	2	1	1	3	8	0	0	0	2	1	8	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
未逾限	33	0	1	0	2	1	1	2	8	0	0	0	2	1	8	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已逾限	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式																																
·適當處理	180	0	0	0	6	4	5	19	16	1	2	0	3	3	103	0	8	1	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	2	0	4	
·轉權責機關處理	4	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
·不予處理(存查)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

# 總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)

資料期間：112年05月01日至112年05月31日

資料下載日期：112年06月5日

項目	總計	臺中市區公所	臺中市東區公所	臺中市西區公所	臺中市南區公所	臺中市北區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧棲區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
受理情形·上月累積	61	0	0	0	0	1	0	1	0	1	51	1	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
·本月件數	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	1	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	
·累計	130	0	0	0	0	1	0	1	0	1	113	2	0	4	0	0	2	2	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	
資料來源·總統府	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
·行政院	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
·監察院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
·其他	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
合計	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	1	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
依限	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	1	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
占受理件數百分比	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式																													
·適當處理	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	1	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
·轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
·不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

