

112年9月列管案件月報



臺中市政府
研究發展考核委員會
Research, Development and Evaluation Commission,
Taichung City Government

目 錄

概述	1
壹、市政會議指示事項辦理情形	3
貳、研究計畫及府列管標案辦理情形	37
一、研究計畫	37
二、府列管標案	43
(一)學校工程	43
(二)道路橋梁工程	49
(三)交通工程	55
(四)水利工程	57
(五)水土保持工程	64
(六)公有建築工程	64
(七)環保工程	76
(八)景觀及綠化工程	77
(九)觀光遊憩工程	79
(十)重劃工程區段徵收工程	80
(十一)災修工程：本月無案件	83
(十二)其他(財務及勞務採購案用)	83
參、一般公文處理時效	122
一、一級機關	122
二、區公所	123
肆、人民陳情案件管制情形	124
一、本府及市長室交辦(一級機關含所屬機關)	124

本府及市長室交辦(區公所)	125
二、服務中心受理(一級機關含所屬機關)	126
服務中心受理(區公所)	127
三、市政信箱受理(一級機關含所屬機關)	128
市政信箱受理(區公所)	129
四、1999 話務中心受理(一級機關含所屬機關)	130
1999 話務中心受理(區公所)	131
五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關含所屬機關)	132
總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)	133

概述

壹、市政會議指示事項辦理情形

112 年 9 月份各機關市政會議辦理情形如案件一覽表，詳 P3~P36。

貳、研究計畫及府列管標案辦理情形

一、研究計畫：

111 年度計畫總計 2 案，進度符合者計 1 案，解除列管計 1 案，各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳 P37-P38。

112 年度計畫總計 4 案，進度符合者計 4 案，各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳 P39-P42。

二、府列管標案：

112 年 9 月份總計列管 477 案，進度符合者計 449 案；進度落後者計 22 案；解除列管者計 6 案。

12 類列管標案落後件數及比率如下表，各標案截至 112 年度 9 月份辦理情形詳見 P43~P121。

112 年 9 月府列管標案落後比率統計表

工程類別	學校工程	道路橋梁工程	交通工程	水利工程	水土保持工程	公有建築工程	環保工程	景觀及綠化工程	觀光遊憩工程	重劃工程區段徵收工程	災修工程	其他類(財物及勞務採購)	合計
落後件數(A)	3	2	0	1	0	7	0	3	2	1	0	3	22
落後件數比率(A/B)	6.25%	3.92%	0.00%	3.33%	0.00%	10.77%	0.00%	27.27%	25.00%	11.11%	0.00%	1.22%	4.61%
總件數(B)	48	51	6	30	2	65	1	11	8	9	0	246	477
占整體落後比率	13.64%	9.09%	0.00%	4.55%	0.00%	31.80%	0.00%	13.64%	9.09%	4.55%	0.00%	13.64%	100.00%

參、一般公文處理時效

一、112 年 9 月份一級機關發文平均使用日數為 1.84 天，詳見 P122。

二、112 年 9 月份區公所發文平均使用日數為 1.44 天，詳見 P123。

肆、人民陳情案件管制情形

112 年 9 月新收案件數共受理 1 萬 7,466 件，較 8 月受理件數 1 萬 7,719 件，減少 1.43%。陳情案件報表包含下列五大項：

一、本府及市長室交辦：

共受理 93 件，逾限未結案件共計 1 件，逾限未結案比率 1.08%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P124~P125。

二、服務中心受理：

共受理 64 件，無逾限未結案件，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P126~P127。

三、市政信箱受理：

共受理 5,061 件，逾限未結案件共計 9 件，逾限未結案比率 0.18%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P128~P129。

四、1999 話務中心受理：

共受理 1 萬 1,561 件，逾限未結案件共計 41 件，逾限未結案比率 0.35%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P130~P131。

五、總統府、行政院等上級機關交辦：

共受理 687 件，逾限未結案件共計 1 件，逾限未結案比率 0.15%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P132~P133。

壹、市政會議指示事項辦理情形

臺中市政府第 593 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 09 月 05 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	這次海葵颱風來襲，臺中市 4 年來首次被列入陸上警戒區域範圍內，因此市府不敢輕忽，9 月 4 日預防性停班停課，與南投、彰化區域連動，不讓市民和鄰近縣市民眾為了通勤通學而冒險，平安渡過本次颱風的威脅。	本府各機關	01-	遵照辦理
2	市府協助市民就業不間斷，9 月份繼續舉辦「富市臺中・就業成功」系列徵才，邀集 120 家廠商辦理 40 場徵才，提供 5,000 個職缺，除了 1,500 個不限學經歷職缺外，也有薪水優渥的職缺，例如：光學元件大廠「先進光電」徵求技術員，薪資為 5 萬 7,000 元，歡迎民眾把握面試機會，也預祝大家順利找到優質工作。	勞工局	02-	一、依據勞動部勞動力發展署就業服務資訊整合系統統計，本市本(112)年度截至 8 月新登記求職人數為 5 萬 3,087 人，新登記求才人數為 7 萬 7,303 人，顯見就業媒合需求強勁，本局 9 月份規劃辦理「富市台中 就業成功」系列徵才活動，邀集「西門子歌美颯」、「台灣知識庫」及「先進光電」等 120 家次廠商，辦理 40 場次徵才活動，提供 5,000 個優質職缺；其中 9 月 2 日於台中震大國際會議中心、9 月 7 日於南區公所、9 月 9 日於本府陽明市政大樓、9 月 23 日於外埔區公所及 9 月 26 日於西區公所辦理聯合徵才活動，邀集 81 家廠商，

臺中市政府第 593 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 09 月 05 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				提供 3,835 個職缺。 二、為協助市民順利就業並助廠商覓得好人才，本局擴大辦理每月系列徵才活動，開發在地優質職缺，9 月份邀集風電綠能產業加入徵才行列，包含亞太唯一離岸葉片製造商「天力離岸」及全球最大風力發電機製造商「西門子歌美颯」等廠商釋出超過 150 個職缺；另知名文化教育品牌「台灣知識庫」開出上看 6 萬元的儲備幹部職缺，光學元件大廠「先進光電」釋出薪資 5 萬 7,000 元徵求技術員，本局更開發 1,500 個不限學經歷職缺。 三、為使市民朋友周知活動資訊，依各族群需求運用多元行銷管道辦理實體及網路行銷宣導，除透過電台託播、就業快報等行銷管道，更創新開發觸及率較高之社群網站或平台，如 LINE、臉書等，並結合各局處 LED 電子看板、戶外 LED 大型螢幕、機關跑馬燈及中分署「夢想載卡多-就業服務巡迴車」露出本市徵才活動訊息，提升就業資源曝光度。

臺中市政府第 593 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 09 月 05 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
3	8 月 31 日《米其林指南 2023》公布星級餐廳及入選名單，臺中市今年度再傳捷報，計有 6 家星級餐廳摘下 8 顆星、27 家餐廳入選、必比登推介 31 家餐廳，總計 64 間餐廳入榜，是僅次於臺北擁有最多米其林餐廳的城市。臺中市幅員廣闊，山、海、屯、市區遍布特色美食、今年全國首創的鍋烤節「十大火鍋燒烤店家」已經出爐、臺中也為珍珠奶茶發源地、百年糕餅之都，歡迎各地民眾前來臺中享受美食。	觀光旅遊局	03-	本局針對臺中美食主題結合觀光旅遊已有年度整體行銷規劃： 一、藉由網站、社群、電子、平面等媒體，持續宣傳臺中米其林遊程，例如今年隨著母親節、七夕情人節等相關節日，順勢推廣米其林每月發布新入選名單，即時分享在地特色遊程，鼓勵臺中市民及外縣市旅客隨時出遊嚐鮮。 二、隨疫後國境開放，整合進榜餐廳名單，邀請國外踩線團感受臺中米其林與地方的魅力，例如 8 月星馬踩線團至東勢牛稼莊體驗客家全牛料理並體驗當地手做豆腐乳，也將持續邀請名人網紅推廣臺中米其林餐廳，透過社群平台分享推薦提高本市美食討論聲量，以誘發國內外旅客造訪契機。
4	過去疫情期間大家減少移動，許多城市大眾運輸系統營運不佳，目前全臺已解封，人流移動增加，臺中市 7 月推出全國最便宜的公共運輸定期票後，帶動捷運搭乘人次顯著成長，8 月份運量躍升，月運量 114	交通局	04-	中部地區公共運輸定期票，自 7 月 1 日起推出後讓民眾真正省錢有感，截至 8 月底已販售超過 6 萬張定期票，定期票推出以來，市區公車、台中捷運及公共自行車運量皆有成長，尤其是台中捷運更為明顯，臺中捷運運量已兩個月刷新

臺中市政府第 593 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 09 月 05 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	萬 3,199 人次，日均運量 3 萬 6,877 人次，都創下歷史新高，未來也將繼續努力，提供旅客優質服務。			紀錄，日均運量皆達 3.5 萬人次以上，成功促進大眾運輸發展，讓通勤通學環保、省錢又便利。
		中捷公司	04-	一、8 月 30 日起，台中捷運沿線重點學校開學，8 月 30 日至 9 月 6 日(除週六、日及颱風假)，定期票使用佔 12,000 人次／日，較 8 月定期票平均使用 9,000 人次／日又再為成長。 二、除定期票購買增加，展望 9 月底中秋連假、10 月國慶連假之搖滾台中、國慶焰火等活動，預期可吸引大量搭乘高鐵之外地旅客利用捷運進入台中市區，台中捷運運量應可望再成長。 三、9 月 14 日起，台中捷運再推出捷伴台中遊優惠手冊、9 月 15 日起比得免週週抽等活動，後續中捷亦會持續進行定期票行銷宣傳，並以活動鼓勵民眾購買定期票，進而增加定期票使用次數，持續提升中捷運量。
5	針對今日衛生局「普及失智者及其照顧者之社區照護服務模式，完善臺中市失智照護網路」專案報告：	衛生局	05-	為因應失智人口逐年攀升，本市積極推動失智症防治及照護政策，並以民眾需求及資源整合的角度全方位的規劃，截

臺中市政府第 593 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 09 月 05 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	臺中為幸福城市，隨著 65 歲以上的人口越來越多，我們更要照顧好資深公民，以減輕家庭負擔。長照有許多面向，其中失智症是相當棘手的課題，輕者可能認知障礙、嚴重的甚至無法自理，因而造成危險，據統計每 100 個人當中就有 8 名未來可能成為失智症患者，因此失智照護就成為政府提供的重要服務之一。國際失智症協會於 83 年起訂定每年 9 月 21 日為「國際失智症日」，目的在於讓更多人認識失智症，因為許多家庭對失智症並不了解，初期以為老人家的固執、生活習慣的改變等只是因為年紀漸長導致，但實際上卻是失智症的前兆，藉由國際失智症日，希望能喚醒大家對病症的認識，並及早預防。本市衛生局長不但是位名醫，過去也曾擔任診所協會理事長，故專精於各項醫療布署，感謝衛生局團隊精益求精，讓我們在多次醫療與衛生評鑑			至 8 月底已布建 9 家失智共同照護中心、40 處失智社區服務據點、1,695 處 ABC 據點及 9 處家庭照顧者支持服務據點，提供連續且多元化的照顧服務；本局亦將持續透過跨局處會議廣宣失智症議題的重要性，輔導各類長照據點及老人活動場所協助社區中疑似失智者就醫診斷及治療、辦理相關教育訓練，強化各類長照人員失智照顧專業技能，並結合各區里辦公室、社區發展協會、社區照顧關懷據點、長照據點等單位合作，協助媒合師資及提供相關衛教資訊，推廣失智預防及友善識能，截至 8 月底，共辦理 183 場失智症預防及友善推廣活動，總參與人數達 2 萬 680 人次，累計失智識能率達 14.7%，已超前達成衛福部訂定在 2025 年前有 7% 以上民眾對失智症有正確認識及友善態度之目標。此外，本市已累計招募 5 萬 9,016 名失智友善天使及 1,112 家失智友善組織，本市將持續提升單位服務人員及活動參與長輩對失智症的認識及

臺中市政府第 593 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 09 月 05 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	上獲得卓越的成績。未來我們不會只做硬體或看得到的建設，針對需要長期照護的慢性疾病患者，市府將持續積極在人力、資源、據點等方面投注資源，希望可以實現幼有所養、老有所終、鰥寡孤獨都能獲得照顧，打造臺中成為幸福城市。			友善態度，建構更縝密的失智友善網絡，讓失智友善理念深入到每個角落。
6	中秋佳節即將來到，國人普遍有送禮習慣，臺中為美食、鍋烤及糕餅之都，除了有許多美食外，本市身心障礙等弱勢團體製作之產品不僅品質優良、美味可口，且價格公道合理，推薦有需要的市民多加選購，相關產品資訊可至社會局網站查詢。除此之外，具特色的文創或青創產品、農漁產品等，也是我們大力扶植的產業，歡迎有興趣的民眾至經發局、農業局、文化局、工策會等機關網站查詢相關資訊。	社會局	06-	臺中市身心障礙機構團體與庇護工場中秋型錄已於 112 年 7 月 14 日印製完成，並刊登至社會局網站「優先採購身心障礙福利機構團體或庇護工場生產物品及服務」公告(https://www.society.taichung.gov.tw/461832/post)內，提供參考。
		經濟發展局	06-	臺中市幅員廣闊，山、海、屯、市區遍布特色美食、今年全國首創的鍋烤節「十大火鍋燒烤店家」出爐，隨著環保減碳意識抬頭，推廣市民中秋團圓之際，能到店享用鍋烤美食取代自己燒炭烤肉，不僅方便又節能減碳，更能品嚐到本市各店特色肉品與美食。臺中也為百年糕餅之都，本局推出糕餅地圖作為

臺中市政府第 593 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 09 月 05 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				民眾採買指南，歡迎各地民眾前來臺中享受美食並採購伴手禮。
		農業局	06-	一、臺中市政府農業局輔導霧峰區農會經營之普利共好商城網路平臺，本(112)年9月11日起至10月15日舉辦期間限定「2023 秋月嘉年華」中秋優惠活動，以中秋應景農產為主軸規劃了 6 大主題專區，包括烤肉組合、海鮮組合、東石鮮蚵、國產鮮柚、農村月餅與搶手禮盒專區，商城不僅展現了臺灣農產的豐富多樣性，購物累積農幣折抵消費的消費模式，也為消費者打造創新的購物體驗。 二、霧峰區農會為了推廣在地好米，運用在地特產益全香米研發出「香米奶皇酥」及「香米瑪德蓮」中秋應景糕點，選用香米米穀粉入料烘焙，讓月餅外皮更加酥脆，加上甜而不膩的豆沙奶黃餡料製成奶皇酥，以及口感紮實帶有檸檬清香的瑪德蓮，成為今年中秋送禮的搶手月餅禮盒，還沒上市就接獲百盒訂單預購，如此美味的農村人氣月餅亦可在

臺中市政府第 593 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 09 月 05 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				普利共好商城訂購，方便又即時！ 三、普利共好購物商城活動連結： https://www.taiwanfarmersmall.com.tw/promotion.php?cat=26
		文化局	06-	有關中秋佳節推薦市民多加選購具特色的文創商品案，文化局提供台中原創 TCOD 網站導購及 2021-2022 電子型錄供民眾下載，後續將發行 2023 電子型錄，供民眾參採。 台中原創 TCOD 歷屆獲選商品網站導購連結 https://www.tcod.com.tw/tw/product/index.aspx 2021-2022 台中原創 TCOD 電子型錄下載 https://www.tcod.com.tw/tw/download/index.aspx
		工商策進會	06-	因應中秋送禮檔期，本會為推廣臺中市十大伴手禮優良獲獎商品，業已於 7、8 月預先起跑與糕餅公會、好禮協會共同辦理兩檔實體展銷活動；並持續於「臺中十大伴手禮」FB 及 IG 粉絲專頁、工策會 LINE 官方帳號發布中秋送禮推薦

臺中市政府第 593 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 09 月 05 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				系列圖文進行宣傳推廣；民眾亦可至工策會官網「企業送禮推薦」專區，一覽得獎商品，並導流至廠商官網購物。

臺中市政府第 594 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 09 月 12 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	日前有醫護人員與我分享，他們積極參加臺中鍋烤節活動，並踴躍投票，四處吃美食，很開心活動首次舉辦就獲得熱烈響應，感謝大家的支持，接下來我們將陸續舉辦多項大型慶典活動，一路陪伴民眾到年底。首先是 9 月 29 日至 10 月 1 日舉辦的國際踩舞嘉年華；再來是雙十國慶焰火；接著是每年湧入百萬人次具國際能見度的爵士音樂節；10 月下旬由臺中購物節接續登場；11 月則有新社花海暨國際花毯節，今年在新社區與農委會盛大舉辦；12 月耶誕嘉年華活動則在綠、柳川熱鬧登場。請新聞局將本市大型活動的相關資訊製作成圖卡並積極宣傳，供外縣市民眾規劃出遊參考，也邀請大家一起來臺中同歡，並振興臺中經濟。以下是本市重大活動之舉辦資訊，請相關機關積極辦理： (一) 睽違九年，2023 年國慶焰火	民政局	01-01	一、已於 112 年 8 月 21 日召開「112 國慶焰火在臺中」焰火試放應配合事項協調會議及 112 年 8 月 22 日召開「112 國慶焰火在臺中」焰火施放管制區公告協調會議，並製成會議紀錄函知相關局處單位。 二、於 112 年 9 月 7 日府授民宗字第 11202557621 號公告焰火施放（試放）相關活動作業實施管制。 三、已彙整於 9 月 18 日焰火試放前各局處辦理情形。
		新聞局	01-01	一、新聞局運用所屬「漾台中」及「石虎家族 Love & Life」臉書粉絲專頁，業於本年 9 月 16 日以圖卡方式發布貼文，加強宣傳 9 月 18 日中央公園焰火試放周邊交通管制訊息。 二、有關年底各大型活動的圖卡設計，雙十節前後的國際踩舞嘉年華、搖滾臺中、雙十國慶焰火、爵士音樂節等，將以雙十國慶周主題包裝，製作圖卡廣宣；而臺中購物節、新社花海暨國際花毯節及耶誕嘉年華等活

臺中市政府第 594 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 09 月 12 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	回歸臺中，將在中央公園施放超過 36 分鐘的焰火秀，預計 9 月 18 日晚間 9 點 10 分在中央公園進行 5 分鐘，試發 1,500 發焰火彈。為讓市民先睹為快，市府已規劃中央公園等 5 處「試放建議觀賞點」，包括中央公園停機坪、味覺體驗區及觸覺體驗區、水湳水資源回收中心園區、大石公園、文修公園、西大墩公園等，試放當晚也將派員評估視野合適度，民眾若發現適合觀賞地點，也歡迎踴躍提供市府參考。國慶焰火試放當日為維護民眾安全，將實施部分道路交通管制，佈置焰火彈時間於 9 月 18 日中午 12 點開始，請「作業(佈彈)管制區」附近住家與民眾留意(包括經貿路一段以西、經貿五路以南、啟航路以東、敦化路二段以北範圍)，當天中午 12 點至晚間 9 點 30 分禁止人車通行；除了作業(佈彈)區，9 月 18 日試放當天，「落焰區」也	交通局	01-01	動，則另外設計圖卡廣宣。 本局已於 112 年 8 月 31 日完成焰火試放日之道路管制公告，提前周知民眾相關資訊。另因應交通管制措施，公車路線配合改道(含綠 4、6(含副)、25、88、525 等)，並發布於本市公車動態資訊網頁；iBike 部分，則協調微笑公司發布 5 處(「經貿五橋大八街口站」、「觸覺體驗區(經貿五路)站」、「自我體驗區(僑大八街)站」、「敦化凱旋路口站」及「中央公園(遊客服務中心)站」)站點暫停營運等訊息。相關資訊(包含文字及圖卡)皆已提供民政局，並同步於本局臉書及局網露出，加強宣傳力道。
		觀光旅遊局	01-01	一、觀旅局於 9 月 14 日公告無人機禁航時間與範圍，並設計圖卡交新聞局統一宣傳在案。續於 9 月 18 日動員 13 名人力於漢翔公司南側草皮、中央球場、逢甲大學田徑場、中國醫藥大學聯外道路，定點觀測焰火試放並作成紀錄(含觀賞焰火視野、角度、音量

臺中市政府第 594 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 09 月 12 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	將實施交通管制（包括經貿五路以南、經貿路一段以西、大鵬路以北、凱旋路以東範圍），從晚上 8 點到 9 點 30 分禁止人車通行，請民政局、交通局、新聞局、觀旅局製作圖卡宣傳，並請各區公所加強宣導，讓市民能提前因應。 日前有醫護人員與我分享，他們積極參加臺中鍋烤節活動，並踴躍投票，四處吃美食，很開心活動首次舉辦就獲得熱烈響應，感謝大家的支持，接下來我們將陸續舉辦多項大型慶典活動，一路陪伴民眾到年底。首先是 9 月 29 日至 10 月 1 日舉辦的國際踩舞嘉年華；再來是雙十國慶焰火；接著是每年湧入百萬人次具國際能見度的爵士音樂節；10 月下旬由臺中購物節接續登場；11 月則有新社花海暨國際花毯節，今年在新社區與農委會盛大舉辦；12 月耶誕嘉年華活動則在綠、柳川熱鬧登場。請新聞局將			等）。
			01-02	二、上述 4 點位觀測紀錄於焰火試放結束當晚，提供民政局彙整，並於 9 月 20 日設計圖卡供民政局發布新聞稿及後續社群宣傳用。
		各區公所	01-01	本局刻正積極辦理 9 月 29 日至 10 月 1 日 2023 臺中國際踩舞嘉年華，今年除邀請國內知名舞團熱情演出，也力邀國際表演團體，包含義大利、菲律賓、印尼、日本，更首次規劃全民共舞活動，落實「全民共舞、全民參與」精神，不在乎舞技，只在乎舞蹈帶來身心靈的美好，與大家相約舞動台中。
		經濟發展局	01-03	遵照辦理
				一、就是愛購物活動徵件辦法已於 112 年 9 月 5 日公布、9 月 22 日截止收件，賡續聘請府內外委員海選投稿文件，依核定評選辦法挑選優良投稿作品 20 件，後續將邀請入選者參加 10 月 14 日初賽，於初賽評選出 15 件作品參加 10 月 22 日決賽。 二、就是愛購物活動徵件辦法，透過

臺中市政府第 594 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 09 月 12 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	本市大型活動的相關資訊製作成圖卡並積極宣傳，供外縣市民眾規劃出遊參考，也邀請大家一起來臺中同歡，並振興臺中經濟。以下是本市重大活動之舉辦資訊，請相關機關積極辦理： (二) 2023 國際踩舞嘉年華將於 9 月 29 日至 10 月 1 日盛大登場，今年除邀請國內知名舞團演出，更力邀義大利、菲律賓、印尼、日本等總共 20 組國內外表演團隊演出，民眾不用遠赴國外就能觀賞多國表演，且 9 月 30 晚會更邀請到「原子少年」選秀節目男團「FEniX」為活動代言，歡迎各地民眾前來參加。另外，因為疫情已解封，為讓更多人可以參與，今年首度加入「全民踩街遊行趣味競賽活動」，開放網路預約或現場報名，只要報名就能參賽，競賽最高獎金 5 萬元，歡迎熱愛音樂、舞蹈的民眾踴躍參加。			臺中購物節官網、臉書粉絲團及媒體新聞稿露出，廣邀全國民眾參加投稿，發揮創意，同時帶動 2023 臺中購物節話題討論度，預熱 10 月下旬開跑主活動。

臺中市政府第 594 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 09 月 12 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	日前有醫護人員與我分享，他們積極參加臺中鍋烤節活動，並踴躍投票，四處吃美食，很開心活動首次舉辦就獲得熱烈響應，感謝大家的支持，接下來我們將陸續舉辦多項大型慶典活動，一路陪伴民眾到年底。首先是 9 月 29 日至 10 月 1 日舉辦的國際踩舞嘉年華；再來是雙十國慶焰火；接著是每年湧入百萬人次具國際能见度的爵士音樂節；10 月下旬由臺中購物節接續登場；11 月則有新社花海暨國際花毯節，今年在新社區與農委會盛大舉辦；12 月耶誕嘉年華活動則在綠、柳川熱鬧登場。請新聞局將本市大型活動的相關資訊製作成圖卡並積極宣傳，供外縣市民眾規劃出遊參考，也邀請大家一起來臺中同歡，並振興臺中經濟。以下是本市重大活動之舉辦資訊，請相關機關積極辦理： (三)「2023 臺中購物節」將於 10			

臺中市政府第 594 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 09 月 12 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	月下旬開跑，目前我們正進行暖身活動「就是愛購物」，邀請大家創意分享在臺中的購物體驗，徵件活動正在進行中，一直到 9 月 22 日止，分為海選、初賽、決賽三階段，進入決賽的 15 組參賽者都能獲得獎金，總獎金 60 萬元，首獎高達 20 萬元，詳情可以上臺中購物節官網了解，歡迎大家踴躍投稿。			
2	前陣子連續好幾天臺中市都被中央氣象局列入大雨特報警戒範圍，也連帶衍生容器積水、病媒蚊孳生問題，要再次提醒市民，因目前登革熱疫情尚在延燒，本土病例已破 5,000 例，多集中在南部，且接下來有許多連續假期，大型活動陸續登場，民眾會出外遊玩，因此要加強預防，並在下雨過後落實居家環境「巡」、「倒」、「清」、「刷」。此外，環保局也將加強稽查清消，如被查獲積水容器有孳子，最高可處 15,000 元罰鍰，倘	環境保護局	02-	一、因應登革熱疫情升溫，本局採行「環境整頓為主，噴藥防治為輔」策略，持續動員各區清潔隊執行孳生源清除工作。為防範登革熱疫情擴散，本局已訂於 9 月至 11 月辦理「登革熱孳生源暨廢輪胎清理計畫」，動員本局相關科室及各區清潔隊人員，加強宣導與稽查積水容器及廢棄輪胎等孳生源清理情形，並請各區環保志工一同宣導加強居家室內及戶外周遭積水容器清理工作，同時提醒民眾孳清注意事項(如廢棄容器積水勿倒入水溝及注意交通錐上套用之輪胎積水情

臺中市政府第 594 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 09 月 12 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	若拒絕、規避或妨礙防治工作，最高可處 30 萬元罰鍰，罰錢事小，影響自身或家人健康事大，因此請大家務必落實各項登革熱防治措施。另外，地政局已於重劃區完成清潔消毒工作，也請各局處注意轄管區域的環境清消。			形)，降低登革熱病媒蚊孳生風險。 二、另本局辦理年度兩梯次各區鄰里登革熱預防性化學噴藥工作，第二梯次已自 7 月起執行，預計 10 月完成；倘接獲衛生局通知病媒蚊密度較高區域或陽性個案，則立即由轄區清潔隊配合區級應變中心指示於 48 小時內執行孳生源清理及噴藥防治作業。 三、持續透過多元管道(包括清潔車輛懸掛宣導紅布條、發送宣導單、發布新聞稿、廣播電台與電視廣告宣導、社群媒體(如 facebook)及本府主辦相關活動場合宣導)加強宣導「巡、倒、清、刷」滅孑四招，呼籲市民配合於雨後 48 小時內澈底清除孳生源，維護市民及家人健康，全力降低登革熱疫情傳播風險。
		本府各機關	02-	遵照辦理
3	本市政風處、消防局、財政局、都發局、水利局、地政局、警察局、衛生局、地稅局、社會局等局處政風人員審視本市機關受償情形、債	本府各機關	03-	遵照辦理

臺中市政府第 594 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 09 月 12 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	權憑證管理等是否有疏漏，並提出改善建議，對市府廉能提升及債權確保相當有幫助，本人肯定政風人員的努力，除了缺失請改善外也請落實內部控制，並請政風人員持續積極執行。			
4	針對今日原民會「原曜臺中-原住民族文化與建設推動成果」專案報告，楊主委是在地原住民，學經歷相當優秀，曾被延攬擔任臺北市原民會主委、新北市原住民事務局長，本人連任後特地邀請她返鄉服務。和平區位處本市最東部，面積廣大，約占本市的一半，與彰化縣面積相當，因此它的管理相當不容易，而其中以阿美族人為最多數，本人重視原住民地區的各項發展與建設，上任後將原住民租屋租金補貼由半年延長到一年，補貼金額也由一個月 4,000 元提高到 5,000 元，也提升修繕及建構住宅補貼服務，並推動原住民部落大學；另	原住民族事務委員會	04-	一、112 年臺中市原住民族文化節在 9 月 16 日於本市原住民族文化館熱鬧登場，活動以 16 族原住民的生活節慶與特色舞蹈來展現，結合現代各類舞蹈技巧，並以多元形式風貌為其特色，輔以原民特色市集以饗喜愛原住民特色美食市民朋友，市民踴躍參與，活動圓滿順遂。 二、持續加強推動文化傳承，並在教育文化、社會福利、經濟產業及基層建設等各方面精益求精，致力為本市原住民朋友提供更優質與友善的生活環境。

臺中市政府第 594 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 09 月 12 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	外，市府積極改善原鄉地區建設，包括獲得中央公共工程類金安獎的環山部落南湖山新建吊橋、捐來吊橋改善等，免於過去以流籠載運人力及農產品往返的危險，本人 9 月底前也將再次前往和平區勘查各項建設。此外，「112 年度臺中市原住民族文化節」將於 9 月 16 日在臺中市原住民族文化館舉辦，歡迎民眾一同共襄盛舉。藉由今日的專案報告，希望大家對原住民有更多的認識與了解，相關資訊可至原民會網站查詢。			
5	今日交通局「臺中捷運股份有限公司 113 年度事業計畫草案」：過去三年因疫情關係，許多縣市的捷運經營嚴重虧損，但這是必需承受之重，因為當時是以防疫為原則，目前疫情已經解封，因此我們加強營運，雖然臺中市僅有一條綠線捷運，但上個月搭乘人數創歷史新高，約有 140、150 萬人次搭乘，	交通局 中捷公司	05-	一、在走出疫情影響下，台中捷運綠線運量逐步回升，112 年 7、8 月平均日運量達 3 萬 5~3 萬 7，較去年同期 7、8 月平均日運量 2 萬 3 至 2 萬 6，成長約 41~53%，隨著台中捷運沿線學校開學與台中市公共運輸定期票銷售，捷運運量可望持續成長。 二、為提升捷運運量、培養民眾搭乘捷運習慣，本公司於 113 年度事業計

臺中市政府第 594 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 09 月 12 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	減少私人運具對環境的影響，未來我們會更持續積極提升營運績效。即將來到的 2023 國慶焰火施放活動，也歡迎民眾搭乘捷運後再步行至會場。最後，感謝臺中捷運的所有同仁們，僅管一通車就面臨疫情衝擊，但仍堅守崗位，未來請持續精進服務，讓民眾有安全舒適的搭乘環境。			畫規劃運量提升策略，分別從行銷活動推出、運具接駁整合、軌道經濟發展及多元乘車方案規劃等面向著手，透過轉乘接駁優化與捷運站周邊商家異業合作等，提供民眾舒適、便捷之捷運運輸服務，並加值捷運服務，讓民眾搭捷運即可滿足通勤、遊憩、飲食等日常生活需求。 三、2023 年國慶焰火施放活動將於中央公園舉辦，為提供民眾便利之大眾運輸服務及疏導活動後之大量人潮，本公司規劃於 10 月 9 日、10 日的 20 時至 23 時，將列車班距由原先 10 分鐘班距縮短至 6 分鐘以加速人潮疏運，並於松竹站、文華高中站、文心櫻花站、市政府站等重點車站，排定人潮管制所需人力，並設計相關指引標誌及宣導圖卡，引導民眾透過捷運與步行前往會場，提供安全舒適的捷運搭乘環境。

臺中市政府第 595 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 09 月 19 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	今天頒發榮譽市民獎章給尤約翰牧師，尤牧師在 1966 年跟隨父親從挪威到臺灣東勢，當時東勢沒有很好的醫療資源，因此在東勢創設醫院提供醫療服務，此外，尤牧師傳教之餘也透過攝影記錄東勢居民的農耕和日常生活，這些紀錄已成為山城客庄的重要發展史料。目前醫院已轉型為老人照護中心，繼續照顧山城居民，感謝尤牧師將人生的精華歲月奉獻給山城。	客家事務委員會	01-	為展現尤約翰牧師為東勢帶來的諸多貢獻，本會特於臺中客家故事館辦理「守護東勢一甲子!尤約翰夫婦特展」，展出尤牧師在東勢執業時期所拍攝的照片紀實，展期自 112 年 9 月 1 日至同年 12 月 31 日，敬邀民眾前往觀賞。
2	近幾年因新冠疫情影響導致原物料上漲、工程人員缺乏等問題，中央希望再借重本府前副秘書長何育興的長才，已將何副秘書長再度延攬回中央，本府邀請林育鴻副秘書長加入市府團隊。林副秘書長的學經歷非常豐富，是英國諾桑比亞大學新堡商學院博士畢業，除了曾任金融監督管理委員會參事、臺北市政府副秘書長外，過去也曾在臺中市政府擔任過許多重要職位，包括文化	本府各機關	02-	遵照辦理

臺中市政府第 595 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 09 月 19 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	局主秘、都發局副局長等，是在地的臺中人，未來請各機關在林副秘書長帶領下，繼續提供市民優質的服務與建設。			
3	因台水公司辦理水管檢修相關工程，臺中市部分區域從 9 月 19 日上午 9 點至 9 月 20 日下午 6 點停水，共計 33 小時，停水區域包含北屯區、北區、中區、西區、東區、南區、南屯區、西屯區、大雅區及潭子區等，約有 25 萬 6,998 戶受影響；水壓降低區域為南屯區、西屯區、北屯區及潭子區共約 4 萬 5,269 戶。台水公司規劃設置 54 處臨時取水站，市府已提前透過區政系統告知里民，這兩天停水期間也請相關行政區的區長、里長及社會系統多加追蹤各供水點的取水狀況及秩序維護，並協助獨居老人等弱勢家庭取水，也呼籲民眾在停水期間應關閉抽水機電源，避免馬達空轉過久產生高溫致損壞或造成火災。	民政局	03-	遵照辦理。
		社會局	03-	由各區公所及鄰里系統通知所在地區臨時供水站資源，並請服務網絡單位關心提醒及協助獨居長者儲水備用。
		經濟發展局	03-	有關台水公司辦理「臺中市潭子區中山路一段 386 巷幹管遷移工程等二案工程」自 112 年 9 月 19 日上午 9 時至 112 年 9 月 20 日下午 6 時止，停水 33 小時，業於 112 年 9 月 20 日下午 5 時提前 1 小時恢復供水。停水期間台水公司設置 54 處臨時供水站，並請本市有線電視系統協助跑馬燈字幕宣傳停水資訊，且於臺中市政府 LINE 訊息及本局臉書發佈停水資訊。本局業與台水公司共同建立網路即時通報平臺，即時掌握施工及停復水進度。

臺中市政府第 595 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 09 月 19 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
4	全臺近日雞蛋爭議不斷，因此上週本府連發三件公文請農業部提供相關資訊，希望掌握進口雞蛋總量與流向，今早剛收到中央函復公文，但為保障市民食安，我們上週即開始自力救濟，自行稽查，查驗工作兵分 2 路，首先是全市查驗，截至 9 月 18 日已查核 160 家業者，其中一家不合格，為日期標示不實的「未來蛋」，市府將依規予以開罰；接著針對學校營養午餐進行查驗，本市營養午餐規範為全國最嚴格，要求必須使用國產肉與國產雞蛋，教育局動員 26 位校園營養師全面清查全市 19 家團膳業者，暫未發現業者違規。因此，為確保學童食的安全，自即日起規範學校營養午餐禁用液態蛋，只能以現打國產蛋入菜，以確保雞蛋來源和新鮮度，本政策將維持至全臺市場蛋源供應穩定為止。	教育局	04-	一、已於學校午餐供應契約範本明定，「肉類與蛋類，一律採用國產在地具 CAS 台灣優良農產品標章或產銷履歷農產品(TAP)標章，或國產生鮮豬肉追溯、國產生鮮禽肉溯源、台灣雞蛋溯源或國產洗選鮮蛋溯源產品」。若蛋類未使用國產在地的產品，應記點處分，若違規情節重大者，最重可解除契約。為確保學生食安，教育局業於 112 年 9 月 19 日以中市教體字第 11200816891 號函請本市學校及午餐供應業者，自 9 月 19 日起本市學校的營養午餐禁用液蛋作為午餐食材，全部都要用新鮮現打的國產蛋，以確保蛋的來源以及新鮮度，教育局每日亦指派專人至教育部校園食材登錄平台檢核學校有無使用液蛋情形。 二、教育局平日即與衛生局、農業局組成「台中市跨局處校園午餐食品安全聯合稽查小組」，針對全市學校廚房、食材供應商、團膳工廠進行跨局處稽查與抽驗，將持續清查業者所使用的蛋品產地來源、進貨資料及具有標章情形。

臺中市政府第 595 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 09 月 19 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
		衛生局	04-	為持續把關蛋品食安，衛生局針對蛋品管理作為說明如下： 一、本局 1-8 月蛋品的「例行抽驗」及「液蛋工廠專案查核」，已完成抽驗 103 件市售及製造生產端地雞蛋及成品，另於 9 月 13 日起也啟動了第二波擴大稽查，截至 9 月 22 日查核賣場、傳統市場攤商、團膳工廠、餐飲業、早餐店等共計 220 家次的蛋品標示並擴大稽查本市 12 家液蛋工廠，有無使用進口雞蛋標示不實的情形，結果 2 家業者因倉儲地址及成品標示不實(未來蛋)依法各裁罰新臺幣 3 萬及 4 萬元；另查有 2 家液蛋加工廠，標示涉嫌假冒產地，移送地檢署偵辦，其餘業者均未發現有標示不實等違規行為。 二、市府稽查工作將持續加大力度，根據已公布的相關資料，加強與各縣市之交流合作，並運用台中市首創的台中食安資料庫進行相關資料的輔助查詢及分析，將台中市的倉儲點、相關的蛋品加工代工廠、下游販售點等納入稽查，啟

臺中市政府第 595 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 09 月 19 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				動跨市聯防機制，共同維護食安，相關結果也會適時公布，讓市民了解，減少對於進口蛋的食安疑慮。
5	因應 10 月 10 日國慶焰火在臺中，昨日(9 月 18 日)進行焰火試放，並指派人員在現場勘查，確認適合觀賞焰火的地點，作為調整的參考，昨日試放效果良好；焰火施放當日中央公園的球場大門將會全部開啟、交通的接駁近日也會再行調整，相關資訊將透過新聞發布，請市民留意。另外，有部分民眾至本人臉書私訊留言提及在大雅區、潭子區等地也看得到焰火，因此，本人歡迎大家踴躍在本人臉書留言提供觀賞據點等資訊，請新聞局彙整後統一提供給各界參考，避免所有民眾全部湧入中央公園，影響觀賞品質。	民政局	05-	已於 112 年 9 月 18 日焰火試放時，預先圈選多處推薦觀賞點，派員至現場觀看，評估焰火的可視性，並彙整出以下 15 處官方推薦觀賞點： 1. 中央公園停機坪(含味覺體驗區、觸覺體驗區、芒草區跨越橋) 2. 敦化公園 3. 新平公園 4. 老樹公園 5. 中國醫藥大學-聯外道路 6. 創研 22 及創研 26 停車場 7. 水湳水資源回收中心(含喜鵲橋、大河福德祠廣場) 8. 逢甲大學田徑場 9. 文修公園(漢翔路與烈美街口) 10. 麗寶樂園 11. 丘逢甲紀念公園 12. 九天民俗技藝團廣場 13. 都會公園觀景平台(都會公園大門)

臺中市政府第 595 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 09 月 19 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				口對面) 14. 望高寮夜景公園 15. 白陽山聖地
		新聞局	05-	一、本局前於本年 9 月 17 日，運用所屬「漾台中」臉書粉絲專頁發布貼文，向民眾募集焰火觀賞據點。 二、民政局已於 9 月 21 日發布國慶焰火 16 處觀賞點新聞稿，本局業將網友推薦據點資料轉予民政局參考運用，並同時運用既有宣導管道協助推播周知。
		交通局	05-	112 年 9 月 18 日已順利完成焰火試放，本局試放當日針對各交通節點、接駁站及停車場進行視察，刻正將試放日所觀察到之交通狀況，納入檢討改善，並滾動調整交通疏運策略。
		本府各機關	05-	遵照辦理
6	針對今日觀旅局「2023 臺中國際踩舞嘉年華」專案報告，臺中國際踩舞嘉年華已舉辦多年，但我們對活動品質仍精益求精，除了封街邀請專業團體演出外，今年更首創加入「全民踩街遊行趣味競賽活動」，	觀光旅遊局	06-	本局刻正規劃「全民踩街遊行趣味競賽活動」，邀請熱愛音樂、舞蹈的民眾一同參加踩街表演，市府開放網路預約或現場報名，十人(含)以上組團，不限年齡或背景，只要報名就能參賽，歡迎民眾踴躍參加，最高獎金 5 萬元。

臺中市政府第 595 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 09 月 19 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	開放網路預約或現場報名，只要報名就能參賽拿獎金，邀請熱愛音樂、舞蹈的民眾一起參與，為城市帶來歡樂。今年活動感謝觀旅局同仁犧牲假期在中秋連假舉辦，誠摯邀請全國各地民眾前來共襄盛舉，參加活動、享受美食。			

臺中市政府第 596 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 09 月 26 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	一、本週五(9月29日)開始就是一連三天的中秋節連假，預祝市民中秋佳節愉快，月圓人團圓。在這個親朋好友團聚賞月、吃月餅的重要節日，為了讓市民安心享用美食，市府積極展開一系列的抽驗與稽查工作，針對烘焙製造者業者、市場販賣等進行嚴格的稽查，也抽驗月餅和各式中秋應景食材共 134 項，其中 1 家烘焙業者貯存逾期食品原料及食品添加物，已依食安法處 12 萬元罰鍰，其餘業者均合格，感謝稽查同仁的辛苦以及合格的業者遵守法律為食安盡心，市府所有稽查或抽驗結果，以及統計圖表等資訊都公布在「食安 GIS 專區」，方便市民隨時查詢。此外，因應中央近期進口蛋風波，為了確保臺中食安，並降低對糕餅業者生意上的衝擊，市府目前持續辦理嚴密的「蛋品稽查」，直到市場的蛋標示正確且安全健康無虞才會恢復原本例行	衛生局	01-	為持續把關蛋品食安，衛生局針對蛋品管理作為說明如下： 一、本局 1-8 月蛋品的「例行抽驗」及「液蛋工廠專案查核」，已完成抽驗 103 件市售及製造生產端地雞蛋及成品，另於 9 月 13 日起也啟動了第二波擴大稽查，截至 10 月 2 日查核賣場、傳統市場攤商、團膳工廠、餐飲業、早餐店等共計 271 家次的蛋品標示並擴大稽查本市蛋品製造廠合計 24 家次，有無使用進口雞蛋標示不實的情形，結果 2 家業者因倉儲地址及成品標示不實(未來蛋)依法各裁罰新臺幣 3 萬及 4 萬元；另查有 2 家液蛋加工廠，其中 1 家因無法提供完整產品進出貨等流向資料，本府依法重罰新臺幣 50 萬元，且 2 家液蛋加工廠因標示涉嫌假冒產地，均移送地檢署偵辦。 二、市府稽查工作將持續加大力度，根據已公布的相關資料，加強與各縣市之交流合作，並運用台中市首創的台中食安資料庫進行相關資料的輔助查詢及分析，將台中市的倉儲點、相關的蛋品加

臺中市政府第 596 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 09 月 26 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	的稽查作法，請大家放心購買並享用臺中月餅和各種糕點。(辦理機關：衛生局)			工代工廠、下游販售點等納入稽查，啟動跨市聯防機制，共同維護食安，相關結果也會適時公布，讓市民了解，減少對於進口蛋的食安疑慮。
2	二、中秋節是很多人喜歡烤肉的節日，要特別提醒大家，如果有烤肉需求，市府今年比照往例，開放「清水區鰲峰山公園烤肉區」及「北屯區中正露營區」2 處地點，其他公園、綠地與園道等公共場所都禁止烤肉、野炊，違反者將依照「臺中市公園綠地園道及行道樹管理自治條例」處 1,200 元至 6,000 元罰鍰；也提醒大家，在烤肉區烤肉時注意用火安全，離開時也請維護環境整潔。此外，中秋連假期間市府舉辦一年一度的踩舞嘉年華活動，民眾可以在馬路上盡情跳舞，更首次加入「全民踩街遊行趣味競賽」，歡迎大家前來共襄盛舉。(辦理機關：建設局)	建設局	02-	一、本局於中秋連假三天進行違規烤肉稽查結果，在各熱門景點公園走動式巡查，並未發現違規烤肉行為。 二、本局協助觀光旅遊局於 9 月 29 日至 10 月 1 日假市民廣場及草悟道場地借用辦理「2023 國際踩舞嘉年華」，活動圓滿完成。
3	三、9 月 28 日是教師節，為感謝教	教育局	03-	一、經查本市於 104 年以前，均發給本

臺中市政府第 596 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 09 月 26 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	育工作者的辛勞，中市府在 104 年之前發放敬師禮券祝賀，惟因法源爭議，因此自 105 年開始遵照中央要求不再發放，但隨著法規問題已經解決，本市自 112 年開始恢復發放，公私立學校教職員工除非受刑法處罰或受懲戒外，都可獲得 600 元禮券，但因為預算籌措及行政流程等因素，趕不及於教師節前發放，待程序完成後將會儘速發放。 (辦理機關：教育局)			市市(私)立高中職以下學校(含幼兒園)教職員工新臺幣 600 元之等值禮券。惟該禮券之發放，因缺乏法源依據，爰自 105 年起暫予停發旨揭敬師禮券，改以舉辦教師節優惠活動替代之。 二、次查其他 5 直轄市均於本(112)年度發放 330 元至 1,000 元不等之敬師禮券，為表本市對各校教育人員之辛勞，擬規劃於本(112)年度恢復發給敬師禮券，所有本市市(私)立高中職以下學校、實驗教育學校、市(私、區)立及非營利幼兒園之編制內或聘期 3 個月以上之全時在職教職員工均可領取。 三、本局刻正訂定「臺中市教師節敬師獎勵實施要點」(草案)以作為發放旨揭禮券之法源依據，待完成法制作業後，即刻辦理經費動支及核定各校辦理禮券發放事宜。
4	四、9 月 28 日也是世界狂犬病日，感謝農業局及動保處響應推出「注射月活動」，自 9 月 1 日至 30 日止，家中犬貓注射「有佐劑」的狂犬病	農業局	04-	為提升本市犬貓狂犬病疫苗注射率，維護動物與市民健康，特別配合 928 世界狂犬病日，推出「臺中市 928 世界狂犬病日注射月活動」，於 112 年 9 月 1 日

臺中市政府第 596 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 09 月 26 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	疫苗，原本收費 300 元，活動期間市民只需負擔獸醫師作業費 150 元即可，減輕飼主們的經濟負擔。(辦理機關：農業局)			至 30 日提供犬貓狂犬病疫苗注射優惠，在活動期間市民只需攜帶犬貓前往本市 45 家參與優惠活動的動物醫院，即可享受優惠價 150 元施打犬貓狂犬病疫苗(有佐劑)，減輕飼主們的經濟負擔，為動物的福祉盡一份心力。
5	五、屏東工廠爆炸事件震撼全臺，因此我們更加注重提升臺中市的醫療救護水準，感謝消防局的醫療指導醫師鍾侑庭，號召 18 位對緊急救護非常有熱忱的醫師共同投入救護義消行列，成立全臺首創的義勇消防總隊-鳳凰救護大隊「指導醫師分隊」，19 位成員均為各大醫院的急診室醫師，不僅具備專業知識，更致力於提升臺中市的緊急救護品質，未來將全天候線上 on call，當救護人員在急救現場判斷需要醫師協助時，就可迅速進行線上醫療指導。急診室醫師平常工作負荷量已經很大，但仍願意擔此重任，本人誠摯感謝他們的付出，謝謝他們守	消防局	05-	一、為提升本市到院前緊急醫療救護品質，本局 19 位醫療指導醫師成立指導醫師分隊，執行「到院前線上醫療指導」勤務，說明如下： (一)辦理情形：分隊每月皆編排勤務表，每日 24 小時分早晚 2 班(8 時至 20 時及 20 時至翌日 8 時)，每班皆編排 2 位醫療指導醫師(救護義消)在線，當救護人員於急救現場判斷需協助指導時，透過健康益友 APP 可同時通知該時段輪班之醫師，即可與現場救護人員通話及視訊，以立即給予診斷及指導。 (二)辦理進度： 1. 準備及宣導期：112 年 10 月 1 日至 112 年 10 月 15 日期間排定勤務表，並公告本局高級救護技術員(以下簡稱 EMT-P)

臺中市政府第 596 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 09 月 26 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	護市民的健康。另外，為保障消防人員權益，行政院在今年 7 月 10 日調增消防員危險職務加給 15%，且追溯自 7 月 1 日生效，但各縣市來不及編預算，因此今年 7 至 12 月加給增加的預算由行政院統籌發放，明年起改由各縣市政府自行負擔，但各縣市財務狀況不一，因此呼籲中央開的支票要長期買單，才能確保各縣市實行的可行性。(辦理機關：消防局)			使用時機及範圍，使醫療指導醫師及 EMT-P 熟悉健康益友 APP 之操作。 2. 試辦期：112 年 10 月 16 日至 112 年 10 月 31 日由分隊醫療指導醫師依勤務表輪班在線待命，供本局 EMT-P 全天候之醫療指導服務。 3. 正式運作：112 年 11 月開始正式上線，將視試辦期使用情形滾動調整，並開放非分隊之醫療指導醫師加入輪班。 二、有關調增消防員危險職務加給 15% 部分，內政部為協助各地方政府支應 112 年 7 至 12 月消防專業人員危險職務加給調整數額增加經費，以中央統籌分配稅款核撥本府新臺幣 1,252 萬 6,650 元，業經臺中市議會 112 年 9 月 27 日議事字第 1120005269 號函同意辦理先行墊付。
6	六、針對今日民政局「112 國慶焰火在臺中」專案報告，睽違九年後，國慶焰火再次在臺中綻放，為使活動盡善盡美，市府全力總動員，召開多達百場會議，希望提供民眾更	本府各機關	06-	遵照辦理

臺中市政府第 596 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 09 月 26 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	好的國慶焰火體驗。依過去其他縣市舉辦的經驗，再加上今年國慶連假長達四天，許多外縣市民眾將會湧入臺中，目前許多旅館也已經滿房；為更有效分散活動當天擁擠的人潮，市府找出許多不同的觀賞點，例如逢甲大學田徑場、中國醫藥大學水湳分部等，避免人群全部湧入中央公園，也感謝學校開放公共空間。歷年各縣市舉辦國慶焰火都人潮洶湧、移動困難，提醒大家備水及一些止餓的小點心，但不要造成環境髒亂。另外，有鑑於國軍 9 月 24 日於新竹湖口營區舉辦軍事體驗活動，超過 11 萬人參與，導致軍方和警方因為排隊動線的管制出現分歧而互嗆，場面火爆，我們希望不要有類似的情形，因此請工作人員攜帶擴音器、民眾也請聽從指揮，讓大家開心歡度國慶。國慶焰火活動的相關訊息，包括暖身晚會、無人機表演、交通接駁等資訊，			

臺中市政府第 596 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 09 月 26 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	請各機關積極宣傳。(辦理機關：本府各機關)			
7	七、針對財政局制定「臺中市公債及臺中市市庫券發行自治條例」：自市府團隊上任以來，我們積極進行財政改革，致力開源節流，雖然建設的支出變多，但舉債、人均負債是上任以來最低。此外，中央也鼓勵以發行公債調度資金，可達到財政獨立自主性且降低利息支出，因此本市制定本項自治條例，建置多元融資管道，建構良好的財政環境。(辦理機關：財政局)	財政局	07-	遵照辦理，提議會審議。
8	八、針對農業局「北區錦村段 67-7、68、68-2、69-2 及 69-3 地號等 5 筆市有土地招標設定地上權案」：中央規定 500 坪以上國有土地不得出售，臺中市限制更嚴，市有地超過 100 坪以上者就不可出售，以多元化方式開發利用，以提升使用效能及活化閒置土地。(辦理機關：農業局)	農業局	08-	已製作臺中市議會提案單，待議會通知後即可印製送件。

臺中市政府第 596 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 09 月 26 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
9	九、我國柔道好手楊勇緯成功在杭州亞運奪金，是臺灣史上第 100 面金牌，恭喜他為國爭光。楊勇緯的后里老家附近原為無尾巷，房舍緊鄰且道路狹窄，倘遇火災或緊急事件，救護車輛無法順利通過，因此市府打通道路，近日已完工通車，地方期待命名為「勇緯路」，彰顯臺灣之光，不過楊勇緯為人低調，已明確表達感謝大家的厚愛並婉拒這項提議，因此未來道路命名將尊重其個人意願並依相關規定辦理。 (辦理機關：民政局)	民政局	09-	一、按臺中市道路命名及門牌編釘自治條例第 3 條第 1 項規定略以：「本自治條例所稱道路包括大道、路、街、巷、弄等，其區分原則如下：二、通道寬度十五公尺以上者得稱為路。」。 二、查該新闢道路長約 416 公尺、寬約 8 公尺，依上開自治條例等相關規定未符合命名為「路」之原則，另案涉及后里區三豐路三段 726 巷沿線已編列門牌 200 面（設籍戶數 203 戶，人口數 428 人）之整編作業，一旦門牌整編沿線住戶與公司行號證件需更動，影響民眾權益甚鉅，為免造成民眾困擾及尊重當事人意願，本案擬依規以鄰近道路次序編訂巷號辦理。

貳、研究計畫及府列管標案辦理情形

一、研究計畫

112 年 7-9 月份臺中市政府委託研究案執行進度列管季報表

111 年度

年度	編號	計畫名稱	主辦 機關	受委託 機 構	研究 主持人	計畫期程		各期程報告審查					研究經費（千元）	辦 理 情 形	執行 進度	管考 建議事項
								完成日期								
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成 日期	預定完成 日期	預定完成 日期	預定完成 日期	預定完成 日期				
實際完成 日期	實際完成 日期	實際完成 日期	實際完成 日期	實際完成 日期												
111	04	臺中市獨居老人生活 狀況及服務需求調查 研究	臺中市政府 社會局	國 立 臺 南 護 理 專 科 學 校	姚奮志	111/6/28	112/6/27	111/6/28	111/7/25	111/11/30	112/7/27	112/8/27	733	1. 廠商於 112 年 7 月 24 日函送期末研究修正 報告第 4 版，本局於 112 年 7 月 28 日經審 查通過。 2. 廠商於 112 年 8 月 9 日依約函送研究成果 報告書及報告電子檔 光碟片各 10 份。 3. 本局於 112 年 8 月 22 日辦理驗收。	結案	解除列管

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查					研究經費(千元)	辦理情形	執行進度	管考建議事項
						起	訖	完成日期								
								發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
						實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期						
111	05	臺中市推動友善環境標章可行性評估專業委託服務案	都市發展局	逢甲大學	蕭俊碩	111/8/16	112/10/10	111/8/16	111/10/11	112/5/30	112/12/31	113/1/31	800	1. 112/4/8 提交期中報告書。 2. 112/4/25 召開期中座談會。 3. 112/5/17 提送依會議記錄修正的期中報告書。 4. 112/5/30 都發局備查。 5. 112/6/1 完成 GRB 登錄。 6. 112/10/06 提交期末報告書。	符合	繼續列管
								111/8/16	111/10/11	112/5/30						

112 年度

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期報告審查 完成日期					研究經費 (千元)	辦理情形	執行進度	管考 建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
112	01	112年臺中市婦女生活狀況與福利需求調查	社會局	朝陽科技大學	陳斐虹	112/1/1	112/12/31	111/12/22	112/2/10	112/4/30	112/12/20	113/1/31	850	1. 112年4月7日檢送期中報告書修正稿，經審未符會議決議，4月17日本局檢還，並要求於文到10個工作天函送資料，於4月28日檢送第二次修正稿，本局於5月3日同意備查。 2. 廠商原定於112年7月15日至8月31日間實施問卷調查；惟調查期間遭拒訪率高，且調查期間歷經3次颱風，訪談受阻，廠商於8月31日函請本局展延問卷調查期間至9月30日止，本局於9月7日同意展延。 3. 廠商函送期末研究報告初稿時程為10月15日。 4. 期末審查會議預計於11月10日召開。	符合	繼續列管
								111/12/22	112/2/10	112/5/3						

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查 完成日期					研究經費 (千元)	辦理情形	執行進度	管考 建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
112	02	112 年度臺中市老人生活狀況及福利需求調查	社會局	國立彰化師範大學	劉兆隆	112/2/1	112/12/31	112/2/1	112/4/15	112/7/31	112/12/15	113/1/31	2,390	1.7/18 調查實施計畫經行政院主計總處備查。 2.7/24 報送修正後之期中報告，經再次審查通過。 3.7/18 至 9 月底進行問卷調查、焦點座談及深度訪談。	符合	繼續列管
								112/2/1	112/4/25	112/7/24						

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查 完成日期					研究經費 (千元)	辦理情形	執行進度	管考 建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
112	03	112 年臺中市政府「廉能透明」廉政研究	政風處	國立中興大學	李長晏	112/5/1	112/10/31	112/5/1	-	-	112/9/15	112/11/30	99	112 年 8 月 24 日中興大學召開臺中市政府廉能透明措施研究-焦點座談會議;9 月 15 日提出 112 年臺中市政府「廉能透明」廉政研究報告書(初稿),後續依契約規定辦理。	符合	繼續列管
								112/5/1	-	-						

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查 完成日期					研究經費 (千元)	辦理情形	執行進度	管考 建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
112	04	臺中市政府施政成效暨新創政策分析研究	研考會	東森民調雲股份有限公司	謝惠玲	112/5/30	112/12/15	112/6/5	112/7/10	112/9/20	112/12/15	113/1/10	1,450	本案已於112年7月31日依限提送期中報告。	符合	繼續列管
								112/5/30	112/6/30							

二、府列管標案

臺中市政府 112 年 09 月份 府列管標案進度

資料下載時間：112.10.6

執行月份	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	$5\% < \text{落後比率} < 10\%$	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	合計
112 年 09 月	449 件(94.13%)	15 件(3.14%)	2 件(0.42%)	5 件(1.05%)	6 件(1.26%)	477 件

(一)學校工程

進 度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	$5\% < \text{落後比率} < 10\%$	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	合計
小 計	45 件(93.75%)	3 件(6.25%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	48 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	105DD00193	教育局/市立高中職/龍津高中	龍津高中--龍津國中改制高中第一期綜合教學大樓工程	178,675	100	100	0	流廢標次數：6 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
2	106DD00026	教育局/國民中學/外埔國中	臺中市立外埔國民中學老舊校舍拆除重建工程	146,612	100	100	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：1 次 已辦理完成。
3	106DD00110	教育局/國民小學/龍海國小	臺中市龍井區龍海國民小學106-108年度老舊校舍拆除重建工程	145,584	98	98	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 完成辦理規劃設計監造第五期付款作業
4	106DR00033	教育局/市立高中職/西苑高中	西苑高中老舊校舍改建暨校園新建工程-第	323,400	100	100	0	流廢標次數：4 次 期程修改次數：2 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			一期					已辦理完成。
5	108DD00 055	教育局/市立高中職/臺中二中	臺中二中-藝教大樓新建工程	99,789	95	95	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 刻正辦理結算付款作業
6	108DD00 307	教育局/市立高中職/西苑高中	西苑高中老舊校舍改建暨校園新建工程-第二期	192,275	61	70	9	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. D區3FL梁版模板組立、鋼筋綁紮及灌漿。 2. 3F版機電配管及3FL出線盒放樣及安裝。 3. 3F施工架施作。
7	108DD00 310	教育局/國民小學/大德國小	臺中市梧棲區大德國民小學-多功能活動中心新建工程	97,200	89	89	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 1. 東側水溝涵管理設 2. 東側水溝施作 3. 風雨走廊鋼構鋼板吊裝 4. 1~2F廁所壁磚鋪貼 5. 1~2F廁所壁磚抹縫 6. 1F鐵捲門管線配置 7. 1F樓梯側邊泥作打底 8. 2F視聽室地坪泥作打底 10. 西側平台開挖 11 西側平台樑鋼筋綁紮 12. 2F視廳室天花板施作 13. 1-3F燈具安裝 14. 北側水溝施作 15. 消防機房器具安裝及配線
8	108DF00 141	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市大里區益民國小學生活動中心暨地下停車場興建工程	280,000	95	95	0	流廢標次數：6次 期程修改次數：0次 已於112年6月8日辦理土建正驗複驗，俟使照取得(已於7月11日領取)接通外水外電(7月14日起外電工程已開始施作，7月28日道路統挖施作完成，8月18日台電已至現場裝設設備，已於9月8日請楊副總協助請台電加速辦理，原計9月15日接線，因台電已於9月26日接線，配電室內線至配電盤接線尚未完成，9月27日請副局長協助)，預計10月中辦理全運轉測試)，預計10月中辦理全運轉測試，已於8月18日辦理部分點交(非營利幼兒園)。
9	108DF00 264	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市立新國民中學活動中心暨地下停車場興建工程	298,520	68	72	4	流廢標次數：5次 期程修改次數：0次 1FL鋼筋幫紮、模板組立。
10	109DD00 155	教育局/國民小學/梧棲區中正國小	臺中市梧棲區中正國民小學信義樓(含幼兒園)老舊校舍整建計畫工程	190,380	91	95	4	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 信義樓格柵安裝、扶手安裝、金屬花台安裝；金屬花台安裝。
11	109DD00 157	教育局/國民小學/梧南國小	臺中市梧棲區梧南國民小學第二期校舍新建工程	116,840	78	85	7	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 預計進度 74.261%，目前實際施工進度 74.44%，無落後。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								目前工程進度：室內泥作吊線、外部泥作吊線、內部泥作粉刷、鐵捲門進場安裝 預計工程進度：內部泥作粉刷、外部泥作粉刷、室內坪頂批土
12	109DD00 158	教育局/國民小學/大忠國小	臺中市大肚區大忠國民小學南棟教室老舊校舍整建計畫工程	104,644	82	95	13	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 本校南棟教室承商鈺田營造有限公司業已於 112 年 9 月 28 日報竣。
13	109DD00 162	教育局/國民小學/太平區新高國小	臺中市太平區新高國民小學二期校舍及活動中心新建工程案	356,337	85	88	3	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 1.活動中心-內外牆泥作粉刷 2.教學大樓-內外牆泥作粉刷 3.教學大樓 A 棟-外牆塗料 4.教學大樓 B 棟-油漆批土噴塗、磨石子地磚
14	109DD00 164	教育局/國民小學/樂業國小	臺中市東區樂業國民小學新建幼兒園園舍建築工程	76,610	79	91	12	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 目前進度：至 112/9/13 (三) 預定進度：77.3533% 實際進度：87.5240% 施作項目：1.機電線槽施作。2.機電配電盤安裝。3.鋁門窗施作。4.磨石子地磚施作。5.景觀工程施作。6.消防器具安裝。7.消防鐵管施作。8.伸縮縫施作
15	109DD00 165	教育局/國民小學/南陽國小	臺中市南陽國小和平樓拆除重建工程	111,945	95	95	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 1.112 年 8 月 1 日蘇南陽和平建字第 112155 號函，提送 112 年 7 月份工作月報。 2.本月工程概要：全區水電配管線、消防設施施作、欄杆施作、地磚鋪設、內外牆油漆、景觀工程、抵石子等。 3.112 年 9 月 7 日工程報竣。
16	109DD00 173	教育局/國民小學/龍海國小	臺中市龍井區龍海國小北棟校舍拆除重建工程	129,163	78	79	1	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 工程進度：4F 牆完成澆灌作業、4F 牆綁紮、4F 牆水管配電
17	109DD00 175	教育局/國民小學/廬子國小	臺中市北屯區廬子國民小學第二期校舍新建工程	338,616	92	94	2	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 機電工程 (1)消防電配線 (2)教室上方線槽結線&盤體結線 (3)後陽台、走廊電燈安裝 (4)弱電系統配線安裝 裝修工程 (1)1F 走廊磨石子地磚收尾及地坪抵石 (2)B 棟體育器材室室外梯搗築及粉刷 (3)管道間牆磁磚施作 (4)

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								甲梯、丁梯地坪抵石 (5)廁所搗擺安裝 (6)中庭運動地板施作 (7)鋪面連鎖磚施作 雜項工程 (1)B1F 車輪檔及防撞條安裝 (2)B1F 車道&中庭截水溝框座安裝及鋪設
18	109DD00 180	教育局/國民中學/清水國中	清水國中「老舊校舍行健樓拆除重建工程」	142,547	77	84	7	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1. 112 年 9 月 7 日及 9 月 28 日召開第 34、35 次監造會議，同時辦理機關工程督導紀錄。 2. 112/9/1 承商、112/9/8 監造分別提送 112 年 8 月份施工日誌及監造日報表，112/9/14 局處予以備查。 3. 第 12 期估驗計價申請中，預定竣工日期修正為 113 年 1 月 23 日。 4. 112/9/12 本校發函通知承商辦理空氣汙染防制費結算或展延申報期限。 5. 本(9)月審查同意備查有「地下一層地磚施工圖送審、地磚施工圖送審、壁磚施工圖送審、外牆塗料材料送審、馬賽克磚暨瓷質透心無釉地磚材料送審資料」，承商提送內牆塗料材料送審資料。 6. 本(9)月施工概況：A B 棟樓層水電配置、A B 棟內外牆泥作粉刷、教室管道間紅磚施作。
19	109DD00 187	教育局/國民小學/大雅國小	大雅國小 107 年度改善及充實教學環境設備-和平樓拆除重建工程	90,227	100	98	-2	流廢標次數：4 次 期程修改次數：1 次 目前已請撥經費，正等待廠商備齊資料來申請工程尾款。
20	109DD00 190	教育局/國民小學/大甲國小	臺中市大甲區大甲國民小學行政大樓重建工程	174,306	95	98	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 8/11 取得使照 9/15 完成點交
21	109DD00 191	教育局/國民小學/梧棲國小	臺中市梧棲區梧棲國小西棟大樓拆除重建	122,896	70	78	8	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 預定進度:38.01%實際進度:54.32% 工作項目:3FL 柱牆模板組立、鋼筋綁紮、水電配管
22	109DD00 382	教育局/國民小學/九德國小	臺中市烏日區九德國小興建幼兒園園舍工程	75,449	81	91	10	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 1. 景觀工程 2. 地磚鋪設
23	109DD00 398	教育局/國民小學/美群國小	美群國小附設幼兒園園舍合併活動中心共構興建工程	131,960	79	77	-2	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 三樓結構體灌漿完成、三樓鋼構放樣及安裝準備

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
24	109DD00 438	教育局/市立高中職/中港高中	中港高中專科教室大樓及學生宿舍興建工程	99,100	98	98	0	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 申請綠建築中
25	110DD00 053	教育局/國民小學/建國國小	臺中市清水區建國國民小學綜合活動中心暨教學大樓新建工程	116,470	71	74	3	流廢標次數：5次 期程修改次數：0次 1.112年9月20日(三)下午2時假工務所召開「臺中市清水區建國國民小學綜合活動中心暨教學大樓新建工程」第28次監造會議。
26	110DD00 343	教育局/國民中學/大道國中	臺中市立大道國民中學中正堂校舍拆除重建暨水土保持工程	60,022	66	68	2	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 滯洪池基礎鋼筋綁紮
27	110DD00 357	教育局/國民中學/四張犁國中	臺中市立四張犁國民中學非營利幼兒園-新建公共化幼兒園園舍工程	57,630	85	86	1	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 辦理屋頂及外牆防水施作、廁所防水施作及測試、室內油漆作業、磁磚定料及水電配線等。
28	111DD00 004	教育局/國民小學/大甲區文昌國小	臺中市大甲區文昌國民小學活動中心興建工程	51,200	81	83	2	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 噴漿、粉光
29	111DD00 057	教育局/市立高中職/長億高中	長億高中-圖書館資訊暨教學大樓新建工程	168,230	72	79	7	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 水泥粉刷及門窗裝框
30	111DD00 058	教育局/國民小學/陳平國小	臺中市北屯區陳平國民小學體育館暨多功能市民活動中心興建工程	60,000	69	66	-3	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 本月施作一樓版底PC及一樓版混凝土灌漿，一樓施工架、外牆模組立，一樓柱牆鋼筋綁紮機電工程配管
31	111DD00 065	教育局/國民中學/大甲國中	臺中市立大甲國民中學活動中心暨手球館興建工程	112,640	73	88	15	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 屋頂鋼構結構體吊裝
32	111DD00 332	教育局/國民小學/仁美國小	仁美國小_臺中市14期重劃區北屯區文中小5新設校工程	216,000	61	65	4	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1F柱筋升層綁紮、機電柱位配管 1F柱牆單面模組立
33	111DD00 346	教育局/國民中學/福科國中	臺中市立福科國民中學第三期校舍增建工程	72,000	67	70	3	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 4樓版樑紮筋、組模及水電配管
34	111DD00 363	教育局/國民中學/順天國中	臺中市立順天國民中學活動中心新建工程	82,790	40	40	0	流廢標次數：5次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								112年9月25日辦理動土典禮。
35	111DD00 365	教育局/國民小學/沙鹿區鹿陽國小	臺中市沙鹿區鹿陽國民小學第一期校舍新建工程	216,000	55	62	7	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 截至9月25日的工程進度為17.578% 施工工項為B棟地樑拆模，A棟地樑澆置
36	111DD00 371	教育局/國民小學/神岡國小	臺中市神岡國小學生活動中心改建暨地下停車場興建工程	163,406	20	25	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 送局公開閱覽
37	111DD00 393	教育局/國民中學/廊子國中	廊子國中-臺中市北屯區文中小3新設國中第一期工程	392,000	10	10	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 112.09.04廠商提送「8月份月報表」，112.09.14建築師事務所送預算書、圖說及施工規範，112.09.21召開第1次細部設計審查會議。
38	111DD00 396	教育局/國民中學/萬和國中	萬和(中)-臺中市南屯區文中52用地新設國中第一期工程	144,000	10	10	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案於112年9月12日工程發包決標
39	111DF00 154	建設局/新建工程處/建築工程科	成功國中老舊校舍整建及活動中心暨公有地下停車場新建工程	251,342	66	76	10	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 主要施作工項：地下室水箱抽水、搭2F外牆鷹架、2F版面灌漿後濕治養護、組西向1F花台模板、水電工裝設2F臨時水及臨時電裝置設施。
40	112BD00 030	教育局/國民小學/北屯區新興國小	臺中市北屯區新興國民小學文化樓老舊校舍整建工程委託規劃設計監造技術服務採購案	233,625	20	40	20	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 建築師於112年9月5日(二)檢送8月份月報表 2. 本案「校園規劃審議報告書」已於112年9月12日(二)送至本校，並於112年9月15日(五)上午辦理校園規劃審議第1次會議。
41	112BD00 039	教育局/國民小學/七星國小	七星國小附設幼兒園舍併活動中心共構興建工程委託規畫設計監造技術服務採購案	77,209	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於9/22進行廠商評選，預計於9/27進行序位一廠商之議價
42	112DD00 021	教育局/國民小學/追分國小	臺中市大肚區追分國民小學多功能活動中心興建工程	97,000	61	63	2	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 1. 1FL 鋼筋施工 2. 1FL 水電施工

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								3.1FL 模版施工 4.1FL 版混凝土灌漿
43	112DD00 029	教育局/國民小學/樹德國小	臺中市南區樹德國民小學第二期校舍新建工程	180,000	58	63	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1FL 梁版模板組立 水電放樣 鋼筋綁紮
44	112DD00 098	教育局/國民小學/大明國小	大明國小明仁樓A棟老舊校舍整建工程	152,755	5	5	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 已遴選委託規劃設計建築師 2. 8 月 21 日繳交基本設計計畫書 3. 8 月 28 日召開基本設計審議會議 4. 9 月 22 日召開基本設計第二次審議會議
45	112DD00 102	教育局/國民小學/清水國小	清水區清水國小老舊校舍拆除重建工程	113,667	5	5	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 鍾袁鎧建築師辦理「基本設計圖說」與「初步工程預算書」修正，預計 10 月 2 日送本校審查。
46	112DD00 106	教育局/市立高中職/后綜高中	后綜高中國中部老舊校舍改建工程	213,400	25	40	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 (1) 編制工程契約書中 (2) 承商編制施工計畫書、品質計畫書及職安計畫書中 (3) 技術勞務廠商申辦建照執照及相關開工前置作業中
47	112DD00 124	教育局/國民小學/光正國小	臺中市霧峰區光正國民小學老舊校舍(禮堂)拆除重建工程	61,360	5	5	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 安排校審會議中
48	112DD00 213	教育局/國民中學/日南國中	日南國中-既有老舊校舍拆除重建工程委託規劃設計監造技術服務	318,427	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 9 月 28 日技術服務辦理決標

(二)道路橋梁工程

進 度	符合或提前	落後比率 ≤ 5%	5% < 落後比率 < 10%	落後比率 ≥ 10%	解除列管件數	合計
小 計	48 件(94.12%)	1 件(1.96%)	0 件(0.00%)	1 件(1.96%)	1 件(1.96%)	51 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	099BD00008	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中生活圈道路系統建設計畫(公路系統)6年(98-103)計畫-烏日鄉中75-1線道路拓寬工程-委託規劃技術服務	2,000	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
2	103BF00008	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路委託規劃設計暨監造技術服務案	220,000	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已辦理完成。
3	109BF00019	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區市政路(環中路至工業區一路)開闢工程委託設計監造技術服務案	130,212	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
4	109DF00158	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市清水區清水火車站人行跨站天橋工程案	63,495	100	100	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：2次 已辦理完成。
5	109DF00233	建設局/土木工程管理科/	大里區、霧峰區大里聯絡道高架橋下增設平面道路工程(第一期)-「平面道路外側車道及側車道工程」	183,667	70	75	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 第一工區110年3月14日開工，110年11月26日竣工， 第二工區110年9月1日開工，自111年3月4日起停工， 第三工區111年12月1日開工。
6	109DF00256	建設局/新建工程處/土木工程科	溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路新闢工程	675,000	69	73	4	流廢標次數：3次 期程修改次數：1次 工程施工中
7	110AF00005	建設局/新建工程處/土木工程科	110年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北屯、新社、東勢、和平等10區)	10,305	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約規定核派案件
8	110AF00007	建設局/新建工程處/土木工程科	110年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大甲、清水、沙鹿、梧棲、大安、外埔、龍井、大肚、烏日等9區)	10,305	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 履約中

9	110AF00 018	建設局/新建工程處/土木工程科	110 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等 10 區)	17,985	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約規定執行工程設計監造事宜
10	110AF00 091	建設局/新建工程處/土木工程科	華南路以東銜接特三號道路工程委託設計監造技術服務案	18,167	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 契約執行中
11	110AF00 101	建設局/土木工程管理科/	東勢—豐原生活圈快速道路環境監測工作暨環評專業諮詢委託技術服務	35,074	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 契約執行中
12	110CF00 001	建設局/新建工程處/用地科	西屯區市政路延伸(安和路至環中路)開闢工程(用地)	1,720,000	95	100	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：3 次 已辦理完成。
13	110CF00 013	建設局/新建工程處/用地科	南區德富路跨柳川橋梁新建暨德富路及樹德一巷打通工程	382,738	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 已辦理完成。
14	110CF00 016	建設局/新建工程處/用地科	太平區永成北路 66 巷(永成北路 66 巷 1 弄至長億北街)道路打通工程	278,324	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
15	110CF00 019	建設局/新建工程處/土木工程科	華南路以東銜接特三號道路工程	350,000	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
16	110DF00 112	建設局/新建工程處/土木工程科	和平區環山部落南湖溪新建吊橋	55,000	90	98	8	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 9 月 12 日啟用(局長)、9 月 21 日和平專案視察(市長)
17	110DF00 128	建設局/土木工程管理科/	東勢區埤豐橋改建工程	1,000,000	57	66	9	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 1. P1 基樁定位測量作業 2. P2 基礎基地開挖導排水作業 3. 增派義交協勤 PM1900~AM0700，4 人次(累計 244 人次) 4. 鋼箱梁第 2 單元裁切加工 5. 鋼箱梁第 1.3 單元裁切加工
18	110DF00 139	建設局/新建工程處/土木工程科	大安濱海樂園北汕溪虹橋改建工程	57,781	91	98	7	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 9/18 驗收合格

19	111AF00 101	建設局/養護工程處/市六區工程隊	臺中市南區忠明南路(南屯路一段至國光路)道路改善工程委託設計監造技術服務案	12,165	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
20	111CF00 003	建設局/新建工程處/用地科	太平區鵬儀路(精美路至精美路 378 巷)道路開闢工程	92,600	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
21	111CF00 007	建設局/新建工程處/用地科	霧峰區柳豐路(中 110-1)第三期拓寬工程	135,700	70	75	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 地政局已於 9 月 5 日報送修正後徵收計畫書於內政部，10 月 4 日內政部審議
22	111CF00 010	建設局/新建工程處/用地科	潭子區中 86-1 潭興路(福貴路至新興國小前)拓寬工程(第 2 階段-潭興路二段 36 巷至豐興路)	167,083	60	70	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依期程辦理用地取得事宜
23	111CF00 012	建設局/新建工程處/用地科	「南區鐵路北側建國北路道路拓寬工程(西川一路至文心南路)」	400,000	85	95	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112 年 7 月 12 日內政部土徵小組審議通過，地政局於 112 年 8 月 2 日廢辦徵收公告事宜。
24	111D723 011	清水公所/公用及建設課/	臺中市清水區民族路(鰲新路至港埠路)人行空間及公共環境改善工程	80,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正辦理工程契約簽訂相關作業
25	111D731 017	新社公所/農業及建設課/	臺中市新社區興社街一、二段共同管溝與人行環境改善工程	55,704	84	82	-2	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 施作路燈管線埋設、人行道路緣石及樹穴界石、AC 路面鋪設。
26	111DF00 134	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市潭子聚興產業園區計畫南側道路(潭興路一段 258 巷)拓寬工程	90,350	81	89	8	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 路基、級配施作
27	111DF00 148	建設局/新建工程處/土木工程科	神岡區圳前路開闢工程(神岡交流道至厚生路)	170,002	73	73	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 施工階段
28	111DF00 244	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市大雅區雅潭路四段(中清路三段~昌平路四段)路面及人行道改善工程	60,867	95	95	0	流廢標次數：8 次 期程修改次數：0 次 結算付款中

29	111DF00 250	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路(第三標-石岡土牛段工程)	1,920,000	56	56	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 施工進行中
30	111DF00 263	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區市政路延伸工程-第1標(工業區一路至安和路)(含代辦臺中市政府水利局污水下水道次幹管工程)	354,526	64	65	1	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 協和1號橋半半施工及箱涵施作
31	111DF00 270	建設局/土木工程管理科/	臺中大肚-彰化和美跨河橋梁新建工程	2,900,560	59	60	1	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 本案於111年9月29日決標,於10月17日訂約完成,監造計畫已於11月24日核定,已於111年12月28日召開開工前品質管理宣導會議,施工及品質計畫於112年1月19日核定,於1月31日開工 實際進度：12.373% 施工項目： 基樁鑽掘及澆置 基樁鋼筋籠加工 墩柱鋼筋加工 墩柱鋼筋綁紮 沉箱鐵腳鋼筋綁紮 基礎PC混凝土澆置 祛水(點井)施作 箱刀口PC澆置 地表清除掘除 GIP欄杆施作 擋土設施鋼板樁打設 施工便道填築 沉箱腹地填築
32	111DF00 299	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市烏日新竹地區區段徵收光竹橋改建工程	95,058	73	92	19	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 工程施工中
33	111DF00 306	建設局/新建工程處/土木工程科	南區德富路跨柳川橋梁新建暨德富路及樹德一巷打通工程	80,601	55	40	-15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 台電電桿因管路阻塞無法施工,已重新申請挖掘,預計10月遷移。橋台護岸疑義部分,已於9月試挖並與水利局辦理會勘,預計10月初提送水利構造物申請書送水利局審查,並同步籌措經費辦理護岸補強變更設計費用,上述影響尚無法開工
34	111DF00 307	建設局/新建工程處/土木工程科	南區文小66旁開闢工程(復興北路至大慶街二段)	51,750	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 訂約中。

35	112AF00 024	建設局/養護工程處/市六區工程隊	112 年度臺中市市六區工程隊轄區內道路燙平及附屬設施改善工程	35,430	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理中
36	112AF00 067	建設局/新建工程處/土木工程科	112 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等 10 區)	10,305	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中。
37	112CF00 001	建設局/新建工程處/用地科	北屯區后庄路 789 巷(豐樂南一街至四平路)計畫道路開闢工程	224,000	40	50	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 按管考進度辦理用地取得。
38	112CF00 002	建設局/新建工程處/用地科	南區德吉街打通工程(樹德一巷以北 40 公尺)	68,110	40	95	55	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 於 111 年 12 月 12 日召開第一次公聽會 於 112 年 1 月 10 日召開第二次公聽會 於 112 年 4 月 13 日召開協議價購會議 於 112 年 8 月 9 日辦理發價 因地上物補償經費不足，預計 113 年度辦理地上物拆遷補償。
39	112CF00 003	建設局/新建工程處/用地科	北屯區第 14 期市地重劃區聯外道路梅川南街(松竹路二段 346 巷至松竹北路)拓寬工程	255,000	40	50	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 於 111 年 12 月 27 日召開第一次公聽會 於 112 年 2 月 1 日召開第二次公聽會 於 112 年 5 月 3 日辦理協議價購會議 於 112 年 8 月 9 日辦理發價 預計 10 月中旬送徵收計畫書至地政局層轉內政部
40	112CF00 004	建設局/新建工程處/用地科	第 14 期市地重劃區聯外道路庄美街(細 12M-13)銜接后庄北路開闢工程(南北向)	67,400	60	60	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已提送內政部辦理土地徵收審查事宜。
41	112CF00 007	建設局/新建工程處/用地科	烏日區學田路 722 巷 16 弄道路打通工程	110,000	60	60	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 111 年 12 月 13 日召開一公會，112 年 2 月 2 日召開二公會，已於 112 年 4 月 17 日召開協價會。目前已辦理竣 60 人產權移轉，陸續與所有權人溝通協價意願。
42	112CF00 009	建設局/新建工程處/用地科	北屯區東光路(松竹路一段至軍福十九路)計畫道路開闢工程	1,365,200	60	70	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 徵收計畫書於 112 年 9 月 6 日提送徵收計畫書至內政部審

								查。
43	112D723 014	清水公所/公用 及建設課/	臺中市清水區清水國 中校園周邊人行環境 品質提升改善工程	74,000	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 規劃設計中
44	112DF00 129	建設局/新建工 程處/土木工程 科	臺中市烏日前竹地區 區段徵收前德橋改建 工程	132,784	56	58	2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 施工中
45	112DF00 209	建設局/新建工 程處/土木工程 科	西屯區市政路延伸工 程-第2標(安和路至環 中路三段)	2,670,000	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 重新調整預算，於 9 月 25 日重新上網招標
46	112DF00 210	建設局/新建工 程處/土木工程 科	北屯區崇德十九路延 伸至更生巷 25M 計畫道 路開闢工程	92,830	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 須辦理樹木移植數量龐大，開工前置作業中
47	112DF00 211	建設局/土木工 程管理科/	東勢-豐原生活圈快速 道路(第三標-石岡新 興段工程)	2,975,830	40	40	0	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 辦理開工前置作業
48	112DF00 223	建設局/新建工 程處/土木工程 科	華南路以東銜接特三 號道路工程(第二標)	299,524	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 前置協調作業
49	112DF00 237	建設局/養護工 程處/北北屯工 程隊	臺中市北區進化北路 (中清路至崇德路)道 路、共桿建置及人行道 改善工程	63,900	25	25	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 工程招標中
50	112DF00 241	建設局/養護工 程處/市六區工 程隊	臺中市南區忠明南路 (南屯路一段至國光 路)道路改善工程	138,773	10	30	20	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 工程招標中
51	112DF00 242	建設局/養護工 程處/市六區工 程隊	臺中市西屯區臺灣大 道(安和路至朝富路) 道路改善工程	60,692	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 招標中

(三)交通工程

進 度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	合計
小 計	6 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	6 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	101AC01008	交通局/交通規劃科/	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯延伸線後續可行性研究	10,000	95	95	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：7次 1、110年9月22日交通部陳報本計畫至行政院續審。 2、110年12月30日交通部函復提供行政院審查意見，請市府再檢討修正。 3、111年3月31日修正報告陳報中央續審。交通部於111年6月22日核轉行政院審議。 4、111年9月2日交通部函復提供行政院審查意見，請市府再檢討修正。 5、112年2月24日修正報告陳報中央續審。 6、交通部鐵道局於112年5月4日函復延伸彰化段相關意見，市府已於112年6月15日函復意見回覆表予交通部審議。交通部於112年7月25日核轉行政院審議。
2	104DG00026	交通局/公捷處/智慧機電工程科	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ900機電系統工程	10,908,000	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：4次 已辦理完成。
3	104DG00028	交通局/公捷處/設計工程科	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ930標G10至G17站及全線電梯/電扶梯區段標工程	8,377,000	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：4次 已辦理完成。
4	104DG00035	交通局/公捷處/設計工程科	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ920標G3至G9站及全線環控系統區段標工程	7,676,000	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：3次 已辦理完成。
5	108DG00037	交通局/停管處/設施工程課	大臺中轉運中心興建工程	1,200,000	68	71	3	流廢標次數：5次 期程修改次數：1次 (1)C區 B2FL 梁版模板組立 (2)B區 B3F 西側外牆金屬模板組立 (3)樑柱接頭 HSB 鎖固、焊道檢測 (4)B區、C區 B3F 柱牆配管

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								(5)車道版標高器施作
6	111AG00 042	交通局/停管處 /設施工程課	臺中市北屯區兒童公園地下停車場新建工程委託專案管理服務	12,254	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112 年 9 月 22 日上午已舉辦第三次規劃設計座談會議完畢，會議中對場址選定已達成共識結論。將責請專管單位提送規劃與可行性評估(含規模預估及多目標)報告書修正版及本工程案之委託規劃設計監造發包文件，賡續辦理委託規劃設計監造標發包作業等事項。

(四)水利工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	29 件(96.67%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件(3.33%)	0 件(0.00%)	30 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	104BD01 049	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10)委託設計及監造服務	106,049	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
2	105BD01 042	水利局/污水工程科/	臺中市水涵污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	64,981	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、水涵 1 標：已竣工並完成決算。 二、水涵 2 標：已竣工並完成決算。 三、水涵 3 標：已竣工並完成結算，辦理決算作業中。 四、水涵 4 標：已竣工並完成結算，辦理決算作業中。 五、水涵 5 標：已於 110.06.15 開工，施工中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
3	106BD01041	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	62,226	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 建成 1：已於 108 年 02 月 26 日開工，已於 111 年 1 月 17 日辦理竣工，111 年 3 月 28 日驗收完成，結算尾款已完成付款，簽辦勞務尾款中。 建成 2：已於 110 年 11 月 18 日開工。 建成 3：暫緩發包。
4	106BD01043	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期管線暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務案	88,084	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 110/11/23 函文佳綸公司於 110/12/1 啟動第 2 標用戶接管細部設計，佳綸公司於 110/12/30 提送第 2 標用戶接管細部設計報告等資料，辦理清溪計畫接管對象會勘，111/2/7 提送第 2 標用戶接管細部設計報告(修正版)等資料，111/03/28 辦理第 2 標用戶接管工程執行方案工作會議，已於 111/4/14 函文提送第 2 標用戶接管工程分案獨立發包評估報告請營建署同意備查。111/5/4 營建署同意第 2 標用戶接管工程分案獨立發包，111/5/19 函文佳綸公司請其提送 111 年 5 月 31 日(二)前函文提送分案第 1 標「臺中市豐原區污水下水道系統第一期管線暨用戶接管工程(2)-南陽路以南及圓環東路以東等鄰近區域」之細部設計相關資料。佳綸公司已於 111/5/31 提送「臺中市豐原區污水下水道用戶接管工程(1-2)-南陽路以南及圓環東路以東等鄰近區域」之細部設計相關資料。已於 111 年 7 月 28 日辦理審查會，審查結果修正後通過，佳綸公司已於 111 年 8 月 22 日提送修正版，已於 111 年 9 月 15 日提送細部設計資料修正版予營建署備查。簽辦上級機關，「臺中市豐原區污水下水道系統用戶接管工程(1-2)-南陽路以南及圓環東路以東等鄰近區域」採用最有利標為決標方式，於 111 年 10 月 18 日簽奉上級機關核准採最有利標決標方式辦理。
5	106BD01049	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9)委託設計及監造服務	50,142	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
6	107BD01008	水利局/污水設施科/	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	54,659	80	100	20	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
7	108DD01 134	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-7)-美村路及五權五街等鄰近區域(專案標)	219,680	93	94	1	流廢標次數：1次 期程修改次數：2次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：1224m (2) 明挖工程：1132.8m (3) 接管戶數：4173戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：1224m (2) 明挖工程：1033.5m (3) 接管戶數：2175戶
8	109DD01 001	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期管線暨用戶接管工程(1)-豐原大道及田心路等鄰近區域	326,864	87	89	2	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 一、工程施作總項目：(標案總計施作長度及總接管戶數)(1) 推進 Ø400mm：381m/381m 鋼套管推進 800 套 400mm：95m/95m 明挖分支管 Ø250mm 212m/212m 明挖分支管 Ø300mm 696m/696m 明挖連接管 Ø200mm 21,192m/18585m(含後巷)(2)累計已接管戶數：2998戶 二、目前施作項目：(1)明挖工程累計完成：19493m(2)112年1月至9月已接管戶數：1282戶
9	109DD01 071	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期-主次幹管工程第四標(專案標)	319,689	92	92	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 (1)主要施工項目：以推進及明挖方式埋設主次幹管與分支管。 (2)開工日期：110年1月28日 (3)目前施作項目：短管推進 Φ400mm：369 m / 422 m 短管推進 Φ500mm：2,779 m / 2627 m 短管推進 Φ600mm：393 m / 393 m 短管推進 Φ800mm：366 m / 366 m 圓形鋼襯板工作井，標稱直徑 2.5m：1 處 / 1 處 圓形鋼襯板工作井，標稱直徑 3.0m：1 處 / 1 處 圓形鋼管工作井，標稱直徑 2090mm：39 處 / 39 處 圓形鋼管工作井，標稱直徑 2590mm：43 處 / 43 處 圓形鋼管工作井，標稱直徑 3090mm：2 處 / 2 處 圓形鋼管工作井，標稱直徑 3290mm：3 處 / 3 處 明挖埋設 明挖埋設，標稱管徑 300mm：3128m / 2518 m 明挖埋設，標稱管徑 400mm：303 m / 249 m (4)工程資料撰寫及製作

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
10	109DD01079	水利局/污水設施科/	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1-1)-12B主幹管及新光水資中心鄰近區域	246,900	84	89	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數)(1)推進工程1,896m(2)明挖工程：9,129.7m(3)接管戶數：1988戶。 二、目前施作項目：(本月累計實際已施作長度及接管戶數)(1)推進工程：1,896m(2)明挖工程：7,192.56m(3)接管戶數：1,620戶。
11	110DD01003	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-10)-大墩路及公益路以北等鄰近區域	286,950	75	76	1	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數)(1)推進工程：1076m(2)明挖工程：17047m(3)接管戶數：5916戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數)(1)推進工程：1070m(2)明挖工程：4927m(3)接管戶數：937戶 三、其他：
12	110DD01004	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9-4)國豐街及天祥街等鄰近區域	387,380	90	91	1	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數)(1)推進工程：2600m(2)明挖工程：17920m(3)接管戶數：8812戶 二、目前施作項目：(本月累計實際已施作長度及接管戶數)(1)推進工程：2600m(2)明挖工程：7940.6m(3)接管戶數：3700戶
13	110DD01025	水利局/污水設施科/	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1-2)-宜昌路等鄰近區域	374,300	72	75	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數)(1)推進工程：2,053m(2)明挖工程：19,837m(3)接管戶數3,852戶。 二、目前施作項目：(本月累計實際已施作長度及接管戶數)(1)推進工程：2,053m(2)明挖工程：7,285m(3)接管戶數：1,127戶。
14	110DD01033	水利局/污水工程科/	臺中市水滴污水下水道分支管網暨用戶接管工程(5)-同榮路等	205,630	87	89	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數)

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			鄰近區域					(1) 推進工程：1233m (2) 明挖工程：8053m (3) 接管戶數：2799 戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：1254m (2) 明挖工程：5045.1m (3) 接管戶數：2488 戶
15	110DD01 057	水利局/污水設施科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程(含營運維護)	3,267,261	61	65	4	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 (一)第一工區：明挖埋設輸水管線已完成 2424m/5048.6m；推進 132m/843.7m。 (二)第三工區：明挖埋設輸水管線已完成 352m/3576.95m。 (三)第四工區：明挖埋設輸水管線已完成 4686m/6770.26m；推進 30m/234.26m。 (四)第二、五工區預計 113 年施工，目前未進場。
16	111BD01 024	水利局/污水工程科/	臺中市逢甲路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	60,038	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.營建署已於 112 年 6 月 1 日同意備查基本設計。 2.設計單位已於 112 年 7 月 21 日提送第 1 分標細部設計成果，本局已於 112 年 8 月 15 日召開細部設計審查會議，待 112 年統一單價核准後，另請廠商依 112 年統一單價進行預算修正。
17	111BD01 040	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區豐西集污區污水下水道管線暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	60,258	20	20	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商進行基本設計修正中。
18	111DD01 020	水利局/污水設施科/	臺中港特定區污水下水道系統-S 主幹管工程(一)	301,571	67	67	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.S021>S022-推進作業 2.S020 工作井-到達口地盤改良。 3.S019 工作井-設備進場。
19	111DD01 036	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-8)-公益路及向上路等鄰近區域	312,580	55	56	1	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 辦理工作井立坑作業。
20	111DD01 055	水利局/雨水下水道工程科/	臺中市大肚區自由路雨水下水道工程	58,000	67	73	6	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 ．自由路 250 巷 0k+300~0k+320 箱涵(第九單元)，進行控制

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								性低強度回填材料，再生粒料回填澆置作業。 2. 自由路 250 巷 0k+260~0k+280 箱涵(第十一單元)，進行箱涵底版及牆身鋼筋組立、底版模板組立作業。 3. 自由路 250 巷 0k+260~0k+280 箱涵(第十一單元)，進行箱涵伸縮縫填縫版(0k+280 處)及伸縮縫止水帶(0k+260 處)安裝設置作業。 4. 自由路 250 巷 0k+260.34~0k+270.84 箱涵，進行箱涵跌水段(二)，
21	111DD01056	水利局/污水設施科/	臺中市谷關污水下水道系統興建工程(含三年試運轉)	145,450	56	58	2	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 1. 本案已於 112 年 5 月 31 日召開開工前品質宣導會議。 2. 現場工務所已於 112 年 6 月 9 日成立及施工人員進駐。 3. 本案於 112 年 6 月 14 日召開外單位管線協調會議，後續請現場施工單位辦理現場測量作業。 4. 已於 112 年 7 月 31 日完成辦理現場鑽探作業。 5. 本案水保計畫(修正二版)送水保科審查已核定。 6. 東關路段及水資中心路段及十文溪前路段已完成試挖。
22	111DD01057	水利局/水利工程科/	臺中市軟埤仔溪水環境改善工程	136,200	75	75	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 第二區右岸橋台完成 2. 第二區左岸整地 2. 第四區右岸塑木棧道基礎鋼筋綁紮及預埋螺栓 3. 第五區人行橋下游渠底修復 4. 水淨場外牆二丁掛磚施作
23	111DD01061	水利局/雨水下水道工程科/	臺中市梧棲區大智路二段雨水下水道後續改善工程	184,000	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 養工處 9 月 18 日決議寬頻設施請公所評估遷移位置，並儘可能於工程施作至障礙位置前完成遷移作業，行道樹移除計畫 9 月 25 日送養工處審查完成後佈置圍籬。
24	112AD01010	水利局/防災中心/	112 年度大、中、小型移動式抽水機維運及搶險委託專業服務	16,600	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 112 年 9 月 12、13、14 日完成第 9 次維護保養及試運轉作業，並於 112 年 7 月 5 日完成維運請款 172 萬 7,508 元整及搶險請款 16 萬 0,637 元整。
25	112BD01024	水利局/污水工程科/	臺中市福田一街、大智路等污水分支管網暨用戶接管工程委託設計監造技術服務	84,934	20	20	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理基本設計作業中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
26	112DD01022	水利局/污水營運科/	水湳經貿園區(敦化路延伸段)污水下水道銜接工程	59,729	40	40	0	流廢標次數:4次 期程修改次數:0次 開工前置作業
27	112DD01024	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程7-10(西屯路及英才路等區域)	295,000	30	30	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 本案112年7月20日決標,已於112年8月15日訂約。 監造計畫、交維計畫書、職安計畫書及品質計畫書、施工計畫書本局已核備。 材料試驗報告送審中,材料廠驗送審中。
28	112DD01026	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道用戶接管工程(1-2)-南陽路以南及圓環東路以東等鄰近區域	198,369	30	30	0	流廢標次數:3次 期程修改次數:0次 1.已依112年上半年度統一單價完成預算調整,刻正重新辦理招標作業,已於112年4月19日上網公開招標,112年5月4日辦理開標後-流標。 2.已於112年6月底前將後續擴充方案函報內政部營建署同意,倘未獲同意,則依採購法規定不啟動後續擴充。 3.已將後續擴充方案納入招標文件中,重新簽辦採購 4.營建署於112年7月18日函覆略以旨案後續擴充範圍目前尚未辦理細部設計,依本署「補助直轄市及縣(市)政府辦理污水下水道建設計畫作業要點」,尚須重新提送設計成果至署審查,爰若貴府欲加速辦理發包,建請由已設計原1-2標調整集污區範圍送署備查後辦理發包事宜。 5.考量後續發包期程,將須消後續擴充改以提高預算金額作為後續發包策略。 6.以市府自籌方式提高預算金額,簽辦公告上網招標中。
29	112DD01027	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(8-6)-大連北街與長安路等區域範圍(含水湳再生水取水工程)	297,900	55	30	-25	流廢標次數:4次 期程修改次數:0次 112年8月1日已辦理招商說明會,公開閱覽作業已於112年9月18日完成,招標文件簽辦中。
30	112DD01052	水利局/水利工程科/	110年軟埤仔溪排水0K+000~2K+651治理工程(第一期)	57,853	55	55	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 工程準備中

(五)水土保持工程

進 度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	合計
小 計	1 件(50.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件(50.00%)	2 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	110DD01092	水利局/水土保持工程科/	臺中市北屯區大坑溪兩岸遊憩設施營造工程	92,074	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
2	111DD01068	水利局/水土保持工程科/	中興嶺調整池A區引水管線分流工程	74,651	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 因施工材料-管材全台缺貨，尚無法開工。

(六)公有建築工程

進 度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	合計
小 計	56 件(86.15%)	4 件(6.15%)	2 件(3.08%)	1 件(1.54%)	2 件(3.08%)	65 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	101DE00010	建設局/建築工程管理科/	臺中國際會展中心新建工程(一期工程)	5,816,583	90	91	1	流廢標次數：2 次 期程修改次數：10 次 本工程刻正施作展覽棟輕隔間、三明治版、屋面板施作；會議棟地上層結構體、空間桁架、屋面板施作；空橋廊道結構

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								體施作。
2	103DD00 271	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市太平國民運動中心新建工程	510,000	66	66	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：2次 2F鋼筋及模板施作。
3	103DG00 026	交通局/公捷處/設計工程科	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫--土地開發基地共構工程(含監造)	222,342	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：3次 已辦理完成。
4	104DK00 004	建設局/新建工程處/建築工程科	美村綜合服務園區新建工程	555,050	59	59	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：4次 一、預定進度：9.21% 二、實際進度：10.65% 三、施工項目：基礎工程：第三層安全支撐施作
5	104DR00 039	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美圖新建工程	4,619,000	90	90	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：5次 施工中，截至112年9月25日止，預定進度90.6376%，實際進度83.5575%，落後7.9081%(依5月3日展延工期會議決議展延130日修正進度)
6	106DG00 042	交通局/公捷處/設計工程科	IJG031-臺中捷運烏日文心北屯線G03站出入口與行政大樓共構區段標工程	643,688	100	100	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
7	107DH00 016	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區同榮段社會住宅興建工程	1,715,259	86	86	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：3次 1A區R3FL樑版鋼筋、模板、水電、造形柱結構施工、內部裝修、正式電梯安裝。 2.B區內部裝修。 3.C區內外牆裝修施工、正式電梯安裝。 4.全區外牆泥作施工。
8	107DH00 017	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區育賢段二期社會住宅興建工程	1,754,313	98	98	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：3次 工程業於112年6月5日報竣，7月3日-14日辦理初驗作業，目前初驗複驗確認中。
9	107DH00 029	都發局/住宅發展工程處/工程	臺中市東區東勢子段社會住宅新建工程	315,406	89	82	-7	流廢標次數：5次 期程修改次數：4次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		開發科						已於110/3/16開工，已完成結構體工程，刻正內牆打底粉刷、外牆打底粉刷、內牆油漆工程、浴廁防水及瓷磚、水電工程，截至8月底預計進度83.882%，實際進度67.63%。
10	107DH00030	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區尚武段社會住宅新建工程	2,163,141	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：3次 108年4月2日開工，目前工程截至112年5月6日止：預計進度100%，實際進度100%，目前業已完工刻正辦理驗收作業。
11	107DH00033	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區永億段社會住宅興建工程	698,442	81	81	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：1次 磁磚鋪貼
12	107DQ00012	文化局/文化資產處/資產修復課	國定古蹟臺中州廳修復工程	245,583	98	98	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 本案原訂111年12月15日第1次申報竣工，機關會同監造單位及施工廠商，現場確認，因仍有項目未完成，其竣工不通過，施工廠商另於111年12月30日第2次申報竣工，機關再次會同監造單位及施工廠商現場確認後同意通過，並採分批次驗收，故於112年1月10日、1月18日及2月1日分別辦理機電、建築及消防等部分項目驗收，各項驗收缺失改善後，消防機電缺失已於112年4月7日複驗通過，建築缺失5月16日複驗不通過，又於6月19日辦理第1次複驗缺失完成改善複驗通過，7月18日完成結算、8月3日點交尚有缺失，承商於8月25日提送修正後點交缺失資料，已於9月6日完成點交暨教育訓練，目前由承商製作工程結算書中。
13	107DQ00013	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	臺中市歷史建築大屯郡役所及臺中州廳附屬建築群修復及再利用工程	339,816	98	100	2	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 已辦理完成。
14	108AH00014	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅建置BIM施工竣工模型執行計畫委託技術服務案	28,004	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 各案逐層修正BIM模型並持續開發雲端管理平台功能中。
15	108DF00220	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市國際壘球運動園區興建工程	200,000	100	100	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
16	108DF00239	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市立仁愛之家興建多功能大樓工程	419,595	98	95	-3	流廢標次數：4次 期程修改次數：1次 申請使用執照進度都發局承辦已於8月7日簽辦核准公文,8

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								月 15 日股長開立缺失, 8 月 22 日承商已補件。使照已取得, 安排全運轉測試。
17	108DF00 296	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市沙鹿區明秀公園多功能公園管理中心新建工程	63,454	98	98	0	流廢標次數: 4 次 期程修改次數: 0 次 9 月 21 日土建部分點交
18	108DG00 022	交通局/停管處/設施工程課	臺中市潭子區潭興立體停車場興建工程	160,000	98	98	0	流廢標次數: 1 次 期程修改次數: 3 次 本案工程已於 112 年 2 月 10 日申報竣工, 於 112 年 2 月 16 日確認竣工, 於 112 年 3 月 10 日辦理初驗, 並於 112 年 3 月 29 日初驗複驗通過, 於 112 年 4 月 19 日辦理正驗, 並於 5 月 25 日辦理正驗缺失複驗通過, 使用執照已於 112 年 6 月 21 日取得, 已於 112 年 7 月 10 日啟用, 112 年 9 月 1 日正式營運。
19	108DG00 023	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區舊社停車場立體化興建工程	222,271	95	95	0	流廢標次數: 6 次 期程修改次數: 5 次 本案施工廠商已於 112 年 8 月 17 日申報竣工, 預計 112 年底驗收完成, 明年中啟用。
20	108DG00 024	交通局/停管處/設施工程課	臺中市大里區東榮立體停車場興建工程	181,000	98	98	0	流廢標次數: 0 次 期程修改次數: 3 次 本案目前進度: 1. 「公共藝術」: 議價移辦單已提交至秘書室, 待辦理後續議價事宜。 2. 「綠建築」: 綠建築標章證書已於 112.05.12 核發, 並於 112.05.23 收訖。 3. 「智慧建築」: 已於 112.07.13 辦理現場查核會議完成, 112.08.29 核發評定書, 於餘 112.9.14 收訖證書。 4. 工程結算: 本案工程結算刻正簽辦當中。
21	108DH00 005	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區惠來厝段社會住宅新建工程	1,913,669	63	64	1	流廢標次數: 3 次 期程修改次數: 4 次 本案 110 年 12 月 22 日開工, 工程截至 112 年 9 月 30 日止: 預計進度 19.028%, 實際進度 21.631%, 目前已完成 B1F 頂版, 1F 結構體及 1MF 底板施作中。
22	108DH00 006	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市豐原區安康段二期社會住宅興建工程	2,014,984	72	73	1	流廢標次數: 2 次 期程修改次數: 1 次 1. ABDE 棟 8 樓結構施作 2. C 棟 9 樓結構施作
23	108DH00 007	都發局/住宅發展工程處/工程	臺中市大里區光正段二期社會住宅興建工	1,066,950	74	72	-2	流廢標次數: 3 次 期程修改次數: 3 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		開發科	程					本案 110 年 3 月 28 日開工工程截至 112 年 09 月 30 日止；目前進行全區 9F 柱牆樑版模版施作、機電配管、鋼筋綁紮 BF 泥作打底粉刷施作。
24	108DH00008	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區育賢段三期社會住宅興建工程	1,131,760	77	75	-2	流廢標次數：3 次 期程修改次數：2 次 本案 110 年 6 月 23 日開工，工程截至 112 年 8 月 31 日止：實際進度 50.7%，目前進行 1. A 棟 R1FL 結構放樣 2. B 棟 RFL 樑板鋼筋綁紮 3. C 棟屋頂女兒牆鋼筋綁紮
25	108DM00009	警察局/第三分局/行政組	第三分局東信派出所興建暨東福公園整體規劃工程	85,000	92	92	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 隔熱磚、燈具、消防設備、天花板、廁所洗手台及馬桶施工、公園排水溝施工。
26	109AF00087	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市清水國民運動中心興建工程委託規劃、設計諮詢審查及施工監造技術服務	26,028	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 辦況： (1)施工進度：截至 112 年 9 月 25 日止，預定進度 29.41%，實際進度 28.66%，落後 0.75%。 (2)工程施工概要：基地排水、抽排水、左右棟 3F 模板組立、右棟蜂窩填補、左棟牆筋綁紮、左棟 2F 牆筋綁紮、右棟鋼構基礎螺栓放樣固定。 2. 設計面辦況： (1)已於 9 月 15 日核定展延 91 日。 (2)鋼構已於 9 月 11 日進場，於 9 月 19 日開始施作鋼構基礎預埋螺栓。
27	109AH00050	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市烏日區新榮和段社會住宅興辦計畫委託設計及監造服務	54,942	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 112/8/30 設計單位提送提送第 41 次工程督導設計修正內容(1F 排煙管修正)，112/09/08 專管審查符合契約規定，112/09/19 本處核定。 2. 1F 柱牆鋼筋綁紮、機電預埋管施作、柱牆模板施作。 3. 2FL 梁模施作、梁板鋼筋綁紮。 4. 112/09/25.1F 柱牆及 2FL 梁板混凝土澆置。 5. 2F 施工架組立、柱續接器組立及箍筋綁紮、柱牆單面模施作。
28	109AH00051	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅建置 BIM 施工竣工模型執行計畫委託技術服務案(第二期)	12,200	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 預定管考進度：109/12/31 提交期中報告書(70%)。 2. 實際管考進度(已完成)：109/11/5 承攬廠商已提交期中報

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								告書(70%)。 3. 施工中每 2 週建築結構及機電配管逐層檢討： (1)已完成：111 年 11 月 29 日永億段社會住宅，並請工地若有變更圖說需提供予中國科大更新 BIM 模型。 (2)執行中：目前建築結構均已完成並隨現場實際施工圖面調整 BIM 模型。機電配管 3 案目前進度育賢段三期至 10F、安康段二期至 10F 及光正段二期至 11F，機電模型進度均超前工地施工進度。
29	109BH00 002	運動局/運動產業科/	臺中市巨蛋體育館興建工程委託規劃設計及監造技術服務案	341, 035	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 臺中巨蛋體育館案正由住宅發展工程處辦理專案管理及規劃設計，規劃設計由九典建築師事務所承攬，本案為規劃設計部分，目前進度如下： 1. 9/3 檢送修正 2100 日曆天預定施工階段進度表 2. 9/15 檢送「臺中市巨蛋體育館興建工程」公開招標文件規定期限後收受廠商請求釋疑項目(第 9 次)回覆說明 3. 9/15 檢送公開招標文件規定期限後收受廠商請求釋疑項目(第 10 次)修正發包書圖資料 4. 9/20 追加預算後第 2 次公開招標(更正更告,延長等標期至 10/16) 5. 9/21 檢送環境影響差異分析報告(第二次修正本)
30	109DF00 271	建設局/建築工程管理科/	臺中國際會展中心二期工程	1, 436, 927	71	74	3	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 展覽棟-3F-空調機房噴結棉作業；展覽棟-4F-Xa5 管溝角鐵施作、植筋；展覽棟-北側電扶梯 ES11、12 試車及展覽棟-南側#6 電梯安裝調整；會議棟-1F-北側電扶梯支撐柱螺桿預埋；會議棟-2F-牆面泥作打底；空中廊道-2F-第九區胸牆灰誌吊線；展覽棟-屋頂西北側泛水層砌磚；展覽棟-B1F-北側人行步道貼地磚；展覽棟-1F-硬化地坪切割放樣；展覽棟-1F-垂板骨架燒焊及-3F-垂板施作；展覽棟-RF-N1 區-低板區素地清理及-1F、4F-落地盤進場搬運；展覽棟-B1F-M 區-物料搬運及-5F-N 區-風管地坪開口；配合景觀施作臨時電及水線路修改；展覽棟-5F-N 區-風管地坪開口及-1F-M1 區-管溝泥作粉刷修補；展覽棟-1F-M1 區-閥箱保麗龍挖除及-3F-S 區-配合噴結棉環境保護；展覽棟-B2F-S 區-空調水配管；展覽棟-1F、3F-S2 區-風管安裝；展覽棟-5F-N1 區-風管安裝；展覽棟-1F-M2 區-管溝拉線；會議棟-1F-風管安裝；展覽棟-B2F-S1 區-冷卻水管配制；展覽棟-3F-N3 區-空調電配管；展覽棟-B1F-N 區-匯流排安裝；展覽棟-4F、

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								5F-全區空調風系統防火風門、電動風門材料進場自主檢查。
31	109DG00001	交通局/停管處/設施工程課	臺中市東區公兒30地下停車場新建工程	302,000	75	78	3	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 1. B3F、B2F 室內水泥粉刷 2. B3F、B2F 外牆防水水泥粉刷 3. 機電室內配管
32	109DG00029	交通局/停管處/設施工程課	臺中市南屯區精密園區停三立體停車場新建工程	383,000	95	95	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 1. 本案工程準備金補辦預算已於8月22日撥款，將續辦尚未撥付之工程物調款等核算作業，並督促廠商盡速提送工程結算資料。 2. 本案已於8月28日辦理正驗，業於9月13日正驗復驗驗收通過，將俟台電送電後接續辦理教育訓練及點交等後續作業。 3. 持續追蹤使照請領及正式電申請作業，台電已於9月18日進場進行配電室配電箱及穿線作業，持續追蹤施作情形。 4. 本建案之公共藝術作品已於112年9月22日吊放，預計10月初施設完成。 5. 本工程報名參選金質獎評選，訂於112年10月8日下午現勘。
33	109DH00004	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	台中市西屯區國安段1期社會住宅興辦計畫(統包)	2,126,189	84	82	-2	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 6~7F 廁所貼地壁磚、8F 廁所防水、10~11F 泥作粉刷 B棟15F 輕隔間雙面封板、11~RF 外牆貼磚及抵石子 C棟11F 輕隔間雙面封板、2~10F 外牆貼磚、11~RF 外牆打底 A、B棟3~7F 陽台防水施作 A、C棟5~6F 房間地坪貼磚、2~4F 廚具安裝、2~4F 住戶大門安裝 A-2, C-2 電梯安裝 各棟走廊管架安裝、拉線 各棟水電配合裝修作業 地下室水電及消防管線及設備安裝作業
34	109DH00012	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市烏日區新榮和段社會住宅統包工程	1,942,801	68	68	0	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 1. 112/8/30 設計單位提送提送第41次工程督導設計修正內容(1F排煙管修正)，112/09/08 專管審查符合契約規定，

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								112/09/19 本處核定。 2. 1F 柱牆鋼筋綁紮、機電預埋管施作、柱牆模板施作。 3. 2FL 梁模施作、梁板鋼筋綁紮。 4. 112/09/25. 1F 柱牆及 2FL 梁板混凝土澆置。 5. 2F 施工架組立、柱續接器組立及箍筋綁紮、柱牆單面模施作。
35	110AH00 053	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區練武段社會住宅基地委託規劃設計及監造技術服務案	102,255	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 預定管考進度:112/8/31 第 2 次交貨(70%)。 2. 實際管考進度(已完成):112/3/9 臺中市政府住宅發展工程處 112 年 3 月 9 日中市都住工字第 1120006363 號函核定「初步規劃設計構想報告書」、「統包工程專案管理計畫書」、「統包工程效益評估說明」、「統包需求計畫書」已達第 2 次交貨目標(70%)。 3. 每周定期(星期一)下午 2 點專案管理單位召開專業技術協調會(週會)。
36	110DE01 006	運動局/運動設施科/	臺中市文中 10 棒球場興建工程第二期工程	55,000	75	76	1	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 本案於 112 年 1 月 31 日開工，五大管線已通過，於 112 年 5 月 24 日開始辦理工程施作，目前風雨球場鋼結構與 A+B 棟 1F 混凝土牆施作中。
37	110DE01 025	運動局/運動設施科/	改善臺中市南區康橋水域運動環境設施興建計畫	61,055	91	91	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：1 次 輕艇訓練碼頭---拼裝式浮動平台
38	110DF00 132	建設局/新建工程處/建築工程科	110 年度臺中市太平區聯合行政中心興建工程	571,647	57	62	5	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 主要施作工項：1FL 混凝土澆置顧模、1FL 混凝土澆置鋼筋維護、1FL 混凝土澆置顧配管、1FL 混凝土澆置、1FL 混凝土澆置地坪整體粉光、混凝土澆置交通維持、環境維持、混凝土澆置後污染清潔。
39	110DF00 226	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市足球運動休閒園區興建工程	1,278,000	56	56	0	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 一、預定進度 2.63%，實際進度 3.64%。 二、施工項目:主球場第二階段級配開挖出土、主球場第一階段(X3~X10、Y1~Y6)基礎版及地樑鋼筋綁紮、筏基水電連通管施作、主球場第二階段安全欄杆施作。
40	110DF00 239	建設局/新建工程處/建築工程	臺中市清水國民運動中心興建統包工程	576,458	72	66	-6	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		科						1. 辦況： (1)施工進度:截至 112 年 9 月 25 日止，預定進度 29.41%，實際進度 28.66%，落後 0.75%。 (2)工程施工概要:基地祛水、抽排水、左右棟 3F 模板組立、右棟蜂窩填補、左棟牆筋綁紮、左棟 2F 牆筋綁紮、右棟鋼構基礎螺栓放樣固定。 2. 設計面辦況： (1)已於 9 月 15 日核定展延 91 日。 (2)鋼構已於 9 月 11 日進場，於 9 月 19 日開始施作鋼構基礎預埋螺栓。
41	110DF00 240	建設局/建築工程管理科/	臺中市烏日區全民運動館興建工程	270,000	56	56	0	流廢標次數：7 次 期程修改次數：0 次 目前施工內容為土方開挖作業
42	110DF00 250	建設局/建築工程管理科/	臺中市豐原國民運動中心興建工程	595,723	70	71	1	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 3 樓版、柱、牆鋼筋及模板、水電配管
43	110DF00 251	建設局/建築工程管理科/	霧峰區聯合行政中心興建計畫工程	535,783	58	60	2	流廢標次數：3 次 期程修改次數：1 次 最終層土方開挖、安全觀測監測
44	110DF00 252	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市北屯國民運動中心興建統包工程	778,410	57	67	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 施工項目:鋼構預埋螺栓作業、地下一層鋼筋綁紮、地下一層模板組立、地下一層外牆、柱混凝土澆置、地下一層管線埋設。 2. 本案工程契約規定後擴經費上限為 1 億 2000 萬元，運動局函文說明實際後擴總預算 1 億元，專管單位表示若須達成統需書要求之後擴項目，後擴金額達新臺幣 1 億 2,413 萬 1,982 元，須減原預算內已核定之部分工項；承商於 9 月 8 日提送修正後細部設計後擴成果報告書予監造單位審查，監造單位於 9 月 18 日提送至本處，職科刻正簽辦審查會議，俟會議決議廣辦後擴事宜。 3. 排定於 10 月 4 日下午兩點處長視察工地並於當日一併討論冰宮參訪之設備檢討內容。
45	110DF00 312	建設局/建築工程管理科/	梧棲區興農里、永寧里及永安里聯合活動中心新建工程	109,904	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 本案於 112 年 6 月 30 日申報建管開工。生管處 112 年 4 月 12 日整地工程上網招標，4 月 25 日決標。4 月 30 日開工，5 月 8 日進場施工，後因地下水滲出無法夯實取樣等問題，

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								已於6月15日終止契約,於112年7月10日重新上網公告,於7月21日開標決標,7月30日依契約辦理開工,於8月6日進場施工,施作土方開挖、過篩、撿拾、回填、夯實等工項,將俟生管處辦妥後續相關事項並點交本局後,本局續行辦理。
46	110DF00317	建設局/建築工程管理科/	大肚兒少家庭福利館新建工程	113,003	59	60	1	流廢標次數:3次 期程修改次數:0次 土方回填 1F樓版鋼筋及模板 水電配管
47	110DG00031	交通局/停管處/設施工程課	臺中市大里區東榮立體停車場興建工程(增建四、五層樓)	104,000	98	98	0	流廢標次數:1次 期程修改次數:1次 本案目前進度: 1.「公共藝術」:於112.9.11議價並於當日決標,目前請廠商製作契約書中。 2.「綠建築」:綠建築標章證書已於112.05.12核發,並於112.05.23收訖。 3.「智慧建築」:已於112.07.13辦理現場查核會議完成,112.08.29核發評定書,並於112.09.14收訖證書。 4.工程結算:本案工程結算刻正簽辦當中。
48	110DG00034	交通局/公捷處/設計工程科	水湳轉運中心新建工程	3,761,033	60	75	15	流廢標次數:5次 期程修改次數:0次 本案於111年9月15日開工,截至112年9月26日進度達48.817%,目前: 1.第1區B1F東、南側土石方填築 2.第2區1FL版模板支撐拆除 3.第2區B1F外牆防水層施作 4.第2區B3F牆面粉刷施作 5.第3區鋼構N分區構件鎖固、電銲 6.第3區B1F立柱及牆面鋼筋綁紮 7.第3區B1F立柱及牆面機電預埋配管 8.第3區B1F南側延伸版鋼筋續接、綁紮 9.B2F~B3F管道間機電配管 10.工區臨時抽排水作業
49	110DM00001	警察局/豐原分局/行政組	豐原分局社口派出所辦公廳舍新建工程	65,001	79	81	2	流廢標次數:1次 期程修改次數:1次 一、陽台浴廁防水施作。 二、外牆磁磚放樣、泥作材料吊運。
50	110DN00002	消防局/秘書室/秘書室管制考	第四救災救護大隊大肚分隊遷建工程	64,209	89	89	0	流廢標次數:4次 期程修改次數:0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		核股						1. 進行外牆泥作、門窗工程及防水工程。 2. 本月因多日降雨，影響外牆泥作工作。
51	111AE00 054	經發局/市場管理科/市場管理科第一股	高美濕地景觀餐飲建築興建工程委託設計監造技術服務	10,237	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112 年 9 月 18 日召開第 2 次基本設計審議
52	111DF00 146	建設局/建築工程管理科/	臺中市太平區第一花園公墓新建第三座納骨塔工程	360,000	57	57	0	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 截至 112 年 9 月 25 日，預定進度 4.71%，實際進度 5.57%，超前 0.86%，目前施工內容為構造物開挖、傾斜管量測數值、鋼軌樁背襯板施作。
53	111DF00 217	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市北屯區第 28 公墓新建納骨塔雜項工程(含整地、水保及道路工程)	754,224	89	91	2	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 滯洪池及擋土牆施作。
54	111DF00 220	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市東勢區第一公墓納骨塔新建工程	278,600	58	58	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 主結構體開挖
55	111DF00 251	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市巨蛋體育館興建工程	9,998,000	55	30	-25	流廢標次數：7 次 期程修改次數：0 次 本案追加預算後於 112 年 5 月 12 日公告上網、112 年 7 月 4 日更正公告，已於 112 年 8 月 1 日流標(25 間領標、無人投標)；業於 112 年 8 月 9 日函請住宅處依權責檢討預算書圖，並於 112 年 8 月 14 日會同運動局、都發局向秘書長報告辦理情形及建議方案，都發局依權責核准減項預算書圖後已函送本處重行招標作業，於 112 年 8 月 25 日上網招標、9 月 20 日更正公告，預計於 112 年 10 月 17 日開標。
56	111DG00 028	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區敦化公園地下停車場新建工程	564,000	10	10	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 1. 因本案多目標審查經 112 年 9 月 12 日拜訪建設局主任秘書後，將就一樓之機車停車區廢除，改於路邊汽車格改機車格方案辦理，此部分已先行電知議員服務處，俟修正圖面後，再行拜訪議員。 2. 規設單位已於 112 年 09 月 26 日提送多目標使用許可計劃書修正版，業於 112 年 09 月 28 日函轉建設局待召開第二次審查會。
57	111DH00 001	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區練武段社會住宅興建計畫(統包工程)	2,591,772	25	25	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 1. 預定管考進度:25%。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								2. 實際管考進度(已完成):25%。 3. 定期由專案管理單位於(星期一)下午 2 點召開專業技術協調會(週會)。 4. 112 年 9 月 5 日召開第 2 次設計會議及 112 年 9 月 22 日召開第 3 次設計會議。
58	111DN00001	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	第二救災救護大隊石岡分隊遷建工程	95,798	64	66	2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 截至 9 月 30 日止實際累計進度為 28.46%，施工工項為 1F 柱樑牆混凝土養護。
59	112D725014	梧棲公所/農業及建設課/	梧棲區大村、大庄二里聯合活動中心興建工程	61,683	30	40	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112 年 9 月 6 日簽約 112 年 9 月 15 日開工 既有植栽、圍籬、工務所等假設工程施工中
60	112DG00011	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區兒童公園地下停車場新建工程	450,000	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 112 年 9 月 22 日上午已舉辦第三次規劃設計座談會議完畢，會議中對場址選定已達成共識結論。將責請專管單位提送規劃與可行性評估(含規模預估及多目標)報告書修正版及本工程案之委託規劃設計監造發包文件，賡續辦理委託規劃設計監造標發包作業等事項。
61	112DH00002	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區鑫港尾段社會住宅新建統包工程	864,491	25	25	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 7/07 決標 7/11 召開起始會議 7/18 召開社福空間使用需求討論會 7/25 召開第 2 次專技會議 8/23 簽約
62	112DH00003	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區國安段二期暨三期社會住宅統包工程	539,691	25	25	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 112 年 9 月 15 日決標，刻正辦理簽約事宜。
63	112DQ00005	文化局/文化資產處/資產修復課	國定古蹟臺中州廳再利用暨周邊景觀工程	295,638	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案工程刻正進行規劃設計工作(111BQ00001)，預計 113 年 2 月完成。
64	112DQ00010	文化局/文化資產處/資產修復課	「臺中市歷史建築『朝陽街日式宿舍』修復工程」案	52,000	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 林森路 75 號於 7 月 31 日辦理評選，由棟泰營造獲得最有利

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								廠商，並於8月18日決標，目前製作契約書中。另外朝陽街則於8月3日開標無廠商投標，並於8月10日召開內部檢討會，決議於延長等標期後續行上網，故於8月21日公告上網、9月12日開標無廠商投標。 9月27日將由秘書處採購管理科辦理本採購之專案流廢標檢討，將依委員意見修正後再行續辦。
65	112DQ00014	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市北屯區溪東圖書館新建工程	140,800	30	40	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理施工計畫書、品質計畫書跟職安計畫書送審，工地試挖及整地。

(七)環保工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	1 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	110DD01024	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程(2)-建成路及國光路等鄰近區域	279,439	66	76	10	流廢標次數：3次 期程修改次數：1次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：751m (2) 明挖工程：17,843m (3) 接管戶數：4036戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：87m (2) 明挖工程：582.5m (3) 接管戶數：77戶

(八)景觀及綠化工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	8 件(72.73%)	3 件(27.27%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	11 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	109DF00227	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	臺中市太平區公5公園開闢工程	53,830	100	95	-5	流廢標次數：1次 期程修改次數：2次 辦理工程驗收程序
2	110DE01023	運動局/運動設施科/	臺中市水湳陽光籃排球場興建工程	65,000	100	98	-2	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 本案辦理工程結算已奉准，廠商製作工程結算書完成，辦理尾款撥付作業中。
3	110DH00008	都發局/都市設計工程科/	110年度臺中市城南之心計畫工程(第一期)	75,000	98	95	-3	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 本案施工廠商於112年9月23日再次報竣，經監造單位確認，112年9月23日廠商申報竣工日尚有品質缺失未符契約、圖說或貨樣核對竣工之項目及數量者及工程尚未施作完成情形，依據行政院公共工程委員會行政院公共工程委員會97年11月6日工程管字第09700439140號函釋：「...略以，廠商因施工品質缺失未改善完成，致未符契約、圖說或貨樣核對竣工之項目及數量者，不宜提報竣工。」故本局不同意本案112年9月23日竣工。惟本案地方民眾有先行使用需求，已請監造單位及施工廠商再確認各區完工情形，品質缺失無涉契約、圖說或貨樣核對竣工之項目及數量，俾利依規辦理後續事項
4	111DF00113	建設局/新建工程處/公園景觀	臺中市梅川周邊人行道改善工程(第一期)	68,110	83	89	6	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		工程科						施工中
5	111DF00 253	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市后里森林公園、漁寮運動公園共融遊戲場及景觀環境等設施改善統包工程	58,237	40	45	5	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 依契約履約中，細部設計階段
6	111DF00 269	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	鐵道路廊台 3 跨越自行車橋工程	56,940	75	95	20	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 工程竣工。 2. 主要施作工項： A. 景觀工程（水泥磚鋪面施作、鋁欄杆按裝調整）。 B. 其他部分（復舊人行壓花地坪敲除、人行道地坪側模組立、人行道壓花地坪高程放樣及陰井復舊、人行道壓花地坪復舊施作、水泥磚鋪面與壓花地坪接合處施作、刷毛地坪收尾修飾）、於 112 年 9 月 22 日進行竣工確認作業。
7	111DH00 008	都發局/都市設計工程科/都市設計工程科第一股	111 年度臺中市城南之心計畫工程(第二期)	75,950	66	67	1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 A 工區(興大附農)完工；B 工區(興大園道) 植栽灌木新植；C 工區(信義國小)石材鋪面施作；D 工區(綠川園道)部分既有喬木移除中，E 工區(南和園道) 路緣石混凝土澆置。
8	112AF00 047	建設局/養護工程處/中央公園管理所	112 年度中央公園敦化路以南綠美化維護工作	17,932	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依約執行中
9	112AF00 071	建設局/養護工程處/市六區工程隊	臺中市 111 年度行道樹、園道、綠地綠美化維護勞務採購-南區(第 1 次後續擴充)	12,356	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中。
10	112AJ00 003	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第三股	112 年度臺中市觀光遊憩區及自行車道環境清潔維護及綠美化工作	12,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理第三次派工驗收
11	112DF00 082	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	臺中市北區公 115 公園新闢工程(第二期)	58,500	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 備料中，預計 112 年 10 月初開工，所需工期 210 日曆天，並預計於 113 年 6 月前完工。

(九)觀光遊憩工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	6 件(75.00%)	2 件(25.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	8 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	108DF00286	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市海洋生態館基本營運設施興建工程	301,052	95	93	-2	流廢標次數：6 次 期程修改次數：1 次 FRP 擬岩造景生產、維生系統轉測試籌備、基座防水施工、黑潮缸壓克力第一階段試水
2	109DQ00010	文化局/文化資產處/資產修復課	臺中市定古蹟潭子農會穀倉修復暨再利用工程案(含監造及工作報告書)	170,000	91	89	-2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 截至 112 年 9 月 30 日實際進度 85.63%，目前施作工項為： 1. 開關箱設備工程 2. 照明及插座設備工程、弱電設備工程、消防設備工程 3. 新做 RC 明溝、新做 RC 明溝加鑄鐵蓋板，上鋪卵石 4. AB 區間雨遮 5. 型鋼加工組立，熱浸鍍鋅防鏽處理 6. 景觀工程 7. 平頂及牆面裝修工程。
3	110DF00266	建設局/養護工程處/中央公園管理所	臺中市中央公園遊客服務中心優化統包工程	61,356	100	100	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
4	110DQ00006	文化局/文化資產處/資產修復課	考古遺址出土遺物典存庫房修復及再利用工程及空間建置(9 號棟倉庫)案	50,000	72	75	3	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 本案因結構變更影響要逕作業，於 111 年 10 月 28 日起停工，變更設計審查暨相關行政作業完成後於 4 月 7 日復工，預計 113 年 1 月 28 日完工。 目前預定進度 9/30 預定進度 43.4% 實際進度 50.62% 工作項目：工項-地坪，素地整理，修補坑洞/裂縫
5	111DQ00007	文化局/文化資產處/資產修復課	臺中市市定古蹟大甲瑞蓮堂梁宅修復及再利用工程案	133,000	40	59	19	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 本案目前擬辦招標文件，監造工作報告書於 111 年 5 月 16

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								日辦理評選，6月10日辦理議價事宜，目前辦理製約。工程案於111年6月24日上網公開閱覽，7月18日截標，7月19日開標，計1家投標，本次開標結果其家數未達3家流標，預計7月22日上網辦理第2次招標公告，預定7月28日截標，7月29日開標，共計2家投標，8月9日辦理評選事宜，本案評選結果由盛田營造有限公司承攬，已於111年8月25日辦理決標紀錄，9月30日簽約、11月23日開工，截至112年9月31日止預定進度9.26%。實際進度9.86%，目前進行木構件彩繪暫時加固及防護、木料備料、土壘磚備料、變形屋脊拆卸、屋脊支撐及落脊、養灰。
6	112AJ00014	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第二股	2023 臺中國際踩舞嘉年華	15,000	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於9/29-10/1完成台中國際踩舞嘉年華活動，續辦理驗收核銷事宜
7	112AJ00021	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第一股	2024 中臺灣元宵燈會委託專業服務案	31,850	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 於8/30向市長報告整體規劃情形，整體規劃、主視覺、主標語、主燈設計皆已定案。 2. 定於10/12召開由秘書長主持第二次跨機關研商會議。
8	112AJ00025	觀旅局/觀光企劃科/觀光企劃科第二股	「2023 國慶焰火在臺中」活動委託專業服務案	19,830	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案已於8/15開標、8/17評選及決標，得標廠商為「東森電視事業股份有限公司」，業已於112年9月13日函送交通維持計畫予交通局審查；於112年9月22日函送活動安全防護計畫(消防)予消防局審查；於112年9月22日函送活動安全防護計畫(衛生)予衛生局審查；刻辦理記者會籌備事宜，預計於112年10月2日於臺灣大道市政大樓惠中樓1樓中庭舉辦。

(十)重劃工程區段徵收工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	8 件(88.89%)	1 件(11.11%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	9 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	100AF00 004	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	26,140	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：3 次 一、安置土地分配成果已於 104 年 5 月 22 日完成公告作業。 二、準備抵價地分配作業，已於 104 年 6 月 27 日於北新國中舉行配地說明會。 三、抵價地抽籤作業已於 104 年 8 月 5 日於北屯區仁美國小舉行。 四、於 8 月 17 日至 21 日假仁美國小辦理配地作業，共完成 155 分配戶。 五、抵價地第二次協調合併抽籤作業已於 104 年 8 月 29 日於北屯區葳格高中舉行。 六、抵價地第二次抽籤暨配地作業已於 104 年 9 月 16、17 日於北屯區葳格高中辦理完畢。 七、本區抵價地分配已辦理公告，期間自 104 年 10 月 5 日公告至 104 年 11 月 4 日 八、本區抵價地分配公告已於 104 年 11 月 4 日公告完成，並於 104 年 11 月 23 日至 27 日在北屯區公所辦理發狀。 九、106 年 8 月 10、11 及 15、16 日辦理第 1、2 工區抵價地點交作業。 十、106 年 11 月 17 日及 11 月 29 日辦理抵價地第 2、3 次點交作業。 十一、110 年 7 月配合工程進度辦理街廓檢測及原位置保留戶點交作業。 十二、112 年 9 月配合政策辦理配餘地標售相關作業。
2	100AR00 002	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市烏日(前竹地區)區段徵收委託地籍整理及土地分配專業服務案	32,232	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 本案建築改良物自動拆遷期限：108 年 8 月 31 日前，公共工程第一標(安置街廓、臨時中繼宅)於 109 年 7 月 1 日開工，第二標及第四標合併工程於 110 年 2 月 17 日開工，第三標於 110 年 2 月 22 日開工。後續辦理地籍測量實施計畫執行、都市計畫個案變更及抵價地抽籤分配規劃及區段徵收後地價評定等事宜。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
3	100AR00003	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市水湳機場原址北側、南側區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	51,500	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：4 次 1.112.9.1「臺中國際會展中心營運移轉(OT)案」修約研商會議。 2.112.9.15水湳環境維護第8次派工驗收-生態段128地號。 3.112.9.22臺中市中央球場(逢大段1地號)啟用儀式。 4.112.9.23「臺中市水湳經貿園區中科路兩側土地綠化案」養護期滿會勘。 5.112.9.26西屯區經貿段6、8地號土地設定地上權招商研商會議。 6.更新專區網頁。
4	107DR00009	地政局/工程管理科/	臺中市第15期市地重劃工程	191,820	95	95	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：3 次 大公一、廣十、公兒十四工區初驗缺失改善作業及大公一、廣十工區初驗複驗作業
5	108DR00015	地政局/工程管理科/	臺中市第13期市地重劃工程整合標	857,437	89	90	1	流廢標次數：2 次 期程修改次數：1 次 20M細園道步道磚鋪設、25M路燈基礎及配管施作、永春東二路及永春東三路施作。
6	109DR00002	地政局/工程管理科/	臺中市烏日新竹地區區段徵收工程第三標	1,111,077	84	84	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 箱涵開挖、PC 12M-(16)-2 0K+65.8~92.5 箱涵底版 12M-(16)-2 0K+65.8~92.5 箱涵牆身頂版 12M-(16)-2 0K+65.8~92.5 側溝開挖、PC 15M-(21)0K+356(RT)~15M-(24)0K+266.5 (RT) 側溝底版、牆身 15M-(21)0K+356(RT)~15M-(24)0K+266.5 (RT) 15M-(23)-1 0K+187(RT)~15M-(21)0K+142.81(LT) 15M-(23)-1 0K+187(LT)~15M-(21)0K+167.15(LT) 纜線管路配管 15M-(23)-1 0K+150~270 (R、LT) 污水用戶管 15M-(21) A0014-6~A0014-5 20M-(11)A0014-3~A0014-2~A0014-1 8M-(3)A0014-1~A0014 自來水管線 15M-(24)0K+225~350
7	109DR00003	地政局/工程管理科/	臺中市烏日新竹地區區段徵收工程第二標及第四標合併工程	3,283,286	68	67	-1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 鋼筋綁紮、土方開挖

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
8	110AR00032	地政局/工程管理科/	「臺中市烏日九德地區區段徵收工程」委託專案管理技術服務	26,543	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 112年1月6日核定工程規劃報告書，112年7月12日核定基本設計，目前於細部設計階段。
9	111BR00001	地政局/工程管理科/	臺中市烏日九德地區區段徵收工程委託規劃設計及監造技術服務案	56,482	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 112年1月6日核定工程規劃報告書，112年7月12日核定基本設計報告書，目前於細部設計階段。

(十一)災修工程：本月無案件

(十二)其他(財務及勞務採購案用)

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	241 件(97.97%)	1 件(0.41%)	0 件(0.00%)	2 件(0.81%)	2 件(0.81%)	246 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	101AF00047	建設局/建築工程管理科/	水湳國際會展中心新建工程委託專案管理技術服務案	75,111	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案工程業於108年3月20日開工，廠商(專管單位)業依契約規定指派專責相關人員進駐現場執行履約作業中。
2	104AE00024	經發局/工業科/工業科第四股	臺中市工業園區整體發展計畫委託專案管理服務案	27,430	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 1. 廠商依約於112年9月8日提報112年8月份工作月報至本局備查，本局於112年9月11日備查。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
3	105AG00 040	交通局/交通規劃科/	大臺中地區捷運路網檢討規劃暨臺中捷運系統初期路網可行性研究	12,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 1、110 年 4 月 9 日提報可行性研究至交通部。 2、110 年 6 月 1 日交通部提供書面審查意見，已依各部會審查意見修正，並於 8 月 9 日提報交通部審查。 3、110 年 11 月 9 日已配合鐵道局完成現地勘查、110 年 12 月 15 日交通部召開初審會議。 4、111 年 4 月 1 日提報修正報告予交通部續審，交通部 111 年 10 月 6 日召開研商會議。 5、112 年 9 月 14 日提送修正報告予交通部續審。
4	106AG00 052	交通局/交通規劃科/交通規劃科第一股	臺中輕軌捷運系統第二期路網可行性研究	15,800	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 可行性研究報告已依交通部 111 年 9 月 21 日意見完成修正，並於 112 年 5 月 1 日函報交通部審查，交通部 112 年 5 月 30 日回復書面意見，目前研議修正中。
5	106AR00 022	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市烏日（九德地區）區段徵收委託地籍整理及土地分配專業服務案	15,270	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 辦理一併徵收申請案相關事宜。 2. 初步規劃本區所有權人持分面積與各街廓最小分配面積。
6	107AD00 097	教育局/市立高中職/臺中一中	臺中一中照明改善節能績效保證專案採購	10,500	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
7	107AD01 029	水利局/污水設施科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程委託專案管理服務（含試運轉）	75,917	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 工程施工中，進度 24.008%，專案管理單位持續執行督導管理工作。
8	107AE00 057	經發局/工業科/工業科第四股	擴大神岡都市計畫產業園區委託申請設置案	42,300	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 112 年 9 月 8 日廠商提送 112 年 8 月份工作月報，並於 112 年 9 月 11 日經本局備查。 2. 112 年 9 月 21 日廠商提送修正後都市計畫變更主要計畫書及細部計畫書，本局刻正簽請函送都發局。
9	107AH00 027	都發局/城鄉計畫科/	臺中市太平地區都市計畫通盤檢討規劃案	17,500	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 1、計畫討論：共召開 6 次工作會議、110 年 7 月 28 日向局長報告執行情形、110 年 8 月 26 日向秘書長報告初步草案方向。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								2、都市計畫書圖重製疑義研商：共召開 9 場次重製疑義研商會議。 3、規劃階段：108 年 02 月 13 日太平細部計畫公告徵求意見座談會、109 年 6 月 29 日太平主要計畫公告徵求意見座談會、109 年 12 月 15 日公設確認機關協調會議、110 年 5 月 12 日草案研商會議、110 年 7 月 1 日第 2 次草案研商會議、110 年 9 月 24 日函請相關單位針對草案內容提供意見、111 年 1 月 25 日召開草案確認會議、111/6/15 市民大道南段高壓電塔位址，簽奉黃副市長指示，請都發局邀集交通、建設、地政等局確定方案之可行性及應注意事項再簽陳核定。(111 年 7 月 6 日局長指示請謝副局長督導召集)、111 年 9 月 26 日召開「市民大道南段」研商會議(經決議確認採整體開發及電纜地下化方式開發)、111 年 11 月 4 日簽奉核准市民大道開發方式(整體開發)及電塔墩柱位置。111 年 11 月 17 日、111 年 12 月 1 日局會前會報告草案內容、111 年 12 月 16 日土管草案研議。111 年 12 月 23 日、112 年 1 月 30、112 年 2 月 17 日函請規劃單位依限提交修正後計畫書圖。112 年 1 月 13 日、112 年 2 月 10 日、112 年 2 月 24 日規劃單位提供修正後草案書圖。112 年 4 月 6 日向秘書長面報。112 年 5 月 1 日辦理「臺中市太平區橫跨大里區東西向跨河橋樑都市計畫變更」研商會議。112 年 5 月 16 日函請規劃單位依限提交修正後計畫書圖。112 年 5 月 31 日建設局提供意見(有關道路跨越堤防部分，未來工程技術及經費上是否可行)。112 年 6 月 2 日提供意見(東西向計畫道路連通至台 74 線交通路網效益及急迫性)。112 年 6 月 14 日函請公路總局表示意見。112 年 7 月 27 日函請規劃單位 112 年 8 月 14 日前提提交修正後計畫書圖。112 年 9 月 11 日公告公開展覽(自 112 年 9 月 13 日起公展 30 天)。112 年 10 月 3 日公開說明會。
10	107AR00021	地政局/工程管理科/	臺中市第 13 期市地重劃區內施工監看與搶救發掘計畫	56,680	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 112 年 9 月 26 日庶古函送報告書。
11	107BG00003	交通局/公捷處/運輸工程科	臺中捷運藍線綜合規劃(含環境影響評估)暨捷運設施用地土地使用變更	75,026	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 綜合規劃報告書：交通部已於 112 年 4 月 18 日轉呈與行政院審查，刻正於行政院審查程序中。
12	108AD00049	教育局/幼兒教育科/幼兒教育	臺中市政府教育局委託辦理 108 學年度臺中	155,694	85	98	13	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		科第二股	市新設非營利幼兒園					本案業於108年3月15日辦理評選作業完成，並於108年4月15日辦理議約決標事宜，業完成與優勝廠商簽約與用印事宜，業於108年8月1日前完成設立作業事宜並順利開辦，經國教署於108年8月20日核定108學年度新設非營利幼兒園學費差額，業辦理108學年度第1學期第1期及第2期學費差額預撥事宜，並於10月完成108-1到園檢查作業。預計於109年4月21、23日辦理108-2到園檢查作業。108-2到園檢查業於109年4月21、23日辦理完竣。108學年度績效考評作業訂於108年6月8日、10日及30日，108學年度績效考評業已辦理完竣，各園考評結果均達90分以上，得以申請績效獎金。業於109年9月26、28日完成108學年度驗收作業。109學年度第1學期到園檢查作業業於109年11月9日、10日及11日辦理完竣。109學年度第2學期到園檢查作業業於110年4月13日、15日及16日辦理完竣。109學年度績效考評作業訂於110年6月22日至25日，109學年度績效考評業已辦理完竣。業於110年12月15日完成109學年度驗收作業。110學年度績效考評業已於111年6月辦理完竣。業於111年8月30日完成110學年度驗收作業。111學年度到園檢查作業業於112年1月辦理完竣。111學年度績效考評業已於112年6月辦理完竣。業於112年8月7日完成111學年度驗收作業。
13	108AD00 181	教育局/幼兒教育科/幼兒教育科第二股	臺中市政府教育局委託辦理109學年度臺中市新設非營利幼兒園	600,155	70	85	15	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 本標案於108年11月19日公告招標，11月29日修正招標文件，於108年12月13日結標，12月16日開標，109年1月8日及10日召開評審委員會，109年1月16日奉准評選結果，1月21日議約(價)、1月30日發布決標公告及第2次招標公告，2月13日召開評審委員會，2月19日奉准評選結果，3月5日議價(約)完竣，5月8日簽訂契約，8月1日開學。109學年度第1學期到園檢查作業業於109年11月9日、10日及11日辦理完竣。109學年度第2學期到園檢查作業業於110年4月13日、15日及16日辦理完竣。109學年度績效考評作業訂於110年6月22日至25日，109學年度績效考評業已辦理完竣。業於110年12月15日完成109學年度驗收作業。110學年度績效考評業已於111年6月辦理完竣。業於111年8月30日完成110學年度驗收作業。111學年度到園檢查作業業於112年1月辦理完竣。111學年度績效考評業已於112年6月辦理完竣。業於112年8月7日完成111學年度驗收作業。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
14	108AE00051	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市精密機械科技創新園區三期申請設置計畫	48,460	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商於 112 年 9 月 6 日依規檢送 112 年 8 月份工作月報，本局 112 年 9 月 8 日存供備查。
15	108AF00099	建設局/新建工程處/土木工程科	牛埔橋改建工程委託設計監造技術服務案	14,290	95	98	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 結算完成待付款
16	108AG00013	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區舊社等三件停車場立體化興建工程委託專案管理服務	16,380	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 東榮案已於 111 年 5 月 31 日申報竣工，111 年 7 月 22 日驗收，8 月 26 日驗收合格，111 年 11 月 1 日正式啟用，刻正辦理工程結算作業。潭興案已於 112 年 2 月 10 日申報竣工，112 年 7 月 10 日正式啟用，刻正辦理工程結算作業。另舊社案停車場主體工程已於 112 年 8 月 17 日竣工，預計於 112 年 10 月 6 日辦理初驗。
17	108AG00018	交通局/公捷處/工程管理科	臺中捷運綠線土地開發招商總顧問委託專業服務案	16,600	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 廠商於 112.9.25 機關要求辦理 112 年 9 月份工作會議，並於 9 月 28 日來文提送 112 年第 3 季不動產開發業輿情匯報及分析報告。
18	108AH00041	都發局/綜合企劃科/	臺中市潭子、大雅、神岡區都市計畫通盤檢討整體規劃案	12,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 於 112 年 9 月 15 日續開專案小組第 10 次會議。
19	108AH00043	都發局/城鄉計畫科/	中部科學工業園區台中基地附近特定區計畫通盤檢討規劃案	12,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 (18)112/8/11 龍邑檢送再修正方案，112/8/21 函請建設局、交通局、停管處及公捷處確認方案內容。 (19)112/9/8 彙整各局意見後函請龍邑修正計畫書，預計 9 月底提供續辦公展事宜。
20	108AH00050	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區國安段 1 期社會住宅興建工程委託專案管理（含監造）技術服務案	77,209	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.112 年 9 月 7 日召開「高風險作業執行成效檢討會」會議 2.9 月 13 日召開景觀會議及第 24 次設計會議紀錄
21	108AH00056	都發局/住宅發展工程處/住宅企劃科	臺中市社會住宅包租代管第二期計畫	151,524	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 三家業者媒合累計共計媒合 1,364 件(包租包管 199 件、代租代管 1165 件)，依契約規定辦理二期計畫包租包管與代租代管的各項租賃服務與請款作業。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
22	108AH00 059	運動局/運動產業科/	臺中市巨蛋體育館興建工程委託專案管理技術服務	128,500	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 臺中巨蛋體育館刻正由住宅發展工程處辦理專案管理及規劃設計，專案管理由承喬國際建築師事務所承攬，本案為專案管理部分，目前進度如下： 一、於 112 年 9 月 12 日邀集業界專家學者委員召開「部分工程納入營運廠商期初投資專家諮詢會議」。 二、有關本案(採購案號：112A-040)公開招標期間收受廠商請求釋疑項目(第 9 次及第 10 次)回復說明，規設單位於 112 年 9 月 18 日提送，專管單位於 112 年 9 月 22 日核定，建設局已於 112 年 9 月 27 日局授建新築字第 1120046691 號函同意備查。 三、112 年 8 月 25 日辦理追加預算後第 2 次公開招標結果，因應邀商結果意見回饋及收受廠商請求釋疑項目，專管單位建議調整設計圖說預算減項發包，規設單位 112 年 9 月 17 日提送細部設計成果修正二版(第 1 版)，專管單位於 112 年 9 月 17 日核定，都市發展局 112 年 9 月 19 日局授都住工字第 1120209472 號函移交至建設局並於 112 年 9 月 20 日更正公告及延長等標期至 112 年 10 月 17 開標。 四、規設單位於 112 年 9 月 21 日提送環境影響差異分析報告(第 2 次修正本)，目前環境保護局審查中。 五、有關本案建造執照，運動局函轉臺中市應用地質技師公會 112 年 8 月 28 日地下水補注地質敏感區基地地質調查及地質安全評估結果之第一次審查會議紀錄請規設單位作修正。
23	108AH00 062	都發局/城鄉計畫科/	臺中國際機場園區規劃案	14,600	70	100	30	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 已辦理完成。
24	108AP00 120	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	大肚掩埋場興辦事業計畫、水土保持計畫及開發計畫等專業服務	11,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 1. 本案於 108 年 8 月 30 日決標，9 月 11 日訂約。 2. 水土保持規劃書已於 11 月核定。 3. 興辦事業計畫於 3 月核定。 4. 水土保持計畫書已於 10 月份核定 5. 本局函送(7/27)開發計畫(使用分區變更)修正本予都發局審查。 6. 內政部來文-會商中央主管機關同意大肚掩埋場開發興辦。 7. 都發局辦理開發計畫審議程序(111 年 12 月 30 日召開第 2

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								次小組會議)。 8.都發局於112年1月6日函文第2次小組會議紀錄。 9.2月份向測繪中心申請井仔頭密圖。 10.廠商刻正依第2次小組會議意見修正計畫書。 11.提送開發計畫書(修正版)予都發局審查。 12.契約執行中。
25	108AR00 033	地政局/土地編 定科/	「臺中市國土功能分 區分類及使用地劃設 作業」委託技術服務案	12,500	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已完成各區場次公展公聽會作業，已辦理台中市國土計畫審 議會第3次會議(報告案)，刻正辦理台中市國土計畫審議會 專案小組會議前置作業中。
26	109AG00 040	交通局/交通工 程科/交通工程 科第二股	iBike 倍增計畫	515,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 持續辦理站點建置。
27	109AH00 049	都發局/城鄉計 畫科/	臺中港特定區主要都 市計畫通盤檢討規劃 作業案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 111年12月26日召開期末報告審查會議，112年1月5日 核發會議紀錄，112年3月3日提送修正成果，112年4月 21日備查修正版，112年3月24日召開重製疑義會議，112 年4月7日檢送會議紀錄，112年6月8日、6月29日、7 月6日、7月27日及8月17日研商公展草案變更內容，預 計10月辦理機關研商會議。
28	109AP00 063	環保局/環境設 施大隊/環境設 施大隊第四組	臺中市文山焚化廠興 建營運移轉委託專業 服務	10,000	98	70	-28	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 本案刻正執行中，目前辦理招商文件草案(修訂三版)修改 中。
29	110AD01 044	水利局/污水設 施科/	臺中市福田水資源回 收中心放流水回收再 利用統包工程委託監 造技術服務	75,506	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 工程施工中，進度24.008%，監造單位持續辦理品質查驗工 作。
30	110AD01 052	水利局/水利規 劃防災科/	臺中市太平區(含中平 及新光地區)雨水下水 道系統檢討規劃委託 技術服務	10,000	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依會議紀錄修正報告書中。
31	110AE00 024	經發局/市場管 理科/市場管理 科第二股	臺中市梧棲區第一公 有零售市場基地(梧棲 段3543地號土地)承租 案	17,237	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案業於110年1月31日前完成本年度付款。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
32	110AE00025	經發局/市場管理科/市場管理科第二股	臺中市梧棲區第一公有零售市場基地(梧棲段3549地號土地)承租案	10,383	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案業於110年1月31日前完成本年度付款。
33	110AE00027	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市神岡豐洲科技工業園區二期開發委託專案管理技術服務案	40,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 112.6.2 提送112年5月份工作報告及協審開發成本結算報告書、112.7.6 提送112年6月份工作報告、112.7.17 請款第二階段招商廣告費用、112.8.2 提送112年7月份工作報告、112.8.2 本局提擬終止契約、112.8.14 東昇建請續約、112.8.25 本局函文暫停契約、112.9.1 提送112年8月份工作報告
34	110AE00042	經發局/工業科/工業科第四股	臺中市清水海風產業園區委託申請設置案	49,820	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 廠商於112年9月6日檢送112年8月份工作月報，本局112年9月8日存供備查。 2. 開發可行性評估作業期末報告書審查會，廠商依委員及相關局處意見修正報告書中，9月14日廠商與本局召開工作會議討論修正內容，刻正依本局意見賡續修正中。。
35	110AG00007	交通局/停管處/停車管理課	110-113年度租賃PDA開單設備案	17,207	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中，已辦理8月份付款作業。
36	110AG00010	交通局/停管處/停車管理課	110至112年臺中市政府公有停車場停車費用委託代收案	161,205	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
37	110AG00045	交通局/交通規劃科/交通規劃科第一股	水滴轉運中心新建工程委託專案管理服務(含後續擴充條款)	37,625	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 工程已於111年9月15日開工，目前配合公捷處工程履約中。
38	110AG00053	交通局/停管處/停車管理課	110臺中市公有停車場開立停車繳費通知單勞務委外作業(第一區)	214,812	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 112年5月勞務酬金已於同年8月29日撥付(金額計新臺幣12,206,653元)。 2. 112年6月勞務酬金預計於10月6日前辦理結算驗收(6月為契約最後履約月份。依契約第五條規定，契約最後一個月付款將保留至第3個月結算驗收)。
39	110AG00054	交通局/停管處/停車管理課	110臺中市公有停車場開立停車繳費通知單	183,397	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			勞務委外作業(第二區)					1.112年7月勞務酬金已於同年8月29日撥付(金額計新臺幣8,820,490元)。 2.112年8月勞務酬金計8,814,613元,並預計於同年10月13日辦理驗收作業。
40	110AG00060	交通局/交通規劃科/交通規劃科第一股	水湳轉運中心新建工程委託監造技術服務	81,024	70	70	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 工程已於111年9月15日開工,目前配合公捷處工程履約中。
41	110AH00030	都發局/城鄉計畫科/	新庄子蔗廍地區都市計畫規劃案	23,000	85	85	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 32.111年10月19日召開第6次工作會議。 33.111年10月24日召開第7次工作會議。 34.111年11月17日討論管考系統並修正,預計於12月29日辦理教育訓練。 35.12月29日辦理管考系統線上教育訓練。 36.112年1月11日辦理現地勘查。 37.112年1月12日召開第8次工作會議。 38.112年2月21日函詢各單位規劃建議。 39.112年3月9日辦理第2次現地勘查。 40.112年5月22日收訖第9次工作會議資料,112年5月31日簽辦函請規劃單位補正工作會議資料。 41.112年6月13日召開第9次工作會議,112年6月16日會議紀錄發文,依會議記錄結論預計將於8月底前辦理公告徵求意見座談會。 42.112年7月18日簽辦公告徵求意見,112年9月23日簽准,預計於112年10月4日公告。
42	110AH00032	都發局/城鄉計畫科/	公設通盤檢討細部計畫擬定及市地重劃可行性評估案	33,815	70	70	0	流廢標次數:1次 期程修改次數:1次 112/7/20發文調查整開區內公設內容,112/9/6提交期末報告,112/10/6召開期末報告審查會議。
43	110AH00035	都發局/城鄉計畫科/	臺中市太平區坪林地區整體發展規劃案	15,000	85	85	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 1、招標階段:110/01/04簽辦招標文件、110/01/14簽准、110/01/20公告上網、110/03/03開標、110/03/24評選、110/04/12完成開標(經審查結果廢標)、110/05/11公告上網、110/06/10開標、110/06/17評選會、110/06/25函予各投標廠商(經出席委員過半數決議:立埕工程顧問股份有限公司序位合計值為8,為第1優勝廠商)、110/07/19決標。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								2、規劃階段：110/07/23 提交工作執行計畫書、110/08/04 第 1 次工作會議、110/08/31 工作執行計畫書審查會(110/10/14 日同意備查)、110/09/22 第 2 次工作會議、110/12/03 提交期中報告書、110/12/16 日期中報告書審查會、111/01/07 召開第 3 次工作會議、111/01/12 日地方座談會、111/03/02、03/02 地形控制點驗收、111/03/08 召開第 4 次工作會議、111/03/31 日召開第 5 次工作會議、111/03/28、29、30、31 及 04/1 地形圖細部測量驗收(規劃單位刻研擬期末報告書)、111/08/19 提送期末報告書併同科內研商、111/09/22 與局長研商、111/09/26 簽陳期末報告書增加委員、111/10/19 提送跨機關研商會議資料、111/12/14 辦理會勘、原訂 111/12/28 跨機關研商會議因故展延、112/1/4 函請廠商提供公告徵求意見企劃書、112/2/2 與局長研商機關協調會及後續執行方向、112/2/7 辦理 112 年第 1 次工作會議 112/3/3 辦理跨機關協調會議、112 年 3 月 15 日辦理公告徵求意見、112 年 3 月 24 日辦理公告徵求意見座談會、112 年 5 月 1 日府層研商、112 年 5 月 25 日 112 年度第 2 次工作會議、112 年 6 月 5 日期末報告書審查會議(修正後授權單位確認通過)、112 年 7 月 12 日提送開發意願調查企劃書(經 112 年 7 月 14 日鈞長建議針對產業調查辦理)、112 年 7 月 26 日提送用水計畫書、農變計畫書等、112 年 9 月 13 日及 18 日辦理農耕意願調查座談會、預計 10 月末召開工作會議確認期末修正及農牧意願情形。
44	110AH00 058	都發局/城鄉計畫科/	臺中永續城鄉-宜居城市發展策略檢討規劃案	12,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 110/3/31 刻正簽辦中。110/4/12 日簽准，110/4/16 日公告上網，110/6/1 召開評選會議，110/7/7 決標。110/8/20 檢送工作執行計畫書。110/9/27 召開工作計畫書審查會議。111/1/11 檢送期中報告書。111/6//22 局長室會議討論期中報告書內容。111/7/1 期中審查會議刻正調查外聘委員開會時間。111/7/15 期中報告書審查會議。111/7/29 檢送期中報告書審查會議紀錄。111/8/19 期中報告書(修正本)同意備查。111/8/26 簽辦第二期款撥付。111/9/7 撥付第二期款。111/9/13 簽辦標案管考期程調整(經秘書長核示面報標案內容號再簽報)。111/10/25 檢送期末報告書。111/11/3 辦理第 2 場次教育訓練。111/11/24 局長室會議討論期末報告及亮點計畫內容。111/12/20 奉准調整標案管考期程。112/1/5 秘書長室面報期末報告內容。112/2/22 奉准辦理期

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								末審查事宜。112/3/20 召開期末報告會議。112/4/6 檢送期末報告書審查會議紀錄。112/7/3 檢送細部計畫整併示範區規劃草案。112/9/20 局長室報告案件情形。
45	110AH00 061	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅窗簾財物採購案	48,246	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理窗簾後續擴充變更議約
46	110AH00 062	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅傢俱財物採購案	83,812	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 尚武段小管委會空間傢俱配置
47	110AH00 063	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅冷氣財物採購案	163,928	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 育賢二期全面進場、尚武段樣品屋冷氣裝設、新榮和圖面檢討
48	110AH00 065	都發局/住宅發展工程處/住宅企劃科	臺中市社會住宅包租代管第三期計畫	604,846	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 三家業者媒合累計共計媒合 2,160 件(包租包管 386 件、代租代管 1774 件)，依契約規定辦理三期計畫包租包管與代租代管的各項租賃服務與請款作業。
49	110AQ00 087	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美圖特殊裝修及設備工程委託專案管理技術服務	10,260	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約辦理相關專案管理業務執行中
50	110BG00 002	交通局/公捷處/設計工程科	臺中捷運藍線基本設計	680,000	0	20	20	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 112.8.15 已提送先期調查報告，審查中。 2. 112.8.25 已提送期中報告完。審查中。 3. 截至 9 月底總進度 64.24%，符合預計進度。 5. 定期召開專業技術協調會議檢討工作進度(9/27 第 35 次)。 6. 9 月 1 日共管協調會議。 7. 9 月 25 日捷運藍線連通台鐵車站及大平台轉院戰協調會。
51	111A725 008	梧棲公所/社會課/	112 年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險	12,500	40	40	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 本案均依契約規定辦理中。
52	111AA00 015	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第二股	臺中市政府臺灣大道市政大樓空調儲冰槽汰換採購	26,600	40	100	60	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
53	111AD00106	教育局/國民小學/北勢國小	臺中市政府教育局 111 學年度數位學生證製卡及系統維護案	25,165	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 履約中
54	111AD00120	教育局/國民小學/清水國小	臺中市 111 年度推動中小學數位學習精進方案—校園無線網路建置採購案	109,818	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 俟臺中市政府教育局撥款到校後辦理經費核銷。
55	111AD00143	教育局/國民小學/四維國小	臺中市北屯區文小 5 新設校工程委託規劃設計監造技術服務採購案	18,547	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 9/5 完成校園規劃審議報告書核定。 2. 9/28 建築師送審本案細部設計初版。 3. 申請建照申請書及委託書學校用印。
56	111AD00154	教育局/國民小學/僑仁國小	111 學年度僑仁國民小學午餐廚房計畫採購	11,428	70	98	28	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已進行第二次驗收，且通過驗收，等待廠商備妥資料請款中。
57	111AD01012	水利局/污水營運科/	臺中港特定區水資源回收中心委託代操作維護管理工作	34,500	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 依契約執行操作維護作業
58	111AD01016	水利局/污水營運科/	臺中市文山及黎明水資源回收中心聯合委託代操作維護管理工作	30,710	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
59	111AD01036	水利局/雨水下水道工程科/	111 年臺中市雨水下水道即時水情監測系統建置計畫	63,451	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 50 組設備保全及維護保養作業 2. 修正測試報告(第二期)
60	111AD01040	水利局/污水營運科/	臺中市石岡壩、梨山及環山水資源回收中心聯合委託代操作維護管理工作(第 1 次修正)	51,402	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約執行水資中心代操作工作
61	111AD01041	水利局/污水營運科/	臺中市廬子水資源回收中心暨大里區立新水資源回收中心委託代操作維護管理工作	40,004	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1~7 月月報備備查完成並付款，8 月月報備查。
62	111AE00006	經發局/工業科/工業科第三股	「臺中市精密機械科技創新園區用水計畫變更、環差分析暨其相	10,300	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 112 年 9 月 1 日用水計畫書經水利署審查同意。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			關配合作業服務案」勞務採購案					
63	111AE00066	經發局/商業科/商業科第一股	112 年度臺中購物節	45,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約執行中。
64	111AF00088	建設局/養護工程處/挖掘管理科	111 年度臺中市共同管道系統通盤檢討委託技術服務	12,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理例行性通盤檢討會議及期中工作計畫，辦理專家座談會及期中審查會中
65	111AF00110	建設局/養護工程處/挖掘管理科	111 年臺中市第十四期市地重劃區共同管道保全與管理維護	19,500	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正辦理履約相關事宜
66	111AF00116	建設局/養護工程處/挖掘管理科	112 年度臺中市道路挖掘完工查(抽)驗委託技術服務案	19,800	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正辦理派工事宜
67	111AF00130	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	112 年度臺中市公園安全維護勞務契約－臺中市原八區	12,760	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
68	111AG00023	交通局/停管處/停車管理課	臺中市公有停車場停車費催繳、退費、舉發違規通知資料處理	13,806	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 112 年 7 月份勞務費於 112 年 9 月 11 日核付(應付金額計新臺幣 595,592 元整)。 2. 本案採按月結算前 1 個月勞務費，於施作完成之次月付款，112 年 8 月份催繳、退費、舉發勞務費於 112 年 9 月 26 日辦理驗收，俟驗收完畢後簽請核付勞務費用。
69	111AG00037	交通局/停管處/停車管理課	111 至 113 年臺中市政府公有停車場停車費用委託金融、電信業者代扣款作業案	33,977	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約日自 111 年 8 月 1 日起至 113 年 7 月 31 日止，採按月付款。經查 112 年 8 月份金融電信代收案，代扣筆數 408,535 筆，廠商代收停車費 18,628,314 元，支付廠商代收手續費 1,307,312 元。
70	111AG00041	交通局/公捷處/智慧機電工程科	111 年度臺中市公車智慧型站牌建置計畫	17,000	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 刻正辦理第二次派工驗收付款作業。
71	111AG00051	交通局/公捷處/運籌管理科	臺中市交通行動服務(MaaS)平台建置計畫暨臺中捷運簡易閘門	45,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、配合「中彰投苗跨城際」、「臺中市都市內」、「彰化縣都

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			系統建置					市內」及「南投縣都市內」公共運輸通勤月票計畫7月1日正式上線，持續辦理客服、系統維運事宜。 二、配合中央政策於10月2日擴大定期票服務範圍，納入公路客運服務，辦理驗票機程式修改，以及相關公告文件及客服教育訓練等事宜。 三、另配合本市國慶焰火大型活動，研擬QR時數型交通套票搭配食遊購專屬優惠折扣方案，預計10月5日推出，吸引觀光旅客來本市利用大眾運輸。 四、持續推動本市交通行動服務(MaaS)及履約事宜。
72	111AG00052	交通局/公捷處/運輸工程科	2022 臺中國際花毯節新社接駁專車行駛計畫	18,000	100	95	-5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案已於111年11月24日決標，並配合活動期程辦理接駁事宜完成，刻正辦理驗收事宜。
73	111AG00062	交通局/停管處/停車管理課	臺中市精密機械科技創新園區開立停車繳費通知單勞務委外作業	15,047	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 112年7月勞務酬金165,204元已於同年9月13製支出傳票並撥付完成 2. 112年8月勞務酬金168,644.19元，刻正辦理書面查驗中。
74	111AH00002	都發局/建造管理科/	臺中市智慧審照數位倉儲暨雲端運算平台建置計畫	26,708	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 業已交付第3期工作項目，目前刻正辦理第3期驗收作業。
75	111AH00003	都發局/建造管理科/	臺中市數位建管資訊服務平台建置計畫	38,971	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 業已交付第3期工作項目，目前刻正辦理第3期驗收作業。
76	111AH00008	都發局/建造管理科/	111年臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置延續性計畫	21,250	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商執行第四期專案中。
77	111AH00043	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區國安段二~三期社會住宅興建計畫案(專案管理含監造)	100,798	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 112年9月15日統包工程決標，刻正辦理簽約事宜。
78	111AH00046	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區鑫港尾段住宅興辦計畫案(專案管理含監造)	29,319	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 7/07 決標 7/11 召開起始會議 7/18 召開社福空間使用需求討論會 7/25 召開第2次專技會議

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								8/23 簽約 9/11 土地點交
79	111AH00 080	都發局/建造管理科/建造管理科第二股	109 年度土壤液化調查與風險評估計畫委託技術服務工作(110 年度後續擴充)	12,978	70	55	-15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 期中報告/第二次交貨完成日期： 承商已於 112 年 8 月 15 日(世曦大地字第 11200254946 號)提送土壤液化易致災風險評估計畫書，於 9 月 5 日提送修正一版，另於 9 月 23 日提送修正二版，刻正由專案總顧問審查中。另於 112 年 9 月 14 日辦理現場鑽探人員講習訓練，相關鑽探進度依約辦理中。
80	111AL00 068	勞工局/就業安全科/	112 年度職業訓練委託案(一)	19,524	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案規劃辦理 17 班次，已停班 1 班，截至九月底已開訓 16 班次，結訓 14 班，參訓 449 人。
81	111AM00 129	警察局/交通警察大隊/事故處理組	111 及 112 年度委外租用大型標誌車附掛緩撞設施勞務採購案	14,960	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本大隊目前針對辦理 2 輛委外租用緩撞車(標案履約期間規劃 111 年 7 月至 112 年 12 月)相關招標作業，已於 7 月 18 日奉核在案，7 月 22 日上網招標，8 月 11 日開標並順利決標，由美霖工程有限公司以最低價得標(決標金額：1,477 萬 9,502 元)，8 月 16 日簽約，已辦理後續審查、驗收等作業，已於 10 月 1 日開工投入執勤，目前已執行 11 個月(111 年 10 月至 112 年 8 月)；112 年因警政署補助款預算未於 112 年前通過審議，故本局暫緩委外租用緩撞車 112 年開工日期，延至 112 年 1 月 9 日 0 時起方重啟復工，目前廠商持續履約協勤中。 核銷作業方面：111 年 10 月至 112 年 6 月份緩撞車協勤費用均已完成查驗、驗收合格並撥款。 另 112 年度下半年經費請款，本局已於 112 年 7 月 12 日函請警政署辦理；113 年度招標作業，署及本局籌辦中。
82	111AM00 135	警察局/犯罪預防科/	111 年度追加預算「清水、沙鹿、梧棲區」治安要點錄影監視系統採購案	19,000	20	85	65	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 已於 112 年 5 月 3 日決標於中華電信股份有限公司企業客戶分公司，相關作業持續辦理中。
83	111AN00 025	消防局/災害搶救科/災害搶救股	111 年度 50 公尺以上雲梯消防車 1 輛採購案	35,000	100	100	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
84	111AN00027	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	111 年度化學消防車 4 輛採購案	40,000	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 刻正辦理付款程序。
85	111A000038	衛生局/醫事管理科/醫事管理科醫政管理股	「臺中市立老人復健綜合醫院新建營運移轉案」委託履約管理專業技術服務採購案	25,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 廠商針對本局所交付審查之各項書類文件均依限回復審查意見，並能針對本局所提疑義諮詢及時回復。 2. 已於 9 月 19 日辦理每月定期工地現勘，並依限於 9 月 12 日提送 112 年 8 月履約管理月報(每月 15 日前)。 3. 依本局通知出席 9 月 28 日履約管理內部討論會議，並報告說明履約管理進度。
86	111AP00067	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	111 年度台中市營建工程查核計畫	27,566	95	98	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已付第 3 期款付款作業
87	111AP00117	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第一股	112 年度臺中市水污染防治稽查輔導及畜牧沼肥推廣計畫	11,000	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 目前計畫執行中，第二期工項結果預計 112 年 9 月 30 日提交本局。
88	111AQ00102	文化局/視覺藝術科/視覺藝術科第一股	「水滴經貿園區(中央公園新建工程、中央公園地下停車場工程、區段徵收工程)公共藝術設置計畫」甲案	45,750	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 策劃單位已於 9 月 26 日通報改善完畢，預計 10 月中由本局會同中央公園管理所人員進行複驗。
89	111AR00015	地政局/東勢地政/第二課	111 年度大臺中地區委外地籍圖重測計畫	16,100	70	95	25	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依期程辦理中
90	111AT00030	新聞局/影視發展科/	中臺灣電影中心公共藝術設置案	15,285	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：3 次 本案經奉示，俟選出場館 OT 廠商後，賡續辦理徵選小組決選會議。
91	111AZ00011	原民會/經濟建設及土地管理組/	「推動原住民族多元產業發展 2.0 計畫-部落產業升級-團結經濟在地實踐-臺中市原民智慧運銷系統發展計畫」勞務採購案	10,475	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、於 9 月 8 日召開第 2 次第二期審查會議，審查決議請廠商會議後 5 日補充其中報告書資料，進行書面驗收作業。 二、9 月 18 日廠商提送書面資料，並劑型書面驗收。三、9 月 6 日至中央原民會參加 113 年細部執行計畫書審查會議。 四、9 月 22 日至中央原民會爭取本計畫計畫修正。五、9 月

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								25日財團法人中國生產力中心召開本計畫訪視視訊會議。
92	111BD01026	水利局/污水工程科/	臺中市十期(東山路及軍功路周邊區域)污水管線、設施修繕更新維護及用戶接管工程委託技術服務	59,374	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 於112年9月22日召開第1分標細部設計審查會議。
93	111BD01034	水利局/污水工程科/	臺中市中華路污水下水道分支管網暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	94,555	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 111年9月26日已辦理評選，111年10月6日決標，已於111年11月23日訂約。 預計112年10月發包中華路第1標工程
94	111BD01036	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(二)設計及監造委託技術服務	54,218	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 111年11月29日辦理議價，111年11月29日決標，111年12月1日決標公告。 已於112年2月1日訂約，112年5月16日辦理基本設計審查會議，112年6月2日辦理工作會議。 112年7月5日基本設計報告修正一版，設計單位提送進本局。 112年7月18日基本設計報告修正一版函送各委員，待委員提供審查意見。 112年8月11日基本設計報告修正一版函請國土管理署備查。 112年9月23日基本設計報告修正一版國土管理署函請本局修正。
95	112A713001	南區公所/民政課/	臺中市南區112年里辦公處及鄰長報紙採購案(自由時報)	16,776	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 112年1月1日開始履約，目前正常派送中，第一期(5-8月)已於9月12日完成第2次驗收核銷。
96	112A714005	北區公所/民政課/	臺中市北區112年里鄰長文康活動採購案	20,119	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 目前履約出團中。
97	112A717008	北屯公所/民政課/	臺中市112年度區里活動外套	13,430	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已完成第1批交貨
98	112A735007	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所112年區民團體意外險	11,200	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								已簽約完成，民眾均依符合申請條件申請
99	112A736001	龍井公所/社會課/	112 年度臺中市龍井區區民團體意外保險	16,000	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 辦理作業中
100	112AA00003	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第二股	臺中市政府文心第二市政大樓高壓電供電設備修繕案	14,050	30	40	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 8 月 18 日簽約，賡續履約中。
101	112AA00004	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第一股	112 年臺中市政府臺灣大道及文心第二市政大樓環境清潔維護採購	16,858	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案 9 月份工作項目廠商依約履行中。
102	112AA00012	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第四股	臺中市政府陽明市政大樓空調主機設備汰換採購	18,330	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 9 月 8 日完成簽約，已完成保單、材料設備、三書(施工及安裝計畫書、品質管理計畫書、職業安全衛生管理計畫書)送審核定作業，汰換案預計於 9 月 29 日進場施作。
103	112AD00034	教育局/國民小學/烏日國小	臺中市 112 年度中小學資訊科技教室資訊設備更新採購案	61,384	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理初驗
104	112AD00047	教育局/國民小學/北勢國小	臺中市政府教育局 112 學年度數位學生證製卡及系統維護案	11,666	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
105	112AD00061	教育局/國民小學/光正國小	臺中市政府教育局 112 年度充實所屬學校資安設備(網路防火牆)採購案	26,970	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 廠商處理中
106	112AD00085	教育局/國民中學/大甲國中	大甲國中-臺中市 112 學年度補助中小學專科教室充實智慧輔助教學設備實施計畫採購案	23,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 臺中市政府教育局刻正辦理各校第二階段後續擴充數量計畫審查。
107	112AD00100	教育局/國民小學/大同國小	112 學年度臺中市國中小(中區)學生健康檢查委託專業服務	11,907	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 8/25 完成決標。
108	112AD01001	水利局/污水營運科/	112 年度「臺中市水資源回收中心有機污泥	15,598	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			委託清除處理」					9 月份派工臺中港特定區水資源回收中心至少 50 噸、水湳水資源回收中心至少 80 噸、豐原水資源回收中心至少 50 噸
109	112AD01005	水利局/水利養護工程科/	112 年度臺中市水岸環境營造園區維護工程委託專業服務	19,969	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 派工施作中
110	112AD01007	水利局/水利養護工程科/	112 年度本市各抽水站、滯洪池、水閘門及各周邊設施維護保養操作及管理委託專業服務	25,370	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 進駐管理中。
111	112AD01008	水利局/污水設施科/	112 年臺中市水淨場及截流設施暨周邊景觀維護管理工作(柳川及軟埤仔溪)	18,733	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1)主要施作項目：辦理臺中市水淨場及截流設施暨周邊景觀維護管理工作(柳川及軟埤仔溪)聯合代操作維護工作(2)目前施作項目：提送 112 年 8 月代操作項目月報
112	112AD01012	水利局/防災中心/	112 年臺中市水情監測系統建置及水位預警設施維護	18,049	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理期水情監測設備建置會勘及維運事宜
113	112AD01016	水利局/污水營運科/	臺中市豐原水資源回收中心委託代操作維護管理工作	19,730	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 8 月月報報查，8 月請款簽辦中
114	112AD01024	水利局/污水營運科/	112 年臺中市福田水資源回收中心委託代操作維護管理工作	49,497	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 代操作工作事項辦理中
115	112AE00005	經發局/工業科/工業科第四股	112 年臺中市管產業園區景觀維護工作	19,720	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.112/9/5 廠商提送 3 園區植栽施肥計畫。 2.112/9/11 廠商提送 10 月分工作規劃月報。 3.112/9/15 廠商提送 8 月份 3 園區工作月報。
116	112AE00021	經發局/工業科/工業科第二股	112 年臺中市精密機械科技創新園區污水處理廠、自來水系統維護及代操作計畫	17,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.112 年 9 月 6 日召開第 1 期成果審查會議，審查通過，廠商於 9 月 18 日請款。 2.112 年 9 月 8 日送 8 月份月報，9 月 18 日經本局備查在案。 3.112 年 9 月 18 日檢送水質檢測報告。
117	112AE00026	經發局/工業科/工業科第三股	112 年臺中市政府經濟發展局轄管(精密、豐	14,700	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			洲、太平)園區環境監測計畫					1、112/9/8 用水回收率輔導作業 2、112/9/18 回復工業局 112 年度精密、二期環評追蹤考核意見 3、112/9/27 辦理節約用水、生態保護、空氣污染防治教育訓練 4、112/10/2 經濟部水資源局召開 112 年度中部地區用水計畫查核會議
118	112AE00037	經發局/工業科/工業科第二股	臺中市精密機械科技創新園區污水處理廠過濾單元設備採購	14,871	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112.9.19 廠商提送控制盤及動作流程圖 112.9.20 規格文件修正定稿。 112.9.26 施作快濾筒基座。
119	112AE00040	經發局/商業科/商業科第一股	112 年度臺中振興經濟消費金喜送兌獎暨整合行銷委託專業服務案	17,000	35	35	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案業於 112 年 9 月 1 日上網公告、9 月 22 日辦理評選，預計 10 月 4 日辦理議價決標。
120	112AF00023	建設局/養護工程處/挖掘管理科	112 年臺中市共同管道保全與管理維護	17,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正辦理履約事宜
121	112AF00037	建設局/養護工程處/市六區工程隊	112 年度臺中市道路景觀綠美化維護勞務採購-西屯區(臺灣大道以北)	11,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
122	112AF00054	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市 112 年度行道樹、園道、綠地綠美化維護勞務採購-北區	10,952	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
123	112AF00065	建設局/新建工程處/土木工程科	112 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大甲、清水、沙鹿、梧棲、大安、外埔、龍井、大肚、烏日等 9 區)	10,305	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 陸續派工執行
124	112AF00068	建設局/新建工程處/土木工程科	112 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北屯、新社、東勢、和平等 10 區)	18,813	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
125	112AF00077	建設局/養護工程處/挖掘管理科	112 年水涵經貿園區共同管道保全與管理維護	11,250	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正辦理履約事宜
126	112AF00084	建設局/新建工程處/用地科	112 年度臺中市道路橋樑公園廣場開闢工程測量及用地取得作業委託技術服務採購案	15,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約持續派工履約程序中
127	112AG00001	交通局/公捷處/智慧機電工程科	112 年度臺中市公車動態系統維運暨擴充計畫	10,300	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商於 9/8 提送 8 月工作月報，本處於 9/11 備查。
128	112AG00003	交通局/停管處/停車管理課	112-114 年臺中市政府公有停車場線上購票系統委託代收案(信用卡收單)	10,807	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112 年 8 月廠商代收線上購買月票件數(信用卡單)計 6,941 件，代收金額為 13,966,983 元，代收手續費為 234,645 元(代收金額之 1.68%)，刻正辦理 8 月份手續費付款作業。
129	112AG00005	交通局/交通行政科/	112 年度委託民間保全業者辦理拖吊場警衛勤務業務	12,447	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112 年 8 月份請款案件呈核中
130	112AG00026	交通局/交通規劃科/	112 年度臺中市交控中心設備升級暨交控系統維運計畫	16,100	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、本案已於 112 年 1 月 3 日公告、112 年 1 月 19 日開標，1 家廠商符合評選資格，2 月 24 日召開評選會議。 2、本案已於 112 年 3 月 10 日決標，廠商依契約規定於 112 年 3 月 17 日提送工作執行計畫書，經本局檢視部分內容尚與邀標書要求不相符，已函請廠商於 112 年 3 月 30 日前再提送修正後工作執行計畫書予本局檢視。 3、廠商 112 年 3 月 30 日提送修正後工作執行計畫書，經審符合規定，本局於 112 年 4 月 10 日同意核備。 4、廠商於 112 年 4 月 28 日提送交通資訊儀表板及即時交通資訊網介面設計初稿予本局審查，本局 112 年 5 月 10 日召開工作會議討論修正方向，廠商已於 112 年 5 月 22 日再提送修正版，目前刻正檢視中。 5、112 年 6 月 16 日召開工作會議，確認儀表板指標資料來源，部分公運指標將自動介接公車大系統及公車動態系統資料。 6、廠商已依契約規定於決標日次日起 4 個月內完成 4 面電視牆汰換工作及安裝 1 台矩陣設備(112 年 6 月 21 日完成)，112 年 8 月 7 日廠商提報完成交控中心設備汰換工作，112

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								年8月16日驗收通過，刻正簽辦撥付第二期款322萬元。 7、廠商已於112年7月7日提送本案期中報告書，本局已請廠商依本局意見修正，並於112年7月27日前提送修正期中報告書。 8、112.8.25召開期中審查會，會議結論為期中報告書修正後通過，廠商已於112.9.14提送修正後期中報告書，刻正檢視中。 付款進度：112年6月6日簽准撥付第一期款241萬5,000元。
131	112AG00030	交通局/公捷處/運輸工程科	112年度公車專用道與臺中市轉運中心之相關設施檢修及清潔維護案	11,887	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.每日執行公車專用道站體與臺中轉運中心之清潔及垃圾清運。 2.每月兩次執行臺中轉運中心站體及地面大清潔。
132	112AG00033	交通局/公捷處/運輸工程科	2023臺中國際花毯節暨新社花海與臨時性活動及緊急應變公車接駁計畫	15,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案將依需求進行派車。
133	112AG00037	交通局/交通規劃科/	111年度中彰投聯合交通協控計畫第二期	28,000	55	70	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1、本案112年3月9日上網公告，已於112年4月6日開標、112年4月10日召開評選會議，112年4月24日決標。 2、本案已於112年5月3日提送本案工作執行計畫書，本局並已於112年5月8日核備。 3、本案廠商已於112年6月30日提送期中報告書予本局，112年8月10日召開期中審查會議，112年8月29日核備期中修正報告，9月22日函請交通部撥付第二期款(1,400萬元)，俟交通部同意撥款，盡速完成付款作業。 付款進度：112年6月21日撥付第一期款840萬元。
134	112AG00042	交通局/停管處/停車管理課	112年臺中市公有停車場開立停車繳費通知單勞務委外作業(第一區)	54,019	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 112年7月勞務酬金計12,396,392元，預計10/6正辦理書面查驗中。 2. 112年8月勞務酬金12,279,372元，預計10/13辦理書面查驗作業。
135	112AG00045	交通局/公捷處/智慧機電工程科	112年度臺中市候車亭服務燈擴充建置計畫	12,500	40	55	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 如期履約中，第一次檢核點報告文件廠商於9月18日下午4點43分提供。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
136	112AG00050	交通局/停管處/停車管理課	112 至 114 年臺中市政府公有停車場停車費用委託代收案	134,475	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約日自 112 年 7 月 1 日起至 114 年 12 月 31 日止，採按月付款。112 年 8 月廠商代收停車繳費單計 854,255 件，代收停車費金額 37,590,732 元，代收手續費為 3,571,786 元，刻正辦理 8 月份手續費付款作業。
137	112AG00054	交通局/停管處/停車管理課	112 年臺中市公有停車場開立停車繳費通知單勞務委外作業(第二區)	42,828	35	40	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 本案於 9 月 19 日發文通知惠隆公司於 112 年 10 月 1 日開始履約。 2. 本案惠隆公司於 8 月 31 日完成履約保證金繳交，並於同年 9 月 27 日完成契約書製作。
138	112AH00004	都發局/建造管理科/	112 年臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置延續性計畫	21,250	35	40	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 於 112 年 8 月 28 日核准議約、112 年 9 月 5 日簽訂契約、目前辦理需求訪談作業中。
139	112AH00005	都發局/建造管理科/	臺中市宜居建築資訊管理系統	19,370	35	35	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 於 112 年 8 月 4 日召開評選會，目前刻正辦理議約決標作業。
140	112AH00010	都發局/使用管理科/	臺中市建築物變更使用執照暨室內裝修無紙化系統建置計畫	11,738	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約進度執行中
141	112AH00014	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅傢俱財物採購案(二期)	134,489	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 9 月 14 日訂約，廠商提送工作執行計畫書
142	112AH00015	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅冷氣財物採購案(一期後擴)	156,090	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 結簽辦後續擴充及配合各案現地會勘。
143	112AH00020	都發局/都計測量工程科/	臺中市 112 年度都市計畫樁測釘、埋設及數值地形測量工程委託技術服務案	19,000	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 111 年 10 月 5 日招標文件簽准。 2. 111 年 10 月 13 日案件公告上網。 3. 111 年 10 月 21 日評選委員名單簽准。 4. 111 年 11 月 8 日辦理開標。 5. 111 年 11 月 10 日開會通知單準簽。 6. 111 年 12 月 14 日評選完成由亞興測量有限公司及中興測量有限公司 2 家公司優先取得議約權。 7. 111 年 12 月 30 日決標。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								8.112年1月12日簽約。 9.112年7月20日廠商函請辦理第一批驗收及付款事宜，並於112年8月18日辦理第一期驗收通過。 10.112年8月31日簽奉鈞長核准辦理第一期款項撥付。
144	112AH00025	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	112年住宅法相關申請案件勞務委託服務案	25,500	40	55	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理住宅補貼之案件補正及複審作業、社宅申請案件補正及複審作業。
145	112AH00031	都發局/秘書室/秘書室第二股	112年度建管檔案數位化影像製作案	46,484	40	55	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.研擬招標文件中 2.本案招標文件已簽准，已於111/12/14上網公告 3.本案已於112/1/13開標，經審標結果1家符合資格 4.本案已於112/2/8召開評審委員會，經決議1家廠商為本案優先議價廠商。5.本案已於112/3/8決標於創易資訊股份有限公司，並簽准於112/4/6開工。6.本案廠商目前依約執行中。7.112/6/30廠商申報第一期交貨，7/17驗收合格。8.第一期已於8/18付款。9.本案廠商目前依約執行第二期履約。
146	112AH00039	都發局/綜合企劃科/	臺灣轉運城整體規劃	15,000	55	55	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 112.9.8召開工作計畫書審查會議，會議決議修正後通過。 112.9.23檢送修正後工作計畫書。 112.9.27同意備查修正後工作計畫書。
147	112AH00041	都發局/城鄉計畫科/	臺中巨蛋宜居綠環暨周邊土地使用整體規劃	19,000	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 (5)112/8/30檢送工作計畫書。 (6)預計112/10/17召開工作計畫書審查會議。
148	112AH00044	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	「臺中市北屯區洲際好宅暨大里區光正三期好宅新建工程」委託專案管理(含監造)技術服務案	226,489	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依規履約中
149	112AH00045	都發局/住宅發展工程處/住宅企劃科	臺中市社會住宅包租代管第4期計畫	432,546	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 截至112年9月25日止媒合案件數共194件。
150	112AH00046	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	112年度東區尚武物管及報修維養委託案	10,994	10	35	25	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 業於112年9月1日完成契約書簽約。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
151	112AH00048	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	「臺中市北區圓滿好宅(肉品市場)暨北屯區同榮二期好宅新建工程」委託專案管理(含監造)技術服務案	209,709	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112 年 9 月 15 日召開第五次工作會議、112 年 9 月 22 日召開第六次工作會議，112 年 9 月 22 日檢送「初步規劃設計構想報告書(第一版)」、「統包工程專案管理計畫書(第一版)」、「統包工程效益評估說明(第一版)」、「統包需求計畫書(第一版)」等計畫書。
152	112AH00051	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	112 年度臺中市豐原、大里、太平社會住宅營運管理委託案	13,531	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規履約中
153	112AH00053	都發局/都市設計工程科/	112 年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫	15,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 9 月 1 日簽約，並於 9 月 8 日召開區輔共識會議，預計下個月中旬辦理期初審查
154	112AJ00005	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第一股	112 臺中市全域觀光行銷宣傳案	10,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 第 5 次派工執行踩舞嘉年華，投放電視廣告 TVBS、三立、東森、年代、非凡、民視、台視共 6 家(走期 9/18-10/1)，廠商回饋民視新聞圖文、FB、電視跑馬，及影音平台聯播網、台北南西新光三越電視牆曝光。 2. 已支用數 4,716,930 元，剩餘可支用數 5,184,979 元。
155	112AJ00020	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第三股	2023 臺中國際花毯節策展委託專業服務案	23,700	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 已於 7/13 決標予「豪翌廣告材料有限公司」，並向局長報告佈展規劃，廠商依指示調整完成佈展規劃，花卉育苗及佈展工程進行中，持續推進本案策展進度。另場地臨時用電申請，已協助承商向種苗場用印土地使用證明，並轉請承商向台電申請臨時電桿作業。 2. 旅行業踩線團行程，已分別於 9/6-7 辦理國內旅行業踩線團、10/1-4 辦理國際旅行業(香港)踩線團。活動期間國際客住宿優惠專案刻正與有意願業者洽談中。另因國際踩線團更改接待規格及增加外語導覽系統等，刻正研議簽辦減作舞台及 1 位 KOL 等契約變更。 3. 邀請市長參與拍攝花毯節行銷影片及紀錄片腳本，公文截至 10/4 陳核局長中。 4. 預計 10/26 上午於惠中樓 301 會議室舉辦記者會，經請示主持人為王副市長，刻正籌辦中；預計 11/9 上午辦理媒體踩線團，朝向與農業局合作共同舉辦，刻正與該局研議中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								5. 農業局 7/25 召開第 1 次籌備大會定案分工架構，本局為副召集人；府一層 8/31 召開第 2 次籌備大會，並就花海、花毯、農特產品展銷區、各工作小組進度進行簡報，本局為主辦單位之一；預計 10/18 由市長召開第 3 次籌備大會，再次就各展區及工作小組進度進行報告。
156	112AK00010	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	112 年度臺中市獨居老人緊急救援系統服務	12,359	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 函報 8 月報表。 2. 依契約執行。
157	112AK00015	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	112 年度臺中市輔具資源中心服務計畫	47,819	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約規定執行委託事項，並於 9 月 10 日前報送 8 月份月報表。
158	112AK00017	社會局/人民團體科/人民團體科第二股	112 年度臺中市社區培力中心委託服務案	10,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 八月份社區輔導辦理情形摘要如下： (一)第一區：1. 社區訪視輔導(含面、電訪)16 場次 26 人次。 2. 推動社會福利相關計畫之社區陪伴與輔導 45 場 247 人次(含專家導入社區 5 場次：8/17 東勢泰昌_張英陣、8/21 東勢上城_張英陣、8/29 神岡社口_簡宏哲、8/21 太平興隆_楊麗娜、8/15 霧峰六股_呂建蒼)。3. 標竿社區 26 場次 65 人次(含專家導入社區 7 場次：8/7 東勢上城_呂建蒼；8/7 大里塗城_呂建蒼、楊麗娜、廖淑娟；8/6 神岡溪州_呂建蒼；8/6 豐原鑛村_呂建蒼；8/20 豐原鑛村_呂建蒼)。4. 輔導紀錄：表八 16 則、表十 9 則。(二)第二區：1. 社區工作人力培訓 6 場次 406 人次。2. 社區訪視輔導(含面、電訪)101 場次 243 人次。3. 推動社會福利相關計畫之社區陪伴與輔導 11 場次 96 人次(含專家導入社區 4 場次：8/21 東區東英_楊慈德；8/25 南區西川_葉家宏；8/21 南區南門_張英陣；8/15 梧棲草湳_蔡佳君)。4. 標竿社區 15 場次 555 人次(含專家導入社區 3 場次：8/15 南區南門_張英陣；8/2 梧棲下寮陳琇惠、楊美金；8/10 大肚大東_謝儒賢)。5. 輔導紀錄：表八 101 則、表十 6 則。
159	112AK00021	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	臺中市 112 年托嬰中心訪視輔導暨評鑑	10,533	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 廠商於 112 年 10 月 2 日函報 9 月工作月報 2. 廠商於 112 年 9 月 27 日辦理訪團聯繫會議 3. 廠商於 112 年 9 月 7 日完成 45 家托嬰中心評鑑成績報告書。4. 廠商於 112 年 9 月 7

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								日函報方案督導活動。
160	112AK00 022	社會局/家暴中心/成人保護組	112 年度臺中市以家庭為中心之整合性服務方案	22,100	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112 年 9 月各區執行情形： 第 1 區受理新案為 79 案。 第 2 區受理新案為 83 案。 第 3 區受理新案為 57 案。 第 4 區受理新案為 58 案。 第 5 區受理新案為 59 案。
161	112AK00 034	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	112 年臺中市身心障礙者社區資源培力暨服務方案	39,419	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約內容辦理
162	112AK00 037	社會局/兒少福利科/	112 年度臺中市居家托育服務中心暨弱勢家庭兒童臨時托育服務	50,491	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 執行契約書內容；本案為季核銷，已完成第二季核銷
163	112AK00 038	社會局/仁愛之家/保健組	112 年度護理、社工及照顧服務員等人力委外勞務	29,224	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約履約提供護理、社工及照顧服務員人力服務進行中。
164	112AK00 039	社會局/兒少福利科/兒少福利科第二股	112 年臺中市親子館暨托育資源中心委託營運	63,017	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依契約執行中。
165	112AK00 044	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	112 年度臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫	223,258	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約規定辦理
166	112AK00 054	社會局/兒少福利科/兒少福利科第二股	112 年度臺中市公設民營兒少安置機構營運計畫	29,283	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 如期履約中
167	112AK00 055	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	112 年度臺中市公設民營托嬰中心	19,896	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 皆依契約約定收托幼兒
168	112AK00 057	社會局/兒少福利科/兒少福利科第二股	112 年臺中市親子館暨公設民營托嬰中心委託營運	21,755	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依約履約中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
169	112AK00059	社會局/婦女福利及性別平等科/婦女福利及性別平等科第一股	112 年度臺中市婦女及新住民培力業務委託案	40,167	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商如期履約。
170	112AK00066	社會局/社會救助科/社會救助科第二股	臺中市 112 年度充實愛心食物銀行物資採購	10,252	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 9 月物資指定日為 9 月 26 日，履約期限為 9 月 25 日至 9 月 27 日，廠商已於 9 月 27 日完成履約。
171	112AK00068	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	112 年度臺中市兒童及少年家庭寄養服務方案	12,100	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 轉介寄養安置個案 3 案。
172	112AK00071	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	112 年臺中市兒童及少年保護個案家庭服務方案	22,381	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 轉介 14 案
173	112AK00091	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	112 年度臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運(大里托嬰中心、南屯托嬰中心)	12,127	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 皆依契約約定收托幼兒
174	112AK00093	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	112 年度臺中市建立社區照顧關懷據點輔導計畫	35,235	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 廠商進行據點訪視輔導。 2. 子計畫討論、核備、計畫執行。
175	112AK00108	社會局/仁愛之家/總務組	臺中市立仁愛之家長期照護設備隱形防護網及醫療呼救設備採購案	27,940	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 本案截止 9 月 25 日止預定進度 71%、實際進度 83%，依預定期程施作中，預計 112 年底前完工點交二館轉移衛生局辦理「臺中市立綜合長照機構 OT 案」之招商作業。
176	112AK00109	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	112、113 年臺中市公設民營龍井龍津國小、外埔馬鳴托嬰中心委託營運服務	16,007	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案工程 8/22 竣工，9/14 初驗，預計 10/4 複驗，期間請廠商先行遴選人員、規劃空間，預計 10/16 開始履約
177	112AK00113	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	112-113 年臺中市公設民營西屯何安托嬰中心暨親子館委託營運標案	11,911	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案公托裝修工程尚未竣工，俟工程竣工後，通知營運單位履約。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
178	112AL00014	勞工局/福利促進科/	112 年度身心障礙者支持性就業服務計畫	16,461	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 截至 9/30 止共推介 365 人次，推介成功 197 人次，共服務 3373 人次。
179	112AL00017	勞工局/外勞事務科/	外國人管理輔導整合中心	15,078	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依約執行
180	112AL00054	勞工局/就業安全科/	112 年度職業訓練委託案（二）	13,473	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案規劃辦理 11 班次，於 6 月份開始辦理招生作業，截至九月底已開訓 10 班次，參訓 300 人，餘 1 班續招生中。
181	112AM00039	警察局/後勤科/	112 年勤務鞋及皮鞋採購案	10,236	40	100	60	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
182	112AM00041	警察局/交通警察大隊/執法組	112 年度交通違規案件入案舉發作業勞務採購案	20,410	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依合約辦理中
183	112AM00066	警察局/刑事警察大隊/偵二隊	112 年度違禁藥品尿液委外鑑驗採購案	10,500	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規定履約中
184	112AM00070	警察局/犯罪預防科/	112 年治安要點暨平均地權基金錄影監視系統採購案	66,750	20	40	20	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112 年 9 月 22 日廠商函報完工，依規定進行初驗。
185	112AM00106	警察局/後勤科/	112 年防水透氣雨衣採購案	10,565	40	98	58	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 案於 2 月 14 日上網公告，3 月 23 日評選，3 月 28 日決標，履約期限至 8 月 25 日，廠商於 8 月 25 日申報完工，於 9 月 1 日辦理驗收，並抽樣送檢驗公司檢驗中。
186	112AM00107	警察局/後勤科/	112 年行政人員服裝採購案	19,121	40	95	55	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 案於 2 月 20 日上網公告，3 月 24 日開標，3 月 31 日評選，4 月 13 日決標，履約期限至 9 月 10 日，廠商於 9 月 20 日申報完工，已逾期，訂於 10 月 3 日辦理驗收。
187	112AM00120	警察局/行政科/	112 年度戰術背心採購案	11,478	30	40	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案 112/9/7 決標，履約期(112/09/24—112/12/22)

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
188	112AN00006	消防局/救災救護指揮中心/救災救護指揮中心資訊通訊股	112 年度數位無線電中繼臺及微波網路優化與備援機制建置案	16,389	55	55	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 本案履約中(履約日期：111/12/15~112/10/31)
189	112AN00013	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	112 年度小型水箱消防車 6 輛、水庫消防車 2 輛採購案	41,200	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 廠商履約中。
190	112AN00015	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	112 年度水箱消防車 12 輛採購案	78,000	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 9 月 19 日主動行文詢問得標廠商車輛打造進度，9 月 27 日承商回復進度暫為落後，本局訂於 10 月 4 日邀集承商(正德防火工業股份有限公司)及底盤供應商(龍品國際股份有限公司)召開車輛進度說明會。
191	112AN00020	消防局/災害搶救科/災害搶救科民力運用股	112 年度消防衣採購案	25,504	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 8 月 18 日辦理第一次驗收，並抽驗 3 套送英國 BTIG 檢驗
192	112AN00021	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	112 年度消防人員及職員暨義勇消防人員應勤服裝採購案	11,491	40	55	15	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 廠商於 9 月 15 日完成交貨
193	112AN00034	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	112 年度雲梯消防車 2 輛採購案	54,000	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1. 112 年度契約價金 2,000 元，已於 9 月 1 日辦理付款完成。 (憑證號碼 300651120901795)
194	112AN00035	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	112 年度化學消防車 1 輛及救助器材車 1 輛採購案	22,000	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1. 救助器材車 1 輛，已於 9 月 7 日辦理驗收完成，刻正辦理付款程序。 2. 化學消防車 1 輛，廠商刻正履約中。
195	112AN00043	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	112 年度數位式空氣呼吸器採購案	12,800	40	98	58	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 已於 112 年 9 月 28 日辦理驗收完成，刻正辦理結算付款。
196	112A00038	衛生局/疾病管制科/	112 年度臺中市政府衛生局委託辦理流感疫苗校園集中接種計畫勞務採購	17,246	35	40	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 112 年 9 月 8 日決標，後續擬辦理合約簽訂作業。
197	112AP00001	環保局/環境設施大隊/環境設	臺中市后里資源回收(焚化)廠委託操作管	154,293	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		施大隊第一組	理服務計畫					1 月份至 7 月份服務費用已完成撥付事宜，並依約辦理營運操作工作；廠商已提送 8 月份服務費用，刻正辦理審查作業，將盡速辦理核銷付款事宜。
198	112AP00002	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	112 年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-臺中市	13,160	55	70	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 刻正辦理第二期款撥款程序中。 2. 後續依契約進度辦理
199	112AP00003	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第一股	112 年臺中市海洋環境整體管理及維護計畫	12,288	70	70	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 9/5 八月份工作月報表 9/11 期中報告定稿 9/12 辦理水污染事件緊急應變污染源追查及環境復原調查建議修正規劃、辦理本市川及海洋緊急應變計畫之建議修正規畫書 9/18 辦理應變器材實作訓練成果報告 9/26 第三季綠色採購成果表
200	112AP00007	環保局/西屯區清潔隊/	112 年度清淨市容-擴大道路清掃執行計畫	31,766	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
201	112AP00010	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	112 年臺中市飛灰穩定化物清運及處理服務	282,555	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 8 月份請款目前刻正簽核中，俟奉核後儘速辦理請款核銷事宜。
202	112AP00011	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	112 年度各式環保車輛與機具維修保養案	98,141	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
203	112AP00012	環保局/環境稽查大隊/環境稽查大隊四組	112 年臺中市空氣污染陳情案件科技稽查及檢舉違反廢清法案件查處催收計畫	44,600	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約內容提報工作進度。 於 112 年 8 月 29 日召開 112 年計畫工作坊會議。 統計至 8 份月之累積完成量： 1. 提供遠端紅外線熱顯像監控設備服務-1 處 2. 紅外線熱顯像監控設備維護及保養-8 個月 3. 監控平台及監控影像介接服務-1 處 4. 紅外線熱顯像監控污染案件巡查工作-8 個月 5. 執行本局交辦特定陳情公私場所現場查核作業-18 家次 6. 協助微型感測器空氣網污染源比對及巡查作業-8 個月 7. 協助民眾陳情固定源、逸散源、異味等空氣污染案件受理及稽查作業-8 個月 8. 環境污染專案查核及調查作業-10 處次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								9. 辦理查核、陳情及專案之採樣檢測工作-84.3% 10. 科技化蒐證技術運用-48.5% 11. 辦理固定式遠端即時監控系統架設及監控作業-61 處 12. 環保法規講習、查核實務教育訓練及研討會-2 場次 13. 話務人員應對技巧及心理輔導等相關課程-0 場次 14. 民眾檢舉廢清法案件查處作業-8 個月 15. 提供線上諮詢、案件查詢等相關服務-8 個月 16. 提供檢舉獎勵金核發系統服務-1 式 17. 提供檢舉案件影片查詢平台服務及功能擴充-1 式 18. 建置系統伺服器並裝設防火牆-1 式 19. 環保罰鍰案件移送行政執行作業-新案移送 82.4%、憑證核對 80.6%、舊案再移送 79.7% 20. 系統維護及報表彙整提報-8 個月 21. 行銷配合事項-24.3%
204	112AP00017	環保局/環境衛生及毒化物管理科/環境衛生及毒化物管理科第二股	112 年臺中市委外執行登革熱防治噴藥工作	14,200	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案各分項 A、B、C、D 等四區得標廠商，依契約工作規範事項，執行本市第二梯次登革熱防治噴藥工作。
205	112AP00024	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	112 年度清潔車即時衛星定位便民查詢及管理系統計畫	10,334	55	70	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商已於 9/15 函送第二期成果資料
206	112AP00025	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	112 年度密封壓縮式垃圾車購置案	75,600	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 車輛打造中
207	112AP00026	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	112 年度轉運車購置案	30,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
208	112AP00027	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第一股	112 年度臺中市水污染防治綜合管理暨未登記及特定工廠登記水污染查核輔導計畫	10,330	55	70	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112/1/18 上網公告,112/2/17 開標,112/2/21 評選。112/3/3 決標。112/3/8 召開範疇界定會議。 一、配合環保署考核業務，綜合管控本市各項水污染防治評核工作。3/20、4/28、7/5 工檢會。月報：3/10、4/10、5/10、5/31、6/30、8/10、9/8、9/28 提報。 二、協助本局辦理水污費徵收、催補繳與水污染防治基金運作等相關行政事宜。3/22 提報名單、3/29 同意備查、4/25-8/31 完成 26 家水污費查核作業。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								三、水數據收集系統之功能擴增暨 AI 應用分析運用，以推進人工智慧之流域管理階段。3/10、4/10、5/10、5/31、6/30、8/10、9/8、9/28 提報 四、本市餐飲業廢（污）水排放情形調查及油脂截留器（或油水分離槽）輔導推動。4/7 提報名單、4/10 同意備查、已完成輔導 71 家。完成餐飲業公/工會油水分離設施推廣，9/25、9/26 宣導說明會。 五、辦理高導電度潛勢區域管制及社區節能減污試辦計畫，以降低污染源對河川水體的影響。3/10 提報、5/31 召開高導電會議。5/31 完成 2 家、6/26 完成 2 家社區輔導作業。 六、協助彙整水污染防治相關研考資料及辦理水體環境維護或污染防治之相關媒體宣導。4/10 提報圖卡、水污染防治相關宣導問題表單及油水分離設施推廣文宣、9/21 餐飲業圖卡及 9/25 餐飲業 120 份宣導文宣。 七、感測器數據分析：3/31、4/28、5/30、6/30、7/26、8/31、9/27 提報 八、辦理未登記、特定工廠盤查輔導及污染輔導改善作業：4/11 提報、4/18 同意備查。完成未登記工廠 140 家盤查輔導、特登對象功能健檢改善 5 家、特登 CWMS 查核 15 家、水管家專家輔導 5 家、水管家裝設 3 組於備用水域、事業裝設 6 組。 九、租賃計畫執行須用之手提式酸鹼度/電導度測定儀（租賃期間至少 9 個月），並購置相關備品耗材：3/21 提報設備品項、3/31 驗收完成 十、第一期款驗收資料於 5/31 提報及 7/12 驗收完成、第二期款 9/28 提報。 十一、7/31 提報期中報告初稿、8/28 辦理工作坊、9/28 定稿。
209	112AP00 032	環保局/大里區 清潔隊/	112 年度清潔人員工作 服及巡查背心	11,198	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
210	112AP00 033	環保局/水質及 土壤保護科/水 質及土壤保護 科第一股	112 年臺中市水質自動 監測設施設置及維運 計畫	10,547	55	70	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1-8 月工作月報提送。 2-112 年 9 月 18 日辦理期中報告暨工作坊會議。
211	112AP00 034	環保局/環境設 施大隊/環境設 施大隊第二組	111 年掩埋場活化場址 底渣再利用計畫(開口 契約)	52,998	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約執行中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
212	112AP00 042	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	112 年度臺中市精進空品感測器物聯網發展計畫	22,180	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 完成 9 月份維運作業；完成目視巡檢 344 台次；9 月 14 日提送期中報告修正稿、9 月 25 日完成期中報告定稿；完成第 3 季抽樣巡檢比對作業(150 台次)。
213	112AP00 045	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	112 年度臺中市南 B 區委託民營清除機構 清運垃圾、資源回收工作	16,600	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 現正辦理 8 月請款作業。 2. 廠商執行 9 月清運，9 月尚未請款。
214	112AP00 047	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	112 年臺中市水肥資源處理中心委託代操作	13,470	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 持續履約中。
215	112AP00 048	永續發展及低碳城市推動辦公室/低碳辦公室本部/	112 年台中市低碳城市發展管考及城食森林推動計畫	13,300	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 辦理期中報告定稿 2. 辦理城食森林示範場所施作 3. 辦理低碳自治條例修法提送議會審議相關工作 4. 辦理永續低碳知識大會考獎品發送 5. 辦理永續低碳貢獻獎評比
216	112AP00 051	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	112 年山海屯都等 12 區掩埋場滲出水處理廠最佳操作及維護申報等工作計畫	19,618	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 本案於 111 年 12 月 30 日決標及 112 年 1 月 13 日訂約 2. 依契約操作維護工作規範執行中
217	112AP00 053	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市文山資源回收(焚化)廠委託操作管理計畫(後續擴充)	211,020	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 8 月份服務請款俟監督公司審查完畢後辦理請款事宜。
218	112AP00 054	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	111 年臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理(後續擴充)	29,749	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 8 月份請款費用刻正會辦程序中，俟簽准後儘速請廠商提送發票辦理請款核銷。
219	112AP00 057	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	112 年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理	129,050	55	55	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 三廠 112 年 7 月份於 112 年 9 月 11 日辦理驗收，，8 月份月報刻正審核程序中，本案正常履約中。
220	112AP00 060	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科資源回	112 年度臺中市源頭減量與資源回收暨網頁維護綜合管理計畫	12,150	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112 年 9 月 7 日辦理夜市商圈研商會議

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		收股						112年9月8日提送八月份工作成果報告 112年9月14日辦理9月份工作檢討會 112年9月18日提送9月份計畫工作檢討會會議紀錄 112年9月18日提送資源回收宣導兌換活動規劃書(第十場) 112年9月21日提送推動環保商圈(夜市)形象改造規劃書乙份 112年9月21日提送職業運動賽事導入循環杯服務規劃書乙份 112年9月25日辦理第七次績效進度管理會議 112年9月26日辦理職業運動賽事導入循環杯服務(第一場) 112年9月27日提送第七次績效進度管理會議紀錄及簽到單 112年9月28日辦理職業運動賽事導入循環杯服務(第二場) 112年9月29日辦理職業運動賽事導入循環杯服務(第三場) 112年9月30日辦理職業運動賽事導入循環杯服務(第四場)
221	112AP00069	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	112年臺中市特殊空氣污染物監測及管制策略計畫	10,000	30	70	40	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已發包，執行中
222	112AP00074	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	112年度臺中市環境品質監測站(含移動式監測車)操作維護工作計畫	19,778	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 完成8月份TSP、空品分析、工作月報等。 9月份電子看板宣導播放內容。
223	112AP00075	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	112年臺中市溫室氣體減量暨低污染車輛推廣計畫	12,200	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 112/9/27工作檢討會議
224	112AP00076	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	112年臺中市空氣品質維護綜合管理及固定污染源管理與低碳輔導計畫	49,110	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依工作計畫書內容執行
225	112AP00078	環保局/大甲區清潔隊/	112年度臺中市政府環境保護局清潔人員環境教育訓練暨自強活動	11,250	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 7月25日、7月26日及9月5日出團因颱風暫停出團延期辦理,至9月底已出團8梯次
226	112AP00083	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科資源回	112年度臺中市辦理垃圾減量、資收宣導與廚餘再利用、資收巡查與	15,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 (1) 辦理希望資收站巡查輔導25處次,累計176處次。(2)

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		收股	資收個體戶輔導計畫					辦理社區資源回收宣導1場，累計17場。(3)協助家電健檢維修111件，累計1,112件。(4)辦理免登記回收業環境勘查及滅火器設置2處，累計202處。(5)辦理已登記應回收廢棄物回收業環境勘查106處，累計110處。(6)辦理志工環境教育訓練觀摩活動1場次。(當月執行數量，統計期間:112年9月1日~9月28日)
227	112AP00 086	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股	112年度臺中市事業廢棄物流向管制減量再利用及非法棄置管理查核計畫	13,100	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 一、112年9月8日提送8月份計畫執行成果報告。 二、112年9月5日辦理1場次112年度臺中市高風險再利用機構檢核表撰寫原則及網路申報宣導說明會。 三、112年9月21日辦理1場次112年度臺中市公民營廢棄物清除機構管理及法規宣導說明會。 四、112年9月25日辦理1場次廢棄物清除處理及再利用機構審查及廢證原則研商會議。 五、112年9月26日辦理1場次擬定高風險事業廢棄物再利用機構消防設備基準研商會議。 六、統計自112年4月20日至112年9月20日，執行事業廢棄物專案管制工作，完成協助辦理事業廢棄物相關許可審理1,994件、畜牧場現場查核23家次、斃死豬集運車輛攔檢9次、清除機構現場查核309次、處理機構現場查核14家次、再利用機構現場查核149家次、巡查列管高潛勢遭棄置地點78處、協助取締非法棄置聯合稽查計畫521車次、其他交辦案件165次及協助高風險事業單位進行遠端監控及輔導作業1家。
228	112AP00 087	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	112年度採購資源回收車26輛	56,600	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 車輛打造中
229	112AP00 092	環保局/清水區清潔隊/	112年度電動機車採購案	12,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商履約中
230	112AP00 093	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	112年臺中市機車污染源人工智慧(AI)稽查暨高污染車輛減碳汰除計畫	19,300	40	55	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本計畫112年9月底執行老舊或剛滿5年機車通知回檢或逾期未定檢機車通知作業20,300件、定檢站初驗不合格機車複驗通知697件、未定檢、未複驗處分通知557件、處分逾期未繳款催繳作業100件、停車熄火查核及宣導31輛次、和平區(含梨山地區)移動式機車排氣定檢服務4場次、辦理

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								新設檢驗站審查及現勘複審 0 件、機車排氣檢驗站缺失複查及輔導查核 18 次、烏賊車檢舉案件 384 件、民眾檢舉烏賊車獎勵金發放 3 次、烏賊車檢舉案件處分 33 件、烏賊車處分未繳款案件催繳作業辦理 14 件、辦理烏賊車青白煙檢驗 9 場次。
231	112AP00095	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	112 年臺中市柴油車動力計排煙檢測及非法油品檢測計畫	16,448	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 9/8、9/28 召開工作檢討會議。2. 9/20 辦理臺中港設置空氣品質維護區之車牌辨識系統及 AI 判煙系統查驗作業 3. 餘依契約規範辦理。
232	112AP00102	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	112 年台中市營建工程 AI 高科技輔助查核計畫	20,000	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依工作計畫書行程辦理
233	112AQ00030	文化局/市立圖書館/閱覽典藏課	112 年度圖書館營運勞務承攬採購案	27,267	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112 年 9 月圖書館營運勞務承攬採購完成
234	112AQ00039	文化局/市立圖書館/圖資採編課	臺中市立圖書館 112 年中文圖書採購案	79,700	55	70	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 第 1 項採購標的「總館暨分館圖書」已於 9/15 完成第 9 次交貨，交貨內容為每月新書、優質推薦、熱門預約、特色館藏等圖書，本課已完成交貨圖書之書目轉檔，各分館亦完成書目及加工核對，上架供民眾借閱流通。
235	112AQ00069	文化局/表演藝術科/表演藝術科第一股	2023 臺中爵士音樂節委託專業服務採購案	10,500	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 2 月 21 日上網公告，3 月 14 日開標，3 月 15 日辦理評選會議，3 月 28 日決標，4 月 28 日辦理第一次工作會議。5 月 10 日廠商提送第一期款相關文件。5 月 17 日核撥第一期款，8 月 21 日提送第二期款相關文件，8 月 24 日核撥第二期款
236	112AQ00077	文化局/視覺藝術科/視覺藝術科第一股	「臺中綠美圖新建工程公共藝術設置計畫」A 案	47,000	35	35	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 全案將配合工程及開館期程續辦。
237	112AR00005	地政局/資訊室/	112 年度臺中市政府地政資料中心資訊安全防护暨系統擴充與整合案	11,325	30	40	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 9/11 辦理評選會議，9/26 議價後決標。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
238	112AR00011	地政局/東勢地政/第二課	112 年度大臺中地區委外地籍圖重測計畫	18,725	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商履約中
239	112AT00009	新聞局/新聞行政及流行音樂科/新聞行政及流行音樂科第二股	「2024 臺中市跨年晚會活動」採購案	12,000	40	70	30	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案刻正規劃主視覺、場域配置等活動細節。
240	112AT00027	新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第二股	2023 臺中耶誕嘉年華暨水利成果推廣計畫委託專業服務	13,500	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 9 月 25 日召開評選委員會，刻正辦理決標。
241	112AU00009	地稅局/消費稅及管考科/消費稅及管考股	112 年使用牌照稅、房屋稅暨地價稅繳款書、轉帳繳納通知書及繳納證明書等列印、摺封及郵寄等作業	37,380	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 使用牌照稅下期繳款書及轉轉帳通知書原預計於 10 月 2 日驗收，提前於 9 月 22 日驗收完竣，並於同日交寄，均按規劃期程辦理，並無落後。
242	112AY00001	數位局/數位匯流科/	臺中市政府 112 年度資訊機房暨所屬機關電腦資訊設備及防毒系統維護案	23,757	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 月工作報告書 9/15 送達。 2. 月會於 9/13 召開。
243	112AY00010	數位局/數位匯流科/	臺中市政府 112 年資訊安全管理與防禦委外維運服務案	11,982	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 於 9 月 1 日交付主機系統弱點掃描報告(初測)。2. 於 9 月 4 日至 8 日辦理資通安全事件通報及應變演練。3. 於 9 月 8 日交付八月份工作報告。4. 於 9 月 8 日交付臺中市政府數位治理局資安健診計畫書。5. 於 9 月 13 日交付第二次網站弱點掃描初測報告。6. 於 9 月 19 日辦理 ISO 27001 改版說明會及外部稽核說明。7. 於 9 月 21 日已依約交付「個資隱私衝擊分析與風險評估報告」及「個資風險改善計畫」。8. 於 9 月 21 日交付第二次滲透測試計畫。9. 於 9 月 21 日召開工作會議(月會)。
244	112AY01002	數位局/數位匯流科/	臺中市政府 112 年度各機關資訊設備汰舊換新採購案	22,260	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 本月查核點驗收日期已於 9 月 19 日完成。
245	112AY01009	數位局/數位匯流科/	112 年度市政機房防火牆及入侵防禦系統汰換案	14,000	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 本案業於 9 月 7、12、20、27 日召開工作進度會議。 2. 廠商於 9 月 13 函送專案設備上線作業書。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
246	112BD00 021	教育局/國民小學/廊子國小	臺中市北屯區廊子國民小學活動中心新建工程委託規劃設計監造技術服務案	94,400	20	20	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、112.9.15 提送第一次校審

參、一般公文處理時效

一、一級機關

起迄日期：112/09/01 至 112/09/30

	應辦公文			已辦結公文統計												待辦公文統計			
	本月份 新收件數	截至上月 待辦件數	本月創稿 數	合計	發文統計						小計	存查件數	辦結公文合計		發文平均 使用日數	待辦公文統計		未逾辦理 期限待辦 件數	已逾辦理 期限待辦 件數
				(1)+(2)+(3)	6日以內(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結		(5)+(6)+(7)		(8)+(9)			(4)+(10)			
				件數	%	件數	%	件數	%	件數	%		件數	%		件數	%		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)	(7)	(7)/(8)	(8)	(9)	(10)	(10)/(4)	(11)	(12)	(12)/(14)	(13)	(14)
合計	119,661	14,301	36,032	169,994	53,381	99.73	142	0.27	3	0.01	53,526	100,059	153,585	90.35	1.84	16,409	9.65	15,936	473
秘書處	803	87	217	1,107	255	100.00	0	-	0	-	255	767	1,022	92.32	1.32	85	7.68	85	0
民政局	2137	242	558	2,937	1154	100.00	0	-	0	-	1,154	1503	2,657	90.47	1.65	280	9.53	280	0
財政局	1103	124	332	1,559	400	99.01	4	0.99	0	-	404	1040	1,444	92.62	1.56	115	7.38	115	0
教育局	6710	1362	3580	11,652	5270	100.00	0	-	0	-	5,270	4757	10,027	86.05	1.83	1,625	13.95	1,494	131
建設局	2972	479	693	4,144	845	99.88	1	0.12	0	-	846	2737	3,583	86.46	1.71	561	13.54	459	102
社會局	10220	1213	2172	13,605	4404	99.39	26	0.59	1	0.02	4,431	7877	12,308	90.47	2.4	1,297	9.53	1,290	7
警察局	3371	380	1284	5,035	2338	99.91	1	0.04	1	0.04	2,340	2364	4,704	93.43	1.3	331	6.57	327	4
衛生局	7188	991	1702	9,881	2359	100.00	0	-	0	-	2,359	6635	8,994	91.02	2.21	887	8.98	873	14
環境保護局	7773	1411	4446	13,630	5137	99.50	26	0.50	0	-	5,163	6762	11,925	87.49	1.98	1,705	12.51	1,670	35
地政局	3637	414	790	4,841	1719	99.13	15	0.87	0	-	1,734	2620	4,354	89.94	1.96	487	10.06	485	2
經濟發展局	7121	646	1773	9,540	2196	99.73	6	0.27	0	-	2,202	6530	8,732	91.53	1.96	808	8.47	808	0
新聞局	648	109	145	902	128	99.22	1	0.78	0	-	129	661	790	87.58	2.43	112	12.42	110	2
主計處	832	166	169	1,167	195	100.00	0	-	0	-	195	831	1,026	87.92	1.73	141	12.08	139	2
人事處	994	98	159	1,251	325	100.00	0	-	0	-	325	828	1,153	92.17	1.38	98	7.83	98	0
研考會	1053	102	216	1,371	198	99.00	2	1.00	0	-	200	1042	1,242	90.59	1.83	129	9.41	128	1
政風處	887	94	195	1,176	211	99.53	1	0.47	0	-	212	801	1,013	86.14	2.22	163	13.86	163	0
勞工局	3667	477	1944	6,088	1966	99.90	2	0.10	0	-	1,968	3400	5,368	88.17	1.84	720	11.83	682	38
水利局	6851	838	1873	9,562	2778	99.96	1	0.04	0	-	2,779	5649	8,428	88.14	2.27	1,134	11.86	1,110	24
地方稅務局	11541	885	5189	17,615	7560	99.99	1	0.01	0	-	7,561	9551	17,112	97.14	1.12	503	2.86	502	1
農業局	3473	442	892	4,807	1478	99.60	6	0.40	0	-	1,484	2750	4,234	88.08	1.98	573	11.92	568	5
交通局	4206	458	1057	5,721	1334	100.00	0	-	0	-	1,334	3741	5,075	88.71	1.63	646	11.29	623	23
觀光旅遊局	1381	238	524	2,143	663	100.00	0	-	0	-	663	1207	1,870	87.26	2.07	273	12.74	272	1
法制局	2198	208	792	3,198	721	100.00	0	-	0	-	721	2240	2,961	92.59	1.39	237	7.41	237	0
消防局	6064	296	383	6,743	716	99.58	3	0.42	0	-	719	5544	6,263	92.88	1.85	480	7.12	479	1
文化局	1345	213	685	2,243	500	98.43	8	1.57	0	-	508	1534	2,042	91.04	1.75	201	8.96	200	1
客委會	597	85	88	770	89	100.00	0	-	0	-	89	619	708	91.95	1.92	62	8.05	62	0
都市發展局	17677	1728	3303	22,708	7291	99.48	37	0.50	1	0.01	7,329	13208	20,537	90.44	2.1	2,171	9.56	2,157	14
原民會	904	176	250	1,330	297	99.66	1	0.34	0	-	298	828	1,126	84.66	2.78	204	15.34	204	0
運動局	1729	274	507	2,510	746	100.00	0	-	0	-	746	1452	2,198	87.57	1.8	312	12.43	247	65
數位治理局	579	65	114	758	108	100.00	0	-	0	-	108	581	689	90.90	1.48	69	9.10	69	0

二、區公所

起迄日期：112/09/01 至 112/09/30

	應辦公文				已辦結公文統計											待辦公文統計			
	本月份 新收件數	截至上月 待辦件數	本月創稿 數	合計 (1)+(2)+(3)	發文統計						小計 (5)+(6)+(7)	存查件數	辦結公文合計		發文平均 使用日數	待辦公文統計		未逾辦理 期限待辦 件數	已逾辦理 期限待辦 件數
					6日以內(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結				(8)+(9)			(4)+(10)			
					件數	%	件數	%	件數	%			件數	%		件數	%		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)	(7)	(7)/(8)	(8)	(9)	(10)	(10)/(4)	(11)	(12)	(12)/(4)	(13)	(14)
合計	48,464	4,709	11,532	64,705	18,641	99.92	14	0.08	0	-	18,655	40,691	59,346	91.72	1.44	5,359	8.28	5,354	5
中區區公所	1057	115	261	1,433	332	100.00	0	-	0	-	332	959	1,291	90.09	1.1	142	9.91	142	0
東區區公所	1396	136	296	1,828	563	100.00	0	-	0	-	563	1113	1,676	91.68	1.31	152	8.32	152	0
西區區公所	1731	138	373	2,242	618	100.00	0	-	0	-	618	1496	2,114	94.29	1.46	128	5.71	128	0
南區區公所	1611	205	371	2,187	634	100.00	0	-	0	-	634	1378	2,012	92.00	1.39	175	8.00	175	0
北區區公所	1881	98	543	2,522	904	100.00	0	-	0	-	904	1424	2,328	92.31	1.33	194	7.69	194	0
西屯區公所	2237	134	573	2,944	1078	100.00	0	-	0	-	1,078	1654	2,732	92.80	1.28	212	7.20	212	0
南屯區公所	2032	158	488	2,678	858	100.00	0	-	0	-	858	1641	2,499	93.32	1.14	179	6.68	179	0
北屯區公所	3025	390	701	4,116	1365	100.00	0	-	0	-	1,365	2416	3,781	91.86	1.59	335	8.14	335	0
豐原區公所	2019	171	601	2,791	884	100.00	0	-	0	-	884	1717	2,601	93.19	1.3	190	6.81	190	0
大里區公所	2200	214	581	2,995	815	100.00	0	-	0	-	815	1896	2,711	90.52	1.5	284	9.48	284	0
太平區公所	2750	264	846	3,860	1100	100.00	0	-	0	-	1,100	2487	3,587	92.93	1.13	273	7.07	273	0
清水區公所	1651	119	323	2,093	639	100.00	0	-	0	-	639	1287	1,926	92.02	0.99	167	7.98	167	0
沙鹿區公所	1747	142	416	2,305	633	100.00	0	-	0	-	633	1482	2,115	91.76	1.46	190	8.24	190	0
大甲區公所	1470	149	445	2,064	669	100.00	0	-	0	-	669	1250	1,919	92.97	1.44	145	7.03	145	0
東勢區公所	1516	137	308	1,961	543	100.00	0	-	0	-	543	1227	1,770	90.26	1.64	191	9.74	190	1
梧棲區公所	1393	157	401	1,951	516	100.00	0	-	0	-	516	1259	1,775	90.98	1.48	176	9.02	176	0
烏日區公所	1576	178	336	2,090	612	100.00	0	-	0	-	612	1287	1,899	90.86	1.76	191	9.14	191	0
神岡區公所	1470	121	250	1,841	509	100.00	0	-	0	-	509	1171	1,680	91.25	1.7	161	8.75	161	0
大肚區公所	1354	129	230	1,713	395	100.00	0	-	0	-	395	1181	1,576	92.00	1.26	137	8.00	137	0
大雅區公所	1962	204	532	2,698	798	99.75	2	0.25	0	-	800	1631	2,431	90.10	1.68	267	9.90	267	0
后里區公所	1471	223	344	2,038	593	100.00	0	-	0	-	593	1235	1,828	89.70	1.72	210	10.30	210	0
霧峰區公所	1589	127	419	2,135	635	100.00	0	-	0	-	635	1355	1,990	93.21	1.55	145	6.79	145	0
潭子區公所	1527	133	445	2,105	661	100.00	0	-	0	-	661	1265	1,926	91.50	1.13	179	8.50	179	0
龍井區公所	1472	131	251	1,854	489	100.00	0	-	0	-	489	1204	1,693	91.32	1.5	161	8.68	161	0
外埔區公所	1205	126	155	1,486	339	100.00	0	-	0	-	339	1025	1,364	91.79	1.48	122	8.21	122	0
和平區公所	1574	220	494	2,288	641	98.16	12	1.84	0	-	653	1368	2,021	88.33	2.29	267	11.67	265	2
石岡區公所	1112	80	135	1,327	226	100.00	0	-	0	-	226	989	1,215	91.56	1.13	112	8.44	112	0
大安區公所	1220	156	177	1,553	286	100.00	0	-	0	-	286	1101	1,387	89.31	1.6	166	10.69	166	0
新社區公所	1216	154	237	1,607	306	100.00	0	-	0	-	306	1193	1,499	93.28	1.46	108	6.72	106	2

肆、人民陳情案件管制情形

一、本府及市長室交辦(一級機關含所屬機關)

資料期間：112 年 09 月 01 日至 112 年 09 月 30 日

資料下載日期：112 年 10 月 6 日

項目		總計	臺中捷運股份有限公司																														
			秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位治理局	
已結	受理情形・上月累積	668	0	13	7	17	14	59	56	144	24	13	4	41	23	75	7	30	29	5	71	13	0	16	0	1	1	0	0	2	3	0	0
	・本月件數	86	0	1	0	2	2	5	3	20	3	2	0	4	5	6	1	4	8	0	18	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・累 計	754	0	14	7	19	16	64	59	164	27	15	4	45	28	81	8	34	37	5	89	15	0	16	0	1	1	0	0	2	3	0	0
	資料來源・本府	17	0	0	0	1	1	1	0	6	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・市長室	69	0	1	0	1	1	4	3	14	3	2	0	4	5	6	0	2	8	0	13	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	62	0	1	0	2	1	4	3	12	3	2	0	4	2	4	0	3	4	0	15	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未結	依 限	59	0	1	0	2	1	4	2	10	3	2	0	4	2	4	0	3	4	0	15	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	3	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	占受理件數百分比	72.09	0.00	100.00	0.00	100.00	50.00	80.00	100.00	60.00	100.00	100.00	0.00	100.00	40.00	66.67	0.00	75.00	50.00	0.00	83.33	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 計	24	0	0	0	0	1	1	0	8	0	0	0	0	3	2	1	1	4	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	23	0	0	0	0	1	0	0	8	0	0	0	0	3	2	1	1	4	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	・適當處理	51	0	1	0	2	1	4	3	12	2	2	0	4	1	3	0	3	4	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	・轉權責機關處理	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理（存查）	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

本府及市長室交辦(區公所)

資料期間：112 年 09 月 01 日至 112 年 09 月 30 日

資料下載日期：112 年 10 月 6 日

項目		總計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所	
受理情形・上月累積	• 本月件數	48	1	1	1	2	1	3	1	4	1	7	2	1	1	2	0	9	2	0	2	4	1	0	1	1	0	0	0	0	
	• 累 計	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
	• 市 長 室	55	1	1	1	2	1	3	1	4	1	8	2	1	1	2	0	14	2	0	2	4	1	0	2	1	0	0	0	0	0
	• 合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 依 限	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
已結	逾 限	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	• 未逾限	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	• 已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未結	• 適當處理	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	• 轉權責機關處理	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 不予處理(存查)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

二、 服務中心受理(一級機關含所屬機關)

資料期間：112 年 09 月 01 日至 112 年 09 月 30 日

資料下載日期：112 年 10 月 6 日

臺中捷運股份有限公司																																		
數位治理局																																		
運動局																																		
原住民族事務委員會																																		
客家事務委員會																																		
研究發展考核委員會																																		
政風處																																		
人事處																																		
主計處																																		
地方稅務局																																		
新聞局																																		
法制局																																		
地政局																																		
文化局																																		
環境保護局																																		
衛生局																																		
消防局																																		
警察局																																		
勞工局																																		
社會局																																		
觀光旅遊局																																		
農業局																																		
水利局																																		
都市發展局																																		
交通局																																		
建設局																																		
經濟發展局																																		
教育局																																		
財政局																																		
民政局																																		
秘書處																																		
總計																																		
項目																																		
受理情形・上月累積		543	1	7	0	8	163	18	23	25	3	3	3	13	12	206	3	11	21	4	2	2	1	4	0	0	1	7	0	0	0	0	2	
・本月件數		64	1	0	0	0	22	1	4	3	0	2	0	0	0	22	0	1	2	0	4	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
・累 計		607	2	7	0	8	185	19	27	28	3	5	3	13	12	228	3	12	23	4	6	2	1	5	0	0	1	8	0	0	0	0	2	
已結	合 計	55	1	0	0	0	21	1	4	1	0	2	0	0	0	19	0	1	1	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
	依 限	55	1	0	0	0	21	1	4	1	0	2	0	0	0	19	0	1	1	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	占受理件數百分比	85.94	100.00	0.00	0.00	0.00	95.45	100.00	100.00	33.33	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	86.36	0.00	100.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
未結	合 計	9	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	未逾限	9	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	・適當處理	17	1	0	0	0	1	1	4	1	0	2	0	0	0	3	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	・不予處理(存查)	36	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
	鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

服務中心受理(區公所)

資料期間：112 年 09 月 01 日至 112 年 09 月 30 日

資料下載日期：112 年 10 月 6 日

項目	總計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積	15	0	0	1	1	0	1	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	1	0	0	1
・本月件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・累 計	15	0	0	1	1	0	1	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	1	0	0	1
已結	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

三、市政信箱受理(一級機關含所屬機關)

資料期間：112 年 09 月 01 日至 112 年 09 月 30 日

資料下載日期：112 年 10 月 6 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位治理局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積		35789	43	247	66	770	835	3023	5095	4096	300	585	309	498	667	9821	420	2668	4991	127	257	136	46	382	2	25	3	41	4	6	233	24	69
・本月件數		4673	0	33	7	101	114	365	986	513	39	60	38	65	88	1033	70	299	655	25	30	25	10	61	0	5	2	5	0	1	34	5	4
・累 計		40462	43	280	73	871	949	3388	6081	4609	339	645	347	563	755	10854	490	2967	5646	152	287	161	56	443	2	30	5	46	4	7	267	29	73
資料來源・陳情整合平台		4673	0	33	7	101	114	365	986	513	39	60	38	65	88	1033	70	299	655	25	30	25	10	61	0	5	2	5	0	1	34	5	4
已結	合 計	3833	0	27	5	86	97	339	962	374	37	40	36	61	59	842	61	224	394	25	22	25	10	54	0	5	2	5	0	1	33	4	3
	依 限	3773	0	27	5	86	97	311	942	362	37	40	36	61	59	842	61	224	394	25	22	25	10	54	0	5	2	5	0	1	33	4	3
	逾 限	60	0	0	0	0	0	28	20	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	占受理件數百分比	82.02	0.00	81.82	71.43	85.15	85.09	92.88	97.57	72.90	94.87	66.67	94.74	93.85	67.05	81.51	87.14	74.92	60.15	100.00	73.33	100.00	100.00	88.52	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	97.06	80.00	75.00
未結	合 計	840	0	6	2	15	17	26	24	139	2	20	2	4	29	191	9	75	261	0	8	0	0	7	0	0	0	0	0	0	1	1	1
	未逾限	831	0	6	2	15	17	25	23	132	2	20	2	4	29	191	9	75	261	0	8	0	0	7	0	0	0	0	0	0	1	1	1
	已逾限	9	0	0	0	0	0	1	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	・適當處理	3653	0	24	4	81	74	329	922	372	27	40	34	61	47	841	59	214	387	23	22	25	10	7	0	5	1	4	0	1	32	4	3
	・轉權責機關處理	126	0	0	1	4	18	10	17	0	8	0	2	0	6	1	0	9	0	2	0	0	0	47	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	・不予處理(存查)	54	0	3	0	1	5	0	23	2	2	0	0	0	6	0	2	1	7	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
鼓勵件數		15	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	1	0	6	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

市政信箱受理(區公所)

資料期間：112 年 09 月 01 日至 112 年 09 月 30 日

資料下載日期：112 年 10 月 6 日

項目		總計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積		2597	8	39	61	43	62	110	88	123	218	253	199	115	183	104	34	103	127	92	47	116	48	61	145	160	22	18	6	12
・本月件數		388	0	4	11	12	17	17	9	27	44	31	29	15	23	7	5	11	15	11	4	22	12	15	15	15	4	4	3	6
・累 計		2985	8	43	72	55	79	127	97	150	262	284	228	130	206	111	39	114	142	103	51	138	60	76	160	175	26	22	9	18
資料來源・陳情整合平台		388	0	4	11	12	17	17	9	27	44	31	29	15	23	7	5	11	15	11	4	22	12	15	15	15	4	4	3	6
已結	合 計	357	0	4	11	10	12	10	9	25	43	30	28	15	20	7	5	10	14	11	4	19	11	15	15	13	4	3	3	6
	依 限	357	0	4	11	10	12	10	9	25	43	30	28	15	20	7	5	10	14	11	4	19	11	15	15	13	4	3	3	6
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	92.01	0.00	100.00	100.00	83.33	70.59	58.82	100.00	92.59	97.73	96.77	96.55	100.00	86.96	100.00	100.00	90.91	93.33	100.00	100.00	86.36	91.67	100.00	100.00	86.67	100.00	75.00	100.00	100.00
未結	合 計	31	0	0	0	2	5	7	0	2	1	1	1	0	3	0	0	1	1	0	0	3	1	0	0	2	0	1	0	0
	未逾限	31	0	0	0	2	5	7	0	2	1	1	1	0	3	0	0	1	1	0	0	3	1	0	0	2	0	1	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・適當處理	341	0	4	11	10	12	10	9	25	39	30	26	13	20	7	4	9	13	11	2	19	11	13	15	12	4	3	3	6
處理方式	・轉權責機關處理	16	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	2	0	0	1	1	1	0	2	0	0	2	0	1	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	鼓勵件數	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

四、1999 話務中心受理(一級機關含所屬機關)

資料期間：112 年 09 月 01 日至 112 年 09 月 30 日

資料下載日期：112 年 10 月 6 日

臺中捷運股份有限公司																																	
項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位治理局		
受理情形・上月累積	77400	50	556	152	1432	2947	9534	19654	7064	1503	1411	530	1357	975	13892	844	2905	9508	311	528	214	106	694	2	23	15	395	18	11	557	42	170	
・本月件數	10603	2	68	21	251	351	1401	2601	893	199	167	60	152	143	1897	122	442	1476	36	52	25	10	86	0	5	4	47	2	2	70	6	12	
・累 計	88003	52	624	173	1683	3298	10935	22255	7957	1702	1578	590	1509	1118	15789	966	3347	10984	347	580	239	116	780	2	28	19	442	20	13	627	48	182	
已結	合 計	8741	2	63	20	224	339	1297	2518	598	186	127	54	135	99	1413	107	352	881	35	33	25	10	81	0	5	1	47	2	2	68	6	11
	依 限	8607	2	63	20	223	339	1217	2484	587	185	124	54	134	99	1413	107	352	879	35	33	25	10	80	0	5	1	47	2	2	68	6	11
	逾 限	134	0	0	0	1	0	80	34	11	1	3	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	占受理件數百分比	82.44	100.00	92.65	95.24	89.24	96.58	92.58	96.81	66.97	93.47	76.05	90.00	88.82	69.23	74.49	87.70	79.64	59.69	97.22	63.46	100.00	100.00	94.19	0.00	100.00	25.00	100.00	100.00	100.00	97.14	100.00	91.67
未結	合 計	1862	0	5	1	27	12	104	83	295	13	40	6	17	44	484	15	90	595	1	19	0	0	5	0	0	3	0	0	0	2	0	1
	未逾限	1821	0	5	1	27	12	72	79	293	13	40	6	17	44	482	15	90	595	1	19	0	0	5	0	0	2	0	0	0	2	0	1
	已逾限	41	0	0	0	0	0	32	4	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
處理方式	・適當處理	7941	2	59	7	211	229	1197	2415	598	137	126	53	133	89	1285	106	261	786	33	33	25	10	12	0	5	0	41	2	2	68	6	10
	・轉權責機關處理	464	0	4	13	11	108	100	97	0	48	0	1	0	7	0	1	3	0	2	0	0	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	336	0	0	0	2	2	0	6	0	1	1	0	2	3	128	0	88	95	0	0	0	0	0	0	0	1	6	0	0	0	0	1
	鼓勵件數	90	0	2	0	0	0	1	40	2	0	0	0	6	2	10	0	8	7	0	0	1	0	1	0	0	0	10	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

1999 話務中心受理(區公所)

資料期間：112 年 09 月 01 日至 112 年 09 月 30 日

資料下載日期：112 年 10 月 6 日

項目	總計	臺中市區公所	臺中市東區公所	臺中市西區公所	臺中市南區公所	臺中市北區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧棲區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
受理情形・上月累積	6735	28	61	163	112	214	234	146	275	608	759	508	357	545	122	119	272	285	178	135	475	144	155	347	286	69	47	40	51
・本月件數	958	2	4	29	15	32	95	23	31	78	84	83	59	74	21	23	47	29	18	13	65	14	16	32	37	7	11	3	13
・累 計	7693	30	65	192	127	246	329	169	306	686	843	591	416	619	143	142	319	314	196	148	540	158	171	379	323	76	58	43	64
合 計	906	2	4	28	15	28	81	22	30	75	82	80	56	68	20	23	45	29	17	13	60	12	16	32	35	6	11	3	13
依 限	906	2	4	28	15	28	81	22	30	75	82	80	56	68	20	23	45	29	17	13	60	12	16	32	35	6	11	3	13
逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
占受理件數百分比	94.57	100.00	100.00	96.55	100.00	87.50	85.26	95.65	96.77	96.15	97.62	96.39	94.92	91.89	95.24	100.00	95.74	100.00	94.44	100.00	92.31	85.71	100.00	100.00	94.59	85.71	100.00	100.00	100.00
未結 合 計	52	0	0	1	0	4	14	1	1	3	2	3	3	6	1	0	2	0	1	0	5	2	0	0	2	1	0	0	0
未逾限	52	0	0	1	0	4	14	1	1	3	2	3	3	6	1	0	2	0	1	0	5	2	0	0	2	1	0	0	0
已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式 適當處理	825	2	4	28	15	28	41	22	30	74	81	75	50	67	18	21	45	29	17	12	53	8	14	31	29	6	9	3	13
轉權責機關處理	38	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	6	1	2	2	0	0	0	1	7	4	2	1	3	0	2	0	0
不予處理(存查)	43	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
鼓勵件數	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關含所屬機關)

資料期間：112 年 09 月 01 日至 112 年 09 月 30 日

資料下載日期：112 年 10 月 6 日

臺中捷運股份有限公司																																		
數位治理局																																		
運動局																																		
原住民族事務委員會																																		
客家事務委員會																																		
研究發展考核委員會																																		
政風處																																		
人事處																																		
主計處																																		
地方稅務局																																		
新聞局																																		
法制局																																		
地政局																																		
文化局																																		
環境保護局																																		
衛生局																																		
消防局																																		
警察局																																		
勞工局																																		
社會局																																		
觀光旅遊局																																		
農業局																																		
水利局																																		
都市發展局																																		
交通局																																		
建設局																																		
經濟發展局																																		
教育局																																		
財政局																																		
民政局																																		
秘書處																																		
總計																																		
項目																																		
受理情形・上月累積		1395	1	4	0	60	23	57	152	124	12	13	6	39	37	682	16	65	34	1	26	6	2	13	0	1	2	4	0	1	8	0	6	
・本月件數		605	0	0	0	13	3	7	15	8	4	2	1	4	2	528	3	2	6	0	2	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
・累 計		2000	1	4	0	73	26	64	167	132	16	15	7	43	39	1210	19	67	40	1	28	7	3	15	0	1	2	4	0	1	9	0	6	
資料來源・總統府		16	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	3	0	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
・行政院		570	0	0	0	5	2	3	9	4	3	2	1	1	2	521	3	1	6	0	2	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
・監察院		9	0	0	0	2	1	1	0	3	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・其他		10	0	0	0	0	0	3	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	469	0	0	0	12	1	6	14	3	3	2	0	4	1	410	3	2	2	0	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	依 限	466	0	0	0	12	1	4	13	3	3	2	0	4	1	410	3	2	2	0	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	逾 限	3	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	77.52	0.00	0.00	0.00	92.31	33.33	85.71	93.33	37.50	75.00	100.00	0.00	100.00	50.00	77.65	100.00	100.00	33.33	0.00	50.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
未結	合 計	136	0	0	0	1	2	1	1	5	1	0	1	0	1	118	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	135	0	0	0	1	2	0	1	5	1	0	1	0	1	118	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	465	0	0	0	12	1	6	12	3	2	2	0	4	1	410	3	2	2	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	・轉權責機關處理	4	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)

資料期間：112 年 09 月 01 日至 112 年 09 月 30 日

資料下載日期：112 年 10 月 6 日

項目		總計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積		180	0	0	0	0	1	0	1	0	1	147	4	0	10	1	0	4	3	0	0	2	1	0	1	3	1	0	0	0
・本月件數		82	0	0	0	0	0	0	0	0	1	77	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
・累 計		262	0	0	0	0	1	0	1	0	2	224	4	0	12	1	1	4	3	0	0	2	1	1	1	3	1	0	0	0
資料來源・總統府		1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・行政院		80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
・監察院		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	82	0	0	0	0	0	0	0	0	1	77	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	依 限	82	0	0	0	0	0	0	0	0	1	77	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	82	0	0	0	0	0	0	0	0	1	77	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

