

臺中市政府工程施工查核缺失改善督導紀錄表(主辦單位專用)

工程名稱	臺中市○○○○○○○○○新建工程			
主辦機關 (主辦工程單位)	臺中市政府教育局	監造廠商	吳嘉桐建築師事務所	
承攬廠商	見安營造股份有限公司	相關廠商		
督導人員	林○○	督導日期	109年○月○日○時	
工程執行進度	預定進度	○.12%	實際進度	○.79%

督導重點項目

- 一、109年3月16日工程施工查核紀錄
7. 扭斷螺栓僅就進場資料審查，現場計標準。(L) (5.04.58)
經查抽驗自主檢查表全數 M24 螺栓
 8. (1). 新舊教室連通空橋側面有部分髒污。(2). 廁所未貼標示牌。(3). 三樓球場 PU 與鋁門介面處理不佳。(4). 柱貼介面處理未完善。(6). 跑道旁側溝欄杆基座打除安裝基座修補未完整
(1)新舊教室連通空橋側面有部分貼標示牌(詳照片3);(3)三樓球場柱貼磚部份顯銳角已磨平處理(詳照片5);(5)部分陰丹介面處理已清除完整(詳照片6);(6)跑道旁側溝混凝土面插銷處破損處已修復完成(詳照片7);(7)戶外梯欄杆基座打除安裝基座已全面修補完整(詳照片8)。
 9. 纜線規格不符，如電話配線現場採數位電纜 4P，未依設計圖採 cat. 5E 網路線。(L) (5.07.04.01)
纜線依設計圖已全面更換 cat. 5E 網路線，隨機抽查一間教室之網路線確認為 cat. 5E 網路線(詳照片9)。
 10. 目前相關植栽有部分未發芽，請承商持續觀察，若已死亡應立即換植妥為照顧。(L) (5.07.13.99)
目前部分植栽未發芽，經查證確認未死亡，俟保活期屆臨前再行判斷是否換植(詳照片10)。

注意事項 1：
請主辦人員於改善督導時確實填寫督導日期與工程執行進度，督導人員應簽名或核章。

注意事項 2：
請主辦人員依查核紀錄所列施工品質缺失，於承攬廠商改善後至工地現場逐項督導確認缺失改善情形。

核章欄位

(承辦人) [核章]

林士吉

(科、課、室主管) [核章]

王立

(機關主管) [核章]

臺中市政府教育局局長 楊○○

注意事項 3：
主辦人員完成督導後應逐級核章至機關首長。

備註：查核紀錄所列現場施工品質缺失，工程主辦人員應親赴工地現場督導確認改善完成，並留存本督導紀錄表，及相關現場查證照片佐證。

臺中市政府工程施工查核缺失改善督導照片表(主辦單位專用)



照片(7) 8.(6)跑道旁側溝混凝土面插銷處，已部分破損。(L)(5.07.01.99)



照片(8) 8.(7)戶外梯欄杆基座打除安裝基座修補未完整。(L)(5.07.01.99)



照片(9) 9.纜線規格不符，如電話配線現場採數位電纜 4P，未依設計圖採 cat.5E 網路線。(L)(5.07.04.01)

注意事項 4：
主辦人員督導時入鏡，督導照片應顯示拍攝日期。



照片(10)10.目前相關植栽有部分未發芽，請承商持續觀察，若已死亡應立即換植妥為照顧。(L)(5.07.13.99)



照片(11) 11.(1)外牆抹石子缺角破損。(L)(5.08.02)



照片(12) 11.(2)戶外梯欄杆基座打除安裝基座修補未完整。(L)(5.08.02)