

工程查核缺失改善對策及結果表

[規劃設計問題及建議]專用表

標案名稱：○○○○○○○○

活動中心興建工程

查核日期：109年4月08日

第 1 頁共 1 頁

建議	對策及結果 (附改善前中後照片或佐證文件，並標註附件別)	完成日期	查證結果自主檢核
<p>1. 活動中心2樓左側往1樓籃球場階梯旁施作陶磚工項，已有1塊脫落，因陶磚厚度為2cm，後續施工應考量水泥砂漿厚度，以避免黏著度不夠造成陶磚脫落情形。</p>	<p>對策及結果： 經查因施工過程未注意器具敲擊到未完全固定之陶片，將請廠商注意工班施工狀況及細節，並加強黏著劑強度，避免再行發生。</p>	<p>109年4月29日</p>	<p>已填寫對策及結果 已填寫日期 已填寫附件 監造單位簽章確認 專案管理單位簽章確認 (無則免) 工程主辦人員簽章確認 技士蘇○○○ 蘇○○○</p>
<p>(廠商名稱) [核章] (負責人) [核章] (工程專任人員) [簽章] (品管人員) [簽章]</p>	<p>承造商 村</p>	<p>(廠商名稱) [核章] (監造建築師-檢附) [核章] (現場監造主管) [簽章]</p>	<p>造單位 ○○○○ ○○○○</p>
<p>主辦機關</p>			
<p>(承辦人) [核章] (科、課、室主管) [核章] (機關主管) [核章]</p>	<p>技士蘇○○○ 秘書室○○○○ 秘書室○○○○ 秘書室○○○○</p>		