

115 年 4 月至 6 月工程施工查核工程品質項目扣點統計表

項次	工程名稱	主辦單位	專管單位	監造單位	施工廠商	扣點缺失內容	扣點數
1	大勇國小 114 學年度南棟教室西側廁所整修工程	臺中市西區大勇國民小學		呂昱銘建築師事務所	摯東營造有限公司	1. 工區 2FL、3FL 天花板範圍排、污、廢水幹管部分管路進行方向改變時未採用順水 T 型式或未以雙 45 度彎頭銜接(扣 1 點)【M】(5.07.05.06) 2. 工區 1F、2F 廁所牆面、地坪排水管路出口施工中未施以保護，砌磚粉光泥作施工中易遭異物阻塞或保護不足(扣 1 點)【M】(5.07.05.10)	2
2	水井地區加壓池及輸水管線工程(土建工程)	臺中市政府水利局		黎明工程顧問股份有限公司	宏儒營造有限公司	1. 擋土牆混凝土澆置、搗實不合規範，有多處冷縫、蜂窩或空洞產生。(扣 3 點)【M】(5.01.01) 2. 擋土牆洩水口有多處阻塞。(扣 1 點)【M】(5.07.01.13)	4
3	臺中市南區復興路(忠明南路至文心南路)人行環境暨車道配置改善工程	臺中市政府交通局		中瀛工程顧問有限公司	全壕營造有限公司	復興路二段 74-8 號附近人行道與住戶騎樓銜接處不順，有明顯高低差，易造成行人危險。(扣 1 點)【M】(5.07.01.05)	1
4	臺中市清水區西寧國民小學 113 年度群英樓無障礙電梯新建工程	臺中市清水區西寧國民小學		楊文慶建築師事務所	渠城土木包工業有限公司	施工架與構造物間寬度超過 20 公分未鋪設安全網；施工架基腳座墊未穩固，壁連桿亦未合規範。(扣 1 點)【M】(5.14.01.05)	1