

# 工程施工查核缺失改善對策及結果表

## [施工品質缺失]專用表

標案名稱：○○○○○○○○○○

新聞工程

查核日期：109.04.13

第 8 頁共 22 頁

<p>12. (抽查彰化端 P3) 箱梁內部混凝土澆置、搗實不合規範，小部份有孔洞、蜂窩產生未立即修補[缺失相片(2)]。(L) (5.01.01)</p>	<p>缺失原因分析： 混凝土未確實搗實，導致孔洞蜂窩產生。</p> <p>缺失改善結果： 派員將小部分孔洞蜂窩打除再行修補。(詳如附件施 12-1)</p> <div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> <p>缺失改善依據： 依據設計圖說 A-04 之一般說明 11 及施工規範第 03350 章 V3.0 混凝土表面修飾辦理。(詳如附件施 12-2)</p> </div> <p>缺失預防措施： 加強管控工作者施工品質。</p>	<p>109.05.05</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> 已填寫缺失原因分析</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 已填寫缺失改善結果</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 已填寫缺失預防措施</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 已檢附佐證資料</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 已填寫完成日期</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 檢附相片資料內容完整</li> <li><input type="checkbox"/> 已說明未檢附佐證資料原因</li> </ul> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <p>承攬廠商簽章確認</p> <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">             工地主任陳○○○         </div> <p>監造單位簽章確認</p> <p>蔣○○○</p> <p>專案管理單位簽章確認</p> <p>(無則免)</p> <p>工程主辦人員簽章確認</p> <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block; margin-top: 10px;">             陳○○○         </div> </div>
<p>13. (抽查彰化端)箱涵人孔井部份鋼筋保護層留設不妥適，部分鋼筋保護層有留設過大或過小情形[缺失相片(3)]。(L) (5.02.05)</p>	<p>人孔井深度約 350cm 高，主筋 <math>\phi</math> 25mm 施工時垂直度控制不佳，造成部分保護層過大或過小，往後將注意人孔井主筋垂直度，以維保護層規範厚度。</p> <p>缺失改善依據： 依據設計圖說 A-04 之一般說明 4 鋼筋保護層規定及施工規範第 03210 章 V4.0 鋼筋 3.2.4 鋼筋保護層。(詳如附件施 13-1)</p> <p>缺失預防措施： 加強管控施工品質。</p>	<p>109.05.21</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> 已填寫缺失原因分析</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 已填寫缺失改善結果</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 已填寫缺失預防措施</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 已檢附佐證資料</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 已填寫完成日期</li> <li><input type="checkbox"/> 檢附相片資料內容完整</li> <li><input type="checkbox"/> 已說明未檢附佐證資料原因</li> </ul> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <p>承攬廠商簽章確認</p> <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">             工地主任陳○○○         </div> <p>監造單位簽章確認</p> <p>蔣○○○</p> <p>專案管理單位簽章確認</p> <p>(無則免)</p> <p>工程主辦人員簽章確認</p> <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block; margin-top: 10px;">             陳○○○         </div> </div>

**注意事項：**

1. 查證結果自主檢核未勾選項目請標註刪除線。
2. 缺失原因分析、缺失改善結果及缺失預防措施應明確敘述，並提出改善佐證依據，未能提出佐證依據應說明其原因。
3. 應具體說明施工品質改善之依據，例如設計圖、施工圖、施工規範、書面送審資料或契約等。