

111 年 4 月至 6 月工程施工查核工程品質項目扣點統計表

項次	工程名稱	主辦單位	監造單位	施工廠商	扣點缺失內容	扣點數
1	歷史建築大屯郡役所及臺中州廳附屬建築群修復及再利用工程	臺中市文化資產處	郭俊沛建築師事務所	中佑營造工程有限公司	1. C 棟及 D 棟污廢水之排水管路部份污水管 90 度未依規定以二支 45 度彎管設置。(M) (扣 1 點) (5.07.05.06) 2. 施工架部份下拉桿及防墜設置不足.(M) (扣 3 點) (5.14.01.01)	4
2	國定古蹟臺中州廳修復工程	臺中市文化資產處	郭俊沛建築師事務所	慶仁營造有限公司	1. 施工架部份下拉桿未設置，防墜措施設置不足。[M] (扣 3 點) (5.14.01.01)	3
3	上石國小 B、C 老舊廁所整修工程	臺中市西屯區上石國民小學	考工記室內裝修設計有限公司	春鴻營造有限公司	1. 排水管路有多處採用 90 度彎頭，未採 2 支 45 度彎頭銜接。[M] (扣 1 點) (5.07.05.06)	1
4	中港高中專科教室大樓及學生宿舍興建工程（第一次修正）	臺中市政府教育局	鍾袁鎧建築師事務所	井田營造工程有限公司	1. 混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩、孔洞。[M] (扣 3 點) (5.01.01) 2. 混凝土表面殘留雜物（鐵件、報紙）。[M] (扣 2 點) (5.01.04)	5
5	臺中市大甲區文昌國民小學 110 年度 A 棟校舍耐震補強工程採購案	臺中市大甲區文昌國民小學	兆豐工程技術顧問股份有限公司	松健營造有限公司	1. 各樓層與女兒牆及內牆銜接處之擴柱，混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生。(M) (扣 3 點) (5.01.01) 2. 未落實督導或稽核工地安全衛生事宜。本工程部份高差 2 公尺以上之工作場	6

					所，邊緣及開口部分未設置符合規定之護欄、安全網等防墜設施。(M) (扣 3 點) (5.14.01.01)	
6	臺中市 中區興中 立體停車場 新建工程	臺中市 停車管 理處	謝舒惠 建築師 事務所	錦標營 造股份 有限公 司	1. (1)樓梯牆預留補強筋，未符設計，有缺漏。(2)樓梯轉折處鋼筋採直筋，未依規定採預留。[M] (扣 1 點) (5.02.99) 2. 大底外牆止水帶施作設置不當。 [M] (扣 1 點) (5.07.01.15)	2
7	臺中市沙 鹿區明秀 公園多功 能公園管 理中心新 建工程	臺中市 新建工 程處建 築工程 科	磐禹建 築師事 務所	全進營 造有限 公司 佑隆工 程有限 公司	1. 於高差 2 公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、安全網等防墜設施，如：施工中之 4 樓樓梯間，未設護欄；施工架內側，部分未設交叉桿；施工架與結構體間距超過 20 公分，未設防墜網…等。(M) (扣 3 點) (5.14.01.01)	3