115年9月列管案件月報

臺中市政府
研究發展考核委員會
Research, Development and Evaluation Commission,
Taichung City Government

目　　錄

概述 1

壹、市政會議指示事項辦理情形 3

貳、研究計畫及府列管標案辦理情形 20

一、研究計畫 20

二、府列管標案 21

(一)學校工程 21
(二)道路橋梁工程 29
(三)交通工程 36
(四)水利工程 40
(五)水土保持工程 48
(六)公有建築工程 49
(七)環保工程 60
(八)景觀及綠化工程 61
(九)觀光遊憩工程 64
(十)重劃工程區段徵收工程 65
(十一)災修工程 67
7(十二)其他(財務及勞務採購案用) 67

參、一般公文處理時效 114

一、一級機關 114

二、區公所 115

肆、人民陳情案件管制情形 116

一、本府及市長室交辦(一級機關含所屬機關) 116

本府及市長室交辦(區公所) 117
二、服務中心受理(一級機關含所屬機關) 118
服務中心受理(區公所) 119
三、市政信箱受理(一級機關含所屬機關) 120
市政信箱受理(區公所) 121
四、1999 話務中心受理(一級機關含所屬機關) 122
1999 話務中心受理(區公所) 123
五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關含所屬機關) 124
總統府、行政院等上級機關交辦(區公所) 125

概述

壹、市政會議指示事項辦理情形

115 年 9 月份各機關市政會議辦理情形如案件一覽表，詳 P3~P19。

貳、研究計畫及府列管標案辦理情形

一、研究計畫：

115 年度計畫總計 1 案，進度落後者計 1 案，計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳 P20。

二、府列管標案：

115 年 9 月份總計列管 573 案，進度符合者計 528 案；進度落後者計 31 案；解除列管者計 14 案。

12 類列管標案落後件數及比率如下表，各標案截至 115 年度 9 月份辦理情形詳見 P21~P113。

115 年 9 月府列管標案落後比率統計表

工程類別	學校工程	道路橋梁工程	交通工程	水利工程	水土保持工程	公有建築工程	環保工程	景觀及綠化工程	觀光遊憩工程	重劃工程區段徵收工程	災修工程	其他類(財物及勞務採購)	合計
落後件數(A)	12	2	0	1	1	10	0	0	1	0	0	4	31
落後件數比率(A/B)	21.43%	3.64%	0.00%	3.23%	50.00%	15.63%	0.00%	0.00%	25.00%	0.00%	0.00%	1.26%	5.41%
總件數(B)	56	55	18	31	2	64	5	13	4	6	2	317	573
占整體落後比率	38.71%	6.45%	0.00%	3.23%	3.23%	32.25%	0.00%	0.00%	3.23%	0.00%	0.00%	12.90%	100.00%

參、一般公文處理時效

一、115 年 9 月份一級機關發文平均使用日數為 1.84 天，詳見 P114。

二、115 年 9 月份區公所發文平均使用日數為 1.42 天，詳見 P115。

肆、人民陳情案件管制情形

115 年 9 月新收案件數共受理 2 萬 1,490 件，較 8 月受理件數 2 萬 950 件，增加 2.58%。陳情案件報表包含下列五大項：

一、本府及市長室交辦：

共受理 53 件，逾限未結案件共計 2 件，逾限未結案比率 3.77%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P116~P117。

二、服務中心受理：

共受理 78 件，逾限未結案件共計 1 件，逾限未結案比率 1.28%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P118~P119。

三、市政信箱受理：

共受理 8,604 件，逾限未結案件共計 761 件，逾限未結案比率 8.84%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P120~P121。

四、1999 話務中心受理：

共受理 1 萬 2,428 件，逾限未結案件共計 538 件，逾限未結案比率 4.33%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P122~P123。

五、總統府、行政院等上級機關交辦：

共受理 327 件，逾限未結案件共計 6 件，逾限未結案比率 1.83%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P124~P125。

壹、市政會議指示事項辦理情形

臺中市政府第 731 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 09 月 01 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
1	昨天 8 月 31 日是新學期開學日，而臺中也有 4 所新設學校正式開學，包括南興國民中學、廍子國民中學、文山國民中學及北屯區南興國民小學迎接第一屆學生。在市民家人與市府團隊的共同努力下，臺中市近年發展迅速，人口不減反增，因此本人拍板定案設立 10 所新學校，前面幾所已經陸續招生，第 10 所學校為烏日區「旭日國小」也已在今年 7 月開工新建，另規劃啟動第 11 所梧棲區「文九」新設校前置作業，以因應海線地區人口蓬勃發展及就學需求。除此之外，我們也注意到孩子每天有很長的時間在學校學習，課桌椅是陪伴孩子最久、也是最基本的學習設備之一，孩子會長高，課桌椅也應該跟著孩子一起長大，但超過半世紀以來桌椅都是木質課桌椅並不舒適，也可能影響學習效果與成長發育，因此市府推出「陪你長大～全面採用可調式課桌椅」計畫，投入近 4.9 億元，全面汰換本市國中小 16 萬多套木質課桌椅，這項計畫從 114 年 8 月起分三期推動，原訂今年底完成，在教育局的努力下提早於 115 年 8 月 29 日全數配送完成，趕在 115 學年度開學前全面到位，讓臺中市成為六都唯一全面完成課桌椅升級的城市。本人昨日也前往學校視察	教育局	本市南興國中、廍子國中、文山國中及北屯區南興國小於 115 學年度正式開學迎接第一屆新生，目前已有 9 所新設校開學，第 10 所烏日區旭日國小刻正施工中，第 11 所梧棲區「文九」新設校刻正規劃前置作業中。另本市亦投入近 4.9 億元於 115 學年度開學前提早完成 16 萬多套舊式課桌椅全面汰換為可調式課桌椅計畫，並於開學第一週辦理國中小免費營養午餐「幸福加碼，午餐加菜」，由市府額外挹注專案預算，加碼讓這五天有三餐是雙主菜、有兩天是蛋料理升級，同時「台中有鈣讚 2.0」也自 115 年 8 月 31 日起全面升級，擴大守護本市 2 至 12 歲學(幼)童，並納入就讀本市私立國小的學生，規劃全年每週免費提供鮮乳或豆漿，寒暑假不中斷，從校園午餐到日常乳品補充，打造從開學到全年不中斷的兒童營養照顧，提供本市孩童優質的校園及成長環境。

臺中市政府第 731 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 09 月 01 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	免費午餐開辦，看到學童使用新的課桌椅讓我感到非常欣慰，本府對於教育的投資不遺餘力，從「免費營養午餐」、「臺中有鈣讚 2.0」、「可調式課桌椅汰換」、「新設學校」均已陸續完善，給予臺中學子最優質的成長環境。		
2	為了節能減碳、改善空污並節約能源，在日常的大眾運輸與通學動線上，市府推動了幾項重要措施。首先，台灣大道上的雙節公車陸續達到服務年限，我們進行汰舊換新，於 7 月起已經有 37 輛全新的電動巴士投入營運，主要行駛臺灣大道幹線，目前全市公車已有超過一半是電動巴士；近日也有民眾向我表達，電動公車行駛相當安靜，讓城市少了一點噪音、多了一點清新空氣，因此未來市府會持續推動大眾運輸電動化，逐步汰換老舊車輛，打造更環保的城市。另外，因應昨天各校開學，交通局在暑假期間已經超前部署，針對通學人流優化了公車路線，配合新學區調整動線，深受學生與上班族喜愛的 200、500、700 及 900 路「跳蛙公車」已經全面恢復，臺中市公車一年約八千萬趟次，調度相當辛苦，感謝感謝交通局團隊持續精進，讓孩子每天上學、放學都能有更安全便利的交通環境。	交通局	因應「2030 市區公車全面電動化」目標，本府積極輔導業者參與電動公車汰舊換新計畫，截自 115 年 8 月 31 日止，本市上路電動公車計有 437 輛，加上中央已核定 203 輛，預計會有 640 輛電動公車陸續加入公共運輸服務，以目前全市近 1,221 輛公車核計，電動公車佔比已達 5 成，往「2030 市區公車全面電動化」目標再邁進。

臺中市政府第 731 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 09 月 01 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
3	改善空污是市府長期以來重要的施政目標，同時我們的永續治理成績也受到國內外的肯定，近期公布的「2026 亞太暨台灣永續行動獎」本市一舉拿下 19 項大獎，獲獎數居六都第一，不僅奪得 6 金、8 銀、4 銅，更從亞太地區眾多參獎城市中脫穎而出，獲得「宜居永續城市獎 Excellent City」，這項成績相當不容易，感謝大家的努力。	本府各機關	遵照辦理。
4	近年匹克球在臺灣越來越流行，也受到不同年齡層喜愛，從小朋友到長輩都可以參與，「亞洲菁英匹克球聯盟 2026 創始賽季」首站更是選在臺中開打，上週六、日(8 月 29、30 日)於臺中車站二樓廣場平台舉辦；除了這次的城市巡迴賽之外，今年 10 月 14 日至 17 日運動局也將首次舉辦「2026 台中國際匹克球公開賽」，歡迎有興趣挑戰的市民朋友在 9 月 11 日報名截止前踴躍報名，屆時會有國內外選手來到臺中參賽，對臺中的匹克球發展來說是很重要的國際賽事，歡迎大家到現場觀賽，一起感受匹克球的魅力。另外，也感謝運動局也注意到國際流行趨勢的運動項目，於 8 月 30 日舉辦「2026 台中戰鬥陀螺嘉年華」，受到外界的重視與討論，展現市府團隊緊跟時代潮流、推動新興運動的創新思維。	運動局	2026 臺中國際匹克球公開賽訂於 115 年 10 月 14 日至 17 日在本市國際網球運動中心辦理，預計邀請 10 國選手，參與人數 1,300 位，並帶動 5,000 人次觀看人潮，活動旨在配合運動部推動運動賽事品牌化、提升匹克球賽事品牌價值、強化國際形象與文化交流，並透過量化賽事數據指標，厚植產業發展基礎。重要期程安排如下，刻正籌劃辦理及簽核鈞長出席中： 一、賽事宣傳記者會：9 月 19 日上午 10 時至 11 時。 二、賽事開幕典禮：10 月 14 日上午 10 時至 10 時 40 分。 三、匹克球運動產業趨勢論壇：10 月 14 日下午 2 時至 5 時。 四、選手之夜：10 月 14 日下午 6 時 30 分至 9 時。

臺中市政府第 731 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 09 月 01 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
5	針對今日財政局「穩健財政，為城市建設加速」專案報告，施政要有預算，城市才能建設，近年外界對於臺中從道路整修到興建多項重大建設相當驚嘆，比如去年底甫落成的綠美圖、今年初啟用的國際會展中心、新設學校等，都吸引各縣市政府前來參觀仿效。臺中可以有今天的成績，源自於穩健的財政，本人過去擔任立委時，有近十年時間都在財政委員會，因此一就任市長時，首要任務就是將財政做好，上任至今我們已為市民成功減債 234 億元，人均負債更是本人上任以來最低，從 3.67 萬元降到至 2.78 萬元。市府近年一方面積極開源，一方面嚴守財政紀律，歲入由 108 年 1,205 億元成長至 115 年 1,867 億元，增幅 55%，自有財源也由 914 億元增加至 1,476 億元；穩健財政也支撐重大建設推進，以今年 3 月 25 日啟用的國際會展中心為例，高達 89 億元預算都是市府自籌財源完成，至今已超過 200 萬人次前來參展、看展與消費；綠美圖約 53 億元預算也是我們自行籌措，於去年 12 月 25 日落成啟用後，更成為國際知名建築與設計媒體列入 2025 年全球 10 座最受矚目的博物館與美術館之一，參觀人潮迄今已超過 186 萬人次；除此之外，目前正在興建中的巨蛋，市府投資約 100 億元；我們也恢復	本府各機關	遵照辦理。

臺中市政府第 731 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 09 月 01 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	老人健保，一年預算近 40 億元，八年就約 300 多億元；新設 10 所新學校近 100 億元；雙十公車一年要花 18 億元；市政路打通則約 70 多億元；即將落成啟用的大肚和美大橋約 30 多億元；東豐快速道路約 200 億元；幫孩子蓋禮堂、生生喝鮮奶、美樂地計畫等也都要花費大量預算，全數都是市府自行籌措財源興建。除了市府自籌之外，我們積極透過民間投資模式引進資源，首先是臺中市立老人復健綜合醫院新建營運移轉(BOT)案，民間投資逾 157 億元，補足社區醫療不足，受到民眾的好評，再來是年底前臺中市運動產業園區新建營運移轉(BOT)案，這就是臺中超巨蛋開發案，將比照市立醫院招商引資。總之，我們透過各種方法增加臺中建設以及提供市民需要的福利，也感謝財政局、地政局、地稅局等在財政上的規劃與處理，例如地政局透過標售重劃區抵費地，可賣出約 800 億元的土地，還本後能自由拿來調度、建設的錢大約剩下 600 億元，這些資金不僅全數挹注於地方基礎建設與開發成本，也讓市府在推動各項政策時更有餘裕，正因如此，近幾年財政成績臺中在全國名列前茅，財政體質也更加穩健，未來我們將持續落實福利措施與市民補助，把每一分資源轉化為市民看得見、感受得到的幸福		

臺中市政府第 731 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 09 月 01 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	城市。		
6	每年春節、端午、中秋三大節日，是家家戶戶團圓的日子，但對弱勢及身心障礙朋友來說，生活往往更加不容易，為了提供他們實質的工作機會與自立更生的管道，社會局每年不僅積極輔導身心障礙團體製作多元產品，也編印採購目錄供外界挑選，我翻開目錄發現品項非常豐富，除了常見的手工藝品、背包、鑰匙圈與裝飾品外，現在更開發出許多實用的生活好物，包括洗碗精、肥皂、文具用品等，甚至還有便當製作與清潔維護等服務，例如瑪利媽媽清潔高手工作隊等，在此呼籲市民及各局處在送禮或採購時可以優先選購，其他更多產品資訊可以上網搜尋，實體目錄與採購細節也歡迎直接洽詢社會局。	社會局	一、本府社會局業於 115 年 9 月 1 日第 731 次市政會議宣導身心障礙優先採購秋節產品。 二、社會局網頁公告 115 年優先採購年度型錄、秋節產品型錄，並於 115 年 8 月 26 日府授社障字第 1150289078 號函發各縣市政府本市秋節產品型錄進行宣導推廣；另於 115 年 7 月 14 日中市社障字第 1150108201 號函發本府一級機關及 114 年度採購秋節產品達 5 萬元以上企業單位與民眾進行宣導推廣。 三、於 115 年 8 月 13 日辦理 115 年優先採購秋節產品記者會完竣，推薦由 13 家單位推出的中秋禮盒，內容涵蓋茶包、手工皂、創新糕點、水果及堅果塔等多元品項，提供民眾更多元的送禮選擇，並特別頒發感謝獎牌，感謝支持優先採購的企業，並號召各界踴躍訂購。
		本府各機關	遵照辦理。

臺中市政府第732次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115年09月08日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
1	今天的市政會議表揚了今年新出爐的國家卓越建設獎獲獎機關-「國家卓越建設獎」，今年臺中一共獲得40座大獎，較去年32座再創佳績，更獲得最高榮譽「綜合卓越成就獎」肯定，特別感謝教育局、文化局、建設局、水利局、都發局、民政局、交通局、觀旅局及地政局等9個機關的共同努力。過去公共建設獲獎機關多集中在都發局、建設局、水利局等，但現在我們不只對公共建設品質要求，更強調城市景觀、美學設計，以及完善的公共服務配套，以日前新落成之「梧棲區中正、文化、安仁及中和里4里聯合活動中心」為例，我們不僅蓋好活動中心，還在門前開闢了公園，設有籃球場、槌球場、兒童遊戲場及充足車位，讓生活機能完美整合。市府團隊對臺中的每個面向都很用心，公共建設不是只有把建築蓋好，更要兼顧城市美學，打造幸福宜居的臺中城市。	本府各機關	遵照辦理。
2	最近有好消息跟大家分享，「台中購物節」今年繼8月拿下美國國際商業大獎銀獎後，再從全球20多國、超過 5,000 件作品中脫穎而出，獲得美國「MUSE Creative Awards 繆思國際創意大獎」整合行銷活動類金獎，同組金獎還有Dior、匯豐銀行等國內外知名	本府各機關	遵照辦理。

臺中市政府第 732 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 09 月 08 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	品牌及機構，我們不只拼經濟，也希望讓世界認識臺中的美食，並進而瞭解我們的城市；臺中購物節從市府推出以來已經辦了 7 屆，從一開始是一場購物活動，到現在逐漸成為臺中的城市品牌，相當不容易。另外根據財政部統計，臺中超級市場營業額從 107 年的 181 億元，增加到 114 年的 369 億元，8 年成長 103%，成長率居六都第一，便利商店則從 1,465 家增加到 2,017 家，增加 552 家，同樣也是六都第一，這些數字背後，反映的不只是消費金額增加，更代表臺中的人口、建設、生活圈與商業機能正在形成正向循環，人口穩定成長，帶動消費市場擴大，也吸引更多商家和品牌進駐，讓市民在住家附近就能享有更便利的購物與生活服務，在此也感謝所有同仁們的努力。		
3	這週末 9 月 12 到 13 日，「2026 台中國際踩舞嘉年華」即將登場，今年我們邀請了日本、韓國、馬來西亞、越南及泰國的國際團隊，讓大家感受到原汁原味的異國文化，這項活動對市民朋友最直接的好處就是不用買機票出國，就能免費欣賞世界級的演出；此外，國內參與的團隊陣容同樣非常堅強，活動除了知名的「洄瀾舞集」、「蝶舞舞團」及「妙璇舞蹈團」之外，還有諸多臺中在地的優秀學校團體，像是剛拿下全國	觀光旅遊局	活動共規劃 21 組國內外演出團隊邀演及相關活動籌備作業，包含日本、韓國、馬來西亞、越南及泰國等 5 國國際團隊，並結合國內優秀表演團隊共同演出。另為利民眾掌握活動期間交通資訊，已於臺中觀光旅遊網及觀旅局大玩台中 Facebook 粉絲專頁公告各場次活動資訊、大眾運輸搭乘方式、交通管制及公車改道等相關資訊，供民眾事前查詢及安排行程。

臺中市政府第 732 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 09 月 08 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	學生舞蹈比賽三項特優第一的文華高中、屢獲全國大獎的明道高中儀隊，還有多次出國表演的新民高中、青年高中及台灣青年舞團等，都會同台飆舞。另外，也提醒市民朋友，這次活動舞台安排在 4 個行政區，分別是潭子區、后里區、北屯區及北區，部分活動路段會配合踩街演出進行交通管制，也有部分公車配合改道，請大家出發前留意相關交通資訊。		
4	最近臺中的美食也受到國際媒體的關注，世界知名媒體《華爾街日報》資深記者日前特別來臺灣進行美食巡禮，也親自走訪臺中品嚐精緻餐飲，本市美食獲得專欄報導，不只是料理本身好吃，更讓人感受到深厚的中華文化底蘊，從傳統工藝、歷史典故到食材運用都融入餐點的設計之中，美食行銷獲得國際媒體高度矚目，也因此站上國際的舞臺，相信透過這些國際媒體的報導也讓大家對臺中美食有更多的認識。	本府各機關	遵照辦理。
5	為加強菸害防制並保障國民健康及公共安全，行政院已於 6 月 25 日完成「菸害防制法」部分條文修正草案，目前正由立法院審議中。本次修法重點之一是將持有電子煙納入行政罰，可處 3 萬元以上、10 萬元以下罰鍰。另外，考量民眾仍需合理時間處理現有物品，因此修正草案提供一個月緩衝期，該期間內查獲	衛生局	一、已配合中央政策，於本市設置 32 處電子煙回收據點，包括 30 家衛生所、新市政服務中心及衛生局，並完成專用電子煙回收桶配送及設置，提供民眾便利之自主回收管道。 二、已請各回收據點於明顯位置設置回收桶及相關識別標誌，並由各衛生所協助向民眾宣導電子煙回收資訊；自主回收

臺中市政府第 732 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 09 月 08 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	者不處罰鍰，但物品仍將予以沒入，因此提醒目前仍持有電子煙的民眾，可利用全國 431 處回收點自主投遞；其中，臺中市設有 32 處回收地點，包括 30 個衛生所、市政服務中心及衛生局均提供專用回收筒，目前自主回收不需提供個人資料，呼籲持有者儘快回收，也請衛生局及媒體多加宣導、轉傳相關圖卡資訊，同時本市 32 處回收地點也應設立明顯標誌供民眾識別。		免提供個人資料。自 115 年 9 月 8 日起至修法施行後 1 個月緩衝期間，持有電子煙民眾均可至本市 32 處回收據點自主回收，以鼓勵民眾儘速妥善處理持有之電子煙。 三、本局已透過市府官方 LINE 及新聞發布等多元管道，發布電子煙回收相關資訊及宣導圖卡，並持續請各衛生所協助轉知及宣導，擴大資訊觸及，提醒民眾掌握回收據點及相關法令規定。
6	針對今日民政局「溫暖民政，幸福同行」及社會局「八年深耕，幸福有成」專案報告，透過今日專案報告可以了解民政局與社會局近年政策的進展情形與全貌，另外我也再補充說明幾項重要措施，在好孕專車部分，現行孕婦乘車補助 6,000 元，自今年 10 月 1 日起提高補助為 10,000 元；敬老愛心卡現行每月計程車單趟折抵 85 元，自今年 10 月 1 日起調升為 100 元，六都最高，讓長輩願意外出；公托部分，本人上任時全市 29 行政區只有 5 處公托，我們認為政府有必要協助年輕人養兒育女，並降低他們的經濟負擔，因此上任後全府總動員盤點全市多餘空間，包括市場、校舍、部分活動中心等，並提供空間大量編列經費，日前已開幕啟用第 54 處公托，將近 11 倍增，預	民政局	一、本市以山、海、屯、城為範圍，興建生命紀念館，以便於民眾祭拜、追思。 二、新建的生命紀念館以明亮舒適的意象為主，改變以往對於殯設設施的既有印象，不僅作為對生命最後一哩路的尊重，也讓家屬對於先人的最後安置感到放心，並且可以在溫馨、整潔的環境緬懷先人。 三、隨著家庭組成結構及祭祀習慣改變，推升本市納骨櫃位需求增加，又市立納骨塔相較於私立納骨塔之費用，顯具價格優勢，為因應此趨勢，本市持續檢討各區需求，增設櫃位，有效分配資源；另持續推廣樹葬區，分散民眾對櫃位之需求。 四、本市將持續優化殯葬設施，提升服務品質，打造友善、溫暖、永續的殯葬環境。

臺中市政府第732次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115年09月08日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	計至年底將有60處公托，達12倍增，公托之所以能快速擴展，是因收費合理、服務品質受到肯定，深受家長支持，也期勉下屆市府團隊繼續擴大執行，讓更多孩童得到妥善照顧與協助。另外，有關殯葬業務，過去政府投入相對不足，許多市民仰賴私人業者辦理身後事，近年來我們大量新建生命紀念館，打造明亮、莊嚴且沒有陰森感的治喪與追思空間，不只表達對生命的崇敬，也讓家屬能在舒適的環境中緬懷先人，減少對傳統殯葬空間的畏懼感。原先生命紀念館是依照市民死亡率規劃設置，近期民政局發現部分地區使用率有超出預期的情況，主因是許多原先葬於外縣市或私人設施的先人陸續遷回臺中。樂見本府施政能獲得民眾認同，足見政策推動相當成功，除了希望下一屆市府團隊可以繼續施行外，並請民政局持續盤點可用之地預作規劃，使市民家人在身後得以善終，也讓後代子孫擁有溫暖的追思空間。		
7	針對今日水利局墊付案(墊水01)「經濟部水利署116年度補助辦理116年補助臺中市防災非工程措施執行計畫」，係補助本市水患防治等相關工作，過去臺中低窪地區如烏日、海線等地長期面臨遇大雨來襲就易淹水，但這8年來我們積極努力治水，成效已逐漸展	本府各機關	遵照辦理。

臺中市政府第732次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115年09月08日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	現，現在遇大雨僅零星災情；此外，全臺同島一命，8月高雄暴雨造成多處積淹水，前幾日基隆也因強降雨而發生淹水災情，因而請求臺中支援，感謝建設局、水利局即刻於第一時間調度器材與人力奔赴現場支援，目前高雄支援任務已順利完成，基隆則仍有3部機器正在馳援中。臺中具備充足的救災能量，只要行有餘力，我們一定秉持人飢己飢，人溺己溺的精神，伸出援手與各縣市共同守護人民的生命財產安全。		

臺中市政府第 733 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 09 月 15 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
1	秋冬為流感好發季節，衛福部每年 10 月就會開始推動全國流感疫苗施打，公費疫苗由中央配發，市府另自購疫苗，擴大提供中央規定以外的對象接種；以校園為例，考量教師一旦感染流感，不僅可能影響自身健康，也可能影響教學工作，再加上校園屬於人員密集場域，疾病傳播風險較高，因此市府自購疫苗提供教師接種，降低流感風險。今年秋冬公費流感及新冠疫苗將自 10 月 1 日開始分 2 階段施打，10 月 1 日第一階段開放 11 類公費接種對象施打，第二階段則是自 11 月 2 日起 50 至 64 歲無高風險成人施打；此外，今年流感疫苗廠牌分為標準型 5 種及加強型 2 種，其中標準型疫苗廠牌依中央規定先到貨、先使用，不受理指定廠牌，加強型疫苗則供長照及安養機構內 65 歲以上長者公費接種。臺中也提供多元接種管道，包括社區設站、衛生所、醫院、校園集中接種等，請符合資格的民眾踴躍接種，攜手守護自己與家人的健康。	衛生局	一、本局已於 9 月 14 日於健康小衛星公告今年秋冬公費疫苗接種對象，後續於 9 月 22、24、28、30 日發布秋冬疫苗相關圖卡，另 10 月 1 日於西區忠孝國小辦理 115 年校園流感疫苗開打記者會，並發布 10 月 1 日起秋冬公費疫苗分 2 階段開打新聞稿等資訊，後續會再依實際情形發布相關催注圖卡。 二、本局另於 9 月 16 日在衛生局網站公告流感疫苗及新冠疫苗合約院所名單，提供市民朋友查詢。 三、本局已開放 65 歲以上長者及國小入學前幼兒流感疫苗及新冠疫苗(限未曾接種新冠之出生滿 6 個月至未滿 6 歲幼兒)預約系統平台預約接種，另 30 家衛生所也於 10 月 1 日開打日及 10 月及 11 月假日或社區開診提供疫苗接種服務，民眾可利用假日攜帶長者及幼兒完成疫苗接種。 四、後續會將社區設站及相關資訊公告於衛生局網站，供民眾查詢參考使用。
2	再過幾天就是 9 月 28 日教師節，我在此先祝福所有老師們教師節快樂。為感謝所有教育工作者的辛勞，臺中市自 112 年起恢復發放教師節敬師禮券，本市所屬高中職以下公私立學校教職員工都能獲得 600 元敬師禮券，114 年除了將禮券金額提高至	教育局	一、臺中市自 112 年起恢復發放教師節敬師禮券，112 年及 113 年臺中市所屬高中職以下公私立教職員工皆發放 600 元禮券。 二、為感謝臺中市所轄公私立學校及幼兒園教職員工的辛勞，114 年加碼從原本 600 元敬師禮券提高至 1,000 元，

臺中市政府第 733 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 09 月 15 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	1,000 元之外，市府更主動擴大補助範圍，將教育部管轄、位於臺中的國立高中職以下學校職員，以及中央委託辦理的非營利幼兒園、職場教保服務中心也一併納入發放對象。今年，為了進一步感謝各位老師以及教育夥伴長期以來的辛勞，我們再度加碼，將教師節敬師禮券提高到每人 2,000 元，這不只是金額上的增加，更代表市府對每一位教育工作者辛勤付出與無私奉獻的誠摯感謝。		並擴大補助範圍至教育部管轄、位於臺中之國立高中職以下學校職員及中央委託辦理之非營利幼兒園、職場教保服務中心。 三、為激勵教職員工士氣、提升教學動能及工作績效，115 年再加碼，將教師節敬師禮券提高至每人 2,000 元，展現市府持續支持教育、重視教職員工專業與貢獻的決心。 四、自 112 年恢復發放以來，教師節敬師禮券 112 年共發放 42,452 人，投入經費逾 2,547 萬元；113 年發放 42,949 人，投入經費逾 2,576 萬元；114 年發放 43,762 人，投入經費逾 4,376 萬元；115 年發放 43,914 人，投入經費逾 8,782 萬元。市府逐年提高補助經費，持續以具體行動禮敬教師，攜手打造幸福教育城市。
3	在動漫文化推廣方面，9 月 17 至 23 日將在臺灣大道市政大樓舉辦「台中國際動漫博覽會」，今年以「漫味食光」為主題，現場有主題展覽、創作市集、漫畫講座及動漫音樂演出，喜歡動漫的市民朋友千萬別錯過。動漫博覽會之後，10 月 3 至 10 日還有「台中國際動畫影展」在台中 iFG 遠雄廣場威秀影城登場，今年以「VIBE，脈動」為主題，邀請日本、法國、加拿大等國際動畫影人來台，更有臺灣動畫作品《奇談島航》在臺中進行世界首映，歡迎有興	新聞局	一、2026 臺中國際動漫博覽會主題為「漫味食光」，精選 5 部以飲食為題材的優秀臺灣原創漫畫，並設置臺中動漫推廣特區，展出 8 部臺中市漫畫補助成果、7 部臺中動畫製作計畫之影片及多位在地模型師作品，活動已於 9 月 17 日至 23 日在市政大樓場域舉辦完畢。 二、由本局指導，臺中市影視發展基金會主辦的 2026 年第 12 屆臺中國際動畫影展，於 10 月 3 日至 10 月 10 日假台中 iFG 遠雄廣場威秀影城辦理。影展競賽徵件共收到來自 113 個國家及地區的 3,205 件作品，創下歷年新

臺中市政府第 733 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 09 月 15 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	趣的民眾前來參觀。市府近幾年積極推動動漫的發展，除了影展、博覽會等連年舉行之外，也致力打造造臺中成為動漫基地，市府也進行相關人才培育，吸引更多漫畫家入住、停留臺中，也成功爭取國家漫畫博物館落腳臺中，積極打造臺中成為最具國際能見度的動漫產業基地。		高。今年影展主題為「VIBE，脈動」，影展將以雙開幕片揭開序幕，並攜手世界指標性動畫影展－法國安錫國際動畫影展及加拿大渥太華國際動畫影展，將兩大影展近年精選及得獎作品帶來臺中。
4	市政工作千頭萬緒，其中有一項我最努力也最堅持的就是改善空污。當初競選市長時，本人提出「市長換人、空氣換新」的承諾，感謝市民對我的信任，這幾年市府持續推動減碳、減煤，已有顯著成果。第一，中火全年空污排放量從過去的 3 萬多公噸大幅降到 6、7 千公噸，用煤量也從 107 年的 1,597 萬噸降到 114 年的 1,100 萬噸。第二，臺中的 PM2.5 年平均濃度從 107 年的 18.8 微克，降到了 114 年的 13.5 微克，改善幅度將近三成，這讓我們成為中南部第一個符合第一階段國家空氣品質標準的城市。第三，全年空氣品質不良日數（也就是 AQI 大於 100 的天數），從 107 年的 60 天大幅減少到 114 年的 18 天，改善比率高達 70%。這些數據清楚證明，市府多年來「嚴格監督、依法治理」的堅持，確實發揮成效。過去我曾要求中火倘若增加 1 部燃氣機組，就要拆除 1 部燃煤機組，如今中央即將上	環境保護局	行政院於 115 年 9 月 17 日核發中火拆除 2 部老舊燃煤機組許可，市府於 115 年 9 月 19 日上午 10 時 44 分接獲公文後，環保局同日核發中火燃氣機組固定污染源操作許可證。市府未來仍會持續透過各項法規工具，嚴格監督中火燃氣機組運轉狀況及燃煤機組的拆除進度，確保台電落實各項承諾及符合相關排放標準，守護市民及全民健康權益。

臺中市政府第 733 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 09 月 15 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	線 2 部燃氣機組，按照我們與中央的協議，將會拆除 2 部燃煤機組，在程序上燃氣機組的許可由市府核發，燃煤機組的拆除則是行政院授權經濟部，目前經濟部已經通過相關審查，待收到中央正式公文確認燃煤機組拆除後，本府就會同意發放燃氣機組操作許可，完成空污改善的最後一哩路。		
5	針對今日教育局「教育扎根，幸福綻放」專案報告，8 年前本人於競選市長時提出許多政見，每年也定期至臺中市議會進行施政報告與政策推動情形說明，如今任期即將屆滿，為供各界檢驗，已安排各局處於市政會議場合進行施政成果盤點，回顧本人任期內推動之多項政策，例如敬師禮券是在本人上任後恢復發放，老人健保補助也是如此，這些都是本人的政策選擇，進行成果盤點除了檢視政見落實情形，對市民負責之外，也可供下一屆市政團隊未來施政規劃與調整的重要參考。此外，針對今日簡報中之營養午餐政策，115 年的重大改革就是由臺中市府全面負擔經費，首週加菜措施也順利推動，感謝教育局及第一線同仁的配合與努力，請教育局對辦理相關業務的同仁予以適當行政獎勵。另外，在提升營養午餐品質的同時，市府對於供餐所衍生之廚餘及剩食問題，亦應持續檢討改善，目前有部	教育局	本府教育局業已規劃「臺中市學校午餐品質精進暨績優獎勵計畫」，針對辦理相關業務人員提供行政獎勵。

臺中市政府第 733 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 09 月 15 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	分學校的剩食量相當低，顯示這些學校在供餐或餐點設計上應有值得其他學校借鏡的做法，請教育局規劃邀請績優學校分享經驗，協助其他學校精進。整體而言，政策不能只是行禮如儀，而要隨時檢討、持續修正，才能真正符合市民需求，再次感謝教育局的努力，也期盼共同打造更好的臺中教育環境。		
6	今天在會議桌上有特別的小禮物，是建設局推動都市林資源循環再利用所做成的產品，其內容物有 3 項，包括生物炭除濕包，是利用建設局修剪移除之廢木枝條經高溫碳化而成之生物炭，具備極佳之吸濕、除臭與空氣淨化功能，可重複使用，失效後亦可回歸土壤作為有機質改善劑；木酢洗碗精則是將碳化過程中取得之天然木酢液，搭配天然成分製成溫和清潔劑；木酢防蚊液是將木酢液搭配天然配方研發調製成防蚊液。建設局化廢為寶，透過公私協力與創新技術，讓原本要被丟棄的綠廢轉化成日常生活中看得到、用得到的產品，落實減碳與永續的理念，且透過公私協力亦可扶植地方創生團隊，感謝建設局的推動，也請將產品相關資訊提供媒體報導，帶動全市公私領域以此為典範。	建設局	本案已透過公私協力與創新技術，讓原本要被丟棄的綠廢轉化成目常生活中看得到、用得到的產品，落實減碳與永續的理念，於市政會議發放，並於 115 年 9 月 15 日發布新聞宣傳。

貳、研究計畫及府列管標案辦理情形

一、研究計畫

115 年 7-9 月份臺中市政府委託研究案執行進度列管季報表

115 年度

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查完成日期					研究經費（千元）	辦理情形	執行進度	管考建議事項
						起	訖	發包	期初審查	期中審查	期末審查	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
115	01	115年度臺中市身心障礙者生活需求調查研究案	社會局	趨勢民意調查股份有限公司	車成緯	115.5.1	116.3.26	115.6.1	115.8.1	115.12.31	116.3.31	116.4.30	1,273	一、本案實施計畫115年9月3日經行政院主計總處核定備查。 二、受託廠商自9月14日起執行調查作業，預計於12月2日前提交期中報告。	落後	繼續列管
								115.4.30	115.9.3	-	-	-				

二、府列管標案

臺中市政府 115 年 09 月份 府列管標案進度

資料下載時間：115.10.8

執行月份	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	解除列管件數	合計
115 年 09 月	528 件(92.15%)	22 件(3.84%)	4 件(0.70%)	5 件(0.87%)	14 件(2.44%)	573 件

(一)學校工程

進 度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	解除列管件數	合計
小 計	43 件(76.78%)	5 件(8.93%)	4 件(7.14%)	3 件(5.36%)	1 件(1.79%)	56 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	108DD00307	教育局/市立高中職/西苑高中	西苑高中老舊校舍改建暨校園新建工程-第二期	323,481	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 115.9.3 完成使用執照現地會勘，續辦理消防檢查補正及使用執照申請事宜。
2	111DD00371	教育局/國民小學/神岡國小	臺中市神岡國小學生活動中心改建暨地下停車場興建工程	163,406	93	95	2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.9/7 辦理第一次驗收 2.驗收缺失改善
3	112DD00098	教育局/國民小學/大明國小	臺中市大雅區大明國民小學明仁樓A棟老舊	152,755	86	98	12	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
			校舍拆除重建工程					已於 115 年 8 月 6 日辦理驗收，因部分需改善缺失，將於 115 年 9 月 29 日進行複驗。
4	112DD00102	教育局/國民小學/清水國小	清水區清水國小老舊校舍拆除重建工程	113,667	55	83	28	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 牆面及洗手台磁磚施作完成。
5	112DD00106	教育局/市立高中職/后綜高中	后綜高中國中部老舊校舍改建工程	213,400	92	94	2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 115 年 7 月 1 日正式復工，截至 115 年 9 月 30 日止，累計實際施工進度 97.5%。本案工程期程原訂於 115 年 9 月竣工，因變更設計，核予展延工期，已於 115 年 9 月 22 日以后綜總字第 1150008689 號函報本府教育局申請本府標案管考系統預定期程展延。
6	112DD00124	教育局/國民小學/光正國小	臺中市霧峰區光正國民小學老舊校舍(禮堂)拆除重建工程	61,360	70	92	22	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 挖水溝工程
7	112DD00213	教育局/國民中學/日南國中	臺中市立日南國民中學既有老舊校舍拆除重建工程	318,427	70	76	6	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 外牆面泥作打底施工 周邊排水溝開挖施工
8	112DD00263	教育局/國民中學/南興國中	臺中市立南興國民中學第一期校舍新建工程案	332,884	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 本案業於 113 年 1 月 31 日核定開工,本(01-02)月因逢變更設計,工程進度調整確認已於 4 月 29 日核定,本實際施工進度 100%,第 26 次估驗進度 100%,支付金額 2,212,147 元,目前進行決算作業
9	112DD00277	教育局/國民中學/廍子國中	臺中市立廍子國民中學第一期校舍新建工程	392,000	100	98	-2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 承商繳交保固金
10	112DD00279	教育局/國民小學/北屯區南興國小	臺中市北屯區南興國民小學第一期校舍新建工程	403,200	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 綠建築標章評定合格 115.9.15，工程金額結算中
11	112DD00294	教育局/國民小學/岸裡國小	臺中市歷史建築岸裡公學校校舍修復暨再利用工程案	77,897	95	98	3	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 已於 8 月 14 日驗收通過
12	112DD00301	教育局/國民小學/旭光國小	臺中市烏日區旭光國小活動中心新建工程	82,600	95	95	0	流廢標次數：6 次 期程修改次數：0 次 8 月 13 日完工，8 月 19 日竣工確認

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
13	113DD00036	教育局/國民小學/七星國小	七星國小附設幼兒園園舍併活動中心共構興建工程	77,209	87	88	1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 113 年 10 月 22 日決標，114/2/10 完成建照申請，114/3/3 辦理動土典禮,114/3/24 開工。 目前總累計預定進度(115.9.30)：83% 總累計實際進度(115.9.30)：83% 實際執行摘要： 缺失改善持續推動作業、北向地坪水溝側,消防基座 RC 作業,消防設備安裝配管配線、弱電設備進場接裝作業、界石、透水磚鋪面施工作業、2 樓舞台底板安裝、2 樓空調機組安裝
14	113DD00037	教育局/國民小學/新盛國小	臺中市東勢區新盛國民小學興建活動中心工程	70,800	91	88	-3	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 2F 彩鋼工程、機電工程、一般欄杆工程、機房儲藏室環氧樹脂地坪施作、鋁格柵工程
15	113DD00038	教育局/國民小學/長億國小	臺中市太平區長億國民小學活動中心興建工程	82,600	89	89	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 115/9/9 第 38 次監造會議、9/24 第 39 次監造會議、9/23 檢陳第二次變更設計書圖至教育局安排議價
16	113DD00039	教育局/國民小學/建國國小	臺中市清水區建國國民小學綜合活動中心新建工程	94,400	63	56	-7	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.臺中市政府教育局 115 年 7 月 10 日中市教工字第 1150058392 號函，本工程因涉及結構安全考量，須辦理基礎變更設計及增設擋土措施，並經教育局同意依工程契約第 7 條第 3 款約定，核定自 115 年 6 月 26 日起停工。 2.永福營造探挖已完成，並提供「P1 既有攪拌樁現場收測資料總表」，並經建築師事務所與結構技師進行整體結構安全檢討結構工程完畢。 3.有關本（115）年 7 月 30 日召開之「臺中市清水區建國國民小學綜合活動中心新建工程施工中考古隨行監看工作」通報現勘會議，檢送會議紀錄 1 份。經現勘確認，原搶救發掘區域外之 A 區及 B2 區仍存有史前文化層，具文化資產價值，依相關規定須辦理擴大考古搶救發掘作業。
17	113DD00040	教育局/國民小學/北屯區松強國小	臺中市北屯區松強國民小學新建活動中心工程	94,400	95	86	-9	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 機電消防配管、消防配線施作、金屬屋面倒吊施作、鋼木構預組裝吊裝

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
18	113DD00049	教育局/國民中學/烏日國中	臺中市立烏日國民中學活動中心興建計畫	70,800	67	95	28	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 已竣工
19	113DD00061	教育局/國民小學/沙鹿區鹿陽國小	臺中市沙鹿區鹿陽國小第二期校舍新建工程	336,960	72	74	2	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 各樓層室內泥作粉刷、外牆泥作吊線、擋土牆施作、水電配管。
20	113DD00077	教育局/國民小學/永順國小	臺中市永順國小活動中心興建工程	70,800	90	87	-3	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 屋頂及外牆裝修工程、水電配管配線工程、室內裝修工程
21	113DD00079	教育局/國民中學/光正國中	臺中市立光正國民中學活動中心興建工程	82,600	98	98	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：2 次 刻正辦理尾款作業及結算中
22	113DD00103	教育局/國民中學/文山國中	文山國中-臺中市南屯區文中 52 新設校第一期工程	144,000	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
23	113DD00108	教育局/國民小學/文雅國小	文雅國民小學活動中心興建工程	82,600	98	95	-3	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 驗收缺失改善中
24	113DD00128	教育局/國民小學/鹿峰國小	沙鹿區鹿峰國小學活動中心暨幼兒園園舍新建工程	112,060	89	90	1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.金屬板面層施工。2.廁所施工。3.玻璃進場安裝。4.外墻塗料施工準備。5. 外部景觀工程放樣。
25	113DD00129	教育局/國民小學/沙鹿區鹿陽國小	臺中市沙鹿區鹿陽國小活動中心新建工程	94,400	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 驗收改善中。使照申請項目之汙水、消防未通過，改善中。
26	113DD00143	教育局/國民小學/內新國小	臺中市大里區內新國民小學活動中心興建工程	106,400	98	98	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 辦理結算作業中。
27	113DD00166	教育局/國民小學/大里國小	臺中市大里區大里國民小學活動中心興建工程	74,749	95	98	3	流廢標次數：1 次 期程修改次數：2 次 複驗於 9 月 9 日通過，估驗款 19910454 元處理中，電力使用執造申請中。
28	113DD00171	教育局/國民小學/豐田國小	臺中市豐原區豐田國民小學仁愛樓老舊校舍拆除重建工程	179,712	93	94	1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案為先建後拆，共分兩階段進行工程施作，第一階段已於 115 年 5 月 31 日竣工,115 年 8 月 31 日完成第一階段驗收，

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
								第二階段工程已於 115 年 9 月 9 日開工，目前進行第二階段甲種圍籬施作、第二階段管線路拆遷工程施作、舊建築物拆除施作。
29	113DD00192	教育局/國民小學/春安國小	「臺中市南屯區春安國民小學 新校舍興建工程」採購案	210,600	71	81	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 小口磚、磨石子地磚鋪貼、屋頂防水工程、陽台欄杆、線槽。
30	113DD00198	教育局/國民小學/北屯區新興國小	臺中市北屯區新興國民小學文化樓老舊校舍整建工程	233,625	73	80	7	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 (1)9/9 ~9/13 施工架-拆架 (2)9/11-9/17 RF 地坪_防水層施工 (3)9/14-9/25 2F-4F 欄杆_樓梯扶手安裝 (4)9/14~9/30 2F~4F 花台泥作+面飾 (5)9/18~9/19 RF 地坪_地板壓制層 (6)9/21-9/22 1F 天花_半明架木絲版天花 (7)9/22~9/25 RF 地坪_地板磚鋪貼 (8)9/22~9/29 RF 木紋隔熱磚施工 (9)9/24～9/29 1F 地坪_走道磨石子地磚-施工 (10)9/27-9/28 4F 天花_半明架木絲版天花
31	113DD00212	教育局/國民中學/光德國中	臺中市立光德國民中學活動中心新建工程	86,000	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 已於 115 年 9 月 24 日竣工
32	113DD00230	教育局/國民小學/九德國小	臺中市烏日區九德國民小學活動中心興建工程	104,592	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理工程尾款給付事宜中
33	113DD00233	教育局/國民小學/豐村國小	臺中市豐原區豐村國民小學-活動中心興建工程	82,600	91	95	4	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 工程於 8 月 6 日駁工，8 月 19 日辦理驗收，10 月 1 日複驗。
34	113DD00279	教育局/國民中學/光復國民中小學	臺中市立光復國民中小學活動中心興建工程採購案	82,600	95	86	-9	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 目前累計進度 77.84%
35	113DD00287	教育局/國民中學/豐東國中	臺中市立豐東國民中學 AD 棟老舊校舍改建工程案	206,668	88	90	2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 鋼構通橋,鋼板門,外牆漆,水溝,玻璃磚牆,廁所格柵天花
36	113DD00299	教育局/國民小學/樹德國小	臺中市南區樹德國民小學活動中心新建工程	94,400	89	91	2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 113.11.13 工程決標，114.02.07 開工，114.4 月土方入場、114.5 月一樓 PC 施作及鋼筋工程施工。114 年 6 月一

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
								樓 PC 施作及鋼筋工程施工，114 年 7 月 2 樓花台及以梯鋼筋綁紮，樓板澆灌，114 年 11 月 2F 梁版鋼筋綁紮、模板組立、水電配管、基礎螺栓安裝，115 年 1 月上樑，115.3~4 月屋頂天花板板及機電，115.5 屋頂採鋼，115.6 內部粉光，115.8.26 完成二變審查
37	113DD00304	教育局/國民中學/豐東國中	臺中市豐東國民中學活動中心興建工程	94,400	62	62	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 深樑模板組立混凝土澆置、土方回填、水電配管
38	113DD00311	教育局/國民小學/太平區中華國小	臺中市太平區中華國民小學活動中心興建工程	82,600	90	90	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 (1)、泥作內牆粉光 (2)、球場燈具配管線+燈具安裝 (3)、外牆仿石漆噴塗 (4)、擋土牆拆模+回填 (5)、屋頂牆面鋼板+收邊板施作 (6)、消防栓箱配線 (7)、廁所地坪防水粉刷 (8)、室內牆油漆批土及噴塗 (9)、消防配管 (10)、 座椅馬賽克鋪貼+抹縫 (11)、 廁所壁磚鋪貼+抹縫 (12)、 水溝開挖+鋼筋綁紮 (13)、 洗手台鋼板安裝 (14)、 乙種圍籬施作 (15)、 MRF 輕隔間施作
39	113DD00314	教育局/國民小學/合作國小	臺中市豐原區合作國民小學活動中心新建工程	82,600	95	92	-3	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 1、通廊基礎澆置 2、衛浴設備安裝 3、景觀排水溝開挖
40	114DD00001	教育局/國民小學/廍子國小	臺中市北屯區廍子國民小學活動中心新建工程	94,400	94	94	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 戶外排水溝施作、電動窗油壓桿安裝、金屬捲門安裝、防火門安裝、玻璃門安裝、室內施工架拆除、戶外汙水池配管、汙水自設陰井配管、消防栓箱內安裝、滅火器放置、消防泵浦閥類安裝、水塔定位與配管、給水加壓馬達安裝與配管、配電盤整線、變壓器安裝

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
41	114DD00052	教育局/國民小學/光隆國小	臺中市太平區光隆國民小學活動中心興建工程	82,600	79	79	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：1 次 第一次變更設計計畫審核中，預計 10 月通過後採購完成。 目前屋頂準備於 10 月初灌漿。
42	114DD00064	教育局/國民小學/福陽國小	臺中市豐原區福陽國民小學活動中心興建工程	70,800	92	86	-6	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 進行第二次變更設計，因施工進度落後，已要求提出趕工報告
43	114DD00066	教育局/國民小學/北屯區松強國小	臺中市北屯區松強國民小學第二期校舍新建工程	634,000	74	76	2	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 J 棟 R1F 水電配管、鋼筋綁紮，2F 窗框施作、天花板磨平批土、廁所防水施作
44	114DD00068	教育局/國民中學/南興國中	臺中市立南興國民中學第二期校舍新建工程	279,676	64	66	2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114.10.15 工程第一次公開招標,114.11.27 工程價格標決標,115 年 3 月 25 日開工,目前實際進度 28.15%符合預定進度,估驗付款進度 14.41%
45	114DD00108	教育局/國民中學/大甲國中	臺中市大甲區大甲國中地下停車場新建工程	268,000	56	56	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 施工中，進度 2.05%
46	114DD00154	教育局/國民中學/四箴國中	臺中市立四箴國民中學體育館新建工程(含水土保持計畫修正)	113,826	67	82	15	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 履約中
47	114DD00196	教育局/國民小學/東陽國小	臺中市大甲區東陽國民小學活動中心興建工程採購案	61,215	40	10	-30	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.大水保計劃書提送。 2.同步準備地質敏感調查安全報告。 3.加強坡地計劃書於水保計劃提送後開始準備。 4.預計 10/31 第四次校園審議
48	114DD00207	教育局/國民中學/廍子國中	「臺中市立廍子國民中學第二期校舍新建工程」	262,671	66	66	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 施工項目概況：地下室外牆土方回填完成 E 棟基礎 PC 澆置完成北側水溝及車道 PC 澆置完成
49	114DD00241	教育局/國民小學/北屯區南興國小	臺中市北屯區南興國民小學第二期校舍新建工程	252,720	63	63	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 結構體工程-地下室外牆清潔 結構體工程-外牆防水

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
								結構體工程-南 1 樓柱牆筋進場
50	115BD00009	教育局/國民小學/七星國小	后里區七星國小西棟、北棟國民中小學老舊校舍整建計畫工程委託規劃設計技術服務	206,668	20	20	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案「臺中市后里區七星國民小學老舊校舍拆除重建工程委託規劃設計監造技術服務採購案」決標公告日: 115/04/28 115/5/11 建築師事務所提送服務實施計畫書 115/7/2 召開基本設計審查會 115/7/28 同意核定基本設計圖說及初步工程預算書 115/8/27 陳威甫建築師事務所檢送校園規劃審議報告書 115/10/23 校園規劃審議第 1 次會議
51	115D716002	南屯公所/農業及建設課/	臺中市南屯區區域特教資源中心大樓興建工程	70,575	20	40	20	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 9 月 10 日工程決標
52	115DD00093	教育局/國民中學/文山國中	臺中市立文山國民中學第二期校舍新建工程	391,210	20	10	-10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已完成本案「校園規劃審議報告」，臺中市政府教育局排定 115 年 10 月 2 日第一次審議會議
53	115DD00112	教育局/國民小學/烏日區旭日國小	臺中市烏日區旭日國民小學第一期校舍新建工程	228,000	56	57	1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 基地開挖 改良樁施作
54	115DD00126	教育局/國民中學/文山國中	臺中市立文山國民中學活動中心新建工程	82,600	20	10	-10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已完成本案「校園規劃審議報告」，臺中市政府教育局排定 115 年 10 月 2 日第一次審議會議
55	115DD00154	教育局/國民小學/竹林國小	臺中市沙鹿區竹林國民小學活動中心新建工程	94,400	5	5	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 校園規劃審議報告書完成；115 年 08 月 07 日校園規劃審議第 1 次會議。115 年 8 月 28 日校園規劃審議第 2 次會議。預計 115 年 10 月 16 日進行第 3 次會議。
56	115DD00258	教育局/國民小學/大甲國小	大甲國小-臺中市大甲區大甲國民小學禮堂拆除重建及游泳池新建統包工程	285,157	10	25	15	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 一、教育局代辦本校「臺中市大甲區大甲國民小學禮堂拆除重建及游泳池新建統包工程」案招標，招標文件自 115.7.27 起開始簽辦，至 115.8.3 簽准。 二、115.8.5 教育局代辦本案統包工程案第 1 次公開招標公告。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
								三、115.8.25 教育局代辦本案統包工程案第 1 次公開招標開(資格)標作業，結果未達法定開標家數流標，續行第 2 次公開招標作業。 四、115.8.26 教育局代辦本案統包工程案第 2 次公開招標公告。 五、115.9.4 教育局代辦本案統包工程案第 2 次公開招標開(資格)標作業，結果三家廠商符合資格，續行招標作業事宜。 六、115.9.16 教育局代辦本案統包工程案採購審查會議(廠商簡報答詢)，評選結果決議欽成營造股份有限公司&黃貴帝建築師事務所為最有利標廠商，訂於同年 9 月 24 日上午 9 時於市府陽明市政大樓 4 樓教育局開標室進行開(價格)標作業。 七、115.9.24 教育局代辦本案統包工程案第 2 次公開招標開(價格)標作業，結果決標于最有利標廠商-欽成營造股份有限公司&黃貴帝建築師事務所。

(二)道路橋梁工程

進 度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	解除列管件數	合計
小 計	52 件(94.54%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	2 件(3.64%)	1 件(1.82%)	55 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
1	103BF00008	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路委託規劃設計暨監造技術服務案	220,000	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 已辦理完成。
2	106CF00010	建設局/新建工程處/用地科	東勢—豐原生活圈快速道路	1,350,000	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
								已辦理完成。
3	109BF00019	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區市政路(環中路至工業區一路)開闢工程委託設計監造技術服務案	130,212	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
4	110AF00018	建設局/新建工程處/土木工程科	110 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等 10 區)	17,985	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 依契約規定執行工程設計監造事宜
5	110AF00101	建設局/土木工程管理科/	東勢—豐原生活圈快速道路環境監測工作暨環評專業諮詢委託技術服務	35,074	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理結算驗收中
6	111DF00250	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路(第三標-石岡土牛段工程)	1,920,000	92	95	3	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 辦理驗收作業中
7	111DF00270	建設局/土木工程管理科/	臺中大肚-彰化和美跨河橋梁新建工程	2,979,068	94	94	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 本案於 111 年 9 月 29 日決標,於 10 月 17 日訂約完成,監造計畫已於 11 月 24 日核定,已於 111 年 12 月 28 日召開開工前品質管理宣導會議,施工及品質計畫於 112 年 1 月 19 日核定,於 1 月 31 日開工 實際進度 ：97% 施工項目： 1.伸縮縫及滑板伸縮縫施作 2.風速計施作 3.行人號誌施作 4.隔音牆施作
8	112AF00067	建設局/新建工程處/土木工程科	112 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等 10 區)	10,305	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.神岡區神清路至和睦路一段 61 巷計畫道路開闢工程 2.台 13 線后豐大橋下游側橋面新增引道銜接堤南路新建工程 3.豐原區南田街(11-34)中段道路拓寬工程 4.豐原區三豐路二段 279 巷打通至 229 巷開闢工程 5.神岡區北庄路 10 巷至厚生路打通工程 6.神岡區厚生路拓寬工程

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
								7.潭子區圓通南路至復興路一段道路打通工程 8.北屯區崇德十路一段銜接松義街道路開闢工程 9.西屯區中康街259巷打通至環中路道路開闢工程 10.西屯區中清路乙種工業區周邊道路3(12M-216及15M-2南側)開闢工程
9	112AF00089	建設局/新建工程處/土木工程科	烏日區成功西路(中75-1)道路拓寬工程委託設計檢討暨監造技術服務案	40,322	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 第一階段，工程標：監造作業
10	112D723014	清水公所/公用及建設課/	臺中市清水區清水國中校園周邊人行環境品質提升改善工程	74,000	91	100	9	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
11	112DF00209	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區市政路延伸工程-第2標(安和路至環中路三段)	2,930,000	82	82	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：1次 護岸工程區域、管冪工程區域及脊背橋工程區域等。
12	112DF00211	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路(第三標-石岡新興段工程)	2,975,830	82	89	7	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 施工進行中
13	113AF00065	建設局/土木工程管理科/	太平區環太東路銜接新平路三段橋梁新建工程委託設計監造技術服務案	21,356	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 施工中
14	113AF00072	建設局/養護工程處/山線工程隊	113年度臺中市養護工程處轄內全區災害復建工程暨小型工程委託設計監造技術服務案	16,585	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約履約中
15	113AF00097	建設局/養護工程處/路燈養護科	臺中市節能路燈換裝暨維護案委託專案管理技術服務	21,500	55	55	0	流廢標次數：5次 期程修改次數：1次 「臺中市節能路燈換裝暨維護案委託專案管理技術服務」相關人員依約執行業務
16	113CF00004	建設局/新建工程處/用地科	西屯區中清路乙種工業區周邊道路3(12M-216及15M-2南側)開闢工程	561,132	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
17	113DF00091	建設局/土木工程管理科/	東勢－豐原生活圈快速道路(第一標－公老	5,763,420	61	65	4	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
			坪山隧道段工程）					施工進行中
18	113DF00126	建設局/新建工程處/土木工程科	北屯區光西巷正大橋改建工程	72,000	66	71	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 基樁作業
19	113DF00136	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區 40M-4 計畫道路開闢工程-第一期(橋梁標)	220,500	63	63	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 115 年 9 月 7 日開工
20	113DF00164	建設局/新建工程處/土木工程科	潭子區中 86-1 潭興路(福貴路至新興國小前)拓寬工程	76,393	80	86	6	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 側溝施工
21	113DF00167	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北區、北屯區進化北路（崇德路至北屯路）道路、共桿建置及人行道改善工程（北屯國小）	70,000	55	94	39	流廢標次數：6 次 期程修改次數：0 次 本案於 115 年 7 月 16 日停工。
22	113DF00169	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北區三民路三段(太平路至五權路)道路、共桿建置及人行道改善工程(臺中科技大學)	80,290	65	70	5	流廢標次數：10 次 期程修改次數：1 次 履約中
23	113DF00170	建設局/養護工程處/海線工程隊	臺中市沙鹿區鹿峰國小校園周邊暨行車安全道路改善工程	90,000	55	83	28	流廢標次數：8 次 期程修改次數：0 次 進場施作中
24	113DF00195	建設局/養護工程處/海線工程隊	臺中市沙鹿區靜宜大學及弘光科大校園周邊暨行車安全道路改善工程	124,773	55	100	45	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
25	113DF00198	建設局/新建工程處/土木工程科	烏日區成功西路(中75-1)道路拓寬工程(第一階段)	425,397	94	84	-10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 擋土牆、加蓋溝、側溝、截水溝、鋼板護欄、人行道(透水地磚、路緣石、金屬欄杆)、路燈基座、滯洪沉砂池、半重力式護岸、野溪箱涵、路基整地、版橋及預力梁橋
26	114AF00029	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市 114 年度亮點型公園綠美化維護工作-后里環保公園	15,256	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
27	114AF00056	建設局/新建工程處/土木工程科	114年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等10區)	29,313	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 執行中
28	114AF00077	建設局/養護工程處/山線工程隊	114年度臺中豐原等區道路及人本環境建設工程委託設計監造案	16,425	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
29	114AF00078	建設局/養護工程處/屯區工程隊	114年度臺中市屯區道路及人本環境建設工程委託設計監造案	10,427	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
30	114AF00083	建設局/新建工程處/土木工程科	東勢區城興街打通至詒福街55巷道路開闢工程及第三橫街至鯉魚巷打通工程環境影響評估委託技術服務	21,650	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 案件執行中
31	114AF00088	建設局/養護工程處/海線工程隊	114年度臺中市海線道路及人本環境建設工程委託設計監造案(第一期)	19,067	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 執行中
32	114AF00104	建設局/養護工程處/屯區工程隊	115年度臺中市大肚、烏日、龍井等區道路及排水等小型工程委託設計監造技術服務案	12,225	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
33	114BF00010	建設局/土木工程管理科/	「國4豐潭段豐勢交流道增設匝道銜接東勢－豐原生活圈快速道路工程」委託技術服務	111,316	20	20	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 契約執行中
34	114CF00001	建設局/新建工程處/用地科	南區五權南路241巷打通至五權南路開闢工程	63,827	85	75	-10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 徵收計畫書內政部115年6月12日檢退，補正內容115年7月3日內政部承辦人告知需再修正,115年8月18日修正,內政部承辦人表示道路開闢優先順序表需再增加完整性,持續辦理補正
35	114CF00007	建設局/新建工程處/土木工程	西屯區中清路乙種工業區周邊道路4(15M-2	471,044	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
		科	北側)開闢工程					刻正辦理徵收作業中
36	114DF00138	建設局/土木工程管理科/	環太東路銜接新平路三段橋梁新建工程	105,000	83	95	12	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 完工報竣作業中
37	114DF00165	建設局/養護工程處/屯區工程隊	臺中市龍井區沙田路六段道路及人行道改善工程	54,850	91	91	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 施工中
38	114DF00179	建設局/新建工程處/土木工程科	北屯區同榮段社會住宅東側25M計畫道路開闢工程	88,000	71	85	14	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 施工中
39	114DF00211	建設局/新建工程處/土木工程科	南區鐵路北側建國北路道路拓寬工程-第二期	70,000	59	66	7	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.既有人行道鋪面打除
40	114DF00212	建設局/土木工程管理科/	臺中市水湳會展與轉運中心周邊立體通廊新建工程	750,000	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 設計單位依115年1月29日基本設計審查會議之委員及各單位意見修正,於115年3月4日召開基本設計複審會議,設計單位於3月25日提送基本設計報告修正版,本局於115年4月9日核定基本設計,本局於115年6月18日召開細部設計審查會議,於7月17日召開細部設計複審會議,設計單位賡續依各單位及委員建議辦理修正書圖,於7月28日完成修正,後續並於8月11日及9月11日公開招標,於9月18日評選完成
41	115AF00006	建設局/養護工程處/市六區工程隊	115年度臺中市西屯區及鄰近區域道路及排水等小型工程委託設計監造技術服務案	14,145	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 執行中
42	115AF00021	建設局/土木工程管理科/	115年度東勢—豐原生活圈快速道路環境監測工作暨環評專業諮詢委託技術服務	65,497	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 契約執行中
43	115AF00023	建設局/養護工程處/屯區工程隊	115年度臺中市太平區道路及排水等小型工程委託設計監造技術服務案	11,492	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
44	115AF00024	建設局/養護工程處/屯區工程隊	115年度臺中市大里、霧峰等區道路及排水等小型工程委託設計監造技術服務案	12,225	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
45	115AF00033	建設局/養護工程處/海線工程隊	115年度臺中市清水、大安及鄰近區域道路及排水等小型工程委託設計監造技術服務案	14,145	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 執行中
46	115AF00034	建設局/養護工程處/海線工程隊	115年度臺中市沙鹿、梧棲及鄰近區域道路及排水等小型工程委託設計監造技術服務案	14,145	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 執行中
47	115AF00035	建設局/養護工程處/海線工程隊	115年度臺中市大甲、外埔及鄰近區域道路及排水等小型工程委託設計監造技術服務案	14,145	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 執行中
48	115AF00082	建設局/土木工程管理科/	「東勢豐原生活圈快速道路(石岡交流道-新社區)聯絡道路銜接市道129線開闢工程」先期規劃及環境影響評估委託技術服務	11,332	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理先期規劃作業中
49	115DF00096	建設局/新建工程處/土木工程科	大里區美群橋改建拓寬工程	120,000	61	61	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 臨時鋼便橋搭設
50	115DF00098	建設局/新建工程處/土木工程科	北屯區東光路(南興一路至東山路一段)計畫道路開闢工程(含代辦臺中市政府水利局污水下水道分支管網工程)	78,000	63	72	9	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 施工中
51	115DF00103	建設局/新建工程處/土木工程科	北屯區東光路(南興三路至南興一路)計畫道路開闢工程(含代辦臺中市政府水利局污水	161,660	60	62	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 施工中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
			下水道分支管網工程）					
52	115DF00104	建設局/新建工程處/土木工程科	北屯區豐樂北二路打通至豐樂路三段計畫道路開闢工程	71,120	61	64	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 施工中
53	115DF00139	建設局/養護工程處/市六區工程隊	臺中市東區建成路(樂業路至大智路)道路、共桿建置及人行道改善工程	99,980	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 8/30 申報開工 執行中
54	115DF00142	建設局/土木工程管理科/	東勢－豐原生活圈快速道路（第二標－石岡金星九房段工程）	3,197,351	40	55	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 簽約執行中
55	115DF00170	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區中清路乙種工業區周邊道路(12M-216 及 15M-2)開闢工程	251,960	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 決標作業中

(三)交通工程

進 度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	解除列管件數	合計
小 計	18 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	18 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
1	106DG00024	交通局/停管處/設施工程課	臺中市中區興中立體停車場新建工程	661,361	98	98	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：5 次 本案俟智慧建築標章完成結案後，再行辦理各廠商請款事宜。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
2	108DG00037	交通局/停管處/設施工程課	大臺中轉運中心興建工程	2,083,000	98	98	0	流廢標次數：5 次 期程修改次數：2 次 本案已於 115 年 9 月 23 日辦理正驗，預計於 115 年 10 月中旬辦理點交作業。
3	110DG00001	交通局/停管處/設施工程課	臺中市大肚區文中二地下停車場新建工程	165,300	62	64	2	流廢標次數：5 次 期程修改次數：3 次 1.本案已於 115 年 7 月 10 日復工。 2.北屯區暫置區土方分類。 3.構台柱根固施作。 4.土方工程第二次降挖。
4	111AG00042	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區兒童公園地下停車場新建工程委託專案管理服務	12,254	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 1.丙梯牆模板組立、斜版及花台 PC 澆置 2.甲乙梯廳鋼構組立 3.網球場圍網墩座鋼筋綁紮 4.採光天井(一)泥作施作 5.B2F 廁所 UT 牆施作 6.機電工程-B2F 電力線槽、灑水支管配管及排水配管 7.機電工程-B3F 灑水支管配管、幹線拉線
5	114AG00048	交通局/交通規劃科/	114 年度臺中市智慧路網計畫	21,250	70	85	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、本案已於 114 年 3 月 14 日公告招標，並於 114 年 4 月 8 日開標，於 114 年 4 月 14 日辦理採購評選會議，並已於 114 年 4 月 28 日辦理議價事宜。 2、本案已於 114 年 7 月 17 日決標，廠商 114 年 8 月 5 日提送工作執行計畫書，本局 114 年 8 月 11 日同意核備。 3、廠商 114 年 9 月 17 日申請撥付第一期款，114 年 11 月 5 日向交通部申請撥款，交通部 114 年 11 月 27 日同意撥款 496 萬 4,850 元，12 月 5 日付款。 4、廠商 114 年 12 月 4 日提送期中報告，刻正辦理審查作業，115 年 3 月 19 日召開期中審查會議，結論報告修正後通過，廠商 4 月 15 日提送修正後報告，4 月 24 日核備。5 月 7 日向交通部申請撥款。 5、5 月 7 日向交通部申請撥款，交通部 115 年 5 月 25 日同意撥款，6 月 16 日付款。 6、廠商已於 115 年 8 月 20 日提送期末報告書，9 月 23 日簽奉核可召開期末審查會議，刻正調查委員時間及籌備會議。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
								付款進度： 1.廠商114年9月17日申請撥付第一期款(30%,496萬4,850元)，114年11月5日向交通部申請撥款，交通部114年11月27日同意撥款，12月5日付款。 2.廠商115年4月29日申請撥付第二期款(50%,827萬4,750元)，115年5月7日向交通部申請撥款，交通部115年5月25日同意撥款，6月16日付款。
6	114AG00052	交通局/公共運輸科/公共運輸科第一股	114年度臺中市交通行動服務(MaaS)平台營運委託專業服務案	14,100	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 一、本府於9月1日辦理第二階段期中報告書審查會議，廠商於9月23日函報修正後報告書（第3次修正）。 二、本府刻正辦理報告書審查事宜。 三、持續推動本市交通行動行動服務(MaaS)及履約事宜。
7	114AG01002	捷工局/綜合規劃科/	臺中都會區大眾捷運系統崇德豐原線可行性研究	20,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 115年9月21日辦理新增水湳段第1次契約變更議價決標作業。
8	114BG01002	捷工局/土木建築科/	臺中捷運藍線建設計畫BD02標細部設計及監造委託技術服務	1,613,569	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.採購預算為1,613,569,349元，於114年5月16日議價決標，114年5月28日召開啟始會議。 2.截至115年9月29日，設計單位已依契約期程提送111件計畫書，專管依規辦理審查核定事宜，無落後情形。工作執行計畫書（C版）已於114年10月28日核定，於114年11月28日支付8,683萬5,134元予設計單位。期中送審文件已於115年8月11日備查，於9月16日撥付2億6,050萬5,403元予設計單位。
9	114BG01003	捷工局/土木建築科/	臺中捷運藍線建設計畫BD03標細部設計及監造委託技術服務	2,708,920	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.採購預算為2,708,919,635元，於114年5月20日議價決標，114年5月28日召開啟始會議。 2.截至115年9月29日設計單位已依契約期程提送89件計畫書，專管依規辦理審查核定事宜，無落後情形。 3.工作執行計畫書（C版）已於114年8月22日由本局核定，並於114年9月18日撥付6,955萬9,134元予設計單位。 4.土建期中報告送審(D版)已於115年8月18日由本局備查，並於115年9月18日撥付2億867萬7,403元予設計

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
								單位。
10	114CF00003	建設局/新建工程處/用地科	后里區38-8M計畫道路開闢工程(文明路至復興街36巷)	66,350	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依列管期程辦理
11	114DG00022	交通局/停管處/設施工程課	臺中市中區興中立體停車場新建工程-智慧運輸中心增築工程	548,815	71	71	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1.7F挑空區天花板燈架施作、 2.丁梯磨石子地磚鋪貼、外牆 3.景觀區第一階段路緣石PC組模 4.大誠街外牆批灰土 5.RF避雷針拉線 6.6F至B1F盤對盤拉線 7.B2F防煙捲簾配管 8.6F至7F空調電源配置
12	114DG01001	捷工局/機電工程科/	臺中捷運藍線BM01標機電系統暨機廠與主變電站統包工程	60,800,000	25	25	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理龍井機廠施工圍籬、簡易水保、廢棄物試挖及清運作業，車輛、號誌、通訊、供電、機場設備、月台門、SCADA、自動收費系統系統期初設計作業。
13	115DG00028	交通局/停管處/設施工程課	臺中市龍井區停61多目標停車場新建工程	452,356	5	10	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案之初步規畫設計，規設單位已於115年9月14日完成提送機關，並於115年9月24日審查在案。
14	115DG01001	捷工局/土木建築科/	臺中捷運綠線九張犁車站南側出入口工程施工標	195,229	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.本局已於115年4月1日召開流標檢討會議。 2.監造單位已依檢討結果修正招標文件，並於115年4月30日提出修正招標文件。 3.經專管及本局審查後監造單位已分別於115年5月15日及6月10日提出修正版。 4.本局於6月25日辦理招商說明會，請監造單位將與會廠商建議事項納入招標檢討。 5.本局於115年7月22日召開採購工作及審查小組會議審查「招標方式」、「決標原則」等採購策略事項，並於115年7月29日檢送審查意見請監造單位修正招標文件。 6.經監造單位參考捷運藍線已成功發包之高架段工程調整預算後，本局已於9月24日核定招標文件及工程預算書，

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
								目前簽辦採購招標作業中，預計於 10 月中旬重新上網招標。
15	115DG01002	捷工局/工程管理科/	臺中捷運藍線建設計畫 BC11 標土建及設施機電工程	11,957,583	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.115.9.7 辦理開工前協調會暨品質管理宣導。2.115.9.18 完成契約書製作並分送相關單位。 3.刻正辦理申報大眾捷運法及環評開工與地方說明會等事宜。
16	115DG01003	捷工局/工程管理科/	臺中捷運藍線建設計畫 BC12 標土建及設施機電工程	22,634,660	30	40	10	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 一、115 年 9 月 2 日決標後契約價目單核准，並函請施工單位納入契約書。 115 年 9 月 7 日開工典禮活動第 1 次討論。 二、115 年 9 月 15 日函文繳交履約保證金連帶保證金。 115 年 9 月 17 日開工典禮活動第 2 次討論。 三、115 年 9 月 18 日履約保證金連帶保證書對保。 四、115 年 9 月 22 日廠商函送工作執行計畫書、整體施工計畫、品質計畫及職業安全衛生管理計畫予監造單位審查。 五、115 年 9 月 29 日完成履約保證金連帶保證書收執及退還押標金。 六、本工程已訂於 115 年 10 月 6 日簽約，俟簽約後辦理契約製作。
17	115DG01004	捷工局/工程管理科/	臺中捷運藍線建設計畫 BT11 標軌道統包工程	3,949,844	10	10	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 已於 115/9/23 開標作業完成
18	115DG01005	捷工局/工程管理科/	臺中捷運藍線建設計畫 BC21 標土建及設施機電工程	13,908,825	25	30	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 115 年 8 月 31 日工程招標，預計 115 年 10 月 13 日開標

(四)水利工程

進 度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	解除列管件數	合計
小 計	28 件(90.32%)	1 件(3.23%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	2 件(6.45%)	31 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	104BD01049	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程（10）委託設計及監造服務	106,049	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
2	106BD01041	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	73,043	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 建成 1：已於 108 年 02 月 26 日開工，已於 111 年 1 月 17 日辦理竣工，111 年 3 月 28 日驗收完成，結算尾款已完成付款，簽辦勞務尾款中。 建成 2：已於 110 年 11 月 18 日開工，已於 114 年 12 月 10 日辦理竣工，115 年 1 月 23 日驗收完成。 建成 3：暫緩發包。 建成 4：113 年 7 月 18 日決標，113 年 10 月 14 日開工。
3	106BD01043	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期管線暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務案	88,084	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
4	106BD01049	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9)委託設計及監造服務	50,142	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
5	107BD01008	水利局/污水設施科/	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	54,659	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 已辦理完成。
6	110DD01024	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程(2)-建成路及國光路等鄰近區域	279,439	100	100	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：1 次 已辦理完成。
7	110DD01057	水利局/水資源發展科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再	3,267,261	94	95	1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
			利用統包工程(含營運維護)					(一)第一工區：明挖埋設輸水管線已完成 5117m/5174m；推進 716m/716m。 (二)第二工區：明挖埋設輸水管線已完成 4389m/4527m；推進 794m/794m。 (三)第三工區：明挖埋設輸水管線已完成 3274m/3475m；推進 175m/175m。 (四)第四工區：明挖埋設輸水管線已完成 6823m/6823m；推進 276m/276m。 (五)第五工區：明挖埋設輸水管線已完成 5459m/5459m；推進 711m/711m。
8	110DD01093	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-9)-公益路以南等鄰近區域後續工程	339,690	95	95	0	流廢標次數：4 次 期程修改次數：1 次 工程名稱： 臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-9)-公益路以南等鄰近區域後續工程 總工期： 530.0 工作天 已用工期： 415.0 工作天 剩餘工期： 115.0 工作天 預定進度： 76.32% 實際進度： 76.45% 估驗進度(廠商已發文)： 64.27% 用戶接管(年度目標戶數/年度累計完成)： 113 年： 100 戶 / 105 戶 114 年： 1800 戶 / 1795 戶 115 年： 2539 戶 / 997 戶 本日施作位置 (1)明挖埋管：115H03731 南屯區精誠路 530 巷(大同街~精誠路) (2)推進： 無 (3)工作井立坑：無 (4)其他： 無 明日預計施作位置 115/07/04(星期六) (1)明挖埋管：無 (2)推進： 無 (3)工作井立坑：無 (4)其他： 無 次日預計施作位置 115/07/05(星期日) (1)明挖埋管：無 (2)推進： 無 (3)工作井立坑：無

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
								(4)其他： 無 次日預計施作位置 115/07/06(星期一) (1)明挖埋管：115H03731 南屯區精誠路 530 巷(大同街~精誠路) (2)推進： 無 (3)工作井立坑：無 (4)其他： 無 目前累計完成項目數量(契約數量/累計完成： (管線工程) 推進Ｓ400mmRCP 管 507.30M / 445.52M 明挖Ｓ300mm 952.50M / 631.04M (用戶接管工程) 明挖Ｓ200mm 12876.40M / 10983.64M
9	111BD01024	水利局/污水工程科/	臺中市逢甲路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	60,038	80	100	20	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
10	111BD01040	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區豐西集污區污水下水道管線暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	60,258	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 2-1A 標細設資料於 114 年 8 月 20 日再次函送國土署，並於 10/31 公開招標，訂於 11/25 開資格標，無廠商投標流標，於 12 月 1 日調整預算後再上網公告，12/29 開資格標，無廠商投標，已請設計單位在重新檢討並於 1 月 23 日提報本局，設計單位已於 1 月 23 日重新檢討預算後提送本局，刻正檢視調整後之預算及相關資料，已於 2 月 12 日函送國土管理署審查，並同步辦理招標作業。4 月 9 日開標後流標。，顧問公司已於 4 月 24 日提送檢討報告及修正資料，後續辦理招標作業。刻正請顧問重新修正土方規費及運費，並請於 6 月 4 日再報本局。現正簽辦招標作業，預計 7 月底前公開招標。2-1A 細部設計資料於 7 月 22 日提送國土署，訂於 8 月 4 日開標。訂於 9 月 8 日召開評選會議，現正辦理決標作業
11	111DD01036	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程 (10-8)-公益路及向上路等鄰近區域	312,580	79	82	3	流廢標次數：3 次 期程修改次數：1 次 用戶接管(目標戶數/累計完成)： 前巷：3083 戶/2511 戶 後巷+側巷：2500 戶/1408 戶 重點列管工程項目(契約數量／累計完成)

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
								推進 ϕ400mm： 632m/累計 632m 推進 ϕ400mm 加厚： 62m/累計 62m 明挖 ϕ300mmPVC 管： 1406m/累計 1405m (用戶接管工程) 明挖(前巷)ϕ200mmPVC 管： 9713m/累計 9643m 明挖(側後巷)ϕ200mmPVC 管： 7329m/累計 1386m
12	112BD01024	水利局/污水工程科/	臺中市福田一街、大智路等污水分支管網暨用戶接管工程委託設計監造技術服務	84,934	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 113 年 9 月 25 日提送修正後第一分標細部設計成果，相關成果已於 113 年 11 月 29 日報國土署下水道工程分署審查，分署意見 114 年 2 月 24 日回應分署在案。 114 年 4 月 28 日國土管理署備查本案。 114 年 5 月 6 日本局請顧問公司提送核定版。 114 年 7 月 23 日採購工作及審查小組會議。 114 年 10 月 16 日公開閱覽。 114 年 12 月 4 日開標。 114 年 12 月 23 日第一分標決標。 115 年 3 月 23 日辦理第二分標細部設計審查會。 115 年 4 月 8 日召開工作會議。 115 年 8 月 27 日提送修正版予國土署備查。 115 年 9 月 21 日分署退還，本局函請顧問公司於 115 年 10 月 17 日前修正後提送本局。
13	112DD01024	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程 7-10(西屯路及英才路等區域)	295,000	83	87	4	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、 工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) （1） 推進工程：283.15m （2） 明挖工程：16916m （3） 接管戶數：5996 戶 二、 目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) （1） 推進工程：283.15m （2） 明挖工程：14610.05m （3） 接管戶數：4883 戶
14	112DD01026	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道用戶接管工程(1-2)-南陽路以南及圓環東路以東等鄰近區域	198,369	84	100	16	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
15	112DD01027	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(8-6)-大連北街與長安路等區域範圍(含水湳再生水取水工程)	297,900	77	88	11	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 (1)明挖： 工區 1（路證編號：115H03351）西屯區中平路（明挖） 工區 2（路證編號：115H03351）西屯區長安路二段 131 巷（明挖） 工區 3（路證編號：115H08312）北屯區大連路一段 127 巷（明挖） (2)推進： 無 (3)立出坑：無 (4)其他：無
16	113AD01032	水利局/防災中心/	臺中市雨水下水道即時水情監測系統建置計畫(第二期)	26,523	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規定執行契約項目
17	113BD01033	水利局/污水工程科/	臺中市大里污水下水道系統管網暨用戶接管工程(1)設計及監造委託技術服務	58,301	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.基本設計中：113.08.28 召開府內基本設計審查會議、114.02.08 提送基本設計報告。 2.細部設計中：114.04.11 核定基本設計、114.09.24 召開細部審查會議、依據 115.07.01 下水道工程分署複審意見修正，並於 115.07.22 提送至下水道工程分署審查。 *管線工程長度及用戶接管(設計)： (管線工程) 1.明挖工程：§300mmPVC 管，共 81m。 2.推進工程：§400mm～§600mm，共 2,078m。 (用戶接管工程) 1.巷道連接管：前巷§200mm，6,165m、側後巷§200mm，3,940m。 2.用戶接管：1,821 戶。
18	113DD01045	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程(4)-台中路及忠明南路等鄰近區域	340,547	70	84	14	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) （1）推進分支管： 1095.00m （2）明挖分支管： 1158.00m （3）巷道連接管： 8902.00m （4） 接管戶數： 3641 戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1)推進 400mm：0m(累計 385.5m)

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
								(2)推進 400 加厚：0m(累計 349m) (3)推進 600mm：0m(累計 342.3m) (4)明挖 300mm：0m(累計 692.5m) (5)連接管 200mm(前巷)：271m(累計 6,470m) (6)連接管 200mm(後巷)：32m(累計 345m) (7)用戶接管：6 戶(累計 545 戶)
19	113DD01056	水利局/污水工程科/	臺中市逢甲路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程(一)-上安路等鄰近區域(工程案)	217,520	83	87	4	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 1. 明挖及用戶接管工程進行中。2.推進§400mm:1443.2M、明挖§300mm :246.93M、明挖§200mm:4105.51M。4. 用戶接管：1452 戶
20	113DD01061	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(二)-文山三街、文山十街及向上路五段等鄰近區域(2-1)	375,000	71	72	1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(二)-文山三街、文山十街及向上路五段等鄰近區域(2-1) 【施工中】-地辦 補助比例：114：83%/115：79% 總工程經費：314,900,000 元 契約金額：304,780,000 元 開工日期：114 年 02 月 18 日 *辦理情形： 契約金額：304,780,000 元 開工日期：114 年 02 月 18 日 *辦理情形： 主要工項：(契約數量/完成數量) (管線工程) 推進管線Ø400mm： 1927.00M / 809.30M 明挖分支管線Ø300mm： 490.00M / 364.88M (用戶接管工程) 前巷連接管： 7941.00M /3599.66M 後巷連接管： 362.00M / 00.00M 管線總長（不含側後巷)： 10358.00M / 3288.55M 用戶接管：3186 戶
21	113DD01065	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道用戶接管工程(1-3)-南陽路以南及圓環東路以西等鄰近區域	281,520	69	81	12	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 1.連接管及推進施工 2.用戶接管

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
22	114DD01013	水利局/水利工程科/	大智排水水環境改善整體計畫第一期工程	58,000	83	95	12	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1.工程告示牌已完成，廠商備料中。 2.廠商已於 114 年 7 月 29 日完成喬城路管線試挖。 3.廠商於左岸辦理雜物清除作業。 4.坡面綠化之抗沖蝕網袋裝填土。 5.目前正常施工中。
23	114DD01031	水利局/污水工程科/	臺中市十期(東山路及軍功路周邊區域)污水管線、設施修繕及用戶接管工程-東山路以南等鄰近區域	382,300	61	62	1	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1.200㎜、300㎜分支管佈設 2.用戶接管 3.第四階段排水口調查
24	114DD01032	水利局/水利管理科/	臺中市惠來溪及潮洋溪水環境改善工程（第二期）	191,949	87	90	3	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 1.惠來溪上游左岸 4+883~5+213 鐵木扶手施作 2.惠來溪上游 5+147.27~5+213.29 渠底整地、剩餘土石方小搬運 3.大石里土地公廟旁牆體加強開挖、整地前置作業(水路改道) 4.經貿路與河南路口既有高壓混凝土透水磚開挖面整地、碎石級配回填 5.潮洋溪 0+804~0+924 既有護岸培厚第一昇層施作
25	114DD01050	水利局/雨水下水道工程科/	臺中市清水區中一路雨水下水道改善工程(第二期	73,132	75	79	4	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 目前施工中，施工進度約 59.23%
26	114DD01057	水利局/水利工程科/	大智排水水環境改善整體計畫(仁和路至喬城路)工程	61,100	71	82	11	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1.本案已於 114 年 8 月 28 日辦理工程決標，目前簽約中。 2.廠商已申報 114 年 10 月 1 日開工。 3.目前施工中。
27	114DD01083	水利局/污水工程科/	臺中市中華路污水下水道分支管網暨用戶接管工程(一)-建國北路以南等鄰近區域	243,130	58	56	-2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理第五次工作月會、辦理管障會勘、辦理巷道說明會
28	114DD01085	水利局/污水工程科/	臺中市福田一街、大智路等污水分支管網暨用戶接管工程第 1 分標-福田一街鄰近區域	360,119	56	56	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本年度補助比例：79% 總工程經費(核定)：360,119,000 元

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
								契約金額(發包)： 303,800,000 元 開工/完工日期：115 年 04 月 08 日/117 年 08 月 08 日 *辦理情形： 主要工項：(契約數量/完成數量) (管線工程) 推進 800mm：966.0m／累計 0.00m 推進 600mm：355.0m／累計 0.00m 推進 400mm：1073.0m／累計 15.00m 明挖 300mmPVC 管：78.0m／累計 0.00m 明挖(前巷)200mmPVC 管：4340.0m/累計 0.00m 明挖(側後巷)200mmPVC 管：1504.0m/累計 0.00m 用戶接管（完成/總戶數)：0/2,378 戶
29	115AD01004	水利局/水利養護工程科/	115 年度本市各抽水站、滯洪池、水閘門及各周邊設施維護保養操作及管理委託專業服務案	26,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 進駐管理中。
30	115AD01006	水利局/水利養護工程科/	115 年度臺中市水岸環境營造園區維護委託專業服務	29,749	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 派工施作中。
31	115AD01030	水利局/污水工程科/	臺中市烏日水資源回收中心第一期新建工程及主幹管工程委託專案管理及監造技術服務案（含三年試運轉）	110,745	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 業於 115 年 6 月 30 日辦理資格標開標，於 7 月 16 日辦理評選，7 月 30 日議價，並於 115 年 9 月 23 日訂約完成，刻正辦理概念設計中。

(五)水土保持工程

進 度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	解除列管件數	合計
小 計	1 件(50.00%)	1 件(50.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	2 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
1	112DD01047	水利局/水土保持科/	中興嶺調整池新建工程	92,827	95	93	-2	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 辦理變更設計中
2	113DD01075	水利局/水土保持科/	水井地區加壓池及輸水管線工程(土建工程)	72,000	89	89	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 施工中

(六)公有建築工程

進 度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	解除列管件數	合計
小 計	53 件(82.81%)	10 件(15.63%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件(1.56%)	64 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
1	103DD00271	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市太平國民運動中心新建工程	610,000	100	98	-2	流廢標次數：3 次 期程修改次數：2 次 承商於 115 年 9 月 30 日取回工程結算資料進行，刻待補正後進行結算作業，預計 115 年 11 月 30 日前完成結算，支付工程尾款。
2	104DK00004	建設局/新建工程處/建築工程科	非營利組織與志工發展中心新建工程	832,267	98	98	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：4 次 綠建築標章及智慧標章已掛號送件審查，俟取得標章後正式辦理結算資料，支付工程尾款。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
3	107DH00016	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區同榮段社會住宅興建工程	1,978,645	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：6 次 使用執照會議討論.辦理機電初驗及檢討後續公開招標文件資料準備上網公告
4	108AH00014	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅建置BIM 施工竣工模型執行計畫委託技術服務案	28,004	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 BIM 模型修正(西屯區惠來厝段、北屯區同榮段)及雲端管理平台功能優化。
5	108DH00005	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區惠來厝段社會住宅新建工程	1,913,669	95	93	-2	流廢標次數：3 次 期程修改次數：6 次 本案 110 年 12 月 22 日開工，工程截至 115 年 9 月 30 日止：預計進度 91.721%，實際進度 95.129%，目前刻正辦理外牆裝修施作(打底粉刷、塗料)、室內裝修施作(磁磚、油漆施作)。
6	108DH00006	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市豐原區安康段二期社會住宅興建工程	2,014,984	95	90	-5	流廢標次數：2 次 期程修改次數：3 次 1.B 棟 1F 住戶隔間雙封安裝 2.C 棟 5~10F 輕隔間接縫填 AB 膠+玻纖網批土施作 3.C 棟 3F~4F,11F~12F 牆面批土油漆施作 4.C 棟 3-4F 、 11-12F 浴防水 5.A 棟 3~6F 公共走道地坪鋪貼 6.B 棟 2F~R1F 室內樓梯不鏽鋼鋼欄杆安裝
7	108DH00008	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區育賢段三期社會住宅興建工程	1,131,760	98	98	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：4 次 辦理工程點交及結算
8	109AF00087	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市清水國民運動中心興建工程委託規劃、設計諮詢審查及施工監造技術服務	644,410	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 前於 6 月 12 日取得綠建築證書及 8 月 5 日取得智慧建築證書； 廠商於 115 年 9 月 24 日提送結算資料，辦理中。
9	109AH00051	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅建置BIM 施工竣工模型執行計畫委託技術服務案(第二期)	12,200	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：3 次 育賢段三期配合驗收期程建置竣工模型中。
10	109BH00002	運動局/運動產業科/	臺中市巨蛋體育館興建工程委託規劃設計及監造技術服務案	341,035	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 累積預定進度：14.130%累積實際進度：19.688% 三、施工工項： 1.B2F 層 S3 區 B1F 梁筋修改、B2F 層 S3 區 B1F 下層版筋綁

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
								紮、B3F 層 S1 區 B2F 內牆鋼筋綁紮，共 19 人。 2.B3F 層 N2 區 B2F 上層版鋼筋綁紮，共 17 人。 3.B3F 層 S2 區 B2F 梁版模板調整、B3F 層 S1 區物料整理、B3F 層 S1 區 B2F 柱牆模板組立，共 38 人。 4.B3F 層 N1 區牆拆模及物料整理、B2F 層 N2 區高低版側梁封模、B2F 層 N2 區牆預留筋位置放樣，共 21 人。 5.B2F S1 區鋼構電梯基礎版埋設，共 13 人。 6.N1 區 B2F 梁版(高版區)灑水養護(第七天)。 7.B2F N2 區樓板預埋管路配管、B2F S1 區牆面預埋管路配管，共 7 人。 8.B2F N1 區安全網、B3F S1 區電梯閘門防護設置，共 2 人。
11	109DF00271	建設局/建築工程管理科/	臺中國際會展中心二期工程	1,436,927	100	100	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
12	109DH00012	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市烏日區新榮和段社會住宅統包工程	1,566,051	98	98	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：1 次 1.協助住戶入住點交 2.執行保固修繕工作
13	110AH00053	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區練武段社會住宅委託專案管理(含監造)技術服務案	102,255	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一. 定期由專案管理單位於(星期一)下午 2 點召開專業技術協調會(週會)及監造會議。二. .工地施工項目為 5F 柱牆模板封模、5F 牆鋼筋綁紮、5F 柱牆水電配管、6FL 梁板模板施作、6FL 梁板水電放樣、6FL 梁鋼筋綁紮。截至 115 年 9 月 24 日預定進度 22.56%,實際進度(施工進度 25.33%)。
14	110DF00132	建設局/新建工程處/建築工程科	110 年度臺中市太平區聯合行政中心興建工程	571,647	100	98	-2	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 辦理工程結算程序
15	110DF00226	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市足球運動休閒園區興建工程	1,517,533	95	95	0	流廢標次數：4 次 期程修改次數：1 次 一、主球場： A. 室內各項裝修收尾 B. 景觀區整地作業、地磚鋪設作業。
16	110DF00239	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市清水國民暨兒童運動中心興建統包工程	576,458	100	98	-2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 前於 6 月 12 日取得綠建築證書及 8 月 5 日取得智慧建築證書； 廠商於 115 年 9 月 24 日提送結算資料，辦理中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
17	110DF00240	建設局/建築工程管理科/	臺中市烏日區全民運動館興建工程	270,000	98	98	0	流廢標次數：7 次 期程修改次數：0 次 刻正辦理申請綠建築及智慧建築標章事宜。
18	110DF00251	建設局/建築工程管理科/	霧峰區聯合行政中心興建計畫工程	535,783	93	93	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：2 次 第一階段工程完工，並完成部分正式驗收，尚須公所搬遷並報廢財產後，通知第二階段開工。
19	110DF00252	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市北屯國民運動中心興建統包工程	912,347	100	98	-2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 1.本案已於 7 月 3 日正式開幕。 2.綠建築標章已送建築中心掛件，承商已於 8 月 28 日收訖第一次審查意見，於 9 月 14 日完成補正並於 9 月 22 日送至台灣建築中心；智慧建築標章已於 8 月 7 日掛件，尚未收迄審查意見。 3.廠商結算資料補送情形:經審核承商尚有多項結算書資料尚未備齊，承商已於 9 月 11 日送監造單位預審，經監造單位審核確認無誤後，預計於 9 月 29 日提送至職科辦理後續作業。
20	110DF00312	建設局/建築工程管理科/	梧棲區興農里、永寧里及永安里聯合活動中心新建工程	109,904	95	98	3	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 8 月 9 日點交，8 月 24 日開幕，刻正辦理決算相關事宜
21	110DF00317	建設局/建築工程管理科/	大肚兒少家庭福利館新建工程	113,003	100	98	-2	流廢標次數：3 次 期程修改次數：1 次 已完成結算，綠建築標章已通過，預計 9 月底取得核可函，10 月取得標章證書。
22	110DG00034	交通局/運輸設施科/運輸設施科第二股	水湳轉運中心新建工程	3,761,033	95	98	3	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 已於 115 年 7 月 20 日完成驗收作業，刻正辦理請款及結算事宜。
23	111DF00220	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市東勢區第一公墓納骨塔新建工程	278,600	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 9 月 8 日取得綠建築標章，廠商 9 月 16 日發函請領尾款，刻正辦理結算事宜。
24	111DF00251	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市巨蛋體育館興建工程	9,998,000	61	63	2	流廢標次數：8 次 期程修改次數：0 次 進度 19.67%(+5.59%)，施工中[鋼構：鋼構主場館第 0 節 C3 柱樑柱接頭銲道檢(VT+UT)。B1F 層：S3 區穿梁套管安裝作業。 B2F 層：N1 區樓梯模板組立、N2 區預埋管路配管、S1

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
								區牆面模板組立、S3 區版面下層鋼筋綁紮作業。B3F 層：N3 區梁鋼筋綁紮作業。]
25	111DG00028	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區敦化公園地下停車場新建工程	564,000	94	95	1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 (1)人行道磚鋪設(敦化路側)。 (2)B1F 油漆施作。 (3)B1F 車位畫線。 (4)車道入口 AC 鋪設。 (5)景觀鋪面、排水施作。 (6)體健、遊憩設施施作。 (7)扶手、欄杆、格柵及截水溝等鐵件施作。 (8)水電拉線、景觀照明、噴灌及外管線施作。
26	111DH00001	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區練武段社會住宅興建計畫(統包工程)	2,591,772	64	65	1	流廢標次數：1 次 期程修改次數：2 次 一. 定期由專案管理單位於(星期一)下午 2 點召開專業技術協調會(週會)及監造會議。二. .工地施工項目為 5F 柱牆模板封模、5F 牆鋼筋綁紮、5F 柱牆水電配管、6FL 梁板模板施作、6FL 梁板水電放樣、6FL 梁鋼筋綁紮。截至 115 年 9 月 24 日預定進度 22.56%,實際進度(施工進度 25.33%)。
27	112DF00261	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美圖特殊裝修及設備工程	476,463	100	98	-2	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 待恆溫恆濕空間測試完成並提交報告後始能辦理結算作業
28	112DG00011	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區兒童公園地下停車場新建工程	450,000	72	78	6	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 1.丙梯施作 2.排水工程及景觀放樣 3.汽車道及採光天井泥作粉刷 4.B2F 廁所磁磚施作 5.1F 鋼構及 DECK 版組立 6.甲乙梯廳 RF 版 7.機電工程-B3F-B2F 機電設備及消防施作
29	112DH00002	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區鑫港尾段社會住宅新建統包工程	876,329	79	88	9	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 1.西側擋土牆基腳灌漿 2.中庭排水版布織布施作 3.B2F-B3F 車道磚放樣 4.鋁格柵施作 5.B 棟走廊崁燈安裝

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
								6.1-2F 公設線路配管拉線
30	112DH00003	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區國安段二期暨三期社會住宅統包工程	539,691	64	64	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 A 棟 8F 結構施作；B 棟 7~8F 結構施作；B1~B3F 泥作粉刷；地下室金屬門框安裝；外牆 2~6F 樓層縫打 V 槽；AB 棟 5F 室內照明插座穿線。
31	112DQ00005	文化局/文化資產處/資產修復課	國定古蹟臺中州廳再利用暨周邊景觀工程	362,660	67	95	28	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1. 室內機電設備設置、線路調整、測試，走廊燈配置 2. B 棟入口處高壓磚鋪設、路緣施作。 3. 民權路市府路交接處景觀燈槽安裝、切割打鑿、抿石子、花台整理。 4. 景觀植栽 .....等
32	112DQ00010	文化局/文化資產處/資產修復課	「臺中市歷史建築『朝陽街日式宿舍』修復工程」案	52,000	87	87	0	流廢標次數：6 次 期程修改次數：0 次 本案刻正進行歷史建築室內外門窗修復工程、新建附屬建築結構基礎工程。
33	113D718023	豐原公所/農業及建設課/	臺中市豐原區豐西里多功能活動中心興建工程(含家庭福利服務中心及托嬰中心室內裝修)(第一次修正)	65,593	82	90	8	流廢標次數：3 次 期程修改次數：1 次 截至 2/28，3 樓版澆置完成，3F 單面牆模板組立，3/13 外聘督導，3/20 4 樓版澆置完成，3/24 政風處抽查驗，3/31 4F 牆筋綁紮，截至 4/29，4F 及 PRF 混凝土澆置完成，5 月進行室內裝修作業(內外牆泥作吊線、鋁窗安裝、粉刷材料進場、發電機廠驗等)，6 月進行室內裝修作業(1、2F 內牆粉光完成、1F 外牆粉光中、1~4F 鋁窗安裝完成、電器開關箱設備進場安裝等)，7 月進行室內裝修作業(1~3F 內外牆打底粉刷及粉光、2~3F 輕隔間牆施作完成、電梯機坑放樣、天花批土等)，8 月進行室內裝修作業(1~3F 水泥漆、電梯施作、水電配管拉線等)，室外裝修作業(二丁掛、仿石漆施工)，結構體部分屋頂彩鋼安裝，9 月進行室內裝修作業(電梯完成、地磚施工、木地板打底、水電配管拉線等)，室外裝修作業(二丁掛及仿石漆施工完成)，結構體部分(4F 外牆板完成、彩鋼底板完成)，正常施工中。
34	113DF00092	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市北屯區第 28 公墓新建納骨塔工程	754,224	79	79	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.RF 屋頂地坪防水底漆撒砂。2.1F 大廳牆面壁磚貼設等工

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
								項。
35	113DF00222	建設局/建築工程管理科/	臺中市大龍樂活運動館興建工程	322,500	40	56	16	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 基礎工程-基礎工程-東西向 JSP 地改樁施作
36	113DH00001	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區台中公園二期好宅興建工程	242,000	93	90	-3	流廢標次數：2 次 期程修改次數：1 次 景觀收尾修整工程 機電設備運轉測試工程 油漆及瓷磚收尾修整工程
37	113DH00006	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北區豬事圓滿好宅統包工程	6,256,697	61	61	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 地下室 B1F 牆、1F 板施作鋼筋、模板、機電工程
38	113DH00007	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯洲際好宅統包工程	172,804	60	60	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.第 29 次設計討論會議 2.第 125 次專技會議 3.(1F)柱鋼筋綁紮 4.(1F)柱牆模板組立 5.(1F)南側回填區施作 6.(1F)SC4 鋼構柱安裝
39	113DH00008	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市大里光正三期好宅統包工程	133,449	65	70	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 建築 A 棟 13FL 樑板 鋼筋綁紮、鋁模組立 7F 牆面批土油漆、4F~5F 輕隔間施作、6F~7F 鋁門窗施作。 2F 牆面泥作打底。 B 棟 11F 結構體放樣 施工架組立 柱牆鋼筋綁紮 鋁模組立 7F 牆面批土油漆、4F~5F 輕隔間施作、6F~7F 鋁門窗施作。 2F 牆面泥作打底。 C 棟 11FL 樑板 鋼筋綁紮、鋁模組立 7F 牆面批土油漆、4F~5F 輕隔間施作、6F~7F 鋁門窗施作。 2F 牆面泥作打底。 B1F ~1F 牆面油漆 B2F 水箱防水施作 機電 A 棟 13FL 樑板 機電預埋配管施作 B 棟 11F 柱牆 機電預埋配管施作

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
								C 棟 11FL 樑板 機電預埋配管施作
40	113DH00009	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區巨蛋二期好宅統包工程	1,799,404	59	68	9	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 10F 柱牆封模、9F 梁板模板組立 2. 9FL 機電放樣 3. 9FL 梁鋼筋綁紮 4. 9FL 板下層鋼筋綁紮 5. 9FL 機電配管
41	113DQ00004	文化局/秘書室/秘書室第三股	原清水信義新村聚落建築群-第二期修復及再利用工程	210,930	74	74	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1.鋼棚架基礎鋼筋綁緊 2.化錨鑽孔 3.結構修補 4.鋼構吊裝 5.門窗框組立 6.屋面板吊裝 7.窗框砂漿填縫
42	114AF00080	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市清水地政事務所辦公廳舍新建工程委託規劃、設計諮詢審查及施工監造技術服務	203,067	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 細部設計已於 10 月 1 日招開審查會議，俟廠商於 10 月 26 日前依各委員審查意見完成修正後提送本處。 統包建築師已完成取得建造執照，本案訂於 115 年 10 月 22 日舉行開工典禮。
43	114DF00083	建設局/新建工程處/建築工程科	中央公園地下停車場修復補強工程	318,875	89	89	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 施工中〔B3F 地梁上保護層打除、清潔、點焊鋼線網綁紮、BS 版復原支撐施作、外圍筏基清潔〕
44	114DF00091	建設局/建築工程管理科/	臺中市霧峰區聯合行政中心室內裝修暨辦公設備工程	51,435	95	98	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 115 年 9 月 18 日結算作業簽准，並函請廠商繳納保固金後辦理結算付款作業。
45	114DF00168	建設局/新建工程處/建築工程科	大甲分局、大甲地政事務所及公托聯合辦公廳舍工程(道卡斯綜合服務園區)	1,711,664	20	20	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 主體之修正後細部設計書圖，事務所於 115 年 9 月 22 日修正後函送本處，刻正簽辦中。
46	114DF00175	建設局/新建工程處/建築工程科	大里區聯合行政中心興建工程	1,619,467	25	30	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 115 年 9 月 15 日開標(四家廠商投標)、115 年 9 月 24 日召開評選會議。
47	114DF00190	建設局/新建工程處/建築工程	崇德殯儀館原地改建統包工程	4,256,326	10	25	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
		科						1. 基本設計報告書（含初步預算書）:基本設計報告書已於115年5月7日提送並審查原則通過，115年8月3日向市長簡報指裁示意見納入基本設計審查意見，已於9月11日前核定，全案採分階段設計施工，目標120年完工；第1-1階段細部設計已於115年7月22日完成聯審，統包廠商已於115年8月12日提交修正版，第1-1階段細部設計審查會議已於115年9月11日召開，會議結論：第1-1階段細部設計（含拆除、植栽移植/移除、深開挖擋土及假設工程等），請統包團隊依委員及各單位審查意見修正後通過。 2. 都審：經都發局確認殯葬用地無須進行都審流程。 3. 建照：第1-1階段拆照已於115年7月20日取得、雜照於115年7月23日取得,後續拆除及擋土柱工程預計於116年12月30日前完成；建造執照預計115年12月4日掛件審查，並於116年2月21日前取得，目前執行進度正常。 4. 交評：經第1-1階段細部設計審查會議，有關交通平面配置須請統包商進行修正後,預計115年10月15日提送交通局。 5. 開工典禮:於115年10月14日上午9時辦理開工典禮。
48	114DF00201	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市清水地政事務所辦公廳舍新建統包工程	269,485	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 細部設計已於10月1日招開審查會議，俟廠商於10月26日前依各委員審查意見完成修正後提送本處。 統包建築師已完成取得建造執照，本案訂於115年10月22日舉行開工典禮。
49	114DI00008	農業局/動保處/動物保護產業管理組	大甲區公立寵物生命紀念設施新建工程	72,373	71	84	13	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 本案工程於9月進行建築物屋頂層施作、水電配管及外地坪整地。
50	114DK00012	社會局/秘書室/	臺中市西區綜合社會福利館新建工程	77,726	65	61	-4	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本月施工項目:1樓牆板組立、水電管線配置，1~2樓柱牆樑版模板組立及鋼筋綁紮。
51	114DN00002	消防局/秘書室/秘書室文書庶務股	臺中市政府消防局防災教育中心耐震補強與內部整修建置工程採購案	65,216	79	80	1	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 內牆修補粉刷 外牆塗料噴塗 鋁門窗玻璃安裝 1F地磚施作

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
								電梯組裝 電梯包版施作 水電配管 廁所配管、壁磚施作
52	114DN00005	消防局/秘書室/秘書室文書庶務股	第五救災救護大隊外埔分隊遷建工程	99,888	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 工程招標
53	114DN00006	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	第五救災救護大隊后里分隊遷建工程	164,120	20	20	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 115 年 9 月 23 日召開細部設計書圖審查會，審查結果請委設單位(寬凌建築師事務所)依會中委員意見，於 3 周內完成修正，修正後續請委員進行書面審查。
54	114DQ00013	文化局/文化資產處/資產修復課	「臺中市定古蹟暨歷史建築臺中驛第一貨物倉庫群(新民街倉庫群）修復工程案」	387,000	40	55	15	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 本案工程於 7 月 31 日申報開工，截至 115 年 9 月 30 日，預定進度：0.77%；實際進度：0.90%。 施作工項：1.古蹟區北側圍籬施工，2.歷建區南側圍籬施工、3.歷建區東西側大門施作、4.古蹟區及歷建區工程告示牌設置。
55	115D728007	大雅公所/公用及建設課/	臺中市原住民族文化館及其周邊園區環境改善工程	62,827	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本工程已於 115 年 8 月 25 日決標。
56	115DB00002	民政局/生命禮儀管理處/綜合企劃課	臺中市大甲區新建靈堂等附屬設施工程	74,000	59	59	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 施作主體建築基礎開挖
57	115DF00147	建設局/建築工程管理科/	臺中市仁愛身心障礙福利機構興建工程	440,000	5	10	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.規劃設計廠商於 115 年 6 月 26 日前提出基本設計報告，於 115 年 7 月 9 日召開基本設計審查會，因本案收容對象特殊，本次基本設計涉及多項重大空間配置調整、消防安全水平防火防煙區劃調整及結構、經費逐層架構細化等核心修正項目，為確保公共工程設計品質與後續營運安全，規設單位於 115 年 8 月 27 日前將修正後(第二版)書圖（含 PDF 電子檔）提報機關，並於 115 年 9 月 7 日召開第二次基本設計審查會議，請規設單位於 115 年 10 月 7 日前將修正後書圖(含 PDF 電子檔)提報機關，授權主辦業務單位簽辦核定並移請社會局提報中央主管機關辦理審查作業。 2.因本案包含舊有建物拆除工程，現場目前仍有多棟建物在

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
								使用中，且現場植栽處理方式仍待釐清，另本案已於115年8月14日召開現場協調會，請仁愛之家於116年2月前盡速完成舊有建物及管線遷移，另社會局已於115年8月31日邀請樹木醫生進行樹木健診，社會局已於115年9月10日協調樹木(2株茄冬樹)移植於仁愛園區內，後續將納入工程發包後辦理樹木移植(除)等相關程序，目前工區內樹木不外移。
58	115DF00157	建設局/新建工程處/建築工程科	東勢客家文化園區舊火車站附屬設施空間新建工程施作案-第一階段：舊火車站復舊計畫	68,588	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 契約簽訂中
59	115DG00025	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北區稅務新村闢建公園附屬停車場統包工程	505,850	25	25	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 統包廠商招標已於115年6月3日決標，得標廠商為有辰營造有限公司(代表廠商)，已於115年6月17日簽約，並逐步辦理後續基本、細部設計等事宜。 統包廠商已於115年9月1日提送設計報告書(含初步預算)，並定於115年10月2日召開審查會議。
60	115DG00029	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北區英才公園地下停車場新建工程	535,700	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 115年9月21日辦理委託規劃設計監造評選會
61	115DH00006	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北區中央市場好宅統包工程	1,949,128	25	30	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 9/8 第22次專業技術協調會議 9/8 第7次中央市場動土會議 9/10 廠商提送公辦都更書圖資料、第9次設計會議 9/14 第23次專業技術協調會議 9/17 廠商提送基本設計報告書及圖冊(修正版) 9/21 第10次設計會議 9/21 第24次專業技術協調會議 9/29 第8次中央市場動土會議
62	115DQ00002	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市立圖書館太平分館新建工程	180,000	10	20	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 核定細設預算書圖、彙整上網發包資料
63	115DQ00008	文化局/市立圖書館/秘書室	羅布森圖書館室內裝修家具設備工程	64,565	40	69	29	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1、3F暗架天花骨架施作、汙水處裡池護體施作、西南側外

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
								鷹架拆除、管道間砌磚、屋頂平台防水等作業
64	115DQ00012	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築原金源吉宅第正身、護龍、外門樓修復及再利用工程	78,400	65	65	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 施工架斜撐基座改善、場地環境整理、木匠師檢視、桁架地面組裝

(七)環保工程

進 度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	解除列管件數	合計
小 計	5 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	5 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
1	111AP00043	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	垃圾分選及固體再生燃料廠設置計畫	310,711	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 1.本案於7月9日委請第三方臺灣省機械技師公會辦理設備規格查驗，查驗結果均符合契約規定，本局業於7月31日核准設備規格查驗報告，並請廠商依約隔日起辦理連續10個工作日試車作業。 2.廠商於7月29日完成辦理操作人員「職業安全衛生講習」，於8月5日提送講習成果報告至局備查，刻正進行試車前設備測試運轉作業。
2	112DD01066	水利局/污水設施科/	臺中市重劃區(臺中港特定區市鎮中心)污水下水道系統分支管網暨用戶接管工程	168,045	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 第三次變更設計已由原施工廠商得標，決標日115年9月29日，賡續辦理訂約事宜。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
3	114DD01041	水利局/污水設施科/	「臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用 戶接管工程(1-3)新吉路等鄰近區域」	220,870	65	70	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 前後巷判定、200 管、300 管、400 管等明挖推進、接管持續中。
4	115AD01016	水利局/污水營運科/	臺中市石岡壩、梨山及環山水資源回收中心聯合委託代操作維護管理工作	118,680	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 執行操作維護事宜
5	115AP00106	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	115 年臺中市焚化廠飛灰穩定化物清運及處理服務擴充(開口契約)第一次後續擴充	100,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 計畫持續辦理中。

(八)景觀及綠化工程

進 度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	解除列管件數	合計
小 計	12 件(92.31%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件(7.69%)	13 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	113AF00018	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市113年度亮點型公園綠美化維護工作-葫蘆墩公園	10,110	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
2	113AF00034	建設局/養護工程處/屯區工程隊	臺中市113年度亮點型公園綠美化維護工作-坪林森林公園及馬卡龍公園(第二次後續擴充)	16,972	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
3	114AF00021	建設局/養護工程處/市六區工程隊	114年度臺中市西屯區及鄰近區域道路及排水等小型工程委託設計監造技術服務案	12,225	40	100	60	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
4	114AF00026	建設局/養護工程處/屯區工程隊	114年度臺中市養護工程處屯區工程隊道路景觀綠美化維護勞務採購-第二工區(第一次後續擴充)	11,930	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
5	114AF00069	建設局/養護工程處/市六區工程隊	114年度臺中市養護工程處景觀綠美化維護勞務採購-南區	17,008	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
6	115AF00019	建設局/養護工程處/中央公園管理所	115年度中央公園敦化路以南綠美化維護工作	20,900	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
7	115AF00032	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市115年度行道樹、園道、綠地綠美化維護勞務採購-北區	18,158	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
8	115AF00039	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市115年度亮點型公園綠美化維護工作-臺中公園、北屯兒童公園、秋紅谷及廣六	17,000	40	95	55	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
9	115AF00042	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市115年度區域型公園綠美化維護工作-豬事圓滿公園等十一座公園	19,580	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
10	115AF00069	建設局/養護工程處/市六區工程隊	115年度臺中市養護工程處景觀綠美化維護勞務採購-東區	11,972	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 刻正辦理「115年度臺中市養護工程處景觀綠美化維護勞務採購-東區」(115B-005)一案，第3期(7~8月份)查驗請款
11	115DE01006	運動局/運動設施科/	臺中市立豐原體育場整修工程	51,000	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 工程決標作業
12	115DF00072	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	臺中市南區細公兼兒一特色公園開闢工程	50,278	61	71	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 (一)請款進度：第2次估驗請款計118萬1,690元，已於115年9月15日簽准撥付，賡辦付款程序。 (二)目前辦況： 1.後擴監造：履約中。 2.工程辦況：已於115年5月12日開工，截至115年9月30日，實際進度39.88%，因辦理變更設計會勘研議及程序需時(包含景觀廁所、步道位置等)，合意先行施作確認後，廠商已加速工進，預計10月上旬趕上進度，已完成〔安全圍籬及工程告示牌面、帆布願景圖、整地作業、既有鋪面打除、廢料分類、排水管路開挖、陰井埋設、鄰房地坪銜接面整理、噴灌管線開挖埋設、步道放樣及模板組立、步道底層級配回填、鋪設點焊鋼絲網、景觀高燈基礎、照明配管、體健區及遊戲坡整地、化糞池埋設〕,施工中〔刷毛地坪養護、沙坑區及人工草皮區整地作業、洗腳池管線埋設〕。 (三)命名辦況：115年4月21日局簽奉准，建議命名單業經府層於115年6月2日勾選「名順公園」，並於115年6月12日府簽奉准在案，續行函請公所協助廣宣週知。 (四)遭遇問題： (更新日期：115/9/30)
13	115DF00167	建設局/養護工程處/屯區工程隊	臺中市養護工程處屯區工程隊臺74線橋下景觀綠美化工程-第一標	54,386	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 預定10月11日開價格標

(九)觀光遊憩工程

進 度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	解除列管件數	合計
小 計	3 件(75.00%)	1 件(25.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	4 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	108DF00286	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市海洋生態館基本營運設施興建工程	301,052	100	98	-2	流廢標次數：6 次 期程修改次數：2 次 辦理工程結算中
2	111DQ00007	文化局/文化資產處/資產修復課	臺中市市定古蹟大甲瑞蓮堂梁宅修復及再利用工程案	177,954	84	91	7	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 115 年 4 月月 29 日辦理 2 次變更設計契約簽約，變更調整進度後，截至 115 年 9 月 30 日止預定進度 90.90%.實際進度 91.10%，目前辦理：1.牆基整修。 2.泥塑剪黏整修。 3.水電管線配設。 4.木門窗檢修安裝。 5.犬走及水溝施作。 6.圍牆及院門工程。 7.室內外地坪整修。 8.發電機室工程。 9.左右外護龍輕隔間。 10.石雕整修。
3	112DQ00017	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築西區四維街日式招待所修復及再利用工程	84,210	83	95	12	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 115 年 9 月 25 日廠商報竣，刻正辦理驗收事宜。
4	115AJ00025	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷	2027 中臺灣燈會整體活動規劃暨執行委託	42,500	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
		科第一股	專業服務案					1.5/13 上網、6/9 開標、6/17 評選，7/14 重行議價，決標予豪翌廣告材料有限公司，決標金額新臺幣 4,066 萬元。 2.9/14 召開由鄭副市長主持之第 2 次跨機關籌備會議。 3.9/29 廠商函送工作執行計畫書，刻正審查中。

(十)重劃工程區段徵收工程

進 度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	解除列管件數	合計
小 計	6 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	6 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
1	100AF00004	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	26,140	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：4 次 一、安置土地分配成果已於 104 年 5 月 22 日完成公告作業。 二、準備抵價地分配作業，已於 104 年 6 月 27 日於北新國中舉行配地說明會。 三、抵價地抽籤作業已於 104 年 8 月 5 日於北屯區仁美國小舉行。 四、於 8 月 17 日至 21 日假仁美國小辦理配地作業，共完成 155 分配戶。 五、抵價地第二次協調合併抽籤作業已於 104 年 8 月 29 日於北屯區葳格高中舉行。 六、抵價地第二次抽籤暨配地作業已於 104 年 9 月 16、17 日於北屯區葳格高中辦理完畢。 七、本區抵價地分配已辦理公告，期間自 104 年 10 月 5 日公告至 104 年 11 月 4 日 八、本區抵價地分配公告已於 104 年 11 月 4 日公告完成，

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
								並於 104 年 11 月 23 日至 27 日在北屯區公所辦理發狀。 九、106 年 8 月 10、11 及 15、16 日辦理第 1、2 工區抵價地點交作業。 十、106 年 11 月 17 日及 11 月 29 日辦理抵價地第 2、3 次點交作業。 十一、110 年 7 月配合工程進度辦理街廓檢測及原位置保留戶點交作業。 十二、112 年 11 月配合政策辦理配餘地標售相關作業。 十三、113 年 11 月配合政策辦理配餘地標售相關作業。
2	100AR00002	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市烏日(前竹地區)區段徵收委託地籍整理及土地分配專業服務案	32,232	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：3 次 本案建築改良物自動拆遷期限：108 年 8 月 31 日前，公共工程第一標(安置街廓、臨時中繼宅)於 109 年 7 月 1 日開工，第二標及第四標合併工程於 110 年 2 月 17 日開工，第三標於 114 年 3 月 16 日完工。後續辦理地籍測量實施計畫執行及抵價地抽籤分配規劃等事宜。
3	100AR00003	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市水湳機場原址北側、南側區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	51,500	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：5 次 115/9/30 月例會
4	109DR00003	地政局/工程管理科/	臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第二標及第四標合併工程	3,283,286	80	81	1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 土方開挖、模板組立、混凝土澆置、廢棄物清運
5	110AR00032	地政局/工程管理科/	「臺中市烏日九德地區區段徵收工程」委託專案管理技術服務	26,543	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案工程於 113 年 11 月 8 日簽約，113 年 11 月 21 日開工。
6	113DR00001	地政局/工程管理科/	臺中市烏日九德地區區段徵收工程	1,359,994	68	68	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 橋梁工程 SA1 橋台止震塊混凝土澆置。 SA2 橋台背牆模板組立。 環中路南下 SA2 橋台背牆模板組立 排水工程 80M-1LT 箱涵人孔昇層模板組立。 EP1 滯洪池出流工箱涵鋼筋綁紮。 80M-1LT 箱涵人孔昇層澆置。

(十一)災修工程

進 度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	解除列管件數	合計
小 計	2 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	2 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	114AF00100	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	114 年度臺中市養護工程處轄內全區災害復建工程暨小型工程委託設計監造技術服務案	16,425	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約履約中。
2	115AD00007	教育局/學生事務室/	115 年度臺中市　　級中等以下學校樹　災害搶修採購(開　契約)	15,430	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 9/8 西區忠孝國小派工

(十二)其他(財務及勞務採購案用)

進 度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	解除列管件數	合計
小 計	305 件(96.22%)	4 件(1.26%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	8 件(2.52%)	317 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	104AE00024	經發局/工業科/工業科第二股	臺中市工業園區整體發展計畫委託專案管理服務案	27,430	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：4 次 廠商於 115 年 9 月 10 日提報 115 年 8 月份工作月報至本局備查，本局於 115 年 9 月 15 日備查。
2	105AG00040	捷工局/綜合規劃科/	大臺中地區捷運路網檢討規劃暨臺中捷運系統初期路網可行性研究	12,000	85	95	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 1、110 年 4 月 9 日提報可行性研究至交通部。 2、110 年 6 月 1 日交通部提供書面審查意見，已依各部會審查意見修正，並於 8 月 9 日提報交通部審查。 3、110 年 11 月 9 日已配合鐵道局完成現地勘查、110 年 12 月 15 日交通部召開初審會議。 4、111 年 4 月 1 日提報修正報告予交通部續審，交通部 111 年 10 月 6 日召開研商會議。 5、112 年 9 月 14 日提送修正報告予交通部續審，交通部鐵道局 113 年 1 月 23 日電郵提供書面審查意見，113 年 3 月 28 日提報修正報告予交通部續審。 6、交通部 113 年 7 月 2 日召開委員會審議，結論為修正後通過。 7、113 年 10 月 1 日提報修正報告予交通部審核。 8、交通部 114 年 7 月 4 日核轉行政院審議。交通部於 114 年 7 月 28 日函轉行政院秘書長意見要求補充促參評估文件，已於 114 年 8 月 1 日補充促參自評表予交通部。交通部已於 114 年 9 月 26 日提送財政部促參平台審議。促參推進專案辦公室 114 年 11 月 26 日函知本案符合免送促參提案平台審議條件。 9、交通部 115 年 2 月 2 日再度核轉行政院審議。 10、行政院已於 115 年 8 月 18 日核定可行性研究。 11、廠商已於 115 年 9 月 15 日提送總結報告書，並訂於 115 年 10 月 14 日辦理驗收。
3	106AG00052	捷工局/綜合規劃科/	臺中輕軌捷運系統第二期路網可行性研究	15,800	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：3 次 115 年 1 月 7 日及 3 月 20 日已分別提送紫線及藍延報告書至交通部審議，交通部鐵道局已於 115 年 7 月 27 日及 8 月

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
								6日函覆審查意見，已於115年8月12日召開工作會議討論修正方向，顧問公司亦已於115年8月31日及9月23日提送修正報告，刻審查中。
4	106AR00022	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市烏日（九德地區）區段徵收委託地籍整理及土地分配專業服務案	15,270	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 1.得盈開發有限公司115年9月3日檢送「臺中市烏日(九德地區)區段徵收委託地籍整理及土地分配專業服務案」115年9月份工作月報。 2.辦理都市計畫個案變更相關事宜。 3.區內未拆建物資料彙整及會勘。 4.辦理本市烏日九德地區區段徵收後地價評定作業。
5	107AD01029	水利局/水資源發展科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程委託專案管理服務（含試運轉）	75,917	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 工程施工中，進度99.5%，專案管理單位持續執行督導管理工作。
6	107AH00027	都發局/城鄉計畫科/	臺中市太平地區都市計畫通盤檢討規劃案	17,500	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 114/1/15向局長面報都委會提會簡報。114/2/11已提供修正後簡報續排局長面報。114/4/11修正簡報續排局長面報。114/4/28面報局長。114/5/1向副市長及秘書長面報，續提市都委會。續提114/7/1第151次都委會(另擇期辦理)。114/10/30召開第10次小組會議。114/12/11召開第155次市都委會(第二案)。114/12/26檢送第155次市都委會會議紀錄。115/1/5規劃單位函請本局支付第五、六期款。115/1/12簽准依規支付。115/1/22規劃單位檢送修正後計畫書、圖。115/2/11檢送計畫書、圖等相關資料報內政部續提內政部都市計畫委員會審議。115/2/25內政部國土署函復將另案擇期召開專案小組會議繼續聽取簡報。115/5/13國署都字第1151090732號函發內政部都市計畫委員會專案小組聽取臺中市政府簡報「變更臺中市大平霧地區都市計畫主要計畫(太平地區)(第一次通盤檢討)案」第1次會議開會通知。115/5/20府授都計字第1150156327號函請各相關機關與會並請規劃單位製作簡報。115/6/2內政部都市計畫委員會專案小組聽取臺中市政府簡報「變更臺中市大平霧地區都市計畫主要計畫(太平地區)(第一次通盤檢討)案」第1次會議。115/6/24內政部都市計畫委員會專案小組聽取臺中市政府簡報「變更臺中市大平霧地區都市計畫主要計畫(太

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
								平地區)(第一次通盤檢討)案」第 2 次會議。115/7/23 內政部國土管理署檢送內政部都市計畫委員會專案小組聽取臺中市政府簡報「變更臺中市大平霧地區都市計畫主要計畫(太平地區)(第一次通盤檢討)案」第 1 次及第 2 次會議紀錄。115/8/24 簽請市長確認市民大道方案。115/9/22 市長裁示請黃副市長邀集相關機關先行研議。
7	107BG00003	捷工局/綜合規劃科/	臺中捷運藍線綜合規劃(含環境影響評估)暨捷運設施用地土地使用變更	75,026	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 1.綜合規劃報告書：行政院已於 113 年 1 月 29 日核定捷運藍線綜合規劃計畫，惟後續仍需依所提意見修正綜合規劃報告書，報交通部轉行政院備查；本府已於 113 年 4 月 1 日提送依行政院核復事項修正後之報告書予交通部，另交通部於 113 年 5 月 21 日核轉予行政院核備，刻正由行政院核備中。 2.都市計畫變更作業：內都委會於 114 年 3 月 26 日召開第 2 次專案小組會議處理主要計畫後，已重新提送相關修正後書圖，114 年 6 月 10 日內都委會召開大會審議龍井機廠部分，結論審查通過；另 114 年 3 月 27 日召開市都委會專案小組第 9 次會議處理細部計畫，亦已修正完成；細部計畫已獲致本市都市計畫委員專案小組共識意見，經提送 114 年 7 月 1 日第 151 次市大會審議修正後通過；另為配合 B9 捷運系統用地變更，辦理「變更中部科學工業園區台中基地附近特定區計畫(配合臺中都會區大眾捷運系統藍線建設計畫)」及其細部計畫已於 114 年 1 月 24 日公告，並經 114 年 7 月 1 日本市都市計畫委員會第 151 次會議審議通過，其中涉及主要計畫部分，都發局已於 114 年 8 月 1 日函送內政部都市計畫委員會審議，114 年 10 月 8 日內政部都委會專案小組第 3 次會議審議台中港特定區計畫、臺中市都市計畫主要計畫及中科特定區計畫之其餘主要計畫變更內容，依會議決議須補充相關資料及討論逕提人陳，再續開下次專案小組會議討論。本局 115 年 1 月 9 日依前次會議決議檢送補正資料予都發局，該局 115 年 1 月 19 日函轉內政部賡續辦理審議。
8	108AH00041	都發局/綜合企劃科/	臺中市潭子、大雅、神岡區都市計畫通盤檢討整體規劃案	12,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 內政部 115 年 8 月 13 日檢送內政部都市計畫委員會專案小組第 1 次會議紀錄，115 年 8 月 18 日函請規劃單位依會議紀錄修正。
9	108AH00043	都發局/城鄉計畫科/	中部科學工業園區台中基地附近特定區計	12,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
			畫通盤檢討規劃案					115 年 9 月 11 日市都委會第 160 次會議審議(細部計畫分階段辦理方式)。115 年 9 月 29 日內政部都委會專案小組第 1 次會議。
10	108AH00059	運動局/運動產業科/	臺中市巨蛋體育館興建工程委託專案管理技術服務	128,500	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 累積預定進度：14.130%累積實際進度：19.688% 三、施工工項： 1.B2F 層 S3 區 B1F 梁筋修改、B2F 層 S3 區 B1F 下層版筋綁紮、B3F 層 S1 區 B2F 內牆鋼筋綁紮，共 19 人。 2.B3F 層 N2 區 B2F 上層版鋼筋綁紮，共 17 人。 3.B3F 層 S2 區 B2F 梁版模板調整、B3F 層 S1 區物料整理、B3F 層 S1 區 B2F 柱牆模板組立，共 38 人。 4.B3F 層 N1 區牆拆模及物料整理、B2F 層 N2 區高低版側梁封模、B2F 層 N2 區牆預留筋位置放樣，共 21 人。 5.B2F S1 區鋼構電梯基礎版埋設，共 13 人。 6.N1 區 B2F 梁版(高版區)灑水養護(第七天)。 7.B2F N2 區樓板預埋管路配管、B2F S1 區牆面預埋管路配管，共 7 人。 8.B2F N1 區安全網、B3F S1 區電梯閘門防護設置，共 2 人。
11	108AR00033	地政局/土地編定科/	「臺中市國土功能分區分類及使用地劃設作業」委託技術服務案	12,500	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 1.已完成各區 30 場次公展公聽會，相關議題並於 113 年 9 月 30 日經臺中市國土計畫審議會審議完竣，本府於 113 年 12 月 30 日將相關法定書圖函報內政部審議。 2.內政部國土管理署(下稱國土署)於 114 年 3 月 25 日召開到府訪談會議、114 年 4 月 23 日召開專案小組會議，本府於 114 年 6 月 16 日依專案小組意見檢送修正法定書圖予國土署。 3.內政部於 114 年 8 月 5 日召開內政部國土計畫審議會審議，本府分別於 114 年 9 月 12 日及 115 年 3 月 5 日申請展延修正書圖繳交期限，國土署復於 115 年 3 月 11 日函請本府於 115 年 6 月 30 日前提送修正法定書圖。 4.國土署於 115 年 9 月 14 日辦理到府訪談，俟本府農業局參依到府訪談結論確認農 1.2 調整劃設修正成果並簽奉府方同意後，再由本局續辦相關事宜。
12	109AG00040	交通局/交通工程科/交通工程科第一股	iBike 倍增計畫	715,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 持續辦理站點建置及後續營運管理。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
13	109AP00066	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	臺中市后里焚化廠改建營運移轉案促參前置作業委託專業服務計畫	10,000	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 115/9/24 召開工作會議。
14	110AD01044	水利局/水資源發展科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程委託監造技術服務	75,506	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 工程施工中，進度 99.5%，監造單位持續辦理品質查驗工作。
15	110AE00024	經發局/市場管理科/市場管理科第二股	臺中市梧棲區第一公有零售市場基地(梧棲段3543地號土地)承租案	17,237	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案業於 110 年 1 月 31 日前完成本年度付款。
16	110AE00025	經發局/市場管理科/市場管理科第二股	臺中市梧棲區第一公有零售市場基地(梧棲段3549地號土地)承租案	10,383	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案業於 110 年 1 月 31 日前完成本年度付款。
17	110AG00045	交通局/運輸設施科/運輸設施科第二股	水湳轉運中心新建工程委託專案管理服務(含後續擴充條款)	52,676	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 持續配合工程履約中。
18	110AG00060	交通局/運輸設施科/運輸設施科第二股	水湳轉運中心新建工程委託監造技術服務	81,024	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 持續配合工程履約中。
19	110AH00032	都發局/城鄉計畫科/	公設通盤檢討細部計畫擬定及市地重劃可行性評估案	33,815	85	85	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 1.本案辦理情形：115 年 7 月 15 日召開機關研商會議，規劃單位於 7 月 15 日提交大甲、大甲(日南地區)及外埔都市計畫主要計畫等 3 處、115 年 7 月 20 日提交其餘 9 處都市計畫區之整體開發地區規劃內容調整資料，經依研商會議檢核相關修正資料，本局於 115 年 8 月 31 日同意備查期末報告。另上開修正資料本局並於 115 年 7 月 23 日、28 日函請本府地政局針對財務分析內容部分出具是否可行文件，經本府地政局 115 年 8 月 3 日、5 日提供意見後，本局於 115 年 8 月 11 日、12 日函請規劃單位再依相關意見修正，規劃單位 115 年 9 月 10 日補充資料後，本局 115 年 9 月 15 日轉送本府地政局接續評估。 2.本案相關案件(公共設施用地專案通盤檢討)辦理情形：115 年 7 月 20 日外埔、日大公告再公展，115 年 8 月 3 日大甲第一階段公告發布實施，115 年 8 月 27 日檢送后豐第一

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
								階段修正資料到部，115 年 9 月 7 日檢送潭雅神第一階段修正資料到部，115 年 9 月 8 日大甲(日南地區)第一階段報部核定。
20	110AH00035	都發局/城鄉計畫科/	臺中市太平區坪林地區整體發展規劃案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 114/6/25 召開跨機關協調會議，114 年 7 月 9 日核發會議紀錄，廠商 114 年 9 月 16 日提供修正後都計草案資料，並已提報局長室會議討論，另於 114 年 12 月 30 日召開研商會議，續就都市計畫草案進行討論。115/6/15 向局長報告本案。115/6/25 中市都計字第 1150133936 號函請規劃單位調整規劃內容及補充說明內容。
21	110AH00062	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅傢俱財物採購案	83,812	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 北屯同榮段竣工展延待確認廠商可進場時間
22	110AH00065	都發局/住宅發展工程處/住宅企劃科	臺中市社會住宅包租代管第三期計畫	604,846	98	95	-3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 115 年 9 月 22 日辦理驗收。惟廠商部分保險條件與契約規定未符，驗收結果為不符，爰將就該不符事項依規辦理減價收受後，重新辦理驗收。另簽辦標案管考期程調整。
23	110AQ00087	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美圖特殊裝修及設備工程委託專案管理技術服務	10,260	98	95	-3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 依契約辦理相關專案管理業務執行中
24	111AD00143	教育局/國民小學/北屯區南興國小	北屯區南興國-小臺中市北屯區文小5新設校工程委託規劃設計監造技術服務採購案	18,547	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 委託設計服務準備驗收中
25	111AH00043	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區國安段二~三期社會住宅興建計畫案（專案管理含監造）	100,798	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 A 棟 8F 結構施作；B 棟 7~8F 結構施作；B1~B3F 泥作粉刷；地下室金屬門框安裝；外牆 2~6F 樓層縫打 V 槽；AB 棟 5F 室內照明插座穿線。
26	111AH00046	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區鑫港尾段住宅興辦計畫案(專案管理含監造)	29,319	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 115.09.09-第 153 次專技會議 115.09.15-第 154 次專技會議 115.09.23-第 155 次專技會議 115.09.29-第 156 次專技會議暨 9 月 BIM 設計施工界面協調會

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
27	111A000038	衛生局/醫事管理科/醫事管理科醫政管理股	「臺中市立老人復健綜合醫院新建營運移轉案」委託履約管理專業技術服務採購案	25,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.廠商針對本局所交付審查之各項書類文件均依限回復審查意見，並能針對本局所提疑義提供諮詢意見。2.已於 9 月 16 日辦理院區勘查，並依限於 9 月 14 日提送 8 月履約管理月報(每月 15 日前)。3.將依本局通知出席 10 月 5 日內部討論會議，並製作簡報及報告說明履約管理進度。
28	111AT00030	新聞局/影視發展科/	中臺灣電影中心公共藝術設置案	15,285	35	35	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：9 次 已於 115/9/22 送第一次修正後徵選結果報告書至文化局審查，文化局審查中。
29	111BD01026	水利局/污水工程科/	臺中市十期(東山路及軍功路周邊區域)污水管線、設施修繕更新維護及用戶接管工程委託技術服務	59,374	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 第一分標施工中，第三分標國土署審查意見修正中
30	111BD01034	水利局/污水工程科/	臺中市中華路污水下水道分支管網暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	94,555	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 115/09/18 辦理第四次監造月會
31	111BD01036	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(二)設計及監造委託技術服務	54,218	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 111 年 11 月 29 日辦理議價，111 年 11 月 29 日決標，111 年 12 月 1 日決標公告。 已於 112 年 2 月 1 日訂約，112 年 5 月 16 日辦理基本設計審查會議，112 年 6 月 2 日辦理工作會議。 112 年 7 月 5 日基本設計報告修正一版，設計單位提送進本局。 112 年 7 月 18 日基本設計報告修正一版函送各委員，待委員提供審查意見。 112 年 8 月 11 日基本設計報告修正一版函請國土管理署備查。 112 年 9 月 23 日基本設計報告修正一版國土管理署函請本局修正。 112 年 10 月 24 日基本設計報告修正二版函請國土管理署備查。 112 年 10 月 18 日發文通知設計單位 45 日內提出第一分標細部設計。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
								112 年 11 月 10 日國土管理署函請本局第二次修正，現依國土管理署意見修正中。 112 年 12 月 7 日基本設計(第 2 次修正版)成果資料函請國土管理署備查。 112 年 12 月 22 日國土管理署原則同意。 113 年 1 月 3 日 2-1 標細部設計審查會。 113 年 2 月 6 日 2-1 標工作會議。 113 年 5 月 31 日 顧問公司提送第一分標細部設計修正版進本局 113 年 6 月 21 日函請國土署備查 113 年 8 月 19 日辦理公開閱覽 113 年 10 月 9 日招標公告 113 年 11 月 5 日開標 113 年 12 月 30 日 2-1 標審查會議 114 年 1 月 16 日 2-1 標工程發包完成 114 年 8 月 18 日文山 2-2 細部審查資料提送 114 年 9 月 19 日文山 2-2 細部審查資料修正版提送 114 年 10 月 28 日文山 2-2 細部審查資料修正版(二)提送 114 年 11 月 26 日文山 2-2 細部審查資料修正版(二)發文國土管理署 115 年 2 月 24 日文山 2-2 細部審查資料修正版(二)再次發文國土管理署 115 年 4 月 14 日文山 2-2 細部審查資料備查 115 年 9 月 20 日文山 2-2 公開閱覽
32	112AF00065	建設局/新建工程處/土木工程科	112 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大甲、清水、沙鹿、梧棲、大安、外埔、龍井、大肚、烏日等 9 區)	10,305	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 陸續派工執行
33	112AF00068	建設局/新建工程處/土木工程科	112 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北屯、新社、東勢、和平等 10 區)	18,813	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
34	112AF00098	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北區及鄰近區域道路及人行道改善工程委託設計監造技	13,157	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
			術服務案					
35	112AF00099	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北屯區及鄰近區域道路及人行道改善工程委託設計監造技術服務案	13,598	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
36	112AH00005	都發局/建造管理科/	臺中市宜居建築資訊管理系統	19,370	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：3 次 目前刻正執行專案中。
37	112AH00014	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅傢俱財物採購案(二期)	134,489	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 東區台中公園二期好宅全面進場施作
38	112AH00015	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅冷氣財物採購案(一期後擴)	156,090	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 東區台中公園二期好宅全面進場施作
39	112AH00044	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	「臺中市北屯區洲際好宅暨　　區光正三期好宅新建　程」委託專案管理（含監造）技術服務案	258,546	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規履約中
40	112AH00045	都發局/住宅發展工程處/住宅企劃科	臺中市社會住宅包租代管第 4 期計畫	432,546	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 四家業者媒合累計共計媒合 2,365 件(包租包管 488 件、代租代管 1,877 件)，依契約規定辦理四期計畫包租包管與代租代管的各項租賃服務與請款作業。
41	112AH00048	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	「臺中市北區圓滿好宅(肉品市場)暨北屯區同榮二期好宅新建工程」委託專案管理(含監造)技術服務案	209,709	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 地下室 B1F 牆、1F 板施作鋼筋、模板、機電工程
42	113AD01020	水利局/污水營運科/	113 年度臺中市污水下水道管渠設施延壽計畫	15,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 期末作業中
43	113AF00017	建設局/養護工程處/挖掘管理科	113 年水湳經貿園區共同管道保全與管理維護	15,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案刻正辦理履約(9 月)相關事宜

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
44	113AF00067	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市中央公園地下停車場修復補強工程委託規劃設計監造技術服務	10,000	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1. 有關 101 條第 1 項第 9 款部分（不履行保固責任）依採購法 101 條相關規定處刊登採購公報 3 個月辦理，廠商續依採購法規定向市政府採購申訴審議委員會（法制局）提出申訴，8 月 7 日第一次會議結論：法制局於 8 月 27 日下午召開第二次採購申訴審議會議，建議將第 9 款併入第 3 款辦理，亦配合法院審判期程延後大會審查時間；另有關 101 條第 1 項第 3 款處刊登採購公報 3 年部分（省減工料）併前案辦理，另法院於 115 年 3 月 5 日函請台北市結構技師公會辦理鑑定，已於 4 月 1 日上午 9 點現勘。已向台北市結構技師公會辦理鑑定費用繳款已取樣完成。 2.工程部分，依規辦理各項文書審查及監造業務。
45	113AF00092	建設局/養護工程處/路燈養護科	臺中市路燈維護管理系統擴建及優化案	21,000	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中，115 年上半年維護成果報告已於 115 年 9 月 22 日核定。
46	113AF00093	建設局/養護工程處/路燈養護科	臺中市節能路燈換裝暨維護案	2,815,100	55	55	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 於 8 月 27 日召開第二期績效評核會議
47	113AF00104	建設局/建築工程管理科/	臺中水湳國際會展中心西側展館工程委託規劃、專案管理暨施工監造技術服務	182,960	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 115 年 9 月 14 日辦理統包簽約記者會並於同日完成契約用印。統包廠商已於 9 月 18 日提送基設書圖，刻正由 PCM 審查中，將依 PCM 審查結果賡續安排基本設計審查會議。
48	113AG00034	交通局/停管處/停車管理課	臺中市公有停車場開立停車繳費通知單勞務委外工作	2,619,968	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 國雲(第一區)115 年 8 月份勞務酬金，刻正辦理支付作業。 竑穗(第二區)115 年 8 月份勞務酬金，刻正辦理撥付作業。 惠隆(第三區)115 年 8 月份勞務酬金計 10,896,498 元, 刻正辦理撥付作業。
49	113AG00051	交通局/停管處/停車管理課	113-116 年度租賃 PDA 開單設備案	17,700	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中，已辦理 115 年 8 月付款。
50	113AG00072	捷工局/土地開發科/	臺中捷運藍線土地開發第一期招商顧問委託專業服務案	49,900	40	40	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 1.【履約】:已於 115 年 9 月 30 日提送季報，刻簽辦核閱中。 2.【土地開發相關法規訂定】: 已於 115 年 9 月 3 日召開第

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
								14 次法規會議（協議價購協議書） 3.【都市計畫變更】:內政部都市計畫委員會第 5 次專案小組已於 115 年 9 月 24 日召開，請本局微調相關變更理由，將持續追蹤世曦修正情形。 4.【藍線捷運細部計畫與土地開發機制】因應都市計畫變更進度，已請世曦啟動細計內容研擬。 5.【各站用地取得情形】 B18-1 地下涵管遷移議題： A.經 10/1 中興工程拜訪水利局，後續箱涵疑義俟相關方案分析後確認。 B.9/21 中興工程函復經現地測量調查及套繪圖資成果，興中停車場新建花台已超出停管處原核定 35 公尺之退縮範圍，因此土開基地擋土壁僅與興中停車場花台局部抵觸，與停車場主體結構無衝突。
51	113AG00075	捷工局/機電工程科/	臺中捷運藍線整體系統獨立查證與確證委託技術服務案	300,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 如期履約中。 (1)115.09.04 萊因辦理第 3 季教育訓練 (2)115.09.09 萊因提送第 21 次月工作報告(115 年 8 月) (3)115.09.16 萊因提送機電標初期危險分析審查意見 (4)115.09.16 萊因提送機電標 AFC 系統保證計畫書審查意見 (5)115.09.23 召開 9 月月會 (6)審查土建細設標跟機電統包標送審文件 (7)參與土建細設標跟機電統包標相關會議
52	113AG00076	捷工局/土木建築科/	臺中捷運藍線建設計畫委託專案管理技術服務案	1,614,513	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 115.9.3 召開第 35 次專技協調會 115.9.10 召開第 36 次專技協調會 115.9.17 召開第 37 次專技協調會 115.9.24 召開第 38 次專技協調會暨工程月會
53	113AG00079	捷工局/資財用地科/	臺中捷運藍線沿線路線段用地、車站用地及出入口用地等用地取得作業委託專業服務案	30,000	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、捷運藍線墩柱及 B9 站通風井都市計畫變更作業於 3/25 及 9/15 召開公展前座談會。二、BD01 段、BC21 段、B9~B13 站路線段(潛盾)、B14~B20 站路線段(潛盾)設計需地範圍之穿越範圍於皆已公告完畢。三：BD01 段公路局土地使用許可申請書，公路局以 115 年 7 月 27 日中分局產字第

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
								1155022138 號函同意使用在案。四、出入口用地取得第一次公聽會召開時間 ：B4、B5 站為 1/14、；B8 站為 4/9；B9、B10、B13 為 4/28；BD01 地上權為 6/30、8/4、8/13。五、BD01 協議價購價格地政局 9/17 審查修正後通過，估價師刻正修正中。
54	113AH00013	都發局/建造管理科/	臺中市建築資訊管理系統功能擴充計畫	25,483	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 已辦理完成。
55	113AH00057	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅廚具及熱水器財物採購案	80,040	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 建功 5 熱水器辦理分批付款
56	113AK00069	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	台中市愛心家園委託經營管理	27,054	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.依據契約約定事項及期程辦理中。2.115 年 8 月份水電費於 115 年 9 月 1 日完成動支。
57	113AP00054	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	臺中市后里焚化廠興建營運移轉案促參履約管理計畫	55,000	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 本案須待后里焚化廠促參前置作業計畫(案號:109AP00066)執行完成方能接續辦理，目前后里廠 BOT 案尚未簽約，故尚未開始相關作業。
58	113AP00126	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市烏日資源回收(焚化)廠委託操作管理服務計畫	809,811	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案刻正履約執行。
59	113AP00129	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	113 年臺中市一般廢棄物分選打包計畫	117,970	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 持續履約中。
60	113AP00132	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	大里掩埋場災害預防 AI 監控系統建置計畫	16,129	100	95	-5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 結案報告已核定並簽派驗收官，已於 115 年 9 月 14 日辦理驗收，預計 10 月 14 日前辦理第 2 次驗收，趕上進度。
61	114AD00030	教育局/體育保健科/體育保健科第一股	114 年臺中市國中小採用可調式課桌椅計畫採購案	312,645	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 第二期預計配送 5 萬 7,454 套，12 月 15 日起陸續配送，6 月底全部配送完畢，共計 9 所市立高中、54 所國中、159 所國小，共計 57,454 套。
62	114AD00047	教育局/國民小學/國安國小	臺中市 114 學年度高級中等以下學校聘僱外	10,409	85	100	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
			籍英語教師方案 委託專業服務採購案					已辦理完成。
63	114AD00081	教育局/國民小學/大勇國小	大勇國小辦理臺中市所屬國民中小學114學年起度微軟軟體大量授權合法使用採購案(3年)	22,530	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於114/8/20完成第一期驗收，並於114/9/19以支出傳票337號完成第一期付款
64	114AF00032	建設局/新建工程處/土木工程科	114年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大甲、清水、沙鹿、梧棲、大安、外埔、龍井、大肚、烏日等9區)	10,305	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中。
65	114AF00034	建設局/養護工程處/山線工程隊	114年度臺中市山線地區道路景觀維護勞務採購(第一工區)	10,922	95	100	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
66	114AF00037	建設局/養護工程處/屯區工程隊	114年度臺中市養護工程處屯區工程隊道路景觀綠美化維護勞務採購-第一工區(第一次後續擴充)	11,930	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
67	114AF00051	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市114年度區域型公園綠美化維護工作-逢甲公園等九座公園	10,325	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
68	114AF00052	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市114年度區域型公園綠美化維護工作-市政公園等七座公園	10,264	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
69	114AF00058	建設局/新建工程處/用地科	114年度臺中市道路橋樑公園廣場開闢工程測量及用地取得作業委託技術服務採購案	19,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 持續派工履約中
70	114AF00071	建設局/新建工程處/土木工程科	114年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北屯、新社、東勢、和平等10區)	24,961	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約規定核派案件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
71	114AF00091	建設局/道路管理科/道路管理科第二股	臺中市道路人行環境建設整體綱要計畫委託專業服務案	15,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 6/17 訂約，廠商 7/15 前提送工作計劃書，訂於 8/4 召開期初工作計畫書審查會議，修正工作計畫書內容已核備，廠商已於 115/1/10 前提送期中報告書，並於 1/29 辦理期中報告審查會議，廠商於 2/25 提送修正後期中報告書，已簽奉核定，廠商已於 9/18 提送期末報告書，刻正簽辦期末審查會中。
72	114AF00103	建設局/養護工程處/屯區工程隊	114 年度臺中市養護工程處屯區工程隊災害復建工程委託設計監造技術服務案	14,155	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 施工中
73	114AG00051	交通局/交通工程科/交通工程科第四股	臺中市校園周邊安全暨消防勤務智慧警示提升計畫	17,000	95	98	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 8 月 4 辦理驗收，刻正辦理付款程序並向中央請款。
74	114AG00056	交通局/運輸設施科/運輸設施科第一股	114 年度臺中市公車智慧型站牌暨候車亭服務燈擴充建置維護計畫	18,000	95	98	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正辦理第五次派工驗收事宜
75	114AG00060	交通局/停管處/設施工程課	臺中市南區大慶段 302 地號考古遺址範圍搶救發掘計畫委託專業服務	18,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 新增契約工項內容及簽辦契約變更，並請設計監造單位準備工程招標文件，9 月 23 日會勘文心拖吊場與羅布森圖書館之間圍籬。
76	114AG00065	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	水湳經貿園區自駕巴士接駁暨車路聯網驗證測試計畫後續擴充	18,593	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.本案廠商刻辦理契約工項。
77	114AG01003	捷工局/綜合規劃科/	臺中都會區大眾捷運系統機場捷運(橘線)延伸海線地區可行性研究	20,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、本案 4 月 9 日上網公告、5 月 6 日開標、5 月 29 日辦理評選會議、6 月 9 日完成議價(決標)。 2、6 月 24 日召開工作啟始會議。廠商 6 月 25 日提供工作執行計畫書，本局 7 月 21 日核備工作執行計畫書。8 月 11 日向鐵道局請領第一期補助款，鐵道局於 8 月 21 日同意撥款。 3、本局 9 月 23 日撥付廠商第一期款 247 萬 5,000 元(占 12.5%) 4、截至目前共已召開 20 次工作會議(6/24、7/17、7/28、

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
								8/12、8/27、9/10、9/23、10/8、11/3、1/13、2/4、2/26、3/23、4/13、5/4、5/20、6/1、7/2、7/2、8/3)。 5、本局 10 月 22 日辦理路線第 1 次現勘。 6、廠商 10 月 17 日提送期中報告，已於 11 月 24 日召開期中審查會議。廠商依審查意見修正後，於 12 月 23 日提送修正期中報告，經審閱後，本府已退請廠商依意見辦理修正，廠商已於 115 年 3 月 20 日再次提送。本局再次於 115 年 6 月 9 日退請廠商依意見辦理修正，廠商於 115 年 7 月 6 日提送修正報告，本局刻正審查中。 7、本局 1 月 15 日辦理地方說明會(清水區公所)。 8、本局 4 月 10 日召開捷運建設推動小組會議。
78	114AH00003	都發局/建造管理科/	114 年臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置延續性計畫	30,000	95	100	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
79	114AH00016	都發局/城鄉計畫科/城鄉計畫科第一股	臺中市烏日大肚地區都市計畫通盤檢討規劃	19,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114 年 6 月 4 日完成議價程序並決標。114 年 6 月 18 日完成簽約。114 年 9 月 4 日召開工作計畫書審查會議。工作計畫書於 114 年 10 月 15 日同意備查。115 年 3 月 27 日召開期中報告書審查會議。115 年 4 月 28 日核發期中審查會議紀錄。115 年 5 月 8 日檢送修正後期中報告書。115 年 6 月 9 日期中報告書修正版備查。廠商於 115 年 8 月 5 日提送期末報告書，於 115 年 9 月 8 日召開工作會議。
80	114AH00022	都發局/秘書室/秘書室第二股	114 年度建管檔案數位化影像製作案	46,865	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.本案已於 114/1/21 上網公告 2.本案已於 114/2/21 開標，經資格審查 1 家廠商合格，已於 2/25 下午進行實機測試，3/3 上午 10 時進行評選作業 3.本案已於 114/3/3 完成評選，並於 3/21 決標，後續辦理簽約與履約執行。 4.本案已於 114/4/10 簽約，4/14 開工，廠商依約履約執行中。 5.廠商於 114/10/30 提送第一次交貨報告書，並已於 114/11/26 辦理驗收，驗收結果通過，後續簽辦驗收紀錄並付款。 6.本案第一期已於 114/12/19 付款完成，第二期廠商已於 5/18 提送第二期履約完成函，經簽准將於 6/8 辦理驗收。 7.本案於 6/8 驗收通過並寄送驗收紀錄於廠商，並於 7/10

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
								付款完成，廠商續辦第三期中。
81	114AH00030	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	114年度臺中市南屯區精科、建功(1、2、3號)社會住宅物業管理暨建功5號驗收委託	15,838	98	100	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
82	114AH00035	都發局/住宅發展工程處/公寓大廈管理科	臺中市114年公寓大廈輔導成立管理組織暨安家小組委外案	10,036	55	98	43	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 2家廠商結算及撥付尾款業奉准，俟預算來源屬都發基金、中央補助無障礙宣導推廣費入帳後，賡辦撥款作業。
83	114AH00044	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北區中央市場好宅新建工程委託專案管理（含監造）技術服務	52,230	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 9/8 第22次專業技術協調會議 9/8 第7次中央市場動土會議 9/10 審查廠商提送公辦都更書圖資料、第9次設計會議 9/14 第23次專業技術協調會議 9/17 審查廠商提送基本設計報告書及圖冊(修正版) 9/21 第10次設計會議 9/21 第24次專業技術協調會議 9/29 第8次中央市場動土會議
84	114AH00051	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅建置BIM執行計畫委託資訊服務案	28,480	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理第一次契約變更事宜
85	114AJ00033	觀旅局/觀光企劃科/觀光企劃科第一股	全球旅遊城市振興機構第10屆論壇委託服務案	10,000	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 一、本案由欣傳媒股份有限公司決標，契約已用印並於2/12送廠商據以履約，第1次契約變更於7/30決標，本案主驗人為潘錦煌專員。 二、論壇已於9/16-18舉辦完畢，廠商刻正處理結案報告中，預計10底提送。 三、另本案尚有第2次契約變更待辦，已於9/14先行完成工作會議決議，待廠商用印報價單報送後據以簽辦第2次契約變更。
86	114AK00022	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	114-115年臺中市居家托育服務中心委託營運	130,353	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 115年將於10月辦理第三季核銷
87	114AK00026	社會局/兒童托育科/兒童托育	114-116年臺中市公設民營托嬰中心委託營	47,163	40	95	55	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
		科第一股	運服務(第一案)					依契約約定辦理
88	114AK00027	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	114-116年臺中市公設民營托嬰中心委託營運服務(第二案)	35,449	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案於113年12月31日辦理決標，刻正依契約約定收托嬰幼兒。
89	114AK00028	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	114-115年臺中市神岡親子館暨公設民營神岡托嬰中心委託營運服務	27,576	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依約履約中，收托50名嬰幼兒
90	114AK00030	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	114-115年臺中市潭子親子館暨公設民營潭子潭陽托嬰中心委託營運服務	22,082	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依約履約中，收托32名嬰幼兒
91	114AK00082	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	114-116年臺中市東勢親子館委託營運	15,941	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依約履約中。
92	114AK00087	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	115年度臺中市輔具資源中心服務計畫	52,136	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依約履行服務事項
93	114AK00092	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	114-116年臺中市大肚親子館委託營運	15,298	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依約履約中
94	114AK00094	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	114-116年臺中市中區親子館委託營運	12,360	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約執行中
95	114AL00024	勞工局/就業服務處/臺中就業服務站	臺中市政府114-116年臺中就業服務站辦公廳舍租賃	10,181	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商於9月1日函送第6期房屋租賃費及115年5-8月水電分攤費請款資料，已完成核銷撥款作業。
96	114AN00053	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	114年30公尺雲梯消防車2輛及50公尺雲梯消防車1輛採購案	93,500	40	98	58	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 115年8月20日驗收合格
97	114AN00054	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	114年70公尺雲梯消防車1輛採購案	58,001	40	55	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 115年9月29日完成交貨

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
98	114AO000021	衛生局/企劃資訊科/	114年「臺中市公共衛生暨醫療門診資訊系統」	19,725	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 目前履約中，已完成13家衛生所公衛門診系統導入，已完成10家衛生所智慧化服務導入，下個管制點116年2月12日辦理事項完成。
99	114AP00008	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市后里資源回收(焚化)廠委託操作管理服務計畫(113年後續擴充)	163,821	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
100	114AP00048	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	114年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫(開口契約)	151,525	100	98	-2	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 已完成勞務結算驗收證明書之驗收及審查程序，將盡快辦理勞務結算驗收證明書之大印作業以利發還廠商最後一期款及退還履約保證金。
101	114AP00058	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市文山資源回收(焚化)廠委託操作管理計畫(113年後續擴充)	229,000	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已完成驗收，驗收付款刻正會辦中。
102	114AP00061	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	114年臺中市營建工程AI高科技輔助查核計畫	22,053	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 目前辦理付款作業中(第二期款已簽核完成)。
103	114AP00070	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	114年臺中市餐飲業及室內空品輔導管制計畫	11,500	70	98	28	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商已於115年9月1日完成第三期款簽准作業，目前依規畫進度執行。
104	114AQ00055	文化局/屯區藝文中心/推廣股	114年度屯區藝文中心展覽及演藝空間中央空調冰水主機設備更新	10,000	95	95	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 於9/16發函並寄送改善後報告書至綠基會
105	114AQ00119	文化局/市立圖書館/數位資訊課	綠美圖數位體驗軟硬體建置案	12,320	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
106	114AR00009	地政局/東勢地政/第二課	114年度大臺中地區委外地籍圖重測計畫	17,853	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依契約規範履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
107	114AY01008	數位局/系統規劃科/	114年公文整合資訊系統維運暨設備汰換案	21,097	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已於9月15日交付完工報告,於9月30日辦理第5期驗收。
108	115A725001	梧棲公所/社會課/	115年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險	10,251	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 廠商依規定調派1位專人於每週二上班時間(上午9時至12時)至本所受理民眾申請案件，均依契約規定辦理中。
109	115A735004	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所115年區民團體意外險	11,200	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已簽約完成，民眾均依符合申請條件申請
110	115A736006	龍井公所/社會課/	115年臺中市龍井區區民團體意外保險	15,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
111	115AA00007	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第一股	115年臺中市政府臺灣大道及文心第二市政大樓環境清潔維護採購	18,963	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案履約中，115年9月份核銷資料，廠商應依契約規定於10月7日前提送，後續辦理驗收付款事宜。
112	115AD00002	教育局/國民小學/梧棲國小	臺中市115年度台中有鈣讚商品財物採購	233,485	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 115.2.23 開始提供學生兌領，每生每週兌領乙次，七、八月暑假期間未供應
113	115AD00008	教育局/體育保健科/體育保健科第一股	115年臺中市國中小採用可調式課桌椅計畫採購案	178,470	85	85	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 預計配送5萬9,490套, 3月30日陸續配送，並已配送11所市立高中、67所國中、185所國小，共計59,490套，100%，於8月29日配送完成。
114	115AD00016	教育局/體育保健科/體育保健科第二股	清海國中-臺中市補助公私立高級中等以下學校弱勢女學生多元生理用品兌換券聯合後續擴充(115年1至12月)	23,856	55	70	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 7月驗收完成；8月驗收完成；9月履約進行中。
115	115AD00019	教育局/終身教育科/終身教育科第二股	臺中市115年度充實公立國民中小學圖書館(室)藏書量計畫聯合採購案	35,117	98	100	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
116	115AD00025	教育局/國民小學/北勢國小	臺中市政府教育局115學年度數位學生證製卡及系統維護案	12,120	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 履約中
117	115AD00028	教育局/國民小學/信義國小	臺中市115年度中小學資訊科技教室資訊 設備更新採購A案	115,680	40	95	55	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 115 年 9 月 1 日-9 月 21 日完成初驗程序，預計 10 月 1 日辦理正式驗收
118	115AD00041	教育局/國民小學/國安國小	臺中市115學年度高級中等以下學校聘僱外籍英語教師方案 委託專業服務採購案	10,676	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 完成各校與外師媒合簽約，外師正常上課，並進行外師生活管理
119	115AD00072	教育局/國民小學/大同國小	115學年度臺中市國民中小學〔中區〕學生健康檢查委託專業服務	14,591	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 115 年 7 月 24 日決標 115 年 8 月 24 日上午辦理完成中區健檢說明會 中區各校自 115 年 8 月 31 日起辦理學生健康檢查
120	115AD00074	教育局/市立高中職/文華高中	文華高中-115年度學生宿舍床組(含書桌及衣櫃)汰換	11,500	40	95	55	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 8/29 履約完成，9/8 第 1 次驗收，廠商 9/16 缺失改善完成，準備辦理複驗中
121	115AD00075	教育局/終身教育科/終身教育科第二股	115年度充實公立國民中小學圖書館（室）本土文化相關圖書計畫聯合採購案	14,220	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 選書、交貨、各校查驗，截至目前各流程順利。
122	115AD00086	教育局/國民小學/北區太平國小	「 2027 中臺灣元宵燈會」 教育局燈區	10,600	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 完成初步設計
123	115AD01001	水利局/防災中心/	115年度大、中、小型移動式抽水機維運及搶險委託專業服務	16,482	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已完成 9 月份維護保養及試運轉作業
124	115AD01009	水利局/污水營運科/	115年度臺中市水資源回收中心設施功能評估專業服務	10,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 各廠依規督導中
125	115AD01011	水利局/防災中心/	115年臺中市水情監測系統建置及水位預警設施維護	30,271	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 水情監測系統完成半數建置。 水位預警設施完成 9 月維護。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
126	115AD01013	水利局/污水營運科/	115年度臺中市水資源回收中心有機污泥委託清除處理	21,750	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約執行污泥清運作業
127	115AD01033	水利局/污水工程科/	臺中市烏日高鐵特區水資源回收中心新建工程委託專案管理及監造技術服務案（含三年試運轉）	17,000	30	30	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 本案業於115年6月10日簽奉核准，並於115年6月18日上網公告，115年7月21日第一次開標結果流標，經檢討修正招標文件，公開閱覽已於115年9月2日上網公開閱覽；後續依規重新辦理採購作業。
128	115AE00001	經發局/工業科/工業科第四股	115年臺中市產業園區機水電設施維修工作	12,000	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 廠商9/10提送巡檢報告予監造單位，監造9/18送局，本局9/22同意備查。
129	115AE00002	經發局/工業科/工業科第四股	115年臺中市精密機械科技創新園區污水處理廠、自來水系統維護及代操作計畫	17,218	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1、廠商9/10提送8月月報、本局9/15備查。 2、9/16辦理第一期成果審查會議、廠商於9/24提送修正報告，續辦審核同意及通知請款相關事宜。
130	115AE00009	經發局/工業科/工業科第四股	115年臺中市產業園區土木設施維修工作	11,500	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 115/9/10廠商檢送115年8月園區巡查紀錄及橋梁目視巡查表予監造審查，監造9/16報局，本局9/22同意備查。
131	115AE00018	經發局/工業科/工業科第四股	115年臺中市公民營事業開發工業區環境影響評估追蹤及市管園區水質檢測	11,017	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 115年9月17日提送9月市管園區水質檢測報告。
132	115AE00020	經發局/工業科/工業科第四股	115年臺中市管產業園區環境監測計畫	19,259	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 115.09.02經濟部水利署中區水資源分署原則同意「臺中市神岡豐洲科技工業園區開發案」用水計畫差異分析，並請本局於115年10月23日前檢具修正用水計畫函報本分署審查 115.09.11本局備查「115年臺中市管產業園區環境監測計畫」 潭子園區115年6~8月開發單位執行環境影響評估審查結論及承諾事項申請表、土石方處理方式統計表電子檔 115.09.16本局備查「115年臺中市管產業園區環境監測計畫」產業節約用水、廢棄物再利用宣導會暨生態保護及空氣污染防制教育訓練成果紀錄電子檔光碟2份 115.09.17經濟部備查「臺中市精密機械科技創新園區開發

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
								計畫」、「台中市精密機械科技創新園區二期開發計畫」及「臺中縣神岡豐洲科技工業園區開發案」之115年上半年「開發單位執行環境影響評估審查結論及承諾事項申報表」 115.09.21本局備查115年6~8月「115年臺中市管產業園區環境監測計畫」潭子園區環境監測計畫報告1份及電子檔光碟2份 115.09.22本局檢送115年6~8月「115年臺中市管產業園區環境監測計畫」潭子園區環境監測計畫報告1份及電子檔光碟3份至環境部 115.09.29本局檢送「115年臺中市管產業園區環境監測計畫」豐洲園區監測井設置規劃書1份至臺中市政府環境保護局
133	115AE00022	經發局/工業科/工業科第四股	115年臺中市管產業園區景觀維護工作	19,718	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 115/9/14檢送「115年臺中市管產業園區景觀維護工作」勞務採購豐洲、太平、精密園區10月份工作規劃月報 115/9/15檢送「115年臺中市管產業園區景觀維護工作」勞務採購豐洲、太平、精密園區8月份工作月報 115/9/23檢送「115年臺中市管產業園區景觀維護工作」勞務採購豐洲，太平園區第二期(05-08月)工作成果報告 115/9/30檢送「115年臺中市管產業園區景觀維護工作」勞務採購精密園區第二期(05-08月)工作成果報告
134	115AE00029	經發局/公用事業科/公用事業科第二股	臺中市家用廚餘機補助委託專業服務案	13,500	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 一、本案已完成所有案件之審查作業，並完成逾期未補正或補正不齊全之案件退件。 二、本案刻正辦理已撥款案件之查核作業。
135	115AE00037	經發局/商業科/商業科第一股	115年度臺中購物節計畫	50,600	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約執行中。
136	115AE00044	經發局/公用事業科/公用事業科第二股	115年臺中市節電夥伴節能治理與推廣委託專業服務案	10,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 指定能源用戶稽查輔導完成472家、標示標章稽查累計36家。 2. 住商節能輔導審查會議。 3. 弱勢家庭能源關懷的冷氣清洗及設備汰換持續進行。 4. FB貼文2篇：台電節電獎勵、廢冷廢熱回收。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
137	115AE00046	經發局/市場管理科/市場管理科第一股	臺中市大甲第二公有零售市場1樓賣場增設空調設備統包財物採購	25,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 115 年 7 月 13 日開工，預計 11 月 9 日竣工
138	115AE00049	經發局/產業及青年發展科/產業及青年發展科第一股	2026 臺中鍋烤節	14,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 9/1 辦理壓軸頒獎典禮暨記者會 9/4 付第一期款
139	115AE01023	運動局/競技運動科/	2026 全球極限體能鋼鐵大賽整合行銷暨執行委託專業服務採購案	12,727	30	35	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 9 月 23 日完成評選作業，預計 10 月決標。
140	115AF00016	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	115 年度臺中市轄內橋梁檢測工作	30,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理橋梁定期檢測
141	115AF00026	建設局/養護工程處/挖掘管理科	115 年度臺中市道路挖掘完工查(抽)驗委託技術服務案	29,800	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正辦理派工事宜
142	115AF00027	建設局/養護工程處/山線工程隊	115 年度臺中市養護工程處山線地區道路景觀綠美化維護勞務採購	24,300	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
143	115AF00029	建設局/養護工程處/山線工程隊	115 年度臺中市道路養護熱拌瀝青混凝土等物料採購案(山線工程隊)	17,799	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
144	115AF00038	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	115 年度臺中市公園安全維護勞務契約—臺中市原八區	13,217	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
145	115AF00060	建設局/養護工程處/市六區工程隊	115 年度臺中市養護工程處景觀綠美化維護勞務採購西屯區(含臺灣大道以南)	10,100	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
146	115AF00061	建設局/養護工程處/市六區工程隊	115 年度臺中市養護工程處景觀綠美化維護勞務採購西屯區(臺灣大道以北)	11,450	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
147	115AF00063	建設局/養護工程處/挖掘管理科	115年臺中市共同管道保全與管理維護	22,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案刻正辦理(9月)履約相關事宜。
148	115AG00002	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	115年度臺中市計程車彈性運輸服務：區域一	12,819	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 經營廠商:怡美交通 。115年1月1日起營運路線:黃1、2、3、4、9、10、16、17、18、22、26。
149	115AG00003	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	115年度臺中市計程車彈性運輸服務：區域二	11,029	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 經營廠商:怡美交通 。115年1月1日起營運路線:黃5、6、7、8、21、25。
150	115AG00004	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	115年度臺中市計程車彈性運輸服務：區域三	14,820	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 經營廠商:台灣大車隊。115年1月1日起營運路線:黃11、12、13、14、15、19、20、23、24。
151	115AG00016	交通局/交通規劃科/	115年度臺中市交控中心與交控系統維運計畫	19,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 １、本案已於114年11月17日公告招標，114年12月9日開標，114年12月31日決標。 ２、本案履約期限為115年1月1日至115年12月31日，廠商115年1月9日提送工作計畫書，本局115年1月14日核備工作計畫書。 3、依契約規定工作執行計畫書核備後，可撥付第一期款，本局115年3月23日動支請示單奉核，115年3月31日完成付款。 4、廠商於115年2月11日、3月17日、4月14日、5月15日、6月15日提送系統架構設計文件，本局115年6月23日同意核備，依契約規定廠商須於系統架構設計資料核備次日起90日內完成系統開發作業，115年9月21日提交開發成果，刻正審核中。 5、115年8月12日撥付第二期款570萬元。 付款進度：115年3月31日撥付第一期款380萬元、115年8月12日撥付第二期款570萬元。
152	115AG00019	交通局/停管處/停車管理課	115年臺中市政府公有停車場停車費用委託代收作業案	47,367	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約日自115年1月1日起至115年12月31日止，採按月付款。115年8月廠商代收停車繳費單計698,116件，代收停車費金額33,539,014元，代收手續費為3,165,341元，

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
								刻正辦理 8 月份手續費付款作業。
153	115AG00034	交通局/交通行政科/	115 年度委託民間保全業者辦理拖吊場警衛勤務業務	13,360	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 115 年 8 月份請款案件已付款
154	115AG00035	交通局/運輸設施科/運輸設施科第一股	115 年度臺中市公車動態系統維運暨擴充計畫	16,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 115/9/4 提送 8 月報，並於 9/11 備查。
155	115AG00036	交通局/停管處/設施工程課	115 年度臺中市公有停車場環境清潔及植栽維護	14,241	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案履約中
156	115AG00042	交通局/交通工程科/交通工程科第四股	115 年臺中市行人安全暨智慧路標改善交通安全計畫	20,000	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 業已核定執行計畫書，廠商依派工單進行施作。
157	115AG00043	交通局/運輸設施科/運輸設施科第二股	115 年度公車候車設施環境維護及清潔	10,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 如期履約中，撥付 115 年 8 月款項。
158	115AG00058	交通局/停管處/停車管理課	115 年臺中市政府公有停車場停車費用委託金融業者代扣作業案	19,300	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約日自 115 年 6 月 1 日起至 115 年 12 月 31 日止，採按月付款。經查 115 年 8 月份金融代收案，代扣筆數 649,527 筆，廠商代收停車費 30,398,260 元，代收手續費為 2,078,484 元，刻正辦理 8 月份手續費付款作業。
159	115AG00067	交通局/運輸設施科/運輸設施科第二股	2026 新社花海暨國際花毯節接駁專車行駛計畫	13,600	30	40	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約執行中。
160	115AG00069	交通局/運輸設施科/運輸設施科第一股	115 年度臺中市公車智慧型站牌暨候車亭服務燈擴充建置維護計畫	10,348	30	40	10	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 已完成契約書用印，刻正履約執行中。
161	115AG01001	捷工局/土地開發科/	臺中捷運藍線土地開發第二期招商顧問委託專業服務案	63,270	20	40	20	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 【履約】:已於 115 年 9 月 30 日提送季報，刻正簽辦核閱中。
162	115AG01005	捷工局/綜合規劃科/	臺中機場捷運(橘線)綜合規劃、環境影響評估等相關工作及基本設計委託技術服務	980,000	30	40	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案 115 年 7 月 31 日上網公告招標、9 月 1 日開標、9 月 17 日召開評選會議、9 月 29 日議價決標。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
163	115AH00002	都發局/都市設計工程科/	115年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫	15,000	55	70	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於115年9月4日召開「115年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫」期中報告書審查
164	115AH00003	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	115年住宅法相關申請案件勞務服務委託案	78,014	40	55	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理住宅補貼之案件補正及複審作業、社宅申請案件補正及複審作業。
165	115AH00017	都發局/都計測量工程科/	臺中市115年度都市計畫樁測釘、埋設及數值地形測量工程委託技術服務案	19,000	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.案於114年10月7日招標文件簽辦，並於114年12月17日完成招標文件核定。 2.案於114年10月27日上網公告。 3.案於114年11月21日辦理開標，共兩家廠商符合投標資格。 4.本案已於114年11月27日簽准召開採購評選會議，會議訂於114年12月12日辦理。 5.本案已於114年12月17日簽准評選結果，目前刻正辦理議約事宜。 6.本案已於115年2月11日決標。 7.本案於115年3月5日簽約，刻正依契約書內容辦理派工事宜。 8.廠商已於115年7月20日提送第一期成果，刻正辦理驗收事宜。 9.本案已於115年8月18日辦理驗收完成，刻正簽辦第一期撥款事宜。 10.本案已於115年8月28日簽准第一期撥款。
166	115AH00024	都發局/建造管理科/	臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置延續性計畫(115年)	37,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於115/9/23決標，目前刻正執行專案中
167	115AH00025	都發局/建造管理科/	臺中市數位建管資訊服務平台建置延續性計畫(115年)	21,700	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 目前專案執行中。
168	115AH00029	都發局/營造施工科/	115年度建築工程指定必須勘驗工作委託查核計畫	12,000	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.依契約書辦理第三期工作項目。
169	115AH00031	都發局/住宅發展工程處/住宅	115年度東區社宅物管委託暨台中公園二	17,498	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
		服務科	期、西屯市政社宅驗收委託					依規履約。
170	115AH00032	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	115年度臺中市豐原大里1期、太平一二三期、北屯北屯、東區台中公園、協園社宅修繕委託	11,073	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依規履約中。
171	115AH00033	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	115年度臺中市南屯區社會住宅物管報修保養暨夜間智慧保全服務委託	24,095	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依規履約中。
172	115AH00034	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	115年度臺中市豐原大里1期、太平一二三期、北屯北屯、東區台中公園、協園社宅保養委託	17,777	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依規履約。
173	115AH00036	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	115年度臺中市豐原安康、大里光正、太平育賢一至三期、北屯北屯社會住宅物業管理委託	36,197	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依規履約
174	115AH00037	都發局/都市更新工程科/	豐原車站東側豐原區翁明段659地號等12筆土地都市更新事業履約管理委託技術服務案	12,200	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 目前尚待豐原公辦都更主案招商，先行準備相關招商文件及內容。
175	115AH00039	都發局/住宅發展工程處/住宅企劃科	臺中市社會住宅包租代管第5期計畫	147,193	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 二家業者媒合累計共計媒合254件(包租包管88件、代租代管166件)，依契約規定辦理五期計畫包租包管與代租代管的各項租賃服務與請款作業。
176	115AH00042	都發局/住宅發展工程處/公寓大廈管理科	臺中市115年公寓大廈輔導成立管理組織暨安家小組委外案	10,866	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 2家廠商結算及撥付尾款業奉准，俟預算來源屬都發基金、中央補助無障礙宣導推廣費入帳後，賡辦撥款作業。
177	115AH00051	都發局/城鄉計畫科/	臺中市捷運場站周邊土地使用整體規劃案	10,000	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
								115/7/1 標案期程簽准。115/7/15 招標文件簽辦。115/7/28 招標文件核定。115/8/7 上網公告。115/9/8 開標，無廠商投標，流標，刻正重新簽辦招標。
178	115AH00052	都發局/都市更新工程科/	臺中市115-116年度委外成立老宅延壽機能復新計畫地方服務團委託專業服務案	18,000	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 一、115年8月16日至115年9月20日期間，於本市29行政區共舉辦50場次「老宅延壽政策宣導說明會」。 二、115年9月7日召開工作會議，討論補助計畫書審查標準擬訂、流程及相關疑義釐清。 三、廠商於115年9月24日檢送工作計畫書報局，檢核後另召開審查會議。
179	115AH00053	都發局/都市設計工程科/都市設計工程科第一股	115年石岡客家生態景觀參與式創生推展計畫	10,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於115年9月4日召開「115年石岡客家生態景觀參與式創生推展計畫」工作計畫書審查
180	115AH00056	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	113年度西屯國安一期物管報修維護及驗收委託案(第一次後續擴充)	11,062	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依規履約中
181	115AJ00006	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第三股	115年度臺中市觀光遊憩區及自行車道環境清潔維護及綠美化工作	15,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 第三派結算中，第四派執行中
182	115AJ00018	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第二股	2026臺中國際踩舞嘉年華	15,000	70	95	25	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 一、本案於2/10簽准，2/12上網公告招標，3/13開標，3/20辦理評選會議，4/2辦理第二次評選會議，4/21議價決標，4/24召開第1次工作會議，5/8召開第2次工作會議，6/3召開第3次工作會議，6/15召開第4次工作會議，7/24召開第5次工作會議。 二、5/15召開北屯場次里長說明會，5/25召開潭子場次里長說明會，5/26召開跨機關協調會議，6/5召開后里區及北區場次里長說明會；預計於8/12召開北區及北屯區里民說明會、8/18召開潭子區里民說明會，並於8/20召開后里區里民說明會。8/14辦理記者會。 三、8/10交通局辦理交維計畫審查會議，8/28業函請交通局予以備查，9/2交通局函復同意核備。 四、本案「2026臺中國際踩舞嘉年華」活動已於115年9

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
								月 12 日至 13 日辦理完竣。
183	115AJ00023	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第三股	2026 臺中市國際花毯節策展委託專業服務案	20,500	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 9/2 召開「新社花海暨臺中國際花毯節展場籌備及設施組第 1 次工作會議」及「新社花海暨花毯節宣傳行銷組第 1 次工作會議」。
184	115AJ00024	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第三股	2026 臺中國際花毯節策展委託專業服務案	20,500	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 9/2 召開「新社花海暨臺中國際花毯節展場籌備及設施組第 1 次工作會議」及「新社花海暨花毯節宣傳行銷組第 1 次工作會議」。
185	115AK00005	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115 年臺中市政府社會局公共托育中心監管雲建置與維運案	15,446	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約約定辦理
186	115AK00012	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116 年臺中市大里、西屯、烏日親子館委託營運	45,928	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依契約執行中
187	115AK00013	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-116 年臺中市公設民營東區台中公園托嬰中心委託營運服務	12,901	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.籌備期人員到齊
188	115AK00017	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	臺中市 115-117 年托嬰中心訪視輔導暨評鑑	48,635	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 115 年 9 月 17 日完成第 2 季查驗及核銷。
189	115AK00020	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115 年臺中市兒童發展社區資源中心	70,261	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.12/10 評選、12/26 議價決標。 2.辦理人事核備、方案核備及契約書製作中 3.辦理人事核備、方案核備中 4.方案核備中 5.方案核備中，待中央核定本年度經費後進行第一季核銷 6.方案核備中，待完成第一區及第五區契約變更及經費分列後進行第一季核銷 7.方案核備中，已完成第 2.3.4.6.7.8 區第一季核銷，刻正辦理第 1 區及第 5 區契約變更。 8.方案核備中，已完成第 1 季核銷，刻正辦理第 2 季核銷中。 9.第 2 季核銷已辦理完成，並完成 115 年訪視輔導。 10.已完成第 3 季個案抽查，方案辦理中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
190	115AK00027	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-116年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第一案)（案號：1141105110-01）	26,886	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約約定辦理
191	115AK00028	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-117年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第二案)（案號：1141105110-02）	51,077	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約約定辦理
192	115AK00029	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-117年臺中市公設民營東勢托嬰中心委託營運服務（案號：1141106110-04）	23,109	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約約定辦理。
193	115AK00030	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-117年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第三案)（案號：1141107110-05）	50,014	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約辦理
194	115AK00031	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-116年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第六案)	49,710	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約約定收托嬰幼兒中
195	115AK00033	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-117年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務（第七案)（案號：1141107110-06）	84,383	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約約定辦理。1150929
196	115AK00036	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-117年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第十案)	59,338	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約履約中
197	115AK00037	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	114-115年臺中市公設民營大肚頂街托嬰中心委託營運服務	10,951	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 正常收托中
198	115AK00038	社會局/身心障礙福利科/身心	115年臺中市身心障礙者服務中心計畫	132,844	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
		障礙福利科第一股						依契約辦理。第二區身障中心申請核銷 1,199,241 元、第六區身障中心申請核銷 1,181,295 元、
199	115AK00039	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-117 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第五案)	65,849	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案依規履約中。
200	115AK00040	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-117 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第八案)（案號：1141114110-10）	82,304	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約規定辦理 1150826
201	115AK00043	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-116 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第九案)	48,279	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約約定辦理。
202	115AK00046	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116 年臺中市南區親子館委託營運	12,303	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依約辦理中
203	115AK00047	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116 年臺中市新社親子館委託營運	10,097	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依約辦理中
204	115AK00048	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115 年度臺中市公設民營兒少安置機構營運計畫	26,765	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 如期辦理
205	115AK00049	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115 年度臺中市公設民營兒少安置機構營運計畫（向陽兒少之家）	13,404	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 如期辦理
206	115AK00050	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115 年臺中市兒童及少年家庭寄養服務方案	15,435	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 如期辦理
207	115AK00052	社會局/社會救助科/社會救助科第二股	臺中市 115 年度充實愛心食物銀行暨災害救助民生物資採購	11,142	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.7 月核銷撥款已完成。 2.目前待廠商來函辦理 8 月民生物資請款核銷
208	115AK00053	社會局/婦女福利及性別平等科/婦女福利及	115 年度臺中市婦女及新住民培力業務暨婦女發展基地營運委託	45,884	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商如期履約。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
		性別平等科第一股	案					
209	115AK00055	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-117年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第四案)	45,328	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約約定辦理。
210	115AK00056	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116年臺中市南屯親子館委託營運	21,605	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依契約執行中
211	115AK00058	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	115年臺中市兒童及少年保護個案家庭服務暨親職教育輔導方案	36,750	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 轉介23案
212	115AK00059	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	115年臺中市兒少保護多元親職教育服務方案	11,359	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 賦能轉介10案，減壓轉介13案（1150930）
213	115AK00065	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	115年臺中市社區照顧關懷據點輔導計畫	36,517	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.廠商進行據點訪視輔導。 2.子計畫討論、核備及執行。
214	115AK00069	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	115年度臺中市獨居老人關懷服務計畫	17,559	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依約辦理獨居老人關懷服務。
215	115AK00071	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	115年度臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫	266,563	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約辦理
216	115AK00072	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116年臺中市太平、霧峰親子館委託營運	21,439	35	40	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依契約執行中
217	115AK00073	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116年臺中市外埔親子館委託營運	10,492	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依契約執行中
218	115AK00074	社會局/家暴中心/成人保護組	115年度臺中市以家庭為中心之整合性服務方案	29,940	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.財團法人臺中市私立迎曦社會福利基金會(第1區)：60案 2.財團法人伊甸社會福利基金會(第2區)：60案 3.財團法人臺中市私立迎曦社會福利基金會(第3區)：45

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
								案 4.社團法人臺中市晚晴協會(第 4 區)：45 案 5.財團法人勵馨社會福利事業基金會(第 5 區)：45 案 6.臺中市山海屯國際生命線協會(第 6 區)：45 案
219	115AK00079	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116 年臺中市坪林親子館暨公設民營托嬰中心委託營運	29,963	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依契約執行中
220	115AK00082	社會局/人民團體科/人民團體科第二股	115-116 年臺中市社區培力中心委託服務案	27,970	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 九月份社區輔導辦理情形摘要如下： (1)第一區：1.社區訪視輔導(含面、電訪)40 場次 104 人次。2.標竿社區 2 場次 9 人次。3.推動社會福利相關計畫之社區陪伴與輔導(含工作坊)33 場次 157 人次。4.人才培訓 6 場次 180 人次。5.社區發展工作聯繫會報 1 場次 134 人次。6.工作人員督導及教育訓練（外督）1 場次 6 人次。7.分級 2 場次 78 人次。8.輔導紀錄：表八 32 則。(2)第二區：1.社區訪視輔導(含面、電訪)86 場次 127 人次。2.推動社會福利相關計畫之社區陪伴與輔導 31 場次 272 人次。3.標竿社區 5 場次 41 人次。4.輔導紀錄：表八 76 則、表十 5 則。
221	115AK00083	社會局/人民團體科/人民團體科第二股	115-116 年度臺中市志願服務推廣中心委託服務案	25,660	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.本月共安排 15 場次志工隊實地輔導。 2.本月共有 24 個運用單位及 3 名民眾諮詢輔導志工媒合工作。 3. 本月公告 115 年臺中市績優志願服務團隊獲選名單、本市志願服務獎勵(一二三等徽章、績優志工督導、績優志願服務團隊)及社綜類志願服務獎勵(仁愛、博愛、愛心、績優獎)獲選名單及表揚活動簡章。 4.本月公告 115 年志願服務志工督導訓練-社會福利暨綜合類志願服務運用單位報名簡章與祥和小隊志願服務觀摩研習活動簡章。 5. 本月辦理 1 場衛生福利部志願服務資訊系統教育訓練(市區場)，共 14 人參與。 6. 本月於舊臺中火車站前廣場辦理 115 年志願服務大型宣導活動，共 1,236 人參加。 7. 本月有 3 個單位借用美村綜合服務園區 3 樓多功能會議室及一樓戶外廣場。 8. 本月廠商至體驗互動解謎空間安裝及設定雲端攝影機。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
								9. 本月辦理美村綜合服務園區志工公共藝術課程教育訓練及導覽志工在職訓練。
222	115AK00088	社會局/仁愛之家/保健組	臺中市立仁愛之家115年度護理、社工及照顧服務員等人力委外勞務	28,750	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約提供日照及養護照顧服務中。
223	115AK00091	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116年臺中市清水親子館委託營運	11,034	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依契約執行中
224	115AK00092	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116年臺中市沙鹿、大甲親子館委託營運	29,090	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依規履約執行中
225	115AK00094	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-116年臺中市公設民營南區工學托嬰中心委託營運服務	15,583	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約約定辦理。
226	115AK00096	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116年臺中市北區親子館委託營運	16,422	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依約履約中。
227	115AK00098	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116年臺中市龍井親子館委託營運	14,941	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商現正依約履約中。
228	115AK00099	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	115年度臺中市獨居老人緊急救援服務	22,008	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.函報8月報表。 2.依契約執行。
229	115AK00102	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116年臺中市豐原、后里、大雅親子館委託營運	72,083	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依規履約執行中
230	115AK00107	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-116年臺中市公設民營太平宜昌托嬰中心委託營運服務	12,940	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約約定辦理。
231	115AK00108	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-116年臺中市公設民營西區昇平托嬰中心委託營運服務	20,166	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 7/3局臉書宣傳，7/15財物包驗收， 7/18第一場招生說明會，7/20開始線上報名，7/24第二場招生說明會，9/3舉行開幕活動， 9/9取得立案證書， 於9/14起分批正式收托

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
232	115AK00112	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116年臺中市西區親子館委託營運	15,345	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依契約執行中。
233	115AK00115	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116年臺中市北屯親子館委託營運	13,993	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 於9月1日起進行營運服務
234	115AK00121	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-116年臺中市公設民營龍井龍泉托嬰中心委託營運服務	10,577	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於115年9月22日立案，115年9月29日正式收托
235	115AK00124	社會局/兒少福利科/兒少福利科第二股	115-116年臺中市梧棲親子館委託營運	11,654	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 9月1日辦理營運籌備，9月8日已完成驗收，後續將辦理相關開幕期程。
236	115AK00125	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-116年臺中市公設民營霧峰本堂托嬰中心委託營運服務	12,932	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.115.7.24辦理招標評選 2.115.7.30簽准評選結果 3.115.8.13議價決標 4.115.8.17下籌備 5.115.9.5及115.9.15辦理招生說明會 6.115.9.3-115.9.21報名(補件截止到10/5) 7.預計115.10.7抽籤
237	115AK00127	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-116年臺中市公設民營沙鹿埔子托嬰中心委託營運服務	11,801	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案工程進行中，已於115/8/24下營運籌備，預計11月開辦。
238	115AL00023	勞工局/福利促進科/	115年度身心障礙者養成訓練計畫	12,078	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案行政事務類-行政文書與數位應用班於115年9月23日結訓。
239	115AL00042	勞工局/福利促進科/	115年度身心障礙者支持性就業服務計畫	19,061	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 今年截至9月開案晤談共計213人次，推介共計181人次。
240	115AL00047	勞工局/就業安全科/	115年度職業訓練委託案(一)	17,926	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 第一階段規劃辦理15班，1月14日決標，已全數開班，培訓416人，14班處就業輔導期。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
241	115AL00061	勞工局/就業安全科/	115年度職業訓練委託案(二)	16,921	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案規劃辦理14班次，已於115年6月10日決標，已全數開班，培訓398人。
242	115AM00034	警察局/交通警察大隊/執法組	115年交通違規案件入案舉發作業勞務採購案	18,835	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約辦理中
243	115AM00066	警察局/犯罪預防科/	115年錄影監視系統後端影像儲存設備與軟體維修保養採購案	10,257	20	40	20	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 履約中
244	115AM00076	警察局/後勤科/	115年行政人員服裝採購案	22,800	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 案於1月23日上網公告,於3月13日辦理第1階段資格標開標，3月31日辦理評選會議，於4月16日決標，履約期限為10月13日。
245	115AM00080	警察局/刑事警察大隊/偵查組	115年度違禁藥品尿液委外鑑驗採購案	12,700	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 依規定履約中。
246	115AM00087	警察局/交通警察大隊/執法組	115年「非線圈式闖紅燈暨測速(雷達)數位照相設備」採購案。	27,750	40	100	60	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
247	115AM00107	警察局/犯罪預防科/	115年錄影監視系統建置採購案	148,491	10	40	30	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 於115年7月13日簽核辦理建置案招標作業，8月21日第1次開標流標，9月2日辦理第2次開標，9月2日決標北視有線電視股份有限公司。
248	115AN00017	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	115年度化學消防車4輛採購案	48,000	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 履約中
249	115AN00019	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	115年度水庫消防車4輛採購案	36,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
250	115AN00020	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	115年30公尺雲梯消防車2輛及50公尺雲梯消防車1輛採購案	93,500	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
251	115AN00022	消防局/災害搶救科/災害搶救	114年消防衣採購案-後續擴充	30,980	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
		科民力運用股						廠商於已於 9/24 履約，預計 10/7 辦理驗收
252	115AN00026	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	114 年救災機器人採購案-後續擴充	12,000	55	98	43	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正辦結算付款作業
253	115AN00035	消防局/災害搶救科/災害搶救科民力運用股	115 年義勇消防人員個人防護裝備及警消人員消防帽採購案	25,128	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 3 月 16 日辦理評選會議，3 月 23 日 A、B 項決標。 A 項廠商申請展延履約期限，經核定展延至 10 月 5 日，廠商履約中。 B 項於 6 月 26 日交貨，於 7 月 9 日驗收完成。
254	115AN00038	消防局/救災救護指揮中心/救災救護指揮中心資訊通訊股	115 年度勤務專用通訊系統優化及設備汰換案	14,774	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案預計於 12 月 1 日前完成履約，廠商履約中。
255	115AN00041	消防局/災害管理科/災害管理科防災推廣股	臺中市 115 年全災害防救應變整備強化方案	12,700	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 9/16 函報第一期款申請，履約中
256	115AO00018	衛生局/企劃資訊科/	115 年「新世代公衛醫療門診系統建 置計畫第 3 期」	25,543	30	35	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 於 6 月 30 日簽辦採購，於 7 月 30 日完成招標文件核定，於 8 月 14 日上網公告招標，9 月 18 日完成評選，下個管考點 10 月 30 日決標。
257	115AP00001	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科資源回收股	115 年度臺中市源頭減量與資源循環及網路平台維護綜合管理計畫	12,950	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 115 年 9 月 2 日提送計畫異動人員陳怡蓉申辦檢查證之相關文件 115 年 9 月 4 日辦理洲際棒球場循環杯活動 115 年 9 月 5 日辦理洲際棒球場循環杯活動 115 年 9 月 6 日辦理洲際棒球場循環杯活動 115 年 9 月 9 日提送結合宗教活動推動源頭減量規劃書 115 年 9 月 9 日辦理第三場隨袋宣導活動 115 年 9 月 10 日辦理 9 月份工作檢討會 115 年 9 月 10 日提送 8 月份工作成果報告 115 年 9 月 11 日辦理一中夜市宣導活動 115 年 9 月 12 日辦理封閉式場域循環杯活動 115 年 9 月 14 日辦理第二場次循環採購會議 115 年 9 月 15 日提送 9 月份計畫工作檢討會會議紀錄及簽

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
								到單 115 年 9 月 16 日辦理忠孝夜市宣導活動 115 年 9 月 23 日辦理第八次績效進度管理會議 115 年 9 月 24 日辦理南屯市場宣導活動
258	115AP00003	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第一股	115 年度臺中市流域污染總量管制、水污 費徵收查核與水污染源稽查計畫	12,240	55	70	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.提送月報報告書。 2.提送第二期款核銷及補正資料。 3.辦理許可審查及其他行政配合事項。 4.CWMS 維運。 5.執行事業、工業區及社區之一般性查核作業及採樣。 6.提送期中成果報告定稿。
259	115AP00005	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	115 年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-臺中市	12,450	55	70	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.期中報告核定刻正辦理撥款作業中。 2.依契約規定執行中。
260	115AP00009	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股	115 年度臺中市事業廢棄物流向管制減量再利用管理查核及非法棄置場址處理緊急應變計畫	14,210	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、115 年 8 月 10 日提送 7 月份計畫執行成果報告 二、115 年 1 月 1 日至 115 年 9 月 24 日止，完成事業廢棄物相關許可審理 3,332 件，完成畜牧場現場查核 96 家次、斃死豬集運車輛攔檢 11 次、清除機構現場查核 473 次、處理機構現場查核 25 家次、再利用機構現場查核 231 家次及其他交辦案件 131 家次。
261	115AP00011	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科資源回收股	115 年度臺中市辦理垃圾減量、資收巡查及宣導計畫	18,040	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 (1)機動性協助推動源頭減量及資源回收業務，投保並正式雇用共計 80 位，完成 3 場次職業安全衛生教育訓練，8 月薪資已於 9/30 完成撥付作業，及採購希望資收站兌換品等，總累計金額達 3,293,436 元。 (2)協助提報資收關懷計畫 8 月份成果、環境服務巡迴團累計完成 11 場次，與 8 月份清潔隊資收關懷補作業系統登錄作業。 (3)希望資收站巡查輔導作業，巡檢累計 116 處次，並協助採購希望資收站兌換品累計金額 1,200,100 元。 (4)輔導訪視資收個體戶，並調查收集回收量及回收物流向，巡檢累計達 312 處次。 (5)持續協助辦理築巢安居計畫，媒合工作累計 6 件。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
								(6)輔導本市應回收廢棄物回收處理業辦理消防安全作業，巡檢累計達374場次、提報8月回收商回收量及完成第1、2季土地使用分區調查。 (7)完成辦理應回收廢棄物回收業相關法規說明會與防災訓練2場次，及消防安全專家學者輔導2場次。 (8)完成辦理和平區廢農藥容器回收宣導活動上半年度7場次；源頭減量及資源回收設攤宣導累計6場次。 (9)協助家電健檢維修累計2,975件。 (10)歷年資源回收讚A級以上巡查，累計139處次。 (11)資源分類設施巡查及輔導宣導作業，累計513處次。 (12)回收學園計畫累計94位學生參與，服務場次71場，總服務時數達376小時。 (13)完成辦理9月份阿罩霧培養土兌換活動及8月廚餘回收量統計。 (14)協助環保農園環境整理、完成115年第二期農園報名、租賃監視器網路線拉線申請中，及持續彙整第二期農戶心得。 (15)完成清潔隊回收物變賣流向雜質抽檢20場次。 (16)強化廚餘回收流向管控作業，再利用機構廚餘收受調查累計28週次、持續進行調查廚餘機設置訪查、廚餘清運流向與收費調查累1,069家次、政策宣導文宣臉書臉文累計11篇、易拉展初稿設計、資收回收手冊初稿修正及滾動式修正宣導簡報、完成建立廚餘處理設施標準管理表單及第1、2季廚餘處理設施訪查、及持續協助安心無餘計畫行政作業。 (17)機動性協助推動源頭減量及資源回收業務契約變更之計畫亮點或創新作為「垃圾處理財務分析暨垃圾處理去化」將持續進行分析成果初稿修正，並召開9月工作討論會議。 (18)召開9月份工作檢討會議。 (當月執行數量，統計期間:115年9月1日~9月30日)
262	115AP00012	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	115年臺中市移動污染源人工智慧(AI)稽查暨提升定檢率管理計畫	22,220	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約期程辦理。
263	115AP00013	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	115年度臺中市車輛污染改善整合計畫	12,300	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已召開工檢會

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
264	115AP00014	環保局/環境稽查大隊/環境稽查大隊四組	115年臺中市空氣污染陳情案件科技稽巡查及檢舉違反廢清法案件查處催收計畫	40,300	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約內容提報工作進度。 已於8月24日辦理115年期中審查會議。 統計至8份月之累積完成量: 1.預防非法棄置場址露天燃燒作業-8個月 2.特定陳情及污染告警之公私場所現場查核作業-30家 3.協助民眾陳情固定源、逸散源、異味等空氣污染案件受理及稽查作業-8個月 4.環境污染專案查核及調查作業-10處次 5.辦理查核、陳情及專案之採樣檢測工作-29.9% 6.科技化蒐證技術運用-45.0% 7.固定式遠端即時監控系統維護及監控作業-8個月 8.環保法規講習、查核實務教育訓練、研討會、論壇及應對技巧等相關課程-3場次 9.民眾檢舉廢清法案件查處作業-8個月 10.提供環保檢舉案件影片查詢平台及獎勵金核發電子化服務-8個月 11.環保違規裁處案件移送行政執行作業-新案移送100%、憑證核對65.3%、舊案再移送100% 12.系統維護及報表彙整提報-8個月
265	115AP00018	環保局/環境衛生及毒化物管理科/環境衛生及毒化物管理科第二股	115年臺中市委外執行登革熱防治噴藥工作	17,700	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案各分項A、B、C等三區得標廠商，依契約的工作規範事項，執行本市第二梯次登革熱防治噴藥工作。
266	115AP00028	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	115年度臺中市環境品質監測站(含移動式監測車)操作維護工作計畫	19,000	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 完成8月份TSP、空品分析、工作月報等。
267	115AP00030	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	115年度臺中市精進空品感測器物聯網發展(含環保資訊系統維運)計畫	16,600	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 完成9月份維運(含伺服器、LED看板)、雲端巡檢及現場巡檢作業、大里LED看板資料更換作業。9月21日辦理期中報告審查會議；9月24日提送無人機採樣成果報告。
268	115AP00031	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市后里資源回收(焚化)廠委託操作管理服務計畫（115年	850,236	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商提送8月份服務費用申請書，刻正辦理審查作業。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
			-119 年）					
269	115AP00032	環保局/南屯區清潔隊/	115 年度第 13 期市地重劃區環境清潔維護計畫	21,273	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 115 年 1 月 12 日決標履約,按月執行依約付款截至 8 月底已核付 1352 萬 6,635 元服務費用
270	115AP00036	環保局/西屯區清潔隊/	115 年度清淨市容-擴大道路清掃執行計畫(114 年後續擴充)	31,352	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本月份辦理 8 月份服務費用核銷作業，並且依照契約履約中。
271	115AP00040	環保局/豐原區清潔隊/	115 年度臺中市政府環境保護局清潔人員環境教育訓練暨自強活動	14,318	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 整理各區隊參加人數及招標文件，115 年 2 月 2 日簽辦 2 月 23 日簽奉核准，2 月 25 日上網公告訂於 3 月 30 日開標，4 月 9 日招開評選會，依評選結果通知第 1 序位廠商辦理議約，於 5 月 13 日決標，7 月 15 日完成北部 4 梯次南部 2 梯次出團依契約規定簽辦撥款，9 月 30 日完成北部 6 梯次南部 7 梯次，目前履約中。
272	115AP00043	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	115 年臺中市水肥資源處理中心委託代操作	11,535	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 持續履約中。
273	115AP00052	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	115 年臺中市低碳城市發展管考及城食森林推動計畫	13,300	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商均依契約規定事項履行契約。
274	115AP00053	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	115 年臺中市柴油排煙多元檢測管理及科技輔助執法計畫	13,048	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 9/3 辦理柴油車排煙檢測實驗室內部稽核作業；9/15 召開工作檢檢討會議；9/24 同意廠商新增啟用 1 處自動判煙執行地點；餘依約辦理。
275	115AP00055	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	115 年臺中市空氣品質維護綜合管理及固定污染源管理與低碳輔導計畫	40,520	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依工作計畫書內容執行
276	115AP00066	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	115 年度各式環保車輛與機具維修保養案	101,052	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 各項目履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
277	115AP00067	環保局/清潔隊管理科/	115年購置掃街車3輛	19,300	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 得標廠商為富裕利有限公司，決標金額為新臺幣1,915萬元整，履約中。
278	115AP00069	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	115年度採購垃圾車9輛	39,219	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
279	115AP00075	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	115年臺中市營建工程污染管制科技輔助查核計畫	22,053	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.本案於115年9月29日辦理工檢會。 2.本案於115年9月24日提交期中報告定稿本。
280	115AP00077	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	115年度臺中市智慧科技取締高污染車輛計畫	17,000	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 勞務採購計畫已於3月5日決標，9月持續依契約派工。
281	115AP00082	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市三座資源回收廠協助監督專業服務計畫(115年)	10,050	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 刻正執行中
282	115AP00083	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	臺中市文山焚化廠興建營運移轉案履約管理計畫	50,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案刻正進行BOT案民間機構所提之相關文件審查作業，並督導相關許可申請事項，截至115年9月已完成環境差異分析報告、地質敏感分析報告、水土保持計畫、加強山坡地審查報告、拆除執照及建造執照，履約執行中。
283	115AP00085	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	113年山海屯都等12區掩埋場滲出水處理廠最佳操作及維護申報計畫-第二次後續擴充	21,190	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依照契約執行中
284	115AP00088	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	114年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫-第一次後續擴充	145,562	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已完成5月份請款付款作業，擬於10月8日辦理6月份驗收。
285	115AP00092	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	115年臺中市焚化廠飛灰(含穩定化物)清運及處理(開口契約)	189,963	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 依約辦理中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
286	115AP00100	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市廚餘破碎脫水設備採購及代操作(含維換修保養)計畫	12,960	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案履約中
287	115AP00101	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	115 年度臺中市南區委託民營清除機構清運工作	22,831	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、已完成 7、8 月請款核銷中。 2、廠商已完成 9 月工作，辦理請款核銷中。
288	115AP00107	環保局/清潔隊管理科/	115 年度採購沼液運送車 5 輛	34,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 8/25 辦理決標作業，目前廠商辦理打造車體履約中
289	115AP00109	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	115 年度臺中市環保清潔車 25 輛採購案	88,300	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 8/26 上網公告，9/17 完成開標投標廠商資格審查完成
290	115AQ00005	文化局/市立圖書館/秘書室	115 年臺中綠美圖全棟清潔維護採購案	28,500	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商辦理例行清潔維護作業。
291	115AQ00029	文化局/市立圖書館/圖資採編課	臺中市立圖書館115年中文圖書採購案	72,850	55	70	15	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 已依約於 9/9 辦理第 2 次驗收，並於 9/11 完成第 9 次交貨，交貨內容為每月新書、優質推薦、熱門預約、特色館藏等圖書，本課已完成交貨圖書之書目轉檔，各分館亦完成書目及加工核對，上架供民眾借閱流通。
292	115AQ00030	文化局/市立美術館/秘書室	115 年臺中綠美圖保全警衛勤務委託專業服務案	12,358	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 1 月 1 日履約，刻正履的執行中。第 7 期款已於 9 月 2 日撥付。
293	115AQ00031	文化局/市立圖書館/閱覽典藏課	115 年圖書通閱分裝運送採購案	13,500	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 9 月份圖書通閱分裝已運送完成。
294	115AQ00032	文化局/表演藝術科/表演藝術科第一股	2026 臺中爵士音樂節委託專業服務採購案	13,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案已於 115 年 3 月 19 日決標,3 月 31 日提送第一期工作計畫書,7 月 1 日提送第二期工作計畫書
295	115AQ00044	文化局/市立美術館/秘書室	115 年度機電相關設備養護維運暨行政協助勞務採購案(114 年後續擴充)	12,286	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 預計 9 月底完成履約

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
296	115AQ00064	文化局/屯區藝文中心/展演股	屯區藝文中心演藝廳頂棚結構改善補強及懸吊系統自動化前期設備建置採購案	10,550	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 已完成細部設計書圖及結構計算簽證報告書審查，目前進行頂棚空間改善施作、原有設備拆除及配管配線。
297	115AQ00066	文化局/市立圖書館/閱覽典藏課	115 年度圖書館營運勞務承攬採購案	46,232	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 115 年 9 月圖書館營運勞務承攬採購完成
298	115AQ00105	文化局/市立美術館/展覽規劃組	「國際名作展」作品保險案	28,000	35	40	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商業於 9/22 提履約資料，刻正辦理第一期查驗
299	115AQ00106	文化局/市立美術館/展覽規劃組	「國際名作展」運輸布卸展案	21,750	35	40	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商業於 9/22 提履約資料，刻正辦理第一期查驗
300	115AR00006	地政局/中正地政/第二課	115 年度臺中市北區地籍圖重測委託辦理案	12,623	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本月已完成第 2 階段圖根測量作業，並交付成果。
301	115AR00007	地政局/雅潭地政/第二課	115 年度臺中市圖解地籍地區地籍整理(數值法重測)計畫(辦理地區：大雅區）勞務採購案	15,770	30	40	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商履約中。
302	115AR00009	地政局/中山地政/第二課	115 年度臺中市西區地籍圖重測委託辦理案	11,231	55	70	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 地籍調查，界址測量，協助指界
303	115AR00010	地政局/東勢地政/第二課	115 年度大臺中地區委外地籍圖重測計畫	13,162	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依期程履約中
304	115AR00023	地政局/資訊室/	115 年度本局及本市各地政事務所雙資料中心設備汰換案	71,375	30	40	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 9/23 決標完成。
305	115AT00013	新聞局/新聞行政及流行音樂科/新聞行政及流行音樂科第二股	「臺中市跨年晚會活動」採購案	12,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案刻正履約執行中
306	115AT00018	新聞局/行銷企劃科/行銷企劃	2026 臺中市政建設成果行銷	11,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
		科第二股						履約執行中。
307	115AT00020	新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第二股	2026臺中耶誕嘉年華暨水岸光環境建置計畫委託專業服務	15,600	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案已於9/14決標，刻正履約執行中。
308	115AU00012	地稅局/消費稅及管考科/消費稅及管考股	115年使用牌照稅、房屋稅暨地價稅繳款書、轉帳繳納通知及繳納證明等列印、摺封及郵寄等作業採購案	40,279	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 使用牌照稅下期繳款書及轉帳通知已於115年9月21日交寄完竣，均依規劃期程執行，目前無進度落後。
309	115AY01001	數位局/網路資安科/	臺中市政府115年資訊安全管理與防禦委外維運服務案	13,225	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.於8月31日交付滲透測試服務複測報告（第二次）。2.於9月4日協助中央實地稽核作業。3.於9月10日交付8月工作報告。4.於9月11日交付系統弱掃報告(初測)。4.於9月22日召開資安月會。
310	115AY01002	數位局/網路資安科/	臺中市政府115年度資訊機房暨所屬機關電腦資訊設備及防毒系統維護案	24,937	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 9/21 招開維護月會。 9/15 提交月報。
311	115AY01004	數位局/系統規劃科/	115年公文整合資訊系統維運暨設備汰換案	20,828	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 預計於115年10月召開公文整合資訊系統第3季工作報告會議。
312	115AY01016	數位局/創新服務科/	臺中市政府城市智慧樞紐基礎設施建置及營運(規劃階段)委託服務案	12,820	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 一、09月02日召開專案暨跨機關工作會議，向秘書長報告本案各項工作執行進度及各機關分工討論。 二、09月03日召開專案工作會議，與廠商討論09月09日辦理智慧杆基礎設施建置及營運(規劃階段)交流會議簡報內容。 三、09月09日辦理智慧杆基礎設施建置及營運(規劃階段)交流會議，蒐集產業界之實務經驗與建議，作為規劃內容研析及調整之參考。 四、09月11日廠商提交更新版「規劃階段成果報告書」。 五、09月15日廠商交付8月份月工作報告。 六、09月17日召開智慧杆論壇籌備工作會議，請廠商報告智慧杆論壇籌備工作執行進度。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
								七、09 月 18 日召開工作會議，與廠商討論預計 10 月 16 日赴經濟部產發署參加智慧杆規劃案結案審查會議簡報內容。
313	115AY01017	數位局/網路資安科/	115 年度臺中市政府虛擬化平台維運暨異地備份備援案	19,466	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 月報已於 9/4 送達。 2.已於 9/30 召開工作月會。
314	115AY01021	數位局/網路資安科/	臺中市政府115年度各機關文書編輯軟體更新採購案	37,855	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.本月無查核點，辦理交貨安裝中。
315	115AY01024	數位局/網路資安科/	臺中市政府115年度各機關資訊設備暨Windows 10 老舊個人電腦設備汰舊換新採購案	82,664	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1.9 月查核點計畫書評選日期(35%)已於 9 月 3 日完成。 ２.9 月查核點決標(發包或議價)日期(40%)已於 9 月 3 日完成。
316	115AY01026	數位局/整合應用科/	115 年數位市民維運與功能增修案	15,350	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 9/4 開資格標、9/11 評選、9/16 決標
317	115AZ00002	原民會/文教福利組/	115 至 116 年度原住民族家庭服務中心社會福利服務採購	21,749	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.廠商 115 年 7 月 30 日函送 1-6 月委託項目執行情形及經費結算明細表，本會業於 115 年 8 月 11 日撥付業務費第二期款。 2.本會業於115 年 9 月 14 日完成審核並撥付 7、8 月人事費。

參、一般公文處理時效

一、一級機關

起迄日期：115/09/01 至 115/09/30

項目 / 數量 / 機關	應辦公文				已辦結公文統計												待辦公文統計			
	本月份新收件數	截至上月待辦件數	本月創簽稿數	總數	發文統計						件數	發文平均使用日數	收文存查件數	創簽辦結件數	辦結公文合計		待辦公文統計		未逾辦理期限待辦件數	已逾辦理期限待辦件數
					6日以內辦結		超過6日至30日辦結		超過30日辦結						〔8〕+〔10〕+〔11〕		〔4〕-〔12〕			
					件數	%	件數	%	件數	%					件數	%	件數	%		
	〔1〕	〔2〕	〔3〕	〔4〕	〔5〕	〔5〕/〔8〕	〔6〕	〔6〕/〔8〕	〔7〕	〔7〕/〔8〕	〔8〕	〔9〕	〔10〕	〔11〕	〔12〕	〔12〕/〔4〕	〔13〕	〔13〕/〔4〕	〔14〕	〔15〕
合計	133,661	15,889	38,443	187,993	56,290	99.66	190	0.34	4	0.01	56,484	1.84	102,246	8,677	167,407	89.05	20,586	10.95	19,820	766
秘書處	934	140	230	1,304	302	99.67	1	0.33	0	-	303	1.8	727	119	1,149	88.11	155	11.89	155	0
民政局	2399	340	549	3,288	1158	100.00	0	-	0	-	1,158	1.73	1674	142	2,974	90.45	314	9.55	313	1
財政局	997	92	249	1,338	310	100.00	0	-	0	-	310	1.28	846	70	1,226	91.63	112	8.37	112	0
教育局	7188	1127	3368	11,683	5841	99.95	3	0.05	0	-	5,844	1.69	3578	770	10,192	87.24	1,491	12.76	1,388	103
建設局	3075	467	531	4,073	705	98.74	6	0.84	3	0.42	714	1.85	2683	200	3,597	88.31	476	11.69	402	74
社會局	10190	1247	2469	13,906	4595	99.65	16	0.35	0	-	4,611	2.27	7179	532	12,322	88.61	1,584	11.39	1,579	5
警察局	3952	435	882	5,269	2214	99.95	1	0.05	0	-	2,215	1.34	2211	229	4,655	88.35	614	11.65	587	27
衛生局	5533	631	2072	8,236	2424	100.00	0	-	0	-	2,424	1.85	4452	624	7,500	91.06	736	8.94	730	6
環境保護局	10852	1777	5001	17,630	5560	99.14	48	0.86	0	-	5,608	1.82	8794	950	15,352	87.08	2,278	12.92	2,208	70
地政局	3356	379	784	4,519	1871	99.42	11	0.58	0	-	1,882	1.93	2072	144	4,098	90.68	421	9.32	419	2
經濟發展局	8488	654	1656	10,798	2271	99.78	5	0.22	0	-	2,276	1.72	7312	162	9,750	90.29	1,048	9.71	1,044	4
新聞局	614	104	156	874	151	98.69	2	1.31	0	-	153	2.16	552	70	775	88.67	99	11.33	97	2
主計處	830	125	171	1,126	164	98.80	2	1.20	0	-	166	2.02	706	72	944	83.84	182	16.16	182	0
人事處	1554	150	211	1,915	307	99.35	2	0.65	0	-	309	1.67	1260	76	1,645	85.90	270	14.10	270	0
研考會	1512	235	169	1,916	176	100.00	0	-	0	-	176	1.46	1022	59	1,257	65.61	659	34.39	326	333
政風處	901	102	178	1,181	199	100.00	0	-	0	-	199	1.41	784	79	1,062	89.92	119	10.08	119	0
勞工局	3579	611	2641	6,831	2387	99.67	8	0.33	0	-	2,395	1.83	3055	641	6,091	89.17	740	10.83	733	7
水利局	9657	1542	2420	13,619	3261	99.88	4	0.12	0	-	3,265	2.27	7543	643	11,451	84.08	2,168	15.92	2,128	40
地方稅務局	13080	905	5367	19,352	7385	100.00	0	-	0	-	7,385	1.15	10620	203	18,208	94.09	1,144	5.91	1,144	0
農業局	3434	490	907	4,831	1510	99.93	1	0.07	0	-	1,511	2.37	2372	245	4,128	85.45	703	14.55	695	8
交通局	6230	773	1091	8,094	1868	99.79	4	0.21	0	-	1,872	1.74	5196	220	7,288	90.04	806	9.96	770	36
觀光旅遊局	1366	253	555	2,174	637	100.00	0	-	0	-	637	1.96	1085	162	1,884	86.66	290	13.34	285	5
法制局	2496	268	1196	3,960	848	100.00	0	-	0	-	848	1.34	2312	467	3,627	91.59	333	8.41	333	0
消防局	5862	308	526	6,696	873	99.54	4	0.46	0	-	877	1.81	5156	125	6,158	91.97	538	8.03	537	1
文化局	1248	195	627	2,070	531	98.88	6	1.12	0	-	537	1.81	988	311	1,836	88.70	234	11.30	234	0
客委會	485	93	79	657	90	100.00	0	-	0	-	90	1.96	438	45	573	87.21	84	12.79	84	0
都市發展局	17541	1722	3089	22,352	6849	99.07	63	0.91	1	0.01	6,913	2.35	12561	832	20,306	90.85	2,046	9.15	2,032	14
原民會	956	153	247	1,356	310	100.00	0	-	0	-	310	2.82	768	96	1,174	86.58	182	13.42	181	1
運動局	2476	269	593	3,338	893	99.78	2	0.22	0	-	895	2.18	1781	225	2,901	86.91	437	13.09	410	27
數位發展局	574	60	128	762	116	99.15	1	0.85	0	-	117	2.07	524	54	695	91.21	67	8.79	67	0
捷運工程局	2302	242	301	2,845	484	100.00	0	-	0	-	484	1.88	1995	110	2,589	91.00	256	9.00	256	0

二、區公所

起迄日期：115/09/01 至 115/09/30

項目 / 數量 / 機關	應辦公文				已辦結公文統計												待辦公文統計			
	本月份新收件數	截至上月待辦件數	本月創簽稿數	總數	發文統計						件數	發文平均使用日數	收文存查件數	創簽辦結件數	辦結公文合計		待辦公文統計		未逾辦理期限待辦件數	已逾辦理期限待辦件數
					6日以內辦結		超過6日至30日辦結		超過30日辦結											
					件數	%	件數	%	件數	%					件數	%	件數	%		
	〔1〕	〔2〕	〔3〕	〔4〕	〔5〕	〔5〕/〔8〕	〔6〕	〔6〕/〔8〕	〔7〕	〔7〕/〔8〕	〔8〕	〔9〕	〔10〕	〔11〕	〔12〕	〔12〕/〔4〕	〔13〕	〔13〕/〔4〕	〔14〕	〔15〕
合計	50,629	5,402	11,714	67,745	19,116	99.87	24	0.13	0	-	19,140	1.42	40,522	2,038	61,700	91.08	6,045	8.92	6,043	2
中區區公所	1058	110	190	1,358	256	100.00	0	-	0	-	256	1.2	961	36	1,253	92.27	105	7.73	105	0
東區區公所	1419	137	281	1,837	538	100.00	0	-	0	-	538	1.55	1112	30	1,680	91.45	157	8.55	157	0
西區區公所	1592	141	390	2,123	561	100.00	0	-	0	-	561	1.35	1351	54	1,966	92.60	157	7.40	157	0
南區區公所	1671	175	302	2,148	581	100.00	0	-	0	-	581	1.2	1318	44	1,943	90.46	205	9.54	205	0
北區區公所	1856	190	552	2,598	953	100.00	0	-	0	-	953	1.14	1378	59	2,390	91.99	208	8.01	208	0
西屯區公所	2282	130	583	2,995	1112	100.00	0	-	0	-	1,112	1.52	1653	55	2,820	94.16	175	5.84	175	0
南屯區公所	2365	174	464	3,003	887	100.00	0	-	0	-	887	1.52	1843	72	2,802	93.31	201	6.69	201	0
北屯區公所	3065	443	826	4,334	1319	100.00	0	-	0	-	1,319	1.48	2589	77	3,985	91.95	349	8.05	349	0
豐原區公所	2056	191	653	2,900	951	100.00	0	-	0	-	951	1.47	1532	190	2,673	92.17	227	7.83	227	0
大里區公所	2204	276	531	3,011	759	100.00	0	-	0	-	759	1.37	1859	94	2,712	90.07	299	9.93	299	0
太平區公所	2968	304	832	4,104	1169	100.00	0	-	0	-	1,169	1.41	2395	156	3,720	90.64	384	9.36	384	0
清水區公所	1817	156	350	2,323	734	100.00	0	-	0	-	734	1.2	1372	31	2,137	91.99	186	8.01	186	0
沙鹿區公所	1709	201	431	2,341	570	100.00	0	-	0	-	570	1.41	1393	128	2,091	89.32	250	10.68	250	0
大甲區公所	1619	177	452	2,248	707	100.00	0	-	0	-	707	1.43	1216	101	2,024	90.04	224	9.96	224	0
東勢區公所	1564	179	322	2,065	598	100.00	0	-	0	-	598	1.5	1214	64	1,876	90.85	189	9.15	189	0
梧棲區公所	1493	158	392	2,043	554	100.00	0	-	0	-	554	1.42	1246	89	1,889	92.46	154	7.54	153	1
烏日區公所	1664	176	274	2,114	597	100.00	0	-	0	-	597	1.27	1246	44	1,887	89.26	227	10.74	226	1
神岡區公所	1758	153	282	2,193	649	100.00	0	-	0	-	649	1.3	1294	57	2,000	91.20	193	8.80	193	0
大肚區公所	1447	156	229	1,832	431	100.00	0	-	0	-	431	1.26	1206	22	1,659	90.56	173	9.44	173	0
大雅區公所	1939	171	545	2,655	759	100.00	0	-	0	-	759	1.26	1574	98	2,431	91.56	224	8.44	224	0
后里區公所	1627	210	375	2,212	577	100.00	0	-	0	-	577	1.61	1274	90	1,941	87.75	271	12.25	271	0
霧峰區公所	1639	197	464	2,300	634	100.00	0	-	0	-	634	1.37	1326	110	2,070	90.00	230	10.00	230	0
潭子區公所	1620	168	430	2,218	687	100.00	0	-	0	-	687	1.24	1245	78	2,010	90.62	208	9.38	208	0
龍井區公所	1609	220	259	2,088	555	100.00	0	-	0	-	555	1.4	1364	13	1,932	92.53	156	7.47	156	0
外埔區公所	1245	174	188	1,607	369	100.00	0	-	0	-	369	1.82	1058	33	1,460	90.85	147	9.15	147	0
和平區公所	1642	212	504	2,358	661	96.50	24	3.50	0	-	685	2	1363	59	2,107	89.36	251	10.64	251	0
石岡區公所	1112	136	175	1,423	273	100.00	0	-	0	-	273	1.37	989	25	1,287	90.44	136	9.56	136	0
大安區公所	1256	166	204	1,626	323	100.00	0	-	0	-	323	1.63	1051	62	1,436	88.31	190	11.69	190	0
新社區公所	1333	121	234	1,688	352	100.00	0	-	0	-	352	1.63	1100	67	1,519	89.99	169	10.01	169	0

肆、人民陳情案件管制情形

一、本府及市長室交辦(一級機關含所屬機關)

資料期間：115 年 09 月 01 日至 115 年 09 月 30 日
資料下載日期：115 年 10 月 5 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位發展局	捷運工程局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積		434	0	21	2	15	34	30	20	75	8	4	7	39	14	55	9	17	34	2	20	6	0	9	0	1	1	2	1	0	6	0	2	0
・本月件數		50	0	3	0	2	3	4	1	11	1	1	0	4	2	3	1	0	8	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0
・累　　計		484	0	24	2	17	37	34	21	86	9	5	7	43	16	58	10	17	42	2	23	6	0	9	0	1	1	2	1	0	7	0	4	0
資料來源・本府		15	0	2	0	0	1	2	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
・市長室		35	0	1	0	2	2	2	1	7	1	1	0	3	2	3	1	0	6	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
已結	合　　計	34	0	3	0	1	1	2	1	7	1	1	0	3	1	3	0	0	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0
	依　　限	31	0	3	0	1	1	0	0	7	1	1	0	3	1	3	0	0	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0
	逾　　限	3	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	68.00	0.00	100.00	0.00	50.00	33.33	50.00	100.00	63.64	100.00	100.00	0.00	75.00	50.00	100.00	0.00	0.00	75.00	0.00	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
未結	合　　計	16	0	0	0	1	2	2	0	4	0	0	0	1	1	0	1	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	14	0	0	0	1	2	0	0	4	0	0	0	1	1	0	1	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	33	0	3	0	1	1	2	1	7	0	1	0	3	1	3	0	0	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0
	・轉權責機關處理	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

本府及市長室交辦(區公所)

資料期間：115 年 09 月 01 日至 115 年 09 月 30 日
資料下載日期：115 年 10 月 5 日

項目		總計	臺中市中區公所	臺中市東區公所	臺中市西區公所	臺中市南區公所	臺中市北區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧棲區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
受理情形・上月累積		17	0	0	0	0	0	1	1	1	3	1	2	0	0	0	1	1	0	0	0	2	1	0	0	2	1	0	0	0
・本月件數		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
・累　　計		20	0	0	0	0	0	1	1	1	3	1	2	0	1	0	1	1	0	0	0	2	1	1	0	2	2	0	0	0
資料來源・本府		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
・市長室		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
已結	合　　計	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
已結	依　　限	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
已結	逾　　限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	占受理件數百分比	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合　　計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
未結	未逾限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
未結	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
處理方式	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

二、 服務中心受理(一級機關含所屬機關)

資料期間：115 年 09 月 01 日至 115 年 09 月 30 日
資料下載日期：115 年 10 月 5 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位發展局	捷運工程局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積		524	1	7	0	5	157	17	23	28	3	3	1	16	16	192	1	14	20	4	5	1	0	4	0	0	0	3	0	0	1	0	1	1
・本月件數		77	0	0	0	1	20	3	5	9	1	1	1	0	3	24	0	0	4	0	0	2	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
・累　　計		601	1	7	0	6	177	20	28	37	4	4	2	16	19	216	1	14	24	4	5	3	0	6	0	1	0	3	0	0	1	0	1	1
已結	合　　計	46	0	0	0	1	15	2	5	5	0	0	1	0	0	13	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依　　限	45	0	0	0	1	15	1	5	5	0	0	1	0	0	13	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾　　限	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	59.74	0.00	0.00	0.00	100.00	75.00	66.67	100.00	55.56	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	54.17	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合　　計	31	0	0	0	0	5	1	0	4	1	1	0	0	3	11	0	0	2	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	30	0	0	0	0	5	0	0	4	1	1	0	0	3	11	0	0	2	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	16	0	0	0	1	0	2	4	2	0	0	1	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	30	0	0	0	0	15	0	1	3	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

服務中心受理(區公所)

資料期間：115 年 09 月 01 日至 115 年 09 月 30 日
資料下載日期：115 年 10 月 5 日

項目		總計	臺中市中區公所	臺中市東區公所	臺中市西區公所	臺中市南區公所	臺中市北區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧棲區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
受理情形・上月累積		7	1	1	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
・本月件數		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・累　　計		8	1	1	0	0	2	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合　　計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依　　限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾　　限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合　　計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

三、市政信箱受理(一級機關含所屬機關)

資料期間：115 年 09 月 01 日至 115 年 09 月 30 日
資料下載日期：115 年 10 月 5 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位發展局	捷運工程局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積		54771	54	312	79	1512	1566	5810	6747	7351	500	1187	265	860	3296	10965	1193	4735	5705	217	638	242	69	632	6	39	50	63	7	15	471	36	73	76
・本月件數		8058	2	38	13	226	161	1359	1413	907	77	196	40	152	219	1360	82	611	805	19	145	32	18	61	1	3	9	6	1	0	84	3	6	9
・累　　計		62829	56	350	92	1738	1727	7169	8160	8258	577	1383	305	1012	3515	12325	1275	5346	6510	236	783	274	87	693	7	42	59	69	8	15	555	39	79	85
資料來源・陳情整合平台		8058	2	38	13	226	161	1359	1413	907	77	196	40	152	219	1360	82	611	805	19	145	32	18	61	1	3	9	6	1	0	84	3	6	9
已結	合　　計	4748	2	31	11	167	87	409	1243	380	68	120	30	109	170	839	63	370	397	16	56	27	15	45	1	3	9	6	1	0	56	3	5	9
	依　　限	4618	2	31	11	166	87	326	1230	351	67	118	30	109	170	838	63	370	397	16	56	27	15	45	1	3	9	6	1	0	56	3	5	9
	逾　　限	130	0	0	0	1	0	83	13	29	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	58.92	100.00	81.58	84.62	73.89	54.04	30.10	87.97	41.90	88.31	61.22	75.00	71.71	77.63	61.69	76.83	60.56	49.32	84.21	38.62	84.38	83.33	73.77	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	66.67	100.00	83.33	100.00
未結	合　　計	3310	0	7	2	59	74	950	170	527	9	76	10	43	49	521	19	241	408	3	89	5	3	16	0	0	0	0	0	0	28	0	1	0
	未逾限	2549	0	7	2	57	74	206	170	512	9	76	10	43	49	521	19	241	408	3	89	5	3	16	0	0	0	0	0	0	28	0	1	0
	已逾限	761	0	0	0	2	0	744	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	4507	2	30	3	160	57	406	1181	380	57	116	27	109	151	798	63	348	397	16	55	26	15	18	1	3	8	6	1	0	56	3	5	9
	・轉權責機關處理	199	0	1	8	6	27	3	61	0	11	4	3	0	19	6	0	20	0	0	1	1	0	27	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	42	0	0	0	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	35	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		17	0	2	0	0	0	0	7	0	0	0	0	3	0	0	0	1	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

市政信箱受理(區公所)

資料期間：115 年 09 月 01 日至 115 年 09 月 30 日

資料下載日期：115 年 10 月 5 日

項目		總計	臺中市中區公所	臺中市東區公所	臺中市西區公所	臺中市南區公所	臺中市北區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧棲區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
受理情形・上月累積		3978	15	55	106	82	100	344	206	128	381	308	256	175	225	87	76	173	144	145	172	157	86	72	174	201	53	30	7	20
・本月件數		546	3	7	10	10	11	14	13	18	62	34	37	22	35	15	11	16	20	18	55	24	15	19	25	25	3	11	0	13
・累　　計		4524	18	62	116	92	111	358	219	146	443	342	293	197	260	102	87	189	164	163	227	181	101	91	199	226	56	41	7	33
資料來源・陳情整合平台		546	3	7	10	10	11	14	13	18	62	34	37	22	35	15	11	16	20	18	55	24	15	19	25	25	3	11	0	13
已結	合　　計	464	3	4	6	7	11	14	13	17	51	31	29	22	30	15	10	16	19	17	49	17	9	13	21	23	3	11	0	3
	依　　限	464	3	4	6	7	11	14	13	17	51	31	29	22	30	15	10	16	19	17	49	17	9	13	21	23	3	11	0	3
	逾　　限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	84.98	100.00	57.14	60.00	70.00	100.00	100.00	100.00	94.44	82.26	91.18	78.38	100.00	85.71	100.00	90.91	100.00	95.00	94.44	89.09	70.83	60.00	68.42	84.00	92.00	100.00	100.00	0.00	23.08
未結	合　　計	82	0	3	4	3	0	0	0	1	11	3	8	0	5	0	1	0	1	1	6	7	6	6	4	2	0	0	0	10
	未逾限	82	0	3	4	3	0	0	0	1	11	3	8	0	5	0	1	0	1	1	6	7	6	6	4	2	0	0	0	10
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	447	3	4	6	7	11	14	13	17	47	31	29	22	29	14	10	16	18	17	43	17	8	13	19	23	3	10	0	3
	・轉權責機關處理	16	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	1	0	0	1	0	6	0	1	0	2	0	0	1	0	0
	・不予處理（存查）	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

四、1999 話務中心受理(一級機關含所屬機關)

資料期間：115 年 09 月 01 日至 115 年 09 月 30 日
資料下載日期：115 年 10 月 5 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位發展局	捷運工程局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積		85984	72	571	162	1496	3939	11304	20735	8409	1557	1748	547	1522	1508	13941	939	3442	10981	336	439	312	153	373	3	16	55	489	20	10	727	33	36	109
・本月件數		11510	6	57	32	263	535	1767	2835	1019	229	174	87	212	148	1805	102	478	1415	41	52	39	17	40	0	0	4	50	1	0	86	3	1	12
・累　　計		97494	78	628	194	1759	4474	13071	23570	9428	1786	1922	634	1734	1656	15746	1041	3920	12396	377	491	351	170	413	3	16	59	539	21	10	813	36	37	121
已結	合　　計	7617	4	42	29	201	397	932	2480	477	199	125	76	172	88	1103	72	230	720	40	31	29	13	26	0	0	3	47	1	0	66	3	1	10
	依　　限	7380	4	42	29	201	397	748	2444	461	199	125	76	172	88	1103	72	230	720	40	30	29	13	26	0	0	3	47	1	0	66	3	1	10
	逾　　限	237	0	0	0	0	0	184	36	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	66.18	66.67	73.68	90.63	76.43	74.21	52.74	87.48	46.81	86.90	71.84	87.36	81.13	59.46	61.11	70.59	48.12	50.88	97.56	59.62	74.36	76.47	65.00	0.00	0.00	75.00	94.00	100.00	0.00	76.74	100.00	100.00	83.33
未結	合　　計	3893	2	15	3	62	138	835	355	542	30	49	11	40	60	702	30	248	695	1	21	10	4	14	0	0	1	3	0	0	20	0	0	2
	未逾限	3356	2	15	3	62	138	311	354	530	30	49	11	40	60	702	30	248	695	1	21	10	4	14	0	0	1	3	0	0	20	0	0	2
	已逾限	537	0	0	0	0	0	524	1	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	7100	4	41	4	196	187	889	2379	471	156	125	74	169	69	1094	70	223	705	37	31	29	13	8	0	0	1	44	1	0	66	3	1	10
	・轉權責機關處理	468	0	1	25	5	208	43	98	1	43	0	2	0	16	1	2	3	0	2	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	49	0	0	0	0	2	0	3	5	0	0	0	3	3	8	0	4	15	1	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		146	0	4	0	0	1	1	62	8	1	1	0	4	0	18	2	9	8	1	1	1	0	0	0	0	0	22	0	0	2	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

1999 話務中心受理(區公所)

資料期間：115 年 09 月 01 日至 115 年 09 月 30 日
資料下載日期：115 年 10 月 5 日

項目		總計	臺中市中區公所	臺中市東區公所	臺中市西區公所	臺中市南區公所	臺中市北區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧棲區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
受理情形・上月累積		6713	32	84	163	100	163	170	178	250	662	656	602	245	408	175	132	313	266	231	187	512	206	140	296	350	71	46	30	45
・本月件數		918	2	14	15	15	15	22	17	30	96	64	88	38	99	20	24	47	37	30	29	48	15	25	37	48	12	10	10	11
・累　　計		7631	34	98	178	115	178	192	195	280	758	720	690	283	507	195	156	360	303	261	216	560	221	165	333	398	83	56	40	56
已結	合　　計	812	2	9	14	12	12	19	16	27	84	57	77	37	92	18	23	43	31	28	27	37	8	20	33	45	11	10	9	11
	依　　限	812	2	9	14	12	12	19	16	27	84	57	77	37	92	18	23	43	31	28	27	37	8	20	33	45	11	10	9	11
	逾　　限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	88.45	100.00	64.29	93.33	80.00	80.00	86.36	94.12	90.00	87.50	89.06	87.50	97.37	92.93	90.00	95.83	91.49	83.78	93.33	93.10	77.08	53.33	80.00	89.19	93.75	91.67	100.00	90.00	100.00
未結	合　　計	106	0	5	1	3	3	3	1	3	12	7	11	1	7	2	1	4	6	2	2	11	7	5	4	3	1	0	1	0
	未逾限	105	0	5	1	3	3	3	1	3	12	7	11	1	7	2	1	4	6	2	2	11	7	4	4	3	1	0	1	0
	已逾限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	788	2	9	14	12	12	19	16	27	76	57	76	37	90	16	23	43	31	27	25	37	8	18	32	45	11	7	7	11
	・轉權責機關處理	22	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	2	2	0	0	0	1	1	0	0	2	1	0	0	3	2	0
	・不予處理(存查)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		6	0	0	0	0	1	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關含所屬機關)

資料期間：115 年 09 月 01 日至 115 年 09 月 30 日
資料下載日期：115 年 10 月 5 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位發展局	捷運工程局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積		4781	2	5	0	55	622	134	434	664	54	595	9	43	70	1147	535	76	121	0	46	36	47	11	0	4	6	12	0	4	35	5	7	2
・本月件數		308	0	0	0	8	5	22	54	27	5	6	0	11	9	109	4	26	10	0	7	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・累　　計		5089	2	5	0	63	627	156	488	691	59	601	9	54	79	1256	539	102	131	0	53	38	48	13	0	4	6	12	0	4	35	5	7	2
資料來源・總統府		49	0	0	0	1	0	1	1	7	3	1	0	5	3	12	2	4	6	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・行政院		197	0	0	0	3	4	13	14	16	1	5	0	6	6	93	2	22	4	0	5	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・監察院		11	0	0	0	4	0	0	1	3	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・其他		51	0	0	0	0	1	8	38	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合　　計	198	0	0	0	4	5	14	47	4	5	4	0	11	6	79	3	1	6	0	5	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依　　限	196	0	0	0	4	5	14	45	4	5	4	0	11	6	79	3	1	6	0	5	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾　　限	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	64.29	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	63.64	87.04	14.81	100.00	66.67	0.00	100.00	66.67	72.48	75.00	3.85	60.00	0.00	71.43	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合　　計	110	0	0	0	4	0	8	7	23	0	2	0	0	3	30	1	25	4	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	104	0	0	0	4	0	3	7	22	0	2	0	0	3	30	1	25	4	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	6	0	0	0	0	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	181	0	0	0	4	0	13	39	4	5	4	0	10	6	77	3	1	6	0	5	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	14	0	0	0	0	5	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)

資料期間：115 年 09 月 01 日至 115 年 09 月 30 日
資料下載日期：115 年 10 月 5 日

項目		總計	臺中市中區公所	臺中市東區公所	臺中市西區公所	臺中市南區公所	臺中市北區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧棲區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
受理情形・上月累積		215	1	1	2	3	3	2	2	0	14	77	6	10	21	7	1	15	2	6	0	3	6	6	2	16	2	7	0	0
・本月件數		19	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	0	2	0	1	0	0	0	1	3	0	0	0	1	0	2	0	0	0
・累　　計		234	1	1	2	3	3	2	2	0	15	85	6	12	21	8	1	15	2	7	3	3	6	6	3	16	4	7	0	0
資料來源・總統府		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
・行政院		14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	2	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0
・監察院		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・其他		3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
已結	合　　計	15	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	0	2	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0
	依　　限	15	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	0	2	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0
	逾　　限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	78.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	87.50	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
未結	合　計	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	未逾限	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	15	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	0	2	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。