104年6月列管案件月報

臺中市政府研究發展考核委員會 彙編
Research Development and Evaluation Commission, Taichung City Government

目　　錄

概述.....1
壹、第 2 屆市長政見執行情形.....3
貳、市政會議指示事項辦理情形.....122
參、研究計畫及府列管標案辦理情形
一、　研究計畫.....165
二、　府列管標案
(一)　學校工程.....170
(二)　道路橋梁工程.....183
(三)　交通工程.....191
(四)　水利工程.....195
(五)　水土保持工程.....202
(六)　公有建築工程.....203
(七)　環保工程.....215
(八)　景觀及綠化工程.....216
(九)　觀光遊憩工程.....218
(十)　重劃及區段徵收工程.....220
(十一)　災修工程.....230
(十二)　其他.....230
肆、一般公文處理時效
一、　一級機關.....266
二、　區公所.....267
伍、人民陳情案件管制情形

一、　本府及市長室受理 268
二、　服務中心受理 269
三、　市長信箱受理 270
四、　1999 話務中心受理 271
五、　總統府、行政院等上級機關交辦 272

概述

壹、第 2 屆市長政見執行情形

市長政見列管項目共 14 大項 143 小項，其中研究規劃協調共 62 項，設計發包階段共 10 項，執行施工階段共 37 項，已完工計 6 項，非實質共 28 項，詳見 P3~P121。。

貳、市政會議指示事項辦理情形

彙整各機關辦理情形如案件一覽表，詳見 P122~P164。

參、研究計畫及府列管標案辦理情形

一、研究計畫：

103 年度計畫總計列管 7 案，進度落後者計 4 案。104 年度計畫總計新增 17 案，進度符合者計 15 案，進度落後者計 2 案。各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳見 P165~P169。

二、府列管標案：

總計列管 377 案，進度符合者計 307 案；進度落後者計 70 案。12 類列管標案落後件數及比率如下表，各標案辦理情形詳見 P170~P265。

工程類別	學校工程	道路橋梁工程	交通工程	水利工程	水土保持工程	公有建築工程	環保工程	景觀及綠化工程	觀光遊憩工程	重劃工程區段徵收工程	災修工程	其他類(財物及勞務採購)	合計
落後件數(A)	15	10	5	2	0	13	0	5	2	15	0	3	70
落後件數比率(A/B)	30.61%	29.41%	41.67%	5.56%	0.00%	37.14%	0.00%	62.50%	50.00%	51.72%	0.00%	1.83%	18.57%
總件數(B)	49	34	12	36	3	35	3	8	4	29	0	164	377
占整體落後比率	21.43%	14.29%	7.14%	2.86%	0.00%	18.57%	0.00%	7.14%	2.86%	21.43%	0.00%	4.29%	100.00%

肆、一般公文處理時效

一、一級機關發文平均使用日數為 1.89 天，詳見 P266。

二、區公所發文平均使用日數為 1.29 天，詳見 P267。

伍、人民陳情案件管制情形

6 月份新收案件數共受理 9,683 件，較 5 月份 8,802 件，增加 10.01%。陳情案件報表包含下列五大項：

一、本府及市長室受理：

共受理 236 件，未結案件共計 55 件，未結案比率 23.31%(未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P268。

二、服務中心受理：

共受理 18 件，未結案件共計 2 件，未結案比率 11.11%(未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P269。

三、市長信箱受理：

共受理 2,230 件，未結案件共計 278 件，未結案比率 12.47%(未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P270。

四、1999 話務中心受理：

共受理 7,150 件，未結案件共計 902 件，未結案比率 12.62%(未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P271。

五、總統府、行政院等上級機關交辦：

共受理 49 件，未結案件共計 13 件，未結案比率 26.53%(未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P272。

壹、第 2 屆市長政見執行情形

市長政見列管項目共 14 大項 143 小項，其中研究規劃協調共 62 項，設計發包階段共 10 項，執行施工階段共 37 項，已完工計 6 項，非實質共 28 項，本會隨時追蹤列管各單位執行現況，以便落實市長的政見理念。

提報日期：104 年 7 月 5 日

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
A01 一、經濟發展篇	A0101 01-01 臺中港特定區都市更新：以沙鹿、清水、梧棲作為掌控雙港的前緣城鎮，進行都市更新，搭配市地重劃，重新檢討海空雙港周邊土地利用限制，釋出土地作為地方工商發展、住屋及公園之用；改善周邊交通，並由市府主導招商投資臺中港周邊土地發展。	經濟發展局,交通局,都市發展局,地政局	研究規劃協調	臺中市政府交通局： 都市更新範圍所涉道路交通改善事項，適時編列經費，配合辦理。
			非實質	臺中市政府都市發展局： 配合本局 103 年 12 月 9 日發布實施之「變更臺中港特定區計畫(第三次通盤檢討)(第一階段)(經內政部都市計畫委員會第 831 次會議審決部分)」計畫，其有關廣域之都市更新係以都市再生為主要發展之趨勢，此計畫內容包含再生項目及相關可操作策略如下： 一、公共設施：因應地方發展需求適度調整及檢討。 二、產業、觀光、交通：引入活動機能、空間整合、核心活動機能及交通運輸發展等構想。 三、有關都市更新業務：(一)協助民眾依據「都市更新條例」辦理都市更新相關業務。(二)原臺中縣轄簡易都更措施配合「臺中市轄區內各都市計畫(含細部計畫)土地使用分區管制要點(配合都市計畫法臺中市施行自治條例制定)專案通盤檢討案」，業於本月 11 日召開大會審議，因部分條文需再修正，預計於本月 25 日再次提送，俟審議通過後公告實施，老舊建物可依此辦理更新重建及申請容積獎勵。(三)有關外牆拉皮整建維護補助方面，修正「臺中市建築風貌及環境景觀改造補助要點」第六條

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
				第一項第五款申請增設升降設備(業於104年5月 5 日發布實施)以及「臺中市都市更新整建維護補助實施辦法」第七條第一項第七款增設或改善無障礙設施與同項第八款增設昇降機設備(業於 104 年 6 月 11 日發布實施)。
			研究規劃協調	臺中市政府經濟發展局： 一、有關建置招商平臺： (一)財政局已於 104 年追加（減）預算案編列金額投資臺灣港務國際物流股份有限公司，以期透過投資港務物流公司，加強本府與港務公司共同合作，聯合招商開發，發展港區建設。本案目前已由財政局主導辦理中。 (二)本局業已提出 105 年「策略性發展地區產業發展及招商計畫」先期計畫，研議規劃建立市港合作招商機制、海空港新興產業創新區域規劃、臺中港物流、教育培訓及會議展覽中心可行性評估規劃等項目，俟預算通過後執行。 (三)產業園區開發：規劃單位於 104 年 6 月 15 日前提送可行性規劃報告、環境影響說明書等報告初稿。
			研究規劃協調	臺中市政府地政局： 因市地重劃需依據都市計畫之相關規劃辦理，故本局重劃業務將配合都市發展局都市計畫訂定時程及開發方式辦理。
A01 一、經濟發展篇	A0102 01-02 港市合作招商： 透過市府與港務公司共同出資成立合作平臺的模式一起招商，共同發展和在地產業連結的遠洋航線與港區建設。	經濟發展局	研究規劃協調	臺中市政府經濟發展局： 一、本案原擬透過與港務公司共同出資成立合作平臺。經查財政局已於 104 年追加（減）預算案編列預算投資臺灣港務國際物流股份有限公司，以期透過投資港務物流公司，加強本府與港務公司共同合作，聯合招商開發，發展港區

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
				建設。本案目前已由財政局主導辦理中。 二、本局業已提出 105 年「策略性發展地區產業發展及招商計畫」先期計畫，研議規劃建立市港合作招商機制、海空港新興產業創新區域規劃、臺中港物流、教育培訓及會議展覽中心可行性評估規劃等項目。 三、本局與工策會已於 104 年 6 月 12 日舉辦簽署「臺中市港合作意向書」記者會，港務公司同意市府投資其物流子公司或共組公司，並合作發展遠洋航線、郵輪與遊艇碼頭觀光，以中彰投為腹地擴大臺中港物流量，也為將來「市港合一」奠定基礎。
A01 一、經濟發展篇	A0103 01-03 臺中港： 設立農產品加工廠或農產品出口公司，讓中部農產品由臺中港口進出；協助中部的精密機械等上游廠商，在自由貿易港區內設原材料的研發與製造點。	經濟發展局, 農業局	研究規劃協調	臺中市政府農業局： 積極推動中部農產品由臺中港口及清泉崗機場輸出，建議協調行政院農業委員會動植物防疫檢疫局於臺中港及清泉崗機場增設檢疫站，讓農產品到港可即時檢疫，並建議財政部關務署臺中關可開放出口船邊驗放，可縮短農產品整體配送時程，以保農產品新鮮度。
			研究規劃協調	臺中市政府經濟發展局： 本局業已提出 105 年「策略性發展地區產業發展及招商計畫」先期計畫，研議規劃建立市港合作招商機制、海空港新興產業創新區域規劃、臺中港物流、教育培訓及會議展覽中心可行性評估規劃等項目。
A01 一、經濟發展篇	A0104 01-04 發展新興產業創新區域： 擴大自由貿易港發展，規劃產業廊道，成為就業核心區，並從臺中港區－梧棲－沙鹿副都心－清泉崗國際空港，發展出新興產業創新區域。	經濟發展局	研究規劃協調	臺中市政府經濟發展局： 本局業已提出 105 年「策略性發展地區產業發展及招商計畫」先期計畫，研議規劃建立市港合作招商機制、海空港新興產業創新區域規劃、臺中港物流、教育培訓及會議展覽中心可行性評估規劃等項

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
				目。
A01 一、經濟發展篇	A0105 01-05 清泉崗空港航空園區： 將清泉崗空港發展成廉價航空中心，臺中空港周邊地區的開發可結合中部精密機械與工具機產業的優勢，並與漢翔合作，發展航空零組件維修製造業；規劃臺中清泉崗空港航空園區，提供便捷的交通、土地、工程師與認證方面的人才及租稅優惠，並輔導廠商取得認證。一方面以漢翔為基地，構建臺灣的直升機維修中心；另一方面，也思考如何與桃園既存的航太維修聚落合作，朝「中、桃航太零組件製造維修雙核心」的方向攜手並進。	經濟發展局,都市發展局	研究規劃協調	臺中市政府都市發展局： 一、有關清泉崗部分，自國際航廈 102 年 4 月啟用後，周邊地區帶來急增之交通需求，為符合地區發展需求，本局於 102 年委託辦理「清泉崗機場門戶地區整體開發可行性評估規劃案」，103 年 6 月完成結案。依結案報告需辦理「擴大臺中港特定區計畫」及「變更臺中港特定區計畫內之『農業區』變更為都市發展用地」，已依結案報告擬進行後續辦理擴大及都市計畫變更作業。 二、有關清泉崗機場周邊門戶地區土地規劃及都市計畫變更作業案進度目前進行期中報告階段。
			研究規劃協調	臺中市政府經濟發展局： 本局業已提出 105 年「策略性產業推廣執行計畫」先期計畫，研議規劃特定園區可行性評估及招商先期規劃等項目。
A01 一、經濟發展篇	A0106 01-06 港區整體規劃： 增加航線，規劃遊艇、郵輪觀光碼頭，爭取國際郵輪靠泊，興建大型購物中心，充分利用在地既有宗教及文化資產，舉辦國際級的文化活動及各種比賽，提高港區文化國際能見度，成為臺灣通向亞太的新門戶。	經濟發展局,交通局,觀光旅遊局,文化局,教育局	研究規劃協調	臺中市政府教育局： 補助烏日區烏日國中於 104 年 6 月 25 日辦理「金烏金藝買胭脂—據說南管與爵士的美麗邂逅」發展學校藝術課程特色，並融合中西戲劇音樂教學，藉由帶領學子體驗創新藝術，以傳承傳統藝術文化。
			研究規劃協調	臺中市政府觀光旅遊局： 一、4 月 25 日乘載近千名旅客的郵輪「中華泰山」號首次靠泊臺中港，本局為迎接貴客，特安排原住民舞蹈及薩克斯風等深具臺中特色的表演迎賓，並致贈每位旅客臺中名產糕餅，讓郵輪旅客體會臺中的熱情及美好印象。 二、5 月 24 日中國大陸中脈公司今年第三梯次員工

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
				旅遊，包下「海洋水手號」郵輪造訪中臺灣，本局與南投縣政府觀光處安排舞獅、陣頭等迎賓活動，於臺中港 30、31 號碼頭表演表達歡迎之意。 三、國際線觀光客輪量子號(QUANTUM)將於 9 月 2 日上午 7 時抵達臺中港，本局洽詢安舫船務代理有限公司了解量子號（QUANTUM）郵輪攬客相關資料，賡辦理迎賓節目規劃、首航交換禮物儀式及本市農特產及伴手禮展售事宜。 四、中部地區遊艇基地可行性評估：目前辦理期中報告階段(基地初步規劃選址構想)，7 月 9 日提送期中報告。
			執行施工階段	臺中市政府文化局： 一、配合大甲媽祖遶境進香活動，於 3 月 5 日辦理元宵晚會，於元宵節當天筊筶請示媽祖進香起駕日期後，在晚會中向全國民眾宣告筊筶結果，並配合媽祖進香傳統科儀，於 4 月 12 日邀請明華園戲劇總團演出起駕戲，並於 4 月 17 日媽祖起駕當日辦理觀禮臺活動，邀請眾多臺中在地演藝團隊演出，共計完成 3 場次活動，吸引 42,000 人次觀賞。 二、港區藝術中心辦理「清風茶宴茶道文化國際交流活動」：預定辦理時間為 9 月 12 日(六)，安排臺、日、韓、中茶道團體進行茶道表演，結合陶藝展、花藝展、茶與文學、茶與詩畫、南管、古箏、陶笛、弦樂表演及奉茶等活動。
			研究規劃協調	臺中市政府經濟發展局： 本局業已提出 105 年「策略性發展地區產業發展及招商計畫」先期計畫，研議規劃建立市港合作招商機制、海空港新興產業創新區域規劃、臺中港物

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
				流、教育培訓及會議展覽中心可行性評估規劃等項目。
			研究規劃協調	臺中市政府交通局： 航線部分配合產業及觀光旅遊局，積極向中央爭取。
A01 一、經濟發展篇	A0107 01-07 中臺灣物流與國際會展中心： 三鐵共構，發展成中臺灣區域物流中心；市府與中央成立聯合開發機構，以成功嶺為腹地，共同進行國際與國內招商，成為臺灣國際會議和展覽中心。	經濟發展局,交通局	研究規劃協調	臺中市政府經濟發展局： 於 104 年 6 月 29 日與規設單位、專案管理單位、外貿協會召開「臺中市水湳國際會展中心新建工程討論會議」討論會展中心規格，會議決議請外貿協會於會後兩週內提出會展中心規格方向意見，一個月內提出修約內容，上述資料函送本局確認後，辦理後續作業事宜。
			研究規劃協調	臺中市政府交通局： 本局將俟區域物流中心區位擬定後，即續予辦理相關聯外運輸規劃。
A01 一、經濟發展篇	A0108 01-08 海空雙港：臺中產業連結國際的門戶 設法整合雙港與大臺中山手線及其他運輸建設之配套，另應落實活化雙港周邊特定區為多元加工腹地，並配合雙港智慧化物流配套設施的擴充，才能達到臺中產業從臺中出口、國際商旅從臺中進入的功能。	經濟發展局,交通局	研究規劃協調	臺中市政府經濟發展局： 本局業已提出 105 年「策略性發展地區產業發展及招商計畫」先期計畫，研議規劃建立市港合作招商機制、海空港新興產業創新區域規劃、臺中港物流、教育培訓及會議展覽中心可行性評估規劃等項目。
			研究規劃協調	臺中市政府交通局： 一、配合臺中港務分公司及臺中航空站辦理之智慧物流，續予辦理相關之聯外運輸規劃。 二、本局已請專業單位規劃「海空雙星發展與聯外交通串聯計畫」，並送交本局儘速依計畫內容執行。
A01 一、經濟發展篇	A0109 01-09 打造臺中自行車旗艦園區： 爭取與捷安特和美利達等自行車業領導品牌以及高科技和精密機械業者合作，打	經濟發展局	研究規劃協調	臺中市政府經濟發展局： 業於 104 年 6 月 22 日函請規劃單位重新評估可行或替代方案。另規劃單位已於 104 年 6 月 15 日前

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
	造臺中自行車旗艦園區，擴大既有大甲工業區的腹地，定位為電動汽機車零組件與自行車零組件材料廠商聯合研發生產基地，並且引進材料及車輛測試技術法人單位，興建結合國際會展與極限運動場地功能的展覽區域。			提送可行性規劃報告、環境影響說明書等報告初稿。
A01 一、經濟發展篇	A0110 01-10 打造與創建臺中優質農業加工品牌： 結合農民力量，仿效紐西蘭奇異果的行銷模式，成立專責專業的行銷公司，讓農民入股，並讓利潤以分田到戶的方式反饋給農民朋友；建立小而美的農業微經濟模式，以創意與文化的導向讓臺中的農業加工品，走向更具有特色的新臺中品牌商品。	農業局	已完工	臺中市政府農業局： 一、臺中市農業發展基金收支保管及運用管理辦法修正草案，已於 6 月 5 日經法規會審議通過在案，俟通過後移請法制局公告。 二、評估續使用或創建臺中優質農業加工品牌(Logo)，並評估輔導本市各區農會與農民團體成立農產專責專業行銷公司的可行性。 三、評估透過顧問公司與集合住宅或公寓社區管理委員會異業結合，建立客戶群，透過委員會各項活動行銷本市農特產品，建立微經濟模式之可行性。
A01 一、經濟發展篇	A0111 01-11 保價收購鼓勵農業生產保險： 臺中農產品產地價格低時，研擬保價收購，依產品特性及時採取收購、加工、促銷、冷藏及銷毀等措施，穩定市場價格，減少農民損失!選擇重點農漁產品，推動農業生產保險制度，落實第三方責任險制度。	農業局	研究規劃協調	臺中市政府農業局： 一、持續監測當季作物市場價格，倘有發生價格持續滑落情形，即依產品特性研擬採收購、加工、促銷、冷藏及銷毀等措施，穩定市場價格。現於 104 年 6 月 12 日啟動荔枝收購，保障農民收益。 二、行政院農業委員會臺中區農業改良場於 104 年 1 月 13 日辦理「104 年高接梨天然災害保險試辦之災損勘查機制座談會」及行政院農業委員會於 104 年 2 月 2 日辦理「試辦高接梨天然災害保險之農民意見座談會」，會中說明檢討投保金額及種類，以便改進；另農委會於 104 年 3 月 18 日邀集各縣市召開訂定「農作物天然災

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
				害保險試辦補助辦法」。 三、本市高接梨種植面積 3,649 公頃，預估補助農民全年保險費每公頃 1 萬元。 四、行政院農業委員會農糧署訂於本(104)年 6 月 15、16 及 22 日辦理高接梨試辦天然災害保險勘損人力專業訓練，以協助商業保險公司於保險試辦期間獲致勘災所需人力。 五、農業天然災害保險未來宜由試辦階段的商業保險提升至政策性保險，並採公辦民營強制投保方式辦理，以擴大保險基礎使大數法則發揮作用，以達風險分散之目的。
A01 一、經濟發展篇	A0112 01-12 臺中市產業發展基金： 以建立 20 億的基金規模為初期目標，並將現有的「臺中市工業區開發管理基金」，擴充及轉型成「臺中市產業園區開發營運基金」。讓兩個基金可以對症下藥，逐步解決產業問題，成為兩大引擎。	經濟發展局,新聞局,勞工局	非實質	臺中市政府勞工局： 因本府經濟發展局目前尚在法規預告中，俟整體公告完成後，本局配合辦理補助符合認定企業勞工職業訓練作業。
			非實質	臺中市政府新聞局： 一、臺中好生活月刊 104 年 6 月號刊登「臺中一中翻轉臺灣・培育各產業領袖的百年搖籃」、「不輕言放棄的良心企業家・鄭崇華勇於面對挑戰」、「譚光磊笑傲版權經紀業」報導。 二、臺中新聞月報第 6 期號刊登「客家青年創業補助 即日起報名」、「青年加農計畫 臺中耕作注新血」等產業報導。 三、為鼓勵臺灣動畫影片之創作與促進產業發展，以打造全臺首屆城市動畫影展做為願景，4 月 26 日至 6 月 30 日舉辦「2015 臺中國際動畫影展」徵件比賽，希冀透過徵件活動，建立創作者與作品之交流與推廣平臺，為臺灣動畫產業注入新活力。
			研究規劃協調	臺中市政府經濟發展局：

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
				「臺中市產業發展自治條例（草案）」已於 104 年 6 月 22 日預告。
A01 一、經濟發展篇	A0113 01-13 召開活化臺中土地研討會：廣徵各界意見，讓大臺中的土地做到供給與需求平衡，解決政府的財政困難，並且善用都市計畫來規劃出社會住宅用地、工商產業用地等。	都市發展局,地政局	研究規劃協調	臺中市政府都市發展局： 一、後續擬藉由「臺中市轄區內都市計畫公共設施用地專案通盤檢討規劃案」完成本市公共設施用地現況資料蒐集調查及發展預測分析、課題分析及對策研擬及公共設施用地變更檢討原則以及整體開發地區劃設原則，並召開土地研討會廣徵各界意見。 二、另有關「臺中市轄區內都市計畫公共設施用地專案通盤檢討規劃案」104 年 6 月 26 日辦理通盤檢討前公告徵求意見，刻正進行期中規劃報告研究階段。
			研究規劃協調	臺中市政府地政局： 相關資料已於 104 年 3 月 30 日上傳供都市發展局及經濟發展局參考辦理；另辦理中之市地重劃區、區段徵收區，及籌備中之豐富專案、烏日等區段徵收案，因尚未執行土地分配作業，將俟分配作業完成後再行提供。
B01 二、治安維護篇	B0201 02-01 基層警察業務單純化及繁重勤(業)務加給： 警察業務要單純化，回歸治安及交通本務；衡量市府財政，依繁重程度區分等級，提供基層員警「繁重勤務加給」，提升外縣市優秀員警請調意願，進入繁重分局服務，並有助於分擔基層員警因勞逸不均導致過勞現象。	警察局	非實質	臺中市政府警察局： 警察勤業務單純化： 一、本局辦理行政(職務)協助，凡與治安、交通無關事項，不涉本局權管範圍工作內之認定事宜，均不予協助，惟考量市政一體，經市政府核定之聯合稽查部分，本局仍將配合執行。 二、本局依警政署決議減化協辦業務 20 項及處理原則，函文本局內外勤各單位據以辦理，並副知市政府相關局處配合，將持續與相關局處保持密切聯繫及溝通，期能達成共識，確實減化本局非必要之協辦業務。

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
				三、本局 104 年 6 月份各機關辦理各項行政(職務)協助工作，計 43 件，出勤警力 275 人次。 提供「繁重勤務加給」： 本局 104 年「勤務繁重加成支給」依行政院函頒修正「警察人員警勤加給表」等相關規定，訂定支給成數最高以 7 成為上限分級基準，並奉市長 104 年 3 月 4 日核定如下： (1)第 1 級：第一至六、豐原、霧峰、清水、烏日分局等 10 個繁重分局（含配置之刑事人員及交通分隊人員），支領級別第一級加 7 成支給。 (2)第 2 級：大甲、太平、東勢分局等 3 個較重分局（含配置之刑事人員及交通分隊人員），支領級別第一級加 6 成支給。 (3)第 3 級：刑事警察大隊所屬偵查隊、保安、交通警察大隊所屬中隊、少年及婦幼警察隊，支領級別第一級加 5 成支給。 (4)第 4 級：局本部及其他單位不屬前揭支領對象而具有警察官任用資格人員，支領級別第三級加 4 成支給。 (5)本案溯自 104 年 1 月 1 日起發放，所需經費由本局本（104）年度人事費項下支應。 (6)1-3 月份支給部分已於 3 月補發完竣，4 月份起配合薪資作業按月發放。
B01 二、治安維護篇	B0202 02-02 補足警力、裝備： 與警政署協調，朝警民比 1：350 目標努力；編列預算依統一規格採購警察裝備，並造冊列管。	警察局	非實質	臺中市政府警察局： 補足警力、裝備： 一、本局於 104 年 1 月 29 日以中市警人字第 1040001172 號函請警政署增補本局警力，規劃期程如下： (1)近期警力需求：補足現有預算缺額警力。 (2)中（長）期警力需求：俟現有預算缺額警力補

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
				實後，再爭取編制員額及預算員額修正為 7,761 人，俾將警民比調降為 1:350。 二、警政署於 104 年 2 月 11 日以警署人字第 1040058979 號函覆： (一)各警察機關警力缺額派補，該署例均參考各機關缺額率、警民比例與治安、交通及勤（業）務需要等因素，配合巡官、巡佐及警員等同一序列職務人員定期請調派補及中央警察大學、臺灣警察專科學校畢（結）業生錄取警察特考分配實務訓練作業時辦理。 (二)次查行政院匡列地方警察機關之預算總員額於 99 年已達上限，各地方警察機關現無請增預算員額空間。 (三)綜上，本局將賡續向警政署積極爭取分發及統調本局之員額，並配合警大、警專之畢(結)業期程及警政署巡官及警員之統調，於每次警政署作業前，本局即先行分析各項警力之缺口，函報警政署爭取員額，以滿足近期警力需求；至本局請增預算及編制員額部分，俟現有預算缺額警力補實後，再行研辦。 三、本局員警服裝及配件費以預算員額乘以單價編列。本年度辦理「104 年度員警防水透氣雨衣採購案」、「104 年度行政人員服裝及員警制服採購案」、「104 年度員警皮鞋採購案」、「104 年度員警襪子採購案」、「104 年度交通警察皮衣採購案」、「104 年度冬（夏）季警察大盤帽及女警帽採購案」等 6 案均已決標發包。 四、持續配合中央一般性補助款逐年編列汰換逾使用年限警用車輛預算，104 年以共同供應契約

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
				辦理汽機車採購部分，已於 4 月 13 日下單訂購，另汽車 26 輛招標案，已於 6 月 3 日決標；另有關補足員警裝備，配合人力需求規劃，依補實警力當年度起請增預算及增購相關應勤裝備。
B01 二、治安維護篇	B0203 02-03 智慧警政： 整合目前大量的路口與道路監控系統，進行巨量資料的智慧化分析，配合警政情報的掌握，做好治安的監測、管理與預判，再透過資料分析，進行警政勤務的部署、派遣，產生嚇阻犯罪的效果。	警察局	非實質	臺中市政府警察局： 一、104 年「治安要點暨平均地權基金」錄影監視系統建置案，增設本市公設錄影監視系統 362 組、鏡頭 1,810 支，於 7 月 1 日完成簽約。 二、併於 104 年「治安要點暨平均地權基金」錄影監視系統建置案內，自建光纖網路 15 公里以上，同步傳輸影像資料，於 7 月 1 日完成簽約。 三、併於 104 年「治安要點暨平均地權基金」錄影監視系統建置案內，增設智慧型車行紀錄查詢系統伺服器 1 組，連線 500 支鏡頭，7 月 1 日完成簽約。 四、本(104)年度 1 至 6 月底為止，共輔導民間單位、機構設置及調整監視系統 4,243 支鏡頭並協助偵破刑案 1,266 件，有效協助維護本市治安。
B01 二、治安維護篇	B0204 02-04 輔導成立崗守望相助隊崗亭： 輔導成立崗守望相助隊崗亭，列為各區公所施政考評的項目之一。	民政局	非實質	臺中市政府民政局： 一、各里隊於申請核備時，依規應由當地區公所輔導，並邀集警察分局等相關單位實地審查崗亭設置地點之合法性，如設置地點未具合法性，即不予成立，且里隊亦可依其需求尋覓合適妥善之崗亭處所後，以租賃方式於每月巡邏工作費中支應作為崗亭租金。 二、為利各區順利推展守望相助業務，並落實輔導機制，自 101 年度起守望相助業務已列入民政

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
				業務考核重點項目之一。
B01 二、治安維護篇	B0205 02-05 消防人員超勤津貼： 提供消防人員超勤津貼，每人每月 13,800 元調高至 17,000 元。	消防局	執行施工階段	臺中市政府消防局： 本市議會於本(104)年 6 月 29 日及 30 日二讀及三讀通過本局外勤消防人員超勤加班費每人每月增為 17,000 元。
C01 三、交通建設篇	C0301 03-01 下環微笑山手線、上環彩虹甲后線及臺鐵山線延伸路段： 弭平本市境內山線及海線長期因地形所造成之空間阻隔，提升鐵路整體運能，促進都市縫合發展，打造大臺中生活圈，創造鐵路山手線之整體共榮願景。	交通局	執行施工階段	臺中市政府交通局： 本案 4 月 8 日邀集專家學者召開專案報告，5 月 14 日會同顧問公司團隊檢討財務效益，增加區域發展論述、甲后線線形調整及整體財務計畫修正。
C01 三、交通建設篇	C0302 03-02 建立七大公共運輸轉運中心： 轉運中心－臺中、水湳、烏日、豐原、沙鹿、霧峰、大甲，縮短交通時間，規劃點對點區域幹線公車快速通行，從東到西、從南到北一小時到達。	交通局	研究規劃協調	臺中市政府交通局： 一、現正辦理水湳、豐原、沙鹿、霧峰、大甲轉運站基地選址及民間參與開發方式可行性評估作業。 二、已邀集委託辦理前述作業廠商於 104 年 1 月 23 日及 2 月 25 日召開 2 次工作會議，現正依工作會議結論持續推動辦理基地選址及民間參與開發方式可行性評估作業。 三、已於 104 年 5 月 4 日召開可行性評估報告書審查會，廠商於 6 月 5 日提送修正後報告書，將擇期召開修正後可行性評估報告書審查會。 四、配合轉運中心規劃期程，納入評估調整既有市區公車路線或新闢路線規畫辦理。
C01 三、交通建設篇	C0303 03-03 暢行路網： 加設匝道及聯絡道，改善進出市區道路（如環中路、臺灣大道、中清路、崇德路、文心路、五權西路等）的交通堵塞。	交通局	研究規劃協調	臺中市政府交通局： 一、高速公路局刻正辦理「國道 1 號臺中路段增設系統交流道銜接臺 74 線交通改善工程可行性研究案」，建設期程約 7 年，預計 109 年完成。104 年 1 月 20 日高速公路局召開「國道 1 號臺中路段增設系統交流道銜接臺 74 線工程」周

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
				遭土地開發挹注國道基金及以多元方式取得用地研商會議。 二、104 年 4 月完成環中路與西屯路口調整號誌時制，開放右轉措施。 三、目前刻正向交通部申請「104 年度智慧交通基礎建設與應用計畫」補助計畫案。
C01 三、交通建設篇	C0304 03-04 臺中捷運延伸規劃： 橘線延伸至清水及霧峰、紅線延伸至后里、綠線環狀延伸至大里及太平，進而形成臺中內環；綠線高架延伸至彰化市區，甚至以輕軌的方式到鹿港。	交通局	研究規劃協調	綠線高架延伸至彰化市區部分，可行性研究報告已於 103 年 9 月函報交通部審議，交通部並於 103 年 12 月函復審查意見，現依審查意見修正報告作業中，俟修正完成後將再正式函報交通部。相關路網刻正辦理中臺灣地區大眾捷運路網先期規劃檢討作業。
C01 三、交通建設篇	C0305 03-05 打造中、彰兩地共同生活圈： 臺中與彰化間新增跨溪公路橋梁，其中一條串聯烏日的高鐵路一段與彰化縣的金馬東路，另外則是將烏日溪尾地區的溪尾大橋延伸至彰化芬園；亦應納入自行車道空間設計，推動中、彰系統公車合作聯營，增加中彰班次。	建設局, 交通局	研究規劃協調	臺中市政府交通局： 研議規劃調整既有相關路線延駛或新闢路線之可行性，並向客運業者徵詢中、彰公車聯營意願。
			研究規劃協調	臺中市政府建設局： 一、「金馬東路跨大肚溪橋梁工程」經 104 年 1 月 27 日召開之「中彰投區域治理平臺」三縣市首長會議決議由彰化縣政府主政推動，該案於 6 月 8 日簽約。 二、「國道三號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程延伸段」(溪尾大橋延伸段)本案因涉及彰化縣轄區域路段，本局已於 104 年 2 月函文彰化縣政府同意委託代辦可行性評估規劃及分攤經費，縣府 5 月檢附委託代辦協議書，本局 104 年 6 月檢還已用印完成之代辦協議書完成代辦程序。本案辦理先期可行性評估規劃案，刻正辦理簽約中。 三、溪尾大橋工程目前持續施工中，視工程執行情形檢討納入後續變更設計。

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
C01 三、交通建設篇	C0306 03-06 複合式大眾運(MR.B&B)： 針對高架化與雙軌化後之臺鐵各車站，進行站體鄰接區域的「大眾運輸導向都市發展策略規劃」，重新檢討環狀軌道運輸沿線的土地利用與產業發展策略，再搭配轉運站、公車、公共自行車等多元運具的到位，建構完整的複合式交通運輸系統。	交通局,地政局	執行施工階段	臺中市政府交通局： 「臺中市公共自行車租賃系統建置及營運管理」案於 103 年 7 月 18 日啟用市政府(文心樓)、逢甲大學及秋紅谷 3 站示範站，並召開 iBike 示範站啟用記者會，103 年 10 月 4 日啟用重慶公園、福星公園及頂何厝等 3 站，103 年 10 月 18 日增加科博館/金典酒店站，103 年 10 月 25 日啟用公益大英街口站，103 年 10 月 31 日啟用新光/遠百站，103 年 11 月 8 日啟用臺中孔廟站，103 年 11 月 19 日啟用英士公園，103 年 11 月 27 日啟用中正國小、中正地政及茄苳腳三站，103 年 11 月 29 日啟用萬壽棒球場，於 12 月 4 日啟用臺中教育大學，103 年 12 月 20 日啟用大隆東興路口站及五權西路文心路口站，103 年 12 月 24 日啟用大墩文化中心站及臺中公園站，103 年 12 月 28 日啟用臺中州廳站，104 年 1 月 7 日啟用學士育德路口站，104 年 1 月 24 日啟用北區行政大樓、文心森林公園、市民廣場等 3 站，104 年 1 月 30 日啟用公益公園及漢翔福星北路口等 2 站，104 年 2 月 7 日啟用國立臺灣美術館站、104 年 2 月 12 日啟用博館育德路口站，104 年 2 月 18 日啟用國立自然科學博物館、太原北中清路口等 2 站，104 年 3 月 18 日啟用忠誠公園站，104 年 3 月 27 日啟用櫻花棒球場、力行國小及國立臺中文華高中等 3 站，104 年 4 月 1 日啟用北屯兒童公園、賴明公園、臺中一中及臺中火車站等 4 站，104 年 4 月 2 日啟用大墩七街河南路口租賃站，104 年 4 月 21 啟用三光太原路口租賃站，104 年 4 月 28 日啟用育德梅川東路口租賃站，104 年 5 月 7 日啟用青海逢甲路口租賃站，104 年 5 月 15 日啟用經國園道及上石公園 2 租賃站，104 年 6 月 5 日啟用英才

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
				公園及豐樂雕塑公園 2 租賃站，104 年 6 月 10 日凌晨 0 時啟用崇倫公園、惠文高中及黎明國中 3 租賃站，截至 104 年 6 月 10 日累計 iBike 啟用站點數達到 50 站，上線營運車輛數達 1250 輛公共自行車。 本市各捷運路線及鐵路路線於規劃設計階段皆已將車站基本轉乘設施納入考量，故後續配合提供轉運站策略規劃。 配合高架化與雙軌化之臺鐵各車站期程及捷運通車期程，持續規劃調整本市既有公車路線。
			研究規劃協調	臺中市政府地政局： 配合都市計畫檢討結果，如有涉及以市地重劃或區段徵收方式辦理土地整體開發需要，再據以規劃辦理。
C01 三、交通建設篇	C0307 03-07 擴大公車客運路網： 增加原縣區與偏遠地區公車的里程補助、路線與班次，增加停靠醫療院所路線，利用優惠票價照顧偏遠地區市民進出市區。	交通局	研究規劃協調	臺中市政府交通局： 本案本局已規劃新闢 2 條海線地區公車路線，並行經臺中榮總，大安新幹線已由中臺灣客運獲得經營籌備權，並預計於 104 年 8 月 1 日正式上路服務，另幼獅新幹線亦依規定於期限內辦理後續路線籌備營運事宜。
C01 三、交通建設篇	C0308 03-08 自行車 369 計畫： 四年內興建 300 個公共自行車租借站、9000 輛公共自行車、改善 600 公里騎樓與人行道。	建設局, 交通局, 都市發展局	執行施工階段	臺中市政府交通局： 「臺中市公共自行車租賃系統建置及營運管理」案於 103 年 7 月 18 日啟用市政府(文心樓)、逢甲大學及秋紅谷 3 站示範站，並召開 iBike 示範站啟用記者會，103 年 10 月 4 日啟用重慶公園、福星公園及頂何厝等 3 站，103 年 10 月 18 日增加科博館/金典酒店站，103 年 10 月 25 日啟用公益大英街口站，103 年 10 月 31 日啟用新光/遠百站，103 年 11 月 8 日啟用臺中孔廟站，103 年 11 月 19 日啟用英士公園，103 年 11 月 27 日啟用中正國小、中正地政及茄苳腳三站，103 年 11 月 29 日啟用萬壽棒球

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
				場，於 12 月 4 日啟用臺中教育大學，103 年 12 月 20 日啟用大隆東興路口站及五權西路文心路口站，103 年 12 月 24 日啟用大墩文化中心站及臺中公園站，103 年 12 月 28 日啟用臺中州廳站，104 年 1 月 7 日啟用學士育德路口站，104 年 1 月 24 日啟用北區行政大樓、文心森林公園、市民廣場等 3 站，104 年 1 月 30 日啟用公益公園及漢翔福星北路口等 2 站，104 年 2 月 7 日啟用國立臺灣美術館站、104 年 2 月 12 日啟用博館育德路口站，104 年 2 月 18 日啟用國立自然科學博物館、太原北中清路口等 2 站，104 年 3 月 18 日啟用忠誠公園站，104 年 3 月 27 日啟用櫻花棒球場、力行國小及國立臺中文華高中等 3 站，104 年 4 月 1 日啟用北屯兒童公園、賴明公園、臺中一中及臺中火車站等 4 站，104 年 4 月 2 日啟用大墩七街河南路口租賃站，104 年 4 月 21 啟用三光太原路口租賃站，104 年 4 月 28 日啟用育德梅川東路口租賃站，104 年 5 月 7 日啟用青海逢甲路口租賃站，104 年 5 月 15 日啟用經國園道及上石公園 2 租賃站，104 年 6 月 5 日啟用英才公園及豐樂雕塑公園 2 租賃站，104 年 6 月 10 日凌晨 0 時啟用崇倫公園、惠文高中及黎明國中 3 租賃站，截至 104 年 6 月 10 日累計 iBike 啟用站點數達到 50 站，上線營運車輛數達 1250 輛公共自行車。
			研究規劃協調	臺中市政府都市發展局： 一、路段彙整完成。 二、完成執行計畫擬定。
			執行施工階段	臺中市政府建設局： 一、人行道已改善 13 案，改善面積 11,874 平方公尺，換算長度 5.937 公里。 二、為排除人行道公有或公用事業違建物辦理情形

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
				乙節，將針對本市影響通行計 1155 處辦理排除計畫，目前已試辦南區仁和路與南平路，後續將針對中區及市政特區辦理示範道路計畫，以回歸人本的思維，達成宜居城市友善人行環境，提升市民行的品質。 柳川兩側人行道：經查該人行道大部份淨寬皆大於 90 公分，惟部分電箱、電桿占置致淨寬不足，目前刻正協調相關單位將其移置適當地點，將人行道寬度維持在 90 公分以上。有關人行道上相關障礙物部份，俟協調各管線單位設施箱體移至公共設施帶後續辦理相關鋪面改善事宜。 三、豐原區豐原大道一段人行道改善 800 公尺、田心路二段人行道改善 310 公尺、圓環西路 87 巷人行道改善 84 公尺。神岡區消防公園人行道改善 200 公尺。大雅區仁愛路人行道改善 100 公尺。 四、臺中市市區道路景觀與人行環境建設綱要計畫：招標文件準備中，預計 7 月初辦理發包作業。園道串聯已提報人本計畫並獲得規劃設計案補助，刻正辦理招標文件準備中，預計 104 年 7 月 15 日前簽辦招標委託規劃設計。
C01 三、交通建設篇	C0309 03-09 改善交通： 兩年內增加至 1000 名義交；四年內減少 100 個易肇事地點；增設機車停車格，讓汽機車停車格數能達一比一。	交通局,警察局	執行施工階段	臺中市政府交通局： 以 103 年第 4 季為基準，汽車格與機車格數量差為 12232 格，累計至本月已新增繪設 5641 機車格供民眾停放。
			非實質	臺中市政府警察局： 一、已改善 52 個易肇事路口。 二、104 年 3 月 22 日擴編 500 名義交人員訓練、講習工作。

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
C01 三、交通建設篇	C0310 03-10 免費公車 10 公里： 針對「黃金路線」、「一般路線」及「政策性路線」進行差別性補貼，以「每車公里」方式補貼業者，要求公車業者在申請路權時採取「配對申請」，「黃金路線」必須配對「政策性路線」同時申請，每年服務品質評鑑後，對於黃金路線進行收回或釋放。	交通局	設計發包階段	臺中市政府交通局： 一、104 年 4 月 28 日邀集各客運業者協商本(104)年度下半年 10 公里免費公車執行方式。 二、104 年 5 月 12 日邀集客運業者、票證公司及驗票機設備商確認相關執行事宜時程，目前客運業者刻辦理驗票機設備調整事宜；預定 5 月 26 日召開會議追蹤進度。 三、104 年 6 月 4 月及 6 月 17 日再召會追蹤客運業者設備調整進度，預計 6 月底前更新 10 公里免費驗票機程式，7 月 8 日上線。
C01 三、交通建設篇	C0311 03-11 推動人本交通，落實路平： 改善人行道及騎樓空間品質，興建自行車道，增加公共自行車出租點與車輛數，將道路空間還給行人及自行車。	建設局,都市發展局,交通局	執行施工階段	臺中市政府交通局： 「臺中市公共自行車租賃系統建置及營運管理」案於 103 年 7 月 18 日啟用市政府(文心樓)、逢甲大學及秋紅谷 3 站示範站，並召開 iBike 示範站啟用記者會，103 年 10 月 4 日啟用重慶公園、福星公園及頂何厝等 3 站，103 年 10 月 18 日增加科博館/金典酒店站，103 年 10 月 25 日啟用公益大英街口站，103 年 10 月 31 日啟用新光/遠百站，103 年 11 月 8 日啟用臺中孔廟站，103 年 11 月 19 日啟用英士公園，103 年 11 月 27 日啟用中正國小、中正地政及茄苳腳三站，103 年 11 月 29 日啟用萬壽棒球場，於 12 月 4 日啟用臺中教育大學，103 年 12 月 20 日啟用大隆東興路口站及五權西路文心路口站，103 年 12 月 24 日啟用大墩文化中心站及臺中公園站，103 年 12 月 28 日啟用臺中州廳站，104 年 1 月 7 日啟用學士育德路口站，104 年 1 月 24 日啟用北區行政大樓、文心森林公園、市民廣場等 3 站，104 年 1 月 30 日啟用公益公園及漢翔福星北路口等 2 站，104 年 2 月 7 日啟用國立臺灣美術館站、104 年 2 月 12 日啟用博館育德路口站，104 年 2 月

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
				18 日啟用國立自然科學博物館、太原北中清路口等 2 站，104 年 3 月 18 日啟用忠誠公園站，104 年 3 月 27 日啟用櫻花棒球場、力行國小及國立臺中文華高中等 3 站，104 年 4 月 1 日啟用北屯兒童公園、賴明公園、臺中一中及臺中火車站等 4 站，104 年 4 月 2 日啟用大墩七街河南路口租賃站，104 年 4 月 21 啟用三光太原路口租賃站，104 年 4 月 28 日啟用育德梅川東路口租賃站，104 年 5 月 7 日啟用青海逢甲路口租賃站，104 年 5 月 15 日啟用經國園道及上石公園 2 租賃站，104 年 6 月 5 日啟用英才公園及豐樂雕塑公園 2 租賃站，104 年 6 月 10 日凌晨 0 時啟用崇倫公園、惠文高中及黎明國中 3 租賃站，截至 104 年 6 月 10 日累計 iBike 啟用站點數達到 50 站，上線營運車輛數達 1250 輛公共自行車。
			執行施工階段	臺中市政府都市發展局： 一、中區(民族路及中山路)路段施作完成。 二、大甲區(蔣公路及順天路)路段施作中。
			執行施工階段	臺中市政府建設局： 一、已完成 50 處無障礙斜坡道改善。 二、為排除人行道公有或公用事業違建物辦理情形乙節，將針對本市影響通行計 1155 處辦理排除計畫，目前已試辦南區仁和路與南平路，後續將針對中區及市政特區辦理示範道路計畫，以回歸人本的思維，達成宜居城市友善人行環境，提升市民行的品質。 柳川兩側人行道：經查該人行道大部份淨寬皆大於 90 公分，惟部分電箱、電桿占置致淨寬不足，目前刻正協調相關單位將其移置適當地點，將人行道寬度維持在 90 公分以上。有關人行道上相關障礙物部份，俟協調各管線單位

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
				設施箱體移至公共設施帶辦理相關鋪面改善事宜。 三、豐原區豐原大道一段人行道改善 800 公尺、田心路二段人行道改善 310 公尺、圓環西路 87 巷人行道改善 84 公尺。神岡區消防公園人行道改善 200 公尺。大雅區仁愛路人行道改善 100 公尺。清水區橋江北街預計 104 年 10 月底完工。 大甲區順天國中旁人行道(大安港路)已於 104 年 2 月 15 日完工。另(新政路)已於 104 年 6 月 24 日完工。 配合大里區永隆國小辦理永隆五街學校側人行道樹穴改善，已完成改善人行道範圍約 200 ㎡。配合辦理太平區長億十街(長億國小前)人行道增設約 450 ㎡，於 104 年 6 月完成。
C01 三、交通建設篇	C0312 03-12 提高路平專案層級，即報速修： 建構專案管理模式，由一名局長主責路平專案，提高層級，統一受理窗口及挖掘業務流程標準化，嚴加考核各機關維持路平的績效。	建設局	設計發包階段	臺中市政府建設局： 一、路平專案會議已簽奉核准，並於 2 月起每月召開兩次會議。 二、統一挖補自治條例修訂草案已完成公聽會及送市政會議審核通過，現正提送議會審查中。 三、管線路面修復工程資料持續彙整中。
C01 三、交通建設篇	C0313 03-13 長期整併各公共管線，短期分段合併施工： 整併包含電、水、網路等公共管線，逐年興建共同管溝，降低道路挖掘頻率；短期之內，在進行管線挖補工程時，要設法跨局處溝通，分段合併施工，減低民怨。	建設局,經濟發展局	執行施工階段	臺中市政府建設局： 一、持續要求各單位依規辦理推動共同管道之興建。 二、統一挖補自治條例修訂草案已完成公聽會及送市政會議審核通過，現正提送議會審查中。 三、103 年度公共設施管線資料庫建置已完成建置大里及太平區，今(104)年度預計接續建置豐原、潭子及大雅等區。
			非實質	臺中市政府經濟發展局：

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
				建設局推動各事業單位配合整併公共管線施工，以降低道路挖掘頻率，本局協助向各事業單位宣導規定並協調事業單位依規配合建設局。
C01 三、交通建設篇	C0314 03-14 道路衝擊成本內部化： 參考國外道路挖掘收費機制，納入空間與時間的相關因素，將道路衝擊成本內部化。也就是以衝擊面積(平方公尺)與衝擊時間(天)作為收費訂定標準。	建設局,交通局	研究規劃協調	臺中市政府交通局： 本局之業務為交通維持計畫相關事項，交維計畫主管法規：「臺中市使用道路辦理活動施工管理自治條例」未訂有收費機制，查其他直轄市亦未有收費審查交維計畫之作法；本案本府建設局既已加收20%道路養護費，擬依其規定辦理避免民怨。
			研究規劃協調	臺中市政府建設局： 一、統一挖補自治條例修訂草案已完成公聽會及送市政會議審核通過，現正提送議會審查中。道路挖掘管理自治條例已於 104 年 3 月 9 日召開公聽會，現正提送市政會議審議中。 二、路修費加收 20%道路養護費已納入統一挖補自治條例修訂草案及道路挖掘管理自治條例。
D01 四、防災治洪篇	D0401 04-01 臺中清溪計畫： 推動並進行「臺中清溪計畫」，提高綠川、柳川、梅川、麻園頭溪及旱溪沿岸下水道接管率，營造周邊水與綠的河岸空間，打造臺中的門戶筏子溪成為生態迎賓河。	環境保護局,水利局	執行施工階段	臺中市政府水利局： 一、辦理柳川清溪計畫部分 (一)辦理行政院環境保護署補助「臺中市柳川污染整治及環境改善工程（崇德柳橋~中正柳橋）」主要工項為 30 處截流工程、1 座水質淨化場、澗水工 11 處、攔污索 2 處。業於 103 年 4 月開工，目前第一階段主體工程已完成，等待臺電送電作業完成後，進入試運轉階段，預計 104 年 12 月完工。 (二)辦理行政院環境保護署補助「臺中市柳川污染整治及環境改善工程（中正柳橋~南屯柳橋）」主要工項為 42 處截流工程、中正柳橋至民權柳橋低衝擊開發示範段(LID)、11 處澗水工、3 處攔污索。已於 104 年 1 月 5 日開工，預計 1

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
				05 年完工。 二、福田系統截至 104 年 6 月 23 日累計已接管 103,285 戶，本年度累計增加 3,706 接管戶數，另針對嚴重污染河川區域爭取營建署增加補助於東區、北區、南區、西區、北屯區、南屯區、西屯區用戶接管工程，並持續擴建 1 座(福田二期)水資源回收中心。 三、為營造綠川、柳川等都會型重要河川沿岸周邊水與綠的河岸空間，並在前述河川沿岸之污水分支管網及用戶接管工程尚未完工接管前，先啟動「晴天生活污水截流計畫」，目前已成立綠川專案小組，並簽辦「綠川晴天污水截流工程」(民權路以北)委設案發包作業中。 四、筏子溪係屬中央管河川，權責單位係經濟部水利署第三河川局，有關打造其為生態迎賓河，本局依據該局 99 年辦理之「筏子溪東海橋下游段河川排水整體規劃」及現場勘查，初步評估永春路橋下游處，以及永安橋上游 200 公尺處，為現階段可考量水域空間營造之地點施作河段，其中永春路橋下游處，第三河川局已於 103 年完成「筏子溪劉厝堤防環境營造工程」，設立相關樓梯、欄杆等設施，此處腹地面積較大，堤防至水岸處之空間尚足夠作相關空間整合，並與下游處作銜接；永安橋上游 200 公尺處，有既存之攔水堰抬昇該區域的水位，可規劃相關賞鳥、觀景平臺等，供民眾親近筏子溪畔。查第三河川局刻正辦理筏子溪永春路橋至知高橋段環境改善工程，後續請其評估將水域環境改善設計理念納入。本局已提報 104 年度追加預算辦理「臺中市水系景觀環境營造實施

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
				計畫」，刻正辦理相關招標作業，筏子溪將列為規劃河段之一。
			執行施工階段	臺中市政府環境保護局： 一、統計 104 年 1~6 月針對大雅、西屯、南屯及烏日區等重點事業廢水共執行稽查 73 家次。 二、104 年 6 月份本局持續辦理「水岸花都」清淨河岸計畫，撿拾市區十大區排總計長度 235.56 公里、垃圾 641.4 公斤、資源回收 1967.3 公斤。
D01 四、防災治洪篇	D0402 04-02 汰換守望相助隊設備： 為提升守望相助隊的功能，每年汰換守望相助隊老舊器材與服裝。	民政局	非實質	臺中市政府民政局： 一、依據「臺中市里守望相助隊管理辦法」申請並經本府核准成立之常年里守望相助隊，巡邏工作費每隊每月最高新臺幣 4 萬 5 千元，其中置裝費每人以夏裝、冬裝各一套，各里隊如有汰換器材及服裝之需求，自得運用前揭經費辦理相關裝備汰換與充實等事宜。 二、為適時充實各里守望相助隊巡邏裝備，本局 104 年度編有新進隊員巡邏大衣、帽子、臂章及巡邏車輛補助等經費，各該裝備經費均刻正執行中。
D01 四、防災治洪篇	D0403 04-03 整合醫療與救護網： 整合 110、119 報案與救護與醫療資源，避免醫療人球，打破醫療與消防救護的隔閡，建立完整城市醫療網與救護網，做到真正的資源整合，讓民眾有感的緊急救護與醫療服務。	警察局,消防局,衛生局	執行施工階段	臺中市政府消防局： 一、有關 110、119 報案系統為全國一致性之系統，事涉法令、組統之整合，建請由中央主管單位統籌辦理。 二、另整合醫療救護資源部份，今(104)年預定進度已全數辦畢。
			非實質	臺中市政府警察局： 目前本局 110 E 化受理報案系統係內政部警政署規劃全國一致規格之系統，目前內政部已召集消防署及警政署協調研擬 119 與 110 系統全國一致性整合

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
				之可行性中，俟中央(內政部警政署)統籌規劃後再行考量，本局願意配合辦理。
			執行施工階段	臺中市政府衛生局： 一、本局業於 6 月 28 日召開急診品質輔導及檢討會議，邀集消防局及本市急救責任醫院共同討論，以提升急診品質及落實到院前分流分送；並至醫院督導訪查，要求限期改善急診壅塞情形。 二、持續配合衛生福利部規劃急診及轉診網絡計畫，由臺中榮總及中國附醫分別擔任中苗及中投合作網絡之基地醫院，並於 6 月 17 日及 6 月 26 日召開「提升急診暨轉診品質計畫」網絡會議，討論各網絡醫院急轉診指標，以落實區域緊急傷病患轉診與共同合作制度。
E01 五、國際新都篇	E0501 05-01 市政府山城服務中心： 設置市政府山城服務中心，並推動公共建築美學運動，車站周邊進行都市更新（如：原縣府及縣議會的部分空間可轉型為公民教育會館，開放臺中公民團體會議展覽使用），發展成一小時到達臺中各地的區域轉運中心。	都市發展局, 交通局, 地政局	非實質	臺中市政府地政局： 各需地機關倘有涉及徵收或使用他級政府機關之公有土地、建築物需要，本局配合申辦徵收或撥用手續。
			研究規劃協調	臺中市政府都市發展局： 一、有關豐原區域更新政策，涉及本區域之交通、經濟、觀光主軸及本局都市更新推動業務，詳說明如次： 1. 交通： (1)縫合車站前後地區，帶動車站周邊地區之再生動能。 (2)鐵路高架化下方設置自行車道及人行空間，建構大臺中地區自行車網絡。 2. 經濟：鐵路高架化之商業空間，結合車站西南側之廟東商圈，型塑為地區商業核心，帶動後站周邊都市更新。

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
				3.觀光： (1)鐵路高架化騰空之土地再利用。 (2)葫蘆墩圳開蓋後延伸之公設多目標使用。 (3)規劃「水岸花都」，打造副都心。 4.建置汙水處理廠及提升汙水埋管率。 5.都更業務：優先擇定豐原車站東側更新地區作為豐原地區都市更新示範個案，啟動豐原區老舊社區的更新再生發展。 (1)除配合行政院104年4月14日訪視，已表達爭取作為社會住宅使用，並將繼續協調國有財產署支持本項政策，將持續協調公、私有土地所有權人。 (2)有關豐原火車站後站，已於104年4月14日函請規劃單位配合社會住宅政策，辦理修正都市更新事業計畫、權利變換計畫草案，以利在本市社會住宅政策下，推展該區域之都市更新事業。 (3)另於104年5月8日函，檢送本局提供之本市豐原區社會住宅房型、坪數等主管機關意見，供規劃單位據以納入計畫修正事宜。 (4)經財政部國有財產署中區分署104年6月15日函檢討減少辦公廳舍需求，本局另綜整案內社會住宅供給情形，俟核定後函復國產署及中區分署。
			執行施工階段	臺中市政府交通局： 有關異地召開「行車事故鑑定會議」，已至豐原召開10次鑑定會議，共計229件，預計104年7月22日至豐原召開第36次及第37次鑑定會議。
E01 五、國際新都篇	E0502 05-02烏日舊火車站都市更新： 推動烏日舊火車站周邊都市更新，豐富生	都市發展局	研究規劃協調	臺中市政府都市發展局： 一、烏日火車站周邊工業區，除烏日啤酒廠仍經營

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
	活機能。			使用外，原為臺鐵鋼樑廠使用之工業區土地現況為低度使用，而目前由聯勤工兵裝備基地勤務處使用之機關用地佔據面積廣大，隱密性高之軍事基地與地方觀光產業之發展及臺中入口門戶意象之形塑形成極大的衝擊，須從都市再生觀點重新檢視地方發展需求，以促進土地有效利用。 二、因此，本局申請內政部營建署101年度都市更新委外規劃及關聯性公共工程經費補助辦理「臺中市烏日舊市街(火車站)都市更新計畫委託技術服務案」，主要辦理「都市更新先期規劃」及「都市更新計畫」研擬等前置作業。 三、本案「都市更新先期規劃」及「都市更新計畫」於104年1月27日召開之「都市更新計畫書第五次初審會議」；會議決議：「都市更新計畫書修正內容授權業務單位召開工作會議進行審核，俟審核通過後予以備查」；機關另於104年3月26日召開工作會議進行審核，決議：「本案都市更新計畫書同意備查」。 四、機關104年5月5日函送本案提案單及成果簡報至署，營建署預計於七月份召開「內政部都市更新工作小組」審查會議進行本案成果審查，審查意見將納入都市更新計畫書(草案)修正。 五、前項都市更新計畫書草案尚須送本市都市計畫委員會審議完竣後方能發佈實施；預定105年完成「臺中市烏日區舊市街(火車站)都市更新計畫」。
E01 五、國際新都篇	E0503 05-03大里、太平都市更新： 推動大里、太平進行廣域都市更新，提供	都市發展局,建設局	非實質	臺中市政府都市發展局： 有關廣域之都市更新係以都市再生為主要發展之

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
	優厚都更獎勵，加強公共設施，擴大道路，進行景觀營造，提昇生活品質。			趨勢，目前已執行內容包含再生項目如下：重大建設：配合國家六年建設計畫之重大水利建設大里溪、旱溪、廓子溪等三條河川整治計畫，行政院核示以區段徵收方式辦理開發，帶動發展，目前已辦理完成。都市再生相關政策及行動方案如下： 一、太平都市計畫區整體再生發展策略：1.「太平買菸廠」文化資產保存再利用。2.親水公園、屯區藝文中心、921 地震公園。3.促使老舊工業區再生活化產業發展。4.交通: 高鐵臺中站-太平線公車路線。 二、大里都市計畫區整體再生發展策略：1.大里都市計畫區。2.都市藍帶綠軸系統，結合自行車道規劃。另原臺中縣轄簡易都更措施配合臺中市轄區內各都市計畫（含細部計畫）土地使用分區管制要點（配合都市計畫法臺中市施行自治條例制定）專案通盤檢討案訂定，已於 6 月 11 日召開大會審議，因部分條文待修，將於 6 月 25 日再次提送，待審議通過後即公告實施，則老舊建物可據此辦理更新重建並申請容積獎勵。都更業務部分除鼓勵民間自行研提都市更新，申請容積獎勵外，外牆拉皮整建維護補助部分則已修正「臺中市建築風貌及環境景觀改造補助要點」第 6 條新增增設升降設備 1 項(104 年 5 月 5 日發布實施)及「臺中市都市更新整建維護補助實施辦法」第 7 條新增 1.增設或改善無障礙設施、2.增設升降機設備等 2 項目(104 年 6 月 11 日發布實施)供民眾申請。
			非實質	臺中市政府建設局： 配合地方需求開闢，並俟確定都市更新及道路開闢事宜，研擬計畫後，即刻配合進行景觀綠化規劃。

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
E01 五、國際新都篇	E0504 05-04 擴大都市核心： 將大里、太平、霧峰納入市區發展進行規劃。	地政局,都市發展局	研究規劃協調	臺中市政府都市發展局： 一、考量整合本市都會中心，將原臺中市轄都計範圍與大里、太平、霧峰區都市計畫區整併，後續擬整合「臺中市主要計畫第四次通盤檢討案」及「大里、太平、霧峰都計區整併案」，配合區域計畫擴大都市核心課題及發展策略，辦理都市計畫公開展覽及審議作業。 二、有關前揭都市計畫案辦理進度分述如下： (一)「臺中市主要計畫第四次通盤檢討案」：104 年 6 月 26 日召開第 11 次專案小組會議。 (二)「大里、太平、霧峰都計區整併案」：104 年 6 月 18 日函請規劃單位修正擬定大平霧都市計畫主要計畫、擬定大里地區細部計畫、擬定太平地區細部計畫、擬定霧峰地區細部計畫書、圖草案。
			研究規劃協調	臺中市政府地政局： 配合都市計畫檢討結果，如有涉及以市地重劃或區段徵收方式辦理土地整體開發需要，再據以規劃辦理。
E01 五、國際新都篇	E0505 05-05 屯區增加工業區用地及公園綠地： 屯區進行都更計畫調節，釋出公有地，增加工業區用地，解決中小企業用地問題，並增加公園綠地，創造水與綠的宜居環境。	建設局,地政局,經濟發展局,都市發展局	研究規劃協調	臺中市政府都市發展局： 有關屯區增加工業區及公園綠地一節，將配合經發局所研提全市性整體產業發展政策及其需求、區位等，擬納入本局刻正辦理之下列二案都市計畫案研辦，目前辦理進度如下： 一、烏日、大肚都市計畫區整併及主要計畫、分離專案通盤檢討規劃作業案:104 年 6 月 23 日召開修正版工作計畫書審查會，刻正進行期中規劃報告研究階段。 二、全市公共設施用地通盤檢討作業：104 年 6 月 26 日辦理通盤檢討前公告徵求意見,刻正進行

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
				期中規劃報告研究階段。
			研究規劃協調	臺中市政府經濟發展局： 一、太平產業園區：相關開發計畫內政部業於本(104)年4月16日召開區委會專案小組第2次會議，會議決議請本府再補正，本案補正之開發計畫書業於104年6月4日提送內政部審議。104年4月20日臺糖函復原則同意，並俟經濟部制定合作開發之處理原則後再協商合作開發條件相關細節。本府另於104年5月13日函請經濟部儘早制定「政府機關與經濟部所屬國營事業機關合作開發產業園區之處理原則」，經濟部業於5月19日函復本府，初步已就合作開發相關作業事項擬定具體方案。 二、潭子聚興產業園區：案經104年4月20日臺糖函復原則同意採合作開發方式辦理，臺中農田水利會部分則擬以該會102年12月19日之函文為該會同意價購之意思表示，爰將於近日安排與該會協商價購事宜。
			研究規劃協調	臺中市政府地政局： 配合都市計畫檢討結果，如有涉及以市地重劃或區段徵收方式辦理土地整體開發需要，再據以規劃辦理。
			研究規劃協調	臺中市政府建設局： 一、大里區「瑞和公園」已於104年3月23日報竣，4月23日初驗；「第三公墓簡易綠美化」已完成發包委託設計監造，刻正辦理期初規劃。 二、太平區「中平公9」已於104年2月16日報竣，「中平公8」已於104年6月12日完工；「中平遊14」、「中平遊16」預計104年底前完工。 三、四年興闢公園計劃刻正研擬中。

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
E01 五、國際新都篇	E0506 05-06 臺中市都市再生公司： 成立臺中市都市再生委員會，推動都心再生計畫；制定臺中市都市再生自治條例，成立都市再生公司，以公法人為概念，主張以臺中市都市更新基金的機制發行 100 億公債，劃定舊城區為都市再生區域，結合中央、地方、民間公辦都更，進行容積移轉，提昇干城、臺糖、臺鐵站區等國公有土地的商業及居住機能。	都市發展局	非實質	臺中市政府都市發展局： 一、依 104 年 4 月 30 日召開之「臺中市都市再生及發展委員會」第一次會議決議，籌組專案小組，續研議商業再生促進特區（BIDs）自治條例草案。 二、依 104 年 5 月 7 日召開之「都市再生綱要計畫與政策工具研商會議」結論，研擬城中城再生綱要計畫。 三、104 年 6 月 5 日召開「臺中市都市再生及發展委員會」專案小組第一次會議，續討論城中城再生特區自治條例草案。 四、有關臺中車站周邊先期公辦都更建設一案，地方建議建國市場變更為開放空間，本案都市計畫變更案已由本府經濟發展局提案納入「變更臺中市都市計畫主要計畫(第四次通盤檢討)案」之人民陳情案，本變更案俟後將提本市都市計畫委員會審議，將符合地方需求並達到都市再生之目的。
E01 五、國際新都篇	E0507 05-07 中區再生： 成立百億都市再生基金，推動中區再生。 計劃一：臺中車站周邊先期公辦都更建設 計劃二：再生區域內市民入股委託資產利用開發 計劃三：地區歷史資產活化再生與營運 計劃四：公共環境與公用設施整備與建設	都市發展局,建設局,經濟發展局,文化局	研究規劃協調	臺中市政府文化局： 一、文學步道：目前規劃以柳川東路二段(四維街至自立街)串連文學公園為改善重點。 二、火車站宿舍群及倉庫群：本案鐵路宿舍群及倉庫群保存問題，已提送文化資產審議委員會，並於 104 年 5 月 19 日進行審議，惟委員會為求慎重起見決議擇期再審，案已排定於 104 年 7 月 11 日再審。 三、歷史建築帝國製糖廠臺中營業所修復暨再利用工程： (一)規劃設計(含因應計畫製作)：5 月 14 日召開第一次跨局處協商會議，6 月 16 日召開第二次跨

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
				局處協商會議，預計 7 月 16 日提送期初報告書，將積極辦理。 (二)修復暨再利用工程：本案配合規劃設計完成後，辦理發包採購作業。 (三)監造及工作報告書：本案配合規劃設計完成後，辦理發包採購作業。 四、歷史建築帝國製糖廠臺中營業所周邊景觀公園工程： (一)規劃設計監造：本案刻正研擬相關採購文件，預計於 7 月前完成招標、遴選完成規劃團隊、8 月前議價簽約，將儘速依規辦理後續事宜。 (二)周邊景觀公園工程：本案配合規劃設計完成後，辦理發包採購作業。
			研究規劃協調	臺中市政府都市發展局： 一、業於 104 年 2 月 12 日發布「臺中市都市再生及發展委員會設置要點」及 104 年 3 月 2 日發布「臺中市都市再生及發展委員會執行小組設置要點」，104 年 3 月 20 日及 3 月 27 日召開二次臺中市都市再生及發展委員會執行小組會議，研議臺中市商業再生促進特區發展自治條例(草案)及臺中市商業再生促進特區發展中心組織設置自治條例(草案) ，作為推動都市再生及成立公法人推動都市再生之法律依據。 二、前開執行小組會議審議完成之草案將併同其他都市再生議題，提 104 年 4 月 30 日召開之臺中市都市再生及發展委員會第一次會議審議，並訂於 7 月 10 日召開專案小組第 2 次會議。 三、另依 104 年 5 月 7 日「都市再生綱要計畫與政

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
				策工具研商」會議結論，研提城中城再生綱要計畫。 四、有關臺中車站周邊先期公辦都更建設一案，地方建議建國市場變更為開放空間，本案都市計畫變更案已由本府經濟發展局提案納入「變更臺中市都市計畫主要計畫(第四次通盤檢討)案」之人民陳情案，本變更案俟後將提本市都市計畫委員會審議，建國市場如變更為開放空間，將符合地方需求並達到都市再生之目的。前項變更都市計畫草案內容如經內政部都市計畫委員會審議通過後，再由各主管機關依定案之都市計畫書圖辦理都市再生事宜。
			研究規劃協調	臺中市政府經濟發展局： 一、有關中區第二市場百年慶祝活動，軟性活動部分，已進行先期規劃案，於 104 年 4 月 23 日邀集專家、學者及市場攤商舉行地方座談會，彙集各方意見。硬體設施改善，已提報追加預算。 二、104 年 5 月 1 日召開「研商辦理本市中區第二公有零售市場百年慶祝活動案」會議，討論活動整體方向及本府各局處初步分工。 三、104 年 7 月 24 日舉辦「中區第二公有零售市場百年慶暖場活動啟動記者會」，宣告相關系列活動啟動資訊，俾吸引市民關注參與。
			研究規劃協調	臺中市政府建設局： 一、為排除人行道公有或公用事業違建物辦理情形乙節，將針對本市影響通行計 1155 處辦理排除計畫，目前已試辦南區仁和路與南平路，後續將針對中區辦理示範道路計畫，以回歸人本的思維，達成宜居城市友善人行環境，提升市

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
				民行的品質。 二、柳川兩側人行道：經查該人行道大部份淨寬皆大於 90 公分，惟部分電箱、電桿占置致淨寬不足，目前刻正協調相關單位將其移置適當地點，將人行道寬度維持在 90 公分以上。有關人行道上相關障礙物部份，俟協調各管線單位設施箱體移至公共設施帶後續辦理相關鋪面改善事宜。
E01 五、國際新都篇	E0508 05-08 打造模範智慧城： 將水湳園區結合北屯、西屯、南屯發展為市中心新核心，運用資通科技打造臺灣智慧城市示範區。	研究發展考核委員會	設計發包階段	臺中市政府研究發展考核委員會： 一、本市今年以「以安全、人本及綠色的智慧交通系統，打造宜居樂業的中都智慧城」為主題，提案參選 IBM「智慧城市大挑戰」公益計畫，於 5 月 12 日正式公布入選,並於 5 月 19 日辦理記者會,預訂10月將由IBM派遣5~6位專家,駐本市 3 周進行實地訪查,刻正安排協調相關行程。 二、有關「臺中市智慧城市示範區推動規劃案(第一階段)」已合約執行本案相關事宜。 三、先期計畫部分,刻正積極爭取辦理「臺中市智慧城市示範區推動規劃案(第二階段)」經費。 四、目前本府制訂本府公有建物及土地建置 4G 基地臺使用辦法中；本府與中華電信、亞太電信分別合作 4G 應用方案（智慧商圈、醫療）
E01 五、國際新都篇	E0509 05-09 閒置空地空間活化： 參考臺南市的「空地空屋管理自治條例」，明列空地可做停車空間、就近的運動休閒空間、藝文活動表演空間、甚至「都市農園」等，主動、有制度列管應改善的閒置空地，改善方法包括綠美化及活化利用；改善前先徵詢在地居民意願及意見，	都市發展局,民政局,環境保護局	研究規劃協調	臺中市政府都市發展局： 一、配合執行本府環境保護局訂定之「空地管理自治條例」(草案)。 二、研議於各都市計畫通盤檢討時增列空地綠美化獎勵措施：刻正辦理 8 處都市計畫地區通盤檢討規劃研究案，擬於檢討時增列空地綠美化獎勵措施。

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
	改善後供公共使用；並建立「認養制度」，持續維持其最佳狀態，以免衰敗而再度荒廢。		研究規劃協調	臺中市政府民政局： 一、督導區公所配合環保局完成所訂之公、私有土地綠美化工作。 二、空地完成綠美化後，每年相關維護費用由業務主管機關編列預算，或直接補助於區公所辦理空地綠美化事宜。
			執行施工階段	臺中市政府環境保護局： 一、本案截至 6 月 16 日已完成綠美化 10 筆土地，其中 5 筆為私有地為建設公司用地，由該公司自行辦理綠美化，另 5 筆為公有地，由相關單位自行辦理完成，面積共 5,0583.20 平方公尺，另有 21 筆土地辦理申請（公有地 15 筆，私有地 6 筆)，其中已完成核定 3 筆、審核中 4 筆、申請中 14 筆。 二、100 日內完成 12 處重要道路周邊空地環境清理或綠美化工作。經查共計 61 筆閒置荒廢公、私有空地，其中私有地 57 筆、公有地 4 筆，無髒亂處 23 筆、已完成相關發文限期改善 39 筆(公有地 5 筆、私有地 34 筆)，經第 3 次複查已完成改善 41 筆，其中完成空地綠美化 6 筆;未完成改善 20 筆，本局將持續輔導改善。 三、完成「臺中市私人土地設置空氣品質淨化區行政契約」及「臺中市公私有土地設置空氣品質淨化區認養維護契約書」之制定。 四、制定「臺中市空地管理自治條例(草案)」，已完成辦理，已提送市議會審議。 五、另本案已邀請區公所及里辦公處召開共計 4 場次之說明會(分別於 5 月 20 日、5 月 26 日、5 月 29 日及 6 月 1 日)，希望藉由里辦公處在地的力量推動空地綠美化，達到空間活化的目

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
				的，充份宣導市府推動綠美化工作之目的及執行方法，藉此結合區公所與里辦公處共同協助推動本市綠美化工作。 六、6 月 5 日於豐原區公所召開「私有土地締結行政契約記者會」宣誓市政府辦理綠美化之決心。 七、本局環保農園 104 年度第一期(104 年 1-5 月)已於 5 月底結束，共計 22 戶耕種蔬果共約 30 種類，農獲量 190 公斤。 八、第二期計 50 戶報名，並於 104 年 6 月 17 日公開抽出 30 名獲選農戶及 5 名備取農戶，種植時間為 104 年 7-11 月。
E01 五、國際新都篇	E0510 05-10 打造綠色城市經濟： 1.節約能源，提升效率：透過鼓勵節能措施(淘汰耗電產品、綠建築)，來減少耗電。 2.鼓勵綠能與節能產業進駐，提高就業機會：積極招商，並以本市現有的精密機械產業優勢及綠色城市規劃，吸引節能與綠能產業進駐，增加就業機會。 3.建構綠色社會企業發展之環境：制定獎勵措施結合在地企業，建構社會企業發展環境，鼓勵年輕世代發揮創意，挖掘節能與綠能相關之社會與環境議題，投入綠色社會產業之行列。 4.綠電臺中：綠電推廣由市府的公共設施做起，如市府頂樓、道路分隔島、各公有市場等。	經濟發展局,建設局	研究規劃協調	臺中市政府建設局： 一、已向經濟部提出計畫申請經費，俟預算有著後賡續辦理汰換 LED 燈。 二、共桿部份已邀集本局相關單位排定建置路段，並賡續邀集其他機關蒐集相關需求，共同研議共桿細部設計。 三、查今年預計完工之公共建築工程共計 3 件，目前均尚未完工，俟完工後取得綠建築標章。
			非實質	臺中市政府經濟發展局： 節電部分已要求各機關學校落實節約能源，另持續推動市管公有房舍屋頂設置太陽光電之工作。 「臺中市產業發展自治條例（草案）」已於 104 年 6 月 22 日預告。
F01 六、文化教育篇	F0601 06-01 中臺灣影視基地： 從市區到屯區開闢多條文化走廊，從舊市	新聞局	研究規劃協調	臺中市政府新聞局： 104 年 6 月 9 日「中臺灣影視基地新建工程委託規

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
	府及周邊文化點連結至林家花園、省議會等，築巢引鳳，發展影視音文化創意產業及園區。			劃設計及監造技術服務案」完成契約簽定事宜；6月 15 日召開「中臺灣影視基地新建工程專案管理服務」工作執行計畫書審查會議；6 月 25 日召開中臺灣影視基地新建工程第 1 次工作協調會暨第 7 次專案營建管理會議。
F01 六、文化教育篇	F0602 06-02 藝文培育基地： 於中區打造閒置空屋成為藝文培育基地，如臺中州廳、臺中市役所、臺中放送局。	文化局	執行施工階段	臺中市政府文化局： 臺中放送局已辦理第二次招商公告作業，已於 7 月 1 日甄審完成，預訂於 8 月底前完成議約。
F01 六、文化教育篇	F0603 06-03 文創推動： 複製「宮原眼科經驗」，支持文創育成基地，活化舊城歷史文化資源，進行文創推動。	文化局	執行施工階段	臺中市政府文化局： 一、透過本市文創諮詢推動辦公室，持續輔導本市及中區文創業者，以爭取各種補助，並邀請專家學者進行專業諮詢，協助業者自身定位。 二、於 10 月 28 日辦理 104 年度藝術亮點交流推廣活動，輔導本市及中區業者加入藝術亮點計畫，並向民眾推廣本計畫之理念精神。
F01 六、文化教育篇	F0604 06-04 規劃臺中地球村： 舉辦各國特色的文化節慶活動，讓外籍人士已經形成的團康聚所與活動成為全市的節慶活動。	文化局, 勞工局	已完工	臺中市政府勞工局： 一、本局於 104 年 6 月 7 日(星期日)上午 10 時假臺中公園舉辦「友善國際勞工嘉年華活動」，由市長親自主持並與外交部中部辦事處何慶春秘書及馬尼拉經濟文化辦事處臺中分處吳天來處長、泰國貿易經濟辦事處李錦盾副處長、駐臺北印尼經濟貿易代表處艾立富大使、駐臺北越南經濟文化辦事組長阮春照等代表處及新移民協會麥玉珍理事長等來賓，共同啓動轉運輪盤並與現場市民及外國勞工們共同宣示「友善城市、希望臺中」，再由市長鳴槍後遊行隊伍啟程。 二、異國踩街遊行由本市私立光華高工及大明高級中學的樂儀隊以抖擻精神、整齊動作帶領遊行

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
				隊伍前進，2 部前導花車上有超吸睛的泰迪熊玩偶及俄羅斯舞者，搭配動感音樂擺動，另有 6 部遊行花車上如火如荼的舉行「創意花車秀競賽」，6 組入圍決賽的參賽者無不卯足全力演出，為遊行隊伍增添不少熱點，遊行全程 1.75 公里由自由路經民權路三民路及公園路回到會場，遊行隊伍中不乏穿著泰國、印尼、越南等異國服裝之市民及外國朋友，使隊伍充滿著濃濃的異國風情，沿途駐足圍觀的民眾莫不拍手歡迎更有紛紛加入遊行行列，顯現市民對活動的讚許及認同，也展現對異國文化之包容與接納。 三、遊行後於會場接著舉行「特色造型走秀競賽」，報名走秀隊伍有本市市民及來自菲律賓、泰國、印尼等國家外籍勞工，印尼舞龍舞獅、菲律賓勇士、美國復仇者聯盟等隊伍各自別出心裁裝扮，一一上臺展現風采也讓臺下民眾歡呼不斷！活動會場以異國元素做為設計重點，有各國特殊祈福廊道、希望鐘樓、異國文化展、DIY，還有各國道地美食及本市名產與各機關 50 個攤位，讓參加的民眾體驗一場最道地的「異國風情」；最後的高潮摸彩活動也順利贈送出電動機車 1 部、IPAD AIR2 1 臺、數位相機 3 臺、十八段變速自行車 5 部及高級保溫杯等超值大獎，活動圓滿結束，當日計吸引 1 萬 2000 人次市民及外國朋友參加。
			研究規劃協調	臺中市政府文化局： 一、「2015 臺中花都藝術節—爵士音樂嘉年華」：本案於 6 月 2 日辦理評選會議，刻依工作簡報會議決議審核第一期詳細工作計畫書。

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
				二、「104 年度民俗節慶主題活動計畫」：透過委辦方式，由本市娘家關懷協會、大甲區新移民女性家庭關懷協會等新住民成員為主的協會，辦理相關民俗節慶活動，協助其融入在地文化。
F01 六、文化教育篇	F0605 06-05 影視音產業園區： 每年舉辦臺中電影節、成立臺中電影館；針對在地影音藝術團隊，設立獎勵輔導機制、實施優惠補貼等措施，並引進國內與國際藝術家進駐本市。	新聞局	研究規劃協調	臺中市政府新聞局： 一、中臺灣電影中心：104 年 6 月 17 日召開「中臺灣電影中心規劃設計討論會議」，並請規劃設計單位提交修正後空間配置供本局確認細部需求。 二、臺中電影節：104 年 6 月加強徵片宣傳，並於 6 月 30 日截止報名。 三、補助影視業者：透過補助影視業者拍片取景，鼓勵劇組至本市拍片，促進文化觀光產業發展，並行銷城市形象。104 年度第二次拍片補助案已於 104 年 6 月 22 日公告，訂於 104 年 7 月 27 日至 8 月 10 日公開徵件。
F01 六、文化教育篇	F0606 06-06 站站有特色： 營造車站區成為市民生活圈，設計站體成為藝文表演、資訊智慧顯示與物產行銷的創意空間。	交通局	設計發包階段	臺中市政府交通局： 一、本局另提 104 預算追加減辦理。 二、104 候車亭本局業辦理委託設計監造招標作業，另本案經費尚未審議通過，後續俟經費審議通過後再加速辦理。 三、另後續於設計監造階段本局將要求建築師針對特殊地點將藝文、物產行銷等創意元素納入候車亭之設計，另俟候車亭設置完成後將增加公車動態資訊顯示器、無障礙公車候車亭等相關設備。
F01 六、文化教育篇	F0607 06-07 光復藝術村計畫： 除保留完整的公務員村落文化，結合相鄰的國家地震博物館獨特資源，未來將光復	文化局	研究規劃協調	臺中市政府文化局： 光復新村刻正進行保存維護計畫及保存計畫整體規劃研究案，預計於本年 8 月底完成，俟該計畫完

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
	新村定位為「藝術創意基地」，訂定管理辦法，成立管理委員會，引進國內前100大、國際前500大八大類型的藝術家進駐，並在附近成立小劇場與視覺藝術展演中心。			成後將進行工程之規劃設計。
F01 六、文化教育篇	F0608 06-08設置文化資產保存信託基金： 仿效英國，設置文化資產保存信託基金，以2至4億的預算規模，協助公部門文化資產，推動文化經濟永續再利用，另一方面，私部門擁有的文化資產，則可協助委託NPO組織進行文資再生產。	文化局	研究規劃協調	臺中市政府文化局： 一、文化資產信託基金自治條例草案研擬:因文化資產信託基金設立規模龐大，除須謹慎考量本市文化資產現況條件，及未來基金籌募之可行性，尚須法律財務等專業專家學者協助訂定法案，刻正研提105年度相關預算，希藉以專業服務團隊相輔相成，以使本案成立後推展得以順遂。 二、臺中州廳提升為國定古蹟案送文資審議案:預定提送至本(104)年度第三次文化資產審議委員會進行審議。 三、委託學者專家調查研究牛罵頭遺址:文化部文化資產局業已核定補助本處104年辦理「牛罵頭遺址提昇國定遺址調查研究評估」，刻正積極尋找適宜廠商，預定完成本案後再報請文化部辦理提升國定遺址事宜。 四、辦理「百年宮廟風華系列活動」：於2月22日在新社高中停車場舉辦新社九庄媽綜藝晚會、3月5日在南屯萬和宮舉辦明珠女子歌劇團《棋盤山奇緣》歌仔戲演出，並於同日在大庄浩天宮及大肚萬興宮舉辦綜藝晚會、於3月6日舉辦臺中樂成宮綜藝晚會、5月3日在臺中萬春宮及豐原慈濟宮舉辦綜藝晚會、5月8日在梧棲朝元宮舉辦明華園戲劇總團《周公法鬥桃花女》歌仔戲演出、5月9日在社口萬興

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
				宮舉辦綜藝晚會，並於 5 月 10 日在臺中南興宮舉辦音樂及舞蹈匯演，共計完成 10 場次活動，吸引 30,000 人次觀賞。並為配合大甲媽祖遶境進香活動，於 3 月 5 日辦理元宵晚會，於元宵節當天筊筶請示媽祖進香起駕日期後，在晚會中向全國民眾宣告筊筶結果，並配合媽祖進香傳統科儀，於 4 月 12 日邀請明華園戲劇總團演出起駕戲，並於 4 月 17 日媽祖起駕當日辦理觀禮臺活動，邀請眾多臺中在地演藝團隊演出，共計完成 3 場次活動，吸引 42,000 人次觀賞。
F01 六、文化教育篇	F0609 06-09 臺中強棒計畫： 推動「臺中強棒計畫」，要「讓一個球隊代表一個城市」，並與中華職棒大聯盟密切合作，積極成立「第五支職業棒球隊」，研議仿效日本由企業與本市市民共同入股棒球隊，邀集市民與企業成立屬於臺中的職棒球隊；並結合社區棒球雙軌並行，配合全民運動休閒風氣的推廣，廣闢簡易型社區棒壘球場，讓國球從基層推廣起，使臺中棒球能「假日化、親子化、社區化」。	教育局	研究規劃協調	臺中市政府教育局： 一、本案中華職棒業已於 104 年 6 月 15 日召開臺灣職業棒球座談會，邀請六都以及相關企業討論成立職棒第五隊面臨困境及解決方法，屆時將撰寫成白皮書，當成立職棒第五隊之依據。 二、每年依球場維護管理機關需求撥付維管經費，依需求增加或改善球場硬體設施，如東區文小 9、東區文小 10、太平區河堤球場、大里河岸球場等。並尋求維護管理機關及規劃未來使用方向。 三、南屯春安、北屯體六球場已開放民眾使用，另將持續追蹤大里球場施工進度。 四、體育處將提送預算追加，爭取經費來源，並視當地民意及使用需求，持續追蹤現地狀況規劃新建棒壘球場。 五、體育處業依市長指示撰擬臺中市棒球運動推展政策，明年度將依預算執行。
F01 六、文化教育篇	F0610 06-10 鼓勵中小學成立運動社團： 增列預算鼓勵中小學成立運動社團，由專	教育局	已完工	臺中市政府教育局： 一、本局已於校長相關會議中進行宣導，鼓勵各校

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
	任教練指導，不但可協助體育專業人士就業，也可藉此減少流浪教師。未來由臺灣體育運動大學協助市府培訓全國運動會的本市選手，以提升競技運動的實力，推廣國際體育交流。			新成立至少一個以上運動社團，以增進學生參與運動風氣。 二、本局業已編列經費補助偏遠學校成立社團，並要求其成立之社團中，必須包含至少 2 個運動型社團。 三、本市目前各級學校已成立運動型社團達 1400 個。 四、列入本市 5 年體育計畫中，刻正評估與體大簽訂合作備忘錄可行性。 五、本局已編列經費補助中小學成立游泳、跆拳道…等運動型社團，本局業已於 104 年 5 月 27 日中市教體字第 1040037608 號函文各校進行申請，預計補助 100 校。
F01 六、文化教育篇	F0611 06-11 調降代理、代課教師比率：逐年調降代理、代課教師比例，提升教學品質，國民小學應降低員額管控，聘足正式專任教師，以減少代理教師，穩定師資結構；應提高國小教師員額編制，降低教師超鐘點，以減少超鐘點教師，穩定教學品質。	教育局	執行施工階段	臺中市政府教育局： 一、103 學年度本市國中代理、代課教師比率為 11.86%，後續將調查本市立國民中學教師超額、教師退休人數及增減班情形，依照班級數、偏遠學校及一般學校訂定教師員額控管比率，研議教師甄選開缺需求。 二、103 學年度本市國小代理、代課教師比率為 10.07%。104 學年度預計甄選國小教師 369 名額，增加新進教師，以降低代理、代課教師比率。 三、103 學年度本市國小教師員額編制為每班 1.7 人。刻正爭取以減班不減師原則提高 104 學年度國小教師員額編制。
F01 六、文化教育篇	F0612 06-12 降低班級人數與提高教師員額編制： 降低班級人數與提高教師員額編制，以減低少子化衝擊，並提高教育品質；應優先協助不易聘到合格代理教師且教育經費	教育局	執行施工階段	臺中市政府教育局： 一、依據「國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則」，103 學年度本市國民中學教師員額編制為每班 2 人。 二、103 學年度本市國民中學輔導教師共計 226 人，

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
	較為不足的偏鄉地區；增加輔導教師編制，落實適性教育。			含專任輔導教師 90 人及兼任輔導教師 136 人。 三、103 學年度本市國小教師員額編制為每班 1.7 人。104 學年度班級數業已確定，刻正爭取以減班不減師原則提高國小教師額編制。 四、俟 104 學年度班級數確定後，以減班不減師原則提高之國小教師員額編制增加共聘專長教師。 五、本市 103 學年度共編制 487 位輔導教師，其中含 61 位專任輔導教師及 426 位兼任輔導教師。
F01 六、文化教育篇	F0613 06-13 積極鼓勵支持辦理實驗教育： 積極鼓勵、支持具有教育理想與熱誠的人士，包括體制內的優秀社群，在本市開辦公立及私立的學校或非學校型態實驗教育，提供另類的、創新的、特殊的課程教材教法或教育方式，來滿足不同教育需求的學生。	教育局	研究規劃協調	臺中市政府教育局： 一、本市「高級中等以下教育階段非學校型態實驗教育補充規定」於 104 年 3 月 6 日簽奉市長同意修訂。 二、本市學校型態實驗教育審議會設置要點業於 104 年 3 月 4 日奉 市長簽准，審議會委員奉局長選聘，並已委請國立臺中教育大學教育學校張淑芳教授協助辦理學校型態實驗教育及國小公辦民營評估專案。 三、目前已草擬完成臺中市學校型態實驗教育申請許可辦法及臺中市公立學校辦理學校型態實驗教育辦法，已於 104 年 4 月 29 日召開本市實驗教育相關子法制定研商會。 四、已收訖達觀國小原住民語言教育實驗學校計畫書，將視計畫內容邀請學校專家協助輔導。 五、本市實驗教育推動計畫已於 104 年 4 月 16 日向市長報告，績效指標撰寫完畢後即可正式簽辦。 六、104 年 5 月 30 日辦理成果發表會。 七、103 學年非學校型態實驗教育機構及團體訪視業於 104 年 5 月 21 日辦竣，計於 104 年 6 月

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
				辦理本次訪視檢討會議。 八、104 年 6 月 10 日辦理 104 年度臺中市實驗教育推動說明暨學校轉型、再生案例分享研習。 九、104 年 7 月 6 日召開本市實驗教相關子法第三次研商會議。
F01 六、文化教育篇	F0614 06-14 積極推動終身學習： 應積極鼓勵及協助民間辦學，寬列終身學習經費、提高對社區大學的獎補助金額、提供辦公場地及教學活動空間、改善評鑑方式，創造辦理社區大學及終身學習的良好環境。	教育局	執行施工階段	臺中市政府教育局： 一、本局編列 104 年度終身學習經費及社區大學經費，其辦學績效特優之社大可獲得評鑑獎勵金 10 萬元，以鼓勵其發展在地特色課程，參與社區互動，促進優質及卓越發展。 二、本局於 104 年 2 月 5 日教務主任會議、3 月 4 日校長會議假本府陽明大樓 5 樓大禮堂宣導終身學習觀念，並請協助配合開放場地。 三、本局於 104 年 1 月 30 日假光大社區大學召開社大聯繫會報，研商社區大學師資培訓課程、社區大學優質課程評選暨教學研習等計畫，以促進社區大學卓越發展，並將辦理成效納入校務評鑑指標中。 四、本局於 104 年 3 月 27 日、4 月 10 日、5 月 8 日假烏日國中召開 3 次社大興革座談會，邀請專家學者研商社大應興應革、法規修訂等問題，原訂定「臺中市社區大學發展自治條例」，經社大興革座談會委員決議，考量法規內涵係屬給付行政性質，未侵害人民權利義務；且自治條例之立法程序耗時，為提升行政效能等因素，其法令位階訂在辦法階段即可。 五、為建立社大法規修訂共識，本局於 104 年 5 月 14 日召開社區大學聯繫會報，說明本市社區大學設置及管理辦法、社區大學評鑑指標修訂等內容，社大承辦單位亦提出相關建議。

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
				六、另本局於 104 年 6 月 9 日召開第 4 次社大興革座談會，研商社大法規修訂建議事項，俾利相關業務推動。 七、截至 104 年 6 月底止，本市 104 年度社區大學春季班課程參與人數計 2 萬 2,816 人次，開課數計 1,171 門課，以滿足市民終身學習需求。
F01 六、文化教育篇	F0615 06-15 國小五六年級精緻英語課程： 國英數是學生學習的基礎，擬增聘專案教師，試辦五六年級國英數分組精緻教學，針對學生的程度授課：一組以精熟學習、加深加廣為主，另一組以落實補救、跟上進度為重點。	教育局	研究規劃協調	臺中市政府教育局： 一、高年級精緻課程計畫於 104 年 3 月 25 日業奉簽准。 二、目前已完成試辦意願調查，結果為國語文 1 所、數學 3 所及英語 11 所，俟試辦經費核定後審查各校計畫以正式實施。 三、臺中市國民小學高年級精緻課程試辦計畫說明會，由本局召集試辦學校共同成立校際補救教學社群，並將請本市國教輔導團適時提供諮詢建議，以協助各校計畫推動。 四、本局業與永齡希望小學及博幼基金會合作，引進民間教材，其教材編撰均依據能力指標，以增加各校補救教學分組學習教材選項。 五、訂於 104 年 7 月 2 日召開精緻課程第二次研商會議。
F01 六、文化教育篇	F0616 06-16 2019 東亞青運： 舉辦 2019 年第一屆東亞青年運動會。	教育局	執行施工階段	臺中市政府教育局： 一、「2019 臺中東亞青年運動會籌備委員會」於 104 年 6 月 26 日正式成立，並於同日舉行第一次會議。 二、EAGA 理事會議訂於 104 年 11 月 12 日舉行。
G01 七、衛生環保篇	G0701 07-01 食安檢驗聯盟： 成立食品安全專責輔導小組，增加稽查人力，亦要求衛生主管機關每季抽驗，強化查驗頻率與品質，並借重臺中市各大專院	衛生局	執行施工階段	臺中市政府衛生局： 一、成立食安檢驗聯盟： (一)成立「食品藥物安全會報」工作項目： 1.「臺中市政府食品藥物安全會報」業已完成設置。

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
	校的專業與研發能力來協力處理未來新興的食安問題，除了將提高食品管理預算，也將採專案計劃來擴大委託具有食品安全專業的大專院校協助檢驗，並邀請民間團體共同監督。			2.有關專家、學者委員人數增至 6-10 人乙案，業簽奉市長同意並經本府人事處於 104 年 1 月 30 日以府授人企字第 1040023392 號函發布修正。 3.有關參與局處單位之擴增，將另案簽辦。 (二)與本市大專院校合作，成立食品青年軍： 1.目前已培訓青年軍 420 人(其中 205 人為食安志工)。 2.於 6 月 2 日辦理「產學聯盟-食品工廠及製造業溯源管理及食安教育共識營。」 3.於 6 月 24 日辦理產學聯盟「食安教育」會議。 4.產學聯盟輔導食品工廠源頭管理： (1)一級品管：協助辦理食品工廠自主管理研習 3 場次。 (2)二級品管：配合第三方輔導驗證 46 家(餐盒 35 家、水產 3 家、罐頭 8 家)。 (3)三級品管：GHP 稽查 258 家。 5.配合教育局"食在安全"模範學校紙本審查計 19 家，近期內與產學專家及教育局實地查核 10 所學校。 (三)排定抽驗擴大抽驗食品案件： 本局按月排定抽驗食品案件： 1. 1 月抽驗 84 件年節餐廳各類食材，檢驗農藥殘留及漂白劑等，檢驗結果 19 件不符規定，其中 1 件來源為本市業者，已依法裁處，餘 18 件來源為外縣市，業已函移相關縣市衛生局處辦，並發布新聞週知。 2.2 月針對元宵湯圓抽驗 32 件，其中 1 件違法添加去水醋酸，依法處辦，另抽驗 182 件食品，包括蔬果農產品、醃漬蔬菜、熟食食品等，檢驗防腐劑、農藥殘留、漂白劑、微生物、甜味劑。

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
				3.3 月針對清明食材抽驗 128 件，其中 3 件潤餅皮違法添加防腐劑、1 件花生粉黃麴毒素超過標準、1 件豆干苯甲酸超過標準，其中 2 件來源為本市業者，已依法裁處，餘 3 件來源為外縣市，業已函移相關縣市衛生局處辦。另抽驗 78 件食品，包括素食加工品、花生製品、紅麴米、咖啡豆、水產品、蔬果農產品、保裝飲用水及盛裝飲用水等，檢驗防腐劑、農藥殘留、漂白劑、微生物、真菌毒素、動物性成分、重金屬。 4.4 月抽樣 330 件，針對母親節蛋糕抽驗 40 件、花草茶葉 107 件，手搖飲料成品 30 件、冰塊 20 件、金針 17 件、蓮子 12 件、熟食食品 40 件等；其中不合格產品有 33 件，處辦如下：7 件蛋糕檢出微生物超出標準、6 件熟食便當檢出微生物超出標準、10 件茶葉檢出農藥殘留超過容許量標準、6 件冰塊檢出衛生標準不符規定，1 件豆漿檢出防腐劑超出使用範圍、3 件金針檢出二氧化硫超過限量標準。前揭違規案件來源為本市業者，已依法限期改善或逕行裁處，餘 9 件來源為外縣市，業已函移相關縣市衛生局處辦。 5.5 月份針對端午節專案抽驗粽類、蘿蔔乾、蝦米（仁）、栗子、蛋黃及粽葉等應景食材，共計 120 件，檢驗項目有生菌數、大腸桿菌、大腸桿菌群、硼砂、漂白劑、甲醛、防腐劑、硼砂、防腐劑、蘇丹色素等，其中 7 件不符冷凍食品衛生標準，6 件本局已立即派員稽查輔導，1 件產品製造源頭位於臺北市，亦已通知轄內販賣業者立即下架回收，退回上游。 6.6 月份針對夏至專案抽驗冰品及其餡料等食材，共計 64 件，檢驗項目有生菌數、大腸桿菌、大

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
				腸桿菌群、防腐劑等，其中 4 件不符冰類衛生標準，除已通知轄內販賣業者立即下架回收，退回上游外，2 件本局已立即派員至製造廠稽查，並責令業者限期改正，2 件因產品源頭位於彰化縣，亦函請所轄衛生局依權責查處。另，抽驗米製品、涼麵、含澱粉原料產品、包裝飲用水、菊花及枸杞等抽驗 108 件，均尚在檢驗中。 7. 累計至本(6)月抽驗校園團膳及食材達 460 件，且受理民眾檢舉案件抽驗產品件數達 348 件，分別就民眾提出產品之疑慮進行檢驗，如經檢驗不合格，均依法處辦。 二、5/22 人力小組審查通過，於 105 年新增 30 名食安稽查約僱人員。 三、截至 6 月底止，針對年節食品、蔬果農產品、醃漬蔬菜等消費者常接觸食品，抽驗共計 1,934 件。
G01 七、衛生環保篇	G0702 07-02 加強食品業者管理： 推廣在地安全好食材，建構食材可追蹤與監管體系，嚴格打擊違規，建立黑名單與禁止嚴重者再進入制度，創建安心示範模式。	衛生局	執行施工階段	臺中市政府衛生局： 一、本局將配合農業局辦理抽驗，並定期提報檢驗結果，不合格者將依法處辦。 二、本（104）年辦理食品添加物、乳品及水產品等 3 大類食品業者之追蹤追溯系統查核作業，並會同食品工業研究所共同查核，截至 6 月 30 日，業已輔導食品添加物 5 家、乳品加工品 2 家、水產加工品 1 家建立追蹤追溯制度。 三、本（104）年度預計辦理麵粉及豆製品等 2 大類高風險食品製造業者之源頭自主管理計畫： (一)麵粉製造業：本局派員查察本市 17 家麵粉製造業之原料來源及驗收、食品業者登錄、食品良好衛生規範、食品添加物使用情形，現場亦針對業者生產產品進行抽驗，總計 20 件，檢

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
				驗項目為漂白劑(過氧化氫、二氧化硫)、防腐劑(13 項)、硼砂、吊白塊(甲醛)、偶氮二甲醯胺，檢驗結果均符合規定。 (二)豆製品製造業：刻正辦理中。 四、本案已邀請食品工業研究所針對本市 33 家 HACCP 餐盒食品製造業者，進行實地查核及場域輔導，加以提升製程環境衛生並強化業者的食品安全之管理，已排定 104 年查核期程，6 月已完成稽查 20 家。
G01 七、衛生環保篇	G0704 07-04 動保源頭管理： 全面推動下鄉絕育計畫。	農業局	執行施工階段	臺中市政府農業局： 行政院農業委員會 104 年 3 月 25 日農牧字第 1040042427 號函核定『強化動物保護行政效能計畫』，目前已完成本市 104 年重點及偏鄉區域高密度犬貓絕育推廣計畫訂定，並於 6 月辦理計畫公告及與動保團體完成簽約事宜，本年度已完成 96 頭犬貓絕育。
G01 七、衛生環保篇	G0705 07-05 廣設「狗便清潔袋」： 於本市市區及公園廣設狗便清潔袋，促成飼主與民眾的友善關係。	建設局,環境保護局,農業局	已完工	臺中市政府環境保護局： 本局已於 3 月中旬完成採購犬便清理袋 3,000 包，並於 4 月陸續配送至本局各區清潔隊及每日派員加強巡檢適時補充狗便袋，以提供給忘記攜帶狗便清理器之遛狗民眾使用。
			執行施工階段	臺中市政府建設局： 104 年度已採買 55 個狗便清潔器，預計於本市 43 處地點設置，其中原八區（北屯區、東區、南屯區、西屯區、北區）共計 26 個已全數設置完成，原縣轄 21 區（豐原區、神岡區、大里區、霧峰區、大肚區、太平區）共計 17 個，經查已完成 9 處設置，未完成設置 8 處業於 104 年 6 月 8 日函請豐原、神岡區公所儘速取領設置，豐原區公所業於 6 月 16 日函復完成裝設，尚有神岡區 3 處未設置。另剩餘

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
				12 個狗便清潔器將針對人行道示範區路段調查增設設置地點，評估草悟道範圍設置可行性，或依下半年輿情反映地點設置。
			執行施工階段	臺中市政府農業局： 104 年 5 月份已完成犬便清理袋 20,000 個(20 個犬便清理袋/包)採購作業，並於本市動物之家及草悟道假日犬貓認養會場提供遛狗飼主、志工或認領養犬貓者使用，目前已發出 10,000 個。
G01 七、衛生環保篇	G0706 07-06 落實犬隻精準捕抓辦法 SOP：加強捕犬人員的教育訓練，通報人應確實留下個人資料，並於現場核對通報身份與犬隻指認。	農業局	執行施工階段	臺中市政府農業局： 截至本(104)年 6 月 30 日止受理市民陳情案件 4,895 件；並已辦理十場加強動物管制人員教育訓練課程。
G01 七、衛生環保篇	G0707 07-07 寵物認養會場： 保留並且管理草悟道認養會場，並尋覓閒置土地適合之空間，增設臺中市認養寵物會場。	農業局	執行施工階段	臺中市政府農業局： 截至 6 月底止，共計辦理草悟道流浪犬貓認養會場活動 41 場次，認養犬 316 頭、貓 127 頭，動物保護 43,700 人次。第二認養會場部分，104 年 5 月 13 日會勘水安宮及臺中公園，經評估後選定臺中公園，惟建設局不同意借用。另於 104 年 6 月 24 日會勘秋紅谷及文心森林公園，評估後選定文心森林公園，近日將發函向建設局商借場地。
G01 七、衛生環保篇	G0708 07-08 動保結紮補助： 逐年增加編列預算，並且規劃愛媽狗場、一般家寵以及流浪犬隻的比例分配。	農業局	執行施工階段	臺中市政府農業局： 截至 6 月底止已辦理犬貓絕育補助 8,273 件(含愛心人士申請案 667 件)。
G01 七、衛生環保篇	G0709 07-09 清潔隊管理： 朝向依山、海、屯、市區，分設四到五個清潔大隊，並依其地理人文特性，調整給予不同的設備機具，以提升清潔工作的效率，並對人力編制進行通盤檢討，增補必要的員額，減輕清潔隊員的工作負擔，促進合理的工作環境，來保障清潔隊員的工	環境保護局	執行施工階段	臺中市政府環境保護局： 一、已於 104 年 1 月 10 日成立山、海、屯、市區 4 個清潔大隊。 二、清潔隊人力編制及檢討已於 104 年 3 月 5 日府簽奉核並提 104 年追加預算及 105 年增補人力預算編列。 三、已於 104 年 6 月完成「104 年度廢棄物清運車輛

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
	作安全。			採購」開標決標作業、「103 年採購水肥車 1 輛」付款結算作業、「104 年採購巡檢車 5 輛」驗收作業及辦理「104 年購置垃圾車申請補助計畫」(環保署補助汰舊換新垃圾車 17 輛案)追加預算送請臺中市議會第 1 次定期會審議及比價下單訂購作業。 四、已於 104 年 4 月辦理「105 年度清潔隊車輛機具新增計畫」、「105 年度各區清潔隊清潔車輛汰舊換新計畫」、「105 年度垃圾車輛汰舊換新計畫」、「105 年度廢棄物清運車輛及機具汰舊換新計畫」、「105 年度購置掃街車執行道路揚塵清除工作計畫」重要施政計畫先期作業審核。
G01 七、衛生環保篇	G0710 07-10 訂定空氣污染物排放標準：針對大型燃煤排放源，新訂加嚴的臺中市空氣污染物排放標準，並擬定整體嚴謹管制計畫，來控制空氣中細懸浮微粒 PM2.5 濃度；增設空氣品質監測站，將所有空氣品質監測的資訊公開透明，以利健康防護、緊急應變以及日後進行市民的流行病學研究；辦理臺中港區危害性污染物對居民暴露評估，防止臺中火力發電廠等重大污染源對臺中港區附近居民造成危害，保護居民健康。	衛生局,環境保護局	研究規劃協調	臺中市政府環境保護局： 一、依管制方案規劃參考國內外管制標準及技術可行性研訂標準限值研訂本市電力設施空氣污染物排放標準(草案)及使用固體燃料之固定污染源排放標準(草案)，目前已完成預告及公聽程序，收集彙整各界意見後整理草案內容，於 104 年 6 月 15 日府簽奉市長核可，後續移請本府法制局協助安排法規會審議。 二、同步規劃臺中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例（草案），目前已完成預告及公聽程序，收集彙整各界意見後整理草案內容，於 104 年 6 月 18 日府簽奉市長核可，並移請本府法制局安排於 104 年 6 月 26 日辦理法規會審議，預計於 104 年 6 月 29 日送市政會議審議。 三、已於 104 年 6 月 5 日府授人企字第 1040126569 號函頒「臺中市空氣污染減量工作小組設置要點」。未來每三個月召開一次空氣污染減量工作小組會議。

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
				四、因 104 年臺中港區環境污染與居民健康風險評估及調查計畫依審計處函示內容及本局 104 年 5 月 10 日召開空污及技諮專家審查會議決議:改納編 105 年先期計畫審查，於 104 年 104 年 6 月 22 目核可。本案依 104 年 6 月 22 日核可內容納編於 105 年預算計畫名稱為 105 年臺中港區環境污染調查計畫、105 年臺中市后里區環境污染調查計畫及 105 年臺中市后里區及港區居民空氣污染物暴露風險評估計畫。 五、採購建置 8 臺 PM2.5 手動採樣器計畫已於 104 年 6 月 8 日簽財務採購發包簽，目前正呈核中，預計於 104 年 12 月底建置完成。
			研究規劃協調	臺中市政府衛生局： 一、經市長核示環境汙染相關案件由環保局主辦，衛生局協辦。 二、本局派代表出席 104 年 6 月 29 日環保局召開「105 年臺中市環境汙染調查、居民空氣污染物風險暴露評估規劃工作-專家諮詢會議」，後續持續配合相關計畫調查，經環保局確定污染源、造成疾病之污染物、污染範圍、受污染影響人數，本局提供後續之健康照護。
G01 七、衛生環保篇	G0711 07-11 設置生態保育委員會： 應設置生態保育委員會，由各界生態專家、NGO 團體與地方民眾共同組成，審議本市生態保育之相關政策與執行，做為政府施政和相關民間開發案的保育諮詢單位。	農業局	研究規劃協調	臺中市政府農業局： 彙整相關機關意見研擬諮詢委員會設置要點（草案）。
G01 七、衛生環保篇	G0712 07-12 全面啟動「自來水防漏計畫」： 因應未來缺水的風險，從管理面、技面和	經濟發展局	非實質	臺中市政府經濟發展局： 一、本局已於 104 年 2 月 25 日函請自來水公司提具 104 年度管線汰換計畫及 103 年度辦理管線

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
	工程面多管齊下，全面檢討本市的供水問題，保障民生、工業和農業用水的安全，可以仿效東京等成功城市，加強自來水公司的管理，並引進新的自來水輸送技術，全面啟動自來水防漏計畫。			汰換之成果，另於104年3月2日函請自來水公司提出未來減少漏水率之目標及施行計畫。 二、自來水公司已提供臺中地區漏水率改善施行計畫及目標，依計畫內容臺中地區預計於8年內（104至111年），將汰換舊漏管線640公里。本局將持續督促自來水公司依計畫辦理。本局擬定臺中市自來水普及率提升改善計畫及臺中市降低自來水漏水率改善計畫，並已於104年5月核准在案。 三、本局將逐年檢討自來水公司執行進度，並於相關會議中(例如自來水公司股東會)要求自來水公司儘速依漏水改善計畫執行。
G01 七、衛生環保篇	G0713 07-13啟動水源聯合調度與再生水源計畫： 本市與中央協商，加速推動經濟部水利署的「再生水源」計畫，如：提案中的臺中福田港區污水處理再利用計畫，預估每天可產生5萬噸的水源，這項計畫應該盡速落實，並且推廣至本市其他地區。	水利局	研究規劃協調	臺中市政府水利局： 一、委託營建署辦理「臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用可行性評估及後續作業」委託技術服務案採購發包作業中，業於104年6月19日召開評選會。 二、各污水下水道系統再生水資源利用發展策略納入「臺中市污水下水道系統通盤檢討整體規畫委託技術服務」案評估，現正辦理期中報告修正中。 三、營建署業於104年3月13日由召開會議研商福田水資源回收中心放流水供應臺中港工業專區相關事宜。 四、臺中市政府與交通部、經濟部及內政部等中央部會首長於104年3月30日聯合簽署「福田水資中心放流水供應臺中港工業專區使用」合作意向書，象徵「福田水資中心放流水回收在利用示範推動方案」正式啟動，將於前揭中央部會及本府權責分工下，預計於109年供應每

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
				日 13 萬噸放流水給臺中港工業專區使用。 五、行政院於 104 年 4 月 8 日、4 月 22 日及 5 月 6 日召開「再生水資源發展條例」草案審查會議，條文經行政院最後整理後，將報立法院會討論。 六、經濟部業於 104 年 4 月 9 日召開「再生水推動小組」第 3 次會議，進行跨部會協商。 七、經濟部水利署於 104 年 5 月 22 日召開會議研商「福田水資源回收中心放流水供應臺中港工業區計畫」利用烏溪堤後水防道路施設輸水管線相關協調事宜。 八、中油公司於 104 年 5 月 26 日、6 月 30 日召開「北部液化天然氣接收站第二期計畫(臺中廠二期計畫)」陸上管線經過營埔文化遺址範圍段與福田水資源回收中心再生輸水管路第二、三次共同施工協商會議。 九、經濟部水利署於 104 年 6 月 22 日召開「研商福田水資源回收中心放流水供應臺中港工業專區之使用水質、水量會議」，請需求用水端再次確認使用水質、水量。 十、經濟部水利署中區水資源局辦理「大安大甲溪聯合運用輸水工程」，目前已進入第二階環評階段，後續將擬訂替代方案，進行評估規劃與替代方案比較成果之呈現，預定於 104 年 6 月底完成，俾利環境影響評估後續範疇界定作業。
G01 七、衛生環保篇	G0714 07-14 處理水污染： 全面調查本市各條河川的污染狀況，優先辦理嚴重污染河段區域內的污水下水道建設；協助養殖戶設置污水處理設施，並	水利局,農業局,環境保護局	執行施工階段	臺中市政府水利局： 一、本市截至 104 年 6 月 23 日累計已接管 114,067 戶，本年度累計增加 3,743 接管戶數，另針對嚴重污染河川區域爭取營建署增加補助於東

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
	加強排放水質監測，與積極取締養殖戶違法排放污水；工業污水，主要污染源在工業區以外的小型工廠，應該輔導、協助這些工廠遷入工業區，同時應加強工業區污水處理廠的排放水質監測，並定期主動公布監測報告，及積極取締違法排放污水。			區、北區、北屯區、南區、南屯區、西區、西屯區、太平區、梧棲區用戶接管工程。並持續新建5座水資源回收中心(文山、水湳、新光、豐原、廓子)、擴建 1 座(福田二期)及改建 1 座(黎明污水廠)。 二、為營造綠川、柳川等都會型重要河川沿岸周邊水與綠的河岸空間，並在前述河川沿岸之污水分支管網及用戶接管工程尚未完工接管前，先啟動「晴天生活污水截流計畫」，目前已成立綠川專案小組，並簽辦「綠川晴天污水截流工程」(民權路以北)委設案發包作業中。 三、已依環保局公布之嚴重污染河段之集水區規劃本市污水下水道系統建設期程部分，已納入「臺中市污水下水道系統通盤檢討整體規畫委託技術服務」案評估，現正辦理期中報告修正中。 四、東大溪污染整治及環境改善工程：經爭取行政院環境保護署補助「東大溪污染整治及環境改善工程」工程，於 103 年 8 月 30 日開工，已於 104 年 5 月 1 日完工；臺中市柳川污染整治及環境改善工程(崇德柳橋~中正柳橋)：辦理行政院環境保護署補助「臺中市柳川污染整治及環境改善工程(崇德柳橋~中正柳橋)」，於 103 年 4 月 7 日開工，預計 104 年 12 月完工。
			非實質	臺中市政府環境保護局： 一、統計 104 年 1~6 月針對本市目前水污法列管之畜牧業完成辦理稽查管制作業 5 家次。 二、統計 104 年 1~6 月針對 10 工業區污水處理廠執行 38 次放流水採樣檢測作業。
			執行施工階段	臺中市政府農業局：

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
				本局直至 104 年 6 月底前至畜牧場現場輔導廢水應妥適處理共 26 場,中央本(104)年無補助本市第二次固液分離機,俟本(104)年 7-8 月變更中央計畫新增第二次固液分離機補助項目,並開農民審查會決定再補助名單
G01 七、衛生環保篇	G0715 07-15「三全+三安」臺中安全農產品： 積極推廣三全模式，「全產業鏈的生產模式」、「全過程的溯源生產模式」、「全球化的多元行銷」，以此三方向，進行訂單農業的生產新模式，並全力輔導安全生產、安心消費、安定享用的三安模式；全力支持安全生產及進行國際安全體系的認證，推動進行第三方產品責任險的創新作為。	農業局	研究規劃協調	臺中市政府農業局： 一、「全產業鏈的生產模式」：更名為「食安農業全壘打」，已於 104 年 6 月 23 日以中市農作字第 1040019622 號函核定計畫，由臺中市農會刻正辦理 104 年度非基改大豆契作工作中，並已於 104 年 6 月 29、30 日及 7 月 1 日辦理三場次之大豆契作簽約說明會及栽培技術講習完畢。 二、訂於 104 年 7 月 9 日至 11 日辦理「中彰投農特產品新加坡聯合行銷活動」，並訂於 7 月 10 日上午辦理「中彰投農特產品新加坡聯合行銷記者會」，7 月 10 日下午於新加坡 NTUC 連鎖超市舉辦荔枝促銷展售行銷活動。 三、6 月化學肥料抽驗 2 件。 四、產銷履歷計畫農糧署部分已核定，俟本局計畫併同農糧署計畫彙整後簽核辦理。 五、1-6 月份農業殘留抽查件數共 307 件。
H01 八、社會福利篇	H0801 08-01 補助守望相助隊相關經費：補助守望相助隊教育訓練費及提高補助購置巡邏車經費。	民政局,警察局	非實質	臺中市政府民政局： 104 年度本局補助各里守望相助隊新購巡邏車輛經費業提高，截至 104 年 6 月 30 日已核定補助北屯區四民等 3 里、廍子里、大里區東興里、太平區宜欣里、大雅區二和里、上楓等 3 里、豐原區鎌村里購置巡邏汽車各 1 部；北屯區軍功里、太平區興隆等 2 里巡邏機車各 1 部，各里隊如有新購或汰換巡邏車輛之需求，本局將依「臺中市里守望相助隊新

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
				購巡邏車輛補助要點」續辦審核事宜。
			非實質	臺中市政府警察局： 一、守望相助隊常年訓練經費，按本局全年度預算數分配表，各分局於 5-6 月辦理上半年度守望相助隊常年訓練，經費於 6-7 月辦理核銷。 二、104 年推行守望相助工作示範觀摩經費，按本局全年度預算數分配表，本局規劃於氣候狀況較穩定之 10-11 月辦理活動，經費將於 11 月辦理核銷，現尚毋須執行經費補助。
H01 八、社會福利篇	H0802 08-02 放寬守望相助隊年齡限制：適當放寬年齡，鼓勵社區較年長者參與社區活動，值勤連續 3 年以上且體能狀況良好者，得繼續服務至 70 歲。另外，鼓勵 20 歲以上年輕新血加入，列為本市學校服務學習時數，並配合社區表揚活動提高年輕人參與社區活動之意願。	民政局	非實質	臺中市政府民政局： 一、落實市長政見，並因應民防法於 103 年 12 月 24 日修正國民參加民防總隊、民防團及民防分團編組之年齡限制至未滿 70 歲，爰本局已參酌民防法相關規定修正「臺中市里守望相助隊管理辦法」第 5 條規定之隊員服勤年齡，該法規修正案業經本府 104 年 2 月 5 日府授法規字第 1040027510 號令(附件 1)發布。 二、為促進學生參與社區治安營造工作，並兼顧課業學習，本局業以 104 年 2 月 26 日府授民地字第 1040044015 號函(附件 2)請本市各大專院校將學生擔任守望相助隊隊員之執勤時數，列入學校服務學習時數，以鼓勵年輕學子加入本市里守望相助隊巡守行列。
H01 八、社會福利篇	H0803 08-03 編訂守望相助隊獎勵：編訂守望相助隊獎勵辦法及簡化守望相助隊核銷程序。	民政局	非實質	臺中市政府民政局： 一、本局及各區公所每年已針對連續服務滿 5 年已上之資深退休隊員及績優里隊辦理相關表揚活動。 二、為簡化守望相助隊經費核銷程序，本局已設計經費核銷檢核表，供各里隊及區公所參酌，以縮減經費核銷天數至 9 日以內(簡化前核銷天

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
				數約 21 日);另為減輕守望相助隊代墊經費壓力，本局業以 104 年 3 月 11 日府授民地字第 1040055723 號函(如附件)請各區公所得視里隊意願，將巡邏工作費改採預撥方式辦理。 三、為加強里守望相助隊各項經費核銷作業，本局預定於本年 7 月下旬邀集各區公所承辦課課長、同仁、會計人員及里隊幹部召開「臺中市各區常年里守望相助隊業務執行輔導會報」，會中將就里隊經費核銷、業務執行作業說明及意見交流，以簡化經費核銷程序。
H01 八、社會福利篇	H0804 08-04 守望健康相助隊： 衛生所、診所每年增加 2 萬元的計畫補助，加入社區健康守護員，在社區成立守望健康相助隊。	衛生局,民政局	非實質	臺中市政府民政局： 本府衛生局為商討守望健康相助隊成立之後續分工事宜，業於本（104）年 6 月 16 日下午 2 時邀集本府社會局及本局假南區區公所召開研商會議，並預定本年 7 月 1 日於南區先行試辦健康守護計畫。
			執行施工階段	臺中市政府衛生局： 已於 6 月 4 日及 6 月 16 日邀集相關單位召開共識討論會議，並於 6 月 25 日完成辦理志工訓練課程，現南區全區 22 里計有 121 位健康守護隊志工推動執行計畫，預計七月起將開始關懷訪視服務。
H01 八、社會福利篇	H0805 08-05 免付費醫療服務載送專車： 主動性規劃連續載送服務，由社區選擇村落之人口較聚集、民眾互動較多的地點，同時參考地方人士的意見以及區域內各醫療院所與衛生所的地理位置，規劃出各區的路線與載客點，提供公車式醫療服務運送專車直接將民眾在醫療院所與載客點之間載送，縮短城鄉差距。	衛生局	執行施工階段	臺中市政府衛生局： 一、本案各項策略如下： (一)評估六區民眾就醫習慣及需求。 (二)盤點六區現行公車營運路線，建請交通局增加班次或增設載送點。 (三)公車無法到達區域，協調醫療院所交通車或民間團體提供接送服務。 (四)提供復康巴士及長照服務等申請流程，供各里里長、衛生所轉知民眾申請。 二、本月進度：

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
				(一)交通局山海屯行經醫療院所公車路線調整： 1.山區及屯區：路線規劃中。 2.海區：大安區公所開至中央健康保險署(行經臺中榮總、澄清醫院)，將於 8 月 1 日正式營運，本局將配合宣導，以提升民眾就醫便利性；另一路線大甲日南開至臺中榮總(行經大甲李綜合及大甲光田醫院)，預定 10 月正式營運。 (二)醫療院所交通車增設：清泉醫院交通車路線已規劃完畢，刻正研議辦理宣導活動，預定 8 月起開始營運。 (三)行動不便民眾轉介服務： 除加強宣導長期照顧及華山基金會服務外，亦將宣導資料轉請衛生所提供予獨居老人知悉。 (四)改善和平區民眾醫療服務： 由和平區衛生所持續與中山醫學大學附設醫院合作辦理 IDS 醫療整合計畫，提供專科診療(如肝膽腸胃科、眼科、精神科)、巡迴醫療(達觀及谷關)、到宅診療、慢性病照護管理、團體衛教等整合式醫療服務；並協助原住民就醫交通費補助申請(第一季共 146 人：第二季尚在統計中)。
H01 八、社會福利篇	H0806 08-06 營養午餐： 學校半天課仍供應學童午餐。提供中低收入戶學童（每日中餐）全額補助；取消營養午餐凍漲限制，重新研議午餐價格。	教育局	已完工	臺中市政府教育局： 一、本局業已鼓勵本市國小自本（103）學年度第 1 學期起推動「在校用完餐才放學政策」。另為利政策之推動，且校內倘有特殊需求之家長，應予以尊重，不得強迫參加，本學期持續推動此政策。 二、本局業分於 104 年 2 月 13 日、104 年 3 月 3 日及 104 年 4 月 17 日分開召開政策檢討會議及相關利害關係團體座談會，經彙整相關人員之

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
				意見及建議方案後，已於104年5月8日市長簽奉核准未來策進方案如下： （一）請學校調整學校作息，以放寬用餐時間，讓學生有更寬裕的用餐時間。 （二）請各校針對不留校用餐之貧困學生，協助解決午餐用餐問題。 （三）針對學校放學導護人力不足乙節，鼓勵各校招募志工、愛心媽媽協助導護工作，本局亦將補助導護人員午餐誤餐費，且另予支援導護工作之行政人員，核給加班補休及敘獎，以資慰勉。 三、本案業於104年5月28日中市教體字第1040036870號函知本市學校持續推動「在校用完餐才放學」政策，並協助各校解決政策推行所遭遇困難之建議策略。 四、本局已提供予本市立高級中等以下學校貧困學生於學期間全額之營養午餐費補助，另於例假日及寒暑假期間每日提供面額50元之安心餐券補助，讓其全年午餐用餐無虞。查103學年度第2學期貧困學生午餐補助受補助人數計2萬988人，另104年寒假安心餐券受補助人數計2萬2,138人，104年暑假部分受補助人數計1萬8,883人，104年第1學期2萬2,875人。 五、本局自104學年度起補助本市國小以上學校學生午餐每餐5元，經於104年4月10日召開本市學校午餐費用補助5元細部內容會議後，於104年4月28日以中市教體字第1040029871號函知各校具體辦理方向，並業於104年5月28日邀集全市學校進行說明。

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
H01 八、社會福利篇	H0807 08-07 假牙補助： 每年 3 億元補助銀髮族全口假牙，每名銀髮族補助 4 萬元，並全面檢討申請補助作業流程，力求程序簡便。	社會局,衛生局	非實質	臺中市政府衛生局： 一、104 年 1 月 1 日至 6 月 30 日已提供本市 10,189 位 65 歲以上銀髮族接受免費口腔檢查服務。 二、104 年 1 月 1 日至 6 月 30 日已核准本市 4,891 位 65 歲以上銀髮族接受活動假牙裝置補助。 三、申請補助作業流程經檢討後,已於 104 年 1 月 1 日起由原 5 日縮短為 4 日。
			非實質	臺中市政府社會局： 截至 104 年 6 月底止，業已核定 288 人。本局將持續進行計畫宣導周知，俾維持本市經濟弱勢長者正常身體生活機能。
H01 八、社會福利篇	H0808 08-08 身障友善都市： 積極投入身障者運動設施補助，並整合各行政區的運動資源，協調包含運動公園及學校等相關機構，優先開放身障團體申請運動場地。	教育局	研究規劃協調	臺中市政府教育局： 一、有關本市委外營運(OT)之國民運動中心執行身心障礙民眾優惠事項，本市中正、朝馬等 2 座國民運動中心預計於 105 年竣工落成啟用，南屯、長春、大里、潭子、北屯、太平、豐原等 7 座國民運動中心預計陸續於 107 年落成啟用，體育處屆時將積極督促委外營運(OT)廠商依規(約)須針對身心障礙者提供相關使用優惠，說明如下： (一)應保留部分時段及場地，提供高齡民眾、低收入民眾及身心障礙民眾免費服務，每年於兒童遊戲室、藝文閱覽室應全時段開放、各運動設施空間至少各開辦 5 項次（除韻律教室外），每天每項次至少 2 小時，並提供高齡民眾、低收入民眾及身心障礙民眾運動休閒活動免費使用，必要時得提供教學指導。 (二)應依照國民體育法第 3 條規定，於每年 9 月 9 日國民體育日免費開放營運管理標的物及其設施設備供民眾使用。

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
				(三)應積極鼓勵高齡民眾、低收入民眾及身心障礙民眾踴躍參加，全年公益服務課程參加人數不得少於1,200人次。 (四)營運管理本市國民運動中心，應符合「身心障礙者權益保障法」第59條、「老人福利法」第25條規定與前揭條文相關解釋函示規定。身心障礙者及其監護人或必要之陪伴者（由身心障礙者主張）一人進入委託營運管理標的物時，憑身心障礙手冊應予優惠。 (五)依「身心障礙者權益保障法」第56條之規定，於委託營運管理標的物規劃保留之身心障礙者專用停車位，應維持其屬性與功能，並應排除非領有專用停車位識別證明車輛之違規佔用。 二、有關優先開放予身障團體場地借用體育場地，轉知體育處各場館承辦人如遇有身障團體與一般團體同時申請借用時，應優先開放予身障團體場地借用。 三、有關逐年編列預算改善所屬場館身障設施，104年編列經費預計改善豐原體育場、豐原體育館及太平體育場共3場館， (一)104年3月10日及3月13日至豐原體育館場勘，並委由代管學校瑞穗國小規劃改善體育館前身障停車空間，並已於104年4月23日至政府電子採購網上網公開取得報價單或企劃書，投標截止日為4月28日，待決標後即可進行施工作業。 (二)豐原體育場，已於104年3月20日至豐原體育場場勘，委由豐原國中規劃於田徑場增設無障礙坡道，另於5月18日會同建築師前往檢

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
				視其他可改善之項目。 (三)104 年 5 月 11 日會同建築師前往太平體育場檢視可改善之無障礙項目，並進行研議規劃。 (四)有關所屬場館身障設施改善於 104 年 6 月 12 日由潘副市長主持，邀請身障團體代表及專家學者共同與會研商。 (五)配合前述場館無障礙設施改善完成後，再至體育處網頁更新說明。 四、有關 104 年暑期分區辦理特教生夏令營活動目前辦理情形如下： (一)本局規劃於 104 年 7 月 1 日至 8 月 28 日，分別於豐原國民小學、清水國民小學、潭子國民小學、神岡國民小學、三和國民小學暨和平國民小學辦理特教生之夏令營活動。 (二)104 年 2 月 12 日召開第 1 次籌備會議，並請辦理學校於 104 年 3 月 18 日前提報相關課程規劃。 (三)104 年 3 月 31 日召開第 2 次籌備會議，邀請特教系教授就各校課程規劃設計給予實質建議，並請各申請學校於 104 年 4 月 2 日檢附修正計畫、課程表、經費概算表送本局憑辦。 (四)為宣導身心障礙學生夏令營，本局於教育廣播電臺規劃身心障礙學生暑期夏令營主題，並請局長、蘇仁彥校長、洪宗瑜校長於 104 年 5 月 15 日(星期五)共同錄製教育廣播節目，並訂於 104 年 5 月 30 日(星期六)播出。 (五)另為彰顯本市對此次身心障礙學生夏令營的重視，本局於 104 年 6 月 10 日假臺灣大道市政大樓惠中樓 1 樓中庭舉行「特別的愛在臺中．盛夏活力營」記者會，並邀請市長蒞臨。

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
				(六)本市104年度身心障礙學生暑期夏令營活動訂於7月1日至104年8月28日假本市神岡國小、潭子國小、豐原國小、三和國小、清水國小及和平國小等6所學校辦理，共計有92名身心障礙學生參加。
H01 八、社會福利篇	H0809 08-09身障喘息服務： 加強身障者居家照護喘息服務；研議增加喘息服務補助天數，讓照護者能有時間放鬆身心，抒解平日照顧身心障礙者的壓力。	社會局	研究規劃協調	臺中市政府社會局： 一、為加強身障喘息服務，刻正研議增加喘息天數：(一)家庭托顧服務：同一家中有2名(含)以上身心障礙者、單親或隔代照顧家庭者由每月22天增加至24天。 二、延時收托服務現行每周服務已由5天增加至6天。 三、照顧者的中繼休息站: 已結合教育局提供空間運用，並連結非營利組織及志工團體等，於寒假期間辦理身心障礙者學童家長喘息服務4場活動，提供身心障礙學童家長多元之喘息選擇。
H01 八、社會福利篇	H0810 08-10志工銀行-志工交換中心： 積極媒合民間團體，發揮出最大的公益服務力量，「結合NPO成立志工交換中心」，讓民眾可依照自己的專業領域或希望服務的對象，透過政府進行媒合，擴大志願服務的廣度與深度。	社會局	研究規劃協調	臺中市政府社會局： 依據市長政見廣邀非營利組織及專家學者提供策略方向，104年6月18日由本市廖參議素玲邀請光明頂創育股份有限公司、臺中市紅十字會臺中市支會共同研商時間銀行第三方支付模式之運作規劃。另於104年6月15日由本局秘書室召開「非營利組織與志工發展中心興建工程」專家學者會議，邀請六委員共同商議規劃方向，104年6月18日完成「臺中市非營利組織與志工發展中心興建工程計畫書委託撰擬製作服務」經費動支。
H01 八、社會福利篇	H0811 08-11志工銀行-志工雲端媒合培值平臺： 設置「志工雲端媒合培植平臺」，經由電	社會局	研究規劃協調	臺中市政府社會局： 本市志願服務媒合平臺於104年6月份共計49個志願服務運用單位登錄召募訊息，共計681位志工

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
	子化的政府服務，讓志工需求與供給可以契合，政府也將更有效管理與資源統籌，提高志願服務品質。			需求，其中已媒合成功者為 70 筆。6 月份新增 58 位志工至本市志願服務媒合平臺登錄個人資料。另於 6 月 17 日請志願服務推廣中心另請廠商修改地圖色系、大小以符合使用需求。
H01 八、社會福利篇	H0812 08-12 志工銀行-換工／服務時數儲值制度化： 「換工／服務時數儲值制度化」，儲值服務時數，提供志工以工換宿、以工換餐，無論是已經退休的市民，還是一般市民，在行有餘力之際，若願意貢獻自己的時間與專業來服務他人，就可加入此服務平臺。	社會局	研究規劃協調	臺中市政府社會局： 依據市長政見廣邀非營利組織及專家學者提供策略方向，6 月 16 日辦理「臺中市 104 年度志工銀行-社群時間銀行觀摩研習活動」，由本市廖參議素玲帶隊參訪彰化福田社區發展協會及馬興社區發展協會，共計 29 名社區幹部及承辦人員參與，瞭解社區幫辦制度內涵、推動模式及運用社會資源之方法與技巧。
H01 八、社會福利篇	H0813 08-13 廣設社區型食物銀行： 有別於大型的食物銀行，為讓資源能夠盡量深入到每一個社區，結合志工銀行與守望相助隊鄰里互助，以社區力量使城市不再有飢餓，將多出來的資源以及收集到的物資，分派給偏遠地區或需要幫助的弱勢家庭。	社會局	研究規劃協調	臺中市政府社會局： 一、104 年 01 月 17 日成立首家食物銀行聯盟店。 二、104 年 2 月 4 日辦理食物銀行聯盟店說明會。 三、104 年 3 月 28 日於財團法人天主教會臺中教區互愛物資銀行辦理食物銀行聯盟店成立儀式。連結社團法人廣亮慈善會、財團法人臺灣兒童暨家庭扶助基金會臺中市南區分事務所、財團法人天主教會臺中教區互愛物資銀行、社團法人中華民國臺中市紅十字會神岡服務處成立食物銀行聯盟店。 四、本市目前已有 3 家實體食物銀行、27 處發放站及 5 家聯盟店並持續邀約及輔導有意願合作之團體單位加入食物銀行聯盟店的行列。 五、104 年 5 月 20 日辦理食物銀行聯盟店座談會。 六、持續邀約有意願團體加入聯盟店行列，已達成廣設社區型食物銀行的目標。
H01 八、社會福利篇	H0814 08-14 市府收購過剩農產品： 透過收購當地生產過剩的水果、蔬菜等物	社會局,農業局	研究規劃協調	臺中市政府社會局： 一、參與農業局於 104 年 3 月 12 日舉辦「臺中市

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
	資，再經由食物銀行發給受助戶，不僅可幫助農民，在地的食材也能夠迅速新鮮地提供給所需的人。			政府農業全產業鏈整合模式研商會議」。 二、參加農業局於 104 年 5 月 18 日舉辦「臺中市政府安全農業鏈旗艦計畫研商會議」。 三、依上述會議決議內容持續配合農業局辦理。
			研究規劃協調	臺中市政府農業局： 目前於 104 年 6 月 12 日啟動荔枝收購，保障農民收益。惟因本計畫荔枝係屬加工用次級品，爰並未供予社會局作為食物銀行物資等利用。如有適合且發生產銷失衡之虞農特產品，再視產品性質配合社會局分送予受助戶。
H01 八、社會福利篇	H0815 08-15 設立大型冷凍倉儲物流： 利用政府閒置空間，仿效國外食物銀行建置大型倉儲及物流，以大型賣場的概念來做資源整合。若有企業捐贈大量食物，需有大型倉儲及冷凍物流來做資源的整合，建置食物銀行倉儲物流，不僅可形成系統化的建置，也可降低物流及人力管理成本，因此建構冷凍、冷藏庫及物流車隊，讓食物銀行儲存的物資可以更加多元。	社會局	已完工	臺中市政府社會局： 一、已與嘉里大榮股份有限公司取得合作意願，其可提供臺中市、彰化縣及南投縣三縣市物流服務及臺中市常溫、低溫及冷藏倉儲空間。 二、啟用儀式已於 104 年 4 月 21 日搭配三縣市首長區域治理平台會議辦理「食物銀行中彰投物流平台暨臺中市倉儲空間啟用活動儀式」。
H01 八、社會福利篇	H0816 08-16 與便利商店建立無飢餓網路： 市府與便利商店或地方店家進行合作，設定以熱食為主，讓捐助者認購並捐助食物。每月由店家結算回報後，再交由食物銀行彙整，透過系統化的審核機制，發送待用券給真正需要的人。	社會局	研究規劃協調	臺中市政府社會局： 一、目前已與全聯及家樂福商談物資募集合作項目，並結合全聯愛心福利卡，每月提供本市 500 戶 1,000 元福利金。 二、於 104 年 7 月 9 日與全家便利商店股份有限公司洽談無飢餓網絡計畫。
H01 八、社會福利篇	H0817 08-17 設立「非營利組織與志工培育中心」： 設立「非營利組織與志工培育中心」，鼓	經濟發展局,社會局,勞工局	研究規劃協調	臺中市政府社會局： 一、104 年 4 月 28 日成立本局「非營利組織與志工發展中心興建工程」工作小組。

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
	勵提供解決經濟弱勢族群貧窮問題，或是針對受社會排除的對象，如弱勢婦女、更生人等，賦權提升就業職能，或是輔導微型貸款，擺脫貧窮危機;建構青年創業之環境，分享資源，形成創業聚落，提供媒合企業輔導、陪伴及風險承擔機制，鼓勵實習參與，提供相關技能及管理職能培訓等。			二、業於 5 月 13 日與建設局共同召開「非營利組織與志工發展中心新建工程」使用需求及社福用地土地使用管制規定釐清會議。 三、委託建築師撰寫「非營利組織與志工發展中心新建工程」興建計畫書，以利後續委託建設局代辦及製作招標文件資料。 四、104 年 6 月 8 日簽奉市長核可成立本市「非營利組織與志工發展中心興建工程」工作小組並敦請黃秘書長景茂擔任小組召集人，成員計有建設局、社會局、文化局、消防局、都發局、地政局、教育局、財政局、交通局、主計處、法制局。 五、104 年 6 月 15 日召開「非營利組織與志工發展中心興建工程」專家學者會議
			執行施工階段	臺中市政府勞工局： 一、摘星計畫已於 2 月 5 日截止收件，總收件數 645 件，符合資格共計 619 件。 二、計畫初審已於 3 月 12 日至 3 月 15 日辦理完畢，並經 3 月 18 日初審結果決定會議選出 174 件進入複審，初審結果已於 3 月 20 日公告。 三、計畫複審亦已於 3 月 27 日至 3 月 30 日辦理完畢，決審會議於 4 月 1 日召開，決定最後正取 108 名、備取 33 名。 四、決選名單 4 月 9 日公告於摘星官網，並已於 4 月 22 日辦理進駐基地單元抽籤作業。 五、5 月至 7 月辦理 6 場次創業主題課程及交流茶會。 六、預定於 104 年 7 月 4 日及 7 月 14 日分別安排 3 處基地與摘星青年針對場地使用管理規則草案進行座談。

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
				七、預定 7 月 29 日於審計新村辦理市長與摘星青年見面記者會。
			設計發包階段	臺中市政府經濟發展局： 一、臺中市青創夢想家計畫專業委託服務案件已完成簽約執行，並已經將創業加速器及產業人才媒合輔導預算納入 105 年度先期計畫。 二、104 年度臺中市地方產業創新研發推動計畫已於 104 年 6 月 15 日截止收件，共收 111 件申請案。
H01 八、社會福利篇	H0818 08-18 幼兒補助： 增加 3 歲幼兒補助，讓育有 0-3 歲嬰幼兒的家庭都能享受保障，並視財政狀況逐年往上編列；對於 3~5 歲的幼托補助空窗，善用閒置空間廣設公辦民營幼兒園，讓幼兒照護協助不間斷，也減輕父母照顧負擔，以達到 0~6 歲「幼托照護一條龍」為目標。	社會局,教育局	設計發包階段	臺中市政府社會局： 托育一條龍政策已辦理追加預算於議會審議中，預計於 104 年 7 月起上路。
			設計發包階段	臺中市政府教育局： 一、為減輕本市家長育兒經濟負擔，協助家庭育兒及家長安心就業，依教育部 101 年 9 月發布之「非營利幼兒園實施辦法」，經本市非營利幼兒園審議會決議通過，採委託辦理政府與家長共同分攤經營成本方式，規劃於本市公共化教保服務供給量不足(未達 4 成)地區有閒置空間之國民中、小學，委託專業公益法人經營平價、優質之公私協力非營利幼兒園，104 年度優先於公共化教保服務未達 4 成且增加服務數較高之北屯區開辦第一園非營利幼兒園。 二、經盤點北屯區國中小學空餘教室情形，104 學年度擇定於本市北屯區三光國民中學籌設本市第一園非營利幼兒園，預計開辦 3 班，招收 3-5 歲幼兒名額 90 名。 三、場地主管學校於 5 月份完成非營利幼兒園建築物整建裝修工程委託規劃設計發包作業，並於 6 月份完成室內裝修第一階段許可，接續辦理

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
				建築物整建裝修工程發包作業。
H01 八、社會福利篇	H0819 08-19 社福照護： 補助中低收入戶與原住民新生兒免費接種輪狀病毒疫苗；補助國小一至三年級齲齒門診掛號費；全額補助國中一年級女生自願施打子宮頸癌疫苗的費用。	教育局,衛生局	執行施工階段	臺中市政府衛生局： 一、業於 6 月 26 日於「醫療院所協助辦理預防接種業務」「成人流感暨肺炎鏈球菌多醣體疫苗接種業務」會議說明輪狀病毒相關資訊並請衛生所同仁於社區加強宣導。 二、規劃補助國小一年級齲齒門診掛號費每案 50 元，此案已申請 105 年一般計畫中。 三、全額補助國一女生接種人類乳突病毒疫苗，第一劑已接種 3,887 人。
			研究規劃協調	臺中市政府教育局： 配合本府衛生局各項補助期程，請本市學校協助轉知並加強宣導。
H01 八、社會福利篇	H0820 08-20 社區化的長期照護與居家服務： 整合社區關懷據點與日間照護資源，推動社區化的長期照護與居家服務，讓健康的老人能夠健康的生活，降低失能率並創造樂能的環境。	社會局	研究規劃協調	臺中市政府社會局： 一、健康老人照顧： (一)103 年底本市共 8 個試辦單位通過新點審查機制，於 104 年 1 月正式成立據點，並輔導單位送社家署據點計畫。 (二)104 年 6 月底據點數共計 217 處。 二、失能老人社區照顧： (一)104 年度補助財團法人臺中市私立甘霖社會福利慈善事業基金會等 12 個單位辦理 14 處日間照顧中心。 (二)104 年補助 3 個社福團體籌設日間照顧中心，目前場地刻正進行修繕中。
H01 八、社會福利篇	H0821 08-21 長青快樂學堂： 邀請專家研議引進青年團隊經營長青快樂學堂(銀髮族俱樂部)，讓本市的照顧服務社會企業化，結合社區大學、瑞智學堂等終身學習課程，以優質的綜合服務，吸	教育局,社會局	非實質	臺中市政府社會局： 於 104 年 7 月 1 日辦理今年度第 2 處長青快樂學堂開幕儀式，並邀請市長蒞臨現場主持開幕式，累計本市長青快樂學堂將達 9 處。
			研究規劃協調	臺中市政府教育局：

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
	引老人參加活動、交友、學習、互助，讓本市銀髮族市民有一個平日的好去處。			本局預計於104年7月17日下午1時30分假烏日國中舉行本市104年度樂齡學習訪視輔導小組第二次會議，透過專家學者研議樂齡學習中心輔導訪視計畫及獎勵機制，並針對市長政見，將長青快樂學堂理念納入本市樂齡學習計畫項下辦理，期能整合高齡福利資源，以達最大效益。
H01 八、社會福利篇	H0822 08-22推動長期照顧業務： 與社會福利機構共同合作推動長期照顧業務，建立友善的夥伴關係與信任基礎，讓長照政策、社福政策與產業發展共同結合。	社會局,衛生局	研究規劃協調	臺中市政府社會局： 本局公費安置失依及失能老人服務增加1家共計85家，另有關與服務單位合作推動創新長照方案一節，已媒合社團法人中華民國紅十字會臺灣省臺中市支會辦理「建置老人家庭照顧者支持服務據點計畫」。
			執行施工階段	臺中市政府衛生局： 一、結合本市醫療院所及居家護理所，104 年 1-6月提供居家護理服務 1,908人次。 二、結合本市之復健、醫療等資源，104年1-6月提供居家復健服務3,254人次。 三、為減輕主要照顧者的照顧壓力，結合護理之家或安養護中心等提供喘息服務，104年1-6月提供喘息服務 9,338人日。 四、聘任專家、學者輔導評鑑不合格機構(104年度不合格構1家)，共計輔導6家次。
H01 八、社會福利篇	H0823 08-23長照服務員待遇： 針對長期照顧服務員薪資待遇，未來改採月薪補助方向努力，研議建立照顧服務員之穩定就業環境，計畫成立長期照顧居家服務中心，以月薪穩定聘任居家照顧服務員，使照顧服務員以3-4人為一單位，依地區精算分派責任範圍，共同負責該責任範圍內的服務供給，使服務員可有穩定的	衛生局,社會局	執行施工階段	臺中市政府社會局： 一、104年度已成立14個居家服務支援中心。 二、截至6月，本市目前有西屯區居家服務支援中心、屯區居家服務支援中心照顧服務員薪資採月薪發放。 三、目前提供長期照顧居家服務之照顧服務員已達620位。 四、訂於104年下半年度居家服務聯繫會報中，請

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
	工作區域並具有可輪替之人力資源，同時更有利於居服員間的情感支持、在職訓練及職等升遷等相關人員管理之落實，以期增進照顧人力留任。			西屯區居家服務支援中心針對月薪制分享辦理情形及遭遇困難。
			執行施工階段	臺中市政府衛生局： 一、104 年 1-6 月經評估需居家服務者計 3,771 人，連結及提供居家服務，計 214,580 人次。 二、本局已核備 2 家機構辦理照顧服務員訓練，俾更多服務人力投入本市長期照護之職場。 （一）洪幸雪居家護理所於 1 月辦理訓練課程，共有 17 位完訓並核發證書(男性 7 人，女性 10 人)。 （二）林燕玲居家護理所於 2 月辦理訓練課程，共有 15 位完訓並核發證書(男性 4 人，女性 11 人)。
H01 八、社會福利篇	H0824 08-24 三好一公道-社會住宅： 興辦一萬戶的社會住宅。 出租對象(Who)：只要是設籍在本市或在本市就業滿一年者皆可申請。 出租區位(Where)：於人口密集、交通便利區與工業區附近優先興辦。 出租期限(When)：5 年一期，租戶隨時可解約。弱勢戶另訂。 出租標的(What)：建物將符合綠建築法規與通用設計，附設托幼或托老、甚至運動中心等社區機能及開放共享的公共設施等。 出租目的(Why)：協助民眾減輕負擔，留住勞動力與青年，促進地區經濟發展。 出租金額(How much)：市場平均租金七折以下，弱勢戶另訂。	都市發展局,建設局,勞工局,社會局	非實質	臺中市政府勞工局： 本局於 104 年 6 月 11 日出席本府「社會住宅推動專案小組」104 年度第 2 次會議，後續將配合都市發展局社會住宅興建進度，協助本市勞工申請承租社會住宅，減輕負擔，以利於臺中穩定就業。
			非實質	臺中市政府建設局： 一、有關本案社會住宅政策目前由都發局主政。 二、本局配合政策方向辦理。
			非實質	臺中市政府都市發展局： 一、豐原安康段案 104 年 5 月 22 日簽辦新建工程招標文件核定作業，104 年 5 月 28 日水電與建築工程合併招標請示送市府核示中。 二、大里光正段案用地撥用預算追加減事宜，已提議會審議通過。設計監造案 104 年 6 月 12 日已契約。 三、豐原豐南段規劃案辦理驗收中。

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
				四、北屯區太原段案受託廠商 104 年 6 月 11 日提送期末報告書,104 年 7 月 1 日召開審查會議。 五、東區尚武段委託先期規劃案受託廠商 104 年 6 月 30 日提交期中報告。 六、沙鹿區南勢坑段委託先期規劃案 104 年 6 月 12 日召開期初報告審查會議。 七、梧棲區三民段委託先期規劃案，104 年 6 月 29 日辦理第 2 次公告招標評選會議，簽核評選結果中。
			研究規劃協調	臺中市政府社會局： 一、配合都發局規劃區段,推展適合當地的社會福利資源. 二、首重托幼功能,次為托老功能.
H01 八、社會福利篇	H0825 08-25 發展智慧健康照護系統： 針對本市眾多的高齡人口和獨居老人族群，運用科技，逐步發展「智慧健康照護系統」。透過定期網路或手機、電話等，提醒高齡或獨居市民，按時進行健康檢查或成人疾病的回診等。	衛生局,社會局	執行施工階段	臺中市政府衛生局： 一、已完成智慧健康管理照護系統 APP 招標。 二、已於 104 年 5 月 28 日完成預防保健篩檢 APP 建置及驗收，目前計畫執行進度達 100%。 三、目前刻正安排各式管道及行銷活動，預計 7 月份擴大宣導。
			執行施工階段	臺中市政府社會局： 一、委託財團法人生命連線基金會辦理 104 年度臺中市獨居老人緊急救援系統服務，藉由緊急救援系統提供個案意外事件及緊急事件通報、救護車緊急救援通報、健康問題及其他福利問題諮詢、轉介及日常生活協助與居家訪視服務。 二、本(104)年 6 月份，服務個案人數總計 1,123 名。
H01 八、社會福利篇	H0826 08-26 研發工時警示與勞動權益 APP： APP 內容仿照美國勞動部，包含：工時、	勞工局	執行施工階段	臺中市政府勞工局： 一、本局網頁新增工時試算原則已修定完成，目前正針對說明事項字體修為符合系統相容之字

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
	戶外供熱指數、最新勞檢結果、產業外移惡性產業查詢功能。			體。 二、已於 2 月底於本局網頁完成職業安全衛生熱危害防治預警措施，以供民眾查詢。 三、已完成檢舉事業單位違反勞動法令之信箱架設。 四、勞動法令 Q&A 系統查詢部分,已完成資料提供，目前正配合本局網頁進行編排作業。 五、已於 2 月底於本局網站完成增列違法事業單位違反法令類別公告，將賡續辦理公告事宜。
H01 八、社會福利篇	H0827 08-27 調整勞檢處組織人力配置：擴充勞檢員人力，往歐盟的標準努力，及加強勞動檢查，以保障勞工勞動環境的安全。	勞工局	執行施工階段	臺中市政府勞工局： 一、為達臺北市及高雄市完全授權勞動檢查之目標，查臺北市勞動檢查處編制 92 人，該轄內勞工人數為 1,278,000 人，每人力照護勞工人數為 13,891 人；高雄市勞動檢查處編制 100 人，該轄內勞工人數為 1,342,000 人，每人力照護勞工人數為 13,420 人，又依國際勞工組織（ILO）建議已開發國家檢查人力與勞工人數之比為 1：10,000、開發中國家為 1：20,000 之標準，按本市勞工人數 13,200,000 人，核算本市勞動檢查組織人力至少應編制 92 人以為因應。 二、查本市勞動檢查處原編制 26 人，於 103 年 4 月 10 日經考試院核定增加 15 人，總計 41 人，職務歸系於 103 年 5 月 20 日核備，已循用人程序陸續進用。為因應勞動檢查人力擴編，加強勞動檢查，除勞動部前於 102 年 3 月 15 日授權辦理勞動檢查範圍「本府所屬機關（構）與其辦理之公共工程及轄內工業區事業單位，不含製造業勞工 200 人以上者、危險性工作場所、具危險性機械及設備合格檢查」外，

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
				本局於104年2月3日簽奉 市長核定向勞動部爭取擴大承接下列業務：「全部勞動條件檢查、全部工業區內勞動檢查、全部製造業勞動檢查」，並以104年2月11日府授勞檢字第1040029657號函報請勞動部同意。 三、勞動部業以104年4月9日勞職授字第10402007122號公告自104年5月1日起擴大授權本府辦理勞動檢查業務：「（一）轄區內之勞動基準法等相關勞動法令之勞動條件檢查。（二）轄區內下列範圍及業別之勞動檢查法及職業安全衛生法之監督檢查：1、本府所屬機關（構）與其辦理之公共工程及轄內臺中工業區、大里工業區、大甲幼獅工業區、臺中港關連工業區、豐洲科技工業區、臺中市精密機械科技創新園區、仁化工業區、太平工業區、豐原工業區及霧峰工業區。2、前目所列工業區以外之所有製造業。」，與原規劃相符，未來將持續爭取勞動檢查全面授權。 四、有關擴充勞動檢查人力部分，已另案簽核「臺中市勞動檢查業務授權暨人力需求計畫書」，已於104年4月29日核定經行政院人事行政總處核定增加總員額後，提報人力審查小組優先擴充勞動檢查人力。
I01 九、觀光休閒篇	I0901 09-01雙港海線副都心： ●臺中港：興建倉儲物流、教育培訓及會議展覽中心與觀光遊艇碼頭等，爭取國際郵輪靠泊。具體作法包括：開發、提升本地觀光景點與品質;推出中臺灣的包裹旅遊行程；海外推廣；補貼臺中旅行社及飯店等觀光業者，給予境外旅客優惠，如觀	交通局,觀光旅遊局,經濟發展局	研究規劃協調	臺中市政府觀光旅遊局： 一、中部地區遊艇基地可行性評估：目前辦理期中報告階段(基地初步規劃選址構想)，預計7月提送期中報告。 二、為加強行銷宣傳本市，藉以吸引國內外觀光客大玩中臺灣，刻正辦理「大玩中臺灣」-彩繪飛機設計徵選活動，鼓勵具設計相關學系之大

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
	光護照、觀光自由行等。 ●清泉崗空港：爭取縮短宵禁、增加東亞定期航線與國際航點，爭取廉價旅遊航線、規劃建設機場與聯外交通；全力協助臺中旅行社、飯店等觀光業者，給予境外旅客優惠，如觀光護照、觀光自由行。			專院校及設計公司參加，活動徵選時間自 6 月 17 日起至 7 月 16 日止，截至 6 月 30 日止，報名總件數共 2 件。。
			研究規劃協調	臺中市政府經濟發展局： 本局業已提出 105 年「策略性發展地區產業發展及招商計畫」先期計畫，研議規劃建立市港合作招商機制、海空港新興產業創新區域規劃、臺中港物流、教育培訓及會議展覽中心可行性評估規劃等項目，俟預算通過後執行。
			研究規劃協調	臺中市政府交通局： 一、本局將配合本府經濟發展局臺中港物流、教育培訓及會議展覽中心可行性評估規劃，續予辦理相關之聯外運輸規劃。 二、有關臺中港與清泉崗機場聯外交通規劃，本局已請專業單位規劃「海空雙星發展與聯外交通串聯計畫」，並交本局執行前開計畫成果報告之內容。
I01 九、觀光休閒篇	I0902 09-02 文創產業特區： 市府與港務公司合作，可仿照高雄港發展的經驗，將老舊、不堪使用的碼頭，開放給臺中市民，作為遊憩及保育區及文創產業特區等。	文化局,觀光旅遊局	研究規劃協調	臺中市政府文化局： 已於聯繫港務公司表示未來或可有和作機會，並請本局正式函文臺中港務局說明。將持續協商辦理勘查臺中港開放碼頭現狀，並與港務局協商文創基地範圍及規劃主軸及與港務局協商辦理文創基地之權責劃分。
			研究規劃協調	臺中市政府觀光旅遊局： 配合文化局文創產業特區計畫期程辦理行銷宣傳事宜，目前蒐集相關資料中。
I01 九、觀光休閒篇	I0903 09-03 糕餅博物產業文化園區： 協助東勢、石岡成為農產運銷中心與加值中心，推動成立糕餅博物產業文化園區，每年舉辦「臺灣花果節」、「糕餅文化節」	經濟發展局,觀光旅遊局,農業局	設計發包階段	臺中市政府農業局： 一、104 年 4 月 11 日於本市大甲區鎮瀾街與本市經濟發展局共同舉辦 2015 臺中市糕餅節暨臺中市地區優質農特產品推廣行銷活動，行銷推廣

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
	等節慶，連結新社花海、谷關溫泉等，成為山城產業觀光的前哨站。			本市糕餅及農特產品。 二、結合新社花海等活動舉辦:由種苗改良繁殖場於 6 月 23 日召開工作小組會議，持續配合辦理。
			研究規劃協調	臺中市政府觀光旅遊局： 配合經濟發展局推動成立糕餅博物產業文化園區期程辦理行銷宣傳，目前蒐集相關資料中。
			設計發包階段	臺中市政府經濟發展局： 配合農業局 2018 臺中國際花卉博覽會推動計畫成立糕餅博物館期程，辦理相關規劃作業。
I01 九、觀光休閒篇	I0904 09-04 自行車路網： 規劃自行車道，串連東豐、后豐、潭雅神自行車道，以及利用舊山線等路廊，開發休閒旅遊的完整自行車路網，帶動休閒觀光人潮，進一步在山線成立自行車專屬民宿特區，在自行車愛好者放慢休閒腳步，充分享受大甲溪北岸的人文風情。	觀光旅遊局	研究規劃協調	臺中市政府觀光旅遊局： 一、臺中市自行車道 136 線串聯至南投段規劃設計暨工程：已於本(104)年 3 月 27 日遴選委託技術服務廠商完竣，104 年 6 月 17 日陳報教育部體育署辦理細部設計審查。 二、規劃民宿結合自行車特色區域範圍： (一)預定於 105 年委託專業顧問機構辦理民宿結合自行車特色區域規劃，辦理民宿結合自行車特色區域及區內自行車道指標示與導覽解說設施委託規劃案，打造自行車(含電動腳踏車)等低碳、健康及友善之民宿結合自行車特色區域。經查新社區及東勢區內共有 35 家民宿，約為本市民宿總數(75 家)一半，且鄰近東豐綠色走廊，極具發展民宿結合自行車特色區域之潛力，優先試辦成為示範區域，再拓及山城鄰近之區域。 (二)已拜訪本市民宿協會理事長、當地導覽發展協會等團體，研商討論有關成立民宿結合自行車特色區域事宜，促進未來發展民宿結合自行車特色區域計畫之順遂。

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
				三、積極輔導新民宿之設立，及既有民宿發展其經營特色:104 年 6 月 10 日輔導龍井區築夢部落民宿核准設立。
I01 九、觀光休閒篇	I0905 09-05 臺中與南投觀光聯盟： 規劃中臺灣國際旅遊路線、中臺灣旅遊護照、中投自行車道系統。	觀光旅遊局	研究規劃協調	臺中市政府觀光旅遊局： 一、本局訂於 7 月 3 日召開「中臺灣觀光合作及推廣行動方案研究規劃委託專業服務案」第一次工作會議，賡續辦理後續相關事宜。 二、臺中市自行車道 136 線串聯至南投段規劃設計暨工程：已於本(104)年 3 月 27 日遴選委託技術服務廠商完竣，並於本年 5 月 22 日召開基本及細部設計審查會,104 年 6 月 17 日陳報教育部體育署辦理細部設計審查。 三、配合臺灣燈會活動在本市舉辦，特別結合中彰投觀光資源規劃「中彰投 123」6 種臺灣觀光巴士一日至三日遊程及為自由行旅客推出套裝經典遊程及優惠方案，並於 1 月 9 日邀集彰化縣及南投縣觀光單位及相關業者召開聯合行銷記者會共同行銷中部觀光產業跨縣市推廣活動，吸引國內外觀光客到中臺灣觀光旅遊。另中彰投三縣市觀光旅遊局處首長於 1 月 15 至 16 日會同觀光業者組成 30 人聯合行銷團，前往香港辦理聯合推介會及新聞發布會，針對當地旅行社業者進行遊程實質對接，並對香港媒體介紹臺灣燈會亮點及中彰投旅遊行程促銷方案，吸引更多的港澳旅客到臺中看燈會順遊中臺灣。 四、4 月 25 日全臺首創於香港成立「大玩中臺灣主題館」，提供中彰投三縣市完整豐富的旅遊資訊及景點優惠，推動一日臺港旅遊生活圈，吸引觀光客來中部旅遊。

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
				五、於 6 月 9 日至 15 日參加 2015 香港國際旅遊展暨觀光推廣活動，本府觀光旅遊局長陳盛山、彰化縣政府城觀處長田飛鵬、南投縣政府觀光處副處長林秀梅一起在旅展上叫賣中臺灣，並推出特色糕餅品嘗及互動遊戲，提供各式主題遊程文宣，氣氛熱鬧。
I01 九、觀光休閒篇	I0906 09-06 觀光倍增計畫： 現有的七個百萬景點力拼觀光客倍增；設法讓臺中再增加七個百萬景點（如后里、外埔、大甲）。	觀光旅遊局	設計發包階段	臺中市政府觀光旅遊局： 一、加強觀光硬體建設改善、建立友善旅遊環境、與觀光產業合作行銷宣傳、舉辦相關活動、結合景點歷史文物創造故事性遊程，吸引遊客到訪觀光： (一)目前業已規劃結合百萬景點辦理「2015 臺中市旅遊導覽專車活動」及配合交通部觀光局國際自行車節擴大辦理「兩馬觀光季活動」，並配合相關景點行銷，吸引遊客到訪觀光。 (二)東豐自行車綠廊及后豐鐵馬道為國內知名休閒型自行車道，每年皆以本市預算及爭取之中央預算進行本區之硬體改善。預計本年度內可改善完畢。 (三)有關加強觀光硬體改善、建立友善旅遊環境部分，為全面提升登山步道的服務品質、整建相關設施、增設遊憩設施，本局已將 104 年度大坑風景區內設施改善工程納入「104 年度臺中市風景區公共設施整建工程」，刻正辦理工程招標事宜，預計辦理步道全段換新、增設步道夜間照明等工作，另「104 年度臺中市風景區公共設施維護修繕工程」、「104 年度大坑風景區步道停車場環境清潔綠美化暨週邊設施修繕維護工程案」已分別完成設計及發包工作，預計辦理步道設施修繕、環境清潔維持等工作。

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
				(四)未來考量大坑風景區整體長遠發展，本局將依據已完成之臺中市風景區整體發展規劃及設計案作為執行大坑風景區整體發展之方向，期以全面提升風景區服務品質，增進該區觀光產業之發展。 二、本局業於 104 年 6 月 12 日召開臺中市七七景點發展計畫推動草案研商會議，有關本市七七景點推廣計畫之現有領航景點(逢甲商圈、大甲鎮瀾宮、科博館、新社花海、梧棲漁港、麗寶樂園、谷關溫泉區)及擬新增景點，原則上朝複合景點及主題遊程方式推廣與統計人次，以利本市觀光亮點之宣傳。
I01 九、觀光休閒篇	I0907 09-07 大型國際運動賽事： 爭取熱門大型國際運動賽事在臺中舉行，透過運動賽事提升觀光發展與城市形象。	教育局	研究規劃協調	臺中市政府教育局： 本案於 104 年 5 月 19 日與世界棒壘球總會秘書長會勘本市洲際棒球場，並依會勘紀錄回報總會確認本市洲際棒球場為本屆 12 強賽預賽場地。
I01 九、觀光休閒篇	I0908 09-08 國際飲食文化節： 結合姊妹市，利用臺中外籍人士可提供的人力資源，每年舉辦國際飲食文化節，且可以搭配音樂與戲劇表演，甚至包括體育競賽等，讓節慶活動成為每年的文化盛會，並可以發展成亞太地區重要具指標性的飲食祭典活動。	文化局,經濟發展局,秘書處,勞工局,教育局	研究規劃協調	臺中市政府勞工局： 本局將配合參加主政單位文化局召開之 104 年跨局處協調會議，並協助宣傳活動內容提供於本市工作之外籍勞工，並請本市雇主鼓勵所聘僱之外國勞工踴躍參加；另於節慶活動舉辦日，本局可配合主政單位協助接待外國勞工。
			研究規劃協調	臺中市政府秘書處： 一、本處可配合提供姊妹市名單及位於本市相關外籍機關、學校團體聯絡方式，俾利邀請參與相關活動。 二、另於節慶舉辦期間，本處亦可協助主政機關接待並全力配合。
			研究規劃協調	臺中市政府文化局： 擬於本(104)年度舉辦跨局處協調會議，目前已針

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
				對本局各科處重大活動調查，研擬105年度活動籌辦方式與活動場地評估，活動時間暫定為105年9月，預計104年10月辦理跨局處協調會議。
			研究規劃協調	臺中市政府教育局： 補助新移民學習中心辦理相關課程，並配合國際飲食文化節主政單位規劃內容，鼓勵新住民參與文化節相關活動，目前規劃新移民技能輔導課程-異國風味美食烹飪；8月3、5日東南亞創意料理技藝訓練研習；並計劃11月21日配合社區運動會辦理異國美食饗宴。
			已完工	臺中市政府經濟發展局： 本局配合本府文化局等相關局處舉辦之國際飲食文化節活動，並已配合臺中媽祖國際文化節於104年4月11日(六)辦理大甲區糕餅展售會活動，其中設置異國糕餅專區，以推廣糕餅產業國際化。
I01 九、觀光休閒篇	I0909 09-09讓國際看見臺中： 結合文創影音產業，透過進行跨國合作方式，拍攝電影、戲劇或其他節目，進行一個以臺中為背景的文創產品產出，藉由國際行銷網絡，對全世界以不著痕跡的方式來介紹臺中，還可以透過這個影音內容，也一併行銷臺中的特色農、工等產品。	新聞局	非實質	臺中市政府新聞局： 透過補助影視業者拍片取景，鼓勵劇組至本市拍片，促進文化觀光產業發展，並行銷城市形象。104年度第二次拍片補助案已於104年6月22日公告，訂於104年7月27日至8月10日公開徵件。
I01 九、觀光休閒篇	I0910 09-10大甲媽祖國際文化節： 將大甲媽祖以及各地媽祖的宗教活動與國際觀光結合，將既有的活動擴大，除了大甲媽祖的活動，一併將臺中的文化、藝術、美食、戲劇以及體育賽事等結合，變成一個大型的帶狀國際文化觀光節慶活動，提升臺中在國際的活耀度。	文化局,觀光旅遊局	執行施工階段	臺中市政府觀光旅遊局： 一、本局業配合大甲媽祖國際觀光文化節慶活動，與臺中市葫蘆墩觀光發展協會於4月26日共同舉辦「郵輪式列車鐵道追福活動」，將本市境內觀光景點及本市文化觀光節慶活動結合整體行銷。 二、規劃遶境期間套裝旅遊行程公告於活動網站及臺中觀光旅遊網，且為提供更友善的遊憩環

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
				境，本局亦將海線地區觀光導覽摺頁配送至本市旅宿業者，提供遊客索取。 三、本局將持續配合文化局舉辦大甲媽祖國際文化節或及各地媽祖的宗教活動於本市旅服中心、觀光旅遊網、粉絲團等行銷宣傳本市各地媽祖特色(如新社九庄媽、南屯萬和宮等)，吸引民眾深度體驗媽祖觀光文化之旅。
			執行施工階段	臺中市政府文化局： 一、百年宮廟風華系列活動:2 月 22 日在新社高中停車場舉辦新社九庄媽綜藝晚會、3 月 5 日在南屯萬和宮舉辦明珠女子歌劇團《棋盤山奇緣》歌仔戲演出，並於同日在大庄浩天宮及大肚萬興宮舉辦綜藝晚會、3 月 6 日舉辦臺中樂成宮綜藝晚會、5 月 3 日在臺中萬春宮及豐原慈濟宮舉辦綜藝晚會、5 月 8 日在梧棲朝元宮舉辦明華園戲劇總團《周公法鬥桃花女》歌仔戲演出、5 月 9 日在社口萬興宮舉辦綜藝晚會，以及 5 月 10 日在臺中南興宮舉辦音樂及舞蹈匯演，共計完成 10 場次活動，吸引 30,000 人次觀賞。 二、2014 彩筆畫媽祖水彩比賽得獎作品巡迴展：自 104 年 2 月 4 日至 6 月 30 日分別於豐原區圖書館（藝文館）、光田綜合醫院（沙鹿總院、大甲院區、長青院區）及仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院展出。 三、大甲鎮瀾宮周邊演藝活動：3 月 5 日辦理元宵晚會，於元宵節當天筊筶請示媽祖進香起駕日期後，在晚會中向全國民眾宣告筊筶結果，同時預告宣傳「2015 臺中媽祖國際觀光文化節」系列活動，並為文化節暖身，並配合媽祖進香

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
				傳統科儀，4 月 12 日邀請明華園戲劇總團演出起駕戲，並於 4 月 17 日媽祖起駕當日辦理觀禮臺活動，邀請眾多臺中在地演藝團隊演出，共計完成 3 場次活動，吸引 42,000 人次觀賞。 四、媽祖文化專車： (一)4 月 25 日吉祥線、如意線、保康線各 1 車。 (二)4 月 26 日慈恩線、福氣線各 1 車。 (三)5 月 2 日、5 月 9 日、5 月 1 日、5 月 23 日吉祥線、如意線、保康線各 1 車。 (四)5 月 3 日、5 月 10 日、5 月 17 日、5 月 24 日慈恩線、福氣線各 1 車。以上共 25 車次，參與名額共 1,000 人，分別參訪新社九庄媽、大甲鎮瀾宮、臺中樂成宮、南屯萬和宮、大庄浩天宮、大肚萬興宮、梧棲朝元宮、社口萬興宮、臺中萬春宮、豐原慈濟宮、臺中南興宮及大里杙福興宮等宮廟及文化景點，讓民眾以文化體驗方式領略宮廟文化及媽祖文物之美。 五、2015 彩筆畫媽祖水彩徵件比賽：自 4 月 10 日起進行徵件宣傳事宜，自 6 月 8 日至 6 月 22 日徵件，本年徵件數再創新高，總計達 1,576 件作品。 六、2015 迎媽祖 hot 陣頭活動：5 月 9、10 日於港區藝術中心藝術廣場邀請全國各地優異陣頭團隊有卓蘭實驗中學舞龍隊、東方藝術團、振宗藝術團，以及臺中市演藝團隊九天民俗技藝團、大肚山同仁堂、臺中教育大學響鼓社、忠義堂民俗文化工作室、拳兒醒獅團、威勁龍獅舞術戰鼓團、綿綿舞蹈團、臺中法天壇、妙璇舞蹈團、瓊瑢舞蹈團等團隊參與演出。 七、媽祖公仔徵選活動：徵選期間自 5 月 13 日起

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
				至 7 月 10 日止，並分別於 6 月 3 日、6 月 10 日及 6 月 13 日完成北、中、南 3 場徵件說明會。 八、截至 6 月共辦理 45 場活動。
I01 九、觀光休閒篇	I0911 09-11 推動大甲溪觀光文化祭：沿著大甲溪各區找出十大觀光景點，推動成為「大甲溪觀光文化祭」。	觀光旅遊局,文化局	研究規劃協調	臺中市政府觀光旅遊局： 刻正研擬規劃將梨山風景區、福壽山農場、谷關溫泉、八仙山國家森林遊樂區、白冷圳紀念公園、梨之鄉休閒農業區、石岡土牛客家文化館、石岡穀倉、石岡壩、后豐鐵馬道之大甲溪花樑鋼橋等知名景點，納入大甲溪觀光文化季遊程，並以本市大甲溪流域之飲食、花卉、水果、宗教、族群、工藝等文化規劃主題活動。
			設計發包階段	臺中市政府文化局： 一、業於 6 月 10 日、11 日及 15 日舉辦本市社造點暨深度文化之旅甄選審查會議。 二、本市大甲溪流域社造點甄選結果，計有成長型社區營造點「臺中市東勢區慶東社區發展協會」1 案，深度文化之旅「臺中市和平區烏石坑社區發展協會」及「臺中市和平區原住民香川農業休閒觀光促進會」2 案，營造大甲溪沿線觀光亮點社區，推動大甲溪觀光文化祭。
I01 九、觀光休閒篇	I0912 09-12 舉辦「東亞流行音樂節」：結合文化部推動「東亞流行音樂節」成為臺中重要的年度嘉年華，和南部墾丁春吶、北部貢寮海洋音樂祭相呼應。「東亞流行音樂節」可持續一周，音樂節前後十天應結合周邊地區的文化慶典，以成功的文化藝術活動帶動觀光產業發展。	文化局,觀光旅遊局	執行施工階段	臺中市政府文化局： 一、6 月 22 日簽准活動海報及宣傳旗幟設計圖樣。 二、6 月 26 日全國搖滾音樂大賽，初選完畢，公布入選複賽名單。 三、預定 7 月 3 日召開第 3 次工作會議。
			研究規劃協調	臺中市政府觀光旅遊局： 配合文化局辦理「2015 搖滾臺中」活動期程規劃「音樂之旅」遊程，刻正蒐集相關資料，研擬相關遊程內容。

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
I01 九、觀光休閒篇	I0913 09-13 2018 國際花卉博覽會： 於 2018 年 11 月 3 日至 2019 年 4 月 28 日舉辦為期 176 天的「2018 臺中國際花卉博覽會」，結合既有的豐饒農產資源，強化與在地的連結，結合交通、教育、觀光等多元功能，興建有臺中特色的「常設展館」，搭配「甲后線」，以及舊山線和后豐自行車道，讓交通網及地方特色與花博結合，串聯臺中的休閒旅遊路線，進而讓農業加值，打造名副其實的「水岸花都」。	教育局,建設局,地政局,農業局,交通局,觀光旅遊局,文化局,都市發展局	研究規劃協調	臺中市政府地政局： 一、土地取得方式： (一)花博森林園區：依國有財產法第 38 條及「各級政府機關互相撥用公有不動產之有償與無償劃分原則」第一項第三款規定申請有償撥用。 (二)后里馬場：臺中市管理機關臺中市政府觀光旅遊局，已取得用地。 (三)外埔園區：奉行政院 104 年 6 月 29 日核准撥用，已於 6 月 30 日囑託地政事務所辦理管理機關變更登記。 (四)后里車站以東軍眷地：本區管理機關為財政部國有財產署之土地約 3 公頃，管理機關為政治作戰局之土地約 2.4 公頃，財政部國有財產署之土地已於 104 年 5 月 21 日申請撥用，另政治作戰局之土地目前待國有財產署查明其經管部分是否無償撥用後，再邀集該二機關協商取得方式 。 二、土地變更方式： (一)花博森林園區：依非都市土地使用管制規則第三章規定申請開發許可審議，通過後辦理分區及用地類別變更。為配合整體區域發展需求，後續將以擴大都市計畫方式辦理土地規劃，提升土地永續開發利用可能性。 (二)后里馬場：由本府觀光旅遊局擬具興辦事業計畫，分別依非都市土地使用管制規則第三章及第四章規定申請開發許可審議及使用地變更編定，核准後辦理分區及用地類別變更。

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
				(三)外埔園區：因本園區規劃興建自然館(展覽型溫室)及綠能館(生產型溫室)，符合農牧用地之容許使用項目及許可細目，擬依申請農業用地作農業設施容許辦法規定，經農業主管機關同意容許使用方式辦理。
			非實質	臺中市政府都市發展局： 一、配合本府 104 年 5 月 15 日報行政院農委會「2018 臺中市翡翠區域計畫農業加值推動計畫」，續行擴大后里都市計畫法定程序，辦理擴大都市計畫目的，係為花博會展後，整體規劃后里地區中長期發展所需之用地及公共設施，以促進地方產業與文化之永續發展。 二、配合花博場館長期利用轉型，后里已成為北臺中觀光重鎮，延續花博會展前本府交通局后里東站改造及轉運站規劃，結合本府舊山線復駛計畫及山手線計畫，后里車站儼然已成為重要觀光及軌道運輸節點。本局並已提 105 年度先期計畫「后里車站地區整體開發規劃」，由本府編列預算執行。
			研究規劃協調	臺中市政府教育局： 104 年 6 月 24 日召開「臺中市政府花博辦公室第 16 次會議」，經主席裁示由各局提列經費需求，以利後續分配及執行。
			研究規劃協調	臺中市政府文化局： 配合農業局總體規劃，填列文化藝術組經費需求。
			研究規劃協調	臺中市政府觀光旅遊局： 一、臺中市后里馬場配合 2018 臺中花博會設施新建工程：目前辦理規劃作業中。 二、甲后線自行車道規劃設計：目前辦理規劃前置

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
				作業中，已於 104 年 5 月 14 日提送教育部體育署爭取規劃設計經費，104 年 6 月 26 日教育部體育署核定補助。 三、配合花博進度規劃串連后豐觀光景點推動后豐綠色觀光，整備花博周邊旅遊路線：刻正調查博覽會周邊景點及美食等相關觀光資源，完成後將研擬具體之旅遊路線。
			研究規劃協調	臺中市政府建設局： 一、有關「2018 國際花卉博覽會」本局負責后里森林園區(后里軍營)、后里馬場前方園區、豐原葫蘆墩公園等 3 處展區，擬依市長政見執行，以創造花博加值效益並符合在地特色元素。 二、本局為推動花博相關建設，已於 104 年 3 月 26 日、4 月 10 日、4 月 15 日、5 月 5 日、5 月 18 日、6 月 15 日、6 月 17 日召開會議研商各項建設事宜。 三、另有關「豐原區中部科學工業園區南向三合一聯外道路新闢工程(4-3 號)」，刻正進行用地取得作業；「國道 4 號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道工程」跨大甲溪橋梁及引道委託交通部公路總局第二區養護工程處辦理、路堤段本府自辦，刻正辦理環境影響評估審查階段；「2018 臺中國際花卉博覽會外埔園區聯外道路」目前辦理設計採購作業中。
			研究規劃協調	臺中市政府交通局： 有關 2018 臺中國際花卉博覽會，交通如何因應事宜，本局為降低花博營運期間所衍生之交通衝擊，整體規劃原則以「大眾運輸優先，管制私人運具」為主軸，採取「空間分散、運具分散及時間分散」三種策略規劃三大園區(后里、豐原、外埔)之交通

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
				服務，分別敘述如下： 一、空間分散：於花博主要幹道上設置交通攔截圈及停車場，劃設三層攔截圈，分散龐大車潮對園區周邊道路衝擊，除長途旅次以國道 1 號及 4 號作為進出后里地區之主要路線，省道臺 13 線(三豐路)作為后里區南北向主要幹道外，另持續開闢周邊聯外道路，以強化花博區域路網之連通性及完整性。 二、運具分散：以鐵路運輸為主，假日尖峰時段增開班次及加掛車廂，提高運能，同時配合接駁公車於周邊轉運站及外圍停車場接駁轉乘，加速將人流疏運至各場館。 三、時間分散：會場營運時間與票價行銷之策略規劃，如星光票或平日優惠及中小學戶外導覽等措施分散人潮，避免過度集中，以紓解假日期間之交通壓力。並加強第一線執勤人員的事先訓練及事前演練，讓每位執勤人員確實導引與管制旅客，達到人行動線分流的預期效果。 另本局為凝聚共識，將吸納彙整當地民意代表、地方人士及專家學者賜予卓見以作為花博交通規劃之建議。 另本局預計 8 月進行 2018 花博交通整體規劃設計發包事宜。
			研究規劃協調	臺中市政府農業局： 一、本月召開「臺中市政府花博辦公室會議」共 2 次。 二、6 月 17 日將「國家重大建設計畫-臺中市翡翠區域農業加值推動計畫(含 2018 臺中花博推動計畫)」修正內容送行政院農委會審核。
I01 九、觀光休	I0914 09-14 自行車城市示範區：	觀光旅遊局, 交	執行施工階段	臺中市政府交通局：

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
開篇	打造為人本公共環境，成為健康步行與自行車城市的示範區，並規劃市區環狀觀光街車系統。	通局		「臺中市公共自行車租賃系統建置及營運管理」案於 103 年 7 月 18 日啟用市政府(文心樓)、逢甲大學及秋紅谷 3 站示範站，並召開 iBike 示範站啟用記者會，103 年 10 月 4 日啟用重慶公園、福星公園及頂何厝等 3 站，103 年 10 月 18 日增加科博館/金典酒店站，103 年 10 月 25 日啟用公益大英街口站，103 年 10 月 31 日啟用新光/遠百站，103 年 11 月 8 日啟用臺中孔廟站，103 年 11 月 19 日啟用英士公園，103 年 11 月 27 日啟用中正國小、中正地政及茄苳腳三站，103 年 11 月 29 日啟用萬壽棒球場，於 12 月 4 日啟用臺中教育大學，103 年 12 月 20 日啟用大隆東興路口站及五權西路文心路口站，103 年 12 月 24 日啟用大墩文化中心站及臺中公園站，103 年 12 月 28 日啟用臺中州廳站，104 年 1 月 7 日啟用學士育德路口站，104 年 1 月 24 日啟用北區行政大樓、文心森林公園、市民廣場等 3 站，104 年 1 月 30 日啟用公益公園及漢翔福星北路口等 2 站，104 年 2 月 7 日啟用國立臺灣美術館站、104 年 2 月 12 日啟用博館育德路口站，104 年 2 月 18 日啟用國立自然科學博物館、太原北中清路口等 2 站，104 年 3 月 18 日啟用忠誠公園站，104 年 3 月 27 日啟用櫻花棒球場、力行國小及國立臺中文華高中等 3 站，104 年 4 月 1 日啟用北屯兒童公園、賴明公園、臺中一中及臺中火車站等 4 站，104 年 4 月 2 日啟用大墩七街河南路口租賃站，104 年 4 月 21 啟用三光太原路口租賃站，104 年 4 月 28 日啟用育德梅川東路口租賃站，104 年 5 月 7 日啟用青海逢甲路口租賃站，104 年 5 月 15 日啟用經國園道及上石公園 2 租賃站，104 年 6 月 5 日啟用英才公園及豐樂雕塑公園 2 租賃站，104 年 6 月 10 日凌

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
				晨 0 時啟用崇倫公園、惠文高中及黎明國中 3 租賃站，截至 104 年 6 月 10 日累計 iBike 啟用站點數達到 50 站,上線營運車輛數達 1250 輛公共自行車。
			設計發包階段	臺中市政府觀光旅遊局： 本局刻正辦理「2015 臺中市旅遊導覽專車」活動招標作業，規劃結合本市熱門觀光景點，宣傳本市山海花都不同地區之自然、人文、文化及生態景觀等觀光遊憩景點及優質旅遊路線，促進觀光產業形象提昇，並鼓勵民眾多使用大眾運輸工具進行低碳休閒旅遊。
I01 九、觀光休閒篇	I0915 09-15 葫蘆墩圳整治： 臺鐵高架化下的空間增加停車場、自行車道、接駁站等規劃，再逐段將葫蘆墩圳掀蓋，南起博愛街，北至圓環北路，打通城市水源命脈，結合防災治洪、生態保育、水源活化、兼具觀光休閒效益，連結山海資源全力興辦花卉博覽會。	水利局,交通局,觀光旅遊局	研究規劃協調	臺中市政府水利局： 現況均為加蓋做停車場使用，全長 1.2 公里共有 522 席停車位，未來開蓋進行環境營造之後，將取消加蓋段停車場，短少停車位 522 席，機車停車位亦隨之取消。考慮現有可行之增加停車位方案有限，民意尚難整合，施工原則應為先建後拆，俟停車場計畫完成建設，再進行環境營造工程。 104 年 1 月 6 日「葫蘆墩圳(東汴幹線)豐中路至博愛街段環境營造計畫執行措施會議」，考量施工經費、執行難易及期程務必縮短，將原二期工程改為三期工程。配合原火車站改建及鐵路高架化可轉移之停車位，預計第一期工程於 107 年開始施作。陳清龍議員於本市議會第 2 屆第 1 次定期會總質詢時建議第一期開蓋範圍應延長至信義街，本局 104 年 6 月 10 日中市水規字第 1040038143 號函函復議員。
			研究規劃協調	臺中市政府交通局： 一、根據交通部鐵路改建工程局之報告，豐原火車新站預計於民國 104 年底第一階段高架鐵路通車時先行啟用，共規劃汽車 98 格位，該完工期程及規劃之停車格位數，尚可滿足第一期工

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
				程停車需求轉移部分。 二、另鐵路高架化工程預計於 106 年完工，交通部臺灣鐵路管理局依據「都市計畫公共設施用地多目標使用辦法」申請鐵路高架橋下空間之多目標使用計畫，原初步規劃設置汽車 236 格位，惟橋下空間之利用方式似可更有彈性，目前相關單位討論中，故仍尚未定案。 三、豐原區停 5(原廣 5)用地，本局將朝轉運站辦理，屆時將提供客運轉運使用，並規劃部分車格位，供周遭停車需求使用。預計 104 年底前完成採 BOT 或本局自建之可行性評估，本局已爭取 105 年度預算辦理規劃及基本設計，並同時視後續預算有無及可行性評估結果，優先朝向以 BOT 方式辦理以節省本府預算。 四、有關機車停車需求轉移部份，考量當地居民停車習慣，本局將依據本市路邊停車場設置基準相關規定，考量道路寬度、交通流量、道路服務水準等，陸續安排現地會勘，規劃路邊機車停車格位，預計 104 年底完成。
			研究規劃協調	臺中市政府觀光旅遊局： 鐵路高架化下空間規劃：本案後續已交由建設局辦理相關事宜。
I01 九、觀光休閒篇	I0916 09-16 環河自行車道： 臺中環河自行車道，從大雅循筏子溪一路往南走，到烏日一帶轉大里溪，循著大里溪往東經過大里市郊後北上，經過太平一帶進入旱溪河岸，最後經過豐原市區再轉向西邊，經過神岡一帶再進入大雅，不但連結大雅、烏日、大里、太平、豐原等衛星城市，還可以沿著麻園頭溪、梅川、柳	觀光旅遊局,交通局,建設局	執行施工階段	臺中市政府交通局： 配合檢視自行車穿越路口處之相關交通管制設施。
			研究規劃協調	臺中市政府觀光旅遊局： 環河自行車道規劃設計：目前辦理規劃前置作業中，規劃設計經費已提列 105 年度預算先期計畫。
			非實質	臺中市政府建設局： 配合觀光局及交通局路線規劃方案研擬。

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
	川、綠川等進入市區，延伸打造市區河岸自行車路網，讓全世界都看得到臺中。			
J01 十、政府效能篇	J1001 10-01 推動外配服務便捷化： 在市府設立新移民服務專線，搭配新移民服務員。	民政局	執行施工階段	臺中市政府民政局： 一、本府為建構多元照顧及輔導措施，協助新住民順利適應本地生活，提供集會互動、建立相互支持網絡並提升歸屬感，爰在本市南屯區豐樂雕塑公園綜合活動中心 1 樓規劃建置「臺中市新住民藝文中心」(以下簡稱本中心)，並於 103 年 7 月 19 日落成開放，提供本市新住民研習及文化交流之專屬空間，規劃展示區、藝文研習教室、閱覽及書寫區、交誼區、服務檯、兒童遊戲室及哺乳室，做為新住民相關藝文展演、研習或輔導之成果發表、多元文化交流之聯誼場所，並設有服務專線 04-23800638。 二、本中心自 104 年 2 月起進用行政助理 1 名，負責本中心營運管理及擔任新移民服務員工作，104 年 6 月服務人次 771 人。 三、有關新移民服務員工作項目之培訓已陸續完成並設置新住民服務案件表紀錄民眾洽詢問題之情形。
J01 十、政府效能篇	J1002 10-02 輔導新移民融入： 每年編列專案預算，辦理輔導外配生活、子女教育、就業訓練與媒合等事務，並於廣播、電視公益頻道提供一定時段來播放國際節目，以輔導新移民及外籍人士生活。	民政局,勞工局,教育局,新聞局	非實質	臺中市政府勞工局： 一、為輔導本市新住民就業，104 年規劃辦理 4 場次「新住民求職蛻變三部曲」活動，預計共 320 人參加，第二、三場次已於 6 月 14 日、6 月 28 日辦理完竣，共 155 位新住民及其眷屬參與。 二、規劃拍攝「新住民就業微電影」一部，片長 10 分鐘，協助新住民排除就業障礙，微電影腳本已審核完竣。 三、104 年度規劃辦理 4 場就業博覽會、8 場地區性巡迴聯合徵才活動，提供有就業需求之外籍

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
				配偶及大陸地區配偶獲致就業相關資訊。
			已完工	臺中市政府教育局： 104 年度新移民戲劇培力、新移民繪本志工培訓、新移民生活適應及子女教養團體活動: 一、新移民志工戲劇培力：於北屯區新興國小、西屯區泰安國小分別辦理計 10 場次，175 人次受益。 二、新移民繪本志工培訓活動：於太平區車籠埔國小、北屯區新興國小分別辦理計 12 場次，180 人次受益。 三、新移民生活適應及子女 教養團體活動：於東區成功國小、大里區永隆國小分別辦理計 9 場次，150 人次受益。 四、6 月 11 日在家庭教育中心召開本案「日久他鄉是故鄉-We are family」活動成效評估會議。
			執行施工階段	臺中市政府民政局： 一、103 年度新住民生活適應輔導班開辦 10 班，計 235 名學員受惠。 二、預計於 104 年 6-7 月開辦新住民生活適應輔導班 10 班，每班授課 24 小時，招收新住民及其眷屬約 200 人次。本市各區戶政事務所承辦說明會於 104 年 4 月 14 日召開。 三、104 年 4 月 14 日承辦說明會後核定由本市南區、西區、西屯、潭子、新社、太平、沙鹿、梧棲、外埔、大安區戶政事務所計 10 所承辦 104 年新住民生活適應輔導班。 四、本局業於 104 年 5 月 19 日上午 9 時 30 分假本市西屯區戶政事務所舉辦「臺中市新住民幸福 3 部曲記者會」，期藉由媒體報導，以收宣傳之效。

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
				五、104 年度新住民生活適應輔導班於 6 月 6 日起陸續開班授課，本局於各班始業式派員前往致意。 六、本市西區、西屯區戶政事務所於 6 月 6 日開課，分別於 6 月 13 日、6 月 14 日結業；沙鹿區、大安區及太平區戶政事務所於 6 月 7 日開課，並分別於 6 月 14 日、6 月 21 日及 6 月 28 日結業；新社區戶政事務所於 6 月 8 日開課，並於 6 月 17 日結業；梧棲區及潭子區戶政事務所分別於 6 月 28 日、6 月 29 日開課，預計於 7 月 12 日、7 月 13 日結業；外埔區及南區戶政事務所預計於 7 月 12 日開課，7 月 19 日結業。
			非實質	臺中市政府新聞局： 一、運用廣播電臺 30 秒廣告「新住民熱線」，排播時間為 6 月 15 日至 6 月 19 日，於臺灣廣播公司排播 20 檔次。 二、臺中新聞月報第 6 期號刊登「戶政事務所 開辦新住民多元課程」報導。
J01 十、政府效能篇	J1003 10-03 食物銀行法制化： 於本市通過食物銀行自治條例，針對食物銀行，市政府給予適當補助或獎勵，並協助辦理食品衛生之檢驗，及確保受助者的食品安全及品質。	社會局	研究規劃協調	臺中市政府社會局： 臺中市食物銀行自治條例訂定進度說明 一、104 年 2 月 3 日邀集學者及法制單位針對條文內容討論及修正。 二、104 年 2 月 9 日召開制定臺中市食物銀行自治條例座談會並依座談會討論內容研擬條例草案，於 2 月 26 日簽會同意辦理草案預告及公聽會。 三、104 年 3 月 16 日臺中市食物銀行草案條文刊登政府公告。 四、104 年 3 月 27 日辦理臺中市食物銀行自治條例草案公聽會。

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
				五、104 年 4 月 13 日彙整意見整理草案並簽奉市長核准，擬於簽奉核准後提法規會審議。 六、104 年 5 月 15 日召開法規會預審會議並依會中委員建議修正相關條例內容。 七、104 年 6 月 5 日召開法規委員會，審議通過。 八、計於 104 年 6 月 29 日提市政會議。
J01 十、政府效能篇	J1004 10-04 國際化接軌： 增加臺中市中小學生與國際化接軌的機會，讓臺中人的下一代有更清楚的國際自覺。例如讓臺中市的小學與中學進行國際姊妹校的合作與協定簽署、建立臺中市與其他國家高中學生的短期國際交換互訪學習計劃、以及參與國際重要的議題教育合作計劃等。	教育局	設計發包階段	臺中市政府教育局： 一、辦理國際學校獎認證及締結姊妹校 (一)104 年 3 月 13 日已邀請大坑國小校長及軍功國小校長與邱副局長一同研議本市國小國際教育推動方式，於 3 月 31 日邀請新竹縣東興國小校長至本市分享學校推動國際教育具體作法及經驗分享。 (二)已著手草擬 104 學年度本市國際學校獎認證計畫。 二、已請軍功國小研擬 iEarn 計畫。 三、簽辦校長領導力培育計畫第二階段英國參訪與研習補助計畫。 四、組織本市國小國際教育推動小組 (一)104 年 4 月 29 日下午於靜宜大學邀集靜宜大學教授、宜欣國小校長、桐林國小校長、臺中國小校長、國光國小校長、北新國中校長、光明國中及清水國小教師共同研商本市推動國際教育具體作法。 (二)已請桐林國小研擬 AIESEC 國際志工計畫。 五、英國文化協會於 104 年 3 月 3 日-4 日在至善國中辦理國際協同合作工作坊研習營。 六、104 年 3 月 17 日於臺中市立光復國中小辦理 104 年度國中學生英語歌唱比賽活動。 七、104 年 4 月 14 日-15 日於市立居仁國民中學辦

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
				理臺中市 104 年度國中學生英語歌唱比賽。 八、海外華裔青年體驗營於 104 年 3 月 27 日假雲林縣斗南鎮僑真國小辦理「104 年(2015)海外華裔青年英語服務營學校說明會」。 九、104 年 4 月 1 日在市立長億高中召開 104 年度臺中市姐妹市交換學生活動參加學生資料審查會議。6 月 17 日由教育局顏局長代表授旗勉勵參與師生。並訂於 7 月 1 日~7 月 21 日前往姊妹市美國 Tacoma 市進行交流。 十、104 年 5 月大墩國中辦理第二外語成果展。6 月向上國中、大業國中、惠文高中辦理第二外語成果展，並於 6 月 26 召開第六次推動小組會議暨工作坊。 十一、104 年度國際教育 SIEP 國教署已核定通過，共計 8 校 11 個計畫。 十二、104 學年度本市共有大里高中、長億高中、西苑高中等校申請國教署第二外語經費補助，並經初審後送國際署辦理賡續撥款事宜。 十三、104 年 6 月 18 日召開第二次英語教學資源中心諮詢會議。 十四、104 年 6 月 26 日日本群馬縣代表赴本市進行協議簽訂三周年拜訪，並洽商進一步教育交流及與本市高中締結姊妹校事宜。 十五、104 年 6 月 21 日建置本市高、國中「國際教育臺中 Show」網站，擬彙整各校實施成果，並進行博覽及行銷。 十六、與紐西蘭姊妹市奧克蘭市洽談進一步教育交流及締結姊妹校之可能性。 十七、進行本市高、國中實施國際教育實施成果及

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
				特色發展意願調查。
K01 十一、青年政策篇	K1101 11-01 納建言： 市府顧問年輕化、定期舉辦市長與青年有約。	人事處,教育局	非實質	臺中市政府人事處： 本府函文聘任市政顧問時，會併同寄發「市政顧問分組調查表」請其填寫「出生年月日」俾利掌控年齡狀況。截至本(104)年 6 月底止，本府共計聘任市政顧問 398 位，就現有資料計算 50 歲(含)以下之市政顧問計 41 位。
			研究規劃協調	臺中市政府教育局： 一、「2015 愛臺中創意獎學金獎勵及申請作業活動」業經本局委請新社高中承辦;並於 104 年 2 月 14 日(星期三)召開前置籌備會議。已規劃 104 年度辦理之競賽類別、組別及獎金額度，刻正委請新社高中辦理招標事宜。 二、本局於 104 年 3 月 12 日府授教中字第 1040055437 號函，同意與教育部青年發展署合作辦理「104 年青年公共圓桌論壇」，以促進多元之民主對話，俾利施政更貼近青年需求，後續將規劃辦理期程及方式。 三、訂於 104 年 6 月 29 日辦理 102 年下學期、103 學年度服務學習成果發表會暨 104 學年度計畫撰寫說明會。會中將展示各校推動服務學習之成果，並鼓勵其他學校加入申辦服務學習的行列。 四、與臺灣幸福家庭協會合作辦理「臺美青年領袖 Family TABLE 高峰會」，於 104 年 5 月 14 日完成籌備會議，規劃於 104 年 7 月 9~11 日辦理，共計 60 名本市高中師生與 12 名美籍高中師生，透過世界咖啡館進行議題研討，並導覽臺中人文及地理景觀向國際行銷在地風情。 五、2015 臺灣美國學生會議邀請 20 位美國學生來

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
				到臺灣和 20 位臺灣學生進行交流。目前正與本市洽詢擬定於 7 月 31 日上午 9 時至 12 時至市政府進行城市媒體行、健康醫療相關議題互動交流。 六、教育部青年發展署訂 7 月 14 日辦理中區「學校與社區及非營利組織交流座談會」，以促進各縣市政府業務相關人員、區域內各級學校教師及行政人員互相交流，本局已薦派承辦人及本市辦理服務學習計畫之學校參與。 七、本局業於 104 年 6 月 29 日辦理 102 年下學期、103 學年度服務學習成果發表會暨 104 學年度計畫撰寫說明會。會中將展示各校推動服務學習之成果，並鼓勵其他學校加入申辦服務學習的行列。
K01 十一、青年政策篇	K1102 11-02 建平臺： 成立以市長為召集人的臺中市產業發展推動會報，並設置青年創業分組，加入有豐富創業經驗的青年委員，成立跨局處單一窗口，並以「先選秀，再完整提案」的概念，簡化小型企業創新研發計畫等地方政府補助計畫，讓青年一起參與建設大臺中。	經濟發展局	執行施工階段	臺中市政府經濟發展局： 一、業成立臺中市經濟發展諮詢委員會，並於 104 年 2 月 12 日、5 月 21 日召開第一、二次會議，會議中各界領袖除了針對專案議題充分討論並提出許多建言外，同時針對臺中市交通、文化、食安、教育等方面，提出具體改善政策，期望臺中市經濟環境全面升級。 二、下次會議預計於 8 月 20 日召開。 三、今(104)年度 SBIR 採二階段審查，第一階段採書面審查，如有通過再進行第 2 階段會議審查。並針對青年創業之申請業者申請今(104)年度 SBIR 計畫研發補助者，本局優先提供協助。所稱青年創業係指公司登記設立 5 年以下且負責人年紀 20 歲以上、未滿 46 歲者。
K01 十一、青年政策篇	K1103 11-03 聚資源-青創銀行： 籌設臺中市產業發展基金，以都市計劃變	經濟發展局	研究規劃協調	臺中市政府經濟發展局： 一、臺中市產業發展自治條例（草案）修正版已依

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
	更回饋金及編列公務預算為主財源，配合爭取國發基金盈餘來籌設，基金規模成立初期，設定在新臺幣三至五億元，成立青創銀行，辦理比市場信用貸款利息更低的優惠青年創業貸款等方式，來減輕青年創業者的負擔；資金來源為市府之預算撥補，以及民間捐款；每年並將視基金運作狀況，做適當補充，並設置跨局處單一窗口，簡化青年創業申請流程。			各局意見修正，並已依規辦理法規預告。 二、臺中市政府青年創業及中小企業貸款實施要點已奉市長核定，預計 104 年 8 月實施。
K01 十一、青年政策篇	K1104 11-04 青創銀行的創業協助： 1.一般的微型創業，占基金運作 80%的規模，符合資格的年輕人要創業，皆可申貸。個案貸款上限為新臺幣一百萬元，申貸將不以擔保品為核准的要件，利息與還款年限，也將更為優惠，但須接受市府所安排的專業審查、追蹤及輔導，專業人力，將由志工銀行來系統性支援。 2.獎勵有創新取向的創業，占基金運作 20%的規模，特別是具有發揮國際亮點潛力與在地特色的創業為優先，個案獎勵上限金額為新臺幣三百萬元。	經濟發展局	研究規劃協調	臺中市政府經濟發展局： 一、臺中市政府青年創業及中小企業貸款實施要點已奉市長核定。 二、預計於 104 年 8 月實施。
K01 十一、青年政策篇	K1105 11-05 健體系： 持續爭取工研院、資策會等在本市設置分支機構，合作建立特色化的育成機構。	經濟發展局	研究規劃協調	臺中市政府經濟發展局： 一、工研院業已於經濟部中創園區(南投中興新村)進駐設立工研院中分院，並於中部科學園區設立臺中辦公室，已就近服務臺中市業者。 二、商發院在臺中設立育成中心部分，將由本局持續與都發局聯繫取得閒置空間盤點資料再供商發院參考。
K01 十一、青年政策篇	K1106 11-06 選新星： 評選在地青年創業家，協助其接軌亞太主	經濟發展局,勞工局	非實質	臺中市政府勞工局： 本府經發局辦理創業競賽計畫，今(104)年 5 月底

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
	要城市之創業網絡與資源。如爭取中央舉辦的「Ideas Show」(網路創意展)等競賽到本市舉辦，結合城市外交推動策略，協助青年創業團隊接軌亞太主要城市之創業網絡與資源。			已決標並開始執行，預計 7 月初進行宣傳並受理申請，屆時本局將配合推薦創業青年參與。
			執行施工階段	臺中市政府經濟發展局： 一、本案業於 104 年 6 月分別前往北、中、南部地區，包括國立聯合大學、亞洲大學、富邦金控及國立雲林科技大學，各辦理 1 場創意團隊徵選說明會，宣傳說明競賽辦法與繳件規定。 二、本案競賽徵選機制、設計製作文宣、媒體廣宣、活動行銷宣傳 CF 短片、活動網站及 Facebook 社群粉絲專頁，刻正執行辦理中。 三、本案宣傳記者會規劃於 104 年 7 月 22 日舉辦，屆時市長將出席記者會。
K01 十一、青年政策篇	K1107 11-07 佈群眾： 結合中區再生政策，活化空間並長期促進社群間交流，打造沒有圍牆的青年築夢園區與共宅園區，同時引導在地中堅企業與大型企業的公益性資源，促進平臺交流來進行輔導。	經濟發展局,都市發展局	設計發包階段	臺中市政府都市發展局： 一、有關「舊城區老舊建物再利用結合青創輔導計畫」乙案 6 月辦理情形： 刻正辦理發包上網招標作業中，發包名稱為「中區青創銀行－空間活化資源盤點計畫」。 二、有關「審計新村文創園區」6 月辦理情形： (一)繼續辦理審計新村建築物修繕工程，6 月底工程進度達 95% (二)財政部國有財產署中區分署 104 年 6 月 23 日函復，原則同意本府委請國立中興大學代辦招商作業。
			非實質	臺中市政府經濟發展局： 辦理「104 年度臺中市商圈創意(新)產業發展計畫」於 104 年 6 月 18 日提送工作執行計畫書，進行審核中。將推動中區文化創意產業發展，引導年輕人口「進來」中區，培力年輕人從事文化創意模式推動中區，除了解決人口老化外，亦能解決產業老舊傳統商業形象，且因近年來有越來越多文化創意產

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
				業業者加入，為中區塑造出多樣性的藝文特色，集結年輕人知識經濟的創新、創意的手法，置入閒置空間並且產生商業行為甚至生活化，形成一股「創意氛圍」生活圈，變成創意人口匯集的區域，作為中區商業特色再發展的利基點。
K01 十一、青年政策篇	K1108 11-08 廣設農民大學堂： 輔導從事農業安全生產並鼓勵青年農民加入，並給予投入農業生產補助，效法德國的師徒制模式，每位年輕人投身農業工作，提供半年的受訓及津貼。	農業局	執行施工階段	臺中市政府農業局： 一、廣設農民大學堂： (一)臺中市農民大學堂第一場次於 104 年 1 月 24 日辦理，參加人數 520 人，第二場次於 104 年 2 月 14 日辦理，參加人數 482 人，課堂問卷調查結果普遍表示滿意講師授課內容，並希望能繼續開辦不同農業專業課程。第三場次於 104 年 3 月 14 日辦理，參加人數 341 人，第四場次於 104 年 4 月 25 日辦理，參加人數 402 人，第五場次於 104 年 5 月 23 日辦理，參加人數 388 人，第六場次於 104 年 6 月 27 日辦理，參加人數 368 人，第七場次於 104 年 7 月 1 日辦理。 (二)輔導從事農業安全生產青年農民開辦之第一期專業研習班，分為「柑橘專業研習班(三)」及「葡萄專業研習班(一)」，其中柑橘專業研習(三)上課日期於 104 年 6 月 2 日、9 日辦理，參加人次合計 400 人次；葡萄專業研習班上課日期於 104 年 6 月 5 日辦理，參加人數 170 人。後續上課時間因接近採收農忙時期，農友建議延期，因此自 6 月 12 日起所開辦之「葡萄及梨專業研習班」課程延期至 9 月後再繼續上課，開課時間將另行公告。 二、農業生產補助有關輔導從事農業安全生產青年農民，提供其半年生活津貼案，已於 5 月開始

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
				辦理。青年加農獎勵補助對象為對農業有興趣，尚未從事農業或準備從農之青年，申請書投遞至104年6月18日前，並於6月29日、30日辦理面試審查，預計7月上旬公告錄取名單。
L01 十二、客家政策篇	L1201 12-01訂定「臺中客家日」： 於全國客家日在臺中公共空間都出現客家文創與表演。市府平日展演活動亦一定比例客家文化活動。	客家事務委員會	非實質	臺中市政府客家事務委員會： 每年農曆正月 20 日為「全國客家日」，市長也將此日訂為「臺中客家日」，期盼讓更多人認識「客家日」文化傳承意義，104年3月10日為今年客家日，本市於各區舉辦一系列慶典及文化教育活動，執行情形詳細說明如下： 一、本市104年客家日活動主場於3月10日9時至 17 時在豐原區萬選居舉辦，活動內容包括客家天穿音樂饗宴、客家粄DIY教學、祭天祈福儀式、老照片展、古物展寶、減碳客家料理教育展、環保愛地球舊物回收兌換宣導品、贈送樹苗及懷舊童玩DIY體驗活動等，各客家文化重點發展區(豐原、石岡、新社、和平及東勢)亦舉辦了一系列精彩的慶祝活動。 二、除客家文化重點發展區外，本府客委會亦專案扶植本市部分非客家文化重點發展區之客家社團(如外埔區、南區及北屯區)共同辦理客家日活動。 三、本府客委會亦鼓勵本市各級學校配合辦理客家週活動，本市辦理客家週活動學校共計57所。 四、今年客家日活動於山城客庄區擴大至市區、屯區及海線各區市民參與，全市 29 區皆有慶祝活動，讓更多人認識客家文化，也讓參與人次高達 17,600 人，是去年 2 倍之多，客家日活動今年於本市遍地開花。

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
L01 十二、客家政策篇	L1202 12-02 移動的客家文化博物館： 整建四年四條街成為「移動的客家文化博物館」：每年一條老街，以至少一億的預算整理，促進客庄觀光產業：「建造客家故事館」，將客家建築、文物、食品、視覺、音樂、節慶等展現於此。	客家事務委員會	研究規劃協調	臺中市政府客家事務委員會： 一、整建四條街成為「移動的客家文化博物館」 (一)規劃於本(104)年度辦理整建二條客家老街先期規劃作業。 (二)104 年 5 月 27 日向客家委員會提送「臺中市東勢街區文化振興及產業環境改造計畫」案。 (三)客家委員會於 104 年 6 月 23 日以客會產字第 1040009690 號函復請本府於文到 2 週內函送修正計畫書後同意補助。 二、建造客家故事館 籌建臺中市客家多功能文化園區-建造客家故事館案，園區興建前置作業辦理情形分述如下： (一)辦理東勢都市計畫個案變更部分：案於 103 年 11 月 28 日本府公告實施「變更東勢都市計畫(文高二用地為文教專用區（供客家文化事業相關設施使用）、農業區及住宅區)案」。 (二)辦理環境影響說明書編製送審部分：案於本(104)年 2 月 13 日臺中市政府環境影響評估審查委員會第 32 次會議審查通過。 (三)本府環保局於 4 月 20 日函備查環說書定稿本。 (四)臺中市客家多功能文化園區用地環境影響說明及變更都市計畫委託技術服務案於 5 月 22 日結案核銷完成。
L01 十二、客家政策篇	L1203 12-03 推動「大甲溪客家文化祭」： 推動「客家真水」系列活動，如白冷圳文化季、鯉魚伯公節等系列文化祭典活動，並將魯班巧聖先師祭典提升為全國性祭典，每年舉辦全國性的工藝比賽及嘉年華，塑造東勢為臺灣的工藝之都。	客家事務委員會	非實質	臺中市政府客家事務委員會： 一、推動客家文化祭典 (一)本會於 104 年 3 月 19 日拜訪東勢區在地耆老、文史工作者及專家學者等共同研商「客家真靚系列-鯉魚伯公文化祭活動」計畫。 (二)104 年 5 月 19 日向客家委員會提送「臺中東勢鯉魚伯公文化祭」活動計畫書。

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
				(三)客家委員會於104年6月10日以客會文字第10400090201號函復同意補助。 二、塑造東勢成為臺灣的工藝之都 (一)104年3月20日向客家委員會提送「臺中魯班巧聖仙師廟祭典暨全國工藝比賽嘉年華」活動計畫書。 (二)104年4月17日客家委員會以客會文字第10400058277號函復，「臺中魯班巧聖仙師廟祭典暨全國工藝比賽嘉年華」活動案同意補助。 (三)104年5月19日邀請本市境內巧聖仙師廟、建築、營造、土木、木工、鐵工、設計界各社團與本府相關單位召開「研討魯班巧聖仙師祭典提昇為全國性祭典規劃事宜」會議，研議議題：「將魯班巧聖仙師祭典提昇為全國性祭典，舉辦全國性的工藝比賽及嘉年華，塑造東勢為臺灣的工藝之都」。 (四)104年6月22日市長偕同本會主任委員、民政局長至東勢巧聖仙師廟參加巧聖仙師聖誕千秋活動，除討論105年「臺中市第一屆巧聖仙師文化祭」活動事宜，市長並於活動現場宣傳明年舉辦系列活動主軸。
L01 十二、客家政策篇	L1204 12-04推動公共場域客語環境：設置客語發言人、開設客語諮商專線。	客家事務委員會	非實質	臺中市政府客家事務委員會： 一、為落實市長政見，加強與新聞媒體的聯繫溝通，促進政府與民眾的雙向交流，有效運用多元傳播工具，落實新聞透明化，充分提供民眾各項政府資訊，特訂定「臺中市政府客家事務委員會客語發言人制度及新聞聯繫工作暨開設客語諮商專線實施計畫」，致力推動公共場域客語環境，使客語發言制度及客語諮商服務能具體落實。本會將逐月依據「臺中市政府客

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
				家事務委員會客語發言人制度及新聞聯繫工作暨開設客語諮商專線實施計畫」持續辦理。 二、臺中市轄區內客家人口達 43 餘萬人，每日洽公之客家鄉親無數，為避免造成客家鄉親(特別是客家長者)洽公之不便，分別於臺灣大道市政大樓及陽明市政大樓聯合服務中心設置客語臨櫃服務，招募曾接受基礎訓練並有客語會話能力之志工，擔任導覽解說、諮詢及口譯工作，並協助政策宣導與業務執行。
L01 十二、客家政策篇	L1205 12-05 客語示範幼兒園： 在公立幼兒園推動母語教學，提升客語的受教環境，以作為各縣市標竿。	教育局,客家事務委員會	研究規劃協調	臺中市政府教育局： 一、有鑑於客語流失問題的嚴重性，希望在幼兒園中營造一個自然使用客語溝通及教學的環境，將語言與教學內容做結合，讓幼兒自然而然地獲得客語的溝通能力，提高客語的使用頻率，達成客語保存的最終目的並落實市長政見。 二、本局統籌性規劃提供共享資源予東勢、石岡、新社及豐原 4 間幼兒園。各園亦應配合自訂定 4 年計畫，以落實發展在地客語教學與課程。 三、教育局及示範幼兒園的工作重點： (一)教育局：104 年成立幼兒園教保服務輔導團-客語小組，協助四間幼兒園客語推動，提供客語示範幼兒園教學資源研究及訪視輔導。 (二)示範幼兒園：東勢幼兒園客語教學的師資、環境趨於成熟，配合中央資源，104 學年度依教育部國民及學前教育署 104 年 6 月 24 日臺教國署國字第 1040067732 號函申請「在地文化融入幼兒園教保活動課程補助」經費補助。
			非實質	臺中市政府客家事務委員會： 一、有鑑於客語流失問題的嚴重性，希望在幼兒園

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
				中營造一個自然使用客語溝通及教學的環境，將語言與教學內容做結合，讓幼兒自然而然，無意識地獲得客語的溝通能力，創造客語的使用機會及情境，提高客語的使用頻率，達成客語保存的最終目的並落實市長政見。 二、本案所需經費業納入104年度第一次追加預算案送議會審議。 三、依市長政見成立客語示範幼兒園，規劃104年由臺中市立東勢幼兒園、臺中市立石岡幼兒園推動母語教學，挹注經費改善及提升客語受教環境，以作本市幼兒園之指標。 四、客語沉浸教學計畫主要是參考國外保存母語的方法，在幼兒園中營造一個自然使用客語溝通及教學的環境，將語言與教學內容做結合，讓幼兒自然而然、無意識地獲得客語的溝通能力，這種沉浸式的母語保存模式已在國際中廣泛地被運用，且有良好的成效。與相關單位密切聯繫研商示範幼兒園事宜，並制定臺中市客語示範幼兒園實施計畫，於6月11日及18日東勢幼兒園及石岡幼兒園辦理家長說明會。另有關師資培訓部分於6月24日開標，7月依計畫園所購置視聽相關設備及客語環境營造，8月份舉行揭牌儀式。
L01 十二、客家政策篇	L1206 12-06 客家文化慶典： 在海線及市區舉辦具有特色的客家文化慶典。	客家事務委員會	非實質	臺中市政府客家事務委員會： 基於客家基本法第六條：「政府政策制定及區域發展規劃，應考量客家族群之權益與發展」之規定，為促使本市非客家文化重點發展區之市民了解客家語言及文化，本府客委會以專案扶植本市部分非客家文化重點發展區之客家社團(如外埔區、南區及北屯區)辦理客家日活動，另規劃於本年度在海

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
				線及市區辦理客家戲曲巡迴展演活動： 一、全國客家日活動 (一)海線地區： 臺中市外埔客家文化協會於 3 月 10 日(星期二)上午 9 時至 12 時在外埔區三崁福興宮前廣場舉辦全國客家日活動。 (二)市區： 1.臺中市大屯客家協會於 3 月 10 日(星期二)9 時 30 分至 15 時在臺中市南區南門里活動中心辦理「大屯客家協會 104 年全國客家日活動」。 2.臺中市客家協會於 3 月 10 日(星期二)15 時至 19 時 45 分在舊社公園活動中心辦理「紀念天穿 落實傳承 與時俱新 全國客家民俗文化活動」。 二、「臺中市 2015 年客家戲曲藝術季」活動 (一)為讓非客家族群認識及接觸客家傳統戲曲藝術，促進本市客家族群及非客家族群間的對話，帶動本市周邊觀光效益及產業發展，本府客委會目前戮力規劃活動提案，向中央客家委員會申請計畫經費補助,預計於 9 月在海線(暫定大甲區鎮瀾宮)及市區(暫定西區草悟道)辦理「臺中市 2015 年客家戲曲藝術季」活動。 (二)本案另規劃於清水區、豐原區及大里區辦理客家戲曲藝術巡迴展演活動，嗣追加預算完成法定程序後辦理，俾讓本市市民認識客家傳統藝術之美。
M01 十三、中彰投區域聯合共治篇	M1301 13-01 中彰投區域聯合共治： 上任後一個月要召開區域共治平臺的定期會議，以制度化方式逐項推動，包括交通、產業、文化觀光、河川、食安等問題上的整合。	教育局,建設局,交通局,都市發展局,水利局,農業局,觀光旅遊局,衛生	非實質	臺中市政府地政局： 各需地機關倘有涉及徵收或使用他級政府機關之公有土地、建築物需要，本局配合申辦徵收或撥用手續。
			執行施工階段	臺中市政府交通局：

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
		局,環境保護局,文化局,地政局,研究發展考核委員會		「臺中市公共自行車租賃系統建置及營運管理」案於 103 年 7 月 18 日啟用市政府(文心樓)、逢甲大學及秋紅谷 3 站示範站，並召開 iBike 示範站啟用記者會，103 年 10 月 4 日啟用重慶公園、福星公園及頂何厝等 3 站，103 年 10 月 18 日增加科博館/金典酒店站，103 年 10 月 25 日啟用公益大英街口站，103 年 10 月 31 日啟用新光/遠百站，103 年 11 月 8 日啟用臺中孔廟站，103 年 11 月 19 日啟用英士公園，103 年 11 月 27 日啟用中正國小、中正地政及茄苳腳三站，103 年 11 月 29 日啟用萬壽棒球場，於 12 月 4 日啟用臺中教育大學，103 年 12 月 20 日啟用大隆東興路口站及五權西路文心路口站，103 年 12 月 24 日啟用大墩文化中心站及臺中公園站，103 年 12 月 28 日啟用臺中州廳站，104 年 1 月 7 日啟用學士育德路口站，104 年 1 月 24 日啟用北區行政大樓、文心森林公園、市民廣場等 3 站，104 年 1 月 30 日啟用公益公園及漢翔福星北路口等 2 站，104 年 2 月 7 日啟用國立臺灣美術館站、104 年 2 月 12 日啟用博館育德路口站，104 年 2 月 18 日啟用國立自然科學博物館、太原北中清路口等 2 站，104 年 3 月 18 日啟用忠誠公園站，104 年 3 月 27 日啟用櫻花棒球場、力行國小及國立臺中文華高中等 3 站，104 年 4 月 1 日啟用北屯兒童公園、賴明公園、臺中一中及臺中火車站等 4 站，104 年 4 月 2 日啟用大墩七街河南路口租賃站，104 年 4 月 21 啟用三光太原路口租賃站，104 年 4 月 28 日啟用育德梅川東路口租賃站，104 年 5 月 7 日啟用青海逢甲路口租賃站，104 年 5 月 15 日啟用經國園道及上石公園 2 租賃站，104 年 6 月 5 日啟用英才公園及豐樂雕塑公園 2 租賃站，104 年 6 月 10 日凌

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
				晨 0 時啟用崇倫公園、惠文高中及黎明國中 3 租賃站，截至 104 年 6 月 10 日累計 iBike 啟用站點數達到 50 站,上線營運車輛數達 1250 輛公共自行車。
			研究規劃協調	臺中市政府水利局： 一、有關「針對跨中彰投河川，合作推動流域型整治計畫」案，於 104 年 3 月 23 日臺中市政府環境保護局辦理「中彰投三縣市首長部分合作共識項目研商會議」，針對烏嘴潭人工湖能否順利興建運轉及能否達「親水」目標，其水源(烏溪上游)水質將為主要關鍵因素，故烏溪水質狀況及污染源之掌控列為本議題三縣市優先合作辦理及共識項目，另有關烏溪流域防洪災工程、清淤疏濬工程、環境管理計畫等列為後續討論事項，亦將請經濟部水利署第三河川局提供協助。 二、有關「烏溪興建烏嘴潭人工湖工程，中投共同規劃辦理」案，「烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫」於 104 年 4 月 10 日奉行政院核定。
			研究規劃協調	臺中市政府都市發展局： 104 年 2 月 11 日向市長簡報，市長已初步指示促成臺中烏日副都心與彰化新都心串連，打造烏溪兩岸雙子城之推動策略。本局已研擬具體方案，經提 104 年 5 月 13 日市長主持本市區域計畫委員會第 2 次會議確認，後續將續行區域計畫審議程序。
			研究規劃協調	臺中市政府觀光旅遊局： 一、濱海南端自行車道建置工程：本案業於 103 年 12 月決標，104 年 3 月 4 日開工，預計 104 年 11 月中旬完工。 二、臺中市自行車道 136 線串聯至南投段規劃設計暨工程：已於本(104)年 3 月 27 日遴選委託技

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
				術服務廠商完竣，並於本年 5 月 22 日召開基本及細部設計審查會，104 年 6 月 17 日陳報教育部體育署辦理細部設計審查。 三、本局訂於 7 月 3 日召開「中臺灣觀光合作及推廣行動方案研究規劃委託專業服務案」第一次工作會議，賡續辦理後續相關事宜。 四、整合中彰投觀光主題活動或節慶活動聯合行銷及推出三縣市民眾優惠方案： (一)配合臺灣燈會活動在本市舉辦，特別結合中彰投觀光資源規劃「中彰投 123」6 種臺 灣觀光巴士一日至三日遊程及為自由行旅客推出套裝經典遊程及優惠方案，並於 1 月 9 日邀集彰化縣及南投縣 觀光單位及相關業者召開聯合行銷記者會，共同行銷中 部觀光產業跨縣市推廣活動，吸引國內外觀光客到中臺灣觀光旅遊。 (二)中彰投三縣市觀光旅遊局處首長於 1 月 15 至 16 日會同觀光業者組成 30 人聯合行銷團，前往香港辦理聯合推介會及新聞發布會，針對當地旅行社業者進行遊程實質對接，並對香港媒體介紹臺灣燈會亮點及中彰投旅遊行程促銷方案，吸引更多的港澳旅客到臺中看燈會順遊中臺灣。 (三)4 月 25 日全臺首創於香港成立「大玩中臺灣主題店」，提供中彰投三縣市完整豐富的旅遊資訊及景點優惠，推動一日臺港旅遊生活圈，吸引觀光客來中部旅遊。 (四)於 6 月 9 日至 15 日參加 2015 香港國際旅遊展暨觀光推廣活動，本府觀光旅遊局長陳盛山、彰化縣政府城觀處長田飛鵬、南投縣政府觀光

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
				處副處長林秀梅一起在旅展上叫賣中臺灣，並推出特色糕餅品嘗及互動遊戲，提供各式主題遊程文宣，氣氛熱鬧。
			非實質	臺中市政府環境保護局： 統計 104 年 1~5 月針對烏溪烏嘴潭人工湖預計興建地上游水域鄰近之和平、新社、太平及霧峰區之列管水污染源共執行稽查 69 家次。
			研究規劃協調	臺中市政府農業局： 一、104 年 6 月 1 日以府授農作字第 1040122499 號函檢送「2015 中臺灣農業博覽會」計畫書至行政院農業委員會申請補助經費，6 月 29 日接獲電話通知補助經費業經農糧署內部核定。 二、訂於 104 年 7 月 9 日至 11 日辦理「中彰投農特產品新加坡聯合行銷活動」，並訂於 7 月 10 日辦理聯合行銷記者會，邀請中彰投三縣市首長共同為中彰投農特產品代言行銷。
			研究規劃協調	臺中市政府建設局： 一、「金馬東路跨大肚溪橋梁工程」經 104 年 1 月 27 日召開之「中彰投區域治理平臺」三縣市首長會議決議由彰化縣政府主政推動，該案於 6 月 8 日簽約。 二、「國道三號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程延伸段」(溪尾大橋延伸段)本案因涉及彰化縣轄區域路段，本局已於 104 年 2 月 25 日函文彰化縣政府同意委託代辦可行性評估規劃及分攤經費，縣府 5 月 18 日檢附委託代辦協議書，本局 104 年 6 月 3 日檢還已用印完成之代辦協議書完成代辦程序，刻正辦理簽約中。 三、溪尾大橋工程目前持續施工中，視工程執行情

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
				形檢討納入後續變更設計。
			研究規劃協調	臺中市政府教育局： 104 年 6 月 26 日的東亞青年運動會籌備委員會第一次會議中，下一次會議，將提出研究報告。
			設計發包階段	臺中市政府文化局： 「104 年度中彰投三縣市藝術家聯展」第三次工作會議業於本(104)年 6 月 8 日召開，確認聯展開幕式邀請函(500 份)及聯展專輯印製之數量(1000 份)及分配，預計本年 7 月送達各縣市及開辦第四次工作會議。
			非實質	臺中市政府研究發展考核委員會： 一、「中彰投區域治理平臺」第 2 次三縣市副首長會議於 104 年 4 月 10 日假本府惠中 901 會議室召開，由本市張光瑤副市長、彰化縣周志中副縣長、南投縣陳正昇副縣長共同主持。 二、「中彰投區域治理平臺」第 2 次三縣市首長會議於 104 年 4 月 21 日舉行。 (一)當日為配合視察三縣市合作成果，假嘉里大榮物流股份有限公司舉行會議，並由本市林佳龍市長、彰化縣魏明谷縣長、南投縣陳正昇副縣長共同出席，會議中達成向中央爭取同意「十年水庫清淤計畫」，並達成攸關勞工權益的「非工作地勞資爭議調解處理、勞工教育跨區辦理師資及行政協助、中彰投區聯合徵才活動」等新的合作項目。 (二)會後三縣市首長共同簽署物流平臺意向書，並為臺中市愛心食物銀行倉儲空間看板揭牌；透過公私協力模式，三縣市與嘉里大榮物流股份有限公司合作，提供新鮮

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
				的物資與食材物流服務給弱勢家庭。 三、「中彰投區域治理平臺」第 3 次三縣市副首長會議訂於 104 年 7 月 21 日假彰化縣政府舉行。 四、「中彰投區域治理平臺」第 3 次三縣市首長會議訂於 104 年 8 月 4 日假彰化縣圖書館舉行。
			執行施工階段	臺中市政府衛生局： 一、建立本市緊急通報窗口並研商跨局處合作機制： (一)本案已完成建立本市檢、警、調、府食安緊急通報窗口。 (二)本府研考會於 104 年 4 月 10 日召開第二次「中彰投區域治理平臺-三縣市副首長會議」，其中「建構中彰投食安平臺」之 10 項共識，已將辦理情形分成「規劃中」3 項、「執行中」6 項及「辦理完成(解除列管)」1 項。本局預計於 7 月份邀集彰化縣及南投縣衛生局召開第 2 次衛生局會議。 (三)本局於 4 月 16 日召開食品藥物安全會報，決議「中彰投食安平臺」具體實施內容之跨局處合作機制，預計 8 月份召開第 2 次會議。 二、規劃於 7 月份，各區隊指派人員會同食研所人員輔導食品業者(製油廠)建立追蹤追溯系統，並學習查核重點。 三、建立「柯南實驗室」，檢驗非常規檢項： (一)本局已辦理追加預算，俟完成追加預算法定程序後使動支，正辦理評選委會招標採購案相關事宜。 (二)持續與有能力執行非常規檢驗之學術單位洽談合作內容。 (三)本局派員參加 APEC 2015 食品添加物管理及檢

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
				驗技術亞太研討會，學習先進國家食品攙偽、食品化學分析檢驗技術，以利非常規柯南實驗室專業智能，以國際接軌。
N01 十四、原住民族政策篇	N1401 14-01 薪傳原住民族文化，行銷原住民特色產品，促進產業發展。	原住民族事務委員會	非實質	臺中市政府原住民族事務委員會： 一、辦理和平區甜柿節活動，活動預定於 104 年 10 月中下旬辦理「甜柿節暨部落深度旅遊活動」，藉由甜柿文化推廣活動，並規劃部落深度旅遊行程，除行銷當季農產品外，更因旅遊行程，吸引觀光客前往原鄉消費，促進在地就業機會與其之附加價值。 二、「大梨山地區導覽人員訓練進階計畫委託服務招標案」：案已於 104 年 6 月 24 日完成開標，擇期辦理議價、決標及簽約，預計培育大梨山地區原住民族學員共計 15~20 名，本府將建立大梨山地區之導覽人力資料庫，做為大梨山地區觀光旅遊之人力資源，增加大梨山地區觀光旅遊軟實力。 三、「臺中市原住民族時尚服裝走秀競賽活動」：案已於 104 年 6 月 12 日假本會四樓會議室邀請本市服裝設計與製作人員召開座談暨說明會議完竣，刻正依會議建議事項修正計畫書，俟陳奉鈞長核可後辦理公告周知與上網公告招標作業。活動預訂於 104 年 11 月間辦理。 四、「原住民綜合服務中心滅飛計劃」： (一)業於 6 月 5 日召開機制策略會議，與協會團體共同討論館舍未來經營辦法，並於 8 月開始著手進行維運組織輔導。 (二)業於 6 月底完成 5 位受輔導對之商品包裝輔導，並持續針對後續通路開發進行輔導與上架的動作，預於 7 月開始上架。

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
				(三)5 家業者的商品包裝設計已完成最後完稿，並提供設計檔讓業者作後續的輸出印刷。 (四)套裝行程推動:6 月底已收集相關旅遊文宣品，規畫套裝行程推動之 DM 製作樣式，預於 7 月開始進行設計。 (五)主題行銷活動:業於 6/17 與大雅區公所承辦廠商共同討論主題行銷活動之執行方式,並完成繪製攤位配置圖。 (六)媒體宣傳計畫: 配合主題行銷活動,規畫活動之宣傳方式,並依各項活動內容進行宣傳文案撰寫，10 月規劃邀請套裝遊程試遊之媒體部落客相互配合露出。 (七)館舍宣傳文宣品: 蒐集相關宣傳文宣品之風格樣式，並規畫未來宣傳品之呈現方式，預計 8 月召開工作會議，與館內共同協商文宣品之設計需求。 五、國際交流活動，刻正研擬交流計畫之行程路線安排，並委由駐奧克蘭蘭辦事處連繫預計拜會之城市，本交流計畫辦理期程自 104 年 8 月 17 日至 26 日，共計 10 天。
N01 十四、原住民族政策篇	N1402 14-02 推動原住民族部落大學，帶動原住民終身學習。	原住民族事務委員會	非實質	臺中市政府原住民族事務委員會： 一、行政工作辦理情形如下: (一)6 月 2 日假原住民綜合服務中心辦理上學期第二次講師及助教教育訓練課程。 (二)分區會議： 1.山海線分區會議：6 月 2 日假原住民綜合服務中心辦理。 2.市屯區分區會議：6 月 10 日假樹合苑辦理。 3.原鄉區分區會議:6 月 15 日假東勢麥當勞辦理。 二、課程開辦情況如下:

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
				上學期課程申請共計 38 門，經課程暨師資審查會議核定開課計 26 門，符合開課門檻課程計 24 門，業於 104 年 6 月 30 日全數辦理完竣。 三、其他-協助課程推動活動: (一)於每月第三個星期二假樹合苑辦理沙龍分享活動：自本(104)年 5 月起，安排有關原住民文化系列課程之系列沙龍分享，以推廣原住民美食文化。 (二)6 月 6 日-主題:魯凱族慶典的小米糕，分享人:麥秀貴(魯凱族)。 (三)「端午節慶」之小農市集：於 6 月 19 日至 21 日 11:00-18:00 假新光三越百貨一樓戶外水舞廣場辦理原住民飾品 DIY 教學暨文化推廣活動。
N01 十四、原住民族政策篇	N1403 14-03 強化原住民族福利措施，提供安定幸福之生活條件。	原住民族事務委員會	非實質	臺中市政府原住民族事務委員會： 一、經評估本會將朝向先行研擬衛生醫療自治條例，並邀集本府相關單位審議條例內容後依相關法定程序制定。研擬衛生醫療自治條例 1 案，本會業於 104 年 6 月 12 日請本府衛生局針對草案內容表示意見，該局業於 104 年 6 月 26 日回復本會。本會參酌該局之意見修正草案內容，並依相關法定程序制定本條例。 二、中低收入戶原住民建購修繕住宅補助作業，截至 104 年 6 月 30 日共計受理建購住宅 16 件，修繕住宅 5 件。 三、急難救助申請案件(山、海區)，截至 104 年 6 月 30 日共計補助 30 人(死亡救助 7 人、醫療補助 8 人、生活扶助 15 人)。 四、急難救助申請案件(中、屯區)，截至 104 年 6 月 30 日共計補助 42 人(死亡救助 7 人、醫療

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
				補助 16 人、生活扶助 19 人)。 五、原住民福利手冊、原住民租金補助及假牙補助宣導 DM，業於 104 年 3 月 17 日全數寄出本市原住民戶長家，戶受益家戶計 6,409 戶。 六、原住民幼兒托教補助 104 年度第一期(即 103 學年度第 2 學期)申請案，共計補助 583 人，補助款項於 104 年 5 月 29 日全數撥付完竣。 七、取得技術士證照獎勵，截至 104 年 6 月 30 日止，核定甲級 2 件、核定乙級 24 件、核定丙級 78 件。 八、取得職業駕照大貨車補助，截至 104 年 6 月 30 日止，收件 2 件。 九、相關補助(電腦補助、國考補助等)，將依本會受理期程辦理，截至 104 年 6 月 30 日，電腦補助共計 3 人;國家考試補助依據考選部公告本年度考試期程，預計 9 月開始理申請案件。
N01 十四、原住民族政策篇	N1404 14-04 活絡原住民綜合服務中心功能。	原住民族事務委員會	非實質	臺中市政府原住民族事務委員會： 一、為能活化原住民文物館及達到文化多元利用為目標，建構本中心為原住民文化傳承最重要實施場域，辦理主題展覽，期望參觀者深入探索原住民族深邃優美的文化內涵： (一)「童眼看世界-104 年原鄉兒童攝影作品聯展」展覽自 104 年 5 月 24 日至 104 年 7 月 20 日止。 (二)本月份展覽參觀人次：922 人次。 二、持續提供大型文化活動、會議、研習課程使用，提升館舍使用率，並藉以行銷原住民族文化： (一)臺中市原住民部落大學召開「104 年度部大上學期課程辦理講師成長及種子師資培訓課程」。 (二)滅飛計畫召開「機制策略會議」，探討原民中

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
				心未來經營方向。 (三)紅十字會臺中支會辦理「104 度志願服務人員/志工特殊訓練課程」。 (四)本會辦理「104 年度原住民清寒家庭子女工讀實施計畫」及「吾愛吾鄉-原住民族青年返鄉體驗工讀計畫」工讀生面試。 (五)臺中市卑南族協會辦理成立大會。 (六)中彰投原住民就業服務團隊辦理「臺中區就業服務據點會議」。 (七)本府文化局辦理「文化生活圈推動小組共識會議」。 (八)臺中市原住民部落大學辦理「阿美族服飾製作」、「傳統服飾進階班」及「原住民資訊教育學程」。 (九)環球科技大學辦理「部落大學老師及學員」進修課程。 (十)本月份設施使用人次：1,089 人次。 三、持續改善館舍軟硬體設施，提升服務品質：為改善館舍上網服務品質，向本府資訊中心申請設置 i-Taichung 無線上網服務熱點，經實地會勘業同意協助架設。 四、文化社群-原民中心 FB：https://www.facebook.com/taicck (一)市政/施政宣導： 1.公告「童眼看世界-104 年原鄉兒童攝影作品聯展」開幕茶會活動照片。 2.公告「童眼看世界-104 年原鄉兒童攝影作品聯展」影音資料。 3.轉載聯合新聞網「童眼看世界 原民童用鏡頭說故事」。

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
				(二)活動/課程宣導： 1. 公告轉知教育部「104 年度原住民族語文學獎」徵文活動 2. 公告轉知代為公告：行政院原住民族委員會文化園區管理局辦理辦理「105 年度展覽申請」徵件作業，歡迎原住民藝術創作者參與。
N01 十四、原住民族政策篇	N1405 14-05 促進原住民就業，保障原住民工作權。	原住民族事務委員會	設計發包階段	臺中市政府原住民族事務委員會： 一、原住民族委員本於本市設置就業服務諮詢據點計有專員一名，及就業服務人員 5 名，主要工作媒合推介及輔導就業等主要工作，104 年度 6 月份辦理進度:人力登記（新增人力需求）計有 40 人，陪同面試人員計有 48 人，追踪關懷計有 125 人，推介職訓成功 1 人，持續穩定就業 22 人。 (一)運用及整合政府民間就業服務資源，6 月份計有媒合成功計有 11 人。 (二)6 月份辦理短期促進方案，改善弱勢家庭經濟及促進穩定就業，進用 0 人，已積極協調就業服務站能給予本會協助支援短期方案就業資源，俾利改善本會用人不足之短缺。 (三)104 年度下半年將開設中餐烹調、烘焙食品、飲料調製、大貨客車駕駛等職業訓練課程計 4 班，預計輔導就業人數計 80 人，目前辦理設計規劃及發包階段，促進原住民就業，保障原住民工作權。
N01 十四、原住民族政策篇	N1406 14-06 加強原住民保留地管理，維護居民生命財產安全。	原住民族事務委員會	非實質	臺中市政府原住民族事務委員會： 一、業已辦理原住民保留地權利賦予、租用案件計 182 案。 二、截至 6 月底，業已辦理 5 場土地權利審查委員會議。

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
				三、梨山里松茂部落遷建調查規劃作業委託案已辦理完竣，刻正陳報中央原住民族委員會。 四、已於 104 年 5 月 19 日，梨山里松茂部落臨時組合屋新建工程廠商辦理復工，預計 7 月底前完工。

貳、市政會議指示事項辦理情形

第 209 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 6 月 15 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
01	大家好久不見，因應將近半個月的總質詢及業務質詢，市政會議停開兩次，在議會總質詢及業務質詢期間，議員對市府提出許多寶貴建議，其中許多意見確實點出市府不足之處，我們應謙虛檢討並加強改善。由於答詢時間有限，各局處如有議員質詢之業務，未能於議會完整說明者，請各局處首長須進一步與議員詳加溝通及說明。另有關本人向市議員的承諾，請研考會列入管考，並盤點議員的質詢內容，督促各局處落實執行，如托育一條龍、假牙補助、花博、國民運動中心等重大政策；有困難或有誤解的部分，也請各局處妥適回覆。如日前本府與臺灣港務公司簽署的是推動市港合作的「合作意向書」，並非簽訂投資協議，現在只是先行洽談、前期規劃，並將投資物流公司的預算送請議會審議，一切仍須經議會通過預算後再行辦理。此外，本府與臺中市議會是共同為市民福祉打拼的夥伴關係，請各局處首長積極爭取議員的支持，若本年度追加預算順利通過，各項政策都可以在 7 月 1 日開始加速進行。其實，完成市議員的要求，也能同時展現市府政績，創造府會雙贏、市民受益的成果。	本府各機關 研究發展考核委員會	本府各機關： 遵照辦理。 研究發展考核委員會： 議會總質詢期間市長、副市長及各機關首長之口頭允諾事項，本會已建立管考機制，說明如下： 一、立即登錄系統，立即管考： 要求各機關指派專人於議會之定期會期間記錄權管業務經市長、副市長及機關首長口頭允諾事項，並請各機關於每日下班前完成當日之「質詢事項登打」以及「初步建議」，立即登錄，馬上列管。 二、7 日內以公文回覆議員： 針對議員詢問，若未能於時間內完整答覆或仍有補充說明之必要時，各機關應於 7 日內以書面(函)詳實完整答覆，另訂期限者，依該期限內回復，並副知臺中市議會、本府研考會及機關研考單位。 三、定期追蹤簽告： 就前開總質詢口頭允諾事項，本會將於 6 月底函請各機關更新辦理情形，並彙整最新辦理進度後簽陳市長參閱。	本府各機關： 繼續列管 研究發展考核委員會： 繼續列管
02	剛才所頒獎表揚的陳○○、林○○兩位女士，是本府的清潔隊員，堪稱同仁典範。他們雖然只是基層同仁，卻是臺中最美的風景之一。月初他們在執勤時，遇到一位騎腳踏車的老先生，老先生行經環中路與永春東	環境保護局	環境保護局： 本案二位清潔隊員之善行事蹟，除於本年 6 月 3 日南屯區清潔隊全體同仁勤教時公開予以表揚外，另簽請本局依獎懲辦法各予以記嘉獎乙次，並報請市長於市	環境保護局： 繼續列管

第 209 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 6 月 15 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	路口時，不小心跌坐在地，兩位清潔隊員立刻放下手邊工作，先以機車擋住後方來車，並扶起老人家，打 119 叫救護車。他們積極熱心、見義勇為的過程，被目擊的網友拍下來，登上新聞媒體，獲得民眾一致讚揚，值得我們向他們致敬！		政會議頒獎表揚。本局洪局長亦於 6 月 17 日下午 2 時於中山廳頒發獎金 2000 元予二位見義勇為之清潔隊員，充分表達本局對二位清潔隊員善行義舉之敬意。	
03	上週我特別參加建設局的路平教育訓練，也親自到現地了解瀝青鋪設的標準作業程序(SOP)，當天楊正中議員及張廖萬堅議員也到場關心，相當肯定我們推動路平的成效。考量本市幅員廣闊，要推動路平，除了施工方式務必確保路面品質外，更要擬定階段性計畫，按部就班推行。首先是有危險性的路段必須優先處理，其次應考量區域平衡，並聽取當地居民意見，規劃期程則要公開透明讓市民檢視，才能「重質也重量」，希望鋪好的道路，使用期限至少能維持 6 年。本人於上任後積極推動路平，重新調配預算經費，於 6 月底前已投入近 3 億元辦理本市路平作業。我們已訂定 4 年內改善 500 公里道路的目標，本月底可完成超過 60 條路段，總長度超過 45 公里，而到年底，則將達 115 公里長度。未來我也會常到現場實地視察，站在用路人的角度檢視路平的進度及成果。	建設局	建設局： 一、路平是民眾最關心的市政議題，有關路平專案之規劃區域，係以「縣市平衡，全區納入機車通勤、通學頻繁」為優先規劃原則，擇定本市重要聯外道路執行本市路平四年計畫；另針對 8-15 公尺之巷道鋪設，亦循路平專案工程施工模式(如孔蓋下地、路基改善等)辦理路修。 二、在市民最為詬病之管線單位重複挖掘部分，市府建設局於原市區推動恢復統一挖補機制，採一次性挖掘避免重複挖掘並增訂施工規範，未來將以遠端監控方式，掌握路面鋪築與施工情形，全面提昇道路品質，以有效控管路面回填工程品質與挖掘時程，並在原縣轄地區以不收路修費由管線單位自行修復，以車道修復方式取代原袋狀修復，以良性競爭方式維持路面平整。 三、目前對於臺中市人手孔蓋及附屬設施約計超過 80 萬處，維修不佳恐成為用路人隱形殺手，尤其對機車騎士，除路平專案工程路段推動孔蓋下地外，市府建設局除已與台電公司及自來水公司等單位開會協商達成共識，透過編列預算逐步推動孔蓋齊平及下地改善，目前市府建設局已彙整轄內 35 處機車流量大之路段列為管線單位優先執	建設局： 繼續列管

第 209 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 6 月 15 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			行，相信有助於目前積極推動的道路平整、行車安全目標，未來將持續透過與管線單位協商孔蓋改善事宜，全面提昇機車族的用路安全。 四、長期而言，本局推動「路平四年計畫」，以改善 500 公里道路為目標，未來也會積極爭取編足其他年度預算經費，全力改善道路品質。希望路平工程逐步完成後，提供市民及外地遊客有一舒適行車環境，藉由標準化作業確實提昇道路維護之效能，落實人本、永續、效率之要求，使市民擁有安全、舒適之道路系統。	
04	有關眾所關心的臺中捷運工安事故，上週臺中地檢署已偵結起訴，起訴對象不包括本府的任何同仁，這部分釐清了先前北捷對外宣稱「可以在白天吊裝鋼梁箱」的錯誤說法，我們雖然期待臺中捷運的完工通車，但市府秉持工程安全不容妥協的態度，停工是為了讓復工更安全，希望未來施工朝「全員監工」的方向努力。為協助北捷逐步完成中捷復工的各項要求，本府也主動於 6 月 5 日召開協商會議，邀請勞動部及多位專家學者與會，與臺北捷運局討論中捷復工標準，並要求北捷提出「監造安全衛生監督查核作業要點」，由於北捷上週已將中捷施工、監工等 SOP 及交通維持計畫資料提送本府，目前由交通局審查中，預計本週內將完成審查，確定是否符合復工標準，並向社會大眾說明，希望建造一條安全的捷運，讓臺中市民得以安心。	交通局	交通局： 目前有關「CJ910 及 CJ930 標」，經台灣省土木技師公會認證，兩標工程已完成安全檢查，經確認已無安全之虞，相關施工標準作業程序(sop)、交通維持計畫與監造單位安全衛生查核作業要點等，經本府審查後已達復工標準。然為更加謹慎態度審查北捷局施工相關品質，臺中市議會要求北捷局需至議會進行專案報告，並經同意後始可復工。另 CJ920 標涉法令停工，相關復工仍需俟勞動檢查機關審查核准後始可復工，以維護市民安全。	交通局： 繼續列管
05	對於原洲際棒球場 ROT 時程延宕案，感謝黃秘書長召集教育局體育處、法制局、新聞局、建設局等跨局處努力，給予工程改善的時間，並提出具體的改善項目，	教育局	教育局： 有關更改新的城市棒球隊名一節，因中信人壽承諾未來每年出資 2000 萬元贊助球隊，金額遠大於本府每年	教育局： 繼續列管

第 209 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 6 月 15 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	加上中信人壽入主午陽資產管理公司，提高履約能力，讓洲際棒球場「起死回生」，除了年底世界棒球 12 強賽能如期於臺中舉行外，中信兄弟隊也將以洲際為主場，明年一半以上的球賽將在此舉行。此外，專屬臺中的棒球隊(原威達成棒隊)也將由中信人壽每年至少贊助二千萬元以上，新的城市棒球隊名稱也請大家集思廣益，提供教育局參考。洲際棒球場由中信兄弟隊承接營運管理，讓臺中棒球運動的發展盼能獲得更大的力量，未來的洲際不只是棒球場，更將發展成臺中最重要的「棒球運動休閒園區」。		補助 1000 萬元及體育署補助 750 萬元，占球隊年度營運經費(3000 餘萬)大宗，恐難由我方單方決定球隊名稱，為示尊重並使命名事宜順遂，擬函請中信人壽邀集相關單位召開會議進行命名討論，我方則以「臺中中信城市棒球隊」名稱作為腹案，提送會議討論。	
06	本週六(6/20)就是一年一度的端午節，在此先祝大家端午佳節愉快，有別於其他地區端午節的傳統，臺中市南屯區所舉辦的「犁頭店穿木屐躦鯪鯉」活動，是全臺獨有的地方習俗。據說，在墾荒時期有隻金色「鯪鯉」(穿山甲)睡在地下，穿山甲全身有瓦狀鱗片，自古被視為靈獸，能為地方帶來吉祥。另外，穿山甲在土中活動可翻鬆土壤以利農耕，進而帶動當地一年的發展。南屯區先民認為端午酷熱的時節容易使穿山甲昏睡，所以居民會在端午節穿上木屐，用力踩踏地面，透過巨大的聲響來吵醒穿山甲；代表勤於農耕，地方自然會豐收繁榮，進而演變成「穿木屐躦鯪鯉」的社區文化活動。百年來南屯區民眾努力延續這項傳統文化，具有傳統性、地方性及文化性，於 2008 年被列為本市「民俗及有關文物」無形文化資產之一，文化局今年特別規劃 104 年 6 月 20 日(端午節當天)「5 千 5 百人犁頭店穿木屐躦鯪鯉」將挑戰金氏世界紀錄認證活動，以宣揚臺中市百年歷史的無形文化資產，這項	文化局 都市發展局 經濟發展局 教育局 觀光旅遊局	文化局： 有關本指示事項，本局辦理情形如下： 一、旨案系列活動由南屯區公所主政，本局主政之「2015 臺中市五五慶端午-犁頭店穿木屐躦鯪鯉系列活動」金氏世界申請活動業於 104 年 6 月 20 日辦理完畢，本活動動員了南屯區公所、新聞局、教育局、交通局、環境保護局、衛生局、警察局、觀光旅遊局、社會局等各單位協助辦理相關工作，俾使活動順利進行，並完成金氏世界紀錄認證活動。 二、今年「犁頭店穿木屐躦鯪鯉活動」係以金氏世界紀錄申請為規劃，未來擬依市長政見配合辦理旨案活動，以發揚在地民俗文化。 三、刻正規劃於 106 年適逢萬春宮七媽會的百年紀念，擴大辦理「臺中媽祖國際觀光文化節」，除在地團隊外，亦邀請全臺宮廟陣頭及表演團隊，以熱鬧的廟會展演活動，重現百年前的廟會風	文化局： 繼續列管 都市發展局： 繼續列管 經濟發展局： 繼續列管 教育局： 繼續列管 觀光旅遊局： 繼續列管

第 209 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 6 月 15 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	活動非常有意義，而且與我一再強調的「在地文化、自然發光」理念不謀而合，臺中身為文化城，就是要找到本市的特色發展定位，本活動就是最典型的例子。感謝萬和宮董事長、也是當地耆老蕭清杰先生今天到場，與大家分享本活動的歷史由來。以下針對文化局「2015 臺中市五五慶端午－犁頭店穿木屐躦鯪鯉系列活動」專案報告作幾點裁示： 一、本系列活動以 5,500 人穿木屐挑戰之金氏世界紀錄為活動高潮，並有廟口蚊子電影院、社區文創嘉年華、請神儀式、趣味競賽及群星慶端午晚會等豐富活動。為使活動順利舉辦，請文化局確實掌握各機關的橫向整合聯繫。除相關局處應掌控所屬挑戰紀錄的報名人員之外，其他交通維護、垃圾清運等活動舉辦的工作，也請各機關依文化局的規劃配合辦理。尤其是新聞局的空拍攝影，可以把盛大的氣勢記錄起來，相信一定可以發揮很大的媒體行銷效益。 二、未來，我們將以「穿木屐躦鯪鯉 吃肉粽配麻芋」活動為主題，每年舉辦系列活動，以期能將「穿木屐躦鯪鯉 吃肉粽配麻芋」的特殊文化風俗行銷全臺，乃至於行銷國際。 三、透過今天的專案報告，我們可以瞭解南屯老街是原臺中市區發展相當早的區域，是一條很有特色的老街。請都發局及經發局設法活化南屯老街，並且與本區特有的文化活動結合。除了讓更多人認識南屯老街的美好，也促進當地繁華榮景。 四、這些臺中獨有的文化活動，我也希望透過基礎教		華，展現臺中媽祖國際觀光文化節累積的深厚能量，並結合產、官、學各領域，呈現本市民間文化、信仰歷史、人文展演等等的成果，將中臺灣媽祖文化推及全國，成為推動觀光、經濟、藝術等跨領域結合的文化慶典典範。 四、有關市長交下由文化局全面盤點本市在地專屬的文化活動一節，經惠請本府所屬機關提報後彙整活動共計 69 項。 都市發展局： 有關「活化南屯老街」，本局賡續規劃辦理方案如下： 一、綱要計畫推行： 依據 102 年度內政部營建署補助本局辦理「大臺中景觀綱要整合計畫」，針對南屯老街擘劃景觀改善區，以五權西路二段-南屯老街段為規劃構想提列方案，相關規劃如下所示： 1. 位置範圍：此段南屯溪位於臺中市南屯區，北起五權西路二段，南至永春東路，河川平行於萬和路二段，垂直於南屯路二段，其間流經臺中市犁頭店舊聚落空間，國定三級古蹟萬和宮與南屯老街段，歷史意義濃厚，觀光資源豐富。 2. 發展構想：此段南屯溪富有歷史意義，鄰近南屯老街與萬和宮，但其入口意象不明確。媽祖巷側為南屯溪的流域範圍，但現況河川為建築背向空間，沿岸水泥邊坡生硬，部分加蓋為停車場，河道淪為背棄空間。建議將可開放河道空間，結合綠美化，創造舒適與休閒之遊逛路	

第 209 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 6 月 15 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	育向下扎根。相信這些前人所留下來的文化資產，對於孩子而言，都是既新鮮又有趣的。經由口耳傳誦，子子孫孫都會引以為傲。請教育局設法將這些文化活動的精緻內涵納入學校教材，介紹給我們的孩子，加深對於城市歷史文化的認識與瞭解。 五、文化局推動的「臺中媽祖國際觀光文化節」，在《天下雜誌》2015 年金牌服務業調查「節慶活動」類中榮獲冠軍，萬和宮歷史悠久，也是廣大地方民眾的信仰中心。後(106)年將是全臺媽祖會香的一百週年，因此，市府也有著「百年會香」的構想，會香是宗教文化界的盛事，可以藉由討論媽祖擺放的位置與順序炒熱議題，讓全臺灣都知道臺中要辦這個活動，帶動臺中宗教文化觀光。 六、最後，臺中真的是一塊文化寶地，尤其在「安和阿嬤」出土，宣布臺中是擁有五千年歷史的城市之後，更加深我們的城市光榮感。為了能夠發掘更多城市獨有的文化活動，請文化局全面盤點本市在地專屬的文化活動，並請觀光旅遊局協助納入觀光旅遊行程的規劃，加以行銷發揚。臺中每年春天是媽祖文化節、夏天穿木屐躦鯪鯉、秋天將有花都藝術節、冬天則有新社花海可賞，一年四季都精彩！各局處也都應朝此方向整合資源，讓臺中一年四季都有賽事、會展與活動，打造臺中市成為真正的 Event City。		線。 3. 改善計畫： (1)現況河川於五權二路段入口處，流經公有地，可利用此開放空間，導入河川意象，增加河川腹地，以生態手法緩和水泥邊坡，加強其親水性之可能，創造生態入口節點空間。 (2)此段河川高灘地裸露，應栽植水生植物綠化堤底，軟化生硬水泥護岸，強化河川之生態性機能。 (3)河川週邊用地，應妥善管理與規劃，建築面向應朝向河岸空間，避免河道淪為都市背向空間。 (4)媽祖巷段河川鄰近萬和宮與南屯老街，現況河川為垂直性生硬水泥護岸，應恢復其河川生態，緩和邊坡並攀附植栽。另外意象營造部分，導入當地歷史風貌元素，強化老街觀光資源。 (5)此段南屯溪只有在媽祖巷段部分設立河岸步道，人行動線未能串連，應整合人行動線，於河道邊設立步道與平台空間，提供居民與觀光客一個休憩與散步之帶狀空間。 (6)萬美街至昌明街路段，南屯溪遭加蓋為停車場，現況萬和宮前廣場空間已有設立停車空間，為有效發揮河岸生態機能，應打開河道，設置岸邊遊逛步道與綠帶空間，以完整串連河川綠廊道。 二、環境景觀總顧問政策推擬：	

第 209 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 6 月 15 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			結合內政部營建署推行「城鎮風貌形塑整體計畫」，未來將由「環境景觀總顧問」進行相關「南屯老街活化」之計畫推行與研擬，並於未來年度，賡列推行計畫期程。 三、社區規劃推行： 未來，有關南屯老街活化，本局規劃結合周邊社區發展協會，推動社區規劃師駐地輔導計畫，以「由下而上」的方式，引導周邊居民參與公共事務，並逐步建構社區環境自力營造，改善周邊鄰里社區環境。 有關南屯老街活化，本局預計由上位推行「景觀綱要計畫」，結合在地區公所推行形塑地方特色與空間環境營造之「城鎮風貌型塑整體計畫」，再加上地方培訓與實質改善社區效益之「社區規劃師駐地輔導計畫」等三方連結效應，以點、線、面方式，共構南屯老街活化與新願景。 經濟發展局： 有關活化南屯老街，本局為促進本市商店街區發展，秉持「一街一特色」制定「臺中市商店街區管理輔導自治條例」，對於商店因理念相同自然結合群聚形成之特色商店街加以輔導，「商店街區應由發起人檢具申請書、章程草案及發起人名冊並界定範圍，向本局申請籌設，並由本局公開展覽 30 日徵求異議。前項發起人，應由同一商店街區內二分之一以上營利事業之公司行號及自願參加之住戶合計 30 家以上所組成。」，基此，當地店家倘群聚形成特色且商店組織成員自發	

第 209 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 6 月 15 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			性規劃發展藍圖，建立共同經營商圈環境模式，本局皆會竭力協助輔導，藉以提昇商店經營體質，健全商業機能，振興地區發展。 教育局： 一、「紮根本土，放眼國際」培育國家未來人才，是教育發展的趨勢亦是教育目的之一，本局為符未來教育需求，強化本市學子之本土意識，從認識自己的家鄉文化開始，進而培育多元「帶著走」的能力，以適應未來的社會，提升學生競爭力與適應力。 二、因此，為提升本市學生鄉土文化，本局將持續強化本市本土教育教學資源中心學校(西屯區何厝國小)功能，將已完成之本市本土文化教材，透過各式會議宣導及本局教育網公告方式，鼓勵各校進行鄉土文化教學時可至中心學校進行借用，以增進教學實施成效。並於本(104)年 7 月召開本市本土教育期中檢討會議，探討相關鄉土文化教學相關議題，以促進各校能有效實施鄉土教學。且本局亦將函示各校，將各地在地文化特色，透過融入各領域教學方式(如社會或綜合領域)，以強化學生深入了解本身之在地文化內涵。 三、教育是持續不斷的工程，增進學生認識理解鄉土文化，透過既有的本市鄉土文化教材，鼓勵各校運用多元的教育方式，培養學生愛家、愛鄉、愛國家之本土教育文化意識，是為本局鄉土文化教育積極進行的教育政策。	

第 209 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 6 月 15 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			觀光旅遊局： 本局擬結合文化局盤點本市在地專屬的文化活動，納入相關觀光旅遊行程的規劃，並編修各類的旅遊摺頁與更新旅遊網頁的推薦行程；並於旅展與推介會時，加強相關資訊的宣導以全面地行銷推廣。	
07	近日韓國 MERS 疫情擴散對臺灣造成相當大的威脅，國內也陸續出現疑似病例。韓國造成流行，再次證明「防疫視同作戰」，全國上下不容絲毫馬虎。華信航空已宣布取消到 7 月底前所有臺中飛首爾的航班，我在本月初，也率領衛生局、消防局，參加衛福部在臺中醫院舉行的防疫應變演練；並召開跨局處會議，全力做好防疫準備。以下針對「中東呼吸症候群冠狀病毒感染症(MERS)疑似案例及危機應變機制 」專案報告作幾點裁示： 一、在 6 月 1 日本市所召開的跨局處防疫應變會議，已明訂各局處之任務分工。請各局處依決議內容，確實進行防疫處置並加強宣導。 二、請衛生局密切注意疫情發展，隨時召開跨局處會議，必要時成立疫情應變中心。 三、MERS 的傳播，不分國界與地域。因此中彰投的共同防疫，以及中央與地方的密切合作，更顯重要。請衛生局和相關局處，拋開本位主義，共同合作，做好防疫工作。	消防局 觀光旅遊局 環境保護局 社會局 民政局 教育局 新聞局 衛生局 本府各機關	消防局： 為因應 MERS(中東呼吸症候群)疫情，本局防疫作為如下： 一、於 104 年 6 月 8 日辦理各大、分隊種子教官教育訓練，講授出勤救護流程及防護裝備穿、脫、清、消等項目。 二、發放隔離衣、帽 840 套、N95 口罩 1070 只、漂白水 107 瓶予各分隊備用，後續將視疫情發展再行增補。 三、制定本局因應 MERS-CoV 疫情執行到院前緊急救護作業流程，於 104 年 6 月 9 日假國光分隊拍攝作業流程及防疫裝備之穿脫之影片，另 104 年 6 月 11 日通報各大、分隊須熟悉每一流程步驟之銜接，分隊主管應確實宣達並加強防疫作為之教育訓練。為落實同仁對疫情之認識及自我防護能力，本局將針對旨揭作業程序及防疫裝備穿脫流程進行不定期抽測。 觀光旅遊局： 一、本局業依本府 104 年 6 月 1 日召開「因應中東呼吸症候群冠狀病毒感染症(MERS)流行疫情跨局處	消防局： 繼續列管 觀光旅遊局： 繼續列管 環境保護局： 繼續列管 社會局： 繼續列管 民政局： 繼續列管 教育局： 繼續列管 新聞局： 繼續列管

第 209 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 6 月 15 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			防疫會議」提案一決議內容，函文本市旅行業公會、觀光導遊協會、觀光旅館公會、各旅館公會、民宿協會等單位配合並轉知所屬會員，以加強防治應變作為，降低感染與傳播疾病的風險，衛教宣導內容如下： (一)請各公(協)會轉知旅行業者，帶團至中東地區及南韓旅遊應依據外交部領事事務局公佈之「國外旅遊警示分級表」規定辦理，加強衛生安全防護。 (二)呼籲民眾前往疫情流行地區應避免騎乘或接觸駱駝及勿生飲駱駝等動物奶。 (三)如非必要應避免前往醫療院所。 (四)養成勤洗手、戴口罩等良好衛生習慣。 (五)提醒具有糖尿病、腎臟病及慢性肺病者，儘量不要前往疫區旅行，或在旅行前應向醫師諮詢，以降低受感染之可能性。 (六)檢附對抗 MERS-CoV 宣導資料乙份，請各公(協)會轉發會員宣導，另於每次執行旅館、民宿聯合稽查時亦同時提供宣導資料予業者，加強 MERS 防疫衛教事宜。 二、另函文本市旅行業公會及觀光導遊協會督促所屬會員，辦理旅行前防疫說明會，並避免帶團至疫區。 三、本局將於辦理旅館業及民宿教育訓練講習課程中，將對抗 MERS-CoV 之措施等宣導資料納入，加強防疫衛教工作。	衛生局： 繼續列管 本府各機關： 繼續列管

第 209 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 6 月 15 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			環境保護局： 一、因應南韓發生中東呼吸症候群冠狀病毒感染(MERS-CoV)疫情爆發，本局業依本府本(104)年 6 月 1 日「臺中市因應中東呼吸症候群冠狀病毒感染流行疫情跨局處防疫會議」主席裁示，著手進行防疫物資清點及相關防疫整備工作。 二、本局 104 年度已訂有開口合約，以備疫情發生時配合衛生單位，委託執行非醫療院所之感染性廢棄物清除處理作業及居家隔離場所周邊環境消毒工作。另本局除加強辦理轄內廢棄物處理業者稽查管控工作外，亦將於疫情發生時落實督導指定醫院之感染性廢棄物管理工作。 三、為使市民普遍瞭解 MERS-CoV 防疫資訊，本局亦將於官方網站及辦理各項活動時，協助宣導衛生單位提供之 MERS-CoV 防疫相關訊息。 社會局： 一、依據本府本(104)年 6 月 1 日召開 MERS 跨局處整備會議，分工事項本局負責對安養、長期照護等人口密集機構加強宣導及預劃福利補助、慰問等事宜。 二、本局於 6 月 5 日召開中東呼吸症候群冠狀病毒(MERS-CoV)感染症災害應變小組會議，預擬現行相關慰問及救助各項福利措施並針對疑似或確診感染者個案至醫院隔離期間，其家屬無法自行居家照護者(身障或獨老等弱勢民眾且無其他家屬可供照料時)，由政府資源介入協助生活照顧，例	

第 209 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 6 月 15 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			如提供機構照護或安置簽約旅館。 三、此外，本局配合加強社福機構宣導防疫事宜，以 104 年 6 月 5 日中市社青字第 1040059766 號函及 104 年 6 月 9 日中市社障字第 1040061344 號函請轄內身心障礙及老人社會福利機構落實防護措施。104 年 6 月 18 日中市社婦字第 1040064749 號函及 104 年 6 月 22 日中市社婦字第 1040065038 號函請轄內兒少及婦女社會福利機構落實防護措施。 民政局： 請衛生局提供宣導單張及跑馬燈文字稿後，函請區公所於跑馬燈、網頁及公佈欄宣導防疫，並請區公所轉知里辦公處及社區發展協會張貼至公布欄與相關處所，加強宣導中東呼吸症候群冠狀病毒感染症(MERS)防疫準備。 教育局： 有關「MERS 疫情防疫工作」一案，經市長裁(指)示與本局有關事項之辦理情形如下： 一、依據本府本(104)年 6 月 1 日「召開跨局處防疫會議」議事項，本局應協助衛教宣導，並辦理校園防疫事宜。 二、針對上述決議事項，本局業分別於 5 月 29 日、6 月 3 日、6 月 4 日、6 月 15 日、6 月 24 日函請本市學校加強辦理下列工作： (一)向教職員工生宣導赴疫情流行地區應做好防護	

第 209 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 6 月 15 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			措施，避免感染。 (二)轉知逕至本府衛生局網站下載中東呼吸症候群冠狀病毒(MERS)Q&A 及宣傳海報訊息。 (三)落實衛教宣導等防疫工作，請各校確實掌握來自中東、南韓來臺交流之外籍教職員工生(學位生、華語生、短期研修生及其他文教交流人士)人數及就醫病史。 (四)因應南韓之中東呼吸症候群冠狀病毒感染症(MERS-CoV)疫情升溫，請各校籌組防疫小組並預擬應變措施。 (五)各校填寫「各級學校因應中東呼吸症候群冠狀病毒感染症(MERS-CoV)疫情整備情形檢核表」，確實落實防疫工作。 新聞局： 本局自 5 月 27 日至 6 月 17 日止，已發布「MERS 防疫 台中市訂防疫 4 大主軸、12 項政策 並與中央、彰投聯合防疫」等新聞稿共計 16 篇，並於 5 月 28、29 日利用本府 Line 官方帳號宣導防疫 MERS 之相關訊息，嗣後本局將配合衛生局，持續以發布新聞稿、本府 Line 官方帳號等方式發布 MERS 相關訊息，協助本府遂行各項防疫工作。 衛生局： 一、本市為防範疫情發生，本局執行各級醫院及診所之醫療整備工作，召開跨局處會議研商並擬訂 4 大防治主軸 12 項策略，以完成防疫應變準備，落	

第 209 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 6 月 15 日

<table>
<tr><th>編號</th><th>指示事項</th><th>承辦機關</th><th>辦理情形</th><th>列管情形</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>實疑似及感染案例通報、傳染病防治醫療網指定醫院之應變整備、健康監測及管理、防疫物資整備檢視、衛教專區資源建置及宣導、視疫情發布新聞稿、函發各相關局處建置及更新聯繫窗口。
二、本市現階段相關整備如下：
(一)健康管理：依照疾管署頒定之「中東呼吸症候群冠狀病毒感染症防治指引」辦理，防疫人員 24 小時待命，進行健康監視及衛生教育等防疫工作，以利掌握人員健康狀況，迅速進行必要之醫療處置工作。
(二)醫療整備：本市目前有 1 家傳染病應變責任醫院(衛福部臺中醫院)及 11 家指定隔離醫院，共計有負壓隔離病床 118 床、一般隔離病床 38 床，已透過中央系統管控使用狀況，以利靈活調度且已通令各醫院提升通報警覺，特別注意就診患者疑似症狀及旅遊史、職業史、接觸史等問診。
(三)物資整備：本市目前備有防疫物資之品項及數量如下，均達安全存量以上，後續將視疫情需要隨時採購供應。
<table>
<tr><th colspan="4">地區醫院以上</th></tr>
<tr><th>項目</th><th>衛生局</th><th>醫療機構</th><th>總計</th></tr>
<tr><td>N95 口罩(個)</td><td>14,200</td><td>68,139</td><td>82,339</td></tr>
<tr><td>外科等級口罩(個)</td><td>112,450</td><td>928,323</td><td>1,040,773</td></tr>
<tr><td>全身式防護衣(件)</td><td>700</td><td>33,135</td><td>33,835</td></tr>
<tr><td>一般隔離衣(件)</td><td>2,000</td><td>106,119</td><td>108,119</td></tr>
</table></td><td></td></tr>
</table>

第 209 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 6 月 15 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			(四)風險溝通：本局作為包括： 1. 製作「MERS 懶人包」「一分鐘認識 MERS 宣導單張」。 2. 於衛生局網頁增設專區。 3. 於本局「健康就是讚」臉書加強宣導。 4. 透過市府 Line 群組宣導相關資訊。 5. 以跑馬燈形式提醒市民做好防治措施。 6. 發簡訊給本市議員，協助為民服務宣導。 三、此外，針對本市各醫院進行感染管制措施查核，請各院進行院內整備檢視，包括提醒急門診醫護人員加強病患接觸史及旅遊史之詢問、進行防疫物資盤點、辦理醫護人員及清潔人員教育訓練及應變演練。 四、各醫院於 6 月 2 日前完成自我整備查檢,於 6 月 4 日假衛福部臺中醫院辦理本市防疫應變演練、轄內防疫人員於 6 月 10 日完成 65 家醫院及 6 月 12 日完成抽查 103 家診所整備現況實地查核;本局 6 月 11 日召開本市 17 家 100 床以上規模之醫院防疫處置聯繫會議，依決議事項辦理相關個案通報及處置流程、檢視整備及應變演練、醫護及清潔人員教育訓練等，預定 6 月 30 日前將防疫應變執行成果回傳本局彙報。 五、本局擬持續密切注意疫情發展，隨時召開跨局處會議，配合中央發布啟動成立疫情應變中心，以俾即時有效防治 MERS 疫情的傳播，維護本市民眾健康。	

第 209 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 6 月 15 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			本府各機關： 遵照辦理。	
08	為進行 2018 國際花卉博覽會之暖身活動，並打造臺中成為文創重鎮，今年本市將擴大舉辦行之有年的「臺中爵士音樂節」，並納入今年首度舉辦的「2015 臺中花都藝術節」共同登場，整合更多藝文資源，初步規劃從 10 月 23 日起至 11 月 1 日，為期 10 天，除市民廣場及草悟道，還增加葫蘆墩文化中心、屯區藝文中心及港區藝術中心等 3 地演出，共計 43 場國內外樂團精彩表演，也有 60 組美食及文創業者擺攤，為臺中帶來更豐富的藝術饗宴。	農業局 文化局	農業局： 依「臺中市政府花博辦公室第 13 次會議」記錄決議已自本(104)年度中央匡列九千五百萬內以經常門提撥一千萬元供文化局辦理文化藝術展演計畫。 文化局： 2015 爵士音樂活動業納入臺中花都藝術節擴大辦理，業完成發包作業，活動時間為 10 月 24 日至 11 月 1 日(為期 9 天)，今年爵士音樂嘉年華整體活動共有 43 場表演，包含 12 組國際團隊、9 組臺中團隊及 22 組外地團隊，活動場域擴及山、海、屯各區。於市民廣場及草悟道登場，邀請國內外知名團隊及臺中在地團隊演出；另一方面，葫蘆墩文化中心、屯區藝文中心及港區藝術中心等 3 座文化中心各有一天演出。今年活動前期亦將招募「青少年爵士大樂團」成員進行暑期培訓，培訓成果將可在活動呈現；另一方面，10 月份將展開一連 6 場次的爵士講堂，邀請 6 位爵士名家開講；另周邊活動則將邀請 30 組美食業者及文創業者參與擺攤，去年首次呈現的千人排字空拍活動也改為呈現今年花都藝術節的主軸。	農業局： 繼續列管 文化局： 繼續列管
09	有關研考會所提出本年 4 至 5 月「市長信箱及 1999 話務中心」受理人民陳情案件質量分析報告，我認為快速回應人民在 1999、市長信箱或市長 FB 的留言，是一項很重要的事。各位同仁身在公部門，就要做好為民	本府各機關 研究發展考核委員會	本府各機關： 遵照辦理。 研究發展考核委員會：	本府各機關： 繼續列管 研究發展考核

第 209 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 6 月 15 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	服務，要像空氣濾淨器一樣，將抱怨的聲音轉為支持的力量，讓其成為良性循環。人民的聲音多半是反映要達到「路平、燈亮、水溝通、維持環境整潔」等目標，希望市府與市民的互動模式調整為良性互動模式，遇到問題，大家一起面對，共同解決。在此感謝各局處主任秘書依據本人日前裁示，成立 line 群組即時回應輿情，也請研考會進行評核，並適時獎勵表現良好之人員。		一、有關本府市長信箱及 1999 話務中心受理人民陳情案件質量分析報告，自 7 月份起配合陳情案件增加列管區公所，統一於每月擴大市政會議中提出，相關報表內容及形式亦隨同修正，利於檢視審閱，並請本府民眾陳情案件處理小組召集人許貴芳參議於該次會議列席，如需各機關配合檢討者，於會議中提出。 二、1999 人民陳情案件處理小組 LINE 群組於 6 月 1 日成立至今運作正常，目前處理模式如下： (一)局處重大活動或建設相關訊息，經市長於群組指示或機關主動提供者：1999 話務中心收到後立即週知現場話務人員配合辦理，群組內並以文章或照片方式公布，方便群組成員查詢。 (二)部分反映事件如非屬跨機關、重大事件或正常程序無法解決者，業由權責機關適當處理，無需於群組發布或不予列管。 (三)如屬跨機關權責或影響民眾權益重大者，經指示專案處理列管者，如交通局公車動態系統異常，致影響 1999 話務人員查詢回應民眾正確性，業於 6 月 22 日由許貴芳參議召集交通局、系統廠商、研考會及 1999 話務中心督導等進行檢討會議，對於系統網路設定、機體更新或客運業者服務訓練等，均請交通局加強管理，立即改善，以利民眾進線 1999 時獲得正確資訊。	委員會： 繼續列管

第 210 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 6 月 22 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
01	為深入了解基層的問題，自新市府團隊上任以來，我們已安排每個月到豐原陽明大樓召開市政會議，之後並將前往海線召開市政會議，讓大家感受到大臺中的多元及積極推動地方建設。為此，我特別於近期安排三位副市長到各區召開區里座談會，了解民瘼；我目前也規劃於議會會期結束後，利用 2 個月的時間到訪基層，傾聽民意，了解輿情，以作為施政的參考依據。	研究發展考核委員會 民政局	研究發展考核委員會： 排定 104 年 7 月 6 日至本市清水區港區藝術中心 3 樓國際會議廳辦理第 212 次市政會議(擴大會報)。 民政局： 有關「臺中市政府 104 年度訪視各區基層幹部座談會(副市長訪視)」一案，業已於本(104)年 1 月 16 日起至 1 月 27 日至中區、西屯區、南屯區、北區、北屯區、外埔區、后里區及東區等 8 區公所訪視，因考量里長建議案之時效性及急迫性，以及與本年 3 月 25 日至 6 月 18 日辦理之「擴大區務會議」性質相近，而暫停召開旨揭座談會，改以書面彙整並由區公所專人列管里長建議案。惟為符合地方需要透過旨揭會議提出建議討論，後續 21 場次由副市長親自率領本府相關一級機關副首長與各區公所區長、課室主管、轄區內議員及里長進行綜合座談，預訂辦理時程為本年 6 月 17 日起至 8 月 14 日止。	研究發展考核委員會： 繼續列管 民政局： 繼續列管
02	剛才我授旗給西苑高中(青棒)、中山國中(青少棒)兩支棒球代表隊，並頒發加菜金獎勵，他們即將前往賽斑島參加國際型比賽，希望兩隊能勇奪佳績、為國爭光。從早年金龍少棒隊創下的光榮紀錄，到現在三級棒球的優秀表現，充分展現臺中真的是棒球之都。此外，前陣子沸沸揚揚的洲際棒球場 ROT 案，在黃秘書長及市府團隊的努力下，已獲得圓滿的結果，在中信人壽入主投資案後，未來中信兄弟將以洲際棒球場為主場，同時也將與市府共同支持發展臺中的城市棒球	教育局	教育局： 一、洲際棒球場甄選民間參與擴建整建暨營運案興建期程原於本(104)年 6 月 10 日期滿，經本府秘書長邀集新聞局、建設局、法制局、財政局、都發局、地政局、教育局、環保局及專業律師召開專案會議研商，並由午資開發股份有限公司及其股東中信人壽、兄弟育樂股份有限公司提出改善方案，承諾將共同發展本市棒球運動。 二、上開改善方案承諾將結合洲際棒球場設施發展本	教育局： 繼續列管

第 210 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 6 月 22 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	隊。而且透過運動廊帶規劃，洲際棒球場也不再只是棒球場，更是運動休閒園區，成為青少年運動的好去處，未來市府對棒球的發展，包括職棒、成棒、青棒、青少棒、少棒，會是「一條龍」的規劃，這樣對選手的出路將更有幫助，讓我們共同將臺中打造成為真正的棒球之都。		市城市棒球隊，且中信兄弟隊於明(105)年度將有逾 30 場賽事假洲際棒球場舉行，另周邊附屬事業開發將配合國際賽事規模及運動廊道之主軸發展各項多元機能，其開發規畫將由午資開發股份有限公司依現況時程提出修正計畫並辦理後續相關審查程序。	
03	洲際棒球場得以起死回生，也破除外界指摘「停工市長」的不實指控與抹黑，正因為新市府團隊秉持最負責任的態度，審慎檢視每一項重大工程，才能將每項工程改得更好。許多重大工程都有類似的情況，「穿著衣服改衣服」是相當艱鉅的工程，像是為了改善啟用後狀況不斷的 BRT，據了解，因涉及道路用地私有及徵收問題，BRT 專用道無法建置於道路中間快車道，造成分段於道路二邊車道，排擠車輛行駛空間，也不符合 BRT 之基本規範，所幸在林副市長及市府團隊費了許多心力研擬改善方案，並擇定於 7 月 8 日以「優化公車專用道」的形式上路，「優化公車專用道」上路後，除了回復海線原有的公車路線，更創造新的路線(大甲、梧棲、清水、清泉崗機場)、四通八達更加方便，請相關局處務必全力動員、做好周邊的配套措施，讓交通路網暢順安全，打造臺中成為臺灣第一的公車之都。	交通局 警察局	交通局： 一、市府為提供更有效率、方便、舒適的大眾運輸服務，因此，自 7 月 8 日起推動臺灣大道優化公車專用道，其四項特色如下： (一)班次加倍：提高專用道的使用效率，開放雙節公車與一般公車行駛，共有 9 條公車路線進入專用道(300~308)，每日總行駛班次將倍增，民眾候車時間縮短一半以上，讓公車一方面保有行駛專用道之優勢，也提升汽、機車族群的使用安全，亦可望吸引私人運具使用者轉移搭乘，提供民眾優惠、便利、快速之大眾運輸服務，更能有效紓解臺灣大道壅塞情形並達到節能減碳的目標。 (二)中區增站：增加台灣大道一段(原中正路)6 個停靠站位(原子街口、中華路口、仁愛醫院、第二市場、彰化銀行及第一廣場站)，提升中區民眾之使用便利性。 (三)海線直達：9 條公車路線公車全程行駛專用道，站站皆會停，其中 302、303、304、305、306、307、308 等 7 條路線端點更延駛至機場、清水、大甲及梧棲地區，海線民眾可一車直達市區，	交通局： 繼續列管 警察局： 繼續列管

第 210 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 6 月 22 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			免除在靜宜大學轉車的不便。 (四)車上刷卡：改成上、下車刷卡，且行駛專用道的每輛公車之車門都須加裝至少 1 台以上刷卡機，加快上、下車速度，擴充月台區，讓每個候車站同時可停靠至少 2 台以上公車，強化候車站運作效率。 二、未來所有公車路線皆可直達沙鹿靜宜大學，大甲地區可搭乘 305 路公車，清水地區可搭乘 303、304、305、306 等 4 條公車，梧棲地區可搭乘 306、307、308 等 3 條公車，龍井地區可搭乘 323、324、325 等 3 條公車，大肚地區可搭乘 323、325 等 2 條公車，提供海線各區民眾快速、便利及可直達市區的公車服務，解決現有海線地區民眾，因 BRT 實施後接駁轉乘不便之困擾。 警察局： 一、有關本市「優化公車專用道」之規劃，將於 104 年 7 月 8 日正式上路，共計有 9 條公車路線(含原 BRT 藍線)將行使於公車專用道上，預計每日有 855 班次，依本府交通局之計畫，為減少公車與一般車輛交織問題，將針對臺灣大道 8 處路口，進行快車道併入慢車道之管制措施。 二、本局為因應「優化公車專用道」之相關管制措施及政策上路，目前已制定相關交通安全維護執行計畫，針對公車專用道上路初期編排交通疏導崗勤務因應，每日規劃 34 處交通崗哨，運用警員 92 人次、義交 124 人次疏導車流，並加強交通疏導，	

第 210 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 6 月 22 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			加強取締勸導違規。	
04	上週端午節剛過，南屯「穿木屐躦鯪鯉 吃肉粽配麻芋」的活動正式獲得金氏紀錄的認證(英國認證官 John Garland 見證 5008 人)，雖然因為天氣過於炎熱，部分民眾未定點排隊清點，無法參與認證，否則現場參與人數絕不僅如此，由此也觀察到英國人做事的精確態度，這也是值得我們學習的地方。但是整個活動瑕不掩瑜，認證活動順利成功!這樣獨特的文化活動，值得傳承。未來我們也將擴大辦理臺中在地的文化活動，讓「在地文化，自然發光」。	文化局	文化局： 本局主政之「2015 臺中市五五慶端午-犁頭店穿木屐躦鯪鯉系列活動」金氏世界申請活動業於 104 年 6 月 20 日辦理完畢，並將檢討缺失，未來擬依市長政見配合辦理旨案活動，以發揚在地民俗文化。	文化局： 繼續列管
05	為有效控管空氣污染、改善本市空氣品質，我要求環保局研擬《臺中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例》： 一、台電黃重球董事長於上個月(5 月份)前來拜會時，當時我曾提出三點訴求：「第一、應檢討現行燃煤使用，改用品質較佳的生媒以提高發電效率；第二、減低燃煤使用量，減少污染排放；第三、針對舊機組進行設備更新，燃煤逐步改為燃氣。」上週四臺電依約於一個月內提出報告《臺中發電廠空氣汙染總量控制三大配合努力方向之評估說明》，表示「一、現有煤質依最適比例並優於鍋爐設計限值進行管控，未來於中部地區空氣擴散條件不佳期間，願配合增加調配對環境較友善的燃煤。二、105-109 年間 1-4 號機將投入 92.69 億元改善空污，5-10 號機預計花費 7 億元改善設備。三、原定 11、12 號規劃為兩部燃氣機組，預估時程需 10 年，第一部機組預定 115 年開始商轉。」	環境保護局	環境保護局： 臺中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例(草案)已於本(104)年 6 月 18 日奉市長核准提送法規會審議並送市政會議決議，已排定於 6 月 26 日召開法規會審議，並預計於 6 月 29 日提送市政會議決議，俟決議通過後將依立法程序提送市議會審議，並積極爭取議會支持讓管制生煤及禁用石油焦自治條例通過，再送請環保署核定公告施行。	環境保護局： 繼續列管

第 210 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 6 月 22 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	二、對於臺電的改善措施，市府經過審慎討論，以下提出 4 點回應：第一，市府肯定臺電規劃以燃氣機組取代燃煤機組，但耗時 10 年實在太久，不符合市民對潔淨空氣的期待，應積極縮短時程；第二，臺電曾宣稱目前燃煤調配皆已達最適比例，報告中卻指稱「願配合增加調配對環境較友善的燃煤」，表示現階段燃煤調配比例仍有改善空間，希望臺電提出具體數字說明。第三，臺電如認為 4 年內減少生煤使用量 40%無法做到，也應提出減量具體作為與能達到的目標；第四，市府肯定臺電願在 105 至 109 年間投入近百億元改善機組設備，但此預算及改善程度仍不符社會期待，要求臺電應提出更具體之作為。 三、總之，雖然臺電已有初步善意回應，但應有更多積極作為，市府仍堅定要求臺電必須有更多具體作為改善空污，因此，市府研議之《臺中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例》請依原訂時程，於下週市政會議通過後送市議會審議，讓未來執法更有明確依據。			
06	食品的管理、稽查與檢驗工作，備極辛苦，今天衛生局進行的「維護食安成效與食安自治條例草案」專案報告，我們特別邀請到臺中市糕餅商業同業公會理事長暨市政顧問周子良先生，周理事長深耕糕餅業將近 40 年，富有深厚的專業知識與經驗，周理事長分享對食安的看法相當精闢，當消費者發生食安問題時，中央政府多半直接管控第一線的供應商，然而第一線的廠商往往也是受害者，因此不管是 FDA(美國食品藥品	衛生局 財政局 主計處 經濟發展局 法制局 新聞局 農業局	衛生局： 一、關於本局稽查人力、設備、預算等規劃事宜，業經提報「104 年臺中市政府人力專案小組第 3 次審查會」，會議決議 105 年擬增編 30 名食安稽查人員，經費需求合計約 19,981 千元(人事費 16,026 千元；業務費 840 千元；設備費 3,115 千元)。 二、本局針對「食安 139」及「中彰投食安平臺」均已著手規劃並逐步實施，將定期追蹤辦理進度。	衛生局： 繼續列管 財政局： 繼續列管 主計處： 繼續列管

第 210 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 6 月 22 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	管理局)、源頭管控、進出口檢驗，皆有賴於中央政府強而有力的作為。在此我先肯定衛生局在食安稽查上非常用心，近期的食安事件皆為本市衛生局主動作為，並積極配合檢調進行稽查、主動發現問題。感謝衛生局為保障市民食的健康所做的努力。以下是我的裁示： 一、為加強食安稽查作業，衛生局規劃的稽查人力、設備、預算等，請財主單位全力支持，以期衛生局能落實食安守護神的工作、並強化稽查的能量。 二、食安 139，就是要透過「政府有能」、「業者有品」及「民眾有感」三方合作，來打造臺中市成為食安模範城： (一)以政府有能而言，我們設有「食品藥物安全會報」，請衛生局隨時檢討，讓會報可以發揮應有的功能性，確實針對層出不窮的食安原因加以檢討，遏止食安問題的發生。 (二)另外在「業者有品」方面，所謂最好的管理，就是自主管理，因此我們在法規內容，也訂定了許多由業者自主登錄食品資料的規定，請衛生局主政，經發局及法制局協助，對業者加強相關法規講習，以免業者因不諳法令而觸法。 (三)至於「民眾有感」，我們已將食安獎金取消上限 1,500 萬元的規定，並將實收裁罰金額由 50%提高到 70%，我要請新聞局協助宣傳，讓吹哨機制發揮效用，全民一同守護食安。 三、目前三縣市衛生局已透過中彰投區域治理平臺成立「中彰投食安平臺」，希望透過資源互補，加		三、「臺中市食品安全管理自治條例」草案已通過本(104)年 6 月 26 日法規審議並提報 6 月 29 日市政會議審議，並於是日提報府會聯絡小組，已如期完成送議會審查之程序。 四、至於本市安全認證標章一節，本局刻正研擬餐飲評核方式，將依照業者自主管理、品質檢驗管制等標準，訂定相關機制，要求從源頭就必須建立食材來源等資料，切實做到源頭管理，衛生標準規範，持續定期追蹤檢查。 五、本局對本市特色產業食品業者加強宣導與輔導加入相關公會，建立三方夥伴合作關係，共同為食品安全把關。 財政局： 本府刻正辦理 105 年度預算籌編事宜，有關本府衛生局提報之食安稽查人力、設備等預算，倘經本府預算審查會審查後確屬落實食安之必要性經費，本局將謹遵 鈞長裁示，全力配合辦理。 主計處： 本處配合辦理。 經濟發展局： 查有關食品業者食品登錄制度部分，本局已配合事項如下： 一、於業者辦理商業或公司設立登記、所營事業變更	經濟發展局： 繼續列管 法制局： 繼續列管 新聞局： 繼續列管 農業局： 繼續列管

第 210 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 6 月 22 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	強檢驗效率，強化黑心食品的檢驗。同時，為保障消費者權益並填補制度性缺失，中彰投三縣市也共同成立「中彰投消保聯合律師團」，協助把關消費者的權益，皆是非常好的機制，希望能發揮更大的效益，提升保護消費者的效能。 四、由於市府已允諾臺中市議會於本會期提送「食品安全自治條例」草案，本草案因進行多方意見徵詢及舉辦公開說明會等，目前辦理程序在法規會審查，請衛生局務必在下週市政會議提出審議，以如期於 6 月底前送議會審議。 五、請農業局編列農業發展基金、強化源頭管理作業，目前已辦理：推動營養午餐採購在地食材、地產地銷等、透過農會辦理契作契收，請農業局擴大辦理規模，並活化農地利用，可進一步媒合「青年加農 農業賢拜」業者的農產品，既能促進食安環保、也可結合在地食材的食安生產鏈。 六、雖然安全認證標章有部分疏漏處，應廣納各界意見進行認證機制修正，完善的安全認證標章機制可激勵業者向上提升、發揮競爭力，請相關局處研議修正安全認證標章。有鑑於職業公會內部自主管理成效有時候比官方控管的力道更強，並可強化業者自律，請衛生局積極協助相關重點產業業者加入公會，以公私協力的模式，逐步落實食品安全的機制。		登記，於函文附告協助宣導食品登錄事宜。 二、核發工廠(變更)登記核准函時，函文已對食品與化學工廠分別附告食品安全附加負擔相關規定並請業者遵守，以免因不諳法令而觸法。 三、配合衛生局提報食品業者之商業及公司登記清冊。 法制局： 一、關於「臺中市食品安全衛生管理自治條例」草案，本局業排入本(104)年 6 月 26 日法規委員會審議，頃力協助衛生局進行本案法制作業程序。 二、有關中彰投消保聯合律師團會議在 4 月間由本府主辦召開第 1 次會議，會中就消保法提出多項修法建議，原預計於 7 月間召開第 2 次會議(由彰化縣政府主辦)，現因消保法於 104 年 6 月 17 日完成修正公布，本府刻與彰化縣政府就律師建議修正意見與已修正之文字逐一檢視，就消保法未修正處再綜整律師團意見研擬修法條文，屆時再由彰化縣政府會同本府協調適當時間，召開聯合律師團第 2 次會議。 新聞局： 有關食安獎金取消上限 1,500 萬元，並將實收裁罰金額由 50%提高到 70%，本局擬透過本局 FB 粉絲團、局網最新消息、有線電視跑馬、市府 LED 電視牆跑馬、月報與新聞發布等管道配合加強宣導。 農業局：	

第 210 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 6 月 22 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			一、有關市長裁示事項第 5 項，本局本(104)年度業已進行雜糧作物及蔬菜契作契收示範計畫，辦理雜糧作物及蔬菜契作契收，建立契作標準作業流程以管控農民耕種時使用肥料與用藥之方式與劑量，期能提供本市學齡兒童、老人供餐及食物銀行安全且高品質的農產品。並研提 105 年度農業發展基金經費，於經費核定後擴大規模辦理。另有關媒合「青年加農 農業賢拜」業者的農產品部分，將透過協助青年農民建立網路行銷通路，以媒合相關業者之農產品，增加行銷方式及銷量。 二、有關市長裁示事項第 6 項，產銷履歷驗證係由行政院農業委員會主正辦理，本府農業局將於農糧署召開產銷履歷計畫檢討會議時，提出本市執行改進建議，建請農糧署研擬妥適之機制，俾本府據以執行。	
07	我一向認為垃圾問題是需要跨域共同面對及解決的問題，整個中部縣市的廢棄物量，已超越焚化爐可處理量，垃圾問題可分為焚化爐收費價格高低與垃圾處理量兩個層面，如何透過跨縣市的合作機制共同解決，有賴於中央政府的協商。在此首先要感謝潘副市長的努力，從年初就積極處理垃圾問題，包括一再主動要求環保署邀集地方政府召開協商會議。雖然我們已加速辦理垃圾轉運處理工作，但是根本的長期工作是垃圾有效減量，將現有三座焚化爐(烏日、后里、文山)作最有效的應用，而非立即新增焚化爐。如何讓民眾養成綠色生活概念，從生活中強化資源有效利用及再回收，才能真正避免「垃圾大戰」。有關環保局的專	環境保護局 新聞局 法制局 研究發展考核委員會 各區公所	環境保護局： 一、本局擬修正「臺中市一般事業廢棄物代清除處理收費標準」(草案)，調整一般事業廢棄物代處理費為 2,250 元/公噸，於轉運期間為 2,800 元/公噸，一般廢棄物代處理費仍維持為 2,000 元/公噸，並於 104 年 6 月 24 日召開該草案修正說明會，邀請本市清除公會及民營清除業者代表，向其說明本市一般廢棄物代處理費未有調整，不應任意漲價，如任意漲價經本局查證屬實，將據以下修清除業者焚化廠進廠核可量，並移請消保官及公平交易委員會查處，後續並已向本市 1742 家大樓社區管委會廣發說帖，宣導本市一般廢棄物代處	環境保護局： 繼續列管 新聞局： 繼續列管 法制局： 繼續列管 研究發展考核委員會： 繼續列管

第 210 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 6 月 22 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	案報告「當前垃圾問題解決配套與永續環保方案」，以下是我的裁示： 一、市府已動支 104 年度二備金 3,000 萬元，先行辦理轉運處理工作，希望在夏季來臨前加速完成垃圾處理作業，防止垃圾衍生環境問題，請盡力爭取臺中市議會支持，以解決民生問題。此次收費標準的調整，主要係針對事業廢棄物收費標準回應市場機制，對於屬於家戶、社區大樓或是小型商家的一般廢棄物，並無影響。為了怕業者趁機調漲清運家戶垃圾的收費，影響民眾權益，請潘副市長協助督導環保局邀集環境清潔業者開會溝通，並請新聞局及各區公所協助做好宣導的工作。不要讓業者趁機漲價，又把責任推給政府。因此，除了要請消保官留意業者聯合漲價的行為、針對違反的業者進行重罰，另請市府的 1999 專線，也要確實掌握好民怨的反映，務必讓相關局處，在第一時間，做好處理。 二、今天不論是轉運高雄市消化本市堆置的四萬噸垃圾，或是針對事業廢棄物調整收費來達到「以價制量」的效果，雖能有效解決眼前的垃圾問題，但是，我們也要思考長久做法。請環保局提早研議全市垃圾減量資源回收計畫，做好資源回收的宣導及對社區大樓可以加強資源分類稽查等相關工作。 三、請環境保護局落實稽核作業，確保焚化爐所焚燒之家戶廢棄物及事業廢棄物數量符合契約規定，並詳查家戶廢棄物及事業廢棄物。		理費未有調整(維持 2,000 元)。 二、本局將於 7 月上旬針對源頭垃圾檢查、末端進廠檢查、普設回收設施、源頭減量優惠及強化教育宣導等五大垃圾減量資源回收精進作為，研訂「臺中市垃圾減量資源回收計畫」(草案)，並以府簽陳報鈞長後據以辦理。 新聞局： 有關協助宣導垃圾收費標準的調整，本局擬透過本局 FB 粉絲團、局網最新消息、有線電視跑馬、市府 LED 電視牆跑馬、口播與新聞發布等管道配合加強宣導。 法制局： 一、於本(104)年 6 月 23 日有民眾以電話向消保官投訴，表示本市呈潔環保公司不當調漲垃圾清理費用，然經查該業者係於今年 1 月 1 日即已調漲費用，且投訴民眾亦無法提供其他漲價之業者，因僅有 1 家業者之資料尚難認有「聯合」行為。 二、惟目前本府環保局正進行相關稽查，截至 6 月 25 日下班為止，已知有 13 家清潔業者(如附表)有漲價之情況，環保局現仍持續從業者端及社區大樓端進行稽查及勾稽，本局消保官室繼續與環保局密切聯絡，嗣環保局蒐集相關事證，本府消保官室整理確認後即行移送公平會查處。 研究發展考核委員會： 已請 1999 話務中心加強配合辦理。	各區公所： 繼續列管

第 210 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 6 月 22 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			各區公所： 遵照辦理。	
08	有關研考會所提「為提升本府行政效率，擬規範各機關從嚴管控會議紀錄應於會議後 3 個工作天內(翌日起算，舉例說明：週一召開會議，週四會議紀錄需簽出各局〈處、會〉首長室)」案，其實自市府團隊上任後，市府各局處即透過通訊應用軟體，如成立 Line 群組強化縱向、橫向聯繫，即時有效處理各項業務。惟對於正式會議紀錄，仍必須以公文書正式陳核定案，在此請各位局處首長督導同仁配合辦理，也請研考會加強管考，以提升行政效率。	研究發展考核委員會 本府各機關	研究發展考核委員會： 一、本次市政會議核定後，本會即以府授研管字第 1040146605 號函知本府一級機關及所屬各區公所加強控管。 二、針對府一層主持之會議，本會將以半年為期統計各機關辦理情形及懲處件數。 三、屬機關首長主持之會議，則請各機關比照前項模式自行管控，並請各一級機關負責督導所屬機關比照辦理，本府研考會將不定期督考。 本府各機關： 遵照辦理。	研究發展考核委員會： 繼續列管 本府各機關： 繼續列管

第 211 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 6 月 29 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
01	上周末(6 月 28 日)，臺灣社會經歷了很大的公安事件(新北市八仙樂園粉塵閃燃重大公安意外)，民眾對於該事件近 500 名傷患的痛苦與憂慮，感同身受。本次公安事件也是全臺史上所發生最大的遊樂消費場所災難事件，想到傷患必須面對後續的復健療程，就格外令人感到心痛與不捨。雖然事件發生地非臺中市，但是本人要感謝本府各局處主動積極整合資源，在事件發生後，相關局處立即清點轄管資源。我已於昨天主動致電新北市朱市長，表達本市已完成傷患後送之規劃等醫療準備工作及各項資源，新北市也配合衛福部之指揮調度將部分傷患送至本市醫治。請同仁持續關心傷患後續的救治問題，給予最好的醫療照護。	衛生局 社會局	衛生局： 有關新北市八仙樂園粉塵閃燃重大公安意外，本局處置作為如下： 一、成立本案醫療諮詢單一窗口及平台 (一)提供本局醫事管理科單一轉診聯繫窗口，協助傷病患轉診聯繫事宜及醫療諮詢平台。 (二)提供本局食品藥物管理科擔任醫材捐贈及調度窗口。 (三)提供本局心理健康科擔任心理衛生諮詢窗口。 二、落實本市燒燙傷病患動態追蹤 (一)定時更新陳報本市醫院收治病患情形，並掌握本市市民被收治之醫院狀況。 (二)為掌握本市最新醫療資源，督導各急救責任醫院，線上回報一般病房、ICU、燒燙傷病床空床數。 三、心理關懷與諮詢 (一)資源整合：整合本局、社會局、臨床心理師公會、醫院聯繫窗口，進行精神及心理資源盤點，討論訪視工作模式及分工。 (二)聯合關懷訪視：由本局同仁、衛生所公衛護士、社會局社工及醫院社工、心理師，進行聯合關懷，共同訪視傷者及家屬，衛生單位心理關懷部分以簡式健康量表，評估其身心狀況，並了解其需求(就醫、就業、就學、就養)，協助聯結相關資源。 四、與衛福部、緊急應變中心(ECO)及各縣市衛生局建	衛生局： 繼續列管 社會局： 繼續列管

第 211 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 6 月 29 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			立縱向及橫向聯繫管道：每日參與八仙樂園緊急應變視訊會議商討相關協調溝通事宜，並掌握衛福部宣達事項。 社會局： 有關八仙樂園粉塵暴燃事件辦理情形分為「慰問傷患及慰問金發放」、「社工關懷」、「短期住宿服務」等三部分，說明如下： 一、「慰問傷患及慰助金發放」方面 (一)6 月 28 日下午，局長親自到台中榮總及中國醫藥學院附設醫院探視住院傷患家屬，並指示要協助外縣市籍傷患家屬短期住宿事宜。 (二)新北市政府通知有三名傷患轉送本市中國及中山醫院救治，請本府予以協助部分，已由局長及救助科長親往探視，並代為致贈慰問金重傷一萬元完畢，並回報新北市知悉。 (三)市長非常關心傷患民眾狀況，於 6 月 28 日晚間親自至中山醫院慰問本市李姓重傷傷患，並致贈慰問金 2 萬元另請社工同仁繼續提供家屬相關協助。 (四)針對本市受災民眾重傷者發給新臺幣 1 萬元、輕傷者發給新臺幣 5 仟元慰助金，緊急慰助紓困。截至 6 月 30 日合計發給新臺幣 14 萬元。並啟動跨區聯防機制，協助新北市政府發給至本市就醫者之慰助金，代為關心受傷民眾及其家屬。截至 6 月 30 日合計發給新臺幣 7 萬元。 二、「社工關懷」方面	

第 211 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 6 月 29 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			(一)受傷情況統計：本次事件受傷之本市市民(含設籍外縣市居住本市 2 人)計 22 名;外縣市至本市就醫民眾計 14 名，由本局社工科採 1 對 1 個案服務，持續追蹤關懷訪視瞭解案家現況，隨時提供必要之協助。目前 22 名本市市民中，1 人死亡，6 人返家，15 人治療中(7 人分別於內湖三總、林口長庚、臺大醫院、臺北榮總及臺北馬階就醫)。外縣市至本市就醫者 1 人死亡，13 人治療中。 (二)提供服務統計：社工人員於第一時間積極以電訪或家訪方式與案家聯繫，提供情緒上支持、安慰及關懷服務，目前已提供 273 人次電訪及面訪服務，同時針對個案家屬需求提供情續支持、醫療諮詢、住宿資源、經濟扶助、法律諮詢等 350 人次服務。 (三)服務處置作為： 1. 網絡縣市聯繫：縣市合作關懷市民在外就醫狀況，陸續與臺北市、新北市、桃園市、衛生局等機關單位聯絡，以掌握家屬需求可獲就近資源挹注。 2. 結合民間住宿資源提供免費短期住宿服務：積極連結民間住宿資源如福華飯店、晶品飯店、金典飯店、金座大飯店等提供短期免費住房資源，讓在本市就醫的民眾家屬可獲休憩及喘息的空間。同時，彙整網路上各業者主動釋出之住宿資源,提供給家屬參考運用。 3. 橫向結合衛生局心衛資源，提供家屬陪伴及	

第 211 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 6 月 29 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			醫療照顧的準備。 4. 橫向法制局資源：提供後續訴訟求償的委託服務。 5. 連結公所資源：提供就近性急難關懷扶助。 三、「短期住宿服務」方面 考量家屬照顧就近性，避免家屬成員遠距離來回奔走，本市針對設籍本市至外縣市就醫、外縣市至本市就醫個案家屬提供短期住宿補助。由社工人員協助家屬至本市簽約 26 家旅館住宿，每日補助 600 元，最多 10 日。截至 7 月 2 日統計，已安排 7 個人次家屬入住簽約旅館。	
02	為防患未然，本府相關局處已於昨日緊急會商，並提出下列因應措施： 一、配合內政部消防署指示，根據消防法的規定，本市將公告嚴禁使用任何可燃性細微粉末辦理活動，以避免類似災害的發生。 二、針對轄內的麗寶樂園與東勢林場遊樂園區等兩處大型遊樂場所，除原本由觀旅、都發、經發、消防、勞工等單位所負責的定期檢查之外，針對即將到來的暑期旅遊旺季，更要加強定期安檢及業者宣導，另外因部分遊樂場所涉及未登記的情況，因此，除了合法場所的稽查之外，請警察局加強稽查非法場所，以及人潮密集之夜市等場所，擴大稽查範圍，以維護人民的安全。 三、此類重大公安事件常常使社會付出極大成本，因此請各局處務必未雨綢繆，共同就事前的防範與事後的搶救，建立明確機制並釐清權責。此外，	消防局 觀光旅遊局 都市發展局 經濟發展局 勞工局 警察局 研究發展考核委員會 衛生局 社會局	消防局： 一、查內政部已於本(104)年 6 月 30 日(台內消字第 10408231281 號)預告公告於公共場所或公眾得出入之場所辦理運動、休閒活動或其他聚眾活動時，噴放(灑)可燃性微細粉末之行為，為消防法第 14 條易致火災之行為，主管機關應不予許可；另依內政部 6 月 29 日內授消字第 1040822170 號函，本局業已於 7 月 1 日函發本府一級機關及各區區公所宣導本次意外事故，並為維護公共安全，將依據消防法第 14 條第 1 項：「田野引火燃燒、施放天燈及其他經主管機關公告易致火災之行為，非經該管主管機關許可，不得為之。」規定，禁止類似之行為。 二、依據本(104)年 7 月 1 日林副市長召集市府相關局處召開「市府現行安全檢查、救災機制檢討及加強研商會議」指示成立專案小組，針對本市日後	消防局： 繼續列管 觀光旅遊局： 繼續列管 都市發展局： 繼續列管 經濟發展局： 繼續列管 勞工局： 繼續列管 警察局：

第 211 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 6 月 29 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	為針對類似事件的公共安全防範與因應，請林副市長成立專案小組，一週內召集相關局處，釐清權責，建立標準作業程序，落實平日管理與防範，以及萬一不幸發生類似公安事件後的救災因應機制。		類似事件的公共安全防範與事後的搶救，應釐清權責，建立標準作業程序；本局相關作為如下： (一)為加強本市麗寶樂園及東勢林場遊樂園區大型遊樂場所消防安全，本局業已分別於 7 月 2 日及 3 日下午 2 時，配合觀光旅遊局針對 2 處大型遊樂場所聯合稽查。其中麗寶樂園消防安全設備不符規定，已開立限期改善通知單要求業者應於 7 月 31 日前改善完畢；另東勢林場消防安全符合規定。 (二)本局亦將持續加強本市其他人潮密集之公共場所消防安全檢查，以維護民眾之生命財產安全。 三、因應重大公安事件，本局具體作為說明如下： (一)查市府目前均要求各機關學校於舉辦大型活動時，其主辦單位應依本府已訂定「臺中市政府各機關學校辦理活動作業要點」、「臺中市政府辦理各項活動現場安全須知」及「臺中市政府辦理大型活動督導實施計畫」等相關規定，實施活動安全管理；另內政部 104 年 7 月 2 日由丘常務次長昌嶽主持召開之「研商大型活動安全管理相關事宜會議」，市府係由本局蕭局長代表與會，該案會議結論要求各縣市政府先行調查須納入規範申請許可之民間活動類型，並由各縣市政府權責單位盤點提列，日後俟內政部邀集中央各部會提出該活動安全管理指導綱要及架構後，將朝公告申請審查許可模式，提供各縣市政府訂定自治條例之參考；為避免市府後續管理大型活動限制過嚴，恐影響商業	繼續列管 研究發展考核委員會：繼續列管 衛生局：繼續列管 社會局：繼續列管

第 211 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 6 月 29 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			活動及觀光發展等，本局日後將委託專業團隊，通盤考量規劃本市該類活動安全管理自治條例之訂定。 (二)災害應變中心啟動開設時機 1. 平時： (1)依據本作業要點第四點，本局救災救護指揮中心編組成員輪值運作，為常時三級開設，隨時與中央災害應變中心保持密切聯繫。 (2)如接獲民眾 119 報案或相關單位通報災害發生時，除立即派遣本局災人員前往救災外，經評估有大量傷患發生之虞時，立通報衛生單位立即啟動大量傷患機制。 2. 當災害發生或有發生之虞時：本中心平時輪值人員應將接獲之訊息立即通報本市各災害防救業務主管機關，該機關首長應即報告本中心指揮官有關災害規模與災情，並提出提昇本中心開設層級之具體建議，經指揮官決定後，由本市各災害防救業務主管機關立即通知相關機關進駐作業。 3. 本市接獲中央災害應變中心成立通知時，立即簽請指揮官成立本中心。 (三)本市災害應變中心進駐通報作業：建置緊急通訊名冊，本局建置本府各機關(單位)首長、業務科長、股長及承辦人緊急聯絡電話，並不定時隨時更新；本中心如有開設必要時，本局能立即以簡訊通報各進駐機關於第一時間進駐，	

第 211 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 6 月 29 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			展開災害應變事宜。 觀光旅遊局： 本局辦理情形如下： 一、本局每年均依規定對本市轄內兩家觀光遊樂業辦理督導檢查，嚴格督導管理，每年上下半年度由觀光旅遊局邀集都市發展局、消防局、環保局、衛生局、勞工局、交通局、社會局、法制局(消保官)及警察局等單位執行聯合檢查暨督導考核各一次，依檢查結果要求業者限期改善完成。另中央主管機關交通部觀光局則於每年 7~8 月份進行現場督導抽查一次。另為因應暑假旅遊高峰期，本局業於 7 月 2 日及 3 日邀集上述目的事業主管機關辦理下半年度觀光遊樂業聯合檢查暨督導考核，特別針對業者是否使用粉塵、煙火、爆竹及其他易燃易爆炸原料做為園區活動之特效、辦理活動前之交通動線規劃、疏散路線規劃、醫護站設施、依規投保公共意外保險、場地消防設備是否符合規定、發生火災爆炸等意外事件時之緊急逃生、救援、救護等緊急應變機制及平時防範機制的建立等，均列為稽查督導重點，以確保遊客公共安全。 二、相關局處權責如下： (一)觀光旅遊局：遊樂業者經營管理、投保公共外責任險、危險地區劃定及標示、櫃檯解說服務及制度、指示標誌、停車場設施、企業形象營造及創新作為。	

第 211 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 6 月 29 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			(二)都市發展局：觀光遊樂設施安全、建築物之合法使用、機械遊樂設施使用執照及專人操作保養維護、雜項工作物使用及管理。 (三)社會局：友善旅遊環境，如為特殊人士設置專用友善環境設施、無障礙設施及性別平等設施設置。 (四)消防局：消防安全設備檢修申報紀錄、消防安全設備及維護保養情形。 (五)衛生局：食品標示、餐飲衛生符合法令，定期辦理緊急救護訓練、訂定緊急救護計畫、舉辦救難演習、游泳池及各項水上活動水池之水質衛生。 (六)勞工局：勞工安全衛生檢查，如勞工安全衛生辦理情形、勞工安全衛生教育訓練、可燃性粉塵作業場所勞工安全衛生之專案檢查、感電意外情形及其預防工作等。 (七)法制局：消費資訊與權益，如商品價格、消費者服務專線、申訴案件、網站服務及其資訊維護情形等。 (八)警察局：防範犯罪措施，如與當地警察分局及分駐(派出)所建立通訊連絡裝置、監視錄影設備、犯罪防範宣導。 (九)環境保護局：環境整潔美化，如環境清潔及垃圾處理、污水及廢水處理、公廁設施及維護。 (十)交通局：園區聯外出入道路交通動線及緊急救難疏散動線之規劃設置。	

第 211 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 6 月 29 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			都市發展局： 本局平時即配合各目的事業主管機關辦理各類建築物公共安全聯合稽查作業，目前本府觀光旅遊局每年均排定 2 次以上之聯合稽查作業，本局皆依規配合辦理，倘有違反建築法相關規定，依規裁處。另觀旅局已排定 7 月 2 日、7 月 3 日聯合稽查，本局已派員參加。 經濟發展局： 本案就市長裁示二、三項，辦理情形說明如下： 一、本局就權管特種行業營業場所部分，已針對轄區大型飲酒店(夜店)、舞場等優先排程聯合稽查，並就該場所容留人數管理部分已函洽消防局加強管理；另其他機關稽查涉本管部分皆派員配合辦理。 二、已於 1040701 由首長參加林副市長主持之「本府現行公安檢查、救災機制檢討及加強研商會議」，並就本局權管特種場所災害之事前防範、事中應變、事後復原等現行作為提出報告如下，並落實平日管理與防範： (一)事前防範：合法登記業者，定期執行公安聯合稽查，對違規業者追蹤管理，如無法改善，經都發局審認符合執行斷水電要件，即簽請府一層核准後移都市發展局執行；非法業者則加強稽查取締，對無法改善業者，如經都發局審認符合執行斷水電要件，即簽請府一層核准後移都市發展局執行；另營業場所公共意外責任險部分，平常稽查時即列檢查項目，每年 7、8 月	

第 211 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 6 月 29 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			間並做全部檢視。 (二)事中應變：如發生災害事件，針對相同情形業者，即時加強稽查；彙總登記及檢查資料，檢視有否人為疏失，作為補強稽核之參考；必要時將登記、檢查資料提供相關主管機關參考。 (三)事後復原：事件場所相關登記、檢查資料如皆符合規定，即針對災害原因進行檢討，宣導業者改善，預防再次發生；相關登記、檢查資料如未符合規定，檢討疏失，失職人員懲處，另即針對災害原因進行檢討，宣導業者改善，預防再次發生。 勞工局： 針對轄內的麗寶樂園與東勢林場遊樂園區等兩處大型遊樂場所，本市勞動檢查處已配合本府觀光旅遊局來函(104 年 7 月 2 日中市觀管字第 1040009829、1040009830 號函)及本府函轉交通部觀光局來函(104 年 5 月 28 日府授觀管字第 1040119796 號函)辦理，已分別派員於 7 月 2 日配合實施麗寶樂園之監督考核定期檢查及 7 月 3 日配合實施東勢林場遊樂園之監督考核定期檢查，另訂於 7 月 10 日配合實施麗寶樂園之監督考核定期檢查及 7 月 17 日配合實施東勢林場遊樂園之監督考核定期檢查。 警察局： 一、利用本局配合各目的事業主管機關執行聯合稽查或擴大臨檢勤務加強查察，如發現類似活動或事	

第 211 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 6 月 29 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			件，立即通知主管機關到場處置，以維護人民安全，避免類似災害的發生。 二、本局將依災害防救法、本市災害應變中心作業要點暨內政部警政署災害緊急應變小組作業要點規定執行災區警戒、治安維護、交通管制、疏導、危險警戒區域勸導及強制疏散災區民眾等權責事項，及主動積極配合市府權責主管機關協助辦理防救災事宜。 三、本市如有相關災害發生或有發生之虞時，本局將依照本府相關災害防救規定與機制，全力配合協助執行相關災害防救應變作為，同時配合本府災害應變中心成立災害緊急應變小組，完成各項防(救)災任務，以保障市民生命財產安全。 研究發展考核委員會： 有鑑於本(104)年 6 月 28 日晚間新北市八仙樂園發生粉塵閃燃重大公安意外，為防患未然，業於 7 月 1 日由林副市長召集教育局、經發局、建設局、交通局、都發局、水利局、觀光旅遊局、社會局、勞工局、警察局、消防局、衛生局、環保局、法制局、新聞局、政風處及研考會等局處首長，召開「本府現行公安檢查、救災機制檢討及加強研商會議」，共同研商公共安全強化及改進政策，討論建立標準作業流程與救災機制，要求即日起加強八大行業、補習班、電影院等人群聚集場所公安聯合稽查，舉辦活動必須確實依照「臺中市政府辦理各項活動現場安全須知」規劃及執行，「多一份檢查，多一份安全」，務必為民眾生命	

第 211 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 6 月 29 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			財產安全把關。 衛生局： 一、災害事前防範 (一)提昇緊急醫療服務品質 1. 每年定期針對本市 16 家(17 家院區)急救責任醫院辦理「緊急醫療救護業務督導」及「緊急災害應變演練」考核，並將考核結果及改善建議事項函知急救責任醫院改善並追蹤，以提昇急診重症醫療品質。 2. 每年定期針對本市轄區內合格設置之救護車數量(計 212 輛，統計至 104 年 6 月 30 日止)，落實普查及不預警抽查救護車出勤狀況，以保障本市救護車品質。 (二)針對轄內的麗寶樂園與東勢林場遊樂園區等兩處大型遊樂場所，本局積極配合相關局處辦理公安督導考核： 1. 依據「觀光旅遊地區緊急救護暨傷病患後送規劃方案」規定，觀光旅遊地區應訂定緊急救護計畫，且應指派人員接受緊急救護規劃訓練，提報主管機關核備，並定期演練。 2. 本局每年度亦配合交通部觀光局、本府觀光旅遊局針對本市「東勢林場遊樂區」及「麗寶樂園」，辦理觀光遊樂業經營管理與安全維護檢查督導考核，其中由本局查核「緊急醫療救護作業」，以確保民眾觀光休閒娛樂時之場所安全。	

第 211 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 6 月 29 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			(三)積極配合相關單位(消防局、環保局、警察局…)辦理各類災害之大量傷患緊急醫療救護演練。 二、大量傷病患緊急醫療後送機制(事後) (一)於災害發生時，若單一事故災害發生病患人數達 15 人以上或預判傷病患人數可能達 15 人以上者，則啟動大量傷病患醫療救護機制。 (二)於現場救災救護指揮中心成立時，衛生局負責現場緊急醫療救護相關事項，並聯絡轄內急救責任醫院預作準備收治大量傷病患或支援現場緊急醫療救護。 (三)配合緊急醫療管理系統掌握即時傷情，並隨時與醫院保持聯繫，以利持續追蹤掌握患者最新狀況，以統籌整合後送情形。 (四)為使緊急傷病患得以在黃金時間內得到最適切之健康照護，將轄內急救責任醫院資源整合，於意外事故發生時得以相互協調及協助，並落實區域緊急傷病患轉診制度，使民眾能獲得適時、適當且完善的緊急醫療救護，降低意外事故傷亡率。 (五)若大量傷病患之人數超出本市緊急醫療處理能力時，將由衛生福利部緊急應變中心(EOC)協助跨縣市協調並調度救護人員、救護車及急救責任醫院跨區支援。 社會局： 一、本局針對類似事件的公共安全防範與因應： (一)中小型災害訂有災害事件緊急處理作業原則。	

第 211 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 6 月 29 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			(二)大型災害(如八一氣爆或復興空難)訂有「臺中市政府社會局災害應變計畫」。 二、類似事件辦理重點分為「慰問傷患及慰問金發放」、「社工及志工關懷」、「開設收容所或短期住宿服務」等社會福利措施進行處遇。	
03	本府建設局執行路平專案，在 6 月底即將完成 45 公里、60 條道路的施工，雖僅為本市道路面積之一小部分，然而在追加預算通過前，本府能主動積極完成這樣的成績，實屬不易。如何將已完成的部分讓市民了解、未完成的部分請民眾支持，有賴建設局及相關局處的努力，打造路平不僅涉及道路安全，也關係市民行的權益，此為本府須認真推動及落實的重要施政項目之一。有關今年下半年度路平專案的預算追加，目前已經提送議會審議中，希望獲得議員們的支持。請建設局詳實妥為規劃經議會通過之預算並善加利用，並於今年底落實達成 125 公里路平之目標(預定四年完成 500 公里)，以保障用路人安全。以下是我的裁示： 一、為了讓道路平整，新市府每年將編列預算執行「路平專案」，然臺北市過往的經驗顯示，花大錢並不等於品質好。為了善用納稅人的錢，請林副市長所召集的「公共工程品質推動委員會」，積極抽查新市府上任以來，已進行的路平路段，檢查其施工品質。若有不良情事，務必查報懲處。 二、有關恢復統一挖補機制，請建設局按照期程確實辦理，並發揮「路平專案協調平臺」的功用，加強對於本府相關機關的橫向溝通及與臺電、臺水、中華電信等管線單位的聯繫，務必減少道路	研究發展考核委員會 建設局	研究發展考核委員會： 有關道路工程施工品質之查驗，係由本府政風處道路工程查驗小組主政辦理，且本府「公共工程品質推動委員會」業於每季召開會議時，請該小組列席專案報告查驗情形以加強督導，如有不良情事並加以懲處。 建設局： 一、有關裁示事項二，恢復統一挖補機制，本局承辦單位已按照期程加速趕辦中；另「路平專案協調平臺」亦與管線機構持續加強橫向溝通，以減少道路重複挖掘的情形。 二、有關裁示事項三，本局辦理路面修復工程前，皆先行與管線單位協商人孔蓋下地或整平問題，持續推動孔蓋齊平及下地改善道路平整性。 三、有關裁示事項四，目前路平專案辦理情形均每週更新資料，並適時登載於網站中公開資訊；另本局已於相關路平階段，將計畫及完工成果發布新聞，後續亦將於其他重要階段發布新聞揭知。 四、有關裁示事項五，針對「臺中好好行」APP 使用率不佳部分，前由本局研擬辦理宣導計畫，推廣民眾下載使用，除配合新聞媒體宣傳，並加強公務機關宣導及區里人員推廣，以提升 APP 使用率，	研究發展考核委員會： 繼續列管 建設局： 繼續列管

第 211 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 6 月 29 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	重複挖掘的情形，以提供市民平整、安全的行車環境。 三、機車族最關心的就是人孔蓋的平整問題。請建設局加強與管線單位協商，推動孔蓋齊平及下地改善。 四、為使市民了解路平專案執行情形，並邀請市民一起監督道路施工品質，請建設局將已完工、施工中以及預定施工道路資訊，於網站中公開。同時，也請建設局適時發布新聞稿，讓市民瞭解新市府的政策與用心。 五、建設局今年所開發的「臺中好好行」APP，截至五月，民眾通報之路平案件，總數才 183 件，平均每日兩件，使用率不佳。請於兩週內提出改善報告，並請林副市長督導後續的落實執行措施。		增進道路養護處理時效，相關宣導計畫適逢本次議會第二屆第一次定期會議員相關 APP 修正建議，且為配合 APP 於 104 年 6 月辦理改版更新，增加上傳照片及影片功能，故宣導計畫預計自 104 年 7 月 6 日起辦理，並簡要說明如下： (一)加強媒體宣導：本計畫研擬以下媒體宣傳方式，以有效傳達民眾下載使用。 1.新聞稿 2.有線電視跑馬 (二)加強公務機關宣導:市府等機關網站首頁輪播。 (三)透過里長協助宣導：製作操作說明，函送各里長，請各里長於辦理里民大會或各里內活動時，協助宣導。 (四)以市府 Line 推播宣導。 (五)登報並刊載 QR CODE 方便民眾拍照下載安裝。	
04	關環境保護局提案「臺中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」草案第六條「生煤堆置場所，自中華民國一百零九年十二月三十一日起應以封閉式建築物為限」，惟為展現本市發展低碳城市之決心，並經徵詢本府環保局、法制局等相關局處意見，將期程修正為「一百零七年十二月三十一日」。	環境保護局	環境保護局： 本局已依照市政會議決議將「臺中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」草案第六條「生煤堆置場所，自中華民國一百零九年十二月三十一日起應以封閉式建築物為限」之期程修改為「一百零七年十二月三十一日」。	環境保護局： 繼續列管
05	關法制局報告臺中市議會所訂自治條例之程序，包括：提案、預告、公聽會、法規會審查、市政會議、議會三讀、報請中央核定備查；其中自治條例依法要辦理預告及公聽會者，送議會前務必檢附公聽會紀錄，未檢附公聽會紀錄者議會法規委員會將擱置該自治條例，該自治條例如未及於該會期補件完成，視為	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。	本府各機關： 繼續列管

第 211 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 6 月 29 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	實質否決。請各局處制定自治條例時，務必遵守臺中市議會之程序。			

參、研究計畫及府列管標案辦理情形

一、研究計畫

委託研究案執行進度列管月報表

103 年度

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查完成日期					研究經費（千元）	辦理情形	執行進度	管考建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
103	001	臺中市智慧綠電網先期研究計畫委託專業服務案	都發局	財團法人台灣經濟研究院	楊豐碩 陳耀聰	102/12/20	103/12/31	102/12/05	—	103/07/31	103/10/31	103/12/31	810	5 月 5 日召開第 4 次期末報告書審查會議，審查結果未通過，訂於 7 月 2 日辦理第 5 次期末報告審查會議。	落後	請儘速趕辦
								102/12/05	—	103/12/18						
103	003	后里車站周邊地區活化再利用研究案	都發局	龍楹工程顧問有限公司	鄭建凱	103/02/17	104/07/31	103/04/30	103/07/30	103/11/30	104/04/30	104/07/31	950	業 6 月 2 日通過期末報告審查會議。	落後	請儘速趕辦
								103/02/17	103/03/21	103/08/22	104/06/02					
103	005	市定古蹟「原梧棲官吏派出所及宿舍群」調查研究及修復再利用計畫	臺中市文化資產處	東海大學	關華山	103/04/25	104/02/28	103/04/30	103/06/30	103/12/31	104/04/30	104/06/05	1,491	業於 6 月 13 日辦理文作業。	落後	請儘速趕辦
								103/04/25	103/07/09	103/12/16	104/04/09					
103	006	市地重劃地區整體防火間隔圖資建置計畫	都發局	台中縣建築師公會	尤國添	103/11/20	104/03/31	103/09/30	—	—	104/02/28	104/03/31	740	7 月 1 日未通過期末報告審查，擇日辦理第 2 次期末報告審查會議。	落後	請儘速趕辦
								103/11/20	—	—						
103	009	臺中市歷史建築「臺中刑務所官舍群」調查研究及修復再利用計畫	臺中市文化資產處	中原大學	黃俊銘	103/03/27	104/05/12	103/05/30	103/08/31	104/01/15	104/4/21	104/05/12	1,991	業於 6 月 22 日完成驗收。	—	解除列管
								103/03/27	103/07/22	103/10/24	104/3/13	104/06/22				

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查完成日期					研究經費（千元）	辦理情形	執行進度	管考建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
103	010	臺中市歷史建築「林森路 75 號日式宿舍、大屯郡守官舍及朝陽街日式宿舍群」調查研究及修復再利用計畫	臺中市文化資產處	財團法人成大研究發展基金會	林宜君	103/05/23	104/06/18	103/06/04	103/10/15	104/01/26	104/05/04	104/06/18	1,976	業於 6 月 15 日完成驗收。	—	解除列管
								103/05/23	103/08/22	103/11/25	104/05/19	104/06/15				
103	011	歷史建築「大里杙保正集會所」調查研究暨修復再利用規劃設計	臺中市文化資產處	許伯元建築師事務所	許伯元	103/09/12	105/02/28	103/10/20	—	104/03/05	104/10/05	105/02/28	1,139	5 月 29 日未通過期末報告審查，會議決議併入因應計畫審查後修正期程。	符合	持續列管
								103/09/12	—	104/01/16						

104 年度

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查完成日期					研究經費（千元）	辦理情形	執行進度	管考建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
104	001	臺中市事業單位面對員工申請育嬰留職停薪所遇困難及因應方式研究	臺中市政府勞工局	國立中正大學	林淑慧	104/05/21	104/12/31	104/05/31	104/07/15	104/09/30	104/11/30	104/12/31	720.775	預定 7 月 6 日召開期初審查會議。	符合	持續列管
								104/05/21								

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查完成日期					研究經費（千元）	辦理情形	執行進度	管考建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
104	002	104 年度臺中市市區汽車客運營運與服務評鑑制度研究	臺中市公共運輸處					104/03					2,300	業於 6 月 4 日上網公告，6 月 15 日開標，預計 7 月 2 日辦理評選會議。	落後	請儘速趕辦
104	003	臺中市公共運輸發展策略分析	臺中市政府研究發展考核委員會	季維管理顧問股份有限公司	黃宏仁 陳維隆	104/04/09	104/11/30	104/05/31	104/04/30	104/07/31	104/10/31	104/11/30	550	業於 6 月 22 日提送期中報告書初稿，預定於 7 月 10 日召開期中審查會議。	符合	持續列管
								104/04/09	104/04/22							
104	004	臺中市政府災害防救體制與全事故應變機制建構之研究	臺中市政府研究發展考核委員會	瑞鉅災害管理及安全事務顧問股份有限公司	王价巨 馬士元	104/03/26	104/11/30	104/05/31	104/04/30	104/07/31	104/10/31	104/11/30	650	業於 6 月 22 日提送期中報告書初稿，預定於 7 月 3 日召開期中審查會議。	符合	持續列管
								104/03/26	104/04/09							
104	005	臺中市產業發展策略計畫	臺中市政府研究發展考核委員會	社團法人中華城市管理學會	陳建元	104/05/18	104/12/31	104/05/31	104/06/15	104/09/30	104/12/20	104/12/31	650	業於 5 月 29 日通過期初報告審查。	符合	持續列管
								104/05/18	104/05/29							
104	006	臺中市平價托育政策使用現況與需求調查	臺中市政府研究發展考核委員會	台灣社會福利學會	王舒芸	104/03/26	104/12/31	104/05/31	104/04/30	104/08/31	104/12/20	104/12/31	650	業於 4 月 10 日通過期初審查會議。	符合	持續列管
								104/03/26	104/04/10							
104	007	臺中市兒童及少年保護個案家庭處遇服務模式及內涵之建構	臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	社團法人台灣群力權能發展協會	陳宜珍	104/03/01	104/12/31	104/02/28	—	104/09/30	105/01/15	105/01/30	449.8	業於 2 月 25 日完成議價及簽約。	符合	持續列管
								104/02/25	—							

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查完成日期					研究經費（千元）	辦理情形	執行進度	管考建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
104	008	邁向復元之路--政府監護兒少自立生活經驗與生命韌力	臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學	曾仁杰	104/03/01	104/12/31	104/03/31	—	—	104/12/21	105/01/15	98.23	業於3月31日完成簽約。	符合	持續列管
								104/03/31	—	—						
104	009	歷史建築豐原公學校翁子分場校舍暨日式宿舍修復及再利用計畫	臺中市文化資產處					104/06/30					1,500	業於6月12日完成評選會議，擇日辦理辦理議價。	落後	請儘速趕辦
104	010	歷史建築鰲峰山營區及原清水神社遺構修復及再利用計畫	臺中市文化資產處	財團法人成大研究發展基金會	林宜君	104/05/11	105/10/15	104/05/30	104/09/30	105/02/29	105/07/30	105/10/15	1,413	業於5月11日完成簽約。	符合	持續列管
								104/05/11								
104	011	臺中市市定古蹟后里賢坂張家祖墓修復計畫	臺中市文化資產處					104/07/31					1,000	業於6月9日辦理第2次開標，因無廠商投標而流標，預計7月9日辦理第3次開標。	符合	持續列管
104	012	市定古蹟「壹善堂」修復再利用計畫	臺中市文化資產處					104/07/31					800	第1次招標因無廠商投標而流標，擇日辦理第2招標公告。	符合	持續列管
104	013	歷史建築「戰後望高寮砲堡群」及「日軍見晴臺機槍堡」調查研究及修復再利用計畫	臺中市文化資產處	建國科技大學	邱建維	104/03/26	105/04/20	104/03/31	104/06/22	104/10/26	105/02/29	105/04/20	1,100	業於5月29日通過期初審查。	符合	持續列管
								104/03/26	104/05/29							

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查完成日期					研究經費（千元）	辦理情形	執行進度	管考建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
104	014	臺中市中、西區及火車站周邊地區文化資產普查計畫	臺中市文化資產處	優朵國際企業有限公司	陳毓棻	104/06/12	105/11/30	104/06/30	104/11/30	105/03/31	105/09/30	105/11/30	1,375	業於 6 月 12 日完成簽約。	符合	持續列管
								104/06/12								
104	015	歷史建築「梨山耶穌堂」調查研究及修復再利用計畫	臺中市文化資產處					104/08/31					1,000	業於 6 月 26 開標，擇日辦理評選會議。	符合	持續列管
104	016	牛罵頭遺址提升國定遺址調查研究評估	臺中市文化資產處					104/08/31					900	第 2 次公告因無廠商投標而流標，將擇日辦理第 3 公告作業。	符合	持續列管
104	017	臺中市四親等內之旁系血親或姻親之家庭暴力現況及工作模式分析研究	臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	國立暨南大學	許雅惠	104/05/14	104/12/31	104/05/31	—	104/09/11	104/12/18	104/12/31	300	業於 5 月 14 日完成簽約。	符合	持續列管
								104/05/14	—							

二、 府列管標案

資料期間：104 年 06 月 01 日 至 104 年 06 月 30 日

資料下載日期：103 年 7 月 10 日

月份執行進度累計	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	總計	解除列管件數
104 年 6 月	307 件(81.43%)	45 件(11.94%)	12 件(3.18%)	13 件(3.45%)	377 件	9 件

(一)學校工程

執行進度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	總計	解除列管件數
件數小計	34 件(69.39%)	14 件(28.57%)	1 件(2.04%)	0 件(0.00%)	49 件	2 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
1	099DC00054	發包工程	教育局/國民中學/光德國中	光德國中興建第三期教室大樓	60,000	100	100	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 所有款項已全數支付結案，擬申請解除列管。	1000304 最後修改期程 1001130/1001231 招/決標 1010630/1030731 開/完工
2	101DS11024	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中市立豐南國民中學老舊校舍(中山樓)整建工程	104,205	100	100	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 （1）初驗合格 （2）103 年 11 月 28 日正式驗收 （3）103 年 12 月 31 日正驗複驗 （4）104 年 1 月 28 日正驗第 2 次複驗	1020306 最後修改期程 1011125/1011221 招/決標 1020201/1030531 開/完工

										（5）104 年 5 月 6 日工程結算簽奉核可准依規核付。 （6)於 104 年 5 月 7 日決算付款。	
3	102DS11013	發包工程	建設局/建築工程科/	教育部補助成功國中至善樓 102 年老舊校舍整建計畫硬體工程	99,900	63	55	-8		流廢標次數：6 次， 期程修改次數：2 次 （1）有關本案第一次變更設計，刻正呈核中。 （2）另有關土方外運相關事宜，業務單位於 104 年 6 月 22 日函請建築師督促承商先行施工，以利工進。 （3）承商目前辦理土方外運之前置作業，預計 104 年 7 月 6 日進行土石方外運作業。	落後原因： 本案基地內土方無法平衡； 解決對策： 業務單位於 104 年 6 月 22 日函請建築師督促承商先行施工，以利工進。承商預計 104 年 7 月 6 日進行土石方外運作業。 1031210 最後修改期程 1030515/1031202 招/決標 1040218/1051103 開/完工
4	102DS10001	發包工程	教育局/國民小學/豐洲國小	臺中市豐洲國小多功能活動中心興建工程	50,000	100	95	-5		流廢標次數：2 次， 期程修改次數：1 次 通過無障礙檢驗，廠商目前送件申請使用執照及綠建築標章	1031223 最後修改期程 1021015/1021201 招/決標 1030101/1040301 開/完工
5	101DS12001	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中市立惠文高中電子 e 化圖書館暨專科教室大樓興建工程	160,000	100	95	-5		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 104.2.10 申報竣工，於 104.4.14 初驗合格 104.4.30 正式驗收，於 104.6.3 複驗 104.6.3 衍生缺失，於 104.6.30 函報設計監造單位審查	1010116 最後修改期程 1011230/1020131 招/決標 1020310/1030810 開/完工
6	099DC00030	發包工程	建設局/建築工程科/	黎明國中老舊校舍整建工程	200,720	100	95	-5		流廢標次數：3 次， 期程修改次數：1 次 第三階段工程 103/10/16 完成驗收，因監造單位就竣工明細與契約數量差異，經本局催辦並扣款，就監造單位提送資料又生錯	1000801 最後修改期程 1000915/1001015 招/決標 1001201/1030330 開/完工

										誤請其釐清說明，已就釐清項目請監造單位督導承商於後續結算改正。已就釐清項目請監造單位督導承商於後續結算改正，已於104/5/27日提送結算書，因歷經人員更迭須調案審查，已於104/6/18簽辦呈核及會辦學校中。	
7	099DC00052	發包工程	建設局/建築工程科/	大秀國小綜合體育館新建工程	50,000	100	95	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1.承商自103年12月1日起無法聯繫，104.2.16發函終止契約在案。 2.於104.4.7辦理終止契約後結算清點會勘。 3.於104.4.17、104.5.8召開協調會 4.於104.5.25調閱消防圖說，事務所刻正洽請消防廠商評估改善期程	1011030最後修改期程 1001026/1001124招/決標 1010319/1020304開/完工
8	101DS11003	發包工程	教育局/國民中學/大華國中	臺中市立大華國民中學生活動中心新建工程	67,000	100	95	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 1.使用執照於6/2取得。 2.綠建築標章於104年3月3日完成第1次諮詢，104年6月16日完成第2次諮詢，目前補件資料修正中。 3.預計7/6綠建築標章第3次送件審查。 4.預計9/30取得綠建築標章。 5.預計11/30完成決算。	1030328最後修改期程 1011203/1011231招/決標 1020116/1030831開/完工
9	101DS11005	發包工程	教育局/國民中學/大甲國中	臺中市立大甲國民中學校舍拆除整建工程	157,500	100	95	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 104.01.13辦理正驗複驗.驗收合格. 驗收合格後督請監造單位辦理結算.	1011025最後修改期程 1011120/1011225招/決標 1020130/1040130開/完工
10	100DS12001	發包工程	都發局/住宅管理科/	臺中市立忠明高級中學	100,000	100	95	-5		流廢標次數：1次， 期程修改次數：3次	1030926最後修改期程

				圖書資訊館暨專科教室新建工程案						辦理綠建築標章，流程如下:104年5月8日排程送審，依審查意見修正後於6月4日掛送申請報告書，6月10日繳交相關費用，6月23日委員初審完成待排入評定會議。	1011118/1011228招/決標 1020220/1031030開/完工
11	101DD00001	發包工程	建設局/建築工程科/	教育部補助臺中市立崇倫國民中學（格致樓及行政大樓新建工程）101年度一般性補助款辦理國中小老舊校舍整建計畫工程	127,350	100	95	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本局已於104年6月2日及104年6月15日函文監造單位督促承商盡速辦理工程結算事宜。	1010816最後修改期程 1011115/1011231招/決標 1020301/1031231開/完工
12	101DS10007	發包工程	教育局/國民小學/僑孝國小	101年度臺中市北屯區僑孝國民小學南棟教室大樓拆除重建工程	67,500	100	95	-5		流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 1.102.04.29開工102.06.11建管開工，103.4.30第一次變更設計，103.9.12第二次變更設計。 2.現況:104.1.16廠商報竣工，104.1.22建築師確認竣工，104.2.2初驗，104.3.6初驗複驗,104.3.31辦理正驗,104.4.30完成正驗之複驗,正辦理結算中。 3.公共藝術計畫書審查 102.11.26經文化局同意備查，103.5.29徵選結果報告書核定，103.8.4簽約103.10.15公共藝術品安裝完成,103.11.21驗收，104.3.10完成報告書核定。 4.核定動支標餘款申請櫥櫃設置工程112萬6,315元整， 103.12.25決標,104.3.20開工，104.4.21外聘督導，104.5.2竣工，104.5.27驗收完成。	1031001最後修改期程 1010930/1011031招/決標 1020401/1040131開/完工

13	102DS10008	發包工程	教育局/國民小學/梧南國小	梧棲區梧南國小遷校工程案	83,000	92	89	-3		流廢標次數：2 次， 期程修改次數：1 次 1.梧曦樓與南風樓地坪貼磨石子地磚 2.各樓屋頂平台防水毯施作,PS 板等 3.圍籬基礎及排水溝施作	落後原因： 1.媒合之土方延後入場 2.目前正執行第二次變更設計； 解決對策： 1.目前媒合之土方已陸續入場 2.第二次變更設計相關文件 104.06.22 已函送教育局 1040421 最後修改期程 1021015/1021201 招/決標 1030201/1050131 開/完工
14	102DS10009	發包工程	教育局/國民小學/旭光國小	烏日區旭光國小遷校工程	118,000	81	79	-2		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 （1）104/06/18C 棟 R2 頂版灌漿完成； （2）104/06/25 守衛室頂版筋完成； （3)104/06/28 受電室牆筋完成； （4）司令台基礎版 6/18 灌漿完成。	落後原因： 因 5 月天候因素造成各工項進度落後。； 解決對策： (1)已請承商加派人力進行施工，以趕上進度。 (2)請監造單位落實督導之責。 (3)本工程預計於 104 年 12 月前完工。 1040216 最後修改期程 1021015/1021201 招/決標 1030201/1050131 開/完工
15	101DD00002	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市西區大同國小學生活動中心興建工程	96,480	91	89	-2		流廢標次數：3 次， 期程修改次數：3 次 （1）104/06/01 本市教育局同意備查本案工程承攬廠商提送弱電設備送審資料。(中市教工字第 1040038567 號函)	落後原因： 本案工程辦理第一次變更設計，已請承商儘速依規定辦理本工程預定進度表相關調整事宜。；

										（2）104/06/15 本市教育局同意備查本案工程承攬廠商提送照明燈具設備送審資料。（中市教工字第 1040041798 號函） （3）104/06/15 本市教育局同意備查本案監造單位提送 104 年 5 月 1 日至 104 年 5 月 31 日監造日誌資料。（中市教工字第 1040041801 號函） （4）104/06/15 本市教育局同意備查本案工程承攬廠商提送 104 年 5 月 1 日至 104 年 5 月 31 日施工日誌資料。（中市教工字第 1040041803 號函） （5）104/06/12 監造會議（第 28 次）。 （6）104/06/26 監造會議（第 29 次）。 （7）104/06/11 本校「學生活動中心興建工程公共藝術設置計畫案」鑑價會議。 （8）104/06/01-07 B1F 水電配管、2F 泥作粉光、4F 立窗、2F 泥作粉刷、鋼構組裝、3F.4F 填縫、水電 2F、3F 結線、1F&2F 消防配管、4F 立窗、3F、4F 填縫、2F 平頂批土、3F 泥作粉刷、鋼構組立、3F 泥作吊線。 （9）104/06/08-14 3F 泥作粉刷、B1F 水電配管、2F 油漆平頂批土、4F 內窗填縫、3F、4F 門窗廁所防水施作、鋼構組裝、浴廁、窗框、樓層防水施作、浴廁磁磚放樣、1F 浴廁貼磁磚、外部吊線貼墨磯。 （10）104/06/15-21 B1F 水電配管、3F 泥作牆面粉刷、1F 浴廁貼磁磚、鋼構收尾、外部吊線貼墨磯、3F、4F 平頂批土、2F 水電配管、2F 浴廁貼磁磚、外部打底收	解決對策： 擬依規儘速辦理本校學生活動中心興建工程標案管考期程修正相關事宜，以符實際施工情形。 1030124 最後修改期程 1020731/1020930 招/決標 1030228/1050229 開/完工

										尾、3F 浴廁貼磁磚、4F 泥作吊線。（11）104/06/22-30 3F 泥作吊線貼墨磯、3F 浴廁貼磁磚、RF 鋼構收尾、泥作 4F 牆面粉刷、南北向外牆磁磚放樣、3、4F 水電穿線、4F 泥作粉刷、2F、3F 浴廁磁磚填縫、1F 玻璃磚施作、3F 浴廁磁磚填縫、4F 外牆貼磁磚。	
16	101DS10006	發包工程	教育局/秘書室/	臺中市北屯區松竹國民小學活動中心興建工程	76,749	95	93	-2		流廢標次數：5 次， 期程修改次數：4 次 5/18 與建築師事務所完成第二次變更設計議價程序，6/22 建築師送預算書圖，退回修正，於 6/30 前再送預算書圖。因變更程序尚未完成，廠商無法進行施作，教育局同意自 104/6/5 起停工，請承包商應依契約規定於停工原因消滅後立即復工。	落後原因： 未完成變更設計程序； 解決對策： 請建築師依期程送變更設計預算書圖 1040115 最後修改期程 1020801/1021231 招/決標 1030301/1040801 開/完工
17	101DD00010	發包工程	教育局/秘書室/	新光國民小學文小五校區新建校舍第 1 期工程	212,237	95	94	-1		流廢標次數：6 次， 期程修改次數：2 次 1.因第 2 次變更設計尚未完成議價程序及人行步道申請認養未完成審查作業,目前營造廠商正申請停工作業.	落後原因： 暫時停工； 解決對策： 盡速完成相關申請作業 1020731 最後修改期程 1020915/1021101 招/決標 1030101/1040515 開/完工
18	101DS10004	發包工程	教育局/國民小學/南陽國小	臺中市豐原區南陽國民小學新建活動中心工程	80,000	95	95	0		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：3 次 1.104 年 5 月 8 日上午 10 點正式驗收。 2.104 年 5 月 29 日前正驗缺失改善完成。 3.104 年 6 月 10 日正驗缺失複驗合格，本案完成驗收。	1030828 最後修改期程 1020531/1020915 招/決標 1021101/1040201 開/完工

										4.104 年 6 月 24 日點交完成。 5.結算相關作業進行中。	
19	101DS10 013	發包工程	教育局/國民小學/篤行國小	BC 棟教室拆除重建工程	55,515	100	100	0		流廢標次數：4 次， 期程修改次數：2 次 1、已完成：104/1/20 完成驗收，已取得使照，3/22 辦理落成啟用典禮，工程款及公共藝術已付款。 2、目前進行：設計監造費結算中	1030103 最後修改期程 1011001/1011221 招/決標 1020117/1030731 開/完工
20	101DS10 036	發包工程	教育局/秘書室/	臺中市東勢區石城國民小學老舊校舍整建工程	51,300	95	95	0		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 目前辦理初驗完成，承商於 6/12 缺失改善完成，訂於 7/2 辦理初驗複驗。	1031024 最後修改期程 1011115/1011230 招/決標 1020301/1040501 開/完工
21	101DS10 053	發包工程	教育局/國民小學/竹林國小	臺中市沙鹿區竹林國民小學老舊校舍整建工程(西棟 A 棟)	93,600	95	95	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 6/16 第二階段西棟教室正驗,6/26 廠商缺失改善中	1031008 最後修改期程 1011101/1011122 招/決標 1011205/1040430 開/完工
22	102DD00 008	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市大雅區三和國民小學教學大樓拆除重建工程	84,000	85	85	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.A 棟 RFL 塔樓樓塔頂層模板組立。 2.A 棟 RFL 塔樓樓塔頂層 4000PSI RC 搗築 3.2F＆3F 室內泥作牆面粉光。 4.3F 廊道陽台平頂批土。 5.3F 鋁門窗固定收尾 6.樓梯扶手施作 7.BF 消防管路施作 8.1F 磨石子地磚施作	1020223 最後修改期程 1021015/1021201 招/決標 1030331/1041031 開/完工
23	102DD00 174	發包工程	教育局/國民小學/社口國小	社口國小西棟及南棟老舊校舍重建	120,000	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 於 104 年 6 月 25 日由教育局工程科召開開工前協調會,預計於 104 年 7 月 10-14 日開工破土,目前工程無落後	1040610 最後修改期程 1031001/1031230 招/決標 1040801/1070401 開/完工

24	102DR00007	發包工程	教育局/國民小學/新光國小	新光國民小學文小五校區新建校舍第二期工程	217,370	55	55	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 1.已申報建管開工 2.假設性工程及土方開挖	1030422 最後修改期程 1031201/1040201 招/決標 1040401/1050915 開/完工
25	102DS10017	發包工程	教育局/國民小學/新平國小	臺中市太平區新平國民小學興建活動中心及專科教室工程	86,000	80	80	0		流廢標次數：6 次， 期程修改次數：1 次 一、3-4 樓外牆 1:3 水泥砂漿打底 二、2 樓內牆、平頂 1:3 水泥砂漿粉光 三、4 樓鋁門窗組立 四、3-4 樓窗光防水施工 五、屋頂鋼構進場組立	1030108 最後修改期程 1030420/1030615 招/決標 1030920/1050215 開/完工
26	102DS11002	發包工程	教育局/國民中學/龍井國中	龍井國中老舊校舍拆除暨校舍新建工程	90,000	93	93	0		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 6/10 電梯安裝、燈具安裝、6/11 屋頂防水工程、6/23 磨石子地坪施作、6/27 屋頂鋼瓦工程	1040708 最後修改期程 1021015/1021201 招/決標 1030201/1050101 開/完工
27	102DS10007	發包工程	教育局/國民小學/月眉國小	102 年度臺中市后里區月眉國民小學新建校舍工程	120,000	71	71	0		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 搬遷中，7 月準備第二期拆校舍工程。	1031225 最後修改期程 1021030/1021110 招/決標 1030303/1050520 開/完工
28	103DD00322	發包工程	教育局/國民小學/永順國小	臺中市大肚區永順國民小學南棟及北棟老舊校舍拆除重建工程委託規劃設計監造技術服務	86,000	10	10	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 104 年 6 月 8 日已至教育局進行第一次校園規劃設計審查相關審議事宜，104 年 7 月 2 日將至成功大學進行新建校舍基本設計審議會議。	1031226 最後修改期程 1041013/1041221 招/決標 1050122/1060808 開/完工
29	103DD00324	發包工程	教育局/國民小學/瑞峰國小	台中市大肚區瑞峰國民小學「北棟教學大樓老舊校舍整建工	80,000	10	10	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.已於 104 年 6 月 4 日，完成第一次校園規劃暨都市設計審議會議。	1031229 最後修改期程 1041101/1050101 招/決標 1050501/1061001 開

				程」						2.細部規劃進行中。	/完工
30	104DD00006	發包工程	教育局/國民小學/北勢國小	北勢國小104年度新建校舍工程	80,000	10	10	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 6月8日本案校審資料函送教育局	1031230最後修改期程 1041015/1041231招/決標 1050501/1061231開/完工
31	104DD00007	發包工程	教育局/國民小學/石角國小	東勢區石角國小老舊校舍整建工程	58,905	10	10	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 6/16函送「臺中市東勢區石角國民小學B棟教室整建工程」之「校園規劃暨都市計畫審議報告書(1份)，請教育局協助安排審查會議相關事宜，6/16另函送4份請教育局函轉成功大學審查。6/23行政院來函同意無償撥用824-1第號國有土地。	1040527最後修改期程 1050301/1050601招/決標 1050901/1070630開/完工
32	104DD00010	發包工程	教育局/國民小學/龍峰國小	龍井區龍峰國小老舊校舍拆除重建工程	110,000	10	10	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 5/27 廠商公文檢送第三次校審會議修正後圖說三份 6/18 廠商檢送規劃設計審查報告書一份 6/18 本校發文教育局排定審議（104年6月18日龍峰小字第1040003070號）	1040108最後修改期程 1041015/1041231招/決標 1050501/1061231開/完工
33	104DD00017	發包工程	教育局/國民中學/雙十國中	臺中市立雙十國民中學老舊校舍新建工程	192,060	10	10	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 建築師已完成初步規劃設計，訂於7月10日以前提送校園規劃審議並提報至國立成功大學進行相關審查作業。	1040522最後修改期程 1050301/1050601招/決標 1050901/1070630開/完工
34	104DD00021	發包工程	教育局/國民小學/松竹國小	臺中市北屯區松竹國民小學松竹樓老舊校舍整建工程	52,470	10	10	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 6/24送校審資料至教育局，安排校審時程	1040304最後修改期程 1050301/1050601招/決標 1050901/1070510開/完工

35	104DD00022	發包工程	教育局/國民小學/西區中正國小	西區中正國小老舊校舍整建工程	146,520	10	10	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 6 月 1 日校審資料報局審查。 7 月 3 日召開校審會議。	1040226 最後修改期程 1050331/1050601 招/決標 1050901/1070630 開/完工
36	104DD00024	發包工程	教育局/國民小學/翁子國小	臺中市豐原區翁子國民小學老舊校舍整建工程	98,505	10	10	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 6 月 24 日進行需求會議，討論圖書館位置與機電配置事宜。	1040304 最後修改期程 1050301/1050601 招/決標 1050901/1061231 開/完工
37	104DD00026	發包工程	教育局/國民小學/喀哩國小	臺中市烏日區喀哩國民小學老舊校舍拆除重建工程	52,965	10	10	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 6 月 11 日辦理第一次校園規劃審議委員會（在教育局召開） 6 月 16 日辦理校審後第 1 次校園規畫小會議 6 月 26 日辦理校審後第 2 次校園規畫小會議	1040305 最後修改期程 1050301/1050601 招/決標 1050901/1070510 開/完工
38	104DD00028	發包工程	教育局/國民中學/中平國中	104 年度臺中市立中平國民中學實踐樓老舊校整建工程	58,410	10	10	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已在期程進度內，無落後情事。	1040325 最後修改期程 1050301/1050601 招/決標 1050901/1070510 開/完工
39	104DD00029	發包工程	教育局/國民小學/市立成功國小	臺中市東區成功國民小學老舊校舍整建計畫	183,150	10	10	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 於 6 月 3 日送校審資料報教育局辦理審議會議，並於 6 月 25 日至成功大學審查及 6 月 26 日至教育局審查，修正後辦理複審。	1040305 最後修改期程 1050301/1050601 招/決標 1050901/1070601 開/完工
40	104DD00030	發包工程	教育局/國民中學/大雅國中	臺中市立大雅國民中學老舊校舍(至善樓)整建工程	90,090	10	10	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 初步設計已完成，目前辦理校園規劃審議及國教署委託成大審查基本設計事宜。	1040306 最後修改期程 1050301/1050601 招/決標 1050901/1070630 開/完工

41	104DD00032	發包工程	教育局/國民中學/豐南國中	臺中市立豐南國民中學老舊校舍(莊敬樓、自強樓)整建計畫工程	126,225	10	10	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 6/9 於永春國小辦理期初審查	1040311 最後修改期程 1050301/1050601 招/決標 1050901/1070730 開/完工
42	103DD00058	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市立東峰國民中學老舊校舍改建工程	50,000	40	40	0		流廢標次數：2 次， 期程修改次數：1 次 本案於 104 年 6 月 22 日由本校與得標廠商裔恆營造有限公司完成簽約手續。	1040120 最後修改期程 1040201/1040501 招/決標 1040801/1051101 開/完工
43	104DD00072	發包工程	教育局/國民中學/安和國中	臺中市立安和國民中學新建音樂館工程	60,000	10	10	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 104 年 06 月 08 日完成第一次校園規劃設計審議委員會，刻正辦理相關建議修正	1040611 最後修改期程 1050401/1050701 招/決標 1051001/1070101 開/完工
44	101DS11002	發包工程	教育局/國民中學/四育國中	志學樓及書香樓老舊校舍整建工程	92,700	91	93	2		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 1.大門口圍牆復原工程 2.1F 舊有跑道處復原工程 3.1F 周邊及車道排水溝蓋安裝 4.1F~5F 廁所排風扇安裝 5.正式電系統測試 6.弱電系統連結 7.消防檢查會勘 8.殘障協會掛件	1031226 最後修改期程 1011112/1011231 招/決標 1020201/1041031 開/完工
45	102DD00004	發包工程	教育局/國民小學/東海國小	東海國小新設校工程	143,300	70	73	3		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1.103/07/04 核定建造執照（1030711 領照：103 中都建字第 01827 號）；核定雜項執照（1030711 領照：103 中都雜字第 00043 號） 2.103/07/24 雜項工程申報開工；完成工務所搭建。 3.103/07/29 水利局同意水土保持計畫開工。(中市水坡字第	1021015 最後修改期程 1030228/1030430 招/決標 1030615/1040930 開/完工

										1030047723 號） 4.103/07/31 水土保持計畫函報開工。 5.103/08/10 函報契約開工。 6.103/09/10 主結構體基礎開挖。 7.103/12/19 公共藝術設置計畫通審備查。 8.103/12/26 公共藝術設置計畫案公開徵選公告上網。 9.104/01/23 行政院農委會水保局抽查。 10.104/01/29 工程外聘委員督導。 11.104/02/09 校舍上樑典禮。 12.104/02/14 台電遷移電力桿線，但高壓線路仍位於校地工區內。 13.104/04/11 召開公共藝術徵選作品初選會議。 14.104/05/15 市政府工程施工查核。 15.104/05/16 召開公共藝術徵選作品決選會議。 16.104/06/07 召開公共藝術徵選作品鑑價會議。 17.104/06/15 水土保持計畫變更設計核定。 18.預定 104/06/29 第一期水土保持計畫竣工驗收。	
46	104DD00063	發包工程	教育局/市立高中職/市立大里高中	圖書館暨高中部專科教室興建工程案	100,000	5	10	5		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 104.6.18 初步設計圖說、初步工程預算書經本校審查通過，請承攬該設計之建築事務所彙整並製本「校園規劃審查報告書」及「初步工程預算書」提送主管單位辦理校園規劃設計審查。	1040528 最後修改期程 1060228/1060628 招/決標 1070228/1080528 開/完工
47	103DD00085	發包工程	教育局/國民小學/大甲國小	臺中市大甲區大甲國民小學「北棟校	120,000	30	40	10		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 1040605 第二次開工協調	1030703 最後修改期程 1040610/1040810 招

				舍拆除重建工程」						會.1040610 前提報三大計畫書審查.1040615 簽訂合約.1040701 辦理契約開工	/決標 1041110/1060520 開/完工
48	102DS12004	發包工程	教育局/市立高中職/后綜高中	臺中市立后綜高級中學圖書館大樓工程	120,000	40	55	15		流廢標次數：3 次， 期程修改次數：1 次 工地圍籬已設架完成,現工務所組立中	1040423 最後修改期程 1031015/1040401 招/決標 1040710/1060210 開/完工
49	103DD00068	發包工程	教育局/國民小學/新興國小	潭子區新興國小活動中心興建暨專科教室增建工程	80,000	30	58	28		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 施工進度：基礎開挖與基礎鋼筋綁紮	1030514 最後修改期程 1040410/1040710 招/決標 1041010/1060110 開/完工

(二)道路橋梁工程

執行進度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	總計	解除列管件數
件數小計	24 件(70.59%)	5 件(14.71%)	1 件(2.94%)	4 件(11.76%)	34 件	1 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
1	102CF00020	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	南區永興五巷（文心南路至高工南路）打通工程	121,000	100	100	0		流廢標次數：次， 期程修改次數：1 次 已核銷	1030704 最後修改期程 1031005/1031110 招/決標 1031220/開/完工
2	102DF00051	發包工程	建設局/土木工程科/	和平區中 47 線東崎路(三叉坑至觀音	85,125	55	40	-15		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 6/29 審查會	落後原因： 因用地取得及水保計畫尚未完成，致使後

				橋)拓寬工程							續工程無法依既定期程完成進而落後； 解決對策： 6/29 審查會 1030910 最後修改期程 1031015/1031215 招/決標 1040215/1050210 開/完工
3	103DF00194	發包工程	建設局/土木工程科/	興建景觀橋暨海堤路景觀美化改善工程	200,000	100	85	-15		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 因施工改道，導致施工作業延誤，廠商已辦理展延工期	落後原因： 因施工改道，導致施工作業延誤； 解決對策： 因改道展延工期，展延工期簽准中，儘速簽辦中 1030403 最後修改期程 1030212/1030220 招/決標 1030515/1040430 開/完工
4	104DF00183	發包工程	建設局/道路養護科/道路養護科第一股	臺中市烏日區學田二號橋改建工程	50,000	55	40	-15		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 軍方管線預計 7/15 完成	落後原因： 軍方管線預計 7/15 完成； 解決對策： 於軍方遷移完成後儘速進場 1040402 最後修改期程 1040306/1040318 招/決標 1040630/1041231 開/完工
5	102DR00042	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第 5 標橋	671,881	95	83	-12		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 實際進度 69%	落後原因： 穿越河南路導排至公 51 之排水管涵工程無法施作；

				梁工程							解決對策： 提送交通維持計畫書審查，改進完成日期預定為 104 年 12 月 1030212 最後修改期程 1021015/1021112 招/決標 1030303/1040522 開/完工
6	103DF00284	發包工程	建設局/土木工程科/	后里區后里國中聯外道路拓寬工程	56,340	67	60	-7		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 防汛設施（太空袋裝填吊放），箱函施作鋼筋綁扎	落後原因： 涉及用地取得及因雨無法施工； 解決對策： 簽辦工期展延中 1030505 最後修改期程 1031015/1031130 招/決標 1031231/1041130 開/完工
7	102DF00054	發包工程	建設局/土木工程科/	太平區太平路(中 102-1 線)開闢工程(自太平一街起至頭汴坑溪止)	60,000	100	95	-5		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 請監造提送結算資料。	1020205 最後修改期程 1020515/1020615 招/決標 1020815/1040207 開/完工
8	102DF00047	發包工程	建設局/土木工程科/	東勢林場聯外道路(中 47-1)括寬工程(2K+800~5K+800)	116,335	100	95	-5		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 5/22 初驗複驗，尚有缺失 6/24 再行辦理複驗，目前辦理複驗缺失改善中	1030923 最後修改期程 1030120/1030225 招/決標 1030410/1030927 開/完工
9	101DF00305	發包工程	建設局/土木工程科/	台中市台中港聯外道路(特 8-50)	174,800	100	95	-5		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 正驗缺失改善完成，將於 7 月 1 日辦理複驗	1011224 最後修改期程 1011109/1011207 招/決標 1020501/1031023 開/完工

10	102DF00050	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	龍井區龍泉里12-65-6號道路開闢工程	52,992	61	58	-3		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 過路箱涵	落後原因： 施工人力及機械不足； 解決對策： 已通知增加機械及人力趕辦 1021209最後修改期程 1031031/1031231招/決標 1040201/1050201開/完工
11	103DF00117	發包工程	建設局/土木工程科/	大甲溪畔生態教育園區聯外道路0K+000~1K+600道路工程	85,378	88	85	-3		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 側溝、橋面版施工、路基整理	落後原因： 管線單位未配合管線遷移； 解決對策： 已積極協調各管線單位配合遷移 1030305最後修改期程 1030123/1030129招/決標 1030731/1040731開/完工
12	104DF00257	發包工程	建設局/土木工程科/	中部科學工業園區后里園區-西向聯外道路開闢工程(橋梁段)	246,284	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 現正簽辦決標作業	1040702最後修改期程 1040601/1040630招/決標 1040803/1060201開/完工
13	104CF00001	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	東區30M-23計畫道路與忠孝路銜接段用地	114,000	50	50	0		流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 按期程辦理用地取得	1040202最後修改期程 1040808/1040907招/決標 1041115/開/完工
14	102CF00022	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	南京東路三段(僑孝街~松竹站及接通僑孝街部	553,975	100	100	0		流廢標次數：次， 期程修改次數：1次 繳存國庫專戶保管	1030731最後修改期程 1030509/1031101招/決標

				分)開闢							1031220/開/完工
15	102CF00043	用地取得	建設局/土木工程科/	豐原區11-34號都市計畫西側道路拓寬工程	117,000	60	60	0		流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 本案經簽奉市長核准暫緩開闢。	1031110最後修改期程 1040810/1040910招/決標 1041130/開/完工
16	102AF00050	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	台中生活圈4號線大肚段路線環境影響評估作業委託技術服務案	19,500	100	100	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 本府環保局於104年6月3日檢送二階環評範疇界定會議紀錄，已於104年6月11函知廠商自104年6月 11起啟動二階段環評調查及評估作業外，並於104年6月22日前依會議結論檢討工期報局憑辦，廠 商於104年6月22依會議結論檢討工期報局，於104年6月25日審退補充，廠商將於104年6月29日完 成修正報局。	1021105最後修改期程 1021007/開/完工
17	102BF00028	委外設計	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市水湳40M-11號道路與中科東向道路銜接工程委託規畫設計暨監造技術服務	69,265	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 本案高架橋跨越環中路規劃報告書(第一次修正版)已於104年5月19日邀集專家學者及相關機關召開審查會，經與會單位及委員審查後，決議依與會單位及委員意見修正完成後通過，顧問公司預計於104年7月8日前將修正後報告書報局核定，並俟核定後進入基本設計階段。	1040625最後修改期程 開/完工
18	099BD00008	委外設計	建設局/土木工程科/	臺中生活圈道路系統建設計畫(公路系統)6年(98-103)計畫-烏日鄉中	4,880	100	100	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 設計於104年4月15日重新提送修正計畫書，目前簽辦「提送公路總局審查」中。	991213最後修改期程 開/完工

				75-1 線道路拓寬工程-委託規劃技術服務							
19	099DD00135	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中生活圈道路系統建設計畫(公路系統)—中部科學工業園區后里園區—西向聯外道路開闢工程	521,624	100	100	0		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 業已驗收完成，現正簽付撥款	1020809 最後修改期程 991129/991221 招/決標 1001230/1030415 開/完工
20	103BF00008	委外設計	建設局/土木工程科/	東勢-豐原生活圈快速道路委託規劃設計暨監造技術服務案	220,000	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 第 33 次環評會議委員及相關單位意見回覆，美商美聯公司於 104 年 4 月 15 日彙整報局 104 年 4 月 16 日簽核中，山崩與地滑地質敏感區地質安全評估報告，林同棪工程顧問公司於 104 年 4 月 7 日報局 104 年 4 月 14 簽核召開委員審查會,104 年 5 月 4 日召開審查會議獲致結論:請顧問公司依各委員意見補充及修調後，於一週內（104 年 5 月 11 日前）提報生活圈小組簽核備查後，納入環說書補充及修正；山崩與地滑地質敏感區安全評估報告，林同棪公司於 104 年 5 月 11 日依審查意見補充及修調報局於 104 年 5 月 15 日核備，惟經再檢視結果，請規設公司釐清是否需針對本計畫與地質敏感區作細部調查評估，目前刻正辦理補充資料中，並於資料補充完成後，提報環保局預期由新任環評委員辦理審查。	1030225 最後修改期程 開/完工
21	103CF00006	用地取得	建設局/土木工程科/	外埔區大甲溪畔生態教	100,134	100	100	0		流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次	1030313 最後修改期程

			土木工程科第二股	育園區聯外道路（溪底路）拓寬工程（0k+000~1k+600）						用地已取得	1030625/1030720 招/決標 1030918/開/完工
22	103CF00038	用地取得	建設局/土木工程科/	臺中市龍井區 12-66-1 號道路開闢工程	73,000	60	60	0		流廢標次數：次， 期程修改次數：1 次 徵收計畫製作中	1040121 最後修改期程 1040715/1040915 招/決標 1041130/開/完工
23	103CF00042	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	粟林車站(原豐南車站)道路工程	630,000	60	60	0		流廢標次數：次， 期程修改次數：2 次 俟徵收市價後，續辦徵收事宜。	1040602 最後修改期程 1040815/1041030 招/決標 1041110/開/完工
24	103CF00048	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	神岡區大漢街 127 巷~大漢街 147 巷道路開闢工程	79,900	85	85	0		流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 徵收計畫書彙整中	1031104 最後修改期程 1040325/1040420 招/決標 1040620/開/完工
25	103CR00001	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	北屯區廓子巷（廓子路至廓子巷 33 之 13 號）開闢工程	79,000	75	75	0		流廢標次數：次， 期程修改次數：2 次 已按進度辦理用地取得	1031126 最後修改期程 1030901/1031015 招/決標 1040915/開/完工
26	103CY00001	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	南區大慶街一段 130 巷至德富路打通工程	62,000	95	95	0		流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 本府地政局已於 104 年 6 月 17 日辦理發價（全部領取完畢）	1031014 最後修改期程 1040305/1040410 招/決標 1040520/開/完工
27	102DF00381	發包工程	建設局/土木工程科/	大坑地區 15M-3 計畫道路開闢工程(橫坑巷至北坑巷)	92,487	75	76	1		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 模板組立;混凝土澆置。	1030320 最後修改期程 1020730/1020823 招/決標 1030630/1040930 開/完工
28	103DE00020	發包工程	經發局/公用事業科/公用事業	中科汙水放流管周邊無自來水延管	70,000	77	79	2		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 第一次派工於104/6/12驗收完成	1030904 最後修改期程 1031010/1031031 招

			科第一股	路面修復暨設施設備改善工程							/決標 1031110/1041031 開/完工
29	103DF00141	發包工程	建設局/道路養護科/	松竹五路跨越旱溪橋梁新建工程	223,739	83	87	4		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.自行車橋吊梁施作 2.上部施作 3.自行車道施作	1030305 最後修改期程 1021101/1021231 招/決標 1030531/1040930 開/完工
30	103CF00027	用地取得	建設局/土木工程科/	大甲區鎮瀾宮南側 7.25M 計畫道路開闢工程	58,000	70	75	5		流廢標次數：次， 期程修改次數：2 次 本案業於 104.06.03 檢送計畫書與內政部審議	1040318 最後修改期程 1040415/1040630 招/決標 1040730/開/完工
31	102DF00055	發包工程	建設局/道路養護科/	霧峰區草湖溪匯流口水防道路連接工程	96,015	67	76	9		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 鋼構部件工廠查驗，鋼樑防蝕塗裝，104 年 6 月 15 日起鋼樑運輸進場及吊裝	1030915 最後修改期程 1021215/1030130 招/決標 1031030/1041001 開/完工
32	103CF00033	用地取得	建設局/土木工程科/	外埔區外埔農會後方 8M 計畫道路打通工程	63,000	60	70	10		流廢標次數：次， 期程修改次數：2 次 本案業於 104.06.22 報地政局審議	1040422 最後修改期程 1040731/1040915 招/決標 1041120/開/完工
33	103DF00371	發包工程	建設局/土木工程科/	國道三號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程	829,580	59	79	20		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本工程（第二階段）丁類危害職安署已於 104 年 6 月 12 日函覆審查合格	1030805 最後修改期程 1030605/1030715 招/決標 1030930/1051231 開/完工
34	103DF00422	發包工程	建設局/土木工程科/	東勢-豐原生活圈快速道路(第四標-跨大甲溪橋梁段工程)	684,000	55	78	23		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 市長訂於 104 年 6 月 30 日邀集林副市長、法制局、交通局、環保局、建設局召開本工程政策會議。	1030905 最後修改期程 1030831/1030930 招/決標 1031015/1060201 開/完工

(三) 交通工程

執行進度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	總計	解除列管件數
件數小計	7 件(58.33%)	5 件(41.67%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	12 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
1	101DC01007	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線 CL02 標土建水環工程	1,151,798	100	95	-5		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 維修機廠工程	1020531 最後修改期程 1020530/1020630 招/決標 1020715/1030630 開/完工
2	102DC01008	發包工程	交通局/捷運處/機電系統課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線 CL03 標機電系統工程	510,556	100	95	-5		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 經專管及監造研判尚未確認竣工，待完成驗收條件後辦理驗收，目前試運轉測試中。	1021211 最後修改期程 1020423/1020730 招/決標 1020815/1030630 開/完工
3	104DG00026	發包工程	交通局/捷運處/機電系統課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ900 機電系統工程	10,908,000	63	60	-3		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本工程電聯車、行車監控、機廠維修設備系統、供電、通訊及自動收費系統均已進入細部設計（DDR）送審階段。	落後原因： 送審文件進版進度未依照計畫進行。； 解決對策： 承攬商正就個別文件應提送進度與實際進度之差異，逐項督促各子系統加速趲趕進度。 1040304 最後修改期程 991206/1000309 招/決標 1000421/1071130 開/完工

4	104DG00029	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ910標機廠、G0站及全線軌道區段標工程	5,375,000	67	64	-3		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.綠建築候選證書持續辦理中。 2.主維修廠泡沫滅火系統更改為放水型，持續辦理中。 3.因104年4月10日J920鋼箱樑掉落意外，全面停工中.	落後原因： 1.綠建築候選證書持續辦理中。 2.主維修廠泡沫滅火系統更改為放水型，持續辦理中。 3.因104年4月10日J920鋼箱樑掉落意外，全面停工中.； 解決對策： 1.請北捷局督促細設公司積極辦理。 2.將請北捷局復工後積極攢趕工期。 1040305最後修改期程 1011003/1011130招/決標 1011231/1071130開/完工
5	104DG00035	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ920標G3至G9站及全線環控系統區段標工程	7,676,000	74	72	-2		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.松竹路井式基礎開挖、G3站體鋼構、進出場線連續鋼箱型梁地組吊裝，橋面板施工，預鑄U型梁吊裝。 2.北屯路井式基礎施工、鋼墩柱吊裝，鋼箱梁地組及吊裝、G4站體鋼構吊裝，高架橋橋下排水施作。 3.文心路四段興安路至昌平路G5站體鋼構吊裝。 4.文心路四段昌平路至崇德路高架橋電纜溝槽施工。 5.文心路四段崇德路至河北路G6站體鋼構吊裝。 6.文心路四段綏遠路至山西路懸臂閉合單元及邊跨施工。 7.文心路四段山西路至麻園東街懸臂閉合單元及邊跨施工。	落後原因： 工安事故停工； 解決對策： 請北捷局提供改善報告並將相關工安事故改善無虞後，經勞檢處核可後始可復工。 1040313最後修改期程 1011207/1020122招/決標 1020315/1071130開/完工

										8.文心路三段中清路至陝西路 G7 站體出入口施工。 9.文心路三段陝西路至華美西街場鑄懸臂工作車組裝、節塊施工。 10.文心路三段華美西街至成都路帽梁施工。 11.文心路三段成都路至河南路鋼墩柱施工。 12.文心路三段河南路至寧夏路墩柱施工。 13.文心路三段永輝路至甘肅路懸臂工作車組立。 14.文心路三段甘肅路至櫻花路懸臂柱頭版施工、預鑄 U 型梁吊裝。 15.文心路三段櫻花路至西屯路 G8a 站體鋼構吊裝。 16.文心路二、三段中港路口鋼墩柱吊裝。 17.預鑄場預鑄 U 型梁製造，鋼構生產製造。	
6	103AG00027	財物勞務採購	交通局/捷運處/開發路權課	「捷運系統烏日文心北屯線」工程用地取得查估與穿越空間樁位測釘案	12,000	70	70	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 釘樁成果書圖 104 年 1 月 26 日公告屆滿後，已分別於 104 年 2 月 10 日、3 月 31 日完成第一及第二場公聽會,104 年 6 月 2 日辦理協議價購會。6 月 23 日寄送協議價購會會議記錄，6 月 24 日廠商提送徵收計畫書初稿。	1030507 最後修改期程 1030719/1031208 招/決標 1040330/開/完工
7	103AG00041	財物勞務採購	交通局/捷運處/機電系統課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線雙節車輛後續擴充採購案	206,286	95	95	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 督導保固工作	1030619 最後修改期程 1030603/1030903 招/決標 1031231/開/完工
8	102AC01010	財物勞務採購	交通局/捷運處/機電系統課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線雙節車輛採購案	323,273	95	95	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 督導保固工作	1020425 最後修改期程 1020305/1021013 招/決標

											1030331/開/完工
9	102AG00016	財物勞務採購	交通局/運輸管理科/運輸管理科第二股	臺中市快捷巴士(BRT)藍線延伸線第一期路段專案管理	24,802	40	40	0		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 自 7 月 8 日起 BRT 藍線將改為「優化的公車專用道」，BRT 藍線東、西延伸線設計監造案已於 5 月 24 日簽奉市長核可終止契約，並於 5 月 29 日起終止 BRT 藍線東、西延伸線設計監造案全部契約，本案專管單位部分將協助辦理因前揭兩案契約終止之請款、清查逾期等作業。	1021120 最後修改期程 1021119/開/完工
10	100AG00006	財物勞務採購	交通局/運輸管理科/	臺中市快捷巴士(BRT)藍線專案管理及後續路網可行性研究及規劃	68,000	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 BRT 歷經近三個月的體檢後，自 7 月 8 日起 BRT 藍線將改為「優化的公車專用道」，提供給雙節公車與一般公車行駛，藉由 BRT 的優化方案，確保搭乘雙節公車的乘客得到更好的服務，後續將依未來政策指示辦理。	1040616 最後修改期程 1010531/開/完工
11	101AC01008	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/交通規劃科第一股	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯延伸線後續可行性研究	10,000	85	85	0		流廢標次數：3 次， 期程修改次數：1 次 本案可行性研究業於 103 年 9 月 30 日函報交通部，交通部於 103 年 12 月 8 日回復審查意見，顧問公司已於 104 年 5 月份至本局報告修正作業，並進行報部前置作業中，完成後將再次提報。	1020502 最後修改期程 1010901/1011101 招/決標 1020828/開/完工
12	104DG00028	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ930 標 G10 至 G17 站及全線電梯/電扶梯區段標工程	8,377,000	71	72	1		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.相關計畫書及施工圖說製作及審查 2.進行部分工項補強作業。	1040305 最後修改期程 1011109/1011225 招/決標 1020301/1071130 開/完工

(四)水利工程

執行進度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	總計	解除列管件數
件數小計	34 件(94.44%)	2 件(5.56%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	36 件	2 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
1	098DD00109	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1)第二分標	112,138	100	100	0		流廢標次數：2 次， 期程修改次數：1 次 已結算並付款。	1030410 最後修改期程 1011030/1011120 招/決標 1020227/1031030 開/完工
2	099DD00097	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(2)-第一分標	98,400	100	100	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：4 次 已撥付尾款完成,憑證編號430-104-0001822	1021106 最後修改期程 1001030/1001130 招/決標 1010308/1031231 開/完工
3	102DD01081	發包工程	水利局/污水工程科/	石岡壩水源特定區污水下水道系統(第二期)之巷道連接管及用戶接管工程-第 2 標	152,850	100	95	-5		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 已辦理初驗完成，依序簽辦派員正式驗收（陳核中）。	1031031 最後修改期程 1011119/1011127 招/決標 1020225/1040305 開/完工
4	103DD01155	發包工程	水利局/雨水下水道工程科/	中部國際機場興建連絡滑行道 2 工程計畫-排水設施改善工程	56,000	75	70	-5		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 管線遷移中	落後原因： 工程範圍遭遇中油天然氣管線阻礙，待管線遷移後才有施工空間； 解決對策： 104 年 6 月 18 日已召開管線協調會確定遷移方案，中油天然氣

											需時6個月，因工程無法依預定期程進行，已簽辦變更期程。 1030321最後修改期程 1030720/1030830招/決標 1030920/1040820開/完工
5	103DD01198	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程	600,000	25	25	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 細設報告修正版待委員確認後確認即簽辦核定作業	1030603最後修改期程 1040930/1041231招/決標 1050301/1060930開/完工
6	103DD01204	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(8)	950,000	10	10	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 基本設計營建署已於104年6月9日備查，目前第一分標細部設計中。	1030610最後修改期程 1050315/1050731招/決標 1051030/1080630開/完工
7	103DD01241	發包工程	水利局/污水工程科/	103年度臺中市十一期重劃區污水下水道分支管網暨用戶接管工程-第一標	93,450	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 因計畫範圍外下游管線中斷致使本標案範圍內管線無法埋設，考量下游管線修復期程尚無法確定，全案簽奉一層核可解除契約，目前簽辦管考系統撤銷管制中。	1030811最後修改期程 1030731/1030930招/決標 1030930/1041231開/完工
8	103DD01246	發包工程	水利局/污水工程科/	103年度臺中市十一期重劃區污水下水道分支管網暨用戶接管工程-第二標	64,100	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 簽辦暫停履約退還履約保證金中	1030918最後修改期程 1030805/1030915招/決標 1030915/1041231開/完工
9	103DD01249	發包工程	水利局/水利工程科/	臺中市柳川污染整治及	217,000	60	60	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次	1031002最後修改期程

				環境改善工程(中正柳橋-南屯柳橋)						施工中	1030930/1031031 招/決標 1031231/1061231 開/完工
10	104AD01018	財物勞務採購	水利局/水利養護工程科/	本市抽水站代操作、滯洪池、水閘門等週邊設施維護保養操作及管理	14,610	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 抽水站進駐保養。	1031209 最後修改期程 1040331/開/完工
11	104DD01001	發包工程	水利局/水利工程科/	車籠埤抽水站新建工程	150,000	10	10	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 細部設計	1031120 最後修改期程 1041115/1041231 招/決標 1050215/1060215 開/完工
12	104DD01059	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(6)第三分標	281,140	55	55	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.空污費及保險費繳納完成。 2.相關計畫送審審查中。	1031211 最後修改期程 1040130/1040331 招/決標 1040504/1060729 開/完工
13	104DD01067	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)第二分標	277,570	25	25	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 104 年 6 月 5 日提送營建署審查中，同步簽辦工程發包作業。	1040603 最後修改期程 1040831/1041130 招/決標 1050229/1080531 開/完工
14	104DD01069	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(6)-第 2 分標	245,939	55	55	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.空污費及保險費繳納完成。 2.相關計畫送審審查中。	1031211 最後修改期程 1040130/1040331 招/決標 1040504/1060630 開/完工
15	104DD01072	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市汙水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)第三分標	270,720	25	25	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 俟營建署核備後辦理招標作業	1031212 最後修改期程 1040731/1041031 招/決標 1041231/1071231 開

											/完工
16	104DD01075	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市10期重劃區污水下水道用戶接管工程開口契約-第一標	53,240	25	25	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 修正後招標文件及圖說已於5/1函送營建署，俟營建署核准後始能上網公開招標。	1040605最後修改期程 1040831/1041015招/決標 1041015/1060531開/完工
17	102DD01148	發包工程	水利局/污水工程科/	黎明污水處理廠污水設施改善工程	63,300	75	75	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 1.104/06/02~08 機房1F模板及鋼筋組立。 2.104/06/02~08 機房1F預埋管路施作。 3.104/06/09~104/06/15 機房牆身及樓版模板施作。 4.104/06/02~08 機房1F預埋管路施作。 5.104/06/16~104/06/17 機房牆身及樓版模板、水電管路配置施作。 6.104/06/17 機房2樓樓版及1樓牆身混凝土澆置。 7.104/06/23~104/06/26 機房牆身及樓版模板拆模。 8.104/06/23-104/6/28 池槽區管路配管。 9.104/06/27-104/6/28揚水站開挖及PC。 10.104/6/29 機房區2F柱筋組立。 11.104/6/29 揚水站組筋。	1030311最後修改期程 1030430/1030815招/決標 1031015/1041015開/完工
18	102DD01226	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)-第一分標	271,650	56	56	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 目前廠商辦理相關計畫書送審及現地放樣測量。	1031106最後修改期程 1031231/1040131招/決標 1040301/1061002開/完工

19	101DF00182	發包工程	水利局/污水工程科/	文山水資源回收中心新建工程	1,200,000	61	61	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 污泥機房鋼筋綁紮模板組立、管理中心鋼筋綁紮、終沉池開挖	1021101 最後修改期程 1030730/1030930 招/決標 1031130/1051130 開/完工
20	099DD00077	發包工程	水利局/污水工程科/	部子水資源回收中心興建工程	450,000	95	95	0		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：4 次 已於 103 年 11 月 21 日辦理驗收程序，缺失事項限期 103 年 12 月 25 日改善完成，經監造單位確認廠商仍有部分缺失未改正，經監造單位確認廠商已於 1 月 27 日改正完成，主驗人員訂於 2 月 26 日辦理驗收程序，驗收結果不合格，廠商至 3 月 25 日掛文通知改正完成。監造單位 3 月 31 日掛文確認已改善完成，惟依驗收結果仍有柴油引擎發電機待電機技師公會函覆釐清。	1010627 最後修改期程 1010831/1011130 招/決標 1020115/1031231 開/完工
21	102DD01058	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(2)-第二分標	150,000	89	89	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 用戶後巷接管協調中	1040707 最後修改期程 1020315/1020415 招/決標 1020425/1040831 開/完工
22	102DD01246	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(4)第二標	91,523	68	68	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 管徑 500mm 推進工程，污水分支管巷道連接管及用戶接管工程	1040615 最後修改期程 1021015/1021101 招/決標 1021201/1050331 開/完工
23	103AD01010	財物勞務採購	水利局/污水工程科/	臺中市福田污水下水道系統聯絡管工程	53,358	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 工程發包於 104 年 6 月 16 日第一次開標流標，將於 104 年 6 月 30 日第二次開標，多目標使用計畫俟交通局 104 年 6 月 23 日審查會會議紀錄修正後同意。	1030207 最後修改期程 1031231/開/完工

24	103DD01001	發包工程	水利局/污水工程科/	廍子水資源回收中心設備擴建及聯絡管工程委託技術服務	122,635	55	55	0		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 聯絡管工程:已於 6 月 18 日訂約,6 月 24 日提報開工完成趕上預定進度. 設備擴建工程:已於 6 月 5 日召開細設報告第二次審查會,會議結論請設計單位於會議記錄文到後 30 日內提送修正報告,經委員確認後通過..	1030107 最後修改期程 1040316/1040515 招/決標 1040525/1041102 開/完工
25	103DD01071	發包工程	水利局/水利工程科/	南屯區南屯溪排水環中路下游防洪改善第一期工程	82,780	79	79	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 施工中	1031230 最後修改期程 1030515/1030531 招/決標 1030610/1041231 開/完工
26	103DD01099	發包工程	水利局/雨水下水道工程科/	大里區溪南地區排水改善工程	166,155	62	62	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 工程施工中	1040514 最後修改期程 1030830/1030930 招/決標 1031030/1050131 開/完工
27	103DD01131	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中港特定區污水下水道系統分支管網暨用戶接管工程-第一分標	54,636	20	20	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 5 月 29 日提送細部設計報告。	1030304 最後修改期程 1041130/1050131 招/決標 1050315/1081231 開/完工
28	102DD01064	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1)第三分標	98,193	94	94	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 篤行路用戶接管施做	1030527 最後修改期程 1020311/1020603 招/決標 1020805/1040731 開/完工
29	102DD01057	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(5)	150,000	85	88	3		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：4 次 目前刻正施作西屯路二段 180 巷分支管埋設，洛陽路 111 巷推進工程。	1031031 最後修改期程 1020831/1020930 招/決標 1021015/1041016 開

											/完工
30	102DD01230	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(6)-向上路以南等區域範圍	69,100	87	91	4		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 大墩四街施工	1040615 最後修改期程 1021130/1021215 招/決標 1030120/1041231 開/完工
31	102DR00006	發包工程	水利局/污水工程科/	水湳經貿園區水資源回收中心新建工程	800,000	57	61	4		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 處理設施區膜濾池 BIF 基礎結構澆置完成、進場車道 0K+050~0K+085 基礎結構澆置完成、進場車道 0K+085~0K+108.5 基礎模板組立中,除油沉砂池頂版鋼筋組立中。	1040609 最後修改期程 1030228/1030630 招/決標 1031031/1051110 開/完工
32	102DD01062	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(4)第一標	108,468	83	91	8		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 污水分支管埋設及用戶接管工程	1040615 最後修改期程 1021015/1021101 招/決標 1021201/1050220 開/完工
33	104DD01065	發包工程	水利局/雨水下水道工程科/	大里區中興路雨水下水道工程	95,000	10	20	10		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 規劃設計中	1040424 最後修改期程 1040901/1041006 招/決標 1041015/1071203 開/完工
34	102DD01342	發包工程	水利局/水利工程科/	臺中市柳川污染整治及環境改善工程(崇德柳橋~中正柳橋)	143,272	84	95	11		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 機器試運轉測試	1030121 最後修改期程 1021204/1021224 招/決標 1030331/1041231 開/完工
35	103DR00013	發包工程	水利局/污水工程科/	新光水資源回收中心興建工程	654,875	10	25	15		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 6 月 12 日召開第二次審查會議，廠商應於 6 月 29 日提送修正	1030129 最後修改期程 1041015/1050115 招/決標

										版。	1050315/1070315 開/完工
36	103DD01218	發包工程	水利局/污水工程科/	103 年度臺中市九期重劃區污水下水道分支管網暨用戶接管工程開口契約	81,090	55	81	26		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 第三次派工持續施作中	1030731 最後修改期程 1030830/1031031 招/決標 1031031/1040930 開/完工

(五)水土保持工程

執行進度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	總計	解除列管件數
件數小計	3 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	3 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
1	102DD01307	發包工程	水利局/大地工程科/	臺中市鰲峰山公園整體發展建設工程（第二期）	176,255	95	95	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 本案訂於 104 年 7 月 1 日辦理驗收。	1040602 最後修改期程 1021015/1021112 招/決標 1021121/1040225 開/完工
2	103DD01028	發包工程	水利局/大地工程科/	臺中市鰲峰山公園整體發展建設工程（第三期）	110,366	95	95	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 辦理結算中	1031128 最後修改期程 1021227/1030123 招/決標 1030212/1040211 開/完工
3	103DD01209	發包工程	水利局/大地工程科/	臺中市鰲峰山公園整體發展建設工程（第四期）	151,924	95	95	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 辦理初驗中	1040602 最後修改期程 1030613/1030703 招/決標

											1030714/1040630 開/完工

(六)公有建築工程

執行進度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	總計	解除列管件數
件數小計	22 件(62.86%)	6 件(17.14%)	1 件(2.86%)	6 件(17.14%)	35 件	1 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
1	101DH01008	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	臺中市歷史建築日治時期警察宿舍修復暨再利用工程	76,000	100	100	0		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 104 年 1 月 8 日實際工程進度為 100%，1 月 26 日完成完工確認，2 月 9 日初驗，3 月 23 日提送缺失改善報告，4 月 1 日前辦理正式驗收，4 月 30 日前完成相關驗收程序及取得許可使用，6 月 30 日前完成撥付尾款程序。	1031003 最後修改期程 1010815/1010915 招/決標 1020315/1031015 開/完工
2	100AE00005	財物勞務採購	經發局/市場管理科/市場管理科第一股	臺中市建國市場遷建計畫委託專案管理	11,880	95	40	-55		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 協助解決工程困難等相關事宜。	落後原因： 本案因與台糖區段徵收作業工程有多項介面影響工程進度，導致工程大幅延後。； 解決對策： 已辦理多次協調會並辦理多次變更設計，本案將另案簽辦展延管考期限。 1030114 最後修改期程 1000524/開/完工

3	102BR00007	委外設計	文化局/圖書資訊科/圖書資訊科第三股	臺中城市文化館新建工程委託規劃設計及監造技術服務案	245,229	80	40	-40		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、城市文化館（圖書館、美術館）委託規設單位（SANAA 暨共同投標廠商劉培森建築師事務所）執行規劃設計及監造作業。 二、建設局業於 103 年 4 月 24 日召開規劃報告審查會，會中決議修正後通過，進入基本設計階段，5 月 22 日召開諮詢委員會，7 月 2 日召開基本設計階段第一次期中報告審查會，8 月 15 日召開基本設計階段第二次期中報告，12 月 10 日召開第 30 次工作會議，104 年 6 月 10 日專管公司召開第 25 次專業技術協調會，協助督促規設單位履約、施工督導及審查工程執行。目前因規設單位基本設計二次審查未通過，已要求規設單位依合約金額、面積履約，刻正辦理基本設計成果報告審查中	落後原因： 規設單位基設成果報告未符審查需求； 解決對策： 積極督促規設單位修正設計 1021203 最後修改期程 開/完工
4	102DB01002	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中市南屯國民運動中心興建工程	435,850	55	30	-25		流廢標次數：4 次， 期程修改次數：2 次 一、本案於 103 年 7 月 28 日完成預算書圖審查並進入發包階段，前經 103 年 9 月 30、10 月 29 日、11 月 25 日及 104 年 1 月 8 日四次開標流標。二、已於 104 年 2 月 13 日由李副秘書長賢義召集楊參事瑞昌、體育處及建設局人員檢討預算書圖，並決議事務所須以總預算不變、體育署六大核心運動項目不變、使用執照可順利申請及 OT 可營運等為前提下減量設計，俾利修正後預算書圖能吸引廠商投標。三、經 104 年 3 月 4 日與事務所召開調整方案會議，事務所於 3 月 26 日提送修正後預算書圖，本局於 104 年 4 月 16 日召開修正後預算書圖檢討會議。	落後原因： 104 年 6 月 10 日更正後上網公告，並於 104 年 6 月 18 日開標，俟因體育處預算審核中，保留決標。； 解決對策： 俟體育處預算審核後，予以決標。 1040107 最後修改期程 1030930/1040120 招/決標 1040301/1060301 開/完工

										四、本案簽辦第五次公開招標作業與第二期委設服務費用同步進行中，第五次公開招標簽呈目前完成會辦並結簽呈至局座，並於104年4月29日完成第五次上網公開招標作業、104年6月10日更正後上網公告，並於104年6月18日開標，俟因體育處預算審核中，保留決標，預計104年9月開工、106年12月完工。五、南屯運動中心之六大核心運動項目為:1.游泳池2.羽球場3.綜合球場4.健身房5.韻律教室6.桌球場。六、第三次本府管考期程展延，經二次會辦研考會（不同意展延)，目前結案。	
5	102DR00031	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中水湳經貿園區(大宅門)地下停車場新建工程	1,000,000	69	55	-14		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 有關本案第一次變更設計是否議價乙案，已於104年5月14日簽奉核准續辦議價，並於104年6月4日與勝緯營造辦理議價，因3次議價皆未達最低底價故主席宣部本次為廢標，業務單位刻正辦理第2次議價相關作業，已簽奉核准並於104年6月24日移請秘書室辦理後續相關事宜。	落後原因： 變更設計程序尚未完備； 解決對策： 有關復工日期俟變更設計議價程序完成並簽約後，由機關發文通知復工。 1020730最後修改期程 1031031/1031130招/決標 1031231/1050531開/完工
6	103DM00006	發包工程	警察局/臺中市政府警察局第六分局/行政組	臺中市政府警察局第六分局永福派出所辦公廳舍新建案	58,000	40	30	-10		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本案細部設計書圖已於6月18日完成複審備查在案，目前由建築師事務所辦理都市設計審議文件，預計餘7月7日前送都發局辦理審查（包含加強坡地審查報告書)。	落後原因： 茲因本案係為山坡地，興建開發前須施作水土保持計畫作業(大型水土保持計畫)，囿於本水土保持計畫作業審查時程冗長，嚴重影響本新建案細部設計書圖製作(細部設計須配合主

											管機關核准之水保設施位置與工程經費)，爰連帶影響建築主體之都市設計審議及建造申請相關作業。； 解決對策： 本分局於水保計畫審查期間，多次參與會期，並向審查委員表示本案有其急迫性，另也同時與建築師事務所隨時聯繫審查最新進度，以利事務所能同時進行細部設計書圖等資料，細部設計書圖已於 6 月 18 日完成複審備查，目前辦理都市設計審議中。 1030924 最後修改期程 1040430/1040630 招/決標 1040731/1050901 開/完工
7	103DD00086	發包工程	教育局/工程營繕科/	清水運動休閒公園興建工程	200,000	20	10	-10		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1.函請建築師於 104 年 6 月 15 日提報細部設計圖說。 2.函請建築師依「臺中市政府辦理公共工程計畫之個案工程基本設計階段審議機制作業規定」辦理各項事宜。 3.104 年 6 月 10 日進行建照圖說審查事宜。	落後原因： 都審作業延誤； 解決對策： 請建築師積極辦理細部設計圖說，預計 7 月中旬提報 1040115 最後修改期程 1041015/1041215 招/決標 1050215/1060515 開/完工
8	100DB01001	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中市北區(中正)國民	905,000	79	71	-8		流廢標次數：3 次， 期程修改次數：3 次	落後原因： 施工人力不足；

				運動中心新建工程-主體建築工程						1.D 區 1F 樑模及 B 區托肩模組立 2.A 區 B2F 競賽池池底 3D 保溫版加工 3.B 區托肩樑及壬梯 2F 鋼筋綁紮	解決對策： 要求增派人力，拓展施工工項 1020806 最後修改期程 1020310/1020830 招/決標 1020927/1041231 開/完工
9	101DE00005	發包工程	經發局/市場管理科/	臺中市建國市場遷建計畫-新建工程	910,000	100	95	-5		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 新建國市場工程已接近完工，目前正進行外圍景觀舖面工程，惟因受周邊道路及台糖區段徵收工程高程界面影響，致景觀舖面暫無法施作，爰本局已於 104 年 5 月 4 日、5 月 19 日、5 月 21 日召開三次跨局處協調會，由林副市長及張副市長協助協調解決新建國市場與地政局區段徵收工程綠帶、建設局周邊道路及人行道之界面銜接問題，並於 5 月 26 日再次針對工程細節及自來水接水問題辦理協商及會勘，目前各局正依據協調會決議辦理工程變更設計。	1030305 最後修改期程 1011231/1020228 招/決標 1020331/1031110 開/完工
10	101DF00054	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中市高美濕地遊客服務中心、體驗館及停車場等景觀設施新建工程	360,000	95	90	-5		流廢標次數：4 次， 期程修改次數：2 次 截至 104 年 5 月 26 日止，預定進度 100%，實際工程進度 76.49%。 1.北基地遊客中心（第二階段）：依規約履約中，刻正持續攢趕工進。 2. 南基地（第一階段）工程：103/11/15 竣工，103/12/09 初驗，104/1/15 初驗（複驗），104/3/5 正驗，於 104/5/4 辦理正驗（複驗），已於 104/6/2 辦理正驗（複驗）。	落後原因： 施工作業困難(建築物量體為圓形，造成鋼筋綁紮及模版組立困難，另隔間牆部份亦多為弧形，水電配管需先放樣至正確位置後才可以配管，衍生工序增加)及承商現場出工數不足，致工進緩慢及工進落後； 解決對策： 已請承商依核定版趕

											工計畫趲趕工進中。 1020813 最後修改期程 1020408/1021031 招/決標 1021129/1040828 開/完工
11	101DR00003	發包工程	建設局/建築工程科/建築工程科第一股	臺中市新市政公園暨地下停車場-第二期建築及景觀等工程	1,039,256	100	95	-5		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 有關工程結算監造單位已於 104 年 4 月 27 日修正後函報本局，刻正簽辦陳核中，惟依會計室意見需補正事宜，已發函通知承商限期補正，俟確認無誤後即刻再會會計室審查。	1020220 最後修改期程 1010815/1011214 招/決標 1020218/1030930 開/完工
12	101DM00005	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中市政府警察局局本部暨各大隊興建工程(含潭子行政園區整體規劃)	1,070,000	84	80	-4		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 土建 一、A 棟 7FL 樑、版模板組立、鋼筋綁紮、2~4F 門窗工程、輕隔間工程、粉刷工程。 二、B 棟 8F 樑、版模板組立 2~5F 門窗工程、輕隔間工程、粉刷工程。 三、C 棟 9FL 混凝土澆置、2~5F 門窗工程、輕隔間工程、2~4F 粉刷工程。 機電 一、A 棟 7F 版機電及給排水套管預埋配管。 二、B1F 消防泡沫管吊裝、排水管安裝。 三、高低壓配電盤及變壓器進場安裝定位。 四、C 棟 3F、5F 輕隔間電氣配管。 空調 一、A 棟 6F 設備吊子放樣預埋。 二、A 棟 3F VRV 冷媒管路施作。 三、C 棟 1~5F 風管管路施作。 四、B1F、B 棟 3F~4F 冰水管路施	落後原因： 承商反映目前中部地區專業技術工人不足(包含模板工、鋼筋工、裝修工等)，以及施工期間梅雨季節嚴重影響施工，致工程進度略有落後。； 解決對策： 施工承商已針對地上層 3 棟建築物之工班輪替作調整，於 104 年 3 月 9 日提出分項趕工計畫被檢退，另於 3 月 25 日提送修正版本予監造審查，並加派人力以縮短期程落後。 1020314 最後修改期程 1020815/1021015 招/決標 1021115/1050530 開/完工

										作。 五、管道間立管配管施作。	
13	096DR00007	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中大都會歌劇院新建工程-舞台設備工程	622,902	95	93	-2		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：3 次 （1） 大劇院:後舞台角鐵電銲及補漆、手動吊桿安裝、升降台下安全網組裝及電銲及限位開關施作、頂棚配管、拉線、機械設備電源拉線、AMPROOM 音響配線、製作室機櫃搬移、102 辦公室音響機櫃組裝及音響系統程式撰寫及舞台機櫃結線、天車位置放樣及物料整理、音控室至 IO 盤配管條、操作便道插座立箱配管、防火幕內裝施作、捲揚機鋼索調整、防火幕配重塊搬運、控制系統配管、拉線、燈光迴路測試、燈光牆線槽配管配線、手動剎車開關箱修復。 （2） 中劇院:防火幕及樂池下方角鐵電銲、手動吊桿安裝、防火幕砂槽施作、頂棚配管、拉線、活動隔屏油漆、調光模組施作、配管立箱、後舞台喇叭箱電銲、後舞台角鐵補漆、燈光塔齒條施作、道具升降台木地板角鐵施作、道具升降台方管補強、舞台下方方管補漆、控制系統配管、拉線、調光機房拉線、燈光塔軌道安裝、鏡框側板搬運。 （3） 小劇場：排線槽施作、燈光改線、隔屏基座安裝。	落後原因： 共同承攬廠商間因私權爭議導致未如期支付次承商工程款，致使工班出工不正常，影響整體工進。； 解決對策： 已持續邀集各單位函協力廠商開會以解決問題，惟其工進落後，將持續要求承商增派人力攢趕工進 。 1030505 最後修改期程 1000310/1000725 招/決標 1001108/1030930 開/完工
14	102DB01004	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市港區運動公園興建工程	200,000	56	55	-1		流廢標次數：5 次， 期程修改次數：2 次 本案已於 104 年 5 月 15 日申報契約開工，因建照申請及五大管線審查尚未完成工程於 104 年 5 月 19 日申報停工；。申請建照時因水保及坡審時原水泥涵管為暗管建議改槽溝,高程及面積異動超	落後原因： 俟校審通過後即積極辦理建照申請及五大管線審查，儘速工程復工以利工進.； 解決對策： 已於 104 年 5 月 28 日召開會議未通過,

										過總面積 1/5 必須辦理都審即校審變更已於 104 年 5 月 28 日召開會議未通過,預計 104 年 6 月 30 日召開修正第 1 次變更設計審查俟通過後即積極辦理建照申請及五大管線審查，儘速工程復工以利工進.	預計 104 年 6 月 30 日召開修正第 1 次變更設計審查俟通過後即積極辦理建照申請及五大管線審查，儘速工程復工以利工進. 1031231 最後修改期程 1030910/1031015 招/決標 1040416/1050616 開/完工
15	102DP00035	發包工程	環保局/環境工程科/	臺中市烏日區溫水游泳池興建第二期工程	70,000	95	95	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 門窗及加溫設備施作並申報竣工	1031023 最後修改期程 1011108/1020329 招/決標 1021230/1040531 開/完工
16	102DP00052	發包工程	后里公所/公用及建設課/	后里區第一示範公墓第二納骨堂興建工程	55,000	95	95	0		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 辦理決算及使用執照申請作業	1040105 最後修改期程 1021115/1021231 招/決標 1030217/1040430 開/完工
17	103DE00003	發包工程	經發局/工業科/工業科第二股	臺中市政府精密機械科技創新園區二期標準廠房新建工程	1,408,160	25	25	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 辦理細部設計相關審查	1040626 最後修改期程 1041125/1050301 招/決標 1050401/1061001 開/完工
18	103DG00026	發包工程	交通局/臺中市捷運工程處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫--土地開發基地共構工程(含監造)	222,342	0	0	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 本案待細部設計作業完成後辦理招標作業 先期圍籬工程 7/3 日決標	1031027 最後修改期程 1050301/1050515 招/決標 1050630/1100630 開/完工

19	103DG00044	發包工程	交通局/停管處/設施工程課	臺中市大肚區兒一(原公兒三)地下停車場新建工程	147,000	62	62	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 刻正辦理土方開挖事宜	1031103 最後修改期程 1031003/1031021 招/決標 1031201/1050520 開/完工
20	103DM00007	發包工程	警察局/後勤科/	大雅分局辦公廳舍新建工程	217,500	55	55	0		流廢標次數：3 次， 期程修改次數：1 次 6 月 8 日基地完成鑑界，6 月 10 日與得標廠商完成簽約，6 月 29 日開工，工期 650 日曆天，預計 106 月 4 月 30 日完工。	1040108 最後修改期程 1031015/1040331 招/決標 1040531/1060430 開/完工
21	103DQ00018	發包工程	文化局/圖書資訊科/圖書資訊科第三股	臺中市西屯區溪西地區圖書館新建工程	60,000	25	25	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案目前辦理都審報告送審、土地代管申請、建照申請事宜。	1030624 最後修改期程 1040915/1041015 招/決標 1041101/1051231 開/完工
22	104DF00202	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中市議會議政大樓「國際會議廳裝修及設備系統建置工程」、「會史館展示廳視聽設備工程暨會史館數位展覽系統」、「議員研究室暨行政空間門禁保全系統」及「議政大樓地下室防水閘門及停車場鋪面等設施改善工程」等 4 件工程	58,786	5	5	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 設計單位於 104 年 5 月 27 日提送初步設計書圖及預算書等資料，並於 104 年 6 月 23 日辦理審查會，目前彙整各單位意見中。	1040326 最後修改期程 1041231/1050228 招/決標 1050331/1060331 開/完工

23	103AH00023	財物勞務採購	都發局/住宅管理科/住宅管理科第一股	臺中市幸福好宅豐原安康段新建工程委託設計監造技術服務	15,300	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依約辦理中	1030305 最後修改期程 1030512/開/完工
24	099DC00035	發包工程	建設局/建築工程科/	長春運動中心工程案	200,000	10	10	0		流廢標次數：2 次， 期程修改次數：6 次 規設單位依本局 104 年 6 月 18 日召開「臺中市南區長春國民運動中心興建計畫執行進度檢討會議」決議事項，於 104 年 6 月 30 日函送「30%基本設計圖說」(修正版）予本市體育處轉中央單位審查。	1040330 最後修改期程 1041230/1050303 招/決標 1050330/1060731 開/完工
25	099DC00037	發包工程	建設局/建築工程科/	朝馬(西屯區)國民運動中心工程案	400,000	71	71	0		流廢標次數：6 次， 期程修改次數：5 次 1. A 區 R3F 柱牆模板組立。 2. A 區 1F、2F 泥作粉刷。 3. A 區 2F 輕隔間施作。 4. 2F 空調吊管施作。 5. 2F 排煙吊管施作。 6. 2F 輕隔間配管施作。	1030421 最後修改期程 1030318/1030430 招/決標 1030615/1041231 開/完工
26	101BC01001	委外設計	交通局/臺中市捷運工程處/捷運工程課	捷運烏日文心北屯線土地開發場站共構設計委託技術服務案	141,650	80	80	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 因臺北市政府捷運工程局尚未提送捷運設施細部設計，俟捷運設施細部設計完成後，將立即請廠商整併	1030821 最後修改期程 開/完工
27	096DR00006	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中大都會歌劇院新建工程-第二期主體工程	4,359,955	95	95	0		流廢標次數：5 次， 期程修改次數：4 次 辦理第一階段初驗	1020807 最後修改期程 980215/980918 招/決標 981218/1030930 開/完工
28	101DK00001	發包工程	都發局/營造施工科/	臺中市身心障礙日間托育中心新建工程	138,543	95	95	0		流廢標次數：3 次， 期程修改次數：4 次 已於 6 月 17 日辦理驗收,缺失改善中.	1040226 最後修改期程 1020331/1020831 招/決標

											1020930/1040429 開/完工
29	102DB00001	發包工程	建設局/建築工程科/	潭子聯合辦公大樓興建工程	320,000	55	55	0		流廢標次數：3 次， 期程修改次數：1 次 1.契約內既有喬木(樟樹、楓香、白千層…等）18 株已完成移植至後方保留區。 2.自來水臨時水預計 104 年 7 月 15 日前完成臨時性前遷移。 3.基地開挖。	1021213 最後修改期程 1031030/1031130 招/決標 1031230/1051030 開/完工
30	103D723003	發包工程	清水公所/公用及建設課/	清水區第二公墓第二納骨塔興建工程	77,101	70	71	1		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1.A 棟內牆泥座粉刷 2.鋪面放樣 3.A 棟塑鋼窗安裝等。	1040625 最後修改期程 1030220/1030321 招/決標 1030401/1050331 開/完工
31	102DQ00003	發包工程	文化局/北區圖書館/	臺中市北區圖書館新建工程	60,000	64	67	3		流廢標次數：4 次， 期程修改次數：2 次 承商已完成基礎至 4 樓結構體工程，目前進行 5 樓結構體施作。	1030625 最後修改期程 1030715/1031001 招/決標 1031015/1041231 開/完工
32	101DR00038	發包工程	建設局/建築工程科/	國軍新田營區新建工程	1,031,812	73	78	5		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 1. A1 棟 C 型鋼吊裝、內牆模板組立、鋼筋綁紮。 2. A2 棟 1F 內牆、外牆泥作粉刷、鋁窗安裝。 3. A3 棟內牆泥作打底、電捲門安裝、鋁窗安裝、屋頂彩鋼施作 3. B1 棟 RF 鋼構組立、外牆磁磚貼作、抿石子施作、2~3F 輕隔間牆施作、屋突頂版防水層施作。 4. B2 棟 4F 內部粉刷、1~3F 輕隔間牆施作、2~3F 油漆批土施作、RF-DECK 版施作、1~2F 浴廁、茶水間、曬衣間防水層施作。 5. C1 棟 1F 結構模板組立、鋼筋綁紮。 6. C2 棟 1F 結構模板組立、鋼筋	1020906 最後修改期程 1030415/1030615 招/決標 1030715/1050115 開/完工

										綁紮。 7. D1 棟 1F 內牆油漆批土、2F 內部泥作粉刷、3F 平頂油漆批土、RF 外牆泥作打底、水箱泥作 打底及防水層施作、屋突頂版及 RFL 版防水層施作。 8. D2 棟 1F 內牆油漆、2F 內部泥作粉刷、3F 平頂油漆批土、外牆磁磚貼作、RF 女兒牆、屋突頂版防水層施作。 9. P 棟屋頂、屋突頂版、水箱防水層施作。 10.Q 棟 1F 牆面泥作粉刷、屋頂版防水層施作。 11.O 棟鋁窗安裝。 12.基地東北側小棟別 F、J、K、L、N 棟基礎結構施作。 13.圍牆部分-靠 A3 棟東側及餐廳西側圍牆結構施作。 14.排水溝部分-路邊排水溝 PC9、UC3-1、UC3-4、UC3-5 結構施作（D 棟周邊）、C2 棟建築物排水溝結構施作。	
33	102DB01013	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市網球中心第一期新建工程	194,098	67	75	8		流廢標次數：5 次， 期程修改次數：1 次 1.管理中心鋼構吊裝。2.管理中心 1F 室內粉刷、3F 牆面粉刷、1F 外部打底粉刷。3.場鑄排水溝施作。4.維護工具室外牆粉刷。	1030303 最後修改期程 1021015/1030401 招/決標 1030801/1050331 開/完工
34	103DM00003	發包工程	警察局/臺中市政府警察局太平分局/行政組	新平派出所暨交通分隊聯合辦公廳舍新建工程	61,325	65	79	14		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 消防管道配管 排水溝施作等	1030115 最後修改期程 1031015/1040131 招/決標 1040301/1050831 開/完工
35	101BR00003	委外設計	都發局/廣告物管理科/	臺灣塔新建工程委託規劃設計及監造技術服務	378,900	40	80	40		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 臺灣塔規設單位於 103 年 12 月 8 日細部設計階段所提送期中報告	1031215 最後修改期程 開/完工

				案						（初稿），工程預算提高至 134.3 億元，總經費估計達 150.8 億，已超過議會 80 億元上限，加上工程結構的潛在風險，顯示有能否繼續執行的疑慮。規劃設計工作已函請規設單位暫緩執行，並於 104 年 2 月 13 日及 14 日召開座談會廣徵民意確認替代方案後，加速執行。104 年 6 月 9 日議會召開第 4 次專案小組會議。俟大會公決辦理。	

(七)環保工程

執行進度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	總計	解除列管件數
件數小計	3 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	3 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
1	104AP00010	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	104 年臺中市低污染車輛推廣暨怠速熄火管制計畫	11,930	55	55	0		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 廠商已於 104 年 5 月 18 日申請第一期款請款作業，並於完成撥款事宜；另依據規劃進度執行工作。	1031222 最後修改期程 1040201/1040301 招/決標 1040801/開/完工
2	100DR00001	發包工程	太平公所/農業及建設課/	太平新光區段徵收廢棄物清除工程	1,178,625	79	81	2		流廢標次數：2 次， 期程修改次數：2 次 1、北區 D 工區辦理廢棄物挖掘搬運土石方回填、現地密度試驗；南區: 廢棄物挖掘搬運；機關八工區：尚未進場施作。2、廢棄物開挖量為 788,705B.M3，清運量累計清運量 237,881 噸。3、環境監測作業累計施作 18 次；5、本所	1021007 最後修改期程 1010830/1021130 招/決標 1021230/1050430 開/完工

										於 6 月 18 日辦理第 24 次現地督導（跟車至達軒）。6、本月月會於 104 年 6 月 30 日召開。	
3	102DP00030	發包工程	環保局/環境工程科/	神岡垃圾掩埋場復育計畫工程	50,000	87	89	2		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 103 年 9 月 6 日第一期工區完工，10 月 2 日辦理初驗作業，10 月 17 日第一期工區初驗複驗完成，10 月 30 日辦理第一期工區驗收作業，11 月 20 日辦理複驗作業因尚有缺失未改善完成，12 月 11 日辦理第二次複驗作業缺失改善均完成。104 年 2 月 13 日辦理第一期工區第一次植栽養護查驗，於 104 年 5 月 28 日複驗通過。104 年 6 月 26 日辦理第二期工區施工前協調會，準備復工作業。	1030801 最後修改期程 1020731/1020901 招/決標 1021202/1040830 開/完工

(八) 景觀及綠化工程

執行進度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	總計	解除列管件數
件數小計	3 件(37.50%)	3 件(37.50%)	1 件(12.50%)	1 件(12.50%)	8 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
1	103DR00015	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中清翠園第二標新建工程	1,684,000	73	58	-15		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 公 138、公 139 及公 51 之滯洪池施作。	落後原因： 用地交付期程延誤； 解決對策： 刻正依約簽辦展延工期中，尚待核准中。 1040303 最後修改期程 1030331/1030515 招/決標

											1030608/1060630 開/完工
2	101DR00023	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中中央公園(清翠園)第一標新建工程	1,036,000	95	86	-9		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 橋梁隧道施作。	落後原因： 因主場區微氣候裝置未經機關通知先行施作，爰應重新檢討進度表。； 解決對策： PCM 及設計監造單位已提出重新檢討進度表，惟經本局審查仍須修正。 1011105 最後修改期程 1021020/1021201 招/決標 1021230/1040731 開/完工
3	103DR00028	發包工程	建設局/公園管理科/	水湳經貿園區細公 3 新闢公園工程	53,543	100	95	-5		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 104 年 6 月 24 日初驗,缺失改善預計 7 月 21 日前完成	1030613 最後修改期程 1030501/1030513 招/決標 1030630/1040130 開/完工
4	103DF00288	發包工程	建設局/公園管理科/	臺中市神岡區公五公園新闢工程	71,280	100	95	-5		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 目前辦理工程決算事宜。	1030604 最後修改期程 1030318/1030409 招/決標 1030430/1031231 開/完工
5	103DF00214	發包工程	豐原公所/公用課/	臺中市豐原區葫蘆墩公園改善(第一期)工程	60,000	95	93	-2		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 本工程進行橋梁接合作業中，預定完工日為 104 年 7 月 19 日，請承商積極趕工中。	落後原因： 辦理交通維持計畫審核作業； 解決對策： 交維計畫已審核通過，預定完工日為 104 年 7 月 19 日，請承商積極趕工中 1040330 最後修改期

											程 1030105/1030131 招/決標 1030228/1040630 開/完工
6	102CF00018	用地取得	建設局/公園管理科/	臺中市都市計畫公園廣場工程用地徵收中區（廣六）	190,000	75	75	0		流廢標次數：次， 期程修改次數：1 次 已提送修正版徵收計畫書予內政部審議中。	1031128 最後修改期程 1030430/1030730 招/決標 1040930/開/完工
7	103AF00028	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	103 年度臺中市公園公廁清潔維護	11,468	100	100	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 驗收中,辦理結算付款中	1030219 最後修改期程 1030103/開/完工
8	103DF00175	發包工程	清水公所/公用及建設課/	臺中市清水區公 9 公園新闢工程	78,557	55	55	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 工程協議終止契約辦理中	1030828 最後修改期程 1030330/1030430 招/決標 1040401/1041230 開/完工

(九)觀光遊憩工程

執行進度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	總計	解除列管件數
件數小計	2 件(50.00%)	2 件(50.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	4 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
1	103DJ00018	發包工程	觀光局/觀光工程科/觀光工程科第二股	103 大安濱海樂園活化及周邊設施改善工程(第二期)	50,000	100	95	-5		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 除水電及天花板設施相關工程外，其餘工項皆已完成。	1030127 最後修改期程 1030620/1030715 招/決標 1030801/1031201 開/完工

2	103DJ00023	發包工程	建設局/建築工程科/	白海豚海洋生態館新建工程	350,000	63	58	-5		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 104 年 4 月 6 日辦理工程停工。	落後原因： 本案於 104 年 4 月 6 日由委辦機關觀光旅遊局辦理工程停工。； 解決對策： 已請設計單位整體檢討規劃方向暨場館定位，俟完成規劃後辦理後續事宜。 1030127 最後修改期程 1030920/1031120 招/決標 1031206/1051006 開/完工
3	103DJ00024	發包工程	建設局/建築工程科/	大安濱海樂園開發興建工程-大安港媽祖主題園區	600,000	59	62	3		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 1. III 區 1F 牆身鋼筋暨模版組立。 2. III 區 1F 內部施工架組立。 3. III 區 1F 圓柱鋼模模版組立暨混凝土澆注 X5。 4. III 區水電配管作業。 5. III 區鋼管鷹架施工。 6. III 區 1F 方型獨立柱模版組立暨混凝土澆注。	1030919 最後修改期程 1030515/1031031 招/決標 1031206/1060606 開/完工
4	101DH01014	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築清水國小宿舍群修復工程(含規劃設計及監造委託技術服務及因應計畫書製作)	70,000	72	75	3		流廢標次數：2 次， 期程修改次數：2 次 一、本工程於 104 年 6 月 10 辦理變更設計議價手續。 二、當月現地施作工項如下：1.木料骨架安裝。2.布基礎修復。3.木料修補。4.機電配管。5.第 3~6 材料加工及組裝。	1031225 最後修改期程 1021030/1021230 招/決標 1030130/1050115 開/完工

(十)重劃及區段徵收工程

執行進度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	總計	解除列管件數
件數小計	14 件(48.28%)	7 件(24.14%)	8 件(27.59%)	0 件(0.00%)	29 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
1	101DR00026	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第 3-2 標	1,174,196	95	86	-9		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 進度 76.85%	落後原因： 十四張圳箱涵影響 3A1 橋台基礎施工，辦理變更設計； 解決對策： 十四張圳箱涵及 3A1 橋台基礎均已施工完成，增加工期主辦機關簽辦中 1030618 最後修改期程 1010928/1011128 招/決標 1011231/1040520 開/完工
2	101DF00331	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市政府第 14 期市地重劃第二工區工程	1,288,756	95	87	-8		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 進度 81%	落後原因： 受環中路一段南側、崇德路三段第三階段交維試挖相關管線影響無法進行施作； 解決對策： 陸續催促相關管線單位進場施作。 1020305 最後修改期程 1011031/1011130 招/決標

											1020415/1040326 開/完工
3	101DR00 020	發包工 程	建設局/土 木工程科/	臺中市第14 期市地重劃 第四工區工 程(B標)	1,237,807	95	87	-8		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 進度81%	落後原因： 1.后庄路經現地試挖及套繪，新設φ200及φ300污水管、排水箱涵與既有φ800RCP自來水管衝突，現地無法施作。； 解決對策： 1.專管單位辦理各管線單位協調配合遷移事宜，並積極追蹤後續辦理情形。 1030624最後修改期程 1010425/1010518 招/決標 1011015/1040503 開/完工
4	101DR00 013	發包工 程	建設局/土 木工程科/	臺中市第14 期市地重劃 第五工區工 程(B標)	1,263,744	87	79	-8		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 進度61%	落後原因： 1.因外管線單位(欣中公司)辦理瓦斯管線埋設，但因受瓦斯管線材料供應不及造成施作延宕。； 解決對策： 儘速催促相關管線單位進場施作。 1030724最後修改期程 1010620/1010713 招/決標 1011231/1040929 開/完工

5	101DR00015	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第二標	1,275,021	100	94	-6		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 施工進度 98.48%	落後原因： 變更設計簽辦中； 解決對策： 變更設計簽辦中 1030618 最後修改期程 1010717/1010807 招/決標 1010912/1030919 開/完工
6	101DR00016	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第 3-1 標	993,138	100	94	-6		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 進度 96.32%	落後原因： 計畫內容變更； 解決對策： 申請展延中 1030618 最後修改期程 1010719/1010813 招/決標 1010928/1031130 開/完工
7	102DR00019	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第二工區	1,228,260	88	82	-6		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 1.鋼筋綁紮 2.模板組立 3.混凝土澆置	落後原因： 因捷運工程用地交付時程較晚,影響工進推展； 解決對策： 用地已於 104 年 1 月 6 日交付,目前廠商提送趕工計畫並積極辦理中 1031021 最後修改期程 1011001/1011024 招/決標 1020131/1040706 開/完工
8	102DR00026	發包工程	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市臺中糖廠區段徵收工程(土建標)	350,926	89	83	-6		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 道路工程,人行道工程,排水工程,自來水工程	落後原因： 1.排水計畫審查未通過影響排水工程設計變更 R3~R4 段

											及滯洪池入口箱涵，約 70M，無法施作。 2.配合建國市場歸還土地期程，人行道鋪面及景觀無法施作。 3.區內剩餘土石方處置需待決議處置方案，E、F、G、H 整地及後續相關工程暫無法施作。； 解決對策： 1.請承包商加派工班鑽趕進度，減少無法施作而延誤之進度。 2.加速變更設計程序，以利承包商增加工作面鑽趕進度。3.已完成工期展延，預計完工日期展延至 104 年 11 月 26 日，預定進度及施工網圖配合調整。 1030911 最後修改期程 1020605/1020815 招/決標 1020930/1040930 開/完工
9	099DD00151	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市政府第 14 期市地重劃工程第一工區工程	1,240,018	100	95	-5		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 104 年 1 月 16 日辦理工程驗收，專管於 104 年 3 月 26 日提報初驗缺失改善完竣，於 104 年 4 月 10 日辦理驗收複驗合格，本局訂於 104 年 4 月 28 日辦理正式驗收，於 104 年 5 月 12 日函請廠商將正驗缺失改善，廠商於 104 年 5 月 18 提送正驗缺失修改完成資料予	1030319 最後修改期程 991012/991130 招/決標 1000602/1030928 開/完工

										監造單位及專案管理單位審查，於104年6月10日再函報本局辦理複驗事宜，本局於104年6月15日函文限期內請廠商儘速改善後再另行提送，廠商將正驗缺失改善完竣專管於104年6月22日再函報本局辦理正驗複驗事宜。	
10	101DR00012	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市第14期市地重劃第五工區工程(A標)	1,470,318	94	89	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 進度84%	落後原因： 1.外管線單位(欣中公司)、環中路南側人行道因台電公司配合辦理相關管線遷移施工時程延宕，以致交付施工用地期程延遲。； 解決對策： 儘速催促相關管線單位進場施作。 1030829最後修改期程 1010716/1010827招/決標 1011231/1040727開/完工
11	101DR00019	發包工程	建設局/土木工程科/	台中市第14期市地重劃第四工區工程(A標)	1,355,209	91	87	-4		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 進度79%	落後原因： 1.后庄路及后庄北路交維改道因管線複雜處理費時，交維改道未能如期交付，影響後續工進推展。； 解決對策： 1.目前已督促承包商完成工區周邊既有道路管線探挖並將探挖成果提報，專管單位亦分別辦理松竹路、后庄路各管線單位協調配合遷移事宜，同時

											積極協調自來水公司辦理管線遷移。 1031110 最後修改期程 1010425/1010518 招/決標 1011001/1040728 開/完工
12	102DR00004	發包工程	地政局/重劃科/	臺中市第 13 期市地重劃工程第二標	1,112,168	71	67	-4		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1.雨水下水道工程施工 2.共同管道供給管工程施工 3.整地工程---坵塊整地土方回填 4.道路工程---路側L型擋牆施工	落後原因： 適逢汛期及因午後雷陣雨不斷，導致工區施作斷斷續續。； 解決對策： 已請監造單位-內政部土地重劃工程處修正網圖，並加速推展全區施工面，已利工進。 1030829 最後修改期程 1020215/1020315 招/決標 1020815/1050815 開/完工
13	102DR00008	發包工程	地政局/重劃科/	臺中市第 13 期市地重劃工程第三標	642,660	66	63	-3		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1.人行道工程。 2.污水工程。 3.道路排水溝工程。	落後原因： 適逢汛期及因午後雷陣雨不斷，導致工區施作不連續。； 解決對策： 已請監造單位-內政部土地重劃工程處修正網圖，並加速推展全區施工面，已利工進。 1030829 最後修改期程 1020415/1020515 招/決標

											1021015/1051015 開/完工
14	102DR00 009	發包工 程	地政局/重 劃科/重劃 科第二股	臺中市第13 期市地重劃 工程第四標	650,000	61	58	-3		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 目前工區內污水下水道工程 10M-49、10m-51、15M-100接戶管 配管、開挖及共同管道工程、雨 水下水道15M-100、10M-395、 10M-48、10M-27等作業。	落後原因： 因遇工區內文化遺 址影響及都市計畫 變更草案尚未核定 等因素，導致無法 全面開展施工 面。； 解決對策： 已請監造單位督責 廠商加速推展可施 作面，以利工進。 另都市計畫變更草 案麻園頭溪之細園 道部分已簽奉市長 核准同意先行施 工。文化遺址影響 部份刻正洽請文化 局辦理。 1020819最後修改 期程 1021115/1021215 招/決標 1030415/1060415 開/完工
15	102DF00 190	發包工 程	建設局/土 木工程科/	臺中市捷運 文心北屯線 機廠及車站 區段徵收工 程-第一工區	553,420	95	94	-1		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1.道路回填碎石級配整平夯實 2.道路台電管道施工缺失修復	落後原因： 管線傳埋施工延 遲、中華電信(8M-1 部份)未進場。； 解決對策： 台電承包商持續配 合施工中(1-28M 完成)，中華電信配 合台電(8M-1部 份)進度進場，將請 專管單位積極督促 進度 1031021最後修改 期程

											1020124/1020220 招/決標 1020420/1040320 開/完工
16	103DR00 044	發包工 程	建設局/土 木工程科/	臺中市第 14 期市地重劃 第六工區工 程	1,874,405	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 於 104 年 3 月 9 日續行開標並決標，承包商於規定時間內完成繳納履約保證，於 104 年 4 月 2 日簽告採購招標決標文件，並於 104 年 4 月 29 日經奉核同意，104 年 5 月 27 日機關與廠商簽訂契約書用印事宜，無待決解事項近期擇日開工。	1040327 最後修改 期程 1031118/1040309 招/決標 1040715/1061005 開/完工
17	102AR00 011	財物勞 務採購	地政局/重 劃科/	14 期重劃區 委外辦理土 地分配、地籍 整理相關業 務	60,450	55	55	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商依契約開始作業。	1020305 最後修改 期程 1030415/1040615 招/決標 1050615/開/完工
18	102AR00 012	財物勞 務採購	地政局/重 劃科/重劃 科第一股	13 期重劃區 委外辦理土 地分配、地籍 整理相關業 務	34,200	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商依契約開始作業。	1020302 最後修改 期程 1030515/1040715 招/決標 1050715/開/完工
19	102DR00 032	發包工 程	建設局/土 木工程科/ 土木工程 科第一股	臺中市政府 水湳經貿園 區區段徵收 工程第 6 標景 觀暨機電工 程	1,537,184	63	63	0		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 實際進度 21%	1040603 最後修改 期程 1020731/1020830 招/決標 1031031/1050113 開/完工
20	100AF00 004	財物勞 務採購	地政局/區 段徵收科/ 區段徵收 科第一股	臺中市捷運 文心北屯線 機廠及車站 區段徵收地 籍整理及土 地分配委託 專案管理服 務案	26,140	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 一、安置土地分配成果已於 104 年 5 月 22 日完成公告作業。 二、準備抵價地分配作業，已於 104 年 6 月 27 日於北新國中舉行配地說明會。	1040127 最後修改 期程 1001230/開/完工

21	100AR00002	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市烏日(前竹地區)區段徵收案地上物查估、地籍整理籍土地分配等作業委託專業服務案	32,232	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 預定 104 年 8 月辦理第 3 次事業計畫公聽會事宜。	1031229 最後修改期程 1001231/開/完工
22	100AR00003	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市水湳機場原址北側、南側區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	51,500	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1.於 104.6.29 召開 104 年 6 月份月例會。 2.續辦抵價地分配相關作業（先行準備辦理抵價地分配說明會所需資料)。 3.已於 104 年 6 月 24 日辦竣第 4-2 標工程範圍內西屯段 235 地號上無主墳墓遷移作業。 4.辦理發放水湳機場南側、北側區段徵收營業損失。 5.辦理水湳機場區段徵收抵價地比例行政訴訟案，已於 104 年 1 月 23 日向最高行政法院提起上訴，並於 104 年 2 月 11 日完成上訴理由書提送作業。 6.辦理水湳機場南側區段徵收區內宗教專用區徵收後地價提報納入本市 104 年第 2 次地價及標準地價評議委員會審議，預計於 104 年 7 月 8 日召開地評會。 7.訂於 104 年 7 月 3 日召開水湳機場原址區段徵收北側機 159 用地及南側機 198 用地國有土地領回方式第 2 次協商會議 8.訂於 104 年 7 月 2、3 日辦理 104 年度水湳機場區段徵收教育訓練	1040226 最後修改期程 1010131/開/完工
23	101DR00025	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第 4-1 標	417,227	87	87	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 進度 82%	1040515 最後修改期程 1010830/1010930 招/決標

											1011231/1040927 開/完工
24	101DF00 332	發包工 程	建設局/土 木工程科/	臺中市政府 第 14 期市地 重劃第三工 區工程	1,623,778	74	75	1		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 進度 51%	1040115 最後修改 期程 1011031/1011130 招/決標 1020415/1050106 開/完工
25	101DR00 035	發包工 程	地政局/重 劃科/	臺中市第 13 期市地重劃 工程第一標	1,416,494	60	61	1		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 1.雨水下水道工程施設。 2.污水下水道工程施設。 3.污水用戶管施設。 4.道路側溝工程施設。 5.共同管道工程施設。	1031225 最後修改 期程 1011130/1011230 招/決標 1020630/1050630 開/完工
26	101DR00 027	發包工 程	建設局/土 木工程科/ 土木工程 科第一股	臺中市政府 水湳經貿園 區區段徵收 工程第 4-2 標	999,062	88	89	1		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 進度 86%	1040603 最後修改 期程 1010930/1011203 招/決標 1011231/1041213 開/完工
27	102DF00 151	發包工 程	建設局/土 木工程科/	臺中市捷運 文心北屯線 機廠及車站 區段徵收工 程-第三工區	401,095	80	82	2		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 1.模版組立 2.鋼筋綁紮 3.共管內模組立	1040626 最後修改 期程 1011130/1020124 招/決標 1021015/1050130 開/完工
28	103DF00 329	發包工 程	建設局/土 木工程科/	臺中市捷運 文心北屯線 機廠及車站 區段徵收工 程-第四工區	524,331	68	74	6		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.混凝土澆置 2.鋼筋綁紮 3.模 板組立	1030704 最後修改 期程 1030409/1030709 招/決標 1030829/1050126 開/完工
29	101DR00 034	發包工 程	地政局/重 劃科/	臺中市第 13 期市地重劃 區內橋梁暨 西川二路下 方回流溝改 建為生態景	894,030	71	86	15		流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 第一號橋:鋼構意象銲道整理。 第六號橋:鋼構意象銲道整理。 第七號橋: 1.A1 橋台胸牆混凝土澆置。	1020118 最後修改 期程 1011130/1011230 招/決標 1020630/1060131 開/完工

				觀渠道工程						2.A2 橋台胸牆混凝土澆置。 生態景觀渠道工程:生態景觀渠道左側擋土牆混凝土澆置。	

(十一)災修工程

本月無案件

(十二)其他

財物及勞務採購案

執行進度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	總計	解除列管件數
件數小計	161 件(98.17%)	1 件(0.61%)	0 件(0.00%)	2 件(1.22%)	164 件	3 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
1	103AP00017	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	臺中市固定污染源許可、空污費及揮發性有機物管制計畫	27,000	100	100	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 擬請解除列管 。	1030109 最後修改期程 1021231/1030531 招/決標 1030810/開/完工
2	103AP00109	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	103 年臺中市低碳城市發展推動及管考計畫	10,000	100	100	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商 104 年 5 月 14 日函送發票，已辦理付款作業。	1030123 最後修改期程 1030304/1030320 招/決標 1030731/開/完工
3	103AP00141	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理及勞工安	103 年度採購資源回收車 11 輛	21,675	85	100	15		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已完成付款	1030813 最後修改期程 1031130/開/完工

			全科/清潔隊管理及勞工安全科第二股								
4	100AE00006	財物勞務採購	經發局/產業發展科/產業發展科第一股	台中國際經貿園區行銷計畫	10,000	100	40	-60		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 本案於原規劃之 BOT 案無人投標後續處理方案中，會展中心於 101 年 10 月 31 日奉 市長核示，改採 OT 方式辦理，102 年 3 月 11 日完成 PCM 案簽約程序，103 年 1 月 28 日完成「泊嵐匯會展中心新建工程委託規劃設計及監造技術服務案」簽約作業，103 年 12 月 18 日完成「臺中市政府辦理民間參與臺中市泊嵐匯會展中心營運移轉（OT）計畫案」簽約作業，刻正辦理細部計畫中。2.其他區塊於 102 年 1 月 18 日簽奉核定，轉運中心交由交通局逕行規劃，其餘地塊改採設定地上權方式作業招商部分，適採「臺中市區段徵收土地標售標租及設定地上權辦法」辦理。3.本案配合 103 年 5 月 21 日公布修訂「臺中市區段徵收土地標售標租及設定地上權辦法」部分條文，修正招商文件後在 103 年 9 月 2 日辦理第一次「臺中市泊嵐匯會展中心附屬商業設施用地設定地上權案」招標，公告至 10 月 20 日止無人投標，後續方案將俟長官核示賡續辦理第 2 次公告或修正規劃內容。4.本案用地規劃做為會展中心附屬用地，規範地上權得標廠商應開發國際飯店及商場空間，基於近期市場調查購物商場市場已趨飽和，以及該區整體開發之轉運中心已有類似開發項目，業於 104 年 3 月 18 日簽奉 市長核定停止	落後原因： 本案業於 104 年 5 月 4 日發文予執行廠商終止契約，並依契約書之規定，須支付該廠商已發生之製造、供應或施作費用及合理之利潤，惟應支付費用之數額尚待研議。； 解決對策： 待廠商提交至契約終止前已發生之實際支出證明，依契約書規定研議應支付費用之數額。 1031211 最後修改期程 1000629/開/完工

										辦理「臺中市泊嵐匯會展中心附屬商業設施用地設定地上權案」第二次公告招商作業，並於104年5月4日發文通知廠商終止契約，待廠商提交結案報告書後，依據契約書規定研議是否支付廠商至契約終止前已發生之實際支出費用及其數額。	
5	102AM00071	財物勞務採購	警察局/犯罪預防科/	102年度「治安要點暨平均地權基金標餘款」錄影監視系統採購案	13,700	85	40	-45		流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 持續建置中。	落後原因： 重劃區他單位基礎建設未完成,致本案工程無法進行； 解決對策： 工期辦理展延 1040121最後修改期程 1021003/開/完工
6	103AP00018	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	103年「臺中市空品淨化區巡查管理及裸露地調查改善計畫」	14,000	100	95	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 刻正辦理核款中。	1030109最後修改期程 1030120/1030128招/決標 1030731/開/完工
7	099AE00001	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	變更臺中港特定區計畫第三次通盤檢討案	190,016	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.人民陳情資料彙整。2.內政部104年6月8日台內營字第1040809572號函核定變更台中港特定區計畫（第三次通盤檢討）（第二階段）案。	991216最後修改期程 931202/開/完工
8	099AE00002	財物勞務採購	都發局/綜合企劃科/綜合企劃科第二股	變更高速公路豐原交流道附近特定區計畫都市計畫圖重製及第三次通盤檢討案	37,000	85	85	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 本案都市計畫第二階段業以本府104年6月29日府授都企字第10401352541號公告發布實施在案，並訂於104年6月30日（星期二）下午3時30分辦理旨案驗收事宜。待前開驗收作業完成，將即刻簽辦結算驗收證明書及撥	1030129最後修改期程 930701/940101招/決標 940920/開/完工

										付最後一期款（第 8 期款）等相關作業。	
9	104AD00008	財物勞務採購	教育局/國民中學/日南國中	臺中市 103 學年度第 2 學期例假日暨 104 年寒假安心午餐聯合招標	77,767	55	55	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案仍在履約中	1040106 最後修改期程 1040113/1040430 招/決標 開/完工
10	104AD00023	財物勞務採購	教育局/國民小學/文山國小	104 年度高級中等以下學校及幼兒園投保公共意外責任保險聯合採購	37,840	55	55	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約執行中	1040316 最後修改期程 1040113/1040305 招/決標 1040805/開/完工
11	104AD01004	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	104 年度臺中市福田水資源回收中心委託代操作維護管理工作	26,240	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本中心代操作中	1040129 最後修改期程 1040331/開/完工
12	104AD01012	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	臺中港特定區水資源回收中心暨大里區立新水資源回收中心委託代操作維護管理工作	16,894	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約規定辦理代操作營運中。	1040128 最後修改期程 1040331/開/完工
13	104AF00033	財物勞務採購	建設局/管線管理科/	臺中市 104 年度公共設施管線資料調查暨系統更新擴充第 3 期計畫	16,000	55	55	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 持續辦理中，刻正辦理豐原及潭子之測量數化	1040401 最後修改期程 1040331/1040531 招/決標 1040930/開/完工
14	104AF00034	財物勞務採購	建設局/管線管理科/	臺中市 104 年度道路挖掘系統更新擴充暨公共設施管線資料	14,434	55	55	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 持續辦理中，刻正辦理大雅之測量數化	1040401 最後修改期程 1040331/1040531 招/決標 1041031/開/完工

				調查							
15	104AF00044	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市104年度鄰里公園綠美化維護工作-北屯區(北屯路以東)	10,693	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 公園維護中	1040402最後修改期程 1031201/開/完工
16	104AF00047	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	104年度臺中市公園公廁清潔維護	13,413	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 公廁清潔維護中	1040402最後修改期程 1031201/開/完工
17	104AF00069	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市104年度公園廣場簡易設施維護工作	19,778	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 派工	1040602最後修改期程 1040630/開/完工
18	104AG00006	財物勞務採購	交通局/公運處/運輸稽查課	臺中市104年智慧型站牌建置計畫	10,000	30	30	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 104年6月18日開標，未達3家投標流標 104年6月30日第2次開標，因投標文件不合格，廢標	1031204最後修改期程 1040815/1041001招/決標 開/完工
19	104AG00008	財物勞務採購	交通局/停管處/停車管理課	104至105年臺中市政府公有停車場停車費用委託代收案	132,792	40	40	0		流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 已於104年1月1日起履約，採按月付款，廠商於每月10日前檢附前一月份所代收金額繳款證明文件及代收件數月報表交於本處核算代收停車費件數及手續費，104年5月份廠商代收停車費件數有990,242件，代收金額為35,371,836元，代收手續費為3,922,481元，業於104年6月26日簽奉核可，刻正辦理104年5月份支付勞務費事宜。	1040121最後修改期程 1031223/開/完工
20	104AG00016	財物勞務採購	交通局/公運處/營運管理課	2015臺灣燈會主題公車行駛計畫	10,000	95	95	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於104年6月30日將結案請款資料函送予交通部觀光局及交通部公路總局，將俟該兩單位補助	1040203最後修改期程 1040217/開/完工

										款核撥後，立即撥付與本案承攬之客運業者。	
21	104AH00002	財物勞務採購	都發局/都計測量工程科/	臺中市104年度都市計畫樁測定、埋設及數值地形測量工程委託技術服務案	19,000	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.本案於104.1.28簽訂契約。 2.刻正依契約書履約執行中。	1031224最後修改期程 1040126/1040731招/決標 1041130/開/完工
22	103A725003	財物勞務採購	梧棲公所/社會課/	103年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險	11,000	40	40	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 依契約規定辦理	1030114最後修改期程 1030305/開/完工
23	103A728002	財物勞務採購	大雅公所/民政課/	生命藝術館內部骨灰<骸>存放設施工程	15,000	85	85	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 辦理竣工查驗用印等事宜	1040317最後修改期程 1031031/開/完工
24	103A735002	財物勞務採購	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所103年區民團體意外險	12,500	40	40	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 103年7月9日已簽約完成,民眾均依符合申請條件申請	1030513最後修改期程 1030505/開/完工
25	103AC01001	財物勞務採購	交通局/停管處/	臺中市中國醫藥大學、科博館、國美館週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理案	56,966	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、已於103年1月1日起履約，採按月付款，廠商於每月十日前檢附前一月份全月開單月報表勞務酬金每月結算壹次。 二、刻正辦理104年5月份勞務費請領作業，本處依實際有效停車繳費通知單結算，於104年6月22日驗收合格，正辦理後續撥款支付勞務費事宜。	1021203最後修改期程 1021108/開/完工
26	103AC01002	財物勞務採購	交通局/停管處/	臺中市逢甲、新光三越、精明商圈週邊停車場停車開單勞務委託民間	58,951	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、已於103年1月1日起履約，採按月付款，廠商於每月十日前檢附前一月份全月開單月報表勞務酬金每月結算壹次。	1021203最後修改期程 1021108/開/完工

				辦理案						二、刻正辦理 104 年 5 月份勞務費請領作業，本處依實際有效停車繳費通知單結算，於 104 年 6 月 22 日驗收合格，正辦理後續撥款支付勞務費事宜。	
27	103AC01003	財物勞務採購	交通局/停管處/	臺中市中友商圈、美術園道週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理案	58,932	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、已於 103 年 1 月 1 日起履約，採按月付款，廠商於每月十日前檢附前一月份全月開單月報表勞務酬金每月結算壹次。 二、刻正辦理 104 年 5 月份勞務費請領作業，本處依實際有效停車繳費通知單結算，於 104 年 6 月 22 日驗收合格，正辦理後續撥款支付勞務費事宜。	1021203 最後修改期程 1021108/開/完工
28	103AD00062	財物勞務採購	教育局/國民中學/光明國中	光明國中 103 學年度學生午餐食材供應採購	14,742	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中	1030630 最後修改期程 1030708/開/完工
29	103AD01009	財物勞務採購	水利局/防災工程科/	103 年度 0.3CMS 移動抽水機採購	14,031	100	100	0		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 本月全部完工	1030127 最後修改期程 1030530/1031031 招/決標 開/完工
30	103AQ00081	財物勞務採購	文化局/表演藝術科/表演藝術科第一股	臺中大都會歌劇院平臺型鋼琴	22,100	85	85	0		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 1.5 月 21 日邀集承商討論履約地點環境不加，就交貨可展延期限進行意見交流與討論。 2.5 月 28 日建設局工務會議提案請建設局就儲琴室先行辦理查驗點交予本局供儲琴之用。 3.本案各項次鋼琴已完成查驗，因文化部於 6 月 20 日之平台會議表示歌劇院現場環境不佳，建議本局暫緩進場，爰衡量採購公平原則，刻研擬契約價金給付方式調整之可行性。	1040504 最後修改期程 1030930/1031230 招/決標 開/完工

31	103AR00004	財物勞務採購	地政局/資訊室/	本局及所屬各地政事務所地政整合系統WEB版後續資訊相關軟硬體擴充計畫	36,500	100	100	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 全案已完成核銷結案。	1031219最後修改期程 1030930/1031030招/決標 開/完工
32	103AR00017	財物勞務採購	地政局/重劃科/重劃科第一股	臺中市第13期市地重劃區文化遺址搶救發掘與監看計畫	32,000	35	35	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 已與文化局協商全權委託代辦，目前刻正簽辦程序中。	1031225最後修改期程 1040715/1041015招/決標 1060215/開/完工
33	103AR00020	財物勞務採購	地政局/清水地政/第二課	103年度臺中港特定區計畫(第三次通盤檢討)都市計畫樁位重置地籍圖重測計畫	10,000	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 104年6月3日至104年7月3日公告重測成果。	1030604最後修改期程 1031015/開/完工
34	103AT00016	財物勞務採購	新聞局/新聞行政科/新聞行政科第二股	中臺灣電影推廣園區-電影館新建工程委託規劃設計監造技術服務案	47,365	85	85	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.擋土柱工程業辦理結算驗收款項核銷事宜。 2.6月17日邀請本案PCM、規設單位及都市發展局召開「中臺灣電影中心規劃設計討論會議」，並請規劃設計單位於6月22日提交修正後空間配置供本局確認細部需求。	1030428最後修改期程 1030331/1030720招/決標 1030910/開/完工
35	103AT00024	財物勞務採購	新聞局/新聞行政科/新聞行政科第二股	中臺灣影視基地新建工程專案管理服務	20,937	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1. 104年6月15日召開「中臺灣影視基地新建工程專案管理服務」工作執行計畫書審查會議。 2. 104年6月25日召開中臺灣影視基地新建工程第1次工作協調會暨第7次專案營建管理會議。	1040304最後修改期程 1040531/開/完工
36	103CD01001	用地取得	水利局/水利工程科/	市管河川及區域排水工	50,000	60	60	0		流廢標次數：次， 期程修改次數：2次	1040126最後修改期程

				程用地費						送地政局評議委員會審查	1040731/1040831 招/決標 1040930/開/完工
37	104A725003	財物勞務採購	梧棲公所/社會課/	104 年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險	11,000	40	40	0		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 依契約內容辦理	1031227 最後修改期程 1040305/開/完工
38	104A726007	財物勞務採購	后里公所/公用及建設課/	104 年度臺中市后里區游泳池-委託經營管理案	10,000	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 營運中	1040119 最後修改期程 1031229/開/完工
39	104A735002	財物勞務採購	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所 104 年區民團體意外險	12,500	40	40	0		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 於 5 月 13 日決標，並與得標廠商簽約	1040505 最後修改期程 1040515/開/完工
40	104A736002	財物勞務採購	龍井公所/社會課/	104 年臺中市龍井區區民團體意外保險	17,800	40	40	0		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 辦理作業中	1040128 最後修改期程 1031110/開/完工
41	104AA00010	財物勞務採購	秘書處/廳舍管理科/	104 年度臺中市政府臺灣大道市政大樓清潔維護案	10,664	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案係屬例行性案子，有關 6 月份工作事項，廠商業於 6 月 30 日完成履約。	1031225 最後修改期程 1031224/開/完工
42	104AB00024	財物勞務採購	民政局/生命禮儀管理所/第三組	潭子區第七公墓代遷案	18,000	40	40	0		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 本案已於 104 年 5 月 14 日決標，由萬代人本有限公司得標，預定 8 月初開始遷葬作業。	1031230 最後修改期程 1040615/1040715 招/決標 1040830/開/完工
43	100AG00007	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	水湳經貿園區運輸系統整體規劃案	13,000	85	85	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 104 年 6 月 26 日召開水湳經貿園區運輸系統整體規劃案第 36 次工作會議。本局持續配合府內相關局處召開之會議進行檢討與研議。	1011210 最後修改期程 1010926/1020531 招/決標 1021031/開/完工
44	101AC01024	財物勞務採購	交通局/臺中市捷運	捷運系統烏日文心北屯	38,264	85	85	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次	1031126 最後修改期程

			工程處/捷運工程課	線土地開發場站共構設計專案管理案						因臺北市政府捷運工程局尚未提送捷運設施細部設計，俟捷運設施細部設計完成後，將立即請廠商整併,俟整併後立即召開審查會	1020320/開/完工
45	101AE00025	財物勞務採購	經發局/產業發展科/產業發展科第一股	泊嵐匯會展中心新建工程委託專案管理技術服務案	19,500	70	70	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 臺中市泊嵐匯會展中心營運移轉（OT）計畫案，於 103 年 12 月 18 日與民間機構中華民國對外貿易發展協會簽訂契約，特許年期 15 年。 另臺中市泊嵐匯會展中心營運移轉（OT）計畫案因臺中市水湳國際會展中心為配合水湳再定位整體規劃設計稍有變更，與原簽定契約內容有所不同，後續將討論修約內容。	1020108 最後修改期程 1020220/1020307 招/決標 1020317/開/完工
46	101AE00027	財物勞務採購	經發局/產業發展科/產業發展科第二股	臺中市好禮品牌行銷推廣計畫	18,000	95	95	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.103 年 2 月 20 日召開 2 月份工作月報。 2.103 年 3 月 4 日付臺中市好禮品牌行銷計畫第二期款。 3.103 年 3 月 14 日經濟部撥入臺中市好禮品牌行銷計畫第三期款。 4.103 年 4 月 3 日辦理第五期臺中市好禮滾動式標章授權審查會。 5.參加在新光三越台南西門店 5/13-6/3 百貨公司物產展，規劃「臺中市好禮五感體驗館」，將臺中市好禮推向南部市場 6.103 年 7 月 3 日至 6 日辦理 2014 年天津台灣名品博覽會。 7.經營管理輔導評選會議已於 6/20（五）辦理，評選出東陽食品行、源味香食品廠有限公司、巴部屋食品工房，此三家正選廠家進行後續輔導。	1011003 最後修改期程 1011220/1020927 招/決標 1030710/開/完工

										8.103年8月1日召開好禮計畫第三次期中報告審查會議。 9.103年8月5日辦理第六期臺中市好禮滾動式標章授權審查會。 10.103年10月3日辦理第七期臺中市好禮滾動式標章授權審查會。 11.103年10月30日辦理臺中市好禮10月份工作月報。 12.103年11月4日辦理第八期臺中市好禮滾動式標章授權審查會。 13.103年11月21日辦理「臺中市好禮大賞行銷活動（熊愛臺中好禮）—活動開跑記者會。 14.103年12月12日-14日假草悟道辦理「臺中市好禮大賞行銷活動（熊愛臺中好禮）展售會及評選活動。 15.104年2月6日召開好禮計畫期末報告審查會議。 16.104年2月25日好禮計畫期末報告同意備查。 17.104年3月13日好禮計畫結案報告送府備查。 18.104年4月14日好禮計畫驗收完成。 19.本案業於104年4月14日驗收完畢，刻正辦理結算作業等相關事宜。	
47	102AC01003	財物勞務採購	交通局/臺中市停車管理處/停車管理課	臺中市政府公有停車場停車費用委託超商代收作業案	106,786	100	100	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 已於102年1月1日起履約，履約期限至103年12月31日止，惟依契約第十條規定:「履約保證金於最後一次勞務費請領完畢且無待解決事項後30日內發還。」，經查本案已履約完成，廠商並無其他應辦事項。	1020124最後修改期程 1020102/開/完工

48	102AC01023	財物勞務採購	交通局/臺中市停車管理處/停車規劃課	102-105年度臺中市公有停車場租賃掌上型電腦(PDA)開單設備	27,929	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 104年6月1日至6月30日PDA供應租賃中	1020723最後修改期程 1020626/1020903招/決標 開/完工
49	102AD01047	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	臺中市污水下水道系統通盤檢討整體規劃委託技術服務案	35,000	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.已於4/2依期中審查會議結論，辦理修正期中檢討規劃報告，期中報告第二次審查會議已於5/18日召開。 2.已於6/8日召開工作會議，顧問公司已於6/30日寄出期中報告。	1030106最後修改期程 1021128/1030601招/決標 1040601/開/完工
50	102AE00024	財物勞務採購	經發局/產業發展科/	臺中市體驗學習產業整合發展計畫委託專業服務案	12,000	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 104年6月12日召開104年6月工作會議	1020625最後修改期程 1020731/1030430招/決標 1040520/開/完工
51	102AF00004	財物勞務採購	建設局/道路養護科/道路養護科第二股	102年度臺中市橋樑資料普查及安全檢測作業	10,450	100	100	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已付款	1020205最後修改期程 1020415/開/完工
52	102AH00018	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	台中市都市計畫主要計畫通盤檢討規劃案	20,500	85	85	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 「臺中市轄區內各都市計畫（含細部計畫）土地使用分區管制要點（配合都市計畫法臺中市施行自治條例制定）專案通盤檢討案」103年9月5日召開第1次專案小組會議、103年10月2日召開第2次專案小組會議、103年10月30日召開第3次專案小組會議、103年11月20日召開第4次專案小組會議、103年12月3日召開第5次專案小組會議，業經103年12月17日本市都市計畫委員會第41次會議審議通過，分別於	1020730最後修改期程 1020630/1020815招/決標 1021115/開/完工

										104.1.26 及 104.1.27 依規簽辦發布實施（惟依秘書長指示檢討社會住宅容積取得措施後再提送）及函送內政部賡續審議，104 年 3 月 10 日內政部第 846 次會議審議建議應將主要、細部計畫分離，本案 104.6.11 臺中市都市計畫委員會第 45 次會議再討論，規劃單位 104 年 6 月 29 日檢送核定計畫書至局，查核中後續將依規辦理發布實施。「變更臺中市都市計畫主要計畫第四次通盤檢討案」8 月 21 日公開展覽結束，案件單純部分業已提 103 年 9 月 19 日臺中市都市計畫委員會第 37 次會議審議通過，並經 103 年 12 月 25 日內政部都市計畫委員會第 1 次會議獲致初步建議意見，本案將俟內政部都市計畫委員會大會確認專案小組建議後，依規將變更內容超出原公開展覽範圍辦理再公開展覽作業；案件複雜者業已籌組臺中市都市計畫委員會專案小組審議，以縮短審議期程，103 年 11 月 6 日召開第 1 次專案小組會議、103 年 11 月 27 日召開第 2 次專案小組會議、103 年 12 月 16 日召開第 3 次專案小組會議、104.2.12 市都委專案小組第 4 次會議、104.3.6 市都委專案小組第 5 次會議、104.3.13 市都委專案小組第 6.7 次會議聽取陳情意見、104.5.7 第 8 次專案小組會議、104.5.18 第 9 次專案小組會議、104.6.5 第 10 次專案小組會議、104.6.26 召開第 11 次專案小組會議。	
53	102AH00023	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	大里、太平及霧峰都市計畫區整併及	11,000	85	85	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 104 年 6 月 18 日函請規劃單位修	1020830 最後修改期程 1020815/1020830 招

				主要計畫、細部計畫分離規劃作業						正主、細計書圖草案內容	/決標 1021115/開/完工
54	102AH00027	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	擴大大里都市計畫改採市地重劃開發案	27,000	85	85	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 104.6.4 依會議決議分別函詢工程會及營建署。	1020906 最後修改期程 1020815/1020919 招/決標 開/完工
55	102AH00042	財物勞務採購	新聞局/新聞行政科/新聞行政科第二股	中臺灣電影推廣園區-電影館新建工程委託專案管理技術服務案	22,948	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.擋土柱工程業辦理結算驗收款項核銷事宜。 2.6 月 17 日邀請本案 PCM、規設單位及都市發展局召開「中臺灣電影中心規劃設計討論會議」，並請規劃設計單位於 6 月 22 日提交修正後空間配置供本局確認細部需求。	1021225 最後修改期程 1021216/開/完工
56	102AH01021	財物勞務採購	文化局/文資中心/第一組	國定古蹟霧峰林家下厝宮保第木作彩繪維護修復案	13,000	55	55	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.103 年 4 月 17 日已辦理第一次彩繪工程督導。 2.103 年 10 月 3 日辦理第二次工程督導。 3.104 年 2 月 13 日辦理第一進修復報告書審查通過。 4.104 年 6 月 16 日辦理第二進第一次工程督導完成，預訂 105 年 3 月 4 日前提送第二進修復報告書。	1020830 最後修改期程 1021130/1031030 招/決標 1041115/開/完工
57	102AK00057	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/	臺中市政府社會局委託經營管理臺中市潭子區身心障礙成人日間托育中心	31,228	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案依契約規定辦理中。	1020719 最後修改期程 1020930/開/完工
58	102AK00064	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/	臺中市公設民營太平托嬰中心	10,373	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 太平托嬰中心依契約收托幼兒中	1021202 最後修改期程 1021025/開/完工

59	103AD01022	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	石岡壩水源特定區水資源回收中心操作維護管理工作	17,220	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理水資中心操作維護工作。	1030128 最後修改期程 1030630/開/完工
60	103AE00007	財物勞務採購	經發局/產業發展科/產業發展科第二股	「臺中市創意生活產業整合型發展計畫-茶。咖啡。太陽餅」委託專業服務案	11,340	55	55	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.已完成 OTOP 清水服務區臺中三寶-茶、咖啡、糕餅專區設置。 2.已 104 年 5 月 27 日核定「店家創新產品開發輔導」企劃書。 3.已 104 年 6 月 29 日核定「澳門展-國際美食博覽」企劃書。	1030124 最後修改期程 1030430/1031031 招/決標 1040930/開/完工
61	103AE00026	財物勞務採購	經發局/工業科/	清水甲南產業園區區一期委託申請設置案	35,000	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依規履約中，廠商於 104 年 6 月 15 日前提送可行性規劃報告、環境影響說明書、農地變更使用說明書等初稿。	1030616 最後修改期程 1030910/開/完工
62	103AF00025	財物勞務採購	建設局/景觀工程科/景觀工程科第一股	臺中市 103 年度行道樹、園道、綠地綠美化維護採購案-南區	10,000	100	100	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已結算付款完成，擬解除列管	1030305 最後修改期程 1030106/開/完工
63	103AF00078	財物勞務採購	建設局/建築工程科/建築工程科第二股	臺中城市文化館新建工程委託專案管理技術服務案	48,025	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 基本設計階段審查中	1030829 最後修改期程 1031031/開/完工
64	103AF00081	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	東勢-豐原生活圈快速道路工程環境監測工作	15,835	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 5/25 函文本局 104 年 06 月環境監測行程表	1030905 最後修改期程 1030930/開/完工
65	103AG00016	財物勞務採購	交通局/交通工程科/交通工程科第三股	臺中市公共自行車租賃系統建置及營運管理	100,000	70	70	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 6 月份已完成 51 站營運啟用，持續辦理接電啟用及新設站點建置。	1030122 最後修改期程 1030328/1030928 招/決標 1040328/開/完工

66	103AH00005	財物勞務採購	都發局/廣告物管理科/	臺灣塔暨城市願景(博物)館新建工程委託專案管理服務案	144,200	55	55	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.有關臺灣塔規設相關作業已於1/21 暫停履約，俟規設修正相關預算報告提報本局審查後再行恢復履約。 2.有關「臺灣塔暨電影館新建工程-擋土柱工程」因停工至 104 年3 月 2 日已持續停工逾 3 個月，於104/5/15 辦理結算驗收，5/19 廣隆營造提送點交明細單。 3.業於 104/6/9 召開「為深入了解『臺灣塔』未來建設及發展可行性案專案小組」第 4 次會議。俟大會公決續辦。	1030120 最後修改期程 1021216/1030130 招/決標 開/完工
67	103AH00011	財物勞務採購	都發局/綜合企劃科/綜合企劃科第二股	豐原都市計畫通盤檢討規劃案	15,000	85	85	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 俟檢核都市計畫公開展覽草案書圖後，簽辦都市計畫公開展覽作業事宜	1030121 最後修改期程 1030430/1030730 招/決標 1031231/開/完工
68	103AH00025	財物勞務採購	都發局/廣告物管理科/	大宅門特區(原水湳經貿生態園區)開發專案管理(PM)計畫	24,000	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.研考會 104 年 6 月 29 日檢送水湳開發再定位第 3 次專案會議會議紀錄並請pm有關本案主席裁示事項於 104 年 7 月 25 日前提送相關資料函復本局。 2.大宅門特定工作項目第 1 期計價一案，已簽奉核准，地政局撥付款項於本局保管專戶中，本局於 6/26 撥款於廠商。	1030303 最後修改期程 1030225/開/完工
69	103AH00040	財物勞務採購	都發局/綜合企劃科/綜合企劃科第一股	擬定后里國際花博特定區計畫規劃案	14,850	70	70	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、招標：103 年 2 月 28 日奉准動支第二預備金。103 年 3 月 20 日公開招標。 二、決標：103 年 4 月 29 日決標、103 年 5 月 1 日簽約。 三、工作計畫書：103 年 5 月 15	1030903 最後修改期程 1030515/1030530 招/決標 1030830/開/完工

										日工作計畫書審查。 四、第一階段： (1)103 年 6 月 17 日召開測量工作計畫書審查暨說明會。 (2)103 年 7 月 7 日陸軍裝甲 586 旅電話通知同意進場進行測量作業。 (3) 103 年 8 月 7 日召開第一階段審查會議。 (4)103 年 8 月 21 日徐副市長帶隊拜訪國發會副主委。 (5)103 年 9 月 9 日至 11 日，會同內政部營建署城鄉分署進度本案數值地形圖測量驗收。 (6) 103 年 10 月 15 日召開開發方式評估會議。 五、第二階段 (1) 自 103 年 9 月 25 日公告徵詢意見 30 天。 (2)103 年 10 月 3 日檢具新訂都市計畫申請書、農變說明書、用水計畫書及政策環評估說明書分送有關機關審查。 (3) 103 年 10 月 14 日召開專家學者座談會。 (4) 103 年 10 月 30 日檢送修正後用水計畫書函請中水局審查。 (5) 103 年 11 月 21 日依內政部 103 年 10 月 21 日函文及營建署 103 年 10 月 31 日函文,檢送補正後新訂都市計畫申請書。 (6) 12 月 18 日函文內政部本案得否依規免徵詢內政部區委會意見,104 年 1 月 16 日內政部函復,得逕依都市計畫法定程序辦理，惟擬定都市計畫之必要性仍待釐清。 (7) 農變說明書 103 年 12 月 23 日函請農委會審查，農委會 104 年 1 月 5 日檢還農變說明書，請	

										本府送新訂都市計畫中央主管機關轉送農委會。 （8)104年2月28日內政部函(依行政院農委會104年1月5日函文副本)，請本府依新修正新訂或擴大都市計畫作業要點辦理。 （9）配合本府104年5月15日報行政院農委會「國家重大建設計畫-臺中市翡翠區域農業加值推動計畫（含2018臺中花博推動計畫)」，動態調整新訂或擴大都市計畫範圍，續辦法定程序。 （10）104年6月30依花博推動計畫調整擴大后里都市計畫街廓配置討論	
70	103AH00047	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	臺中市轄區內都市計畫公共設施用地專案通盤檢討規劃案	25,000	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.廠商業已於104年1月30日依約檢送工作計畫書。 2.104年2月26日府授都計字第1040044252號函辦理第一期補助款申請。 3.訂於104.3.5進行工作計畫書審查。 4.業已於104年3月25召開工作簡報會議。 5.規劃單位104年4月2日提送修正後工作計畫書。 6.104年4月8日提送工作計畫書（修正版）同意備查。 7.104年4月29日檢送公告徵求意見圖。 8.104年5月21日召開第2次工作簡報會議。 9.104年6月26日辦理通盤檢討前公告徵求意見。	1031229最後修改期程 1031231/1040214招/決標 1040813/開/完工
71	103AK00002	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/	臺中市托育資源中心（海線、山線中心）	16,320	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 海線與山線托育資源中心 1. 社區巡迴推廣服務:共辦理30	1030108最後修改期程 1021231/開/完工

										次。 2. 嬰幼兒活動：共辦理 120 場次，服務 1485 人次。	
72	103AK00042	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第一股	臺中市公設民營大鵬托嬰中心	11,796	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已完成驗收及核銷	1030120 最後修改期程 1030731/開/完工
73	103AK00054	財物勞務採購	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	臺中市 103、104 年度建立社區照顧關懷據點輔導計畫	19,540	70	70	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.每月巡迴訪視。 2.輔導據點辦理整合性計畫之觀摩計畫、銀髮公共服務計畫。 3.辦理新點評估、訓練及試辦輔導。 4.辦理第二季聯繫會報。 5.辦理契約變更事宜。	1030124 最後修改期程 1030103/1030715 招/決標 1031231/開/完工
74	103AK00065	財物勞務採購	社會局/人民團體科/人民團體科第二股	臺中市 103、104 年度社區發展育成中心執行計畫	16,742	70	70	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.執行專案管理事宜-- （1）工作會議 （2）計畫主持人專案諮詢輔導 （3）團體督導 （4）個別督導 （5）外聘督導 2.執行專案活動 3.執行專案服務 （1）引薦專業輔導團隊服務 （2）專案社區輔導員服務:開案社區輔導服務及行政聯繫及諮詢。	1030129 最後修改期程 1030110/1031215/開/完工
75	103AK00086	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第二股	臺中市新移民家庭服務中心實施計畫	19,179	55	55	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 執行各項業務個案管理、家訪、電訪、諮詢服務、個案轉介、辦理新移民支持性服務方案等 104 年 1-5 月共服務 19,893 人次。	1031231 最後修改期程 1031225/1040415 招/決標 1040715/開/完工
76	103AK00090	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第	臺中市單親家庭福利服務中心	18,354	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商履約中。	1031231 最後修改期程 1031227/開/完工

			二股								
77	104AQ00022	財物勞務採購	文化局/圖書資訊科/圖書資訊科第一股	104年臺中市公共圖書館圖書補充計畫	40,700	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 刻正辦理第二次交貨（6/30）達成率為70%.	1040105最後修改期程 1040315/1040531招/決標 開/完工
78	104AQ00061	財物勞務採購	文化局/表演藝術科/表演藝術科第一股	2015臺中爵士音樂節系列活動	14,000	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.「2015臺中樂器嘉年華」業於6月5日決標;「2015臺中藝術節—愛•爵士」業於6月12日決標。 2.因本案活動內容及經費預算調整，業於6月11日簽奉府一層核准註銷，並新增104AQ00071、104AQ00072兩案。	1040330最後修改期程 開/完工
79	104AL00022	財物勞務採購	勞工局/福利促進科/	臺中市104年度身心障礙者支持性就業服務計畫	16,954	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 截至6/28止共媒合就業194人次，成功推介就業117人次，共服務6369人次。	1031224最後修改期程 1040131/1040405招/決標 開/完工
80	104AM00017	財物勞務採購	警察局/後勤科/	104年度警用車輛採購案	64,350	20	20	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案經簽奉市長於4月1日核定：警用汽車55輛及機車158輛以共同供應契約方式辦理採購、其餘警用汽車26輛，以公開招標方式辦理採購,6月3日決標。	1031226最後修改期程 1040731/開/完工
81	104AM00029	財物勞務採購	警察局/刑事鑑識中心/	臺中市政府警察局DNA實驗室建置-分析儀器設備採購案	10,700	40	40	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 4/30決標，5/6簽約	1031230最後修改期程 1040531/開/完工
82	104AM00087	財物勞務採購	警察局/後勤科/	104年度警察制服及行政人員服裝（含霹靂小組操作服、現場勘查人員勘查	11,700	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案業於5月8日召開評選委員會，5月12日決標，5月19日簽約，持續履約中。	1040305最後修改期程 1040531/1041031招/決標 1041130/開/完工

				服）							
83	104AM00088	財物勞務採購	警察局/後勤科/	104年度防水透氣雨衣	18,500	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案業於4月27日決標，5月4日簽約，5月18日-21日套量完畢，履約中。	1040305最後修改期程 1040510/1041031招/決標 1041130/開/完工
84	104AM00109	財物勞務採購	警察局/交通大隊/執法組	104年固定型非感應線圈式闖紅燈照相設備採購案	22,360	30	30	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 6月30日投標廠商未達3家，流標。	1040611最後修改期程 1040907/1040930招/決標 1041022/開/完工
85	103AP00126	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理及勞工安全科/清潔隊管理及勞工安全科第三股	103年清潔車輛裝置後處理器購置及運行維護計畫	15,000	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 目前廠商履約中。	1031021最後修改期程 1030601/1031115招/決標 開/完工
86	104AT00001	財物勞務採購	新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第一股	編印發行104年市政宣導月刊－臺中好生活	18,332	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於104年6月29日依約規劃、設計刊物並發行7月號。	1031119最後修改期程 1031201/開/完工
87	104AU00008	財物勞務採購	稅務局/財產稅科/財產稅科房屋稅股	104年使用牌照稅、房屋稅、地價稅繳款書、轉帳繳納通知書及繳納證明書等列印、摺封及郵寄等作業	24,742	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依規劃期程執行，無落後。	1031212最後修改期程 1040309/1040325招/決標 1040629/開/完工
88	104AY00002	財物勞務採購	研考會/資訊中心/設備網路科	臺中市政府104年度應用軟體及電腦設備維護	19,021	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 5月份月報交付完成	1031223最後修改期程 1031225/1040428招/決標 1040728/開/完工
89	104AY00015	財物勞務採購	研考會/資訊中心/設	臺中市政府104年度各機	60,000	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次	1031224最後修改期程

			備網路科	關資訊設備汰舊換新(含汰換XP電腦)採購案						預計期程：104年3月31日-104年9月30日交貨。實際辦理情形：與廠商確認，項次1、2部分於104年7月1日-104年10月14日交貨（一般型電腦主機及螢幕顯示器）；項次3、4部份已於104年6月24日交貨（Windows SQL 2014及Windows Server 2012）。	1031217/1040331招/決標 1040630/開/完工
90	104AY00024	財物勞務採購	研考會/為民服務組/	104年度臺中市政府話務中心營運、系統維護暨環境清潔委外案	36,632	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 104年度5月份符合本府要求之服務指標（服務水準、等候接聽掛斷率及離職率）及環境清潔作業，依規支付營運委外費用及環境清潔費用1,866,514元。	1031229最後修改期程 1031219/1040405招/決標 1040705/開/完工
91	104DK00002	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中市甲興社會福利綜合大樓興建工程	80,326	5	5	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 （1）本案業於104年6月8日決標於蘇成基建築師事務所。 （2）本案已於104年6月17日完成勞務簽約事宜。 （3)規設單位已於104年6月24日提送服務實施計畫書。	1040413最後修改期程 1050331/1050531招/決標 1050731/1060531開/完工
92	104AH00018	財物勞務採購	都發局/秘書室/	104年度建管檔案數位化製作案	46,000	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依預定期程履約中	1031231最後修改期程 1040520/1041215招/決標 開/完工
93	104AH00033	財物勞務採購	都發局/都市設計工程科/	104年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫	18,000	30	30	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 業於104.05.20.公告上網，於104.06.23開資格標，預計104.07.06.評選。	1040703最後修改期程 1040831/1041031招/決標 1050131/開/完工
94	104AK00003	財物勞務採購	社會局/仁愛之家/保健組	104年度護理.社工及照顧服務員人力委外勞務	14,335	40	40	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 依契約履約提供護理.社工及照顧服務員人力服務進行中	1031118最後修改期程 1040228/開/完工

95	104AK00007	財物勞務採購	社會局/社會工作科/	104年度臺中市志願服務推廣中心委託服務	11,250	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約內容規劃方案及執行。	1031121最後修改期程 1031231/開/完工
96	104AK00012	財物勞務採購	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	104年度臺中市長期照顧居家服務業務暨中低收入老人特別照顧津貼督導計畫	234,487	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.辦理居家服務業務督導查核計6區。 2.業於104年6月17日召開居家服務第二季聯繫會報。 3.持續提供失能長輩居家服務。	1040106最後修改期程 1031224/開/完工
97	104AK00019	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第一股	臺中市托育資源中心（市區、大甲與大屯中心）	12,982	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 共服務18,356人次	1031230最後修改期程 1031231/開/完工
98	104AK00029	財物勞務採購	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	臺中市104年度失能老人交通接送服務計畫	14,795	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 預計於8月辦理第二季第二次核銷請款完成。	1040106最後修改期程 1031226/開/完工
99	104AK00031	財物勞務採購	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	臺中市獨居老人緊急救援守護連線服務計畫	13,072	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案第2季經費訂於104年7月30日完成撥款核銷	1040107最後修改期程 1031231/1040415招/決標 1040715/開/完工
100	104AK00032	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	104年失能身心障礙者補助使用居家照顧服務及臨時照顧服務暨照顧者津貼督導計畫	33,634	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 按照合約進度執行。	1040119最後修改期程 1031231/1040715招/決標 1050415/開/完工
101	104AK00033	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	臺中市成年心智障礙者社區居住與獨立生活服務方案	11,286	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 計畫執行中。	1040115最後修改期程 1040107/1040715招/決標 1050415/開/完工

102	104AK00038	財物勞務採購	社會局/家暴中心/保護扶助一組	臺中市兒童及少年保護個案家庭服務方案	16,976	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 轉介 6 案	1031226 最後修改期程 1031231/開/完工
103	104AK00041	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第一股	臺中市公設民營托嬰中心	18,087	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 沙鹿、豐原托嬰中心依契約收托幼兒中	1031230 最後修改期程 1031229/開/完工
104	104AK00042	財物勞務採購	社會局/社會工作科/	臺中市高風險家庭關懷輔導處遇服務計畫	12,050	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.於 6/12 召開第 2 次業務聯繫會議。 2.依契約內容執行本計畫。	1031230 最後修改期程 1031231/開/完工
105	104AK00043	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第一股	臺中市兒童發展通報中心	12,050	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.已於 12/25 決標,辦理簽約 2.持續辦理各項方案,累計通報量 1005 案 3.完成第一季核銷	1031231 最後修改期程 1031231/1041231/開/完工
106	104AK00045	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第一股	臺中市社區保母系統暨弱勢家庭兒童臨時托育服務	126,127	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 因本採購案部分經費係由中央補助，中央核定函已核發，已請社區保母系統送件辦理第二季部份核銷。其餘部份待契約變更後辦理核銷。	1031231 最後修改期程 1040228/開/完工
107	104AK00047	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	臺中市身心障礙者營養餐食服務計畫	18,941	55	55	0		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 服務持續辦理中。	1040115 最後修改期程 1031230/1040415 招/決標 1040715/開/完工
108	104AK00048	財物勞務採購	社會局/社會救助科/社會救助科第二股	臺中市 104 年度充實愛心食物銀行採購	12,000	55	55	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 於 6 月 27 日發放物資	1031231 最後修改期程 1040228/1040530 招/決標 1040930/開/完工

109	104AK00051	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第一股	臺中市兒童發展社區資源中心(第一區~第六區)	48,888	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.已於 12/31 決標,辦理簽約 2.辦理各項服務方案 3.完成第 1 季核銷,個管案量 3063 人	1040205 最後修改期程 1031231/1041231/開/完工
110	104AK00052	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	臺中市身心障礙者復康巴士營運服務暨宣導計畫	170,561	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本月辦理撥付都會 1 區、都會 2 區、海線區、屯區、山線（含偏遠）區之 5 月份人事費用。	1040126 最後修改期程 1031203/開/完工
111	104AK00061	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	臺中市身心障礙者社區資源中心勞務委託案	25,783	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 服務持續辦理中。	1040115 最後修改期程 1031230/1040715 招/決標 1050415/開/完工
112	104AK00065	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第二股	臺中市婦女福利服務中心	35,937	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案為季核銷,下次撥款日期為 7 月	1031231 最後修改期程 1040228/開/完工
113	104AL00010	財物勞務採購	勞工局/就業安全科/	104 年度職業訓練委託案(一)	14,690	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 截至 6/30，已 10 班開班，4 班結訓，1 班於 4/27 函報停班，3 班刻正招生宣傳期。	1031217 最後修改期程 1040315/開/完工
114	104AN00006	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/	104 年雲梯車 1 輛採購案	25,100	40	40	0		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 履約中	1040105 最後修改期程 1040227/1041220 招/決標 開/完工
115	104AN00010	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/	104 年消防衣裝備採購案	16,800	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 A 項 6/26 交貨，B 項預訂 6/30 交貨	1040105 最後修改期程 1040331/1041220 招/決標 開/完工
116	104AO00007	財物勞務採購	衛生局/檢驗科/	104 年打造多功能檢驗室	21,600	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次	1031225 最後修改期程

				專案計畫						6 月 9 日進行開標作業,項次二:「超純水製造系統」等相關設備決標於羽佑科技有限公司,項次五:「自動加酸消解定容系統」等相關設備決標於利泓科技有限公司。	1040615/1040915 招/決標 開/完工
117	104A000010	財物勞務採購	衛生局/保健科/	人類乳突病毒疫苗接種試辦計畫(HPV)	38,400	40	40	0		流廢標次數:0 次, 期程修改次數:0 次 全額補助國一女生接種人類乳突病毒疫苗,第一劑已接種 3,887 人。	1031230 最後修改期程 1040630/開/完工
118	104AP00003	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	104 年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫	147,056	55	55	0		流廢標次數:0 次, 期程修改次數:0 次 計畫執行中	1031227 最後修改期程 1031211/1040430 招/決標 1040731/開/完工
119	104AP00004	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	104 年臺中市柴油車動力計排煙檢測及非法油品檢測計畫	17,900	40	40	0		流廢標次數:0 次, 期程修改次數:0 次 目前依契約執行中	1031218 最後修改期程 1031231/1040731/開/完工
120	104AP00005	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	104 年臺中市固定污染源稽巡查及應變計畫	18,000	55	55	0		流廢標次數:0 次, 期程修改次數:0 次 1.本月辦理 144 家次法規符合度查核,包含 48 家次全廠法規符合度查核、54 家次固定逸散法規符合度查核作業、12 家次加油站法規符合度查核及 30 家次未列管廠家清查作業,共計 23 件查核不符移交案件。 2.本月辦理 20 家次監督檢測作業,包含 9 根次管道異味、1 根次管道重金屬、2 根次管道無機酸、1 根次管道戴奧辛、1 根次 VOCs 防制效率驗證及 1 根次管道 PSN 監督檢測作業,1 點次環境異味及 1 點次環境六價鉻監督檢測作業,1 家次液體燃料含硫份抽測作	1031125 最後修改期程 1031231/1040507 招/決標 1041105/開/完工

										業。 3.本月辦理6次緊急應變作業。 4.本月無空氣品質不良應變作業。	
121	104AP00008	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	104年臺中市營建工程及道路洗掃管制計畫	24,000	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 6月4日執行6處總懸浮微粒及6處含硫油品檢測作業,6月8日執行10點次街塵檢測作業，6月23日辦理工作檢討會，符合契約規畫進度。	1040109最後修改期程 1031225/1040531招/決標 1040731/開/完工
122	104AP00009	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	104年臺中市固定污染源檢測計畫	15,000	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 至104年6月累計排放管道異味檢測41根次、排放管道無機測6根次、排放排放管道中粒狀物、硫氧化物、氮氧化物檢測14根次、排放管道戴奧辛檢測及建檔（大型廢棄物焚化爐)2根次、排放管道戴奧辛採樣、檢測（中小型廢棄物焚化爐)4根次、排放管道重金屬檢測（鉛、鎘、汞、砷）6根次、排放管道六價鉻檢測3根次、污染防制設備VOCs效率驗證檢測8家次、環境中無機酸檢測7點次、環境中異味檢測13點次、環境中重金屬檢測1點次、環境中戴奧辛檢測2點次、環境中六價鉻檢測1點次、特定行業周界六價鉻檢測2家次、總粒狀污染物周界檢測6家次、空污費原物料抽樣檢測8家次、相對準確度稽查檢測29根次、CEMS標準氣體查核檢測11根次、生煤含硫份抽測9家次、設備元件檢測1800點次、液體燃料含硫份採樣檢測19家次、加油站加油槍氣油比檢測619支次、加油站氣漏檢測16站次、假日或夜間異味檢測及分析補助費5日、假日或夜間	1031125最後修改期程 1031231/1040531招/決標 1041130/開/完工

										管道戴奧辛檢測 0 日、交通補助費 0 次。	
123	104AP00011	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	104 年臺中市餐飲油煙、紙錢減污、農廢露燃及室內空品宣導管制計畫	14,000	55	55	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約規定執行計畫各項查核作業，並辦理室內空品說明會 1 場、禁止農廢露燃說明會 1 場及台積電稻草利用研商會議 1 場。	1031126 最後修改期程 1031231/1040601 招/決標 1041113/開/完工
124	104AP00012	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	104 年臺中市機車排氣稽查管制與定檢站管理計畫	18,000	55	55	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依工作規劃執行進度，整體工作進度為 70%	1031212 最後修改期程 1031231/1040201 招/決標 1040801/開/完工
125	104AP00013	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	104 年高污染車輛管制暨汰舊補助計畫	12,060	40	40	0		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 一、二行程機車汰舊補助審查作業（包含低污染車輛補助審查作業、中低收入戶補助審查作業）1680 件。 二、烏賊車檢舉案件 2800 件。 三、烏賊車檢舉照片複審 16 場次。 四、定檢明信片印製及寄發（件數）122,409 件。	1040105 最後修改期程 1040331/1040801/開/完工
126	104AP00014	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	104 年空品淨化區巡查管理及裸露地稽(巡)查計畫	10,000	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依規劃進度執行工作。	1031224 最後修改期程 1040131/1040801/開/完工
127	104AP00015	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	104 年臺中市固定污染源許可、空污費及揮發性有機物管制計畫	18,000	55	55	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.104.06.01 辦理管理查核會議。2.於 104.06.26 辦理自治法規專家諮詢會議 1 場次。3.辦理許可、空污費及揮發性有機物管制作業。4.依契約規定執行相關工作項目。	1031202 最後修改期程 1031231/1040531 招/決標 1040731/開/完工

128	104AP00017	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理(後續擴充)	31,040	55	55	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 104 年 4 月份服務費用於 104 年 6 月 29 日辦理核銷，104 年 5 月份服務費用 6 月 23 日簽奉核准。	1031224 最後修改期程 1031130/1040520 招/決標 1040920/開/完工
129	104AP00018	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	104 年臺中市低碳社區推動計畫	14,379	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 本月份累積完成 209 件申請案書面審查作業，累計金額約為新臺幣 570 萬元，後續將依補助辦法辦理現勘或資料補正作業。2. 本月份累計完成 151 處初勘作業，經勘查通過者後續將依補助辦法發給補助核可函，需補正者則限期補正。3. 本月份累計完成 7 處之公/商業部門盤查整體能源使用評估報告書，包括太平區中平國中、北區五權國中、南屯區鎮平國小、南屯區黎明國小及北區中央公有零售市場、霧峰區圖書館、大里區區公所。4. 本月份完成 5 處（中港奇摩市社區、文心中華社區、感性理性社區、鄉林夏都社區、慶橋長堤社區）低碳社區認證輔導作業，包括事前聯繫、提供申請資料等。5. 本月份完成提報「臺中市政府自主管理計畫審查委員會組織規程（草案)」乙份，以及預計 7 月份辦理臺中市自主管理計畫第一次審議會議時間及議程資料乙份。6. 於 6 月 17 日完成提送臺中市公私場所溫室氣體排放量現場抽查結果清冊乙式及現場盤查紀錄表單（12 式)。7. 於 6 月 24 日完成提送「104 年度臺中市推動氣候變遷之低碳生活與調適作為執行規劃書」乙式。8. 於 6 月 8 日完成提送「臺中市 104 年節能好習慣、地球一定讚節能	1031230 最後修改期程 1031229/1040801/開/完工

										減碳宣導活動」活動成果乙份。 9. 本月份完成追蹤本局實施十大無悔措施成效，查核結果皆符合環保署 10 項規定。10.本月份完成查核 6 處（累積完成 27 處）、輔導 19 處（累積完成 47 處）之機關十大無悔措施查核及輔導作業，查核結果皆符合環保署 10 項規定。11.本月份完成配合低碳社區評比競賽宣導事項進行廣播託播 150 則（累積完成 150 則）。12.於 6 月 15 日開放夏令營活動網頁報名系統，並於各梯次報名人數達 50 人時截止活動報名；於 6 月 26 日假逢甲大學辦理一場次夏令營活動輔導人員教育訓練。13.本月份於 6 月 4 日完成本計畫第一次契約變更作業。	
130	104AP00022	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	104 年臺中市低碳城市發展推動及管考計畫	10,000	55	55	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、104 年 6 月 15 日辦理低碳教育講堂（六），講授：在氣候變遷下物候學的應用與實例。 二、104 年 6 月 24 日 ICLEI 副秘書長 Monika Zimmermann 來訪，討論臺中市申辦 ICLEI 在臺中市設立辦公室事宜。	1031125 最後修改期程 1031230/1040201 招/決標 1040731/開/完工
131	104AP00033	財物勞務採購	環保局/環境衛生及毒化物管理科/環境衛生及毒化物管理科第一股	2015 臺灣燈會在臺中 流動廁所租賃	19,380	100	100	0		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 已完成付款	1040128 最後修改期程 1031210/開/完工
132	104AP00034	財物勞務採購	環保局/環境衛生及毒化物管理科/環境	104 年登革熱防治委外噴藥工作	12,078	55	55	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 第一梯次環境噴藥消毒全數完畢，準備支付第二期款程序。	1031218 最後修改期程 1040228/1040430 招/決標

			衛生及毒化物管理科第二股								1040731/開/完工
133	104AP00043	財物勞務採購	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第一股	104年度臺中市土壤及地下水污染調查及查證工作計畫	20,884	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.6月底為止提送提交八九條高污染潛勢工廠查證成果書（晶發、普鉅)、104年4~5月大里灌排水質監測成果書、提送地下水枯水季監測成果書、大里地區農地灌溉溝渠底泥XRF調查成果書及大里地區農地灌溉溝渠底泥XRF調查成果書。2.6月18日核付廠商第1款6029580元。3.6月10日及30日辦理第8及9次土推會議。	1040202最後修改期程 1031231/1040630招/決標 1040715/開/完工
134	104AP00045	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	104年南屯文山等5區掩埋場滲出水處理廠操作營運、維護修繕及定期申報等工作	13,150	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 5月份契約價金已支付,無逾期或違約之情事，契約執行中	1031218最後修改期程 1031229/開/完工
135	104AP00060	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理及勞工安全科/清潔隊管理及勞工安全科第三股	104年度採購掃街車3輛	12,500	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 目前承攬廠商履約中。	1031226最後修改期程 1040225/開/完工
136	104AP00062	財物勞務採購	環保局/中西區清潔隊/	104年度清淨市容擴大道路清掃執行計畫	24,120	40	40	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 履約執行中	1040108最後修改期程 1031222/開/完工
137	104AP00066	財物勞務採購	環保局/北屯區清潔隊/	104年臺中市七、八、九、十、十一期暨廓子重劃區道路委外清	26,009	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.於103年12月29日辦理簽約，持續履約中。 2.按月辦理驗收、請款；5月份請	1031229最後修改期程 1031223/開/完工

				潔維護計畫						款已簽辦完成，目前辦理請款程序中。	
138	104AP00067	財物勞務採購	環保局/太平區清潔隊/	本市104年太平區、龍井區、梧棲區及沙鹿區垃圾轉運服務工作	11,200	40	40	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 104年5月份轉運費用已辦理請款	1031229最後修改期程 1031219/開/完工
139	104AP00084	財物勞務採購	環保局/廢棄物管理科/	臺中市中區委託民營清除機構清運垃圾、資源回收工作	15,190	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、104年5月份中區垃圾運垃圾噸數共計300公噸、採按月付款計請領清運服務費600,000元。 二、104年6月份廠商依約於次月10日前提送成果資料審查後撥款。	1040123最後修改期程 1031224/開/完工
140	104AP00085	財物勞務採購	環保局/廢棄物管理科/	臺中市南A區委託民營清除機構清運垃圾、資源回收工作	12,808	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、104年5月份南A區垃圾運垃圾噸數共計444公噸、採按月付款計請領清運服務費395,000元。 二、104年6月份廠商依約於次月10日前提送成果資料審查後撥款。	1040123最後修改期程 1031229/開/完工
141	104AP00086	財物勞務採購	環保局/廢棄物管理科/	臺中市南B區委託民營清除機構清運垃圾、資源回收工作	27,200	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、104年5月份南B區垃圾運垃圾噸數共計1223公噸、採按月付款計請領清運服務費780,000元。 二、104年6月份廠商依約於次月10日前提送成果資料審查後撥款。	1040123最後修改期程 1031229/開/完工
142	104AP00090	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理及勞工安全科/清潔隊管理及勞工安全科第二股	104年度資源回收車採購(項目二)	18,000	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約中	1040108最後修改期程 1040510/開/完工

143	104AP00091	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理及勞工安全科/清潔隊管理及勞工安全科第二股	104年度資源回收車採購(項目三)	19,800	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約中	1040108最後修改期程 1040510/開/完工
144	104AP00092	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理及勞工安全科/清潔隊管理及勞工安全科第二股	104年度資源回收車採購(項目四)	14,400	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約中	1040108最後修改期程 1040510/開/完工
145	104AP00093	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理及勞工安全科/清潔隊管理及勞工安全科第三股	104年度廢棄物清運車輛採購	11,400	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 於6月26日完成簽約，目前廠商履約中。	1040108最後修改期程 1040501/開/完工
146	104AP00095	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理及勞工安全科/清潔隊管理及勞工安全科第三股	104年度密封壓縮式垃圾車採購	29,200	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商履約中。	1040108最後修改期程 1040610/開/完工
147	104AP00100	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	104年度掩埋場履帶式推土機3輛採購	18,600	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 104年6月5日決標，契約執行中	1040127最後修改期程 1040516/開/完工
148	104AP00103	財物勞務採購	環保局/綜合計畫科/綜合計畫科第二股	104年環保志工戶外觀摩研習活動	20,790	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.法制局已於104年6月9日正式公布「臺中市政府所屬機關權限委託辦法」，環保志工業務(包括觀摩活動)將由各區公所辦理。	1040130最後修改期程 1040420/1040730招/決標 1041030/開/完工

										2.本局於104年6月30日召開「104年度環保志工業務委任委託區公所辦理說明會」，並正式通知廠商開始執行志工觀摩活動，並連繫各區公所承辦人員。	
149	104AP00117	財物勞務採購	環保局/秘書室/秘書室第一股	104年車輛保險勞務採購	16,821	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約執行中.	1040401最後修改期程 1040204/開/完工
150	104AT00023	財物勞務採購	新聞局/新聞行政科/新聞行政科第二股	中臺灣影視基地新建工程委託規劃設計及監造技術服務案	36,385	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 104年6月9日「中臺灣影視基地新建工程委託規劃設計及監造技術服務案」完成契約簽定事宜。 2. 104年6月25日召開中臺灣影視基地新建工程第1次工作協調會暨第7次專案營建管理會議。	1040410最後修改期程 1040430/1041231招/決標 1050430/開/完工
151	104AT00010	財物勞務採購	新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第一股	2016臺中市跨年晚會活動	12,000	35	40	5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 6月22日辦理評選	1031229最後修改期程 開/完工
152	104AM00112	財物勞務採購	警察局/犯罪預防科/	104年度「治安要點暨平均地權基金」錄影監視系統採購案	127,000	35	40	5		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 本案已完成招標及簽約，目前開工建置中。	1040615最後修改期程 1040730/1041031招/決標 1041130/開/完工
153	104AL00011	財物勞務採購	勞工局/就業安全科/	104年度職業訓練委託案(二)	16,515	30	40	10		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 至6/30，已開班1班，餘15班尚未開訓。	1031217最後修改期程 1040731/開/完工
154	104AP00126	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	104年柴油車排煙檢測站擴充更新設備	11,610	30	40	10		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 業於104年6月18日決標公告在案，另訂104年7月1日簽約執行。	1040508最後修改期程 1040701/1041001招/決標 開/完工
155	104AD01017	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	石岡壩水源特定區水資源回收中心	16,460	30	40	10		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於104年6月20日完成簽約	1040128最後修改期程 1040630/開/完工

				委託代操作維護工作							
156	104AH00009	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	烏日、大肚都市計畫區整併及主要計畫、分離專案通盤檢討規劃作業案	15,000	40	55	15		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.104年4月16日簽約。 2.104年5月4日提交工作計畫書。 3.104年5月27日召開工作計畫書審查會。 4.104年6月12日提交工作計畫書修正版。 5.104年6月23日召開修正後工作計畫書審查會議。 6.104年6月25日修正後工作計畫書備查。	1031218最後修改期程 1040601/1040701招/決標 1041231/開/完工
157	103AP00125	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理及勞工安全科/清潔隊管理及勞工安全科第二股	103年度環保署補助辦理垃圾車加裝濾煙器示範運行計畫	10,800	40	55	15		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 6/11廠商繳交第一年第一期報告，預計7/8辦理驗收	1040109最後修改期程 1040228/1040710招/決標 1050410/開/完工
158	104AR00023	財物勞務採購	地政局/清水地政/第二課	104年度臺中港特定區計畫(第三次通盤檢討)都市計畫樁位重置地籍圖重測計畫	18,295	10	30	20		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 104年6月16日開標，僅1家廠商投標（昱展工程顧問有限公司），定104年7月2日辦理評選。	1040401最後修改期程 1041030/開/完工
159	104AD00005	財物勞務採購	教育局/秘書室/秘書室資訊股	104年度臺中市中小學資訊及教育網路設備採購案	84,323	10	30	20		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本案委請辦理學校，已於104年6月22簽辦招標文件，並報請本局核定，預計於104年7月2日上網公告。	1040513最後修改期程 1040818/1040901招/決標 1041002/開/完工
160	104AR00007	財物勞務採購	地政局/資訊室/	地政整合系統WEB版後續軟硬體擴充	23,000	0	35	35		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 5月29日上網公告、6月26召開評選委員會	1031215最後修改期程 1040930/1041031招/決標

											開/完工
161	102AM00023	財物勞務採購	警察局/犯罪預防科/	臺中市政府警察局102年度「水湳經貿園區」治安要點監視錄影系統建置採購案	28,000	40	85	45		流廢標次數：2次， 期程修改次數：1次 持續建置中。	1030804最後修改期程 1020430/開/完工
162	103AD01017	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	臺中港特定區水資源回收中心暨大里區立新水資源回收中心操作維護管理工作	16,894	40	95	55		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理驗收結算	1030127最後修改期程 1030331/開/完工
163	103AD01021	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	103年度臺中市福田水資源回收中心委託代操作維護管理工作	28,550	40	95	55		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 驗收程序中	1030127最後修改期程 1030531/開/完工
164	104AU00005	財物勞務採購	稅務局/資訊科/資訊科機作股	104年資訊設備新增汰換	13,354	30	85	55		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 台灣富士全錄股份有限公司已於6月11日報驗。	1031121最後修改期程 1040815/開/完工

肆、一般公文處理時效

一、一級機關

起迄日期: 104/06/01 至 104/06/30

	本月份新收件數	截至上月待辦件數	本月創稿數	合計	發文統計						小計	存查件數	辦結公文合計		發文平均使用日數	待辦公文統計		未逾辦理期限待辦件數	已逾辦理期限待辦件數
				〔1〕+〔2〕+〔3〕	6日以內(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結		〔5〕+〔6〕+〔7〕		〔8〕+〔9〕			〔4〕-〔10〕			
					件數	%	件數	%	件數	%			件數	%		件數	%		
	〔1〕	〔2〕	〔3〕	〔4〕	〔5〕	〔5〕/〔8〕	〔6〕	〔6〕/〔8〕	〔7〕	〔7〕/〔8〕	〔8〕	〔9〕	〔10〕	〔10〕/〔4〕	〔11〕	〔12〕	〔12〕/〔4〕	〔13〕	〔14〕
合計	111,030	15,305	39,595	165,930	57,129	98.22	1,031	1.77	2	0.00	58,162	91,583	149,745	90.25	1.89	16,185	9.75	15,258	927
秘書處	1,036	81	160	1,277	275	98.92	3	1.08	0	0.00	278	885	1,163	91.07	1.59	114	8.93	114	0
民政局	3,151	308	821	4,280	1,679	99.35	11	0.65	0	0.00	1,690	2,177	3,867	90.35	2.01	413	9.65	412	1
財政局	1,501	166	357	2,024	440	99.32	3	0.68	0	0.00	443	1,406	1,849	91.35	1.51	175	8.65	175	0
教育局	5,233	1,295	2,943	9,471	3,954	95.62	180	4.35	1	0.02	4,135	3,964	8,099	85.51	2.14	1,372	14.49	1,183	189
建設局	9,593	1,918	3,924	15,435	4,502	95.20	227	4.80	0	0.00	4,729	8,328	13,057	84.59	2.08	2,378	15.41	1,826	552
社會局	7,203	1,202	2,089	10,494	4,479	98.77	56	1.23	0	0.00	4,535	4,888	9,423	89.79	2.43	1,071	10.21	1,064	7
警察局	4,064	276	1,121	5,461	2,333	100.00	0	0.00	0	0.00	2,333	2,798	5,131	93.96	1.17	330	6.04	330	0
衛生局	6,775	645	1,806	9,226	2,857	99.58	12	0.42	0	0.00	2,869	5,776	8,645	93.70	1.82	581	6.30	577	4
環境保護局	7,280	1,152	3,241	11,673	3,636	99.81	7	0.19	0	0.00	3,643	6,872	10,515	90.08	1.71	1,158	9.92	1,151	7
地政局	3,921	450	617	4,988	1,808	97.89	39	2.11	0	0.00	1,847	2,675	4,522	90.66	2.15	466	9.34	455	11
經濟發展局	5,860	828	1,376	8,064	1,658	98.93	18	1.07	0	0.00	1,676	5,779	7,455	92.45	2.03	609	7.55	609	0
新聞局	800	127	175	1,102	175	100.00	0	0.00	0	0.00	175	813	988	89.66	2.57	114	10.34	114	0
主計處	980	92	175	1,247	333	100.00	0	0.00	0	0.00	333	827	1,160	93.02	1.57	87	6.98	87	0
人事處	1,085	112	311	1,508	531	100.00	0	0.00	0	0.00	531	801	1,332	88.33	1.15	176	11.67	176	0
研考會	1,281	134	205	1,620	167	100.00	0	0.00	0	0.00	167	1,363	1,530	94.44	1.25	90	5.56	89	1
政風處	637	72	149	858	170	100.00	0	0.00	0	0.00	170	612	782	91.14	1.41	76	8.86	76	0
勞工局	4,785	771	2,313	7,869	2,930	99.76	7	0.24	0	0.00	2,937	4,005	6,942	88.22	2.33	927	11.78	922	5
水利局	5,734	938	2,282	8,954	3,124	99.65	11	0.35	0	0.00	3,135	4,823	7,958	88.88	2.16	996	11.12	979	17
地方稅務局	11,214	703	4,848	16,765	7,415	100.00	0	0.00	0	0.00	7,415	8,523	15,938	95.07	0.96	827	4.93	827	0
農業局	3,070	438	1,148	4,656	1,458	98.51	22	1.49	0	0.00	1,480	2,783	4,263	91.56	2.09	393	8.44	391	2
交通局	2,872	634	918	4,424	1,126	81.83	249	18.10	1	0.07	1,376	2,439	3,815	86.23	3.70	609	13.77	514	95
觀光旅遊局	1,232	156	369	1,757	469	96.70	16	3.30	0	0.00	485	1,087	1,572	89.47	2.41	185	10.53	184	1
法制局	1,750	178	531	2,459	628	100.00	0	0.00	0	0.00	628	1,657	2,285	92.92	1.33	174	7.08	174	0
消防局	5,059	465	564	6,088	775	99.87	1	0.13	0	0.00	776	4,774	5,550	91.16	1.62	538	8.84	537	1
文化局	1,456	240	773	2,469	579	97.64	14	2.36	0	0.00	593	1,608	2,201	89.15	1.90	268	10.85	267	1
客委會	430	38	73	541	74	100.00	0	0.00	0	0.00	74	424	498	92.05	0.93	43	7.95	43	0
都市發展局	12,246	1,689	5,902	19,837	9,065	98.62	127	1.38	0	0.00	9,192	8,808	18,000	90.74	1.87	1,837	9.26	1,812	25
原民會	782	197	404	1,383	489	94.58	28	5.42	0	0.00	517	688	1,205	87.13	3.06	178	12.87	170	8

二、區公所

起迄日期: 104/06/01 至 104/06/30

	應辦公文				已辦結公文統計											待辦公文統計			
	本月份新收件數	截至上月待辦件數	本月創稿數	合計	發文統計						小計	存查件數	辦結公文合計		發文平均使用日數	待辦公文統計		未逾辦理期限待辦件數	已逾辦理期限待辦件數
				〔1〕+〔2〕+〔3〕	6日以內(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結		〔5〕+〔6〕+〔7〕		〔8〕+〔9〕			〔4〕-〔10〕			
					件數	%	件數	%	件數	%			件數	%		件數	%		
	〔1〕	〔2〕	〔3〕	〔4〕	〔5〕	〔5〕/〔8〕	〔6〕	〔6〕/〔8〕	〔7〕	〔7〕/〔8〕	〔8〕	〔9〕	〔10〕	〔10〕/〔4〕	〔11〕	〔12〕	〔12〕/〔4〕	〔13〕	〔14〕
合計	49,931	4,170	15,479	69,580	26,058	99.90	25	0.10	0	0.00	26,083	39,379	65,462	94.08	1.29	4,118	5.92	4,115	3
中區區公所	1,118	101	389	1,608	511	100.00	0	0.00	0	0.00	511	960	1,471	91.48	0.95	137	8.52	136	1
東區區公所	1,357	89	376	1,822	671	100.00	0	0.00	0	0.00	671	1,093	1,764	96.82	1.12	58	3.18	58	0
西區區公所	1,856	56	515	2,427	1,016	100.00	0	0.00	0	0.00	1,016	1,356	2,372	97.73	0.67	55	2.27	55	0
南區區公所	1,821	110	449	2,380	1,018	99.90	1	0.10	0	0.00	1,019	1,255	2,274	95.55	1.19	106	4.45	106	0
北區區公所	1,701	93	718	2,512	1,113	100.00	0	0.00	0	0.00	1,113	1,298	2,411	95.98	0.92	101	4.02	101	0
西屯區公所	2,355	164	708	3,227	1,452	100.00	0	0.00	0	0.00	1,452	1,640	3,092	95.82	0.97	135	4.18	135	0
南屯區公所	1,947	187	708	2,842	1,249	100.00	0	0.00	0	0.00	1,249	1,447	2,696	94.86	1.11	146	5.14	146	0
北屯區公所	2,636	243	1,031	3,910	1,787	100.00	0	0.00	0	0.00	1,787	1,883	3,670	93.86	1.20	240	6.14	240	0
豐原區公所	2,229	165	666	3,060	1,275	100.00	0	0.00	0	0.00	1,275	1,609	2,884	94.25	1.19	176	5.75	176	0
大里區公所	2,312	208	690	3,210	1,118	100.00	0	0.00	0	0.00	1,118	1,887	3,005	93.61	1.51	205	6.39	205	0
太平區公所	2,777	235	996	4,008	1,599	100.00	0	0.00	0	0.00	1,599	2,158	3,757	93.74	1.68	251	6.26	251	0
清水區公所	1,857	86	669	2,612	1,077	100.00	0	0.00	0	0.00	1,077	1,405	2,482	95.02	1.07	130	4.98	130	0
沙鹿區公所	1,672	160	518	2,350	747	99.47	4	0.53	0	0.00	751	1,413	2,164	92.09	1.27	186	7.91	185	1
大甲區公所	1,614	151	596	2,361	886	100.00	0	0.00	0	0.00	886	1,300	2,186	92.59	1.41	175	7.41	175	0
東勢區公所	1,537	127	389	2,053	710	100.00	0	0.00	0	0.00	710	1,232	1,942	94.59	1.56	111	5.41	111	0
梧棲區公所	1,296	131	356	1,783	504	100.00	0	0.00	0	0.00	504	1,138	1,642	92.09	1.49	141	7.91	141	0
烏日區公所	1,706	149	531	2,386	905	100.00	0	0.00	0	0.00	905	1,320	2,225	93.25	1.49	161	6.75	161	0
神岡區公所	1,681	226	473	2,380	837	100.00	0	0.00	0	0.00	837	1,411	2,248	94.45	1.55	132	5.55	132	0
大肚區公所	1,467	77	410	1,954	643	99.69	2	0.31	0	0.00	645	1,229	1,874	95.91	0.90	80	4.09	80	0
大雅區公所	1,810	199	727	2,736	1,203	100.00	0	0.00	0	0.00	1,203	1,419	2,622	95.83	1.22	114	4.17	114	0
后里區公所	1,636	96	449	2,181	677	100.00	0	0.00	0	0.00	677	1,350	2,027	92.94	1.37	154	7.06	154	0
霧峰區公所	1,774	180	452	2,406	766	100.00	0	0.00	0	0.00	766	1,474	2,240	93.10	1.40	166	6.90	165	1
潭子區公所	1,740	187	601	2,528	944	100.00	0	0.00	0	0.00	944	1,387	2,331	92.21	1.46	197	7.79	197	0
龍井區公所	1,625	89	499	2,213	820	100.00	0	0.00	0	0.00	820	1,290	2,110	95.35	1.34	103	4.65	103	0
外埔區公所	1,340	111	336	1,787	527	100.00	0	0.00	0	0.00	527	1,107	1,634	91.44	1.69	153	8.56	153	0
和平區公所	1,479	187	486	2,152	770	97.72	18	2.28	0	0.00	788	1,180	1,968	91.45	1.81	184	8.55	184	0
石岡區公所	1,062	103	166	1,331	321	100.00	0	0.00	0	0.00	321	927	1,248	93.76	1.69	83	6.24	83	0
大安區公所	1,237	117	271	1,625	457	100.00	0	0.00	0	0.00	457	1,040	1,497	92.12	1.63	128	7.88	128	0
新社區公所	1,289	143	304	1,736	455	100.00	0	0.00	0	0.00	455	1171	1,626	93.66	1.35	110	6.34	110	0

伍、人民陳情案件管制情形

一、本府及市長室受理

資料期間：104 年 06 月 01 日 至 104 年 06 月 30 日

資料下載日期：104 年 07 月 09 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司
受理情形・上月累計		1609	6	60	4	72	93	148	148	308	56	44	38	99	33	160	39	36	101	22	70	12	7	33	0	9	1	5	1	4	0
・本月件數		236	1	6	0	15	13	23	11	53	6	7	2	16	10	22	3	9	14	5	10	6	0	0	0	1	1	0	0	2	0
・累　　計		1845	7	66	4	87	106	171	159	361	62	51	40	115	43	182	42	45	115	27	80	18	7	33	0	10	2	5	1	6	0
案件來源・本　　府		21	0	1	0	0	1	1	1	8	0	1	0	1	2	0	0	0	0	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・市 長 室		215	1	5	0	15	12	22	10	45	6	6	2	15	8	22	3	9	14	4	7	5	0	0	0	1	1	0	0	2	0
・其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	依　　限	149	1	6	0	5	13	8	3	27	3	5	1	15	10	17	2	5	8	2	8	6	0	0	0	1	1	0	0	2	0
	逾　　限	32	0	0	0	4	0	5	5	8	2	1	0	1	0	1	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未結	未 逾 限	31	0	0	0	1	0	4	0	10	1	1	0	0	0	4	1	4	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已 逾 限	24	0	0	0	5	0	6	3	8	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	174	1	6	0	9	13	12	8	35	5	6	0	16	7	18	2	4	10	5	8	6	0	0	0	1	1	0	0	1	0
	・轉權責機關處理	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	・不予處理(存查)	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

二、服務中心受理

資料期間：104 年 06 月 01 日 至 104 年 06 月 30 日
資料下載日期：104 年 07 月 09 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司
受理情形・上月累計		63	0	1	0	4	6	4	8	5	0	1	0	5	3	18	0	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
・本月件數		18	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	5	0	0	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・累　　計		81	0	1	0	5	6	5	9	6	1	2	0	5	3	23	0	1	12	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
已結	依　　限	10	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾　　限	6	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未結	未 逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已 逾 限	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	15	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	5	0	0	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

三、 市長信箱受理

資料期間：104 年 06 月 01 日 至 104 年 06 月 30 日

資料下載日期：104 年 07 月 09 日

項目		總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司
受理件數		2,230	9	7	29	2	159	92	301	384	270	24	65	23	65	53	387	26	50	166	43	14	21	6	15	1	6	0	6	1	0	5
已結件數	合計	1,952	9	7	29	2	136	86	281	344	171	24	63	22	64	50	335	24	43	146	43	13	21	6	14	1	6	0	6	1	0	5
	依限	1,618	7	7	29	2	77	85	216	179	154	22	61	20	57	48	328	23	43	145	43	12	21	6	14	1	6	0	6	1	0	5
	逾限	334	2	0	0	0	59	1	65	165	17	2	2	2	7	2	7	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	87.53	100	100	100	100	85.53	93.48	93.36	89.58	63.33	100	96.92	95.65	98.46	94.34	86.56	92.31	86	87.95	100	92.86	100	100	93.33	100	100	0	100	100	0	100
未結件數	合計	278	0	0	0	0	23	6	20	40	99	0	2	1	1	3	52	2	7	20	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	165	0	0	0	0	7	6	2	1	61	0	2	1	0	2	52	2	7	20	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	113	0	0	0	0	16	0	18	39	38	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		16	0	0	3	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	5	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

四、1999 話務中心受理

資料期間：104 年 06 月 01 日 至 104 年 06 月 30 日

資料下載日期：104 年 07 月 09 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司
受理情形・上月累計		31706	36	427	15	595	1743	5620	9115	2410	724	497	254	453	258	3914	566	503	3124	208	199	88	117	224	1	13	18	123	3	3	455
・本月件數		7150	9	96	2	165	353	1678	1922	440	155	101	67	102	50	736	89	122	771	64	47	19	19	27	0	2	2	36	4	0	72
・累　　計		38856	45	523	17	760	2096	7298	11037	2850	879	598	321	555	308	4650	655	625	3895	272	246	107	136	251	1	15	20	159	7	3	527
已結	依　　限	5257	9	95	2	106	340	1187	1183	240	140	87	61	91	45	559	84	107	639	60	46	18	19	26	0	2	2	36	4	0	69
	逾　　限	991	0	0	0	41	2	396	483	31	10	2	5	6	0	7	0	2	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
未結	未 逾 限	512	0	1	0	11	11	20	17	100	5	12	1	5	5	170	5	13	132	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	已 逾 限	390	0	0	0	7	0	75	239	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	5646	9	95	2	144	264	1249	1604	264	118	85	65	94	26	565	76	103	620	58	47	19	18	5	0	2	2	36	4	0	72
	・轉權責機關處理	553	0	0	0	3	71	329	62	0	31	1	1	0	18	0	0	6	8	2	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	49	0	0	0	0	7	5	0	7	1	3	0	3	1	1	8	0	11	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

五、總統府、行政院等上級機關交辦

資料期間：104 年 06 月 01 日 至 104 年 06 月 30 日
資料下載日期：104 年 07 月 09 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司
受理情形・上月累計		443	1	10	0	11	16	53	73	40	4	4	5	12	22	104	12	18	25	1	8	11	1	5	0	0	1	1	0	5	0
・本月件數		49	0	0	0	2	4	5	3	8	0	1	0	2	3	14	2	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
・累　　計		492	1	10	0	13	20	58	76	48	4	5	5	14	25	118	14	19	27	1	8	11	2	5	0	0	1	1	0	6	0
案件來源・總統府		19	0	0	0	2	1	1	2	2	0	1	0	2	1	5	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
・行政院		21	0	0	0	0	2	3	0	4	0	0	0	0	2	8	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・監察院		5	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
・其他		4	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	依　　限	35	0	0	0	1	4	3	1	3	0	1	0	2	3	13	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾　　限	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未結	未 逾 限	12	0	0	0	1	0	2	0	5	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	已 逾 限	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	34	0	0	0	1	4	3	2	3	0	1	0	1	3	13	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。