105年5月列管案件月報

臺中市政府研究發展考核委員會 彙編
Research Development and Evaluation Commission, Taichung City Government

目　　錄

概述 1

壹、市政會議指示事項辦理情形 3

貳、研究計畫及府列管標案辦理情形 92

一、研究計畫 92

二、府列管標案 97

(一) 學校工程 97

(二) 道路橋梁工程 106

(三) 交通工程 118

(四) 水利工程 123

(五) 水土保持工程 131

(六) 公有建築工程 131

(七) 環保工程 145

(八) 景觀及綠化工程 146

(九) 觀光遊憩工程 151

(十) 重劃工程區段徵收工程 153

(十一) 災修工程：本月無案件 165

(十二) 其他(財務及勞務採購案用) 165

參、一般公文處理時效 210

一、一級機關 210

二、區公所 211

肆、人民陳情案件管制情形 212

一、本府及市長室交辦(一級機關) 212

本府及市長室交辦(區公所) 213
二、服務中心受理(一級機關) 214
服務中心受理(區公所) 215
三、市長信箱受理(一級機關) 216
市長信箱受理(區公所) 217
四、1999 話務中心受理(一級機關) 218
1999 話務中心受理(區公所) 219
五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關) 220
總統府、行政院等上級機關交辦(區公所) 221

概述

壹、市政會議指示事項辦理情形

105 年 5 月份各機關市政會議辦理情形如案件一覽表，詳 P3~P91。

貳、研究計畫及府列管標案辦理情形

一、研究計畫：

103 年度計畫總計列管 2 案，進度符合者計 1 案，進度落後者計 1 案，各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳 P92。

104 年度計畫總計列管 11 案，進度符合者計 9 案，進度落後者計 2 案，各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳 P93- P94。

105 年度計畫總計新增 7 案，進度符合者計 5 案，進度落後者計 2 案，各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳 P95-P96。

二、府列管標案：

105 年 5 月份總計列管 430 案，進度符合者計 374 案；進度落後者計 56 案。

12 類列管標案落後件數及比率如下表，各標案截至 105 年度 5 月份辦理情形詳見 P97~P209。

105 年 5 月府列管標案落後比率統計表

工程類別	學校工程	道路橋梁工程	交通工程	水利工程	水土保持工程	公有建築工程	環保工程	景觀及綠化工程	觀光遊憩工程	重劃工程區段徵收工程	災修工程	其他類(財物及勞務採購)	合計
落後件數(A)	9	12	7	2	0	8	1	2	1	11	0	3	56
落後件比率(A/B)	25.00%	21.05%	53.85%	5.41%	0.00%	18.18%	33.33%	12.50%	8.33%	44.00%	0.00%	1.61%	13.02%
總件(B)	36	57	13	37	1	44	3	16	12	25	0	186	430
占整體落後比率	16.07%	21.43%	12.50%	3.57%	0.00%	14.29%	1.79%	3.57%	1.79%	19.64%	0.00%	5.36%	100.00%

參、一般公文處理時效

一、105 年 5 月份一級機關發文平均使用日數為 1.8 天，詳見 P210。

二、105 年 5 月份區公所發文平均使用日數為 1.39 天，詳見 P211。

肆、人民陳情案件管制情形

5 月份新收案件數共受理 10,943 件，較 4 月份 9,418 件，增加 16.19%。陳情案件報表包含下列五大項：

一、本府及市長室交辦：

共受理 163 件，逾限未結案件共計 8 件，逾限未結案比率 4.91%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P212~P213。

二、服務中心受理：

共受理 65 件，無逾限未結案件，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P214~P215。

三、市長信箱受理：

共受理 2,656 件，逾限未結案件共計 36 件，逾限未結案比率 1.36%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P216~P217。

四、1999 話務中心受理：

共受理 7,967 件，逾限未結案件共計 188 件，逾限未結案比率 2.36%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P218~P219。

五、總統府、行政院等上級機關交辦：

共受理 92 件，無逾限未結案件，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P220~P221。

壹、市政會議指示事項辦理情形

臺中市政府第248次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105年5月2日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
01	五一勞動節剛過，昨天的活動也很多，在此先感謝偉大的勞工朋友們！中小企業與勞動朋友的貢獻，是推動臺中市繁榮發展的重要力量，帶領市民認識並尊重勞動價值，更是城市發展的重要概念。勞動價值涉及生命尊嚴、生存收入、生活品質三方面：1、生命尊嚴：勞動讓人感受到存在的意義。2、生存收入：可能來自於工資薪水，或者社會互助的成就感。3、生活品質：社會上每個人發揮勞動的價值，各司其職、各取所需，提供人們的生活品質。全國首創的「巧聖仙師文化祭」結合對於勞工的尊重、除涉及宗教文化與各種職業的發展，也與技職再造、產學合作息息相關，將職場倫理、敬業態度及專業技藝帶入校園，俾人盡其才，達社會共榮的境界。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
02	上週的市政推動與創業、就業有關，在此與大家分享： 一、本府推動摘星計畫-審計新村，上週已與中興大學、地表最潮公司(成功打造紅點文旅之公司)簽約，搭配審計新村鄰近草悟道、美術館園道等景點，以及NPO中心、iBike串連，包括週遭路面標線規劃iBike專用等，帶起臺中的巷弄文化，成為未來拚觀光的最佳亮點。 二、上週我前往沙鹿國小參加已辦理18屆的「港洲盃親子捏陶比賽」，捏陶土攸關孩童的教育，包括1、人格養成：透過捏掏土的過程，引導孩子訂定目標、培養專注力。2、美感教育：透過影像聲音等方式，讓孩子從生活當中培養	本府各機關 教育局	本府各機關： 遵照辦理。 教育局： 一、本市致力推動美感教育並發展在地化之陶藝教育，本(105)年度由教育局主責辦理陶藝教育工作研擬，第1次研商會議由潘副市長主持，業於105年3月23日中午12時10分假本府臺灣大道市政大樓惠中樓601會議室召開竣事，會議決議請陳老師推薦山海屯中各區陶藝家代表，並邀請相關局處及推廣陶藝教育重點學校與會研商。

臺中市政府第248次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105年5月2日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	品味、以及對美的感受力。3、社會互動：促進親子同樂，捏陶讓全家可以培養共同興趣，並能走到戶外與大自然互動，建立良好的家庭社會關係。因此我已請潘副市長協助督導推動「陶藝教育發展計畫」，先在山海屯城區挑選6所種子學校進行培育，並規劃在山海屯城區各建立一座燒窯設備、成為臺中窯，進而結合學生課程、駐市藝術家等，增進市民參與，推廣陶藝成為全市性活動。 三、美國有線電視新聞網CNN報導臺中是全臺最宜居的城市，為打造臺中品牌，從臺中早餐、逢甲商圈特色小吃、甚至臺中市旗進行重新設計，本市人口即將正式突破275萬人，比起縣市合併之初，已增加12萬人口之多，臺中可望於2年內成為臺灣第二個大城市。為推動臺中成為生活首都，市府希望透過新的城市定位與塑型，如大臺中123、13項旗艦計畫，以及2018世界花博、2019東亞青運，二個讓臺中轉型為「花園城市」與「運動城市」的重要契機，透過提升軟硬體的建設，讓臺中成為適合「移居」與「宜居」的城市。		二、本局業於105年4月6日完成本市國中小學現有陶藝設備及設施，預計成立山海屯中陶藝種子學校，初步擇國小4所，國中2所，共計6所，並於105年4月15日上午10時假本府陽明市政大樓2樓水利局採購發包室邀請6校與會研商。 三、另本局規劃在山海屯城區種子學校充實相關燒窯設備，結合社區資源全力打造陶藝文化之都。
03	臺中得以成為宜居城市，要特別感謝同仁們的努力，讓本市在食安、治安、公安上都有具體成果： 一、本府以63萬元建置「樂活臺中」食安APP，獲得衛福部辦理競賽計畫的消費者保護業務類組第一名，實為小兵立大功！在這次衛福部評比中，本市「基礎築底計畫」也榮獲	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第248次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105年5月2日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	直轄市分組第一，本次共拿下3項第一名、1項第三名、1項第五名的好成績，並獲得共8,300萬元的獎金。 二、在治安方面，本市在各種客觀指表與主觀滿意度調查部分，所獲成績是歷來最佳，依據警政署公佈104年下半年度「治安狀況督導評核」成果，臺中市是六都第二名，如就重大刑案犯罪率及破獲率來看，本市表現高居六都第一，透過偵防並重、警民合作，對於犯罪產生嚇阻作用，例如昨天臺中警方查緝販毒集團時，一併破獲嫌犯位於彰化的大型軍火庫，澈底解決不法情事。 三、在公安方面，根據內政部消防署的評鑑，本市消防局在六都中有9大類成績都是「特優」；其中「危險物品管理」與「火災調查」的表現是全國最優，特別值得肯定。		
04	帶動城市國際化、不僅讓臺中走出去，更要讓世界走進來。我在3、4月積極出訪進行招商活動，除成功引進三井不動產公司決定投資臺中港設立OUTLET賣場，張副市長也前往美國矽谷，與國際科技大廠思科(CISCO)洽談招商及水湳園區智慧城市的計畫，目前雙方已簽訂合作備忘錄(MOU)，希望能促成未來的具體投資，讓水湳成為低碳、創新、智慧的示範城區。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
05	我在議會定期會開議前空檔，利用短短12天走訪日本、新加坡、南韓3個國家、8個城市、長達1.6萬公里的飛行里程，這樣的行程被隨行的媒體記者朋友稱為「鐵人行程」。近幾次出訪多為市府事前與國外大廠、商討合作事宜達一定程度，因	人事處 研究發展考核委員會 本府各機關	人事處： 一、有關研擬增設「國際事務處」乙節，本處配合辦理並已列入組織改造小組研議事項。 二、另有關推動成立「運動健康局」，以及隨著近期爭取行政

臺中市政府第248次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105年5月2日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	此我以「臺中市長」的角色代表城市進行國際合約，深信近幾次的出訪是全國各縣市出國考察成果最豐碩，在此對於相關的規劃局處表達高度肯定。就秘書處「105年1至4月份市長因公出訪成果報告」裁示如下： 一、21世紀是城市的世紀，臺灣已進入城市與區域發展競合的時代，這是全球化之後形成的趨勢，尤其是臺中市升格為直轄市後，肩負引領中部7縣市走向國際的責任。請秘書處針對本市的國際交流，配合新政府的外交「新南向政策」，整合本府各機關需求，進一步提出完整的計畫與落實的行動方案，以逐步實踐「讓臺中走出去、讓世界走進來」的施政願景。為提升國際事務處理能量，配合市府推動組織改造，請潘副市長協助規劃的組改小組納入研擬增設「國際事務處」，目標、定位、組織任務係推動與國際事務相關，並增加人力、預算。此外，市府原推動成立運動局，經評估後預計推動成立「運動健康局」，推動運動產業發展與促進市民健康。這些規劃隨著近期爭取行政院鬆綁本市公務員員額，時機已近成熟，請加速推動組織改造作業。 二、針對本次交流參訪，要推動的重點及合作成果，特別是雙方達成協議要推動的事項等均列於出國報告中，請研考會將成果及交辦事項嚴格管控，定期簽報本人知悉。 三、本次出訪除了招商與觀光成果，也考察與都市發展相關的項目，包括舊市區再生、河川整治、交通以及產業文化等，	經濟發展局 交通局 觀光旅遊局 教育局 農業局	院鬆綁本市公務員員額，時機已近成熟，加速推動組織改造作業部分，本處業於民國105年5月5日以府授人企字第1050095343號函報行政院請增員額，並積極配合辦理「運動健康局」法制作業事宜。 研究發展考核委員會： 有關市長、副市長4月份出國交辦事項執行情形，業於105年5月5日函請各機關於本月20日前填復研考會彙辦，俟彙整完竣即簽報市長知悉。 本府各機關： 遵照辦理。 經濟發展局： 一、關於三井投資大型購物中心案，已於105年5月6日召開跨局處會議，包含建照取得、污水排放、大眾交通運輸等需協助事項、行政流程等以確認對口單位，並刻正建立連繫平台以加速整體投資案進程。 二、投資臺中網站已於105年4月22日正式上線，目前正持續增加網站資料、擴充功能，並隨時更新與本市投資相關市政新聞，未來將依指示納入國際招商及成功案例，期使該網站成為投資臺中的首要資訊窗口。 三、新加坡工商總會(SBF)規劃於105年6月16日造訪本市並

臺中市政府第248次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105年5月2日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	請各機關進一步參酌考察結果，修正後續推動計畫。本次出訪也突顯，若能做好事前規劃，出國能提出重要問題與關鍵解答，就更有收穫。他山之石，可以攻錯，本市推動市政、城市創新可多參考國際的成功經驗。 四、今年是本市啟動全球招商的行動元年，招商成果相當豐碩，除觀光旅遊業外，也具體獲得三井允諾在臺中港投資大型 OUTLET 商場，請經發局召開本府跨局處會議，討論後續協助的事宜，包括都市計畫的審議、建照的取得、污水排放、大眾交通運輸等。此外，經發局已於上週啟用市府「投資臺中」網站，建議納入歷來國際招商經過及成功案例，請各機關持續提供意見、擴充網站的功能，營造本市友善投資環境。此外，對於出訪期間獲得對方善意回應交流及回訪的部分，包括新加坡工商總會要來參訪本市、舉辦論壇等，應做好準備，並就7月份在本市舉辦的亞洲臺商年會積極進行，以強化在東協國家方面的發展。新加坡是我們前往東協國家的跳板，能啟動臺中市的新南向政策，以城市為主體進行推動。我們提出「呼應蔡英文總統新南向政策具體作為與策略規劃」可提供新政府納入未來的新南向政策辦理，從地方影響中央，包括招商、觀光及國際運動賽事等，帶動城市區域的交流。 五、有關中彰投三縣市首長一同出訪，搭乘名古屋包機首航，是中臺灣區域治理的一大突破，未來市府更要透過 2018 世界花博、展示中部花果園藝的成果，以達中臺灣共同崛		拜會市長，於該日下午參觀精密機械園區工廠，並舉辦午宴及晚宴。 四、預計於105年7月14日至7月17日舉辦亞洲臺商年會，將在7月14日舉辦交流晚宴，邀請苗栗縣、彰化縣及南投縣政府首長、產官學研領袖及亞洲臺灣商會聯合總會參加，進行分享及交流，使本市產業順利與新南向政策銜接，促進本市經濟發展。 五、另於105年5月10日下午6時假長榮桂冠舉行「南進政策會議」晚宴，由經發局呂局長擔任主持人邀集前外交部長黃志芳、佳新振達蔡侑霖董事長、嘉里大榮物流沈宗桂董事長、伯鑫工具吳傳福董事長、台中精機黃明和董事長、立穩機電翁志誠副總、德大機械黃耀德總經理、逢甲大學楊龍士副校長，共討論南進政策議題及未來發展。 交通局： 一、為配合台中雙港整體規劃及未來發展，創造中部地區休閒觀光及港市共同發展，本局已推動雙港輕軌捷運計畫，輕軌捷運路線將行經臺中雙港並設站，以提供雙港產業及觀光人口，便利的交通運輸，並提升港區及鄰近市區生活機能。 二、雙港輕軌捷運計畫已於今(105)年度辦理路線可行性評估，初步規劃為串連台中港、清泉崗、水湳，進入市中心至火車站並延伸至大里、霧峰地區，將整合都市發展，人

臺中市政府第248次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105年5月2日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	起、臺灣整合的目標。 六、為提升臺中轉型為國際化城市，雙港計畫相當重要，包括配合新的中央政府政策，帶動臺中港轉型為商務港、並將清泉崗機場提升為中部的國際機場，便捷的交通是國際交流、城市發展的成敗關鍵，已請林副市長協助督導規劃，並提升相關的軟硬體設施。此外，部分民眾擔心新政府上任後，陸客來臺觀光人數縮減問題，但實務上比較重要的是我們應提升旅遊品質，吸引日韓、東協、港澳等地旅客到中部觀光交流，議員誤解部分航線縮減，主要係出於航空公司的考量，事實上，本市已成功開拓11條航線，包括增加南韓仁川、日本名古屋等國際航線，特別予以澄清。 七、有關2019東亞青運納入輕艇與自由車競賽項目已成功爭取日韓支持，有關自由車競賽場館除改善鰲峰山場館成為適合比賽的場館，市府也將參考香港經驗及場館發展模式，於甲安埔等地尋找合適地點規劃合適自行車比賽場館，希望今年底前能完成規劃。東京巨蛋運動場館的發展經驗，對於規劃洲際棒球場成為棒球運動休閒園區的模式，非常有參考價值，請教育局妥善規劃。此外，有關本府爭取教育部支持打造臺中成為國家訓練中心-中部訓練基地，希望潘副市長到中央後能持續支持本案。 八、鑒於2020東京奧運籌備會的架構性思考及籌辦方式相當完整，請農業局就2018花博、教育局就2019東亞青運參考2020東京奧運的籌備方式，進行整體檢視及籌劃。此		口分佈情形及各區域運輸需求等多面向考量規劃路線，期使整體運輸系統及網路更符民眾所需，促進中部海空雙港之整體發展。 觀光旅遊局： 一、為落實林佳龍市長大臺中123政策，本局以「一條山手線、兩個國際港、三個副都心」為軸心，發展「中進中出」觀光策略，規劃以本市清泉崗機場及臺中港為門戶，積極開拓海空航網，奠定本市及中臺灣與國際觀光接軌之基礎。本局目前積極打造以三小時航圈為輻射距離的「亞洲一日生活圈」，拓展亞洲城市不定期與定期航線航班，增加兩岸直航航點航班，將境外旅客由雙港引入。104年國際及兩岸航線新增9個航點，包括首爾仁川、大阪、大分、長崎、成都、瀋陽、常州、武漢及揭陽；105年迄今已新增名古屋及無錫兩個航點，總計本市已成功開拓11航點。 二、有關陸客來臺觀光人數縮減疑義，本市105年1至3月之陸客人數，與104年同期相比，呈現兩成以上之正成長(+25.03%)。近期本局更繼續努力，於中臺灣觀光聯盟之架構優勢下，推動「中進中出」策略，鎖定東北亞(日、韓)、東南亞(新、馬、泰越、菲)及兩岸、港、澳等目標市場進行開拓，不僅為了分散目標市場過度集中可能造成的威脅，更著眼於發展「亞洲一日生活圈區域」入境觀光帶來的龐大商機。

臺中市政府第248次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105年5月2日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	外，由於臺中已取得主辦奧運賽事的門票-辦理2019東亞青運，加上亞運將於2019年公布2026亞運主辦城市，為期透過體育進行各種國際文化交流，請教育局積極爭取由本市主辦2026亞運。		三、105年迄今，本局國際行銷具體推廣作為如下： (一)香港：3月2日至5日赴香港接受鳳凰衛視採訪，進行城市行銷，辦理旅遊推介、Roadshow及拜會旅行社等活動。 (二)日本： 1、 3月28日至4月1日搭乘「臺中－名古屋」首航包機，邀請中臺灣觀光領域產官各界代表同赴日本名古屋市、長野縣駒根市、三重縣等地辦理觀光交流活動及宣傳推介會，以加強與日本中部廣域推動協進會(昇龍道)合作交流，促進簽署合作備忘錄。 2、 為籌辦105年「臺中國際踩街文化節」，3月31日前往拜會日本三重縣副縣長及觀光局長，聽取津祭典‧安濃津YOSAKOI踩街活動簡報，將踩街活動提升至臺日國際交流層次。 (三)新加坡、馬來西亞：致力推動中進中出與搶攻東協旅遊市場，以分散目標市場過於集中的問題。例如105年4月11日，聯合中臺灣觀光業者組成觀光推廣團，前進新加坡舉辦觀光推介會，與新加坡及馬來西亞12家旅行社簽訂「觀光友好交流合作備忘錄」；4月12日再前往馬來西亞吉隆坡，分別與馬來西亞頂尖旅行社-蘋果旅遊集團及華人旅遊公會簽署「觀光交流合作備忘錄」，搭起本市與大馬國際觀光的橋樑。

臺中市政府第248次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105年5月2日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			教育局： 一、有關「臺中市室內自由車綜合體育館興建計畫」案，說明如下： (一)嗣經本局體育處自104年至105年赴香港、澳洲、南韓參訪自由車館，汲取各國場館之建築特色、主要設施、附屬空間規劃及活動舉辦等成功經驗，並參考其他國家興設室內自由車館現況後，可以發現目前國外案例多採複合式之綜合體育館進行整體規劃，不僅具標準場地可供自由車選手進行培訓，場地內中央區域更可妥適規劃作為室內運動項目(如羽球場、室內5人制足球等)之場地，並兼具藝文表演、音樂演唱等功能，讓場館運用更富多元性，以提高未來場館之使用率，發揮建物最大之經濟效力。 (二)本局體育處刻正簽辦本案選址、工程興建、民間參與營運管理可行性評估及先期規劃委託專業服務採購招標文件，預計於105年5月底上網公告招標、6月底完成發包決標，以期遴選專業顧問公司，於本市甲安埔地區擇符合開發條件之公有地用地，辦理基地條件、工程執行、法規條件之適切性及未來營運管理模式等評估規劃前置作業，並希藉由分析當地民眾常用及合適之運動項目或商業附屬空間，規劃納入本場館之附屬設施，作為本案後續規劃設計作業之參考。 (三)本案預計於105年底完成「選址、工程興建可行性評

臺中市政府第248次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105年5月2日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			估」、明(106)年2月完成「建議興建計畫方案」，並依可行性評估結果進行規劃設計及相關作業，俾利本市重大體育建設之規劃及後續營運管理更趨完善。 二、有關「洲際棒球場成為棒球運動休閒園區」案，說明如下： (一)臺中洲際棒球場依「臺中洲際棒球場甄選民間參與擴建整建暨營運案」契約，現由午資開發股份有限公司(下稱午資公司)管理營運，第一期需興建多功能運動中心與立體停車場，契約義務須於106年3月底完成，合先敘明。 (二)午資公司另規劃於洲際棒球場園區打造運動博物館、階梯式娛樂商城、食尚特區、主題飯店等設施，成為棒球運動休閒園區。惟相關計畫仍待本府權責機關審查通過後，始能興建。 三、有關「自由車場整修進度」案，說明如下： (一)本案獲體育署104年12月31日臺教體署設(一)字第1040040354函核定補助新臺幣7,200萬元，本府自籌4800萬元，總經費1.2億元整修。 (二)依體育署核定函示，將原333.3公尺賽道改為250公尺，相關材質及施工規範應依國際自由車總會(UCI)訂定之標準進行規劃設計，完工後須取得其認證。 (三)依本府105年2月1日召開「臺中市鰲峰山整體發展會議」裁示，因應2019東亞青年運動會之舉辦，應重新定位清水自由車場，規劃完善之選手培訓環境及競賽場

臺中市政府第248次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105年5月2日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			地。 (四)本局體育處於105年2月25日辦理「自由車場整建規劃研商會議」邀集本市自由車發展學校、教練、選手及自由車委員會共同研商，會中各方皆具有高度共識，並決議就清水自由車場地維持333.3公尺賽道整修，以因應2019年東亞青運青少年競賽場地規劃及日後本市基層選手之訓練及推廣。 (五)業於105年5月2日中市教體處字第1050032327號函請體育署同意調整工項，調整內容如下： 1、 為利區域選手培訓與推廣，維持原有自由車場333.3公尺木質賽道整修，該333.3公尺跑道長度仍可符合舉辦國際賽事之標準。 2、 除木質跑道外，於核定經費內辦理辦公場館、選手宿舍、訓練空間及頂棚整修。 3、 有關跑道修繕相關材質及施工規範，依貴署函示參照國際自由車總會(UCI)訂定之標準進行規劃設計，完工後須取得其認證。 (六)本整修工程預計105年12月底完成規劃設計，106年12月竣工。 農業局： 一、據了解2020東京奧運及帕運準備局(Bureau of Tokyo 2020 Olympic and Paralympic Game

臺中市政府第248次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105年5月2日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			s Preparation)於網站中指出，其籌備除為了奧運準備外，更需為奧運之後留下眾多有形和無形的「奧運遺產」而努力，因而制定了為期3年「東京都長期願景」實施計劃。為完善前述計畫，其提出如交通建設、志工參與及培訓、永久館興建與設置、多語言標示等項目。 二、為辦理2018臺中世界花卉博覽會，本局擬定2018臺中世界花卉博覽會推動計畫，業經行政院以105年4月18日院臺農字第1050012893號函復核定在案，本次2018臺中世界花卉博覽會亦有針對前揭項目而制定相關計畫如下： (一)交通建設：有中部科學工業園區后里園區西向聯外道路開闢工程、中部科學工業園區南向三合一聯外道路新闢工程(南向、4-3 延伸)新建工程、豐原區中部科學工業園區南向三合一聯外道路新闢工程(4-3 號)、國道4 號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道工程新建工程、后里區都市計畫道路－成功路延伸至南村路工程等交通建設。相關建設可連結北臺中區域，完善大臺中地區交通路網。 (二)志工參與及培訓：「2018 臺中世界花卉博覽會」志工參與計畫委外專業服務案，包含志工招募前期推廣、招募系統建置並規劃培訓、出勤、考核及福利等各項計畫。另訂有志工參與日，讓更多抱有相同理念者可以參與。 (三)永久館興建與設置:2018臺中世界花卉博覽會園區內共

臺中市政府第248次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105年5月2日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			規劃7座各具特色風貌之展館，其中包括5座永久展館(含2座為溫室展館)及2座臨時展館，永久展館面積占80%以上，於2018臺中世界花卉博覽會展期結束後仍具有功能，避免無謂的浪費資源。 (四)多語言標示：有2018臺中國際花卉博覽會多語言官方網站建置計畫，提供多語言平台供外國遊客使用。 (五)未來各項執行工作將依實際需求作滾動式管理，目前亦依推動實際需要重新調整花博辦公室組織簽辦修正設置要點陳核，以重新檢視積極籌辦。
06	現代社會觀念不應只是「萬般皆下品、唯有讀書高」，市民文化與勞動息息相關，因此我們應重新定義技職教育，技術工藝不僅是養家餬口的行業，在木工、營造等技藝背後有著執業的倫理與美德。「黑手出頭天」，精密機械產業為臺中的經濟發展撐起一片天，因此我們希望帶領大家、認識並了解匠師「師傅工」特色文化。東勢巧聖仙師廟已有240年歷史，是全臺最老的巧聖仙師廟宇發源地，為打造城市的定位與行銷，市府擇定以該廟作為在地文化特色發展的切入點，源於全臺共30多間的巧聖仙師廟宇，有24間宮廟從東勢祖廟分靈；市府正推動的產業4.0以及呼應新政府五大創新研發計畫-本市為智慧機械之都的規劃都與技職教育相關，我們希望透過技職再造，改變師生們對於技職教育的觀念，並提升學生們對於匠師文化的肯定，市府也將持續推動技職再造與產學合作，以吸引更多	勞工局 客家事務委員會 民政局 教育局 經濟發展局 文化局 觀光旅遊局 新聞局	勞工局： 一、指示事項第一點，本局辦理情形如下： (一)為改善青年學用落差，重視技職再造，以提升本市青年勞工就業並建立基層工作者之社會新價值與勞動尊嚴文化，本局將本次獲獎之大師及達人名單，提供給本府各機關在未來辦理相關講座或活動時，可編列相關預算以邀請安排進行演講或現場實作。 (二)此外，本局運用106年度公務預算編列「徵才活動列車預算100萬元」辦理巧聖仙師文化祭系列活動之「特定廠商徵才活動」、編列「勞工大學預算9萬元」規劃辦理職場達人相關講座或展演5場次，並運用「勞工安全衛生種子扎根計畫」辦理相關活動及製作道具。 (三)另外，爭取中央106年就安基金經費補助，延續辦理巧

臺中市政府第248次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105年5月2日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	人才，創造經濟發展與就業機會。就勞工局專案報告「2016臺中巧聖仙師文化祭-促進就業魯班公獎選拔與技職教育再造」裁示如下： 一、對於巧聖仙師文化祭整體系列活動予以肯定，今年部分活動經費以第二預備金因應，如木藝大師獎50萬元等，請於明年度正式編列預算。並請勞工局、客委會、民政局、教育局、經發局、文化局、觀旅局、新聞局等相關局處就巧聖仙師文化祭系列活動進行整體檢視、逐步擴大，並爭取中央部會(教育部、經濟部等)共同參與。 二、技職再造涉及市府推動的青年希望工程旗艦計畫、請教育局積極推動。由於學位授予法變更，授權實做大師可進入校園授課。因此、積極推動，各級機關學校可延攬獲獎的大師及達人，返校擔任講師，透過「雙導師」的師徒制，透過達人們的作品與經驗，帶動技職教育發展，讓學訓用合一，強化產學研合作。 三、證照的取得相當重要，請學校鼓勵學生取得證照，建立基本技能認證。除本次辦理達人選拔等競賽活動外，也請教育局、勞工局、文化局、經發局等權管局處進行檢視，並持續辦理各項技能競賽，使各項工藝與專技得以延續傳承。 四、為擴大推動技職再造，請教育局各級學校鼓勵學生投入技職體系，經發局協調業者增加建教或產學合作機會，降低學用落差。另外，也請勞工局參考本府推動「青年加農・		聖仙師文化祭之「職場體驗活動」，使民眾透過職場達人經驗分享及實際操作，對該工作前景、產業特性及工作技巧與發展有更進一步地瞭解，藉以衡量自身條件與能力，思考自我性格與該項職類的適合度，並由興趣產生學習與就業意願，進而投入缺工產業，達到技藝傳承及促進就業之目的。 二、有關指示事項第三點，經檢視有關本局協助勞工或學生取得證照及辦理各項技能競賽等相關業務，說明如下： (一)本局為鼓勵在職勞工及在學期間打工之學生自我技能提升，主動參與國際級或全國性之公開正式技能競賽獲獎者，為臺中市勞工爭取光榮；並因應就業市場對專業證照的重視，針對在職期間的勞工取得勞動部核發之技術士證照者，予以獎勵，藉以提升並強化勞工就業競爭力，補助項目包括參賽獲獎獎勵(全國技能競賽第1名：2萬元，第2名：1萬元，第3名：5仟元)與取得技術士證照獎勵(技術士甲級證照：8仟元，乙級證照：3仟元)。 (二)本局短期職業訓練暨技能認證課程之辦理，皆優先規劃勞動力發展署技能檢定中心所列檢定項目相關課程，開班時並將在學青少年列為優先錄訓對象，以鼓勵本市學生取得證照。技檢中心與木工相關檢定有「家具木工」、「門窗木工」、「裝潢木工」，未來短訓開班時，擬於契約內要求各訓練單位開辦相關課程應優先邀請曾得

臺中市政府第248次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105年5月2日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	賢拜傳承」計畫之做法，研擬相關計畫，擴大學校體系外，工藝技術的傳承。 五、勞工局已將獲選達人及新秀學習技藝歷程拍成微電影，請新聞局規劃於電子媒體進行系列報導，發揮更大效益。經發局運用多元行銷管道協助進行宣傳，也請教育局於各國、高中職進行播放。此外，大師及達人們的作品，也請勞工局協調於學校或特定區域進行巡迴展示，以加強本市作為工藝之都之宣傳行銷。		獎之職場達人擔任師資，以貫徹本府施政並達到技藝傳承及促進就業之目的。 (三)為提升身心障礙者職場能力，每年依本市就業市場、產業特性、身障者參訓需求，辦理技能認證專班，輔導考取技術士證照。105年開辦按摩、食品烘焙、電腦資訊等三大職類課程，提供身障者習得專業技能，增強職場競爭力。 (四)關於持續辦理技能競賽，使工藝與專技得以延續傳承部分，本市就業服務處於辦理求職求才、推介就業服務或徵才活動時，遇求職者需參加相關課程，取得技能認證，均轉介本府勞工局就業安全科安排職業訓練課程。 三、指示事項第四點，辦理情形說明如下： (一)為協助改善臺中市產業缺工情況，針對缺工產業人才職缺需求，連結學校端之青年就業需求，本局乃從傳統的失業者職業訓練模式，調整為產訓合作模式，以協助解決缺工困境並可使工藝技術傳承不朽。目前本局規劃之「機械設計與CNC數控工具機人才培訓班」及「飯店旅館服務人才班」為產訓合作班，且於訓前、訓中、訓後加深與就業服務處之連結，提供就業利基。本計畫預期可有效降低學用落差，使受訓對象不致囿於偏重理論的教科書，可由實務訓練習得一技之長及該行業技藝之精髓。 (二)本市職涯發展中心將加強辦理「體驗式工作坊」並針對

臺中市政府第248次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105年5月2日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			青少年於暑期辦理職場體驗活動，藉由體驗式實作活動與課程，帶領青年學子從實際操作中學習職場技巧，破除青年學子對技術產業無趣枯燥之刻板印象，引發青年對技術產業之興趣，吸引其投入技職體系學習進一步職業技能，傳承優良工藝技術，畢業後投入相關產業穩定就業。 (三)本市就業服務處辦理「自助人助職場ing計畫」，針對較不具備職場技能，又有意願進入該職場之求職者提供3個月職場見習機會，藉由見習期間累積職場技能，建立信心並於職場穩定就業，截至5月6日共17位民眾利用本計畫進行職場見習，未來將持續推介有需求之求職者至相關職場，促進工藝技術之傳承。 四、有關指示事項第五點，除運用本局現有空間，如本市職涯發展中心、東區勞工服務中心及陽明市政大樓就業服務站等進行展示外，並將持續與可配合巡迴展示之學校或公部門進行接洽及安排展示時間，以加強本市作為工藝之都之宣傳行銷。另外，獲選的木藝大師、職場達人及職場新秀們，本局目前已著手規劃拍攝微電影，以其學習技藝的歷程做為故事主體，師徒傳承的理念做為目標，以將工匠精神及專業技能加以推廣，鼓勵青年從「做中學，學中做」的方式去成就自我發展。微電影完成後，本局亦會結合本府新聞局及各界傳播媒體等多元管道廣為宣傳，並為其安排合適的場所或網路平台進行播放，讓社會大眾更深入了

臺中市政府第248次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105年5月2日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			解這些行業及技能的價值，提高臺中市是工匠城市、工藝之都之知名度，進而提升市民對於技職教育的重視。 客家事務委員會： 有關指示事項第一點，本會將與勞工局協調研議，將其納入勞工局或本會預算。如需由本會納編預算，將提先期計畫爭取預算額納編。 民政局： 本局辦理內容為「巧聖仙師魯班公2523週年誕辰典禮儀節」，尊重東勢巧聖仙師祖廟的祭祀禮儀，營造政教和諧氣氛。明(106)年度將規劃邀請中央機關(內政部)共同參與，提升全國能見度。 教育局： 一、「巧聖仙師文化祭」本局辦理事項為高中技藝競賽獲獎學生作品展、巧聖仙師文化踏查及木作體驗營，105年度高中技藝競賽獲獎學生作品展共有5校作品參展，巧聖仙師文化踏查計有15校申辦、參加，木作體驗營5月份共辦理2場次，計有97名學生報名參加，未來將持續辦理前開活動，並擴大參與校數。 二、本局「青年希望工程－學用合一人才培育計畫」已積極辦理中，目前推動情形如下：

臺中市政府第248次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105年5月2日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			(一)已媒合國立東勢高工與台灣行動菩薩助學協會成立「發願成才-裝潢人力培育班」，東勢高工引進木作業師擔任講師，貫徹「雙導師」的師徒制，以達人們的作品與技術，讓學生習得最佳工法之技術，帶動了技職教育發展，讓學訓用合一，強化產學研合作。 (二)於105學年度核准新社高中設置農場經營科與園藝科，並與行政院農委會種苗改良繁殖場協商發展模式，由種苗改良場協派師資合作教學，希望藉由「引進業界師資」以及「落實學生校外實習課程」等策略，確實強化學校的實務能力，增加產學合作機會與規模，培育山城區需要之新世紀農民。 (三)目前於大甲地區推動自行車產業產學合作，大甲國中及日南國中透過技藝教育專班或技藝教育課程進行自行車產業職場探索、體驗，並與高中職、科技大學銜接，課程規畫將請自行車業者提供業師協作教學，與產業界實務人才需求進行鏈結，共同促進務實致用人才培育目標。 (四)已請勞工局提供獲獎的大師及達人名單，列為各行業之人才資料庫，爾後依需求延聘到校擔任講師。 三、本局將於相關會議宣導適性輔導之重要性，請學校鼓勵學生多方試探，取得技能證照；同時本局配合國教署持續辦理各項技藝競賽，使各項工藝與專技得以延續傳承。 四、指示事項第四點，辦理情形說明如下：

臺中市政府第248次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105年5月2日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			(一)本局於國中技藝教育課程推動八年級辦理社區內高中職學校參訪及九年級與高職學校合作辦理技藝教育課程，同時推動企業職場參訪，鼓勵學生投入技職體系，本年度已有相當成效，如國中技藝教育專案編班104學年度教育部國民及學前教育署核定本市14校開辦，計有320名學生選習，105學年度本市申辦學校已增至19校，預計有416名學生修習，目前已將各校開班計畫書送國教署複審，俟國教署核定後，即可於105年8月起開班。未來本局預計於清水國中設置職業試探與體驗示範中心，讓國小生可至中心體驗不同群科課程，使技職教育向下扎根至國小階段。 (二)由本府經發局提供願意建教或產學合作之廠商名單，將依據區域產學發展特色，媒合學校與廠商產學合作，降低學用落差。 五、指示事項第五點，經詢問勞工局表示其正在籌劃拍攝獲選達人及新秀學習技藝歷程之影片，約需1至2個月作業時間，勞工局拍攝完成後將函送影片至教育局，本局立即配合函請各國、高中職進行播放。 經濟發展局： 一、本局配合2016臺中巧聖仙師文化祭活動，舉辦為期2天「2016臺中魯班設計創意節—木工親子園遊會」(5月28日、29日)，將豐原木創園區形塑成以木工為主軸的兒童

臺中市政府第248次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105年5月2日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			樂園、親子中心，活動分別有臺中木特展、木建築展、茶屋體驗、木玩聚總動員(文創市集)及親子DIY活動，希冀將此活動列為年度巧聖仙師盛會。今年度爭取之經濟部地方發展基金「臺中市豐原區漆藝木藝雙旗艦發展計畫」，亦協助本局舉辦之巧聖仙師系列活動，納入豐原區木藝漆藝業者，一同將豐原木創中心打造成真正的木工親子體驗基地，透過互動式的學習讓孩子更了解木藝的發展和樂趣，讓參訪民眾了解木藝相關文化及文化創意產業，塑造深度親子旅遊並擴大活動宣傳效益，讓木工產業的經驗、文化與工藝得以傳承。 二、臺中市經濟發展局帶動木產業策略聯盟正式成立「W-I-N-G產業聯盟」,WING其意義W:Wood Machinery(木工機械)、I：Intelligence(智慧)、N：NPO(Nonprofit Organization；非營利組織)、G：Governmen(政府單位)的縮寫。 三、本局為協調業者增加建教或產學合作機會，降低學用落差，並促進大臺中地區木工機械產業之發展，結合產官學研四方之力量共同合作，與「WING產官學研策略聯盟」辦理簽署MOU儀式，本著互惠互利、相互促進、共同發展之原則，以促進木工機械產業相關業務發展為目標，加強各方瞭解和建立長期合作關係，達成共識，並建立溝通平臺推動後續事宜。希冀透過此次「WING產業策略聯盟」MOU簽盟約儀式，結合產、官、學、研四方之力量共同合作，

臺中市政府第248次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105年5月2日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			以既有的豐園北科大木創中心為基礎，結合中部木工機及相關產業聚落，將木創園區打造成「木工機械研發平台」、「人才培訓中心」及「多元觀光工廠」，以協調業者增加建教或產學合作機會，讓莘莘學子在學期間即能接觸產業脈動，降低學用落差。此外，教育局請學校鼓勵學生取得證照，勞工局協助就業人口取得專業技能執照相關業務，建立基本技能認證，本局亦可透過「WING產官學研策略聯盟」達到產學合作之關係建立，俾利莘莘學子提高就業適應度並減少業界職訓時間，讓學子邁入工作之過程更加順利。 四、此外，亦將勞工局所提供之大師名單納入本局執行之「臺中市豐原區漆藝木藝雙旗艦發展計畫」，於本局輔導豐原副都心轄內木漆藝產業發展過程中，借助各位大師之專業，與在地產業及地方人文藝術相輔相成，並運用多元行銷管道協助進行宣傳，強化豐原漆藝及大臺中木藝知名度。 文化局： 一、配合本府「2016 臺中巧聖仙師文化祭」推動在地文化深耕，本局於5月21日至6月5日假東勢客家文化園區辦理「臺中職人工藝展」，徵集 21 組臺中傑出工藝職人齊聚，展出四大主題工藝生活器具：食器、茶器、用器、玩器，將巧聖仙師魯班公的傳統工藝精神，體現於現代常民

臺中市政府第248次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105年5月2日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			生活器物中，展覽並匯集勞工局「巧聖仙師魯班公獎選拔活動」得獎作品，假日期間更安排木器手作課程，讓民眾可親身體驗職人精神，配合本市「創意城市 生活首都」的規劃，呈現本市在生活工藝及創意設計的職人能量，塑造東勢客庄為臺灣的工藝之都，以文化祭典活動帶動產業發展，促進產業的發展及觀光的提升。「2016巧聖仙師文化祭－臺中工藝職人展」發揚傳統工藝文化、鼓勵年輕人發揮現代魯班精神，展現臺中文創結合生活的優質形象與實力。 二、本局自94年起辦理「大墩工藝師」審查作業，至今計有來自全國266位工藝創作者提出申請，共遴選出46位工藝界的菁英取得大墩工藝師榮銜，自第七屆審查結束後，102年起修改為每兩年受理一次，105年臺中市政府文化局依專家學者之建議，規劃將「大墩工藝師」轉型為「臺中市工藝師」，持續落實工藝延續傳承，積極推動在地工藝人才獎勵。 觀光旅遊局： 配合本府「2016臺中巧聖仙師文化祭」本局辦理情形說明如下： 一、辦理客庄文化景觀導覽一日遊活動： (一)活動梯次：5月28日(星期六)、5月29日(星期日)。 (二)活動內容：一日觀光導覽專車搭配隨車專業解說員及定點解說員遊賞東勢、石岡等山城地區觀光景點(五福臨

臺中市政府第248次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105年5月2日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			門神木、東勢客家文化園區、東勢美食街、巧聖仙師開基祖廟等)，導覽班次1天2班，共4班。 (三)辦理進度：4月16日於本局觀光旅遊網及FB粉絲團宣傳活動資訊，報名名額已於4月26日額滿。 二、印製山城觀光地圖: (一)摺頁內容: 規劃山城地區旅遊路線並印製觀光導覽地圖，路線規劃由東豐自行車綠廊延伸，讓遊客及自行車愛好者了解東勢、石岡區特色景點並規劃配套旅遊行程。 (二)摺頁格式：彩色雙面A4，2000張。 (三)辦理進度：於4月18日點收印製完畢。 新聞局： 本局配合巧聖仙師文化祭系列活動，進行整體規劃，擴大宣傳方式與管道。已協助客委會規劃電視頻道微節目播出，另規劃將勞工局拍攝之微電影納入宣傳，擴大行銷效益。
07	有關研考會工作報告「人民陳情案件105年第1季質量分析報告」： 一、整體而言，市府團隊上任一年多以來，人民陳情案件的數量有下降的趨勢，這是正面的發展，在此肯定各局處的努力。但還是有改進的空間，請各機關善用大數據分析及其他方式，找出市民經常陳情問題的根本原因，從問題源頭	本府各機關 研究發展考核委員會	本府各機關： 遵照辦理。 研究發展考核委員會： 有關指示事項第二點，本會擬於 7 月中旬彙整現場營運資料後，依指示提出執行效益報告。

臺中市政府第248次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105年5月2日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	改善。 二、從今年4月起，本府1999話務中心已改成用直接約聘雇的方式，提升待遇聘用話務人員，希望有效改善過往委外用派遣人員的缺點，來降低人員流動率提升服務的品質。請研考會在自聘話務人員滿一季後，向本人提出執行效益報告。		

臺中市政府第249次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105年5月9日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
01	各位同仁早安，母親節剛過，再次對各位在座的媽媽們說聲「母親節快樂」，也鼓勵大家愛要及時說出口。東協廣場是外籍移工的聚集地，市府特別選在該地為外籍移工舉辦母親節活動，包括語文競賽，同時提供免費國際電話、讓移工們現場撥電話回故鄉、向母親表達愛意！市府施政應回歸「以民為本」的理念，外籍移工是本市的社會資產，希望透過人與人之間的互動關懷讓外籍移工在臺中好生活，也帶動臺中成為多元共存的城市，讓東協廣場成為臺灣新移民社會的指標。此外，往昔東協廣場周遭常有垃圾棄置等環境清潔的問題，經過中區區公所、警察、環保單位協助處理已有改善，請中區區公所加強勸導及清潔作業。	中區區公所 本府各機關	中區區公所： 本所已於105年4月29日召開「東協廣場周遭及綠川河道加蓋區環境問題協商會議」，會中邀集建設局、環境保護局、警察局第一分局、綠川里里長及第一廣場管理委員會，共同研商有關東協廣場周遭環境改善議題，會後作成決議由本所、綠川里辦公處及第一廣場管理委員會持續加強宣導環境衛生維護事項，並由本所及第一廣場管委員加強巡查管理，另協請建設局協調廠商於週六、週日晚間增派人力加強環境清潔工作，亦協請環保局將週六、週日垃圾清運工作延後1小時至晚間8時並落實垃圾不落地。 本府各機關： 遵照辦理。
02	週末在市民廣場舉辦「家庭野餐日」鼓勵市民朋友全家共遊、野餐閱讀，這是一項辦理經費少卻很有意義的活動。有鑑於本市活動太多，請各局處全面檢視，就目前分為A、B、C、D四級的活動進行適度整合，並從明年度起簡併活動數量、提升活動品質。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
03	剛才頒獎給參加日本富士山「亞洲輕艇激流錦標賽」的獲獎選手，臺灣獲得1金1銀3銅的好成績，其中，臺中的選手就佔了12位。然而臺中一直缺乏適合練習輕艇運動的場地，因此我們爭取輕艇與自由車納入2019東亞青運競賽項目，藉由舉	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第249次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105年5月9日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	辦國際賽事之時機，規劃及擴建比賽所需的運動場地，如石岡土牛休閒運動的大甲溪水域、整治後的旱溪康橋適合辦理輕艇運動。為符合2019東亞青運主軸「Green & Young」，除建置運動場館外，培訓人才也相當重要，因此市府向中央爭取臺中成為國訓中心的中部訓練基地，也希望潘副市長到中央任職後，持續支持本計畫的推動。		
04	在此重申「北屯國民運動中心」並非不做，而是要另外找更適合的地點興建。由於北屯區周遭運動人口眾多，市府正推動多個運動設施，包括規劃中的洲際棒球場轉型為多功能運動休閒園區，網球中心結合中部訓練基地，潭子、太平等國民運動中心，東山高中的游泳池；已完工的朝馬國民運動中心、即將完工的中正國民運動中心等。請教育局盡速盤點運動場館設施，並請加速推動運動健康局的成立。此外，巨蛋預定地遷址至松竹路與崇德路口的文教7與公25用地，將結合原北屯國民運動中心規劃設施以及室內籃球館，打造為「三合一運動園區」，並搭配交通的妥善規劃讓土地運用更有效率。	教育局	教育局： 一、北屯國民運動中心前於102年10月29日簽奉核准於本市北屯區文教7用地作為興建基地，惟經本府綜合評估及整合行政資源，並依104年8月5日「臺中市巨蛋體育館興建計畫」專案檢討會議決議，本案納入巨蛋體育館興建計畫，於文教7用地推動執行，且將公25用地納入規劃範圍，並以BOT方式開發興建。 二、另考量北屯區人口眾多及該區居民運動需求，本局體育處刻正盤整北屯區現有公有運動設施及評估該區居民運動空間需求，配合北屯區都市計畫及重劃作業，並擇適切公有用地，規劃更多運動設施，以供北屯區民眾使用。 三、有關臺中市巨蛋體育園區興建計畫，目前刻由建設局辦理可行性評估及先期規劃等招標前置準備作業，預計105年中啟動招標作業，俟108年完成招商作業，再行辦理規劃設計、工程施工等相關作業。
05	本市多項農特產品入選 520 總統就職國宴菜色，包括大甲芋	本府各機關	本府各機關：

臺中市政府第249次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105年5月9日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	頭、樹生酒莊的埔桃酒以及FRajo水果冰淇淋都獲得入選，應藉機加以行銷。由於本市將舉辦2018世界花博，我們也邀請2005年愛知世界博覽會的總製作人-福井昌平先生義務擔任我們的顧問，而日本橫濱也將於2020舉辦世界花博；透過雙方交流打造城市的特色與認同。		遵照辦理。
06	本市全國首創的「青年議會」仿造市議會的運作模式進行，透過遴選63位的青年代表組成，至報名截止共有276位青年報名，顯見青年參與公共事務的熱忱，希望將青年良好的提案建議，納入市府的政策推動，請教育局妥為辦理，讓青年議會成為市府的小智庫。	教育局	教育局： 一、青年議會的組織與目前執行現況： (一)青年議會的青年代表可透過自我推薦、學校推薦、網路票選三種方式遴選，於3月1日起至4月29日受理報名，截至報名截止日，計自我推薦114位、學校推薦121位及網路票選41位，共有276位報名，報名相當踴躍。 (二)臺中市青年議會代表遴選作業於105年5月2日至5月20日進行學校推薦及自我推薦遴選作業，並於105年5月16日上午8時至5月20日中午12時進行網路票選活動(http://ivoting.taichung.gov.tw/)，5月底前公告青年代表結果，預計組成63人青年議會。 二、青年議會運作模式： (一)105年8月22日至8月26日召開第一次青年議會並設置6個委員會(設程序委員會、民社農經委員會、教育文化委員會、交通地政委員會、警消環衛委員會及都發建設水利委員會)，每6個月在原臺中縣議會召開青年會議一次。

臺中市政府第249次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105年5月9日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			(二)比照臺中市議會模式分組，自行擇訂相關議題討論： 1、程序委員會：總召、副總為當然委員並由及各委員會推派一員共同組成。 2、民社農經委員會：討論農業局、社會局、民政局、勞工局、人事處、財政局、地方稅務局、經濟發展局暨其所屬單位有關事項。 3、教育文化委員會：討論教育局、文化局、新聞局、原住民事務委員會、客家事務委員會等暨其所屬單位有　關事項。 4、交通地政委員會：討論交通局、觀光旅遊局、地政局等暨所屬單位有關事項。 5、警消環衛委員會：討論警察局、消防局、 衛生局、環境保護局等暨其所屬單位有關事項。 6、都發建設水利委員會：討論都市發展局、建設局、水利局等暨所屬單位有關事項。 三、提供青年建言平台： (一)從野百合學運到太陽花學運，我們看到青年們如何展現自己的力量去關心時政，促成臺灣民主的進步，但每次學運都不免伴隨流血衝突。因此，希望青年朋友可以在安全安心的環境下，公開表達自身意見和討論公共議題，讓好的意見都能受到採納而實現。 (二)青年議會目的不只是倡導青年多參與公共事務，也是提供青年一個可以提出建言和想法的交流平臺，透過雙向

臺中市政府第249次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105年5月9日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			溝通，讓政府可以了解年輕世代的民意和期望。如此不但拉近年輕世代和市府的距離，也能達到有效、直接的雙向溝通。 四、倡導青年公共參與： 青年議會可以激發年輕人參與公共事務的熱情，不只是讀書、玩手機、K歌或跑趴，年輕人發現可以做更多有意義的事情。青年議會活動可以使青年人關心公共事務，它可以像蒲公英花一樣，飄落各地，遍地開花，形塑出不一樣的在地力，藉由青年人的力量，在社區拋撒不同種籽，提升各領域不同思維和熱情，匯集成公眾事務競合力量。 五、鼓勵青年志願服務： 青年議會青年代表可以經由蒐集及傳遞青年意見，將學校或青年對各項政策議題透過青年議會各委員會研提或傳達意見。此外，青年議會青年代表亦可協助校園自治組織之運作發展、策劃及推動青年發展之相關會議或活動，進而建構校園、公民社會及政府間之互動交流介面，使我們的青年可以參與社會服務，為社區、市民、國家付出自己的力量。 六、審議青年事務政策： 本府訂於105年6月至8月中旬辦理議事各項研習活動，提升參與青年對審議及政策的規劃與討論，不但可以使參與人員更了解議事規則及政策分析，讓青年們更積極主動關心臺中市各項事務與政策。

臺中市政府第249次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105年5月9日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			七、跨局處合作推動各項議題： 青年議會以民主之審議方式，彙整青年民意、產生提案，以為市政之諮詢建言，推動市政興革參考。青年議會由跨局處合作推動，由教育局、法制局負責下設行政組和法規組，依據會議需求亦會邀請本府相關局處首長、民間團體代表及專家學者列席，一同討論和提供諮詢。而青年議會審議通過之決議事項，將進行研究、分析並研提政策建言，可做為本府各機關局處業務推動之參考資訊。 八、青年代表成立line群組： 第1屆青年代表確定後，將成立line討論群組，結合所有代表，隨時可以彼此聯絡，並於line線上提出自己的看法，共同討論各項議題。 九、建立粉絲團(FB)： 雖然目前已經有建立粉絲團，但主要以所有民眾為主，尚待努力中。邀請當選代表共同參與討論，並與民眾進行互動，可以使各項議題有更多的見解，提供市政更多元化的參考。 十、做好各項議事紀錄： 由本府各相關局處共同紀錄各委員會及大會會議資料，並做好橫向、直向的聯絡分工，研商最佳的政策與方向，可供做為市政的重要參考。 十一、分工研商相關處理策略： 市府可以召開跨局處的研討會，針對青年議會代表所提的

臺中市政府第249次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105年5月9日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			建議進行分析討論，並評估可行性及影響，研商出合適的政策。 十二、做為未來議會延續性討論方向： 青年議會代表將是未來施政的討論人選，市府相關的政策參考與研議，可進一步邀集青年代表共同參與討論，成為市府的小智庫。
07	近期媒體關注，未來事件交易所公布本市的施政滿意度為六都第二，感謝外界對於市府施政的肯定。持平而論，臺中的各項表現大約處於中段班，事實上，由於各家民調公司進行的評比方式不同，不須太過在意民調的起伏，重要的是「自己跟自己比」，希望同一家民調公司所做的調查，我們的市政表現必須越來越進步！一年多來，市府的施政成果已逐步展現於各項客觀數據中，包括：托育一條龍等社會福利成果，在中央對各縣市社會福利的績效考核中，10個項目被評為第一名。在治安方面，有案必破！如就104年度重大刑案犯罪率及破獲率來看，本市表現高居六都第一，例如上週臺中警方查緝販毒集團時，一併破獲嫌犯位於彰化的大型軍火庫，澈底解決不法情事；而上週五傍晚，逢甲附近的臺新銀行發生搶案，市警局半日內即宣告偵破，透過偵防並重、警民合作對於犯罪產生嚇阻作用。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
08	衛生局今日的專案報告「腸病毒、登革熱與茲卡病毒防治情形」已彙集各局處的辦理情形相當完整，值得大家參考。由於腸病毒與登革熱具季節性(夏季)、週期性，現值疫情高風險期，防	教育局 社會局 勞工局	教育局： 一、本局業函請各校務必依據衛生福利部疾病管制署2015年12月修訂之「教托育人員腸病毒防治手冊」、「腸病毒防

臺中市政府第249次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105年5月9日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	止疫情擴散要點為「預防重於治療」，而且需要宣導全民、共同防疫。腸病毒可透過「濕、搓、沖、捧、擦」的洗手要領，有效降低感染的機會；至於登革熱及茲卡病毒都是由斑蚊傳播的疾病，要掌握「巡、倒、清、刷」清除積水的要領，將正確的防治觀念深植於民眾日常生活習慣之中。以下就衛生局今日的專案報告「腸病毒、登革熱與茲卡病毒防治情形」進行裁示： 一、腸病毒來勢洶洶，全國都嚴陣以待，因為腸病毒高危險群主要為5歲以下幼童，除了教育局、社會局要加強托嬰中心、幼兒園、國小、課後照顧服務及補習班等場所之疫情監控，勞工局也要督促僱主落實家庭照顧假，違者依法裁處，解決疫情停課幼童照顧問題。 二、衛生局要持續統籌並進行醫療整備及稽查工作，尤其依照每年疫情推估5月底至6月中將達到疫情高峰，要以懶人包，強化民眾對於病徵的認識，各機關及公所在辦理活動或教育訓練時，也可納入腸病毒防治議題，提高市民疫情防治意識，守護市民健康。 三、腸病毒重症責任醫院全國76家，本市即佔有12家，相較鄰近縣市為多，雖其傳染速度與範圍尚不如病媒蚊迅速，必要時，也請衛生局比照登革熱區域聯防機制，在四縣市衛生組建立起更緊密的合作，不僅資訊交流分享，也能強化本市轄內責任醫院對鄰近縣市居民之協助。 四、登革熱及茲卡病毒感染症，因為是透過病媒蚊傳播，要請民政局加強本市每月第1週週六是擴大清潔日之宣導，除	衛生局 各區公所 本府各機關 民政局 建設局 都市發展局 環境保護局 觀光旅遊局	治工作指引」，落實腸病毒防疫工作。 二、鑑於目前本市腸病毒疫情為流行期，本局於3月17日、4月6日、4月14日函請加強進行環境清消與衛教宣導，並依據本市之腸病防疫措施進行通報，以落實疫情監測。各校倘有腸病毒個案或停課之情形，應依本府衛生局104年11月24日公布之「臺中市腸病毒通報及停課、停托之相關防疫措施」之規定，立即至本局防疫通報系統與校安系統進行通報，俾利本局掌握本市校園疫情。 三、於每週派員隨機抽選學校(園)進行訪視，稽查各校是否完成腸病毒工作之整備。截至105年5月13日止，已隨機抽選80所國小、238間公私立幼兒園進行訪視。 社會局： 為避免腸病毒疫情擴大引起流行，本局針對所轄兒童機構(含托嬰中心及兒少安置機構)及居家式托育服務，配合衛生局進行相關腸病毒防治宣導及實地訪視輔導： 一、兒童機構部分： (一)於105年3月30日以電子郵件方式全面通知各機構(含托嬰中心及兒少安置機構)加強防治工作，請其落實腸病毒防治自主檢查，並填寫相關查核表單回傳本局。105年4月14日本局再以電子郵件方式再次提醒各托嬰中心有關腸病毒防治注意事項，並強調落「落實正確洗手，生病不送托」，以防範腸病毒疫情。

臺中市政府第249次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105年5月9日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	了動員社區人力加強環境清潔，也請建設局、環保局、都發局、教育局等機關，共同完成本市空地、空屋、公園、地下室及其他重要病媒蚊孳生地點的清查，逐一列冊管理，並知會當地里鄰長，協助定期巡查列管地區病媒蚊孳生及孳生源清除的情形。 五、環保局負責執行本市登革熱及茲卡感染症個案室內外環境化學防治工作是全國創舉。未來衛生局也可進一步運用「大數據」，針對腸病毒、登革熱與茲卡病毒進行科學分析，掌握疫情重點區域、追蹤疾病擴散程度，進而預測未來可能發生的熱點。 六、由於茲卡病毒現在都是境外移入病例，請觀旅局協請旅行社提醒出國旅遊的市民，如到茲卡病毒感染症流行地區旅遊時，應加強防蚊措施，若旅遊期間或返國入境有疑似症狀時，應主動通報衛生機關。		(二)4月份並配合本府衛生局，完成54家兒少機構查核及輔導(含51家托嬰中心、3家兒少安置機構)。 (三)105年4月27日配合本府衛生局辦理之腸病毒教育訓練，共計約50所托嬰中心參訓。 二、居家式托育服務部分： (一)居家托育服務中心透過LINE、簡訊發送腸病毒防治資訊予托育人員約2,400人，請其共同進行疾病防治。 (二)透過托育小組協力圈、托育人員研習訓練宣達相關防治措施，受益人數約2,200人。 (三)發放腸病毒宣導單張約500張。 (四)於各中心FB網路平台宣導腸病毒防疫措施，提供宣導單張圖片、短片及相關報導。 (五)近期訪員訪視托育人員時，均加強提供腸病毒防疫措施及資訊。 (六)已提供4、5月各居家托育服務中心托育人員訓練課程，由衛生局派員進行腸病毒防治宣導。 勞工局： 一、若因腸病毒停課停托之學童，為避免兒童獨自在家及解決學童照顧問題，家長可依性別工作平等法第20條申請「家庭照顧假」，其請假日數併入事假計算，全年以7日為限。請假期間雖無薪資，惟受僱者若確有照顧家庭成員之需求時，依同法第21條規定雇主不得拒絕，且不得視為缺勤

臺中市政府第249次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105年5月9日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			而影響其全勤獎金、考績或其他不利之處分。 二、本局已於105年5月11日發布有關「家庭照顧假」之新聞稿，並可運用本局網頁查詢各項資訊及撥打專線諮詢。又為使事業單位瞭解相關規定，促進勞資和諧，本局自105年5月13日起所辦理之勞動基準法令宣導，均針對家庭照顧假之規定加強宣導，並發函本府一級機關、本是五大總工會、商業會、廠商協進會及工業區等單位轉知所屬。 衛生局： 一、各場域訪(抽)查 (一)為防範腸病毒流行疫情，本年度辦理跨局處腸病毒聯合訪查，業已完成托嬰中心、幼兒園及國小等教托育相關場域共372家；托嬰中心已完成抽查計54家，幼兒園計完成238家，國小完成計80家。 (二)本局也將陸續針對本市小兒科、耳鼻喉科及家醫科等診所查核督導，及兒童常出入之公共場所進行實地查核。 二、醫療整備與查核 (一)本市12家腸病毒重症責任醫院已完成整備，自4月15日起已由專家委員進行實地訪查，目前已完成10家責任醫院訪查，持續辦理中。 (二)已函請12家責任醫院評估於流行期間加開假日門診因應，後續也將調查建置本市開設假日門診院所名單，以便利民眾就醫需求。

臺中市政府第249次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105年5月9日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			三、已製作懶人包公告於衛生局網站，強化民眾對於腸病毒防治及重症前兆病徵的認識。 四、在腸病毒感染併發重症個案通報，如有彰化、南投及苗栗等臨近縣市個案於本市就醫時，將比照登革熱區域聯防機制，建立四縣市間緊密合作。 各區公所： 遵照辦理。 本府各機關： 遵照辦理。 民政局： 一、本局持續督導本市各區公所進行登革熱及茲卡病毒感染症防治工作，並於104年9月3日通報各區公所，配合市府訂定每月第一週週六為「全市擴大清潔日」，自104年9月5日起，請各區里鄰加強動員社區民眾，強化環境清潔維護工作，期能有效防堵疫情。 二、另業於105年5月12日通報各區公所加強宣導每月首週週六為本市擴大清潔日，另自行擇定每週有一日為孳生源清除日，持續加強防疫工作。並請各區公所於每週提報相關防疫成果時一併提交宣導人次予本局彙整，以利每週回覆衛生局。

臺中市政府第249次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105年5月9日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			建設局： 有關登革熱及茲卡病毒病媒防治工作，本局針對權管工地、公園做好環境整理、定期巡檢及整頓，並要求維護廠商加強清潔環境，每週亦依病媒蚊孳生源自主檢查表進行自主檢查，並將檢查結果彙整列冊管理。截至目前為止，防治成果尚稱良好，無相關疫情傳出。 都市發展局： 有關登革熱及茲卡病毒感染症防治工作，本局業已函請管理維護公會及保全公會協助公寓大廈填報自主檢查表，於公寓大廈案件會勘時，由社區人員陪同本局人員巡檢社區環境及宣導定期清除積水容器，另業於105年4月29日函請各區公所協助轉知轄內公寓大廈填報自主檢查表，並將檢查結果回傳本局，並於每週填報資料回覆本府衛生局。 環境保護局： 為加強本市戶外孳生源清除工作，本局除配合本市每月第一週週六清潔日行動外，亦執行行政院環境保護署政策-「清除孑孓行動日」工作，固定每週動員各里志義工執行戶外孳生源清除作業，並將相關防疫工作成果每週提報本市疫情防治中心，另本局配合行政院環境保護署頒定「105年全國登革熱孳生源三級複式動員專案計畫」，已根據往年本市通報登革熱陽性個

臺中市政府第249次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105年5月9日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			案疫情資料及病媒蚊調查布氏指數達2級以上之地點，掌握登革熱疫情重點熱區共計32個里，排定於每月第二週會同衛生單位及里辦公處，辦理該區域之戶外孳生源清除情形進行複查作業，並針對待改善孳生源加以查報清除並要求改善，增加登革熱疫情熱區之防疫強度，於3月至6月期間(即將進入夏季病媒蚊疫情高峰期前)，配合行政院環境保護署考核工作，不定期執行戶外登革熱孳生源三級複式動員抽(檢)查工作，以期達到全面動員防疫之效果。 觀光旅遊局： 有關指示事項第六點，本局業以中市觀管字第1050006981號函，請臺中市旅行商業同業公會向所屬旅行業會員、導遊及領隊加強宣導，提醒出國旅客如到茲卡病毒感染症流行地區旅遊時，應加強防蚊措施，若旅遊期間或返國入境有疑似感染症狀時，應主動撥打1922通報衛生福利部疾病管制署或本府衛生局，並隨函檢附茲卡病毒感染症流行地區、旅遊注意事項及感染症狀相關防疫宣導。
09	最近即將上任的行政院林全院長表示，國家財政嚴峻，希望地方政府應努力開拓財源。在此籲請中央放權讓利，讓地方拚經濟，也希望中央修正相關制度、建置配套措施，讓地方創造的稅收產生良性循環，以免地方經濟過度仰賴中央： 一、目前統籌分配稅款制度，未依據各縣市產業發展的產值作	財政局 主計處 研究發展考核委員會 本府各機關	財政局： 本局將依示請研考會、主計處惠賜卓見，研擬中央與地方財政劃分之革新方式，簽報鈞長。 主計處：

臺中市政府第249次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105年5月9日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	為指標，為反映地方政府拚經濟、帶動稅收的努力，並產生良性循環，請財政局召集主計處及研考會共同研商，提出對於中央地方財政劃分或與預算制度相關的革新方式，本人將提到行政院會建議，俾提供大家重新檢討財政收支制度與執行情形。此外，過去土地以公告現值徵收，因此重劃區、區段徵收的土地，都可免納土地增值稅，惟目前土地已改為市價徵收，然而這項配套制度卻未修正，出現參與重劃與區段徵收的地主享有土地開發利益，卻免繳土地增值稅的情況，導致市庫一年損失近20億元稅收，長期下來，市府將無足額經費建置交通等建設，受害的還是全體市民，這些都可提供新中央政府進行通盤檢討。 二、新的行政院主計長-朱澤民主計長表示，未來中央將優先支持跨區域合作的建設經費，這也符合過去市府的推動方向，請各機關持續積極推動區域合作的業務，俾利爭取中央預算，完成地方建設。		本處配合辦理。 研究發展考核委員會： 本會配合財政局辦理。 本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第250次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105年5月16日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
01	各位同仁大家早安，今天的市政會議大家心情一定很複雜，因為這是潘副市長榮膺教育部長前，最後一次參加我們的市政會議，我特別挑選雕塑家黃映蒲的一座銅雕「指揮家」作為紀念品贈予潘副市長，我也題字「教育，是一首繁複的交響樂；指揮，化眾聲合為美妙之音」，期盼潘副市長能像指揮家一般，將各界對於教育的「關心喧嘩之音」，轉換成「和諧美妙之音」。 一、潘副市長行政歷練極為豐富，加上愛心與耐心，善於溝通協調，將許多爭議性問題理出頭緒並澈底解決，對於推動創新市政訂定2025臺中好生活旗艦計畫，皆有很大的助益。在潘副協助督導下，多項業務卓有成效，包括建立臺中火力發電廠發電降載SOP、解決紙廠汙染，推動青年希望工程，落實產學訓用人才培育；國立高中職改隸與配套方案；食安計畫獲得中央8,300萬元獎金；104年度社福評比本市獲得10項特優等等。 二、潘副市長在府內協助督導業務，包括社會、文化、環保、衛生等跨局處業務超越教育的範疇，透過在臺中實務參與政策規劃，正好可檢視中央的政策。潘副市長除了熟悉國教，在擔任副市長任內也負責與各大專院校的溝通協調，因此，對於高教也相當了解。相信潘副市長必能與陳良基次長共同為推動國教、高教提出更多好的方案。此外，本市推動的政策，例如蓬勃發展的實驗教育、托育一條龍-幼教整合的向下延伸、社會創新投資的設計等臺中經驗，值得中央參酌推廣。而2019東亞青運納入自由車與輕艇	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第250次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105年5月16日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	競賽、建置國家訓練中心-中部訓練基地，以及5年50億元推動高中職均、優質化的政策，都有賴中央支持，希望潘副市長擔任教育部長後，持續支持臺中，臺中也將持續做為潘副市長的後盾。		
02	依據憲法規定，國民教育屬地方自治事項，由於教育攸關整體社會的發展，地方政府是面對學校教育的第一線，因此，本市以直轄市的角度提出「國立高中職改隸與十二年國教政策推展」，不是以預算面作為唯一考量，而是透過整體思維，在高中職改隸後，透過行政體制「事權統一」搭配「青年希望工程」，往上延伸高中職教育，向下扎根幼教教育，上下打通教育體制「任督二脈」，減輕學子求學壓力，適性均衡發展，以符合未來社會的多元人才需求。如此一來，臺中市市立高中職，將有11所完全中學，加上國立17校、私立22校，將有50所高中職由本市轄管，教育局已成立改隸及督導權移轉推動小組，並訂於明年1月1日為改隸生效日，改制涉及組織變革；國立高中職改隸屬於中央政策，本市加速提出配套方案，希望透過本市的成功經驗，提供給中央政府及其他地方政府參考，讓教育的實質效益得以發揮。就教育局「國立高中職改隸與十二年國教政策推展」專案報告，裁示如下： 一、國立高中職改隸，符合學生受教權利需求，請教育局備妥說帖向議會說明改隸效益與配套措施，以爭取支持。也請舉辦高中職改隸政策說明會，透過與學校、教職員及家長	教育局 人事處 秘書處 主計處 財政局 法制局 經濟發展局 勞工局 農業局 本府各機關	教育局： 一、指示事項第一點，辦理情形如下： (一)本局已研擬國立高中職改隸規劃辦理說帖，將賡續向議會及議員說明，爭取支持。 (二)於105年5月3日與17所國立高中職校長進行改隸業務座談，研商改隸相關事宜。並將於6月3日參加台中市教師職業工會辦理之「臺中市國立高中職改隸-教育政策與議題」研討會，由本局說明本市高中職改隸規劃業務現況及效益，本局改隸移轉工作小組各科室主管亦將出席與各高中職代表對話溝通並回應所提意見。 (三)本局將逐一拜會各國私立高中職，除說明改隸政策效益，並與教職員代表及家長代表對話溝通。 二、指示事項第二點，辦理情形如下： (一)有關國教署移撥本局改隸之經費將以專款編列預算，市庫負擔4億元部分，每年將以外加方式編列納入預算，不排擠市立學校教育資源。 (二)有關「本市高級中等學校重大改建、新建及設備更新」2億元部分，將納入5年50億元規劃實施。

臺中市政府第250次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105年5月16日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	的溝通及說明形成共識，以利政策推動。 二、教育部國教署未來每年編列69億元經費支應，本府也將負擔每年4億餘元的經費，請教育局以不排擠現有市立學校教育資源方式納入預算編列，也請財主單位全力支持。尤其，「本市高級中等學校重大改建、新建及設備更新」高達2億元的經費，原則上納入5年50億經費規劃實施，每年視實情酌予調整，並爭取中央支持補助經費。 三、目前尚有3所特教學校經費設算尚未完成，請教育局發揮人本精神，以學生為重，加速辦理，從寬編列。 四、請教育局邀請本府人事處、秘書處、主計處、財政局及法制局等機關，成立跨局處的改隸作業因應小組，就經費面、人事面及法制面進行跨局處的合作及研討，以順利推動改隸作業。 五、因應國立高中職改隸，請人事處積極向中央爭取員額編制，於教育局成立「高中職教育科」，以專門業務管理單位有助本市高中職教育發展整體策略規劃與推動執行。 六、未來本市市立高中職由9所增加至48所、進而到50所(新增2所完全中學)，除了能強化本市特色招生及建教合作專班之開設，教育局也要加強整合各群科的師資及設備，進而提供國中生探索、體驗的機會，並向上延伸與本市各大專院校聯結與合作。另外，也請經發局、勞工局及農業局等局處積極與教育局合作，以達「產、學、訓、用」合一之目標。		(三)有關改隸本市市庫負擔約計4億元經費，本局業已提報本府106年度重大施政計畫先期作業，並於105年5月23日進行審查。 (四)國教署已訂有「教育部國民及學前教育署補助直轄市及縣(市)立高級中等學校資本門經費作業要點」，每年據以補助相關學校。爰此，國立高中職改隸本市後，本局將協助各校依前開要點，爭取中央補助經費以充實各校設備及校舍修繕。 三、指示事項第三點，辦理情形如下： (一)經費編列事宜：積極與教育部國民及學前教育署(以下簡稱國教署)協調經費事宜，並以維持現有資源方式從寬編列經費，以保障特教學生權益。 (二)特教學校定位及招收學生事宜： 1、 目前全國視障資源中心設立於國立臺中啟明學校，全國聽障服務中心設立於國立臺中啟聰學校。為維持本市特殊教育學生權益及全國相關特教資源運用，將積極與國教署協調後續特教學校服務定位事宜。 2、 目前國立臺中特教學校(主要收學前及高中智障學生)、國立臺中啟明學校(收視障學生)及國立臺中啟聰學校(收聽障學生及智障學生)招收對象為全國身障學生，惟考量少子化影響及本市智障類學生仍有需求，爰改隸本市後將請臺中啟明學校加收智障類學生。本案將與國教署積極協調後續招收學生等安置問

臺中市政府第250次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105年5月16日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	七、少子女化造成學生人數降低，鐵路高架化後，部分學區也不再被鐵路阻隔。國立高中職改隸後，請教育局重新進行學區的檢討，讓教育資源有更合理的分配，請相關單位(如都發局、地政局等)在學區檢討時，配合一併規劃辦理。(例如：邱素貞議員建議東峰國中改制為東峰完全中學…)。 八、有關河川管理權屬，中央衛生署署立醫院改隸等，長期而言皆涉及城市治理，也應循序漸進推動。		題。 四、指示事項第四點：本局業已函請本府人事處、秘書處、主計處、財政局及法制局等局處，遴聘科長以上層級主管擔任跨局處的改隸作業因應小組，協助辦理推動高中職改隸作業。 五、指示事項第六點，辦理情形如下： (一)本局青年希望工程－學用合一人才培育計畫以產學訓用人才培育為主軸，進行學界與產業界的媒合規劃。105年大甲自行車產業與大甲國中、日南國中連結大甲高工、致用高中及勤益科技大學，共同培育務實致用之產業人才。未來規劃進行農業及工具機方面之人才培育及媒合並與本市各大專院校連結合作，強化本市特色及營造學生更多元及踏實之教育機會。 (二)青年希望工程每2個月召開1次跨局處會議，由2位副市長共同主持，請經發局、勞工局及農業局等局處積極與教育局合作，以達「產、學、訓、用」合一之目標。 (三)國教署業於105年5月16日訂定發布「教育部國民及學前教育署補助國民中學區域職業試探與體驗示範中心作業要點」，將補助本市1所國中於校內設置示範中心，示範中心將於學期間辦理國民中小學學生職業試探課程及體驗活動，或於寒暑假辦理職業試探營隊活動，提供更多學生職業試探、探索的機會。 六、指示事項七點，辦理情形如下：因應少子化及部分路段鐵

臺中市政府第250次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105年5月16日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			路高架化後道路打通，本局將對本市國中學區劃分進行檢討，以人口、交通、社區、文化環境、行政區域及學校分布情形，採就近入學精神劃分學區，俾利各行政區教育資源分配。 人事處： 一、有關指示事項第四點，本處配合辦理。 二、另指示事項第五點，本處業於民國105年5月5日以府授人企字第1050095343號函報行政院請增員額，俟行政院核增員額後儘速辦理教育局成立「高中職教育科」之修編法制作業事宜。 秘書處： 有關國立高中職改隸乙案，本處協助作業方式已函知本府教育局，未來本處將積極協助該局辦理移轉後相關事宜。 主計處： 本處就經費面配合教育局成立改隸作業因應小組時程，協助推動改隸作業。 財政局： 有關指示事項第四點，本局當配合主管機關教育局辦理。

臺中市政府第250次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105年5月16日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			法制局： 有關指示事項第四點，本局將配合教育局辦理國立高中職改隸相關法制作業。 經濟發展局： 一、為輔導臺中市產學合作，本局推出下列輔導措施： (一)創意札根：臺中盃為全國創意競賽，對象為全國在學學生及應屆畢業同學，係透過創意發明應用競賽活動，針對臺中市在地產業，就設計發明與創新服務等面向，以創新的思維與概念，提出新的構想與做法，希冀提升臺中在地產業的價值，激發臺中市創新創意之能量，並為臺中產業未來發展注入一股活水。 (二)105年度推出「臺中市青創夢想家及地方產業創新研發推動計畫」，並提供臺中市創業加速器、大臺中夢想家圓夢平台、輔導業者申請政府政策貸款、關懷輔導中小企業協助申請中央資源及創櫃板申請之輔導，其中又以夢想家圓夢平台為產學合作展現之舞台。臺中市夢想家圓夢平台，係讓前述臺中盃成果創意展現之舞台，藉由平台讓產業及學界互相交流，拉近彼此距離，並促成合作。為強化臺中市創業之能量，其作法說明如下： 1、規劃邀請轄內新創事業/個人/團隊與曾獲得政府補助之廠商，或本局其他相關計畫之輔導廠商，於夢想舞臺進行產品及技術等發表。例如臺中盃創意競賽獲

臺中市政府第250次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105年5月16日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			獎學生團體及學校新創團隊等。 2、藉由媒合活動，讓業者發表創新創意，使新創業者可以直接面對消費者，展示推廣其成果與創意，並邀請學界參與。 3、為協助產學合作，將邀請產業界出席，瞭解新創團體的潛能與能量，希冀藉由圓夢平台協助縮短產業與學界的距離。 4、辦理商機媒合或一對一合作洽談，針對活動安排，提供參與廠商與活動消費者或企業及學界，進行商機媒合促成或產品技術研發洽談之商機合作。 5、活動過程也將透過『臺中市青創夢想家專案辦公室』，提供新創業者媒合產業或學界間之合作。 (三)借助中央計畫讓產學跨出合作第一步： 藉由前述平台之媒合，本局再透過輔導業者申請中央資源之機制，協助業者向中央(如經濟部等)申請產學合作相關計畫之補助(如產業技師培訓計畫)，透過協助爭取中央之補助，讓產業及學界之合作跨出第一步。 勞工局： 有關指示事項第六點，本局每年於年底皆發函請教育局協助調查國中生參與就業準備系列活動(就業知能講座、職業適性診斷、國中職涯規劃成長活動及大地遊戲)之參與意願，由教育局彙整各校意願後提供本局，藉此進行後續講座安排及聯繫事

臺中市政府第250次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105年5月16日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			宜。 農業局： 有關指示事項第六點，為協助本市高中(職) 農業群科學生於就學期間累積實務經驗，並提升青年從農意願，本局將積極與教育局合作，規劃由本局提供農業賢拜名單，由教育局開設農業見習課程及調查學生學習意願及興趣，並媒合賢拜後，由本局輔導至農業賢拜之農場見習。 本府各機關： 遵照辦理。
03	對於近期的市政推動，以下與各位分享： 一、行政院核定國1接臺74線工程並負擔全額經費(38億元)，可望於110年完工，要感謝本市許多立委積極促成協助，讓延宕數年的工程可以通過核定，也肯定交通局同仁爭取市民權益的努力。 二、上週我代表臺中市到行政院受頒食安獲獎計畫表揚，市府「樂活臺中」食安APP、烘焙食安「露餡vs.曙光」139計畫、校園食安、農政環保及「基礎築底計畫」分別獲獎；這五項計畫也應落實執行。事實上，市府無論在治安、社福、食安、1999為民服務專線等評比的獲獎，都是市府團	本府各機關 經濟發展局 水利局 教育局	本府各機關： 遵照辦理。 經濟發展局： 一、配合新政府「新南向政策」，鎖定東南亞地區，希望將國內產業打進國際市場，為臺灣和臺商帶來許多商機。市府授權臺中市工商發展投資策進會與印尼Artha Graha Network集團於105年5月20日簽署合作備忘錄，藉由公私雙方合作，為臺灣產業在印尼設廠開拓專業產業園區聚落，把東協當成臺灣內需市場的延伸。

臺中市政府第250次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105年5月16日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	隊共同努力的成果，也感謝同仁的辛苦。 三、上週市府舉辦「新南向政策演講暨產官學界研討會」，也邀請未來的新南向政策辦公室主任-黃志芳蒞府探討。新南向政策特別之處在於，地方政府扮演著招商與投資的重要角色，透過城市之區域經濟與國際對接，做好招商投資與觀光旅遊，提升臺中競爭力；臺中具有工具機、精密機械等產業聚落，更是進軍東協的良好利基。 四、大甲民生地下道曾因豪大雨淹水，發生婦人溺斃之憾事。為免憾事重演，市府團隊上任後，已於去年底完成大甲民生地下道與防汛工程已迅速完工，治標也治本、澈底解決水患，在此肯定水利局的努力。 五、有關規劃在石岡區設置輕艇運動基地，由於爭取將輕艇納入2019東亞青運，場地必須符合比賽標準，因此應積極覓妥訓練場地，或者與南投縣政府研商將日月潭調整為符合國際賽事-輕艇運動場地，以符區域聯合共同發展。 六、昨天是臺中火車站建站111週年的日子，然而就火車站體而言，明年建造滿100週年，搭配鐵路高架化的新站啟用，也是臺中媽祖七媽會、中區第二市場滿100週年的時刻，應辦理大型慶典活動。明年是臺中的百年風華，代表上個世紀的結束、下個世紀的開始。接下來的三年將是臺中城市改造的契機，透過2017文化城中城、2018世界花博、2019東亞青運帶動城市大活動。		二、本局針對投資本市將成立單一窗口及獎勵企業營運總部措施如下： (一)單一審查機制：成立臺中市招商投資促進委員會，即加強本市招商投資開發營運、提供法令及諮詢服務、協助產業排除投資障礙，本府研議規劃設置「臺中市招商投資促進委員會」，建立單一服務窗口。 (二)獎勵企業營運總部辦法：訂定臺中市政府獎勵企業營運總部投資實施辦法，鼓勵相關企業於本市設置營運總部，本府刻正研議「臺中市政府獎勵企業營運總部投資實施辦法草案」，提供相關租稅優惠、投資單一窗口服務、企業獎章及證書、徵才需求服務。 水利局： 本局未來將針對大甲區甲后路新設截流箱涵定期辦理清疏維護作業，並持續監測箱涵截流效果。 教育局： 有關石岡區國校段861地號輕艇靜水訓練基地建置計畫，說明如下： 一、本案係依據市長105年2月5日裁示於該地段規劃輕艇靜水訓練場案辦理，考量當地地貌現況已形成天然生態之窪地，空地與道路地面相差6-8公尺，可結合原有大甲溪激流場地共同研議規劃為更具完整性之輕艇訓練基地，本案

臺中市政府第250次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105年5月16日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			已於105年4月函送計畫書報體育署審查有案。 二、於105年5月14日市長視察石岡區土牛運動公園旁新國校段861地號，後續辦理事項及期程說明如下： (一)本案預計執行作業包含計畫研擬階段及可行性評估及先期規劃作業，預計於105年11月辦理可行性評估及先期規畫勞務採購招標案件，提出後續興建及營運管理方案。 (二)興辦事業計畫：邀集相關局處(水利局、交通局、地政局、石岡區公所)及輕艇協會共同研擬興辦事業計畫，預計於105年12月底提出計畫後送審。 (三)另有關指示該場地研議作為東亞青比賽場地乙案，擬評估在不影響運動公園使用下，將原有道路東移至運動公園草地上，擴大水域面積，使其盡量符合標準賽事場地後，透過輕艇委員會向國際奧會爭取以此場地作為2019東亞青運比賽場地。

臺中市政府第 251 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 5 月 23 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
01	各位同仁早安，很開心今天到大甲召開市政會議。三天前中央新政府蔡英文總統已就職，而行政院林全院長與各部會首長也利用週末下鄉，關心基層的問題，包括農業災損、防汛、交通等問題；昨天我也前往太平關心受年初寒害影響、產量減少的荔枝農，有鑑於農損能爭取到的補助相當有限，因此市府推出 333 農業保險政策，由農委會、地方政府與農民各出 1/3 保費的方式，去年於經濟價值高的高接梨試行農保，成效良好；希望中央能進一步將農業保險推廣到全國，這是可以解決農業災損的根本方式。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
02	今天市政會議移師大甲舉行，也邀請了在地的里長、農會代表等地方賢達到場與會，另外幾位議員也主動到場關心，相當難得。因此，我也希望市府同仁多安排到基層、與地方進行雙向交流。例如民政局主政安排的 8 月份基層座談會，就能充分與基層民意互動溝通;同時展現市府執行成效,去年 8 月我請 625 個里各里長提出 3 個願望，已由市府彙整並進行管控。我 8 月份辦理基層座談會時，將檢視之前允諾里長事項的辦理進度，並與大家分享市政推動的進展，現在距離 8 月的座談會只剩二個月餘，請民政局儘速安排，各局處積極執行。	民政局 研究發展考核委員會 本府各機關	民政局： 有關本局安排之 8 月份基層座談會，會議細節研商當中，待確認後儘速辦理相關作業；另有關里長 3 個願望，本局將函請各局處及各區公所針對未結案件積極辦理。 研究發展考核委員會： 本會將彙整下列列管事項截至 105 年 6 月底之執行情形簽報： 1、 104 年 8 月行動市府新政說明會之建議案件。 2、 28 區重大建設。 3、 各區公所與市長之區政座談會。 本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 251 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 5 月 23 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
03	市府團隊上任一年多來，除在臺灣大道市政大樓召開市政會議，每月也至少一次至豐原陽明市政大樓舉行，並陸續至清水、烏日召開會議，希望直接傾聽地方意見，均衡區域發展，大甲是繼豐原、清水、烏日後第 4 個場地，我們到各區也會安排與大臺中均衡發展相關報告，如今天就請都發局就大甲車站周遭的規劃進行專案報告。上週總統就職國宴選用大甲梅汁芋頭、后里埔桃酒等在地美食。大甲芋頭的品質毋庸置疑，然而如何提升在地農特產品的質與量，要請農業局、觀旅局、經發局，持續和大甲區公所、農會等合作，擴大宣傳與推廣「大甲芋頭」與相關農產品，特別是搭配 2018 世界花博，將臺中特色農業推向世界。	農業局 觀光旅遊局 經濟發展局	農業局： 一、為推動本市安全高品質農業政策，105 年度本局將持續強化追溯與健康管理，形成自主管理與責任制度：推動作物健康管理、責任農業，以 QR code、吉園圃及產銷履歷等方式追踪管理，並建置與國際食品安全標準調和之農藥使用方式，且配合辦理相關教育講習，加強農藥殘留檢測，為提升芋頭品質及食品安全，將輔導農民參加產銷履歷驗證。 二、本局為提升本市芋頭栽培管理技術及落實農業推廣工作，於 105 年 5 月 24 日邀請行政院農業委員會農業試驗所專家，假陽明大樓 5 樓大禮堂開設「芋頭健康管理栽培技術專業講座」之訓練講習，為農民講解芋頭之無農藥病害整合性管理及芋頭主要害蟲及其管理，增進農民專業知識與技術。本局並辦理昆蟲性費洛蒙防治補助計畫及福壽螺撿拾收購計畫，補助農民使用性費洛蒙誘殺斜紋夜蛾及收購撿拾之福壽螺，宣導友善農業，以減少農民用藥。另為提供消費者選購優質產品資訊，今年亦編列預算 30 萬元補助大甲區農會辦理「105 年度全國優質芋頭評鑑活動計畫」，預定於 105 年 9 月 24 日配合 105 年度大甲芋頭產業文化活動，假大甲區農會幼獅辦事處前廣場辦理芋頭評鑑。 觀光旅遊局：

臺中市政府第 251 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 5 月 23 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			一、為推廣本市在地新鮮食材，本局今(105)年辦理「2016 主廚前進花鄉」系列活動，藉由本次參加國際美食展之媒體高度曝光優勢，具體將 2018 花博推展至國際平臺。活動說明如下： (一)6 月 14 至 17 日邀請東森電視臺拍攝「主廚帶路」宣傳節目，由本市四家知名飯店主廚帶領觀眾尋找本地特色食材。 (二)6 月 21 至 22 日將邀請全國 48 位知名主廚前來台中辦理「得時臺灣主廚踩線」，尋找在地好食材，行銷本市特有觀光資源。 (三)8 月 5 日至 8 日辦理「2016 臺灣美食展-得時臺灣主題館」展出本市特色食材與花博套餐。 二、另，今年度「2016 臺中藍帶海洋觀光季」邀請大甲、梧棲等在地農會參與設攤。 經濟發展局： 目前大甲商圈店家經營模式中，除了宗教名義拜訪大甲鎮瀾宮的香客外，糕餅、蘭草等特色產業及商圈店家多元也是遊客來訪的一大主因，持續輔導商圈提升商品質量，並辦理活動提升商圈知名度。將邀請大甲在地名產美食及特色店家參與 2018 世界花博特約商店及商圈合作計畫，另預計於第三市場及臺中文化創意園區辦理「名攤美食王票選活動，」納入「大甲芋頭」特色美食，藉以配合農業局宣傳芋頭相關農產品，並將臺中特

臺中市政府第 251 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 5 月 23 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			色農業推向國際舞台。
04	提及大甲除媽祖遶境外，很多活動或建設發展大甲常被遺忘。市府團隊上任後，在甲安埔、特別是大甲地區，推動了許多建設與活動，包括： 一、大甲民生地下道先前曾發生豪大雨淹水導致市民溺斃的憾事，市府已於去年底完成此處截水箱涵與防汛工程，澈底解決地方淹水問題。 二、根據大臺中山手線的規劃，透過打造上環彩虹甲后線，將來可連接臺鐵海線的大甲到山線的后里。未來大甲將可成為運輸樞紐，對於本市環狀路網有很大的幫助。目前該計畫已進入交通部複審作業，我們將持續向新中央政府全力爭取核定。 三、過去大甲溪北地區的公車僅有 93 線一條路線，班次少且搭車時間長，為滿足當地居民乘車需求，市府推出海線第一條無障礙市區公車 659 線，往返幼獅工業區服務中心與臺中榮總，日前已通車上路；市府鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具的努力，包括公車刷卡 10 公里免費、臺灣大道優化公車、579 尖峰幹線公車及海線新公車路線等等，不僅獲得民眾好評，具體成效也反映在數據上。依據交通部最近的統計，去年度本市公車搭乘人次總運量為六都第三，而去年公車載客運量成長率為六都第一，增加 8.13%，市府會持續規劃大臺中公車路網及設置轉運站，全力促進大眾	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 251 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 5 月 23 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	運輸發展。 四、去年市府首次擴大舉辦花都藝術節，並且在大甲體育場舉行的「皮克斯動畫交響音樂會」做為開幕活動，秉持「藝術下鄉、文化平權」的精神，將藝文表演場次分散至山、海、屯各區。 五、為發展海線觀光，期使遊客人數倍增，本府推動七七計畫，尤其包括「大甲火車站人行跨越橋建置工程」、「日南驛站周邊休憩空間改善工程」以及「大安區濱海廊道觀光環境營造計畫」等工程與計畫，在立法院蔡副院長的大力支持並在上個月到現地視察，日南驛站與大安濱海廊道兩項計畫，在 4 月 22 日獲得交通部觀光局分別核定 2 千萬元及 3 千萬元補助，對發展海線觀光相當有幫助。 六、市府團隊上任以來積極投入海線地區發展，包括大甲隔壁的外埔，納入 2018 世界花卉博覽會的三大展場之一得到發展契機，本人也向農委會爭取國家級農業發展機構進駐臺中。另外，海線雙港副都心結合「雙港輕軌計畫」及「海線雙星」計畫，要做到「貨從雙港出、客從雙港入」，並以臺 61 線(西部濱海快速公路)為主要聯絡道路串起「高美濕地」與「梧棲漁港」，進一步連結大安媽祖文化園區、海洋生態館、遊艇碼頭等周邊建設，建構完整海線觀光廊帶。		
05	5 月 20 日蔡英文總統的就職演說，有許多具體主張，致力打造	經濟發展局	經濟發展局：

臺中市政府第 251 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 5 月 23 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	一個解決問題的政府，本府政策推動也要與中央政策相互配合，搭上順風車，才能事半功倍。另外，5 月 17 日我在清大進行的專題演講「突破奮起 點亮臺灣」，正先呼應了蔡總統就職演說的內容。我在演講中提到臺灣面臨的三大挑戰包括「經濟轉型」、「高齡化與少子化」及「中國因素」，臺灣也應該要有三方面的回應： 一、發展成為另一個製造強國：新政府所研擬「五大創新研發計畫」，其中，智慧機械與國防航太，都是臺中具優勢發展前景的產業。因此，市府將緊扣新政府的政策方向與中央合作，共同解決產業在土地取得、人才技職再造、產學合作、會展場地等方面的問題。此外，為打造智慧機械與航太園區，市府已初步選定將清泉崗機場門戶計畫、漢翔、中科院等地方納入腹地規劃，並爭取中央列入國家重大建設計畫。 二、實踐新南向政策：新政府的推出新南向政策，呼應全球區域經濟整合趨勢，可說是「天時、地利、人和」。臺中對新南向政策非常積極，希望成為新政府推動新南向政策的火車頭。在 520 當天，我們便打響新南向政策的第一炮，與印尼 AG 集團簽署合作備忘錄，搭橋建立聯繫管道。另外，上個月我也率團前往新加坡參訪、招商並推廣農產品，該次參訪也與嘉里大榮簽定備忘錄。為未來臺中農產品拓展東協市場鋪路，以擴大外銷並協助農民轉型，我想請農業局用三個月時間針對出口相關法令及規定進行總	農業局	一、為輔導臺中市產學合作，本局推出下列輔導措施： (一)創意札根：臺中盃為全國創意競賽，對象為全國在學學生及應屆畢業同學，係透過創意發明應用競賽活動，針對臺中市在地產業，就設計發明與創新服務等面向，以創新的思維與概念，提出新的構想與做法，希冀提升臺中在地產業的價值，激發臺中市創新創意之能量，並為臺中產業未來發展注入一股活水。 (二)105 年度推出「臺中市青創夢想家及地方產業創新研發推動計畫」，並提供臺中市創業加速器、大臺中夢想家圓夢平台、輔導業者申請政府政策貸款、關懷輔導中小企業協助申請中央資源及創櫃板申請之輔導，其中又以夢想家圓夢平台為產學合作展現之舞台。臺中市夢想家圓夢平台，係讓前述臺中盃成果創意展現之舞台，藉由平台讓產業及學界互相交流，拉近彼此距離，並促成合作。為強化臺中市創業之能量，其作法說明如下： 1、 規劃邀請轄內新創事業/個人/團隊與曾獲得政府補助之廠商，或本局其他相關計畫之輔導廠商，於夢想舞臺進行產品及技術等發表。例如臺中盃創意競賽獲獎學生團體及學校新創團隊等。 2、 藉由媒合活動，讓業者發表創新創意，使新創業者可以直接面對消費者，展示推廣其成果與創意，並邀請學界參與。 3、 為協助產學合作，將邀請產業界出席，瞭解新創團體

臺中市政府第 251 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 5 月 23 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	體檢，或協調行政院農委會中部辦公室提供協助，照顧農民生計。此外，新加坡工商聯合總會(SBF)6 月份將到臺中踩線，參觀臺中的精密機械產業與農業；我也成功爭取亞洲臺商年會今年 7 月在臺中舉行，為臺中產業與東協國家開展經貿合作之路。 三、朝「社會投資型」國家轉型：有關新中央政府提出「五大社會安定計畫」，市府也提出相呼應的政策，例如：中央要推動 8 年 20 萬戶社會住宅，市府已有 8 年 1 萬戶社會住宅政策，市府未來與新中央政府的合作，許多是國家級的計畫，如 2018 世界花博已獲國發會核定為國家重大建設計畫，經費預計 86 億元，中央原承諾補助一半辦理經費 43 億元，惟目前中央補助 30 億元，請農業局持續向中央爭取後續經費挹注。		的潛能與能量，希冀藉由圓夢平台協助縮短產業與學界的距離。 4、辦理商機媒合或一對一合作洽談，針對活動安排，提供參與廠商與活動消費者或企業及學界，進行商機媒合促成或產品技術研發洽談之商機合作。 5、活動過程也將透過『臺中市青創夢想家專案辦公室』，提供新創業者媒合產業或學界間之合作。 (三)借助中央計畫讓產學跨出合作第一步 藉由前述平台之媒合，本局再透過輔導業者申請中央資源之機制，協助業者向中央(如經濟部等)申請產學合作相關計畫之補助(如產業技師培訓計畫)，透過協助爭取中央之補助，讓產業及學界之合作跨出第一步。 二、為建置智慧機械及航太園區，提供產業發展腹地與示範場域，目前規劃如下： (一)航太產業園區：清泉崗機場門戶計畫與清水區東山里及海風里並結合沙鹿漢翔廠區。 (二)航太產業總部:漢翔水湳廠區、中科院航空研究所機 159 用地聯合建構航太科技博物館融入水湳經貿園區，建置航太零組件共同檢測中心，分階段逐步釋出部分土地供國內航太整機大廠投資。 (三)智慧車輛及相關載具產業園區：選定清泉崗機場右上處。 (四)智慧機械園區：選定神岡豐洲科技工業園區第二期。

臺中市政府第 251 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 5 月 23 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			三、建置智慧機械及航太園區一節，本局已向經濟部提出建議，除本府外，亦要求國家發展委員會、經濟部國營會、國防部、財政部國有財產署共同協助辦理。 農業局： 一、有關 2018 臺中世界花卉博覽會中央補助經費部份，本局花博辦公室刻正研提相關簡報資料，將持續向中央爭取後續經費挹注。 二、實踐新南向政策-農產品外銷至東協市場 東協國家擁有 6.5 億人口，且多是年輕消費的人口，新南向政策的重要精神，就是把東協當成台灣內需市場的延伸，若台灣要有個外部經濟支托，東協是最理想目標，有必要把東協變成台灣的內需市場。相較第一波南向政策追求的是低成本，有明顯區隔。 而台灣農產品質優對於外銷東協各國，應該是很有利基，特別是臺中市農產品極具競爭力，將本是主力產品椪柑、茂谷柑、水梨、荔枝、葡萄、紅龍果、甜柿等，推廣至東協各國並至當地國家進行農特產品展售促銷活動，有效推廣本市優質農特產品，讓東協國家皆受並喜愛我們的農特產品，擬規劃以下努力方向： (一)輔導農民團體申請 GlobalG.A.P 全球優良農業規範：為符合東協各國外銷標準，輔導農民團體申請 GlobalG.A.P 全球優良農業規範，安全，可持續農業的

臺中市政府第 251 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 5 月 23 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			全球生產，是一個企業對企業的標準，安全和可持續的糧食生產，為世界領先的農場保證計劃。內容涵蓋作物管理、蟲害控制、工人的福利和安全，動物福利措施、環境(包括生物多樣性)、食品安全性和可追溯性，以及品質管理系統和危害分析與關鍵控制點。對於農業、牲畜或水產養殖場，由互相聯繫以確保適當的開發，實施，改進，誠信。這對於消費者的宣傳，能展現它為可持續農業。 (二)輔導農民及農民團體申請阿拉認證：全球目前有 15 至 16 億穆斯林，約佔世界總人口的四分之一，而穆斯林市場的年產值估計在 8000 億到 1.2 兆美元之間，是一個舉世矚目的重要新興市場。首先要瞭解何謂清真認證，伊斯蘭教是一種生活方式，對於生活中的一切皆有規定，衣食住行皆不例外，凡是教法上許可的，稱為 Halal(阿拉伯文之音譯)，意指「合法」或「許可」，國人俗稱「清真」，特指合乎教法、為穆斯林可食之食品。反義字是 Haram(為阿文حرام之音譯)，意指「不合法」或「禁止」。另外清真食(用)品驗證服務與國際認可，透過整合台灣各單位之清真驗證服務團隊，採取統一驗證標準與系統。 (三)建置荔枝外銷產業鏈：荔枝及重要果品外銷合作單位產業鏈之可行模式從農民生產優質荔枝開始，採收新鮮荔枝，先經初步整理，淘汰不符合外銷規定標準之荔枝，

臺中市政府第 251 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 5 月 23 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			將合格品送外銷集貨場，經選別及過磅後，將荔枝淋水防止乾硬並保持鮮豔，後再送往包裝廠做蒸熱及冷藏等檢疫措施。農會則以本市生產荔枝農會為主體(太平、大里、霧峰、神岡)輔導農民具體生產及掌控行銷管道，檢核外銷荔枝需每粒 20 公克以上的標準。上銀科技則透過與科技產業、資金上合作使外銷的困境得以解除，近年來發展農業 4.0 以冷鏈外銷日本技術或研發新技術。透過與中興大學技術研發合作，技轉給農民或農民團體，克服荔枝外銷過程所造成外殼變黑情形，透過研發新技術可使外銷數量提升。與嘉里大榮物流透過與該物流公司合作達成低溫運送至目的地並可達成保存荔枝鮮度目標，近年來大榮公司從路線運輸到物流服務，建立很好口碑，又發展低溫倉儲及低溫配送，有助於結合本市優質農產品行銷，並建置外銷通路。透過串聯產業鏈方式使荔枝產業外銷得以突破。 (四)外銷文心蘭至荷蘭：原出貨日本每支文心蘭約 20－30 元，外銷荷蘭需要更高成本，需 30－40 元每支，運費月 18 元(空運)且需透過貿易商建立運銷通路，經本市文心蘭產銷班班長初步提出文心蘭切花輸出荷蘭分析，詳細規劃每支文心蘭之細項及成本、經費總計等項目，該班再詳細評估包含運費、包裝費用、報關費細項後，以最低量估算評估其外銷可行性後，經本府評估有其外銷利基。經討論今年為第一年試銷荷蘭，荷蘭一般

臺中市政府第 251 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 5 月 23 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			花卉價格在 7－8 月分為最高價，本市文心蘭產銷班第七班及經銷商合作希望能在 105 年 9 月份起試運作，此期間出貨以降低成本，獲取成本價差，減少因外銷造成虧損情形，另經銷商協助與荷蘭當地經銷商聯繫簽合作備忘錄(MOU)。 (五)針對出口相關法令及規定進行總體檢案，將於三個月內，另案報告。
06	要促進大臺中的均衡發展必須靠交通連結，去年我們也已完成臺中市區域計畫送內政部審議，其中，大甲將是「大臺中山手線」的重要樞紐、海線雙港副都心的延伸區域，另外也是臺灣十大觀光小城，大甲媽祖遶境活動更名列世界三大宗教盛事之一。大甲鎮瀾宮、奶油酥餅及蘭草帽蓆合稱「大甲三寶」。臺中也有捷安特自行車、幼獅工業區等產業以及精緻農業的發展。搭配未來后里舉辦 2018 世界花博，可望帶動整個北臺中的發展，透過生活、生產、生態發展在地經濟。此外，市府推動七七亮點計畫，要將大甲觀光客的質量提升至每年 200 萬人，以逐步達到發展大甲成為觀光小鎮的目標。就都市發展局今天的專案報告「大甲車站周邊整體規劃與再生案」裁示如下： 一、「大臺中山手線」建置計畫已於 5 月 17 日在交通部進行複審，但因當時新政府交接在即會議未做成結論，請交通局就各審查委員與相關單位之意見先行彙整與因應，後續請積極安排拜會新交通部長，爭取儘速讓這項攸關大甲發	交通局 觀光旅遊局 都市發展局 經濟發展局 文化局 農業局 建設局 水利局	交通局： 一、「大臺中山手線」建置計畫經交通部於 5 月 17 日辦理複審審查會，該會議紀錄已於 5 月 25 日送達本局，刻正就審查意見與顧問團隊研擬修正內容，後續仍將持續與交通部各部會積極溝通爭取核定。 二、指示事項第三點，辦理情形： 大甲轉運中心規劃在大甲火車站南側水源路與甲東路口之公園用地(公三)，作為現況計有 12 條市區公車路線使用，未來更可配合國道客運路線，形成大甲地區國道客運與市區公車的重要轉乘點。另外，在公三基地周邊將透過都市計畫規劃空中人行廊道連結大甲火車站，以整合臺鐵公路客運與市區公車等轉運接駁功能，提供民眾方便、快速及優質的公共運輸服務。為推動大甲轉運中心建置作業，本局 105 年度積極向交通部公路總局爭取交通部公路公共運輸提昇計畫，辦理轉運中心規劃設計作業。

臺中市政府第 251 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 5 月 23 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	展的重大建設成為國家核定計畫。 二、請觀光旅遊局進行大甲地區整體觀光遊憩規劃時，除了原有連接苗栗到高美濕地自行車道的規劃，也納入大甲火車站景觀廊道(橋)，並將日南火車站到信仰中心慈德宮，打造成觀光路線；搭配 iBike 結合鐵路、鐵馬成為帶狀綠色運具休閒廊道。 三、建構交通系統及解決停車問題，是振興地方經濟與觀光發展的要件。請交通局積極進行南北外環道路，三處交通轉運中心，以及溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路之規劃。而以鎮瀾宮為核心之大甲市區以及市場之停車場配置，則應予檢討進行整體規劃。尤其，鎮瀾宮旁停 3 用地之公有停車場，可考慮採 BOT 推動，另也請加速 iBike 租賃站建置，並鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，逐步改善市區交通。 四、為形塑在地特色，強化觀光夜市機能，廟會期間，除協請警察局進行交通疏導，並請交通局針對順天路(光明至文武路中間路段)研究劃設行人徒步區。同時，請都發局同步推動騎樓整平營造人行空間，經發局形塑商圈意象與特色，引導信眾往宮廟朝拜，打造大甲表參道。 五、大甲區公所南側日式老舊宿舍，請文化局以老屋新生方式，保留設置社區營造中心及大甲文史資料展示館。另外，東側 0.8 公頃的公 1 公園用地，請加速取得開闢，整合成多目標大型開放展演空間，以支援觀光發展使用。		三、指示事項第三點： (一)鎮瀾宮旁停 3 用地,本局原已採 BOT 辦理中,惟市座 105 年 4 月 15 日主持「溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路規劃」工程推動簡報會議，結論三：「以鎮瀾宮為核心之大甲市區、市場、停車場等配置，應予檢討(如鎮瀾宮附近之市有停車場是否仍朝 BOT 推動?)，長遠之計，應鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具。」爰此，本局刻正檢討停 3 用地 BOT 之必要性。 (二)大甲區 iBike 站目前規劃 5 站，已營運 1 站(大甲鎮瀾宮)，餘 4 站已於建置階段，本局將儘速完成施工及進行場站測試後啟用，以提供民眾公共自行車租借服務。 四、有關指示事項第四點，本案已另案於 6 月 3 日上午 10 時 10 分邀集相關單位現勘處理。 五、有關指示事項第九點，屆時將由農業局主辦至后里向市民報告明確之規劃情形及執行進度，本局可協助提供交通規劃相關資料及派員與會說明。 觀光旅遊局： 一、依據本府 123 政策規劃之本市六大旅遊路線及 77 亮點，本市將 29 個行政區，依據區域觀光發展特色，整合成宗教、生態、人文、時尚、運動與慢活六大旅遊路線。大甲係屬「(大)甲、(大)安、(外)埔」區域，規劃發展媽祖文化、鐵砧風情、大安濱海、外埔農牧等特色之「宗教之旅」，

臺中市政府第 251 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 5 月 23 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	六、大甲芋頭聲名遠播並成為 520 總統就職的國宴菜色，請農業局持續投入大甲芋頭品牌的維持與推廣、改善農民栽培技術，並請經發局結合當地農特產品發展觀光市集，帶動地方商圈發展。 七、為改善大甲民生地下道易淹水問題，本府去年底已新設完成總長 878 公尺的截流箱涵，有效將地表逕流水攔截至后里大排；請水利局持續改善大甲易淹水的問題，並因應汛期做好抽水機及沙包等整備工作；也請加強溫寮溪綜合整治打造親水環境。 八、有關大安媽祖園區媽祖座像神像部分，去年臺灣媽祖聯誼會已再次向衛福部申請勸募活動，並已經獲核准，請建設局積極建設大安媽祖園區，希望搭配大安濱海園區打造成為新的觀光文化景點。 九、有關 2018 世界花博籌辦進度，8 月份基層座談會時，請安排至后里向市民報告明確之規劃情形及執行進度，並加強埔桃酒行銷推廣。		而「大甲鎮瀾宮」亦為本市 77 亮點之一，每年有超過 200 萬以上參觀人次，尤其於臺中大甲媽祖國際觀光文化節活動期間，吸引萬名國內外旅客參觀，並帶動周邊觀光景點之發展，具有發展為國際級景點之潛力，105 年截至 4 月底已有 868,200 人次。 二、本區域甫於 105 年 4 月 22 日獲交通部觀光局 105 年度「遊憩據點特色加值」計畫分別核定 2 仟萬元及 3 仟萬元，預計辦理「大甲區日南驛站周邊休憩空間改善工程第二期」及「大安區濱海廊道觀光環境營造計畫」，兩案將有助於落實市長 123 政策之海線雙港副都心，對於本區遊憩資源之均質整合具有顯著成效，而本局亦將持續協助大甲區公所及大安區公所推動本區域觀光計畫。 三、本局濱海南端自行車道已於 104 年 12 月 31 日完工，現已可自苗栗綠光海風自行車道往南騎乘經高美濕地至彰化。 都市發展局： 都發局辦理騎樓整平專案已擬定 8 年短中長期計畫並逐年編列預算執行，關於大甲地區部分，以大甲商圈納入整平路段，於 104 年起已施作蔣公路（中山路一段至三民路)及順天路(民生路至光明路)路段，105 年將施作鎮瀾街（民生路至光明路)路段，後續將視預算情形持續推動。 經濟發展局：

臺中市政府第 251 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 5 月 23 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			為形塑商圈意向與特色，本局將製作招牌、商圈店家指引路牌及商圈範圍導覽牌，俾利進入大甲商圈遊逛的遊客可以清楚了解到商圈範圍及各店家的所在位置，方便遊客暢遊商圈。本局也將協助輔導商圈店家依其意願配合建設局或農業局辦理假日農夫或文創市集活動擺攤，活絡商圈經濟。未來也將邀請大甲在地名產美食及特色店家參與 2018 世界花博特約商店及商圈合作計畫，共同宣傳與推廣。 文化局： 有關指示事項第五點，經洽大甲區公所，該公所已列入「文化藝術廣場計畫」，目前已正在進行廣場規劃整修。本市社造中心須配合社會局「社會培力工程」進駐計畫，以打造本市 NPO 育成中心。因此本案將鼓勵大甲區公所未來提案「區域型社造中心」，與該處進行地域性連結，評估是否適宜進駐。 農業局： 一、為推動本市安全高品質農業政策，105 年度本局將持續強化追溯與健康管理，形成自主管理與責任制度：推動作物健康管理、責任農業，以 QR code、吉園圃及產銷履歷等方式追踪管理，並建置與國際食品安全標準調和之農藥使用方式，且配合辦理相關教育講習，加強農藥殘留檢測，為提升芋頭品質及食品安全，將輔導農民參加產銷履歷驗證。

臺中市政府第 251 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 5 月 23 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			二、本局為提升本市芋頭栽培管理技術及落實農業推廣工作，於 105 年 5 月 24 日邀請行政院農業委員會農業試驗所專家，假陽明大樓 5 樓大禮堂開設「芋頭健康管理栽培技術專業講座」之訓練講習，為農民講解芋頭之無農藥病害整合性管理及芋頭主要害蟲及其管理，增進農民專業知識與技術。本局並辦理昆蟲性費洛蒙防治補助計畫及福壽螺撿拾收購計畫，補助農民使用性費洛蒙誘殺斜紋夜蛾及收購撿拾之福壽螺，宣導友善農業，以減少農民用藥。另為提供消費者選購優質產品資訊，今年亦編列預算 30 萬元補助大甲區農會辦理「105 年度全國優質芋頭評鑑活動計畫」，預定於 105 年 9 月 24 日配合 105 年度大甲芋頭產業文化活動，假大甲區農會幼獅辦事處前廣場辦理芋頭評鑑。 建設局： 指示事項第八點：現階段辦理情形為臺灣媽祖聯誼協會已於 104 年 7 月再次向衛服部申請勸募活動，於 104 年 8 月 31 日獲衛服部核准正式進行公益勸募活動，活動時間為 104 年 9 月 5 日至 105 年 8 月 19 日止，為期一年，待募得雕像工程款經費共新台幣 2 億 7 千萬元整後，將由聯誼會自行辦理神像發包興建，建設完成將以捐贈方式贈與市府，屆時將配合本局已建設完成之基座建築及搭配北園大安濱海樂園，打造成為新的文化觀光景點。

臺中市政府第 251 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 5 月 23 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			水利局： 一、未來將針對大甲區甲后路新設截流箱涵定期辦理清疏維護作業，並持續監測箱涵截流效果。 二、業於今(105)年汛期前(4 月 30 日)備妥 2 萬 6000 個沙包、抽水機 256 部、防汛鼎塊 850 塊等設備因應，此外，民眾並可利用手機及平板電腦下載「臺中水情 APP」，掌握最新淹水、土石流、避難場所等訊息。 三、另溫寮溪經本局積極辦理整治工程，已可滿足排洪需求，有效改善周邊淹水問題，後續將持續加強河岸環境管理維護，以打造更加友善的親水環境。
07	今天有幾位議員主動前來參加市政會議並提出建議事項，請相關單位研議辦理： 一、建議大甲應朝都市更新與都市再生的方向研擬，類似東京淺草寺的發展經驗，應擴大腹地以帶動區域發展。 二、有關報告中「利用溫寮溪旁腹地，興建自大甲交流道-甲后路-經國路之大外環道」溫寮溪上建置四座橋墩基座，若遭逢大雨，是否有水患之虞；另因此一規劃可能導致塞車地點從甲后路轉移至大甲市區內，請加強辦理地方說明會，讓民眾了解。 建請研擬興建高架橋，從國道 3 號連接西濱快速道路，可望帶動整個北臺中的發展。	都市發展局 建設局	都市發展局： 一、有關議員建議大甲應朝向都市更新與都市再生方向研擬，類似東京淺草寺發展經驗一事，經查詢相關資料，其淺草仲見世等商店街成功策略係為在地商家組成「傳法院通振興協會」，採街區營造的手法，以重現江戶時代風情為設計主題，向東京市政府申請經費進行商店街改造，重新整合交通動線、商圈及宗教團體及商店街之關係。依此，大甲地區係以鎮瀾宮媽祖信仰為主之宗教重鎮，其都市空間類屬東京淺草寺案例，涉及宗教活動、交通規劃、產業發展、商街再造等課題。 二、經查大甲地區相關之發展計畫，本局已於 102 年辦理大甲

臺中市政府第 251 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 5 月 23 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			區都市再生先期規劃案，初步研擬未來大甲觀光小城悠遊區之發展策略，目前並辦理「大甲車站周邊整體規劃與再生」做為大甲地區發展之長程計畫；短中期計畫部分，目前由大甲區公所辦理「臺中市大甲觀光小鎮及周邊旅遊帶特色觀光建構計畫」及 105 年度「遊憩據點特色加值」計畫補助經費-「大甲區日南驛站周邊休憩空間改善工程第二期」。 建設局： 一、經查本局辦理「溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路規劃案」規劃路線橋梁段於溫寮溪並未落墩，一般平面道路配合溫寮溪護岸改建擋土牆臨水面在治理計畫線內，不影響通水斷面，應無水患之虞；另本規劃路線方案可提供大甲交流道東側地區(包括外埔、后里)往來大甲市區使用，避免經過大甲交流道聯絡道與甲后路甲東路口，達到交通瓶頸改善之效果。另外，亦定位為由大甲交流道聯絡道前往市區車輛之替代道路，並規劃於大甲交流道聯絡道上門型架增設指示牌，及於甲后路口增設一右轉專用車道，引導車流使用本替代道路，本案目前於規劃階段規劃路線已於 104 年 1 月 14 日辦理地方說明會說明，後續於辦理細部設計時將視需求辦理地方說明會再次與地方說明。 二、本案建議興建高架橋，從國道 3 號連接西濱快速道路乙事，前經評估以全線採高架化所需經費高達 132.25 億元，

臺中市政府第 251 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 5 月 23 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			經費過於龐大，目前已編列 470 萬元進行第一期工程規劃自大甲交流道至經國平面路段規劃，未來將考量連接經國路段至西濱大安路段，至於高架或平面道路型式，仍須視經費再作評估。

臺中市政府第 252 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 5 月 30 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
01	各位同仁早安！感謝同仁的努力，讓臺中市在全國各縣市政府中的評比不斷締造佳績，包括在食安、治安、公安等各面向都有很大的進步，甚至名列前茅。這週末在中興新村兩天一夜的「中彰投苗高階主管共識營」蔡總統親自蒞臨致詞，對我們是很大的肯定。各局處兩天都沒休息，很辛苦但也很有收穫。蔡總統致詞時特別肯定，提到中彰投苗在這階段是最適合發展區域治理的地方，中彰投苗區域治理是深入各項業務、進行跨局處的實質合作，一年半以來，已達成 82 項合作成果，其中將近一半已解除列管，另一半正持續推動中。 蔡總統提及三項改革工作：「一、檢討中央與地方權責，增強第一線地方治理能量、落實地方自治。二、縮小財政分配落差，並且設計開源節流機制改善地方財政，讓不同區域人民都能享有足夠公平的資源。三、支持跨縣市治理規劃，鼓勵縣市間建立有效的協調機制、不斷強化區域治理模式。」蔡總統的宣示證明我們努力推動的區域聯合治理是對的方向，且成果豐碩。臺灣的民主化已發展到地方政府有很強的自治能量，只要新政府適度放權讓利、讓地方政府強化，便可以輕鬆為臺灣注入新活力，重新調整中央與地方政府的關係，透過「跨縣市、跨議題、跨黨派」進行區域治理。臺灣將發展為北、中、南三個核心的區域，進而帶動區域的發展。例如雲林養禽場雞隻確診罹患 H5 亞型禽流感，本府農業局動保處除通知雲林加強防治，也同步通知彰化、南投、苗栗，透過治理平臺防範可能的疫情或擴散，這就是平時就在落實決議共識的具體案例。本次高階主管共識營，	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第252次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105年5月30日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	相信大家認識了很多朋友，未來可直接橫向聯繫，未來不僅是臺中隊；也是中臺灣的團隊進行市政推動。		
02	我們四位縣市長也於茶敘時間，向蔡總統提出需要中央支持的建設，中央重視的，第一個是交通，尤其是軌道運輸；第二個是寬頻建置，對於拉近城鄉差距相當重要；第三個是交通管理系統。這也顯示我們要爭取資源，必須符合中央的政策方向。行政院已展現高行動力，而近期立法院也將邀集中央各部會一起到臺中進行相關視察，請各局處就需要中央支持之建設或政策彙整資料，俾向中央進行報告爭取支持。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
03	上週我出席林全院長首次主持的行政院會，提出的報告也與區域治理相關，其中兩個議題：「氣候變遷與防災、流域綜合治理與防汛整備」政府不僅要拚經濟，更要做到防汛的永續發展。我就區域治理成果對於院會的主題提出建議，包括建議中央修正現行「災害防救法」，建立全國一致、全災害整備的應變機制，跨機關協調整合災害防救的業務。在流域綜合治理部分，我也以中部為例，包括大安溪、大甲溪輸水管路建設、烏溪烏嘴潭水利工程、並建議應加強辦理北、中、南10年水庫清淤計畫，以增加水庫蓄水量，透過區域治理增加防洪治水的能量。	消防局 水利局	消防局： 全國首創全事故災害防救體制與應變機制之災害管理策略： 一、因應新興複合式災害發生之頻率與日俱增，本府104年委託專業團隊進行「臺中市政府災害防救體制與全事故應變機制建構之研究」及「105年度臺中市災害應變中心全事故功能分組細部規劃研究案」，規劃未來臺中市之災害防救改採全事故管理模式，取代現行不同災害對應不同業務主管機關之「災因導向」管理模式；未來臺中市災害防救架構規劃平時主要由災害防救專責機關負責統籌與協調市府防救災業務機關執行減災、整備、應變、復原等各項常時準備工作；當災害發生或有發生之虞時，則由專責機關結合市府相關機關開設災害應變中心進行災害應變處置。此一災害防救體系可避免目前災因管理導致的問題，

臺中市政府第252次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105年5月30日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			另全事故應變機制則可避免權責歸屬與無法指揮等問題。 二、本案業於105年5月31日邀集本府各一級機關及本市各區公所，就未來災害防救體制之調整及災害應變中心改採功能分組(Emergency Support Functions, ESFs)之編組方式進行討論，後續將邀請相關領域專家學者就本案提供相關建言，以規劃一適合本市市災害管理模式。 水利局： 一、近年因都市發展快速與環境氣候變遷等因素，故使水患情況更顯頻仍，本局將持續積極與中央溝通及爭取相關補助經費，期使完善本市相關排水設施整治，降低淹水之風險，並持續推動各項軟硬體水利建設，確實執行災害防救整備，另有關本局防汛整備說明如下： (一)汛期前本市已完成排水道清疏450公里：本局所轄公告區排及雨水下水道合計清理完成90公里，環保局及建設局則完成18公里的側溝清理，各區公所轄管中小排水也清理完成29公里。另外，環保局平時受理民眾陳情的側溝清淤案件，自1至5月已完成2,389件，清理長度313公里。 (二)抽水機整備情形：本市自104年起增購各型抽水機49部(大型12英吋抽水機9部、中型6英吋抽水機10部、小型3英吋抽水機30部)，目前總計256部各型抽水機加入本市防汛整備作業，已於汛期前完成保養維護及試

臺中市政府第252次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105年5月30日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			運轉作業，強化防災應變能量。 (三)防汛演練及資材整備：今(105)年汛期前已辦理2場防汛實兵演練(南屯區、清水區)、10場兵棋推演、9場防汛宣導、1場土石流防災演習(和平區)、11場土石流宣導完成，並已儲備26,000包沙包、850塊防汛鼎塊，做為緊急搶修應變使用。 (四)改善38處易淹水點：自104年起，本市增加47萬噸滯洪池蓄洪量、2座抽水站(12CMS)、排水道清疏450公里、增購49部大小型抽水機，配合流域綜合治理的理念，已完成改善38處易淹水點，未來本局將持續對重點易淹水地區持續改善。 (五)即時防災通訊「臺中水情APP」：為方便民眾隨時掌握最新水情，本局研發「臺中水情APP」，整合氣象局衛星雲圖、即時雨量、水位警戒、淹水警戒，並結合利用地理位置服務(Location-Based Service，LBS)技術，民眾可隨時隨地掌握所在位置500公尺附近之各項警戒訊息。此外「臺中水情APP」的功能在六都中算是非常完整，相較於台北市，本市增加了災情回報、交通資訊、土石警戒、災情警戒、電子地圖、適地服務，另去(104)年針對抗旱，加入了水情燈號及自來水停限水資訊。 (六)建置水患自主防災社區：為了讓民眾提升自主防災觀念及水災疏散避難流程，將「自助、互助、公助」之全民防災精神傳遞給社區民眾，本市已建置46處防災社區，

臺中市政府第252次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105年5月30日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			總計1263人(全台人數最多)，且為維護社區成員的安全，全員辦理全年度投保(全台首創)。此外本市參加經濟部水利署舉辦的104年度水患自主防災社區評鑑，共有12處社區評鑑獲獎，拿下1/4的獎項，獲獎數全國第一，並獲頒直轄市組績優獎。 二、有關流域治理成果最新辦理情形，說明如下： (一)流域綜合治理計畫河川及區域排水部分，104~105年已爭取同意核列「應急工程」共6件(東勢區沙連溪、大雅區十三寮排水2處、東勢區石角溪、大甲區后里排水及太平區坪林排水），共約新臺幣7,416萬元，目前東勢區2件及大雅區1件已完工，其他3件則完成發包。 (二)104~105年已爭取同意核列「治理工程」約新臺幣19.1億元，包含山腳排水治理工程(16.3億元)、車籠埔抽水站新建工程(1億元)及坪林排水慈光七村滯洪池治理工程(1.8億元)，除慈光七村滯洪池正進行國有土地撥用外，其他皆已開工。 (三)大安溪、大甲溪輸水管路建設：經濟部水利署中區水資源局辦理之「大安大甲溪聯合運用輸水工程」，替代方案已於104年12月初定案，目前正為進入第二階環評範疇界定做準備，爰辦理「大安大甲溪水源聯合運用輸水工程計畫-替代方案可行性規劃」委託技術服務，並於105年3月17日簽約，105年4月28日召開工作執行計畫書審查會議獲原則通過，現正持續規劃中。將俟

臺中市政府第252次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105年5月30日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			方案評估有一定成果後，依環評規定預計於105年7月辦理範疇界定公開說明會。另對於研究是否增加串聯大安溪及大甲溪輸送量，已建請中水局納入該規劃案中一併評估。 (四)烏溪烏嘴潭水利工程：「烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫」於104年4月10日奉行政院核定，本計畫總經費199億元,工程內容包含親水遊憩設施之規劃建置,預計104年至112年分2階段推動。目前已於104年度編列2,000萬元預算，由經濟部水利署中區水資源局負責執行，辦理烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫-湖區工程設計及施工諮詢、引水設施工程設計及施工諮詢委託技術服務案，並於105年2月5日完成簽約，105年3月9日、17日完成工作執行計畫書審查,105年5月25日辦理可行性規劃審查，預計105年底提交基本設計至經濟部、公共工程委員會辦理審查作業。 (五)北中南10年水庫清淤計畫：關水庫清淤部分，目前經濟部水利署現正訂定綱要計畫中，主要針對各水庫之集水區保育及清淤排砂以達庫容維持穩定供水目標等議題進行長期管控(至120年)，預計105年底提送經濟部核定。另短期部分，該署每年皆針對庫容維持進行控管，進行例行性清淤排砂作業，並將相關作業資訊每週更新公開刊載於水利署網頁之公告項目。

臺中市政府第252次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105年5月30日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
04	臺中獲CNN評為臺灣最宜居城市，要提升城市的生活品質，除改善之治安與交通外，另兩個元素是「水與綠」，「水」包括水利工程與打造親水環境；「綠」則指城市景觀的綠美化，例如市府推動的8年100萬棵植樹計畫。以「水與綠」為主軸的花園城市也是2025臺中好生活旗艦計畫-13項旗艦計畫之一，請研考會詳加檢視有否疏漏，並加強推動。此外，為實現「以人為本、水與綠」的居住環境，我們在中興大學附近，推動「大康橋計畫」，亦即在國光橋至積善橋長約1公里的水域，進行全流域治理，往上游及下游延伸改善，進行水質改善、清除底泥、進行排水、雨水下水道用戶接管等工程；大康橋計畫包括建置周遭公園綠地。另一個是柳川再生，我在FB貼文「年底，死去的柳川即將再生！」引起數萬人按讚，顯見民眾對於柳川整治的期待，柳川可望成為本市第一條可完整呈現整治成果的河川，包括上游第一期污染整治工程，興建淨水場，改善下游水質，並利用生態工法、覆蓋花草的緩坡取代傳統水泥護岸、降低對環境的破壞。柳川週邊景點的串連，例如第二市場、第五市場的美食，以及臺中文學公園、刑務所演武場等文化古蹟，可串聯成亮麗的都市之河，讓舊城區改善邁出重要的一步，也感謝林副市長協助督導，逐步完成柳川、綠川、旱溪、筏子溪、豐原軟埤仔溪等河川整治計畫。	研究發展考核委員會 水利局	研究發展考核委員會： 本會遵照辦理，除由本會先行檢視外，將透過副市長主持旗艦計畫討論會議或其他方式，進行計畫增補需求之確認。 水利局： 一、大康橋計畫 (一)康橋計畫往上游延伸推動進度： 1、旱溪排水為中央管河川，國光橋上游待整治河段長約2公里，用地經費約18億，目前已完成都市計畫樁位資料公告及其用地預為分割作業；另積善橋下游至中投公路間右岸營造溼地生態公園已初步完成。 2、旱溪排水國光橋上游多屬「變更大里都市計畫主要計畫(第四次通盤檢討)」整體開發(區段徵收)範圍渠段，業已公告實施在案。另國光橋上游至大智排水匯流口河段右岸已納入國光自辦市地重劃區範圍(104年3月完竣)。 3、本局105年3月25日召開地方說明會，出席地主高達9成以上同意將旱溪排水國光橋上游從區段徵收改為一般徵收，凝聚高度共識同意辦理。會議結論已請第三河川局儘速辦理都市計畫個案變更，將工程整治範圍劃出區段徵收範圍，以突破用地瓶頸，全力推動整治。經追蹤，該局已陳報水利署籌措都市計畫變更用地作業費。

臺中市政府第252次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105年5月30日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			4、建議優先營造國光橋～鷺村橋(約500公尺)作為示範河段，護岸工程經費約3,000萬元，用地費約11億元(其中河道約5億元；公園約6億元)。 (二)康橋計畫周遭水質環境現況與守護對策： 1、位於南區中興大學南側，起自國光橋，終至積善橋，長約860公尺， 自國光橋處銜接家庭排水起，設置有氧化曝氣塘、人工濕地及薄層流等多種方式進行水質淨化工作。 2、水質變化:自104年10月起由環保局增加監測迄今，RPI由「中度污染」降至「輕度污染」，水質已獲得穩定控制。另依據環保局分析近半年監測結果，地面水體分類均符合丁類標準，而重金屬項目監測值則遠低於保護人體健康相關環境基準，尚無明顯影響人體健康疑慮。 3、民生污水：104年辦理該區排水集水區上游及周邊區域(東區、南區)污水下水道用戶接管計3標工程，已可接管約5,700戶，將生活污水送至福田水資中心處理。另刻正辦理建成路幹管區域污水下水道工程，預計投入經費約15億6,000萬，預計接管11,400戶，屆時將可處理東門里、祥興里、中興大學及民意街第三市場周遭之生活污水，有效改善旱溪排水、大智排水及國光排水水質潔淨及提高都市居住環境衛生。 二、柳川再生計畫

臺中市政府第252次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105年5月30日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			(一)為改善民生污水所造成都會型河川污染，本局已於103年度向行政院環境保護署申請經費補助辦理「臺中市柳川污染防制及環境改善工程」，分為第一期上游段工程(崇德柳橋~中正柳橋)第二期下游段工程(中正柳橋~南屯柳橋)。 (二)柳川一期(崇德柳橋～中正柳橋)：已於104年11月14日竣工。截流後污水，透過下水道系統將污水輸送至福田水資中心處理，其中1萬噸污水引流至中華水質淨化場，並採用「礫間曝氣淨化」處理後，於中正柳橋放留回柳川，以補注下游景觀河道的水源。 (三)柳川二期(中正柳橋～南屯柳橋)：主要改造河岸空間，將既有護岸向兩側各拓寬8公尺，原本直立式護岸及渠底混凝土河道改為緩坡型式，並導入低衝擊開發(LID)概念植栽綠美化，以減輕降雨逕流對環境水體的衝擊，盼打造河岸親水示範區。工程已於104年1月5日開工，目前施工中，預定進度41.31%，實際進度54.18%(截至105年6月 3日止)，預計105年12月完工。
05	感謝警察局蔡局長的督導，本市春安工作榮獲全國第一名，在治安平穩、交通暢順、服務熱心等三項指標加乘為六都第一。根據今天《遠見》發布的民調，臺中市在治安方面大躍進，從後半段拼到前段班，104年度重大刑案犯罪率及破獲率成績也是六都第一，再次感謝蔡局長與警察同仁的努力。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第252次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105年5月30日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
06	有人說臺中人不讀書、不買書，在教育部105年度「閱讀推手」評比中，臺中市個人組與團體組獲獎數量都是全國第一，這代表臺中做為文化城並非浪得虛名。今年3月，市府已成立「臺中市立圖書館」編制，未來水湳經貿園區將有全世界最漂亮的圖書館，市府並編列3年1億元經費，預計改造11座分館、興建7座新館。教育文化投資雖然是「看不到的建設」，但是對於打造生活首都，提升市民的軟實力相當重要。所以，今年市府的文化預算從10.8億元，成長到14.8億元，成長了43%，鼓勵民眾閱讀，讓臺中成為更多元、優質的閱讀好城市。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
07	臺中市歷年資源回收量及回收率不斷成長，在104年資源回收業務綜合績效考核評比，更榮獲直轄市組金質獎最高殊榮，本市連續5年均獲得環保署最高榮譽的肯定，感謝環保局的努力。為讓臺中垃圾減量及資源回收工作更加落實，特別訂定今年為「資源回收年」，深入服務各社區、鄰里、學校單位，以達環境永續發展。最近《華爾街日報》以「臺灣：全球的垃圾處理天才」為題(Taiwan: The World's Geniuses of Garbage Disposal)，讚美臺灣的資源回收成效。資源回收非僅環保問題，也是產業、志工、社會發展的問題。蔡總統在就職演說中提到「要讓臺灣走向循環經濟的時代，把廢棄物轉換為再生資源。」可見資源回收不僅是世界潮流，也是納為新政府的施政重點加以推動。就「臺中市資源回收成效與展望」專案報告裁示如下：	環境保護局 新聞局 教育局 經濟發展局 社會局 各區公所	環境保護局： 一、有關源頭減量由市府帶頭做起部分，擬研訂「臺中市推動公部門一次性產品源頭減量實施方案」(草案)，逐步推動免洗餐具、杯水、瓶裝水、免洗筷等減量。 二、各機關舉辦大型活動應有導入之資源回收作為，將修正納入臺中市環境清潔維護計畫，請主辦單位於活動前依「臺中市環境清潔維護自治條例」規定提報本局。 三、105年綠色餐廳評鑑計畫，預計9至10月辦理複評，屆時結合新聞局宣導綠色飲食。另廚餘回收宣導再利用已納入本局105年校園垃圾減量資源回收評比計畫項目並與教育局一起推動，預計9至10月辦理複評，推動廚餘減量，惜福愛物觀念。 四、未來本局將加強廚餘處理去化能量，推動外埔廚餘處理廠

臺中市政府第252次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105年5月30日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	一、源頭減量由市府帶頭做起，請環保局訂定督導機制並循序推動公部門供餐場合及舉辦會議減少使用一次性產品(如免洗餐具-杯筷碗盤、購物塑膠袋、杯水、瓶裝水)。另外，各機關對外舉辦的各式活動或民間大型活動(如大甲媽祖遶境)亦應導入資源回收，包括結合志工協助宣導落實垃圾分類，鼓勵民眾自備環保餐具，體現綠色行動。 二、本市廚餘約占垃圾20%，比重最高，請環保局結合新聞局推廣廚餘回收，也讓市民接受「吃多少、煮多少」的觀念，將惜物思想融入「綠色餐廳」理念推廣。另外，也請教育局與環保局結合各校推動「校園零廚餘」(例如為學校添購廚餘回收設備，將廚餘轉化為有機肥料，用於校園綠化等)，從小教導孩子正確的愛物惜物觀念。 三、本市共有5座廚餘堆肥場，為增加去化管道，霧峰區廚餘堆肥場以市場及家戶廚餘做成阿罩霧培養土發給農友及民眾使用，獲得好評。請經發局強化市場及商圈廚餘再利用之宣導與回收設備建置。也請環保局規劃以促參法ROT方式進行外埔堆肥廠的活化工程加速推動。以新的技術與設備將廚餘轉化為綠能，推行綠能環保的概念。 四、本市結合志工帶動學校、區里及全民響應垃圾減量及資源回收成績斐然，基於中彰投苗區域共治，請環保局廣為分享交流；尤其，全國首創維修咖啡館的維修講堂，亦可研議仿照農民大學堂模式，跨縣市邀請民眾參與。此外，請環保局與各區長進行研擬舉行各區里資源回收競賽，透過		ROT方式，並朝綠能發電發展，符合總統施政重點之一。預計105年6月完成第1階段規劃構想書審核作業，並召開公聽會1場次。 五、本市將於6月21日北區資源回收檢討會分享資源回收推動經驗，另全國首創維修咖啡館的維修講堂，原限定市民參與，將開放外縣縣民參與本局將函文送中彰投苗環保局廣為宣導分享交流。另研擬機關(含區公所)資源回收評比計畫(草案)，並辦理研商說明會，以期落實資源回收，提升資源回收成效。 六、為輔導關懷個體業者，本局推動「築巢安居計畫」，105年媒合110位個體業者進駐119處社區等單位，從事回收工作，使其有穩定的收入及安全的工作環境；推動「永保安康計畫」，建立供需服務平台，由企業團體捐贈安全物資及保險，保障個體業者工作安全，並預訂於6月26日東協廣場辦理轉贈愛心物資。另今年度已向環保署爭取獲得補助設置「臺中市希望資收站」50處，每站導入2位個體業者，照顧其生活。又若遇有個體業者家庭及經濟須其他單位協助時，則主動轉介至社會局或公益團體關懷輔導，以提供更完善的福利服務。 新聞局： 有關廚餘回收與「綠色餐廳」理念推廣，本局已於4月28日、5月31日與6月1日發布3則新聞稿，並擬透過本局局網最新

臺中市政府第252次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105年5月30日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	良性競爭提升資源回收率。 五、從事資源回收的個體戶多是社會的弱勢，請環保局建立平臺媒合與社區大樓之間的聯繫；一方面照顧弱勢民眾生活，另一方面也能解決部分小型社區大樓找不到人進行資源回收的問題。另外，近期油價下跌帶動資源回收物的價格下跌，影響資源回收成效，請環保局提出配套因應措施。同時，也請社會局密切關注從事資源回收低收入戶家庭的生計。		消息、本府LED電視牆跑馬文字、廣播口播與本府LINE協助宣導。 教育局： 一、本局規劃於105年臺中市立國民中小學餐飲衛生督導人員研習進階班，薦請本府環境保護局推薦講師於研習中安排『廚餘再利用之宣導與回收』相關課程，藉以推動校園廚餘再利用工作。 二、本府環境保護局辦理「105年臺中市環境教育基金補助學校辦理落葉堆肥計畫」，每校最高補助2萬元整，本(105)年度本市學校計有美群國小等20校提出申請。 三、另為教育學童愛物惜物之觀念，本局業於104年度起辦理「我的Farm心園食農教育試辦計畫」，遴選30所試辦學校，進行食農教育推廣活動，鼓勵試辦學校於校內閒置土地或認養臺中市內田地或果園方式，進行耕種體驗，透過學生親自種植，瞭解農作物生長過程，並結合營養教育，教導學生認識本市農作物，學習愛惜食物之觀念。 經濟發展局： 一、一般可回收廚餘主要分類為生廚餘(堆肥廚餘)以及熟廚餘(養豬廚餘)，混雜或無法分辨之廚餘(不含不可回收者)均歸類為堆肥廚餘回收，持續宣導各公有零售市場配合分類回收，提高廚餘再利用價值;市場攤商於每日營業結束

臺中市政府第252次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105年5月30日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			時，有些可食用食材，丟棄甚為可惜，而部分社會弱勢族群卻有食物缺乏之窘境，市場愛心食物平台架起兩者間之橋樑，讓物盡其用，社會愛心滿滿，更提升市場知名度及營業績效，本局推動食物銀行，目前已成立霧峰、豐原第一、福安、太平、梧棲第一公有零售市場，提供「臺中市愛心食物銀行」愛心平台，完成山、海、屯、都之大台中均有食物銀行之設立之目標。 二、另商圈已自主實行資源回收再利用(如美術園道商圈)，持續宣導廚餘再利用，並配合綠能環保概念列入商圈評鑑落實資源再利用，共同推動走向循環經濟的時代。 社會局： 有關低收入戶家庭因所查調財稅資料不會顯示資源回收工作，且案家不一定會願意告知有從事資源回收，就現有資料無法篩選出民眾是否有從事資源回收情事，故若未來有發現從事資源回收低收入戶，並有經濟生活有陷困情事者，建請協助轉知各區公所或本局並提供相關基本資料，再依個案需求進行評估，予以提供關懷或相關社會福利服務資源協助。 各區公所： 遵照辦理。
08	首先我要肯定研考會主動針對空污進行大數據分析，市民的陳	環境保護局	環境保護局：

臺中市政府第252次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105年5月30日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	情、抱怨或建議多為長期存在的問題，透過政府主動出擊、找到問題、澈底解決，才能成為一個解決民眾問題的政府。我期待市府同仁執行業務時，要從根本解決問題、進行思考，以下進行歸納與裁示： 一、空氣品質攸關市民的健康，本次分析報告顯見造成空氣污染的因素多元，除請環保局持續加強空氣品質監測管控外，對於各種造成空污的污染源應彙集相關機關意見，提出具體改善作為。 二、對於空氣污染集中的區域、路段或巔峰期間，請相關機關加強並落實稽查或取締，避免違規商家或工廠有僥倖心態。以下是各相關局處應辦理的工作： （一）請環保局加強工廠及餐廳業者各類污染源稽查管制，查有重大違規事實，應從嚴處理。另外請配合執行加強道路洗掃作業，降低路面髒污、減少行進間造成的揚塵污染。 （二）請民政局加強對宗廟神壇之管制與輔導，宣導減少燃香、燃放鞭炮、減少紙錢焚燒或集中焚燒，以及「以功代金」、「以米代金」等措施。 （三）對於市管夜市、攤販或市場，請經發局應善盡督導規劃之責，輔導業者有良善之環境，並規劃周邊充足之停車空間，避免有汽機車怠速情形。 （四）有關禽畜場異味排放管制，請農業局及環保局協力配合輔導業者。	民政局 經濟發展局 農業局 交通局 建設局 衛生局 研究發展考核委員會 本府各機關	一、有關指示事項第一點，辦理情形說明如下： （一）為加強改善空氣品質污染之情事，本局將依本市空氣污染減量工作小組權責分工機制，以橫向聯繫相關機關共同研擬提出改善作為。另點線面分別所屬不同性質之污染，亦須透過所屬相關機關共同研擬提出改善作為，然配合政策執行做預防性改善及規劃，有效維護改善本市之環境空氣品質。 （二）目前臺中市政府訂定33項空污管制作為及以「台中的空污台中救」的精神，積極改善本市的空氣品質。 二、有關指示「加強工廠及餐廳業者各類污染源稽查管制，查有重大違規事實…，降低路面髒污、減少行進間造成的揚塵污染」乙節，辦理情形說明如下： （一）加強工廠污染源稽查管制部分，對於本市固定污染源，本局共計列管2875家次，其中領有操作許可證之事業共計779家。本局每年除編列計畫針對上述廠家主動進行稽查檢測作業外，亦設置24小時輪班機制，隨時接受民眾陳情前往稽查，倘一但查獲違反環保相關法規，將依法告發處分，決不寬貸，以維護民眾居住環境品質。 （二）在餐飲業加強稽查管制及屢遭陳情業者之污染防制設備查核及輔導部分，配合市府相關單位辦理聯合稽查，推動餐飲業者及攤商設置或改善防制設備，對於具一定規模餐飲業，以儀器現場檢測，必要時會聘請專家進行深度診斷，提出改善建議書，以利業者落實改善之依

臺中市政府第 252 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 5 月 30 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	（五）移動污染源造成的交通工具產生廢氣，也請交通局持續規劃及宣導市民善用大眾運輸工具，減少私人運具使用及廢氣排放。 （六）環境再造及復育能有效改善空氣品質，除持續執行「8 年 100 萬棵植樹計畫」外，亦請建設局加強維護本市公園、綠地、路樹的建置及品質。 三、各機關既有或未來規劃之政策或活動，應考慮環境復育因素，並加強市民環保節能及淨化空氣品質之觀念，思考如何運用執行力及創新力，有效改善本市空氣品質。 四、關於空污產生的原因與聚焦個案分析，后里正隆紙廠與臺中火力發電廠為污染最大宗，罹患肺炎、支氣管炎、肺癌之前五區民眾卻非這兩大污染源所在地區，請環保局、衛生局及研考會再加強研究。		循。另結合衛生局及餐飲業公會，辦理宣導講習會，藉以提升從業人員污染防制觀念。 （三）持續加強道路洗掃作業，於每月執行道路普查及街塵檢測時，若發現街道塵土量每平方公尺大於 5 公克(屬環保署規範之 C 級道路)路段，即通知所屬區隊，加強該路段洗掃頻率及洗掃品質，以降低路面髒污及減少揚塵。 三、有關指示「針對有污染事實之場將加強稽查管制，且配合民政局加強對宗廟神壇之管制與輔導…」乙節，辦理情形說明如下： 在推動紙錢集中燃燒及源頭減量方面，於清明、春節及中元辦理紙錢集中燃燒淨爐儀式，以消彌市民對於紙錢送至焚化爐焚燒會有所不敬之想法，推動住宅大樓及社區參與以功代金，配合全家 Famiport 服務，向市民宣導以功代金之好處，調查臺中市寺廟各項環保作為，並邀請民政局及環保廟宇於宣導會中現身說法，倡導各項環保政策，有效進行管制與宣導，維護本市空氣品質。 四、有關指示「對於市管夜市、攤販或市場，…避免有汽機車怠速情形」乙節，辦理情形說明如下： 為避免市管夜市、攤販或市場周邊因汽機車怠速致產生空氣污染情事，本局針對轄內商圈、市場及夜市等地點周邊，於交通壅塞路段或車潮顛峰期間，將加強機動車輛使用人停車熄火宣導及怠速查核工作。

臺中市政府第252次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105年5月30日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			五、有關指示事項第三點，辦理情形說明如下： (一)本局基於改善環境、淨化空氣之目的，將利用環保政策工具(如低碳城市自治條例、溫室氣體減量及管理法、環境影響評估審查制度及未來空氣污染物總量管制計畫書)要求企業推動植樹減碳計畫。目前針對台電、中龍鋼鐵及港務分公司等高污染排放場所透過「溫室氣體管理及減量自主管理計畫」，要求企業支持市府所推動之「8年100萬棵樹計畫」，請企業履行社會責任承諾推動植樹計畫。 (二)除了利用政策工具推動企業植樹外，本局還執行掩埋場復育植樹計畫，目前在外埔、大甲、沙鹿、大肚、霧峰掩埋場規劃綠化植栽，以及推動空地綠美化補助太平、大雅、大安及潭子區公所辦理植樹綠化。從104年統計至今(105)年5月共完成4萬1千多株樹木。 六、有關空污產生的原因與聚焦個案分析，后里正隆紙廠與臺中火力發電廠為污染最大宗乙節，本局回應如下： (一)有關本市空污產生的原因及對健康風險的影響，本局已編列空污基金預算，自105年至107年將連續3年執行環境污染調查計畫，並於每年編列近5,000萬元預算執行污染調查。另依據前一年執行成果滾動式修正計畫工作內容及預算經費，將逐步完成本市后里區、西屯區、大雅區及港區環境污染調查。 (二)105年計畫已於3月中旬完成簽約，本年度執行重點調

臺中市政府第252次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105年5月30日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			查內容如下： 1、針對后里區、西屯區、大雅區及港區之重大排放源與環境中重要空氣污染物相關性之分析與探討。 2、辦理空氣污染物採樣及分析(大氣、土壤、煙道採樣及分析)。 3、配合模式解析各污染源之貢獻比例,鑑定重大排放源對居住環境之影響程度。 4、利用后里區、西屯區、大雅區及港區空氣污染物之暴露資料，評估居民健康狀況與空氣污染物暴露之關聯。 民政局： 一、訂定「臺中市政府民政局105年度宗教場所低碳節能實施計畫」，並規劃執行項目如下： (一)全面清查，請區公所就轄內宗教團體調查下列資料： 1、寺廟數量(以佛、道教及其他教別計3種類別區分)。 2、未立案宗教場所數量(僅調查願意列入本計畫者)。 3、紙錢重量及照片。 4、提供燃香數量及照片。 5、香爐、金爐數及照片。 6、光明燈、太歲燈等燈具數及照片。 (二)實地考核(檢視各寺廟達成下列項目之比例)： 1、推行一爐一香者，宣導照片及提供燃香照片，達成百

臺中市政府第252次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105年5月30日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			分比。 2、紙錢集中燃燒者，宣導及紙錢集中載運照片，執行成果百分比。 3、紙錢減量成果，提供紙錢重量及照片，執行成果百分比、減量比。 4、香爐、金爐減少成果、減少照片及執行成果百分比。 5、使用LED燈之數量、比例。 二、訂於6月8日召開「臺中市政府民政局105年度宗教場所低碳節能實施計畫報告會議」，邀請本市各區公所及本市生命禮儀管理處出席，並進行報告協調執行工作。 經濟發展局： 一、本市各公有零售市場已積極宣導各市場鄰近停車空間、周邊公車路線，並請攤商協力鼓勵民眾停車後步行進入市場，為改善市場人車爭道現況，除加強宣導消費者改變既有消費習慣，不要騎乘機車進入，以共同維護空氣品質及衛生環境外，本局於105年1月20日於第一市場舉辦市場無車日活動宣導活動，其目的讓消費者及攤商了解，走路進入市場，不僅健康亦能改善市場環境品質，共創無煙市場，讓本市市場成為購物民眾安心購物的舒適空間，並將陸續推展至其他公有市場，讓本市公有市場成為購物民眾安心購物的舒適空間。 二、本市攤販集中區設置管理自治條例規定，對於申請設置攤

臺中市政府第252次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105年5月30日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			販集中區須提出環境維護計畫，其內容包含空氣污染防制、環境衛生維護、廢棄物回收及清理、垃圾分類設施設置、垃圾清運及噪音管制等項目，對於從事餐飲業之攤販應設置符合環保法規標準之油煙防制設備，並應定期保養，以降低油煙對於環境之污染。另為規劃周邊充足之停車空間，避免有汽機車怠速情形部分，設置計畫書內亦應提出停車秩序與交通管理計畫，內容包含攤販集中區之鄰近車輛停放與交通動線規劃，避免民眾找尋停車位，影響夜市周邊交通秩序。 農業局： 有關禽畜場之異味排放問題，本局辦理情形如下： 一、中央補助計畫有部分補助畜禽場設置除臭設施，俟審核後將執行。 二、目前因台糖外埔畜牧場因異味遭環保局處分，該場已與相關業者接洽，正試用微生物分解方式解決異味之產生，若有明顯成果，再行研議可行之輔導推廣方案。 交通局： 有關指示「移動污染源造成的交通工具產生廢氣，持續規劃及宣導市民善用大眾運輸工具，減少私人運具使用及廢氣排放」乙節，辦理情形如下： 一、配合行政院環境保護署「淘汰二行程機車及新購電動二輪

臺中市政府第252次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105年5月30日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			車補助辦法」，本市105年度淘汰二行程機車及新購電動二輪車補助辦法已正式公告，由環保局受理民眾申請相關補助事宜，鼓勵民眾淘汰使用中的二行程機車，降低移動污染源之排放。 二、查臺中市發展低碳城市自治條例第二十九條規定，「本市自110年1月1日起，本府得公告指定區域內禁止行駛燃油機車。前項禁止行駛區域及有關事項，由交通局會商相關機關定之。」；105年3月2日「空氣污染減量小組減量目標說明會」中，本局與環保局已就執行面進行討論，禁行駛燃油機車指定區域之判定，後續將由環保局提供空品資訊，亦透過移動式空品監測車檢測某區域，會商討論訂定公告區域，由本局配合執行交通管制措施，以致達成管制目標。 三、交通低碳政策，本局定期檢討修正自治條例子法進度，辦理情形如下： (一)「公私有充電站充電收費及獎勵辦法」：環保局已修訂「臺中市政府辦理空氣污染防制基金補助設置低碳城市設施申請及審核作業要點」，已包含補助設置電動汽機車充電系統。因目前電動車使用率仍較低，將俟使用率提高後研訂相關收費辦法。 (二)「低碳車輛較優惠之停車費率」：已修訂「臺中市公有停車場收費自治條例」及「臺中市公有停車場停車月票發售作業規定及應注意事項」，提供低碳車輛停車優惠

臺中市政府第252次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105年5月30日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			措施。至105年3月底止，申請105年度電能汽車有51輛、電動機車有49輛、油電混合車有170輛、油氣雙燃料車有70輛，共340輛。 (三)「市區公共運輸業購置車輛以低碳車輛為原則」：本局近年持續推動客運業者購置低碳車輛投入營運，並積極爭取中央補助款項，透過減少客運業者購車成本，提升業者購置低碳車輛之意願。本市目前共計購置18輛低碳車輛(含14輛電動大客車及4輛油電混和大客車)，105年度預計再增購13輛電動大客車投入營運。另「電動車購置」等相關項目已納入本市市區客運業評鑑計畫之加分項目，以鼓勵客運業者購置低碳車輛。 (四)「市區公共運輸營運路線，得優先核准由使用低碳運具之業者經營」：本市新闢市區客運路線，均經「臺中市政府市區客運審議委員會」審議評選通過，由客運業者取得經營權後，使籌備通車事宜；客運業者於申請本市公告之新闢路線或自提申請新闢路線時，欲以低碳車輛投入營運者，將提供相關資料供審議委員作為優先核准經營參考。 (五)「本市各業務機關應推動建置自行車道及發展公共自行車租賃系統」：截至105年4月18日累計iBike啟用站點數達到79站，上線營運車輛數達2160輛公共自行車。另截至105年3月底為止騎乘次數已突破376萬人次。本局持續推動公共自行車租賃系統建置，提供民

臺中市政府第252次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105年5月30日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			眾綠色大眾運輸並結合接駁轉乘服務，以減少私人運具使用，達成減碳目標。 四、為健全本市公共運輸，提升公共運輸服務，同時結合環境保護政策，以降低私有運具對環境之衝擊，本局刻正推動9項行動計畫，分別為(1)三大轉運中心建置計畫、(2)捷運烏日文心北屯線建設計畫、(3)公車轉乘優惠計畫、(4)健全大眾運輸路網及加速客運業者車輛汰舊換新(綠能車輛)計畫、(5)通勤自行車租賃系統、(6)提供App查詢停車場剩餘格位、(7)提供低碳車輛停車月票優惠、(8)公有路外停車場照明光源汰換、(9)超商代收停車費。本市以軌道運輸為骨幹，整合公車及公共自行車系統，建構複合式運輸服務網並積極發展大眾運輸系統，藉培養在大眾運輸人口，間接減緩私人運具成長，以達人本、安全及綠色交通之目標。 建設局： 本局將加強本市園道綠地及行道樹維護品質，並與各局處持續積極推廣「8年100萬棵植樹計畫」，以利環境再造及復育，有效改善空氣品質，打造臺中成為宜居的花園城市。另本市已闢建之公園將於公園老舊設施更新時加強施工品質，並於植栽移補植時加強苗栽品質及植栽棲地改善，俾提供良好之公園休憩環境。

臺中市政府第252次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105年5月30日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			衛生局： 一、觀察本市103年各行政區之癌症標準化死亡率，前五區依序為外埔、大安、梧棲、后里及和平區;再觀察本市 103年肺癌標準化死亡率，前五區依序為梧棲、外埔、大甲、沙鹿及清水區;與本案以癌症死亡人數進行排名略有差異（北屯、西屯、北、大里及太平）。有關本市癌症死亡率趨勢變化,本局將持續追蹤瞭解，並結合醫療院所及衛生所,加強辦理篩檢服務及衛教宣導活動,以提升民眾健康。 二、另，本案提及后里正隆紙廠與臺中火力發電廠，分別位於后里區及龍井區，雖為汙染最大宗且所在區未納於研考會之健康影響前五行政區，但確定污染源、造成疾病之污染物、排放量、污染範圍、受污染影響人數等，需透過完整的調查計畫確認其因果關係，依據本府環保局刻正執行之「105年臺中市后里區、西屯區、大雅區及港區(大肚、清水、沙鹿、梧棲、龍井)居民空氣污染物暴露評估計畫」即涵蓋前述疑似汙染源，需俟調查結果才能釐清相關汙染源是否造成特定區域居民的健康影響，以供進一步分析。 研究發展考核委員會： 一、本案報告係以輿論及陳情角度，分析市民關注之空污議題及比例，尚無法掌握空污量體及成份等，進而分析空污最大來源與相關疾病之關係。 二、有關工廠排放廢氣廢水產生空污之聚焦個案分析(如正隆

臺中市政府第252次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105年5月30日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			紙廠及臺中火力發電廠)會因輿情報導或社群網站熱烈討論，而在短期內致陳情案爆增情形。但長期而言，於本府人民陳情案件總數所佔比例並不高(分別為1%及2%)。 三、有關報告提及空氣污染前五名及本市罹患肺炎、支氣管炎、肺癌之前五區，係將大數據分析結果與衛福部統計數據做一關連性分析，至於具體實證部分，有待權責機關專案研究，以做為本府相關政策研析之參考。 四、本案已就分析方向及結果具體說明，另以105年6月4日府授研服字第1050118302號函請各機關配合改善。 本府各機關： 遵照辦理。

貳、研究計畫及府列管標案辦理情形

一、研究計畫

105 年 5 月份臺中市政府委託研究案執行進度列管月報表

103 年度

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查完成日期					研究經費（千元）	辦理情形	執行進度	管考建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
103	001	臺中市智慧綠電網先期研究計畫委託專業服務案	都發局	財團法人台灣經濟研究院	楊豐碩 陳耀聰	102/12/20	103/12/31	102/12/05	—	103/07/31	103/10/31	103/12/31	810	本案期末報告廠商業已修改 6 次，尚無法通過審查，主辦機關會簽相關科室意見後擬朝「終止或解除契約」方式辦理。會簽相關科室提供意見後，刻正簽陳結簽辦理。	落後	請儘速趕辦
								102/12/05	—	103/12/18						
103	011	歷史建築「大里杙保正集會所」調查研究暨修復再利用規劃設計	臺中市文化資產處	許伯元建築師事務所	許伯元	103/09/12	105/08/05	103/10/20	—	104/03/05	104/10/05	105/08/05	1,139	因應計劃書於 105 年 2 月 22 日修正後通過，業務單位已審核通過修正後因應計畫書，刻正辦理驗收。	符合	持續列管
								103/09/12	—	104/01/16	104/07/29					

104 年度

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查完成日期					研究經費（千元）	辦理情形	執行進度	管考建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
104	002	104年度臺中市市區汽車客運營運與服務評鑑制度研究	臺中市公共運輸處	逢甲大學	林大傑	104/07/17	105/07/31	104/03/31	104/09/30	—	104/12/15	105/07/31	2,250	業於105年1月27日召開業務單位審查會，審查結果請廠商依會議決議修正期末報告，廠商業於105年4月下旬提送修正後成果報告書，將擇期召開期末審查會議。	落後	請儘速趕辦
								104/07/17	104/10/30	—						
104	009	歷史建築豐原公學校翁子分場校舍暨日式宿舍修復及再利用計畫	臺中市文化資產處	財團法人成大研究發展基金會	林宜君	104/07/17	105/11/30	104/06/30	104/11/30	105/04/15	105/09/01	105/11/30	1,426	業於105年3月29日辦理期中報告審查會，審查結果為修正後通過。廠商預計於7月21日繳交期末報告書。	符合	持續列管
								104/07/17	104/11/19	105/03/29						
104	010	歷史建築鰲峰山營區及原清水神社遺構修復及再利用計畫	臺中市文化資產處	財團法人成大研究發展基金會	林宜君	104/05/11	105/10/15	104/05/30	104/09/30	105/02/29	105/07/30	105/10/15	1,413	業於105年5月3日召開期末審查會，審查結果未通過，廠商預計於6月3日提送第2次期末報告書。	符合	持續列管
								104/05/11	104/09/01	105/01/05						
104	011	臺中市市定古蹟后里賢坂張家祖墓修復計畫	臺中市文化資產處	東南科技大學	張雅銘	104/11/27	106/06/01	104/12/01	105/06/01	105/10/01	106/04/01	106/06/01	975	業於105年4月12日辦理期初審查會，審查結果為修正後通過。廠商預計於7月28日提送期中報告書。	符合	持續列管
								104/11/27	105/04/12							
104	012	市定古蹟「壹善堂」修復再利用計畫	臺中市文化資產處	東南科技大學	張雅銘	104/10/23	106/04/30	104/07/31	105/01/22	105/05/31	105/10/14	106/04/30	785	業於105年4月29日召開期中審查會，審查結果為修正後通過。	符合	持續列管
								104/10/23	104/12/30	105/04/29						

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查完成日期					研究經費（千元）	辦理情形	執行進度	管考建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
104	013	歷史建築「戰後望高寮砲堡群」及「日軍見晴臺機槍堡」調查研究及修復再利用計畫	臺中市文化資產處	建國科技大學	邱建維	104/03/16	105/08/31	104/04/30	104/07/31	104/11/30	105/04/30	105/08/31	1,100	期末報告業於105年5月2日同意備查，刻正辦理驗收。	符合	持續列管
								104/03/16	104/05/29	104/09/17	104/12/15					
104	014	臺中市中、西區及火車站周邊地區文化資產普查計畫	臺中市文化資產處	優朵國際企業有限公司	陳毓棻	104/06/12	105/11/30	104/06/30	104/11/30	105/03/31	105/09/30	105/11/30	1,375	業於於105年5月20日召開期末審查會，審查結果刻正討論。	符合	持續列管
								104/06/12	104/08/24	104/12/30						
104	015	歷史建築「梨山耶穌堂」調查研究及修復再利用計畫	臺中市文化資產處	建國科技大學	邱建維	104/08/10	106/6/30	104/08/31	105/1/31	105/6/30	105/11/30	106/6/30	986	業於105年4月29日辦理期中報告審查會，審查結果為修正後通過。	符合	持續列管
								104/08/10	104/12/25	105/04/29						
104	016	牛罵頭遺址提升國定遺址評估計畫	臺中市文化資產處	長榮大學	溫振華	104/12/24	105/11/30	104/08/31	105/03/15	105/06/30	105/09/30	105/11/30	900	業於105年5月17日召開期中報告審查會，審查結果未通過，廠商預計於6月14日前提送第2次期中報告書。	符合	持續列管
								104/12/24	105/03/01							
104	020	歷史建築「臺中市第四市場」修復及再利用計畫	臺中市文化資產處	嵐厝創意企業社	邱建維	104/12/24	106/03/15	104/12/24	105/03/31	105/07/20	105/12/31	106/03/15	890	期中報告預計於105年6月8日前提送。	符合	持續列管
								104/12/24	105/03/11							
104	021	歷史建築北溝故宮文物典藏山洞調查研究及修復再利用計畫	臺中市文化資產處	財團法人成大研究發展基金會	施忠賢、洪楚源、杜正宇	104/09/11	105/07/10	104/09/11	104/10/30	105/01/30	105/05/31	105/07/10	1,386	業於105年5月13日召開期末審查會，審查結果未通過，廠商預計於6月13日前提送第2次期末報告書。	落後	請儘速趕辦
								104/09/11	104/10/16	105/01/28						

105 年度

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查完成日期					研究經費（千元）	辦理情形	執行進度	管考建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
105	001	臺中市災害應變中心全事故功能分組細部規劃研究案	消防局	瑞鉅災害管理及安全事務顧問股份有限公司	方潤強	105/04/01	105/12/16	105/03/21	105/04/11	105/07/22	105/10/31	105/12/08	666	業於 105 年 4 月 22 日召開期初報告審查會，審查結果為修正後通過。	落後	請儘速趕辦
								105/04/01	105/04/22							
105	002	105年度臺中市身心障礙福利生活需求調查	社會局	美和學校財團法人美和科技大學	潘佩君	105/02/18	105/12/31	105/02/29	—	105/09/30	105/11/20	105/12/05	842	廠商預計於 105 年 6 月 8 日提送期中報告初稿，並預計於 6 月 8 日召開期中審查會。	符合	持續列管
								105/2/18	—							
105	003	臺中市兒童及少年福利使用現況與需求調查	社會局	亞洲大學	張峻嘉	105/03/25	105/11/30	105/03/30	105/03/29	105/06/30	105/09/30	105/11/30	842	業於 105 年 3 月 29 日通過期初報告審查，廠商預計於 6 月 30 日提送期中報告書。	符合	持續列管
								105/03/25	105/03/29							
105	004	臺中市婦女生活需求調查研究案	社會局			簽約日		105/03/30					842	於 105 年 3 月 29 日開標，無廠商投標而流標，另於 4 月 28 日開標，無廠商投標而流標，預定於 6 月 15 日再次開標。	落後	請儘速趕辦
105	005	國土計畫法通過對於開發產業園區影響之研究	研考會	臺灣不動產物業人力資源協會	曾文龍	105/03/09	105/12/30	105/03/10	105/04/30	105/08/30	105/12/15	105/12/30	998.43	業於 105 年 5 月 10 日請領第 1 期款。	符合	持續列管
								105/03/09	105/03/30							
105	006	臺中市老人社區照顧服務體系之研究	研考會	國立臺中科技大學	李卓倫	105/04/14	105/12/20	105/03/10	105/04/30	105/08/30	105/12/15	105/12/30	700	廠商業於 105 年 6 月 1 日提送工作計畫書定稿本，並於 6 月 2 日辦理第 1 期款核銷作業。	符合	持續列管
								105/04/14	105/04/29							

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查完成日期					研究經費（千元）	辦理情形	執行進度	管考建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
105	007	105年解決學用落差與人力資源升級問題－銜接產學訓可行性方案研究	研考會	中華徵信所企業股份有限公司	余建中	105/03/24	105/12/20	105/03/10	105/04/30	105/08/30	105/12/15	105/12/30	796.237	廠商業於105年5月13日提送工作計畫書定稿本，並於5月24日辦理第1期款核銷作業。	符合	持續列管
								105/03/24	105/04/14							

二、府列管標案

臺中市政府 105 年 05 月份 府列管標案與前月進度比較

資料下載時間：105.06.8

各月執行進度累計(比較)	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	總計	解除列管件數
105 年 5 月	374 件(86.98%)	40 件(9.30%)	9 件(2.09%)	7 件(1.63%)	430 件	12 件
105 年 4 月	378 件(87.10%)	40 件(9.22%)	9 件(2.07%)	7 件(1.61%)	434 件	16 件
比較	-4 件	0 件	0 件	0 件	-4 件	-4 件

(一)學校工程

執行進度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	27 件(75.00%)	7 件(19.44%)	1 件(2.78%)	1 件(2.78%)	36 件	1 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	102DS10001	發包工程	教育局/國民小學/豐洲國小	臺中市豐洲國小多功能活動中心興建工程	50,000	100	100	0	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：1 次 完成工程結算付款	**1031223 最後修改期程 1021015/1021201 招/決標 1030101/1040301 開/完工**
2	102DR00007	發包工程	教育局/國民小學/新光國小	新光國民小學文小五校區新建校舍第二期工程	217,370	90	76	-14	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 1. 教室外牆及廁所貼磁磚。 2. 教室消防設備安裝。	**落後原因： 校審 8 次,預算書圖審查 2 次.公開閱覽須提報說明.使前置**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									3. 教室地坪抿石子磚施作。 4. 活動中心屋頂鋼構放樣及組立。 5. 活動中心灌漿牆組立、鋁門窗安裝。 6. 活動中心外牆泥作吊線及打底。 7. 活動中心B1F機電設備及消防設備安裝。 8. 活動中心及教室棟電梯安裝。 9. 教室及活動中心周邊側溝結構施作。 10. 教室空廊RC結構施作及4000psi試體製作。	**設計作業延誤,變更設計討論費時半年完成預算書圖； 解決對策： 工程發包開工後,請廠商協助掌握施工進度,併同辦理第一次變更設計申請期程修改 1030422最後修改期程 1031201/1040201招/決標 1040401/1050915開/完工**
3	102DS10009	發包工程	教育局/國民小學/旭光國小	烏日區旭光國小遷校工程	118,000	95	89	-6	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 （1）105/04/29 第68次工務會議； （2）105/05/06 第69次工務會議； （3）105/05/13 第70次工務會議； （4）105/05/20 第71次工務會議； （5）105/05/ 人行步道及街角施作； （6）105/05/ 犬走施作； （7）105/05/ 全區排水溝施作； （8）105/05/ 景觀及跑道球場工程； （9）105/05/ 伸縮縫工程； （10）105/05/ 水電工程； （11）105/05/ 屋頂防水施作； （12）105/05/ 天花板工程； （13）105/05/ 地坪抿石工程； （14）105/05/ 地坪EPOXY工程。	**落後原因： 1、營造公司財務處理不當，影響小包出工意願。 2、目前主要工進都在室外的跑道、球場、景觀及植栽工程，已要求承商盡力趕工。； 解決對策： 1、請承商加緊趕工。 2、每週召開工務會議及趕工會議，每日安排時間至工地督工以掌握工進。 3、請監造單位落實督導之責。 1050219最後修改期程 1021015/1021201招/決標 1030201/1050531開**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										/完工
4	102DS10008	發包工程	教育局/國民小學/梧南國小	梧棲區梧南國小遷校工程案	83,000	100	95	-5	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：1 次 已完成工程結算書製本 綠建築標章預計於 105 年 6 月 6 日前完成,即可進入付款程序 本案公共藝術亦已於5/23 完成鑑價	1040421 最後修改期程 1021015/1021201 招/決標 1030201/1050131 開/完工
5	102DS11002	發包工程	教育局/國民中學/龍井國中	龍井國中老舊校舍拆除暨校舍新建工程	90,000	100	95	-5	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 5/17（二）召開爭議協調會議。	1040708 最後修改期程 1021015/1021201 招/決標 1030201/1050101 開/完工
6	102DD00004	發包工程	教育局/國民小學/東海國小	東海國小新設校工程	143,300	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 已於 3/15 辦理正驗複驗，工程進行決算階段，準備付工程尾款	1021015 最後修改期程 1030228/1030430 招/決標 1030615/1040930 開/完工
7	102DD00008	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市大雅區三和國民小學教學大樓拆除重建工程	84,000	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.使用執照已於 105 年 5 月 19 日核發領取。	1020223 最後修改期程 1021015/1021201 招/決標 1030331/1041031 開/完工
8	099DC00052	發包工程	建設局/建築工程科/	大秀國小綜合體育館新建工程	50,000	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1.承商自 103 年 12 月 1 日起無法聯繫，委辦機關於 104 年 2 月 16 日發函終止契約在案。 2.都發局於 105 年 3 月 29 日核發使用執照。 3.刻正辦理工程結算相關事宜。	1011030 最後修改期程 1001026/1001124 招/決標 1010319/1020304 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
9	101DD00010	發包工程	教育局/秘書室/	新光國民小學文小五校區新建校舍第1期工程	212,237	100	95	-5	流廢標次數：6次， 期程修改次數：2次 竣工並完成驗收,結算進行中	**1020731最後修改期程** **1020915/1021101招/決標** **1030101/1040515開/完工**
10	101DS10006	發包工程	教育局/秘書室/	臺中市北屯區松竹國民小學活動中心興建工程	86,697	100	95	-5	流廢標次數：5次， 期程修改次數：5次 正驗缺失改善補正後，訂於105年6月8日辦理正驗複驗	**1041030最後修改期程** **1020801/1021231招/決標** **1030301/1050301開/完工**
11	101DD00002	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市西區大同國小學生活動中心興建工程	96,480	95	95	0	流廢標次數：3次， 期程修改次數：3次 （1）105/05/16「臺中市西區大同國民小學活動中心興建工程」暨「臺中市西區大同國民小學充實活動中心設施設備工程」工程協調會。 （2）105/05/18「臺中市西區大同國民小學活動中心興建工程」承商已於105年5月18日提送正驗缺失改善報告。 （3）活動中心興建工程謹訂105/06/20辦理正驗複驗活動。	**1030124最後修改期程** **1020731/1020930招/決標** **1030228/1050229開/完工**
12	102DD00174	發包工程	教育局/國民小學/社口國小	社口國小西棟及南棟老舊校舍重建	120,000	67	67	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 地上五樓頂灌漿工程	**1040610最後修改期程** **1031001/1031230招/決標** **1040801/1070401開/完工**
13	103DD00058	發包工程	教育局/國民中學/東峰國中	臺中市立東峰國民中學老舊校舍改建工程	50,000	86	86	0	流廢標次數：2次， 期程修改次數：1次 1.外牆貼磁磚2.平頂及牆面油漆3.水電拉線及安裝配電盤4.通廊泥作外牆粉光5.廁所棟外牆整修6.電氣室棟外牆整修。	**1040120最後修改期程** **1040201/1040501招/決標** **1040801/1051101開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
14	102DS10017	發包工程	教育局/國民小學/新平國小	臺中市太平區新平國民小學興建活動中心及專科教室工程	86,000	95	95	0	流廢標次數：6 次， 期程修改次數：2 次 1.2/29 廠商申報竣工 2.3/4 竣工會勘確認 3.3/22 初驗 4.4/25 初驗複驗 5.5/13 正驗	**1041124 最後修改期程** **1030420/1030615 招/決標** **1030920/1050303 開/完工**
15	103DD00322	發包工程	教育局/國民小學/永順國小	臺中市大肚區永順國民小學南棟及北棟老舊校舍拆除重建工程	86,000	25	25	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1.5 月 23 日教育局已行文水利會將於 106 年覈實編列經費，請先行同意出具土地使用權同意書以利本校續辦建築執照之請領。 2.105 年 5 月 25 日水利會來電請本校建築師出具同意書範本。 3.105 年 5 月 23 日於市府預算書圖審完畢。	**1040918 最後修改期程** **1050808/1051111 招/決標** **1060101/1070901 開/完工**
16	103DD00324	發包工程	教育局/國民小學/瑞峰國小	台中市大肚區瑞峰國民小學「北棟教學大樓老舊校舍整建工程」	80,000	25	25	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1.工程預算書圖已於 5 月初，由工程營繕科送給局裡委員進行書審完成。 2.已於 5 月 23 日完成教育局第一次預算書圖審查工作。	**1041001 最後修改期程** **1050801/1051101 招/決標** **1060101/1070901 開/完工**
17	104DD00006	發包工程	教育局/國民小學/北勢國小	北勢國小 104 年度新建校舍工程	101,440	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 水土保持審查中。	**1041104 最後修改期程** **1060401/1060801 招/決標** **1061001/1080501 開/完工**
18	104DD00007	發包工程	教育局/國民小學/石角國小	東勢區石角國小老舊校舍整建工程	58,905	25	25	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 12/16 重建督導會報會議中反應困難，經局長官指示已請建築師同步掛件申請建築執照（申請掛件號碼:3610-5000-8119)。校地福興段 824-1 編審（改變使用地	**1050509 最後修改期程** **1050816/1051015 招/決標** **1060116/1080116 開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									目類別）經東勢地政事務所公開閱覽已於01/26完成，送地政局後續作業,03/24市府召開編審會議已通過完成審議，地政局公開閱覽一個月（4/20-5/20），5/20已完成閱覽公文5/24已入東勢地政所本週（5/30-）可進行簿登作業再行申照。 預算書圖02/01第一次送審，退回修訂格式，02/17再次送審，03/11已完成書面審核，4/28召開第二次審查會議，5/24修正完成外聘審查委員意見已核定通過。 目前進度:工程發包前招標文件公開閱覽簽核中。待簽准通過即進行公開閱覽。	
19	104DD00010	發包工程	教育局/國民小學/龍峰國小	龍井區龍峰國小老舊校舍拆除重建工程	110,000	25	25	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 5/10 寄送B棟拆除申請書等相關資料 5/10 5/10前進行預算書圖第1次審查 5/24 召開預算書圖第2次審查	**1041027最後修改期程** **1051001/1060101招/決標** **1060401/1080501開/完工**
20	104DD00017	發包工程	教育局/國民中學/雙十國中	臺中市立雙十國民中學老舊校舍新建工程	192,060	25	25	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 本案工程預算書圖業已於105年4月28日審查通過，已於105年5月25日-31日辦理公開閱覽，民眾意見送達期限至105年6月3日止。	**1050506最後修改期程** **1050816/1051015招/決標** **1060116/1080116開/完工**
21	104DD00021	發包工程	教育局/國民小學/松竹國小	臺中市北屯區松竹國民小學松竹樓老舊校舍整建工程	52,470	25	25	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 105/05/19建築師將預算書圖審查會修正意見交由結構委員，訂於5/30召開小組審查會議，確認結構相關意見，通過後函送教育	**1050506最後修改期程** **1050816/1051015招/決標** **1060116/1080116開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									局	
22	104DD00022	發包工程	教育局/國民小學/西區中正國小	西區中正國小老舊校舍整建工程	146,520	25	25	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1.105.05.05 臺中市政府教育局工程營繕科召開第 1 次細部設計審查會議。 2.105.05.06 本校工程期程第 1 次展延。 2.105.05.24 臺中市政府教育局工程營繕科召開第 2 次細部設計審查會議。	**1050509 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工**
23	104DD00024	發包工程	教育局/國民小學/翁子國小	臺中市豐原區翁子國民小學老舊校舍整建工程	98,505	25	25	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 104 年 9 月 3 日至教育局進行第 1 次規畫設計審議會議。11 月 10 日至成功大學開『校舍工程基本設計審議會議』，委員全數通過。12 月 14 日召開三人小組會議，105 年 1 月 18 日教育局核定通過。105 年 3 月 22 日豐原區萬年段 273-1、306、430-1 地號等 3 筆國有土地管理機關已變更為本校。5 月 17 日建築執照經都發局核定通過。 105 年 5 月 19 日召開第二次預算書圖審查會議，5 月 31 日召開預算書圖審查-結構意見回覆小組會議。	**1050506 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080131 開/完工**
24	104DD00026	發包工程	教育局/國民小學/喀哩國小	臺中市烏日區喀哩國民小學老舊校舍拆除重建工程	52,965	25	25	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 已於 105 年 5 月 5 日領取建造執照（105 中都建字第 00713 號）及拆除執照（105 中都拆字第 00125 號）但因第 4 月 13 日二次預算書圖審查會議決議修正部份內容，建築師須以修正之圖說進行建造	**1050510 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									執照變更申請作業。	
25	104DD00028	發包工程	教育局/國民中學/中平國中	104年度臺中市立中平國民中學實踐樓老舊校整建工程	58,410	25	25	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本案目前辦理公告閱覽中	**1050509最後修改期程** **1050816/1051015招/決標** **1060116/1080116開/完工**
26	104DD00029	發包工程	教育局/國民小學/市立成功國小	臺中市東區成功國民小學老舊校舍整建計畫	183,150	25	25	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 105年5月24日預算書圖獲准備查，並著手辦理公開閱覽及工程發包招標作業。	**1050505最後修改期程** **1050816/1051015招/決標** **1060116/1080516開/完工**
27	104DD00030	發包工程	教育局/國民中學/大雅國中	臺中市立大雅國民中學老舊校舍(至善樓)整建工程	90,090	25	25	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 工程預算書圖教育局於105年5月19日召開審查會議，設計單位依審查意見完成修正於105年5月26日送校方，校方將儘速完成後確認後，送教育局辦理核定。 本案建造執照已於105年5月23日取得，已督促設計單位儘速續辦後續作業。	**1050506最後修改期程** **1050816/1051015招/決標** **1060116/1080116開/完工**
28	104DD00063	發包工程	教育局/市立高中職/市立大里高中	大里高中圖書館暨高中部專科教室興建工程案	100,000	20	20	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 105.5.18送教育局書面審查，請設計單位依修正意見完成並於105.5.31送各審查委員 105.6.3召開第一次審查會議	**1040528最後修改期程** **1060228/1060628招/決標** **1070228/1080528開/完工**
29	104DD00072	發包工程	教育局/國民中學/安和國中	臺中市立安和國民中學新建音樂館工程	60,000	25	25	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本案業於105年05月05日完成細部設計審查，刻正簽辦公開閱覽	**1050506最後修改期程** **1050816/1051015招/決標** **1060116/1080116開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
30	105DD00015	發包工程	教育局/國民中學/龍津國中	105年龍津國中新建活動中心工程委託設計監造採購案	95,000	5	5	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 完成本案建築師遴選及決標，並於105年5月27日簽定契約。	1050302最後修改期程 1070930/1071231招/決標 1080316/1091231開/完工
31	102DS12004	發包工程	教育局/市立高中職/后綜高中	臺中市立后綜高級中學圖書館大樓工程	120,000	74	76	2	流廢標次數：3次， 期程修改次數：1次 目前正進行外樓馬賽克.抿石子.磁磚二丁掛及機電線槽施作	1040423最後修改期程 1031015/1040401招/決標 1040710/1060210開/完工
32	102DS10007	發包工程	教育局/國民小學/月眉國小	102年度臺中市后里區月眉國民小學新建校舍工程	120,000	77	79	2	流廢標次數：1次， 期程修改次數：3次 3樓牆柱模板及水電配管。	1050217最後修改期程 1021030/1021110招/決標 1030303/1060228開/完工
33	101DS11002	發包工程	教育局/國民中學/四育國中	四育國中志學樓及書香樓老舊校舍整建工程	92,700	92	94	2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：4次 一、風雨走廊頂層灌漿。 二、風雨走廊磨石子地磚施作。 三、前庭3D鋼網牆基柱施作。	1050310最後修改期程 1011112/1011231招/決標 1020201/1051016開/完工
34	104DD00032	發包工程	教育局/國民中學/豐南國中	臺中市立豐南國民中學老舊校舍(莊敬樓、自強樓)整建計畫工程	126,225	25	30	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本案業於105年5月16日上網公告，預定於6月3日辦理開、決標事宜。	1050510最後修改期程 1050601/1051015招/決標 1060116/1080116開/完工
35	103DD00068	發包工程	教育局/國民小學/新興國小	潭子區新興國小活動中心興建暨專科教室增建工程	80,000	86	93	7	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 周圍景觀施作、管線連接	1030514最後修改期程 1040410/1040710招/決標 1041010/1060110開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
36	103DD00085	發包工程	教育局/國民小學/大甲國小	臺中市大甲區大甲國民小學「北棟校舍拆除重建工程」	120,000	71	83	12	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 四樓南面及北面斜板完成灌漿	**1030703 最後修改期程 1040610/1040810 招/決標 1041110/1060520 開/完工**

(二)道路橋梁工程

執行進度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	45 件(78.95%)	8 件(14.04%)	0 件(0.00%)	4 件(7.02%)	57 件	1 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	104CF00003	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	神岡區神圳路 27 巷打通至中山路 1514 巷道路工程	62,000	40	100	60	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 已依管考期程辦理用地作業	**1041211 最後修改期程 1051005/1051105 招/決標 1051115/開/完工**
2	105CF00002	用地取得	建設局/土木工程科/	中部科學工業園區南向三合一聯外道路新闢工程(南向)	275,000	70	60	-10	流廢標次數：次， 期程修改次數：1 次 本案農業變更計畫,尚需水利局公文.	**落後原因： 本案農業變更計畫,尚需水利局公文.； 解決對策： 將積極趕辦 1050226 最後修改期程 1050515/1050601 招/決標 1050715/開/完工**
3	105CF00003	用地取得	建設局/土木工程科/	潭子區祥和路延伸銜接	249,930	50	40	-10	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次	**落後原因： 本案因路線變更,需**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				至豐原區鎌村路道路開闢工程					本案因路線變更,需辦理重新分割.	**辦理重新分割.； 解決對策： 將儘速辦理測量及分割作業 1050201 最後修改期程 1050830/1051230 招/決標 1060130/開/完工**
4	105CF00008	用地取得	建設局/土木工程科/	梧棲區15-3-6 號計畫道路開闢工程	53,650	40	30	-10	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 本案因涉地籍編移,故地所尚未分割完成.	**落後原因： 本案因涉地籍編移,故地所尚未分割完成.； 解決對策： 將函請地所儘速辦理. 1050304 最後修改期程 1060215/1060225 招/決標 1060430/開/完工**
5	105CF00013	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	國道4號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道路開闢工程	800,000	70	60	-10	流廢標次數：次， 期程修改次數：1 次 徵收計畫文件製作中	**落後原因： 道路設計書圖需農田水利會審核無影響排水灌排，目前設計單位製作審查中； 解決對策： 請主管前往水利會工作站協商中 1050226 最後修改期程 1050530/1050701 招/決標 1050801/開/完工**
6	105DF00217	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程	神岡區新庄里新建跨越軟埤仔溪橋	94,000	10	5	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 契約履約項目-基本設計階段	**落後原因： 尚需辦理第二次基本設計審查；**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			科第一股	工程						**解決對策：** **刻由研考會排定時程辦理審查會** **1050318 最後修改期程** **1050710/1050725 招/決標** **1050731/1070331 開/完工**
7	103DF00194	發包工程	建設局/土木工程科/	興建景觀橋暨海堤路景觀美化改善工程	200,000	100	95	-5	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 於 105.3.31 報竣，已於 105.5.18 辦理正驗。	**1040724 最後修改期程** **1030212/1030220 招/決標** **1030515/1041230 開/完工**
8	099DD00139	發包工程	建設局/土木工程科/	神岡區浮圳路改善工程	60,000	10	5	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：5 次 有關原「神岡區浮圳路拓寬改善工程」案之工區範圍，經本府 105 年 1 月 13 日公告為文化景觀，並於 105 年 5 月 4 日訂定保存及管理原則，本局依其原則擬定方案中。	**落後原因：** **文化資產處所擬定之原則，與規劃之人行自行車道空間有所衝突，刻正研擬相關方案中。；** **解決對策：** **文化資產處所擬定之原則，與規劃之人行自行車道空間有所衝突，刻正研擬相關方案中，並由文化資產處審查通過後賡辦。** **1050520 最後修改期程** **1051130/1051231 招/決標** **1060131/1061031 開/完工**
9	102DF00047	發包工程	建設局/土木工程科/	東勢林場聯外道路(中47-1)括寬工	116,335	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 目前辦理竣工書圖明細表中	**1030923 最後修改期程** **1030120/1030225 招**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				程(2K+800~5K+800)						/決標 1030410/1030927 開/完工
10	102DF00055	發包工程	建設局/道路養護科/	霧峰區草湖溪匯流口水防道路連接工程	96,015	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 本案於 105 年 5 月 9 日辦理驗收因驗收過程湊有瑕疵待改善完成後再擇期複驗	1030915 最後修改期程 1021215/1030130 招/決標 1031030/1041001 開/完工
11	102DF00381	發包工程	建設局/土木工程科/	大坑地區 15M-3 計畫道路開闢工程(橫坑巷至北坑巷)	92,487	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 辦理正驗處理中	1030320 最後修改期程 1020730/1020823 招/決標 1030630/1040930 開/完工
12	105AF00084	財物勞務採購	建設局/道路養護科/道路養護科第一股	105-106 年度臺中市橋梁資料普查及安全檢測作業	20,000	35	30	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 重新辦理招標前置作業	落後原因： 優勝廠商議價中； 解決對策： 優勝廠商議價中 1050330 最後修改期程 1050630/開/完工
13	102DF00050	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	龍井區龍泉里 12-65-6 號道路開闢工程	52,992	91	88	-3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 人行道及側溝頂版施作	落後原因： 各管線單位進場埋設管道延宕； 解決對策： 俟管線埋設完成後趕辦 1050604 最後修改期程 1031031/1031231 招/決標 1040201/1050731 開/完工
14	102AF00050	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	台中生活圈 4 號線大肚段路線環境影	19,500	100	100	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 105 年 1 月 29 日召開第二階段環	1021105 最後修改期程 1021007/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				響評估作業委託技術服務案					境響評估報告書（初稿）審查會議。 105 年 3 月 18 日函文同意備查第二階段環境影響評估報告書（修正本），並請廠商依合約進行辦理二階環評公聽會及現勘作業。 於 105 年 5 月 5 日辦理環境影響評估現場勘查及公聽會，目前待會議紀錄納入報告後，提送環保局審查。	
15	102BF00028	委外設計	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市水湳 40M-11 號道路與中科東向道路銜接工程委託規畫設計暨監造技術服務	69,265	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 本案基本設計報告書圖本府研考會已於 105 年 4 月 13 日開會審查，顧問公司已依審查委員意見修正基本設計報告書圖完成並於 105 年 5 月 13 日函報本局，刻正簽辦轉送本府研考會召開第二次審查會。	**1041214 最後修改期程 開/完工**
16	102DF00514	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市水湳 40M-11 號道路與中科東向道路銜接工程	831,670	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案基本設計報告書圖本府研考會已於 105 年 4 月 13 日開會審查，顧問公司已依審查委員意見修正基本設計報告書圖完成並於 105 年 5 月 13 日函報本局，刻正簽辦轉送本府研考會召開第二次審查會。	**1050216 最後修改期程 1051015/1051231 招/決標 1060201/1071231 開/完工**
17	103DF00284	發包工程	建設局/土木工程科/	后里區后里國中聯外道路拓寬工程	56,340	63	63	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 於 105.5.27 辦理部分驗收	**1050315 最後修改期程 1031015/1031130 招/決標 1040330/1060331 開/完工**
18	104CF00010	用地取得	建設局/土木工程科/	臺中市龍井區 12-66-2 號道路工程	107,161	40	40	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 徵收計畫製作中	**1041211 最後修改期程 1050930/1051030 招**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										/決標 1051115/開/完工
19	103CF00038	用地取得	建設局/土木工程科/	臺中市龍井區 12-66-1 號道路開闢工程	73,000	100	100	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：1 次 地上物拆除中	1040121 最後修改期程 1040715/1040915 招/決標 1041130/開/完工
20	099BD00008	委外設計	建設局/土木工程科/	臺中生活圈道路系統建設計畫(公路系統)6 年(98-103)計畫-烏日鄉中 75-1 線道路拓寬工程-委託規劃技術服務	4,880	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 目前環境影響評估作業中。	991213 最後修改期程 開/完工
21	103DF00117	發包工程	建設局/土木工程科/	大甲溪畔生態教育園區聯外道路 0K+000~1K+600 道路工程	108,961	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 於 105 年 5 月 24 日驗收完成	1041109 最後修改期程 1030123/1030129 招/決標 1030731/1050301 開/完工
22	105AF00094	財物勞務採購	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	105 年度道路橋樑工程委託設計監造技術服務（大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等 10 區）	11,585	35	35	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 刻候決標中	1050602 最後修改期程 1050630/開/完工
23	104DF00257	發包工程	建設局/土木工程科/	中部科學工業園區后里園區-西向聯外道路開闢	246,284	77	77	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 截至 105 年 5 月 31 日止預定進度 50.47%，實際進度 45.91%	1040702 最後修改期程 1040601/1040630 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				工程(橋梁段)						1040803/1060201 開/完工
24	104DF00302	發包工程	建設局/管線管理科/管線管理科第一股	104 年度臺中市代辦管線統一挖補工程(第 1 工區)	338,510	71	71	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 104 年 10 月 26 日開工,截至 105 年 5 月底完工 849 件.	1041005 最後修改期程 1040805/1040930 招/決標 1040930/1050930 開/完工
25	104DF00303	發包工程	建設局/管線管理科/管線管理科第一股	104 年度臺中市代辦管線統一挖補工程(第 2 工區)	338,510	67	67	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 104 年 10 月 26 日開工,至 105 年 5 月底已完工 519 件.	1041005 最後修改期程 1040805/1040930 招/決標 1040930/1050930 開/完工
26	104DF00358	發包工程	建設局/路燈管理科/	臺中市水銀路燈落日計畫汰換工程	749,117	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 5/23 日簽約完成。6/1 日申報開工。	1041201 最後修改期程 1050215/1050415 招/決標 1050520/1051231 開/完工
27	104CF00019	用地取得	建設局/土木工程科/	南屯區永春南路延伸開闢至遊園路道路工程	330,800	40	40	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 本案刻正依預定期程表辦理用地取得中	1041217 最後修改期程 1050920/1051105 招/決標 1051130/開/完工
28	104CF00020	用地取得	建設局/土木工程科/	臺中軟體園區南側聯外道路工程(泉水巷)新闢工程	400,000	40	40	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 本案刻正依預定期程表辦理用地取得中	1041217 最後修改期程 1051005/1051120 招/決標 1051130/開/完工
29	105CF00014	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	南區綠川兩側 4 米計畫道路用地費(忠明南路以南 400 公尺)	300,000	0	0	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 本案依秘書長及都市發展局意見辦理，目前簽告都市計畫變更中，俟都計變更完成後，本局始得據以辦理用地取得及道路開闢	1050310 最後修改期程 1070130/1070330 招/決標 1070530/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									事宜。	
30	105DF00155	發包工程	建設局/土木工程科/	后里花博天空步道及花馬道新建工程	320,000	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 顧問公司已於 105 年 4 月 22 日提送規劃成果報告，並經本局 105 年 5 月 24 日召開規劃簡報會議決議核備，並辦理基本設計作業	**1050330 最後修改期程** **1060310/1060331 招/決標** **1060501/1070630 開/完工**
31	105DF00199	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	永春南路延伸開闢至遊園路道路工程	69,393	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 細部設計繪製	**1050401 最後修改期程** **1051015/1060201 招/決標** **1060601/1080601 開/完工**
32	105CF00017	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	東區大智路(站區至新民街至復興路)新闢工程	100,000	0	0	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 依管考期程辦理用地取得作業	**1050314 最後修改期程** **1070130/1070330 招/決標** **1070530/開/完工**
33	105CR00001	用地取得	建設局/土木工程科/	東區信義街打通銜接臺中糖廠區段徵收工程	55,000	30	30	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 已於 105 年 4 月 29 日前點樁完成	**1050316 最後修改期程** **1051220/1060201 招/決標** **1060310/開/完工**
34	105DF00143	發包工程	建設局/土木工程科/	國道 4 號神岡交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道工程(路工標)	770,000	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 規劃設計廠商已完成基本設計報告並於 105 年 5 月 9 日召開基本設計審查會， 廠商完成修正並由本局函送研考會備查中	**1050226 最後修改期程** **1050930/1051120 招/決標** **1051231/1070630 開/完工**
35	105CF00012	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	外埔園區聯外道路用地費.	280,000	40	40	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 5 月 31 日召開第二次公聽會	**1050226 最後修改期程** **1050831/1051031 招/決標** **1051130/開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
36	104DF00396	發包工程	建設局/土木工程科/	大安區北汕路道路拓寬工程	78,660	25	25	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 俟用地取得辦理發包	**1050105 最後修改期程 1050730/1050830 招/決標 1051030/1061231 開/完工**
37	105CF00007	用地取得	建設局/土木工程科/	潭子區大豐路二段 39 巷打通至 97 巷道路工程	145,900	30	30	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 104 年 5 月 30 日已召開第一次公聽會	**1050303 最後修改期程 1060430/1060531 招/決標 1060630/開/完工**
38	103DF00422	發包工程	建設局/土木工程科/	東勢-豐原生活圈快速道路(第四標-跨大甲溪橋梁段工程)	684,000	55	57	2	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 第四標工程重要辦理情形: 1.第四標施工廠商江興營造有限公司已於 104 年 10 月 19 日函文申請終止契約，已簽奉鈞長核可同意終止契約，並於 104 年 11 月 23 日函文同意廠商終止契約。 2.有關因應江興申請終止契約，已於 11 月 23 日召開終止契約確認會議，現正辦理驗收及終止契約結算作業中。 3.有關第四標（後續）工程重新發包部分，已於 104 年 11 月 16 日完成招標文件書圖公開閱覽作業，並於 11 月 24 日上網公開招標，104 年 12 月 24 日決標(鐵山營造工程有限公司得標)，105 年 1 月 18 日訂約。 4.廠商於 105 年 1 月 22 日函文申請第一階段下部結構丁類危險性工作場所審查，台中勞動檢查處已於 105 年 2 月 4 日召開審查會議，廠商刻依委員意見修正中，本局於 105 年 1 月 21 日函文三河局申請河川公地許可，經該局 105	**1050118 最後修改期程 1041124/1041224 招/決標 1050130/1071231 開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									年 1 月 27 日函覆同意。 5.本工程訂於 105 年 1 月 28 日下午 1 時 30 分召開管線協調會議，105 年 1 月 28 日下午三時召開施工前協調會（會議記錄簽請局座核示中）。 6.第四標後續標，於 105 年 2 月 27 日開工 7.現正積極趕辦土建橋梁工程	
39	104DF00377	發包工程	建設局/土木工程科/	知高橋改建工程	514,500	63	65	2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 通行便橋橋面，臨時管線遷移，交維佈設施作，A1-P4 橋面板。	**1050105 最後修改期程** **1031103/1031201 招/決標** **1041102/1070402 開/完工**
40	105AF00096	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	國道四號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道工程(新闢大甲溪橋梁及引道段)委託監造技術服務	42,258	30	35	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 訂於 105 年 6 月 8 日辦理議價程序	**1050604 最後修改期程** **1050620/開/完工**
41	105AF00097	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	中科南向聯外道路新闢跨越大甲溪橋梁及引道工程委託監造技術服務	40,371	30	35	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 訂於 105 年 6 月 15 日辦理議價	**1050604 最後修改期程** **1050620/開/完工**
42	105CF00001	用地取得	建設局/土木工程科/	中部科學工業園區南向三合一聯外道路新闢工程(4-3 號延伸)	275,000	70	75	5	流廢標次數：次， 期程修改次數：3 次 地政局業於 105.05.11 將徵收計畫書城報地政局	**1050226 最後修改期程** **1050515/1050601 招/決標** **1050715/開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
43	102DR00042	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第5標橋梁工程	671,881	89	94	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 實際進度98.28%	1050523最後修改期程 1021015/1021112招/決標 1030303/1050630開/完工
44	105DF00153	發包工程	建設局/土木工程科/	外埔園區聯外道路	160,200	5	10	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 顧問公司刻辦理細部設計作業，預計105年7月1日提送	1050226最後修改期程 1060125/1060210招/決標 1060310/1070331開/完工
45	102DF00051	發包工程	建設局/土木工程科/	和平區中47線東崎路(三叉坑至觀音橋)拓寬工程	85,125	60	69	9	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 工程施工中	1040806最後修改期程 1031015/1031215招/決標 1050110/1060630開/完工
46	103DE00020	發包工程	經發局/公用事業科/公用事業科第一股	中科汙水放流管周邊無自來水延管路面修復暨設施設備改善工程	70,000	77	86	9	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 辦理第三次派工（派工期限105/5/9~105/7/8）	1041126最後修改期程 1031010/1031031招/決標 1031110/1050831開/完工
47	104CF00017	用地取得	建設局/土木工程科/	臺中市豐原區都市計畫11-11號道路工程	246,733	40	50	10	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 辦理地上物補償事宜	1050104最後修改期程 1050930/1051030招/決標 1051115/開/完工
48	105CF00016	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	東區20M-70道路開闢工程	148,200	30	40	10	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 6月3日第一次公聽會	1050330最後修改期程 1051220/1060201招/決標 1060310/開/完工
49	105CF00004	用地取得	建設局/土木工程科/	龍井區中部科學工業園	1,190,400	40	50	10	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次	1050215最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				區西南向聯外道路工程					105 年 4 月 15 日已召開協議價購會（二），續辦價購事宜。	1050810/1050910 招/決標 1051130/開/完工
50	104DF00183	發包工程	建設局/道路養護科/道路養護科第一股	臺中市烏日區學田二號橋改建工程	50,000	71	83	12	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 橋梁改建業務進行中	1041203 最後修改期程 1040306/1040318 招/決標 1040630/1050904 開/完工
51	104CF00021	用地取得	建設局/土木工程科/	臺中市豐原區都市計畫 4-3 號道路新闢工程	801,200	60	75	15	流廢標次數：次， 期程修改次數：1 次 地政局於 105 年 5 月 20 日送徵收計畫書至內政部審查。	1050226 最後修改期程 1050601/1050701 招/決標 1050801/開/完工
52	104CF00024	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	潭子區頭張路二段 17 巷打通至頭張路一段 117 巷道路工程用地	123,000	30	50	20	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 目前彙整徵收計畫書	1050105 最後修改期程 1060430/1060531 招/決標 1060630/開/完工
53	103BF00008	委外設計	建設局/土木工程科/	東勢-豐原生活圈快速道路委託規劃設計暨監造技術服務案	220,000	80	100	20	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 第 1、2 標：於 4 月 13 日完成簽約，目前已辦理第一期請款中。第 3 標：刻正辦理召開 3-1 標 6K+980~7K+389 細部設計審查會中。第 4 標：於 5 月 3 日召開拆遷戶訪談會議。第 5 標：於 5 月 2 日辦理第 5 標第二次細設成果(修正二版）簡報會議，目前等待決議中。	1050301 最後修改期程 開/完工
54	103DF00371	發包工程	建設局/土木工程科/	國道三號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程	829,580	63	89	26	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 10.有關配合第 2 屆市長政見研議納入自行車道一案，設計單位已提評估報告並於 10 月 20 日簽奉局長同意，設計單位已於 12 月 11	1030805 最後修改期程 1030605/1030715 招/決標 1030930/1051231 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									日再提送變更設計書圖報局，刻正簽辦變更設計中（會辦會計室）。 11.本局訂於105年2月26日辦理第三次金質獎外聘委員輔導會議。 12.現正積極趕辦鋼構橋梁吊裝作業。 13.105年4月28日局長視察溪尾橋工地。	
55	104CF00023	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	「大雅區雅環路二段140巷打通工程」	69,000	0	30	30	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 105年2月5日召開第二次公聽會	**1050104最後修改期程 1060831/1061030招/決標 1061130/開/完工**
56	105CF00005	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	南區樹仁公園周邊東側及南側計畫道路開闢工程	223,000	0	40	40	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 召開公聽會	**1050215最後修改期程 1060930/1061030招/決標 1061130/開/完工**
57	104CR00001	用地取得	建設局/土木工程科/	「北屯區昌平路二段(豐樂路至四平路)道路拓寬工程」	110,000	0	50	50	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 製作徵收計畫書-俟徵收市價評定	**1050104最後修改期程 1060831/1061031招/決標 1061130/開/完工**

(三)交通工程

執行進度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	6件(46.15%)	6件(46.15%)	1件(7.69%)	0件(0.00%)	13件	0件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	104DG00029	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ910標機廠、G0站及全線軌道區段標工程	5,375,000	82	74	-8	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.於104年10月交付主變電站結構體 2.目前依105年底電聯車進場期程陸續交付機房予機電標。	**落後原因：** **因下列原因影響工程進度: 1.關連廠商(CJ900標)未能配合本標期程提供軌道工程界面參數，延誤特殊軌及導電軌之設計與廠製備料，延誤342天.(停工日至103/3/5-104/3/12) 2.建築執照申請延誤93天(103/02/25-103/05/28) 3.建築開工申報延誤78天(103/08/01-103/10/17)；** **解決對策：** **依工程進度檢討，目前北捷局刻正審查EOT2工期展延作業中,如依EOT2核算實際進度已超前修正後預定進度，待北捷局正式核定EOT2後將據以簽奉市座核可修訂預定進度,將可符合標案進度控管。施工仍可如期達成107年11月試營運及109年12月底通車之目標。** **1040305最後修改期程** **1011003/1011130招**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										/決標 1011231/1071130 開/完工
2	100AG00006	財物勞務採購	交通局/運輸管理科/	臺中市快捷巴士(BRT)藍線專案管理及後續路網可行性研究及規劃	68,000	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 一、本案係配合公車捷運系統藍線優先段工程之專案管理計畫，因目前工程尚未完成驗收，專案管理服務並未中止，故未能辦理驗收結案。 二、本案請款核銷部分， （一）專案管理部分：本局前以105.4.12 中市交運字第1050016196 號函復專管單位相關違約金扣罰事宜，刻正簽辦款項撥付作業。 （二）後續路網部分：本局前以105.4.22 中市交運字第1050018535 號函復專管單位，並請依規定依限補充佐證資料。專管單位於 105.5.3 來函提送佐證文件，刻正就廠商所提佐證資料進行審查。	**1040616 最後修改期程 1010531/開/完工**
3	105DG00003	發包工程	交通局/運輸管理科/運輸管理科第二股	辦理 2018 花博補助臺鐵后里車站東口增設計畫(含規劃設計、監造及施工)	160,000	5	0	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 1.台鐵局已於 105 年 5 月 20 日公告上網規劃設計及監造招標案，預計於 105 年 6 月 2 日開標。	**落後原因： 本案因台鐵局內部招標作業延誤，致進度落後。； 解決對策： 本案已於 105 年 5 月 2 日花博工程進度管控第 4 次會議上經秘書長同意修改本計畫期程，亦於 5 月 25 日簽奉局長同意期程表，惟研考會表示本案須簽核至市長，刻正重簽。**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										1050316 最後修改期程 **1060228/1060331 招/決標** **1060401/1070531 開/完工**
4	101DC01007	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線 CL02 標土建水環工程	1,151,798	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 已辦理第二次變更設計核定作業及續辦部份驗收。	**1020531 最後修改期程** **1020530/1020630 招/決標** **1020715/1030630 開/完工**
5	102AC01010	財物勞務採購	交通局/捷運處/機電系統課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線雙節車輛採購案	323,273	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 執行維修保固工作	**1020425 最後修改期程** **1020305/1021013 招/決標** **1030331/開/完工**
6	102DC01008	發包工程	交通局/捷運處/機電系統課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線 CL03 標機電系統工程	510,556	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 因廠商尚有竣工程序未辦理完善，尚無法確認竣工及辦理驗收。廠商於105/4/13始提報竣工檢驗與測試計畫，105/5/25 核定，已延宕半年，盡速辦理竣工檢驗與測試及判定竣工，續行驗收作業。	**1021211 最後修改期程** **1020423/1020730 招/決標** **1020815/1030630 開/完工**
7	104DG00035	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ920 標 G3 至 G9 站及全線環控系統區段標工程	7,676,000	81	80	-1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 目前進行橋面版軌道標、道路復舊及車站建築施工等。	**落後原因：** **因 104 年 04 月發生重大工安事故，停工檢討數月。；** **解決對策：** **依工程進度檢討，施工仍可如期達成 107 年 11 月試營運及 109 年 12 月全線通車目標。已積極參與工程相關會議，主動協助辦理本府行政作業，**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										要求承商增派施工人員投入。 **1050602 最後修改期程** **1011207/1020122 招/決標** **1020315/1071130 開/完工**
8	101AC01008	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/交通規劃科第一股	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯延伸線後續可行性研究	10,000	85	85	0	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：1 次 目前正依交通部初審意見修正報告書，並於 5 月 19 討論修正報告書內容，修正完畢後將盡速送審。	**1020502 最後修改期程** **1010901/1011101 招/決標** **1020828/開/完工**
9	103AG00027	財物勞務採購	交通局/捷運處/開發路權課	「捷運系統烏日文心北屯線」工程用地取得查估與穿越空間樁位測釘案	12,000	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 徵收計畫書於 104 年 9 月 9 日提送予地政局轉呈內政部，並依 10 月 14 日內政部之補正意見修正，10 月 26 日檢送修改完畢之徵收計畫書至地政局，地政局於 104 年 10 月 29 日轉呈內政部。另本契約第三期價金給付條件為徵收核准後給付，因本徵收案被內政部退回補正，已無法於 104 年度通過核准，該給付條件無法達成，故需辦理契約變更。契約變更業於 105 年 2 月 15 日完成，至 105 年 4 月底契約期滿，廠商 105 年 5 月 13 日來文報驗，已於 5/31 完成驗收作業。	**1030507 最後修改期程** **1030719/1031208 招/決標** **1040330/開/完工**
10	103AG00041	財物勞務採購	交通局/捷運處/機電系統課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線雙節車輛後續擴充採購案	206,286	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 執行維修保固工作	**1030619 最後修改期程** **1030603/1030903 招/決標** **1031231/開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
11	103DG00054	發包工程	交通局/停管處/設施工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫G10站轉乘設施併水安公園地下停車場興建工程	348,390	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案第1次開標，因無廠商投標而流標，辦理再次上網招標文件處理中 本案訂於105年2月5日開標，2月5日流標，北捷局研討對策中，本案於105年3月8日再次公告上網招標。 已於105年4月19日決標，辦理簽約中 已於105年5月4日簽約並於5月31日開工	**1050105最後修改期程 1041014/1050401招/決標 1050502/1071130開/完工**
12	104DG00026	發包工程	交通局/捷運處/機電系統課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ900機電系統工程	10,908,000	65	67	2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本工程自動收費系統於細部設計與製造階段；電聯車、行車監控、機廠維修設備、供電與通訊系統目前進入製造採購階段。另供電系統開始設備運送與安裝作業。	**1050425最後修改期程 991206/1000309招/決標 1000421/1071130開/完工**
13	104DG00028	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ930標G10至G17站及全線電梯/電扶梯區段標工程	8,377,000	76	80	4	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 刻正進行懸臂橋梁、U型梁吊裝、車站及出入口裝修、道路復舊等。	**1050527最後修改期程 1011109/1011225招/決標 1020301/1071130開/完工**

(四)水利工程

執行進度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	35件(94.59%)	2件(5.41%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	37件	2件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計（%）			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	102DD01230	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(6)-向上路以南等區域範圍	69,100	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 驗收結算已於 4 月 29 日簽准	**1040615 最後修改期程 1021130/1021215 招/決標 1030120/1041231 開/完工**
2	104AD01018	財物勞務採購	水利局/水利養護工程科/	本市抽水站代操作、滯洪池、水閘門等週邊設施維護保養操作及管理	14,610	95	100	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 付款完成	**1031209 最後修改期程 1040331/開/完工**
3	102DD01148	發包工程	水利局/污水工程科/	黎明污水處理廠污水設施改善工程	63,300	100	95	-5	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 4/8,4/14,4/20 至現場進行初驗,訂 5/30 前改正完成。	**1030311 最後修改期程 1030430/1030815 招/決標 1031015/1041015 開/完工**
4	102DR00006	發包工程	水利局/污水工程科/	水湳經貿園區水資源回收中心新建工程	800,000	90	87	-3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 管理中心 1F 底板完成灌漿，處理設施區內部泥作工程完成，處理設施區 1F 消防水電配管、PVC 線槽安裝配管、風機組裝配管、曝氣沉砂設備、膜濾池蓋板、好養池、單軌吊車、污泥餅儲槽等安裝與配管，管理中心 A 棟及 B 棟內牆鋼筋組立。	**落後原因： 因配合增建公 51 用地回收水池辦理變更設計，已於 105.05.05 完成議價及訂約程序，並就影響要徑及工程進度調整期程； 解決對策： 辦理調整預定期程及工程進度，已於 105.06.02 簽辦調整中。 1040609 最後修改期程**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計（%）			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										1030228/1030630 招/決標 1031031/1051110 開/完工
5	103AD01010	財物勞務採購	水利局/污水工程科/	臺中市福田污水下水道系統聯絡管工程設計及監造委託技術服務	53,358	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.土方開挖。2.揚水井鋼襯版安裝。3.埋設安裝 250mmDIP 管。4.固定圍籬。	1030207 最後修改期程 1031231/開/完工
6	101DF00182	發包工程	水利局/污水工程科/	文山水資源回收中心新建工程(含三年試運轉)	1,200,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 曝氣池外牆泥作、污泥機房外牆泥作、管理中心內部裝修、終沉池防蝕塗裝及外牆泥作、前處理模板組立中	1021101 最後修改期程 1030730/1030930 招/決標 1031130/1051130 開/完工
7	102DD01057	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(5)	150,000	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：4 次 結算付款中	1031031 最後修改期程 1020831/1020930 招/決標 1021015/1041016 開/完工
8	102DD01062	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(4)第一標	108,468	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 辦理正驗程序中	1040615 最後修改期程 1021015/1021101 招/決標 1021201/1050220 開/完工
9	104AD01038	財物勞務採購	水利局/水利規劃科/	臺中市水系景觀環境營造實施計畫委託專業服務	10,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商於 105 年 5 月 20 日提交筏子溪、黎明溝期中報告修正稿	1040812 最後修改期程 1040930/1041215 招/決標 1050501/開/完工
10	104DD01001	發包工程	水利局/水利工程科/	車籠埔抽水站新建工程併辦土石標	150,000	59	59	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中	1031120 最後修改期程 1041115/1041231 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計（%）			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				售						/決標 1050215/1060215 開/完工
11	102DD01246	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(4)第二標	91,523	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 已辦理停工中	1040615 最後修改期程 1021015/1021101 招/決標 1021201/1050331 開/完工
12	103DD01198	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程-第一分標	199,130	57	57	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 旱溪東路推進 A14-A13,旱溪東路 A9、A10、A7、A8 立坑作業，樹德路試挖作業	1030603 最後修改期程 1040930/1041231 招/決標 1050301/1060930 開/完工
13	104DD01075	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市 10 期重劃區污水下水道用戶接管工程開口契約-第一標	53,240	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 第二次派工施作中。	1040605 最後修改期程 1040831/1041015 招/決標 1041015/1060531 開/完工
14	104DD01157	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程（9）	800,000	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.105 年 3 月 8 日召開基本設計審查會議。 2.105 年 3 月 28 日依審查意見提送修正基本設計。 3.基本設計已取得審查委員複核同意，於 105/5/11 送營建署備查中。	1040828 最後修改期程 1060831/1061015 招/決標 1061130/1091130 開/完工
15	104DD01167	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程	650,000	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 105 年 5 月 18 日辦理研考會基本設計審議會議。	1041101 最後修改期程 1060531/1060915 招/決標 1061231/1090831 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計（%）			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
16	104DD01168	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程（10）	1,800,000	5	5	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於3月14日提送基本設計，初步規劃報告經審，雖符合用戶需求數，惟其調查規劃對象未達契約規定全區範圍，本案已請顧問公司於4月底前修正完成，並函報本局審查。前開初步規劃報告本局已於105年5月6日同意備查。後續應於6月3日前提送基本設計報告。	**1041027最後修改期程** **1060831/1061130招/決標** **1070131/1100131開/完工**
17	104DD01192	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市西屯區甘肅路、櫻花路、西屯路等一帶污水工程分支管網暨用戶接管工程開口契約	52,161	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 櫻花路埋設分支管	**1041229最後修改期程** **1041120/1041225招/決標** **1041225/1051231開/完工**
18	104DD01200	發包工程	水利局/污水工程科/	104年度臺中市廍子污水下水道分支管網暨用戶接管工程開口契約第一分標	69,180	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工前宣導及材料備料中	**1050125最後修改期程** **1041203/1041231招/決標** **1041231/1060630開/完工**
19	105AD01003	財物勞務採購	水利局/水利養護工程科/	105年度本市各抽水站、滯洪池、水閘門及各周邊設施維護保養操作及管理委託專業服務	14,460	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 抽水站進駐保養。	**1050125最後修改期程** **1050228/開/完工**
20	105BD01042	委外設計	水利局/污水工程科/	臺中市水湳污水下水道分支管網暨	64,981	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理上網公告採購中，預計將於	**1050518最後修改期程** **開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計（%）			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				用戶接管工程委託設計及監造技術服務					105 年 6 月 14 日開標	
21	103DR00013	發包工程	水利局/污水工程科/	新光水資源回收中心興建工程(含三年試運轉)	654,875	56	56	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 5 月 6 日辦理 4 月份工程進度會議,預計於 6 月 1 日辦理 5 月份工程進度會議	**1030129 最後修改期程** **1041015/1050115 招/決標** **1050315/1070315 開/完工**
22	104DD01065	發包工程	水利局/雨水下水道工程科/	大里區中興路等雨水下水道工程	116,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 施工前準備	**1041210 最後修改期程** **1041215/1050315 招/決標** **1050630/1071201 開/完工**
23	105DD01079	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市十一期重劃區污水下水道主幹管修復工程	163,300	5	5	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 基本設計階段	**1050217 最後修改期程** **1051015/1051231 招/決標** **1060301/1070430 開/完工**
24	105DD01139	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 0K+600~1K+080 治理工程併辦土石標售	171,330	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中	**1050414 最後修改期程** **1050131/1050331 招/決標** **1050501/1070630 開/完工**
25	105DD01140	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 1K+080~1K+477 治理工程併辦土石標售	139,690	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中	**1050414 最後修改期程** **1050131/1050331 招/決標** **1050501/1070630 開/完工**
26	104DD01069	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支	245,939	60	61	1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次	**1050512 最後修改期程**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計（%）			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				管網暨用戶接管工程(6)-第2分標					目前辦理大墩十四街大聖街/大墩十四東興路/ 大墩十街與東興路口推進施工	1040130/1040331 招/決標 1040504/1070517 開/完工
27	102DD01226	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)-第一分標	271,650	64	65	1	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 本案分別於105年5月12日及5月20日受營建署及本府稽核小組查核，查實際施工進度為24.1%	1031106最後修改期程 1031231/1040131 招/決標 1040301/1061002 開/完工
28	104DD01072	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)第三分標	270,720	56	58	2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理北區忠明路推進作業	1031212最後修改期程 1040731/1041031 招/決標 1041231/1071231 開/完工
29	104DD01067	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)第二分標	277,570	56	58	2	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 目前健行路管徑600mm短管推進作業，育德路一帶試挖作業	1040603最後修改期程 1040831/1041130 招/決標 1050229/1080531 開/完工
30	103DD01249	發包工程	水利局/水利工程科/	臺中市柳川污染整治及環境改善工程(中正柳橋-南屯柳橋)	217,000	69	74	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中	1031002最後修改期程 1030930/1031031 招/決標 1031231/1061231 開/完工
31	105DD01154	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市綠川晴天污水截流工程(民權路以北)	72,450	25	30	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 預算書圖已完成，並於105年6月2日開標	1050601最後修改期程 1051015/1051231 招/決標 1060228/1061231 開/完工
32	103DD01001	發包工程	水利局/污水工程科/	廍子水資源回收中心聯	51,847	83	91	8	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次	1040930最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計（%）			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				絡管工程					景賢六路及太原路口段壓力管埋設完成,三甲公園揚水站主體及抽水泵安裝完成，新都切換閥施作完成，景賢南一路景賢九路至八路段推進作業施作中	1040316/1040515 招/決標 1040525/1050810 開/完工
33	103DD01155	發包工程	水利局/雨水下水道工程科/	中部國際機場興建連絡滑行道2工程計畫-排水設施改善工程	56,000	77	85	8	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 工程契約終止	1040917 最後修改期程 1030720/1030830 招/決標 1030920/1051231 開/完工
34	103DD01204	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市西屯區寧夏路、華美西街等一帶污水下水道分支管網暨用戶接管工程	146,460	30	40	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 目前計畫書送審作業中	1030610 最後修改期程 1050315/1050731 招/決標 1051030/1080630 開/完工
35	105DD01124	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(8)-文心路、大連路及梅川西路等	125,870	30	40	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於105年5月20日簽約，目前製本中。	1050315 最後修改期程 1050430/1050730 招/決標 1051130/1080430 開/完工
36	105DD01009	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)-第4分標	71,720	40	55	15	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 各送審資料審查，並於105年5月30日開始進場試挖。	1050121 最後修改期程 1041116/1050315 招/決標 1050615/1070630 開/完工
37	104DD01059	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(6)第三分標	281,140	63	79	16	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、推進段 1.大光街 2.文心一路 二、明挖工程	1031211 最後修改期程 1040130/1040331 招/決標 1040504/1060729 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計（%）			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									1.大墩十街、十一街、十二街巷道連接管 2.文心路大墩十一街以南	

(五)水土保持工程

執行進度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	1 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	105DP00004	發包工程	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	105年度大里區掩埋場進場道路邊坡改善工程	70,000	5	5	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 預計6月7日辦理工作執行計畫書審查會	**1050301最後修改期程 1051015/1051115招/決標 1051231/1061015開/完工**

(六)公有建築工程

執行進度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	36 件(81.82%)	6 件(13.64%)	0 件(0.00%)	2 件(4.55%)	44 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	104DQ00020	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	市定古蹟清水黃家瀞園修復工程(含監造及工作報告書)	70,000	55	30	-25	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 一、本工程於104年11月26日公開招標公告，12月11日及21日第一、二次截止投標無廠商投標，已召開流廢檢討會議進行檢討。二、本案經召開第二次流標檢討會議,設計單位已依規於105年3月1日檢送修正後預算書圖資料，預計於3月8日召開檢討會議。三、已召開流廢檢討會議進行檢討，後續簽辦上網公告事宜。四、依據105年3月23日市府流廢標檢討會議指（裁）示，聘請具實務經驗之專家學者提出建議。刻正將相關建議函知設計單位，並請設計單位參酌其意見進行修正。五、設計單位於105年5月18日提送修正後資料，修正後資料目前聘請委員進行審查，以協助評估後續發包可行性。	**落後原因：** **流廢標、設計圖說修正；** **解決對策：** **聘請委員協助審查評估、圖說修正** **1041216最後修改期程** **1050201/1050401招/決標** **1050501/1070201開/完工**
2	103DG00044	發包工程	交通局/停管處/設施工程課	臺中市大肚區兒一(原公兒三)地下停車場新建工程	147,000	95	85	-10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 刻正辦理車道口頂版組立、 B1~B3天花板裝修、牆面油漆， 刻正辦理車道口頂版組立、 B1~B3消防配管。	**落後原因：** **本工程因地質屬軟土層，於開挖後基床含水量高，又適逢梅雨季及颱風來襲，故遲未能施作大底，而大底若未施作，則一般雨天即能影響施工，故工程進度自104年9月份起有落後情形。；** **解決對策：** **本案為保障市民福祉及機關權益，已於105年4月13日召開檢討及趕工會議，會**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										中研討決議限於105年7月31日完工，經承包商允諾在案，另會議擇定五期停損(檢核)點，屆至105年5月31日計三期檢核點均已達成，預估應可於7月31日完成此工程，將持續督促，以維工進。 1031103最後修改期程 1031003/1031021招/決標 1031201/1050520開/完工
3	096DR00006	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中大都會歌劇院新建工程-第二期主體工程	4,359,955	100	95	-5	流廢標次數：5次， 期程修改次數：4次 辦理驗收程序	1020807最後修改期程 980215/980918招/決標 981218/1030930開/完工
4	096DR00007	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中大都會歌劇院新建工程-舞台設備工程	622,902	100	95	-5	流廢標次數：1次， 期程修改次數：3次 辦理驗收作業程序中	1030505最後修改期程 1000310/1000725招/決標 1001108/1030930開/完工
5	101DE00005	發包工程	經發局/市場管理科/	臺中市建國市場遷建計畫-新建工程	910,000	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：4次 已於105年6月1日辦理正式驗收工作	1040714最後修改期程 1011231/1020228招/決標 1020331/1040830開/完工
6	101DF00054	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中市高美濕地遊客服務中心、體驗	360,000	100	95	-5	流廢標次數：4次， 期程修改次數：2次 已於105年5月20日及30日辦	1020813最後修改期程 1020408/1021031招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				館及停車場等景觀設施新建工程					理正式驗收	/決標 1021129/1040828 開/完工
7	105DN00002	發包工程	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	第二救災救護大隊梨山分隊遷建工程	50,000	10	5	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本事務所於5月13日第一次修正完成，經5月17日審查完成後，24日函發第二次審查會議記錄，請該事務所於文到10日內修正完成。	落後原因： 因討論地下室興建問題，請建築師修改初步設計； 解決對策： 盡速辦理後續初步設計核准作業 1050130 最後修改期程 1060910/1061010 招/決標 1061210/1071230 開/完工
8	102DB00001	發包工程	建設局/建築工程科/	潭子聯合辦公大樓興建工程	320,000	71	70	-1	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：2 次 a、R1FL 底版鋼筋綁紮，b、4FL 3D 鋼網牆組立，c、4FL 廁所吊管施作，d、R1FL 地樑底版鋼筋綁紮施工查驗，e、R1FL 機電施工查驗，f、6FL 柱牆 R1FL 地樑底版混凝土澆置，g、混凝土澆置取樣試驗，h、工地整理，I、3FL 輕隔間施作，j、1FL~5FL 機電配線及線槽施作，k、1FL 空調配管及設備安裝。	落後原因： 變更設計辦理中； 解決對策： 變更設計完成後，請廠商儘速施工 1041202 最後修改期程 1031030/1031130 招/決標 1031230/1060430 開/完工
9	101DR00038	發包工程	建設局/建築工程科/建築工程科第一股	國軍新田營區新建工程	1,031,812	95	95	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 辦理竣工驗收相關事宜。	1041020 最後修改期程 1030415/1030615 招/決標 1030715/1050315 開/完工
10	102BR00007	委外設計	文化局/圖書資訊科/圖書資訊科第三股	臺中城市文化館新建工程委託規劃設計及監造	325,350	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 一、城市文化館（圖書館、美術館）委託規設單位（SANAA 暨共同	1040917 最後修改期程 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				技術服務案					投標廠商劉培森建築師事務所）執行規劃設計及監造作業。 二、建設局業於103年4月24日召開規劃報告審查會，會中決議修正後通過，進入基本設計階段，5月22日召開諮詢委員會，7月2日召開基本設計階段第一次期中報告審查會，8月15日召開基本設計階段第二次期中報告，代辦單位（建設局）業於105年1月30日召開第三次基設報告審查會，研考會105年5月4日召開基設審議會議，刻正依前開會議意見修正報告書。 三、專管公司105年5月26日召開第76次專業技術協調會議，協助督促規設單位履約、施工督導及審查工程執行。	
11	102DQ00003	發包工程	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市北區圖書館新建工程	60,000	95	95	0	流廢標次數：4次， 期程修改次數：2次 已於105年5月3日完成初驗，105年5月25日辦理驗收	**1030625最後修改期程 1030715/1031001招/決標 1031015/1041231開/完工**
12	101DE00010	發包工程	經發局/產業發展科/產業發展科第一股	臺中國際會展中心新建工程計畫	5,816,583	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：4次 一、已於105年5月11日簽奉市長核可本案期程，本局請規設單位依期程辦理作業，並於105年5月16日函發專案管理單位重新評估契約條文履約期限內容，刻正辦理後續作業事宜。 二、本案細部設計及工程施工後續工作，將由本府建設局代辦本案，已於105年5月3日函發代辦協議書相關資料予建設局，建設局於105年5月23日函覆本	**1050518最後修改期程 1060728/1061006招/決標 1061205/1100604開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									局，刻正辦理後續代辦作業事宜。 三、研考會已核定本案基本設計成果報告書，本局於105年5月9日函發規設單位辦理細部設計作業，刻正辦理後續作業事宜。 四、建設局於105年5月23日與本局辦理會展基地移交事宜，惟基地界線尚未明確標示，且用地尚未整平，待建設局處理完後，再行通知本局會勘。	
13	099DC00035	發包工程	建設局/建築工程科/	長春運動中心工程案	450,000	25	25	0	流廢標次數：2次， 期程修改次數：7次 1.規設單位於105年5月20日提報預算書圖修正版，本局續於105年5月26日檢送審查意見表，並要求建築師應於105年6月9日前提報修正二版。2.本工區內6株預計移植樹種，分別於105年5月2日及105年5月31日完成第一次及第二次斷根作業，將依規（約）進行第二階段移植工作。	**1040917最後修改期程 1050820/1051225招/決標 1060125/1080630開/完工**
14	099DC00037	發包工程	建設局/建築工程科/	朝馬(西屯區)國民運動中心工程案	400,000	95	95	0	流廢標次數：6次， 期程修改次數：6次 已於105年5月25日、27日進行土建及機電初驗驗收	**1050118最後修改期程 1030318/1030430招/決標 1030615/1050430開/完工**
15	100AE00005	財物勞務採購	經發局/市場管理科/市場管理科第一股	臺中市建國市場遷建計畫委託專案管理	11,880	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 協助辦理驗收程序及後續爭議協調	**1040714最後修改期程 1000524/開/完工**
16	103DM00006	發包工程	警察局/第六分局/行政組	臺中市政府警察局第六分局永福派出所辦公廳舍新建案	58,000	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 主體工程：本案於105年5月19日刊登公告招標，5月30日截止投標並於5月31日10時辦理開標，經開標結果未達3家廠商投	**1040811最後修改期程 1050429/1050630招/決標 1050719/1060819開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									標，由主持人當場宣布流標。	
17	103AH00023	財物勞務採購	都發局/廣告物管理科/	臺中市幸福好宅豐原安康段新建工程委託設計監造技術服務	15,300	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依約辦理中	**1030305 最後修改期程 1030512/開/完工**
18	103D723003	發包工程	清水公所/公用及建設課/	清水區第二公墓第二納骨塔興建工程	77,101	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 工程決算完成，補助款尚未核撥到所，俟經費核撥到所後撥付工程尾款。	**1040625 最後修改期程 1030220/1030321 招/決標 1030401/1050331 開/完工**
19	103DD00055	發包工程	建設局/建築工程科/	大里國民運動中心興建工程	400,000	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 105 年 5 月 4 日召開基本設計報告書第二次審查，決議修正後通過，規設單位續於 105 年 5 月 18 日提送基本設計報告書（審議會後修正版），本局並於 105 年 5 月 24 日檢送相關文件予委員進行書審，俟全數委員同意基本設計報告書內容後，續提送本府研考會辦理備查事宜。	**1040902 最後修改期程 1051130/1060405 招/決標 1060505/1080315 開/完工**
20	103DE00003	發包工程	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市政府精密機械科技創新園區二期標準廠房新建工程	1,408,160	30	30	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：3 次 本案工程已於 105 年 3 月 22 日上網進行公告招標作業，於 105 年 4 月 26 日及 105 年 5 月 9 日 2 次開標，均因未達法定家數而告流標，刻正辦理流廢標督導小組會議作業中，擬於會後依建議對策及方案辦理圖說文件修正作業，修正完畢後即上網公告。	**1050303 最後修改期程 1050315/1050615 招/決標 1050715/1070115 開/完工**
21	103DG00026	發包工程	交通局/臺中市捷運	臺中都會區大眾捷運系	222,342	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次	**1031027 最後修改期程**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			工程處/捷運工程課	統烏日文心北屯線建設計畫--土地開發基地共構工程(含監造)					G91G92 已於 419 決標由泛亞工程得標 5 月 31 日開工 G5、G6、8A、G11 於 105 年 6 月 7 日第一次開標	**1050301/1050515 招/決標** **1050630/1100630 開/完工**
22	104DR00039	發包工程	文化局/圖書資訊科/圖書資訊科第三股	臺中城市文化館新建工程	2,800,000	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、城市文化館（圖書館、美術館）委託規設單位(SANAA 暨共同投標廠商劉培森建築師事務所）執行規劃設計及監造作業。 二、建設局業於 103 年 4 月 24 日召開規劃報告審查會，會中決議修正後通過,進入基本設計階段，5 月 22 日召開諮詢委員會,7 月 2 日召開基本設計階段第一次期中報告審查會，8 月 15 日召開基本設計階段第二次期中報告，代辦單位（建設局）業於 105 年 1 月 30 日召開第三次基設報告審查會，研考會 105 年 5 月 4 日召開基設審議會議，刻正依前開會議意見修正報告書。 三、專管公司 105 年 5 月 26 日召開第 76 次專業技術協調會議，協助督促規設單位履約、施工督導及審查工程執行。	**1041109 最後修改期程** **1060531/1060831 招/決標** **1061031/1081231 開/完工**
23	105DD00018	發包工程	教育局/體育處/運動設施組	臺中市網球中心第 1 期新建工程之第 1 球場及硬地球場增建工程	81,325	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案刻正辦理細部設計作業，已於 105 年 5 月 11 日邀集委員召開細部設計圖說暨預算書圖第 1 次審查會議，經設計單位依委員建議事項修正相關資料完畢後，預計於 105 年 6 月 6 日召開第 2 次審查會議，以期通過後儘速報送	**1050216 最後修改期程** **1051015/1051216 招/決標** **1060216/1061016 開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									本府都市設計審議會審查，俾利加速辦理工程發包作業。	
24	105DG00029	發包工程	交通局/停管處/設施工程課	臺中市西區大益停車場重建工程	150,000	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 刻正辦理專案管理單位議價、簽約事宜。	**1050524最後修改期程 1051115/1051210招/決標 1060115/1070430開/完工**
25	105DH00005	發包工程	都發局/廣告物管理科/廣告物管理科第二股	智慧營運中心新建工程	7,600,000	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 PCM標案招標作業於105年5月3日起至105年6月2日止，預計105年6月3日開標。	**1050205最後修改期程 1070601/1070901招/決標 1071020/1101231開/完工**
26	101BC01001	委外設計	交通局/捷運處/開發路權課	捷運烏日文心北屯線土地開發場站共構設計委託技術服務案	141,650	80	80	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 105年4月19日(二)G9-1、G9-2、G10開標。 105年4月28日（四）G5、G6、G8a、G11公開招標。 105年5月5日(四)提送各共構站介面報告書予專管單位審查，預訂於5月底前完成。	**1040930最後修改期程 開/完工**
27	105DQ00002	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	市定古蹟原梧棲官吏派出所及宿舍群修復暨再利用工程	63,000	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案目前辦理細部設計中，俟完成細部設計審查核可後再行依規簽辦工程招標上網程序。	**1050201最後修改期程 1051015/1060301招/決標 1060501/1080301開/完工**
28	104DK00004	發包工程	建設局/建築工程科/	非營利組織與志工發展中心新建工程	720,000	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本案依據本府社會局105年5月31日以便簽檢送簽奉市長核可簽及興建計畫書，本局刻正辦理後續招標事宜，目前承核中。另有關本案管考期程已簽奉市長核准，於105年6月2日於管考系	**1050602最後修改期程 1060925/1070215招/決標 1070301/1090515開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									統修正，目前進度已無落後。	
29	105DI00007	發包工程	水利局/大地工程科/	臺中世界花卉博覽會外埔永豐園區（自然館、綠能館)興建工程	394,000	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 105 年 5 月 25 日由本府研考會召開基本設計審查，本案預計 105 年 6 月 16 日轉農糧署審查。	**1050225 最後修改期程** **1050901/1051030 招/決標** **1051031/1070331 開/完工**
30	104DF00202	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中市議會議政大樓「國際會議廳裝修及設備系統建置工程」、「會史館展示廳視聽設備工程暨會史館數位展覽系統」、「議員研究室暨行政空間門禁保全系統」及「議政大樓地下室防水閘門及停車場鋪面等設施改善工程」等 4 件工程	58,786	55	56	1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.有關「地下防水閘門」已於 105 年 5 月 23 日辦理初驗(複驗）。 2.有關「保全系統」已於 105 年 5 月 31 日辦理評選，進昇能源股份有限公司及捷合科技股份有限公司平均總評分均達 80 分以上，經出席委員過半數評定為合格標，將依採購法規定辦理合格廠商價格標開標決標作業。	**1040326 最後修改期程** **1041231/1050228 招/決標** **1050331/1060331 開/完工**
31	102DR00031	發包工程	建設局/建築工程科/	水湳經貿園區地下停車場	1,000,000	69	70	1	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 1、目前進度: （1）A、B 區迴轉層梯廳結構體灌漿及 B2F、B3F 室內機電配線拉設 （2）C 區迴轉層梯廳柱牆鋼筋綁紮及 B3F 室內機電配線拉設 （3）地下 B3F、B2F 室內粉刷工程之進行	**1050217 最後修改期程** **1031031/1031130 招/決標** **1031231/1060531 開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									（4）明挖土方回填及壓路機滾壓夯實（回填高層 660cm） 2、有關第 8 期請款因尚有需補正項目已請承商補正後賡續辦理	
32	102DB01004	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市港區運動公園興建工程	200,000	63	65	2	流廢標次數：5 次， 期程修改次數：3 次 本案已於 104 年 5 月 15 日申報契約開工，因建照申請及五大管線審查尚未完成工程於 104 年 5 月 19 日申報停工；。申請建照時因水保及坡審時原水泥涵管為暗管建議改槽溝,高程及面積異動超過總面積 1/5 必須辦理都審即校審變更已於 104 年 5 月 28 日召開會議未通過,預計 104 年 6 月 30 日召開修正第 1 次變更設計審查俟通過後即積極辦理建照申請及五大管線審查，儘速工程復工以利工進.（6/30 未開會）增加 2 技師位委員俟通過後再排定會議時間.8/18 召開校審變更會議,委員同意辦理修正意見後通過審查.9/23 都審變更修正意見後通過.目前積極辦理建照中.已於 104 年 10 月 23 日取得建照,五大管線申請已於 104 年 12 月 24 日通過目前建管開工於 104 年 12 月核准日.已於 104 年 12 月 30 日申請復工以利工進. 第 1 次變更設計已逾 105.4.22 議價完成.目前已簽辦第 1 次變更設計議定書中.	**1050429 最後修改期程 1030910/1031015 招/決標 1040416/1060616 開/完工**
33	102DB01013	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市網球中心第一期新建工程	194,098	88	90	2	流廢標次數：5 次， 期程修改次數：2 次 內部設備工程及室停車場工程	**1050120 最後修改期程 1021015/1030401 招/決標 1030801/1050930 開**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										/完工
34	100DB01001	發包工程	建設局/建築工程科/建築工程科第二股	臺中市北區(中正)國民運動中心新建工程-主體建築工程	905,000	86	88	2	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：4 次 1.全區泥作、裝修、水電、空調、泳池工程施工 2.D 區鋼構細部組裝	1041026 最後修改期程 1020310/1020830 招/決標 1020927/1050831 開/完工
35	103DM00007	發包工程	警察局/後勤科/	大雅分局辦公廳舍新建工程	217,500	62	64	2	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：2 次 1.一樓樓版混凝土澆置完成。 2.一樓柱筋鋼筋綁紮、模板組立等結構體工程。	1050531 最後修改期程 1031015/1040331 招/決標 1040531/1060731 開/完工
36	104DH00014	發包工程	都發局/廣告物管理科/	臺中市社會住宅豐原安康段新建工程	470,704	57	60	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已完成地下一層 B1FL 樑及版混凝土澆置	1040904 最後修改期程 1040730/1040930 招/決標 1041101/1070228 開/完工
37	101DM00005	發包工程	建設局/建築工程科/建築工程科第一股	臺中市政府警察局局本部暨各大隊興建工程(含潭子行政園區整體規劃)	1,070,000	88	92	4	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 土建 1.A 棟 1F 內牆石材安裝、3F 7F 8F 地坪拋光磚貼作、6F 7F 高架地板施作、1-9F 天花板安裝、鋁窗玻璃安裝、門扇安裝、RFL 屋面防水隔熱處理、A+B　A+C 連接走廊天花板安裝。 2.B 棟廚房地坪磁磚貼作、RFL 地坪磁磚貼作。 3.C 棟廁所搗擺安裝。 4.全區景觀施作。 機電 1.A 棟給、排水管安裝 2.開關、插座設備器具安裝 3.火警、廣播及避難器具安裝	1041028 最後修改期程 1020815/1021015 招/決標 1021115/1050915 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									4.燈具設備安裝 5.地下室動力系統幹線結線 6.A、B、C 屋頂給水、消防配管 7.地下室鑄鐵人孔蓋安裝 8.地下室汙水幫浦安裝 9.資訊機櫃定位安裝 10.B、C 棟衛生設備器具安裝 空調 1. A 棟 1F、5F、6F、7F、9F 空調箱保溫施作。 2. A 棟 6F~7F 空調風口安裝配置。 3. B 棟 1~8F 廁所排氣風口安裝 4. C 棟 1~8F 廁所排氣風口安裝。	
38	104DF00333	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中世界花卉博覽會(探索館、發現館、花饗館)興建工程	137,453	5	10	5	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：1 次 1.105 年 4 月 27 日召開第 1 次初步設計審查會。 1.105 年 5 月 24 日召開第 1 次初步設計審查會。	**1050226 最後修改期程 1051201/1051231 招/決標 1060201/1070531 開/完工**
39	105DH00006	發包工程	都發局/廣告物管理科/	臺中市大里區光正段社會住宅新建工程(第一期)	365,952	25	30	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.105 年 3 月 29 日工程上網招標。 2.105 年 4 月 21 日第 1 次公開招標更正公告。 3.105 年 4 月 26 日第 1 次公開招標更正公告。 4.105 年 5 月 3 日第 1 次招標結果流標。 5.105 年 5 月 5 日第 2 次公開招標。 6.105 年 5 月 12 日第 2 次招標結果流標。 7.105 年 5 月 13 日第 3 次公開招標。 8.105 年 5 月 19 日第 3 次招標結果流標。	**1050216 最後修改期程 1050701/1050920 招/決標 1051101/1070731 開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
40	103DM00003	發包工程	警察局/臺中市政府警察局太平分局/行政組	新平派出所暨交通分隊聯合辦公廳舍新建工程	61,325	89	95	6	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 目前辦理工程結算	**1030115最後修改期程** **1031015/1040131招/決標** **1040301/1050831開/完工**
41	102DB01002	發包工程	建設局/建築工程科/建築工程科第一股	臺中市南屯國民運動中心興建工程	435,850	56	62	6	流廢標次數：4次， 期程修改次數：3次 承商提送相關分項計畫及材料設備文件予設計監造單位審查，現場辦理抽水井工程（抽排水）、水位觀測、安全觀測（沉陷點、傾斜儀、支撐應變計、水壓計）、水電管線工程、鋼筋工程、模板工程、混凝土工程、泳池管線工程、鋼構工程廠製施工。	**1040724最後修改期程** **1030930/1040831招/決標** **1041105/1061231開/完工**
42	103DQ00018	發包工程	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市西屯區溪西地區圖書館新建工程	60,000	58	65	7	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 1樓結構體已完成，目前施作2樓結構體。	**1030624最後修改期程** **1040915/1041015招/決標** **1041101/1051231開/完工**
43	105DT00001	發包工程	新聞局/新聞行政科/新聞行政科第二股	中臺灣電影中心新建工程	1,272,311	10	20	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 105年5月17日規劃設計單位提交細部設計預算書圖；105年5月20日由都市發展局召開都市設計審議幹事會議進行本案相關文件審查作業。	**1050127最後修改期程** **1060102/1060306招/決標** **1060321/1071231開/完工**
44	105DT00002	發包工程	新聞局/新聞行政科/新聞行政科第二股	中臺灣影視基地新建工程	785,144	10	25	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 105年5月17日召開「中臺灣影視基地新建工程委託規劃設計及監造技術服務案」第2次細部設計預算書圖審查會議，經審查同意通過。	**1050127最後修改期程** **1051109/1051202招/決標** **1060101/1070630開/完工**

(七)環保工程

執行進度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	2 件(66.67%)	0 件(0.00%)	1 件(33.33%)	0 件(0.00%)	3 件	1 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	104AP00010	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	104 年臺中市低污染車輛推廣暨怠速熄火管制計畫	11,930	100	100	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 廠商已於 104 年 5 月 18 日申請第一期款請款作業，並完成撥款事宜。 廠商於 104 年 7 月 31 日提送期中報告初稿，本局於 104 年 8 月 19 日辦理期中報告審查會議。 本計畫第二期款應達工作量成果驗收完成，並完成第二期款撥款事宜。 廠商於 104 年 12 月 31 日提送期末報告初稿，本局於 105 年 1 月 22 日辦理期末報告審查會議。 廠商於 105 年 2 月 19 日提送期末報告定稿本。 本案於 105 年 3 月 23 日辦理驗收作業、5 月 11 日決算（付款憑證編號：274）	**1031222 最後修改期程** **1040201/1040301 招/決標** **1040801/開/完工**
2	100DR00001	發包工程	太平公所/農業及建設課/	太平新光區段徵收廢棄物清除工程	1,178,625	95	88	-7	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：2 次 1.監造單位業於 5 月初應 4 月 18 日審查會議意見提送修正後變更設計預算書圖,後依本所意見於 5 月 18 日提送修正變更設計預算書圖，於 5 月 24 日經簽奉區長核准，已限期請廠商於 6 月 2 日提	**落後原因：** **因發現有害廢棄物，部分工區依規暫無法施作故停工。；** **解決對策：** **1.加速辦理變更設計。** **2.先行請監造單位製**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									送報價，同時函請上級單位（臺中市政府）於6月7日辦理議價作業。 2.於5月23至29日間辦理環境監測（含空氣品質、地下水質、交通噪音及振動、營建噪音）作業。	**作西證監造計畫，請廠商製作修正處理置計畫及施工及品質，以期於議價完成後即刻報所，爭取於6月30日前復工。** **1021007最後修改期程** **1010830/1021130招/決標** **1021230/1050430開/完工**
3	102DP00030	發包工程	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	神岡垃圾掩埋場復育計畫工程	50,000	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 104年6月26日辦理第二期工區施工前協調會，第二期工區已於104年07月13日起復工。 廠商已於105年1月2日申報第二期工區竣工，並經監造單位審查確認，本局已於105年1月28日辦理初驗，105年2月25日複驗通過，105年3月15日辦理正式驗收、105年4月19日辦理正式驗收複驗（第一次），並於105年4月29日辦理正式驗收複驗（第二次）合格，刻正辦理工程結算作業。	**1041002最後修改期程** **1020731/1020901招/決標** **1021202/1041231開/完工**

(八)景觀及綠化工程

執行進度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	14件(87.50%)	2件(12.50%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	16件	1件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	103DF00175	發包工程	清水公所/公用及建設課/	臺中市清水區公9公園新闢工程	78,557	95	100	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 工程協議終止契約結案	**1030828最後修改期程 1030330/1030430招/決標 1040401/1041230開/完工**
2	103DF00214	發包工程	豐原公所/公用課/	臺中市豐原區葫蘆墩公園改善(第一期)工程	60,000	100	95	-5	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 1.105.05.06臺中市政府民政局以中市民行字第1050013054號函請本所確認未依契約施作之工項是否有安全疑慮；另有關減價收受部分民政局，表示仍請本所依規審視辦理。 2.已彙整相關資料，並函覆予臺中市民政局及建設局， 3.目前由臺中市政府民政局簽辦減價收受中（民政局已辦理結簽，截至105.05.31陳核至郭副秘書長室）	**1040330最後修改期程 1030105/1030131招/決標 1030228/1040630開/完工**
3	103DR00015	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中清翠園第二標新建工程	1,684,000	64	60	-4	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 公138、公139及公51之滯洪池施作。	**落後原因： 機關核示微氣候設備全數不施作，刻正檢討後續事宜。； 解決對策： 目前設計監造單位已依機關指示檢討研擬並提報後續配套措施與替代建議方案，並於105年1月27日、105年3月22日及105年4月15日等會議簡報檢討在案，預計於105年5月底提報細部設計成果，俟其修正方案確認後再責請廠商配合修正進**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										度表。 1050107 最後修改期程 1030331/1030515 招/決標 1030608/1061231 開/完工
4	105AF00006	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市105年度區域型公園綠美化維護工作-新都生態公園等九座公園	11,459	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 維護中	1050201 最後修改期程 1041231/開/完工
5	105AF00036	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市105年度亮點型公園綠美化維護工作-臺中公園、北屯兒童公園、秋紅谷	17,344	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 維護中	1050201 最後修改期程 1050202/開/完工
6	105AF00037	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市105年度亮點型公園綠美化維護工作-文心森林公園、豐樂雕塑公園、望高寮夜景公園	17,029	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 公園清潔維護	1050130 最後修改期程 1041231/開/完工
7	105AF00038	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市105年度區域型公園綠美化維護工作-英才公園等七座公園	12,931	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 維護中	1050201 最後修改期程 1050215/開/完工
8	105AF00039	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市105年度區域型公園綠美化維	10,773	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 公園清潔維護	1050130 最後修改期程 1041231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				護工作-健康公園等十座公園						
9	105AF00040	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市105年度區域型公園綠美化維護工作-逢甲公園等十座公園	10,152	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 維護作業中	**1050201最後修改期程** **1041231/開/完工**
10	105DD01092	發包工程	水利局/水利養護工程科/	葫蘆墩圳整治工程	245,000	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 委託設計採購作業中	**1050223最後修改期程** **1060830/1061130招/決標** **1070331/1081231開/完工**
11	105DF00039	發包工程	建設局/公園管理科/	臺中車站廣場規劃設計施工計畫(鐵改局)	146,000	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案刻正辦理預算書圖審查事宜。	**1050203最後修改期程** **1060131/1060228招/決標** **1060331/1061231開/完工**
12	105DF00127	發包工程	建設局/景觀工程科/	臺中世界花卉博覽會-后里馬場及森林園區景觀工程	284,613	5	5	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1.105年5月5日農糧署召開基本設計審查會議，審查結果為修正後再審。 2.105年5月11日收執設計監造單位修正後報告書 3.105年5月12日函送農糧署辦理複審事宜。 4.105年5月17日農糧署召開基本設計第2次審查會議，審查結果為修正後通過。 5.105年5月25日農委會召開基本設計報告書現地勘查及複審。 6.105年6月1日農委會召開基本設計小組討論會議。	**1050226最後修改期程** **1050930/1050930招/決標** **1051001/1070331開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									7.刻正辦理細部設計事宜。	
13	105DF00131	發包工程	建設局/公園管理科/	臺中世界花卉博覽會-豐原葫蘆墩園區景觀建置工程	160,715	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 修正基本設計已通過備查，現正辦理農委會審查事宜（相關資料已交由本府花博辦轉呈）	**1050226最後修改期程 1050831/1051031招/決標 1051101/1070331開/完工**
14	105DI00001	發包工程	水利局/大地工程科/	臺中世界花卉博覽會外埔園區整地、景觀暨營運設施工程	566,000	5	5	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案於105年5月10日由廠商提出細部設計並於105年5月11日檢送基本設計報告書請花博辦公室送農糧署審查中，因基本設計書修正，故105年6月6日檢送修正基本設計書定稿本請花博辦公室送農糧署審查。	**1050225最後修改期程 1050901/1051030招/決標 1051031/1070331開/完工**
15	105DI00002	發包工程	水利局/水利養護工程科/	軟埤仔溪水域環境景觀營造工程	280,000	5	5	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 規劃設計中	**1050225最後修改期程 1050901/1051030招/決標 1051031/1070131開/完工**
16	101DR00023	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中中央公園(清翠園)第一標新建工程	1,036,000	78	86	8	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 承商於104年7月8日提報現階段（不含微氣候裝置及植栽工程等）施作完成，且簽奉准由機關派員辦理相關查驗事宜,已於104年11月4日及104年12月2日等兩日辦理本工程現階段已完成工項後續相關查驗。另承商因目前無可施作工項提報停工申請，業已於104年10月23日同意自104年7月9日起停工制機關通知復工為止。	**1050119最後修改期程 1021020/1021201招/決標 1021230/1061231開/完工**

(九)觀光遊憩工程

執行進度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	11 件(91.67%)	1 件(8.33%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	12 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	103DJ00024	發包工程	建設局/建築工程科/	大安濱海樂園開發興建工程-大安港媽祖主題園區	600,000	67	66	-1	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 因政策變更，考量設計變更彈性，於 105 年 4 月 8 日下午電話通知停工，於 105 年 4 月 15 發文通知。因停工事宜待協調及大倉媽祖移設可行性須討論，預定於 105 年 6 月 7 日召開停工會議及大倉媽祖移設第二次可行性評估討論會議	**落後原因：** **因大倉媽祖宜設置園區可行性評估，為保持變更彈性，已於 105 年 4 月 8 日停工;** **解決對策：** **預定 105 年 6 月 7 日辦理第二次可行性評估討論會議** **1050118 最後修改期程** **1030515/1031031 招/決標** **1031206/1070831 開/完工**
2	104AJ00016	財物勞務採購	觀光局/觀光管理科/觀光管理科第二股	后里馬場馬術綜合觀光休憩園區申辦用地開發許可(含環評及水保)委託技術服務案	14,500	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理契約變更執行中	**1040805 最後修改期程** **1040930/1050510 招/決標** **1051220/開/完工**
3	104DF00352	發包工程	建設局/公園管理科/	高美濕地遊客服務中心南側公園暨轉運停車場新闢工程	84,174	20	20	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 預算書圖修正版已提送，現正簽辦複審中	**1041130 最後修改期程** **1050831/1050930 招/決標** **1051031/1060630 開**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										/完工
4	104DJ00024	發包工程	觀光局/觀光工程科/觀光工程科第二股	臺中市后里馬場配合2018臺中花博會設施新建整建工程	300,000	10	10	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 105.05.23辦理市府基本設計審查 105.05.31基本設計修正完成並函請研考會同意備查	1050226最後修改期程 1051101/1051231招/決標 1060101/1070531開/完工
5	104DR00023	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築帝國製糖廠臺中營業所周邊景觀公園工程(含規劃設計監造)	100,000	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 業於本年4月19日召開期中審查，審查結果不通過，廠商依會議決議於同年5月24日提送期中修正報告圖說，預計6月20日前召開期中修正報告審查。	1040805最後修改期程 1051101/1060201招/決標 1060401/1070901開/完工
6	104DR00043	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築帝國製糖廠臺中營業所修復暨再利用工程	71,446	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案尚在規畫設計階段，俟設計完成後辦理後續工程招標事宜。	1050105最後修改期程 1051015/1051215招/決標 1060401/1070901開/完工
7	105AJ00002	財物勞務採購	觀光局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第一股	2016中臺灣元宵燈會委託專業服務案	37,200	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商已於4月13日檢送結案報告資料至本局，目前刻正辦理書面驗收事宜	1041225最後修改期程 開/完工
8	105DQ00001	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	市定古蹟清水社口楊宅修復工程（含監造及工作報告書）	80,000	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案目前辦理細部設計中，俟完成細部設計審查核可後再行依規簽辦工程招標手續。	1050201最後修改期程 1060221/1060701招/決標 1060901/1080901開/完工
9	105DQ00003	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	市定古蹟后里張天機宅修復暨再利用工程	50,000	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案尚在規畫設計階段，俟設計完成後辦理後續工程招標事宜。	1050205最後修改期程 1060831/1070331招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										1070731/1101031 開/完工
10	105DQ00011	發包工程	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	市定古蹟聚奎居修復暨再利用工程(含監造及工作報告書)	54,000	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 規劃設計目前期末於 105 年 5 月 24 日審查修正後辦理書面審查，預定於 6 月 24 日前提送。	1050429 最後修改期程 1060301/1060801 招/決標 1061001/1091001 開/完工
11	101DH01002	發包工程	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	國定古蹟霧峰林家下厝草厝修復及再利用工程	98,000	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 本案尚未開工	1050317 最後修改期程 1050131/1050229 招/決標 1051031/1080630 開/完工
12	101DH01014	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築清水國小宿舍群修復工程(含規劃設計及監造委託技術服務及因應計畫書製作)	70,000	92	95	3	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：3 次 景觀工程、植栽施作、樹圍施作，近鎮南街之人行道工項因將進行自來水管線埋設，尚無法進行施作。	1041030 最後修改期程 1021030/1021230 招/決標 1030130/1050701 開/完工

(十)重劃工程區段徵收工程

執行進度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	14 件(56.00%)	5 件(20.00%)	6 件(24.00%)	0 件(0.00%)	25 件	1 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	102DR00026	發包工程	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市臺中糖廠區段徵收工程(土建標)	350,926	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 臺中糖廠區段徵收工程（土建標）於 102.10.15 開工，已於 104 年 11 月 22 日竣工，105 年 1 月 18 日初驗完成，105 年 2 月 23 日驗收完成，承包廠商所提請款資料經監造及專案管理機關審查，於 105 年 4 月 21 日函送本局，本工程已付款完成。	**1040803 最後修改期程** **1020605/1020815 招/決標** **1020930/1041130 開/完工**
2	102DF00151	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第三工區	401,095	100	92	-8	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 1.12M-7 及 15M-2 轉彎處開關箱模板組立。 2.細 8M-3（RT）側溝位置放樣。 3.細 8M-3 道路（RT） 0K+12.554~212.824 側溝鋼線網綁紮。 4.細 12M-5（RT）路燈、廢水泵浦開關箱及控制箱接地銅棒埋設。 5.12M-7 道路及 15M-2 道路路口街廓位置測量放樣。	**落後原因：** **因保留戶通行跟管線銜接問題影響人行道及排水設施施工；** **解決對策：** **目前規劃方案已函送地政局，並已由地政局協調保留住戶中，後續俟地政局通知核定方案後儘速辦理變更設計並通知廠商施工** **1040626 最後修改期程** **1011130/1020124 招/決標** **1021015/1050130 開/完工**
3	101DR00020	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市第 14 期市地重劃第四工區工程(B 標)	1,237,807	100	92	-8	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 進度 91.42%	**落後原因：** **1.自來水公司尚未完成后庄路既有自來水管轉供優截水作業，后庄路 2 條過路箱涵及道路側溝、人行道等工項無法施作。** **2.松竹路 3 條過路排水箱涵，受台電及自**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										來水公司配合管遷時程延宕，無法依原定期程施作並影響後續道路整建。 3.四平路(與崇德十路2段交叉口)追加排水箱涵，因受自來水管遷影響目前無法施作。； 解決對策： 1.除已協調自來水公司配合部分自來水轉供，另因停水用戶過多已研議與其他工區辦理一次停水解決，已簽准並請廠商儘速進場施作。 2.松竹路受台電公司管障影響，已提列管線協調會並追蹤管辦；另自來水管線已協調配合交維改道施作排水箱涵時，一併配合辦理管線改接。 3.四平路自來水管線管遷已協調納入本府統一挖補作業施作，將協請加快派工進場施工事宜。 1041110 最後修改期程 1010425/1010518 招/決標 1011015/1041127 開/完工
4	101DR00019	發包工程	建設局/土木工程科/	台中市第14期市地重劃	1,355,209	100	94	-6	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次	落後原因： 1.后庄路及后庄北路

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				第四工區工程(A標)					進度97.52%	交維改道因管線複雜處理費時，影響後續工進推展。 2.本工區后庄路、后庄北路及敦化路台電管線及變電箱牴觸施工，台電公司管線遷移尚未完成，後續相關作業暫無法配合辦理施作。； 解決對策： 1.文中19滯洪池、后庄路路口調整及相關設施整建配合辦理變更設計，經機關簽辦已奉核定，該施工區域請承包商積極配合趲趕。 2.每周召開趕工協調會議，督促承包商確依會議管控事項積極攢趕施工進度。 1031110最後修改期程 1010425/1010518招/決標 1011001/1040728開/完工
5	101DF00331	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市政府第14期市地重劃第二工區工程	1,288,756	100	94	-6	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 進度97.73%	落後原因： 受環中路一段南側人行道排水箱涵作業，因台電公司既有管線遷移緩慢影響，無法進行後續施作。； 解決對策： 已催促廠商儘速進場施作辦理臨遷作業。

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										1040715 最後修改期程 1011031/1011130 招/決標 1020415/1040901 開/完工
6	101DR00013	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市第 14 期市地重劃第五工區工程(B 標)	1,263,744	95	89	-6	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 進度 85.06%	落後原因： 1.因受外管線單位(欣中公司)辦理瓦斯管線埋設時程延宕，導致影響本工程後續等多項施工作業無法銜續辦理施工。 2.環中路南側排水箱涵因台電管線尚未遷移完成、昌平路二段（環中路至四平路）台電電桿尚未辦理臨遷完成。； 解決對策： 1.瓦斯公司配合部分已解決，待全區瓦斯管線建置試壓完成後，請承包商擬檢討提送工期展延申請。 2.調整施工順序先行辦理可施工之作業項目，並持續召會催辦。 1041013 最後修改期程 1010620/1010713 招/決標 1011231/1050430 開/完工
7	103DF00329	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市捷運文心北屯線	524,331	100	94	-6	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次	落後原因： 1.松竹路污、排水工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				機廠及車站區段徵收工程-第四工區					1.綠二-藍帶-開挖。 2.公二-表土-整地。 3.公三-高壓混凝土磚及樹穴緣石-鋪設。 4.公二-洗露骨材地坪-模板組立。 5.公二-點焊鋼 6.喬木新植-公兼滯一-水柳*2株,樟樹*5株,紅楠*4株,風鈴木*9株；公兼滯二-水柳*9株,樟樹*3株,陵果榕*3株,水茄冬*14株, 水黃皮*11株；園1-28-苦楝*25株,烏心石*1株,杜英*9株,櫸木*3株； 7.公二-西側-紫砂陶磚-鋪設。 絲網-鋪設。	**程施工受捷運影響。 2.破堤申請受排水計畫未獲同意影響，暫時無法施工。； 解決對策： 目前影響部分已排除，將請承商儘速施工 1030704 最後修改期程 1030409/1030709 招/決標 1030829/1050126 開/完工**
8	099DD00151	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市政府第14期市地重劃工程第一工區工程	1,240,018	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 104年1月16日辦理工程驗收，專管於104年3月26日提報初驗缺失改善完竣，於104年4月10日辦理驗收複驗合格，本局訂於104年4月28日辦理正式驗收，於104年5月12日函請廠商將正驗缺失改善，廠商於104年5月18提送正驗缺失修改完成資料予監造單位及專案管理單位審查，於104年6月10日再函報本局辦理複驗事宜，本局於104年6月15日函文限期內請廠商儘速改善後再另行提送，廠商將正驗缺失改善完竣專管於104年6月22日再函報本局辦理正驗複驗事宜，本局於104年7月9日及104年7月13日分兩階段辦理正式複驗，因驗收時新增缺失（景觀及綠美	**1030319 最後修改期程 991012/991130 招/決標 1000602/1030928 開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									化工程）請廠商改善再複驗，僅訂於104年8月12日辦理新增缺失複驗合格，本局原則同意准予驗收,104年9月4日本局函請廠商驗收後依契約規定提送相關資料，廠商提送驗收後續相關文件經專管單位審查仍有部分文件不符，請廠商修正後再行提送，廠商又於104年12月9日提送驗收後結算相關資料函請監造單位審查，經專案管理單位審查於104年12月25日報局憑辦，本局於105年1月4日函文限期內請廠商儘速改善後再另行提送，又經專案管理單位審查無誤於105年1月8日報局辦理,業務單位於105年1月14日簽辦驗收結算款程序中，因經審查仍有部分資料須補充及修改,於105年2月23日函退修正另案再行提送，經專案管理單位審查無誤於105年3月18日報局辦理,業務單位於105年3月23日簽辦驗收結算款程序中，因歷經多次審查需說明及提送佐證資料，目前仍在審查階段。	
9	102DF00190	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第一工區	553,420	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 目前除路燈設施需變更設計外，其餘可施作項目皆已完成，目前已趕辦變更設計作業，並由廠商依契約規定申報停工，後續待變更設計完成後通知復工	**1031021最後修改期程 1020124/1020220招/決標 1020420/1040320開/完工**
10	102DR00019	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第二工區	1,228,260	95	91	-4	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 1.(一)AB-02機械清掃孔第三昇層牆身(H=3.2M)混凝土澆置(二)園1-25M道路LT側里程	**落後原因： 1.受10M-1道路台電管線增設影響。 2.園1-25M與松竹路口受污水推管工程工作**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									0K+685~0K+739 U 型溝場鑄溝蓋板混凝土澆置(三)10M-2 道路路口松竹路既有暗渠（L=25M，W=0.8M）場鑄溝蓋板混凝土澆置（四）10M-2 道路 RT 側、LT 側銜接松竹路路弧（RT 側 L=16.3M，LT 側 L=12M）場鑄溝蓋板混凝土澆置。(S280-0152)。 2.旱溪西路三段（AB03 往 AB02）施工圍籬拆除。	并影響。； 解決對策： 目前已排除，台電進廠施工。 1040814 最後修改期程 1011001/1011024 招/決標 1020131/1050406 開/完工
11	101DF00332	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市政府第 14 期市地重劃第三工區工程	1,623,778	82	81	-1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 進度 64.95%	落後原因： 1.受工區內民生管線未配合市地重劃工程之施工期程拆遷，影響工程施工規劃，延誤後續工程推展。 2.受珍貴老樹移植及三分埔分線排水箱涵變更案等施工窒礙，影響週邊及後續工程工進。； 解決對策： 1.目前應拆建物已全部分完成拆遷相關影響已消失，及民生管線無法廢除及牛稠分線無法改道影響，目前簽報工期展延程序中。 2.另三分埔及梅川分線改道以排水箱涵型式納入區內計畫道路下方案已簽奉核准，將另案辦理契約追加及檢討相關工期展延。 1050503 最後修改期

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										程 1011031/1011130 招/決標 1020415/1051231 開/完工
12	103DR00044	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市第 14 期市地重劃第六工區工程	1,874,405	60	59	-1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 進度 11.01%	落後原因： 1.因受樹木移植方案機關未確定，造成部分共管無法展開工作面 2.受山西路結構與既有管線牴觸案，山西路工作面無法展開。； 解決對策： 1.山西路結構與既有管線牴觸案變更設計圖說，機關於 105.04.28 已核定，目前廠商配合撰寫交維計畫。 1041105 最後修改期程 1031118/1040309 招/決標 1041015/1070102 開/完工
13	104DR00046	發包工程	建設局/土木工程科/	第 14 期市地重劃敦化路排水系統銜接工程	123,145	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理現地管線調查及召開管線協調會議等	1050203 最後修改期程 1041130/1050219 招/決標 1050601/1060830 開/完工
14	105AR00005	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	台中縣變更太平(新光地區)都市計畫(第二次通盤	280,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.本案係依研考會意見，補登錄標案管考系統	1050115 最後修改期程 1050301/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				檢討)、變更太平(新光地區)都市計畫(第二次通盤檢討-擴大都市計畫範圍部分)之區段徵收業務服務案					2.本案工程部分已完工，勞務依契約規定需俟財務平衡或土地標售完竣後方可結案。	
15	105DR00001	發包工程	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市臺中糖廠區段徵收工程(景觀標)	100,000	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 臺中糖廠區段徵收工程(景觀標)細部設計105年1月25日核定，已於105年2月5日公告招標，原預計105年2月26日決標，惟公告期間有廠商提出設計圖說疑義，尚待設計單位檢討設計內容並提出說明，原預定開標作業暫停，已於105年3月18日再次公告招標，105年4月1日開標結果，因最低標廠商報價低於底價80%，經本局檢討底價並無偏高致廠商報價偏低情形，代辦採購機關於105年4月25日限期請廠商說明，經廠商說明完竣及繳交差額保證金，本案已於05.5.4決標，並於105.5.30簽約。	**1050115最後修改期程 1050531/1050731招/決標 1050831/1060831開/完工**
16	101DR00012	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市第14期市地重劃第五工區工程(A標)	1,470,318	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 進度99.98%，目前停工中。	**1050407最後修改期程 1010716/1010827招/決標 1011231/1050416開/完工**
17	101DR00015	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第二標	1,275,021	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 施工進度100.00%	**1050523最後修改期程 1010717/1010807招/決標**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										1010912/1030919 開/完工
18	100AF00004	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	26,140	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 一、安置土地分配成果已於 104 年 5 月 22 日完成公告作業。 二、準備抵價地分配作業，已於 104 年 6 月 27 日於北新國中舉行配地說明會。 三、抵價地抽籤作業已於 104 年 8 月 5 日於北屯區仁美國小舉行。 四、於 8 月 17 日至 21 日假仁美國小辦理配地作業，共完成 155 分配戶 。 五、抵價地第二次協調合併抽籤作業已於 104 年 8 月 29 日於北屯區葳格高中舉行。 六、抵價地第二次抽籤暨配地作業已於 104 年 9 月 16、17 日於北屯區葳格高中辦理完畢。 七、本區抵價地分配已辦理公告，期間自 104 年 10 月 5 日公告至 104 年 11 月 4 日 八、本區抵價地分配公告已於 104 年 11 月 4 日公告完成，並於 104 年 11 月 23 日至 27 日在北屯區公所辦理發狀。 九、105 年 5 月配合工程進度辦理街廓檢測作業。	1040127 最後修改期程 1001230/開/完工
19	100AR00002	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市烏日(前竹地區)區段徵收案地上物查估、地籍整理籍土地分配等作業委託專業服務案	32,232	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 辦理範圍報核相關作業	1031229 最後修改期程 1001231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
20	100AR00003	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市水湳機場原址北側、南側區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	51,500	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1.於105.5.30召開105年5月份月例會。 2.105.5.16~105.5.18於西屯區公所辦理北側區段徵收抵價地土地分配作業。 3.製作北側區段徵收第二次抵價地抽籤暨配地作業說明書圖等相關資料。 4.105.5.27辦理第二次抵價地抽籤、配地暨協調合併說明會。 5.管理維護「水湳機場原址專區」網頁資料，並更新及上傳相關資訊。 6.亞興105.5.9檢送北側區段徵收抵價地抽籤成果相關資料。 7.亞興105.5.12檢送北側既成建物基地原位置保留共計43戶其分配權利價值計算表。 8.亞興製作北側、南側街廓面積及地價圖資、配餘地圖資。 9.亞興105.5.20檢送北側區段徵收第一次抵價地配地作業剩餘權利價值清冊。 10.亞興105.5.27就北側土地所有權人廖天生等23人因區段徵收抵價地權利價值計算事件之訴願理由書內涉及不動產估價部分提出回覆說明。	**1040226最後修改期程** **1010131/開/完工**
21	102DR00032	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第6標景觀暨機電工程	1,537,184	91	92	1	流廢標次數：1次， 期程修改次數：3次 實際進度93.61%	**1050523最後修改期程** **1020731/1020830招/決標** **1031031/1050630開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
22	101DR00027	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第4-2標	999,062	93	94	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 進度97.82%	**1050523最後修改期程 1010930/1011203招/決標 1011231/1050630開/完工**
23	101DR00016	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第3-1標	993,138	93	95	2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 進度98.95%	**1050523最後修改期程 1010719/1010813招/決標 1010928/1050630開/完工**
24	101DR00026	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第3-2標	1,174,196	91	94	3	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 進度97.75%	**1050523最後修改期程 1010928/1011128招/決標 1011231/1050630開/完工**
25	101DR00025	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第4-1標	417,227	91	95	4	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 進度99.25%	**1050523最後修改期程 1010830/1010930招/決標 1011231/1050630開/完工**

(十一) 災修工程：本月無案件

(十二) 其他(財務及勞務採購案用)

執行進度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	183件(98.39%)	3件(1.61%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	186件	5件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	104AH00002	財物勞務採購	都發局/都計測量工程科/	臺中市104年度都市計畫樁測定、埋設及數值地形測量工程委託技術服務案	19,000	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 擬請解除列管	**1031224最後修改期程 1040126/1040731招/決標 1041130/開/完工**
2	104AP00014	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	104年空品淨化區巡查管理及裸露地稽(巡)查計畫	10,000	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已完成期款撥付作業	**1031224最後修改期程 1040131/1040801/開/完工**
3	104AP00017	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理(後續擴充)	31,040	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案已完成決算付款。	**1031224最後修改期程 1031130/1040520招/決標 1040920/開/完工**
4	104AP00018	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	104年臺中市低碳社區推動計畫	14,379	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案已於4月14日完成決算，付款憑證編號201	**1031230最後修改期程 1031229/1040801/開/完工**
5	104AP00022	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	104年臺中市低碳城市發展推動及管考計畫	10,000	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於5月17日決算	**1031125最後修改期程 1031230/1040201招/決標 1040731/開/完工**
6	105AE00035	財物勞務採購	經發局/產業發展科/產業發展科第一股	臺中市產業國際展覽中心新建工程委託專案管理技術服務	11,000	35	30	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本標案於105年4月1日上網公告，4月26日開標，因無人投標致流標，已於4月28日第二次公	**落後原因： 無人投標，流標； 解決對策： 內部檢討中 1050418最後修改期**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				案					告，5 月 11 日開標，因無人投標致第二次流標。	程 1050630/1061231 招/決標 1071231/開/完工
7	105AG00025	財物勞務採購	交通局/捷運處/開發路權課	臺中大眾捷運系統烏日文心北屯線場、站土地開發技術服務總顧問	25,157	40	35	-5	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 本案於 105.02.01 開標，因無廠商投標而流標，修正後招標文件經奉核可，另起新案，已於 105.04.20 上網公告，已於 105.5.17 開資格標，有兩家合格廠商，訂於 105.6.3 辦理評選會。	落後原因： 1.因無廠商投標而流標，為避免再次流標，需了解業界概況並修正原招標文件。 2.本案招標文件內容重大變更且適用臺星協定，等標期(已扣除電子公告、電子領標、電子投標得縮短天數)下限為 25 天 。； 解決對策： 本案訂於 105.6.3 辦理評選會，並預計於 105.6.20 前完成議約及議價作業，105.6.25 前完成簽約作業，6 月底前可符合原定標案管理期程。 1050130 最後修改期程 1050315/1050930 招/決標 1091231/開/完工
8	105AP00063	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	105 年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫	147,030	35	30	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 重新研擬修正、簽辦招標文件，於 105 年 5 月 27 日上網公開招標	落後原因： 因流標多次，重新研擬修正、簽辦招標文件。； 解決對策： 於 105 年 5 月 27 日上網公開招標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										1050201 最後修改期程 **1050620/1050930 招/決標** **1051130/開/完工**
9	105AP00064	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	購置巨大廢棄物破碎機設備	16,000	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 於 105 年 5 月 24 日上網公開招標	**1050203 最後修改期程** **1050630/開/完工**
10	105AP00069	財物勞務採購	環保局/北屯區清潔隊/	105 年臺中市七、八、九、十、十一期暨廍子重劃區道路委外清潔維護計畫	26,009	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 1.本案已於 104 年 12 月 31 日簽約並於 105 年 1 月 1 日開始履約。 2.4 月份請款部分，已完成簽辦，目前請款核撥中。	**1050130 最後修改期程** **1041231/開/完工**
11	105AP00070	財物勞務採購	環保局/北屯區清潔隊/	105 年度清淨市容—擴大道路清掃執行計畫	24,120	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已於 104 年 12 月 31 日簽約並於 105 年 1 月 1 日開始履約。 2.4 月份請款部分,已完成簽辦會核，請款核撥中。	**1050130 最後修改期程** **1041231/開/完工**
12	105AP00077	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	105 年度各式環保車輛機具維修保養案　項目一	17,400	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 本案刻正辦理 4 月份請款程序中	**1050201 最後修改期程** **1050115/開/完工**
13	105AP00079	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	105 年度各式環保車輛機具維修保養案　項目四	13,800	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 本案刻正辦理 4 月份驗收請款程序	**1050203 最後修改期程** **1050115/開/完工**
14	105AP00080	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第	105 年度各式環保車輛機具維修保養案　項目五	13,200	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案刻正辦理 4 月份驗收請款程序	**1050203 最後修改期程** **1050115/開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			二股							
15	105AP00081	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	105年度各式環保車輛機具維修保養案　項目七	13,300	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 本案刻正辦理4月份驗收請款程序	**1050203最後修改期程** **1050115/開/完工**
16	105AP00090	財物勞務採購	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第一股	105年度臺中市流域污染總量管制、水污費徵收查核與水污染源稽查計畫	15,398	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 篩選本市重點流域污染熱區50家深度查核事業名單 2. 執行水污費徵收對象進行查核與水質採樣 3. 執行污染熱區事業現場查核 4. 執行一般性查核作業 5.針對本市擬定之詹厝園圳總量管制區範圍內列管事業及污水下水道系統現場查核作業 6.針對本市擬定之詹厝園圳應特予保護農地水體水質總量管制區範圍之承受水體水質檢測（含流量測定）。 7.持續辦理本市流域污染總量管理相關事宜並追蹤執行成效（含污染排放清單及污染地圖建置等） 8.辦理水污染防治相關許可審查作業（含涉及專家學者審查、現場勘察案件），並配合本局線上空、水、廢、毒許可聯合會審機制，進行轄內相關指定規模事業辦理許可變更聯審作業 9.辦理事業及污水下水道系統自動監測（視）及連線傳輸措施說明書（或確認報告書）審查及連線確認作業。 10.執行推動水質水量自動監測	**1050130最後修改期程** **1050405/1050625招/決標** **1050731/開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									與攝錄影監視設施系統穩定操作	
17	105AP00107	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	105年採購資源回收車18輛	31,500	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約中。	**1050130最後修改期程 1050430/1050930招/決標 開/完工**
18	105AP00108	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	105年度新增購置資源回收車計畫	72,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約中。	**1050218最後修改期程 1050401/1050901招/決標 開/完工**
19	105AP00110	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/	臺中市交通空氣品質監測站設置計畫	39,070	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 管考進度為40%，無落後情形。	**1050217最後修改期程 1050331/1050930招/決標 開/完工**
20	105AP00122	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	105年復育掩埋場種樹造林設置-土壤採購	10,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.已於105年5月10日訂約，契約執行中。 2.廠商於105年5月25日提送執行計畫書，審查程序中。	**1050503最後修改期程 1050531/1050815招/決標 1051020/開/完工**
21	105AQ00042	財物勞務採購	文化局/臺中市立圖書館/圖資採編課	105年臺中市公共圖書館圖書補充計畫:中文圖書採購案	41,500	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 第一次緊急採購已於4/30交貨各分館，交貨總冊數計3,155冊，625,889元整,本課也於5月初完成此批圖書書目轉檔，各分館書目及編目加工核對無誤後，即上架供民眾閱覽，各分館4/15提出之第二次緊急採購書單及「開卷好書」得獎圖書，書商將於5/30前交貨，另各分館已於5/15提出第三次緊急採購書單，將請書商於6/30前交貨。	**1050201最後修改期程 1050331/1050630招/決標 1050831/開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
22	105AQ00078	財物勞務採購	文化局/表演藝術科/表演藝術科第一股	2016臺中爵士音樂節委託專業服務採購案	11,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本案業於5月19日上網招標，訂於6月6日截標，6月7日開標。	**1050519最後修改期程 開/完工**
23	105AR00004	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中縣政府太平新光地區區段徵收公共工程委託專案管理契約	25,000	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案已於105年1月19日驗收完成，由承包廠商提送請款資料辦理後續請款作業。	**1050115最後修改期程 1050115/開/完工**
24	105AT00001	財物勞務採購	新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第一股	編印發行105年市政宣導月刊—臺中好生活	20,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於105年4月28日發行5月號，並賡續6月號發行事宜。	**1050125最後修改期程 1050118/開/完工**
25	105AT00013	財物勞務採購	新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第一股	2017年臺中市跨年晚會活動	12,000	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 現正規劃中。	**1050130最後修改期程 開/完工**
26	105AT00016	財物勞務採購	新聞局/新聞行政科/新聞行政科第二股	2016臺中國際動畫影展－策展執行	12,500	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 現為影展徵件階段，預計6月3日舉辦徵件倒數記者會。	**1050304最後修改期程 開/完工**
27	105AU00008	財物勞務採購	稅務局/財產稅科/財產稅科土地稅股	105年使用牌照稅、房屋稅、地價稅繳款書、轉帳繳納通知書及繳納證明書等列印、摺封及郵寄等作業	26,842	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 使用牌照稅已依規劃期程於5月30日完成交貨及驗收,進度並無落後	**1050118最後修改期程 1050309/1050325招/決標 1050628/開/完工**
28	105AY00001	財物勞務採購	研考會/為民服務組/	105年度臺中市政府話務中心營運,系統維護暨環境清潔勞務	13,850	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本月將於6/5前請廠商提送請款資料，並依約辦理查驗關事宜	**1050121最後修改期程 1050112/1050405招/決標 1050705/開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				委外案						
29	105AY00004	財物勞務採購	研考會/資訊中心/應用服務科	公文整合資訊系統維運、推廣與硬體汰換案	27,381	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.5 月 6 日廠商交付 4 月份工作報告，5 月 11 日審核通過，准予備查。 2.5 月 16 日召開 4 月份進度會議。 3.5 月 23 日起辦理學校第二梯次 WEB 版公文製作上線教育訓練，預計 6 月 27 日上線。 4.今年購置設備已全部交貨，目前安裝設定中。 5.第一期款已付。	**1050129 最後修改期程 1050130/1050226 招/決標 1050729/開/完工**
30	105AY00017	財物勞務採購	研考會/資訊中心/設備網路科	臺中市政府 105 年度資訊機房暨所屬機關電腦資訊設備維運案	18,764	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 5/12 月報提交	**1050129 最後修改期程 1041228/1050420 招/決標 1050720/開/完工**
31	105DJ00005	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	后里馬場文化資產維護工程	50,000	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已完成簽辦文資工程委託調查研究暨規劃設計監造技術服務採購招標作業，預定 6 月可公告上網。	**1050127 最後修改期程 1060331/1060430 招/決標 1060531/1070430 開/完工**
32	105AG00026	財物勞務採購	交通局/公運處/運輸稽查課	105 年度主題公車行駛計畫	10,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 於 105 年 5 月 23 日派遣大型巴士一輛支援本府新聞局民間團體參訪市府行程	**1050129 最後修改期程 1050114/開/完工**
33	105AE00021	財物勞務採購	經發局/產業發展科/產業發展科第二股	105 年度臺中市青創夢想家及地方產業創新研發推動計畫	14,200	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已於 105 年 5 月 25 日召開工作計畫書審查會議，審查執行廠商之相關工作規劃。	**1050130 最後修改期程 1050430/1051130/開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
34	105AE00031	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第四股	105年臺中市精密機械科技創新園區一期景觀維護	13,000	35	35	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 招標文件審核完成，待5月30日開標。	1050304最後修改期程 1050613/開/完工
35	105AM00111	財物勞務採購	警察局/犯罪預防科/	105年度治安要點暨平均地權基金錄影監視系統採購案	162,000	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 上網招標中。	1050330最後修改期程 1050630/1051031招/決標 1051130/開/完工
36	105AM00122	財物勞務採購	警察局/交通大隊/執法組	交通執法器材升級汰換案	38,000	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依規劃期程辦理中。	1050419最後修改期程 1050731/1050830招/決標 1050930/開/完工
37	105AN00003	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	105年度消防水庫車2輛採購案	16,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約中	1050202最後修改期程 1050301/1051210招/決標 開/完工
38	105AN00004	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	105年度消防水箱車2輛採購案	10,800	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約中	1050202最後修改期程 1050301/1051210招/決標 開/完工
39	105AN00006	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	105年度消防衣裝備採購案	25,230	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 履約中	1050202最後修改期程 1050301/1051130招/決標 開/完工
40	105AG00041	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/交通規劃科第三股	臺中都會區大眾捷運後續路網藍線可行性研究	11,600	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 目前正依交通部初審意見修正報告書，並於5月24討論修正報告書內容，修正完畢後將盡速送審。	1050226最後修改期程 991230/1000930招/決標 1001231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
41	105AG00048	財物勞務採購	交通局/交通工程科/交通工程科第三股	臺中市公共自行車租賃系統建置及營運管理(第二期)	345,000	35	35	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 評選結果簽核中	**1050604最後修改期程** **1050620/1060320招/決標** **1061220/開/完工**
42	105AH00017	財物勞務採購	都發局/都計測量工程科/	臺中市105年度都市計畫樁測定、埋設及數值地形測量工程委託技術服務案	19,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.本案於105.3.11簽訂契約。2.刻正依契約書履約執行中。	**1050202最後修改期程** **1050330/1051031招/決標** **1060228/開/完工**
43	105AH00032	財物勞務採購	都發局/廣告物管理科/	105年度市政願景館建置案(統包)	18,700	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商於5月6日檢送保險單及4月份工作報告。5月16日辦理審查「工作執行計畫書」及「企劃報告書」會議，俟修正後通過後將支付第一期款；另廠商於5月16日前檢送統包執行招標文件，因「工作執行計畫書」及「企劃報告書」尚須修正，退還招標文件予廠商修正並於7日內送交本局審查，俟審查通過後再行簽辦統包予市長，俟奉准後依招標文件辦理統包案上網公告。5月30日廠商檢送工作執行計畫書及企劃報告書修正版，5月31日廠商檢送統包執行招標文件修正版。	**1050215最後修改期程** **1050910/1051110招/決標** **開/完工**
44	105AI00006	財物勞務採購	農業局/作物生產科/	臺中世界花卉博覽會外埔永豐園區(自然館、綠能館)興建工程委託規劃設計監造技術服務	18,948	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本案於105年2月4日上網公告，105年3月8日開標，105年3月10日請廠商簡報，105年3月22日與廠商議價並決標，依契約執行中，業於105年3月25日提送服務實施計畫書，3月29日初步	**1050226最後修改期程** **1050315/開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									審查，4 月 15 日再次審查，服務實施計畫書完成修正，本局已於 105 年 5 月 30 日發文同意備查。105 年 4 月 29 日廠商提送規劃報告及基本設計,5 月 5 日與副市長簡報，5 月 9 日送研考會審查，5 月 25 日召開基本設計審查。	
45	105AI00009	財物勞務採購	農業局/運銷加工科/	臺中世界花卉博覽會植栽、策展及營運管理先期計畫總顧問委託專業服務案	15,600	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.廠商於 105 年 5 月 10 日完成第一期交貨。 2.於 105 年 5 月 26 日完成各期審查會委查委員之簽辦,預計於 6/3 舉辦第一期工作結果審查會。 3.於 105 年 5 月 26 日完成簽約及契約書用印，並函送契約書正副本各一份予廠商。	**1050321 最後修改期程 1050430/1050525 招/決標 1050723/開/完工**
46	105AJ00006	財物勞務採購	觀光局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第三股	台中世界花卉博覽會 105 年國際行銷執行案	10,000	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案規劃方向變更,擬進行分案管制	**1050216 最後修改期程 1050930/開/完工**
47	105AO00010	財物勞務採購	衛生局/保健科/	人類乳突病毒疫苗接種計畫(HPV)	34,524	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 5 月開打，第 1 劑已接種 2,629 人（持續接種中）。	**1050130 最後修改期程 1050831/開/完工**
48	105AO00027	財物勞務採購	衛生局/檢驗科/	105 年食安行動計畫資本門採購案	31,716	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 5/30 日辦理招標文件簽辦	**1050510 最後修改期程 1050830/1051130 招/決標 開/完工**
49	105AP00001	財物勞務採購	環保局/環境稽查大隊/環境稽查大隊第四組	105 年臺中市營建工程及固定污染源稽巡查暨環境污染陳情案件應變處理計畫	27,900	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約內容提報工作進度。 1.營建工程平日稽巡查 577 處次 2.營建工程假日稽巡查 59 處次 3.空品惡化通報應變作業（本月通報 2 次）3 處次	**1050205 最後修改期程 1050126/1050725/開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									4.前30大工地主動巡查量測噪音值3處次 5.固定污染源各項空氣污染管制法規符合度查核72家次 6.固定逸散源法規符合度查核查核44家次 7.營建工程業者替代方案道路認養洗掃成果查核140路段 8.營建工程施工機具引擎使用液體燃料抽驗2點次 9.營建工程總懸浮微粒（TSP）檢測作業6點次 ~5/29	
50	105AP00013	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	105年臺中市營建空污費收費管理及道路洗掃查核計畫	15,410	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 5月5日及5月16日共辦理8點次街塵負荷檢測，5月6日及5月13日共辦理5場次排煙檢測，5月26日辦理工作檢討會議，5月16日提送第一期款請款相關資料，符合規畫進度。	**1050127最後修改期程** **1050112/1050516招/決標** **1051011/開/完工**
51	105AP00015	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	105年臺中市固定污染源許可、空污費及揮發性有機物管制計畫	19,420	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.105.05.26辦理管理查核會議。 2.辦理許可、空污費及揮發性有機物管制作業。 3.依契約規定執行相關工作項目。	**1050128最後修改期程** **1050125/1050531招/決標** **1050731/開/完工**
52	105AP00016	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	105年臺中市后里區、西屯區、大雅區及港區環境污染物調查計畫	37,900	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.環境採樣執行企劃書。 2.執行5根次管道污染物檢測分析及報告彙整。 3.排放源指紋資料庫彙整。 4.採樣前擴散模擬報告撰寫。 5.檢送工作計畫書定稿版。 6.檢送管道檢測報告。	**1050130最後修改期程** **1050331/1050731招/決標** **1051030/開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									7.105 年 5 月 24 日執行大氣採樣點現勘。 8.105 年 5 月 18 日召開 105 年臺中市健康風險評估計畫工作內容專案報告。	
53	105AP00020	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	105 年臺中市細懸浮微粒(PM2.5)採樣分析計畫	16,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 105 年度預計執行 60 次細懸浮微粒（PM2.5）採樣、分析，105 年至 5 月底止，共累計執行 21 次。	**1050127 最後修改期程 1050205/1050715 招/決標 1051207/開/完工**
54	105AP00021	財物勞務採購	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	105 年度臺中市土壤及地下水污染調查及查證工作計畫	18,007	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.列管場址定期巡查。 2.蒐集大里農地灌排水質數據。 3.提送大甲孟春段農地上游工廠普查成果報告。 4.提交第 1 次地下儲槽查核成果書。 5.提送大型活動宣導規劃書。 6.提送校園宣導規劃書。 7.提交潭子區僑忠段 16 地號應變成果報告書。 8.提交烏日區螺潭段 642 地號應變成果報告書。 9.提交枯水期採樣成果報告書。 10.提交大甲區甲嘉段 259、260 地號應變成果報告書。 11.提交外埔區農地應變調查成果書。 12.提交大里區健民段 764 地號（部分）、練武段 28 地號（部分）應變成果報告書。 13.提送通順鋼鐵驗證規劃書（修正稿）。	**1050201 最後修改期程 1050201/1050715 招/決標 1050920/開/完工**
55	105AP00024	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音	105 年臺中市柴油車動力	17,900	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次	**1050121 最後修改期程**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			管制科/空氣及噪音管制科第一股	計排煙檢測及非法油品檢測計畫					1.）105.5.24 召開 5 月份工作檢討會議。2.）依契約規範執行各工作項目。	1050112/1050801/開/完工
56	105AP00025	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	105 年臺中市機車排氣稽查管制與定檢站管理計畫	15,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依規劃進度執行工作。	1050130 最後修改期程 1050301/1050701 招/決標 1051001/開/完工
57	105AP00026	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	105 年臺中市逸散源及室內空品管制計畫	13,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理室內空品宣導會、紙錢減量宣導會議及市府旅展聯合稽查。	1050122 最後修改期程 1050112/1050801/開/完工
58	105AP00028	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	105 年臺中市重金屬、戴奧辛及有害空氣污染源調查管制計畫	19,350	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.本月辦理 36 家次法規符合度查核，包含 27 家次全廠法規符合度查核，其中有 6 家次查核不符，相關資料將移交局端辦理後續事宜及 9 家次加油站法規符合度查核。 2.本月辦理 21 家次稽查檢測作業，包含 2 根次管道異味稽查檢測作業、3 根次管道 PSN 稽查檢測作業、3 根次管道戴奧辛稽查檢測作業、2 根次管道重金屬稽查檢測作業、1 根次管道六價鉻稽查檢測作業、2 根次管道 VOCs 稽查檢測作業、2 站次氣漏檢測、38 支加油槍氣油比檢測、1 家防制設備（VOCs）效率驗證檢測、2 點次周界六價鉻檢測、570 點次設備元件檢測及 1 家相對準確度檢測。 4.本月辦理 1 場次 FLIR 洩漏檢查。 5.本月辦理 1 場次廠商協談	1050130 最後修改期程 1050112/1050506 招/決標 1051104/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									會。6.本月辦理2次緊急應變作業。 7.本月辦理2件空氣品質不良應變作業。	
59	105AP00029	財物勞務採購	環保局/秘書室/	105年車輛保險勞務採購	16,531	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 依契約執行中.	**1050122最後修改期程 1050120/開/完工**
60	105AP00045	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	105年南屯文山等5區掩埋場滲出水處理廠操作維護、定期申報及修繕等工作	13,950	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 契約執行中。	**1050202最後修改期程 1041231/開/完工**
61	105AP00051	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	105年臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理	31,349	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 105年3月份服務費用於5月19日辦理核銷,105年4月份服務費用於6月1日簽奉核准。	**1050121最後修改期程 1050110/開/完工**
62	105AP00054	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	105年臺中市低污染車輛推廣暨怠速熄火管制計畫	10,000	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案招標文件業已簽奉核可，並於105年1月12日正式上網公告招標，預計105年2月18日辦理開標。 本案於105年2月18日上午10時開標，投標廠商2家（分別為思維環境科技有限公司及春迪企業股份有限公司）且其資格及評選項目以外資料經審查合格。 105年2月26日辦理案件採購評選委員會。思維環境科技有限公司為第一優勝廠商。 105年3月8日由第一優勝廠商思維環境科技有限公司議價並決標。 本案於105年3月8日正式執行，廠商並於105年4月18日提送工	**1050127最後修改期程 1050401/1050501招/決標 1050801/開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									作計畫書定稿本（期初報告）。 餘依計畫工作預訂進度執行。	
63	105AF00032	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	東勢-豐原生活圈快速道路國道4號至石岡段(第1、2標)第二階段環境影響評估委託技術服務案	20,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 國道四號至石岡段（第1、2標）路線方案除隧道方案外，增加研議可行方案，依開發單位承諾進行二階環評。本局於104年10月27日召開環評動工前環境影響說明書公開說明會。第1、2標：104年11月30日簽辦第1、2標二階環評委託技術服務採購案，104年12月25日上網公告，105年1月27日開標，105年2月3日召開評選會議，簽奉核可，移秘書室辦理決標及議價，秘書室於105年3月11日辦理開標；於105年4月13日訂約完成，目前申請第一期請款中。	**1050203最後修改期程** **1050226/1051230招/決標** **1061229/開/完工**
64	105AF00062	財物勞務採購	建設局/秘書室/	「105年臺中市政府建設局高空作業車」財物採購案	49,500	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理車輛車體打造。	**1050215最後修改期程** **1050301/開/完工**
65	105AF00071	財物勞務採購	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	水湳經貿園區區段徵收工程委託專案管理暨施工監造服務案	175,601	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約規定執行監造及專案管單位職責	**1050225最後修改期程** **990326/開/完工**
66	105AF00080	財物勞務採購	建設局/管線管理科/	臺中市105年度公共設施管線資料調查暨系統更新擴充第4期計畫	14,700	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 刻正辦理烏日區設施物測量	**1050330最後修改期程** **1050430/1050630招/決標** **1051031/開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
67	105AG00022	財物勞務採購	交通局/停管處/停車管理課	臺中市中友商圈、美術園道週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理案	57,288	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、本案已於105年1月1日起履約，採按月付款，廠商於每月十日前檢附前一月份全月開單月報表勞務酬金每月結算壹次。 二、刻正辦理105年4月份勞務費請領作業，本處依實際有效停車繳費通知單結算，於105年5月19日驗收合格，已辦理後續撥款支付勞務費事宜。	**1050128最後修改期程 1041231/開/完工**
68	105AG00023	財物勞務採購	交通局/停管處/停車管理課	臺中市中國醫藥大學、科博館、國美館週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理案	58,392	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 、本案已於105年1月1日起履約，採按月付款，廠商於每月十日前檢附前一月份全月開單月報表勞務酬金每月結算壹次。 二、刻正辦理105年4月份勞務費請領作業，本處依實際有效停車繳費通知單結算，於105年5月19日驗收合格，已辦理後續撥款支付勞務費事宜。	**1050128最後修改期程 1041231/開/完工**
69	105AG00024	財物勞務採購	交通局/停管處/停車管理課	臺中市逢甲、新光三越、精明商圈週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理案	53,774	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 、本案已於105年1月1日起履約，採按月付款，廠商於每月十日前檢附前一月份全月開單月報表勞務酬金每月結算壹次。 二、刻正辦理105年4月份勞務費請領作業，本處依實際有效停車繳費通知單結算，於105年5月19日驗收合格，已辦理後續撥款支付勞務費事宜。	**1050128最後修改期程 1041231/開/完工**
70	105AD00033	財物勞務採購	教育局/幼兒教育科/	臺中市政府教育局委託辦理「臺中市私立三光非	32,548	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 國教署於105年5月11日臺教國署國字第1050052500號函核定補	**1050602最後修改期程 1041120/1051130招/決標**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				營利幼兒園」採購案					助本市三光非營利幼兒園經費，本市三光非營利幼兒園業已於104學年度第2學期開辦招生。	1061130/開/完工
71	105AD00034	財物勞務採購	教育局/幼兒教育科/	臺中市政府教育局委託辦理「臺中市私立五權非營利幼兒園」採購案	35,631	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案進行改善工程中，預計6月15完工，擬於7月初辦理立案事宜。	1050604最後修改期程 1050224/1061130招/決標 1071130/開/完工
72	105AD01012	財物勞務採購	水利局/防災工程科/	105年大型移動式抽水機維運及搶險委託服務	15,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本月如常進行	1050303最後修改期程 1050401/開/完工
73	105AD01015	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	105年度臺中市水資源回收中心無機污泥委託清除處理	14,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約規定辦理污泥清運工作	1050302最後修改期程 1050126/開/完工
74	105AD01017	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	105年度臺中市水資源回收中心有機污泥委託清除處理	11,000	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 依契約規定辦理污泥清運工作	1050229最後修改期程 1050130/開/完工
75	105AD01019	財物勞務採購	水利局/水利養護工程科/	雨水下水道安全管理評估檢視計畫第1期	12,000	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 採購作業中	1050321最後修改期程 1050715/開/完工
76	105AK00001	財物勞務採購	社會局/社會工作科/	臺中市兒少高風險家庭關懷輔導處遇服務計畫	22,569	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約執行本計畫	1041218最後修改期程 1041231/開/完工
77	105AK00009	財物勞務採購	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	臺中市兒童及少年保護個案家庭服務方案	17,679	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 轉介8案	1050129最後修改期程 1050105/1050415招/決標 1050715/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
78	105AK00010	財物勞務採購	社會局/仁愛之家/保健組	105年度護理、社工及照顧服務員人力委外勞務	26,539	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約履約提供護理、社工及照顧服務員人力服務進行中	1050114最後修改期程 1041231/開/完工
79	105AK00024	財物勞務採購	社會局/長青福利科/	臺中市105年度建立社區照顧關懷據點輔導計畫	10,989	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.巡迴訪視輔導。 2辦理第1季據點聯繫會報 3.輔導據點計畫書送件。4.辦理專案活動。	1050128最後修改期程 1041231/1050715招/決標 開/完工
80	105AK00025	財物勞務採購	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	臺中市105年度獨居老人緊急救援守護連線服務計畫	14,030	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 預計於7月辦理第二季核銷請款。	1050127最後修改期程 1050111/開/完工
81	105AK00028	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	105年臺中市身心障礙者復康巴士營運服務暨宣導計畫	171,138	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約內容持續辦理，核銷4月份人事費。	1050122最後修改期程 1050110/開/完工
82	105AK00033	財物勞務採購	社會局/社會救助科/社會救助科第二股	臺中市105年度充實愛心食物銀行採購	11,000	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本月已於5月24-26日出貨，28日進行發放	1050127最後修改期程 1050331/1050531招/決標 1050930/開/完工
83	105AK00035	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	105年度臺中市輔具資源中心設置計畫	10,080	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已依規定期程辦理	1050122最後修改期程 1041231/1050415招/決標 1050715/開/完工
84	105AK00038	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第一股	105年度臺中市托育資源中心(市區、海線、山線、大甲、大屯中心)	20,206	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理借閱、諮詢、嬰幼兒活動、親職教育、親子活動...等，五中心共計服務90,000人次	1050201最後修改期程 1041231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
85	105AK00040	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	臺中市身心障礙者營養餐食服務	25,112	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 持續提供服務中。已完成6區第一季核銷作業：#903、#902、#904、#883、#906、#905。 尚有1區需修正支出憑證，故未無完成核銷作業	**1050122最後修改期程** **1050104/1050415招/決標** **1050715/開/完工**
86	105AK00054	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	105年度臺中市身心障礙者社區資源中心勞務委託案	26,248	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 第一季核銷共有12份，其中6份已辦畢，核銷憑證編號為：#831、#829、#613、#614、#832、#673； 尚有6份本預算尚在跑流程中。	**1050122最後修改期程** **1041231/1050415招/決標** **1050715/開/完工**
87	105AK00055	財物勞務採購	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	臺中市105年度失能老人交通接送服務計畫	16,987	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 第一季（第一行政區））已於105年5月5日撥付。第一季（第二行政區））已於105年5月3日撥付。	**1050126最後修改期程** **1041231/開/完工**
88	105AK00056	財物勞務採購	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	105年度臺中市長期照顧居家服務業務暨中低收入老人特別照顧津貼督導計畫	234,487	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.於105年5月20日辦理居家服務第二次聯繫會報。 2.辦理第二季居家服務業務督導查核計8區。 3.持續提供失能長輩居家服務。	**1050127最後修改期程** **1041231/開/完工**
89	105AL00006	財物勞務採購	勞工局/就業安全科/	105年度職業訓練委託案(一)	19,336	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 截至6/1，11班已開班，其中2班已結訓，其餘7班次刻正辦理招生作業。	**1050121最後修改期程** **1050215/開/完工**
90	105AL00009	財物勞務採購	勞工局/福利促進科/	105年度身心障礙者支持性就業服務計畫	16,806	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 截至5/26止共媒合就業146人次，成功推介就業90人次，共服務5418人次。	**1050122最後修改期程** **1050108/1050405招/決標** **開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
91	105AL00044	財物勞務採購	勞工局/就業安全科/	105年度職業訓練委託案(二)	10,121	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 招標文件簽辦作業中。	**1050603最後修改期程 1050820/開/完工**
92	105AM00051	財物勞務採購	警察局/資訊室/	局本部興建工程機房暨資訊網路基礎設施建置案	70,400	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理規劃中。	**1050203最後修改期程 1051215/1061001招/決標 1061101/開/完工**
93	104AP00084	財物勞務採購	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股	臺中市中區委託民營清除機構清運垃圾、資源回收工作	15,190	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、104年4月份中區垃圾運垃圾噸數共計300公噸、採按月付款計請領清運服務費600,000元。 二、105年5月份廠商依約於次月10日前提送成果資料審查後撥款。	**1040123最後修改期程 1031224/開/完工**
94	104AP00085	財物勞務採購	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股	臺中市南A區委託民營清除機構清運垃圾、資源回收工作	12,808	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、104年4月份南A區垃圾運垃圾噸數共計444公噸、採按月付款計請領清運服務費395,000元。 二、105年5月份廠商依約於次月10日前提送成果資料審查後撥款。	**1040123最後修改期程 1031229/開/完工**
95	104AP00086	財物勞務採購	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股	臺中市南B區委託民營清除機構清運垃圾、資源回收工作	27,200	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、104年4月份南B區垃圾運垃圾噸數共計1223公噸、採按月付款計請領清運服務費780,000元。 二、105年5月份廠商依約於次月10日前提送成果資料審查後撥款。	**1040123最後修改期程 1031229/開/完工**
96	104AP00100	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	104年度掩埋場履帶式推土機3輛採購	18,600	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 已完成驗收結算結案，建議解除列管。	**1050106最後修改期程 1040516/開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
97	104DK00002	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中市甲興社會福利綜合大樓興建工程	80,326	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 已函文通知設計監造單位依契約規定賡續辦理細部設計。	**1050219 最後修改期程 1051031/1051231 招/決標 1060102/1061031 開/完工**
98	105A725001	財物勞務採購	梧棲公所/社會課/	105 年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險	11,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約內容辦理	**1050113 最後修改期程 1050305/開/完工**
99	105A735002	財物勞務採購	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所 105 年區民團體意外險	12,500	40	40	0	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：0 次 於 5 月 24 日決標，並與得標廠商簽約	**1050317 最後修改期程 1050515/開/完工**
100	105A736001	財物勞務採購	龍井公所/社會課/	105 年臺中市龍井區區民團體意外險	17,800	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理作業中	**1050106 最後修改期程 1041201/開/完工**
101	105AB00024	財物勞務採購	民政局/生命禮儀管理處/第二殯儀館	東海火化場火化爐汰換 4 座	30,000	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 105 年 5 月 9 日公告上網	**1050331 最後修改期程 1050701/1051201 招/決標 開/完工**
102	104AP00146	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/	設置移動式交通空氣品質監測車	29,090	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 105 年 6 月 1 日完成第一期款核銷。	**1040917 最後修改期程 1041015/1050401 招/決標 開/完工**
103	104AR00023	財物勞務採購	地政局/清水地政/第二課	104 年度臺中港特定區計畫(第三次通盤檢討)都市計畫樁位重置地籍圖重測計畫	18,295	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 105 年 5 月 13 日至 105 年 6 月 13 日公告重測成果。	**1040401 最後修改期程 1041030/開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
104	104AH00036	財物勞務採購	都發局/都計測量工程科/	臺中市104年度都市計畫通盤檢討、變更案樁位測釘、埋設測量工程案	13,600	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依約辦理中。	**1040824最後修改期程** **1040820/1050331招/決標** **1050706/開/完工**
105	104AI00025	財物勞務採購	農業局/作物生產科/	「臺中市外埔區2018花卉博覽會用地興辦事業計畫及整體開發環境影響評估等5項計畫作業之委託技術服務」	15,290	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.105年5月11日參加開發計畫專案小組第1次審查會議。2.105年5月18日核定興辦事業計畫可行性研究先期規劃書。 3.105年5月19日參加環境影響評估專案小組第2次審查會議及水土保持規劃書第二次審查會議。 4.105年5月24日獲同意花博外埔園區農業用地變更。	**1041130最後修改期程** **1041130/1050730招/決標** **1051230/開/完工**
106	099AE00001	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	變更臺中港特定區計畫第三次通盤檢討案	190,016	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.人民陳情資料彙整。2.105年5月9日召開內政部都市計畫委員會專案小組再提會討論案第1次會議。	**991216最後修改期程** **931202/開/完工**
107	100AG00007	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	水湳經貿園區運輸系統整體規劃案	13,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1.配合都發局辦理水湳經貿園區都市計畫土管要點檢討，研析土管要點修訂方向內容。 2.廠商持續就水湳經貿園區道路系統、公共運輸服務及停車規劃等面向，比對檢討原規劃方案與現行落實執行狀況，辦理第3期年度工作成果報告修正事宜。	**1050518最後修改期程** **1010926/1020531招/決標** **1021031/開/完工**
108	104AD01017	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	石岡壩水源特定區水資源回收中心委託代操作	16,460	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 持續營運中	**1040128最後修改期程** **1040630/開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				維護工作						
109	104AD01044	財物勞務採購	水利局/水利規劃科/	臺中市綠川水質及環境改善規劃設計計畫委託技術服務	14,265	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 10 月 30 日訂約，廠商於 10 月 31 日提送工作執行計畫書，於 104 年 12 月 15 日召開工作執行計畫書審查會，並於 104 年 12 月 24 日核定。期中規劃報告於 105 年 3 月 22 日審查會中獲原則同意。於 105 年 4 月 25 日提送期末規劃報告及基本設計報告，並於 105 年 5 月 9 日召開審查會。	**1040821 最後修改期程** **1041030/1050226 招/決標** **1050415/開/完工**
110	104AK00033	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	臺中市成年心智障礙者社區居住與獨立生活服務方案	11,286	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 105 年計畫賡續執行中。	**1040115 最後修改期程** **1040107/1040715 招/決標** **1050415/開/完工**
111	104AK00041	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第一股	臺中市公設民營托嬰中心	18,087	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 沙鹿、豐原托嬰中心依契約收托幼兒中	**1031230 最後修改期程** **1031229/開/完工**
112	104AK00043	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第一股	臺中市兒童發展通報中心	12,050	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.已於 12/25 決標,辦理簽約 2.持續辦理各項方案,104 年累計通報量 2,453 案 3.完成 105 第 1 季核銷 4.持續辦理方案,105 年 5 月通報 936 案	**1031231 最後修改期程** **1031231/1041231/開/完工**
113	104AK00045	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第	臺中市社區保母系統暨弱勢家庭兒童臨時托育服務	126,127	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 各單位 105 年度第一季部份核銷完畢，俟中央核定函辦理契約變更事宜。	**1031231 最後修改期程** **1040228/開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			一股							
114	104AK00051	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第一股	臺中市兒童發展社區資源中心(第一區~第六區)	48,888	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.已於 12/31 決標,辦理簽約 2.辦理各項服務方案 3.完成 105 第 1 季核銷 4.持續辦理方案,105 年 5 月個案量為 3548 案	1040205 最後修改期程 1031231/1041231/開/完工
115	104AK00065	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第二股	臺中市婦女福利服務中心	35,937	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案為季核銷,下次撥款日期為 7 月	1031231 最後修改期程 1040228/開/完工
116	104AK00078	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/	委託辦理『中部地區燒燙傷重建中心』實施計畫勞務採購	14,443	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 5 月服務人數服務使用者共 20 人 / 285 人次，另活動團體皆依契約陸續辦理中"	1041228 最後修改期程 1040928/開/完工
117	104AM00112	財物勞務採購	警察局/犯罪預防科/	104 年度「治安要點暨平均地權基金」錄影監視系統採購案	127,000	95	95	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 本案第 2 批 162 組，已完工，目前辦理驗收中。	1050215 最後修改期程 1040730/1041031 招/決標 1041130/開/完工
118	104AM00117	財物勞務採購	警察局/犯罪預防科/	104 年度「第13、14 期重劃區治安要點」錄影監視系統管道設施採購案	14,330	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 持續建置中。	1040827 最後修改期程 1050131/1060630 招/決標 1071231/開/完工
119	104AN00033	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	104 年度無線電通訊輔助設備採購案	28,000	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理核銷及付款中	1040817 最後修改期程 1041110/1050430 招/決標 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
120	101AE00025	財物勞務採購	經發局/產業發展科/產業發展科第一股	泊嵐匯會展中心新建工程委託專案管理技術服務案	19,500	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 一、已於105年5月11日簽奉市長核可本案期程，本局請規設單位依期程辦理作業，並於105年5月16日函發專案管理單位重新評估契約條文履約期限內容，刻正辦理後續作業事宜。 二、本案細部設計及工程施工後續工作，將由本府建設局代辦本案，已於105年5月3日函發代辦協議書相關資料予建設局，建設局於105年5月23日函覆本局，刻正辦理後續代辦作業事宜。 三、研考會已核定本案基本設計成果報告書，本局於105年5月9日函發規設單位辦理細部設計作業，刻正辦理後續作業事宜。 四、建設局於105年5月23日與本局辦理會展基地移交事宜，惟基地界線尚未明確標示，且用地尚未整平，待建設局處理完後，再行通知本局會勘。	**1020108最後修改期程** **1020220/1020307招/決標** **1020317/開/完工**
121	102AC01023	財物勞務採購	交通局/臺中市停車管理處/停車規劃課	102-105年度臺中市公有停車場租賃掌上型電腦(PDA)開單設備	27,929	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 105年5月1日至5月31日PDA供應租賃中	**1020723最後修改期程** **1020626/1020903招/決標** **開/完工**
122	102AD01047	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	臺中市污水下水道系統通盤檢討整體規劃委託技術服務案	35,000	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於3/21日提送營建署推動會報修正版，並於5/4日抽換修正報告。	**1030106最後修改期程** **1021128/1030601招/決標** **1040601/開/完工**
123	102AF00004	財物勞務採購	建設局/道路養護科/道路養護	102年度臺中市橋樑資料普查及安全	10,450	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已結案	**1020205最後修改期程** **1020415/開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			科第二股	檢測作業						
124	102AH00018	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	台中市都市計畫主要計畫通盤檢討規劃案	20,500	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 「變更臺中市都市計畫主要計畫第四次通盤檢討案」8 月 21 日公開展覽結束，案件單純部分業已提 103 年 9 月 19 日臺中市都市計畫委員會第 37 次會議審議通過，並經 103 年 12 月 25 日內政部都市計畫委員會第 1 次會議獲致初步建議意見，本案將俟內政部都市計畫委員會大會確認專案小組建議後，依規將變更內容超出原公開展覽範圍辦理再公開展覽作業，其中變 12 案配合柳川排水治理計畫調整自 104.7.22 起再公開展覽 30 天，104 年 10 月 27 日內政部都市計畫委員會第 862 次會議審議通過,104 年 11 月 26 日函送計畫書圖予內政部核定，104 年 12 月 8 日內政部函發核定函，104 年 12 月 24 日公告自 104 年 12 月 25 日公告實施。案件複雜者業已籌組臺中市都市計畫委員會專案小組審議，以縮短審議期程，103 年 11 月 6 日召開第 1 次專案小組會議、103 年 11 月 27 日召開第 2 次專案小組會議、103 年 12 月 16 日召開第 3 次專案小組會議、104.2.12 市都委專案小組第 4 次會議、104.3.6 市都委專案小組第 5 次會議、104.3.13 市都委專案小組第 6.7 次會議聽取陳情意見、104.5.7 第 8 次專案小組會議、104.5.18 第 9 次專案小組會議、104.6.5 第 10 次專案小	**1020730 最後修改期程 1020630/1020815 招/決標 1021115/開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									組會議、104.6.26 召開第 11 次專案小組會議、104.7.24 召開第 12 次專案小組會議、104.7.31 召開第 13 次專案小組會議、104.8.11 召開第 14 次專案小組會議、104.8.21 召開第 15 次、第 16 次專案小組會議、104.8.25 召開第 17 次、第 18 次專案小組會議、104.9.2 召開第 19 次會議、104.9.18 召開第 20 次會議、104.10.8 召開第 21 次會議、104.10.19 召開第 22 次會議、104.11.12 召開第 23 次會議、104.11.18 召開第 24 次會議、104.12.4 召開第 25 次會議、104.12.18 召開第 26 次會議、105.1.14 召開第 27 次會議、105.1.25 召開第 28 次會議、105.1.26 召開第 29 次會議、105.2.25 召開第 30 會議、105.3.4 召開第 31 會議、105.4.12 召開第 32 會議，105 年 4 月 29 日台中市都市計畫委員會第 55 次會議審議。	
125	102AH00023	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	大里、太平及霧峰都市計畫區整併及主要計畫、細部計畫分離規劃作業	11,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 104 年 10 月 19 日起主要計畫範圍公開徵求意見 30 天，105 年 5 月 6 日召開第 16 次工作會議。105 年 4 月 8 日起辦理公展 30 日，並分三場（大里、太平、霧峰）召開說明會，後續 5 月 31 日進行都計專案小組審議作業。	**1020830 最後修改期程** **1020815/1020830 招/決標** **1021115/開/完工**
126	102AH00027	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	擴大大里都市計畫改採市地重劃開發案	27,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.105.5.5 農業局檢送修正意見。 2.105.5.24 依農業局意見完成重	**1020906 最後修改期程** **1020815/1020919 招/決標**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									大建設計畫申請書修正並函送行政院審議。	**開/完工**
127	102AH01021	財物勞務採購	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	國定古蹟霧峰林家下厝宮保第木作彩繪維護修復案	13,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.103 年 4 月 17 日已辦理第一次彩繪工程督導。 2.103 年 10 月 3 日辦理第二次工程督導。 3.104 年 2 月 13 日辦理第一進修復報告書審查通過。 4.104 年 6 月 16 日辦理第二進第一次工程督導完成。 5.104 年 10 月 20 日辦理第二進第二次工程督導完成。 6.104 年 12 月 17 日辦理第二進第三次督導完成。 7.105 年 3 月 22 日辦理第二進修復完成審查通過。 8.預訂 105 年 12 月底前提送第三進修復報告書。	**1020830 最後修改期程 1021130/1031030 招/決標 1041115/開/完工**
128	102AK00057	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/	臺中市政府社會局委託經營管理臺中市潭子區身心障礙成人日間托育中心	31,228	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案依契約規定辦理中。	**1020719 最後修改期程 1020930/開/完工**
129	103AE00007	財物勞務採購	經發局/產業發展科/產業發展科第二股	「臺中市創意生活產業整合型發展計畫-茶。咖啡。太陽餅」委託專業服務案	11,340	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.已完成 OTOP 清水服務區臺中三寶-茶、咖啡、糕餅專區設置。 2.已 104 年 5 月 27 日核定「店家創新產品開發輔導」企劃書。 3.已 104 年 6 月 29 日核定「澳門展-國際美食博覽」企劃書。 4.104 年 7 月 31 日展智公司送期中報告書。	**1030124 最後修改期程 1030430/1031031 招/決標 1040930/開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									5.104 年 8 月 28 日辦理「店家創新產品開發輔導」審查會。 6.104 年 9 月 25 日辦理第二期期中報告審查會。 7.104 年 10 月 15 日展智公司檢送第二期修正後期中報告書。 8.104 年 11 月 24 日召開臺中三寶工作會議。 9.104 年 12 月 30 日辦理第五場產業交流暨產業合作聯盟會議。 10.105 年 1 月 28 日辦理第六場產業交流暨產業合作聯盟會議。 11.105 年 2 月 26 日辦理第七場產業交流暨產業合作聯盟會議。 12.105 年 3 月 30 日辦理無國界近距離座談會。 13.105 年 4 月 8 日核定 2016 內蒙古（呼和浩特）台灣名品博覽會企劃書 14.105 年 4 月 22 日辦理第八場產業交流暨產業合作聯盟會議。 45. 105 年 5 月 31 日辦理媒體交流會。	
130	103AE00026	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第四股	清水甲南產業園區區一期委託申請設置案	35,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 105 年 5 月 20 日召開清水甲南產業園區一期委託申請設置案契約價金結算協商會議，決議請亞新公司依本案契約書第 16 條第 5 項第 2 款規定,提供用水計畫書等 5 項工作項目已發生施作費用及合理利潤說明,俾利辦理後續事宜。	**1030616 最後修改期程** **1030910/開/完工**
131	103AF00025	財物勞務採購	建設局/景觀工程科/景觀工程科第一股	臺中市 103 年度行道樹、園道、綠地綠美化維護採購案-南區	10,000	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已結算付款完成，擬解除列管	**1030305 最後修改期程** **1030106/開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
132	103AF00078	財物勞務採購	建設局/建築工程科/建築工程科第二股	臺中城市文化館新建工程委託專案管理技術服務案	48,025	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已於 105 年 5 月 4 日由本府研考會召開基本設計審議。規設單位於 105 年 5 月 25 日將修正後報告書送 pcm 審查，俟 pcm 確認修正後，再行提報辦理第二次基本設計審議事宜。	**1030829 最後修改期程 1031031/開/完工**
133	103AF00081	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	東勢-豐原生活圈快速道路工程環境監測工作	15,835	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 23.104 年 11 月 30 日簽辦第 1、2 標二階環評委託技術服務採購案，104 年 12 月 25 日上網公告，105 年 1 月 27 日開標，並訂於 105 年 2 月 3 日召開評選會議。 24.104 年 12 月 31 日召開第 5 標細部設計進度檢討會，目前進度 70%，預計 105 年 1 月 12 日前提送細設成果。 25.105 年 1 月 21 日邀集豐原、石岡、新社、東勢、和平等區里辦公處召開加速推動公開說明會。 26.105 年 1 月 26 日召開第 5 標細部設計審查會。 27.原訂於 105 年 2 月 5 召開第 3 標分段辦理評估計畫簡報會議，因故延期。 28.現正依計畫定期實施監測作業中。	**1030905 最後修改期程 1030930/開/完工**
134	103AG00016	財物勞務採購	交通局/交通工程科/交通工程科第三股	臺中市公共自行車租賃系統建置及營運管理及後續擴充	169,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 105 年 5 月份已完成 87 站營運啟用，持續辦理接電啟用及新設站點建置。	**1030122 最後修改期程 1030328/1030928 招/決標 1040328/開/完工**
135	103AH00011	財物勞務採購	都發局/綜合企劃科/綜合企劃	豐原都市計畫通盤檢討規劃案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 豐原三通公開展覽作業自 104 年	**1030121 最後修改期程 1030430/1030730 招**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			科第二股						11 月 6 日起公開展覽 30 天，訂於 105 年 6 月 2 日召開本市都市計畫委員會專案小組第 7 次會議進行審議。	**/決標** **1031231/開/完工**
136	103AH00025	財物勞務採購	都發局/廣告物管理科/	大宅門特區(原水湳經貿生態園區)開發專案管理(PM)計畫	24,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 106 年先期計畫經費編列簽奉市長核准 106 年度暫不予編列，改編列至 107 年度，並已移請地政局辦理。105 年 5 月 3 日低碳辦公室召開籌備成立水湳經貿園區智慧營運管理中心第一次研商會議。105 年 5 月 3 日研考會召開水湳經貿園區全區中水道管線設施建置研商會議。105 年 5 月 24 日函請地政局撥付第 2 期服務費 243 萬 863 元。105 年 5 月 29 日市長召開水湳智慧城共識營。城鄉科 105 年 5 月 31 日召開水湳機場原址整體開發區細部計畫通盤檢討暨西側（航空專用區）再發展策略研究案期末審查會議。	**1030303 最後修改期程** **1030225/開/完工**
137	103AH00040	財物勞務採購	都發局/綜合企劃科/綜合企劃科第一股	擬定后里國際花博特定區計畫規劃案	14,850	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、招標：103 年 2 月 28 日奉准動支第二預備金。103 年 3 月 20 日公開招標。 二、決標：103 年 4 月 29 日決標、103 年 5 月 1 日簽約。 三、工作計畫書：103 年 5 月 15 日工作計畫書審查。 四、第一階段： (1)103 年 6 月 17 日召開測量工作計畫書審查暨說明會。 (2)103 年 7 月 7 日陸軍裝甲 586 旅電話通知同意進場進行測量作業。	**1030903 最後修改期程** **1030515/1030530 招/決標** **1030830/開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									（3）103 年 8 月 7 日召開第一階段審查會議。 （4)103 年 8 月 21 日徐副市長帶隊拜訪國發會副主委。 （5)103 年 9 月 9 日至 11 日，會同內政部營建署城鄉分署進度本案數值地形圖測量驗收。 （6）103 年 10 月 15 日召開開發方式評估會議。 五、第二階段 （1）自 103 年 9 月 25 日公告徵詢意見 30 天。 （2)103 年 10 月 3 日檢具新訂都市計畫申請書、農變說明書、用水計畫書及政策環評估說明書分送有關機關審查。 （3）103 年 10 月 14 日召開專家學者座談會。 （4）103 年 10 月 30 日檢送修正後用水計畫書函請中水局審查。 （5）103 年 11 月 21 日依內政部 103 年 10 月 21 日函文及營建署 103 年 10 月 31 日函文，檢送補正後新訂都市計畫申請書。 （6）12 月 18 日函文內政部本案得否依規免徵詢內政部區委會意見，104 年 1 月 16 日內政部函復，得逕依都市計畫法定程序辦理，惟擬定都市計畫之必要性仍待釐清。 （7）農變說明書 103 年 12 月 23 日函請農委會審查，農委會 104 年 1 月 5 日檢還農變說明書，請本府送新訂都市計畫中央主管機關轉送農委會。 （8)104 年 2 月 28 日內政部函(依行政院農委會 104 年 1 月 5 日函文副本)，請本府依新修正新訂或	

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									擴大都市計畫作業要點辦理。 （9）配合本府104年5月15日報行政院農委會「國家重大建設計畫-臺中市翡翠區域農業加值推動計畫（含2018臺中花博推動計畫）」，動態調整新訂或擴大都市計畫範圍，續辦法定程序。 （10）104年6月30依花博推動計畫調整擴大后里都市計畫街廓配置討論 （11)104年8月6日召開開發方式會議。 （12）104年8月13日函發前揭會議紀錄。 （13）刻由規劃單位依104年8月13日會議紀錄及104年4月18日行政院核定「國家重大建設計畫-臺中市翡翠區域農業加值推動計畫（含臺中世界花卉博覽推動計畫）」，並依本府105年5月12日臺中世界花卉博覽會后里森林園區現勘紀錄調整都市計畫配置。	
138	103AH00047	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	臺中市轄區內都市計畫公共設施用地專案通盤檢討規劃案	25,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 10.104年8月13日檢送公設檢核表供各目的事業主管機關填列資料。 11.104年10月2日檢送本案期中報告。 12.本案業已於104年10月23日召開期中報告書審查會議。 13.本案期中報告書已於104年11月20日備查。 14.104年11月27日召開本案第5次工作簡報會議。 15.104年12月30日與教育局協	**1041005最後修改期程 1031231/1040214招/決標 1041115/開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									商學校用地調整事宜。 16.105年1月27日召開本案第6次工作簡報會議。 17.105年3月9日召開2場機關協調會。 18.105年3月14日召開本案第7次工作簡報會議。 19.105年4月1日向局長報告本案。 20.105年4月29日提交期末報告。 21.105年5月11日召開第8次工作簡報會議。 22.105年5月16日變更內容協商會議（臺中市都市計畫）。 23.105年5月18日變更內容協商會議（豐原、潭子、豐交、大雅、神岡、東勢、石岡、梨山、新社） 24.105年5月20日變更內容協商會議（臺中港特定區計畫）。	
139	103AK00086	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第二股	臺中市新移民家庭服務中心實施計畫	19,179	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 執行各項業務個案管理、家訪、電訪、諮詢服務、個案轉介、辦理新移民支持性服務方案等105年5月共服務6000人次。	**1031231最後修改期程** **1031225/1040415招/決標** **1040715/開/完工**
140	103AK00090	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第二股	臺中市單親家庭福利服務中心	18,354	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商履約中。	**1031231最後修改期程** **1031227/開/完工**
141	103AQ00081	財物勞務採購	文化局/表演藝術科/表演藝術科第一股	臺中大都會歌劇院平臺型鋼琴	22,100	85	85	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 項次一、三功學社已於9月1日來函請領第一期款。 項次二法吉歐利於10月21日付	**1050119最後修改期程** **1030930/1031230招/決標** **開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									款完畢。	
142	104A725003	財物勞務採購	梧棲公所/社會課/	104年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險	11,000	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 依契約內容辦理	**1031227最後修改期程** **1040305/開/完工**
143	104A735002	財物勞務採購	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所104年區民團體意外險	12,500	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 103年7月9日前已簽約完成,民眾均依符合申請條件申請	**1040505最後修改期程** **1040515/開/完工**
144	104A736002	財物勞務採購	龍井公所/社會課/	104年臺中市龍井區區民團體意外保險	17,800	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 辦理作業中	**1040128最後修改期程** **1031110/開/完工**
145	104AD00023	財物勞務採購	教育局/國民小學/文山國小	104年度高級中等以下學校及幼兒園投保公共意外責任保險聯合採購	37,840	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 未賠付事件持續處理中	**1050419最後修改期程** **1040113/1040305招/決標** **1040805/開/完工**
146	104AD00086	財物勞務採購	教育局/國民中學/大甲國中	臺中市政府教育局產學訓用人才培育資訊管理系統平台採購案	11,270	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 11月10日議價完成,得標廠商為巨鷗科技股份有限公司. 已完成第一期初驗,改善完成後辦理複驗. 3月底辦理複驗. 複驗完成 4月30日報竣工,5月24日驗收	**1041126最後修改期程** **1041130/開/完工**
147	104AD01004	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	104年度臺中市福田水資源回收中心委託代操作維護管理工作	26,240	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本中心代操作中	**1040129最後修改期程** **1040331/開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
148	104AE00024	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市工業園區整體發展計畫委託專案管理服務案	27,430	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.廠商依約於 105 年 5 月 6 日提報 105 年 4 月份工作月報表至局備查，本局於 105 年 5 月 11 日存供備查。 2.有關半年成果報告書(修正版)廠商業於 105 年 5 月 11 日提報至局，該報告書刻正核辦中。	**1040713 最後修改期程 1041020/開/完工**
149	104AF00034	財物勞務採購	建設局/管線管理科/	臺中市 104 年度道路挖掘系統更新擴充暨公共設施管線資料調查	14,434	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理請撥款程序中	**1040401 最後修改期程 1040331/1040531 招/決標 1041031/開/完工**
150	104AF00044	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市 104 年度鄰里公園綠美化維護工作-北屯區(北屯路以東)	10,693	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 請款簽准，依約付款中。	**1040402 最後修改期程 1031201/開/完工**
151	104AF00047	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	104 年度臺中市公園公廁清潔維護	13,413	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已結案	**1040402 最後修改期程 1031201/開/完工**
152	104AF00093	財物勞務採購	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	華南路以東銜接特三號道路之委託水土保持計畫暨環境影響評估	10,300	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 各項環境調查執行中	**1041118 最後修改期程 1050115/1051231 招/決標 1061231/開/完工**
153	104AG00006	財物勞務採購	交通局/公運處/運輸稽查課	104 年度臺中市公車智慧型站牌建置計畫	10,000	55	55	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 廠商第 4、5 通知施作已驗收請款 558,731 元	**1050425 最後修改期程 1040815/1041001 招/決標 開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
154	104AG00008	財物勞務採購	交通局/停管處/停車管理課	104至105年臺中市政府公有停車場停車費用委託代收案	132,792	40	40	0	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 已於104年1月1日起履約，採按月付款，廠商於每月10日前檢附前一月份所代收金額繳款證明文件及代收件數月報表交於本處核算代收停車費件數及手續費，105年4月份廠商代收停車費件數有1,031,777件，代收金額為36,699,004元，代收手續費為4,090,055元，刻正辦理105年4月份支付勞務費事宜。	**1040121最後修改期程** **1031223/開/完工**
155	104AG00031	財物勞務採購	交通局/交通行政科/交通行政科第一股	104年度拖吊車採購案	18,500	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 104年11月13日決標,12月18日簽訂合約完成.交車期限為105年5月11日.已於105年5月9日運抵崇德拖吊場（未逾期）.並於5月18日辦理第一次驗收.尚有瑕疵.將訂於5月25日辦理第二次驗收.尚有瑕疵.將訂於6月1日辦理第三次驗收.	**1041123最後修改期程** **1041226/開/完工**
156	105AD01020	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	臺中市污水下水道系統補充調查及巡檢	36,000	30	35	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理評選會議、議價	**1050329最後修改期程** **1050701/1050802招/決標** **開/完工**
157	105AD01022	財物勞務採購	水利局/污水工程科/	臺中市10期、11期及西新光等區域既有污水下水道系統委外巡檢案	18,500	35	40	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 於105年5月4日辦理評選並於105年5月19日決標。	**1050329最後修改期程** **1050630/開/完工**
158	105AJ00016	財物勞務採購	觀光局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第三股	2016臺中國際花毯節策展委託專業服務案	21,000	35	40	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案上網公告招標中,預定於105年5月31日開資格標，並賡續辦	**1050509最後修改期程** **開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									理後續採購作業相關事宜	
159	105AR00010	財物勞務採購	地政局/雅潭地政/第二課	105年度大臺中地區委外辦理地籍圖重測勞務採購案	11,182	35	40	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 於105年5月12日決標,並於同年5月23日簽約	**1050130最後修改期程 1050610/開/完工**
160	105AG00038	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	水湳、豐原及烏日轉運中心規劃及基本設計委託技術服務	26,900	35	40	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.本案於5月10日召開工作會議，確認高鐵車站門戶地區，區內道路配合台74線增設匝道規劃方向。 2.5月17日經與顧問公司討論後，決定水湳轉運中心建築初步型式。	**1050130最後修改期程 1050630/1050801招/決標 1051231/開/完工**
161	105AG00040	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/交通規劃科第三股	大臺中地區捷運路網檢討規劃暨臺中捷運系統初期路網可行性研究	12,000	35	40	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 大臺中地區捷運路網檢討規劃暨臺中捷運系統初期路網可行性研究已於4月18日決標，由顧問公司執行工作計畫書相關規劃，本局於5月26日同意備查。	**1050130最後修改期程 1050630/1050930招/決標 1051230/開/完工**
162	105AR00009	財物勞務採購	地政局/清水地政/第二課	105年度臺中港特定區計畫(第三次通盤檢討)都市計畫樁位重置地籍圖重測計畫	15,560	10	20	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 招標文件已簽辦核定，已上網公開招標，105年6月3日開標。	**1050201最後修改期程 1050930/開/完工**
163	105AP00104	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	105年度採購掃街車3輛	12,000	30	40	10	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 於4月7日決標,4月15日簽約,預計11月底前辦理完工。	**1050130最後修改期程 1050610/開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
164	105AP00105	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	105年度採購密封壓縮式垃圾車14輛	44,100	30	40	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於4月27日決標，5月6日完成簽約,預計10月上旬辦理完工。	**1050130最後修改期程 1050710/開/完工**
165	105AO000009	財物勞務採購	衛生局/保健科/	一里一樂齡-行動教室	21,600	30	40	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.「一里一樂齡-行動教室」計畫採購案將本市29行政區分為（ABCD區）4區執行，而為避免資源重疊，樂齡行動教室開班地點，優先於無樂齡資源里（無社區照顧關懷據點、長青快樂學堂、樂齡學習中心、長青學苑任1項資源之里）開班，本局業於1月25日、4月25日區長會報及29區里鄰長研習會宣傳說明，目前已有101里申請開班。 2.本採購案業於3月24日公告政府電子採購網，於4月18日結標，經4月19日開資格標，4區共10家符合資格廠商如下： （1）A區：中臺科技大學、社團法人臺中市產經文教協會 （2）B區：財團法人中衛發展中心、逢甲大學 （3）C區：中國醫藥大學、財團法人中衛發展中心、朝陽科技大學、國立臺灣體育運動大學 （4）D區：社團法人臺中市基督教青年會（YMCA）、社團法人臺中市產經文教協會 3.本局所成立之採購案工作小組於4月28日召開工作小組會議，依據評選項目就受評廠商擬具初審意見，供評選委員會於評選參考。	**1050129最後修改期程 1050715/開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									4.本採購案分別於4月29日召開評選委員會,5月9日召開底價審議會議，其評選結果如下： （1）A區：中臺科技大學為第1優勝廠商 （2）B區：財團法人中衛發展中心為第1優勝廠商、逢甲大學為第2優勝廠商 （3）C區：朝陽科技大學為第1優勝廠商、國立臺灣體育運動大學為第2優勝廠商、財團法人中衛發展中心為第3優勝廠商 （4）D區：社團法人臺中市基督教青年會(YMCA)第1優勝廠商、社團法人臺中市產經文教協會第2優勝廠商 5.「一里一樂齡-行動教室」採購案依優勝廠商順序，於5月20日辦理議價完竣，其決標廠商為A區：中臺科技大學為第1優勝廠商、B區：財團法人中衛發展中心、C區：朝陽科技大學為第1優勝廠商、D區：社團法人臺中市基督教青年會（YMCA)。	
166	105AE00032	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第四股	105年臺中市精密機械科技創新園區一期公共設施維護工作	10,000	0	10	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 準備招標文件前置作業	**1050302最後修改期程 1050727/開/完工**
167	105AM00071	財物勞務採購	警察局/後勤科/	105年行政警察防水透氣雨衣採購案	12,095	30	40	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 5月18日至27日至各單位辦理套量作業	**1050304最後修改期程 1050720/1051031招/決標 1051130/開/完工**
168	104AD01012	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	臺中港特定區水資源回收中心暨大	16,894	85	95	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約規定辦理代操作營運中。	**1040128最後修改期程 1040331/開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				里區立新水資源回收中心委託代操作維護管理工作						
169	104AP00142	財物勞務採購	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	臺中市農地污染控制場址適當措施改善計畫-龍井、大里等4區農地改善-污染改善工作	38,600	30	40	10	流廢標次數：2次， 期程修改次數：1次 裕山公司於105/4/15提送品保規劃書至本局，本局於105/4/20提送品保規劃書至環保署環檢所審查，環保署於105/5/12函覆審查意見，裕山公司依審查意見修正後於105/5/19提送品保規劃書（修正二版）至本局，本局再於105/5/23提送環保署審查。	**1050115最後修改期程 1050801/1060730/開/完工**
170	104AP00144	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	104年度採購消毒車12輛	14,640	85	100	15	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 廠商於4月7日辦理完工，本局於4月21日辦理第1次驗收不合格，已於5月2日完成驗收交車，目前辦理付款中。	**1040903最後修改期程 1041210/開/完工**
171	104AH00033	財物勞務採購	都發局/都市設計工程科/	104年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫	18,000	70	85	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 預計105.06.02.召開期末報告審查	**1040703最後修改期程 1040831/1041031招/決標 1050131/開/完工**
172	104AD01046	財物勞務採購	水利局/水利規劃科/	臺中市神岡區、大雅區雨水下水道檢討規劃委託技術服務	10,600	40	55	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 函送台灣世曦協助檢視測量成果。	**1040918最後修改期程 1041001/1050701招/決標 1051231/開/完工**
173	104AH00009	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	烏日、大肚都市計畫區整併及主要計畫、分離專案通盤檢討規劃作業案	15,000	70	85	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 9.104年8月14日辦理現勘。 10.104年9月30日召開本案第2次工作簡報會議。 11.廠商業已於104年10月21日	**1031218最後修改期程 1040601/1040701招/決標 1041231/開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									函送期中報告書。 12.本案業於104年11月5日召開期中審查會議。 13.104年12月15日檢送期中報告修正本。 14.104年12月18日召開第3次工作簡報會議。 15.105年1月15日召開第二次期中審查會。 16.105年3月1日召開第4次工作簡報會議。 17.105年3月30日辦理公告徵求意見。 18.105年4月6日召開公告徵求意見座談會。 19.105年5月17日召開第5次工作簡報會議。 20.105年5月18日提交期末報告。	
174	105AQ00053	財物勞務採購	文化局/臺中市立圖書館/閱覽典藏課	105年度圖書館營運勞務承攬採購案	16,584	40	55	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 5月13日簽准辦理4月份請款作業	1050205最後修改期程 1050126/1050630招/決標 1051031/開/完工
175	105AY00005	財物勞務採購	研考會/資訊中心/設備網路科	臺中市政府105年度各機關資訊設備汰舊換新(含汰換XP電腦)採購案	62,690	40	55	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 第一批出貨各機關個人電腦裝機中	1050129最後修改期程 1050219/1050729招/決標 1051031/開/完工
176	105AD00028	財物勞務採購	教育局/國民中學/安和國中	105年暑假暨105學年度第一學期安心午餐餐券採購	112,393	10	30	20	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案於105年05月12日簽辦招標文件、05月13日公告電子採購網	1050520最後修改期程 1050915/1051116招/決標 1051216/開/完工
177	105AG00035	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	105年度台中市智慧交通	17,440	35	55	20	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次	1050130最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			交通規劃科第三股	發展規劃暨交通管理中心維運計畫					105 年 5 月 3 日決標,5 月 23 日工作執行計畫書核備	1050615/1050715 招/決標 1051231/開/完工
178	105AM00077	財物勞務採購	警察局/後勤科/	105 年行政人員服裝採購案	12,765	10	35	25	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 自 5 月 23 日起至 6 月 7 日止至各單位辦理套量作業	1050311 最後修改期程 1050720/1051031 招/決標 1051130/開/完工
179	104AR00025	財物勞務採購	地政局/重劃科/重劃科第一股	臺中市體二用地都市更新地區範圍東側部分採用市地重劃開發之先期規劃評估案	16,000	10	35	25	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理招標相關事宜。	1041127 最後修改期程 1060531/1061130 招/決標 1070630/開/完工
180	103AP00125	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理及勞工安全科/清潔隊管理及勞工安全科第二股	103 年度環保署補助辦理垃圾車加裝濾煙器示範運行計畫	10,800	70	95	25	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 已完成第 1 年第 2 期付款。	1040109 最後修改期程 1040228/1040710 招/決標 1050410/開/完工
181	105AD00023	財物勞務採購	教育局/國民小學/竹林國小	105 年度臺中市中小學資訊及教育網路設備更新採購案	41,101	10	40	30	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 5 月 20 日完成決標，6 月 15 日開始履約，契約規範在 9 月 15 日前完成履約	1050427 最後修改期程 1050916/1051016 招/決標 1051116/開/完工
182	104AH00018	財物勞務採購	都發局/秘書室/	104 年度建管檔案數位化製作案	46,000	55	85	30	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依預定期程履約中	1031231 最後修改期程 1040520/1041215 招/決標 開/完工
183	104AK00032	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利	104 年失能身心障礙者補助使用居家照顧服務及	33,634	70	100	30	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已辦理完成第 1 季核銷請款程序，餘事項按照合約進度執行。	1040119 最後修改期程 1031231/1040715 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			科第二股	臨時照顧服務暨照顧者津貼督導計畫						**1050415/開/完工**
184	105AR00017	財物勞務採購	地政局/資訊室/	臺中市地政整合系統WEB版－資訊安全暨系統擴充與整合案	17,506	0	30	30	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 5月9日簽辦招標文件、5月19日招標文件核定、5月23日上網公告	**1050511最後修改期程** **1050901/1051205招/決標** **開/完工**
185	105AM00083	財物勞務採購	警察局/後勤科/	105年警用車輛採購案	64,350	0	35	35	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 四輪傳動巡邏車5輛、廂式偵防車8輛於4月8日以共同供應契約下單採購；偵防車20輛於4月29日以共同供應契約下單採購；巡邏車40輛於5月3日以共同供應契約下單採購；另高性能廂式偵防車1輛及大型重型機車12輛辦理公開招標中。	**1050316最後修改期程** **1051030/開/完工**
186	101AC01024	財物勞務採購	交通局/捷運處/開發路權課	捷運系統烏日文心北屯線土地開發場站共構設計專案管理案	38,264	40	85	45	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 105年4月19日(二)G9-1、G9-2、G10開標。 105年4月28日（四）G5、G6、G8a、G11公開招標。 105年5月5日(四)協助審查各共構站介面報告書，預訂於5月底前完成。	**1050204最後修改期程** **1020320/開/完工**

參、一般公文處理時效

一、一級機關

起迄日期：105/05/01 至 105/05/31

	應辦公文				已辦結公文統計											待辦公文統計			
	本月份新收件數	截至上月待辦件數	本月創稿數	合計	發文統計						小計	存查件數	辦結公文合計		發文平均使用日數	待辦公文統計		未逾辦理期限待辦件數	已逾辦理期限待辦件數
				(1)+(2)+(3)	6日以內(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結		(5)+(6)+(7)		(8)+(9)			(4)-(10)			
					件數	%	件數	%	件數	%			件數	%		件數	%		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)	(7)	(7)/(8)	(8)	(9)	(10)	(10)/(4)	(11)	(12)	(12)/(4)	(13)	(14)
合計	117,365	15,734	44,928	178,027	61,974	98.80	746	1.19	5	0.01	62,725	99,705	162,430	91.24	1.80	15,597	8.76	14,929	668
秘書處	1,203	58	125	1,386	247	99.20	2	0.80	0	0.00	249	1,055	1,304	94.08	1.43	82	5.92	82	0
民政局	2,769	290	695	3,754	1,374	99.85	2	0.15	0	0.00	1,376	2,131	3,507	93.42	1.82	247	6.58	247	0
財政局	1,604	132	345	2,081	503	99.41	3	0.59	0	0.00	506	1,461	1,967	94.52	1.73	114	5.48	114	0
教育局	5,199	841	3,164	9,204	4,378	99.57	19	0.43	0	0.00	4,397	3,741	8,138	88.42	1.64	1,066	11.58	1,008	58
建設局	10,970	2,155	4,389	17,514	5,056	94.61	285	5.33	3	0.06	5,344	10,035	15,379	87.81	2.16	2,135	12.19	1,750	385
社會局	7,197	1,109	2,121	10,427	4,267	98.66	58	1.34	0	0.00	4,325	5,043	9,368	89.84	2.54	1,059	10.16	1,052	7
警察局	3,902	333	1,187	5,422	2,387	100.00	0	0.00	0	0.00	2,387	2,778	5,165	95.26	1.11	257	4.74	255	2
衛生局	7,046	713	2,436	10,195	2,856	99.03	27	0.94	1	0.03	2,884	6,519	9,403	92.23	1.78	792	7.77	789	3
環境保護局	7,851	1,142	3,999	12,992	4,367	99.77	10	0.23	0	0.00	4,377	7,425	11,802	90.84	1.70	1,190	9.16	1,179	11
地政局	3,616	506	617	4,739	1,605	97.81	35	2.13	1	0.06	1,641	2,682	4,323	91.22	2.17	416	8.78	411	5
經濟發展局	6,004	716	1,137	7,857	1,822	98.70	24	1.30	0	0.00	1,846	5,412	7,258	92.38	2.18	599	7.62	595	4
新聞局	810	95	168	1,073	161	98.77	2	1.23	0	0.00	163	803	966	90.03	2.52	107	9.97	107	0
主計處	992	96	206	1,294	340	99.71	1	0.29	0	0.00	341	850	1,191	92.04	1.53	103	7.96	103	0
人事處	1,237	96	217	1,550	482	100.00	0	0.00	0	0.00	482	973	1,455	93.87	1.51	95	6.13	95	0
研考會	1,094	142	270	1,506	197	100.00	0	0.00	0	0.00	197	1,181	1,378	91.50	1.35	128	8.50	128	0
政風處	762	90	152	1,004	217	99.54	1	0.46	0	0.00	218	705	923	91.93	1.67	81	8.07	81	0
勞工局	4,571	824	2,914	8,309	2,785	97.96	58	2.04	0	0.00	2,843	4,423	7,266	87.45	2.50	1,043	12.55	943	100
水利局	6,219	1,064	2,343	9,626	3,335	99.73	9	0.27	0	0.00	3,344	5,388	8,732	90.71	2.15	894	9.29	887	7
地方稅務局	13,365	1,037	7,027	21,429	10,127	100.00	0	0.00	0	0.00	10,127	10,360	20,487	95.60	1.05	942	4.40	942	0
農業局	3,345	470	1,192	5,007	1,507	97.10	45	2.90	0	0.00	1,552	2,923	4,475	89.37	2.16	532	10.63	523	9
交通局	3,202	659	1,255	5,116	1,529	94.62	87	5.38	0	0.00	1,616	2,879	4,495	87.86	2.01	621	12.14	556	65
觀光旅遊局	1,414	211	464	2,089	553	98.05	11	1.95	0	0.00	564	1,304	1,868	89.42	2.25	221	10.58	221	0
法制局	2,097	131	662	2,890	790	100.00	0	0.00	0	0.00	790	1,912	2,702	93.49	1.12	188	6.51	188	0
消防局	5,307	453	629	6,389	890	99.55	4	0.45	0	0.00	894	5,140	6,034	94.44	1.91	355	5.56	352	3
文化局	1,524	321	853	2,698	678	97.13	20	2.87	0	0.00	698	1,754	2,452	90.88	1.92	246	9.12	245	1
客委會	547	29	164	740	141	100.00	0	0.00	0	0.00	141	559	700	94.59	1.16	40	5.41	40	0
都市發展局	12,610	1,851	5,881	20,342	8,968	99.57	39	0.43	0	0.00	9,007	9,443	18,450	90.70	1.78	1,892	9.30	1,886	6
原民會	908	170	316	1,394	412	99.04	4	0.96	0	0.00	416	826	1,242	89.10	2.73	152	10.90	150	2

二、區公所

起迄日期：105/05/01 至 105/05/31

	應辦公文				已辦結公文統計											待辦公文統計			
	本月份新收件數	截至上月待辦件數	本月創稿數	合計	發文統計						小計	存查件數	辦結公文合計		發文平均使用日數	待辦公文統計		未逾辦理期限待辦件數	已逾辦理期限待辦件數
					6日以內(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結				〔8〕+〔9〕			〔4〕-〔10〕			
					件數	%	件數	%	件數	%			件數	%		件數	%		
	〔1〕	〔2〕	〔3〕	〔4〕	〔5〕	(5)/(8)	〔6〕	(6)/(8)	〔7〕	(7)/(8)	〔8〕	〔9〕	〔10〕	(10)/(4)	〔11〕	〔12〕	(12)/(4)	〔13〕	〔14〕
合計	49,538	4,800	15,892	70,230	26,566	99.92	21	0.08	0	0.00	26,587	39,176	65,763	93.64	1.39	4,467	6.36	4,467	0
中區區公所	1,173	114	386	1,673	521	100.00	0	0.00	0	0.00	521	1,056	1,577	94.26	1.37	96	5.74	96	0
東區區公所	1,476	87	452	2,015	780	100.00	0	0.00	0	0.00	780	1,133	1,913	94.94	1.24	102	5.06	102	0
西區區公所	1,813	95	490	2,398	971	100.00	0	0.00	0	0.00	971	1,386	2,357	98.29	0.74	41	1.71	41	0
南區區公所	1,844	117	467	2,428	999	100.00	0	0.00	0	0.00	999	1,294	2,293	94.44	1.13	135	5.56	135	0
北區區公所	1,853	161	688	2,702	1,167	100.00	0	0.00	0	0.00	1,167	1,368	2,535	93.82	1.30	167	6.18	167	0
西屯區公所	2,627	187	797	3,611	1,678	100.00	0	0.00	0	0.00	1,678	1,787	3,465	95.96	1.15	146	4.04	146	0
南屯區公所	1,900	179	721	2,800	1,166	100.00	0	0.00	0	0.00	1,166	1,409	2,575	91.96	1.26	225	8.04	225	0
北屯區公所	2,635	264	1,034	3,933	1,839	100.00	0	0.00	0	0.00	1,839	1,837	3,676	93.47	1.46	257	6.53	257	0
豐原區公所	2,182	216	835	3,233	1,311	100.00	0	0.00	0	0.00	1,311	1,713	3,024	93.54	1.38	209	6.46	209	0
大里區公所	2,460	170	823	3,453	1,240	100.00	0	0.00	0	0.00	1,240	2,033	3,273	94.79	1.20	180	5.21	180	0
太平區公所	2,598	280	895	3,773	1,584	100.00	0	0.00	0	0.00	1,584	1,911	3,495	92.63	1.55	278	7.37	278	0
清水區公所	1,690	142	470	2,302	839	100.00	0	0.00	0	0.00	839	1,277	2,116	91.92	1.15	186	8.08	186	0
沙鹿區公所	1,716	195	549	2,460	928	100.00	0	0.00	0	0.00	928	1,332	2,260	91.87	1.59	200	8.13	200	0
大甲區公所	1,655	143	624	2,422	883	100.00	0	0.00	0	0.00	883	1,372	2,255	93.10	1.22	167	6.90	167	0
東勢區公所	1,545	126	460	2,131	767	100.00	0	0.00	0	0.00	767	1,237	2,004	94.04	1.56	127	5.96	127	0
梧棲區公所	1,405	180	395	1,980	602	100.00	0	0.00	0	0.00	602	1,256	1,858	93.84	1.67	122	6.16	122	0
烏日區公所	1,536	152	541	2,229	856	100.00	0	0.00	0	0.00	856	1,204	2,060	92.42	1.43	169	7.58	169	0
神岡區公所	1,573	201	399	2,173	800	99.88	1	0.12	0	0.00	801	1,271	2,072	95.35	1.71	101	4.65	101	0
大肚區公所	1,411	77	400	1,888	611	100.00	0	0.00	0	0.00	611	1,215	1,826	96.72	0.94	62	3.28	62	0
大雅區公所	1,612	218	841	2,671	1,123	100.00	0	0.00	0	0.00	1,123	1,315	2,438	91.28	1.42	233	8.72	233	0
后里區公所	1,591	132	519	2,242	778	100.00	0	0.00	0	0.00	778	1,284	2,062	91.97	1.43	180	8.03	180	0
霧峰區公所	1,690	206	544	2,440	822	100.00	0	0.00	0	0.00	822	1,475	2,297	94.14	1.42	143	5.86	143	0
潭子區公所	1,632	210	588	2,430	919	100.00	0	0.00	0	0.00	919	1,360	2,279	93.79	1.40	151	6.21	151	0
龍井區公所	1,581	151	431	2,163	842	100.00	0	0.00	0	0.00	842	1,197	2,039	94.27	1.52	124	5.73	124	0
外埔區公所	1,316	132	306	1,754	543	100.00	0	0.00	0	0.00	543	1,099	1,642	93.61	1.65	112	6.39	112	0
和平區公所	1,484	251	540	2,275	821	97.62	20	2.38	0	0.00	841	1,243	2,084	91.60	2.15	191	8.40	191	0
石岡區公所	1,106	124	165	1,395	332	100.00	0	0.00	0	0.00	332	931	1,263	90.54	1.57	132	9.46	132	0
大安區公所	1,186	145	167	1,498	351	100.00	0	0.00	0	0.00	351	1,037	1,388	92.66	2.22	110	7.34	110	0
新社區公所	1,248	145	365	1,758	493	100.00	0	0.00	0	0.00	493	1,144	1,637	93.12	1.39	121	6.88	121	0

肆、人民陳情案件管制情形

一、本府及市長室交辦(一級機關)

資料期間：105 年 05 月 01 日至 105 年 05 月 31 日
資料下載日期：105 年 06 月 6 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中捷運巴士股份有限公司
受理情形 上月累計		485	0	13	2	25	31	58	29	100	23	13	7	21	8	49	10	10	28	9	29	4	2	8	1	3	0	0	0	2	0
本月件數		157	0	2	1	6	8	15	14	34	6	3	1	14	2	13	4	5	11	1	8	2	2	4	0	0	0	1	0	0	0
累　計		642	0	15	3	31	39	73	43	134	29	16	8	35	10	62	14	15	39	10	37	6	4	12	1	3	0	1	0	2	0
案件來源 本　府		20	0	0	0	1	2	2	2	6	1	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
市長室		137	0	2	1	5	6	13	12	28	5	3	1	14	2	10	4	5	10	1	8	2	2	2	0	0	0	1	0	0	0
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合　計	129	0	2	1	4	5	9	12	30	5	2	1	13	2	10	4	4	8	1	8	2	2	3	0	0	0	1	0	0	0
	依　限	110	0	2	1	4	5	6	8	25	4	1	1	10	2	10	4	4	8	1	6	2	2	3	0	0	0	1	0	0	0
	逾　限	19	0	0	0	0	0	3	4	5	1	1	0	3	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	82.17	0.00	100.00	100.00	66.67	62.50	60.00	85.71	88.24	83.33	66.67	100.00	92.86	100.00	76.92	100.00	80.00	72.73	100.00	100.00	100.00	100.00	75.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
未結	合　計	28	0	0	0	2	3	6	2	4	1	1	0	1	0	3	0	1	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	20	0	0	0	2	3	1	0	4	0	1	0	1	0	3	0	1	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	8	0	0	0	0	0	5	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	適當處理	122	0	2	1	4	5	9	10	30	5	1	0	13	2	10	4	2	8	1	8	2	2	2	0	0	0	1	0	0	0
	轉權責機關處理	6	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	不予處理(存查)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

本府及市長室交辦(區公所)

資料期間：105 年 05 月 01 日至 105 年 05 月 31 日
資料下載日期：105 年 06 月 6 日

項目		總計	臺中市中區區公所	臺中市東區區公所	臺中市西區區公所	臺中市南區區公所	臺中市北區區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧棲區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
受理情形 上月累計		29	1	0	0	1	3	0	1	2	2	0	1	1	0	3	1	0	0	0	4	2	2	2	2	0	0	0	0	1
本月件數		6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
累計		35	1	0	0	1	3	1	1	2	2	1	3	1	0	3	1	0	0	0	5	2	2	2	3	0	0	0	0	1
案件來源 本府		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市長室		6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合計	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	依限	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	適當處理	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	轉權責機關處理	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

二、 服務中心受理(一級機關)

資料期間：105 年 05 月 01 日至 105 年 05 月 31 日
資料下載日期：105 年 06 月 6 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司
受理情形 上月累計		168	0	2	0	5	19	16	10	24	3	2	0	14	2	45	2	5	7	1	4	3	0	2	0	0	0	2	0	0	0
本月件數		65	0	1	0	2	10	7	3	11	2	2	0	2	1	11	1	3	7	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
累　計		233	0	3	0	7	29	23	13	35	5	4	0	16	3	56	3	8	14	1	6	3	0	2	0	0	0	2	0	0	0
已結	合　計	64	0	1	0	2	10	6	3	11	2	2	0	2	1	11	1	3	7	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依　限	58	0	1	0	2	10	5	2	9	2	2	0	2	0	11	1	3	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾　限	6	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	98.46	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	85.71	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合　計	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	適當處理	64	0	1	0	2	10	6	3	11	2	2	0	2	1	11	1	3	7	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

服務中心受理(區公所)

資料期間：105 年 05 月 01 日至 105 年 05 月 31 日
資料下載日期：105 年 06 月 6 日

項目		總計	臺中市中區區公所	臺中市東區區公所	臺中市西區區公所	臺中市南區區公所	臺中市北區區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧棲區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
受理情形　上月累計		4	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本月件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
累　計		4	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合　計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依　限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾　限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合　計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	適當處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

三、市長信箱受理(一級機關)

資料期間：105 年 05 月 01 日至 105 年 05 月 31 日
資料下載日期：105 年 06 月 6 日

項目		總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司
受理件數		2,466	22	4	22	1	135	67	228	395	248	20	62	26	80	60	649	33	43	199	44	21	18	15	41	1	11	2	18	0	1	0
已結件數	合計	2,186	22	4	20	1	123	65	203	369	205	19	55	24	78	50	545	26	37	172	44	20	18	15	38	1	11	2	18	0	1	0
	依限	1,982	15	4	20	1	119	64	167	255	198	19	52	24	64	48	538	26	35	172	42	17	18	15	38	1	11	2	16	0	1	0
	逾限	204	7	0	0	0	4	1	36	114	7	0	3	0	14	2	7	0	2	0	2	3	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
	占受理件數百分比	88.65	100.00	100.00	90.91	100.00	91.11	97.01	89.04	93.42	82.66	95.00	88.71	92.31	97.50	83.33	83.98	78.79	86.05	86.43	100.00	95.24	100.00	100.00	92.68	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
未結件數	合計	280	0	0	2	0	12	2	25	26	43	1	7	2	2	10	104	7	6	27	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	244	0	0	2	0	12	2	16	3	42	1	7	2	2	8	103	7	6	27	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	36	0	0	0	0	0	0	9	23	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	適當處理	2,074	22	4	18	1	114	59	195	353	205	12	54	24	62	44	541	26	30	169	44	20	18	15	12	1	10	2	18	0	1	0
	轉權責機關處理	94	0	0	2	0	8	6	8	16	0	7	1	0	0	6	3	0	7	3	0	0	0	0	26	0	1	0	0	0	0	0
	不予處理（存查）	18	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	16	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		9	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	2	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

市長信箱受理(區公所)

資料期間：105 年 05 月 01 日至 105 年 05 月 31 日

資料下載日期：105 年 06 月 6 日

項目		總計	臺中市中區區公所	臺中市東區區公所	臺中市西區區公所	臺中市南區區公所	臺中市北區區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧棲區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
受理件數		190	5	1	4	5	6	9	5	8	19	19	10	8	35	3	0	7	4	8	1	5	1	3	8	8	2	3	3	0
已結件數	合計	190	5	1	4	5	6	9	5	8	19	19	10	8	35	3	0	7	4	8	1	5	1	3	8	8	2	3	3	0
	依限	187	5	1	4	4	6	9	5	8	19	19	10	8	34	3	0	7	4	8	1	5	1	3	8	8	1	3	3	0
	逾限	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	占受理件數百分比	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00
未結件數	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	適當處理	184	5	1	4	5	6	9	5	8	17	18	10	8	35	3	0	6	4	8	1	5	0	3	8	8	1	3	3	0
	轉權責機關處理	5	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	不予處理（存查）	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

四、1999 話務中心受理(一級機關)

資料期間：105 年 05 月 01 日至 105 年 05 月 31 日
資料下載日期：105 年 06 月 6 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司
受理情形 上月累計		22996	21	278	19	478	980	4235	6757	1512	484	361	122	336	208	3255	217	414	2525	169	118	68	185	135	2	12	5	89	9	2	0
本月件數		7298	7	57	3	177	288	1326	1948	489	179	111	54	119	79	1065	57	107	978	43	50	18	50	48	0	4	3	29	5	4	0
累　計		30294	28	335	22	655	1268	5561	8705	2001	663	472	176	455	287	4320	274	521	3503	212	168	86	235	183	2	16	8	118	14	6	0
已結	合　計	6378	7	47	3	173	266	1210	1843	417	168	91	54	112	57	893	46	69	680	43	46	18	49	48	0	4	3	23	5	3	0
	依　限	5690	7	47	3	164	266	916	1512	409	165	86	54	100	56	873	46	67	680	42	45	18	49	48	0	4	3	22	5	3	0
	逾　限	688	0	0	0	9	0	294	331	8	3	5	0	12	1	20	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	占受理件數百分比	87.39	100.00	82.46	100.00	97.74	92.36	91.25	94.61	85.28	93.85	81.98	100.00	94.12	72.15	83.85	80.70	64.49	69.53	100.00	92.00	100.00	98.00	100.00	0.00	100.00	100.00	79.31	100.00	75.00	0.00
未結	合　計	920	0	10	0	4	22	116	105	72	11	20	0	7	22	172	11	38	298	0	4	0	1	0	0	0	0	6	0	1	0
	未逾限	734	0	5	0	3	22	32	33	67	6	19	0	7	20	171	11	35	297	0	3	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0
	已逾限	186	0	5	0	1	0	84	72	5	5	1	0	0	2	1	0	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0
處理方式	適當處理	5775	7	45	2	147	197	893	1769	408	131	89	54	112	40	892	46	65	678	37	46	18	49	13	0	4	3	23	5	2	0
	轉權責機關處理	598	0	2	1	24	69	317	74	9	34	2	0	0	17	1	0	4	2	6	0	0	0	35	0	0	0	0	0	1	0
	不予處理(存查)	5	0	0	0	2	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		64	0	1	0	0	0	4	17	0	1	2	0	11	0	7	1	0	4	1	4	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

1999 話務中心受理(區公所)

資料期間：105 年 05 月 01 日至 105 年 05 月 31 日
資料下載日期：105 年 06 月 6 日

項目		總計	臺中市中區區公所	臺中市東區區公所	臺中市西區區公所	臺中市南區區公所	臺中市北區區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧棲區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
受理情形 上月累計		1699	8	9	35	19	41	42	50	49	218	186	130	43	97	49	42	50	84	53	42	119	29	80	92	82	13	15	6	16
本月件數		669	6	12	12	26	25	23	17	33	62	72	59	24	43	12	9	27	39	26	16	24	4	18	32	31	10	2	2	3
累　計		2368	14	21	47	45	66	65	67	82	280	258	189	67	140	61	51	77	123	79	58	143	33	98	124	113	23	17	8	19
已結	合　計	653	4	12	12	26	25	22	16	31	58	71	59	24	43	12	9	26	39	25	16	24	4	17	32	31	9	2	2	2
	依　限	646	4	12	12	26	25	22	16	31	57	66	59	23	43	12	9	26	39	25	16	24	4	17	32	31	9	2	2	2
	逾　限	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	97.61	66.67	100.00	100.00	100.00	100.00	95.65	94.12	93.94	93.55	98.61	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	96.30	100.00	96.15	100.00	100.00	100.00	94.44	100.00	100.00	90.00	100.00	100.00	66.67
未結	合　計	16	2	0	0	0	0	1	1	2	4	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1
	未逾限	14	2	0	0	0	0	1	1	2	3	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1
	已逾限	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	適當處理	597	4	12	12	26	25	22	16	31	51	60	55	21	39	12	8	24	39	22	15	16	3	16	30	27	7	2	1	1
	轉權責機關處理	56	0	0	0	0	0	0	0	0	7	11	4	3	4	0	1	2	0	3	1	8	1	1	2	4	2	0	1	1
	不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關)

資料期間：105 年 05 月 01 日至 105 年 05 月 31 日
資料下載日期：105 年 06 月 6 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司
受理情形　上月累計		393	0	6	0	17	8	31	74	39	0	8	2	33	12	89	5	14	27	4	9	7	1	0	0	3	1	0	0	3	0
本月件數		86	0	4	0	7	5	8	5	15	1	5	0	7	2	13	0	2	4	0	1	3	0	0	0	2	1	0	0	1	0
累　計		479	0	10	0	24	13	39	79	54	1	13	2	40	14	102	5	16	31	4	10	10	1	0	0	5	2	0	0	4	0
案件來源　總統府		13	0	1	0	1	2	0	0	1	1	1	0	1	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
行政院		51	0	2	0	6	2	1	5	9	0	3	0	5	1	8	0	1	4	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
監察院		14	0	1	0	0	1	1	0	5	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	0
其他		8	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合　計	70	0	3	0	7	3	8	5	10	1	1	0	6	2	11	0	2	4	0	1	3	0	0	0	2	1	0	0	0	0
	依　限	58	0	3	0	6	1	4	4	8	1	1	0	4	2	11	0	2	4	0	1	3	0	0	0	2	1	0	0	0	0
	逾　限	12	0	0	0	1	2	4	1	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	81.40	0.00	75.00	0.00	100.00	60.00	100.00	100.00	66.67	100.00	20.00	0.00	85.71	100.00	84.62	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合　計	16	0	1	0	0	2	0	0	5	0	4	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	未逾限	16	0	1	0	0	2	0	0	5	0	4	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	適當處理	69	0	3	0	7	3	8	5	10	1	1	0	6	2	10	0	2	4	0	1	3	0	0	0	2	1	0	0	0	0
	轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	不予處理(存查)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)

資料期間：105 年 05 月 01 日至 105 年 05 月 31 日
資料下載日期：105 年 06 月 6 日

項目		總計	臺中市中區區公所	臺中市東區區公所	臺中市西區區公所	臺中市南區區公所	臺中市北區區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧棲區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
受理情形 上月累計		25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	5	4	1	0	4	0	0	0	0	3	0	1	0	1	0	0
本月件數		6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
累計		32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	1	5	4	1	0	8	0	0	0	0	3	1	1	0	1	0	0
案件來源 總統府		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
行政院		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
監察院		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合計	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	依限	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	適當處理	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

本會檔案可供民眾申請
複製、閱覽、抄錄等應用
歡迎來電洽詢
電話：(04)22289111-21599