105年9月列管案件月報

臺中市政府研究發展考核委員會 彙編
Research Development and Evaluation Commission, Taichung City Government

目　　錄

概述 1

壹、市政會議指示事項辦理情形 3

貳、研究計畫及府列管標案辦理情形 42

一、研究計畫 42

二、府列管標案 47

(一) 學校工程 47

(二) 道路橋梁工程 56

(三) 交通工程 70

(四) 水利工程 74

(五) 水土保持工程 82

(六) 公有建築工程 82

(七) 環保工程 95

(八) 景觀及綠化工程 95

(九) 觀光遊憩工程 100

(十) 重劃工程區段徵收工程 103

(十一) 災修工程：本月無案件 113

(十二) 其他(財務及勞務採購案用) 113

參、一般公文處理時效 155

一、一級機關 155

二、區公所 156

肆、人民陳情案件管制情形 157

一、本府及市長室交辦(一級機關) 157

本府及市長室交辦(區公所) 158
二、服務中心受理(一級機關) 159
服務中心受理(區公所) 160
三、市長信箱受理(一級機關) 161
市長信箱受理(區公所) 162
四、1999 話務中心受理(一級機關) 163
1999 話務中心受理(區公所) 164
五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關) 165
總統府、行政院等上級機關交辦(區公所) 166

概述

壹、市政會議指示事項辦理情形

105 年 9 月份各機關市政會議辦理情形如案件一覽表，詳 P3~P41。

貳、研究計畫及府列管標案辦理情形

一、研究計畫：

103 年度計畫總計列管 1 案，進度落後者計 1 案，各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳 P42。

104 年度計畫總計列管 10 案，進度符合者計 7 案，進度落後者計 3 案，各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳 P43- P44。

105 年度計畫總計新增 7 案，進度符合者計 5 案，進度落後者計 2 案，各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳 P45-P46。

二、府列管標案：

105 年 9 月份總計列管 421 案，進度符合者計 371 案；進度落後者計 50 案。

12 類列管標案落後件數及比率如下表，各標案截至 105 年度 9 月份辦理情形詳見 P47~P154。

105 年 9 月府列管標案落後比率統計表

工程類別	學校工程	道路橋梁工程	交通工程	水利工程	水土保持工程	公有建築工程	環保工程	景觀及綠化工程	觀光遊憩工程	重劃工程區段徵收工程	災修工程	其他類(財物及勞務採購)	合計
落後件數(A)	3	10	2	4	0	11	0	4	2	13	0	1	50
落後件數比率(A/B)	9.09%	15.87%	16.67%	10.81%	0.00%	25.00%	0.00%	21.05%	16.67%	56.52%	0.00%	0.57%	11.88%
總件數(B)	33	63	12	37	1	44	1	19	12	23	0	176	421
占整體落後比率	6.00%	20.00%	4.00%	8.00%	0.00%	22.00%	0.00%	8.00%	4.00%	26.00%	0.00%	2.00%	100.00%

參、一般公文處理時效

一、105 年 9 月份一級機關發文平均使用日數為 1.7 天，詳見 P155。

二、105 年 9 月份區公所發文平均使用日數為 1.36 天，詳見 P156。

肆、人民陳情案件管制情形

9 月份新收案件數共受理 9,319 件，較 8 月份 1,0387 件，減少 10.28%。陳情案件報表包含下列五大項：

一、本府及市長室交辦：

共受理 112 件，逾限未結案件共計 3 件，逾限未結案比率 2.68%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P157~P158。

二、服務中心受理：

共受理 47 件，無逾限未結案件，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P159~P160。

三、市長信箱受理：

共受理 2,369 件，逾限未結案件共計 46 件，逾限未結案比率 1.94%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P161~P162。

四、1999 話務中心受理：

共受理 6,704 件，逾限未結案件共計 368 件，逾限未結案比率 5.49%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P163~P164。

五、總統府、行政院等上級機關交辦：

共受理 87 件，逾限未結案件共計 3 件，逾限未結案比率 3.45%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P165~P166。

壹、市政會議指示事項辦理情形

臺中市政府第 264 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 9 月 5 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
01	各位同仁早安，今天致贈紀念品給榮陞中央的三位同仁，包括吳蓮英局長(榮陞財政部賦稅署副署長)、邱乾國副局長(榮陞教育部國民及學前教育署署長)、蔡淑鳳副局長(榮陞衛生福利部護理及健康照護司司長)，特別感謝他們對於市政的推動。事實上，中央地方關係已由過去中央集權的模式轉為現在的地方自治，我昨天參與總統府舉行的政務會談時也提出，行政院等中央部會應多加了解地方首長推動的業務，由於現代地方政府素質多已提升，中央若能多協助地方事務，政策的推動將事半功倍。這次三位同仁榮陞中央部會，也象徵市府力量的延伸。邱乾國副局長陞任國教署署長，本府教育局推動的許多教育改革與創新政策成效良好，也與教育部現行推動的許多政策方向一致，舉例而言，教育部潘部長提到應以「國民學習權」的角度去辦好教育，而不是從「國家教育權」的角度去形塑教育，這樣才能真正讓孩子適性揚才，教育不應抹殺孩子的潛在天賦。上週賴清德市長特別問我，本市如何獲得《親子天下》評比教育力全國第一，我解釋；在我們投入的資源中，為縮短城鄉差距，除投入許多預算經費外，也推出許多創新的措施，如小型學校透過跨校師資的資源整合，加強補足師生比、推動實驗教育推動(博屋瑪國小)、12 年國教均優質化的投資與推動、國立高中職改隸市立、以及老舊校舍改建推動等。此外，托育一條龍是幼托整合向下延伸的政策，而青年希望工程是向上延伸的	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 264 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 9 月 5 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	政策。整體而言，我們推動政策都是人本思考、以市民需要為主體，透過彈性的調整為人民服務，相信邱副局長到中央後，必定能將這樣的理念發揚光大。而潘部長也提及，教育部今年增加 0.5%的預算經費，可支援老舊校舍的整建工程，此類政策透過爭取中央編列預算補助，可節省地方政府的經費支出。此外，蔡淑鳳副局長將榮陞衛福部護理及健康照護司的司長，也希望蔡副局長將本市推動托老一條龍、721 政策等老年政策推動經驗帶到中央進而推廣。而地稅局吳蓮英局長榮陞財政部賦稅署副署長，本市 104 年度獲財政部稽徵機關業務考核稅捐稽徵機關甲組作業績效類第一名，吳局長對稅收估算相當神準，積極查收稅入對於本市建設挹注相當有助益，也祝福吳局長到賦稅署勝任愉快。以上是對三位同仁的感謝，也期許他們到中央後能多協助市府相關的市政推動。		
02	蔡總統週末蒞臨臺中視察農業發展，並與青年農民們進行座談，蔡總統相當肯定本市推動農業創新的作法，認為青年加農政策，因透過賢拜不藏私地技術傳授、市府的協助，帶動青年投入農業；而年輕人擁有活力與創意的特質，以及對於行銷品牌的獨到見解，讓整個農業活化，也為農業注入新生命。蔡總統認為，若能讓臺灣從農人口平均年齡由 60 歲降至 40 歲，對於農村再造將有正面的影響，也將為臺灣農業帶來另一番新氣象。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
03	上週我到臺北參加半導體產業與智慧機械產業的跨業結盟，與	本府各機關	本府各機關：

臺中市政府第 264 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 9 月 5 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	經濟部長共同受邀見證結盟簽約儀式，業界很肯定本府對於智慧機械的努力推動，這也是繼行政院通過「智慧機械產業推動方案」後的進一步發展，這項政策獲得外界的支持並擴大推動。長久以來，半導體產業是臺灣的強項，過去多生產用於消費者領域的產品，現在進一步結合工業製造，從資通訊到機光電的匯流，在 IC 設計與航太方面進行跨域結合，相信未來我國智慧機械產業的國際競爭力將可坐二望一。		遵照辦理。
04	上週出席行政院會時，我建請行政院成立 2019 東亞青奧的指導委員會，已獲林全院長指示張景森政委進行研議與推動；而教育部潘部長到臺體大視察東亞青奧預定比賽場館，也允諾補助近 3 億元進行場地修復等整體規劃，我們希望藉助臺體大專業的人才與設備，進而爭取申辦 2026 亞運，打造臺中成為運動之都。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
05	交通局榮獲交通部 105 年「創新改善道路安全」全國第一，包括設置標線型人行道，並搭配將禁停紅線改成禁停黃線、增加臨停需求，及建置斜坡道等配套措施，這部分要感謝林陵三副市長的督導，也肯定交通局的努力，特別是鄰里交通改善計畫，同時感謝警察局交通大隊、民政局鄰里長系統的投入推動，帶動整體道路安全改善。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
06	依據本府進行第二季治安民調結果顯示，市民對於本市的治安滿意度高達 74%，較去年同期上升 13.1%。此外，在 105 年度各項治安數據中，每 10 萬人口犯罪指標案件發生數及全般竊	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 264 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 9 月 5 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	盜發生數均為六都最低(第一名)，也是六都唯一詐欺案件發生數減少、破獲數上升、破獲率增加的都市，顯示本市治安表現平穩。		
07	本市公車從霧峰往南投草屯的南開科大(108 線)，以及大甲往苑裡(97 線)延駛，雖然僅分別延駛約 3 公里，然而兩地往返通勤民眾皆上千名，因此延駛的公車路線效益很大。由於這兩條路線係配合學生通學所需，因此需於 9 月初啟動，務必與議會妥善說明，本案經費也獲得交通部補助。此外，我們推出公車開進校園，減少學生騎乘機車肇事率，這項措施也獲得各界好評，大讚是項政府用心、學生開心、家長放心的措施。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
08	臺中已逐漸成為「盛會城市」(Event City)，有許多大型、精彩、多元的文化、藝術、體育活動，經盤點一年有 250 場以上的活動，目前市府正規劃讓活動平均分布於四季。然而秋冬的活動仍相當多場次，包括花都藝術節、爵士音樂節、國際花毯節、東亞流行音樂節、臺中國際踩舞季(國際踩街文化節)、溫泉觀光、新社花海及年底的耶誕與跨年活動等，對於民眾的觀光旅遊有很大的吸引力。此外，為因應國家歌劇院開館啟用，可能引進之大量車潮與人潮，請林陵三副市長協助督導，並請交通局主政，研擬尖峰時間開放市府地下停車場，以及週遭交通維護計畫等配套措施。	交通局	交通局： 一、查市政大樓附屬停車場(平面層及 B1、B2 之汽車格計 749 格、機車格 914 格)，收費時間為 7 時至 22 時，機關上班日 B1 停車場開放民眾停車，B2 停車場 326 格為公務專用停車場，暫不對外開放，「星期六日及例假日」B1 及 B2 也已全數開放，且自 104 年 9 月底起，市政大樓機車停車位假日免費停車，鼓勵民眾停車後步行至鄰近百貨公司，緩解周邊機車違停壅塞現象，有效利用停車空間，深獲民眾好評。 二、另周邊尚有市政公園(汽車 899 格、機車 400 格)、惠新(汽車 203 格、機車 561 格)、惠安(汽車 92 格)、惠來(汽車 430 格、機車 161 格)、惠順(汽車 158 格、機車 246 格)及朝富(汽

臺中市政府第 264 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 9 月 5 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			車 175 格、機車 524 格)停車場，提供 24 小時開放民眾停放。 三、次查鄰近國家歌劇院之市政公園停車場，平常日日間停車率約 82%，夜間則為 35%，星期六日尖峰時段 95%，離峰時段約為 78%，夜間僅約 35%，未來將持續觀察當地停車需求情形，倘需於尖峰時間機關上班日開放市政大樓 B2 停車場，為配合本府秘書處基於臺灣大道市政大樓廳舍安全考量及兼顧民眾洽公便利性，將另案邀集秘書處及政風處研議開放市政大樓地下停車場相關事宜。 四、復查臺中國家歌劇院位於本市西屯區，且臨近百貨公司、秋紅谷等著名景點，尖峰時間人車眾多。為減緩當地交通問題，本局前已於周邊惠中路、惠來路、市政北七路等臨近道路進行相關交通管制措施，期望透過簡化當地車流動線，使車流順利行進，並減少行人與車輛之衝突，保障民眾安全；此外，本局已加強歌劇院周邊之拖吊作業，避免違停車輛影響車流運行；另歌劇院周邊大眾運輸便捷，將持續鼓勵民眾多利用市公車前往，以降低道路負荷。 五、針對本市大型活動期間相關公車運輸計劃配套措施，原則上皆先由活動主辦單位提報交維計畫，本局針對活動主辦單位規劃之相關公車運輸計劃等配套措施逐一審查，若須協調公車業者改道、增班等事宜，本局當配合協調客運業者辦理，以求各項活動之輸運任務圓滿。
09	臺中真的開始改變了，執政一年多以來，臺中動起來外界都有	新聞局	新聞局：

臺中市政府第 264 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 9 月 5 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	感，最近包括九場次的市政座談會與二場次的市政顧問考察，對於市政成果也表達高度的肯定。今天請主計處就「106 年度地方總預算案」進行專案報告，簡要綜整裁示如下： 一、市府對於市政推動的重點也反映在整體總預算的編列，106 年度本市總預算規模增加主要包括創新投資的效應，以及本市獲得的中央補助款增加，因此需編列相對的地方配合款。106 年度預算包括捷運綠線，防洪治水工程(南山截水溝、綠川)，國立高中職改隸、2018 世界花博與 2019 東亞青奧等重大施政重點，這些項目反映施政核心價值-縮短城鄉差距、拉近貧富懸殊、社會投資創新、加強行政革新等四項核心目標，這些項目中許多係配合中央推動的政策。有關 106 年度總預算部分，請新聞局就 106 年度總預算編列之施政理念、重點項目及預期效應協助對外說明，也請林陵三副市長協助與議會進行溝通，並請各局處長拜訪議員，爭取支持。 二、由於臺中正處於快速發展的階段，屬於蛻變期，硬基礎與軟實力需同步建置，包括透過對於人力的投資，如社福政策、教育、文化、環境景觀等，增加社會資本。此外，2018 世界花博與 2019 東亞青奧時程已近，也請相關局處加速辦理。	本府各機關	一、本局業於 9 月 5 日發布 106 年總預算之相關新聞稿，詳述編列之理念與優先順序，並獲各媒體報導。 二、本局將持續配合總預算彙整各機關之預算亮點，並按期程陸續發布，以利民眾瞭解本府之預算。 本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 265 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 9 月 12 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
01	剛才於市政會議前進行孝行楷模表揚，就是為彰顯現代社會中，要講孝順很容易，但真正盡到孝行並不容易。「百善孝為先」，我們希望透過表揚孝行的行動讓更多市民得以學習，這些孝行楷模背後都有相當感人的故事，特別是在艱難的環境下，仍能秉持做人的道理，也呼籲市民朋友要從孝順自己的長輩、善待親人做起。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
02	中秋節將屆，最近過節氣氛漸趨濃厚： 一、傳統習俗中秋佳節親朋好友間會互贈禮品，我特別挑選本市特產的水果作為贈禮，如水梨與火龍果，有媒體記者打趣說，「梨加龍」諧音是「林佳龍」，由於市長是城市的代表，如果送的禮品具特殊性或故事性，也能成為行銷臺中的好機會，各位區長也可以協助推薦、行銷各區出產的農特產品。 二、依據氣象預報，莫蘭蒂颱風可能於中秋連假襲臺，請林陵三副市長協助督導相關局處及早做好防颱措施。此外，「臺中國際踩舞祭」將於 9 月 15 日至 9 月 18 日舉行，已邀請日本知名踩街隊伍與外國團體來臺表演，請觀旅局做好相關接待準備，並擬妥颱風來襲之因應措施，讓受邀表演的團體能有好的演出環境。	各區公所 觀光旅遊局	各區公所： 遵照辦理。 觀光旅遊局： 本局於105年9月12日下午3時30分由林副市長陵三召開2016臺中國際踩舞祭第二次籌備會議，針對交維及颱風影響預先討論因應措施。本案活動已於 9 月 15 日至 18 日期間圓滿落幕，雖遇兩個颱風接連襲臺，但在戶外演出時放晴，幸未對活動造成影響，踩舞近距離的互動演出模式，成功吸引眾多民眾圍觀，獲得廣大迴響。
03	秋冬時節活動相當多，包括東亞流行音樂節、臺中國家歌劇院開幕演出、爵士音樂節、花都藝術節，新社花海及后里國際花毯節等，臺中可說是每週都有許多會議、競賽、節慶、展覽等	經濟發展局 農業局	經濟發展局： 有關本局清真認證辦理情形，說明如次： 一、本局於105年6月23日與馬來西亞雪蘭莪州參訪團進行產

臺中市政府第 265 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 9 月 12 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	活動，希望大家除重視活動數量外，更要提升活動品質，讓臺中真正成為盛會城市(EVENT CITY)。在此與大家分享上週末的活動： 一、上週在東協廣場舉辦農特產品行銷活動，市府特別推出清真食品認證。臺灣特色美食吸引許多觀光客來臺灣旅遊，然而前幾年層出不窮的食安問題引起恐慌，也重創臺灣美食王國的形象。為此，市府投注相當多資源改善食安，也透過衛生局、警察局與檢調單位合作查緝食安，一年多的努力獲得行政院食安計畫評比全國第一、頒發食安獎金 8,300 萬元。由於食安也攸關農業局新五農政策，請經發局、農業局研議將清真認證與臺中連結，向國際推展臺灣的飲食文化，也讓新住民感受到在地的臺灣好味道。 二、為行銷拓展中部農特產品，本市與南投縣、彰化縣上週末共同於草悟道舉行「愛戀・中秋　精農好禮」農特產品創新行銷展售活動，現場也有青年農民設攤展售，我們也看見了青年從農的心血成果；此外，有一對因參與「青年加農、賢拜傳承」計畫結識，進而締結良緣的學員，我特別於週日出席見證他們的婚禮，對於鼓勵青年從農進而促成一段佳話，我感到相當欣喜，也希望農業局善用這樣的故事加強行銷，鼓勵更多青年朋友加入農業的行列。		業交流，並邀請本市糕餅商業同業公會、好禮協會、幸福三寶協會及工商發展投資策進會與會，會中由該團簡報當地清真認證做法，以促進本市對於清真認證的認識。 二、臺中市工商發展投資策進會亦於今年 7 月 18 日與臺灣清真產業品質保證推廣協會聯合辦理清真認證取得說明會，未來將結合清真驗證與本市優質食品，推動本市成為「伊斯蘭教徒友善」城市；另外，該會並於今年十大伴手禮票選活動增設優質清真認證獎項，以拓展東南亞新市場。 三、另依臺中市工商發展投資策進會表示，該會刻正與馬來西亞相關單位取得聯繫，積極爭取進入清真市場條件，並持續辦理清真認證說明會及鼓勵臺中農特產品廠商申請清真認證，以拓銷對外貿易、進軍清真市場。 農業局： 一、有關研議清真認證與臺中連結部分，本局說明如下： (一) 臺灣清真產業品質保證推廣協會是目前臺灣唯一辦理清真認證的單位，本局將協助申請認證並請臺中市工商發展投資策進會協助釐清：臺灣清真產業品質保證推廣協會所辦理認證是否可以最低的代價取得，並可以將產品推展於世界各國，包括通行到東南亞及中東不同的清真國家及市場；以及瞭解目前馬來西亞所做的清真認證標準與臺灣是否相同(其認證後公約數及認同度最高)。 (二) 因各國認證 LOGO 確有不同，本案請臺中市工商發展投

臺中市政府第 265 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 9 月 12 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			資策進會協助研究申請臺灣清真認證是否可以流通於世界各國，以利後續舉辦相關活動，可將清真認證與臺中市農產品、糕餅等連結。 二、本局於草悟道舉行「愛戀‧中秋 精農好禮」農特產品創新行銷展售活動，業於 105 年 9 月 10、11 日舉辦完竣，活動順利圓滿落幕： (一) 本案青年加農學員在同一農業賢拜的農場學習，除技術的學習外，亦種植出倆人的「愛苗」，決定攜手共度一生，結婚宴客於 105 年 9 月 11 日圓滿完成，林市長佳龍致贈金鏟子，並題字「選妳所愛、愛妳所選」獻上滿滿的祝福，期望他們事業愛情兩得意，並能儘快為臺中市再添生力軍。 (二) 另已請 TVBS 採訪其從農經過、參加計畫之學習心得及愛情故事譜成之始末，並製播成節目以加強行銷，該節目訂於當(9 月 11 日)晚新聞播出，已善加利用此故事，行銷青年加農計畫、鼓勵青年從農。
04	臺灣環保聯盟等非政府組織(NGO)環保團體，日前發布各縣市環保期中考評比成績，本市在取締汙染公害、綠色大眾運輸交通、發展環境友善產品、資訊透明公民參與及社區治理營造等五項評比中均獲得 A 級。近期本市在各方評鑑中都名列前茅，然而能獲得這項環保評鑑令我感到特別欣慰，過去一年多來我們勇於承擔執政者責任，以務實的態度處理各項環保沉痾，未	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 265 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 9 月 12 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	落入黨派或意識形態之爭。以東豐快速道路而言，我們先處理訴願問題-重啟環評，建設局更主動將有爭議的路段送第二階段環評，一年後建設局也提出替代方案，不用打隧道省錢、快速且安全，並能帶動當地繁榮，也希望支持者的聲音得以出現，不應為反對而反對，我們一定會傾聽在地居民的心聲並納入決策。然而，一座城市要發展，不可能停止前進的腳步，只要符合公共利益，各種城市建設都應讓社會進行討論。關於臺鐵的鐵路高架化工程，市府已保留多數鐵道附近的倉庫與宿舍，甚至主動納入，但仍有部分建物經過多次文資審議，仍然無法通過專業委員的審查列入古蹟或歷史建築，市府必須尊重專業的判斷，但是既然民眾還有意見，我們就會提供討論的機會，並藉以凝聚更大的共識。市府的所有努力受到肯定，包括制定「公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」、協調臺電降載發電、8 年 100 萬棵植樹計畫、綠美化空地、購置移動監測車、預計 3 年編列 1 億 5,000 萬元經費辦理民眾健康風險評估，且空污基金也邀集環保團體代表一起討論使用方式。過程中雖會有一些批評或誤解，但是只要出發點是為市民著想，最終會獲得支持，在此也感謝同仁們的努力。		
05	最近我到太平進行視察，也與大家分享太平區的建設推動： 一、上週太平區中平國中舉行老舊校舍改建動土典禮，本府投入 5,841 萬元經費進行工程，我們預計 8 年投入 50 億元經費改善老舊校舍整建與建物耐震度加強。由於教育部潘部	教育局 警察局 社會局 各區公所	教育局： 本局業依教育部國民及學前教育署(下稱國教署)105 年 8 月 31 日臺教國署國字第 1050095973 號函暨 105 年 9 月 10 日電子郵件辦理。

臺中市政府第 265 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 9 月 12 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	長承諾，將於 3 年內投入 180 億元經費補助老舊校舍整建，因此，請教育局盤點本市老舊校舍改建之優先順序，積極向教育部爭取經費補助。 二、太平樹孝商圈近來發展快速，商圈周邊卻沒有適合的大型停車空間，因此市府秉持「先供給再管理」的原則，考量當地住戶及消費者的停車需求，我們規劃使用鄰近閒置的文中 2 用地，部分用地率先開闢有 200 個停車位的臨時停車場，預定今年底完工，未來視需求繼續開闢，最多可設 1,000 個停車位。目前為了交通暢順，請警察局以勸導為優先；一旦停車場蓋好，則請警察局落實取締工作，落實公權力。 三、「太平長青學苑」課程豐富多元，深獲長輩及各界肯定，開辦以來反應熱烈，目前設有 37 班，學員達 1,277 人次，許多想參加的長輩須抽籤才能參與。為讓更多長輩進入長青學苑，我們明年將於中華國小設立北太平長青學苑，增進北太平長輩上課的便利性，今年也將動用預備金協助太平區長青學苑更換電腦、投影機等硬體設備，給長輩一個更舒適的學習環境。請社會局、教育局應大量設置長青學苑、長青快樂學堂、關懷據點、日間托老中心，並鼓勵學校增設托幼托老、共學共餐的校舍，這也是達成 721 活躍老化、健康促進政策的重要方向，請各區長盤點各區長輩需求，提供長輩活動空間。 四、此外，為落實活躍老化精神，社會局首創之「銀髮生活達	本府各機關	一、為維護學校師生校園安全，國教署業擬定「公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善計畫(106-108 年度)」(下稱專案計畫)向行政院爭取預算辦理老舊校舍補強整建工程，以加速提升校舍耐震能力，為利後續進行，爰於計畫核定前先行辦理前置作業，本案調查名單，納入專案計畫及行政院一般性補助款指定辦理老舊校舍整建計畫(106-108 年度)項下經費研辦。 二、國教署為簡化相關行政作業，請財團法人國家實驗研究院國家地震工程研究中心(下稱國震中心)自耐震資訊網資料匯出各地方政府所轄學校待辦理補強及整建工程之需求總表，請本局確實檢視待辦理補強整建名單，並排定優先次序。 三、補強工程：本市依國震中心資料需補強計 281 棟，考量詳評 CDR 值值小者優先，及受校園場地限制與學生安置處所等考量，排列優先順序，106 至 108 年度經費合計 18 億 9,903 萬 5,464 元，分年編列如下： (一)106 年度：龍峰國小等校 46 棟，擬匡列新臺幣(以下同)3 億 3,260 萬 2,064 元。 (二)107 年度：日南國小等校 70 棟，擬匡列 4 億 9,413 萬 2,271 元。 (三)108 年度：合作國小等校 165 棟，擬匡列 10 億 7,230 萬 1,129 元。 四、拆除(重建)工程：國教署函示應以一般性補助款經費為基

臺中市政府第 265 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 9 月 12 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	人」8 月底開始巡迴上課，進行技藝傳承與生命歷練的巡演與分享，而衛生局也推動「一里一樂齡」，透過長者社會參與的機會，一併解決現代社會高齡化與少子女化所衍生的問題。		礎，並就不足經費予以提列，以加速執行。所列一般性補助款經費不得低於近 3 年之提列經費平均值。本局近 3 年之提列經費平均值約 3 億 5,727 萬元(10 億 7,180 萬元/3=3 億 5,726 萬 6,667 元)。 (一)一般性補助款申請部分：國教署函示 106 年度已預核補助名單，請將核定名單填入申請表及下一期一般性補助款辦理時程為 107 至 109 年，惟為配合本案專案計畫期程，爰作業期程以 108 年度完成規劃之。106 年度已核配松竹國小等 10 校及 107 至 108 年度新增東峰國中等 13 校，經費合計 12 億 578 萬 5,000 元，分年編列如下： 1、106 年度：為已核配松竹國小等 10 校，匡列 4 億 1,630 萬元。 2、107 年度：東峰國中等 13 校，擬匡列 3 億 9,450 萬元。 3、108 年度：東峰國中等 13 校，擬匡列 3 億 9,498 萬 5,000 元。 (二)拆除重建專案計畫申請部分：國教署函示拆除整地者請列於行政院一般性補助款經費項下辦理，另活動中心可列入申請，惟仍以普通教室、專科教室、行政空間等優先核列，經中等教育科及國小教育科協助評估，日南國小禮堂(詳評面積 448 平方公尺)、永寧國小活動中心(詳評面積 1,334 平方公尺)、雙十國中中正堂(詳評面積 3,277.2 平方公尺)，列入拆除重建專案計畫申請。106 至 108 年度新增清水國小(含規劃設計)等 21 校，經費合計

臺中市政府第 265 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 9 月 12 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			8 億 5,358 萬 5,000 元，分年編列如下： 1、106 年度：清水國小(含前項新增東峰國中等校規劃設計)等 21 校，擬匡列 5,600 萬元。 2、107 年度：清水國小等 12 校，擬匡列 3 億 9,600 萬元。 3、108 年度：清水國小等 12 校，擬匡列 4 億 158 萬 5,000 元。 (三)本案依教育部 105 年 9 月 14 日臺教授國部字第 1050104378 號函「補強工程及拆除重建」專案計畫申請部分，依本市財力尚需於核定總經費內自籌 20%經費辦理。 警察局： 有關太平樹孝商圈近來發展快速，商圈周邊卻沒有適合的大型停車空間部分，本局業於 105 年 9 月 13 日以中市警交字第 1050070203 號函太平分局辦理，並請各分局統一作法，對於因道路施工或標誌、標線劃設不明確等不合理情形所致者，先予勸導並引導駕駛人將車停放至適當地點，如經勸導而不聽從者，再依法取締。 社會局： 一、為達托老一條龍成功老化、活躍老化、延緩老化、正向老化之目標，本局預防照顧之服務截至 105 年 8 月底已設有社區照顧關懷據點 246 處，日間托老服務(長青快樂學堂)13

臺中市政府第 265 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 9 月 12 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			處、29 區皆設有長青學苑，共計 485 班。 二、預防照顧服務佈建情形： (一)社區照顧關懷據點：持續鼓勵民間單位提出申請，訂定潛力型單位擴建及培植計畫，試辦期間透過本局督導人員及專業輔導團隊提供訪視輔導，以達培植單位之目標，並以一里一據點為目標，輔導在地社區組織設置社區照顧關懷據，以落實長輩就近使用服務。 (二)日間托老服務(長青快樂學堂)：本局積極輔導現有社區照顧關懷據點轉型為長青快樂學堂，亦媒合教育局釋出之閒置校舍，結合有興趣或有能量之民間團體及大專院校等申請辦理，增進長輩社會參與機會及福祉。 (三)長青學苑：依長輩學習興趣及課程需求，規劃長青學苑課程內容，並將持續擴增班級數，增加長者學識見聞，充實精神生活、拓展人際關係及活化身心機能。 三、綜上，為提高長輩使用服務之可近性、可及性，本府將持續輔導在地團體設置社區照顧關懷據點、日間托老服務(長青快樂學堂)、增加長青學苑班級數，以促進長者健康老化及在地老化。 各區公所： 遵照辦理。 本府各機關：

臺中市政府第 265 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 9 月 12 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			遵照辦理。
06	「政府資源有限，民間力量無窮」，民主最高層次即是「Of the people, By the people, For the people」(民有、民治、民享)，只要每處社區、社群與民間社團皆能夠有效自治，發揮民間無窮能量，就能避免政府組織陷入不斷膨脹，導致冗員、專業浪費的惡性循環。臺中市作為臺灣最積極推動志工的城市，可結合未來社會型態的發展，更是社會資本、社會投資創新的概念，若能結合 2018 世界花博、2019 東亞青奧等本市大型國際賽事，招募市民共同擔任志工、增加市民參與感，將成為活動成功最大的支持力量。志工培訓應質量並重，並以社會大學概念分門別類設立學院與機構中心，讓社會資源充分運用，付出後不僅獲得精神回饋，也獲得實質專業能力成長。就今日社會局專案報告：「志工首都 希望臺中」，裁示如下： 一、臺中最美麗的風景是志工，志工首都並非口號，而是一套制度，也是現代進步社會的發展方向。我們應深化志工精神，從付出中獲得滿足。建設城市除了要有硬基礎更要有軟實力，讓市民朋友善良、熱情、活力的本質得以發揮。因此，我們計畫以三步驟建立志工培力實驗專區等發展中心，整合國內外志工資源，讓民間力量充分發揮，逐步實現志工首都願景。三步驟包括：第一步驟，從國資圖精武分館「NPO 培力實驗專區」開始，第二步驟，改建聯勤招待所為「非營利組織與志工發展中心」，最後將霧峰省諮	社會局 經濟發展局 研究發展考核委員會	社會局： 一、本局預計 106 年由社會企業、青年創業、社區發展育成中心、志推中心及社造中心進駐「NPO 培力實驗專區」，並規劃 110 年完成興建「非營利組織與志工中心」，做為非營利組織與志工的培育搖籃、發展第三部門，藉由非營利中心群聚的組成，解決個別面臨的困境，以團隊輔導支持力量， 調整組織體質，提升組織能量，並扶植較小、尚待孕育成長之非營利組織，蓬勃本市非營利組織之發展，作法包含積極培育非營利組織人才、強化組織體質及活絡資源運用、整合第三部門人力資源、增進社會企業產值、提升本市非營利組織之競爭力、並期望透過 iNGO 中心之設立，吸引國際非政府組織進駐。 二、有關志願服務法修訂乙案，本局將於 10 月 13-14 日全國志願服務聯繫會議提出修訂「志願服務法」，並鬆綁相關行政審核程序及建請中央儘速改善志願服務資訊整合系統提高行政效能。 三、因應世界花博、東亞青運等國際性活動，本局 105 年度創新推動國際志工營，將以此模式拓展海外不同國籍年輕人至本市進行志願服務，捲動青年志工能力，以因應未來大型會展志工需求。 四、有關 iNGO 辦理進度，本案已於 9 月 13 日由林副市長依瑩

臺中市政府第 265 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 9 月 12 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	議會建設成 iNGO(國際非政府組織)中心。 二、請社會局備妥說帖或透過區域治理平臺機制聯合發聲，建請中央修訂志願服務法，鬆綁申請、審核等繁複的行政程序，解決培訓課程過於理論、缺乏實務的困境，以提升民眾擔任志工的意願。 三、2018 世界花博、2019 東亞青奧等國際大型賽事將有大量志工需求，可結合扶輪社等社團法人共同辦理國際接待家庭，透過不同國籍年輕人進行跨國文化交流。 四、由於中央政府已表達支持本市興建 iNGO 中心(國際非政府組織中心)之立場，請林依瑩副市長督導協助社會局加速辦理。 五、政府力量有限，但民間力量無窮，包括扶輪社等社團法人的資源相當豐沛，如能善加運用，將有助本市志工城市推動。因此，請各機關先行掌握各社團法人、企業等民間經費編列、資源分配的期程，同時建立資訊網絡，進行供需資訊媒合。 六、市府施政一年多來已有許多創新市政，如青年加農、愛鄰守護隊、托育一條龍等政策，請各局處提供二至三項創新市政，交由研考會彙整，並適度採納中部 17 所大專院校的建議，對內可進行檢視；對外可提供各區公所宣導，並提供中央參考、進而推廣到各縣市，共創全民福祉。		邀集外交部及立法院開會研商，並與外交部達成共識，其將協助本局推動 iNGO 事項；立法院則表示，對於臺灣省諮議會用地可各自規劃，待規劃完成再行討論後續事宜，本局將依據林副市長指示辦理後續事宜。 五、為推動志工城市，本局規劃建置志工媒合平臺，並已於本年 2 月 1 日進行系統改版作業，提供社團法人、企業、市民及志工媒合志願服務機會之功能，預計將於 105 年 10 月 21 日舉辦全新上線記者會。 研究發展考核委員會： 指示事項第六點，本案業於 105 年 9 月 6 日函請各機關提報 1-3 項最好的創新市政，刻正彙整中。有關「本府與中彰投苗各大學推動市政建設座談會」各大專院校所提之建議均納入會議紀錄，並函送機關參採。

臺中市政府第 266 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 9 月 19 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
01	首先歡迎新任地稅局陳進雄局長加入臺中隊，陳局長學經歷相當豐富，從政大會計系一路念到哈佛法研所，並於財政部賦稅署服務多年，未來也希望倚重陳局長的專業，讓大臺中直轄市的財稅基礎與相關制度更加健全。此外，剛才特別表揚警察局交通大隊盧大隊長，感謝他對於貫徹交通改革的卓越貢獻，盧大隊長勇於任事、並擁有良好的溝通協調能力，雖然盧大隊長因個人生涯規劃選擇退休，但我們聘他擔任本市的市政顧問，日後可邀請盧大隊長出席市府的道安會報，給予我們專業的建議。	交通局 人事處	交通局： 本市道安委員遴聘採兩年一聘制，本(105)年度道安委員任期為 104 年至 105 年止，任期將屆，預訂年底辦理 106 年及 107 年度道安委員重新遴選聘任事宜。本案將依指示，將盧大隊長納入道安委員遴選名單。 人事處： 本處業於民國 105 年 9 月 23 日以府授人力字第 1050203619 號函敦聘盧大隊長勇誌為本府第 2 屆市政顧問。
02	上週中秋連假，適逢莫蘭蒂颱風與馬勒卡颱風來襲，由於臺中幸運地未受颱風災害，因此本市的救災團隊也特別支援金門縣與高雄市的救災復原工作，展現同胞愛，在防颱救災部分，與各位分享： 一、本府今年參考美、日等國經驗，率全國之先引進「全災型應變中心」機制，非依循常態性的局處分工，主要是以功能性進行分組，分配至計畫、後勤、財務行政、緊急服務、人道服務、工程處置等各群組。透過各局處資源與力量的整合、強化救災能量及應變效率。事實上，整個防救災應變作業是全民的事，不應僅根據個人判斷進行決策，而應依據災害的性質與等級進行訂定 SOP(標準作業流程)進行救災。2 個月前我曾於行政院會建請中央參考臺中經驗，希望未來中央也能逐步建立全災型應變機制，強化全國性	本府各機關 建設局	本府各機關： 遵照辦理。 建設局： 一、「臺中市寬頻管道管理自治條例」經 105 年 9 月 19 日市政會議通過後，已送請議會於第 2 屆第四次定期會審議，待自治條例立法通過後，將依規加強稽核取締事宜 二、另目前本局已就寬頻管道經過路段纜線附掛側溝部分，每 2 周會同水利局及寬頻業者稽查。如有非寬頻管道引出至用戶端之側溝附掛，均限期請業者移入寬頻管道;而如為寬頻管道引出至用戶端之側溝附掛，亦評估施作寬頻管道之引出管，以減少側溝纜線之附掛。

臺中市政府第 266 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 9 月 19 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	的防救災能量。 二、本次颱風來襲，也可看出區域聯合治理已逐步發揮能量，無論是共同宣布停班停課與否、或者救災調度行動，中彰投苗四縣市步伐一致，由於臺灣地狹人稠、各生活圈常出現跨縣市的情況，若鄰近縣市各自為政，決策相互衝突時，將造成民眾的不便；透過區域聯合治理，臺灣未來可望逐步發展為三大核心區域，以區域作為災害防救應變的單位，如以中彰投苗區域為主，進行救災人力、機具等整體資源盤點與整合調度，將災害與情資掌握回報予指揮中心統籌決策，避免各自為政、可能產生救災設備不足等情況。 三、今天建設局提案制定「臺中市寬頻管道管理自治條例」與防救災相關，考量電信業者管線附掛於河溝旁，易造成垃圾堆積妨礙排水，本府主動加強道路管理，維護交通安全及市容觀瞻，並避免影響防救災作業，自治條例經立法通過後，也應嚴格執法取締，不能讓這些業者便宜行事。 四、本市雨水下水道建置率已達 71.44%，建置長度 635.39 公里，全國排名第二，有助於增進本市未來的排水防洪能量。		
03	上週臺中國際踩舞祭活動引起外界的熱烈迴響，這也顯示臺中能成為節慶、展演、各類藝文活動質量皆佳的盛會城市(Event City)，市府團隊上任以來有三項創新且具特色的活動，包括南屯木屐節、東勢巧聖仙師文化節、臺中國際踩舞祭。此	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 266 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 9 月 19 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	外，本市從年初到年終更有國際媽祖文化節、花都藝術節、爵士音樂節、東亞流行音樂節、搖滾音樂節等大型活動；不僅如此，我們上週與日本的交流也有所進展，包括「臺中－大分」的定期航班已在中秋節首航，這些皆有助於臺中觀光旅遊的發展。		
04	有關媒體關注本市舉行 2019 東亞青奧，並將申辦 2026 亞運案，由於我們原本希望以東亞青年運動會為基礎，再進一步爭取未來亞運的承辦權，惟近日於中華奧會接獲消息，未來亞奧運等國際綜合性重大賽會，將由「申請制」改為「徵詢邀請制」。國際奧會 IOC(International Olympic Committee)將先發函詢問各城市申辦意願，有意角逐者會先進行條件評估，再由 IOC 邀請，亞奧運理事會也將循此一作法。我們已爭取教育部支持本市作為臺灣優先申辦的地區，未來也將依循國際奧會的新規範，朝向申辦亞奧的方向努力。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
05	隨著人民生活水準提高、環保意識抬頭，每次發生惡意破壞環境的汙染事件，總讓人深惡痛絕，也更突顯強化並改變傳統查緝方式的必要性。在這樣的思維下，市府秉持發現問題、解決問題的精神，於今年 2 月正式與臺中地檢署成立「檢警環查緝環保犯罪聯合小組」，提升查緝能量，向不法人士宣告打擊環保犯罪的決心，這是創新且跨單位的合作機制，透過檢、警、環三位一體，掌握時機，進而對犯罪者產生一定的嚇阻效用。今天請環保局就「檢警環查緝環保犯罪聯合小組重大成效」進	民政局 社會局 教育局 環境保護局 警察局 研究發展考核委員會 本府各機關	民政局： 本局業以 105 年 9 月 22 日中市民地字第 1050031092 號函請本市各區公所利用守望相助執行會報，加強融入環境教育理念，以廣納各里守望相助隊共同防範環保犯罪。 社會局： 為提升市民對於環境保護的認知，共同防範環保犯罪，本局將配合於志願服務教育訓練中宣導，提升志工對於環境保護之認

臺中市政府第 266 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 9 月 19 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	行專案報告，我們也特別邀請臺中地檢署主任檢察官以及警政署保七總隊第二中隊林清杰分隊長到場就查緝經驗進行分享。以下就專案報告進行裁示： 一、在環保犯罪通報方面，除仰賴民間環保團體通報外，請民政局、社會局、教育局透過相關組織(如守望相助隊、各類志工及社區發展協會等)的教育訓練或組訓，融入環境教育理念，提升市民對於環境保護的認知，共同防範環保犯罪。 二、檢警環聯合稽查自今年 2 月正式成立後，「查緝環保犯罪通報資訊系統」也已在 7 月上線，搭配 24 小時環保報案專線的實施，破獲多起犯罪，除加強落實執行外，也可擴及中彰投苗區域聯合治理，透過區域治理平臺分享交流經驗，供其他縣市參考。 三、聯合稽查制度，有賴警察公權力的介入，除了環保犯罪，包括食安聯合稽查或特種行業等，都有賴警察體系的支持。請警察局及所屬各分局持續給予環保局等機關最大的協助，並建立獎勵優異表現同仁的機制。 四、面對環保犯罪手法推陳出新，環保局務必持續提升科學辦案能力並增補人力、預算，並請積極爭取中央政府經費補助，以提升查緝能力。 五、歷來查獲的環保犯罪，常因保全證據之需，導致被污染的現場，要等好幾個月才能開始復原，引發民怨，而且復原的工作，也常因需犯罪者或私地主的配合，曠日費時。請環保局研議更有效率的處理方式，減少市民不良的觀感，		知；另透過本市社區發展育成中心執行計畫，辦理社區相關會議或教育訓練課程中宣導環境教育理念，提升社區發展協會對於環境保護的認知，並請本府環保局提供相關環境教育、環境保護等宣導資訊。 教育局： 一、本局除透過成立有環境教育輔導團外，本市所屬學校皆訂有環境教育計畫並有環境教育組織(小組)，每年訂有環境教育計畫，推動環境教育。 二、查本市所屬學校每年皆依環境教育法辦理 4 小時環境教育研習，透過環境教育增強校園師生環境保育相關知能；各校並將相關成果上傳於行政院環境保護署環境教育終身學習網。 三、綜上，本局及各校每年皆透過環境保護相關之課程、演講、討論、網路學習、體驗、實驗(習)、戶外學習、參訪、影片觀賞、實作等多元的方式深化師生環境教育素養，體認環境保育之重要，進而愛護環境，並防範環保犯罪。 環境保護局： 一、有關檢警環查緝環保犯罪聯合小組與各縣市交流及全國性查緝部分，環保署於近期分別召開中區座談會及全國環境執法業務檢討會： (一)105 年 8 月 22 日召開「105 年行政院環境保護署中區檢

臺中市政府第 266 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 9 月 19 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	並研議縮短保全證據的時間，加速清理。 六、查緝環保犯罪應追溯製造污染源的元凶，從源頭阻絕環保犯罪；此外，為避免環保犯罪轉往鄰近縣市傾倒，應建議中央建立全國性查緝機制，讓環保犯罪無所遁逃。 七、本市在環保部分的努力，除獲行政院肯定之外，也獲環保團體評比在取締污染公害、綠色大眾運輸交通、發展環境友善產品、資訊透明公民參與及社區治理營造等五項評比中均獲得 A 級，感謝同仁的努力，也請研考會就各評比項目進行分析，提出可以更為精進的項目，並請相關局處加強辦理。 八、本市優化公車專用道自實施以來，搭乘人次大幅提升約 31%，也縮短用路人旅行時間 5 分鐘至 8 分鐘，綠色交通也是環保重要的一環，例如 354、356、357、359 等四線公車已改為行駛電動公車，都是節能減碳的好措施，自己的土地自己愛，要讓環保成為自覺的生活意識、全民一起落實，打造臺中成為綠色城市。		警環結盟座談會」邀集苗栗、臺中、彰化、南投、雲林及金門地檢署、各縣市政府環保局、保七三大隊、保七刑警大隊、環保署環境督察總隊及北、中南各區大隊，會議目得係為中區各機關分享及交流相關工作經驗，本局於會中報告「臺中市檢環查緝環保犯罪聯合小組」之執行現況。 (二)10 月 17 日及 18 日與法務部共同舉辦「105 年全國環境執法業務檢討會」，邀集司法檢察、調查、警政及環保體系相關人員，藉此加強中央與地方合作，整合縣市間跨區域協同關係，並檢討檢警環結盟機制執行成效，全面性提升環境執法能力。 二、為提升環保犯罪查緝能量，針對稽查人力需求，本局已於 105 年 1 月向市府提報人力計畫，另已規劃科學器材購置並列入 106 年先期計畫，本局將持續關注中央相關經費補助辦法，倘有合適補助經費依規定提出申請。 三、有關市長指示污染現場請環保局掌握狀況、儘速清理部分，目前重大環保犯罪案件透過檢警環查緝環保犯罪聯合小組機制，報請檢察機關指揮調查，並依污染現場危害狀況、蒐證需求進行評估，採取相關移置或清理措施，目的在保留重要證據，避免後續司法程序因罪證不足，污染行為人被判無罪而大傷政府公權力，爰此，本局持續配合地檢署指揮並加強溝通協調，掌握污染物清理時機。

臺中市政府第 266 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 9 月 19 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			警察局： 一、本局查緝環保犯罪案件均依本市「檢警環查緝環保犯罪聯合小組」相關計畫規定辦理，有關獎勵部分係依內政部警政署 100 年 9 月 16 日警署行字第 1000164728 號函修正「警察機關加強取締環保犯罪工作執行計畫」辦理。 二、另有關偵破食安六法中涉及刑事案件，若符合本局刑事績效評核要點(三)評核規定之 18、特殊刑案或社會矚目之案件：如犯罪手段殘酷、情節離奇案件、嚴重影響社會治安、震撼社會人心之案件或新興之犯罪手法，必須迅速偵破，予以遏制之案件等，均得另案報局專案核分敘獎。 研究發展考核委員會： 有關指示事項第七點，本會業於 105 年 9 月 22 日簽辦「2015 縣市政府環保施政觀察報告之研析報告」，刻正陳核中。 本府各機關： 遵照辦理。
06	針對消防局工作報告「本市因應莫蘭蒂及馬勒卡風災的防救災作為」裁示如下： 一、本次莫蘭蒂及馬勒卡颱風應變中心採功能分組運作，軟硬體設備及整體運作均為順暢，值得嘉許。請消防局持續針對本市防救災體制及運作模式進行整體研究規劃，並配合	消防局	消防局： 一、本局將依據 104 年委託專業團隊進行「臺中市政府災害防救體制與全事故應變機制建構之研究」及「105 年度臺中市災害應變中心全事故功能分組細部規劃研究案」之基礎，持續進行災害應變中心之功能分組運作，並將持續針

臺中市政府第 266 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 9 月 19 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	研究成果及實際情況進行調整，以建構最適合本市之災害防救模式。也請配合 30 套兵棋推演訓練教材的製作，用於後續教育訓練與推動，進而擴及中彰投苗區域治理平臺，加強跨縣市合作。 二、有關本市派出人員、車輛及器材支援金門、高雄災害復原工作，請消防局持續了解需求及相關支援情形，並於任務結束後，就有功人員辦理行政獎勵。 三、面對極端氣候變化，各災害防救單位平時應做好各項減災整備工作，降低災害造成的危害，並提升人民的防災意識與能力，以保障市民生命財產安全。		對本市防救災體制及運作模式進行整體研究規劃，以建構最適合臺中的運作模式，並藉由 30 套模擬狀況電腦兵棋推演教材的製作完成，辦理跨局處及跨縣市相關的教育訓練，加強防災整備應變能力。 二、有關本府支援金門乙案，同意續借用 65 具鏈鋸至 105 年 11 月 13 日，另支援高雄部分，預計支援至 105 年 9 月 24 日，本次共支援 7 輛抓斗車及 2 輛後勤車，共計 18 人，優先清除學校倒塌樹木，本府負責 7 校區：鳳翔國中、五甲國中、中崙國中、鳳西國中、瑞豐國中、鼎金國中及民族國中，並俟支援勤務結束後，將簽呈救災有功人員行政獎勵案。 三、本局平時除通報各大隊確實掌握分隊人力狀況，並督飭所屬實施各項救災(生)器材整備及測試，保持堪用狀態，並落實災情查報通報機制，倘遇有災情發生，立即通報相關單位處置。

臺中市政府第 267 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 9 月 26 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
01	各位同仁早安，由於市長目前正率團前往荷蘭及德國進行考察及招商，惟因梅姬颱風可能來襲，為坐鎮指揮防災應變措施，市長已提前結束行程，搭機返國。市長此行前往荷蘭，參訪恩荷芬市 IBS、KMWE 兩家指標性的工具機業者，強化智慧機械及航太產業交流，並促成工研院與 IBS 簽訂合作備忘錄，共同推動國內工具機產業成長。此外，本市將於 2018 年舉辦世界花卉博覽會，而荷蘭阿密爾市(Almere)也將於 2022 年舉辦世界園藝博覽會，我們與荷蘭共同簽署合作備忘錄，透過資源的交流與經驗的切磋；進而將本市文心蘭外銷至荷蘭。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
02	由於市長掛心梅姬颱風可能造成的影響，後續參訪德國的行程交由其他同仁，市長已提早搭機返國： 一、由於臺中幸運地未於前兩次颱風遭受影響，並已派出人員、機具協助高雄與金門的風災；為因應颱風可能來襲，請消防局盡速召回防救災機具，俾做好相關防颱準備。本市因應颱風機制已轉型為「全災型應變中心」，改以功能分組因應，面對颱風，需以「多一分準備、少一分災害」的態度應對。 二、請都發局加強檢視商店招牌，交通局要求施工單位加固捷運綠線施工機具及圍籬，請各區長務必掌握易淹水地區狀況，建設局應與區公所共同檢視路樹，如有斷裂疑慮即早修剪，並慎防地下室淹水，讓民眾放心停車；水利局針對易淹水地區檢視排水管道，包括靜宜大學滯洪池、弘光大	各區公所 建設局 水利局 都市發展局 交通局 經濟發展局 消防局 警察局 新聞局	各區公所： 遵照辦理。 建設局： 一、有關指示事項第一點，本局為減輕颱風災害，正積極辦理全市行道樹減災修剪作業，截至今年 8 月 25 日為止，已修剪約 15,300 餘株行道樹，包括中清路、崇德路、忠明南路、豐勢路、中山路、三豐路、圓環東路、港埠路、沙田路、環中路、環河路段等市區重要交通路段；另外，也利用年度發包結餘款辦理第二次樹木高修作業，目前持續加派工班分組趕工在不同路段進行修剪，預計 10 月底前再修剪 3,000 株。 二、 有關指示事項第二點，有關本市因應颱風機制已轉型為「全

臺中市政府第 267 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 9 月 26 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	學沉沙池，以及各個地下道的排水功能，尤其大里溪堤防的破堤問題，應加速因應。 三、針對可能造成大規模停電，或因濁度升高造成停水之情形，也請經發局、水利局與臺電及臺水保持聯繫，確保應變機制及宣傳管道，提醒民眾儲水備用，將不便降到最低。 四、為避免民眾於颱風期間，強行從事登山、戲水活動，造成社會資源浪費，請消防局、警察局協助勸導民眾避免從事此類活動，並請新聞局加強宣傳。		災型應變中心」，改以功能分組因應乙節，工程處置群組中之 TESF#3 公共工程與環境資源組係以本局為主導單位，水利局、都發局、環保局、觀光局、經發局、文化局等局處為支援單位，為提升小組橫向聯繫及執行成效，該小組業於 105 年 9 月 26 日(梅姬颱風前)召開小組會議，建立各局災防業務人員之聯繫清冊及災防業務合作模式，以加速辦理各項災防業務。另查前開「全災型應變中心」現階段尚為本府消防局之研究計畫案，計畫內容尚未定案，後續擬持續將計畫試辦後之意見回饋予研究單位，以確保計畫成果能更加貼近實務作法。 水利局： 一、本局已備妥 2 萬 7,000 個沙包、抽水機 256 部、防汛鼎塊 850 塊、太空包 60 包；中興、五張犁、后溪底及湖日抽水站皆已完成整備作業，並啟動在建工程防汛檢查，確實做好防颱整備工作。 二、針對易淹水地區檢視排水管道，本局辦理情形如下： (一)為改善靜宜大學淹水，本局除在上游完成龍山路段野溪滯洪池、靜宜大學後方滯洪池外，亦與靜宜大學及弘光大學合作在校內設置滯洪池及沉砂池；另為讓排水道通暢，本年度已完成各級排通清疏，長 156 公里，以因應豪大雨來臨。 (二)另有關「車籠埔抽水站新建工程」大里溪破堤處八月初

臺中市政府第 267 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 9 月 26 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			已完成堤防復舊，三河局亦於九月底完成複查，本局將持續積極施工，務必達到進度如期之目標，進而發揮抽水站的防汛功能。 三、為因應颱風來襲造成自來水濁度升高造成停水之情形，本局已建置「臺中水情 APP」介接自來水公司，可提供民眾自來水停限水資訊，供民眾提前因應。 都市發展局： 有關加強檢視商店招牌部分，本局辦理情形說明如下： 一、本局歷年於汛期前均請各區公所主動查報轄區內無固定基礎之竹架廣告，並由本局強制拆除，以維公共安全。 二、颱風來臨前都發局皆會採取事前預防措施，函文通知各公會(含廣告公會)及轄區公所，通知所屬會員加固廣告物設施及加強巡檢查報危險廣告物，颱風期間掉落之廣告物若有阻斷交通或懸空搖晃...等立即危險性，都市發展局立即派員予以排除，不涉及公安疑慮之掉落廣告物則由業主自行僱工清除改善，逾期不改善則裁罰 4 至 20 萬元，必要時得連續處罰。 三、違規廣告物查處專案計畫： (一)臺 74 號快速道路兩側整頓市容專案計畫：自 104 年 10 月執行迄今，共計清除烏日區、南屯區及西屯區 100 處大型違規廣告物(含 T 霸)，北屯區預計 11 月底前應再拆除 50 處大型違規廣告物(含 T 霸)，106 年起繼續執行潭

臺中市政府第 267 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 9 月 26 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			子、太平、大里、霧峰等 4 區，74 號快速道路兩側大型違規廣告物預計於 107 年底全數拆除。 (二)臺灣大道交叉路口達雜照規模整頓市容專案計畫：自 105 年-106 年(中區、北區、西區及西屯區等 4 行政區)分 2 期執行，第一期火車站~民權路及公益路口，第二期民權路及公益路口~中港交流道。第一期共計查報大型違規廣告物 95 處。日前本局業已發布新聞稿並函請各公會宣導會員周知，同時陸續發文通知業者於 10 月 31 日前自行改善或拆除，屆期未改善者將依規裁罰後強制拆除。 四、另有關中小型廣告物違規查處部分： (一)本局每年編列 500 萬預算進行廣告物街區整頓工作，自 92 年以來陸續整頓本市多條路段，例如漢口路部分路段、五權西路部分路段、一中商圈周邊、北區永興街周邊、昌平路皮鞋商圈、北平路小吃商圈、、等等，經查歷年共計已整頓 10148 面，以分期分區之方式整頓，除達到街區景觀整齊化目的亦強化公共安全。 (二)本局已訂定「臺中市政府都市發展局違規廣告物優先查處原則」，針對有危害公共安全之虞(傾頹、朽壞、封閉開口、太突出廣告物)的違規廣告物均優先處理。 交通局： 一、臺中捷運綠線工程刻正進行中，於公眾安全為優先考量下，本處於 105 年 09 月 26 日(中市捷工字第 1050005009

臺中市政府第 267 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 9 月 26 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			號)函文北捷局加強要求及督導施工廠商務必做好防颱作業，將颱風可能帶來之影響降至最低，並於防災應變期間應變中心請保持 24 小時通訊暢通，配合災害通報進行應變及回報作業。 二、除本處黃處長國書於颱風來襲前，前往工地現場確認防颱措施，林副市長陵三於 105 年 09 月 27 日上午率領北捷局、交通局、施工廠商及本處同仁等，前往捷運工地視察防颱作業整備情形。 三、本次梅姬颱風帶來強烈風勢，除颱風期間本處輪值人員隨時與北捷局及施工廠商保持工地現場即時回報機制，且會同前往捷運沿線進行現況回報，除因強烈風勢造成捷運沿線僅部分施工圍籬朝向工區內傾倒(防颱作業將施工圍籬內側牽繫鋼索)，無造成影響用路人及危及公眾安全之虞，施工廠商並於颱風遠離當日完成施工圍籬修復作業。 經濟發展局： 針對可能造成大規模停電，或因濁度升高造成停水之情形，本局業與台電公司及台水公司等相關單位利用 LINE 成立「臺中市公用事業災害通報群組」，以便隨時保持聯繫，並請該公司於颱風來襲前作好緊急應變機制及宣傳管道，提醒民眾儲水備用，將不便降到最低。另本局將於 105 年 10 月 21 日由張副市長光瑤主持與台電公司、本府建設局、地政局與都發局開會研商「提升本市災後電力修復時程及供電設備改善措施」，以避免

臺中市政府第 267 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 9 月 26 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			因每逢颱風季來臨時，造成本市大規模停電，引起民怨。 消防局： 一、本府支援金門縣政府鏈鋸消防局 45 具、都發局 2 具、建設局 12 具，合計 59 具。目前消防局各外勤分隊共有 133 具，除支援金門縣政府外，轄內尚有 88 具，平均配置於各分隊，供災害搶救時調派使用。關於本府建設局部分，已通知開口合約廠商調用 12 具鏈鋸補位，不影響救災；都發局鏈鋸 2 具部份，係原單位備用機具，亦不影響救災。另本次「梅姬颱風本市災害應變中心」依功能分組試辦辦法進行運作，各功能分組之主導及支援機關整體運作順暢，後續將配合研究計畫持續調整精進。 二、本市已於 105 年 9 月 26 日 20 時透過市府及消防局網頁針對本市警戒區劃設進行公告，公告範圍為大雪山、南湖大山、中央尖山、鳶嘴山及橫嶺山等各大山岳；臨海(含港口、高美濕地)、大甲溪、大安溪、烏溪及大肚溪河床等地區，警戒區公告同步傳送相關單位進行管制事宜，均已要求各大、分隊加強宣導，提醒民眾勿出入該區域範圍，以維持安全。 警察局： 一、有關梅姬颱風期間，本局執行本轄進入山地管制區民眾 37 件 195 人，均已管制至全數下山；另在河川及海邊逗留之

臺中市政府第 267 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 9 月 26 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			民眾計勸離 106 件 120 人。 二、本局將持續執行本府劃定警戒區及轄管山區、河川及海邊進行釣魚、戲水、衝浪、游泳等戶外活動之民眾勸離工作，必要時進行勸導舉發，以防範民眾發生危險；另本局於氣象局發布海上颱風警報後，即啟動進入山地管制機制，除依規定停止申請並建議申請者取消或變更活動日期外，另勸阻已入山民眾儘速下山，並針對未聯絡上之入山民眾持續進行管制連絡，直至全數安全下山為止；另於氣象局發布陸上颱風警報後，立即通報本局相關單位，禁止民眾進入山區從事登山健行活動。 新聞局： 本局於梅姬颱風來襲前，陸續透過發布新聞稿、LINE 訊息等方式，請民眾切勿強行從事登山、戲水活動，造成社會資源浪費。
03	在市政推動上，臺中市上週交出漂亮的成績單： 一、日本三井集團將於臺中港設置 OUTLET，初步將投資 50 億元並於上週正式簽約；此外，觀旅局及工策會正努力推動臺中港發展郵輪，帶動中部的觀光人潮；進而搭配 2018 世界花博、2019 東亞青運，帶動海線發展，縮短城鄉差距。 二、新建國市場已於 9 月 20 日完成搬遷，惟攤商遷移後需要適應期，目前有發現機車騎進市場影響交通動線、污水排放之排水溝渠等問題，請各單位協助經發局及攤商處理，	本府各機關 交通局 水利局 建設局 經濟發展局	本府各機關： 遵照辦理。 交通局： 一、查新建國市場已於室內規劃多處汽機車停車格，且本局業於週邊增設汽車 132 席及機車 1,211 席，因新建國市場室內汽、機車停車率不高，故本局已於 105 年 10 月 1 日針對週邊停車格開始收費，以提高室內汽、機車停車格停車率。

臺中市政府第 267 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 9 月 26 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	讓新建國市場儘快上軌道。 三、《經濟日報》公布「2016 幸福大未來：縣市幸福指數大調查」， 在全國各縣市的評比中，臺中不僅排名爬升 7 個名次，更名列六都第 1。這是臺中繼社福評比、食安評比、環保評比、CNN 宜居城市評比等多項全國第一後，很重要的肯定，與大家分享。 四、依據內政部警政署的統計資料，今年 1 至 8 月「每 10 萬人口犯罪指標發生數」，臺中市 199.36 件，為六都最低，表現六都第一，表現也是六都最好。由於犯罪指標發生數，代表與治安直接相關的暴力犯罪、竊盜、詐欺等案件統計，是衡量治安的重要客觀數據。種種數據顯示，臺中的治安正在平穩成長，在此要特別感謝警察局同仁的努力。		二、本局將持續觀察後續改善情形，並視需求增設相關標誌、標線。 水利局： 有關新建國市場污水排放問題，經查該工程已於 104 年 8 月現場通水測試，市場污水已排入本市公共污水下水道，另市場內部排水溝渠問題，仍需由經發局進行內部調整、改善。 建設局：本案如有涉及道路挖掘申請事項，本局將儘速配合辦理。 經濟發展局： 新建國市場啟用後相關問題，張副市長光瑤指示建置跨局處聯繫平臺，以聯繫及交換意見，並以 3 個月為期，定期召開啟用後市場營運情形檢討會議及跨局處協調會議，就市場內外問題研商改善措施，並邀集自治會會長及代表與會表示意見、凝聚共識。目前已於 105 年 9 月 30 日辦理跨局處會議、10 月 5 日辦理內部檢討會議，預定於 10 月下旬召開下次會議賡續檢討執行情形。
04	臺中市議會第四次定期會將從 10 月 3 日起開議，由於今年(105 年度) 總預算第二次追加減預算案，因臨時會開議時，部分議員提出出席人數問題及清點人數導致流會，追加減預算全數未	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 267 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 9 月 26 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	通過。議會已決議在 10 月 11 日在第 4 次會議進行審議，請各局處務必就所屬追加減預算案、106 年度預算案、各項制定法案、墊付款等，積極爭取議員與議會支持。		
05	從今日法制局的專案報告「臺中市政府法制局新政及成果」，了解法制局許多新政作為、也有相當良好的成效，茲裁示如下： 一、本府領先全國，推出包括《臺中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例》、《臺中市登山活動管理自治條例》、《臺中市食物銀行自治條例》等等多項創新法案。除請法制局持續強化法案管理系統，加強落實督導，確保完成法制程序外，亦請關注全國重要法案推動狀況，主動提供主政機關，作為業務入法參考，精進施政作為。 二、法制局以「樂活臺中食安篇 APP」，整合食品安全、建築安全、消防安全等三大面，成為民眾選擇餐廳的利器，不但獲得好評，也榮獲衛福部評比「消費者保護業務類組」第一名，值得肯定，未來也請社會局等各機關研議，是否針對社福篇等面向持續擴大功能，讓 APP 功能更完備。 三、考量「樂活臺中食安篇」之建置，已由法制局完成階段性任務，後續是否宜由衛生局接手，讓功能更臻完備，請法制局召開會議研議。 四、因應消費者保護意識抬頭，為展現市府保護消費者決心，可研議由提升消費者服務中心效能做起，建議可先研議設為相當科(室)之單位；至於是否設為獨立之二級機關，則	法制局 社會局 衛生局	法制局： 一、為加強落實督導本市自治法規法制作業程序，本府法制局已完成規劃建置臺中市政府法案管理系統，並新增法案流程管控及稽催功能，將法規提案、審查、公(發)布、核定備查等過程及相關資料標準化及資訊化，以強化法案管理系統之效能；另亦將依市長裁示，於自治法規案審查階段，敦促提案機關注意其他直轄市所制(訂)定相類似之法規，以為業務入法之參考。 二、有關樂活臺中食安 APP 由衛生局接手相關進程研商會議已訂於 105 年 10 月 24 日召開。 三、因考量消費者服務中心每年受理消費申訴之案件量約有 4,000 件之譜，爰擬先將該中心設為相當科室之單位，以提昇消費者服務中心之能量，並著手研擬法制局組織規程修正事宜。 四、與財團法人法律扶助基金會臺中分會合作之視訊法律諮詢方案，如有增加需求之場次，可彈性增加服務時間，加強照顧弱勢。另有關本府針對新住民或弱勢團體舉辦活動時得設置臨時性法律諮詢服務櫃臺乙事，本局前曾與東南亞姊妹會合作辦理宣導活動時於豐原太平洋崇光百貨廣場前

臺中市政府第 267 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 9 月 26 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	視未來業務需要再作討論。 五、法制局除了實施法律行動專車深入偏鄉，亦與法律扶助基金會合作，在本市較偏遠的 15 個行政區推動視訊法律諮詢，可說是市長均衡城鄉發展理念的展現。除請法制局掌握民眾需求，進行最合宜的資源分配之外(例如需求高的地方，可延長視訊服務時段)，亦請研議進一步搭配市府針對弱勢或新住民所舉辦的活動(例如東協廣場)，設置臨時性的法律諮詢櫃臺，由專人提供服務，不僅宣傳市政，也能達到照顧弱勢的目的。 六、為爭取增設資深調解委員總統獎，市長已在行政院會表達，並獲林全院長肯定，後續再請法制局持續瞭解中央「鄉鎮市調解績優人員獎勵要點」修訂進度，展現本府對於資深調解委員崇高敬意。		配合設置法律諮詢櫃臺，日後相關活動如有需求時，將配合辦理，照顧弱勢宣導市政。 五、有關增設資深調解委員總統獎乙案，本局業於 105 年 8 月 18 日以府授法調字第 1050178364 函送「有關增設資深調解委員總統獎或頒發總統感謝狀等建議方案專題報告」予內政部及法務部，法務部於 105 年 9 月 13 日以法律字第 10503513830 號函回復因「增設資深調解委員總統獎」係屬調解行政事項，內政部為中央調解行政權責機關，法務部將尊重內政部規劃並配合辦理，另內政部目前尚未回復，本局會持續關心中央機關辦理情形。 社會局： 有關法制局「樂活臺中食安篇 APP」，是否針對社福篇等面向持續擴大功能，讓 APP 功能更完備乙節，為推廣友善身障者用餐空間，擴大無障礙的餐廳空間，社會局已於 104 年-105 年度持續辦理友善城市無障礙生活關懷體驗計畫，訓練 48 位身心障礙者擔任友善特派員，透過課程與實作，培訓身心障礙者具備相關知能，同時收集友善餐廳資訊，並與社會企業「众企業」合作開發「友善臺中好餐廳 APP」，由特派員親身去餐廳體驗後，整理出包括：餐廳出入口、動線環境、點字菜單、用餐服務、電梯、廁所、停車位，以及無線網路和免費充電等友善資訊(含現場照片、餐廳影音、Google 現場環景)，充實友善餐廳資料庫，預計 105 年底達成 400 家，逐步落實身心障礙者社會

臺中市政府第 267 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 9 月 26 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			參與權，提供身障者及年長者用餐友善環境，促進身心障礙者權益。 衛生局： 有關「樂活臺中食安篇 APP」包含：稽查紀錄管理、食安退費資訊管理、重點訊息、食在安心、退費資訊、食安小學堂 及活動訊息等重點項目，目前由本府法制局消保官室及該局資訊中心共同維護。另法制局擬於 105 年 10 月 24 日召開「APP 管理研商會議」，屆時本局業務科及資訊人員將共同出席參會。
06	有關研考會所提「市民陳情路燈議題分析」工作報告分析得相當確實，茲裁示如下： 一、過去路燈陳情原因多為不亮或者故障，有關路燈陳情排名前三名的路段：北屯區東山路一段、沙鹿區中山路、豐原的三豐路，請建設局了解情況並簽報市長；另，由於 LED 亮度較高，請建設局就陳情個案了解情況後，調整 LED 燈的照明方向，避免對住戶造成影響。 二、攸關民生問題的各項公共建設與設施，請相關單位須加強巡檢督導的工作，尤其防颱防汛期間，需做好各項事前準備工作，避免災損後因緊急停水停電、路樹倒塌、路燈毀損、交通號誌故障或廣告物招牌掉落等，引發大量民怨。 三、漏電斷路器故障修復涉及廠商問題，如逾 3 天請依據契約進行罰款；此外，路燈的編號請將字體加大，以利通報及	建設局 經濟發展局 交通局 都市發展局	建設局： 一、指示事項第一點： (一) 有關路燈陳情原因多為不亮或者故障，排名前三名的路段為北屯區東山路一段、沙鹿區中山路、豐原的三豐路，原因研析如下： 1、 查坐落東山路一段路燈多數為管線地下化之鐵桿路燈，其通報件數應並無異常增加情形，所陳案件多為坐落東山路一段週邊巷道內路燈；查東山路一段週邊巷道近百條且多數巷道狹小，部分甚至僅能供機車通行，本局維修車輛過大致無法進場維修僅能委託公所派工查修，故造成時效上的遲延；再者，歷年進行 LED 路燈汰換工程造成多家品牌燈具雜陳，各家維修料件不同，致增加維修難度，其改善方法，首先擬研議編

臺中市政府第 267 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 9 月 26 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	後續維修。由於目前本市 LED 燈廠商多達十餘家，需注意燈的款型勿過於紛亂，以維市容景觀。		列預算添購小型高空作業車，以利進出巷道維修，至於 LED 燈具規格不一情形，因能源局已於 104 年公布技術規範，舊款未符能源局規格之 LED 燈具將編列預算逐年辦理汰換，以利路燈維修作業。 2、 查沙鹿區中山路多半路燈故障通報為鼎之奇 LED 燈具，因目前係屬保固期間，廠商應履行保固責任使其功能正常、夜間放明，查夏季期間因陣雨頻繁造成漏電保護開關跳脫致故障不亮，故障案件通報繁鉅，本局已逐案列管並責請廠商儘速派工處理，後續將評估故障密集度高之路燈辦理更換開關可行性。 3、 有關豐原區三豐路路燈故障陳情案件多乙節，因該道路屬臺三線道路路燈老舊，且路段跨越潭子及后里，因此範圍較廣，住宅密集且車流量大；爰此，相對路燈數量密集，轄區公所已經常性維護修繕，但礙於經費有限只能逐步更新，爾後會續加強該路段的路燈維護更新，以維用路人安全。 (二) 有關 LED 亮度較高，指示調整 LED 燈的照明方向，避免對住戶造成影響乙節，說明如下： 由於傳統的水銀燈、鈉光燈燈泡為球體，容易漫射，而 LED 較為聚光，因此民眾會覺得亮度大幅提高，或照射到住家中，因而感到不適；目前依照路幅裝設不同瓦數的 LED 燈，多數市民都感到光線足夠，安全性提高，因新換裝 LED 燈，民眾須有一段適應期，而針對少數照射

臺中市政府第 267 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 9 月 26 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			到住家內的路燈，本局將透過加裝遮光罩或調整角度因應。 二、有關路燈防颱措施，本局已於颱防來襲前完成路燈災修廠商招標作業，當本府成立災害應變中心，即要求災修廠商備妥人力、機具待命，另本局亦有車組人員及既有路燈維護廠商隨時機動待命，倘有災情將立即投入搶修工作。 三、有關路燈廠商履約管理部分，倘廠商有違約情形，本局均依契約相關規定裁罰。路燈編號字體加大乙節，本局將另覓預算研議辦理。本市 LED 燈廠商多達十餘家乙節，查本局 LED 燈具汰換工程採購係依政府採購法辦理公開招標，為避免不當限制，LED 燈具採購係規範以符合經濟部能源局所定標準為原則。爾後，將注意燈具款型勿過於紛亂，以維市容景觀。 經濟發展局： 一、臺電已於汛期前完成供電線路強化工作，以減少颱風之損害。若發生供電設備損壞，臺電將啟動跨區調度機制，由區處統一調度搶修。此外，為避免梨山道路中斷，臺電已於 26 日進駐人員、機具至梨山地區待命。 二、在臺水部分，臺水各營運所、給水廠已建立緊急發電機廠商聯繫管道。若發生大規模停電事故，可提供緊急設備維持加壓站基本運作。為避免高濁度需減壓供水，包括中科、中龍、沙鹿等大型蓄水池已預先補滿，若發生減壓供水之

臺中市政府第 267 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 9 月 26 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			情況，將可作為調度水源。 三、臺水已完成食水嵙溪備援水源測試，若大甲溪濁度上升，將啟動以維持供水穩定。 四、為加強颱風期間災情聯繫及通報，已請各事業單位與各區區長及區級應變中心建立聯繫群組，並與各事業單位建立聯繫窗口，隨時更新各事業單位災情及搶修情形以提供指揮官決策。 交通局： 有關交通號誌定期巡檢維護部分，交通局每年皆持續規劃並評估號誌設置與改善，也會定期派員檢視各行政區路口之交通號誌運作狀況，如遇有故障或不亮情形，則立刻派工改善，以避免影響用路人之道路交通安全。 都市發展局： 指示事項第二點，辦理情形說明如下： 一、本局歷年於汛期前均請各區公所主動查報轄區內無固定基礎之竹架廣告，並由本局強制拆除，以維公共安全。 二、颱風來臨前都發局皆會採取事前預防措施，函文通知各公會(含廣告公會)及轄區公所,通知所屬會員加固廣告物設施及加強巡檢查報危險廣告物，颱風期間掉落之廣告物若有阻斷交通或懸空搖晃...等立即危險性，都市發展局立即派員予以排除，不涉及公安疑慮之掉落廣告物則由業主自行

臺中市政府第 267 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 9 月 26 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			僱工清除改善，逾期不改善則裁罰 4-20 萬元，必要時得連續處罰。 三、違規廣告物查處專案計畫： (一)臺 74 號快速道路兩側整頓市容專案計畫：自 104 年 10 月執行迄今，共計清除烏日區、南屯區及西屯區 100 處大型違規廣告物(含 T 霸)，北屯區預計 11 月底前應再拆除 50 處大型違規廣告物(含 T 霸)，106 年起繼續執行潭子、太平、大里、霧峰等 4 區，74 號快速道路兩側大型違規廣告物預計於 107 年底全數拆除。 (二)臺灣大道交叉路口達雜照規模整頓市容專案計畫：自 105 年-106 年(中區、北區、西區及西屯區等 4 行政區)分 2 期執行，第一期火車站~民權路及公益路口，第二期民權路及公益路口~中港交流道。第一期共計查報大型違規廣告物 95 處。日前本局業已發布新聞稿並函請各公會宣導會員周知，同時陸續發文通知業者於 10 月 31 日前自行改善或拆除，屆期未改善者將依規裁罰後強制拆除。 四、另有關中小型廣告物違規查處部分： (一)本局每年編列 500 萬預算進行廣告物街區整頓工作，自 92 年以來陸續整頓本市多條路段，例如漢口路部分路段、五權西路部分路段、一中商圈周邊、北區永興街周邊、昌平路皮鞋商圈、北平路小吃商圈、、等等，經查歷年共計已整頓 10148 面，以分期分區之方式整頓，除達到街區景觀整齊化目的亦強化公共安全。

臺中市政府第 267 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 9 月 26 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			(二)本局已訂定「臺中市政府都市發展局違規廣告物優先查處原則」，針對有危害公共安全之虞(傾頹、朽壞、封閉開口、太突出廣告物)的違規廣告物均優先處理。

貳、研究計畫及府列管標案辦理情形

一、研究計畫

105 年 9 月份臺中市政府委託研究案執行進度列管月報表

103 年度

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查完成日期					研究經費（千元）	辦理情形	執行進度	管考建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
103	011	歷史建築「大里杙保正集會所」調查研究暨修復再利用規劃設計	臺中市文化資產處	許伯元建築師事務所	許伯元	103/09/12	105/08/05	103/10/20	—	104/03/05	104/10/05	105/08/05	1,139	本案現階段因規劃設計修復再利用工程流標兩次，相關預算書圖陸續修改，刻正辦理標案管考期程變更事宜。	落後	請盡速趕辦
								103/09/12	—	104/01/16	104/07/29					

104 年度

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查完成日期					研究經費（千元）	辦理情形	執行進度	管考建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
104	002	104年度臺中市市區汽車客運營運與服務評鑑制度研究	臺中市公共運輸處	逢甲大學	林大傑	104/07/17	105/07/31	104/03/31	104/09/30	—	104/12/15	105/11/18	2,250	刻正辦理驗收程序。	落後	請盡速趕辦
								104/07/17	104/10/30	—	105/08/10					
104	009	歷史建築豐原公學校翁子分場校舍暨日式宿舍修復及再利用計畫	臺中市文化資產處	財團法人成大研究發展基金會	林宜君	104/07/17	105/11/30	104/06/30	104/11/30	105/04/15	105/09/01	105/11/30	1,426	本案修正期末報告已於105年9月20日依限提交，刻正辦理檢視作業。	符合	繼續列管
								104/07/17	104/11/19	105/03/29	105/08/09					
104	010	歷史建築鰲峰山營區及原清水神社遺構修復及再利用計畫	臺中市文化資產處	財團法人成大研究發展基金會	林宜君	104/05/11	105/10/15	104/05/30	104/09/30	105/02/29	105/07/30	105/10/15	1,413	本案期末報告業於105年9月12日發文同意備查，並請廠商依契約規定於發文日起算70日曆天內提送結案相關資料，俾辦理後續驗收、結案事宜。	符合	繼續列管
								104/05/11	104/09/01	105/01/05	105/07/11					
104	011	臺中市市定古蹟后里賢坂張家祖墓修復計畫	臺中市文化資產處	東南科技大學	張雅銘	104/11/27	106/06/01	104/12/01	105/06/01	105/10/01	106/04/01	106/06/01	975	廠商預計於105年12月17日提交期末報告。	符合	繼續列管
								104/11/27	105/04/12	105/08/29						
104	012	市定古蹟「壹善堂」修復再利用計畫	臺中市文化資產處	東南科技大學	張雅銘	104/10/23	106/04/30	104/07/31	105/01/22	105/05/31	105/10/14	106/04/30	785	業於105年8月29日召開期末報告審查會議，審查結果為修正後通過，廠商已於9月29日提送修正後期末報告書。	符合	繼續列管
								104/10/23	104/12/30	105/04/29	105/08/29					

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查完成日期					研究經費（千元）	辦理情形	執行進度	管考建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
104	014	臺中市中、西區及火車站周邊地區文化資產普查計畫	臺中市文化資產處	優朵國際企業有限公司	陳毓棻	104/06/12	105/11/30	104/06/30	104/11/30	105/03/31	105/09/30	105/11/30	1,375	刻正辦理結案驗收程序中。	符合	繼續列管
								104/06/12	104/08/24	104/12/30	105/05/20					
104	015	歷史建築「梨山耶穌堂」調查研究及修復再利用計畫	臺中市文化資產處	建國科技大學	邱建維	104/08/10	106/6/30	104/08/31	105/1/31	105/6/30	105/11/30	106/6/30	986	業於9月12日辦理期末審查會議，會議決議為修正後通過。	符合	繼續列管
								104/08/10	104/12/25	105/04/29	105/09/12					
104	016	牛罵頭遺址提升國定遺址評估計畫	臺中市文化資產處	長榮大學	溫振華	104/12/24	105/11/30	104/08/31	105/03/15	105/06/30	105/09/30	105/11/30	900	廠商已於9月8日提送期末報告書，預定於10月7日辦理期末審查會議。	落後	請盡速趕辦
								104/12/24	105/03/01	105/07/12						
104	020	歷史建築「臺中市第四市場」修復及再利用計畫	臺中市文化資產處	嵐厝創意企業社	邱建維	104/12/24	106/03/15	104/12/24	105/03/31	105/07/20	105/12/31	106/03/15	890	業於105年7月5日召開期中審查會議，審查結果通過，廠商已於10月2日提送期末報告書。	符合	繼續列管
								104/12/24	105/03/11	105/07/05						
104	021	歷史建築北溝故宮文物典藏山洞調查研究及修復再利用計畫	臺中市文化資產處	財團法人成大研究發展基金會	施忠賢、洪楚源、杜正宇	104/09/11	105/07/10	104/09/11	104/10/30	105/01/30	105/05/31	105/07/10	1,386	期末修正後報告書已9月9日同意備查，刻正辦理驗收。	落後	請盡速趕辦
								104/09/11	104/10/16	105/01/28	105/06/20					

105 年度

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查完成日期					研究經費（千元）	辦理情形	執行進度	管考建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
105	001	臺中市災害應變中心全事故功能分組細部規劃研究案	消防局	瑞鉅災害管理及安全事務顧問股份有限公司	方潤強	105/04/01	105/12/16	105/03/21	105/04/11	105/07/22	105/10/31	105/12/08	666	業於 105 年 8 月 23 日召開期中審查會議，審查結果為修正後通過，刻正辦理第 2 期款撥款事宜。	落後	請盡速趕辦
								105/04/01	105/04/22	105/08/23						
105	002	105 年度臺中市身心障礙福利生活需求調查	社會局	美和學校財團法人美和科技大學	潘佩君	105/02/18	105/12/31	105/02/29	—	105/09/30	105/11/20	105/12/05	842	原定於 9 月 30 日完成問卷調查，惟中間遇到 2 次颱風造成訪問時間延期，受委託單位來函申請展延期末報告提交期限及期末審查時間展延期程，刻正簽辦中，預計展延至至 11 月 25 日。	符合	繼續列管
								105/2/18	—	105/06/08						
105	003	臺中市兒童及少年福利使用現況與需求調查	社會局	亞洲大學	張峻嘉	105/03/25	105/12/21	105/03/30	105/03/29	105/08/20	105/12/05	105/12/21	842	刻正辦理調查後資料編碼及分析，廠商預計於 10 月底提送期末報告初稿。	符合	繼續列管
								105/03/25	105/03/29	105/07/19						
105	004	臺中市婦女生活狀況調查研究案	社會局	大同大學	林德怡	105/07/14	106/02/28	105/03/30	—	105/10/15	106/02/15	106/2/28	879.750	刻正辦理調查作業，並已辦理焦點團體，廠商預計於 105 年 10 月 15 日前提送期中報告書，俟後擇期召開期中審查會。	落後	請盡速趕辦
								105/07/14	—							
105	005	國土計畫法通過對於開發產業園區影響之研究	研考會	臺灣不動產物業人力資源協會	曾文龍	105/03/09	105/12/30	105/03/10	105/04/30	105/08/30	105/12/15	105/12/30	998.43	期中報告業於 105 年 7 月 15 日審核修正通過，並訂於 105 年 10 月 7 日召開期末報告審查會議。	符合	繼續列管
								105/03/09	105/03/30	105/07/15						

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查完成日期					研究經費（千元）	辦理情形	執行進度	管考建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
105	006	臺中市老人社區照顧服務體系之研究	研考會	國立臺中科技大學	李卓倫	105/04/14	105/12/20	105/03/10	105/04/30	105/08/30	105/12/15	105/12/30	700	期中報告業於105年8月18日審核修正通過，預訂於11月中旬召開期末報告審查會議。	符合	繼續列管
								105/04/14	105/04/29	105/08/18						
105	007	105年解決學用落差與人力資源升級問題－銜接產學訓可行性方案研究	研考會	中華徵信所企業股份有限公司	余建中	105/03/24	105/12/20	105/03/10	105/04/30	105/08/30	105/12/15	105/12/30	796.237	期中報告業於105年7月20日審核修正通過，並訂於105年10月11日召開期末報告審查會議。	符合	繼續列管
								105/03/24	105/04/14	105/07/20						

二、府列管標案

臺中市政府 105 年 09 月份 府列管標案與前月進度比較

資料下載時間：105.10.05

各月執行進度累計(比較)	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	總計	解除列管件數
105 年 9 月	371 件(88.12%)	35 件(8.31%)	7 件(1.66%)	8 件(1.90%)	421 件	4 件
105 年 8 月	359 件(87.14%)	33 件(8.01%)	7 件(1.70%)	13 件(3.16%)	412 件	6 件
比較	6 件	1 件	0 件	-5 件	2 件	-2 件

(一)學校工程

執行進度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	30 件(90.91%)	3 件(9.09%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	33 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	101DD00010	發包工程	教育局/秘書室/	新光國民小學文小五校區新建校舍第 1 期工程	212,237	100	95	-5	流廢標次數：6 次， 期程修改次數：2 次 竣工並完成驗收,結算完成,綠建築已評定合格,待取得綠建築標章後付款	**1020731 最後修改期程** **1020915/1021101 招/決標** **1030101/1040515 開/完工**
2	101DS10006	發包工程	教育局/秘書室/	臺中市北屯區松竹國民小學活動中心興建工程	86,697	100	95	-5	流廢標次數：5 次， 期程修改次數：5 次 105 年 9 月 8 日工程結算書簽奉核准，105 年 9 月 22 日廠商函送保	**1050829 最後修改期程** **1020801/1021231 招/決標**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									固金定存單，俟廠商繳納取得綠建築後續辦工程尾款結算給付。	1030301/1050301 開/完工
3	102DD00008	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市大雅區三和國民小學教學大樓拆除重建工程	84,000	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.綠建築標章申請作業 2.105 年 9 月 21 日中建環字第 1053063163 號函說明綠建築標章資料審查已通過。 3.105 年 9 月 14 日綠建築標章現場會勘完成。 4.105 年 9 月 19 日廠商補正資料完成。	1020223 最後修改期程 1021015/1021201 招/決標 1030331/1041031 開/完工
4	099DC00052	發包工程	建設局/建築工程科/	大秀國小綜合體育館新建工程	50,000	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 工程結算奉核可，移辦校方依規辦理。	1050908 最後修改期程 1001026/1001124 招/決標 1010319/1020304 開/完工
5	102DS10007	發包工程	教育局/國民小學/月眉國小	102 年度臺中市后里區月眉國民小學新建校舍工程	120,000	83	83	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：3 次 北棟外牆抿石子、磁磚施作。	1050929 最後修改期程 1021030/1021110 招/決標 1030303/1060228 開/完工
6	103DD00058	發包工程	教育局/國民中學/東峰國中	臺中市立東峰國民中學老舊校舍改建工程	50,000	95	95	0	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：1 次 廠商已於 105 年 9 月 1 日施工完畢,並已申報竣工。	1050929 最後修改期程 1040201/1040501 招/決標 1040801/1051101 開/完工
7	104DD00026	發包工程	教育局/國民小學/喀哩國小	臺中市烏日區喀哩國民小學老舊校舍拆除重建工程	52,965	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 105.9.20 辦理流標檢討後第一次開標，結果為流標。 105.9.29 參加教育局召開之流廢標檢討會，重新檢討預算。	1050510 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
8	104DD00063	發包工程	教育局/市立高中職/市立大里高中	大里高中圖書館暨高中部專科教室興建工程案	100,000	25	25	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 105.9.7公開閱覽結束,內容修正限期送至學校審查，105.9.28日送預算書圖至教育局準備辦理上網招標。	**1040528最後修改期程** **1060228/1060628招/決標** **1070228/1080528開/完工**
9	105DD00015	發包工程	教育局/國民中學/龍津國中	105年龍津國中新建活動中心工程委託設計監造採購案	95,000	5	5	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 正常履約中	**1050302最後修改期程** **1070930/1071231招/決標** **1080316/1091231開/完工**
10	105DD00123	發包工程	教育局/國民小學/梧棲國小	梧棲國小北棟教學大樓C、D棟拆除重建	87,000	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、105年8月30日「臺中市梧棲區梧棲國民小學北棟教學大樓C、D棟拆除重建工程」第二次基本設計審議會前會，結論依委員建議修正後通過。二、105年9月29日函送臺中市政府研究發展考核委員會基本設計審議會前會審查通過報告書（1式1份），安排本案基本設計審議。	**1050726最後修改期程** **1071116/1080216招/決標** **1080616/1110116開/完工**
11	104DD00006	發包工程	教育局/國民小學/北勢國小	北勢國小104年度新建校舍工程	101,440	20	20	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 水土保持計劃送審通過。	**1041104最後修改期程** **1060401/1060801招/決標** **1061001/1080501開/完工**
12	104DD00022	發包工程	教育局/國民小學/西區中正國小	西區中正國小老舊校舍整建工程	146,520	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1.105.9.20第1次開標流標。 2.105.9.29第2次開標流標（原定105.9.27開標，因颱風順延)。 3.105.09.29及105.10.04召開廢流標會議，討論工程減項後重新上網招標。	**1050509最後修改期程** **1050816/1051015招/決標** **1060116/1080116開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
13	102DS10009	發包工程	教育局/國民小學/旭光國小	烏日區旭光國小遷校工程	118,000	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 105/09/06 申報峻工，並經峻工確認。	**1050219 最後修改期程 1021015/1021201 招/決標 1030201/1050531 開/完工**
14	102DS10017	發包工程	教育局/國民小學/新平國小	臺中市太平區新平國民小學興建活動中心及專科教室工程	86,000	95	95	0	流廢標次數：6 次， 期程修改次數：2 次 1.2/29 廠商申報竣工 2.3/4 竣工會勘確認 3.3/22 初驗 4.4/25 初驗複驗 5.5/13 正驗 6.6/7 正驗複驗完成 7.現正辦理使用執照中	**1050926 最後修改期程 1030420/1030615 招/決標 1030920/1050303 開/完工**
15	104DD00010	發包工程	教育局/國民小學/龍峰國小	龍井區龍峰國小老舊校舍拆除重建工程	110,000	25	25	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 8/22 水保通過 9/8 教育局寄送水保定稿版 2 份於本校 9/14 委設單位寄送第三次預算書於本校 9/21 教育局召開第三次預算書圖審查會議	**1041027 最後修改期程 1051001/1060101 招/決標 1060401/1080501 開/完工**
16	101DD00002	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市西區大同國小學生活動中心興建工程	96,480	95	95	0	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：3 次 （1）綠建築標章評定小組於 105 年 9 月 19 日至校現場查核。 （2）刻正辦理新設用電申請作業相關事宜，外線施工已完成。（台灣電力公司台中區營業處） （3）目前正由臺中市政府教育局工程營繕科協助辦理「臺中市西區大同國民小學活動中心興建工程」建築師規劃設計監造案驗收結算相關事宜。	**1051004 最後修改期程 1020731/1020930 招/決標 1030228/1050229 開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
17	103DD00324	發包工程	教育局/國民小學/瑞峰國小	台中市大肚區瑞峰國民小學「北棟教學大樓老舊校舍整建工程」	80,000	25	25	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 1.105.9.19 市府水利局核定本案水土保持計畫書 2.105.9.21 山坡地審查送審 3.預計 105.9.30 函送工程預算書圖進行第二次複審	**1050930 最後修改期程 1060101/1060301 招/決標 1060601/1080201 開/完工**
18	101DS11002	發包工程	教育局/國民中學/四育國中	四育國中志學樓及書香樓老舊校舍整建工程	92,700	94	95	1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：4 次 105.08.23 辦理正驗，尚有缺失，改善期間一個月，臺中市政府教育局訂於 105 年 9 月 28 日辦理正驗複驗	**1050926 最後修改期程 1011112/1011231 招/決標 1020201/1051016 開/完工**
19	102DS12004	發包工程	教育局/市立高中職/后綜高中	臺中市立后綜高級中學圖書館大樓工程	120,000	85	88	3	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：1 次 辦理連通走廊施作	**1050726 最後修改期程 1031015/1040401 招/決標 1040710/1060210 開/完工**
20	102DR00007	發包工程	教育局/國民小學/新光國小	新光國民小學文小五校區新建校舍第二期工程	217,370	80	83	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 1. 教室空廊地磚及欄杆施作。 2. 教室空廊銜接防火設備安裝。 3. 教室指標工程施作及外牆金屬板組立。 4.教室棟油漆粉刷。 5. 活動中心屋頂金屬板（彩鋼）送審及備料。(視建築師審核進度)。 6. 活動中心內牆泥作打底粉刷。 7. 活動中心外牆泥作打底粉刷及抿石子、貼磁磚。 8. 活動中心鋼構圓弧梯放樣、備料。 9.景觀設備管線安裝。 10. 戶外景觀結構施作及鋪地磚工程施作。	**1050620 最後修改期程 1031201/1040201 招/決標 1040401/1060716 開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
21	103DD00068	發包工程	教育局/國民小學/新興國小	潭子區新興國小活動中心興建暨專科教室增建工程	80,000	91	95	4	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 9/12 日第一次正式驗收	**1050930 最後修改期程 1040410/1040710 招/決標 1041010/1060110 開/完工**
22	103DD00085	發包工程	教育局/國民小學/大甲國小	臺中市大甲區大甲國民小學「北棟校舍拆除重建工程」	120,000	79	87	8	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 施作室內及廁所裝修工程.外牆貼磚抿石子	**1030703 最後修改期程 1040610/1040810 招/決標 1041110/1060520 開/完工**
23	102DD00174	發包工程	教育局/國民小學/社口國小	社口國小西棟及南棟老舊校舍重建	120,000	72	81	9	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 外牆拆架作業、4-5 樓教室磨石子地磚貼做、4-5 樓線架安裝及弱電線材拉線及面板安裝、陽台排水吊管安裝。水溝施作、1-3 樓置物櫃安裝。	**1040610 最後修改期程 1031001/1031230 招/決標 1040801/1070401 開/完工**
24	103DD00322	發包工程	教育局/國民小學/永順國小	臺中市大肚區永順國民小學南棟及北棟老舊校舍拆除重建工程	86,000	30	40	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1.建築師建照申請,目前於都發局審核中。 2.105 年 9 月 26 日收到教育局營繕科工程採購契約書,會本校會計審核無誤已請廠商製作。	**1040918 最後修改期程 1050808/1051111 招/決標 1060101/1070901 開/完工**
25	104DD00007	發包工程	教育局/國民小學/石角國小	東勢區石角國小老舊校舍整建工程	58,905	30	40	10	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 1.104 年 1 月 21 日上網公告遴選建築師，2 月 5 日評選，2 月 6 日決標。 2.3 月 17 日校地測量.鑑界，4 月 29 日市府城鄉計畫課指定建築線。 3.6/23 行政院來函同意無償撥用 824-1 第號國有土地。 4.6/17 函送成功大學審查。7 月 9	**1050509 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									日第一次校園規劃暨都市計畫審議會議。國有財產 824-1 地號使用分區申請補辦編定。 5.9 月 8 日召開第二次校審會議。10 月 8 日召開第三次校審會議，完成通過校審。 6.11 月 5 日召開三人審查會議通過。建築師修正設計圖細部設計送市府審核通過（核定版）。 7.12/16 重建督導會報會議中反應困難，經局長官指示已請建築師同步掛件申請建築執照（申請掛件號碼:3610-5000-8119）。 8.校地福興段 824-1 編審（改變使用地目類別）經東勢地政事務所公開閱覽已於 01/26 完成，送地政局後續作業,03/24 市府召開編審會議已通過完成審議，地政局公開閱覽（4/20-5/20），5/20 已完成閱覽公文 5/24 已入東勢地政所，本週（5/30-）可進行簿登作業再行申照。 9.預算書圖 02/01 第一次送審，退回修訂格式，02/17 再次送審，03/11 已完成書面審核，4/28 召開第二次審查會議，5/24 修正完成外聘審查委員意見已核定通過。 10.目前進度:本案招標文件業於 105 年 6 月 4 日至 6 月 13 日期間公開閱覽，8 月 10 日第 2 次公開招標並決標〈得標廠商:一六營造廠〉。 11.建照已取得(中都建字第 1347 號）。 12 工程契約書審核中	
26	104DD00021	發包工程	教育局/國民小學/松	臺中市北屯區松竹國民	52,470	30	40	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次	**1050506 最後修改期程**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			竹國小	小學松竹樓老舊校舍整建工程					105年9月8日辦理工程契約書簽約相關事宜；105年9月13日三大計畫書審查（第二版）送審。	1050816/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工
27	104DD00072	發包工程	教育局/國民中學/安和國中	臺中市立安和國民中學新建音樂館工程	60,000	30	40	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 營造廠開工前整備	1050506 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工
28	104DD00024	發包工程	教育局/國民小學/翁子國小	臺中市豐原區翁子國民小學老舊校舍整建工程	98,505	30	40	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 104年9月3日至教育局進行第1次規畫設計審議會議。11月10日至成功大學開『校舍工程基本設計審議會議』，委員全數通過。12月14日召開三人小組會議，105年1月18日教育局核定通過。105年3月22日豐原區萬年段273-1、306、430-1地號等3筆國有土地管理機關已變更為本校。5月17日建築執照經都發局核定通過。 105年7月26日預算書圖及監造計畫書由教育局核定備查。 105年8月2日上網招標,8月17日工程決標於予『優築營造』,8月22日及8月29日與建築師及營造廠進行協商會議，9月29日會同教育局監造營造單位開工程協調會，預定10月7日開工並辦理動土典禮。	1050506 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080131 開/完工
29	104DD00030	發包工程	教育局/國民中學/大雅國中	臺中市立大雅國民中學老舊校舍(至善樓)整建工程	90,090	30	40	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 已完成發包，目前辦理簽約及準備開工前相關作業中。	1050506 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080116 開

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										/完工
30	104DD00028	發包工程	教育局/國民中學/中平國中	104年度臺中市立中平國民中學實踐樓老舊校整建工程	58,410	30	40	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 建築物拆除	1050509最後修改期程 1050816/1051015招/決標 1060116/1080116開/完工
31	104DD00029	發包工程	教育局/國民小學/市立成功國小	臺中市東區成功國民小學老舊校舍整建計畫	183,150	30	55	25	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 甲種圍籬施作、現有圍牆架設安全圍籬、現有建物拆除及運棄	1050919最後修改期程 1050816/1051015招/決標 1060116/1080516開/完工
32	104DD00017	發包工程	教育局/國民中學/雙十國中	臺中市立雙十國民中學老舊校舍新建工程	192,060	30	55	25	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 1.截至105年9月29日為止，已召開5次工務會議。 2.105年9月9日召開土方暨放樣工程現場會勘會議，經實際開挖結果發現現場為營建剩餘土石方B5類，與原合約有價土方工項不符，施工廠商已於105年9月8日申報停工。 3.105年9月23日召開第1次工程督導會議，督促盡速辦理復工。 4.施工廠商已重新提送變更清運計畫，並於105年9月30日申報復工。	1050929最後修改期程 1050816/1051015招/決標 1060116/1080116開/完工
33	104DD00032	發包工程	教育局/國民中學/豐南國中	臺中市立豐南國民中學老舊校舍(莊敬樓、自強樓)整建計畫工程	126,225	30	58	28	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 已辦理基礎開挖、基礎柱樑混凝土澆置，預計於兩周內辦理基礎回填夯實整平及密度試驗。	1050829最後修改期程 1050601/1051015招/決標 1060116/1080116開/完工

(二)道路橋梁工程

執行進度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	53 件(84.13%)	6 件(9.52%)	0 件(0.00%)	4 件(6.35%)	63 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	105DF00283	發包工程	建設局/土木工程科/	中部科學工業園區南向三合一聯外道路新闢工程(中科南向跨大甲溪橋梁及南側引道優先標)	1,700,000	55	30	-25	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 105 年 9 月 21 日開標，有一家廠商投標，於 105 年 9 月 30 日辦理評選會，目前簽辦續行開價格標	**落後原因： 已於 105 年 9 月 30 日召開採購評選會，目前簽辦續行開價格標中； 解決對策： 俟開價格標後，應可完成決標 1050608 最後修改期程 1050715/1050831 招/決標 1050901/1070630 開/完工**
2	105CF00013	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	國道 4 號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道路開闢工程	800,000	95	75	-20	流廢標次數：次， 期程修改次數：1 次 徵收計畫內政部審議中	**落後原因： 因颱風於導致 105 年 9 月 28 日審議延期； 解決對策： 於 105 年 10 月 12 號重新召開 1050226 最後修改期程 1050530/1050701 招/決標 1050801/開/完工**
3	099DD00139	發包工程	建設局/土木工程科/	神岡區浮圳路改善工程	60,000	25	5	-20	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：5 次	**落後原因： 文化資產處所擬定之**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									本案於105.8.24上網公開招標，預計於105.9.8開標	**原則，與規劃之人行自行車道空間有所衝突，刻正研擬相關方案中。； 解決對策： 已於105.9.23召開評選會 1050520最後修改期程 1051130/1051231招/決標 1060131/1061031開/完工**
4	104DF00396	發包工程	建設局/土木工程科/	大安區北汕路道路拓寬工程	78,660	40	25	-15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 簽辦發包中	**落後原因： 簽辦發包中； 解決對策： 積極趕辦 1050105最後修改期程 1050730/1050830招/決標 1051030/1061231開/完工**
5	102DF00047	發包工程	建設局/土木工程科/	東勢林場聯外道路(中47-1)括寬工程(2K+800~5K+800)	116,335	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 缺失改善中	**1030923最後修改期程 1030120/1030225招/決標 1030410/1030927開/完工**
6	102DF00381	發包工程	建設局/土木工程科/	大坑地區15M-3計畫道路開闢工程(橫坑巷至北坑巷)	92,487	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 105.8.30正驗複驗(三)，正驗待改善中	**1030320最後修改期程 1020730/1020823招/決標 1030630/1040930開/完工**
7	103DF00194	發包工程	建設局/土木工程科/	興建景觀橋暨海堤路景	200,000	100	95	-5	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次	**1040724最後修改期程**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				觀美化改善工程					用地：已取得。 工程：於105.3.31報竣，已於105.5.18辦理正驗，105.6.28辦理正驗（複驗），已完成缺失改善，刻正辦理工期展延事宜，已於105.9.1辦理啟動典禮。	1030212/1030220 招/決標 1030515/1041230 開/完工
8	104DF00302	發包工程	建設局/管線管理科/管線管理科第一股	104年度臺中市代辦管線統一挖補工程(第1工區)	338,510	95	91	-4	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 104年10月26日開工,截至105年9月底完工1183件.	落後原因： 廠商對於申報竣工及驗收資料不熟悉； 解決對策： 督促廠商加速報竣及驗收資料 1041005最後修改期程 1040805/1040930 招/決標 1040930/1050930 開/完工
9	104DF00377	發包工程	建設局/土木工程科/	知高橋改建工程	514,500	70	68	-2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 臨時管線遷移，拆橋工程，基樁工程	落後原因： 本工程於河床工地施工因颱風來襲溪水位暴漲無法施作導致進度落後； 解決對策： 請監造單位督責承商攆趕工進 1050105最後修改期程 1031103/1031201 招/決標 1041102/1070402 開/完工
10	102DR00042	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第5標橋梁工程	671,881	95	94	-1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 實際進度98.28%	落後原因： 第二次變更設計主辦機關辦理中； 解決對策： 第二次變更設計主辦

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										機關辦理中 **1050523 最後修改期程** **1021015/1021112 招/決標** **1030303/1050630 開/完工**
11	103DF00117	發包工程	建設局/土木工程科/	大甲溪畔生態教育園區聯外道路0K+000~1K+600道路工程	108,961	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 8/29付款	**1050901 最後修改期程** **1030123/1030129 招/決標** **1030731/1050301 開/完工**
12	104CF00020	用地取得	建設局/土木工程科/	臺中軟體園區南側聯外道路工程(泉水巷)新闢工程	400,000	60	60	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 本案刻正依預定期程表辦理用地取得中	**1041217 最後修改期程** **1051005/1051120 招/決標** **1051130/開/完工**
13	102AF00050	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	台中生活圈4號線大肚段路線環境影響評估作業委託技術服務案	19,500	100	100	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 105年1月29日召開第二階段環境響評估報告書（初稿）審查會議。 105年3月18日函文同意備查第二階段環境影響評估報告書（修正本），並請廠商依合約進行辦理二階環評公聽會及現勘作業。 於105年5月5日辦理環境影響評估現場勘查及公聽會，目前待會議紀錄納入報告後，提送環保局審查。 本案業經與彰化縣府協商後，將配合台中生活圈4號線大肚段環評作業期程及整體路網效益，預計2018開始推動。 目前辦理與中央申請60%的請款作業。	**1021105 最後修改期程** **1021007/開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
14	105CF00008	用地取得	建設局/土木工程科/	梧棲區15-3-6號計畫道路開闢工程	53,650	40	40	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：1次 刻正依管考期程辦理用地取得.	1050705最後修改期程 1060520/1060715招/決標 1060915/開/完工
15	105CF00014	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	南區綠川兩側4米計畫道路用地費(忠明南路以南400公尺)	300,000	0	0	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 都市發發局辦理都市計畫變更中	1050310最後修改期程 1070130/1070330招/決標 1070530/開/完工
16	099BD00008	委外設計	建設局/土木工程科/	臺中生活圈道路系統建設計畫(公路系統)6年(98-103)計畫-烏日鄉中75-1線道路拓寬工程-委託規劃技術服務	4,880	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 目前環境影響評估作業中。	991213最後修改期程 開/完工
17	102DF00050	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	龍井區龍泉里12-65-6號道路開闢工程	52,992	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 105年9月2日完工	1050926最後修改期程 1031031/1031231招/決標 1040201/1050731開/完工
18	104CF00021	用地取得	建設局/土木工程科/	臺中市豐原區都市計畫4-3號道路新闢工程	801,200	95	95	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：1次 地政局於105年8月26日辦理發價。	1050226最後修改期程 1050601/1050701招/決標 1050801/開/完工
19	105AF00094	財物勞務採購	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	105年度道路橋樑工程委託設計監造技術服務（大雅、潭子、神岡、豐原、后	11,585	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約規定陸續派工中	1050602最後修改期程 1050630/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等 10 區）						
20	105AF00097	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	中科南向聯外道路新闢跨越大甲溪橋梁及引道工程委託監造技術服務	40,371	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 工程已於 105 年 9 月 21 日第二次開標，有一家廠商參與投標，於 105 年 9 月 30 日召開採購評選會，目前簽辦續行開價格標中	**1050604 最後修改期程** **1050620/開/完工**
21	104DF00257	發包工程	建設局/土木工程科/	中部科學工業園區后里園區-西向聯外道路開闢工程(橋梁段)	246,284	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 截至 105 年 9 月 30 日止預定進度 68.280%，實際進度 64.873%	**1051001 最後修改期程** **1040601/1040630 招/決標** **1040803/1060201 開/完工**
22	105AF00084	財物勞務採購	建設局/道路養護科/道路養護科第一股	105-106 年度臺中市橋梁資料普查及安全檢測作業	20,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 第一次派工檢測中	**1050330 最後修改期程** **1050630/開/完工**
23	105CF00012	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	外埔園區聯外道路用地費.	280,000	70	70	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 徵收計畫書於 9 月 26 日送內政部審議	**1050226 最後修改期程** **1050831/1051031 招/決標** **1051130/開/完工**
24	105DF00155	發包工程	建設局/土木工程科/	后里花博天空步道及花馬道新建工程	320,000	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 顧問公司於 105 年 9 月 30 日提送細部設計資料，定於 105 年 10 月 21 日召開審查會。	**1050330 最後修改期程** **1060310/1060331 招/決標** **1060501/1070630 開/完工**
25	105DF00289	發包工程	建設局/管線管理科/管線管理科第一股	105 年度臺中市代辦管線統一挖補工程	838,267	55	55	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 105 年 9 月 2 日開工	**1050704 最後修改期程** **1050630/1050715 招/決標**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										1050715/1060831 開/完工
26	102DF00514	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市水湳40M-11號道路與中科東向道路銜接工程	831,670	25	25	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案細部設計報告書顧問公司已於105年9月9日函報本局，本局原訂於105年9月20日召開細部設計審查會，因故展延至9月30日召開，會議結論為請顧問公司依委員及與會單位審查意見修正後再行報局續審。	1050216最後修改期程 1051015/1051231 招/決標 1060201/1071231 開/完工
27	103DE00020	發包工程	經發局/公用事業科/公用事業科第一股	中科汙水放流管周邊無自來水延管路面修復暨設施設備改善工程	70,000	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 辦理第四次派工驗收	1050831最後修改期程 1031010/1031031 招/決標 1031110/1050831 開/完工
28	104CF00010	用地取得	建設局/土木工程科/	臺中市龍井區12-66-2號道路工程	107,161	70	70	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 地政局審查中	1041211最後修改期程 1050930/1051030 招/決標 1051115/開/完工
29	105DF00115	發包工程	建設局/土木工程科/	豐原區都市計畫4-3號道路延伸新闢工程	92,490	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 105.9.20開標流標，預計105.10.5第二次開標	1050921最後修改期程 1050815/1051030 招/決標 1051201/1070615 開/完工
30	105DF00217	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	神岡區新庄里新建跨越軟埤仔溪橋工程	94,000	20	20	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 契約履約項目-細部設計階段	1050801最後修改期程 1051231/1060131 招/決標 1060301/1070331 開/完工
31	105AF00108	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	貓羅溪大橋新建暨周邊	29,142	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次	1051003最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				道路改善工程委託設計監造技術服務					將於105年10月6日辦理評選委員會	1051231/開/完工
32	105CF00020	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	東勢區13-51-8中段開闢工程	62,000	30	30	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 已按預定期程辦理用地作業。	1050829最後修改期程 1060401/1060501招/決標 1060701/開/完工
33	105DF00143	發包工程	建設局/土木工程科/	國道4號神岡交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道工程(路工標)	770,000	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 規劃設計廠商已於105年8月10日提送細部設計書圖，已於105年9月8日辦理細部設計審查會	1050226最後修改期程 1050930/1051120招/決標 1051231/1070630開/完工
34	105DF00350	發包工程	建設局/土木工程科/	中科南向聯外道路新闢跨越大甲溪橋梁及南引道工程	1,716,195	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於105年9月21日開標,於105年9月30日照購採購評選會，目前簽辦續行開價格標中	1050905最後修改期程 1050930/1051031招/決標 1051130/1071130開/完工
35	105CF00017	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	東區大智路(站區至新民街至復興路)新闢工程	100,000	0	0	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 依管考期程辦理用地取得作業	1050314最後修改期程 1070130/1070330招/決標 1070530/開/完工
36	105DF00153	發包工程	建設局/土木工程科/	外埔園區聯外道路	160,200	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 水保聯外排水計劃於於105年9月22日水利局函文審查通過，刻由水技公會續排水保審查會議。	1050226最後修改期程 1060125/1060210招/決標 1060310/1070331開/完工
37	105CF00004	用地取得	建設局/土木工程科/	龍井區中部科學工業園區西南向聯外道路工程	1,190,400	75	75	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 105年8月10日已送徵收計畫書至內政部審核。	1050215最後修改期程 1050810/1050910招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										1051130/開/完工
38	105DF00326	發包工程	建設局/土木工程科/	國道4號神岡交流道區內聯絡道工程	495,153	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 高公局已於105年9月14日召開細部設計審查會，目前修正細部設計書圖中	1050803最後修改期程 1051015/1060831招/決標 1061031/1070831開/完工
39	105AF00096	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	國道四號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道工程(新闢大甲溪橋梁及引道段)委託監造技術服務	42,258	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於105年9月8日開工程價格標，最低標廠商已繳納差額保證金，於105年9月30日續行開標宣布決標	1050604最後修改期程 1050620/開/完工
40	105CF00022	用地取得	建設局/土木工程科/	神岡區中山路1514巷至神圳路巷道打通工程	85,000	40	40	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 9/23第二次公聽會	1050926最後修改期程 1060831/1061031招/決標 1061215/開/完工
41	105DF00328	發包工程	建設局/管線管理科/管線管理科第一股	105年度臺中市代辦管線統一挖補工程--(　第二工區　)	417,653	55	55	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 已於105年9月2日開工,累計已派工37件,施工中.	1050804最後修改期程 1050630/1050715招/決標 1050715/1060831開/完工
42	104DF00303	發包工程	建設局/管線管理科/管線管理科第一股	104年度臺中市代辦管線統一挖補工程(第2工區)	338,510	86	86	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 已於104年10月26日開工,至105年8月底已完工693件.	1051003最後修改期程 1040805/1040930招/決標 1040930/1051220開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
43	105DF00199	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	永春南路延伸開闢至遊園路道路工程	69,393	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 細部設計繪製完成，刻依審查意見修正	**1050401 最後修改期程 1051015/1060201 招/決標 1060601/1080601 開/完工**
44	105DF00302	發包工程	建設局/土木工程科/	后里區后里國中聯外道路拓寬工程(後續工程)	68,428	55	57	2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 混凝土打除	**1050825 最後修改期程 1050617/1050714 招/決標 1050910/1061231 開/完工**
45	104CF00017	用地取得	建設局/土木工程科/	臺中市豐原區都市計畫11-11 號道路工程	246,733	70	75	5	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 辦理地上物補償事宜	**1050104 最後修改期程 1050930/1051030 招/決標 1051115/開/完工**
46	104CF00019	用地取得	建設局/土木工程科/	南屯區永春南路延伸開闢至遊園路道路工程	330,800	70	75	5	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 地政局已於105 年9 月20 日提送徵收計畫書至內政部審查。	**1041217 最後修改期程 1050920/1051105 招/決標 1051130/開/完工**
47	105CF00001	用地取得	建設局/土木工程科/	中部科學工業園區南向三合一聯外道路新闢工程(4-3 號延伸)	275,000	95	100	5	流廢標次數：次， 期程修改次數：3 次 本案業已於105.09.08 完成發價	**1050226 最後修改期程 1050515/1050601 招/決標 1050715/開/完工**
48	103DF00422	發包工程	建設局/土木工程科/	東勢-豐原生活圈快速道路(第四標-跨大甲溪橋梁段工程)	684,000	55	60	5	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 第四標工程重要辦理情形: 1.第四標施工廠商江興營造有限公司已於104 年10 月19 日函文申請終止契約，已簽奉鈞長核可同意終止契約，並於104 年11 月23 日函文同意廠商終止契約。 2.有關因應江興申請終止契約，	**1050804 最後修改期程 1041124/1041224 招/決標 1050130/1071231 開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									已於 11 月 23 日召開終止契約確認會議，現正辦理驗收及終止契約結算作業中。 3.有關第四標（後續）工程重新發包部分，已於 104 年 11 月 16 日完成招標文件書圖公開閱覽作業，並於 11 月 24 日上網公開招標，104 年 12 月 24 日決標（鐵山營造工程有限公司得標），105 年 1 月 18 日訂約。 4.廠商於 105 年 1 月 22 日函文申請第一階段下部結構丁類危險性工作場所審查，台中勞動檢查處已於 105 年 2 月 4 日召開審查會議，廠商刻依委員意見修正中，本局於 105 年 1 月 21 日函文三河局申請河川公地許可，經該局 105 年 1 月 27 日函覆同意。 5.本工程訂於 105 年 1 月 28 日下午 1 時 30 分召開管線協調會議，105 年 1 月 28 日下午三時召開施工前協調會（會議記錄簽請局座核示中）。 6.第四標後續標，於 105 年 2 月 27 日開工 7.現正積極趕辦土建橋梁工程 8.局長於 105 年 6 月 30 日視察工地 9.105 年 8 月 30 日葉專委視察工地（工程施工查核小組督導）	
49	102DF00051	發包工程	建設局/土木工程科/	和平區中 47 線東崎路(三叉坑至觀音橋)拓寬工程	85,125	65	74	9	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 刻正施作上、下邊坡擋土牆及側溝工程。	**1040806 最後修改期程 1031015/1031215 招/決標 1050110/1060630 開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
50	105CF00007	用地取得	建設局/土木工程科/	潭子區大豐路二段39巷打通至97巷道路工程	145,900	40	50	10	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 本案已於105年8月12日召開協議價購會。	1050303最後修改期程 1060430/1060531招/決標 1060630/開/完工
51	105DF00351	發包工程	建設局/土木工程科/	國道四號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道(跨越大甲溪橋梁及引道段)	1,468,696	30	40	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於105年9月8日開價格標，因最低標廠商標價於底價70%~80%之間，廠商於105年9月8日提出說明並於9月19日繳納差額保證金，已於105年9月30日續行開標宣布決標	1050905最後修改期程 1050930/1051031招/決標 1051130/1071130開/完工
52	105CF00002	用地取得	建設局/土木工程科/	中部科學工業園區南向三合一聯外道路新闢工程(南向)	275,000	75	85	10	流廢標次數：次， 期程修改次數：2次 本案業於105.09.21-105.10.21公告30日.	1050923最後修改期程 1050515/1050601招/決標 1051015/開/完工
53	105CF00016	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	東區20M-70道路開闢工程	148,200	50	60	10	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 製作徵收計畫書	1050330最後修改期程 1051220/1060201招/決標 1060310/開/完工
54	104CF00023	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	「大雅區雅環路二段140巷打通工程」	69,000	30	40	10	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 105年2月5日召開第二次公聽會	1050104最後修改期程 1060831/1061030招/決標 1061130/開/完工
55	105CF00003	用地取得	建設局/土木工程科/	潭子區祥和路延伸銜接至豐原區鎌村路道路開闢工程	249,930	40	50	10	流廢標次數：次， 期程修改次數：1次 本案業於105.09.08召開協議價購會.	1050704最後修改期程 1060430/1060630招/決標 1060830/開/完工
56	105CF00005	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程	南區樹仁公園周邊東側及南側計畫	223,000	30	40	10	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 興辦計畫	1050215最後修改期程 1060930/1061030招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			科第二股	道路開闢工程						/決標 1061130/開/完工
57	103BF00008	委外設計	建設局/土木工程科/	東勢-豐原生活圈快速道路委託規劃設計暨監造技術服務案	220,000	80	100	20	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 （一）第 1、2 標：已發包訂約委託光宇工程顧問股份有限公司辦理第二階段環境影響評估委託技術服務；目前正辦理相關路線規畫評估作業並分別於 105 年 2 月 26 日、105 年 4 月 20 日、105 年 6 月 28 日召開路線簡報會議，后於於 105 年 7 月 7 日召開路線 B 方案優化簡報會議，獲致結論:「...重新定位東豐快速道路並將全線以西濱快速道路方式設，可保留彈性並視地方需求設置開口匝道...。」，規設公司依會議結論續辦後續路線規畫事宜;105 年 9 月 6 日、105 年 9 月 7 日、105 年 9 月 8 日已召開地方說明會並將規劃評估過程將充份與地方里長、鄰長、里民溝通說明。 （二）第 3 標：將保留銜接第 1、2 標路線調整空間，採分段　辦理，並先施做 6K+980~7K+389 銜接第四標橋梁引道工程，並已於 105 年 5 月 16 日及 105 年 5 月 17 日召開第二次細部設計審查會議，顧問公司已完成細部設計成果修正並報局，惟 105 年 6 月 28 日市長聽取簡報會議時裁示:暫緩第三標相關作業程序。 （三）第 4 標：已重新發包並通知 105 年 2 月 27 日開工,截至 105 年 8 月 31 日，預定進度約 11.79%,實際進度約 13.167%,進度超前約 1.377%，目前進行深槽	1050301 最後修改期程 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									區等下構作業中。 （四）第5標：已於105年1月26及105年3月10日召開二次細部設計審查會議，又於105年5月2日召開之細部設計成果（修正二版）簡報會議。規設公司已依審查意見修正並檢送招標文件，刻正辦理招標作業中。 （五)以上有關此案已於105年9月6日、9月7日、9月8日分別於豐原區公所、石岡區公所、東勢區公所舉辦公開說明會，並彙整當地里民意見納入後續規畫。	
58	104DF00358	發包工程	建設局/路燈管理科/	臺中市水銀路燈落日計畫汰換工程	749,117	69	89	20	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 截至8月31日止,共計汰換82,465盞。	**1050627最後修改期程 1050215/1050415招/決標 1050520/1051231開/完工**
59	103DF00284	發包工程	建設局/土木工程科/	后里區后里國中聯外道路拓寬工程	56,340	70	95	25	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 於105.5.27辦理部分驗收　驗收完成	**1050704最後修改期程 1031015/1031130招/決標 1040330/1060331開/完工**
60	105CR00001	用地取得	建設局/土木工程科/	東區信義街打通銜接臺中糖廠區段徵收工程	55,000	50	75	25	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 地政局已於105年9月23日提送徵收計畫書至內政部審查。	**1050316最後修改期程 1051220/1060201招/決標 1060310/開/完工**
61	103DF00371	發包工程	建設局/土木工程科/	國道三號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程	829,580	65	95	30	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 10.有關配合第2屆市長政見研議納入自行車道一案，設計單位已提評估報告並於10月20日簽奉局長同意,設計單位已於12月11日再提送變更設計書圖報局，刻	**1051003最後修改期程 1030605/1030715招/決標 1030930/1051231開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									正簽辦變更設計中（會辦會計室）。 11.本局訂於105年2月26日辦理第三次金質獎外聘委員輔導會議。 12.現正積極趕辦鋼構橋梁吊裝作業。 13.105年4月28日局長視察溪尾橋工地。 14.105年7月31日局長視察溪尾橋工地。 15.105年8月29日秘書長視察西尾橋工地（金質獎督導） 16.105年9月29日申報竣工 17.105年9月30日金質獎評選	
62	104CF00024	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	潭子區頭張路二段17巷打通至頭張路一段117巷道路工程用地	123,000	40	70	30	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 徵收計畫書內政部9月9日退回,業已補正完畢於9月29內再送請內政部審核	**1050105最後修改期程** **1060430/1060531招/決標** **1060630/開/完工**
63	104CR00001	用地取得	建設局/土木工程科/	「北屯區昌平路二段(豐樂路至四平路)道路拓寬工程」	110,000	30	75	45	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 105年9月13日轉呈內政部審核	**1050104最後修改期程** **1060831/1061031招/決標** **1061130/開/完工**

(三)交通工程

執行進度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	10件(83.33%)	2件(16.67%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	12件	0件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	100AG00006	財物勞務採購	交通局/運輸管理科/運輸管理科第二股	臺中市快捷巴士(BRT)藍線專案管理及後續路網可行性研究及規劃	68,000	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 一、本案係配合公車捷運系統藍線優先段工程之專案管理計畫，因目前工程驗收相關作業刻正進行中，預計於106年3月完成整體驗收，爰本案專案管理服務並未中止，故未能辦理驗收結案。 二、本案請款核銷部分， （一）專案管理部分：本局前以105.4.12中市交運字第1050016196號函復專管單位相關違約金扣罰事宜，刻正簽辦款項撥付作業。 （二）後續路網部分：本局前以105.4.22中市交運字第1050018535號函復專管單位，並請依規定依限補充佐證資料。專管單位於105.5.3來函提送佐證文件，目前已完成認定完工審查，刻正簽辦派驗及後續驗收作業相關事宜。	**1040616最後修改期程** **1010531/開/完工**
2	104DG00035	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ920標G3至G9站及全線環控系統區段標工程	7,676,000	83	82	-1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 目前進行橋面版軌道標、道路復舊及車站建築施工等。	**落後原因：** **因104年04月發生重大工安事故，停工檢討數月，至105年4月最大落後幅度為3%，經本府、北捷局及施工廠商通力協調施工順序及排除各項障礙後，於105年5月縮小落後幅度為1%，本府將持續與各單位全力追趕落後進度。；** **解決對策：** **依工程進度檢討，施**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										工仍可如期達成107年11月試營運及109年12月全線通車目標。已積極參與工程相關會議，主動協助辦理本府行政作業，要求承商增派施工人員投入。 1050602最後修改期程 1011207/1020122招/決標 1020315/1071130開/完工
3	102AC01010	財物勞務採購	交通局/捷運處/機電系統課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線雙節車輛採購案	323,273	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本案目前與廠商進行履約爭議調解中，部份款項尚未支付。	**1050715最後修改期程 1020305/1021013招/決標 1030331/開/完工**
4	104DG00026	發包工程	交通局/捷運處/機電系統課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ900機電系統工程	10,908,000	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本工程自動收費系統進行細部設計與原型機測試階段；電聯車、行車監控、通訊系統、機廠維修設備目前進行採購製造階段;供電系統進行設備運送與安裝作業。	**1050425最後修改期程 991206/1000309招/決標 1000421/1071130開/完工**
5	105DG00003	發包工程	交通局/運輸管理科/運輸管理科第二股	辦理2018花博補助臺鐵后里車站東口增設計畫(含規劃設計、監造及施工)	160,000	5	5	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 本案已於105年8月25日召開第四次工作小組會議，請台鐵局依期程辦理。 設計單位已於105年9月5日提送基本設計圖說修正版，台鐵局中工段已完成內部審核，刻正陳報台鐵總局中。	**1050316最後修改期程 1060228/1060331招/決標 1060401/1070531開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
6	103AG00041	財物勞務採購	交通局/捷運處/機電系統課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線雙節車輛後續擴充採購案	206,286	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 執行維修保固工作	**1050715最後修改期程 1030603/1030903招/決標 1031231/開/完工**
7	101AC01008	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/交通規劃科第二股	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯延伸線後續可行性研究	10,000	85	85	0	流廢標次數：3次， 期程修改次數：1次 目前正依交通部初審意見修正報告書，並於5月19日討論修正報告書內容，並於6月13日會同彰化縣政府召開會議討論共同推動及跨縣市配合內容，廠商於9月30日提送修正報告書。	**1020502最後修改期程 1010901/1011101招/決標 1020828/開/完工**
8	102DC01008	發包工程	交通局/捷運處/機電系統課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線CL03標機電系統工程	510,556	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 9/21召開初驗啟始會議 9/22~10/5辦理初驗作業	**1050831最後修改期程 1020423/1020730招/決標 1020815/1040224開/完工**
9	103DG00054	發包工程	交通局/停管處/設施工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫G10站轉乘設施併水安公園地下停車場興建工程	348,390	59	59	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案第1次開標，因無廠商投標而流標，辦理再次上網招標文件處理中 本案訂於105年2月5日開標，2月5日流標，北捷局研討對策中，本案於105年3月8日再次公告上網招標。 已於105年4月19日決標，辦理簽約中 已於105年5月4日簽約並於5月31日開工， 施工中	**1050105最後修改期程 1041014/1050401招/決標 1050502/1071130開/完工**
10	101DC01007	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線CL02標土建水環工程	1,151,798	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：4次 臺中市快捷巴士(BRT)藍線CL02標土建水環工程已於105年9月	**1050831最後修改期程 1020530/1020630招/決標**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									29 日辦理整體驗收初驗。	**1020715/1050615 開/完工**
11	104DG00028	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ930標 G10 至 G17 站及全線電梯/電扶梯區段標工程	8,377,000	79	79	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 刻正進行車站及出入口裝修、道路復舊等。	**1050527 最後修改期程** **1011109/1011225 招/決標** **1020301/1071130 開/完工**
12	104DG00029	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ910標機廠、G0 站及全線軌道區段標工程	5,375,000	75	78	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 機場共 14 棟建築物，配合 107 年底全線試營運，現階段重要建築物辦理情形: 1.主變電站:結構 100%、裝修 99%、水環 65.47%。 2.主維修廠:屋頂 100%、外牆 100%、地坪 100%、裝修 22%、水環 15.3%。 3.北駐車廠:結構 100%、裝修 60%、水環 42.15% 4.行政大樓:結構 98%、裝修 35%、水電環控 29.55%。 5.G0 車站:結構 100%、裝修 12%、水電環控 21.82%。	**1050901 最後修改期程** **1011003/1011130 招/決標** **1011231/1080228 開/完工**

(四)水利工程

執行進度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	33 件(89.19%)	4 件(10.81%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	37 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	102DD01148	發包工程	水利局/污水工程科/	黎明污水處理廠污水設施改善工程	63,300	100	95	-5	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 12/5 限期改正完成	1050901 最後修改期程 1030430/1030815 招/決標 1031015/1041015 開/完工
2	102DD01246	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(4)第二標	91,523	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 驗收完畢辦理後續尾款。	1051004 最後修改期程 1021015/1021101 招/決標 1021201/1050331 開/完工
3	105DD01140	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水1K+080~1K+477 治理工程併辦土石標售	139,690	59	57	-2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中	落後原因： 管線遷移； 解決對策： 積極協調管線遷移及灌溉用水維持事宜 1050926 最後修改期程 1050131/1050331 招/決標 1050501/1070630 開/完工
4	105DD01139	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水0K+600~1K+080 治理工程併辦土石標售	171,330	58	57	-1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中	落後原因： 南岸用地範圍內知民房拆除問題尚未解決； 解決對策： 積極協調管線遷移及灌溉用水維持事宜 1050926 最後修改期程 1050131/1050331 招/決標 1050501/1070630 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
5	105DD01180	發包工程	水利局/水利工程科/	臺中市綠川排水整治工程(雙十路至民權路段)	191,565	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 訂約中	1050921最後修改期程 1050901/1050930招/決標 1051115/1061130開/完工
6	105DD01174	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程7-5(綏遠路二段及天津路三段等區域)	144,200	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 目前辦理簽約中。	1050816最後修改期程 1050725/1051031招/決標 1051130/1071031開/完工
7	103DD01099	發包工程	水利局/雨水下水道工程科/	大里區溪南地區排水改善工程	166,155	79	79	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 施工中	1050927最後修改期程 1030830/1030930招/決標 1031030/1060228開/完工
8	103DR00013	發包工程	水利局/污水工程科/	新光水資源回收中心興建工程(含三年試運轉)	654,875	58	58	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 進流抽水站開挖，場內小搬運。 生物處理單元牆身第一昇層鋼筋、模板組立；混凝土澆置。 管理中心回填、水電配管施做。	1030129最後修改期程 1041015/1050115招/決標 1050315/1070315開/完工
9	105BD01042	委外設計	水利局/污水工程科/	臺中市水湳污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	64,981	20	20	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 105年9月26日辦理調查及初步規劃審查	1050518最後修改期程 開/完工
10	101DF00182	發包工程	水利局/污水工程科/	文山水資源回收中心新建工程(含三年試運轉)	1,200,000	91	91	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 機械設備安裝、管理中心室內裝修、外觀玻璃裝設、景觀區施作	1021101最後修改期程 1030730/1030930招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										1031130/1051130 開/完工
11	103AD01010	財物勞務採購	水利局/污水工程科/	臺中市福田污水下水道系統聯絡管工程設計及監造委託技術服務	53,358	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.埋設安裝 250mmDIP 管。2.圓形鋼襯工作井設置。3.d=800mm 推進施工。4.揚水井基礎施作。	1030207 最後修改期程 1031231/開/完工
12	104DD01157	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程（9）	800,000	20	20	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.105 年 3 月 8 日召開基本設計審查會議。 2.105 年 3 月 28 日依審查意見提送修正基本設計。 3.基本設計已取得審查委員複核同意，於 105/5/11 送營建署備查中。 4.基本設計 105/6/14 營建署回覆意見，設計單位於 1056/30 修正提送。 5.基本設計 105/7/6 再送營建署審查備查中。 6.基本設計已核定，第一分標細設成果 105/9/22 前提送，預計於 105/10/12 召開審查會。	1040828 最後修改期程 1060831/1061015 招/決標 1061130/1091130 開/完工
13	104DD01192	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市西屯區甘肅路、櫻花路、西屯路等一帶污水工程分支管網暨用戶接管工程開口契約	52,161	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 甘肅路推進完成進行巷道用戶接管中及第一派竣工作業中	1041229 最後修改期程 1041120/1041225 招/決標 1041225/1051231 開/完工
14	102DD01226	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程	271,650	69	69	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 辦理 A 區變更設計及部分驗收	1050629 最後修改期程 1031231/1040131 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				(7)-第一分標						1040301/1061002 開/完工
15	103DD01001	發包工程	水利局/污水工程科/	廍子水資源回收中心聯絡管工程	51,847	95	95	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 承商已於 105.9.1 報竣，已進入驗收程序	1050930 最後修改期程 1040316/1040515 招/決標 1040525/1050810 開/完工
16	104DD01065	發包工程	水利局/雨水下水道工程科/	大里區中興路等雨水下水道工程	116,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 停工中（路證申請中）	1050927 最後修改期程 1041215/1050315 招/決標 1050630/1071201 開/完工
17	104DD01075	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市 10 期重劃區污水下水道用戶接管工程開口契約-第一標	53,240	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 第三次派工施作中，第四派簽辦中。	1040605 最後修改期程 1040831/1041015 招/決標 1041015/1060531 開/完工
18	104DD01168	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程（10）	1,800,000	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 基本設計已於 8 月 26 日修正完成，目前已提送營建署確認修正內容中。	1041027 最後修改期程 1060831/1061130 招/決標 1070131/1100131 開/完工
19	103DD01155	發包工程	水利局/雨水下水道工程科/	中部國際機場興建連絡滑行道 2 工程計畫-排水設施改善工程	56,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 辦理重新招標事宜	1050927 最後修改期程 1030720/1030830 招/決標 1030920/1051231 開/完工
20	104AD01038	財物勞務採購	水利局/水利規劃科/	臺中市水系景觀環境營造實施計畫委託專業服	10,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 筏子溪南勢溪期末報告修正稿於 105 年 9 月 20 日提送，刻正審視	1040812 最後修改期程 1040930/1041215 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				務					中。	1050501/開/完工
21	105AD01003	財物勞務採購	水利局/水利養護工程科/	105年度本市各抽水站、滯洪池、水閘門及各周邊設施維護保養操作及管理委託專業服務	14,460	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 抽水站進駐保養。	1050125最後修改期程 1050228/開/完工
22	103DD01198	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程-第一分標	199,130	66	67	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廣三街E01，E07推進，中山路四段A32推進，旱溪東路A03推進	1030603最後修改期程 1040930/1041231招/決標 1050301/1060930開/完工
23	104DD01069	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(6)-第2分標	245,939	65	66	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 目前辦理大墩十八街/五權西路二段推進施工	1050512最後修改期程 1040130/1040331招/決標 1040504/1070517開/完工
24	103DD01249	發包工程	水利局/水利工程科/	臺中市柳川污染整治及環境改善工程(中正柳橋-南屯柳橋)	217,000	85	87	2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 施工中	1050707最後修改期程 1030930/1031031招/決標 1031231/1051231開/完工
25	102DR00006	發包工程	水利局/污水工程科/	水湳經貿園區水資源回收中心新建工程	800,000	89	92	3	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 管理中心電氣系統配線、消防配管、弱電系統、風管安裝、內牆油漆批土、天花板安裝，再生水池內牆粉刷，處理設施區再生水池設備安裝前置作業、MBR系統測試、電氣系統配線、系統試車。	1050622最後修改期程 1030228/1030630招/決標 1031031/1051231開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
26	104DD01072	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)第三分標	270,720	59	63	4	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理北區忠明路推進作業	1031212最後修改期程 1040731/1041031招/決標 1041231/1071231開/完工
27	104DD01067	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)第二分標	277,570	60	65	5	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 大德街400mm加厚管推進及健行路600mm管推進作業。	1040603最後修改期程 1040831/1041130招/決標 1050229/1080531開/完工
28	104DD01001	發包工程	水利局/水利工程科/	車籠埔抽水站新建工程併辦土石標售	150,000	69	74	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中	1051005最後修改期程 1041115/1041231招/決標 1050215/1060215開/完工
29	104DD01059	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(6)第三分標	281,140	75	84	9	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、推進段 1.大容西街(大墩十七街~大墩十八街) 二、明挖工程 1.大容東街	1031211最後修改期程 1040130/1040331招/決標 1040504/1060729開/完工
30	105DD01157	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(8)-旅順路、熱河路等分支管網工程	171,970	30	40	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於105年9月19日決標公告，目前訂約程序中	1050627最後修改期程 1050715/1051030招/決標 1060305/1080405開/完工
31	105DD01009	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程	71,720	55	66	11	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 逢大路86巷、96巷推進及河南路、逢大路立坑作業。	1050121最後修改期程 1041116/1050315招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				(7)-第 4 分標						1050615/1070630 開/完工
32	104DD01200	發包工程	水利局/污水工程科/	104 年度臺中市廍子污水下水道分支管網暨用戶接管工程開口契約第一分標	69,180	55	69	14	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 用戶接管施作中	1050125 最後修改期程 1041203/1041231 招/決標 1041231/1060630 開/完工
33	105DD01079	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市十一期重劃區污水下水道主幹管修復工程	163,300	10	25	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 細部設計成果原則同意，修正後備查，目前辦理細設修正中	1050815 最後修改期程 1060731/1061031 招/決標 1070131/1080630 開/完工
34	105DD01124	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(8)-文心路、大連路及梅川西路等	125,870	40	55	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 試挖作業已完成，製作試挖成果及申請道路挖掘許可中。	1050801 最後修改期程 1050430/1050730 招/決標 1051130/1080430 開/完工
35	104DD01167	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程	650,000	10	25	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 105 年 9 月 19 日審查細部設計成果	1041101 最後修改期程 1060531/1060915 招/決標 1061231/1090831 開/完工
36	103DD01204	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市西屯區寧夏路、華美西街等一帶污水下水道分支管網暨用戶接管工程	146,460	40	56	16	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 推進段立坑試挖:已完成 31 處 明挖分支管試挖:已完成 16 處	1050627 最後修改期程 1050315/1050731 招/決標 1051030/1080630 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
37	105DD01154	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市綠川晴天污水截流工程(民權路以北)	72,450	25	58	33	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 書面文件送審，綠川西街試挖完成、東街試挖中，精武路導水槽完成 420M	**1050930 最後修改期程** **1051015/1051231 招/決標** **1060228/1061231 開/完工**

(五)水土保持工程

執行進度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	1 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	105DP00004	發包工程	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	105 年度大里區掩埋場進場道路邊坡改善工程	70,000	25	25	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 規劃廠商提送細部設計資料,本局於 9 月 30 日開審查會審查	**1050301 最後修改期程** **1051015/1051115 招/決標** **1051231/1061015 開/完工**

(六)公有建築工程

執行進度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	33 件(75.00%)	10 件(22.73%)	0 件(0.00%)	1 件(2.27%)	44 件	1 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	103DM00003	發包工程	警察局/臺中市政府警察局太平分局/行政組	新平派出所暨交通分隊聯合辦公廳舍新建工程	61,325	95	100	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已支付款完畢	**1050929 最後修改期程** **1031015/1040131 招/決標** **1040301/1050831 開/完工**
2	105DI00007	發包工程	水利局/大地工程科/	臺中世界花卉博覽會外埔永豐園區（自然館、綠能館)興建工程	394,000	30	0	-30	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案預計 9 月底簽辦公開閱覽。	**落後原因：** **該案遲至 105.08.10 經農委會審查通過，預算書依審查委員意見業已修正完成。；** **解決對策：** **預算書業請廠商製本並預計 9 月底簽辦公開閱覽。** **1050225 最後修改期程** **1050901/1051030 招/決標** **1051031/1070331 開/完工**
3	103DG00044	發包工程	交通局/停管處/設施工程課	臺中市大肚區兒一(原公兒三)地下停車場新建工程	147,000	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 本案業已於 105 年 9 月 20 日竣工，俟設計監造單位及專案管理單位確認竣工書圖等相關資料與現場無異後，辦理後續相關驗收事宜。	**1050926 最後修改期程** **1031003/1031021 招/決標** **1031201/1050731 開/完工**
4	102DQ00003	發包工程	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市北區圖書館新建工程	60,000	100	95	-5	流廢標次數：4 次， 期程修改次數：2 次 本工程綠建築標章已於 105 年 9 月 26 日取得，目前辦理結算付款事宜。	**1050804 最後修改期程** **1030715/1031001 招/決標** **1031015/1041231 開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
5	101DE00005	發包工程	經發局/市場管理科/	臺中市建國市場遷建計畫-新建工程	910,000	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：4次 已於105年6月23日完成正式驗收，現正進行結算作業	**1051004最後修改期程 1011231/1020228招/決標 1020331/1040830開/完工**
6	096DR00007	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中大都會歌劇院新建工程-舞台設備工程	622,902	100	95	-5	流廢標次數：1次， 期程修改次數：3次 辦理驗收作業程序中	**1030505最後修改期程 1000310/1000725招/決標 1001108/1030930開/完工**
7	101DR00038	發包工程	建設局/建築工程科/建築工程科第一股	國軍新田營區新建工程	1,031,812	100	95	-5	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 辦理竣工驗收相關事宜。	**1041020最後修改期程 1030415/1030615招/決標 1030715/1050315開/完工**
8	096DR00006	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中大都會歌劇院新建工程-第二期主體工程	4,359,955	100	95	-5	流廢標次數：5次， 期程修改次數：4次 辦理結算中	**1020807最後修改期程 980215/980918招/決標 981218/1030930開/完工**
9	101DF00054	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中市高美濕地遊客服務中心、體驗館及停車場等景觀設施新建工程	360,000	100	95	-5	流廢標次數：4次， 期程修改次數：2次 已於105年8月5日辦理正驗複驗，承商已提送改善紀錄，刻正辦理中。	**1020813最後修改期程 1020408/1021031招/決標 1021129/1040828開/完工**
10	099DC00035	發包工程	建設局/建築工程科/	長春運動中心工程案	450,000	30	25	-5	流廢標次數：2次， 期程修改次數：7次 1.105年8月26日專簽本工程補充投標須知及相關招標文件等辦理公開閱覽資料各乙份,經105年9月23日簽奉核准,本案將於105年9月30日至105年10月4日	**落後原因： 本案規設單位提報預算書圖有多處缺漏，且歷經三次預算書圖審查，並遲至105年9月20日提報預算書圖修正版。；**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									辦理公開閱覽2.「樹木移植及養護工程」承商於105年8月14日申報第二階段竣工,續於105年9月21日召開驗收會議,驗收通過。	**解決對策：** **已於105年9月23日奉准辦理公開閱覽，將於公閱完成候賡續簽辦工程發包事宜。** **1040917最後修改期程** **1050820/1051225招/決標** **1060125/1080630開/完工**
11	100DB01001	發包工程	建設局/建築工程科/建築工程科第二股	臺中市北區(中正)國民運動中心新建工程-主體建築工程	905,000	95	92	-3	流廢標次數：3次， 期程修改次數：4次 1.全區泥作、裝修、水電、空調、泳池工程施工 2.CD區屋頂防水、耐候塗料、特裝施工	**落後原因：** **天候影響、變更設計；** **解決對策：** **展延工期** **1041026最後修改期程** **1020310/1020830招/決標** **1020927/1050831開/完工**
12	102DR00031	發包工程	建設局/建築工程科/	水湳經貿園區地下停車場	1,000,000	78	76	-2	流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 目前進度: （1）地下室B3F~B2F室內機電管線配設 （2）地下室B1F室內粉刷、平頂批土噴漆。 （3）頂版（覆土層）防水材施作 （4）地下室地坪素地清潔 （5）梯廳玻璃帷幕安裝 （6）地下室電動捲門安裝	**落後原因：** **因連日大雨使主要徑作業無法施作；** **解決對策：** **請承商加緊派員趕工** **1050217最後修改期程** **1031031/1031130招/決標** **1031231/1060531開/完工**
13	104DK00004	發包工程	建設局/建築工程科/	非營利組織與志工發展中心新建工	720,000	5	5	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 一、目前係辦理委託設計監造技	**1050602最後修改期程** **1060925/1070215招**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				程					術服務採購作業，本案業於105年6月23日上網公告招標，業於105年8月2日開標。 二、本案旋於105年8月5日上午辦理勞務評選委員會。 三、本案目前已評選委託設計監造技術服務廠商，俟廠商完成簽訂約後，儘速辦理規劃設計事宜。 四、本案預訂於105年9月29日於開標室辦理議價相關事宜。	**/決標 1070301/1090515 開/完工**
14	103DE00003	發包工程	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市政府精密機械科技創新園區二期標準廠房新建工程	1,408,160	30	30	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：4次 刻正簽辦招標文件作業，簽核後即上網公告招標作業。	**1050804 最後修改期程 1050930/1051130 招/決標 1060115/1071030 開/完工**
15	100AE00005	財物勞務採購	經發局/市場管理科/	臺中市建國市場遷建計畫委託專案管理	11,880	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 協助辦理驗收結算程序及後續爭議協調	**1040714 最後修改期程 1000524/開/完工**
16	102BR00007	委外設計	文化局/圖書資訊科/圖書資訊科第三股	臺中城市文化館新建工程委託規劃設計及監造技術服務案	325,350	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 一、城市文化館（圖書館、美術館）委託規設單位（SANAA暨共同投標廠商劉培森建築師事務所）執行規劃設計及監造作業。 二、建設局業於103年4月24日召開規劃報告審查會，會中決議修正後通過，進入基本設計階段，5月22日召開諮詢委員會，7月2日召開基本設計階段第一次期中報告審查會，8月15日召開基本設計階段第二次期中報告，代辦單位（建設局）業於105年1月30日召開第三次基設報告審查會，研考會105年5月4日召開基設審議會議，業依前開會議意	**1040917 最後修改期程 開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									見完成修正報告書，並於7月1日召開第二次基設審議，8月17日同意備查報告書，刻正辦理細部設計。 三、專管公司105年9月21日召開第93次專業技術協調會議，協助督促規設單位履約、施工督導及審查工程執行。	
17	102DB01013	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市網球中心第一期新建工程	194,098	95	95	0	流廢標次數：5次， 期程修改次數：2次 105年9月14日竣工	**1050930最後修改期程** **1021015/1030401招/決標** **1030801/1050930開/完工**
18	103AH00023	財物勞務採購	都發局/廣告物管理科/	臺中市幸福好宅豐原安康段新建工程委託設計監造技術服務	15,300	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依約辦理中	**1030305最後修改期程** **1030512/開/完工**
19	099DC00037	發包工程	建設局/建築工程科/	朝馬(西屯區)國民運動中心工程案	400,000	95	95	0	流廢標次數：6次， 期程修改次數：6次 已於105年9月21日辦理正驗復驗完成。	**1050118最後修改期程** **1030318/1030430招/決標** **1030615/1050430開/完工**
20	101BC01001	委外設計	交通局/捷運處/開發路權課	捷運烏日文心北屯線土地開發場站共構設計委託技術服務案	141,650	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 105年9月29日（四）設計廠商將重新整理各共構站設計圖說定稿本CAD檔並另送光碟至本處，以利後續各站招商作業。	**1040930最後修改期程** **開/完工**
21	101DE00010	發包工程	經發局/產業發展科/產業發展科第一股	臺中國際會展中心新建工程計畫	5,816,583	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：4次 一、 第一次細部設計審查會議於105年8月17日召開完成，會議決議修正後通過，後續修正期程	**1050518最後修改期程** **1060728/1061006招/決標** **1061205/1100604開**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									將由建設局控管。 二、與建設局之代辦協議書本局已用印完成，於105年9月14日函送建設局辦理用印，待建設局函覆本局。 三、本案因水湳經貿園區整體再定位，以致原專案管理單位繼續執行不符公共利益，已於105年9月9日簽奉市座核可辦理終止契約，並於105年9月21日函發建設局予建設局另案發包專案管理。 四、 有關本案履約期程建設局於105年9月26日函覆本局請本局依本權責辦理議訂作業，刻正辦理後續作業。	/完工
22	104DR00039	發包工程	文化局/圖書資訊科/圖書資訊科第三股	臺中城市文化館新建工程	2,800,000	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、城市文化館（圖書館、美術館）委託規設單位(SANAA暨共同投標廠商劉培森建築師事務所）執行規劃設計及監造作業。 二、建設局業於103年4月24日召開規劃報告審查會，會中決議修正後通過，進入基本設計階段，5月22日召開諮詢委員會,7月2日召開基本設計階段第一次期中報告審查會，8月15日召開基本設計階段第二次期中報告，代辦單位（建設局）業於105年1月30日召開第三次基設報告審查會，研考會105年5月4日召開基設審議會議，業依前開會議意見完成修正報告書，並於7月1日召開第二次基設審議，8月17日同意備查報告書，刻正辦理細部設計。	1041109最後修改期程 1060531/1060831 招/決標 1061031/1081231 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									三、專管公司105年9月21日召開第93次專業技術協調會議，協助督促規設單位履約、施工督導及審查工程執行。	
23	101DM00005	發包工程	建設局/建築工程科/建築工程科第一股	臺中市政府警察局局本部暨各大隊興建工程(含潭子行政園區整體規劃)	1,070,000	95	95	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 土建 （1）全區清潔、植栽維護、各工項修繕。 機電 （1）壓接另件更換。 （2）地板插座更換。 （3）陽極鎖安裝。 （4） UT設備施作進度。 （5）缺失改善。 空調 （1）協助機電承商空調主項設備相關配管配線。	**1041028最後修改期程 1020815/1021015招/決標 1021115/1050915開/完工**
24	103DD00055	發包工程	建設局/建築工程科/	大里國民運動中心興建工程	406,200	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 1.本市體育處於105年9月5日檢送本工程30%基本設計圖說及工程預算書中央審查意見，並通知規設單位應於105年9月20日提報修正版予該處後轉中央審查 2.本府都發局於105年9月7日召開本案都審會議，會中要求規設單位針對建物外觀再予檢討（活潑化並加入當地意象），另加強通風、遮陽及節能，修正後再提交大會審查。	**1050802最後修改期程 1070315/1070730招/決標 1070830/1090725開/完工**
25	103DG00026	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫--土地開發基地共	222,342	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 現正進行基礎工程。	**1050704最後修改期程 1050301/1050515招/決標 1050630/1100630開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				構工程(含監造)						
26	105DG00029	發包工程	交通局/停管處/設施工程課	臺中市西區大益停車場重建工程	150,000	5	5	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 刻正辦理規劃設計單位初步設計與都市設計審議書圖審查。	**1050906最後修改期程 1060215/1060310招/決標 1060330/1070430開/完工**
27	105DN00002	發包工程	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	第二救災救護大隊梨山分隊遷建工程	50,000	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 基地內有現有巷道佔據情況，請建築師修正初步設計中	**1051003最後修改期程 1061110/1061210招/決標 1070210/1080310開/完工**
28	105DD00018	發包工程	教育局/體育處/運動設施組	臺中市網球中心第1期新建工程之第1球場及硬地球場增建工程	81,325	25	25	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1.本案業於105年9月12日邀集委員針對第1期工程之第2標(第一球場及4面戶外球場部分）召開預算書圖第1次審查會議，惟經委員審查後尚有須修正之處，將俟設計單位修正後擇期召開第2次預算書圖審查會議,並於預算書圖審竣後辦理工程發包作業，以期105年12月底工程發包決標、106年底竣工。 2.有關第1期第2標不足經費，業於105年8月19日經本府預算審查會同意核編106年度預算4,800萬元辦理「4面戶外硬地球場、建物室內裝修、空調設備等工程」。另經105年9月12日召開預算書圖審查會議討論，為利第1期工程全區如期於106年底竣工，106年度所編列預算4,800萬元採後續擴充方式一併納入第2標辦理工程發包作業。	**1050624最後修改期程 1051015/1051216招/決標 1060216/1061231開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
29	104DQ00020	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	市定古蹟清水黃家瀞園修復工程(含監造及工作報告書)	70,000	30	30	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 本工程現正進行發包書圖之檢討，後續簽辦上網公告事宜。	**1050704最後修改期程 1050201/1051231招/決標 1060531/1081130開/完工**
30	104DF00333	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中世界花卉博覽會(探索館、發現館、花饗館)興建工程	137,453	25	25	0	流廢標次數：2次， 期程修改次數：1次 1.本案已於105年9月1日召開細部設計暨預算書圖審查會議，規設單位已於105年9月14日提報修正後預算書圖。 2.105年9月14日辦理工程採購案招標文件審核第一次評選會議。	**1050226最後修改期程 1051201/1051231招/決標 1060201/1070531開/完工**
31	105DH00005	發包工程	都發局/廣告物管理科/廣告物管理科第二股	智慧營運中心新建工程	7,600,000	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1.105年9月1日召開IOC需求確認會議,會議決議將需求納入招標文件。 2.105年9月19日產業4.0中心需求經經發局確認。 3.文化局將提供台灣數位文化中心黑盒子資料。	**1050930最後修改期程 1080501/1080801招/決標 1080920/1111130開/完工**
32	105DH00006	發包工程	都發局/廣告物管理科/	臺中市大里區光正段社會住宅新建工程(第一期)	365,952	40	40	0	流廢標次數：4次， 期程修改次數：0次 1.105年07月18日決標。 2.105年08月02日簽約。 3.105年08月20日動土典禮。 4.105年09月01日申報開工。 5.105年09月09日申報建管放樣。 6.105年09月工程進度：基地測量、整地、假設工程。	**1050216最後修改期程 1050701/1050920招/決標 1051101/1070731開/完工**
33	105DD00146	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市立游泳訓練中心場館新建工	200,000	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 建築師勞務招標尚在辦理中	**1050906最後修改期程 1061215/1070116招**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				程						/決標 1070316/1100316 開/完工
34	103DM00007	發包工程	警察局/後勤科/	大雅分局辦公廳舍新建工程	217,500	69	70	1	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：2 次 1.完成三樓結構體工程。2.四樓鋼筋紮配、水電配管、模板組立等工程 3.地下 1、2 樓及 1 樓泥作工程。	1050929 最後修改期程 1031015/1040331 招/決標 1040531/1060731 開/完工
35	104DH00014	發包工程	都發局/廣告物管理科/	臺中市社會住宅豐原安康段新建工程	470,704	62	64	2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.5F 板樑鋼筋綁紮。 2.5F 水電消防配管。 3.污水池頂版鋼筋綁紮。	1050801 最後修改期程 1040730/1040930 招/決標 1041101/1070228 開/完工
36	102DB00001	發包工程	建設局/建築工程科/	潭子聯合辦公大樓興建工程	320,000	78	80	2	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：2 次 a、PFL 外牆模板組立，b、PFL 柱牆鋼筋綁紮，c、排水溝開挖及高程測量，d、4FL 輕隔間牆批土，e、1FL~3FL 天花版高程放樣，f、鋼構組裝，g、工地整理。	1041202 最後修改期程 1031030/1031130 招/決標 1031230/1060430 開/完工
37	102DB01004	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市港區運動公園興建工程	200,000	71	75	4	流廢標次數：5 次， 期程修改次數：3 次 本案已於 104 年 5 月 15 日申報契約開工，因建照申請及五大管線審查尚未完成工程於 104 年 5 月 19 日申報停工；。申請建照時因水保及坡審時原水泥涵管為暗管建議改槽溝,高程及面積異動超過總面積 1/5 必須辦理都審即校審變更已於 104 年 5 月 28 日召開會議未通過,預計 104 年 6 月 30 日召開修正第 1 次變更設計審查俟通過後即積極辦理建照申請及五大管線審查，儘速工程復工以利工進.（6/30 未開會）增加 2	1050930 最後修改期程 1030910/1031015 招/決標 1040416/1060616 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									技師位委員俟通過後再排定會議時間.8/18 召開校審變更會議,委員同意辦理修正意見後通過審查.9/23 都審變更修正意見後通過.目前積極辦理建照中.已於104 年10 月23 日取得建照,五大管線申請已於104 年12 月24 日通過目前建管開工於104 年12 月核准日.已於104 年12 月30 日申請復工以利工進. 第1 次變更設計已逾105.4.22 議價完成.目前已簽辦第1 次變更設計議定書中. 106.7.22 辦理工程查核 8/30-4F 柱牆鋼筋綁紮及模板組立.4F 水電配管	
38	103DD00078	發包工程	建設局/建築工程科/建築工程科第二股	臺中市潭子國民運動中心新建工程	405,000	5	10	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 本府研究發展考核委員會已於105 年9 月13 日辦理基本設計審查會議，本局業於105 年9 月29 日函請事務所於105 年10 月11 日前將檢討及修正後之基本設計資料函報本局。	**1050713 最後修改期程 1061216/1070216 招/決標 1070416/1090216 開/完工**
39	103DQ00018	發包工程	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市西屯區溪西地區圖書館新建工程	60,000	69	75	6	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 目前辦理屋頂鋼構廠製作業	**1030624 最後修改期程 1040915/1041015 招/決標 1041101/1051231 開/完工**
40	102DB01002	發包工程	建設局/建築工程科/建築工程科第一股	臺中市南屯國民運動中心興建工程	435,850	59	70	11	流廢標次數：4 次， 期程修改次數：3 次 （土建)B2F、B1F 模板物料整理。 鋼構吊裝4F-5F 鋼柱（LINE：X1-X4/Y2-Y5） （機電)1FL 水電配管，樓層配當	**1040724 最後修改期程 1030930/1040831 招/決標 1041105/1061231 開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									數量表概算。	
41	105DT00002	發包工程	新聞局/新聞行政科/新聞行政科第二股	中臺灣影視基地新建工程	785,144	25	40	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 105年9月2日開標，9月7日召開異質最低標審查會，9月13日辦理比價，由港洲營造股份有限公司以新臺幣6億7,800萬元整得標，目前刻正辦理開工相關前置作業。	**1050127最後修改期程 1051109/1051202招/決標 1060101/1070630開/完工**
42	105DT00001	發包工程	新聞局/新聞行政科/新聞行政科第二股	中臺灣電影中心新建工程	1,272,311	10	25	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案目前持續進行交通影響評估報告書修正作業，將俟交通局及各委員審查核定後續辦後續事宜；另目前持續進行工程備標作業。	**1050127最後修改期程 1060102/1060306招/決標 1060321/1071231開/完工**
43	103DM00006	發包工程	警察局/第六分局/行政組	臺中市政府警察局第六分局永福派出所辦公廳舍新建案	58,000	25	40	15	流廢標次數：3次， 期程修改次數：3次 主體工程：本工程採購招標案業於於9月1日10時辦理開標，惟本案前於105年8月23日因開標未達3家廠商投標而流標，複於8月25日立即以原件刊登公告招標，另於105年8月31日簽奉機關首長核准得於開標是日當場改採限制性招標，因投標合格廠商僅有1家，即以議價方式進行，爰依政府採購法施行細則第54條第3項規定：核定底價前應參考廠商報價。開標後，參考該廠商所報標價仍未進入底價，經洽減價1次至新臺幣4,940萬元，始進入本分局核訂底價內，現場由主持人林副分局長依政府採購法第52條第1項第1款宣布決標予「松懋營造工程有限公司」。	**1050812最後修改期程 1051122/1051223招/決標 1051225/1061225開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
44	105DQ00002	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	市定古蹟原梧棲官吏派出所及宿舍群修復暨再利用工程	63,000	0	25	25	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案目前辦理細部設計修正後已於 105 年 9 月 13 日完成核定，目前因應計畫再審查，俟完成後再行依規簽辦工程招標上網程序	**1050201 最後修改期程** **1051015/1060301 招/決標** **1060501/1080301 開/完工**

(七)環保工程

執行進度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	1 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	100DR00001	發包工程	太平公所/農業及建設課/	太平新光區段徵收廢棄物清除工程	1,178,625	89	93	4	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：3 次 1.辦理第 3 次外聘督導。2.清除有害事業廢棄物。3.整平南工區。	**1050902 最後修改期程** **1010830/1021130 招/決標** **1021230/1060408 開/完工**

(八)景觀及綠化工程

執行進度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	15 件(78.95%)	2 件(10.53%)	1 件(5.26%)	1 件(5.26%)	19 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	105DF00127	發包工程	建設局/景觀工程科/	臺中世界花卉博覽會-后里馬場及森林園區景觀工程	284,613	40	25	-15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 本案已於 9 月 2 日簽准解除原案列管，並依分標策略分為 3 案列管。	**未填寫落後原因；** **未填寫解決對策。** **1050226 最後修改期程** **1050930/1050930 招/決標** **1051001/1070331 開/完工**
2	103DR00015	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中清翠園第二標新建工程	1,684,000	69	60	-9	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 公 139、公 138 用地範圍相關工項施作。	**落後原因：** **機關核示微氣候設備全數不施作，刻正檢討後續事宜。；** **解決對策：** **目前設計監造單位已依機關指示檢討研擬並提報後續配套措施與替代建議方案，已辦理召開替代方案細部設計審查會議，決議修正後通過，俟替代方案之變更設計確認後再責請廠商據以執行及配合修正進度表。** **1050107 最後修改期程** **1030331/1030515 招/決標** **1030608/1061231 開/完工**
3	105DF00384	發包工程	建設局/景觀工程科/	2018 臺中世界花卉博覽會—后里展區景觀工程	251,000	30	25	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已於 9/20 辦理公開閱覽完畢	**落後原因：** **廠商書圖有誤需修正。；** **解決對策：**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				森林園區景觀基礎工程						**已修正完成，刻正簽辦採購作業。 1050929 最後修改期程 1050930/1051031 招/決標 1051115/1070331 開/完工**
4	103DF00214	發包工程	豐原公所/公用課/	臺中市豐原區葫蘆墩公園改善(第一期)工程	60,000	100	95	-5	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 105.09.26 辦理第一次調解,結論請本所及廠商補充資料後，擇期辦理第二次調解	**1040330 最後修改期程 1030105/1030131 招/決標 1030228/1040630 開/完工**
5	105AF00006	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市105年度區域型公園綠美化維護工作-新都生態公園等九座公園	11,459	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 維護中	**1050201 最後修改期程 1041231/開/完工**
6	105AF00036	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市105年度亮點型公園綠美化維護工作-臺中公園、北屯兒童公園、秋紅谷	17,344	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 維護中	**1050201 最後修改期程 1050202/開/完工**
7	105DF00385	發包工程	建設局/景觀工程科/	2018 臺中世界花卉博覽會—后里展區景觀工程跑馬場園區景觀基礎工程	139,000	25	25	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已於 8/9 辦理細部設計審查，修正後通過。	**1050929 最後修改期程 1051130/1051231 招/決標 1060115/1070331 開/完工**
8	105DF00131	發包工程	建設局/公園管理科/	臺中世界花卉博覽會-豐原葫蘆墩園	165,715	25	25	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 105 年 9 月 7 日召開第 1 次細設審	**1050919 最後修改期程 1051015/1051215 招**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				區景觀建置工程					查 預計105年10月5日辦理第2次細設審查	/決標 1051231/1070331 開/完工
9	105DI00010	發包工程	農業局/林務自然保育科/	外埔永豐園區細部植栽工程	294,000	5	5	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案廠商業於105年9月9日提送工作計畫書，並於105年9月22日辦理工作計畫書審查會議。	1050725最後修改期程 1060330/1060531 招/決標 1060601/1070430 開/完工
10	105AF00037	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市105年度亮點型公園綠美化維護工作-文心森林公園、豐樂雕塑公園、望高寮夜景公園	17,029	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 公園清潔維護	1050130最後修改期程 1041231/開/完工
11	105DD01092	發包工程	水利局/水利養護工程科/	葫蘆墩圳整治工程	245,000	5	5	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 8/5提送基設報告，8/16審查未過，將透過培力計畫收集彙整當地民眾意見一併修正後再持續基設作業。	1050223最後修改期程 1060830/1061130 招/決標 1070331/1081231 開/完工
12	105AF00039	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市105年度區域型公園綠美化維護工作-健康公園等十座公園	10,773	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 公園清潔維護	1050130最後修改期程 1041231/開/完工
13	105AF00040	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市105年度區域型公園綠美化維護工作-逢甲公園等十座公園	10,152	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 維護作業中	1050201最後修改期程 1041231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
14	105DI00001	發包工程	水利局/大地工程科/	臺中世界花卉博覽會外埔園區整地、景觀暨營運設施工程	566,000	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案訂於105年10月4日辦理第1次公開招標。	1050225最後修改期程 1050901/1051030招/決標 1051031/1070331開/完工
15	105DI00002	發包工程	水利局/水利養護工程科/	軟埤仔溪水域環境景觀營造工程	280,000	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 採購作業中	1050225最後修改期程 1050901/1051030招/決標 1051031/1070131開/完工
16	105AF00038	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市105年度區域型公園綠美化維護工作-英才公園等七座公園	12,931	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 維護中	1050201最後修改期程 1050215/開/完工
17	101DR00023	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中中央公園(清翠園)第一標新建工程	1,036,000	81	86	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 主場區相關工項施作	1050119最後修改期程 1021020/1021201招/決標 1021230/1061231開/完工
18	102CF00018	用地取得	建設局/公園管理科/	臺中市都市計畫公園廣場工程用地徵收中區（廣六）	190,000	75	85	10	流廢標次數：次， 期程修改次數：2次 刻正辦理協議價購程序中。	1050905最後修改期程 1050630/1050930招/決標 1051231/開/完工
19	105DF00039	發包工程	建設局/公園管理科/	臺中車站廣場規劃設計施工計畫(鐵改局)	146,000	20	30	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案業於105年9月22日上網公告招標，預計於105年10月12日開標。	1050203最後修改期程 1060131/1060228招/決標 1060331/1061231開/完工

(九)觀光遊憩工程

執行進度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	10 件(83.33%)	1 件(8.33%)	0 件(0.00%)	1 件(8.33%)	12 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	104DF00352	發包工程	建設局/公園管理科/	高美濕地遊客服務中心南側公園暨轉運停車場新闢工程	84,174	40	25	-15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 105 年 9 月 19 日辦理公開閱覽 9 月 29 日公開閱覽結束 預計 10 月初上網招標	**落後原因：** **預算書圖審查核定較晚；** **解決對策：** **已積極趕辦追上進度及簽辦修正期程中** **1041130 最後修改期程** **1050831/1050930 招/決標** **1051031/1060630 開/完工**
2	103DJ00024	發包工程	建設局/建築工程科/	大安濱海樂園開發興建工程-大安港媽祖主題園區	600,000	69	68	-1	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 105 年 9 月 19 日結構體部分復工，III 區二樓水電配管	**落後原因：** **因 105 年 4 月 8 日政策變更停工進度落後；** **解決對策：** **已於 105 年 9 月 19 日結構體部分復工，刻正趕工中** **1050118 最後修改期程** **1030515/1031031 招/決標** **1031206/1070831 開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
3	101DH01014	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築清水國小宿舍群修復工程(含規劃設計及監造委託技術服務及因應計畫書製作)	70,000	95	95	0	流廢標次數：2次， 期程修改次數：3次 本工程業於105年9月9日辦理初驗在案，預計於105年9月30日前提送改善報告，後續將辦理初驗複驗。	**1041030最後修改期程 1021030/1021230招/決標 1030130/1050701開/完工**
4	101DH01002	發包工程	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	國定古蹟霧峰林家下厝草厝修復及再利用工程	98,000	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 本案尚未開工	**1050317最後修改期程 1050131/1050229招/決標 1051031/1080630開/完工**
5	104DJ00024	發包工程	觀光局/觀光工程科/觀光工程科第二股	臺中市后里馬場配合2018臺中花博會設施新建整建工程	300,000	25	25	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 細部設計期末報告書已於105年8月10日進行局內第一次審查會議，針對建物空間配置審查，8月15日進行第二次工作會議，會中請事務所針對細部設計內容進行補充，8月25日與建設局研商園區相關指標系統協調會議，會中請事務所將指標系統納入細部設計,9月1日研商園區戶外綠美化規劃設計，9月12日進行局內第二次審查會議,於9月19日召開正式審查，審查結果為:「請設計單位於105年9月30日前參考與會委員及各單位意見修正後，由業務單位確認後同意通過；另有關設計細節部分，請業務單位安排與文資委員召開工作會議討論」,設計單位刻正進行報告書修正事宜;另9月26日安排文資委員第一次工作會議。	**1050226最後修改期程 1051101/1051231招/決標 1060101/1070531開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
6	104DR00043	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築帝國製糖廠臺中營業所修復暨再利用工程	71,446	25	25	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 期末再修正報告書業於本年8月23日通過，目前簽辦工程發包資料中。	**1050105最後修改期程** **1051015/1051215招/決標** **1060401/1070901開/完工**
7	105DQ00011	發包工程	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	市定古蹟聚奎居修復暨再利用工程(含監造及工作報告書)	54,000	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.本案目前所有權人同意情形，5人當中已有3人同意，土地持有比例為7/9,前經課務會議處長指示辦理後續發包工程。 2.為減少施工界面及經費，已請廠商合併鋼棚架及緊急加固工程發包資料，廠商已於9月23日提送，並訂於10月14日召開審查會議檢視後即可備查結案。	**1050429最後修改期程** **1060301/1060801招/決標** **1061001/1091001開/完工**
8	104DR00023	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築帝國製糖廠臺中營業所周邊景觀公園工程(含規劃設計監造)	100,000	25	25	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 業於9月19日召開期末成果報告書、都市設計審議及植栽諮詢委員會聯合審查會議，審查結果修正後通過，廠商需於10月19日前提送修正後期末報告書資料。	**1040805最後修改期程** **1051101/1060201招/決標** **1060401/1070901開/完工**
9	105DQ00001	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	市定古蹟清水社口楊宅修復工程（含監造及工作報告書）	80,000	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案目前辦理細部設計中，俟完成細部設計審查核可後再行依規簽辦工程招標手續。	**1050201最後修改期程** **1060221/1060701招/決標** **1060901/1080901開/完工**
10	105DQ00003	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	市定古蹟后里張天機宅修復暨再利用工程	50,000	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案尚在規畫設計階段，俟設計完成後辦理後續工程招標事宜。	**1050205最後修改期程** **1060831/1070331招/決標** **1070731/1101031開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
11	103DJ00023	發包工程	建設局/建築工程科/	白海豚海洋生態館新建工程	350,000	64	65	1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 結構體施工中	**1051003 最後修改期程 1030920/1031120 招/決標 1031206/1070531 開/完工**
12	104AJ00016	財物勞務採購	觀光局/觀光管理科/觀光管理科第二股	后里馬場馬術綜合觀光休憩園區申辦用地開發許可(含環評及水保)委託技術服務案	14,500	55	95	40	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理驗收結算中	**1040805 最後修改期程 1040930/1050510 招/決標 1051220/開/完工**

(十)重劃工程區段徵收工程

執行進度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	10 件(43.48%)	7 件(30.43%)	6 件(26.09%)	0 件(0.00%)	23 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	101DR00020	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市第 14 期市地重劃第四工區工程(B 標)	1,237,807	100	92	-8	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 進度 92.18%	**落後原因： 1.自來水公司尚未完成后庄路既有自來水管轉供優截水作業，后庄路 2 條過路箱涵及道路側溝、人行道等工項無法施作。 2.松竹路 3 條過路排水箱涵，受台電及自來水公司配合管遷時**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										程延宕，無法依原定期程施作並影響後續道路整建。 3.四平路(與崇德十路2段交叉口)追加排水箱涵，因受自來水管遷影響目前無法施作。； 解決對策： 1.除已協調自來水公司配合部分自來水轉供，另因停水用戶過多已研議與其他工區辦理一次停水解決，已簽准並請廠商儘速進場施作。 2.松竹路受台電公司管障影響，已提列管線協調會並追蹤管辦；另自來水管線已協調配合交維改道施作排水箱涵時，一併配合辦理管線改接。 3.四平路自來水管線管遷已協調納入本府統一挖補作業施作，將協請加快派工進場施工事宜。 1041110最後修改期程 1010425/1010518招/決標 1011015/1041127開/完工
2	101DF00332	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市政府第14期市地重劃第三工	1,623,778	90	83	-7	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 進度69.06%	落後原因： 1、受珍貴老樹移植尚未定案及三分埔分線

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				區工程						排水箱涵變更案等施工窒礙，影響週邊及後續工程工進。 2、構造物及路堤填築滾壓等工項施工人員、機具不足，延誤接續工項施工作業。； 解決對策： 1.三分埔及梅川分線改道以排水箱涵型式納入區內計畫道路下方案已簽奉核准，於105年6月16日召開審查確認會議，將辦理契約追加及檢討相關工期展延。 2.提送趕工計畫持續於進度檢討會中管控，並適當增加工班人員及機具進場施工。 1050503最後修改期程 1011031/1011130招/決標 1020415/1051231開/完工
3	102DF00151	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第三工區	401,095	100	93	-7	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 1.細8M-3道路北側坵塊整理及導排水土溝開挖。 2.15M-2道路（LT）1K+350~390共管內污泥清洗。 3.15M-2道路人行道樹穴沃土回填。 4.細8M-3道路汙水人孔蓋高程調	落後原因： 1.污水工程(推管)工作井設置範圍影響松竹路交通，施工困難。2.保留戶民生管線等窒礙影響施工。； 解決對策： 目前規劃方案已函送

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									整施作。 5.細 12M-5(RT)保留戶民生管線開挖施作。	**地政局，並已由地政局協調保留住戶中，後續俟地政局通知核定方案後儘速辦理變更設計並通知廠商施工** **1040626 最後修改期程** **1011130/1020124 招/決標** **1021015/1050130 開/完工**
4	102DR00019	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第二工區	1,228,260	100	93	-7	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 7/11 申報竣工	**落後原因：** **辦理第四次變更設計中；** **解決對策：** **辦理第四次變更設計中** **1040814 最後修改期程** **1011001/1011024 招/決標** **1020131/1050406 開/完工**
5	103DF00329	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第四工區	524,331	100	94	-6	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.滯 5-3-環道西側-緣石-鋪設。 2.園 1-28-紅磚座椅-砌磚 6 座。 3.滯 5-3-池底舖面-整地。4.平台 6-欄杆扶手-安裝。5.滯 5-3-欄杆-補漆施作。	**落後原因：** **松竹路污、排水工程施工受捷運影響。；** **解決對策：** **目前影響部分已排除，將請承商儘速施工** **1030704 最後修改期程** **1030409/1030709 招/決標** **1030829/1050126 開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
6	101DR00019	發包工程	建設局/土木工程科/	台中市第14期市地重劃第四工區工程(A標)	1,355,209	100	94	-6	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 進度98.30%	落後原因： 1.后庄路及后庄北路交維改道因管線複雜處理費時，影響後續工進推展。 2.本工區后庄路、后庄北路及敦化路台電管線及變電箱牴觸施工，台電公司管線遷移尚未完成，後續相關作業暫無法配合辦理施作。； 解決對策： 1.文中19滯洪池、后庄路路口調整及相關設施整建配合辦理變更設計，經機關簽辦已奉核定，該施工區域請承包商積極配合趲趕。 2.每周召開趕工協調會議，督促承包商確依會議管控事項積極攢趕施工進度。 1031110最後修改期程 1010425/1010518招/決標 1011001/1040728開/完工
7	101DF00331	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市政府第14期市地重劃第二工區工程	1,288,756	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 進度99.33%，目前停工中。	1040715最後修改期程 1011031/1011130招/決標 1020415/1040901開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
8	102DF00190	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第一工區	553,420	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 7/26申報竣工	1031021最後修改期程 1020124/1020220招/決標 1020420/1040320開/完工
9	103DR00044	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市第14期市地重劃第六工區工程	1,874,405	65	62	-3	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 進度18.43%	落後原因： 因受樹木移植方案機關未確定，造成部分共管無法展開工作面。； 解決對策： 請廠商先行辦理移植前置作業。 1041105最後修改期程 1031118/1040309招/決標 1041015/1070102開/完工
10	102DR00032	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第6標景觀暨機電工程	1,537,184	95	92	-3	流廢標次數：1次， 期程修改次數：3次 實際進度95.03%	落後原因： 本標係景觀工程，須待土建標施作完成才能施工，原契約規定工期為土建標完工後一個月竣工，因土建標尚有3-2、4-2等未竣工，相關工項也需配合順延，故竣工期程未定； 解決對策： 待土建標障礙因素消失復工及施作完成後，交付本標施作一個月內竣工。 1050523最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										1020731/1020830 招/決標 1031031/1050630 開/完工
11	101DR00026	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第 3-2 標	1,174,196	95	94	-1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 進度 99.68%	落後原因： 施工項目均已施作完成，配合第二次變更設計及第三次變更設計辦理停工。； 解決對策： 待第二次變更設計核定後辦理契約數量調整及第三次工期展延核定後辦理施工網圖修正。 1050523 最後修改期程 1010928/1011128 招/決標 1011231/1050630 開/完工
12	101DR00027	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第 4-2 標	999,062	95	94	-1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 進度 97.82%	落後原因： 施工項目均已完成，停工辦理第三次變更設計中； 解決對策： 待變更設計完成提報竣工。 1050523 最後修改期程 1010930/1011203 招/決標 1011231/1050630 開/完工
13	101DR00013	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市第 14 期市地重劃第五工區工	1,263,744	94	93	-1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：4 次 進度 93.83%	落後原因： 1.區內昌平路上接受地方民意要求自來水

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				程(B標)						**管汰舊換新，後經自來水公司依據需求由200mm管徑更改為300mm管徑DIP，目前尚未完成確認，攸關工程材料備料及後續埋管施工期程。； 解決對策： 1.請自來水公司儘速完成確認，敘明提高管徑之依據及原由，俾利主辦機關參判簽核。 1050930最後修改期程 1010620/1010713招/決標 1011231/1051231開/完工**
14	101DR00025	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第4-1標	417,227	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 進度99.25%	**1050523最後修改期程 1010830/1010930招/決標 1011231/1050630開/完工**
15	100AF00004	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	26,140	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 一、安置土地分配成果已於104年5月22日完成公告作業。 二、準備抵價地分配作業，已於104年6月27日於北新國中舉行配地說明會。 三、抵價地抽籤作業已於104年8月5日於北屯區仁美國小舉行。 四、於8月17日至21日假仁美國小辦理配地作業，共完成155分配戶。	**1040127最後修改期程 1001230/開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									五、抵價地第二次協調合併抽籤作業已於104年8月29日於北屯區崧格高中舉行。 六、抵價地第二次抽籤暨配地作業已於104年9月16、17日於北屯區崧格高中辦理完畢。 七、本區抵價地分配已辦理公告，期間自104年10月5日公告至104年11月4日 八、本區抵價地分配公告已於104年11月4日公告完成，並於104年11月23日至27日在北屯區公所辦理發狀。 九、105年9月配合工程進度辦理街廓檢測作業。	
16	101DR00016	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第3-1標	993,138	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 進度98.95%	**1050523最後修改期程** **1010719/1010813招/決標** **1010928/1050630開/完工**
17	100AR00003	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市水湳機場原址北側、南側區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	51,500	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1.研修南側抵價地配地作業要點。 2.研提抵價地分配成果公告異議案件查處建議及協助辦理查處協調會議。 3.製作拆單登記相關圖資。 4.處理地籍整理疑義協調會議（廣明段）。 5.管理維護「水湳機場原址專區」網頁資料，並更新及上傳相關資訊。 6.製作抵價地囑託登記書表圖冊（囑託登記清冊、他項權利設定清冊、原位置保留建物登記清冊	**1040226最後修改期程** **1010131/開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									及截止記載清冊)。 7.清查已重新設定之土地所有權人及已繳納差額地價之土地所有權人。 8.辦理北側區段徵收範圍內第二種經貿專用區標收底價訂定及提送區段徵收委員會審議。 9.製作北側區段徵收第2次拆單登記成果圖冊。 10.草擬差額地價分期無息繳納申請案件處理要點及申請書。 11.配合辦理後續各標工區街廓檢測事宜。	
18	100AR00002	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市烏日(前竹地區)區段徵收案地上物查估、地籍整理籍土地分配等作業委託專業服務案	32,232	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 辦理範圍報核相關作業	**1031229最後修改期程** **1001231/開/完工**
19	101DR00012	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市第14期市地重劃第五工區工程(A標)	1,470,318	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 進度100%，因本工程第三次變更設計作業已簽奉核准,於105年9月20日機關與廠商簽訂契約書用印,主辦機關通知廠商於105年9月19日復工,施工廠商於105年9年19日申請報竣。	**1050407最後修改期程** **1010716/1010827招/決標** **1011231/1050416開/完工**
20	101DR00015	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第二標	1,275,021	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 施工進度100.00%	**1050523最後修改期程** **1010717/1010807招/決標** **1010912/1030919開/完工**
21	105DR00001	發包工程	地政局/區段徵收科/	臺中市臺中糖廠區段徵	100,000	59	59	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次	**1050902最後修改期程**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			區段徵收科第二股	收工程(景觀標)					本案於105.5.30簽約、105.06.28開工 工程執行摘要:結構物基礎開挖、砌石護岸施作	**1050531/1050731 招/決標** **1050831/1060831 開/完工**
22	104DR00046	發包工程	建設局/土木工程科/	第14期市地重劃敦化路排水系統銜接工程	123,145	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 交維計畫業經交通局以105/9/5中市交行字第1050044217號核備，惟因地下管線影響施工，已由規設單位提出解決方案並簽核中。	**1050729 最後修改期程** **1041130/1050219 招/決標** **1051001/1061230 開/完工**
23	105AR00005	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	台中縣變更太平(新光地區)都市計畫(第二次通盤檢討)、變更太平(新光地區)都市計畫(第二次通盤檢討-擴大都市計畫範圍部分)之區段徵收業務服務案	280,000	95	100	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.本案係依研考會意見，補登錄標案管考系統 2.本案工程部分已完工，勞務依契約規定需俟財務平衡或土地標售完竣後方可結案。	**1050115 最後修改期程** **1050301/開/完工**

(十一)災修工程：本月無案件

(十二)其他(財務及勞務採購案用)

執行進度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	175 件(99.43%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件(0.57%)	176 件	3 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	104A736002	財物勞務採購	龍井公所/社會課/	104年臺中市龍井區區民團體意外保險	17,800	100	100	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 履約完成，已擬請解除列管批核中。	1040128最後修改期程 1031110/開/完工
2	104AH00018	財物勞務採購	都發局/秘書室/	104年度建管檔案數位化製作案	46,000	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 完成決算作業	1031231最後修改期程 1040520/1041215招/決標 開/完工
3	104AH00033	財物勞務採購	都發局/都市設計工程科/	104年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫	18,000	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 業於105.09.14.簽核結案付款完成。	1040703最後修改期程 1040831/1041031招/決標 1050131/開/完工
4	105AI00006	財物勞務採購	農業局/作物生產科/	臺中世界花卉博覽會外埔永豐園區(自然館、綠能館)興建工程委託規劃設計監造技術服務	18,948	95	40	-55	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本案於105年2月4日上網公告，105年3月8日開標，105年3月10日請廠商簡報，105年3月22日與廠商議價並決標，依契約執行中，業於105年3月25日提送服務實施計畫書，3月29日初步審查，4月15日再次審查，服務實施計畫書完成修正，本局已於105年5月30日發文同意備查。105年4月29日廠商提送規劃報告及基本設計，5月5日與副市長簡報，5月9日送研考會審查，5月25日召開基本設計審查。 6月14日基本設計本府研考會審查通過，6月23日簽准撥付第一期款，6月27日農糧署召開基本設計初審。7月11日農糧署召開基本設計第2次審查通過。7月19日農委會召開基本設計初審。8月10日農委會召開第二次基本設計審查通過。9月1日提送建造執	落後原因： 1.原定105/05/21~105/08/15完成細部設計圖說審查，因基本設計於105/08/10農委會複審通過。 2.原定105/08/01~105/08/31建造執照審查，因需確認基本設計不再變動。； 解決對策： 1.本局與廠商召開期程協調會決議細部設計作業時間大約需21日曆天，故105/08/31提送細部設計圖文資料及預算書至本局。 2.本局與廠商召開期程協調會決議，105/8/31提送細部

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									照所需相關文件至都發局掛件預審。9 月 6 日召開細部設計審查會議決議原則修正後通過。9 月 19 日計劃書已發函予議會審查。9 月 29 日已移交工程預算書予水利局辦理上網招標及開標事宜。	**設計圖文資料及預算書至本局後，105/9/1 開始辦理建造執照預審，105/9/5 廠商會同本局與建管單位協調溝通就本案工程範圍之建照圖面先行進行檢討，以利符合工程作業期程時效。** **1051003 最後修改期程** **1050315/1050421 招/決標** **1050520/開/完工**
5	103AK00090	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第二股	臺中市單親家庭福利服務中心	18,354	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商履約中。	**1031231 最後修改期程** **1031227/開/完工**
6	105A736001	財物勞務採購	龍井公所/社會課/	105 年臺中市龍井區區民團體意外險	17,800	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理作業中	**1050106 最後修改期程** **1041201/開/完工**
7	104DK00002	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中市甲興社會福利綜合大樓興建工程	80,326	25	25	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 有關預算書圖修正版已於 105 年 9 月 12 日提送，目前賡續簽辦公開閱覽相關事宜。	**1050219 最後修改期程** **1051031/1051231 招/決標** **1060102/1061031 開/完工**
8	105AD00034	財物勞務採購	教育局/幼兒教育科/	臺中市政府教育局委託辦理「臺中市私立五權非營利幼兒園」採購案	35,631	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案建築物整建工程業於 105 年 6 月 15 日完工，於 105 年 6 月 27 日完成驗收，並業於 105 年 7 月 15 日完成設立許可作業，核收人數 90 名，並自 105 年 7 月 16 日至 7 月 20 日登記招生，105 年 7	**1050604 最後修改期程** **1050224/1061130 招/決標** **1071130/開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									月 21 日公告錄取名單，於第一次招生後報名人數為 85 人，並於 105 年 7 月 25 日辦理第二次招生，業於 105 年 8 月 1 日順利開辦，建築物整建裝修工程及新開辦設施設備補助經費業已撥付完畢，刻正向國教署申請前開經費賸餘款續用。	
9	105AP00024	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	105 年臺中市柴油車動力計排煙檢測及非法油品檢測計畫	17,900	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.）105.9.30 召開 9 月份工作檢討會議。2.）105.09.014 聘請 2 位專家學者辦理柴油車檢測站外部稽核作業。3.）105.09.22 接受環保署 105 年柴油車檢測站評鑑作業。4.）依契約規範執行各工作項目。	**1050121 最後修改期程** **1050112/1050801/開/完工**
10	105AP00051	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	105 年臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理	31,349	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 105 年 7 月份服務費用於 8 月 30 日辦理核銷，105 年 8 月份服務費用目前簽辦陳核中。	**1050121 最後修改期程** **1050110/開/完工**
11	105AP00077	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	105 年度各式環保車輛機具維修保養案　項目一	17,400	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 本案刻正辦理 8 月份請款程序中	**1050201 最後修改期程** **1050115/開/完工**
12	105AQ00042	財物勞務採購	文化局/臺中市立圖書館/圖資採編課	105 年臺中市公共圖書館圖書補充計畫:中文圖書採購案	41,500	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 第六次緊急採購及「臺中學圖書」於 9/30 交貨分館，各分館書目及加工核對無誤後，即上架供民眾閱覽，另分館 9/1 提出之第七次緊急採購，將請書商於 10/31 前交貨。	**1050201 最後修改期程** **1050331/1050630 招/決標** **1050831/開/完工**
13	105AK00054	財物勞務採購	社會局/身心障礙福	105 年度臺中市身心障礙	26,248	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次	**1050122 最後修改期程**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			利科/身心障礙福利科第二股	者社區資源中心勞務委託案					服務陸續提供中。	1041231/1050415 招/決標 1050715/開/完工
14	105AM00111	財物勞務採購	警察局/犯罪預防科/	105 年度治安要點暨平均地權基金錄影監視系統採購案	162,000	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 持續建置中。	1050330 最後修改期程 1050630/1051031 招/決標 1051130/開/完工
15	105AN00004	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	105 年度消防水箱車 2 輛採購案	10,800	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中	1050202 最後修改期程 1050301/1051210 招/決標 開/完工
16	105AP00080	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	105 年度各式環保車輛機具維修保養案　項目五	13,200	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案刻正辦理 8 月份驗收請款程序	1050203 最後修改期程 1050115/開/完工
17	105AD00068	財物勞務採購	教育局/國民中學/雙十國中	105 年度全民運動會各類服裝(含毛巾背包)採購	12,870	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已分別與各廠商簽約完竣，廠商刻正依約製作中。	1050825 最後修改期程 1050831/1051025 招/決標 1051116/開/完工
18	105AD01015	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	105 年度臺中市水資源回收中心無機污泥委託清除處理	14,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約規定辦理污泥清運工作。	1050302 最後修改期程 1050126/開/完工
19	105AE00032	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第四股	105 年臺中市精密機械科技創新園區一期公共設施維護工作	10,000	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 標案持續執行中	1050302 最後修改期程 1050727/開/完工
20	105AG00024	財物勞務採購	交通局/停管處/停車管理課	臺中市逢甲、新光三越、精明商圈	53,774	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 、本案已於 105 年 1 月 1 日起履	1050128 最後修改期程 1041231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理案					約，採按月付款，廠商於每月十日前檢附前一月份全月開單月報表勞務酬金每月結算壹次。 二、刻正辦理105年8月份勞務費請領作業，本處依實際有效停車繳費通知單結算，於105年9月21日驗收合格，已辦理後續撥款支付勞務費事宜。	
21	105AI00009	財物勞務採購	農業局/運銷加工科/	臺中世界花卉博覽會植栽、策展及營運管理先期計畫總顧問委託專業服務案	15,600	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.第一期工作成果保留項目之「各項參展競賽手冊」於105年9月8日審查通過，廠商於105年9月12日交付核定版規定份數及其電子檔。 2.廠商於105年9月12日交付第一期工作成果保留項目之「參展競賽相關作業手冊」修正版，於於105年9月19日審查通過，廠商於105年9月21日交付核定版規定份數及其電子檔。 3.廠商於105年9月22日交付第三期書面資料規定份數及電子檔。	**1050321最後修改期程** **1050430/1050525招/決標** **1050723/開/完工**
22	105AF00100	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	國道四號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道環境監測工作	13,940	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於105年8月25日決標予最低價標廠商，目前辦理繳交履約保證金中	**1050803最後修改期程** **1050831/開/完工**
23	105AK00010	財物勞務採購	社會局/仁愛之家/保健組	105年度護理、社工及照顧服務員人力委外勞務	26,539	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約履約提供護理、社工及照顧服務員人力服務進行中	**1050114最後修改期程** **1041231/開/完工**
24	105AL00006	財物勞務採購	勞工局/就業安全科/	105年度職業訓練委託案	19,336	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次	**1050121最後修改期程**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				(一)					截至 9/30，17 班已結訓，其中 1 班已結束就業輔導期，尚處驗收階段，餘各結訓班次尚處就業輔導期。	**1050215/開/完工**
25	105AM00077	財物勞務採購	警察局/後勤科/	105 年行政人員服裝採購案	12,765	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商按生產預定進度履約中	**1050311 最後修改期程 1050720/1051031 招/決標 1051130/開/完工**
26	105AP00016	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	105 年臺中市后里區、西屯區、大雅區及港區環境污染物調查計畫	37,900	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.105 年 9 月 10 日於龍井區公所辦理第四場臺中市后里區、西屯區、大雅區及港區「環境污染物調查」暨「空氣污染物暴露評估」公開說明會。 2.提送友達中科管道污染物報告 2 份（金屬、戴奧辛）。 3.提送美光管道污染物報告 4 份（酸 4 根次）彙整及檢送環保局。 4.提送華邦管道污染物報告 2 份（酸、VOC）彙整及檢送環保局。 5.東海火葬場、台積電 15 廠、管道污染物採樣。 6.提報現階段計畫執行成果及明年度建議規劃內容簡報。 7.期中報告撰寫。	**1050130 最後修改期程 1050331/1050731 招/決標 1051030/開/完工**
27	105AP00069	財物勞務採購	環保局/北屯區清潔隊/	105 年臺中市七、八、九、十、十一期暨廍子重劃區道路委外清潔維護計畫	26,009	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 1.本案已於 104 年 12 月 31 日簽約並於 105 年 1 月 1 日開始履約。 2.8 月份請款部分，目前簽核中。。	**1050130 最後修改期程 1041231/開/完工**
28	105AR00010	財物勞務採購	地政局/雅潭地政/第二課	105 年度大臺中地區委外辦理地籍圖重測勞務採	11,182	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商執行作業中	**1050130 最後修改期程 1050610/開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				購案						
29	105AY00001	財物勞務採購	研考會/為民服務組/	105年度臺中市政府話務中心營運,系統維護暨環境清潔勞務委外案	13,850	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商已先提供現場清潔簽到資料，清潔情形良好; 另廠商應於10/5前依規提送請款資料及相關附件（已於9/29&10/3以email及電話提醒),後續將依約辦理查驗相關事宜	**1050121最後修改期程** **1050112/1050405招/決標** **1050705/開/完工**
30	105AY00017	財物勞務採購	研考會/資訊中心/設備網路科	臺中市政府105年度資訊機房暨所屬機關電腦資訊設備維運案	18,764	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 9/12月報提交	**1050129最後修改期程** **1041228/1050420招/決標** **1050720/開/完工**
31	105AP00028	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	105年臺中市重金屬、戴奧辛及有害空氣污染源調查管制計畫	19,350	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.本月辦理25家次法規符合度查核，包含18家次全廠法規符合度查核，其中有1家次查核不符，相關資料將移交局端辦理後續事宜及7家次加油站法規符合度查核。 2.本月辦理20家次稽查檢測作業，包含7根次管道異味稽查檢測作業、1根次管道無機酸稽查檢測作業、1根次管道PSN稽查檢測作業、1根次管道戴奧辛稽查檢測作業、1根次管道重金屬稽查檢測作業、2站次氣漏檢測、24支加油槍氣油比檢測、1家次防制設備（VOCs）效率驗證檢測、1點次液體燃料含硫份監督檢測作業、2家次總粒狀污染物周界檢測、800點次設備元件檢測及2根次相對準確度檢測。	**1050130最後修改期程** **1050112/1050506招/決標** **1051104/開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									3.本月執行2場次CC-FTIR管道監測。 4.本月執行2家次FLIR洩漏檢查作業。 5.本月辦理2次緊急應變作業。	
32	105AP00045	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	105年南屯文山等5區掩埋場滲出水處理廠操作維護、定期申報及修繕等工作	13,950	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 契約執行中。	**1050202最後修改期程** **1041231/開/完工**
33	105AP00063	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	105年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫	147,030	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 標案內容執行中；進行后里焚化廠底渣清運及再利用；於9月1日開始清運后里掩埋場暫置之底渣	**1050201最後修改期程** **1050620/1050930招/決標** **1051130/開/完工**
34	105AP00122	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	105年復育掩埋場種樹造林設置-土壤採購	10,000	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.2.8月24日通知廠商提送符合契約規範之土壤（約1萬5,390立方公尺）至大甲掩埋場，截至9月26日進場土方量計6,384.6立方公尺。 2.已於9月10日完成第一次土壤採樣送驗。 3.契約執行中。	**1050503最後修改期程** **1050531/1050815招/決標** **1051020/開/完工**
35	104AK00078	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/	委託辦理『中部地區燒燙傷重建中心』實施計畫勞務採購	14,443	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約持續辦理相關團體、活動中	**1041228最後修改期程** **1040928/開/完工**
36	104AM00117	財物勞務採購	警察局/犯罪預防科/	104年度「第13、14期重劃區治安要點」錄影監視系	14,330	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 持續建置中。	**1040827最後修改期程** **1050131/1060630招/決標**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				統管道設施採購案						1071231/開/完工
37	105AK00033	財物勞務採購	社會局/社會救助科/社會救助科第二股	臺中市105年度充實愛心食物銀行採購	11,000	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本月已於9月20-22日出貨，24日進行發放	1050127最後修改期程 1050331/1050531招/決標 1050930/開/完工
38	105AK00055	財物勞務採購	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	臺中市105年度失能老人交通接送服務計畫	16,987	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案預計10月15日辦理第三季核銷作業。	1050126最後修改期程 1041231/開/完工
39	105AK00056	財物勞務採購	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	105年度臺中市長期照顧居家服務業務暨中低收入老人特別照顧津貼督導計畫	234,487	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.辦理第三季居家服務業務督導查核計14區。 2.持續提供失能長輩居家服務。	1050127最後修改期程 1041231/開/完工
40	105AM00051	財物勞務採購	警察局/資訊室/	局本部興建工程機房暨資訊網路基礎設施建置案	70,400	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 確認規劃內容及需求規格。	1050919最後修改期程 1051226/1061001招/決標 1061101/開/完工
41	105AM00131	財物勞務採購	警察局/犯罪預防科/	104年度「治安要點暨平均地權基金」錄影監視系統採購案道路修復工程	17,323	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 原市8區212處,目前已辦理155處結算、繳費，剩餘路口目前結算中。	1050830最後修改期程 1050531/1050630招/決標 開/完工
42	105AO00027	財物勞務採購	衛生局/檢驗科/	105年食安行動計畫資本門採購案	31,716	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 儀器陸續交機安裝作業中	1050510最後修改期程 1050830/1051130招/決標 開/完工
43	105AQ00078	財物勞務採購	文化局/表演藝術科/	2016臺中爵士音樂節委	11,000	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次	1050519最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			表演藝術科第一股	託專業服務採購案					（1）青少年爵士大樂團：業於8月31日至青年高中巡演、9月1日至東山高中巡演、9月2日至衛道中學巡演、9月9日至豐原高中巡演。(2)爵士新秀比賽：業於9月16日辦理決賽。(3)記者會：業於9月21日辦理完畢。(4)爵士列車：業於9月24日辦理完畢。(5)志工培訓：業於9月25日辦理完畢。(6)街角巡演：業於9月24日、25日辦理完畢。(7)主活動:訂於9月30日至10月9日辦理。	**開/完工**
44	105AP00104	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	105年度採購掃街車3輛	12,000	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 於4月7日決標,4月15日簽約，廠商履約中，預計10月底前辦理完工。	**1050130最後修改期程 1050610/開/完工**
45	105AT00001	財物勞務採購	新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第一股	編印發行105年市政宣導月刊—臺中好生活	20,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於105年8月29日發行9月號，並賡續10月號發行事宜（9月28日發行10月號)。	**1050125最後修改期程 1050118/開/完工**
46	105AD01012	財物勞務採購	水利局/防災工程科/	105年大型移動式抽水機維運及搶險委託服務	15,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本月辦理第一次決算驗收	**1050303最後修改期程 1050401/開/完工**
47	105AD01020	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	臺中市污水下水道系統補充調查及巡檢	36,000	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 期中作業中	**1050329最後修改期程 1050701/1050802招/決標 開/完工**
48	105AF00062	財物勞務採購	建設局/秘書室/	「105年臺中市政府建設局高空作業車」財物採購案	49,500	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理車輛車體打造。	**1050215最後修改期程 1050301/開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
49	105AH00032	財物勞務採購	都發局/廣告物管理科/	105年度市政願景館建置案(統包)	37,900	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 統包招標文件已於9月8日簽准，並於9月10日公告上網，統包將於10月5日開標(適用臺星協定)。	**1050810最後修改期程 1051110/1060110招/決標 開/完工**
50	105AJ00027	財物勞務採購	觀光局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第二股	2016臺中國際踩街文化節	10,500	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 活動已於9月15日至18日辦理完竣，刻正準備辦理結案中。	**1050728最後修改期程 1050805/開/完工**
51	105AP00020	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	105年臺中市細懸浮微粒(PM2.5)採樣分析計畫	16,500	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本計畫預計執行60次細懸浮微粒（PM2.5）採樣、分析，105年至9月底止，共累計執行41次。	**1050127最後修改期程 1050205/1050715招/決標 1051207/開/完工**
52	105AP00021	財物勞務採購	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	105年度臺中市土壤及地下水污染調查及查證工作計畫	18,007	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.辦理採樣前農民說明會。 2.執行農地土壤採樣。 3.提送大甲進鈦金屬應變採樣規劃書。 4.提送大甲進鈦應變成果書。 5.提交市民活動成果書。 6.評鑑簡報討論與修正。 7.評鑑-文件查核與場址管理資料蒐集整理。 8.提送西屯區協和南巷農地應變規劃書。 9.提交臺中工業區土壤申報異常調查應變規劃書。 11.西屯區協和南巷農地應變採樣。 12.臺中工業區土壤申報異常應變採樣。	**1050201最後修改期程 1050201/1050715招/決標 1050920/開/完工**
53	105AP00070	財物勞務採購	環保局/北屯區清潔	105年度清淨市容—擴大	24,120	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次	**1050130最後修改期程**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			隊/	道路清掃執行計畫					1.本案已於104年12月31日簽約並於105年1月1日開始履約。 2.8月份請款部分，目前簽辦中。。	1041231/開/完工
54	105AR00009	財物勞務採購	地政局/清水地政/第二課	105年度臺中港特定區計畫(第三次通盤檢討)都市計畫樁位重置地籍圖重測計畫	15,560	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於105年9月9日辦理政令宣導完竣。目前正展辦控制測量及地籍調查作業。	1050201最後修改期程 1050930/開/完工
55	105AN00003	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	105年度消防水庫車2輛採購案	16,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約中	1050202最後修改期程 1050301/1051210招/決標 開/完工
56	105AO00010	財物勞務採購	衛生局/保健科/	人類乳突病毒疫苗接種計畫(HPV)	34,524	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案於5月開打，第1劑接種10,200人，目前進行第2劑校園接種排程,預計10-11月接種第2劑。	1050130最後修改期程 1050831/開/完工
57	105AP00029	財物勞務採購	環保局/秘書室/	105年車輛保險勞務採購	16,531	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 依契約執行中.	1050122最後修改期程 1050120/開/完工
58	105AP00064	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	購置巨大廢棄物破碎機設備	16,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 契約執行中.	1050203最後修改期程 1050630/開/完工
59	105AP00079	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	105年度各式環保車輛機具維修保養案　項目四	13,800	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 本案刻正辦理8月份驗收請款程序	1050203最後修改期程 1050115/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
60	105AU00008	財物勞務採購	稅務局/財產稅科/財產稅科土地稅股	105年使用牌照稅、房屋稅、地價稅繳款書、轉帳繳納通知書及繳納證明書等列印、摺封及郵寄等作業	26,842	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 使用牌照稅已依規劃期程於9月22日完成交貨及驗收,進度並無落後	**1050118最後修改期程 1050309/1050325招/決標 1050628/開/完工**
61	105DJ00005	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	后里馬場文化資產維護工程	50,000	5	5	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1.承商依規（約）辦理調查研究暨規劃設計工作。 2.依契約期程規定，預計105年10月17日前送交「調查研究-期初報告書」及「規劃設計-基本設計報告圖說」予本處辦理審查。	**1050613最後修改期程 1060331/1060430招/決標 1060531/1080430開/完工**
62	105AP00108	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	105年度新增購置資源回收車計畫	72,000	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商已於8月28日完工，刻正辦理後續驗收交車準備作業。	**1050218最後修改期程 1050401/1050901招/決標 開/完工**
63	105AP00110	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/	臺中市交通空氣品質監測站設置計畫	39,070	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 於105年9月14日完成設備交貨、監測站房打造及儀器安裝，管考進度為55%，無落後情形。	**1050217最後修改期程 1050331/1050930招/決標 開/完工**
64	105AP00135	財物勞務採購	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股	105年度臺中市非法棄置場址處理暨緊急應變計畫	13,500	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於105年9月14日辦理評選作業，符合進度。	**1050805最後修改期程 1051115/開/完工**
65	105AT00013	財物勞務採購	新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第一股	2017年臺中市跨年晚會活動	12,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 9月13日第二次上網公告	**1050720最後修改期程 開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
66	105AY00005	財物勞務採購	研考會/資訊中心/設備網路科	臺中市政府105年度各機關資訊設備汰舊換新(含汰換XP電腦)採購案	62,690	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 第二批出貨各機關個人電腦裝機中，預計於10月中旬全數裝機完成。	**1050129最後修改期程** **1050219/1050729招/決標** **1051031/開/完工**
67	104AK00041	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第一股	臺中市公設民營托嬰中心	18,087	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 沙鹿、豐原托嬰中心依契約收托幼兒中	**1031230最後修改期程** **1031229/開/完工**
68	104AP00146	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/	設置移動式交通空氣品質監測車	29,090	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 持續辦理中清路與環中路口交通環境空品監測，預計監測至11月上旬。	**1040917最後修改期程** **1041015/1050401招/決標** **開/完工**
69	105A735002	財物勞務採購	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所105年區民團體意外險	12,500	40	40	0	流廢標次數：3次， 期程修改次數：0次 104年7月9日前已簽約完成,民眾均依符合申請條件申請	**1050317最後修改期程** **1050515/開/完工**
70	105AE00031	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第四股	105年臺中市精密機械科技創新園區一期景觀維護	13,000	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 廠商依契約於每月15日前備妥上個月相關維護資料，向機關申請會勘確認，於9月14日函送相關資料。	**1050304最後修改期程** **1050613/開/完工**
71	105AG00023	財物勞務採購	交通局/停管處/停車管理課	臺中市中國醫藥大學、科博館、國美館週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理案	58,392	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 、本案已於105年1月1日起履約，採按月付款，廠商於每月十日前檢附前一月份全月開單月報表勞務酬金每月結算壹次。 二、刻正辦理105年8月份勞務費請領作業，本處依實際有效停車繳費通知單結算，於105年9月20日驗收合格，已辦理後續撥	**1050128最後修改期程** **1041231/開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									款支付勞務費事宜。	
72	104AK00065	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第二股	臺中市婦女福利服務中心	35,937	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案為季核銷，下次撥款日期為10 月	**1031231 最後修改期程 1040228/開/完工**
73	104AK00045	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第一股	臺中市社區保母系統暨弱勢家庭兒童臨時托育服務	126,127	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已請各區確認修正後的經費概算表	**1031231 最後修改期程 1040228/開/完工**
74	105AB00024	財物勞務採購	民政局/生命禮儀管理處/第二殯儀館	東海火化場火化爐汰換4 座	30,000	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 契約執行中	**1050331 最後修改期程 1050701/1051201 招/決標 開/完工**
75	105AD01017	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	105 年度臺中市水資源回收中心有機污泥委託清除處理	11,000	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 依契約規定辦理污泥清運工作。	**1050229 最後修改期程 1050130/開/完工**
76	105AD01022	財物勞務採購	水利局/污水工程科/	臺中市10 期、11 期及西新光等區域既有污水下水道系統委外巡檢案	18,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 10 期、西新光、11 期及文山區域檢作業。	**1050329 最後修改期程 1050630/開/完工**
77	105AF00032	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	東勢-豐原生活圈快速道路國道4 號至石岡段(第1、2 標)第二階段環境影	20,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 第1、2 標：已發包訂約委託光宇工程顧問股份有限公司辦理第二階段環境影響評估委託技術服務；目前正辦理相關路線規畫評	**1050203 最後修改期程 1050226/1051230 招/決標 1061229/開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				響評估委託技術服務案					估作業並分別於105年2月26日、105年4月20日、105年6月28日召開路線簡報會議，后於於105年7月7日召開路線B方案優化簡報會議，獲致結論:「...重新定位東豐快速道路並將全線以西濱快速道路方式設，可保留彈性並視地方需求設置開口匝道...。」，規設公司依會議結論續辦後續路線規畫事宜；105年9月6日、105年9月7日、105年9月8日已召開地方說明會並將規劃評估過程將充份與地方里長、鄰長、里民溝通說明。	
78	105A725001	財物勞務採購	梧棲公所/社會課/	105年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險	11,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約內容辦理	**1050113最後修改期程 1050305/開/完工**
79	105AD00033	財物勞務採購	教育局/幼兒教育科/	臺中市政府教育局委託辦理「臺中市私立三光非營利幼兒園」採購案	32,548	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 國教署於105年5月11日臺教國署國字第1050052500號函核定補助本市三光非營利幼兒園經費，本市三光非營利幼兒園目前105學年度第1學期滿招，於105年9月30日辦理臺中市私立三光非營利幼兒園分期驗收（第1次）。	**1050602最後修改期程 1041120/1051130招/決標 1061130/開/完工**
80	105AE00021	財物勞務採購	經發局/產業發展科/產業發展科第二股	105年度臺中市青創夢想家及地方產業創新研發推動計畫	14,200	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 105年度地方型SBIR之補助廠商共有49家業者獲得補助，並將105年9月30日前將相關廠商名單報送經濟部中小企業處核定。	**1050130最後修改期程 1050430/1051130/開/完工**
81	105AF00071	財物勞務採購	建設局/土木工程科/土木工程	水湳經貿園區區段徵收工程委託專	175,601	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約規定執行監造及專案管單	**1050225最後修改期程 990326/開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			科第一股	案管理暨施工監造服務案					位職責	
82	104AD01044	財物勞務採購	水利局/水利規劃科/	臺中市綠川水質及環境改善規劃設計計畫委託技術服務	14,265	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 工程細部設計初步成果資料將於105 年 7 月 19 日召開審查會，獲原則同意，並依照紀錄內容於 7 月 27 日提送修正資料，將儘速辦理上網公開閱覽作業。於 105 年 9 月 2 日函予基本設計及細部設計核定證明文件。	**1040821 最後修改期程 1041030/1050226 招/決標 1050415/開/完工**
83	104AD01046	財物勞務採購	水利局/水利規劃科/	臺中市神岡區、大雅區雨水下水道檢討規劃委託技術服務	10,600	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 預定 105 年 10 月 11、12 日辦理外業測量成果驗收	**1040918 最後修改期程 1041001/1050701 招/決標 1051231/開/完工**
84	104AH00036	財物勞務採購	都發局/都計測量工程科/	臺中市 104 年度都市計畫通盤檢討、變更案樁位測釘、埋設測量工程案	13,600	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依約辦理中。	**1040824 最後修改期程 1040820/1050331 招/決標 1050706/開/完工**
85	104AK00032	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	104 年失能身心障礙者補助使用居家照顧服務及臨時照顧服務暨照顧者津貼督導計畫	33,634	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 按照合約進度執行。	**1040119 最後修改期程 1031231/1040715 招/決標 1050415/開/完工**
86	104AK00051	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第一股	臺中市兒童發展社區資源中心(第一區~第六區)	48,888	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.已於 12/31 決標,辦理簽約 2.辦理各項服務方案 3.完成 105 第 2 季核銷 4.持續辦理方案,105 年 9 月個案	**1040205 最後修改期程 1031231/1041231/開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									量為 3511 案 5.完成委案評鑑	
87	104AP00084	財物勞務採購	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股	臺中市中區委託民營清除機構清運垃圾、資源回收工作	15,190	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、104 年 8 月份中區垃圾運垃圾噸數共計 300 公噸、採按月付款計請領清運服務費 600,000 元。 二、105 年 9 月份廠商依約於次月 10 日前提送成果資料審查後撥款。	**1040123 最後修改期程** **1031224/開/完工**
88	099AD00002	財物勞務採購	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	神岡區浮圳路道路改善工程之文化景觀保存維護調查計畫	1,200	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 刻正辦理評選會中	**1050930 最後修改期程** **1051231/1060430 招/決標** **1060831/開/完工**
89	102AH01021	財物勞務採購	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	國定古蹟霧峰林家下厝宮保第木作彩繪維護修復案	13,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 105 年 9 月 29 日辦理宮保第第三進彩繪竣工會議，暨第五進第一次會督導會議。	**1020830 最後修改期程** **1021130/1031030 招/決標** **1041115/開/完工**
90	105AD00067	財物勞務採購	教育局/國民小學/大鵬國小	臺中市 105 年度校務行政電腦更新採購案	42,398	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商備貨中，倍或完畢進行安裝。	**1050826 最後修改期程** **1050802/開/完工**
91	105AG00022	財物勞務採購	交通局/停管處/停車管理課	臺中市中友商圈、美術園道週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理案	57,288	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、本案已於 105 年 1 月 1 日起履約，採按月付款，廠商於每月十日前檢附前一月份全月開單月報表勞務酬金每月結算壹次。 二、刻正辦理 105 年 8 月份勞務費請領作業，本處依實際有效停車繳費通知單結算，於 105 年 9 月 19 日驗收合格，已辦理後續撥款支付勞務費事宜。	**1050128 最後修改期程** **1041231/開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
92	105AG00025	財物勞務採購	交通局/捷運處/開發路權課	臺中大眾捷運系統烏日文心北屯線土地開發場、站招商總顧問案	25,000	55	55	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 工作執行計畫書本局業於105.09.23核定。	1050130最後修改期程 1050315/1050930招/決標 1091231/開/完工
93	105AG00041	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/交通規劃科第三股	臺中都會區大眾捷運後續路網藍線可行性研究	11,600	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 目前正依交通部初審意見修正報告書，並於5月24討論修正報告書內容，已於8月2日報部送審。	1050226最後修改期程 991230/1000930招/決標 1001231/開/完工
94	105AK00001	財物勞務採購	社會局/社會工作科/	臺中市兒少高風險家庭關懷輔導處遇服務計畫	22,569	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約執行本計畫	1041218最後修改期程 1041231/開/完工
95	105AL00044	財物勞務採購	勞工局/就業安全科/	105年度職業訓練委託案(二)	10,121	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 截至9月30日，9班已開班，2班次刻正辦理招生事宜。	1050603最後修改期程 1050820/開/完工
96	105AN00006	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	105年度消防衣裝備採購案	25,230	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 消防帽業已辦理核銷付款完畢，消防衣裝備驗收合格辦理送驗作業中	1050202最後修改期程 1050301/1051130招/決標 開/完工
97	105AP00054	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	105年臺中市低污染車輛推廣暨怠速熄火管制計畫	10,000	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、本案經採購程序及評選會議，由思維環境科技有限公司於105年3月8日正式簽約執行，並於105年4月18日提送工作計畫書定稿本（期初報告）。 二、本案於105年7月29日提送期中報告（初稿），8月19日辦理期中報告審查會議，並於9月20日審查通過，9月22日提送期中報告（定稿）；餘依計畫工作預定進度執行。	1050127最後修改期程 1050401/1050501招/決標 1050801/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
98	105AG00040	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/交通規劃科第三股	大臺中地區捷運路網檢討規劃暨臺中捷運系統初期路網可行性研究	12,000	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 大臺中地區捷運路網檢討規劃暨臺中捷運系統初期路網可行性研究已於4月18日決標，由顧問公司已於7月1日提送期初報告書，並請函復顧問公司依照7月12日工作會議結論修正報告書內容（路廊以節點規劃、納入本市最新推動清泉崗機場計畫等），另於8月18日辦理雙港輕軌現勘，已於9月2日召開期初報告審查會。	**1050130最後修改期程 1050630/1050930招/決標 1051230/開/完工**
99	105AJ00016	財物勞務採購	觀光局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第三股	2016臺中國際花毯節策展委託專業服務案	21,000	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已辦理2次工作協調會議、3次籌備會議、4次場地介面整合會議，持續辦理履約管理事宜。	**1050509最後修改期程 開/完工**
100	105AK00028	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	105年臺中市身心障礙者復康巴士營運服務暨宣導計畫	171,138	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約內容持續辦理，核銷8月份人事費。	**1050122最後修改期程 1050110/開/完工**
101	105AK00035	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	105年度臺中市輔具資源中心設置計畫	10,080	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已依規定期程辦理	**1050122最後修改期程 1041231/1050415招/決標 1050715/開/完工**
102	105AK00009	財物勞務採購	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	臺中市兒童及少年保護個案家庭服務方案	17,679	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 轉介13案	**1050129最後修改期程 1050105/1050415招/決標 1050715/開/完工**
103	105AK00024	財物勞務採購	社會局/長青福利科/	臺中市105年度建立社區照顧關懷據點輔導計畫	10,989	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.巡迴訪視輔導。 2.辦理據點擴建計畫。 3.辦理第3季社區照顧	**1050128最後修改期程 1041231/1050715招/決標**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									關懷據點聯繫會報。 4.辦理專案活動（藝術創作方案、老身宅宅健康操、飲食煮義等）。	**開/完工**
104	105AK00038	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第一股	105 年度臺中市托育資源中心(市區、海線、山線、大甲、大屯中心)	20,206	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理借閱、諮詢、嬰幼兒活動、親職教育、親子活動...等，五中心共計服務 13,000 人次	**1050201 最後修改期程** **1041231/開/完工**
105	105AK00040	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	臺中市身心障礙者營養餐食服務	25,112	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 持續提供服務中。106 年標案計畫已著手進行，目前綜簽完畢，送至局一層審核。	**1050122 最後修改期程** **1050104/1050415 招/決標** **1050715/開/完工**
106	105AL00009	財物勞務採購	勞工局/福利促進科/	105 年度身心障礙者支持性就業服務計畫	16,806	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 截至 9/30 止共媒合就業 331 人次，成功推介就業 201 人次，共服務 11708 人次。	**1050122 最後修改期程** **1050108/1050405 招/決標** **開/完工**
107	105A000009	財物勞務採購	衛生局/保健科/	一里一樂齡-行動教室	21,600	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 樂齡行動教室優先於無樂齡資源里開班（無社區照顧關懷據點、長青快樂學堂、樂齡學習中心及長青學苑等任 1 項資源之里），增加資源可近性及普及性，截至 9 月 25 日前樂齡行動教室，已全數完成開班，共計 278 班，約 8,000 位長輩參與。	**1050129 最後修改期程** **1050715/開/完工**
108	105AP00026	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	105 年臺中市逸散源及室內空品管制計畫	13,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理本府室內空品說明會、室內空品公告檢測及餐飲業周界異味檢測	**1050122 最後修改期程** **1050112/1050801/開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
109	105AP00081	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	105年度各式環保車輛機具維修保養案　項目七	13,300	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 本案刻正辦理8月份驗收請款程序	**1050203最後修改期程** **1050115/開/完工**
110	105AP00090	財物勞務採購	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第一股	105年度臺中市流域污染總量管制、水污費徵收查核與水污染源稽查計畫	15,398	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本局於105年9月1日函送期中報告審查會議紀錄1份給委辦計畫廠商及委員，委辦計畫廠商於105年9月10日提送期中報告修正搞3份，本局於105年9月21日審認通過，該廠商於105年9月23日提送期中報告定稿本及其光碟5份，另於105年9月29日提送第二期款工作成果等乙式，本局於105年9月30日簽付第二期款公文陳核。 （一）深度查核作業。(二）功能評鑑作業。(三）水污費徵收對象查核與水質採樣。(四）執行污染熱區事業現場查核。(五）一般性查核作業。(六）辦理污染事件污染源追查專案。(七）針對詹厝園圳總量管制區範圍內列管事業及污水下水道系統現場查核作業。（八）針對詹厝園圳總量管制區範圍內列管水質採樣檢驗作業。（九）針對詹厝園圳應特予保護農地水體水質總量管制區範圍之承受水體水質檢測（含流量測定)。(十）持續辦理本市流域污染總量管理相關事宜並追蹤執行成效（含污染排放清單及污染地圖建置等）（十一）辦理水污染防治相關許可審查作業。(十二）辦理定期檢測申報資料審查管理	**1050130最後修改期程** **1050405/1050625招/決標** **1050731/開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									業務。(十三)辦理事業及污水下水道系統自動監測（視）及連線傳輸措施說明書審查及連線確認作業。(十四)執行推動水質水量自動監測與攝錄影監視設施系統穩定操作。(十五)辦理水污染防治法規、水污費徵收暨污染減量宣導說明會。(十七)1.畜牧業糞尿沼渣沼液作為農地肥分使用說明會。2.辦理畜牧業糞尿沼渣沼液實際訪談與現場調查工作。3.沼渣、沼液成分分析。(十八)辦理河川巡守隊淨溪活動。(十九)水質樣品分析。	
111	105AM00071	財物勞務採購	警察局/後勤科/	105年行政警察防水透氣雨衣採購案	12,095	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商於105年9月26日依限函報完工	**1050304最後修改期程 1050720/1051031招/決標 1051130/開/完工**
112	105AP00001	財物勞務採購	環保局/環境稽查大隊/環境稽查大隊一組	105年臺中市營建工程及固定污染源稽巡查暨環境污染陳情案件應變處理計畫	27,900	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約內容提報工作進度。 1.營建工程平日稽巡查525處次 2.營建工程假日稽巡查73處次 3.空品惡化通報應變作業（本月通報0次）0處次 4.前30大工地主動巡查量測噪音值0處次 5.固定污染源各項空氣污染管制法規符合度查核25家次 6.法規符合度查核缺失追蹤複查改善者0家次 7.固定逸散源法規符合度查核19家次 8.露天燃燒查核0件次 9.營建工程業者替代方案道路認	**1050205最後修改期程 1050126/1050725/開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									養洗掃成果查核 76 路段 10.營建工程施工機具引擎使用液體燃料抽驗 0 點次 11.營建工程總懸浮微粒（TSP）檢測作業 0 點次 12.環保法規講習及查核實務教育訓練 1 場次，已於 105/4/27-28 及 6/17 辦理完畢 ~9/25	
113	105AP00013	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	105 年臺中市營建空污費收費管理及道路洗掃查核計畫	15,410	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 9 月 2 日及 9 日辦理 4 點次排煙檢測，9 月 23 日提送期中定稿本，預計 9 月 30 日辦理工作檢討會議，符合規畫進度。	**1050127 最後修改期程** **1050112/1050516 招/決標** **1051011/開/完工**
114	105AP00015	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	105 年臺中市固定污染源許可、空污費及揮發性有機物管制計畫	19,420	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.105.9.7 辦理固定污染源空污費暨排放量整合申報資訊管理系統操作及生煤自治條例法規說明會。 2.105.9.26 辦理管理查核會議。 3.辦理許可、空污費及揮發性有機物管制作業。 4.依契約規定執行相關工作項目。 5.本計畫期中報告業經各委員審核確認通過，已請委託廠商依契約規定提送定稿本中。	**1050128 最後修改期程** **1050125/1050531 招/決標** **1050731/開/完工**
115	105AG00026	財物勞務採購	交通局/公運處/運輸稽查課	105 年度主題公車行駛計畫	10,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 支援永信盃排球比賽，9 月 24、25 及 26 日每日三台接駁車	**1050129 最後修改期程** **1050114/開/完工**
116	103AG00016	財物勞務採購	交通局/交通工程科/交通工程科第三股	臺中市公共自行車租賃系統建置及營運管理及	169,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已於 105 年 8 月份已完成 100 站營運啟用，後續擴充 40 站租賃	**1030122 最後修改期程** **1030328/1030928 招/決標**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				後續擴充					站已全數完成。 至契約期滿前，由微笑單車公司進行營運管理。	1040328/開/完工
117	103AH00040	財物勞務採購	都發局/綜合企劃科/綜合企劃科第一股	擬定后里國際花博特定區計畫規劃案	14,850	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 （13）刻由規劃單位依 104 年 8 月 13 日會議紀錄及 104 年 4 月 18 日行政院核定「國家重大建設計畫-臺中市翡翠區域農業加值推動計畫（含臺中世界花卉博覽推動計畫）」，並依本府 105 年 5 月 12 日臺中世界花卉博覽會后里森林園區現勘紀錄調整都市計畫配置。 （14）廠商 105 年 6 月 24 日已完成擴大都市計畫草案，俟本府主管機關確認後，續行法定程序。 （15）105 年 7 月 22 日召開都市計畫草案及開發方式研商會議，俟廠商依紀錄修正後簽請市長續行都市計畫法定程序。 （16）依 105 年 8 月 26 日本局召開后里區整體發展規劃研商會議公所建議，研議聯合行政中心遷至森林園區三豐路滯洪池方案，並另簽請市長確認。 （17）105 年 9 月 22 日奉市座核示，后里區聯合行政中心與聯合里活動中心旁興建，後續修正撥用計畫書，不納入區段徵收範圍。	1030903 最後修改期程 1030515/1030530 招/決標 1030830/開/完工
118	104AG00008	財物勞務採購	交通局/停管處/停車管理課	104 至 105 年臺中市政府公有停車場停車費用委託代收案	132,792	40	40	0	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 已於 104 年 1 月 1 日起履約，採按月付款，廠商於每月 10 日前檢附前一月份所代收金額繳款證明文件及代收件數月報表交於本處核算代收停車費件數及手續費，	1040121 最後修改期程 1031223/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									105 年 8 月份廠商代收停車費件數有 1,231,692 件，代收金額為 43,708,767 元，代收手續費為 4,883,051 元，刻正辦理 105 年 8 月份支付勞務費事宜。	
119	102AC01023	財物勞務採購	交通局/臺中市停車管理處/停車規劃課	102-105 年度臺中市公有停車場租賃掌上型電腦(PDA)開單設備	27,929	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 105 年 9 月 1 日至 9 月 30 日 PDA 供應租賃中	**1020723 最後修改期程** **1020626/1020903 招/決標** **開/完工**
120	103AF00081	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	東勢-豐原生活圈快速道路工程環境監測工作	15,835	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 23.104 年 11 月 30 日簽辦第 1、2 標二階環評委託技術服務採購案，104 年 12 月 25 日上網公告，105 年 1 月 27 日開標，並訂於 105 年 2 月 3 日召開評選會議。 24.104 年 12 月 31 日召開第 5 標細部設計進度檢討會，目前進度 70%，預計 105 年 1 月 12 日前提送細設成果。 25.105 年 1 月 21 日邀集豐原、石岡、新社、東勢、和平等區里辦公處召開加速推動公開說明會。 26.105 年 1 月 26 日召開第 5 標細部設計審查會。 27.原訂於 105 年 2 月 5 召開第 3 標分段辦理評估計畫簡報會議，因故延期。 28.現正依計畫定期實施監測作業中。	**1030905 最後修改期程** **1030930/開/完工**
121	100AG00007	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	水湳經貿園區運輸系統整體規劃案	13,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 105 年 9 月 1 日召開第三期年度工作成果會議： 1.本案應從更上位角度定位分析	**1050518 最後修改期程** **1010926/1020531 招/決標** **1021031/開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									整個水湳經貿園區聯外及內部運輸系統之規劃，研擬包括時程、預算之行動方案並由滾動式檢核修正相關行動方案。 2.城際運輸、區外運輸廊帶及區內建築量體應重新檢視，並應有差異分析，建立回饋及滾動調整機制。 3.交通規劃分期發展策略，如公車路線調整、iBike建置、國道路線調整及智慧交通等，應有具體執行內容方案及方案實施起訖時間點說明。 4.本案因履約歷時較長，交通規劃方案隨政策時間點有所變化，請廠商應妥善交代規劃方案演變過程，以利容易參閱報告書內容。	
122	102AD01047	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	臺中市污水下水道系統通盤檢討整體規劃委託技術服務案	35,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本市污水下水道系統推動方案既已通過「下水道建設推動會」審議，本局並於7/1提送「臺中市污水下水道建設推動方案」(定稿版）至營建署，並依推動方案修正福田四期實施計畫已於7/14提送營建署，營建署已於8/29日審查會決議原則同意	**1030106最後修改期程** **1021128/1030601招/決標** **1040601/開/完工**
123	103AH00047	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	臺中市轄區內都市計畫公共設施用地專案通盤檢討規劃案	25,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 10.104年8月13日檢送公設檢核表供各目的事業主管機關填列資料。 11.104年10月2日檢送本案期中報告。 12.本案業已於104年10月23日召開期中報告書審查會議。 13.本案期中報告書已於104年	**1041005最後修改期程** **1031231/1040214招/決標** **1041115/開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									11 月 20 日備查。 14.104 年 11 月 27 日召開本案第 5 次工作簡報會議。 15.104 年 12 月 30 日與教育局協商學校用地調整事宜。 16.105 年 1 月 27 日召開本案第 6 次工作簡報會議。 17.105 年 3 月 9 日召開 2 場機關協調會。 18.105 年 3 月 14 日召開本案第 7 次工作簡報會議。 19.105 年 4 月 1 日向局長報告本案。 20.105 年 4 月 29 日提交期末報告。 21.105 年 5 月 11 日召開第 8 次工作簡報會議。 22.105 年 5 月 16 日變更內容協商會議（臺中市都市計畫）。 23.105 年 5 月 18 日變更內容協商會議（豐原、潭子、豐交、大雅、神岡、東勢、石岡、梨山、新社） 24.105 年 5 月 20 日變更內容協商會議（臺中港特定區計畫）。 25.105 年 6 月 14 日召開期末審查會議。 26.105 年 6 月 29 日內政部營建署召開 5 項公設座談會。 27.105 年 7 月 12 日召開第 9 次工作簡報會議。 28.規劃報告於 105 年 8 月 3 日提請內政部審議。 29.105 年 8 月 8 日市長召開本市公共設施用地解編會議。 30.105 年 9 月 1 日內政部召開第一次審查會。 31.105 年 9 月 19 日函請本府相關單位補充相關資料。	

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
124	101AE00025	財物勞務採購	經發局/產業發展科/產業發展科第一股	泊嵐匯會展中心新建工程委託專案管理技術服務案	19,500	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1.本案因水湳經貿園區整體再定位，以致原專案管理單位繼續執行不符公共利益，已於105年9月9日簽奉市座核可辦理終止契約，後續將由建設局另案發包專案管理。 2.本局後續將與原專案管理單位辦理終止契約。	**1020108最後修改期程** **1020220/1020307招/決標** **1020317/開/完工**
125	103AH00025	財物勞務採購	都發局/廣告物管理科/	大宅門特區(原水湳經貿生態園區)開發專案管理(PM)計畫	24,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 原本局製作水湳經貿園區動畫部分（水湳開發專案管理PM案），依鈞長指示暫緩辦理。1050921張副市長水湳動畫會議結論水湳經貿園區動畫影片由建設局負責，預計明年3月完成，但配合運轉中心及智慧營運中心規劃，可能延至5月底完成。pm移籌備處（低碳辦）目前簽核至秘書長室。	**1030303最後修改期程** **1030225/開/完工**
126	103AK00086	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第二股	臺中市新移民家庭服務中心實施計畫	19,179	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 執行各項業務個案管理、家訪、電訪、諮詢服務、個案轉介、辦理新移民支持性服務方案等105年9月共服務9500人次。	**1031231最後修改期程** **1031225/1040415招/決標** **1040715/開/完工**
127	102AH00018	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	台中市都市計畫主要計畫通盤檢討規劃案	20,500	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 105年9月23日內政部召開變更臺中市都市計畫主要計畫第四次通盤檢討案第2次專案小組會議	**1020730最後修改期程** **1020630/1020815招/決標** **1021115/開/完工**
128	102AH00023	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	大里、太平及霧峰都市計畫區整併及主要計畫、細	11,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 104年10月19日起主要計畫範圍公開徵求意見30天，105年5月	**1020830最後修改期程** **1020815/1020830招/決標**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				部計畫分離規劃作業					6日召開第16次工作會議。105年4月8日起辦理公展30日，並分三場（大里、太平、霧峰）召開說明會，後續5月31日進行都計專案小組審議作業。6月24日召開第17次工作會議。8月19日進行都計專案小組第二次審議,8月31日召開第18次工作會議，9月份會整資料再提專案討論。	**1021115/開/完工**
129	102AH00027	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	擴大大里都市計畫改採市地重劃開發案	27,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 有關本案認屬國家重大建設案之中央目的主管機關一節，依行政院秘書長105年9月19日函示(如說明一，諒達)，應由大里溪治理計畫之主管機關經濟部擔任中央目的事業主管機關，並請依土地徵收條例相關規定辦理後續作業。已依上開函示於105年9月23日將重大建設計畫申請書，送經濟部審查。	**1020906最後修改期程** **1020815/1020919招/決標** **開/完工**
130	103AE00026	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第四股	清水甲南產業園區區一期委託申請設置案	35,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.經審視亞新公司費用說明並研擬建議方案，於105年9月6日簽奉核准，擬給付亞新公司611萬5,864元。 2.本局於105年9月8日中市經工字第1050043158號函，請亞新公司於文到7日內檢具發票，向本局請領結算金額。 3.亞新公司以105年9月19日亞新16（中）字第1050005779號函，檢送請款發票向本局請款。 4.刻依亞新公司檢送請款發票，辦理結算作業。	**1030616最後修改期程** **1030910/開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
131	103AE00007	財物勞務採購	經發局/產業發展科/產業發展科第二股	「臺中市創意生活產業整合型發展計畫-茶。咖啡。太陽餅」委託專業服務案	11,340	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.已完成OTOP清水服務區臺中三寶-茶、咖啡、糕餅專區設置。 2.已 104 年 5 月 27 日核定「店家創新產品開發輔導」企劃書。 3.已 104 年 6 月 29 日核定「澳門展-國際美食博覽」企劃書。 4.104 年 7 月 31 日展智公司送期中報告書。 5.104 年 8 月 28 日辦理「店家創新產品開發輔導」審查會。 6.104 年 9 月 25 日辦理第二期期中報告審查會。 7.104 年 10 月 15 日展智公司檢送第二期修正後期中報告書。 8.104 年 11 月 24 日召開臺中三寶工作會議。 9.104 年 12 月 30 日辦理第五場產業交流暨產業合作聯盟會議。 10.105 年 1 月 28 日辦理第六場產業交流暨產業合作聯盟會議。 11.105 年 2 月 26 日辦理第七場產業交流暨產業合作聯盟會議。 12.105 年 3 月 30 日辦理無國界近距離座談會。 13.105 年 4 月 8 日核定 2016 內蒙古（呼和浩特）台灣名品博覽會企劃書 14.105 年 4 月 22 日辦理第八場產業交流暨產業合作聯盟會議。 15.105 年 5 月 31 日辦理媒體交流會。 16.105 年 6 月 8 日至 6 月 14 日參加「2016 內蒙古（呼和浩特）台灣名品博覽會」參展行銷。 17.105 年 6 月 24 日辦理第九場產業交流暨產業合作聯盟會議。	**1030124 最後修改期程 1030430/1031031 招/決標 1040930/開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									18.105年7月25日辦理期末報告審查會。 19.105年8月1日期末報告同意備查。 20.105年8月30日辦理驗收事宜。	
132	104AI00025	財物勞務採購	農業局/作物生產科/	「臺中市外埔區2018花卉博覽會用地興辦事業計畫及整體開發環境影響評估等5項計畫作業之委託技術服務」	15,290	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.水土保持計劃書業已於105年9月8日函送本府水利局審查，並於105年9月21日書面審查通過。 2.環境影響說明書業已依據審查大會意見完成修正，並於9月13日函送環保局。 3.開發計畫書已於105年9月22日通過非都市土地使用分區及使用地變更審查大會，刻正依委員意見修正計畫書。 4.重大臨時設施之水土保持計畫書及聯外排水計畫書於105年9月8日提送本府水利局審查，水土保持計畫書已於105年9月19日完成場地勘查及第一次審查。	**1041130最後修改期程** **1041130/1050730招/決標** **1051230/開/完工**
133	104AF00093	財物勞務採購	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	華南路以東銜接特三號道路之委託水土保持計畫暨環境影響評估	10,300	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 各項環境調查執行中	**1041118最後修改期程** **1050115/1051231招/決標** **1061231/開/完工**
134	104AG00006	財物勞務採購	交通局/公運處/運輸稽查課	104年度臺中市公車智慧型站牌建置計畫	10,000	55	55	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 105年8月19日通知第8次施作事項，105年9月5日通知第9次施作事項	**1050425最後修改期程** **1040815/1041001招/決標** **開/完工**
135	104AK00033	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心	臺中市成年心智障礙者社區居住與	11,286	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 105年計畫賡續執行中。	**1040115最後修改期程** **1040107/1040715招**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			障礙福利科第二股	獨立生活服務方案						/決標 1050415/開/完工
136	104AP00085	財物勞務採購	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股	臺中市南A區委託民營清除機構清運垃圾、資源回收工作	12,808	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、104年8月份南A區垃圾運垃圾噸數共計444公噸、採按月付款計請領清運服務費395,000元。 二、105年9月份廠商依約於次月10日前提送成果資料審查後撥款。	1040123最後修改期程 1031229/開/完工
137	104AP00142	財物勞務採購	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	臺中市農地污染控制場址適當措施改善計畫-龍井、大里等4區農地改善-污染改善工作	38,600	40	40	0	流廢標次數：2次， 期程修改次數：1次 1.截至9月底已完成大里區詹厝園段「30-3、30-19」、「30-3、30-19」、30-5、「31-1、31-2、32、124-1」、「38、39」、92-1、「96-1、96-4」、「114-1、114-2」、134-3、135、138-2、138-3、138-4、「174-1、174-3」、「234-1、234-3」、「205-4、205-5」、37、「241、241-30、241-32、241-33」、248、「249、249-13」、霧峰區吳厝段43-82、43-36、43-35、43-73地號等25筆坵塊農地翻轉稀釋改善工作，合計約3.64公頃。 2.105/9/13提送污染控制計畫書（第二本）初稿，訂於9月29日下午2時辦理審查會議。	1050115最後修改期程 1050801/1060730/開/完工
138	104AD00086	財物勞務採購	教育局/國民中學/大甲國中	臺中市政府教育局產學訓用人才培育資訊管理系統平台採購案	11,270	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 11月10日議價完成,得標廠商為巨鷗科技股份有限公司. 已完成第一期初驗,改善完成後辦理複驗. 3月底辦理複驗. 複驗完成	1041126最後修改期程 1041130/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									4 月 30 日報竣工,5 月 24 日驗收 7 月 27 日辦理複驗 105 年 8 月 4 日驗收完成 賡續辦理結算	
139	104AE00024	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市工業園區整體發展計畫委託專案管理服務案	27,430	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.廠商依約於 105 年 9 月 7 日提報 105 年 8 月份工作月報表至局備查，本局於 105 年 9 月 12 日存供備查。	**1040713 最後修改期程 1041020/開/完工**
140	104AK00043	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第一股	臺中市兒童發展通報中心	12,050	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.已於 12/25 決標,辦理簽約 2.持續辦理各項方案,104 年累計通報量 2,453 案 3.完成 105 第 2 季核銷 4.持續辦理方案,105 年 9 月通報 1833 案 5.完成委案評鑑	**1031231 最後修改期程 1031231/1041231/開/完工**
141	104AP00086	財物勞務採購	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股	臺中市南 B 區委託民營清除機構清運垃圾、資源回收工作	27,200	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、104 年 8 月份南 B 區垃圾運垃圾噸數共計 1223 公噸、採按月付款計請領清運服務費 780,000 元。 二、105 年 9 月份廠商依約於次月 10 日前提送成果資料審查後撥款。	**1040123 最後修改期程 1031229/開/完工**
142	102AK00057	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/	臺中市政府社會局委託經營管理臺中市潭子區身心障礙成人日間托育中心	31,228	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案依契約規定辦理中。	**1020719 最後修改期程 1020930/開/完工**
143	103AH00011	財物勞務採購	都發局/綜合企劃科/綜合企劃	豐原都市計畫通盤檢討規劃案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 豐原三通公開展覽作業自 104 年	**1030121 最後修改期程 1030430/1030730 招**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			科第二股						11 月 6 日起公開展覽 30 天，訂於 105 年 10 月 14 日召開本市都市計畫委員會專案小組第 13 次會議進行審議。	**/決標 1031231/開/完工**
144	104AH00009	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	烏日、大肚都市計畫區整併及主要計畫、分離專案通盤檢討規劃作業案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 9.104 年 8 月 14 日辦理現勘。 10.104 年 9 月 30 日召開本案第 2 次工作簡報會議。 11.廠商業已於 104 年 10 月 21 日函送期中報告書。 12.本案業於 104 年 11 月 5 日召開期中審查會議。 13.104 年 12 月 15 日檢送期中報告修正本。 14.104 年 12 月 18 日召開第 3 次工作簡報會議。 15.105 年 1 月 15 日召開第二次期中審查會。 16.105 年 3 月 1 日召開第 4 次工作簡報會議。 17.105 年 3 月 30 日辦理公告徵求意見。 18.105 年 4 月 6 日召開公告徵求意見座談會。 19.105 年 5 月 4 日召開機關協調會議。 20.105 年 5 月 17 日召開第 5 次工作簡報會議。 21.105 年 5 月 18 日提交期末報告。 22.105 年 6 月 16 日召開期末審查會。 23.105 年 7 月 6 日檢送期末報告書修正版。 24.105 年 8 月 16 日召開工作簡報會議討論公展草案內容。	**1031218 最後修改期程 1040601/1040701 招/決標 1041231/開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									25.105年9月29日提交公開展覽草案。	
145	099AE00001	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	變更臺中港特定區計畫第三次通盤檢討案	190,016	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1.人民陳情資料彙整。2.105年9月28日召開內政部都市計畫委員會專案小組聽取臺中市政府簡報「變更臺中港特定區計畫（第三次通盤檢討）案」再提會討論案第2次會議。(因颱風延期)	**1050729最後修改期程** **931202/931229招/決標** **1061231/開/完工**
146	103AF00078	財物勞務採購	建設局/建築工程科/	臺中城市文化館新建工程委託專案管理技術服務案	48,025	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 目前為細部設計階段，預計105年10月下旬辦理細部設計第一次期中審查會議。	**1030829最後修改期程** **1031031/開/完工**
147	104AD00023	財物勞務採購	教育局/國民小學/文山國小	104年度高級中等以下學校及幼兒園投保公共意外責任保險聯合採購	37,840	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 未賠付事件持續處理中	**1050419最後修改期程** **1040113/1040305招/決標** **1040805/開/完工**
148	105AD00060	財物勞務採購	教育局/國民小學/上石國小	臺中市105學年度招聘英語教學資源中心學校美籍英語協同教學人員	11,400	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 已完成人員招募，並瑜8/17分發到各學校，8/29開始上課 營隊已於9/20開始執行	**1050801最後修改期程** **1050727/1051116招/決標** **1060316/開/完工**
149	105AY00004	財物勞務採購	研考會/資訊中心/應用服務科	公文整合資訊系統維運、推廣與硬體汰換案	27,381	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.9月7日廠商交付8月份工作報告,9月9日審核通過,准予備查。 2.9月14日召開8月份進度會議。	**1050129最後修改期程** **1050130/1050226招/決標** **1050729/開/完工**
150	105AG00048	財物勞務採購	交通局/交通工程科/交通工程科第三股	臺中市公共自行車租賃系統建置及營運管理(第	345,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 105年9月份已完成2站營運啟用，持續辦理接電啟用及新設站	**1050604最後修改期程** **1050620/1060320招/決標**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				二期）					點建置。	1061220/開/完工
151	105AH00017	財物勞務採購	都發局/都計測量工程科/	臺中市105年度都市計畫樁測定、埋設及數值地形測量工程委託技術服務案	19,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.本案已於105.3.11簽訂契約，並已於105.7.29辦理變更契約議價。2.刻正依契約書履約執行中。	1050202最後修改期程 1050330/1051031招/決標 1060228/開/完工
152	105AK00025	財物勞務採購	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	臺中市105年度獨居老人緊急救援守護連線服務計畫	14,030	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 預計於10月辦理第三季核銷請款。	1050127最後修改期程 1050111/開/完工
153	105AP00025	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	105年臺中市機車排氣稽查管制與定檢站管理計畫	15,000	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依規劃進度執行工作。	1050130最後修改期程 1050301/1050701招/決標 1051001/開/完工
154	105AP00107	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	105年採購資源回收車18輛	31,500	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約中。	1050130最後修改期程 1050430/1050930招/決標 開/完工
155	105AT00016	財物勞務採購	新聞局/新聞行政科/新聞行政科第二股	2016臺中國際動畫影展－策展執行	12,500	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於9月21日辦理完成影展催票記者會。	1050304最後修改期程 開/完工
156	105AD00042	財物勞務採購	教育局/國民小學/光正國小	105年度臺中市中小學資訊安全設備採購	39,224	35	40	5	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 已裝設防火牆學校共120所	1050627最後修改期程 1051016/開/完工
157	105AQ00101	財物勞務採購	文化局/臺中市文化資產處/遺	臺中市13期重劃區第一、二、四標	100,000	30	35	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 第二次上網公告於9月9日開	1050803最後修改期程 1051201/1061201招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			址傳藝課	工區涉及麻糍埔暨番婆庄遺址雨污下水道搶救發掘計畫					標，9 月 23 日辦理評選，評選結果刻正簽辦中	/決標 1081201/開/完工
158	105AQ00112	財物勞務採購	文化局/臺中市文化資產處/遺址傳藝課	臺中市 13 期重劃區第一標工區涉及麻糍埔遺址滯洪池工程搶救發掘計畫	115,000	20	30	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 擬於 10 月 7 日辦理評選	1051005 最後修改期程 1060301/1070601 招/決標 1080601/開/完工
159	104AD01017	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	石岡壩水源特定區水資源回收中心委託代操作維護工作	16,460	85	95	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 持續營運中	1040128 最後修改期程 1040630/開/完工
160	105AM00083	財物勞務採購	警察局/後勤科/	105 年警用車輛採購案	64,350	30	40	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 四輪傳動巡邏車 5 輛、廂式偵防車 8 輛於 7 月 14 日驗收合格配發使用；巡邏車 40 輛於 8 月 29 日驗收合格配發使用；另偵防車 20 輛於 9 月 8 日驗收合格配發使用；高性能廂式偵防車 1 輛於 5 月 31 日決標；大型重型機車 12 輛於 6 月 4 日決標。	1050316 最後修改期程 1051030/開/完工
161	105AD00059	財物勞務採購	教育局/國民中學/五權國中	臺中市 105 年度充實各市立高中及公立國民中小學圖書館藏書計畫採購案	75,026	20	30	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 8 月 11 日局函先行撤案	1050726 最後修改期程 1060416/1060616 招/決標 1060716/開/完工
162	105AF00080	財物勞務採購	建設局/管線管理科/	臺中市 105 年度公共設施管線資料調	14,700	55	70	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 9/21 期中審查原則通過	1050330 最後修改期程 1050430/1050630 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				查暨系統更新擴充第4期計畫						/決標 1051031/開/完工
163	105AR00017	財物勞務採購	地政局/資訊室/	臺中市地政整合系統WEB版－資訊安全暨系統擴充與整合案	17,506	40	55	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 設備安裝建置,9月9日完成網站應用程式防護服務建置	1050511最後修改期程 1050901/1051205招/決標 開/完工
164	105AG00038	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	水湳、豐原及烏日轉運中心規劃及基本設計委託技術服務	26,900	55	70	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 105年9月9日召開工作會議： 1.台74線增設匝道方案，應補充說明其效益，如成功（烏日）交流道之擁塞改善等，及可能有類似改善效果之替代方案研擬。 2.烏日轉運中心內部動線及聯外動線之指示標誌，建議從層級性、連貫性及一致性改善，顏色運用應簡化有層次。	1050130最後修改期程 1050630/1050801招/決標 1051231/開/完工
165	105AG00035	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/交通規劃科第三股	105年度台中市智慧交通發展規劃暨交通管理中心維運計畫	17,440	55	70	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 105年9月19日期中報告備查，刻正請款中。	1050130最後修改期程 1050615/1050715招/決標 1051231/開/完工
166	105AQ00053	財物勞務採購	文化局/臺中市立圖書館/閱覽典藏課	105年度圖書館營運勞務承攬採購案	16,584	55	70	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 9月13日簽准辦理8月份請款作業	1050205最後修改期程 1050126/1050630招/決標 1051031/開/完工
167	105AD00028	財物勞務採購	教育局/國民中學/安和國中	105年暑假暨105學年度第一學期安心午餐餐券採購	112,393	40	55	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理履約中。	1050520最後修改期程 1050915/1051116招/決標 1051216/開/完工
168	105AH00045	財物勞務採購	都發局/都市設計工	105年度臺中市社區規劃	18,000	35	55	20	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次	1050630最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			程科/	師駐地輔導計畫					廠商業於105.09.14.檢送執行企劃書擇期召開審查會審查。	1051001/1051031 招/決標 1060310/開/完工
169	105AP00139	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	105年度採購密封壓縮式垃圾車4輛	12,200	10	30	20	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於9月26日上網公告,預計10月31日開標。	1050902 最後修改期程 1060110/開/完工
170	105AP00140	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	105年度採購灑水車3輛	11,400	0	20	20	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於9月14日完成招標文件簽辦作業，9月29日核定，預計9月30日上網公告，11月1日開標。	1050902 最後修改期程 1060120/開/完工
171	105AM00122	財物勞務採購	警察局/交通大隊/執法組	交通執法器材升級汰換案	38,000	10	35	25	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 因計畫變更，刻正積極簽辦中。	1050923 最後修改期程 1051115/1051210 招/決標 1051220/開/完工
172	103AP00125	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理及勞工安全科/清潔隊管理及勞工安全科第二股	103年度環保署補助辦理垃圾車加裝濾煙器示範運行計畫	10,800	70	95	25	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 履約中。	1040109 最後修改期程 1040228/1040710 招/決標 1050410/開/完工
173	101AC01024	財物勞務採購	交通局/捷運處/開發路權課	捷運系統烏日文心北屯線土地開發場站共構設計專案管理案	38,264	40	85	45	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 督促設計廠商提供修正後「捷運烏日文心北屯線土地開發場站共構設計案」設計圖說定稿本CAD檔予本處，以利後續各共構站辦理投資招商作業。 本案各階段規劃設計成果及說明會等主要履約項目皆已履約完成，後續與本計畫關聯廠商之配合事項仍督促設計廠商配合辦理。	1050204 最後修改期程 1020320/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
174	105AD00023	財物勞務採購	教育局/國民小學/竹林國小	105年度臺中市中小學資訊及教育網路設備更新採購案	41,101	40	85	45	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 8月22日廠商提送交貨報告書,9月26日完成各校初驗，9月30日進行正式驗收。	**1050427最後修改期程** **1050916/1051016招/決標** **1051116/開/完工**
175	105AP00105	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	105年度採購密封壓縮式垃圾車14輛	44,100	40	85	45	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商已於9月19日申報完工，目前簽辦規格查驗中。	**1050130最後修改期程** **1050710/開/完工**
176	104AR00023	財物勞務採購	地政局/清水地政/第二課	104年度臺中港特定區計畫(第三次通盤檢討)都市計畫樁位重置地籍圖重測計畫	18,295	40	95	55	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已完成驗收,刻正辦理付款作業。	**1040401最後修改期程** **1041030/開/完工**

參、一般公文處理時效

一、一級機關

起迄日期：105/09/01 至 105/09/30

	應辦公文				已辦結公文統計												待辦公文統計			
	本月份新收件數	截至上月待辦件數	本月創稿數	合計	發文統計						小計	存查件數	辦結公文合計		發文平均使用日數	待辦公文統計		未逾辦理期限待辦件數	已逾辦理期限待辦件數
					6日以內(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結				〔8〕+〔9〕			〔4〕-〔10〕			
					件數	%	件數	%	件數	%			件數	%		件數	%		
	〔1〕	〔2〕	〔3〕	〔4〕	〔5〕	〔5〕/〔8〕	〔6〕	〔6〕/〔8〕	〔7〕	〔7〕/〔8〕	〔8〕	〔9〕	〔10〕	〔10〕/〔4〕	〔11〕	〔12〕	〔12〕/〔4〕	〔13〕	〔14〕
合計	102,320	16,259	41,217	159,796	55,550	98.95	583	1.04	5	0.01	56,138	87,218	143,356	89.71	1.70	16,440	10.29	15,889	551
秘書處	1,142	86	109	1,337	220	100.00	0	0.00	0	0.00	220	1,056	1,276	95.44	1.57	61	4.56	61	0
民政局	2,392	306	616	3,314	1,084	100.00	0	0.00	0	0.00	1,084	1,930	3,014	90.95	1.57	300	9.05	300	0
財政局	1,251	143	398	1,792	516	99.61	2	0.39	0	0.00	518	1,145	1,663	92.80	1.43	129	7.20	129	0
教育局	7,134	1,107	2,798	11,039	4,558	99.11	40	0.87	1	0.02	4,599	5,264	9,863	89.35	1.79	1,176	10.65	1,114	62
建設局	9,647	2,188	3,988	15,823	4,416	94.66	246	5.27	3	0.06	4,665	8,803	13,468	85.12	2.19	2,355	14.88	2,076	279
社會局	5,678	1,082	1,628	8,388	2,885	98.77	36	1.23	0	0.00	2,921	4,437	7,358	87.72	2.21	1,030	12.28	1,017	13
警察局	3,720	344	1,212	5,276	2,397	100.00	0	0.00	0	0.00	2,397	2,570	4,967	94.14	1.15	309	5.86	309	0
衛生局	5,904	697	1,975	8,576	2,373	98.75	30	1.25	0	0.00	2,403	5,317	7,720	90.02	1.93	856	9.98	853	3
環境保護局	6,933	1,259	3,777	11,969	4,189	99.74	11	0.26	0	0.00	4,200	6,291	10,491	87.65	1.69	1,478	12.35	1,469	9
地政局	3,148	430	621	4,199	1,364	96.88	44	3.13	0	0.00	1,408	2,379	3,787	90.19	2.18	412	9.81	409	3
經濟發展局	4,972	749	1,006	6,727	1,591	99.07	15	0.93	0	0.00	1,606	4,438	6,044	89.85	1.88	683	10.15	677	6
新聞局	745	129	180	1,054	174	100.00	0	0.00	0	0.00	174	762	936	88.80	2.39	118	11.20	118	0
主計處	810	152	173	1,135	243	100.00	0	0.00	0	0.00	243	778	1,021	89.96	1.39	114	10.04	113	1
人事處	837	110	196	1,143	406	100.00	0	0.00	0	0.00	406	671	1,077	94.23	1.31	66	5.77	66	0
研考會	969	114	193	1,276	131	100.00	0	0.00	0	0.00	131	984	1,115	87.38	1.42	161	12.62	161	0
政風處	707	70	177	954	201	100.00	0	0.00	0	0.00	201	632	833	87.32	1.37	121	12.68	119	2
勞工局	3,897	1,003	2,311	7,211	2,158	98.95	23	1.05	0	0.00	2,181	3,999	6,180	85.70	2.64	1,031	14.30	963	68
水利局	5,390	854	2,062	8,306	2,722	99.96	1	0.04	0	0.00	2,723	4,658	7,381	88.86	1.99	925	11.14	924	1
地方稅務局	10,677	947	7,493	19,117	10,109	99.99	1	0.01	0	0.00	10,110	8,250	18,360	96.04	0.89	757	3.96	756	1
農業局	2,667	511	941	4,119	1,126	98.77	14	1.23	0	0.00	1,140	2,401	3,541	85.97	1.92	578	14.03	562	16
交通局	2,716	556	1,040	4,312	1,213	96.35	45	3.57	1	0.08	1,259	2,487	3,746	86.87	1.93	566	13.13	495	71
觀光旅遊局	1,362	244	399	2,005	554	98.58	8	1.42	0	0.00	562	1,179	1,741	86.83	2.44	264	13.17	264	0
法制局	1,693	125	521	2,339	615	100.00	0	0.00	0	0.00	615	1,486	2,101	89.82	1.11	238	10.18	238	0
消防局	4,275	411	515	5,201	739	99.86	1	0.14	0	0.00	740	4,158	4,898	94.17	1.52	303	5.83	303	0
文化局	1,426	296	761	2,483	621	98.10	12	1.90	0	0.00	633	1,562	2,195	88.40	1.92	288	11.60	286	2
客委會	465	52	126	643	112	99.12	1	0.88	0	0.00	113	482	595	92.53	1.66	48	7.47	48	0
都市發展局	10,939	2,115	5,742	18,796	8,490	99.48	44	0.52	0	0.00	8,534	8,329	16,863	89.72	1.79	1,933	10.28	1,924	9
原民會	824	179	259	1,262	343	97.44	9	2.56	0	0.00	352	770	1,122	88.91	2.60	140	11.09	135	5

二、區公所

起迄日期：105/09/01 至 105/09/30

	應辦公文				已辦結公文統計											待辦公文統計			
	本月份新收件數	截至上月待辦件數	本月創稿數	合計	發文統計						小計	存查件數	辦結公文合計		發文平均使用日數	待辦公文統計		未逾辦理期限待辦件數	已逾辦理期限待辦件數
				(1)+(2)+(3)	6日以內(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結		(5)+(6)+(7)		(8)+(9)			(4)-(10)			
					件數	%	件數	%	件數	%			件數	%		件數	%		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)	(7)	(7)/(8)	(8)	(9)	(10)	(10)/(4)	(11)	(12)	(12)/(4)	(13)	(14)
合計	43,225	3,893	12,716	59,834	21,102	99.93	14	0.07	0	0.00	21,116	33,922	55,038	91.98	1.36	4,796	8.02	4,793	3
中區區公所	1,077	89	316	1,482	462	100.00	0	0.00	0	0.00	462	937	1,399	94.40	1.21	83	5.60	83	0
東區區公所	1,243	70	350	1,663	635	100.00	0	0.00	0	0.00	635	930	1,565	94.11	1.08	98	5.89	98	0
西區區公所	1,832	106	412	2,350	832	100.00	0	0.00	0	0.00	832	1,392	2,224	94.64	1.02	126	5.36	126	0
南區區公所	1,517	97	361	1,975	757	100.00	0	0.00	0	0.00	757	1,089	1,846	93.47	0.96	129	6.53	129	0
北區區公所	1,536	195	596	2,327	985	100.00	0	0.00	0	0.00	985	1,121	2,106	90.50	1.45	221	9.50	221	0
西屯區公所	2,191	146	662	2,999	1,288	100.00	0	0.00	0	0.00	1,288	1,560	2,848	94.96	1.10	151	5.04	151	0
南屯區公所	1,766	75	598	2,439	954	100.00	0	0.00	0	0.00	954	1,272	2,226	91.27	1.23	213	8.73	213	0
北屯區公所	2,572	206	638	3,416	1,361	100.00	0	0.00	0	0.00	1,361	1,640	3,001	87.85	1.41	415	12.15	415	0
豐原區公所	1,887	179	699	2,765	1,090	100.00	0	0.00	0	0.00	1,090	1,482	2,572	93.02	1.34	193	6.98	193	0
大里區公所	2,013	183	715	2,911	998	100.00	0	0.00	0	0.00	998	1,716	2,714	93.23	1.28	197	6.77	197	0
太平區公所	2,106	215	766	3,087	1,260	100.00	0	0.00	0	0.00	1,260	1,564	2,824	91.48	1.57	263	8.52	263	0
清水區公所	1,513	114	418	2,045	708	100.00	0	0.00	0	0.00	708	1,184	1,892	92.52	1.09	153	7.48	153	0
沙鹿區公所	1,443	149	441	2,033	699	100.00	0	0.00	0	0.00	699	1,128	1,827	89.87	1.50	206	10.13	206	0
大甲區公所	1,417	132	524	2,073	698	99.86	1	0.14	0	0.00	699	1,211	1,910	92.14	1.29	163	7.86	163	0
東勢區公所	1,368	117	338	1,823	558	100.00	0	0.00	0	0.00	558	1,123	1,681	92.21	1.39	142	7.79	141	1
梧棲區公所	1,129	129	274	1,532	414	100.00	0	0.00	0	0.00	414	959	1,373	89.62	1.47	159	10.38	159	0
烏日區公所	1,380	129	429	1,938	718	100.00	0	0.00	0	0.00	718	1,041	1,759	90.76	1.31	179	9.24	179	0
神岡區公所	1,392	155	336	1,883	656	100.00	0	0.00	0	0.00	656	1,057	1,713	90.97	1.59	170	9.03	170	0
大肚區公所	1,235	66	324	1,625	521	100.00	0	0.00	0	0.00	521	1,030	1,551	95.45	0.91	74	4.55	74	0
大雅區公所	1,389	160	591	2,140	871	100.00	0	0.00	0	0.00	871	1,126	1,997	93.32	1.53	143	6.68	143	0
后里區公所	1,362	121	403	1,886	593	100.00	0	0.00	0	0.00	593	1,150	1,743	92.42	1.57	143	7.58	143	0
霧峰區公所	1,516	150	469	2,135	704	100.00	0	0.00	0	0.00	704	1,248	1,952	91.43	1.56	183	8.57	183	0
潭子區公所	1,398	169	488	2,055	750	100.00	0	0.00	0	0.00	750	1,143	1,893	92.12	1.38	162	7.88	162	0
龍井區公所	1,346	94	374	1,814	662	100.00	0	0.00	0	0.00	662	1,019	1,681	92.67	1.24	133	7.33	133	0
外埔區公所	1,138	123	207	1,468	369	100.00	0	0.00	0	0.00	369	949	1,318	89.78	1.87	150	10.22	150	0
和平區公所	1,389	197	417	2,003	676	98.11	13	1.89	0	0.00	689	1,126	1,815	90.61	1.89	188	9.39	186	2
石岡區公所	929	98	136	1,163	264	100.00	0	0.00	0	0.00	264	790	1,054	90.63	1.87	109	9.37	109	0
大安區公所	1,062	117	177	1,356	312	100.00	0	0.00	0	0.00	312	910	1,222	90.12	1.93	134	9.88	134	0
新社區公所	1,079	112	257	1,448	307	100.00	0	0.00	0	0.00	307	1,025	1,332	91.99	1.17	116	8.01	116	0

肆、人民陳情案件管制情形

一、本府及市長室交辦(一級機關)

資料期間：105 年 09 月 01 日至 105 年 09 月 30 日
資料下載日期：105 年 10 月 6 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中捷運已士股份有限公司	國際花卉博覽會辦公室
受理情形·上月累計		1059	0	22	4	42	59	117	74	216	49	29	14	60	20	102	23	28	75	15	60	13	6	19	1	5	0	2	0	3	0	0
·本月件數		104	0	1	0	3	8	14	5	20	6	1	0	5	5	12	3	1	10	0	6	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0
·累　　計		1163	0	23	4	45	67	131	79	236	55	30	14	65	25	114	26	29	85	15	66	13	6	22	1	5	0	3	0	3	0	0
案件來源·本　　府		29	0	1	0	0	2	3	2	6	1	0	0	0	1	3	1	0	3	0	4	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
·市長室		74	0	0	0	3	6	10	3	14	5	1	0	5	4	9	2	1	7	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
·其他		1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合　　計	82	0	1	0	2	7	12	5	15	6	0	0	5	4	8	2	0	8	0	4	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0
	依　　限	69	0	1	0	1	7	7	4	13	5	0	0	4	4	8	2	0	8	0	2	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0
	逾　　限	13	0	0	0	1	0	5	1	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	78.85	0.00	100.00	0.00	66.67	87.50	85.71	100.00	75.00	100.00	0.00	0.00	100.00	80.00	66.67	66.67	0.00	80.00	0.00	66.67	0.00	0.00	66.67	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合　　計	22	0	0	0	1	1	2	0	5	0	1	0	0	1	4	1	1	2	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	19	0	0	0	1	1	1	0	5	0	1	0	0	1	3	1	1	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	77	0	1	0	2	7	11	5	15	5	0	0	5	4	6	2	0	8	0	4	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	·轉權責機關處理	3	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

本府及市長室交辦(區公所)

資料期間：105 年 09 月 01 日至 105 年 09 月 30 日
資料下載日期：105 年 10 月 6 日

項目		總計	臺中市中區區公所	臺中市東區區公所	臺中市西區區公所	臺中市南區區公所	臺中市北區區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧棲區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
受理情形・上月累計		55	1	0	0	1	5	1	2	3	3	2	7	2	1	3	2	0	1	1	5	2	2	2	5	2	0	0	0	2
・本月件數		8	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
・累　計		63	1	0	0	1	6	1	2	3	5	2	8	3	1	3	2	0	1	1	5	5	2	2	5	2	0	0	0	2
案件來源・本　府		3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
・市長室		5	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
・其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合　計	8	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
	依　限	7	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾　限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合　計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	8	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
裁罰件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

二、 服務中心受理(一級機關)

資料期間：105 年 09 月 01 日至 105 年 09 月 30 日
資料下載日期：105 年 10 月 6 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中捷運股份有限公司	國際花卉博覽會辦公室
受理情形·上月累計		362	0	5	0	13	37	41	30	55	6	5	1	19	10	76	5	11	21	6	10	5	1	3	0	0	0	2	0	0	0	0
·本月件數		44	0	2	0	0	3	3	2	7	1	2	0	3	1	6	1	4	7	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
·累　　計		406	0	7	0	13	40	44	32	62	7	7	1	22	11	82	6	15	28	6	10	5	1	5	0	0	0	2	0	0	0	0
已結	合　　計	34	0	2	0	0	1	3	2	5	1	1	0	3	1	5	0	2	7	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	依　　限	32	0	2	0	0	0	2	2	5	1	1	0	3	1	5	0	2	7	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾　　限	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	77.27	0.00	100.00	0.00	0.00	33.33	100.00	100.00	71.43	100.00	50.00	0.00	100.00	100.00	83.33	0.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合　　計	10	0	0	0	0	2	0	0	2	0	1	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	10	0	0	0	0	2	0	0	2	0	1	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	34	0	2	0	0	1	3	2	5	1	1	0	3	1	5	0	2	7	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	·轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

服務中心受理(區公所)

資料期間：105 年 09 月 01 日至 105 年 09 月 30 日
資料下載日期：105 年 10 月 6 日

項目		總計	臺中市中區區公所	臺中市東區區公所	臺中市西區區公所	臺中市南區區公所	臺中市北區區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧棲區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
受理情形・上月累計		6	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
・本月件數		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
・累　　計		9	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0
已結	合　　計	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
	依　　限	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
	逾　　限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
未結	合　　計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

三、市長信箱受理(一級機關)

資料期間：105 年 09 月 01 日至 105 年 09 月 30 日
資料下載日期：105 年 10 月 6 日

項目		總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	國際花卉博覽會辦公室
受理件數		2,218	12	7	20	5	100	112	224	366	190	16	37	29	46	58	648	21	38	147	44	16	22	15	17	0	20	3	3	1	1	0	0
已結件數	合計	1,845	12	7	20	5	92	103	201	317	130	16	22	25	46	45	507	16	31	116	42	15	22	15	14	0	20	1	3	1	1	0	0
	依限	1,661	12	7	20	5	83	103	152	220	125	16	20	25	45	45	492	16	28	116	40	14	22	15	14	0	20	1	3	1	1	0	0
	逾限	184	0	0	0	0	9	0	49	97	5	0	2	0	1	0	15	0	3	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	83.18	100.00	100.00	100.00	100.00	92.00	91.96	89.73	86.61	68.42	100.00	59.46	86.21	100.00	77.59	78.24	76.19	81.58	78.91	95.45	93.75	100.00	100.00	82.35	0.00	100.00	33.33	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
未結件數	合計	373	0	0	0	0	8	9	23	49	60	0	15	4	0	13	141	5	7	31	2	1	0	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0
	未逾限	327	0	0	0	0	8	9	15	18	58	0	14	4	0	13	140	5	5	31	1	1	0	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0
	已逾限	46	0	0	0	0	0	0	8	31	2	0	1	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	適當處理	1,735	12	7	19	5	83	70	194	304	130	15	22	20	44	40	506	15	27	116	32	15	16	15	2	0	20	1	3	1	1	0	0
	轉權責機關處理	90	0	0	0	0	9	33	7	11	0	1	0	1	1	5	1	0	4	0	1	0	4	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0
	不予處理(存查)	20	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	4	1	0	0	1	0	0	9	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		8	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

市長信箱受理(區公所)

資料期間：105 年 09 月 01 日至 105 年 09 月 30 日

資料下載日期：105 年 10 月 6 日

項目		總計	臺中市中區區公所	臺中市東區區公所	臺中市西區區公所	臺中市南區區公所	臺中市北區區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧棲區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
受理件數		151	0	3	1	4	5	4	5	2	15	11	8	11	30	5	3	2	4	9	2	5	4	5	4	2	2	5	0	0
已結件數	合計	148	0	3	1	4	3	4	5	2	15	11	8	11	30	5	3	2	4	9	2	5	4	5	4	2	1	5	0	0
	依限	147	0	3	1	4	3	4	5	2	15	11	8	11	30	5	3	2	4	9	2	5	4	5	3	2	1	5	0	0
	逾限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	98.01	0.00	100.00	100.00	100.00	60.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	100.00	0.00	0.00
未結件數	合計	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	未逾限	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	適當處理	140	0	3	1	4	3	4	5	2	15	10	8	10	28	5	3	2	4	9	2	5	3	5	4	2	1	2	0	0
	轉權責機關處理	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	不予處理（存查）	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

四、1999 話務中心受理(一級機關)

資料期間：105 年 09 月 01 日至 105 年 09 月 30 日

資料下載日期：105 年 10 月 6 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	國際花卉博覽會辦公室
受理情形・上月累計		49852	44	527	38	1105	2037	9143	14336	3256	1114	749	300	736	491	6925	467	877	5890	360	286	137	414	280	2	33	19	269	20	7	0	0
・本月件數		6179	5	56	0	142	350	959	1976	336	136	95	36	72	56	817	55	95	713	52	52	15	63	30	0	17	2	48	1	0	0	0
・累　　計		56041	49	583	38	1247	2387	10102	16312	3592	1250	844	336	808	547	7742	522	972	6603	412	338	152	477	310	2	50	21	317	21	7	0	0
已結	合　　計	4792	5	41	0	127	308	872	1571	194	129	74	32	67	31	539	46	76	422	48	47	15	62	24	0	17	1	45	1	0	0	0
	依　　限	3989	5	41	0	127	306	693	985	186	128	69	32	65	31	529	46	75	422	46	47	15	61	24	0	17	1	39	1	0	0	0
	逾　　限	803	0	0	0	0	2	179	586	8	1	5	0	2	0	10	0	1	0	2	0	0	1	0	0	0	0	6	0	0	0	0
	占受理件數百分比	77.55	100.00	73.21	0.00	89.44	88.00	90.93	79.50	57.44	94.85	77.89	88.89	93.06	55.36	65.85	83.64	80.00	59.19	92.31	90.38	100.00	98.41	80.00	0.00	100.00	50.00	93.75	100.00	0.00	0.00	0.00
未結	合　　計	1385	0	15	0	15	42	87	405	142	7	21	4	5	25	278	9	19	291	4	5	0	1	6	0	0	1	3	0	0	0	0
	未逾限	1017	0	15	0	13	42	56	83	140	6	21	4	5	25	272	9	18	291	2	5	0	1	6	0	0	1	2	0	0	0	0
	已逾限	368	0	0	0	2	0	31	322	2	1	0	0	0	0	6	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	4366	5	41	0	116	188	710	1510	189	116	73	32	67	24	538	45	73	419	35	42	15	60	5	0	17	1	44	1	0	0	0
	・轉權責機關處理	411	0	0	0	7	120	162	61	0	13	1	0	0	7	0	0	3	3	13	0	0	2	19	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	15	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
鼓勵件數		51	0	2	0	0	0	1	11	0	1	0	0	10	1	3	0	1	7	0	0	0	0	1	0	0	0	13	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

1999 話務中心受理(區公所)

資料期間：105 年 09 月 01 日至 105 年 09 月 30 日

資料下載日期：105 年 10 月 6 日

項目		總計	臺中市中區區公所	臺中市東區區公所	臺中市西區區公所	臺中市南區區公所	臺中市北區區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧棲區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
受理情形‧上月累計		4106	27	37	91	73	111	119	118	133	472	465	322	147	249	87	74	117	235	152	106	247	62	159	200	193	47	26	10	27
‧本月件數		525	4	10	10	9	15	15	5	13	59	53	55	28	32	18	12	17	27	8	8	30	5	23	33	19	5	6	3	3
‧累　　計		4631	31	47	101	82	126	134	123	146	531	518	377	175	281	105	86	134	262	160	114	277	67	182	233	212	52	32	13	30
已結	合　　計	505	4	9	10	9	12	13	5	13	59	50	51	27	31	16	12	17	27	8	8	30	3	23	33	19	5	5	3	3
	依　　限	502	4	9	10	9	12	13	5	13	59	50	51	27	31	14	12	17	27	8	8	30	2	23	33	19	5	5	3	3
	逾　　限	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	96.19	100.00	90.00	100.00	100.00	80.00	86.67	100.00	100.00	100.00	94.34	92.73	96.43	96.88	88.89	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	60.00	100.00	100.00	100.00	100.00	83.33	100.00	100.00
未結	合　　計	20	0	1	0	0	3	2	0	0	0	3	4	1	1	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0
	未逾限	20	0	1	0	0	3	2	0	0	0	3	4	1	1	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	‧適當處理	458	4	9	10	9	12	13	5	13	51	46	45	23	27	16	11	17	19	8	7	28	2	23	32	14	5	3	3	3
	‧轉權責機關處理	41	0	0	0	0	0	0	0	0	8	4	6	4	4	0	1	0	2	0	1	2	1	0	1	5	0	2	0	0
	‧不予處理(存查)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關)

資料期間：105 年 09 月 01 日至 105 年 09 月 30 日
資料下載日期：105 年 10 月 6 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中捷運股份有限公司	國際花卉博覽會辦公室
受理情形・上月累計		863	0	19	0	35	28	58	123	111	1	27	5	70	45	159	22	29	52	7	19	17	3	14	0	9	5	1	0	4	0	0
・本月件數		85	1	0	0	2	10	5	20	9	2	2	0	4	6	14	2	4	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・累　計		948	1	19	0	37	38	63	143	120	3	29	5	74	51	173	24	33	54	7	21	17	3	14	0	9	5	1	0	4	0	0
案件來源・總統府		26	0	0	0	1	3	0	5	3	1	1	0	3	3	4	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・行政院		35	1	0	0	1	7	2	6	2	1	1	0	0	3	6	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・監察院		9	0	0	0	0	0	1	0	4	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・其他		15	0	0	0	0	0	2	9	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合　計	67	1	0	0	2	9	5	17	6	2	2	0	2	4	11	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依　限	57	1	0	0	2	9	4	11	4	2	2	0	2	4	10	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾　限	10	0	0	0	0	0	1	6	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	78.82	100.00	0.00	0.00	100.00	90.00	100.00	85.00	66.67	100.00	100.00	0.00	50.00	66.67	78.57	100.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合　計	18	0	0	0	0	1	0	3	3	0	0	0	2	2	3	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	15	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	2	2	3	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	63	1	0	0	2	7	5	16	6	2	2	0	2	4	10	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	4	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
該局件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)

資料期間：105 年 09 月 01 日至 105 年 09 月 30 日
資料下載日期：105 年 10 月 6 日

項目		總計	臺中市中區區公所	臺中市東區區公所	臺中市西區區公所	臺中市南區區公所	臺中市北區區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧棲區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
受理情形-上月累計		43	0	0	1	0	0	0	0	0	0	10	3	1	6	4	1	0	10	0	0	0	0	3	2	1	0	1	0	0
-本月件數		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-累　計		45	0	0	1	0	0	0	0	0	0	11	3	1	6	4	1	0	11	0	0	0	0	3	2	1	0	1	0	0
案件來源-總統府		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-行政院		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-監察院		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合　計	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依　限	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾　限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合　計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	-適當處理	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

本會檔案可供民眾申請
複製、閱覽、抄錄等應用
歡迎來電洽詢
電話：(04)22289111-21599