106年7月列管案件月報

2018
臺中世界花卉博覽會
2018 TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION
聆聽花開的聲音 THE SOUND OF BLOOMING

目　　錄

概述 1

壹、市政會議指示事項辦理情形 3

貳、研究計畫及府列管標案辦理情形 64

一、研究計畫 64

二、府列管標案 67

(一) 學校工程 67

(二) 道路橋梁工程 80

(三) 交通工程 93

(四) 水利工程 98

(五) 水土保持工程 107

(六) 公有建築工程 108

(七) 環保工程 123

(八) 景觀及綠化工程 123

(九) 觀光遊憩工程 128

(十) 重劃工程區段徵收工程 132

(十一) 災修工程：本月無案件 139

(十二) 其他(財務及勞務採購案用) 139

參、一般公文處理時效 188

一、一級機關 188

二、區公所 189

肆、人民陳情案件管制情形 190

一、本府及市長室交辦(一級機關) 190

本府及市長室交辦(區公所) 191
二、服務中心受理(一級機關) 192
服務中心受理(區公所) 193
三、市長信箱受理(一級機關) 194
市長信箱受理(區公所) 195
四、1999 話務中心受理(一級機關) 196
1999 話務中心受理(區公所) 197
五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關) 198
總統府、行政院等上級機關交辦(區公所) 199

概述

壹、市政會議指示事項辦理情形

106 年 7 月份各機關市政會議辦理情形如案件一覽表，詳 P3~P63。

貳、研究計畫及府列管標案辦理情形

一、研究計畫：

104 年度計畫總計列管 1 案，進度落後者計 1 案，各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳 P64。

105 年度計畫總計列管 2 案，進度符合者計 1 案，進度落後者計 1 案，各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳 P65。

106 年度計畫總計列管 3 案，進度符合者計 3 案，各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳 P66。

二、府列管標案：

106 年 7 月份總計列管 441 案，進度符合者計 401 案；進度落後者計 40 案。

12 類列管標案落後件數及比率如下表，各標案截至 106 年度 7 月份辦理情形詳見 P67~P187。

106 年 7 月府列管標案落後比率統計表

工程類別	學校工程	道路橋梁工程	交通工程	水利工程	水土保持工程	公有建築工程	環保工程	景觀及綠化工程	觀光遊憩工程	重劃工程區段徵收工程	災修工程	其他類（財物及勞務採購）	合計
落後件數(A)	4	6	6	1	0	6	0	4	2	8	0	3	40
落後件數比率(A/B)	8.51%	11.32%	50.00%	2.38%	0.00%	11.76%	0.00%	19.05%	16.67%	33.33%	0.00%	1.69%	9.07%
總件數(B)	47	53	12	42	1	51	1	21	12	24	0	177	441
占整體落後比率	10.00%	15.00%	15.00%	2.50%	0.00%	15.00%	0.00%	10.00%	5.00%	20.00%	0.00%	7.50%	100.00%

參、一般公文處理時效

一、106 年 7 月份一級機關發文平均使用日數為 1.75 天，詳見 P188。

二、106 年 7 月份區公所發文平均使用日數為 1.4 天，詳見 P189。

肆、人民陳情案件管制情形

7 月份新收案件數共受理 9,578 件，較 6 月份 9,977 件，減少 3.99%。陳情案件報表包含下列五大項：

一、本府及市長室交辦：

共受理 157 件，逾限未結案件共計 8 件，逾限未結案比率 5.09%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P190~P191。

二、服務中心受理：

共受理 57 件，無逾限未結案件，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P192~P193。

三、市長信箱受理：

共受理 2,530 件，逾限未結案件共計 32 件，逾限未結案比率 1.26%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P194~P195。

四、1999 話務中心受理：

共受理 6,759 件，逾限未結案件共計 124 件，逾限未結案比率 1.83%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P196~P197。

五、總統府、行政院等上級機關交辦：

共受理 75 件，逾限未結案件共計 4 件，逾限未結案比率 5.33%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P198~P199。

壹、市政會議指示事項辦理情形

臺中市政府第 300 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 7 月 3 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
01	隨著 2018 臺中花博的即將到來，氣氛愈來愈熱烈，上週我們推出的石虎貼圖更在 4 小時內創下下載量超過百萬次的熱烈迴響，非常感謝市民的支持。此外，我們也特地在上個月把森林搬進市府，在一樓中庭打造「石虎的家」情境屋，吸引許多遊客攜家帶眷前來參觀。聞名國際的南屯彩虹眷村也在日前修繕完工，並加入石虎新作，我與彩虹爺爺黃永阜一起在牆面上彩繪石虎，透過他五彩繽紛的美麗畫作來行銷臺中的美好。除了一連串的花博宣傳活動，三大展區工程與策展活動亦正如火如荼進行中，我期許同仁將市府組織轉化為花博營運總部，請各位首長與所屬同仁轉換心態，並設法將自身業務結合花博，一同努力，讓國人對臺中花博留下驚豔的難忘印象。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
02	本週開始許多學校開始放暑假，也由於天氣炎熱，許多市民朋友會到溪流或海邊戲水消暑，除了提醒大家要注意安全外，也要遠離毒品、打工時也多加注意求職陷阱；另外，暑假大家南來北往，請衛生局持續監控流感並加強宣導咳嗽禮節，以維護自己與他人的身體健康。除此之外，每年夏季舉辦的大安沙雕音樂季也已在上週六揭開序幕，活動期間交通接駁、環境衛生等需多加注意；另外，市政的執行不分假期，接下來颱風季節即將來臨，有關水利、消防等各項市政，也請多加留心，維護市民安全。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
03	近來的幾則重要市政，分享如下：	本府各機關	本府各機關：

臺中市政府第 300 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 7 月 3 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	一、林全院長視察福田水資中心及成追線：為了解前瞻基礎建設在本市的推動情形，林全院長特地在上週六前來臺中，視察「福田水資源回收中心」及「成追線」。除了再次表達對林全院長重視臺中軌道建設的感謝，院長也表示，大臺中山手線可以串聯臺鐵、高鐵及捷運，發揮一乘三的效應，晚做不如早做，院長將全力支持相關建設。對於我們提出的前瞻基礎建設計畫，行政院與相關部會均高度肯定，就如同我說過的，機會是留給準備好的人，因為臺中有完善的計畫，提出的計畫才能被納入；另外，由於前瞻基礎建設五大計畫中，有許多是競爭型計畫，也請各局處在李副秘書長的督導下，持續積極爭取，為臺中市民謀取最大的福利。 二、中影進駐中臺灣影視基地：臺中擁有良好的氣候及地理條件，適合發展電影及文創產業，因此我們積極規劃打造臺中為文創及電影之都。因此，我們投入 7.8 億元打造全臺首座公辦民營影視基地「中臺灣影視基地」，已於去年 10 月開工，並預計明年 9 月正式營運。由於園區規劃得宜，同時看好臺中發展影視的潛力，日前成功吸引到老字號的中影八德股份有限公司投資經營，並且於上個星期三正式完成 OT 案簽約儀式。未來，中影八德將傳承中影集團 60 年豐富電影經驗，以「水相關拍攝」和「CG 拍攝」為營運核心，提供專業、便利的拍攝環境，吸引更多劇組到臺中拍片。		遵照辦理。

臺中市政府第 300 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 7 月 3 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	三、新闢公車線，交通好方便：站在維護地方宜居環境立場，我不但已多次公開宣布調整快速道路工法，全部保留珍貴綠廊之外，未來更將加碼規劃在東豐綠廊設置精緻的自行車休息站、觀景臺，進一步提升遊憩品質。尤其，850 路新公車路線也在上週三(6 月 28 日)正式上路，接駁遊客，更能展現我們保留東豐綠廊的決心。850 路只要 40 分鐘就能由臺中火車站到達東豐、后豐兩大自行車道交會處，然後接著開往谷關，享受山林之美及泡湯樂趣，相信對山城觀光發展有很大助益。 四、電動公車數量全國最多：過去，太平區民眾搭公車前往臺中高鐵，需穿越市區加上轉乘耗時約需 2 小時。感受到太平地區的交通不便，交通局為此規劃了「74 路公車」，行駛臺 74 線快速道路，自太平經潭子、朝馬抵達高鐵、嶺東，節省更多時間。此外，有感於電動公車能有效降低城市污染，負責 74 路營運的中鹿客運規劃將再投入 8 輛電動車服務，使臺中電動公車總數達 62 輛，躍居全國第一！ 五、「住宅發展工程處」今日(7 月 3 日)正式揭牌：為宣誓本市全力推動社會住宅政策決心，今日掛牌成立「住宅發展工程處」。綜觀市府團隊上任後的社會住宅成果，除了豐原區安康段即將在今年底前完工，大里區光正段(一期)也預定於明年 9 月完工，另太平區育賢段(一期)已辦理工程發包、即將動工；北屯區北屯段及同榮段則已積極進行規劃設計作業中；西屯區惠來厝 BOT 案亦已辦理第三次公告		

臺中市政府第 300 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 7 月 3 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	招商作業。「住宅發展工程處」正式成立後，將擁有更多的人力及資源，相信本市社會住宅 8 年一萬戶之目標可望加速達成，也期許同仁全力以赴，不辜負市民朋友的期望，減輕市民居住壓力。		
04	另外，關於孩子的教育與未來的發展，我們向來很重視，教育不應有城鄉差距，因此為解決長期以來高中職教育資源欠缺情形，已將龍津國中改制為完全中學，同時，也增編經費充實教學設備、增加公車班次及路線，希望落實市民享有平等的受教權。今天，我們特地安排教育局、勞工局及經發局進行「技職教育與青年職涯發展」專案報告；也邀請到龍寶建設張麗莉董事長以及池健榮、陳柏丞、陳紘域三位同學一同出席分享經驗。向來以建築美學聞名的「龍寶建設」不但是「全球卓越建設獎」的常勝軍，張董事長更是熱心公益，早在十多年前就與臺中建築同業催生「臺中行動菩薩助學協會」，近幾年並與東勢高工合作成立「裝潢人力培育專班」，池同學便是木作班的學生之一。龍寶建設善盡企業的社會責任，關心孩子技職教育的未來發展，可謂業界表率，我感到十分敬佩，也再次表達感謝。另外，陳柏丞與陳紘域兩位同學，則是今年巧聖仙師魯班公獎的獲獎新秀，這項選拔活動的主要目的，是推廣及傳承匠師精神，目前已舉辦第 2 屆，也謝謝兩位同學前來分享心得。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
05	本市以一條龍的方式，建構技職教育及青年職涯發展的友善支持系統，尤其國立高中職改隸市立後，更完善向上及向下銜接	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 300 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 7 月 3 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	各教育階段及資源，培育產、學、訓、用人才；並因應知識經濟及物聯網時代與時俱進，秉持「以人為本」的理念引導孩子發揮天賦，從做中學建構專業能力。此外，在知識經濟的時代，人才培育相當重要，所謂人才，是具有創新能力，能夠學以致用，從做中學；而這些技能，不是只有唸書才能獲取，而是與時俱進、不斷培育養成的。我希望打破過去萬般皆下品、唯有讀書高的觀念，肯定對社會有貢獻的人，這就需要政府與民間通力合作，產、學、訓、用合一，而非畢業即失業。也因為如此，實作相當重要，要培養遇到問題，知道如何解決的能力。過去，政府只負責提供課程，但課程不見得能與業界結合，現在，我們必須將理論與實務連結，重新檢視政策，積極推動技職教育，以「產、學、訓、用」為主軸的青年希望工程，更是結合教育、經發、勞工、文化、農業等跨局處合作，讓學習資源向上延伸、向下扎根，並鏈結國中小、高中職、技專校院及在地產業資源，培育技職人才，提升青年職涯發展能量。		
06	針對今日教育局、勞工局及經發局專案報告「技職教育與青年職涯發展」裁示如下： 一、加強宣導：技職教育法對於臺灣教育體系帶來許多先進的觀念，但若沒有完善的配套規劃，也會事倍功半。請教育局、勞工局與經發局共同配合中央政策推動，並加強對企業及學校的宣導以凝聚共識，讓技職人才的培育獲得教育界及產業界的支持。	教育局 經濟發展局 勞工局 農業局 文化局 地方稅務局 新聞局	教育局： 一、配合中央政策加強技職教育宣導： (一)本局擬於每學期校長會議、實習主任會議宣導《技術及職業教育法》相關配套措施。 (二)配合教育部第二期技職教育再造計畫，國教署訂定補助高級中等學校辦理就業導向課程專班、補助高級中等學校發展務實致用特色課程、補助高級中等學校設備更

臺中市政府第 300 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 7 月 3 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	二、給予中央意見回饋：臺灣的技職體系雖然有產學合作專班，但對比德國，數量相對不足；畢業後入廠實習所擔任職務，也通常侷限於機械操作層次，與所學專業無關。種種發展的問題，請教育局統籌相關局處共同檢視、彙整、提供意見予中央，除了將臺中經驗推廣出去外，也期許能作為強化法規配套與政策之參考。 三、強化技職教師培育：技職教育的成敗與師資素質息息相關，為了確保充裕且專業的師資，請教育局規劃完整的本市技職教師培育、進修體系。 四、請教育局協助推動各級學校人力資源盤點，蒐集本市技職學校及大專院校各科系領域優秀學生或校友名單，提供職涯發展中心建立本市優秀產業人力資料庫，後續人才及事業端連結，也請職涯發展中心持續強化。 五、本市產學訓用人才培育管理平臺(產學媒合中心)與人力資源整合平臺(職涯發展中心)的宣傳應再加強，提升使用率，並請教育局與勞工局適時檢討運作狀況。 六、職涯工作卡系統(Job Card)係勞工局為整合求職者學習、訓練以及職涯等紀錄，於大臺中人力資源網所建置之求職者專屬職涯履歷，請勞工局與教育局進一步研議與本市產學媒合中心建置之「產學訓用人才培育雲端資訊管理系統服務平臺(學習履歷)」整合及介接。 七、與在地產業進一步結合：本市中小企業相當興盛，且為自行車、精密科技等產業重鎮，因應未來社會創新創業的發	本府各機關	新、補助高級中等學校專業群科專任教師赴公民營機構研習或研究、補助高級中等學校遴聘業界專家協同教學、補助高級中等學校學生職場體驗及業界實習經費、補助高級中等學校提升學生實習實作能力計畫經費等作業要點，該署補助本市高級中等學校技職再造計畫補助經費，相對配合款本局業已編列相關預算支應，期建立人才培育制度，並落實技職教育務實致用特色，協助培育各行業人才。 二、給予中央意見回饋：本局業於 105 年 12 月 13 日以府授人企字第 1050272981 號函訂定「臺中市技職教育諮詢會設置要點」，近期召開諮詢會議，並將本市產學合作班推動方向、進場實習與所學專業關連性納入議程討論，邀集相關局處代表及學者專家共同檢視、彙整後提供意見予中央，作為其強化法規配套與政策參考。 三、強化技職教師培育： (一) 查《技術及職業教育法》針對技職師資相關規定如下： 1、 依據該法第 25 條規定：「(第一項)技職校院專業科目或技術科目之教師，應具備一年以上與任教領域相關之業界實務工作經驗。但該法施行前已在職之專任合格教師，不在此限。(第二項)前項與任教領域相關之業界實務工作經驗之認定標準，由中央主管機關定之，爰其訂有「高級中等學校專業科目或技術科目教師業界實務工作經驗認定標準」。

臺中市政府第 300 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 7 月 3 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	展趨勢與在地產業人才需求，請勞工局、經發局針對本市重點產業(如精密機械、綠能)有系統地建置人才培育課程及方案；並請教育局協調各級學校，將培育計畫納入學校課程(教材)。 八、加強職涯發展中心與學校之合作：本市職涯發展中心肩負人力資源整合責任，請強化與本市高中職及大專院校的合作力度，並偕同教育局盡速協助各校盤點、分析資源、完成「一校一特色」規劃(特別是技職學校)，並與產學媒合中心整合。 九、強化企業端的投入：對職涯發展來講，人才供、需之間強而有效的連結是最重要環節。請經發局提供本市重點產業別與事業單位名單，並協助募集自願廠商，提供產學媒合中心建構完善的審核機制，提供學生及教師、家長參考，減少學校尋找合作廠商可能遭遇的阻礙、學生也可藉此挑選優質業者。 十、請經發局、地稅局研議給予長期提供學生、教師實作研習及參與學校實務教學之廠商獎勵措施，以鼓勵企業提供機會接納學生及在職教師入廠實作、研習，其他必要之行政協助與支持系統也請勞工局、教育局、經發局、農業局、文化局以及新聞局等提供協助。 十一、巧聖仙師魯班公獎選拔木作、木雕及漆工藝等職類獲獎達人及大師，可邀請參與如經發局辦理之魯班設計創意節暨 WING 產官學研策略論壇，以增加實務與學術的接		2、另依該法第 26 條第 1 項規定：「技職校院專業科目或技術科目教師、專業及技術人員或專業及技術教師，每任教滿 6 年應至與技職校院合作機構或與任教領域有關之產業，進行至少半年以上與專業或技術有關之研習或研究。相關研習或研究之辦法，由中央主管機關定之。」爰其訂有「高級中等學校教師進行產業研習或研究實施辦法」 (二)另國教署訂定補助高級中等學校專業群科專任教師赴公民營機構研習或研究作業要點，鼓勵高級中等學校專業群科專任教師赴國內公民營機構或產業研習與研究，強化教師實務教學經驗，縮短學用落差，並藉由教師與機構交流，協助開發學生就業市場，其類型如下： 1、廣度研習：指學校配合發展特色及教師教學領域，與機構共同規劃辦理為期三日至五日之研習活動。 2、深度研習：指學校配合教學領域，由同校或跨校有意願之教師組成團隊，與機構共同訂定研習主題，進行為期十日至三十日之研習活動。 3、深耕研習：指任職滿六年以上之學校專任教師，以帶職帶薪及下列方式之一，進行二個月以上一年以下之連續性或週期性研習：赴機構進行與實務教學相關之研習、教師率同學生赴機構進行專題製作、與技專校院教師共同赴機構研習。 本局擬於每學期校長會議、實習主任會議鼓勵各校申請

臺中市政府第 300 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 7 月 3 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	軌，擦出不同的火花，結合另類活動方式擴大行銷層面，推廣木藝文化。 十二、本府應將歷屆獲獎的大師、達人與新秀納入本府各類相關講座、課程師資名單中，未來各局處、高中職及大專院校、社區大學與美術館、文化中心辦理相關講座分享、實地參訪、課程教學等，可邀請擔任講師、分享或現身說法。		上開計畫，以減低學校經費負擔。 四、協助推動各級學校人力資源盤點：本局委託產學訓用人才培育管理平臺廠商蒐集本市技職學校及大專院校各科系領域優秀學生或校友名單(職涯達人)，俟彙整完畢，提供職涯發展中心建立本市優秀產業人力資料庫。 五、加強宣傳本市產學訓用人才培育管理平臺(產學媒合中心)與人力資源整合平臺(職涯發展中心)：本局委託產學訓用人才培育管理平臺廠商透過下列管道宣傳平臺資訊，俾提升使用率，並於青年希望工程定期會議檢討運作狀況： (一)106 年 4 月份起，每 2 個月發送 1 次 EDM(電子郵件廣告)宣導產學訓用人才培育資訊管理系統平臺與活動資訊。 (二)106 年 4 月底起經營社群網站，成立 Facebook 粉絲團，每週發佈 2 則相關訊息或新聞，預計 60-80 篇。5 月份成立 Line@生活圈及 IG 帳號，並開始進行推廣。 (三)規劃 3-4 次廣告發佈(關鍵字及聯播廣告)、辦理 8 場新產業鏈推廣會議、24 場舊產業鏈深耕會議、45 場校園推廣教育訓練、16 場廠商說明及教育訓練、7 場成果發表或職業達人經驗分享座談會。 六、職涯工作卡系統(Job Card)與產學媒合中心建置之「產學訓用人才培育雲端資訊管理系統服務平臺(學習履歷)」整合及介接：106 年 5 月 16 日本局邀集勞工局、采威國際股份有限公司、巨鷗科技出席，召開介接協調會議，並由勞工

臺中市政府第 300 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 7 月 3 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			局、采威國際股份有限公司提供相關技術文件，目前進行程式開發中，預計 106 年 7 月中旬完成兩平臺資料介接與資源共享。 七、與在地產業進一步結合：俟勞工局、經發局針對本市重點產業(如精密機械、綠能)建置人才培育課程及方案後，本局將協調各級學校，將培育計畫納入學校課程(教材)。 八、加強職涯發展中心與學校之合作：本局配合勞工局職涯發展中心規劃，協助各校盤點、分析資源、完成「一校一特色」規劃，強化與本市高中職及大專院校的合作力度，並與產學媒合中心整合。 經濟發展局： 一、指示事項第一點：配合中央政策推動，及教育局相關技職教育政策，於各產業相關活動加強宣導技職人才培育之重要，並於地方產業創新研發推動計畫將產學合作項目列為重點加分事項。 二、指示事項第七點：預計建構中臺灣國際創客聚落引進產業最新技術培育課程，提供基本技術模組，讓同驅動形式技術共用，有效加速產品試作開發，降低開發成本，縮短產品或服務研發時程；強調協助創客人才培養，邀請產業界顧問服務，幫助創客聯結產業人力需求，並連結產業界投資創客研發經費，於創客聚落尋求各種型態的創新應用，讓創客導入產業成為實際產值。

臺中市政府第 300 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 7 月 3 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			三、指示事項第九點：臺中市為工具機暨零組件、光電面板、自行車及零組件、木工機械、手工具、航太、機器人、電動車、縫紉機、鞋類等 10 大產業聚落，本局將提供渠等廠商名單給教育局設立產學媒合中心做為後續媒合對象。 四、指示事項第十點:本局將於107年以產業發展基金規劃「臺中市智慧機械軟體、行動應用程式 APP 與電競產業人才培育計畫」，透過「產學合作」培育本市智慧機械軟體、行動應用程式APP、電競產業相關人才，促進本市機械產業、行動載具軟體產業及電競產業發展，為產業注入新活力，培育本市軟體人才。 五、指示事項第十一點:未來 WING 產官學研策略論壇活動舉辦將依會議決議邀請木作、木雕及漆工藝等職獲獎達人及大師等一同共襄盛舉。 勞工局： 一、指示事項第一點：配合中央政策推動，及教育局相關技職教育政策，本局於辦理與企業或學校之相關活動時，將協助宣導技職人才培育之重要。 二、指示事項第四點：本局推動青銀交流世代傳承百業職場實作計畫，規劃於國、高中職生寒暑假期間，辦理 1 至 2 週職場體驗活動，以連貫課程與廠區實作方式進行，並委由實作體驗廠區之優秀中高齡員工擔任工作指導講師，將豐富職場經驗傳承。另規劃辦理職業認知實作活動，由企業

臺中市政府第 300 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 7 月 3 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			講師介紹職場所需實務技能、產業發展脈絡、就業環境與職場生態，搭配實際操作機具、進行生產或模擬執行業務，以強化對就業實際情況之認知。 三、指示事項第五點： (一) 自 106 年起擴大營運本市職涯發展中心，於本府陽明市政大樓提供實體及複合式的服務空間，並以下列方式宣導： 1、 運用多元行銷方案進行發佈新聞稿、口播、託播、專訪、網站連結、網路媒體等媒體宣傳。 2、 製播就業心靈雞湯廣播節目：共製播 20 集節目，每集 1 小時，由專業諮商心理師以專業的方式提供正向思維，並宣傳本市職涯發展中心相關資源，讓轉職、在職勞工、失業者及其家人得以運用中心資源克服職場挫折。 3、 藉由知名插漫畫家之臉書宣傳本市職涯發展中心：邀請知名插漫畫家馬克，針對社會新鮮人於面試時常犯的錯誤及面試應注意事項，用輕鬆詼諧的方式以漫畫呈現發表於知名插漫畫家臉書，並與本市職涯發展中心臉書進行連結。 4、 跨單位資源連結：配合法院保護管束時程，定期辦理職涯中心駐點宣傳，並結合大型旅展活動，設攤宣傳中心資源。 5、 積極與大專院校接軌服務：規劃「接軌就業-整合型職

臺中市政府第 300 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 7 月 3 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			涯規劃方案」，輔以職業適性診斷服務等 7 大就業促進工具，積極行銷職涯發展中心服務功能，讓青年學子有完整的職涯規劃。 (二) 未來宣傳規劃：本局職涯發展中心規劃以話劇、舞臺劇、音樂劇等各式戲劇方式，透過幽默詼諧的戲劇演出，加深市民對本市職涯發展中心的認識。 四、指示事項第六點：本局業於 105 年 12 月 21 日、106 年 1 月 4 日及 5 月 16 日與教育局召開資料介接聯繫會議，研商有關學習紀錄共通欄位及技術介接事宜，相關事項已確認完成，職涯工作卡系統學習紀錄欄位將介接該平臺內語言、社團、證照、競賽、參訪活動及實習紀錄等六項欄位，針對介接事宜，雙方系統廠商已於 6 月底前完成技術文件互通，預計 7 月 15 日前進行系統測試完成，以規劃完整記錄青年求職者求學及職涯歷程，另訂於 106 年 7 月 17 日召開各大學座談會，積極宣導及鼓勵學校請學生填具職涯工作卡同意書，以協助完善學生學習歷程，俾利接續提供就業服務。 五、指示事項第七點：本局於 106 年針對本市精密機械及手工具機等重點產業之人力資源需求著手進行評估及瞭解，據以研提人才培育及能力提升發展方案，並建置符合產業智慧化及產業升級需求之系統化人力培育課程，現已初步規劃系列化之培育課程內容，後續將依業者意見再行修正調整，並評估持續針對其他重點產業進行規劃；後續將請中

臺中市政府第 300 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 7 月 3 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			部地區各大專院校協助盤點可提供前述產業人才培育之系所、師資及設備等資源，俾將前述系統化人力培育課程推廣運用至學校或訓練單位之課程規劃。 六、指示事項第八點： 本局職涯發展中心將運用已建置之職場導航 E 點通資料庫，儘速協助各校盤點、分析資源、完成「一校一特色」規劃，相關規劃辦理方式如下： (一)深化與暢行夥伴之合作關係：本市職涯發展中心於 104 年起與各大專院校及高中職簽訂「職涯暢行夥伴」，針對在學及即將畢業學生辦理多元性職涯活動，協助學生分析就業市場資訊並了解自我職場優勢，事業端部份則協助缺工產業直接進入校園尋找人才，未來將更深化合作關係，協助學校盤點資源、結合本市整體經濟發展，協力發展各校重點特色。 (二)成立優秀校友業師團：借重學校優秀校友經驗，成立業師團，讓有意參與職場實習學生可隨時與業師進行交流學習，讓就學與就業知能同時併進。 (三)建構本市百業職場友善廠商資料庫：考量本市如新社高中設置農場經營科與園藝科，與鄰旁的行政院農委會種苗改良繁殖場策盟合作，大甲高工、致用高中、勤益科大及 6 家自行車產業合作，簽署產業技術人力培育合作意向書等產學合作模式日趨頻繁，本市職涯發展中心將依各業別建立廠商資料庫，提供學生學習、就業有更完

臺中市政府第 300 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 7 月 3 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			整的資源。 七、指示事項第十點：本局針對國中生辦理職場體驗活動，透過產業概況分析、職場達人經驗分享及實際操作過程，協助少年從「動手做」中釐清想像與現實的職場，以期在未來職涯找到最佳定位點。106 年已規劃裝修產業、漆工藝產業、零組件製造業、精密機械產業、食品製造產業、照顧服務產業、木工產業、旅遊住宿產業、金屬製造產業及路上運輸業、化工產業等 15 場體驗活動，以鼓勵國中生提早進行職涯規劃。 八、指示事項第十一點：查經發局 106 年度之魯班設計創意節暨 WING 產官學研策略論壇已辦理完畢，本局將發函告知本府各機關有關106年度巧聖仙師魯班公獎各職類之獲獎達人、新秀及大師之名單，如有需要可向本局洽詢，經發局後續規劃107年度魯班設計創意節暨WING產官學研策略論壇時，可考慮將獲獎達人及大師納入相關計畫中，並聯繫、邀請其一同參與。 九、指示事項第十二點：本局將發函告知本府各機關關於本局於 106 年度辦理巧聖仙師魯班公獎競賽，選拔出 11 項職類之職場達人與新秀及大師，如各機關或所屬機構(如：學校、文化中心等)有辦理相關講座分享、實地參訪、課程教學等之需求，可向本局洽詢名單資訊，以邀請其擔任講師，實際分享實務經驗。

臺中市政府第 300 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 7 月 3 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			農業局： 經發局及地稅局研議獎勵措施如有需本局提供協助事項，本局配合辦理。 文化局： 有關指示事項第十點，本局說明如下： 一、本市輔導之部分文創業者業已提供大學相關科系學生實作或實習機會，因此如本市大專院校學生有意願尋求實習機會，本局可協助轉介予這些業者。 二、另有關本案相關行政協助與支持，本局將配合辦理。 地方稅務局： 有關研議租稅獎勵部分，本局業與勞工局成立對話窗口，將先行瞭解「技職教育與青年職涯發展」計畫型態後續行研議，涉及國稅部分，將邀集國稅局共同討論。 新聞局： 關於「技職教育與青年職涯發展」，本局 7 月 3 日配合發佈「中市多元措施推動技職教育與青年職涯發展 林市長:盼推廣臺中經驗」市政新聞 1 則，並配合業務機關提供素材，規劃相關宣傳管道協助行銷。 本府各機關：

臺中市政府第 300 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 7 月 3 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			遵照辦理。

臺中市政府第 301 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 7 月 10 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
01	今年，對臺中而言很特別，正好是臺中車站、第二市場以及一百年前七媽會的百週年慶。為迎接這個重要時刻，市府規劃一系列活動，希望重現舊城百年風華，帶來本市的文藝復興。其中，臺中車站與第二市場的慶祝活動，都已在上半年熱鬧舉行，而「百年媽祖會－眾神護臺中」活動，也將在本週登場，今年除了鹿港天后宮因故無法赴約外，其他六位媽祖神尊，都將於 7 月 13 日至 16 日，駐駕臺灣體育運動大學的行宮，供眾人參拜。本市興盛的媽祖文化，已藉由一連串宗教活動，將臺中打造成為盛會城市，我也期許本週的活動，能讓參與的市民一同見證臺中的歷史發展，並留下難忘的印象。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
02	除了透過舉辦活動形塑「盛會城市」拉抬本市觀光發展，我們也響應中央新南向政策，積極佈局東協國家，繼今年 1 月 15 日臺中直飛越南胡志明市之後，7 月 1 日開始，臺中也能直飛泰國曼谷！中臺灣擁有豐富的觀光資源，未來，我們將持續推動「中進中出」，並透過區域聯盟合作、城市交流、姐妹市締結等多元策略，循序漸進，擴大臺中與國際城市之間的對飛直航。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
03	近來的幾則重要市政，分享如下： 一、臺中的好山好水，不但宜人居住，也孕育出豐富農產。上週我帶著臺中特色農產走出臺中，專程北上至立法院召開水蜜桃、水梨及高山茶的三支形象影片發布記者會，並邀請農糧署陳署長及多位立法委員站臺，一同化身本市農特	觀光旅遊局 農業局 本府各機關	觀光旅遊局： 有關四個環線路網計畫，建構 4 條環繞全市的環城自行車道，包括豐原大道自行車道(小環線，12 Km)、中環線(45 Km)、環河自行車道(大環線，76 Km)、巨環線(141.4 Km)，由小至大滿足各種騎乘自行車愛好者需求，讓自行車路網更完整，其中巨

臺中市政府第 301 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 7 月 10 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	產品代言人，齊力行銷，希望讓更多人嚐到高品質的臺中優質水果。 二、中清交流道附近上下班時刻交通流量龐大，過去國道 1 號東側廣興巷未連通中清路，居民須繞道而行。為此，市府建設局闢建自國道一號及中清路交叉口至中科廣福陸橋下，全長 545 公尺的道路，這條道路已經完工並開放通行，居民不須再費時繞道，地方交通也更加順暢。此外，市府再接再厲，於此條國道 1 號東側的替代道路打通後，也編列經費，規劃打通西側 220 公尺道路，讓地方居民與上下交流道的車潮得以分流。未來，為了讓城市交通更加便捷，我們規劃興建 3 條連結高速公路及臺 74 線快速道路的道路與橋梁，分別是國道 4 號豐潭段、國道 1 號跨越環中路銜接臺 74 線道路的空中匝道，以及中科進入水湳的橋梁，完工後將可打通進出臺中的大動脈，加上地方替代道路的闢建，相信在 3 年內，便可從根本改善大臺中的交通。 三、臺中有宜人的氣候及完整的自行車產業鏈，因此我們積極推動「自行車 369 計畫」。其中，由觀旅局提出的 600 公里自行車道目標，已經在今年 4 月達標，而為了解本市自行車道興闢狀況，上週我親自前往「大里區草湖溪畔自行車道」視察，這是市府最新完工的自行車道，第一期工程全長 1.44 公里，已於今年 3 月底完工，此條自行車道在設計上，特別採取人車分道的方式，不但方便自行車騎士騎		環線的山線、濱海，以及小環線的豐原大道第一期皆已於 105 年順利完工，豐原大道第二期預計今年(106)底完工，後續甲后線、環河自行車道也預定於 109 年全數建置完成，讓遊客透過自行車欣賞臺中山海線及河濱優美景色。 農業局： 一、本局於 7 月 1 日接獲行政院農業委員會動植物防疫檢疫局(以下簡稱防檢局)通知民眾檢舉本市大安區 1 場家禽場雞隻異常死亡，當日隨即派員赴現場進行移動管制、疫情調查及採樣送驗。 二、7 月 3 日針對該案例場半徑 3 公里內家禽場進行臨床訪視及加強消毒工作，皆無發現可疑動物傳染病情事；已請業者加強自主管理，如有異常死亡或疑似病徵應立即通報本局。 三、7 月 4 日經行政院農業委員會家畜衛生試驗所通知，確診為 H5 亞型禽流感，翌日即依標準作業程序，快速動員相關局處人力執行動物撲殺、清運及銷燬等防疫處置，共計撲殺土雞 2,115 隻，銷毀飼料 175kg，並針對場內外及周邊環境進行消毒作業，全力防堵疫情擴散。 四、輔導畜主須迅速清理禽糞、墊料及雜物等廢棄物，以堆肥方式密封醱酵至少 7 日，藉由 70℃溫度殺滅禽流感病毒，再請本府環保局協助送往焚化廠焚燬；同時加強禽場消毒工作，俾利後續復養事宜。

臺中市政府第 301 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 7 月 10 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	乘，也提供民眾休閒散步的運動空間。另外，為了讓臺中市民擁有兼具河道與鐵道風光的自行車道，我也期許觀旅局加速辦理先前提出的四個環線路網計畫，創造本市優質自行車騎乘環境。 四、一座城市的發展，必然與產業有關。臺中是臺灣發展智慧機械及航太產業的核心要角，我們也配合中央的 5+2 創新產業政策，加速本市產業連結國際，因此這 2 年多來，積極出訪招商。上個月，我親自率團參加「巴黎航空展」，展現臺中實力，並拓展更多國際商機，而法國電力集團大中華區能源事業部總經理羅蘭，也在上週(7 月 5 日)率團回訪，與我們暢談臺中水滴智慧城能源運用及規劃發展。除此之外，亞洲臺商年會也將在下週登場，並且是連續第 2 年在臺中舉辦。這些與國際的友好交流及互動，不僅是我們獲取產業新知進而打入國際供應鏈的重要手段，也能藉此推介臺中優質的投資環境，吸引更多外資來臺中投資。 五、上週市府接獲通報，在大安區一處家禽場有雞隻異常死亡的情形。市府在 4 日確診為 H5 亞型高病原性禽流感後，立即啟動標準作業程序，並澈底消毒禽場。請農業局持續監控疫情，在此也肯定農業局同仁的辛勞與付出。		五、協請本市各區公所及養雞協會針對轄內 242 場家禽場進行訪視及消毒劑發放，加強養禽場自衛防疫工作，截至目前，未有異常情形。 六、依規執行半徑 1 公里內養禽場(7 場)每月每場採集血清、咽喉及共泄腔拭子各 20 支送檢驗，持續監測 3 個月；半徑 1-3 公里內養禽場(5 場)每月每場進行疫情調查，持續 3 個月。 七、7 月 17 日會同防檢局臺中分局防疫人員及國立中興大學獸醫學院教授前往案例場進行疫情調查，分析疫病可能發生之原因。 八、本案因屬畜主未主動通報，依規撲殺不予補償。 本府各機關： 遵照辦理。
04	打造臺中成為「盛會城市」，是我們長久以來之願景，因此臺中積極爭取舉辦各項大型活動，並同步建構城市硬基礎與軟實力。過去地方政府角色多為處理日常例行性工作，但我們翻轉	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 301 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 7 月 10 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	這種刻板印象，積極與國際接軌，透過招商與觀光，讓臺中就如城市國家般進行國際交流。一座具有潛力的城市，招商投資與國際觀光須能並重，擁有好的投資條件與觀光資源，才能確保城市的未來，除此之外，提升生活機能的便利性，更是身為移居城市的臺中必須面對的課題。現今全球化競爭時代來臨，屬於臺中的特色更要發展出來，我們透過積極出訪，至日本、荷蘭、德國、法國及新加坡等東協國家招商，增進城市外交，建立全方位的國際連結；以今年為例，至法國以航太為主，去年至德國則對準智慧製造，並學習先進國家智慧城市治理的經驗，同時也拓展東南亞國家市場，透過臺商作為市府新南向政策的觸角及灘頭堡，帶回更多資訊與商機。		
05	每次的出訪，臺中與其他縣市不同處，在於都是產、官、學、研人才共同與會，透過出訪的機會，積極培育具研發與創新之人才，畢竟城市的發展能否與時俱進，靠的是不斷成長的人力資本(human capital)，而非代工產業。臺中的產業聚落更是我們的寶藏，未來我們將持續對內全力培育人才，整合政府與民間、產、官、學、研等資源，對外積極加強與歐、美、日先進工業國家的交流合作，幫助有競爭力的產業走出去，並透過城市交流創造平臺，以臺中為核心與國際鏈結，讓臺中有更多的發展可能。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
06	針對今日經發局專案報告「連結國際，展現招商效能」裁示如下：	經濟發展局 秘書處	經濟發展局： 一、本局因應亞洲臺商會已製作「新南向大事紀」摺頁，涵蓋

臺中市政府第 301 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 7 月 10 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	一、請經發局將今日專案報告內容整理為一完整專題，作成影音報導或採發行刊物之方式，將市府作為及成果與市民共同分享。 二、「投資臺中」入口網站內容應能簡明、迅速且有效地傳遞「臺中為最理想投資夥伴」的訊息，並跳脫官本位及語言本位，因此請經發局全面檢討改善包括文字內容、敘述模式、版面呈現等。另外，網站僅以繁體中文為主要語言，明顯不符外資需求，請至少新增英文語別，以利介紹本市投資環境。 三、在投資獎勵與補助部分，租稅獎勵、研發輔導、優惠融資等措施，能引進更多國內外大宗投資，因此請經發局重新整理中央與本府提供之輔導協助措施，尤其是中央所提供的投資獎勵措施，應先篩選出適用於臺中之方案並加以整合，以吸引更多資源投資臺中。 四、短期內，請將本市投資入口網與中央相關既有平臺連結，如經濟部投資臺灣入口網、全球臺商服務網，以及外交部友邦經貿投資商機官網專區等，未來則可進一步研議擴充至民間工商組織或外僑商會等平臺。 五、請經發局統籌研擬本市策略性招商文件，包括文件形式與內容。文件形式可依不同需求，設計適當呈現方式；內容則需能凸顯商機，可盤點本市投資機會與產業動態，列出重點產業，並彰顯成功案例，以吸引更多投資者。 六、請經發局統籌，針對本府重大投資招商會議列管重大招商	新聞局 研究發展考核委員會 觀光旅遊局	近兩年本府新南向相關國際活動，後續將增加專案報告國際出訪、招商成果進行彙整，製作更新版文宣。 二、「投資臺中網站」已透過本局「臺中市招商策略服務計畫」委請廠商重新設計網頁並製作英文版，力求有效呈現投資人需求資訊，文字內容、版面呈現及頁面設計均會做調整，符合友善瀏覽原則。 三、有關投資獎勵、補助、租稅獎勵、研發補助、優惠融資等措施，將盡速彙整本市及中央相關規定，以投資臺中可應用之優惠方案整體呈現。 四、透過「投資臺中網站」整體更新，將一併連結中央相關既有平臺，如投資臺灣入口網、全球臺商服務網、投資業務處、統計處等經貿相關網站，未來持續滾動式新增工商組織及外僑商會平臺。 五、有關研擬本市策略性招商文件、投資機會及產業動態，將透過本局「臺中市產業發展綱領暨產業產業聯盟平臺計畫」，製作產業發展綱領研究報告，呈現本市產業政策趨勢、重點推動項目、產業現況及政策建議。 六、本局依據「本市重大投資招商案件」列管項目，定期追蹤進度並陳報市長，將請各主政機關區分潛力投資者類別整理配套措施、公共設施與服務方案，於後續投資招商會議中向市長報告。 七、本府設有「臺中市政府招商投資促進委員會」為推動本市整體產業發展、加強招商投資開發營運、提供法令與諮詢

臺中市政府第 301 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 7 月 10 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	案件，區分潛力投資者類別(如國內大型企業、僑外、臺商以及一般外資)並個別整理配套措施、公共設施與支援服務方案，擇期於重大投資招商會議中進行報告。 七、請經發局強化與中央、其他縣市政府、會計師事務所、商會等之交流，俾利迅速掌握產業資訊與商機；另外，由於招商業務涉及法規、稅務、勞工等業務，也請經發局評估，若必要亦可架構專案型組織，作為本府招商投資業務(重大招商案件會議)幕僚單位，以強化對外連繫功能。 八、下週亞洲臺商年會安排的中、彰、投、苗四縣市聯合招商說明會，可視為中部區域對國際聯合招商的開端，也是臺中走出國際的契機，因此請新聞局、秘書處、觀旅局積極配合活動的舉辦提供必要協助。另外，由於此次是第 2 年在臺中舉辦，也請經發局積極爭取亞洲臺商會於明年第 3 年於本市續辦，彰顯本市優質投資環境。 九、行動應有具體結果產出方有效，除中央統一辦理之招商績效評比外，本府應主動進行績效檢視，因此針對已結束之國際招商行動，請經發局持續追蹤，促使實質資源流入，讓大型投資帶動臺中產業轉型與升級。 十、亞太網路資訊中心 APNIC 年會每年在亞太地區不同城市舉行，而今年 APNIC 第 44 次年會將於 9 月在本市舉行，屆時匯集國際社會上網路資訊領域各界專家於此，除可讓臺灣科技獲得推廣國際市場的機會，對臺中來說，更是一個好的招商契機，請經發局與資訊中心把握機會，擴大物		服務及協助產業排除投資障礙，後續將視需求增聘招商相關法規、稅務、勞工、會計等專業人士。 八、亞洲臺商年會於 106 年 7 月 18 日舉行中彰投苗四縣市聯合招商說明會，透過臺商匯集之良機，向與會貴賓簡介投資環境、政策及招商標的，現場亦設置攤位擺放城市介紹、招商手冊、花博文宣及各縣市相關文宣品。臺商年會為期 3 日於 18 日畫下完美句點，已強力邀請明年繼續在本市舉行，本府將盛大歡迎臺商再次蒞臨。 九、針對相關對外參訪之招商成果，將持續滾動式更新動態，掌握投資人意向及需協助事項。 十、有關亞太資訊中心 APNIC 年會，屆時將向本市相關資訊網路廠商廣宣此次年會，亦於會議舉辦期間，展示本市招商計畫、花博等相關宣傳，藉此向國外人士行銷本市。 秘書處： 本處已協助支應亞洲臺商年會 106 年 7 月 16 日市長歡迎晚宴所需經費。 新聞局： 本局協助製作市長簡報，並配合發佈新聞稿。 研究發展考核委員會： 一、因應本市將舉辦「APNIC 第 14 次亞太網路資訊年會」，

臺中市政府第 301 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 7 月 10 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	聯網相關國際大廠的參與，藉機推展本市水湳創研全球招商計畫。 十一、要打造數位城市，分析並運用各種影音、圖文、數據等能力相當重要，也惟有將各種資訊加以連結並運用於城市治理，才可稱為智慧城市，因此，成立「數位治理局」可說是打造智慧城市之首要條件，請資訊中心持續與議會溝通，以利「數位治理局」之籌設。		經發局已規劃舉辦「2017 臺中市智慧城市週暨創意設計競賽」，本中心除於 7 月 18 日配合簡報說明本市智慧城市規劃與藍圖，並積極參與後續規劃及成果參展事宜，以推展本市相關成果水湳創研全球招商計畫。 二、有關與議會持續溝通「數位治理局」部分，除配合新聞局之媒體廣宣外，亦將持續加強和議會之溝通說明。 觀光旅遊局： 一、有關 2017 亞洲臺商年會，本局負責事項為提供 7 月 19 日會後一日遊程建議及旅行社推薦，相關經費由本市工策會負擔，辦理情形說明如下： (一)依據亞洲臺商會意見，今年一日遊行程不與去年重複，並需在行程內加入公益捐贈儀式記者會(本項行程由臺商總會自行接洽辦理)，提供兩路線行程規劃如下： 1、 A 組(霧峰線)：亞洲現代美術館導覽解說、霧峰農會酒莊參觀、霧峰林家花園宮保第園區導覽解說、柳川參觀。 2、 B 組(后里-石岡-東勢線)：后豐東豐鐵馬道騎自行車、梨之鄉休閒農業區採水梨體驗、柳川參觀。 (二)商總會已於 106 年 6 月 30 日回復報名情形(A 組 217 人，B 組 55 人)，本局已轉知本市工策會辦理採購，並委由旅行社辦理後續行程聯繫及派車事宜。 二、另依據 106 年 7 月 11 日 2017 亞洲臺商會跨局處會議市長

臺中市政府第 301 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 7 月 10 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			指裁示事項，本局應於 7 月 12 日中午前提報新南向政策執行成果資料部份，已彙整「簽訂觀光交流合作備忘錄」、「拓展國際新航點」、「踩線團邀請」、「推動旅宿業穆斯林友善環境認證輔導」等四大項目相關成果，如期提供本府經發局。
07	今日研考會工作報告「交通號誌燈問題陳情大數據分析」裁示如下： 一、請交通局定期巡檢老舊交通號誌燈號，尤其是天災過後應加強巡檢，並於接獲故障通報時立即報修。 二、針對易壅塞路段，請交通局檢視是否由於號誌燈秒差，造成不連貫問題，並請適時調整。另交通尖峰期間，亦請警察局協助機動調整。 三、對於市民反映交通號誌燈需增設問題，請交通局加以重視，並審慎評估研議辦理。 四、為解決交通號誌燈被遮蔽問題，請建設局定期修剪路樹、請都發局及環保局加強查察，是否有廣告物隨意張貼或遮蔽之虞。 五、前年發生號誌桿底座螺帽過長，造成男童死亡之意外事件，本市已正面改善，惟是否仍有因設計不良致有公安疑慮之號誌或相關交通設施，仍請交通局及建設局加強巡檢。	交通局 警察局 建設局 都市發展局 環境保護局	交通局： 一、號誌故障：緊急案件撥打 1999 專線後，立即轉開口契約廠商，依合約 24 小時均有人待命出勤，接獲通報時先簡易判斷是否具立即危險，若有危險，將先洽請當地警察機關協助派員進行交維，並立即通知修維人員前往。 二、號誌不連鎖：本局於規劃號誌與秒數時，通常以主幹道車流順暢為主，考量車流轉向比率，並依路口距離及複雜度區分群組，群組內尖峰時間以號誌同亮為原則，不同群組間則研議設定時差，而支道號誌再行配合調整，多數民眾依自己行向角度，向本局反應號誌不連鎖後，本局均會派員至現場檢視，除被動式民眾反應再處理外，本局今年起啟動號誌重整與連鎖計畫，挑選全市 20 條重要幹道，依道路特性與車流狀況，重新檢討沿線各路口的紅綠燈時制與秒數，經統計上半年檢討共超過 500 處路口，並已調整 200 處路口的時制，期能改善各主要道路的壅塞情形，並增加車流續進效率。 三、增設號誌建議：評估路口是否需要設置號誌時，先選定需

臺中市政府第 301 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 7 月 10 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			求路口，如新闢道路、交通量大、肇事率高或路型特殊的路口，並依「道路交通標誌標線號誌設置規則」第 226 條及第 229 條規定評估。透過調閱警方的肇事現場圖(最常見為路口交叉撞肇事)分析，檢視該路口前後距離(約 200 公尺內)是否已有號誌化路口，是否有行人立體穿越設施(如天橋、人行地下道)等項目後，邀集相關單位共同會勘，實地勘查車行動線與路口環境，綜合考量決定是否設置。 四、交通設施巡檢：本局持續派員不定期巡檢各道路路口，對本市交通設施(包括號誌、標誌及標線)進行修復及更新，並與警察局交通大隊及各分局合作，定期進行本市易肇事路口檢討改善，透過各單位現場勘查並改善，以提升車流順暢及行人安全。 警察局： 本局交通警察大隊將利用基層勤教、大隊週報等各項集會時機，宣導同仁於交通尖峰期間，依據內政部警政署「交通疏導作業程序」手控號誌疏導時機，協助機動調整號誌，有效疏導交通。 建設局： 一、有關指示事項第四點，本局為改善樹勢、降低干擾民眾及颱風汛期前預防性作業，皆有派工進行高空修剪；為避免過度、不當修剪，部分有爭議之路段聘請委員進行監看，

臺中市政府第 301 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 7 月 10 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			以確保維持良好樹型及景觀品質。 二、有關指示事項第五點： (一) 查 104 年 5 月在太平區東平路與祥順路口發生交通號誌燈桿螺栓突出傷人事件，本局要求各單位檢查各道路及公園、園道等設施，若發現基座螺栓突出有傷人疑慮者都必須立即改善，並由本局及各公所分工辦理，路燈部分，原 8 區由本局進行改善，原 21 區由各公所負責改善，公園及園道景觀燈部分則由公所盤查、由本局改善。 (二) 第 1 波於 104 年 7 月 21 日改善路燈螺栓共計 4,763 盞、園道景觀燈共計 203 盞、公園景觀燈 10,447 盞。另為避免發生有螺栓未巡查到、未改善到之漏網之魚，本局在 104 年 9 月 2 日再著手進行第 2 波路燈及公園園道景觀燈之全面檢視及改善作業，並請 21 區公所續依第一波之業務分工辦理，於 104 年 9 月 30 日完成，共計再改善 2,426 盞。 (三) 本局並與本府交通局共同研議螺栓改善方式：如螺栓突出未滿 1-2 公分，無需加裝包護套，螺栓長度 1~3 公分加裝橡膠螺栓保護套，螺栓突出超過 3 公分則將過長部分切除並依上述規定改善。 (四) 由本局行文提供給本府各機關及府外相關機關參考，希藉由中央及地方政府共同合作，改善螺栓突出情形，以維用路人行的安全。

臺中市政府第 301 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 7 月 10 日

<table>
<tr><th>編號</th><th>指示事項</th><th>承辦機關</th><th>辦理情形</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>都市發展局：
有關指示事項第四點，交通號誌燈被招牌廣告物遮蔽問題，本局目前針對違規廣告物已訂定「臺中市政府都市發展局違規廣告物優先查處原則」，妨害公共交通疑慮者已列入優先查處對象，倘發現有招牌廣告物遮蔽交通號誌燈等情事將依規辦理。

環境保護局：
一、有關違規廣告物取締與清理乙案，目前本局各區清潔隊皆設有專人巡檢市區道路，若發現張貼違規廣告物將立即清除，並拍照採證進行取締作業。目前違規廣告物取締係以「以廣告物追人」和「以車追人」，查證廣告行為屬實後，除依電信法規定將登載之電話號碼辦理停話外，並依廢棄物清理法規定裁處新臺幣 3,000 元至 6,000 元罰鍰。
二、今年違規廣告物取締及清除成果及與歷年(1-6 月)比較：
<table>
<tr><th></th><th>拆除(件)</th><th>停話(件)</th><th>處分(件)</th></tr>
<tr><td>104 年</td><td>1,713,294</td><td>1,010</td><td>420</td></tr>
<tr><td>105 年</td><td>1,551,361</td><td>640</td><td>234</td></tr>
<tr><td>106 年</td><td>1,307,148</td><td>690</td><td>150</td></tr>
</table>
三、106 年張貼違規廣告物已有減少情事，本局仍持續辦理違規廣告物取締與清理。</td></tr>
</table>

臺中市政府第 302 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 7 月 17 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
01	各位同仁大家好！今天早上市長參加「亞洲臺灣商會聯合總會」2017 第 24 屆第三次年會開幕式及專題演講，今日市政會議由我主持。在此簡單分享近期市政重要建設： 一、臺中要更好臺商不能少：「亞洲臺灣商會聯合總會」已連續 2 年在本市舉辦年會，今年亞洲臺灣商會聯合總會年會從 7 月 16 日至 18 日在臺中舉行，來自亞洲 13 個國家地區的臺商領袖近 850 人齊聚「林酒店」，創歷年與會人數新高，我們特別邀請蔡總統蒞臨開幕典禮，表達我國對於臺商在海內外投資的支持。政府是臺商打拼最大的後盾，本人代表市府感謝臺商們的支持與投資，也希望明(2018)年會繼續在本市舉辦，並歡迎臺商加碼投資花博，也請局處首長積極向臺商報告花博籌備情形，提高臺商踴躍回臺參與花博盛會之意願，藉由大型活動建設大臺中，也建構更美好的投資環境。 二、國發會視察捷運綠線 肯定臺中軌道規劃：上週(7 月 13 日)國家發展委員會龔副主委明鑫視察捷運綠線整體施工進度，由我率領市府團隊與施工單位(北市捷運工程局)負責接待。龔副主委聽取簡報與實地視察後，十分肯定本市所提軌道計畫，並認為將中部都會區以軌道串聯的想法極具前瞻性，將為臺中奠定快速發展的基礎。本市所提「大臺中山手線」、「捷運藍線」、「捷運綠線延伸彰化」等軌道建設，全數獲得行政院納入前瞻基礎建設計畫，本府將繼續積極爭取國發會與交通部支持「大臺中山手線」各分	交通局 觀光旅遊局 人事處 本府各機關 經濟發展局 都市發展局	交通局： 目前市府同仁可於惠中路上「中央健保局(惠中路)」站搭乘「658 延」市區公車前往，並於「海墘站」下車步行約 10 分鐘即可抵達活動展區，該路線行經國道 3 號，行車時間約 1 小時 20 分，另於豐原地區同仁可於豐原客運豐原站搭乘「92 路」市區公車前往並於「海墘站」下車步行，行車時間約 1 小時 30 分，歡迎市府同仁多加利用搭乘市區公車服務。 觀光旅遊局： 有關沙雕音樂季活動截至目前參觀人次已突破 30 萬人次，為鼓勵本府同仁能夠攜帶眷屬踴躍參觀，本局業於 106 年 7 月 20 日中市觀行字第 1060011720 號函請各單位協助轉知市府同仁有關沙雕活動之各項內容及接駁車訊息，期盼本府同仁能夠對於本局舉辦活動給予更多支持及指教，踴躍前往參觀。 人事處： 本處業已於 106 年 7 月 24 日府授人給字第 1060158054 號函鼓勵本府同仁於公餘時間利用大眾運輸工具前往參觀 2017 大安沙雕音樂季活動。 本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 302 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 7 月 17 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	項計畫預算一次核定、分年編列，也會再與交通部協調經費與時程。 三、百年媽祖會 眾神護臺中：「百年媽祖會 眾神護臺中」系列活動自 7 月 13 日至 7 月 16 日舉行,邀請到臺中萬春宮、臺中樂成宮、北港朝天宮、梧棲朝元宮、新港奉天宮、彰化南瑤宮等宮廟媽祖，駐駕於臺灣體育運動大學體操館前行宮。活動內容有二大系列： (一)首先是「媽祖遶境祈安盛會」(7 月 13 日至 7 月 16 日)，7 月 13 日上午舉辦媽祖神尊安座大典後，下午以新港奉天宮帶領的 280 名佾生、禮生、樂生及唱生遵循古禮，進行全國唯一隆重盛大的「六佾舞」祝壽大典，慶祝百年媽祖會盛況重現,由市長與立法院蔡副院長其昌等人擔任主祭官，依古禮進行儀式，場面肅穆、隆重。 (二)接著是「媽祖文化嘉年華系列活動」(7 月 14 日至 7 月 16 日)於臺中公園和中區光復國小外操場舉行，包含大甲鎮瀾宮、大庄浩天宮、大里杙福興宮、大肚萬興宮、臺中萬春宮、臺中樂成宮、北港朝天宮、社口萬興宮、南屯萬和宮、梧棲朝元宮、新社九庄媽、新港奉天宮及彰化南瑤宮等 13 座百年媽祖廟參與，活動內容有「媽祖創意特色展」、「街藝陣頭匯演」、「媽祖戲劇之夜」及「百年市集」等，讓民眾一覽各宮廟文化特色並體會地方風俗及社會變遷。百年前七媽會是區域聯合治理的開始，如今市府積極推動中部區域聯合治理，期待中臺		經濟發展局： 一、干城營區周邊攤販問題，分成道路內與道路外兩部分，先予敘明。 二、道路內部分，由本府警察局依違反《道路交通管理處罰條例》相關規定處理攤販占用道路設攤營業問題。 三、道路外部分，案係交通部臺灣鐵路局提供所有土地出租攤販設攤營業，惟因事涉違反土地使用分區管制相關規定，本局業以 105 年 9 月 14 日中市經市字第 1050044389 號函行文該局知悉，並由本府交通局與本局分別以 105 年 12 月 13 日中市交停設字第 1050060001 號函及 106 年 4 月 28 日中市經市字第 1060018820 號函請該局解除或提前解除土地租約，且不再與承租人續約。另攤販占用國防部政治作戰局所有土地設攤部分，已由國防部提起訴訟排除占用。 都市發展局： 一、為加速實踐「大臺中 123」政策，本局已將其納入「臺中市區域計畫」案內未來全市整體空間發展策略佈局內容，全案業經 106 年 7 月 20 日經內政部區域計畫委員會第 397 次會議審定。 二、有關請都發局加速進行干城營區都市計畫乙節，市府為解決干城地區國有、軍方及私有土地交換利用問題，並改善商業活動環境，於 76 年積極辦理六期(干城)市地重劃區，

臺中市政府第 302 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 7 月 17 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	灣能攜手合作，共同發展，一起進步，迎接下一個百年。 四、市長城市治理 國內外肯定： (一)市長以「遠見、宜居城市」、「人本、生活首都」以及「生態、永續家園」等三大作品，獲中華民國不動產協進會推薦參與甄選，並經評審團一致肯定功績卓著，7 月 12 日獲頒「國土建設特別貢獻獎」。本獎項為中華民國不動產協進會舉辦，是國內唯一與國際接軌的建築業界最高榮譽獎項。市長獲獎後表示：「得獎，只是開始。尤其今年，臺中可望超越高雄成為第二大都市，城市改造，需要永續經營與持續躍升的動力。明年起，臺中將藉由舉行 2018 世界花博、2019 東亞青奧運，2020 世界蘭花會議等世界級活動，打造宜居家園，並期於 2022 年成為世界設計之都。」，市長也請建築業者一起打造宜居家園、生活首都，期待臺中成為結合生產、生態、生活在一個—「三生有幸」的好居所。 (二)諾貝爾經濟學獎得主肯定：「亞洲不動產學會暨世界華人不動產學會聯合年會」7 月 11 日於本市舉辦，市長應邀就「全球化浪潮下臺中城市經濟發展戰略」專題演講，市長指出，臺中正面臨「市區空洞化、原縣區邊緣化」的危機。以臺中火車站為例，周邊夜晚黯淡，像落寞的城區；原縣區則是農田間工廠林立。面對上述問題，市長採取「再平衡」策略，將 32 個都市計畫整合為 10 個，並以「大臺中 123」政策為骨架，分市區、		並為配合鄰近火車站地區之相關重大建設開發，以 104 年 9 月 14 日府授都計字第 1040198490 號公告發布實施「變更臺中市都市計畫(干城商業地區)細部計畫(第二次通盤檢討)案」，調整都市計畫管控機制，以發展高強度商業為主，惟干城商業區土地大多為財政部國有財產署所有，由該署規劃列入年度招標設定地上權，陸續已有私人開發使用，如秀泰廣場。另本局刻正辦理大臺中計畫相關之都市計畫變更、都市更新、城中城計畫、綠空計畫等規劃，以臺中車站地區為中心，連結至干城商業地區、臺糖生態園區等周邊土地，以創造更佳的都市環境、土地利用、商業活動及景觀風貌。

臺中市政府第 302 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 7 月 17 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	山、海、屯區，加上公共運輸導向型開發 TOD 策略，讓臺中多都心發展，他也期望內政部能支持臺中的區域計畫，因此請都發局加速進行干城營區都市計畫、經發局加強管理附近攤販，讓臺中成為城鄉均衡發展之都。諾貝爾經濟學獎得主羅勃席勒(Robert Shiller)表示，臺中是臺灣科技產業重鎮，科技與產業的發展是留住人才的重要因素，他曾住在美國底特律，底特律因工業沒落而人口外移，因此，他肯定臺中積極創造就業機會並培育人才，臺中正往正確的方向前進。而且他對臺中的城市印象很好，景觀很美，更可見到清晰的天際線，令人留下深刻印象，是宜居且好生活的城市。市長的城市治理理念獲得國內外重要獎項及重量級人物雙重肯定，本人深深期許臺中成為既美麗、有希望的城市，透過 1 條山手線、2 大海空港、3 大副都心為骨幹，將臺中打造為最宜居的生活首都。 五、2017 大安沙雕音樂季自 7 月 1 日起至 8 月 6 日結束，今年的沙雕許多意涵相當特殊，尤其入口處「聆聽花開的聲音」巨型沙雕，展現長髮飄逸的少女在花香及海風吹拂下，感受花瓣飄過、專注聆聽花開的聲音與情境，相當值得大家前去欣賞。市府同仁在繁忙公務之餘，可把握時間利用下班後、落日前，搭乘大眾運輸工具至大安觀賞，對此，請交通局、觀旅局與人事處研議如何鼓勵市府同仁利用大眾運具前往參觀。		

臺中市政府第 302 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 7 月 17 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
02	目前正值暑假期間，是全家旅遊的旺季，其中適合全家旅遊的活動有健行及騎自行車等。在步道方面，大坑風景區為臺中市民心靈沉澱的重要休閒場所，也是登山客踏青健身之地，在平常或例假日處處可見同好攜伴、闔家同遊景象，成為臺中市民共同擁有的後花園。自行車道方面，「臺中市環市休閒自行車道」的單車路線遍佈全市，讓前來臺中市休閒的單車族可以充分感受到市容美景及四季自然動態變化。本市的觀光資源極為豐富，未來將持續結合鳥類、特殊花草及濕地螃蟹等自然生態，包裝成富涵教育意義的旅遊行程；交通運輸措施方面，市府也將持續爭取捷運綠線延伸至大坑，建立方便的大眾運輸系統，以因應龐大的觀光遊客需求。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
03	市府長期以來投注相當多的資源與心力在推動「公共自行車(iBike)369 計畫」與「百里登山步道計畫」這兩項政策，加上適逢暑假期間，可讓學子有更充裕的時間去探索臺中之美，因此，今日由觀旅局針對本市登山步道與自行車道進行介紹；此外，9 月份環法單站業餘挑戰賽即將於本市舉辦，這也是首度在臺舉辦的賽事，也歡迎市民朋友共襄盛舉。針對今日觀旅局專案報告「健行騎車 FUN 暑假 臺中市優質步道與自行車道」及近期賽事綜合裁示如下： 一、臺中的景點，不是只有歌劇院、草悟道、科博館，以今日的報告為例，本市的步道串連了許多名勝古蹟或賞鳥等景點，因此，請觀旅局加強宣導本市景點，並簡化現有自行	經濟發展局 觀光旅遊局 新聞局 教育局 民政局 交通局 秘書處 運動局	經濟發展局： 配合指示事項辦理，「臺中市商圈周邊特色景點及商業資訊」電子檔供參。 觀光旅遊局： 一、指示事項第一點：本局擬重新製作簡易版自行車道路網圖，放置於轄管「臺中觀光旅遊網」露出宣傳，並申請本府官方 LINE，請本府新聞局協助宣傳。另將本局製作之「本市優質步及自行車道」宣傳影片連結上傳至「臺中觀光旅遊網」，以加強行銷本市豐富的觀光資源及特色景點，提供民眾假日休閒去處之參考。

臺中市政府第 302 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 7 月 17 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	車道路網圖，請新聞局協助宣傳；也請經發局加入在地特色商業資訊，帶動區域產業與觀光發展。 二、臺中的旅程推薦應有所串聯，才能帶動區域觀光效益，請觀旅局整合可串連的自行車道與登山步道，並透過在地農特產與文化故事加值的方式，提出旅程方案，以整體帶動本市觀光。 三、請教育局從學校教育推廣自行車教育與生態教育，從小學生的觀念養成開始，建立交通安全與環保觀念，同時建立運動習慣，培養健康臺中、低碳城市的種子。 四、本市幅員廣闊，登山步道遍布各區，其養護需要民間力量參與，因此請觀旅局加強推動企業認養制度，以提供市民安全之休閒環境。 五、請觀旅局持續佈建自行車路網系統建置計畫(大臺中遊城四環線)，沿著河道、鐵道繼續打造自行車道，讓「三道合一」成為臺中的城市自行車道品牌。 六、今年 9 月，國際上擁有百年以上歷史的「環法自行車賽」，首度在臺灣舉辦「單站業餘挑戰賽」，並且從臺中出發，為期賽事順利舉行，請交通局提出完善交維計畫；比賽沿途也需有啦啦隊共同參與，請民政局、教育局共同努力、鼓勵志工、學生參與，沿途為選手加油，讓選手們與市民共同體驗此一難得之賽事。 七、環法自行車賽事舉辦前一晚之大型晚會，將於臺灣大道市政中心一樓廣場舉辦，請運動局與主辦單位妥為規劃，並		二、指示事項第二點：本局已於「臺中觀光遊網」規劃本市「鐵馬之旅」體驗，透過各條代表本市不同特色的自行車道，連結在地歷史、人文等故事介紹，推薦周邊遊玩景點，同時，連結本局製作之「臺中騎遇記」宣傳摺頁電子檔提供下載，推廣本市自行車道及登山步道之遊程推薦等相關資訊。 四、指示事項第四點：總Ｏ地產開發股份有限公司已於 106 年 5 月 1 日至 107 年 4 月 30 日認養 9 號及 9-1 號登山步道，本局並接受東Ｏ企業股份有限公司及彭Ｏ貿易有限公司各捐贈 50 萬元認養大坑 5 號登山步道。本局風景區管理所網頁已公告，標題為「大坑登山步道開放認養，歡迎各界踴躍參與」，加強宣導。 五、本局提出四個環線路網計畫，建構 4 條環繞全市的環城自行車道，包括：豐原大道自行車道(小環線，12km)、中環線(45km)、環河自行車道(大環線，76km)、巨環線(141.4km)，由小至大滿足各種騎乘自行車愛好者需求，讓自行車路網更完整，預計 4 年可新增 213 公里以上自行車道，未來遊客可透過騎乘四環線遍遊全臺中，其中巨環線的山線、濱海、豐原大道第一期皆已於去年順利完工，豐原大道第二期預計今年底完工，後續甲后線、環河自行車道也預定於 109 年全數建置完成，讓遊客透過自行車欣賞臺中山海線及河濱優美景色。 七、指示事項第八點：經洽本府運動局，本週已與主辦單位開

臺中市政府第 302 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 7 月 17 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	請秘書處積極協助必要事項，其他活動需要配合之處，也請觀旅局、新聞局、經發局協助，以藉此提升臺中之國際知名度。 八、這次環法自行車比賽「單站業餘挑戰賽」的路線，除了臺中，也串聯南投，請運動局統籌、召開協調會，設法擴大觀光經濟與行銷效益，凝聚中部縣市參與意識。		會討論晚會規劃方向，因細部規劃內容尚未完成，倘確認晚會內容，將邀集有關單位開會，協調各單位協助配合事宜。 新聞局： 本局 7 月 17 日發佈「暢遊山海美景 中市『四環線自行車道』及『百里登山步道』109 年完工」市政新聞 1 則協助宣傳，關於環法自行車賽事舉辦前一晚之大型晚會，本局屆時配合發佈新聞及運用各項管道協助宣傳。 教育局： 一、指示事項第三點：本局已規劃 106 年國民小學自行車推廣活動「親子假日體驗營」，透過親子自行車活動，培植學童具有健康體魄，提升學童體適能，建立正確、安全騎乘觀念及節約能源、維護環保低碳城市概念。另本局訂於 106 年 9 月 27 日辦理「臺中市 106 年度國民小學學生上下學交通安全維護研習」，培養學生安全騎乘自行車知能及道路風險認知，期降低交通安全風險係數。 二、指示事項第六點：為讓師生參與並體驗此一運動盛事，將函請各校於教師晨會暨學生朝會加以宣導，以鼓勵參加 106 年 9 月 17 日上午 5 點 30 分於市府廣場舉辦之開幕典禮並依「2017 環法單站業餘挑戰賽賽事企劃書」揭示之比賽路線圖沿途為選手加油。另，亦請學校於 106 年 9 月 11

臺中市政府第 302 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 7 月 17 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			日起至 9 月 17 日止於學校跑馬燈及學校網站，刊登「9 月 17 日環法自行車單站業餘挑戰賽在臺中，邀您一起為選手加油 http://letapetaiwan.com」以強化宣傳效果。 民政局： 有關「環法單車賽-單站業餘挑戰賽」經詢本府聯繫窗口運動局，本案訂於 8 月份召開跨局處會議以確認相關局處分工，本局將配合會議決議及林副市長指示辦理。 交通局： 有關 106 年 9 月份之環法自行車賽，主辦單位已於 7 月 24 日提供交通維持計畫，本局刻正辦理相關審查作業，並將持續輔導主辦單位修正計畫書，以利活動進行。 秘書處： 有關環法自行車賽事之場地使用需求，本處業於 6 月 29 日先行協助保留，並協調原 9 月 17、18 日之借用單位，配合改借其他場地，俾供前揭賽事使用。本案前經本處於 7 月 19 日主動電請運動局速依「臺中市政府臺灣大道市政大樓場地使用管理要點」規定提出場地借用申請，運動局電復尚在研議相關活動細節，後續本處將依規全力協助本案。 運動局：

臺中市政府第 302 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 7 月 17 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			有關市政會議市長指示事項第七、八點，本局說明如下： 一、有關舉辦大型晚會乙節，經與主辦單位討論，初步規劃於府前廣場辦理車手粉絲見面會，預計於 106 年 9 月 16 日晚上 6 時舉行，詳細舉辦情形本局將另案簽辦。 二、本案於 106 年 8 月 2 日上午 9 時 30 分由本府林陵三副市長擔任帶隊官協同相關局處進行總會勘，訂於 8 月第 2 週召開相關跨局處會議，屆時將邀請南投及相關權責單位一同召開。
04	有關今日專案報告，黃秘書長對此提示，過去臺灣的自行車道多參考韓國、日本模式，以紅色、綠色瀝青等作車道鋪設，惟後續維修不易，因此建議未來以一般 AC 柏油路面鋪設即可。此外，觀旅局架設之觀光旅遊網網站已詳細介紹本市各大景點，如城中城小旅行、草悟道、張廖家廟等，但為更便利外縣市遊客使用，請研議設計一日遊、二日遊景點介紹，並請交通局給予交通路線規劃等必要協助，讓網頁的使用更便民、人性化。	交通局 觀光旅遊局	交通局： 本府刻正整合各局處陸續建置的觀光、休閒及遊憩型自行車道，並利用鐵路高架化打造綠空鐵道，優先串聯既有自行車道路網，打造臺中市更友善的自行車道路網，提供市民安全騎乘及便利的環境。目前本局已有自行車道整合網頁平臺，並提供自行車道旅遊行程建議路線規劃予觀旅局，以充實該網站內容。 觀光旅遊局： 一、為推廣本市豐富觀光資源，建構友善旅遊環境，本局建置「臺中觀光旅遊網」，介紹本市食、宿、遊、購、行及宣傳最新活動消息等旅遊資訊，並於網站內提供”精選行程”依景點特色及旅遊主題規劃多條一日遊、二日遊等建議行程，方便遊客作為規劃來臺中觀光旅遊的參考。而為因應

臺中市政府第 302 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 7 月 17 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			現代人行動載具使用率增加，旅遊網業已完成 RWD(響應式網頁)改版，讓不同尺寸行動載具的使用者能更便利、更簡單地閱讀網站內容，大幅提升網站的友善度。此外，藉由與本局「大玩臺中」粉絲團的相互連結，同時提供國內外遊客即時多元的觀光旅遊訊息並增加網站的觸及率。 二、有關黃秘書長建議未來以一般 AC 柏油路面鋪設自行車道乙事，本局已於臺中市休閒型自行車路面改善工程案以一般 AC 柏油路面修繕東豐自行車綠廊損壞路面，並以彩色塗料加強路口標示，提升安全性。

臺中市政府第 303 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 7 月 24 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
01	臺中市是公認的宜居城市，不只環境好、氣候佳、位置適中，更重要的是這座城市的基礎建設完善。然而幾年前升格為直轄市後的臺中，面臨原市區空洞化、原縣區空洞化的危機，加上城鄉失衡的發展，有鑑於此，市府提出區域計畫，期許打造臺中成為「以人為本」的「宜居城市、生活首都」。歷經 5 年多的公開討論，與 8 場內政部區委會專案小組審議，臺中市的區域計畫，終於在上週四通過內政部區委會審查，「大臺中 123」將有上位指導基礎，並得以解決縣市合併後，因廣域治理導致的各項問題，讓土地地盡其利，士農工商各安其位。此外，透過都市計畫的落實，部分優良農地可以回歸農用，對於遭污染而無法回歸農業的土地也能地盡其利，同時減少農地上的未登記工廠。中央通過區域計畫案，除了是給予市府施政上的肯定，也讓本市區域計畫在確保資源永續下，建立「山・海・屯・都」城鄉發展模式，逐步實踐「國土計畫保育」、「健全農業發展」、「維護海洋資源」及「城鄉永續發展」4 大核心價值。最重要的是，我們將加速實踐「大臺中 123」政策，期盼從交通、產業居住等面向多管齊下，帶動區域發展、平衡城鄉差距。此外，由於中央規劃將以「國土計畫法」取代區域計畫法，屆時區域計畫就無法再提出，中間有 6 年過渡期，考量臺中市的發展不能再等 6 年，因此，這套區域計畫像是一件衣服，非常適合臺中市的身材，也將是臺中市「囝仔登大人」的契機。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
02	本市人口在上個月已超過 277 萬人，依照近幾年臺中的人口成	本府各機關	本府各機關：

臺中市政府第 303 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 7 月 24 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	長速度，近期將超越高雄，成為全臺第二大都市。正因為邁向第二大都市，各方面建設勢必要積極啟動，提升基礎建設與生活品質。日前中央提出之前瞻基礎建設計畫如同即時雨，讓我們種下的建設種子得以茁壯、開花結果，尤其是通過交通、水環境、產業與城鄉發展等預算，更讓此時最需養分的臺中，得到資源挹注，加速發展。除了大臺中 123 的政策，這 2 年多來持續進行的 2025 臺中好生活旗艦計畫，也依照預定期程積極推動中，請各機關檢視可以申請中央補助計畫的項目，並請副市長、秘書長、副秘書長共同督導，積極向中央爭取資源挹注，以完善本市之建設。		遵照辦理。
03	在此簡單分享近期市政重要建設： 一、上週國道 4 號臺中環線豐原潭子段舉辦開工典禮，這是打造本市環城公路最重要，也是最後的拼圖。通車後，將與國道 1 號、國道 3 號、臺 74 線、臺 61 線串連構成本市四通八達的公路運輸系統，可以有效紓解國道 1 號豐原大雅段及國道 3 號快官霧峰段長期交通壅塞之情形。 二、以高架橋跨越臺 74 線，串聯中科工業園區與水湳經貿園區的道路銜接工程於上週正式開工，值得一提的是，這座高架橋採斜張橋設計，主塔為 A 字型，橋索面則為豎琴式與輻射式混合體，如此「宛如少女祈禱的雙手」的設計，將為城市景觀創造絕佳的視覺美感，十分令人期待。尤其這座橋梁剛好位在臺中市的中心點，完工後將會是雙港捷	本府各機關 建設局 交通局 新聞局 運動局	本府各機關： 遵照辦理。 建設局： 有關「臺中市水湳 40M-11 號道路與中科東向道路銜接工程」已於 106 年 7 月 10 日開工，並由市長於 106 年 7 月 22 日主持開工動土典禮，截至 106 年 7 月 31 日止之施工進度為 0.19%，預計於 108 年 7 月 5 日完工，關於橋梁命名作業將配合工程進度由本局施工團隊研議辦理方式並讓全民參與，讓市民一同為城市建設盡一分心力。 交通局：

臺中市政府第 303 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 7 月 24 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	運進入城區的主要動線，甚至可媲美舊金山的金門大橋，因此我希望讓全民參與這座橋的命名，請建設局對此進行研議，讓市民一同為城市建設盡一分心力。 三、捷運綠線 G8 共構大樓於上週開工，該處將興建地下 6 層、地上 28 層的住商大樓，未來開發效益可達 28 億元，此即大眾運輸導向的都市發展模式(TOD)。透過此模式，可將土地開發與捷運站緊密結合，大幅提升土地使用強度並兼顧交通需求，打造交通便利的開發基地。我們也期待未來能同步帶動周邊整體發展，創造人潮與商機，共創都市發展與捷運雙贏的成果；也期待該案可作為後續捷運綠線其他場站、甚至未來捷運藍線及雙港輕軌的土地開發招商典範，帶給臺中市民更美好的生活願景。另外，未來的捷運藍線與綠線運量將是相乘的效應，但若沒有市府將原有之 BRT 改為優化專用公車道，臺中也無法爭取到捷運藍線的興建，也因此，應使更多市民了解 BRT 的改善與捷運藍線的爭取過程，讓市民理解我們的用心與努力。 四、亞洲臺商年會已連續 2 年在本市舉辦、2019 東亞青奧理事會也將於本週召開，亞太網路資訊年會(APNIC)也即將在本市舉行，各項盛大的活動，都在臺中舉辦，讓會展產業變身為引導本市產業發展之火車頭，也成功帶動臺中整體的發展與進步。 五、一直以來，我們致力打造棒球城市，除了積極推廣棒球運動，各項運動硬體設施也陸續興建中。位在臺中洲際棒球		一、國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程 (一)本案係由國道新建工程局辦理規劃設計及工程作業，已於 7 月 18 日舉辦開工典禮，豐原 1 號、2 號隧道及中坑溪橋工程為本計畫之關鍵工程，已於 106 年 3 月 16 日順利開工。其餘工程標均已決標，後續將配合用地取得作業陸續開工，預定於 110 年全線工程完工。 (二)國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程完工後將與國道 1 號、國道 3 號、臺 74 線、臺 61 線串聯構成臺中都會區之環狀高快速公路網，紓解國道 3 號霧峰快官段及國道 1 號豐原大雅段尖峰壅塞情形，提供臺中都會區東側快捷的聯外運輸服務，帶動區域均衡發展。 二、捷運綠線 G8 共構大樓 (一)捷運綠線 G8 站共構大樓開發案於 106 年 4 月 24 日領取建照，106 年 7 月 12 日申報開工，並已於 106 年 7 月 27 日實質開挖，預計 108 年 05 月 28 日先行交付捷運共構結構體予北捷局進場施作，並於 109 年 12 月全棟開發大樓竣工取得使用執照，屆時將依照權益分配結果由地主、機關、投資人三方各自取得建物所有權。 (二)有關後續捷運土地開發招商，已訂於 8 月 2 日舉辦「捷運系統土地開發國際研討會」，邀請包含日本知名開發商與鐵路公司在內的國內外專家學者與投資人，針對 TOD 規畫及場站共構開發進行相關經驗分享與交流，以利未來臺中軌道路網整體規劃，並為今年下旬的捷運

臺中市政府第 303 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 7 月 24 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	場旁的迷你蛋，在新團隊「好運來」進駐，斥資 3 億元連同周邊重新整頓建設後，已經成功蛻變為「多功能運動中心」，並於昨天正式開幕營運。它也可以是展演空間，用以舉辦音樂會、演唱會等藝文表演，甚至是國際大型會議，成功串連周邊洲際棒球場、臺中棒球故事館、棒球專賣店以及假日市集。此外，搭配後續規劃興建的棒球練習場和立體停車場，整個洲際棒球場周邊將不只是棒球場，而是以「洲際棒球文創園區」之姿，形成全臺首個棒球聚落。我們也期待透過比賽、展覽與休閒的結合，讓這座棒球運動休閒園區，不只是本市休閒的新地標，更進一步帶動地方運動產業的發展。 六、今年臺北將舉辦世大運，昨天(7 月 23 日)世大運聖火傳遞到臺中，我也親自來接聖火。這次臺北為臺灣舉辦世大運，沒有人是局外人，所以請運動局務必觀摩學習，以作好萬全準備迎接 2019 東亞青奧。 七、近期有不少運動賽事在臺中舉辦，今年臺中市金龍盃全國青少棒及青棒菁英賽，也在上周熱烈展開。目前本市共有 23 所國小有少棒隊，這次賽事中，地主隊多達 13 支，顯示臺中作為「世界棒球之都」的雄厚實力，也期待地主隊能發揮實力，將冠軍獎盃留在臺中。 八、運動場上選手們生龍活虎，呈現最佳狀態爭取最好表現，但往往下場後可能因運動傷害而無法再次躍上舞臺。因此，本府為提供本市運動選手一系列健康照護工作目前順		綠線 6 站土地共構開發招商案預為暖身。 新聞局： 本局透過電子媒體、發布市政新聞行銷宣傳本市軌道建設及優化公車道改善： 一、廣播專訪：106 年 8 月 1 日、2 日安排交通局馮輝昇副局長於全國廣播「哈拉聊市政」節目、望春風電臺「新聞.com」節目談前瞻基礎建設，臺中市軌道建設的內容、規劃情形及目前執行的進度。 二、有線電視專訪：安排交通局王義川局長 8 月份接受本市豐盟、大屯、大臺中數位、群建有線電視專訪談前瞻基礎建設、軌道建設、觀光公車、電動公車等。 三、7 月 28 日發布「309 路公車營運時間變動 7/29 起高美濕地站末班車延長 19:20」、7 月 29 日發布「尼莎颱風來襲 中市部分紅黃線路段開放停車」、8 月 2 日發布「中捷開發招商 林市長：臺中已成第二大城 三大利多鼓勵投資臺中」等市政新聞計 3 則。 運動局： 本府 2019 年將首次舉辦國際性綜合賽會，因此，為了解國際性賽會籌辦流程及相關準備工作，於臺北世大運訂於 106 年 8 月 19 日至 30 日賽會舉辦期間，東亞青運執行委員會擬率團至世大運賽會開幕、競賽及比賽場館參訪與觀摩，汲取國際賽事

臺中市政府第 303 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 7 月 24 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	利與 9 所區域醫療院簽訂「運動傷害特約醫療院所」合作契約，將強化學生傷後復健與合作醫院的後送機制，並搭配運動科學計畫，提升選手的生理素質及條件，完善運動選手健康照護工作。		籌辦經驗，相關辦理情形如下： 一、開閉幕典禮觀摩：業向臺北世大運購買開閉幕門票，將由市長、副市長、秘書長、文化局長、運動局長及本府各局處人員代表，觀摩世大運開閉幕典禮流程及籌備情形。 二、參與世大運觀察員計畫：業向臺北世大運申請觀察員認證卡，將由本府各局處共 40 名人員代表，赴臺北世大運觀摩賽事運作籌備情形。
04	上週逢甲商圈(西屯區西安街)發生了氣爆意外，造成 1 死 15 傷，當天第一時間消防局蕭局長即前往現場指揮救災，各局處也積極提供必要協助。在經過檢察官同意後，我們已清理西安街道路與公共區域，並拆除可能掉落傷害民眾的廣告與瓷磚。至於意外原因，初步調查是瓦斯行新進員工作業時，不慎踢落 2 支鋼瓶至地下室，導致瓦斯外洩，經聯繫瓦斯行老闆前來處理，欲以電風扇吹散瓦斯，於插電時引發爆炸。所以我也再次提醒市民，一旦聞到瓦斯氣味，應遵照「禁火、關氣、推窗、Call out」4 步驟，千萬不能開啟電器、火源。此外，也請消防局加強對業者的宣導與訓練，請林陵三副市長督導，杜絕類似事件的發生。另外，本次事件中不幸罹難者承租的是出租套房，雖然本次事故地點不是出租套房，但逢甲、一中等商圈等日租套房常潛藏公安危機，也請觀旅局進行專案列管並加強稽查，並於治安與公安會議報中進行完整報告。	本府各機關 觀光旅遊局 消防局	本府各機關： 遵照辦理。 觀光旅遊局： 一、逢甲、一中等商圈等日租套房常潛藏公安危機，本局已積極將日租套房列為專案查緝取締重點，除受理民眾檢舉反映案件外，並責成專人每日上網搜尋日租套房等非法旅宿違規廣告，要求網路平臺業者立即撤除下架，阻斷業者行銷管道。 二、聯合稽查小組也加派人力，不分平日及假日增加稽查日租套房的頻率次數，另針對被查獲裁處 2 次以上之違法業者，強制執行斷水斷電措施，展現市府掃蕩日租套房非法旅館之決心，維護旅客住宿安全，並保障合法業者權益。 三、自 104 年 1 月至 106 年 7 月 31 日止，本府累計已執行日租套房聯合稽查 472 家次，裁罰 97 家次(其中 9 家刻正辦

臺中市政府第 303 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 7 月 24 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			理裁罰程序中)，累計裁罰金額將達 1,431 萬元，斷水斷電 2 家次，並持續積極加強查緝工作。 四、 交通部已於 106 年 7 月 13 日發布修正發展觀光條例裁罰標準，凡未依規定領取營業執照或登記證而經營觀光旅館業務、旅館業務或民宿，以任何方式散布、播送或刊登營業之訊息，處新臺幣 3 萬元以上 30 萬元以下罰鍰。本局將據以執法，從網路源頭直接裁罰管控，根本阻斷日租套房等非法旅宿業者主要行銷管道，期有效遏止日租套房違法亂象。 五、依市長指示，於治安與公安會議報中針對本市日租套房現況進行完整報告。 消防局： 一、本局各轄區大隊暨所屬分隊及婦宣隊人員於災後(7 月 19 日起)即針隊大型商圈及住店合一之建築物，前往各大商圈及鄰近路段加強執行防火宣導工作，宣導民眾用火用電安全、推廣設置及使用住宅用火災警報器、滅火器及防焰物品；並以沿途掃街、逐一宣導「建議業者加裝防傾倒固定措施」、「遇瓦斯外洩正確處置方式」及「換裝瓦斯安全注意事項」，截至 106 年 7 月 27 日止，計 17 場次，警義消、婦宣出勤 142 人次，約宣導商家 309 家、宣導民眾 2,640 人次 二、有關瓦斯行人員管理部分，本局自 7 月 25 日至 7 月 28 日

臺中市政府第 303 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 7 月 24 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			連續 4 天分 8 場次辦理液化石油氣分銷商教育宣導會，針對逢甲商圈氣爆案例進行消防與勞工安全規範內容說明與宣導，運用案例教育提醒瓦斯使用安全應注意事項，並要求各分銷商能落實員工基本教育訓練；另為輔導餐廳自主檢查及瓦斯行換裝瓦斯作業安全，消防署已與各地方消防局及專家學者開會討論，即將擬定相關行政指導綱領(草案)，加強是類場所「自主檢查」及「安全設備與配套措施」，以避免營業場所發生液化石油氣洩漏或火災等意外事故發生，俟後將持續依「消防機關辦理消防安全檢查注意事項」規定，辦理液化石油氣分銷商及串接場所之查核工作。 三、臺中市政府災害應變中心與災害防救辦公室於案發後第一時間即依照運作架構，啟動各功能分組(消防與搜救組、治安維持組、避難與安置組及醫療與公共衛生組)進行現場搶救及後續復原作業；並於 7 月 26 日邀集各局處，由林副市長陵三主持災後檢討會，針對復原重建進度報告、加強液化石油氣安全管理、學生住宿舍及日租套房抽查與安全管理問題等相關事宜進行討論，並由各相關單位持續管控辦理。
05	公部門的能力有限，善用廣大的民間力量來建構服務機制，是治理上必要的途徑，不僅是在臺中，更是國際各大先進城市的做法。對市府而言，民間社團及個別的市民志工，將是重要的	社會局 經濟發展局 民政局	社會局： 一、有關擴大參與本市志工的合作夥伴，引進民力協助花博活動乙案：

臺中市政府第 303 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 7 月 24 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	協力夥伴。而志工是一項龐大的人力資源運用工作，透過人才的有效運用，培養、發展在地的力量，也將成為臺中前進的動力。我們也期許將志工精神發揮於市政各方面，以花博為例，透過花博，將能使城市提升到新的境界，而辦完花博留下的資產，也將對臺中產生深遠的影響。針對今日社會局專案報告「志工首都 花現臺中」裁示如下： 一、花博最美麗的風景是志工，臺中的志工人數與 2014 年底相比，增幅高達 32%(截至今年 6 月 30 日，共 100,034 人)，顯示本市志工首都的基礎已經逐漸穩固，請社會局與經發局研議設法擴大參與本市志工的合作夥伴，引進民力協助花博活動。 二、請積極鼓勵地方的守望相助隊，特別是展區附近的隊伍踴躍參與花博志工，既可省去舟車勞頓之苦，也可凝聚市民對城市的向心力。 三、目前本市義交已達 1,300 位，可研議再增加義交數量，讓花博期間能有一支具有充足經驗的隊伍，並研議由展區附近的大企業認養此期間隊伍之支出，讓政府與民間共同培養珍貴的人力資源。 四、有關花博志工經費部分，所需經費約需 1.6 億元，惟目前僅核定 1 億元，請積極以各種管道爭取資源，甚至也可導入企業參與，讓企業出錢、出人，培養企業善盡社會責任。 五、花博志工要搭配三步驟政策作結合，初期為整修臺中圖書館精武分館打造「非營利組織(NPO)培力實驗專區」；並	交通局	(一)本局已於 106 年 5 月 31 日辦理「花博相本亮相記者會暨花博種子志工團聯繫會」： 1、邀請每位市民在 2018 臺中花博正式展開前，透過花博相本追尋屬於自己的 7 座花園，進一步成為 2018 臺中花博志工。 2、花博相本亮相記者會後，辦理花博種子志工團聯繫會，邀請市長夫人講述 2018 臺中花博核心論述、本局呂建德局長講述花博志工運作架構、資訊中心解說花博相本操作方式，並進行意見交流，收集志工對於 2018 花博的建議。本次活動共 18 家新聞媒體、21 個局處及其轄下志工隊、25 個區公所計 354 人參與。 (二)為使花博相本能推廣至全市各領域，本局已於 106 年 6 月 9 日促請本市各局處成立「花博相本特色團」，目前已成立 124 團。 (三)本局推廣方式如下： 1、邀請轄下志願服務小隊廣為宣傳。 2、結合大型活動宣導，例如大臺中企業志工日、臺中國際志工工作營。 3、結合社會局各科辦理各向聯繫會、宣傳活動、培訓課程等各項傳播管道，提升花博相本能見度。 4、將「花博相本」融於花博志工資源中心辦理之志工招募說明會、花博課程培訓已及多元傳播等相關活

臺中市政府第 303 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 7 月 24 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	改建聯勤招待所為非營利組織與志工發展中心；最後則將以光復新村為基地，建設國際非政府組織(INGO)中心，以此三步驟打造國際志工首都，盼全面整合志工人力資源，提供培力訓練課程與諮詢，讓臺中引領臺灣與國際連結。		動中。 二、有關花博志工經費案，已案初核經費額度分列「企業贊助項目」，將於 106 年 8 月份函請經發局徵求企業贊助。 三、有關花博志工搭配「三步驟打造國際志工首都」案，目前已規劃為花博志工進行「花博課程」培訓 3 小時，課程內容為花博知識(1 小時)、大型會展專業知識(2 小時)，培力本市志工人力具備大型會展志工專業知識，並藉由 2018 臺中花博的獨特經驗傳承，為本市志工人力品質加乘，進一步與國際連結。 經濟發展局： 一、本局前已邀請臺灣電力股份有限公司臺中區營業處協助招募花博志工，共同參與花博，該處沈處長業已承諾將投入 500 名志工，配合本府社會局相關培訓課程，提昇志工品質，以協助花博順利進行，盼透過志工參與的方式落實民眾參與，並號召更多民眾及企業共同參與。 二、本局已將臺電聯絡窗口提供予本府社會局，請其辦理後續事宜。 民政局： 本局以 106 年 8 月 1 日中市民地字第 1060022350 號函請各區公所積極鼓勵轄屬里守望相助隊踴躍參與花博志工在案。

臺中市政府第 303 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 7 月 24 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			交通局： 本局花博志工將配合政策辦理整合志工人力資源與課程訓練。
06	今日專案報告，張副市長對此提示，花博營運總部組織分工中，營運管理組有 1 個總營管與 4 個小營管，總營管由都發局負責，小營管則由農業局、地政局、觀表局與都發局負責，請各營管單位協助社會局積極就志工分配業務等作協調溝通。此外，因應即將舉行之花博說明會，除了今日播放的短片外，也請各局處倘有準備市政重大建設之圖片或短片，務必積極提供於各場次中播放，也請區長大力宣傳，讓市民看見市府之用心。	社會局 本府各機關 各區公所 都市發展局 觀光旅遊局 農業局 地政局	社會局： 有關張副市長光瑤提示事項：志工是 2018 臺中花博的最佳推手，將持續與各營管單位協調溝通，配置適當且足夠的志工人力，規劃於定期召開之花博志工業務聯繫會議中，邀請營管單位簡報營運規劃，俾達橫向溝通，使 2018 臺中花博順利進行。 本府各機關： 遵照辦理。 各區公所： 遵照辦理。 都市發展局： 因應市府政策調整發包內容及項目，本案採鉅額勞務採購辦理，經 106 年 7 月 19 日簽奉市長同意，其「採購使用情形及效益分析作業規定等」業已陳核在案。查本局刻正辦理花博營運管理標案，預計 106 年 8 月底前完成招標文件，簽辦營運管理招標作業。 觀光旅遊局：

臺中市政府第 303 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 7 月 24 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			一、有關請各營管單位協助社會局積極就志工分配業務等作協調溝通乙節，於 106 年 8 月 1 日經洽社會局表示，俟園區相關規劃空間用途確認(如服務資訊站)，請園區營管單位提報志工需求類型及數量，俾利該局協助分配志工，本局俟相關空間用途及志工類型需求確認後儘速提報並配合該局辦理。 二、有關市政重大建設之圖片或短片，務必積極提供於花博說明會各場次播放乙節，本局依決議辦理。 農業局： 本局主管業務為花博外埔園區之營運管理，目前營運管理標案及相關細節尚在研議規劃中，屆時將依實際需求爭取花博志工，並由本局志工培訓組協助社會局協調溝通志工分配業務，以期活動更臻順利圓滿。 地政局： 就豐原葫蘆墩展區志工分配業務部分，地政局依指示事項積極與社會局協調辦理。
07	林依瑩副市長也針對今日專案報告提示，截至目前為止，交通組別的志工最為缺乏，也期盼大家能多幫忙。另外，許多民間團體也相當期待明年的花博盛會，因此請社會局定期提供各局處、公所與外界志工招募的整體情形，讓志工的招募更為順	社會局 本府各機關	社會局： 有關林副市長依瑩提示事項： 一、協助交通志工招募辦理情形： 一、依據各組志工整備情形，自 106 年 8 月 3 日至 106 年 9

臺中市政府第 303 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 7 月 24 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	利。此外，因應臺中是一國際城的定位，偏鄉社區辦理 camp 最容易吸引國際青年志工的到訪，因此希望未來能有更多局處提出 camp 方案，讓臺中成為名符其實之國際志工城市。		月 5 日期間，為需統一招募的任務組(客服組、展演組、導覽組、衛生組、交通組)個別辦理招募說明會，主要對象為該組轄下志願服務小隊及鎖定邀請的團隊。 二、自 106 年 9 月 8 日至 106 年 11 月 7 日期間，辦理 5 場次共同招募場，主要對象為個人報名之志工。 三、招募說明會內容，將說明花博志工服務內容、花博展區內服務點，花博志工整合服務平臺操作教學，以及推廣花博相本。 二、將依副座指示定期提供花博志工招募情形。 三、有關國際志工工作營，規劃於 106 年 11 月份辦理成果展暨說明會，將邀請更多目的事業主管機關參與，了解國際志工工作營，俾能將工作營推廣至全市各領域。 本府各機關： 遵照辦理。
08	針對墊付案第 3 案，市府已將大里兒童藝術館轉型為「纖維工藝博物館」，並獲中央文化部補助一半經費。因其坐落於大里，鄰近霧峰的中臺灣影視基地，因此未來博物館將與影視產業結合，將傳統的纖維工藝轉為高附加價值的時尚產業，可協助拍片劇組治裝，影片殺青後將服裝與道具留下作為收藏，讓傳統的纖維工藝，轉型為高附加價值的流行時尚，未來博物館還可以舉辦服裝設計展、買賣文創商品。另外，也可進一步與草屯	文化局	文化局： 一、原位於大里區之兒童藝術館，結合原豐原區之編織工藝館，在 104 年度時擴大轉型為全市第一座公立博物館:「臺中市纖維工藝博物館」，經文化部審認通過，目前已成立籌備處(任務編組)，預定 107 年 10 月重新開館。 二、配合主題轉型，已向文化部申請專案經費 9,000 萬元，本府另自籌 9,000 萬元，以應所需。

臺中市政府第 303 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 7 月 24 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	的國立臺灣工藝研究發展中心結為姊妹館，以中央、地方合作模式相互拉抬，且因工藝研究中心與法國有長年合作關係，可於明年開幕展時就與法方合作，在花博開幕之前，為屯區增添觀光文化新亮點。未來博物館鄰近市區，勢必可吸引許多觀展民眾，且因鄰近大里聯合行政中心、運動公園等核心發展區，發展可期，也將能與當地居民的生活機能相互融合。		三、館舍鄰近霧峰的中臺灣影視基地，可媒合工藝師與拍片劇組共同設計服裝和道具，影片殺青後服裝和道具可做為館藏品，更可在博物館舉辦主題服裝設計展，或建立文創商品販售平臺。達成將傳統的纖維工藝轉為高附加價值的時尚產業的目標。 四、籌劃與國立臺灣工藝研究發展中心結為姊妹館，以中央、地方合作模式相互拉抬。國立臺灣工藝研究發展中心與法國工藝類型館舍已有多年合作關係，107 年纖維館開幕時，預計透過工藝研究發展中心與法國合作辦理跨國特展，並且配合花博活動，為屯區增添觀光文化新亮點。 五、纖維工藝博物館鄰近市區，可吸引大量觀展民眾。同時鄰近大里聯合行政中心、運動公園等屯區核心發展區域，與當地居民的生活機能相互融合，共同營造大里區的優質文化風貌。

臺中市政府第 304 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 7 月 31 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
01	基於專才考量，我們將在明天(8/1)進行小幅人事異動，今天特別利用市政會議，感謝蔡世寅局長與黃望修總幹事的辛勞與付出。蔡局長任內有許多的創新作為與政績，特別是將行動市府落實到基層，強化區長角色，讓里長成為市府的眼、耳、手、腳，大幅提升行政效能；此外，利用電子化政府整合各項便民服務，尤其民政局的業務特性，可說包山包海，蔡局長以人本的服務精神，成功帶動基層的熱心與效率。近日，基於階段性任務考量，將請蔡局長改任工商發展投資策進會總幹事，因蔡局長在到市府任職前，就已經是非常成功的企業家，而臺中又是一工商發展興盛的都市，蔡局長本身來自工商界，能夠知道業界對政府的期待是什麼，可作為輔助行政體系之重要角色。另外，也感謝工商發展投資策進會的黃望修總幹事這兩年半來推動多項業務已初見成效，包括成立「市港合作平臺」、推動臺中港 2.0 方案等，未來，我們也將持續倚重黃總幹事的長才，以顧問身分規劃市港合作政策與機制，繼續為市政提供專業見解。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
02	上週重要市政分享： 一、花博說明會：為了能夠與各區接地氣，讓施政符合市民期許，新市政團隊上任後，每年率隊到各轄區舉辦「市政說明會」，面對面向市民朋友報告市府團隊的工作成果，同時傾聽來自基層的意見與聲音。今年，我們更整合花博內涵，調整為「花博說明會」，提早為明年的花博暖身。上	本府各機關 原住民族事務委員會	本府各機關： 遵照辦理。 原住民族事務委員會： 一、有關原住民族日舉行原住民族旗幟升旗一案，本會業於 106 年 8 月 1 日於臺灣大道市政大樓府前廣場舉行升旗典禮，

臺中市政府第 304 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 7 月 31 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	週，我已率隊分別到北屯區、霧峰區及西屯區完成了 3 場說明會，獲得基層熱烈迴響；最萌的「來虎」弟弟也成為全場焦點，發揮花博行銷功效。2018 臺中世界花博，將讓臺中轉型為花園城市，各項展館建設與宣傳正緊鑼密鼓進行，豐原葫蘆墩圳的掀蓋工程，也已在上週六(7 月 29 日)正式動土，配合明年臺中世界花博，不僅具備防洪排水功能，也進一步實現豐原水岸花都的理想。 二、 建花東新村及自強新村：921 大地震後，臺中地區部分原住民因房屋毀損而無處棲身，且多屬經濟弱勢，當時的臺中縣政府向財政部國有財產署商借土地，讓原住民族人自立搭蓋住屋，因而形成花東新村和自強新村兩聚落。但十多年過去了，聚落因長年使用而顯得老舊、危險，因此我上任後便積極推動花東新村與自強新村的重建。上週一(7 月 24 日)市府與慈濟慈善基金會簽訂合作興建房屋契約書，將協助兩村原地興建 95 戶「永久屋」，提供族人舒適又安全的家。因明日(8 月 1 日)為原住民族紀念日，市府將於臺灣大道新市政大樓、陽明大樓與州廳等處，舉行原住民族旗幟升旗典禮，請原民會加強宣傳此活動的由來並讓外界了解本市原住民相關政策與政績，讓社會大眾看到市府對原住民族群的用心與努力。 三、嘉義縣參訪本市技職教育：本市透過一連串「青年希望工程」旗艦計畫，重視技職再造、產學合作等人才培育計畫，技職教育成果豐碩，因此，上週四(7 月 27 日)嘉義縣張花		於州廳、本會同時升上原住民族旗幟。 二、有關本會舉行之原住民族旗幟已有多家媒體刊載於報章雜誌體報導。

臺中市政府第 304 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 7 月 31 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	冠縣長，親自率領縣府同仁到本市考察，觀摩臺中如何將產業與人才順利連接。本市做為中臺灣的核心都市，並非獨善其身，而是做到兼善各區域，除了彰、投、苗，還包括雲、嘉等地，未來希望結合跨縣市資源，讓產業能獲得更好發展，厚實國家整體競爭力。 四、龍津高中改制揭牌：本市烏日、大肚、龍井區原本僅有一所私立高中，欠缺公立高中職教育資源，為讓孩子能就近享有完善教育資源，經過市府努力，上週(7 月 27 日)龍津國中改制高中順利揭牌，成為本市第 10 所市立完全中學，這不只是讓教育資源更均衡、縮短城鄉差距，市府也同時促成 199 公車路線延伸到龍津高中，讓學生能安心通學；另外，市府也已核定經費，進行活動中心、高中第一期綜合教學大樓工程，以及完善各項改制所需的教學設備，讓孩子擁有更優質的就學環境。未來市府將持續整合相關資源，逐步發展高中職辦學特色，打造優質教育環境。		
03	近期，推動校園社區化改造，被列入行政院前瞻基礎建設計畫之城鄉建設中，這是因應臺灣的人口結構高齡化與少子化趨勢而衍變之結果。少子化與高齡化時代的來臨，透過校園功能社區化，提供共學、托嬰等多元服務，將有助於讓公共服務社區化、在地化，一次解決少子化後校園空間閒置問題，以及高齡化後的托老服務空間需求。尤其對臺中而言，人口不斷移入，公共設施及社會福利需求相對迫切，不但品質要好也要有便利	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 304 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 7 月 31 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	性，因此，結合民間力量，透過公共服務社區化、在地化，解決地狹人稠的都會區問題，讓單一空間複合式多元使用，就是一個「一方多效」的辦法。此外，前瞻基礎建設中的托育計畫，也對地方政府造成了自籌款之財政上壓力，對此，我認為，幼教政策與托老政策特性不同，幼教政策之預算需求有天花板限制，因為幼兒長大後就無此政策需求，財政負擔將為之減輕，但老人福利政策因人類壽命的延長，所需的預算就相對可觀，因此政府須及早研議解決問題的方法。		
04	就社會觀點而言，校園是一個開放的場域，在學生人數減少後，釋出許多校舍教學空間，為讓資源充分運用，利用老舊校舍整建或閒置校園空間就近提供居民公眾化服務，使公共服務社區化、在地化，提供以社區為支持的照顧系統，將能使就業青年無後顧之憂，也才是政府存在之目的。尤其在市場與經濟決定一切的時代裡，人與人間的關係較過去疏離，社區逐漸失去傳統的關懷分享功能，因此，需打造有溫度的社區，推動共學、共餐、共好的社會，並透過跨局處、跨地方中央、跨政府民間的力量，提供以社區為基礎的支持系統，進而達到提升市民生活品質的目的。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
05	針對今日教育局專案報告「臺中市校園社區化改造規劃」，本人裁示如下： 一、今日專案報告可謂政策整合之典範，請教育局尋覓適當時機提供中央參酌，並建議中央將臺中規劃為校園社區化改	教育局 社會局 各區公所 財政局	教育局： 一、建議中央將臺中規劃為校園社區化改造示範區，讓政策推廣至全國方面：利用參加中央各會議、場合分享本市學校社區化改造經驗，同時提供本市成功案例供中央參酌，並

臺中市政府第 304 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 7 月 31 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	造的示範區，讓政策推廣至全國。 二、前瞻基礎建設計畫經費爭取：校園社區改造、提高教保公共化比率、活化校園空間改為社區多元學習中心、資訊站、體育休閒站、資訊共讀站等是教育部與衛福部近期重要計畫，對此，請教育局、社會局關注中央部會發布相關補助要點與原則，擬定爭取策略，同時滾動式修正本市計畫內容，尤其針對學校規模應做全盤合理的規劃，考量各校校舍使用情形及社區總體計畫，使其更加完善，並特別注意工作項目與分年項目應能對應中央目標及經費、期程配置，以提高獲得補助之機會。 三、營造友善育兒空間： (一) 臺灣 0-2 歲幼兒的公共托育量能不足的問題，比 3-6 歲更為嚴重，但在目前少子化的趨勢下，社區化據點取得不易，請教育局與社會局合作，以擴大本市整體公共化教保服務為主軸，盤點本市空間瓶頸及各校空餘建地與重建基地，依各區(里)急迫程度、校舍空間負載度進行排序、提出計畫；此外，後續營運、改善設施、設備相關資源都應納入考量，並透過連結在地社區，使其充滿特色化與多元化，以提升據點之附加價值，俾利優先取得補助。 (二) 衛福部現已因應前瞻基礎建設規劃推動「建構 0-2 歲兒童社區公共化托育計畫」，其中「社區公共托育家園」是推廣潛力最大的類家庭微型機構照顧模式。中央將在	民政局 勞工局 交通局	建議將臺中市規劃為校園社區化改造示範區，逐步推廣至全國。 二、前瞻基礎建設計畫經費爭取方面：參照前瞻基礎建設計畫指標及推動共享、共參、共好的社會理念藍圖，初步彙整本市校園社區化執行策略，規劃擬定申請幼托類、學習類、樂活類及空間共享執行項目約 10 億元，俟中央部會各項補助申請要點與原則發布，參酌本市城鄉差距、社區需求特性、文化族群差異考量點等整全規劃設置據點、執行期程，以利本市獲得補助機會。 三、營造友善育兒空間方面：為擴增本市公共化教保服務量，於規劃設置非營利幼兒園，同步配合社會局納入托嬰空間設置，前於林副市長辦公室召開研商會議，初步規劃配合前瞻基礎建設計畫，由學校空餘建地或老舊校舍拆除為重建之基地，新建非營利幼兒園園舍，加入托嬰空間量體併同規劃，惟托嬰空間相關建設經費由社會局向衛生福利部爭取經費。此外，為提升本市公共托育品質，本局成立「臺中市幼兒園教保服務輔導團」及依非營利幼兒園實施辦法組成「績效考評小組」定期到園檢查、輔導，並依幼兒園評鑑辦法擬訂「臺中市公私立幼兒園基礎評鑑實施計畫」針對設立與營運、總務與財務管理、教保活動課程、人事管理、餐飲與衛生管理、安全管理等類別進行評鑑，以建立完善評核制度提高幼教服務品質。 四、經費資源有效運用方面：盤點本市校園閒置空間與校舍規

臺中市政府第 304 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 7 月 31 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	去年臺北試辦社區公共托育家園的經驗下擴大辦理，請各區公所、財政局協助社會局，儘速盤點本市空餘公共空間並研提計畫申請。 (三) 為擴大公共托育服務量，請社會局適時向中央提出修法建議，讓「居家式」、「機構式」托育之外的第三種「社區式」公共托育家園以法制化正式創建，進而於各縣市推廣。除此之外，相關推動所需經費以及督導管理制度也應盡速擬定。 (四) 有關社區公共教保機構(場所)，請教育局及社會局研訂到園檢查、考評計畫，且為提升教保人員、托育人員照護知能，請規劃、設置巡迴輔導業師或支持人力，以提升公共托育服務品質。(辦理單位：教育局、社會局) 四、經費資源有效運用(活化方向符合在地需求)： (一) 為讓校園成為「社區」生活、學習及互動的支持據點，在設置各類社區服務場所時，空間使用內涵應符合在地需求，以居民切身有感為核心思考，因此請教育局及民政局先行調查各校與區里人口結構與偏好服務，或透過小型 i-Voting，取得區里居民與學校的共識方案，讓投入的資源確實符合民眾所需。 (二) 除了硬體環境設備，學習類的課程安排也請教育局與民政局建構平臺，協助各校與區里、社區發展協會達成合作，讓在地居民參與公眾服務的規劃，營造有在地特色的校園品牌。例如鄰近工業區、產業園區學校，可因應		畫使用情形，協請民政局提供學區人口年齡、性別與族群分布結構資訊，並利用機會與學校、家長、里民交流討論蒐集瞭解在地需求，另鼓勵學校發展在地特色品牌與在地化課程，運用閱讀站、資訊站、多功能學習中心與休閒運動站等資源行銷學校成果亮點，結合老少共學、親子共讀、親職教育、多元文化教育等課題、創造學校社區共享互惠共好雙贏策略，此外，透過公告系統、里辦公室、社區發展協會等媒介傳佈校園社區化服務與各項學習類課程安排。 五、於符合相關法令規定下，跨單位將學校空間規劃共構方面：盤點本市缺乏活動中心中小學及未來 5 年即將新建或改建學校操場、校舍用地或活動中心學校名冊，整體評估社區人口數與需求性，並與交通局共商停車場設置點，共同規劃停車場闢建計畫。 六、校園人力與安全管理方面：制定「校園社區化改造方案」各服務據點管理與維護辦法前，透過相關會議與宣導活動，規劃學校與社區意見交流機制，服務據點設置之後，定期檢核瞭解執行成效，以協助提升服務品質及解決各項問題。 社會局： 一、衛生福利部「前瞻基礎建設計畫－少子化友善育兒空間建設－建構 0-2 歲兒童社區公共托育」經核定，本市後續將

臺中市政府第 304 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 7 月 31 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	產業發展與就業需求，與勞工大學政策結合，規劃青、中、晚勞工職能升級學程，對偏鄉而言就是一個便利取得新知的機會。 五、於符合相關法令規定下，跨單位將學校空間規劃共構：本市人口日益成長，停車需求隨之增加，請教育局盤點本市缺乏活動中心的中小學，進行可行性評估後推動學校與停車場共同闢建計畫；另外也可利用興建(改建)操場、校舍或多功能學習中心機會，於獲學校與社區一致共識後，依「城鄉建設－改善停車問題計畫」相關規定申請中央補助闢建地下停車場，此請交通局與教育局積極洽商。另為即時因應停車位供給不足地區，請財政局與交通局儘速清查本市閒置之公共設施用地，規劃臨時停車場，解決停車位難尋之問題。 六、校園人力與安全管理： (一)「校園社區化改造方案」成功的關鍵在於學校與社區的互信互惠，請民政局及社會局協助教育局搭建學校與區里社區之合作橋梁，包括里長、幹事及社區發展協會等，並請教育局於擬定各種設施使用管理辦法前，先行聽取學校與社區意見。 (二)開放校園空間提供各類社區服務，雖可擴大社區居民互動據點、增加人際交流的場域，但居民使用便利性與學童學習權益以及人身安全間應取得平衡，請教育局與各校在執行社區服務時，定期了解學生、家長以及教師意		結合學校閒置空間，推動設置社區公共托育家園，並於 106 年 7 月 27 日由林副市長依瑩主持「爭取前瞻基礎建設『少子化友善育兒空間建設』經費」會議，整合本局及本府教育局計畫內容，以利爭取中央經費。 二、有關尋找場地部分，目前本局已實地評估 14 處國中小及幼兒園分班場地，並持續與教育局聯繫其他學校場地評估，預計 9 月底前完成場地評估作業。俟場地確認後，將請教育局協助協調學校配合釋出空間，後續進行社區公共托育家園開辦作業。 各區公所： 遵照辦理。 財政局： 一、本局協助社會局盤點本市空餘公共空間協助社會局規劃社福設施案：業於 106 年 8 月 10 日以府授財產字第 1060168192 號函請各機關查填調查表於 106 年 8 月 24 日前回復，俟彙整後轉交社會局參考。 二、本局清查本市閒置之公共設施用地，協助交通局規劃臨時停車場案：業於 106 年 8 月 10 日以府授財產字第 1060172810 號函請各機關查填調查表於 106 年 8 月 25 日前回復，俟彙整後轉交交通局參考。

臺中市政府第 304 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 7 月 31 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	見，進行場所使用規劃、學校人力及安全管理的檢討。		民政局： 一、本局將配合教育局需求提供相關各區里人口結構數據，並協助其與里長、幹事等里鄰社區組織幹部，搭建合作橋梁。並依教育局相關需求，協請區公所配合宣導有關資訊並配合辦理後續事宜。 二、有關校園人力與安全管理，搭建學校與區里合作之橋樑，擬轉請各里辦公處(里長、里幹事)，依教育局之規劃配合辦理。視教育局擬定相關設施使用管理辦法後，協助轉知里長及志工配合辦理。 勞工局： 為因應本市產業發展，106 年度勞工大學規劃勞工職能升級學院，年滿 15 歲以上，設籍於或工作地在本市之在職勞工皆可參加。因應本市未來發展產業或重點產業，爰於本市分區開設相關課程如「工具機智慧化遠端監控系統與加工製造資訊整合」、CNC 五軸銑削加工初階應用實務」及「機器人自走車程式設計」等，開課範圍函括大臺中地區(含偏鄉)。 本市勞工大學另規劃產業員工專班，係為協助中小企業員工提升職業技能並結合企業營運所需，以提升中小企業競爭力，爰於企業內部開設相關課程。如勞工大學委辦單位修平科技大學即緊臨大里工業區，該校與大里工業區內之皇O科技股份有限公司辦理「商用英語會話班」課程；該校另與精密科學園區內之立O機電技術股份有限公司辦理「電機概論與實務」課程，

臺中市政府第 304 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 7 月 31 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			並與慶Ｏ機電工業股份有限公司辦理「工業專業技術課程-工具機力學基礎理論與 PowerMILL 排刀軟體應用操作與實務加工訓練」課程，俾增加企業員工職能。 交通局： 一、為改善本市停車場用地供需不足，本局業以 106 年 7 月 18 日中市交停規字第 1060033013 號函詢教育局未來 5 年即將新建或改建學校操場、校舍用地或活動中心學校名冊案。經教育局 106 年 8 月 3 日中市交小字第 1060068614 號函回覆，新建或改建學校操場、校舍用地或活動中心學校名冊為大里區益民國小活動中心新建及太平區宜欣國小活動中心新建 2 案，其餘學校案件因已進行規劃設計，暫無增設地下停車空間之規劃。 二、大里區益民國小刻正規劃興建活動中心工程，本局將配合該工程，爭取納入「前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-改善停車問題計畫」，協助爭取 2.1 億經費輔助該校，利用活動中心位置，將原地下一樓停車場擴增至地下三樓停車場，以增加停車空間，未來開放公眾停車。另太平區宜欣國小活動中心之新建，本局將與校方及教育局協商是否有增設停車場之可行性。 三、本局先前已針對本市各區未開闢之公共設施用地進行彙整清查，經查可開闢之公共設施用地共計 12 筆，惟前開公共設施用地位置偏遠，周邊相對較無停車需求，故無立即

臺中市政府第 304 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 7 月 31 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			開闢之可行性。本局限另針對本市潭子區、大雅區、屯區及舊市區等未開闢之公有地進行清查作業，將另行評估上開各區公有國小、國中及高中規劃新建改建校舍時，可與本局合作增設地下停車空間之建議學校名單，待評估後，相關作業加速辦理。
06	有關提案 5，經發局訂定「臺中市政府補助及獎勵企業營運總部投資實施辦法」一案，我認為，城市發展首要條件是經濟，有好的就業機會及好的薪資收入才能促進消費，對城市正向發展而言，才是良性循環。有投資才有發展、有建設，而這些建設將會留在地方、促進繁榮，也因此我們積極招商引資、養雞生蛋、築巢引鳳，吸引「金雞母」至臺中築巢，藉由投資帶動直接與間接效益，也讓臺中市的稅收可以增加。尤其全臺統籌分配稅款每年大約 2,400 億元，臺中市約分得 235 億元，再加上特別統籌款 12 億元，共約 247 億元，占全臺約十分之一，而中央統籌分配稅款計算公式中，營業稅佔了 40%、地方人口與面積各佔 20%、財政能力佔 20%，營業稅比例佔絕大多數，而臺中雖然有許多大企業的分公司與工廠，但由於總部都設在臺北，因此對我們較為不利。正因如此，請經發局主政，並請張副市長協助督導，加強與在地企業或工廠懇談、釋出誠意，讓他們願意將總部設在臺中，提升本市產業競爭力。此外，既已設定獎勵辦法，也請經發局廣為宣傳，讓市民與企業們對此更加了解，同時請研考會定期追蹤管考推動情形，以利本市招	經濟發展局 新聞局 研究發展考核委員會	經濟發展局： 一、有關「臺中市政府補助及獎勵企業營運總部投資實施辦法」已於 106 年 7 月 31 日市政會議通過，俟研考會檢送會議記錄至本局後再行轉送法制局辦理發布事宜。 二、本案因 106 年度無編列相關經費，已於 107 年度編列相關辦理經費，本案將俟本辦法發布後先放置本局局網廣為宣傳，並規劃前往邀請工廠設於本市、總部在外縣市、資本額 5 億以上企業，如：六星機械、爭鮮、卜蜂、美商埃克森美孚、三菱電機、友嘉、廣源造紙、冠億齒輪、智盛、春源鋼鐵、千附、順天堂、小林煎餅等企業進行懇談，鼓勵企業將其總部遷至臺中，讓臺中市成為更多企業總部的重鎮。 新聞局： 一、本局於 7 月 31 日發佈市政新聞「展現最大誠意 中市府邀企業總部設臺中」，8 月 4 日發佈「臺灣銀行臺中精密園區分行開業 林市長盼帶動臺中城市經濟發展」、「人工智慧

臺中市政府第 304 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 7 月 31 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	商發展，創造市庫盈收。		大廠 NVIDIA 拜訪市府 林市長盼擴大智慧產業合作」、8 月 9 日「林市長率團訪美招商引資 強化雙方智慧產業合作」等相關新聞，鼓勵企業深耕臺中。 二、後續配合經發局，運用適當媒體平臺行銷宣傳相關議題。 研究發展考核委員會： 針對「臺中市補助及獎勵企業營運總部投資實施辦法」之招商執行成效，已設計統計格式，於實施辦法經議會三讀通過後，將函請經發局定期回報執行成效。
07	今日專案報告，林依瑩副市長提示，教育局推動非營利幼兒園的同時，也請研議同步在這些校園設置托嬰空間，兼顧托育與托嬰功能；此外，也請教育局於推動校園社區化改造時，一併推出完善的配套措施，包括考量提升志工人力或建置專職人力等，落實各項校園社區服務；最後，未來中央通過相關預算後，對於各機關就校園社區化所提計畫之經費需求，也請財主單位多加支持，打造本市成為全國的典範。	教育局	教育局： 一、為擴增本市公共化教保服務量，設置非營利幼兒園，並同步配合社會局規劃納入托嬰空間設置乙節，前於林副市長辦公室召開研商會議，初步規劃配合前瞻基礎建設計畫，由學校空餘建地或老舊校舍拆除未重建之基地，新建非營利幼兒園園舍，加入托嬰空間量體，併同規劃，惟托嬰空間相關建設經費由社會局向衛生福利部爭取經費。 二、校園社區化改造方案由教育局統籌規劃採跨科式推動，透過相關會議聽取 學校及家長社區意見，並就志工人力招募與培訓、專職人力建置、水電費申請及場地維護管理辦法制定等研擬配套措施，以確保各項社區服務之品質與效益。

貳、研究計畫及府列管標案辦理情形

一、研究計畫

106 年 7 月份臺中市政府委託研究案執行進度列管月報表

104 年度

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查完成日期					研究經費（千元）	辦理情形	執行進度	管考建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
104	012	市定古蹟「壹善堂」修復再利用計畫	臺中市文化資產處	東南科技大學	張雅銘	104/10/23	106/04/30	104/07/31	105/01/22	105/05/31	105/10/14	106/04/30	785	刻正辦理驗收作業。	落後	繼續列管
								104/10/23	104/12/30	105/04/29	105/08/29					

105 年度

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查完成日期					研究經費（千元）	辦理情形	執行進度	管考建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
105	005	國土計畫法通過對於開發產業園區影響之研究	研考會	臺灣不動產物業人力資源協會	曾文龍	105/03/09	105/12/30	105/03/10	105/04/30	105/08/30	105/12/15	106/07/31	998.43	廠商業於106年7月27日提送期末報告修正稿，俟經發局複審無誤後，即可送成果報告書辦理驗收及撥款作業。	落後	繼續列管
								105/03/09	105/03/30	105/07/15	106/01/19					
105	009	市定古蹟彰化銀行繼光街宿舍修復及再利用計畫	臺中市文化資產處	財團法人成大研究發展基金會	林宜君	105/11/09	107/05/30	105/12/20	106/05/30	106/09/30	107/2/28	107/03/30	1,480	106年6月1日通過期中報告書查，廠商將於通過日起90日曆天內提送期末報告書，供本處辦理審查。	符合	繼續列管
								105/11/09	106/01/26	106/06/01						

106 年度

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查完成日期					研究經費（千元）	辦理情形	執行進度	管考建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
106	001	臺中市寵物生命紀念產業發展改善輔導計畫	臺中市動物保護防疫處	僑光科技大學	周台龍	106/02/06	106/05/31	106/02/06	106/02/06	-	106/05/30	106/06/30	50	刻正辦理驗收及核銷作業。	符合	繼續列管
								106/02/06	106/02/06	-	106/05/25	106/06/30				
106	002	利用物聯網技術整合環境污染監測之先期研究計畫	環保局	逢甲大學	梁正中	106/03/13	106/12/10	106/03/10	106/04/28	106/07/07	106/10/31	106/11/20	850	106 年 6 月 29 日辦理完成期中研究報告審查會。7 月 14 日提送期中研究報告定稿本。修正後審查通過。	符合	繼續列管
								106/3/10	106/04/18	106/06/29						
106	003	臺中市社福制度整合研究-以租金補貼及社會住宅照顧對象為例	都發局	財團法人國土規劃及不動產資訊中心	楊賀雯	106/02/09	106/12/31	106/01/15	106/03/17	106/06/08	106/09/15	106/11/30	1,130	受託單位依契約書規定履行合約中。	符合	繼續列管
								105/12/16	106/3/7	106/05/31						

二、府列管標案

臺中市政府 106 年 07 月份 府列管標案與前月進度比較

資料下載時間：106.08.8

各月執行進度累計(比較)	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	總計	解除列管件數
106 年 7 月	401 件(90.93%)	34 件(7.71%)	3 件(0.68%)	3 件(0.68%)	441 件	6 件
106 年 6 月	396 件(89.39%)	34 件(7.67%)	1 件(0.23%)	12 件(2.71%)	443 件	4 件
比較	+5 件	0 件	+2 件	-9 件	-2 件	+2 件

(一)學校工程

執行進度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	43 件(91.49%)	3 件(6.38%)	1 件(2.13%)	0 件(0.00%)	47 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	103DD00322	發包工程	教育局/國民小學/永順國小	臺中市大肚區永順國民小學南棟及北棟老舊校舍拆除重建工程	86,000	70	63	-7	流廢標次數：0 次，期程修改次數：1 次 1FL 鋼筋綁紮、模板工程、機電工程、灌漿	**落後原因：** **1.承商考量地質現況等因素，建議擋土支撐型式變更為鋼板樁及水平支撐。 2.前因辦理變更設計停工，106 年 2 月 24 日已經核備復工。；** **解決對策：** **1.目前已經復工。 2.積極趕工中。 3.辦理變更設計後申請展延。** **1051229 最後修改期程**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										1050808/1051111 招/決標 1060101/1070901 開/完工
2	102DS10007	發包工程	教育局/國民小學/月眉國小	102 年度臺中市后里區月眉國民小學新建校舍工程	120,000	100	95	-5	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：3 次 驗收完成	1060801 最後修改期程 1021030/1021110 招/決標 1030303/1060228 開/完工
3	102DS12004	發包工程	教育局/市立高中職/后綜高中	臺中市立后綜高級中學圖書館大樓工程	120,000	100	95	-5	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：1 次 本案使用執照已於 106 年 7 月 18 日取得,依照合約須等綠建築標章取得後才可辦理結算	1060731 最後修改期程 1031015/1040401 招/決標 1040710/1060210 開/完工
4	103DD00068	發包工程	教育局/國民小學/新興國小	潭子區新興國小活動中心興建暨專科教室增建工程	80,000	100	95	-5	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 11/08 日覆驗,驗收合格，本日為驗收合格日，結算驗收尚未完成。	1060606 最後修改期程 1040410/1040710 招/決標 1041010/1060110 開/完工
5	103DD00085	發包工程	教育局/國民小學/大甲國小	臺中市大甲區大甲國民小學「北棟校舍拆除重建工程」	120,000	95	95	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 7/3 竣工勘驗會議.預計 8/3 教育局安排第一次初驗	1060704 最後修改期程 1040610/1040810 招/決標 1041110/1060520 開/完工
6	101DS11002	發包工程	教育局/國民中學/四育國中	四育國中志學樓及書香樓老舊校舍整建工程	92,700	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：4 次 業於 106 年 7 月 19 日付款憑單編號 A-00201 付款竣事	1060727 最後修改期程 1011112/1011231 招/決標 1020201/1051016 開/完工
7	102DR00007	發包工程	教育局/國民小學/新光國小	新光國民小學文小五校區新建校舍第二期工程	217,370	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 8 月 2 日初驗複驗	1060426 最後修改期程 1031201/1040201 招/決標 1040401/1060716 開/完工
8	104DD00017	發包工程	教育局/國民中學	臺中市立雙十國民中學	192,060	78	78	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次	1060727 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			/雙十國中	老舊校舍新建工程					1.施工重點項目:（1）全區外牆粉刷完成；（2）A 棟 4 樓進行內部粉刷；3 樓磨石子地磚完成；抿石子施作；（3）B 棟 2 樓磨石子地磚完成；(3) C 棟內部磨石子地磚完成;（4）D 棟外牆塗料施作。 2.已完成第 9 期工程估驗款計價。	**1060116/1080116 開/完工**
9	104DD00024	發包工程	教育局/國民小學/翁子國小	臺中市豐原區翁子國民小學老舊校舍整建工程	98,505	71	71	0	流廢標次數：0 次，期程修改次數：1 次 105 年 8 月 2 日上網招標，8 月 17 日工程決標於予『優築營造』,8 月 22 日及 8 月 29 日與建築師及營造廠進行協商會議，9 月 29 日會同教育局監造營造單位開工程協調會,10 月 7 日開工並辦理動土典禮。10 月 12 日簽訂工程契約,候選綠建築評定通過，10 月 26 日正式開工。10 月 28 日召開開工後第 1 次工務會議。 105 年 11 月 4 日審計處同意東棟建物報廢,請建築師辦理拆除執照。訂於每週五下午 2 點召開監造會議。 截至 106 年 7 月 24 日完成工項：2 樓北側外牆面粉刷打底、台電受	**1060727 最後修改期程** **1050816/1051015 招/決標** **1060116/1080131 開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									電室外管開挖配管、化糞室開挖吊掛作業、電力及電信管路開挖配管作業。因106年6月14日、15日、16日、17日及7月4日大雨影響經局核定展延工期5日曆天。	
10	104DD00029	發包工程	教育局/國民小學/市立成功國小	臺中市東區成功國民小學老舊校舍整建計畫	183,150	65	65	0	流廢標次數：0次，期程修改次數：1次廁所吊管施作及北棟配線工程、北棟2-3F廁所牆面磁磚貼作、北棟4F走廊及室內牆面裝修工程、北棟2F-3F室內磨石子地磚施作、北棟外部泥作吊線、灰誌施作及水泥粉刷、北棟屋頂層防水施作等。	**1050919最後修改期程** **1050816/1051015招/決標** **1060116/1080516開/完工**
11	105DD00015	發包工程	教育局/國民中學/龍津國中	105年龍津國中新建活動中心工程委託設計監造採購案	95,000	10	10	0	流廢標次數：0次，期程修改次數：0次細部設計修正後通過（外聘委員確認中）	**1050302最後修改期程** **1070930/1071231招/決標** **1080316/1091231開/完工**
12	105DD00123	發包工程	教育局/國民小學/梧棲國小	梧棲國小北棟教學大樓C、D棟拆除重建	87,000	10	10	0	流廢標次數：0次，期程修改次數：0次 1.本月進度:106.06.28府授都設字第1060136016號，核定通過「都市設計審議」。 2.7/11(二)至都發局建管科 商討拆除請照、變更使照、申請建照等相關事宜。 3.7/31(一)建築師細	**1050726最後修改期程** **1071116/1080216招/決標** **1080616/1110116開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									部設計完成第一次報告。	
13	105DD00193	發包工程	教育局/國民中學/龍津國中	龍津國中改制高中第一期綜合教學大樓工程委託設計監造採購案	144,800	10	10	0	流廢標次數：0次，期程修改次數：0次辦理都發局審查文件中	1051130 最後修改期程 1080916/1081216 招/決標 1090316/1101216 開/完工
14	106DD00026	發包工程	教育局/國民中學/外埔國中	臺中市立外埔國民中學老舊校舍拆除重建工程	146,612	10	10	0	流廢標次數：0次，期程修改次數：0次106年6月30日第2次基本設計審議會前會決議修正後通過,建築師辦理修正中。	1060303 最後修改期程 1080716/1081016 招/決標 1090116/1120116 開/完工
15	106DD00038	發包工程	教育局/國民小學/龍井國小	龍井國小前棟老舊校舍新建工程	89,569	10	10	0	流廢標次數：0次，期程修改次數：0次106.7.25辦理基本設計審議會前會第2次會議	1060306 最後修改期程 1080216/1080516 招/決標 1080816/1101016 開/完工
16	106DD00048	發包工程	教育局/國民中學/大雅國中	臺中市立大雅國民中學老舊校舍(至善樓、平和樓)整建工程	94,050	10	10	0	流廢標次數：0次，期程修改次數：0次7/25下午進行基本設計審議第二次會前會議	1060306 最後修改期程 1080216/1080516 招/決標 1080816/1101016 開/完工
17	106DD00050	發包工程	教育局/國民小學/龍港國小	臺中市龍井區龍港國民小學A、C棟校舍拆除重建工程	60,166	10	10	0	流廢標次數：0次，期程修改次數：0次於106年7月25日召開基本設計審議會前會第3次會議,審核通過。	1060306 最後修改期程 1070916/1071216 招/決標 1080316/1100516 開/完工
18	106DD00052	發包工程	教育局/國民小學/光正國小	臺中市霧峰區光正國民小學老舊校舍拆除重建工程	63,607	10	10	0	流廢標次數：0次，期程修改次數：0次辦理第一次基本設計審議	1060306 最後修改期程 1070916/1071216 招/決標 1080316/1100516 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
19	106DD00060	發包工程	教育局/國民小學/龍津國小	臺中市龍井區龍津國民小學106-108 年度老舊校舍拆除重建工程(含委託規劃設計監造技術服務)採購案	113,256	10	10	0	流廢標次數：0 次，期程修改次數：0 次 106.06.14 教育局基本設計審查	**1060307 最後修改期程** **1080216/1080516 招/決標** **1080816/1101016 開/完工**
20	106DD00062	發包工程	教育局/國民小學/梧棲國小	梧棲國小北棟教學大樓B 棟拆除重建工程	68,310	10	10	0	流廢標次數：0 次，期程修改次數：0 次 一、7/11 教育局基本設計審議會前會第一次會議，審議結論: 請建築師依委員意見修正，8/1 第二次會前會審議。	**1060308 最後修改期程** **1070916/1071216 招/決標** **1080316/1100516 開/完工**
21	106DD00066	發包工程	教育局/國民小學/南陽國小	臺中市南陽國小仁愛、信義樓拆除重建工程	99,990	10	10	0	流廢標次數：0 次，期程修改次數：0 次 1.承攬設計廠商106 年7 月3 日提送106 年6 月份工作月報。（發文字號:蘇懋彬建築師事務所106 年6 月30 日蘇南陽拆除建字第106006 號函。） 2.承攬設計廠商參加106 年7 月10 日本案基本設計審議會前會第一次會議。(臺中市政府教育局106 年6 月27 日中市教工字第1060054933 號開會通知函。） 3.承攬廠商106 年7 月27 日廠商提送基本	**1060308 最後修改期程** **1080216/1080516 招/決標** **1080816/1101016 開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									設計圖說第二版及初步工程預算書送審。（發文字號:蘇懋彬建築師事務所106年7月26日蘇南陽拆除建字第106009號函。）	
22	106DD00082	發包工程	教育局/國民小學/清水國小	臺中市清水國小育英樓拆除暨校舍新建工程	159,142	10	10	0	流廢標次數：0次，期程修改次數：0次 7月12日召開期初審查會議。	1060310最後修改期程 1080216/1080516招/決標 1080816/1101016開/完工
23	106DD00088	發包工程	教育局/國民小學/瑞峰國小	臺中市大肚區瑞峰國民小學拆除東棟老舊校舍暨活動中心整建工程	53,717	10	10	0	流廢標次數：0次，期程修改次數：0次 1.106.7.25下午1:30於教育局進行基本設計審查會前會 2.預計106.8.8下午2點於教育局進行基本設計審查會前會第2次會議	1060322最後修改期程 1080716/1081016招/決標 1090116/1110116開/完工
24	105DD00213	發包工程	教育局/國民中學/育英國中	臺中市立育英國民中學育英堂重建工程	85,000	10	10	0	流廢標次數：0次，期程修改次數：0次 本案經106年6月30日基本設計審議會前會修正後通過,設計建築師正依據委員意見修正報告書。	1051129最後修改期程 1080716/1081216招/決標 1090316/1101231開/完工
25	105DD00226	發包工程	教育局/國民小學/建功國小	建功國小-臺中市北屯區廍子地區新設學校工程	181,000	10	10	0	流廢標次數：0次，期程修改次數：0次 於七月17日辦理研考會第一次基本設計審議	1051214最後修改期程 1080930/1081230招/決標 1090330/1111230開/完工
26	105DD00238	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市西屯區東海國民小學第二期校舍新建工程	118,000	10	10	0	流廢標次數：0次，期程修改次數：0次 建築師提送基本設計至都發局,3/8召開都市審議委員會,5/15第一次結構外審，6/2	1060112最後修改期程 1100416/1100616招/決標 1100716/1120816開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									第二次結構外審，6/5都審核定，6/6召開水保審查會議，7/26辦理校內細部設計審查	
27	105DD00242	發包工程	教育局/國民小學/軍功國小	臺中市北屯區軍功國民小學第四期校舍工程	74,250	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.本月進度: 1.辦理工程採購公開閱覽（6月27日-7月3日），106.7.11公開招標公告。 2.106.7.27辦理本校第四期校舍工程採購開標作業，三家廠商投標，預定8月1日辦理評選事宜。 3.106.7.17取得本案建造執照。 2.下月進度: （1）辦理工程採購及決標事宜。 （2）申請五大管線事宜。	**1060126最後修改期程** **1060616/1060816招/決標** **1060831/1071031開/完工**
28	106AD00012	財物勞務採購	教育局/市立高中職/西苑高中	老舊校舍改建暨校園新建工程委託設計監造技術服務採購案	20,264	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於7/24進行研考會基本設計審議，依會議意見修改後再行提送第二次審議。	**1060405最後修改期程** **1060201/1061231招/決標** **1070701/開/完工**
29	106DD00110	發包工程	教育局/國民小學/龍海國小	106年臺中市龍井區龍海國小東西棟校舍拆除重建工程	87,120	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 106年6月16日完成初步設計校內審查會通過,7月10日排定教育局召開第1次基本設計審議會前會,7月25日召開第2次基本	**1060323最後修改期程** **1080716/1081016招/決標** **1090116/1120116開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									設計審議會前會,修正後通過.	
30	106DD00146	發包工程	教育局/國民小學/宜欣國小	太平新光重劃區新設學校工程	211,000	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 106 年 7 月 25 日函送研考會進行基本設計審議	**1060426 最後修改期程** **1080930/1081230 招/決標** **1090330/1111230 開/完工**
31	104DD00028	發包工程	教育局/國民中學/中平國中	104 年度臺中市立中平國民中學實踐樓老舊校整建工程	58,410	77	79	2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 貼磁磚及地磚鋪面	**1051027 最後修改期程** **1050816/1051015 招/決標** **1060116/1080116 開/完工**
32	103DD00324	發包工程	教育局/國民小學/瑞峰國小	台中市大肚區瑞峰國民小學「北棟教學大樓老舊校舍整建工程」	80,000	59	61	2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 1.地下室 GL-280 牆及水箱施作 2.淺基區基礎回填 3.校區內水溝及工區水溝施作	**1060526 最後修改期程** **1060101/1060301 招/決標** **1060601/1080201 開/完工**
33	104DD00010	發包工程	教育局/國民小學/龍峰國小	龍井區龍峰國小老舊校舍拆除重建工程	110,000	56	60	4	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 七月完成項目:(1)模板組立（2）水管配管（3）地下室地坪 PC 澆置（4）水平支撐拆除（5）柱牆鋼筋綁紮模板組立（6）A 區水箱區擋土柱打除(7)A 區基礎開挖出土	**1060331 最後修改期程** **1051001/1060101 招/決標** **1060401/1080501 開/完工**
34	106DD00100	發包工程	教育局/國民小學/東陽國小	東陽國民小學教學大樓拆除重建工程	84,513	5	10	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 106 年 6 月 30 日初步設計第二次會前會修正後通過	**1060320 最後修改期程** **1081216/1090316 招/決標** **1090616/1110616 開/完工**
35	106DD00190	發包工程	教育局/國民中學	臺中市立雙十國民中學	95,340	0	5	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次	**1060705 最後修改期程** **1080516/1080816 招/決標**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			/雙十國中	活動中心(含幼兒園暨地下停車場)新建工程					本案已於106年7月12日上網，訂於106年8月1日開標。	**1081016/1101216 開/完工**
36	102DD00174	發包工程	教育局/國民小學/社口國小	社口國小西棟及南棟老舊校舍重建	120,000	84	90	6	流廢標次數：0次，期程修改次數：1次停工中，第一階段工程驗收複驗完成、106年6月28日取得使用執照。西棟拆除搬遷作業完成。函報教育局工程科請承攬廠商準備復工。	**1040610 最後修改期程** **1031001/1031230 招/決標** **1040801/1070401 開/完工**
37	104DD00007	發包工程	教育局/國民小學/石角國小	東勢區石角國小老舊校舍整建工程	58,905	66	73	7	流廢標次數：1次，期程修改次數：2次1.105.10.18與營造廠簽訂工程契約書完成，105年11月21日開工。2.圍籬、工務所、整地、放樣完成，基礎地中樑拆模，第一階段土方回填，基礎淺樑鋼筋綁紮，PC搗築，水電套管及落水管施作，模板組立及拆模整理持續中。3.1FLPC澆置RC搗築、鋼筋綁紮、放樣、柱升箍筋，水電配管。1FL模板組立及封模、水電柱牆配管、牆筋綁紮。4.2FL柱牆封模、樑底樑側組立、RFL清水模鋪設及水電放樣BOX盒埋設、樑鋼筋及樑板鋼筋綁紮、RFL水電配管及	**1060801 最後修改期程** **1050816/1051015 招/決標** **1060116/1080116 開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									查驗。5.3FL RC 搗築，RF 放樣。6.屋突昇柱筋及樓梯間 RC 搗築、水電配管，樓梯、頂板鋼筋綁紮。2F 模板整理，1F 平頂批土。7.1F 鋁窗按裝及嵌縫，牆面及水泥粉光。泥作進場吊線貼墨磯。8.2F 教室牆面、 平頂，RF 外部吊線貼墨磯。9.樓層及窗框防水施作。	
38	106DD00006	發包工程	教育局/市立高中職/清水高中	清水高中教學大樓新建工程	92,318	64	71	7	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 3F 鋼筋綁紮 3F 版點焊鋼絲網榜紮 3F 版混凝土澆置 整體粉光施作 3F 柱墻模板組立 3~ 4F 鷹架搭設 3F 水電消防配管 電氣箱體施作	**1060705 最後修改期程** **1050905/1051219 招/決標** **1060118/1070513 開/完工**
39	104DD00022	發包工程	教育局/國民小學/西區中正國小	西區中正國小老舊校舍整建工程	146,520	61	70	9	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：1 次 1.2F 牆柱版配筋、組模及機電配管進行中。 2.承商第二期工程估驗款申請核撥中。(金額 13166060 元， 106.07.20 中市教工字第 1060059647 號函)	**1060801 最後修改期程** **1050816/1051015 招/決標** **1060116/1080116 開/完工**
40	104DD00026	發包工程	教育局/國民小學/喀哩國小	臺中市烏日區喀哩國民小學老舊校舍拆除重建工程	52,965	64	73	9	流廢標次數：6 次， 期程修改次數：2 次 1.RF 高版區樑版結構灌漿 2.RF 高版區樑版及室	**1060607 最後修改期程** **1050816/1051015 招/決標** **1060116/1070731 開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									內洗手台欄杆施作	
41	104DD00072	發包工程	教育局/國民中學/安和國中	臺中市立安和國民中學新建音樂館工程	60,000	62	73	11	流廢標次數：0 次，期程修改次數：1 次本案截至 106 年 07 月 25 日預定進度 51.121%，實際進度 45.385%	**1060726 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工**
42	104DD00032	發包工程	教育局/國民中學/豐南國中	臺中市立豐南國民中學老舊校舍(莊敬樓、自強樓)整建計畫工程	126,225	63	75	12	流廢標次數：0 次，期程修改次數：1 次目前已完成 5F 坪頂磨平、內牆粉刷，1-4F 外牆粉刷及各層樓消防、機電及防水施作，公程進度略為超前 5.81%。	**1060526 最後修改期程 1050601/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工**
43	104DD00030	發包工程	教育局/國民中學/大雅國中	臺中市立大雅國民中學老舊校舍(至善樓)整建工程	90,090	61	75	14	流廢標次數：0 次，期程修改次數：1 次目前已完成 1.消防管、4F 管道間配給水管。2.2F 泥作作業完成。3.外部泥作作業。4.4F 泥作作業。5. 1F 丁掛磚。6.3F 泥作作業。7.門窗嵌縫。8.電梯門框。9.粗工 4 工甲梯及吊料口安全欄杆、鷹架交叉拉桿恢復、機電打石土屑清理、垃圾清理、RF 女兒牆廢料清理。 10. 打石工 1 工電梯門上緣不足 3CM 打石	**1060726 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工**
44	104DD00021	發包工程	教育局/國民小學/松竹國小	臺中市北屯區松竹國民小學松竹樓老舊校舍整	52,470	64	80	16	流廢標次數：0 次，期程修改次數：1 次 1-3F 磁磚及牆面泥作粉刷。	**1060418 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				建工程						
45	104DD00063	發包工程	教育局/市立高中職/市立大里高中	大里高中圖書館暨高中部專科教室興建工程案	100,000	40	62	22	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 模板工程-2F 柱牆組模、鋼筋工程-2F 牆筋綁紮、機電、消防配管	**1060726 最後修改期程** **1060228/1060628 招/決標** **1070228/1080528 開/完工**
46	104DD00006	發包工程	教育局/國民小學/北勢國小	北勢國小 104 年度新建校舍工程	101,440	30	63	33	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 一樓結構工程，水保施工及排水溝施工	**1060627 最後修改期程** **1060401/1060801 招/決標** **1061001/1080501 開/完工**
47	105DD00212	發包工程	教育局/國民小學/大同國小	歷史建築大同國小前棟大樓修復暨再利用工程	72,942	25	59	34	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 106 年 7 月 1.預定進度：9.86 %，實際進度：10.30% 2.本月進度說明： （1）低壓無收縮水泥裂縫灌注修復。 （2）低壓還氧樹脂裂縫灌注修復。 （3）走廊內側外牆水泥砂漿仿舊粉刷。 （4）美檜木作羽目板新作。 （5）平式屋頂版防水隔熱工程。 （6）門窗工程。 （7）原結構金屬防銹油漆。 下月預定進度:18.42% 下月施工項目 （1）低壓無收縮水泥裂縫灌注修復。 （2）低壓還氧樹脂裂縫灌注修復。 （3）美檜木作羽目板	**1060426 最後修改期程** **1060815/1061215 招/決標** **1070415/1071231 開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									新作。 （4）平式屋頂版防水隔熱工程。 （5）門窗工程。	

(二)道路橋梁工程

執行進度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	47 件(88.68%)	5 件(9.43%)	1 件(1.89%)	0 件(0.00%)	53 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	102DF00051	發包工程	建設局/土木工程科/	和平區中47線東崎路(三叉坑至觀音橋)拓寬工程	85,125	95	88	-7	流廢標次數：0次，期程修改次數：3次預定106年6月30日完工，刻正施作第2次變更設計106年6月5日辦理完成（暫以不另給予工期變更辦理），並同步進行後續未完成之工項，預計106年9月底前完工。	**落後原因： 刻正施作第二次變更設計之工作項目，惟不另給予工期展延，故工程執行進度落後； 解決對策： 已要求承包商儘速趕工並提送工作期程表。 1060426 最後修改期程 1031015/1031215 招/決標 1050110/1060630 開/完工**
2	102DF00047	發包工程	建設局/土木工程科/	東勢林場聯外道路(中47-1)括寬工程(2K+800~5K+800)	116,335	100	95	-5	流廢標次數：0次，期程修改次數：2次辦理工程結算作業。	**1060103 最後修改期程 1030120/1030225 招/決標 1030410/1030927 開/完工**
3	104DF00257	發包工程	建設局/土木工程科/	中部科學工業園區后里園區-西向聯外道路開闢工程(橋梁段)	246,284	100	95	-5	流廢標次數：0次，期程修改次數：0次已於106年7月24日申報竣工	**1060803 最後修改期程 1040601/1040630 招/決標 1040803/1060201 開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
4	105AF00084	財物勞務採購	建設局/道路養護科/道路養護科第一股	105-106年度臺中市橋梁資料普查及安全檢測作業	20,000	100	95	-5	流廢標次數：0次，期程修改次數：0次辦理成果報告書審查	1050330最後修改期程 1050630/開/完工
5	105DF00302	發包工程	建設局/土木工程科/	后里區后里國中聯外道路拓寬工程(後續工程)	68,428	85	80	-5	流廢標次數：0次，期程修改次數：0次箱涵開挖、甲種灌溉溝、U溝施作	落後原因： 之前承商工班調度異常及上游排水放水渠道水位上升無法施作箱涵導致進度落後。； 解決對策： 已請承商當上述原因消除後加緊趕工。 1050825最後修改期程 1050617/1050714招/決標 1050910/1061231開/完工
6	105DF00155	發包工程	建設局/土木工程科/	后里花博天空步道及花馬道新建工程	320,000	59	57	-2	流廢標次數：1次，期程修改次數：2次施工中。因配合園區相關工程介面施作調整工及預定進度。截至106/7/31預定進度5.66%，實際進度5.96%。	落後原因： 因配合園區相關工程介面施作調整工及預定進度。截至106/7/31預定進度5.66%，實際進度5.96%。； 解決對策： 調整預定期程。 1060504最後修改期程 1060310/1060331招/決標 1060501/1070630開/完工
7	105DF00153	發包工程	建設局/土木工程科/	外埔園區聯外道路	160,200	63	63	0	流廢標次數：0次，期程修改次數：1次截至106年7月31日施工進度為20.940%	1060802最後修改期程 1060125/1060210招/決標 1060310/1070331開/完工
8	105DF00439	發包工程	建設局/第三工務大隊/	105年度外埔區三環路路平改善工程	59,500	95	95	0	流廢標次數：0次，期程修改次數：0次結算中	1060626最後修改期程 1051122/1051231招/決標 1060130/1060530開/完工
9	106AF00061	財物勞務採購	建設局/管線管理科/管線管理	106年度臺中市代辦管線統一挖補工程委託監造技術服務案	11,011	40	40	0	流廢標次數：0次，期程修改次數：0次持續辦理監造作業	1060203最後修改期程 1060301/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			科第一股							
10	106CF00004	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	神岡區大豐北街97巷暨97巷30弄道路打通工程	98,000	40	40	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 預計8月中旬召開協議價購審查會議	1060202最後修改期程 1070228/1070331招/決標 1070530/開/完工
11	106CF00008	用地取得	建設局/土木工程科/	龍井區12-66-1延伸至沙田路六段道路開闢工程	79,000	15	15	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 公聽會程序中	1060203最後修改期程 1071201/1080301招/決標 1080401/開/完工
12	106CF00010	用地取得	建設局/土木工程科/	東勢-豐原快速道路	584,000	0	0	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 路線規劃中（環評影響評估）	1060203最後修改期程 1090701/1091001招/決標 1091201/開/完工
13	106DF00140	發包工程	建設局/管線管理科/管線管理科第一股	106年度臺中市代辦管線統一挖補工程(第1工區)	327,700	61	61	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 106年3月14日開工,累計派工482件.派工金額51,352,758元.	1060330最後修改期程 1051130/1060210招/決標 1060228/1071031開/完工
14	106DF00301	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市后里區后科路延伸工程	103,109	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於106年7月21日召開採購評選委員會，訂於106年8月7日續行開標	1060707最後修改期程 1060731/1060820招/決標 1060901/1070630開/完工
15	105DF00217	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	神岡區新庄里新建跨越軟埤仔溪橋工程	94,000	61	61	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 工程施工中	1060726最後修改期程 1060331/1060430招/決標 1060515/1070331開/完工
16	105AF00094	財物勞務採購	建設局/土木工程科/土	104年度道路橋樑工程委託設計監造技術服務(大	11,585	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約規定陸續派工	1050602最後修改期程 1050630/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			木工程科第一股	雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等10區）					中	
17	105AF00096	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	國道四號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道工程(新闢大甲溪橋梁及引道段)委託監造技術服務	42,258	40	40	0	流廢標次數：0次，期程修改次數：0次 截至106年7月31日止施工進度為40.390%	**1050604最後修改期程** **1050620/開/完工**
18	105AF00097	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	中科南向聯外道路新闢跨越大甲溪橋梁及引道工程委託監造技術服務	40,371	40	40	0	流廢標次數：0次，期程修改次數：0次 1.目前工程執行進度為1.00%。(1月更新) 2.橋墩P1~P4基樁施作，目前工程執行進度為5.16%。(0203更新) 3.橋墩基樁施作，目前工程執行進度為7.2%。(0301更新)	**1050604最後修改期程** **1050620/開/完工**
19	105AF00108	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	貓羅溪大橋新建暨周邊道路改善工程委託設計監造技術服務	29,142	40	40	0	流廢標次數：0次，期程修改次數：0次 目前辦理基設初審資料修正中	**1051003最後修改期程** **1051231/開/完工**
20	105CF00014	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	南區綠川兩側4米計畫道路用地費(忠明南路以南400公尺)	300,000	0	0	0	流廢標次數：次，期程修改次數：1次 都市發發局辦理都市計畫變更中	**1051102最後修改期程** **1080330/1080530招/決標** **1080730/開/完工**
21	105CF00016	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程	東區20M-70道路開闢工程	148,200	75	75	0	流廢標次數：次，期程修改次數：2次 7/19內政部第136次徵收審議會議.須補	**1060804最後修改期程** **1060320/1060501招/決標** **1061031/開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			科第二股						正說明與資料	
22	105CF00017	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	東區大智路(站區至新民街至復興路)新闢工程	100,000	50	50	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 依管考期程辦理用地取得作業	**1050314 最後修改期程** **1070130/1070330 招/決標** **1070530/開/完工**
23	105CF00022	用地取得	建設局/土木工程科/	神岡區中山路1514 巷至神圳路巷道打通工程	85,000	60	60	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 7/28 徵收計畫書已依地政局補正意見再送預審中.	**1050926 最後修改期程** **1060831/1061031 招/決標** **1061215/開/完工**
24	105AF00129	財物勞務採購	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	105 年-烏日區東湖大橋及引道闢建工程委託規劃設計技術服務案	19,125	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 基本設計修正中	**1051228 最後修改期程** **1060410/1070630 招/決標** **1070831/開/完工**
25	105CF00003	用地取得	建設局/土木工程科/	潭子區祥和路延伸銜接至豐原區鎌村路道路開闢工程	249,930	75	75	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：1 次 徵收土地計畫書 106 年 6 月 22 日府授地用字第 10601307851 號函送內政部審查後有須修正補正之資料，正修正中。	**1050704 最後修改期程** **1060430/1060630 招/決標** **1060830/開/完工**
26	105CF00026	用地取得	建設局/土木工程科/	大里區公園街425 巷及421 巷延伸周邊計畫工程	153,000	50	50	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 地上物排除中	**1060103 最後修改期程** **1070131/1070330 招/決標** **1070430/開/完工**
27	105CR00001	用地取得	建設局/土木工程科/	東區信義街打通銜接臺中糖廠區段徵收工程	55,000	95	95	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：1 次 7/10 補償款調幅差額發價 7/26 地政局函送未受領補償費提存保管專	**1060203 最後修改期程** **1060320/1060501 招/決標** **1060620/開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									戶	
28	104AF00098	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	104 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北屯、新社、東勢、和平等 10 區)	11,585	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 規劃設計中	**1060104 最後修改期程** **1040204/開/完工**
29	104CF00019	用地取得	建設局/土木工程科/	南屯區永春南路延伸開闢至遊園路道路工程	330,800	75	75	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：1 次 旨案徵收計畫書經內部審核通過，並由地政局辦理徵收作業中。	**1051122 最後修改期程** **1050920/1051105 招/決標** **1060801/開/完工**
30	104CF00023	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	「大雅區雅環路二段 140 巷打通工程」	69,000	60	60	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 6/26 地政局徵收市價審議通過. 製作徵收計畫書中	**1050104 最後修改期程** **1060831/1061030 招/決標** **1061130/開/完工**
31	102DR00042	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第 5 標橋梁工程	671,881	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 本案工程已於 106 年 7 月 13 日辦理正式驗收之缺失複驗合格，刻正續辦理工程結算作業中	**1050523 最後修改期程** **1021015/1021112 招/決標** **1030303/1050630 開/完工**
32	099BD00008	委外設計	建設局/土木工程科/	臺中生活圈道路系統建設計畫(公路系統)6 年(98-103)計畫-烏日鄉中 75-1 線道路拓寬工程-委託規劃技術服務	4,880	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理環境影響評估與水土保持計畫審查作業（預計 107 年 6 月完成整體審查作業程序)，並預定於 108 年 10 月下旬完成用地取	**991213 最後修改期程** **開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									得、110 年 12 月底前完工。	
33	105DF00115	發包工程	建設局/土木工程科/	豐原區都市計畫 4-3 號道路延伸新闢工程	92,490	60	61	1	流廢標次數：1 次，期程修改次數：2 次 停工中	**1060726 最後修改期程** **1050815/1051030 招/決標** **1051201/1070615 開/完工**
34	105DF00143	發包工程	建設局/土木工程科/	國道 4 號神岡交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道工程(路工標)	797,000	58	59	1	流廢標次數：0 次，期程修改次數：3 次 本工程截至 106 年 7 月 31 日實際進度為 10.450%	**1060802 最後修改期程** **1050930/1060127 招/決標** **1060210/1070630 開/完工**
35	104DF00377	發包工程	建設局/土木工程科/	知高橋改建工程	514,500	76	78	2	流廢標次數：0 次，期程修改次數：2 次 第一階段進橋板及路面工程施作	**1060405 最後修改期程** **1031103/1031201 招/決標** **1041102/1071015 開/完工**
36	105DF00350	發包工程	建設局/土木工程科/	中科南向聯外道路新闢跨越大甲溪橋梁及南引道工程	1,716,195	67	69	2	流廢標次數：2 次，期程修改次數：0 次 1.橋墩 P1 擋土牆支撐施作 2.橋墩 P3 防撞鋼版施作，墩柱樣架阻力，鋼筋綁紮 3.橋墩 P3 和 P4 施工購台施作及查驗，河道改水路，懸臂工作車物料整理 4.橋墩 P5 基礎鋼筋綁紮 5.橋墩 P6 擋土型鋼打設 6.橋墩 P7-01 基樁施作完成，目前 P7 已完成基樁支數累計為 11/11 7.橋墩 P9-05 基樁施作完成，目前 P9 已完成基樁支數累計為 2/11	**1060801 最後修改期程** **1050930/1051031 招/決標** **1051130/1071130 開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									8.橋墩P9A29完整性實驗 9.橋墩P10-10基樁施作完成，目前P10已完成基樁支數累計為0/11 10.A2基礎鋼筋綁紮 11.葫蘆墩圳至洗車台處全阻隔圍籬施作 12.召開勞工安全衛生協議組織會議 13.監造招開106年6月份第2次「工程品質，進度檢討暨交通安衛環保會議」 14.台中市政府建設局辦理改善豐原區二段195巷路面柏油案現場會勘	
37	104DF00396	發包工程	建設局/土木工程科/	大安區北汕路道路拓寬工程	78,660	70	75	5	流廢標次數：0次，期程修改次數：1次6/24-8/13配合音樂祭停工	**1060717最後修改期程 1050730/1050830招/決標 1060131/1070630開/完工**
38	104DF00358	發包工程	建設局/路燈管理科/	臺中市水銀路燈落日計畫汰換工程	749,117	89	95	6	流廢標次數：0次，期程修改次數：1次三工區刻正依排訂日期辦理驗收作業中;一工區及七工區爭議爭議仍尚在處理中;二、四、五、六及八工區已完成驗收。待專案付款小組決議統一結算付款流程後,續辦請款程序。	**1060726最後修改期程 1050215/1050415招/決標 1050520/1060930開/完工**
39	105DF00351	發包工程	建設局/土木工程科/	國道四號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南	1,468,696	65	71	6	流廢標次數：0次，期程修改次數：0次截至106年7月31日	**1060802最後修改期程 1050930/1051031招/決標 1051130/1071130開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				向聯絡道(跨越大甲溪橋梁及引道段)					止施工進度為40.390%	
40	105CF00028	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	「大里區仁義路打通工程(仁化路至仁慈路)」	122,000	40	50	10	流廢標次數：次，期程修改次數：0次俟地政局8/11評定市價，陳報徵收計畫書。	**1051230最後修改期程 1070320/1070530招/決標 1070730/開/完工**
41	105DF00199	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	永春南路延伸開闢至遊園路道路工程	272,000	30	40	10	流廢標次數：0次，期程修改次數：1次辦理開工前置作業	**1051124最後修改期程 1060601/1060901招/決標 1061101/1081231開/完工**
42	106CF00005	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	西屯區福林路(西屯路至福科路)道路拓寬工程	514,220	40	50	10	流廢標次數：次，期程修改次數：0次106.5.22已召開協議價購會。	**1060202最後修改期程 1070228/1070430招/決標 1070531/開/完工**
43	102AF00050	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	台中生活圈4號線大肚段路線環境影響評估作業委託技術服務案	19,500	85	95	10	流廢標次數：1次，期程修改次數：1次本局已於106年6月20日完成契約變更（新增大甲斷層地質調查及安全評估作業),按顧問公司提送工作計畫書預定時程未能於106年7月10日前完成修(補)正，已函請台中市政府環境保護局同意展延修（補）正期限至106年10月10日（展延3個月)，以符實需。	**1051129最後修改期程 1021007/開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
44	105CF00008	用地取得	建設局/土木工程科/	梧棲區 15-3-6 號計畫道路開闢工程	53,650	75	85	10	流廢標次數：次，期程修改次數：1 次 7/4 移轉登記完成	1050705 最後修改期程 1060520/1060715 招/決標 1060915/開/完工
45	105CF00025	用地取得	建設局/土木工程科/	大雅區雅潭路四段576巷5弄至神林南路打通工程	74,000	40	50	10	流廢標次數：次，期程修改次數：0 次 7/28 簽辦協議價購動支簽呈	1051214 最後修改期程 1061010/1061105 招/決標 1061210/開/完工
46	105AF00125	財物勞務採購	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	104 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務案(大甲、清水、沙鹿、梧棲、大安、外埔、龍井、大肚、烏日等 9 區)	11,585	40	55	15	流廢標次數：0 次，期程修改次數：0 次 道路設計陸續派工中	1051226 最後修改期程 1040123/1070630 招/決標 1070831/開/完工
47	105DD01234	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 2K+055 三德橋改建工程	52,106	40	55	15	流廢標次數：0 次，期程修改次數：0 次 7/25 開工	1060726 最後修改期程 1060120/1060224 招/決標 1060816/1080831 開/完工
48	102DF00514	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市水湳 40M-11 號道路與中科東向道路銜接工程	831,670	40	55	15	流廢標次數：0 次，期程修改次數：1 次 本工程已於 106 年 7 月 10 日開工，106 年 7 月 22 日由市長主持開工動土典禮	1060727 最後修改期程 1060201/1060415 招/決標 1060801/1081130 開/完工
49	104CR00001	用地取得	建設局/土木工程科/	「北屯區昌平路二段(豐樂路至四平路)道路拓寬工程」	110,000	60	75	15	流廢標次數：次，期程修改次數：0 次 辦理徵收計畫補正中	1050104 最後修改期程 1060831/1061031 招/決標 1061130/開/完工
50	103DF00422	發包工程	建設局/土木工程科/	東勢-豐原生活圈快速道路(第四標-跨大甲溪橋梁段工程)	684,000	56	75	19	流廢標次數：1 次，期程修改次數：1 次 已重新發包並通知 105 年 2 月 27 日開工，截至 106 年 7 月 16 日，預定進度約 50.90%，實際進度約 50.206%，進度落後約 2.507%，目前懸臂結	1060531 最後修改期程 1041124/1041224 招/決標 1050130/1071231 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									塊推進及北側擋土牆、外置預力作業中；106 年 5 月 6 日中央大學辦理工地觀摩，106 年 7 月 13 辦理工地督導，106 年 7 月 21 日辦理工地施工查核。	
51	103BF00008	委外設計	建設局/土木工程科/	東勢-豐原生活圈快速道路委託規劃設計暨監造技術服務案	220,000	80	100	20	流廢標次數：0 次，期程修改次數：1 次（一）第 1、2 標: 105 年 9 月 6 日、9 月 7 日、9 月 8 日已召開地方說明會，並彙整當地里民意見納入後續規劃。於 9 月 14 日、10 月 5 日、10 月 6 日分別於地方區里長、民召開說明會並將規劃評估過程將充份與地方里長、鄰長、里民溝通說明。本案於 105 年 11 月 29 日召開路線可行性評估報告暨規劃作業第一次審查會；106 年 1 月 4 日召開第二次審查會在案，會後函請規設公司依審查結論修正後，限於 106 年 2 月 10 日前函報本局憑辦，並要求提送範疇界定指引表。已於 2 月 16 日核定路線可行性評估報告暨規劃作業並提送範疇界定指引表至環保局，	**1050301 最後修改期程開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									環保局來函106年3月17日中市環綜字第10600274866號函告知106年4月5日召開第二階段環境影響評估範疇界定會議。 （二）第3標：將保留銜接第1、2標路線調整空間，採分段辦理，並先施做6K+980~7K+389銜接第四標橋梁引道工程，並已於105年5月16日及105年5月17日召開第二次細部設計審查會議，顧問公司已完成細部設計成果修正並報局，惟105年6月28日市長聽取簡報會議時裁示:暫緩第三標相關作業程序，經105年12月7日召開市長專案會議，經市長裁示啟動第3-1標相關作業程序,106年1月4日召開路線規劃會議指示。本延伸段既有道路應維持路寬4.5M方可供紓解車流，並請顧問公司評估銜接至台3線之可行性，設計公司已完成評估報告提送，106年3月3日召開路線評估會議並依會議結論修正評估報告;訂於106	

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									年3月22日面報局長本案進度，106年3月17日規設公司完成評估報告修正報局，惟106年3月22日局長面報會議因故改期再開。 （三）第4標：已重新發包並通知105年2月27日開工，截至106年3月19日，預定進度約35.841%，實際進度約34.756%，進度落後約1.085%。，目前懸臂結塊推進作業中。 （四）第5標：已於105年1月26及105年3月10日召開二次細部設計審查會議，又於105年5月2日召開之細部設計成果（修正二版）簡報會議。規設公司已依審查意見修正並檢送招標文件，於105年10月21日完成公開閱覽程序，刻正簽辦工程招標作業，預計105年11月底前上網招標。本案已於106年1月13日辦理採購評選作業，並簽奉鈞長核可，評選結果經評選委員過半數之決定鐵山營造工程有限公司為最有利標，並於106年2月6日決標，	

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									106 年 3 月 13 日完成訂約程序，106 年 3 月 3 日已先行召開開工前協調會。	
52	105CF00027	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	「北屯區后庄北路 187 號旁(庄美街至后庄北路)開闢工程」	55,000	40	60	20	流廢標次數：次，期程修改次數：0 次已書面通知 8 月 3 日辦理第 1 次土地移轉發價，計有 12 筆土地完成移轉。剩 1 筆土地因共同持有人計有 63 人部分死亡部份通訊失聯正查相關資料中	**1051230 最後修改期程 1070330/1070530 招/決標 1070730/開/完工**
53	105DF00326	發包工程	建設局/土木工程科/	國道 4 號神岡交流道區內聯絡道工程	495,153	30	63	33	流廢標次數：0 次，期程修改次數：0 次本工程為高公局代辦，已於 106 年 3 月 2 日開工，截至 106 年 7 月 31 日止進度為 18.980%	**1060802 最後修改期程 1051015/1060831 招/決標 1061031/1070831 開/完工**

(三)交通工程

執行進度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	6 件(50.00%)	6 件(50.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	12 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	100AG00006	財物勞務採購	交通局/運輸	臺中市快捷巴士(BRT)藍	68,000	100	95	-5	流廢標次數：0 次，期程修改次數：2 次	**1040616 最後修改期程 1010531/開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			管理科/	線專案管理及後續路網可行性研究及規劃					一、本案係配合公車捷運系統藍線優先段工程之專案管理計畫，目前CL02標土建水環工程已於106年5月19日驗收完成，刻正由本市捷運工程處辦理結算程序中，CL03標機電系統工程因有爭議目前提付仲裁中，爰本案專案管理服務並未中止，故未能辦理驗收結案。 二、本案請款核銷部分， （一）專案管理部分：第二期款部分業於106.1.20審查同意並請林同棪工程顧問股份有限公司辦理請款作業，該公司於106.3.29來函要求本局針對扣款金額進行協商，另刻正審查後續第三、四期款相關文件。 （二）後續路網部分：本局目前已完成認定完工審查，刻正辦理驗收作業中。	
2	101DC01007	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線CL02標土建水環工程	1,151,798	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：4次 本案目前釐清結算疑義完成，擬稿簽辦結算作業。	**1060526最後修改期程** **1020530/1020630招/決標** **1020715/1050615開/完工**
3	102DC01008	發包工程	交通局/捷運處/機電系統課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線CL03標機電系統工程	510,556	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 104年7月25日進行第四次仲裁，預計8月結束仲裁	**1050831最後修改期程** **1020423/1020730招/決標** **1020815/1040224開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
4	104DG00028	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ930標G10至G17站及全線電梯/電扶梯區段標工程	8,377,000	86	84	-2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 刻正進行車站及出入口裝修、道路復舊等。	**落後原因：** **目前北捷局已核定本標EOT2工期展延(截至7月底預定進度為69.58%，實際進度為73.5%)，核算實際進度已超前修正後預定進度。；** **解決對策：** **北捷局已核定區段標網圖進度後，目前刻正將積極簽辦市座中，修訂預定進度曲線。目前可如期達成107年11月試營運及109年12月底通車之目標。** **1050527最後修改期程** **1011109/1011225招/決標** **1020301/1071130開/完工**
5	105DG00003	發包工程	交通局/捷運處/綜合規劃課	辦理2018花博補助臺鐵后里車站東口增設計畫(含規劃設計、監造及施工)	160,000	59	57	-2	流廢標次數：2次， 期程修改次數：2次 一、於106年3月29日取得建照。 二、於106年4月10日決標，廠商為鴻欣營造股份有限公司，決標金額115,381,382元，已於106年5月2日契約開工，開始計算工期365天。 三、電信及電力皆已完成核可。 四、已取得月台鋼構平台臨時建照消防審查，將盡速送至都發局申請臨時建照。 五、東站主體消防審查目前於消防局內部簽核中。 六、已完成地下道開挖，目前地下道及東站	**落後原因：** **因天候因素影響，連日大雨，影響表訂基礎開挖時程，造成落後。；** **解決對策：** **將請廠商提出趕工計畫，盡快趕上表訂時程。** **1060502最後修改期程** **1060228/1060331招/決標** **1060401/1070531開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									主體基礎鋼筋組立進行中。	
6	104DG00035	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ920標G3至G9站及全線環控系統區段標工程	7,676,000	87	86	-1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 目前進行道路復舊及車站建築施工等。	**落後原因：** **目前北捷局已核定本標EOT2工期展延，惟預定進度網圖刻正審查中，推估核算實際進度尚符合修正後預定進度。；** **解決對策：** **待北捷局核定區段標網圖進度後，將積極簽辦市座，修訂預定進度曲線。目前可如期達成107年11月試營運及109年12月底通車之目標。** **1050602最後修改期程** **1011207/1020122招/決標** **1020315/1071130開/完工**
7	103AG00041	財物勞務採購	交通局/捷運處/機電系統課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線雙節車輛後續擴充採購案	206,286	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 廠商請款文件審查及補正作業。	**1050715最後修改期程** **1030603/1030903招/決標** **1031231/開/完工**
8	103DG00054	發包工程	交通局/停管處/設施工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫G10站轉乘設施併水安公園地下停車場興建工程	348,390	71	71	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案第1次開標，因無廠商投標而流標，辦理再次上網招標文件處理中 本案訂於105年2月5日開標，2月5日流標，北捷局研討對策中， 本案於105年3月8日再次公告上網招標。 已於105年4月19日決標，辦理簽約中 已於105年5月4日簽約並於5月31日開工，施工中	**1050105最後修改期程** **1041014/1050401招/決標** **1050502/1071130開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
9	104DG00026	發包工程	交通局/捷運處/機電系統課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ900機電系統工程	10,908,000	83	83	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1、第5列電聯車已完成製造並運抵北屯機廠，首列電聯車預計8月份上主線G0-G5區間進行自主測試。 2、供電系統已完成G0-G9區段第三軌安裝作業，並於7/10正式送電。 3、監控系統及通訊系統進行主線電纜架設作業。 4、自動收費系統進行營運規則訂定作業，自動收費設備進行量產及安裝作業。 5、機廠維修設備進行救援車輛製造及機廠維修設備安裝作業。	**1050425最後修改期程** **991206/1000309招/決標** **1000421/1071130開/完工**
10	102AC01010	財物勞務採購	交通局/捷運處/機電系統課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線雙節車輛採購案	323,273	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 廠商請款文件審查及補正作業。	**1060518最後修改期程** **1020305/1021013招/決標** **1030331/開/完工**
11	101AC01008	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯延伸線後續可行性研究	10,000	85	85	0	流廢標次數：3次， 期程修改次數：2次 1.本案已於11月14日將修正報告書函報交通部審查，交通部於3月22日函復書審意見。 2.4月17日廠商依書審意見修正報告書，並提送至本局，5月11日召開工作小組會議討論修正報告書內容及方向，5	**1060524最後修改期程** **1010901/1011101招/決標** **1020828/開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									月16日廠商再依會議結論修正報告書，並提送至本局。 3.106年6月7日函報修正報告書至交通部。	
12	104DG00029	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ910標機廠、G0站及全線軌道區段標工程	5,375,000	82	88	6	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 機場共14棟建築物，配合107年底全線試營運，現階段重要建築物辦理情形:（1）主變電站結構完成100%，裝修完成99%,水電環控完成97%。（2）主維修廠鋼構完成100%，屋頂版完成100%，地坪完成100%，裝修完成83%,水電環控完成64%。(3)北駐車廠鋼構完成100%，裝修完成92%，水電環控完成97%。(4)行政大樓結構完成100%，裝修完成83%，水電環控完成72%。(5)G0站結構完成100%，裝修完成46%，水電環控完成47%。	**1060726最後修改期程** **1011003/1011130招/決標** **1011231/1080228開/完工**

(四)水利工程

執行進度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	41件(97.62%)	1件(2.38%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	42件	1件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	103DD01249	發包工程	水利局/水利工程科/	臺中市柳川污染整治及環境改善工程(中正柳橋-南屯柳橋)	217,000	95	100	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 結算中	**1060727 最後修改期程** **1030930/1031031 招/決標** **1031231/1051231 開/完工**
2	102DD01148	發包工程	水利局/污水工程科/	黎明污水處理廠污水設施改善工程	63,300	100	95	-5	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 已於 106.2.18 驗收完畢，承商於 106.3.7 完成防水補強，經監造單位 106.3.23 確認完成，並依契約第 4 條第 1 款規定來函辦理減價收受，已於 106.4.24 簽准，目前簽辦結算付款中	**1060731 最後修改期程** **1030430/1030815 招/決標** **1031015/1041015 開/完工**
3	102DD01226	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)-第一分標	271,650	91	91	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 辦理第二次變更設計議價中	**1050629 最後修改期程** **1031231/1040131 招/決標** **1040301/1061002 開/完工**
4	102DR00006	發包工程	水利局/污水工程科/	水湳經貿園區水資源回收中心新建工程	800,000	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 106.7.17 依會計室意見補正結算資料中。	**1060428 最後修改期程** **1030228/1030630 招/決標** **1031031/1051231 開/完工**
5	103DD01099	發包工程	水利局/雨水下水道工程科/	大里區溪南地區排水改善工程	166,155	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 決算中	**1060728 最後修改期程** **1030830/1030930 招/決標** **1031030/1060228 開/完工**
6	103DR00013	發包工程	水利局/污水工程科/	新光水資源回收中心興建工程(含三年試運轉)	654,875	78	78	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 管理中心施工中 進流抽水站施工中 初沉池施工中	**1030129 最後修改期程** **1041015/1050115 招/決標** **1050315/1070315 開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									生物處理池施工中 終沉池施工中 污泥機房開挖中 污水管線推進中	
7	104DD01065	發包工程	水利局/雨水下水道工程科/	大里區中興路等雨水下水道工程	116,000	67	67	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 施工中	**1060728 最後修改期程** **1041215/1050315 招/決標** **1050630/1071201 開/完工**
8	104DD01069	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(6)-第 2 分標	245,939	87	87	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 目前辦理大業路/大聖街推進施工。	**1050512 最後修改期程** **1040130/1040331 招/決標** **1040504/1070517 開/完工**
9	104DD01157	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程（9）	800,000	25	25	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.105 年 3 月 8 日召開基本設計審查會議。 2.105 年 3 月 28 日依審查意見提送修正基本設計。 3.基本設計已取得審查委員複核同意，於 105/5/11 送營建署備查中。 4.基本設計 105/6/14 營建署回覆意見，設計單位於 1056/30 修正提送。 5.基本設計 105/7/6 再送營建署審查備查。 6.基本設計已核定，第一分標細設成果 105/9/22 前提送，於 105/10/12 召開審查會，已依意見修正送委員複核同意，待營建署備查中。 7.第二分標及第三分標細設成果審查會已於 105/12/16	**1040828 最後修改期程** **1060831/1061015 招/決標** **1061130/1091130 開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									召開審查會，設計公司106/1/5前依意見提送修正版，委員已複核意見修正，刻簽辦送營建署備查中。 8.第一、二、三標營建署已備查，因clsm再生料單價及配比尚在調整，第三標已於106.6.23公開閱覽，第二標預計106.8.3開標	
10	104DD01168	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-1)民生五權等鄰近區域	1,800,000	25	25	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 第一分標簽辦公開招標中。 第二分標簽辦公開招標中。	**1041027最後修改期程 1060831/1061130招/決標 1070131/1100131開/完工**
11	105BD01042	委外設計	水利局/污水工程科/	臺中市水湳污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	64,981	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 106.6.28提送修正版，106.7.7洽中區分處討論修正 106.7.13提修正版至中區分處，並依照7.13意見完成修正，提送電子 檔案	**1050518最後修改期程 開/完工**
12	105DD01140	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 1K+080~1K+477治理工程併辦土石標售	139,690	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中	**1050926最後修改期程 1050131/1050331招/決標 1050501/1070630開/完工**
13	105DD01154	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市綠川晴天污水截流工程(民權路以北)	72,450	91	91	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 截流導水槽及箱涵導水管已完成，精武截流站土建施作完成，綠川	**1060731最後修改期程 1051015/1051231招/決標 1060228/1061231開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									東西街導水管推進作業已完成23處工作井立坑，已佈設推進機組並開始推進完成約529M，已完成23處工作井收築，目前施作南京路及雙十路閥井中，共兩處已完成1處	
14	105DD01157	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(8)-旅順路、熱河路等分支管網工程	171,970	62	62	0	流廢標次數：1次，期程修改次數：0次 旅順路.熱河路推進施工	**1060731最後修改期程** **1050715/1051030招/決標** **1060305/1080405開/完工**
15	101DF00182	發包工程	水利局/污水工程科/	文山水資源回收中心新建工程(含三年試運轉)	1,200,000	95	95	0	流廢標次數：0次，期程修改次數：1次 驗收結算中	**1060326最後修改期程** **1030730/1030930招/決標** **1031130/1051130開/完工**
16	105DD01174	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程7-5(綏遠路二段及天津路三段等區域)	144,200	69	69	0	流廢標次數：0次，期程修改次數：0次 目前累計完成項目數量: 明挖200mm管段設計7357m,累計施作1720m 明挖300mm：管段設計2847m,累計施作1014m P1200型人孔：設計62，累計22 P900型人孔:設計24，累計0 目前累計完成接管戶數:設計4567戶，已接管完成1035戶	**1051229最後修改期程** **1050725/1051031招/決標** **1051130/1071031開/完工**
17	105DD01205	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水2K+052~2K+496治理工程併辦	162,945	60	60	0	流廢標次數：0次，期程修改次數：0次 施工中	**1051128最後修改期程** **1051025/1051114招/決標** **1060430/1080430開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				土石標售						
18	105DD01206	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水2K+496~3K+066治理工程併辦土石標售	199,920	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 目前停工中	**1060207最後修改期程** **1051103/1051231招/決標** **1060430/1080430開/完工**
19	106AD01007	財物勞務採購	水利局/水利養護工程科/	106年度本市各抽水站、滯洪池、水閘門及各周邊設施維護保養操作及管理委託專業服務案	22,960	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 抽水站進駐保養。	**1060120最後修改期程** **1060115/開/完工**
20	106BD01041	委外設計	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	62,226	20	20	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 106年7月24日召開調查及初步規劃報告會議,原則同意備查	**1060505最後修改期程** **開/完工**
21	106BD01043	委外設計	水利局/污水工程科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期管線暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務案	88,084	20	20	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 進行地質鑽探、測量、既有管線tv檢視中	**1060627最後修改期程** **開/完工**
22	106BD01045	委外設計	水利局/水利工程科/	臺中市柳川污染整治及環境改善工程(第二期)委託技術服務	57,075	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 評選中	**1060720最後修改期程** **開/完工**
23	105DD01191	發包工程	水利局/雨水下水道工程科/	中部國際機場興建連絡滑行道2工程計畫-區外排水設施	60,931	73	73	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中	**1060728最後修改期程** **1051010/1051031招/決標** **1051231/1070630開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				改善工程						
24	105DD01194	發包工程	水利局/污水營運科/	臺中市綠川水質淨化工程	346,855	74	74	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 工程進行中。	1060330 最後修改期程 1050907/1051130 招/決標 1051230/1070630 開/完工
25	106DD01105	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市梧棲大排水質改善工程	127,925	56	56	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 施工計畫/勞安衛計畫/品質計畫審查 施工圍籬	1060728 最後修改期程 1060331/1060531 招/決標 1060715/1080330 開/完工
26	105DD01139	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 0K+600~1K+080 治理工程併辦土石標售	171,330	75	76	1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中	1060322 最後修改期程 1050131/1050331 招/決標 1050501/1070630 開/完工
27	106DD01095	發包工程	水利局/水利工程科/	臺中市綠川排水景觀工程(雙十路至民權路段)	128,207	56	57	1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 預計於7月底前進場進行台灣大道至中山路段整地施工。	1060511 最後修改期程 1060315/1060430 招/決標 1060510/1070331 開/完工
28	104DD01059	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(6) 第三分標	281,140	91	93	2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 L 溝及人行道修復，導槽施作，跌落施作	1060626 最後修改期程 1040130/1040331 招/決標 1040504/1070430 開/完工
29	103DD01204	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市西屯區寧夏路、華美西街等一帶污水下水道分支管網暨用戶接管工程	146,460	58	60	2	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 推進段立坑:已完成 7 處	1060730 最後修改期程 1050315/1050731 招/決標 1051030/1080630 開/完工
30	105DD01207	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 3K+066~3K+636 治理工程併辦土石標售	197,382	57	61	4	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中	1051215 最後修改期程 1051107/1051231 招/決標 1060430/1080430 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
31	105DD01208	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水3K+636~4K+225治理工程併辦土石標售	199,130	58	62	4	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中	**1051226 最後修改期程** **1051103/1051231 招/決標** **1060430/1080430 開/完工**
32	105DD01204	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水1K+477~2K+052治理工程併辦土石標售	184,899	59	65	6	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中	**1060502 最後修改期程** **1051026/1051115 招/決標** **1060430/1080430 開/完工**
33	105DD01209	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水4K+225~4K+715治理工程併辦土石標售	198,340	59	66	7	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中	**1060517 最後修改期程** **1051103/1051115 招/決標** **1060430/1080430 開/完工**
34	105DD01160	發包工程	水利局/水利養護工程科/	臺中市筏子溪景觀環境營造工程(永春東路至烏日高鐵站段)	50,559	61	68	7	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 堤頂步道底砂及步道磚鋪設.石籠座椅基礎模板調整.休憩階梯模板拆除.1K+800 處堤頂步道旁斜坡整地	**1060126 最後修改期程** **1060228/1060430 招/決標** **1060531/1070831 開/完工**
35	104DD01201	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程第一分標	245,050	78	86	8	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 工程名稱: 臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程第一分標 日期: 106.07.30 總工期: 760 日曆天 已使用工期: 469 日曆天 剩餘工期:291 日曆天 預定進度:61.92% 實際進度:78.41% 廠商估驗進度:51.95%	**1060630 最後修改期程** **1040930/1041231 招/決標** **1050301/1070630 開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									本日施作位置: 1.ϕ600mm短管A27->A26推進。(中山路四段132號) 2.ϕ600mm短管A0720->A0719推進。(東英路)	
36	104DD01072	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)第三分標	270,720	68	79	11	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理梅川西路推進作業	1031212最後修改期程 1040731/1041031招/決標 1041231/1071231開/完工
37	105DD01180	發包工程	水利局/水利工程科/	臺中市綠川排水整治工程(雙十路至民權路段)	191,565	75	88	13	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中	1060405最後修改期程 1050901/1050930招/決標 1051115/1061130開/完工
38	105DD01124	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(8)-文心路、大連路及梅川西路等	125,870	55	71	16	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 遼陽一街安順東二街口 300分支管埋設 安順一街 300分支管埋設 瀋陽路安順東一街200分支管埋設 G4604（山西路二段瀋陽路一段口）推進施工 G3501（大連路一段16巷口）推進障礙處理	1060303最後修改期程 1050430/1050730招/決標 1051130/1080430開/完工
39	104DD01067	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)第二分標	277,570	72	90	18	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 B工區推進作業中。 C工區太原二街立坑中。 辦理第二次變更設計中。	1040603最後修改期程 1040831/1041130招/決標 1050229/1080531開/完工
40	105DD01009	發包工程	水利局/污水工	臺中市污水下水道分支管網	71,720	71	92	21	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次	1050121最後修改期程 1041116/1050315招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			程科/	暨用戶接管工程(7)-第4分標					逢甲夜市文華路污水管線及油脂截留器施作。	**1050615/1070630 開/完工**
41	105DD01079	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市十一期重劃區污水下水道主幹管修復工程	163,300	30	58	28	流廢標次數：0次，期程修改次數：1次 崇德路三段立坑及推進，揚水井鋼筋綁紮及模板組立。	**1060327 最後修改期程** **1060731/1061031 招/決標** **1070131/1080630 開/完工**
42	104DD01167	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(一)-工業區一路、中工二路、中工三路等鄰近區域	650,000	30	62	32	流廢標次數：0次，期程修改次數：0次 巷道連接管施作	**1060602 最後修改期程** **1060531/1060915 招/決標** **1061231/1090831 開/完工**

(五)水土保持工程

執行進度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	1件(100.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	1件	0件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	105DP00004	發包工程	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	105年度大里區掩埋場進場道路邊坡改善工程	70,000	79	89	10	流廢標次數：0次，期程修改次數：0次 全套管基樁施作、鋼筋籠製作、繫梁擋土牆施作	**1060103 最後修改期程** **1051015/1051115 招/決標** **1051231/1061015 開/完工**

(六)公有建築工程

執行進度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	45 件(88.24%)	6 件(11.76%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	51 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	096DR00007	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中大都會歌劇院新建工程-舞台設備工程	622,902	100	95	-5	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：3 次 承商於 106.7.24 提送結算書至本局，因所送資料不全及未依三級品管程序提送，本局已將其結算資料退回承商，並要求依三級品管程序提送至本局憑辦。	**1051129 最後修改期程** **1000310/1000725 招/決標** **1001108/1030930 開/完工**
2	100DB01001	發包工程	建設局/建築工程科/建築工程科第二股	臺中市北區(中正)國民運動中心新建工程-主體建築工程	905,000	100	95	-5	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：4 次 106 年 7 月 26 日驗收完成、106 年 7 月 31 日點交完成	**1051129 最後修改期程** **1020310/1020830 招/決標** **1020927/1050831 開/完工**
3	101DF00054	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中市高美濕地遊客服務中心、體驗館及停車場等景觀設施新建工程	360,000	100	95	-5	流廢標次數：4 次， 期程修改次數：2 次 工程結算已完成簽辦，俟承商完成結算書製本及繳納報保固金後，預定 8/20 前完成辦理後續撥付尾款。	**1060728 最後修改期程** **1020408/1021031 招/決標** **1021129/1040828 開/完工**
4	102DB01013	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市網球中心第一期新建工程	194,098	100	95	-5	流廢標次數：5 次， 期程修改次數：2 次 已完成工程決算,將由運動局撥付工程尾款	**1060728 最後修改期程** **1021015/1030401 招/決標** **1030801/1050930 開/完工**
5	105DT00001	發包工程	新聞局/新聞行政科/	中臺灣電影中心新建工程	1,272,311	30	25	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次	**落後原因：** **本案因重新定位並配合市府**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			新聞行政科第二股						本案因文化部計畫尚未核定及確認預算挹注，考量相關工程界面需配合文化部計畫據以微調，爰本案將於106年7月27日召開「中臺灣電影中心新建工程」後續發包執行策略研商會議，並將俟討論結果先行辦理本案期程簽修作業。	**政策爭取文化部「國家漫畫博物館」計畫進駐中臺灣電影中心，取得中央資金挹注，已規劃採合建方式提供文化部12,293平方公尺使用（暫定），因配合中央審查作業（106年3月張景森政務委員建議計畫修正後，行政院又於6月提請修正並由各相關部會提送審查意見中），本案將俟計畫核定後方能確認文化部空間需求並配合調整設計及取得資金挹注，爰致有落後情事。；** **解決對策：** **本案將積極配合文化部各項計畫推執需求，以利加速行政院審查作業。** **1060202最後修改期程** **1060731/1061031招/決標** **1061130/1081231開/完工**
6	103DM00007	發包工程	警察局/後勤科/	大雅分局辦公廳舍新建工程	217,500	95	94	-1	流廢標次數：3次， 期程修改次數：2次 1.景觀工程。 2.廠商申報7月21日部分竣工。	**落後原因：** **受梅雨季影響無法施工及承商因勞基法修正展延工期；另因智慧建築評估指標改版，部分工項(智慧建築)承商展延工期並俟取得候選證書後配合辦理變更設計。；** **解決對策：** **俟取得候選證書後趕辦變更設計事宜。** **1060330最後修改期程** **1031015/1040331招/決標** **1040531/1060731開/完工**
7	104DF00333	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中世界花卉博覽會(探索館、發現館、	137,453	57	57	0	流廢標次數：7次， 期程修改次數：3次 發現館鋼筋綁紮、地樑	**1060531最後修改期程** **1051201/1060331招/決標** **1060420/1070831開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				花饗館)興建工程					灌漿 北淘里活動中心、葫蘆墩文物館外牆防水施作	
8	104DF00334	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中世界花卉博覽會(花艷館、花舞臺)興建工程	754,001	57	57	0	流廢標次數：5 次， 期程修改次數：4 次 B 館地樑鋼筋綁紮、鋼構吊裝 A 館地樑、基礎板鋼筋綁紮、大底灌漿 機房開挖	1060531 最後修改期程 1051018/1060331 招/決標 1060420/1070831 開/完工
9	104DK00004	發包工程	建設局/建築工程科/	非營利組織與志工發展中心新建工程	720,000	5	5	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 一、本案業於 106 年 7 月 18 日召開第四次基設審查會議，會議決議俟規設單位修正後通過。 二、本案請規設單位於 106 年 8 月 7 日前將修正後基本規劃設計報告書函報本局，俾憑辦理後續事宜。	1060630 最後修改期程 1070330/1070630 招/決標 1070715/1090731 開/完工
10	105AH00061	財物勞務採購	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區北屯段社會住宅興辦計畫委託規劃設計及監造技術服務案	25,748	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 6 月 28 日規劃及基本設計審查會，8 月 3 日召開第 2 次審查會。	1051201 最後修改期程 1060210/1060815 招/決標 1070223/開/完工
11	105DD00146	發包工程	教育局/市立高中職/東山高中	東山高中代辦臺中市立游泳訓練中心場館新建工程	200,000	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 建築師勞務簽約完成，現階段勞務履約中	1050906 最後修改期程 1061215/1070116 招/決標 1070316/1100316 開/完工
12	105DH00005	發包工程	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	智慧營運中心新建計畫(含PCM、設計監造、施工)	7,600,000	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 1.本案已於 4 月 17 日辦理公開閱覽完成，收受意見至 4 月 20 日，廠	1060601 最後修改期程 1081001/1090101 招/決標 1090220/1120430 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									商意見以廠商資格、團隊組成、等標期等條件放寬為主，業於106年6月8日公告上網，因調整廠商資格，展研等標期30日，預計8日16月截標,8月17日開標。	
13	105DI00013	發包工程	農業局/海資所/漁港管理課	松柏漁港魚貨多功能集貨場暨周邊港埠設施新建工程	90,000	25	25	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 目前刻正辦理工程建照執照申請中，預計8月中旬辦理工程上網公開招標。	**1060103最後修改期程** **1061015/1061215招/決標** **1070131/1071231開/完工**
14	105DI00015	發包工程	建設局/建築工程科/建築工程科第一股	臺中市動物之家后里園區改建工程	207,380	5	5	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.本案預計於106年8月底完成細部設計。 2.規設單位於7月31日提送7月6日修正版基本設計報告書，預計8月提送研考會委員書面審查。	**1051228最後修改期程** **1070731/1070930招/決標** **1071031/1090331開/完工**
15	102DR00031	發包工程	建設局/建築工程科/	水湳經貿園區地下停車場	1,000,000	95	95	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 目前辦理初驗缺失改善中。	**1060526最後修改期程** **1031031/1031130招/決標** **1031231/1060531開/完工**
16	103AH00023	財物勞務採購	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市幸福好宅豐原安康段新建工程委託設計監造技術服務	15,300	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依約辦理中一、本案契約金額新台幣21,940,984元，包含：（一）設計服務費10,970,492元 （二）監造服務費10,970,492元二、已完成付款：（一） 設計服務費已完	**1030305最後修改期程** **1030512/開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									成第 1~3 期，累計請款金額 7,679,344 元 （二）監造服務費已完成第 1~5 期，累計請款金額 5,485,245 元 （三）總計已完成請款金額 13,164,589 元	
17	103DD00055	發包工程	建設局/建築工程科/	大里國民運動中心興建工程	406,200	25	25	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 1.106 年 7 月 12 日召開第二次預算書圖審議會議中決議修正後通過，規設單位續於 106 年 7 月 31 日提報預算書圖修正版。 2.106 年 7 月 11 日簽奉核准採公開招標最有利標決標方式辦理，續於 106 年 7 月 24 日簽奉核准辦理公開閱覽相關資料暨採購評選委員會組成（公開閱覽期間:7 月 27 日至 7 月 31 日，廠商意見送達期限為 8 月 3 日）。	**1060622 最後修改期程** **1060901/1061130 招/決標** **1061231/1081231 開/完工**
18	100AE00005	財物勞務採購	經發局/市場管理科/	臺中市建國市場遷建計畫委託專案管理	11,880	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 協助辦理公共藝術	**1060320 最後修改期程** **1000524/開/完工**
19	102DB01004	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市港區運動公園興建工程	200,000	95	95	0	流廢標次數：5 次， 期程修改次數：3 次 本案已於 104 年 5 月 15 日申報契約開工，因建照申請及五大管線審查尚未完成工程於 104 年 5 月 19 日申報停工；。申請建照時因水保及坡審時原水泥涵管為暗管	**1060727 最後修改期程** **1030910/1031015 招/決標** **1040416/1060616 開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									建議改槽溝,高程及面積異動超過總面積 1/5 必須辦理都審即校審變更已於 104 年 5 月 28 日召開會議未通過,預計 104 年 6 月 30 日召開修正第 1 次變更設計審查俟通過後即積極辦理建照申請及五大管線審查，儘速工程復工以利工進.（6/30 未開會） 增加 2 技師位委員俟通過後再排定會議時間.8/18 召開校審變更會議，委員同意辦理修正意見後通過審查.9/23 都審變更修正意見後通過.目前積極辦理建照中.已於 104 年 10 月 23 日取得建照,五大管線申請已於 104 年 12 月 24 日通過目前建管開工於 104 年 12 月核准日.已於 104 年 12 月 30 日申請復工以利工進. 第 1 次變更設計已逾 105.4.22 議價完成.目前已簽辦第 1 次變更設計議定書中. 106.7.22 辦理工程查核 8/30-4F 柱牆鋼筋綁紮及模板組立.4F 水電配管 9/30 4F 柱牆混擬土灌注	

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									105.11.20 送第 2 次變更設計預算書圖資料 105.12.30 辦理第 2 次變更設計議價.已於 106.1.4 完成第 2 次變更設計議價.議定書已審閱於 106.2.6 訂約完成.第 2 次變更設計預訂進度表已完成 106.4.20 第 2 次工程查核 106.7.14 申報竣工	
20	103DE00003	發包工程	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市政府精密機械科技創新園區二期標準廠房新建工程	1,408,160	80	80	0	流廢標次數：4 次， 期程修改次數：5 次 本案承攬廠商已於 106 年 2 月 16 日申報開工，刻正進行地下室地樑鋼筋綁紮及模版組立等工程	**1060727 最後修改期程** **1050930/1051130 招/決標** **1060115/1071230 開/完工**
21	101DM00005	發包工程	建設局/建築工程科/建築工程科第一股	臺中市政府警察局局本部暨各大隊興建工程(含潭子行政園區整體規劃)	1,070,000	95	95	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：3 次 1.本案 106 年 7 月 19 日起至 106 年 8 月 2 日止辦理工程正式驗收事宜。預計 106 年 8 月 2 日下午 2 時由總工主持召開正式驗收檢討會議。 2.本案第三十期估驗計價已呈奉核可，移請本府警察局，依規（約）辦理本期估驗請款撥付事宜。	**1060302 最後修改期程** **1020815/1021015 招/決標** **1021115/1051231 開/完工**
22	102DB00001	發包工程	建設局/建築工程科/	潭子聯合辦公大樓興建工程	320,000	95	95	0	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：2 次 1.台電外線工程部分台電排定 8 月 1 日停電做	**1060302 最後修改期程** **1031030/1031130 招/決標** **1031230/1060430 開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									最後測試，已於8月2日完成，106年8月1日、8月2日辦理土建部分正驗，預計8月10日辦理機電部分正驗。2.承商於106年7月19日將使照會辦都發局建造科，經承辦審查竣工圖及防火門開啟方向不符（地下室安全梯防火門為向防空避難室方向開啟，請修改為向安全梯方向開啟），本局於106年8月1日發函通知承商應於8月7日完成改善。	
23	101DE00010	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中國際會展中心新建工程計畫	5,816,583	20	20	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：5次 1.本案已於106年6月28日及106年7月12日辦理土建與機電第二次細部設計報告書圖審查會議，經全體委員同意修正後通過。	**1060417最後修改期程** **1061130/1070131招/決標** **1070228/1100830開/完工**
24	105DN00002	發包工程	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	第二救災救護大隊梨山分隊遷建工程	50,000	25	25	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 於7月份都市設計審查核定，刻正辦理建照申請作業中	**1051003最後修改期程** **1061110/1061210招/決標** **1070210/1080310開/完工**
25	105DN00004	發包工程	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	第八救災救護大隊暨水淌分隊及北屯區公所聯合里活動中心興建工程	106,000	25	25	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案於106年7月7日經都市設計審議幹事會議決議，請本局依幹事意見修正後提送書圖資料排入都審委員會審議，目前預定於106年	**1051117最後修改期程** **1061003/1061201招/決標** **1070201/1080427開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									8月9日召開本案都審委員會議。	
26	105DQ00002	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	市定古蹟原梧棲官吏派出所及宿舍群修復暨再利用工程(含監造及工作報告書)	63,000	55	55	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 本案監造計畫於106年7月21日核定在案，工程業餘於106年8月2日開工。	**1060802最後修改期程** **1051015/1060301招/決標** **1060705/1071231開/完工**
27	106DG00024	發包工程	交通局/停管處/設施工程課	臺中市中區興中立體停車場新建工程	574,205	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 刻正辦理委託專案管理發包。 委託專管標案已於106年5月12日簽約，刻正研辦委託規劃設計監造技術服務發包。	**1060301最後修改期程** **1070731/1070930招/決標** **1071031/1091031開/完工**
28	106DG00027	發包工程	交通局/停管處/設施工程課	臺中市豐原區育英路多目標立體停車場暨豐南地區消防分隊興建工程	197,397	5	5	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 設計監造工作執行計畫書業已備查，刻正辦理基本設計	**1060223最後修改期程** **1070115/1070215招/決標** **1070228/1080228開/完工**
29	106DH00007	發包工程	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平育賢段社會住宅新建工程(第一期)	726,292	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 106年5月8日公告工程標，6月2日開資格標流標，再次上網，6月14開資格標，6月20日審查會，6月29日比價，由勝緯營造股份有限公司得標。106年7月24日契約簽准.	**1060124最後修改期程** **1060415/1060701招/決標** **1060801/1081231開/完工**
30	106DH00008	發包工程	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區北屯段社會住宅新建工程	486,366	5	5	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 6月28日規劃及基本設計審查會，8月3日召開第2次審查會。	**1060126最後修改期程** **1070510/1070710招/決標** **1070810/1091230開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
31	106DQ00008	發包工程	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市立圖書館外埔分館擴建工程	55,000	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 106 年 5 月 22 日完成基本設計，目前辦理細部設計中。	**1060210 最後修改期程** **1070401/1070601 招/決標** **1070701/1090201 開/完工**
32	106DQ00011	發包工程	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市立圖書館上楓分館暨上楓國小活動中心興建工程	135,000	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 工程總預算經費 13,500 萬元，採分年編列預算：106 年度 9,141,667 元 。目前文化局秘書室已於 106 年 6 月 21 日完成本案委託規劃設計上網招標作業，預定於 7 月 27 日召開評選會議。	**1060720 最後修改期程** **1071101/1080201 招/決標** **1080301/1091201 開/完工**
33	106AH00032	財物勞務採購	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區同榮段社會住宅興辦計畫委託設計及監造技術服務案	49,092	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 106/06/27 簽約 ， 106/07/12 提送服務實施計畫書 ，106/07/31 服務實施計畫書審查會議。	**1060124 最後修改期程** **1060520/1060910 招/決標** **1070315/開/完工**
34	106AH00033	財物勞務採購	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區育賢段二期社會住宅興辦計畫委託設計監造技術服務案	54,379	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 招標文件刻正結簽中	**1060629 最後修改期程** **1061010/1070410 招/決標** **1071010/開/完工**
35	099DC00035	發包工程	建設局/建築工程科/建築工程科第一股	長春運動中心工程案	450,000	55	56	1	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：8 次 現場施作泳池拆除工程、廢棄物清運及 B 棟點井等作業。	**1060710 最後修改期程** **1051230/1060425 招/決標** **1060525/1081031 開/完工**
36	105DJ00029	發包工程	觀光局/觀光工程科/觀光工程科第二股	2018 臺中世界花博后里馬場馬事發展區整建新建工程	331,867	56	58	2	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：1 次 暨有建築物拆除、廢棄物清運及水土保持水溝施作、全區管線地下化	**1060524 最後修改期程** **1051101/1051231 招/決標** **1060131/1070630 開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
37	105DH00006	發包工程	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市大里區光正段社會住宅新建工程（第一期）	365,952	65	67	2	流廢標次數：4 次， 期程修改次數：0 次 A、B 棟 5F 柱牆及 6F 樓板澆置，6F 牆柱鋼筋綁紮、模板組立。	**1060731 最後修改期程** **1050701/1050920 招/決標** **1051101/1070731 開/完工**
38	105DI00007	發包工程	水利局/大地工程科/	臺中世界花卉博覽會外埔永豐園區（自然館、綠能館）興建工程	394,000	61	63	2	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 施工中	**1060221 最後修改期程** **1051127/1051231 招/決標** **1060110/1070507 開/完工**
39	105DJ00033	發包工程	觀光局/觀光工程科/觀光工程科第二股	2018 臺中世界花博后里馬場文化景觀區整建新建工程	75,922	57	60	3	流廢標次數：4 次， 期程修改次數：1 次 1.整修建物結構工程施作 2.新建放樣勘驗與基地開挖	**1060524 最後修改期程** **1051101/1051231 招/決標** **1060131/1070531 開/完工**
40	104DH00014	發包工程	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅豐原安康段新建工程	470,704	79	82	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、截至 106 年 7 月 26 日預定進度 57.92%，實際進度 67.59%，超前 9.67% 施工進度內容： 1.　二~十三樓柱牆樑 1;3 水泥粉光+批土+水性水泥漆。 2.　外牆打底抿石子塗料底漆施作。 3.　地坪 1:3 水泥砂漿粉刷+馬賽克、石英磚。 4.　二~十三樓平頂磨平+批土+水泥漆、輕隔間及水電配管穿線施作。 5.　地下一~二樓水電消防管線及配電盤開關箱安裝。	**1060726 最後修改期程** **1040730/1040930 招/決標** **1041101/1070228 開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									6. 浴廁地板打底牆面貼馬賽克。 7. 樓梯 B 水泥砂漿打底。	
41	103DG00026	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫--土地開發基地共構工程(含監造)	222,342	58	61	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 截至 106/06/25： JJG091 區段標：預定進度 11.79%，實際進度 14.69%；G10 站出入口已完成開挖作業，刻正進行地下結構體 B1 施工；G9-1 及 G9-2 全套管基樁已施作完成，刻正進行土方開挖作業。 JJG051 區段標：預定進度 7.26%，實際進度 10.50%；刻正進行開挖前擋土基樁施作。	**1050704 最後修改期程** **1050301/1050515 招/決標** **1050630/1100630 開/完工**
42	105DT00002	發包工程	新聞局/新聞行政科/新聞行政科第二股	中臺灣影視基地新建工程	785,144	64	67	3	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 本案截至 106 年 7 月 25 日累計實際施工進度約為 30%(為 30.41%)，已超前預訂進度，目前持續推動工進。	**1051129 最後修改期程** **1051109/1051202 招/決標** **1060101/1070630 開/完工**
43	103DM00006	發包工程	警察局/第六分局/行政組	臺中市政府警察局第六分局永福派出所辦公廳舍新建案	58,000	55	59	4	流廢標次數：7 次， 期程修改次數：4 次 本案採限制性招標洽原廠商處理廢棄物，已於 6 月 3 日辦理開標、議價程序，並於 6 月 14 日辦理復工，7 月 12 日石棉瓦運棄完畢，另於 7 月 27 日營建廢棄物全數清運完竣，接續施作主體建築工程。	**1060804 最後修改期程** **1051122/1051223 招/決標** **1060614/1071030 開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
44	103DD00078	發包工程	建設局/建築工程科/建築工程科第二股	臺中市潭子國民運動中心新建工程	405,000	20	25	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1.洪慈庸潭雅神聯合服務處於 106 年 6 月 29 日檢送 106 年 6 月 28 日召開協調會議紀錄，會議結論：以三筆土地與水利會交換勝利路處入口土地，使運動中心出入動線合宜,本局續於 106 年 7 月 4 日函請運動局儘速辦理後續協調事宜，俟用地取得完成後本局將督管規設單位儘速調整設計方案及相關審查申請作業。 2.本府運動局於 106 年 7 月 20 日建議採車道由北側出入之方案續行辦理建照請領及工程發包採購作業，經規設單位 106 年 7 月 21 日提出相關方案評估比較，影響層面及工程窒礙點甚多，依據 106 年 8 月 2 日長官指示，車道出入口決議採由勝利路進出續行規劃設計，另以北側出入口續辦建造送審事宜，運動局務必於本案申報開工前先行取得土地使用同意書。	**1050713 最後修改期程** **1061216/1070216 招/決標** **1070416/1090216 開/完工**
45	106AH00045	財物勞務採購	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區尚武段及東勢子段社會住宅新建工程委託設計監造技術服	85,092	30	35	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 7 月 11 日開標，7 月 18 日開評選會，7 月 24 日評選結果通知。議約續	**1060612 最後修改期程** **1060920/1070310 招/決標** **1071010/開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				務案					辦中。	
46	104DR00039	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中綠美圖新建工程	2,800,000	20	25	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1. 都市設計審議都發局已於 6/14 函請設計單位將修正報告書逕送小組委員（王銘鴻及鄭明裕委員，共 2 人）確認後，即可提送審定書予都發局核備。 設計單位表示尚待日方補提能源使用計畫，預定 8 月中旬前完成後即提送給 2 位委員覆核確認。 2. 建照預定 7 月底前掛件，俟掛件後即可洽請都發局協助。 3. 細部設計及發包預算書圖審查預定 8/15（二）召開第 2 次審查會議，10/1 公開閱覽（2 個星期）-10/20 前工程說明會-11/1 前上網招標。	**1060626 最後修改期程** **1061101/1070501 招/決標** **1070630/1091231 開/完工**
47	103DQ00018	發包工程	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市西屯區溪西地區圖書館新建工程	60,000	87	93	6	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 目前施作室內地坪、燈具安裝、木作工程等工項。	**1060217 最後修改期程** **1040915/1041015 招/決標** **1041101/1060831 開/完工**
48	104DQ00020	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	市定古蹟清水黃家瀞園修復工程(含監造及工作報告書)	70,000	30	40	10	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 本案業於 106 年 7 月 5 日簽約在案，後續依契約規定辦理。	**1060222 最後修改期程** **1050201/1061001 招/決標** **1070401/1091001 開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
49	102DB01002	發包工程	建設局/建築工程科/建築工程科第一股	臺中市南屯國民運動中心興建工程	435,850	77	88	11	流廢標次數：4 次， 期程修改次數：3 次 假設工程施工：臨時水電、夜間照明及安全警示設備、監視系統、連通道外牆拆除施工 基礎工程施工：發電機租用 植栽工程施工：植栽移植養護 結構體工程施工：防火漆施工 裝修工程施工：防水工程、粉刷工程、油漆、批土工程、室內隔間工程、內牆貼磚施工，外牆打底貼磚，地磚施工，天花板施工。 門窗工程：1F~RF 施工 、鋁格柵 、鋁帷幕、外牆擴張網牆、電動推桿施工。 雜項工程：戶外欄杆施工 、扶手欄杆、門檻施工。 景觀工程：排水溝工程，花台工程施工 機電、空調、泳池工程：室內幹管、吊管、線槽配管線、設備安裝施工 其他：分項計畫及材料設備送審	**1040724 最後修改期程** **1030930/1040831 招/決標** **1041105/1061231 開/完工**
50	105DG00029	發包工程	交通局/停管處/設施工程課	臺中市西區大益停車場重建工程	150,000	40	55	15	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：4 次 預計 106 年 8 月 5 日開工	**1060808 最後修改期程** **1060405/1060703 招/決標** **1060805/1071020 開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
51	105DD00018	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市網球中心新建第1期工程續期工程	129,325	40	57	17	流廢標次數：3次， 期程修改次數：2次 A區硬地第一球場基礎工程施作	**1060603最後修改期程** **1051015/1060516招/決標** **1060816/1071216開/完工**

(七)環保工程

執行進度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	1件(100.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	1件	0件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	100DR00001	發包工程	太平公所/農業及建設課/	太平新光區段徵收廢棄物清除工程	1,178,625	95	95	0	流廢標次數：2次， 期程修改次數：3次 工程案執行植栽保活作業，辦理技術標驗收。 ●101.1表示： 1/19招標	**1060601最後修改期程** **1010830/1021130招/決標** **1021230/1060408開/完工**

(八)景觀及綠化工程

執行進度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	17件(80.95%)	3件(14.29%)	0件(0.00%)	1件(4.76%)	21件	0件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	103DR00015	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中清翠園第二標新建工程	1,684,000	82	67	-15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 公 139、公 138 及公 51 用地範圍等相關工項施作。	**落後原因：** **因應後續配套措施替代方案細設已審查通過，目前刻正辦理變更訂約作業，以致影響進度。；** **解決對策：** **針對未涉變更部分現場同步施工，俟完成變更定約作業後將攢趕工進。** 1060104 最後修改期程 1030331/1030515 招/決標 1030608/1061231 開/完工
2	106DF00001	發包工程	建設局/景觀工程科/	綠空廊帶—鐵路高架化騰空廊帶簡易綠美化(第一期)工程	57,800	30	25	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 審查細部設計中	**落後原因：** **廠商提送細部設計內容完整度不足。；** **解決對策：** **已召開會議討論修正內容，並改善完成，賡續辦理召開審查會議事宜。** 1060522 最後修改期程 1060710/1060820 招/決標 1060910/1070830 開/完工
3	101DR00023	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中中央公園(清翠園)第一標新建工程	1,036,000	91	88	-3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 主場區相關工項施作	**落後原因：** **因應後續配套措施替代方案細設已審查通過，目前刻正辦理變更訂約作業，以致影響進度。 針對未涉變更部分現場同步施工，俟完成變更定約作業後將攢趕；** **解決對策：** **針對未涉變更部分現場同步施工，俟完成變更定約作業後將攢趕工進。** 1050119 最後修改期程 1021020/1021201 招/決標 1021230/1061231 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
4	105DF00039	發包工程	建設局/公園管理科/	臺中車站廣場規劃設計施工計畫(鐵改局)	146,000	63	61	-2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 106年6月20日交維審查尚未通過，承攬廠商已提出終止契約訴求，局長核示請鐵工局本於專業判斷提出方案，鐵工局預計106年8月1日召開解約協商會。	**落後原因：** **106年6月20日交維審查尚未通過，承攬廠商評估衍生之相關費用遠超出契約預算，並導致施工工期延長，已提出終止契約訴求，故本案停工中。；** **解決對策：** **鐵工局預計106年8月1日召開解約協商會。** **1060731 最後修改期程** **1060131/1060228 招/決標** **1060331/1070831 開/完工**
5	105DD01219	發包工程	水利局/大地工程科/	臺中世界花卉博覽會外埔園區景觀及設施工程（第二期）	229,730	65	65	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 施工中	**1060123 最後修改期程** **1051122/1051231 招/決標** **1060110/1070331 開/完工**
6	105DD01092	發包工程	水利局/水利養護工程科/	葫蘆墩圳整治工程	245,000	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 7/29動土典禮	**1060801 最後修改期程** **1060630/1060711 招/決標** **1060729/1071031 開/完工**
7	106DF00002	發包工程	建設局/景觀工程科/	2018臺中世界花卉博覽會迎賓廊道-臺中之心人行步道及自行車道路網改善工程(第一期)	62,000	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 開工前準備	**1060712 最後修改期程** **1060220/1060430 招/決標** **1060901/1070730 開/完工**
8	106DF00273	發包工程	觀光局/觀光工程科/觀光工程科第二股	2018臺中世界花卉博覽會后里馬場植栽佈展工程	58,000	5	5	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本局於106年6月30日核定工作計畫書，設計單位刻正辦理基本設計相關事宜，預計106年8月8日前提送基本設計報告書辦	**1060602 最後修改期程** **1061231/1070215 招/決標** **1070301/1080430 開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									理審查。	
9	105DF00392	發包工程	建設局/景觀工程科/	臺中市東光園道整體改善及活化	280,000	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 計畫執行中	**1060802最後修改期程** **1061215/1070131招/決標** **1070315/1071130開/完工**
10	106AF00050	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市105年度區域型公園綠美化維護工作-逢甲公園等十座公園(第一次後續擴充)	10,152	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約中	**1060123最後修改期程** **1051231/開/完工**
11	106AF00051	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市105年度區域型公園綠美化維護工作-英才公園等七座公園(第一次後續擴充)	12,931	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 執行契約	**1060123最後修改期程** **1051231/開/完工**
12	106AF00053	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市105年度亮點型公園綠美化維護工作-文心森林公園、豐樂雕塑公園、望高寮夜景公園(第一次後續擴充)	17,029	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 公園維護中	**1060123最後修改期程** **1051231/開/完工**
13	106AF00054	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市105年度區域型公綠美化維護工作-新都生態公園等九座公園(第一次後續擴充)	17,344	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 公園維護中	**1060123最後修改期程** **1051231/開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
14	106AF00055	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市105年度亮點型公園綠美化維護工作-臺中公園、北屯兒童公園、秋紅谷(第一次後續擴充)	17,344	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 執行契約	**1060123最後修改期程** **1051231/開/完工**
15	106AF00079	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	台中市西區茄苳樹王文化生態公園統包工程	18,000	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案已於106年7月20日與廠商訂約，現辦理規劃設計作業中。	**1060502最後修改期程** **1061031/1061231招/決標** **開/完工**
16	106AJ00006	財物勞務採購	觀光局/觀光工程科/觀光工程科第三股	106年度臺中市觀光遊憩區及自行車道環境清潔維護及綠美化工作	10,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理第二次及第三次派工決算，第四次派工施作中。	**1060303最後修改期程** **1060215/開/完工**
17	105DD01218	發包工程	水利局/水利養護工程科/	軟埤仔溪水域環境景觀營造工程(含三年代操作)	214,991	65	67	2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 Type A護岸.新建橋樑.Type B護岸.水質淨化設施	**1051207最後修改期程** **1050919/1051101招/決標** **1051110/1070331開/完工**
18	105DF00131	發包工程	建設局/公園管理科/	臺中世界花卉博覽會-豐原葫蘆墩園區景觀建置工程	165,715	60	62	2	流廢標次數：2次， 期程修改次數：3次 跨橋基礎台施作、hdpe管埋設及整地工程	**1060623最後修改期程** **1051015/1051215招/決標** **1051231/1070331開/完工**
19	105DF00384	發包工程	建設局/景觀工程科/	2018臺中世界花卉博覽會—后里展區景觀工程森林園區景觀基礎工程	251,000	59	62	3	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 截至7月底工程進度為16.63%	**1060502最後修改期程** **1050930/1060131招/決標** **1060430/1070331開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
20	105DF00385	發包工程	建設局/景觀工程科/	2018臺中世界花卉博覽會—后里展區景觀工程跑馬場園區景觀基礎工程	139,000	60	63	3	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 截至7月底進度為20.61%	**1060502最後修改期程** **1051130/1060331招/決標** **1060430/1070331開/完工**
21	105DI00010	發包工程	農業局/林務自然保育科/	2018臺中世界花卉博覽會外埔永豐園區細部植栽工程	294,000	30	55	25	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 本案於106年7月27日辦理決標程序，欽成營造股份有限公司報價新台幣261,500000元整，且業於106年7月10日經採購評選委員會評為第一優勝場商，經主持人當場依政府採購法第52條第1項第3款宣布決標。	**1060804最後修改期程** **1060330/1060804招/決標** **1060811/1080424開/完工**

(九)觀光遊憩工程

執行進度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	10件(83.33%)	1件(8.33%)	1件(8.33%)	0件(0.00%)	12件	0件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	104DF00352	發包工程	建設局/公園管理科/	高美濕地遊客服務中心南側公園暨轉運停車場新闢工程	84,174	91	84	-7	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 鋪面工程 廣場工程 路基工程	**落後原因：** **天後影響及工程變更設計；** **解決對策：** **已請施工廠商加派人力及加**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										速施工，另承包商因變更設計申請增加工期，已核定增加工期 23 日 **1060729 最後修改期程** **1051031/1051231 招/決標** **1060131/1060831 開/完工**
2	101DH01002	發包工程	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	國定古蹟霧峰林家下厝草厝修復及再利用工程	98,000	63	58	-5	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 1.本案於 105 年 10 月 21 日開工。2.本案於 106 年 5 月 16 日辦理停工，開工日起至 5 月 15 日止，其預定進度為 16.30%，實際進度為 8.47%。3.本案因草厝管理單位林本堂產業株式會社與前後佔有戶之民事訴訟及辦理變更設計之因，目前辦理停工事宜，俟訴訟及變更設計完成後，逕辦理復工事宜。	**落後原因：** **本案因草厝管理單位林本堂產業株式會社與前後佔有戶之民事訴訟及辦理變更設計之源由，目前辦理停工事宜。；** **解決對策：** **本案訴訟案預計 10 月 30 日前完成判決。** **1051031 最後修改期程** **1050131/1050229 招/決標** **1051031/1080630 開/完工**
3	101DH01014	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築清水國小宿舍群修復工程(含規劃設計及監造委託技術服務及因應計畫書製作)	70,000	95	95	0	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：4 次 本案工程業已完成結算事宜；另本案工作報告書期末審查案，第三次期末修正工作報告書，經委託專業廠商修正完成，業函文廠商依規提送結案報告書至本處辦理後續事宜。	**1060301 最後修改期程** **1021030/1021230 招/決標** **1030130/1050701 開/完工**
4	104DR00043	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築帝國製糖廠臺中營業所修復暨再利用工程	71,446	55	55	0	流廢標次數：6 次， 期程修改次數：1 次 業於 106 年 7 月 14 日開工，目前工程持續中。	**1060731 最後修改期程** **1051015/1060615 招/決標** **1060715/1071231 開/完工**
5	105DQ00011	發包工程	文化局/臺中市文化資	市定古蹟聚奎居修復暨再利用工程(含保	60,000	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.規劃設計單位於 106 年	**1050429 最後修改期程** **1060301/1060801 招/決標** **1061001/1091001 開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			產處/資產修復課	護棚架及緊急加固)(含監造及工作報告書)					7月13日提送修正後資料。 2.本案工程預定於106年7月28日上網招標。	
6	105DQ00023	發包工程	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	歷史建築「舊大安溪橋」修復工程(含監造及工作報告書)案	115,000	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.監造及工作報告書於於5月18日簽約，監造於6月21日提送監造計畫書，預計7月13日辦理審查。 2.工程於4月14第三次上網，並簽准展延等標期後，於5月4日開標，無廠商投標(流標)，5月16日召開內部檢討會議，將依會議決議內容重新簽辦招標文件，規劃單位於6月14日提送修正預算書，本處於6月26日同意備查，7月28日參與本府流廢標檢討會議，目前針對檢討會議所聘委員之建議，刻正簽辦第四次上網招標事宜，預計8月底前上網。	**1051130最後修改期程** **1060515/1060830招/決標** **1061030/1090615開/完工**
7	103DJ00024	發包工程	建設局/建築工程科/	大安濱海樂園開發興建工程-大安港媽祖主題園區(含一期及二期)	600,000	80	83	3	流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 1.　I、II區1FL 外牆石材施作、走廊牆面夜光石施作、空調設備安裝、廚房截油槽及不鏽鋼排水溝安裝、連結座椅進場、水電配線 2.　III區1FL 外牆石材施作、外牆防水塗佈、天花板裝修施作、水電配	**1060601最後修改期程** **1030515/1031031招/決標** **1031206/1070831開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									線、電梯設備安裝、空調設備安裝、廚房截水溝安裝、窗戶玻璃安裝填縫 3. III區R1FL 牆面泥作施作、GRC線板安裝、防風玻璃基座放樣 4. III區2FL 天花板裝修施作、空調設備安裝、廣場樓梯黃晶石施作及放樣、水電設備開孔、廣場防水塗佈 5. III區3FL 水電配線、GRC上版仿石塗料噴塗	
8	103DJ00023	發包工程	建設局/建築工程科/	白海豚海洋生態館新建工程	350,000	77	81	4	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 1.4F內牆泥作粉刷、北側外牆泥作打底、廁所背牆砌磚。 2.帷幕窗材料進場及施作。 3.4-5F 3D網牆施工、鋼筋綁紮、機電配管及RC。 4.東側景觀東側W30水溝施作及整地。 5.1-3F水電線槽吊架施作、廁所背牆配管。 6.西側外牆防水施作、石材角鐵施作。 7.木門框施作。	**1060703最後修改期程** **1030920/1031120招/決標** **1031206/1070331開/完工**
9	105DD01216	發包工程	水利局/大地工程科/	臺中世界花卉博覽會外埔園區整地及基礎工程(第一期)	330,470	59	64	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中	**1051207最後修改期程** **1050901/1051030招/決標** **1051031/1070331開/完工**
10	104DR00023	發包工程	文化局/文化資產處/資	歷史建築帝國製糖廠臺中營業所周邊景觀	100,000	30	40	10	流廢標次數：5次， 期程修改次數：1次 業於106年7月26日決	**1060703最後修改期程** **1051101/1060831招/決標** **1061015/1071231開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			產修復課	公園工程(含規劃設計監造)					標，由中台營造股份有限公司得標，目前辦理合約製作中。	
11	105DQ00003	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	市定古蹟后里張天機宅修復暨再利用工程	50,000	25	40	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案承商業於 106 年 7 月 28 日提送整體施工計畫書、整體品質計畫書、勞工安全衛生計畫書修正版，監造單位審核中，預計 106 年 8 月 21 日辦理開工。	**1050205 最後修改期程** **1060831/1070331 招/決標** **1070731/1101031 開/完工**
12	105DD00231	發包工程	教育局/國民小學/東勢國小	東勢國小歷史建築原東勢公學校宿舍修復暨再利用工程	52,530	25	58	33	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 工務所及鋼棚架搭設、歷史建築拆解、勘查、紀錄、拆解之木料去漆。	**1060727 最後修改期程** **1060815/1061215 招/決標** **1070415/1081115 開/完工**

(十)重劃工程區段徵收工程

執行進度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	16 件(66.67%)	8 件(33.33%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	24 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	101DF00331	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市政府第 14 期市地重劃第二工區工程	1,288,756	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 本工程第二次變更設計作業已簽奉核准，106 年 1 月 17 日議價完成，主辦機關通知廠商於 106 年 2 月	**1040715 最後修改期程** **1011031/1011130 招/決標** **1020415/1040901 開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									23日復工，施工廠商於106年2年23日申請報竣，於106年3月15日辦理工程初步驗收合格，於106年4月5~6日及11日辦理正驗，缺失改善完成並提送，於106年6月6、9、13日辦理正驗複驗，於106.07.21正驗複驗合格。	
2	101DR00012	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市第14期市地重劃第五工區工程(A標)	1,470,318	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 施工廠商於105年9年19日申請報竣，機關於104年9月26日辦理召開竣工確認會勘，105年10月06日辦理工程初驗，缺失已改善完成並提送中，於105年10月24日辦理驗收複驗合格，於105年11月28日及105年11月30日辦理正式驗收，缺失改善完成並提送，已於106年1月13日、106年1月19日及106年2月9日辦理正驗複驗合格，簽辦驗收結算款程序，因經審查仍有部分資料須補充及修改，請廠商補充說明及修正。	**1050407最後修改期程** **1010716/1010827招/決標** **1011231/1050416開/完工**
3	101DR00015	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第二標	1,275,021	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 刻正辦理工程結算作業中	**1060202最後修改期程** **1010717/1010807招/決標** **1010912/1030919開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
4	101DR00019	發包工程	建設局/土木工程科/	台中市第14期市地重劃第四工區工程(A標)	1,355,209	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 本局通知廠商於106年4月21日復工，施工廠商於106年4年21日申請復工及報竣，於106年4月27日辦理竣工確認，於106年5月12、17及18日辦理工程初驗，缺失已改善完成並提送，於106年6月27日辦理初驗複驗合格，於106年07月18、20、26日辦理正驗，缺失改善中。	**1060504最後修改期程** **1010425/1010518招/決標** **1011001/1040728開/完工**
5	102DF00190	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第一工區	553,420	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1.景觀工程106年8月3日辦理正驗（複驗）第二次驗收作業　2.目前機電工程正驗（複驗）缺失改善資料，廠商準備提送至本局 3.目前道路工程正驗(複驗)缺失改善資料，主驗人員審核中。	**1060418最後修改期程** **1020124/1020220招/決標** **1020420/1040320開/完工**
6	102DR00019	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第二工區	1,228,260	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 1.景觀工程106年8月3日辦理正驗（複驗）第二次驗收作業 2.目前機電工程正驗（複驗）缺失改善資料，廠商準備提送至本局 3.目前道路工程正驗(複驗)缺失改善資料，主驗人員審核中。	**1060531最後修改期程** **1011001/1011024招/決標** **1020131/1050406開/完工**
7	101DF00332	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市政府第14期市地重劃第三工區工	1,623,778	95	92	-3	流廢標次數：0次， 期程修改次數：4次 進度92.20%	**落後原因：** **路堤填築滾壓等整地工程工項施工人員、機具不足，延誤**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				程						**接續工項施工作業及已施作工項及數量未辦理查驗。；** **解決對策：** **依據趕工計畫內容適時增加工班人員及機具進場施工，施工應辦而未辦事項列管辦理。** **1060503 最後修改期程** **1011031/1011130 招/決標** **1020415/1060731 開/完工**
8	104DR00046	發包工程	建設局/土木工程科/	第 14 期市地重劃敦化路排水系統銜接工程	123,145	68	66	-2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 進度 27.58%。	**落後原因：** **敦化路排水箱涵施工與中華電信管線衝突，後續工像無法施作。；** **解決對策：** **請專案管理單位已分別辦理外管線單位協調配合遷移事宜，並積極追蹤後續辦理情形。** **1051228 最後修改期程** **1041130/1050219 招/決標** **1051001/1061230 開/完工**
9	101DR00020	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市第 14 期市地重劃第四工區工程(B 標)	1,237,807	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 進度 99.50%	**1060223 最後修改期程** **1010425/1010518 招/決標** **1011015/1060708 開/完工**
10	101DR00025	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第 4-1 標	417,227	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 刻正辦理工程結算作業中	**1060627 最後修改期程** **1010830/1010930 招/決標** **1011231/1050630 開/完工**
11	101DR00026	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第 3-2 標	1,174,196	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 本工程已於 106 年 7 月 20 日及 21 日辦理正式驗收作業,已限期廠商於 106 年 8 月 30 日前完成驗收缺	**1060601 最後修改期程** **1010928/1011128 招/決標** **1011231/1050630 開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									失改善作業並報局辦理複驗作業	
12	101DR00027	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第4-2標	999,062	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 本案工程刻正辦理工程結算作業中	**1060627最後修改期程** **1010930/1011203招/決標** **1011231/1050630開/完工**
13	101DR00034	發包工程	地政局/工程管理科/	臺中市第13期市地重劃區內橋梁暨西川二路下方回流溝改建為生態景觀渠道工程	894,030	95	95	0	流廢標次數：2次， 期程修改次數：2次 因辦理變更設計，目前停工中	**1060603最後修改期程** **1011130/1011230招/決標** **1020630/1061231開/完工**
14	102DF00151	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第三工區	401,095	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 瑞助廠商申請第8次展延經長官簽准文號101060076416（預計竣工106/10/01） 1.松竹路污、排水工程及北屯圳護岸調整案	**1060221最後修改期程** **1011130/1020124招/決標** **1021015/1060820開/完工**
15	100AF00004	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	26,140	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 一、安置土地分配成果已於104年5月22日完成公告作業。 二、準備抵價地分配作業，已於104年6月27日於北新國中舉行配地說明會。 三、抵價地抽籤作業已於104年8月5日於北屯區仁美國小舉行。 四、於8月17日至21日假仁美國小辦理配地作業，共完成155分配戶。	**1040127最後修改期程** **1001230/開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									五、抵價地第二次協調合併抽籤作業已於104年8月29日於北屯區葳格高中舉行。 六、抵價地第二次抽籤暨配地作業已於104年9月16、17日於北屯區葳格高中辦理完畢。 七、本區抵價地分配已辦理公告，期間自104年10月5日公告至104年11月4日 八、本區抵價地分配公告已於104年11月4日公告完成，並於104年11月23日至27日在北屯區公所辦理發狀。 九、106年7月配合工程進度辦理街廓檢測作業。	
16	100AR00002	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市烏日(前竹地區)區段徵收案地上物查估、地籍整理籍土地分配等作業委託專業服務案	32,232	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 內政部於106年5月10日第131次土地徵收審議小組審核本案開發範圍報核事宜，原則同意通過	**1060118最後修改期程** **1001231/開/完工**
17	100AR00003	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市水湳機場原址北側、南側區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	51,500	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1.研討配餘地處分計畫方向。 2.提供文教17土地市場價格區間資料。 3.配合區段徵收公共工程施工進度辦理街廓位置及道路邊界檢測， 106.6.19~106.7.4會同測量科及各標施工廠商辦理	**1040226最後修改期程** **1010131/開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									全區街廓檢測，106.7.10亞興檢送第2標、第3-1標、第3-2標、第4-1標及第4-2標街廓檢測成果圖。 4.管理維護「水湳機場原址專區」網頁資料，並更新大事紀及上傳相關資訊。	
18	101DR00016	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第3-1標	993,138	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 刻正辦理工程結算作業中	**1060202最後修改期程** **1010719/1010813招/決標** **1010928/1050630開/完工**
19	101DR00013	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市第14期市地重劃第五工區工程(B標)	1,263,744	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：4次 本局通知廠商於106年4月28日復工，施工廠商於106年4年28日申請復工及報竣，於106年5月5日辦理竣工確認，於106年05月12、18日辦理工程初驗，缺失已改善完成並提送，於106年6月27日辦理初驗複驗合格，於106年07月10、13、14日辦理正驗，缺失改善中。	**1060504最後修改期程** **1010620/1010713招/決標** **1011231/1051231開/完工**
20	105DR00001	發包工程	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市臺中糖廠區段徵收工程(景觀標)	100,000	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本案於105.06.28開工，106.3.7完工，已於106年5月15日辦理工程初驗，106年6月15日初驗合格，已定於106年7月3日辦理正式驗收、106年	**1060327最後修改期程** **1050531/1050731招/決標** **1050831/1060302開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									7 月 21 日缺失複驗。	
21	106DR00007	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第 8 標	197,539	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案工程採購已於 106 年 7 月 28 日決標，刻正辦理訂約作業中	**1060314 最後修改期程** **1060501/1060701 招/決標** **1060901/1070501 開/完工**
22	103DR00044	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市第 14 期市地重劃第六工區工程	1,874,405	72	73	1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 進度 45.85%	**1060210 最後修改期程** **1031118/1040309 招/決標** **1041012/1070914 開/完工**
23	103DF00329	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第四工區	524,331	91	95	4	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1060503 簽辦停工， 1060621 經簽奉核准 受捷運工程及松竹路交通現況影響污'排水工程及人行道等工項無法施作	**1060630 最後修改期程** **1030409/1030709 招/決標** **1030829/1060901 開/完工**
24	105AR00005	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	台中縣變更太平(新光地區)都市計畫(第二次通盤檢討)、變更太平(新光地區)都市計畫(第二次通盤檢討-擴大都市計畫範圍部分)之區段徵收業務服務案	280,000	40	95	55	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1.本案係依研考會意見，補登錄標案管考系統 2.本案工程部分已完工，勞務依契約規定需俟財務平衡或土地標售完竣後方可結案。	**1060124 最後修改期程** **1050301/開/完工**

(十一) 災修工程：本月無案件

(十二) 其他(財務及勞務採購案用)

執行進度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	174 件(98.31%)	1 件(0.56%)	0 件(0.00%)	2 件(1.13%)	177 件	5 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	105A735002	財物勞務採購	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所105年區民團體意外險	12,500	100	100	0	流廢標次數：3次， 期程修改次數：0次 104年7月9日前已簽約完成，民眾均依符合申請條件申請	**1050317最後修改期程** **1050515/開/完工**
2	105AM00111	財物勞務採購	警察局/犯罪預防科/	105年度治安要點暨平均地權基金錄影監視系統採購案	162,000	100	100	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 已完成增列財產及核銷。	**1060203最後修改期程** **1050630/1051031招/決標** **1051130/開/完工**
3	105AG00053	財物勞務採購	交通局/公運處/運輸稽查課	2016臺中國際花毯節接駁專車行駛計畫	11,400	95	100	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 已完成付款。	**1060605最後修改期程** **1051102/開/完工**
4	105AM00131	財物勞務採購	警察局/犯罪預防科/	104年度「治安要點暨平均地權基金」錄影監視系統採購案道路修復工程	17,323	85	100	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 原市8區212處，第2批65處道路修復工程，已辦理核撥費用完畢。	**1050830最後修改期程** **1050531/1050630招/決標** **開/完工**
5	105A736001	財物勞務採購	龍井公所/社會課/	105年臺中市龍井區區民團體意外險	17,800	40	100	60	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 履約完成，已擬請解除列管批核中	**1050106最後修改期程** **1041201/開/完工**
6	105AH00032	財物勞務採購	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	105年度市政願景館建置案(統包)	37,900	85	55	-30	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 7/4日 召開資訊app及其他非腳本討論會 7/7日 召開影片及生活影片討論會議 7/21日 提送監造計畫書	**落後原因：** **前因本案與新聞局協商空間後，決議切割33坪予新聞局，因此廠商需變更空間並重新規劃設計，後新聞局表示空間回歸原方案進行，請廠商再次提送工作執行計畫書予本**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									7/24 日 提送品質及施工計畫書 7/24 日 施工前品質宣導會 7/25 日 申報開工	**局審查，以致期程落後。； 解決對策： 已加強契約執行之期程管控，儘量縮短行政程序時間，已於 106 年 7 月 25 日申報開工，刻正簽核修改期程。 1050810 最後修改期程 1051110/1060110 招/決標 開/完工**
7	100AG00007	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	水湳經貿園區運輸系統整體規劃案	13,000	95	85	-10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1.廠商 106 年 3 月 13 日提送總結報告書，因本案尚待召開第 2 次專家學者座談會，3 月 21 日函請廠商將後續專家學者座談會討論內容納入總結報告書。 2.配合水湳智慧城發展項目，研擬智慧運輸及無人車示範場域規劃。	**落後原因： 本案尚待召開第 2 次專家學者座談會，目前正進行智慧運輸及無人車示範場域之規劃。； 解決對策： 請廠商盡速完成智慧運輸及無人車示範場域規劃，擇期召開第 2 次專家學者座談會。 1050518 最後修改期程 1010926/1020531 招/決標 1021031/開/完工**
8	105AD01022	財物勞務採購	水利局/污水工程科/	臺中市 10 期、11 期及西新光等區域既有污水下水道系統委外巡檢案	18,500	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 期末成果報告及 GIS 資料修正。	**1050329 最後修改期程 1050630/開/完工**
9	105AD01040	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	臺中市福田水資源回收中心有機污泥委託清除處理	48,100	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約規定執行污泥清運工作	**1051128 最後修改期程 1051230/開/完工**
10	105AE00021	財物勞務採購	經發局/產業發展科/產業發展科第二股	105 年度臺中市青創夢想家及地方產業創新研發推動計畫	14,200	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 106 年 7 月 26 日舉辦創櫃板創新創意審查會	**1050130 最後修改期程 1050430/1051130/開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
11	105AE00031	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第四股	105年臺中市精密機械科技創新園區一期景觀維護	13,000	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 廠商依契約於每月15日前備妥上個月相關維護資料，向機關申請會勘確認，於106年7月4日函送相關資料。	**1050304最後修改期程** **1050613/開/完工**
12	105AE00032	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第四股	105年臺中市精密機械科技創新園區一期公共設施維護工作	10,000	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 標案執行中	**1050302最後修改期程** **1050727/開/完工**
13	105AE00044	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第四股	105臺中市精密機械科技創新園區二期標準廠房新建工程委託專案管理	15,007	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 標案執行中	**1051019最後修改期程** **1050808/開/完工**
14	105AF00032	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	東勢-豐原生活圈快速道路國道4號至石岡段(第1、2標)第二階段環境影響評估委託技術服務案	20,000	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 （一）　第1、2標：105年9月6日、9月7日、9月8日已召開地方說明會，並彙整當地里民意見納入後續規劃。於9月14日、10月5日、10月6日分別於地方區里長、民召開說明會並將規劃評估過程將充份與地方里長、鄰長、里民溝通說明。本案於105年11月29日召開路線可行性評估報告暨規劃作業第一次審查會；106年1月4日召開第二次審查會在案，會後函請規設公司依審查結論修正後，限於	**1050203最後修改期程** **1050226/1051230招/決標** **1061229/開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									106年2月10日前函報本局憑辦，並要求提送範疇界定指引表。已於2月16日核定路線可行性評估報告暨規劃作業並提送範疇界定指引表至環保局，環保局來函106年3月17日中市環綜字第10600274866號函告知106年4月5日召開第二階段環境影響評估範疇界定會議。已於106年4月5日召開第二階段環境影響評估範疇界定會議。106年4月13日由秘書長主持召開第1、2標工程如何通過新環評大會策略研商會議在案，並於106年4月21日府受建土字第1060079738號函送會議紀錄，預計106年4月28日於區公所召開里鄰長座談會針對路線詳細說明。106年5月1日由秘書長主持第1、2標工程如何通過新環評大會策略第二次研商會議在案，並於106年5月15日府受建土字第1060094422號函送會議紀錄；106年5月4日與蔡議員成圭服務處謝秘書現勘了解現況；106年5月2日及12日分別於和平區公所及豐原區公所召開里鄰長座談會針對路線詳細說明；106年5月22日由市長主持會	

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									議，並向市長報告新方案了解辦況；106 年 5 月 24 日由局長主持專案會議，刻依會議結論及局長裁（指）示事項辦理，並於 106 年 5 月 25 日由林副市長陵三主持會議並會同本府交通局及觀旅局了解路線規劃現況。106 年 6 月 28 日趙美蘭案及護樹團體案之言詞辯論庭於台中地方法院行政訴訟庭開庭。	
15	105AF00071	財物勞務採購	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	水湳經貿園區區段徵收工程委託專案管理暨施工監造服務案	175,601	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約規定執行監造及專案管單位職責	**1050225 最後修改期程** **990326/開/完工**
16	105AF00100	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	國道四號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道環境監測工作	13,940	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 目前履約執行監測中	**1050803 最後修改期程** **1050831/開/完工**
17	105AF00130	財物勞務採購	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	105 年度道路橋樑工程委託設計監造技術服務（大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等 10 區）	11,585	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 持續派工中	**1060104 最後修改期程** **1050613/開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
18	105AG00022	財物勞務採購	交通局/停管處/停車管理課	臺中市中友商圈、美術園道週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理案	57,288	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、本案已於105年1月1日起履約，採按月付款，廠商於每月十日前檢附前一月份全月開單月報表勞務酬金每月結算壹次。 二、本處依實際有效停車繳費通知單結算，106年6月份勞務驗收已於106年7月21日驗收合格，刻正辦理106年6月份勞務費請領作業。	**1050128最後修改期程** **1041231/開/完工**
19	105AG00023	財物勞務採購	交通局/停管處/停車管理課	臺中市中國醫藥大學、科博館、國美館週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理案	58,392	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、本案已於105年1月1日起履約，採按月付款，廠商於每月十日前檢附前一月份全月開單月報表勞務酬金每月結算壹次。 二、本處依實際有效停車繳費通知單結算，106年6月份勞務勞務驗收已於106年7月21日驗收合格，刻正辦理106年6月份勞務費請領作業。	**1050128最後修改期程** **1041231/開/完工**
20	105AG00024	財物勞務採購	交通局/停管處/停車管理課	臺中市逢甲、新光三越、精明商圈週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理案	53,774	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 一、本案已於105年1月1日起履約，採按月付款，廠商於每月十日前檢附前一月份全月開單月報表勞務酬金每月結算壹次。 二、本處依實際有效停車	**1050128最後修改期程** **1041231/開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									繳費通知單結算，106 年 6 月份勞務勞務驗收已於 106 年 7 月 24 日驗收合格，刻正辦理 106 年 6 月份勞務費請領作業。	
21	105AG00025	財物勞務採購	交通局/捷運處/開發路權課	臺中大眾捷運系統烏日文心北屯線土地開發場、站招商總顧問案	25,000	55	55	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 1.廠商已於 106.04.24（一）提送財務效益評估報告書、不動產估價報告書（修正三版）；本處已於 106.05.11 召開不動產估價報告書（修正三版）審查會議，廠商業於 106.06.12（一）提送修正版本，不動產估價報告書（修正四版）於 106.06.28 發送審查委員確認修正內容，並於 106.07.21 函請廠商依委員書面審查意見提送修正版本，並預計於 106.08.15 召開財務效益評估報告書審查會議。 2.已分別於 106.04.10（一）,106.04.24（一）,106.05.05（五）召開三場草案審查會，完成 7 項（修正）草案之審查，唯刻正研擬調整招商門檻條文，於簽會法制局後，報府一層核定。 3.預計於 106/08/02 召開土開國際研討會暨招商說明會，刻正籌備相關作業。	**1050130 最後修改期程** **1050315/1050930 招/決標** **1091231/開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
22	105AG00038	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	水湳、豐原及烏日轉運中心規劃及基本設計委託技術服務	26,900	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.水湳轉運中心基本設計 106 年 4 月 5 日報府審議，研考會 4 月 10 日函請補充必要圖說後再報府審議,6 月 29 日再報府審議,7 月 27 日召開基本設計審議。 2.豐原轉運中心基本設計審議 106 年 4 月 6 日召開，委員提出須補充地質鑽探及機電設備等系統圖說，再報府審議。5 月 17 日簽奉市長核可,先採用基地鄰近工程地質鑽探資料辦理基本設計審議，並於建造執照申請時備具地基調查報告。6 月 20 日報府辦理基本設計審議，7 月 6 日辦理第二次基本設計審議，7 月 31 日提送依委員意見修正基本設計。 3.廠商 106 年 3 月 31 日提送烏日轉運中心及台 74 線增設匝道初評期末報告修正版,4 月 26 日核備期末報告。	**1050130 最後修改期程** **1050630/1050801 招/決標** **1051231/開/完工**
23	105AG00040	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/交通規劃科第三股	大臺中地區捷運路網檢討規劃暨臺中捷運系統初期路網可行性研究	12,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.106 年 1 月 10 日市長室會議陳報目前路線規劃，路線配合市長室會議結論進行修正，已於 1 月 16 日提交修正後期中報告。	**1050130 最後修改期程** **1050630/1050930 招/決標** **1051230/開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									2.106年3月14日召開期中修正報告審查會議，廠商依會議意見於4月19日提送修正後報告書，再依本局審查意見於5月15日提送期中報告。 3.106年6月2日同意核備期中報告，廠商應於7月31日前提送期末報告。 4.106年6月14日召開會議討論大里霧峰段初步規劃。 5.106年7月21日提送擴充案之期中報告。	
24	105AG00041	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/交通規劃科第二股	臺中都會區大眾捷運後續路網藍線可行性研究	11,600	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1.交通部於105/12/21複審通過並於106年1月11日函發審查意見及會議紀錄，依審查意見完成修正，並於106年3月3日報請交通部審議。 2.106年5月9日召開工作小組會議討論藍線延伸線、 藍線沿線土地開發效益評估等議題，廠商已於5月26日提送成果。 3.106年6月9日拜會高鐵局副局長,6月14日依高鐵局意見召開會議討論,6月15日再次拜會高鐵局,6月22日廠商已依高鐵局書面意見提送補充資料,7月17日廠商完成TIF部分。 5.106年7月26日前廠商應提送分段與全段、銜接	**1060220最後修改期程** **991230/1000930招/決標** **1001231/開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									軌與新闢五級機廠之評估報告。	
25	105AG00048	財物勞務採購	交通局/交通工程科/	臺中市公共自行車租賃系統建置及營運管理(第二期)	345,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.106 年 5 月份已完成 213 站營運啟用，持續辦理接電啟用及新設站點建置。 2.因 106 年度預算全數刪除，刻正辦理 106 年度第二次預算追加。	**1050604 最後修改期程** **1050620/1060320 招/決標** **1061220/開/完工**
26	101AC01024	財物勞務採購	交通局/捷運處/開發路權課	捷運系統烏日文心北屯線土地開發場站共構設計專案管理案	38,264	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 106 年 7 月 27 日召開 106 年度第 7 次工程月會報暨第 30 次專業技術協調會議，本案各階段規劃設計成果及說明會等主要履約項目皆已履約完成，並於 106 年 7 月 11 日提送本案第 5 期（尾款）請款資料。	**1060208 最後修改期程** **1020320/開/完工**
27	102AH00018	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	台中市都市計畫主要計畫通盤檢討規劃案	20,500	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 有關逕向內政部陳情案件 106.6.19 業已簽准邀集原專案小組成員籌組諮詢協商小組，提供建議意見據以研擬本府研析意見，訂於 106 年 7 月 20 日召開第 2 次會議。	**1020730 最後修改期程** **1020630/1020815 招/決標** **1021115/開/完工**
28	102AH00023	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	大里、太平及霧峰都市計畫區整併及主要計畫、細部計畫分離規劃作業	11,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 104 年 10 月 19 日起主要計畫範圍公開徵求意見 30 天，105 年 5 月 6 日召開第 16 次工作會議。105	**1060413 最後修改期程** **1020815/1020830 招/決標** **1021115/開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									年4月8日起辦理公展30日，並分三場（大里、太平、霧峰）召開說明會，後續5月31日進行都計專案小組審議作業。6月24日召開第17次工作會議。8月19日進行都計專案小組第二次審議，8月31日召開第18次工作會議，9月份會整資料再提專案討論，106年2月7日進行都計專案小組第四次審議。106年4月28日提市都委會大會討論，106年7月3日修正書圖送中央審議，預計8月底9月初審議。	
29	102AH00027	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	擴大大里都市計畫改採市地重劃開發案	27,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 106.7.7依水利署106.6.23分工會議決議提送「擴大大里都市計畫」國家重大建設計畫（修正）說明書1式20份給水利署，目前正由水利署簽辦召開審查會議事宜。	**1060222最後修改期程 1020815/1020919招/決標 開/完工**
30	102AH01021	財物勞務採購	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	國定古蹟霧峰林家下厝宮保第木作彩繪維護修復案	13,000	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案彩繪修復案，業已106年6月14日完成驗收事宜，目前辦理撥付(尾)款項事宜。	**1020830最後修改期程 1021130/1031030招/決標 1041115/開/完工**
31	103AF00081	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	東勢-豐原生活圈快速道路工程環境監測工作	15,835	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 23.104年11月30日簽辦第1、2標二階環評委託	**1030905最後修改期程 1030930/開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									技術服務採購案，104 年 12 月 25 日上網公告,105 年 1 月 27 日開標，並訂於 105 年 2 月 3 日召開評選會議。 24.104 年 12 月 31 日召開第 5 標細部設計進度檢討會，目前進度 70%，預計 105 年 1 月 12 日前提送細設成果。 25.105 年 1 月 21 日邀集豐原、石岡、新社、東勢、和平等區里辦公處召開加速推動公開說明會。 26.105 年 1 月 26 日召開第 5 標細部設計審查會。 27.原訂於 105 年 2 月 5 召開第 3 標分段辦理評估計畫簡報會議，因故延期。 28.現正依計畫定期實施監測作業中。	
32	103AG00016	財物勞務採購	交通局/交通工程科/	臺中市公共自行車租賃系統建置及營運管理及後續擴充	169,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.本案已於 105 年 8 月份已完成 100 站營運啟用，後續擴充 40 站租賃站已全數完成。 2.至契約期滿前，由微笑單車公司進行營運管理。	**1030122 最後修改期程** **1030328/1030928 招/決標** **1040328/開/完工**
33	103AH00011	財物勞務採購	都發局/綜合企劃科/綜合企劃科第二股	豐原都市計畫通盤檢討規劃案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 豐原三通公開展覽作業自 104 年 11 月 6 日起公開展覽 30 天，於 105 年 12 月 23 日召開本市都市計畫委員會專案小組第	**1030121 最後修改期程** **1030430/1030730 招/決標** **1031231/開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									15次會議進行審議完畢，於106年2月24日市都委會審議通過，並於106年4月25日函文報請內政部審議，內政部都委會於106年7月11日召開專案小組第1次會議。	
34	103AH00025	財物勞務採購	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	大宅門特區(原水湳經貿生態園區)開發專案管理(PM)計畫	24,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 。6月20日建設局召開106年水湳智慧城影片審查會議依會議紀錄辦理。6月23日林副局長室水湳3D動畫討論會議，7月5日局長室3D動畫初稿討論，預計8月20日前完成3D動畫。7月21日行政院吳政忠政務委員視察水湳智慧城。	**1030303最後修改期程** **1030225/開/完工**
35	103AH00040	財物勞務採購	都發局/綜合企劃科/綜合企劃科第一股	擬定后里國際花博特定區計畫規劃案	14,850	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 106年4月27日、106年5月17日召開工作會議討論，刻依都委會意見修正、106年5月23日召開「擴大后里主要計畫（森林園區）案政策環境影響評估說明書」專案小組意見徵詢會議。106年6月9日邀集建設局、地政局等召開研商會議。106年6月28日函詢內政部辦理擴大都市計畫疑義。106年7月18日召開第3次專案小組會議。	**1030903最後修改期程** **1030515/1030530招/決標** **1030830/開/完工**
36	103AH00047	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	臺中市轄區內都市計畫	25,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次	**1060124最後修改期程** **1031231/1040214招/決標**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				公共設施用地專案通盤檢討規劃案					10.104年8月13日檢送公設檢核表供各目的事業主管機關填列資料。 11.104年10月2日檢送本案期中報告。 12.本案業已於104年10月23日召開期中報告書審查會議。 13.本案期中報告書已於104年11月20日備查。 14.104年11月27日召開本案第5次工作簡報會議。 15.104年12月30日與教育局協商學校用地調整事宜。 16.105年1月27日召開本案第6次工作簡報會議。 17.105年3月9日召開2場機關協調會。 18.105年3月14日召開本案第7次工作簡報會議。 19.105年4月1日向局長報告本案。 20.105年4月29日提交期末報告。 21.105年5月11日召開第8次工作簡報會議。 22.105年5月16日變更內容協商會議(臺中市都市計畫)。 23.105年5月18日變更內容協商會議(豐原、潭子、豐交、大雅、神岡、東勢、石岡、梨山、新社) 24.105年5月20日變更	1041115/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									內容協商會議（臺中港特定區計畫）。 25.105年6月14日召開期末審查會議。 26.105年6月29日內政部營建署召開5項公設座談會。 27.105年7月12日召開第9次工作簡報會議。 28.規劃報告於105年8月3日提請內政部審議。 29.105年8月8日市長召開本市公共設施用地解編會議。 30.105年9月1日內政部召開第一次審查會。 31.105年9月19日函請本府相關單位補充相關資料。 32.105年10月12日召開第10次工作簡報會議，並請相關單位於105年10月21日前函覆。 33.11月21日函請教育局提供撤銷徵收之學校用地及體育場用地資料。 34.105年12月12日召開第11次工作簡報會議， 35.105年12月13日再次請教育局對於學校用地變更方案表示意見。 36.106年1月9日將修正後整體規劃構想再提請內政部審議。 37.106年2月9日內政部召開第2次會議。 38.106年2月22日召開第13次工作會議。	

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									39.106 年 3 月 27 日修正資料提請內政部召開會議。 40.106 年 4 月 28 日提市都委會報告案。 41.106 年 5 月 5 日內政部審查會。(5 月 22 日收到會議紀錄) 42.6 月 27、28、29 辦理地方座談會。 43.清查變更範圍土地所有權人清冊。 44.請教育局提供撤銷徵收土地所有權人清冊，簽辦公開展覽作業。	
37	103AP00125	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	103 年度環保署補助辦理垃圾車加裝濾煙器示範運行計畫	10,800	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 經 106 年 7 月 11 日上午 9 時辦理會同檢驗(北屯東 172-UB 檢測合格,潭子區 876-UE 拆下濾煙器後馬力仍無法輸出)，及興源汽車有限公司修復 876-UE 並於 7 月 17 日重新辦理檢測合格，已於 7 月 25 日發文請廠商儘速繳交第 2 年第 2 期報告(期末報告)。	**1060731 最後修改期程** **1040228/1040710 招/決標** **1050410/開/完工**
38	104AD00023	財物勞務採購	教育局/國民小學/文山國小	104 年度高級中等以下學校及幼兒園投保公共意外責任保險聯合採購	37,840	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 未賠付事件持續處理中	**1050419 最後修改期程** **1040113/1040305 招/決標** **1040805/開/完工**
39	104AE00024	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市工業園區整體發展計畫委託	27,430	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.廠商依約於 106 年 7 月	**1040713 最後修改期程** **1041020/開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				專案管理服務案					7日提報106年6月工作月報表至局備查，本局於106年7月13日存供備查。	
40	104AF00093	財物勞務採購	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	華南路以東銜接特三號道路之委託水土保持計畫暨環境影響評估	10,300	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 修正水土保持計畫聯外排水檢討說明書	**1041118最後修改期程** **1050115/1051231招/決標** **1061231/開/完工**
41	104AH00009	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	烏日、大肚都市計畫區整併及主要計畫、分離專案通盤檢討規劃作業案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 9.104年8月14日辦理現勘。 10.104年9月30日召開本案第2次工作簡報會議。 11.廠商業已於104年10月21日函送期中報告書。 12.本案業於104年11月5日召開期中審查會議。 13.104年12月15日檢送期中報告修正本。 14.104年12月18日召開第3次工作簡報會議。 15.105年1月15日召開第二次期中審查會。 16.105年3月1日召開第4次工作簡報會議。 17.105年3月30日辦理公告徵求意見。 18.105年4月6日召開公告徵求意見座談會。 19.105年5月4日召開機關協調會議。 20.105年5月17日召開第5次工作簡報會議。	**1031218最後修改期程** **1040601/1040701招/決標** **1041231/開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									21.105 年 5 月 18 日提交期末報告。 22.105 年 6 月 16 日召開期末審查會。 23.105 年 7 月 6 日檢送期末報告書修正版。 24.105 年 8 月 16 日召開工作簡報會議討論公展草案內容。 25.105 年 10 月 26 日提交公開展覽草案。 26.105 年 12 月 2 日辦理公開展覽（12 月 16 日公展說明會）。 27.烏日通檢 106 年 2 月 13 日召開市都委會第 1 次專案小組。 28.高鐵通檢 106 年 2 月 16 日召開市都委會第 1 次專案小組。 29.烏日通檢 106 年 3 月 7 日召開市都委會第 2 次專案小組。 30.烏日大肚整併 106 年 3 月 10 日召開市都委會第 1 次專案小組、6 月 22 日第 2 次專案小組。 31.烏日通檢 106 年 3 月 23 日第 3 次小組。3 月 30 日第 4 次小組。4 月 25 日第 5 次小組。5 月 26 第 6 次小組。7 月 11 日第 7 次小組。 32.高鐵通檢 106 年 3 月 24 日召開市都委會第 2 次專案小組。5 月 4 日第 3 次小組。6 月 2 日第 4 次小組。6 月 28 日第 5	

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									次小組。7 月 17 日第 6 次小組。	
42	104AK00041	財物勞務採購	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	臺中市公設民營托嬰中心	18,087	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 沙鹿、豐原托嬰中心依契約收托幼兒中	**1031230 最後修改期程** **1031229/開/完工**
43	104AK00078	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/	委託辦理『中部地區燒燙傷重建中心』實施計畫勞務採購	14,443	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約持續辦理相關團體、活動中	**1041228 最後修改期程** **1040928/開/完工**
44	104AM00117	財物勞務採購	警察局/犯罪預防科/	104 年度「第 13、14 期重劃區治安要點」錄影監視系統管道設施採購案	14,330	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 持續建置中。	**1040827 最後修改期程** **1050131/1060630 招/決標** **1071231/開/完工**
45	105AD00033	財物勞務採購	教育局/幼兒教育科/	臺中市政府教育局委託辦理「臺中市私立三光非營利幼兒園」採購案	32,548	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 105 學年度家長滿意度調查業於 6 月 30 日前辦理完畢，105 學年度第 2 學期學費差額請領清冊於 105 年 7 月 31 日前造冊完畢，刻正規劃 105 學年度非營利幼兒園績效考評相關作業事宜。	**1050602 最後修改期程** **1041120/1051130 招/決標** **1061130/開/完工**
46	105AD00034	財物勞務採購	教育局/幼兒教育科/	臺中市政府教育局委託辦理「臺中市私立五權非營利幼兒園」採購案	35,631	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 105 學年度家長滿意度調查業於 6 月 30 日前辦理完畢，105 學年度第 2 學期學費差額請領清冊於 105 年 7 月 31 日前造冊完畢，刻正規劃 105 學年度非營利幼兒園績效考評相關作業事宜。	**1050604 最後修改期程** **1050224/1061130 招/決標** **1071130/開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
47	105AD00060	財物勞務採購	教育局/國民小學/上石國小	臺中市105學年度招聘英語教學資源中心學校美籍英語協同教學人員	11,400	85	85	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 已於7/21召開第四次驗收會議。	**1050801最後修改期程 1050727/1051116招/決標 1060316/開/完工**
48	104DK00002	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中市甲興社會福利綜合大樓興建工程	80,326	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 於106年7月7日申報開工，於施工期間因遇地下水位，惟工程內未編列鑿井及抽排水工程，致地下室無法開挖，故承商自7月21日申辦停工並辦理變更設計（目前會辦相關單位）。	**1060717最後修改期程 1060215/1060510招/決標 1060610/1070711開/完工**
49	105A725001	財物勞務採購	梧棲公所/社會課/	105年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險	11,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約內容辦理	**1050113最後修改期程 1050305/開/完工**
50	099AE00001	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	變更臺中港特定區計畫第三次通盤檢討案	190,016	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1.彙整內政部都市計畫委員會106年2月14日第894次會議審議通過再公開展覽相關資料。 2.建立公展通知土地所有權人清冊。 3.106年7月12日府授都計字第1060143297號公告自年7月19日起公開展覽30天。	**1050729最後修改期程 931202/931229招/決標 1061231/開/完工**
51	105AD01020	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	臺中市污水下水道系統補充調查及巡檢	36,000	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 期末作業中	**1050329最後修改期程 1050701/1050802招/決標 開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
52	105AM00143	財物勞務採購	警察局/後勤科/	局本部新建工程警用無線電系統建置案	12,488	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 局本部新建工程警用無線電系統建置案，已於106 年 6 月 15 日 1600 辦理決標會議完畢。待局本部新建工程後續驗收完竣再行相關設備施工事宜。	**1051206 最後修改期程 1080601/1081201 招/決標 開/完工**
53	105AP00063	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	105 年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫	147,030	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 106 年 1、2 月已黏貼憑證；106 年 3 月再利用資料完成驗收，請款資料彙整辦理中	**1060519 最後修改期程 1050620/1050930 招/決標 1051130/開/完工**
54	105AP00064	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	購置巨大廢棄物破碎機設備	16,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 目前已架設完畢，向台電公司申請用電中。	**1060505 最後修改期程 1050630/開/完工**
55	105AP00110	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/	臺中市交通空氣品質監測站設置計畫	39,070	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 管考進度為 55%，無落後情形。	**1050217 最後修改期程 1050331/1050930 招/決標 開/完工**
56	105AP00135	財物勞務採購	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股	105 年度臺中市非法棄置場址處理暨緊急應變計畫	13,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、7 月 10 日提報 6 月執行成果報告。 二、7 月 6 日協助沙鹿區現有石業棄置場址採樣。 三、7 月 20 日完成 3 家高風險廢棄物流向深度查核輔導工作。 三、統計自 105 年 11 月至 106 年 6 月，完成各類廢棄物專案現場查核 529 家次、高風險廢棄物流向	**1060421 最後修改期程 1051115/開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									深度查核輔導4家次、場址清理計畫審查6件。	
57	105AP00139	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	105年度採購密封壓縮式垃圾車4輛	12,200	85	85	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 本案擬於106年7月28日辦理驗收作業	**1050902最後修改期程** **1060110/開/完工**
58	106AD00076	財物勞務採購	教育局/國民小學/上石國小	臺中市106學年度招聘英語教學資源中心學校美籍英語協同教學人員計畫	11,400	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.本案已完成開標決標作業。 2.本案已完成契約書簽訂。	**1060626最後修改期程** **1060730/1061116招/決標** **1070316/開/完工**
59	106AD00078	財物勞務採購	教育局/國民小學/大鵬國小	臺中市106年度校務行政電腦更新採購案	32,380	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商備貨中	**1060626最後修改期程** **1060725/開/完工**
60	106AD00086	財物勞務採購	教育局/社會教育科/社會教育科第二股	臺中世界花卉博覽會花艷館佈展暨國內外花藝競賽委託專業服務案	236,925	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 於106年7月14開資格標，投標廠商1家為財團法人台灣區花卉發展協會，經採購人員審查符合資格，並於7月20日召開評選委員會進行評審，經委員評比後進入議價程序。	**1060710最後修改期程** **開/完工**
61	106AD00087	財物勞務採購	教育局/國民小學/烏日國小	106年度臺中市中小學資訊及網路設備更新採購案	66,770	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約中	**1060713最後修改期程** **1060705/1060930招/決標** **1061016/開/完工**
62	106AD01014	財物勞務採購	水利局/防災工程科/	106年大型移動式抽水機維運及搶險	14,500	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 持續辦理	**1060126最後修改期程** **1060331/開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				委託專業服務						
63	106AD01020	財物勞務採購	水利局/水利養護工程科/	臺中市雨水下水道普查案-第一部分「測量及人孔調查作業」	34,650	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 工作計畫書核定	**1060301 最後修改期程** **1060415/1060731 招/決標** **1061231/開/完工**
64	106AE00008	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第四股	106 年臺中市精密機械科技創新園區污水處理廠、自來水系統及監視系統維護及代操作計畫	19,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商依約履約中，並於 7 月 7 日提送 6 月工作月報，本局 106 年 7 月 12 日備查。	**1060125 最後修改期程** **1060124/開/完工**
65	106AE00011	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第三股	大里夏田產業園區委託申請設置案	42,300	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.廠商於 106 年 7 月 7 日依規檢送 106 年 6 月份工作月報，並於 106 年 7 月 13 日存供備查。 2.有關本案初步規劃報告（定稿本）業於 106 年 7 月 18 日同意核備。	**1060124 最後修改期程** **1060420/開/完工**
66	106AE00018	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第四股	106 年精密機械科技創新園區一期景觀維護計畫	13,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 106 年 6 月 30 日完成第一次決標程序，得標廠商為錦有企業有限公司，於 106 年 7 月 20 辦理簽約事宜。	**1060125 最後修改期程** **1060620/開/完工**
67	106AE00034	財物勞務採購	經發局/商業科/商業科第一股	社會創新產業發展計畫	12,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 於 7 月 14 日辦理 B 型企業工作坊並規劃 8 月份「群眾募資三步曲」工作坊活動。	**1060203 最後修改期程** **1060221/1060930 招/決標** **1070930/開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
68	106AF00001	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市106年度區域型公園綠美化維護工作-健康公園等十座公園	13,331	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 公園維護中	**1051230最後修改期程** **1051231/開/完工**
69	106AF00063	財物勞務採購	建設局/秘書室/	「106年臺中市政府建設局工程救險車(附吊桿抓斗)」財物採購案	21,040	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 廠商履約中	**1060126最後修改期程** **1060315/開/完工**
70	106AF00066	財物勞務採購	建設局/建築工程科/	臺中市巨蛋體育館新建營運移轉（BOT）招商委託專業服務案	20,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於106年7月13日向市長報告本案招商作業進度及現階段訪商成果，訂於106年8月於台北及台中各辦理一場招商座談會。	**1060203最後修改期程** **1060616/1061031招/決標** **1070331/開/完工**
71	106AF00077	財物勞務採購	建設局/管線管理科/	臺中市106年度公共設施管線資料調查暨系統更新擴充第5期計畫	12,600	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 刻正辦理測量作業中	**1060503最後修改期程** **1060531/1060731招/決標** **1060930/開/完工**
72	106AG00002	財物勞務採購	交通局/停管處/停車管理課	106至107年臺中市政府公有停車場停車費用委託代收案	118,367	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 刻正辦理106年6月份廠商代收本市停車手續費請款作業事宜，6家廠商手續費合計為4,186,950元，預計於106年8月7日前完成核銷作業。	**1051130最後修改期程** **1051220/開/完工**
73	106AG00016	財物勞務採購	交通局/交通行政科/交通行政	106年度拖吊車採購案	15,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 106年5月3日決標，並	**1060124最後修改期程** **1060601/1061128招/決標** **開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			科第一股						已於106年5月25日完成簽約事宜，目前履約中。	
74	106AG00018	財物勞務採購	交通局/公運處/運輸稽查課	106年度優化公車專用道與相關設施保全及清潔維護案	12,437	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 執行優化公車專用道候車亭清潔及垃圾清運。	**1060213最後修改期程** **1060120/開/完工**
75	106AG00019	財物勞務採購	交通局/公運處/運輸稽查課	106年度主題公車行駛計畫	10,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 106年7月11派遣1輛甲類大客車支援ITS研討會、7月16日派遣3輛甲類大客車及3名服務人員支援亞洲台商會	**1060216最後修改期程** **1060203/開/完工**
76	106AG00021	財物勞務採購	交通局/停管處/停車管理課	臺中市公有停車場停車費催繳舉發違規通知暨資料處理	10,862	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案106年6月份勞務費用共計333,896元，已於7月12日完成驗收，刻正辦理付款事宜。	**1060321最後修改期程** **1060316/開/完工**
77	106AG00022	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/交通規劃科第三股	106年度臺中市交控中心維運計畫	10,900	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 106年7月10日撥付第二期款請款。目前辦理中心軟硬體設備提升工項中。	**1060328最後修改期程** **1060501/1060701招/決標** **1061001/開/完工**
78	105AP00157	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	臺中市木質廢棄物破碎工作開口契約	19,000	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理106年6月份及7月份請款簽核中。	**1060103最後修改期程** **1060320/1060520招/決標** **開/完工**
79	105AM00051	財物勞務採購	警察局/資訊室/	局本部興建工程機房暨資訊網路基礎設施建置案	70,400	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 完成招標,等待本局新建大樓竣工後通知承商施作.	**1050919最後修改期程** **1051226/1061001招/決標** **1061101/開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
80	106AG00028	財物勞務採購	交通局/停管處/停車規劃課	106-109 年度租賃 PDA 開單設備案	19,070	35	35	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 7/13 簽約	**1060515 最後修改期程** **1060815/1061101 招/決標** **開/完工**
81	105AR00009	財物勞務採購	地政局/清水地政/第二課	105 年度臺中港特定區計畫(第三次通盤檢討)都市計畫樁位重置地籍圖重測計畫	15,560	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 公告期滿，已辦竣土地標示變更登記。	**1050201 最後修改期程** **1050930/開/完工**
82	105AR00010	財物勞務採購	地政局/雅潭地政/第二課	105 年度大臺中地區委外辦理地籍圖重測勞務採購案	11,182	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 廠商執行作業中	**1060608 最後修改期程** **1050610/開/完工**
83	105DJ00005	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	后里馬場文化資產維護工程	50,000	55	55	0	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：1 次 本案業於 106 年 7 月 28 日工程開工，惟因尚有施工界面問題，於 106 年 7 月 29 日觀旅局及本處召開施工前協調會	**1060731 最後修改期程** **1060331/1060430 招/決標** **1060531/1080430 開/完工**
84	106A725003	財物勞務採購	梧棲公所/社會課/	106 年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險	11,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約內容辦理	**1060117 最後修改期程** **1060310/開/完工**
85	106A735002	財物勞務採購	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所 106 年區民團體意外險	12,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已簽約完成，民眾均依符合申請條件申請	**1060215 最後修改期程** **1060525/開/完工**
86	106A736001	財物勞務採購	龍井公所/社會課/	106 年臺中市龍井區區民團體意外保險	16,500	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 辦理作業中	**1060104 最後修改期程** **1051226/開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
87	106AD00002	財物勞務採購	教育局/國民中學/安和國中	106 年寒假暨 105 學年度第 2 學期安心餐券聯合招標	85,099	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理履約中	**1051230 最後修改期程** **1060201/1060501 招/決標** **1060701/開/完工**
88	106AD00003	財物勞務採購	教育局/國民小學/潭陽國小	臺中市 105 年度充實國民小學圖書館藏書量計畫(中文圖書)	40,695	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 已與廠商確認無待解決事項，刻正辦理履保金退還事宜。 2. 協辦學校陸續將資料彙送本校賡續辦理。	**1060106 最後修改期程** **1060517/開/完工**
89	106AD00004	財物勞務採購	教育局/國民小學/潭陽國小	臺中市 105 年度充實國民小學圖書館藏書量計畫(英文圖書)	10,175	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 各校陸續將結算驗收資料送交協辦學校彙整。	**1060106 最後修改期程** **1060517/開/完工**
90	106AD00050	財物勞務採購	教育局/國民中學/太平國中	106 年暑假暨 106 學年度第 1 學期例假日安心午餐券聯合招標	104,510	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、本案已於 6 月 13 日決標。 二、依契約規定辦理履約中。	**1060501 最後修改期程** **1060630/開/完工**
91	106AD00061	財物勞務採購	教育局/國民小學/新光國小	106 學年度學生午餐外訂團膳採購	11,358	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 完成簽約	**1060517 最後修改期程** **1060630/開/完工**
92	106AJ00019	財物勞務採購	觀光局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第一股	2017 臺中國際踩舞祭	17,200	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案業於 6 月 27 日完成開標作業，預計於 6 月 29 日召開評選委員會議，7 月 13 日完成議價及決標事宜，刻正辦理契約書用印事宜。	**1060602 最後修改期程** **開/完工**
93	106AK00003	財物勞務採購	社會局/社會工作科/	106 年度臺中市兒少高風險家庭關懷	29,389	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約執行本計畫，辦理	**1060110 最後修改期程** **1051230/開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				輔導處遇服務計畫					第二季核銷	
94	106AK00010	財物勞務採購	社會局/社會工作科/	106 年度弱勢家庭個案管理計畫	15,620	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 106 年 7 月 24 日辦理核銷事宜	**1051129 最後修改期程** **1051231/開/完工**
95	106AK00015	財物勞務採購	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	106 年度臺中市長期照顧及身心障礙居家服務、中老特照及身障照顧者津貼督導暨臨短托計畫	385,585	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.持續提供居家服務。2.完成第二季服務品質監測。	**1060202 最後修改期程** **1051229/開/完工**
96	106AK00024	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	106 臺中市身心障礙者社區資源中心勞務委託案	26,376	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.依履約內容穩定提供服務。 2.各活動計畫報局核備。3.辦理第二季巡迴輔導中。4.核銷資料辦理中。5.7/26 辦理第二季行政暨聯繫會議。	**1060204 最後修改期程** **1051229/1060415 招/決標** **1060715/開/完工**
97	106AK00035	財物勞務採購	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	臺中市 106 年度獨居老人緊急救援守護連線服務計畫	14,454	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理第二季核銷，核銷金額 3,391,111 元。	**1060126 最後修改期程** **1051231/開/完工**
98	106AK00040	財物勞務採購	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	臺中市 106 年度失能老人交通接送服務計畫	18,909	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理第 2 季核銷（第 1 行政區核銷金額 2,261,410 元第 2 行政區核銷金額 1,239,338 元第 3 行政區核銷金額 797,464 元）	**1060202 最後修改期程** **1051230/開/完工**
99	106AK00044	財物勞務採購	社會局/家暴中心/兒	臺中市兒童及少年保護	15,886	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次	**1060202 最後修改期程** **1060105/1060430 招/決標**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			童及少年保護組	個案家庭服務方案第一區至第五區					轉介 29 案	1060730/開/完工
100	106AK00050	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	臺中市身心障礙者復康巴士營運服務暨宣導計畫採購	173,067	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約內容持續辦理。	1060203 最後修改期程 1051230/開/完工
101	106AK00053	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	106 年度輔具資源中心設置計畫	10,080	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依期程規定辦理	1060203 最後修改期程 1051230/1060415 招/決標 1060715/開/完工
102	106AK00058	財物勞務採購	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	臺中市居家托育服務中心暨弱勢家庭兒童臨時托育服務	43,055	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理補助案件審查	1060203 最後修改期程 1060104/開/完工
103	106AK00063	財物勞務採購	社會局/婦女福利及性別平等科/婦女福利及性別平等科第二股	106 年度臺中市婦女福利服務中心	23,512	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約標的履約	1060203 最後修改期程 1060113/開/完工
104	106AK00070	財物勞務採購	社會局/人民團體科/人民團體科第二股	臺中市社區照顧整合性培力計畫	31,629	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.執行專案管理事宜--（1）工作會議 （2）團體督導 （3）個別督導 （4）外聘督導 2.執行專案活動 3.執行專案服務（1）引薦專業輔導團隊服務 （2）專案社區輔導員服務:開案社區輔導服務及行政聯繫及諮詢	1060330 最後修改期程 1060321/1061215 招/決標 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
105	106AL00003	財物勞務採購	勞工局/福利促進科/	106 年度身心障礙者支持性就業服務計畫	13,634	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 截至 7/27 止共媒合就業 232 人次，成功推介就業 129 人次，共服務 8394 人次。	**1060203 最後修改期程 1060109/1060705 招/決標 開/完工**
106	106AL00025	財物勞務採購	勞工局/就業安全科/	106 年度職業訓練委託案(一)	16,484	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 截至 8/1，16 班皆已開班，其中 8 班已結訓，尚在就業輔導期。	**1060330 最後修改期程 1060412/開/完工**
107	106AP00002	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫	256,681	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約於 7/10 前提送月報，契約內容持續執行中；以焚化廠底渣清運為主，掩埋場清運作業暫停；106 年 3 月、4 月完成驗收，請款資料彙整辦理中。	**1051020 最後修改期程 1051231/1060331 招/決標 1061130/開/完工**
108	106AP00003	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	106 年臺中市二行程機車汰舊、換購、新購低污染車輛補助作業計畫	10,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依規劃進度執行工作。	**1051128 最後修改期程 1051230/1060608 招/決標 1060731/開/完工**
109	106AP00007	財物勞務採購	環保局/環境稽查大隊/	106 年臺中市營建工程及固定污染源稽巡查暨環境污染陳情案件應變處理計畫	32,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約內容提報工作進度。 1.營建工程平日稽巡查 195 處次 2.營建工程假日稽巡查 44 處次 3.空品惡化通報應變作業（本週通報 1 次）3 處次	**1060112 最後修改期程 1051231/1060728/開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									4.告發處分改善完成率94.7% 5.固定污染源各項空氣污染管制法規符合度查核40家次 6.固定逸散源法規符合度查核19家次 7.法規符合度查核缺失追蹤複查改善者5家次 8.露天燃燒查核62件次 9.營建工程總懸浮微粒（TSP）檢測作業0點次 10.營建工程施工機具引擎使用液體燃料抽驗5點次 11.環保法規講習及查核實務教育訓練1場次 ~7/23	
110	106AP00011	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第三股	106年臺中市環境品質監測站（含移動式監測車）操作維護工作計畫	12,170	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、於106年7月6日辦理第一期款經費核銷事宜。二、於106年7月31日提交期中報告初稿。三、管考進度為55%，無落後情形。	**1051219最後修改期程 1060215/1060731招/決標 開/完工**
111	106AP00014	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	106年臺中市細懸浮微粒〈PM2.5〉採樣分析計畫	16,500	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.本計畫預計PM2.5採樣及質量分析180次，累計至7月底共執行96次。 2.空氣品質預報預計270天，累計至7月底共執行136天。	**1060125最後修改期程 1060224/1060714招/決標 1061110/開/完工**
112	106AP00015	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音	106年臺中市固定污染源	45,270	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次	**1051219最後修改期程 1060301/1060510招/決標**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			管制科/空氣及噪音管制科第一股	許可、空污費管制查核暨空氣品質維護綜合管理計畫					1.106 年 7 月 27 日上午 10 時辦理第 6 次工作檢討會議。	**1060831/開/完工**
113	106AP00017	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	106 年臺中市飛灰穩定化物清運及處理服務	59,297	55	55	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 106 年 1-5 月服務費用已核銷付款，106 年 6 月份服務費用於106 年 7 月 27 日簽奉核准。	**1051230 最後修改期程** **1060131/1060630 招/決標** **1061031/開/完工**
114	106AP00021	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	106 年臺中市營建空污費收費管理及道路洗掃查核計畫	14,500	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 7 月 10 日、7 月 17 日及 7 月 24 日共辦理 9 點次施工機具排氣檢測，7 月 10 日辦理街塵檢測 4 點次，7 月 21 日辦理工作檢討會議，符合計畫規劃進度。	**1051222 最後修改期程** **1051231/1060430 招/決標** **1060815/開/完工**
115	106AP00024	財物勞務採購	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	106 年度臺中市土壤及地下水污染調查及查證工作計畫	15,230	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.完成順里發加油站土壤應變調查成果報告書審查。 2.辦理豐水期規劃採樣調查。 3.辦理本市農地監測前規劃調查。 4.「臺中市大里區練武段 28 地號（部分）」場址自行驗證會同查核作業。 5.場址巡查共 46 處非農地列管場址、共 22 處農地場址。 6.審查完成順里發加油站土壤應變調查成果報	**1051230 最後修改期程** **1060120/1060720 招/決標** **1061030/開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									告書。 7.緊急應變神岡區福隆段1376地號現勘。 8.緊急應變龍井區竹師路1段現勘及後續規劃調查。	
116	106AP00026	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	106年臺中市逸散源、室內空品及溫室氣體減量計畫	22,200	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依工作項目及工作量之期款進度執行,尚符合進度。	**1060126最後修改期程** **1060315/1060814/開/完工**
117	106AP00033	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	106年度採購掃街車5輛	22,300	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約中。	**1060110最後修改期程** **1060425/開/完工**
118	106AP00034	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	106年度採購密封壓縮式垃圾車28輛	75,600	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商刻正履約程序中	**1060110最後修改期程** **1060505/開/完工**
119	106AP00036	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	106年度採購清溝車4輛	22,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約中。	**1060110最後修改期程** **1060525/開/完工**
120	106AP00044	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	106年山海屯都等12區掩埋場水質處理廠操作維護申報及換修節能等工作	18,057	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約工作規範執行中	**1060116最後修改期程** **1051226/1060208招/決標** **1060930/開/完工**
121	106AP00050	財物勞務採購	環保局/西屯區清潔	106年度清淨市容—擴大	24,120	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次	**1060121最後修改期程** **1051227/開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			隊/	道路清掃執行計畫					1.本案已於105年12月30日簽約，並於106年1月1日開始履約。 2.6月份付款已簽奉核准，刻正辦理憑證事宜。	
122	106AP00062	財物勞務採購	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	環境檢驗實驗室擴充及汰換儀器設備	19,800	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案目前硬體設施已完成，正進行儀器設備安裝,符合進度需求，將持續督促得標廠商依限履約完成。	**1060123最後修改期程** **1060330/開/完工**
123	106AP00066	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	105年臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理(後續擴充)	30,455	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 106年1-5月服務費用已核銷付款，106年6月份服務費用於106年8月1日辦理核銷。	**1060202最後修改期程** **1051231/1060630招/決標** **1061031/開/完工**
124	106AP00069	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	106年臺中市柴油車動力計排煙檢測及非法油品檢測計畫	17,900	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.）106.07.31召開7月份工作檢討會議。2.）106.07.01保養廠正式代驗臺中市自主管理柴油車之排氣檢驗3.）106.07.28「推動臺中港空氣品質維護區示範運行協商會議」4.）依契約規範執行各工作項目。	**1060208最後修改期程** **1060317/1060610招/決標** **1060731/開/完工**
125	106AP00076	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第三股	106年臺中市環境品質監測站設置計畫	30,837	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 7月4日公告上網，7月18日流標，7月25日流標，標案修正中	**1060627最後修改期程** **1060920/1070110招/決標** **1070331/開/完工**
126	106AP00086	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理	106年度採購附加抓斗資	35,700	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次	**1060303最後修改期程** **1060301/1060915招/決標**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			科/清潔隊管理科第二股	源回收車12輛					履約中。	**開/完工**
127	106AP00088	財物勞務採購	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第一股	106年度「臺中市流域污染總量管制、水污費徵收查核與水污染源稽查計畫」	16,945	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.執行本市重點流域污染熱區事業（含污水下水道系統）深度查核作業。 2.針對本市水污費徵收對象、污染熱區事業或本局指定對象執行一般性查核作業配合水污費徵收政策及本局臨時交辦事項。 3.污染源現場查核污染監測追蹤推定作業：針對污染事件成立污染源追查專案計畫及針對高污染潛勢、偶發之水污染事件或死魚好發區域，進行水質連續自動監測或錄影監視作業。 4.辦理污染源追查專案。 5.針對本市總量管制區及附近區域事業及污水下水道系統現場查核及採樣作業。 6.針對本市詹厝園圳應特予保護農地水體水質總量管制區範圍之承受水體水質採樣及檢測。 7.持續辦理本市流域污染總量管理相關事宜。 8.辦理水污染防治措施計畫及許可證（文件）各類申請案件審查管理業務。	**1060224最後修改期程** **1060224/1060630招/決標** **1060731/開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									9.辦理定期檢測申報資料審查管理業務。 10.維持本市水質水量自動監測（視）及連線傳輸系統穩定操作等相關作業。 11.辦理水污染防治法規、水污費徵收暨污染減量宣導說明會。 12.辦理畜牧糞尿沼渣沼液作為農地肥分使用推動事宜。 13.因應106年開徵畜牧業水污費，辦理畜牧業清查與輔導申報繳納水污費。 14.辦理本市列管社區專用污水下水道系統健診輔導及操作管理評比。 15.執行建檔管理及相關系統資料正確性維護。 16.辦理事業及污水下水道系統自動監測（視）及連線傳輸措施說明書（或確認報告書）審查及連線確認作業。	
128	106AP00097	財物勞務採購	環保局/環境衛生及毒化物管理科/	106年臺中市登革熱防治噴藥	13,000	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案分為A、B與C三工區辦理招標採購作業。A區（原市8區）截至7月31日止，共計完成209個里別噴藥消毒工作，並業於106年7月4日核定撥付第1期款，計新臺幣73萬6,520元整;B區(烏日區+海線）已於7月22	**1060314最後修改期程** **1060417/1060515招/決標** **1060901/開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									日完成全（B）區噴藥消毒工作，並已於106年7月10日核定撥付第1期款,計新臺幣41萬2,678元整;C區（屯區+山線）截至7月31日止，共計完成149個里別噴藥消毒工作。	
129	106AP00099	財物勞務採購	環保局/環境衛生及毒化物管理科/環境衛生及毒化物管理科第一股	106年度臺中市空地綠美化推動及管理計畫	10,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 計畫執行中	**1060331最後修改期程 1060407/1061005/開/完工**
130	106AP00103	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	106年機車排氣稽查與定檢站管理計畫	27,200	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本案經105年12月22日簽辦106年1月26日奉核可第一次招標，106年2月2日上網公告，106年3月7日開標結果流標，另於106年3月14日修正後第二次招標簽，於3月27日簽准，3月31日招標公告上網，於106年5月3日開標結果流標。於106年5月17日修正後招標簽，於6月3日簽准，6月7日公告上網，於106年6月20日開標結果流標。另於106年6月27日招標簽，7月3日簽准7月4日公告上網，7月21日開標7月31日決標公告。	**1060628最後修改期程 1060731/開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
131	106AP00104	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	106 年度採購資源回收車 38 輛	60,250	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 履約中。	**1060331 最後修改期程 1060501/1061001 招/決標 開/完工**
132	106AH00012	財物勞務採購	都發局/都計測量工程科/	臺中市 106 年度都市計畫樁測定、埋設及數值地形測量工程委託技術服務案	19,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.本案於 106.3.31 簽訂契約。 2.刻正依契約書履約執行中。	**1060119 最後修改期程 1060531/1061031 招/決標 1070228/開/完工**
133	106AH00020	財物勞務採購	都發局/秘書室/秘書室第二股	都市發展局檔案數位化影像製作案	20,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1.7 月 6 日廠商提交工作計畫書(草案)送審。2.7 月 6 日廠商申報於 7 月 10 日開工。3.7 月 18 日廠商提交正式版工作計畫書。4.7 月 27 日進行需求訪談。5.7 月 28 日提交派駐人員相關資料。	**1060522 最後修改期程 1060706/1070207 招/決標 1070820/開/完工**
134	106AH00031	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	變更臺中市都市計畫(舊有市區及一至五期市地重劃地區)細部計畫(第三次通盤檢討)案	13,000	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 106.8.1 簽准調整本案採購金額為 2000 萬元，並調整修正招標文件中。	**1060728 最後修改期程 1061130/1070730 招/決標 1080228/開/完工**
135	106AH00037	財物勞務採購	都發局/建造管理科/	臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置中長期計畫	85,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 於 106 年 5 月 5 日決標，並於 106 年 5 月 15 日簽訂契約，目前執行專案中。	**1060125 最後修改期程 1060531/1061231 招/決標 1071231/開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
136	106AN00005	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	106年度消防帽採購案	12,042	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約中	1060202最後修改期程 1060120/1060630招/決標 1061031/開/完工
137	106AN00015	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	106年度雲梯消防車1輛採購案	25,000	55	55	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 履約中	1060202最後修改期程 1060120/1060630招/決標 1061031/開/完工
138	106AN00016	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	106年度消防衣採購案	24,422	55	55	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 履約中	1060202最後修改期程 1051231/1060630招/決標 1061031/開/完工
139	106AN00017	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	106年度小型水箱消防車5輛採購案	17,500	55	55	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 辦理教育訓練及結算付款中	1060202最後修改期程 1060120/1060630招/決標 1061031/開/完工
140	106AN00018	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	106年度化學消防車1輛採購案	13,500	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約中	1060202最後修改期程 1060120/1060630招/決標 1061031/開/完工
141	106AN00030	財物勞務採購	消防局/秘書室/秘書室文書庶務股	106年度消防人員及職員應勤服裝採購案	11,298	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 106年4月6日決標，由榮格服裝有限公司得標。106年4月17~21日套量服裝，目前依契約製作中。	1060331最後修改期程 1060501/1061001招/決標 開/完工
142	106AP00116	財物勞務採購	環保局/大里區清潔隊/	106年度臺中市政府環境保護局清潔人員環境教	10,944	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已辦理評選，依規定辦理後續事宜	1060615最後修改期程 1060731/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				育訓練暨自強活動						
143	106AP00117	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	106年臺中市后里區、西屯區、大雅區及港區空氣污染物健康風險-環境污染調查計畫	54,000	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 7月27日決標	**1060612最後修改期程** **1060930/1061230招/決標** **1071030/開/完工**
144	106AQ00017	財物勞務採購	文化局/表演藝術科/表演藝術科第一股	2017臺中爵士音樂節	12,000	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 7月份分別受理青少年爵士大樂團、爵士樂團金選報名。	**1060123最後修改期程** **開/完工**
145	106AQ00024	財物勞務採購	文化局/臺中市立圖書館/閱覽典藏課	106年度圖書館營運勞務承攬採購案	16,953	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 7月6日辦理第六次請款作業。	**1060124最後修改期程** **1051229/1060630招/決標** **1061031/開/完工**
146	106AR00017	財物勞務採購	地政局/清水地政/第二課	106年度臺中港特定區計畫(第三次通盤檢討)都市計畫樁位重置地籍圖重測計畫	19,155	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於106年7月14日簽約，刻正辦理重測準備工作。	**1060607最後修改期程** **1060630/開/完工**
147	106AU00006	財物勞務採購	稅務局/消費稅科/	106年使用牌照稅、房屋稅暨地價稅繳款書、轉帳繳納通知書及繳納證明書等列印、摺封及郵寄等作業	27,760	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 房屋稅開徵繳款書、轉帳繳納通知書、轉帳繳納證明書及催繳繳款書等之列印、摺封及郵寄作業已於106年7月13日如期結算付款，金額870萬1,619元。	**1060125最後修改期程** **1060309/1060327招/決標** **1060627/開/完工**
148	106AU00008	財物勞務採購	稅務局/資訊科/資訊	臺中市政府106年度各機	16,399	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次	**1060328最後修改期程** **1060331/1060630招/決標**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			科機作股	關資訊設備汰舊換新採購案					7月26日廠商總局及文心分局出貨完畢，目前裝機中。	**開/完工**
149	106AY00003	財物勞務採購	研考會/資訊中心/應用服務科	106年臺中市政府第2代中文網站整合服務平台建置及第1期推廣案	10,983	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 7/21召開第2次工作會議	**1060413最後修改期程** **1060609/1060627招/決標** **1061130/開/完工**
150	106AY00004	財物勞務採購	研考會/資訊中心/設備網路科	臺中市政府106年度資訊機房暨所屬機關電腦資訊設備維運案	19,738	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 期中報告/第二次交貨 7/20完成	**1060120最後修改期程** **1051220/1060430招/決標** **1060730/開/完工**
151	106AY00007	財物勞務採購	研考會/資訊中心/應用服務科	公文整合資訊系統維運與擴充案	15,967	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.廠商於6月30日繳交期中報告與硬體安裝及測試證明報告書，符合契約書規定，並於7月11日審查通過。 2.廠商於7月7日繳交6月工作報告，符合契約書規定，並於7月13日審查通過。 2.7月14日召開6月份工作進度會議。 3.7月13日至7月24日針對學校辦理8場教育訓練。 4.7月22日機關公文新舊設備切換。	**1060119最後修改期程** **1051230/1060210招/決標** **1060731/開/完工**
152	106AY00011	財物勞務採購	研考會/資訊中心/設備網路科	臺中市政府106年度各機關資訊設備汰舊換新採	43,061	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 各機關交貨裝機中	**1060123最後修改期程** **1060331/1060630招/決標** **1060831/開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				購案						
153	106AY00012	財物勞務採購	研考會/資訊中心/設備網路科	1999 話務系統改版暨設備汰換案	20,730	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 已於 7 月 4 日召開啟動會議及交付工作計畫書，完成期初報告，於 7 月 14.19.21.26.27 日召開第 1-5 次需求訪談會議。	**1060728 最後修改期程** **1060630/1060720 招/決標** **1060929/開/完工**
154	106AY00014	財物勞務採購	研考會/資訊中心/規劃發展科	臺中市智慧應變暨交控中心整合系統建置案	10,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.本案已陸續訪談及討論 119,1999,EMIC,NCDR,消防局,交通局及 OpenData 等資料介接事宜,並於 7/14 完成第 1 版需求規格書. 2.7/21 召開工作會議,7/26 召開第 1 次專案管理會議. 3.本案依預定期程執行中.	**1060123 最後修改期程** **1060331/1060831 招/決標** **1061231/開/完工**
155	106AQ00093	財物勞務採購	文化局/文化研究科/文化研究科第一股	中華民國各界慶祝 106 年國慶晚會委託專業服務採購案	14,600	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 7 月 28 日辦理招標公告，等標期為 18 天，訂於 8 月 15 日開標。	**1060804 最後修改期程** **開/完工**
156	106AO00013	財物勞務採購	衛生局/保健科/	106 年人類乳突病毒疫苗接種計畫(HPV)	31,872	35	40	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 第 1 劑已接種 11,200 劑,目前規劃第 2 劑校園接種期程。	**1060118 最後修改期程** **1060831/開/完工**
157	106AP00110	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	106 年度環保署補助辦理垃圾車加裝濾煙器示範運行計畫	11,700	30	35	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 7 月 4 日開標、7 月 14 日辦理評選，評選結果因「兩家投標廠商在工作	**1060602 最後修改期程** **1060930/1071130 招/決標** **1081130/開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									小組初審意見書之（四）、評選項目1均有部分不符合招標規範之處」，7月26日公告全案廢標	
158	106AG00030	財物勞務採購	交通局/停管處/停車管理課	臺中市中友商圈、美術園道週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理 案	105,030	35	40	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.本案採限制性招標方式辦理委託服務，於106年6月15日開標，經106年6月30日召開採購評選會議，評選結果由「惠隆資訊股份有限公司」為序位加總值最低，且平均分數達75分以上，並經評選委員會過半數之決定為第一優勝廠商。 2.嗣於06年7月19日10時30分，辦理議價，經開標結果：本案由惠隆資訊股份有限公司（統一編號：84285629）以新臺幣87,000,000元得標，總契約預計金額新臺幣105,030,000元整。刻正辦理簽約事宜	**1060612最後修改期程** **1060820/開/完工**
159	106AG00026	財物勞務採購	交通局/停管處/設施工程課	臺中市豐原區豐原轉運中心新建工程委託專案管理服務案	15,900	35	40	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本月工作進度 1.7月5日提送規劃與可行性評估（含規模預估及多目標使用）報告書 2. 7月17日招開規劃與可行性評估（含規模預估及多目標使用）報告審查會議 3. 7月26日劃與可行性	**1060516最後修改期程** **1061231/開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									評估（含規模預估及多目標使用）報告書（第二版），同意核定 下月工作計畫: 1. 8月5日送審招標文件並協助完成招標相關事宜。	
160	105AD00099	財物勞務採購	教育局/國民中學/光榮國中	臺中市105年度充實市立高中及國民中學圖書館藏書量計畫圖書採購	30,156	35	40	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 目前各適用學校履約完成,辦理驗收及核銷事宜	**1051227最後修改期程 1060810/開/完工**
161	106AP00119	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	106年度採購資源回收車12輛	15,600	30	40	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於106年7月21日訂約。	**1060803最後修改期程 1060815/1070102招/決標 開/完工**
162	106AM00054	財物勞務採購	警察局/後勤科/	106年警用車輛採購案	64,350	10	20	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 四輪傳動吉普式巡邏車3輛、廂式偵防車3輛、勤務車（中型客車）1輛、勤務車1輛於4月17日下單採購，巡邏車47輛偵防車、25輛於5月16日下單採購，另巡邏機車100輛,偵防機車50輛邀請2家共同供應契約廠商比價後下單採購。	**1060213最後修改期程 1061030/1061115招/決標 開/完工**
163	106AM00093	財物勞務採購	警察局/犯罪預防科/	106年「治安要點暨平均地權基金」錄影監視系統採購案	127,000	30	40	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案已簽約，目前建置中。	**1060605最後修改期程 1061201/1070501招/決標 1070801/開/完工**
164	106AM00096	財物勞務採購	警察局/刑事大隊/科	涉案車輛查緝網擴充暨	11,970	30	40	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次	**1060612最後修改期程 1060831/1061201招/決標**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			技組	更新案					已簽訂契約並開始執行。	**1061207/開/完工**
165	106AQ00041	財物勞務採購	文化局/臺中市立圖書館/圖資採編課	臺中市立圖書館106年中文圖書採購案	45,650	40	55	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 6月30日已完成分館第2次交貨，交貨內容為優質推薦、薦購系統及每月書單之圖書，本課已完成此批圖書書目轉檔，各分館核對書目及編目加工無誤後，即上架供民眾閱覽，另依交貨期程應於7月28日完成分館第3次交貨及總館（綠美圖）第1次交貨，今廠商逾期，預計於8月31日前完成此兩項圖書交貨。	**1060126最後修改期程** **1060406/1060801招/決標** **開/完工**
166	105AQ00101	財物勞務採購	文化局/臺中市文化資產處/遺址傳藝課	臺中市13期重劃區第一、二、四標工區涉及麻糍埔暨番婆庄遺址雨污下水道搶救發掘計畫	100,000	40	55	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已完成第二標工區全部區域（區段編號5、7）及第四標工區局部區域（區段編號11）現場發掘作業，經106年6月30日會勘確認後，已於106年7月17日回填交還地政局。發掘單位刻正辦理第四標工區區段編號9發掘作業，目前均依規定時程辦理。	**1050803最後修改期程** **1051201/1061201招/決標** **1081201/開/完工**
167	105AQ00112	財物勞務採購	文化局/臺中市文化資產處/遺址傳藝課	臺中市13期重劃區第一標工區涉及麻糍埔遺址滯洪池工程搶救發掘計畫	115,000	40	55	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 106年7月24日辦理現勘確認第一階段密集取樣發掘作業現場狀況，預計8月2日前提送第一階段發掘報告書送審。	**1051005最後修改期程** **1060301/1070601招/決標** **1080601/開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
168	105AH00045	財物勞務採購	都發局/都市設計工程科/	105年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫	18,000	70	85	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 業於106.07.24.履約完成並檢送期末報告至局。	**1050630最後修改期程** **1051001/1051031招/決標** **1060310/開/完工**
169	106AG00024	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/交通規劃科第三股	106年度台中市智慧交通管理系統建置計畫	11,000	40	55	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 106年7月17日完成第一期款請領。刻正進行第一階段WEB化系統及單一簽入功能建置中。	**1060420最後修改期程** **1060715/1060815招/決標** **1061231/開/完工**
170	104AP00142	財物勞務採購	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	臺中市農地污染控制場址適當措施改善計畫-龍井、大里等4區農地改善-污染改善工作	38,600	70	85	15	流廢標次數：2次， 期程修改次數：1次 1.截至106年7月底已完成大里區詹厝園段「30-4、30-10」、「30-3、30-19」、30-5、138-4、138-3、138-2、「234-1、234-3」、39、「38、39」、89、「85-3、87、89」、「174-1、174-3」、130-2、134-3、37、「31-1、31-2、32、124-1、135」、92-1、「96-1、96-4」、「234-1、234-3」、「114-1、114-2」、234-1、「205-4、205-5」、「241、241-30、241-32、241-33」、「241-30、241-31、241-32、241-33」、248、「249、249-13」、48、「8、9、11、12-2」、「259、259-1、260、260-1」、「209、237」、「83-1、83-3」、176-20、176-119、176-117、172-6、172-12、	**1050115最後修改期程** **1050801/1060730/開/完工**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									「172-14、172-20」、「176-71、176-16」、「174、174-1、174-2」、124-1、234（部分）、大里區夏田東段「944（部分）、943（部分）、無地號土地」、866、860、631、夏田西段763、890（部分）、「878（部分）、100（部分）」、330（部分）、262、霧峰區吳厝段43-82、43-36、43-35、43-73、「43-30、43-75」、霧峰區五福北段1240地號、后里區月眉86地號（部分）、大甲區福安段996地號（部分）、龍井區田水段743-2、743-3、743-4、743-5、744（部分）、744-1（部分）、744-2（部分）等60筆坵塊農地翻轉稀釋改善工作，合計約9.29公頃。 2.於106年7月5日提送期末報告，並於7月17日召開期末報告審查會。	
171	106AD00075	財物勞務採購	教育局/國民小學/大新國小	106年度充實中小學圖書採購案	59,164	20	40	20	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於6/26決標，各項次得標廠商如決標公告。	**1060612最後修改期程** **1061115/1061215招/決標** **1070115/開/完工**
172	106AM00020	財物勞務採購	警察局/犯罪預防科/	106年度錄影監視系統維護保養勞務採購案	54,655	20	40	20	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 持續辦理中	**1060203最後修改期程** **1061030/1061130招/決標** **1061230/開/完工**
173	106AH00041	財物勞務採購	都發局/都市設計工	106年度臺中市社區規劃	19,000	10	40	30	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次	**1060126最後修改期程** **1061110/1061220招/決標**

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			程科/	師駐地輔導計畫					業於106.07.04.開資格標；106.07.19.召開評選會議；106.07.31.辦理議價完成及簽約。	**1070330/開/完工**
174	106AR00006	財物勞務採購	地政局/資訊室/	臺中市地政整合系統WEB版－資訊安全防護暨系統軟硬體擴充案	17,899	0	30	30	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 106/7/5上網公告	**1060120最後修改期程** **1061016/1061031招/決標** **開/完工**
175	106AM00067	財物勞務採購	警察局/後勤科/	106年行政人員服裝採購案	11,808	0	35	35	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商辦理套量作業中	**1060224最後修改期程** **1061229/1070330招/決標** **1070330/開/完工**
176	106AM00066	財物勞務採購	警察局/後勤科/	106年行政警察防水透氣雨衣採購案	11,952	0	40	40	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商履約中	**1060224最後修改期程** **1061229/1070330招/決標** **1070330/開/完工**
177	105AP00140	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	105年度採購灑水車3輛	11,400	40	95	55	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於7月20驗收完畢	**1050902最後修改期程** **1060120/開/完工**

參、一般公文處理時效

一、一級機關

起迄日期：106/07/01 至 106/07/31

	應辦公文				已辦結公文統計											待辦公文統計			
	本月份新收件數	截至上月待辦件數	本月創稿數	合計	發文統計						小計	存查件數	辦結公文合計		發文平均使用日數	待辦公文統計		未逾辦理期限待辦件數	已逾辦理期限待辦件數
					6日以內(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結							〔4〕-〔10〕			
					件數	%	件數	%	件數	%			件數	%		件數	%		
	〔1〕	〔2〕	〔3〕	〔4〕	〔5〕	〔5〕/〔8〕	〔6〕	〔6〕/〔8〕	〔7〕	〔7〕/〔8〕	〔8〕	〔9〕	〔10〕	〔10〕/〔4〕	〔11〕	〔12〕	〔12〕/〔4〕	〔13〕	〔14〕
合計	112,428	14,335	44,402	171,165	58,344	99.14	507	0.86	1	0.00	58,852	96,432	155,284	90.72	1.75	15,881	9.28	15,349	532
秘書處	938	104	104	1,146	228	99.56	1	0.44	-	-	229	855	1,084	94.59	1.51	62	5.41	62	-
民政局	2,470	242	569	3,281	1,266	99.53	6	0.47	-	-	1,272	1,742	3,014	91.86	1.72	267	8.14	267	-
財政局	1,227	111	363	1,701	491	100.00	-	-	-	-	491	1,095	1,586	93.24	1.36	115	6.76	115	-
教育局	6,260	1,126	2,845	10,231	4,452	99.89	5	0.11	-	-	4,457	4,724	9,181	89.74	1.58	1,050	10.26	1,019	31
建設局	10,647	2,080	3,915	16,642	4,791	96.98	149	3.02	-	-	4,940	9,662	14,602	87.74	2.09	2,040	12.26	1,691	349
社會局	7,340	1,024	2,214	10,578	3,807	98.04	76	1.96	-	-	3,883	5,561	9,444	89.28	2.31	1,134	10.72	1,115	19
警察局	4,352	290	1,569	6,211	2,667	99.96	1	0.04	-	-	2,668	3,185	5,853	94.24	1.16	358	5.76	357	1
衛生局	6,529	842	2,389	9,760	2,913	99.32	19	0.65	1	0.03	2,933	5,879	8,812	90.29	2.04	948	9.71	946	2
環境保護局	7,841	990	3,966	12,797	4,333	99.63	16	0.37	-	-	4,349	7,168	11,517	90.00	1.75	1,280	10.00	1,269	11
地政局	3,412	400	682	4,494	1,667	98.00	34	2.00	-	-	1,701	2,468	4,169	92.77	2.10	325	7.23	322	3
經濟發展局	5,952	667	1,035	7,654	1,617	98.72	21	1.28	-	-	1,638	5,316	6,954	90.85	2.05	700	9.15	695	5
新聞局	862	101	153	1,116	147	94.23	9	5.77	-	-	156	807	963	86.29	3.44	153	13.71	151	2
主計處	980	104	194	1,278	303	100.00	-	-	-	-	303	876	1,179	92.25	1.50	99	7.75	98	1
人事處	868	77	234	1,179	396	100.00	-	-	-	-	396	721	1,117	94.74	1.26	62	5.26	62	-
研考會	1,452	111	328	1,891	301	100.00	-	-	-	-	301	1,405	1,706	90.22	1.80	185	9.78	185	-
政風處	769	101	258	1,128	212	99.07	2	0.93	-	-	214	820	1,034	91.67	1.82	94	8.33	94	-
勞工局	3,867	836	2,897	7,600	2,058	97.86	45	2.14	-	-	2,103	4,608	6,711	88.30	2.64	889	11.70	860	29
水利局	6,024	940	2,353	9,317	3,339	99.94	2	0.06	-	-	3,341	5,064	8,405	90.21	2.25	912	9.79	912	-
地方稅務局	10,763	687	8,350	19,800	10,129	99.96	4	0.04	-	-	10,133	8,419	18,552	93.70	0.86	1,248	6.30	1,248	-
農業局	2,934	446	978	4,358	1,297	99.01	13	0.99	-	-	1,310	2,525	3,835	88.00	2.21	523	12.00	520	3
交通局	2,770	390	888	4,048	1,006	97.01	31	2.99	-	-	1,037	2,512	3,549	87.67	1.92	499	12.33	467	32
觀光旅遊局	1,394	181	488	2,063	651	99.69	2	0.31	-	-	653	1,172	1,825	88.46	2.25	238	11.54	238	-
法制局	1,945	143	558	2,646	665	100.00	-	-	-	-	665	1,830	2,495	94.29	1.14	151	5.71	151	-
消防局	5,113	354	629	6,096	888	100.00	-	-	-	-	888	4,769	5,657	92.80	1.84	439	7.20	439	-
文化局	1,129	197	834	2,160	679	98.98	7	1.02	-	-	686	1,278	1,964	90.93	1.64	196	9.07	195	1
客委會	452	46	147	645	131	100.00	-	-	-	-	131	467	598	92.71	1.42	47	7.29	47	-
都市發展局	11,916	1,350	4,501	17,767	6,991	99.37	44	0.63	-	-	7,035	9,324	16,359	92.08	1.89	1,408	7.92	1,394	14
原民會	912	148	438	1,498	463	98.72	6	1.28	-	-	469	845	1,314	87.72	2.74	184	12.28	184	-
運動局	1,310	247	523	2,080	456	97.02	14	2.98	-	-	470	1,335	1,805	86.78	2.38	275	13.22	246	29

二、區公所

起迄日期：106/07/01 至 106/07/31

	應辦公文				已辦結公文統計											待辦公文統計			
	本月份新收件數	截至上月待辦件數	本月創稿數	合計	發文統計						小計	存查件數	辦結公文合計		發文平均使用日數	待辦公文統計		未逾辦理期限待辦件數	已逾辦理期限待辦件數
				(1)+(2)+(3)	6日以內(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結		(5)+(6)+(7)		(8)+(9)			(4)-(10)			
					件數	%	件數	%	件數	%			件數	%		件數	%		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)	(7)	(7)/(8)	(8)	(9)	(10)	(10)/(4)	(11)	(12)	(12)/(4)	(13)	(14)
合計	44,028	3,691	14,447	62,166	23,030	99.92	19	0.08	-	-	23,049	35,325	58,374	93.90	1.40	3,792	6.10	3,785	7
中區區公所	1,047	63	318	1,428	404	100.00	-	-	-	-	404	929	1,333	93.35	1.12	95	6.65	95	-
東區區公所	1,261	70	364	1,695	658	99.85	1	0.15	-	-	659	969	1,628	96.05	1.13	67	3.95	67	-
西區區公所	1,656	87	493	2,236	904	100.00	-	-	-	-	904	1,190	2,094	93.65	1.11	142	6.35	142	-
南區區公所	1,513	77	403	1,993	753	100.00	-	-	-	-	753	1,152	1,905	95.58	1.01	88	4.42	88	-
北區區公所	1,829	131	579	2,539	1,056	100.00	-	-	-	-	1,056	1,346	2,402	94.60	1.27	137	5.40	136	1
西屯區公所	2,378	184	780	3,342	1,480	100.00	-	-	-	-	1,480	1,704	3,184	95.27	1.51	158	4.73	158	-
南屯區公所	1,784	117	580	2,481	1,037	100.00	-	-	-	-	1,037	1,323	2,360	95.12	1.55	121	4.88	121	-
北屯區公所	2,322	200	958	3,480	1,625	100.00	-	-	-	-	1,625	1,667	3,292	94.60	1.33	188	5.40	188	-
豐原區公所	1,901	173	742	2,816	1,121	100.00	-	-	-	-	1,121	1,553	2,674	94.96	1.15	142	5.04	142	-
大里區公所	2,140	186	779	3,105	1,107	100.00	-	-	-	-	1,107	1,769	2,876	92.62	1.11	229	7.38	228	1
太平區公所	2,223	235	859	3,317	1,256	100.00	-	-	-	-	1,256	1,752	3,008	90.68	1.59	309	9.32	309	-
清水區公所	1,462	82	442	1,986	711	100.00	-	-	-	-	711	1,175	1,886	94.96	1.15	100	5.04	100	-
沙鹿區公所	1,562	173	630	2,365	886	100.00	-	-	-	-	886	1,336	2,222	93.95	1.47	143	6.05	143	-
大甲區公所	1,460	108	508	2,076	761	100.00	-	-	-	-	761	1,210	1,971	94.94	1.45	105	5.06	105	-
東勢區公所	1,365	146	437	1,948	665	100.00	-	-	-	-	665	1,174	1,839	94.40	1.61	109	5.60	109	-
梧棲區公所	1,200	119	348	1,667	516	100.00	-	-	-	-	516	1,009	1,525	91.48	1.58	142	8.52	142	-
烏日區公所	1,366	83	470	1,919	783	100.00	-	-	-	-	783	1,043	1,826	95.15	1.23	93	4.85	93	-
神岡區公所	1,343	115	313	1,771	578	100.00	-	-	-	-	578	1,071	1,649	93.11	1.70	122	6.89	122	-
大肚區公所	1,217	84	334	1,635	511	100.00	-	-	-	-	511	1,045	1,556	95.17	0.96	79	4.83	79	-
大雅區公所	1,540	151	783	2,474	1,114	100.00	-	-	-	-	1,114	1,217	2,331	94.22	1.74	143	5.78	143	-
后里區公所	1,344	122	425	1,891	582	100.00	-	-	-	-	582	1,182	1,764	93.28	1.40	127	6.72	127	-
霧峰區公所	1,516	166	459	2,141	678	100.00	-	-	-	-	678	1,332	2,010	93.88	1.43	131	6.12	130	1
潭子區公所	1,504	111	576	2,191	826	100.00	-	-	-	-	826	1,233	2,059	93.98	1.28	132	6.02	132	-
龍井區公所	1,396	95	448	1,939	777	100.00	-	-	-	-	777	1,063	1,840	94.89	1.35	99	5.11	99	-
外埔區公所	1,131	141	257	1,529	438	100.00	-	-	-	-	438	988	1,426	93.26	1.68	103	6.74	103	-
和平區公所	1,388	173	518	2,079	777	97.74	18	2.26	-	-	795	1,082	1,877	90.28	1.99	202	9.72	198	4
石岡區公所	1,013	89	167	1,269	305	100.00	-	-	-	-	305	870	1,175	92.59	1.76	94	7.41	94	-
大安區公所	1,110	83	201	1,394	364	100.00	-	-	-	-	364	926	1,290	92.54	2.03	104	7.46	104	-
新社區公所	1,057	127	276	1,460	357	100.00	-	-	-	-	357	1,015	1,372	93.97	1.49	88	6.03	88	-

肆、人民陳情案件管制情形

一、本府及市長室交辦(一級機關)

資料期間：106 年 07 月 01 日至 106 年 07 月 31 日

資料下載日期：106 年 08 月 4 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	世界花卉博覽會辦公室	運動局
受理情形·上月累計		610	0	17	2	23	29	75	38	116	25	25	3	38	8	58	11	10	51	8	41	8	0	9	0	0	2	0	0	9	0	0	4
·本月件數		146	0	3	0	1	12	24	7	32	3	5	0	11	2	8	3	4	11	2	10	1	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	2
·累　　計		756	0	20	2	24	41	99	45	148	28	30	3	49	10	66	14	14	62	10	51	9	0	13	0	0	2	0	0	10	0	0	6
案件來源·本　　府		10	0	0	0	0	1	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·市 長 室		136	0	3	0	1	11	19	7	31	3	5	0	11	2	8	3	4	11	1	8	1	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	2
·其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合　　計	117	0	3	0	1	10	20	6	23	3	4	0	10	2	6	3	2	7	2	9	1	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	依　　限	102	0	3	0	1	10	14	3	21	2	3	0	10	2	6	3	2	7	2	7	1	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	逾　　限	15	0	0	0	0	0	6	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	80.14	0.00	100.00	0.00	100.00	83.33	83.33	85.71	71.88	100.00	80.00	0.00	90.91	100.00	75.00	100.00	50.00	63.64	100.00	90.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
未結	合　　計	29	0	0	0	0	2	4	1	9	0	1	0	1	0	2	0	2	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	未 逾 限	21	0	0	0	0	1	0	0	7	0	1	0	1	0	2	0	2	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	已 逾 限	8	0	0	0	0	1	4	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	110	0	2	0	1	9	19	6	23	2	4	0	10	2	6	3	2	6	2	8	1	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	·轉權責機關處理	6	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

本府及市長室交辦(區公所)

資料期間：106 年 07 月 01 日至 106 年 07 月 31 日
資料下載日期：106 年 08 月 4 日

項目		總計	臺中市中區區公所	臺中市東區區公所	臺中市西區區公所	臺中市南區區公所	臺中市北區區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧棲區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
受理情形·上月累計		24	0	0	0	0	1	0	0	1	2	4	1	0	2	1	1	1	1	2	2	1	2	0	1	1	0	0	0	0
·本月件數		11	1	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	1	0	0	0	1	0
·累　　計		35	1	0	0	0	1	1	0	1	4	4	1	1	2	1	1	1	1	2	3	2	2	2	2	1	0	0	1	0
案件來源·本　　府		1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·市長室		10	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	1	0	0	0	1	0
·其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合　　計	9	1	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0
	依　　限	9	1	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0
	逾　　限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	81.82	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合　　計	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
	未逾限	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	9	1	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0
	·轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

二、 服務中心受理(一級機關)

資料期間：106 年 07 月 01 日至 106 年 07 月 31 日
資料下載日期：106 年 08 月 4 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	世界花卉博覽會辦公室	運動局
受理情形・上月累計		249	0	6	0	1	22	11	18	27	3	8	1	14	10	71	4	13	18	3	5	5	0	1	0	0	0	8	0	0	0	0	0
・本月件數		56	0	0	0	0	5	2	6	7	0	0	1	3	2	17	1	2	6	0	1	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
・累　計		305	0	6	0	1	27	13	24	34	3	8	2	17	12	88	5	15	24	3	6	5	2	1	0	0	0	9	0	0	0	0	0
案件來源・聯合服務中心		56	0	0	0	0	5	2	6	7	0	0	1	3	2	17	1	2	6	0	1	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
已結	合　計	51	0	0	0	0	5	2	6	6	0	0	1	3	2	15	1	2	4	0	1	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	依　限	48	0	0	0	0	5	2	3	6	0	0	1	3	2	15	1	2	4	0	1	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	逾　限	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	91.07	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	85.71	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	88.24	100.00	100.00	66.67	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合　計	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	51	0	0	0	0	5	2	6	6	0	0	1	3	2	15	1	2	4	0	1	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

服務中心受理(區公所)

資料期間：106 年 07 月 01 日至 106 年 07 月 31 日

資料下載日期：106 年 08 月 4 日

項目		總計	臺中市中區區公所	臺中市東區區公所	臺中市西區區公所	臺中市南區區公所	臺中市北區區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧棲區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
受理情形・上月累計		5	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
・本月件數		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・累　　計		6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
案件來源・聯合服務中心		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合　　計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依　　限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾　　限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合　　計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

三、市長信箱受理(一級機關)

資料期間：106 年 07 月 01 日至 106 年 07 月 31 日
資料下載日期：106 年 08 月 4 日

項目		總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	世界花卉博覽會辦公室	運動局
受理件數		2,362	1	3	17	1	70	54	229	301	217	27	28	19	41	54	874	38	94	165	22	17	9	5	27	2	6	0	6	0	2	0	0	33
已結件數	合計	1,949	1	3	15	1	61	49	210	277	158	26	24	17	40	46	670	33	55	141	22	16	9	5	25	2	6	0	6	0	2	0	0	29
	依限	1,839	1	3	15	1	60	48	175	237	152	23	22	17	37	45	667	32	50	141	22	15	9	5	25	2	6	0	6	0	2	0	0	21
	逾限	110	0	0	0	0	1	1	35	40	6	3	2	0	3	1	3	1	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
	占受理件數百分比	82.51	100.00	100.00	88.24	100.00	87.14	90.74	91.70	92.03	72.81	96.30	85.71	89.47	97.56	85.19	76.66	86.84	58.51	85.45	100.00	94.12	100.00	100.00	92.59	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	87.88
未結件數	合計	413	0	0	2	0	9	5	19	24	59	1	4	2	1	8	204	5	39	24	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4
	未逾限	381	0	0	1	0	9	5	15	6	57	1	4	2	1	7	204	5	34	24	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	已逾限	32	0	0	1	0	0	0	4	18	2	0	0	0	0	1	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
處理方式	適當處理	1,861	1	3	15	1	60	40	196	262	158	20	23	15	40	30	668	31	52	141	19	16	9	5	12	2	6	0	6	0	2	0	0	28
	轉權責機關處理	85	0	0	0	0	1	9	12	15	0	6	1	2	0	16	2	1	3	0	3	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	不予處理（存查）	3	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		8	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

市長信箱受理(區公所)

資料期間：106 年 07 月 01 日至 106 年 07 月 31 日

資料下載日期：106 年 08 月 4 日

項目		總計	臺中市中區區公所	臺中市東區區公所	臺中市西區區公所	臺中市南區區公所	臺中市北區區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧棲區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
受理件數		168	1	9	3	6	3	0	2	6	28	10	9	9	18	1	0	9	4	2	9	9	4	0	6	13	0	5	1	1
已結件數	合計	158	1	9	3	6	3	0	2	6	26	8	8	9	18	1	0	6	4	2	9	9	4	0	6	11	0	5	1	1
	依限	157	1	9	3	6	3	0	2	6	26	8	7	9	18	1	0	6	4	2	9	9	4	0	6	11	0	5	1	1
	逾限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	94.05	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	92.86	80.00	88.89	100.00	100.00	100.00	0.00	66.67	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	84.62	0.00	100.00	100.00	100.00
未結件數	合計	10	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
	未逾限	10	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	適當處理	148	1	9	3	6	3	0	2	6	23	8	8	8	15	1	0	5	4	2	8	8	4	0	6	11	0	5	1	1
	轉權責機關處理	9	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	2	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	不予處理（存查）	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

四、1999 話務中心受理(一級機關)

資料期間：106 年 07 月 01 日至 106 年 07 月 31 日
資料下載日期：106 年 08 月 4 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	世界花卉博覽會辦公室	運動局
受理情形・上月累計		36116	28	348	61	735	1753	5354	10383	2310	954	664	249	713	422	5448	310	692	4276	228	296	114	168	208	6	15	58	210	9	10	0	5	89
・本月件數		6134	2	51	13	85	271	1008	1826	393	140	84	60	87	60	860	58	139	752	33	49	11	16	44	0	2	4	43	3	1	0	0	39
・累　計		42250	30	399	74	820	2024	6362	12209	2703	1094	748	309	800	482	6308	368	831	5028	261	345	125	184	252	6	17	62	253	12	11	0	5	128
已結	合　計	5175	2	49	13	80	253	941	1648	240	130	63	57	77	46	665	49	102	540	31	41	11	16	43	0	2	3	42	3	1	0	0	27
	依　限	4764	2	49	13	80	250	801	1415	233	130	60	57	77	43	657	49	97	540	29	40	11	16	43	0	2	3	42	3	1	0	0	21
	逾　限	411	0	0	0	0	3	140	233	7	0	3	0	0	3	8	0	5	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
	占受理件數百分比	84.37	100.00	96.08	100.00	94.12	93.36	93.35	90.25	61.07	92.86	75.00	95.00	88.51	76.67	77.33	84.48	73.38	71.81	93.94	83.67	100.00	100.00	97.73	0.00	100.00	75.00	97.67	100.00	100.00	0.00	0.00	69.23
未結	合　計	959	0	2	0	5	18	67	178	153	10	21	3	10	14	195	9	37	212	2	8	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	12
	未逾限	839	0	2	0	5	17	55	96	147	8	21	3	7	14	195	8	34	212	1	7	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	5
	已逾限	119	0	0	0	0	0	12	82	6	2	0	0	3	0	0	1	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	7
處理方式	・適當處理	4657	2	49	3	79	171	718	1549	239	102	62	53	70	35	651	49	100	539	29	41	11	16	16	0	2	3	37	3	1	0	0	27
	・轉權責機關處理	482	0	0	10	1	82	217	98	1	27	1	4	0	11	0	0	0	1	2	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	36	0	0	0	0	0	6	1	0	1	0	0	7	0	14	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
鼓勵件數		57	0	1	0	0	0	2	18	1	2	1	0	8	0	8	0	1	7	0	0	0	0	2	0	0	0	6	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

1999 話務中心受理(區公所)

資料期間：106 年 07 月 01 日至 106 年 07 月 31 日
資料下載日期：106 年 08 月 4 日

項目		總計	臺中市中區區公所	臺中市東區區公所	臺中市西區區公所	臺中市南區區公所	臺中市北區區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧棲區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
受理情形‧上月累計		2934	17	41	55	32	105	113	90	88	346	349	223	97	196	51	51	75	128	97	82	219	72	93	118	109	32	18	9	28
‧本月件數		625	2	10	10	6	20	14	16	12	75	79	46	29	41	14	9	14	31	28	18	44	10	12	28	39	4	8	2	4
‧累　　計		3559	19	51	65	38	125	127	106	100	421	428	269	126	237	65	60	89	159	125	100	263	82	105	146	148	36	26	11	32
已結	合　　計	597	2	10	9	6	20	14	14	10	73	74	44	28	41	8	9	13	31	26	18	44	10	12	27	37	3	8	2	4
	依　　限	586	2	10	9	6	20	14	14	10	73	73	42	28	40	7	9	13	31	26	18	44	6	12	27	35	3	8	2	4
	逾　　限	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	4	0	0	2	0	0	0	0
	占受理件數百分比	95.52	100.00	100.00	90.00	100.00	100.00	100.00	87.50	83.33	97.33	93.67	95.65	96.55	100.00	57.14	100.00	92.86	100.00	92.86	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	96.43	94.87	75.00	100.00	100.00	100.00
未結	合　　計	28	0	0	1	0	0	0	2	2	2	5	2	1	0	6	0	1	0	2	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0
	未逾限	23	0	0	1	0	0	0	2	2	2	5	2	1	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0
	已逾限	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
處理方式	‧適當處理	549	2	9	9	6	20	14	14	10	59	73	35	25	41	8	8	13	29	25	17	40	10	12	24	32	3	5	2	4
	‧轉權責機關處理	47	0	0	0	0	0	0	0	0	14	1	9	3	0	0	1	0	2	1	1	4	0	0	3	5	0	3	0	0
	‧不予處理(存查)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		4	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關)

資料期間：106 年 07 月 01 日至 106 年 07 月 31 日
資料下載日期：106 年 08 月 4 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	世界花卉博覽會辦公室	運動局
受理情形·上月累計		581	0	12	1	20	22	42	61	104	5	13	2	20	31	142	7	20	33	6	19	3	0	7	1	1	0	6	0	1	0	0	2
·本月件數		68	0	1	0	2	6	3	5	17	0	1	1	2	4	12	2	1	2	0	3	0	0	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0
·累　計		649	0	13	1	22	28	45	66	121	5	14	3	22	35	154	9	21	35	6	22	3	0	12	1	1	1	6	0	1	0	0	2
案件來源·總統府		13	0	0	0	1	0	2	1	3	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
·行政院		29	0	0	0	1	4	1	2	5	0	0	0	2	4	6	1	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·監察院		20	0	0	0	0	2	0	1	7	0	0	0	0	0	4	0	0	2	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·其他		6	0	1	0	0	0	0	1	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合　計	54	0	1	0	2	6	3	2	10	0	1	1	2	4	9	2	1	1	0	3	0	0	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	依　限	48	0	1	0	2	6	3	2	8	0	1	1	2	2	9	2	0	0	0	3	0	0	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	逾　限	6	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	79.41	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	40.00	58.82	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	75.00	100.00	100.00	50.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合　計	14	0	0	0	0	0	0	3	7	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	10	0	0	0	0	0	0	1	6	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	4	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	54	0	1	0	2	6	3	2	10	0	1	1	2	4	9	2	1	1	0	3	0	0	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	·轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)

資料期間：106 年 07 月 01 日至 106 年 07 月 31 日
資料下載日期：106 年 08 月 4 日

項目		總計	臺中市中區區公所	臺中市東區區公所	臺中市西區區公所	臺中市南區區公所	臺中市北區區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧棲區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
受理情形・上月累計		34	0	0	1	0	0	0	0	2	7	8	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	1	1	2	4	0	0	0
・本月件數		7	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
・累　　計		41	0	1	1	0	0	0	0	2	8	10	2	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	2	1	2	4	0	0	0
案件來源・總統府		3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・行政院		4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
・監察院		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合　　計	7	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	依　　限	7	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	逾　　限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合　　計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	7	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

2018
臺中世界花卉博覽會
TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION
THE SOUND OF BLOOMING

臺中市政府研究發展考核委員會
本會開放檔案應用(閱覽、複製、抄錄)
歡迎來電洽詢：(04)22289111-21599
機關檔案目錄查詢網：https://near.archives.gov.tw