108年9月列管案件月報

臺中市政府
研究發展考核委員會
Research, Development and Evaluation Commission,
Taichung City Government

目　　錄

概述 1

壹、市政會議指示事項辦理情形 3

貳、研究計畫及府列管標案辦理情形 52

一、研究計畫 52

二、府列管標案 57

(一) 學校工程 57

(二) 道路橋梁工程 64

(三) 交通工程 70

(四) 水利工程 72

(五) 水土保持工程 80

(六) 公有建築工程 81

(七) 環保工程 93

(八) 景觀及綠化工程 94

(九) 觀光遊憩工程 98

(十) 重劃工程區段徵收工程 101

(十一) 災修工程 103

(十二) 其他(財務及勞務採購案用) 104

參、一般公文處理時效 144

一、一級機關 144

二、區公所 145

肆、人民陳情案件管制情形 146

一、本府及市長室交辦(一級機關) 146

本府及市長室交辦(區公所) 147
二、服務中心受理(一級機關) 148
服務中心受理(區公所) 149
三、市政信箱受理(一級機關) 150
市政信箱受理(區公所) 151
四、1999 話務中心受理(一級機關) 152
1999 話務中心受理(區公所) 153
五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關) 154
總統府、行政院等上級機關交辦(區公所) 155

概述

壹、市政會議指示事項辦理情形

108 年 9 月份各機關市政會議辦理情形如案件一覽表，詳 P3~P51。

貳、研究計畫及府列管標案辦理情形

一、研究計畫：

107 年度計畫總計 2 案，進度符合者計 2 案，各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳 P52-53。

108 年度計畫總計 10 案，進度符合者計 10 案，各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳 P54-56。

二、府列管標案：

108 年 9 月份總計列管 488 案，進度符合者計 434 案；進度落後者計 44 案；解除列管者計 10 案。

12 類列管標案落後件數及比率如下表，各標案截至 108 年度 9 月份辦理情形詳見 P57~P143。

108 年 9 月府列管標案落後比率統計表

工程類別	學校工程	道路橋梁工程	交通工程	水利工程	水土保持工程	公有建築工程	環保工程	景觀及綠化工程	觀光遊憩工程	重劃工程區段徵收工程	災修工程	其他類(財物及勞務採購)	合計
落後件數(A)	9	8	2	3	0	8	0	5	1	1	0	7	44
落後件數比率(A/B)	21.95%	22.22%	22.22%	6.52%	0.00%	12.12%	0.00%	20.83%	7.14%	7.14%	0.00%	3.00%	9.02%
總件數(B)	41	36	9	46	3	66	2	24	14	14	0	233	488
占整體落後比率	20.45%	18.18%	4.55%	6.82%	0.00%	18.18%	0.00%	11.36%	2.27%	2.27%	0.00%	15.91%	100.00%

參、一般公文處理時效

一、108 年 9 月份一級機關發文平均使用日數為 1.72 天，詳見 P144。

二、108 年 9 月份區公所發文平均使用日數為 1.59 天，詳見 P145。

肆、人民陳情案件管制情形

108 年 9 月份新收案件數共受理 1 萬 2,190 件，較 8 月份 1 萬 2,182 件，增加 0.07%。陳情案件報表包含下列五大項：

一、本府及市長室交辦：

共受理 72 件，逾限未結案件共計 2 件，逾限未結案比率 2.78%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P146~P147。

二、服務中心受理：

共受理 28 件，逾限未結案件共計 1 件，逾限未結案比率 3.57%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P148~P149。

三、市政信箱受理：

共受理 3,606 件，逾限未結案件共計 63 件，逾限未結案比率 1.75%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P150~P151。

四、1999 話務中心受理：

共受理 8,244 件，逾限未結案件共計 327 件，逾限未結案比率 3.97%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P152~P153。

五、總統府、行政院等上級機關交辦：

共受理 240 件，逾限未結案件共計 2 件，逾限未結案比率 0.83%（逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P154~P155。

壹、市政會議指示事項辦理情形

臺中市政府第 402 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 09 月 03 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	為能針對永續城市、潔淨能源、循環經濟等領域交流合作，持續打造臺中成為低碳城市，市長於昨日(9 月 2 日)率團前往英國及荷蘭進行市政考察，今日由本人代為主持市政會議，並請各機關於權管範圍內穩定市政。	本府各機關	01	遵照辦理。
2	為整治空污，本府「以先公後私、先大後小」政策，使今年上半年 PM2.5 濃度大幅改善 2.2 微克，展現改善成果。市長此行預計將拜訪英國「商務、能源和產業戰略部」交流空品改善對策，也將前往荷蘭阿姆斯特丹市郊的「循環經濟園區 Park 20|20」，針對永續生態政策探討交流，相信市長此行將有助未來施政，也請各機關積極加速城市建設。	本府各機關	02	遵照辦理。
3	水湳經貿園區是本市極為重要的鑽石寶地，市長上任後積極投入各項建設，除了一再延宕的國際會展中心已於今年 3 月動土，胡市長時代開始推動的「臺中綠美圖」也將於 9 月 16 日開工；此外，作為臺中城市地標的「智慧營運中心」，市府	建設局	03	一、「水湳國際會展中心」於 107 年 12 月 6 日決標，契約金額為新臺幣 51 億 8,074 萬元，業於 108 年 3 月 20 日正式開工，將以 111 年底前完工為目標，建築規模為地下 2 層，地上 5 層，建築量體分為展覽棟及會議中心

臺中市政府第402次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108年09月03日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	更是謹慎以對，藉由此次市長出訪英、荷，除了將智慧城市規劃納入考察重點，也將透過國外案例考察，借鏡國外優良創客招商及智慧大樓案例，明確定位後續推動方式，打造成為本市指標性建築。			棟，截至108年9月4日，預定進度1.31%，實際進度 1.62%，目前施作展覽棟之基礎結構及土方開挖作業中。 二、另「臺中綠美圖」於108年6月13日決標於瑞助營造股份有限公司，決標金額為新台幣 3,191,573,000元，已於108年8月16日完成簽約，並訂於108年9月16日辦理開工典禮。
		都市發展局	03	日前市長偕同市府團隊業已參訪國外相關優良創客招商及智慧大樓等案例，後續本案將積極重新定位，俟府一層長官同意或指示據以辦理後續重啟作業，以將本案打造成為本市指標性建築。
4	打造本市的活水經濟，也是市長重要政見之一。市長上任以來積極對外招商發展經濟，依據財政部統計，本市上半年累計達成5件促進民間投資建設案，投資金額達83.94億元，包括開設「好市多臺中二店」以及停車場等市有土地多元利用、歷史建築活化等，榮獲上半年地方政府招商績效	交通局	04	捷運綠線臺中市政府站(捷 G9-1、G9-2)土地開發基地於今年 7 月 11 日公告上網，當日公告後隨即透過工商時報、市政新聞稿、交通局臉書粉絲團等管道加強媒體宣傳露出，同時建置招商網站專頁以利投資人迅速掌握招商案關鍵資訊及招商文件；另為方便投資人備標及疑義解答，

臺中市政府第402次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108年09月03日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	第一名。展望下半年，尚有三件地上權開發案及捷運綠線土地聯合開發等招商案，亦歡迎各界踴躍參與投標，活化市場經濟。			本局並於8月12日舉辦招商說明會，邀請黃崇典秘書長親臨致詞，對外展現本府招商企圖心，並透過面對面方式與投資人進行專業意見交流，吸引國內外約30家廠商與會。本案等標期至109年1月10日，本局將持續追蹤掌握潛在投資人動向，積極訪商爭取投資意願，期能順利覓得優良投資人，以期未來順利脫標後，除能挹注後續捷運建設經費與帶動大眾運輸導向都市發展外，也能為捷運綠線其他土地開發案行情加溫，裨益臺中軌道路網建設永續發展。
5	本市現379校聘有25名外師，僅優於高雄市21人，較其他直轄市少，因此關於外師人數KPI(109年35人、110年45人、111年50人)，請教育局積極設定更具挑戰性目標值，未來並視達成情形進行滾動式修正。	教育局	05	一、本市108學年度計聘僱25名外師，並依鈞長指示，修正本市外師人數KPI，109年預計聘僱35名外師，110年預計聘僱50名外師，111年預計聘僱60名外師，未來並將視達成情形進行滾動式修正。 二、另為擴大本市之外師資源，本局特與各私立學校洽談合作方案，讓私立學校外師協助公立學校辦理暑期營隊，本局並將編列各項經費補助各校

臺中市政府第402次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108年09月03日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				辦理相關方案，108年度計補助9所公立學校與私立學校合作辦理暑期英語營隊，另讓私立學校外師於學期中協助公立學校辦理節慶活動等主題式課程，108學年度第1學期共計補助40所學校，讓私校外師可於課餘時間至鄰近學校進行英語教學，以提升本市學生之英語能力。 三、未來亦將持續爭取相關經費，以增加本市外師之人數，另亦將結合多元管道，增加學生與外師接觸之計畫，進而提升學生學習英語之興趣。
6	除了聘任外師，提升本市英語教師全英授課專業基本能力亦甚為重要，請教育局持續舉辦英語教師成長研習，精進英語發音、聽力、寫作等基本能力訓練，使優秀師資成為孩子學習英語的重要推手；此外，針對學生，亦請教育局積極透過英語比賽、規劃英語國際生活營等方式，讓英語學習融入生活，加速培養孩子國際競爭力。	教育局	06	一、為提升臺中市英語教師全英語授課專業基本能力，協助學生培養英文學習的興趣，養成終身學習及全球競爭力，教育局與本市英語輔導團合作辦理英語教師增能研習，以分階進行課程規劃，其中包含全英語教學專業進修及雙語教學等課程，符應各級教師之需求，以有效推動本市全英語教學專業能力及雙語教學教育。 二、教育局持續規劃英語教師研習，並分

臺中市政府第402次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108年09月03日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				為全英語教學專業進修及雙語教學2軌，讓教師們可針對不同面向進行增能，希冀能先透過聽寫測驗、聽說教學策略等課程，提升教師英語專業知能，進而藉由雙語教學之理論與實務介紹及跨語言及跨領域之課程等課程，透過英語跨領域課程與教學，讓學生能獲得統整性知識，提升學生雙語能力，培育國際化人才。 三、教育局業於8月26至28日舉辦之研習內容針對英語教師辦理英語教學專業進修，針對英語發音、英語聽力理解及英語寫作等基本能力進行增能，讓教師能由基本之英語能力開始提升，階段性強化英語教學能力。 四、教育局另亦針對學生規劃多場比賽，並辦理寒、暑假英語國際生活營，開辦英語希望傳愛專車及英語環遊世界領袖營等多場活動，增加學生與英語接觸之機會，進而提升學習英語之興趣，未來亦將持續規劃及推動相關研習及活動，進而成為具國家認同、

臺中市政府第 402 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 09 月 03 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				國際素養、全球競合力與全球責任感的世界公民。
7	黃副秘書長表示，國際競爭時代，提升外語能力尤其重要，以蒙古為例，透過不斷爭取國際會議、國際賽事之舉辦，帶動全民重視外語能力，可為本市之參考。長期以來本市對外語能力提升相當重視，今日專案報告足見本市在此領域之重視與努力。針對今日簡報提示如下： 一、本市全國第二大城，惟外師人數在六都中倒數第二，比例偏低，今年雖無編列相關預算，仍建議積極尋覓相關可動支之經費挹注，以期大幅提升本市外師比例；此外，教育為百年大計，新增雙聯學制之目標數也請研議提高，積極充實本市外語教育素質。 二、外國人並非外語能力佳之保證，因此外師聘任資格須審慎檢視，包括能力、資歷等亦請一併注重。	教育局	07	一、本市 108 學年度外師共計 25 位，除增聘 2 名外師並調整外師之聘僱制度，外師每週將有 1 天至鄰近學校授課，以擴大服務至本市 43 所學校進行英語教學，每位外師每週平均教授 20-22 節課，藉由中、外籍教師協同教學，培養學生聽說讀寫的語言溝通能力，且為提升本市學生之英語能力，本市將逐年編列預算，增加外師名額，109 學年度預計聘僱 36 位外師，並顧及各區區域資源均衡，預計服務本市各區(含中、山、海、屯)計 60 所學校學生，一年增加 400 多節外師授課，進而嘉惠更多學子。 二、另為擴大本市外師資源，本局並與各私立學校洽談合作方案，讓私立學校外師協助公立學校辦理暑期營隊，由本局編列各項經費補助各校辦理相關方案，108 年度計補助 9 所公立學校與私立學校合作辦理暑期英語營

臺中市政府第402次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108年09月03日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				隊，受惠之學生數約為470人次；另讓私立學校外師於學期中協助公立學校辦理節慶活動等主題式課程，108學年度第1學期共計補助40所學校，讓私校外師可於課餘時間至鄰近學校進行英語教學，受惠學生約8,000 人次，提升本市學生英語能力。 三、為確保本市聘僱之外師專業能力，將請得標廠商協助檢視外師之學歷、資歷及資格等，並請各主聘學校於面試外師時，留意外師之教學能力、課程規劃能力及課室管理等方面，以提升本市之外師品質。

臺中市政府第403次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108年09月10日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	市長上週率團前往英國及荷蘭進行市政考察，已有許多豐碩成果，除了前往倫敦溫布利球場取經，作為臺中巨蛋體育館的參考之外，並借鏡荷蘭的治水經驗，未來在治水之餘並能兼顧文化與歷史的保存；市長也與荷蘭烏特勒支市簽署國際交流合作備忘錄（MOU），為本市城市外交寫下歷史新頁，請各機關持續加速城市建設。	本府各機關	01	遵照辦理。
2	「2019搖滾臺中」上週末在文心森林公園圓滿戶外劇場登場，有來自11個國家、66個團體接力演出，共吸引近9萬名樂迷一同參與，活動現場熱鬧非凡。本人也親至現場欣賞樂團的精彩演出，由現場樂迷高亢的情緒及熱烈的氣氛，可見活動舉辦得相當成功，除了感謝志工們的協助，未來也期許新聞局持續提供年輕人音樂創	新聞局	02	一、 今年「2019搖滾台中」9月7日至9月8日在文心森林公園暨圓滿戶外劇場舉行，2天熱唱嗨翻中臺灣，參與人次近9萬。活動邁入第12年，以「承諾」為主題，本次活動邀請66組國內外樂團演出，參與國家也從日本南韓，擴大到新加坡、馬來西亞等多個國家與地區，更徵選亞洲新銳樂團，提供更多獨立樂團站上國際舞台的機會，鏈結市場需求，進而建構獨具臺中氛圍的「音樂流」識別品牌，強化臺中在國際流行音樂市場的地位，達到都市行銷之效益。 二、 台中市政府為打造台中為國際獨立音樂之都，將持續編列經費，提供「硬地音樂活動補助」，協助獨立音樂團體在台中市演出行銷活動，希望培育音樂沃土，改善音樂展演環境，

臺中市政府第403次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108年09月10日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	作及演出的場域，打造臺中成為音樂產業的育苗聖地。			讓更多音樂人願意在台中紮根，讓台中朝著國際音樂重要都市之路邁進。
3	位於水湳經貿園區中央公園北端的「臺中綠美圖」是全國第一座美術館與圖書館共構建築，更是國內首次採用隔震系統的美術館與圖書館，具有公園中的圖書館、森林中的美術館等6大主要特色，將於9月16日開工動土。這座建築是繼安藤忠雄、伊東豐雄、理查麥爾之後，普利茲克獎得主妹島和世的得力作品，請大家拭目以待！	建設局	03	本案已於108年9月16日順利開工動土。
4	明年，我們除了將舉辦2020臺灣燈會之外，2020世界蘭花會議更是一個讓世界認識本國花卉產業的絕佳機會。為了把活動辦好，請農業局定期與臺灣蘭花發展協會追蹤2020蘭花會議暨展覽案規劃進度及辦理情形，也請各機關共同協力，一	農業局	04	本局將定期與臺灣蘭花發展協會追蹤2020蘭花會議暨展覽案規劃進度及辦理情形。

臺中市政府第403次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108年09月10日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	同迎接這場盛事。			
5	有關蘭花展覽，歡迎國內外人士一同蒞臨欣賞花卉之美，除請農業局暢通各類售票管道，吸引更多人來臺中賞花、旅遊、並帶動整體觀光效益之外，售票收入也請依照所規劃票價按比例依實繳庫。	農業局	05	本局將請臺灣蘭花發展協會暢通各類售票管道，另售票收入亦須依照比例確實繳庫。
6	有關「2020 蘭花會議暨展覽」針對身心障礙人士之優惠票務規劃，請農業局儘速妥為研議。	農業局	06	本局已請臺灣蘭花發展協會納入身心障礙人士之優惠票務規劃。
7	令狐副市長表示，2020 蘭展宣傳短片「第23屆世界蘭花會議在臺灣」請於各通訊群組及媒體如line、fb等廣為宣傳；此外，2020 臺灣燈會即將舉辦，也請循此方式製作宣傳短片，俾利吸引更多遊客參與盛會。	新聞局	07	一、有關2020 蘭展宣傳短片「第23屆世界蘭花會議在臺灣」請於各通訊群組及媒體如line、fb等廣為宣傳，請農業局提供相關素材供本局協助宣傳。 二、另有關2020臺灣燈會即將舉辦，製作宣傳短片一案，本局規劃拍攝3支電視CF，並於開展後拍攝現場紀錄片及邀請網紅拍攝短片，運用於電視媒體、網路社群如臉書、line群組等宣傳管道進行宣傳。
		農業局	07	一、有關2020 蘭展宣傳短片「第23屆世界蘭花會議在臺灣」將配合於各通訊群組及媒體如line、fb等廣為宣傳。 二、宣傳網址 https://www.youtube.com/watch?v=iShkZwGGrwY&t=45s 。

臺中市政府第403次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108年09月10日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
		觀光旅遊局	07	有關2020臺灣燈會宣傳行銷及宣傳短片製作係屬本府新聞局權責主政，相關辦理情形建議請新聞局填報。
8	有關校園遊戲設施，衛福部在106年修正「兒童遊戲場設施安全管理條例」標準，原訂109年1月25日前沒有改善並檢驗合格者必須拆除，再放寬給予3年緩衝期限；惟地方財政困窘，各校推動困難重重，除請教育局掌握推動期程之外，並請持續爭取中央經費支持，以消除校方及家長之怨懟，讓學生快樂上學。	教育局	08	一、查衛生福利部於106年1月25日將「各行業附設兒童遊樂設施安全管理規範」修正為「兒童遊戲場設施安全管理規範」，並將適用對象擴大至公園、學校、幼兒園遊戲場，依據前述管理規範之規定，規範修正前已設置之兒童遊戲場設施原應於109年1月25日前將合格檢驗報告報主管機關備查，後雖經衛生福利部社會及家庭署召開會議將備查期限展延至112年1月24日前。 二、學校於建置遊戲器材時即依腹地及當時相關規範進行規劃，許多遊具本身並無不良，惟法規修正後，許多學校遊戲器材因不符新規範經檢驗判定不合格，致全市學校遊戲器材檢驗合格率大幅降低，亦造成修繕及新建兒童遊戲器材經費需求大增。 三、本局為因應法規修訂及解決所遭遇的困境，除106年挹注經費950萬元補助后里區泰安國小等7校更新遊具，自107年度起更啟動3年6000萬元的校園遊戲器材汰換專案計畫，107年核定補助梧棲區中正國小等16校，挹注近2400萬經費進行校內遊戲器材改善，108年亦已核定補助吉峰國小等11校、挹注逾1800萬元經費，同步亦於全國教育局處長會議提案，建請教育部提供專款補助，惟教育部回復目前無編列相關預算。

臺中市政府第403次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108年09月10日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				四、為避免過渡時期影響學童遊戲權益，本局將函詢教育部國民及學前教育署，學校遊戲器材倘依教育部「國民中小學校園安全管理手冊」所訂「運動遊戲器材管理檢核表」自主檢核後，暫無安全疑慮，能否在改善完成之前，暫時開放予學生使用。 五、本局亦將彙整各校遊戲器材檢驗結果，估算全市國小、幼兒園進行遊戲器材設備更新所需經費，持續積極向中央爭取經費協助各校進行遊戲器材修繕及更新。

臺中市政府第 404 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 09 月 17 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	過去市政會議均在市府舉行，市民無法參與決策過程，因此本人上任後主動至各區舉辦行動市政會議，向地方鄉親請益，以利政策符合民意，未來仍會持續辦理，請各機關共同為市民服務、為臺中市打拼。	本府各機關	01	遵照辦理。
2	隨著施政進入不同階段而有新的人事安排，今日進行上任以來第一次局部改組人事案布達典禮(副秘書長由前臺中市副市長黃國榮，以及資深媒體人、曾任桃園市新聞處長的朱康震接任；社會局長由東海大學副教授彭懷真接任；經濟發展局長由前新北市經發局長張峯源接任；新聞局長則由媒體出身、擔任過記者、主播及發言人的黃國瑋接任；研究發展考核委員會主任委員由原新聞局長吳皇昇接任)，本人對他們深具期望，也感謝卸任局處首長穩定政局，使業務得以無縫接軌。如今隨著生力軍加入，將活化市政團隊，也期許各局處持續穩定市政運作。	本府各機關	02	遵照辦理。
3	近期重大市政如下，請相關機關積極執行： 一、本市自 7 月份恢復老人健保補助政	社會局	03	一、恢復老人健保補助部分： (一)本市自 7 月份已恢復老人健保補助，7 月份補助人數達 23 萬 1,027

臺中市政府第 404 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 09 月 17 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	策，約 20 多萬名長者受惠，不僅使長者安心醫療並減低年輕世代的負擔。8 月份本市 0-6 歲托育方案加碼升級，該項政策沒有排富條款，對有幼子之家庭極具助益。 二、市府重視空污問題並持續改善，據環保署資料顯示，在強力稽查、嚴格執行下，本市空氣品質不良天數已減少四成，未來仍將持續努力，還給市民藍天白雲。 三、首屆臺中購物節已於 8 月落幕，成效良好，消費金額達 25 億多元、APP 更超過 20 萬人下載；此外，本市更獲得 2020 臺灣燈會舉辦權，盼透過重大節慶活動行銷臺中，提升本市觀光與經濟。			人，補助經費為 1 億 2,254 萬 5,992 元。 (二)市府已於 7 月 1 日針對初步比對符合資格的長輩，主動寄發通知信函，並加大字體，簡要說明補助資格、審核方式及諮詢電話，讓長輩可清楚了解補助規定及諮詢窗口，不用奔波洽詢，此貼心措施也獲得許多民眾的肯定。 (三)此項補助長輩不用提出申請，市府主動透過資訊系統比對民政、社政及財稅資料，並將符合補助資格者名單，交由衛生福利部中央健保署直接辦理減免。 (四)為因應政策初上路，民眾如有老人健保補助相關問題，除了可透過臺中市民專線 1999 諮詢外，也可撥打臺中市政府總機（04）2228-9111 轉分機 37400，由專人提供諮詢服務，社會局也透過發放宣導單張、海報張貼、平面及網路多元媒體宣廣及製作民眾常見問答等等方式持續加強宣導。

臺中市政府第 404 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 09 月 17 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				二、平價托育加碼補助部分： (一)本市額外加碼補助-臺中延伸 2-6 歲平價托育補助 3,000 元，全國獨有。 (二)由於中央準公共化 6,000 元補助只到兒童二足歲，二歲後便無補助。本市延續過去協助兒童發展轉銜精神，108 年 8 月 1 日起送托準公共化合作單位，除教育部「2 至 4 歲育兒津貼」每月 2,500 元，另本市獨有平價托育補助每月 500 元，5 歲以上至未滿 6 歲送托準公共化保母，本市獨有平價托育補助每月 3,000 元。使兒童進入幼兒園前家長能獲得補助，本項措施仍是全國獨有。
		環境保護局	03	市府團隊正視空污問題並妥善解決，以「先公後私、先大後小」原則提出藍天白雲行動計畫，戮力改善空氣品質，推動低碳陽光好空氣－5 大政策方向共 24 項空氣品質改善對策，包括 109 年台中電廠減煤至 1,104 萬噸、空污季減少中火 5 部機組生煤使用量、111 年臺中市燃煤工業鍋爐退場、前 30 大固定源空污季污染減排

臺中市政府第 404 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 09 月 17 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				20%、一級工地周邊道路揚塵防制 100%、機車定檢率提升至 85%、電動公車及電動機車倍增、iBike 倍增計畫、學校全面設置空氣微型感測器等，要讓空污進一步改善。臺中市今年 1 至 8 月 PM2.5 平均值為 17.1 微克，不僅較去年同期改善達 2.1 微克，更為臺中縣市合併 9 年以來(100 年至 108 年)最低；而今年 1 至 8 月空氣品質不良(AQI>100)累積天數為 25 天，也相較去年同期 43 天減少約 4 成，盼各界攜手努力，一起讓臺中空氣品質更好。
		觀光旅遊局	03	一、節慶活動，本市喜迎 3 度主辦權，將透過燈藝策展、觀光資源串連，積極展現臺中深厚的多元文化底蘊及豐沛自然人文資產，全力規劃讓活動圓滿舉辦。 二、本次燈會以「璀璨臺中」為主軸，根據場地特色規劃主、副展區，主展區係以森林秘境及藝想世界為主題，副展區則以童趣樂園為核心，規劃融入臺中在地多項產業特色，來展現臺中市各面向的完善成熟以及文化創

臺中市政府第 404 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 09 月 17 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				新，積極行銷臺中。預期可提升本市觀光與經濟，為臺中帶來超過 1,500 萬旅遊人次，將可創造約 150 億元的觀光產值，其中至少 90 萬住宿人次，將可為台中市旅宿業帶來超過 10 億元產值。
4	梧棲區深具發展潛力，據研考會 100 萬元以上工程案件統計，梧棲區目前計有 55 案、合計預算經費 16 億餘元工程案件正在推動，足見對梧棲區之重視，期許持續提升梧棲經濟發展。此外，安全的道路是回家唯一的路，因此除了路平專案，更提升為燙平專案，積極提升道路品質，也請建設局持續加快執行進度，提升市民行的安全。	建設局	04	盧市長上任後，指示需以市民角度，審視全市道路的平坦度與安全度，並督促建設局團隊積極辦理道路改善工程，全面推動「燙平專案」，政策作為如下: 一、持續推動「燙平專案」 (一)經建設局統計，自盧市長上任以來至 2019 年 9 月 20 日為止，總共完成 226 條道路燙平，長度約 80.3 公里，面積約達 97 萬 4,547 平方公尺，其中還不包括為數更多的次要道路更新，且目前持續積極辦理中。 (二)建設局為積極推動道路改善工程，除了原列道路改善經費外，也向中央積極爭取前瞻預算補助，興建市區、山城、海線、屯區的路面刨鋪道、人行

臺中市政府第 404 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 09 月 17 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				道、人本環境、無障礙通學步道、自行車行車空間等,經查本局負責之前瞻計畫(提升道路品質建設計畫)，108 年累計已核定 59 案件，並爭取 27 億 9,008 萬元。 (三)另 108 年度因預算編列問題,相關路平工程僅以小型工程經費 7 億辦理路平工程,109 年燙平專案,因應 109 年度前瞻計畫(提升道路品質建設計畫)恐將中止，市府也編足相關預算以應對，除有原有小型工程預算 7 億辦理外,另編有 3 億元燙平專案經費,用以擴大本市道路改善規模,109 年度建設局預計以完成 80 公里路平道路為目標,以充分顯示出市府要徹底改善馬路不平的重大決心。 二、擴大統一挖補實施範圍　減少道路挖掘： (一)市府的燙平專案除了完成原市區主要和次要通學通勤改善外,原縣區道路品質也大幅度提升，縮短城鄉差距。

臺中市政府第 404 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 09 月 17 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				(二)而市府也持續推動「統一挖補」作業，現減少道路挖掘案已達 20%以上，並擴大實施範圍，把「統一挖補」推進到大里、太平、豐原及潭子，透過統一挖補，市府除減少挖掘案件外，還完成 53 公里以上的車道修復，並大幅提升道路管挖修復品質。 三、道路標線抗滑提升至 65BPN 「燙平專案」在道路改善施工的同時，一併將道路標線防滑係數由一般標準的 45BPN 提升至 65BPN 以上，降低因標線濕滑造成的交通事故率，另針對標線玻璃珠含量(反光性)，也由一般 18%提升至 22%，並擬訂相關規範控制標線施工品質，以全面性照顧市民用路安全。 四、人行道無障礙設施 「燙平專案」除於路平工程施作時一併改善舊有人行道以外，亦配合內政部營建署 108 年度「市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評計畫」，選定 14 條無障礙人行空間示範道路，

臺中市政府第 404 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 09 月 17 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				並依中央相關規定，設置無障礙斜坡道、導盲警示帶及定位點等無障礙設施，提供市民最完整的無障礙通行環境。
5	今日會議地方民代及農會總幹事提出建議如下，請相關機關研議辦理： 一、尤碧鈴議員：地區的發展有賴便利之交通，沙鹿火車站附近之道路倘若開闢完成將有助於鄰近區域整體發展，特別是永寧路銜接，建請市府儘速辦理。 二、梧棲區農會王秝毅總幹事： (一)梧棲區民族段、民權段、仁愛段、信義段，農地重劃後灌溉溝渠引水不易、排水困難，建請市府協助。 (二)臺中港特定區內部分居民世代務農，惟重劃後由農業區改為住宅區，導致居民無法加入農民健康保險，建請中央與地方儘早研議解決方法，讓當地居民也能享受政府德政。	建設局	05	一、本案係為「沙鹿區 30-57-1 號(永寧路)計畫道路開闢工程」，開闢長度約 70 公尺、寬度 30 公尺，工程費新台幣(以下同)約 1,050 萬元、地上物補償費約 50 萬元，所需總經費約 1,100 萬元。 二、本案已納入「生活圈道路交通系統建設計畫（市區道路）-沙鹿區市區道路盤查計畫」，其地方配合款目前送議會審議中，採一次匡列，分 3 年編列預算辦理開闢道路事宜。
		水利局	05	灌溉溝渠屬臺灣臺中農田水利會權管，已於 108 年 9 月 23 日中市水管字第 1080077859 號函請該會協助辦理。
		農業局	05	針對(二)臺中港特定區內部分居民世代務農，惟重劃後由農業區改為住宅區，導致居民無法加入農民健康保險，建請中央與地方儘早研議解決方法，讓當地居民也

臺中市政府第 404 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 09 月 17 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				能享受政府德政，辦理情形： 一、依據從事農業工作農民申請參加農民健康保險認定標準及資格審查辦法第 2 條第 5 項規定：「第 1 項第 4 款農民所持以參加本保險之土地，不論其何時變更為非農業用地，在經都市計畫主管機關認定符合農業發展條例第 38 條之 1 第 1 項第 1 款或第 2 款情形，並核發相關證明文件，且符合本辦法規定者，得參加本保險。」。 二、依上開規定，從事農業工作者倘土地變更為非農業用地，現況仍持續農業經營管理，且符合上開條件者，本局將輔導其投保之農會，協助其持續參加農民健康保險。
		都市發展局	05	一、本案屬農業主管機關制定法令規定，倘如需修法，由農業主管機關依規辦理。 二、依「農業發展條例」第 38 條之 1 規定略以：「農業用地應檢具由都市計畫及農業主管機關所出具文件，向稅

臺中市政府第404次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108年09月17日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				捐主管機關申請不課徵土地增值稅等稅賦，其中，由都市計畫主管認定是否符合：一、依法應完成之細部計畫尚未完成，未能准許依變更後計畫用途使用者。二、已發布細部計畫地區，都市計畫書規定應實施市地重劃或區段徵收，於公告實施市地重劃或區段徵收計畫前，未依變更後之計畫用途申請建築使用者。」 三、本案梧棲區之住宅區屬台中港特定區計畫，主要於61年1月1日劃設，依都市計畫法第16條規定，特定區計畫之主要計畫得與細部計畫合併擬定之，「台中港特定區計畫」屬主細合併擬定之都市計畫，計畫書未規定住宅區以市地重劃或區段徵收實施整體開發。
6	下列梧棲區里長建議與請求事項，請相關機關研議辦理，並請區公所追蹤辦理情形回覆里長，以落實回應里長建議： 一、下寮里許福順里長：大智路路面龜裂	建設局	06	本案已於108年9月6日邀集里長會勘，大智路二段長度約1,220公尺，寬約30公尺，總改善經費約2,013萬元，因金額龐大，將分段錄案評估辦理，並依評估結果賡續辦理。

臺中市政府第 404 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 09 月 17 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	破舊，建請重新鋪設柏油。	梧棲區公所	06	本所將定期追蹤各機關辦理進度，並適時回報里長。
7	中正里林祝女里長：本里頂橫街 6 號至頂橫街 43 巷路口間道路破損，為維護民眾用路安全，建請重鋪柏油。	梧棲區公所	07	本所將會同里長辦理會勘，俟會勘結論作後續處理。
8	中和里林淑貞里長：民權街新街巷 5 號前空地，請設置泡腳區，提供里民休閒放鬆活動的好去處。	梧棲區公所	08	本所將會同里長辦理會勘，俟會勘結論作後續處理。
9	安仁里薛志富里長：民生街及梧棲路路面建請改善。	梧棲區公所	09	本所將會同里長辦理會勘，俟會勘結論作後續處理。
10	草湳里林槐庭里長：梧南國小學生人數逐年增加，但校舍嚴重不足，影響學生受教權益，建議擴增校舍。	教育局	10	為協助梧南國小教室不足之問題，本局已協助學校將其二期校舍興建工程提報本府 109 年度重大施政計畫先期作業，並經本府預審會通過總經費 8,761 萬元，後續將持續協助學校辦理相關事宜，以緩解學校教室不足之問題，維護學生學習環境及品質。
		梧棲區公所	10	本所將定期追蹤各機關辦理進度，並適時回報里長。
11	南簡里蔡榮華里長：大德路 92 巷道路為計畫道路線，現因未開通道路，造成人車	建設局	11	一、本案建議開闢道路為「梧棲區 10-23-2 號(大德路 92 巷)計畫道路開闢工程」，道路長度 250 公尺、計

臺中市政府第 404 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 09 月 17 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	出入不便，建請儘早完成開闢。			畫寬度 10 公尺，經評估開闢所需工程經費約 1,250 萬元、用地及地上物補償費約 50 萬元，合計總工程經費為新臺幣 1,300 萬元。 二、本案已納入「生活圈道路交通系統建設計畫（市區道路）-梧棲區市區道路盤查計畫」，其地方配合款亦已提報 109 年預審會獲核列，採一次匡列，分 3 年編列預算辦理開闢道路事宜。
		梧棲區公所	11	本所將定期追蹤各機關辦理進度，並適時回報里長。
12	福德里王培枝里長：本里中正國小對面迴轉道未開闢，造成人車進出不便，建請市府開闢道路，提升交通便利性。	建設局	12	本案係為「梧棲區 10-25-2 號（圓環段）計畫道路工程」開闢長度約 190 公尺、寬度 10 公尺，工程費約 950 萬元、用地費 1,420 萬元、地上物補償費約 1,200 萬元，所需總經費約 3,570 萬元。本案已先予錄案，俟預算來源有著後，再行續辦都市計畫道路開闢事宜。
		梧棲區公所	12	本所將定期追蹤各機關辦理進度，並適時回報里長。

臺中市政府第 404 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 09 月 17 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
13	大庄里楊維萍里長：文昌路 610 號與 614 號間產業道路以北至中央西四街口路面低窪、高低不平，且逢雨必淹影響人車安全，請重新刨除並墊高路面，以利人車通行，減少民怨。	梧棲區公所	13	本所將會同里長辦理會勘，俟會勘結論作後續處理。
14	大村里陳昆廷里長:梧棲大排北岸請重鋪柏油路面。	梧棲區公所	14	本所將會同里長辦理會勘，俟會勘結論作後續處理。
15	興農里陳啟益里長： 一、本里中央路 1 段路面（中央路 1 段 291 號至 484 號長為 1,300 公尺）老化裂損，建請重鋪，以維護用路人安全。 二、地方之基層建設部分所費不貲，建請市府研議提升地方建設經費，讓建設符合在地居民需求。 三、公托、公幼建請增加招生人數。	教育局	15	一、學前教育係由公、私立幼兒園共同提供教保服務，同時為減輕本市家長育兒經濟負擔，提供本市幼童優質、平價、普及及近便的多元公共化教保服務並配合教育部擴大公共化教保服務計畫，本局以公、私立幼兒園收托比率 4：6 為規劃目標，每年審慎評估各區公共化教保服務量、服務據點供需情形及查調學校空餘教室釋放情形，積極於國民小學增設公立幼兒園(班)；並善用閒置空間採公私協力方式，委託公益法人廣設非營利幼兒園，力求充分滿足市民送托幼兒至公共化幼兒園的需求。 二、現本市梧棲區公共化幼兒園有梧棲國

臺中市政府第404次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108年09月17日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				小、中正國小、中港國小及永寧國小等4校附設幼兒園，市立梧棲幼兒園1所，核定可招收幼兒人數計488人，本局將持續依前述原則查調梧棲區各校空餘教室釋出情形，積極規劃增設公共化幼兒園(班)，提高幼童就近進入優質、平價公共化幼兒園就讀機會。
		建設局	15	經查本(建設)局委託各區公所辦理「本市轄區公所小型工程計畫」之工程經費，主要係依整體市府預算規模及參考各行政區範圍、居住人口及基本建設發展等因素規劃分配，本局已積極爭取編列預算並撥補各區公所辦理例行性養護工程業務；另倘各區公所辦理之工程案件施工內容較為複雜或經費需求額度較高者，亦可由臺中市養護工程處錄案評估，以期能使各行政區域均衡發展，共向繁榮。
		社會局	15	一、考量梧棲區托育資源較缺乏，本局業於本(108)年8月16日開辦梧棲社區公共托育家園。 二、本局將持續尋覓適當地點，設置公設

臺中市政府第 404 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 09 月 17 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				民營托嬰中心或社區公共托育家園，俾充實本市托育資源。
		梧棲區公所	15	本所將定期追蹤各機關辦理進度，並適時回報里長。
16	永寧里李皆得里長： 一、永興路及中央路路面建請改善。 二、第七公墓遷葬後，梧棲區、清水區並無多餘塔位可容納，建請市府研議增設納骨塔位。	民政局	16	有關本市生命禮儀管理處(以下簡稱生管處)業已提報編列 109 年預算，擬於本市沙鹿區、清水區及大甲區規劃增設納骨櫃位供民眾使用，生管處後續將依 109 年期程辦理工程發包事宜。另本市梧棲區 109 年無規劃增設納骨櫃位。
		建設局	16	本案永興路及中央路路段甚長，其各路段總長度皆逾 2 公里，本局將另行辦理會勘，確認改善範圍或以逐段改善方式辦理錄案評估，並依評估結果賡續辦理。
		梧棲區公所	16	本所將定期追蹤各機關辦理進度，並適時回報里長。
17	永安里陳真龍里長：永興路及中央路段路面改善。	建設局	17	本案永興路及中央路路段甚長，其各路段總長度皆逾 2 公里，本局將另行辦理會勘，確認改善範圍或以逐段改善方式辦理錄案評估，並依評估結果賡續辦理。
		梧棲區公所	17	本所將定期追蹤各機關辦理進度，並適時回報里長。

臺中市政府第 404 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 09 月 17 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
18	頂寮里鐘金水里長： 一、臺中港務公司每年均編列回饋金，分配給市府約 10%盈餘，建請研議將其專款專用，以確實改善里民生活環境。 二、梧棲消防隊目前位於本里商業區土地，該地廣達一萬多坪，建請市府研議梧棲區公所遷移至此之可行性，俾利土地更有效運用。	民政局	18	一、有關建請市府研議梧棲區公所遷移至消防局梧棲分隊旁機關用地之可行性 1 案，鐘里長業於臺中市梧棲區 108 年下半年度擴大區務會議中提案，相關單位意見簡述如下: (一)民政局:請梧棲區公所針對本案審慎評估,如確有此需求請提出具體使用分析(說明擬合署辦公機關目前辦公廳舍現況、交通機能及停車空間現況說明，及合署之必要性、遷建效益)與舊廳舍後續使用規劃(應如何填補遷移後舊市區空洞化的問題)。 (二)消防局:梧棲分隊旁機關用地大部分已使用及規劃(車輛保養中心、安全駕駛訓練基地)，且該用地與頂寮里活動中心相鄰,倘梧棲區公所行政大樓遷建於此,屆時來洽公民眾中恐會有兒童誤闖駕訓場,危及人民生命財產安全之疑慮，如確有興建規劃，請妥善評估。 (三)財政局:查梧棲區公所、戶政事務所及衛生所等 3 建物分別於 70 至 74

臺中市政府第404次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108年09月17日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				年間興建，其使用年限為60年，均尚未達耐用年限，基於政府財源有限,請相關權責機關再審慎評估興建聯合行政中心之必要性，倘確屬實需，請研提計畫循預算程序辦理。 (四)梧棲區公所:107年5月24日林前市長親自視察梧棲聯合行政中心預定地時，裁示：新廳舍規劃應建置於臺灣大道旁，以結合捷運藍線，後續由都發局重行檢視都市計畫,妥為規劃聯合行政中心建置地點。 二、爰此，仍請梧棲區公所依據擴大區務會議結論:「本案將再協調市府財政局及消防局有關港務基金及用地取得的問題，並請議長、副議長協助積極爭取」辦理，並針對本案審慎評估,如確有此需求請提出提出具體方案。
		財政局	18	本案業於108年9月23日中市財務字第1080012980號書函復鐘里長。
		梧棲區公所	18	本所將定期追蹤各機關辦理進度,並適時回報里長。

臺中市政府第405次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108年09月24日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	過去市政會議均在市府舉行，市民無法參與決策過程，因此本人上任後主動至各區舉辦行動市政會議，並以直播方式讓外界了解市府決策過程；今日至大安區召開，藉此向地方鄉親請益，以利政策符合民意，未來仍會持續辦理，請各機關共同為市民服務、為臺中市打拼。	本府各機關	01	遵照辦理。
2	新市政團隊上任後，空污問題比去年同期已改善了四成，可見市府政策奏效；面對空污季即將來臨，為使臺中空氣品質持續改善，市府採強力稽查、緊迫盯人方式，並以2大策略執行：首先，直接開罰，一改過去優先勸導方式，空污季期間將直接開罰；其次，加倍重罰，違法者依原處分額度加重2至3倍，不分公私，任何重大污染源都要一網打盡。此外，過去改善空污作法是等空污來臨時再通知降載，效果並不顯著，因此環保局改採預告方式，只要環保署前一天預報空品不良，市府就立即要求中火等 30 大污染源預先降載減排，此作法將對臺中空氣改善有極大助	環境保護局	02	臺中市受到地形及氣候等因素影響，每年春冬季(10月至隔年4月期間)因氣溫回暖東風吹拂係造成細懸浮微粒 PM2.5 之空氣不良高峰期，為維護空氣品質，空污季將不分公私、不分大小，在不良日將加強稽查，一旦查有違規情事將加重處分，持續為臺中空氣品質把關。 一、固定污染源： (一)三大優先稽查對象，發現污染情事，依「公私場所違反空氣污染防制法應處罰鍰額度裁罰準則」加重處分。 1.對前30大固定源增加稽查頻率，每2個月至少一次。 2.對生煤工業鍋爐業者加強查核及優

臺中市政府第405次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108年09月24日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	益，也請環保局持續為臺中空氣品質把關。			先執行稽查檢測。 3.隔日確實發生空品不良時，對前1日通知降載不配合及當日通知仍不配合者優先執行稽查。 二、移動污染源： (一)增加機車攔檢頻率，檢驗不合格直接處分。 1.全面攔截烏賊車。 2.出廠滿5年且近3個月內未實施檢驗之機車。 3.前一次檢驗結果為不合格之機車。 (二)成立髒車糾察隊主動出擊：於市場、黃昏市場、學校周邊、加油站、檢舉熱區等執行。 1.於馬路旁架設攝影機蒐證。 2.稽查員騎乘機車跟隨蒐證。 三、逸散污染源： (一)加強臺中港區裸露地管制，裸露面積大於500平方公尺且無任何防塵措施之裸露地，依法處分。 (二)空品不良日先透過民政局通知未設有環保金爐之寺廟禁止焚燒紙錢，特

臺中市政府第405次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108年09月24日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				定節日應優先將紙錢暫置通知當地區清潔隊收運集中燒。適逢空品不良日，經民眾檢舉且發現有焚燒紙錢行為，依法處分。
3	大安區有豐富的農業與多元的自然生態，擁有8公里海岸線，可見到各種海洋生物、還有龜殼生態公園等，農特產品更是豐富，包括大安蔥、安心豬、安泉米、芋頭、酒均品質優良，請各局處於權管範圍內採購大安區農產品，促進大安區經濟。	本府各機關	03	遵照辦理。
4	目前大安區已定案之100萬元以上工程建設案共39案、合計約3億6千多萬元，如海墘國小運動場PU跑道、海墘派出所廳舍耐震補強修繕、大安衛生所無障礙電梯增建等，請各機關持續建設大安區，改善本區環境，提升市民生活品質。	本府各機關	04	遵照辦理。
5	今日會議李榮鴻議員及大安區農會蔡建宗總幹事提出建議如下，請相關機關研議辦理： 一、李榮鴻議員：	建設局	05-01	有關上開第（二）點說明如下: 一、海翁橋前依政策指示由本局協助於107年3月辦理「大安區大安濱海樂園北汕溪跨橋規劃可行性評估委託技術服務案」規劃完成，並依地方民

臺中市政府第405次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108年09月24日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	(一)大安區人口老化及流失問題嚴重，為長遠發展，建議將本區許多農牧用地變更為一般農業區之外，也請研議於南大安地區規劃工業區，提升本區經濟發展。 (二)海翁橋為本區交通要道，請市府研議編列明年度第一次追加預算之改建工程經費，俾利工程早日完工。 (三)建議於國道3號接臺61號道路設置東西向高架道路，以利疏解車流。 (四)媽祖園區媽祖雕像工程建議儘速完工，以利早日規劃園區周邊建設，完善地方發展。 二、大安區農會蔡建宗總幹事：大安區有五寶-飛天豬肉鬆、大安溪芋頭、九降風白蘭地、大安蔥，以及安泉米，品質優良，期盼未來市府能持續給予本區農民支持並協助拓展通路，發展大安區成為「樂活農村」。			意以「鯨魚」意象以人行及自行車通行辦理規劃銜接大安濱海樂園南北園區通行及堤頂自行車道連接，所需工程費為7,481萬元(含設計監造費502萬7,145元及工程費6,978萬2,885元），本案後續提列109年度先期預算亦未蒙核列。 二、本案位於大安濱海樂園園區內並作為南園及北園兩側連接人行及自行車通行之景觀橋梁觀光景點，所指工程原屬臺中市政府觀旅局權責，本局協助辦理，惟經提列預算未蒙核列，茲因本局預算規模有限，倘由本局辦理將嚴重排擠本局政策推動經費不足，且前該局草湖溪自行車道也因承諾地方未執行，亦政策指示由本局協助辦理，已造成本局嚴重預算排擠影響政策推動，更徒生財產保固爭議，故本案自應回歸臺中市政府觀光旅遊局本權責自行辦理，建請由臺中市政府觀光旅遊局自行編列預算辦理或倘預算核列後再由本局協助代辦

臺中市政府第405次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108年09月24日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				興建。 三、另涉及舊虹橋拆除部份，本局已協助於107年籌措編列200萬元辦理拆除預算，並完成招標作業，於108年8月進場辦理拆除作業，預計108年10月中完成拆橋作業。
		地政局	05-01	有關大安區之特定農業區希望檢討變更為一般農業區一節，查內政部106年5月16日公告實施之「修正全國區域計畫」中，特定農業區及一般農業區檢討變更作業辦理目前已過其辦理期限(107.12.31截止)，另本府都市發展局刻正辦理「臺中市國土計畫」擬定，相關建議事項將納入規劃未來國土功能分區、分類區位整體考量。預計民國109~111年辦理國土計畫功能分區、分類劃設作業，未來國土功能分區(農業發展地區第1~3類)將取代現行之特定農業區、一般農業區等使用分區。
		經濟發展局	05-01	一、有關李議員建議於南大安地區規劃工業區乙節，經查該區位於大甲溪以北地區，若規劃作為產業園區，因與「臺

臺中市政府第405次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108年09月24日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				中市區域計畫」指導原則(大甲溪以北不開發工業區)違背，本案經提報黃秘書長召開工業區開發推動小組(108年度第3次)會議，主席裁示略以：「俟「臺中市國土計畫(草案)」辦理公開展覽作業時，由需地單位提出陳情案，並就個案分別研討」。 二、查「臺中市國土計畫(草案)」自108年9月12日起公開展覽30日，並由本府都市發展局舉辦22場公聽會，其中大安區公聽會已於108年9月26日上午9時30分於大安區公所舉行，故本案建議依上開裁示事項，由需求單位於公展期間提出陳情案，以納入「臺中市國土計畫(草案)」研議評估討論。
		交通局	05-01	有關國道3號銜接台61線案，本局將邀請相關單位辦理現勘，全力配合相關作業。
		觀光旅遊局	05-01	有關媽祖園區媽祖雕像工程建議儘速完工，以利早日規劃園區周邊建設，完善地方發展部分，市長於108年6月18日議

臺中市政府第405次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108年09月24日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				會答詢時表示，因先前市議會附帶決議「大安港媽祖主題園區雕像部分，建議由民間企業募款認養興建」，而採公益勸募方式執行，除進度無法掌握，也恐引發民眾質疑，因此希望與議會研議，由市府編列預算執行，如果議會初步表達可行，市府將行文給議會，共同促進地方發展。
		都市發展局	05-01	一、經查內政部106年5月16日台內營字第1060806764號公告實施之「修正全國區域計畫」，已明訂非都市土地特定農業區及一般農業區劃定或檢討變更之規範，並納為直轄市、縣(市)政府應辦及配合事項，依其時程規定應於該案或直轄市、縣(市)區域計畫公告實施後6個月內函送內政部，並於1年內完成核備。就上述事項，本府地政前於106年10月5日業經府一層簽准僅就「臺中市區域計畫」指認6處產業園區，辦理特定農業區檢討變更為一般農業區作業，先予敘明。 二、次查，按國土計畫法規定，國土計畫

臺中市政府第405次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108年09月24日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				將取代現行區域計畫，國土功能分區及其分類與使用地將取代現行非都市土地11種使用分區及19種使用地。有關「大安區特定農業區之土地調整變更為一般農業區」因非屬國土計畫範疇。本局刻正辦理中「臺中市國土計畫」擬定作業，將配合「全國國土計畫」、「直轄市、縣（市）國土計畫規劃手冊」、「國土功能分區及分類與使用地劃設作業手冊」等指導，以及本府農業局108年度「配合國土計畫推動農地資源空間規劃計畫」成果報告等，進行國土功能分區及其分類劃設。
		農業局	05-02	本局今年度已輔導大安區農會辦理「108年安農五寶產銷履歷食材農產品通路行銷計畫」及「108年安農五寶產銷履歷食材農產品地產地銷推廣行銷計畫」，於台北市、新北市、臺中市等都會區辦理安農五寶食材推廣品嚐活動、安農五寶宴、安農香腸節及飛天豬產銷履歷米漢堡推廣活動，拓展大安區安農五寶農特產品之行

臺中市政府第405次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108年09月24日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				銷通路及市場知名度。
6	下列大安區里長建議與請求事項，相關機關首長已初步回應，請辦理機關務必落實，並由區公所追蹤辦理情形回覆里長，以落實回應里長建議： 一、大安區全區里長：目前大安區許多土地皆為特定農業區農牧用地，嚴重影響地區發展，建請變更為一般農業區，讓農地利用與管理符合土地現況。	地政局	06-01	有關大安區之特定農業區希望檢討變更為一般農業區一節，查內政部106年5月16日公告實施之「修正全國區域計畫」中，特定農業區及一般農業區檢討變更作業辦理目前已過其辦理期限(107.12.31截止)，另本府都市發展局刻正辦理「臺中市國土計畫」擬定，相關建議事項將納入規劃未來國土功能分區、分類區位整體考量。預計民國109~111年辦理國土計畫功能分區、分類劃設作業，未來國土功能分區(農業發展地區第1~3類)將取代現行之特定農業區、一般農業區等使用分區。
		都市發展局	06-01	一、經查內政部106年5月16日台內營字第1060806764號公告實施之「修正全國區域計畫」，已明訂非都市土地特定農業區及一般農業區劃定或檢討變更之規範，並納為直轄市、縣(市)政府應辦及配合事項，依其時程規定應於該案或直轄市、縣(市)區域計畫公告實施後6個月內函送內政

臺中市政府第405次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108年09月24日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				部，並於1年內完成核備。就上述事項，本府地政前於106年10月5日業經府一層簽准僅就「臺中市區域計畫」指認6處產業園區，辦理特定農業區檢討變更為一般農業區作業，先予敘明。 二、次查，按國土計畫法規定，國土計畫將取代現行區域計畫，國土功能分區及其分類與使用地將取代現行非都市土地11種使用分區及19種使用地。有關「大安區特定農業區之土地調整變更為一般農業區」因非屬國土計畫範疇。本局刻正辦理中「臺中市國土計畫」擬定作業，將配合「全國國土計畫」、「直轄市、縣（市）國土計畫規劃手冊」、「國土功能分區及分類與使用地劃設作業手冊」等指導，以及本府農業局108年度「配合國土計畫推動農地資源空間規劃計畫」成果報告等，進行國土功能分區及其分類劃設。
		大安區公所	06-01	本所將定期追蹤各機關辦理進度，並適時

臺中市政府第405次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108年09月24日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				回報里長。
7	西安里紀木淵里長：東西七路二段46號以西及南北七路(灌溉溝頂店圳第二支線)，遇豪大雨及汛期時排水不良，致水淹路面及農田，為利排水請降低水溝溝底，以保障里民生命財產安全。	水利局	07-02	經查頂店圳第二支線係為臺灣臺中水利會轄管灌溉渠道，且位於甲安農地重劃範圍內，非本局轄管，本局將函轉本府地政局及臺灣臺中水利會卓處。
		大安區公所	07-02	本所將定期追蹤各機關辦理進度，並適時回報里長。
8	海墘里王勝宗里長： 一、海翁橋改建進度延宕多年，嚴重影響地方發展，尤其每年大安沙雕音樂季需耗費經費於接駁車規劃，也造成民怨，盼改建工程能於沙雕音樂季開幕前完成。 二、「大安港媽祖文化園區」基座入口平臺「戶外樓梯工程」案，建請配合於109年6月沙雕音樂季開幕前施工完成。	建設局	08-03	一、有關上開第三項(一)點，海翁橋: (一)海翁橋前依政策指示由本局協助於107年3月辦理「大安區大安濱海樂園北汕溪跨橋規劃可行性評估委託技術服務案」規劃完成，並依地方民意以「鯨魚」意象以人行及自行車通行辦理規劃銜接大安濱海樂園南北園區通行及堤頂自行車道連接，所需工程費為7,481萬元(含設計監造費502萬7,145元及工程費6,978萬2,885元），本案後續提列109年度先期預算亦未蒙核列。 (二)本案位於大安濱海樂園園區內並作為南園及北園兩側連接人行及自行車通行之景觀橋梁觀光景點，所指工

臺中市政府第405次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108年09月24日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				程原屬臺中市政府觀旅局權責，本局協助辦理，惟經提列預算未蒙核列，茲因本局預算規模有限，倘由本局辦理將嚴重排擠本局政策推動經費不足，且前該局草湖溪自行車道也因承諾地方未執行，亦政策指示由本局協助辦理，已造成本局嚴重預算排擠影響政策推動，更徒生財產保固爭議，故本案自應回歸臺中市政府觀光旅遊局本權責自行辦理，建請由臺中市政府觀光旅遊局自行編列預算辦理或倘預算核列後再由本局協助代辦興建。 (三)另涉及舊虹橋拆除部份，本局已協助於107年籌措編列200萬元辦理拆除預算，並完成招標作業，於108年8月進場辦理拆除作業，預計108年10月中完成拆橋作業。 二、有關上開第三項(二)點:「戶外樓梯工程」案細部設計書圖已於108年9月25日第二次細部設計審查會議決議原則通過，俟規設單位依審查意見

臺中市政府第405次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108年09月24日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				後由業務單位書審辦理，並積極續辦預算書圖、採購發包作業及工程進度。
		觀光旅遊局	08-03	查本府業於108年9月24日於大安區公所召開行動市政會議，經本府建設局表示，園區基座及樓梯正建設，將盡力縮短作業期程，盡可能在音樂季前如期如質完工。
		大安區公所	08-03	本所將定期追蹤各機關辦理進度，並適時回報里長。
9	福興里陳俊安里長： 一、本里大安幼兒園前(大安區福興里福安路38號)每遇汛期即淹水，影響附近居民及學童安全，建請相關單位協助改善。 二、瓦窯溪每遇颱風及汛期，常因溪水暴漲導致排水不良，建請整治以利排水順暢，維護居民生命及財產安全。	水利局	09-04	一、本案於108年9月27日邀集臺灣臺中農田水利會、大安區公所、大安區福興里辦公處及臺中市養護工程處(海線工程隊)至現場會勘，本案預計福安路設施道路側溝(截流溝)約135M，因涉及私有土地大安區牛埔段1、1-3、1-31等3筆土地，請大安區公所及福興里辦公處協助取得私有土地同意書後，再由本局錄案研議辦理。 二、瓦窯溪就是溫寮溪，為市管河川，依本局調查評估結果，溫寮溪目前屬部

臺中市政府第405次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108年09月24日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				分河段土石淤積,未達需求面疏濬標準;另濬深河道恐造成既有護岸基礎裸露，後續將持續觀察， 適時進行河道整理。 三、今年已執行維護清理自大甲育德橋下至大安中山南路計長度 5,100 公尺,於6月6日完成。其中位於大安區的瓦窯橋段，4 月 24 日由地方反應橋梁底設計過低且橋下有土石淤積影響通洪能力,本局即派工清淤完成。此外，也將治理計畫中的跨河構造物檢討表，於5月20日函文建設局供該局作為橋梁改建依據。
		大安區公所	09-04	本所將定期追蹤各機關辦理進度,並適時回報里長。
10	中庄里莊明堯里長： 一、本里三元路45號前道路銜接西濱快速道路處因路段狹窄，常有事故，建請取直拓寬，以保障民眾安全。 二、西濱道路要道-南安路路面凹凸不平，建請舖設柏油路面，以維護用路	建設局	10-05	一、有關中庄里三元路45號前道路取直拓寬案： (一)本案所建議路段位於大安區中庄里三元路與中山南路交會口附近,因道路現況狹窄彎曲常造成車禍。本建議路段屬4米計畫道路(長125公尺、寬4公尺)，經估算所需用地及地上

臺中市政府第 405 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 09 月 24 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	人安全。 三、本里中山南路 567 號東側公有地常年荒蕪，建請規劃為小型公園，既可美化景觀也可作為里民休閒之處。 四、建請取消徵收水污染防治費，以照顧從事農畜牧之市民。 五、建議設置東西向（沿大甲溪北岸）高架道路國道 3 號接臺 61 號道路，也可邀請交通部至現場會勘，了解地方意見後妥為規劃，以利疏解車流。 六、本里興安路與新政路口常生車禍事故，建請於此處設置紅綠燈號誌，以保障用路人安全。			物補償費計 1,700 萬元、工程費 250 萬，合計總工程費計 1,950 萬元。 (二)因本市待開闢道路眾多，後續視經費有著後再行辦理。 二、查中山南路 567 號東側公有土地為大安區安中段 38 地號（面積 238.06 平方公尺），屬都市計畫農業區，鄰近周邊皆為農業區無相鄰住宅區，爰本局將評估進行植樹綠美化。
		環境保護局	10-05	一、水污費徵收係屬行政院環境保護署推行之全國性政策，其收費機關為環保署，畜牧業如採行全部或部分沼渣沼液肥分使用，則可無須繳交或減免水污費。 二、另本局已向環保署爭取補助購置沼渣沼液集運車輛，可協助畜牧業將產生之沼渣沼液載運至合作的農地施灌，如有意願加入沼渣沼液肥分使用的畜牧業可逕向台中養豬協會或環保局水保科申請辦理，共同創造畜牧業、食安、農業及環保四贏的目標。 三、本案正式發函環保署反映「建請取消

臺中市政府第405次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108年09月24日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				徵收畜牧業之水污染防治費，以照顧從事農畜牧之市民」。
		經濟發展局	10-05	本所將定期追蹤各機關辦理進度，並適時回報里長。
		交通局	10-05	一、有關國道3號銜接台61線案，本局將納入研議，全力配合相關作業。 二、有關興安路與新政路口增設號誌案，108年10月1日邀集台中市議長服務處、警察局交通大隊、大甲分局、大安及大甲區里辦公處、大安及大甲區公所等單位現勘，經與會代表一致決議，現場已設有三色號誌燈，為加強汽機車行車安全，由本局配合於標誌、標線工程(含新設置路面標記，轉彎線及特殊時相路口請依燈號行駛牌面等)，完工後一併派工調整為路口號誌燈輪放作業，以臻完善。
		大安區公所	10-05	本所將定期追蹤各機關辦理進度，並適時回報里長。
11	龜壳里洪正義里長： 一、龜壳生態公園之建設經費建請一次到	建設局	11-06	大安區龜壳生態公園改善及綠美化案，設計與工程費用約450萬元，設計書圖已審查通過，預計108年10月進場施作，將

臺中市政府第 405 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108 年 09 月 24 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	位，並請規劃設計完善，以吸引遊客。 二、本里土地地籍混亂常致糾紛，原應於 105 年實施重測工作，目前尚未啟動，建請市府儘速辦理。 三、本里道路狹窄且多為單行道，常有外地客因路況不熟而錯過該進之巷道，影響通行，建請於本里巷道裝設雙面告示牌，並因應本區風大特性避免採用易生鏽材質，以利辨識。 四、本區為出海口，河道易阻塞，請市府研議將清淤後之砂石、雜草等移除儘速，以利河道暢通，避免危及里民安全。 五、農委會為提升國產米品質已不再收購再生稻，惟本區臨近海邊、鹽分高、東北季風強，第二期稻作栽培不符合成本，為維護農民生計，建請恢復再生稻之補助。 六、本里已完成裝設自來水延管工程，惟施工後僅於路面做臨時填補，道路凹凸不平，建請市府儘速協助路面刨封施工，也請經發局對此建立機制，以			新設海龜入口意象，並進行公園廣場鋪面下陷、涼亭及廁所修繕、擴大廣場旁活動舞臺、遊戲區整體環境與溫寮橋景觀照明改善等，使公園各區域界面與使用機能得以整合。
		地政局	11-06	大甲區龜殼段前經本局於 108 年 2 月 22 日召開「研商臺中市 108 年度以後三大重測計畫各年度辦理地區及筆數分配會議」，原規劃於 111 年度辦理地籍圖重測，為符合市民期待，已發文通知本市大甲地政事務所，請該所重新調整地籍圖重測計畫(中央補助款)規劃辦理地段，提前至 110 年度辦理。
		經濟發展局	11-06	本所將定期追蹤各機關辦理進度，並適時回報里長。
		水利局	11-06	有關溫寮溪清疏，本局視情況 1~2 年辦理清疏 1 次，清疏原則以土石攤平、雜草清除後運離河道，倘若現況土石淤積嚴重，將視情況嚴意外運事宜。
		農業局	11-06	農委會為提升國產米品質已不再收購再生稻，惟本區臨近海邊、鹽分高、東北季風強，第二期稻作栽培不符合成本，為維

臺中市政府第405次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108年09月24日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	維用路人之行車安全。			護農民生計，建請恢復再生稻之補助，辦理情形： 一、依據糧食管理辦法規定，稻、麥等糧食作物主管機關為行政院農業委員會，由中央主管機關（農糧署）辦理主要糧食生產、消費、成本與價格之調查、統計，並建立農戶耕地資料，作為策劃糧食產銷及管理之依據。 二、行政院農業委員會農糧署為因應稻作生產過盛，平衡國內稻米供需，提升國產稻米品質，自103年起推行調整耕作制度計畫(107 年計畫名稱調整為「對地綠色環境給付計畫」)，輔導農民朝向一期種稻，另一期轉契作，轉作具進口替代或外銷潛力作物作如：大豆每公頃補助6萬元、甘藷每公頃補助2.5萬元等，水旱輪作可改善土壤品質，降低病蟲害發生，本局配合「對地綠色環境給付計畫」措施推動「對地綠色環境給付計畫-加碼獎勵計畫」，108年度大豆及甘藷每公頃加碼補助5,000元；另推動國

臺中市政府第405次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108年09月24日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				產非基因改造雜糧(大豆)契作計畫，本局補助資材、種子、肥料等費用，輔導農民於二期轉作非基因改造大豆，藉此活化農地。 三、另農糧署108年第2期作試辦「108年第 2 期作推動稻田轉作景觀作物營造農村風貌」計畫，參加農民給予每公頃5.5萬元獎勵金，本市加碼每公頃5,000元獎勵金，希望能透過營造花海農村景觀，吸引旅遊人潮，進而帶動地方休閒農業觀光發展。 四、水旱輪作方式可減少病、蟲、草、螺等害物發生，進而減少農藥的施用，另因綠肥作物增加土壤肥分，整體提升下期作水稻的安全性及品質，加上政府的獎勵輔導方案，轉作的收益(大豆每公頃約12萬元，甘藷每公頃約15萬元)較再生稻(每公頃約8萬元)為佳。 五、綜上，二期水稻轉作非基因改造大豆、甘藷等作物，除收益穩定外，亦因減少施藥，降低耕作者暴露在農藥

臺中市政府第405次市政會議列管案件一覽表

會議日期：108年09月24日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				下的風險,讓耕作者在安全的工作環境下，生產優質安全的農產品。
		交通局	11-06	本案於108年9月30日會勘，經與會代表一致決議,本案因大安區公所年度經費已用罄,有關里辦公處建議設置雙面指示牌部分,請大安區公所與里辦公處確認設置牌面巷道名稱、位置、大小、內容等逕送交通局以利協助派工辦理。
		大安區公所	11-06	本所將定期追蹤各機關辦理進度,並適時回報里長。
12	頂安里陳麗涓里長:為提供安全便捷道路並改善地方交通,促進產業發展,建請新闢道路接通本里南北五路及東西二路。	建設局	12-07	本案經查建議位置位於非都市計畫區,經初步估算開闢長度約100公尺，寬10公尺,所需工程費約500萬元,用地及地上物補償費約300萬元，總經費約800萬元,惟因非屬計畫道路尚須經規劃評估定線,目前尚無經費辦理開闢,後續俟經費有著再行研議評估辦理。
		大安區公所	12-07	本所將定期追蹤各機關辦理進度,並適時回報里長。

貳、研究計畫及府列管標案辦理情形

一、研究計畫

108 年 7-9 月份臺中市政府委託研究案執行進度列管季報表

107 年度

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查完成日期					研究經費（千元）	辦理情形	執行進度	管考建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
107	004	以臺中市社會投資政策探討促進性別平等成效研究	社會局	國立暨南國際大學	許雅惠	107/05/01	108//6/30	107/7/10 107/7/12	107/9/10 107/8/1	107/10/15 107/11/05	108/6/30	108/8/30	842	1.本案於 107/6/15 開標，共 1 家廠商投標，並於 107/6/28 召開評審會議，107/7/12 決標，107/8/1 召開期初座談會，107/8/28 簽約完竣，廠商於 107/9/7 提送研究工作計畫書送本局審查，本局於 107/9/21 退請廠商修正計畫書，廠商於 107/10/12 日再次函送計畫書，本局於 107/10/17 同意核備。 2.已於 107/11/5 召開期中審查會完竣，並函文請廠商依委員建議修正期中報告後函送本府備查，於 107/12/22 將修正後問卷送本府主計處審核，行政院主計總處以 108 年 3 月 18 日主普管字第 1080400223 號函同意備查，目前已完成問卷調查及分析，訂於 108 年 7 月 15 日召開期末審查會。	符合	繼續列管

														3.於108年7月15日召開期末審查會完竣，請廠商依審查意見修正期末報告，並以108年9月24日中市社婦字第1080112088號函同意核備期末報告。		
107	010	歷史建築臺中支局葉菸草再乾燥建築群修復及再利用計畫	臺中市文化資產處	景雅琦建築師事務所	景雅琦	107/01/17	108/08/31	107/02/28	107/05/31	107/10/31	108/06/15	108/06/30	4960	修正後期末報告書預計10月底前驗收完成。	符合	繼續列管

108 年度

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查完成日期					研究經費（千元）	辦理情形	執行進度	管考建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
108	001	107年度臺中地區石虎族群調查及石虎重要棲地與廊道改善	臺中市政府農業局(林務自然保育科)	社團法人台灣石虎保育協會	陳美汀	107/12/27	108/12/31	107/12/27	-	108/7/31	108/12/15	108/12/31	1808	期中報告於108年6月21日召開審查會議，期中報告審查原則通過。	符合	繼續列管
								107/12/27	-	108/06/21						
108	002	推動臺中市地方創生策略先驅研究	臺中市政府研考會	國立中興大學	李長晏	108/01/15	109/01/10	108/02/27	108/04/15	108/08/15	108/11/15	108/12/31	1200	本案預計於10月23日召開期末報告審查會議。	符合	繼續列管
								108/02/25	108/03/22							
108	003	108年臺中市婦女生活與福利需求調查(暫定)	社會局(婦女福利及性別平等科)										840	尚未發包(研擬研究計畫書及招標文件中)	符合	繼續列管
108	004	108年青少年勞動權益保障暨廠商輔導研究計畫	臺中市政府勞工局	國立中興大學	李長晏教授	108/3/8	108/10/31	108/3/4	108/4/24	-	108/9/16	108/10/31	752	已完成初稿並函報本局，預計10月中旬召開期末審查會議。	符合	繼續列管
								108/3/8	108/4/24	-						

108	005	「中部地區近代膠彩藝術」委託研究案	臺中市政府文化局	東海大學	李貞慧教授	108/04/16	108/12/16	108/04/16	-	-	108/10/08	108/12/16	950	本案預計於108年10月8日召開期末報告初審會議。	符合	繼續列管
								108/04/16	-	-						
108	006	臺中市共好社宅效益研究委託專業服務案	臺中市政府住宅發展工程處	社團法人台灣建築醫學學會	楊賀雯	108/03/25	108/12/16	108/03/25	108/04/03	108/07/15	108/10/01	108/12/16	1090	本案期中報告書業於8月13日召開期中審查會議，經審查同意通過。8月30日辦理「社會住宅導入循環經濟辦理模式座談會」，9月17日同意廠商辦理成果。10月3日核定同意撥付第3期款。	符合	繼續列管
								108/03/25	108/04/03	108/07/15						
108	007	臺中市政府勞工局各項自治法規、委辦規則、行政規則之整合探討委託研究計畫	勞工局	東海國際顧問有限公司	林更盛	108/07/03	108/11/29	108/07/03	-	108/09/03	108/11/11	108/11/29	513.9	1.本案已於108年7月3日決標，並委由廠商依契約事項辦理相關業務。 2.廠商業於108年9月3日函送期中報告，本局審查通過。	符合	繼續列管
								108/07/03	-	108/09/03						
108	008	臺中市社區照顧整合性培力計畫後續方向評估研究案	社會局(人民團體科)	亞洲大學	黃松林	107/04/19	108/09/30	108.4.19	-	-	-	108.09.30	99.644	委託單位於108年9月18日以亞洲社工字第10800059581號函送領據、經費支出明細表及研究報告6份(含光碟)，於108年10月4日審核該研究報告內容與契約書所定內容相符合。	符合	繼續列管
								108.4.19	-	-	-	108.09.20				
108	009	臺中市纖維工藝博物館「園區植物調查及教育推廣」專案委託研究計畫	文化局	國立中興大學農學院	曾彥學	108/8/1	108/11/30	108/07/31	108/07/31	-	108/12/5	108/12/31	1,180	1.本案於108/7/31完成決標，並於當天召開期初會議，討論本計畫四項委託專業服務目標的執行。 2.本案於108/9/17召開第一次工作會議，依據委託單位之報告，初步已完成四項委託專業服務目標，進行後續期末報告撰	符合	繼續列管
								108/07/31	108/07/31	-						

														寫。		
108	010	水湳菸樓修復及再利用計畫案	文資處	中冶環境造形顧問有限公司	郭中端	1070131	1081130	1061101	1070501	1070901	1080101	1081031	2,380	已於108年9月11日中市文資古字第1080007766函請執行團隊依契約書規定，於發文30日曆天內檢送結案資料辦理驗收。	符合	繼續列管
								1070131	1070213	1070815	1080318					

二、府列管標案

臺中市政府 108 年 09 月份 府列管標案進度

資料下載時間：108.10.7

執行月份	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	解除列管件數	合計
108 年 9 月	434 件(88.93%)	35 件(7.17%)	2 件(0.42%)	7 件(1.43%)	10 件(2.05%)	488 件

(一)學校工程

進度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	解除列管件數	合計
小計	30 件(73.17%)	5 件(12.19%)	2 件(4.88%)	2 件(4.88%)	2 件(4.88%)	41 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	104DD00007	教育局/國民小學/石角國小	東勢區石角國小老舊校舍整建工程	58,905	98	100	2	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 已付尾款
2	105DD00242	教育局/國民小學/軍功國小	臺中市北屯區軍功國民小學第四期校舍工程	74,250	98	100	2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 綠建築評定通過已辦理結算
3	108DD00055	教育局/市立高中職/臺中二中	臺中二中-藝教大樓新建工程	99,789	55	30	-25	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 因追加預算部份建築師重新修正，俟追加預算部份送教育局核定後再行辦理上網招標
4	106DR00033	教育局/市立高中職/西苑高中	西苑高中老舊校舍改建暨校園新建工程	535,534	40	30	-10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 西苑高中校舍工程經流廢標檢討會議，決議分二案招標，

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								9/16 外聘學者專家審查拆標後預算書圖，決議修正後再行受審。預計 10/14 進行第二次審查。
5	106DD00060	教育局/國民小學/龍津國小	臺中市龍井區龍津國民小學 106-108 年度老舊校舍拆除重建工程(含委託規劃設計監造技術服務)採購案	113,256	75	69	-6	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 1.3 樓牆鋼筋綁紮、強組模、機電消防預埋管、插座開關金屬盒預埋。 2.四樓樑組模、版組模、梁配筋、版配筋、澆置 RC、放樣。 3.9 月 5 日、9 月 18 日召開督導會議。
6	106DD00311	教育局/工程營繕科/	前瞻基礎建設 106—109 年「校園社區化改造計畫—友善育兒空間」之文小 10 新建幼兒園園舍工程案	105,736	70	64	-6	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 本案委託專案管理(PCM)業已於 2 月 14 日簽訂契約完畢，廠商業於 107 年 3 月 15 日提送統包工程需求等相關資料，並於 107 年 5 月 9 日經雲科大檢核通過，統包需求書等招標文件已召開統包工程採購評選委員會並辦理公開閱覽完畢，招標文件業於 107 年 7 月 19 日上網公告招標，已完成決標及簽約作業，基本設計業於 108 年 2 月 15 日經本局審查通過，於 108 年 5 月 9 日召開細部設計審議，修正後通過，另都市設計審議委員會於 108 年 7 月 17 日召開，修正後通過。本案已於 108 年 5 月 8 日開工，工程預定進度 30.315%，實際進度 22.043%。
7	106DD00310	教育局/工程營繕科/	前瞻基礎建設 106—109 年「校園社區化改造計畫—友善育兒空間」之文小 65 及文小 66 新建幼兒園園舍工程案	148,198	69	64	-5	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 統包工程需求等相關資料，並於 107 年 5 月 9 日經雲科大檢核通過，統包需求書等招標文件已召開統包工程採購評選委員會並辦理公開閱覽完畢，招標文件業於 107 年 7 月 19 日上網公告招標，已完成決標作業，基本設計業於 108 年 2 月 15 日經本局審查通過，文小 65 於 108 年 5 月 9 日召開細部設計審議，決議修正後通過，另都市設計審議委員會於 108 年 7 月 3 日召開，修正後通過。另文小 66 於 4 月 26 日召開細部設計審議，決議修正後通過。兩案皆於 108 年 5 月 8 日開工，截自 9/30，文小 65 預定進度 31.470%，實際進度 21.921%；文小 66 預定進度 24.86%，實際進度 21.953%。
8	106DD00313	教育局/工程營繕科/	前瞻基礎建設 106—109 年「校園社區化改造計畫—友善育兒空間」之廍子地區新設校新建幼兒園	86,835	69	65	-4	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：0 次 本案委託專案管理(PCM)業已於 2 月 14 日簽訂契約完畢，廠商業於 107 年 3 月 15 日提送統包工程需求等相關資料，並於 107 年 5 月 9 日經雲科大檢核通過，統包需求書等招

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			園舍工程案(臺中市廍子地區新建幼兒園舍統包工程)					標文件已召開統包工程採購評選委員會並辦理公開閱覽完畢，招標文件業於107年7月19日上網公告招標，業於107年11月16日完成決標及簽約作業,基本設計於108年2月15日經本局審查通過，於108年4月26日召開細部設計審議,決議修正後通過,已於108年5月8日開工，108年7月26日取得建照，工程預定進度28.161%，實際進度24.813%。
9	106DD00082	教育局/國民小學/清水國小	臺中市清水國小育英樓拆除暨校舍新建工程	166,892	65	62	-3	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 1. 一般教室1F綁紮灌漿。 2. 視聽教室綁紮。
10	102DS11013	教育局/國民中學/成功國中	教育部補助成功國中至善樓102年老舊校舍整建計畫硬體工程	99,900	100	98	-2	流廢標次數：6次， 期程修改次數：3次 廠商提採購履約爭議調解中,調解會建議由第三方公正單位鑑定後,再予調解
11	106DD00066	教育局/國民小學/南陽國小	臺中市南陽國小仁愛、信義樓拆除重建工程	99,990	67	66	-1	流廢標次數：5次， 期程修改次數：1次 1.承攬設計廠商108年9月2日提送108年8月份工作月報。(發文字號：蘇懋彬建築師事務所108年9月2日蘇南陽拆除建字第108217號函。) 2.信義樓及仁愛樓樑模組立及清水模板鋪設、水電（弱電、插座、消防）配管施作、仁愛樓牆筋綁紮。3.3F水電放樣及配管。
12	106DD00052	教育局/國民小學/光正國小	臺中市霧峰區光正國民小學老舊校舍拆除重建工程	63,607	55	55	0	流廢標次數：3次， 期程修改次數：1次 開挖、湧水處理。(8/30變更設計議價)
13	106DD00062	教育局/國民小學/梧棲國小	梧棲國小北棟教學大樓B棟拆除重建工程	68,310	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 108年3月15日變更標案管考期程，待本校CD棟拆除重建工程落成後開工
14	106DD00289	教育局/國民中學/后里國中	臺中市立后里國民中學綜合活動中心新建工程	60,000	20	20	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 108年9月27日建築師函送第二次修正後細部設計圖書
15	107DD00040	教育局/國民中學/神圳國中	臺中市立神圳國民中學多功能活動中心暨非營利幼兒園教室興建計畫	100,000	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 107年3/21完成建築師遴選，11/9辦理基本設計審議會議，108年1/7經研考會同意備查，4/16第2次細部設計審查會，結論為修正後通過，5/15預算書及細部設計圖說

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								同意備查，108 年 8/15 及 8/23 兩度流標，於 9/24 減項發包後再次上網招標，預定於 10/9 開標。(童健程建築師事務所)
16	107DD00348	教育局/國民中學/大雅國中	臺中市立大雅國中老舊校舍拆除重建工程（第二期）	63,851	60	60	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 1.模板 B1 頂樓吊模及補強收尾 2.鋼筋 B1 頂樓收尾及預留筋施作 3.水電 B1 頂樓配管收尾 4.B1 頂樓標高器施作 5.粗工 B1 樑版內清潔及環境整理
17	105DD00123	教育局/國民小學/梧棲國小	梧棲國小北棟教學大樓 C、D 棟拆除重建	87,000	87	87	0	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 預定進度 80.911%,實際進度:81.047% 9 月施工工項:外牆粉刷、油漆工程、抿石子、4F 內牆粉刷、機電配管配線工程 10 月施工項目：外牆粉刷、油漆、抿石子、磨石子地磚舖設、機電配管
18	104DD00022	教育局/國民小學/西區中正國小	西區中正國小老舊校舍整建工程	146,520	98	98	0	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：1 次 辦理工程結算中
19	104DD00024	教育局/國民小學/翁子國小	臺中市豐原區翁子國民小學老舊校舍整建工程	98,505	98	98	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 辦理監造驗收
20	106DD00038	教育局/國民小學/龍井國小	龍井國小前棟老舊校舍新建工程	89,569	67	67	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 1.四樓洗手臺、太陽能基座及廁所二次結構混凝土澆置。2.外牆鋁門窗安裝及坎縫處理。 3.窗框防水整理。4.四樓內牆泥作粉刷及四樓頂版打底粉刷。5.廁所管路安裝及防水塗裝。6.發電機設備廠驗。7.電梯及防火捲門設備安裝。
21	105DD00238	教育局/國民小學/東海國小	臺中市西屯區東海國民小學第二期校舍新建工程	118,000	86	86	0	流廢標次數：5 次， 期程修改次數：0 次 1 本月進度： 108.9.1~11：三樓鋼構結構體施工 108.9.1~11：三樓屋頂鋁包板工程 108.9.2~30：教室牆面、地板磁磚

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								施工 2.下月進度： 地坪工程施工 廁所磁磚工程
22	108DD00066	教育局/市立高中職/臺中高工	臺中高工-新實習大樓新建工程	145,114	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 流標多次預算不足，申請預算補助中
23	108DF00141	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市大里區益民國小學生活動中心暨地下停車場興建工程	280,000	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 設計單位於 108 年 9 月 6 日召開校園重建規劃審議委員會審查會議，並提送公共設施用地多目標使用計畫申請，預計 10 月 7 日召開公共設施用地多目標使用審查會議。
24	108DD00040	教育局/工程營繕科/	臺中市立神岡國民中學改制高級中等學校校舍興建工程	240,000	60	60	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 1.1FL 梁板底模組立　2.1FL 梁板鋼筋綁紮　3.1FL 樓板水電配管　4.1FL-SC2 預栓施工
25	106DD00048	教育局/國民中學/大雅國中	臺中市立大雅國民中學老舊校舍(至善樓、平和樓)整建工程	94,050	59	60	1	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 1.模板 B1 頂樓吊模及補強收尾 2.鋼筋 B1 頂樓收尾及預留筋施作 3.水電 B1 頂樓配管收尾 4.B1 頂樓標高器施作 5.粗工 B1 樑版內清潔及環境整理
26	105DD00015	教育局/國民中學/龍津國中	龍津高中--105 年龍津國中新建活動中心工程	80,000	76	77	1	流廢標次數：6 次， 期程修改次數：0 次 已於 107 年 8 月 15 日決標，已於 11 月 12 日開工，正常履約中
27	106DD00146	教育局/國民小學/太平區新高國小	臺中市太平區新高國民小學新設校舍新建工程	211,000	68	69	1	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：1 次 1.本月 9/10 及 9/25 召開監造會議 2.工地施工施作項目:.A 棟 2F 柱牆 3FL 樑版鋼筋綁紮及模板組立;B 棟 1F 柱牆 2FL 樑版鋼筋綁紮及模板組立和混凝土澆置;C 棟與 D 棟 3FL 混凝土澆置及 D 棟 3F 柱牆 RFL 樑版鋼筋綁紮及模板組立
28	105DD00212	教育局/國民小學/大同國小	臺中市西區大同國民小學-歷史建築大同國小前棟大樓修復暨再利用工程	72,942	98	100	2	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 已完成付款

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
29	104DD00029	教育局/國民小學/東區成功國小	臺中市東區成功國民小學老舊校舍整建計畫	183,150	95	98	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 保固金已繳完，已辦理工程款付款。
30	106DD00026	教育局/國民中學/外埔國中	臺中市立外埔國民中學老舊校舍拆除重建工程	146,612	65	71	6	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 錦標營造按進度施工未嚴重落後，並陸續提送施工前計畫與報表、材料送審等文件，建築師亦接續審查並報教育局核定備查。1080905 召開第 15 次監造會議及工程督導會議，1080919 召開第 16 次監造會議
31	106DD00050	教育局/國民小學/龍港國小	臺中市龍井區龍港國民小學 A、C 棟校舍拆除重建工程	60,166	60	68	8	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.A 棟：1FL：鋼筋綁紮、水電配管、模板組立、混凝土（4000PSI）澆置、拆模養護、放樣。 2.A 棟：1F：柱牆組立、柱牆模板組立　單面模。 3.A 棟：1F 柱牆：模板組立　單面模、鋼筋綁紮、水電配管、牆面、2FL 版梁（下層）以上等施作
32	107DD00358	教育局/國小教育科/國小教育科第一股	教育局小教科-台中市實驗教育複合式園區第二期工程	82,060	75	83	8	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 已於 108.7.23 取得雜項執照（含使用執照變更及室內裝修許可）。 五大管線圖審情形：自來水免審、電信審查已核准、餘消防、電力、污水等審查部分刻正由各目的事業主管機關簽核准在即。 承商預計於 108 年 10 月 7 日前復工
33	107DD00363	教育局/市立高中職/中港高中	中港高中體育館修繕工程	70,000	83	94	11	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 1.108.09.11 初驗（建築）　　2.108.09.27 初驗限期改善期限.
34	105DD00226	教育局/國民小學/?子國小	廍子國小-臺中市北屯區廍子地區新設學校工程	181,000	57	72	15	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 南棟 3F 及 4F 結構體（模板組立、鋼筋綁紮、機電配管、280kgf/cm2 混凝土澆置、施工架組立）。 北棟 3F 及 4F 結構體（模板組立、鋼筋綁紮、機電配管、280kgf/cm2 混凝土澆置、施工架組立）。 東棟 1F 結構體（模板組立、鋼筋綁紮、機電配管）。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
35	106DD00190	教育局/國民中學/雙十國中	臺中市立雙十國民中學活動中心(含幼兒園暨地下停車場)新建工程	95,340	40	59	19	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 1.結構體基礎 FS 版鋼筋綁紮 2.結構體基礎 FS 版機電管路配管施作 3.結構體基礎 FS 版模板組立
36	106DD00100	教育局/國民小學/東陽國小	東陽國民小學教學大樓拆除重建工程	84,513	20	40	20	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 10 月 3 日決標公告，案號 1080903，目前新標案簽約中
37	107DQ00007	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	臺中市歷史建築「潭子國小日式校舍」修復暨再利用工程(含監造及工作報告書)案	64,000	40	62	22	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 本案於 108 年 9 月 5 日召開二期擴充景觀設施及消防受信總機管路安排會勘，確認設置位置。
38	106DD00088	教育局/國民小學/瑞峰國小	臺中市大肚區瑞峰國民小學拆除東棟老舊校舍暨活動中心整建工程	98,717	30	56	26	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：0 次 1.申請市府放樣工程。 2.工區樹木移除作業。 3.基礎開挖作業（含鋼軌樁施設)。
39	106DD00110	教育局/國民小學/龍海國小	臺中市龍井區龍海國民小學 106-108 年度老舊校舍拆除重建工程	128,740	30	67	37	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 1.屋突 pc 澆置。2.室內裝修工程 3.水電配管
40	105DD00193	教育局/市立高中職/龍津高中	龍津高中--龍津國中改制高中第一期綜合教學大樓工程	144,800	30	70	40	流廢標次數：6 次， 期程修改次數：0 次 已於 1 月 15 日開工，履約中
41	105DD00213	教育局/國民中學/育英國中	臺中市立育英國民中學育英堂重建工程	85,000	30	71	41	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：0 次 3FL 柱牆模板組立及鋼筋綁紮

(二)道路橋梁工程

進度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	解除列管件數	合計
小計	28 件(77.78%)	7 件(19.44%)	0 件(0.00%)	1 件(2.78%)	0 件(0.00%)	36 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	108DF00212	建設局/新建工程處/土木工程科第一股	龍井區山腳排水上游延伸段新闢橋梁工程-4 標	140,000	55	40	-15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 刻正提送交通維持計畫審查，俟交維計畫審查通過及台電特高壓管線 中華電信管線遷移後進場施作
2	107DF00318	建設局/新建工程處/土木工程科	國道三號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程延伸段	100,000	71	69	-2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.品管文書資料作業 2.AOK+815~AOK+845 預鑄箱涵吊裝 3.AOK+844~AOK+900 A1 型擋土牆 4.P1 橋墩第二昇層鋼筋綁紮 5.P2 橋墩基礎位置河道水位整理 6.P3 橋墩基礎混凝土澆置及墩柱第一昇層鋼筋綁紮 7.右岸 BOK+091~BOK+120(RT),左岸 COK+0~COK+33.5(LT)B 型擋土牆施作
3	105AF00096	建設局/新建工程處/土木工程科	國道四號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道工程(新闢大甲溪橋梁及引道段)委託監造技術服務	42,258	100	98	-2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 工程已於 107 年 10 月 15 日申報完工，委外監造目前已驗收，辦理結算中
4	105AF00097	建設局/新建工程處/土木工程科	中科南向聯外道路新闢跨越大甲溪橋梁及引道工程委託監造技術服務	40,371	100	98	-2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 105 年 11 月 17 日開工，契約工期約 24 個月，原契約完工期限為 107 年 12 月 27 日，施工團隊將戮力於 107 年 10 月底前先行開放通車。 於 108 年 6 月 25 日完成第三次變更設計訂約程序，並於 108 年 7 月 1 日申報復工，將於 108 年 7 月 2 日辦理竣工確認，於已 108 年 7 月 15 日辦理初驗，訂於 108 年 7 月

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								29 日前初驗缺失修正完成，預計於 8 月簽辦派員正式驗收。
5	104DF00358	建設局/養護工程處/路燈養護科	臺中市水銀路燈落日計畫汰換工程	749,117	100	98	-2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 第二、三、四、五、六區之工程款已完成結算並撥付 60%（驗收簽核畢）、第八工區待開立發票、第一工區已完成驗收作業並辦理工程款結算、第七工區尚有民事訴訟程序未著；勞務部份第二、四及五工區之勞務款已完成結算並撥付 60%，其餘工區刻正辦理結算中。
6	104DF00377	建設局/新建工程處/土木工程科	知高橋改建工程	514,500	100	98	-2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 廠商於 9 月下旬提送結算補正資料，刻正簽辦中。
7	105DF00350	建設局/新建工程處/土木工程科	中科南向聯外道路新闢跨越大甲溪橋梁及南引道工程	1,716,195	100	98	-2	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 已於 105 年 11 月 17 日開工，契約工期約 24 個月，原契約完工期限為 107 年 12 月 27 日，施工團隊將戮力於 107 年 10 月底前先行開放通車。 截至 107 年 10 月 26 日，預定進度：95.583%，實際進度:98.255%。 "已於 105 年 11 月 17 日開工，契約工期約 24 個月，原契約完工期限為 107 年 12 月 27 日，施工團隊將戮力於 107 年 10 月底前先行開放通車。 1.因辦理變更設計程序於 107 年 11 月 15 日申報停工，於 108 年 6 月 25 日完成第三次變更設計訂約程序，並於 108 年 7 月 1 日申報復工,將於 108 年 7 月 2 日辦理竣工確認,於已 108 年 7 月 15 日辦理初驗，訂於 108 年 7 月 29 日前初驗缺失修正完成，預計於 8 月簽辦派員正式驗收。 2. 立德第 22 期請款於 108 年 6 月 27 日提送，目前請款進度 97.40%，108 年 7 月 16 日函文退請監造釐正相關數量後再行提送本處申請估驗請款，監造 7/30 重新提送估驗請款，刻正簽辦中。 （108/07/30）"
8	106DF00301	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市后里區后科路延伸工程	103,109	100	98	-2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 已於 106 年 9 月 30 日開工，預計 107 年 6 月底完工。 於 107.9.30 完工，刻正辦理結算驗收程序中。
9	107CF00010	建設局/新建工程處/用地	東區武德街(新民街至南京路)拓寬	167,000	75	75	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科	工程					108.9.12 依科務會議主席裁示，當日函請都發局儘速主政開會；108.9.17 都發局會辦擬請府一層召開協調會，配合出席會議。
10	107CF00013	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區宏福巷(福科路至福林路)打通工程	356,236	60	60	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：2 次 繕製徵收計畫書中
11	106CF00008	建設局/新建工程處/用地科	龍井區 12-66-1 延伸至沙田路六段道路開闢工程	79,000	40	40	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：2 次 因工程範圍台電公司高壓電塔需配合遷移，經台電研議多個方案，皆因無法取得用地而無法執行，目前尚無合適遷移方案，故已暫緩續辦用地取得協議價購事宜
12	106CF00018	建設局/新建工程處/土木工程科	國 4 神岡聯絡道至中清路高鐵橋下道路開闢工程	75,400	50	50	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：1 次 測量公司已於 108.09.16 完成測量，訂於 108.10.08 點交樁位給地政事務所，預計 11 月份召開第一次公聽會。
13	105AF00094	建設局/新建工程處/土木工程科	104 年度道路橋樑工程委託設計監造技術服務（大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等 10 區）	11,585	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約規定陸續派工中
14	105AF00108	建設局/新建工程處/土木工程科	貓羅溪大橋新建暨周邊道路改善工程委託設計監造技術服務	29,142	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 107 年 1 月 24 日辦理細部設計審查，107 年 2 月 14 日提送修正後細設報告，經委員及相關單位確認後於 107 年 4 月 16 日完成備查，經費籌措中。
15	105CF00017	建設局/新建工程處/用地科	東區大智路(站區至新民街至復興路)新闢工程	400,000	75	75	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：2 次 108.9.16 地政局陳報徵收計畫書送內政部排審。
16	099BD00008	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中生活圈道路系統建設計畫(公路系統)6 年(98-103)計畫-烏日鄉中 75-1 線道路拓寬工程-委託規劃技術服務	4,880	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 規劃設計中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
17	102AF00050	建設局/新建工程處/土木工程科第一股	台中生活圈4號線大肚段路線環境影響評估作業委託技術服務案	19,500	85	85	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：3次 （一）本案起點自高鐵台中站特定區環河路五段至台17線，全長約15.34公里、寬度25~50公尺，工程總經費約140億元（工程費62億1,700萬元、用地費77億8,300萬元)。 （二） 臺中市政府環保局審查「臺中生活圈4號線大肚段」環境影響評估報告書（初稿）後，於106年1月9日以中市環綜字第1050148012號函復說明項第2條第3項略以：「經濟部已於105年12月21日以經地字第10504606400號公告大甲斷層，請確認本開發案是否位於地質敏感區並將查詢結果納入報告附錄。若位於公告之地質敏感區，請依地質法規定進行基地地質調查及地質安全評估，並於報告書中納入調查及評估結果。」106年10月12日將修正後「臺中生活圈4號線大肚段」環境影響評估報告書報本府環保局，環保局於106年11月28日現勘及12月11日召開專案小組初審會議，新工處依決議於107年1月25日至本市文資處開會討論文資事宜,本案於107年5月14日經臺中市文化資產處召開專案小組會議，現依委員結論建議修正報告書並向環保局申請展延至107年8月28日（原107年5月28日） （三）本案經臺中市政府107年12月7日召開臺中市遺址審議委員會結論採路堤方案方式辦理，採本方案全線經費約121億(工程費約65億、用地及拆遷補償費約56億)，工期約20個月，旨案本局於108年1月25日提送環境影響評估報告書（修正一版）至臺中市政府環境保護局，該局於108年2月20日召開專案小組第二次書審會議，已依期限提送修正資料，台中市政府環保局訂於108年6月4日召開第3次小組書審會議,已於108年8月30日提送環保局供審查委員確認，尚有部分項目需修正，刻正修正中。
18	102DF00514	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市水湳40M-11號道路與中科東向道路銜接工程	976,405	89	89	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 施工中。
19	103BF00008	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路委託規劃設計暨監造技術服務案	220,000	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 第1、2、3標：配合近期法院判決結果賡辦第二階段環境影響評估；本局重新辦理環評，於108年3月6日重啟評

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								估作業開標，108 年 3 月 22 日決標，並於 108 年 4 月 17 日提送環評大會，環評委員同意本案進入環評二階程序，目前辦理第一階段環評成果公展，工程預計 111 年 3 月開始施工。 第 4 標已於 107 年 9 月完工；第 5 標已於 107 年 11 月完工。
20	103DF00422	建設局/新建工程處/土木工程科	東勢-豐原生活圈快速道路(第四標-跨大甲溪橋梁段工程)	684,000	100	100	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 已於 105 年 02 月 27 日開工，預計 107 年 9 月 5 日完工。（共 922 日曆天，含颱風展延 4 日，106 及 107 年度春節不計工期 6*2=12 日，用地延遲展延 182 日及 106 年 6 月豪大雨影響 18 日，勞動基準法部分條文修正展延 28 日、台電公司辦理道路桿線下地作業影響展延 39 日及辦理第一次變更設計影響展延 69 日曆天） 於 107.9.6 報竣，刻正辦理結算驗收程序中
21	104AF00098	建設局/新建工程處/土木工程科	104 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北屯、新社、東勢、和平等 10 區)	11,585	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 規劃設計
22	107CF00016	建設局/新建工程處/用地科	潭子區頭張路二段 113 巷道路打通工程	60,500	60	60	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 依管考期程進度辦理
23	107CF00017	建設局/新建工程處/用地科	大里區草湖地區聯外道路(含 AI-005 延伸)新闢工程	410,000	60	60	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 依管考期程進度辦理
24	107DF00287	建設局/養護工程處/第一工程隊	臺中市中區干城運輸場站路平.共管建置及人行道改善工程	80,000	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中
25	107DF00290	建設局/養護工程處/第一工程隊	北屯區太原路道路品質及環境提升工程	120,000	95	95	0	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 辦理太原路三段 AC 刨封作業
26	108AF00071	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路(第 1 至 5 標）環境影響評估委託技術服務	25,465	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 9/26 環保局召開範疇界定大會

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
27	107DR00030	建設局/養護工程處/第一工程隊	106年度臺中市西屯區環中路(西屯路至僑大二街)人行道及道路改善工程	57,128	82	83	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中
28	105DF00199	建設局/新建工程處/土木工程科	永春南路延伸開闢至遊園路道路工程	272,000	86	87	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1.路基回填滾壓 2.擋土牆身施作 3.U側溝 4.左右側緣石 5.金屬欄杆
29	107AF00091	建設局/新建工程處/用地科	臺中市道路橋樑公園廣場開闢工程測量及用地取得作業委託技術服務採購案	12,000	95	98	3	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案已於108年9月19日驗收完成。
30	107DR00031	建設局/養護工程處/第一工程隊	106年度臺中市西屯區環中路(僑大二街至廣福路)人行道及道路改善工程	60,694	77	81	4	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中
31	108DF00243	建設局/建築工程管理科/	臺中市臺灣大道沿線公共通行空間系統改善工程	50,000	0	5	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.本案勞務採購已於108年9月24日由承泰工程技術顧問有限公司開始履約。 2.依契約規定廠商預計於108年10月14日前提送基本設計及3D模擬資料。
32	106DF00423	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第五工區	109,182	62	67	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 施工中
33	107DF00337	建設局/養護工程處/第二工程隊	臺中市大雅區科雅路路平及人行道改善工程	80,000	83	98	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 108年8月21日完成驗收
34	108DF00184	建設局/新建工程處/土木工程科	龍井區山腳排水上游延伸段新闢橋梁工程-第3標	92,570	40	56	16	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 108年5月29日開工，刻正辦理備料作業及排除管線地上

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								物障礙作業中
35	107DF00334	建設局/新建工程處/土木工程科第一股	五權南一路(美村南路至南和一街)開闢工程	50,000	20	40	20	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 工程發包中
36	107CF00014	建設局/新建工程處/用地科	臺中市烏日區公園路 396 巷銜接公園路 352 巷道路打通工程	215,000	50	95	45	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 發放徵收補償費

(三)交通工程

進度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	解除列管件數	合計
小計	7 件(77.78%)	2 件(22.22%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件	9 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	105DG00003	交通局/捷運處/綜合規劃課	辦理 2018 花博補助臺鐵后里車站東口增設計畫(含規劃設計、監造及施工)	160,000	100	95	-5	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：2 次 臺鐵局於本府 108 年 2 月 22 日「花博特別預算經費結(決)算處理事宜會議」中表示，因后里東站主體涉及契約變更故延遲驗收進度，目前 20 項包結案中，尚餘 1 項未完成。目前臺鐵局已將變更契約相關資料報該局核定中，俟核定後辦理驗收作業，另本局亦已函請台鐵局將於 108 年 9 月 27 日至本局說明目前執行進度及核銷情形。
2	100AG00006	交通局/運輸管理科/運輸管理科第二股	臺中市快捷巴士(BRT)藍線專案管理及後續路網可行性研究及規劃	68,000	100	98	-2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 一、本案係配合公車捷運系統藍線優先段工程之專案管理計畫，目前 CL02 標土建水環工程及 CL03 標機電系統工程

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								已驗收完成並結算，本局於108.9.5函文設計監造驗收文件修正意見及責任疏失項目，設計監造已於108.9.16提送補正竣工報告書，經專管單位於108.9.20審查無意見，本局刻正檢視設計監造單位之驗收文件，後續將辦理設計監造竣工驗收事宜。 二、本案請款核銷部分（一）專案管理部分：第二期款部分業於106.1.20審查同意並請林同棪工程顧問股份有限公司辦理請款作業，目前尚未提送款單據，第五期款部分待完成總驗收後再辦理付款作業。(二）後續路網部分：付款作業已完成。
3	101AC01008	交通局/交通規劃科/	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯延伸線後續可行性研究	10,000	95	95	0	流廢標次數：3次， 期程修改次數：4次 1、108年5月10日交通部已召開複審委員會，將依會議紀錄賡續辦理。 2、108年5月16日、108年6月17日、108年7月12日、108年8月13日召開工作會議討論後續報告修正方向。 3、108年9月30日函報修正報告書至交通部審議。
4	101AG00010	交通局/運輸管理科/運輸管理科第二股	臺中市公車捷運系統(BRT)藍線委託設計監造技術服務	63,657	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案係配合公車捷運系統藍線優先段工程之專案管理計畫，目前CL02標土建水環工程及CL03標機電系統工程已驗收完成並結算，本局於108.9.5函文設計監造驗收文件修正意見及責任疏失項目，設計監造已於108.9.16提送補正竣工報告書，經專管單位於108.9.20審查無意見，本局刻正檢視設計監造單位之驗收文件，後續將辦理設計監造竣工驗收事宜。
5	103DG00054	交通局/停管處/設施工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫G10站轉乘設施併水安公園地下停車場興建工程	348,390	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本案預訂108年10月18日領取使用執照後辦理驗收事宜，因本案涉及提前使用，爰本局於108年9月16日函請臺北市政府捷運工程局第二區工程處啟動部分驗收程序，預計108年11月30日前完成驗收，108年12月31日前完成付款。
6	104DG00026	交通局/捷運處/機電系統課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫 -CJ900機電系統工程	10,908,000	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 1.機電全系統動態整合測已於6月底結束，並於108年7月22日完成「試營運驗證測試」作業，該驗證為模擬實際營運通車時電聯車的營運班表，測試時間由上午6時行

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								駛至下午 24 時，不間斷的行駛共 7 天。 2.依臺中烏日文心北屯線 CJ900 標機電系統工程第 4 次工期展延案，其實質完工到達日期為 108 年 7 月 24 日，現廠商 KAC 主張因臺中線土開車站機電機房、連通道、旅客詢問處（PAO）及備援行控中心等區域延遲交付，致使本標無法於 108 年 7 月 24 日前完成實質完工契約應達成之項目，將提出第 5 次工期展延，惟展延時程將待北捷局召會討論後通知本局。
7	104DG00028	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ930 標 G10 至 G17 站及全線電梯/電扶梯區段標工程	8,377,000	94	94	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：4 次 刻正進行車站、出入口裝修、連通道、相關復舊作業等。
8	104DG00029	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ910 標機廠、G0 站及全線軌道區段標工程	5,375,000	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 CJ910 區段標已於 108 年 2 月 18 日竣工，刻正辦理驗收作業
9	104DG00035	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ920 標 G3 至 G9 站及全線環控系統區段標工程	7,676,000	92	92	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 持續進行車站建築施工及出入口地面復舊作業等。

(四)水利工程

進度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	解除列管件數	合計
小計	43 件(93.48%)	3 件(6.52%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	46 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	107DD01182	水利局/污水營運科/	臺中市綠川水質現地處理設施工程	250,000	63	60	-3	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於108.5.23開工
2	106DD01180	水利局/污水工程科/	「臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(一)-西屯路三段、國安一路等鄰近區域	167,300	93	92	-1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 試挖作業、立坑作業、推進作業、連接管埋設作業及用戶接管作業
3	107DD01204	水利局/污水工程科/	惠來溪及潮洋溪引流、污水截流及水環境改善工程	271,000	61	60	-1	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 1.惠來溪（智惠街~櫻花路間）截流設施牆身、背牆、升層及頂版施工作業 2.惠來溪砌石牆面施工 3.港尾子溪取水段試挖
4	108DD01001	水利局/雨水下水道工程科/	臺中市綠川水環境改善計畫(愛國街至信義南街)	74,380	55	55	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 本工程施工中
5	108DD01099	水利局/污水工程科/	臺中市水湳污水下水道分支管網暨用戶接管工程(3)-四平路等鄰近區域	300,480	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 108.09.17開標，108.09.27召開評選會議。
6	106DD01188	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(一)-福科路、玉門路等鄰近區域	156,500	77	77	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 玉門路推進及台灣大道1230巷明挖及用戶接管
7	106DD01192	水利局/污水工程科/	臺中市10期重劃區污水下水道用戶接管工程開口契約-第四標	65,430	89	89	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 第一次擴充第四、五次派工施工中 第二次擴充第一派施工中
8	107AD01047	水利局/污水營運科/	臺中市福田水資源回收中心污泥乾燥減量統包工程	112,440	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 單體及系統測試
9	107BD01008	水利局/污水設施科/	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶	54,659	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 辦理基本設計（第一期修正實施計畫營建署已核定，目前

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			接管工程設計及監造委託技術服務					依據第一期修正實施計畫修正基本設計）
10	107BD01045	水利局/水利養護工程科/	臺中市綠川(信義南街~大明路)水環境改善計畫委託技術服務	67,032	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 設計完成，工程尚在執行中。
11	104BD01049	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程（10）委託設計及監造服務	106,049	80	80	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 10-1，2 標皆已開工，目前 10-4 標、10-7 標營建署同意修正後備查，10-9、10-10 標細部設計審查通過。
12	105BD01042	水利局/污水工程科/	臺中市水湳污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	64,981	80	80	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、水湳 1 標:108.09.18 依陳核意見退回修正，1080924 提送補充資料(定存單)。 二、水湳 2 標:實際進度 37.66%,目前敦化路、后庄七街推進工程、后庄路立坑。 三、水湳 3 標:108.09.27 召開評選會議。四、水湳 4 標:108.09.16 提送核定版，1080919 公開閱覽會辦中。
13	105DD01140	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 1K+080~1K+477 治理工程併辦土石標售	139,690	98	98	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 1.9 月 9 日報竣。 2.預計 10 月 3 日驗收。
14	106BD01041	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	62,226	80	80	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 建成 2 標細部設計中
15	106BD01043	水利局/污水工程科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期管線暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務案	88,084	80	80	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 豐原用戶接管一標於 108 年 6 月 27 日辦理第二次細部設計審查會，審查結果修正後通過，已於 108 年 8 月 22 日函文營建署備查中，預計 10 月中備查後辦理公開閱覽作業。
16	106BD01049	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9)委託設計及監造服務	50,142	80	80	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 6.辦理委九執行經費不足向營建署爭取增加經費 7.已於 107 年 10 月 25 日發文向營建署爭取委九增加執行經費

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								8.辦理 9-1 分標細部設計成果資料修正，以利後續發包及工程施作。 9.於 107 年 12 月 3 日檢送 9-1 分標修正細部設計成果予內政部營建署。 10.內政部營建署下工處於 107 年 12 月 7 日來文要求提供 108 年統一規範、圖書及單價。 11.於 107 年 12 月 7 日及 108 年 1 月 4 日檢送 108 年統一規範、圖書及單價予內政部營建署下工處。 12.於 108 年 1 月 23 日檢送 9-1 修正細部設計成果之內容差異對照表。 13.營建署於 108 年 2 月 15 日函文文檢還 9-1 修正細部設計成果，已於 2 月 21 日函文聯聖公司依營建署意見修正並於 3 月 11 日前提送本局。 14.聯聖公司於 3 月 11 日前已將 9-1 修正細部設計成果提送本局，俟本局檢核是否依依營建署意見修正後，函文該署備查。 15.於 108 年 4 月 24 日，將細部設計文件（修正二版）函送營建署備查。 16.內政部營建署於 108 年 5 月 15 日（營署水字第 1081088552 號函）發文請本局依審查意見修正後備查。本局於 108 年 5 月 16 日(中市水污工字第 1080038048 號函）發文請聯聖工程顧問股份有限公司依審查意見修正，並於 108 年 5 月 24 日前提送修正三版。 17.聯聖公司於 108 年 6 月 10 日（(108）聯字第 0610-09 號）已將 9-1 修正細部設計成果提送本局，本局並於 108 年 6 月 13 日（中市水污工字第 1080046112 號函）發文檢送 9-1 細部設計相關資料及修正內容對照表各 1 份函送營建署備查。 18.9-1 工程採購公開閱覽案俟本局會計室、秘書室、政風室意見修正後，移請秘書室辦理公開閱覽事宜。 19.9-1 工程採購公開閱覽案於 108 年 8 月 16 日上網公開閱覽，閱覽期間 8 月 16 日至 8 月 20 日；9-1 工程採購發包案俟本局會計室、秘書室、政風室意見修正後，辦理公開招標事宜。 20.9-1 工程採購評分及格最低標 1 案於 108 年 9 月 6 日奉核（中市水污工字第 1080073183 號結簽)；於 108 年 9 月 27 日已上網招標（案號:251080073183)，於 108 年 10 月 14 日 17 時止，10 月 15 日辦理開標事宜。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
17	106DD01105	水利局/污水工程科/	臺中市梧棲大排水質改善工程	127,925	98	98	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 108.02.15 初驗 3.3/14 驗收合格，工程尾款已支付。
18	107DD01128	水利局/雨水下水道工程科/	大里區大峰路防災公園	140,000	60	60	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 工程持續施工中
19	106DD01150	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9-3)東光路及東山路等鄰近區域	208,718	84	84	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.東山路一段 50 巷人孔收築作業 2.天闊社區明挖作業
20	106DD01174	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程 7-6（-忠明路及永興街等區域）	207,810	91	91	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 （工區 1）：永興街（學士路 236 巷～梅亭街）200 管線埋設 路證編號 108H08294（工區 2）：大義街（德化街～永興街 98 巷）200 管線埋設 路證編號 108H03061（工區 3）：忠太東路（忠明八街～太原路一段）300 管線埋設 路證編號 108H08294（工區 4）：永興街 134 巷 後巷接管
21	107DD01118	水利局/大地工程科/	旱溪排水水環境及鄰近區域設施改善(第一標)	88,800	65	65	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中
22	105DD01235	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 0K+000-0K+600 治理工程併辦土石標售及代辦之共同管溝工程	199,970	78	79	1	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 施工中
23	107DD01123	水利局/水利管理科/	旱溪排水水環境及鄰近區域設施改善(第二標)	79,000	68	69	1	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 1.彩橋橋面板養護 2.石籠整地放樣 3.新設無障礙坡道新砌磚牆 4.彩橋橋面板模板拆除
24	107DD01180	水利局/大地工程科/	臺中市新社區協成里九渠溝興中街分流工程－第二標	103,000	60	61	1	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 施工中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
25	107DD01211	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1)-國光路及民意街等鄰近區域	230,000	58	59	1	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 φ300mm、φ200mm明挖管線、φ600mm推進工作井立坑
26	107DD01199	水利局/水利養護工程科/	臺中市綠川(信義南街~大明路)水環境改善計畫工程A標	336,414	59	60	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 信義綠橋A2橋台既有結構打除。
27	107DD01200	水利局/水利養護工程科/	臺中市綠川(信義南街~大明路)水環境改善計畫工程B標	357,834	56	58	2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 美村路新設校門口路基整理及餘土處理。
28	107DD01203	水利局/污水工程科/	臺中市大里區污水下水道系統主次幹管及揚水站工程(1)-文心南路	176,850	59	61	2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 文心南路工作井立坑及推進。
29	107DD01151	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(8-4)-瀋陽路等區域範圍	177,430	63	65	2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 瀋陽路二段推進作業
30	107DD01169	水利局/水利工程科/	臺中市柳川污染整治及環境改善工程(第二期-林森柳橋至民權柳橋)	379,027	71	73	2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 107年12月8日開工，持續施工中。
31	107DD01120	水利局/大地工程科/	筏子溪景觀環境營造(車路巷橋-永安橋及礫間淨化)	163,199	63	65	2	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 施工中
32	105DD01205	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水2K+052~2K+496治理工程併辦土石標售	162,945	93	95	2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 108年9月6日驗收，結算中。
33	106DD01179	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-1)民生五權等鄰近區域	207,810	68	71	3	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1.大忠里污水用戶接管 2.第七次估驗 3.第一次變更設計

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
34	103DD01204	水利局/污水工程科/	臺中市西屯區寧夏路、華美西街等一帶污水下水道分支管網暨用戶接管工程	146,460	95	98	3	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 已竣工
35	106DD01172	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程（10-2）臺灣大道公益等鄰近區域	183,850	81	84	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 巷道連絡管埋設及用戶接管工程
36	107DD01201	水利局/污水工程科/	惠來溪及潮洋溪現地處理及水環境改善工程	297,477	58	61	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 108 年 2 月 26 日申報開工，目前處理單元第二階段牆身模板組立。
37	107DD01193	水利局/水利工程科/	臺中市柳川污染整治及環境改善工程(第二期-三民柳橋至林森柳橋)	341,100	57	61	4	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中。
38	105DD01206	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 2K+496~3K+066 治理工程併辦土石標售	199,920	73	77	4	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 施工中
39	106DD01121	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9-2)東光路及興進路等鄰近區域	198,970	86	90	4	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 自強街 3 號，400mm 管線推進 2. 精武路 39 巷 30 弄，200mm 管線埋設 3. 旱溪西路與東光東街口，300mm 管線埋設 4. 精武路 91 巷 15 弄，用戶接管埋設 5. 進化路 168 巷 15 弄，用戶接管埋設 6. 自強街 45 巷（進化路~自強街），用戶接管埋設 7. 自強街與力行路口，400mm 管線推進 8. 進化路與自強一街，工作井佈場 9. 自強街 3 號，400mm 管線推進 10. 南京東路 324 巷，200mm 管線埋設 11. 進化路經緯營區，工作井佈場 12. 自強街 3 之 5 號前，鋼環引拔人孔收築 13. 進化路經緯營區，機台架設

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								14. 進化路與自強一街口，機台架設 15. 自強街3之5號前，人孔收築 16. 進化路與自強一街口，機台架設 17. 旱溪西路，300mm管線埋設 18. 進化路與自強街33巷口，中間工作井施工 19. 精武路39巷，200mm管線埋設 20. 旱溪西路，200mm管線埋設 21. 進化路與自強一街口，400mm管線推進 22. 自強街與力行路口，300mm管線埋設 23. 進化路與自強一街口，AC鋪設 24. 精武路39巷，AC鋪設 25. 旱溪西路，AC鋪設 26. 自強街與力行路口，AC鋪設 27. 進化路與自強街33巷口　工作井佈場
40	107DD01213	水利局/污水工程科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期-豐原大道既有管線後續工程	168,013	56	63	7	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 1.已於107年12月24日完成審查，訂於107年12月28日辦理議價程序。 2.訂約。 3.已完成A002至A184推進的擋移排水作業及豐原大道二段相關的試挖作業。 4.辦理豐原水資中心前既有工作井A002開挖作業。 5.豐原大道二段工作井立坑、箱涵新設人孔及箱涵清淤。 6.豐原水資中心前既有工作井A002至A184鋼套管推進地改引孔。 7.已完成豐原水資中心前既有工作井A002至A184鋼套管推進地改作業。 8.豐原大道二段400加厚管推進作業。 9.已完成豐原水資中心前既有工作井A002至A184鋼套管及RCP推進作業。 10.已完成豐原水資中心前既有工作井A002人孔收築。 11.持續辦理豐原大道二段區段翻修、明挖置換管段、鋼套管推進等作業。
41	107DD01127	水利局/雨水下水道工程科/	臺中市綠川水環境改善計畫(民權路至復興路)工程	160,000	61	70	9	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 工程持續施工中
42	108DD01096	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接	212,160	30	40	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			管工程 7-7(進化北路及梅川東路等區域)					訂約中
43	107DD01196	水利局/污水工程科/	臺中市水湳污水下水道分支管網暨用戶接管工程(2)-敦化路等鄰近區域	220,790	59	70	11	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.目前施作后庄七街推進工程及人孔收築、后庄路立坑。 2.陳平路平德路口解禁申請,1080920 重新補充評估方案。
44	107DD01004	水利局/污水工程科/	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程第二分標(振福路旱溪東路二段等區域)	244,570	72	90	18	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 （1）明挖： 路證編號 107H05692 （工區 1）：振福路 436 巷 C1401 水系 / 200mm 埋設 路證編號 107H12717（工區 2):新興路 MC06 水系 /200mm 埋設 （2）刨封： 路證編號 108D11864 （工區 3）：新興路.新安街.旱溪東路二段.太順路
45	107DD01124	水利局/水利工程科/	臺中市柳川污染整治及環境改善計畫(中正公園至舊社公園截流工程及中正水淨場)	395,194	30	60	30	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中。
46	107DD01021	清水公所/公用及建設課/	清水區公正路雨水下水道工程	54,000	55	90	35	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 鋼板樁及水平支撐施作。箱涵施作。

(五)水土保持工程

進度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	解除列管件數	合計
小計	3 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	3 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	106DD01176	水利局/大地工程科/	新社區九渠溝滯洪池工程併辦土石標售	106,385	98	98	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 辦理結算中
2	107DD01066	水利局/大地工程科/	霧峰區車籠埤排水 1k+700~3k+700 治理工程	79,000	71	71	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 施工中
3	107DD01067	水利局/大地工程科/	霧峰區車籠埤排水 3k+700~5+300 治理工程	75,000	71	71	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 施工中

(六)公有建築工程

進度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	解除列管件數	合計
小計	58 件(87.88%)	6 件(9.09%)	0 件(0.00%)	2 件(3.03%)	0 件(0.00%)	66 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	107DH00029	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區東勢子段社會住宅新建工程	315,406	55	30	-25	流廢標次數：4 次， 期程修改次數：2 次 本案工程已於 108/ 9 / 23 公告上網招標，預計 10 / 22 截標，10 / 23 上午 10 時開標，另發 108/ 9 /25 發函全國各營造業同業公會邀標。
2	108DH00006	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市豐原區安康段二期社會住宅興建工程	2,014,984	40	30	-10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.已於 9 月 11 日開標，因無廠商投標而流標，於 9 月 19 日第二次公告，訂於 10 月 3 日開標，惟 10 月 2 日投標廠商來電提出預算書疑義需釐清，已於 10 月 3 日廢標。2.設計單位已依意見修正，於 10 月 4 日簽陳第三次公告作業，目前會簽相關單位中。3.於 9 月 23 日府簽擬調整期程，研考會表示俟決標後再依契約工期另案申請調整期

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								程，於 9 月 26 日簽准，故目前無法調整期程。
3	107DH00033	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區永億段社會住宅興建工程	576,152	30	25	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 ■預定管考進度: 108/ 5/28　完成細部設計完成日期（20%） ■實際管考進度（已完成）: 108/3/25 事務所檢送細部設計報告書，108/4/29 日召開細設審查開會（會議結論修正後通過），108/5/31 修正完成（20%） ■目前進度: 於 108/9/5 取得建造，截至 108/9/30 止目前工程招標文件簽核中
4	107DE01010	運動局/運動設施科/運動設施科第二股	臺中市「2019 東亞青年運動會」國立臺灣體育運動大學體育館整修工程	58,000	98	94	-4	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 本案於 108 年 9 月 24 日復工，依原契約期程計算預定竣工日期為 109 年 1 月 26 日，本局已召開復工前協調會議，依決議事項請承商提供 108 年 12 月底完工之預定進度表，將另行召開期程研商會議。
5	103DE00003	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市政府精密機械科技創新園區二期標準廠房新建工程	1,366,000	98	95	-3	流廢標次數：4 次， 期程修改次數：6 次 本工程承商業於 108 年 9 月 25 日申報竣工，刻正接續辦理竣工確認。
6	104DK00002	建設局/建築工程管理科/	臺中市甲興社會福利綜合大樓興建工程	80,326	100	98	-2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 1.本案已於 108 年 8 月 2 日函請承商依契約規定期限辦理綠建築標章申請，綠建築標章承商已於 108 年 8 月 28 日繳費，將俟建築中心辦理後評定。 2.設計監造單位已於 108 年 9 月 17 日將工程結算資料送局，結算簽呈刻正會辦社會局。
7	101DM00005	建設局/建築工程管理科/	臺中市政府警察局局本部暨各大隊興建工程(含潭子行政園區整體規劃)	1,070,000	100	98	-2	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：3 次 查三家共同承攬廠商均已繳納保固金並經監造單位於 108/9/6 審查完成，經 108 年 9 月 26 日洽詢市警局表示已完成內部簽核程序，並通知廠商開立發票，預計 108 年 10 月上旬前撥付完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
8	106DG00027	交通局/停管處/設施工程課	臺中市豐原區育英路多目標立體停車場暨豐南地區消防分隊興建工程	197,397	100	98	-2	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 本案業已於 108 年 9 月 23 日辦理正驗，預計 108 年 10 月 8 日辦理複驗
9	106DH00007	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平育賢段社會住宅新建工程（第一期）	726,292	84	84	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 主建築物區 A、B 區外牆擴張網，A 區 9F、B 區 13F-14F 室內牆面泥作粉刷（完成面），A 區 3F-7F、B 區 12F-13F 天花板施作，A 區 8F-10F、B 區 11F-14F 浴室地磚施作，A 區 4F、B 區 5F 室內噴漆，A、B 區 6F-10F 陽台防水，B 區 4F-5F 室內 60*60 地磚施作，A、B 區 3F-14F 給水試壓，A、B 區 R1F 花圃排水套管施作，A、B 區浴廁排煙管路施作，B 區（3F-14F）管道間防火填塞。
10	106AH00033	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區育賢段二期社會住宅興辦計畫委託設計監造技術服務案	54,379	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 ■預定管考進度： 107/10/10 完成第二次提交期中報告（70%）。 ■實際管考進度： 107/07/11 完成第二次提交期中報告（70%）。 ■■目前進度：截至 108 年 9 月 30 日止：工程施工進度預計進度 5.01%，實際進度 5.64%，超前 0.64%，進行 B 區鋼筋綁紮。
11	106AH00045	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區尚武段及東勢子段社會住宅新建工程委託設計監造技術服務案	85,092	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 東勢子段 ： 已於 108/ 9 / 23 公告上網招標，預計 10 / 22 截標，10 / 23 上午 10 時開標，另於 9 /25 發函全國各營造業同業公會邀標。 尚武段：已於 108 年 2 月 15 日簽約，4 月 2 日開工，目前工程截至 108 年 9 月 29 日止：預計進度 3.440%，實際進度 3.478%，超前 0.038%，目前進行土方整地及擋土柱（中間樁）施作作業。
12	106AH00047	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市梧棲區三民段社會住宅興辦計畫委託設計及監造技術服務案	33,845	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 機電配管、1 樓柱牆模板組立、外部施工架搭設
13	106D731010	新社公所/農業及建設課/	臺中市新社多功能綜合商業大樓新建工程	59,000	95	95	0	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 初驗缺失改善。
14	106DB00001	民政局/生命禮儀管理處/	外埔區第二示範公墓增設骨灰(骸)存	84,300	20	20	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		墓政管理課	放設施工程設計及監造勞務採購案					本案加強山坡地審查於10月2日召開審查會議，楊博閔建築師事務所於9月27日補正建築執照審查資料、9月30日提送本案相關預算書圖至本處審查，另將函請代辦機關建設局及新工處協助審閱，並刻正辦理五大管線申請項目，以利後續發包作業進行。
15	107DE01020	運動局/運動設施科/	大雅體育園區第二期工程	50,000	69	69	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 尚待辦理變更設計相關作業，已簽奉停工，俟變更設計完備後再行辦理復工。
16	107DH00001	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	沙鹿檔案庫房興建檔案大樓新建工程	172,141	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 沙鹿檔案庫房興建檔案大樓新建工程案於107年2月2日申報開工，108年7月2日申報竣工，業於108年7月31日辦理初驗，同年8月28日辦理初驗缺失複驗合格，9月25日辦理正式驗收。
17	107DH00014	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市梧棲區三民段社會住宅興建工程	884,267	65	65	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 機電配管、1樓柱牆模板組立、外部施工架搭設
18	107DH00016	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區同榮段社會住宅興建工程	1,705,776	59	59	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 截至108年9月30日止：預計施工進度9.62%，實際執行進度10.63%，超前1.01%，目前C基地施作B2外牆防水、B基地施作B3F車道、牆、梁底版、A基地施作土方整地到筏基大底、餘土載運。
19	107DH00017	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區育賢段二期社會住宅興建工程	1,516,406	57	57	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 ■預定管考進度： 108/01/31 完成工程開工（55%）。 ■實際管考進度： 108/02/17 完成工程開工（55%）。 ■目前進度：截至108年9月30日止：工程施工進度預計進度5.01%，實際進度5.64%，超前0.64%，進行B區鋼筋綁紮。
20	107AH00011	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市豐原區安康段二期社會住宅興辦計畫委託設計監造技術服務案	62,346	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 1.已於9月11日開標，因無廠商投標而流標，於9月19日第二次公告，訂於10月3日開標，惟10月2日投標廠商來電提出預算書疑義需釐清，已於10月3日廢標。2.設計單位已依意見修正，於10月4日簽陳第三次公告作

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								業，目前會簽相關單位中。
21	107AH00023	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區永億段社會住宅興辦計畫委託設計監造技術服務案	22,008	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 ■預定管考進度: 108/ 5/28　完成細部設計完成日期（20%） ■實際管考進度（已完成）: 108/3/25 事務所檢送細部設計報告書，108/4/29 日召開細設審查開會（會議結論修正後通過），108/5/31 修正完成（20%） ■目前進度: 於 108/9/5 取得建造，截至 108/9/30 止目前工程招標文件簽核中
22	107AH00060	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市大里區光正段二期社會住宅興辦計畫委託設計監造技術服務案-1	34,923	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 設計監造案已於 107 年 10 月 16 日簽約,刻正執行本案規劃設計,108 年 1 月 29 日召開第一次基本設計審查會,108 年 3 月 15 日基本設計報告書修正完成,4 月 3 日提送核定版，4 月 12 日同意備查並起計細部設計時程‘,108 年 7 月 11 日提送細部設計，8 月 22 日審查會召開，並決議 10 月 7 日提送機關審查後通過。
23	103DG00026	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫--土地開發基地共構工程(含監造)	222,342	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 截至 108/9/26， JJG091 區段標（EOT3）：預定進度 79.23%，實際進度 80.83%，整體施工進度超前；JJG051 區段標（EOT1）：預定進度 65.614%，實際進度 69.218%，整體施工進度超前。 G10 站出入口已達完工里程碑，刻正進行缺失改善作業；G5、G6、G11、G8a 混凝土結構體全數施作完成，G9-1 及 G9-2 地下室結構已全數施作完成,刻正進行地上結構體鋼筋及混凝土澆置作業，預計 108 年 10 月底前完成整體結構體施工。
24	103DM00007	警察局/後勤科/	大雅分局辦公廳舍新建工程	220,000	100	100	0	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：5 次 結算付款完成。
25	104DR00039	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美圖新建工程	3,200,000	55	55	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：4 次 工務所建置、暫置區圍籬施工、工區整地

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
26	105AH00061	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區北屯段社會住宅興辦計畫委託規劃設計及監造技術服務案	25,748	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 107.11.15開工，截至108.9.30止,預定進度10.49%,實際進度16.32%,目前無落後,現進行B1F版樑鋼筋綁紮及水電管線配置
27	105DB00005	民政局/生命禮儀管理處/墓政管理課	潭子區第七公墓更新興建納骨塔(第一期工程部分及第二期)	54,990	91	91	0	流廢標次數：2次， 期程修改次數：2次 上游道路AC施作、高壓磚-曲線型鋪設、上游路緣石鋪設、上游16格停車位完成澆置（壓花地坪及剛性透水鋪面-方型孔）、以及電路管線埋設（高燈、監視器）。
28	105DD00018	運動局/運動設施科/	臺中市網球中心新建第1期工程續期工程	129,325	98	98	0	流廢標次數：3次， 期程修改次數：3次 刻正辦理綠建築標章取得事宜
29	105DI00013	農業局/海資所/漁港管理課	松柏漁港魚貨多功能集貨場暨周邊港埠設施新建工程	90,000	87	87	0	流廢標次數：2次， 期程修改次數：3次 1.工區整補網場地平粉光施作完成。 2.工區魚貨多功能集貨場外牆抿石子、污水設備及塑鋼窗安裝施作完成，牆面鋁包板、消防及水箱工程施作中。 3.全區路面整地，碎石級配夯實。
30	105DN00004	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	第八救災救護大隊暨水湳分隊及北屯區公所聯合里活動中心興建工程	127,985	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 施工中,本月辦理2樓柱牆鋼筋及模板工程。
31	107DH00030	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區尚武段社會住宅新建工程	2,163,141	56	56	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 4月2日開工，目前工程截至108年9月29日止：預計進度3.440%，實際進度3.478%，超前0.038%，目前進行土方整地及擋土柱（中間樁）施作作業。
32	108AH00014	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅建置BIM施工竣工模型執行計畫委託技術服務案	28,004	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 108年9月19日召開期初建築結構模型暨BIM設施設備雲端管理平台審查會議。
33	108DF00220	建設局/建築工程管理科/	臺中市國際壘球運動園區興建工程	200,000	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.本案勞務契約書已於108年9月9日用印並發文通知履約開始。 2.廠商已於108年9月25日重新提送服務實施計畫書及

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								簽證計畫書報局，刻正簽辦核定中。 3.訂於108年10月7日召開基本設計審查會議。
34	108DF00239	建設局/新建工程處/建築工程科第一股	臺中市立仁愛之家興建多功能大樓工程	419,595	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 因9月17、23日仁愛之家提出需求空間配置依設置標準微調，改為108年9月27日前提送，預計於108年10月20日完成都審備查，請設計單位於108年10月21日前辦理建照申請作業，由機關協助協調都審備查排定期程及建照申請審查修正期程趕辦，預計於108年12月31日前提送細部設計。
35	108DG00021	交通局/停管處/設施工程課	臺中一中地下停車場興建工程	323,574	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案規設單位於9月30日提送多目標許可報估書，待專管單位審查完畢後轉呈機關，刻正辦理後續相關多目標審查會議。
36	108DG00022	交通局/停管處/設施工程課	臺中市潭子區潭興立體停車場興建工程	160,000	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 業於108年9月18日召開進度暨預留增築三層樓之檢討說明會，會議決議研擬預留增建三層樓之設計方案，刻正辦理追加預算簽核作業。
37	108DH00007	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市大里區光正段二期社會住宅興建工程-1	752,629	20	20	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 設計監造案已於107年10月16日簽約,刻正執行本案規劃設計,108年1月29日召開第一次基本設計審查會,108年3月15日基本設計報告書修正完成,4月3日提送核定版，4月12日同意備查並起計細部設計時程。108年7月11日提送細部設計書。設計監造案已於107年10月16日簽約,刻正執行本案規劃設計，108年1月29日召開第一次基本設計審查會,108年3月15日基本設計報告書修正完成，4月3日提送核定版，4月12日同意備查並起計細部設計時程‘,108年7月11日提送細部設計，8月22日審查會召開，並決議10月7日提送機關審查後通過。
38	108DH00008	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區育賢段三期社會住宅興建工程案	852,949	25	25	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 ■預定管考進度: 108 年 7 月 20 日細部設計完成（20%） 108 年 9 月 25 日完成預算書圖審查（25%） ■實際管考進度（已完成）:

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								108 年 2 月 20 日完成基本設計報告書（新增地下第 3 層）核定（10%） 108 年 9 月 25 日完成預算書圖審查（25%） ■目前進度: 108 年 9 月 16 日廠商繳交修正後報告書,刻正審查中.
39	108DM00009	警察局/第三分局/行政組	第三分局合作派出所遷建暨東福公園整體規劃工程	55,909	25	25	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 目前辦理招標文件準備作業。
40	108DO00005	衛生局/秘書室/	公有危險建築地方衛生機關廳舍耐震補強計畫—臺中市清水區衛生所拆除重建工程	51,189	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 委託設計監造採購案業已於 108 年 9 月 11 日辦理第 1 次招標公告，復於 108 年 9 月 27 日辦理更正招標公告，訂於 108 年 10 月 15 日開標，預計於 108 年 12 月 2 日前完成決標。
41	108DQ00001	文化局/大墩文化中心/展演股	中山堂設備更新及館舍維修工程	85,300	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 8 月 22 日辦理公開閱覽 5 日，8 月 30 日至 9 月 16 日第一次上網招標，9 月 17 日開標，因未達三家投標故流標。9 月 19 日辦理第二次上網，9 月 26 日開標，計 2 家廠商投標。 本案預計 10 月 1 日辦理評選會議。
42	107DQ00010	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	臺中市歷史建築刑務所官舍群修復及再利用工程	223,920	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 1.本案交通維持計畫已於 108 年 8 月 13 日由本府交通局核備，後續將依據計畫內容進行假設工程施工。 2.職業安全衛生計畫書已於 108 年 8 月 27 日由監造單位審查通過，另整體施工及品質計畫經監造單位 6 次審查於 108 年 9 月 10 日通過。 3.本案並已於 108 年 9 月 24 日召開施工前說明會，協調完成各項施工界面事宜，訂於 108 年 10 月 1 日開工。
43	108DG00030	交通局/停管處/設施工程課	臺中市沙鹿區沙田路立體停車場新建工程	230,000	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案專案管理單位已於 108 年 9 月 30 核定多目標評估。
44	108DG00033	交通局/停管處/設施工程課	臺中市豐原區豐原轉運中心新建工程	670,610	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 刻正辦理承包商訂約事宜

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
45	108DH00005	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區惠來厝段社會住宅新建工程	1,128,889	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 ■預定管考進度： 108/05/13 完成細部設計提交（20%）;108/07/30 完成細部設計審查（5%）;108/08/20 工程上網招標（5%）。 ■實際管考進度： 108/05/13 完成細部設計提交（20%）;108/07/11 完成細部設計審查（5%）;108/10/04 工程上網招標（5%）。 。 ■目前進度： 刻正辦理建照取得及上網招標作業。
46	105DI00015	建設局/建築工程管理科/	臺中市動物之家后里園區改建工程	207,380	75	76	1	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 B 棟 A 區 1F 磨石子地磚鋪設、2F 輕隔間施作、1F 消防配管、2F 外部泥作打底粉光、1F 機電配管、B 棟 B 區 2F 2*7 瓷質釉面磚貼作、2F 外部泥作打底粉光、3F 露台及屋頂防水施作前清理、3F 機電拉線、B 棟 C 區 2F 外部泥作打底粉光、屋頂防水前清潔、1F 機電配管、配電盤箱體安裝、西側擋土牆 TYPE3 回填。
47	103DD00055	建設局/新建工程處/建築工程科	大里國民運動中心興建工程	406,200	71	72	1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：4 次 1.材料環境整理。 2.水電 B1F、2F 拉線 3.1F 泥作 4.B1F、2F 浴廁防水施作 5.門窗組立 6.6F 牆封模
48	101DE00010	建設局/建築工程管理科/	臺中國際會展中心新建工程計畫	5,816,583	55	56	1	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：8 次 1.本工程刻正施作基地開挖（明挖）作業、筏基結構體施作。 2.108 年 9 月 20 日陳專委聰仁至工地視察。
49	106DH00008	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區北屯段社會住宅新建工程	511,229	61	62	1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 107.11.15 開工 ， 截至 108.9.30 止,預定進度 10.49%,實際進度 16.32%,目前無落後,現進行 B1F 版樑鋼筋綁紮及水電管線配置

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
50	104DQ00020	文化局/文化資產處/資產修復課	市定古蹟清水黃家瀞園修復工程(含監造及工作報告書)	70,000	88	90	2	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 本案目前工程進行中。
51	105DN00002	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	第二救災救護大隊梨山分隊遷建工程	54,454	73	75	2	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：2 次 室內牆面打底粉刷、外牆牆面打底粉刷及室內牆面油漆批土。
52	105DT00001	新聞局/影視發展科/	中臺灣電影中心新建工程	1,272,311	65	67	2	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 本案截至 108 年 9 月 30 日累計實際施工進度約為 29.93%，目前持續推動工進。
53	107DK00009	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	大里區第一公有市場閒置空間活化修繕工程	50,967	95	98	3	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：1 次 1.本府消防局 108 年 9 月 2 日上午辦理建築物消防安全設備竣工查驗結果列有缺失改善，並於 9 月 18 日下午辦理缺失改善結果複驗合格。 2.消防局於 108 年 9 月 25 日中市消預驗收字第 1080000679 號函通知消防安全設備已依圖說設施符合消防法令規定。 3.後續向本府都發局申請變更使用執照及室內裝修竣工查驗相關事宜。
54	099DC00035	建設局/新建工程處/建築工程科	長春運動中心工程案	405,000	87	90	3	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：9 次 A 棟外牆泥作裝修工程 A 棟地坪泥作裝修工程 A 棟防水防潮工程 A 棟門窗工程 A 棟景觀工程 水電空調泳池配管
55	106DG00042	交通局/捷運處/捷運工程課	IJG031-臺中捷運烏日文心北屯線 G03 站出入口與行政大樓共構區段標工程	643,688	70	73	3	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 A.結構施作，已完成。 B.裝修作業，B5-B4F 中空水泥板施作、B3-4F 機電及排水配管、B1F 水箱防水、2-3F 內牆鋁板骨架安裝。
56	106DQ00011	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市立圖書館上楓分館暨上楓國小活動中心興建工程	135,000	63	67	4	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 活動中心本月進行屋頂女兒牆澆置及模版清除，屋頂鋼骨

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								及窗戶之備料及施工整理。圖書館部分進行 2 樓柱牆模板組立，結構體混凝土澆置及 3 樓梁版模板之組立與水電配管作業等工項。
57	103DD00078	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市潭子國民運動中心新建工程	405,000	64	68	4	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 1FL 預留筋鋼筋綁紮、1FL 外牆模板組立、泳池吊模組立、1FL 水電泳池配管、1FL 模板收尾、1FL 泳池梁版 5000PSI 混凝土搗築、1FL 版整體粉光、1FL 預留筋鋼筋綁紮、1FL 外牆模板組立、泳池吊模組立、1FL 水電泳池配管、1FL 模板收尾、1F 梁版拆側模、施工架搭設、覆土整理、1F 水電配管、柱筋續接器綁紮、拆模、1F 牆模板組立、1F 柱牆配管、1F 牆單面模組立、B1F 拆模，模板整理、1F 機電配管施工、B1F 外牆防水施作、1F 牆單面模組立、B1F 拆模、模板整理、施工架搭設、1F 空調放樣、3F 水電配管、1F 外牆鋼筋綁紮、1F 消防、水電牆面配管、1F 外部施工架組立、B1F 拆模、模板整理。
58	106DQ00015	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市纖維工藝博物館後續修繕工程	75,000	25	30	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1.108 年 9 月 17 日資格標開標，共 1 家廠商投標，家數不足流標。 2.108 年 9 月 26 日第 2 次資格標開標，共 2 家廠商投標，1 家廠商資格合格，預計 10 月 2 日召開評選會議。
59	105DQ00002	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	臺中市市定古蹟原梧棲官吏派出所及宿舍群修復暨再利用工程(含監造及工作報告書)	63,000	86	94	8	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 本案於 107 年 8 月 8 日復工，目前工程進行中。
60	108DG00023	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區舊社停車場立體化興建工程	213,000	10	20	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 本案目前進度: （一）都市設計審議報告書:業已於 108 年 9 月 20 日核定在案，後續將提送報告書至都市設計委員會進行備查事宜。 （二）植栽移植計畫書:業已於 9/3 召開第二次審查會，並於 108 年 9 月 19 日修正完成提送建設局。 （三）公共設施用地多目標使用計畫:業已於 8/15 召開審查會完畢，已修正完成，待「植栽移植計畫書」核定後，將一併納入「公共設施用地多目標使用許可計畫」提送建

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								設局備查。 （四)交通影響評估:已於108年9月12日同意核定在案。 （五）細部設計說明暨預算書圖、工程招標文件審查會:預計於108年10月2日召開細部設計暨招標文件審查會。
61	108DG00024	交通局/停管處/設施工程課	臺中市大里區東榮立體停車場興建工程	181,000	10	20	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本案目前進度: （一）都市設計審議報告書:業已於108年9月19日核定在案；並於108年9月25日召開臺中市政府都市設計審議委員會第385次會議，決議修正後同意備查，刻正辦理報告書修正中。 （二)交通影響評估:已於108年9月11日同意核定在案。 （三）細部設計說明暨預算書圖、工程招標文件:業於108年9月27日召開審查會，決議為修正後通過，刻正辦理修正中。
62	106DQ00008	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市立圖書館外埔分館擴建工程	55,000	82	94	12	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 1.U3水保溝牆蓋施工完成及斜坡修復中。 2.1F外圍造景花台及入口階梯結構RC澆灌完成。 3.1F外圍造景花台泥作打底中。
63	107DK00011	水利局/水利管理科/	臺中市烏日綜合社會福利館興建工程	100,000	40	55	15	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 9月25日開工，目前廠商備料中。
64	107DQ00012	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	臺中市市定古蹟臺中州廳修復工程	214,923	40	55	15	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 本案監造計畫於108年1月15日審查修正後通過，5月30日同意核定，三大計畫送審，已於於8月15日核定。 已於108年8月15日完成第一階段開工。 有關機關搬遷及第二階段之施工期程，由黃秘書長崇典於本府108年8月9日召開「警察局、環保局、文化局、都發局廳舍搬遷第5次研商會議」紀錄決議： （一）本府警察局須於109年2月29日前完成搬遷。 （二）都發局及環保局辦公廳舍修繕工程須於109年3月1日前開工，工期3個月（至109年5月31日竣工），並於109年6 月30日前完成工程驗收。 （三）都發局及環保局於109年7月15日前完成進駐文心路市警局，以利本府文化局全面執行臺中州廳古蹟修復工程。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								本月施作工項為： 工務所成立 工程告示牌設置 西側汽車停車區拆除（含運棄） B棟施工前環境清理 B棟增建夾層構造拆除（含運棄）
65	107DQ00013	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	臺中市歷史建築大屯郡役所及臺中州廳附屬建築群修復及再利用工程	339,507	30	55	25	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 本工程已於108年9月2日開工，刻正依契約內容履行工作項目。
66	105DD00146	教育局/市立高中職/東山高中	東山高中代辦臺中市立游泳訓練中心場館新建工程	200,000	30	58	28	流廢標次數：4次， 期程修改次數：2次 108年3月29日工程決標,目前履約,108年7月1日開工,目前工程進行履約階段

(七)環保工程

進度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	解除列管件數	合計
小計	1件(50%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	1件(50%)	2件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	107AH00036	都發局/都市設計工程科/	2018臺中世界花卉博覽會后里、豐原園區清潔維護及警衛勤務委託專業服務	90,000	100	100	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 1.本案於108年9月8日完成本案尾款付款事宜。 2.本案於108年9月2日退還履約保證金
2	108AP00005	環保局/水質及土壤保護	108年度土壤及地下水污染調查及查	10,500	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科/水質及土壤保護科第二股	證工作計畫-臺中市					108.09.06 完成期中報告審查 108.09.18 提交期中報告定稿 108.09.21 完成高中職體驗活動

(八)景觀及綠化工程

進度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	解除列管件數	合計
小計	19 件(79.17%)	4 件(16.67%)	0 件(0.00%)	1 件(4.17%)	0 件(0.00%)	24 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	107AF00095	建設局/公園景觀管理科/	臺中市 12 座無障礙共融式友善公園改善統包工程案	37,941	98	85	-13	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中
2	105DF00039	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	臺中車站廣場規劃設計施工計畫(鐵改局)	146,000	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 工程已完成，目前需俟鐵道局繳回或核銷剩餘工程款後才可結案。
3	106AF00091	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	2018 臺中世界花卉博覽會-后里馬場森林園區綠化佈展工程委託監造技術服務案	10,444	98	95	-3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 趕辦所屬工程勞務項目驗收作業
4	106AF00090	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	2018 臺中世界花卉博覽會—森林園區景觀設計及佈展植栽花卉統包工程	237,316	100	98	-2	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 辦理結算事宜
5	107DF00296	霧峰公所/公用及建設	臺中市霧峰區乾溪自行車道工程	50,000	100	98	-2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		課/						本案已於 9 月 26 日函送逾期違約金等支票至建設局，俟末期款核撥本所後並付款後，再行辦理結案事宜
6	107DH00031	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	「城鎮之心鐵道綠廊潭心計畫工程」（第二標）	118,519	71	71	0	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 本週預計施作項目: 公一 1.水溝蓋調整 2.B 區步道施作 自行車橋 1.西側施工圍籬施作 2.西側既有設施拆除 3.西側植栽移植、移除、裝袋 潭子國小 1.不鏽鋼綠籬施作 2.花台粉刷 3.斬石子施作 4.地坪打除 備註: 1.0923 廠商提送文化陸橋及文化走廊整建工程及潭子自行車天橋新建工程之不鏽鋼金屬工向色卡資料 2.0925 廠商提送不銹鋼扶手及烤漆欄杆彎管優化方案對照圖說 3.0925 廠商提送噴頭及噴灌設備材料送審 4.0926 廠商提送 9 月 17 日工地督導缺失改善資料
7	103DR00015	建設局/新建工程處/建築工程科第一股	中央公園(清翠園)第二標新建工程	1,684,000	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：5 次 目前刻正辦理正驗作業中。
8	106AF00089	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	2018 臺中世界花卉博覽會-花艷館戶外景觀設計及佈展植栽花卉統包工程	118,914	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 驗收後工程款已於 9/5 簽准付款，工程勞務項目請款廠商已於 9/24 送監造單位審查
9	106AI00020	農業局/作物生產科/	「2018 臺中世界花卉博覽會外埔園區綠能館」策佈展工程暨營運管理統包作業案	175,000	98	98	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 刻正辦理決算事宜。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
10	106DF00001	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	「綠空廊道—鐵路高架化騰空廊帶簡易綠美化工程」第一期南段工程	57,800	98	98	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 本案已於108年7月15日正式驗收合格，目前簽辦結算作業中
11	106DF00273	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第二股	2018臺中世界花卉博覽會后里馬場植栽佈展工程	58,000	98	98	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理驗收結算作業。
12	106DF00328	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	2018臺中世界花卉博覽會－豐原葫蘆墩園區景觀設計及佈展植栽花卉統包工程	69,756	100	100	0	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 本案已結算付款完成並結案
13	106DQ00012	都發局/都市設計工程科/都市設計工程科第二股	臺中文化城中城歷史空間再造計畫-綠空鐵道軸線計畫第一期工程及監造	192,000	93	93	0	流廢標次數：4次， 期程修改次數：5次 108年9月2日復工,因變更設計調整施工網圖,將另案簽修期程修改
14	108AF00010	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市108年度區域型公園綠美化維護工作範圍-敦化公園等九座公園	13,552	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約中
15	108AF00024	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市108年度區域型公園綠美化維護工作-新都生態公園等十一座公園	13,174	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約中
16	108AF00038	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市108年度區域型公園綠美化維護工作-市政公園等七座	10,044	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約中
17	108AF00063	建設局/養護工程處/第一工程隊	臺中市107年度行道樹、園道、綠地綠美化維護勞務採購-西區(第一次後續擴充)	11,200	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理西區景觀維護履約中
18	108AF00066	建設局/養護工程處/	臺中市108年度行道樹、園道、綠地綠	16,142	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		第一工程隊	美化維護勞務採購－西屯區					辦理西屯區景觀維護作業中
19	108AF00068	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市108年度行道樹、園道、綠地美化維護勞務採購-北屯區	16,947	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 正常履約中
20	108AJ00003	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第三股	辦理臺中市觀光遊憩區及自行車道環境清潔維護及綠美化工作	10,000	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 辦理環境清潔維護第五次派工施作中（10-12月）
21	108DF00135	建設局/養護工程處/第二工程隊	東勢區大茅埔聚落整體環境營造提升計畫統包工程(新)	72,964	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約中
22	108DF00247	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	綠空廊道鐵路高架化騰空廊帶簡易綠美化第一期北段工程—東山路至中山路一段1巷	50,000	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案業於108年8月28日營建署辦理第69次提案規劃設計審查，並依營建署審查意見修正，訂於108年10月3日辦理第二次細部設計審查，俟審查通過後續辦發包事宜。
23	107DH00032	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	城鎮之心鐵道綠廊潭心計畫-工程	238,182	55	61	6	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 重點施作項目： 1.豐原區田心路一段南側路緣石施工。 2.豐原區陽明街至田心路一段照明及噴灌管路施工。 3.潭子區頭張東路至中興路HDPE匯流管挖埋施工。 4.潭子區潭子街至圓通南路HDPE匯流管挖埋施工。 5.潭子區人和路北側自行車道平緣石、路緣石施工。
24	107DF00400	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	鐵道綠廊景觀風貌重塑計畫工程	137,055	67	86	19	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 ●重點施作工區： 第一工區（環中路至文心路）、第二工區（文心路至西川一路）、第三工區（西川路至五權路）、第四工區（五權車站至國光路） ●重點施作工項： 地磚整地作業、座椅及既有道路側溝模板及鋼筋組立、人行道水泥刷毛、柳川鋼構平台橋台基礎施作、自行車道碎石級配回填、噴灌系統預埋開挖。

(九)觀光遊憩工程

進度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	解除列管件數	合計
小計	12 件(85.72%)	1 件(7.14%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件(7.14%)	14 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	103DJ00023	建設局/建築工程管理科/	白海豚海洋生態館新建工程	350,000	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 本案工程尾款已於 108 年 9 月 23 日付款作業完成。
2	104DR00043	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築帝國製糖廠臺中營業所修復暨再利用工程	71,446	100	98	-2	流廢標次數：6 次， 期程修改次數：1 次 本案承攬廠商於 108 年 1 月 23 日申報竣工，經 108 年 1 月 29、30 日確認竣工、2 月 21、22 日上午會同本局政風室及本府經發局及後續營運廠商辦理驗收、3 月 21 日辦理驗收後缺失復驗通過，4 月 26 日點交予經發局，惟因人行道新設工程遲未經本府建設局回復，故本處於 108 年 6 月 5 日函請本府建設局於盡速回復是否同意施作，惟該局養護工程處於 108 年 6 月 20 日函復意見，目前業依其意見函請監造單位修正，並於 8 月 6 日養工處同意施作，9 月 17 日完成復原會勘，目前辦理工程結算事宜，並於完成結算後向本府地政局請領尾款後再撥付予廠商。
3	105DD00231	教育局/國民小學/東勢國小	東勢國小歷史建築原東勢公學校宿舍修復暨再利用工程	52,530	95	95	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 8/26 進行第一次土木複驗 9/2 進行第一次機電複驗
4	105DQ00001	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	市定古蹟清水社口楊宅修復工程(含監造及工作報告書)	80,000	61	61	0	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：1 次 1. 既有牆體表面剔除並調查。 2. 桁木檢修（與合約無差異部分）。 3. 木棟架檢修（與合約無差異部分）。 4. 卵石牆基修復。 5.木構件榫頭施作。 6.木門窗檢修。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
5	103DJ00024	建設局/建築工程管理科/	大安濱海樂園開發興建工程-大安港媽祖主題園區(第一期工程)	600,000	100	100	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：3 次 已完成結算付款
6	107DJ00014	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第二股	東后豐自行車道及周邊基礎建設改善工程	60,000	91	91	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 施作東后豐 0K、2.68K、10.2K、8.8K 新建廁所
7	108AJ00026	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第二股	2019 臺中國際舞蹈嘉年華	19,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 8 月 29 日、9 月 4 日、9 月 18 日召開工作會議。9 月 25 日召開快閃活動臺中場交維審查會議。9 月 27 日會勘文心森林公園場地。
8	108AJ00031	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第一股	2020 台灣燈會-生肖故事及節慶燈區花燈設計製作勞務採購案	39,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 9/9 上網公告，等標期 25 天，預定 10/4 開標。
9	108AJ00032	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第一股	2020 台灣燈會-主題策展燈區花燈設計製作勞務採購案	12,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 9/9 上網公告，等標期 18 天，預定 9/27 開標，預定於 10/2 召開評選委員會。
10	101DH01002	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	國定古蹟霧峰林家下厝草厝修復及再利用工程	98,000	80	83	3	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 1.本案刻正進行草厝土埕磚牆泥漿打底、屋脊規帶脊頭施作，售票中心土埕磚牆泥漿打底、屋頂中空板鋪設，遊客中心屋面鋼模板組立等工作。 2.本案因應計畫已於 108 年 8 月 22 日提送主管機關（文化部文化資產局）審查，會議決議審查修正後通過，後續將依據審查結果及內容辦理第 3 次變更設計。
11	105DQ00003	文化局/文化資產處/資產修復課	市定古蹟后里張天機宅修復暨再利用工程	50,000	95	98	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 108 年 9 月 18 日辦理複驗，驗收通過，刻正辦理結算事宜。
12	104DR00023	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築帝國製糖廠臺中營業所周邊景觀公園工程(含規	100,000	91	95	4	流廢標次數：5 次， 期程修改次數：2 次 一、因變更設計期間，承攬廠商無辦理停工，致現況與目

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			劃設計監造）					前預定進度不符，故前於107年4月25日同意核定93日曆天展延工期;原完成期限由107年12月22日展延至108年3月25日竣工，另於108年3月19日核定第一次變更設計暨基礎工程後續擴充，並於同年3月29日完成議價，承商並依變更項目提請54天展延，展延後工期至108年5月18日,因承商又提二期範圍影響一期部分需再展延90天，故一期受二期擴充影響部分，展延至108年8月17日，同時先請承商先行施作二期範圍部分（由108年5月19日起算259日曆天內完成)，另於108年7月19日完成第二次變更設計暨二期後續擴充議價事宜；108年6月28日辦理綠間步廊及弦月廣場部分驗收，並於7月30、31辦理缺失複驗，因缺失涉及減價收受（台灣櫸木規格不符規範）經監造檢討並於9月23日上級機關核准，遂於9月30日辦理第2次複驗完成，近期將點交予本市養工處；另森森漫步區及文明之基前於108年8月18日報竣、8月27、29日竣工確認完成，10月21日辦理驗收。 二、截至108年9月30日預定進度79.8%,實際進度79.2%（展延後進度於108年8月27日核定；已簽辦調整期程並俟核准後調整施工進度）。 三、本月執行工項有： 1.拾光軌跡區步道整地作業及管路配管作業 2.舒格廣場區鋼構組立及廣場座椅結構工程 3.舒格廣場區及拾光軌跡區管路配管作業 4.拾光軌跡區整地作業 5.拾光軌跡區鋼軌安裝作業 6.拾光軌跡區上層自行車步道舖磚作業
13	105DQ00023	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	歷史建築「舊大安溪橋」修復工程(含監造及工作報告書)案	115,000	72	77	5	流廢標次數：8次， 期程修改次數：0次 1.S6-S8水刀去漆除鏽 2.S6-S8塗裝防鏽 3.S9-S11鋼構件抽換 4.S9-S11鉚釘檢修 5.P9-P11支乘座螺桿修復 6.橋面版底部白華修復S45
14	105DQ00011	文化局/臺中市文化資產處/資產修復	市定古蹟聚奎居修復暨再利用工程(含保護棚架及緊急加	60,000	65	78	13	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.　正身木構件修及回組及右護龍屋架回組。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		課	固)(含監造及工作報告書)					2. 正身牆體清洗補強。 3. 全區木構件蟲蟻防治處理及正身體磚牆體防治灌注處理。 4. 正身棰木裝釘。

(十)重劃工程區段徵收工程

進度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	解除列管件數	合計
小計	13 件(92.86%)	1 件(7.14%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	14 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	103DR00044	建設局/土木工程管理科/	臺中市第 14 期市地重劃第六工區工程	1,874,405	94	93	-1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：6 次 北工區收尾
2	100AF00004	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	26,140	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 一、安置土地分配成果已於 104 年 5 月 22 日完成公告作業。 二、準備抵價地分配作業，已於 104 年 6 月 27 日於北新國中舉行配地說明會。 三、抵價地抽籤作業已於 104 年 8 月 5 日於北屯區仁美國小舉行。 四、於 8 月 17 日至 21 日假仁美國小辦理配地作業，共完成 155 分配戶。 五、抵價地第二次協調合併抽籤作業已於 104 年 8 月 29 日於北屯區葳格高中舉行。 六、抵價地第二次抽籤暨配地作業已於 104 年 9 月 16、17 日於北屯區葳格高中辦理完畢。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								七、本區抵價地分配已辦理公告，期間自 104 年 10 月 5 日公告至 104 年 11 月 4 日 八、本區抵價地分配公告已於 104 年 11 月 4 日公告完成，並於 104 年 11 月 23 日至 27 日在北屯區公所辦理發狀。 九、108 年 9 月配合工程進度辦理街廓檢測作業。 十、106 年 8 月 10、11 及 15、16 日辦理第 1、2 工區抵價地點交作業。 十一、107 年 3 月 8 日起辦理配餘地土地環境清潔維護作業 十二、106 年 11 月 17 日及 11 月 29 日辦理抵價地第 2、3 次點交作業
3	100AR00002	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市烏日(前竹地區)區段徵收案地上物查估、地籍整理籍土地分配等作業委託專業服務案	32,232	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 本案建築改良物自動拆遷期限：108 年 8 月 31 日前，預計 108 年 11 月辦理公共工程（第一標：安置街廓、臨時中繼宅）開工。
4	100AR00003	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市水湳機場原址北側、南側區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	51,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 1.108.9.6、10 辦理抵價地第二次點交事宜。 2.108.9.27 區段徵收委員會討論所送配餘地估價報告。 3.更新專區網頁。
5	101DR00035	地政局/工程管理科/	臺中市第 13 期市地重劃工程第一標	1,416,494	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 工程正式驗收程序中
6	102DR00004	地政局/工程管理科/	臺中市第 13 期市地重劃工程第二標	1,112,168	98	98	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 本案已於 108 年 8 月 9 日驗收合格，現刻正辦理結算資料審查程序中。
7	107DR00009	地政局/工程管理科/	臺中市第 15 期市地重劃工程	191,820	25	25	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 配合出流管制計畫審查結果修正細部設計成果。
8	107DR00017	建設局/新建工程處/土木工程科	配合臺中市第 14 期市地重劃區範圍調整納入豐樂路北側土地及三工區減作部分新增工程	86,980	95	95	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 進度 99.1%。停工中，廠商於 108 年 7 月 11 日提報竣工，廠商因履約標的已施工完竣申報竣工，因第一次變更設計之契約變更程序尚未完成，故無法辦理驗收結算。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
9	108DR00012	地政局/工程管理科/	臺中市第13期市地重劃區環中路西側拓寬20M工程	166,993	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 現刻正辦理招標程序中。
10	108DR00014	地政局/工程管理科/	臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第一標	351,660	20	20	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 細部設計成果108年8月12日經專案管理機關審定，已於108年8月19日核定並移請代辦採購機關辦理採購招標。
11	106DR00034	建設局/土木工程管理科/	臺中市第14期市地重劃第六工區公園景觀標(含14期全區公園簡易綠美化)	62,762	82	83	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 108/7/19及7/26日辦理六工區外之公園正式驗收，目前施工廠商已於9/26日申報缺失改善完成，另公22公園因保育類黑翅鳶築巢，業已簽奉核准缺施展延至幼鳥離巢後完成改善。
12	102DR00009	地政局/工程管理科/	臺中市第13期市地重劃工程第四標	650,000	88	91	3	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 停工中。
13	106DR00037	地政局/工程管理科/	臺中市豐富專案區段徵收工程	127,782	30	40	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 於108年7月31日開工，辦理整地及臨時排水設施。
14	107BR00001	地政局/工程管理科/	烏日前竹地區區段徵收委託規劃設計及監造技術服務	181,450	20	40	20	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.招標作業-107年7月5日開標、107年7月20日辦理採購評選會議、107年8月8日決標。 2.107年10月30日核定服務實施計畫書、108年2月27日核定規劃成果報告書。 3.108年4月30日核定第一標基本設計報告書。108年9月5日核定全區基本設計報告書

(十一)災修工程：本月無案件

(十二)其他(財務及勞務採購案用)

進度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	解除列管件數	合計
小計	220 件(94.41%)	6 件(2.58%)	0 件(0.00%)	1 件(0.43%)	6 件(2.58%)	233 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	107AD00036	教育局/社會教育科/社會教育科第二股	台中市政府教育局「2018臺中世界花卉博覽會」委託專業導覽服務暨志工培訓採購案	18,380	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案業於107年3月27日開標，107年5月24日簽約，決標金額1,830萬元，採三期審查驗收，第一期於10月11日驗收通過，第二期於11月28日驗收通過，第三期於7月11日驗收通過，並已辦理各期契約價金及履約保證金給付完竣。
2	107AD00103	教育局/國民小學/上石國小	上石國小-臺中市107學年度招聘英語教學資源中心學校美籍英語協同教學人員計畫	11,400	98	100	2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 完成全部付款
3	107AG00026	交通局/公運處/運輸稽查課	2018臺中世界花卉博覽會接駁車服務案	242,676	85	100	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案已於9/9完成最後一次撥款並結案。
4	107AG00036	交通局/公運處/運輸稽查課	2018臺中世界花卉博覽會電動接駁車服務案	151,200	85	100	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案已於9/26完成最後一次撥款作業並結案。
5	108AD00027	教育局/國民小學/大新國小	大新國小-107學年度充實國民中小學圖書館藏書量計畫採購案	31,047	70	100	30	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 業於108年8月12日辦理驗收完竣，並經本府教育局審核撥款至本校，本校於108年9月23日開立付款憑證。
6	107AM00064	警察局/犯罪預防科/	107年「治安要點暨平均地權基金」錄影監視系統採購案	81,250	40	100	60	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已完成核銷。核銷日期108年9月27日／核銷金額3,746萬7,803元；簽證號2684。
7	108AE01004	運動局/競技運動科/	改善臺中市豐原區軟埤仔溪水域運動	11,054	40	30	-10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			環境運動設施興建計畫					本案採購於 9 月 12 日簽奉核准，9 月 19 日上網公告
8	104AF00093	建設局/新建工程處/土木工程科	華南路以東銜接特三號道路之委託水土保持計畫暨環境影響評估	10,300	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約相關規定執行計畫中
9	106AF00087	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	2018 臺中世界花卉博覽會－后里馬場森林園區綠化佈展工程委託專案管理技術服務案	13,020	98	95	-3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 趕辦所屬工程勞務項目驗收及工程結算付款
10	106AG00041	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	2018 臺中世界花卉博覽會門票代售暨入口驗票委託服務案	382,000	98	95	-3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、本案已於 106 年 8 月 3 招標公告，8 月 29 日開資格標並於 9 月 4 日召開評選，9 月 15 日決標及簽約。 二、廠商已於 106 年 10 月 15 日提送工作計劃書（期初報告/第一次交貨），訂於 107 年 1 月 3 日審核通過。 三、廠商已於 106 年 12 月 12 日提送「施工執行計畫書」及「票卡印刷確認書」。 四、網站訂票系統於 107 年 4 月 2 日上線。 五、施工執行計畫書已於 107 年 4 月 18 日函復廠商審查通過。 六、銷售門票已於 107 年 6 月 30 日前達 100 萬張。 七、電子票卡（花博卡）交付已於 107 年 6 月 30 日前達 100 萬張。 八、現場人工售票系統上線、票務相關軟硬體設備已於 107 年 10 月 26 日驗收，惟未函請上級機關監驗，已另於 12 月 13 日驗收完成。 九、已於 107 年 12 月 2 日累積銷售達 200 萬張。 十、已於 108 年 6 月 28 日提送結案報告。 十一、已於 108 年 9 月 5 日召開總結報告書審查會議審查廠商所送報告書。 十二、已於 108 年 9 月 20 日將總結報告書審查會議紀錄發函予廠商，廠商並於 108 年 9 月 23 日傳送總結報告書修正版電子檔，刻正審閱中。
11	106AD00086	教育局/社會教育科/	(教育局終教科)臺中世界花卉博覽會	236,925	100	98	-2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		社會教育科第二股	花艷館佈展暨國內外花藝競賽委託專業服務案					本案業於108年8月20日辦理驗收，後續辦理動支簽。
12	106AD00106	教育局/社會教育科/社會教育科第二股	教育局終教科-2018臺中世界花卉博覽會發現館佈展委託專業服務案	67,000	100	98	-2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 刻正簽辦減價收受，預計10月底前完成結算付款
13	107AG00020	交通局/停管處/停車規劃課	「臺中市停車整體規劃案」委託專業服務	10,000	100	98	-2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案期末報告已於108年5月24日通過備查，可行性評估報告於108年8月6日通過審查核定，另本案受中央補助，補助機關通知於9月撥入補助款。本案目前已完成驗收，預計10月上旬結案
14	107AG00023	交通局/交通規劃科/	107年度臺中市智慧交通管理系統建置計畫	15,700	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1、107年9月6日決標並簽約。 2、107年9月27日工作執行計畫書備查，依契約規定，工作執行計畫書備查後撥付第1期款，107年11月20日撥付289萬6,100元（20%） 3、廠商已於108年1月11日依契約規定提送期中報告書，並於108年3月14日召開期中報告審查會，本局並已於108年4月15日核備期中 報告書，並已於108年5月7日完成第二期款支付。 4、廠商已於108年8月12日提送期末報告書，並已於108年9月18日召開期末審查。 付款進度:107年11月20日支付第一期款2,896,100元，108年5月7日完成支付第二期款5,792,200元。
15	107AD01029	水利局/污水工程科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程委託專案管理服務（含試運轉）	75,917	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 PCM於6/18提報本局修正後統包招標文件。本局於5/24函送營建署監造招標文件修正版、9/24函送營建署設備功能提昇報告書修正版，8/29函請PCM依營建署8/27審查意見提報概念設計報告修正版。
16	107AD01022	水利局/水利養護工程科/	臺中市原八區都市計畫區雨水下水道普查案(第一部分)	33,727	98	98	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 期末報告完成

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
17	107AD01023	水利局/水利養護工程科/	臺中市豐原、霧峰、太平、大甲、東勢等地區雨水下水道普查案(第一部分)	20,926	98	98	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 期末報告完成
18	107AG00037	交通局/交通規劃科/	107 年度臺中市主要幹道智慧化動態續進號誌計畫	15,000	70	70	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 1、本案於 107 年 9 月 17 日上網公告，訂於 107 年 10 月 12 日 09:30 開標，結果流標。 2、本案已完成檢討及邀標書修正，訂於 107 年 11 月 27 日 09:30 開標。 3、本案已於 107 年 12 月 5 日完成評選，並於 107 年 12 月 20 日議價完成，由鼎漢國際工程顧問股份有限公司得標。 4、廠商已於 107 年 12 月 28 日提送工作執行計畫書，本局並已於 108 年 1 月 21 日核備，於 108 年 5 月 15 日支付第一期款 4,966,500 元。 5、廠商已於 108 年 4 月 19 日提送期中報告書，並依本局意見修正報告書於 108 年 5 月 28 日提送修正版報告書，本局並已於 108 年 8 月 6 日核備期中報告書。 6、本案第二期款已於 108 年 9 月 6 日發文予交通部請領第二期款，俟交通部撥款後即付款予廠商。 付款進度：108 年 5 月 15 日支付第一期款 4,966,500 元
19	107AG00038	交通局/交通規劃科/	國一暨台 74 匝道及平面聯絡道號誌協控計畫(後續擴充)	53,334	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1、本案已訂於 108 年 7 月 31 日召開期末審查會議，會議結論為修正後通過，廠商 108 年 8 月 22 日提送修正版報告書，並於 108 年 9 月 11 日同意備查。 2、廠商業依規定於 108 年 9 月 19 日函送結案報告書予本局，刻正審查中，俟同意備查後，將依規定辦理驗收 付款進度：撥付第一期款 1,059 萬 8,000 元、108 年 1 月 15 日撥付第二期款 2,649 萬 5,000 元。
20	107AH00022	都發局/建造管理科/	106 年度推動土壤液化潛勢區防治改善示範計畫專案主計畫技術服務工作	41,050	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 依契約期程執行中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
21	107AH00027	都發局/城鄉計畫科/	臺中市太平地區都市計畫通盤檢討規劃案	14,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 108/9/25 委請內政部營建署城鄉發展分署辦理太平地形圖監審作業。
22	107AH00030	都發局/建造管理科/	臺中市建築執照數位資訊應用暨決策管理系統建置計畫	14,048	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案刻正辦理驗收作業
23	107AH00056	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	豐原安康段、大里光正段、太平育賢段社會住宅新建工程公共藝術設置案	14,890	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 ■預定管考進度: 108/8/31 日 開始大里光正段公共藝術活動及作品設置（30%） ■實際管考進度（已完成）: 108/5/19 開始大里光正段公共藝術活動及作品設置(30%) ■目前進度: 截至 108/9/30 止，預計 108/10/6~108/10/13 辦理展覽，108/10/6 展覽開幕,108/10/9 公共藝術記錄片,108/10/13 公共藝術分享會。
24	107AI00010	農業局/運銷加工科/	好農市集營運管理委託專業服務案	28,000	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 108 年 9 月 18 日辦理第 6、7、8 期驗收 108 年 9 月 26 日辦理第 6、7、8 期複驗
25	107AD00071	教育局/幼兒教育科/幼兒教育科第二股	臺中市政府教育局委託辦理 107 學年度新設非營利幼兒園	114,142	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案 107 學年度第 2 學期到園檢查作業業於 108 年 4 月 16 日及 24 日辦理完竣,107 學年度第 2 學期第 2 期政府分攤之學費差額業於 4 月 15 日前辦理撥付，並業完成 107 學年度家長滿意度調查，另業配合中央少子女化政策計畫之配套措施進行契約變更事宜，並業辦理 108 學年度第 1 學期第 1 期及第 2 期學費差額預撥事宜完竣，業規劃於 108 年 10 月 5 日辦理 107 學年度分期驗收作業。
26	107AD00097	教育局/市立高中職/臺中一中	臺中一中照明改善節能績效保證專案採購	10,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中
27	107A725003	梧棲公所/社會課/	107 年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險	11,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約內容辦理

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
28	107A728004	大雅公所/公用及建設課/	107年度臺中市大雅區公有停一機械停車設備修繕案	11,000	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 9/23安全檢查合格，辦理後續查驗事宜
29	106AP00002	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫	256,681	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 於108年9月19日驗收108年7月資料，契約執行中。
30	106AP00110	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	106年度環保署補助辦理垃圾車加裝濾煙器示範運行計畫	11,700	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 刻正履約中。
31	106AR00022	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市烏日（九德地區）區段徵收委託地籍整理及土地分配專業服務案	15,270	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.辦理開發範圍報核相關作業。2.地上物查估抽驗
32	107AD01043	水利局/污水營運科/	臺中市公共污水處理廠放流水自動連續監測設施及後續維護校正工作	21,200	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依約執行中
33	107AD01052	水利局/污水營運科/	廍子水資源回收中心暨大里區立新水資源回收中心委託代操作維護管理工作	28,095	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約中
34	107AD01054	水利局/污水營運科/	臺中市福田水資源回收中心有機污泥委託清除處理 108	68,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理福田水資源回收中心有機污泥委託清除處理
35	107AD01059	水利局/水利規劃科/	臺中港特定區雨水下水道系統縱走普查案	17,000	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 108/8/16同意撥付第二期款
36	107AD01063	水利局/水利養護工程科/	108年度本市各抽水站、滯洪池、水閘門及各周邊設施維護保養操作及管理委託專業服務案	24,850	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 抽水站進駐操作

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
37	107AD01067	水利局/水利養護工程科/	臺中市原八區都市計畫區雨水下水道普查案(第二部分)	12,926	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 工作計畫書審查
38	107AE00041	經發局/公用事業科/公用事業科第二股	107 年度臺中市住商節電補助計畫委託專業服務案	19,200	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 108 年 10 月 1 日完成驗收作業，目前辦理相關核銷事宜
39	107AE00057	經發局/工業科/工業科第三股	擴大神岡都市計畫產業園區委託申請設置案	42,300	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.108 年 8 月 30 日廠商提送數值地形圖測繪及地質鑽探與試驗成果至本局。 2.108 年 9 月 9 日廠商提送 108 年 8 月份工作月報，並於 108 年 9 月 17 日經本局備查。 3.108 年 9 月 19 日數值地形圖測繪及地質鑽探與試驗成果報告書經本局同意備查。
40	107AE00060	經發局/工業科/工業科第三股	新訂烏日(溪南)產業發展特定區計畫規劃案	12,100	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.廠商於 108 年 9 月 10 日依約檢送 108 年 8 月份工作月報，本局於 108 年 9 月 16 日存供備查。
41	107AE00063	經發局/產業發展科/產業發展科第二股	東協廣場新南向跨境體驗示範基地科技加值創新場域營運計畫委託專業服務案	18,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 108 年 9 月 26 日辦理虛擬通路媒合會。
42	107AF00062	建設局/養護工程處/道路養護科	107-108 年度臺中市橋梁普查委託檢測暨先期規劃技術服務	23,000	98	98	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 執行 108 年度第二次派工檢測
43	107AG00001	交通局/停管處/停車管理課	107-108 臺中市逢甲、新光三越、精明商圈週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理案	72,240	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 108 年 9 月 17 日辦理驗收，付款簽已陳核完畢，發票黏存陳核中，待撥付款。
44	106AD00185	教育局/幼兒教育科/幼兒教育科第二股	教育局-臺中市文小 65、文小 66、文小 10 及廍子地區新設校新建幼兒園	14,141	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案業於 107 年 2 月 14 日完成簽訂契約，廠商業於 107 年 3 月 15 日提送統包工程需求等相關資料，於 107 年 3

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			園舍工程委託專案管理					月31日召開統包需求書審查會議，並於107年5月9日經雲科大檢核通過，已分別召開第一次統包工程評選會議及辦理公開閱覽完畢，3案4處統包工程業已決標及簽約，基本設計於108年2月15日經本局審查通過，其中文小65及文小10細部設計審議修正後通過，都市設計審議委員會分別於108年7月3日及7月17日召開，修正後通過，另文小66及廍子校區已通過細部設計審議。4處工程皆於108年5月8日開工，截自9/30，文小65預定進度31.470%，實際進度21.921%；文小66預定進度24.86%，實際進度21.953%；文小10預定進度30.315%，實際進度22.043%；廍子校區預定進度28.161%，實際進度24.813%。
45	106AD01043	水利局/水利規劃科/	筏子溪水域及周邊地區整體環境規劃委託技術服務	19,500	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 旨案於本局於108年9月18日同意備查期中報告（修正本），廠商於108月9月26日提送期中報告（定稿本）至本局。
46	106AE00011	經發局/工業科/工業科第三股	大里夏田產業園區委託申請設置案	42,300	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.廠商於108年9月5日依規檢送108年8月份工作月報，本局於108年9月12日存供備查。
47	106AE00034	經發局/商業科/商業科第一股	社會創新產業發展計畫	12,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已完成期末報告審查會，續辦理後續事宜。
48	106AF00099	建設局/建築工程管理科/	臺中市自由車場整建計畫統包工程	180,000	98	98	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於108年7月16日申報竣工。 並於108年9月26日 完成 機電正驗複驗。並於10月2日完成點交。
49	106AG00026	交通局/停管處/設施工程課	臺中市豐原區豐原轉運中心新建工程委託專案管理服務案	15,900	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 本工程於108年8月21日~108年9月16日公開招標，108年9月17日第一次公開招標開標，3家廠商投標，一家資格不符，兩家廠商標價高於底價且不再減價，開標結果廢標。108年9月18日~9月23日第二次公開招標，108年9月24日決標，決標廠商： 勝緯營造股份有限公司。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								2. 本工程訂於108年10月7日辦理動土典禮，預定108年10月中旬完成開工作業等事宜。
50	106AG00028	交通局/停管處/停車規劃課	106-109年度租賃PDA開單設備案	19,070	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 9月履約中
51	106AG00030	交通局/停管處/停車管理課	臺中市中友商圈、美術園道週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理 案	105,030	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於108年9月17日辦理驗收，付款簽已陳核完畢，發票黏存陳核中，待撥付款。
52	106AG00037	交通局/停管處/停車管理課	臺中市中國醫藥大學、科博館、國美館週邊停車場停車開單勞務	81,665	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於108年9月17日辦理驗收，付款簽已陳核完畢，發票黏存陳核中，待撥付款。
53	106AG00047	交通局/交通規劃科/	水湳轉運中心新建工程委託設計技術服務（含後續擴充條款）	79,067	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 108年6月3日召開工作會議，討論都審報告修正內容及本案後續辦理方式，108年7月4日召開會議確認後續推動方式，108年7月19日、108年8月16日召開工作會議討論設計方案，目前持續修正設計中。
54	106AG00048	交通局/停管處/設施工程課	臺中市豐原區豐原轉運中心新建工程委託設計技術服務(含後續擴充條款)	26,503	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1. 本工程於108年8月21日~108年9月16日公開招標，108年9月17日第一次公開招標開標，3家廠商投標，一家資格不符，兩家廠商標價高於底價且不再減價，開標結果廢標。108年9月18日~9月23日第二次公開招標，108年9月24日決標，決標廠商： 勝緯營造股份有限公司。 2. 本工程訂於108年10月7日辦理動土典禮，預定108年10月中旬完成開工作業等事宜。
55	106AG00052	交通局/交通規劃科/	臺中輕軌捷運系統第二期路網可行性研究	15,800	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 108年5月16日、108年6月17日召開期中修正報告工作會議，108年7月1日廠商提供路網方案修正版，108年7月4日召開會議確認整體路網優先順序，108年7月12日召開工作會議討論期中報告書修正方向，108年8月8日廠商提送期中報告書修正版，108年8月19日期中報告書核備，目前正辦理第二期款撥付事宜。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
56	106AH00031	都發局/城鄉計畫科/	變更臺中市都市計畫(舊有市區及一至五期市地重劃地區)細部計畫(第三次通盤檢討)案	13,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 108/9/18 召開第 16 次重製疑義研商會議。 108/9/19 召開「北屯路東側之住宅區（附帶條件四）」(三光排水溝）範圍研商會議。
57	106AH00037	都發局/建造管理科/	臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置中長期計畫	85,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 持續辦理第 7 期專案中。
58	106AH00053	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	106 年度臺中市社會住宅包租代管試辦計畫	216,432	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 兩家業者媒合累計共計媒合 1,163 件（包租包管 35 件、代租代管 1128 件)，依契約規定辦理包租包管與代租代管的各項租賃服務與請款作業。第一期計畫變更契約履約期限已於 108 年 4 月 11 日簽准，續辦媒合一般戶工作。
59	106AH00055	都發局/都市設計工程科/	2018 臺中世界花卉博覽會總營運暨后里及豐原園區營運管理委託專業服務案	240,000	85	85	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 1.廠商依契約規定於 108 年 8 月 30 日檢送本案第七期(總結）報告書修正版予本局，並於 108 年 9 月 6 日原則同意備查在案。2.廠商依契約規定於 108 年 9 月 11 日檢送核定版報告書予本局，並於 108 年 9 月 23 日原則同意備查在案，及請廠商儘速提送驗收資料予本局憑辦驗收作業。3.為利驗收作業工進，本局已先行簽請本府指派本案驗收主驗人員，並函請本府觀光旅遊局、地政局、建設局（行政管理中心）先行簽派驗收人員，以利驗收作業工進。
60	106AI00019	農業局/作物生產科/	2018 臺中世界花卉博覽會外埔園區自然館策佈展委託專業服務案	90,000	98	98	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 刻正辦理結算作業事宜。
61	104AH00009	都發局/城鄉計畫科/	烏日、大肚都市計畫區整併及主要計畫、分離專案通盤檢討規劃作業案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 105.3.24 公告徵求意見，105.12.2 開始公開展覽，12.16 公展說明會。各案進度如下： （1）烏日通檢：歷經 10 次市都委會專案小組審議，並於 106.12.22 市都委（78）大會及 107.1.26 市都委（80）審議通過。107.4.30 報請內政部審議，內政部於 107.6.4 召開第 1 次小組，107.10.3 辦理現地勘查，10.9 召開第 2 次小組，108.1.15 召開第 3 次小組，7.11 召開第 4 次小

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								組，8.15 收到部小組會議記錄，顧問公司已提送修改計畫書圖報局，俟檢視無誤後續送內政部審議。 （2）高鐵通檢：歷經 6 次市都委會專案小組審議，並於 106.10.6 市都委（75）大會及 106.12.22 市都委（78）大會審議通過。主計於 108.2.19 經內政部大會審竣，配合內政部決議於 108.5.24 提請市大會審議調整細計內容，並於 7.23 辦理再公展。 （3）烏日大肚整併：已召開 3 次小組，然考量整併效果，將俟烏日通檢及高鐵通檢經內政部審竣後再提會討論。（108.10.1 進度更新）
62	104AM00117	警察局/犯罪預防科/	104 年度「第 13、14 期重劃區治安要點」錄影監視系統管道設施採購案	14,330	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 持續建置中。
63	105AD00033	教育局/幼兒教育科/	臺中市政府教育局委託辦理「臺中市私立三光非營利幼兒園」採購案	32,548	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 107 學年度第 2 學期到園檢查作業於 107 年 4 月 16 日辦理完畢，已於 4 月 15 日前辦理 107 學年度第 2 學期第 2 期學費差額，並刻辦理本案後續擴充辦理事宜，業於 108 年 6 月 4 日完成議約事宜，並業已簽定後續擴充契約，刻規劃辦理驗收事宜。
64	105AD00034	教育局/幼兒教育科/	臺中市政府教育局委託辦理「臺中市私立五權非營利幼兒園」採購案	35,631	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案 107 學年度第 2 學期到園檢查作業於 108 年 4 月 16 日辦理完畢，107 學年度第 2 學期第 2 期政府分攤之學費差額業於 4 月 15 日前辦理撥付，並業完成 107 學年度家長滿意度調查，另業配合中央少子女化政策計畫之配套措施進行契約變更事宜，並於 108 年 8 月 1 日前辦理 108 學年度第 1 學期第 1 期學費差額預撥事宜，已撥付 108 學年度第 1 學期第 2 期學費差額，規劃於 108 年 10 月 3 日辦理 107 學年度分期驗收作業。
65	105AE00044	經發局/工業科/工業科第四股	105 臺中市精密機械科技創新園區二期標準廠房新建工程委託專案管理	15,007	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案工程承商已於 108 年 9 月 25 日申報竣工,刻正協助辦理廠房預售作業。
66	105AF00071	建設局/土木工程管理	水湳經貿園區區段徵收工程委託專案	175,601	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科/	管理暨施工監造服務案					依契約規定執行監造及專案管單位職責
67	105AF00100	建設局/新建工程處/土木工程科	國道四號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道環境監測工作	13,940	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 目前履約執行監測中
68	105AF00130	建設局/新建工程處/土木工程科	105 年度道路橋樑工程委託設計監造技術服務（大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等 10 區）	11,585	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 持續派工中
69	105AG00040	交通局/交通規劃科/	大臺中地區捷運路網檢討規劃暨臺中捷運系統初期路網可行性研究	12,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1、108 年 7 月 22 日向市長報告後續推動方案。 2、108 年 8 月 23 日、108 年 9 月 16 日召開工作會議討論機場捷運推動方案。
70	105AG00048	交通局/交通工程科/交通工程科第二股	臺中市公共自行車租賃系統建置及營運管理(第二期)	345,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 108 年 9 月份已完成 228 站營運啟用、228 站設備查驗，持續辦理接電啟用及新設站點建置。
71	105AM00143	警察局/後勤科/	局本部新建工程警用無線電系統建置案	12,488	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 局本部新建工程警用無線電系統建置案，履約期限為 108 年 4 月 25 日至 8 月 22 日。截至 108 年 8 月 14 日無線電設備通話測試完成，8 月 15 日竣工，預定進度 100%，實際進度 100%。
72	105AQ00101	文化局/臺中市文化資產處/遺址傳藝課	臺中市 13 期重劃區第一、二、四標工區涉及麻糍埔暨番婆庄遺址雨污下水道搶救發掘計畫	100,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案均依規劃時程執行中，無特殊異常狀況。
73	105AQ00112	文化局/臺中市文化資產處/遺址傳藝課	臺中市 13 期重劃區第一標工區涉及麻糍埔遺址滯洪池工程搶救發掘計畫	115,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 9 月 18 日，階段分期驗收完成，續辦付款核銷作業。現場發掘均依規劃進度執行中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
74	102AM00071	警察局/犯罪預防科/	102年度「治安要點暨平均地權基金標餘款」錄影監視系統採購案	13,700	85	85	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：3次 配合重劃區共同管道提出公務佈纜，並提出電力及網路申請
75	103AF00081	建設局/新建工程處/土木工程科	東勢-豐原生活圈快速道路工程環境監測工作	15,835	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 23.104年11月30日簽辦第1、2標二階環評委託技術服務採購案，104年12月25日上網公告，105年1月27日開標，並訂於105年2月3日召開評選會議。 24.104年12月31日召開第5標細部設計進度檢討會，目前進度70%，預計105年1月12日前提送細設成果。 25.105年1月21日邀集豐原、石岡、新社、東勢、和平等區里辦公處召開加速推動公開說明會。 26.105年1月26日召開第5標細部設計審查會。 27.原訂於105年2月5召開第3標分段辦理評估計畫簡報會議，因故延期。 28.現正依計畫定期實施監測作業中。
76	103AG00016	交通局/交通工程科/交通工程科第二股	臺中市公共自行車租賃系統建置及營運管理及後續擴充	169,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.本案已於105年8月份已完成100站營運啟用，後續擴充40站租賃站已全數完成。 2.至契約期滿前，由微笑單車公司進行營運管理。
77	103AH00011	都發局/綜合企劃科/	豐原都市計畫通盤檢討規劃案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 市都委會審議階段： 1.106.02.24市都委會第66次大會審議通過。 2.106.12.28市都委會第78次大會審議通過。並於106年4月25日函文報請內政部審議。 部都委會審議階段： ＜第一階段＞ 1.106.04.25報請內政部審議，召開5次專案小組會議；除內、中環工業區及綠地解編部分留待第二階段小組討論外，其餘變更案將提內政部都委會大會審議。 2. 107.12.11第一階段部都委會大會審議通過，紀錄108.01.18函發。 3.108.03.26辦理第一階段再公展公告30天，108.06.04檢送再提會資料提請部都委會審議，108.07.30內政部都委會第950次會議審議通過。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								4.108.09.14 簽准細部計畫專案小組成員，刻正確認討論議題，預計 10 月中下旬召開會議。 ＜第二階段＞ 1.108.04.10 召開第 6 次專小組會議，108.04.22 內政部函發紀錄。 2.108.0612 檢送補充資料提請部都委會續審，108.07.11 第 7 次專案小組，刻依紀錄補充相關資料後續提請內政部都委會大會審議（僅餘豐富專案 2 期用地取得本府地政局評估可行資料）。
78	102AH00018	都發局/城鄉計畫科/	台中市都市計畫主要計畫通盤檢討規劃案	20,500	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.107/3/27 提請內政部大會審議通過，刻正依會議紀錄簽辦再公展事宜，並訂於 107/5/8 辦理再公展。刻正彙整有關人民團體陳情意見之各機關研析意見。 2.107/8/2 召開諮詢會議研商再公展案件人陳意見研析處理情形。 3.107/8/23 函報內政部辦理再公展無意見案核定作業。 4.107/9/6 依內政部 107/8/30 函示修正計畫書圖名稱後，續提報內政部辦理核定作業。 5.107/9/28 內政部核定、107/10/17 主計第一階段發布實施。 6.107/11/14 召開諮詢會議研商再公展案件新增人陳意見研析處理情形。 7.107/12/24 函發本府研析意見送內政部續行審議。 8.108/1/14 內政部都委會第 14 次會議審議。 9.108/1/29 內政部都委會第 15 次會議審議。 10.108/2/18 內政部都委會第 16 次會議審議。 11.108/2/25 內政部都委會第 17 次會議審議。 12.108/4/18 內政部都委會第 18 次會議審議。 13.108/6/18 內政部都委會第 948 次會議審議修正後通過。 14.108/9/6 再公開展覽。 15.108/9/16、17、18 辦理三場次說明會。
79	102AH00027	都發局/城鄉計畫科/	擴大大里都市計畫改採市地重劃開發案	27,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 經濟部水利署 106.8.14 召開認屬國家重大建設審認會議，會議紀錄 106.8.24 送達，106.9.30 經濟部水利署請本府先行回應各單位意見後再報行政院核定，已於 106 年

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								11 月 10 日先行就處理情形對照表及說明書修正草案內容，送請行政院農業委員會、內政部地政司、內政部營建署、交通部公路總局、財政部國有財產署、經濟部水利署等機關審查。並再以 106 年 12 月 19 日府授都計字第 1060278204 號函，請經濟水利署陳報行政院認定為國家重大建設，該署於 107 年 1 月 25 日召開第 2 次審認會議(107 年 2 月 6 日紀錄送達，本府並於 107 年 3 月 5 日檢送修正報告書請經濟部續予陳報認審，經濟部於 107 年 4 月 13 日將審查結果報請行政院認定)。已於 107.08.17 取得上開國家重大建設認定函，確認開發計畫範圍，本府將加速擬定都市計畫作業。107.12.7 辦理擬定前公告徵求意見 30 天，107.12.19 召開徵求意見座談會，108.4.1 召開機關協調會，108.04.29 經批示同意辦理草案公展作業，108.5.6 草案公告公開展覽，108.5.16 召開公開說明會，108.7.19 召開市都委會第一次專案小組會議，108.9.4 召開第二次專案小組會議，108.9.26 召開第三次專案小組會議，預計 108 年 10 月下旬召開第四次專案小組會議。
80	103AH00047	都發局/城鄉計畫科/	臺中市轄區內都市計畫公共設施用地專案通盤檢討規劃案	25,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1.106 年 9 月 1 日起公告公開展覽 45 天(至 10 月 15 日)。 2.106 年 9 月陸續於本市 29 區辦理說明會。 3.提 107 年 3 月 30 日市都委會報告。4 月 27 日市都委會報告。107 年 7 月 30 日內政部實施評鑑績效良好。107 年 9 月 27 日內政部實施進度管考績效良好。 4.9 組專案小組均經專案小組審議完畢，並於 108 年 4 月 26 日提市都委會報告案，將逐案依序提市大會審議。 5.台中港專案部分已先提 108.5.17 第 93 次市大會、108.6.21 第 95 次市大會審議，後經 108.8.16 第 98 次市大會審議通過，將續提內政部都委會審議。 6.梨谷及東新石專案部分經提 108.9.27 第 100 次市大會審議通過，將續提內政部都委會審議。
81	104AE00024	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市工業園區整體發展計畫委託專案管理服務案	27,430	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.廠商依約於 108 年 9 月 6 日提報 108 年 8 月份工作月報至本局備查，本局於 108 年 9 月 17 日存供備查。
82	108AF00033	建設局/養護工程處/	臺中市 108 年度區域型公園綠美化維	13,485	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		公園景觀維護科	護工作-健康公園等十座公園					履約中
83	108AF00034	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市108年度區域型公園綠美化維護工作-英才公園等九座公園	14,729	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約中
84	108AF00042	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市108年度亮點型公園綠美化維護工作-臺中公園、北屯兒童公園、秋紅谷及廣六	18,048	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約中
85	108AF00044	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市108年度亮點型公園綠美化維護工作-文心森林公園、豐樂雕塑公園、望高寮夜景公園	17,139	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約中
86	108AF00051	建設局/養護工程處/挖掘管理科	108年臺中市共同管道保全與管理維護計畫	16,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 刻正辦理9月份管理維護作業
87	108AF00060	建設局/養護工程處/挖掘管理科	108年水湳經貿園區共同管道保全與管理維護計畫	19,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 刻正辦理9月份保全維護及巡檢作業
88	108AF00069	建設局/機電資訊科/	108年度公共設施管線資料調查暨系統更新擴充第7期計畫	13,901	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 持續履約中，預計10月2日辦理期中報告審查
89	108AF00073	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	108年度臺中市中央公園綠美化維護管理工作	40,176	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 綠美化維護作業進行中
90	108AF00080	建設局/新建工程處/用地科	108年度臺中市道路橋樑公園廣場開闢工程測量及用地取得作業委託技術服務採購案	12,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案處於履約期間中，按照本科業務需求進行派工。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
91	108AF00089	建設局/機電資訊科/	108年臺中市道路管理中心暨立體管線資料庫建置整合計畫	12,200	35	35	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 9月24日評選完成
92	108AG00002	交通局/停管處/停車管理課	108至109年臺中市政府公有停車場停車費用委託代收作業案	136,979	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 108年8月廠商代收停車繳費單計1,152,249件，代收停車費金額42,067,303元，代收手續費為4,689,657元，刻正簽辦8月份手續費付款作業。
93	108AG00010	交通局/交通行政科/	108年度委託民間保全業者辦理拖吊場警衛勤務業務	10,413	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 108年8月份請款案件已付款
94	108AG00012	交通局/公運處/運輸稽查課	107年度優化公車專用道與相關設施保全及清潔維護案-後續擴充	11,537	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 執行優化公車專用道站體清潔及垃圾清運。
95	108AG00013	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區舊社等三件停車場立體化興建工程委託專案管理服務	16,380	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 目前進度: （一）都市設計審議報告書審查會：業已召開完畢，業已核定在案 （二）交通影響評估審查會：業已召開完畢，業已核定在案 （三）細部設計說明暨預算書圖、工程招標文件：業已召開審查會，會議決議為修正後通過，刻正辦理修正中。
96	108AG00018	交通局/捷運處/開發路權課	臺中捷運綠線土地開發招商總顧問委託專業服務案	16,600	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商於108.09.10與機關派員至土開各基地進行現況照更新。 已於108.09.19召開G6及G8a招商文件審查會，並於修正意見後報府陳核。 廠商於108.09.30應機關辦理工作會議，商討G6及G8a相關招商議題。
97	108AG00025	交通局/交通規劃科/	108年度臺中市交通控制中心維運計畫	11,000	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1、108年度臺中市交通控制設施通訊傳輸暨雲端租借費（1,000萬）、108年度臺中市交控中心營運管理計畫（90

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								萬)、108 年度臺中市交控系統維護及更新計畫（200 萬)，3 案合併發包。 2、已於 108 年 1 月 28 日上網公告，並於 108 年 2 月 22 日開標、108 年 2 月 26 日辦理評選會議、108 年 3 月 12 日決標 。 3、本局已於 108 年 3 月 29 日核備執行計畫書，108 年 4 月 19 日完成支付第一期款 2,000,000 元。 4、本案 108 年 9 月進度與上月相同。 付款進度：108 年 4 月 19 日完成支付第一期款 2,000,000 元。
98	108AG00031	交通局/停管處/停車管理課	臺中市公有停車場停車費催繳及舉發違規通知資料處理	12,521	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案採按月結算前 1 個月勞務費，於施作完成之次月付款。108 年 8 月份催繳舉發作業於 9 月 12 日驗收，刻正申請撥付款項（本次應付 405,815 元)。
99	107AP00013	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	107 年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫	212,923	95	95	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 1.廠商依契約於期限內完成各工作事項。 2.廠商於 108 年 6 月 25 日提送工程管制編號解列申請，解列資料審查、補正中。
100	107AP00086	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	107 年臺中市后里區、西屯區、大雅區及港區空氣污染物健康風險調查計畫	46,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 於 108 年 9 月 24 日辦理工作檢討會。
101	107AP00122	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市文山資源回收(焚化)廠委託操作管理計畫	50,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 107 年 10 月～108 年 6 月份服務費用已核銷付款，108 年 7 月份服務費用於 108 年 9 月 26 日黏貼發票辦理付款作業，108 年 8 月份服務費用資料審查中。
102	107AQ00078	文化局/纖維工藝展演中心/典藏營運股	臺中市纖維工藝博物館常設展空間裝修布置設計競賽及製作財務採購案	25,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 業已完成第四期款撥付事宜，展覽並已開幕。
103	107AQ00094	文化局/文化資源科/文化資源科	申辦 2022 世界設計之都-國際投標委託專業服務案	15,000	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 （一）本案招標金額為新臺幣 1500 萬元，為查核金額之

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		第三股						委託專業服務之採購，依政府採購法第 22 條第 1 項第 9 款規定及「機關委託專業服務廠商評選及計費辦法」辦理招標作業，並與經公開客觀評選之優勝廠商依優勝序位進行議價方式辦理。本案於 107 年 6 月 26 日（星期二）上午 11 時於本局開標室開標，計財團法人台灣創意設計中心共 1 家廠商投標，並為合格廠商。 （二）本案於 107 年 6 月 28 日（星期四）上午 9 時辦理第一次評選會議，依本案評選須知規定，財團法人台灣創意設計中心平均總評分未達 70 分，經出席委員過半數決議不列為優勝廠商，本案優勝廠商從缺並廢標。 （三）本案於 107 年 7 月 20 日辦理第二次上網公告，並於 7 月 31 日(星期二)下午 4 時 30 分於本局開標室開標，於 8 月 1 日辦理第二次評選會議、8 月 14 日議價決標，委託辦理廠商為財團法人台灣創意設計中心，業已完成詳細工作計畫書核備及辦理第 1 期款撥付事宜及第 1 次契約變更事宜。 （四）經本年 1 月 19 日召開「申辦 2022 世界設計之都專案座談會議」結論，本市現仍審慎評估申辦成功機率並協調整合各方意見以提高認同與支持，爰暫不爭取主辦 2022 世界設計之都，為調整本案履約項目，於 3 月 12 日召開契約變更討論工作會議，刻正辦理第 2 次契約變更事宜。 （五）業於 108 年 4 月 16 日完成第 2 次契約變更議價及決標，並於 5 月 22 日召開第二期款驗收資料審查會議，審查通過，並於 6 月 17 日完成第二期款核銷事宜。 （六）廠商於 8 月 30 日來函辦理驗收，本局於 9 月 16 日辦理期末審查會議，將依委員意見修正後通過。刻正進行結案驗收作業。
104	107AQ00113	文化局/秘書室/秘書室第三股	豐原林務局宿舍群及市定古蹟南陽街 69、70 號委託規劃設計技術服務案(含因應計畫)	13,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 訂於 108 年 10 月 2 日由文資處召開第一階段因應計畫審查會議。
105	107AR00006	地政局/清水地政/第二課	107 年度臺中港特定區計畫（第三次通盤檢討）都市計畫椿位重置地籍圖重測計畫	14,174	98	98	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理第 4 期成果付款事宜

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
106	108AD00049	教育局/幼兒教育科/幼兒教育科第二股	臺中市政府教育局委託辦理108學年度臺中市新設非營利幼兒園	155,694	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案業於108年3月15日辦理評選作業完成，並於108年4月15日辦理議約決標事宜，業完成與優勝廠商簽約與用印事宜，業於108年8月1日前完成設立作業事宜並順利開辦，經國教署於108年8月20日核定108學年度新設非營利幼兒園學費差額，業辦理108學年度第1學期第1期及第2期學費差額預撥事宜。
107	108AD00057	教育局/國民小學/烏日國小	烏日國小-臺中市108年度中小學資訊科技教室資訊設備更新採購案	74,724	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於108.4.30決標，廠商履約中。
108	108A725003	梧棲公所/社會課/	108年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險	11,000	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 依契約內容辦理。
109	108A735004	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所108年區民團體意外險	11,500	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已簽約完成，民眾均依符合申請條件申請
110	108A736001	龍井公所/社會課/	108年臺中市龍井區區民團體意外保險	15,986	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理作業中
111	108AD00078	教育局/國民小學/上石國小	臺中市108學年度招聘英語教學資源中心學校美籍英語協同教學人員計畫	10,450	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 英語營隊開始執行工作
112	108AD00112	教育局/國民小學/賴厝國小	臺中市北區賴厝國民小學「臺中市108年度前瞻基礎建設計畫-國民中小學校園數位建設-校園智慧網路建置採購」	87,243	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 9/2簽約並起算履約期間，廠商開始到各校履約。9/5辦理施工前置說明會。
113	108AD00120	教育局/國民小學/北勢國小	(TCFL-108)臺中市108年度智慧學習教室	178,900	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商交貨中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
114	108AD01006	水利局/防災工程科/	108年移動抽水機維運搶險委託專業服務	15,500	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本月持續派工
115	107AR00021	地政局/工程管理科/	臺中市第13期市地重劃區內施工監看與搶救發掘計畫	56,680	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 文資處已於108年9月10日協助邀集委員現場查驗，現場會勘紀錄決議一表示已確認本階段試掘現場發掘作業完成，目前刻正辦理試掘報告書審查程序中。
116	107AT00044	新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第二股	107年教育政策整合行銷宣傳	10,000	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 契約執行中，9/3、10、17、24於東森新聞台播放4支微節目影片，9/11、23、26、30執行3篇廣編稿，9/12執行特殊版位-外包式書衣。
117	108AE00003	經發局/工業科/工業科第四股	108年精密機械科技創新園區景觀維護工作	17,680	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、廠商於108年9月12日檢送8月份工作月報。二、本局於108年9月24日檢還月報資料，並請廠商釐清相關事宜，俟廠商回覆後續辦辦會勘確認。
118	108AE00008	經發局/商業科/商業科第一股	108年度臺中購物節	21,000	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已辦理6場活動 辦理首獎領獎事宜中
119	108AE00038	經發局/工業科/工業科第四股	107年臺中市精密機械科技創新園區污水處理廠、自來水系統維護及代操作計畫後續擴充	22,300	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商依約履約中，並於108年9月10日提送8月工作月報，本局108年9月17日備查
120	108AG00035	交通局/公運處/運輸稽查課	2019大型活動公車接駁計畫	10,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案將依需求進行派車。
121	108AG00040	交通局/公運處/運輸稽查課	2019新社花海暨臺中國際花毯節接駁專車行駛計畫	20,250	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案於108年9月18日開標,108年9月27日辦理評選。
122	108AG00041	交通局/運輸管理科/運輸管理科第二股	水湳智慧城自駕巴士虛實場域整合運行計畫委託服務案	15,600	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 預定於108年10月4日評選會議，刻正辦理評選會前事宜。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
123	108AH00006	都發局/都市設計工程科/	108年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫	19,000	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.108年9月11日（星期三）下午辦理期中報告書審查會議（中市都設字第1080154874號）。 2.108年9月17日（星期二）函知期中報告書審查會議紀錄1份予廠商，並應於108年10月1日（星期二前）提送修正後期中報告書。（中市都設字第1080161830號）
124	108AH00007	都發局/都計測量工程科/	臺中市108年度都市計畫樁測釘、埋設及數值地形測量工程委託技術服務案	19,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.本案於108年2月12日簽訂契約。2.刻正依契約書履約執行中。
125	108AH00010	都發局/秘書室/秘書室第二股	108年度建管檔案數位化影像製作案	46,446	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 ■預定管考進度： 108/8/30決標（40%）。 ■實際管考進度（已完成）: 108/7/17決標（40%）。 ■目前進度： 辦理契約變更中
126	108AH00011	都發局/秘書室/秘書室第二股	臺中市都市發展局沙鹿檔案大樓檔案櫃採購案	72,265	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 ■預定管考進度： 108/8/30決標（40%）。 ■實際管考進度（已完成）: 108/7/17決標（40%）。 ■目前進度： 辦理契約變更中。
127	108AJ00025	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第三股	2019臺中國際花毯節策展委託專業服務案	16,000	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案訂於108年10月5日辦理CF發表記者會
128	108AJ00035	觀旅局/觀光管理科/觀光管理科第二股	2020台灣燈會在台中-動物狂歡燈區委託專業服務案	42,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 招標中（108年10月5日開標）

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
129	108AK00005	社會局/兒少福利科/	108年臺中市兒童發展社區資源中心	28,233	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.11月27日上午開標,每區1家廠商投標,計有財團法人瑪利亞社會福利基金會/財團法人伊甸社會福利基金會/財團法人台中市私立弘毓社會福利基金會3家廠商投標,每家投標2區,12/21決標 2.辦理簽約事宜　3.辦理1.6區後續擴充及2.3.4.5區契約變更 4.辦理第二季核銷及查驗5.1月個案管理量4082名,2月個管量 4060名,3月個管量3996名,4月個管量3978名/5月個管量3898案/6月3918名/7月3927案/8月4067案/9月4209案
130	108AK00007	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	108年臺中市身心障礙者社區資源中心勞務委託案	28,176	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.服務穩定提供中 2.辦理社區資源中心輔導查核 3.執行7~8月個案品質監督計畫紀錄抽查。4.方案活動依期程辦理中。
131	108AK00013	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	108年臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫	201,107	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約規定辦理
132	108AK00016	社會局/仁愛之家/保健組	108年度護理、社工及照顧服務員等人力委外勞務	26,975	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約履約提供護理、社工及照顧服務員人力服務進行中。
133	108AK00017	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	108年度臺中市獨居老人緊急救援服務計畫	13,561	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.依契約規定執行。 2.預計於10月辦理第三季核銷事宜
134	108AK00024	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	108年度臺中市兒童及少年保護個案家庭服務方案	20,165	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 轉介13案
135	108AK00037	社會局/家暴中心/成人保護組	108年度臺中市家庭暴力防治多元處遇服務方案	11,024	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 108年9月：

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								1.第 1 區受理通報案件數為 101 案。 2.第 2 區受理通報案件數為 93 案。 3.第 3 區受理通報案件數為 35 案。 4.第 4 區受理通報案件數為 60 案。
136	108AK00042	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	臺中市親子館暨托育資源中心	41,660	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商依實履約中。
137	108AK00047	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	108 年度臺中市公設民營托嬰中心	18,944	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約規定收托嬰幼兒
138	108AK00050	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	108 年度臺中市居家托育服務中心暨弱勢家庭兒童臨時托育服務	46,683	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 正常執行，辦理社區宣導、在職訓練、訪視輔導、補助案件初審。
139	108AK00063	社會局/人民團體科/人民團體科第二股	108 年度臺中市社區照顧整合性培力計畫	45,035	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理專案管理事宜--（1）聯繫會議 （2）社區發展育成訪視及輔導 （3）社區照顧關懷據點訪視及輔導 （4）樂齡行動教室開班 （5）專案計畫規劃及辦理。
140	108AK00066	社會局/人民團體科/人民團體科第一股	108 年度臺中市志願服務推廣中心委託服務案	10,175	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.9 月份共計輔導 3 個民間單位進行志工隊核備諮詢。 2.9 月 18 日辦理社福進階 A8 課程、各目的進階 B8 課程。 3.9 月 28 日至臺中市立圖書館霧峰以文分館辦理小型宣導活動。 4.9 月 7 日至市民廣場辦理志願服務大型宣導活動，共 1,701 人參與。 5.9 月 4 日至桃園市志願服務推廣中心、桃園市大園區竹圍社區發展協會進行觀摩，共 17 局處、20 個單位、38 人參加。 6.9 月 5 日與廠商於社創基地思想廚房進行半年刊製作共識會議。
141	108AK00068	社會局/婦女福利及性別平等科/	108 年 新住民家庭服務中心實施計畫	10,523	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商履約中，並如期辦理方案及個案服務，截至 9 月已撥

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		婦女福利及性別平等科第一股						付 289 萬
142	108AK00072	社會局/社會工作科/社會工作科第二股	108 年度臺中市兒童及少年脆弱家庭多元服務方案	10,049	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案廠商依實履約中。
143	108AK00081	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	108 年度臺中市輔具資源中心設置計畫	14,436	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約規定辦理
144	108AK00084	社會局/婦女福利及性別平等科/婦女福利及性別平等科第一股	108 年度臺中市婦女福利服務中心	25,367	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商履約中
145	108AL00013	勞工局/福利促進科/	108 年度身心障礙者支持性就業服務計畫	14,335	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 截至 9/27 止共媒合就業 313 人次，成功推介就業 179 人次，共服務 7,784 人次。
146	108AL00037	勞工局/就業安全科/	108 年度職業訓練委託案（一）	21,571	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 4 月份開始辦理招生作業，截至目前 9 月已開訓 22 班次，結訓 18 班次
147	108AH00039	都發局/建造管理科/	臺中市建築管理資訊一站式服務平台建置計畫	15,860	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 本案廠商報請工作計畫書備查，本科簽辦工作計畫書備查程序中。
148	108AH00041	都發局/綜合企劃科/	臺中市潭子、大雅、神岡區都市計畫通盤檢討整體規劃案	12,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 採購階段： 1.108.03.15 簽准辦理採購，108.03.21 移請秘書室上網公告，108.03.26 上網公告。 2.108.04.25 開標，108.05.08 召開評選會議，108.05.27 完成議價決標作業。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								3.108.06.11 簽訂契約。 工作計畫書： 1.廠商於 108.07.11 前提交工作計畫書。108.07.16 簽准本案規劃階段審查委員。 2.108.08.12 召開工作計畫書審查會議，108.08.19 函發會議紀錄。 3.108.09.04 廠商檢送修正後工作計畫書，108.09.09 函復准予通過。
149	108AH00043	都發局/城鄉計畫科/	中部科學工業園區台中基地附近特定區計畫通盤檢討規劃案	12,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.108/6/6 規劃單位檢送工作計畫書，於 108/7/11 召開審查會議。 2.並於 108/7/22 函發工作計畫書審查會議修正後通過，請規劃單位於文到 15 日檢送修正工作計畫書到局憑辦。 3.108/8/5 規劃單位檢送工作計畫書修正本，108/8/8 本局同意備查。 4.108/8/8 函請範圍內區公所協助測量作業。 5.108/09/23 通知廠商請領第一期款。
150	108AH00050	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區國安段 1 期社會住宅興建工程委託專案管理（含監造）技術服務案	77,209	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 預定管考進度:108/9/10 完成決標（40%）。 實際管考進度（已完成）:108/08/05 決標（40%）。 目前進度:截至 108/10/1 止，108/09/02 簽定契約，廠商於 108/09/17 提送工作執行計畫書。
151	108AI00014	農業局/林務自然保育科/	臺中市 108 年度(7-12 月)捕蜂捉蛇為民服務勞務委託採購案	12,804	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 發包執行中
152	108AM00106	警察局/資訊室/	M-Police 警用行動載具汰換增購案	17,785	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、第一階段行動載具採購： 1.已於 108 年 2 月 26 日簽辦函請警政署辦理「107 年度警政雲端運算建置案」增購警用行動載具，並於 108 年 4 月 3 日辦理決標。 2.警政署 108 年 5 月 28 日辦理驗收，本局配合警政署辦理行動載具點收。 3.本案於 108 年 8 月 7 日本局簽奉鈞長已辦理核銷事宜。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								二、第二階段行動載具採購： 1、已於108年5月30日簽辦函請警政署辦理「108年度警政雲端運算建置案」採購案。 2、警政署已於108年9月27日辦理驗收
153	108AN00015	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	108年度小型水箱消防車2輛、水箱消防車1輛及水庫消防車1輛採購案	20,400	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 承商履約車廂細部建置中。
154	108AN00016	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	108年度雲梯消防車1輛採購案	25,000	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 承商履約打造中。
155	108AN00020	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	108年度消防衣採購案	20,944	98	98	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 辦理結算付款中。
156	108AN00024	消防局/秘書室/秘書室文書庶務股	108年度消防人員及職員應勤服裝採購案	12,211	35	35	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本案於108年6月18日開始簽辦招標文件，108年6月28簽奉市府核准以最有利標決標方式辦理採購，108年7月18日上網公告招標，108年9月3日開標；茲因本案係為最有利標複數決標，並分為A、B、C項次不同採購需求之標的個別辦理評選作業，其中A、C項次評選時間為108年9月17日、B項次評選時間為108年9月19日，皆已完成評選作業。
157	108AO00029	衛生局/疾病管制科/	「108年度臺中市政府衛生局委託合約醫療院所辦理流感疫苗校園集中接種計畫」勞務採購案	15,203	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 採購案已於108年9月27日公告，刻正辦理評選準備作業
158	108AP00003	環保局/環境稽查大隊/環境稽查大隊第四組	108年臺中市固定污染源暨環保陳情案件稽巡查及檢舉違反廢清法案件查處催收計畫	30,280	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約內容提報工作進度。 一、固定污染源及逸散源法規符合度查核 （1）固定污染源空氣污染管制法規符合度查核10家次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								（2）固定逸散源法規符合度查核 14 家次 （3）特定陳情公私場所現場查核 1 家次 （4）異味陳情熱區工廠巡查管制 0 家次 （5）農廢露天燃燒查核 0 處次 二、辦理環境污染專案查核及調查作業 （1）專案調查作業（計畫期間累計量）17 處次 （2）本週重大陳情案件彙整-詳週報列表 三、辦理查核、陳情及專案之採樣檢測工作 8 點次 四、辦理環保法規講習、查核實務教育訓練及研討會-已全數完成 五、辦理民眾檢舉案件查處作業 （1）專人受理檢舉案件作業 705 件 （2）檢舉案件查證、處分案件彙整作業 474 件 （3）檢舉案件再查證作業（月累計量）752 件 （4）陳述意見通知及協助裁處寄送作業 646 件 六、辦理環保罰鍰案件移送行政執行作業 （1）協助辦理移送行政執行作業 197 件 （2）協助執行憑證資料建置及核對整理 157 件 （3）舊年度案件再移送行政執行作業 96 件 ~9/22
159	108AP00006	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第一股	108 年度臺中市流域污染總量管制、水污費徵收查核與水污染源稽查計畫	21,253	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.辦理水污染防治措施計畫及許可證（文件）各類申請案件審查管理業務。 2.維持本市水質水量自動監測（視）及連線傳輸系統穩定操作等相關作業。 3. 執行本市重點流域污染熱區事業（含污水下水道系統）深度查核作業。 4. 辦理污染熱區內列管事業之廢（污）水處理設施功能診斷輔導。 5. 針對本市水污費徵收對象、污染熱區事業或本局指定對象執行一般性查核作業。 6. 辦理污染源追查專案。 7. 針對本市總量管制區及擬增訂區域附近事業及污水下水道系統現場查核及採樣作業。 8. 針對本市詹厝園圳應特予保護農地水體水質總量管制區範圍之承受水體水質採樣及檢測。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								9. 辦理定期檢測申報資料審查管理業務。 10. 辦理事業及污水下水道系統自動監測（視）及連線傳輸措施說明書（或確認報告書）審查及連線確認作業。 11. 辦理畜牧糞尿沼渣沼液作為農地肥分使用推動事宜。 12.辦理水污染防治法規、水污費徵收暨污染減量宣導說明會相關事宜。 13. 協助本局提供之槽車載運沼渣沼液協助農民以沼渣沼液施灌，增加施灌農地面積、減少畜牧廢水排入環境水體並達示範推廣效果。 14. 辦理畜牧業清查與輔導申報繳納水污費、輔導辦理廢水管理計畫。 15. 協助本局辦理水污費徵收及催補繳與水污染防治基金運作等相關行政事宜。 16. 辦理水環境河川巡守隊淨溪活動及經營情形執行成果事宜。 17. 水質、土壤、地下水、沼液沼渣等樣品分析，本計畫執行期間採集之水質樣品原則送至本局環境檢驗科辦理檢測分析。 18. 辦理本市列管社區專用污水下水道系統健診輔導及操作管理評比相關事宜。 上述工作持續辦理中。
160	108AP00007	環保局/綜合計畫科/綜合計畫科第二股	108年推動臺中市環保志工管理計畫暨環境教育學習服務執行計畫	11,735	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約書規定辦理，無落後之情形。
161	108AM00125	警察局/勤務指揮中心/	新建大樓「110受理報案系統相關設備」建置案	28,794	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案業於108年6月4日決標，6月25日完成簽約，目前依契約執行中。
162	108AP00015	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	108年臺中市逸散源及室內空品管制計畫	17,222	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 9月16日及9月17日共辦理3場次公告檢測作業，本月共辦理4場次餐飲業聯合稽查，及辦理2場次餐飲業附設兒童遊樂設施聯合稽查,9月24日辦理勿露天燃燒宣導說明會，9月10日辦理專家學者室內空品輔導會議，9月30日將辦理工作檢討會議，符合計畫規範執行進度。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
163	108AP00016	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	108年臺中市環境品質監測站(含移動式監測車)操作維護工作計畫	18,007	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依規定提送月報表，持續辦理各測站監測車操作維護，符合契約進度
164	108AP00019	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	108年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫	187,000	55	55	0	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 108年7月份請款資料尚需依審查意見修正，將俟審查合格後辦理驗收作業。
165	108AP00020	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	108年臺中市水肥資源處理中心委託代操作	44,120	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 契約執行中，廠商依期限提送月報；督促提送第4期請款資料。
166	108AP00028	環保局/大里區清潔隊/	108年度清潔人員工作服及巡查背心	10,489	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 一.依108年8月12日中市環清字第1080090288號函，本案主驗人員清潔隊管理科張股長富美在108年8月15日上午10時整於該公司地下室辦理抽驗作業，依據契約書第十二條規定抽驗所有衣服核對數量、外觀，共計11款衣服，每款衣服隨機抽二件，由本局主辦單位大里區清潔隊寄送送政府認可或發包機關指定具公信力機構(全國公證檢驗股份有限公司)按規範檢驗材質等項目檢驗，108年8月15日抽驗各款衣服數量及外觀等皆符合契約書規定 二.全國公證檢驗股份有限公司之兩份檢驗報告，材質部分皆符合契約書規定。
167	108AP00030	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	108年臺中市固定污染源許可、空污費管制查核暨空氣品質維護綜合管理計畫	53,150	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於9/30辦理第8次工作檢討會
168	108AP00039	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股	108-109年度臺中市政府南B區委託民營清除機構清運垃圾資源回收工作之一	15,033	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商業已完成108年9月份交辦事項
169	108AP00041	環保局/廢棄物管理科	108年度臺中市非法棄置場址處理暨	12,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		/廢棄物管理科廢棄物管理股	緊急應變計畫					一、108 年 9 月 10 日提送 108 年 8 月份工作成果報告。 二、108 年 9 月 5 日提送「新社區中正街 53 號遭回填廢塑膠混合物案現場應變處理成果報告」。 三、108 年 9 月 16 日提送「新社區中正街 53 號遭回填廢塑膠混合物案第二次現場應變處理成果報告」。 四、108 年 9 月 16 日提送「專家學者專案輔導及深度查核規劃書」。 五、統計自 108 年 9 月 1 日至 108 年 9 月 13 日，完成環保署各類專案稽查 1 家次、局交辦事業(養豬場周邊巡查)查核 8 家次、協助聯合稽查醫療及長期養護機構 6 家次、畜牧場現場查核 3 家次、斃死豬集運車輛攔檢 1 家次、清除機構進行現場查核 10 家次、處理機構進行現場查核 0 家次、共同清除處理機構進行現場查核 1 家次、巡查列管高潛勢遭棄置地點 11 次、配合攔檢 64 車次、再利用機構 1 家次及解除列管之事業現場查核 32 家次。
170	108AP00043	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	108 年臺中市營建工程暨道路洗掃查核計畫	24,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.於 108 年 9 月 10 日提送「108 年臺中市營建工程暨道路洗掃查核計畫」108 年 8 月完工未結算清單，敬請查照，符合契約規定。 2.於 108 年 9 月 10 日提送「108 年臺中市營建工程暨道路洗掃查核計畫」8 月份開立繳款單繳費情形，統計 108 年 7 月 20 日至 108 年 8 月 19 日無逾期未繳費案件，符合契約規定。 3.於 108 年 9 月 10 日提送「108 年臺中市營建工程暨道路洗掃查核計畫」臺中市公共工程已決標標案暨申報營建空污費查詢表 108 年 8 月份 ，符合契約規定。 4.於 108 年 9 月 11 日提送「108 年臺中市營建工程暨道路洗掃查核計畫」8 月 23 日 TSP 檢測報告（三式六份）及油品檢測報告（3 式 6 份） ，符合契約規定。 5.於 108 年 9 月 16 日提送「108 年臺中市營建工程暨道路洗掃查核計畫」施工機具排氣檢測報告乙式，符合契約規定。 6.於 108 年 9 月 20 日提送「108 年臺中市營建工程暨道路洗掃查核計畫」洗掃街成效教學觀摩考察會議成果，符合契約規定。 7.於 108 年 9 月 25 日提送「108 年臺中市營建工程暨道路洗掃查核計畫」8 月 20 日、8 月 26 日、8 月 29 日、8 月

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								30 日街塵負荷檢測報告成果乙式 ，符合契約規定。 本月份週報、月報及季報皆符合規定提交
171	108AP00045	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	108 年度各式環保車輛與機具維修保養	97,308	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案刻正履約中。另本案採分項履約，共計 10 個分項，刻正履約中。
172	108AP00050	環保局/太平區清潔隊/	臺中市 108 年太平區、龍井區、梧棲區及沙鹿區垃圾轉運服務工作	12,645	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 108 年 8 月份垃圾轉運費用已申請
173	108AP00057	環保局/西屯區清潔隊/	108 年度清淨市容-擴大道路清掃執行計畫	24,120	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 108 年 8 月已依工作規範，執行完成，無待辦事項。
174	108AP00084	環保局/環境衛生及毒化物管理科/環境衛生及毒化物管理科第二股	108 年臺中市委外執行公共環境登革熱防治噴藥工作	14,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 各得標廠商刻正履約中。
175	108AP00094	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	108 年度採購密封壓縮式垃圾車 28 輛	75,600	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案預計於 108 年 10 月 4 日辦理驗收
176	108AP00095	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	108 年度採購挖土機 11 輛	49,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 項目一已完成請款核銷，項目二預計於 108 年 10 月 7 日驗收
177	108AP00096	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	108 年度採購縫裝機 13 輛	26,800	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案項目二於 108 年 9 月 16 日完成驗收，目前刻正辦理請款程序中。項目一刻正履約程序中。
178	108AP00103	環保局/大甲區清潔隊/	108 年度履帶式木材破碎機 1 臺	24,300	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 廠商履約中,履約期限 108 年 11 月 21 日
179	108AP00123	環保局/清潔隊管理科	108 年度環保署補助購置資源回收車	15,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		/清潔隊管理科第二股	6輛					履約中
180	108AP00126	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	108年臺中市飛灰穩定化物清運及處理服務(後續擴充)	165,648	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案於108年10月1日決標。
181	108AQ00029	文化局/表演藝術科/表演藝術科第一股	2019臺中爵士音樂節委託專業服務採購案	12,900	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本案業於9月2日出席交維計畫審查會;9月14日召開地方說明會；9月30日辦理活動記者茶敘。
182	108AQ00030	文化局/臺中市立圖書館/閱覽典藏課	108年度圖書館營運勞務承攬採購案	17,189	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 108年8月份圖書館勞務承攬採購案1,328,832元已於9月16日簽准付款。
183	108AQ00093	文化局/表演藝術科/表演藝術科第一股	2020台灣燈會在臺中-夜光裝置行動製作演出委託專業服務案	10,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理招標事宜
184	108AQ00094	文化局/表演藝術科/表演藝術科第二股	2020台灣燈會主舞臺表演節目設計規劃執行委託專業服務採購案	16,650	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案已於108年9月11日簽准，9月16日上網，10月8日開標。
185	108AR00001	地政局/豐原地政/第二課	108年度大臺中地區委外地籍圖重測計畫(神岡區)	18,585	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約期程辦理中
186	108AR00011	地政局/資訊室/	臺中市政府地政資料中心資訊安全防護暨系統擴充與整合案	19,100	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 標案執行中
187	108AR00019	地政局/清水地政/第二課	108年度臺中港特定區計畫(第三次通盤檢討)都市計畫樁位重置地籍圖重測計畫	18,240	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理加密控制測量
188	108AT00027	新聞局/行銷企劃科/	2019臺中耶誕嘉年華暨水利建設成	17,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		行銷企劃科第二股	果整合計畫委託專業服務					招標中，9 月 27 日開標
189	108AU00008	稅務局/財產稅科/財產稅科土地稅股	108 年使用牌照稅、房屋稅暨地價稅開徵及催繳繳款書、轉帳繳納通知書等列印、摺封及郵寄等作業	37,095	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 按規劃期程辦理，並無落後。
190	108AY00001	研考會/資訊中心/設備網路科	臺中市政府 108 年度資訊機房暨所屬機關電腦資訊設備維運案	20,308	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本月查核點期中報告業已完成,108 年 9 月 27 日召開月會
191	108AY00004	研考會/資訊中心/應用服務科	公文整合資訊系統維運暨 HTML5 公文製作建置案	10,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1、9 月 6 日交付七、八月工作報告書，符合契合規定，9 月 19 日簽准備查。 2、9 月 19 日召開七、八月工作報告會議。 3、9 月 26 日第 2 期付款簽准，支付金額為新台幣 2,698,200 元整。
192	108AP00120	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	大肚掩埋場興辦事業計畫、水土保持計畫及開發計畫等專業服務	11,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.本案於 108 年 8 月 30 日決標，9 月 11 日訂約。 2.廠商於 108 年 9 月 17 日提送期初工作執行計畫書，無逾期情形。 3.契約執行中。
193	108AZ00009	原民會/經濟建設及土地管理組/	原住民族產業創新價值計畫-中原好物特色據點通路布建三年推動計畫	29,150	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 於 108 年 9 月 24 日開標，4 家廠商投標、4 家廠商合格。 預計於 108 年 10 月 1 日辦理評選作業
194	108AD00061	教育局/國民中學/大甲國中	大甲國中-108 年度臺中市校務行政電腦更新採購案	46,224	98	100	2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 結算付款。
195	108AY00020	研考會/資訊中心/設備網路科	臺中市政府 108 年度各機關資訊設備汰舊換新採購案	29,241	95	98	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 9 月 19 日完成驗收
196	108AP00121	環保局/環境檢驗科/	108 年臺中市空氣品質感測物聯網布	11,200	35	40	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		環境檢驗科監測股	建計畫					9月11日決標，9月25日辦理第一場宣導活動
197	108AM00126	警察局/交通大隊/執法組	108年度區間平均速率自動偵測設備暨科技執法監控中心建置案	12,000	30	35	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 規劃建置中。
198	108AM00122	警察局/後勤科/	108年防水透氣雨衣及行政人員服裝採購案	19,047	35	40	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案於108年5月20日辦理招標文件簽核，5月24日簽奉核准，5月28日上網公告，7月16日辦理評選，並於7月23日決標，現由廠商履約中。
199	108AM00123	警察局/後勤科/	108年勤務鞋及皮鞋採購案	10,191	35	40	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案於108年5月23日辦理招標文件簽辦，5月28日簽奉核准，5月30日上網公告，7月9日辦理評選，並於7月16日決標，現由廠商履約中。
200	108AI00016	農業局/農會輔導休閒農業科/	2019中臺灣農業博覽會	19,000	30	35	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.本案於108.9.10上網公告招標,於108.9.30辦理評選。
201	108AH00056	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	臺中市社會住宅包租代管第二期計畫	151,524	35	40	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案複數決標予三間廠商，於108年8月16日決標予兆基公司;於108年9月6日決標與大晟公司及總管家公司。
202	107AP00145	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	臺中市農地污染控制場址適當措施改善計畫-南屯、大甲等2區農地污染改善工作	13,303	35	40	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 108.9.17核定控制計畫書，目前執行改善作業中。
203	108AH00024	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	臺中市南屯區精科社會住宅電器設備採購	14,500	35	40	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 第一批交貨
204	108AD01027	水利局/水利規劃防災科/	臺中市智慧防汛網推廣建置計畫	15,700	30	35	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 9月17日辦理資格標，共3家投標，經審查皆合格，於9月20日辦理評審完成，續辦價格標事宜。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
205	108AZ00008	原民會/經濟建設及土地管理組/	原住民族產業創新價值計畫-扶植產業聚落-原民見學聚落平臺三年推動計畫	17,570	30	40	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.108 年 9 月 5 日偕同勞務案及環境設計監造廠商共同會勘雙崎部落與達觀部落。 2.108 年 9 月 20 日偕同勞務案及環境設計監造雙方廠商辦理部落共識會議。
206	108AT00024	新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第二股	2020 臺中市跨年晚會活動	12,000	30	40	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案業於 8 月 29 日議價決標，刻正履約執行中。
207	108AP00119	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市一般廢棄物分選打包計畫	80,000	0	10	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 本案已於 108 年 9 月 23 日簽辦上網公告，第 1 次會辦秘書室、政風室及會計室，刻正會辦會計室中。
208	108AP00089	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	108 年度採購水肥車 6 輛	15,000	30	40	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 項目一及項目二履約中
209	108AQ00036	文化局/臺中市立圖書館/圖資採編課	臺中市立圖書館 107 年中文圖書採購案後續擴充	35,550	55	70	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 9 月 27 日完成分館第 8 次交貨，交貨內容為優質推薦、特色館藏、行動書車及每月書單等圖書，本課將儘速完成此批交貨圖書書目轉檔，各分館核對書目及編目加工無誤後，即上架供民眾借閱流通。
210	108AP00081	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	108 年臺中市柴油車動力計排煙檢測及非法油品檢測計畫	17,530	55	70	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.9/20 召開期中報告審查會議。2.9/27 召開工作檢討會議。3.9/27 辦理臺中港聯合稽查。4.9/30 辦理第 3 季教育訓練。5.依契約規範執行相關工作。
211	108AP00009	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	108 年臺中市二行程機車汰舊、換購、新購低污染車輛補助管理計畫	16,158	55	70	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依規劃進度執行工作。
212	108AP00023	環保局/環境設施大隊/環境設施	108 年山海屯都等 12 區掩埋場水質處理廠最佳操作及	16,800	55	70	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約操作維護工作規範執行中.

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		大隊第二組	維護申報等工作					
213	108AP00056	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	107年臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理(後續擴充)	30,598	55	70	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 108年1-7月份服務費用已核銷付款，108年8月份服務費用資料審查中。
214	108AP00044	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	108年臺中市細懸浮微粒(PM2.5)成分分析及空品預報計畫	12,660	55	70	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 於108年9月25日辦理工作檢討會議。
215	108AG00034	交通局/交通規劃科/	108年度臺中市智慧交通管理系統建置計畫	16,000	40	55	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1、108年度委託廠商辦理交通巨量分析及應用（100萬）與108年度臺中TOPIS系統暨設備建置計畫(1,500萬)，2案合併發包。 2、招標文件已於108年5月21日簽准，已於108年5月23日上網公告，於108年6月18日開標，並訂於108年6月24日召開評選會議。 3、廠商已於108年7月12日提送工作執行計畫書，本局並已於108年8月2日核備工作執行計畫書，並已於108年9月3日支付第一期款3,000,000元。 付款進度：108年9月3日支付第一期款3,000,000元
216	107AD01027	水利局/水利規劃科/	臺中市龍井區雨水下水道系統檢討規劃委託技術服務	10,400	55	70	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 108/07/11辦理第二次外業查驗
217	107AD01034	水利局/水利規劃科/	臺中市沙鹿區及梧棲區雨水下水道系統檢討規劃委託技術服務	16,000	55	70	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 108/07/22內業查核
218	107BG00003	交通局/捷運處/綜合規劃課	「臺中捷運藍線綜合規劃(含環境影響評估)暨捷運設施用地土地使用變更」	75,026	20	40	20	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於108.09.30捷運推動工作小組中提出跨局處討論，初步決議如下:(1).機廠用地-朝此方向前進，以不過軌方式規劃。但要研擬用地不可行的備案。(2).沙鹿車站路線調整初步可行，但請確認旅客需求及轉乘規劃，是否遠離需求地區。(3).臺中車站，以A-1方案拜會台鐵局，

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								並同意路線改台灣大道。(4).B5-B8 縱坡段調整，無其他意見。 (5).請確認未納入報告書範圍內的用地徵收費用，並研擬如何辦理。
219	108AM00004	警察局/犯罪預防科/	108 年度錄影監視系統維修保養採購案	62,955	20	40	20	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 持續辦理中
220	108AM00023	警察局/後勤科/	108 年警察局警用車輛採購案	64,350	30	55	25	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 大型警備車 2 輛於 5 月 21 日交貨，偵防車 8 輛 9 月 19 日交貨、小型警備車 1 輛、廂式偵防車 1 輛 9 月 26 日交貨，餘巡邏車等預計 11 月交車。
221	108AD00021	教育局/國民小學/永春國小	永春國小-臺中市 Is 值 80 至 100 間之公立國中小校舍耐震能力詳細評估勞務採購	37,881	70	95	25	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 繳交報告書辦理驗收程序中
222	103AH00040	都發局/綜合企劃科/	擬定后里國際花博特定區計畫規劃案	14,850	70	95	25	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 106/6/9 邀集建設局、地政局等召開研商會議。 106/6/28 函詢內政部辦理擴大都市計畫疑義。 106/7/18 召開第 3 次專案小組會議。 106/8/25 辦理軍方出入動線現地會勘。 106/11/6 召開研商會議（市長主持。 107/1/30、2/27 召開工作會議確認修正內容。 原訂 107/3/27、107/5/17 召開府內第 2 次研商會議，改期至 107/5/28 召開，依會議結論續召開專案小組會議，並於年底提送內政部都委會及環評大會。 107/6/21 召開第 4 次專案小組會議。 107/8/21 函請交通局確認交通規劃內容。 107/10/23 召開第 5 次專案小組會議。 107/12/24 召開第 6 次專案小組會議。 108/4/17 召開後花博森林園區機關需求研商會議。 108/5/16 召開府內研商會議確認規劃配置。 108/7/7 上簽秘書長指示，將商務觀光旅館納入，並以設定地上權認養公共設施。 108/7/26 召開工作會議研商，後續與建設局及交通局召會

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								討論財務評估及交通規劃事宜。 108/8/20 召開「擴大后里都市計畫（森林園區）案」規劃研商會議，研商森林園區設施、維管費用、東西向道路規劃等議題，刻正就規劃方案、招商內容及權責單位簽請府一層，奉核後續提送市都委會小組討論。
223	108AP00049	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	108 年臺中市機車污染源管制暨檢驗站品質管理計畫	23,004	70	95	25	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本計畫 108 年 9 月底執行老舊或剛滿 5 年機車通知回檢或逾期未定檢機車通知作業 294,418 件、定檢站初驗不合格機車複驗通知 1,803 件、處分逾期未繳款催繳作業 1,619 件、停車熄火查核及宣導 544 輛次、烏賊車檢舉案件 1,540 件、民眾檢舉烏賊車獎勵金（品）發放 10 次、烏賊車處分未繳款案件催繳作業 65 件、辦理烏賊車青白煙檢驗 28 場次、烏賊車熱區執行目測判煙作業 2 場次、針對設籍本市之二行程機車寄發平信公文通知宣導作業 81,413 件。
224	106AI00022	農業局/運銷加工科/	2018 臺中世界花卉博覽會外埔園區暨展館營運管理委託專業服務案	75,000	70	98	28	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 9 月 11 日送勞務結算驗收證明及結算明細表予集思公司，並請集思公司函送最後一期款收據，刻正辦理付款程序。
225	107AR00009	地政局/豐原地政/第二課	107 年度大臺中地區委外地籍圖重測計畫(神岡區)	13,060	70	98	28	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依期程展辦中。
226	108AP00024	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	108 年臺中市飛灰穩定化物清運及處理服務	281,252	55	85	30	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 108 年 1-7 月份服務費用已核銷付款，108 年 8 月份服務費用於 108 年 9 月 30 日簽奉核准。
227	108AM00118	警察局/犯罪預防科/	108 年「治安要點暨平均地權基金」錄影監視系統採購案	41,250	10	40	30	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 持續建置中。
228	108AQ00090	文化局/表演藝術科/表演藝術科第一股	「2020 台灣燈會戶外大型特技展演」委託專業服務採購案	37,000	0	40	40	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 108 年 9 月 6 日簽辦機關辦理巨額採購前使用情形及效益分析核准；　108 年 9 月 16 日第 1 次評選委員會；108 年 9 月 23 日奉准上網招標公告；108 年 9 月 26 日至 10 月 21 日為等標期

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								（三） 標案公告：108 年 10 月 15 日 （四） 標案截標：108 年 11 月 8 日
229	102AM00023	警察局/犯罪預防科/	臺中市政府警察局102 年度「水湳經貿園區」治安要點監視錄影系統建置採購案	28,000	40	85	45	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：2 次 持續辦理中
230	108AP00090	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	108 年度採購資源回收車 25 輛	40,000	40	95	55	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 9/24 組別 2 申報完工
231	108AP00088	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	108 年度採購掃街車 3 輛	13,500	40	95	55	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 9/30 申報完工
232	108AP00099	環保局/豐原區清潔隊/	108 年度臺中市政府環境保護局清潔人員環境教育訓練暨自強活動	12,000	40	98	58	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案完成履約，刻正辦理第 3 期核銷付款及驗收事宜。
233	106AZ00005	原民會/經濟建設及土地管理組/	2018 臺中世界花卉博覽會原住民族專區景觀設計及策佈展執行勞務採購	63,000	40	98	58	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、本案於 108 年 9 月 3 日向花博辦公室及中央原民會報送結案請領尾款，花博特別預算尾款於 9 月 24 日匯入本會，中央補助款尚未撥付。 二、本案第五期款廠商於 9 月 27 日送發票，本會於 10 月 1 日先行撥付部分款項予廠商。

參、一般公文處理時效

一、一級機關

起迄日期：108/09/01 至 108/09/30

	應辦公文				已辦結公文統計											待辦公文統計			
	本月份新收件數	截至上月待辦件數	本月創稿數	合計	發文統計						小計	存查件數	辦結公文合計		發文平均使用日數	待辦公文統計		未逾辦理期限待辦件數	已逾辦理期限待辦件數
					6日以內(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結				〔8〕+〔9〕			〔4〕-〔10〕			
					件數	%	件數	%	件數	%			件數	%		件數	%		
	〔1〕	〔2〕	〔3〕	〔4〕	〔5〕	〔5〕/〔8〕	〔6〕	〔6〕/〔8〕	〔7〕	〔7〕/〔8〕	〔8〕	〔9〕	〔10〕	〔10〕/〔4〕	〔11〕	〔12〕	〔12〕/〔4〕	〔13〕	〔14〕
合計	103,346	13,535	38,082	154,963	52,848	99.57	225	0.42	1	0.00	53,074	86,898	139,972	90.33	1.72	14,991	9.67	14,611	380
秘書處	898	71	189	1,158	290	99.32	2	0.68	0	-	292	785	1,077	93.01	1.22	81	6.99	81	0
民政局	1949	180	490	2,619	975	99.80	2	0.20	0	-	977	1445	2,422	92.48	1.61	197	7.52	196	1
財政局	1078	97	322	1,497	435	99.32	3	0.68	0	-	438	950	1,388	92.72	1.4	109	7.28	109	0
教育局	7728	1181	3125	12,034	5360	99.98	1	0.02	0	-	5,361	5284	10,645	88.46	1.8	1,389	11.54	1,299	90
建設局	2122	442	675	3,239	762	99.74	2	0.26	0	-	764	2094	2,858	88.24	1.7	381	11.76	311	70
社會局	7612	1195	2246	11,053	3843	98.46	60	1.54	0	-	3,903	5916	9,819	88.84	2.2	1,234	11.16	1,224	10
警察局	3687	315	1533	5,535	2348	100.00	0	-	0	-	2,348	2863	5,211	94.15	1.11	324	5.85	321	3
衛生局	6417	698	1603	8,718	1930	99.54	9	0.46	0	-	1,939	6042	7,981	91.55	2.16	737	8.45	731	6
環境保護局	7059	1520	4415	12,994	4753	99.54	22	0.46	0	-	4,775	6844	11,619	89.42	1.94	1,375	10.58	1,362	13
地政局	3093	390	811	4,294	1748	98.48	27	1.52	0	-	1,775	2116	3,891	90.61	1.94	403	9.39	403	0
經濟發展局	5649	623	1023	7,295	1587	97.54	40	2.46	0	-	1,627	4874	6,501	89.12	2.22	794	10.88	788	6
新聞局	800	88	207	1,095	180	98.36	3	1.64	0	-	183	773	956	87.31	2.42	139	12.69	134	5
主計處	865	122	198	1,185	299	100.00	0	-	0	-	299	777	1,076	90.80	1.37	109	9.20	107	2
人事處	862	120	233	1,215	395	100.00	0	-	0	-	395	732	1,127	92.76	1.21	88	7.24	88	0
研考會	1072	105	267	1,444	267	99.63	1	0.37	0	-	268	1003	1,271	88.02	1.62	173	11.98	172	1
政風處	609	91	170	870	196	100.00	0	-	0	-	196	560	756	86.90	2.1	114	13.10	113	1
勞工局	4076	776	2433	7,285	2206	99.86	3	0.14	0	-	2,209	3951	6,160	84.56	1.94	1,125	15.44	1,119	6
水利局	5980	926	2159	9,065	3003	99.97	1	0.03	0	-	3,004	5068	8,072	89.05	2.33	993	10.95	989	4
地方稅務局	11186	942	7238	19,366	9421	99.99	1	0.01	0	-	9,422	8855	18,277	94.38	0.98	1,089	5.62	1,087	2
農業局	2752	414	952	4,118	1289	99.77	3	0.23	0	-	1,292	2356	3,648	88.59	2.04	470	11.41	467	3
交通局	2903	425	1043	4,371	1228	99.27	8	0.65	1	0.08	1,237	2627	3,864	88.40	1.62	507	11.60	448	59
觀光旅遊局	1348	187	699	2,234	679	99.85	1	0.15	0	-	680	1288	1,968	88.09	2.47	266	11.91	262	4
法制局	1696	147	553	2,396	614	100.00	0	-	0	-	614	1618	2,232	93.16	1.48	164	6.84	164	0
消防局	5091	280	569	5,940	815	99.39	5	0.61	0	-	820	4701	5,521	92.95	1.61	419	7.05	418	1
文化局	1275	231	808	2,314	627	99.52	3	0.48	0	-	630	1435	2,065	89.24	1.85	249	10.76	247	2
客委會	473	46	108	627	98	100.00	0	-	0	-	98	458	556	88.68	1.64	71	11.32	71	0
都市發展局	12772	1422	3034	17,228	6446	99.68	21	0.32	0	-	6,467	9335	15,802	91.72	1.78	1,426	8.28	1,418	8
原民會	823	166	309	1,298	342	98.28	6	1.72	0	-	348	749	1,097	84.51	2.71	201	15.49	201	0
運動局	1471	335	670	2,476	712	99.86	1	0.14	0	-	713	1399	2,112	85.30	1.56	364	14.70	281	83

二、區公所

起迄日期：108/09/01 至 108/09/30

	應辦公文				已辦結公文統計											待辦公文統計			
	本月份新收件數	截至上月待辦件數	本月創稿數	合計	發文統計						小計	存查件數	辦結公文合計		發文平均使用日數	待辦公文統計		未逾辦理期限待辦件數	已逾辦理期限待辦件數
					6日以內(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結				件數	%		件數	%		
	〔1〕	〔2〕	〔3〕	〔4〕	件數	%	件數	%	件數	%	〔5〕+〔6〕+〔7〕								
					〔5〕	〔5〕/〔8〕	〔6〕	〔6〕/〔8〕	〔7〕	〔7〕/〔8〕	〔8〕	〔9〕	〔8〕+〔9〕			〔4〕-〔10〕			
													〔10〕	〔10〕/〔4〕	〔11〕	〔12〕	〔12〕/〔4〕	〔13〕	〔14〕
合計	43,818	4,963	12,568	61,349	20,350	99.84	31	0.15	1	0.00	20,382	35,559	55,941	91.18	1.59	5,408	8.82	5,389	19
中區區公所	983	80	210	1,273	289	100.00	0	-	0	-	289	854	1,143	89.79	1.39	130	10.21	130	0
東區區公所	1221	104	337	1,662	541	100.00	0	-	0	-	541	1029	1,570	94.46	1.23	92	5.54	92	0
西區區公所	1668	104	445	2,217	691	100.00	0	-	0	-	691	1388	2,079	93.78	1.05	138	6.22	138	0
南區區公所	1480	165	277	1,922	562	100.00	0	-	0	-	562	1232	1,794	93.34	1.43	128	6.66	128	0
北區區公所	1580	150	643	2,373	943	100.00	0	-	0	-	943	1202	2,145	90.39	1.5	228	9.61	228	0
西屯區公所	2127	177	607	2,911	1202	100.00	0	-	0	-	1,202	1478	2,680	92.06	1.41	231	7.94	231	0
南屯區公所	1834	215	601	2,650	1013	100.00	0	-	0	-	1,013	1406	2,419	91.28	1.5	231	8.72	231	0
北屯區公所	2364	239	729	3,332	1462	100.00	0	-	0	-	1,462	1632	3,094	92.86	1.7	238	7.14	238	0
豐原區公所	1902	212	685	2,799	1110	100.00	0	-	0	-	1,110	1499	2,609	93.21	1.44	190	6.79	190	0
大里區公所	2029	168	610	2,807	874	100.00	0	-	0	-	874	1673	2,547	90.74	1.54	260	9.26	260	0
太平區公所	2045	340	787	3,172	1076	99.81	2	0.19	0	-	1,078	1757	2,835	89.38	1.8	337	10.62	337	0
清水區公所	1559	189	470	2,218	825	100.00	0	-	0	-	825	1204	2,029	91.48	1.27	189	8.52	189	0
沙鹿區公所	1430	144	399	1,973	606	100.00	0	-	0	-	606	1184	1,790	90.72	1.53	183	9.28	182	1
大甲區公所	1533	160	475	2,168	756	100.00	0	-	0	-	756	1264	2,020	93.17	1.44	148	6.83	148	0
東勢區公所	1406	145	307	1,858	593	100.00	0	-	0	-	593	1103	1,696	91.28	1.67	162	8.72	161	1
梧棲區公所	1208	175	368	1,751	510	100.00	0	-	0	-	510	1044	1,554	88.75	1.78	197	11.25	197	0
烏日區公所	1448	157	386	1,991	677	100.00	0	-	0	-	677	1118	1,795	90.16	1.66	196	9.84	195	1
神岡區公所	1493	162	350	2,005	647	100.00	0	-	0	-	647	1191	1,838	91.67	1.73	167	8.33	167	0
大肚區公所	1258	194	210	1,662	398	100.00	0	-	0	-	398	1111	1,509	90.79	1.54	153	9.21	153	0
大雅區公所	1467	187	573	2,227	845	100.00	0	-	0	-	845	1201	2,046	91.87	1.62	181	8.13	180	1
后里區公所	1512	216	422	2,150	664	100.00	0	-	0	-	664	1269	1,933	89.91	1.71	217	10.09	217	0
霧峰區公所	1476	206	469	2,151	638	100.00	0	-	0	-	638	1288	1,926	89.54	1.95	225	10.46	225	0
潭子區公所	1469	199	523	2,191	718	100.00	0	-	0	-	718	1268	1,986	90.64	1.6	205	9.36	205	0
龍井區公所	1359	110	387	1,856	665	100.00	0	-	0	-	665	1047	1,712	92.24	1.58	144	7.76	144	0
外埔區公所	1173	149	249	1,571	463	99.78	1	0.22	0	-	464	968	1,432	91.15	1.84	139	8.85	138	1
和平區公所	1552	203	454	2,209	691	95.97	28	3.89	1	0.14	720	1266	1,986	89.90	1.91	223	10.10	209	14
石岡區公所	953	135	132	1,220	239	100.00	0	-	0	-	239	881	1,120	91.80	2.13	100	8.20	100	0
大安區公所	1192	125	207	1,524	366	100.00	0	-	0	-	366	947	1,313	86.15	2.27	211	13.85	211	0
新社區公所	1097	153	256	1,506	286	100.00	0	-	0	-	286	1055	1,341	89.04	1.63	165	10.96	165	0

肆、人民陳情案件管制情形

一、本府及市長室交辦(一級機關)

資料期間：108 年 09 月 01 日至 108 年 09 月 30 日
資料下載日期：108 年 10 月 4 日

項目		總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	世界花卉博覽會辦公室	運動局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積		772	0	4	21	9	36	28	100	75	141	22	18	8	51	23	70	8	16	43	6	61	3	4	14	0	1	0	2	1	2	1	4	0
・本月件數		67	0	1	0	1	3	1	9	6	16	4	0	2	5	1	5	1	1	3	0	5	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・累　　計		839	0	5	21	10	39	29	109	81	157	26	18	10	56	24	75	9	17	46	6	66	4	4	16	0	1	0	2	1	2	1	4	0
資料來源・本府		5	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・市長室		62	0	1	0	1	3	1	8	6	14	4	0	2	4	1	5	1	1	3	0	4	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合　　計	46	0	0	0	1	3	1	6	6	7	1	0	2	5	0	4	1	1	1	0	4	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依　　限	40	0	0	0	1	3	1	3	4	6	1	0	2	5	0	4	1	1	1	0	4	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾　　限	6	0	0	0	0	0	0	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	68.66	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	66.67	100.00	43.75	25.00	0.00	100.00	100.00	0.00	80.00	100.00	100.00	33.33	0.00	80.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合　　計	21	0	1	0	0	0	0	3	0	9	3	0	0	0	1	1	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	19	0	1	0	0	0	0	2	0	8	3	0	0	0	1	1	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	39	0	0	0	0	3	1	6	6	7	1	0	2	5	0	4	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理（存查）	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

本府及市長室交辦(區公所)

資料期間：108 年 09 月 01 日至 108 年 09 月 30 日
資料下載日期：108 年 10 月 4 日

項目		總計	臺中市中區區公所	臺中市東區區公所	臺中市西區區公所	臺中市南區區公所	臺中市北區區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧棲區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市和平區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
受理情形・上月累積		39	0	0	0	2	1	4	2	2	1	3	6	3	4	1	0	0	2	1	2	0	1	0	3	0	0	0	0	1	0
・本月件數		5	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・累　　計		44	0	0	0	2	2	5	2	4	1	3	7	3	4	1	0	0	2	1	2	0	1	0	3	0	0	0	0	1	0
資料來源・本府		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・市長室		5	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合　　計	3	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依　　限	3	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾　　限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合　　計	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	3	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理（存查）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

二、 服務中心受理(一級機關)

資料期間：108 年 09 月 01 日至 108 年 09 月 30 日
資料下載日期：108 年 10 月 4 日

項目		總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	世界花卉博覽會辦公室	運動局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積		325	0	3	7	0	5	15	14	29	13	5	6	3	11	6	145	2	6	22	7	7	3	3	3	0	0	0	4	1	0	1	4	0
・本月件數		28	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	2	1	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
・累　　計		353	0	3	7	0	6	15	14	29	14	6	6	3	13	7	166	2	6	22	7	7	3	3	3	0	0	0	4	1	0	1	5	0
已結	合　　計	21	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	依　　限	21	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	逾　　限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	76.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
未結	合　　計	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	21	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理（存查）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

服務中心受理(區公所)

資料期間：108 年 09 月 01 日至 108 年 09 月 30 日
資料下載日期：108 年 10 月 4 日

項目		總計	臺中市中區區公所	臺中市東區區公所	臺中市西區區公所	臺中市南區區公所	臺中市北區區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧棲區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市和平區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
受理情形・上月累積		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・本月件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・累　　計		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合　　計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依　　限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾　　限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合　　計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理（存查）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

三、市政信箱受理(一級機關)

資料期間：108 年 09 月 01 日至 108 年 09 月 30 日
資料下載日期：108 年 10 月 4 日

項目		總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	世界花卉博覽會辦公室	運動局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積		24875	3	44	170	27	640	505	2056	3574	2161	329	443	277	538	435	8615	188	1622	2366	112	164	66	47	198	3	21	21	79	7	7	13	144	0
・本月件數		3446	0	4	28	17	63	50	287	700	277	44	55	33	50	29	1167	52	150	322	19	25	7	2	21	0	7	1	11	0	0	0	25	0
・累　　計		28321	3	48	198	44	703	555	2343	4274	2438	373	498	310	588	464	9782	240	1772	2688	131	189	73	49	219	3	28	22	90	7	7	13	169	0
資料來源・陳情整合平台		3446	0	4	28	17	63	50	287	700	277	44	55	33	50	29	1167	52	150	322	19	25	7	2	21	0	7	1	11	0	0	0	25	0
已結	合　　計	2614	0	3	25	17	57	35	231	504	197	41	42	25	45	21	892	45	106	222	18	23	7	2	16	0	7	0	11	0	0	0	22	0
	依　　限	2486	0	3	25	16	57	35	153	462	194	41	42	24	44	21	891	45	105	222	18	23	7	2	16	0	7	0	11	0	0	0	22	0
	逾　　限	128	0	0	0	1	0	0	78	42	3	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	75.86	0.00	75.00	89.29	100.00	90.48	70.00	80.49	72.00	71.12	93.18	76.36	75.76	90.00	72.41	76.44	86.54	70.67	68.94	94.74	92.00	100.00	100.00	76.19	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00
未結	合　　計	832	0	1	3	0	6	15	56	196	80	3	13	8	5	8	275	7	44	100	1	2	0	0	5	0	0	1	0	0	0	0	3	0
	未逾限	769	0	1	3	0	6	15	30	160	80	3	13	8	4	8	275	7	44	100	1	2	0	0	5	0	0	1	0	0	0	0	3	0
	已逾限	63	0	0	0	0	0	0	26	36	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	2539	0	3	25	15	56	27	221	495	197	33	42	25	40	15	890	45	98	221	17	23	7	2	5	0	7	0	8	0	0	0	22	0
	・轉權責機關處理	63	0	0	0	2	1	7	10	9	0	8	0	0	0	6	2	0	5	1	1	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理（存查）	12	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
鼓勵件數		5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

市政信箱受理(區公所)

資料期間:108 年 09 月 01 日至 108 年 09 月 30 日

資料下載日期：108 年 10 月 4 日

項目		總計	臺中市中區區公所	臺中市東區區公所	臺中市西區區公所	臺中市南區區公所	臺中市北區區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧棲區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市和平區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
受理情形・上月累積		1649	5	41	22	26	37	63	46	47	202	135	96	101	227	45	36	25	58	42	32	75	38	54	64	66	24	0	29	4	9
・本月件數		160	1	4	3	1	4	7	6	4	26	13	17	4	16	6	3	3	6	4	4	10	1	2	7	2	0	0	4	0	2
・累　　計		1809	6	45	25	27	41	70	52	51	228	148	113	105	243	51	39	28	64	46	36	85	39	56	71	68	24	0	33	4	11
資料來源・陳情整合平台		160	1	4	3	1	4	7	6	4	26	13	17	4	16	6	3	3	6	4	4	10	1	2	7	2	0	0	4	0	2
已結	合　　計	149	1	4	3	1	2	6	6	4	25	13	15	4	15	6	3	2	6	4	3	9	1	2	7	2	0	0	3	0	2
	依　　限	148	1	4	3	1	2	6	6	4	25	13	14	4	15	6	3	2	6	4	3	9	1	2	7	2	0	0	3	0	2
	逾　　限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	93.13	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	85.71	100.00	100.00	96.15	100.00	88.24	100.00	93.75	100.00	100.00	66.67	100.00	100.00	75.00	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	75.00	0.00	100.00
未結	合　　計	11	0	0	0	0	2	1	0	0	1	0	2	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	未逾限	11	0	0	0	0	2	1	0	0	1	0	2	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	139	1	4	3	1	2	6	6	4	22	12	14	4	15	2	3	2	6	4	3	9	1	2	7	1	0	0	3	0	2
	・轉權責機關處理	8	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	・不予處理（存查）	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

四、1999 話務中心受理(一級機關)

資料期間：108 年 09 月 01 日至 108 年 09 月 30 日
資料下載日期：108 年 10 月 4 日

項目		總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	世界花卉博覽會辦公室	運動局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積		58860	0	58	377	72	940	2685	9454	17017	3892	1517	1153	476	1007	580	8225	490	1328	7258	309	420	145	166	352	0	29	41	412	17	10	9	421	0
・本月件數		7675	0	2	38	6	146	333	1279	2199	518	196	145	41	120	70	1096	70	178	1008	44	49	14	14	48	0	0	0	25	1	0	0	35	0
・累　計		66535	0	60	415	78	1086	3018	10733	19216	4410	1713	1298	517	1127	650	9321	560	1506	8266	353	469	159	180	400	0	29	41	437	18	10	9	456	0
已結	合　計	5873	0	2	32	6	137	239	1083	1778	238	180	107	35	112	50	783	55	141	678	41	47	14	14	46	0	0	0	25	1	0	0	29	0
	依　限	5172	0	2	32	6	137	238	750	1419	237	179	107	35	109	50	781	55	140	678	41	47	14	14	46	0	0	0	25	1	0	0	29	0
	逾　限	701	0	0	0	0	0	1	333	359	1	1	0	0	3	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	76.52	0.00	100.00	84.21	100.00	93.84	71.77	84.68	80.85	45.95	91.84	73.79	85.37	93.33	71.43	71.44	78.57	79.21	67.26	93.18	95.92	100.00	100.00	95.83	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	82.86	0.00
未結	合　計	1802	0	0	6	0	9	94	196	421	280	16	38	6	8	20	313	15	37	330	3	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	6	0
	未逾限	1475	0	0	6	0	9	93	117	185	274	15	38	6	8	20	312	15	37	330	3	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	0
	已逾限	327	0	0	0	0	0	1	79	236	6	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
處理方式	・適當處理	5359	0	2	32	2	132	148	926	1685	236	152	104	35	95	33	777	42	131	640	40	46	13	13	20	0	0	0	25	1	0	0	29	0
	・轉權責機關處理	443	0	0	0	4	5	82	157	93	1	27	3	0	0	16	2	12	9	5	1	0	1	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理（存查）	71	0	0	0	0	0	9	0	0	1	1	0	0	17	1	4	1	1	33	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		110	0	0	2	0	0	0	3	58	0	1	1	0	9	1	10	1	2	8	0	0	1	0	3	0	0	0	10	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

1999 話務中心受理(區公所)

資料期間：108 年 09 月 01 日至 108 年 09 月 30 日
資料下載日期：108 年 10 月 4 日

項目		總計	臺中市中區區公所	臺中市東區區公所	臺中市西區區公所	臺中市南區區公所	臺中市北區區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧棲區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市和平區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
受理情形・上月累積		4623	22	52	151	64	138	191	109	192	486	410	407	195	303	80	112	120	195	163	116	299	113	146	292	161	45	0	28	17	16
・本月件數		569	0	9	12	5	19	18	16	20	52	60	51	29	49	7	18	7	36	20	11	33	12	21	22	20	8	0	4	1	9
・累　　計		5192	22	61	163	69	157	209	125	212	538	470	458	224	352	87	130	127	231	183	127	332	125	167	314	181	53	0	32	18	25
已結	合　　計	532	0	6	12	5	15	16	15	15	48	58	46	28	48	7	17	6	35	19	11	32	12	20	22	18	7	0	4	1	9
	依　　限	531	0	6	12	5	15	16	15	15	48	58	45	28	48	7	17	6	35	19	11	32	12	20	22	18	7	0	4	1	9
	逾　　限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	93.50	0.00	66.67	100.00	100.00	78.95	88.89	93.75	75.00	92.31	96.67	90.20	96.55	97.96	100.00	94.44	85.71	97.22	95.00	100.00	96.97	100.00	95.24	100.00	90.00	87.50	0.00	100.00	100.00	100.00
未結	合　　計	37	0	3	0	0	4	2	1	5	4	2	5	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	2	1	0	0	0	0
	未逾限	37	0	3	0	0	4	2	1	5	4	2	5	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	2	1	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	486	0	6	11	5	15	16	15	15	36	53	44	22	46	7	16	4	34	18	10	27	11	19	20	17	5	0	4	1	9
	・轉權責機關處理	41	0	0	0	0	0	0	0	0	9	5	2	6	2	0	0	2	1	1	1	5	1	1	2	1	2	0	0	0	0
	・不予處理（存查）	5	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		4	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關)

資料期間：108 年 09 月 01 日至 108 年 09 月 30 日
資料下載日期：108 年 10 月 4 日

項目		總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	世界花卉博覽會辦公室	運動局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積		1437	0	0	13	1	51	9	113	94	236	17	36	5	26	60	377	137	130	52	1	33	11	0	2	0	4	9	16	0	0	0	4	0
・本月件數		235	0	0	0	0	7	5	23	3	6	0	2	1	13	0	129	19	5	10	0	6	4	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
・累　　計		1672	0	0	13	1	58	14	136	97	242	17	38	6	39	60	506	156	135	62	1	39	15	0	3	0	4	10	16	0	0	0	4	0
資料來源・總統府		27	0	0	0	0	2	0	3	1	1	0	0	0	6	0	9	0	1	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・行政院		171	0	0	0	0	1	4	4	0	5	0	0	0	7	0	118	18	2	7	0	1	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
・監察院		16	0	0	0	0	4	1	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・其他		21	0	0	0	0	0	0	13	2	0	0	1	1	0	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合　　計	195	0	0	0	0	3	0	20	2	2	0	1	1	13	0	110	19	3	10	0	6	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	依　　限	184	0	0	0	0	3	0	13	2	2	0	1	1	10	0	109	19	3	10	0	6	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	逾　　限	11	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	82.98	0.00	0.00	0.00	0.00	42.86	0.00	86.96	66.67	33.33	0.00	50.00	100.00	100.00	0.00	85.27	100.00	60.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合　　計	40	0	0	0	0	4	5	3	1	4	0	1	0	0	0	19	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	38	0	0	0	0	4	4	2	1	4	0	1	0	0	0	19	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	81	0	0	0	0	3	0	20	2	2	0	1	1	13	0	16	1	3	10	0	4	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理（存查）	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94	18	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)

資料期間：108 年 09 月 01 日至 108 年 09 月 30 日

資料下載日期：108 年 10 月 4 日

項目		總計	臺中市中區公所	臺中市東區公所	臺中市西區公所	臺中市南區公所	臺中市北區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧棲區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市和平區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
受理情形・上月累積		122	0	0	0	1	0	1	0	1	0	95	1	2	1	0	0	0	4	0	1	6	3	1	3	2	0	0	0	0	0
・本月件數		5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・累　　計		127	0	0	0	1	0	1	1	1	0	98	1	2	1	0	0	0	5	0	1	6	3	1	3	2	0	0	0	0	0
資料來源・總統府		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・行政院		3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・監察院		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・其他		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合　　計	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依　　限	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾　　限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合　　計	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理（存查）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。