110年9月列管案件月報

臺中市政府
研究發展考核委員會
Research, Development and Evaluation Commission, Taichung City Government

目　　錄

概述 1

壹、市政會議指示事項辦理情形 3

貳、研究計畫及府列管標案辦理情形 16

一、研究計畫 16

二、府列管標案 19

(一)　學校工程 19
(二)　道路橋梁工程 27
(三)　交通工程 33
(四)　水利工程 35
(五)　水土保持工程 44
(六)　公有建築工程 45
(七)　環保工程 57
(八)　景觀及綠化工程 58
(九)　觀光遊憩工程 59
(十)　重劃工程區段徵收工程 60
(十一) 災修工程 63
(十二) 其他(財務及勞務採購案用) 63

參、一般公文處理時效 100

一、一級機關 100

二、區公所 101

肆、人民陳情案件管制情形 102

一、本府及市長室交辦(一級機關含所屬機關) 102

本府及市長室交辦(區公所) 103
二、服務中心受理(一級機關含所屬機關) 104
服務中心受理(區公所) 105
三、市政信箱受理(一級機關含所屬機關) 106
市政信箱受理(區公所) 107
四、1999 話務中心受理(一級機關含所屬機關) 108
1999 話務中心受理(區公所) 109
五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關含所屬機關) 110
總統府、行政院等上級機關交辦(區公所) 111

概述

壹、市政會議指示事項辦理情形

110 年 9 月份各機關市政會議辦理情形如案件一覽表，詳 P3~P15。

貳、研究計畫及府列管標案辦理情形

一、研究計畫：

110 年度計畫總計 3 案，進度符合者計 3 案，各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳 P16-18。

二、府列管標案：

110 年 9 月份總計列管 437 案，進度符合者計 405 案；進度落後者計 20 案；解除列管者計 12 案。

12 類列管標案落後件數及比率如下表，各標案截至 110 年度 9 月份辦理情形詳見 P19~P99。

110 年 9 月府列管標案落後比率統計表

工程類別	學校工程	道路橋梁工程	交通工程	水利工程	水土保持工程	公有建築工程	環保工程	景觀及綠化工程	觀光遊憩工程	重劃工程區段徵收工程	災修工程	其他類(財物及勞務採購)	合計
落後件數(A)	4	6	0	2	0	3	1	2	0	0	0	2	20
落後件數比率(A/B)	8.00%	16.22%	0.00%	4.76%	0.00%	5.08%	50.00%	22.22%	0.00%	0.00%	0.00%	0.95%	4.58%
總件數(B)	50	37	10	42	1	59	2	9	6	11	0	210	437
占整體落後比率	20.00%	30.00%	0.00%	10.00%	0.00%	15.00%	5.00%	10.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10.00%	100.00%

參、一般公文處理時效

一、110 年 9 月份一級機關發文平均使用日數為 1.78 天，詳見 P100。

二、110 年 9 月份區公所發文平均使用日數為 1.43 天，詳見 P101。

肆、人民陳情案件管制情形

110 年 9 月份新收案件數共受理 1 萬 4,592 件，較 8 月份受理件數 1 萬 4,609 件，減少 0.12%。陳情案件報表包含下列五大項：

一、本府及市長室交辦：

共受理 78 件，逾限未結案件共計 2 件，逾限未結案比率 2.56%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P102~P103。

二、服務中心受理：

共受理 55 件，無逾限未結案件，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P104~P105。

三、市政信箱受理：

共受理 4,707 件，逾限未結案件共計 24 件，逾限未結案比率 0.51%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P106~P107。

四、1999 話務中心受理：

共受理 9,642 件，逾限未結案件共計 69 件，逾限未結案比率 0.72%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P108~P109。

五、總統府、行政院等上級機關交辦：

共受理 110 件，無逾限未結案件，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P110~P111。

壹、市政會議指示事項辦理情形

臺中市政府第502次市政會議列管案件一覽表

會議日期：110年09月02日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	本府預算向來均核實編列，有效運用市民的納稅錢，今(110)年度追加減預算案日前已經送至臺中市議會審議，明年度(111年)總預算案已完成編列，因此今天特別召開市政會議討論並審視；後續也請各機關務必全力爭取議會支持、積極與各委員會召集人協調溝通，以利預算通過，確保市政順利推動。	本府各機關	01	遵照辦理。
2	為讓市民的每一分錢都能用在刀口上，我們秉持零基預算的精神與撙節開支的原則編列預算。明（111）年總預算案歲出預算為1,515.16億元，對比今（110）年歲出預算1,422.03億元，增加約93億元；另附屬單位預算部分，明（111）年801.56億元，相較於今（110）年767.02億元，增加約35億元，雖然歲出預算增加，但舉債再降低2.86億元，許多指標性的重大工程也有突破性的進展，請各機關持續努力，將預算發揮最大效益。	本府各機關	02	遵照辦理。
3	明(111)年可說是臺中的「建設起飛年」，多項指標建設經過規劃、評估、爭取中央	本府各機關	03	遵照辦理。

臺中市政府第502次市政會議列管案件一覽表

會議日期：110年09月02日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	補助、國際競圖等前置作業，終將在明年進入大規模建設期，包括臺中巨蛋明年動工、東豐快速道路明年復工、市政路延伸開闢工程、建國北路拓寬工程、臺中綠美圖及臺中國際會展中心明年完成主體建築工程等；在重大政策方面，市民生育一胎從原先補助1萬元加碼至2萬元，讓年輕人敢生養。本府將持續積極推動各項亮點政策，以回應市民期待。			

臺中市政府第503次市政會議列管案件一覽表

會議日期：110年09月14日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	昨天晚上6時41分發生芮氏規模5.6地震，震央位在南投，臺中震度達4級，本人於第一時間請區里系統和警消單位調查是否有災情，所幸除了東勢區發生小規模停電、南區有四名民眾受困電梯外，沒有發生其他災情；停電部分已由台電東勢營運所修復、受困電梯事件則由本府消防局救援，感謝相關單位迅速處理完成。提醒大家還是要注意餘震，如有需要相關市政服務可撥打1999臺中市民一碼通專線通報或諮詢相關問題。	本府各機關	01	遵照辦理。
2	中秋連假即將到來，預祝市民朋友們佳節愉快。在此特別提醒大家注意，全國疫情警戒二級延到9月20日，且Delta變種病毒已進入臺灣，因此市府秉持寧嚴勿鬆原則，各場域暫時不做進一步放寬。今年中秋節因考慮到烤肉聚餐無法落實佩戴口罩、維持社交距離，因此本市宣布所有戶外公共場域一律禁止烤肉活動，包括公園、公寓社區中庭、頂樓、自家門前騎樓等，凡有可能與不特定人士接觸的地點都禁止烤肉；倘若在家裡烤肉則以同住家人	本府各機關	02	遵照辦理。

臺中市政府第503次市政會議列管案件一覽表

會議日期：110年09月14日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	為限。另外，如舉行中秋晚會等活動，須遵守室內80人、戶外300人之規定，並嚴禁脫口罩及飲食，後續市府會觀察疫情狀況持續檢討相關防疫措施，如有調整會儘快公布，請民眾諒解並配合，一同守護城市健康安全。			
3	近期中央配發AZ疫苗，本市將安排長輩開打第二劑，只要是65歲以上、第一劑接種AZ而且間隔滿10週以上的長輩，市府將統一造冊，由區公所主動通知自9月15日至17日3天期間到快打站接種第二劑，請長輩們按照通知單上的時間及地點，攜帶相關文件前往快打站施打即可。特別提醒大家，中央目前沒有開放一般民眾混打疫苗，所以此次必須是第一劑也是接種AZ疫苗者才可施打。	本府各機關	03	遵照辦理。
4	國內首批BNT疫苗到貨後，將優先提供給12歲至17歲學生進行接種，教育局日前已函文高中以下學校，發放學生接種須知、接種評估暨意願書，凡有意願接種的學生造冊，將自9月24日起由醫護人員至各校為學生接種；也請學校提醒學生剛	教育局	04	一、為提升校園疫苗保護力，衛生福利部及教育部共同規劃提供12-17歲學生族群接種之COVID-19疫苗，本次廠牌為BioNTech，應接種劑次為兩劑，接種間隔至少28天，兩劑皆需經由家長同意後執行接種。本局業已

臺中市政府第503次市政會議列管案件一覽表

會議日期：110年09月14日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	施打完疫苗後不適合激烈運動，須多喝水，身體有異狀就要馬上反映。			於110年9月7日以中市教體字第1100068608號函知各校校園集中接種工作程序及指引供各校據以安排人力，妥善規劃入校接種事宜，教育局並於8日上午發放接種須知及意願書予各國高中學校，請各校轉發放予學生及家長，請家長應務必詳閱接種須知，再行填寫意願書。另請學校於13日前完成意願書回收作業、1〃〃6日前完成在校接種之名冊造冊作業並回報人數予衛生所。 二、為推動校園接種工作，本府衛生局已安排42間醫療院所入校為學生施打疫苗，自9月23日起從高中施打第一劑BNT疫苗，國中則規劃於10月初施打第一劑BNT疫苗，全市預計於10月8日前施打完畢；另國小滿12歲之學童，則依中央之規劃，請其家長於中央公告之時間逕至公費疫苗預約平台進行意願登記，符合資格者或收到簡訊，即可預約接種。 三、本次施打COVID-19疫苗採自願性

臺中市政府第503次市政會議列管案件一覽表

會議日期：110年09月14日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				質，請家長撥空撥空瞭解再評估是否讓學生接種疫苗。疫苗施打完畢後如有不良反應，本局亦已函文學校學生可申請疫苗假，不列入出缺席紀錄且不得拒絕。另疫苗假以3天為原則，必要時得延長。家長如需請假照顧，可請防疫照顧假。此外，提醒學校應依工作指引，留意學生接種後情形，並因應學生因疫苗接種後發燒採取相關措施，且依學生狀況調整教學型態及減少具劇烈運動之教學活動。
5	針對今日文化局(臺中市立圖書館)「營造幸福閱讀城市」 專案報告，一座城市的永續發展，教育與文化扮演重要角色，因此我們重視閱讀，並致力於提供各種相關服務，持續新建、修建大小型閱讀場館，並建置方便的閱讀場站等，鼓勵市民踴躍使用。此外，我們的「臺中綠美圖」預計明年底將完成主體結構建築，後續進行內部規劃設計，預計114年開館服務，這座美術館與圖書館雙館合一的場館，是由日本知名建築師妹島和世與劉培森建築師	建設局	05	於108年9月開工,截至110年9月20日進度約為 40.82%，刻正施作地下室及車道區水電消防配管施工、CH 棟鋼構吊裝及F棟DECK版水電及消防配管施工、隔震頂版防水施作及隔震器相關安裝施工。

臺中市政府第503次市政會議列管案件一覽表

會議日期：110年09月14日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	事務所跨國合作打造，屆時將是「公園中的圖書館、森林中的美術館」，完工後可為中臺灣文化藝術場館揭開璀璨新篇章，敬請市民期待。			
6	針對今日客委會「疫情下的兩股暖流-臺中推出客語創作歌曲」工作報告，近2年多來因疫情影響生活與工作，大家都辛苦了，而音樂正是撫慰人心的好方法，因此客委會今年中秋節特地在東勢舉辦「共款个月光光-八月半演唱會」，並邀請客家歌手邱廉欽與趙倩筠創作「月光光123」與「共款个月光」兩首歌曲於當日演出，感謝今日客委會的分享，本人與部分局處首長日前也參與錄製月光光 123 歌曲MV，可於公開場合播放宣傳，客委會透過唱歌推廣的方式，讓學習客家話更容易，感謝他們的用心，也感謝客委會在疫情期間仍不間斷推廣客家文化與藝術。	客家事務委員會	06	「共款个月光」、「月光光123」2首歌已於110年9月21日本會辦理之「共款个月光光-八月半演唱會」進行新歌公開發表，2 首歌之 MV，刻正執行拍攝製作中，預計於11月上旬完成。

臺中市政府第504次市政會議列管案件一覽表

會議日期：110年09月28日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	良師興國，老師是教育的關鍵，教育則是國家未來的發展基礎，因此本府極為重視；本市教育、科學、文化的支出佔本府預算近40%，全力提供教育工作者相關資源挹注。今天是教師節，謹代表市府及市民祝福老師們教師節快樂，感謝全體教師為社會培育人才的辛勞付出。	本府各機關	01	遵照辦理。
2	目前全國各縣市均積極提高covid-19疫苗覆蓋率，感謝各局處的共同協助，讓本市疫苗注射工作一直進行得很順利，截至9月27日止，本市完成第一劑疫苗注射率為53.33%。提醒市民朋友，施打疫苗時，務必攜帶「五寶」前往，包括注射通知單、身分證、健保卡、疫苗接種評估及意願書、疫苗接種紀錄卡(黃卡)。本市疫苗與防疫相關資訊如下： (一)莫德納疫苗：本市獲配3.5萬劑莫德納疫苗，訂於9月29、30日及10月1、4、5日於本市快打站2.0及梨山衛生所為間隔滿10周的68歲以上長輩及58歲以上原住民長輩施打第二劑；倘戶籍不在本市，但第一劑在本	本府各機關	02	遵照辦理。

臺中市政府第504次市政會議列管案件一覽表

會議日期：110年09月28日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	市施打且符合資格的長輩，請至醫療院所施打。 (二)AZ疫苗：65歲以上長輩及55歲以上原住民長輩AZ疫苗第二劑注射，將由區里、鄰長發放接種通知單，於10月7日、8日在快打站2.0施打。50-64歲符合施打第二劑資格的市民，則請至1922平臺預約疫苗，至醫療院所施打。 (三)BNT疫苗：本市自9月23日至10月8日為12-18歲青少年施打BNT疫苗，全市預計將有14萬6,000名學生施打，目前已為3萬多名學生完成注射。 (四)高端疫苗：本市30家衛生所及合約院所持續開放接種高端疫苗，民眾可直接洽詢預約登記接種。 (五)防疫規定放寬：全臺疫情稍顯趨緩，中央近一步放寬部分場域之防疫規定，本市原則上與中央規定一致；自即日起，同住家人及親友在外用餐免設隔板板、本市公園綠地及觀光場域			

臺中市政府第504次市政會議列管案件一覽表

會議日期：110年09月28日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	附設的兒童遊戲區、涼亭、體健設施等自即日起將重新開放。 (六)流感疫苗：時序進入秋冬，公費流感疫苗預定10月開打，今年公費流感疫苗除了中央配發外，市府另自購2萬多劑提供學校教職員工、防疫人員、中低(低)收入戶等施打。與過去不同的是今年私立學校教職員亦可接受公費流感疫苗注射，以全面守護校園師生安全。			
3	2021國家卓越建設獎於9月23日頒獎，臺中市公共工程再創高峰，繼去年橫掃10項大獎，今年再刷新紀錄、抱走17個獎項，包含建設局、交通局、水利局、地政局、教育局、文化局、都發局、住宅處，共摘下2卓越、7金質、6優質、2特別獎的殊榮，代表市府在重大工程堅持品質的努力與成果，感謝相關局處的努力，市府將持續推動及精進公共工程興建與規劃。	本府各機關	03	遵照辦理。
4	中央發放的五倍券即將在10月8日開始使用，本市「2021 臺中購物節」搭配五	經濟發展局	04	「2021 臺中購物節」結合「振興臺中經濟—中央振興券加值計畫」，重磅加碼現

臺中市政府第504次市政會議列管案件一覽表

會議日期：110年09月28日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	倍券政策，於國慶連假登場，活動為期2個月（10月10至12月9日），祭出天天抽5000元、週週抽10萬元、月月抽百萬現金，以及最終壓軸千萬好宅等獎項，總額超過3億元。目前「臺中購物節App早鳥活動」已經展開熱身，10月9日前安裝、更新並登入臺中購物節App，就能獲得抽獎券，自即日起至10月9日進行「天天抽」好禮，並於國慶日當天再抽出「特別抽」獎項，有機會抽中iPhone12ProMax128G，目前下載人次已超過40萬人，歡迎大家來臺中旅遊消費，順抽大獎。			金獎項，提高本市及全國民眾於本市使用振興券消費誘因，由臺中購物節、中央振興券、本市振興券加值計畫三面向，刺激需求，再導入廣納全市各店家共同參與之活動機制，提升供給面，實現各項經濟措施之綜效，將加速本市店家營業復甦。第三屆台中購物節已於雙十國慶熱鬧開跑，活動維期2個月，今年度市府有信心突破去年購物節成績，預期消費金額將突破175億元，有效提升臺中店家營收，讓民眾對臺中振興加碼有感。
5	針對今日教育局(臺中市家庭教育中心)「家庭教育深耕校園—打造五「心」級的富市Taichung幸福family」專案報告：教育不僅是學校的責任，家庭也扮演重要的角色，兩者相輔相成，才能提供下一代完善的成長與教育環境，也請教育局持續督導各校，讓家庭教育深耕校園，打造臺中成為宜居的幸福城市。	教育局	05	一、教育局(家庭教育中心)結合本府教育局家庭教育輔導團持續督導學校，透過辦理家庭教育初階、進階、親職及情緒教育等研習，幫助學校教師對家庭教育之基本觀念與實質內涵有更完整的瞭解，加深學校對家庭教育的重視。另透過辦理到校服務實施計畫到各校介紹家庭教育範圍、內涵與修法後之推動方式，分享家庭教育相關

臺中市政府第504次市政會議列管案件一覽表

會議日期：110年09月28日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				素材及資源，提供學校諮詢，落實學校推展家庭教育。 二、檢核家庭教育課程活動成果填報網站資料，除瞭解學校辦理家庭教育工作狀況與成效，作為推動家庭教育之參考，給予改進意見及建議事項，亦提供各校觀摩交流機會，以增進家庭教育實施成效，打造臺中成為宜居的幸福城市。
6	有關運 01「臺中市績優運動選手培訓獎助金發給辦法」修正第4條；過去運動選手僅限於獲獎時領取獎金，然而培訓時須耗費大量時間與金錢，更是一條漫長的道路，為使本市選手無後顧之憂，本府於108年正式通過「臺中市績優運動選手培訓獎助金發給辦法」，除了獲獎獎金外，也提供培訓獎助金，讓選手專心從事訓練，自實施以來成效良好，109年全國中等學校運動會成績更是全國第一，今年更特地提高個人及團體金、銀、銅牌獎項獎金，且自10月16日「110年全國運動會」開始適用。	運動局	06	本府為積極培育及獎勵運動人才，加速完成績優選手獎助法制作業程序，提高「台中市績優運動選手培訓獎助金發給辦法」，自今年全國運動會開始施行，凡設籍台中市選手，代表台中市參加全國運動會獲得金牌，每個月最高可領取培訓獎助金20,000元，至下屆同項賽會為止。將可造福台中市籍傑出運動員。

臺中市政府第504次市政會議列管案件一覽表

會議日期：110年09月28日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
7	有關衛生局墊付案「原住民族及離島地區衛生所遠距醫療及健康照護服務建置計畫」，請衛生局持續積極向中央爭取更多預算。	衛生局	07	本局每年均積極向衛生福利部爭取有關原住民族地區相關計畫經費，有關「原住民族及離島地區衛生所遠距醫療及健康照護服務建置計畫」本局將會持續積極向中央爭取更多預算。

貳、研究計畫及府列管標案辦理情形

一、研究計畫

110 年 7-9 月份臺中市政府委託研究案執行進度列管季報表

110 年度

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查完成日期					研究經費（千元）	辦理情形	執行進度	管考建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
110	01	臺中市政府推動企業社會責任協作治理機制規劃研究	研考會	臺中市社會企業發展學會	拾已寰	110/01/28	111/01/31	110/01/28	110/02/18	—	110/12/20	111/01/20	700	一、因應新冠肺炎防疫政策，相關會議延期舉行，遂辦理第二次契約變更，並於 7/19 完成變更作業。 二、於 8/26 辦理產官學座談會。 三、於 9/29 辦理局處說明會。	符合	繼續列管
								110/01/28	110/02/17	—						

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查完成日期					研究經費（千元）	辦理情形	執行進度	管考建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
110	02	110 年度臺中市身心障礙福利生活需求調查研究案	社會局	社團法人中華民國社會福利協會 光福會	姚奮志	110/2/1	111/6/30	110/2/1	110/4/30	110/6/30	111/5/6	111/6/30	842	一、110 年 6 月 22 日辦理期中審查會議，因受疫情影響，後續研究期程及資料蒐集方式，依會議決議及行政院公共工程委員會 109 年 3 月 6 日工程企字第 1090100202 號函辦理契約變更，變更內容如下： (1) 延長履約期程最晚至 111 年 6 月 30 日，期末審查最晚至 111 年 4 月 30 日函送期末報告初稿，預訂於 111 年 5 月 6 日前辦理期末審查。 (2) 資料蒐集方式為面訪、電訪及視訊訪視。 二、契約變更已於 7 月 15 日辦理完成，刻正資料蒐集中。	符合	繼續列管
								110/2/1	110/4/27	110/6/22						

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查完成日期					研究經費（千元）	辦理情形	執行進度	管考建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
110	03	歷史建築豐原郡附屬官舍修復及再利用計畫	秘書處	尚未選定	尚未選定	110/10/31	111/09/30	110/10/31	—	111/03/31	111/06/30	111/09/30	1400	本處已於 110 年 9 月 27 日上網招標公告，10 月 7 日截標、10 月 8 日開標，10 月 19 日辦理評選，預計 10 月底完成簽約。	符合	繼續列管

二、府列管標案

臺中市政府 110 年 09 月份 府列管標案進度

資料下載時間：110.10.7

執行月份	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	解除列管件數	總　計
110 年 9 月	405 件(92.67%)	17 件(3.89%)	0 件(0.00%)	3 件(0.69%)	12 件(2.75%)	437 件

(一)學校工程

進　度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	解除列管件數	總　計
小　計	46 件(92.00%)	3 件(6.00%)	0 件(0.00%)	1 件(2.00%)	0 件(0.00%)	50 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
1	109DD00398	教育局/國民小學/美群國小	美群國小附設幼兒園園舍合併活動中心共構興建工程	131,960	25	10	-15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依據 8 月 5 日校審委員審查意見修正後，9 月 12 日 特別商請幾位委員指導修改內容激發更多創意周延內容，現在建築師再次修訂，周延校審報告書，積極趕辦。
2	106DD00321	教育局/國民小學/社口國小	臺中市神岡區社口國民小學西棟大樓新建工程	79,200	87	82	-5	流廢標次數：4 次， 期程修改次數：0 次 外部放樣、釘木押條、抿石子、粉光、貼磚等施作，2-3F 室內泥作打底、粉光等施作，1-3F 給排水、電路等測試，管道間及廁所配管等施作，1F 地坪磨石子地磚，斜屋頂骨架施作等。
3	109DD00438	教育局/市立高中職/	中港高中專科教室大樓及學生宿	99,100	59	55	-4	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
		中港高中	舍興建工程					污水池安裝，排水溝施作。
4	109DD00516	教育局/國民小學/霧峰國小	霧峰國小-臺中市中小學電力系統改善工程(第26群)	65,506	63	61	-2	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 各校線槽架設中，PVC管放置，需開挖學校已開挖。
5	109DD00525	教育局/國民中學/潭秀國中	潭秀國中-臺中市中小學電力系統改善工程(第10群)	51,035	61	61	0	流廢標次數：3次， 期程修改次數：0次 已開工，安裝吊架、線槽
6	110AD00060	教育局/國民小學/北勢國小	北勢國小-臺中市學校教室冷氣設備裝設採購案	960,309	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約中
7	110AD00177	教育局/市立高中職/神岡高工	臺中市立神岡工業高級中等學校CNC臥式車床.CNC銑床及其他設備採購	29,970	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 110年10月5日開標
8	109DD00180	教育局/國民中學/清水國中	清水國中「老舊校舍行健樓拆除重建工程」	142,547	25	25	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.　110.8.31-李明利事所提送修正後細部設計預算書圖,本校110.9.13-1100005267號函核定預算書圖 2.　110.9.2-提送110年8月工作月報表 3.　110.9.16-本校發文檢陳細部設計預算書圖一份,請教育局辦理公開招標 4.　110.9.22-教育局簽辦招標文件會辦本校
9	109DD00382	教育局/國民小學/九德國小	臺中市烏日區九德國民小學興建幼兒園園舍工程	57,630	25	25	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.發函工程營繕科代辦工程採購發包代辦及工程督導事宜。
10	110DD00027	教育局/國民小學/大勇國小	臺中市南區樹德國民小學新設學校工程	199,800	64	64	0	流廢標次數：3次， 期程修改次數：0次 1.地下室區2F結構 2.淺基1F結構
11	110DD00053	教育局/國民小學/建國國小	臺中市清水區建國國民小學綜合活動中心暨教學	116,470	55	55	0	流廢標次數：5次， 期程修改次數：0次 1.110年8月25日第1次監造會議。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
			大樓新建工程					2.110 年 9 月 8 日第 2 次監造會議。 3.110 年 9 月 22 日第 3 次監造會議。 4.110 年 9 月 6 日現場開挖後土方疑議會勘。 5.110 年 9 月 29 日召開營建剩餘土石方土質現勘
12	106DD00190	教育局/國民中學/雙十國中	臺中市立雙十國民中學活動中心(含幼兒園暨地下停車場)新建工程	235,024	95	95	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 本案業於 110 年 9 月 9 日辦理正驗（複驗）完訖，全案驗收合格。刻正賡續申請使用執照中。
13	106DD00026	教育局/國民中學/外埔國中	臺中市立外埔國民中學老舊校舍拆除重建工程	146,612	95	95	0	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：1 次 1. 分別在 1100902 及 1100916 召開監造會議。 2. 這個月進行西棟及圍牆復舊工程、中庭區灑草仔鋪稻草、景觀區監視器安裝等等。3.承商已在 1100922 申報完工報竣.
14	105DD00015	教育局/國民中學/龍津國中	龍津高中--105 年龍津國中新建活動中心工程	80,000	100	100	0	流廢標次數：6 次， 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
15	107DQ00007	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	臺中市歷史建築「潭子國小日式校舍」修復暨再利用工程(含監造及工作報告書)案	64,000	95	95	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 1.本案於 110 年 9 月 11 日申報竣工，於 110 年 9 月 16 日竣工確認完成，刻正辦理後續驗收事宜。
16	108DF00264	建設局/建築工程管理科/	臺中市立新國民中學活動中心暨地下停車場興建工程	215,400	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 6 月 28 日與交通局、教育局召開方案討論會議，交通局於會後辦理追加預算事宜，依府簽核定函文通知規設單位辦理調整設計後，於 8 月 20 日送至立新國中教育局，9 月 10 日辦理審查作業，請建築師依委員意見修正，並於 110 年 9 月 17 日召開小組會議複審，會議結論請建築師修正相關意見後，提送教育局審查後通過。
17	109BF00021	建設局/新建工程處/建築工程科第一股	成功國中老舊校舍整建及活動中心暨公有地下停車場新建工程委託規劃設計監造技術服務	251,342	80	80	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 校園規劃審議教育局於 110 年 8 月 26 日同意備查，9 月 14 日教育局辦理公共設施用地多目標使用審查會議，決議補正事項檢送後通過，賡續辦理細部設計事宜。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
18	109DD00158	教育局/國民小學/大忠國小	臺中市大肚區大忠國民小學南棟教室老舊校舍整建計畫工程	104,644	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 本案尚未開工。組合屋進度已於 110 年 9 月 29 日決標，進行組合屋施工前準備工作。
19	108DD00307	教育局/市立高中職/西苑高中	西苑高中老舊校舍改建暨校園新建工程-第二期	192,275	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案預先管控期程，須待第一期工程開工後始有實際進度。
20	108DD00310	教育局/國民小學/大德國小	臺中市梧棲區大德國民小學-多功能活動中心新建工程	97,200	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1.本案細部設計規畫報告預計於 10 月初送達本校。
21	109DD00173	教育局/國民小學/龍海國小	臺中市龍井區龍海國小北棟校舍拆除重建工程	129,163	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 完成第二次細部設計規劃審查會議及預算書圖公開閱覽作業
22	108DF00141	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市大里區益民國小學生活動中心暨地下停車場興建工程	280,000	56	57	1	流廢標次數：6 次， 期程修改次數：0 次 主要施作工項： （1） 有關夾雜營建廢棄物土石方無法運棄申請展延工期乙事，監造單位函報機關刻正簽辦中。 （2）現場因土石方變更清運計劃，已於 110 年 5 月 24 日向環保局提出清運計畫,並於 110 年 6 月 2 日核准在案（B1100602001），開挖營建廢棄物之土質數量變更暫定為 4,000 方米（臨時管制編號:B0512105 管制密碼:oho3486817）因清運土資場位於彰化縣,彰化縣政府水資源處已於 110 年 6 月 9 日核准，承商於 110 年 6 月 10 日開始進行土石方清運。
23	106DD00289	教育局/國民中學/后里國中	臺中市立后里國民中學綜合活動中心新建工程	70,000	79	80	1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 RF 鋼構吊裝
24	106DD00100	教育局/國民小學/東陽國小	東陽國民小學教學大樓拆除重建工程	99,800	88	89	1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.北中南棟 1F 外牆裝修作業 2.北中南棟 1F 地坪裝修作業 3.北中南棟機電及弱電設備作業 4.水保工程排水設施施工作業
25	106DR00033	教育局/市立高中職/	西苑高中老舊校舍改建暨校園新	323,400	85	86	1	流廢標次數：4 次， 期程修改次數：2 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
		西苑高中	建工程-第一期					A 棟 3F 地坪磨石子磚、警衛室樑版鋼筋綁紮、水電配管、樑模模板組立、周圍景觀結構工程
26	107DD00040	教育局/國民中學/神圳國中	臺中市立神圳國民中學多功能活動中心暨非營利幼兒園教室興建計畫	89,920	78	79	1	流廢標次數：10 次， 期程修改次數：2 次 107/3/21 完成建築師遴選，11/9 基本設計審議會議，108/1/7 研考會同意備查，4/16 第 2 次細部設計審查會，5/15 預算書及細部設計圖說同意備查，108/8/15、8/23 流標，9/24 減項發包後再上網，10/9 及 10/22 均流標。11/19 日第 2 次修正後再上網，12/4、12/12、12/31 均流標，109/1/20 第 3 次流廢標檢討會議，2/14、3/3 均流標。4/1 辦理第 4 次流廢標檢討會議，工期從 400 天延長為 450 天。5/6 辦理第 5 次流廢標檢討會議，6/18 流標，109/7/2 由連信營造有限公司得標，標價：81,400,000 元。109/10/29 開工。(童健程建築師事務所)
27	110DD00003	教育局/國民中學/崇德國中	崇德國中－臺中市中小學電力系統改善工程(第 16 群)	60,323	56	57	1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 有關臺中市中小學電力系統改善工程(第 16 群)，本案施工廠商陸續至各校進行現場會勘、放樣及材料整備中。
28	109DD00190	教育局/國民小學/大甲國小	臺中市大甲區大甲國民小學行政大樓重建工程	174,306	61	63	2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 全區 1F 澆置
29	109DD00142	教育局/國民小學/宜欣國小	宜欣國小活動中心新建工程	70,000	81	83	2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.室內指標工程 2.3F 空調機房地坪試水 3.廁所導擺安裝完成 4.機電管路整理及設備安裝 5.水溝圍牆工程
30	107DD00348	教育局/國民中學/大雅國中	臺中市立大雅國中老舊校舍拆除重建工程（第二期）	63,851	95	98	3	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 1. 110/9/13 設計監造單位提送履約數量爭議重新計算結果。 2. 110/9/23 因設計單位審核結果與承覽廠商提送之第三方鑑定報告數量相差懸殊，爰請承攬廠商提出履約爭議調解。
31	105DD00193	教育局/市立高中職/龍津高中	龍津高中--龍津國中改制高中第一期綜合教學大樓工程	178,675	95	98	3	流廢標次數：6 次， 期程修改次數：0 次 已於 108 年 1 月 15 日開工，已於 109 年 12 月 31 日申報竣工，已完成驗收程序並辦理經費核結中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
32	106DD00062	教育局/國民小學/梧棲國小	梧棲國小北棟教學大樓B棟拆除重建工程	68,310	75	78	3	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 預定進度:48.773%,實際進度:57.854%工作項目:1.屋突及女兒牆工程。2.機電配線工程
33	106DD00048	教育局/國民中學/大雅國中	臺中市立大雅國民中學老舊校舍(至善樓、平和樓)整建工程	94,050	95	98	3	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 1. 110/9/13 設計監造單位提送履約數量爭議重新計算結果。 2. 110/9/23 因設計單位審核結果與承覽廠商提送之第三方鑑定報告數量相差懸殊，爰請承攬廠商提出履約爭議調解。
34	106DD00050	教育局/國民小學/龍港國小	臺中市龍井區龍港國民小學A、C棟校舍拆除重建工程	60,166	95	98	3	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 工程尾款已於110年2月5日支付
35	109DD00187	教育局/國民小學/大雅國小	大雅國小107年度改善及充實教學環境設備-和平樓拆除重建工程	83,959	63	66	3	流廢標次數：4次， 期程修改次數：0次 2F柱鋼筋續接、2F柱筋綁紮、施工架搭設
36	109DD00331	教育局/國民小學/旭光國小	臺中市烏日區旭光國民小學第二期校舍興建工程	174,876	75	78	3	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 RF及R2F模板組立、RF及R2F鋼筋綁紮、RF及R2F、地下室水電配管、四樓配線、RF及R2F混凝土澆置、二至四樓內部粉刷、二至四樓陽台及四樓內部窗框及二至四樓外部窗框防水施作、四樓鋁門窗水平線及垂直線放樣、四樓天花板批土。
37	106DD00060	教育局/國民小學/龍津國小	臺中市龍井區龍津國民小學106-108 年度老舊校舍拆除重建工程(含委託規劃設計監造技術服務)採購案	113,256	94	98	4	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 本案已辦理完畢，工程及設計監造尾款已給付，擬申請解列。
38	106DD00110	教育局/國民小學/龍海國小	臺中市龍井區龍海國民小學106-108年度老舊校舍拆除重建工程	128,740	89	93	4	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 1.外牆磁磚及抿石子施作 2.3樓廁所牆面磁磚施作 3.廁所地坪磁磚施作

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
								4.樓梯地磚施作 5.景觀施作
39	106DD00066	教育局/國民小學/南陽國小	臺中市南陽國小仁愛、信義樓拆除重建工程	99,990	95	100	5	流廢標次數：5 次， 期程修改次數：2 次 已辦理完成。
40	109DD00154	教育局/國民小學/梧棲區中正國小	臺中市梧棲區中正國民小學仁愛樓拆除重建工程	74,352	71	76	5	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 泥作粉刷及鋁窗安裝
41	109DD00162	教育局/國民小學/太平區新高國小	臺中市太平區新高國民小學二期校舍及活動中心新建工程案	356,337	25	30	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 9 月 3 日第三次招標，9 月 23 日流標 2.9 月 24 日第四次招標標
42	109DD00164	教育局/國民小學/樂業國小	臺中市東區樂業國民小學新建幼兒園園舍建築工程	76,610	25	30	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 110 年 9 月 10 日工程第二次公告，110 年 9 月 23 日因無廠商投標辦理流標，待辦理流標檢討。
43	109DD00165	教育局/國民小學/南陽國小	臺中市南陽國小和平樓拆除重建工程	111,945	25	30	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.110 年 8 月 31 日蘇南陽和平建字第 110019 號函，提送 110 年 8 月份工作月報。2.110.9.8 減項修正後第一次工程招標公告。3.110.9.23 減項修正後第一次招標流標。4.110.9.23 減項修正後第二次工程招標公告。5.110.9.29 工程決標。
44	109DD00191	教育局/國民小學/梧棲國小	臺中市梧棲區梧棲國小西棟大樓拆除重建	122,896	25	30	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案修正後第 2 次公開招標開標案，訂於 110 年 9 月 29 日（星期三）上午 10 時進行開標
45	106DD00088	教育局/國民小學/瑞峰國小	臺中市大肚區瑞峰國民小學拆除東棟老舊校舍暨活動中心整建工程	120,144	91	98	7	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：0 次 辦理結算核銷作業 廠商繳交保固保證金
46	106DD00073	教育局/國民小學/公館國小	公館國小東棟校舍拆除重建工程	50,450	63	72	9	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 1.截至本次會議前施做項目 （1） 3 樓柱牆 RF 樑板側模拆除整理（2）3F 粗清施作（3）1F.2F

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
								內牆泥作吊線貼灰誌（4）鋁門窗框安裝 2.本次會議後兩週預計施做項目 （1） 3樓柱牆RF樑板側模拆除整理（2）3F粗清施作（3）1F.2F內牆泥作吊線貼灰誌（4）鋁門窗框安裝.崁縫（5）窗框防水施作
47	108DD00066	教育局/市立高中職/臺中高工	臺中高工-新實習大樓新建工程	199,926	75	86	11	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 施工現況為室內裝修作業，戶外排水溝工程及屋頂防水工程等，弱電、消防、給排水及空調等水電工程施作及設備安裝
48	108DD00055	教育局/市立高中職/臺中二中	臺中二中-藝教大樓新建工程	99,789	55	68	13	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 施工中
49	109DD00175	教育局/國民小學/廍子國小	臺中市北屯區廍子國民小學第二期校舍新建工程	338,616	25	40	15	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 本案於109年7月17日進行「臺中市北屯區廍子國民小學第二期校舍新建工程」校園規劃審議第1次會議 ，於109年8月17日完成校園規劃審議第2次會議，109年09月25日校園規劃審議報告書教育局同意予以備查。109年10月進行細部設計修正改善。109年11月23日細部設計相關文件送校內審核。109年12月15日辦理細部設計書圖審查會議。110年01月21日細部設計書圖修正後通過,110年01月26日預算書圖及招標文件送教育局。110年02月18日進行「廍子國民小學第二期校舍新建工程」採購工作及審查小組細部預算書圖審查會議。110年3月2日進行監造計畫審查，修正後通過。監造計畫（第二版）正式版送教育局工程科。目前進行公開閱覽後會進行上網招標作業。110年5月25日第一次開標，未達法定家數流標。110年6月1日第二次開標，110年6月22日標案評審作業。110年7月7日決標。 110.8.19整體品質計畫第一版審查。 一、110.8.4完成簽約 二、110.9.24辦理動土典禮
50	109DD00155	教育局/國民小學/梧棲區中正國小	臺中市梧棲區中正國民小學信義樓(含幼兒園)老舊校舍整建計畫工程	190,380	25	56	31	流廢標次數：3次， 期程修改次數：0次 拆除作業

(二)道路橋梁工程

進 度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	解除列管件數	總 計
小 計	29 件(78.38%)	5 件(13.51%)	0 件(0.00%)	1 件(2.70%)	2 件(5.41%)	37 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	107DF00318	建設局/新建工程處/土木工程科	國道三號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程延伸段	100,000	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
2	109AF00064	建設局/新建工程處/土木工程科	105 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務案（大甲、清水、沙鹿、梧棲、大安、外埔、龍井、大肚、烏日等 9 區）	11,585	40	100	60	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
3	109DF00001	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市神岡豐洲科技工業園區二期聯外道路工程(堤南路拓寬及銜接月眉西側南向聯絡道引道)	467,970	30	20	-10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 細部設計業於 110 年 8 月 26 日核定。
4	109DF00233	建設局/土木工程管理科/	大里區、霧峰區大里聯絡道高架橋下增設平面道路工程(第一期)-「平面道路外側車道及側車道工程」	183,667	61	58	-3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 110 年 3 月 14 日第一工區開工，按預定期程執行中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
5	108DF00212	建設局/新建工程處/土木工程科第一股	龍井區山腳排水上游延伸段新闢橋梁工程-4標	140,000	92	89	-3	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中
6	104DF00358	建設局/養護工程處/路燈養護科	臺中市水銀路燈落日計畫汰換工程	749,117	100	98	-2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 第一、二、三、四、五、六、八工區已完成向能源局全案請款程序。 第七工區尚有民事訴訟程序未著。
7	108DF00315	建設局/新建工程處/土木工程科	第14期市地重劃區增設8公尺巷道及崇德十路貫通台74號橋下空間至昌平路等工程	76,900	94	92	-2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 停工中
8	106DF00423	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程(含委外專案管理服務)-第五工區	109,182	95	94	-1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 停工中
9	099BD00008	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中生活圈道路系統建設計畫(公路系統)6年(98-103)計畫-烏日鄉中75-1線道路拓寬工程-委託規劃技術服務	2,000	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已辦理完成。
10	103BF00008	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路委託規劃設計暨監造技術服務案	220,000	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 已辦理完成。
11	108AF00092	建設局/土木工程管理科/	臺中大肚-彰化和美跨河橋梁計畫委託技術服務	86,250	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 109/5/13核定設計原則及草案，109/6/7提送基本設計預算書圖， 109/6/16召開基本設計審查會，109/7/17提送基本設計修正預算書

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
								圖，109/8/5 召開第二次基本設計審查會，109/9/22 基本設計原則先行同意，109/11/13 函請規設單位續行細部設計，於 109/12/21 辦理基本設計成果地方說明會，110 年 2 月 9 日提送細部設計預算書圖，3 月 26 日召開細部設計審查會議，各單位審查意見預定 5 月 10 日完成改善並提交修正後預算書圖，5 月 12 日召開第二次細部設計審查會議，5 月 31 日完成修正，6 月 29 日函退設計單位依公路總局核定預算修正預算，設計單位於 7 月 9 日再次提送細部設計書圖修正版，職科於 7 月 17 日簽奉核准同意細部設計內容並於 7 月 23 日函知設計單位依細設同意內容酌修本案工程生活圈提案計畫書，設計單位於 8 月 4 提送生活圈提案計畫書，於 8 月 17 日上傳營建署提案系統，並依營建署中工處初審意見完成修正計劃書，預定營建署 10 月中旬提案審議，都市計畫個案變更部份，已於 8 月 26 日通過市都委會，都發局預定於 9 月底前函送內政部都委會審議。
12	109BF00019	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區市政路(環中路至工業區一路)開闢工程委託設計監造技術服務案	130,212	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 110 年 9 月 11 日由局長主持第 1 標細部設計審查會議，預計 110 年 10 月 15 日修正完成併同提送 2 標細設書圖，預計 10 月底前再開會審查。
13	109CF00001	建設局/新建工程處/用地科	溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路新闢工程(用地)	360,000	75	75	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 經 110 年 8 月 4 日內政部土地徵收審議小組第 225 次會議紀錄：「保留再議」
14	109CF00002	建設局/新建工程處/用地科	市政路延伸(安和路至工業區一路)開闢工程(用地)	1,100,000	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
15	109DF00158	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市清水區清水火車站人行跨站天橋工程案	63,495	30	30	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 辦理工程流標原因及檢討預算
16	110CF00009	建設局/新建工程處/用地科	北屯區崇德十九路延伸至更生巷 25M 計畫道路開闢工程（用地）	504,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 8/26 已召開第 2 次公聽會
17	110CF00010	建設局/新建工程處/用地科	太平區市民大道（振文路）第 2 期開闢工程（用	868,200	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
			地）					
18	110CF00013	建設局/新建工程處/用地科	南區德富路跨柳川橋梁新建暨德富路及樹德一巷打通工程	382,738	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 3 月 30 日已完成點樁，並分割造冊。 5 月 25 日第一次公聽會因疫情嚴峻延期，已於 9 月 6 日開第一次公聽會，預計 10 月 5 日開第二次公聽會。
19	109DF00256	建設局/新建工程處/土木工程科	溫寮溪旁（甲后路至經國路）聯絡道路新闢工程	675,000	30	30	0	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：1 次 預計 110 年 10 月 13 日開標
20	110AF00005	建設局/新建工程處/土木工程科	110 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務（大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北屯、新社、東勢、和平等 10 區）	10,305	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約規定核派案件
21	110AF00007	建設局/新建工程處/土木工程科	110 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務（大甲、清水、沙鹿、梧棲、大安、外埔、龍井、大肚、烏日等 9 區）	10,305	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 陸續派工設計執行
22	110AF00018	建設局/新建工程處/土木工程科	110 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務（大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等 10 區）	17,985	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約規定核派案件
23	110AF00091	建設局/新建工程處/土木工程科	華南路以東銜接特三號道路工程委託設計監造技	18,167	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 契約執行中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
			術服務案					
24	110AF00101	建設局/土木工程管理科/	東勢—豐原生活圈快速道路環境監測工作暨環評專業諮詢委託技術服務	35,074	35	35	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理採購程序
25	110CF00001	建設局/新建工程處/用地科	西屯區市政路延伸(安和路至環中路)開闢工程(用地)	1,720,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 已於 110 年 9 月 10 日召開第二次公聽會。
26	110D725009	梧棲公所/農業及建設課/	臺中市梧棲區梧棲大排北岸人行環境建置工程	92,000	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 臺中市政府於 110 年 9 月 27 日府授建道字第 1100249961 號函予以備查在案，本所刻正辦理工程發包事宜。
27	110DF00161	建設局/新建工程處/土木工程科	牛埔橋改建工程	108,700	55	55	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 開工宣導、告示牌組立、安衛教育訓練
28	109DF00005	建設局/新建工程處/土木工程科	大里區南門橋拓寬工程暨聯外道路拓寬工程(中興路二段 822 巷至七中路)	170,000	73	75	2	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 1.鋼構第一階段吊裝施作 2.鋼構塗裝施作 3.第一階段盤式支承及鉸支承安裝 4.鋼構第一階段螺栓鎖固
29	108DF00280	建設局/土木工程管理科/	大里區、霧峰區大里聯絡道高架橋下增設平面道路工程(第一期)-「平面道路內側車道工程」	211,070	91	98	7	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 110 年 5 月 10 日完工。
30	108DF00281	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中都會區鐵路高架捷運化沿線 5 處(圓環北路、太原路、建成路、國光路、五權路)地下道填	155,000	89	98	9	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 結算作業中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
			平工程-第一標(圓環北路、太原路、建成路)					
31	110CF00008	建設局/新建工程處/用地科	神岡區中正南街80巷至三民南路8M計畫道路打通工程	154,630	40	50	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 依管考期程辦理
32	108AF00071	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路（第1至5標）環境影響評估委託技術服務	25,465	85	98	13	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 於109年9月28日提送環評報告書初稿，進入審查階段，於110年2月4日經大會審查同意開發,報告書於110年4月19日經環保局認可，刻正辦理結算作業。
33	108DF00184	建設局/新建工程處/土木工程科	龍井區山腳排水上游延伸段新闢橋梁工程-第3標	92,570	81	95	14	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 驗收作業中
34	108DF00299	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中都會區鐵路高架捷運化沿線5處(圓環北路、太原路、建成路、國光路、五權路)地下道填平工程-第二標(國光路、五權路)	136,780	69	83	14	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中
35	110CF00012	建設局/新建工程處/用地科	南區德吉街延伸打通工程(建國南路至德祥街)	210,450	60	75	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 地政局業於110年9月9日函送補正後徵收計劃書送內政部審議。
36	110CF00007	建設局/新建工程處/用地科	大里區東明路166巷(東明路至大明路)打通工程	63,000	70	95	25	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於110言7月19日完成土地發價作業，用地程序已完成。
37	110CF00014	建設局/新建工程處/用地科	北屯區東光路(南興三路打通至僑孝街)計畫道路開闢工程	82,000	40	85	45	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 預計10月上旬發放台鐵局出租停車場營業損失及機械遷移費補償費。

(三)交通工程

進 度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	解除列管件數	總 計
小 計	10 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	10 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	101AC01008	交通局/交通規劃科/	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯延伸線後續可行性研究	10,000	95	95	0	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：6 次 110 年 9 月 22 日交通部陳報本計畫至行政院續審。
2	104DG00026	交通局/公捷處/智慧機電工程科	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫 -CJ900 機電系統工程	10,908,000	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 1.109 年 11 月 6 日取得交通部營運許可函，並於 110 年 4 月 25 日營運通車。2.於 110 年 6 月啟動 CJ900 標系統可用度驗證測試，連續執行 8 個月預計至 111 年 1 月底。3.於 110 年 7 月啟動 CJ907 標可靠度及維修度驗證，預計執行至 110 年 12 月底。
3	104DG00028	交通局/公捷處/設計工程科	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫 -CJ930 標 G10 至 G17 站及全線電梯/電扶梯區段標工程	8,377,000	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：4 次 108 年 10 月 25 日已竣工，目前辦理驗收作業，相關驗收作業期程如下： 1.CJ930A 標已於 110 年 2 月 4 日完成驗收，並於 110 年 2 月 8 日將橋下相關設施移交各單位。 2.CJ934A 標正驗複驗已於 109 年 7 月 31 日完成。
4	104DG00035	交通局/公捷處/設計工程科	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫 -CJ920 標 G3 至 G9 站及全線環	7,676,000	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 108 年 11 月 27 日已竣工，相關驗收作業期程如下： 1.CJ920A 標驗收於 109 年 2 月 27 日啟動，於 110 年 2 月 3 日完成。 2.CJ924A 標驗收於 109 年 5 月 15 日啟動，於 109 年 12 月 22 日完成。 3.IJXX15 精進標已於 110 年 7 月 13 日啟動初驗，於 9 月 24 日完成初

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
			控系統區段標工程					驗。
5	109AG00001	交通局/停管處/停車管理課	臺中市公有停車場開立停車繳費通知單勞務委外作業(第一區)	124,020	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案依廠商每月開單時數核算勞務費，刻正辦理 110 年 8 月開單時數勞務費用核算作業。
6	109AG00002	交通局/停管處/停車管理課	臺中市公有停車場開立停車繳費通知單勞務委外作業(第二區)	124,020	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案依廠商每月開單時數核算勞務費，刻正辦理 110 年 8 月開單時數勞務費用核算作業。
7	109CF00007	建設局/新建工程處/用地科	豐原區 11-35 號都市計畫道路工程	255,000	75	75	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 內政部審查中。
8	110DG00001	交通局/停管處/設施工程課	臺中市大肚區文中二幼兒園地下停車場新建工程	117,000	10	10	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 本案業於 110 年 8 月 30 日召開規劃報告書（含基本設計）審查會議，規劃設計暨基本設計報告書於 110 年 9 月 23 日提送機關，刻審查中。
9	108DG00037	交通局/停管處/設施工程課	臺中大車站計畫-立體停車場暨轉運中心新建工程	1,200,000	5	10	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1.「都市設計審議報告書」:110 年 9 月 16 日都發局召開專案小組委員會第 1 次會議，會議決議為修正後通過。 2.「細部設計報告書」:110 年 9 月 10 日召開細部設計報告書暨預算書圖審查會議，會議決議就都市設計審議報告書相關審查會議意見一併納入修正。 3.「建造執照申辦」:110 年 9 月 8 日掛件申請。 4.「工程招標文件」:110 年 9 月 30 日召開工程採購決標原則審查會，決議採最有利標方式辦理。
10	110AG00049	交通局/交通規劃科/	110 年度中彰投聯合交通協控計畫	24,800	40	55	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1、本案於 110 年 7 月 16 日上網公告，訂於 110 年 8 月 10 日上午 9:30 開標，已於 110 年 8 月 18 日辦理本案評選作業，並於 110 年 9 月 3 日完成議價程序。 2、本案已於 110 年 9 月 22 日決標。

(四)水利工程

進 度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	解除列管件數	總計
小 計	39 件(92.86%)	2 件(4.76%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件(2.38%)	42 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	107DD01201	水利局/污水工程科/	惠來溪及潮洋溪現地處理及水環境改善工程	297,477	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
2	108DD01138	水利局/水利規劃防災科/	東大溪水環境及鄰近區域環境改善工程	262,620	98	95	-3	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 1. 主要工項：礫間處理機房、礫間池槽、排洪截流管涵、景觀環境營造、東大溪故事館裝修 2. 目前施作項目：已完工。 3. 完工日：110 年 8 月 21 日
3	106DD01179	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-1)民生五權等鄰近區域	207,810	100	98	-2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 本案於 7 月 21 日辦理驗收，刻正辦理結算程序。
4	107BD01008	水利局/污水設施科/	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	54,659	80	80	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 第一標已於 109/12/29 決標，第二標已於 110/4/1 決標。
5	107BD01045	水利局/水利養護工程科/	臺中市綠川(信義南街~大明路)水環境改善計畫委託技術服務	67,032	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
6	107DD01120	水利局/水土保持工程科/	筏子溪景觀環境營造(車路巷橋-永安橋及礫間淨化)	163,199	100	100	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
7	107DD01151	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(8-4)-瀋陽路等區域範圍	177,430	98	98	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已於 110 年 4 月 28 日竣工，5 月 27 日辦理驗收，後續將辦理結算付款作業。
8	104BD01049	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10)委託設計及監造服務	106,049	80	80	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 10-4、10-7、10-10 施工中，10-2 驗收完成正辦理結案程序，10-9、10-8 標辦理採購程序，10-1 於 7 月 21 日驗收刻正辦理結案程序
9	105BD01042	水利局/污水工程科/	臺中市水湳污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	64,981	80	80	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、水湳 1 標:已完工。 二、水湳 2 標:已完工。 三、水湳 3 標:已於 109.01.17 開工。 四、水湳 4 標:已於 109.02.27 開工。 五、水湳 5 標:已於 110.06.15 開工。
10	105DD01235	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 0K+000-0K+600 治理工程併辦土石標售及代辦之共同管溝工程	199,970	95	95	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 1.本案主要工項: 新建平行箱涵長 795.2 公尺，左岸 399.08 公尺；右岸 396.12 公尺。 2.目前完成箱涵數目：左岸完成 303 公尺，右岸完成 290 公尺，合計共完成 593 公尺。 3.左岸 0K+215 端牆鋼筋裁切加工、左岸插版槽、倒伏堰檢查井鍍鋅隔柵安裝施工、右岸箱涵鄰接水利溝路面補強施工。 4.因 COVID-19 疫情及天候影響，爰辦理工期展延，預計 110 年 10 月 18 日前完工。
11	106BD01041	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	62,226	80	80	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 建成 1：已於 108 年 02 月 26 日開工。 建成 2：110.09.11 決標 110.09.15 開工前品質及施工協調會

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
								預計 110.11.18 開工 建成 3：110.09.14 提送細部設計成果至營建署 110.09.29 營建署修正後備查 110.09.29 簽辦公開閱覽
12	106BD01043	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期管線暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務案	88,084	80	80	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.豐原用戶接管一標於 108 年 6 月 27 日辦理第二次細部設計審查會，審查結果修正後通過，因配合 7 月 23 日「臺中市污水下水道建設研會議」調整發包策略修正設計成果，營建署於 10 月 14 日函文修正後備查，最有利標招標方式已簽准，並於 10 月 18 日公開預覽（10/18～10/22），公開閱覽已完成，已於 11/7 上網招標，12/3 開標未達規定家數（僅 1 家投標）流標，於 12/10 第二次公開開標計 3 家廠商投標，於 12/17 評選會議完成，於 12/30 決標。 2.豐原第四標主次幹管細部設計審查會，已於 109 年 2 月 24 日辦理完成，審查結果修正後通過。 已於 109 年 5 月 7 月檢送豐原第四標主次幹管細部設計成果予營建署備查，營建署於 109.6.18 檢還，於 109.6.20 函文設計單位請其依審查意見進行修正後 109.6.29 檢送本局，細設成果(修訂二版)已於 7/10 再函送營建署，營建署已於 109.8.27 備查，公開閱覽已於 109 年 10 月 8 日完成，已於 109 年 10 月 30 日公開招標，已於 109 年 12 月 2 日辦理評選會議，已於 12 月 17 日決標，已於 110 年 1 月 28 日開工。 3.豐原大道後續工程（已完成結算付款相關事宜、辦理勞務案驗收）、第一標用戶接管工程（實際進度 44.39%）及主次幹管第四標（實際進度 6.02%）持續辦理監造作業。
13	106BD01049	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9)委託設計及監造服務	50,142	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
14	106DD01150	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9-3)東光路及東山路等鄰近區域	208,718	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
15	107DD01203	水利局/污水工程科/	臺中市大里區污水下水道系統主次幹管及揚水站工程(1)-文心南路	176,850	98	98	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 於 110 年 7 月 9 日竣工 於 110 年 8 月 2 日驗收 1.「結算書送局日期」 廠商資料彙整中 2.「請款簽辦日期及進度」 3.「請款簽准日期」 4.「付款日期」
16	107DD01204	水利局/污水工程科/	惠來溪及潮洋溪引流、污水截流及水環境改善工程	271,000	100	100	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
17	107DD01211	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1)-國光路及民意街等鄰近區域	230,000	92	92	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 一、 工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) （1）.推進工程：1834 m （2）.明挖工程：5896m （3）.接管戶數： 957 戶 二、 目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) （1）.推進工程：1783.5m （2）.明挖工程： 9544m （3）.接管戶數：1290 戶 三、 預計完工日期：110 年 12 月 31 日
18	108DD01096	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程 7-7(進化北路及梅川東路等區域)	212,160	89	89	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 一、工程總施作項目: 1.推進工程:337 米 2.明挖工程:11648.75 米 3.接管戶數:5009 戶 二、目前施作項目: （1）.明挖：10708m （2）.推進：337m （3）.接管戶數:5317 戶 三、預計完工工期：110 年 11 月 20 日 四、第一次變更設計完成

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
19	108DD01108	水利局/污水工程科/	臺中市大里區污水下水道系統主次幹管及揚水站工程(2)-德芳路	195,280	67	67	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1).推進工程：2040 m (2).明挖工程： 0m (3).接管戶數： 0 戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1).推進工程：809m (2).明挖工程： 0m (3).接管戶數： 0m 三、預計完工日期： 111 年 6 月 30 日
20	108DD01109	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9-1)雙十路及南京路等鄰近區域	244,650	76	76	0	流廢標次數：4 次， 期程修改次數：0 次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1).推進工程：733m (2).明挖工程：11906 m (3).接管戶數：4206 戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1).推進工程：382m (2).明挖工程：3100 m (3).接管戶數：500 戶 三、預計完工日期：111 年 6 月 30 日。
21	108DD01134	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-7)-美村路及五權五街等鄰近區域(專案標)	219,680	88	88	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1).推進工程：897m (2).明挖工程： 11280m (3).接管戶數：4173 戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1).推進工程：1172.5m (2).明挖工程：9071.7m (3).接管戶數：1015 戶 三、預計完工日期： 111 年 3 月 17 日
22	108DD01136	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程	146,340	91	91	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數)

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
			(10-4)-向上民生等鄰近區域					（1）.推進工程：645m （2）.明挖工程：6272m （3）.接管戶數：1703 戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) （1）.推進工程：728m （2）.明挖工程：5,900m （3）.接管戶數：1,685 戶 三、 預計完工日期：110 年 12 月 21 日
23	109DD01015	水利局/污水設施科/	臺中市旱溪排水水質現地處理設施工程	140,000	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 （1）.主要施作項目：設置 10000CMD 之礫間處理設施及所屬前處理單元、管線、設備等 （2）.目前施作項目：辦理結算中 （3）.預計完工日期：已於 110/6/28 報竣
24	109DD01071	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期-主次幹管工程第四標	319,689	57	57	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 （1）主要施工項目:以推進及明挖方式埋設主次幹管與分支管。（2）目前施作項目: a.南陽路推進作業已於 110/6/15 進場，已完成 AC01 至 AC02 推進(47m)，AC04 已完成立坑，AC03 立坑中，b.AD02 立坑中。
25	109DD01087	水利局/污水工程科/	臺中市大里區污水下水道系統主次幹管及揚水站工程(3)-揚水站1	109,130	60	60	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 （一）總施工工項:揚水站.管線工程。 （二）目前施工項目: 既有雨污管臨時抽排水設施撤除。 （三）預定完工日期: 111/09/20。
26	110AD01016	水利局/水利養護工程科/	110 年度本市各抽水站、滯洪池、水閘門及各周邊設施維護保養操作及管理委託專業服務	24,210	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 進駐管理中
27	110DD01003	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-10)-大墩路及公益路以北等鄰近區域	286,950	58	58	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 一、 工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) （1） 推進工程：1076m （2） 明挖工程： 17047m （3） 接管戶數：5916 戶 二、 目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) （1） 推進工程：79m （2） 明挖工程：827m (3） 接管戶數：162 戶

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
								三、 預計完工日期：113 年 8 月 31 日 四、其他：大樓會勘、工作井立坑等。
28	110DD01004	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9-4)國豐街及天祥街等鄰近區域	387,380	56	56	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、 工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) （1） 推進工程： 2600m （2） 明挖工程：17920 m （3） 接管戶數： 8812 戶 二、 目前施作項目：(本月累計實際已施作長度及接管戶數) （1） 推進工程： 89m （2） 明挖工程： 56m （3） 接管戶數： 226 戶 三、 預計完工日期：113 年 8 月 31 日
29	110DD01025	水利局/污水設施科/	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1-2)-宜昌路等鄰近區域	374,300	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 （1） 已於 110/04/01 決標，已於 110/06/23 開工，預定進度：1.11%，實際進度：1.67%。 （2）工區施工資訊：工作井試挖(路證編號:110H09372 及 110H10248)
30	110DD01033	水利局/污水工程科/	臺中市水湳污水下水道分支管網暨用戶接管工程(5)-同榮路等鄰近區域	205,630	56	56	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、 工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) （1） 推進工程：1233m （2） 明挖工程： 7560m （3） 接管戶數：2799 戶 二、 目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) （1） 推進工程：0 m （2） 明挖工程：112.96m （3） 接管戶數： 0 三、 完工日期： 112 年 6 月 30 日
31	110DD01062	水利局/污水設施科/	臺中港特定區污水下水道系統分支管網暨用戶接管工程(第一標)	176,990	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 目前積極辦理發包作業中
32	109DD01001	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道系統第	326,864	71	73	2	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
			一期管線暨用戶接管工程(1)-豐原大道及田心路等鄰近區域					（1）明挖： A20205~A20205-6 （路證編號 110H07944 豐南街 66 巷） （2）推進：無 （3）工作井施作：無 （4）人孔收築：無
33	108DD01110	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(一)-福雅路、永福路等鄰近區域(1-4)	243,950	81	83	2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、 工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) （1） 推進工程：2301m （2） 明挖工程： 9281m （3） 接管戶數：2700 戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) （1） 推進工程：2290.3m （2） 明挖工程：6158.76m（3） 接管戶數：2736 戶 預計完工日期：111 年 6 月
34	107DR00003	地政局/工程管理科/	臺中市第 13 期市地重劃區內滯洪池工程	180,000	73	75	2	流廢標次數：5 次， 期程修改次數：1 次 1、文中小工區景觀工程 2、公兼滯 9 工區景觀工程 3、剩餘土石方載運 4、公兼滯 11 工區景觀工程 5、公兼滯 10 公區景觀工程 6、細兒兼滯 1 工區整地工程
35	107DD01196	水利局/污水工程科/	臺中市水湳污水下水道分支管網暨用戶接管工程(2)-敦化路等鄰近區域	220,790	91	95	4	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 110 年 7 月 8 日驗收合格，辦理結算程序。
36	109DD01079	水利局/污水設施科/	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1-1)-12B 主幹管及新光水資中心鄰近區域	246,900	60	66	6	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 109/12/29 決標，已於 110/3/24 開工，預定進度：3.93%，實際進度：30.76%。
37	108DD01099	水利局/污水工程科/	臺中市水湳污水下水道分支管網暨用戶接管工程(3)-四平路等鄰近區域	300,480	77	85	8	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、 工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) （1） 推進工程：3039m （2） 明挖工程： 10375m

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
								（3） 接管戶數： 2548 戶 二、 目前施作項目：(本月累計實際已施作長度及接管戶數) （1） 推進工程：3094.57m （2） 明挖工程：8055.04m （3） 接管戶數：2392 戶 三、 預計完工日期：111 年 10 月 13 日
38	109DD01002	水利局/污水設施科/	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程第三分標(樹德路新光路等區域)	240,220	76	85	9	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.主要工程項目:推進、明挖分支工程、用戶連接管工程。 2.目前施工項目:明挖分支工程及用戶連接管。 3.施作區域: 振英街。4.預計完工日期:111 年 3 月 8 日（第 8 次工期檢討）
39	109DD01084	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程7-8(華美街二段及漢口路等區域)	170,760	57	68	11	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) （1）推進工程：5m （2）明挖工程:10103m （3）接管戶數：4854 戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) （1）推進工程：0m （2）明挖工程：959m （3）接管戶數：303 戶 三、 預計完工日期 111 年 11 月 4 日
40	108DD01141	水利局/污水工程科/	臺中市水湳污水下水道分支管網暨用戶接管工程(4)-后庄北路等鄰近區域	142,500	80	93	13	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、 工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) （1） 推進工程：2104m （2） 明挖工程： 4946m （3） 接管戶數： 1464 戶 二、 目前施作項目：(本月累計實際已施作長度及接管戶數) （1） 推進工程：2104m （2） 明挖工程：3405m （3） 接管戶數： 1370 戶 三、 預計完工日期：110 年 12 月 17 日
41	110DD01034	水利局/雨水下水道工程科/	臺中市梧棲區大智路二段雨水下水道工程	120,000	72	86	14	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.中央分隔島界石鋼筋綁紮

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
								2.市府於9月7日查核。 3.第二次工程估驗辦理中 訂於110年9月6日與營建署召開工作會議。 市府訂於110年9月7日辦理查核。
42	110DD01057	水利局/污水設施科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程(含營運維護)	3,267,261	10	25	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.本案於110年6月1日上網公告，並於同年7月22日召開評選委員會，刻正辦理評選委員會結果。 2.本案已於110年8月6日決標得標廠商山林水環境股份有限公司。 3.廠商已於110年9月9日完成本案訂約及同年9月10日廠商提送開工報告本局同意開工。

(五)水土保持工程

進 度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	解除列管件數	總 計
小 計	1件(100.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	1件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
1	109DF00241	建設局/土木工程管理科/	臺中市太平區第一花園公墓第3座納骨塔園區水土保持工程	68,360	73	75	2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 RN3擋土牆第二、三單元基礎施作 W2滯洪池 0K+095~0K+129右側牆體拆模作業

(六)公有建築工程

進 度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	解除列管件數	總 計
小 計	56 件(94.92%)	3 件(5.08%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	59 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	104DR00039	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美圖新建工程	3,200,000	76	71	-5	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：4 次 分區進行地下室及車道外牆防水、水電、消防配管及天花板批土施作、DF 棟各層 Deck 版水電及消防配管、剪力釘施作。
2	101DE00010	建設局/建築工程管理科/	水湳國際會展中心新建工程計畫	7,503,928	70	67	-3	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：8 次 1.本工程刻正施作展覽棟北區及南區結構體施作、中央區地下層及地上層結構體施作；會議棟地下層及地上層結構體施作。 2.本科於 110 年 7-9 月間辦理 11 次工地督導。 3.建設局陳副局長永欣於 110 年 7 月 23 日、8 月 16 日、9 月 22 日主持召開工作會議。 4.110 年 9 月 6 日本科邀請外聘委員至工地辦理督導。
3	107DH00016	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區同榮段社會住宅興建工程	1,705,776	74	72	-2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1.A 區:4F 施作樑柱及樓版鋼筋綁紮及模板工程 2.B 區:B1 棟 3F 施作樑柱鋼筋綁紮及模板工程及 4F 樓版鋼筋綁紮及模板工程、B2 棟 3 樓施作樓版鋼筋綁紮及模板工程 3.C 區:7F 施作樑柱及樓版鋼筋綁紮及模板工程
4	107DH00017	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區育賢段二期社會住宅興建工程	1,516,406	79	79	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 截至 110 年 9 月 30 日止:工程施工進度預計進度 59.76%,實際進度 58.76%,落後 1%，進行全區 11F-12F 隔間工程,8F-10F 內牆粉刷工程,9F-12F 外牆粉刷工程、10F-12F 防水工程、全區機電配管配線。
5	107DH00033	都發局/住宅發展工	臺中市太平區永億段社	576,152	57	57	0	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
		程處/工程開發科	會住宅興建工程					截至 110/9/30 止，預定進度 5.16%，實際進度 4.93%，因八月上旬連日大雨以致進度落後，刻正積極降挖及施作擋土柱中。
6	107DK00011	水利局/水利管理科/	臺中市烏日綜合社會福利館興建工程	100,000	95	95	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 一、地下 1 樓、地上 3 樓建築物。 二、本月辦理：景觀工程。 三、廠商於 110 年 8 月 18 日提報竣工。
7	107DH00014	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市梧棲區三民段社會住宅興建工程	1,085,312	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 初驗缺改中
8	108AH00014	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅建置 BIM 施工竣工模型執行計畫委託技術服務案	28,004	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 110 年 9 月 29 日第一次契約變更工作執行計畫（修正版）核定。
9	108DF00220	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市國際壘球運動園區興建工程	200,000	92	92	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 1.主場館室內裝修施作 2.主場館室內水電設備安裝 3.主場館室外泥作打底 4.主場館門口鋼構施作 5.主場館球場整地 6.練習館裝修施作
10	108DG00023	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區舊社停車場立體化興建工程	213,000	84	84	0	流廢標次數：6 次， 期程修改次數：1 次 本案施作工項：結構體工程-1 樓北側地樑混凝土澆置、地下一層頂版防水施作、1 樓頂板模板組立、1 樓頂板樑版鋼筋綁紮、地下一、二層廢棄物清理，地下一層機電拉線，相關工程資料及計畫書送審同步辦理中
11	108DG00024	交通局/停管處/設施工程課	臺中市大里區東榮立體停車場興建工程	181,000	86	86	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 工程項目地上結構體施工中 正施作 B1-3F 給水.弱電.台電配管作業 B1-3F 泥作作業工程（防水粉刷及噴漆作業） B1-3F 門窗安裝作業

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
								相關工程材料資料及計畫書送審同步辦理中。
12	108DG00030	交通局/停管處/設施工程課	臺中市沙鹿區沙田路立體停車場新建工程	230,000	63	63	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 本案已完成施工告示牌、洗車槽、工務所設置、圍籬、鄰房基礎補強托基工法微型樁（148 支）、成型樁（25 支）、預壘樁（154 支）、鋼板樁（81 支）、構台、中間柱、地下室開挖出土、地下室牆面及一樓樓板等工項，刻正辦理地上一、二層結構體及水電管線作業。
13	103DD00055	建設局/新建工程處/建築工程科	大里國民運動中心興建工程	406,200	98	98	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：5 次 外水外電進度:（1）110 年 1 月 29 日中市建新築字第 1100003575 號函请台電協助快完成管路施作及供電。（2）台電進度：聯挖已完成施作，台電刻正安排孔蓋提升及施工中;經詢目前台電已於 110 年 6 月 4 日取得公路總局路證，於 110 年 7 月 6 日開始於國光路施工，於 110 年 7 月 12 日接線至受電室。（運動局刻正辦理高壓電負責人申請用印,俟完成後台電方可掛錶供電）（3）台水進度:110 年 6 月 9 日完成水錶裝設完成已可供水。5.經電詢運動局有關 O.T.廠商預計期程:全運轉測試點交後,預計裝修 1 個月(預計 8 月 1 日~8 月 31 日）,O.T.廠商預計 9 月 4 日試營運
14	103DD00078	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市潭子國民運動中心新建工程	405,000	98	98	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 1.承商 110 年 1 月 29 日申報竣工，110 年 2 月 23 日竣工確認。 2.110 年 2 月 22 日及 2 月 23 日初驗，110 年 3 月 23 日及 30 日初驗複驗合格。 3.正驗歷程：110 年 4 月 15 日辦理土建正驗，承商已於 110 年 4 月 29 日完成驗收缺失改善資料，並經設計監造單位於 5 月 3 日查驗及簽認改善完成，110 年 5 月 10 日辦理土建正驗複驗 110 年 4 月 16 日及 20 日辦理機電正驗，承商已於 110 年 5 月 11 日完成驗收缺失改善資料，並經設計監造單位於 5 月 14 日查驗及簽認改善完成，已於 110 年 5 月 18 日辦理機電正驗複驗。本案已於 110 年 6 月 10 日取得使照。 4.外管線銜接施工： （1）.台電外線施工高壓電纜 7 月 2 日完成。 （2）.目前電機技師已簽證，待運動局高壓電負責人文件，由運動局會同 OT 完成申請後提供相關文件（掛件申請附件）。 （3）.自來水部分已掛錶申請已完成（目前水公司已完成泳池專用水錶安裝、自來水錶目前水公司缺料，等料件備妥後即到場安裝） （4）.NCC 部分外線均已施工完成，待 NCC 技師簽證。 5.系統全運轉測試：裝錶後，預計 110 年 8 月 15 日前經廠商測試提報機關，

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
								並預計 110 年 8 月 31 日前進行全運轉測試。 6.本案綠建築及智慧建築標章取得涉及財團法人台灣建築中心審查，因 COVID-19 疫情，該中心暫停召開會議及現場查核，將影響評定時間。
15	103DG00026	交通局/公捷處/設計工程科	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫--土地開發基地共構工程(含監造)	222,342	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 JJG051 區段標（EOT1）：CGJ03 已於 110 年 3 月 8 日完成初驗複驗，於 8 月 24 日啟動正驗，9 月 27 日召開正驗總結會議，缺失改善期間為 60 天。 CJ920B2 與 JJG111 已於 110 年 7 月 14 日啟動初驗作業，9 月 11 日召開初驗總結會議，缺失改善期間為 50 天。 JJG091 區段標（EOT3）：CGJ01、CGJ02、CJ920B1 等三子標已於 110 年 4 月 21 日完成初驗複驗，於 8 月 11 日完成正驗，IJXX07 已於 109 年 8 月 6 日完成正驗複驗。
16	106AH00033	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區育賢段二期社會住宅興辦計畫委託設計監造技術服務案	54,379	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 截至 110 年 9 月 30 日止：工程施工進度預計進度 59.76%，實際進度 58.76%，落後 1%，進行全區 11F-12F 隔間工程，8F-10F 內牆粉刷工程，9F-12F 外牆粉刷工程、10F-12F 防水工程、全區機電配管配線。
17	106AH00045	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區尚武段及東勢子段社會住宅新建工程委託設計監造技術服務案	85,092	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 東勢子：本案已於 8 月 7 日訂約，於 110 年 3 月 16 日開工，目前工程截至 110 年 9 月 29 日止：預計進度 6.632%，實際進度 10.38%，超前 3.748%，目前進行 BS 板灌注澆置。108 年 4 月 2 日開工，目前工程截至 110 年 9 月 28 日止：預計進度 62.475%，實際進度 60.268%，目前進行 12F 柱牆鋼筋綁紮、12F 牆單面模組立、12F 柱牆配管、資訊光纜及電信配管等作業。
18	106AH00047	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市梧棲區三民段社會住宅興辦計畫委託設計及監造技術服務案	33,845	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 初驗缺改中
19	105DD00146	教育局/市立高中職/東山高中	東山高中代辦臺中市立游泳訓練中心場館新建工程	246,934	95	95	0	流廢標次數：4 次， 期程修改次數：2 次 本案 108 年 3 月 29 日工程決標，履約商並於 108 年 7 月 1 日辦理開工，工程履約進行中，另本案已於 109 年 12 月 8 日完成第 1 次契約變更作業，並於 110 年 2 月 8 日核定展延工期 150 日承商已於 110 年 5 月 22 日申報完工，

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
								並於 110 年 6 月 21 日及 22 日辦理工程初驗、於 110 年 7 月 30 日辦理工程初驗複驗；續於 110 年 8 月 26 日辦理工程正式驗收，並責請承商於 110 年 9 月 23 日前針對缺失完成改善，並擇期辦理正式驗收複驗。
20	107AH00011	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市豐原區安康段二期社會住宅興辦計畫委託設計監造技術服務案	62,346	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 1.預定管考進度為 70%,實際執行進度為 70%.2 工程 2/11 開工,本月工程進度 17.11%,目前工地進行 B3 外牆鋼筋綁紮及模板組立
21	107AH00023	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區永億段社會住宅興辦計畫委託設計監造技術服務案	22,008	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 目前進度: 截至 110/9/30 止，預定進度 5.16%，實際進度 4.93%，因八月上旬連日大雨以致進度落後，刻正積極降挖及施作擋土柱中。
22	106DG00024	交通局/停管處/設施工程課	臺中市中區興中立體停車場新建工程	574,205	57	57	0	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：3 次 1.擋土柱鋼筋籠綁紮施工。 2.擋土柱柱體灌漿施工。
23	106DG00042	交通局/公捷處/設計工程科	IJG031-臺中捷運烏日文心北屯線 G03 站出入口與行政大樓共構區段標工程	643,688	95	95	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 辦理施工標部分驗收（正驗）復驗
24	106DH00008	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區北屯段社會住宅新建工程	590,197	87	87	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 107.11.15 開工 ， 截至 110.9.29 止,預定進度 75.2%,實際進度 78.61%,目前超前 3.41%,現進行 1.內牆裝修工程 2.西棟外牆裝修工程 3.防水工程 4.門窗工程 5.油漆工程 6.平頂裝修工程 7.電氣工程 8.弱電工程 9.給排水設備工程 10.消防工程
25	107DQ00012	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	臺中市市定古蹟臺中州廳修復工程	214,923	79	79	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 截至 110 年 9 月 30 日止，預定進度 59.80%。實際進度 59.81%， 施作項目為：

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
								1.A、C 棟門窗扇整修及新作 2.A 棟門窗扇框去漆 3.A 棟木造線板及踢腳檢修及新作 4.A 棟泥塑踢腳檢修（去漆） 5.A 棟南翼角樓整修 6.A 棟南翼外牆窗框灰泥線板整修 7.A 棟車寄泥塑花飾整修 8.A 棟欄杆整修（去漆） 9.A 棟泥塑柱整修 10.A 棟泥塑牛腿整修 11.A 棟泥塑台口線新作 12.A 棟壁面窗框泥塑線腳整修 13.A 棟白灰粉刷牆面底塗（北翼 2F） 14.B 棟椽條屋面板封簷板新作 15.B 棟棟架及桁木（圈樑）整修新作與組立 16.C 棟 1F 白灰粉刷牆面底塗
26	108DH00007	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市大里區光正段二期社會住宅興建工程	752,629	57	57	0	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：3 次 1.110 年 09 月 01 日，檢送施工架施工計畫（第一版） 2.110 年 09 月 02 日，檢送導線管配管工程施工計畫（核定版） 3.110 年 09 月 07 日，第 23 次工務會議 4.110 年 09 月 09 日，110 年 7 月施工日誌、監造報表及工程紀錄數位彩色照片，同意備查 5.110 年 09 月 09 日，檢送雙效擴張斷水條材料廠商送審資料（第一版） 6.110 年 09 月 09 日，檢送鑄鐵人孔蓋材料廠商送審資料（第一版） 7.110 年 09 月 09 日，檢送鋼筋工程施工圖-BS 版（第三版） 8.110 年 09 月 10 日，檢送金屬管材材料及廠商資格（核定版） 9.110 年 09 月 10 日，檢送鋼筋（含續接器）施工計畫（核定版） 10.110 年 09 月 11 日，檢送閥件材料廠商送審資料（第二版） 11.110 年 09 月 11 日，檢送 110 年 8 月施工日誌及工程紀錄數位彩色照片（動態日誌） 12.110 年 09 月 14 日，第 24 次工務會議 13.110 年 09 月 14 日，110 年 8 月施工日誌、監造報表及工程紀錄數位彩色照片，同意備查 14.110 年 09 月 15 日，鋼筋工程施工圖-BS（第三版），同意備查 15.110 年 09 月 15 日，雙效擴張斷水條材料及廠商資格（第一版），同意備查

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
								16.110 年 09 月 16 日，閥件材料及廠商資格（第二版），同意備查 17.110 年 09 月 16 日，檢送估驗計價單（第五期） 18.110 年 09 月 16 日，檢送鑄鐵人孔蓋材料廠商送審資料（第二版） 19.110 年 09 月 22 日，第 25 次工務會議 20.110 年 09 月 23 日，檢送鋼筋工程施工圖-B3F（第二版） 21.110 年 09 月 23 日，檢送土石方處理紀錄（110 年 7 月） 22.110 年 09 月 23 日，檢送地下三層、地下二層機電施工圖（第二版） 23.110 年 09 月 23 日，檢送筏基機電施工圖（第一版） 24.110 年 09 月 28 日，第 26 次工務會議
27	108DH00008	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區育賢段三期社會住宅興建工程	1,131,760	56	56	0	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：2 次 本案 110 年 6 月 23 日開工，目前工程截至 110 年 9 月 30 日止：預計進度 1.48%，實際進度 1.58%，目前進行第一階段土方工程降挖、擋土壁施作及安全觀測系統檢測等作業。
28	109AH00051	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅建置 BIM 施工竣工模型執行計畫委託技術服務案(第二期)	12,200	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.預定管考進度:109/12/31 提交期中報告書（70%）。 2.實際管考進度（已完成）:109/11/5 承攬廠商已提交期中報告書（70%）。 3.110 年 9 月至台中市豐原區安康段二期、太平區永億段、太平區育賢段三期、大里區光正段二期社會住宅工程進行施工 BIM 檢討會議。
29	109BH00002	運動局/運動產業科/	臺中市巨蛋體育館興建工程委託規劃設計及監造技術服務案	341,035	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 臺中巨蛋體育館案正由住宅發展工程處辦理專案管理及規劃設計，規劃設計由九典建築師事務所承攬，本案為規劃設計部分，目前進度如下: 一、110/9/27（一） 1.第 102 次專業技術協調會議召開。 二、110/9/28（二） 1.臺中市巨蛋體育館興建工程委託規劃設計及監造技術服務案 臺中市政府都市設計審議委員會第 469 次會議 會前會（都發局） 三、110/9/29（三） 1.臺中市巨蛋體育館興建工程委託規劃設計及監造技術服務案 臺中市政府都市設計審議委員會第 469 次會議
30	109DF00271	建設局/建築工程管	臺中國際會展中心二期	1,436,927	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
		理科/	工程					本案於 7 月 26 日完成第二次公告上網招標，於 8 月 3 日開標流標，並於 8 月 9 日召開流標檢討會議，檢討內容及後續發包策略已簽奉核准，於 110 年 9 月 22 日公告上網，預計 110 年 10 月 22 日開標。
31	109DG00001	交通局/停管處/設施工程課	臺中市東區公兒 30 地下停車場新建工程	302,000	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 本案刻趕辦上網招標事宜。 備註： 1.都市設計審議報告書，本府都發局已於 110.9.9 同意備查。 2.補辦預算新臺幣 5,700 萬元部分，業經預算審查會核准，將一併納入本案總預算並辦理後續採購事宜。 3.預算書圖（納入補辦預算 5,700 萬元部分）已於 110.9.22 函送機關，上網招標已於 110.9.29 簽奉核准。 4.細部設計里民說明會部分，已於 110.9.10 辦理完成（第一次），第二次說明會謹訂於 110.10.1 召開，說明會反饋意見尚無需大幅度修正相關招標文件，將於 110.10.4 辦理上網招標。
32	109AF00087	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市清水國民運動中心興建工程委託規劃、設計諮詢審查及施工監造技術服務	26,028	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已於 110 年 9 月 3 日決標，於 110 年 9 月 22 日簽訂定完成統包工程契約，並移請新建工程處辦理工程履約管理事宜，預計 110 年 9 月 30 日召開年底前開工事宜會議。
33	109DH00004	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	台中市西屯區國安段 1 期社會住宅興辦計畫(統包)	2,126,189	58	58	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 土方開挖作業及監測作業。
34	110BF00021	建設局/建築工程管理科/	大肚兒少家庭福利館新建工程	93,003	20	20	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.5 月 24 日核准招標文件，6 月 4 日上網，6 月 16 日開標，2 家建築師事務所投標；7 月 9 日完成評選及 7 月 27 日完成廠商議約，於 8 月 13 日通知規設單位履約，於 8 月 27 日提送服務實施計畫書並予以備查，110 年 9 月 10 日提送基本設計報告書，9 月 17 日召開第一次基本設計審查會議，為應全臺營建物價上漲，已於議程中提供單位造價評估方案供社會局上級擇定。 2.社會局將於 110 年 10 月 1 日前擇定提升單位造價之方案，後由規設單位於 110 年 10 月 22 日前提報修正之基本設計報告書，辦理後續審查事宜。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
35	110DF00226	建設局/建築工程管理科/	臺中市足球運動休閒園區興建工程	1,278,000	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案招標文件已於 110 年 6 月 11 日上網公告，110 年 8 月 3 日開資格標，5 家建築事務所投標，110 年 8 月 12 日開評選會，已簽辦評選結果並函送各投標廠商，惟投標廠商對評選結果尚有疑義，秘書室已函請工程會釋疑，俟工程會函覆後，依規定辦理後續事宜。
36	110DF00240	建設局/建築工程管理科/	臺中市烏日區全民運動館興建工程	270,000	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 於 110 年 9 月 9 日辦理採購評選會議，110 年 9 月 12 日評選結果已簽准，於 110 年 9 月 13 日預算墊付案業經議會審查通過,於 110 年 10 月 6 日辦理續行開標。
37	110DG00031	交通局/停管處/設施工程課	臺中市大里區東榮立體停車場興建工程(增建四.五層樓)	104,000	63	63	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 工程項目地上結構體施工中 RFL 柱牆完成鋼筋綁紮及模板組立完成 RFL 女兒牆於 110 年 9 月 14 日完成灌漿作業 相關工程材料資料及計畫書送審同步辦理中。
38	110DN00002	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	第四救災救護大隊大肚分隊遷建工程	64,209	20	20	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 110 年 9 月 8 日召開細部設計第一次修正審查會，會議決議請設計單位依審查意見修正，於本（110）年 9 月 30 日前提送修正後細部設計書圖送交委員審核同意後通過。
39	108D000005	衛生局/秘書室/	公有危險建築地方衛生機關廳舍耐震補強計畫—臺中市清水區衛生所拆除重建工程	51,189	64	65	1	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 施作一樓版混凝土養護工程
40	108DG00033	交通局/停管處/設施工程課	臺中市豐原區豐原轉運中心新建工程	670,610	90	91	1	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 1.已完成 5 樓停車場結構體 2.目前為車道腰帶乳膠漆噴塗、停管設備進場、東面透水瀝青防沉陷基礎施作、各樓層弱電管線拉設、西面 2F 弧形鋁包版施作、車道地坪抿石子、南

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
								側景觀花台施作、廊道鋼構鋪 DS 版下焊支撐角鋼、落水頭及花台排水管施作、廊道四周施工架搭設 、廁所人造石洗臉盆安裝及衛生器具安裝。
41	108DH00006	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市豐原區安康段二期社會住宅興建工程	2,014,984	60	61	1	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 施作 B3 外牆鋼筋綁紮及模板組立
42	107DQ00010	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	歷史建築臺中刑務所官舍群修復工程	223,920	76	77	1	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 本案工程刻正進行各棟房舍防水毯施工、屋面板、封簷板、側封板新作、水泥瓦鋪設及木柱、木門窗整修及新作、道路排水明溝新作等工作。
43	107DH00029	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區東勢子段社會住宅新建工程	315,406	57	59	2	流廢標次數：5 次， 期程修改次數：4 次 已於 110/3/16 開工，已完成至 BS 板灌注澆置，刻正施作 BS 板混凝土養護及放樣工程中，截至 9 月底預定進度 6.654%，實際進度 10.69%。
44	107DH00030	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區尚武段社會住宅新建工程	2,163,141	77	79	2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 108 年 4 月 2 日開工，目前工程截至 110 年 9 月 28 日止：預計進度 62.475%，實際進度 60.268%，目前進行 12F 柱牆鋼筋綁紮、12F 牆單面模組立、12F 柱牆配管、資訊光纜及電信配管等作業。
45	108DF00239	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市立仁愛之家興建多功能大樓工程	419,595	59	61	2	流廢標次數：4 次， 期程修改次數：1 次 1.　1F 柱牆鋼筋綁紮.模板組立 2.　300 人汙水池進出管挖掘配管 3.　鷹架搭設地坪 PC 灌漿
46	105DT00001	新聞局/影視發展科/	中臺灣電影中心新建工程	1,272,311	93	95	2	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 本案 109 年 12 月 29 日已竣工，110 年 1 月 20-22 日業已辦理初驗，4 月 14-15 日業已進行初驗之複驗，5 月 12-13 日辦理正驗，6 月 29 日辦理正驗複驗，7 月 27 日進行移（點）交。
47	106DQ00011	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市立圖書館上楓分館暨上楓國小活動中心興建工程	135,000	95	98	3	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 辦理工程結算
48	107DG00033	交通局/停管處/設施	臺中市南屯區正心立體	195,000	83	87	4	流廢標次數：7 次， 期程修改次數：1 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
		工程課	停車場新建工程					1.本案建築規模為地下1層、地上4層之立體停車場，約可提供257席停車席位，興建工期609日曆天，預計111.03.11完工。 2.本案業於109.07.30申報開工，截至110.9.21，預定進度76.28%，實際進度79.85%，目前執行一樓消防支管配管、電梯牆屋頂層模板組立，二樓防火披覆噴塗、四樓梯間輕質鋼網牆施作。
49	110AH00053	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區練武段社會住宅基地委託規劃設計及監造技術服務案	102,255	35	40	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.預定管考進度:110/9/30採購評選會議（35%）。 2.實際管考進度（已完成）:110/8/24完成決標（40%）。 3.110/9/24簽訂專案管理（及監造）契約。
50	107DQ00013	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	臺中市歷史建築大屯郡役所及臺中州廳附屬建築群修復及再利用工程	339,507	79	85	6	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 至9/30預定80.26%實際75.01%(-5.25%)，本月作業項目ABD棟木作門窗、ABCD棟外牆外牆面水泥粉刷飾材整修（含山牆簷板、頂部、牆線板收邊）、F棟清水磚牆修補、E棟廊道木作、BC棟瓦作
51	106DB00001	建設局/新建工程處/建築工程科	外埔區第二示範公墓增設骨灰(骸)存放設施工程	84,300	69	75	6	流廢標次數：6次， 期程修改次數：4次 屋頂層內牆模板組立、屋層梁板模板組立、五樓模板拆除、屋層梁鋼筋板組立。
52	107DN00004	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	第三救災救護大隊太平分隊廳舍拆除重建工程	60,993	87	95	8	流廢標次數：4次， 期程修改次數：0次 施工廠商於110年9月8日申報竣工，已於9月17日下午會同監造、營造及使用單位進行竣工確認，訂於10月4日上午9時進行初驗。
53	108DG00022	交通局/停管處/設施工程課	臺中市潭子區潭興立體停車場興建工程	160,000	61	70	9	流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 工程項目地上結構體施工中（RF外牆施工架組立、1F~2F排水管裝配），相關工程材料資料及計畫書送審同步辦理中。
54	110DF00132	建設局/新建工程處/建築工程科	110年度臺中市太平區聯合行政中心興建工程	468,300	0	10	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 110年8月20日已完成基本設計核定事宜，事務所於9月2日函送都市設計審議委員會報告書至都發局辦理都市設計審議，預定9月28日辦理幹事會審查，俟審議通過後，賡續辦理細部設計事宜。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
55	110DF00239	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市清水國民運動中心興建統包工程	576,458	10	25	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已於 110 年 9 月 3 日決標，於 110 年 9 月 22 日簽訂定完成統包工程契約，並移請新建工程處辦理工程履約管理事宜，預計 110 年 9 月 30 日召開年底前開工事宜會議。
56	109DH00012	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市烏日區新榮和段社會住宅統包工程	1,942,801	10	25	15	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 1.預定管考進度：10%。 2.實際管考進度：25%。 3.110/09/11 開標（因未達法定家數流標）。4.110/09/11 簽奉核准第 2 次上網招標。5.110/09/13 上網公告（等標期 5 天）。6.110/09/17 截標,09/22 開標（2 家合格廠商投標）。7.110/09/27 辦理評選會。
57	109AF00090	建設局/建築工程管理科/	臺中市北屯國民運動中心興建工程委託規劃、設計諮詢審查及施工監造技術服務	29,702	40	55	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 110 年 9 月 22 日截止投標，並於 110 年 9 月 23 日開資格標，無廠商投標流標，110 年 9 月 27 日第二次上網，110 年 10 月 12 日截止投標，110 年 10 月 13 日開標。
58	109DG00029	交通局/停管處/設施工程課	臺中市南屯區精密園區停三立體停車場新建工程	383,000	40	55	15	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：0 次 本工程已於 110.07.27 完成決標，110.08.20 辦理簽約，110.09.16 動土典禮，110 年 9 月 22 日，工期 600 日曆天。停三 9/26 預定 0.16%實際 0.163%,進度差+0.003%,施作工項為施工圍籬施作,工務所基礎施作。
59	109AH00050	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市烏日區新榮和段社會住宅興辦計畫委託設計及監造服務	54,942	40	70	30	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 預定管考進度:111/08/31 完成期中報告（70%）。 實際管考進度（已完成）:110/01/18 完成期中報告(70%)。目前進度:統包工程採購案 110/09/11 開標（因未達法定家數流標）。110/09/11 簽奉核准第 2 次上網招標。110/09/13 上網公告（等標期 5 天）。110/09/17 截標,09/22 開標（2 家合格廠商投標）。110/09/27 辦理評選會。

(七)環保工程

進 度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	解除列管件數	總 計
小 計	1 件(50.00%)	1 件(50.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	2 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	105DP00015	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市文山焚化廠設施改善統包工程	128,593	100	98	-2	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 本案已完成訂約，於 109 年 10 月 11 日開工，於 109 年 11 月 11 日啟動三爐共停，於 110 年 2 月 25 日辦理竣工，於 110 年 3 月 8 日竣工查驗完成，於 110 年 4 月 14 日辦理初驗，廠商已於 7 月 21 日完成 CEMS 核備事宜，並於 7 月 26 日作成初驗複驗紀錄，於 8 月 5 日辦理驗收，並於 9 月 17 日簽准結算驗收，因涉及環保署補助款，依環保署規定尚辦理決算後方能請領尾款後撥付，惟決算須包含 PCM 費用，故須等 PCM 驗收完成後方能辦理決算，再請領尾款後撥付結案。
2	110DD01024	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程(2)-建成路及國光路等鄰近區域	279,439	40	40	0	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：0 次 9 月 11 日決標，9 月 13 日決標公告，9 月 15 日召開開工前品質及協調會，預計 12 月 13 日開工

(八)景觀及綠化工程

進 度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	解除列管件數	總 計
小 計	7 件(77.78%)	2 件(22.22%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	9 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	109DF00227	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	臺中市太平區公5公園開闢工程	53,830	77	72	-5	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 施工中。
2	107DH00031	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	城鎮之心鐵道綠廊潭心計畫工程（第二標）	118,519	100	98	-2	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：1 次 辦理結算
3	109DH00006	都發局/都市設計工程科/	綠空鐵道軸線計畫(北段)人行環境改善工程	280,271	98	98	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 辦理結算程序
4	110A738004	霧峰公所/農業課/	翻轉霧峰 地方創生-霧峰生態植物園區步道工程委託設計監造技術服務	15,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 十月四日訂約、預算書圖審查中
5	110AF00006	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	110 年度臺中市中央公園綠美化維護管理工作-敦化路以北	19,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 持續辦理綠美化維護及環境清潔工作
6	110AF00025	建設局/養護工程處/市六區工程隊	臺中市 110 年度行道樹、園道、綠地綠美化維護勞務採購-南屯區(環中路以西)	11,240	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
7	110AF00047	建設局/養護工程處/海線工程隊	臺中市110年度行道樹、綠地綠美化維護勞務採購-沙鹿區、梧棲區	10,250	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 執行中
8	110AF00075	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	110年度臺中市道路景觀綠美化維護勞務採購－北屯路以西	10,180	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約中
9	110AJ00006	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第三股	110年度臺中市觀光遊憩區及自行車道環境清潔維護及綠美化工作	10,000	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 辦理第三次派工環境清潔維護工作中及簽辦第四次派工

(九)觀光遊憩工程

進 度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	解除列管件數	總 計
小 計	6件(100.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	6件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	108DF00286	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市海洋生態館基本營運設施興建工程	282,052	55	55	0	流廢標次數：6次， 期程修改次數：1次 本案於110年8月9日決標，並於110年9月20日開工。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
2	110AJ00002	觀旅局/旅遊行銷科/	110 年臺中市全域觀光行銷宣傳案	10,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本局於 9/15 辦理第二期成果報告書面審查。
3	109DQ00010	文化局/文化資產處/資產修復課	臺中市定古蹟潭子農會穀倉修復暨再利用工程案(含監造及工作報告書)	170,000	58	60	2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 截至 110 年 9 月 30 日預定進度 11.42%、實際進度 11.44%，目前施作工項為：1. 桁條/屋架杉木修補、2.桁條/屋架清理、3.樓板梁杉木修補、4.樓板梁杉木清理、5.砌紅磚，土墼磚牆新砌，沿用原有土墼磚、6.砌紅磚，原有磚牆抽換磚、7.砌紅磚，清水磚牆清理修補、8.牆面清理、9.砌紅磚，B 區東側回組原有磚牆搬運、10.既有拆解牆面作為鋪面回鋪搬運。
4	105DQ00023	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	歷史建築「舊大安溪橋」修復工程(含監造及工作報告書)案	115,000	92	95	3	流廢標次數：8 次， 期程修改次數：0 次 1.本案目前已於 110 年 8 月 12 日上午竣工，8 月 25 日辦理竣工確認，目前簽辦驗收作業事宜。
5	105DQ00001	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	市定古蹟清水社口楊宅修復工程(含監造及工作報告書)	80,000	95	100	5	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：1 次 已辦理完成。
6	110AJ00029	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第一股	2022 中臺灣元宵燈會委託專業服務案	28,000	35	40	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案 9/8 簽准招標，9/11 公告招標，9/14 公告採購評選委員名單。

(十)重劃工程區段徵收工程

進 度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	解除列管件數	總 計
小 計	11 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	11 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
1	100AF00004	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	26,140	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 一、安置土地分配成果已於 104 年 5 月 22 日完成公告作業。 二、準備抵價地分配作業，已於 104 年 6 月 27 日於北新國中舉行配地說明會。 三、抵價地抽籤作業已於 104 年 8 月 5 日於北屯區仁美國小舉行。 四、於 8 月 17 日至 21 日假仁美國小辦理配地作業，共完成 155 分配戶。 五、抵價地第二次協調合併抽籤作業已於 104 年 8 月 29 日於北屯區葳格高中舉行。 六、抵價地第二次抽籤暨配地作業已於 104 年 9 月 16、17 日於北屯區葳格高中辦理完畢。 七、本區抵價地分配已辦理公告，期間自 104 年 10 月 5 日公告至 104 年 11 月 4 日 八、本區抵價地分配公告已於 104 年 11 月 4 日公告完成，並於 104 年 11 月 23 日至 27 日在北屯區公所辦理發狀。 九、106 年 8 月 10、11 及 15、16 日辦理第 1、2 工區抵價地點交作業。 十、106 年 11 月 17 日及 11 月 29 日辦理抵價地第 2、3 次點交作業。 十一、110 年 7 月配合工程進度辦理街廓檢測及原位置保留戶點交作業。 十二、110 年 9 月配合政策辦理配餘地標售前置作業。
2	100AR00002	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市烏日(前竹地區)區段徵收案地上物查估、地籍整理籍土地分配等作業委託專業服務案	32,232	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 本案建築改良物自動拆遷期限：108 年 8 月 31 日前，公共工程第一標（安置街廓、臨時中繼宅）於 109 年 7 月 1 日開工，第二標及第四標合併工程於 110 年 2 月 17 日開工，第三標於 110 年 2 月 22 日開工。後續辦理地籍測量實施計畫執行、剔除區地籍圖重測作業、一併徵收、補辦徵收及都市計畫個案變更等事宜。
3	100AR00003	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市水湳機場原址北側、南側區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	51,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 1.110.8.26 生態段 22 及 23 地號等 2 筆抵價地第 2 次點交事宜。 2.110.8.31 生態段 25 地號抵價地第 2 次點交事宜。 3.110.9.17 生態段 185 地號配餘地點交事宜。 4.110.9.24 生態段 263 地號土地電桿及架空供電線路遷移案現場勘查。 5.更新專區網頁。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
4	107BR00001	地政局/工程管理科/	烏日前竹地區區段徵收委託規劃設計及監造技術服務	181,450	80	80	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 修正後細部設計成果 109 年 6 月 30 專案管理機關審可，109 年 7 月 15 日核定細部設計成果（包括預算書、細部設計圖及招標文件）。
5	108DR00014	地政局/工程管理科/	臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第一標	351,660	87	87	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 本工程 109 年 7 月 1 日開工，目前主要施作工項支管洞道、排水側溝。
6	109DR00002	地政局/工程管理科/	臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第三標	1,111,077	60	60	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 污水管埋設 滯洪池鋼筋組立　支管洞道鋼筋模板組立
7	109DR00003	地政局/工程管理科/	臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第二標及第四標合併工程	3,283,286	56	56	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 沉箱鐵模拆模、支管洞道開挖
8	110AR00032	地政局/工程管理科/	「臺中市烏日九德地區區段徵收工程」委託專案管理技術服務	26,543	35	35	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 110 年 7 月 30 日公告招標，110 年 8 月 31 日開標、110 年 9 月 11 日召開評選會議。
9	107DR00009	地政局/工程管理科/	臺中市第 15 期市地重劃工程	191,820	65	68	3	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：2 次 1、大公一工區污水工程、道路工程 2、大公一工區滯洪池工程 3、公兒十四工區建築工程 4、廣十工區準備作業
10	108DR00015	地政局/工程管理科/	臺中市第 13 期市地重劃工程整合標	857,437	57	63	6	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 辦理工程施工相關事宜。
11	108DR00012	地政局/工程管理科/	臺中市第 13 期市地重劃	184,667	67	74	7	流廢標次數：5 次， 期程修改次數：2 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
			區環中路西側拓寬20M工程					辦理道路拓寬工程及人行道施作

(十一)災修工程：本月無案件

(十二)其他(財務及勞務採購案用)

進 度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	解除列管件數	總 計
小 計	199 件(94.76%)	1 件(0.48%)	0 件(0.00%)	1 件(0.48%)	9 件(4.28%)	210 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
1	109AF00084	建設局/養護工程處/路燈養護科	109年度臺中市路燈迴路關聯性調查暨圖資設計建置	26,870	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已辦理完成。
2	109AF00010	建設局/養護工程處/挖掘管理科	109年臺中市共同管道保全與管理維護	15,500	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已辦理完成。
3	109AK00097	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	109年度臺中市大型復康巴士	10,935	98	100	2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
4	109AR00009	地政局/豐原地政/第二課	109年度大臺中地區委外地籍圖重測勞務採購案(后里區)	13,087	95	100	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已辦理完成。
5	109AP00023	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	109年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理	150,340	85	100	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已辦理完成。
6	110AD00067	教育局/市立高中職/大甲高工	大甲高工-110年機械科實習設備採購案	32,904	70	100	30	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 已辦理完成。
7	109AH00017	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	住宅法相關申請案件勞務委託服務案(109年第3季起)	10,940	55	100	45	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 已辦理完成。
8	108AP00119	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市一般廢棄物分選打包計畫	80,000	40	100	60	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 已辦理完成。
9	110AO00010	衛生局/食品藥物安全處/檢驗組	110年液相層析串聯質譜儀（LC/MS/MS)採購案	16,000	40	100	60	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 已辦理完成。
10	109AE00045	經發局/公用事業科/	109年度臺中市智慧節能社區標竿計畫委託專業服務案	15,129	95	40	-55	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案智慧節能社區示範場域已完成施工，企業節電認養計畫亦已完成全數訪談，刻正規畫啟用典禮相關事宜。
11	104AF00093	建設局/新建工程處/土木工程科	華南路以東銜接特三號道路之委託水土保持計畫暨環境影響評估	10,300	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約相關規定執行計畫中，辦理都市計畫變更
12	105AE00044	經發局/工業科/工業科第四股	105年臺中市精密機械科技創新園區二期	15,007	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 標準廠房第3次出租於110年9月22日受理截止，刻正辦理廠商資格

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
			標準廠房新建工程委託專案管理					審查程序。
13	105AG00040	交通局/交通規劃科/	大臺中地區捷運路網檢討規劃暨臺中捷運系統初期路網可行性研究	12,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1、110 年 4 月 9 日提報可行性研究至交通部，110 年 6 月 1 日交通部提供書面審查意見，已依各部會審查意見修正，並於 8 月 9 日提報交通部審查。 2、110 年 4 月 15 日交通部原則同意備查「臺中地區大眾捷運系統整體路網評估計畫」。
14	105AG00048	交通局/交通工程科/	臺中市公共自行車租賃系統建置及營運管理(第二期)	345,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 已完成驗收作業。
15	101AF00047	建設局/建築工程管理科/	水湳國際會展中心新建工程委託專案管理技術服務案	75,111	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案工程業於 108 年 3 月 20 日開工，廠商（專管單位）業依契約規定指派專責相關人員進駐現場執行履約作業中。
16	102AH00027	都發局/城鄉計畫科/	擴大大里都市計畫改採市地重劃開發案	27,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 經濟部水利署 106.8.14 召開認屬國家重大建設審認會議，會議紀錄 106.8.24 送達，106.9.30 經濟部水利署請本府先行回應各單位意見後再報行政院核定，已於 106 年 11 月 10 日先行就處理情形對照表及說明書修正草案內容，送請行政院農業委員會、內政部地政司、內政部營建署、交通部公路總局、財政部國有財產署、經濟部水利署等機關審查。並再以 106 年 12 月 19 日府授都計字第 1060278204 號函，請經濟水利署陳報行政院認定為國家重大建設，該署於 107 年 1 月 25 日召開第 2 次審認會議（107 年 2 月 6 日紀錄送達，本府並於 107 年 3 月 5 日檢送修正報告書請經濟部續予陳報認審，經濟部於 107 年 4 月 13 日將審查結果報請行政院認定)。已於 107.08.17 取得上開國家重大建設認定函，確認開發計畫範圍，本府將加速擬定都市計畫作業。107.12.7 辦理擬定前公告徵求意見 30 天，107.12.19 召開徵求意見座談會，108.4.1 召開機關協調會，108.04.29 經批示同意辦理草案公展作業，108.5.6 草案公告公開展覽，108.5.16 召開公開說明會，108.7.19 召開市都委會第一次專案小組會議，108.9.4 召開第二次專案小組會議，108.9.26 召開第三次專案小組會議，108.10.31 召開第四次專案小組會議，108.12.12 召開工作小組會議，108.12.19 召開第五次專案小組會議，109.3.26 召

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
								開第六次專案小組會議，109.6.1 召開工作小組會議，109.9.8 召開第七次專案小組會議，109.10.30 第 117 次市都委會，110.3.26 第 121 次市都委會通過，110.6.2 提報內政部都委會審議，110.9.1 第 1 次部小組。
17	103AG00016	交通局/交通工程科/	臺中市公共自行車租賃系統建置及營運管理及後續擴充	169,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 已完成驗收作業。
18	103AH00011	都發局/綜合企劃科/	豐原都市計畫通盤檢討規劃案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 ＜第一階段＞ 1.豐原三通一階書圖 109.03.26 報請內政部核定，109.05.15 公告發布實施。 2.109.08.28 細計第一階段公告發布實施。 ＜第二階段＞ 109.11.11 日公告發布實施主要計畫第 2 階段。 ＜第三階段＞ 1.110.05.11 召開內政部都委會第 990 次會議審議通過，110.06.21 紀錄到府。 ＜細部計畫二階＞ 1.經提 110.02.03、110.04.29 召開本市都委會第 2、3 次專案小組獲致初步建議意見。 2.110.06.16 檢送評估資料給地政局及經發局(經發局 110.06.18 函復、地政局 110.7.26 函復)。 3.110.08.02 函轉規劃單位，可行性評估修正規劃單位於 110.9.23 提供，預計 110.9.30 前函請地政局確認。。
19	104AE00024	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市工業園區整體發展計畫委託專案管理服務案	27,430	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1.廠商依約於 110 年 9 月 10 日提報 110 年 8 月份工作月報至本局備查，本局於 110 年 9 月 15 日備查。 2.110 年 9 月 9 日召開會議討論契約變更相關事宜。
20	106AG00052	交通局/交通規劃科/	臺中輕軌捷運系統第二期路網可行性研究	15,800	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 預定 110 年 10 月召開屯區捷運路網說明會。
21	106AH00028	都發局/綜合企劃科/	臺中市國土空間發展策略暨	12,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
			相關調查規劃案					成果展示說明會（教育訓練）預計於 110 年 10 月 8 日向局長面報，預計 10 月底辦理教育訓練。
22	106AH00031	都發局/城鄉計畫科/	變更臺中市都市計畫(舊有市區及一至五期市地重劃地區)細部計畫(第三次通盤檢討)案	13,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 規劃階段:109 年 7 月 29 日召開期中報告書審查會議暨第 7 次工作會議、110 年 6 月 15 日第 8 次工作會議、109 年 7 月 24 日提供通檢草案書圖、109 年 8 月 7 日草案第 1 次研商會、109 年 8 月 13 日草案第 2 次研商會、109 年 9 月 3 日草案第 3 次研商會、109 年 10 月 15 日草案確認會議、110 年 8 月 9 日第 9 次工作會議。 公展階段：廠商 109 年 11 月 4 日檢送公展計畫書、圖、宣傳單；109 年 12 月 23 日公開展覽（辦理 7 場說明會：110 年 1 月 6 日西屯區、北屯區；110 年 1 月 7 日西區；110 年 1 月 8 日東區、北區；110 年 1 月 13 日南區、南屯區）。 審議階段：110 年 3 月 26 日召開專案小組第 1 次會議、110 年 4 月 15 日召開專案小組第 2 次會議、110 年 5 月 13 日召開專案小組第 3 次會議、110 年 7 月 9 日召開專案小組第 4 次會議、110 年 10 月 6 日召開專案小組第 5 次會議。
23	106AH00053	都發局/住宅發展工程處/住宅企劃科	106 年度臺中市社會住宅包租代管試辦計畫	216,432	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 兩家業者媒合累計共計媒合 1,163 件（包租包管 35 件、代租代管 1128 件)，依契約規定辦理包租包管與代租代管的各項租賃服務與請款作業。第一期計畫變更契約履約期限已於 108 年 4 月 11 日簽准。媒合期已於 108 年 8 月 31 日截止，後續辦理相關管理事宜。
24	106AR00022	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市烏日(九德地區)區段徵收委託地籍整理及土地分配專業服務案	15,270	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理協議價購作業。
25	107AD00071	教育局/幼兒教育科/幼兒教育科第二股	臺中市政府教育局委託辦理 107 學年度新設非營利幼兒園	114,142	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案 107 學年度第 2 學期到園檢查作業業於 108 年 4 月 16 日及 24 日辦理完竣，107 學年度第 2 學期第 2 期政府分攤之學費差額業於 4 月 15 日前辦理撥付，並業完成 107 學年度家長滿意度調查，另業配合中央少子女化政策計畫之配套措施進行契約變更事宜，並業辦理 108 學年度第 1 學期第 1 期及第 2 期學費差額預撥事宜完竣，業於 108 年 10 月 5 日完成 107 學年度分期驗收作業，業於 108 年 11 月 21 日，25 日，28 日完

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
								成績效考評作業。考評結果達 90 分以上者，該園得以申請績效獎金，業於 109 年 2 月完成績效獎金撥款。108 第 2 學期到園檢查業於 109 年 4 月 21、23 日辦理完竣。108 學年度績效考評作業訂於 108 年 6 月 8 日、10 日及 29 日，108 學年度績效考評業已辦理完竣，各園考評結果均達 90 分以上，得以申請績效獎金。業於 109 年 9 月 26、28 日完成 108 學年度驗收作業。109 學年度第 1 學期到園檢查作業業於 109 年 11 月 9 日、10 日及 11 日辦理完竣。109 學年度第 2 學期到園檢查作業業於 110 年 4 月 13 日、15 日及 16 日辦理完竣。109 學年度績效考評作業訂於 110 年 6 月 22 日至 25 日，109 學年度績效考評業已辦理完竣。
26	107AD00097	教育局/市立高中職/臺中一中	臺中一中照明改善節能績效保證專案採購	10,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中
27	107AH00056	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	豐原安康段、大里光正段、太平育賢段社會住宅新建工程公共藝術設置案	14,890	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 目前進度: 截至 110/9/30 止，剩專書、網頁製作及結案報告
28	107AP00122	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市文山資源回收(焚化)廠委託操作管理計畫	50,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 107 年 10 月～110 年 6 月份服務費用已核銷付款，110 年 7 月份服務費用簽辦中，110 年 8 月份服務費用資料審查中。
29	107AR00021	地政局/工程管理科/	臺中市第 13 期市地重劃區內施工監看與搶救發掘計畫	56,680	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 整合標施工監看持續監看中。
30	107BG00003	交通局/公捷處/運輸工程科	臺中捷運藍線綜合規劃(含環境影響評估)暨捷運設施用地土地使用變更	75,026	80	80	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 交通部已於 110 年 9 月 16 日召開綜合規劃報告書初審會議，後續將依紀錄儘速修正，再提送予交通部審查。
31	108AD00049	教育局/幼兒教育科/幼兒教育科第二股	臺中市政府教育局委託辦理 108 學年度臺中市新設非營利幼兒園	155,694	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案業於 108 年 3 月 15 日辦理評選作業完成，並於 108 年 4 月 15 日辦理議約決標事宜，業完成與優勝廠商簽約與用印事宜，業於 108 年 8 月 1 日前完成設立作業事宜並順利開辦，經國教署於 108 年 8 月 20 日核定 108 學年度新設非營利幼兒園學費差額，業辦理 108 學年度第 1 學期第

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
								1 期及第 2 期學費差額預撥事宜，並於 10 月完成 108-1 到園檢查作業。預計於 109 年 4 月 21、23 日辦理 108-2 到園檢查作業。108-2 到園檢查業於 109 年 4 月 21、23 日辦理完竣。108 學年度績效考評作業訂於 108 年 6 月 8 日、10 日及 30 日，108 學年度績效考評業已辦理完竣，各園考評結果均達 90 分以上，得以申請績效獎金。業於 109 年 9 月 26、28 日完成 108 學年度驗收作業。109 學年度第 1 學期到園檢查作業業於 109 年 11 月 9 日、10 日及 11 日辦理完竣。109 學年度第 2 學期到園檢查作業業於 110 年 4 月 13 日、15 日及 16 日辦理完竣。109 學年度績效考評作業訂於 110 年 6 月 22 日至 25 日，109 學年度績效考評業已辦理完竣。
32	108AD00181	教育局/幼兒教育科/幼兒教育科第二股	臺中市政府教育局委託辦理 109 學年度臺中市新設非營利幼兒園	600,155	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 本標案於 108 年 11 月 19 日公告招標，11 月 29 日修正招標文件，於 108 年 12 月 13 日結標，12 月 16 日開標，109 年 1 月 8 日及 10 日召開評審委員會，109 年 1 月 16 日奉准評選結果，1 月 21 日議約（價）、1 月 30 日發布決標公告及第 2 次招標公告，2 月 13 日召開評審委員會，2 月 19 日奉准評選結果，3 月 5 日議價（約）完竣，5 月 8 日簽訂契約，8 月 1 日開學。109 學年度第 1 學期到園檢查作業業於 109 年 11 月 9 日、10 日及 11 日辦理完竣。109 學年度第 2 學期到園檢查作業業於 110 年 4 月 13 日、15 日及 16 日辦理完竣。109 學年度績效考評作業訂於 110 年 6 月 22 日至 25 日，109 學年度績效考評業已辦理完竣。
33	108AD01034	水利局/污水營運科/	臺中市福田水資源回收中心委託代操作維護管理工作	77,809	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 回饋設施空間暨綠美化改善配合大里區污水下水道系統主次幹管及揚水站工程之揚水站工程停工中。
34	108AE00051	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市精密機械科技創新園區三期申請設置計畫	48,460	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1、110 年 9 月 13 日檢送精密園區一、二、三期用水計畫及電子檔光碟予水利署。 2、110 年 9 月 23 日送修正後農業用地變更使用說明書及審查表予農業局。
35	108AF00089	建設局/機電資訊科/	108 年臺中市道路管理中心暨立體管線資料庫建置整合計畫	12,200	98	98	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理結案中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
36	108AF00099	建設局/新建工程處/土木工程科	牛埔橋改建工程委託設計監造技術服務案	14,290	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 監造作業
37	108AG00013	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區舊社等三件停車場立體化興建工程委託專案管理服務	16,380	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 三案停車場主體工程皆已開工施做中，並持續於各案列管工程執行進度。
38	108AG00018	交通局/公捷處/工程管理科	臺中捷運綠線土地開發招商總顧問委託專業服務案	16,600	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商於 110.09.29 應機關要求辦理 110 年 9 月份工作會議。
39	108AH00041	都發局/綜合企劃科/	臺中市潭子、大雅、神岡區都市計畫通盤檢討整體規劃案	12,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.期末報告書：110 年 2 月 4 日函請規劃單位配合後續公展計畫書草案內容修正，應俟草案內容討論確定後，再一併修正。 2.公開展覽草案:110 年 8 月 12 日規劃單位至本局核對草案變更計畫圖。
40	107AD01029	水利局/污水設施科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程委託專案管理服務（含試運轉）	75,917	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.本案已於 110 年 7 月 13 日辦理開標事宜，並於同年 7 月 22 日辦理評選委員會。 2.本案委託監造技術服務案成立評審委員會 1 案已簽辦完成。 3.本案監造技術服務案於 110 年 9 月 2 日截標，110 年 9 月 3 日開標。 4.本案專案管理廠商已於 110 年 9 月 13 日完成監造服務案評選並於同年完成本案統包工程案 9 月 9 日完成統包工程案訂約程序及 9 月 10 日完成開工報告審查核定。
41	107AE00057	經發局/工業科/工業科第三股	擴大神岡都市計畫產業園區委託申請設置案	42,300	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.110 年 9 月 9 日廠商提送 110 年 8 月份工作月報，並於 110 年 9 月 14 日經本局備查。 2.110 年 9 月 16 日與自來水公司開會協商自來水鑿井經費分攤事宜。
42	107AE00060	經發局/工業科/工業科第三股	新訂烏日(溪南)產業發展特定區計畫規劃案	12,100	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商於 110 年 9 月 9 日依約檢送 110 年 8 月份工作月報，本局於 110 年 9 月 14 日存供備查。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
43	108AH00050	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區國安段1期社會住宅興建工程委託專案管理(含監造)技術服務案	77,209	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.預定管考進度:109/01/10完成期中報告（70%)。 2.實際管考進度（已完成）:108/12/27完成期中報告（70%)。 3.109/8/20簽訂國安段1期統包工程契約。 4.本府水利局同意1期水保計畫(585-1)地號及2期水保計畫(585-6)地號開工。 5.土方開挖作業及監測作業。
44	108AH00056	都發局/住宅發展工程處/住宅企劃科	臺中市社會住宅包租代管第二期計畫	151,524	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本市第二期包租代管截至110年9月共計媒合1364件
45	108AH00059	運動局/運動產業科/	臺中市巨蛋體育館興建工程委託專案管理技術服務	128,500	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 中巨蛋體育館刻正由住宅發展工程處辦理專案管理及規劃設計，專案管理由承喬國際建築師事務所承攬，本案為專案管理部分，目前進度如下: 1.9/28召開巨蛋都審會前會。 2.9/29召開巨蛋都審。 3.9/30召開巨蛋環評第2次初審會議及現勘。 4.10/1規設單位提送細部設計100%圖說。
46	108AH00062	都發局/城鄉計畫科/	臺中國際機場園區規劃案	14,600	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1.109年1月29日招標文件奉核，109年2月6日公告招標、3月6日截標、3月9日開標，3月19日召開評選會議，投標廠商評選結果未達標，4月29日簽奉鈞長核准，同意因疫情展延至月5月15日前第2次公告招標。109年5月15日第2次公告招標，5月28日開標，原訂於6月5日召開評選會議因委員請辭流會，已重組評選委員會於109年7月23日再召開評選會議，已選出優勝廠商，於8月21日議約8月24日決標，9月3日簽約。 2.廠商於9月16日檢送工作計畫書，於10月13日召開工作計畫審查會議，決議修正后通過，授權業務單位確認修正內容。 3.109年10月23日函請內政部營建署城鄉發展分署協助數值地形圖監審。 4.109年11月10日同意備查修正後工作計畫。 5.109年12月15日檢送期初報告初稿，109年12月17日召開第1次推動會議。 6.110年1月5日秘書長室工作會議，1月17日願景工作坊南側場次。 7.110年2月3日產業座談會，2月4日依第1次推動會議紀錄交付修

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
								正期初報告。 8.110 年 3 月 9 日召開期初審查會議，110 年 3 月 29 日檢送期初審查紀錄。 9.訂於 110 年 5 月 5 日召開機場北側場次願景工作坊，廠商於 5 月 12 日檢送規劃構想工作坊企劃，於 5 月 13 日檢送期中報告初稿。 10. 因應 COVID19 三級警戒原訂規劃構想工作坊企劃無法執行，110 年 6 月 24 日召開工作會議討論替代方案及前已檢送期中報告，規劃單位依工作會議結論提送修正后構想工作坊企劃及修正后期中報告。 11.8/2 向局長報告期中報告及規劃構想工作坊企劃；簽辦規劃構想工作坊及期中審查，訂於 9/28 召開期中審查。 12.9/7 門戶案第 2 次研商會議，9/9 向秘書長報告期中內容，9/15 向市長報告目前進度。
47	110AB00026	民政局/生命禮儀管理處/東海殯儀館	東海館火化場汰換空氣污染防制設備第5、6 套	40,700	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案由承攬廠商履約中
48	109AU00014	地稅局/稅務管理科/稅務管理科稅務管理股	委託便利商店代收地方稅稅款及工程受益費服務作業	13,136	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.得標廠商（統一、全家、萊爾富、OK 等 4 大超商）依約自 109 年 1 月 1 日起履約。 2.109 年 1 月份至 12 月份手續費，分別於 2 月 14 日、3 月 11 日、4 月 16 日、5 月 8 日、6 月 9 日、7 月 6 日、8 月 10 日、9 月 9 日、10 月 7 日、11 月 10 日、12 月 9 日及 110 年 1 月 6 日辦理核銷事宜。 3.110 年 1 月份至 8 月份手續費，分別於 2 月 8 日、3 月 9 日、4 月 9 日、5 月 6 日、6 月 8 日、7 月 12 日、8 月 5 日及 9 月 10 日辦理核銷事宜。 4.依規劃期程執行，目前無進度落後。
49	110A736001	龍井公所/社會課/	110 年度臺中市龍井區區民團體意外保險	12,000	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 辦理作業中
50	110AA00017	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第二股	臺中市政府臺灣大道市政大樓冰水主機節能裝設及照明控制系統建置案	10,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 賡續辦理履約等相關事宜

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
51	109AP00063	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市文山焚化廠興建營運移轉委託專業服務	10,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案刻正執行中，已於 109 年 3 月 26 日核定工作執行計畫書、已於 109 年 9 月 25 日核定可行性評估報告書。
52	109AP00066	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	臺中市后里焚化廠改建營運移轉案促參前置作業委託專業服務計畫	10,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 本計畫於 110 年 9 月 23 日召開工作會議。
53	109AP00118	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	109 年度臺中工業區地下水含氯有機污染物調查及場址管理計畫	17,180	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 設地下水監測井以釐清污染範圍
54	109AP00136	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	109 年霧峰 4 期掩埋場挖出物篩分打包堆置計畫	24,306	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.水保等排水溝渠設置已於 9 月 7 日完工，並於 9 月 27 日辦理完工檢查，俟完成缺失改善後辦理複查作業。 2.廠商依約提送 8 月份工作月報。 3.契約執行中。
55	109AN00039	消防局/災害搶救科/災害搶救股	109-110 年雲梯消防車 3 輛採購案	89,260	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 承商履約中。
56	109AN00040	消防局/災害搶救科/災害搶救股	109-110 年水箱消防車 3 輛及化學消防車 1 輛採購案	17,970	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 承商履約中。
57	109AF00011	建設局/養護工程處/挖掘管理科	109 年水湳經貿園區共同管道保全與管理維護	15,000	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理 9 月份契約各工區管理維護作業,預計 11 月前完成驗收付款階段
58	108AP00120	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	大肚掩埋場興辦事業計畫、水土保持計畫及開發計畫等專業服務	11,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.本案於 108 年 8 月 30 日決標，9 月 11 日訂約。 2.水土保持規劃書已於 11 月核定。 3.興辦事業計畫於 3 月核定。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
								4.契約執行中。
59	106AD00185	教育局/幼兒教育科/幼兒教育科第二股	教育局-臺中市文小65、文小66、文小10及廓子地區新設校新建幼兒園園舍工程委託專案管理	14,141	98	98	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案業於107年2月14日完成簽訂契約，廠商業於107年3月15日提送統包工程需求等相關資料，於107年3月31日召開統包需求書審查會議，並於107年5月9日經雲科大檢核通過，已分別召開第一次統包工程評選會議及辦理公開閱覽完畢,3案4處統包工程業已決標及簽約，基本設計於108年2月15日經本局審查通過，其中文小65及文小10細部設計審議修正後通過，都市設計審議委員會分別於108年7月3日及7月17日召開，修正後通過，另文小66及廓子校區已通過細部設計審議。4處工程皆於108年5月8日開工。文小65案於109年7月28日取得使照；文小66案於109年7月27日取得使照；文小10案於109年7月28日取得使照；廓子地區案於109年7月27日取得使照，4園皆於109年8月3日開園。
60	106AE00011	經發局/工業科/工業科第三股	大里夏田產業園區委託申請設置案	42,300	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商於110年9月7日依規檢送110年8月份工作月報，本局110年9月9日存供備查。
61	108AZ00008	原民會/經濟建設及土地管理組/	原住民族產業創新價值計畫-扶植產業聚落-原民見學聚落平臺三年推動計畫	17,570	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、110年9月4日原民會經發處處長實地訪查。 二、110年9月23日-辦理原民見學原住民勞動合作社揭牌典禮。 三、110年9月24日-扶植產業聚落計畫-仁愛鄉公所「親愛的提琴手」至雙崎社區參訪交流。 四、110年9月29日-辦理第四場共識會議。 五、餘依契約規定續行辦理。
62	108AZ00009	原民會/經濟建設及土地管理組/	原住民族產業創新價值計畫-中原好物特色據點通路布建三年推動計畫	29,150	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案於108年8月29日上網公告招標，同年10月8日完成議約(決標)程序。三年推動計畫金額總計 2,915萬元 （108年380萬元整；109年1,225萬元整；110年1,310萬元整)，履約期限自108年10月9日起至110年12月10日止。110年9月份執行內容如下：1. 110年9月9日至11日辦理原流形象廣告拍攝。2. 110年9月18日參加宜蘭通路布建據點宜蘭原創館開幕。3. 110年9月24日參加原住民族電子商務平台營運座談會。4. 110年9月27日財政部國有財產署委託臺中市政府

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
								辦理臺中市霧峰區新生段 1011 地號等 4 筆國有土地暨地上同段 458 建號等 3 棟國有建物改良利用工作計畫及契約書（草案）相關事宜討論。
63	109A719010	大里公所/秘書室/	大里區聯合行政中心興建工程委託設計監造技術服務	47,575	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 前期規劃履約期間,無最新進度
64	109A725001	梧棲公所/社會課/	109 年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險	11,000	85	85	0	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 待無解決事項後，辦理履約驗收。
65	109A735009	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所 110 年區民團體意外險	11,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已簽約完成，民眾均依符合申請條件申請
66	109AD01039	水利局/水利工程科/	山腳排水上游延伸段南 1K+809~南 4K+700 治理工程可行性檢討等委託技術服務	10,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.109 年 9 月 22 日開標，9 月 29 日辦理評選，10 月 15 日議價並決標，並於 109 年 10 月底完成契約簽訂，後續將依相關期程執行先期作業工作項目，12 月 11 日召開工作計畫審查會議（原則通過）。 2.期初報告於 110 年 2 月 18 日提送，3 月 8 日辦理期初審查，5 月 3 日提送期中報告初稿，5 月 13 日召開審查會議，6 月 7 日完成期中基本資料補正，7 月 22 日提送期中報告書，8 月 25 日召開審查會，期中報告原則通過，預計 12 月 23 日前提送期末報告。
67	109AD01040	水利局/污水設施科/	臺中市水湳水資源回收中心及中水道委託代操作維護管理工作	38,350	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 主要施作項目：辦理水湳水資源回收中心及中水道系統委託代操作維護工作。 2. 目前施作項目：110 年 9 月份例行性代操作維護工作。 3. 預計代操作期間：109/11/29~110/12/31。
68	109AH00020	都發局/建造管理科/	臺中建築執照管制資料庫暨智慧應用平台建置計畫	15,504	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1、於 110 年 9 月 14 日召開第 3 期勞務費用驗收作業。 2、於 110 年 9 月 10 日交付 110 年 8 月份月工作報告（本局收文文號 361100181936）。
69	109AH00025	都發局/都市更新工程科/	臺中大車站計畫－原建國市場及附近地區	12,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案廠商依契約規定於 110 年 9 月 17 日提送期末報告書修訂二版，並

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
			都市更新事業招商計畫案					研提招商說明會企畫書。
70	109AH00044	都發局/綜合企劃科/	「臺中市2050願景計畫推動平臺」委託技術服務案	14,000	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 採購階段： 109.08.04辦理議價決標作業。 規劃階段： ＜工作計畫書＞ 109.09.30審查修正後通過，109.10.13函發紀錄，109.11.04同意修正後工作計畫書備查。 ＜期初報告書＞（110.02.02提交） 110.03.12審查修正後通過，110.03.23函發紀錄。 規劃單位110.03.31提交修正本，本局110.04.09同意備查。 ＜期中階段＞ 1.顧問團小組第1次會議（110.05.18）因疫情採書面方式收集意見。 2..110.07.01、110.7.23、110.07.27、110.07.30召開顧問團小組第2至5次會議。 3..110.8.6提交期中報告書，110.09.08及09.09分別向局長及秘書長報告，訂於110.10.05召開期中審查。
71	109AH00049	都發局/城鄉計畫科/	臺中港特定區主要都市計畫通盤檢討規劃作業案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.規劃公司110年8月2日提交期末報告書。2.資料收集。3.簽辦召開工作小組會議。
72	109AF00089	建設局/新建工程處/用地科	109年度臺中市道路橋樑公園廣場開闢工程測量及用地取得作業委託技術服務採購案	12,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案處於履約期間中，按照本科業務需求進行派工
73	109AG00022	交通局/停管處/停車管理課	109年度臺中市政府公有停車場停車費用委託金融、電信業者代扣款作業案	15,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約日自109年10月1日起至112年03月31日止，採按月付款。經查110年8月份金融電信代收案，代扣筆數218,093筆，廠商代收停車費8,372,636元，支付廠商代收手續費697,897元。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
74	109AG00040	交通局/交通工程科/	iBike 倍增計畫	515,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 持續辦理站點建置。
75	109AG00044	交通局/公捷處/智慧機電工程科	110 年度臺中市公車動態系統維運暨擴充計畫	10,600	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商於 110 年 9 月 3 日提送 8 月分工作月報，並於 110 年 9 月 7 日備查核定。
76	109AG00051	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	110 年度臺中市計程車彈性運輸服務	17,666	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 小黃公車辦理情形： （1）黃 1-黃 4，黃 9（新社白茅台），黃 10（潭子大富）由元山交通（原飛狗）得標。 （2）黃 5-黃 8，黃 11-黃 15（海線 5 條）由台灣大車隊得標。 黃 1-黃 8 自 1/1 起換新業者，營運不中斷；另黃 9-黃 15 已奉鈞長核准於 110 年 7 月 20 日開始營運。
77	110AD00113	教育局/國民小學/烏日國小	臺中市 110 年度中小學資訊科技教室資訊設備更新採購案	89,738	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中
78	110AD00127	教育局/國民小學/烏日國小	烏日國小-電力系統改善暨冷氣裝設計畫—臺中市校園能源管理系統(EMS)委託建置案	254,505	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中
79	110AD00139	教育局/國民中學/大甲國中	臺中市 110 年度智慧輔助教學設備充實採購案	31,200	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 安裝履約中
80	110AD01044	水利局/污水設施科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程委託監造技術服務	75,506	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.本案已於 110 年 9 月 15 日召開評選委員會議，評選結果已於 9 月 23 日簽准，預計於 110 年 9 月 30 日辦理議價會議。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
81	110AE00014	經發局/工業科/工業科第三股	110 年精密機械科技創新園區景觀維護工作	18,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 於 110 年 9 月 22 日召開「110 年精密機械科技創新園區景觀維護工作」第 1 期（110 年 4~6 月）驗收審查會議，將賡續辦理請款作業。
82	110AE00017	經發局/工業科/工業科第四股	110 年臺中市精密機械科技創新園區污水處理廠、自來水系統維護及代操作計畫	19,980	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商依約履約中，於 110 年 9 月 10 日提送 8 月工作月報，本局 110 年 9 月 15 日備查。
83	110AE00024	經發局/市場管理科/市場管理科第二股	臺中市梧棲區第一公有零售市場基地(梧棲段 3543 地號土地)承租案	17,237	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案履約中。
84	110AE00025	經發局/市場管理科/市場管理科第二股	臺中市梧棲區第一公有零售市場基地(梧棲段 3549 地號土地)承租案	10,383	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案履約中。
85	110AE00027	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市神岡豐洲科技工業園區二期開發委託專案管理技術服務案	40,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本採購案已依據政府採購法第 48 條第 1 項第 1 款規定：「機關依本法規定辦理招標，除有下列情形之一不予開標決標外，有三家以上合格廠商投標，即應依招標文件所定時間開標決標：『一、變更或補充招標文件內容者。』」，辦理廢標，並於 110 年 4 月 28 日補充招標文件內容重行招標，已於 110 年 5 月 25 日開標，原定於 7 月 21 日召開評選會議，因疫情因素延期，已重新安排評選會議時間，並於 110 年 8 月 13 日完成評選。 現已於 110 年 9 月 2 日進行議價作業，並於 110 年 9 月 24 日簽約完成。
86	110AD00167	教育局/國民小學/四張犁國小	110 年數位學習推動計畫財物採購	34,454	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 目前簽約書製作中，廠商也正在備貨中
87	110AD01002	水利局/防災中心/	110 年度大、中、小型移動式抽水機維運及	16,600	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 110 年 9 月 9、10、13 日完成維護保養及試運轉。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
			搶險委託專業服務採購案					
88	110AD01005	水利局/污水設施科/	109 年臺中市水淨場及截流設施(綠、柳川及東大溪)委託代操作維護工作及專業服務(第 1 次後續擴充)	25,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 （1）主要施作項目：辦理綠川、柳川及東大溪現地處理設施聯合代操作維護工作（2)目前施作項目:110 年 9 月份例行性代操作維護工作（3）預計完工日期：110 年 12 月
89	110AD01006	水利局/污水設施科/	110 年臺中市水淨場(國光排水、筏子溪、軟埤仔溪)及截流設施暨周邊景觀維護管理工作	11,700	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 （1）主要施作項目：辦理國光排水水淨場、水利園區及綠川截流等聯合代操作維護工作 （2）目前施作項目：110 年 9 月份例行性代操作維護工作 （3）預計完工日期：110 年 12 月
90	110AD01013	水利局/污水營運科/	臺中市福田水資源回收中心委託代操作維護管理工作(第一次後續擴充)	82,959	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 操作維護管理工作執行中
91	110AD01023	水利局/污水營運科/	「臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃區」既有污水下水道分支管網巡檢維護	10,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 污水管線 TV 檢視
92	110AD01027	水利局/水利養護工程科/	110 年度臺中市水岸環境營造園區維護委託專業服務	14,223	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 派工施作中
93	110AD01028	水利局/污水營運科/	臺中市文山水資源回收中心淨水設備機組(含代操作運	24,830	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 9 月 27 日召開淨水設備封存協調討論會議

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
			轉）					
94	110AD01029	水利局/污水營運科/	臺中市水湳水資源回收中心淨水設備機組(含代操作運轉)	17,880	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 9 月 27 日召開淨水設備封存協調討論會議
95	110AD01035	水利局/防災中心/	110 年度水災智慧防災計畫-臺中市韌性防災措施評估與建置計畫	19,735	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 8/2 召開期初審查會議並通過，賡續辦理後續應辦事項，預計 9/30 提送期中報告書。
96	110AD01036	水利局/污水營運科/	臺中市新光水資源回收中心委託代操作維護管理工作	28,410	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 惠民實業股份有限公司已於 8 月 3 日開始履約，代操作維護管理中
97	110AF00090	建設局/養護工程處/挖掘管理科	110 年臺中市第十四期市地重劃區共同管道保全與管理維護	19,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案保全及共管硬體設施維護執行中，辦理 9 月查驗請領
98	110AG00007	交通局/停管處/停車規劃課	110-113 年度租賃 PDA 開單設備案	17,207	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 9 月履約中
99	110AG00010	交通局/停管處/停車管理課	110 至 112 年臺中市政府公有停車場停車費用委託代收案	161,205	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約日自 110 年 1 月 1 日起至 112 年 6 月 30 日止，採按月付款。110 年 8 月廠商代收停車繳費單計 717,980 件，代收停車費金額 28,393,050 元，代收手續費為 2,923,473 元，刻正辦理 8 月份手續費付款作業。
100	110AG00014	交通局/公捷處/運輸工程科	110 年度公車專用道與臺中轉運中心之相關設施檢修及清潔維護案	10,387	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.每日執行公車專用道站體與臺中轉運中心之清潔及垃圾清運。 2.每周兩日執行公車專用道站體內機電巡檢作業。
101	110AG00015	交通局/交通行政科/	110 年度委託民間保全業者	10,413	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
			辦理拖吊場警衛勤務業務					110 年 8 月份請款案件已付款
102	110AG00027	交通局/公捷處/智慧機電工程科	109 年度臺中市公車智慧型站牌建置計畫-後續擴充	16,250	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 第二次派工複驗完畢，待辦理撥款事宜，第三次派工設置點位陸續通知廠商備料及施作。
103	110AG00033	交通局/公捷處/智慧機電工程科	110 年度臺中市候車亭愛心燈建置計畫	12,350	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 如期履約中，9/28 廠商提供樣機展示。
104	110AG00041	交通局/停管處/設施工程課	110 年度臺中市公有停車場停管設備(車牌辨識系統、自動繳費機、專用停車位在席偵測燈號)增建案	13,174	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於市政大樓地下停車場、陽明市政大樓地下停車場、府後街地下停車場、忠明公園地下停車場及大誠立體停車場增設特殊車位在席偵測燈號設備，廠商已於 8 月 10 日前進場施作，目前刻正加裝出口車道警示燈及校正各車格燈號與剩餘車位資訊看板數字準確性，預計於 110 年 9 月 30 前可全數正式啟用。
105	110AE00045	經發局/商業科/商業科第一股	110 年度臺中購物節	34,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 標案執行中。
106	110AE00048	經發局/產業發展科/產業發展科第三股	弦線新經濟-軌道經濟數位行銷專案管理服務	14,000	35	35	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已於 110 年 9 月 24 日完成評選作業，尚待議會審查第一次追加減預算，俟通過後辦理議價決標作業。
107	110AF00031	建設局/養護工程處/市六區工程隊	臺中市 110 年度行道樹、園道、綠地綠美化維護勞務採購－西屯區(含臺灣大道及以南)	10,389	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中
108	110AF00068	建設局/養護工程處/山線工程隊	110 年度臺中市道路景觀綠美化維護勞務採購-潭子、大雅、神岡、后里等轄區	11,543	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
109	110AF00071	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市110年度亮點型公園綠美化維護工作-后里森林公園	13,151	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約履約中
110	110AG00053	交通局/停管處/停車管理課	110臺中市公有停車場開立停車繳費通知單勞務委外作業(第一區)	214,812	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 將於10/1啟案執行
111	110AG00054	交通局/停管處/停車管理課	110臺中市公有停車場開立停車繳費通知單勞務委外作業(第二區)	183,397	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 將於10/1啟案執行
112	110AG00057	交通局/公捷處/智慧機電工程科	111年度臺中市公車動態系統維運暨擴充計畫	10,300	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案已於9/16上網公告，預定10/13開標，並於10/29辦理評選作業。
113	110AH00014	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	110年度臺中市共好社會住宅物業管理委託案	16,750	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商110年9月8日提送8月份執行成果報告到處、本處9月14日退回修正、廠商9月22日提送修正版到處、本處9月28日同意備查。 廠商110年9月17日提送期末執行計畫書到處。
114	110AH00015	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	110年住宅法相關申請案件勞務服務委託案	19,500	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理住宅租金補貼之遞補租約及教育訓練、社宅申請案件審查通過之後續遞補作業。
115	110AH00023	都發局/都計測量工程科/	臺中市110年度都市計畫樁測釘、埋設及數值地形測量工程委託技術服務案	19,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.110年2月18日上網公告 2.110年3月17日開標 3.110年3月26日評選 4.110年4月6日簽准檢送評選會議紀錄 5.110年4月22日簽准廠商提供議約項目 6.110年5月4日決標

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
								7.110 年 5 月 11 簽約 8.刻正依契約書辦理派工事宜
116	110AH00030	都發局/城鄉計畫科/城鄉計畫科第二股	新庄子蔗廍地區都市計畫規劃案	23,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.109/12/23 簽辦招標文件。110/1/21 招標文件奉准，惟需依內政部函釋免徵詢區委會意見調整招標文件。於 2/23 奉准招標 2/25 移請秘書室辦理公告招標 於 3/2 公告招標（等標期 30 天），原訂於 4/1 上午 10 時開標，3/25 公告更正招標文件並延長等標期 7 日，於 4/8 日開資格標，於 4/28 召開評選會議，於 5/25 決標，於 6/8 完成簽約。 2.110 年 6 月 23 日提送工作執行計畫書 3.110 年 7 月 7 日召開系統建置啟動會議。 4.110 年 7 月 19 日召開工作執行計畫書審查會議。 5.110 年 7 月 26 日函發會議紀錄。 6.110 年 8 月 6 日提送工作執行計畫書（修正版）。 7.110 年 8 月 9 日本府同意備查。 8.110 年 8 月 18 日檢送請款發票。 9.110 年 9 月 3 日第一次工作會議。 10.110 年 9 月 22 日與內政部營建署城鄉發展分署簽訂數值地形測量監審工作協議書。
117	110AH00035	都發局/城鄉計畫科/城鄉計畫科第一股	臺中市太平區坪林地區整體發展規劃案	15,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1、招標階段：110 年 1 月 4 日簽辦招標文件、110 年 1 月 14 日簽准、110 年 1 月 20 日公告上網、110 年 3 月 3 日開標、110 年 3 月 24 日評選、110 年 4 月 12 日完成開標（經審查結果廢標）。110 年 5 月 11 日公告上網、110 年 6 月 10 日開標、110 年 6 月 17 日評選會、110 年 6 月 25 日函予各投標廠商（經出席委員過半數決議：立埕工程顧問股份有限公司序位合計值為 8，為第 1 優勝廠商）、110 年 7 月 19 日決標。 2、規劃階段：110 年 7 月 23 日提交工作執行計畫書、110 年 8 月 4 日第 1 次工作會議、110 年 8 月 31 日工作執行計畫書審查會、110 年 9 月 22 日第 2 次工作會議。
118	110AH00041	都發局/建造管理科/	臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置延續性計畫	21,250	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.於 110 年 9 月 13 日召開工作會議。 2.於 110 年 9 月 10 日交付 110 年 8 月份月工作報告（本局收文文號 361100182037）。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
119	110AH00042	都發局/建造管理科/	臺中市建照電子履歷暨智慧管制平台建置計畫	19,920	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.於 110 年 9 月 28 日交付工作計畫書(本局收文文號 361100192572)。 2.於 110 年 9 月 10 日交付 110 年 8 月份月工作報告（本局收文文號 361100182039)。
120	110AH00058	都發局/城鄉計畫科/	臺中永續城鄉-宜居城市發展策略檢討規劃案	12,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 110/3/31 刻正簽辦中。110/4/12 日簽准，110/4/16 日公告上網，110/6/1 召開評選會議，110/7/7 決標。110/8/20 檢送工作執行計畫書。110/9/27 召開工作計畫書審查會議。
121	110AH00059	都發局/都市設計工程科/	110 年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫	19,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.本案業於 110.7.1 簽約，執行日期從 110 年 7 月 1 日起，12 個月內完成採購標的之供應。 2.業於 110.8.28~110.8.29 辦理社規師現地說明會。 3.刻正啟動駐地輔導課程訓練，預計 110 年下旬賡續辦理 110 年度社區規劃師僱工購料等相關執行事宜。
122	110AH00061	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅窗簾財物採購案	48,246	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 110/9/24 梧棲區三民段評估計畫書，同意備查。
123	110AH00062	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅傢俱財物採購案	83,812	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 有關梧棲區三民段梧棲社宅公共區域傢俱及沙發以選色完成，待廠商提送評估報告書。
124	110AH00063	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅冷氣財物採購案	163,928	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 有關梧棲區三民段梧棲社宅含公共區域之評估報告書預計於 110.09.30 核定
125	110AH00065	都發局/住宅發展工程處/住宅企劃科	臺中市社會住宅包租代管第三期計畫	604,846	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 截至 9 月 24 日媒合件數 144 件。
126	110AH00068	都發局/建造管理科/	109 年度土壤液化調查與風險評估計畫委託技術服務工作	25,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 10 月 4 日辦理議約決標事宜，後續儘速辦理簽約事宜

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
127	110AK00007	社會局/家暴中心/成人保護組	110 年度臺中市家庭暴力防治多元處遇服務方案	12,776	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 110 年 9 月辦理情形： 第 1 區受理新案通報案件為 101 件。 第 2 區受理新案通報案件為 105 件。 第 3 區受理新案通報案件為 63 牛。 第 4 區受理新案通報案件為 62 件。
128	110AK00026	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	110 年臺中市身心障礙者社區資源中心勞務委託案	27,287	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約規定執行委託事項
129	110AK00027	社會局/兒少福利科/	110 年臺中市兒童發展社區資源中心	51,233	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.12/30 決標 2.完成簽約事宜 3.各區中心提供服務,1-8 月通報量 1835 人,8 月當月個管 4830 人累計服務 7451 人 4.陸續進行完成第 2 季核銷 5.配合二級防疫調整方案辦理方式
130	110AK00032	社會局/兒少福利科/兒少福利科第二股	110 年度臺中市公設民營兒少安置機構營運計畫	28,168	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商履約中
131	110AK00034	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	110 年度臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫	194,813	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約規定辦理。
132	110AK00036	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	110 年度臺中市輔具資源中心服務計畫	44,856	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約規定執行委託事項，並於 9 月 10 日報送 8 月份月報表。
133	110AK00037	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	110 年臺中市兒童及少年保護個案家庭服務方案	22,382	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 轉介 16 案
134	110AK00039	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	110 年度臺中市獨居老人緊急救援系統服務計畫	14,213	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.函報 8 月月報資料，服務 790 人。 2.9 月 22 日召開聯繫會議。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
135	110AK00053	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	110 年度臺中市親子館暨托育資源中心委託營運	53,917	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商依約履約中。
136	110AK00055	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	110 年度臺中市大雅親子館暨公設民營托嬰中心	10,059	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商依約履約中。
137	110AK00056	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	110 年臺中市坪林親子館暨公設民營托嬰中心委託營運	10,705	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商依約履約中。
138	110AK00060	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	110 年度臺中市公設民營托嬰中心	19,896	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約規定收托嬰幼兒
139	110AK00065	社會局/婦女福利及性別平等科/婦女福利及性別平等科第一股	110 年度臺中市婦女及新住民培力業務委託案	39,315	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商履約執行中
140	110AK00067	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	110 年度臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運	14,557	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約規定收托嬰幼兒
141	110AK00069	社會局/兒少福利科/	110 年度臺中市居家托育服務中心暨弱勢家庭兒童臨時托育服務	47,565	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 執行契約書工作內容
142	110AK00073	社會局/仁愛之家/保健組	110 年度護理、社工及照顧服務員等人力委外勞務採購	27,711	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約履約提供護理、社工及照顧服務員人力服務進行中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
143	110AK00084	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	110 年度臺中市建立社區照顧關懷據點輔導計畫	34,512	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.輔導廠商提報計畫、提供據點訪視輔導。 2.三家廠商皆已完成第 2 季核銷，後續將提醒廠商注意第 3 期核銷以及契約變更期程。
144	110AL00005	勞工局/福利促進科/	110 年度身心障礙者支持性就業服務計畫	15,189	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 截至 9/28 止共推介就業 216 人次，推介成功 155 人次，共服務 4337 人次。
145	110AL00024	勞工局/就業安全科/	110 年度失業者職業訓練委託案（一）	33,480	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 因疫情影響，已開班（遠距教學）16 班，實體上班 1 班，其中已結訓 7 班，另停班 2 班
146	110AL00044	勞工局/就業安全科/	110 年度職業訓練委託案（二）	12,036	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 因應疫情影響，已開訓 8 班次，皆採視訊上課。
147	110AM00070	警察局/刑事警察大隊/偵二隊	110 年度違禁藥品尿液委外鑑驗採購案	10,500	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 依約辦理驗收核銷
148	110AM00112	警察局/交通警察大隊/執法組	110 年交通違規案件入案舉發作業勞務採購案	14,000	70	70	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 履約中
149	110AP00001	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股	110 年度臺中市非法棄置場址處理暨緊急應變計畫	12,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、110 年 9 月 10 日提送計畫執行成果報告。 二、110 年 9 月 3 日提送「端木環保有限公司、正大磊材料股份有限公司廠外廢木材堆置空拍量體估算作業應變成果報告」。 三、110 年 9 月 11 日提送「稽查人員教育訓練規劃書」。 四、110 年 9 月 13 日提送「8 月份利用 GPS 追蹤監控廢棄物流向執行成果報告」。 五、統計自 110 年 1 月 1 日至 110 年 9 月 30 日，執行事業廢棄物專案管制工作，完成衛生局聯合稽查 90 家次、畜牧場現場查核 23 家次、斃死豬集運車輛攔檢 9 次、清除機構現場查核 410 次、處理機構現場查核 17 家次、再利用機構現場查核 57 家次、解除列管之事業查核 711 次、巡查列管高潛勢遭棄置地點 338 處、協助取締非法棄置聯合稽查計畫 738

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
								車次及其他交辦案件 320 次。
150	110AM00134	警察局/犯罪預防科/	110 年「第 14 期重劃區治安要點」(第 48 期)錄影監視系統採購案	25,995	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 上網公告中
151	110AN00028	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	110 年度化學消防車 2 輛採購案	24,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 承商履約中。
152	110AN00029	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	110 年度救助器材車 2 輛採購案	24,000	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 承商履約中。
153	110AN00030	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	110 年度消防衣採購案	24,025	95	95	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 抽樣送第三公正單位檢測中。
154	110AP00013	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第一股	110 年度臺中市流域污染總量管制、水污費徵收查核與水污染源稽查計畫	19,032	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.提送 9 月份月報。 2.提送 9 月份新聞稿。 3.提送功能診斷、科技辦案、自主削減計畫及深度查核之成果報告。 4.參與工作檢討會。 5.提送深度查核規劃書。 6.提送期中報告修正稿。 7.提送沼液沼渣說明會規劃書。 8.提送補正第二期款核銷資料。
155	110AP00030	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	110 年臺中市柴油車動力計排煙檢測及非法油品檢測計畫	17,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.110.9.24 召開月工作管理會議。2.於 110.9.30 接受環保署柴油車污染管置評鑑（線上）。3.餘依契約範執行。
156	110AP00036	環保局/清潔隊管理科/清	110 年度各式環保車輛與機	96,535	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
		潔隊管理科第二股	具維修保養案					本局 27 區清潔隊刻正履約中，9 月份各廠商維修明細將於 10 月辦理驗收付款作業。
157	110AP00046	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	110 年霧峰等區掩埋場活化場址底渣再利用計畫	88,200	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約持續清運底渣。
158	110AP00048	環保局/西屯區清潔隊/	110 年度清淨市容一擴大道路清掃執行計畫(109 年後續擴充)	25,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商履約中
159	110AP00052	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	110 年臺中市環境品質監測站(含移動式監測車)操作維護工作計畫	19,332	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依規定提送月報表，持續辦理各測站監測車操作維護，符合契約進度。
160	110AP00053	環保局/環境衛生及毒化物管理科/環境衛生及毒化物管理科第二股	110 年臺中市委外執行登革熱防治噴藥工作	14,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案各分項 A、B、C、D 等四區廠商，依契約第三期工作規範事項，執行本市第二梯次登革熱防治噴藥工作。
161	110AP00055	環保局/環境稽查大隊/環境稽查大隊四組	110 年臺中市固定污染源暨環保陳情案件科技稽巡查及檢舉違反廢清法案件查處催收計畫	33,150	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約內容提報工作進度。 辦理契約變更事宜。 一、固定污染源及逸散源法規符合度查核 （1）固定污染源及逸散源法規符合度查核 9 家次 （2）固定逸散源法規符合度查核 21 家次 （3）法規符合度查核缺失複查追蹤改善者 6 家次 （4）特定陳情公私場所現場查核 2 家次 二、辦理空品不量應變及露天燃燒巡查作業 （1）空品不良應變巡查 3 次 （2）疑似火點通報案件現場稽查 0 件次 （3）農廢露天燃燒查核 0 件次 三、辦理環境污染專案查核及調查作業（計畫期間累計量）14 處次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
								四、辦理查核、陳情及專案之採樣檢測工作 3 點次 五、科技化蒐證技術運用 14 件次 六、辦理環保法規講習、查核實務教育訓練及研討會-皆已辦理完成 七、辦理民眾檢舉案件查處作業 （1）專人受理檢舉案件作業 441 件 （2）檢舉案件查證、處分案件彙整作業 235 件 （3）檢舉案件再查證作業（月累計量）1,069 件 八、辦理環保罰鍰案件移送行政執行作業 （1）協助辦理移送行政執行作業 475 件 （2）協助執行憑證資料建置及核對整理 368 件 （3）舊年度案件再移送行政執行作業 361 件 ~9/19
162	110AP00058	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	110 年臺中市機車污染源管制暨檢驗站品質管理計畫	19,194	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本計畫 110 年 9 月底執行老舊或剛滿 5 年機車通知回檢或逾期未定檢機車通知作業 49,319 件、定檢站初驗不合格機車複驗通知 0 件、未定檢、未複驗處分通知 1 件、處分逾期未繳款催繳作業 0 件、機車不定期檢驗路邊攔檢 0 場次、停車熄火查核及宣導 125 輛次、和平區（含梨山地區）移動式機車排氣定檢服務 2 場次、機車排氣檢驗站品質及標準氣體查核 89 站次、烏賊車檢舉案件 85 件、民眾檢舉烏賊車獎勵金發放 1 次、烏賊車檢舉案件處分 8 件、烏賊車處分未繳款案件催繳作業辦理 0 件、辦理烏賊車青白煙檢驗 7 場次。
163	110AP00070	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	110 年臺中市營建工程暨道路洗掃查核計畫	24,856	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依工作計畫書的進度辦理
164	110AP00079	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	110 年度臺中市精進空品感測器物聯網發展計畫	22,710	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 完成 9 月份維運，9/8 舉行期中報告審查會，9/8 完成第 3 季抽樣比對巡檢，9/22 提送期中報告修正稿；9 月份感測器一致性比對通過共計 329 台，9 月份共汰換 286 台。
165	110AP00090	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪	110 年臺中市細懸浮微粒與能見度分析及	13,100	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 110 年 2 月 8 日開標，2 月 22 日辦理公開評選，3 月 11 日決標

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
		音管制科第一股	空品預報計畫					並為訂約日。3 月 24 日、4 月 22 日、5 月 25 日、6 月 22 日、7 月 22 日、8 月 26 日、9 月 28 日辦理工檢會，8 月 12 日辦理期中報告審查，計畫執行中。
166	110AP00091	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	110 年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理	154,401	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案 6 月份服務費用已於 110 年 9 月 2 日付款,7 月份服務費用訂於 110 年 10 月 6 日辦理驗收作業。
167	110AP00099	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	110 年臺中市水肥資源處理中心委託代操作	27,392	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約執行中
168	110AP00103	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	110 年度臺中市政府環境保護局南 B 區委託民營清除機構清運垃圾、資源回收工作。	15,033	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商已完成該月工項 待本局辦理書面驗收
169	110AP00113	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	110 年度密封壓縮式垃圾車及密封廚餘回收車購置案	30,170	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中
170	110AP00114	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	臺中市后里資源回收（焚化）廠委託操作管理服務計畫	46,053	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 110 年 9 月 11 日提送 8 月份（8 月 15 日至 8 月 31 日）管理服務月報。
171	110AQ00028	文化局/市立圖書館/閱覽典藏課	110 年度圖書館營運勞務承攬採購案	18,740	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 110 年 9 月圖書館營運勞務承攬採購完成
172	110AR00011	地政局/豐原地政/第二課	110 年度大臺中地區委外地籍圖重測勞務採購案(后里區)	16,668	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約期程辦理中
173	110AR00017	地政局/龍井地政/第二課	臺中港特定區計畫(第三次通盤檢討)都市計	17,495	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商履約中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
			畫椿位重置地籍圖重測計畫(龍井區)					
174	110AT00031	新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第二股	「2021 臺中耶誕嘉年華暨水岸環境改善整合計畫委託專業服務」採購案	15,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 9 月 22 日結標，訂於 10 月 1 日召開評選會議。
175	110AU00002	地稅局/財產稅科/財產稅科房屋稅股	110 年使用牌照稅、房屋稅暨地價稅繳款書、轉帳繳納通知書及繳納證明書等列印、摺封及郵寄等作業採購案	37,443	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依規劃期程執行，無進度落後。
176	110AY00002	研考會/資訊中心/應用服務科	公文整合資訊系統維運暨硬體擴充案	10,050	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1、工作進度依契約書規定持續追蹤中。 2、廠商已如期於 9 月 7 日交付 7-8 月工作報告。 3、於 9 月 7 日、9 月 16 日分別召開公文會議討論 AD 帳號加入網域及弱掃結果修補作業相關事宜。 4、9 月 27 日進行公文整合資訊系統外部稽核作業。
177	110AY00005	研考會/資訊中心/設備網路科	臺中市政府 110 年度資訊機房暨所屬機關電腦資訊設備及防毒系統維護案	23,261	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.8 月份月報 9 月 14 日交付完成。 2.9 月份月會預定於 10 月 15 日召開。 3.10 月查核點預定 10/15 前完成。
178	110AY00009	研考會/資訊中心/設備網路科	臺中市政府 110 年度各機關資訊設備汰舊換新採購案	47,520	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.本月工作進度如下：廠商依期程於各機關進行安裝交貨。 2.10 月查核點預定於 10/31 前完成。
179	110BG00002	交通局/公捷處/設計工程科	臺中捷運藍線基本設計	100,000	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 將配合藍線綜合規劃所核定內容辦理後續相關作業

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
180	109AR00023	地政局/清水地政/第二課	109年度臺中港特定區計畫（第三次通盤檢討)都市計畫樁位重置地籍圖重測計畫	18,860	98	100	2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已辦理完成。
181	110AM00113	警察局/後勤科/	110年度防水透氣雨衣及行政人員服裝採購案	25,723	35	40	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案於2月9日上網公告，3月30日開資（規）格標，4月8日辦理評選，4月16日決標，履約期限為為決標翌日起180日曆天（4月17日至110年10月13日)，廠商因受疫情影響於6月9日函文申請展言履約期限,經本局審核後於6月23日函復同意展延履約期限54日曆天(履約期限至110年12月10日)。
182	110AH00004	都發局/秘書室/秘書室第二股	110年度建管檔案數位化影像製作案	46,070	35	40	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.本案4月1日已上網公告招標，預計5月6日開標。2.本案已簽陳評審委員核可。3.本案已於5月6日開標，實機測試與評選委員會因疫情延後舉行。 4.8月5日進行實機測試、8月27日進行評選委員會評選。5.9月22日完成議價與決標程序
183	110AE00042	經發局/工業科/工業科第四股	臺中市清水海風產業園區委託申請設置案	49,820	30	40	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案於110年8月26日發包決標，9月1日決標公告，9月2日提送8月份工作月報備查，9月13日簽約，9月13日提送工作計畫書送局核辦。
184	110AD00149	教育局/國民小學/大同國小	大同國小辦理教育局委託「本市110學年度國中小學生健康檢查（中區）招標作業」	10,141	30	40	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 得標醫院已依契約提供110學年度臺中市（中區）學生健檢實施期程與步驟交機關查核完成，並與各校聯繫檢查相關事宜。
185	110AD01040	水利局/污水設施科/	臺中市現地處理設施資訊管理平台建置(第二期)委託專業服務	13,000	40	55	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.辦理簽約相關事宜及第一次工作會議與需求訪談。 2.110/9/1繳交工作計畫書，預計於110/10/7辦理工作計畫書審查會議，第一次工作會議。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
186	110AF00080	建設局/機電資訊科/	臺中市110年度公共設施管線資料調查暨系統更新擴充第9期計畫	11,097	55	70	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 期中報告審查通過，持續履約中。
187	106AG00047	交通局/交通規劃科/	水湳轉運中心新建工程委託設計技術服務（含後續擴充條款）	79,067	70	85	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 1、110年7月8日召開交評報告書審查會議，決議修正後通過；110年7月19日召開都市設計幹事會審議，決議修正後大會審議。 2、110年8月2日提出建築執照申請；110年8月17日都市設計經各幹事覆核同意，110年9月15日召開都市設計委員會審議。 3、110年8月20日廠商提送細部設計成果報告（第一版）、110年9月17日提送細部設計成果報告（第二版）。
188	107AH00027	都發局/城鄉計畫科/	臺中市太平地區都市計畫通盤檢討規劃案	17,500	70	85	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1.人民陳情意見彙整。 2.計畫討論：109年1月31日召開第2次工作會議、109年2月25日召開第3次工作會議、109年4月9日召開第4次工作會議、109年12月2日召開第5次工作會議、110年4月19日召開第6次工作會議、110年7月28日向局長報告執行情形、110年8月26日向秘書長報告初步草案方向。 3.都市計畫書圖重製疑義研商：109年3月16日討論重製疑義、109年5月20日召開第1次重製疑義研商會議、109年7月29日討論重製疑義、109年8月4日召開第2次重製疑義研商會議、109年9月10日召開第3次重製疑義研商會議、109年10月14日召開第4次重製疑義研商會議、109年11月18日召開第5次重製疑義研商會議、110年1月21日召開第6次重製疑義研商會議、110年4月21日召開第7次重製疑義研商會議、110年5月17日召開第8次重製疑義研商會議、110年7月8日召開第9次重製疑義研商會議（書面審查）。 4.規劃作業：108年02月13日太平細部計畫公告徵求意見座談會、109年6月29日太平主要計畫公告徵求意見座談會、109年12月15日公設確認機關協調會議、110年5月12日草案研商會議、110年7月1日第2次草案研商會議、110年9月24日函請相關單位針對草案內容提供意見。
189	107AD01027	水利局/水利規劃科/	臺中市龍井區雨水下水道系統檢討規劃委	10,400	70	85	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 109.02.07上傳海大水理檢核平台，109.03.31提送海大辦理SWMM 1D1D

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
			託技術服務					模式水理檢核，109.07.23 召開期初報告審查會議會前會，109.08.25 通過檢核，109.09.30 召開期初報告審查會議，109.10.08 檢送期初報告修正本，109.11.03 局同意備查，109.11.09 提送期初報告定稿本；109.10.30 提送期中報告,110.01.18 召開期中報告審查會議,110.02.26 召開工作會議，110.04.21 提送期中報告修正本，110.7.1 經營建署同意修正後備查，110.7.13 提送修正本，110.7.19 修正本送署備查，110.7.20 本局同意備查,110.7.22 提送核定本,110.9.7 提送期末報告，110.9.17 召開期末報告審查。
190	105AQ00101	文化局/臺中市文化資產處/遺址傳藝課	臺中市 13 期重劃區第一、二、四標工區涉及麻糍埔暨番婆庄遺址雨污下水道搶救發掘計畫	100,000	70	85	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 承商刻正依契約規定進度執行報告書撰寫作業，無特殊異常狀況。
191	110AP00077	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	110 年臺中市空氣品質維護綜合管理暨固定污染源許可、空污費管制查核計畫	36,956	40	55	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 預定 110 年 9 月 28 日開 9 月份工作檢討會
192	110AQ00046	文化局/市立圖書館/圖資採編課	臺中市立圖書館 109 年中文圖書採購案後續擴充(二)	37,500	55	70	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 9 月 1 日完成第 8 次交貨，交貨內容為優質推薦、特色館藏、行動書車及每月新書等圖書，交貨圖書書目已轉檔，各館亦完成書目及加工核對，上架供民眾借閱流通。
193	110AP00071	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	110 年臺中市逸散源及室內空品管制計畫	15,472	40	55	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依規劃進度辦理。
194	110AP00073	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	110 年臺中市固定污染源查核暨特定行業別清普查計畫	35,499	55	70	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依規劃進度辦理。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
195	110AP00074	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	110 年臺中市鍋爐盤查減量暨揮發性有機物行業別清普查計畫	10,500	55	70	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依規劃進度辦理。
196	110AP00067	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	109 年臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理(後續擴充)	31,349	55	70	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 110 年 1～7 月份服務費用已核銷付款，110 年 8 月份服務費用資料審查中。
197	110AP00068	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	109 年臺中市飛灰穩定化物清運及處理服務(後續擴充)	375,052	55	70	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 110 年 1-7 月份服務費用已核銷付款，110 年 8 月份服務費用於 110 年 9 月 28 日簽奉核准。
198	110AP00054	低碳辦公室/低碳辦公室本部/	110 年臺中市低碳城市發展管考暨城食森林推動計畫	13,300	55	70	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.規劃「低碳永續樂活週」系列活動案，時間預定於 9 月 23 至 10 月 1 日辦理，系列活動包含（1） 09/23「2021 中部區域治理論壇」VLR 設攤/低碳成果展開始（2）9/27 上午 10:30「2020 臺中市自願檢視報告」（4）9/28 下午 2 時「低碳知識大會考抽獎活動」(5）9/29 上午 9:30「低碳貢獻獎頒獎」(6）9/30 下午 2 時「減碳降溫論壇」 （7）10/1 上午 10 點「低碳成果抽獎活動」。 2.9 月 14 日上午 9 時辦理 110 年辦理「城食森林教育課程」，地點：西屯區龍潭里活動中心 3.9 月 14 日下午 2 時辦理計畫教育訓練，地點：惠中 901 會議室 4.9 月 15 日下午 2 時 30 分辦理「低衝擊開發策略諮詢會議」，地點：惠中 601 會議室。 5.9 月 28 日上午 10 時辦理計畫工作檢討會議，地點：惠中 601 會議室。
199	110AP00043	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	110 年山海屯都等 12 區掩埋場滲出水處理廠最佳操作、修繕維護及定期申報等工作計畫	18,657	55	70	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.110 年 9 月 10 日召開之期中自我評鑑報告同意備查.2.依契約操作維護工作規範執行中.

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
200	110AP00003	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	110 年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-臺中市	12,690	55	70	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本局已於 9 月 24 日備查期中報告（修正稿），並請該公司於文到 7 日內依契約提送定稿本。
201	110AO00043	衛生局/疾病管制科/疾病管制科急性傳染病股	110 年度台中市政府衛生局委託辦理流感疫苗校園集中接種計畫勞務採購案	13,982	20	35	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案採分組決標方式辦理，共分 42 組，於 110 年 9 月 11 日公開招標，並於同年 10 月 1 日開標及辦理廠商資格審查，後續於 10 月 4 日辦理評選委員會議。
202	110AG00045	交通局/交通規劃科/	水湳轉運中心新建工程委託專案管理服務(含後續擴充條款)	37,625	35	55	20	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1、本案於 110 年 7 月 9 日上網公告、110 年 7 月 20 日已組成評選委員會、110 年 8 月 16 日召開評選會議，110 年 8 月 31 日決標。 2、110 年 9 月 2 日召開第一次工作會議、9 月 13 日廠商提送工作執行計畫書。
203	110AM00114	警察局/犯罪預防科/	109 追加預算「清水、梧棲、沙鹿區」治安要點錄影監視系統採購案	25,000	20	40	20	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 110 年 6 月 11 日決標，承商履約中。
204	110AM00124	警察局/犯罪預防科/	110 年治安要點暨平均地權基金錄影監視系統採購案	66,750	20	40	20	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 1100617 決標，承商履約中。
205	108AH00043	都發局/城鄉計畫科/	中部科學工業園區台中基地附近特定區計畫通盤檢討規劃案	12,000	55	85	30	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.108/6/6 規劃單位檢送工作計畫書，於 108/7/11 召開審查會議。 2.並於 108/7/22 函發工作計畫書審查會議修正後通過，請規劃單位於文到 15 日檢送修正工作計畫書到局憑辦。 3.108/8/5 規劃單位檢送工作計畫書修正本，108/8/8 本局同意備查。 4.108/8/8 函請範圍內區公所協助測量作業。 5.108/09/23 通知廠商請領第一期款。 6.108/10/18 召開工作會議討論規劃階段議題研析方向。 7.108/11/26，自通檢案啟動規劃作業，已彙送 12 件建議意見納入規劃

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
								階段參考。 8.108/12/09 函請地政局協助提供重測後地籍資料，地政局於 12/19 函復及提供納入規劃參考。並另檢送 3 件陳情意見納入規劃參考。 9.109/1/16 檢送「中部科學工業園區台中基地附近特定區計畫通盤檢討規劃案」現況資料蒐集及調查分析成果、計畫圖重製作業成果。 10.109/1/20 檢送「中部科學工業園區台中基地附近特定區計畫通盤檢討規劃案」通盤檢討公告徵求意見範圍圖一式十份及座談會企劃書，依規另案辦理公告公開徵求意見。 11.109/2/20 函請城鄉分署協助測量成果資料監審。109/2/25 簽辦公告公開徵求意見。 12.109/03/26 辦理公告徵求意見期間座談會，4/21~4/24 辦理地形驗收監驗。 13.109/8/31 重製疑義第五次研商會。 14.109/11/12 重製疑義第六次研商會。 15.1100121 檢送期中報告成果。 16.1100128 及 1100129 辦理機關協商會議。 17.1100310 召開期中報告審查會議 18.原定 1100520、1100528 召開工作會議討論變更草案，因受疫情影響取消，改採彙整書面意見。 19.1100603、1100611 工作會議 20.1100616 檢送期末報告 21.1100729 召開期末報告審查會議 22.1100826 面報秘書長 23.1100923、1101004 召開變更草案研商會議第 1、2 次
206	108AR00033	地政局/土地編定科/	「臺中市國土功能分區分類及使用地劃設作業」委託技術服務案	12,900	40	70	30	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 期末階段進行中
207	110AT00011	新聞局/新聞行政及流行音樂科/新聞行政及流行音樂科第二股	「2022 臺中市跨年晚會活動」採購案	12,000	40	70	30	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1.本案於 8/30 完成評選，9/11 完成議價決標。 2.刻正進行簽約作業，同時請廠商進行主視覺設計。
208	110AP00076	環保局/清潔隊管理科/清	110 年度特種清潔車輛購置	38,700	40	98	58	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
		潔隊管理科第二股	案					9 月 16 日清溝車已完成驗收,刻正核銷中
209	110AB00025	民政局/生命禮儀管理處/東海殯儀館	汰換東海館火化場 5~8 號火化爐	33,400	40	98	58	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商業申報竣工，本處於 110 年 9 月 8 日會同監造確認竣工無誤，訂於 110 年 10 月 1 日辦理驗收事宜。
210	110AP00075	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	110 年度採購密封壓縮式垃圾車 28 輛	75,600	40	100	60	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已辦理完成。

參、一般公文處理時效

一、一級機關

起迄日期：110/09/01 至 110/09/30

	應辦公文				已辦結公文統計											待辦公文統計			
	本月份新收件數	截至上月待辦件數	本月創稿數	合計	發文統計						小計	存查件數	辦結公文合計		發文平均使用日數	待辦公文統計		未逾辦理期限待辦件數	已逾辦理期限待辦件數
				(1)+(2)+(3)	6日以內(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結		(5)+(6)+(7)		(8)+(9)			(4)-(10)			
					件數	%	件數	%	件數	%			件數	%		件數	%		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)	(7)	(7)/(8)	(8)	(9)	(10)	(10)/(4)	(11)	(12)	(12)/(4)	(13)	(14)
合計	115,158	13,795	37,717	166,670	55,366	99.68	179	0.32	1	0.00	55,546	94,661	150,207	90.12	1.78	16,463	9.88	16,096	367
秘書處	786	84	232	1,102	237	99.16	2	0.84	0	-	239	761	1,000	90.74	1.27	102	9.26	102	0
民政局	2187	290	610	3,087	1214	99.92	1	0.08	0	-	1,215	1536	2,751	89.12	1.83	336	10.88	336	0
財政局	1018	108	321	1,447	414	99.52	2	0.48	0	-	416	915	1,331	91.98	1.48	116	8.02	116	0
教育局	6300	1141	3261	10,702	4731	100.00	0	-	0	-	4,731	4531	9,262	86.54	1.8	1,440	13.46	1,305	135
建設局	2253	340	631	3,224	676	99.41	4	0.59	0	-	680	2072	2,752	85.36	1.63	472	14.64	404	68
社會局	8739	1040	2275	12,054	4331	99.15	36	0.82	1	0.02	4,368	6313	10,681	88.61	2.41	1,373	11.39	1,359	14
警察局	3491	395	1085	4,971	2163	100.00	0	-	0	-	2,163	2375	4,538	91.29	1.37	433	8.71	427	6
衛生局	7557	919	1582	10,058	2226	99.96	1	0.04	0	-	2,227	6761	8,988	89.36	2.08	1,070	10.64	1,060	10
環境保護局	7582	1358	4067	13,007	4452	99.26	33	0.74	0	-	4,485	6850	11,335	87.15	2.03	1,672	12.85	1,652	20
地政局	3771	396	852	5,019	1940	99.64	7	0.36	0	-	1,947	2663	4,610	91.85	1.85	409	8.15	406	3
經濟發展局	6592	763	1254	8,609	1836	98.50	28	1.50	0	-	1,864	5895	7,759	90.13	2.4	850	9.87	848	2
新聞局	706	79	199	984	146	97.99	3	2.01	0	-	149	734	883	89.74	2.19	101	10.26	101	0
主計處	938	133	243	1,314	327	99.70	1	0.30	0	-	328	801	1,129	85.92	1.67	185	14.08	184	1
人事處	853	102	152	1,107	302	99.67	1	0.33	0	-	303	690	993	89.70	1.44	114	10.30	114	0
研考會	1284	145	279	1,708	302	100.00	0	-	0	-	302	1232	1,534	89.81	1.56	174	10.19	173	1
政風處	726	98	175	999	218	100.00	0	-	0	-	218	642	860	86.09	1.84	139	13.91	139	0
勞工局	4407	586	2032	7,025	2632	99.96	1	0.04	0	-	2,633	3751	6,384	90.88	1.81	641	9.12	639	2
水利局	7165	886	2375	10,426	3226	99.94	2	0.06	0	-	3,228	5922	9,150	87.76	2.28	1,276	12.24	1,254	22
地方稅務局	12007	1246	7095	20,348	9663	99.96	4	0.04	0	-	9,667	9593	19,260	94.65	1.04	1,088	5.35	1,086	2
農業局	3374	465	877	4,716	1514	99.54	7	0.46	0	-	1,521	2691	4,212	89.31	2.05	504	10.69	497	7
交通局	3521	424	1027	4,972	1376	99.64	5	0.36	0	-	1,381	3167	4,548	91.47	1.71	424	8.53	417	7
觀光旅遊局	1214	166	575	1,955	616	100.00	0	-	0	-	616	1099	1,715	87.72	1.9	240	12.28	238	2
法制局	2150	209	852	3,211	790	100.00	0	-	0	-	790	2098	2,888	89.94	1.45	323	10.06	323	0
消防局	5788	298	388	6,474	668	99.70	2	0.30	0	-	670	5444	6,114	94.44	1.58	360	5.56	359	1
文化局	1390	182	735	2,307	595	99.33	4	0.67	0	-	599	1402	2,001	86.74	1.88	306	13.26	295	11
客委會	478	38	134	650	106	100.00	0	-	0	-	106	491	597	91.85	1.64	53	8.15	53	0
都市發展局	16279	1460	3446	21,185	7296	99.59	30	0.41	0	-	7,326	12099	19,425	91.69	1.83	1,760	8.31	1,738	22
原民會	1005	141	244	1,390	376	99.47	2	0.53	0	-	378	846	1,224	88.06	2.61	166	11.94	166	0
運動局	1597	303	719	2,619	993	99.70	3	0.30	0	-	996	1287	2,283	87.17	1.74	336	12.83	305	31

二、區公所

起迄日期：110/09/01 至 110/09/30

	應辦公文				已辦結公文統計											待辦公文統計			
	本月份新收件數	截至上月待辦件數	本月創稿數	合計	發文統計						小計	存查件數	辦結公文合計		發文平均使用日數	待辦公文統計		未逾辦理期限待辦件數	已逾辦理期限待辦件數
				〔1〕+〔2〕+〔3〕	6日以內(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結		〔5〕+〔6〕+〔7〕		〔8〕+〔9〕			〔4〕-〔10〕			
					件數	%	件數	%	件數	%			件數	%		件數	%		
	〔1〕	〔2〕	〔3〕	〔4〕	〔5〕	〔5〕/〔8〕	〔6〕	〔6〕/〔8〕	〔7〕	〔7〕/〔8〕	〔8〕	〔9〕	〔10〕	〔10〕/〔4〕	〔11〕	〔12〕	〔12〕/〔4〕	〔13〕	〔14〕
合計	46,509	4,051	12,726	63,286	20,187	99.88	24	0.12	0	-	20,211	36,983	57,194	90.37	1.43	6,092	9.63	6,086	6
中區區公所	1036	65	225	1,326	324	100.00	0	-	0	-	324	907	1,231	92.84	1.34	95	7.16	95	0
東區區公所	1354	80	323	1,757	612	99.84	1	0.16	0	-	613	1004	1,617	92.03	1.4	140	7.97	140	0
西區區公所	1807	153	449	2,409	713	100.00	0	-	0	-	713	1516	2,229	92.53	1.27	180	7.47	180	0
南區區公所	1517	119	330	1,966	568	100.00	0	-	0	-	568	1215	1,783	90.69	1.44	183	9.31	183	0
北區區公所	1685	234	614	2,533	918	100.00	0	-	0	-	918	1301	2,219	87.60	1.96	314	12.40	314	0
西屯區公所	2239	142	785	3,166	1321	100.00	0	-	0	-	1,321	1614	2,935	92.70	1.13	231	7.30	231	0
南屯區公所	2112	129	535	2,776	1013	100.00	0	-	0	-	1,013	1562	2,575	92.76	1.23	201	7.24	201	0
北屯區公所	2537	160	718	3,415	1193	100.00	0	-	0	-	1,193	1828	3,021	88.46	1.5	394	11.54	394	0
豐原區公所	1898	200	648	2,746	967	100.00	0	-	0	-	967	1558	2,525	91.95	1.32	221	8.05	221	0
大里區公所	2039	228	676	2,943	943	100.00	0	-	0	-	943	1676	2,619	88.99	1.58	324	11.01	324	0
太平區公所	2429	199	890	3,518	1237	100.00	0	-	0	-	1,237	2035	3,272	93.01	1.03	246	6.99	246	0
清水區公所	1680	132	407	2,219	741	100.00	0	-	0	-	741	1270	2,011	90.63	1.38	208	9.37	207	1
沙鹿區公所	1574	92	430	2,096	643	100.00	0	-	0	-	643	1325	1,968	93.89	0.84	128	6.11	128	0
大甲區公所	1633	132	496	2,261	785	100.00	0	-	0	-	785	1272	2,057	90.98	1.51	204	9.02	204	0
東勢區公所	1419	117	269	1,805	508	100.00	0	-	0	-	508	1111	1,619	89.70	1.56	186	10.30	186	0
梧棲區公所	1341	123	418	1,882	542	100.00	0	-	0	-	542	1153	1,695	90.06	1.41	187	9.94	187	0
烏日區公所	1551	152	414	2,117	670	100.00	0	-	0	-	670	1245	1,915	90.46	1.3	202	9.54	202	0
神岡區公所	1452	136	284	1,872	600	100.00	0	-	0	-	600	1077	1,677	89.58	1.69	195	10.42	195	0
大肚區公所	1334	148	188	1,670	380	100.00	0	-	0	-	380	1065	1,445	86.53	1.71	225	13.47	225	0
大雅區公所	1609	182	537	2,328	770	100.00	0	-	0	-	770	1293	2,063	88.62	1.91	265	11.38	265	0
后里區公所	1566	212	425	2,203	701	100.00	0	-	0	-	701	1218	1,919	87.11	1.51	284	12.89	284	0
霧峰區公所	1590	113	579	2,282	781	100.00	0	-	0	-	781	1311	2,092	91.67	1.46	190	8.33	190	0
潭子區公所	1532	105	406	2,043	658	100.00	0	-	0	-	658	1218	1,876	91.83	1.08	167	8.17	167	0
龍井區公所	1462	102	366	1,930	647	100.00	0	-	0	-	647	1097	1,744	90.36	1.35	186	9.64	186	0
外埔區公所	1263	85	163	1,511	335	100.00	0	-	0	-	335	985	1,320	87.36	1.64	191	12.64	191	0
和平區公所	1484	182	500	2,166	662	96.64	23	3.36	0	-	685	1219	1,904	87.90	2.18	262	12.10	261	1
石岡區公所	1062	74	151	1,287	267	100.00	0	-	0	-	267	888	1,155	89.74	1.02	132	10.26	132	0
大安區公所	1191	122	232	1,545	361	100.00	0	-	0	-	361	984	1,345	87.06	1.55	200	12.94	200	0
新社區公所	1113	133	268	1,514	327	100.00	0	-	0	-	327	1036	1,363	90.03	1.42	151	9.97	147	4

肆、人民陳情案件管制情形

一、本府及市長室交辦(一級機關含所屬機關)

資料期間：110 年 09 月 01 日至 110 年 09 月 30 日
資料下載日期：110 年 10 月 5 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積		594	0	37	5	20	19	64	27	112	20	10	3	27	21	57	4	74	30	5	33	7	2	10	0	1	0	4	0	1	0	1
・本月件數		76	0	3	0	3	3	8	3	18	0	2	4	3	3	7	1	3	4	0	4	1	0	5	0	0	0	1	0	0	0	0
・累　　計		670	0	40	5	23	22	72	30	130	20	12	7	30	24	64	5	77	34	5	37	8	2	15	0	1	0	5	0	1	0	1
資料來源・本府		8	0	1	0	1	0	1	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・市長室		68	0	2	0	2	3	7	3	15	0	2	4	3	3	6	1	3	4	0	3	1	0	5	0	0	0	1	0	0	0	0
已結	合　　計	45	0	2	0	3	1	4	3	6	0	2	1	3	2	6	0	2	2	0	3	0	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0
	依　　限	42	0	2	0	3	1	2	3	6	0	2	1	3	2	6	0	2	2	0	3	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾　　限	3	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	占受理件數百分比	59.21	0.00	66.67	0.00	100.00	33.33	50.00	100.00	33.33	0.00	100.00	25.00	100.00	66.67	85.71	0.00	66.67	50.00	0.00	75.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合　計	31	0	1	0	0	2	4	0	12	0	0	3	0	1	1	1	1	2	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	29	0	1	0	0	2	2	0	12	0	0	3	0	1	1	1	1	2	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	42	0	2	0	3	1	4	3	6	0	2	1	3	1	6	0	2	2	0	3	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理（存查）	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

本府及市長室交辦(區公所)

資料期間：110 年 09 月 01 日至 110 年 09 月 30 日
資料下載日期：110 年 10 月 5 日

項目		總計	臺中市中區公所	臺中市東區公所	臺中市西區公所	臺中市南區公所	臺中市北區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧棲區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
受理情形・上月累積		41	0	2	4	1	6	1	1	5	5	3	2	0	0	3	0	0	0	1	1	1	1	1	2	1	0	0	0	0
・本月件數		2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・累　　計		43	0	2	5	1	7	1	1	5	5	3	2	0	0	3	0	0	0	1	1	1	1	1	2	1	0	0	0	0
資料來源・本府		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・市長室		2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合　　計	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依　　限	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾　　限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合　計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理（存查）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

二、 服務中心受理(一級機關含所屬機關)

資料期間：110 年 09 月 01 日至 110 年 09 月 30 日
資料下載日期：110 年 10 月 5 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	臺中捷運股份有限公司
受理情形	・上月累積	413	0	5	0	1	103	13	68	17	5	0	6	11	3	146	0	13	11	0	3	2	0	1	0	0	0	3	0	0	1	1
	・本月件數	54	0	0	1	0	19	0	3	1	0	0	0	2	0	21	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	1	0
	・累　　計	467	0	5	1	1	122	13	71	18	5	0	6	13	3	167	0	14	12	0	3	2	0	2	0	0	1	5	0	0	2	1
已結	合　　計	42	0	0	1	0	16	0	2	0	0	0	0	1	0	16	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	1	0
	依　　限	42	0	0	1	0	16	0	2	0	0	0	0	1	0	16	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	1	0
	逾　　限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	77.78	0.00	0.00	100.00	0.00	84.21	0.00	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	76.19	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00
未結	合　計	12	0	0	0	0	3	0	1	1	0	0	0	1	0	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	12	0	0	0	0	3	0	1	1	0	0	0	1	0	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	41	0	0	0	0	16	0	2	0	0	0	0	1	0	16	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	1	0
	・轉權責機關處理	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

服務中心受理(區公所)

資料期間：110 年 09 月 01 日至 110 年 09 月 30 日
資料下載日期：110 年 10 月 5 日

項目		總計	臺中市中區公所	臺中市東區公所	臺中市西區公所	臺中市南區公所	臺中市北區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧棲區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
受理情形・上月累積		6	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	・本月件數	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	・累　　計	7	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
已結	合　　計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	依　　限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	逾　　限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
未結	合　計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理（存查）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

三、市政信箱受理(一級機關含所屬機關)

資料期間：110 年 09 月 01 日至 110 年 09 月 30 日
資料下載日期：110 年 10 月 5 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	臺中捷運股份有限公司
受理情形	・上月累積	29786	49	293	62	1006	1068	2307	3277	3490	367	568	235	512	880	5543	443	4486	4005	121	269	79	51	252	11	28	19	94	3	1	185	82
	・本月件數	4419	5	39	14	186	83	316	454	484	37	77	25	51	107	729	46	1050	549	10	33	18	6	37	1	2	1	5	2	0	47	5
	・累　計	34205	54	332	76	1192	1151	2623	3731	3974	404	645	260	563	987	6272	489	5536	4554	131	302	97	57	289	12	30	20	99	5	1	232	87
資料來源・陳情整合平台		4419	5	39	14	186	83	316	454	484	37	77	25	51	107	729	46	1050	549	10	33	18	6	37	1	2	1	5	2	0	47	5
已結	合　計	3219	4	35	13	131	65	238	414	272	24	30	23	44	71	469	34	847	370	8	28	15	5	28	1	2	1	5	2	0	35	5
	依　限	3158	4	35	13	130	65	192	407	267	23	30	23	44	71	469	34	847	370	8	28	15	5	28	1	2	1	5	2	0	34	5
	逾　限	61	0	0	0	1	0	46	7	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	占受理件數百分比	72.84	80.00	89.74	92.86	70.43	78.31	75.32	91.19	56.20	64.86	38.96	92.00	86.27	66.36	64.33	73.91	80.67	67.40	80.00	84.85	83.33	83.33	75.68	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	74.47	100.00
未結	合　計	1200	1	4	1	55	18	78	40	212	13	47	2	7	36	260	12	203	179	2	5	3	1	9	0	0	0	0	0	0	12	0
	未逾限	1176	1	4	1	54	18	62	40	208	12	47	2	7	35	260	12	203	178	2	5	3	1	9	0	0	0	0	0	0	12	0
	已逾限	24	0	0	0	1	0	16	0	4	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	3091	4	35	10	119	57	222	397	266	18	28	23	44	61	462	33	838	369	6	28	14	3	3	1	2	1	5	2	0	35	5
	・轉權責機關處理	121	0	0	3	11	8	16	17	4	6	2	0	0	10	5	1	9	0	2	0	1	1	25	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	7	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		9	0	1	0	1	0	1	2	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

市政信箱受理(區公所)

資料期間：110 年 09 月 01 日至 110 年 09 月 30 日

資料下載日期：110 年 10 月 5 日

項目		總計	臺中市中區公所	臺中市東區公所	臺中市西區公所	臺中市南區公所	臺中市北區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧棲區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
受理情形・上月累積		2031	13	35	51	38	61	80	58	93	215	219	187	93	134	50	26	80	79	78	62	82	30	53	70	93	14	14	14	9
	・本月件數	288	1	1	5	23	11	12	7	10	27	35	30	8	17	5	2	8	8	11	2	14	3	15	10	16	1	5	0	1
	・累　　計	2319	14	36	56	61	72	92	65	103	242	254	217	101	151	55	28	88	87	89	64	96	33	68	80	109	15	19	14	10
資料來源・陳情整合平台		288	1	1	5	23	11	12	7	10	27	35	30	8	17	5	2	8	8	11	2	14	3	15	10	16	1	5	0	1
已結	合　　計	251	1	1	3	22	8	12	6	6	25	30	23	8	16	5	2	7	8	10	2	10	2	15	9	14	0	5	0	1
	依　　限	251	1	1	3	22	8	12	6	6	25	30	23	8	16	5	2	7	8	10	2	10	2	15	9	14	0	5	0	1
	逾　　限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	87.15	100.00	100.00	60.00	95.65	72.73	100.00	85.71	60.00	92.59	85.71	76.67	100.00	94.12	100.00	100.00	87.50	100.00	90.91	100.00	71.43	66.67	100.00	90.00	87.50	0.00	100.00	0.00	100.00
未結	合　計	37	0	0	2	1	3	0	1	4	2	5	7	0	1	0	0	1	0	1	0	4	1	0	1	2	1	0	0	0
	未逾限	37	0	0	2	1	3	0	1	4	2	5	7	0	1	0	0	1	0	1	0	4	1	0	1	2	1	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	238	1	1	3	22	8	12	6	6	23	27	23	7	16	5	2	6	7	10	1	9	2	15	9	12	0	4	0	1
	・轉權責機關處理	13	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	2	0	1	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

四、1999 話務中心受理(一級機關含所屬機關)

資料期間：110 年 09 月 01 日至 110 年 09 月 30 日
資料下載日期：110 年 10 月 5 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	臺中捷運股份有限公司
受理情形	・上月累積	70166	78	812	191	1802	5739	8882	15718	5984	1721	1349	599	1147	924	9494	729	4728	7562	289	417	185	139	461	10	24	10	466	16	6	518	166
	・本月件數	8878	10	84	16	300	492	1323	1875	752	204	190	84	145	119	1309	75	601	992	34	68	16	15	59	0	1	2	45	2	2	58	5
	・累　計	79044	88	896	207	2102	6231	10205	17593	6736	1925	1539	683	1292	1043	10803	804	5329	8554	323	485	201	154	520	10	25	12	511	18	8	576	171
已結	合　計	6662	8	70	16	244	399	1038	1767	374	172	114	67	118	80	795	48	426	658	30	54	15	12	50	0	1	1	44	2	2	52	5
	依　限	6378	8	70	16	243	399	799	1736	365	172	112	67	118	80	795	48	425	658	29	54	15	12	50	0	1	1	44	2	2	52	5
	逾　限	284	0	0	0	1	0	239	31	9	0	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	75.04	80.00	83.33	100.00	81.33	81.10	78.46	94.24	49.73	84.31	60.00	79.76	81.38	67.23	60.73	64.00	70.88	66.33	88.24	79.41	93.75	80.00	84.75	0.00	100.00	50.00	97.78	100.00	100.00	89.66	100.00
未結	合　計	2216	2	14	0	56	93	285	108	378	32	76	17	27	39	514	27	175	334	4	14	1	3	9	0	0	1	1	0	0	6	0
	未逾限	2147	2	14	0	56	93	227	108	371	31	73	17	27	39	514	27	175	334	4	14	1	3	9	0	0	1	1	0	0	6	0
	已逾限	69	0	0	0	0	0	58	0	7	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	6295	8	67	6	232	349	959	1701	362	143	114	63	117	56	778	44	420	647	29	54	15	12	12	0	1	1	44	2	2	52	5
	・轉權責機關處理	320	0	3	10	11	50	79	56	4	29	0	4	0	21	7	4	3	0	1	0	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	47	0	0	0	1	0	0	10	8	0	0	0	1	3	10	0	3	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		128	1	2	0	1	0	2	68	0	3	0	0	3	0	11	1	5	12	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

1999 話務中心受理(區公所)

資料期間：110 年 09 月 01 日至 110 年 09 月 30 日
資料下載日期：110 年 10 月 5 日

項目		總計	臺中市中區公所	臺中市東區公所	臺中市西區公所	臺中市南區公所	臺中市北區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧棲區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
受理情形	・上月累積	5106	43	59	172	86	188	177	143	210	486	514	461	276	295	130	90	124	273	145	107	308	99	102	237	209	66	39	25	42
	・本月件數	764	2	12	16	18	24	22	26	27	64	96	97	38	37	18	14	22	33	24	8	38	22	16	42	29	8	4	3	4
	・累　　計	5870	45	71	188	104	212	199	169	237	550	610	558	314	332	148	104	146	306	169	115	346	121	118	279	238	74	43	28	46
已結	合　　計	654	2	12	15	17	15	22	16	18	52	84	79	36	37	17	12	20	33	14	7	31	19	15	40	24	6	4	3	4
	依　　限	654	2	12	15	17	15	22	16	18	52	84	79	36	37	17	12	20	33	14	7	31	19	15	40	24	6	4	3	4
	逾　　限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	85.60	100.00	100.00	93.75	94.44	62.50	100.00	61.54	66.67	81.25	87.50	81.44	94.74	100.00	94.44	85.71	90.91	100.00	58.33	87.50	81.58	86.36	93.75	95.24	82.76	75.00	100.00	100.00	100.00
未結	合　計	110	0	0	1	1	9	0	10	9	12	12	18	2	0	1	2	2	0	10	1	7	3	1	2	5	2	0	0	0
	未逾限	110	0	0	1	1	9	0	10	9	12	12	18	2	0	1	2	2	0	10	1	7	3	1	2	5	2	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	617	2	12	15	17	15	19	16	18	48	82	79	28	35	16	10	18	30	13	5	29	19	15	39	21	5	4	3	4
	・轉權責機關處理	33	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	0	8	2	1	2	2	3	1	2	2	0	0	0	3	1	0	0	0
	・不予處理(存查)	4	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
鼓勵件數		8	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關含所屬機關)

資料期間：110 年 09 月 01 日至 110 年 09 月 30 日
資料下載日期：110 年 10 月 5 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積		1679	0	30	1	45	46	49	85	106	7	39	1	85	35	759	36	54	65	148	33	19	2	3	0	2	3	8	0	1	11	6
・本月件數		103	0	2	0	5	2	6	7	19	0	1	0	2	2	30	1	8	5	0	2	7	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0
・累　　計		1782	0	32	1	50	48	55	92	125	7	40	1	87	37	789	37	62	70	148	35	26	3	3	0	3	3	10	0	1	11	6
資料來源・總統府		21	0	1	0	3	1	0	1	4	0	0	0	2	0	4	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・行政院		74	0	1	0	2	1	6	5	11	0	1	0	0	1	26	1	5	3	0	2	7	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
・監察院		7	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
・其他		1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合　計	53	0	2	0	1	2	2	5	12	0	0	0	2	1	6	1	6	4	0	2	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	依　限	52	0	2	0	1	2	2	5	11	0	0	0	2	1	6	1	6	4	0	2	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	逾　限	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	51.46	0.00	100.00	0.00	20.00	100.00	33.33	71.43	63.16	0.00	0.00	0.00	100.00	50.00	20.00	100.00	75.00	80.00	0.00	100.00	85.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合　計	50	0	0	0	4	0	4	2	7	0	1	0	0	1	24	0	2	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0
	未逾限	50	0	0	0	4	0	4	2	7	0	1	0	0	1	24	0	2	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	50	0	2	0	1	1	2	4	12	0	0	0	2	0	6	1	6	4	0	2	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	3	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)

資料期間：110 年 09 月 01 日至 110 年 09 月 30 日
資料下載日期：110 年 10 月 5 日

項目		總計	臺中市中區公所	臺中市東區公所	臺中市西區公所	臺中市南區公所	臺中市北區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧棲區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
受理情形・上月累積		65	0	2	0	3	1	1	0	4	1	43	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	5	0	0	0	0	0
	・本月件數	7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・累　　計	72	0	2	0	3	1	1	0	5	1	49	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	5	0	0	0	0	0
資料來源・總統府		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・行政院	7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・監察院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合　　計	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依　　限	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾　　限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	85.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合　　計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理（存查）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。