110年12月列管案件月報

臺中市政府
研究發展考核委員會
Research, Development and Evaluation Commission, Taichung City Government

目　　錄

概述 1

壹、市政會議指示事項辦理情形 3

貳、研究計畫及府列管標案辦理情形 31

一、研究計畫 31

二、府列管標案 34

(一)　學校工程 34
(二)　道路橋梁工程 42
(三)　交通工程 49
(四)　水利工程 51
(五)　水土保持工程 61
(六)　公有建築工程 62
(七)　環保工程 76
(八)　景觀及綠化工程 77
(九)　觀光遊憩工程 79
(十)　重劃工程區段徵收工程 81
(十一) 災修工程 83
(十二) 其他(財務及勞務採購案用) 84

參、一般公文處理時效 126

一、一級機關 126

二、區公所 127

肆、人民陳情案件管制情形 128

一、本府及市長室交辦(一級機關含所屬機關) 128

本府及市長室交辦(區公所) 129
二、服務中心受理(一級機關含所屬機關) 130
服務中心受理(區公所) 131
三、市政信箱受理(一級機關含所屬機關) 132
市政信箱受理(區公所) 133
四、1999 話務中心受理(一級機關含所屬機關) 134
1999 話務中心受理(區公所) 135
五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關含所屬機關) 136
總統府、行政院等上級機關交辦(區公所) 137

概述

壹、市政會議指示事項辦理情形

110 年 12 月份各機關市政會議辦理情形如案件一覽表，詳 P3~P30。

貳、研究計畫及府列管標案辦理情形

一、研究計畫：

110 年度計畫總計 3 案，進度符合者計 2 案，解除列管者計 1 案，各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳 P31-P33。

二、府列管標案：

110 年 12 月份總計列管 455 案，進度符合者計 412 案；進度落後者計 25 案；解除列管者計 18 案。

12 類列管標案落後件數及比率如下表，各標案截至 110 年度 12 月份辦理情形詳見 P34~P125。

110 年 12 月府列管標案落後比率統計表

工程類別	學校工程	道路橋梁工程	交通工程	水利工程	水土保持工程	公有建築工程	環保工程	景觀及綠化工程	觀光遊憩工程	重劃工程區段徵收工程	災修工程	其他類(財物及勞務採購)	合計
落後件數(A)	3	4	0	4	0	4	0	2	0	0	0	8	25
落後件數比率(A/B)	6.00%	10.53%	0.00%	10.00%	0.00%	6.06%	0.00%	16.67%	0.00%	0.00%	0.00%	3.74%	5.49%
總件數(B)	50	38	10	40	2	66	1	12	9	10	3	214	455
占整體落後比率	12.00%	16.00%	0.00%	16.00%	0.00%	16.00%	0.00%	8.00%	0.00%	0.00%	0.00%	32.00%	100.00%

參、一般公文處理時效

一、110 年 12 月份一級機關發文平均使用日數為 1.81 天，詳見 P126。

二、110 年 12 月份區公所發文平均使用日數為 1.54 天，詳見 P127。

肆、人民陳情案件管制情形

110 年 12 月份新收案件數共受理 1 萬 2,560 件，較 11 月份受理件數 1 萬 4,795 件，減少 15.11%。陳情案件報表包含下列五大項：

一、本府及市長室交辦：

共受理 100 件，逾限未結案件共計 1 件，逾限未結案比率 1%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P128~P129。

二、服務中心受理：

共受理 71 件，無逾限未結案件，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P130~P131。

三、市政信箱受理：

共受理 3,400 件，逾限未結案件共計 3 件，逾限未結案比率 0.09%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P132~P133。

四、1999 話務中心受理：

共受理 8,863 件，逾限未結案件共計 16 件，逾限未結案比率 0.18%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P134~P135。

五、總統府、行政院等上級機關交辦：

共受理 126 件，逾限未結案件共計 1 件，逾限未結案比率 0.79%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P136~P137。

壹、市政會議指示事項辦理情形

臺中市政府第514次市政會議列管案件一覽表

會議日期：110年12月21日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	由於臺中市議會舉行市政總質詢，本人及一級機關首長前往備詢，因此市政會議停開兩週，本週起恢復辦理。臺中購物節活動自10月10日開始，搭配中央五倍券發放效應，消費登錄金額一舉突破290億元，APP下載人次將近110萬人次，成為全臺購物節辦得最好的縣市之一;壓軸大獎-千萬好宅也將於今日抽出，感謝市民及各地民眾支持，	本府各機關	01	遵照辦理。

臺中市政府第514次市政會議列管案件一覽表

會議日期：110年12月21日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	帶動臺中市後疫情消費商機，創造驚人成效。但我們並不因此自滿，市府拚經濟一檔接一檔，臺中購物節、十大伴手禮票選之後，後續還有聖誕燈會、跨年晚會、各大市場年節採購活動以及中臺灣元宵燈會等接續上檔，期盼大家一起拚經濟！			
2	目前本市新冠肺炎疫苗第一劑接種率已經超過 83%，為持續衝高接種率，本市啟動人潮聚集場所疫苗接	本府各機關	02	遵照辦理。

臺中市政府第514次市政會議列管案件一覽表

會議日期：110年12月21日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	種站，獲得16處業者支持，自12月11日起於百貨或賣場等地點進行疫苗接種服務。另為服務外籍移工，本府結合移民署、勞工局、衛生局、基層診所等於東協廣場開設接種站，強化臺中市安全防護網，共同守護城市健康!			
3	為陪伴市民歡慶佳節，市府在全市多個地點打造溫馨、絕美的光環境，塑造溫馨節慶氣氛，歡迎民眾前往觀賞：	本府各機關	03	遵照辦理。

臺中市政府第514次市政會議列管案件一覽表

會議日期：110年12月21日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	一、第三屆石岡花漾藝術燈節 12月 19 日在情人木橋旁熱鬧登場，今年以活力浪漫為主題，打造「石岡·勁壩超光樂園」，將特有的水漾自然、森林療癒，結合光壩的絢麗、光樂園符號的融合呈現，展期至明年2月15日。 二、豐原葫蘆墩公園是附近民眾平日休憩運動的好地方，今年市府在此舉辦「2021豐原光影藝			

臺中市政府第514次市政會議列管案件一覽表

會議日期：110年12月21日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	術展」，於12月24日點燈，除了慶祝聖誕節，更結合意境燈飾作品的展出，讓葫蘆墩公園在夜間更加美麗，展期自明年1月9日止。 三、舊臺中火車站前廣場布置全國獨家10米高的「有你珍好」珍珠奶茶耶誕樹，美麗光景一路延伸到柳川、綠川，其中綠川水面有「甜到會麋鹿」駐足、柳川則有 20 公尺高的「垂涎			

臺中市政府第514次市政會議列管案件一覽表

會議日期：110年12月21日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	60尺」水水耶誕樹，自12月24日盛大登場，流動循環的水光雕絕對讓人驚呼不已，展期至明年1月9日。 四、建設局於本市多處公園佈燈，其中，水湳中央公園有充滿童趣的「時空光廊」，紅色的旋轉木馬搭配一旁的立體紅色小禮物模型，在夜晚時還會點上溫暖的黃色燈飾，是一座小小的聖誕樂園；中臺灣元宵燈會			

臺中市政府第514次市政會議列管案件一覽表

會議日期：110年12月21日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	則於文心森林公園舉行。 五、臺中捷運綠線自今年4月正式通車後首次迎接聖誕節，車站也進行妝點，中捷市政府站外設置了10米高的「夢幻冰藍色聖誕樹」，12月20日已舉辦點燈儀式,1號出口也將舉辦6場聖誕市集，全國第一臺會移動的捷運扭蛋車也會在12月25日首度曝光，民眾轉扭蛋就有機會得到限量「小綠綠祈福			

臺中市政府第514次市政會議列管案件一覽表

會議日期：110年12月21日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	御守」，讓大家轉出好運！中捷吉祥物「小綠綠」會不定時現身聖誕市集現場，隨機發送精美小禮物；聖誕節前夕聖誕老公公更將不定時出現在捷運列車或車站，除了帶給遊客驚喜，也營造充滿樂趣的節慶氛圍。 六、為迎接即將到來的聖誕節、跨年等節慶，市府於本市各區選定一條重要道路加以裝飾、點			

臺中市政府第514次市政會議列管案件一覽表

會議日期：110年12月21日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	綴，以惠中路為例，已由西屯區公所、南屯區公所共同規劃具聖誕節意象之街景。			
4	2022跨年晚會，目前規劃於12月31日晚間七點在臺中水湳中央公園正式開唱，邀請多組天王、天后、天團級別的卡司輪番演出，預計長達6小時不間斷的精彩表演，用歌聲陪大家迎向全新的一年；惟目前仍處防疫期間，市府除了持續相關防疫作為外，也將隨時視疫情狀況	新聞局	04	跨年晚會籌備期間已開過3次跨局處會議、1次交通疏導籌備會議及多次現場會勘，目前籌備已近尾聲。防疫部分，活動開始前已於市政新聞、電視跑馬、記者會、網路媒體等管道持續宣導跨年晚會全程須佩戴口罩、禁止飲食，並加強宣導居家檢疫、居家隔離及自主健康

臺中市政府第514次市政會議列管案件一覽表

會議日期：110年12月21日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	滾動調整晚會舉行方式。			管理者不得入場。晚會會場將開放3 個入口供民眾進場，每個入口皆落實量測體溫、手部消毒及實聯制等作為，場內將有工作人員持續巡視是否有未佩帶口罩及違反飲食規定者，發現違規者將通報衛生局開罰。
5	「中華民國電子競技運動協會」舉辦的「2021 第三屆大專盃電競錦標賽」在12月18日舉行「英雄聯盟」項目決賽，最終由臺中地主隊弘光	運動局	05	本局積極與本市發展電競學校、電競相關團體及企業合作，109年11月邀請中臺灣電競專班學校及產官界代表進行交流，簽訂電競人才培

臺中市政府第514次市政會議列管案件一覽表

會議日期：110年12月21日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	科技大學奪冠，恭喜得獎團隊。市府長年致力於電競產業，每年更編列預算舉辦電競嘉年華活動，並與學校合作積極培養在地好手，而今年臺中電競成績大放異彩，在全運會一舉奪下兩金一銀，多年耕耘終於開花結果，未來市府也將持續結合學校、產業界資源，培養專業人才，打造臺中成為電競酷城市。			育備忘錄，宣示「中臺灣電競聯盟」成立，成員包括中華民國電子競技運動協會、弘光科技大學、青年高中、宜寧高中、致用高中、明台高中等多所電競推展學校，110 年辦理包括弘光盃、不老電競大賽、大專盃、LINDY 盃等，111 年將舉辦「中台灣電競聯盟電競大賽」，提供多元賽事舞台；110 年全國運動會首次納入電子競技，本局及早與本市電子競技運動委員會展開遴選與組

臺中市政府第514次市政會議列管案件一覽表

會議日期：110年12月21日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				訓機制組成代表隊，在大賽中包辦個人賽《爐石戰記》及團體賽《英雄聯盟》金牌榮耀，並持續辦理「臺中市市長盃電競錦標賽」，發掘電競人才。為持續結合學校、產業界資源，本局希透過「2022臺中電競嘉年華活動」延續電競熱潮，培育競技專才方面，結合各校特色賽事共同主辦，提高競賽水準；全民電競參與方面，透過電競嘉年華活動邀請各校、業界師資、甚至職業選

臺中市政府第514次市政會議列管案件一覽表

會議日期：110年12月21日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				手舉辦論壇講座，帶動本市發展電競運動風氣。
6	「2022 第十三屆臺中市十大伴手禮」首獎名單已公布，歲末年終將迎來聖誕節、跨年及農曆春節，正是送禮的好時節，歡迎民眾選購本市十大伴手禮，也請各機關積極協助宣傳。	本府各機關	06	遵照辦理。
7	針對今日農業局(海岸資源漁業發展所)「海洋魚苗放流計畫 創造豐沛漁業資源及提升漁民收益」專案	本府各機關	07	遵照辦理。

臺中市政府第514次市政會議列管案件一覽表

會議日期：110年12月21日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	報告，黃副市長提示，臺灣四面環海，海洋生態的保育對我們相當重要，透過今日的簡報，讓大家對臺中市的漁業資源產業型態及配合中央的放流計畫有進一步的了解，也感謝許多民間團體對海洋資源或淨灘活動的付出與努力，對海岸的保護跟生態維護很有幫助，也請大家繼續為保護臺灣海洋生態而努力。			
8	市政會議通過之墊付案請府會聯絡小組積極協助與議會溝通或循非議	府會聯絡小組	08	已轉知各局處非議會期間，務必盡早至議長室完成請託並行文議會請

臺中市政府第514次市政會議列管案件一覽表

會議日期：110年12月21日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	會期間請託議長等方式辦理，及時掌握行政流程，以利市政推展順利。			求同意先行墊付。
9	臺中市客家事務委員會出版之「聽·看臺中客」第四期已經出刊，內容包羅萬象，除了有創意的封面之外，也有本市推動客家文化的相關成果，請公布於網站供民眾瀏覽，也請各機關積極宣傳。	客家事務委員會	09	本會已於110年12月6日於官網上傳電子書供民眾瀏覽。
		本府各機關	09	遵照辦理。

臺中市政府第515次市政會議列管案件一覽表

會議日期：110年12月28日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	本次是今(110)年最後一次市政會議，因應COVID-19疫情趨緩，我們將恢復隔周到各區辦理行動市政會議，下一次(111年1月4日)市政會議即將移師到北屯區召開，邀請當地市議員及里長等與會，與市府團隊面對面溝通，使市府各項施政更貼近在地需求。	本府各機關	01	遵照辦理。
2	元旦、農曆春節、元宵節即將來臨，市府舉辦一系列慶祝活動、燈展，如石岡花漾藝術燈節、豐原光影藝	本府各機關	02	遵照辦理。

臺中市政府第515次市政會議列管案件一覽表

會議日期：110年12月28日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	術展、水湳中央公園時光空廊等，請各局處、各區公所加強行銷，也請市民觀展時戴好口罩、勤洗手，大家一起落實防疫，才能過好年、過好節。			
3	本市平時居家檢疫人數約在 1,500 人左右，適逢農曆春節假期，國外遊子陸續返國，自12月中旬以來居家檢疫人數倍增，每日約可達到 3,000 人。為因應返臺居家檢疫措施，中央提出三種居檢方案供民眾	本府各機關	03	遵照辦理。

臺中市政府第515次市政會議列管案件一覽表

會議日期：110年12月28日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	選擇，分別為14+7、10+4+7、7+7+7三種方案，無論採取何種方案，其在家自主管理及居家檢疫期間，同住家人最好採一人一室，勿共桌吃飯、接觸等，提高警覺保持距離，以避免疫情破口。			
4	日前高雄酒駕事件造成1死3傷悲劇，令人悚目驚心，為避免類似情形發生，本市自12月1日執行「掃除醉犯專案」勤務，擴大取締酒駕。截至12月26日止投入之警力達	警察局	04	一、針對本市易發生酒後駕車時(路)段及區域，自110年12月1日起執行「掃除醉犯」專案，藉由多盤檢攻勢，強化勤務作為，統計截至111年1月

臺中市政府第515次市政會議列管案件一覽表

會議日期：110年12月28日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	41,288人次，共取締593件，371人移送法辦，感謝警察同仁的辛勞。為因應春節期間宴飲歡聚活動較多，本專案將持續至2月28日止，在此重申對於酒駕事件我們不予寬貸，也呼籲駕駛千萬不要心存僥倖，忽略酒後駕車的危險性。			5日止，運用警力4萬5,966人次，取締違規824件，移送法辦470人。 二、110年12月28日起執行連續3日大執法勤務，取締酒後駕車違規67件，移送法辦53人；12月31日起元旦連續假期，更擴大執行連續3日全國性取締酒後駕車勤務，取締違規76件，移送法辦55人。 三、本局於攻勢勤務外，致力推動

臺中市政府第515次市政會議列管案件一覽表

會議日期：110年12月28日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				「斷源專案」，除加強售酒餐廳、小吃部及KTV 等公共場所宣導，更鼓勵業者主動適時提出「代客駕車」、「指定駕駛」、「勿酒後駕車」及「善用大眾運輸工具」等防範措施，努力做好從源頭斷絕，深根型防制酒駕作為。
		本府各機關	04	遵照辦理。
5	針對今日文化局（文化資產處)「傳揚無形・文資加值」專案報告，市	文化局	05	有關本府各項指定、登錄之有形文化資產(古蹟、歷史建築、文化景

臺中市政府第515次市政會議列管案件一覽表

會議日期：110年12月28日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	府重視臺中文化資產，無論歷史建築、古蹟、文化景觀遺址等數量均呈現成長趨勢，本府對文資保護相當不遺餘力，籲請大家尊重並珍惜這些資源，也請文化局將文資相關資訊公布於網站，供民眾查詢、瀏覽。			觀、紀念建築、聚落建築群、考古遺址、古物)、無形文化資產(民俗、傳統工藝、傳統表演藝術、口述傳統、文化資產保存技術)，皆已公布於臺中市文化資產處網站，一一臚列供民眾查詢、瀏覽，並針對開放參觀導覽者，設置預約導覽申請，由志工現場導覽，宣揚本府文化資產保存教育，落實本市文化資產保存政策。
6	因應電子通訊軟體之發達，為提升	秘書處	06	為強化府本部及本處同仁對社交工

臺中市政府第515次市政會議列管案件一覽表

會議日期：110年12月28日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	同仁資訊安全意識，本府資訊中心每年進行2次電子郵件社交工程演練，包含開啟郵件、點擊連結、開啟附件3個演練項目，測試結果，部分機關有待加強，各項成績倒數前2名如下：開啟郵件項目，烏日區及后里區公所成績需注意提升；點擊連結項目，經發局與首長辦公室(參議、參事室)成績未甚理想；開啟附件項目則是原民會跟交通局需再加強注意。資訊中心每年抽			程之防範意識，以提升資訊安全能力，將確實執行以下工作項目： 一、對每位新進同仁進行個別資安教育宣導，請同仁確實遵守，勿開啟來源不明郵件及其附件檔或點擊外部連結，公務信箱不得用於非公務行為。 二、請未通過測驗同仁之長官督導所屬同仁加強防範社交工程電子郵件攻擊。 三、請未參加之新進同仁及未通過

臺中市政府第515次市政會議列管案件一覽表

會議日期：110年12月28日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	測，仍有少數同仁未通過測驗，請上述相關單位加強宣導，尤其是新進同仁抽測未過比例較高，請各機關首長提醒加強注意，以維資訊安全。			測驗之同仁，務必出席資安相關教育訓練。 四、於演練前加強宣導應注意事項。
		經濟發展局	06	一、已於110年12月27日171100067417簽會辦請各科加強宣導勿開啟來源不明郵件及其附件檔或點擊外部連結，設定關閉預覽郵件視窗及以純文字模式讀取信件。併於110年12月29日由秘書室主任於晨會報告請各科科長協助督促

臺中市政府第515次市政會議列管案件一覽表

會議日期：110年12月28日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				同仁資安防護相關警惕意識。 二、擬於111年辦理本局資訊安全教育訓練，由新進同仁修先參與，提升本局同仁資訊安全意識。
		交通局	06	一、本案已依本府110年12月23日府授資網字第1100339581號來文，簽請本局暨所屬機關同仁提升資訊安全意識。 二、本案已於上揭簽陳，請同仁配合辦理下列事項:

臺中市政府第515次市政會議列管案件一覽表

會議日期：110年12月28日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				(一)確認電子郵件安全設定。 (二)宣導同仁須先確認寄件者須為000@taichung.gov.tw 後再開啟電郵。 (三)公務信箱不可作為非公務網站註冊之用(如:不可用於網路社群平台申請的會員信箱),應使用私人信箱接收「外部訊息」及「私人訊息」。
		原住民族事務委員會	06	一、使用資通安全文宣予本次誤點擊之同仁進行宣導並簽章。

臺中市政府第515次市政會議列管案件一覽表

會議日期：110年12月28日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				二、加強本次誤點擊之同仁進行資通安全數位學習課程研習。 三、於本年度社交工程演練前進行機關內部同仁訓練講習。 四、不定期於本機關Line群組進行資通安全宣導推播。
		烏日區公所	06	一、 本案已個別通知開啟郵件及附件之同仁加強資安意識。 二、 針對新進同仁加強社交工程演練及資安教育宣導。 三、 請各課室加強自主管理並向

臺中市政府第515次市政會議列管案件一覽表

會議日期：110年12月28日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				同仁宣導勿開啟來源不明郵件及其附件檔案或點擊外部連結，公務信箱不得用於非公務行為。 四、 於本所Line群組及廣播系統宣導資通安全相關規定。
		后里區公所	06	本案業已要求同仁確實加強郵件社交工程認知，並對電子郵件觸及人員再加強資安教育宣導。
7	今年度臺中市十大伴手禮，透過民眾投票參與，並鼓勵廠商爭取得	本府各機關	07	遵照辦理。

臺中市政府第515次市政會議列管案件一覽表

會議日期：110年12月28日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	獎，選出自用、送禮兩相宜的禮品，例如審計新村的旅禾泡芙、歐客佬精品咖啡等，歡迎大家積極選購深具臺中特色的伴手禮。			
8	原曜臺中第二期已出刊，除了有原住民文化、經濟、教育等內容外，本期以經濟產業為主，詳述原住民微型事業體成就，請各機關積極宣傳。	本府各機關	08	遵照辦理。

貳、研究計畫及府列管標案辦理情形

一、研究計畫

110 年 10-12 月份臺中市政府委託研究案執行進度列管季報表

110 年度

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查完成日期					研究經費（千元）	辦理情形	執行進度	管考建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
110	01	臺中市政府推動企業社會責任協作治理機制規劃研究	研考會	臺中市社會企業發展學會	拾已寰	110/01/28	111/01/31	110/01/28	110/02/18	—	110/12/20	111/01/20	700	本案已於 110/12/30 完成驗收，刻正辦理撥款核銷作業。	符合	解除列管
								110/01/28	110/02/17	—	110/12/09	110/12/30				

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查完成日期					研究經費（千元）	辦理情形	執行進度	管考建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
110	02	110 年度臺中市身心障礙福利生活需求調查研究案	社會局	社團法人中華民國微光社會福利協會	姚奮志	110/2/1	111/6/30	110/2/1	110/4/30	110/6/30	111/5/6	111/6/30	842	受疫情影響，於 110 年 7 月 15 日辦理契約變更，履約期間延長至 111 年 6 月 30 日，並業已完成資料蒐集，刻正辦理資料分析等事宜。	符合	繼續列管
								110/2/1	110/4/27	110/6/22						

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查完成日期					研究經費（千元）	辦理情形	執行進度	管考建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
110	03	歷史建築豐原郡附屬官舍修復及再利用計畫	秘書處總務科	中華大學學校財團法人中華大學	李奕樵	110/10/31	111/09/30	110/10/31	—	111/03/31	111/06/30	111/09/30	1400	本處已於110年10月底議價，11月11日簽約，受託機構於11月30日報送工作計畫書，本處於12月中旬進行書面審查，並於111年1月5日回函審查結果。	符合	繼續列管
								110/10/29	—							

二、府列管標案

臺中市政府 110 年 12 月份 府列管標案進度

資料下載時間：111.1.7

執行月份	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	解除列管件數	總 計
110 年 12 月	412 件(90.55%)	19 件(4.18%)	2 件(0.44%)	4 件(0.88%)	18 件(3.95%)	455 件

(一)學校工程

進 度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	解除列管件數	總 計
小 計	47 件(94.00%)	1 件(2.00%)	0 件(0.00%)	2 件(4.00%)	0 件(0.00%)	50 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	109DD00398	教育局/國民小學/美群國小	美群國小附設幼兒園園舍合併活動中心共構興建工程	131,960	40	10	-30	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理校園審議小組會議，目前已通過審查，進入細部設計規畫。
2	109DD00382	教育局/國民小學/九德國小	臺中市烏日區九德國民小學興建幼兒園園舍工	57,630	40	30	-10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.12 月 28 日進行第一次公開招標,一家廠商投標,未足三家廠商流標 2.預計 111 年 1 月 4 日進行第二次開標

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
			程					
3	106DD00289	教育局/國民中學/后里國中	臺中市立后里國民中學綜合活動中心新建工程	70,000	92	89	-3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 外牆二丁掛施作及抿石子施作
4	106DD00190	教育局/國民中學/雙十國中	臺中市立雙十國民中學活動中心(含幼兒園暨地下停車場)新建工程	235,024	95	95	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 本案驗收合格，刻正申請外水水電及辦理結算中。
5	107DD00040	教育局/國民中學/神圳國中	臺中市立神圳國民中學多功能活動中心暨非營利幼兒園教室興建計畫	89,920	86	86	0	流廢標次數：10 次， 期程修改次數：2 次 107/3/21 完成建築師遴選，11/9 基本設計審議會議，108/1/7 研考會同意備查，4/16 第 2 次細部設計審查會，5/15 預算書及細部設計圖說同意備查，108/8/15、8/23 流標，9/24 減項發包後再上網，10/9 及 10/22 均流標。11/19 日第 2 次修正後再上網，12/4、12/12、12/31 均流標，109/1/20 第 3 次流廢標檢討會議，2/14、3/3 均流標。4/1 辦理第 4 次流廢標檢討會議，工期從 400 天延長為 450 天。5/6 辦理第 5 次流廢標檢討會議，6/18 流標，109/7/2 由連信營造有限公司得標，標價：81,400,000 元。109/10/29 開工。(童健程建築師事務所)
6	107DQ00007	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	臺中市歷史建築「潭子國小日式校舍」修復暨再利用工程(含監造及工作報告書)案	64,000	95	95	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 本案於 110 年 9 月 11 日申報竣工，於 110 年 9 月 16 日竣工確認完成，於 110 年 10 月 13 日辦理建築本體及景觀工程驗收，廠商於 110 年 11 月 12 日提送缺失改善資料，經查尚有待修正事項，退請廠商修正後於 12 月 1 日前提送予本處，另於 110 年 11 月 9 日辦理機電消防驗收，廠商將於 110 年 12 月 6 日前提送缺失改善資料予本處，本處於 110 年 12 月 20 日辦理建築本體及景觀、消防及機電驗收複驗，刻正辦理複驗紀錄及結算事宜。
7	106DD00026	教育局/國民中學/外埔國中	臺中市立外埔國民中學老舊校舍拆除重建工程	146,612	98	98	0	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：1 次 已在 12 月 21 日撥付第 15 期估驗款項
8	106DD00050	教育局/國民小學/龍	臺中市龍井區龍港國民	60,166	98	98	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
		港國小	小學A、C棟校舍拆除重建工程					工程尾款已於110年2月5日支付
9	106DD00062	教育局/國民小學/梧棲國小	梧棲國小北棟教學大樓B棟拆除重建工程	68,310	83	83	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 預定進度:70.56%實際進度:70.56% 工作項目: 1.粉刷及抿石子工程 2.水電配線
10	108DD00307	教育局/市立高中職/西苑高中	西苑高中老舊校舍改建暨校園新建工程-第二期	192,275	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案預先管控期程，須待第一期工程開工後始有實際進度。
11	109BF00021	建設局/新建工程處/建築工程科第一股	成功國中老舊校舍整建及活動中心暨公有地下停車場新建工程委託規劃設計監造技術服務	251,342	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已辦理完成。
12	109DD00142	教育局/國民小學/宜欣國小	宜欣國小活動中心新建工程	70,000	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.室內油漆工程 2.空心磚圍牆工程 3.磨石子地磚施工 4.景觀高壓混凝土磚植草磚施工
13	109DD00164	教育局/國民小學/樂業國小	臺中市東區樂業國民小學新建幼兒園園舍建築工程	76,610	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 經流廢標檢討後，1110年12月1日第二次公告，110年12月7日開標，決標予鼎旺營造股份有限公司，待辦理開工前協調會。
14	109DD00180	教育局/國民中學/清水國中	清水國中「老舊校舍行健樓拆除重建工程」	142,547	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 12/2第二次上網招標.12/16決標予彰億營造有限公司

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
15	109DD00191	教育局/國民小學/梧棲國小	臺中市梧棲區梧棲國小西棟大樓拆除重建	122,896	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 110 年 9 月 29 日決標予騰駿營造有限公司，決標金額為新臺幣 9,660 萬元整 110 年 10 月 26 日簽約
16	109DD00331	教育局/國民小學/旭光國小	臺中市烏日區旭光國民小學第二期校舍興建工程	174,876	83	83	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 一至四樓外牆粉刷、一樓外牆及陽台及洗手台鋪設磁磚、二至四樓內部磨石子地磚鋪設、乙梯水泥砂漿打底及抿石子、一樓外牆塗料放樣、廁所小便斗背牆。
17	110AD00060	教育局/國民小學/北勢國小	北勢國小-臺中市學校教室冷氣設備裝設採購案	960,309	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中
18	110DD00027	教育局/國民小學/大勇國小	臺中市南區樹德國民小學新設學校工程	199,800	71	71	0	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：0 次 1.地下室區 4F 結構施作。2.淺基 4F 結構施作。3.地下室內牆粉刷。4.1-2F 室內粗清及鋁窗立框崁縫。
19	110DD00343	教育局/國民中學/大道國中	臺中市立大道國民中學中正堂校舍拆除重建暨水土保持工程	60,022	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 細部設計完成，準備辦理校園會議中。
20	110DD00357	教育局/國民中學/四張犁國中	臺中市立四張犁國民中學非營利幼兒園-新建公共化幼兒園園舍工程	57,630	25	25	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本校於 12 月 1 日（星期三）函文移請市府辦理招標及執行作業。 目前由市府辦理招標文件及契約稿、公開閱覽彙整。
21	110DD00053	教育局/國民小學/建國國小	臺中市清水區建國國民小學綜合活動中心暨教學大樓新建工程	116,470	55	56	1	流廢標次數：5 次， 期程修改次數：0 次 110 年 12 月 08 日第 8 次監造會議紀錄。 110 年 12 月 23 日第 9 次監造會議紀錄。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
22	106DR00033	教育局/市立高中職/西苑高中	西苑高中老舊校舍改建暨校園新建工程-第一期	323,400	90	91	1	流廢標次數：4 次， 期程修改次數：2 次 1.雜項工程 A 棟電梯設備安裝施作。 2.裝修工程 A 棟圓柱及樑矽利康塗料面漆噴塗施作。 3.裝修工程 A 棟 A1 區 5F~1F 樓梯平台貼磚、抹縫施作。 4.裝修工程 A 棟各樓層走廊座椅、陽台地坪抿石子施作。 5.裝修工程 B 棟 1F 球場地坪 AC 施作。 6.裝修工程 B 棟 1F 水溝、座椅及 B1F 牆面抿石子施作。 7.裝修工程警衛室及車道泥作打底、粉光施作。 8.裝修工程 B 棟 B1F 天花板、窗簾盒施作。 9.水電工程 A 棟電信、資訊拉線施作、B 棟外圍景觀電力配管施作。 10.雜項工程 A 棟南側 4F~3F 遮陽板安裝施作。 11.景觀結構工程周邊景觀結構工程作業施作。
23	109DD00154	教育局/國民小學/梧棲區中正國小	臺中市梧棲區中正國民小學仁愛樓拆除重建工程	74,352	79	81	2	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 內外牆二丁掛貼磚、各樓層水電配管、電梯施工、屋頂防水工程、塗料粉刷
24	106DD00321	教育局/國民小學/社口國小	臺中市神岡區社口國民小學西棟大樓新建工程	79,200	89	91	2	流廢標次數：4 次， 期程修改次數：1 次 1.2、3F 等防水施作。2.1.3F 室內、陽台貼磨石子地磚等施作。3.1-3F 給排水及電路等測試；修正管道間地板插座、線槽、消防管路等施作。4.落地窗內框安裝、室內塞水路、玻璃安裝等。5.5CMD 汙水處理設施施作。6.2、3F 欄杆安裝。7.1、3F 廁所打底、貼壁、地磚、抹縫等。8.樓梯打底粉光。93 周邊整理清潔及排水溝開挖等。
25	109DD00525	教育局/國民中學/潭秀國中	潭秀國中-臺中市中小學電力系統改善工程(第 10 群)	51,035	69	71	2	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：0 次 12 月 22 日新設工程報竣
26	109DD00438	教育局/市立高中職/中港高中	中港高中專科教室大樓及學生宿舍興建工程	99,100	61	63	2	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 1.1F 柱牆及 2F 梁結構工程 2.1F 柱牆及 2F 版水電配管工程
27	105DD00193	教育局/市立高中職/	龍津高中--龍津國中改	178,675	95	98	3	流廢標次數：6 次， 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
		龍津高中	制高中第一期綜合教學大樓工程					已於 108 年 1 月 15 日開工，已於 109 年 12 月 31 日申報竣工，已完成驗收並辦理經費核結中。
28	107DD00348	教育局/國民中學/大雅國中	臺中市立大雅國中老舊校舍拆除重建工程（第二期）	63,851	95	98	3	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 廠商已向本市採購申訴委員會提出履約爭議調解，目前處理中
29	106DD00088	教育局/國民小學/瑞峰國小	臺中市大肚區瑞峰國民小學拆除東棟老舊校舍暨活動中心整建工程	120,144	95	98	3	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：0 次 辦理結算核銷作業完成
30	106DD00100	教育局/國民小學/東陽國小	東陽國民小學教學大樓拆除重建工程	99,800	95	98	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 驗收作業。
31	106DD00110	教育局/國民小學/龍海國小	臺中市龍井區龍海國民小學 106-108 年度老舊校舍拆除重建工程	145,584	90	93	3	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 1.水電管線施作 2.戶外樓梯欄杆及護緣施作 3.鋼構防火漆施作 4.伸縮縫及搗擺施作 5.廁所地磚施作
32	106DD00060	教育局/國民小學/龍津國小	臺中市龍井區龍津國民小學 106-108 年度老舊校舍拆除重建工程(含委託規劃設計監造技術服務)採購案	113,256	95	98	3	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 目前申請解列。
33	106DD00048	教育局/國民中學/大	臺中市立大雅國民中學	94,050	95	98	3	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
		雅國中	老舊校舍(至善樓、平和樓)整建工程					廠商已向本市採購申訴委員會提出履約爭議調解，目前處理中
34	106DD00073	教育局/國民小學/公?國小	公舘國小東棟校舍拆除重建工程	50,450	75	79	4	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 1.截至本次會議前施做項目 （1） 蹲便安裝（2） 廁所蹲便混凝土澆置（3）水電管路及拉線施作（4）水電給排水及汙水管路施作（5）砌磚施作（6）砌玻璃磚（7）砌花格磚 2.本次會議後兩週預計施做項目 （1）外牆塗料噴塗施作（2）廁所壁磚貼做（3）水電管路及拉線施作（4）水電給排水及汙水管路施作（5）陶板磚貼做（6）磨石子地磚施作
35	109DD00187	教育局/國民小學/大雅國小	大雅國小 107 年度改善及充實教學環境設備-和平樓拆除重建工程	83,959	71	75	4	流廢標次數：4 次， 期程修改次數：0 次 一樓雨水滯洪池防水粉刷及坪頂油漆批土施作 三樓柱牆及屋頂走廊側混凝土澆置.教室屋頂樑版模板組立及鋼筋綁紮及機水電管路配置
36	109DD00516	教育局/國民小學/霧峰國小	霧峰國小-臺中市中小學電力系統改善工程(第 26 群)	65,506	87	91	4	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 變更設計已於 12 月 3 日獲局端核准，已於 12 月 7 日復工，12 月 10 日進行契約變更，預定第一階段期限為 12 月 27 日，廠商已於 12 月 23 日竣工。
37	109DD00173	教育局/國民小學/龍海國小	臺中市龍井區龍海國小北棟校舍拆除重建工程	129,163	20	25	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 完成第二次細部設計規劃審查會議及預算書圖公開閱覽作業（招標中）
38	108DF00264	建設局/建築工程管理科/	臺中市立新國民中學活動中心暨地下停車場興建工程	215,400	20	25	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已於 110 年 11 月 9 日核定細部設計預算書圖，並於 110 年 11 月 18 日召開採購工作審查小組會議，已報請上級機關採購策略以最有利標辦理決標，刻正辦理公告上網招標作業，於 110 年 12 月 30 日上網公告。
39	108DD00310	教育局/國民小學/大德國小	臺中市梧棲區大德國民小學-多功能活動中心新建工程	97,200	20	25	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1.本案細部設計預算書圖一式兩份於 110 年 12 月 24 日寄達學校 ；待學校端核章完畢 準備送至教育局辦理工程發包事宜。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
40	109DD00190	教育局/國民小學/大甲國小	臺中市大甲區大甲國民小學行政大樓重建工程	174,306	65	72	7	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 四 F 模板阻立
41	108DF00141	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市大里區益民國小學生活動中心暨地下停車場興建工程	280,000	58	67	9	流廢標次數：6 次， 期程修改次數：0 次 1. B1F 筏基地樑拆模 2. B1F 筏基水箱版模板組立
42	109DD00175	教育局/國民小學/廓子國小	臺中市北屯區廓子國民小學第二期校舍新建工程	338,616	30	40	10	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 一、110 年 7 月 7 日決標。 二、110.8.19 整體品質計畫第一版審查。 三、110.8.4 完成簽約 四、110.9.24 辦理動土典禮 五、110.10.27 廠商報開工 六、110.11.10 土方開挖 七、基礎鋼筋綁紮、連通管施工
43	110AD00177	教育局/市立高中職/神岡高工	臺中市立神岡工業高級中等學校 CNC 臥式車 床.CNC 銑床及其他設備採購	29,970	30	40	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 11/22 開始履約。
44	109DD00162	教育局/國民小學/太平區新高國小	臺中市太平區新高國民小學二期校舍及活動中心新建工程案	356,337	30	40	10	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：0 次 預計 12 月 28 日開工
45	108DD00066	教育局/市立高中職/臺中高工	臺中高工-新實習大樓新建工程	199,926	83	95	12	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 110.12.12 已竣工

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
46	109DD00165	教育局/國民小學/南陽國小	臺中市南陽國小和平樓拆除重建工程	111,945	40	55	15	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：0 次 1.110 年 11 月 29 日蘇南陽和平建字第 110035 號函，提送 110 年 11 月份工作月報。2.110 年 12 月 6 日正式開工。3.目前工程進度為假設工程施作：圍籬、工務所設置、地上物拆除工程。
47	109DD00158	教育局/國民小學/大忠國小	臺中市大肚區大忠國民小學南棟教室老舊校舍整建計畫工程	104,644	40	56	16	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 現正進行拆除工程，廢棄物清運。
48	108DD00055	教育局/市立高中職/臺中二中	臺中二中-藝教大樓新建工程	99,789	55	77	22	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 施工中
49	109DD00155	教育局/國民小學/梧棲區中正國小	臺中市梧棲區中正國民小學信義樓(含幼兒園)老舊校舍整建計畫工程	190,380	40	63	23	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：0 次 幼兒園地樑模板組立及混凝土澆置、信義樓基礎鋼筋綁紮
50	110DD00003	教育局/國民中學/崇德國中	崇德國中－臺中市中小學電力系統改善工程(第 16 群)	60,323	63	88	25	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 有關臺中市中小學電力系統改善工程(第 16 群)，本案施工廠商陸續至各校進行線槽安裝、配電盤安裝、各棟配電總盤安裝及電纜線配置，新設項目於本月完成。

(二)道路橋梁工程

進 度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	解除列管件數	總 計
小 計	31 件(81.59%)	3 件(7.89%)	1 件(2.63%)	0 件(0.00%)	3 件(7.89%)	38 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
1	108DF00281	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中都會區鐵路高架捷運化沿線5處(圓環北路、太原路、建成路、國光路、五權路)地下道填平工程-第一標(圓環北路、太原路、建成路)	155,000	95	100	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已辦理完成。
2	110CF00007	建設局/新建工程處/用地科	大里區東明路166巷(東明路至大明路)打通工程	63,000	85	100	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已辦理完成。
3	110CF00015	建設局/新建工程處/土木工程科	第14期市地重劃區聯外道路昌平東八路銜接興安路與松竹北路道路開闢工程	75,000	60	100	40	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已辦理完成。
4	108DF00212	建設局/新建工程處/土木工程科第一股	龍井區山腳排水上游延伸段新闢橋梁工程-4標	140,000	98	91	-7	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中
5	109CF00001	建設局/新建工程處/用地科	溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路新闢工程(用地)	360,000	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 110.12.22發價
6	106DF00423	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程(含委外專	109,182	98	95	-3	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 已於10/22報竣。

			案管理服務)-第五工區					
7	104DF00358	建設局/養護工程處/路燈養護科	臺中市水銀路燈落日計畫汰換工程	749,117	100	98	-2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 第一、二、三、四、五、六、八工區已完成向能源局全案請款程序。 第七工區尚有民事訴訟程序未著。
8	110D725009	梧棲公所/農業及建設課/	臺中市梧棲區梧棲大排北岸人行環境建置工程	92,000	59	59	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 工程全線道路側溝施作
9	110DF00246	建設局/土木工程管理科/	太平區市民大道第二期道路開闢工程	99,900	59	59	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 R01-4 0K+800~0K+820 U 溝模板、鋼筋施作，R01-4 0K+820~0K+847 U 溝 PC 打底
10	110DF00289	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市潭子區及大雅區雅潭路二、三段(昌平路四段~崇德路五段)路平及人行道改善工程	112,951	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約工項施作中
11	110CF00008	建設局/新建工程處/用地科	神岡區中正南街 80 巷至三民南路 8M 計畫道路打通工程	154,630	50	50	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 土地所有權人協議價購中。
12	110CF00009	建設局/新建工程處/用地科	北屯區崇德十九路延伸至更生巷 25M 計畫道路開闢工程（用地）	504,000	60	60	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 過戶完成，12/28 發價
13	110CF00010	建設局/新建工程處/用地科	太平區市民大道（振文路）第 2 期開闢工程（用地）	868,200	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已辦理完成。

14	109DF00158	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市清水區清水火車站人行跨站天橋工程案	63,495	40	40	0	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：2 次 110 年 11 月 17 日辦理廠商開標評選由甲捷營造廠得標，待後續辦理簽約
15	110CF00013	建設局/新建工程處/用地科	南區德富路跨柳川橋梁新建暨德富路及樹德一巷打通工程	382,738	60	60	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 3 月 30 日已完成點樁，並分割造冊。 5 月 25 日第一次公聽會因疫情嚴峻延期，已於 9 月 6 日開第一次公聽會，10 月 5 日已開第二次公聽會，11 月 30 已召開協議價購會議。 目前已有 30 人簽回協議價購契約書，動支已簽並查欠稅中。
16	108AF00092	建設局/土木工程管理科/	臺中大肚-彰化和美跨河橋梁計畫委託技術服務	86,250	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 110 年 11 月 10 日函請內政部營建署專案協處提報行政院公共工程委員會審議，營建署中區工程處已於 110 年 12 月 27 日辦理初審，後續儘速依委員意見修正後提送該處，亦提送河川公地使用申請及同步辦理工程招標文件擬訂等前置作業，戮力以 111 年度開工為目標積極推動。
17	099BD00008	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中生活圈道路系統建設計畫(公路系統)6 年(98-103)計畫-烏日鄉中 75-1 線道路拓寬工程-委託規劃技術服務	2,000	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
18	103BF00008	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路委託規劃設計暨監造技術服務案	220,000	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 已辦理完成。
19	109CF00002	建設局/新建工程處/用地科	市政路延伸(安和路至工業區一路)開闢工程(用地)	1,100,000	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
20	108DF00315	建設局/新建工程處/土木工程科	第 14 期市地重劃區增設 8 公尺巷道及崇德十路貫	76,900	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 完成崇德十路部分工程

			通台 74 號橋下空間至昌平路等工程					
21	109BF00019	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區市政路(環中路至工業區一路)開闢工程委託設計監造技術服務案	130,212	80	80	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1 標已於 11 月中旬修正後，目前待營建署及工程會基本設計經費審議結果配合修正及核定，2 標部分已提送河川公地申請，另穿越高鐵禁限建使用申請部分刻由顧問公司委託第三公正單位外審，穿越中山高部分使用計畫書及安全評估計畫刻提送高公局審議，俟審議結果續開第 2 次細設審查會
22	109DF00256	建設局/新建工程處/土木工程科	溫寮溪旁（甲后路至經國路）聯絡道路新闢工程	675,000	40	40	0	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：1 次 業於 110 年 11 月 7 日訂約
23	110AF00005	建設局/新建工程處/土木工程科	110 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北屯、新社、東勢、和平等 10 區)	10,305	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約規定核派案件
24	110AF00007	建設局/新建工程處/土木工程科	110 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大甲、清水、沙鹿、梧棲、大安、外埔、龍井、大肚、烏日等 9 區)	10,305	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 陸續派工設計執行
25	110AF00018	建設局/新建工程處/土木工程科	110 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務（大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中	17,985	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約規定核派案件

			區、西區等 10 區)					
26	110AF00091	建設局/新建工程處/土木工程科	華南路以東銜接特三號道路工程委託設計監造技術服務案	18,167	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 核定細部設計
27	110AF00101	建設局/土木工程管理科/	東勢—豐原生活圈快速道路環境監測工作暨環評專業諮詢委託技術服務	35,074	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 契約執行中
28	109DF00005	建設局/新建工程處/土木工程科	大里區南門橋拓寬工程暨聯外道路拓寬工程(中興路二段 822 巷至七中路)	170,000	78	79	1	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 1.各管線附掛施作. 2.鋼構拱肋假組立
29	110DF00161	建設局/新建工程處/土木工程科	牛埔橋改建工程	108,700	58	59	1	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 封閉橋梁，施作跨中清路寬頻管道工程
30	108DF00184	建設局/新建工程處/土木工程科	龍井區山腳排水上游延伸段新闢橋梁工程-第 3 標	92,570	95	98	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 結算作業中
31	108DF00280	建設局/土木工程管理科/	大里區、霧峰區大里聯絡道高架橋下增設平面道路工程(第一期)-「平面道路內側車道工程」	211,070	95	98	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 110 年 5 月 10 日完工。
32	109DF00233	建設局/土木工程管理科/	大里區、霧峰區大里聯絡道高架橋下	183,667	59	63	4	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 第一工區 110 年 3 月 14 日開工，110 年 11 月 26 日竣工，第二工區 110 年

			增設平面道路工程(第一期)-「平面道路外側車道及側車道工程」					9 月 1 日開工，按預定期程執行中。
33	110CF00017	建設局/新建工程處/用地科	第 14 期市地重劃區聯外道路庄美街(細 12M-13)銜接后庄北路開闢工程	80,000	50	60	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 製作徵收計畫書中
34	110CF00001	建設局/新建工程處/用地科	西屯區市政路延伸(安和路至環中路)開闢工程(用地)	1,720,000	40	50	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 已於 110 年 11 月 18 日辦理協議價購會，並於 110 年 11 月 26 日檢送本案協議價購紀錄在案。
35	110CF00016	建設局/新建工程處/土木工程科	太平區永成北路 66 巷(永成北路 66 巷 1 弄至長億北街)道路打通工程	278,324	15	30	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 11 月 1 日點樁，地所分割造冊已完成，核算地價準備開第一次公聽會。
36	110CF00012	建設局/新建工程處/用地科	南區德吉街延伸打通工程(建國南路至德祥街)	210,450	70	85	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 土地徵收補償費地政局已存入保管專戶
37	108DF00299	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中都會區鐵路高架捷運化沿線 5 處(圓環北路、太原路、建成路、國光路、五權路)地下道填平工程-第二標(國光路、五權路)	136,780	74	95	21	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 12 月 21 日報竣
38	110CF00014	建設局/新建工程處/用地科	北屯區東光路(南興三路打通至僑孝	82,000	50	85	35	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 10 月 12 日已完成發放台鐵局出租停車場營業損失及機械遷移費補償費。12

			街)計畫道路開闢工程					月 28 日已完成發放冠德建設公司地上物拆遷補償費。

(三)交通工程

進 度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	解除列管件數	總 計
小 計	8 件(80.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	2 件(20.00%)	10 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	109AG00001	交通局/停管處/停車管理課	臺中市公有停車場開立停車繳費通知單勞務委外作業(第一區)	124,020	95	100	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
2	109AG00002	交通局/停管處/停車管理課	臺中市公有停車場開立停車繳費通知單勞務委外作業(第二區)	124,020	95	100	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
3	109CF00007	建設局/新建工程處/用地科	豐原區 11-35 號都市計畫道路工程	255,000	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 內政部已於 110 年 9 月 15 日審議通過，徵收公告至 110 年 11 月 1 日止。地上物已於 110/12/27 拆除完成。
4	110AG00049	交通局/交通規劃科/	110 年度中彰投聯合交通協控計畫	24,800	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1、本案於 110 年 7 月 16 日上網公告，於 110 年 8 月 10 日上午 9:30 開標，已於 110 年 8 月 18 日辦理本案評選作業，並於 110 年 9 月 3 日完成議價程

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
								序。 2、本案已於 110 年 9 月 22 日決標。本案廠商已於 110 年 9 月 28 日提送工作執行計畫書，本局並已於 110 年 10 月 19 日核備工作執行計畫書，本局並已於 110 年 11 月 18 日向交通部請領第一期款共 744 萬元，獲交通部同意撥款後本局已於 110 年 12 月 14 日完成第二期款付款作業。 付款進度： 110 年 12 月 14 日完成撥付第一期款 7,440,000 元
5	110DG00001	交通局/停管處/設施工程課	臺中市大肚區文中二幼兒園地下停車場新建工程	117,000	10	10	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 規劃設計中，本案已於 110.10.07 完成規劃設計暨基本設計報告書核定，於 110.12.17 第 5 次專案技術協調會議律定設計單位依基本設計報告書核定版內容製作並提交各書圖時間:都市審議報告書預定於 110.12.28 提送、細部設計報告書預定於 111.1.7 提送。本案多目標申請報告書設計單位已於 110.12.22，提送完成，專管單位刻正審查中。交通影響評估報告書已於 110.12.17 提送至交通局審查中。
6	101AC01008	交通局/交通規劃科/	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯延伸線後續可行性研究	10,000	95	95	0	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：6 次 110 年 9 月 22 日交通部陳報本計畫至行政院續審。
7	104DG00026	交通局/公捷處/智慧機電工程科	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ900 機電系統工程	10,908,000	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：4 次 1.109 年 11 月 6 日取得交通部營運許可函，並於 110 年 4 月 25 日營運通車。2.於 110 年 6 月啟動 CJ900 標系統可用度驗證測試，連續執行 8 個月預計至 111 年 1 月底。3.於 110 年 7 月啟動 CJ907 標可靠度及維修度驗證，預計執行至 110 年 12 月底。
8	104DG00028	交通局/公捷處/設計工程科	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ930 標 G10 至 G17 站及全線電梯/電扶梯區段標工程	8,377,000	98	98	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：4 次 108 年 10 月 25 日已竣工，目前辦理驗收作業，相關驗收作業期程如下： 1.CJ930A 標已於 110 年 2 月 4 日完成驗收，並於 110 年 2 月 8 日將橋下相關設施移交各單位。 2.CJ934A 標正驗複驗已於 109 年 7 月 31 日完成。 3.IJXX14 標正驗複驗已於 110 年 12 月 14 日完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
9	104DG00035	交通局/公捷處/設計工程科	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ920標G3至G9站及全線環控系統區段標工程	7,676,000	98	98	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 108年11月27日已竣工，相關驗收作業期程如下： 1.CJ920A標驗收於109年2月27日啟動，於110年2月3日完成。 2.CJ924A標驗收於109年5月15日啟動，於109年12月22日完成。 3.IJXX15精進標已於110年7月13日啟動，於110年11月26日完成。
10	108DG00037	交通局/停管處/設施工程課	臺中大車站計畫-立體停車場暨轉運中心新建工程	1,200,000	5	30	25	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1.「都市設計審議報告書」已於110年12月21日審定，細部設計報告書(含預算書圖）亦於110年12月27日核定在案。 2. 「建造執照申辦」:110年9月8日掛件申請，並於110年12月30日核發在案。 3.本工程經110年9月30日召開工程採購決標原則審查會決議採最有利標方式辦理，後於110.12.07及110.12.14二次開標皆無廠商投標，業經110.12.17及110.12.20召開流廢標檢討會議，規設單位於110年12月28日依會議結論調整預算工項單價，現已辦理第三次招標作業，預計111年2月8日召開資格標。

(四)水利工程

進 度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	解除列管件數	總計
小 計	35件(87.50%)	3件(7.50%)	0件(0.00%)	1件(2.50%)	1件(2.50%)	40件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
1	106DD01179	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-1)民生五權等鄰近區域	207,810	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 已辦理完成。
2	110DD01062	水利局/污水設施科/	臺中港特定區污水下水道系統分支管網暨用戶接管工程(第一標)	176,990	55	30	-25	流廢標次數：7 次， 期程修改次數：0 次 辦理發包作業陳核中，預計 111 年 1 月 12 日前上網。
3	107DD01203	水利局/污水工程科/	臺中市大里區污水下水道系統主次幹管及揚水站工程(1)-文心南路	176,850	100	98	-2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 110 年 11 月 15 日簽准付款，惟目前營建署尚未撥付尾款。
4	108DD01138	水利局/水利規劃防災科/	東大溪水環境及鄰近區域環境改善工程	262,620	100	98	-2	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 1.　主要工項：礫間處理機房、礫間池槽、排洪截流管涵、景觀環境營造、東大溪故事館裝修 2.　目前施作項目：已完工。 3.　完工日：110 年 8 月 21 日 4.　已簽准結算付款作業，後續將請環保署撥付款項。
5	108DD01134	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-7)-美村路及五權五街等鄰近區域(專案標)	219,680	95	94	-1	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 一、 工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) （1） 推進工程：897m （2） 明挖工程： 11280m （3） 接管戶數：4173 戶 二、 目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) （1） 推進工程：1220.2m （2） 明挖工程：11838.4m （3） 接管戶數：1568 戶

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
								三、 預計完工日期： 111 年 3 月 17 日
6	108DD01136	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-4)-向上民生等鄰近區域	146,340	95	95	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) （1）推進工程：645m （2）明挖工程：6272m （3）接管戶數：1703 戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) （1）推進工程：728m （2）明挖工程：5,927m （3）接管戶數：1,837 戶 三、預計完工日期：110 年 12 月 28 日 四、本案於 110 年 12 月 28 日辦理報俊。
7	108DD01108	水利局/污水工程科/	臺中市大里區污水下水道系統主次幹管及揚水站工程(2)-德芳路	195,280	71	71	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、 工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) （1） 推進工程：2040 m （2） 明挖工程： 0m （3） 接管戶數： 0 戶 二、 目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) （1） 推進工程：1020m （2） 明挖工程： 0m （3） 接管戶數： 0m 三、 預計完工日期： 111 年 6 月 30 日
8	108DD01109	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9-1)雙十路及南京路等鄰近區域	244,650	84	84	0	流廢標次數：4 次， 期程修改次數：0 次 一、 工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) （1） 推進工程：733m （2） 明挖工程：11906 m （3） 接管戶數：4206 戶 二、 目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) （1） 推進工程：382m （2） 明挖工程：3100 m （3） 接管戶數：500 戶 三、 預計完工日期：111 年 6 月 30 日。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
9	108DD01096	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程7-7(進化北路及梅川東路等區域)	212,160	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 一、工程總施作項目: 1.推進工程:337米 2.明挖工程:11648.75米 3.接管戶數:5009戶 二、目前施作項目: （1）明挖：9797.53m （2）推進：337m （3）接管戶數:5317戶 三、預計完工工期：110年12月28日 四、11月23日起辦理停工 12月24日復工 五、本案於110年12月28日辦理竣工
10	107BD01008	水利局/污水設施科/	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	54,659	80	80	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 第一標已於109/12/29決標，第二標已於110/4/1決標。
11	107BD01045	水利局/水利養護工程科/	臺中市綠川(信義南街~大明路)水環境改善計畫委託技術服務	67,032	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已辦理完成。
12	107DD01120	水利局/水土保持工程科/	筏子溪景觀環境營造(車路巷橋-永安橋及礫間淨化)	163,199	100	100	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 已辦理完成。
13	104BD01049	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程	106,049	80	80	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 10-4、10-7、10-10施工中，10-1、10-2驗收完成正辦理結案程序，10-9、10-8標辦理採購程序

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
			（10）委託設計及監造服務					
14	105BD01042	水利局/污水工程科/	臺中市水湳污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	64,981	80	80	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、水湳 1 標:已完工。 二、水湳 2 標:已完工。 三、水湳 3 標:已於 109.01.17 開工。 四、水湳 4 標:已完工。 五、水湳 5 標:已於 110.06.15 開工。
15	105DD01235	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 0K+000-0K+600 治理工程併辦土石標售及代辦之共同管溝工程	199,970	95	95	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：3 次 已於 110 年 10 月 14 日報竣，刻正辦理驗收結算中。
16	106BD01041	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	62,226	80	80	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 建成 1：已於 108 年 02 月 26 日開工。 建成 2：已於 110 年 11 月 18 日開工。 建成 3：110 年 12 月 14 日第一次開標，0 家廠商流標。
17	106BD01043	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期管線暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務案	88,084	80	80	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.豐原用戶接管一標於 108 年 6 月 27 日辦理第二次細部設計審查會，審查結果修正後通過，因配合 7 月 23 日「臺中市污水下水道建設研會議」調整發包策略修正設計成果，營建署於 10 月 14 日函文修正後備查，最有利標招標方式已簽准，並於 10 月 18 日公開預覽（10/18～10/22），公開閱覽已完成，已於 11/7 上網招標，12/3 開標未達規定家數（僅 1 家投標）流標，於 12/10 第二次公開開標計 3 家廠商投標，於 12/17 評選會議完成，於 12/30 決標。 2.豐原第四標主次幹管細部設計審查會，已於 109 年 2 月 24 日辦理完成，審查結果修正後通過。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
								已於 109 年 5 月 7 月檢送豐原第四標主次幹管細部設計成果予營建署備查，營建署於 109.6.18 檢還,於 109.6.20 函文設計單位請其依審查意見進行修正後 109.6.29 檢送本局，細設成果（修訂二版）已於 7/10 再函送營建署，營建署已於 109.8.27 備查，公開閱覽已於 109 年 10 月 8 日完成，已於 109 年 10 月 30 日公開招標，已於 109 年 12 月 2 日辦理評選會議，已於 12 月 17 日決標，已於 110 年 1 月 28 日開工。 3.豐原大道後續工程（已完成結算付款相關事宜、已完成勞務案驗收及付款相關事宜）、第一標用戶接管工程（實際進度 47.51%）及主次幹管第四標（實際進度 11.11%）持續辦理監造作業。 4.已於 110/11/23 函文佳綸公司於 110/12/1 啟動第 2 標用戶接管細部設計，佳綸公司於 110/12/30 提送第 2 標用戶接管細部設計報告等資料
18	106BD01049	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9)委託設計及監造服務	50,142	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
19	109DD01001	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期管線暨用戶接管工程(1)-豐原大道及田心路等鄰近區域	326,864	75	75	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 （1）明挖： A10107-7~A10107-6 （路證編號 110H14441 田心路二段 267 東巷） （2）道路路面刨鋪：無
20	109DD01015	水利局/污水設施科/	臺中市旱溪排水水質現地處理設施工程	140,000	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
21	110DD01004	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9-4)國豐街及天祥街等鄰近區域	387,380	57	57	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、 工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) （1） 推進工程： 2600m （2） 明挖工程：17920 m （3） 接管戶數： 8812 戶 二、 目前施作項目：(本月累計實際已施作長度及接管戶數)

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
								（1） 推進工程： 89m （2） 明挖工程： 56m （3） 接管戶數： 226 戶 三、 預計完工日期：113 年 8 月 31 日
22	110DD01025	水利局/污水設施科/	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1-2)-宜昌路等鄰近區域	374,300	56	56	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 （1） 已於 110/04/01 決標，已於 110/06/23 開工，預定進度：3.67%，實際進度：2.77%。 （2） 工區施工資訊：建築物試水調查及配合市民大道施工。
23	110AD01016	水利局/水利養護工程科/	110 年度本市各抽水站、滯洪池、水閘門及各周邊設施維護保養操作及管理委託專業服務	24,210	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 進駐管理中
24	110DD01057	水利局/污水設施科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程(含營運維護)	3,267,261	25	25	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.本案於 110 年 6 月 1 日上網公告，並於同年 7 月 22 日召開評選委員會，刻正辦理評選委員會結果。 2.本案已於 110 年 8 月 6 日決標得標廠商山林水環境股份有限公司。 3.廠商已於 110 年 9 月 9 日完成本案訂約及同年 9 月 10 日廠商提送開工報告本局同意開工。 4.統包廠商依據本案契約規定刻正辦理提送基本設計及人員組織計畫。 5.本案基本設計委員審查會已於 110 年 11 月 25 日辦理決議修正後原則通過。 6.刻正辦理提送營埔遺址搶救挖掘計畫。
25	110DD01093	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-9)-大進	276,920	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、 工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) （1） 推進工程：504m （2） 明挖工程： 18484m

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
			街及公益路以南等鄰近區域					（3） 接管戶數： 5143 戶 二、 目前施作項目：(本月累計實際已施作長度及接管戶數) （1） 推進工程：0m （2） 明挖工程：0m （3） 接管戶數：0 戶 三、 預計完工日期：113 年 12 月 31 日 簽辦暫緩列管，考量近期管材費用大漲，待營建署核定明年統一單價後再行辦理發包。
26	110DD01105	水利局/雨水下水道工程科/	臺中市潭子區十一張圳排水改善工程	50,000	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 上網招標中
27	107DD01211	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1)-國光路及民意街等鄰近區域	230,000	93	94	1	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 一、 工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) （1） 推進工程：1834 m （2） 明挖工程：5896m （3） 接管戶數： 957 戶 二、 目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) （1） 推進工程：1783.5m （2） 明挖工程： 1,0039m （3） 接管戶數：1389 戶 三、 預計完工日期：111 年 1 月 7 日
28	109DD01087	水利局/污水工程科/	臺中市大里區污水下水道系統主次幹管及揚水站工程(3)-揚水站 1	109,130	64	66	2	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 （一）總施工工項:揚水站.管線工程。 （二）目前施工項目:主體結構 EL:29.2~31.3 牆身模板組立。 （1）基地開挖。 （三）預定完工日期: 111/09/20。
29	110DD01033	水利局/污水工程科/	臺中市水湳污水下水道分支管網暨用戶接管工程(5)-同榮路等鄰近區域	205,630	57	59	2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、 工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) （1） 推進工程：1233m （2） 明挖工程： 7560m （3） 接管戶數：2799 戶 二、 目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數)

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
								（1） 推進工程：127m （2） 明挖工程：631m （3） 接管戶數： 70 三、 完工日期： 112 年 6 月 30 日
30	109DD01071	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期-主次幹管工程第四標(專案標)	319,689	60	62	2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 （1）主要施工項目:以推進及明挖方式埋設主次幹管與分支管。（2）目前施作項目: a.南陽路推進作業已於 110/6/15 進場，立坑及推進中，短管推進直徑 600mm:已完成 144m，短管推進直徑 800mm:已完成 196m。 b.豐勢路一段(往東勢方式)明挖段已完成明挖埋管並刨封完成(405m) c.東仁街立坑及推進，短管推進直徑 500mm:已完成 20m （3）預計完工日期:112 年 8 月 2 日
31	108DD01110	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(一)-福雅路、永福路等鄰近區域(1-4)	243,950	84	87	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、 工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) （1） 推進工程：2301m （2） 明挖工程： 9281m （3） 接管戶數：2700 戶 二、 目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) （1） 推進工程：2301m （2） 明挖工程：8360m（3） 接管戶數：3159 戶 預計完工日期：111 年 6 月
32	110DD01003	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-10)-大墩路及公益路以北等鄰近區域	286,950	57	61	4	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 一、 工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) （1） 推進工程：1076m （2） 明挖工程： 17047m （3） 接管戶數：5916 戶 二、 目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) （1） 推進工程：342m （2） 明挖工程：1695m（3） 接管戶數：454 戶 三、 預計完工日期：113 年 8 月 31 日 四、其他：工作井立坑、用戶接管、排水調查等。
33	108DD01099	水利局/污水工程科/	臺中市水湳污水下水道分支管網暨用戶接管工程(3)-四平路等鄰近區域	300,480	82	87	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、 工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) （1） 推進工程：3104m （2） 明挖工程： 9887m （3） 接管戶數： 2548 戶 二、 目前施作項目：(本月累計實際已施作長度及接管戶數) （1） 推進工程：3105.21m

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
								（2） 明挖工程：8756.25m （3） 接管戶數：2882 戶 三、 預計完工日期：111 年 10 月 17 日
34	107DR00003	地政局/工程管理科/	臺中市第 13 期市地重劃區內滯洪池工程	180,000	78	85	7	流廢標次數：5 次， 期程修改次數：1 次 1、文中小工區景觀工程 2、公兼滯 9 工區景觀工程 3、細兒兼滯 2 工區箱涵工程 4、公兼滯 11 工區景觀工程 5、公兼滯 10 公區景觀工程 6、細兒兼滯 1 工區箱涵工程
35	109DD01002	水利局/污水設施科/	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程第三分標(樹德路新光路等區域)	240,220	83	90	7	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 工區整理
36	109DD01079	水利局/污水設施科/	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程 (1-1)-12B 主幹管及新光水資中心鄰近區域	246,900	65	73	8	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 109/12/29 決標，已於 110/3/24 開工，預定進度：25.92%實際進度：45.48%
37	108DD01141	水利局/污水工程科/	臺中市水湳污水下水道分支管網暨用戶接管工程(4)-后庄北路等鄰近區域	142,500	86	95	9	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理工程驗收

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
38	109DD01084	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程7-8(華美街二段及漢口路等區域)	170,760	66	76	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) （1）推進工程：5m （2）明挖工程：10103m （3）接管戶數：4854 戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) （1）推進工程：0m （2）明挖工程：357m （3）接管戶數：37 戶 三、 預計完工日期：111 年 11 月 4 日
39	110DD01106	水利局/雨水下水道工程科/	臺中市梧棲區大智路二段雨水下水道改善工程(第二期)	164,168	30	40	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 12 月 29 日決標訂約程序中
40	110DD01034	水利局/雨水下水道工程科/	臺中市梧棲區大智路二段雨水下水道工程	120,000	77	95	18	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 變更設計中

(五)水土保持工程

執行進度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	解除列管件數	總 計
件數小計	2 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	2 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
1	109DF00241	建設局/土木工程管理科/	臺中市太平區第一花園公墓第3座納骨塔園區水土保持工程	68,360	86	89	3	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 W2滯洪池0K+182~0K+214施作
2	110DD01092	水利局/水土保持工程科/	臺中市北屯區大坑溪兩岸遊憩設施營造工程	92,074	40	55	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 備料中

(六)公有建築工程

進 度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	解除列管件數	總 計
小 計	62件(93.94%)	3件(4.55%)	1件(1.52%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	66件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
1	101DE00010	建設局/建築工程管理科/	水湳國際會展中心新建工程計畫	7,503,928	75	69	-6	流廢標次數：2次， 期程修改次數：8次 本工程刻正施作展覽棟北區及南區結構體施作、中央區地下層及地上層結構體施作；會議棟地下層及地上層結構體施作。
2	107DH00016	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區同榮段社會住宅興建工程	1,705,776	76	73	-3	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 A區6F結構體、B區5F結構體、C區9F結構體
3	103DD00055	建設局/新建工程處/	大里國民運動中心興建	406,200	100	98	-2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：5次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
		建築工程科	工程					（1） 本案109年11月9日竣工，109年11月12日竣工確認，目前累計估驗請款進度為99.49%（第25期）。點交後取得智慧建築及綠建築後辦理結算，俟結算後付款。 （2） 109年11月17日土建初驗，109年12月22日複驗合格；109年12月1日及4日機電初驗，110年1月5日複驗合格。110年1月21日取得使用執照。 （3） 綠建築標章申請案於110年8月4日及9日現地勘驗完成，運動局於110年10月12日向綠建築中心申請核發標章。 （4） 智慧建築申請於110年9月30日辦理書面預審，書面資料缺失已於110年10月25日現場修正完成,並於110年11月1日前蒐集完成現場相關數據併同運動局用印資料，已於110年11月5日送審，承商於110年12月13日收到委員書審意見，預計110年12月26日前回復意見，現勘時間尚未確定，將持續追蹤送審進度。 （5） 運動局已於110年10月9日辦理開幕營運中。
4	104DR00039	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美圖新建工程	3,200,000	74	73	-1	流廢標次數：1次， 期程修改次數：4次 分區進行地下室及車道外牆防水、水電、消防配管及天花板批土施作
5	105DD00146	教育局/市立高中職/東山高中	東山高中代辦臺中市立游泳訓練中心場館新建工程	246,934	95	95	0	流廢標次數：4次， 期程修改次數：2次 本案108年3月29日工程決標,履約商並於108年7月1日辦理開工,工程履約進行中，另本案已於109年12月8日完成第1次契約變更作業，並於110年2月8日核定展延工期150日承商已於110年5月22日申報完工，並於110年6月21日及22日辦理工程初驗、於110年7月30日辦理工程初驗複驗；續於110年8月26日辦理工程正式驗收，並責請承商於110年9月23日前針對缺失完成改善,並於110年10月14日完成正式驗收複驗，後續辦理工程結算驗收作業。
6	105DI00013	農業局/海資所/漁港管理課	松柏漁港魚貨多功能集貨場暨周邊港埠設施新建工程	90,000	100	100	0	流廢標次數：2次， 期程修改次數：3次 已辦理完成。
7	105DT00001	新聞局/影視發展科/	中臺灣電影中心新建工程	1,272,311	95	95	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 本案109年12月29日已竣工,110年1月20-22日業已辦理初驗,4月14-15日業已進行初驗之複驗，5月12-13日辦理正驗，6月29日辦理正驗複驗，

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
								7 月 27 日進行移（點）交。
8	106AH00045	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區尚武段及東勢子段社會住宅新建工程委託設計監造技術服務案	85,092	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 東勢子：本案已於 8 月 7 日訂約，於 110 年 3 月 16 日開工，目前工程截至 110 年 12 月 31 日止：預計進度 12.583%，實際進度 17.90%，目前進行 1F 放樣工作。尚武段：108 年 4 月 2 日開工，目前工程截至 110 年 12 月 31 日止：預計進度 60.345%，實際進度 61.845%，目前進行 R2F 柱牆鋼筋綁紮、R2F 牆單面模組立、2~11 輕隔間施工、4~11F 泥作工程及機水電配管等作業。
9	106AH00047	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市梧棲區三民段社會住宅興辦計畫委託設計及監造技術服務案	33,845	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 驗收完成，辦理結算作業
10	103DD00078	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市潭子國民運動中心新建工程	495,260	98	98	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 （1） 本案已於 110 年 6 月 10 日取得使照。 （2） 建築標章審查及智慧建築標章的最新進度，綠建築標章已於 110 年 12 月 8 日初評通過(書面評定完成)，已於 110 年 12 月 23 日辦理現場查核會議；智慧建築標章 110 年 12 月 8 日財團法人台灣建築中心通知補件，預計 12 月 31 日前補正。 （3） 經電詢運動局，已於 110 年 11 月 20 日試營運，並於 110 年 11 月 27 日開幕。
11	103DD00271	建設局/建築工程管理科/	臺中市太平國民運動中心新建工程	510,000	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 設計單位於 110 年 12 月 15 日提送細部設計圖說並於 12 月 17 日召開細部設計審查會議，設計單位預計 111 年 1 月 7 日提送修正後細部設計圖說，並預計於 111 年 1 月 10 日召開第二次細部設計審查會議。
12	103DG00026	交通局/公捷處/設計工程科	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫--土地開發基地共構工程(含監	222,342	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 JJG051 區段標（EOT1）：CGJ03 已於 110 年 3 月 8 日完成初驗複驗，於 8 月 24 日啟動正驗，9 月 27 日召開正驗總結會議，缺失改善期間為 60 天。 CJ920B2 與 JJG111 已於 110 年 7 月 14 日啟動初驗作業，9 月 11 日召開初驗總結會議，缺失改善期間為 50 天。 JJG091 區段標（EOT3）：CGJ01、CGJ02、CJ920B1 等三子標已於 110 年 4 月

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
			造）					21 日完成初驗複驗，於 8 月 11 日完成正驗，IJXX07 已於 109 年 8 月 6 日完成正驗複驗。
13	107DH00017	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區育賢段二期社會住宅興建工程	1,621,184	81	81	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 截至 110 年 12 月 31 日止:工程施工進度預計進度 65.02%,實際進度 65.65%。進行內牆粉刷工程、廁所磁磚、外牆粉刷工程、3F~RF 油漆工程、全區機電配管配線。
14	107DH00014	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市梧棲區三民段社會住宅興建工程	1,085,312	98	98	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 驗收完成，辦理結算作業
15	106DG00042	交通局/公捷處/設計工程科	IJG031-臺中捷運烏日文心北屯線 G03 站出入口與行政大樓共構區段標工程	643,688	98	98	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 已於 110 年 9 月 23 日完成驗收作業，刻正辦理移交作業，移予臺中捷運股份有限公司。
16	106DH00008	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區北屯段社會住宅新建工程	590,197	90	90	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 107.11.15 開工 ， 截至 110.12.27 止,預定進度 88.19%,實際進度 87.12%,目前落後 1.07%,現進行 1.內牆裝修工程 2.外牆裝修工程 3.防水工程 4.門窗工程 5.油漆工程 6.平頂裝修工程 7.電氣工程 8.弱電工程 9.給排水設備工程 10.消防工程
17	107AH00011	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市豐原區安康段二期社會住宅興辦計畫委託設計監造技術服務案	62,346	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 1.預定管考進度為 70%,實際執行進度為 70%.2 工程 2/11 開工,本月工程進度 21.47%,目前工地進行 B2 外牆鋼筋綁紮及模板組立
18	107AH00023	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區永億段社會住宅興辦計畫委託設計監造技術服務案	22,008	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次目前進度: 截至 110/12/31 止，預定進度 9.39%，實際進度 11.96%，地下 2 樓灌漿。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
19	107DH00033	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區永億段社會住宅興建工程	576,152	58	58	0	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：0 次 目前進度: 截至 110/12/31 止，預定進度 9.39%，實際進度 11.96%，地下 2 樓灌漿。
20	107DK00011	水利局/水利管理科/	臺中市烏日綜合社會福利館興建工程	100,000	98	98	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 11 月 5 日驗收合格，決算請款中。
21	108AH00014	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅建置 BIM 施工竣工模型執行計畫委託技術服務案	28,004	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 110 年 12 月 7 日簽准撥付第一次契約變更第一期款(完成工作執行計畫書)。
22	108DF00220	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市國際壘球運動園區興建工程	200,000	95	95	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 承商業於 110 年 12 月 6 日申報竣工，本處於 110 年 12 月 9 日辦理竣工確認，並於 110 年 12 月 22 日起辦理土建及機電初驗相關事宜。
23	107DQ00012	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	臺中市市定古蹟臺中州廳修復工程	214,923	85	85	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 截至 110 年 12 月 30 日止，預定進度 75.57%。實際進度 75.6%， 施作項目為： 1.A、B、C 棟門窗扇整修及仿作 2.A、C 棟門窗扇框去漆 3.A 棟木造線板及踢腳檢修及新作 4.A 棟泥塑踢腳檢修 5.A 棟南翼角樓整修 6.A 棟南翼外牆窗框灰泥線板整修 7.A 棟車寄泥塑花飾整修 8.A 棟欄杆整修 9.A 棟泥塑柱整修 10.A 棟泥塑牛腿整修 11.A 棟泥塑台口線新作 12.A 棟壁面窗框泥塑線腳整修 13.A 棟木構架及桁木整修 14.平頂屋面整修

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
								15.B 棟椽條屋面板封簷板新作 16.B 棟棟架及桁木（圈樑）整修新作與組立 17.C 棟 2F 白灰粉刷牆面底塗
24	108DG00023	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區舊社停車場立體化興建工程	213,000	92	92	0	流廢標次數：6 次， 期程修改次數：2 次 本案施作工項：一樓：景觀陰井水溝埋設、污水處理設施埋設；地下一樓：消防灑水、泡沫配管，弱電拉線，目前刻正辦理設計變更並修改期程中。
25	108DG00024	交通局/停管處/設施工程課	臺中市大里區東榮立體停車場興建工程	181,000	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 本案於 110 年 11 月 25 日申報竣工、於 110 年 12 月 1 日完成竣工確認，並於 110 年 12 月 28 日辦理初驗，刻正就驗收缺失改善中。
26	108DG00033	交通局/停管處/設施工程課	臺中市豐原區豐原轉運中心新建工程	670,610	95	95	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 1.含第一次變更設計後，於 1/6 竣工，刻正辦理驗收及委外招商作業。 2.預計 6 月份啟用。
27	108DH00005	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區惠來厝段社會住宅新建工程	1,913,669	55	55	0	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：4 次 目前進度： 1.業於 110/12/20 核定整體品質計畫書(第二版)及職業安全衛生計畫書(第二版)。 2.業於 110/12/21 核定整體施工計畫書（第三版)。 3.業於 110/12/22 開工。
28	109AH00051	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅建置 BIM 施工竣工模型執行計畫委託技術服務案(第二期)	12,200	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.預定管考進度:109/12/31 提交期中報告書（70%)。 2.實際管考進度（已完成）:109/11/5 承攬廠商已提交期中報告書（70%)。 3.110 年 12 月至台中市豐原區安康段二期、太平區永億段、太平區育賢段三期、大里區光正段二期社會住宅工程進行每月 2 次施工圖說 BIM 衝突檢討會議及 4D 平台系統宣導作業。
29	109BH00002	運動局/運動產業科/	臺中市巨蛋體育館興建工程委託規劃設計及監造技術服務案	341,035	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 臺中巨蛋體育館案正由住宅發展工程處辦理專案管理及規劃設計，規劃設計由九典建築師事務所承攬，本案為規劃設計部分，目前進度如下: 一、110/12/3（五） 1.建照第一次審查。 二、110/12/10（五）

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
								1. 建照第二次審查。 三、110/12/13（一） 1.採購工作及審查小組第 4 次會議。 四、110/12/20（一） 1.結構外審第三次視訊會議。 五、110/12/21（二） 1.研商巨蛋發包策略討論。 六、110/12/23（四） 1.建照第三次審查。
30	109DF00271	建設局/建築工程管理科/	臺中國際會展中心二期工程	1,436,927	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 本案於 7 月 26 日完成第二次公告上網招標，於 8 月 3 日開標流標，並於 8 月 9 日召開流標檢討會議，檢討內容及後續發包策略已簽奉核准，於 110 年 9 月 22 日公告上網，110 年 10 日 29 日開標流標，110 年 10 月 29 日再行公告上網，於 11 月 8 日開標，一家投標，於 11 月 8 日召開工作小組會議，11 月 16 日召開評選會議，11 月 24 日決標，契約草稿於 12 月 3 日簽奉核准，刻正辦理簽訂契約中。
31	109DG00001	交通局/停管處/設施工程課	臺中市東區公兒 30 地下停車場新建工程	302,000	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 本案主體工程招標已於 110.12.13 決標，由昭雄營造股份有限公司得標，刻辦理履約保證金繳納、訂約及動土典禮企劃等事宜。 備註： 1.本案於 110.12.16 召開開工前協調會議，承商刻辦理施工、品質、職安衛及樹保計畫書，每週將以專技會議定期列管辦理進度。 2.設計監造單位刻正辦理五大管線審查、候選綠建築、候選智慧建築送審事宜。 3.監造計畫書部分，專管單位已於 110.12.17 核定、本處於 110.12.24 同意備查。
32	109DG00029	交通局/停管處/設施工程課	臺中市南屯區精密園區停三立體停車場新建工程	383,000	57	57	0	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：0 次 已完成工務所、洗車台及沉砂設施設置、土方暫置區圍籬防溢座施作及沉砂池施作，樹栽移植土方暫置區設置及 H 型鋼打設等作業，目前辦理土方開挖完成面整平及土方暫置區收測，其中因應農曆春節假期將至，土方開挖可望符合管控排程於 110.12.30 完成，屆時將接續辦理接地及工地密度試驗，進而於 111.01.18 辦理防水及第二次 PC 澆置完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
33	109DH00004	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	台中市西屯區國安段1期社會住宅興辦計畫(統包)	2,126,189	60	60	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 12/20統包廠商提報之工程施工費第四期估驗計價核定在案
34	109DH00012	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市烏日區新榮和段社會住宅統包工程	1,942,801	25	25	0	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 1.預定管考進度：25%。 2.實際管考進度：25%。 3.110/12/01地表拆除清運及收方計畫書（1B版） 本處同意予以核定。4.110/12/01 使用單位需求調查成果(1B版） 本處同意予以核定。5.110/12/7BIM工作執行計畫書(1B版） 本處同意予以核定。6.110/12/7簽約後至細部設計核定前之工程估驗契約項目詳細表（1B版） 本處同意予以核定。7.110/12/13基地現況（管線）調查與建築線指示申請資料(1B版） 本處同意予以備查。8.110/12/14召開基本設計審查會議。9.110/12/14補充測量資料（1B版） 本處同意予以備查。10.110/12/16設計品質計畫書（1C版） 本處同意予以核定。 11.110/12/24統包工作執行計畫書（1C版） 本處同意予以核定。
35	108DH00007	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市大里區光正段二期社會住宅興建工程	752,629	58	58	0	流廢標次數：3次， 期程修改次數：3次 1.110年12月01日，檢送防水工程施工計畫（第一版） 2.110年12月02日，第七期估驗計價簽准 3.110年12月06日，檢送C6及C21柱內鋼骨預埋螺栓施工計畫（含材料）（第三版） 4.110年12月06日，所送施工架施工計畫（第四版），同意備查 5.110年12月07日，檢送估驗計價單（第八期） 6.110年12月07日，檢送防水材料廠商（第三版） 7.110年12月07日，第36次工務會議 8.110年12月08日，檢送土方堆置工程、模板工程施工計畫（核定版） 9.110年12月08日，檢送110年11月施工日誌及工程紀錄數位彩色照片（動態日誌） 10.110年12月08日，檢送安全監測報告（110年11月） 11.110年12月09日，110年11月安全監測報告，同意備查 12.110年12月09日，110年11月施工日誌、監造報表及工程紀錄數位彩色照片，同意備查 13.110年12月13日，所送C6及C21柱內鋼骨預埋螺栓施工計畫(含材料）（第三版），同意備查 14.110年12月14日，第37次工務會議 15.110年12月15日，所送防水材料廠商資格（第三版），同意備查

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
								16.110 年 12 月 17 日，檢送施工預定進度網狀圖 17.110 年 12 月 17 日，檢送鋼筋工程施工圖-B1F（核定版） 18.110 年 12 月 17 日，檢送防水工程施工計畫（第二版） 19.110 年 12 月 17 日，檢送控制性低強度回填材料(CLSM)及廠商資格(第一版) 20.110 年 12 月 17 日，第八期估驗計價簽准 21.110 年 12 月 21 日，檢送施工架施工計畫（核定版） 22.110 年 12 月 21 日，第 38 次工務會議 23.110 年 12 月 23 日，檢送定時定溫電能熱水器（森林工業）設備廠商送審資料（第一版） 24.110 年 12 月 23 日，檢送屋外型熱水器（台灣櫻花）設備送審資料（第一版） 25.110 年 12 月 28 日，檢送控制性低強度回填材料（CLSM）及廠商資格送審資料（第二版） 26.110 年 12 月 28 日，第 39 次工務會議 27.110 年 12 月 30 日,檢送 C6 及 C21 柱內鋼骨預埋螺栓施工計畫(含材料)、防水材料廠商資格（核定版） 28.110 年 12 月 30 日，檢送防水工程施工計畫（第三版）
36	109AF00087	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市清水國民運動中心興建工程委託規劃、設計諮詢審查及施工監造技術服務	26,028	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.承商於 110 年 10 月 22 日提送基本設計,已於 110 年 11 月 16 日召開審查會議,統包廠商於 110 年 12 月 06 日提送基本設計（第二版）予專案管理單位審查,專案管理於 110 年 12 月 13 日提送,簽辦第 2 次基本設計審查中(公文:P11100040610)。 2.一、 中社考古遺址辦況:於 110 年 10 月 26 日考古遺址審議會議中申請發掘,並於 110 年 11 月 10 日收到文資局發掘核可函文（府授文資遺字第 11002871681 號函),廠商於 110 年 11 月 15 日進場試掘,評估報告書於 110 年 11 月 30 日函報台中市文化資產處審查，於 110 年 12 月 8 日文資處現場勘查作業，於 110 年 12 月 23 日臨時動議。 3.於 110 年 12 月 03 日取得雜項執照。 4.開工典禮辦況:訂於 111 年 01 月 05 日辦理開工典禮。
37	110DF00226	建設局/建築工程管理科/	臺中市足球運動休閒園區興建工程	1,278,000	5	5	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已於 110 年 11 月 5 日決標，110 年 11 月 17 日簽訂契約書，預定於 111 年 1 月 7 日召開第 2 次基本設計審查會議。
38	110DF00239	建設局/新建工程處/	臺中市清水國民運動中	576,458	25	25	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
		建築工程科	心興建統包工程					1.承商於 110 年 10 月 22 日提送基本設計，已於 110 年 11 月 16 日召開審查會議，統包廠商於 110 年 12 月 06 日提送基本設計（第二版）予專案管理單位審查，專案管理於 110 年 12 月 13 日提送，簽辦第 2 次基本設計審查中(公文:P11100040610)。 2.一、 中社考古遺址辦況:於 110 年 10 月 26 日考古遺址審議會議中申請發掘，並於 110 年 11 月 10 日收到文資局發掘核可函文（府授文資遺字第 11002871681 號函)，廠商於 110 年 11 月 15 日進場試掘，評估報告書於 110 年 11 月 30 日函報台中市文化資產處審查，於 110 年 12 月 8 日文資處現場勘查作業，預計於 110 年 12 月 23 日臨時動議。 3.於 110 年 12 月 03 日取得雜項執照。 4.開工典禮辦況:訂於 111 年 01 月 05 日辦理開工典禮。
39	110DF00240	建設局/建築工程管理科/	臺中市烏日區全民運動館興建工程	270,000	5	5	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 於 110 年 12 月 6 日召開第二次基設審查會議，運動局 110 年 12 月 16 日提送基本設計予體育署審議，設計單位 110 年 12 月 20 日提送修正後書圖，刻正簽辦核定事宜。運動局於 110 年 12 月 16 日提送基本設計予體育署審議，體育署預計 111 年 1 月 11 日辦理基設審查。
40	110BF00021	建設局/建築工程管理科/	大肚兒少家庭福利館新建工程	93,003	20	20	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 已於 7 月 9 日完成評選，於 7 月 27 日完成廠商議約，於 110 年 9 月 17 日召開基本設計審查會議.依會議記錄，請社會局於二週內（10 月 1 日）擇定提升單位造價方案，並書面確認經費缺口辦理方式。本局於 110 年 10 月 13 電洽社會局口頭確認表示: 以不追加工程經費、不挖地下室改地下停車為地面停車（需教育局增加基地撥用)、同意總樓地板面積可減少小於興建計畫書需求之方式提升單位造價，後教育局於 12 月 15 日副知同意增加基地撥用，社會局於 110 年 12 月 21 日函復提升單位造價辦理方式(較原定函復約慢 3 個月)。 2.因社會局未如期書面函復，為趕辦期程，本局先以社會局口頭確認方案，通知事務所修正基本設計報告書圖，並於 12 月 8 日起計三週（12 月 29 日前）提送，接續於 111 年 1 月 3 日召開第二次基本設計審查會議，較原期程慢 3 個月，致中央補助款管控於 111 年 3 月 15 日工程決標執行顯有困難，110 年 12 月 14 日已簽府簽請社會局確認方案且向中央申請合理期程展延。
41	110DE01025	運動局/運動設施科/	改善臺中市南區康橋水域運動環境設施興建計畫	50,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 110 年 12 月 10 日辦理工程上網作業，110 年 12 月 17 日開標後未達法定開標廠商家數流標，業於 110 年 12 月 23 日重新上網，預計 111 年 1 月 4 日開標。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
42	110DF00251	建設局/建築工程管理科/	霧峰區聯合行政中心興建計畫工程	431,600	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1.本案勞務契約已於 109 年 12 月 24 日簽訂完成，基本設計已於 110 年 5 月 12 日核定，後續將依契約規定辦理都審及建照掛號事宜，廠商已於 110 年 5 月 28 日提送都審報告書。 2.本案用地變更前於 110 年 1 月 19 日第四次都市計畫通盤檢討會議經決議通過，惟尚未公告實施，故造成都市設計審議無法排審一事，已協請都發局協助相關排審事宜，並於 110 年 8 月 9 日召開都市設計審查幹事會，會議決議：俟本案用地變更完成後送幹事會續審。 4.本案因用地變更問題已簽告府一層辦理情形，經電洽都發局已於 110 年 10 月 14 日提報內政部，內政部已於 110 年 12 月 17 日核定本案用地變更，都發局刻正辦理發布，俟完成用地變更後，依規趕辦後續事宜。 5.刻正簽辦期程修正中。
43	110DG00031	交通局/停管處/設施工程課	臺中市大里區東榮立體停車場興建工程(增建四.五層樓)	104,000	72	72	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 正施作泥作 4F 外室外牆打底粉刷 消防 4F 配管、給水 5F 配管，相關工程材料資料及計畫書送審同步辦理中。
44	110DG00034	交通局/交通規劃科/	水湳轉運中心新建工程	3,761,033	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已於 110 年 12 月 23 日上網公開招標，將於 111 年 2 月 8 日開標。
45	108DH00008	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區育賢段三期社會住宅興建工程	1,131,760	56	57	1	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：2 次 本案 110 年 6 月 23 日開工,工程截至 110 年 12 月 31 日止:預計進度 2.53%,實際進度 4.61%,目前進行第三階段土方工程降挖、擋土柱施作、地錨工程、圍令安裝及安全觀測系統檢測等作業。
46	108D000005	衛生局/秘書室/	公有危險建築地方衛生機關廳舍耐震補強計畫—臺中市清水區衛生所拆除重建工程	51,189	66	67	1	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 三樓柱牆、四樓梁版模板組立及鋼筋綁紮。 四樓柱牆、五樓梁版模板組立及鋼筋綁紮。
47	109DQ00002	文化局/臺中市立圖	北屯兒童分館閱讀環境	50,544	77	78	1	流廢標次數：4 次， 期程修改次數：1 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
		書館/秘書室	改善工程					110 年 12 月施工項目: 1.外牆拉皮施工 2.屋頂防水施工、廁所防水施工 3.冷氣空調配管、冷氣設備廠製、廠驗完成 4.天花板材料進場 5.水電消防配合施工 6.電梯機坑及滯洪池施工、鋼筋材料進場 7.家具訂製工廠加工 8.衛生設備訂製 9.防火捲門工廠訂製加工 10 鋁門窗安裝
48	108DH00006	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市豐原區安康段二期社會住宅興建工程	2,014,984	62	63	1	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 施作 B2 外牆鋼筋綁紮及模板組立
49	107DH00030	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區尚武段社會住宅新建工程	2,163,141	79	80	1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 108 年 4 月 2 日開工，目前工程截至 110 年 12 月 31 日止：預計進度 60%，實際進度 61.84%，目前進行 R2F 柱牆鋼筋綁紮、R2F 牆單面模組立、2~11 輕隔間施工、4~11F 泥作工程及機水電配管等作業。
50	107DG00033	交通局/停管處/設施工程課	臺中市南屯區正心立體停車場新建工程	195,000	87	88	1	流廢標次數：7 次， 期程修改次數：1 次 1.本案建築規模為地下 1 層、地上 4 層之立體停車場，約可提供 257 席停車席位，興建工期 609 日曆天，預計 111.03.11 完工。 2.本案業於 109.07.30 申報開工，目前執行四樓消防配管、地下室排水配管、泥作工程一樓粉光、三、四樓欄杆廠內加工、南側外牆方管組立。
51	106DG00024	交通局/停管處/設施工程課	臺中市中區興中立體停車場新建工程	574,205	58	59	1	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：3 次 本案預計完工日期為 112 年 3 月 28 日，目前施作： 1.版筋鋼筋綁紮作業。 2.筏基層接地銅棒止水板焊接作業。
52	108DF00239	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市立仁愛之家興建多功能大樓工程	419,595	64	66	2	流廢標次數：4 次， 期程修改次數：1 次 1.　3FL 灑水養護 2.　臨時電燈拆除.地下室穿線 3.　地下室粗清理

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
53	107DN00004	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	第三救災救護大隊太平分隊廳舍拆除重建工程	60,993	95	98	3	流廢標次數：4 次， 期程修改次數：0 次 簽准簽辦結算付款，並向消防署申請前瞻補助款核撥中
54	108DG00030	交通局/停管處/設施工程課	臺中市沙鹿區沙田路立體停車場新建工程	230,000	68	71	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 本案預計完工日期為 111 年 8 月 13 日，量體為地上 7 層地下 1 層，刻正辦理地上 5 樓主體結構及 6 樓樓版鋼筋綁紮、模板組立等作業。
55	107DH00029	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區東勢子段社會住宅新建工程	315,406	59	62	3	流廢標次數：5 次， 期程修改次數：4 次 已於 110/3/16 開工，已完成至 1F 板灌注澆置，刻正施作 1F 放樣工作，截至 12 月底預計進度 12.809%，實際進度 17.92%，超前 5.111%。
56	107DQ00010	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	歷史建築臺中刑務所官舍群修復工程	223,920	79	83	4	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 本案工程刻正進行各棟房舍防水毯施工、屋面板、封簷板、側封板新作、水泥瓦鋪設及木柱、木門窗整修及新作、道路排水明溝新作、景觀燈新作等工作。
57	108DG00022	交通局/停管處/設施工程課	臺中市潭子區潭興立體停車場興建工程	160,000	69	74	5	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 本案預計完工日期為 111 年 10 月 15 日，已完成至四樓主體結構，刻正施作五至六樓結構體及水泥砂漿粉刷打底、配管等工項，相關工程材料資料及計畫書送審同步辦理中。
58	107DQ00013	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	臺中市歷史建築大屯郡役所及臺中州廳附屬建築群修復及再利用工程	339,507	81	86	5	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 1.CDF 棟外牆面整修 2.CF 棟 RC 門窗楣整修及牆面泥作粉刷 3.ABCD 棟地坪工程 4.DF 棟鋼構工程 5.DF 棟牆面工程
59	110DF00250	建設局/建築工程管理科/	臺中市豐原國民運動中心興建工程	595,723	25	30	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.本案已於 109 年 10 月 5 日核定初步設計書圖及初步工程預算書；於 109 年 10 月 16 日提送審議報告書辦理都審程序，並於 109 年 10 月 23 日辦理建照掛號申請。 2. 本案都市設計審議已於 110 年 6 月 15 日審定，本案建照已於 110 年 7 月 28 日取得。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
								3.本案工程招標簽陳已於110年8月27日簽奉核准，已於110年9月1日上網公告，並於110年10月1日開標，開標結果為一家廠商投標，未達法定家數流標，已於110年10月5日第二次上網招標，已於110年10月6日公告，於110年10月14日開標，訂於110年10月27日評選。 4.110年11月5日決標。 5.110年12月7日完成訂約。
60	110DN00002	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	第四救災救護大隊大肚分隊遷建工程	64,209	25	30	5	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 110年12月23日工程招標公告，並訂於111年1月14日開標。
61	110DF00132	建設局/新建工程處/建築工程科	110年度臺中市太平區聯合行政中心興建工程	468,300	5	10	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 9月28日辦理幹事會審查，事務所依都審意見於11月5日申請建造執照掛件，俟審議通過後，賡續辦理細部設計事宜；事務所事務所11月23日檢送公共設施用地多目標使用計畫（第3版）予公所用印後賡續辦理多目標審查，公所12月15日函轉都發局審查計畫書（第3版）結果已完成修正。
62	106DB00001	建設局/新建工程處/建築工程科	外埔區第二示範公墓增設骨灰(骸)存放設施工程	84,300	77	84	7	流廢標次數：6次， 期程修改次數：4次 樓梯內牆粉光、滴水條安裝、排水溝施工、管道間控制箱安裝
63	108DF00296	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市沙鹿區明秀公園多功能公園管理中心新建工程	63,454	40	55	15	流廢標次數：4次， 期程修改次數：0次 （1）本案目前因工區不明管線已於12月20日召開現場會勘，會勘決議如下: 1.經台灣自來水公司沙鹿營運所查詢相關圖說後,確認基地開挖遭遇之不明管線非屬自來水管線，續請施工承商確認為公園滯洪排水管線後，配合辦理管線遷移，並納入後續變更設計項目。 2.已於現場告知請設計監造單位及施工廠商於110年12月23日前提出公園滯洪排水管線遷移之建議方案及施工圖說。 3.請沙鹿區公所協助查詢明秀公園內相關管線、配線資料及圖說後提供。 4.有關基地現場高程與設計圖說有誤差一事，請設計監造單位於110年12月23日前提出土方計算及現場土方配置修正方案。 （2）經施工廠商確認，基地開挖管線屬廢棄管線，俟110年12月23日結構複審完成，並解除建照列管、辦理放樣勘驗後，續施作基地開挖工程，以趕上工進。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
64	110DF00252	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市北屯國民運動中心興建統包工程	712,094	10	25	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 110 年 11 月 26 日決標，110 年 12 月 13 日簽約完成。 於 110 年 12 月 10 日召開開工前施工協調會議。於 110 年 12 月 17 日邀集交通局再次召開開工前協調會議討論相關事宜。預計 111 年 1 月 15 日前統包廠商提送開工典禮計畫書。
65	110AH00053	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區練武段社會住宅基地委託規劃設計及監造技術服務案	102,255	40	55	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.預定管考進度:110/10/31 決標（40%）。 2.實際管考進度（已完成）:110/10/8 台灣世曦公司提交第一次報告工作執行計畫書（55%）。 3.110/9/24 簽訂專案管理（及監造）契約。4.110/12/24 已同意備查修正測量、鑑界及商業等基地調查成果報告書核定本。5.110/12/28 召開東區練武段商業評估討論會。
66	109AH00050	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市烏日區新榮和段社會住宅興辦計畫委託設計及監造服務	54,942	40	70	30	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 預定管考進度:111/08/31 完成期中報告（70%）。 實際管考進度（已完成）:110/01/18 完成期中報告（70%）。1. BIM 工作執行計畫書（1B 版） 110/11/25 專管單位同意審定，110/12/7 本處同意予以核定。2. 簽約後至細部設計核定前之工程估驗契約項目詳細表（1B 版） 110/11/23 專管單位同意審定，110/12/07 本處同意予以核定。3.基地現況（管線）調查與建築線指示申請資料（1B 版） 110/12/07 專管單位同意審定，110/12/13 本處同意予以備查。4.110/12/14 召開新榮和統包工程基本設計審查會議。5.補充測量資料（1B 版） 110/12/07 專管單位同意審定，110/12/14 本處同意予以備查。6.設計品質計畫書（1C 版） 110/12/06 專管單位同意審定，110/12/16 本處同意予以核定。7.統包工作執行計畫書（1C 版） 110/12/15 專管單位同意審定，110/12/24 本處同意予以核定。

(七)環保工程

執行進度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	解除列管件數	總 計
件數小計	1 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
1	110DD01024	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程(2)-建成路及國光路等鄰近區域	279,439	40	55	15	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：0 次 送審計畫、材料等陸續送監造審查，12/28 召開德義里長榮里用戶接管說明會

(八)景觀及綠化工程

進 度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	解除列管件數	總 計
小 計	10 件(83.33%)	2 件(16.67%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	12 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
1	109DF00227	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	臺中市太平區公5公園開闢工程	53,830	85	82	-3	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 施工中。
2	107DH00031	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	城鎮之心鐵道綠廊潭心計畫工程（第二標）	118,519	100	98	-2	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：1 次 辦理中央請款補助尾款，申請領款通過後付款。
3	111AF00056	建設局/養護工程處/	111 年度臺中市公園安全	13,000	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
		公園景觀維護科	維護勞務契約—臺中市原八區					第二次招標流標，持續招標中
4	111AF00058	建設局/養護工程處/市六區工程隊	臺中市111年度行道樹、園道、綠地綠美化維護勞務採購-南區	12,356	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理決標作業中。
5	110A738004	霧峰公所/農業課/	翻轉霧峰 地方創生-霧峰生態植物園區步道工程委託設計監造技術服務	15,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案工程已於110年12月15日開工，現正辦理監造作業。
6	110DE01023	運動局/運動設施科/	臺中市水湳陽光籃排球場興建工程	65,000	5	5	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案業於110年12月13日決標，預計111年1月召開細部設計預算書圖審查會議
7	110AF00025	建設局/養護工程處/市六區工程隊	臺中市110年度行道樹、園道、綠地綠美化維護勞務採購-南屯區(環中路以西)	11,240	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約中。
8	110AF00047	建設局/養護工程處/海線工程隊	臺中市110年度行道樹、綠地綠美化維護勞務採購-沙鹿區、梧棲區	10,250	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 執行中
9	110AF00075	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	110年度臺中市道路景觀綠美化維護勞務採購－北屯路以西	10,180	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
10	110AF00006	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	110 年度臺中市中央公園綠美化維護管理工作-敦化路以北	19,000	95	98	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 持續辦理綠美化維護及環境清潔工作
11	110DH00008	都發局/都市設計工程科/都市設計工程科第一股	110 年度臺中市城南之心計畫工程(第一期)	75,000	20	30	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 110 年 12 月 24 日工程決標
12	110AJ00006	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第三股	110 年度臺中市觀光遊憩區及自行車道環境清潔維護及綠美化工作	10,000	40	95	55	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 辦理第四次派工環境清潔維護工作中

(九)觀光遊憩工程

執行進度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	解除列管件數	總 計
件數小計	8 件(88.89%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件(11.11%)	9 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
1	105DQ00001	文化局/臺中市文化資產處/資	市定古蹟清水社口楊宅修復工程(含	80,000	95	100	5	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：1 次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
		產修復課	監造及工作報告書)					
2	105DQ00023	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	歷史建築「舊大安溪橋」修復工程(含監造及工作報告書)案	115,000	95	95	0	流廢標次數：8 次， 期程修改次數：0 次 1.本案目前已於 110 年 8 月 12 日上午竣工，8 月 25 日辦理竣工確認，110 年 10 月 14 日辦理驗收作業，11 月 25 日驗收合格，本案已於 110 年 11 月 30 日完成驗收結算。另於 110 年 12 月 27 日函復文資局請領補助款，俟文資局撥付後逕辦理撥付尾款事宜。
3	110AJ00002	觀旅局/旅遊行銷科/	110 年臺中市全域觀光行銷宣傳案	10,000	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 12/27 簽准最後一次派工，全案贅餘款 3,964 元，將以 599 萬 6,036 元結算。
4	110AJ00029	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第一股	2022 中臺灣元宵燈會委託專業服務案	28,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 12/20 召開第二次跨機關協調會議。12/22 點交燈會展區場地，燈組陸續進場中。
5	110AJ00032	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第三股	臺中市探索遊程行銷推廣活動	19,700	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.於 10/29 上網公告，11/16 開標，11/19 辦理評選會議，12/1 議價決標，得標廠商為共享行銷有限公司。 2.於 12/1 召開第一次工作會議，12/2 與資訊中心召開系統建置協調會議，12/21 召開第二次工作會議。 3.於 12/23 辦理旅宿業者合作說明會。
6	110DF00266	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市中央公園遊客服務中心優化統包工程	61,356	10	10	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 招標中
7	110DQ00006	文化局/文化資產處/資產修復課	考古遺址出土遺物典存庫房修復及再利用工程及空間建置(9 號棟倉庫)案	50,000	25	25	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 12/21 辦理評選 12/24 辦理議價 刻正辦理工程簽約事宜
8	108DF00286	建設局/新建工程處/	臺中市海洋生態館基本	282,052	55	56	1	流廢標次數：6 次， 期程修改次數：1 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
		建築工程科	營運設施興建工程					施工計畫及材料送審、A棟機房基礎鋼筋加工、祛水作業、鋼板樁周邊安全護欄施工、A棟機房基礎鋼筋進場、A棟機房基礎放樣。
9	109DQ00010	文化局/文化資產處/資產修復課	臺中市定古蹟潭子農會穀倉修復暨再利用工程案(含監造及工作報告書)	170,000	61	62	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 截至110年12月31日預定進度20.21%、實際進度20.28%，目前施作工項為：1. 桁條/屋架杉木抽換、2.桁條/屋架杉木清理、3.軸組杉木抽換、4.鋼構補強、5.金屬製品，牆面不銹鋼網補強、6.樓板梁杉木抽換、7.樓板格柵杉木新作、8.砌紅磚，原有磚牆灰縫砂漿填縫。

(十)重劃工程區段徵收工程

進 度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	解除列管件數	總 計
小 計	10件(100.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	10件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
1	100AF00004	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	26,140	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 一、安置土地分配成果已於104年5月22日完成公告作業。 二、準備抵價地分配作業，已於104年6月27日於北新國中舉行配地說明會。 三、抵價地抽籤作業已於104年8月5日於北屯區仁美國小舉行。 四、於8月17日至21日假仁美國小辦理配地作業，共完成155分配戶。 五、抵價地第二次協調合併抽籤作業已於104年8月29日於北屯區葳格高中舉行。 六、抵價地第二次抽籤暨配地作業已於104年9月16、17日於北屯區葳

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
								格高中辦理完畢。 七、本區抵價地分配已辦理公告，期間自 104 年 10 月 5 日公告至 104 年 11 月 4 日 八、本區抵價地分配公告已於 104 年 11 月 4 日公告完成，並於 104 年 11 月 23 日至 27 日在北屯區公所辦理發狀。 九、106 年 8 月 10、11 及 15、16 日辦理第 1、2 工區抵價地點交作業。 十、106 年 11 月 17 日及 11 月 29 日辦理抵價地第 2、3 次點交作業。 十一、110 年 7 月配合工程進度辦理街廓檢測及原位置保留戶點交作業。 十二、110 年 12 月配合政策辦理配餘地標售前置作業。
2	100AR00002	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市烏日(前竹地區)區段徵收案地上物查估、地籍整理籍土地分配等作業委託專業服務案	32,232	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 本案建築改良物自動拆遷期限：108 年 8 月 31 日前，公共工程第一標（安置街廓、臨時中繼宅）於 109 年 7 月 1 日開工，第二標及第四標合併工程於 110 年 2 月 17 日開工，第三標於 110 年 2 月 22 日開工。後續辦理地籍測量實施計畫執行、剔除區地籍圖重測作業、都市計畫個案變更及抵價地抽籤分配規劃等事宜。
3	100AR00003	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市水湳機場原址北側、南側區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	51,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 1.110.12.13 生態段 118 地號土地第 2 次抵價地點交作業。 2.110.12.16 生態段 5、105 地號等 2 筆土地第 2 次抵價地點交作業。 3.更新專區網頁。
4	108DR00014	地政局/工程管理科/	臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第一標	351,660	94	94	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 本工程 109 年 7 月 1 日開工，目前主要施作工項為道路瀝青混凝土粗級配鋪設、人行道及共同管道。
5	109DR00002	地政局/工程管理科/	臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第三標	1,111,077	61	61	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 污水管埋設滯洪池鋼筋組立 支管洞道鋼筋模板組立
6	109DR00003	地政局/工程管理科/	臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第二標及第	3,283,286	57	57	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 支管洞道開挖

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
			四標合併工程					
7	110AR00032	地政局/工程管理科/	「臺中市烏日九德地區區段徵收工程」委託專案管理技術服務	26,543	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 110 年 12 月 7 日辦理簽約，廠商業依契約規定於期限內提送執行計畫書予本局審查。
8	107DR00009	地政局/工程管理科/	臺中市第 15 期市地重劃工程	191,820	69	73	4	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：2 次 1、大公一工區污水工程、道路工程 2、公兒十四工區建築工程 3、廣十工區拆除作業
9	108DR00015	地政局/工程管理科/	臺中市第 13 期市地重劃工程整合標	857,437	59	64	5	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 辦理工程施工相關事宜。
10	108DR00012	地政局/工程管理科/	臺中市第 13 期市地重劃區環中路西側拓寬 20M 工程	184,667	71	80	9	流廢標次數：5 次， 期程修改次數：2 次 辦理道路拓寬工程及人行道施作

(十一)災修工程

進 度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	解除列管件數	總 計
小 計	3 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	3 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
1	110AF00132	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	110年度臺中市北屯區大坑山區市管道路邊坡災後復建工程	22,770	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 發包文件簽辦中
2	110AF00133	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北屯區連坑巷災害復建工程	26,142	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 發包文件彙整中
3	110AF00134	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	110年度臺中市北屯區清水巷及青山巷災害復建工程	11,650	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 發包資料彙整中

(十二)其他(財務及勞務採購案用)

進 度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	解除列管件數	總 計
小 計	195件(91.12%)	7件(3.27%)	0件(0.00%)	1件(0.47%)	11件(5.14%)	214件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
1	109A725001	梧棲公所/社會課/	109年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保	11,000	100	100	0	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
			險					
2	110AL00005	勞工局/福利促進科/	110年度身心障礙者支持性就業服務計畫	15,189	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已辦理完成。
3	110AN00028	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	110年度化學消防車2輛採購案	24,000	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已辦理完成。
4	110AY00009	研考會/資訊中心/設備網路科	臺中市政府110年度各機關資訊設備汰舊換新採購案	47,520	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已辦理完成。
5	110AB00026	民政局/生命禮儀管理處/東海殯儀館	東海館火化場汰換空氣污染防制設備第5、6套	40,700	98	100	2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已辦理完成。
6	107AH00056	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	豐原安康段、大里光正段、太平育賢段社會住宅新建工程公共藝術設置案	14,890	95	100	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 已辦理完成。
7	110AP00053	環保局/環境衛生及毒化物管理科/環境衛生及毒化物管理科第二股	110年臺中市委外執行登革熱防治噴藥工作	14,000	95	100	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已辦理完成。
8	110AY00005	研考會/資訊中心/設	臺中市政府110年度資訊	23,261	85	100	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
		備網路科	機房暨所屬機關電腦資訊設備及防毒系統維護案					已辦理完成。
9	110AQ00046	文化局/市立圖書館/圖資採編課	臺中市立圖書館109年中文圖書採購案後續擴充(二)	37,500	70	100	30	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已辦理完成。
10	109AP00136	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	109年霧峰4期掩埋場挖出物篩分打包堆置計畫	24,306	70	100	30	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已辦理完成。
11	110AP00113	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	110年度密封壓縮式垃圾車及密封廚餘回收車購置案	30,170	40	100	60	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已辦理完成。
12	102AH00027	都發局/城鄉計畫科/	擴大大里都市計畫改採市地重劃開發案	27,000	98	85	-13	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 經濟部水利署106.8.14召開認屬國家重大建設審認會議，會議紀錄106.8.24送達，106.9.30經濟部水利署請本府先行回應各單位意見後再報行政院核定，已於106年11月10日先行就處理情形對照表及說明書修正草案內容，送請行政院農業委員會、內政部地政司、內政部營建署、交通部公路總局、財政部國有財產署、經濟部水利署等機關審查。並再以106年12月19日府授都計字第1060278204號函，請經濟水利署陳報行政院認定為國家重大建設，該署於107年1月25日召開第2次審認會議（107年2月6日紀錄送達，本府並於107年3月5日檢送修正報告書請經濟部續予陳報認審，經濟部於107年4月13日將審查結果報請行政院認定）。已於107.08.17取得上開國家重大建設認定函，確認開發計畫範圍，本府將加速擬定都市計畫作業。107.12.7辦理擬定前公告徵求意見30天，107.12.19召開徵求意見座談會，108.4.1召開機關協調會，108.04.29 經批示同意辦理草案公展作業，108.5.6草案公告公開展覽，108.5.16召開公開說明會，108.7.19召開市都委會第一次專案小組會議，108.9.4召開第二次專案小組會議，

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
								108.9.26 召開第三次專案小組會議，108.10.31 召開第四次專案小組會議，108.12.12 召開工作小組會議，108.12.19 召開第五次專案小組會議，109.3.26 召開第六次專案小組會議，109.6.1 召開工作小組會議，109.9.8 召開第七次專案小組會議，109.10.30 第 117 次市都委會，110.3.26 第 121 次市都委會通過，110.6.2 提報內政部都委會審議，110.9.1 第 1 次部小組，內政部營建署並於 110 年 10 月 28 日檢送會議紀錄到府，後續將依會議紀錄補充處理情形資料，再交由專案小組繼續聽取簡報說明。
13	104AF00093	建設局/新建工程處/土木工程科	華南路以東銜接特三號道路之委託水土保持計畫暨環境影響評估	10,300	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約相關規定執行計畫中，將於工程開工前，辦理公開說明會
14	110AK00069	社會局/兒少福利科/	110 年度臺中市居家托育服務中心暨弱勢家庭兒童臨時托育服務	47,565	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 進行核銷
15	110AQ00087	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美圖特殊裝修及設備工程委託專案管理技術服務	10,260	35	30	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 110 年 12 月 9 日開標後流標，已於 12 月 17 日第 4 次上網，預計 1 月 18 日開標
16	110AD00167	教育局/國民小學/四張犁國小	四張犁國小-110 年數位學習推動計畫財物採購	34,454	98	95	-3	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 本案已經完成履約，依合約第十二條辦理二階段驗收，由各校辦理初驗後，再由本校辦理第二階段驗收。
17	109AN00040	消防局/災害搶救科/災害搶救股	109-110 年水箱消防車 3 輛及化學消防車 1 輛採購案	17,970	100	98	-2	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 於 12 月 1 日完成驗收，已完成結算，刻正向中央請撥補助款項中。
18	109AE00045	經發局/公用事業科/公用事業科第二股	109 年度臺中市智慧節能社區標竿計畫委託專業	15,129	100	98	-2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 本案已於 110 年 12 月 24 日召開成果實錄及驗收審查會議，待廠商提送成果實錄修正版後，刻正辦理驗收及撥款相關事宜。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
			服務案					
19	106AD00185	教育局/幼兒教育科/幼兒教育科第二股	教育局-臺中市文小65、文小66、文小10及廓子地區新設校新建幼兒園園舍工程委託專案管理	14,141	100	98	-2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案業於107年2月14日完成簽訂契約，廠商業於107年3月15日提送統包工程需求等相關資料，於107年3月31日召開統包需求書審查會議，並於107年5月9日經雲科大檢核通過，已分別召開第一次統包工程評選會議及辦理公開閱覽完畢，3案4處統包工程業已決標及簽約，基本設計於108年2月15日經本局審查通過，其中文小65及文小10細部設計審議修正後通過，都市設計審議委員會分別於108年7月3日及7月17日召開，修正後通過，另文小66及廓子校區已通過細部設計審議。4處工程皆於108年5月8日開工。文小65案於109年7月28日取得使照；文小66案於109年7月27日取得使照；文小10案於109年7月28日取得使照；廓子地區案於109年7月27日取得使照，4園皆於109年8月3日開園。
20	106AE00011	經發局/工業科/工業科第三股	大里夏田產業園區委託申請設置案	42,300	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商於110年12月7日依規檢送110年11月份工作月報，本局110年12月10日備查。
21	106AG00047	交通局/交通規劃科/	水湳轉運中心新建工程委託設計技術服務（含後續擴充條款）	79,067	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 1、110年10月6日交通影響評估報告核定、110年11月29日都市設計審定。 2、110年11月17日召開細部設計報告審查會議、110年12月14日細部設計報告核定。 3、110年11月16日辦理公開閱覽作業、110年12月23日新建工程上網招標。
22	106AG00052	交通局/交通規劃科/	臺中輕軌捷運系統第二期路網可行性研究	15,800	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 已於110年10月20、24日辦理屯區捷運路網說明會，並於11月23日函送會議紀錄（含會後書面意見），並上傳資料至局網供民眾下載，目前依說明會意見修正報告書中。
23	106AH00031	都發局/城鄉計畫科/	變更臺中市都市計畫(舊有市區及一至五期市地重劃地區)細	13,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 規劃階段：109年7月29日召開期中報告書審查會議暨第7次工作會議、110年6月15日第8次工作會議、109年7月24日提供通檢草案書圖、109年8月7日草案第1次研商會、109年8月13日草案第2次研商會、109

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
			部計畫(第三次通盤檢討)案					年9月3日草案第3次研商會、109年10月15日草案確認會議、110年8月9日第9次工作會議。 公展階段：廠商109年11月4日檢送公展計畫書、圖、宣傳單；109年12月23日公開展覽（辦理7場說明會：110年1月6日西屯區、北屯區；110年1月7日西區；110年1月8日東區、北區；110年1月13日南區、南屯區）。 審議階段：110年3月26日召開專案小組第1次會議、110年4月15日召開專案小組第2次會議、110年5月13日召開專案小組第3次會議、110年7月9日召開專案小組第4次會議、110年10月6日召開專案小組第5次會議、110年12月9日召開專案小組第6次會議。
24	106AH00053	都發局/住宅發展工程處/住宅企劃科	106年度臺中市社會住宅包租代管試辦計畫	216,432	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 兩家業者媒合累計共計媒合1,163件(包租包管35件、代租代管1128件)，依契約規定辦理包租包管與代租代管的各項租賃服務與請款作業。第一期計畫變更契約履約期限已於108年4月11日簽准。媒合期已於108年8月31日截止，後續辦理相關管理事宜。
25	106AR00022	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市烏日（九德地區）區段徵收委託地籍整理及土地分配專業服務案	15,270	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.送本市地價及標準地價評議委員會審議徵收補償價格。 2.辦理區段徵收公聽會事宜。
26	107AD00071	教育局/幼兒教育科/幼兒教育科第二股	臺中市政府教育局委託辦理107學年度新設非營利幼兒園	114,142	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案107學年度第2學期到園檢查作業業於108年4月16日及24日辦理完竣，107學年度第2學期第2期政府分攤之學費差額業於4月15日前辦理撥付，並業完成107學年度家長滿意度調查，另業配合中央少子女化政策計畫之配套措施進行契約變更事宜，並業辦理108學年度第1學期第1期及第2期學費差額預撥事宜完竣，業於108年10月5日完成107學年度分期驗收作業，業於108年11月21日，25日，28日完成績效考評作業。考評結果達90分以上者，該園得以申請績效獎金，業於109年2月完成績效獎金撥款。108第2學期到園檢查業於109年4月21、23日辦理完竣。108學年度績效考評作業訂於108年6月8日、10日及29日，108學年度績效考評業已辦理完竣，各園考評結果均達90分以上，得以申請績效獎金。業於109年9月26、28日完成108學年度驗收作業。109學年度第1學期到園檢查作業業於109年11月9日、10日及11日辦理完竣。109學年度第2學期到

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
								園檢查作業業於 110 年 4 月 13 日、15 日及 16 日辦理完竣。109 學年度績效考評作業訂於 110 年 6 月 22 日至 25 日，109 學年度績效考評業已辦理完竣。業於 110 年 12 月 15 日完成 109 學年度驗收作業。
27	107AD00097	教育局/市立高中職/臺中一中	臺中一中照明改善節能績效保證專案採購	10,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中
28	107AD01027	水利局/水利規劃科/	臺中市龍井區雨水下水道系統檢討規劃委託技術服務	10,400	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 109.02.07 上傳海大水理檢核平台，109.03.31 提送海大辦理 SWMM 1D1D 模式水理檢核，109.07.23 召開期初報告審查會議會前會，109.08.25 通過檢核，109.09.30 召開期初報告審查會議，109.10.08 檢送期初報告修正本，109.11.03 局同意備查，109.11.09 提送期初報告定稿本；109.10.30 提送期中報告，110.01.18 召開期中報告審查會議，110.02.26 召開工作會議，110.04.21 提送期中報告修正本，110.7.1 經營建署同意修正後備查， 110.7.13 提送修正本，110.7.19 修正本送署備查，110.7.20 本局同意備查，110.7.22 提送核定本，110.9.7 提送期末報告，110.9.17 召開期末報告審查，110.10.20 提送期末報告修正本，110.11.3 修正本送署備查，營建署於 110.12.16 退回修正。
29	107AD01029	水利局/污水設施科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程委託專案管理服務（含試運轉）	75,917	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.本案專案管理廠商已協助辦理統包廠商及監造契約訂約審查已完成。 2.刻正辦理本案統包廠商基本設計資料審查。 3.刻正辦理營埔遺址計畫審查。
30	107AE00057	經發局/工業科/工業科第三股	擴大神岡都市計畫產業園區委託申請設置案	42,300	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.110 年 12 月 9 日廠商提送 110 年 11 月份工作月報，並於 110 年 12 月 15 日經本局備查。 2.110 年 12 月 14 日召開契約變更會議，有關斷層帶地質調查部分，須確認有預算來源後續辦。
31	107AE00060	經發局/工業科/工業科第三股	新訂烏日(溪南)產業發展特定區計畫	12,100	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商於 110 年 12 月 6 日依約檢送 110 年 11 月份工作月報，本局於 110 年

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
			規劃案					12 月 10 日備查。
32	107AP00122	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市文山資源回收(焚化)廠委託操作管理計畫	50,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 107 年 10 月～110 年 9 月份服務費用已核銷付款、110 年 10 月份服務費用資料審查中。
33	107AR00021	地政局/工程管理科/	臺中市第 13 期市地重劃區內施工監看與搶救發掘計畫	56,680	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1.新增巷道（8m-8-2）涉及番婆庄遺址灰坑緊急搶救作業，廠商於 110 年 12 月 13 日完成，文資處於 110 年 12 月 30 日辦理現場查驗，確認完成施作。 2.整合標施工監看持續監看中。
34	107BG00003	交通局/公捷處/運輸工程科	臺中捷運藍線綜合規劃(含環境影響評估)暨捷運設施用地土地使用變更	75,026	80	80	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 綜合規劃報告書已依 110 年 9 月 16 日初審會議審查意見，補充修正完成，並於 110 年 12 月 7 日重新提報予交通部審查。
35	108AD00049	教育局/幼兒教育科/幼兒教育科第二股	臺中市政府教育局委託辦理 108 學年度臺中市新設非營利幼兒園	155,694	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案業於 108 年 3 月 15 日辦理評選作業完成，並於 108 年 4 月 15 日辦理議約決標事宜，業完成與優勝廠商簽約與用印事宜，業於 108 年 8 月 1 日前完成設立作業事宜並順利開辦，經國教署於 108 年 8 月 20 日核定 108 學年度新設非營利幼兒園學費差額，業辦理 108 學年度第 1 學期第 1 期及第 2 期學費差額預撥事宜，並於 10 月完成 108-1 到園檢查作業。預計於 109 年 4 月 21、23 日辦理 108-2 到園檢查作業。108-2 到園檢查業於 109 年 4 月 21、23 日辦理完竣。108 學年度績效考評作業訂於 108 年 6 月 8 日、10 日及 30 日，108 學年度績效考評業已辦理完竣，各園考評結果均達 90 分以上，得以申請績效獎金。業於 109 年 9 月 26、28 日完成 108 學年度驗收作業。109 學年度第 1 學期到園檢查作業業於 109 年 11 月 9 日、10 日及 11 日辦理完竣。109 學年度第 2 學期到園檢查作業業於 110 年 4 月 13 日、15 日及 16 日辦理完竣。109 學年度績效考評作業訂於 110 年 6 月 22 日至 25 日，109 學年度績效考評業已辦理完竣。業於 110 年 12 月 15 日完成 109 學年度驗收作業。
36	108AD00181	教育局/幼兒教育科/	臺中市政府教育局委託	600,155	55	55	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
		幼兒教育科第二股	辦理109學年度臺中市新設非營利幼兒園					本標案於108年11月19日公告招標，11月29日修正招標文件，於108年12月13日結標,12月16日開標,109年1月8日及10日召開評審委員會，109年1月16日奉准評選結果，1月21日議約（價)、1月30日發布決標公告及第2次招標公告，2月13日召開評審委員會，2月19日奉准評選結果，3月5日議價（約）完竣，5月8日簽訂契約，8月1日開學。109學年度第1學期到園檢查作業業於109年11月9日、10日及11日辦理完竣。109學年度第2學期到園檢查作業業於110年4月13日、15日及16日辦理完竣。109學年度績效考評作業訂於110年6月22日至25日，109學年度績效考評業已辦理完竣。業於110年12月15日完成109學年度驗收作業。
37	108AD01034	水利局/污水營運科/	臺中市福田水資源回收中心委託代操作維護管理工作	77,809	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 回饋設施空間暨綠美化改善配合大里區污水下水道系統主次幹管及揚水站工程之揚水站工程停工中。
38	108AE00051	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市精密機械科技創新園區三期申請設置計畫	48,460	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商於110年12月7日依規檢送110年11月份工作月報，本局110年12月15日存供備查。
39	108AF00099	建設局/新建工程處/土木工程科	牛埔橋改建工程委託設計監造技術服務案	14,290	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 監造作業
40	108AG00013	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區舊社等三件停車場立體化興建工程委託專案管理服務	16,380	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 三案停車場主體工程皆已開工施做中，並持續於各案列管工程執行進度。
41	108AG00018	交通局/公捷處/工程管理科	臺中捷運綠線土地開發招商總顧問委託專業服務案	16,600	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商於110.12.22應機關要求辦理110年12月份工作會議,並於110.12.24函送會議紀錄及工作月報。
42	108AH00041	都發局/綜合企劃科/	臺中市潭子、大雅、神	12,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
			岡區都市計畫通盤檢討整體規劃案					1.期末報告書：110 年 2 月 4 日函請規劃單位配合後續公展計畫書草案內容修正，應俟草案內容討論確定後，再一併修正。 2.公開展覽草案：經 110 年 10 月 22 日面報秘書長，業依秘書長指示於 110 年 11 月 19 日完成修正計畫書內容，結簽再陳核中，並於 110 年 12 月 23 日再次面報秘書長說明草案內容。
43	105AE00044	經發局/工業科/工業科第四股	105 年臺中市精密機械科技創新園區二期標準廠房新建工程委託專案管理	15,007	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 函文申租廠商辦理簽約公證點交事宜。
44	105AG00040	交通局/交通規劃科/	大臺中地區捷運路網檢討規劃暨臺中捷運系統初期路網可行性研究	12,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1、110 年 4 月 9 日提報可行性研究至交通部，110 年 6 月 1 日交通部提供書面審查意見，已依各部會審查意見修正，並於 8 月 9 日提報交通部審查。 2、110 年 11 月 9 日已配合鐵道局完成現地勘查、110 年 12 月 15 日交通部召開初審會議。 3、110 年 4 月 15 日交通部原則同意備查「臺中地區大眾捷運系統整體路網評估計畫」。
45	105AQ00101	文化局/臺中市文化資產處/遺址傳藝課	臺中市 13 期重劃區第一、二、四標工區涉及麻糍埔暨番婆庄遺址雨污下水道搶救發掘計畫	100,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 成功大學依限於 110 年 12 月 2 日繳交結案報告書，刻正辦理審查事宜。
46	109A735009	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所 110 年區民團體意外險	11,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已簽約完成，民眾均依符合申請條件申請
47	109AD01039	水利局/水利工程科/	山腳排水上游延伸段南 1K+809~南 4K+700 治理	10,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.109 年 9 月 22 日開標，9 月 29 日辦理評選，10 月 15 日議價並決標，並於 109 年 10 月底完成契約簽訂，後續將依相關期程執行先期作業工作項目，

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
			工程可行性檢討等委託技術服務					12 月 11 日召開工作計畫審查會議（原則通過）。 2.期初報告於 110 年 2 月 18 日提送，3 月 8 日辦理期初審查，5 月 3 日提送期中報告初稿，5 月 13 日召開審查會議，6 月 7 日完成期中基本資料補正，7 月 22 日提送期中報告書，8 月 25 日召開審查會，期中報告原則通過，已於 12 月 23 日前提送期末報告，後續擇期辦理審查會議。
48	109AD01040	水利局/污水設施科/	臺中市水湳水資源回收中心及中水道委託代操作維護管理工作	38,350	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 主要施作項目：辦理水湳水資源回收中心及中水道系統委託代操作維護工作。 2. 目前施作項目：110 年 12 月份例行性代操作維護工作。 3. 預計代操作期間：109/11/29~110/12/31。 4.契約已屆滿並辦理後續擴充，主約後續辦理驗收作業。
49	108AH00050	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區國安段 1 期社會住宅興建工程委託專案管理（含監造）技術服務案	77,209	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 12/13 檢送技術服務案第五期專案管理價金請款
50	108AH00056	都發局/住宅發展工程處/住宅企劃科	臺中市社會住宅包租代管第二期計畫	151,524	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本市第二期包租代管截至 110 年 10 月共計媒合 1364 件
51	108AH00059	運動局/運動產業科/	臺中市巨蛋體育館興建工程委託專案管理技術服務	128,500	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 臺中巨蛋體育館刻正由住宅發展工程處辦理專案管理及規劃設計，專案管理由承喬國際建築師事務所承攬，本案為專案管理部分，目前進度如下: 1.12/20 專管提送細部設計 100%（第三版）審查意見。 2.12/24 專管提送細部設計 70%（核定版）審查意見。 3.12/27 召開巨蛋第 115 次專技會議。
52	108AH00062	都發局/城鄉計畫科/	臺中國際機場園區規劃案	14,600	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 1.109 年 1 月 29 日招標文件奉核，109 年 2 月 6 日公告招標、3 月 6 日截標、3 月 9 日開標，3 月 19 日召開評選會議，投標廠商評選結果未達標，4 月 29 日簽奉鈞長核准，同意因疫情展延至月 5 月 15 日前第 2 次公告招標。109 年 5 月 15 日第 2 次公告招標，5 月 28 日開標，原訂於 6 月 5 日召開評選會

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
								議因委員請辭流會,已重組評選委員會於109年7月23日再召開評選會議,已選出優勝廠商，於8月21日議約8月24日決標，9月3日簽約。 2.廠商於9月16日檢送工作計畫書,於10月13日召開工作計畫審查會議,決議修正后通過，授權業務單位確認修正內容。 3.109年10月23日函請內政部營建署城鄉發展分署協助數值地形圖監審。 4.109年11月10日同意備查修正後工作計畫。 5.109年12月15日檢送期初報告初稿，109年12月17日召開第1次推動會議。 6.110年1月5日秘書長室工作會議，1月17日願景工作坊南側場次。 7.110年2月3日產業座談會，2月4日依第1次推動會議紀錄交付修正期初報告。 8.110年3月9日召開期初審查會議,110年3月29日檢送期初審查紀錄。 9.訂於110年5月5日召開機場北側場次願景工作坊，廠商於5月12日檢送規劃構想工作坊企劃，於5月13日檢送期中報告初稿。 10. 因應COVID19三級警戒原訂規劃構想工作坊企劃無法執行,110年6月24日召開工作會議討論替代方案及前已檢送期中報告，規劃單位依工作會議結論提送修正后構想工作坊企劃及修正后期中報告。 11.8/2向局長報告期中報告及規劃構想工作坊企劃；簽辦規劃構想工作坊及期中審查。 12.9/7門戶案第2次研商會議，9/9向秘書長報告期中內容，9/15向市長報告目前進度，9/28召開期中審查會議。 13.依市座指示簽辦規劃構想工作坊及成立中央與地方合作平臺。 14.110年12月6日召開合作平臺第1次會議。 15.110年12月29日奉准修正管考期程。
53	108AP00120	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	大肚掩埋場興辦事業計畫、水土保持計畫及開發計畫等專業服務	11,000	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1.本案於108年8月30日決標，9月11日訂約。 2.水土保持規劃書已於11月核定。 3.興辦事業計畫於3月核定。 4.水土保持計畫書已於10月份核定 5.契約執行中。
54	108AR00033	地政局/土地編定科/	「臺中市國土功能分區分類及使用地劃設作業」委託技術服務案	12,900	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 期末階段進行中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
55	108AZ00008	原民會/經濟建設及土地管理組/	原住民族產業創新價值計畫-扶植產業聚落-原民見學聚落平臺三年推動計畫	17,570	98	98	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 旨案計畫業已完竣，俟中央原民會補助款撥款至本會後，撥付尾款予執行廠商。
56	108AZ00009	原民會/經濟建設及土地管理組/	原住民族產業創新價值計畫-中原好物特色據點通路布建三年推動計畫	29,150	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 108 年 8 月 29 日上網公告招標，同年 10 月 8 日完成議約（決標）程序。三年推動計畫金額總計 2,915 萬元 （108 年 380 萬元整；109 年 1,225 萬元整；110 年 1,310 萬元整），履約期限自 108 年 10 月 9 日起至 110 年 12 月 24 日止。110 年 12 月份執行內容如下： 1.110 年 12 月 1 日前往松鶴部落參加部落觀光轉型策略共識會議辦理園區招商與開幕活動宣傳。 2. 110 年 12 月 2 日中原好物景觀與裝置藝術期中報告審查會議。 3. 110 年 12 月 2 日前往梨山與松茂部落參加部落觀光轉型策略共識會議辦理園區招商與開幕活動宣傳。 4. 110 年 12 月 6 日開幕活動籌備會議。 5. 110 年 12 月 14 日共創廚房設備進場測施。 6. 110 年 12 月 17 日開幕活動行前會議。 7. 110 年 12 月 21 日開幕活動硬體設備進場。 8. 110 年 12 月 22 日辦理原流新創聚落開幕活動。 9. 110 年 12 月 24 日提送總成果報告書。 10.不定期持續辦理光新村基地現場整理與環境布置。
57	109A719010	大里公所/秘書室/	大里區聯合行政中心興建工程委託設計監造技術服務	47,575	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 聯合開發可行性評期間,無最新進度
58	109AF00089	建設局/新建工程處/用地科	109 年度臺中市道路橋樑公園廣場開闢工程測量及用地取得作業委託技	12,000	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 110.12.22 報竣

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
			術服務採購案					
59	109AG00022	交通局/停管處/停車管理課	109年度臺中市政府公有停車場停車費用委託金融、電信業者代扣款作業案	15,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約日自109年10月1日起至112年03月31日止，採按月付款。經查110年11月份金融電信代收案，代扣筆數283,558筆，廠商代收停車費10,744,995元，支付廠商代收手續費907,386元。
60	109AG00040	交通局/交通工程科/	iBike倍增計畫	515,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 持續辦理站點建置。
61	109AG00044	交通局/公捷處/智慧機電工程科	110年度臺中市公車動態系統維運暨擴充計畫	10,600	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商於110年12月3日提送11月分工作月報，並於110年12月6日備查核定。
62	109AG00051	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	110年度臺中市計程車彈性運輸服務	17,666	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 小黃公車辦理情形：（1）黃1-黃4，黃9（新社白茅台），黃10（潭子大富）由元山交通（原飛狗）得標。（2）黃5-黃8，黃11-黃15（海線5條）由台灣大車隊得標。黃1-黃8自1/1起換新業者，營運不中斷；另黃9-黃15已奉鈞長核准於110年7月20日開始營運。本案履約期限至110年12月31日，後續辦理結案請款作業。
63	109AH00020	都發局/建造管理科/	臺中建築執照管制資料庫暨智慧應用平台建置計畫	15,504	98	98	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 於110/12/29辦理第五期工作項目驗收會議，並於111/1/4函發驗收會議紀錄
64	109AH00025	都發局/都市更新工程科/	臺中大車站計畫－原建國市場及附近地區都市更新事業招商計畫案	12,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案於110年11月22日辦理市長面報，研議因應對策並持續修正期末報告書內容。
65	109AH00044	都發局/綜合企劃科/	「臺中市2050願景計	14,000	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
			畫推動平臺」委託技術服務案					採購階段： 109.08.04 辦理議價決標作業。 規劃階段： ＜工作計畫書＞ 109.09.30 審查修正後通過，109.10.13 函發紀錄，109.11.04 同意修正後工作計畫書備查。 ＜期初報告書＞（110.02.02 提交） 110.03.12 審查修正後通過，110.03.23 函發紀錄。 規劃單位 110.03.31 提交修正本，本局 110.04.09 同意備查。 ＜期中階段＞ 1.顧問團小組第 1 次會議（110.05.18）因疫情採書面方式收集意見。 2..110.07.01、110.7.23、110.07.27、110.07.30 召開顧問團小組第 2 至 5 次會議。 3..110.8.6提交期中報告書,110.09.08及09.09分別向局長及秘書長報告。 4.110.10.05 期中審查會議修正後通過，110.10.13 檢送紀錄， 5.110.10.28 廠商檢送修正本，110.11.05 同意備查。 ＜期末階段＞ 1.111.01.08-09 辦理臺中 2050 城市願景節。 2.預計 111 年 1 月下旬辦理 2050 願景計畫府內推動小組。
66	109AH00049	都發局/城鄉計畫科/	臺中港特定區主要都市計畫通盤檢討規劃作業案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.規劃公司 110 年 8 月 2 日提交期末報告書。2.資料收集。3.於 110/10/1、110/10/7、110/10/14、110/11/5 及 110/11/18 召開 5 次工作小組會議，刻正由規劃單位依據會議決議修正期末報告書。4.本案預計 111 年 1 月辦理公開徵求意見。
67	109AP00063	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市文山焚化廠興建營運移轉委託專業服務	10,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案刻正執行中，已於 109 年 3 月 26 日核定工作執行計畫書、已於 109 年 9 月 25 日核定可行性評估報告書。
68	109AP00066	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	臺中市后里焚化廠改建營運移轉案促參前置作業委託專業服務計畫	10,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 本計畫於 110 年 12 月 16 日召開工作會議。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
69	109AP00118	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	109年度臺中工業區地下水含氯有機污染物調查及場址管理計畫	17,180	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 於110年12月17日完成期末報告審查
70	109AU00014	地稅局/稅務管理科/稅務管理科稅務管理股	委託便利商店代收地方稅稅款及工程受益費服務作業	13,136	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.得標廠商（統一、全家、萊爾富、OK等4大超商）依約自109年1月1日起履約。 2.109年1月份至12月份手續費，分別於2月14日、3月11日、4月16日、5月8日、6月9日、7月6日、8月10日、9月9日、10月7日、11月10日、12月9日及110年1月6日辦理核銷事宜。 3.110年1月份至10月份手續費，分別於2月8日、3月9日、4月9日、5月6日、6月8日、7月12日、8月5日、9月10日、10月7日、11月11日及12月16日辦理核銷事宜。 4.依規劃期程執行，目前無進度落後。
71	110A736001	龍井公所/社會課/	110年度臺中市龍井區區民團體意外保險	12,000	95	95	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 辦理作業中
72	110AA00017	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第二股	臺中市政府臺灣大道市政大樓冰水主機節能裝設及照明控制系統建置案	10,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 賡續辦理履約等相關事宜
73	104AE00024	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市工業園區整體發展計畫委託專案管理服務案	27,430	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1.廠商依約於110年12月8日提報110年11月份工作月報至本局備查，本局於110年12月15日備查。
74	110AD00113	教育局/國民小學/烏日國小	臺中市110年度中小學資訊科技教室	89,738	98	98	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 驗收完竣

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
			資訊設備更新採購案					1101230 經費到校，準備撥款
75	110AD00127	教育局/國民小學/烏日國小	烏日國小-電力系統改善暨冷氣裝設計畫—臺中市校園能源管理系統(EMS)委託建置案	254,505	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中
76	110AD00139	教育局/國民中學/大甲國中	大甲國中-臺中市 110 年度智慧輔助教學設備充實採購案	31,200	98	98	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 驗收完成，待撥款中
77	110AD00149	教育局/國民小學/大同國小	大同國小辦理教育局委託「本市 110 學年度國中小學生健康檢查（中區）招標作業」	10,141	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.得標廠商「臺安醫院雙十分院」工作團隊依排定時程進行中區各校一、四、七年級學生健康檢查及七年級學生抽血檢查。 2.局端遴派觀察員到學校抽查檢核健檢工作。
78	110AD01005	水利局/污水設施科/	109 年臺中市水淨場及截流設施(綠、柳川及東大溪)委託代操作維護工作及專業服務(第 1 次後續擴充)	25,000	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 （1）主要施作項目：辦理綠川、柳川及東大溪現地處理設施聯合代操作維護工作 （2）目前施作項目：110 年 10 月份例行性代操作維護工作 （3）預計完工日期：110 年 12 月，實際完成日期：110 年 12 月 31 日
79	110AD01006	水利局/污水設施科/	110 年臺中市水淨場(國光排水、筏子溪、軟埤仔溪)及截流設	11,700	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 （1）主要施作項目：辦理國光排水水淨場、水利園區及綠川截流等聯合代操作維護工作 （2）目前施作項目：110 年 12 月份例行性代操作維護工作

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
			施暨周邊景觀維護管理工作					（3）預計完工日期：110 年 12 月
80	110AD01013	水利局/污水營運科/	臺中市福田水資源回收中心委託代操作維護管理工作(第一次後續擴充)	82,959	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 操作維護管理工作執行中
81	110AD01023	水利局/污水營運科/	「臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃區」既有污水下水道分支管網巡檢維護	10,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 TV 檢視
82	110AD01027	水利局/水利養護工程科/	110 年度臺中市水岸環境營造園區維護委託專業服務	14,223	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 派工施作中
83	110AD01036	水利局/污水營運科/	臺中市新光水資源回收中心委託代操作維護管理工作	28,410	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 惠民實業股份有限公司已於 8 月 3 日開始履約，代操作維護管理中
84	110AD01040	水利局/污水設施科/	臺中市現地處理設施資訊管理平台建置(第二期)委託專業服務	13,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.辦理簽約相關事宜及第一次工作會議與需求訪談。 2.110/9/1 繳交工作計畫書，110/9/13 辦理第二次工作會議。 3.110/10/7 辦理工作計畫書審查會議，110/10/28 辦理第三次工作會議。 4.110/11/18 互動式導覽網頁討論會議，110/11 簽辦第一次契約變更，110/11 辦理第一期 20%付款 5.110/12/13 第一次契約變更決標公告並已完成簽約等相關程序，110/12/24 辦理第四次工作會議，昕傳公司於 110/12/30 提送期中報告。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
85	110AD01044	水利局/污水設施科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程委託監造技術服務	75,506	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.本案已於 110 年 9 月 30 日辦理議價決標會議。 2.監造得標廠商已完成辦理履約保證金之繳納及訂約完成。 3.刻正辦理提送監造計畫書、執行工作計畫書、職安衛工作計畫書。
86	110AK00073	社會局/仁愛之家/保健組	110 年度護理、社工及照顧服務員等人力委外勞務採購	27,711	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約履約提供護理、社工及照顧服務員人力服務進行中。
87	110AK00084	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	110 年度臺中市建立社區照顧關懷據點輔導計畫	34,512	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.輔導廠商提供據點訪視輔導。 2.三家廠商皆已報送第 4 季核銷，並完成履約以及函報本局驗收。
88	110AM00134	警察局/犯罪預防科/	110 年「第 14 期重劃區治安要點」(第 48 期)錄影監視系統採購案	25,995	40	40	0	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 施工中
89	110AM00138	警察局/犯罪預防科/	110 年度追加預算「清水、梧棲、沙鹿區」治安要點錄影監視系統採購案	17,000	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 持續辦理中
90	110AN00029	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	110 年度救助器材車 2 輛採購案	24,000	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 承商表示案內車載空氣壓縮機係義大利 COLTRI 廠牌，受當地政府疫情管控措施至影響原預定交期，且由於海運塞港運輸能量緊繃，將影響空氣壓縮機抵台時間。 積極洽請承商提供因疫情影響相關佐證資料或證明文件，並持續追蹤最新進度，催請承商僅早履約交貨。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
91	110AP00001	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股	110 年度臺中市非法棄置場址處理暨緊急應變計畫	12,000	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.110 年 12 月 6 日提送「沙鹿區現有石業公司非法棄置場址地下水調查報告」。 2.110 年 12 月 9 日提送「羽絨貿易有限公司違法機具拖吊作業現場應變成果報告」。 3.110 年 12 月 9 日提送「利用 GPS 追蹤監控廢棄物流向執行成果報告」。 4.110 年 12 月 10 日提送「110 年 11 月成果報告」。 5.110 年 12 月 13 日提送「臺中市霧峰區中正路（烏溪河川地）場址開挖現場應變成果報告」。 6.110 年 12 月 16 日提送「技術轉移會議成果報告」。 7.110 年 12 月 28 日辦理「期末報告審查會議」。 8.110 年 12 月 30 日提送「臺中市清水區朝天段 1407 地號場址開挖現場應變成果報告」。 9.110 年 12 月 30 日提送「防疫用品第四次添購報告」。
92	110AL00024	勞工局/就業安全科/	110 年度失業者職業訓練委託案（一）	33,480	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 因疫情影響，預計開辦 21 班，已結訓 15 班，停班 6 班，已全數完成核銷撥款（訓練費）
93	110AL00044	勞工局/就業安全科/	110 年度職業訓練委託案（二）	12,036	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已結訓 8 班次，因受疫情影響，另停班 2 班次，訓練費皆已完成核銷相關作業。
94	110AM00070	警察局/刑事警察大隊/偵二隊	110 年度違禁藥品尿液委外鑑驗採購案	10,500	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 依約辦理驗收核銷
95	110AM00112	警察局/交通警察大隊/執法組	110 年交通違規案件入案舉發作業勞務採購案	14,000	95	95	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 履約中
96	110AH00061	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅窗簾財物採購案	48,246	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 於 110 年 12 月 10 日廠商完成梧棲區三民段社宅窗簾施作，並於 110 月 12 日 16 日辦理履約確認及 110 月 12 日 29 日辦理驗收作業。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
97	110AH00062	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅傢俱財物採購案	83,812	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 於 110 年 12 月 9 日梧棲區三民段社宅傢俱施作完成，並於 110 月 12 日 16 日辦理履約確認及 110 月 12 日 29 日辦理驗收作業。
98	110AH00063	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅冷氣財物採購案	163,928	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 於 110 年 11 月 28 日梧棲區三民段社宅完成施作，並於 110 月 12 日 8 日辦理履約確認及 110 月 12 日 29 日辦理驗收作業。
99	110AH00065	都發局/住宅發展工程處/住宅企劃科	臺中市社會住宅包租代管第三期計畫	604,846	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 截至 12 月 28 日媒合件數 483 件。
100	110AH00068	都發局/建造管理科/	109 年度土壤液化調查與風險評估計畫委託技術服務工作	25,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 整體工作執行計畫書已於 110 年 10 月 29 日繳交
101	110AK00007	社會局/家暴中心/成人保護組	110 年度臺中市家庭暴力防治多元處遇服務方案	12,776	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
102	110AK00026	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	110 年臺中市身心障礙者社區資源中心勞務委託案	27,287	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約規定執行委託事項
103	110AK00027	社會局/兒少福利科/	110 年臺中市兒童發展社區資源中心	51,233	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.109/12/30 決標 2.完成簽約事宜 3.各區中心通報服務 3042 人，110 年 10 月當月月底個案量為 5220 人 4.完成第 4 季核銷
104	110AK00032	社會局/兒少福利科/兒少福利科第二股	110 年度臺中市公設民營兒少安置機構營運計畫	28,168	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
105	110AK00034	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	110年度臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫	194,813	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約規定辦理。
106	110AK00036	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	110年度臺中市輔具資源中心服務計畫	44,856	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約規定執行委託事項，並於12月10日報送11月份月報表，並完成履約。
107	110AK00037	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	110年臺中市兒童及少年保護個案家庭服務方案	22,382	98	98	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 轉介32案
108	110AK00039	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	110年度臺中市獨居老人緊急救援系統服務計畫	14,213	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.函報11月月報資料，服務815人。 2.辦理10至11月核銷，金額175萬5,850元。
109	110AK00053	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	110年度臺中市親子館暨托育資源中心委託營運	53,917	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商依約完成履約，刻正辦理核銷及驗收作業。
110	110AK00055	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	110年度臺中市大雅親子館暨公設民營托嬰中心	10,059	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商依約履約中，並於12月31日履約完成提送驗收成果報告。
111	110AK00056	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	110年臺中市坪林親子館暨公設民營托嬰中心委託營運	10,705	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商依約履約中，並於12月31日履約完成提送驗收成果報告。
112	110AK00060	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	110年度臺中市公設民營托嬰中心	19,896	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約規定收托嬰幼兒

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
113	110AK00065	社會局/婦女福利及性別平等科/婦女福利及性別平等科第一股	110 年度臺中市婦女及新住民培力業務委託案	39,315	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已依契約標的完成履約
114	110AK00067	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	110 年度臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運	14,557	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約規定收托嬰幼兒
115	110AE00014	經發局/工業科/工業科第三股	110 年精密機械科技創新園區景觀維護工作	18,000	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商續依契約履約中
116	110AE00017	經發局/工業科/工業科第四股	110 年臺中市精密機械科技創新園區污水處理廠、自來水系統維護及代操作計畫	19,980	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商依約履約中，於 110 年 12 月 10 日提送 11 月工作月報，本局 110 年 12 月 15 日備查。
117	110AE00024	經發局/市場管理科/市場管理科第二股	臺中市梧棲區第一公有零售市場基地(梧棲段 3543 地號土地)承租案	17,237	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案業於 110 年 1 月 31 日前完成本年度付款。
118	110AE00025	經發局/市場管理科/市場管理科第二股	臺中市梧棲區第一公有零售市場基地(梧棲段 3549 地號土地)承租案	10,383	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案業於 110 年 1 月 31 日前完成本年度付款。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
119	110AE00027	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市神岡豐洲科技工業園區二期開發委託專案管理技術服務案	40,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本採購案已依據政府採購法第 48 條第 1 項第 1 款規定:「機關依本法規定辦理招標，除有下列情形之一不予開標決標外，有三家以上合格廠商投標，即應依招標文件所定時間開標決標：『一、變更或補充招標文件內容者。』」，辦理廢標，並於 110 年 4 月 28 日補充招標文件內容重行招標，已於 110 年 5 月 25 日開標，原定於 7 月 21 日召開評選會議，因疫情因素延期，已重新安排評選會議時間，並於 110 年 8 月 13 日完成評選。 現已於 110 年 9 月 2 日進行議價作業，並於 110 年 9 月 24 日簽約完成 。 依約於 110 年 10 月 13 日提送工作執行計畫書，10 月 8 日提送 9 月分工作月報，10 月 21 日提送第 2 次工作會議紀錄。 110/11/10 提送 10 月份工作報告，110/11/15 提送 110 年度第 2 次工作會議紀錄，110/11/30 提送 110 年度第 3 次工作會議紀錄。 110/12/13 提送 11 月份工作報告，10/12/27 提送第 4 次工作會議紀錄
120	110AE00042	經發局/工業科/工業科第四股	臺中市清水海風產業園區委託申請設置案	49,820	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.廠商於 110 年 12 月 8 日依規檢送 110 年 11 月份工作月報，本局 110 年 12 月 10 日存供備查。 2.本案已於 110 年 12 月 8 日召開工作計畫書審查會議，會議決議請廠商依各單位意見修正，並經業務單位確認後修正通過。
121	110AE00045	經發局/商業科/商業科第一股	110 年度臺中購物節	34,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 標案執行中。
122	110AE00048	經發局/產業發展科/產業發展科第三股	弦線新經濟-軌道經濟數位行銷專案管理服務	14,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已於 110 年 9 月 24 日完成評選作業，並於 110 年 10 月 28 日完成議價決標，12 月 20 日完成工作審查會議。
123	110AE00050	經發局/產業發展科/產業發展科第三股	弦線新經濟-捷運及跨境基地場域空間規劃建置服務案	14,580	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 110 年 10 月 26 日辦理評選會議，11 月 4 日決標，12 月 20 日辦理工作審查會議，尚待複審。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
124	110AE00056	經發局/工業科/工業科第四股	臺中市精密機械科技創新園區水資源智慧化整體計畫統包財物採購	20,000	35	35	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 12 月 28 日召開決標會議，12 月 30 日預算通過決標。
125	110AF00031	建設局/養護工程處/市六區工程隊	臺中市 110 年度行道樹、園道、綠地綠美化維護勞務採購－西屯區（含臺灣大道及以南）	10,389	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中
126	110AF00068	建設局/養護工程處/山線工程隊	110 年度臺中市道路景觀綠美化維護勞務採購-潭子、大雅、神岡、后里等轄區	11,543	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約履約中
127	110AF00071	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市 110 年度亮點型公園綠美化維護工作-后里森林公園	13,151	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約履約中
128	110AF00090	建設局/養護工程處/挖掘管理科	110 年臺中市第十四期市地重劃區共同管道保全與管理維護	19,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案保全及共管硬體設施維護執行中，辦理第一期款請領。
129	110AF00113	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 111 年度區域型公園綠美化維護工作-英才公園等九座公園	17,408	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 簽定契約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
130	110AF00116	建設局/新建工程處/用地科	110 年度臺中市道路橋樑公園廣場開闢工程測量及用地取得作業委託技術服務採購案	15,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 110.11.12 決標
131	110AG00007	交通局/停管處/停車管理課	110-113 年度租賃 PDA 開單設備案	17,207	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 12 月履約中
132	110AG00010	交通局/停管處/停車管理課	110 至 112 年臺中市政府公有停車場停車費用委託代收案	161,205	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約日自 110 年 1 月 1 日起至 112 年 6 月 30 日止，採按月付款。110 年 11 月廠商代收停車繳費單計 941,658 件，代收停車費金額 34,412,505 元，代收手續費為 3,833,251 元，刻正辦理 11 月份手續費付款作業。
133	110AG00014	交通局/公捷處/運輸工程科	110 年度公車專用道與臺中轉運中心之相關設施檢修及清潔維護案	10,387	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.每日執行公車專用道站體與臺中轉運中心之清潔及垃圾清運。 2.每周兩日執行公車專用道站體內機電巡檢作業。
134	110AG00015	交通局/交通行政科/	110 年度委託民間保全業者辦理拖吊場警衛勤務業務	10,413	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 110 年 11 月份請款案件已付款
135	110AD01029	水利局/污水營運科/	臺中市水湳水資源回收中心淨水設備機組(含代操作運轉)	17,880	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 封存計畫書備查 完成 RO 淨水設備遷移，辦理驗收決算
136	110AG00033	交通局/公捷處/智慧機電工程科	110 年度臺中市候車亭愛心燈建置計畫	12,350	70	70	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 廠商於 110 年 12 月 30 日(110)華技字第 0211230001 號函提報驗收第二批派工項目

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
137	110AG00045	交通局/交通規劃科/	水湳轉運中心新建工程委託專案管理服務（含後續擴充條款）	37,625	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1、110 年 9 月 14 日、9 月 28 日、11 月 15 日、12 月 10 日完成 4 次細部設計圖說諮詢及審查。 2、110 年 10 月 5 日召開第一次專技會議、11 月 30 日召開第二次專技會議。 3、協助檢核招標文件，已於 110 年 11 月 16 日辦理公開閱覽作業、110 年 12 月 23 日新建工程上網招標。
138	110AG00053	交通局/停管處/停車管理課	110 臺中市公有停車場開立停車繳費通知單勞務委外作業(第一區)	214,812	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.110 年 10 月開單時數勞務費用於同年 11 月 22 日驗收，並於 12 月 1 日核付勞務費用（應付金額計新臺幣 6,277,203 元整）。 2.110 年 11 月開單時數勞務費刻正辦理簽辦驗收事宜。
139	110AG00054	交通局/停管處/停車管理課	110 臺中市公有停車場開立停車繳費通知單勞務委外作業(第二區)	183,397	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.110 年 10 月開單時數勞務費用於同年 11 月 23 日驗收，並於 12 月 15 日核付勞務費用（應付金額計新臺幣 5,390,753 元整）。 2.110 年 11 月開單時數勞務費刻正辦理簽辦驗收事宜。
140	110AG00057	交通局/公捷處/智慧機電工程科	111 年度臺中市公車動態系統維運暨擴充計畫	10,300	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已於 11/15 辦理議價作業，惟預算尚未獲議會審議通過，目前保留決標，預計明年開始執行。
141	110AH00004	都發局/秘書室/秘書室第二股	110 年度建管檔案數位化影像製作案	46,070	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.本案 4 月 1 日已上網公告招標，預計 5 月 6 日開標。2.本案已簽陳評審委員核可。3.本案已於 5 月 6 日開標，實機測試與評選委員會因疫情延後舉行。4.8 月 5 日進行實機測試、8 月 27 日進行評選委員會評選。5.9 月 22 日完成議價與決標程序。6.10 月 6 日簽約，10 月 13 日開工，現持續辦理中。7.廠商依約履約中。
142	110AH00014	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	110 年度臺中市共好社會住宅物業管理委託案	16,750	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商 110.12.10 提送 11 月成果報告書，本處 110.12.15 退回修正，廠商 110.12.24 修正後提送，經本處 110.10.27 同意備查。
143	110AH00015	都發局/住宅發展工	110 年住宅法相關申請案	19,500	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
		程處/住宅服務科	件勞務服務委託案					辦理住宅租金補貼之案件審查及發文、社宅申請案件審查通過之後續遞補作業。
144	110AH00023	都發局/都計測量工程科/	臺中市110年度都市計畫樁測釘、埋設及數值地形測量工程委託技術服務案	19,000	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.110年2月18日上網公告 2.110年3月17日開標 3.110年3月26日評選 4.110年4月6日簽准檢送評選會議紀錄 5.110年4月22日簽准廠商提供議約項目 6.110年5月4日決標 7.110年5月11簽約 8.全案已於110年12月24日函報竣工 9.刻正依廠商110年12月14日提供之第一期請款資料簽請鈞長派員辦理驗收及請款
145	110AH00030	都發局/城鄉計畫科/城鄉計畫科第二股	新庄子蔗廍地區都市計畫規劃案	23,000	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.109/12/23簽辦招標文件。110/1/21招標文件奉准，惟需依內政部函釋免徵詢區委會意見調整招標文件。於2/23奉准招標2/25移請秘書室辦理公告招標 於3/2公告招標（等標期30天），原訂於4/1上午10時開標，3/25公告更正招標文件並延長等標期7日，於4/8日開資格標，於4/28召開評選會議，於5/25決標，於6/8完成簽釣。 2.110年6月23日提送工作執行計畫書 3.110年7月7日召開系統建置啟動會議。 4.110年7月19日召開工作執行計畫書審查會議。 5.110年7月26日函發會議紀錄。 6.110年8月6日提送工作執行計畫書（修正版）。 7.110年8月9日本府同意備查。 8.110年8月18日檢送請款發票。 9.110年9月3日第一次工作會議。 10.110年9月22日與內政部營建署城鄉發展分署簽訂數值地形測量監審工作協議書。 11.110年10月13日第二次工作會議。 12.110年10月22日提交期中報告書。 13.110年11月24日召開期中報告書審查會議。 14.110年12月23、24、27、28、29、30日數值地形圖測量作業控制點實地精度驗收。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
146	110AH00035	都發局/城鄉計畫科/城鄉計畫科第一股	臺中市太平區坪林地區整體發展規劃案	15,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1、招標階段：110 年 1 月 4 日簽辦招標文件、110 年 1 月 14 日簽准、110 年 1 月 20 日公告上網、110 年 3 月 3 日開標、110 年 3 月 24 日評選、110 年 4 月 12 日完成開標（經審查結果廢標）。110 年 5 月 11 日公告上網、110 年 6 月 10 日開標、110 年 6 月 17 日評選會、110 年 6 月 25 日函予各投標廠商（經出席委員過半數決議：立埕工程顧問股份有限公司序位合計值為 8，為第 1 優勝廠商）、110 年 7 月 19 日決標。 2、規劃階段：110 年 7 月 23 日提交工作執行計畫書、110 年 8 月 4 日第 1 次工作會議、110 年 8 月 31 日工作執行計畫書審查會（110 年 10 月 14 日同意備查）、110 年 9 月 22 日第 2 次工作會議、110 年 12 月 3 日提交期中報告書、110 年 12 月 16 日期中報告書審查會（預定 111 年 1 月 7 日召開第 3 次工作會議）。
147	110AH00041	都發局/建造管理科/	臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置延續性計畫	21,250	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商於 110/12/29 報請第二期工作項目驗收，刻正簽辦驗收審查作業
148	110AH00042	都發局/建造管理科/	臺中市建照電子履歷暨智慧管制平台建置計畫	19,920	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商於 110/12/29 報請第二期工作項目驗收，刻正簽辦驗收審查作業
149	110AH00058	都發局/城鄉計畫科/	臺中永續城鄉-宜居城市發展策略檢討規劃案	12,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 110/3/31 刻正簽辦中。110/4/12 日簽准，110/4/16 日公告上網，110/6/1 召開評選會議，110/7/7 決標。110/8/20 檢送工作執行計畫書。110/9/27 召開工作計畫書審查會議。
150	110AR00011	地政局/豐原地政/第二課	110 年度大臺中地區委外地籍圖重測勞務採購案(后里區)	16,668	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約期程辦理中
151	110AR00017	地政局/龍井地政/第二課	臺中港特定區計畫(第三次通盤檢討)都市計畫樁	17,495	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商履約中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
			位重置地籍圖重測計畫(龍井區)					
152	110AT00011	新聞局/新聞行政及流行音樂科/新聞行政及流行音樂科第二股	「2022臺中市跨年晚會活動」採購案	12,000	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1.已於12/17、12/22召開兩次市長主持的跨局處會議 2.12/27掛設完現場指示牌 3.活動12/31辦理
153	110AT00031	新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第二股	「2021臺中耶誕嘉年華暨水岸環境改善整合計畫委託專業服務」採購案	15,000	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依約執行中，展期自110年12月24日至111年1月9日。
154	110AU00002	地稅局/財產稅科/財產稅科房屋稅股	110年使用牌照稅、房屋稅暨地價稅繳款書、轉帳繳納通知書及繳納證明書等列印、摺封及郵寄等作業採購案	37,443	98	98	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依規劃期程執行，無進度落後。
155	110AY00002	研考會/資訊中心/應用服務科	公文整合資訊系統維運暨硬體擴充案	10,050	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1、工作進度依契約書規定持續追蹤中。 2、廠商已如期於12月17日交付11-12月份工作報告。 3、12月30日召開公文雙月工作報告會議。 4、1月查核點驗收預計提前於111年1月5日完成,付款日預計於1月15日如期完成。
156	110AP00114	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第	臺中市后里資源回收（焚化）廠委託操作管理服務	46,053	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 110年12月13日提送11月份管理服務月報。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
		四組	計畫					
157	110AQ00028	文化局/市立圖書館/閱覽典藏課	110年度圖書館營運勞務承攬採購案	18,740	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 110年12月圖書館營運勞務承攬採購完成
158	101AF00047	建設局/建築工程管理科/	水湳國際會展中心新建工程委託專案管理技術服務案	75,111	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案工程業於108年3月20日開工，廠商（專管單位）業依契約規定指派專責相關人員進駐現場執行履約作業中。
159	110AP00090	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	110年臺中市細懸浮微粒與能見度分析及空品預報計畫	13,100	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案於110年2月8日開標，2月22日辦理公開評選，3月11日決標並為訂約日。3月24日、4月22日、5月25日、6月22日、7月22日、8月26日、9月28日、10月26日、11月25日、12月28日辦理工檢會，8月12日辦理期中報告審查，12月6日辦理期末報告審查。
160	110AP00091	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	110年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理	154,401	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案持續履約中，110年9月份服務費用已於110年12月20日辦理核銷。
161	110AP00099	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	110年臺中市水肥資源處理中心委託代操作	27,392	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約執行中。
162	110AP00103	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	110年度臺中市政府環境保護局南B區委託民營清除機構清運垃圾、資源回收工作。	15,033	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商已完成履約
163	110AP00054	低碳辦公室/低碳辦	110年臺中市低碳城市發	13,300	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
		公室本部/	展管考暨城食森林推動計畫					1.提交低碳城市發展策略蒐研:低碳策略研析報告2份、本市氣候變遷調適成果依照12/15研商會議內容修正提報定稿。 2.低碳城市會議及活動： （1）辦理低碳城市推動委員會（12/22下午4時於901會議室辦理）、 （2）CDP問卷檢討（12/21下午2時辦理，惠中401） （3）SDGs影片研商會議*1（12/28於901會議室辦理） （5）低碳業務專家諮詢會議1場（12/20於惠中401會議室辦理）。 （6）公私協力交流會議1場（12/24鯉魚潭水庫管理中心）。 （7）低碳講堂12/27於901會議室辦理辦理低碳講堂，林子倫教授主題為「綠色新政及COP26」。 3.建置城食森林：12處基地成果報告已完成驗收,進行撥款程序
164	110AP00055	環保局/環境稽查大隊/環境稽查大隊四組	110年臺中市固定污染源暨環保陳情案件科技稽巡查及檢舉違反廢清法案件查處催收計畫	33,150	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 於110年12月22日辦理110年計畫期末審查會議 依契約內容提報工作進度。 一、固定污染源及逸散源法規符合度查核 （1）固定污染源及逸散源法規符合度查核0家次 （2）固定逸散源法規符合度查核6家次 （3）法規符合度查核缺失複查追蹤改善者7家次 （4）特定陳情公私場所現場查核8家次 二、辦理空品不量應變及露天燃燒巡查作業 （1）空品不良應變巡查2次 （2）疑似火點通報案件現場稽查1件次 （3）農廢露天燃燒查核70件次 三、辦理環境污染專案查核及調查作業（計畫期間累計量）17處次 四、辦理查核、陳情及專案之採樣檢測工作10點次 五、科技化蒐證技術運用12件次 六、辦理環保法規講習、查核實務教育訓練及研討會-皆已辦理完成 七、辦理民眾檢舉案件查處作業 （1）專人受理檢舉案件作業466件 （2）檢舉案件查證、處分案件彙整作業364件 （3）檢舉案件再查證作業（月累計量）176件 八、辦理環保罰鍰案件移送行政執行作業 （1）協助辦理移送行政執行作業106件 （2）協助執行憑證資料建置及核對整理536件 （3）舊年度案件再移送行政執行作業106件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
								~12/19
165	110AP00030	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	110 年臺中市柴油車動力計排煙檢測及非法油品檢測計畫	17,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.110.12.29 召開月工作管理會議。2.於 110.12.06 召開期末審查會議。3.於 110.12.29 推動臺中港區無牌大貨車排煙自主管理橫向聯繫會議 。4.於 110.12.30 召開 TAF 實驗室管理審查會議。5.餘依契約範執行。
166	110AP00036	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	110 年度各式環保車輛與機具維修保養案	96,535	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本局 27 區清潔隊中項目一、項目三、項目四、項目六、項目九及項目十陸續於本月底辦理結算驗收。(項目二、項目五、項目七、項目八經費提早用罄，已於 11 月辦理結算驗收)
167	110AP00046	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	110 年霧峰等區掩埋場活化場址底渣再利用計畫	88,200	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約持續處理底渣。
168	110AP00048	環保局/西屯區清潔隊/	110 年度清淨市容一擴大道路清掃執行計畫(109 年後續擴充)	25,500	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商履約中
169	110AP00052	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	110 年臺中市環境品質監測站(含移動式監測車)操作維護工作計畫	19,332	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.依規定提送月報表，持續辦理各測站監測車操作維護，符合契約進度。 2.12 月 16 日辦理期末報告審查會議。
170	110AP00067	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	109 年臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理(後續擴充)	31,349	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 110 年 1～9 月份服務費用已核銷付款，110 年 10 月份服務費用於 110 年 12 月 23 日簽奉核准，110 年 11 月份服務費用簽核中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
171	110AP00068	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	109 年臺中市飛灰穩定化物清運及處理服務(後續擴充)	375,052	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 110 年 1-10 月份服務費用已核銷付款，110 年 11 月份服務費用簽核中。
172	110AP00070	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	110 年臺中市營建工程暨道路洗掃查核計畫	24,856	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依工作計畫書的進度辦理
173	110AP00073	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	110 年臺中市固定污染源查核暨特定行業別清普查計畫	35,499	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依規劃進度辦理。
174	110AP00074	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	110 年臺中市鍋爐盤查減量暨揮發性有機物行業別清普查計畫	10,500	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依規劃進度辦理。
175	110AP00077	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	110 年臺中市空氣品質維護綜合管理暨固定污染源許可、空污費管制查核計畫	36,956	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 預定 110 年 12 月 29 日開 12 月份工作檢討會
176	110BG00002	交通局/公捷處/設計工程科	臺中捷運藍線基本設計	680,000	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 將配合藍線綜合規劃所核定內容辦理後續相關作業
177	110DK00018	社會局/秘書室/	110 年臺中市公設民營梧棲三民托嬰	85,906	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.110 年 12 月 27 日核定基本設計。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
			中心整修工程					
178	111A736001	龍井公所/社會課/	111 年臺中市龍井區區民團體意外保險	12,000	40	40	0	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 辦理簽約中
179	111AF00037	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 111 年度亮點型公園綠美化維護工作-臺中公園、北屯兒童公園、秋紅谷及廣六	18,083	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 訂約中
180	111AF00052	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 111 年度區域型公園綠美化維護工作-市政公園等七座公園	10,244	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 尚未開工
181	111AF00053	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 111 年度區域型公園綠美化維護工作-逢甲公園等十座公園	10,087	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 尚未開工
182	111AG00002	交通局/公捷處/運輸工程科	111 年度公車專用道與臺中轉運中心之相關設施檢修及清潔維護案	12,467	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 12 月 15 日完成議價程序。
183	111AJ00002	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第一股	111 臺中市全域觀光行銷宣傳案	10,000	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 110/12/14 奉簽 301100019836 號准辦理採購，110/12/16 上網公告，111/1/4 辦理開標

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
184	111AK00002	社會局/兒少福利科/兒少福利科第二股	111 年臺中市兒童發展社區資源中心	52,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.於 11 月 23 日進行開標作業 2.12 月 2 日辦理評選 3.12/29 議價 4.12/30 決標
185	111AK00008	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	111 年臺中市兒童及少年保護個案家庭服務方案	22,381	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 完成開標、評選、議價，保留決標
186	111AL00002	勞工局/福利促進科/	111 年度身心障礙者支持性就業服務計畫	15,199	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 110/11/5 招標文件簽辦，11/16 核定，11/22 上網公告，12/15 辦理評選，12/29 辦理議價。
187	111AP00001	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	111 年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-臺中市	16,830	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 12 月 15 日議價並保留決標。 12 月 30 日決標。
188	111AP00004	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	111 年臺中市飛灰穩定化物清運及處理服務	282,623	30	30	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 110 年 12 月 28 日開標流標
189	111AP00005	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	111 年臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理	29,749	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 110 年 12 月 29 日完成議價後，因預算尚未經議會審議通過辦理保留決標。
190	111AP00009	環保局/環境稽查大隊/環境稽查大隊四組	111 年臺中市空氣污染陳情案件科技稽巡查及檢舉違反廢清法案件查處催收計畫	34,150	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 110 年 12 月 16 日召開評選委員會 110 年 12 月 29 日議價 110 年 12 月 30 日決標

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
191	110AD01035	水利局/防災中心/	110年度水災智慧防災計畫-臺中市韌性防災措施評估與建置計畫	19,735	95	98	3	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於12月21日完成驗收，刻正辦理付款作業
192	110AD01028	水利局/污水營運科/	臺中市文山水資源回收中心淨水設備機組(含代操作運轉)	24,830	95	98	3	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 封存計畫書備查，辦理驗收決算
193	110AD01002	水利局/防災中心/	110年度大、中、小型移動式抽水機維運及搶險委託專業服務採購案	16,600	95	98	3	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於110年12月1、2、3日完成維護保養、試運轉、維修及管線更換，另訂於110年12月29日辦理（維運）1,552,202元整及（搶險）97,822元整結案請款驗收作業。
194	110AD01052	水利局/水利規劃防災科/	臺中市太平區(含中平及新光地區)雨水下水道系統檢討規劃委託技術服務	10,000	35	40	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 簽訂契約書中。
195	111AK00020	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	111年度臺中市兒童及少年家庭寄養服務方案	12,100	35	40	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 完成開標、評選、議價，保留決標
196	111AK00035	社會局/家暴中心/成人保護組	111年度臺中市家庭暴力防治多元處遇服務方案	12,664	35	40	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案已於110年12月30日完成決標作業，後續將進行履約程序。
197	110AG00027	交通局/公捷處/智慧機電工程科	109年度臺中市公車智慧型站牌建置計畫-後續擴	16,250	85	98	13	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商於12/7提報第三次施作竣工，12/13辦理驗收，12/15驗收完畢。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
			充					
198	110AF00080	建設局/機電資訊科/	臺中市110年度公共設施管線資料調查暨系統更新擴充第9期計畫	11,097	70	85	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 於11/25辦理期末審查，原則同意通過，待成果報告提送及審查。
199	110AG00060	交通局/交通規劃科/	水湳轉運中心新建工程委託監造技術服務	81,024	40	55	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1、110年12月16日監造案之專業技師實施簽證執行計畫核定。 2、110年12月16日廠商提送監造計畫。
200	110AH00059	都發局/都市設計工程科/	110年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫	19,000	55	70	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.本案業於110.7.1簽約，執行日期從110年7月1日起，12個月內完成採購標的之供應。 2.業於110.8.28~110.8.29辦理社規師現地說明會，併於110.12月上旬完成培力課程。 3.刻正辦理社區僱工購料評選，預計110年12月28日評選結束後，賡續辦理僱工購料實際作業。
201	110AP00003	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	110年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-臺中市	12,690	70	85	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商已於110年11月10日（契約規定110年11月10日前）提交期末報告初稿，本局於110年11月16日請廠商依本局審查意見修正並於文到7日內提送修正本，廠商於110年11月23日提送修正稿，經本局於110年12月6日（星期一）召開期末審查會，廠商依期末審查委員建議補充、修正，並於110年12月14日提交期末報告修正本，本局於110年12月15日函請廠商依本局審查意見修正並於12月21日提送修正本，廠商於110年12月21日提交修正本Ⅱ版至本局（附件三），經本局審查認可在案並於12月24日提送定稿本。
202	107AH00027	都發局/城鄉計畫科/	臺中市太平地區都市計畫通盤檢討規劃案	17,500	70	85	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1.人民陳情意見彙整。 2.計畫討論：109年1月31日召開第2次工作會議、109年2月25日召開第3次工作會議、109年4月9日召開第4次工作會議、109年12月2日召開第5次工作會議、110年4月19日召開第6次工作會議、110年7月28

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
								日向局長報告執行情形、110 年 8 月 26 日向秘書長報告初步草案方向。 3.都市計畫書圖重製疑義研商：109 年 3 月 16 日討論重製疑義、109 年 5 月 20 日召開第 1 次重製疑義研商會議、109 年 7 月 29 日討論重製疑義、109 年 8 月 4 日召開第 2 次重製疑義研商會議、109 年 9 月 10 日召開第 3 次重製疑義研商會議、109 年 10 月 14 日召開第 4 次重製疑義研商會議、109 年 11 月 18 日召開第 5 次重製疑義研商會議、110 年 1 月 21 日召開第 6 次重製疑義研商會議、110 年 4 月 21 日召開第 7 次重製疑義研商會議、110 年 5 月 17 日召開第 8 次重製疑義研商會議、110 年 7 月 8 日召開第 9 次重製疑義研商會議（書面審查）。 4.規劃作業：108 年 02 月 13 日太平細部計畫公告徵求意見座談會、109 年 6 月 29 日太平主要計畫公告徵求意見座談會、109 年 12 月 15 日公設確認機關協調會議、110 年 5 月 12 日草案研商會議、110 年 7 月 1 日第 2 次草案研商會議、110 年 9 月 24 日函請相關單位針對草案內容提供意見（預定 1 月召開草案研商會議）。
203	110AP00079	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	110 年度臺中市精進空品感測器物聯網發展計畫	22,710	70	85	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 完成 12 月份維運,12/10 辦理期末報告審查會;12/20 提送期末報告修正稿;12/21 辦理第三場工業區警示值訂定研商會議；完成全數感測器第 2 次目視巡檢，感測器一致性比對已全數通過完成，12 月份已全數汰換完成。
204	110AP00043	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	110 年山海屯都等 12 區掩埋場滲出水處理廠最佳操作、修繕維護及定期申報等工作計畫	18,657	70	85	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.110 年 9 月 10 日召開之期中自我評鑑報告同意備查. 2.依契約操作維護工作規範執行中.
205	110AP00058	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	110 年臺中市機車污染源管制暨檢驗站品質管理計畫	19,194	70	95	25	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.本計畫於 110 年 12 月 7 日辦理期末報告審查，審查結果請廠商依委員審查意見修正通過。 2.本計畫 110 年 12 月底執行老舊或剛滿 5 年機車通知回檢或逾期未定檢機車通知作業 65,279 件、定檢站初驗不合格機車複驗通知 0 件、未定檢、未複驗處分通知 0 件、處分逾期未繳款催繳作業 0 件、機車不定期檢驗路邊攔檢 0 場次、停車熄火查核及宣導 108 輛次、和平區（含梨山地區）移動式機車排氣定檢服務 0 場次、機車排氣檢驗站品質及標準氣體查核 0 站次、烏賊

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
								車檢舉案件 1270 件、民眾檢舉烏賊車獎勵金發放 1 次、烏賊車檢舉案件處分 0 件、烏賊車處分未繳款案件催繳作業辦理 0 件、辦理烏賊車青白煙檢驗 5 場次。
206	110AP00013	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第一股	110 年度臺中市流域污染總量管制、水污費徵收查核與水污染源稽查計畫	19,032	70	95	25	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.提送 12 月份月報。 2.提送 12 月份新聞稿。 3.提送期末報告修正稿及定稿本。 4.參與工作檢討會。 5.提送第三期款工作量報告。
207	108AH00043	都發局/城鄉計畫科/	中部科學工業園區台中基地附近特定區計畫通盤檢討規劃案	12,000	55	85	30	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.108/6/6 規劃單位檢送工作計畫書，於 108/7/11 召開審查會議。 2.並於 108/7/22 函發工作計畫書審查會議修正後通過，請規劃單位於文到 15 日檢送修正工作計畫書到局憑辦。 3.108/8/5 規劃單位檢送工作計畫書修正本，108/8/8 本局同意備查。 4.108/8/8 函請範圍內區公所協助測量作業。 5.108/09/23 通知廠商請領第一期款。 6.108/10/18 召開工作會議討論規劃階段議題研析方向。 7.108/11/26，自通檢案啟動規劃作業，已彙送 12 件建議意見納入規劃階段參考。 8.108/12/09 函請地政局協助提供重測後地籍資料，地政局於 12/19 函復及提供納入規劃參考。並另檢送 3 件陳情意見納入規劃參考。 9.109/1/16 檢送「中部科學工業園區台中基地附近特定區計畫通盤檢討規劃案」現況資料蒐集及調查分析成果、計畫圖重製作業成果。 10.109/1/20 檢送「中部科學工業園區台中基地附近特定區計畫通盤檢討規劃案」通盤檢討公告徵求意見範圍圖一式十份及座談會企劃書，依規另案辦理公告公開徵求意見。 11.109/2/20 函請城鄉分署協助測量成果資料監審。109/2/25 簽辦公告公開徵求意見。 12.109/03/26 辦理公告徵求意見期間座談會，4/21~4/24 辦理地形驗收監驗。 13.109/8/31 重製疑義第五次研商會。 14.109/11/12 重製疑義第六次研商會。 15.1100121 檢送期中報告成果。 16.1100128 及 1100129 辦理機關協商會議。 17.1100310 召開期中報告審查會議

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
								18.原定 1100520、1100528 召開工作會議討論變更草案，因受疫情影響取消，改採彙整書面意見。 19.1100603、1100611 工作會議 20.1100616 檢送期末報告 21.1100729 召開期末報告審查會議 22.1100826 面報秘書長 23.1100923、1101004、1101116 召開變更草案研商會議第 1、2、3 次 24.1101126 局長室會前會指示，俟向市長報告後辦理公展
208	110AP00071	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	110 年臺中市逸散源及室內空品管制計畫	15,472	55	85	30	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商於 12 月 10 日前提送期末報告初稿，預於 111 年 1 月 13 日辦理期末審查會，依規劃進度辦理。
209	110A000043	衛生局/疾病管制科/疾病管制科急性傳染病股	110 年度台中市政府衛生局委託辦理流感疫苗校園集中接種計畫勞務採購案	13,982	40	95	55	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已完成契約變更作業，各得標廠商已陸續將核銷文件函送本局，後續擬簽辦書面驗收及經費核付作業。
210	110AM00113	警察局/後勤科/	110 年度防水透氣雨衣及行政人員服裝採購案	25,723	40	98	58	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 2 月 9 日上網公告，3 月 30 日開資（規）格標，4 月 8 日辦理評選，4 月 16 日決標，履約期限為為決標翌日起 180 日曆天（4 月 17 日至 110 年 10 月 13 日），廠商因受疫情影響於 6 月 9 日函文申請展言履約期限，經本局審核後於 6 月 23 日函復同意展延履約期限 54 日曆天（履約期限至 110 年 12 月 10 日），廠商於 12 月 10 日申報完工，本局於 12 月 23 日前往驗收並抽樣送檢驗公司檢驗，現由檢驗公司檢驗中。
211	110AM00114	警察局/犯罪預防科/	109 追加預算「清水、梧棲、沙鹿區」治安要點錄影監視系統採購案	25,000	40	98	58	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 已於 110 年 12 月 2 日驗收合格，目前結算付款中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
212	110AM00124	警察局/犯罪預防科/	110年治安要點暨平均地權基金錄影監視系統採購案	66,750	40	98	58	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 110年12月24日驗收完成，目前辦理結算中。
213	110AG00041	交通局/停管處/設施工程課	110年度臺中市公有停車場停管設備(車牌辨識系統、自動繳費機、專用停車位在席偵測燈號)增建案	13,174	40	98	58	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案刻正履約中，預計於111/1/15錢給付廠商工程尾款，另清分服務費部分已於履約期間每月分攤支付。
214	109AN00039	消防局/災害搶救科/災害搶救股	109-110年雲梯消防車3輛採購案	89,260	40	98	58	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案分項均已完成驗收，其中本市預算2,700萬元已於12月20日完成付款，另6,226萬元係中央補助款項，刻正向中央請撥中。

參、一般公文處理時效

一、一級機關

起迄日期：110/12/01 至 110/12/31

	應辦公文				已辦結公文統計											待辦公文統計			
	本月份新收件數	截至上月待辦件數	本月創稿數	合計	發文統計						小計	存查件數	辦結公文合計		發文平均使用日數	待辦公文統計		未逾辦理期限待辦件數	已逾辦理期限待辦件數
					6日以內(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結				〔8〕+〔9〕			〔4〕-〔10〕			
					件數	%	件數	%	件數	%			件數	%		件數	%		
	〔1〕	〔2〕	〔3〕	〔4〕	〔5〕	〔5〕/〔8〕	〔6〕	〔6〕/〔8〕	〔7〕	〔7〕/〔8〕	〔8〕	〔9〕	〔10〕	〔10〕/〔4〕	〔11〕	〔12〕	〔12〕/〔4〕	〔13〕	〔14〕
合計	128,256	14,735	39,902	182,893	57,624	99.70	174	0.30	0	-	57,798	108,026	165,824	90.67	1.81	17,069	9.33	16,697	372
秘書處	962	63	349	1,374	448	99.56	2	0.44	0	-	450	795	1,245	90.61	1.11	129	9.39	129	0
民政局	2751	259	743	3,753	1365	99.85	2	0.15	0	-	1,367	1981	3,348	89.21	1.64	405	10.79	405	0
財政局	1160	102	417	1,679	495	99.80	1	0.20	0	-	496	1063	1,559	92.85	1.38	120	7.15	120	0
教育局	6004	1162	3262	10,428	4442	99.98	1	0.02	0	-	4,443	4646	9,089	87.16	1.75	1,339	12.84	1,198	141
建設局	2864	444	837	4,145	939	99.89	1	0.11	0	-	940	2713	3,653	88.13	1.62	492	11.87	441	51
社會局	11100	1128	2796	15,024	5054	99.66	17	0.34	0	-	5,071	8412	13,483	89.74	2.34	1,541	10.26	1,533	8
警察局	4299	402	1240	5,941	2536	100.00	0	-	0	-	2,536	2835	5,371	90.41	1.35	570	9.59	566	4
衛生局	8031	929	2044	11,004	2521	100.00	0	-	0	-	2,521	7391	9,912	90.08	2.28	1,092	9.92	1,083	9
環境保護局	8696	1696	3673	14,065	4079	99.44	23	0.56	0	-	4,102	8325	12,427	88.35	2.18	1,638	11.65	1,616	22
地政局	4075	423	971	5,469	2156	98.58	31	1.42	0	-	2,187	2845	5,032	92.01	1.97	437	7.99	436	1
經濟發展局	7258	785	1393	9,436	1961	99.54	9	0.46	0	-	1,970	6449	8,419	89.22	2.18	1,017	10.78	1,009	8
新聞局	776	71	310	1,157	255	98.08	5	1.92	0	-	260	761	1,021	88.25	2.03	136	11.75	136	0
主計處	930	78	184	1,192	363	100.00	0	-	0	-	363	714	1,077	90.35	1.77	115	9.65	114	1
人事處	790	172	182	1,144	324	100.00	0	-	0	-	324	711	1,035	90.47	1.41	109	9.53	107	2
研考會	1337	95	328	1,760	270	100.00	0	-	0	-	270	1324	1,594	90.57	1.54	166	9.43	166	0
政風處	654	62	171	887	204	100.00	0	-	0	-	204	581	785	88.50	1.69	102	11.50	102	0
勞工局	3737	448	1968	6,153	2315	99.78	5	0.22	0	-	2,320	3275	5,595	90.93	1.76	558	9.07	550	8
水利局	7600	954	2769	11,323	3654	99.92	3	0.08	0	-	3,657	6407	10,064	88.88	2.3	1,259	11.12	1,245	14
地方稅務局	13830	1184	5444	20,458	8129	100.00	0	-	0	-	8,129	11694	19,823	96.90	1.03	635	3.10	633	2
農業局	3956	432	1025	5,413	1534	99.29	11	0.71	0	-	1,545	3194	4,739	87.55	2.04	674	12.45	656	18
交通局	3864	373	1249	5,486	1474	99.59	6	0.41	0	-	1,480	3505	4,985	90.87	1.56	501	9.13	490	11
觀光旅遊局	1446	237	727	2,410	792	100.00	0	-	0	-	792	1311	2,103	87.26	2.01	307	12.74	304	3
法制局	2382	270	1044	3,696	992	100.00	0	-	0	-	992	2429	3,421	92.56	1.45	275	7.44	275	0
消防局	6467	381	503	7,351	819	100.00	0	-	0	-	819	6083	6,902	93.89	1.67	449	6.11	448	1
文化局	1232	279	1046	2,557	688	98.99	7	1.01	0	-	695	1574	2,269	88.74	2.01	288	11.26	288	0
客委會	488	48	191	727	161	100.00	0	-	0	-	161	458	619	85.14	1.64	108	14.86	108	0
都市發展局	18997	1777	4006	24,780	8341	99.48	44	0.52	0	-	8,385	14413	22,798	92.00	1.87	1,982	8.00	1,966	16
原民會	882	148	336	1,366	348	99.15	3	0.85	0	-	351	825	1,176	86.09	2.56	190	13.91	190	0
運動局	1688	333	694	2,715	965	99.69	3	0.31	0	-	968	1312	2,280	83.98	2.03	435	16.02	383	52

二、區公所

起迄日期：110/12/01 至 110/12/31

	應辦公文				已辦結公文統計											待辦公文統計			
	本月份新收件數	截至上月待辦件數	本月創稿數	合計	發文統計						小計	存查件數	辦結公文合計		發文平均使用日數	待辦公文統計		未逾辦理期限待辦件數	已逾辦理期限待辦件數
					6日以內(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結				〔8〕+〔9〕			〔4〕-〔10〕			
					件數	%	件數	%	件數	%			件數	%		件數	%		
	〔1〕	〔2〕	〔3〕	〔4〕	〔5〕	(5)/(8)	〔6〕	(6)/(8)	〔7〕	(7)/(8)	〔8〕	〔9〕	〔10〕	(10)/(4)	〔11〕	〔12〕	(12)/(4)	〔13〕	〔14〕
合計	49,200	5,278	17,824	72,302	25,019	99.93	17	0.07	0	-	25,036	41,060	66,096	91.42	1.54	6,206	8.58	6,196	10
中區區公所	1113	86	378	1,577	449	100.00	0	-	0	-	449	989	1,438	91.19	1.44	139	8.81	139	0
東區區公所	1368	152	418	1,938	690	100.00	0	-	0	-	690	1092	1,782	91.95	1.55	156	8.05	156	0
西區區公所	1606	170	666	2,442	862	100.00	0	-	0	-	862	1398	2,260	92.55	1.72	182	7.45	182	0
南區區公所	1628	178	570	2,376	904	100.00	0	-	0	-	904	1305	2,209	92.97	1.7	167	7.03	167	0
北區區公所	1898	229	878	3,005	1134	100.00	0	-	0	-	1,134	1603	2,737	91.08	1.66	268	8.92	268	0
西屯區公所	2334	168	833	3,335	1428	100.00	0	-	0	-	1,428	1750	3,178	95.29	1.2	157	4.71	157	0
南屯區公所	2068	217	727	3,012	1102	100.00	0	-	0	-	1,102	1709	2,811	93.33	1.75	201	6.67	201	0
北屯區公所	2906	310	1276	4,492	1968	100.00	0	-	0	-	1,968	2230	4,198	93.46	1.51	294	6.54	294	0
豐原區公所	1962	178	854	2,994	1128	100.00	0	-	0	-	1,128	1654	2,782	92.92	1.41	212	7.08	212	0
大里區公所	2177	303	836	3,316	1036	100.00	0	-	0	-	1,036	1889	2,925	88.21	1.45	391	11.79	391	0
太平區公所	2647	242	981	3,870	1270	100.00	0	-	0	-	1,270	2328	3,598	92.97	1.27	272	7.03	272	0
清水區公所	1723	147	452	2,322	830	100.00	0	-	0	-	830	1267	2,097	90.31	1.38	225	9.69	225	0
沙鹿區公所	1685	115	764	2,564	951	100.00	0	-	0	-	951	1452	2,403	93.72	0.83	161	6.28	160	1
大甲區公所	1582	173	757	2,512	862	100.00	0	-	0	-	862	1435	2,297	91.44	1.44	215	8.56	215	0
東勢區公所	1592	170	449	2,211	758	100.00	0	-	0	-	758	1223	1,981	89.60	1.89	230	10.40	229	1
梧棲區公所	1471	177	594	2,242	682	99.85	1	0.15	0	-	683	1325	2,008	89.56	1.47	234	10.44	234	0
烏日區公所	1587	217	690	2,494	970	100.00	0	-	0	-	970	1299	2,269	90.98	1.52	225	9.02	225	0
神岡區公所	1578	183	365	2,126	723	100.00	0	-	0	-	723	1226	1,949	91.67	1.77	177	8.33	176	1
大肚區公所	1383	157	297	1,837	523	100.00	0	-	0	-	523	1146	1,669	90.85	1.76	168	9.15	168	0
大雅區公所	1641	234	688	2,563	857	100.00	0	-	0	-	857	1434	2,291	89.39	1.61	272	10.61	272	0
后里區公所	1518	221	529	2,268	698	100.00	0	-	0	-	698	1321	2,019	89.02	1.81	249	10.98	249	0
霧峰區公所	1871	207	900	2,978	972	100.00	0	-	0	-	972	1767	2,739	91.97	1.59	239	8.03	239	0
潭子區公所	1650	133	547	2,330	766	100.00	0	-	0	-	766	1354	2,120	90.99	1.3	210	9.01	210	0
龍井區公所	1634	166	475	2,275	846	100.00	0	-	0	-	846	1225	2,071	91.03	1.55	204	8.97	204	0
外埔區公所	1292	137	329	1,758	534	100.00	0	-	0	-	534	1010	1,544	87.83	1.92	214	12.17	214	0
和平區公所	1728	213	677	2,618	901	98.26	16	1.74	0	-	917	1406	2,323	88.73	1.93	295	11.27	291	4
石岡區公所	1167	111	207	1,485	392	100.00	0	-	0	-	392	976	1,368	92.12	1.48	117	7.88	117	0
大安區公所	1142	123	299	1,564	377	100.00	0	-	0	-	377	1032	1,409	90.09	2.06	155	9.91	155	0
新社區公所	1249	161	388	1,798	406	100.00	0	-	0	-	406	1215	1,621	90.16	1.76	177	9.84	174	3

肆、人民陳情案件管制情形

一、本府及市長室交辦(一級機關含所屬機關)

資料期間：110 年 12 月 01 日至 110 年 12 月 31 日
資料下載日期：111 年 1 月 5 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	臺中捷運股份有限公司
受理情形	・上月累積	844	0	51	5	34	27	82	34	176	23	13	7	43	33	84	7	85	41	6	51	13	2	17	0	2	1	5	0	1	0	1
	・本月件數	94	0	9	2	2	4	9	6	19	5	5	0	5	1	10	2	2	2	0	8	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0
	・累　　計	938	0	60	7	36	31	91	40	195	28	18	7	48	34	94	9	87	43	6	59	13	2	19	0	3	1	5	0	1	0	1
資料來源	・本府	14	0	4	0	0	0	1	1	2	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	・市長室	80	0	5	2	2	4	8	5	17	5	4	0	5	1	9	2	2	1	0	6	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合　　計	77	0	7	2	1	4	7	4	15	5	5	0	5	1	6	2	2	2	0	6	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0
	依　　限	73	0	7	2	1	4	4	4	15	4	5	0	5	1	6	2	2	2	0	6	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0
	逾　　限	4	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	81.91	0.00	77.78	100.00	50.00	100.00	77.78	66.67	78.95	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	60.00	100.00	100.00	100.00	0.00	75.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合　計	17	0	2	0	1	0	2	2	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	16	0	2	0	1	0	1	2	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	75	0	7	1	1	4	7	4	15	5	5	0	5	1	6	2	2	2	0	6	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理（存查）	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

本府及市長室交辦(區公所)

資料期間：110 年 12 月 01 日至 110 年 12 月 31 日
資料下載日期：111 年 1 月 5 日

項目		總計	臺中市中區公所	臺中市東區公所	臺中市西區公所	臺中市南區公所	臺中市北區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧棲區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
受理情形・上月累積		58	1	2	5	3	7	2	2	7	6	3	2	0	0	4	0	0	0	1	2	1	3	1	3	2	0	0	0	1
	・本月件數	6	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	・累　　計	64	1	2	5	4	7	2	2	8	7	3	3	1	0	4	0	0	0	1	2	1	3	1	3	2	0	0	0	2
資料來源・本府		1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・市長室	5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
已結	合　　計	5	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	依　　限	5	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	逾　　限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	83.33	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
未結	合　計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	5	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理（存查）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

二、 服務中心受理(一級機關含所屬機關)

資料期間：110 年 12 月 01 日至 110 年 12 月 31 日
資料下載日期：111 年 1 月 5 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	臺中捷運股份有限公司
受理情形	・上月累積	585	0	5	1	1	160	13	77	27	7	0	6	16	3	209	2	15	15	1	7	3	0	5	0	0	1	6	1	0	3	1
	・本月件數	69	0	2	0	0	21	3	3	3	0	1	0	3	0	23	0	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
	・累　　計	654	0	7	1	1	181	16	80	30	7	1	6	19	3	232	2	18	20	1	7	3	0	5	0	0	1	8	1	0	3	1
已結	合　　計	47	0	2	0	0	15	3	2	2	0	1	0	3	0	13	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
	依　　限	47	0	2	0	0	15	3	2	2	0	1	0	3	0	13	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
	逾　　限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	68.12	0.00	100.00	0.00	0.00	71.43	100.00	66.67	66.67	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	56.52	0.00	66.67	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合　　計	22	0	0	0	0	6	0	1	1	0	0	0	0	0	10	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	22	0	0	0	0	6	0	1	1	0	0	0	0	0	10	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	35	0	2	0	0	15	3	2	2	0	1	0	3	0	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理（存查）	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		4	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

服務中心受理(區公所)

資料期間：110 年 12 月 01 日至 110 年 12 月 31 日
資料下載日期：111 年 1 月 5 日

項目		總計	臺中市中區公所	臺中市東區公所	臺中市西區公所	臺中市南區公所	臺中市北區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧棲區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
受理情形	・上月累積	10	1	0	0	0	1	2	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
	・本月件數	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・累　　計	12	1	0	0	0	1	2	0	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0
已結	合　　計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依　　限	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾　　限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合　　計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理（存查）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

三、市政信箱受理(一級機關含所屬機關)

資料期間：110 年 12 月 01 日至 110 年 12 月 31 日
資料下載日期：111 年 1 月 5 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	臺中捷運股份有限公司
受理情形	・上月累積	41632	64	398	98	1378	1390	3210	4600	4917	496	825	324	671	1113	7813	590	6547	5476	161	388	130	64	367	12	38	26	121	9	3	296	107
	・本月件數	3144	9	39	4	76	101	226	397	391	42	59	36	63	67	739	54	305	418	18	21	15	5	29	0	0	1	8	0	2	17	2
	・累　　計	44776	73	437	102	1454	1491	3436	4997	5308	538	884	360	734	1180	8552	644	6852	5894	179	409	145	69	396	12	38	27	129	9	5	313	109
資料來源・陳情整合平台		3144	9	39	4	76	101	226	397	391	42	59	36	63	67	739	54	305	418	18	21	15	5	29	0	0	1	8	0	2	17	2
已結	合　　計	2315	9	36	4	56	90	186	373	245	35	38	26	53	49	485	39	191	289	15	19	15	5	28	0	0	1	8	0	1	17	2
	依　　限	2264	9	36	4	56	90	152	363	241	34	38	26	53	49	485	39	191	289	15	19	15	5	28	0	0	0	8	0	1	16	2
	逾　　限	51	0	0	0	0	0	34	10	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
	占受理件數百分比	73.63	100.00	92.31	100.00	73.68	89.11	82.30	93.95	62.66	83.33	64.41	72.22	84.13	73.13	65.63	72.22	62.62	69.14	83.33	90.48	100.00	100.00	96.55	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	50.00	100.00	100.00
未結	合　　計	829	0	3	0	20	11	40	24	146	7	21	10	10	18	254	15	114	129	3	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
	未逾限	826	0	3	0	20	11	37	24	146	7	21	10	10	18	254	15	114	129	3	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
	已逾限	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	2231	9	36	2	55	84	184	360	239	26	37	26	53	42	485	39	180	287	15	19	15	5	4	0	0	1	8	0	1	17	2
	・轉權責機關處理	78	0	0	2	1	6	2	12	4	9	1	0	0	6	0	0	11	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	6	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		20	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	6	2	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

市政信箱受理(區公所)

資料期間：110 年 12 月 01 日至 110 年 12 月 31 日

資料下載日期：111 年 1 月 5 日

項目		總計	臺中市中區公所	臺中市東區公所	臺中市西區公所	臺中市南區公所	臺中市北區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧棲區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
受理情形・上月累積		2894	14	46	73	77	87	109	80	137	300	307	263	114	186	68	47	111	111	101	97	118	45	91	108	136	19	21	15	13
	・本月件數	256	0	3	12	3	8	4	9	13	25	18	17	14	16	5	11	14	8	14	7	14	0	6	15	10	2	1	4	3
	・累　　計	3150	14	49	85	80	95	113	89	150	325	325	280	128	202	73	58	125	119	115	104	132	45	97	123	146	21	22	19	16
資料來源・陳情整合平台		256	0	3	12	3	8	4	9	13	25	18	17	14	16	5	11	14	8	14	7	14	0	6	15	10	2	1	4	3
已結	合　　計	213	0	3	6	2	5	4	5	12	19	18	12	13	14	4	9	13	8	13	5	10	0	6	15	7	2	1	4	3
	依　　限	213	0	3	6	2	5	4	5	12	19	18	12	13	14	4	9	13	8	13	5	10	0	6	15	7	2	1	4	3
	逾　　限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	83.20	0.00	100.00	50.00	66.67	62.50	100.00	55.56	92.31	76.00	100.00	70.59	92.86	87.50	80.00	81.82	92.86	100.00	92.86	71.43	71.43	0.00	100.00	100.00	70.00	100.00	100.00	100.00	100.00
未結	合　計	43	0	0	6	1	3	0	4	1	6	0	5	1	2	1	2	1	0	1	2	4	0	0	0	3	0	0	0	0
	未逾限	43	0	0	6	1	3	0	4	1	6	0	5	1	2	1	2	1	0	1	2	4	0	0	0	3	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	200	0	3	6	2	5	4	5	12	16	16	12	13	14	4	6	12	7	13	4	10	0	6	15	6	2	0	4	3
	・轉權責機關處理	10	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0
	・不予處理（存查）	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

四、1999 話務中心受理(一級機關含所屬機關)

資料期間：110 年 12 月 01 日至 110 年 12 月 31 日
資料下載日期：111 年 1 月 5 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	臺中捷運股份有限公司
受理情形	・上月累積	97528	104	1017	242	2483	7209	12689	21712	8501	2339	1892	914	1517	1269	13930	1089	6103	10687	426	617	263	176	716	10	31	17	608	29	14	697	227
	・本月件數	8150	9	67	20	149	394	1016	2012	710	173	186	61	116	99	1405	73	277	991	40	55	31	41	107	1	2	3	51	1	0	46	14
	・累　計	105678	113	1084	262	2632	7603	13705	23724	9211	2512	2078	975	1633	1368	15335	1162	6380	11678	466	672	294	217	823	11	33	20	659	30	14	743	241
已結	合　計	6472	7	60	20	117	357	885	1877	381	146	122	48	104	79	979	56	192	679	37	44	30	40	101	1	2	1	50	1	0	42	14
	依　限	6356	7	60	20	117	356	794	1866	371	145	122	48	104	79	979	56	192	679	37	44	30	40	101	0	2	1	50	1	0	41	14
	逾　限	116	0	0	0	0	1	91	11	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
	占受理件數百分比	79.41	77.78	89.55	100.00	78.52	90.61	87.11	93.29	53.66	84.39	65.59	78.69	89.66	79.80	69.68	76.71	69.31	68.52	92.50	80.00	96.77	97.56	94.39	100.00	100.00	33.33	98.04	100.00	0.00	91.30	100.00
未結	合　計	1678	2	7	0	32	37	131	135	329	27	64	13	12	20	426	17	85	312	3	11	1	1	6	0	0	2	1	0	0	4	0
	未逾限	1662	2	7	0	32	37	120	134	326	27	64	13	12	19	426	17	85	312	3	11	1	1	6	0	0	2	1	0	0	4	0
	已逾限	16	0	0	0	0	0	11	1	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	5988	7	56	11	110	305	823	1797	366	120	122	46	103	55	920	53	188	638	30	44	26	40	17	1	2	1	50	1	0	42	14
	・轉權責機關處理	340	0	4	9	7	52	62	65	1	26	0	2	0	22	1	3	2	0	0	0	0	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理（存查）	144	0	0	0	0	0	0	15	14	0	0	0	1	2	58	0	2	41	7	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		148	0	2	0	0	1	2	68	1	2	1	0	6	1	16	2	8	7	0	0	0	0	2	0	0	0	29	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

1999 話務中心受理(區公所)

資料期間：110 年 12 月 01 日至 110 年 12 月 31 日
資料下載日期：111 年 1 月 5 日

項目		總計	臺中市中區公所	臺中市東區公所	臺中市西區公所	臺中市南區公所	臺中市北區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧棲區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
受理情形・上月累積		7444	53	93	237	131	272	287	209	310	680	761	714	381	418	178	128	182	369	219	150	443	151	167	347	321	93	53	40	57
	・本月件數	713	2	13	13	12	24	19	25	41	59	59	67	24	29	20	12	28	39	19	22	61	21	27	31	28	6	2	3	7
	・累　計	8157	55	106	250	143	296	306	234	351	739	820	781	405	447	198	140	210	408	238	172	504	172	194	378	349	99	55	43	64
已結	合　計	619	1	12	9	8	22	19	20	34	49	50	52	24	26	17	11	28	38	19	20	51	15	25	27	28	3	2	2	7
	依　限	619	1	12	9	8	22	19	20	34	49	50	52	24	26	17	11	28	38	19	20	51	15	25	27	28	3	2	2	7
	逾　限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	86.82	50.00	92.31	69.23	66.67	91.67	100.00	80.00	82.93	83.05	84.75	77.61	100.00	89.66	85.00	91.67	100.00	97.44	100.00	90.91	83.61	71.43	92.59	87.10	100.00	50.00	100.00	66.67	100.00
未結	合　計	94	1	1	4	4	2	0	5	7	10	9	15	0	3	3	1	0	1	0	2	10	6	2	4	0	3	0	1	0
	未逾限	94	1	1	4	4	2	0	5	7	10	9	15	0	3	3	1	0	1	0	2	10	6	2	4	0	3	0	1	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	594	1	12	9	8	22	19	20	34	48	45	52	21	24	15	11	23	38	19	18	48	14	25	27	28	2	2	2	7
	・轉權責機關處理	24	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	3	2	2	0	5	0	0	2	3	1	0	0	0	1	0	0	0
	・不予處理（存查）	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		8	0	0	0	0	2	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關含所屬機關)

資料期間：110 年 12 月 01 日至 110 年 12 月 31 日
資料下載日期：111 年 1 月 5 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積		2163	0	39	1	63	52	77	115	149	10	40	1	94	44	1020	40	69	81	149	44	32	3	5	0	3	4	10	0	1	11	6
	・本月件數	115	0	0	0	5	6	6	8	11	0	5	1	10	2	48	3	0	3	0	1	3	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
	・累　　計	2278	0	39	1	68	58	83	123	160	10	45	2	104	46	1068	43	69	84	149	45	35	3	6	0	3	4	11	0	1	11	7
	資料來源・總統府	16	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	7	0	5	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	・行政院	78	0	0	0	4	5	4	4	4	0	3	0	3	2	42	2	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	・監察院	11	0	0	0	1	1	0	1	5	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・其他	10	0	0	0	0	0	2	3	1	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合　　計	72	0	0	0	4	3	6	7	2	0	2	1	9	1	26	1	0	3	0	1	3	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
	依　　限	70	0	0	0	4	3	6	7	1	0	2	1	9	1	25	1	0	3	0	1	3	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
	逾　　限	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	62.61	0.00	0.00	0.00	80.00	50.00	100.00	87.50	18.18	0.00	40.00	100.00	90.00	50.00	54.17	33.33	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
未結	合　計	43	0	0	0	1	3	0	1	9	0	3	0	1	1	22	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	42	0	0	0	1	2	0	1	9	0	3	0	1	1	22	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	66	0	0	0	4	1	6	7	2	0	2	1	7	1	24	1	0	3	0	1	3	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
	・轉權責機關處理	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理（存查）	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)

資料期間：110 年 12 月 01 日至 110 年 12 月 31 日
資料下載日期：111 年 1 月 5 日

項目		總計	臺中市中區公所	臺中市東區公所	臺中市西區公所	臺中市南區公所	臺中市北區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧棲區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
受理情形・上月累積		100	0	2	2	3	1	1	0	7	1	69	6	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	5	0	0	0	0	0
	・本月件數	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・累　　計	111	0	2	2	3	1	1	0	7	1	79	6	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	5	0	0	0	0	0
資料來源・總統府		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・行政院	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・監察院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合　　計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依　　限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾　　限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合　計	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理（存查）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。