111年8月列管案件月報

臺中市政府
研究發展考核委員會
Research, Development and Evaluation Commission, Taichung City Government

目　　錄

概述 1

壹、市政會議指示事項辦理情形 3

貳、府列管標案辦理情形 51

府列管標案 51

(一)　學校工程 51

(二)　道路橋梁工程 58

(三)　交通工程 64

(四)　水利工程 66

(五)　水土保持工程 73

(六)　公有建築工程 74

(七)　環保工程 88

(八)　景觀及綠化工程 89

(九)　觀光遊憩工程 91

(十)　重劃工程區段徵收工程 93

(十一) 災修工程 95

(十二) 其他(財務及勞務採購案用) 95

參、一般公文處理時效 136

一、一級機關 136

二、區公所 137

肆、人民陳情案件管制情形 138

一、本府及市長室交辦(一級機關-含所屬機關) 138

本府及市長室交辦(區公所) 139

二、服務中心受理(一級機關-含所屬機關)....140
服務中心受理(區公所)....141
三、市政信箱受理(一級機關-含所屬機關)....142
市政信箱受理(區公所)....143
四、1999 話務中心受理(一級機關-含所屬機關)....144
1999 話務中心受理(區公所)....145
五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關-含所屬機關)....146
總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)....147

概述

壹、市政會議指示事項辦理情形

111 年 8 月份各機關市政會議辦理情形如案件一覽表，詳 P3~P50。

貳、府列管標案辦理情形

府列管標案：

111 年 8 月份總計列管 474 案，進度符合者計 435 案；進度落後者計 20 案，解除列管者計 19 件。

12 類列管標案落後件數及比率如下表，各標案截至 111 年度 8 月份辦理情形詳見 P51~P135。

111 年 8 月府列管標案落後比率統計表

工程類別	學校工程	道路橋梁工程	交通工程	水利工程	水土保持工程	公有建築工程	環保工程	景觀及綠化工程	觀光遊憩工程	重劃工程區段徵收工程	災修工程	其他類(財物及勞務採購)	合計
落後件數(A)	1	4	0	2	0	8	0	1	1	1	0	2	20
落後件數比率(A/B)	2.08%	10.26%	0.00%	6.45%	0.00%	11.59%	0.00%	10.00%	12.50%	8.33%	0.00%	0.81%	4.22%
總件數(B)	48	39	8	31	2	69	1	10	8	12	0	246	474
占整體落後比率	5.00%	20.00%	0.00%	10.00%	0.00%	40.00%	0.00%	5.00%	5.00%	5.00%	0.00%	10.00%	100.00%

參、一般公文處理時效

一、111 年 8 月份一級機關發文平均使用日數為 1.76 天，詳見 P136。

二、111 年 8 月份區公所發文平均使用日數為 1.45 天，詳見 P137。

肆、人民陳情案件管制情形

111 年 8 月新收案件數共受理 1 萬 5,649 件，較 7 月受理件數 1 萬 3,343 件，增加 17.28%。陳情案件報表包含下列五大項：

一、本府及市長室交辦：

共受理 83 件，逾限未結案件共計 2 件，逾限未結案比率 2.41%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P138~P139。

二、服務中心受理：

共受理 68 件，無逾限未結案件，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P140~P141。

三、市政信箱受理：

共受理 5,516 件，逾限未結案件共計 21 件，逾限未結案比率 0.38%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P142~P143。

四、1999 話務中心受理：

共受理 9,846 件，逾限未結案件共計 35 件，逾限未結案比率 0.36%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P144~P145。

五、總統府、行政院等上級機關交辦：

共受理 136 件，無逾限未結案件，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P146~P147。

壹、市政會議指示事項辦理情形

臺中市政府第542次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111年08月02日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	市長因公務行程而導致舊傷復發，上週進行手術後，還需繼續住院治療，在此特別請我轉達，大家的關心她都收到了，目前正努力復原，希望盡快回到工作岡位，也請各同仁繼續努力各項公務的推動。	本府各機關	01	遵照辦理。
2	因疫情影響民生與經濟發展，市府推出「紓困振興e79計畫」，7代表7大紓困、9代表9大振興，e79代表市府陪你「一起走」，邁向經濟復甦之路。今年5-7月推出的「7大紓困」計畫，其中25項租金減壓項目，除了交通局「委外停車場權利金打79折計算減收」已完成階段性任務，不予續辦外，其他24項延長實施到今年12月底。「9大振興」則在7月後視疫情狀況陸續推出，分階段實施，活絡民間消費。另外，「臺中購物節」去年登錄消費總金額突破291億元，買氣創六都第一，今年已邁向第四年，請經發局積極籌備，延續過去的好成績。	經濟發展局	02	一、紓困振興e79計畫於5月29日發布執行迄今，7大紓困措施主要執行期間為5至7月，合計總件(案)數20萬9,323件，減收、減免或補助總計達10億9,563萬1,178元，約可創造30億元產值，除了交通局「委外停車場權利金打79折計算減收」已完成階段性任務，不予續辦外，其他24項延長實施到今年12月底。 二、9大振興措施於7月開始陸續執行，以振興活動、促進消費、活絡商機及補貼相關費用為主，目前合計執行件數41萬5,049件，累積優惠、增加營業額或補助金額為2,465萬4,714元，各項措施持續執行中。

臺中市政府第542次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111年08月02日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				三、為建立第四屆臺中市指標型購物節活動並帶動在地產業發展，將延續活動指標，打造全城On Sale，串聯本市店家推出各類促銷，且各類活動接連舉辦炒熱氣氛，如：已於7月23日啟動之「臺中購物節 等你來秀」創意提案徵選活動、8月下旬將舉辦「臺中好甜」、10月中旬辦理「臺中購物節 暖身活動」以及10月下旬將開跑正式活動「111年臺中購物節」，希冀創造消費動機。 (一)於暖身活動前，刻正辦理「臺中購物節 等你來秀」創意提案徵選活動，廣邀各縣市、本市民眾一同參與點子徵集競賽，寫下民眾心目中或創意發想之臺中購物節形式，並透過評審後給予高達總購物金110萬元，創造活動聲量。 (二)今年臺中購物節APP將整合本市e指通APP，振興購物消費與市政服務一次呈現，將於活動前推出APP早鳥

臺中市政府第542次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111年08月02日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				暖身活動，讓民眾熟悉 APP 功能，預熱活動。 (三)活動期間預計辦理特色市集、商圈遊樂購、山海屯地區主題活動，及推出活動代言人，並輔導、招募臺中實體店家、地方特色產業，且透過此合作業者消費金額三倍送等利多，將消費人流導入在地店家；另採行線上線下並進策略，以主題性網紅直播宣傳，打造各類商品臺中之最，活動期間更融入多媒體、節目置入等創意行銷手法，營造購物節聲量，創新臺中市好吃好玩之整體形象。 (四)另追加預算「臺中振興經濟-購物快樂送」計畫辦理消費登錄發票抽獎活動，規劃超過3億元現金加碼抽，如：天天抽、週週抽、月月抽、壓軸抽以及限定區域加碼抽、產業振興專屬抽，刺激消費。預計今年臺中購物節消費登錄金額將突破150億元，創造 300 億元以上的經濟產值，活

臺中市政府第542次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111年08月02日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				動聲量穩居六都第一，帶動全市商業復甦、成長。
3	交通部觀光局為振興國旅，7月15日推出「悠遊國旅振興方案」，希望藉此振興觀光產業。本市觀旅局除配合中央政策外，更加碼推出多項優惠方案，請觀旅局積極宣傳，邀請全國民眾把握機會到臺中旅遊。	觀光旅遊局	03	中央悠遊國旅自由行補助方案每人每房最高1,300元，台中加碼「GO!享住台中」再補助1,000元，共2,300元補助，是全國最高方案之一。自悠遊國旅7月15日實施來，於本市旅宿業共已使用 5 萬5,977房 ，累積住宿15萬2,085人，經費執行六都第一。為帶動觀光相關產業乘數效應，本局再辦理「111年臺中山海屯都安心玩旅遊獎勵計畫」，鼓勵旅行業者帶團至臺中市旅遊住宿消費，計畫於7月22日開放申請，一周的時間，2萬8,500名申請額度即被申請一空，市場反應熱烈，預計可帶來超過1億產值。
4	本府112年度總預算案已於7月28日完成一讀程序，進入後續審查程序前，請各機關積極與議員溝通，俾利業務推動。明(112)年為新任期開始，市府仍以負責任態度核實編列，落實開源節流原則，兼顧財政永續，112年預算同樣以教育科學文化支出居首位，社會福利支出為第二高，	本府各機關	04	遵照辦理。

臺中市政府第542次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111年08月02日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	歲入歲出差短 95.02 億元，比111年度舉債減少 0.98 億元，也是近十年來舉債額度最少的一年，請各機關持續加強財政控管，讓每筆預算發揮到最大效益，為市民謀最大福利。			
5	針對今日經濟發展局「十項經濟指標全國第一持續提升市民所得」專案報告，儘管受到疫情影響，本市經濟仍相對穩定成長，投資金額自市長上任後累計已超過2兆多、營利事業銷售金額亦逐年增加，多項經濟指標在中央統計數據裡更蟬聯第一，110年度失業率3.9%更創下六都最低的好成績。此外，日商三井不動產投資本市東區LaLaport購物中心，已於7月25日舉行上梁典禮，此為三井集團在臺中投資的第2件大型百億投資案，預計將創造2,500個就業機會，可望為臺中火車站商圈注入活水。在中捷通車、會展中心、綠美圖等重大建設加持下，吸引百貨零售業看準商機，積極布局臺中，如漢神洲際購物中心、三井臺中港Outlet Park二期、廣三崇光烏日超級娛樂購物城投資案等	經濟發展局	05	臺中市經濟近年雖受疫情影響，仍持續穩定成長，根據中央近期公布的多項統計數據，臺中已累計10項指標奪冠，其中商業登記家數、實收資本額成長數2項指標更蟬聯9季全國第一，回顧歷次經濟指標奪冠成績，臺中自110年第1季以來，已創下連續6季超過6項指標奪冠的輝煌紀錄，投資額加計台積電兆元投資，也正式衝破2兆元大關，此外，今年上半年失業率 3.6%也創六都最低，這是市民、企業、市府攜手合作的成果，據經發局統計，迄今已訪視108家在地廠商，召開高達20次投資障礙排除協調會議，成功促進超過410億元投資額；此外，經發局在環境方面則完善基礎環境建設，如建置會展中心建置、興辦新產業園區等；並透過辦理臺中購物節振興在地商業活動，同時致力建

臺中市政府第542次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111年08月02日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	先後進駐，再加上既有購物商場勤美綠園道、麗寶 Outlet mall 也正規劃擴大規模，未來請經發局持續打造良好經濟環境，讓企業安心拓展沒有後顧之憂。此外，部分議員曾質疑本市薪資所得不高，呼籲企業賺錢的同時也要提升員工的待遇及福利，請相關機關重視並協助改善，努力提升市民的平均薪資所得。			構半導體、機械、光電綠能等完整供應鏈，創造更多高薪優質工作機會，本府招商工作小組將持續努力排除廠商投資障礙，打造臺中為「幸福宜居城」，吸引更多外地業者投資臺中。
		勞工局	05	本市除了有良好投資環境外，為了協助企業找到優秀人才，促進產業及經濟發展，本局就業服務處提供客製化專案徵才服務，並積極開發高薪職缺，努力提升市民薪資水準，說明如下： 一、提供客製化專案徵才服務，協助企業補實人力需求： (一)為即時補實本市重大投資案人力需求，本局積極與廠商聯繫掌握用人時程與需求，如日商三井不動產集團110年於台中港投資Outlet Park二期，由本局協助補實人力需求，該集團投資本市東區LaLaport購物中心將於111年下半年至112年初開幕，業與該集團研商客製化徵才合作模式。此外，漢神洲際購物中心預計於114年底營運、廣三崇光烏日超級娛

臺中市政府第542次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111年08月02日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				樂購物城投資案預計於115年營運、既有購物商場勤美綠園道及麗寶Outlet mall等，皆與廠商建立聯繫窗口，提供客製化專案徵才服務，例如6月18日本局與麗寶樂園合作，於園區辦理聯合徵才，共27家廠商參與提供500個職缺，最高薪資上看7萬元。 (二)提供「單一窗口」、「固定專人」、「預約制」之客製化求才服務，包含協助建置人才招募專頁、職缺刊登與訊息露出及辦理客製化徵才活動，並依據產業科系需求規劃進入校園辦理「探索職場方向 中市校園徵才起航」計畫尋覓優質勞動力，另為鼓勵求職者投入該就業市場，整合中央與地方資源並推出「就業金安薪」方案，提供「跨域補助金」、「短期職場適應金」及「上工獎勵金」等三金，協助解決人才招募問題。 二、積極開發高薪職缺，提升本市薪資水準：透過辦理雇主座談會、幸福企業

臺中市政府第542次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111年08月02日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				廠商徵才活動、運用各項就業促進工具、與中央合作改善低薪就業環境及各項獎勵措施鼓勵事業單位提供薪資較高之工作機會，並與本府經發局等跨局處合作，共同提升本市薪資水準及友善提升產業移工的薪資水準，吸引優秀人才根留臺中，也積極收集資訊及盤點現有法規，與本市擘劃的產業發展共同努力。
6	有關臨03環保局「臺中市重大空氣污染管制自治條例」草案：空氣品質的改善是市府重要施政項目，市府經過這3年多以來積極輔導改善並有初步成效，據統計，臺中今年上半年 PM2.5 平均濃度已降到每立方米14.1微克，優於同期全國平均14.7微克，更低於空品國家標準15微克，成果相當不容易，本次自治條例的制定，更顯示我們整治空污、改善空氣品質的決心，請環保局務必積極與議員溝通，讓自治條例順利通過、落實執行，以提供市民更好的生活品質。	環境保護局	06	一、本自治條例草案有四大特色，分別是引進生質能源、減少使用化石燃料，明定減碳固碳比例及措施，且內容涵蓋固定、移動與逸散等污染源管制，藉以引導企業做好自主管理。 二、固定源管制包括既存重大固定源應採行最佳可行控制技術、管制生煤堆置場所控制效率、燃煤工業鍋爐或燃煤汽電共生鍋爐應優先使用廢棄物再利用燃料、指定固定源應設置監視器及簡易監測或監控操作資訊連線設備、指定固定源空污季應削減實際排放量、使用生煤作為燃料或原料之電

臺中市政府第542次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111年08月02日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				力業（含汽電共生鍋爐）及鋼鐵業，應進行一定比率之減碳、固碳措施等；移動源則要求本府所屬機關學校應優先採購或租用低污染車輛；逸散源方面規範公共工程應設置監視器及空氣品質微型感測器；本自治條例通過施行後可望督促業者從源頭減少污染排放，也藉由自治條例來引導加速往淨零排放之目標邁進。

臺中市政府第543次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111年08月09日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	上週中國發布多項措施影響臺灣許多產品外銷，本人第一時間責成經發局、農業局與工策會等調查臺中可能受衝擊的廠商且加以因應，並啟動3項方案，希望降低對民生經濟的衝擊，包含：(一)成立諮詢輔導專線：04-2228-9111分機31140，採單一窗口服務，方便受影響廠商尋求協助。(二)8月中下旬於豐原舉辦糕餅咖啡伴手禮展售會，增加銷售管道。(三)臺中購物節：專案規劃增加受影響商家的採買專區，請相關機關積極宣傳，鼓勵大家選購臺中優質產品。	經濟發展局	01	為因應受被暫停進口中國大陸之臺中業者，降低經濟衝擊，本局規劃下列措施協助輔導業者因應，如下說明： 一、成立輔導關懷專線：本局於111年8月3日設置單一窗口專線，提供企業來電諮詢及相關服務。 二、協助廠商拓展內需市場：自8月11日「2022臺中好甜」主題競賽系列活動開跑起，推出一連串行銷、展售活動，包括8月20日於豐原、8月27-28日於文心森林公園等地舉辦展售會，號召民眾預購送暖，並進行推介。 三、啟動購物節專案：期望透過臺中購物節活動聲量，帶動本市及外縣(市)民眾至臺中消費，本局專案規劃「111年度臺中購物節—產業專屬抽獎」等加碼行銷活動，利用加碼獎項增加中獎機會，提升民眾採買消費誘因，以協助受影響之業者降低損失。
		農業局	01	一、本市茂谷柑產期於每年12月至隔年2月，產區分布在東勢、石岡、新社及和平等區，外銷國家主要為中國大

臺中市政府第543次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111年08月09日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				陸、東南亞，外銷量占柑橘總生產量不到 1%，不受中國禁止柑橘類水果進口而影響。 二、鑒於中國大陸先前陸續禁止臺灣釋迦跟鳳梨進口，本局及早因應我國柑橘遭中國大陸禁止進口時之應對作為，於本(111)年 3 月 26 日輔導東勢區農會及東勢茂谷柑產銷班優質品牌產品，組成運銷團隊，至台北農產果菜運銷股份有限公司，辦理拍賣市場觀摩、茂谷柑試吃行銷推廣活動、影響茂谷柑拍賣價格因素分析座談會及相關行銷宣導等，有效提高茂谷柑共同運銷價量。 三、因應中國大陸本年8月3日宣布臺灣柑橘類水果禁止進口，本局應變採行措施如下： (一)加強國內市場行銷。 (二)於全聯、好市多等實體通路，及東森購物、郵政商城、普利共好商城等電商平台通路上架販售。

臺中市政府第543次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111年08月09日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				(三)媒合各政府單位、民間團體、農會及企業辦理團購及認購。 (四)鼓勵將該品項外銷到加拿大、新加坡、馬來西亞及汶萊等既有國家，並開拓新興國外市場。 (五)強化加工(如果汁、水果酒、冰品及陳皮等)、冷鏈保鮮技術，延長保存期限及上市期間。 (六)推動水果產業結構調整： 本局每年輔導農民逐年縮減不具競爭力或市場接近飽和之果樹栽培面積如文旦、椪柑及茂谷柑等，轉作其他具有市場競爭力、適應力強及抗病蟲害之新興果樹如砂糖橘、酪梨、佛利蒙柑及黃金茂谷柑等，透過適地、適種的栽培模式，強化生產生態效益，減少能源消耗與溫室氣體排放，並增加果樹品種多樣化，提供消費者更多選擇，以維持產銷平衡並穩定果農收益。 (七)舉辦農特產品果品評鑑：

臺中市政府第543次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111年08月09日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				本局輔導各區農會舉辦農特產品果品評鑑活動，藉由新聞媒體報導露出，提升本市農特產品知名度及市場品牌形象，拓展多元行銷管道，提高農特產品價值及農民收益。
2	中央「悠遊國旅補助」自7月15日上路至今，好康不斷，其中「自由行住宿優惠」補助平日(週日至週四)最高每人每晚每房折抵1,300元，市府再加碼搭配「GO！享住臺中」千元住宿抵用券，來臺中住宿最高可享2,300元折抵，為全臺最優，旅客熱烈迴響，截至8月1日補助來臺中住宿總共已申請40,070間房，累計住宿107,972人，經費執行目前為六都第一。請觀旅局持續宣傳，也歡迎民眾攜家帶眷來臺中遊玩。	觀光旅遊局	02	一、有關本府辦理悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動及享住臺中等相關資訊，於臺中市政府、大玩台中、臺中市政府觀光旅遊局等網站持續發布最新消息，並經中廣新聞網、風傳媒等多家新聞媒體報導。 二、 另有關本府執行悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動截至8月15日，執行情形如下： (一)本市旅宿業者有338間(觀光旅館7間、旅館271間、民宿60間)參加活動。 (二)售出房間數71,841間。 (三)已用獎助費92,626,453元。 (四)累積住宿人數192,903人。

臺中市政府第543次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111年08月09日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				(五)於臺中觀光旅遊網建置「悠遊國旅活動專區」提供活動資訊，共60家業者配合悠遊國旅推出優惠方案。
3	目前全市上路營運的電動公車已達240輛，加上今年中央已核定補助行駛清水、沙鹿及大甲16輛305路公車，全市將達到322輛，蟬聯全國第一，超前完成290輛的目標。電動公車不僅節能減碳，也有助改善空氣品質，臺中市今年1月至6月PM2.5平均濃度為14.1微克，比去年同期20微克再改善了5.9微克，不僅優於全國平均的14.7微克，也成為中南部地區第一個符合空品標準的縣市。未來我們將持續增加電動公車數量，讓臺中空氣愈來愈好。	交通局	03	本府積極推動「藍天白雲行動計畫」，交通局大力實施市區公車汰舊換新為電動公車，並配合中央「2030市區公車電動化執行計畫」政策，逐步規劃每年電動公車汰舊換新進度，本市電動公車營運數量已達240輛，再加上即將領牌之44輛及111年度上半年度獲交通部補助台中客運200路幹線公車22輛及巨業交通305路公車補助16輛電動公車汰舊換新，總數已達322輛，遠超過本(111)年度電動公車目標290輛，降低空氣汙染有感，進而提升服務品質，推動電動公車的努力持續發酵。
4	市府積極招商引資，截至今年6月中，企業投資臺中的金額累計已突破2兆元，也因應臺中市投資熱潮帶動的就業人口成長，8月舉辦「臺中投資旺．就業職缺多」系列徵才活動，邀集大立光電、天力離岸風電及矽品精密等60家廠商，辦理20場	勞工局	04	一、依據勞動部勞動力發展署就業服務資訊整合系統統計，本市本(111)年度截至7月新登記求職人數為4萬4,894人，新登記求才人數為7萬3,816人，又依據最新統計資料顯示，本市今(111)年第二季以10項經濟

臺中市政府第543次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111年08月09日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	實體與視訊雙軌併行徵才活動，提供2,100個優質職缺，請勞工局加強宣傳，歡迎有求職需求的市民朋友踴躍參加。			指標穩坐全國第一，其中商業登記家數、實收資本額成長數2項指標更蟬聯9季全國第一，企業投資臺中金額，加計台積電破兆的投資，已突破2兆元，由於企業穩定投資，持續提供本市豐沛就業機會，使今年上半年台中市失業率為3.6%，低於全國平均且為六都最低，勞動參與率為61.5%是中市歷史新高，也為全國最高，為協助企業與求職者媒合就業，擴大辦理每月系列徵才活動。 二、考量企業投資用人需求，本局8月份規劃辦理「台中投資旺 就業職缺多」系列徵才活動，邀集大立光電、天力離岸風電及矽品精密等60家次廠商，辦理20場實體與視訊雙軌併行徵才活動，提供2,100個優質職缺；其中分別於8月17日於豐洲科技工業園區服務中心及8月20日於龍井區公所辦理聯合徵才活動，邀集40家廠商，提供1,600個職缺。

臺中市政府第543次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111年08月09日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				三、為使市民朋友周知活動資訊，依各族群需求運用多元行銷管道辦理實體及網路行銷宣導，除透過電台託播、就業快報、公車車側等行銷管道，更創新開發觸及率較高之社群網站或平台，如LINE、臉書、IG、Youtube、Dcard等，並跨局處結合交通局公車智慧站牌跑馬燈、中分署「夢想載卡多-就業服務巡迴車」及各區公所臉書露出本市徵才活動訊息，提升就業資源曝光度。
5	「2022年第六屆U12世界盃棒球賽決賽」8月7日在臺南亞太棒球園區舉辦，中華隊季軍賽以9比5擊敗多明尼加，勇奪銅牌。此次中華隊有3位教練、6位小將來自臺中，由忠孝國小組訓而成，本人代表大家給予這群孩子最大的鼓勵，並感謝教練的付出，未來請教育局持續提供選手必要協助，讓選手訓練無後顧之憂。	教育局	05	一、教育局每年編列 2,000 萬元預算經費，持續推動「運動城市強棒計畫」，每年補助學校聘用棒球專任運動教練、講師費（法治教育講座）、選手營養費、課輔費、參賽費（報名費、旅運費、膳宿費及移地訓練費）、運動傷害防護費、運動器材設備費（消耗性器材）及教練鐘點費。全面推廣學校三級棒球隊發展，培育基層棒球選手，完善相關軟硬體建設，也投入

臺中市政府第543次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111年08月09日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				運動防護等資源，希望讓球隊都能全心準備比賽，獲得佳績。 二、111年並向中央教育部體育署申請「深耕基層棒球扎根工作實施計畫」，獲694萬元經費，協助學校棒球隊培訓；「推動原住民族棒、壘球輔導計畫」獲442萬8,102元經費補助，聘請原住民族專任教練於學校協助棒、壘球隊培訓工作。 三、教育局每年編列預算挹注各級學校基層運動選手訓練站經費、提供培訓及參賽補助經費、國內外參賽或訓練補助、高級中等學校優秀運動學生學雜費減免、重點學校發展培訓經費、運動傷害防護人力及頒發績優運動選手與教練體育獎金等，培育基層優秀選手。 四、除每年編列預算提供培訓及參賽補助經費，針對優秀選手亦建置有體育獎金及培訓獎助金等獎勵措施，依據臺中市體育獎金發給要點規定頒發，藉以協助、延續培訓工作之進行，以達

臺中市政府第543次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111年08月09日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				到照顧優秀選手的目標，進而提升臺中市競技運動實力及成績。未來教育局將持續給予學校及選手支持，積極推展與扎根學校體育工作，厚植臺中競技運動競爭力。
6	針對今日交通局「交通任意門 臺中公車路網大躍進 城鄉交通都好行」專案報告，交通是城市重要的基礎設施，本市小黃公車、雙十公車、幸福巴士等政策均獲得民眾高度滿意，尤其雙十公車為全國最優惠的政策，無論坐多遠一趟最多收十元，因此受到市民喜愛，綁卡人數高達 150 萬人；除了本市市民，就讀臺中市的大學生也可享此項優惠，經統計有7萬多名外縣市學生受惠。此外，本市幅員廣大，為照顧偏遠地區市民，除了現有小黃公車，新推出幸福巴士服務方案，輔導在地梨山社區發展協會營運，招募在地駕駛，以在地人服務在地人的理念，提供有需求的民眾預約搭乘。大眾運輸工具既可解決都會區交通壅塞問題也降低市民經濟負擔，更能	交通局	06	一、市民限定乘車優惠自110年1月1日起實施，符合申請資格的民眾可持身分證件進行電子票證綁定，即可續享雙十公車優惠；目前仍維持94處申請地點提供綁卡服務，平日日間時段(8時至12時、13時至17時)可至新市政大樓、交通局、29區區公所或29區戶政事務所，平日夜間時段(17時至21時)可至5處捷運站(大慶站、文心中清站、市政府站、文心森林公園站、松竹站)，另為便利假日返鄉民眾之綁卡需求，亦協調29處圖書館週六(8時30分至12時、13時至17時30分)、5處捷運站週六及週日(8時至11時)提供綁卡服務。 二、本局將持續進行市民限定雙十公車優惠政策宣導，例如不定期於市民限定

臺中市政府第543次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111年08月09日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	改善空氣品質，請交通局持續優化本市大眾運輸，提供市民更好服務。			網頁更新相關資訊供民眾參考，或透過本局臉書發布市民限定申請對象、地點及使用注意事項，抑或透過新聞稿、報章等管道增加政策曝光度。 三、小黃公車上路以來受到市民肯定，相較108年以前只有2條路線，本局因應偏鄉地區需求，路線數已達數倍成長，現有15條路線服務遍布山、海、屯區，行經豐原、東勢、新社、太平、霧峰、烏日、和平、潭子、神岡、龍井、沙鹿、清水、大甲與大安等14個行政區103里。 四、本局依地方需求及建議，持續盤點各行政區公共運輸服務供給，編列預算擴大服務路線，預計今年將增加黃16路福興永豐線、黃17路中興嶺石岡線、黃18路后里四塊厝線、黃19路口庄水美線、黃20路梧棲沙鹿線、黃21路王田營埔線、黃22路舊庄員林線。一舉擴增到原縣區21行政區、139個里。

臺中市政府第543次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111年08月09日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				五、梨山幸福巴士招募在地人投入服務，透過在地人服務在地人的親切感，補足梨山地區公共運輸最後一哩路，進而營造青年返鄉就業，帶動地方創生，111年1月試營運上路，獲得平台端及營運端相關反饋，並滾動檢討，111年5月正式上路，以試營運期間實際營運資料分析，調整路線站點位置、站點順序、站距時間、及放寬彈性路線各部落間班次限制等，深入部落生活圈，符合在地居民乘車需求。
7	有關交01「臺中捷運股份有限公司112年度事業計畫」草案：本市捷運綠線歷經多年於去(110)年完工通車，期間雖歷經疫情嚴重肆虐，市府仍積極經營，在多方努力下，營運至今搭乘人數已累計近1,000萬人次，近期中捷將規劃慶祝活動，請妥為研議，也籲請中央儘速核定捷運藍線，以便早日開工。	交通局	07	一、有關臺中捷運相關慶祝活動部分，臺中捷運綠線於110年4月25日正式通車，營運至今經新冠肺炎疫情影響，在多方努力下，總運量已累計近千萬人次，預估111年9月8日突破千萬人次里程碑(依實際運量滾動式更新預估日期)，為邀請全民共同歡慶、感謝長期支持的忠實乘客，舉辦一系列慶祝抽獎活動，並邀請軌道及交通運輸同業共襄盛舉。

臺中市政府第543次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111年08月09日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				(一)本活動分為三個目標客群，以週週有活動方式促使民眾關注，並透過獎項誘因，提升搭乘意願及回饋忠實乘客:較少搭乘中捷之民眾，可透過FaceBook 社群預測千萬人次出現日期，提高參與感；平時有搭乘中捷之民眾，每搭乘5次即享1次抽紀念悠遊卡機會，參與門檻低、鼓勵多加搭乘；自通車至千萬人次達成之忠實乘客，研擬規劃相關獎勵活動。 (二)111年8月13日由市政府站萬秀洗衣店限定店揭開千萬人次慶祝之序幕；111年8月15日發布新聞稿啟動暖身活動；後續將發布相關系列活動新聞稿，廣為週知。 (三)相關系列慶祝活動仍須俟市府確認後據以辦理，以上為研擬活動規劃草案。 二、另目前捷運藍線綜合規劃報告書已於中央審議階段，本府自110年3月4日提供予交通部，經交通部辦理現勘、第1次書面審查、初審會議及第

臺中市政府第543次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111年08月09日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				2次書面審查等作業後，本府已於111年5月11日再次提報修正後報告書予交通部審查，另交通部鐵道局於111年7月29日提供審查意見，要求再補充說明，本府刻正依該意見補正中，完成後即提供補充意見及回復意見表予交通部鐵道局續審。後續將持續配合中央審查程序，以求早日核定，本府亦將持續進行滾動式檢討，以期儘早完工通車。
8	疫情衝擊全臺經濟，但回顧歷史數據，面對疫情，臺中的經濟仍逆勢成長，自108年第4季開始，經濟部統計處調查經濟項目，本市居冠數從3項快速挺進到10項，成績為全臺第一，感謝經發局努力，也請繼續提供優質投資經濟環境，促進本市繁榮	經濟發展局	08	臺中市經濟近年雖受疫情影響，仍持續穩定成長，根據中央近期公布的多項統計數據，臺中已累計10項指標奪冠，其中商業登記家數、實收資本額成長數2項指標更蟬聯9季全國第一，回顧歷次經濟指標奪冠成績，臺中自110年第1季以來，已創下連續6季超過6項指標奪冠的輝煌紀錄，投資額加計台積電兆元投資，也正式衝破2兆元大關，此外，今年上半年失業率3.6%也創六都最低，這是市民、企業、市府攜手合作的成果，據經發局統計，迄今已訪視108家在地廠商，召開高達20

臺中市政府第543次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111年08月09日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				次投資障礙排除協調會議，成功促進超過410億元投資額；此外，經發局在環境方面則完善基礎環境建設，如建置會展中心建置、興辦新產業園區等；並透過辦理臺中購物節振興在地商業活動，同時致力建構半導體、機械、光電綠能等完整供應鏈，創造更多高薪優質工作機會，本府招商工作小組將持續努力排除廠商投資障礙，打造臺中為「幸福宜居城」，吸引更多外地業者投資臺中。

臺中市政府第544次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111年08月16日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	雖然目前疫情趨緩，但市府近期和業者訪談得知現階段民眾仍擔心在外用餐環境安全，因此，後疫情時代為拼經濟，臺中推出「餐飲安心吃振興補貼」計畫，自8月15日至9月14日期間受理線上申請，只要是7月15日前已取得本市稅籍的餐飲業者，可補助5,000元環境清消費用，提供至經費用罄為止，大約可造福2萬多家業者，請經發局積極宣導並提供相關協助。	經濟發展局	01	一、市府為拼經濟推出「臺中市餐飲安心吃振興補貼」計畫，依據臺中市政府經濟發展局辦理臺中餐飲安心吃振興補貼計畫作業要點，補貼本市111年7月15日前已取得本市稅籍的餐飲業者，每家一次性補貼新臺幣5,000元，針對營業場所進行清潔消毒，提供民眾安心餐飲環境，共同振興本市餐飲業。採線上申請，期間自8月15日至9月14日或經費用罄為止。 二、本案委託專業執行廠商協助整體規劃，建立專業團隊、線上申請平台、專屬服務中心，提供業者相關申請與輔導服務，並協助機關資訊、法律及會計等專業諮詢，管控及執行補貼作業流程，進行審查與核撥補助款項，並隨時提供各項作業進度及統計資料。 三、本案111年8月12日辦理說明記者會，由市長親自出席為說明以強化媒

臺中市政府第544次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111年08月16日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				體露出，申請期間經發局持續透過各種管道行銷宣導，並提供相關協助。
2	目前本市疫苗覆蓋率第一劑已達97%、第二劑超過90%，第三劑也已超過70%；考量未施打過疫苗的嬰幼兒萬一染疫，重症機率更高，本府現正全力推廣嬰幼兒接種新冠肺炎疫苗。8月13、20日在衛生所推出「疫苗寶健康」疫苗接種門診，針對滿6個月至11歲的嬰幼兒提供幼兒Moderna、兒童Moderna及兒童BNT等接種服務。此外，本市也有250家醫療院所可提供幼兒Moderna、268家醫療院所可提供兒童BNT，呼籲家裡有6個月至11歲幼童儘速接種疫苗，一起守護幼童健康。另外，本週將有127萬劑兒童BNT疫苗到貨，市府將配合中央配撥疫苗的時間進行施打，請相關機關妥為規劃。	衛生局	02	依中央疫情指揮中心8/17(三)記者會表示8/19(五)幼兒BNT疫苗預計到達台灣，經封緘檢驗後配送各縣市，本局將於疫苗下貨後立即配發各區使用，預計在快打站、合約院所及衛生所同時提供接種服務，以提升幼兒新冠疫苗接種涵蓋率，另快打站將由民政局分發接種通知給符合第1劑接種資格幼兒家長，也請各區公所、社會局及教育局協力共同宣導辦理。
3	針對今日教育局「多管齊下．教育深耕－臺中亮眼教育成果」專案報告，以下事項請積極辦理： 三-(一)本市自109年起全國首創「臺中市獎勵績優市立中小學教師國內外全	教育局	03-1	一、本市109學年度全國首創「臺中市獎勵績優市立中小學教師國內外全時進修研究實施計畫」(以下簡稱實施計畫)，目前已辦理二屆評選完畢。

臺中市政府第544次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111年08月16日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	時進修研究實施計畫」，讓教師可以帶職帶薪安排國內外進修，推出後受到相當的好評，並已有其他縣市政府欲跟進，請教育局持續執行，並期待老師將進修成果融入教學，提升教學品質。			二、第一屆獲獎6位教師已於110學年度全數完成進修計畫，教育局規劃於111年11月份前辦理每人3場次成果分享會，以帶動相關領域研究與發展，提升教師教學專業知能。 三、第二屆績優獲獎6位教師亦於111學年度起擇1學期公假從事進修研究，其中 4 位績優教師於上學期分別於英國、美國及在台進修，另外2位績優教師則選擇下學期於美國及在台進修。 四、第三屆實施計畫則自111年9月1日起至10月24日截止報名，本局將持續鼓勵教師踴躍報名旨案計畫，盼透過計畫激勵教師專業提升，精進本市教育品質，嘉惠莘莘學子。
4	三-(二)近幾年我們積極招募合格外語教師，目前本市外師數量已躍升為全國第一，許多學生反映多數外師教學活潑、營造全外語互動環境，對學習非常有幫助，未來仍請教育局持續積極辦理。	教育局	04-02	一、市長上任以來逐年增編預算增聘外師，並評估各行政區之區域發展及佔全市之校數比例，據此分配各行政區外籍英語教師人數，本市外師從107年的23位增加到111年度的185位，

臺中市政府第544次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111年08月16日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				不僅達成區區皆有外師的目標，人數更名列全國第一。 二、教育局積極運用外師人力，於學期中跟寒暑假推動英語希望傳愛專車、雙語營隊以及英語國際生活營等活動，讓更多學校及偏鄉地區學校都可以共享外師資源，截至110學年度已辦理 869 場次英語希望傳愛專車及營隊活動、28 梯次寒暑假英語國際生活營。因應疫情，今年暑假調整辦理線上英語學習課程，讓更多學生在家運用載具就可以與外師接觸，未來教育局也將透過更多元、更便利的管道，讓學生隨時隨地都可以學習英語並與外師接觸。
5	三-(三)本人上任後立即推動「清涼安心學習計畫」，為六都最早推出也是最早完成班班有冷氣政策的城市；感謝教育局提前達標，也請持續爭取中央各項補助，提供學生舒適學習的環境。	教育局	05-03	一、市府推動「清涼安心學習計畫」，提供孩子良好舒適學習環境為目標，補助學校電力改善及冷氣裝設經費，落實全市各校「班班有冷氣」政策，為孩子打造更優質的「五星級學習環境」，總經費是36億4,166萬元，

臺中市政府第544次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111年08月16日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				目前已全數完成裝設 20,870 台冷氣。 二、經過本市學校進行教育訓練及各校壓力測試作業確保用電安全無虞後，已經於 111 年 4 月 25 日與全台 22 縣市同步連線正式開啟冷氣。 三、111 年度本市公立國中小學校電費為全額補助，未來視使用狀況再行調整。現在開始放暑假，公立國中小學校活動或暑期輔導使用的冷氣電費，也不會向學生另行收費，讓學生在清涼舒適的環境下學習。
6	三-(四)本市營養午餐補助為六都最多、最高的城市，其中有 2 萬多位弱勢生由市府全額補助提供營養午餐，包括例假日及寒暑假也不間斷，請教育局積極輔導各級學校，並及時提供學生必要協助。	教育局	06-04	一、為讓就讀臺中市立高國中小學校之經濟弱勢家庭孩子都能安心學習，教育局 111 年計編列 4.94 億元，提供其一整年午餐餐食，讓其免擔心午餐用餐問題，減輕家長經濟壓力。 (一)學期中全額營養午餐費補助：依照各校午餐收費標準，提供經濟弱勢學生全額的營養午餐費補助。 (二)寒暑假暨例假日安心午餐券補助：本市率全國各縣市之先，於例假日及寒

臺中市政府第544次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111年08月16日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				暑假期間針對就讀臺中市立高級中等以下學校的弱勢學生，每日發給50 元面額的安心午餐券，因應近期物價齊漲，自今(111)年4月1日起安心午餐券面額提高至65元，補助金額六都第一，學生可至臺中市內5大超商約1,300家門市兌換餐食，且按目前每家廠商所提回饋方案，65元面額的安心午餐券，實際兌換金額可達74至75元。 二、近期國內疫情升級，為降低群聚感染風險，維護學校師生健康及學習權益，學校或班級因防疫暫停實體課程改採在家線上學習期間，請各校於上課日比照例假日安心午餐券面額 65元發放現金予貧困學生或其家長、監護人帳戶，並請家長於停課期間先行自行處理子女午餐餐食，另於例假日時，貧困學生因確診、居家隔離或不宜外出(不含自請防疫假)持「安心午餐券」至現行安心午餐券立約廠商兌領餐食時，請各校依疫情停課實際天

臺中市政府第544次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111年08月16日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				數，比照例假日安心午餐券每日 65 元之標準發放現金予貧困學生或其家長、監護人帳戶，復課後再請學生將該期間的午餐券繳回學校。 三、本局業於111年5月24日中市教體字第1110043249號函請各校轉知班級導師於關心班上學生時，一併了解班上經濟弱勢學生每日是否正常用午餐，倘經瞭解後實有提前發放午餐補助之需求，亦請各校積極協助，讓經濟弱勢學生免於挨餓，減輕家長負擔。 四、倘因停課延長造成餐食問題而有「緊急餐食需求」者，可至本府社會局設置之「愛心守護站」輔助機制，於門市營業時間皆可登記領取個人80元的便當、麵食、麵包等熱食主食餐點食用，以解決緊急餐食需求問題。
7	四、針對今日農業局「臺中農產品產銷策略及中國大陸宣佈停止進口臺灣農產品因應措施」補充報告，因應中國近期對臺的多項措施，市府立即調查	本府各機關	07	遵照辦理。

臺中市政府第544次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111年08月16日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	受衝擊之業者，以農產品及糕餅業者受影響較大，我們也提供及時幫助，以茂谷柑為例，受影響約 200 多公噸，糕餅業者受影響約120家，金額約9,000多萬，將協助開拓外銷或加強內銷管道。此外，我們更積極擬定輔導策略，包括： (一)成立諮詢輔導專線，採單一窗口服務。 (二)8月中下旬於豐原舉辦糕餅咖啡伴手禮展售會，辦理「2022臺中好甜」主題競賽系列活動（甜品、飲品及冰品）。 (三)臺中購物節：專案規劃增加受影響商家的採買專區。市府將全力協助業者渡過難關，也請相關機關積極宣傳、採購臺中優質產品。			
8	針對今日環保局「臺中市電力設施空氣污染物排放標準」草案修正，市府團隊上任前臺中空氣品質不佳，104-107(4年)PM2.5平均甚至高達21.3微克，因此，致力於空氣改善為我們最重要的施政項	環境保護局	08	刻正彙整(如臺中市電力設施空氣污染物排放標準第五條修正草案條文、公聽會會議及專家諮詢會議)等相關資料，嗣取得當日市政會議紀錄與彙整草案相關資料完成後，依空氣污染防制法第 20 條第 2

臺中市政府第544次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111年08月16日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	目之一，經過近幾年的勵精圖治，臺中於今年上半年首次達到國家標準 14.1 微克，不僅是歷年來首次達到，也是中南部第一個達標的城市。另外，空氣污染來源不是只有 PM 2.5，還包括硫氧化物、氮氧化物等，對此，我們持續進行相關法規的修正、檢討、追蹤與改善，本次對電力設施排放物標準再修訂，即是要做得更好，也請環境保護局確實執行。			項規定，擬請本府法制局協助，報請行政院環境保護署會商有關機關核定之。

臺中市政府第545次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111年08月23日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	代表臺灣出征「世界少棒聯盟（LLB）次青少棒錦標賽」的臺中市中山國中棒球隊，在8月22日總冠軍賽中以7比1戰勝美國德州隊，勇奪世界冠軍，為國爭光。也請教育局繼續提供教練、選手們各方面的協助，讓他們專心訓練，無後顧之憂。	教育局	01	一、教育局每年編列2,000萬元預算經費，持續推動「運動城市強棒計畫」，每年補助學校聘用棒球專任運動教練、講師費（法治教育講座）、選手營養費、課輔費、參賽費（報名費、旅運費、膳宿費及移地訓練費）、運動傷害防護費、運動器材設備費（消耗性器材）及教練鐘點費。全面推廣學校三級棒球隊發展，培育基層棒球選手，完善相關軟硬體建設，也投入物理防護等資源，希望讓球隊都能全心準備比賽，獲得佳績。 二、111年並向中央教育部體育署申請「深耕基層棒球扎根工作實施計畫」，獲694萬元經費，協助學校棒球隊培訓；「推動原住民族棒、壘球輔導計畫」獲442萬8,102元經費補助，聘請原住民族專任教練於學校協助棒、壘球隊培訓工作。 三、教育局每年編列預算挹注各級學校基層運動選手訓練站經費、提供培訓及參賽補助經費、國內外參賽或訓練補助、高級中等學校優秀運動學生學雜費減免、重點學校發展培訓經費、運動傷害防護人力及頒發績優運動選手與教練體育獎金等，培育基層優秀選手。 四、除每年編列預算提供培訓及參賽補助經費，針對優秀選手亦建置有體育獎金及培訓獎助金等獎勵措施，依據臺中市體育獎金發給要點規定頒發，藉以協助、延續培訓工作之進行，以達到照顧優秀選手的目標，進而提升臺中市競技

臺中市政府第545次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111年08月23日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				運動實力及成績。未來教育局將持續給予學校及選手支持，積極推展與扎根學校體育工作，厚植臺中競技運動競爭力。
2	全市高中職以下各級學校即將於8月30日開學，市府刻正展開各項防疫準備工作，其中戶外公共區域環境清消作業正在進行中，因此校園暫停開放至8月29日，請宣導市民留意與配合。	教育局	02	一、本局業於111年8月17日以中市教體字第1110070240號函知各校配合相關環境清消作業及宣導並妥為規劃開學防疫準備工作;另市府環保局及各區清潔隊已自8月20日起至 26 日協助本市公私立學校(含市立幼兒園)進行戶外公共區域清消作業；各校則應自行完成室內公共區域如桌面、玩具、門把、電燈開關、電梯按鈕、空調設備、學生交通車的清潔消毒，消毒完畢後亦應強化教室空間通風，確保環境安全無虞。另配合校園環境清消及開學準備工作之進行，本市高級中等以下學校校園於8月20日至29日暫停對外開放，亦請各校將相關訊息於校門口明顯處妥為公告週知，並加強宣導。 二、配合疫情滾動發展，教育部若有更新學校開學前相關防疫準備工作，本局亦將配合中央滾動式調整防疫措施，為校園師生健康安全把關。
3	暑假為求職旺季，市府陸續辦理多場徵才活動協助民眾順利就業。上週六(8 月 20 日)邀集海線地區33家企業，提供 1,300 個職缺，其中車	勞工局	03	一、為使市民朋友周知活動資訊，依各族群需求運用多元行銷管道辦理實體及網路行銷宣導，除透過電台託播、就業快報、公車車側等行銷管道，更創新開發觸及率較高之社群網站或平台，如LINE、臉書、IG、Youtube、Dcard等，並跨局處結合交通局公車智慧站牌跑馬燈、中分署「 夢想載

臺中市政府第545次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111年08月23日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	床工程師、半導體工程師及客運駕駛員等薪資皆高達6萬元以上，吸引500多名求職民眾參加，初步媒合率達六成。後續勞工局將陸續在山、海、屯辦理主題性聯合徵才活動，例如：9月16日將於太平區公所舉辦「太平在地產業廠商」徵才活動、9月20日將於清水區公所舉辦「照顧醫療生技產業」徵才活動、10月15日將於臺灣大道市政大樓府前廣場辦理「臺中市政府就業博覽會」，歡迎有求職需求民眾上網查詢相關資訊，也請勞工局積極宣傳。			卡多－就業服務巡迴車」及各區公所臉書露出本市徵才活動訊息，提升就業資源曝光度。 二、8月20日當日於臺中市龍井區公所舉行「中市海線地區-聯合徵才活動」，約有500求職民眾參加，初步媒合率達六成。
4	「國家卓越建設獎」2022年成績出爐，臺中表現亮眼，奪下5項卓越獎、1項特別獎、16項金質獎、3項優質獎，對於本市公共建築品質非常	本府各機關	04	遵照辦理。

臺中市政府第545次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111年08月23日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	肯定，感謝教育局、建設局、交通局、都發局、水利局、文化局及地政局同仁的努力，也請各機關持續精進各項建設品質。			
5	針對今日社會局「守護家庭安全的堅強後援－社會安全網推動成果」專案報告，社會安全網是保護市民的最後一道防線，市府長期以來都非常重視，不僅提高預算編列，也積極增補人力，但有時市民並不清楚政府提供的協助與服務，例如身心疾病患者有突發狀況時，如何協處、安置；登記離婚的家戶子女照護問題等，因此，請社會局積極宣導相關資訊，讓有需要的民眾可以及時尋求援助。此外，目前本市社會安全網已執行至第二期，為瞭解執行情形，請社會局於年底時	社會局	05	一、強化社會安全網第一期計畫(107-109年)為落實前端預防、提升流程效率，將經費投入布建社福中心、整合保護性服務與通報機制、整合加害人合併精神疾病服務機制，並強調跨體系溝通機制。截至109年止，臺中市布建14區家庭福利服務中心、脆弱家庭服務涵蓋率110%，促使福利服務提供更具可近性，另透過通報機制整合，強化通報判斷與處理時效，集中篩派案24小時內處理比率100%，以及整合加害人合併精神疾病與自殺防治服務，整合性服務涵蓋率94%，另針對跨體系溝通機制，臺中市分府級、局級、區級機制，建立局處合作與溝通平臺，加強局處間的溝通及合作。 二、強化社會安全網第二期計畫(110年-114年)以一期計畫為基礎，透過增補社安網計畫專業人力及擴充服務，落實前端預防機制、優化受理窗口、擴大司法心理衛生服務範圍，並強調跨體系溝通及合作。為建置以社區為基礎的福利服務，本局推展家庭5大支持方案(育兒指導服務方案、發展遲緩兒童社區療育服務、兒少及家庭社區支持服務方案、

臺中市政府第545次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111年08月23日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	將效益、成果等以量化方式呈現，並檢視是否有擴大服務範圍、有無實際解決問題等，以瞭解社安網發揮的功效，並與第一期的績效作比較，作為未來的檢討與改善。			家庭支持資源布建服務方案、社區式家事商談方案)，擴增服務資源以滿足民眾在地性需求，另布建身心障礙者協作模式服務據點及提升身心障礙者需求評估服務品質；家庭暴力暨性侵害防治中心著力優化兒少家外安置專業服務，另辦理兒少保護家庭處遇服務創新方案，促使服務多元且深化，並透過公私協力方式，發展臺中市整合性服務；衛生局強化資源布建，社區心理衛生中心預計布建6處、心衛社工服務對象納入精神疾病與自殺防治合併多重議題之個案、新增精神疾病與自殺防治關懷訪視服務人力及藥癮個案管理服務人力，推動疑似或社區精神病人照護優化計畫；最後，透過結合教育、勞政、少輔會等局處，推動學生及少年輔導、強化弱勢族群就業協助，並持續強化跨網絡溝通與合作。 三、為強化補助經費使用效能及提升服務品質，衛生福利部自111年起辦理「中央對直轄市與縣(市)政府執行強化社會安全網績效考核實施計畫」，本局定期調查各局處社安網績效執行情形，每四個月召開「臺中市強化社會安全網推動會報」向府級長官報告績效及管控，並於各年度第一次會議，呈現各局處前一年度執行成果。 四、本局針對本市各項福利服務措施與政策，除實體宣導活動以外，定期於官方網站及臉書上進行宣導，並透過各家庭福利服務中心、婦女及新住民中心、親子館、身心障礙者

臺中市政府第545次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111年08月23日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				社區資源中心等各福利中心之臉書經營，增加資訊曝光與傳遞。針對特定對象/議題之福利措施推廣，則會利用相關管道強化福利措施之宣導，例如：身心疾病患者進行身心障礙重新鑑定時，將由身障需求評估中心社工逐一電話關懷確認服務需求，透過簡訊、傳真、手語翻譯等方式告知相關福利服務資訊，並郵寄公文，供身障者後續諮詢、聯繫；為預防離婚事件對未成年兒少可能造成之身心發展影響及傷害，本局強化社區式家事商談服務宣導，已完成23間戶政事務所拜訪介紹事宜、提供宣導及轉介單張，亦針對本府教育局學生輔導諮商中心同仁、龍井國小等2單位進行宣導，增加專業服務人員之敏銳度，另本局印製本服務DM共計6萬份，提供本市各區兒童發展啟蒙資源中心、家庭教育中心、學生諮商輔導中心、原住民家庭福利服務中心及各戶政事務所等處，以提升本服務之能見度。
6	針對今日墊文01案，請文化局於修復歷史場域後，妥為規劃活化相關事宜，讓重獲新生的古蹟創造更長遠的價值。	文化局	06	目前包括歷史建築林森路75號日式宿舍及歷史建築朝陽街日式宿舍修復工程、歷史建築臺中市警察局第一分局修復規劃設計及臺中市再造歷史現場第二期整合推廣計畫(串遊季)等四案刻正準備發包作業。
7	中秋佳節即將來臨，呼籲市民與各機關踴躍訂購弱勢團體推出之產品，以實際行動	社會局	07	臺中市身心障礙機構團體與庇護工場的中秋型錄已於111年7月13日印製完成，並寄送至臺中市科學園區與工業園區的公司行號及社團提供參考，也刊登至社會局網站「優先採購身心

臺中市政府第545次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111年08月23日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	支持他們，也請社會局將相關產品目錄與資訊刊登於網站，供外界洽詢。			障礙福利機構團體或庇護工場生產物品及服務」公告(https://www.society.taichung.gov.tw/461832/post)內，提供參考。

臺中市政府第546次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111年08月30日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	振興經濟是市府現在最重要的任務之一，為了鼓勵消費者來臺中安心享受美食，本市自8月15日起開放業者申請「臺中市餐飲安心吃振興補貼」，補貼每家業者環境清消成本5,000元，目前已超過1,600家申請，預計至9月14日或經費用完為止，請經發局積極協助符合資格的業者申請補助。	經濟發展局	01	一、本案補助類別包含早餐店、便當、自助餐店、麵店、小吃店、連鎖速食店、餐館、餐廳、有娛樂節目餐廳、吃到飽餐廳、饗食攤販、外燴承包、團膳承包、學校營養午餐供應、其他外燴及團膳承包、冰果店、冷飲店、咖啡館、茶藝館、飲酒店、調理飲料攤販等17類，共計2萬2,146家(本案經費可補助2萬2,000家)。 二、因受補助單位超過8成屬「獨資」業者，為增加小店家申請意願，提供民眾安心申辦環境，本案延長收件至111年9月30日或經費用罄止，並自111年9月5日起於臺灣大道市政大樓文心樓1樓聯合服務中心增設專屬窗口，於上班時間派駐2名專責人員，提供店家申辦諮詢，輔導不諳電腦及手機操作民眾，快速完成申辦程序，順利取得補貼經費。 三、目前已超過4,000家申請，由於近來詐騙猖獗，以領取補助字眼之釣魚式簡訊眾多，本局除持續透過媒體廣

臺中市政府第546次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111年08月30日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				宣、有線電視台跑馬燈、電子郵件、FB、LINE、DM寄送等多元宣傳管道，增加民眾申請意願，並加註警語(如不會透過其他管道要求ATM轉帳、提供銀行帳戶密碼或身分證等資料等)，保障民眾申請權益。
2	市府團隊自上任以來積極打造臺中市成為美食之都，成功爭取享譽國際的米其林將臺中納入評鑑城市，今年已邁入第3年，「2022米其林指南」將在8月30日上午11點公布，按照慣例，已於一週前(8月23日)公布「物有所值」必比登名單，這些餐廳能以1,000元以下吃到優質又美味的3道料理，今年臺中市有6家新進榜餐廳，連同前次獲選的共有37家飄香國際，歡迎各地民眾前來踩點，也請經發局廣為宣傳，帶動臺中的美食經濟。	經濟發展局	02	台中是特色美食、創新小吃發源地之一，美食是城市觀光體驗不可或缺的一環，盧秀燕市長自上任以來即積極打造台中成為美食之都，今年為米其林第3年將台中納入評鑑城市；而「物有所值」的必比登推介名單，依各城市消費水平不同，在台中代表在這些餐廳能以1,000元以下吃到優質又美味的3道料理，台中此次新上榜6家，共有37家必比登推介餐廳飄香國際，6家餐廳新進榜分別為竹之鄉、鳳記鵝肉老店、越南你好、好先生、牛稼莊（因遷移新址故今年再次列入新進餐廳）及小初店。本局後續將廣為宣傳，納入本局相關網頁或宣傳手冊推廣，以帶動臺中的美食經濟，吸引各地民眾前來踩點，順

臺中市政府第546次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111年08月30日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				遊周邊觀光景點，來趟超值的臺中美食觀光之旅。
3	今天是高中以下學校的開學日，我也前往烏日國小視察，教育局、環保局、老師及學校志工等已將學校清消完畢，師生順利開學。另外，為滿足學生通學需求，市府持續推動「公車進校園」政策，至今已有23條公車路線行駛至10所大專院校及國高中職，更有高達七成五的師生滿意本項政策，但我們不以此而自滿，本學期更新增4條路線，分別為105路延駛至龍津高中、813路繞駛至大甲高工、208與258路延駛至卓蘭高中，200、500、700、900跳蛙公車也同步恢復行駛，未來將持續爭取中央經費補助，鼓勵業者投入，方便學生通學、也讓家長安心。	交通局	03	一、截至111年8月30日止，本市已有25條公車路線行駛至中臺科技大學、東海大學、朝陽科技大學、亞洲大學、靜宜大學、嶺東科技大學、南開科技大學、光華高工、龍津高中、大甲高工及大道國中等11所大學及高中職，另208、258路將於111年9月12日繞駛至卓蘭高中，本局亦於111年8月26日發布相關新聞稿，加以宣傳公車進校園的相關成效，及歡迎各校校方、家長會提出班次調整需求，持續滾動式檢討相關路線班次，以提供學生便捷且安全之乘車環境。 二、另本局將持續向中央申請公共運輸提升計畫-公車進校園營運費用補貼，藉由補貼各客運業者相關費用等，提升各客運業者積極投入更多路線資源駛入校園之意願，擴增更多公車路線駛入各校服務學生，維護臺中市地

臺中市政府第546次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111年08月30日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				區各高中及大專院校學生交通安全，降低學生交通事故發生
4	捷運綠線開通之後，成為許多臺中人通勤、通學，或外地人來臺中旅遊的重要交通工具，累積運量持續加溫，目前預估千萬人次將在9月上旬達成，由於綠線有18站，因此第一千萬名乘客可能不只一人，將致贈「黑鑽卡」-一年內無限次數免費搭乘票卡。此外，中捷公司推出「中捷千萬，有你+1」活動，將抽出50名幸運旅客贈送千萬人次限量紀念悠遊卡套卡；另外再加抽2名幸運兒，可獲得華信航空國內來回機票，任選澎湖、金門、花蓮航點，享受國內旅遊渡假行程；民眾每搭乘5次就有1次抽獎機會，請各機關積極協助宣傳。	中捷公司	04	一、千萬人次活動訊息由8月13日與萬秀洗衣店合作之「環保永續，對城市有情」市政府站限定店活動新聞稿開始對外宣傳，並於8月15日起舉辦網路預測日期及搭捷運抽獎活動。此外，8月24日加碼宣布華信航空贊助國內線來回機票獎項；並於9月1日公布將於車站迎接突破千萬人次幸運兒，致贈365天無限搭乘黑鑽卡。 二、本公司於9月9日突破千萬人次後，9月12日召開記者會並頒獎給通車以來搭乘次數最多的忠實乘客及突破千萬人次的幸運兒。另外，中捷破千萬影片及MV也將於各平台持續宣傳。並於中捷社群平台貼文公布突破千萬人次及尋找同分秒出站幸運兒卡號之圖卡素材，轉請各機關協助宣傳。
		本府各機關	04	遵照辦理。

臺中市政府第546次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111年08月30日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
5	為方便平日繁忙的家長們在假日也可以帶幼兒接種，市府假日時段特別提供疫苗施打服務，上週六、日(8月27日、28日)已於44處快打站提供幼兒BNT第一劑施打，本人也前往視察，有家長分享因現場佈置相當歡樂，幼兒施打疫苗後沒有哭泣，獲得許多好評。本週六、日持續開設，除了提供幼兒BNT外，也增加幼兒莫德納接種服務，請民政局、社會局、教育局等同仁持續協助。此外，不便前往快打站的家長，也可帶幼兒前往醫療院所接種，請有需要的民眾自行預約，盼本市疫苗覆蓋率更為提高，提升全體市民保護力。	民政局	05	遵照辦理。
6	針對今日法制局「臺中法律服務多元化．調解績效冠群倫」專案報告，民眾在社會上難免會遇到法律問題，因此政府提供許多協助，首先是配合現代生活形態的改變，全國首創線上法律諮詢服務，打破地區隔閡，為偏遠地區民眾服務。其次，擴大服務時間，提供夜間法律諮詢。除此之外，因法律訴訟耗費時間與精力，也容易造成司法負擔，因此市府推出調解服務，	法制局	06	一、本局將針對調解業務教育訓練、考核、表揚、觀摩學習、訪視座談等五大策進作為持續精進作為，111年1月-6月調解受理件數計10,670件，成立件數共10,170件，成立率再度提升高達95.3%，調解成立率又再度創下新的紀錄，持續創下佳績！ 二、另為保持本府調解優良傳統政績及提供市民最優質法律服務，除繼續推動

臺中市政府第546次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111年08月30日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	由近 300 位調解委員及同仁們處理每年約2萬件的調解案，在他們的努力下，臺中市調解成立率高達 93.46%，為六都第一，未來將更精進服務品質，盼能快速且有效率的解決紛爭。			例行調解業務活動及便民好措施外，將配合鄉鎮市調解條例修法，適時增修調解行政管理作業系統、強化夜間法律諮詢功能及精進e化法律諮詢。尤其夜間電話法律諮詢服務已廣獲市民好評，將持續服務弱勢及不便出門諮詢之市民朋友，提升為民服務品質。
7	為提供豐原高商排球隊選手更優質的住宿休息環境，教育局利用過去臺中縣議會之議員休息室閒置空間，變更設計改造為球隊選手們的住宿空間，請掌握進度，讓選手們在嚴格的訓練後可以擁有良好的休息放鬆環境。	教育局	07	一、本案經都市計畫委員會111年4月29日第133次會議審議，同意將議會第二辦公大樓 7 樓作豐原高商學生宿舍臨時使用5年。 二、本局業已於111年8月12日核定補助豐原高商委託規劃設計監造費及都市計畫公共設施用地多目標申請經費新臺幣106萬3,329元在案，已責請學校盡速辦理委託技術服務及多目標申請標案，俾利續辦室內裝修及變更使用執照等後續協議事宜。
8	目前因疫情暫時趨緩，再加上9月10日就是中秋節，許多民眾陸續恢復各式慶祝活動，倘遇未符合規定之活動，例如：在	本府各機關	08	遵照辦理。

臺中市政府第546次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111年08月30日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	禁止烤肉區域烤肉，請各機關先行勸導，勸導不聽後再予以開罰。			
9	今日教育局「臺中市國民小學及國民中學雜費及代收代辦費收支辦法」草案第五條修正案：本次修正條文涉及公立國民小學及國民中學於校內作息時間內使用冷氣所生之電費及維護費相關事宜，教育經費收取應有明確規定，因此政府需擬定嚴謹的法規讓學校配合執行，本案因有不同意見，請教育局重新研議，並邀請學校代表參與討論，俾利訂定周全完善。	教育局	09	一、自111年度起，學校全面裝設冷氣後，公立國民中學及國民小學於本府所定之學生在校作息時間內使用冷氣所衍生之電費及維護費，已納入111年度中央對直轄市及縣市政府一般教育補助款。爰，自111年度起，公立國民中學及國民小學於本市所定學生在校作息時間內使用冷氣所衍生之電費及維護費，不得向學生收取費用。 二、查「臺中市國民小學及國民中學雜費及代收代辦費收支辦法」第五條有關代辦費包含寄宿費、午餐費、教科書書籍費、交通車費、腳踏車停放費及夜補校車輛停放費、冷氣使用維護費、游泳教學費等項目。其中有關冷氣使用維護費不得向學生收取一節，辦理情形說明如下: (一)本府教育局111年3月3日中市教中字第1110016338號函知本市國中

臺中市政府第546次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111年08月30日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				小停止適用「臺中市國民中小學及國民中學雜費及代收代辦費收支辦法」冷氣使用維護費補充說明。 (二)本府111年4月25日預告修正「臺中市國民中小學及國民中學雜費及代收代辦費收支辦法」第五條草案。 (三)本府法規會111年7月28日府授法規字第1110196732號函修正通過修正案。 三、本府111年8月30日第546次市政會議針對校外人士及學生暑假活動電費使用建議部分，說明如下: (一)有關校外人士使用收費部分將依據「臺中市立高級中等以下學校校園場地開放使用管理辦法」規定辦理。 (二)另 111 年度本市公立國中小學校電費為全額補助，公立國中小學校活動或暑期輔導冷氣使用電費，並未向學生另行收費。 四、為落實冷氣使用維護費不向學生收取，本府教育局將依本府法制作業程序續行辦理修正「臺中市國民中小學

臺中市政府第546次市政會議列管案件一覽表

會議日期：111年08月30日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				及國民中學雜費及代收代辦費收支辦法」第五條。

貳、府列管標案辦理情形

府列管標案

臺中市政府 111 年 08 月份 府列管標案進度

資料下載時間：111.09.08

執行月份	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	解除列管件數	合計
111 年 08 月	435 件(91.78%)	15 件(3.16%)	1 件(0.21%)	4 件(0.84%)	19 件(4.01%)	474 件

(一)學校工程

進 度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	解除列管件數	合計
小 計	45 件(93.75%)	1 件(2.08%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	2 件(4.17%)	48 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	105DD00193	教育局/市立高中職/龍津高中	龍津高中--龍津國中改制高中第一期綜合教學大樓工程	178,675	98	98	0	流廢標次數：6 次 期程修改次數：0 次 工程已於 109 年 12 月 31 日竣工並已驗收完畢，目前辦理公共藝術作業，辦結後經費核結。
2	106DD00026	教育局/國民中學/外埔國中	臺中市立外埔國民中學老舊校舍拆除重建工程	146,612	100	100	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：1 次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
3	106DD00060	教育局/國民小學/龍津國小	臺中市龍井區龍津國民小學106-108 年度老舊校舍拆除重建工程(含委託規劃設計監造技術服務)採購案	113,256	98	98	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 目前申請解列中。
4	106DD00062	教育局/國民小學/梧棲國小	梧棲國小北棟教學大樓B 棟拆除重建工程	68,310	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、111 年 8 月 22 日下午，辦理第二次驗收，驗收結果 合格通過 二、使用執照已完成 現場會勘 ，目前都發局審查中
5	106DD00073	教育局/國民小學/公館國小	公館國小東棟校舍拆除重建工程	50,450	95	98	3	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 等待消防複驗中，待消防通過檢查，將申請使照。
6	106DD00100	教育局/國民小學/東陽國小	東陽國民小學教學大樓拆除重建工程	99,800	95	98	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 尾款已支付
7	106DD00110	教育局/國民小學/龍海國小	臺中市龍井區龍海國民小學106-108 年度老舊校舍拆除重建工程	145,584	93	95	2	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 已完成複驗
8	106DD00190	教育局/國民中學/雙十國中	臺中市立雙十國民中學活動中心(含幼兒園暨地下停車場)新建工程	235,024	98	98	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 本案刻正辦理勞務委設書面驗收及尾款費用結算中。
9	106DD00289	教育局/國民中學/后里國中	臺中市立后里國民中學綜合活動中心新建工程	70,000	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 8/10 辦理驗收，缺失改善至 9/5 前
10	106DD00321	教育局/國民小學/社口國小	臺中市神岡區社口國民小學西棟大樓新建工程	79,200	98	98	0	流廢標次數：4 次 期程修改次數：2 次 1.使用執照已取得。 2.台電竣工查驗辦理中。
11	106DR00033	教育局/市立高中職/西苑高中	西苑高中老舊校舍改建暨校園新建工程-第一期	323,400	95	98	3	流廢標次數：4 次 期程修改次數：2 次 已於七月廿五日複驗合格，後續進行結算程序。
12	107DD00040	教育局/國民中學/神圳國中	臺中市立神圳國民中學多功能活動中心暨非營利幼兒園教室興建計畫	89,920	95	98	3	流廢標次數：10 次 期程修改次數：2 次 107/3/21 完成建築師遴選，11/9 基本設計審議會議，

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
								108/1/7 研考會同意備查，4/16 第 2 次細部設計審查會，5/15 預算書及細部設計圖說同意備查，108/8/15、8/23 流標，9/24 減項發包後再上網，10/9 及 10/22 均流標。11/19 日第 2 次修正後再上網，12/4、12/12、12/31 均流標，109/1/20 第 3 次流廢標檢討會議，2/14、3/3 均流標。4/1 辦理第 4 次流廢標檢討會議，工期從 400 天延長為 450 天。5/6 辦理第 5 次流廢標檢討會議，6/18 流標，109/7/2 由連信營造有限公司得標，標價：81,400,000 元。109/10/29 開工。111/7/14 第 1 次變更設計決標，金額 17,568,900 元。111/7/26 申報竣工。(童健程建築師事務所)
13	108DD00055	教育局/市立高中職/臺中二中	臺中二中-藝教大樓新建工程	99,789	88	95	7	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1.辦理初驗
14	108DD00066	教育局/市立高中職/臺中高工	臺中高工-新實習大樓新建工程	199,926	98	98	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 驗收完成
15	108DD00307	教育局/市立高中職/西苑高中	西苑高中老舊校舍改建暨校園新建工程-第二期	192,275	25	25	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 於 111 年 8 月 29 日上網招標，111 年 9 月 20 日開標。
16	108DD00310	教育局/國民小學/大德國小	臺中市梧棲區大德國民小學-多功能活動中心新建工程	97,200	56	57	1	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 1.基地土方開挖 2.基礎地樑 PC 混凝土澆置 3.基礎地樑放樣 4.基礎地樑鋼筋綁紮 5.基礎地樑模板組立 6.基礎地樑混凝土澆置
17	108DF00141	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市大里區益民國小學生活動中心暨地下停車場興建工程	280,000	78	82	4	流廢標次數：6 次 期程修改次數：0 次 1. B1F 泥作粉刷 2. 鋁窗框安裝 3. B1F 消防配管
18	108DF00264	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市立新國民中學活動中心暨地下停車場興建工程	215,400	30	40	10	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 開工典禮作業於 111 年 7 月 28 日簽准，開工典禮新聞稿等相關資料於 111 年 8 月 9 日簽准，預計 111 年 9 月 6 日辦理開工動土典禮及申報開工；已於 111 年 8 月 25 日辦理開工前品質管理宣導會議。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
19	109DD00142	教育局/國民小學/宜欣國小	宜欣國小活動中心新建工程	70,000	95	100	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
20	109DD00154	教育局/國民小學/梧棲區中正國小	臺中市梧棲區中正國民小學仁愛樓拆除重建工程	74,352	95	98	3	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1.工程結算 2.使用執照、綠建築執照申辦
21	109DD00155	教育局/國民小學/梧棲區中正國小	臺中市梧棲區中正國民小學信義樓(含幼兒園)老舊校舍整建計畫工程	190,380	77	80	3	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 幼兒園內牆 2F 打底、 信義樓 1F 內牆粉刷、廁所 1F 牆打底
22	109DD00158	教育局/國民小學/大忠國小	臺中市大肚區大忠國民小學南棟教室老舊校舍整建計畫工程	104,644	40	68	28	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 2FL 澆置、2FL 放樣、2FL 升柱及柱筋綁紮、2F 柱牆配管、2F 柱牆單模組立
23	109DD00162	教育局/國民小學/太平區新高國小	臺中市太平區新高國民小學二期校舍及活動中心新建工程案	356,337	64	69	5	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 1.活動中心 1F、教學大樓 2F 混擬土澆置。 2.活動中心 2F 樑版模版組立、鋼筋綁紮。 3.教學大樓 3F 樑版模版組立、鋼筋綁紮。
24	109DD00164	教育局/國民小學/樂業國小	臺中市東區樂業國民小學新建幼兒園園舍建築工程	76,610	56	60	4	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 基礎 RC 澆灌，樓地板鋼筋綁紮
25	109DD00165	教育局/國民小學/南陽國小	臺中市南陽國小和平樓拆除重建工程	111,945	69	71	2	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 1.111 年 8 月 2 日蘇南陽和平建字第 111145 號函，提送 111 年 7 月份工作月報。 2.本月工程概要:3~4F 結構工程(鋼筋綁紮、模板組立、機電配管)
26	109DD00173	教育局/國民小學/龍海國小	臺中市龍井區龍海國小北棟校舍拆除重建工程	129,163	56	56	0	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 既有舊棟建物拆除及管線遷移
27	109DD00175	教育局/國民小學/廍子國小	臺中市北屯區廍子國民小學第二期校舍新建工程	338,616	65	67	2	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 一、110 年 7 月 7 日決標。 二、110.8.19 整體品質計畫第一版審查。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
								三、110.8.4 完成簽約 四、110.9.24 辦理動土典禮 五、110.10.27 廠商報開工 六、110.11.10 土方開挖 七、基礎鋼筋綁紮、連通管施工 八、AB 棟 B1FL 模板.鋼筋.水電配管及混凝土搗築作業 九、B1F 結構體施工 十、AB 棟 1FL 樑版模版、配管工程及鋼筋施工 十一、AB 棟 1F 結構體施工、AB 棟 1F 結構體施工 十二、AB 棟 1F 結構體施工、CD 棟基礎結構體施工、AB 棟 1F 配管工程、CD 棟基礎配管施工 十三、AB 棟 1F 結構體施工(2FL 版混凝土搗築及 2F 柱筋綁紮施工)，CD 棟 1F 結構體施工(1FL 混凝土搗築及 1F 柱牆筋與模板施工) 十四、(一) 結構工程：(1)C、D 棟 3FL 樑板剛筋綁紮及 4500psi 預拌混凝土搗築　(2)A、B 棟 2F 柱牆鋼筋綁紮及柱牆封模組立(3)C、D 棟 2F 柱牆鋼筋綁紮(4)A、B 棟 3FL 樑板模板組立鋪設及鋼筋綁紮 (二) 機電工程：(1)A、B、C、D 棟 2F 柱牆配管工程(2)A、B 棟 3FL 水電配管 十五、(1)C、D 棟 3FL 樑板鋼筋綁紮及水電配管(2)C、D 棟 3FL 4000psi 預拌混凝土搗築(3)A、B 棟 3FL 樑板鋼筋綁紮及水電配管(4)A、B 棟 3FL 4000psi 預拌混凝土搗築 (4)A、B 棟 3F 柱牆模板組立及鋼筋綁紮
28	109DD00180	教育局/國民中學/清水國中	清水國中「老舊校舍行健樓拆除重建工程」	142,547	61	61	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1.111 年 8 月 9 日及 8 月 23 日召開第 11、12 次監造會議，同時辦理機關工程督導紀錄。 2. 111/8/2 局處審視第 2 期估驗未提送棄土證明，再於 111/8/11 承商、111/8/16 監造重新提送。 3. 111/8/1 承商、111/8/8 監造分別提送 111 年 7 月份施工日誌及監造日報表，由局處 111/8/15 退回釐清補正，111/8/24 監造重新提送。 4.111/8/25 局處同意備查剩餘土石方(B2-3 類，3,562M3)運棄完成。 5.本(8)月審查同意備查有「不鏽鋼捲門材料送審、防水工程分項施工計畫、鋁門工程分項施工計畫、燈具設備材料送審、發電機設備材料送審、伸縮縫材料送審」，承商提送馬

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
								達材料送審。 6.本(8)月施工概況：基礎鋼筋綁紮、基礎大底混凝土澆置、模板水箱梁組立、模板水箱梁混凝土澆置、水箱模板組立。
29	109DD00187	教育局/國民小學/大雅國小	大雅國小107年度改善及充實教學環境設備-和平樓拆除重建工程	90,227	88	88	0	流廢標次數：4次 期程修改次數：1次 1F-RF外牆漆噴塗.1F-3F外架窗戶拆紙及塞水路施作.1F-3F外架窗戶玻璃安裝.外牆伸縮縫及水電衛浴設備配置.線槽安裝
30	109DD00190	教育局/國民小學/大甲國小	臺中市大甲區大甲國民小學行政大樓重建工程	174,306	77	85	8	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 外牆塗料施作　警衛室施作
31	109DD00191	教育局/國民小學/梧棲國小	臺中市梧棲區梧棲國小西棟大樓拆除重建	122,896	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 一、本校B棟拆除重建工程 已於111.7.1竣工，111.8.22已驗收通過，因尚未取得使用執照，無法安置學生，西棟尚無法開工
32	109DD00331	教育局/國民小學/旭光國小	臺中市烏日區旭光國民小學第二期校舍興建工程	174,876	94	95	1	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 工程已於111年8月17日辦理正驗，111年8月29日辦理正驗複驗。
33	109DD00382	教育局/國民小學/九德國小	臺中市烏日區九德國民小學興建幼兒園園舍工程	57,630	60	60	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 1.化糞池埋設 2.一樓地坪鋼筋綁紮
34	109DD00398	教育局/國民小學/美群國小	美群國小附設幼兒園園舍合併活動中心共構興建工程	131,960	30	40	10	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 1.行文至都發局取得建築線指示圖，8/22重新送件文心都發局建管科申請建照。 2.預計於取得建照後申請五大管線。 3.預計10/5契約開工。 4.已張貼工程預告。
35	109DD00438	教育局/市立高中職/中港高中	中港高中專科教室大樓及學生宿舍興建工程	99,100	83	83	0	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 1.3-RF內外牆粉刷工程

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
								2.天花版批土 3.教室屋頂層防水施作 4.機電配管線
36	109DD00516	教育局/國民小學/霧峰國小	霧峰國小-臺中市中小學電力系統改善工程(第26群)	65,506	95	100	5	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
37	110AD00060	教育局/國民小學/北勢國小	北勢國小-臺中市學校教室冷氣設備裝設採購案	960,309	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
38	110DD00003	教育局/國民中學/崇德國中	崇德國中－臺中市中小學電力系統改善工程(第16群)	60,323	93	98	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 有關臺中市中小學電力系統改善工程（第16群)，全案工程保固中，進行工程核銷付款作業。
39	110DD00027	教育局/國民小學/樹德國小	臺中市南區樹德國民小學新設學校工程	199,800	95	93	-2	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 無障礙現勘及消防現勘、工會現勘、植栽綠化、門窗安裝
40	110DD00053	教育局/國民小學/建國國小	臺中市清水區建國國民小學綜合活動中心暨教學大樓新建工程	116,470	65	71	6	流廢標次數：5次 期程修改次數：0次 西棟教學大樓屋突結構工項施工。
41	110DD00343	教育局/國民中學/大道國中	臺中市立大道國民中學中正堂校舍拆除重建暨水土保持工程	60,022	30	40	10	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 111年8月23日決標
42	110DD00357	教育局/國民中學/四張犁國中	臺中市立四張犁國民中學非營利幼兒園-新建公共化幼兒園園舍工程	57,630	56	56	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 1假設工程設置已完成. 2.基礎開挖及整地已完成. 3.地良放樣.
43	111DD00004	教育局/國民小學/大甲區文昌國小	臺中市大甲區文昌國民小學活動中心興建工程	51,200	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 111.8.31動土，111.9.5開工
44	111DD00057	教育局/市立高中職/長億高中	長億高中-圖書館資訊暨教學大樓新建工程	168,230	56	59	3	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 打底及綁筋
45	111DD00058	教育局/國民小學/陳平國小	臺中市北屯區陳平國民小學體育館暨多功能市	60,000	25	25	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
			民活動中心興建工程					預算書圖、施工規範函送工程科委辦發包
46	111DD00065	教育局/國民中學/大甲國中	臺中市立大甲國民中學活動中心暨手球館興建工程	112,640	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 業於 111 年 8 月 19 日辦理簽約完竣，現在刻正拆除原有建築物，預計 9 月 20 日開工。
47	111DD00162	教育局/國民小學/塗城國小	塗城國小辦理跑道及運動場整建工程	59,000	25	40	15	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1.111.07.28 廠商送審施工暨職安及品管計畫 2. 111.08.01 開工 3.廠商備料中
48	111DF00154	建設局/新建工程處/建築工程科	成功國中老舊校舍整建及活動中心暨公有地下停車場新建工程	251,342	40	55	15	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 預計 111 年 9 月 6 日辦理開工典禮及開工。

(二)道路橋梁工程

進 度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	解除列管件數	合計
小 計	33 件(84.62%)	3 件(7.69%)	0 件(0.00%)	1 件(2.56%)	2 件(5.13%)	39 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	099BD00008	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中生活圈道路系統建設計畫(公路系統)6 年(98-103)計畫-烏日鄉中 75-1 線道路拓寬工	2,000	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
			程-委託規劃技術服務					
2	103BF00008	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路委託規劃設計暨監造技術服務案	220,000	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 已辦理完成。
3	106DF00423	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程(含委外專案管理服務)-第五工區	109,182	100	98	-2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：3 次 於 111 年 5 月 18 日正式驗收，7 月 7 日複驗合格，結算中。
4	108AF00092	建設局/土木工程管理科/	臺中大肚-彰化和美跨河橋梁計畫委託技術服務	86,250	100	95	-5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案經費審議程序業於 111 年 6 月 20 日獲行政院公共工程委員會通過，本局於 111 年 6 月 24 日公開招標上網公告，111 年 7 月 14 日辦理說明會積極邀標，分別於 111 年 7 月 26 日及 111 年 8 月 2 日開標流標，經 111 年 8 月 1 日召開流標檢討及 111 年 8 月 15 召開採購工作及審查小組會議，修正招標文件及預算單價，於 111 年 8 月 22 日重新上網公開招標，預定於 111 年 9 月 16 日開標，全案戮力以 111 年 10 月開工為目標積極推動。
5	108DF00315	建設局/新建工程處/土木工程科	第 14 期市地重劃區增設 8 公尺巷道及崇德十路貫通台 74 號橋下空間至昌平路等工程	76,900	100	98	-2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 驗收完成，結算中。
6	109BF00019	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區市政路(環中路至工業區一路)開闢工程委託設計監造技術服務案	130,212	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
7	109CF00002	建設局/新建工程處/用地科	市政路延伸(安和路至工業區一路)開闢工程(用地)	1,100,000	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
8	109DF00005	建設局/新建工程處/土木工程科	大里區南門橋拓寬工程暨聯外道路拓寬工程(中興路二段 822 巷至七中路)	170,000	94	94	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1.橋下景觀地坪施做 2.河道整理 3.A2 下游護岸修復

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
								4.A1 涵管預鑄井施做
9	109DF00158	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市清水區清水火車站人行跨站天橋工程案	63,495	67	67	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：2 次 1.後站魚池 RC 板地坪 210kgf/cm2 混凝土澆置試體製作一組 5 個 2.後站魚池鋼筋綁紮作業完成 3.後站魚池鋼筋底層 210kgf/cm2 混凝土(28 天)試體抗壓強度試驗，試驗結果皆符合規範。 4.後站魚池 RC 板 210kgf/cm2 混凝土澆置而成
10	109DF00233	建設局/土木工程管理科/	大里區、霧峰區大里聯絡道高架橋下增設平面道路工程(第一期)-「平面道路外側車道及側車道工程」	183,667	61	65	4	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 第一工區 110 年 3 月 14 日開工，110 年 11 月 26 日竣工，第二工區 110 年 9 月 1 日開工，囿於公路總局辦理新增匝道工程工區尚未交付，自 111 年 3 月 4 日起停工。
11	109DF00256	建設局/新建工程處/土木工程科	溫寮溪旁（甲后路至經國路）聯絡道路新闢工程	675,000	56	56	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：1 次 4 月 29 日開工，施工中
12	110AF00005	建設局/新建工程處/土木工程科	110 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北屯、新社、東勢、和平等 10 區)	10,305	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約規定核派案件
13	110AF00007	建設局/新建工程處/土木工程科	110 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大甲、清水、沙鹿、梧棲、大安、外埔、龍井、大肚、烏日等 9 區)	10,305	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 陸續派工設計執行
14	110AF00018	建設局/新建工程處/土木工程科	110 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務（大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等 10 區）	17,985	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約規定核派案件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
15	110AF00091	建設局/新建工程處/土木工程科	華南路以東銜接特三號道路工程委託設計監造技術服務案	18,167	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 契約執行中
16	110AF00101	建設局/土木工程管理科/	東勢—豐原生活圈快速道路環境監測工作暨環評專業諮詢委託技術服務	35,074	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 契約執行中
17	110CF00001	建設局/新建工程處/用地科	西屯區市政路延伸(安和路至環中路)開闢工程(用地)	1,720,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 所有權人：345 人，已取得同意協價：146 人，同意協價面積比例：28.23%，54 人申請容移，含容移及公有地取得面積比例約 84.18% 111/6/1 送地評會審議本案徵收市價差異分析報告案，預計 7 月底報送內政部土徵小組審議，7/21 已函送地政局，地政局 7/28 函送內政部土徵小組。
18	110CF00008	建設局/新建工程處/用地科	神岡區中正南街 80 巷至三民南路 8M 計畫道路打通工程	154,630	70	95	25	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 刻正辦理一併協議價購事宜
19	110CF00009	建設局/新建工程處/用地科	北屯區崇德十九路延伸至更生巷 25M 計畫道路開闢工程（用地）	504,000	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
20	110CF00013	建設局/新建工程處/用地科	南區德富路跨柳川橋梁新建暨德富路及樹德一巷打通工程	382,738	75	75	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 3 月 30 日已完成點樁，並分割造冊。 5 月 25 日第一次公聽會因疫情嚴峻延期，已於 9 月 6 日開第一次公聽會，10 月 5 日已開第二次公聽會，11 月 30 已召開協議價購會議。 本案用地所有權人 36 人，目前協議價購同意 34 人已發價完成，6 月 21 日已提送徵收計畫書予地政局層轉內政部審核，8 月 10 日審核通過，另有 1 人一併價購移轉中待發價。
21	110CF00016	建設局/新建工程處/用地科	太平區永成北路 66 巷(永成北路 66 巷 1 弄至長億北街)道路打通工程	278,324	50	50	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 11 月 1 日點樁，地所分割造冊已完成，已於 1 月 19 日開第一次公聽會，4 月 19 日已開第二次公聽會，請查估公司查估地上物後，已於 8 月 30 日召開協議價購會。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
22	110CF00017	建設局/新建工程處/用地科	第 14 期市地重劃區聯外道路庄美街(細 12M-13)銜接后庄北路開闢工程	80,000	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 地政局預計 111.9.5 發價
23	110CF00019	建設局/新建工程處/用地科	華南路以東銜接特三號道路工程	350,000	40	50	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 111.7.28 召開協議價購會
24	110D725009	梧棲公所/農業及建設課/	臺中市梧棲區梧棲大排北岸人行環境建置工程	92,000	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
25	110DF00128	建設局/土木工程管理科/	東勢區埤豐橋改建工程	1,000,000	40	40	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 111 年 8 月 12 日決標，刻正辦理簽訂工程契約相關事宜。
26	110DF00161	建設局/新建工程處/土木工程科	牛埔橋改建工程	108,700	65	86	21	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 護岸銜接工項、人行道施作
27	110DF00246	建設局/土木工程管理科/	太平區市民大道第二期道路開闢工程	99,900	91	95	4	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 標線繪製，反光導標、標誌、回復型安全彈性柱安裝，環境整理，申報竣工
28	110DF00289	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市潭子區及大雅區雅潭路二、三段(昌平路四段~崇德路五段)路平及人行道改善工程	112,951	55	60	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本局辦理內政部營建署前瞻計畫「臺中市潭子區及大雅區雅潭路二、三段(昌平路四段~崇德路五段)路平及人行道改善工程」，全案核定經費約 1 億 1,291 萬 7,000 元整(含台電纜線下地費用)，改善內容:道路全長 2,120 公尺，面積約 49,936 平方公尺;人行道改善長約 885 公尺，寬約 3.2 公尺，已於 110 年 12 月 15 日開工，本府建設局已協調台電公司辦理下地作業，另部分停工原因已消滅，本局已配合進場施作。
29	111AF00101	建設局/養護工程處/市六區工程隊	臺中市南區忠明南路(南屯路一段至國光路)道路改善工程委託設計監造技術服務案	12,165	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
30	111CF00002	建設局/新建工程處/用地科	霧峰區振興街 118 巷打通工程(中正路至振興街)	108,000	50	50	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 排定 111 年 6 月 30 日召開協議價購會，刻正辦理土地取得作業
31	111CF00003	建設局/新建工程處/用地科	太平區鵬儀路(精美路至精美路 378 巷)道路開闢工程	92,600	50	50	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 地政局排定於 111 年第 7 次協議價購審查會審議本案協議價購金額
32	111D723011	清水公所/公用及建設課/	臺中市清水區民族路(鰲新路至港埠路)人行空間及公共環境改善工程	80,000	5	5	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 訂於 111 年 8 月 30 日召開基本設計審查會議
33	111D731017	新社公所/農業及建設課/	臺中市新社區興社街一、二段共同管溝與人行環境改善工程	55,704	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 上網招標中。
34	111DF00121	建設局/養護工程處/海線工程隊	臺中市梧棲區文化路一段(臺灣大道九段至梧棲大排)道路改善工程	55,500	65	65	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 人行道 U 溝植筋、溝牆增高、集水槽與 RCP 管完成、L 型溝完成 140m、挖埋網球場照明燈桿 3”管路、台電立桿、中央分隔島照明正式接電。
35	111DF00134	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市潭子聚興產業園區計畫南側道路（潭興路一段 258 巷）拓寬工程	90,350	61	64	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 跨渠段施作
36	111DF00148	建設局/新建工程處/土木工程科	神岡區圳前路開闢工程(神岡交流道至厚生路)	170,002	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 111 年 8 月 31 日申報開工
37	111DF00244	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市大雅區雅潭路四段(中清路三段~昌平路四段)路面及人行道改善工程	60,867	40	30	-10	流廢標次數：6 次 期程修改次數：0 次 工程發包中
38	111DF00250	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路(第三標-石岡新興土牛段工程)	4,500,000	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理招標程序中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
39	111DF00263	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區市政路延伸工程-第1標(工業區一路至安和路)(含代辦臺中市政府水利局污水下水道次幹管工程)	354,526	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理開工前置作業

(三)交通工程

進 度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	解除列管件數	合計
小 計	8件(100.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	8件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	101AC01008	交通局/交通規劃科/	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯延伸線後續可行性研究	10,000	95	95	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：6次 1、110年9月22日交通部陳報本計畫至行政院續審。 2、110年12月30日交通部函復提供行政院審查意見，請市府再檢討修正。 3、111年3月31日修正報告陳報中央續審。交通部於111年6月22日核轉行政院審議，持續追蹤行政院審議結果。
2	104DG00026	交通局/公捷處/智慧機電工程科	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ900機電系統工程	10,908,000	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：4次 本標於本(111)年5月27日完成驗收，自驗收次日啟動2年保固至113年5月27日止。
3	104DG00028	交通局/公捷處/設計工程科	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設	8,377,000	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：4次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
			計畫-CJ930 標 G10 至 G17 站及全線電梯/電扶梯區段標工程					108 年 10 月 25 日已竣工，目前辦理驗收作業，相關驗收作業期程如下： 1.CJ930A 標已於 110 年 2 月 4 日完成驗收，並於 110 年 2 月 8 日將橋下相關設施移交各單位。 2.CJ934A 標正驗複驗已於 109 年 7 月 31 日完成。 3.IJXX14 標正驗複驗已於 110 年 12 月 14 日完成。 4.CJ906A 標初驗已於 111 年 6 月 23 日完成。
4	104DG00035	交通局/公捷處/設計工程科	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ920 標 G3 至 G9 站及全線環控系統區段標工程	7,676,000	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：3 次 108 年 11 月 27 日已竣工，相關驗收作業期程如下： 1.CJ920A 標驗收於 109 年 2 月 27 日啟動，於 110 年 2 月 3 日完成。 2.CJ924A 標驗收於 109 年 5 月 15 日啟動，於 109 年 12 月 22 日完成。 3.IJXX15 精進標已於 110 年 7 月 13 日啟動，於 110 年 11 月 26 日完成。
5	108DG00037	交通局/停管處/設施工程課	臺中大車站計畫-立體停車場暨轉運中心新建工程	1,200,000	55	55	0	流廢標次數：5 次 期程修改次數：1 次 (1)基地位置放樣 (2)施工圍籬圍設完畢 (3)刻辦理工務所架設
6	110AG00049	交通局/交通規劃科/	110 年度中彰投聯合交通協控計畫	24,800	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、本案於 110 年 7 月 16 日上網公告，於 110 年 8 月 10 日上午 9:30 開標，已於 110 年 8 月 18 日辦理本案評選作業，並於 110 年 9 月 3 日完成議價程序。 2、本案已於 110 年 9 月 22 日決標。本案廠商已於 110 年 9 月 28 日提送工作執行計畫書，本局並已於 110 年 10 月 19 日核備工作執行計畫書，本局並已於 110 年 11 月 18 日向交通部請領第一期款共 744 萬元，獲交通部同意撥款後本局已於 110 年 12 月 14 日完成第二期款付款作業。 3、本案廠商已於 111 年 1 月 13 日提送期中報告書、111 年 1 月 26 日前提送修正報告書予本局，本局並於 111 年 4 月 8 日召開期中審查會議。 4、本局已於 111 年 5 月 9 日核備本案期中報告書，並已向交通部請領第二期補助款，本案持續進行期末階段工作。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
								付款進度： 110 年 12 月 14 日完成撥付第一期款 7,440,000 元，111 年 6 月 15 日完成撥付第二期款 12,400,000 元
7	110DG00001	交通局/停管處/設施工程課	臺中市大肚區文中二幼兒園地下停車場新建工程	117,000	20	30	10	流廢標次數：1 次 期程修改次數：2 次 1.「細部設計報告書」：已於 111.06.08 機關召開細部設計審查會，並於 111.08.02 提送修正後細部設計暨預算書圖，於 111.8.26 下午 3 時召開第二次審查會前會。 2. 「多目標申請報告書」：教育局於 111.04.07 召開審查會議，會議決議修正後通過，其中決議事項之一，停車場與兒少館之工程介面銜接，建設局於 111.06.17 召開協調會，教育局於 111.6.24 函發退縮線決議，請事務所依決議於大德一街側退縮 10 公尺並修正計畫書後重新提送，111.7.04 建築師事務所已檢送修正後多目標報告書，目前本府教育局已於 111.7.28 核准。 3.「都市設計審議報告書」：111.04.22 簽准採專案審議辦理，並已於 111.05.27 召開審議會審查，並請事務所於 111.07.06 前提送修正版報告書，目前已修正完成本處已核定，並檢還設計單位送本府都市設計審議小組辦理備查，經審查後尚有需配合修正事項已函轉專管單位督促設計單位改善。 。
8	111AG00042	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區兒童公園地下停車場新建工程委託專案管理服務	12,254	10	30	20	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 111 年 6 月 30 日公告上網，6 月 21 日開資格標，1 家符合資格，已於 8 月 19 日召開評選會，惟評選成績未達 75 分以上，結果流標，刻簽辦第二次上網公告中。

(四)水利工程

進 度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	解除列管件數	合計
小 計	28 件(90.31%)	1 件(3.23%)	0 件(0.00%)	1 件(3.23%)	1 件(3.23%)	31 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	104BD01049	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程（10）委託設計及監造服務	106,049	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.10-7、10-10 施工中，10-1 製作償金清冊中，10-9 已決標。 2.10-4 勞務驗收資料退回修正，發放土地償金作業中。 3.10-8 營建署已於 8 月 18 日備查，簽辦上網發包中。
2	105BD01042	水利局/污水工程科/	臺中市水湳污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	64,981	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、水湳 1 標:已竣工並完成決算。 二、水湳 2 標:已竣工並完成決算。 三、水湳 3 標:已竣工並完成結算，辦理決算作業中。 四、水湳 4 標:已竣工，工程完成結算，勞務請領尾款程序中。 五、水湳 5 標:已於 110.06.15 開工，施工中。
3	106BD01041	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	62,226	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 建成 1：已於 108 年 02 月 26 日開工，已於 111 年 1 月 17 日辦理竣工，111 年 3 月 28 日驗收完成，結算尾款已完成付款，簽辦勞務尾款中。 建成 2：已於 110 年 11 月 18 日開工。 建成 3：暫緩發包。
4	106BD01043	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期管線暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務案	88,084	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.豐原用戶接管一標於 108 年 6 月 27 日辦理第二次細部設計審查會，審查結果修正後通過，因配合 7 月 23 日「臺中市污水下水道建設研會議」調整發包策略修正設計成果，營建署於 10 月 14 日函文修正後備查，最有利標招標方式已簽准，並於 10 月 18 日公開預覽(10/18～10/22)，公開閱覽已完成，已於 11/7 上網招標，12/3 開標未達規定家數(僅 1 家投標)流標，於 12/10 第二次公開開標計 3 家廠商投標，於 12/17 評選會議完成，於 12/30 決標。 2.豐原第四標主次幹管細部設計審查會，已於 109 年 2 月 24 日辦理完成，審查結果修正後通過。已於 109 年 5 月 7 月檢送豐原第四標主次幹管細部設計成果予營建署備查，營建署於 109.6.18 檢還，於 109.6.20 函文設計單位請其依審查意見進行修正後 109.6.29 檢送本局，細設成果(修訂二

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
								版)已於 7/10 再函送營建署，營建署已於 109.8.27 備查，公開閱覽已於 109 年 10 月 8 日完成，已於 109 年 10 月 30 日公開招標，已於 109 年 12 月 2 日辦理評選會議，已於 12 月 17 日決標，已於 110 年 1 月 28 日開工。 3.豐原大道後續工程(111 年 5 月營建署同意結案)、第一標用戶接管工程(實際進度 62.65%)及主次幹管第四標(實際進度 51.25%)持續辦理監造作業。 4.已於 110/11/23 函文佳綸公司於 110/12/1 啟動第 2 標用戶接管細部設計，佳綸公司於 110/12/30 提送第 2 標用戶接管細部設計報告等資料，辦理清溪計畫接管對象會勘，111/2/7 提送第 2 標用戶接管細部設計報告(修正版)等資料，111/03/28 辦理第 2 標用戶接管工程執行方案工作會議，已於 111/4/14 函文提送第 2 標用戶接管工程分案獨立發包評估報告請營建署同意備查。111/5/4 營建署同意第 2 標用戶接管工程分案獨立發包，111/5/19 函文佳綸公司請其提送 111 年 5 月 31 日(二)前函文提送分案第 1 標「臺中市豐原區污水下水道系統第一期管線暨用戶接管工程(2) -南陽路以南及圓環東路以東等鄰近區域 」之細部設計相關資料。佳綸公司已於 111/5/31 提送「臺中市豐原區污水下水道用戶接管工程(1-2) -南陽路以南及圓環東路以東等鄰近區域 」之細部設計相關資料。已於 111 年 7 月 28 日辦理審查會，審查結果修正後通過，佳綸公司已於 111 年 8 月 22 日提送修正版。
5	106BD01049	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9)委託設計及監造服務	50,142	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
6	107BD01008	水利局/污水設施科/	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	54,659	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 第一標已於 109/12/29 決標，第二標已於 110/4/1 決標。
7	107DD01211	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1)-國光路及民意街等鄰近區域	230,000	98	100	2	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
8	107DR00003	地政局/工程管理科/	臺中市第13期市地重劃區內滯洪池工程	180,000	93	93	0	流廢標次數：5次 期程修改次數：1次 1、文中小工區景觀工程 2、公兼滯9工區景觀工程 3、細兒兼滯2工區景觀工程 4、公兼滯11工區景觀工程 5、公兼滯10公區景觀工程 6、細兒兼滯1工區景觀工程
9	108DD01099	水利局/污水工程科/	臺中市水湳污水下水道分支管網暨用戶接管工程(3)-四平路等鄰近區域	300,480	92	98	6	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案已於111年6月29日完成結算，待營建署經費調整完成後再行請款撥付。
10	108DD01108	水利局/污水工程科/	臺中市大里區污水下水道系統主次幹管及揚水站工程(2)-德芳路	195,280	81	98	17	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本工程111年7月27日竣工，8月26日辦理驗收。
11	108DD01109	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9-1)雙十路及南京路等鄰近區域	244,650	92	95	3	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 111年7月19日竣工，於111年8月12日再次辦理驗收。現正辦理工程結算尾款。
12	108DD01110	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(一)-福雅路、永福路等鄰近區域(1-4)	243,950	91	93	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 一、 工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) （1） 推進工程：2301m 。 （2） 明挖工程： 9281m 。 （3） 接管戶數：4986戶。 二、 目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) （1） 推進工程：2301m 。 （2） 明挖工程：9281m。 （3） 接管戶數：5385戶。 三、其他：各分區銑刨作業。
13	108DD01134	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-7)-美村路及五權五街等鄰近區域(專案標)	219,680	87	90	3	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 一、 工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) （1） 推進工程：1224m （2） 明挖工程： 12670m （3） 接管戶數：4173戶

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
								二、 目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) （1） 推進工程：897m （2） 明挖工程：9981m （3） 接管戶數：2072 戶
14	109DD01001	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期管線暨用戶接管工程(1)-豐原大道及田心路等鄰近區域	326,864	78	80	2	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 一、工程施作總項目:(標案總計施作長度及總接管戶數)(1)推進 Ø400mm：392m／396m 鋼套管推進 800 套 400mm：30m／90m 明挖分支管 Ø250mm 212m／212m 明挖分支管 Ø300mm 696m／696m 明挖連接管 Ø200mm 21,192m／16416m(含後巷)(2)累計已接管戶數:1853 戶 二、目前施作項目:(1)明挖工程累計完成:17324m(2)本月已接管戶數:200 戶
15	109DD01002	水利局/污水設施科/	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程第三分標(樹德路新光路等區域)	240,220	90	95	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 於 111 年 5 月 25 日完成結算程序待中央補助款撥款入市庫後辦理尾款給付
16	109DD01071	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期-主次幹管工程第四標(專案標)	319,689	72	76	4	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 (1)主要施工項目:以推進及明挖方式埋設主次幹管與分支管。 (2)開工日期:110 年 1 月 28 日 預計竣工日期:112 年 9 月 15 日 (3)目前施作項目: 短管推進直徑 600mm:已完成 391m，短管推進直徑 800mm:已完成 365m，短管推進直徑 500mm:已完成 1043m，短管推進直徑 400mm:已完成 87m。明挖埋設，標稱管徑 300mm：已完成 805.3m，明挖埋設，標稱管徑 400mm：已完成 0m。
17	109DD01079	水利局/污水設施科/	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1-1)-12B 主幹管及新光水資中心鄰近區域	246,900	73	82	9	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、工程總施作項目:(標案總計施作長度及總接管戶數)(1)推進工程:1,769m(2)明挖工程:8,973m(3)接管戶數:1988 戶。 二、目前施作項目:(本月累計實際已施作長度及接管戶

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
								數)(1)推進工程:1,902.8m(2) 明挖工程:3,830.99m(3)接管戶數:414戶。
18	109DD01084	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程7-8(華美街二段及漢口路等區域)	170,760	93	93	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) （2）明挖工程：10103m （3）接管戶數：4854戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) （2）明挖工程：99m （3）接管戶數：311戶
19	109DD01087	水利局/污水工程科/	臺中市大里區污水下水道系統主次幹管及揚水站工程(3)-揚水站	109,130	93	93	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 (一)總施工工項:揚水站.管線工程。 (二)目前施工項目: (1)儀電消防照明管路安裝電纜線拉設。 (2)揚水站外牆二丁掛施作。 (3)SUS管件及閥類組裝。 (4)通風系統風管安裝施作。 (5)除臭設備FRP管線配設。 (6)機械式攔污柵安裝測試。
20	110AD01016	水利局/水利養護工程科/	110年度本市各抽水站、滯洪池、水閘門及各周邊設施維護保養操作及管理委託專業服務	24,210	100	98	-2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理結算付款事宜。
21	110DD01003	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-10)-大墩路及公益路以北等鄰近區域	286,950	63	69	6	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 一、 工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) （1） 推進工程：1076m （2） 明挖工程： 17047m （3） 接管戶數：5916戶 二、 目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) （1） 推進工程：864m （2） 明挖工程：3175m（3） 接管戶數：701戶 三、其他：排水調查、管障會勘、大樓改管會勘等。
22	110DD01004	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9-4)國豐街及天祥街	387,380	64	72	8	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 一、 工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數)

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
			等鄰近區域					（1） 推進工程： 2600m （2） 明挖工程：17920 m （3） 接管戶數： 8812 戶 二、 目前施作項目：(本月累計實際已施作長度及接管戶數) （1） 推進工程： 89m （2） 明挖工程： 56m （3） 接管戶數： 500 戶
23	110DD01025	水利局/污水設施科/	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1-2)-宜昌路等鄰近區域	374,300	60	62	2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、工程總施作項目:(標案總計施作長度及總接管戶數)(1)推進工程:1,929m(2)明挖工程:19,586m(3)接管戶數:4,690 戶。 二、目前施作項目:(本月累計實際已施作長度及接管戶數)(1)推進工程:803.0m(2) 明挖工程:1,297.9m(3)接管戶數:568 戶
24	110DD01033	水利局/污水工程科/	臺中市水湳污水下水道分支管網暨用戶接管工程(5)-同榮路等鄰近區域	205,630	67	74	7	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、 工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) （1） 推進工程：1237m （2） 明挖工程：8053m （3） 接管戶數：2799 戶 二、 目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) （1） 推進工程：1071m （2） 明挖工程：2636.36m （3） 接管戶數： 756
25	110DD01034	水利局/雨水下水道工程科/	臺中市梧棲區大智路二段雨水下水道工程	120,000	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 變更設計再修正已簽准並移請秘書室辦理議價程序。
26	110DD01057	水利局/污水設施科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程(含營運維護)	3,267,261	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.本案細部設計第二-1 批次審查會議已於 111 年 7 月 19 日召開，會議決議原則通過，後續預定於 111 年 8 月 30 日召開委員意見修正後檢討會。 2.有關工地施工現場已於第一工區環中路七段埋設約 100m 輸水管線。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
								3.刻正辦理申請河川公地事宜。 4.材料/設備持續送審中。
27	110DD01093	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-9)-大進街及公益路以南等鄰近區域	276,920	40	40	0	流廢標次數：4 次 期程修改次數：1 次 已於 111 年 6 月 30 日訂約，各項計畫書審閱中。
28	110DD01106	水利局/雨水下水道工程科/	臺中市梧棲區大智路二段雨水下水道改善工程(第二期)	164,168	55	40	-15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 因經費問題工程暫停執行，承商已依契約規定提出解約。
29	111BD01024	水利局/污水工程科/	臺中市逢甲路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	60,038	20	20	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 111 年 8 月 8 日已辦理評選，並於 111 年 8 月 23 日決標，目前簽訂契約作中。
30	111DD01020	水利局/污水設施科/	臺中港特定區污水下水道系統-S 主幹管工程(一)	301,571	40	55	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 111 年 6 月 29 日申報開工，目前依契約請施工廠商提送文件送審資，如施工進度網狀圖、料材料送審資料、實驗室審資料...等。
31	111DD01055	水利局/雨水下水道工程科/	臺中市大肚區自由路雨水下水道工程	58,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 施工前準備,交維計畫書審查中。

(五)水土保持工程

進 度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	解除列管件數	合計
小 計	1 件(50.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件(50.00%)	2 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
1	109DF00241	建設局/土木工程管理科/	臺中市太平區第一花園公墓第3座納骨塔園區水土保持工程	68,360	95	100	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
2	110DD01092	水利局/水土保持工程科/	臺中市北屯區大坑溪兩岸遊憩設施營造工程	92,074	71	72	1	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案主要工項：平面步道1400m、既有木棧道修繕1150m、光西吊橋及光正橋亮化工程、新建飲水思源廣場 目前施工工項：飲水思源園區整體施作

(六)公有建築工程

進 度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	解除列管件數	合計
小 計	61件(88.41%)	7件(10.14%)	1件(1.45%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	69件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
1	101DE00010	建設局/建築工程管理科/	水湳國際會展中心新建工程計畫	5,816,583	76	76	0	流廢標次數：2次 期程修改次數：9次 本工程刻正施作展覽棟及會議棟地上層結構體施作。
2	103DD00271	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市太平國民運動中心新建工程	510,000	30	40	10	流廢標次數：3次 期程修改次數：2次 開工典禮作業已簽奉核准，預計111年10月7日辦理開工動土典禮。
3	103DG00026	交通局/公捷處/設計工程科	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫--土地開發基地共	222,342	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：3次 JJG051區段標(EOT1)：CGJ03已於110年12月16日完成驗

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
			構工程(含監造)					收複驗，刻正辦理移交相關事宜。 CJ920B2 與 JJG111 已於 111 年 1 月 17 日完成驗收複驗，刻正辦理移交相關事宜。JJG091 區段標(EOT3)：CGJ01、CGJ02、CJ920B1 等三子標已於 110 年 9 月 10 日，完成驗收複驗，並於 110 年 12 月 29 日移交與中捷公司。IJXX07 已於 109 年 8 月 6 日完成正驗複驗。
4	104DK00004	建設局/新建工程處/建築工程科	非營利組織與志工發展中心新建工程	555,050	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：4 次 (1) 已於 111 年 8 月 9 日簽約用印，預計 111 年 8 月 31 日辦理開工前品質管理宣導會議。 (2) 預計 111 年 9 月 17 日辦理開工動土典禮。
5	104DR00039	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美圖新建工程	4,619,000	87	78	-9	流廢標次數：1 次 期程修改次數：4 次 分區進行地下室及車道(泥作、防水、水電、消防配管、油漆批土及輕隔間)、各棟(各層 Deck 版水電及消防配管、剪力釘、電銲施作及混擬土澆置)施作、各棟防火披覆施工(清潔)。
6	105DD00146	教育局/市立高中職/東山高中	東山高中代辦臺中市立游泳訓練中心場館新建工程	246,934	98	98	0	流廢標次數：4 次 期程修改次數：2 次 本案 108 年 3 月 29 日工程決標,履約商並於 108 年 7 月 1 日辦理開工,工程履約進行中，另本案已於 109 年 12 月 8 日完成第 1 次契約變更作業，並於 110 年 2 月 8 日核定展延工期 150 日承商已於 110 年 5 月 22 日申報完工，並於 110 年 6 月 21 日及 22 日辦理工程初驗、於 110 年 7 月 30 日辦理工程初驗複驗；續於 110 年 8 月 26 日辦理工程正式驗收，並責請承商於 110 年 9 月 23 日前針對缺失完成改善，並於 110 年 10 月 14 日完成正式驗收複驗，於 111 年 4 月 29 日取得內政部核發綠建築標章，廠商並接續協助辦理本新建案之智慧建築標章申請作業。
7	106AH00047	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市梧棲區三民段社會住宅興辦計畫委託設計及監造技術服務案	33,845	100	95	-5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案業已完成驗收，俟智慧建築標章取得後進行尾款撥付
8	106DB00001	建設局/新建工程處/建築工程科	外埔區第二示範公墓增設骨灰(骸)存放設施工程	84,300	92	95	3	流廢標次數：6 次 期程修改次數：4 次 本案已於 111 年 7 月 28 日取得使照，俟取得綠建築標章後續辦結算相關事宜。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
9	106DG00024	交通局/停管處/設施工程課	臺中市中區興中立體停車場新建工程	574,205	71	70	-1	流廢標次數：3 次 期程修改次數：3 次 目前進度： 1.1F 頂版模板組立、 2.1F 頂版鋼筋材料加工作業、 3.1F 頂版水電管線放樣。
10	106DG00042	交通局/公捷處/設計工程科	IJG031-臺中捷運烏日文心北屯線 G03 站出入口與行政大樓共構區段標工程	643,688	98	98	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 施工標已於 110 年 9 月 23 日完成部分驗收作業，並已完成移交作業移予臺中捷運股份有限公司，刻正辦理區段標驗收作業。
11	106DH00008	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區北屯段社會住宅新建工程	637,820	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 目前施工進度：111.4.29 完工，5.3 及 5.4 初驗完成，7.27 辦理正驗完成，8/29 辦理正驗複驗。 付款進度：第 38 期計價進度 94.03%，刻正辦理第 39 期(111 年 4 月，付款進度 100%)估驗款請款作業。
12	107AH00011	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市豐原區安康段二期社會住宅興辦計畫委託設計監造技術服務案	62,346	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 1.預定管考進度為 70%,實際執行進度為 70%.2 工程 2/11 開工,本月工程進度 27%,目前工地進行施作南區 1F 梁筋版筋綁紮、機水電配管 混凝土澆置
13	107DG00033	交通局/停管處/設施工程課	臺中市南屯區正心立體停車場新建工程	195,000	95	95	0	流廢標次數：7 次 期程修改次數：1 次 111 年 5 月 11 日已報竣，並已於 111 年 5 月 17 日辦理竣工確認，於 111 年 6 月 16 日辦理初驗，於 111 年 8 月 19 日辦理初驗之複驗結果為合格，並將於 111 年 9 月 13 日辦理正驗事宜。
14	107DH00016	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區同榮段社會住宅興建工程	1,715,259	79	79	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：3 次 A 區 12F 結構體、B 區 11F 結構體、C 區 PRF 結構體及裝修工程
15	107DH00017	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區育賢段二期社會住宅興建工程	1,621,184	91	91	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：2 次 截至 111 年 8 月 31 日止：工程施工進度預計進度 90.59%，實際進度 89.24%。進行外牆 3F 以上拆架工程、天然氣工

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
								程、廁所器具安裝、走廊及 12F 天花、木門安裝、1F 景觀排水及噴灌系統施作、全區機電配管配線。
16	107DH00029	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區東勢子段社會住宅新建工程	315,406	66	69	3	流廢標次數：5 次 期程修改次數：4 次 已於 110/3/16 開工，已完成 8F 板灌注澆置，刻正施作 9F 柱牆樑及 10F 版鋼筋綁紮、水電配管及模板組立工程，截至 8 月底預計進度 30.68%，實際進度 34.67%。
17	107DH00030	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區尚武段社會住宅新建工程	2,163,141	88	88	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 108 年 4 月 2 日開工，目前工程截至 111 年 8 月 31 日止：預計進度 81.7%，實際進度 81.7%，目前進行室內批土施作、室內樓梯鋪貼、室內壁磚鋪貼、外牆紋理漆施作、外牆磁磚鋪貼、機水電配管工程(含消防配管)等作業。
18	107DH00033	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區永億段社會住宅興建工程	576,152	66	67	1	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 目前進度: 截至 111/8/31 止，實際進度 29.89%，正辦理至 3 樓灌漿。
19	107DQ00010	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	歷史建築臺中刑務所官舍群修復工程	223,920	88	95	7	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 本案預定於 111 年 8 月 24 日竣工，施工廠商申報該日竣工，本處於 8 月 29 日至現場竣工確認，惟尚有部分工項未竣工，故竣工確認未完成。
20	107DQ00012	文化局/文化資產處/資產修復課	國定古蹟臺中州廳修復工程	214,923	89	89	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 截至 111 年 8 月 31 日止，預定進度 85.47%。實際進度 85.12%， 施作項目為： 1.A、B、C 棟門窗扇整修及仿作 2.A 棟洗石台基及踢腳新作 3.A 棟木造線板及踢腳檢修 4.A 棟泥塑踢腳整修/新作 5.大廳壁面泥塑線腳仿作 6.泥塑牛腿檢修 7.老虎窗銅皮檢修 8.A 棟內側欄杆整修 9.A 棟泥塑柱整修

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
								10.大廳壁面泥塑線腳仿作 11.外牆灰泥粉刷新作(橫線紋) 12.A 棟壁面窗框泥塑線腳整修 13.洗石窗台整修 14.A 棟牆角收邊泥塑線腳新作 15.亞鉛天花整修 16.A 棟天花線板及灰泥天花整修 17.灰泥天花整修 18.B 棟廊道結構補強 19.C 棟白灰粉刷新作 20.C 棟泥塑柱及踢腳整修
21	107DQ00013	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	臺中市歷史建築大屯郡役所及臺中州廳附屬建築群修復及再利用工程	339,507	93	92	-1	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 因疫情影響(確診及居家隔離人數攀升)及天候影響，導致各工項出工人數不足申請展延 35 日曆天，完工日期展延至 111 年 10 月 5 日 本月施作工項：外牆面整修及補強、機電配管工程、再利用區域鋼構工程、再利用裝修工程、景觀工程。
22	108AH00014	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅建置 BIM 施工竣工模型執行計畫委託技術服務案	28,004	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 111 年 8 月 18 日簽准辦理第二次契約變更(原北屯區東山段變更為西屯區惠來厝段)。
23	108DF00220	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市國際壘球運動園區興建工程	200,000	98	95	-3	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 機電正驗複驗前於 111 年 3 月 17 日辦理，惟全負載運轉測試需俟外水外電正式接通(俟延續工程完工並由主體工程取得使照後，預計 9 月下旬接通)，且經承商測試後，再提報機關辦理後續事宜；土建正驗複驗已於 111 年 5 月 9 日辦理，另已於 111 年 7 月 28 日辦理無障礙現勘，廠商刻正修正中，俟修正後再安排復勘。
24	108DF00239	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市立仁愛之家興建多功能大樓工程	419,595	79	84	5	流廢標次數：4 次 期程修改次數：1 次 1. 水電.消防.弱電線槽施作.衛浴設備安裝 2. 4F 隔間批土-1F 隔間施作 3. A 梯地坪施作-4F 浴廁貼壁磚 4. 外部陽台 2~4F 塗料施作

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
								5. 2F 右半東側陽台地坪粉刷貼磚
25	108DF00296	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市沙鹿區明秀公園多功能公園管理中心新建工程	63,454	76	76	0	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 施作 4F 牆拆模拔釘、4F 預埋螺栓施作、 4F-RF 灌漿、汙水配管
26	108DG00022	交通局/停管處/設施工程課	臺中市潭子區潭興立體停車場興建工程	160,000	89	89	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：2 次 1. 6F~4F 東側西側花臺安全欄杆施作 2. 6F~1F 東側外牆耐候漆施作 3.6F~1F A、B 梯內牆打底粉光 4.6F PS 隔熱層鋪設 5.BF 地坪防水施作 RF 水箱室及車道中央花台防水施作 6.昇降機設備安裝 7.機電 1F 消防泡沫管線配管 8. 6F 屋頂燈具安裝 9. 消防系統測試 10.管道間防火填塞施作。
27	108DG00023	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區舊社停車場立體化興建工程	213,000	95	95	0	流廢標次數：6 次 期程修改次數：3 次 刻正施作： 車道女兒牆組模鋼筋綁紮、車道版上方排水溝施作、七巷人行道整地及緣石基礎區作、噴灌器具安裝
28	108DG00024	交通局/停管處/設施工程課	臺中市大里區東榮立體停車場興建工程	181,000	95	98	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 本案已於 111 年 3 月 30 日奉准辦理第二次研考期程修改，俟第二標完工後，一併辦理正驗，驗收通過後一併起算保固期。 已於 111 年 7 月 22 合併一標辦理正驗本案已於 111 年 3 月 30 日奉准辦理第二次研考期程修改，俟第二標完工後，一併辦理正驗，驗收通過後一併起算保固期。 已於 111 年 7 月 22 辦理正驗，並於 111 年 8 月 26 日完成正驗複驗作業。
29	108DG00030	交通局/停管處/設施工程課	臺中市沙鹿區沙田路立體停車場新建工程	230,000	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 本案已於 111 年 8 月 22 日確認竣工在案，刻正辦理初驗等後續作業
30	108DG00033	交通局/停管處/設施工程課	臺中市豐原區豐原轉運中心新建工程	670,610	100	100	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
31	108DH00005	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區惠來厝段社會住宅新建工程	1,913,669	56	56	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：4 次 本案 110 年 12 月 22 日開工，工程截至 111 年 8 月 31 日止：預計進度 3.31%，實際進度 3.004%，目前擋土柱第一階段已完成。
32	108DH00006	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市豐原區安康段二期社會住宅興建工程	2,014,984	69	66	-3	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 1.D、E 棟 1F 內牆機電系統配管 2.D、E 棟 1F 內牆封模 3.D、E 棟 2FL 梁版模組立
33	108DH00007	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市大里區光正段二期社會住宅興建工程	1,066,950	67	65	-2	流廢標次數：3 次 期程修改次數：3 次 本案 110 年 3 月 28 日開工，工程截至 111 年 8 月 31 日止；目前進行地下室基礎至 B1 構造物回填，回填夯實(實方)等作業。
34	108DH00008	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區育賢段三期社會住宅興建工程	1,131,760	59	64	5	流廢標次數：3 次 期程修改次數：2 次 本案 110 年 6 月 23 日開工，工程截至 111 年 8 月 31 日止：實際進度 21.32%，目前進行 1F 結構體工程、1F 柱鋼筋升層綁紮、1F 外牆模板組立及 A.B.C 棟施工架搭設等作業。
35	108DM00009	警察局/第三分局/行政組	第三分局東信派出所興建暨東福公園整體規劃工程	85,000	63	63	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 地下室外牆防水施作及粉刷。
36	108DO00005	衛生局/秘書室/	公有危險建築地方衛生機關廳舍耐震補強計畫—臺中市清水區衛生所拆除重建工程	51,189	82	86	4	流廢標次數：1 次 期程修改次數：2 次 室內水電及消防配管拉線、配電盤安裝、天花板裝修施工、地坪磁磚施工及電梯設備施工
37	109AF00087	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市清水國民運動中心興建工程委託規劃、設計諮詢審查及施工監造技術服務	26,028	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 設計端辦況: (1)基本設計:已於 111 年 2 月 21 日核定。 (2)細部設計審查:專案管理單位於 111 年 8 月 17 日提送第二階段細部設計至機關審查，刻正簽核中。 (3)建照申請:已於 111 年 6 月 14 日取得。 (4)已於 111 年 6 月 23 日申報建管開工完成。 (5)已於 111 年 7 月 2 日申報契約開工。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
								工程端辦況: (1)111 年 8 月 3 日-111 年 11 月 1 日進行基礎工程至 1F 樓板。 (2)工程施工概要:基地祛水、抽排水、地質改良無圍壓縮試驗會驗。 (3)施工進度:截至 111 年 8 月 26 日止，預定進度 1.63%、實際進度 1.70%。
38	109AH00050	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市烏日區新榮和段社會住宅興辦計畫委託設計及監造服務	54,942	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.111/08/11 召開第 2 次二階細部設計審查會議。 2.111/08/25 統包商提送第二階段細部設計報告書(1C 修正版)，專管單位審查中。3.111/08/31 召開新榮和第 12 次設計討論會議。4.111/08/11 統包商提送營建土石方處理計畫 2A 版，111/08/16 監造單位審查，專管單位審定，111/08/19 機關同意備查。5.111/08/05 祛水工程進場施作濾砂配管作業，111/08/19 濾砂完成。6.111/08/03 全區擋土牆於施作完成。7.111/08/29 第一階段有價土石方開始出土作業。
39	109AH00051	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅建置 BIM 施工竣工模型執行計畫委託技術服務案(第二期)	12,200	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.預定管考進度:109/12/31 提交期中報告書(70%)。 2.實際管考進度(已完成):109/11/5 承攬廠商已提交期中報告書(70%)。 3.111 年 8 月至台中市豐原區安康段二期、太平區永億段、太平區育賢段三期、大里區光正段二期社會住宅工程進行每月 2 次施工圖說 BIM 衝突檢討會議。
40	109BH00002	運動局/運動產業科/	臺中市巨蛋體育館興建工程委託規劃設計及監造技術服務案	341,035	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 臺中巨蛋體育館案正由住宅發展工程處辦理專案管理及規劃設計，規劃設計由九典建築師事務所承攬，本案為規劃設計部分，目前進度如下: 1.提送 8 月份工程月會會報並召開第 149 次專業技術協調會議。 2.專管函轉「臺中市巨蛋體育館興建工程」細設階段文中小 6 用地實驗小學細部設計報告書至教育局。
41	109DF00271	建設局/建築工程管理科/	臺中國際會展中心二期工程	1,436,927	55	55	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
								1.展覽棟-N1 區-B1F-泥作牆面-打底。 2.展覽棟-N2 區-B2F-泥作牆面-粉刷。 3.展覽棟-S1 區-B1F-泥作牆面-灰誌。 4.展覽棟-S1 區-B1F-施工架-搭設。 5.展覽棟-S2 區-B2F-泥作牆面-打底。 6.展覽棟-全區-B1F-臨時水電設置。 7.會議棟-A 區-B1F-泥作牆面-打底。
42	109DG00001	交通局/停管處/設施工程課	臺中市東區公兒30地下停車場新建工程	302,000	56	56	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 (1)基樁工程及祛水工程(抽水井)皆已完成。 (2)祛水工程臨時水電配管配置及發電機吊放。 (3)抽水井濾砂作業。 (4)擋土牆工程。
43	109DG00029	交通局/停管處/設施工程課	臺中市南屯區精密園區停三立體停車場新建工程	383,000	70	73	3	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 目前施作項目為: RFL 版鋼筋進場 RFL 梁版鋼筋綁紮 RFL 版機電放樣 基坑防水施作 RFL 混凝土澆置
44	109DH00004	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	台中市西屯區國安段1期社會住宅興辦計畫(統包)	2,126,189	69	69	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 結構: B 棟 9FL 樑板筋綁紮、灌漿；A 棟 6F 柱牆模組立、樑板模板組立；C 棟 6F 柱牆筋綁紮、柱牆模組立及各棟水電配管 裝修: B2F 泥作粉刷、批土油漆；B3F 泥作粉刷、批土油漆；B 棟 3~4F 輕隔間雙面封板、水電施工；AC 棟 2F 輕隔間灌漿、3F 雙面板及水電施工、4F 輕隔間放樣
45	109DH00012	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市烏日區新榮和段社會住宅統包工程	1,942,801	30	57	27	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 1.111/08/11 召開第 2 次二階細部設計審查會議。 2.111/08/25 統包商提送第二階段細部設計報告書(1C 修正版)，專管單位審查中。3.111/08/31 召開新榮和第 12 次設計討論會議。4.111/08/11 統包商提送營建土石方處理計畫

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
								2A 版，111/08/16 監造單位審查，專管單位審定，111/08/19 機關同意備查。5.111/08/05 祛水工程進場施作濾砂配管作業，111/08/19 濾砂完成。6.111/08/03 全區擋土牆於施作完成。7.111/08/29 第一階段有價土石方開始出土作業。
46	109DQ00002	文化局/臺中市立圖書館/秘書室	北屯兒童分館閱讀環境改善工程	50,544	98	95	-3	流廢標次數：4 次 期程修改次數：1 次 施工廠商驗收缺失改善。
47	110AH00053	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區練武段社會住宅基地委託規劃設計及監造技術服務案	102,255	40	55	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.預定管考進度:110/10/31 決標(40%)。 2.實際管考進度(已完成):110/10/8 台灣世曦公司提交第一次報告工作執行計畫書(55%)。 3.截至 111 年 8 月 5 日已召開初步設計及統需書第 5 次討論會議(副座.世曦.閤康.工程科),預計 111 年 9 月 12 日提報初步規劃設計構想報告書.統包工程效益評估說明.統包需求計畫書等 4 本計畫書送本處審查。
48	110DE01025	運動局/運動設施科/	改善臺中市南區康橋水域運動環境設施興建計畫	50,000	56	56	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 都發局指定開挖審查完成，目前開挖基地作業
49	110DF00132	建設局/新建工程處/建築工程科	110 年度臺中市太平區聯合行政中心興建工程	468,300	10	10	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 於 111 年 8 月 24 日第二次開標後流標，已於 8 月 29 日召開流標檢討會議，預計於 111 年 9 月 8 日提送發包書圖資料，9 月下旬第三次上網公告。
50	110DF00226	建設局/建築工程管理科/	臺中市足球運動休閒園區興建工程	1,278,000	5	10	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案已於 110 年 11 月 5 日決標，110 年 11 月 17 日簽訂契約書，於 111 年 1 月 7 日召開第 2 次基本設計審查會議，並於 111 年 2 月 10 核定基本設計報告書，已於 111 年 2 月 24 日提送都審報告書，並於 111 年 3 月 7 日召開幹事會議，依審查意見修正後通過，設計單位 111 年 3 月 28 日提送修正後都審報告書，經都發局審查後尚須補充資料，已於 111 年 4 月 11 日修正提報都發局排定大會審議，於 111 年 5 月 11 日召開都市設計審議會議，會議決議為修正後通過，111 年 6 月 14 日提送修正後報告書；111 年 6 月 10 日召開細部設計書圖，事務所已依會議決議於 111 年 7 月 4 日提送修正後

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
								書圖目前簽辦核定，業於 111 年 7 月 25 日核定在案，並於 111 年 8 月 4 日公告上網。
51	110DF00239	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市清水國民運動中心興建統包工程	576,458	45	56	11	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 設計端辦況: (1)基本設計:已於 111 年 2 月 21 日核定。 (2)細部設計審查:專案管理單位於 111 年 8 月 17 日提送第二階段細部設計至機關審查，刻正簽核中。 (3)建照申請:已於 111 年 6 月 14 日取得。 (4)已於 111 年 6 月 23 日申報建管開工完成。 (5)已於 111 年 7 月 2 日申報契約開工。 工程端辦況: (1)111 年 8 月 3 日-111 年 11 月 1 日進行基礎工程至 1F 樓板。 (2)工程施工概要:基地祛水、抽排水、地質改良無圍壓縮試驗會驗。 (3)施工進度:截至 111 年 8 月 26 日止，預定進度 1.63%、實際進度 1.70%。
52	110DF00240	建設局/建築工程管理科/	臺中市烏日區全民運動館興建工程	270,000	5	25	20	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 於 111 年 8 月 4 日上網公告，預計 9 月 2 日截止、9 月 5 日開標、9 月 6 日評選(倘達三家廠商)。
53	110DF00250	建設局/建築工程管理科/	臺中市豐原國民運動中心興建工程	595,723	58	58	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1.本案已於 109 年 10 月 5 日核定初步設計書圖及初步工程預算書；於 109 年 10 月 16 日提送審議報告書辦理都審程序，並於 109 年 10 月 23 日辦理建照掛號申請。 2. 本案都市設計審議已於 110 年 6 月 15 日審定，本案建照已於 110 年 7 月 28 日取得。 3.本案工程招標簽陳已於 110 年 8 月 27 日簽奉核准，已於 110 年 9 月 1 日上網公告，並於 110 年 10 月 1 日開標，開標結果為一家廠商投標，未達法定家數流標，已於 110 年 10 月 5 日第二次上網招標，已於 110 年 10 月 6 日公告，於 110 年 10 月 14 日開標，訂於 110 年 10 月 27 日評選。 4.110 年 11 月 5 日決標。 5.110 年 12 月 7 日完成訂約。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
								6.111 年 1 月 27 日辦理開工。 7.施工作業中
54	110DF00251	建設局/建築工程管理科/	霧峰區聯合行政中心興建計畫工程	431,600	10	10	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 1.本案因用地變更問題內政部已於 110 年 12 月 17 日核定本案用地變更，都發局已於 111 年 1 月 6 日公告發布，已續辦理測量定樁作業，並於 111 年 3 月 18 日起公告 30 天，業已公告完成並由大里地政完成土地分區變更作業在案，公所刻正申請土地撥用作業，都市設計審議業於 111 年 4 月 19 日經都發局同意在案，預計 111 年 6 月 2 日辦理細部設計審查會。 2.另請設計單位於 111 年 2 月 18 日前提送都審報告書予都發局，已於 111 年 3 月 2 日召開都審大會審查，規設單位於 111 年 3 月 29 日修正後提送都發局簽核，經審需補充資料，設計單位復於 111 年 4 月 7 日提送修正後審定版予都發局備查，都發局 111 年 4 月 19 日函覆核定審定書，111 年 6 月 2 日召開細部設計審查會，事務所已依會議決議提出修正版細部設計書圖，業於 111 年 7 月 21 日核定，並於 111 年 7 月 29 日公告上網。
55	110DF00252	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市北屯國民運動中心興建統包工程	712,094	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.運動局於 7 月 19 日請廠商再依委員審查意見提送都市設計審議報告書修正進版，統包廠商已於 7 月 29 日提送運動局審議，運動局於 8 月 3 日依規報請都市設計審議委員會備查。 2.植栽移植計畫書（更新一版）於 111 年 8 月 29 日備查。 3.刻正土方基礎開挖。
56	110DF00312	建設局/建築工程管理科/	梧棲區興農里、永寧里及永安里聯合活動中心新建工程	109,904	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.都市設計審議於 111 年 1 月 17 日、2 月 21 日召開二次幹事會議，並分別於 111 年 3 月 23 日、6 月 1 日召開二次大會審議，已於 8 月 16 日核定。 2.事務所於 111 年 6 月 7 日提送細部設計報告書，於 111 年 6 月 13 日召開細部設計審查會，決議修正後通過，於 111 年 7 月 18 日提送修正版，已於 111 年 7 月 29 日簽奉核定，建築師於 111 年 8 月 15 日提送預算書圖，工程招標已簽辦

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
								通過，並於 111 年 8 月 29 日公告上網、111 年 9 月 16 日開標。
57	110DF00316	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市國際壘球運動園區延續工程	60,000	95	95	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 於 111 年 8 月 4 日辦理初驗(土建及機電)，土建部分已函請承商於 111 年 8 月 26 日前改善完成並函送監造單位，並請監造單位 111 年 9 月 2 日前審核後函報機關；機電部分已於 111 年 8 月 24 日完成初驗複驗。
58	110DF00317	建設局/建築工程管理科/	大肚兒少家庭福利館新建工程	93,003	20	20	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.都審分別於 111 年 3 月 28 日、5 月 16 日召開幹事會，審查結果尚有內容須做修正，修正版於 5 月 27 日提送，於 6 月 8 日召開大會審查，決議修正後通過，於 7 月 13 日提送核定版，都發局於 7 月 18 日函文核定。 2.另目前事務所同步辦理細部設計及建照，於 8 月 3 日建照掛件，111 年 8 月 18 日提送細部設計書圖，於 8 月 22 日召開細部設計預算書圖審查會議，決議修正後通，修正後細部設計書圖已於 8 月 29 日提報，並於 8 月 31 日函文核定，已於 9 月 1 日工程上網招標。
59	110DG00031	交通局/停管處/設施工程課	臺中市大里區東榮立體停車場興建工程(增建四.五層樓)	104,000	95	98	3	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 本案已於 111 年 3 月 30 日奉准辦理第二次研考期程修改，俟第二標完工後，一併辦理正驗，驗收通過後一併起算保固期。 111 年 5 月 31 日已申報竣工，111 年 7 月 1 日辦理初驗。 111 年 7 月 20 日完成初驗複驗，並於 111 年 7 月 22 與一標同步辦理正驗，並於 111 年 8 月 26 日完成正驗複驗作業。
60	110DG00034	交通局/公捷處/設計工程科	水湳轉運中心新建工程	3,761,033	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 目前進行建管開工申報作業(如空汙費繳納、逕流廢水申辦、土地鑑界)、假設工程、現地收方測量、剩餘土石方申報等作業。
61	110DN00002	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	第四救災救護大隊大肚分隊遷建工程	64,209	57	60	3	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 1.依工程進度施工中。 2.本月進行基礎及 1 樓結構工程。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
62	111AE00054	經發局/市場管理科/市場管理科第一股	高美濕地景觀餐飲建築興建工程委託設計監造技術服務	10,237	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 備標中。
63	111DF00146	建設局/建築工程管理科/	臺中市太平區第一花園公墓新建第三座納骨塔工程	292,076	5	10	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、本案於 111 年 7 月 6 日召開細部設計審查會議，會議結論請事務所於 111 年 7 月 28 日前提送修正書圖，並由業務單位辦理後續確認及簽核作業，事務所已於 111 年 7 月 28 日提送修正書圖，已於 111 年 8 月 18 日核定，設計單位已於 8 月 22 日提送核定版，刻簽辦招標作業中。 2、另於 111 年 8 月 1 日召開採購工作審查小組會議，依會議建議採最有利標辦理，並已簽報府層核准採購招決標原則及水電氣合併招標事宜。
64	111DF00217	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市北屯區第 28 公墓新建納骨塔工程	754,224	5	10	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案水保工程部分已於 8 月 8 日上網公告、111 年 8 月 23 日流標(無廠商投標)，刻正簽辦呈核第二次及以後上網招標中。
65	111DF00220	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市東勢區第一公墓納骨塔新建工程	325,300	5	10	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 (1) 基本設已於 111 年 6 月 29 日核定，並於 111 年 8 月 9 日召開第一次細部設計預算書圖審查會議，決議請設計單位於 111 年 9 月 6 日前提送修正後書圖，並排定於 111 年 9 月 13 日召開第二次細部設計審查會議。 (2) 事務所已於 111 年 5 月 31 日向都發局申辦南工區雜項執照及北工區建照執照(雜併建)，已於 111 年 7 月 14 日辦理第一次加強山坡地雜項執照審查，會議結論為修正後通過。 (3) 依據建設局 111 年 8 月 3 日簽見，本案先行辦理南工區雜項工程發包，另查南工區雜項執照尚未取得，業於 111 年 8 月 19 日簽奉上級機關同意於未取得雜項執照前先行辦理發包，南工區已於 111 年 8 月 23 日公告上網招標，預計 111 年 9 月 5 日開標。
66	111DF00251	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市巨蛋體育館興建工程	6,490,000	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 111 年 8 月 2 日重行上網招標，預計 111 年 9 月 1 日開

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
								標。
67	111DG00028	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區敦化公園地下停車場新建工程	376,000	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 專管單位之規劃與可行性評估報告書已於 8/30 提交，將於 9 月中旬辦理召開審查會議。
68	111DH00001	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區練武段社會住宅興建計畫(統包工程)	2,249,940	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.預定管考進度:0%。 2.實際管考進度(已完成):0%。 預計 111 年 10 月 15 日啟動簽辦招標文件
69	111DN00001	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	第二救災救護大隊石岡分隊遷建工程	71,910	20	25	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 8 月 11 日召開第二次審查會審查通過，並於 8 月 18 日核定「細部設計圖說」及「工程預算書」，建築師刻正申請建照執照中。

(七)環保工程

進 度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	解除列管件數	合計
小 計	1 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	110DD01024	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程(2)-建成路及	279,439	60	68	8	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數)

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
			國光路等鄰近區域					（1） 推進工程：751m （2） 明挖工程：17,843m （3） 接管戶數： 4036 戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) （1） 推進工程：10m （2） 明挖工程：45m （3） 接管戶數： 0 戶

(八)景觀及綠化工程

進 度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	解除列管件數	合計
小 計	9 件(90.00%)	1 件(10.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	10 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	109DF00227	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	臺中市太平區公 5 公園開闢工程	53,830	95	94	-1	流廢標次數：1 次 期程修改次數：2 次 1.裂縫修補 3 人 2.草坪雜草清除 2 人 3 草坪補植 4 人 4.碎石清除 2 人 5.噴灌系統測試查修 2 人
2	110DE01023	運動局/運動設施科/	臺中市水湳陽光籃排球場興建工程	65,000	57	61	4	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 本案業於 111 年 7 月 1 日開工，目前施工中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
3	110DF00313	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	魅力東光綠廊悠遊計畫工程	65,000	65	71	6	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 施工中
4	110DH00008	都發局/都市設計工程科/都市設計工程科第一股	110 年度臺中市城南之心計畫工程(第一期)	75,000	67	67	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 國光國小砌石墻及門柱打除施作，東峰國中大門刷毛地坪及圍籬施作，大智公園砌石墻及界石施作
5	111AF00050	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市 111 年度亮點型公園綠美化維護工作-后里環保公園	14,703	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約履約中
6	111AF00058	建設局/養護工程處/市六區工程隊	臺中市 111 年度行道樹、園道、綠地綠美化維護勞務採購-南區	12,356	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
7	111AF00063	建設局/養護工程處/海線工程隊	臺中市 111 年度行道樹、綠地綠美化維護勞務採購-沙鹿區、梧棲區	10,250	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 執行中
8	111AJ00001	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第三股	111 年度臺中市觀光遊憩區及自行車道環境清潔維護及綠美化工作	10,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理第三次派工(7~9 月)環境清潔維護工作中及第二次派工結算
9	111DF00113	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	臺中市梅川周邊人行道改善工程(第一期)	68,110	66	67	1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.園道段及水岸段施作中。 2.簽奉准展延工期 22 日曆天暨修正施工進度網圖(P11110028314)，調整後預定進度:27.65%，實際進度:31.01%。
10	111DF00253	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市后里森林公園、漁寮運動公園共融遊戲場及景觀環境等設施改善統包工程	58,237	25	25	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 於 111/8/12 訂約完成,預計 9/4 辦理魚寮運動公園兒童遊戲場工作坊;9/23 后里森林公園專家學者腦力激盪工作坊

(九)觀光遊憩工程

進 度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	解除列管件數	合計
小 計	7 件(87.50%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件(12.50%)	0 件(0.00%)	8 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	108DF00286	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市海洋生態館基本營運設施興建工程	301,052	76	76	0	流廢標次數：6 次 期程修改次數：1 次 A 棟機房屋頂版養護、照明配管拉線、戶外海淡水管路施工、3F 輕隔間木作施作、4F 空調工程施作、2F 結構補強防火漆塗裝
2	109DQ00010	文化局/文化資產處/資產修復課	臺中市定古蹟潭子農會穀倉修復暨再利用工程案(含監造及工作報告書)	170,000	75	76	1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 截至 111 年 8 月 31 日預定進度 51.39%、實際進度 51.78%，目前施作工項為：1.工地拆除，牆面水泥粉刷浮凸拆除 2.原有磚床束粉刷 3.砌紅磚，2B 清水磚新砌 4.中底塗新做 5.新做台檜雨淋板(含骨架及壓條)，表面碳化 6.金屬製品，牆面不銹鋼網補強 7.A 區太子樓六層壓帶新做 8.B 區三樓八層壓帶新做 9.太子樓交接處銅禦水板新做 10.銅披水板新做 11.二皮乾式油毛氈防水層新做 12.紅銅瓦新做 13.文化瓦型水泥瓦(簷瓦)新做 14.丸八(水泥瓦)新做 15.正脊瓦回鋪，含透氣百葉修補 16.木料刷塗抗紫外線護木油表面木材專用(顏色另訂)17.門窗工程。
3	110AJ00032	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第三股	臺中市探索遊程行銷推廣活動	19,700	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.於 10/29 上網公告，11/16 開標，11/19 辦理評選會議，12/1 議價決標，得標廠商為共享行銷有限公司。 2.於 12/1 召開第一次工作會議，12/2 與資訊中心召開系統建置協調會議，12/21 召開第二次工作會議、1/6 召開第三次工作會議、1/20 召開第四次工作會議、3/1 召開第五次工作會議、3/25 召開第六次工作會議、6/2 召開第七次工作會議、8/19 召開第八次工作會議。 3.於 12/23 辦理旅宿業者合作說明

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
								會、1/12 辦理活動記者會。5.於 1/17 開放上網登錄、1/26 進行第一波抽籤活動。6.第一波住宿抵用券自 2/6 起開放兌領、轉讓及使用。7.於 3/3 第一次契約變更議價決標、6/17 第二次契約變更換文辦理。8.於 4/18 至 5/2 開放第二波登錄、5/3 公開進行第二波抽籤暨第一次瘋狂抽抽樂。9.第二波住宿抵用券自 5/8 至 8/31 開放兌領、轉讓及使用。
4	110DF00266	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市中央公園遊客服務中心優化統包工程	61,356	30	78	48	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 持續辦理設計作業中，本案屬統包工程，已核定部分已於 111 年 6 月 2 日開工。目前施工項目（一樓大廳室內裝修工程及木作工程、水湳空軍一號設施組裝工程）
5	110DQ00006	文化局/文化資產處/資產修復課	考古遺址出土遺物典存庫房修復及再利用工程及空間建置(9 號棟倉庫)案	50,000	55	40	-15	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1.本案於 110 年 12 月 21 日辦理評選 12 月 24 日辦理議價 111 年 1 月 28 日辦理工程簽約事宜，2 月 15 日召開開工前協調會，限期監造計畫書於 3 月 9 日提送機關，並於 3 月 18 日辦理審查，修正文件限期 4 月 6 日提送，機關於 4 月 22 日核定。 2.廠商 5 月 19 日提送 3 大計畫書審查，機關於 6 月 15 日同意核定，6 月 30 日工程開工。 3.截至 8 月 31 日止，預定進度 3.85%實際進度 3.87%
6	111AJ00006	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第三股	2022 臺中國際舞蹈嘉年華	15,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 1.活動 CF 已於 8/24 拍攝。 2.本案產業合作遊程，自 8/1 起開賣，已於 8/12 日達 200 人報名支 KPI，旅行社將繼續販售遊程產品 3.活動記者會訂於 9/8 辦理，主持人為詹鏝鏝。
7	111AJ00021	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第三股	2022 臺中國際花毯節策展委託專業服務案	18,000	20	35	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 8/12 標案上網公告，8/30 開標，9/2 辦理評選。
8	111DQ00007	文化局/文化資產處/資產修復課	臺中市市定古蹟大甲瑞蓮堂梁宅修復及再利用工程案	133,000	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案目前擬辦招標文件，監造工作報告書於 111 年 5 月 16 日辦理評選，6 月 10 日辦理議價事宜，目前辦理製約。工程案於 111 年 6 月 24 日上網公開閱覽，7 月 18 日截標，7 月 19 日開標，計 1 家投標，本次開標結果其家數未達 3 家

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
								流標，預計 7 月 22 日上網辦理第 2 次招標公告，預定 7 月 28 日截標，7 月 29 日開標，共計 2 家投標，8 月 9 日辦理評選事宜，本案評選結果由盛田營造有限公司承攬，已於 111 年 8 月 25 日辦理決標紀錄，目前辦理簽約事宜。

(十)重劃工程區段徵收工程

進 度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	解除列管件數	合計
小 計	11 件(91.67%)	1 件(8.33%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	12 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	100AF00004	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	26,140	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 一、安置土地分配成果已於 104 年 5 月 22 日完成公告作業。 二、準備抵價地分配作業，已於 104 年 6 月 27 日於北新國中舉行配地說明會。 三、抵價地抽籤作業已於 104 年 8 月 5 日於北屯區仁美國小舉行。 四、於 8 月 17 日至 21 日假仁美國小辦理配地作業，共完成 155 分配戶。 五、抵價地第二次協調合併抽籤作業已於 104 年 8 月 29 日於北屯區葳格高中舉行。 六、抵價地第二次抽籤暨配地作業已於 104 年 9 月 16、17 日於北屯區葳格高中辦理完畢。 七、本區抵價地分配已辦理公告，期間自 104 年 10 月 5 日公告至 104 年 11 月 4 日 八、本區抵價地分配公告已於 104 年 11 月 4 日公告完成，

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
								並於 104 年 11 月 23 日至 27 日在北屯區公所辦理發狀。 九、106 年 8 月 10、11 及 15、16 日辦理第 1、2 工區抵價地點交作業。 十、106 年 11 月 17 日及 11 月 29 日辦理抵價地第 2、3 次點交作業。 十一、110 年 7 月配合工程進度辦理街廓檢測及原位置保留戶點交作業。 十二、111 年 8 月配合政策辦理配餘地標售前置作業。
2	100AR00002	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市烏日(前竹地區)區段徵收案地上物查估、地籍整理籍土地分配等作業委託專業服務案	32,232	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 本案建築改良物自動拆遷期限：108 年 8 月 31 日前，公共工程第一標(安置街廓、臨時中繼宅)於 109 年 7 月 1 日開工，第二標及第四標合併工程於 110 年 2 月 17 日開工，第三標於 110 年 2 月 22 日開工。後續辦理地籍測量實施計畫執行、都市計畫個案變更及抵價地抽籤分配規劃等事宜。
3	100AR00003	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市水湳機場原址北側、南側區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	51,500	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：4 次 1.111.8.4 經貿段 15 及 28 地號等 2 筆土地(會展西側展館用地)點交予經發局。 2.111.8.5 水湳環境維護及修復工作（開口契約）第 4 次派工-與廠商事前勘查。 3.111.8.9 生態段 78 地號第 2 次抵價地點交作業。 4.111.8.17「中央公園水漾計畫-滯洪池生態景觀營造」初步規劃會議。 5.111.8.26 各開發區 112 年公告土地現值調整會議。 6.更新專區網頁。
4	107DR00009	地政局/工程管理科/	臺中市第 15 期市地重劃工程	191,820	89	90	1	流廢標次數：2 次 期程修改次數：2 次 1、大公一工區污水工程、道路工程 2、公兒十四工區建築工程 3、廣十工區封路改道作業
5	108DR00012	地政局/工程管理科/	臺中市第 13 期市地重劃區環中路西側拓寬 20M 工程	184,667	95	95	0	流廢標次數：5 次 期程修改次數：2 次 1.工務所地坪打除作業。 2.類地毯草種植。 3.標線、油漆繪製及反光板施作。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
6	108DR00014	地政局/工程管理科/	臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第一標	351,660	100	98	-2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 施工廠商 111 年 8 月 25 日提送修正後末期請款及結案資料。
7	108DR00015	地政局/工程管理科/	臺中市第 13 期市地重劃工程整合標	857,437	68	71	3	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 20 米細園道兩側水溝鋼筋綁紮、3 條 8 米巷道路燈安裝及草皮舖設。
8	109DR00002	地政局/工程管理科/	臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第三標	1,111,077	69	71	2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 (一)5"§PVCX2 管+4"§PVCX4 管+3"§PVCX5 管 纜線管路埋設查驗。 (二)滯洪池第 4-3 區頂版、梁施作。 (三)15M-(24)纜線管路。
9	109DR00003	地政局/工程管理科/	臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第二標及第四標合併工程	3,283,286	63	63	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 支管洞道開挖
10	110AR00032	地政局/工程管理科/	「臺中市烏日九德地區區段徵收工程」委託專案管理技術服務	26,543	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 工程規劃前置作業審查。
11	111AF00024	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	111 年度臺中市捷運文心北屯線機場及車站區段徵收區道路及附屬設施改善工程	10,480	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 施工中
12	111BR00001	地政局/工程管理科/	臺中市烏日九德地區區段徵收工程委託規劃設計及監造技術服務案	56,482	20	20	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 111 年 8 月 19 日簽約。

(十一)災修工程：本月無案件

(十二)其他(財務及勞務採購案用)

進 度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	解除列管件數	合計
小 計	231 件(93.90%)	1 件(0.41%)	0 件(0.00%)	1 件(0.41%)	13 件(5.28%)	246 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	101AF00047	建設局/建築工程管理科/	水湳國際會展中心新建工程委託專案管理技術服務案	75,111	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案工程業於 108 年 3 月 20 日開工，廠商(專管單位)業依契約規定指派專責相關人員進駐現場執行履約作業中。
2	104AE00024	經發局/工業科/工業科第四股	臺中市工業園區整體發展計畫委託專案管理服務案	27,430	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 1.廠商依約於 111 年 8 月 10 日提報 111 年 7 月份工作月報至本局備查，本局於 111 年 8 月 16 日備查。
3	104AF00093	建設局/新建工程處/土木工程科	華南路以東銜接特三號道路之委託水土保持計畫暨環境影響評估	10,300	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
4	105AE00044	經發局/工業科/工業科第四股	105 年臺中市精密機械科技創新園區二期標準廠房新建工程委託專案管理	15,007	100	95	-5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 待承租廠商匯款後賡續辦理簽約公證及點交事宜，完成後進行標案付款作業。
5	105AG00040	交通局/交通規劃科/	大臺中地區捷運路網檢討規劃暨臺中捷運系統初期路網可行性研究	12,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 1、110 年 4 月 9 日提報可行性研究至交通部。 2、110 年 6 月 1 日交通部提供書面審查意見，已依各部會審查意見修正，並於 8 月 9 日提報交通部審查。 3、110 年 11 月 9 日已配合鐵道局完成現地勘查、110 年 12 月 15 日交通部召開初審會議。 4、111 年 4 月 1 日提報修正報告予交通部續審，持續追蹤交通部審查結果。
6	106AG00047	交通局/交通規劃科/交通規劃科第一股	水湳轉運中心新建工程委託設計技術服務（含後續擴充條款）	79,067	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：4 次 111 年 6 月 8 日新建工程辦理第六次招標，並於 111 年 7 月 1 日公告決標，並已簽約完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
								111 年 8 月 19 日經建築中心通知核定候選智慧建築證書，接續辦理結算驗收。
7	106AG00052	交通局/交通規劃科/交通規劃科第一股	臺中輕軌捷運系統第二期路網可行性研究	15,800	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 可行性研究報告已於 111 年 6 月 20 日函報交通部審查，交通部書審中。
8	106AH00031	都發局/城鄉計畫科/	變更臺中市都市計畫(舊有市區及一至五期市地重劃地區)細部計畫(第三次通盤檢討)案	13,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：3 次 1、 都市計畫書圖重製疑義研商：共召開 18 場次重製疑義研商會議(107 年 12 月 14 日、108 年 1 月 29 日、108 年 2 月 25 日、108 年 3 月 11 日、108 年 3 月 18 日、108 年 3 月 22 日、108 年 4 月 1 日、108 年 4 月 15 日、108 年 4 月 24 日、108 年 5 月 3 日、108 年 5 月 15 日、108 年 5 月 30 日、108 年 6 月 6 日、108 年 6 月 13 日、108 年 8 月 8 日、108 年 9 月 18 日、108 年 12 月 26 日、109 年 5 月 14 日)。 2、 規劃階段：109 年 7 月 29 日召開期中報告書審查會議暨第 7 次工作會議、110 年 6 月 15 日第 8 次工作會議、109 年 7 月 24 日提供通檢草案書圖、109 年 8 月 7 日草案第 1 次研商會、109 年 8 月 13 日草案第 2 次研商會、109 年 9 月 3 日草案第 3 次研商會、109 年 10 月 15 日草案確認會議、110 年 8 月 9 日第 9 次工作會議。 3、 公展階段：廠商 109 年 11 月 4 日檢送公展計畫書、圖、宣傳單；109 年 12 月 23 日公開展覽(辦理 7 場說明會：110 年 1 月 6 日西屯區、北屯區；110 年 1 月 7 日西區；110 年 1 月 8 日東區、北區；110 年 1 月 13 日南區、南屯區)。 4、 審議階段：110 年 3 月 26 日召開專案小組第 1 次會議、110 年 4 月 15 日召開專案小組第 2 次會議、110 年 5 月 13 日召開專案小組第 3 次會議、110 年 7 月 9 日召開專案小組第 4 次會議、110 年 10 月 6 日召開專案小組第 5 次會議、110 年 12 月 9 日召開專案小組第 6 次會議、111 年 3 月 7 日召開專案小組第 7 次會議、111 年 3 月 21 日召開專案小組第 8 次會議、111 年 5 月 5 日召開人 16 研商會議、111/6/23 向秘書長面報(規劃單位刻研提變更方案，將再向秘書長面報)、111/8/12 規劃單位研提修正方案(刻確認方案內容)。
9	106AH00053	都發局/住宅發展工程處/住宅	106 年度臺中市社會住宅包租代管試辦計畫	216,432	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
		企劃科						兩家業者媒合累計共計媒合 1,163 件(包租包管 35 件、代租代管 1128 件)，依契約規定辦理包租包管與代租代管的各項租賃服務與請款作業。第一期計畫變更契約履約期限已於 108 年 4 月 11 日簽准。媒合期已於 108 年 8 月 31 日截止，管理期三年預計辦理至 111 年 8 月 31 日止。
10	106AR00022	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市烏日（九德地區）區段徵收委託地籍整理及土地分配專業服務案	15,270	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理區段徵收計畫書報核相關事宜。
11	107AD00071	教育局/幼兒教育科/幼兒教育科第二股	臺中市政府教育局委託辦理 107 學年度新設非營利幼兒園	114,142	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案 107 學年度第 2 學期到園檢查作業業於 108 年 4 月 16 日及 24 日辦理完竣，107 學年度第 2 學期第 2 期政府分攤之學費差額業於 4 月 15 日前辦理撥付，並業完成 107 學年度家長滿意度調查，另業配合中央少子女化政策計畫之配套措施進行契約變更事宜，並業辦理 108 學年度第 1 學期第 1 期及第 2 期學費差額預撥事宜完竣，業於 108 年 10 月 5 日完成 107 學年度分期驗收作業，業於 108 年 11 月 21 日，25 日，28 日完成績效考評作業。考評結果達 90 分以上者，該園得以申請績效獎金，業於 109 年 2 月完成績效獎金撥款。108 第 2 學期到園檢查業於 109 年 4 月 21、23 日辦理完竣。108 學年度績效考評作業訂於 108 年 6 月 8 日、10 日及 29 日，108 學年度績效考評業已辦理完竣，各園考評結果均達 90 分以上，得以申請績效獎金。業於 109 年 9 月 26、28 日完成 108 學年度驗收作業。109 學年度第 1 學期到園檢查作業業於 109 年 11 月 9 日、10 日及 11 日辦理完竣。109 學年度第 2 學期到園檢查作業業於 110 年 4 月 13 日、15 日及 16 日辦理完竣。109 學年度績效考評作業訂於 110 年 6 月 22 日至 25 日，109 學年度績效考評業已辦理完竣。業於 110 年 12 月 15 日完成 109 學年度驗收作業。110 學年度績效考評業已於 111 年 6 月辦理完竣。
12	107AD00097	教育局/市立高中職/臺中一中	臺中一中照明改善節能績效保證專案採購	10,500	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
13	107AD01027	水利局/水利規劃科/	臺中市龍井區雨水下水道系統檢討規劃委託技	10,400	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
			術服務					已辦理完成。
14	107AD01029	水利局/污水設施科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程委託專案管理服務（含試運轉）	75,917	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.本案第四工區地方說明會已於 111 年 8 月 20 日辦理完成。 2.細部設計第 2-1 批預計於 111 年 8 月 30 日召開委員意見修正後確認。 3.刻正辦理河川用地申請事宜。
15	107AD01034	水利局/水利規劃科/	臺中市沙鹿區及梧棲區雨水下水道系統檢討規劃委託技術服務	16,000	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 已辦理完成。
16	107AE00057	經發局/工業科/工業科第四股	擴大神岡都市計畫產業園區委託申請設置案	42,300	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.111 年 8 月 9 日廠商提送 111 年 7 月份工作月報，並於 111 年 8 月 10 日經本局備查。 2.111 年 8 月 2 日國產署辦理活動斷層地質調查鑽探 H-20 孔位現勘，並於 8 月 16 日檢送「國有非公用土地提供設置點狀、線狀公用設施使用契約書」供本局用印，本局於 8 月 26 日用印後函復。 3.111 年 8 月 5 日建設局函復活動斷層地質調查作業需提供施工計畫書及公園綠地園道借用切結書，廠商於 8 月 19 日提供，本局於 8 月 26 日函轉建設局。 4.111 年 8 月 22 日水資局來函原則同意用水計畫書，本局於 8 月 26 日函請廠商做最後修正後提送用水計畫書定稿本。
17	107AH00027	都發局/城鄉計畫科/	臺中市太平地區都市計畫通盤檢討規劃案	17,500	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 1、 計畫討論：109 年 1 月 31 日召開第 2 次工作會議、109 年 2 月 25 日召開第 3 次工作會議、109 年 4 月 9 日召開第 4 次工作會議、109 年 12 月 2 日召開第 5 次工作會議、110 年 4 月 19 日召開第 6 次工作會議、110 年 7 月 28 日向局長報告執行情形、110 年 8 月 26 日向秘書長報告初步草案方向。 2、 都市計畫書圖重製疑義研商：109 年 3 月 16 日討論重製疑義、109 年 5 月 20 日召開第 1 次重製疑義研商會議、

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
								109 年 7 月 29 日討論重製疑義、109 年 8 月 4 日召開第 2 次重製疑義研商會議、109 年 9 月 10 日召開第 3 次重製疑義研商會議、109 年 10 月 14 日召開第 4 次重製疑義研商會議、109 年 11 月 18 日召開第 5 次重製疑義研商會議、110 年 1 月 21 日召開第 6 次重製疑義研商會議、110 年 4 月 21 日召開第 7 次重製疑義研商會議、110 年 5 月 17 日召開第 8 次重製疑義研商會議、110 年 7 月 8 日召開第 9 次重製疑義研商會議(書面審查)。 3、 規劃階段：108 年 02 月 13 日太平細部計畫公告徵求意見座談會、109 年 6 月 29 日太平主要計畫公告徵求意見座談會、109 年 12 月 15 日公設確認機關協調會議、110 年 5 月 12 日草案研商會議、110 年 7 月 1 日第 2 次草案研商會議、110 年 9 月 24 日函請相關單位針對草案內容提供意見、111 年 1 月 25 日召開草案確認會議、111/6/15 市民大道南段高壓電塔位址，簽奉黃副市長指示，請都發局邀集交通、建設、地政等局確定方案之可行性及應注意事項再簽陳核定。(111/7/6 局長指示請謝副局長督導召集)、111/7/18 函請規劃單位修正草案內容、研議市民大道南段土地規劃、111/7/29 規劃單位提交修正草案、111/08/16 提送修正草案(修正版)、111/09/02 簽核市民大道開發方式。
18	107AR00021	地政局/工程管理科/	臺中市第 13 期市地重劃區內施工監看與搶救發掘計畫	56,680	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 1.整合標施工監看持續監看中。
19	107BG00003	交通局/公捷處/運輸工程科	臺中捷運藍線綜合規劃(含環境影響評估)暨捷運設施用地土地使用變更	75,026	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.綜合規劃報告書，於 111 年 8 月 24 日檢送補充說明及審查意見及回覆對照表予交通部鐵道局續審。 2.環境影響說明書，於 111 年 8 月 8 日提送修正後環境影響說明書至環保署環境影響評估審查委員會續審。
20	108AD00049	教育局/幼兒教育科/幼兒教育科第二股	臺中市政府教育局委託辦理 108 學年度臺中市新設非營利幼兒園	155,694	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案業於 108 年 3 月 15 日辦理評選作業完成，並於 108 年 4 月 15 日辦理議約決標事宜，業完成與優勝廠商簽約與用印事宜，業於 108 年 8 月 1 日前完成設立作業事宜並順利開辦，經國教署於 108 年 8 月 20 日核定 108 學年度新設非營利幼兒園學費差額，業辦理 108 學年度第 1 學期第 1 期及第

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
								2 期學費差額預撥事宜，並於 10 月完成 108-1 到園檢查作業。預計於 109 年 4 月 21、23 日辦理 108-2 到園檢查作業。108-2 到園檢查業於 109 年 4 月 21、23 日辦理完竣。108 學年度績效考評作業訂於 108 年 6 月 8 日、10 日及 30 日，108 學年度績效考評業已辦理完竣，各園考評結果均達 90 分以上，得以申請績效獎金。業於 109 年 9 月 26、28 日完成 108 學年度驗收作業。109 學年度第 1 學期到園檢查作業業於 109 年 11 月 9 日、10 日及 11 日辦理完竣。109 學年度第 2 學期到園檢查作業業於 110 年 4 月 13 日、15 日及 16 日辦理完竣。109 學年度績效考評作業訂於 110 年 6 月 22 日至 25 日，109 學年度績效考評業已辦理完竣。業於 110 年 12 月 15 日完成 109 學年度驗收作業。110 學年度績效考評業已於 111 年 6 月辦理完竣。
21	108AD00181	教育局/幼兒教育科/幼兒教育科第二股	臺中市政府教育局委託辦理 109 學年度臺中市新設非營利幼兒園	600,155	55	55	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 本標案於 108 年 11 月 19 日公告招標，11 月 29 日修正招標文件，於 108 年 12 月 13 日結標，12 月 16 日開標，109 年 1 月 8 日及 10 日召開評審委員會，109 年 1 月 16 日奉准評選結果，1 月 21 日議約(價)、1 月 30 日發布決標公告及第 2 次招標公告，2 月 13 日召開評審委員會，2 月 19 日奉准評選結果，3 月 5 日議價(約)完竣，5 月 8 日簽訂契約，8 月 1 日開學。109 學年度第 1 學期到園檢查作業業於 109 年 11 月 9 日、10 日及 11 日辦理完竣。109 學年度第 2 學期到園檢查作業業於 110 年 4 月 13 日、15 日及 16 日辦理完竣。109 學年度績效考評作業訂於 110 年 6 月 22 日至 25 日，109 學年度績效考評業已辦理完竣。業於 110 年 12 月 15 日完成 109 學年度驗收作業。110 學年度績效考評業已於 111 年 6 月辦理完竣。
22	108AD01034	水利局/污水營運科/	臺中市福田水資源回收中心委託代操作維護管理工作	77,809	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 回饋設施空間暨綠美化改善配合大里區污水下水道系統主次幹管及揚水站工程辦理中。
23	108AE00051	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市精密機械科技創新園區三期申請設置計畫	48,460	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商於 111 年 8 月 5 日依規檢送 111 年 7 月份工作月報，本局 111 年 8 月 9 日存供備查。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
24	108AF00099	建設局/新建工程處/土木工程科	牛埔橋改建工程委託設計監造技術服務案	14,290	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 監造作業
25	108AG00013	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區舊社等三件停車場立體化興建工程委託專案管理服務	16,380	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 東榮案已於 111 年 5 月 31 日申報竣工，111 年 7 月 22 日驗收，8 月 26 日驗收合格。 另二案停車場主體工程刻正施做中，並持續於各案列管工程執行進度。
26	108AG00018	交通局/公捷處/工程管理科	臺中捷運綠線土地開發招商總顧問委託專業服務案	16,600	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 廠商於 111.8.31 應機關要求辦理 111 年 8 月份工作會議。
27	108AH00041	都發局/綜合企劃科/	臺中市潭子、大雅、神岡區都市計畫通盤檢討整體規劃案	12,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 111 年 8 月 8 日召開專案小組第 2 次會議，111 年 8 月 22 日函發會議紀錄。
28	108AH00043	都發局/城鄉計畫科/	中部科學工業園區台中基地附近特定區計畫通盤檢討規劃案	12,000	70	85	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 (1)108 年 5 月 30 日簽約。 (2)108 年 6 月 6 日檢送工作計畫書，108 年 7 月 11 日召開審查會議。 (3)109 年 4 月 23 日完成地形測量驗收，109 年 5 月 28 日、109 年 6 月 18 日、109 年 7 月 7 日、109 年 8 月 13 日、109 年 8 月 31 日、109 年 11 月 12 日共召開 6 次重製疑義研商會議。 (4)110 年 1 月 22 日提送期中報告書，110 年 1 月 28、29 日召開機關研商會議，110 年 3 月 10 日召開期中審查會議。 (5)110 年 6 月 17 日提送期末報告，110 年 7 月 29 日召開期末審查會議。 (6)110 年 9 月 23 日、110 年 10 月 4 日、110 年 11 月 16 日、111 年 5 月 19 日共召開 4 次變更草案確認研商會議。 (7)110 年 7 月 12 日面報局長，110 年 8 月 26 日面報秘書長，110 年 11 月 15 日奉局長指示，俟向市長報告後辦理公展，預計 111 年辦理公展。 (8)預計 111 年 8 月向局長面報公展前變更草案。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
29	108AH00050	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區國安段1期社會住宅興建工程委託專案管理（含監造）技術服務案	77,209	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.111年8月4日召開「高風險作業執行成效檢討會」。 2.111年8月31日申請第1期監造服務價金。
30	108AH00056	都發局/住宅發展工程處/住宅企劃科	臺中市社會住宅包租代管第二期計畫	151,524	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本市第二期包租代管截至111年8月共計媒合1364件
31	108AH00059	運動局/運動產業科/	臺中市巨蛋體育館興建工程委託專案管理技術服務	128,500	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.第149次專業技術協調會議。 2.函轉「臺中市巨蛋體育館興建工程」細設階段文中小6用地實驗小學細部設計報告書至教育局。
32	108AH00062	都發局/城鄉計畫科/	臺中國際機場園區規劃案	14,600	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 1.111/1/19召開規劃構想工作坊,2/25檢送會議紀錄。 2.111/3/24召開第2次工作會議，依結論先辦竣規劃成果工作坊再行召開期末審查。 3.111/4月起COVID-19疫情升溫暫緩辦理規劃成果工作坊。 4.111/6/13交通局民航局召開臺中機場陽西區建設綜合規劃期中審查，函轉審查請規劃單位納入參考。 5.111/6/27規劃單位來函建請本局先召開期末審查，將簽請鈞長確認後續行。 6.111/7/29機場數值地形測量現地抽驗。 7.111/8/10向秘書長報告期末事宜。 8.111/8/29學會函知數值地形測量驗收合格並交付驗收報告。 9.111/8/30期末審查奉君長核可，刻確認會議日期。
33	108AP00120	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	大肚掩埋場興辦事業計畫、水土保持計畫及開發計畫等專業服務	11,000	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 1.本案於108年8月30日決標，9月11日訂約。 2.水土保持規劃書已於11月核定。 3.興辦事業計畫於3月核定。 4.水土保持計畫書已於10月份核定 5.刻正由都發局審辦開發計畫(都發局於2月10日召開都委委員簡報會議)。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
								6.都發局於3月3日函文會議紀錄予本局，已請廠商依委員意見修正開發計畫。 7.4月26日函文都發局層轉內政部，會商中央主管機關同意辦理興辦。 8.5月10日函文內政部會商中央目的事業主管機關同意興辦。 9.6月份補正會商資料(營林解編影響說明、水保影響說明) 8.廠商提送(0720)開發計畫(使用分區變更)修正本。 9.本局函送(7/27)開發計畫(使用分區變更)修正本予都發局審查。 10.內部來文-會商中央主管機關同意大肚掩埋場開發興辦。 11.契約執行中。
34	108AR00033	地政局/土地編定科/	「臺中市國土功能分區分類及使用地劃設作業」委託技術服務案	12,900	70	85	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 111年8月9日發文核備期末報告，公展法定作業前置作業。
35	109A719010	大里公所/秘書室/	大里區聯合行政中心興建工程委託設計監造技術服務	47,575	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 全案因奉核辦理聯合開發之可行性評估已奉准調整期程。 本所訂於9/12召開修正期中報告審查會
36	109AG00022	交通局/停管處/停車管理課	109年度臺中市政府公有停車場停車費用委託金融、電信業者代扣款作業案	15,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約日自109年10月1日起至112年03月31日止，採按月付款，經查111年7月份金融電信代收案，代扣筆數277,749筆，廠商代收停車費11,963,147元，支付廠商代收手續費888,797元。
37	109AG00040	交通局/交通工程科/	iBike倍增計畫	515,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 持續辦理站點建置。
38	109AH00025	都發局/都市更新工程科/	臺中大車站計畫－原建國市場及附近地區都市更新事業招商計畫案	12,000	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商於8月4日完成補正，回覆意見轉請110年度都市更新總顧問提供意見，並已於8月17日提供，部分意見仍尚待釐清，業於111年8月24日函請廠商修正。
39	109AH00044	都發局/綜合企劃科/	「臺中市2050願景計畫推動平臺」委託技術	14,000	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
			服務案					採購階段： 109.08.04 辦理議價決標作業。 規劃階段： <工作計畫書> 109.09.30 審查修正後通過，109.10.13 函發紀錄， 109.11.04 同意修正後工作計畫書備查。 <期初報告書>(110.02.02 提交) 110.03.12 審查修正後通過，110.03.23 函發紀錄。 規劃單位 110.03.31 提交修正本，本局 110.04.09 同意備查。 <期中階段> 1.顧問團小組第 1 次會議(110.05.18)因疫情採書面方式收集意見。 2..110.07.01、110.7.23、110.07.27、110.07.30 召開顧問團小組第 2 至 5 次會議。 3..110.8.6 提交期中報告書，110.09.08 及 09.09 分別向局長及秘書長報告。 4.110.10.05 期中審查會議修正後通過，110.10.13 檢送紀錄， 5.110.10.28 廠商檢送修正本，110.11.05 同意備查。 <期末階段> 1.111.01.08-09 辦理臺中 2050 城市願景節。 2.111.3.25 召開 2050 府內推動小組都市空間發展組會議。 3.111.03.25 規劃單位檢送創意行銷及多元參與活動(第一次)企劃書 4.111.04.26 函復規劃單位創意行銷及多元參與活動(第一次)工作坊延後辦理。 5.111.05.03 規劃單位檢送期末報告書，俟 2050 府內推動小組討論結果修正後召開審查會議。 6.111 年 5 月 2050 府內推動小組會議召開計 4 場： 111.05.17 交通局、11105.19 經發局.、11105.24 建設局、111.05.26 水利局。 7.111.05.24 檢送國際論壇及成果展企劃書提請局長室排會。 111 年 5-7 月 2050 府內推動小組會議召開計 16 場。 9.111.7.19、20、25 都發研考新聞局會議、111.07.27 秘書長會議。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
								10.依111.8.18裁示2050願景計畫內容依府內推動小組討論成果滾動檢討修正後，俟內容完備後，再行召開期末審查會議，及辦理國際論壇及發表會。
40	109AH00049	都發局/城鄉計畫科/	臺中港特定區主要都市計畫通盤檢討規劃作業案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 111年6月27日發文函詢地政局關三回饋比例，111年7月1日地政局回復回饋比例說明，已提供廠商研析，預計9月8日及9月15日召開第6次及第7次工作會議。
41	109AP00063	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	臺中市文山焚化廠興建營運移轉委託專業服務	10,000	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 本案刻正執行中，已於109年3月26日核定工作執行計畫書、已於109年9月25日核定可行性評估報告書。
42	110AD00127	教育局/國民小學/烏日國小	烏日國小-電力系統改善暨冷氣裝設計畫—臺中市校園能源管理系統(EMS)委託建置案	254,505	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 驗收中
43	110AD01006	水利局/污水設施科/	110年臺中市水淨場(國光排水、筏子溪、軟埤仔溪)及截流設施暨周邊景觀維護管理工作	11,700	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
44	110AD01013	水利局/污水營運科/	臺中市福田水資源回收中心委託代操作維護管理工作(第一次後續擴充)	82,959	95	98	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 操作維護管理工作執行中
45	110AD01023	水利局/污水營運科/	「臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃區」既有污水下水道分支管網巡檢維護	10,000	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理請款作業
46	110AD01036	水利局/污水營運科/	臺中市新光水資源回收中心委託代操作維護管理工作	28,410	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 惠民實業股份有限公司已於8月3日開始履約，代操作維護管理中
47	110AD01040	水利局/污水設施科/	臺中市現地處理設施資訊管理平台建置(第二	13,000	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
			期)委託專業服務					1.辦理簽約相關事宜及第一次工作會議與需求訪談。 2.110/9/1 繳交工作計畫書，110/9/13 辦理第二次工作會議。 3.110/10/7 辦理工作計畫書審查會議，110/10/28 辦理第三次工作會議。 4.110/11/18 互動式導覽網頁討論會議，110/11 簽辦第一次契約變更，110/11 辦理第一期 20%付款。 5.110/12/13 第一次契約變更決標公告並已完成簽約等相關程序，110/12/24 辦理第四次工作會議，昕傳公司於 110/12/30 提送期中報告，預計於 110/2/18 辦理期中報告審查會。 6.111/1/26 召開第五次工作會議，已於 2/18 辦理期中審查會，其結論為原則通過，修正後需辦理工作會議確認是否完成修正。 7.111/3/11 召開第六次工作會議，會議結論修正後提送期中報告定稿版。 8.111/3/30 繳交期末報告。 9.111/4/22 召開第七次工作會議，預計於 111/5/6 召開期末報告審查會。 10.已於 111 年 5 月 6 日辦理期末報告審查會議。111/5/6 召開第八次工作會議，111/5/19 管理平台啟用前會議(第一次)。 11.昕傳公司已於 111 年 5 月 20 日提送期末報告(修正版)，已於 111 年 6 月 10 日函文昕傳公司核定期末報告及提交總結報告。 12.已支付第三期勞務款，111 年 7 月 5 日已提交總結報告，已於 8 月 29 日辦驗收作業。
48	110AD01044	水利局/污水設施科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程委託監造技術服務	75,506	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.本案第四工區地方說明會已於 111 年 8 月 20 日辦理完成。 2.刻正辦理申請河川公地申請事宜。 3.有關現場施工於第一工區環河路七段完成約 100m 管路埋設。 4.細部設計第二-1 批次審查會議已於 111 年 7 月 19 日召開，會議決議原則通過，後續預定於 111 年 8 月 30 日召開細部設計委員審查修正後確認。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
49	110AD01052	水利局/水利規劃防災科/	臺中市太平區(含中平及新光地區)雨水下水道系統檢討規劃委託技術服務	10,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 測量驗收。
50	110AE00024	經發局/市場管理科/市場管理科第二股	臺中市梧棲區第一公有零售市場基地(梧棲段3543 地號土地)承租案	17,237	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案業於 110 年 1 月 31 日前完成本年度付款。
51	110AE00025	經發局/市場管理科/市場管理科第二股	臺中市梧棲區第一公有零售市場基地(梧棲段3549 地號土地)承租案	10,383	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案業於 110 年 1 月 31 日前完成本年度付款。
52	110AE00027	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市神岡豐洲科技工業園區二期開發委託專案管理技術服務案	40,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本採購案已依據政府採購法第 48 條第 1 項第 1 款規定：「機關依本法規定辦理招標，除有下列情形之一不予開標決標外，有三家以上合格廠商投標，即應依招標文件所定時間開標決標：『一、變更或補充招標文件內容者。』」，辦理廢標，並於 110 年 4 月 28 日補充招標文件內容重行招標，已於 110 年 5 月 25 日開標，原定於 7 月 21 日召開評選會議，因疫情因素延期，已重新安排評選會議時間，並於 110 年 8 月 13 日完成評選。 現已於 110 年 9 月 2 日進行議價作業，並於 110 年 9 月 24 日簽約完成 。 依約於 110 年 10 月 13 日提送工作執行計畫書，10 月 8 日提送 9 月分工作月報，10 月 21 日提送第 2 次工作會議紀錄。 110/11/10 提送 10 月份工作報告，110/11/15 提送 110 年度第 2 次工作會議紀錄，110/11/30 提送 110 年度第 3 次工作會議紀錄。 110/12/13 提送 11 月份工作報告，10/12/27 提送第 4 次工作會議紀錄。 111/01/11 提送 12 月工作報告 、 111/01/18 111 年度第

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
								一次工作會議紀錄、111/01/19 提送整地排水計畫修正本至水利局 111/02/07 提送 1 月工作報告 、111/02/15 提送第二次工作會議紀錄、111/02/23 提送環評承諾事項表 111.03.07 提送開發計畫環境評估變更 、111.03.11 提送 2 月工作報告 、 111.03.31 提送第三次工作會議紀錄、111.05.09 提送第四次工作會議紀錄、111.05.10 提送 4 月工作報告、111.0610 提送第五次工作會議紀錄、111.06.10 提送 5 月工作報告、111.07.08 提送 6 月工作報告、111.08.09 提送第 8 次工作會議紀錄、111.08.09 提送 7 月工作報告
53	110AE00042	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市清水海風產業園區委託申請設置案	49,820	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.廠商於 111 年 8 月 8 日依規檢送 111 年 7 月份工作月報，本局 111 年 8 月 9 日存供備查。 2.111 年 8 月 23 日啟動地質鑽探與試驗作業(含地質安全評估報告)。
54	110AE00048	經發局/產業發展科/產業發展科第三股	弦線新經濟-軌道經濟數位行銷專案管理服務	14,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案已於 110 年 9 月 24 日完成評選作業，並於 110 年 10 月 28 日完成議價決標，12 月 20 日完成工作審查會議，並已於 111 年 4 月 1 日至 6 月 15 日舉辦首波活動捷運短片節，已於 8 月底啟動捷運百大店家購物活動。
55	110AE00050	經發局/產業發展科/產業發展科第三股	弦線新經濟-捷運及跨境基地場域空間規劃建置服務案	14,580	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 110 年 10 月 26 日辦理評選會議，11 月 4 日決標，於 111 年 1 月 20 日通過工作計畫書複審通過，並於 111 月 3 月 4 日辦理第一次分批驗收跨境基地直播空間，已於 111 年 8 月辦理捷運站 LCD 互動屏幕施工、預計 9 閱辦理 LED 螢幕施工。
56	110AE00056	經發局/工業科/工業科第四股	臺中市精密機械科技創新園區水資源智慧化整體計畫統包財物採購	20,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.8 月 9 日遠傳公司提交 7 月份月報，8 月 15 日本局備查。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
57	110AF00068	建設局/養護工程處/山線工程隊	110 年度臺中市道路景觀綠美化維護勞務採購-潭子、大雅、神岡、后里等轄區	11,543	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約履約中
58	110AF00113	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 111 年度區域型公園綠美化維護工作-英才公園等九座公園	17,408	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
59	110AF00116	建設局/新建工程處/用地科	110 年度臺中市道路橋樑公園廣場開闢工程測量及用地取得作業委託技術服務採購案	15,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案處於履約期間中，按照本科業務需求進行派工
60	110AG00007	交通局/停管處/停車管理課	110-113 年度租賃 PDA 開單設備案	17,207	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中，已辦理 7 月份付款作業。
61	110AG00010	交通局/停管處/停車管理課	110 至 112 年臺中市政府公有停車場停車費用委託代收案	161,205	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約日自 110 年 1 月 1 日起至 112 年 6 月 30 日止，採按月付款。111 年 7 月廠商代收停車繳費單計 827,972 件，代收停車費金額 35,020,147 元，代收手續費為 3,377,453 元，刻正辦理 7 月份手續費付款作業。
62	110AG00045	交通局/交通規劃科/交通規劃科第一股	水湳轉運中心新建工程委託專案管理服務（含後續擴充條款）	37,625	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已簽約完成，目前於開工前置作業中。
63	110AG00053	交通局/停管處/停車管理課	110 臺中市公有停車場開立停車繳費通知單勞務委外作業(第一區)	214,812	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.111 年 5 月開單時數勞務費於同年 6 月 29 日驗收完畢，勞務費已於 111 年 8 月 18 日撥付(應付金額計新臺幣 8,222,904 元整)。 2.111 年 6 月開單時數勞務費於同年 8 月 4 日驗收完畢，勞務費已於 111 年 8 月 22 日撥付(應付金額計新臺幣 9,406,333 元整)。 3.111 年 7 月勞務酬金刻正簽辦勞務驗收作業。
64	110AG00054	交通局/停管處/停車管理課	110 臺中市公有停車場開立停車繳費通知單勞務委外作業(第二區)	183,397	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.111 年 5 月開單時數勞務費於同年 7 月 18 日驗收完畢，

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
								勞務費已於 111 年 8 月 1 日撥付(應付金額計新臺幣 5,839,306 元)。 2.111 年 6 月勞務費已於 111 年 8 月 5 日驗收完畢，已於同年 8 月 18 撥付(應付金額計新臺幣 6,000,962 元)。 3.111 年 7 月勞務酬金刻正簽辦勞務驗收作業。
65	110AG00057	交通局/公捷處/智慧機電工程科	111 年度臺中市公車動態系統維運暨擴充計畫	10,300	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案廠商依契約規定於 8/10 檢送 7 月分工作月報，並於 8/16 核定備查。
66	110AG00060	交通局/交通規劃科/交通規劃科第一股	水湳轉運中心新建工程委託監造技術服務	81,024	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已簽約完成，目前於開工前置作業中。
67	110AG00064	交通局/交通行政科/	111 年度委託民間保全業者辦理拖吊場警衛勤務業務	12,447	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 111 年 7 月份請款案件已付款
68	110AH00004	都發局/秘書室/秘書室第二股	110 年度建管檔案數位化影像製作案	46,070	55	70	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.本案 4 月 1 日已上網公告招標，預計 5 月 6 日開標。2.本案已簽陳評審委員核可。3.本案已於 5 月 6 日開標，實機測試與評選委員會因疫情延後舉行。 4.8 月 5 日進行實機測試、8 月 27 日進行評選委員會評選。5.9 月 22 日完成議價與決標程序。6.10 月 6 日簽約，10 月 13 日開工，現持續辦理中。7.第一期履約期限為 1/10，惟部分履約項目應受疫情影響無法履約，承商提送展延期限本局已同意，將辦理第一期驗收。8.廠商依約履約中。9.2 月 8 日辦理第一期驗收，惟未通過，後於 2 月 24 日辦理複驗，複驗合格。9.3 月份廠商依約履約中。10.廠商已於 4 月 29 日提報第 2 期驗收，後續簽辦中。11.已於 5 月 25 日辦理驗收，惟有部分缺失，將進行複驗。12.經 6 月 22 日辦理複驗，缺失已改善，複驗合格。13.6、7、8 月份廠商依約履約中
69	110AH00015	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	110 年住宅法相關申請案件勞務服務委託案	19,500	55	100	45	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
70	110AH00030	都發局/城鄉計畫科/城鄉計畫科第二股	新庄子蔗廍地區都市計畫規劃案	23,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 29.111 年 8 月 23 日檢送補正簡報資料。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
								30.111 年 8 月 29 日檢送土地權屬、土地規劃構想套繪圖。
71	110AH00032	都發局/城鄉計畫科/城鄉計畫科第二股	公設通盤檢討細部計畫擬定及市地重劃可行性評估案	33,815	55	55	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 111 年 7 月 4 日同意備查修正後工作計畫書，111 年 8 月 1 日召開第 1 次工作會議，111 年 8 月 9 日提交期中進度及座談會企畫內容面報提案單。
72	110AH00035	都發局/城鄉計畫科/	臺中市太平區坪林地區整體發展規劃案	15,000	70	85	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、 招標階段：110/01/04 簽辦招標文件、110/01/14 簽准、110/01/20 公告上網、110/03/03 開標、110/03/24 評選、110/04/12 完成開標(經審查結果廢標)、110/05/11 公告上網、110/06/10 開標、110/06/17 評選會、110/06/25 函予各投標廠商(經出席委員過半數決議：立埕工程顧問股份有限公司序位合計值為 8，為第 1 優勝廠商)、110/07/19 決標。 2、 規劃階段：110/07/23 提交工作執行計畫書、110/08/04 第 1 次工作會議、110/08/31 工作執行計畫書審查會(110/10/14 日同意備查)、110/09/22 第 2 次工作會議、110/12/03 提交期中報告書、110/12/16 日期中報告書審查會、111/01/07 召開第 3 次工作會議、111/01/12 日地方座談會、111/03/02、03/02 地形控制點驗收、111/03/08 召開第 4 次工作會議、111/03/31 日召開第 5 次工作會議、111/03/28、29、30、31 及 04/1 地形圖細部測量驗收(規劃單位刻研擬期末報告書)、111/08/19 提送期末報告書併同科內研商、預計訂於 111/09/22 與局長研商。 。)
73	110AH00041	都發局/建造管理科/	臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置延續性計畫	21,250	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 完成第三期工作項目驗收，並完成第三期款項撥付，目前執行第四期專案中。
74	110AH00042	都發局/建造管理科/	臺中市建照電子履歷暨智慧管制平台建置計畫	19,920	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 預定於 111/9/13 辦理系統審查會議、111/9/19 辦理第三期驗收會議。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
75	110AH00058	都發局/城鄉計畫科/	臺中永續城鄉-宜居城市發展策略檢討規劃案	12,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 110/3/31 刻正簽辦中。110/4/12 日簽准，110/4/16 日公告上網，110/6/1 召開評選會議，110/7/7 決標。110/8/20 檢送工作執行計畫書。110/9/27 召開工作計畫書審查會議。111/1/11 檢送期中報告書。111/6//22 局長室會議討論期中報告書內容。111/7/1 期中審查會議刻正調查外聘委員開會時間。111/7/15 期中報告書審查會議。111/7/29 檢送期中報告書審查會議紀錄。111/8/19 期中報告書(修正本)同意備查。111/8/26 簽辦第二期款撥付。
76	110AH00059	都發局/都市設計工程科/	110 年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫	19,000	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 111 年 8 月 24 日辦理驗收,刻正簽辦中
77	110AH00061	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅窗簾財物採購案	48,246	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理第 2 次變更契約
78	110AH00062	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅傢俱財物採購案	83,812	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 8/15 辦理北屯區北屯段履約確認，將於 9/5 辦理驗收作業
79	110AH00063	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅冷氣財物採購案	163,928	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 將於 8/17 辦理北屯區北屯段驗收複驗作業；會勘東區尚武段及太平區育賢二現地會勘及大里區光正二期檢討會
80	110AH00065	都發局/住宅發展工程處/住宅企劃科	臺中市社會住宅包租代管第三期計畫	604,846	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 截至 8 月 22 日媒合件數 1085 件。
81	110AH00068	都發局/建造管理科/	109 年度土壤液化調查與風險評估計畫委託技術服務工作	25,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 廠商依規於 111.08.08 提送期末報告予專案總顧問，刻正審查中。
82	110AK00111	社會局/兒少福利科/兒少福利科第二股	111 年度臺中市公設民營兒少安置機構營運計畫	28,748	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商履約中
83	110AM00134	警察局/犯罪預防科/	110 年「第 14 期重劃區治安要點」(第 48	25,995	55	98	43	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
			期)錄影監視系統採購案					8 月 22 日驗收完成
84	110AM00138	警察局/犯罪預防科/	110 年度追加預算「清水、梧棲、沙鹿區」治安要點錄影監視系統採購案	17,000	10	40	30	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 已於 111 年 5 月 20 日決標於中華電信股份有限公司企業客戶分公司，目前案件持續辦理中
85	110AP00029	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	110 臺中市淘汰老舊機車及新購低污染車輛補助管理計畫	10,107	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 契約爭議事項持續協調中
86	110AP00046	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	110 年霧峰等區掩埋場活化場址底渣再利用計畫	88,200	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
87	110AP00067	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	109 年臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理(後續擴充)	31,349	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
88	110AP00070	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	110 年臺中市營建工程暨道路洗掃查核計畫	24,856	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
89	110AP00071	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	110 年臺中市逸散源及室內空品管制計畫	15,472	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
90	110AP00077	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	110 年臺中市空氣品質維護綜合管理暨固定污染源許可、空污費管制查核計畫	36,956	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
91	110AP00091	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	110 年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理	154,401	85	100	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
92	110AP00114	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	臺中市后里資源回收（焚化）廠委託操作管理服務計畫	51,627	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
93	110AQ00087	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美圖特殊裝修及設備工程委託專案管理技術服務	10,260	35	40	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約辦理相關專案管理業務執行中
94	110AR00011	地政局/豐原地政/第二課	110 年度大臺中地區委外地籍圖重測勞務採購案(后里區)	16,668	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商已完成辦理事項,簽請辦理驗收
95	110AR00017	地政局/龍井地政/第二課	臺中港特定區計畫(第三次通盤檢討)都市計畫樁位重置地籍圖重測計畫(龍井區)	17,495	40	100	60	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
96	110BG00002	交通局/公捷處/設計工程科	臺中捷運藍線基本設計	680,000	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 將配合藍線綜合規劃所核定內容辦理後續相關作業，目前完成公開閱覽意見蒐集，將檢討招標文件及辦理後續招標準備作業。
97	110DK00018	社會局/秘書室/	臺中市公設民營梧棲三民托嬰中心裝修工程	85,906	30	40	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 111 年 8 月工項:施作項目之備料 現場放樣 假設工程 輕隔間準備進場
98	111A735007	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所 111 年區民團體意外險	11,200	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已簽約完成，民眾均依符合申請條件申請
99	111A736001	龍井公所/社會課/	111 年臺中市龍井區區民團體意外保險	12,000	40	40	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 辦理作業中
100	111AA00014	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第一股	111 年臺中市政府臺灣大道及文心第二市政大樓環境清潔維護採購	16,362	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案 8 月份工作項目廠商依約履行中。
101	111AA00015	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第二股	臺中市政府臺灣大道市政大樓空調儲冰槽汰換採購	26,415	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 研議招標文件中。
102	111AB00027	民政局/生命禮儀管理處/東海	汰換東海館火化場 3、4 號火化爐	16,600	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
		殯儀館						本案業於 111 年 8 月 15 日確認竣工，嗣後辦理驗收結算事宜
103	111AB00028	民政局/生命禮儀管理處/東海殯儀館	東海館火化場汰換空氣污染防制設備第 4 套	20,190	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案依契約規定履約中
104	111AB00032	民政局/區里行政科/區里行政科第二股	臺中市居家關懷食品緊急採購案(開口契約)(案號：ca11137)	10,500	70	100	30	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
105	111AB00037	民政局/區里行政科/區里行政科第二股	臺中市配送居家關護/關懷防疫物資包緊急採購案(開口契約)	71,100	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案第二期款驗收於 111 年 8 月 20 日前完成，全案持續履約中。
106	111AB00039	民政局/區里行政科/區里行政科第二股	臺中市配送居家關護/關懷食品及防疫物資緊急採購案(開口契約)(案號 ca11146)	48,400	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 國億部分已執行完畢。
107	111AB00041	民政局/區里行政科/區里行政科第二股	臺中市居家關懷防疫物資緊急採購案(開口契約)採購案(案號：ca11148)	58,000	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案第一批交貨業於 8 月 26 日辦理驗收程序，全案刻正履約中。
108	111AB00043	民政局/區里行政科/區里行政科第二股	臺中市家戶配送防疫關懷包財物採購案(開口契約)(ca11156)	26,800	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案採最低標，於 111 年 8 月 18 日開標，投標三家廠商皆進入底價，惟第一家廠商報價低於底價 80%，當日保留決標，請其說明。 經評估該廠商說明尚為合理，刻正洽詢其他兩家廠商是否願依其底價承攬。
109	111AD00049	教育局/國民小學/清水國小	臺中市政府教育局 110 學年度準公共幼兒園圖書採購	11,513	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 8 月 8 日完成驗收作業，待教育局幼教科撥款辦理經費核銷。
110	111AD00067	教育局/國民小學/烏日國小	中市 111 年度中小學資訊科技教室資訊設備更新採購案	99,995	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
111	111AD00103	教育局/國民小學/四張犁國小	111 數位學習推動計畫財物採購	15,427	30	40	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 8/19（五）第二次及以後公開招標開標，1 家廠商投標，經資格標審查合格，比減價格三次均未低於底價，故廢標。
112	111AD00106	教育局/國民小學/北勢國小	臺中市政府教育局 111 學年度數位學生證製卡及系統維護案	25,165	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 履約中
113	111AD01002	水利局/污水設施科/	111 年臺中市水淨場及截流設施暨周邊景觀維護管理工作（柳川及軟埤仔溪）	12,500	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 (1)主要施作項目：辦理臺中市水淨場及截流設施暨周邊景觀維護管理工作(柳川及軟埤仔溪)聯合代操作維護工作 (2)目前施作項目：111 年 08 月份例行性代操作維護工作 (3)預計完工日期：112 年 03 月
114	111AD01003	水利局/污水設施科/	111 年臺中市水淨場及截流設施暨周邊景觀維護管理工作（筏子溪等鄰近區域水淨場）	32,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 8/7 東大溪進駐辦理點交 及操作及周邊景觀維護工作 梧棲大排、惠來溪、筏子溪水淨場操作及周邊景觀維護工作
115	111AD01005	水利局/污水設施科/	111 年臺中市水淨場及截流設施暨周邊景觀維護管理工作（綠川、旱溪排水）	33,100	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 (1)主要施作項目：辦理綠川一期、二期水淨場、旱溪排水東榮、國光水淨場、旱溪排水康橋段、水利園區段等聯合代操作維護工作 (2)目前施作項目：111 年 8 月份例行性代操作維護工作 (3)預計完工日期：111 年 12 月
116	111AD01008	水利局/防災中心/	111 年度大、中、小型移動式抽水機維運及搶險委託專業服務採購案	16,600	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 8 月 8、9、10 日完成第 8 次維護保養及試運轉作業。
117	111AD01010	水利局/水利養護工程科/	111 年度本市各抽水站、滯洪池、水閘門及各周邊設施維護保養操作及管理委託專業服務	25,370	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 進駐管理中
118	111AD01011	水利局/水利養護工程科/	111 年度臺中市水岸環境營造園區維護委託專業服務	19,163	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 派工施作中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
119	111AD01012	水利局/污水營運科/	臺中港特定區水資源回收中心委託代操作維護管理工作	20,486	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 8 月份契約執行
120	111AD01016	水利局/污水營運科/	臺中市文山及黎明水資源回收中心聯合委託代操作維護管理工作	30,710	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.正常操作維護中 2.7 月份月報備查
121	111AD01019	水利局/防災中心/	111 年度水災智慧防災計畫-臺中市水情監測系統建置	26,100	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已完成水位計、CCTV 更新共 48 處，餘 11 處持續依契約規定辦理中。
122	111AD01027	水利局/污水營運科/	石岡壩、梨山及環山水資源回收中心聯合委託代操作維護管理工作(第 3 次後續擴充第 1 次變更)	13,085	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約執行水資中心代操作工作
123	111AD01035	水利局/防災中心/	111 年度水災智慧防災計畫-臺中市水情監測系統建置(第二批)	22,245	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依約執行中。
124	111AD01036	水利局/雨水下水道工程科/	111 年臺中市雨水下水道即時水情監測系統建置計畫	63,451	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 8/2 議價、訂約
125	111AD01040	水利局/污水營運科/	臺中市石岡壩、梨山及環山水資源回收中心聯合委託代操作維護管理工作(第 1 次修正)	51,402	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理訂約程序
126	111AD01041	水利局/污水營運科/	臺中市廓子水資源回收中心暨大里區立新水資源回收中心委託代操作維護管理工作	40,004	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 預計於 9 月 6 日辦理議價。
127	111AE00006	經發局/工業科/工業科第四股	「臺中市精密機械科技創新園區用水計畫變更、環差分析暨其相關配合作業服務案」勞務採購案	10,300	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 訂於 111 年 9 月 8 日召開「給、污水工程檢討與規劃成果報告書」審查會議

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
128	111AE00007	經發局/產業及青年發展科/產業發展科第二股	2022 臺中歡樂購-『臺中好甜』產業推廣計畫委託專業服務案	15,000	95	40	-55	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 8 月 10 日辦理「臺中好甜開跑記者會」，8 月 27-28 日辦理「臺中好甜展售活動」。
129	111AE00014	經發局/工業科/工業科第三股	111 年精密機械科技創新園區景觀維護工作	13,200	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、111 年 8 月 1 日 同意病媒蚊防治施工計畫 2、111 年 8 月 2 日 向農業局申請綠美畫樹苗 3、111 年 8 月 16 日 7 月成果月報備查 4、111 年 8 月 17 日 標準廠房病媒蚊防治計畫備查 5、111 年 8 月 26 日 9 月份工作計畫表備查
130	111AE00020	經發局/工業科/工業科第四股	111 年臺中市精密機械科技創新園區污水處理廠、自來水系統維護及代操作計畫	19,980	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.8 月 10 日提交 7 月份月報。 2.8 月 15 日本局備查。
131	111AE00023	經發局/工業科/工業科第三股	111 年臺中市政府經濟發展局轄管(精密、豐洲、太平)園區環境監測計畫	14,223	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 111/8~9 月辦理園區廠商用水回收率訪查作業(精密 22 家、豐洲 7 家、太平 9 家)。
132	111AE00025	經發局/商業科/商業科第一股	111 年度臺中購物節	46,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正依約辦理中，逐週辦理工作會議推展工項進度，積極洽接合作商家，籌備活動前置作業，規劃線上線下行銷廣宣期程。
133	111AF00034	建設局/養護工程處/挖掘管理科	111 年度臺中市道路挖掘完工查(抽)驗委託技術服務案	14,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正辦理派工事宜
134	111AF00037	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 111 年度亮點型公園綠美化維護工作-臺中公園、北屯兒童公園、秋紅谷及廣六	18,083	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
135	111AF00039	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	111 年度臺中市橋梁安全檢測評估委託技術服務	29,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 執行西臺中區域橋梁定期檢測

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
136	111AF00040	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市111年度區域型公園綠美化維護工作-新都生態公園等十一座公園	14,582	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
137	111AF00041	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市111年度區域型公園綠美化維護工作-敦化公園等九座公園	17,426	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
138	111AF00052	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市111年度區域型公園綠美化維護工作-市政公園等七座公園	10,244	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
139	111AF00053	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市111年度區域型公園綠美化維護工作-逢甲公園等十座公園	10,087	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
140	111AF00055	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市111年度區域型公園綠美化維護工作-健康公園等十四座公園	19,741	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
141	111AF00059	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	111年度臺中市道路景觀綠美化維護勞務採購－北屯路以東	10,386	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
142	111AF00088	建設局/養護工程處/挖掘管理科	111年度臺中市共同管道系統通盤檢討委託技術服務	12,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理期初工作計畫書審查會議，契約持續辦理中
143	111AF00110	建設局/養護工程處/挖掘管理科	111年臺中市第十四期市地重劃區共同管道保全與管理維護	19,500	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理訂約相關事宜
144	111AG00002	交通局/公捷處/運輸工程科	111年度公車專用道與臺中轉運中心之相關設施檢修及清潔維護案	12,467	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.每日執行公車專用道站體與臺中轉運中心之清潔及垃圾清運。 2.每周兩日執行公車專用道站體內機電巡檢作業。3.每月進行2次臺中轉運中心大清洗作業。
145	111AG00023	交通局/停管處/停車管理課	臺中市公有停車場停車費催繳、退費、舉發違規通知資料處理	13,806	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.111年6月份勞務費於111年8月12日核付(應付金額計新臺幣415,692元整)。 2.本案採按月結算前1個月勞務費，於施作完成之次月付

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
								款，111 年 7 月份催繳舉發勞務費於 111 年 8 月 22 日辦理驗收，俟驗收完畢後簽請核付勞務費用。
146	111AG00031	交通局/公捷處/智慧機電工程科	110 年度臺中市公車智慧型站牌建置計畫-後續擴充	16,400	55	55	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 第二次派工已完成撥款作業，第三次派工廠商持續備料中。
147	111AG00037	交通局/停管處/停車管理課	111 至 113 年臺中市政府公有停車場停車費用委託金融、電信業者代扣款作業案	33,977	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
148	111AG00041	交通局/公捷處/智慧機電工程科	111 年度臺中市公車智慧型站牌建置計畫	17,000	30	40	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 111 年 8 月 30 日已上網公告決標，並於 111 年 8 月 31 召開工作啟始會議。
149	111AG00044	交通局/交通規劃科/	111 年度中彰投聯合交通協控計畫	12,000	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1、本案已於 111 年 5 月 27 日上網招標、111 年 6 月 21 日開標，開標結果為流標，本案於修正後已重新公告上網，已於 111 年 8 月 1 日開標。 2、本案已於 111 年 8 月 11 日完成評選，優勝廠商為逢甲大學，刻正簽辦評選會議結果。
150	111AG00051	交通局/公捷處/運籌管理科	臺中市交通行動服務(MaaS)平台建置計畫暨臺中捷運簡易閘門系統建置	45,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 8/2 議價決標，並於 8/4 進行第一次啟始會議，預計 9/5 前提送工作執行計畫書，後續依據契約規定辦理履約事宜。
151	111AH00001	都發局/都計測量工程科/	臺中市 111 年度都市計畫樁測釘、埋設及數值地形測量工程委託技術服務案	19,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.110 年 11 月 17 日簽准採購發包。 2.110 年 11 月 24 日公告上網。 3.110 年 12 月 21 日辦理開標。 4.111 年 1 月 14 日辦理評選。 5.111 年 2 月 14 日決標。 6.111 年 2 月 25 日簽約。 刻正依契約書內容辦理派工履約中。
152	111AH00002	都發局/建造管理科/	臺中市智慧審照數位倉儲暨雲端運算平台建置	26,708	30	35	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
			計畫					目前刻正辦理議約作業中。
153	111AH00003	都發局/建造管理科/	臺中市數位建管資訊服務平台建置計畫	38,971	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 於 111/9/5 開標，並於 111/9/27 召開評選委員會。
154	111AH00004	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	111 年度臺中市豐原、大里、太平、南屯社會住宅營運管理委託案	16,730	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規履約中
155	111AH00008	都發局/建造管理科/	111 年臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置延續性計畫	21,250	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 111 年 8 月 1 日簽訂契約，目前刻正執行第一期專案中。
156	111AH00018	都發局/都市設計工程科/	111 年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫	10,000	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.本案業於 111 年 6 月 1 日完成決標，並公告朝陽科技大學已 1000 萬元得標。 2.本案業於 111 年 6 月 13 日收到得標廠商之契約書正本 1 式 2 份副本 1 式 6 份，後於 6 月 21 日檢還用印後之契約書。 3.後續將俟 111 年 7 月 1 日進行屢約，賡續執行本案社規師輔導計畫。 4.1110728 廠商依約檢送期初報告書 5.1110823 招開期初報告書審查會議，原則修正後由張委員義勝審認通過
157	111AH00036	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	111 年住宅法相關申請案件勞務委託服務案	19,900	40	55	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理住宅租金補貼之遞補租約作業、社宅申請案件補正及複審作業。
158	111AH00043	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區國安段二~三期社會住宅興建計畫案（專案管理含監造）	100,798	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 111 年 8 月 15 日檢送先期規劃報告書、初步規劃設計構想報告書、統包工程專案管理計畫書、統包工程效益評估說明、統包需求計畫書。
159	111AH00046	都發局/住宅發展工程處/工程	臺中市西屯區鑫港尾段住宅興辦計畫案(專案	29,319	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
		開發科	管理含監造）					已於 111 年 8 月 29 日召開工作執行計畫書審查會議
160	111AJ00002	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第一股	111 臺中市全域觀光行銷宣傳案	10,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.110/12/14 奉簽 301100019836 號准辦理採購，110/12/16 上網公告，111/1/4 辦理開標，1/6 評選，1/20 議價決標，履約執行中。 2.7/22 辦理第 5 次派工。 3.針對本案第 3 次及第 5 次派工須辦理契約變更事宜。
161	111AJ00017	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第二股	111 年山海屯都安心玩旅遊推廣案	30,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案已於 6/10 簽准、6/13 上網，預計 7/7 截標、7/8 開標、7/19 決標，目前履約管理中。
162	111AK00002	社會局/兒少福利科/兒少福利科第二股	111 年臺中市兒童發展社區資源中心	52,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.本案於 110 年 12 月 30 日決標 2.辦理各區契約書製作 3.各區中心方案規劃中並依規報本局核備 4.截至 7 月底未滿 7 歲通報人數 1,562 人，未滿 3 歲通報數 828 人 5.7 月月底個案數 5407 案
163	111AK00007	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	111 年度臺中市獨居老人緊急救援系統服務計畫	12,369	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.函報 7 月服務報表，服務 815 人。 2.依契約執行。
164	111AK00008	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	111 年臺中市兒童及少年保護個案家庭服務方案	22,381	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 轉介 21 案
165	111AK00016	社會局/仁愛之家/保健組	111 年度護理、社工及照顧服務員等人力委外勞務採購案	27,626	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約履約提供護理、社工及照顧服務員人力服務進行中。
166	111AK00020	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	111 年度臺中市兒童及少年家庭寄養服務方案	12,100	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 轉介寄養安置個案 2 案。
167	111AK00031	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	111 年度臺中市建立社區照顧關懷據點輔導計畫	35,235	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.廠商進行據點訪視輔導。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
								2.子計畫討論及核備。
168	111AK00035	社會局/家暴中心/成人保護組	111年度臺中市家庭暴力防治多元處遇服務方案	12,664	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 111年8月辦理情形： 第1區受理新案通報案件為102件。 第2區受理新案通報案件為103件。 第3區受理新案通報案件為62件。 第4區受理新案通報案件為63件。
169	111AK00045	社會局/婦女福利及性別平等科/婦女福利及性別平等科第一股	111年度台中市婦女及新住民培力業務委託案	39,031	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商如期履約中。
170	111AK00048	社會局/社會救助科/社會救助科第二股	臺中市111年度充實愛心食物銀行物資採購	10,200	70	70	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 八月物資指定日為7月27日，履約期限為8月23日至8月25日，廠商已於8月25日完成履約。
171	111AK00058	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	111年度臺中市輔具資源中心服務計畫	46,270	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約規定執行委託事項，並於8月10日前報送7月份月報表。
172	111AK00064	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	111年度臺中市公設民營托嬰中心	19,896	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 皆依契約約定收托嬰幼兒
173	111AK00073	社會局/兒少福利科/	111年度臺中市居家托育服務中心暨弱勢家庭兒童臨時托育服務	48,490	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 執行契約書內容。
174	111AK00076	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	111年臺中市身心障礙者社區資源培力暨服務方案勞務委託案	40,080	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約事項辦理
175	111AK00080	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	111年度臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫	213,307	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約規定辦理。
176	111AK00083	社會局/兒少福利科/兒少福利	111年度臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共	12,127	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
		科第一股	托育家園委託營運(大里托嬰中心、南屯托嬰中心)					依契約規定收托嬰幼兒
177	111AK00087	社會局/兒少福利科/兒少福利科第二股	111 年臺中市坪林親子館暨公設民營托嬰中心委託營運	10,733	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依契約內容辦理。
178	111AK00088	社會局/兒少福利科/兒少福利科第二股	111 年臺中市親子館暨托育資源中心委託營運	54,552	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商履約中
179	111AK00091	社會局/兒少福利科/兒少福利科第二股	111 年度臺中市大雅親子館暨公設民營托嬰中心委託營運	10,452	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依約履約中。
180	111AL00002	勞工局/福利促進科/	111 年度身心障礙者支持性就業服務計畫	15,199	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 截至 8/26 止共推介 202 人次，推介成功 112 人次，共服務 1730 人次。
181	111AL00013	勞工局/就業安全科/	111 年度職業訓練委託案（一）	19,413	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 3 月份開始辦理招生作業，截至目前已開訓 18 班次，停班 1 班，結訓 12 班次。
182	111AL00058	勞工局/就業安全科/	111 年度職業訓練委託案(二)	12,589	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 111 年 7 月 12 日辦理開標作業，並於 7 月 18 日完成評選相關作業，且於 7 月 26 日完成決標作業，各班陸續辦理招生作業。
183	111AM00002	警察局/交通警察大隊/執法組	111 年度交通違規案件入案舉發作業勞務採購案	16,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依合約辦理中
184	111AM00005	警察局/刑事警察大隊/偵二隊	111 年度違禁藥品尿液委外鑑驗採購案	10,500	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依約辦理驗收
185	111AM00021	警察局/後勤科/	111 年度勤務鞋及皮鞋採購案	10,236	40	98	58	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 案於 110 年 12 月 23 日上網公告，於 111 年 1 月 24 日開標，2 月 10 日辦理評選，於 2 月 17 日決標，履約期限至 7

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
								月 2 日止，廠商於 7 月 1 日報完工，本局於 7 月 12 日驗收並抽樣送檢驗公司檢驗，案於 8 月 3 日驗收合格，並於 8 月 8 日陸續配送各單位，現辦理售後服務中。
186	111AM00050	警察局/資訊室/	臺中市政府警察局 VPN 網路設備採購案	11,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依約執行中
187	111AM00065	警察局/資訊室/	111 年度 M-Police 警用行動載具汰換增購案	15,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、本局於 111 年 2 月 24 日函發警政署辦理採購。 2、本案於 111 年 6 月 6 日決標。 3、8 月 18 日設備已驗收，預計 9 月 7 日前辦理軟體驗收。
188	111AM00111	警察局/後勤科/	111 年度警察制服採購案	16,284	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 案於 111 年 2 月 22 日上網公告，4 月 12 日辦理評選，評選結果為廢標，經修改招標文件，並重新於 4 月 20 日上網公告、5 月 20 日開標、5 月 31 日辦理評選，並於 6 月 9 日決標，履約期至 11 月 26 日，現由廠商履約中
189	111AM00112	警察局/後勤科/	111 年度防水透氣雨衣採購案	13,368	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 案於 2 月 24 日上網公告，4 月 14 日評選，4 月 22 日決標，履約期限至 9 月 19 日，案由廠商履約中。
190	111AM00113	警察局/後勤科/	111 年度行政人員服裝採購案	10,560	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 案於 2 月 24 日上網公告，4 月 22 日開標、4 月 29 日評選，5 月 6 日決標，履約期限至 10 月 3 日，現由廠商履約中。
191	111AM00119	警察局/犯罪預防科/	111 年治安要點暨平均地權基金錄影監視系統採購案	66,750	10	40	30	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 承商履約中，持續管控施工進度。
192	111AM00121	警察局/交通警察大隊/執法組	111 年度路口科技執法系統建置採購案	64,600	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商履約中
193	111AM00129	警察局/交通警察大隊/事故處理組	111 及 112 年度委外租用大型標誌車附掛緩撞設施勞務採購案	14,960	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本大隊目前針對辦理 2 輛委外租用緩撞車(標案履約期間規劃 111 年 7 月至 112 年 12 月)相關招標作業，已於 7 月 18

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
								日奉核在案，7 月 22 日上網招標，8 月 11 日開標並順利決標，由美霖工程有限公司以最低價得標(決標金額：1,477 萬 9,502 元)，8 月 16 日簽約，近期積極辦理後續審查、驗收等作業，預計 9 月中旬投入執勤。
194	111AN00021	消防局/災害搶救科/災害搶救科民力運用股	111 年度消防衣採購案	23,529	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商履約中
195	111AN00024	消防局/災害管理科/災害管理科整備應變股	臺中市災害應變中心資訊設備更新暨空間改善案	15,340	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
196	111AN00025	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	111 年度 50 公尺以上雲梯消防車 1 輛採購案	35,000	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 承商履約中。
197	111AN00026	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	111 年度水箱消防車 11 輛採購案	71,500	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 履約中
198	111AN00027	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	111 年度化學消防車 4 輛採購案	40,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 承商履約中。
199	111AN00041	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	111 年度數位式空氣呼吸器	14,400	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 廠商刻正履約中。
200	111AO00038	衛生局/醫事管理科/醫事管理科醫政管理股	「臺中市立老人復健綜合醫院新建營運移轉案」委託履約管理專業技術服務採購案	25,000	35	40	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.已於 111 年 8 月 12 日辦理議價程序，並決標予台灣世曦工程顧問股份有限公司。 2.於 111 年 8 月 15 日以中市衛醫字第 1110110400 號函，通知得標廠商自即日起履約，履約期間自 111 年 8 月 15 日起至 116 年 8 月 14 日止。
201	111AP00001	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	111 年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-臺中市	16,830	55	70	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 111/08/05 檢送東大路二段油品洩漏應變案件土壤查證成果報告書 111/08/08 檢送公告事業用地查證作業-慶明皮革有限公司土壤查證作業成果報告書

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
								111/08/08 檢送地下儲槽查證作業-第一批次(透地雷達掃測、簡易井設置)成果報告書 111/08/08 檢送地下水監測井設置、維護與監測-豐水期地下水定期監測作業成果報告書 111/08/09 檢送貯存設施法規符合度確認及輔導作業(第二批次)成果報告書 111/08/09 檢送地下水監測井設置、維護與監測-第四批次監測井維護作業成果報告書 111/08/09 檢送太平區配合檢調執行底泥調查應變案件工作規劃書 111/08/09 檢送武陵農場農地土壤污染查證作業成果報告書 111/08/09 檢送農地土壤同步採樣作業成果報告書 111/08/10 檢送「111 年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-臺中市」期中報告 111/08/15 檢送恭榮企業股份有限公司土壤污染改善完成驗證工作規劃書
202	111AP00004	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	111 年臺中市飛灰穩定化物清運及處理服務	282,623	55	55	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 7 月月報暨請款資料已於 8 月 26 日簽准，並請廠商開立發票進行後續撥款事宜。
203	111AP00005	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	111 年臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理	29,749	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約執行中
204	111AP00009	環保局/環境稽查大隊/環境稽查大隊四組	111 年臺中市空氣污染陳情案件科技稽巡查及檢舉違反廢清法案件查處催收計畫	34,150	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約內容提報工作進度。 統計至 7 月份之累積完成量: 1.監控場址篩選及實地勘查作業-1 處次 2.辦理紅外線熱顯像監視器架設作業-1 處次 3.紅外線熱顯像監控設備維護及保養-0 處次 4.監控平台及監控影像介接服務-0 處次 5.紅外線熱顯像監控污染案件巡查工作-0 個月 6.執行環保局交辦特定陳情公私場所現場查核作業-22 家次 7.協助微型感測器空氣網污染源比對及巡查作業-7 個月 8.協助民眾陳情固定污染源、逸散源、異味等空氣污染案件受理及稽查作業-7 個月

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
								9.環境污染專案查核及調查作業-11 處次 10.辦理查核、陳情及專案之採樣檢測工作-43.70% 11.科技化蒐證技術運用-58.80% 12.環保法規講習、查核實務教育訓練及研討會-2 場次 13.話務人員服務品質及健全心理輔導相關課程-0 場次 14.民眾檢舉案件查處作業-7 個月 15.提供線上諮詢、案件查詢等相關服務-7 個月 16.環保罰鍰案件移送行政執行作業-新案移送 42.3%、憑證核對 79.7%、舊案再移送 100% 17.系統維護及報表彙整提報-7 個月
205	111AP00019	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	111 年度各式環保車輛與機具維修保養案	97,197	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
206	111AP00020	永續發展及低碳城市推動辦公室/低碳辦公室本部/	111 年台中市低碳城市發展管考及城食森林推動計畫	13,300	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.工項 1 研析報告)-已完成 1 份。 2.工項 5 公務機關溫室氣體盤查報告已完成公務機關溫室氣體盤查報告。 3.工項 10 低碳相關會議:共 15 場，目前已辦理 7 場。 4.工項 11 委員會及專諮會-已完成 1 場推動委員會。 5.工項 12 公私協力交流會議-已辦理 2 場。 6.工項 13 植樹 KPI 於 7 月 20 日提送 7 月份成果。 7.工項 16 永續低碳知識大會考至活動結束共計 3 萬 7,443 人次參與。 8.工項 18 廣宣工作已完成。 9.工項 31 植樹-植樹成果現勘 7 月已完成 10 場次。
207	111AP00024	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科資源回收股	111 年度臺中市資源回收綜合管理暨辦理源頭減量及二手物資源再使用計畫	12,500	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.111 年 8 月 10 日提送七月份工作成果報表 2.111 年 8 月 11 日辦理 8 月份工作檢討會議 3.111 年 8 月 13 日辦理翻轉舊物 益齊找愛 二手市集 4.111 年 8 月 15 日提送 8 月份計畫工作檢討會會議紀錄及簽到單 5.111 年 8 月 16 日辦理召開「循環採購推廣」暨「機關學校減少使用免洗餐具及包裝飲用水作業指引宣導線上系統填報」說明會(第一場)

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
								6.111 年 8 月 17 日辦理召開「循環採購推廣」暨「機關學校減少使用免洗餐具及包裝飲用水作業指引宣導線上系統填報」說明會(第二場及第三場) 7.111 年 8 月 19 日一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」法規說明暨研商會議 8.111 年 8 月 20 日辦理翻轉舊物 益齊找愛 二手市集 9.111 年 8 月 25 日辦理 8 月份工檢會 10.111 年 8 月 26 日提送 8 月份計畫工作檢討會會議紀錄及簽到單
208	111AP00031	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	111 年度臺中市水肥資源處理中心委託代操作	42,645	55	70	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 持續履約中
209	111AP00033	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市文山資源回收(焚化)廠委託操作管理計畫(111 年)	244,978	55	70	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案刻正執行中，111 年 7 月份服務費用資料審查中。
210	111AP00037	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	110 年度臺中市精進空品感測器物聯網發展計畫-後續擴充	22,710	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 完成 8 月份維運；完成目視巡檢作業計 200 台次；8 月 11 日完成辦理臺中市工業區工廠特性訂定警示值會議 1 場次；8 月 12、13 日發布新聞稿各 1 則，共計 2 則；8 月 15 日提送污染熱區分析計 1 件次；8 月 31 日提交期中報告。
211	111AP00046	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	111 年度採購密封壓縮式垃圾車 18 輛	75,600	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
212	111AP00048	環保局/西屯區清潔隊/	111 年度清淨市容-擴大道路清掃執行計畫	27,025	40	40	0	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 履約中
213	111AP00049	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	110 年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理(文山廠、后里廠及烏日廠)後續擴充	154,401	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 110 年度(後續擴充)111 年 5 月份請款於 8 月 11 日辦理核銷，目前 111 年 6 月份請款簽辦中。
214	111AP00051	環保局/大甲區清潔隊/	111 年度臺中市政府清潔人員環境教育訓練暨自強活動	11,250	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 旅行社已開始履約,於 8 月 29 日止已出團至第 3 梯次.

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
215	111AP00056	環保局/環境衛生及毒化物管理科/環境衛生及毒化物管理科第二股	111 年臺中市委外執行登革熱防治噴藥工作	14,000	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案各分項 A、B、C、D 等四區得標廠商，依契約工作規範事項，執行本市第二梯次登革熱防治噴藥工作。
216	111AP00060	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	111 年臺中市環境品質監測站(含移動式監測車)操作維護工作計畫	19,832	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依限提報上月份(7 月份)自動測站及移動式監測站(車)各項監測數據及空氣品質分析。
217	111AP00064	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	111 年山海屯都等 12 區掩埋場滲出水處理廠最佳操作及維護申報等工作計畫	17,100	55	70	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.本案於 110 年 12 月 30 日決標及 111 年 1 月 14 日訂約 2.預定於 8 月 31 日召開期中自我評鑑審查會議 3.依契約操作維護工作規範執行中.
218	111AP00066	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	111 年臺中市空氣品質維護綜合管理暨固定污染源節能減碳許可、空污費管制查核計畫	22,610	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 依工作計畫書內容執行
219	111AP00067	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	111 年度台中市營建工程查核計畫	27,566	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依工作計畫書內容執行
220	111AP00068	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	111 年臺中市細懸浮微粒採樣與空品預報計畫	13,100	40	55	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依工作計畫書內容執行
221	111AP00069	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	111 年臺中市固定污染源查核管制計畫	16,690	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 依規劃期程辦理
222	111AP00072	環保局/大里區清潔隊/	111 年清潔人員工作服及巡查背心	11,226	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 履約中
223	111AP00074	環保局/空氣及噪音管制科/空	111 年臺中市柴油車動力計排煙檢測及非法油	17,000	40	55	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
		氣及噪音管制科第二股	品檢測計畫					1.111.8.18 召開工作管理會議。2.111.8.26 辦理船舶燃油採樣送驗計 3 艘。3.111.8.31 廠商依規劃提送排煙檢測程序及相關流程 E 化作業設置成果。4.餘依契約規範辦理。
224	111AP00075	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	111 年臺中市低污染車輛推廣暨淨零碳排規劃計畫	12,500	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 111/8/30 工作檢討會議
225	111AP00076	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	111 年臺中市機車污染源稽查暨提升定檢率管理計畫	19,150	40	55	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 計畫 111 年 8 月底執行老舊或剛滿 5 年機車通知回檢或逾期未定檢機車通知作業 83,730 件、定檢站初驗不合格機車複驗通知 1,241 件、未定檢、未複驗處分通知 357 件、處分逾期未繳款催繳作業 66 件、停車熄火查核及宣導 66 輛次、和平區(含梨山地區)移動式機車排氣定檢服務 4 場次、辦理新設檢驗站審查及現勘複審 1 件、機車排氣檢驗站缺失複查及輔導查核 46 站次、烏賊車檢舉案件 125 件、民眾檢舉烏賊車獎勵金發放 3 次、烏賊車檢舉案件處分 33 件、烏賊車處分未繳款案件催繳作業辦理 21 件、辦理烏賊車青白煙檢驗 11 場次。
226	111AP00084	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科資源回收股	111 年度臺中市辦理垃圾減量、資收宣導與廚餘再利用、資收巡查與資收個體戶輔導計畫	16,900	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 【垃圾減量子計畫】(1) 應回收廢棄物責任業者登記及回收標誌標示查核輔導 108 件次【資收巡查與資收個體戶輔導子計畫】(1)應回收廢棄物回收處理業稽查巡查作業(含聯合查贓專案稽查)153 件次、(2)資收個體戶訪視輔導 211 人次、(3)辦理希望資收站巡查輔導 16 處次【資收宣導與廚餘再利用、資收巡查子計畫】(1)社區子車垃圾破袋、資源回收設施巡檢 43 處次、(2)巡查廚餘再利用機構 9 處次、(3)辦理二手物市集活動 3 場次、(4)辦理藍海臺中 海洋「梧」塑—資源回收站兌換宣導活動 2 場次、(5)辦理漁會資源回收宣導活動 1 場次、(6)辦理噗噗車巡迴資源回收宣導活動 3 場次、(7)辦理社區資源回收宣導活動 2 場次、(8)辦理志工定期會 1 場次(當月執行數量，統計期間:111 年 8 月 1 日~8 月 25 日)
227	111AP00087	環保局/清潔隊管理科/清潔隊	111 年度特種清潔車輛購置案	11,500	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
		管理科第二股						履約中
228	111AP00091	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	111 年度採購資源回收車 13 輛	26,100	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
229	111AP00092	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	111 年度採購電動機車 150 輛	12,000	30	40	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
230	111AP00094	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市后里資源回收(焚化)廠委託操作管理服務計畫(後續擴充)	120,983	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案 1 月至 5 月份服務費用均已請款完成，目前廠商已提送 6 月份服務費用發票，併已送出辦理請款付款等事宜。
231	111AP00097	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	111 年度採購密封壓縮式垃圾車 3 輛	10,500	30	40	10	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 8/9 完成決標作業
232	111AQ00014	文化局/市立圖書館/閱覽典藏課	111 年度圖書館營運勞務承攬採購案	25,754	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 111 年 8 月圖書館營運勞務承攬採購完成
233	111AQ00032	文化局/市立圖書館/圖資採編課	臺中市立圖書館 110 年外文圖書採購案後續擴充	10,979	40	55	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商業於 8 月 10 日完成分館第一次交貨作業，共計 6,528 冊，385 萬 7,723 元整。刻正辦理後續驗收作業。
234	111AQ00052	文化局/市立圖書館/圖資採編課	臺中市立圖書館 111 年中文圖書採購案	78,550	55	70	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 「兒童圖書」於 7 月 26 日完成第 3 批交貨，本課完成此批交貨圖書書目轉檔，各館亦完成書目及加工核對，上架供民眾借閱流通，此項採購標的累計交貨金額達購書預算 30%，依約於 8 月 25 日辦理驗收。另「一般圖書」於 8 月 16 日完成第 6 批交貨，交貨內容為優質推薦、特色館藏、行動書車、每月新書及主題書展等圖書，本課完成此批交貨圖書書目轉檔，各館亦完成書目及加工核對，上架供民眾借閱流通，此項採購標的累計交貨金額達購書預算 70%，依約於 8 月 26 日辦理驗收。
235	111AR00009	地政局/資訊室/	臺中市政府地政局及各地所強化地政資訊安全	17,982	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
			防護相關軟硬體擴充汰換案					8/15 上網公告，預計 9/14 開標。
236	111AR00015	地政局/東勢地政/第二課	111 年度大臺中地區委外地籍圖重測計畫	16,100	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依期程辦理中
237	111AT00016	新聞局/新聞行政及流行音樂科/新聞行政及流行音樂科第二股	「2023 臺中市跨年晚會活動」採購案	12,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.本案於 8/3 公告，8/24 開標，共一家廠商投標。 2.本案 8/30 辦理評選。
238	111AT00030	新聞局/影視發展科/	中臺灣電影中心公共藝術設置案	15,285	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 「公共藝術設置計畫書(草案)」審查與修訂
239	111AU00007	地稅局/土地稅科/土地稅股	111 年使用牌照稅、房屋稅暨地價稅繳款書、轉帳繳納通知書及繳納證明書等列印、摺封及郵寄等作業	37,414	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本月無應辦理事項，均按規劃期程辦理，並無落後。
240	111AY00002	研考會/資訊中心/設備網路科	臺中市政府 111 年度資訊機房暨所屬機關電腦資訊設備及防毒系統維護案	23,141	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.7 月份月報於 8 月 15 日交付完成。2.7 月份月會於 8 月 11 日舉行。
241	111AY00003	研考會/資訊中心/設備網路科	臺中市政府 111 年資訊安全管理與防禦委外維運服務案	10,082	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.於 8 月 1 日辦理資訊安全管理及個人資料保護內部稽核說明會。2.於 8 月 3 日完成第一期付款簽辦及核銷事宜。3.於 8 月 4 日辦理本中心內部稽核作業。4.8 月 9 日交付主機及系統弱掃報告(初測)。5.於 8 月 10 日交付 7 月份工作報告及第二次滲透測試服務計畫書。6.於 8 月 15 日至 19 日辦理 111 年資通安全通報及應變處置演練，共計 76 個機關參與演練。7.於 8 月 16 日下午召開資安月會。8.於 8 月 16 日交付資訊安全與個資保護管理系統內部稽核報告。
242	111AY00008	研考會/資訊中心/設備網路科	臺中市政府 111 年度各機關資訊設備汰舊換新採購案	23,760	55	85	30	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.9 月查核點 1 為期末交貨，已提前於 8 月 25 日完成。 2.9 月查核點 2 為驗收完成，預計於 9 月中完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
243	111AY00013	研考會/資訊中心/應用服務科	數位市民暨購物節功能擴充案	11,898	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.每周與經發局及廠商進行工作會議討論。 2.新店家平台已於 8 月 10 日上線，新購物節網站已於 8 月 19 日上線。
244	111AZ00002	原民會/經濟建設及土地管理組/	111 年優化原住民族通路經營平台計畫	11,950	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.111 年 8 月 12 日辦理「中區原青創業生態圈」成立簽署儀式暨原青創業與青年培力交流論壇活動 2.111 年 8 月 19 日辦理第二期驗收第二次審查會議 3.111 年 8 月 20 日桃園原民局參訪 4.餘依契約續行辦理
245	111BD01026	水利局/污水工程科/	臺中市十期(東山路及軍功路周邊區域)污水管線、設施修繕更新維護及用戶接管工程委託技術服務	59,374	20	20	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 相關計畫書核定作業。
246	112AG00001	交通局/公捷處/智慧機電工程科	112 年度臺中市公車動態系統維運暨擴充計畫	10,300	10	20	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正辦理上網公告作業(預定 10/4 開標)

參、一般公文處理時效

一、一級機關

起迄日期：111/08/01 至 111/08/31

	應辦公文				已辦結公文統計											待辦公文統計			
	本月份新收件數	截至上月待辦件數	本月創稿數	合計	發文統計						小計	存查件數	辦結公文合計		發文平均使用日數	待辦公文統計		未逾辦理期限待辦件數	已逾辦理期限待辦件數
				(1)+(2)+(3)	6日以內(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結		(5)+(6)+(7)		(8)+(9)			(4)-(10)			
					件數	%	件數	%	件數	%			件數	%		件數	%		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)	(7)	(7)/(8)	(8)	(9)	(10)	(10)/(4)	(11)	(12)	(12)/(4)	(13)	(14)
合計	130,409	13,961	41,039	185,409	61,014	99.74	157	0.26	1	0.00	61,172	107,467	168,639	90.96	1.76	16,770	9.04	16,390	380
秘書處	960	77	255	1,292	349	99.43	2	0.57	0	-	351	824	1,175	90.94	1.15	117	9.06	117	0
民政局	2631	280	683	3,594	1546	99.87	2	0.13	0	-	1,548	1757	3,305	91.96	1.66	289	8.04	289	0
財政局	1166	108	371	1,645	466	99.57	2	0.43	0	-	468	1054	1,522	92.52	1.52	123	7.48	123	0
教育局	6900	1374	3641	11,915	5451	100.00	0	-	0	-	5,451	4936	10,387	87.18	1.89	1,528	12.82	1,386	142
建設局	3050	414	794	4,258	868	99.77	2	0.23	0	-	870	2947	3,817	89.64	1.43	441	10.36	386	55
社會局	10140	1188	2677	14,005	5092	99.55	23	0.45	0	-	5,115	7430	12,545	89.58	2.34	1,460	10.42	1,447	13
警察局	4320	372	1500	6,192	2850	100.00	0	-	0	-	2,850	2912	5,762	93.06	1.34	430	6.94	426	4
衛生局	7495	967	1926	10,388	2409	99.92	2	0.08	0	-	2,411	7051	9,462	91.09	2.17	926	8.91	924	2
環境保護局	8311	1590	4125	14,026	4629	99.38	29	0.62	0	-	4,658	7799	12,457	88.81	1.93	1,569	11.19	1,529	40
地政局	4044	431	879	5,354	2052	98.89	23	1.11	0	-	2,075	2788	4,863	90.83	2.08	491	9.17	489	2
經濟發展局	6965	528	1394	8,887	2077	99.86	3	0.14	0	-	2,080	6180	8,260	92.94	2.03	627	7.06	627	0
新聞局	800	79	160	1,039	150	98.04	3	1.96	0	-	153	767	920	88.55	2.25	119	11.45	119	0
主計處	1038	115	199	1,352	191	100.00	0	-	0	-	191	980	1,171	86.61	1.65	181	13.39	181	0
人事處	964	84	168	1,216	301	100.00	0	-	0	-	301	818	1,119	92.02	1.42	97	7.98	97	0
研考會	1464	117	236	1,817	227	100.00	0	-	0	-	227	1384	1,611	88.66	1.72	206	11.34	206	0
政風處	996	77	206	1,279	279	100.00	0	-	0	-	279	815	1,094	85.54	1.96	185	14.46	185	0
勞工局	4264	483	2159	6,906	2435	99.96	1	0.04	0	-	2,436	3887	6,323	91.56	1.69	583	8.44	576	7
水利局	7821	854	2344	11,019	3485	99.94	2	0.06	0	-	3,487	6389	9,876	89.63	2.21	1,143	10.37	1,112	31
地方稅務局	13443	1043	7644	22,130	10109	99.99	1	0.01	0	-	10,110	11015	21,125	95.46	0.94	1,005	4.54	1,004	1
農業局	3931	459	1012	5,402	1788	99.55	8	0.45	0	-	1,796	3084	4,880	90.34	2.03	522	9.66	502	20
交通局	4232	342	1211	5,785	1469	99.93	1	0.07	0	-	1,470	3856	5,326	92.07	1.51	459	7.93	455	4
觀光旅遊局	1603	260	581	2,444	750	100.00	0	-	0	-	750	1371	2,121	86.78	2.12	323	13.22	317	6
法制局	2510	192	812	3,514	856	100.00	0	-	0	-	856	2400	3,256	92.66	1.35	258	7.34	258	0
消防局	6405	224	425	7,054	803	99.63	3	0.37	0	-	806	5990	6,796	96.34	1.65	258	3.66	257	1
文化局	1550	219	860	2,629	687	98.85	8	1.15	0	-	695	1661	2,356	89.62	1.97	273	10.38	271	2
客委會	556	62	122	740	97	100.00	0	-	0	-	97	581	678	91.62	1.5	62	8.38	62	0
都市發展局	19798	1611	3761	25,170	8301	99.51	40	0.48	1	0.01	8,342	14189	22,531	89.52	1.95	2,639	10.48	2,620	19
原民會	1130	164	274	1,568	384	100.00	0	-	0	-	384	1016	1,400	89.29	2.96	168	10.71	168	0
運動局	1922	247	620	2,789	913	99.78	2	0.22	0	-	915	1586	2,501	89.67	2.07	288	10.33	257	31

二、區公所

起迄日期：111/08/01 至 111/08/31

	應辦公文				已辦結公文統計											待辦公文統計			
	本月份新收件數	截至上月待辦件數	本月創稿數	合計	發文統計						小計	存查件數	辦結公文合計		發文平均使用日數	待辦公文統計		未逾辦理期限待辦件數	已逾辦理期限待辦件數
				〔1〕+〔2〕+〔3〕	6日以內(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結		〔5〕+〔6〕+〔7〕		〔8〕+〔9〕			〔4〕-〔10〕			
					件數	%	件數	%	件數	%			件數	%		件數	%		
	〔1〕	〔2〕	〔3〕	〔4〕	〔5〕	〔5〕/〔8〕	〔6〕	〔6〕/〔8〕	〔7〕	〔7〕/〔8〕	〔8〕	〔9〕	〔10〕	〔10〕/〔4〕	〔11〕	〔12〕	〔12〕/〔4〕	〔13〕	〔14〕
合計	52,221	4,550	18,106	74,877	21,259	99.84	34	0.16	0	-	21,293	47,860	69,153	92.36	1.45	5,724	7.64	5,715	9
中區區公所	1177	85	317	1,579	392	100.00	0	-	0	-	392	1054	1,446	91.58	1.07	133	8.42	133	0
東區區公所	1476	105	290	1,871	575	100.00	0	-	0	-	575	1158	1,733	92.62	1.46	138	7.38	137	1
西區區公所	1688	111	376	2,175	585	100.00	0	-	0	-	585	1442	2,027	93.20	1.19	148	6.80	148	0
南區區公所	1809	160	321	2,290	606	100.00	0	-	0	-	606	1457	2,063	90.09	1.63	227	9.91	227	0
北區區公所	1963	216	570	2,749	1028	100.00	0	-	0	-	1,028	1503	2,531	92.07	1.85	218	7.93	218	0
西屯區公所	2507	123	577	3,207	1163	100.00	0	-	0	-	1,163	1828	2,991	93.26	1.14	216	6.74	216	0
南屯區公所	2219	101	483	2,803	820	100.00	0	-	0	-	820	1761	2,581	92.08	1.27	222	7.92	222	0
北屯區公所	3046	349	727	4,122	1389	100.00	0	-	0	-	1,389	2408	3,797	92.12	1.54	325	7.88	325	0
豐原區公所	2211	147	702	3,060	995	100.00	0	-	0	-	995	1810	2,805	91.67	1.36	255	8.33	255	0
大里區公所	2346	201	591	3,138	867	100.00	0	-	0	-	867	1956	2,823	89.96	1.54	315	10.04	315	0
太平區公所	2583	189	1017	3,789	1324	99.92	1	0.08	0	-	1,325	2179	3,504	92.48	1.24	285	7.52	285	0
清水區公所	1937	156	360	2,453	814	100.00	0	-	0	-	814	1466	2,280	92.95	1.27	173	7.05	173	0
沙鹿區公所	1735	92	504	2,331	666	100.00	0	-	0	-	666	1526	2,192	94.04	0.93	139	5.96	139	0
大甲區公所	1793	140	582	2,515	905	99.78	2	0.22	0	-	907	1433	2,340	93.04	1.44	175	6.96	175	0
東勢區公所	1620	170	298	2,088	579	100.00	0	-	0	-	579	1306	1,885	90.28	1.75	203	9.72	203	0
梧棲區公所	1490	132	438	2,060	561	100.00	0	-	0	-	561	1312	1,873	90.92	1.46	187	9.08	187	0
烏日區公所	1728	186	462	2,376	785	100.00	0	-	0	-	785	1384	2,169	91.29	1.69	207	8.71	207	0
神岡區公所	1681	189	355	2,225	735	100.00	0	-	0	-	735	1307	2,042	91.78	1.69	183	8.22	183	0
大肚區公所	1541	130	256	1,927	442	100.00	0	-	0	-	442	1317	1,759	91.28	1.2	168	8.72	168	0
大雅區公所	1845	166	648	2,659	802	100.00	0	-	0	-	802	1619	2,421	91.05	1.01	238	8.95	238	0
后里區公所	1727	216	475	2,418	764	100.00	0	-	0	-	764	1437	2,201	91.03	1.63	217	8.97	217	0
霧峰區公所	1696	149	5325	7,170	727	100.00	0	-	0	-	727	6275	7,002	97.66	1.43	168	2.34	168	0
潭子區公所	1632	126	488	2,246	750	100.00	0	-	0	-	750	1351	2,101	93.54	1.18	145	6.46	145	0
龍井區公所	1710	119	365	2,194	686	100.00	0	-	0	-	686	1346	2,032	92.62	1.57	162	7.38	162	0
外埔區公所	1377	124	203	1,704	384	100.00	0	-	0	-	384	1132	1,516	88.97	1.52	188	11.03	188	0
和平區公所	1717	269	607	2,593	802	96.39	30	3.61	0	-	832	1527	2,359	90.98	2.39	234	9.02	228	6
石岡區公所	1155	115	187	1,457	310	100.00	0	-	0	-	310	1026	1,336	91.70	1.25	121	8.30	121	0
大安區公所	1370	122	206	1,698	373	100.00	0	-	0	-	373	1149	1,522	89.63	1.66	176	10.37	176	0
新社區公所	1442	162	376	1,980	430	99.77	1	0.23	0	-	431	1391	1,822	92.02	1.7	158	7.98	156	2

肆、人民陳情案件管制情形

一、本府及市長室交辦(一級機關-含所屬機關)

資料期間：111 年 08 月 01 日至 111 年 08 月 31 日
資料下載日期：111 年 09 月 5 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積		602	0	15	5	6	52	48	21	128	12	24	2	45	22	76	8	29	29	4	42	7	1	24	0	0	1	0	0	0	1	0
	・本月件數	77	0	3	2	2	3	5	6	13	3	2	1	4	3	12	1	4	5	0	4	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	・累　　計	679	0	18	7	8	55	53	27	141	15	26	3	49	25	88	9	33	34	4	46	10	1	25	0	0	1	0	0	0	1	0
資料來源・本府		6	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・市長室	71	0	2	2	2	2	5	6	11	3	2	1	4	3	11	1	4	4	0	4	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合　　計	47	0	2	2	1	3	2	6	7	1	0	1	1	3	7	1	2	2	0	2	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	依　　限	45	0	2	2	1	3	1	5	7	1	0	1	1	3	7	1	2	2	0	2	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾　　限	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	61.04	0.00	66.67	100.00	50.00	100.00	40.00	100.00	53.85	33.33	0.00	100.00	25.00	100.00	58.33	100.00	50.00	40.00	0.00	50.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合　　計	30	0	1	0	1	0	3	0	6	2	2	0	3	0	5	0	2	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	28	0	1	0	1	0	2	0	5	2	2	0	3	0	5	0	2	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	44	0	2	0	1	3	2	6	7	1	0	1	1	3	7	1	2	1	0	2	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

本府及市長室交辦(區公所)

資料期間：111 年 08 月 01 日至 111 年 08 月 31 日
資料下載日期：111 年 09 月 5 日

項目		總計	臺中市中區公所	臺中市東區公所	臺中市西區公所	臺中市南區公所	臺中市北區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧棲區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
受理情形・上月累積		38	0	7	1	0	3	0	0	2	1	6	1	0	1	4	0	1	0	5	0	0	0	1	0	3	0	2	0	0
・本月件數		6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
・累　　計		44	0	7	1	0	3	0	0	2	1	6	1	0	1	4	1	2	0	6	0	0	0	4	0	3	0	2	0	0
資料來源・本府		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・市長室		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
已結	合　　計	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
	依　　限	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
	逾　　限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合　計	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	未逾限	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理（存查）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

二、 服務中心受理(一級機關-含所屬機關)

資料期間：111 年 08 月 01 日至 111 年 08 月 31 日
資料下載日期：111 年 09 月 5 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	臺中捷運股份有限公司
受理情形	・上月累積	452	1	3	0	6	148	10	27	17	2	2	0	4	18	165	2	7	14	2	5	3	1	9	0	1	2	2	0	0	0	1
	・本月件數	67	0	0	0	2	23	3	5	2	1	0	0	1	2	24	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	・累　　計	519	1	3	0	8	171	13	32	19	3	2	0	5	20	189	2	7	15	2	5	4	1	10	0	1	2	3	0	0	0	1
已結	合　　計	48	0	0	0	2	13	2	5	2	1	0	0	1	2	16	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	依　　限	47	0	0	0	2	13	1	5	2	1	0	0	1	2	16	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	逾　　限	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	71.64	0.00	0.00	0.00	100.00	56.52	66.67	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	66.67	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合　　計	19	0	0	0	0	10	1	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	19	0	0	0	0	10	1	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	19	0	0	0	2	1	2	4	2	1	0	0	1	2	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	27	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

服務中心受理(區公所)

資料期間：111 年 08 月 01 日至 111 年 08 月 31 日
資料下載日期：111 年 09 月 5 日

項目		總計	臺中市中區公所	臺中市東區公所	臺中市西區公所	臺中市南區公所	臺中市北區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧棲區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
受理情形・上月累積		8	0	0	1	0	0	0	1	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
	・本月件數	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・累　　計	9	0	0	1	0	0	0	1	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
已結	合　　計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依　　限	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾　　限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合　計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理（存查）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

三、市政信箱受理(一級機關-含所屬機關)

資料期間：111 年 08 月 01 日至 111 年 08 月 31 日
資料下載日期：111 年 09 月 5 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	臺中捷運股份有限公司
受理情形	・上月累積	25795	32	344	27	1028	597	2101	2818	2948	302	554	192	439	477	5281	267	4229	3154	80	263	110	34	224	6	26	4	54	9	9	168	18
	・本月件數	4899	6	23	1	168	94	381	506	460	32	102	23	59	62	1298	51	599	555	20	41	185	2	28	1	1	0	170	0	0	23	8
	・累　計	30694	38	367	28	1196	691	2482	3324	3408	334	656	215	498	539	6579	318	4828	3709	100	304	295	36	252	7	27	4	224	9	9	191	26
資料來源・陳情整合平台		4899	6	23	1	168	94	381	506	460	32	102	23	59	62	1298	51	599	555	20	41	185	2	28	1	1	0	170	0	0	23	8
已結	合　計	3650	5	18	1	75	81	315	447	331	28	41	19	47	56	938	37	440	316	16	33	184	1	26	1	1	0	168	0	0	17	8
	依　限	3572	5	18	1	75	81	253	438	325	28	40	19	47	56	938	37	440	316	16	33	184	1	26	1	1	0	168	0	0	17	8
	逾　限	78	0	0	0	0	0	62	9	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	74.51	83.33	78.26	100.00	44.64	86.17	82.68	88.34	71.96	87.50	40.20	82.61	79.66	90.32	72.27	72.55	73.46	56.94	80.00	80.49	99.46	50.00	92.86	100.00	100.00	0.00	98.82	0.00	0.00	73.91	100.00
未結	合　計	1249	1	5	0	93	13	66	59	129	4	61	4	12	6	360	14	159	239	4	8	1	1	2	0	0	0	2	0	0	6	0
	未逾限	1228	1	5	0	93	13	61	57	124	4	52	4	12	6	360	14	159	239	4	8	1	1	2	0	0	0	2	0	0	6	0
	已逾限	21	0	0	0	0	0	5	2	5	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	3197	5	18	1	71	60	293	439	330	24	41	17	47	48	779	35	383	316	16	32	118	1	9	1	1	0	87	0	0	17	8
	・轉權責機關處理	135	0	0	0	2	20	22	8	1	4	0	2	0	6	2	2	48	0	0	1	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	318	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	2	157	0	9	0	0	0	66	0	0	0	0	0	81	0	0	0	0
鼓勵件數		7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

市政信箱受理(區公所)

資料期間：111 年 08 月 01 日至 111 年 08 月 31 日

資料下載日期：111 年 09 月 5 日

項目		總計	臺中市中區公所	臺中市東區公所	臺中市西區公所	臺中市南區公所	臺中市北區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧棲區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
受理情形・上月累積		2313	10	31	104	56	54	115	67	86	203	219	187	88	152	53	90	79	90	118	24	97	41	47	90	129	42	18	8	15
	・本月件數	617	5	6	11	9	10	14	7	10	38	53	18	9	19	11	248	12	10	19	12	27	6	9	17	20	2	11	2	2
	・累　　計	2930	15	37	115	65	64	129	74	96	241	272	205	97	171	64	338	91	100	137	36	124	47	56	107	149	44	29	10	17
資料來源・陳情整合平台		617	5	6	11	9	10	14	7	10	38	53	18	9	19	11	248	12	10	19	12	27	6	9	17	20	2	11	2	2
已結	合　　計	567	5	5	10	7	7	14	6	7	33	49	15	7	18	9	245	9	10	19	7	23	6	9	16	18	2	10	1	0
	依　　限	567	5	5	10	7	7	14	6	7	33	49	15	7	18	9	245	9	10	19	7	23	6	9	16	18	2	10	1	0
	逾　　限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	91.90	100.00	83.33	90.91	77.78	70.00	100.00	85.71	70.00	86.84	92.45	83.33	77.78	94.74	81.82	98.79	75.00	100.00	100.00	58.33	85.19	100.00	100.00	94.12	90.00	100.00	90.91	50.00	0.00
未結	合　計	50	0	1	1	2	3	0	1	3	5	4	3	2	1	2	3	3	0	0	5	4	0	0	1	2	0	1	1	2
	未逾限	50	0	1	1	2	3	0	1	3	5	4	3	2	1	2	3	3	0	0	5	4	0	0	1	2	0	1	1	2
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	403	5	5	10	7	7	14	6	7	30	49	15	7	18	8	88	9	10	19	7	22	6	8	15	18	2	10	1	0
	・轉權責機關處理	7	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		4	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

四、1999 話務中心受理(一級機關-含所屬機關)

資料期間：111 年 08 月 01 日至 111 年 08 月 31 日
資料下載日期：111 年 09 月 5 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	臺中捷運股份有限公司
受理情形	・上月累積	58498	49	1337	93	1359	2188	6683	10540	4675	965	1012	347	808	688	7375	455	11884	5903	217	339	153	115	493	5	9	10	437	9	11	266	73
	・本月件數	8941	6	86	19	161	374	1377	2056	747	171	164	70	169	95	1395	86	573	1042	53	59	11	8	71	1	2	4	77	4	1	46	13
	・累　　計	67439	55	1423	112	1520	2562	8060	12596	5422	1136	1176	417	977	783	8770	541	12457	6945	270	398	164	123	564	6	11	14	514	13	12	312	86
已結	合　　計	7010	6	75	19	109	344	1182	1878	492	144	112	64	142	78	916	73	400	660	48	49	10	6	61	0	2	4	77	4	1	42	12
	依　　限	6812	6	75	19	109	344	1015	1864	479	143	111	64	142	78	915	73	400	660	47	49	10	6	61	0	2	4	77	4	1	42	12
	逾　　限	198	0	0	0	0	0	167	14	13	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	78.40	100.00	87.21	100.00	67.70	91.98	85.84	91.34	65.86	84.21	68.29	91.43	84.02	82.11	65.66	84.88	69.81	63.34	90.57	83.05	90.91	75.00	85.92	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	91.30	92.31
未結	合　　計	1931	0	11	0	52	30	195	178	255	27	52	6	27	17	479	13	173	382	5	10	1	2	10	1	0	0	0	0	0	4	1
	未逾限	1898	0	11	0	52	30	181	171	247	26	49	6	27	17	479	13	173	382	5	10	1	2	10	1	0	0	0	0	0	4	1
	已逾限	33	0	0	0	0	0	14	7	8	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	6526	6	74	4	105	273	1050	1804	489	109	112	55	128	57	894	73	395	641	41	49	10	6	9	0	2	4	77	4	1	42	12
	・轉權責機關處理	419	0	1	15	3	71	131	72	1	35	0	9	0	19	1	0	2	0	7	0	0	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理（存查）	65	0	0	0	1	0	1	2	2	0	0	0	14	2	21	0	3	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		138	0	2	0	1	1	2	35	0	0	0	0	12	0	7	0	15	13	0	0	0	0	2	0	0	0	44	3	0	0	1

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

1999 話務中心受理(區公所)

資料期間：111 年 08 月 01 日至 111 年 08 月 31 日
資料下載日期：111 年 09 月 5 日

項目		總計	臺中市中區公所	臺中市東區公所	臺中市西區公所	臺中市南區公所	臺中市北區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧棲區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
受理情形・上月累積		4666	31	125	116	74	168	201	165	215	404	445	394	209	239	87	85	163	207	137	102	314	107	109	215	188	71	34	23	38
	・本月件數	905	4	16	15	18	34	24	12	42	79	74	81	49	55	23	14	49	37	24	17	58	18	30	52	48	3	18	5	6
	・累　　計	5571	35	141	131	92	202	225	177	257	483	519	475	258	294	110	99	212	244	161	119	372	125	139	267	236	74	52	28	44
已結	合　　計	805	4	14	14	17	29	23	10	32	76	64	69	47	50	19	11	47	32	21	12	49	11	27	50	46	3	18	5	5
	依　　限	805	4	14	14	17	29	23	10	32	76	64	69	47	50	19	11	47	32	21	12	49	11	27	50	46	3	18	5	5
	逾　　限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	88.95	100.00	87.50	93.33	94.44	85.29	95.83	83.33	76.19	96.20	86.49	85.19	95.92	90.91	82.61	78.57	95.92	86.49	87.50	70.59	84.48	61.11	90.00	96.15	95.83	100.00	100.00	100.00	83.33
未結	合　計	100	0	2	1	1	5	1	2	10	3	10	12	2	5	4	3	2	5	3	5	9	7	3	2	2	0	0	0	1
	未逾限	98	0	2	1	1	5	1	2	10	3	10	12	2	5	4	3	2	5	3	5	7	7	3	2	2	0	0	0	1
	已逾限	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	757	4	14	14	16	29	23	10	32	72	60	69	37	50	19	10	47	31	21	11	38	11	24	47	38	3	18	5	4
	・轉權責機關處理	38	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	10	0	0	1	0	1	0	1	11	0	3	3	2	0	0	0	1
	・不予處理（存查）	10	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0
鼓勵件數		6	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關-含所屬機關)

資料期間：111 年 08 月 01 日至 111 年 08 月 31 日
資料下載日期：111 年 09 月 5 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	臺中捷運股份有限公司
受理情形	・上月累積	2531	1	29	0	37	49	50	330	129	9	16	4	36	18	1350	304	62	46	8	16	4	0	4	0	0	0	1	1	3	23	1
	・本月件數	123	0	0	0	15	3	4	24	11	0	6	0	5	6	43	2	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・累　　計	2654	1	29	0	52	52	54	354	140	9	22	4	41	24	1393	306	63	48	8	17	4	0	4	0	0	0	1	1	3	23	1
	資料來源・總統府	28	0	0	0	11	0	0	1	1	0	1	0	2	6	3	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・行政院	70	0	0	0	3	1	1	17	4	0	5	0	1	0	35	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・監察院	19	0	0	0	1	2	2	1	6	0	0	0	2	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・其他	6	0	0	0	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合　　計	81	0	0	0	5	1	2	22	5	0	2	0	4	3	31	2	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依　　限	80	0	0	0	5	1	1	22	5	0	2	0	4	3	31	2	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾　　限	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	65.85	0.00	0.00	0.00	33.33	33.33	50.00	91.67	45.45	0.00	33.33	0.00	80.00	50.00	72.09	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合　計	42	0	0	0	10	2	2	2	6	0	4	0	1	3	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	42	0	0	0	10	2	2	2	6	0	4	0	1	3	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	76	0	0	0	5	0	2	18	5	0	2	0	4	3	31	2	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	5	0	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)

資料期間：111 年 08 月 01 日至 111 年 08 月 31 日
資料下載日期：111 年 09 月 5 日

項目		總計	臺中市中區公所	臺中市東區公所	臺中市西區公所	臺中市南區公所	臺中市北區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧棲區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
受理情形・上月累積		567	1	0	0	1	0	1	0	1	1	515	8	1	2	0	1	0	4	0	1	1	0	27	0	0	0	2	0	0
	・本月件數	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	・累　　計	580	1	0	0	1	0	1	0	1	1	522	8	1	5	2	1	0	4	0	1	1	0	27	0	0	0	2	1	0
	資料來源・總統府	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・行政院	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	・監察院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合　　計	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	依　　限	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	逾　　限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	84.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.43	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
未結	合　計	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理（存查）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。