112年7月列管案件月報

臺中市政府
研究發展考核委員會
Research, Development and Evaluation Commission, Taichung City Government

目　　錄

概述 1

壹、市政會議指示事項辦理情形 3

貳、府列管標案辦理情形 37

府列管標案 37

(一)　學校工程 37

(二)　道路橋梁工程 44

(三)　交通工程 49

(四)　水利工程 51

(五)　水土保持工程 57

(六)　公有建築工程 58

(七)　環保工程 70

(八)　景觀及綠化工程 71

(九)　觀光遊憩工程 73

(十)　重劃工程區段徵收工程 75

(十一) 災修工程 77

(十二) 其他(財務及勞務採購案用) 77

參、一般公文處理時效 117

一、一級機關 117

二、區公所 118

肆、人民陳情案件管制情形 119

一、本府及市長室交辦(一級機關-含所屬機關) 119

本府及市長室交辦(區公所) 120
二、服務中心受理(一級機關-含所屬機關) 121
服務中心受理(區公所) 122
三、市政信箱受理(一級機關-含所屬機關) 123
市政信箱受理(區公所) 124
四、1999 話務中心受理(一級機關-含所屬機關) 125
1999 話務中心受理(區公所) 126
五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關-含所屬機關) 127
總統府、行政院等上級機關交辦(區公所) 128

概述

壹、市政會議指示事項辦理情形

112 年 7 月份各機關市政會議辦理情形如案件一覽表，詳 P3~P36

貳、府列管標案辦理情形

府列管標案：

112 年 7 月份總計列管 486 案，進度符合者計 447 案；進度落後者計 26 案；解除列管者計 13 案。

12 類列管標案落後件數及比率如下表，各標案截至 112 年度 7 月份辦理情形詳見 P37~P116

112 年 7 月府列管標案落後比率統計表

工程類別	學校工程	道路橋梁工程	交通工程	水利工程	水土保持工程	公有建築工程	環保工程	景觀及綠化工程	觀光遊憩工程	重劃工程區段徵收工程	災修工程	其他類(財物及勞務採購)	合計
落後件數(A)	2	3	0	2	0	12	0	2	1	1	0	3	26
落後件數比率(A/B)	4.26%	6.38%	0.00%	6.67%	0.00%	17.91%	0.00%	20.00%	12.50%	10.00%	0.00%	1.17%	5.35%
總件數(B)	47	47	6	30	3	67	1	10	8	10	0	257	486
占整體落後比率	7.69%	11.54%	0.00%	7.69%	0.00%	46.15%	0.00%	7.69%	3.85%	3.85%	0.00%	11.54%	100.00%

參、一般公文處理時效

一、112 年 7 月份一級機關發文平均使用日數為 1.83 天，詳見 P117

二、112 年 7 月份區公所發文平均使用日數為 1.39 天，詳見 P118。

肆、人民陳情案件管制情形

112 年 7 月新收案件數共受理 1 萬 5,967 件，較 6 月受理件數 1 萬 6,108 件，減少 0.88%。陳情案件報表包含下列五大項：

一、本府及市長室交辦：

共受理 83 件，逾限未結案件共計 1 件，逾限未結案比率 1.20%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P119~P120。

二、服務中心受理：

共受理 66 件，無逾限未結案件，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P121~P122。

三、市政信箱受理：

共受理 4,602 件，逾限未結案件共計 16 件，逾限未結案比率 0.35%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P123~P124。

四、1999 話務中心受理：

共受理 1 萬 1,111 件，逾限未結案件共計 28 件，逾限未結案比率 0.25%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P125~P126。

五、總統府、行政院等上級機關交辦：

共受理 105 件，無逾限未結案件，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P127~P128

壹、市政會議指示事項辦理情形

臺中市政府第584次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112年07月04日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	延燒三年多的 Covid-19 疫情趨緩，臺灣已解封，市民生活大多恢復正常，而目前正值暑假期間，各式活動增加，人流往來密切，許多人也規劃國內外旅遊行程，但要提醒大家，目前南臺灣登革熱疫情正在延燒，登革熱為我國第二類法定傳染病，有致死可能性，截至目前為止全國有221例通報，其中境外移入53例、本土病例達 168 例，目前本市雖無本土病例，但臺灣同島一命，呼籲市民加強環境清潔，清除積水容器，移除孳生源，避免登革熱疫情傳染擴散。	衛生局	01-	因應本土登革熱疫情嚴峻，國內人流往來頻繁，且近期常有降雨，已於市府登革熱防治會議請各局處持續協助宣導轄管場域孳生源清除工作，並持續發布疫情資訊新聞稿及宣導，呼籲市民加強環境清潔，清除積水容器，另已公告「臺中市登革熱、屈公病及茲卡病毒感染症」之孳生源清除及防疫措施，如未主動妥善管理、清除積水容器及積水處，導致孳生病媒蚊幼蟲(孑孓)，經查獲將依傳染病防治法開罰 3,000元到15,000元罰鍰，經通知未改善者將按次處罰；如拒絕、規避或妨礙登革熱防治工作者，依法可處6萬到30萬元罰鍰。
2	近期流行傳染病，請市民留意：流行性感冒嚴重者可能致死或帶來後遺症，因此重症需通報，自去年 10 月 1 日至今年 6 月 30 日	衛生局	02-	一、依據疾管署公布監測資料顯示近期全國流感疫情仍處於高原期，本局持續密切監測本市流感疫情變化，並擬定三個疫情防治

臺中市政府第584次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112年07月04日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	止，全國流感引發重症達243例，其中 63 例死亡，本市重症為 25 例，1例死亡；高風險性行為引起的猴痘累計 204 例，臺中佔 24 例；自 3 月 20 日起中央改變 Covid-19 通報定義，重症才需通報，目前全國 16,738 例，臺中 1,798 例，近期流行之病毒株為 XBB，其次是 BA.2.75；夏天為腸病毒好發季節，過去三年為疫情期間，國人已習慣配戴口罩，因此腸病毒併發重症目前為止全國有 4 例，臺中 0 例，與過去相比大幅下降。			方向： (一)風險溝通：透過多元管道宣導咳嗽、打噴嚏戴口罩及生病不上班不上課，並請教育局及社會局督導學校(含幼兒園)、機構群聚通報及防治。 (二)疫情監測：透過疾管署監測系統，持續監測全國及本市門急診就診情形。如有流感併發重症通報之個案，將於48小時內完成疫調及防治工作。 (三)醫療整備：督導本市醫院開設假日類流感特別門診，紓解假日急診就醫人潮及分流管控，避免交叉感染。本市目前有 631 家公費流感抗病毒藥劑合約院所，疾管署同時也延長公費流感抗病毒藥物提供至112年7月31日，提升民眾用藥可近性及方便性。 二、猴痘防治： (一)疫情監測：接獲通報後均於24 小時內完成疫調，並進行衛教

臺中市政府第584次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112年07月04日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				及自我健康監測21天；另外，針對高風險接觸者及高風險場域醫護安排猴痘疫苗預防性接種，降低疫情擴散風險。 (二)防治策略： 1.落實一人一室，獨立衛浴，如因居家環境有共同使用衛浴之需要，務必於使用後以 1000ppm 漂白水加強清消。 2.衛教確診者於皮膚傷口尚未癒合前，避免與同住家人有擁抱、共食或親吻等近距離密切接觸。 3.接觸者如出現發燒、畏寒、肌肉酸痛、淋巴腫脹、皮膚出疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等疑似症狀，請佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史，以利及早診斷及早治療。 (三)疫苗接種：提供接種服務之醫療院所，以提升群體免疫力及疫苗涵蓋率，凡符合猴痘疫苗接

臺中市政府第584次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112年07月04日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				種資格，可向醫療院所預約系統預約。 (四)衛教宣導：持續於本局網站、健康小衛星FB圖文等發布宣導猴痘防治訊息，並函請本府各單位協助加強宣導，呼籲市民落實自我防護，避免出入風險社交場所及與不特定人士親密接觸。 三、新冠肺炎防治： 因應COVID-19防疫降階，相關防疫措施已鬆綁，根據疾管署公布監測資料顯示近期全國COVID-19疫情持平且仍處高原期，本局持續密切監測本市疫情，並提供照護規劃如下： (一)監測本市通報個案數，持續整備本市醫療量能，並視需求調整收治病床數。 (二)為確保本市防疫物資充足，定期盤點並配撥防疫物資至醫療單位，以供應第一線工作人員防疫運用。

臺中市政府第584次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112年07月04日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				(三)持續宣導民眾出現COVID-19相關症狀，如經快篩陽性者請儘速就醫，並落實生病不上班、不上課，並呼籲民眾如出現喘或呼吸困難、持續胸痛或胸悶、意識不清等警示症狀時，請自行立即就醫或撥打119救護車後送。 (四)輕症但具高風險因子之患者，持續依據中央規定並由醫師評估後開立口服抗病毒藥劑，本市擴增抗病毒藥物佈點計 339處，本市用藥可近性高，且數量充足。持續宣導呼吸道禮節，呼籲民眾於醫療照護機構及救護車時須戴口罩，若至公共場所或大眾公共運輸建議戴口罩。 (五)持續透過多元宣導，鼓勵符合次世代疫苗接種對象之民眾儘速完成次世代疫苗接種，避免變異型COVID-19變異株感染，導致中/重症或死亡。 四、腸病毒防治：

臺中市政府第584次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112年07月04日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				112年截至7月10日止，本市累計2例腸病毒感染併發重症確定病例。本市運用疫情監測、教育訓練及場域查核、多元防治宣導、重症治療量能整備等四大策略，執行腸病毒防治作為，說明如下： (一)疫情監測：接獲腸病毒併發重症的通報時，立即展開疫情調查，並持續追蹤病況及檢驗報告，確認疫情現況。同時也依據疾管署公告之腸病毒流行期，提醒幼兒園及托嬰中心，如達停課托標準時，務必落實規定，以維護兒童健康。 (二)教育訓練及場域查核：持續執行包含學校、教托育機構、醫事人員、社區民眾之手部衛生宣導及腸病毒防治教育訓練，同時也積極執行相關場域的洗手設備查核，112年3月31日前已完成本市253家國小及797家幼兒園

臺中市政府第584次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112年07月04日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				查核，查核率 100%，經複查後合格率100%。 (三)多元防治宣導：運用本局網站、FB、新聞稿、廣播、海報、醫療機構訪查…等，共同宣導腸病毒防治的重要性；112 年 3 月 31 日與麥當勞叔叔之家慈善基金會合作，於本市忠孝國小辦理校園腸病毒宣導記者會，約計 280 位小朋友參加。 (四)重症醫療量能盤點：持續盤點腸病毒重症醫療量能及輔導訪視，112年已經協同疾管署中區管制中心完成本市13家腸病毒重症責任醫院的輔導訪查。
3	Covid-19 疫情尚未完全停歇，鼓勵大家適時施打Covid-19疫苗，市府持續開放並優化「臺中市政府疫苗預約系統」，原本每週開放一次網路預約，自 7 月 3 日起天天都可預約，為確認施打疫苗劑數，民眾可於接種日前一天的	衛生局	03-	本市疫苗預約平台已於 112 年 7 月 3 日起開放天天預約，另接種疫苗送快篩活動截至112年7月7日止，共發放17,218份，65歲以上 500 元禮券共發放 1,979 份，本活動延長至 112 年 8 月 31 日止，本局透過臉書及宣導圖卡持

臺中市政府第584次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112年07月04日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	中午12時前預約。此外，打疫苗送4劑快篩的活動仍然維持，如果是65歲以上長輩接種，更加碼500元商品禮券，請有需要的民眾踴躍預約。			續鼓勵112年尚未接種Covid-19疫苗民眾，儘速預約接種，以提升保護力。
4	高齡化社會已經來臨，為持續提供完善長照政策服務，並保障住宿式服務機構使用者權益，112年住宿式機構補助自7月1日起受理申請，去年補助金額高達2億4千萬元以上，減輕了4,312個家庭的經濟負擔，今年市府更積極爭取中央經費，最高補助額度調升至12萬元，且配合中央規定取消排富規定，預計可減輕6,000多個家庭的負擔，受理申請至明年3月1日止，詳細資訊可至衛生局網站或撥打長照專線1966諮詢。	衛生局	04-	一、衛生福利部於112年6月26日重新核定112年度「住宿式服務機構使用者補助方案」總經費共計8億1,615萬5,294元(含補助費8億1,612萬元、郵電費含匯費3萬5,294元)，預計受惠人數達7,235人，本補助方案自112年7月1日起開始受理，申請至113年3月1日止，截至112年7月6日，本局已受理申請案件計59案，刻正辦理審查作業事宜。 二、另為配合衛生福利部辦理112年前開補助方案，本局照管中心需針對本市住宿式服務機構使用者進行長照需要等級評估，另具身心障礙證明中度以上之住民，可比照長照需要等級第4級以上

臺中市政府第584次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112年07月04日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				申請本補助方案，免經評估；本局前於112年6月9日函請本市護理之家及住宿式長照機構，盤點及提供有意願申請本補助方案且需進行長照需要等級評估之住民名冊予本局，同步函請本府社會局周知權管機構配合辦理；本局照管中心刻正辦理住宿式機構住民評估事宜。
5	針對今日消防局「消防英雄守護您．登山戲水好安心」報告，有鑑於炎炎夏日到來，民眾多安排爬山、戲水等消暑活動，為使出遊安心，下列政策請積極辦理： (一) 消防局是既危險又辛苦的局處，我要特別感謝消防局弟兄，出生入死，上山下海提供救援，也呼籲民眾注意自身安全，盡量降低動用救災能量。從事戶外活動具有一定風險，但市府不會因噎廢食，禁止民眾登山或戲水，我們鼓勵民眾參與戶外活	消防局	05-	一、 本局將持續辦理各式山域、水域救援訓練、充實汰換各式救災裝備器材，精進建置山域、水域救援機制，讓市民更安心進行戶外活動。 二、 本局日前於官方網站及社群媒體臉書上，已將本市水域安全資訊統合並廣為宣傳，並同時刊登防範溺水資訊，俾利民眾戲水時，多留意自身安全及遭遇意外時，如何自救及緊急應變，期藉由官方網站及社群媒體提供正確之戲水區域及安全水域資訊，避

臺中市政府第584次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112年07月04日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	動，例如谷關七雄就是市府推廣的登山活動，但請民眾一定要做好準備，才能開心出遊、平安返家。 (二) 請檢視本市各觀光、水域及休閒場所之防災防溺告示牌，文字須清晰，如有損壞、模糊不清，請及時更新，或是研議再增加數量，以提高警示效果。 (三) 市民於出遊前通常會在網站上蒐集相關資訊，因此請各機關加強合作宣導，於網站加註注意事項、APP、聯絡資訊或保命資源等，希望消防局和各機關將資訊統合並廣為宣傳，讓機關宣傳管道和網站都能同時刊登防範資訊，例如消防局可於網站提供自行開發之「GPS 定位輔助系統 」下載資訊，俾利民眾運用。			免憾事發生，並於本局網站提供谷關七雄等中級山登山安全參考資料、山域事故樣態分析、本市登山活動管理自治條例、山域意外事故 BLS 救護教材及山域 GPS 定位輔助系統應用說明等資訊，供民眾瀏覽。
		本府各機關	05-	遵照辦理
6	臨時動議：近期國內部分傳染病處於高原期，例如流感、腸病毒、登革熱等，有的疾病雖然症狀相	衛生局	06-	為提升民眾對傳染病的認識，針對腸病毒、新冠肺炎、類流感/流感、登革熱及猴痘五種傳染病製

臺中市政府第584次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112年07月04日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	同，但治療方法卻不一樣，為利民眾區別，請衛生局製作淺顯易懂的宣傳圖卡，以便民眾即時就醫或通報，也請持續加強環境清消、勤洗手，提高自身防護力。			作大補帖圖卡(6張)，其中包含傳染病的症狀、預防方式及染病處置等，提升民眾傳染病防治相關知能，防範疾病於未然。

臺中市政府第585次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112年07月11日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	本府許春梅參議於民國71年成為公務人員，曾擔任臺中市政府教育局主任秘書、副局長，帶領同仁積極辦理特殊教育、中投區高級中等學校免試入學等業務，也獲行政院人事行政總處頒發「服務績優特等服務獎章」，服務至今已滿40年，今日頒獎感謝許參議公務生涯的奉獻。另一位受獎者為施勝桓醫生，施醫生為開業醫師，疫情期間他放下診所業務，在文心森林公園開設快打站近500天，全年無休為市民施打Covid-19疫苗，防疫有功，因此特別表揚。目前疫情已告一段落，這段期間有賴衛生局團隊、各局處同仁、環境清消人員、鄰里長及學校教職員等積極執行防疫工作，讓臺中市卓越的防疫成績，獲得衛福部疾管署Covid-19感謝獎，此為國家最高榮譽，感謝他們的付出，讓市民生活健康	本府各機關	01-	遵照辦理

臺中市政府第585次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112年07月11日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	又安心。			
2	暑假期間許多國人安排出外旅遊，人流南來北往移動，惟近期南部登革熱疫情嚴重，因此請民眾做好防蚊措施，快樂出門、平安回家。此外，近期天氣酷熱，請民政局、社會局掌握獨居或相對弱勢市民之健康狀況，即時提供必要的協助；暑假期間學校有夏令營、機關團體也會舉辦活動，提醒大家要多喝水，做好相關遮陽措施，避免長時間曝曬於陽光下，以防中暑。	本府各機關	02-	遵照辦理
3	氣溫飆高後，家家戶戶長時間使用冷氣、電風扇等電器，為避免因電量負荷過重導致電線走火等情事，使用上請務必小心。本市108年建築物火災達997件，這幾年有消防局全體同仁努力，包括增加住警器的裝設、添購消防器材、車輛及充實消防人力配置等，義消、婦宣等也積極宣導防	消防局	03-	有關本局積極防範火災作為，說明如下： 一、 推廣住警器安裝： (一)為使第一時間探知火災發生，以利逃生、保全生命；本局協同義消、婦宣等民力積極宣導民眾安裝住宅用火災警報器。 (二)經查消防署公佈資料，108年底「設置火警自動警報設備、住

臺中市政府第585次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112年07月11日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	火意識，去年火災發生件數已降到 396 件，減少了六成。此外，公墓、森林等田野火災，經統計108年有814件，111年降為128件，減少了七、八成，這都是防範有成的結果，仍請市民持續積極防範，避免火災發生。			宅用火災警報器戶數設置比例」為 63.69%。109 年設置比例73.29%；110年設置比例86.57%；111年設置比例98.63%；112年6月底設置比例已達 98.89 %。從108年至112年6月，設置比例提昇35.2%，進步幅度是六都第一。 (三)自 107 年累計至今，已有 99 例成功示警未釀傷亡之案例。 二、 充實人力及裝備： (一)本局自108年起迄今增加325人，消防人力逐年提升，並積極向中央爭取增加本市消防人力配賦人數，預計 113 年起至 115 年將挹注本市近 200 名消防人力，員額缺口可望逐年補實，另刻正規劃擴增編制員額，以達消防人力比1:1,100之目標。 (二)另持續爭取充實及汰換消防車輛及裝備器材相關預算，以強化本市救災能量，提升消防同仁搶救效能。

臺中市政府第585次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112年07月11日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				三、 加強防火宣導： (一)為加強夏季用火用電安全，本局特於暑期辦理 27 場次消防營，共計有 1,930 名學童參與，並請義消、婦宣人員協同宣導，以寓教於樂方式，讓學童學習注意家中用火用電安全，養成防火意識。 (二)另請義消於各式集會場合加強宣導防火意識，以期降低火災發生率及人命傷亡。
4	時值畢業求職旺季，7月份勞工局推出「富市臺中 就業成功」系列徵才，總共邀集 120 家廠商，釋出4,000個優質職缺，辦理60場實體與視訊徵才活動，勞工局也貼心開發 1,000 個不限學經歷的職缺，讓有心為生活打拚的市民都有機會應徵到理想工作。7月7日在精科園區辦理徵才活動，提供 900 個職缺，總平均薪資超過38,000 元以上，吸引大批民眾前	勞工局	04-	一、 依據勞動部勞動力發展署就業服務資訊整合系統統計，本市本(112)年度截至6月新登記求職人數為 3 萬 8,609 人，新登記求才人數為 5 萬 5,289 人，顯見就業媒合需求強勁，為協助青年畢業即就業，擴大辦理每月系列徵才活動，開發在地優質職缺，更針對青年各階段需求推出「青秀樂台中 就業成功」方案，提供青年一站式就業服務，整合市府及

臺中市政府第585次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112年07月11日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	往求職，投遞履歷超過600人次，初估媒合率超過六成。未來市府也將持續辦理，歡迎求職民眾踴躍參加，詳情可以上臺中市就業服務處官網查詢。			中央資源推出「青年就業金安薪方案」，提供跨域補助金、短期職場適應金、上工獎勵金。 二、 本局7月份規劃辦理「富市台中 就業成功」系列徵才活動，邀集韋翰實業、蕃茄村企業及美十樂健康等 120 家次廠商，辦理60 場實體與視訊雙軌併行徵才活動，提供 4,000 個優質職缺；其中分別於 7 月 7 日於精科園區勞工服務中心、7 月 12 日於潭子區公所及7月20日清水區公所辦理聯合徵才活動，邀集44家廠商，提供1,650個職缺。 三、 為使市民朋友周知活動資訊，依各族群需求運用多元行銷管道辦理實體及網路行銷宣導，除透過電台託播、就業快報等行銷管道，更創新開發觸及率較高之社群網站或平台，如 LINE、臉書等，並結合各局處 LED 電子看板、戶外 LED 大型螢幕、機關跑

臺中市政府第585次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112年07月11日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				馬燈及中分署「夢想載卡多-就業服務巡迴車」露出本市徵才活動訊息，提升就業資源曝光度。
5	為了維護良好的生活環境，臺中市於今年 4 月率先執行靜城專案，7 月 18 日將啟動「靜城專案 2.0」，在臺中市區內行駛的車輛，過去查到未經認證、檢查合格的排氣管，都會再次檢驗違規才開罰，未來將改為直接開罰，拒不改善者可按次累罰，請環保局加強宣導。另外，由於飆車族不見得都在臺中市流竄，因此，靜城專案未來將透過中臺灣區域治理平臺聯合其他縣市擴大稽查，還給市民寧靜的生活空間。	環境保護局	05-	為維護民眾生活品質安寧，本局自今(112)年 4 月 26 日起啟動為期 2 個月「靜城專案」行動計畫，實施強力執法取締，凡查獲夜間超標噪音車輛，從重處分裁處新臺幣(下同)3,600 元罰鍰，具體作為包括擴大聯合稽查取締噪音車輛勤務、加重裁罰金額、加強溯源追查違法改裝車行、整合跨局處資源科技執法，統計靜城專案期間(112 年 4 月 26 日至 112 年 6 月 30 日止)，共執行 16 場次環警監聯合稽查、 2 場次排氣攔查及 46 場次聲音照相科技執法，並已提前完成 20 組簡易式聲音監測站，共查獲 159 輛次違規噪音車輛，裁罰 53 萬 3,200 元整。 本局為改善車輛噪音擾寧情事，自今(112)年 7 月 18 日起，將依

臺中市政府第585次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112年07月11日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				噪音管制法第 8 條授權訂定之臺中市噪音管制區內禁止從事妨礙安寧行為公告事項，實施改裝排氣管管制措施，如行駛中車輛經攔查發現使用未經主管機關審(檢)驗合格之排氣管，致妨害他人生活安寧，即予以告發處分，違者可處 3 千至 3 萬元罰鍰，拒不改善者可按次累罰，做為第二階段強化噪音車輛管制作為。
6	針對今日交通局「一卡在手·中彰投苗無限暢遊-交通月票正式上路」專案報告，依據近期民調顯示市民最滿意本府的施政項目前三名其中之一就是「交通」，「交通」是一個城市中最難做也是最常被抱怨的項目，感謝交通局團隊的積極努力，完成中捷通車、ibike據點從本人甫上任的325站到目前為止已超過 1,300 站、雙十公車政策，乘車不僅十公里以內免費，超過十公里最多也只要	交通局	06-	台中交通月票 7/1 推出後，突破2.2萬人購買廣受民眾好評，其中台中市境內交通月票，台中市民只要 299 元即可於中市境內捷運、公車、台鐵等坐到飽，平均一天只需10元，另「市民限定」不得多人使用，若經查獲將依規定取消相關優惠。

臺中市政府第585次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112年07月11日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	10元，減輕市民負擔，而本次與中央搭配推出交通月票等政策，更讓通勤、通學環保、省錢又便利。交通局推出的交通月票方案，臺中市民299元便可於中市境內捷運、公車、臺鐵等坐到飽，是全國最便宜的交通月票，甚至有彰化市民為此將戶籍遷到本市，299元優惠是市民限定，由市府編列預算補貼，市府將嚴加取締非法使用者，呼籲市民不要將月票卡借予他人使用。			
7	本府各機關為宣傳或推廣政策發行許多刊物，如客委會-聽·看臺中客，有客家政策的推廣、客語文化的教育、客家藝術或活動等資訊；原民會-原曜臺中，報導精彩的原民風采、人物故事、時尚原藝等；建設局-建設大臺中，內含臺中的市政亮點建設，內容淺顯易懂，便於閱讀；新聞局-漾臺中，刊物裡有在地多元議題、重	本府各機關	07-	遵照辦理

臺中市政府第585次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112年07月11日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	要資訊、市政議題等；文化局-文化臺中則提供各區藝文展覽活動資訊、藝術創作介紹等；歡迎有興趣的民眾至各機關索取，也請各機關同步提供電子型式刊物，讓民眾更易於閱讀。			

臺中市政府第586次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112年07月18日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	全國首創「2023 臺中鍋烤節」活動已開跑，市府邀請民眾選出心中最受歡迎、最好吃的火鍋店跟燒烤店，只要下載「臺中通暨購物節APP」，自7月17日-8月17日於「2023 臺中鍋烤節」專區投票，就有機會獲得 300 組萬元鍋烤抵用券，活動共分三階段抽獎，首波將於7月27日抽出100組萬元鍋烤抵用券，最後市府會公布十大鍋烤店家，也期待這波活動能帶動臺中消費商機。	經濟發展局	01-	首屆「2023 臺中鍋烤節」活動已開跑，邀請民眾選出「十大火鍋燒烤店家」，只要下載「臺中通暨購物節APP」，自7月17日-8月17日於「2023 臺中鍋烤節」專區投票，就有機會獲得300組萬元鍋烤抵用券，活動共分三階段抽獎，預計於7月27日、8月7日及8月21日抽出各100組萬元鍋烤抵用券，最後市府會公布十大鍋烤店家。活動相關訊息、海報及影片已函請本府相關機關及所屬機關、本市商圈、市場、農會、轄下場域、休息站、遊客中心、里辦公室、商場及百貨、捷運站、國民運動中心、文化中心、各參與店家……等單位協助宣傳，希冀在炎炎夏日鍋烤淡季幫助業者行銷，把整個市場做大、帶動人潮及錢潮，衝高鍋烤營業額，強化臺中市美食整體競爭力與觀光商機。
2	現今多為雙薪家庭，倘遇到家長無	教育局	02-	自112年度暑假起，本市將全面延

臺中市政府第586次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112年07月18日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	法準時下班，就可能發生幼兒無人照顧的情況，因此市府長期以來都有開辦延長照顧的服務，過去須10 個人才可以成班，為讓更多孩子受到照顧並解決家長負擔，今年開始調整為5人就成班，每小時收費40 元以下，為六都最優惠，中低收入戶還有收費減免。今年暑假總共有131園開設，比去年暑假增加近一倍，像是岸裡國小，今年暑假7月份有8個孩子的家庭申請，原本無法成班，調整為5人就可成班後，因此順利開班，臺中市有3,400多個孩子在熟悉的環境開心上課，家長也安心，未來市府將持續檢視成效作為政策調整的依據。			長幼兒園課後照顧時間至下午 6時，預計本府每年將挹注新臺幣6,900萬元經費，提升公立幼兒園延長照顧服務開辦率至 100%，所轄公幼延長照顧服務將以「5人即成班，並配合家長上班時間，平日由下午4時至6時、寒暑假自上午8時至下午6時」方式開辦延長照顧服務。查本市公立幼兒園開辦112年度暑假期間延長照顧服務計131 園，開辦率 67%，參加幼兒總人數計 3,400 人，開辦園增加 66園，參加幼生人數增加1,096人。
3	臺中為全國第二大城，市府積極招商引資，民間投資本市公共建設金額年年成長，去(111)年更來到167億元，創臺中市歷史新紀錄，其中財團法人中國醫藥大學投資興建的「臺中市立老人復健綜合醫院新	財政局	03-	遵照辦理
		本府各機關	03-	遵照辦理

臺中市政府第586次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112年07月18日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	建營運移轉案」投資金額就高達157億元，為民間投資金額全國最高的促參案件，屆時將可減少臺中市民就醫的不便，提供完善醫療及長照服務。今年市府持續擴大民間參與招商量能，歡迎各界踴躍到臺中投資。			
4	市府積極改善交通安全，優先檢討改善行人量大的區域及路口，包含增設庇護島、行人專用號誌等措施，且持續針對重大違規行為如超速、酒駕嚴格執法，今年1-6月取締嚴重超速8,627件、酒駕件數計4,241件，整體績效為六都第二名；靜城專案取締噪音改裝車績效也是六都第二名；此外，依據交通部道安資訊平台統計，臺中市今年1-4月30日交通事故行人死亡13人，較去年同期減少4人；酒駕事故死亡12人，較去年同期減少3人，兩者降幅均為全臺第二。我們期待市民可以和市府共同努力，營	警察局	04-	為營造臺中宜居城，本局賡續友善行人政策，自今年5月1日起至7月20日止，配合內政部警政署推動「全國同步擴大取締路口不停讓行人」專案，舉發交通違規8萬6,363件，成績全國第一；專案後續列入常態執法重點，併重大惡性交通違規（例如：超速、闖紅燈及酒後駕車…等），加強執法力度，滾動檢討策進外，積極爭取中央經費，擴充科技執法設備，聚焦行人高發事故路口，促進「停讓行人」駕駛習慣，自然減少行人傷亡，達成「人本交通」願景目標。
		交通局	04-	為提升行人用路安全，交通局持續

臺中市政府第586次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112年07月18日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	造臺中市成為最宜居的行人友善城市，也感謝市民的配合及交通局、警察局等機關的辛勞。			檢討各路口行人交通狀況，並配合地方建議，邀請警察局等相關單位研商改善行人設施，並藉由行穿線退縮、劃設標線型人行道、綠斑馬及庇護島等交通設施，及調整號誌時制，以時間與空間分流人車，提供行人良好通行空間。
5	針對今日臺北大學郭教授玲惠「機關首長與主管性騷擾防治義務與精進作為」簡報，本人日前參加行政院會議，聽到郭教授的演講，內容提綱挈領，對性平精神、政府機關應如何處理作簡單且扼要的講解，因此我積極邀請郭教授前來臺中與大家分享。本人從政近 30 年，30 年前的職場生態對待女性極不友善，且女性從政人數更是稀少，因此這些年來有關性平修法與制度等過程絕大多數我都有參與，且身為六都唯一的女市長，對性平議題更重視，尤其臺中是全國第二大地方政府，主管非常多，未	本府各機關	05-	遵照辦理

臺中市政府第586次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112年07月18日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	必人人均是性平專家，另外也考量各機關主任秘書為幕僚長角色，有很大的機會可能遇到性平事件，對落實性平、推廣教育及事件處理扮演重要角色，因此，今日的會議除了局處首長及區長外，更擴大邀請各機關主任秘書參與。臺中市府長期以來持續關注性別平等，性平在職教育也不鬆懈，相關的新法令我們亦應與時俱進並積極落實，今日簡報內容對性騷擾的認定、性平事件的處理等有淺顯易懂的說明，相信對大家有很大的助益。身為首長、主管，如何正確看待性平並公正處理是非常重要的，以下事項請本府各機關落實： (一) 正確的態度：正確的性平態度很重要，尤其是性平事件發生後，須檢討的是加害者而非質疑受害者。 (二) 處理流程制度化與法律化：過去曾發生主管面對性平事件不			

臺中市政府第586次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112年07月18日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	知所措，甚至錯誤處理，最後公親變事主，今日郭教授預告性平三法修改方向，請各機關務必與時俱進，落實法令。 (三) 要迅速有效且保密下進行：性平法規是高強度國家法律，如果發生就要處理，且針對案件的調查應迅速並保密處理，以確保受害者的各項權益。			

臺中市政府第587次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112年07月25日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	臺中是全國第二大城，治安及交通工作繁重，由於警力有限，民力無窮，因此我們有許多義務編制的團體長期協助警力，由市府邀請對組織運作及工作內容相當了解且長期參與事業有成的人士出任大隊長，今日特別於市政會議中頒發聘書，分別是民防大隊大隊長陳蓀裕、義勇警察大隊大隊長沈傳欽、交通義勇警察大隊大隊長李世斌、里社區守望相助巡守大隊大隊長賴添華及山地義勇警察隊隊長王子壬，五位大隊長未來將分別領導各義務系統支援協助，亦代表著榮譽與使命，任重道遠，今日也藉由此機會介紹他們與各機關首長及區長們認識，盼未來在業務上可以相互配合協助。	本府各機關	01-	遵照辦理
2	杜蘇芮颱風持續增強變大，氣象局已於7月24日晚間8時30分發布海上警報，預計7月25日下午發布陸上警報，雖然颱風路徑持續往南微修，並非直衝中部而來，但由	本府各機關	02-	遵照辦理
		各區公所	02-	遵照辦理

臺中市政府第587次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112年07月25日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	於已近四年沒有大型颱風來襲，加上颱風仍在增強中，且暴風圈更可能達300公里，因此我們一定要做好各項防颱準備工作。今日市政會議結束後，防颱應變會議於現地召開，臺中市災害應變中心提升為二級開設，今晚8點將於應變中心召開第二次會議。感謝水利局在防汛期前做好的各項準備工作、建設局也修剪約2萬棵行道樹、環保局及建設局完成 456 處易淹水側溝清淤工作，目前臺中市各抽水站也已整備完成待命，仍提醒各機關及區長共同做好防颱準備工作，有備無患。由於本次颱風預測對中部的侵襲為風大於雨，因此呼籲市民將看板、招牌、帆布等加強固定，倘無法固定則請先行拆卸，請務必小心注意防範。			
3	因應氣候變遷，市府致力於推動永續城市，財團法人臺灣永續能源研究基金會舉辦2023第二屆「APSAA亞太永續行動獎-宜居永續城市	本府各機關	03-	遵照辦理

臺中市政府第587次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112年07月25日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	獎」，臺中市從亞太地區眾多參賽城市脫穎而出，榮獲最高榮譽「Outstanding City」；此外，市府在2023第三屆「TSAA臺灣永續行動獎」也有亮眼表現，環保局「重現綠水岸，攜手護家園」榮獲金獎、建設局「臺中美樂地計畫」獲得銅獎，臺中市永續施政成果被國際看見並獲肯定。			
4	臺中市目前教育成果表現優異，未來市府將持續投注資源讓各項教育成績更加大放異彩： (一) 臺中市學校運動團隊遠征歐洲參加國際分齡賽，潭子國小榮獲「2023 年斯洛維尼亞科佩國際手球分齡賽」女子組U12(六年級)、U11(五年級)2 座冠軍；大甲區文昌國小榮獲「2023 年斯洛維尼亞科佩國際手球分齡賽」男子組U12 冠軍；北屯區文昌國小榮獲「2023 年西班牙托雷利亞諾國際手球分齡賽」男子組U12冠軍；西屯區國安國小榮獲「2023 年捷克	教育局	04-	一、學校運動團隊參與國際賽事：本局訂有「臺中市政府教育局補助學校運動團隊出國比賽及移地訓練要點」補助學校團隊參與國際賽事，將持續編列經費挹注各校發展運動團隊。 二、師鐸獎： (一)為選拔優秀教育人員，以發揚尊師重道之優良傳統，並提振教師專業精神，教育部每年舉辦「師鐸獎」評選。 (二)師鐸獎是教育界的最高榮譽，112 年台中市共 6 人獲師鐸獎，獲獎數全國第二！此次獲獎的

臺中市政府第587次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112年07月25日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	布爾諾青少年足球節」男子組U11冠軍，未來市府將持續作為學校及選手的後盾，幫助臺中市各校運動團隊及選手持續在國際舞臺發光發熱。 (二) 師鐸獎是教育界最高榮譽，教育部7月18日公布今年(112年)獲獎名單，臺中市共6人獲獎，獲獎數全國第二，分別是：北屯區文心國小校長陳怡婷、烏日區溪尾國小校長沈翠蓮、明道中學副校長林雯琪、大甲國中主任王俊祺、臺中家商教師李偉綾、北屯區仁美國小教師謝婉妮，感謝6位師長長期無私奉獻與無悔付出，為社會作育英才。 (三) 臺中技職教育連續6年獲中央評鑑「優等」最高殊榮，感謝大家的努力，未來將持續結合臺中市豐沛的企業及大學資源，為選讀技職的孩子打造光明前途。			師長分別是北屯區文心國小校長陳怡婷、烏日區溪尾國小校長沈翠蓮、明道中學副校長林雯琪、市立大甲國中主任王俊祺、市立台中家商教師李偉綾、北屯區仁美國小教師謝婉妮，每一位獲獎者都有溫馨動人的教育事跡。 (三)為遴選本市優秀教育人員參與旨揭獎項，本局於每年2~3月函請本市高中以下學校薦送推薦名單，並於4~5月辦理初審事宜，依《師鐸獎評選及表揚活動實施要點》本市得提報14名初審名單至教育部參與決審。 (四)為提升本市師鐸獎之得獎率，本局亦於提報教育部前(約5月中旬)，辦理「輔導說明會」，以加強指導薦送人員推薦表之撰寫，以及決審面談之知能。於教育部辦理決審時，本局並派員陪同薦送人員赴決審地點進行面試訪談，以利即時解決本市師長之需求。

臺中市政府第587次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112年07月25日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				(五)本局將繼續審慎進行初選事宜，為本市遴選出優秀教育人員。 三、技職教育：針對教育部評定本局 111 年度辦理技術及職業教育獎勵成績等第為「優等」，並核定獎勵金100萬，預計規劃於下半年度辦理技職秀起來等技職教育宣傳活動。
5	針對今日警察局「行人正義、靜城專案執行成果」專案報告及環保局「噪音改善推動成果」補充報告，以下幾點請積極辦理： (一) 本市正式警察同仁編制約6、7千位，平時除了治安維護外，還有交通疏導等勤務，今年新增執行2項專案，分別為「行人正義專案」及「靜城專案」。「行人正義專案」今年1-6月份取締違規案件達16,301件，這些違規者倘若肇事，勢必會造成他人傷亡，因此，唯有大家遵守法律，你、我的生命財產才可以獲得保障。「靜城專案」則是為了還給民眾安靜的生活空	警察局	05-01	為扭轉行人地獄污名，重塑宜居臺中形象，賡續交通3E政策，致力友善行人(行人正義專案)與安靜空間(靜城專案)專案工作，聚焦行人高發事故路口及環警監聯合稽查噪音改裝車，運用交通科技執法，促進優良駕駛習慣，積極約制曾涉危險駕車、噪音改裝車車主及違法改裝車輛修配業者外，更擴大多元化宣導平臺，落實分齡分眾交安教育，力邀民眾從自身做起，將觀念化為行動力，讓守法形成保護力，共同努力實踐「人本交通」願景目標。
		環境保護局	05-02	為維護民眾生活品質安寧，本局自

臺中市政府第587次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112年07月25日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	間，執行期間警察通報 24,629件、民眾通報1,141件，未來將持續積極取締，以維護城市的安寧。最後仍要呼籲市民，遵守法律才能維護人身及財產安全，取締只是手段，守法才是最重要，如此一來生命才能得到保障、城市才能得到安寧。 針對今日警察局「行人正義、靜城專案執行成果」專案報告及環保局「噪音改善推動成果」補充報告，以下幾點請積極辦理： (二) 環保局業務量也非常繁重，不僅須定期清運垃圾、處理公司行號事業廢棄物、維護市容景觀等，為維護城市的安寧，今年再撥出人力執行靜城專案，除了稽查也推動科技執法，未來會持續擴大執法量能，也籲請市民遵守相關法律規定，讓臺中成為高品質的宜居環境。			今(112)年4月26日起啟動為期2個月「靜城專案」行動計畫，實施強力執法取締，凡查獲夜間超標噪音車輛，從重處分裁處新臺幣3,600元罰鍰，具體作為包括擴大聯合稽查取締噪音車輛勤務、加重裁罰金額、加強溯源追查違法改裝車行、整合跨局處資源科技執法，統計靜城專案期間(112年4月26日至112年6月30日止)，共執行16場次環警監聯合稽查、 2場次排氣攔查及46場次聲音照相科技執法，並已提前完成20組簡易式聲音監測站，共查獲166輛次違規噪音車輛，裁罰55萬餘元。 本局於今(112)年6月16日召開中部空污治理專案辦公室112年第1次聯繫會議，邀集七縣市於7至9月每月第四週的週五晚上同步執行環警監聯合稽查作業，另本局亦邀集彰化及南投縣於7月及8月辦理攔查作業，藉由多區域同步強力執法取締，以遏止改裝噪音車輛問

臺中市政府第587次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112年07月25日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				題。 為改善車輛噪音擾寧情事，自今(112)年7月18日起啟動「靜城專案2.0」，依噪音管制法第8條授權訂定之臺中市噪音管制區內禁止從事妨礙安寧行為公告事項，實施改裝排氣管管制措施，如行駛中車輛經攔查發現使用未經主管機關審(檢)驗合格之排氣管，致妨害他人生活安寧，即予以告發處分，違者可處3千至3萬元罰鍰，拒不改善者可按次累罰，做為第二階段強化噪音車輛管制作為，截至今(112)年7月24日止已通報167輛改管噪音車輛，刻正辦理查證作業，本局將持續強化各項管制作為，以遏阻不當改裝之車輛噪音。
6	有關今日人事處「臺中市立美術館組織規程」草案，目前綠美圖正興建中，倘工期順利將於後年正式開館，各項準備工作持續進行，請積極辦理相關事宜。	人事處	06-	有關「臺中市立美術館組織規程」訂定案，基於尊重議會，本處將俟本府文化局函諮本市議會意見，並經議會函復同意辦理後，移請本府法制局發布市立美術館組織規程，再併同編制表函送銓敘部轉陳

臺中市政府第587次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112年07月25日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				考試院備查。
		文化局	06-	有關市長裁示本局辦理美術館準備工作，擬持續積極辦理開館前籌備作業，俾利向市民推廣本館之設立。

貳、府列管標案辦理情形

府列管標案

臺中市政府 112 年 07 月份 府列管標案與前月進度比較

資料下載時間：112.08.09

執行月份	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	解除列管件數	合計
112 年 07 月	447 件(91.98%)	20 件(4.12%)	2 件(0.41%)	4 件(0.82%)	13 件(2.67%)	486 件

(一)學校工程

進 度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	解除列管件數	合計
小 計	44 件(93.61%)	2 件(4.26%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件(2.13%)	47 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	105DD00193	教育局/市立高中職/龍津高中	龍津高中--龍津國中改制高中第一期綜合教學大樓工程	178,675	100	100	0	流廢標次數：6 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
2	106DD00026	教育局/國民中學/外埔國中	臺中市立外埔國民中學老舊校舍拆除重建工程	146,612	100	100	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：1 次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
3	106DD00110	教育局/國民小學/龍海國小	臺中市龍井區龍海國民小學106-108年度老舊校舍拆除重建工程	145,584	98	98	0	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 辦理規劃設計監造第五期付款作業
4	106DR00033	教育局/市立高中職/西苑高中	西苑高中老舊校舍改建暨校園新建工程-第一期	323,400	100	100	0	流廢標次數：4次 期程修改次數：2次 已辦理完成。
5	108DD00055	教育局/市立高中職/臺中二中	臺中二中-藝教大樓新建工程	99,789	95	95	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 刻正辦理結算付款作業
6	108DD00307	教育局/市立高中職/西苑高中	西苑高中老舊校舍改建暨校園新建工程-第二期	192,275	57	64	7	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 D區:1F放樣、施工架組立、柱牆鋼筋綁紮及模板組立、機電配管。C區土方回填+鋼軌樁拔除+C2區鋼軌樁打設。
7	108DD00310	教育局/國民小學/大德國小	臺中市梧棲區大德國民小學-多功能活動中心新建工程	97,200	83	83	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 1.3F內牆油漆噴塗 2.2F空調機房磚牆砌磚打底粉光 3.體育場燈具安裝 4.體育場排水管線配管 5.1~3F窗框玻璃安裝 6.1~3F窗框塞水路 7.西側外牆塗料噴塗 8.配電箱安裝配管拉線 9.廁所吊管安裝 10.消防管路配管安裝 11.管道間砌磚打底粉光 12.室內磨石子地磚吊料 13.體育場室內架拆除
8	108DF00141	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市大里區益民國小學生活動中心暨地下停車場興建工程	280,000	95	95	0	流廢標次數：6次 期程修改次數：0次 使照取得(已於7月11日領取)接通外水外電(7月14日起外電工程已開始施作)後辦理全運轉測試。
9	108DF00264	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市立新國民中學活動中心暨地下停車場興建工程	298,520	64	67	3	流廢標次數：5次 期程修改次數：0次 1、B2F鋼筋綁紮、模板組立、水電配管。
10	109DD00155	教育局/國民小學/梧棲區中正國小	臺中市梧棲區中正國民小學信義樓(含幼兒園)老舊校舍整建計畫工程	190,380	87	91	4	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 信義樓門窗安裝、抿石子施作、化糞池埋設、石英磚鋪貼、景觀整地
11	109DD00157	教育局/國民小學/梧南國小	臺中市梧棲區梧南國民小學第二期校舍新建工程	116,840	75	83	8	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 預計進度56.640%，目前實際施工進度62.615%，無落後。 目前工程進度：室內泥作吊線、鋼構吊裝組立、防水工程

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
								-樓層接縫防水 預計工程進度：室內泥作吊線、3D 隔間鋼網牆施工、鋼構及鋁門窗進場安裝、內部泥作粉刷
12	109DD00158	教育局/國民小學/大忠國小	臺中市大肚區大忠國民小學南棟教室老舊校舍整建計畫工程	104,644	78	93	15	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 屋頂隔熱磚安裝，燈具、風扇安裝，室內油漆塗裝，門扇安裝，景觀整地，水電外管線開挖配設，導擺安裝，公佈欄安裝，防護欄杆裝設，化糞池開挖，水溝開挖，3F 走廊磨石子地磚施作。
13	109DD00162	教育局/國民小學/太平區新高國小	臺中市太平區新高國民小學二期校舍及活動中心新建工程案	356,337	81	86	5	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 1.活動中心-內外牆粉刷、灰誌、防火百葉、膠條施作、鋁門窗安裝 2.活動中心-屋頂版安裝、鋼構防火漆噴塗 3.教學大樓-鋁門窗安裝、　廁所磁磚黏貼 4.教學大樓-內外牆泥作粉刷、滴水條、 外牆漆、磨石子地磚
14	109DD00164	教育局/國民小學/樂業國小	臺中市東區樂業國民小學新建幼兒園園舍建築工程	76,610	77	85	8	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 1.外部抿石子及內部貼磚作業。2.屋頂彩鋼板施工。3.機水電配管作業。
15	109DD00165	教育局/國民小學/南陽國小	臺中市南陽國小和平樓拆除重建工程	111,945	87	90	3	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 1.112 年 7 月 3 日蘇南陽和平建字第 112138 號函，提送 112 年 6 月份工作月報。 2.本月工程概要:外側鷹架拆架、汙水池埋設及配管、全區水電配管線、消防設施施作、欄杆施作、地磚鋪設、內外牆油漆、電梯試車、外部水溝、抿石子等。
16	109DD00173	教育局/國民小學/龍海國小	臺中市龍井區龍海國小北棟校舍拆除重建工程	129,163	74	75	1	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 工程進度：3F 牆合模、3F 牆綁紮、3F 牆水管配電
17	109DD00175	教育局/國民小學/廓子國小	臺中市北屯區廓子國民小學第二期校舍新建工程	338,616	87	91	4	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 結構工程 1F W1 窗上方雨遮灌漿 機電工程 (1)消防配管 (2)教室、廁所及 B1F 盤體進場安裝定位(3)走廊線槽安裝 (4)教室電燈安裝 裝修工程 (1)A、B、C、D 棟外部泥作打底 (2)B、棟外部磁磚施作 (3)4~5F 教室牆面及天花板水泥漆噴塗施作

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
								(4)A、D 棟 4~5F 走廊磨石子地磚鋪設 雜項工程 (1)丁梯扶手欄杆安裝 (2)電梯安裝 (3)B 棟南向水溝開
18	109DD00180	教育局/國民中學/清水國中	清水國中「老舊校舍行健樓拆除重建工程」	142,547	74	82	8	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1.112 年 7 月 13 日及 7 月 27 日召開第 31、32 次監造會議，同時辦理機關工程督導紀錄。 2. 112/7/3 承商、112/7/16 監造分別提送 112 年 6 月份施工日誌及監造日報表，112/7/19 局處予以備查。 3.第 9、10 期估驗計價申請中，預定竣工日期修正為 113 年 1 月 14 日。 4. 112/7/11 監造提送第二次變更設計預算書圖資料乙份。 5.本(7)月審查同意備查有「整體施工計畫(第二版第一次)、整體品質計畫(第二版第一次)」。 6.本(7)月施工概況：AB 棟屋突女兒牆灌漿、AB 棟內外牆泥作粉刷、AB 棟樓層水電配置、AB 棟樓鋁窗組立。
19	109DD00187	教育局/國民小學/大雅國小	大雅國小 107 年度改善及充實教學環境設備-和平樓拆除重建工程	90,227	100	98	-2	流廢標次數：4 次 期程修改次數：1 次 驗收作業已完成，消防審查作業完成，無障礙複審尚在進行送件程序中，正進行使照請領相關作業程序
20	109DD00190	教育局/國民小學/大甲國小	臺中市大甲區大甲國民小學行政大樓重建工程	174,306	95	98	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 7/10 驗收通過
21	109DD00191	教育局/國民小學/梧棲國小	臺中市梧棲區梧棲國小西棟大樓拆除重建	122,896	59	66	7	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 預定進度: 18.34 實際進度:　　28.16%　工作項目:2FL 樑版模板組立、鋼筋綁紮、水電配管
22	109DD00382	教育局/國民小學/九德國小	臺中市烏日區九德國民小學興建幼兒園園舍工程	75,449	78	88	10	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 1.景觀圍牆施作 2.天花板施作 3.衛浴設備安裝
23	109DD00398	教育局/國民小學/美群國小	美群國小附設幼兒園園舍合併活動中心共構興建工程	131,960	77	76	-1	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 完成三樓樓板混凝土澆置，第一次變更設計資料報局審核中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
24	109DD00438	教育局/市立高中職/中港高中	中港高中專科教室大樓及學生宿舍興建工程	99,100	98	98	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 使用執照請領中,扣除保證金後付尾款
25	110DD00027	教育局/國民小學/樹德國小	臺中市南區樹德國民小學新設學校工程	199,800	100	100	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：1 次 已辦理完成。
26	110DD00053	教育局/國民小學/建國國小	臺中市清水區建國國民小學綜合活動中心暨教學大樓新建工程	116,470	71	71	0	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 1.本案經教育部國民及學前教育署 112 年 3 月 23 日臺教國署國字第 1120034994 號函同意調整經費，調整後總經費為新臺幣(以下同)1 億 491 萬 4,536 元(中央 3,675 萬 8,347 元、配合款 6,815 萬 6,189 元)。 2.臺中市政府教育局 112 年 6 月 14 日中市教秘字第 1120050579 號函第 1 次限制性招標議價案，依據政府採購法第 52 條第 1 項第 1 款，決標予台鋼營造工程股份有限公司，決標金額 2,190 萬元。 3.112 年 6 月 21 日(三)下午 2 時假學校育英樓地下室會議室召開「臺中市清水區建國國民小學綜合活動中心暨教學大樓新建工程」復工協調會。
27	110DD00343	教育局/國民中學/大道國中	臺中市立大道國民中學中正堂校舍拆除重建暨水土保持工程	60,022	63	63	0	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 第 4 期估驗款撥款中,第 5 期估驗款辦理中。
28	110DD00357	教育局/國民中學/四張犁國中	臺中市立四張犁國民中學非營利幼兒園-新建公共化幼兒園園舍工程	57,630	82	85	3	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 辦理室內牆面泥作工項、室外牆面泥作工項、平頂批土及外牆防水工項。
29	111DD00004	教育局/國民小學/大甲區文昌國小	臺中市大甲區文昌國民小學活動中心興建工程	51,200	77	82	5	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 時間：本年 8 月 16 日(星期三)上午 9 時至下午 4 時 30 分(三) 地點：本府臺灣大道市政大樓 4 樓集會堂
30	111DD00057	教育局/市立高中職/長億高中	長億高中-圖書館資訊暨教學大樓新建工程	168,230	69	78	9	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 窗框裝設/水電拉線
31	111DD00058	教育局/國民小學/陳平國小	臺中市北屯區陳平國民小學體育館暨多功能市民活動中心興建工程	60,000	61	63	2	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 安全護欄、構造物土方開挖、接地銅棒、邊坡噴漿護坡、PC 澆置、放樣、鋼筋綁紮、連通管、止水版、基礎版組模、基礎版灌漿、地樑組模、地樑灌漿、模板拆模、地樑養護

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
32	111DD00065	教育局/國民中學/大甲國中	臺中市立大甲國民中學活動中心暨手球館興建工程	112,640	69	82	13	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 屋頂突出物結構體-柱樑 屋頂突出物水電-各類管線埋設 簡易裝修
33	111DD00332	教育局/國民小學/仁美國小	仁美國小_臺中市 14 期重劃區北屯區文中小 5 新設校工程	216,000	58	61	3	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 地下室區 1FL 預拌混泥土導築及整體粉光施作/淺基區基礎放樣查驗
34	111DD00346	教育局/國民中學/福科國中	臺中市立福科國民中學第三期校舍增建工程	72,000	62	63	1	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 二樓樑柱及三樓樓地板組立
35	111DD00363	教育局/國民中學/順天國中	臺中市立順天國民中學活動中心新建工程	82,790	40	40	0	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 112 年 7 月 4 日辦理第 2 次修正後 2 次公開招標決標；簽約日 112 年 7 月 4 日。
36	111DD00365	教育局/國民小學/沙鹿區鹿陽國小	臺中市沙鹿區鹿陽國民小學第一期校舍新建工程	216,000	55	60	5	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 112/07/18 第 11 次監造會議 (1)開工日:112.02.12,預定竣工日:113.09.07 , 累計工期 149 天,剩餘工期 404 天(截至 112.07.15) (2)工項:鋼筋綁紮,水電配管,模板組立,消防配管,混凝土澆置 (3)預計下兩周:模板拆除,護欄拆架,柱鋼筋綁紮,防水工程,施工架拆架,開挖回填 (4)至 7/15--預定進度 13.247%,實際進度:12.824%,落後:0.423%
37	111DD00371	教育局/國民小學/神岡國小	臺中市神岡國小學生活動中心改建暨地下停車場興建工程	163,406	10	10	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已 7/14 日完成細部設計審查，預計 8 月份送局公開閱覽並簽訂代辦
38	111DD00393	教育局/國民中學/新光國中	新光國中-臺中市北屯區文中小 3 新設國中第一期工程	392,000	10	10	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112.07.03 廠商提送「6 月份月報表」。112.07.07 召開「校園規劃審議」小組會議
39	111DD00396	教育局/國民中學/萬和國中	萬和(中)-臺中市南屯區文中 52 用地新設國中第一期工程	144,000	10	10	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 111 年 12 月 29 日決標,目前進行設計規劃階段

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
40	111DF00154	建設局/新建工程處/建築工程科	成功國中老舊校舍整建及活動中心暨公有地下停車場新建工程	251,342	62	74	12	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 1.基地內環境清潔。 2.配 1F 柱牆模。
41	112BD00030	教育局/國民小學/北屯區新興國小	臺中市北屯區新興國民小學文化樓老舊校舍整建工程委託規劃設計監造技術服務採購案	233,625	20	20	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.本案已於 112 年 06 月 30 日(五)完成規劃設計監造案決標。 2.於 112 年 07 月 07 日(五)召開校園規畫小組會議，邀請寬凌建築師事務所列席，說明文化樓老舊校舍整建工程委託規劃設計監造技術服務計畫。 3.於 112 年 07 月 10 日(一)檢送服務計畫書。
42	112DD00021	教育局/國民小學/追分國小	臺中市大肚區追分國民小學多功能活動中心興建工程	97,000	59	61	2	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 1.基礎周遭回填。 2.1FL 配管
43	112DD00029	教育局/國民小學/樹德國小	臺中市南區樹德國民小學第二期校舍新建工程	180,000	56	58	2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 工程決標，預計 112 年 05 月 18 日開工。目前進行放樣。地下室開挖。
44	112DD00098	教育局/國民小學/大明國小	大明國小明仁樓 A 棟老舊校舍整建工程	152,755	5	5	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已遴選委託規劃設計建築師
45	112DD00102	教育局/國民小學/清水國小	清水區清水國小老舊校舍拆除重建工程	113,667	5	5	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112 年 7 月 4 日鍾袁鎧建築師事務所檢送服務實施計劃書一式一份。
46	112DD00106	教育局/市立高中職/后綜高中	后綜高中國中部老舊校舍改建工程	213,400	10	25	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 建築師事務所 112 年 7 月 7 日提送修正後細部設計(含預算書圖)，經本校 112 年 7 月 20 日審查定案，並於同日以后綜總字第 1120006640 函報臺中市政府教育局代辦工程採購及營建督導。
47	112DD00124	教育局/國民小學/光正國小	臺中市霧峰區光正國民小學老舊校舍(禮堂)拆除重建工程	61,360	5	5	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 初步規畫設計中

(二)道路橋梁工程

進 度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	解除列管件數	合計
小 計	44 件(93.62%)	3 件(6.38%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	47 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	099BD00008	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中生活圈道路系統建設計畫(公路系統)6年(98-103)計畫-烏日鄉中 75-1 線道路拓寬工程-委託規劃技術服務	2,000	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
2	103BF00008	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路委託規劃設計暨監造技術服務案	220,000	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 已辦理完成。
3	109BF00019	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區市政路(環中路至工業區一路)開闢工程委託設計監造技術服務案	130,212	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
4	109DF00158	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市清水區清水火車站人行跨站天橋工程案	63,495	100	98	-2	流廢標次數：3 次 期程修改次數：2 次 辦理結算作業 6/12 驗收合格
5	109DF00233	建設局/土木工程管理科/	大里區、霧峰區大里聯絡道高架橋下增設平面道路工程(第一期)-「平面道路外側車道及側車道工程」	183,667	64	72	8	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 第一工區 110 年 3 月 14 日開工，110 年 11 月 26 日竣工，第二工區 110 年 9 月 1 日開工，囿於公路總局辦理新增匝道工程部分工區尚未交付，自 111 年 3 月 4 日起停工，第三工區 111 年 12 月 1 日開工。
6	109DF00256	建設局/新建工程處/土木工程科	溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路新闢工程	675,000	67	73	6	流廢標次數：3 次 期程修改次數：1 次 工程施工中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
7	110AF00005	建設局/新建工程處/土木工程科	110年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北屯、新社、東勢、和平等10區)	10,305	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約規定核派案件
8	110AF00007	建設局/新建工程處/土木工程科	110年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大甲、清水、沙鹿、梧棲、大安、外埔、龍井、大肚、烏日等9區)	10,305	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 履約中
9	110AF00018	建設局/新建工程處/土木工程科	110年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務（大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等10區）	17,985	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約規定執行工程設計監造事宜
10	110AF00091	建設局/新建工程處/土木工程科	華南路以東銜接特三號道路工程委託設計監造技術服務案	18,167	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 契約執行中
11	110AF00101	建設局/土木工程管理科/	東勢—豐原生活圈快速道路環境監測工作暨環評專業諮詢委託技術服務	35,074	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 契約執行中
12	110CF00001	建設局/新建工程處/用地科	西屯區市政路延伸(安和路至環中路)開闢工程(用地)	1,720,000	85	100	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：3次 已辦理完成。
13	110CF00013	建設局/新建工程處/用地科	南區德富路跨柳川橋梁新建暨德富路及樹德一巷打通工程	382,738	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已辦理完成。
14	110CF00016	建設局/新建工程處/用地科	太平區永成北路66巷(永成北路66巷1弄至長億北街)道路打通工程	278,324	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
15	110CF00019	建設局/新建工程處/土木工程	華南路以東銜接特三號道路工程	350,000	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
		科						地政局辦理公告,徵收公告期間 30 天，自 112 年 7 月 5 日起至 112 年 8 月 4 日止
16	110DF00112	建設局/新建工程處/土木工程科	和平區環山部落南湖溪新建吊橋	55,000	88	95	7	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 7 月 25 日驗收
17	110DF00128	建設局/土木工程管理科/	東勢區埤豐橋改建工程	1,000,000	57	62	5	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 1.工區環境整理 2.防汛設施整理 3.A2 端橋下邊坡帆布覆蓋作業 4.紐澤西式護欄夜間警示燈安裝作業
18	110DF00139	建設局/新建工程處/土木工程科	大安濱海樂園北汕溪虹橋改建工程	57,781	87	93	6	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 7 月份施工項目：紐澤西護欄 A、B 施作、牆面抿石子施作、照明開關箱安裝、紙模地坪施作、植栽種植、高壓彩晶地磚施作、南北岸臨河側卵石鋪設
19	111AF00101	建設局/養護工程處/市六區工程隊	臺中市南區忠明南路(南屯路一段至國光路)道路改善工程委託設計監造技術服務案	12,165	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
20	111CF00003	建設局/新建工程處/用地科	太平區鵬儀路(精美路至精美路 378 巷)道路開闢工程	92,600	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 地上物已配合工程拆除，尚無用地相關事宜。
21	111CF00007	建設局/新建工程處/用地科	霧峰區柳豐路（中 110-1）第三期拓寬工程	135,700	75	75	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 於 112 年 6 月 21 日報送內政部辦理徵收，內政部於 7 月 12 退補件，預計 8 月初再次報送
22	111CF00010	建設局/新建工程處/土木工程科	潭子區中 86-1 潭興路(福貴路至新興國小前)拓寬工程(第 2 階段-潭興路二段 36 巷至豐興路)	167,083	60	60	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依期程辦理用地取得事宜
23	111CF00012	建設局/新建工程處/用地科	「南區鐵路北側建國北路道路拓寬工程(西川一路至文心南路)」	400,000	75	75	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112 年 7 月 12 日內政部土徵小組審議通過,俟收到內政部會議紀錄後，地政局賡辦徵收公告事宜。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
24	111D723011	清水公所/公用及建設課/	臺中市清水區民族路(鰲新路至港埠路)人行空間及公共環境改善工程	80,000	20	20	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 設計單位刻正依內政部營建署 7 月 12 日複審意見修改細部設計書圖
25	111D731017	新社公所/農業及建設課/	臺中市新社區興社街一、二段共同管溝與人行環境改善工程	55,704	69	71	2	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 施作路燈管線埋設、人行道路緣石及樹穴界石鋪設。
26	111DF00134	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市潭子聚興產業園區計畫南側道路(潭興路一段 258 巷)拓寬工程	90,350	77	76	-1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 停工中
27	111DF00148	建設局/新建工程處/土木工程科	神岡區圳前路開闢工程(神岡交流道至厚生路)	170,002	71	71	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 施工階段
28	111DF00244	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市大雅區雅潭路四段(中清路三段~昌平路四段)路面及人行道改善工程	60,867	95	95	0	流廢標次數：8 次 期程修改次數：0 次 依契約履約中
29	111DF00250	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路(第三標-石岡土牛段工程)	1,920,000	55	55	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 施工進行中
30	111DF00263	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區市政路延伸工程-第 1 標(工業區一路至安和路)(含代辦臺中市政府水利局污水下水道次幹管工程)	354,526	61	60	-1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 協和 1 號橋半半施工及箱涵施作
31	111DF00270	建設局/土木工程管理科/	臺中大肚-彰化和美跨河橋梁新建工程	2,900,560	57	57	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 本案於 111 年 9 月 29 日決標,於 10 月 17 日訂約完成,監造計畫已於 11 月 24 日核定,已於 111 年 12 月 28 日召開開工前品質管理宣導會議,施工及品質計畫於 112 年 1 月 19 日核定,於 1 月 31 日開工 實際進度 ：6.212% 施工項目： 1. P1、P6 基樁鋼筋籠加工製作。 2. P1、P6 橋墩基樁鑽掘及澆置。 3. P4 基礎開挖、樁頭打除、基礎施作。 4. 洗車台設置完成 1 座。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
32	111DF00299	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市烏日前竹地區區段徵收光竹橋改建工程	95,058	65	87	22	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 工程施工中
33	111DF00306	建設局/新建工程處/土木工程科	南區德富路跨柳川橋梁新建暨德富路及樹德一巷打通工程	80,601	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 開工前置作業
34	111DF00307	建設局/新建工程處/土木工程科	南區文小 66 旁開闢工程(復興北路至大慶街二段)	51,750	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 採購程序中。
35	112AF00024	建設局/養護工程處/市六區工程隊	112 年度年度臺中市市六區工程隊轄區內道路燙平及附屬設施改善工程	35,430	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理中
36	112AF00067	建設局/新建工程處/土木工程科	112 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務（大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等 10 區）	10,305	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中。
37	112CF00001	建設局/新建工程處/用地科	北屯區后庄路 789 巷(豐樂南一街至四平路)計畫道路開闢工程	224,000	40	50	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 按管考進度辦理用地取得。
38	112CF00002	建設局/新建工程處/用地科	南區德吉街打通工程(樹德一巷以北 40 公尺)	68,110	40	50	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 於 111 年 12 月 12 日召開第一次公聽會 於 112 年 1 月 10 日召開第二次公聽會 於 112 年 4 月 13 日召開協議價購會議 訂於 112 年 8 月 9 日辦理發價
39	112CF00003	建設局/新建工程處/用地科	北屯區第 14 期市地重劃區聯外道路梅川南街(松竹路二段 346 巷至松竹北路)拓寬工程	255,000	40	50	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 於 111 年 12 月 27 日召開第一次公聽會 於 112 年 2 月 1 日召開第二次公聽會 於 112 年 5 月 3 日辦理協議價購會議 訂於 112 年 8 月 9 日辦理發價
40	112CF00004	建設局/新建工程處/用地科	第 14 期市地重劃區聯外道路庄美街(細 12M-13)銜接后庄北路	67,400	60	60	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 俟土地徵收預審會審查後，提送內政部辦理土地徵收後續

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
			開闢工程(南北向)					事宜。
41	112CF00007	建設局/新建工程處/用地科	烏日區學田路722巷16弄道路打通工程	110,000	60	60	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 111年12月13日召開一公會，112年2月2日召開二公會，已於112年4月17日召開協價會。目前已辦理竣60人產權移轉，陸續與所有權人溝通協價意願。
42	112CF00009	建設局/新建工程處/用地科	北屯區東光路(松竹路一段至軍福十九路)計畫道路開闢工程	1,365,200	60	60	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於5月15日召開徵收價格預審，俟地政局召開徵收價格審查後，再提送計畫書。
43	112DF00129	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市烏日前竹地區區段徵收前德橋改建工程	132,784	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已訂約，用地相關作業執行中。
44	112DF00209	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區市政路延伸工程-第2標(安和路至環中路三段)	2,670,000	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 第2次流標，刻請設計單位檢討招標文件及預算
45	112DF00210	建設局/新建工程處/土木工程科	北屯區崇德十九路延伸至更生巷25M計畫道路開闢工程	92,830	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 須辦理樹木移植數量龐大，開工前置作業中
46	112DF00211	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路(第三標-石岡新興段工程)	2,975,830	40	40	0	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 契約簽訂中
47	112DF00223	建設局/新建工程處/土木工程科	華南路以東銜接特三號道路工程(第二標)	299,524	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 招標階段

(三)交通工程

進 度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	解除列管件數	合計
小 計	6件(100.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	6件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
1	101AC01008	交通局/交通規劃科/	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯延伸線後續可行性研究	10,000	95	95	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：7 次 1、110 年 9 月 22 日交通部陳報本計畫至行政院續審。 2、110 年 12 月 30 日交通部函復提供行政院審查意見，請市府再檢討修正。 3、111 年 3 月 31 日修正報告陳報中央續審。交通部於 111 年 6 月 22 日核轉行政院審議。 4、111 年 9 月 2 日交通部函復提供行政院審查意見，請市府再檢討修正。 5、112 年 2 月 24 日修正報告陳報中央續審。 6、交通部鐵道局於 112 年 5 月 4 日函復延伸彰化段相關意見，市府已於 112 年 6 月 15 日函復意見回覆表予交通部審議。
2	104DG00026	交通局/公捷處/智慧機電工程科	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ900 機電系統工程	10,908,000	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：4 次 已辦理完成。
3	104DG00028	交通局/公捷處/設計工程科	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ930 標 G10 至 G17 站及全線電梯/電扶梯區段標工程	8,377,000	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：4 次 已辦理完成。
4	104DG00035	交通局/公捷處/設計工程科	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ920 標 G3 至 G9 站及全線環控系統區段標工程	7,676,000	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：3 次 已辦理完成。
5	108DG00037	交通局/停管處/設施工程課	大臺中轉運中心興建工程	1,200,000	64	68	4	流廢標次數：5 次 期程修改次數：1 次 (1)A 區 B2FL 版模板組立 (2)A 區 B2FL 放樣及預埋盒施作 (3)C 區 B3FL(BS 版)模板組立 (4)工區物料整理、防颱及環境整理
6	111AG00042	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區兒童公園地下停車場新建工程委託專案管理服務	12,254	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案此前已分別召開兩次規劃與設計前研討座談會議，鈞

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
								長並於 112 年 7 月 17 日與平昌里、三光里及北屯里三里之里長就場址等問題進行討論及現場會勘，會後鈞長指示專管單位修正規劃設計前研討座談會文件，業已修正完成。將擇日召開第三次座談會議，尋求專業分析及地方認同間之共識，倘會中作成決議，賡續辦理後續作業。本案預計於 112 年 9 月份完成委託規劃設計發包作業。

(四)水利工程

進 度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	解除列管件數	合計
小 計	28 件(93.33%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	2 件(6.67%)	0 件(0.00%)	30 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
1	104BD01049	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10)委託設計及監造服務	106,049	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
2	105BD01042	水利局/污水工程科/	臺中市水湳污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	64,981	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、水湳 1 標:已竣工並完成決算。 二、水湳 2 標:已竣工並完成決算。 三、水湳 3 標:已竣工並完成結算，辦理決算作業中。 四、水湳 4 標:已竣工並完成結算，辦理決算作業中。 五、水湳 5 標:已於 110.06.15 開工，施工中。
3	106BD01041	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設	62,226	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 建成 1：已於 108 年 02 月 26 日開工，已於 111 年 1 月 17

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
			計及監造技術服務					日辦理竣工，111 年 3 月 28 日驗收完成，結算尾款已完成付款，簽辦勞務尾款中。 建成 2：已於 110 年 11 月 18 日開工。 建成 3：暫緩發包。
4	106BD01043	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期管線暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務案	88,084	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 110/11/23 函文佳綸公司於 110/12/1 啟動第 2 標用戶接管細部設計，佳綸公司於 110/12/30 提送第 2 標用戶接管細部設計報告等資料，辦理清溪計畫接管對象會勘，111/2/7 提送第 2 標用戶接管細部設計報告(修正版)等資料，111/03/28 辦理第 2 標用戶接管工程執行方案工作會議，已於 111/4/14 函文提送第 2 標用戶接管工程分案獨立發包評估報告請營建署同意備查。111/5/4 營建署同意第 2 標用戶接管工程分案獨立發包，111/5/19 函文佳綸公司請其提送 111 年 5 月 31 日(二)前函文提送分案第 1 標「臺中市豐原區污水下水道系統第一期管線暨用戶接管工程(2) -南陽路以南及圓環東路以東等鄰近區域 」之細部設計相關資料。佳綸公司已於 111/5/31 提送「臺中市豐原區污水下水道用戶接管工程(1-2) -南陽路以南及圓環東路以東等鄰近區域 」之細部設計相關資料。已於 111 年 7 月 28 日辦理審查會，審查結果修正後通過，佳綸公司已於 111 年 8 月 22 日提送修正版，已於 111 年 9 月 15 日提送細部設計資料修正版予營建署備查。簽辦上級機關，「臺中市豐原區污水下水道系統用戶接管工程(1-2) -南陽路以南及圓環東路以東等鄰近區域 」採用最有利標為決標方式，於 111 年 10 月 18 日簽奉上級機關核准採最有利標決標方式辦理。
5	106BD01049	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9)委託設計及監造服務	50,142	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
6	107BD01008	水利局/污水設施科/	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	54,659	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 第一標已於 109/12/29 決標，第二標已於 110/4/1 決標，臺中市重劃區(含新光地區)開口標已於 112/6/21 完成審查，目前公開閱覽簽辦中。
7	108DD01134	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工	219,680	90	94	4	流廢標次數：1 次 期程修改次數：2 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
			程(10-7)-美村路及五權五街等鄰近區域(專案標)					一、 工程總施作項目:(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：1224m (2) 明挖工程：1132.8m (3) 接管戶數：4173 戶 二、 目前施作項目:(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：1224m (2) 明挖工程：1033.5m (3) 接管戶數：2175 戶
8	109DD01001	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期管線暨用戶接管工程(1)-豐原大道及田心路等鄰近區域	326,864	86	86	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 一、工程施作總項目:(標案總計施作長度及總接管戶數)(1)推進Ø400mm：381m／381m 鋼套管推進 800 套 400mm：95m／95m 明挖分支管 Ø250mm 212m／212m 明挖分支管 Ø300mm 696m／696m 明挖連接管 Ø200mm 21,192m／18220m(含後巷)(2)累計已接管戶數:2786 戶 二、目前施作項目:(1)明挖工程累計完成:19128m(2)112 年 1 月至 7 月已接管戶數:1063 戶
9	109DD01071	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期-主次幹管工程第四標(專案標)	319,689	87	87	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 (1)主要施工項目:以推進及明挖方式埋設主次幹管與分支管。 (2)開工日期:110 年 1 月 28 日 (3)目前施作項目: 短管推進 Φ400mm： 477.9 m / 418 m 短管推進 Φ500mm： 2,661 m / 2228 m 短管推進 Φ600mm： 386 m / 391 m 短管推進 Φ800mm： 364 m / 365 m 圓形鋼襯板工作井，標稱直徑 2.0m： 8 處 / 0 處 圓形鋼襯板工作井，標稱直徑 2.5m： 8 處 / 0 處 圓形鋼襯板工作井，標稱直徑 3.0m： 2 處 / 1 處 圓形鋼管工作井，標稱直徑 2090mm： 42 處 / 39 處 圓形鋼管工作井，標稱直徑 2590mm： 43 處 / 40 處 圓形鋼管工作井，標稱直徑 3090mm： 2 處 / 2 處 圓形鋼管工作井，標稱直徑 3290mm： 3 處 / 3 處 明挖埋設 明挖埋設，標稱管徑 300mm： 3,084 m / 1853.3 m 明挖埋設，標稱管徑 400mm： 310 m / 257 m (4)工程資料撰寫及製作

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
10	109DD01079	水利局/污水設施科/	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1-1)-12B 主幹管及新光水資中心鄰近區域	246,900	82	88	6	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、工程總施作項目:(標案總計施作長度及總接管戶數)(1)推進工程 1,896m(2)明挖工程:9,129.7m(3)接管戶數:1988 戶。 二、目前施作項目:(本月累計實際已施作長度及接管戶數)(1)推進工程:1,896m(2) 明挖工程:6,387.46m(3)接管戶數:1,384戶。
11	109DD01087	水利局/污水工程科/	臺中市大里區污水下水道系統主次幹管及揚水站工程(3)-揚水站	109,130	100	100	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
12	110DD01003	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-10)-大墩路及公益路以北等鄰近區域	286,950	71	75	4	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 一、 工程總施作項目:(標案總計施作長度及總接管戶數) （1） 推進工程：1076m （2） 明挖工程： 17047m （3）接管戶數：5916 戶 二、 目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) （1） 推進工程：1070m （2） 明挖工程：4263m（3） 接管戶數：869 戶 三、其他：
13	110DD01004	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9-4)國豐街及天祥街等鄰近區域	387,380	88	88	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、 工程總施作項目:(標案總計施作長度及總接管戶數) （1） 推進工程： 2600m （2） 明挖工程：17920 m （3） 接管戶數： 8812 戶 二、 目前施作項目：(本月累計實際已施作長度及接管戶數) （1） 推進工程： 89m （2） 明挖工程： 56m （3） 接管戶數： 500 戶
14	110DD01025	水利局/污水設施科/	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1-2)-宜昌路等鄰近區域	374,300	69	72	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、工程總施作項目:(標案總計施作長度及總接管戶數)(1)推進工程:2,053m(2)明挖工程:19,837m(3)接管戶數 3,852 戶。 二、目前施作項目:(本月累計實際已施作長度及接管戶

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
								數)(1)推進工程:1,764.3m(2) 明挖工程:5575.8m(3)接管戶數:911 戶。
15	110DD01033	水利局/污水工程科/	臺中市水湳污水下水道分支管網暨用戶接管工程(5)-同榮路等鄰近區域	205,630	85	86	1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、 工程總施作項目:(標案總計施作長度及總接管戶數) （1） 推進工程：1233m （2） 明挖工程：8053m （3） 接管戶數：2799 戶 二、 目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) （1） 推進工程：1254m （2） 明挖工程：5045.1m （3） 接管戶數：1726 戶
16	110DD01057	水利局/污水設施科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程(含營運維護)	3,267,261	59	62	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 (一)第一工區：明挖埋設輸水管線已完成1085m/5048.6m；推進 48m/843.7m。 (二)第四工區：明挖埋設輸水管線已完成4363m/6770.26m；推進 30m/234.26m。 (三)第三工區，營埔遺址搶救發掘作業，已完成。 (四)第二、五工區預計 113 年施工，目前未進場。
17	111BD01024	水利局/污水工程科/	臺中市逢甲路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	60,038	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.營建署已於 112 年 6 月 1 日同意備查基本設計。 2.設計單位已於 112 年 7 月 21 日提送第 1 分標細部設計成果，本局預計 112 年 8 月 15 日召開細部設計審查會議。
18	111BD01040	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區豐西集污區污水下水道管線暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	60,258	20	20	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商進行基本設計修正中。
19	111DD01020	水利局/污水設施科/	臺中港特定區污水下水道系統-S 主幹管工程(一)	301,571	62	62	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 (1)S021-》S022 推進-推進作業
20	111DD01036	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程 (10-8)-公益路及向上路等鄰近區域	312,580	55	55	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 辦理立坑評估作業。
21	111DD01055	水利局/雨水下水道工程科/	臺中市大肚區自由路雨水下水道工程	58,000	61	66	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
								1.自由路路證督促廠商依公路總局二工處審核意見修正於8月上旬再送該處審核 2.汛期前間，請監造本依權責要求廠商確實做好防汛準備。(工程持續施工中)
22	111DD01056	水利局/污水設施科/	臺中市谷關污水下水道系統興建工程(含三年試運轉)	145,450	55	55	0	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 1.本案已於112年5月31日召開開工前品質宣導會議。 2.現場工務所已於112年6月9日成立及施工人員進駐。 3.本案於112年6月14日召開外單位管線協調會議，後續請現場施工單位辦理現場測量作業。 4.已於112年7月31日辦理現場鑽探作業。 5.本案刻正辦理水保計畫送審審查中。
23	111DD01057	水利局/水利工程科/	臺中市軟埤仔溪水環境改善工程	136,200	69	69	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.第二區左岸橋台基礎完成 2.第四區右岸既有喬木移植移除 3.第五區人行橋下游渠底修復 4.水淨場欄杆修復
24	111DD01061	水利局/雨水下水道工程科/	臺中市梧棲區大智路二段雨水下水道後續改善工程	184,000	55	40	-15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.工程於111年12月20日決標，尚未開工。 2.交通維持計畫書經112年6月15日審查，穫修正後原則同意，預計112年8月底開工。本工程目前路證申請中
25	112AD01010	水利局/防災中心/	112年度大、中、小型移動式抽水機維運及搶險委託專業服務	16,600	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於112年7月11、12、13日完成第7次維護保養及試運轉作業。
26	112BD01024	水利局/污水工程科/	臺中市福田一街、大智路等污水分支管網暨用戶接管工程委託設計監造技術服務	84,934	0	20	20	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 工作執行計畫、設計監造執行計畫送審中。
27	112DD01024	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程7-10(西屯路及英才路等區域)	295,000	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案112年7月20決標，目前辦理訂約及計畫書審查作業。
28	112DD01026	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道用戶接管工程(1-2)-南陽路以南及	198,369	30	30	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 1.已依112年上半年度統一單價完成預算調整，刻正重新

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
			圓環東路以東等鄰近區域					辦理招標作業，已於112年4月19日上網公開招標，112年5月4日辦理開標後-流標。 2.已於112年6月底前將後續擴充方案函報內政部營建署同意，倘未獲同意，則依採購法規定不啟動後續擴充。 3.已將後續擴充方案納入招標文件中，重新簽辦採購 4.營建署於112年7月18日函覆略以旨案後續擴充範圍目前尚未辦理細部設計，依本署「補助直轄市及縣（市）政府辦理污水下水道建設計畫作業要點」，尚須重新提送設計成果至署審查，爰若貴府欲加速辦理發包，建請由已設計原1-2標調整集污區範圍送署備查後辦理發包事宜。 5.考量後續發包期程，將須消後續擴充改以提高預算金額作為後續發包策略。
29	112DD01027	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(8-6)-大連北街與長安路等區域範圍(含水湳再生水取水工程)	297,900	40	30	-10	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 112年6月17日上網公告作業，112年6月29日開標(流標)，112年8月1日辦理招商說明會。
30	112DD01052	水利局/水利工程科/	110年軟埤仔溪排水0K+000~2K+651治理工程(第一期)	57,853	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 6/29決標。

(五)水土保持工程

進 度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	解除列管件數	合計
小 計	3件(100.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	3件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
1	110DD01092	水利局/水土保持工程科/	臺中市北屯區大坑溪兩岸遊憩設施營造工程	92,074	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
2	111DD01068	水利局/水土保持工程科/	中興嶺調整池A區引水管線分流工程	74,651	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 因水土保持計畫尚未通過，尚無法開工。
3	112DD01047	水利局/水土保持工程科/	中興嶺調整池新建工程	92,827	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案訂於112年8月10日辦理修正後第2次公開招標。

(六)公有建築工程

進 度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	解除列管件數	合計
小 計	54件(80.60%)	8件(11.93%)	2件(2.99%)	2件(2.99%)	1件(1.49%)	67件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
1	101DE00010	建設局/建築工程管理科/	臺中國際會展中心新建工程(一期工程)	5,816,583	88	89	1	流廢標次數：2次 期程修改次數：10次 本工程刻正施作展覽棟輕隔間、三明治版、屋面板施作；會議棟地上層結構體、屋面板施作;空橋廊道結構體施作。
2	103DD00271	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市太平國民運動中心新建工程	510,000	64	64	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：2次 2FL模板組立 鋼筋綁紮 機電放樣
3	103DG00026	交通局/公捷處/設計工程科	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫--土地開發基地共構工程(含監造)	222,342	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：3次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
4	104DK00004	建設局/新建工程處/建築工程科	美村綜合服務園區新建工程	555,050	57	58	1	流廢標次數：1 次 期程修改次數：4 次 一、預定進度：6.22% 二、實際進度：7.05% 三、施工項目：基礎工程：安全支撐施工構台搭設
5	104DR00039	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美圖新建工程	4,619,000	87	86	-1	流廢標次數：1 次 期程修改次數：5 次 分區進行地下室及車道(泥作、防水、水電、消防配管、油漆批土及輕隔間)、各棟(各層 Deck 版水電及消防配管、剪力釘、電銲施作及混擬土澆置)施作、各棟防火披覆施工(清潔)。
6	106DG00042	交通局/公捷處/設計工程科	IJG031-臺中捷運烏日文心北屯線 G03 站出入口與行政大樓共構區段標工程	643,688	100	100	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
7	107DH00016	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區同榮段社會住宅興建工程	1,715,259	88	84	-4	流廢標次數：0 次 期程修改次數：3 次 1.A1A2 棟 R3FL 樑版鋼筋、模板、水電、造形柱結構施工。 2.B2-R3FL 鋼筋、模板、水電結構施工。 3.C1C2 棟內外牆裝修施工。 4.外牆泥作施工
8	107DH00017	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區育賢段二期社會住宅興建工程	1,754,313	95	95	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：3 次 工程業於 112 年 6 月 5 日報竣，7 月 3 日-14 日辦理初驗作業，目前初驗缺失改善中
9	107DH00029	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區東勢子段社會住宅新建工程	315,406	85	79	-6	流廢標次數：5 次 期程修改次數：4 次 已於 110/3/16 開工，已完成結構體工程，刻正內牆打底粉刷、外牆打底粉刷、內牆輕隔間工程、水電工程置，截至 7 月底預計進度 75.654%，實際進度 59.54%。
10	107DH00030	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區尚武段社會住宅新建工程	2,163,141	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：3 次 108 年 4 月 2 日開工，目前工程截至 112 年 5 月 6 日止：預計進度 100%，實際進度 100%，目前業已完工刻正辦理驗收作業。
11	107DH00033	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區永億段社會住宅興建工程	576,152	86	80	-6	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 泥作粉刷、浴廁磁磚鋪貼

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
12	107DQ00012	文化局/文化資產處/資產修復課	國定古蹟臺中州廳修復工程	245,583	98	98	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 本案原訂 111 年 12 月 15 日第 1 次申報竣工，機關會同監造單位及施工廠商，現場確認，因仍有項目未完成，其竣工不通過，施工廠商另於 111 年 12 月 30 日第 2 次申報竣工，機關再次會同監造單位及施工廠商現場確認後同意通過，並採分批次驗收，故於 112 年 1 月 10 日、1 月 18 日及 2 月 1 日分別辦理機電、建築及消防等部分項目驗收，各項驗收缺失改善後，消防機電缺失已於 112 年 4 月 7 日複驗通過，建築缺失 5 月 16 日複驗不通過，又於 6 月 19 日辦理第 1 次複驗缺失完成改善複驗通過,7 月 18 日完成結算、8 月 3 日點交尚有缺失待修正後再下次點交確認。
13	107DQ00013	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	臺中市歷史建築大屯郡役所及臺中州廳附屬建築群修復及再利用工程	339,507	98	98	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 本案工程已驗收通過，工程已結算完成，刻正辦理撥付尾款結案事宜。
14	108AH00014	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅建置BIM 施工竣工模型執行計畫委託技術服務案	28,004	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 112 年 7 月 3 日召開介接國霖機電系統會議。
15	108DF00220	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市國際壘球運動園區興建工程	200,000	100	98	-2	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 設計監造單位於 112 年 7 月 27 日提送勞務結算資料
16	108DF00239	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市立仁愛之家興建多功能大樓工程	419,595	98	95	-3	流廢標次數：4 次 期程修改次數：1 次 已於 112 年 5 月 4 日辦理土建正驗複驗，俟使照取得後，將安排全運轉測試。
17	108DF00296	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市沙鹿區明秀公園多功能公園管理中心新建工程	63,454	95	95	0	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 1.辦理驗收程序。
18	108DG00022	交通局/停管處/設施工程課	臺中市潭子區潭興立體停車場興建工程	160,000	98	98	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：3 次 本案工程已於 112 年 2 月 10 日申報竣工，於 112 年 2 月 16 日確認竣工，於 112 年 3 月 10 日辦理初驗，並於 112 年 3 月 29 日初驗複驗通過,於 112 年 4 月 19 日辦理正驗,並於 5 月 25 日辦理正驗缺失複驗通過,使用執照已於 112 年 6 月 21 日取得，r 已於 112 年 7 月 10 日啟用。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
19	108DG00023	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區舊社停車場立體化興建工程	222,271	95	95	0	流廢標次數：6 次 期程修改次數：5 次 本案第三次變更設計已於 112 年 7 月 14 日議價合意，並於 112 年 7 月 27 日復工。
20	108DG00024	交通局/停管處/設施工程課	臺中市大里區東榮立體停車場興建工程	181,000	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：3 次 本案已於 111.03.30 奉准辦理第二次研考期程修改，俟第二標完工後，一併辦理正驗，驗收通過後一併起算保固期。 1.「目前進度」: 111.05.31 已申報竣工，並於 111.07.22 與一標同步辦理正驗，並於 111.08.26 正收合格完成。 2.「使照申請」: 已於 111.09.23 取得使用執照，並於 111.11.01 辦理啟用典禮。。 3.「公共藝術」: 於 111.10.03 辦理公共藝術決選，於 111.12.13 辦理公共藝術鑑價會議，徵選結果報告書已於 112.7.7 由本府文化局核定，刻正辦理後續議價事宜。 4.「點移交」: 已於 111.10.25 辦理(土建)點移交作業，111.10.31 辦理(機電)點移交作業及教育訓練，另於 112.01.16 辦理點交，並已於 112.02.24 與 OT 廠商辦理移交作業完成。 5.「綠建築」: 綠建築標章證書已於 112.05.12 核發，並於 112.05.23 收訖。 6.「智慧建築」: 於 112.01.12 掛件，112.05.11 建築中心初評結果為請設計監造單位於 112.05.30 前補正，已於 112.07.13 辦理現場查核會議完成，待核發評定證書。 7.工程結算：本案因契約規定需取得綠建築與智慧建築標章，才可開立結算驗收證明書辦理結算作業。竣工成果報告書 24 項資料已於 112.06.02 經監造單位依審查意見表請施工廠商儘速修正，經專管審查後，於 112.6.26 送本處進行審查，刻正辦理中。
21	108DG00030	交通局/停管處/設施工程課	臺中市沙鹿區沙田路立體停車場新建工程	230,000	100	98	-2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 1.本案工程結算資料已簽准，待智慧建築證書取得，即可撥款。 2.綠建築標章-大會已審查同意通過，建築中心於 4 月 11 日寄發核准評定書，業於 5 月 15 日已取得證書。 3.智慧建築標章部分，建築中心於 112.7.4 現勘，並於 112.07.20 召開評定會通過在案，建築中心預計 8 月下旬函送評定書，屆時即函轉內政部核發標章。 4.本案研擬於接獲評定書即行簽辦支付工程尾款，以利後

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
								續委設及專管勞務案驗收事宜。 5.另本案履約調解後新增物調款之補辦預算業已核准，將俟智慧建築標章取得後併同工程尾款支付施工廠商。
22	108DH00005	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區惠來厝段社會住宅新建工程	1,913,669	61	63	2	流廢標次數：3 次 期程修改次數：4 次 本案 110 年 12 月 22 日開工，工程截至 112 年 7 月 31 日止：預計進 15.518%，實際進度 19.23%，目前已完成 B2F 頂版澆置，B1 結構體施作中。
23	108DH00006	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市豐原區安康段二期社會住宅興建工程	2,014,984	70	71	1	流廢標次數：2 次 期程修改次數：1 次 1.ABDE 棟 7 樓結構施作 2.C 棟 8 樓結構施作
24	108DH00007	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市大里區光正段二期社會住宅興建工程	1,066,950	72	71	-1	流廢標次數：3 次 期程修改次數：3 次 本案 110 年 3 月 28 日開工工程截至 112 年 07 月 31 日止；目前進行全區 7F 柱牆 ，7F 封模，8FL 機電配管，8FL 樑版組立及鋼筋綁紮。
25	108DH00008	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區育賢段三期社會住宅興建工程	1,131,760	74	72	-2	流廢標次數：3 次 期程修改次數：2 次 本案 110 年 6 月 23 日開工,工程截至 112 年 7 月 31 日止:實際進度 44.5%，目前進行 1.A 棟 11F 樑板鋼筋綁紮 、2.B 棟 10F 混凝土澆置、3.C 棟 11F 混凝土澆置
26	108DM00009	警察局/第三分局/行政組	第三分局東信派出所興建暨東福公園整體規劃工程	85,000	89	89	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 外牆施工架拆除、欄杆安裝、管道間配管（線）施工、屋頂防水施工、2 樓地坪施工。
27	108DO000005	衛生局/秘書室/	公有危險建築地方衛生機關廳舍耐震補強計畫—臺中市清水區衛生所拆除重建工程	51,189	100	100	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：2 次 已辦理完成。
28	109AF00087	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市清水國民運動中心興建工程委託規劃、設計諮詢審查及施工監造技術服務	26,028	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.辦況： (1)施工進度:截至 112 年 7 月 31 日止,預定進度 33.89%,實際進度 24.07%，落後 9.82%。 (2)工程施工概要：基地祛水、抽排水、右棟挑空區柱箍筋繫筋綁紮、右棟 3F 樑模板組立、左棟挑空區排架組立、右棟泳池區排架組立、右棟停車場排架組立、右棟 3F 樑

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
								綁紮。 2.設計面辦況: (1) 智慧建築候選證書: 內政部已於 6 月 28 日發文檢送證書。 (2) 趕工計畫已於 112 年 5 月 5 日提送,5 月 26 日簽奉核准(P11120018070)，於 5 月 30 日送發文(P111221267)。 (3) 有關 128 日展延案，預計於 112 年 8 月 2 日召開採購工作及審查小組會議，俟會議結果續辦。
29	109AH00050	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市烏日區新榮和段社會住宅興辦計畫委託設計及監造服務	54,942	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 112/07/05、112/07/06 B1F 柱牆結構混凝土澆置。 2. 112/07/31 1FL 澆置完成。
30	109AH00051	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅建置 BIM 施工竣工模型執行計畫委託技術服務案(第二期)	12,200	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.預定管考進度:109/12/31 提交期中報告書(70%)。 2.實際管考進度(已完成):109/11/5 承攬廠商已提交期中報告書(70%)。 3.112 年 7 月至台中市豐原區安康段二期、太平區育賢段三期、大里區光正段二期社會住宅工程進行每月 2 次施工圖說 BIM 衝突檢討會議。4.112 年 7 月 21 日中國科大申請第 3 期服務費用(太平區育賢段三期社會住宅工程實際累計進度 40%)建模費用 88 萬 8000 元.112 年 7 月 27 日奉核撥付款項.
31	109BH00002	運動局/運動產業科/	臺中市巨蛋體育館興建工程委託規劃設計及監造技術服務案	341,035	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、7/6 台中巨蛋建造執照申請案之結構變更設計委託審查公告第 1 次審查 二、7/7 檢送台中巨蛋細部設計 BIM 模型報告書核定版 三、7/7 檢送台中巨蛋細部設計階段文中小 6 用地實驗小學興建工程細部設計核定版預算書 四、7/17 檢送台中巨蛋公開招標文件規定期限後收受廠商請求釋疑項目細設核定版修正資料 五、7/20 檢送臺中市巨蛋體育館公開招標文件規定期限後收受廠商請求釋疑項目第 8 次 7/25 檢送台中巨蛋細設核定版修正資料專管單位審查意見表回覆說明
32	109DF00271	建設局/建築工程管理科/	臺中國際會展中心二期工程	1,436,927	67	70	3	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1.展覽棟-1F~2F-北側電扶梯 ES 3、4 試車調整;ES5、6 、

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
								7、8 安裝。2.展覽棟-4F-Xa1-Xa6 北側前廳走廊方管骨架焊接。3.展覽棟-4F-活動隔屏收納室軌道骨架安裝。4.會議棟-1F-積水掃除及動線清掃。5.展覽棟-M1 區-1F-地坪增築灌漿養護。6.展覽棟-空橋廊道區施工架組搭。7.展覽棟-N 區-B1F-匯流排設備安裝。8.展覽棟-N 區-2F~3F-風管安裝。9.展覽棟-S 區-2F~4F-空調水配管。10.展覽棟-S1 區-B2F-冷卻水管配制。11.展覽棟-全區-RF-空調水系統冷卻水塔施工自主檢查。12.展覽棟-S 區-4F-風管保溫施作。13.展覽棟-M 區-4F-空調水管預制。
33	109DG00001	交通局/停管處/設施工程課	臺中市東區公兒 30 地下停車場新建工程	302,000	70	74	4	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 (1) 1FL 樑版模板組立 (2) 1FL 樑版鋼筋綁紮 (3) 1FL 機電管路配置 (4)預定 112 年 7 月 31 日澆置 B1F 結構體
34	109DG00029	交通局/停管處/設施工程課	臺中市南屯區精密園區停三立體停車場新建工程	383,000	94	95	1	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 1.本案工程準備金補辦預算已簽奉核准，函請本府經發局接續辦理後續作業，本府主計處於 112 年 7 月 13 日召開審查會後，於 7 月 25 日通知已核准，刻正辦理後續尚未撥付之工程物調款核算作業。 2.本案已於 7 月 18 日辦理工程初驗。 3.訂於 8 月 3 日辦理工程初驗複驗。 4.訂於 7 月 28 日辦理公共藝術廠驗。
35	109DH00004	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	台中市西屯區國安段 1 期社會住宅興辦計畫(統包)	2,126,189	80	80	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1.各棟 6-7F 浴廁防水施作。2.各棟 5F 廁所貼壁磚。3.各棟 7-8F 泥作工項施作。4.A 棟 3~4F 房間地坪貼磚。5.B 棟 13F 及 C 棟 8F 輕隔間雙面封板。6.B 棟 14-15F 及 C 棟 12-13F 輕隔間施作及配管。7.B 棟(3-10F)外牆貼磚及 B 棟(11-RF)外牆打底泥作粉刷。8.B 棟 3~10F 陽台截水溝安裝。9.C 棟(2~10F)外牆打底泥作粉刷。10.B 棟 B-1,B-2 電梯安裝。11.各棟走廊管架安裝。13.各棟水電配合裝修作業。14.地下室水電線架及設備安裝作業。15. A 棟 3F~7F 工作陽台排水立管配管。16.A.B.C 棟 2F 以上電錶箱定位安裝。17.B 棟 14F、C 棟 12F 撒水配管。
36	109DH00012	都發局/住宅發展工程處/工程	臺中市烏日區新榮和段社會住宅統包工程	1,942,801	65	65	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
		開發科						1. 112/07/05、112/07/06 B1F 柱牆結構混凝土澆置。 2. 112/07/31 1FL 澆置完成。
37	110AH00053	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區練武段社會住宅基地委託規劃設計及監造技術服務案	102,255	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.預定管考進度:112/2/28 第一次交貨(55%)。 2.實際管考進度(已完成):110/10/8 台灣世曦公司提交第一次報告工作執行計畫書(55%)。3.112 年 7 月 13 日決標,統包工程採購案得標廠商華盛營建工程股份有限公司及開務聯合建築師事務所. 4.112 年 7 月 27 日召開啟始會議.
38	110DE01006	運動局/運動設施科/	臺中市文中 10 棒球場興建工程第二期工程	55,000	67	67	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 本案於 112 年 1 月 31 日開工，五大管線已通過，於 112 年 5 月 24 日開始辦理工程施作，目前現場牆柱模板組立施作中。
39	110DE01025	運動局/運動設施科/	改善臺中市南區康橋水域運動環境設施興建計畫	61,055	86	86	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：1 次 1.複合式艇庫施作地坪、牆面裝修工程及電梯工程 2.水域運動管理中心斜屋頂區內牆打底
40	110DF00132	建設局/新建工程處/建築工程科	110 年度臺中市太平區聯合行政中心興建工程	571,647	57	60	3	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 1. B1FL 車道版模板組立。 2. B1FL 版鋼筋綁紮。 3. B1FL 水電配管。
41	110DF00226	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市足球運動休閒園區興建工程	1,278,000	55	55	0	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 一、預定進度 0..89%，實際進度 0.891%。 二、施工項目:工區環境整理、防颱措施巡檢。
42	110DF00239	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市清水國民運動中心興建統包工程	576,458	68	65	-3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.辦況： (1)施工進度:截至 112 年 7 月 31 日止,預定進度 33.89%,實際進度 24.07%，落後 9.82%。 (2)工程施工概要：基地祛水、抽排水、右棟挑空區柱箍筋繫筋綁紮、右棟 3F 樑模板組立、左棟挑空區排架組立、右棟泳池區排架組立、右棟停車場排架組立、右棟 3F 樑綁紮。 2.設計面辦況:

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
								(1) 智慧建築候選證書: 內政部已於 6 月 28 日發文檢送證書。 (2) 趕工計畫已於 112 年 5 月 5 日提送,5 月 26 日簽奉核准(P11120018070)，於 5 月 30 日送發文(P111221267)。 (3) 有關 128 日展延案，預計於 112 年 8 月 2 日召開採購工作及審查小組會議，俟會議結果續辦。
43	110DF00240	建設局/建築工程管理科/	臺中市烏日區全民運動館興建工程	270,000	55	55	0	流廢標次數：7 次 期程修改次數：0 次 截至 112 年 7 月 26 日，預定進度 0.31%，實際進度 0.38%，超前 0.07%，目前施工內容為提報施工分項計畫、施作工務所作業。
44	110DF00250	建設局/建築工程管理科/	臺中市豐原國民運動中心興建工程	595,723	68	69	1	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1 樓樑柱牆鋼筋綁紮及模板組立　混擬土澆置 2F 樑柱牆鋼筋綁紮
45	110DF00251	建設局/建築工程管理科/	霧峰區聯合行政中心興建計畫工程	535,783	57	59	2	流廢標次數：3 次 期程修改次數：1 次 土方開挖　水平支撐(第 1 層)
46	110DF00252	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市北屯國民運動中心興建統包工程	778,410	56	65	9	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.施工項目:基礎鋼筋綁紮、冰宮基礎版標高設置、預留筋位置放樣、模板組立作業、污水人孔放樣、冰宮幹管埋設、冰宮基礎版及地樑混凝土澆置、冰宮基礎版整體粉光、水箱版鋼筋綁紮(運動中心)、水箱版鋼筋綁紮(運動中心)。 2.本案工程契約規定後擴經費上限為 1 億 2000 萬元，運動局函文說明實際後擴總預算 1 億元,專管單位表示若須達成統需書要求之後擴項目，後擴金額達新臺幣 1 億 2,413 萬 1,982 元,須減原預算內已核定之部分工項；職科於 7 月 25 日函請監造專管單位就現有後擴 1 億元比較分析兩種方案整體預算、增加及刪減項目並釐清刪減項目是否影響使用單位之需求。 3.排定 9 月 18 日辦理冰宮參訪，刻正簽辦中。
47	110DF00312	建設局/建築工程管理科/	梧棲區興農里、永寧里及永安里聯合活動中心新建工程	109,904	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1.本案建築執照開工日已展期至 112 年 7 月 3 日(逾期建照作廢)。生管處 112 年 4 月 12 日整地工程上網招標，4 月 25 日決標。4 月 30 日開工，5 月 8 日進場施工，後因

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
								地下水滲出無法夯實取樣等問題，已於 6 月 15 日終止契約，於 112 年 7 月 10 日重新上網公告，已於 7 月 21 日開標，由冠寶營造有限公司得標，7 月 30 日依契約辦理開工。俟生管處辦理後續相關事項並符合本局條件後，本局續行辦理。 2.台鋼營造於 112 年 6 月 30 日申報建管開工。
48	110DF00317	建設局/建築工程管理科/	大肚兒少家庭福利館新建工程	113,003	57	57	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 土方開挖　土質改良 基礎 PC 安全欄杆
49	110DG00031	交通局/停管處/設施工程課	臺中市大里區東榮立體停車場興建工程(增建四.五層樓)	104,000	98	98	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 本案已於 111.03.30 奉准辦理第二次研考期程修改，俟第二標完工後，一併辦理正驗，驗收通過後一併起算保固期。 1.「目前進度」: 111.05.31 已申報竣工，並於 111.07.22 與一標同步辦理正驗，並於 111.08.26 正收合格完成。 2.「使照申請」: 已於 111.09.23 取得使用執照，並於 111.11.01 辦理啟用典禮。。 3.「公共藝術」: 於 111.10.03 辦理公共藝術決選，於 111.12.13 辦理公共藝術鑑價會議，徵選結果報告書已於 112.7.7 由本府文化局核定，刻正辦理後續議價事宜。 4.「點移交」: 已於 111.10.25 辦理(土建)點移交作業，111.10.31 辦理(機電)點移交作業及教育訓練，另於 112.01.16 辦理點交，並已於 112.02.24 與 OT 廠商辦理移交作業完成。 5.「綠建築」: 綠建築標章證書已於 112.05.12 核發，並於 112.05.23 收訖。 6.「智慧建築」: 於 112.01.12 掛件，112.05.11 建築中心初評結果為請設計監造單位於 112.05.30 前補正，已於 112.07.13 辦理現場查核會議完成，待核發評定證書。 7.工程結算：本案因契約規定需取得綠建築與智慧建築標章，才可開立結算驗收證明書辦理結算作業。竣工成果報告書 24 項資料已於 112.06.02 經監造單位依審查意見表請施工廠商儘速修正，經專管審查後，於 112.6.26 送本處進行審查，刻正辦理中。
50	110DG00034	交通局/公捷處/設計工程科	水湳轉運中心新建工程	3,761,033	58	65	7	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 本案於 111 年 9 月 15 日開工，截至 112 年 7 月 31 日進度達 32.701%，目前：

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
								1.第 1 區 B1F 牆模及 1FL 梁模組立 2.第 1 區 B1F 車道樓版支撐排架搭設 3.第 1 區 1FL 機電管線放樣 4.第 2 區 E 分區鋼構構件電銲 5.第 2 區 B1F 外牆及獨立柱模板組立 6.第 2 區 B1F 外牆及獨立柱鋼筋續接、綁紮 7.第 3 區 H 分區鋼構構件吊裝及校正 8.第 3 區 B3F 功能池粗胚清潔 9.B2F 機電消防、弱電系統佈線 10.B3F 機電馬達佈線 11.工區臨時抽排水作業
51	110DM00001	警察局/豐原分局/行政組	豐原分局社口派出所辦公廳舍新建工程	65,001	76	81	5	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 一、外牆打底、牆面粉光及防水施作。 二、磁磚樣式、顏色探討選定。
52	110DN00002	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	第四救災救護大隊大肚分隊遷建工程	64,209	85	88	3	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 1.進行機電穿線、給排水管路配設、外牆泥作工程。 2.本月因多日降雨，影響外牆泥作工作。
53	111AE00054	經發局/市場管理科/市場管理科第一股	高美濕地景觀餐飲建築興建工程委託設計監造技術服務	10,237	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案業於 112 年 6 月 12 日召開基本設計審議，待設計單位修改後賡續辦理後續作業。
54	111DF00146	建設局/建築工程管理科/	臺中市太平區第一花園公墓新建第三座納骨塔工程	360,000	56	56	0	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 截至 112 年 7 月 26 日，預定進度 2.16%，實際進度 2.43%，超前 0.27%，施工內容為不合格鋼軌樁拔除、鋼軌樁打設、點井施作。
55	111DF00217	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市北屯區第 28 公墓新建納骨塔雜項工程(含整地、水保及道路工程)	754,224	79	85	6	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 鋪設 AC 第二層
56	111DF00220	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市東勢區第一公墓納骨塔新建工程	278,600	57	57	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 RW3 大底澆置、建物後方擋土牆 PC 澆置
57	111DF00251	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市巨蛋體育館興建工程	9,998,000	55	30	-25	流廢標次數：7 次 期程修改次數：0 次 已於 112 年 5 月 12 日公告上網、112 年 7 月 4 日更正公告，

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
								112 年 8 月 1 日開標流標。
58	111DG00028	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區敦化公園地下停車場新建工程	564,000	10	10	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 1.本案訂於 112.07.27 辦理交通影響評估審查會，審查通過。 2.公共設施用地作多目標審查會議，本府建設局訂於 112.07.27 進行辦理，內容需修正並協商研討。
59	111DH00001	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區練武段社會住宅興建計畫(統包工程)	2,591,772	25	25	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 1.預定管考進度:25%。 2.實際管考進度(已完成):25%。 3.112 年 7 月 13 日決標,得標廠商華盛營建工程股份有限公司及開務聯合建築師事務所. 4.112 年 7 月 27 日召開啟始會議.
60	111DN00001	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	第二救災救護大隊石岡分隊遷建工程	95,798	58	62	4	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 截至 6 月 30 日止實際累計進度為 17.28%，施工工項為 1FL、1HL 水電配管。
61	112D725014	梧棲公所/農業及建設課/	梧棲區大村、大庄二里聯合活動中心興建工程	61,683	25	25	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 7/12 工程採購簽准 7/13 上網公告 7/31 截止投標 8/1 上午 9 點開標
62	112DG00011	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區兒童公園地下停車場新建工程	450,000	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 本案此前已分別召開兩次規劃與設計前研討座談會議，鈞長並於 112 年 7 月 17 日與平昌里、三光里及北屯里三里之里長就場址等問題進行討論及現場會勘，會後鈞長指示專管單位修正規劃設計前研討座談會文件，業已修正完成。將擇日召開第三次座談會議，尋求專業分析及地方認同間之共識，倘會中作成決議，賡續辦理後續作業。本案預計於 112 年 9 月份完成委託規劃設計發包作業。
63	112DH00002	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區鑫港尾段社會住宅新建統包工程	864,491	10	25	15	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 7/07 決標 7/11 召開起始會議

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
								7/18 召開社福空間使用需求討論會 7/25 召開第 2 次專技會議
64	112DH00003	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區國安段二期暨三期社會住宅統包工程	539,691	25	10	-15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112 年 7 月 7 日第 3 次上網公告招標，訂於 8 月 8 日開標。
65	112DQ00005	文化局/文化資產處/資產修復課	國定古蹟臺中州廳再利用暨周邊景觀工程	295,638	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案工程刻正進行規劃設計工作(111BQ00001)，預計 113 年 2 月完成。
66	112DQ00010	文化局/文化資產處/資產修復課	「臺中市歷史建築『朝陽街日式宿舍』修復工程」案	52,000	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 於本年 4 月 25 日第三次上網公告，5 月 9 日開標無廠商投標，5 月 19 日召開檢討會議，其決議減項並調整契約內容(減項部分納入後續擴充)，分別於 6 月 1 日及 6 月 12 日受託單位先後提送林森路 75 號及朝陽街日式宿舍群等修正後發包文件，並於 6 月 20 及 26 日上網公告中，7 月 4 及 11 開標，其中林森路 75 號僅 1 家投標並符合招標資格，預定 7 月 31 日辦理評選、朝陽街案則無人投標，故於 7 月 20 日續行招標，預定 8 月 3 日開標。
67	112DQ00014	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市北屯區溪東圖書館新建工程	140,800	25	30	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理工程第二次招標作業

(七)環保工程

進 度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	解除列管件數	合計
小 計	1 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
1	110DD01024	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程(2)-建成路及國光路等鄰近區域	279,439	65	73	8	流廢標次數：3 次 期程修改次數：1 次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) （1） 推進工程：751m （2） 明挖工程：17,843m （3） 接管戶數： 4036 戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) （1） 推進工程： 0m （2） 明挖工程：358m （3） 接管戶數：23 戶

(八)景觀及綠化工程

進 度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	解除列管件數	合計
小 計	8 件(80.00%)	2 件(20.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	10 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
1	109DF00227	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	臺中市太平區公 5 公園開闢工程	53,830	100	95	-5	流廢標次數：1 次 期程修改次數：2 次 辦理工程驗收程序
2	110DE01023	運動局/運動設施科/	臺中市水湳陽光籃排球場興建工程	65,000	100	98	-2	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 本案辦理工程結算已奉准，廠商製作工程結算書完成，辦理尾款撥付作業中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
3	110DH00008	都發局/都市設計工程科/都市設計工程科第一股	110 年度臺中市城南之心計畫工程(第一期)	75,000	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 施工廠商於 112 年 7 月 10 日申報竣工
4	111DF00113	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	臺中市梅川周邊人行道改善工程(第一期)	68,110	80	81	1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 停工中，施工要徑工項因受認養工程界面影響，需等待認養工程第一區段完成後方可接續施作。
5	111DF00253	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市后里森林公園、漁寮運動公園共融遊戲場及景觀環境等設施改善統包工程	58,237	40	45	5	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 依契約履約中，細部設計階段
6	111DF00269	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	鐵道路廊台 3 跨越自行車橋工程	56,940	67	89	22	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.工程施工中。 2.主要施作工項： A. 路堤工程（路堤段坡面修整、角鋼伸縮縫模板組立、橋台清潔、滑軌伸縮縫按裝）。 B. 景觀工程（戶外鋪面作業級配夯實因雨泥濘無法施工）。 C. 主橋工程（橋墩施工架拆除、橋面版伸縮縫無收縮水泥砂漿澆置）。 D. 其他部分（南側路堤水溝溝底整平、防汛防颱工區整備）。
7	111DH00008	都發局/都市設計工程科/都市設計工程科第一股	111 年度臺中市城南之心計畫工程(第二期)	75,950	59	61	2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 A 工區(興大附農)辦理喬木修支；B 工區(興大園道)目前進行街道家具基礎施作；D 工區(綠川園道)辦理樹木移植審查準備；C 工區(信義國小)開始執行路緣石施作。
8	112AF00047	建設局/養護工程處/中央公園管理所	112 年度中央公園敦化路以南綠美化維護工作	17,932	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依約執行中
9	112AF00071	建設局/養護工程處/市六區工程隊	臺中市 111 年度行道樹、園道、綠地綠美化維護勞務採購-南區(第 1 次後續擴充)	12,356	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中。
10	112AJ00003	觀旅局/觀光工程科/觀光工程	112 年度臺中市觀光遊憩區及自行車道環	12,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
		科第三股	境清潔維護及綠美化工作					第三次派工中

(九)觀光遊憩工程

進 度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	解除列管件數	合計
小 計	7 件(87.50%)	1 件(12.50%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	8 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
1	108DF00286	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市海洋生態館基本營運設施興建工程	301,052	95	93	-2	流廢標次數：6 次 期程修改次數：1 次 FRP 擬岩造景生產、環境整理、分段查驗缺失改善、維生系統轉測試籌備、平衡池混凝土養護、黑潮缸壓克力固定灌漿
2	109DQ00010	文化局/文化資產處/資產修復課	臺中市定古蹟潭子農會穀倉修復暨再利用工程案(含監造及工作報告書)	170,000	86	88	2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 截至 112 年 7 月 31 日實際進度 82.52%,目前施作工項為:1. 2B 清水磚新砌 2. 砌紅磚，原有磚牆角隅補強 3.B 區西側磚牆新增開口 8mm 耐候鋼板補強 4.雜項修復及清理 5. B 區東側立面耐候鋼加工組立 6.鋼筋加工組立，SD4207.清水混凝土模板組立及拆除 8.開關箱設備工程 9.照明及插座設備工程、弱電設備工程、消防設備工程 10.新做 RC 明溝、新做 RC 明溝加鑄鐵蓋板，上鋪卵石 11.AB 區間雨遮 12.原輸送帶溝槽上鋪 8+1.52+8+1.52+8mm 膠合三強化玻璃。
3	110DF00266	建設局/養護工程處/中央公園管理所	臺中市中央公園遊客服務中心優化統包工程	61,356	98	100	2	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
4	110DQ00006	文化局/文化資產處/資產修復課	考古遺址出土遺物典存庫房修復及再利用工程及空間建置(9號棟倉庫)案	50,000	65	65	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 本案因結構變更影響要逕作業，於111年10月28日起停工，變更設計審查暨相關行政作業完成後於4月7日復工。目前預定進度23.81%，實際進度25.34%，施作工項為: 1.機坑一樓牆施工 2.基礎回填 3.室內洩水管施工 4.牆面雜物清除
5	111DQ00007	文化局/文化資產處/資產修復課	臺中市市定古蹟大甲瑞蓮堂梁宅修復及再利用工程案	133,000	40	58	18	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 本案目前擬辦招標文件，監造工作報告書於111年5月16日辦理評選，6月10日辦理議價事宜，目前辦理製約。工程案於111年6月24日上網公開閱覽，7月18日截標，7月19日開標，計1家投標，本次開標結果其家數未達3家流標，預計7月22日上網辦理第2次招標公告，預定7月28日截標，7月29日開標，共計2家投標，8月9日辦理評選事宜，本案評選結果由盛田營造有限公司承攬，已於111年8月25日辦理決標紀錄，9月30日簽約、11月23日開工，截至112年7月31日止預定進度8.65%.實際進度8.67%，目前進行粗木構木桁抽換、牆體表面粉刷鑿除。
6	112AJ00014	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第二股	2023臺中國際踩舞嘉年華	15,000	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於7/27召開活動場地審查會議，預計於8/7召開跨機關協調會議、8/14召開交通維持計畫審查會議。
7	112AJ00021	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第一股	2024中臺灣元宵燈會委託專業服務案	31,850	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.招標文件於112/5/29簽准，5/31上網公告，6/26結標、6/27開標。 2.6/28辦理評選，7/11議價決標。 3.刻正履約執行中。7/11召開第一次工作會議，7/21召開整體規劃報告會議，7/28召開展場籌備組第一次工作會議。
8	112AJ00025	觀旅局/觀光企劃科/觀光企劃科第二股	「2023國慶焰火在臺中」活動委託專業服務案	19,830	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案於7月12日上網招標，並於7月27日變更公告，預計8月8日開標。

(十)重劃工程區段徵收工程

進 度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	解除列管件數	合計
小 計	8 件(80.00%)	1 件(10.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件(10.00%)	10 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	100AF00004	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	26,140	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 一、安置土地分配成果已於 104 年 5 月 22 日完成公告作業。 二、準備抵價地分配作業，已於 104 年 6 月 27 日於北新國中舉行配地說明會。 三、抵價地抽籤作業已於 104 年 8 月 5 日於北屯區仁美國小舉行。 四、於 8 月 17 日至 21 日假仁美國小辦理配地作業，共完成 155 分配戶。 五、抵價地第二次協調合併抽籤作業已於 104 年 8 月 29 日於北屯區葳格高中舉行。 六、抵價地第二次抽籤暨配地作業已於 104 年 9 月 16、17 日於北屯區葳格高中辦理完畢。 七、本區抵價地分配已辦理公告，期間自 104 年 10 月 5 日公告至 104 年 11 月 4 日 八、本區抵價地分配公告已於 104 年 11 月 4 日公告完成，並於 104 年 11 月 23 日至 27 日在北屯區公所辦理發狀。 九、106 年 8 月 10、11 及 15、16 日辦理第 1、2 工區抵價地點交作業。 十、106 年 11 月 17 日及 11 月 29 日辦理抵價地第 2、3 次點交作業。 十一、110 年 7 月配合工程進度辦理街廓檢測及原位置保留戶點交作業。 十二、112 年 7 月配合政策辦理配餘地標售前置作業。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
2	100AR00002	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市烏日(前竹地區)區段徵收案地上物查估、地籍整理籍土地分配等作業委託專業服務案	32,232	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 本案建築改良物自動拆遷期限：108 年 8 月 31 日前，公共工程第一標(安置街廓、臨時中繼宅)於 109 年 7 月 1 日開工，第二標及第四標合併工程於 110 年 2 月 17 日開工，第三標於 110 年 2 月 22 日開工。後續辦理地籍測量實施計畫執行、都市計畫個案變更及抵價地抽籤分配規劃及區段徵收後地價評定等事宜。
3	100AR00003	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市水湳機場原址北側、南側區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	51,500	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：4 次 1.112.7.10 水湳經貿園區土地退縮綠化帶遭違規停車會勘。 2.112.7.12 西屯區生態段 128 地號土地前喬木疑義會勘。 3.112.7.19 研商西屯區經貿段 6、8 地號設定地上權案招商文件內容會議。 4.112.7.20 臺灣智慧營運塔換地研商會議(創研段 25 地號 or 經貿段 22 地號)。 5.112.7.20「台中銀行 感恩 70 匯創未來慈善嘉年華」活動第一次跨局處協調會議。 6.更新專區網頁。
4	107DR00009	地政局/工程管理科/	臺中市第 15 期市地重劃工程	191,820	95	95	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：3 次 1、大公一工區初驗作業 2、廣十、公兒十四工區初驗缺失改善作業及廣十初驗(複驗作業)
5	108DR00015	地政局/工程管理科/	臺中市第 13 期市地重劃工程整合標	857,437	87	86	-1	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 20M 細園道步道磚鋪設、25M 路燈基礎及配管施作、25M 園道乙型溝蓋模板組立及澆置
6	109DR00002	地政局/工程管理科/	臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第三標	1,111,077	82	82	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 (一)排水箱涵：15M-(23)。(二)排水側溝：15M-(24)。(三)共管傳埋配管：15M-(24)及 20M-(11)路口；15M-(23)及 40M-(1)路口。(四)汙水用戶管：15M-(24)及 15M-(21)。(五)自來水工程：15M-(23)(配管)(六)照明工程：15M-(22)配管。(七)號誌工程：15M-(23)。
7	109DR00003	地政局/工程管理科/	臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第二標	3,283,286	67	67	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
			及第四標合併工程					鋼筋綁紮、土方開挖
8	110AR00032	地政局/工程管理科/	「臺中市烏日九德地區區段徵收工程」委託專案管理技術服務	26,543	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112 年 1 月 6 日核定工程規劃報告書，112 年 7 月 12 日核定基本設計，目前於細部設計階段。
9	111AF00024	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	111 年度臺中市捷運文心北屯線機場及車站區段徵收區道路及附屬設施改善工程	10,480	95	100	5	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
10	111BR00001	地政局/工程管理科/	臺中市烏日九德地區區段徵收工程委託規劃設計及監造技術服務案	56,482	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 112 年 1 月 6 日核定工程規劃報告書，112 年 7 月 12 日核定基本設計報告書，目前於細部設計階段。

(十一) 災修工程：本月無案件

(十二) 其他(財務及勞務採購案用

進 度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	解除列管件數	合計
小 計	244 件(94.94%)	3 件(1.17%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	10 件(3.89%)	257 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
1	101AF00047	建設局/建築工程管理科/	水湳國際會展中心新建工程委託專案管理技術服務案	75,111	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案工程業於 108 年 3 月 20 日開工，廠商(專管單位)業依契約規定指派專責相關人員進駐現場執行履約作業中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
2	104AE00024	經發局/工業科/工業科第四股	臺中市工業園區整體發展計畫委託專案管理服務案	27,430	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 1.廠商依約於 112 年 7 月 11 日提報 112 年 6 月份工作月報至本局備查，本局於 112 年 7 月 12 日備查，並提醒廠商後續應依規於 10 日前提送。
3	105AG00040	交通局/交通規劃科/	大臺中地區捷運路網檢討規劃暨臺中捷運系統初期路網可行性研究	12,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 1、110 年 4 月 9 日提報可行性研究至交通部。 2、110 年 6 月 1 日交通部提供書面審查意見，已依各部會審查意見修正，並於 8 月 9 日提報交通部審查。 3、110 年 11 月 9 日已配合鐵道局完成現地勘查、110 年 12 月 15 日交通部召開初審會議。 4、111 年 4 月 1 日提報修正報告予交通部續審，交通部 111 年 10 月 6 日召開研商會議，市府刻正依各單位意見修正報告中。
4	106AG00052	交通局/交通規劃科/交通規劃科第一股	臺中輕軌捷運系統第二期路網可行性研究	15,800	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 可行性研究報告已依交通部 111 年 9 月 21 日意見完成修正，並於 112 年 5 月 1 日函報交通部審查，交通部 112 年 5 月 30 日回復書面意見，目前研議修正中。
5	106AR00022	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市烏日（九德地區)區段徵收委託地籍整理及土地分配專業服務案	15,270	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.辦理產權移轉登記相關事宜。 2.辦理公有地撥用相關事宜。 3.辦理原位置保留申請、安置措施申請及一併徵收申請案相關事宜。
6	107AD00097	教育局/市立高中職/臺中一中	臺中一中照明改善節能績效保證專案採購	10,500	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
7	107AD01029	水利局/污水設施科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程委託專案管理服務（含試運轉）	75,917	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 工程施工中，進度 17.091%，專案管理單位持續執行督導管理工作。
8	107AE00057	經發局/工業科/工業科第四股	擴大神岡都市計畫產業園區委託申請設置案	42,300	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.112 年 7 月 6 日廠商提送 112 年 6 月份工作月報，並於 112 年 7 月 10 日經本局備查。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
								2.刻正簽辦最新配置於府層確認方案中。
9	107AH00027	都發局/城鄉計畫科/	臺中市太平地區都市計畫通盤檢討規劃案	17,500	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 1、 計畫討論：109 年 1 月 31 日召開第 2 次工作會議、109 年 2 月 25 日召開第 3 次工作會議、109 年 4 月 9 日召開第 4 次工作會議、109 年 12 月 2 日召開第 5 次工作會議、110 年 4 月 19 日召開第 6 次工作會議、110 年 7 月 28 日向局長報告執行情形、110 年 8 月 26 日向秘書長報告初步草案方向。 2、 都市計畫書圖重製疑義研商：共召開 9 場次重製疑義研商會議。 3、 規劃階段：108 年 02 月 13 日太平細部計畫公告徵求意見座談會、109 年 6 月 29 日太平主要計畫公告徵求意見座談會、109 年 12 月 15 日公設確認機關協調會議、110 年 5 月 12 日草案研商會議、110 年 7 月 1 日第 2 次草案研商會議、110 年 9 月 24 日函請相關單位針對草案內容提供意見、111 年 1 月 25 日召開草案確認會議、111/6/15 市民大道南段高壓電塔位址，簽奉黃副市長指示，請都發局邀集交通、建設、地政等局確定方案之可行性及應注意事項再簽陳核定。(111/7/6 局長指示請謝副局長督導召集)、111/7/18 函請規劃單位修正草案內容、研議市民大道南段土地規劃、111/7/29 規劃單位提交修正草案、111/08/16 提送修正草案(修正版)、111/09/02 簽核市民大道開發方式、111/09/26 召開市民大道研商會議(經決議採區段徵收及電纜地下化方式)、11/11/4 簽奉核准市民大道開發方式(整體開發)及電塔墩柱位置、111/11/17、111/12/1 局會前會報告草案內容、111/12/16 土管草案研議。 111/12/23、112/1/30、112/2/17 函請規劃單位依限提交修正後計畫書圖。112/1/13、112/2/10、112/2/24 規劃單位提供修正後草案書圖。112/4/6 向秘書長面報。112/5/1/辦理「臺中市太平區橫跨大里區東西向跨河橋樑都市計畫變更」研商會議。112/5/16 函請規劃單位依限提交修正後計畫書圖。112 年 5 月 31 日建設局提供意見(有關道路跨越堤防部分，未來工程技術及經費上是否可行)。112 年 6 月 2 日提供意見(東西向計畫道路連通至台 74 線交通路網效益及急迫性)。112 年 6 月 14 日函請公路總局表示意見。112 年 7 月 27 日函請規劃單位 112 年 8 月 14 日前提交修正後計畫書圖。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
10	107AR00021	地政局/工程管理科/	臺中市第13期市地重劃區內施工監看與搶救發掘計畫	56,680	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 1.整合標施工監看持續監看中。
11	107BG00003	交通局/公捷處/運輸工程科	臺中捷運藍線綜合規劃(含環境影響評估)暨捷運設施用地土地使用變更	75,026	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 綜合規劃報告書：交通部已於112年4月18日轉呈與行政院審查，刻正於行政院審查程序中。
12	108AD00049	教育局/幼兒教育科/幼兒教育科第二股	臺中市政府教育局委託辦理108學年度臺中市新設非營利幼兒園	155,694	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案業於108年3月15日辦理評選作業完成，並於108年4月15日辦理議約決標事宜，業完成與優勝廠商簽約與用印事宜，業於108年8月1日前完成設立作業事宜並順利開辦，經國教署於108年8月20日核定108學年度新設非營利幼兒園學費差額，業辦理108學年度第1學期第1期及第2期學費差額預撥事宜，並於10月完成108-1到園檢查作業。預計於109年4月21、23日辦理108-2到園檢查作業。108-2到園檢查業於109年4月21、23日辦理完竣。108學年度績效考評作業訂於108年6月8日、10日及30日，108學年度績效考評業已辦理完竣，各園考評結果均達90分以上，得以申請績效獎金。業於109年9月26、28日完成108學年度驗收作業。109學年度第1學期到園檢查作業業於109年11月9日、10日及11日辦理完竣。109學年度第2學期到園檢查作業業於110年4月13日、15日及16日辦理完竣。109學年度績效考評作業訂於110年6月22日至25日，109學年度績效考評業已辦理完竣。業於110年12月15日完成109學年度驗收作業。110學年度績效考評業已於111年6月辦理完竣。業於111年8月30日完成110學年度驗收作業。111學年度到園檢查作業業於112年1月辦理完竣。111學年度績效考評業已於112年6月辦理完竣。
13	108AD00181	教育局/幼兒教育科/幼兒教育科第二股	臺中市政府教育局委託辦理109學年度臺中市新設非營利幼兒園	600,155	70	70	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 本標案於108年11月19日公告招標，11月29日修正招標文件，於108年12月13日結標，12月16日開標，109年1月8日及10日召開評審委員會，109年1月16日奉准評選結果，1月21日議約(價)、1月30日發布決標公告及第2次招標公告，2月13日召開評審委員會，2月19日奉准評選結果，3月5日議價(約)完竣，5月8日簽訂

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
								契約，8 月 1 日開學。109 學年度第 1 學期到園檢查作業業於 109 年 11 月 9 日、10 日及 11 日辦理完竣。109 學年度第 2 學期到園檢查作業業於 110 年 4 月 13 日、15 日及 16 日辦理完竣。109 學年度績效考評作業訂於 110 年 6 月 22 日至 25 日，109 學年度績效考評業已辦理完竣。業於 110 年 12 月 15 日完成 109 學年度驗收作業。110 學年度績效考評業已於 111 年 6 月辦理完竣。業於 111 年 8 月 30 日完成 110 學年度驗收作業。111 學年度到園檢查作業業於 112 年 1 月辦理完竣。111 學年度績效考評業已於 112 年 6 月辦理完竣。
14	108AE00051	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市精密機械科技創新園區三期申請設置計畫	48,460	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商於 112 年 7 月 4 日依規檢送 112 年 6 月份工作月報，本局 112 年 7 月 5 日存供備查。
15	108AF00099	建設局/新建工程處/土木工程科	牛埔橋改建工程委託設計監造技術服務案	14,290	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 勞務驗收程序
16	108AG00013	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區舊社等三件停車場立體化興建工程委託專案管理服務	16,380	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 東榮案已於 111 年 5 月 31 日申報竣工，111 年 7 月 22 日驗收，8 月 26 日驗收合格，111 年 11 月 1 日正式啟用，刻正辦理工程結算作業。 潭興案已於 112 年 2 月 10 日申報竣工，112 年 7 月 10 日正式啟用，刻正辦理工程結算作業。另舊社案停車場主體工程尚在履約中，並持續於各案列管工程執行進度。
17	108AG00018	交通局/公捷處/工程管理科	臺中捷運綠線土地開發招商總顧問委託專業服務案	16,600	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 廠商配合本局出席財政部 112 年度促參招商大會，並提供設計背板、摺頁 150 份及文宣 100 份。
18	108AH00041	都發局/綜合企劃科/	臺中市潭子、大雅、神岡區都市計畫通盤檢討整體規劃案	12,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 訂於 112 年 8 月 1 日召開專案小組第 8 次會議。
19	108AH00043	都發局/城鄉計畫科/	中部科學工業園區台中基地附近特定區計畫通盤檢討規劃案	12,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 (15)112/4/28 龍邑函復修正內容，112/5/17 簽告局長奉准，112/5/26 面報秘書長。 (16)112/6/6 依秘書長指示意見函請龍邑修正，112/6/15 龍邑檢送修正方案，112/6/21 再次函請龍邑修正，續依修

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
								正方案召開機關研商會議確認B9站聯外交通動線。龍邑函復再修正方案。 (17)續依修正方案112/7/21召開機關研商會議確認B9站聯外道路交通動線。
20	108AH00050	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區國安段1期社會住宅興建工程委託專案管理(含監造）技術服務案	77,209	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 112年7月5日召開「高風險作業執行成效檢討會」會議
21	108AH00056	都發局/住宅發展工程處/住宅企劃科	臺中市社會住宅包租代管第二期計畫	151,524	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 三家業者媒合累計共計媒合1,364件(包租包管199件、代租代管1165件)，依契約規定辦理二期計畫包租包管與代租代管的各項租賃服務與請款作業。
22	108AH00059	運動局/運動產業科/	臺中市巨蛋體育館興建工程委託專案管理技術服務	128,500	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 一、本案由新工處代辦工程，預計於112年8月1日開標。 二、細部設計BIM模型報告書(含實驗小學)(核定版)：規設單位112年7月7日提送細部設計BIM模型報告書(含實驗小學)(核定版)，專管單位112年7月19日核定，住宅發展工程處112年7月19日同意備查。 三、細部設計階段文中小6用地實驗小學興建工程細部設計預算書(核定版)：因應文中小6用地實驗小學興建工程隸屬臺中市政府教育局管轄範疇，細兒一用地景觀工程隸屬臺中市政府建設局管轄範疇，專管單位112年7月20日承核定[文中小6用地實驗小學興建工程100%細部設計(核定版)預算書]及[細兒一用地景觀工程100%細部設計(核定版)預算書]。 四、盧秀燕市長於112年7月15日接見隈研吾建築師。 五、追加預算後第1次公開招標公告：收受廠商請求釋疑項目回復說明。 六、 細部設計成果資料(核定版)：專管單位於112年6月30日檢還規設單位112年5月31日提送細部設計成果資料(核定版)，規設單位於112年7月25日提送細部設計(核定版)修正資料，目前專管單位審查中。 七、結構外審：國立臺灣大學工學院地震工程研究中心112年7月7日召開「臺中市北屯區榮德段61~65地號等5筆土地(臺中市巨蛋體育館)新建工程」建造執照申請案之結構變更設計委託審查公告(第1次審查)視訊會議。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
23	108AH00062	都發局/城鄉計畫科/	臺中國際機場園區規劃案	14,600	70	85	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 112 年 1 月 17 日規劃團隊工作會議，1 月 17 日 WW 現勘，1 月 18 日拜會市長，1 月 18 日成果工作坊，3 月 2 日檢送工作坊會議紀錄，4 月 24 日召開第 3 次工作會議釐清結案事宜，5 月 22 日廠商檢送結案成果報告書，刻簽辦成果報告書確認及結案作業。
24	108AP00120	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	大肚掩埋場興辦事業計畫、水土保持計畫及開發計畫等專業服務	11,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 1.本案於 108 年 8 月 30 日決標，9 月 11 日訂約。 2.水土保持規劃書已於 11 月核定。 3.興辦事業計畫於 3 月核定。 4.水土保持計畫書已於 10 月份核定 5.本局函送(7/27)開發計畫(使用分區變更)修正本予都發局審查。 6.內政部來文-會商中央主管機關同意大肚掩埋場開發興辦。 7.都發局辦理開發計畫審議程序(111 年 12 月 30 日召開第 2 次小組會議)。 8.都發局於 112 年 1 月 6 日函文第 2 次小組會議紀錄。 9.2 月份向測繪中心申請井仔頭密圖。 10.廠商刻正依第 2 次小組會議意見修正計畫書。 11.提送開發計畫書(修正版)予都發局審查。 12.契約執行中。
25	108AR00033	地政局/土地編定科/	「臺中市國土功能分區分類及使用地劃設作業」委託技術服務案	12,500	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 已完成各區場次公展公聽會作業，已辦理台中市國土計畫審議會第 3 次會議(報告案)。
26	109AG00040	交通局/交通工程科/交通工程科第二股	iBike 倍增計畫	515,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 持續辦理站點建置。
27	109AH00049	都發局/城鄉計畫科/	臺中港特定區主要都市計畫通盤檢討規劃作業案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 111 年 12 月 26 日召開期末報告審查會議，112 年 1 月 5 日核發會議紀錄，112 年 3 月 3 日提送修正成果，112 年 4 月 21 日備查修正版，112 年 3 月 24 日召開重製疑義會議，112 年 4 月 7 日檢送會議紀錄，112 年 6 月 8 日、6 月 29 日、7 月 6 日及 7 月 27 日研商公展草案變更內容，預計 8

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
								月 17 日第 5 次研商草案內容。
28	109AP00063	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	臺中市文山焚化廠興建營運移轉委託專業服務	10,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 本案刻正執行中，目前辦理招商文件草案(修訂二版)修改中。
29	110AD01036	水利局/污水營運科/	臺中市新光水資源回收中心委託代操作維護管理工作	28,410	98	100	2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
30	110AD01044	水利局/污水設施科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程委託監造技術服務	75,506	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 工程施工中，進度 17.091%，監造單位持續辦理品質查驗工作。
31	110AD01052	水利局/水利規劃防災科/	臺中市太平區(含中平及新光地區)雨水下水道系統檢討規劃委託技術服務	10,000	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1D1D 經海大檢核通過，將擇期召開期初審查會議。
32	110AE00024	經發局/市場管理科/市場管理科第二股	臺中市梧棲區第一公有零售市場基地(梧棲段 3543 地號土地)承租案	17,237	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案業於 110 年 1 月 31 日前完成本年度付款。
33	110AE00025	經發局/市場管理科/市場管理科第二股	臺中市梧棲區第一公有零售市場基地(梧棲段 3549 地號土地)承租案	10,383	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案業於 110 年 1 月 31 日前完成本年度付款。
34	110AE00027	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市神岡豐洲科技工業園區二期開發委託專案管理技術服務案	40,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112.1.13 委託東昇協助取得 375 承租戶終止租賃同意書、112.2.4 提送 112 年 1 月份工作報告、112.3.8 提送 112 年 2 月份工作報告、111.3.25 函復協助取得同意書辦理情形、112.3.31 提送 112 年 3 月份工作報告、112.4.13 協助堤南路第一標會勘、112.4.25 協助提供堤南路起訖點地號、112.5.3 提送 112 年 4 月份工作報告、112.5.12 出席環保署豐二環評監督現勘會議、112.5.18 出席豐二堤南路堤防側台電管線釐清會議、112.6.2 提送 112 年 5 月份工作報告及協審開發成本結算報告書、112.7.6 提送 112 年 6 月份工作報告、112.7.17 請款第二階段招商廣告費用

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
35	110AE00042	經發局/工業科/工業科第四股	臺中市清水海風產業園區委託申請設置案	49,820	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.廠商於 112 年 7 月 6 日檢送 112 年 6 月份工作月報，本局 112 年 7 月 10 日存供備查。 2.112 年 7 月 21 日本局召開開發可行性評估作業期末報告書審查會，刻正依委員及相關局處意見修正報告書中。
36	110AE00048	經發局/產業發展科/產業發展科第三股	弦線新經濟-軌道經濟數位行銷專案管理服務	14,000	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
37	110AE00050	經發局/產業發展科/產業發展科第三股	弦線新經濟-捷運及跨境基地場域空間規劃建置服務案	14,580	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 已辦理完成。
38	110AG00007	交通局/停管處/停車管理課	110-113 年度租賃 PDA 開單設備案	17,207	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中，已辦理 6 月份付款作業。
39	110AG00010	交通局/停管處/停車管理課	110 至 112 年臺中市政府公有停車場停車費用委託代收案	161,205	95	98	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約日自 110 年 1 月 1 日起至 112 年 6 月 30 日止，採按月付款。112 年 6 月廠商代收停車繳費單計 852,619 件，代收停車費金額 37,040,653 元，代收手續費為 3,480,512 元，刻正辦理 6 月份手續費書面查驗作業。
40	110AG00045	交通局/交通規劃科/交通規劃科第一股	水湳轉運中心新建工程委託專案管理服務(含後續擴充條款)	37,625	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 工程已於 111 年 9 月 15 日開工，目前配合公捷處工程履約中。
41	110AG00053	交通局/停管處/停車管理課	110 臺中市公有停車場開立停車繳費通知單勞務委外作業(第一區)	214,812	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 112 年 4 月勞務費已於同年 6 月 28 日撥付(金額計新臺幣 12,250,640 元)。 2. 112 年 5 月勞務酬金已於同年 7 月 7 日辦理驗收作業，勞務酬金計 12,206,653 元，刻正簽辦勞務費撥付作業。 3. 112 年 6 月勞務酬金預計於 9 月後辦理驗收(6 月為契約最後履約月份，依契約書第五條規定，契約最後一個月付款將保留至第 3 個月結算驗收)。
42	110AG00054	交通局/停管處/停車管理課	110 臺中市公有停車場開立停車繳費通知單勞務委外作業(第二區)	183,397	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 112 年 5 月勞務酬金計 8,841,861 元，已於 112 年 6 月 29 日辦理驗收，刻正辦理勞務費撥付作業。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
								2. 112 年 6 月勞務酬金計 8,624,463 元，刻正簽辦勞務驗收作業。
43	110AG00060	交通局/交通規劃科/交通規劃科第一股	水湳轉運中心新建工程委託監造技術服務	81,024	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 工程已於 111 年 9 月 15 日開工，目前配合公捷處工程履約中。
44	110AH00030	都發局/城鄉計畫科/	新庄子蔗廍地區都市計畫規劃案	23,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 32.111 年 10 月 19 日召開第 6 次工作會議。 33.111 年 10 月 24 日召開第 7 次工作會議。 34.111 年 11 月 17 日討論管考系統並修正，預計於 12 月 29 日辦理教育訓練。 35.12 月 29 日辦理管考系統線上教育訓練。 36.112 年 1 月 11 日辦理現地勘查。 37.112 年 1 月 12 日召開第 8 次工作會議。 38.112 年 2 月 21 日函詢各單位規劃建議。 39.112 年 3 月 9 日辦理第 2 次現地勘查。 40.112 年 5 月 22 日收訖第 9 次工作會議資料，112 年 5 月 31 日簽辦函請規劃單位補正工作會議資料。 41.112 年 6 月 13 日召開第 9 次工作會議，112 年 6 月 16 日會議紀錄發文，依會議記錄結論預計將於 8 月底前辦理公告徵求意見座談會。 42.112 年 7 月 18 日簽辦公告徵求意見，公文尚在陳核程序。
45	110AH00032	都發局/城鄉計畫科/	公設通盤檢討細部計畫擬定及市地重劃可行性評估案	33,815	70	70	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 112 年 3 月 7 日辦理測量成果驗收(第一期)，112 年 4 月 11 日起辦理測量成果驗收(第二期)，112 年 4 月 28 日召開期中審查會議，112 年 5 月 23 日辦理測量成果驗收(第三期)，112 年 5 月 29 日備查修正後期中報告，112 年 6 月 30 日辦理第三次工作會議確認重劃意願調查時機，112/7/20 發文調查整開區內公設內容。預計 112/9/7 提交期末報告。
46	110AH00035	都發局/城鄉計畫科/	臺中市太平區坪林地區整體發展規劃案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、招標階段：110/01/04 簽辦招標文件、110/01/14 簽准、110/01/20 公告上網、110/03/03 開標、110/03/24 評選、110/04/12 完成開標(經審查結果廢標)、110/05/11 公告

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
								上網、110/06/10 開標、110/06/17 評選會、110/06/25 函予各投標廠商(經出席委員過半數決議：立埕工程顧問股份有限公司序位合計值為 8，為第 1 優勝廠商)、110/07/19 決標。 2、規劃階段：110/07/23 提交工作執行計畫書、110/08/04 第 1 次工作會議、110/08/31 工作執行計畫書審查會(110/10/14 日同意備查)、110/09/22 第 2 次工作會議、110/12/03 提交期中報告書、110/12/16 日期中報告書審查會、111/01/07 召開第 3 次工作會議、111/01/12 日地方座談會、111/03/02、03/02 地形控制點驗收、111/03/08 召開第 4 次工作會議、111/03/31 日召開第 5 次工作會議、111/03/28、29、30、31 及 04/1 地形圖細部測量驗收(規劃單位刻研擬期末報告書)、111/08/19 提送期末報告書併同科內研商、111/09/22 與局長研商、111/09/26 簽陳期末報告書增加委員、111/10/19 提送跨機關研商會議資料、111/12/14 辦理會勘、原訂 111/12/28 跨機關研商會議因故展延、112/1/4 函請廠商提供公告徵求意見企劃書、112/2/2 與局長研商機關協調會及後續執行方向、112/2/7 辦理 112 年第 1 次工作會議 112/3/3 辦理跨機關協調會議、112 年 3 月 15 日辦理公告徵求意見、112 年 3 月 24 日辦理公告徵求意見座談會、112 年 5 月 1 日府層研商，112 年 5 月 25 日 112 年度第 2 次工作會議、112 年 6 月 5 日期末報告書審查會議(修正後授權單位確認通過)、112 年 7 月 12 日提送開發意願調查企劃書(經 112 年 7 月 14 日鈞長建議針對產業調查辦理)、112 年 7 月 26 日提送用水計畫書、農變計畫書等。
47	110AH00058	都發局/城鄉計畫科/	臺中永續城鄉-宜居城市發展策略檢討規劃案	12,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 110/3/31 刻正簽辦中。110/4/12 日簽准，110/4/16 日公告上網，110/6/1 召開評選會議，110/7/7 決標。110/8/20 檢送工作執行計畫書。110/9/27 召開工作計畫書審查會議。111/1/11 檢送期中報告書。111/6//22 局長室會議討論期中報告書內容。111/7/1 期中審查會議刻正調查外聘委員開會時間。111/7/15 期中報告書審查會議。111/7/29 檢送期中報告書審查會議紀錄。111/8/19 期中報告書(修正本)同意備查。111/8/26 簽辦第二期款撥付。111/9/7 撥付第二期款。111/9/13 簽辦標案管考期程調整(經秘書長核示面報標案內容號再簽報)。111/10/25 檢送期末報告

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
								書。111/11/3 辦理第 2 場次教育訓練。111/11/24 局長室會議討論期末報告及亮點計畫內容。111/12/20 奉准調整標案管考期程。112/1/5 秘書長室面報期末報告內容。112/2/22 奉准辦理期末審查事宜。112/3/20 召開期末報告會議。112/4/6 檢送期末報告書審查會議紀錄。112/7/3 檢送細部計畫整併示範區規劃草案。
48	110AH00061	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅窗簾財物採購案	48,246	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理窗簾後續擴充變更作業及育賢二期窗簾選色選樣
49	110AH00062	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅傢俱財物採購案	83,812	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理東區尚武段傢俱選色選樣
50	110AH00063	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅冷氣財物採購案	163,928	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理東區尚武段樣品層施作及烏日新榮和討論會議
51	110AH00065	都發局/住宅發展工程處/住宅企劃科	臺中市社會住宅包租代管第三期計畫	604,846	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 三家業者媒合累計共計媒合 2,070 件(包租包管 361 件、代租代管 1709 件)，依契約規定辦理三期計畫包租包管與代租代管的各項租賃服務與請款作業。
52	110AQ00087	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美圖特殊裝修及設備工程委託專案管理技術服務	10,260	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約辦理相關專案管理業務執行中
53	110BG00002	交通局/公捷處/設計工程科	臺中捷運藍線基本設計	680,000	0	20	20	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.廠商 7 月 13 日繳交洪水位、營建廢棄土石方、控制側臨及地形測量、管理計畫、時程管控計畫(A 版)送審。 2.廠商 7 月 27 日繳交橋梁及涵洞計畫報告(A 版)送審。 3.期中報告完成進度 80.7%，符合預計進度。 4.截至 7 月底總進度 51.05%，符合預計進度。 5.定期召開專業技術協調會議檢討工作進度(7/27 第 26 次)。 6.7 月 6 日捷運 B19 站銜接臺中轉運中心協調。 7.7 月 6 日第 1 次計畫沿線植栽權管機關協調會。 8.7 月 26 日捷運穿越國道三號協調會。 9.7 月 28 月捷運 B5 站 A 出口用地協調會。
54	111A725008	梧棲公所/社會課/	112 年度臺中市梧棲區公所投保區民團體	12,500	40	40	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
			意外保險					本案均依契約規定辦理中。
55	111A735007	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所111年區民團體意外險	11,200	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
56	111AA00015	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第二股	臺中市政府臺灣大道市政大樓空調儲冰槽汰換採購	26,645	40	95	55	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 本案已於6月28日完工，並於7月20日辦理驗收作業，經主驗人提供意見，尚有逕為扣除項目(BC-1滷水主機因故障未辦理效能量測)，未辦理契約變更，俟完成契約變更後，續辦驗收事宜。
57	111AD00106	教育局/國民小學/北勢國小	臺中市政府教育局111學年度數位學生證製卡及系統維護案	25,165	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 履約中
58	111AD00120	教育局/國民小學/清水國小	臺中市111年度推動中小學數位學習精進方案— 校園無線網路建置採購案	109,818	40	95	55	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 臺中市政府教育局函復授權本校辦理驗收程序。
59	111AD00139	教育局/國民中學/大甲國中	大甲國中-臺中市111年度智慧輔助教學設備充實採購案	32,480	100	98	-2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 於112年7月28日將相關報結文件送本市教育局申請款項，俟補助款至本校儘速辦理撥款事宜。
60	111AD00143	教育局/國民小學/四維國小	臺中市北屯區文小5新設校工程委託規劃設計監造技術服務採購案	18,547	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 7/5 辦理文小5第四次校審會議聯繫與準備事宜。 2. 7/21 辦理文小5第四次校園規劃審議會議。 3. 7/25 聯繫文小5校園規劃小組審查會議開會事宜。 4. 7/27 文小5新設校案核定命名為南興國民小學。 5. 7/31 辦理文小5新設校校園規劃審議小組會議。
61	111AD00154	教育局/國民小學/僑仁國小	111學年度僑仁國民小學午餐廚房計畫採購	11,428	55	70	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 設備已進駐裝置中
62	111AD00165	教育局/市立高中職/霧峰農工	霧峰農工-112學年度中投區高級中等學校免試入學委員會報名及分發作業資訊系統	11,800	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 標案進行中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
			採購案					
63	111AD01012	水利局/污水營運科/	臺中港特定區水資源回收中心委託代操作維護管理工作	34,500	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 依契約執行操作維護作業
64	111AD01016	水利局/污水營運科/	臺中市文山及黎明水資源回收中心聯合委託代操作維護管理工作	30,710	98	95	-3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.正常操作維護中 2.總體檢報告、1-3 月操作維護報告、功能評估報告備查，請廠商提送履約一覽表報請驗收
65	111AD01036	水利局/雨水下水道工程科/	111 年臺中市雨水下水道即時水情監測系統建置計畫	63,451	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112.7.21 召開測試報告第二期審查會
66	111AD01040	水利局/污水營運科/	臺中市石岡壩、梨山及環山水資源回收中心聯合委託代操作維護管理工作(第 1 次修正)	51,402	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約執行水資中心代操作工作
67	111AD01041	水利局/污水營運科/	臺中市廍子水資源回收中心暨大里區立新水資源回收中心委託代操作維護管理工作	40,004	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1~4 月月報備備查完成並付款，5 月份請款簽准已付款，6 月月報備查。
68	111AE00006	經發局/工業科/工業科第三股	「臺中市精密機械科技創新園區用水計畫變更、環差分析暨其相關配合作業服務案」勞務採購案	10,300	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 112 年 7 月 28 日水利署辦理用水計畫審查會議。
69	111AE00023	經發局/工業科/工業科第三股	111 年臺中市政府經濟發展局轄管(精密、豐洲、太平)園區環境監測計畫	14,223	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
70	111AE00066	經發局/商業科/商業科第一股	112 年度臺中購物節	45,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約執行中。
71	111AF00037	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 111 年度亮點型公園綠美化維護工作-臺中公園、北屯兒	18,083	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
			童公園、秋紅谷及廣六					
72	111AF00039	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	111年度臺中市橋梁安全檢測評估委託技術服務	29,000	98	100	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
73	111AF00055	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市111年度區域型公園綠美化維護工作-健康公園等十四座公園	19,741	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
74	111AF00088	建設局/養護工程處/挖掘管理科	111年度臺中市共同管道系統通盤檢討委託技術服務	12,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理例行性通盤檢討會議及期中工作計畫，辦理專家座談會及期中審查會中
75	111AF00110	建設局/養護工程處/挖掘管理科	111年臺中市第十四期市地重劃區共同管道保全與管理維護	19,500	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 刻正辦理履約相關事宜
76	111AF00116	建設局/養護工程處/挖掘管理科	112年度臺中市道路挖掘完工查(抽)驗委託技術服務案	19,800	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 刻正辦理派工事宜
77	111AF00130	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	112年度臺中市公園安全維護勞務契約－臺中市原八區	12,760	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 刻正辦理第3次(5、6月)請款作業
78	111AG00023	交通局/停管處/停車管理課	臺中市公有停車場停車費催繳、退費、舉發違規通知資料處理	13,806	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.112年5月份勞務費於112年7月6日核付(應付金額計新臺幣579,799元整)。 2.本案採按月結算前1個月勞務費，於施作完成之次月付款，112年6月份催繳、退費、舉發勞務費於112年7月27日辦理驗收，俟驗收完畢後簽請核付勞務費用。
79	111AG00037	交通局/停管處/停車管理課	111至113年臺中市政府公有停車場停車費用委託金融、電信業者代扣款作業案	33,977	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約日自111年8月1日起至113年7月31日止，採按月付款。經查112年6月份金融電信代收案，代扣筆數383,714筆，廠商代收停車費17,052,772元，支付廠商代收手續費1,227,884元。
80	111AG00041	交通局/公捷處/智慧機電工程	111年度臺中市公車智慧型站牌建置計畫	17,000	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
		科						刻正辦理第二次派工驗收付款作業。
81	111AG00051	交通局/公捷處/運籌管理科	臺中市交通行動服務(MaaS)平台建置計畫暨臺中捷運簡易閘門系統建置	45,000	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 有關中部地區「中彰投苗跨城際」、「臺中市都市內」、「彰化縣都市內」及「南投縣都市內」公共運輸通勤月票計畫，已於 7 月 1 日正式上線，並配合本市國慶焰火大型活動，研擬 QR 時數型交通套票搭配食宿遊購等方案，滿足不同族群所需，持續推動本市交通行動行動服務(MaaS)及履約事宜。
82	111AG00052	交通局/公捷處/運輸工程科	2022 臺中國際花毯節新社接駁專車行駛計畫	18,000	100	95	-5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案已於 111 年 11 月 24 日決標，並配合活動期程辦理接駁事宜完成，刻正辦理驗收事宜。
83	111AG00062	交通局/停管處/停車管理課	臺中市精密機械科技創新園區開立停車繳費通知單勞務委外作業	15,047	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 112 年 5 月勞務酬金已於同年 7 月 11 日撥付(金額計新臺幣 112,561 元) 2. 112 年 6 月勞務酬金 164,204 元，刻正辦理書面查驗作業。
84	111AH00002	都發局/建造管理科/	臺中市智慧審照數位倉儲暨雲端運算平台建置計畫	26,708	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 將於 112 年 8 月 15 日召開第 2 期勞務費用驗收作業。
85	111AH00003	都發局/建造管理科/	臺中市數位建管資訊服務平台建置計畫	38,971	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 將於 112 年 8 月 15 日召開第 2 期勞務費用驗收作業。
86	111AH00004	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	111 年度臺中市豐原、大里、太平、南屯社會住宅營運管理委託案	16,730	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
87	111AH00008	都發局/建造管理科/	111 年臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置延續性計畫	21,250	55	70	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 於 112/6/6 辦理第三期工作項目驗收作業，並完成第三期請款作業。廠商執行第四期專案中。
88	111AH00018	都發局/都市設計工程科/	111 年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫	10,000	98	100	2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
89	111AH00036	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	111 年住宅法相關申請案件勞務委託服務案	19,900	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案履約項目已完成，刻正簽辦驗收。
90	111AH00043	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區國安段二~三期社會住宅興建計畫案（專案管理含監造）	100,798	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112 年 7 月 7 日統包工程第 3 次上網公告招標。
91	111AH00046	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區鑫港尾段住宅興辦計畫案(專案管理含監造)	29,319	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 7/07 決標 7/11 召開起始會議 7/18 召開社福空間使用需求討論會 7/25 召開第 2 次專技會議
92	111AH00080	都發局/建造管理科/建造管理科第二股	109 年度土壤液化調查與風險評估計畫委託技術服務工作(110 年度後續擴充)	12,978	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 承商已於 112 年 6 月 17 日(世曦大地字第 1120018310 號)提送整體工作執行計畫書(修正二版)予專案總顧問審查，並已提送審定版，依約執行中。
93	111AL00068	勞工局/就業安全科/	112 年度職業訓練委託案（一）	19,524	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案規劃辦理 17 班次，已停班 1 班，於 3 月份開始辦理招生作業，截至七月底已開訓 16 班次，參訓 450 人。
94	111AM00129	警察局/交通警察大隊/事故處理組	111 及 112 年度委外租用大型標誌車附掛緩撞設施勞務採購案	14,960	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本大隊目前針對辦理 2 輛委外租用緩撞車(標案履約期間規劃 111 年 7 月至 112 年 12 月)相關招標作業，已於 7 月 18 日奉核在案，7 月 22 日上網招標，8 月 11 日開標並順利決標，由美霖工程有限公司以最低價得標(決標金額：1,477 萬 9,502 元)，8 月 16 日簽約，已辦理後續審查、驗收等作業，已於 10 月 1 日開工投入執勤，目前已執行 10 個月(111 年 10 月至 112 年 7 月)；112 年因警政署補助款預算未於 112 年前通過審議，故本局暫緩委外租用緩撞車 112 年開工日期，延至 112 年 1 月 9 日 0 時起方重啟復工，目前廠商持續履約協勤中。 核銷作業方面：111 年 10 月迄 112 年 6 月份緩撞車協勤費用均已完成查驗、驗收合格並撥款。 另 112 年度下半年經費請款，本局已於 112 年 7 月 12 日函請警政署辦理；113 年度招標作業，署及本局籌辦中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
95	111AM00135	警察局/犯罪預防科/	111 年度追加預算「清水、沙鹿、梧棲區」治安要點錄影監視系統採購案	19,000	10	40	30	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 已於 112 年 5 月 3 日決標於中華電信股分有限公司企業客戶分公司，相關作業持續辦理中。
96	111AN00025	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	111 年度 50 公尺以上雲梯消防車 1 輛採購案	35,000	95	98	3	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 於 7 月 20 日驗收完畢。
97	111AN00026	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	111 年度水箱消防車 11 輛採購案	71,500	100	100	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 已辦理完成。
98	111AN00027	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	111 年度化學消防車 4 輛採購案	40,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 7 月 4 日辦理驗收程序，未通過驗收 7 月 28 日辦理複驗。
99	111AO00038	衛生局/醫事管理科/醫事管理科醫政管理股	「臺中市立老人復健綜合醫院新建營運移轉案」委託履約管理專業技術服務採購案	25,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.廠商針對本局所交付審查之各項書類文件均依限回復審查意見，並能針對本局所提疑義諮詢及時回復。 2.已於 7 月 26 日辦理每月定期工地現勘，並依限於 7 月 13 日提送 112 年 6 月履約管理月報(每月 15 日前)。 3.於 7 月 20 日履約管理內部討論會議說明履約管理進度，並協助本局於 7 月 27 日召開第 7 次履約管理會議，提供會議簡報資料。
100	111AP00049	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	110 年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理(文山廠、后里廠及烏日廠)後續擴充	154,401	70	100	30	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
101	111AP00067	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	111 年度台中市營建工程查核計畫	27,566	70	98	28	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已簽辦第 3 期款付款作業
102	111AP00074	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	111 年臺中市柴油車動力計排煙檢測及非法油品檢測計畫	17,000	70	98	28	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.112.7.10 辦理驗收事宜。2.112.7.17 廠商提送尾款請款資料，辦理核銷撥款事宜。
103	111AP00075	環保局/空氣及噪音管制科/空	111 年臺中市低污染車輛推廣暨淨零碳排	12,500	85	100	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
		氣及噪音管制科第二股	規劃計畫					已辦理完成。
104	111AP00076	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	111 年臺中市機車污染源稽查暨提升定檢率管理計畫	19,150	85	98	13	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本計畫業已於 112 年 7 月 4 日完成驗收，後續依驗收內容辦理扣(罰)款及核撥第三期款相關作業事宜。
105	111AP00117	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第一股	112 年度臺中市水污染防治稽查輔導及畜牧沼肥推廣計畫	11,000	40	55	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 目前計畫執行中，第一期工項結果已於 112 年 6 月 30 日提交本局。
106	111AQ00102	文化局/視覺藝術科/視覺藝術科第一股	「水湳經貿園區(中央公園新建工程、中央公園地下停車場工程、區段徵收工程)公共藝術設置計畫」甲案	45,750	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案作品自 112 年 5 月 8 日起陸續進場施作，預計 8 月 2 日申報完竣，並於 8 月底辦理第 1 批驗收會議。
107	111AR00015	地政局/東勢地政/第二課	111 年度大臺中地區委外地籍圖重測計畫	16,100	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依期程辦理中
108	111AT00030	新聞局/影視發展科/	中臺灣電影中心公共藝術設置案	15,285	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 本案於 112 年 7 月 3 日截止徵件，7 月 7 日辦理徵選小組初選會議。
109	111AY00013	數位局/整合應用科/	數位市民暨購物節功能擴充案	11,898	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
110	111AZ00011	原民會/經濟建設及土地管理組/	「推動原住民族多元產業發展 2.0 計畫-部落產業升級-團結經濟在地實踐-臺中市原民智慧運銷系統發展計畫」勞務採購案	10,475	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、7 月 10 日中央原民會召開本計畫期中進度會議，並於 7/13 日依據委員意見修正期中報告書。二、依本案契約書，廠商於 7 月 10 日完成提送期中報告書，並規劃於 8 月 2 日召開第二期審查會議。三、廠商於 7 月 18 日函送票據請領第一期款，已辦理撥付。四、7 月 19 日中央核備本計畫期中報告書，並依本計畫補助要點於 7 月 25 日提送申請第二期補助款項。
111	111BD01026	水利局/污水工程科/	臺中市十期(東山路及軍功路周邊區域)污水管線、設施修繕更新維	59,374	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 基本設計報告書已於 112 年 7 月 14 日營建署備查，並於 7

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
			護及用戶接管工程委託技術服務					月 20 日啟動第 1 分標細部設計。
112	111BD01034	水利局/污水工程科/	臺中市中華路污水下水道分支管網暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	94,555	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 111 年 9 月 26 日已辦理評選，111 年 10 月 6 日決標，已於 111 年 11 月 23 日訂約。 預計 112 年 9 月發包中華路第 1 標工程
113	111BD01036	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(二)設計及監造委託技術服務	54,218	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 111 年 11 月 29 日辦理議價，111 年 11 月 29 日決標，111 年 12 月 1 日決標公告。 已於 112 年 2 月 1 日訂約，112 年 5 月 16 日辦理基本設計審查會議，112 年 6 月 2 日辦理工作會議。 112 年 7 月 5 日基本設計報告修正一版，設計單位提送進本局。 112 年 7 月 18 日基本設計報告修正一版函送各委員，待委員提供審查意見。
114	112A713001	南區公所/民政課/	臺中市南區 112 年里辦公處及鄰長報紙採購案(自由時報)	16,776	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112 年 1 月 1 日開始履約，目前正常派送中。
115	112A714005	北區公所/民政課/	臺中市北區 112 年里鄰長文康活動採購案	20,119	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 目前履約出團中。
116	112A735007	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所 112 年區民團體意外險	11,200	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已簽約完成，民眾均依符合申請條件申請
117	112A736001	龍井公所/社會課/	112 年度臺中市龍井區區民團體意外保險	16,000	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 辦理作業中
118	112AA00003	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第二股	臺中市政府文心第二市政大樓高壓電供電設備修繕案	14,050	10	35	25	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 7 月 25 日召開評選會議，評選結果刻正陳核中。
119	112AA00004	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第一股	112 年臺中市政府臺灣大道及文心第二市政大樓環境清潔維護採購	16,858	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案 7 月份工作項目廠商依約履行中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
120	112AA00012	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第四股	臺中市政府陽明市政大樓空調主機設備汰換採購	18,330	10	30	20	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 7/10 招標文件決行，7/12 上網公告，8/8 開標，預計於 8/16 辦理評選。
121	112AD00034	教育局/國民小學/烏日國小	臺中市 112 年度中小學資訊科技教室資訊設備更新採購案	61,384	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
122	112AD00047	教育局/國民小學/北勢國小	臺中市政府教育局 112 學年度數位學生證製卡及系統維護案	11,666	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
123	112AD00061	教育局/國民小學/光正國小	臺中市政府教育局 112 年度充實所屬學校資安設備(網路防火牆)採購案	26,970	30	40	10	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 已決標.廠商處理中
124	112AD01001	水利局/污水營運科/	112 年度「臺中市水資源回收中心有機污泥委託清除處理」	15,598	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 7 月份派工臺中港特定區水資源回收中心至少 80 噸、水湳水資源回收中心至少 80 噸
125	112AD01005	水利局/水利養護工程科/	112 年度臺中市水岸環境營造園區維護工程委託專業服務	19,969	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 派工施作中
126	112AD01007	水利局/水利養護工程科/	112 年度本市各抽水站、滯洪池、水閘門及各周邊設施維護保養操作及管理委託專業服務	25,370	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 進駐管理中。
127	112AD01008	水利局/污水設施科/	112 年臺中市水淨場及截流設施暨周邊景觀維護管理工作(柳川及軟埤仔溪)	18,733	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1)主要施作項目：辦理臺中市水淨場及截流設施暨周邊景觀維護管理工作(柳川及軟埤仔溪)聯合代操作維護工作 (2)目前施作項目：提送 112 年 6 月代操作項目月報
128	112AD01012	水利局/防災中心/	112 年臺中市水情監測系統建置及水位預警設施維護	18,049	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理期水情監測設備建置會勘及維運事宜
129	112AD01016	水利局/污水營運科/	臺中市豐原水資源回收中心委託代操作維護管理工作	19,730	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 6 月月報報查，5 月請款已完成

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
130	112AD01024	水利局/污水營運科/	112 年臺中市福田水資源回收中心委託代操作維護管理工作	49,497	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理採購發包、開標、評選及議價事宜
131	112AE00005	經發局/工業科/工業科第三股	112 年臺中市管產業園區景觀維護工作	19,720	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.112/7/25 廠商提送第 2 期工作季報
132	112AE00021	經發局/工業科/工業科第二股	112 年臺中市精密機械科技創新園區污水處理廠、自來水系統維護及代操作計畫	17,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.112 年 7 月 10 日送 6 月份月報，7 月 13 日經本局備查在案。 2.112 年 7 月 19 日檢送水質檢測報告。
133	112AE00026	經發局/工業科/工業科第三股	112 年臺中市政府經濟發展局轄管(精密、豐洲、太平)園區環境監測計畫	14,700	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、112/7/10 廠商送第 1 期請款發票 2、112/7/13 112 年第 2 季環環評承諾事項表本局備查 3、112/7/20 豐洲 112 年第 2 季環境監測報告送環保署 4、112/7/20 環保局知悉豐洲監測井水位過低
134	112AE00037	經發局/工業科/工業科第二股	臺中市精密機械科技創新園區污水處理廠過濾單元設備採購	14,871	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.112.7.12 提送保險資料、7.14 本局備查。 2.112.7.17 規格文件退回修正(廠商須於 7.31 前繳交修正版)。
135	112AF00023	建設局/養護工程處/挖掘管理科	112 年臺中市共同管道保全與管理維護	17,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正辦理履約事宜
136	112AF00037	建設局/養護工程處/市六區工程隊	112 年度臺中市道路景觀綠美化維護勞務採購-西屯區(臺灣大道以北)	11,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
137	112AF00054	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市 112 年度行道樹、園道、綠地綠美化維護勞務採購-北區	10,952	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
138	112AF00065	建設局/新建工程處/土木工程科	112 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大甲、清水、沙鹿、梧棲、大安、外埔、龍井、大肚、烏日等 9	10,305	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 陸續派工執行

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
			區）					
139	112AF00068	建設局/新建工程處/土木工程科	112 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北屯、新社、東勢、和平等 10 區)	18,813	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
140	112AF00077	建設局/養護工程處/挖掘管理科	112 年水湳經貿園區共同管道保全與管理維護	11,250	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正辦理履約事宜
141	112AF00084	建設局/新建工程處/用地科	112 年度臺中市道路橋樑公園廣場開闢工程測量及用地取得作業委託技術服務採購案	15,000	35	40	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約持續派工履約程序中
142	112AG00001	交通局/公捷處/智慧機電工程科	112 年度臺中市公車動態系統維運暨擴充計畫	10,300	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商於 7/10 提送 6 月工作月報，本處於 7/12 備查。
143	112AG00003	交通局/停管處/停車管理課	112-114 年臺中市政府公有停車場線上購票系統委託代收案(信用卡收單)	10,807	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112 年 6 月廠商代收線上購買月票件數(信用卡單)計 12,853 件，代收金額為 28,984,563 元，代收手續費為 486,940 元(代收金額之 1.68%)，刻正辦理 6 月份手續費付款作業。
144	112AG00005	交通局/交通行政科/	112 年度委託民間保全業者辦理拖吊場警衛勤務業務	12,447	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112 年 6 月份請款案件已付款
145	112AG00026	交通局/交通規劃科/	112 年度臺中市交控中心設備升級暨交控系統維運計畫	16,100	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、本案已於 112 年 1 月 3 日公告、112 年 1 月 19 日開標，1 家廠商符合評選資格，2 月 24 日召開評選會議。 2、本案已於 112 年 3 月 10 日決標，廠商依契約規定於 112 年 3 月 17 日提送工作執行計畫書，經本局檢視部分內容尚與邀標書要求不相符，已函請廠商於 112 年 3 月 30 日前再提送修正後工作執行計畫書予本局檢視。 3、廠商 112 年 3 月 30 日提送修正後工作執行計畫書，經審符合規定，本局於 112 年 4 月 10 日同意核備。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
								4、廠商於 112 年 4 月 28 日提送交通資訊儀表板及即時交通資訊網介面設計初稿予本局審查，本局 112 年 5 月 10 日召開工作會議討論修正方向，廠商已於 112 年 5 月 22 日再提送修正版，目前刻正檢視中。 5、112 年 6 月 16 日召開工作會議，確認儀表板指標資料來源，部分公運指標將自動介接公車大系統及公車動態系統資料。 6、廠商已依契約規定於決標日次日起 4 個月內完成 4 面電視牆汰換工作及安裝 1 台矩陣設備(112 年 6 月 21 日完成)。 7、廠商已於 112 年 7 月 7 日提送本案期中報告書，本局已請廠商依本局意見修正，並於 112 年 7 月 27 日前提送修正期中報告書。 付款進度:112 年 6 月 6 日簽准撥付第一期款 241 萬 5,000 元。
146	112AG00030	交通局/公捷處/運輸工程科	112 年度公車專用道與臺中市轉運中心之相關設施檢修及清潔維護案	11,887	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.每日執行公車專用道站體與臺中轉運中心之清潔及垃圾清運。 2.每月兩次執行臺中轉運中心站體及地面大清潔。
147	112AG00033	交通局/公捷處/運輸工程科	2023 臺中國際花毯節暨新社花海與臨時性活動及緊急應變公車接駁計畫	15,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案將依需求進行派車。
148	112AG00037	交通局/交通規劃科/	111 年度中彰投聯合交通協控計畫第二期	28,000	40	70	30	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、本案 112 年 3 月 9 日上網公告，已於 112 年 4 月 6 日開標、112 年 4 月 10 日召開評選會議，112 年 4 月 24 日決標。 2、本案已於 112 年 5 月 3 日提送本案工作執行計畫書，本局並已於 112 年 5 月 8 日核備。 3、本案廠商已於 112 年 6 月 30 日提送期中報告書予本局，本局並請廠商依本局意見進行修正，廠商並於 112 年 7 月 4 日提送修正報告書，預計 8 月 10 日召開期中審查會議。 付款進度：112 年 6 月 21 日撥付第一期款 840 萬元。
149	112AG00042	交通局/停管處/停車管理課	112 年臺中市公有停車場開立停車繳費通知單勞務委外作業(第	54,019	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案已於 112 年 7 月 1 日開始履約。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
			一區）					
150	112AG00045	交通局/公捷處/智慧機電工程科	112年度臺中市候車亭服務燈擴充建置計畫	12,500	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 如期履約中
151	112AG00050	交通局/停管處/停車管理課	112至114年臺中市政府公有停車場停車費用委託代收案	134,475	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已完成辦理契約簽訂作業，現已於112年7月1日正式履約。
152	112AG00054	交通局/停管處/停車管理課	112年臺中市公有停車場開立停車繳費通知單勞務委外作業(第二區)	42,828	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案於112年6月29日辦理招標公告，於同年7月24日開標，並訂於8月3日召開第一次評選會議，辦理廠商評選。
153	112AH00004	都發局/建造管理科/	112年臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置延續性計畫	21,250	30	35	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 於112年7月19日召開評選會，目前刻正辦理議價決標作業。
154	112AH00005	都發局/建造管理科/	臺中市宜居建築資訊管理系統	19,370	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 預計於112年7月13日開標，並於112年8月4日評選會。
155	112AH00010	都發局/使用管理科/	臺中市建築物變更使用執照暨室內裝修無紙化系統建置計畫	11,738	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約進度執行中
156	112AH00014	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅傢俱財物採購案(二期)	134,489	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 7/5辦理議價
157	112AH00015	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅冷氣財物採購案(一期後擴)	156,090	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商提送服務建議書，刻正結簽辦後續擴充。
158	112AH00020	都發局/都計測量工程科/	臺中市112年度都市計畫樁測釘、埋設及數值地形測量工程委託技術服務案	19,000	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.111年10月5日招標文件簽准。 2.111年10月13日案件公告上網。 3.111年10月21日評選委員名單簽准。 4.111年11月8日辦理開標。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
								5.111 年 11 月 10 日開會通知單準簽。 6.111 年 12 月 14 日評選完成由亞興測量有限公司及中興測量有限公司 2 家公司優先取得議約權。 7.111 年 12 月 30 日決標。 8.112 年 1 月 12 日簽約。 9.112 年 7 月 20 日廠商函請辦理第一批驗收及付款事宜，刻正檢核相關資料無誤後簽請本府派員驗收。
159	112AH00025	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	112 年住宅法相關申請案件勞務委託服務案	25,500	30	55	25	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理住宅租金補貼及育兒補貼之案件補正及複審作業、社宅申請案件補正及複審作業。
160	112AH00031	都發局/秘書室/秘書室第二股	112 年度建管檔案數位化影像製作案	46,484	40	55	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.研擬招標文件中 2.本案招標文件已簽准，已於 111/12/14 上網公告 3.本案已於 112/1/13 開標，經審標結果 1 家符合資格 4.本案已於 112/2/8 招開評審委員會，經決議 1 家廠商為本案優先議價廠商。5.本案已於 112/3/8 決標於創易資訊股份有限公司，並簽准於 112/4/6 開工。6.本案廠商目前依約執行中。7.112/6/30 廠商申報第一期交貨，7/17 驗收合格。
161	112AH00039	都發局/綜合企劃科/	臺灣轉運城整體規劃	15,000	40	55	15	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 112.7.19 決標
162	112AH00041	都發局/城鄉計畫科/	臺中巨蛋宜居綠環暨周邊土地使用整體規劃	19,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 (3)112/5/2 上網公告，112/5/30 招標更正公告，112/6/13 開標，112/6/20 辦理評選。 (4)112/8/3 議約決標。
163	112AH00044	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	「臺中市北屯區洲際好宅暨大里區光正三期好宅新建工程」委託專案管理（含監造）技術服務案	226,489	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規履約中
164	112AH00045	都發局/住宅發展工程處/住宅企劃科	臺中市社會住宅包租代管第 4 期計畫	432,546	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 7/3 開辦、7/18 簽約
165	112AH00046	都發局/住宅發展工程處/住宅	112 年度東區尚武物管及報修維養委託案	10,994	0	35	35	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
		服務科						業於 7/21 召開評選會議，刻正簽報會議紀錄中
166	112AH00048	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	「臺中市北區圓滿好宅(肉品市場)暨北屯區同榮二期好宅新建工程」委託專案管理(含監造)技術服務案	209,709	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112 年 7 月 5 日簽訂契約。 112 年 7 月 26 日工作執行計畫書核定。
167	112AH00051	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	112 年度臺中市豐原、大里、太平社會住宅營運管理委託案	13,531	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規履約中
168	112AH00053	都發局/都市設計工程科/	112 年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫	15,000	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 7/25 日開標，共 2 家廠商進入評選，並於 8/1 辦理採購評選會議，俟辦理完成後儘速辦理議約等作業。
169	112AJ00005	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第一股	112 臺中市全域觀光行銷宣傳案	10,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.111/12/15 評選、112/1/4 議價決標。 2.截至 112/6/29，執行 3 次派工，已支用數 3,176,292 元，剩餘可支用數 6,725,617 元。 3.廠商業於 112/7/10 提交第一期款成果報告書，本局於 112/7/14 審核通過同意撥付第一期款。
170	112AJ00020	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第三股	2023 臺中國際花毯節策展委託專業服務案	23,700	40	70	30	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.已於 7/13 決標予「豪翌廣告材料有限公司」，並於 7/19 向局長報告佈展規劃，廠商刻依指示調整佈展規劃。 2.另花毯裝置物放置於種苗場佈展點位可行性，另安排拜會種苗場長討論。
171	112AK00010	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	112 年度臺中市獨居老人緊急救援系統服務	12,359	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.函報 6 月報表及辦理核銷。 2.依契約執行。
172	112AK00015	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	112 年度臺中市輔具資源中心服務計畫	47,819	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約規定執行委託事項，並於 7 月 10 日前報送 6 月份月報表。
173	112AK00017	社會局/人民團體科/人民團體	112 年度臺中市社區培力中心委託服務案	10,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
		科第二股						六月份社區輔導辦理情形摘要如下： (一)第一區：1.工作人員督導及教育訓練 2 場次 15 人次；2.社區工作人力培訓 9 場次 407 人次;3.社區訪視輔導(含面、電訪)123 場次 127 人次；4.推動社會福利相關計畫之社區陪伴與輔導 25 場 120 人次(含專家導入社區 5 場次：6/20 東勢上城_簡宏哲、6/29 神岡溪洲_簡宏哲、6/9 太平興隆_楊麗娜、6/29 大雅橫山_簡宏哲、6/20 霧峰丁台_呂建蒼)；5.標竿社區 12 場次 29 人次(含專家導入社區 3 場次：6/18 神岡溪洲_呂建蒼、6/18 豐原鐮村_呂建蒼、6/17 太平光隆_張英陣)；6.輔導紀錄：表八 160 則、表十 12 則。(二)第二區：1.社區發展工作聯繫會報 1 場次 151 人次(6/1 辦理);2.工作人員督導及教育訓練 1 場次 7 人次；3.社區訪視輔導(含面、電訪)146 場次 320 人次；4.推動社會福利相關計畫之社區陪伴與輔導 7 場次 72 人次(含專家導入社區 2 場次：6/19 東區東英月例會_楊慈德、6/8 西屯福瑞_謝儒賢)；5.標竿社區 18 場次 261 人次(含專家導入社區 8 場次：6/7 南區南門選拔會議_張英陣、6/9 梧棲下寮選拔會議_蔡佳君、6/13 大肚大東選拔會議_謝儒賢、6/13 東區東英選拔會議_楊慈德、6/14 南區南門選拔預評_楊美金、6/16 南區西川選拔預評_楊麗娜、6/29 大肚大東選拔預評_謝儒賢、6/30 梧棲下寮選拔預評_簡柳森；6.輔導紀錄：表八 146 則、表十 9 則。(三)新增人才資料庫 23 位(第一區 3 位、第二區 20 位)，更新至 7 月總計 56 位。
174	112AK00021	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	臺中市 112 年托嬰中心訪視輔導暨評鑑	10,533	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.廠商於 112 年 7 月 10 日函報第二季臺中市托嬰中心訪視輔導成果公告 2. 廠商於 112 年 7 月 15 日函報第二季人事費及業務費計新臺幣 228 萬 4,715 元整 3.廠商於 112 年 7 月 19 日函報專職人員異動 4.廠商於 112 年 7 月 26 日函報擬前往參訪新北市政府委託長庚學校財團法人長庚科技大學辦理公共托育營運管理中心 5.廠商於 112 年 7 月 31 日函報 7 月工作月報 6.廠商於 112 年 6 月 29 日函報 7 月辦理方案督導 7..廠商於 112 年 7 月 31 日函報計畫之評鑑後檢討會議議程
175	112AK00022	社會局/家暴中心/成人保護組	112 年度臺中市以家庭為中心之整合性服務方案	22,100	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112 年 7 月各區執行情形： 第 1 區受理新案為 76 案。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
								第 2 區受理新案為 76 案。 第 3 區受理新案為 60 案。 第 4 區受理新案為 59 案。 第 5 區受理新案為 58 案。
176	112AK00034	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	112 年臺中市身心障礙者社區資源培力暨服務方案	39,419	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約內容辦理
177	112AK00037	社會局/兒少福利科/	112 年度臺中市居家托育服務中心暨弱勢家庭兒童臨時托育服務	50,491	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 執行契約書內容；本案為季核銷，刻正辦理第二季核銷
178	112AK00038	社會局/仁愛之家/保健組	112 年度護理、社工及照顧服務員等人力委外勞務	29,224	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約履約提供護理、社工及照顧服務員人力服務進行中。
179	112AK00039	社會局/兒少福利科/兒少福利科第二股	112 年臺中市親子館暨托育資源中心委託營運	63,017	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依契約執行中，第二季經費核銷刻正辦理中。
180	112AK00044	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	112 年度臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫	223,258	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約規定辦理
181	112AK00054	社會局/兒少福利科/兒少福利科第二股	112 年度臺中市公設民營兒少安置機構營運計畫	29,283	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 如期履約中
182	112AK00055	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	112 年度臺中市公設民營托嬰中心	19,896	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 皆依契約約定收托幼兒
183	112AK00057	社會局/兒少福利科/兒少福利科第二股	112 年臺中市親子館暨公設民營托嬰中心委託營運	21,755	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商於 7 月 14 日繳交第二季核銷資料及成果冊，餘依約履約中。
184	112AK00059	社會局/婦女福利及性別平等科/婦女福利及性別平等科第	112 年度臺中市婦女及新住民培力業務委託案	40,167	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商如期履約。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
		一股						
185	112AK00066	社會局/社會救助科/社會救助科第二股	臺中市112年度充實愛心食物銀行物資採購	10,252	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 7月物資指定日為7月26日，履約期限為7月25日至7月27日，廠商已於7月26日完成履約。
186	112AK00068	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	112年度臺中市兒童及少年家庭寄養服務方案	12,100	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 轉介寄養安置個案2案。
187	112AK00071	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	112年臺中市兒童及少年保護個案家庭服務方案	22,381	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 轉介22案
188	112AK00091	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	112年度臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運(大里托嬰中心、南屯托嬰中心)	12,127	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 皆依契約約定收托幼兒
189	112AK00093	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	112年度臺中市建立社區照顧關懷據點輔導計畫	35,235	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.廠商進行據點訪視輔導。 2.子計畫討論及核備。 3.刻正辦理第2季核銷
190	112AK00108	社會局/仁愛之家/總務組	臺中市立仁愛之家長期照護設備隱形防護網及醫療呼救設備採購案	27,940	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 已於112年7月15日進場施作、並就現場施工事項協調確認，預計於112年10月24日前完成交貨，112年12月底前完成點交予衛生局經管使用。
191	112AK00109	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	112、113年臺中市公設民營龍井龍津國小、外埔馬鳴托嬰中心委託營運服務	16,007	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 正刻依規辦理招標程序。
192	112AL00014	勞工局/福利促進科/	112年度身心障礙者支持性就業服務計畫	16,461	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 截至7/26止共推介268人次，推介成功157人次，共服務2317人次。
193	112AL00017	勞工局/外勞事務科/	外國人管理輔導整合中心	15,078	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依約執行

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
194	112AL00054	勞工局/就業安全科/	112 年度職業訓練委託案（二）	13,473	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案規劃辦理 11 班次，於 6 月份開始辦理招生作業，截至七月底已開訓 3 班次，參訓 90 人，餘 8 班續招生中。
195	112AM00039	警察局/後勤科/	112 年勤務鞋及皮鞋採購案	10,236	40	98	58	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 案於 12 月 1 日簽辦招標文件、於 12 月 6 日簽准、12 月 8 日上網公告，於 112 年 1 月 12 日開標，因未達 3 家流標，復於 1 月 16 日第 2 次上網公告，於 1 月 31 日 10 時開標，於 2 月 7 日辦理評選，2 月 16 日決標，履約期限至 7 月 1 日，廠商於 6 月 30 日報完工，於 7 月 4 日驗收抽驗送驗，檢驗公司出具檢驗報告經本局審核符合契約規範，案於 7 月 24 日驗收合格，現由廠商辦理售後服務中。
196	112AM00041	警察局/交通警察大隊/執法組	112 年度交通違規案件入案舉發作業勞務採購案	20,410	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依合約辦理中
197	112AM00066	警察局/刑事警察大隊/偵二隊	112 年度違禁藥品尿液委外鑑驗採購案	10,500	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規定履約中
198	112AM00070	警察局/犯罪預防科/	112 年治安要點暨平均地權基金錄影監視系統採購案	66,750	10	40	30	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依預定工期進行中。
199	112AM00106	警察局/後勤科/	112 年防水透氣雨衣採購案	10,565	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 案於 2 月 14 日上網公告，3 月 23 日評選，3 月 28 日決標，履約期限至 8 月 25 日，現由廠商履約中。
200	112AM00107	警察局/後勤科/	112 年行政人員服裝採購案	19,121	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 案於 2 月 20 日上網公告，3 月 24 日開標，3 月 31 日評選，4 月 13 日決標，履約期限至 9 月 10 日，現由廠商履約中。
201	112AN00006	消防局/救災救護指揮中心/救災救護指揮中心資訊通訊股	112 年度數位無線電中繼臺及微波網路優化與備援機制建置案	16,389	55	55	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 本案履約中(履約日期：111/12/15~112/10/31)
202	112AN00013	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	112 年度小型水箱消防車 6 輛、水庫消防車 2 輛採購案	41,200	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 廠商履約中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
203	112AN00015	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	112年度水箱消防車12輛採購案	78,000	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 廠商履約中。
204	112AN00020	消防局/災害搶救科/災害搶救科民力運用股	112年度消防衣採購案	25,504	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 廠商履約中
205	112AN00021	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	112年度消防人員及職員暨義勇消防人員應勤服裝採購案	11,491	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 廠商製作中。
206	112AN00034	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	112年度雲梯消防車2輛採購案	54,000	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 廠商履約中
207	112AN00035	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	112年度化學消防車1輛及救助器材車1輛採購案	22,000	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 廠商履約中
208	112AN00043	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	112年度數位式空氣呼吸器採購案	12,800	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 廠商履約中。
209	112AP00001	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市后里資源回收(焚化)廠委託操作管理服務計畫	154,293	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1月份至5月份服務費用已完成撥付事宜，並依約辦理營運操作工作。
210	112AP00002	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	112年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-臺中市	13,160	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約進度辦理
211	112AP00003	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第一股	112年臺中市海洋環境整體管理及維護計畫	12,288	55	55	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 7/5海污實兵演練新聞稿7/11租賃車輛車籍資料變更一式7/12辦理海洋環境教育宣導第四~六場成果報告7/14淨海活動或本市海洋廢棄物暫置區規劃書修正7/20辦理海洋廢棄物再利用、循環再利用、回收製作產品作業1式及辦理購置海廢回收製作產品規劃書、辦理中區海洋污染事件應變教育訓練 規畫書、辦理臺中市水體污染事件緊急應變演練檢討會議、7/25辦理112年度世界海洋日-海(底)漂垃圾清除活動暨海洋環境教育宣導活動活動成果、第二季港口、海域及河川水質檢測成果報告、辦理海

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
								洋環境教育宣導第七場規劃書、7/26 環保艦隊或潛海戰將海漂垃圾淨海活動第九至十場次規劃、7/27 港口底泥檢測成果報告
212	112AP00007	環保局/西屯區清潔隊/	112 年度清淨市容-擴大道路清掃執行計畫	31,766	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
213	112AP00010	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	112 年臺中市飛灰穩定化物清運及處理服務	282,555	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 6 月份請款目前刻正簽核中，俟奉核後儘速辦理請款核銷事宜。
214	112AP00011	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	112 年度各式環保車輛與機具維修保養案	98,141	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
215	112AP00012	環保局/環境稽查大隊/環境稽查大隊四組	112 年臺中市空氣污染陳情案件科技稽巡查及檢舉違反廢清法案件查處催收計畫	44,600	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約內容提報工作進度。 已於 112 年 7 月 14 日提報期中報告初稿。 統計至 6 份月之累積完成量: 1.提供遠端紅外線熱顯像監控設備服務-1 處 2.紅外線熱顯像監控設備維護及保養-6 個月 3.監控平台及監控影像介接服務-1 處 4.紅外線熱顯像監控污染案件巡查工作-6 個月 5.執行本局交辦特定陳情公私場所現場查核作業-14 家次 6.協助微型感測器空氣網污染源比對及巡查作業-6 個月 7.協助民眾陳情固定源、逸散源、異味等空氣污染案件受理及稽查作業-6 個月 8.環境污染專案查核及調查作業-6 處次 9.辦理查核、陳情及專案之採樣檢測工作-53.5% 10.科技化蒐證技術運用-36.0% 11.辦理固定式遠端即時監控系統架設及監控作業-44 處 12.環保法規講習、查核實務教育訓練及研討會-2 場次 13.話務人員應對技巧及心理輔導等相關課程-0 場次 14.民眾檢舉廢清法案件查處作業-6 個月 15.提供線上諮詢、案件查詢等相關服務-6 個月 16.提供檢舉獎勵金核發系統服務-0 式 17.提供檢舉案件影片查詢平台服務及功能擴充-0 式 18.建置系統伺服器並裝設防火牆-1 式 19.環保罰鍰案件移送行政執行作業-新案移送 72.5%、憑

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
								證核對 58.9%、舊案再移 56.2% 20.系統維護及報表彙整提報-6 個月 21.行銷配合事項-4.1%
216	112AP00017	環保局/環境衛生及毒化物管理科/環境衛生及毒化物管理科第二股	112 年臺中市委外執行登革熱防治噴藥工作	14,200	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案各分項 A、B、C、D 等四區得標廠商，依契約工作規範事項，執行本市第二梯次登革熱防治噴藥工作。
217	112AP00024	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	112 年度清潔車即時衛星定位便民查詢及管理系統計畫	10,334	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
218	112AP00025	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	112 年度密封壓縮式垃圾車購置案	75,600	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 目前履約中
219	112AP00026	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	112 年度轉運車購置案	30,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
220	112AP00027	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第一股	112 年度臺中市水污染防治綜合管理暨未登記及特定工廠登記水污染查核輔導計畫	10,330	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112/1/18 上網公告，112/2/17 開標，112/2/21 評選。112/3/3 決標。112/3/8 召開範疇界定會議。 一、配合環保署考核業務，綜合管控本市各項水污染防治評核工作。3/20、4/28、7/5 工檢會。月報：3/10、4/10、5/10、5/31、6/30 提報。 二、協助本局辦理水污費徵收、催補繳與水污染防治基金運作等相關行政事宜。3/22 提報名單、3/29 同意備查、4/25-7/25 完成 19 家水污費查核作業。 三、水數據收集系統之功能擴增暨 AI 應用分析運用，以推進人工智慧之流域管理階段。3/10、4/10、5/10、5/31 提報 四、本市餐飲業廢(污)水排放情形調查及油脂截留器(或油水分離槽）輔導推動。4/7 提報名單、4/10 同意備查、已完成輔導 45 家。完成餐飲業公/工會油水分離設施推廣。 五、辦理高導電度潛勢區域管制及社區節能減污試辦計畫，以降低污染源對河川水體的影響。3/10 提報、5/31 召開高導電會議。5/31 完成 2 家、6/26 完成 2 家社區輔導作業。 六、協助彙整水污染防治相關研考資料及辦理水體環境維

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
								護或污染防治之相關媒體宣導。4/10 提報圖卡、水污染防治相關宣導問題表單及油水分離設施推廣文宣 七、感測器數據分析：3/31、4/28、5/30、6/30 提報 八、辦理未登記、特定工廠盤查輔導及污染輔導改善作業：4/11 提報、4/18 同意備查。完成未登記工廠 101 家盤查輔導、特登對象功能健檢改善 3 家、特登 CWMS 查核 13 家、水管家專家輔導 5 家、水管家裝設 4 組於備用水域。 九、租賃計畫執行須用之手提式酸鹼度/電導度測定儀(租賃期間至少 9 個月)，並購置相關備品耗材：3/21 提報設備品項、3/31 驗收完成 十、第一期款驗收資料於 5/31 提報。
221	112AP00032	環保局/大里區清潔隊/	112 年度清潔人員工作服及巡查背心	11,198	35	40	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 評選結果陳核中
222	112AP00033	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第一股	112 年臺中市水質自動監測設施設置及維運計畫	10,547	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1-6 月工作月報提送。 2-112 年 7 月 26 日辦理水質感測器相關環境教育活動 2 場次。
223	112AP00034	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	111 年掩埋場活化場址底渣再利用計畫(開口契約)	52,998	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約執行中。
224	112AP00042	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	112 年度臺中市精進空品感測器物聯網發展計畫	22,180	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 完成 7 月份維運作業；完成目視巡檢 429 台次；7 月 21 日提送第二季綠色採購成果。
225	112AP00045	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	112 年度臺中市南 B 區委託民營清除機構 清運垃圾、資源回收工作	16,600	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.現正辦理 6 月請款作業。 2.廠商執行 7 月清運，7 月尚未請款。
226	112AP00047	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	112 年臺中市水肥資源處理中心委託代操作	13,470	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 持續履約中。
227	112AP00048	永續發展及低碳城市推動辦公室/低碳辦公室本部/	112 年台中市低碳城市發展管考及城食森林推動計畫	13,300	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 工項 3:送法規會審議 2. 工項 27:第五場社群平台行銷活動。 3. 工項 34:城食森林示範場所，公布建置名單。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
228	112AP00051	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	112年山海屯都等12區掩埋場滲出水處理廠最佳操作及維護申報等工作計畫	19,618	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.本案於111年12月30日決標及112年1月13日訂約 2.依契約操作維護工作規範執行中
229	112AP00053	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市文山資源回收(焚化)廠委託操作管理計畫(後續擴充)	211,020	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 6月份服務請款俟監督公司審查完畢後辦理請款事宜。
230	112AP00054	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	111年臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理(後續擴充)	29,749	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 6月份請款費用刻正會辦程序中，俟簽准後儘速請廠商提送發票辦理請款核銷 。
231	112AP00057	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	112年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理	129,050	55	55	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 三廠112年6月份訂於112年8月3日辦理驗收，本案正常履約中。
232	112AP00060	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科資源回收股	112年度臺中市源頭減量與資源回收暨網頁維護綜合管理計畫	12,150	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.112年7月1日辦理辦理舊愛大翻身 益齊續物命 二手市集 2.112年7月3日提送第四次績效進度管理會議紀錄及簽到單 3.112年7月5日提送臺中市飲料店不得提供塑膠一次用飲料杯政策說明會議議程乙份 4.112年7月6日提送行政機關、學校減少使用免洗餐具及包裝飲用水作業指引說明會議議程乙份 5.112年7月8日辦理辦理舊愛大翻身 益齊續物命 二手市集 6.112年7月10日提送六月份工作成果報表 7.112年7月10日提送第二季綠色採購成果報表 8.112年7月11日提送第一階段清潔隊績效考核成績 9.112年7月14日辦理7月份工作檢討會 10.112年7月15日辦理辦理舊愛大翻身 益齊續物命 二手市集 11.112年7月17日提送資源回收宣導活動規劃書(第九場) 12.112年7月17日提送資源回收宣導兌換活動規劃書(第八場) 13.112年7月20日提送七夕情人節限制產品過度包裝稽

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
								查規劃書乙份 14.112 年 7 月 20 日提送 7 月份計畫工作檢討會會議紀錄 15.112 年 7 月 21 日提送資源回收網中高風險弱點修正與網頁程式碼重新編寫作業-子網站頁面改版建議書 16.112 年 7 月 21 日辦理行政機關、學校減少使用免洗餐具及包裝飲用水作業指引說明會 17.112 年 7 月 21 日提送計畫新進兼任工程師徐紹書申辦檢查證之相關文件 18.112 年 7 月 22 日辦理辦理舊愛大翻身 益齊續物命 二手市集 19.112 年 7 月 24 日提送 12 年 8-9 月垃圾成分採樣行程 20.112 年 7 月 25 日辦理飲料店不得提供塑膠一次用飲料杯政策說明會 21.112 年 7 月 28 日辦理 7 月份績效進度管理會議 22.112 年 7 月 31 日提送第 2 季 6 直轄市資源回收背景與績效、差異分析及策進建議
233	112AP00069	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	112 年臺中市特殊空氣污染物監測及管制策略計畫	10,000	20	40	20	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 已發包，執行中
234	112AP00074	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	112 年度臺中市環境品質監測站(含移動式監測車)操作維護工作計畫	19,778	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 完成 6 月份 TSP.空品分析.工作月報等
235	112AP00075	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	112 年臺中市溫室氣體減量暨低污染車輛推廣計畫	12,200	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112/7/24 工作檢討會議
236	112AP00076	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	112 年臺中市空氣品質維護綜合管理及固定污染源管理與低碳輔導計畫	49,110	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依工作計畫書內容執行
237	112AP00078	環保局/大甲區清潔隊/	112 年度臺中市政府環境保護局清潔人員環境教育訓練暨自強活動	11,250	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 7 月 4 日決標,7 月 25 日開始履約出團
238	112AP00083	環保局/廢棄物管理科/廢棄物	112 年度臺中市辦理垃圾減量、資收宣導與	15,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
		管理科資源回收股	廚餘再利用、資收巡查與資收個體戶輔導計畫					(1) 辦理希望資收站巡查輔導 30 處次，累計 91 處次。(2) 辦理社區資源回收宣導累計 12 場次。(3) 協助家電健檢維修 162 件，累計 618 件。(4) 辦理免登記回收業環境勘查及滅火器設置 92 處，累計 135 處。(5) 辦理已登記應回收廢棄物回收業環境勘查 0 處，累計 52 處。(當月執行數量，統計期間:112 年 7 月 1 日~7 月 27 日)
239	112AP00086	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股	112 年度臺中市事業廢棄物流向管制減量再利用及非法棄置管理查核計畫	13,100	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、 112 年 7 月 10 日提送 6 月份計畫執行成果報告。 二、 統計自 112 年 4 月 20 日至 112 年 7 月 21 日，執行事業廢棄物專案管制工作，完成協助辦理事業廢棄物相關許可審理 1221 件、畜牧場現場查核 15 家次、斃死豬集運車輛攔檢 6 次、清除機構現場查核 181 次、處理機構現場查核 9 家次、再利用機構現場查核 107 家次、巡查列管高潛勢遭棄置地點 62 處、協助取締非法棄置聯合稽查計畫 382 車次、其他交辦案件 10 次及協助高風險事業單位進行遠端監控及輔導作業 1 家。
240	112AP00087	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	112 年度採購資源回收車 26 輛	56,600	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 目前履約中
241	112AP00092	環保局/清水區清潔隊/	112 年度電動機車採購案	12,000	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 決標日期 112 年 7 月 10 日,得標廠商睿能創意營銷股份有限公司,決標金額 1,199 萬 9,850 元
242	112AP00093	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	112 年臺中市機車污染源人工智慧(AI)稽查暨高污染車輛減碳汰除計畫	19,300	40	55	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本計畫 112 年 7 月底執行老舊或剛滿 5 年機車通知回檢或逾期未定檢機車通知作業 13,835 件、定檢站初驗不合格機車複驗通知 490 件、未定檢、未複驗處分通知 23 件、處分逾期未繳款催繳作業 0 件、停車熄火查核及宣導 31 輛次、和平區(含梨山地區)移動式機車排氣定檢服務 0 場次、辦理新設檢驗站審查及現勘複審 0 件、機車排氣檢驗站缺失複查及輔導查核 0 次、烏賊車檢舉案件 160 件、民眾檢舉烏賊車獎勵金發放 1 次、烏賊車檢舉案件處分 7 件、烏賊車處分未繳款案件催繳作業辦理 0 件、辦理烏賊車青白煙檢驗 2 場次。
243	112AP00095	環保局/空氣及噪音管制科/空	112 年臺中市柴油車動力計排煙檢測及非	16,448	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
		氣及噪音管制科第二股	法油品檢測計畫					1.112.7.7 召開範疇界定會議。2.112.7.25 召開工作檢討會議。3.餘依契約規範辦理。
244	112AP00102	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	112 年台中市營建工程 AI 高科技輔助查核計畫	20,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 7 月 24 日已議價
245	112AQ00030	文化局/市立圖書館/閱覽典藏課	112 年度圖書館營運勞務承攬採購案	27,267	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112 年 7 月圖書館營運勞務承攬採購完成
246	112AQ00039	文化局/市立圖書館/圖資採編課	臺中市立圖書館 112 年中文圖書採購案	79,700	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 第 1 項採購標的「總館暨分館圖書」已於 7/14 完成第 7 次交貨，交貨內容為每月新書、優質推薦、熱門預約、特色館藏等圖書，本課已完成交貨圖書之書目轉檔，各分館亦完成書目及加工核對，上架供民眾借閱流通。
247	112AQ00069	文化局/表演藝術科/表演藝術科第一股	2023 臺中爵士音樂節委託專業服務採購案	10,500	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 2 月 21 日上網公告,3 月 14 日開標,3 月 15 日辦理評選會議,3 月 28 日決標,4 月 28 日辦理第一次工作會議.5 月 10 日廠商提送第一期款相關文件.5 月 17 日核撥第一期款
248	112AQ00077	文化局/視覺藝術科/視覺藝術科第一股	「臺中綠美圖新建工程公共藝術設置計畫」A 案	47,000	35	35	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案刻正確認作品載重相關事宜，待確認後，續辦理鑑價會議。
249	112AR00005	地政局/資訊室/	112 年度臺中市政府地政資料中心資訊安全防護暨系統擴充與整合案	11,325	0	10	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 需求資料收集完竣，簽辦公文中。
250	112AR00011	地政局/東勢地政/第二課	112 年度大臺中地區委外地籍圖重測計畫	18,725	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商履約中
251	112AT00009	新聞局/新聞行政及流行音樂科/新聞行政及流行音樂科第二股	「2024 臺中市跨年晚會活動」採購案	12,000	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 7/11 公告上網。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
252	112AU00009	地稅局/消費稅及管考科/消費稅及管考股	112年使用牌照稅、房屋稅暨地價稅繳款書、轉帳繳納通知書及繳納證明書等列印、摺封及郵寄等作業	37,380	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 均按規劃期程辦理，並無落後。
253	112AY00001	數位局/數位匯流科/	臺中市政府112年度資訊機房暨所屬機關電腦資訊設備及防毒系統維護案	23,757	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.月工作報告書7/15送達。 2.月會於7/14招開。
254	112AY00010	數位局/數位匯流科/	臺中市政府112年資訊安全管理與防禦委外維運服務案	11,982	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.於7月10日已依約交付6月份工作月報。2.7月3日辦理內部稽核說明會。3.7月12日至13日辦理內部稽核作業。4.於7月14日交付第一次滲透測試報告(複測)。5.於7月17日協助執行機房空調營運持續演練。6.7月19日召開工作會議(月會)。7.於7月21日交付資訊安全與個資保護管理系統內部稽核報告。8.於7月25日交付主機及網站弱點掃描計畫書。9.於7月31日交付本府資通安全責任等級B、C級機關維護計畫實施情形審查報告。10.廠商已於7月31日如期交付期中報告。
255	112AY01002	數位局/數位匯流科/	臺中市政府112年度各機關資訊設備汰舊換新採購案	22,260	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.本月無查核點，廠商安裝交貨中。
256	112AY01009	數位局/數位匯流科/	112年度市政機房防火牆及入侵防禦系統汰換案	14,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.本案業於7月6日函送專案管理書等文件。 2.本案業於7月20日召開專案啟動會議。
257	112BD00021	教育局/國民小學/廓子國小	臺中市北屯區廓子國民小學活動中心新建工程委託規劃設計監造技術服務案	94,400	20	20	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 一、112.4.20刊登招標公告 二、112.5.23AM9：00截標；11：10開資格標 三、112.5.26PM14：00評選標 四、112.5.29刊登決標公告 五、112.6.1訂定契約 六、112.6.9提送服務實施計畫書 七、112.7.20基本設計圖說審查

參、一般公文處理時效

一、一級機關

起迄日期：112/07/01 至 112/07/31

	應辦公文				已辦結公文統計											待辦公文統計			
	本月份新收件數	截至上月待辦件數	本月創稿數	合計	發文統計						小計	存查件數	辦結公文合計		發文平均使用日數	待辦公文統計		未逾辦理期限待辦件數	已逾辦理期限待辦件數
					6日以內(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結				〔8〕+〔9〕			〔4〕-〔10〕			
					件數	%	件數	%	件數	%			件數	%		件數	%		
	〔1〕	〔2〕	〔3〕	〔4〕	〔5〕	〔5〕/〔8〕	〔6〕	〔6〕/〔8〕	〔7〕	〔7〕/〔8〕	〔8〕	〔9〕	〔10〕	〔10〕/〔4〕	〔11〕	〔12〕	〔12〕/〔4〕	〔13〕	〔14〕
合計	124,983	15,365	38,549	178,897	57,227	99.76	136	0.24	1	0.00	57,364	104,729	162,093	90.61	1.83	16,804	9.39	16,403	401
秘書處	821	116	236	1,173	279	99.29	2	0.71	0	-	281	804	1,085	92.50	1.29	88	7.50	88	0
民政局	2586	314	609	3,509	1558	100.00	0	-	0	-	1,558	1688	3,246	92.50	1.57	263	7.50	263	0
財政局	1285	134	354	1,773	452	99.56	2	0.44	0	-	454	1184	1,638	92.39	1.53	135	7.61	135	0
教育局	6143	1291	3349	10,783	4757	100.00	0	-	0	-	4,757	4759	9,516	88.25	1.83	1,267	11.75	1,147	120
建設局	2899	438	697	4,034	802	98.89	8	0.99	1	0.12	811	2723	3,534	87.61	1.74	500	12.39	400	100
社會局	10775	1538	2177	14,490	4732	99.52	23	0.48	0	-	4,755	8308	13,063	90.15	2.39	1,427	9.85	1,414	13
警察局	4499	469	1524	6,592	2675	99.96	1	0.04	0	-	2,676	3393	6,069	92.07	1.34	523	7.93	519	4
衛生局	7918	975	1827	10,720	2555	100.00	0	-	0	-	2,555	7131	9,686	90.35	2.2	1,034	9.65	1,027	7
環境保護局	7975	1552	4497	14,024	4969	99.42	29	0.58	0	-	4,998	7149	12,147	86.62	1.92	1,877	13.38	1,852	25
地政局	3840	463	802	5,105	1861	99.20	15	0.80	0	-	1,876	2819	4,695	91.97	2.06	410	8.03	409	1
經濟發展局	6949	657	1407	9,013	1958	99.80	4	0.20	0	-	1,962	6398	8,360	92.75	2.09	653	7.25	652	1
新聞局	687	114	168	969	145	97.32	4	2.68	0	-	149	703	852	87.93	2.56	117	12.07	116	1
主計處	842	142	193	1,177	184	100.00	0	-	0	-	184	850	1,034	87.85	2.04	143	12.15	143	0
人事處	995	108	185	1,288	318	100.00	0	-	0	-	318	883	1,201	93.25	1.26	87	6.75	87	0
研考會	1242	128	237	1,607	210	100.00	0	-	0	-	210	1213	1,423	88.55	1.59	184	11.45	184	0
政風處	686	106	168	960	186	100.00	0	-	0	-	186	658	844	87.92	1.89	116	12.08	116	0
勞工局	3971	471	2110	6,552	2271	99.82	4	0.18	0	-	2,275	3727	6,002	91.61	1.91	550	8.39	541	9
水利局	7139	954	2000	10,093	3089	100.00	0	-	0	-	3,089	5918	9,007	89.24	2.27	1,086	10.76	1,072	14
地方稅務局	11892	870	6666	19,428	8940	100.00	0	-	0	-	8,940	9377	18,317	94.28	1.04	1,111	5.72	1,110	1
農業局	3778	484	984	5,246	1651	99.94	1	0.06	0	-	1,652	2992	4,644	88.52	1.87	602	11.48	594	8
交通局	4306	477	1031	5,814	1422	99.72	4	0.28	0	-	1,426	3865	5,291	91.00	1.64	523	9.00	512	11
觀光旅遊局	1339	246	558	2,143	688	100.00	0	-	0	-	688	1205	1,893	88.33	2.09	250	11.67	241	9
法制局	2263	217	688	3,168	697	100.00	0	-	0	-	697	2215	2,912	91.92	1.56	256	8.08	256	0
消防局	6181	291	474	6,946	778	99.87	1	0.13	0	-	779	5792	6,571	94.60	1.74	375	5.40	375	0
文化局	1446	243	706	2,395	529	98.88	6	1.12	0	-	535	1603	2,138	89.27	1.8	257	10.73	255	2
客委會	501	73	92	666	112	100.00	0	-	0	-	112	493	605	90.84	1.89	61	9.16	61	0
都市發展局	18765	1969	3866	24,600	8295	99.62	32	0.38	0	-	8,327	13904	22,231	90.37	2.11	2,369	9.63	2,355	14
原民會	1051	167	251	1,469	313	100.00	0	-	0	-	313	959	1,272	86.59	2.49	197	13.41	197	0
運動局	1657	302	471	2,430	691	100.00	0	-	0	-	691	1457	2,148	88.40	2.16	282	11.60	222	60
數位治理局	552	56	122	730	110	100.00	0	-	0	-	110	559	669	91.64	1.84	61	8.36	60	1

二、區公所

起迄日期：112/07/01 至 112/07/31

	應辦公文				已辦結公文統計											待辦公文統計			
	本月份新收件數	截至上月待辦件數	本月創稿數	合計	發文統計						小計	存查件數	辦結公文合計		發文平均使用日數	待辦公文統計		未逾辦理期限待辦件數	已逾辦理期限待辦件數
				(1)+(2)+(3)	6日以內(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結		(5)+(6)+(7)		(8)+(9)			(4)-(10)			
					件數	%	件數	%	件數	%			件數	%		件數	%		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)	(7)	(7)/(8)	(8)	(9)	(10)	(10)/(4)	(11)	(12)	(12)/(4)	(13)	(14)
合計	50,544	5,362	13,006	68,912	21,290	99.92	18	0.08	0	-	21,308	42,795	64,103	93.02	1.39	4,809	6.98	4,805	4
中區區公所	1051	109	267	1,427	361	100.00	0	-	0	-	361	976	1,337	93.69	1.15	90	6.31	90	0
東區區公所	1418	126	301	1,845	545	100.00	0	-	0	-	545	1174	1,719	93.17	1.43	126	6.83	126	0
西區區公所	1647	151	411	2,209	608	100.00	0	-	0	-	608	1473	2,081	94.21	1.19	128	5.79	128	0
南區區公所	1667	199	402	2,268	693	100.00	0	-	0	-	693	1416	2,109	92.99	1.51	159	7.01	159	0
北區區公所	1978	188	660	2,826	1045	100.00	0	-	0	-	1,045	1672	2,717	96.14	1.46	109	3.86	109	0
西屯區公所	2399	197	527	3,123	1097	100.00	0	-	0	-	1,097	1855	2,952	94.52	1.27	171	5.48	171	0
南屯區公所	2162	133	560	2,855	992	100.00	0	-	0	-	992	1711	2,703	94.68	0.98	152	5.32	152	0
北屯區公所	3142	401	768	4,311	1450	100.00	0	-	0	-	1,450	2486	3,936	91.30	1.69	375	8.70	375	0
豐原區公所	2156	190	693	3,039	1046	100.00	0	-	0	-	1,046	1794	2,840	93.45	1.2	199	6.55	199	0
大里區公所	2299	274	692	3,265	1004	100.00	0	-	0	-	1,004	1978	2,982	91.33	1.4	283	8.67	283	0
太平區公所	2713	263	890	3,866	1200	100.00	0	-	0	-	1,200	2451	3,651	94.44	1.08	215	5.56	215	0
清水區公所	1812	156	358	2,326	770	100.00	0	-	0	-	770	1422	2,192	94.24	0.99	134	5.76	134	0
沙鹿區公所	1823	208	478	2,509	738	100.00	0	-	0	-	738	1600	2,338	93.18	1.31	171	6.82	171	0
大甲區公所	1705	162	507	2,374	825	100.00	0	-	0	-	825	1379	2,204	92.84	1.37	170	7.16	170	0
東勢區公所	1534	217	345	2,096	646	100.00	0	-	0	-	646	1309	1,955	93.27	1.65	141	6.73	141	0
梧棲區公所	1441	119	402	1,962	542	100.00	0	-	0	-	542	1265	1,807	92.10	1.23	155	7.90	155	0
烏日區公所	1556	241	353	2,150	656	100.00	0	-	0	-	656	1313	1,969	91.58	1.61	181	8.42	181	0
神岡區公所	1547	148	297	1,992	606	100.00	0	-	0	-	606	1253	1,859	93.32	1.48	133	6.68	133	0
大肚區公所	1407	187	271	1,865	490	100.00	0	-	0	-	490	1229	1,719	92.17	1.37	146	7.83	146	0
大雅區公所	1874	219	612	2,705	873	99.77	2	0.23	0	-	875	1619	2,494	92.20	1.46	211	7.80	211	0
后里區公所	1581	199	484	2,264	732	100.00	0	-	0	-	732	1333	2,065	91.21	1.54	199	8.79	199	0
霧峰區公所	1630	222	461	2,313	690	100.00	0	-	0	-	690	1459	2,149	92.91	1.33	164	7.09	164	0
潭子區公所	1693	142	481	2,316	834	100.00	0	-	0	-	834	1342	2,176	93.96	1.24	140	6.04	140	0
龍井區公所	1631	147	286	2,064	603	100.00	0	-	0	-	603	1287	1,890	91.57	1.66	174	8.43	174	0
外埔區公所	1284	141	193	1,618	408	100.00	0	-	0	-	408	1079	1,487	91.90	1.32	131	8.10	131	0
和平區公所	1652	235	549	2,436	730	97.86	16	2.14	0	-	746	1475	2,221	91.17	2.23	215	8.83	213	2
石岡區公所	1150	108	174	1,432	313	100.00	0	-	0	-	313	1028	1,341	93.65	1.15	91	6.35	91	0
大安區公所	1301	160	237	1,698	371	100.00	0	-	0	-	371	1207	1,578	92.93	1.45	120	7.07	120	0
新社區公所	1291	120	347	1,758	422	100.00	0	-	0	-	422	1210	1,632	92.83	1.49	126	7.17	124	2

肆、人民陳情案件管制情形

一、本府及市長室交辦(一級機關-含所屬機關)

資料期間：112 年 07 月 01 日至 112 年 07 月 31 日
資料下載日期：112 年 08 月 4 日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位治理局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積	516	0	11	6	12	7	39	44	113	19	7	4	34	20	62	5	23	21	4	53	12	0	14	0	1	1	0	0	2	2	0	0
・本月件數	80	0	2	1	3	4	11	5	21	1	4	0	5	2	5	1	3	5	0	6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・累　　計	596	0	13	7	15	11	50	49	134	20	11	4	39	22	67	6	26	26	4	59	12	0	15	0	1	1	0	0	2	2	0	0
資料來源・本府	11	0	0	0	0	0	3	0	4	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・市長室	69	0	2	1	3	4	8	5	17	1	4	0	5	1	5	1	2	5	0	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結 合　計	62	0	2	0	2	2	9	4	14	1	4	0	5	2	3	0	3	5	0	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結 依　限	59	0	2	0	2	2	8	3	14	1	3	0	5	2	3	0	3	5	0	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結 逾　限	3	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結 占受理件數百分比	77.50	0.00	100.00	0.00	66.67	50.00	81.82	80.00	66.67	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	60.00	0.00	100.00	100.00	0.00	83.33	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結 合　計	18	0	0	1	1	2	2	1	7	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未結 未逾限	17	0	0	1	0	2	2	1	7	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未結 已逾限	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式 ・適當處理	57	0	2	0	2	1	8	4	14	0	4	0	5	1	3	0	3	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式 ・轉權責機關處理	3	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式 ・不予處理(存查)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

本府及市長室交辦(區公所)

資料期間：112 年 07 月 01 日至 112 年 07 月 31 日
資料下載日期：112 年 08 月 4 日

項目		總計	臺中市中區公所	臺中市東區公所	臺中市西區公所	臺中市南區公所	臺中市北區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧棲區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
受理情形	・上月累積	37	1	1	0	2	1	1	1	4	1	5	2	1	1	2	0	5	2	0	2	3	1	0	0	1	0	0	0	0
	・本月件數	3	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	・累　　計	40	1	1	1	2	1	2	1	4	1	5	2	1	1	2	0	5	2	0	2	4	1	0	0	1	0	0	0	0
資料來源	・本府	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・市長室	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合　　計	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依　　限	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾　　限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	66.67	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合　計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理（存查）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

二、 服務中心受理(一級機關-含所屬機關)

資料期間：112 年 07 月 01 日至 112 年 07 月 31 日
資料下載日期：112 年 08 月 4 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位治理局	臺中捷運股份有限公司
受理情形	・上月累積	397	1	6	0	5	118	13	21	18	2	2	3	9	10	150	2	7	15	4	1	1	1	1	0	0	0	6	0	0	0	0	1
	・本月件數	65	0	0	0	2	20	2	2	2	1	0	0	3	0	25	0	1	3	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	・累　計	462	1	6	0	7	138	15	23	20	3	2	3	12	10	175	2	8	18	4	2	1	1	2	0	0	1	6	0	0	0	0	2
已結	合　計	57	0	0	0	2	20	2	1	0	1	0	0	3	0	22	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	依　限	57	0	0	0	2	20	2	1	0	1	0	0	3	0	22	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	逾　限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	87.69	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	50.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	88.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
未結	合　計	8	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	8	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	16	0	0	0	2	0	2	0	0	1	0	0	3	0	2	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	・轉權責機關處理	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理（存查）	40	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

服務中心受理(區公所)

資料期間：112 年 07 月 01 日至 112 年 07 月 31 日
資料下載日期：112 年 08 月 4 日

項目		總計	臺中市中區公所	臺中市東區公所	臺中市西區公所	臺中市南區公所	臺中市北區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧棲區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
受理情形	・上月累積	14	0	0	1	1	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	1	0	0	1
	・本月件數	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・累　　計	15	0	0	1	1	0	1	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	1	0	0	1
已結	合　　計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依　　限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾　　限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合　計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理（存查）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

三、市政信箱受理(一級機關-含所屬機關)

資料期間：112 年 07 月 01 日至 112 年 07 月 31 日
資料下載日期：112 年 08 月 4 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位治理局	臺中捷運股份有限公司
受理情形	・上月累積	26771	29	165	41	577	645	2229	3584	3027	211	414	236	357	504	7698	327	2056	3668	88	185	108	38	283	2	19	3	28	3	4	170	19	53
	・本月件數	4255	7	49	11	90	82	393	748	495	38	81	41	68	78	911	45	315	626	25	37	14	5	41	0	3	0	6	0	1	35	4	6
	・累　計	31026	36	214	52	667	727	2622	4332	3522	249	495	277	425	582	8609	372	2371	4294	113	222	122	43	324	2	22	3	34	3	5	205	23	59
資料來源・陳情整合平台		4255	7	49	11	90	82	393	748	495	38	81	41	68	78	911	45	315	626	25	37	14	5	41	0	3	0	6	0	1	35	4	6
已結	合　計	3270	6	43	8	73	57	325	664	336	33	57	34	61	68	666	33	252	398	24	26	13	5	39	0	3	0	6	0	0	30	4	6
	依　限	3209	6	43	8	73	57	295	652	320	32	57	34	61	67	666	33	252	398	24	26	13	5	39	0	3	0	6	0	0	29	4	6
	逾　限	61	0	0	0	0	0	30	12	16	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	占受理件數百分比	76.85	85.71	87.76	72.73	81.11	69.51	82.70	88.77	67.88	86.84	70.37	82.93	89.71	87.18	73.11	73.33	80.00	63.58	96.00	70.27	92.86	100.00	95.12	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	85.71	100.00	100.00
未結	合　計	985	1	6	3	17	25	68	84	159	5	24	7	7	10	245	12	63	228	1	11	1	0	2	0	0	0	0	0	1	5	0	0
	未逾限	969	1	6	3	17	25	52	84	159	5	24	7	7	10	245	12	63	228	1	11	1	0	2	0	0	0	0	0	1	5	0	0
	已逾限	16	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	3123	6	37	3	70	36	312	644	330	29	55	31	61	59	664	30	239	398	23	25	13	3	6	0	3	0	6	0	0	30	4	6
	・轉權責機關處理	122	0	2	5	1	14	13	20	3	2	2	3	0	6	2	0	12	0	1	1	0	2	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理（存查）	25	0	4	0	2	7	0	0	3	2	0	0	0	3	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上月未結	結　清	1598	0	3	3	48	21	115	125	294	14	21	6	14	36	522	20	113	221	2	4	0	0	6	0	0	1	1	0	0	7	0	1
	未　結	3	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		15	0	0	0	0	0	1	3	0	1	0	0	1	0	2	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

市政信箱受理(區公所)

資料期間：112 年 07 月 01 日至 112 年 07 月 31 日

資料下載日期：112 年 08 月 4 日

項目		總計	臺中市中區公所	臺中市東區公所	臺中市西區公所	臺中市南區公所	臺中市北區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧棲區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
受理情形	・上月累積	1873	7	27	46	26	41	83	63	96	152	185	152	78	136	74	27	81	97	68	35	74	26	40	97	121	13	13	5	10
	・本月件數	347	0	10	6	9	17	19	11	11	26	27	22	19	23	19	3	7	16	9	8	15	6	6	27	24	3	4	0	0
	・累　　計	2220	7	37	52	35	58	102	74	107	178	212	174	97	159	93	30	88	113	77	43	89	32	46	124	145	16	17	5	10
資料來源・陳情整合平台		347	0	10	6	9	17	19	11	11	26	27	22	19	23	19	3	7	16	9	8	15	6	6	27	24	3	4	0	0
已結	合　　計	324	0	5	5	9	17	19	11	9	25	26	22	19	20	15	3	7	16	8	8	14	5	5	27	22	3	4	0	0
	依　　限	324	0	5	5	9	17	19	11	9	25	26	22	19	20	15	3	7	16	8	8	14	5	5	27	22	3	4	0	0
	逾　　限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	93.37	0.00	50.00	83.33	100.00	100.00	100.00	100.00	81.82	96.15	96.30	100.00	100.00	86.96	78.95	100.00	100.00	100.00	88.89	100.00	93.33	83.33	83.33	100.00	91.67	100.00	100.00	0.00	0.00
未結	合　計	23	0	5	1	0	0	0	0	2	1	1	0	0	3	4	0	0	0	1	0	1	1	1	0	2	0	0	0	0
	未逾限	23	0	5	1	0	0	0	0	2	1	1	0	0	3	4	0	0	0	1	0	1	1	1	0	2	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	309	0	5	5	9	17	19	11	9	23	26	22	16	20	14	3	7	16	7	7	12	5	5	27	17	3	4	0	0
	・轉權責機關處理	15	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	0	1	0	0	0	1	1	2	0	0	0	5	0	0	0	0
	・不予處理（存查）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上月未結	結　　清	79	0	2	3	1	3	12	0	2	4	7	3	1	6	3	0	0	2	2	1	2	2	1	8	14	0	0	0	0
	未　　結	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

四、1999 話務中心受理(一級機關-含所屬機關)

資料期間：112 年 07 月 01 日至 112 年 07 月 31 日
資料下載日期：112 年 08 月 4 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位治理局	臺中捷運股份有限公司
受理情形	・上月累積	56136	42	432	104	1077	2175	6632	14448	5233	1093	1042	401	1050	695	10058	633	2030	6725	229	360	142	74	541	2	15	5	326	14	9	402	26	121
	・本月件數	10219	7	54	17	182	380	1384	2533	884	193	166	50	148	134	1847	107	426	1307	43	77	37	16	54	0	3	3	33	2	1	92	10	29
	・累　計	66355	49	486	121	1259	2555	8016	16981	6117	1286	1208	451	1198	829	11905	740	2456	8032	272	437	179	90	595	2	18	8	359	16	10	494	36	150
已結	合　計	8364	7	49	17	147	319	1229	2390	583	175	120	44	132	107	1317	78	328	954	41	61	36	15	50	0	3	0	33	2	0	89	10	28
	依　限	8212	7	49	17	146	319	1123	2357	574	175	118	44	132	107	1317	78	328	954	41	61	36	15	50	0	3	0	33	2	0	88	10	28
	逾　限	152	0	0	0	1	0	106	33	9	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	占受理件數百分比	81.85	100.00	90.74	100.00	80.77	83.95	88.80	94.35	65.95	90.67	72.29	88.00	89.19	79.85	71.30	72.90	77.00	72.99	95.35	79.22	97.30	93.75	92.59	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	96.74	100.00	96.55
未結	合　計	1855	0	5	0	35	61	155	143	301	18	46	6	16	27	530	29	98	353	2	16	1	1	4	0	0	3	0	0	1	3	0	1
	未逾限	1827	0	5	0	35	61	130	143	299	18	46	6	16	27	530	29	98	352	2	16	1	1	4	0	0	3	0	0	1	3	0	1
	已逾限	28	0	0	0	0	0	25	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	7670	7	47	6	138	210	1166	2289	582	125	119	44	127	96	1231	78	232	847	40	59	35	15	12	0	3	0	33	2	0	89	10	28
	・轉權責機關處理	391	0	0	11	7	109	63	95	0	50	1	0	0	10	0	0	2	1	1	2	1	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理（存查）	303	0	2	0	2	0	0	6	1	0	0	0	5	1	86	0	94	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		112	0	1	0	1	0	3	33	3	0	1	0	11	1	18	4	6	13	0	1	0	0	1	0	0	0	14	0	0	1	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

1999 話務中心受理(區公所)

資料期間：112 年 07 月 01 日至 112 年 07 月 31 日
資料下載日期：112 年 08 月 4 日

項目		總計	臺中市中區公所	臺中市東區公所	臺中市西區公所	臺中市南區公所	臺中市北區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧棲區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
受理情形	・上月累積	4844	22	47	120	83	174	183	112	228	425	563	366	216	367	74	88	185	199	125	95	360	96	112	256	192	44	37	33	42
	・本月件數	892	1	10	25	15	21	25	15	23	82	89	73	72	91	24	13	38	35	27	21	44	29	20	29	41	15	4	4	6
	・累　　計	5736	23	57	145	98	195	208	127	251	507	652	439	288	458	98	101	223	234	152	116	404	125	132	285	233	59	41	37	48
已結	合　　計	833	1	10	24	14	18	25	15	21	76	86	70	72	80	21	12	38	34	26	19	38	28	16	28	34	13	4	4	6
	依　　限	833	1	10	24	14	18	25	15	21	76	86	70	72	80	21	12	38	34	26	19	38	28	16	28	34	13	4	4	6
	逾　　限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	93.39	100.00	100.00	96.00	93.33	85.71	100.00	100.00	91.30	92.68	96.63	95.89	100.00	87.91	87.50	92.31	100.00	97.14	96.30	90.48	86.36	96.55	80.00	96.55	82.93	86.67	100.00	100.00	100.00
未結	合　計	59	0	0	1	1	3	0	0	2	6	3	3	0	11	3	1	0	1	1	2	6	1	4	1	7	2	0	0	0
	未逾限	59	0	0	1	1	3	0	0	2	6	3	3	0	11	3	1	0	1	1	2	6	1	4	1	7	2	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	774	1	10	24	14	18	25	15	21	67	83	66	67	80	16	10	32	32	25	16	33	26	14	28	27	13	2	4	5
	・轉權責機關處理	53	0	0	0	0	0	0	0	0	8	3	4	5	0	5	2	6	2	1	3	5	2	2	0	2	0	2	0	1
	・不予處理（存查）	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
鼓勵件數		6	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關-含所屬機關)

資料期間：112 年 07 月 01 日至 112 年 07 月 31 日
資料下載日期：112 年 08 月 4 日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位治理局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積	944	1	2	0	48	16	48	107	98	8	8	5	31	28	419	9	42	26	0	18	5	2	7	0	0	0	4	0	1	7	0	4
・本月件數	101	0	1	0	8	2	3	20	9	3	3	1	3	3	17	1	10	4	1	8	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
・累　計	1045	1	3	0	56	18	51	127	107	11	11	6	34	31	436	10	52	30	1	26	6	2	7	0	0	1	4	0	1	8	0	5
資料來源・總統府	32	0	0	0	2	0	1	2	2	1	0	0	3	2	6	1	8	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
・行政院	41	0	0	0	4	1	0	6	3	1	1	0	0	1	11	0	2	3	0	5	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
・監察院	12	0	1	0	2	0	1	1	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・其他	16	0	0	0	0	1	1	11	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結 合　計	77	0	0	0	4	2	3	19	6	2	1	1	3	3	12	1	6	4	1	5	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
已結 依　限	75	0	0	0	3	2	2	19	6	2	1	1	3	3	12	1	6	4	1	5	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
已結 逾　限	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結 占受理件數百分比	76.24	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	100.00	95.00	66.67	66.67	33.33	100.00	100.00	100.00	70.59	100.00	60.00	100.00	100.00	62.50	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
未結 合　計	24	0	1	0	4	0	0	1	3	1	2	0	0	0	5	0	4	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未結 未逾限	24	0	1	0	4	0	0	1	3	1	2	0	0	0	5	0	4	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未結 已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式・適當處理	76	0	0	0	4	2	3	18	6	2	1	1	3	3	12	1	6	4	1	5	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
處理方式・轉權責機關處理	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式・不予處理（存查）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)

資料期間：112 年 07 月 01 日至 112 年 07 月 31 日
資料下載日期：112 年 08 月 4 日

項目		總計	臺中市中區公所	臺中市東區公所	臺中市西區公所	臺中市南區公所	臺中市北區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧棲區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
受理情形・上月累積		153	0	0	0	0	1	0	1	0	1	130	2	0	6	1	0	3	3	0	0	0	1	0	1	3	0	0	0	0
	・本月件數	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・累　　計	157	0	0	0	0	1	0	1	0	1	130	4	0	7	1	0	4	3	0	0	0	1	0	1	3	0	0	0	0
資料來源・總統府		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	・行政院	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・監察院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・其他	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合　　計	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依　　限	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾　　限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合　計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理（存查）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。