112年10月列管案件月報

臺中市政府
研究發展考核委員會
Research, Development and Evaluation Commission, Taichung City Government

目　　錄

概述 1

壹、市政會議指示事項辦理情形 3

貳、府列管標案辦理情形 39

府列管標案 39

(一)學校工程 39
(二)道路橋梁工程 46
(三) 交通工程 53
(四) 水利工程 55
(五) 水土保持工程 62
(六) 公有建築工程 63
(七) 環保工程 76
(八) 景觀及綠化工程 77
(九) 觀光遊憩工程 78
(十) 重劃工程區段徵收工程 81
(十一)災修工程：本月無案件 83
(十二)其他(財務及勞務採購案用) 84

參、一般公文處理時效 127

一、一級機關 127

二、區公所 128

肆、人民陳情案件管制情形 129

一、本府及市長室交辦(一級機關含所屬機關) 129

本府及市長室交辦(區公所) 130

二、服務中心受理(一級機關含所屬機關) 131
服務中心受理(區公所) 132
三、市政信箱受理(一級機關含所屬機關) 133
市政信箱受理(區公所) 134
四、1999 話務中心受理(一級機關含所屬機關) 135
1999 話務中心受理(區公所) 136
五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關含所屬機關) 137
總統府、行政院等上級機關交辦(區公所) 138

概述

壹、市政會議指示事項辦理情形

112 年 10 月份各機關市政會議辦理情形如案件一覽表，詳 P3~P38。

貳、府列管標案辦理情形

府列管標案：

112 年 10 月份總計列管 475 案，進度符合者計 446 案；進度落後者計 19 案，解除列管者計 10 案。

12 類列管標案落後件數及比率如下表，各標案截至 112 年度 10 月份辦理情形詳見 P39~P126。

112 年 10 月府列管標案落後比率統計表

工程類別	學校工程	道路橋梁工程	交通工程	水利工程	水土保持工程	公有建築工程	環保工程	景觀及綠化工程	觀光遊憩工程	重劃工程區段徵收工程	災修工程	其他類(財物及勞務採購)	合計
落後件數(A)	1	3	0	2	0	8	0	2	1	0	0	2	19
落後件數比率(A/B)	2.08%	5.88%	0.00%	6.67%	0.00%	12.50%	0.00%	16.67%	12.50%	0.00%	0.00%	0.82%	4.00%
總件數(B)	48	51	6	30	1	64	1	12	8	9	0	245	475
占整體落後比率	5.26%	15.79%	0.00%	10.53%	0.00%	42.10%	0.00%	10.53%	5.26%	0.00%	0.00%	10.53%	100.00%

參、一般公文處理時效

一、112 年 10 月份一級機關發文平均使用日數為 1.86 天，詳見 P127

二、112 年 10 月份區公所發文平均使用日數為 1.44 天，詳見 P128

肆、人民陳情案件管制情形

112 年 10 月新收案件數共受理 1 萬 8,342 件，較 9 月受理件數 1 萬 7,466 件，增加 5.02%。陳情案件報表包含下列五大項：

一、本府及市長室交辦：

共受理 78 件，無逾限未結案件，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P129~P130。

二、服務中心受理：

共受理 61 件，無逾限未結案件，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P131~P132。

三、市政信箱受理：

共受理 5,232 件，逾限未結案件共計 15 件，逾限未結案比率 0.29%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P133~P134

四、1999 話務中心受理：

共受理 1 萬 2,576 件，逾限未結案件共計 29 件，逾限未結案比率 0.23%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P135~P136。

五、總統府、行政院等上級機關交辦：

共受理 395 件，逾限未結案件共計 1 件，逾限未結案比率 0.25%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P137~P138。

壹、市政會議指示事項辦理情形

臺中市政府第597次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112年10月03日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	中度颱風「小犬」持續逼近，中央氣象署已於10月2日晚間發布海上颱風警報，10月3日發布陸上颱風警報，隨著暴風半徑逐漸擴大，臺中市可能會列入陸警範圍內，秋颱有時會重創西部低窪地區，因此預計今日(10月3日)傍晚開設三級應變中心、明早8：00召開二級整備會議，請各機關加強應變，也呼籲市民別掉以輕心。	本府各機關	01-	遵照辦理。
2	本週末開始展開為期4天的國慶連假，我們推出一系列的活動，首先是10月9日國慶暖身-晚上5：00魅力臺中之夜，除了有藝人演唱之外，還有無人機展演以及爵士樂表演。10月10日早上8：00於新市政廣場舉行升旗典禮，邀請我們的城市英雄領唱，歡迎市民朋友一起到場，向國旗及奉獻給中華民國的英雄致敬；晚上5：	民政局	02-	一、本局於112年10月10日上午8時於新市政大樓府前廣場辦理112年雙十國慶升旗典禮，透過莊嚴之升旗典禮凝聚市民愛國情操，並藉表演活動帶來朝氣，顯現本市蓬勃生命力，增進國家認同感。 二、「112國慶焰火在臺中」於10月10日晚間在本市中央公園舉行，本局依本府小組分工負責接

臺中市政府第597次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112年10月03日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	00於中央公園開啟一連串表演，晚上8:00重頭戲登場，全國首創無人機搭載焰火表演，施放長達36分鐘的焰火秀。焰火施放結束後則有多組藝人及團體的精彩演出，民眾可繼續觀賞，也可步行至逢甲夜市品嚐美食，歡度國慶佳節。			待中央及地方貴賓，一同歡慶國慶佳節。
		觀光旅遊局	02-	國慶焰火睽違九年再次來到臺中，並將首度在中央公園施放！除在中央球場及漢翔公司南側草皮設置主觀賞區外，亦規劃16處鄰近建議觀賞點，預估吸引至少50萬人潮，創造超過11億元的觀光產值。為了呈獻讓全體國人及國際旅客絢麗難忘的聲光饗宴，臺中市政府將在10月9日的「魅力臺中之夜」，以及10月10日的「璀璨國慶之夜」，結合「國慶焰火、爵士風格配樂、無人機展演、知名藝人演出」等四大亮點：一、首度臺中市區國慶焰火:10月10日晚間施放36分鐘，近3萬發焰火，讓民眾可以就近來中央公園或自家樓頂觀賞璀璨焰火，章節命名更突破以往的政策宣示格局，結合臺灣的人文精神，以及臺

臺中市政府第597次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112年10月03日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				中的城市魅力元素，以富有詩意的編排取得共鳴與認同。 二、魅力臺中無人機展演：10月9日將有一場10分鐘的無人機展演，圖形融入臺中在地特色(包括代表爵士樂的薩克斯風、遠近馳名的珍珠奶茶、重溫經典賽感動的棒球等)。 三、全國首創爵士風格配樂：爵士樂之都在臺中！突破歷年以交響樂、傳統民謠為焰火配樂的慣例，率全國之先，邀請國內指標性的爵士樂團-「TPO爵士大樂隊」搭配演奏，為國慶焰火設計全新編曲。 四、知名藝人演唱會：10月9日、10日將安排各四組知名藝人演出，藝人卡司陣容堅強，將於主舞台區「漢翔公司南側草皮」輪番獻藝，「中央球場」亦有大螢幕直播。
		文化局	02-	配合「112國慶焰火在臺中」，文化局於10月9、10日兩天在中央

臺中市政府第597次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112年10月03日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				球場第二球場，邀請10組全國知名街頭藝人帶來精彩節目，橫跨扯鈴、默劇、雜耍及馬戲特技等豐富表演內容，兩天活動共計吸引11,000名民眾欣賞，與民眾共同歡度國慶佳節。
3	市府重視長輩權益，目前已開始發放重陽敬老禮金，發放對象是今年9月3日前設籍在臺中市的65歲以上長輩(47年12月31日前出生)及55歲以上原住民長輩(57年12月31日前出生)，今年本市總共有超過45萬位長輩受惠，其中百歲人瑞有362人。禮金金額依不同年齡發放，最少為2,000元，百歲以上長輩除了可領取10,000元禮金外，還有總統府和衛福部聯合致贈的金鎖片，今年剛好滿百歲的長者也加贈總統府敬老狀，表達對長輩們的祝福。重陽禮金發放方式採匯款及現金雙軌制：如果是採匯款方式，禮金	社會局	03-	一、本市各區公所依據本府112年度發放重陽節敬老禮金實施計畫第4點規定，原則上於112年10月2日至112年10月23日發放重陽敬老禮金，約有45萬名長輩受惠；有關本市重陽敬老禮金發放訊息，本局於112年9月26日市政新聞宣導周知，並提醒長輩依照公所規劃期程，最晚於11月30日前領取，逾期不再受理。 二、重陽敬老禮金採雙軌制，選擇匯款將於112年10月2日入帳，選擇領取現金的民眾，可以攜帶身分證和印章到各區公所指定地點領取；如本人不便領取，也可以由代領人攜帶受領人和代領人的

臺中市政府第597次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112年10月03日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	於10月2日匯入長輩指定帳戶；如果選擇領取現金，則依照公所規劃期程發放，同時提醒長輩最晚要在11月30日前攜帶身分證和印章領取，相關資訊可洽詢戶籍所在地區公所。			身分證及印章領取，相關領取問題可洽詢戶籍地區公所。 三、為表達本府對本市百歲人瑞之祝福與關懷，112年共有362位百歲人瑞，並安排市長、副市長以及各區區長或代表親臨致贈本市禮金並轉贈總統府及衛生福利部的重陽賀禮。
		各區公所	03-	遵照辦理。
4	10月4日是世界動物日，這是一個尊重生命及關心動物的指標節日，呼籲市民一起來響應。10月14日動物之家后里園區和后里環保公園舉辦「蹓蹓市集」，當天還有趣味競賽及裝扮活動，歡迎主人帶著最親愛的毛小孩來放鬆、玩耍，一起創造美好回憶。	農業局	04-	一、本市動物保護防疫處自108年起辦理以動物為主題的文創市集「蹓蹓市集」，召募喜愛動物的文創攤商及動保團體，共同打造全臺首創以毛孩為主角的市集，以寓教於樂的方式推廣寵物登記、寵物絕育以及遛狗繫牽繩等飼主責任觀念，市民迴響極大。 二、今(112)年10月14日將於相同地點舉辦市集活動，並結合時下流行的漫才喜劇表演，透過動線及活動設計提升民眾對后里園區生命場域的認識，宣揚動物之

臺中市政府第597次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112年10月03日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				家后里園區蛻變為生命教育基地的建設理念，進而塑造本市友善動物城市形象；本次蹓蹓市集主題為「Family Day」，因為毛小孩是我們最親愛的家人，旨在邀請民眾帶毛小孩共度一個溫馨又快樂的家庭日，並以后里環保公園「蹓蹓寵物專區」讓毛孩自在跑跳的草地作為趣味競賽活動場域，還有「寵物裝扮票選競賽」，讓毛孩和主人做一致性的造型打扮，在各具特色風格中呼應市集的主題營造家庭溫馨的氛圍。
5	今年臺中市喜事連連，獲獎無數，其中「遠見雜誌」9月27日公布「2023年縣市總體競爭力評比」，臺中市總體競爭力拿下全國第四名，並在9大構面評比指標獲得多項好成績，特別是在「治安」面向勇奪全臺第一，締造歷年來最佳成績!過去臺中的治安曾被外界詬病，而在市民與市府團隊共	本府各機關	05-	遵照辦理。

臺中市政府第597次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112年10月03日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	同努力後，本市治安狀況顯著進步，為表示感謝及鼓勵，我上星期也宣布至10月3日24:00前，只要來本人臉書留言「#臺中市警察辛苦了」，市府將抽出3份國慶大禮，和國慶焰火晚會送給蔡總統等貴賓的國家級賀禮一樣；經統計截至10月2日止約有5,000多人留言，歡迎大家踴躍留言幫波麗士大人加油打氣。除了治安之外，臺中市在「生活品質與現代化」也獲得六都第一，代表全方位的施政獲得肯定。			
6	全國流感疫情持續升溫，建議市民依據自身狀況並聽從專業醫師建議施打流感疫苗。臺中市公費流感疫苗已於10月2日開打，今年流感疫苗品牌較多，考量民眾有知的權利，且攸關身體健康，因此我們比照Covid-19疫苗接種模式，採取三大措施：第一，臺中市率全國之先，要求各接種單位「公	教育局	06-	一、本(112)年度本局持續配合本府衛生局推動校園流感疫苗施打作業，積極宣導家長簽署學生流感疫苗接種同意書，並與醫療院所安排入學校進行施打作業。鑒於疫苗施打屬於侵入性醫療行為，本局完全尊重家長的意願，倘家長想讓學生施打不同廠牌疫苗，校方會發放補接種通知單給

臺中市政府第597次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112年10月03日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	開揭示接種廠牌」，貫徹「陽光政治」資訊透明，讓民眾瞭解施打疫苗的廠牌，尊重市民的意願，若有疑慮可以選擇不施打；第二，校園配打流感疫苗，比照Covid-19施打模式，若家長想讓孩子施打不同疫苗，可持「補接種通知單」至各醫療院所公費施打。另本市為提供更完善的保護，不論公、私立教職員工，一律提供公費施打服務，且在校園內就可接種，確保師生安全的就學環境；第三，賽諾菲及東洋流感疫苗已完成幼兒人體實驗，因此針對3歲以下的幼兒，僅提供這2種品牌的疫苗施打。此外，本市疫苗預約系統於過去疫情期間已建置完成，使用方便且快速，市民可多加利用。			學生，可持補接種通知單至轄區衛生所或合約醫療院所公費施打。 二、另，本局亦持續委託本府衛生局向衛生福利部疾病管制署自費採購流感疫苗1.9萬劑，提供予本市公私立各級學校教職員工於每年度校園流感疫苗集中接種開打時，可併與學生一同於校內接種，強化校園流感疫苗覆蓋率，守護校園安全，維護師生健康。
		衛生局	06-	一、針對公費流感疫苗施打，已公告本市所有接種單位，務必公開揭示提供接種之流感疫苗廠牌，讓民眾了解所接種之疫苗廠牌(包含校園及社區接種站)。 二、因本市有32萬餘學生，本市八成疫苗皆為國光及賽諾菲，目前校園規劃以國光、賽諾菲2種疫苗廠牌為主，請家長簽署接種同意書後，讓學生在校集中接種，若家長想讓孩子打其他廠牌的疫

臺中市政府第597次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112年10月03日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				苗，可待學校集中接種後，持「補接種通知單」，到各醫療院所公費接種。 三、3歲以下幼兒只提供「賽諾菲」或「東洋」流感疫苗，另預約平台提供65歲以上長者及滿6個月至入學前幼兒預約接種，呼籲可以多加使用疫苗預約平台預約接種，事先安排時間。
7	針對今日文化局「2023臺中爵士音樂節，城市爵起」專案報告，爵士音樂節已舉辦19年，活動在市民廣場的大草坪舉辦，民眾可席地而坐，在夜空下與所愛的人欣賞各式不同的音樂饗宴，為本市重要音樂品牌活動，每年更是獲得相當多的好評，今年活動一連十天，歡迎老少朋友一同前來欣賞、聆聽，在此也呼籲大家，活動結束請注意草皮的維護與環境的整潔。臺中爵士音樂節每年都迎來約百萬人次的參與，帶來很大	文化局	07-	「2023臺中爵士音樂節」於10月13日至10月22日一連10天在市民廣場舉辦，今年招募83間友好店家，與活動串連相互行銷，活動結束後會注意草皮的維護與環境的整潔，並統計活動期間的經濟效益。
		本府各機關	07-	遵照辦理。

臺中市政府第597次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112年10月03日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	的經濟與觀光效益，目前統計至國慶連假本市旅館約8成5左右滿房，比其他的城市多一成；接下來市府將有一連串的活動，包括觀旅局即將舉辦的新社花海節；深受年輕人喜愛由新聞局主辦的的搖滾之夜、聖誕嘉年華、跨年晚會；民政局國慶升旗典禮及年底宗教活動；經發局物調券、鍋烤節、臺中購物節等，還有交通的配合、垃圾的清運、公廁的整潔、救護醫療等，感謝各機關的努力，其中請特別注意公廁的整潔，尤其大型活動的參與民眾非常多，需增加廁所數量，最好男女廁比例能達到1：5，也請提供清潔消毒用品供民眾使用。			
8	今日建設局墊02「為內政部營建署核定辦理提升道路品質計畫（內政部)2.0第3次提案競爭型補助計畫之工程及協助經費案」：無論中央補助或本府自籌的預	本府各機關	08-	遵照辦理。

臺中市政府第597次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112年10月03日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	算，均得來不易，因此請各機關務必重視工程品質，並如期如質完成，提供市民優質的建設。			

臺中市政府第598次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112年10月17日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	光輝的十月是旅遊旺季也是行銷臺中的好機會，10月份4天國慶連假總共吸引183萬3,700人次造訪臺中，本市的觀光旅館、大型旅館及谷關溫泉區、西屯區等周邊旅館在連假前3天住房率平均超過9成，創造逾42億元產值；國慶晚會的舉辦雖然未盡如人意，但整體活動流暢，施放焰火當天晚上有40萬遊客進入會場，當日捷運搭乘人次更高達68,122人，創下通車以來的最高紀錄。在工作人員及市民的配合下，眾多的人潮於晚上10點前大致疏散完畢，環保局亦出動500位人次清潔人力徹夜整理，於當日晚上12點前恢復市容，共計清理10噸垃圾與4噸資源回收物，活動順利落幕，謝謝辛勞的同仁們，也謝謝參與民眾的配合。	環境保護局	01-	一、本次活動由西屯、北屯、北區、南屯、大雅、豐原、后里、梧棲、大里區清潔隊統籌負責活動場地及民眾觀賞區之垃圾桶設置、垃圾收運、流動廁所車及人力調度。因應活動人潮眾多，焰火施放前，環保局不斷與民眾宣導垃圾不落地、垃圾分類，同時出動清潔人員對於活動周邊環境加強巡檢，如發現髒亂隨時通報處理。 二、為維護國慶焰火盛會前後的環境，環保局動員500人次加入環境復原工作，於當日凌晨12時前恢復市容，清潔隊清理計10噸垃圾、資源回收物計4噸。
		本府各機關	01-	遵照辦理。
2	為行銷本市並促進觀光與經濟，國慶焰火後的第一個盛典「爵士	文化局	02-	一、第19屆臺中爵士音樂節於112(今)年10月22日圓滿閉幕，

臺中市政府第598次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112年10月17日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	音樂節」於10月13日登場，至10月22日止，是立足國際的臺中節慶品牌，今年已邁入第19屆，每年吸引約100萬人次來臺中，10月14日開幕音樂會現場就湧進超過15萬樂迷，活動期間邀集多組樂團和樂手表演，在星空下與所愛的人一起聆聽美妙的音樂，是很棒的體驗，呼籲來參與盛會的民眾遵守相關規定，讓活動安全、順利進行。			一連十天由國內外優秀的樂團樂手帶來22場精彩演出，參與民眾累積超過150萬人次，單日最高達近21萬人次，創下舉辦19屆以來新高。 二、臺中爵士音樂節是許多臺中市民每年期待的音樂節慶，今年度過疫情，更多外地遊客也來到臺中一同參與，除參與人次再創新高峰，2023臺中爵士音樂節也規劃一系列臺中限定、跨國跨界跨域組合重磅演出，吸引全國樂迷前來朝聖，市民廣場從演出前2小時就已坐滿熱情觀眾，即使太陽炙熱也絲毫不減觀眾熱情提早佔位，滿滿的人潮與歡聲回應，讓現場演出樂手樂團都感動不已。
3	全球最具影響力的ICT服務業組織「WITSA」，是每年的世界資訊科技大會，更被譽為「資通訊界奧林匹克」。臺中購物節APP繼	經濟發展局	03-	2023臺中購物節業於112年10月25日辦理起跑記者會完畢，對外公告活動期程自112年10月26日起至12月26日止，歡迎民

臺中市政府第598次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112年10月17日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	2020年榮獲「傑出COVID-19技術解決方案獎-地方與城市」首獎肯定，今年再次於全球競賽中脫穎而出，勇奪該聯盟「傑出公眾合作服務獎」首獎，也代表本市在數位科技服務應用的實力成功躍上國際舞臺。2023臺中購物節將於10月26日開跑，為了提供民眾多元便捷的數位服務，原臺中購物節 APP 已經優化升級為「臺中通暨購物節 APP」，目前已經超過196萬下載次數，即將突破200萬人次下載，市府將持續維護並優化APP功能，也呼籲民眾踴躍下載，並積極參與臺中購物節活動。			眾下載台中通暨購物節 APP，消費掃描發票或合作店家收據，參加活動抽大獎。
		數位治理局	03-	一、台中e指通與台中購物節APP於今(112)年起正式合併為「台中通暨購物節 APP」，並提供市府大型活動所需之活動平台及系統客服，由短期任務型APP 延伸為全年型，促進各機關數位資源共享，提供民眾多面向的數位整合服務，截至 10 月下旬 APP 下載量已超過197萬次。 二、除結合市府大型活動外，在支付繳費通部分，目前已提供 7 項本府規費項目(行政罰鍰、學雜費、地方稅、市集使用費、車輛行車事故鑑定申請、車輛行車事故鑑定覆議、停車費)及5項生活繳費(水費、電費、瓦斯費、燃料費、燃料費逾期罰鍰)多元支付，已規劃再新增繳費項目，同時並

臺中市政府第598次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112年10月17日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				持續探詢更多電子支付業者合作意願，讓服務更加多元便捷。 三、未來將持續精進優化 APP，整合市政服務，提升市民滿意度及使用意願。
4	臺中市今年上半年度失業率3.5%，不僅是六都最低且創歷史新低，我們不會因此而自滿，會持續努力，市府今年最大場「富市臺中·就業成功」就業博覽會即將於10月21日在市府新市政大樓登場，邀請台積電、臺灣艾納康、風間餐飲、麗寶樂園等115家國內知名廠商，提供約6,300個工作機會，其中更有薪資上看7萬元的現場技術員職缺，也有近2,500個不限學經歷的職缺，相關資訊可上臺中市就業服務處官網查詢，歡迎求職民眾參加。	勞工局	04-	一、依據勞動部勞動力發展署就業服務資訊整合系統統計，本市本(112)年度截至 9 月新登記求職人數為5萬9,652人，新登記求才人數為8萬7,662人，顯見就業媒合需求強勁，本局規劃於10月21日辦理「富市臺中 就業成功」就業博覽會，邀集115家廠商共襄盛舉，包含全球晶圓代工龍頭「台積電」、德國風力發電機製造商「台灣艾納康」及於本市深耕的連鎖餐飲品牌「風間餐飲」，提供約6,300個工作機會，其中國內知名建材加工廠「韋翰實業」釋出薪資上看7萬元的現場技術員職缺，本局更開發近2,500個不限學經歷職缺。

臺中市政府第598次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112年10月17日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				二、本次就業博覽會活動採取實體與視訊雙軌制方式辦理，共有點點心、雅詩蘭黛、台灣迪卡儂等13家廠商提供視訊面試機會，另有代收履歷專區，共計春水堂、安碁科技及友達光電等 22 家廠商。活動現場設置「XR實境接軌就業」專區，民眾可透過虛擬實境體驗了解職場工作環境及面試穿搭建議，另設有青年就業金安薪專區及樂齡就業五告讚專區，提供各項就業促進措施及獎勵金諮詢。 三、為使市民朋友周知活動資訊，依各族群需求運用多元行銷管道辦理實體及網路行銷宣導，除透過電台託播、就業快報等行銷管道，更創新開發觸及率較高之社群網站或平台，如LINE、臉書等，並結合各局處LED電子看板、戶外LED大型螢幕、機關跑馬燈及中分署「夢想載卡多-就業服務巡

臺中市政府第598次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112年10月17日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				迴車」露出本市徵才活動訊息，提升就業資源曝光度。
5	針對今日教育局「多管齊下，全面提升教學品質」專案報告，本人是六都唯一的女性市長，特別重視教育，除了教育工作者的投入,也要有一定的經費預算及軟、硬體資源支持。因此在市府總預算中，教科文預算佔市府總預算比例最高，約近 40%左右，就是希望投入足夠的資源，獲得豐碩的成果。教育可說是偉大而看不見的工程，它的投資十分龐大，回收緩慢,更是深具良心的事業,也是國家施政中重要的一環。唯有讓每一位市民接受良好的教育，對國家、對城市才能有所貢獻，藉由競爭力提升，才能為國家發展奠定良好的基礎。再次感謝本市教育局所有同仁、各教職員工還有家長們對教育投入的用	教育局	05-	臺中市重視教育，市府在108至111 年的教科文預算占總預算比,都是六都第一,今(112)年《天下雜誌》「永續幸福城市」調查評比該項指標仍居六都之冠。教育局持續以各種方法提升教學品質，目的在為教師增能，強化學生能力,藉此全面提升教學品質:一、全國首創帶職帶薪全時進修,提供教師多元進修管道，讓教師帶職帶薪全時進修，將所學回饋教學現場,提升教育品質。112學年起，更提升獎勵名額為每學年7 位教師進行一學期專業領域自主性研究進修機會；另教師組成的自發性社群，其發展跨域跨學制及跨國界教案《戲進空氣》，也榮獲 2022 親子天下創意教案比賽「評審團首獎」。

臺中市政府第598次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112年10月17日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	心，也請持續為提高臺中的競爭力而努力。			二、修正國民中學教師授課節數編排要點，藉由消除考科與非考科之區別，維護學生受教品質。除國語文領域每週授課16節，專任教師每週授課節數其餘領域統一為18節，預估2,436位國中教師受益。此舉期望能落實科科等值，重視各領域教師專業，實現新課綱適性揚才的精神，以示對各領域教師的重視。 三、辦理STEAM教育實施計畫，透過此種跨領域學習，動手做並解決問題；將成立3所STEAM示範學校，並補助20校辦理STEAM教育推廣，讓臺中STEAM素養導向師資能落實在國中、國小及幼兒園，並推動主題式課程，培養學生問題解決能力、創造力和合作精神，強化學生實踐和應用能力。 四、持續強化雙語輔導支持系統，藉由深耕雙語教學領航團輔導諮

臺中市政府第598次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112年10月17日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				詢，提供實質協助；研發在地雙語教材，行銷在地特色文化，同步培養生活中的英語力，並推動雙語分階研習計畫及二軌三階教師研習，落實雙語普及化及提升教師專業。 五、成立閱讀教育輔導團，112年閱讀績優競賽獲獎 17 項，獲獎率、獲獎數也連續2年蟬聯全國第一，並持續建置社區共讀站，打造書香社區，帶動社區閱讀風氣。 教育局將持續形塑良好、多元的教育環境，鼓勵孩子適性發展，讓孩子擁有共學共好、追求幸福的能力。
6	針對今日衛生局廢止「臺中市電子煙危害防制自治條例」，過去中央對電子煙的防制與罰則並未有全國統一規定，因此本市制定單行法規，目前中央已經公布新修正之「菸害防制法」，針對電	衛生局	06-	一、依據市政會議程序，已於10月17日市政會議審議，審議結果為通過，俟收到市政會議紀錄後，依規辦理後續提送市議會審議。 二、於提送市議會審議前，製作「臺中市電子煙危害防制自治條

臺中市政府第598次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112年10月17日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	子煙有全國統一的明確罰則，因此本市之規定予以廢止，請衛生局加強與議員之溝通，爭取議會支持。			例」廢止說帖，至議會拜訪議員進行溝通說明,以爭取議員支持。

臺中市政府第599次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112年10月24日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	一、清潔人員日常處理垃圾清運、環境消毒、街道打掃等工作，且為避免影響市民上班、上學，多在深夜或凌晨時分執行公務，相當辛勞，尤其近年新冠肺炎及登革熱等致命病毒肆虐，為維護城市與市民安全，清潔人員仍冒著高風險前往消毒、清潔環境，他們不僅是市容的化妝師，也是城市英雄，適逢10月25日清潔隊員節，為感謝他們的貢獻，特別在今日市政會議表揚績優隊員。此外，市府也重視清潔人員的福利，在健康照護方面，今年提高健康檢查經費，每年每人健檢費用從1,670元提高至2,200元，調幅達 31.7%，並優化健檢的項目與品質，確保清潔人員身心健康。在安全方面，本府開國內環保機關首例，新購一輛緩撞工程車，自今年5月起正式加入環境清潔服務行列，在重點道路執行	環境保護局	01-	本局清潔人員除平常處理垃圾清運、環境消毒、街道打掃等工作，且為避免影響市民上班、上學，會在深夜或凌晨時分執行公務，相當辛勞，為維護其人員身心健康，本局在健康照護及安全維護上爭取以下福利及措施： 一、現行健康檢查項目比照本市區域教學級醫院公務人員 4,500元健檢方案(每2年1次)。 二、每年辦理健康檢查，經費由40歲以上每人1,950元、40歲以下1,200元，自112年健康檢查經費增加為每人2,200元，與桃園市相同，並居六都第二，僅次於台北市每人3,000元。 三、規劃32場次健康檢查服務，依各區隊勤教與班別時間，分別設置健康檢查服務站，視勤務時間前往檢查，設置地點多在隊部內，更方便同仁就近受檢，減少奔波降低舟車勞頓風險。

臺中市政府第599次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112年10月24日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	中央分隔島垃圾清理作業時，強化安全緩衝戒護範圍，倘若成效良好，未來將擴大推動。			四、運用健康檢查報告，篩選高風險疾病之清潔人員，且每月安排9次由醫師及護理人員進行專業問診及關懷指導，112年1月至9月共計服務599人次，及提供衛教諮詢宣導健康服務達4,675人次。 五、增設緩撞工程車並採區域聯盟方式辦理，協助中西、西屯、北屯、北區、南屯區隊在重點道路執行中央分隔島垃圾清理作業時，強化安全緩衝戒護範圍，達最佳使用效益。
2	二、2023臺中爵士音樂節長達10天(10月13日-22日)共22場高品質演出，吸引高達150萬1,400人湧入市民廣場，打破過去紀錄，滿場樂迷席地而坐，隨著爵士樂搖擺，感謝參與民眾的配合，以及文化局等相關機關的努力，活動圓滿落幕。	文化局	02-	一、第19屆臺中爵士音樂節10月22日完美落幕，一連十天由國內外優秀的樂團樂手帶來22場精彩演出，人潮累積超過150萬人次參與，單日最高達近21萬人次，創下舉辦19屆以來新高，今年參與人潮更勝以往，帶動周邊旅宿餐飲等相關店家買氣，估計

臺中市政府第599次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112年10月24日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				創造高達 12 億元以上的經濟產值。 二、臺中爵士音樂節已成為臺中全民節慶活動，透過音樂擦亮臺中爵士音樂節文化品牌，帶動全民音樂文化產業運動。表演活動閉幕不是結束，臺中爵士音樂節友好店家推出的「城市爵起」優惠方案將持續到12月底,讓民眾依然能享受優惠；此外，11月也將陸續推出爵士推廣講座及爵士電影放映會,讓整個2023年下半年，城市持續充滿爵士氛圍。
3	三、2023第五屆臺中購物節接棒臺中爵士音樂節，從這週四(10月26日)起跑，並加碼發放第三波物調券。臺中市今年推出「振興經濟三部曲」，首波活動「物調券」，以100元換得200元購物券，獲得民眾熱烈好評，在議會支持下推出第二波「物調券」後，經市府盤點今年經費仍有餘	經濟發展局	03-	一、鑑於本年5、6月辦理「2023台中振興經濟-物調券大放送」帶來強大效益，為擴大行銷宣傳2023臺中購物節，於2023臺中購物節期間,再次於38處公有市場、17處攤販集中區與23處商圈,搭配辦理發放第三波45萬份物調券。

臺中市政府第599次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112年10月24日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	裕，因此於10月26日至28日再次發放第三波物調券，發放時間含括假日，讓上班族群也可共襄盛舉，數量更加碼到45萬份，發放及使用範圍包括臺中市公有零售市場、夜市攤販集中區以及各大商圈總計78個場域，使用期間自發放日(10月26日)起至10月31日止，我們期盼這項活動可以振興市場、夜市及商圈的微型經濟，扶助他們的疫後經濟成長，相關資訊可至經發局網站查詢。			二、今年三波物調券，總計發放75萬份，政府補貼7,500萬元，實際流通金額逾1.5億元。期提振庶民經濟，並透過第三波增加購物節期間，物調券參與對象及提高整體規模、促進購物節收據、發票登錄金額，並活絡振興本市經濟，再創新一波買氣。
4	四、「第24屆國家建築金獎」近期揭曉，本府水利局及地政局總共獲得7項公共建設優質獎，其中2項還兼獲首獎；除此之外，負責督導的黃國榮副市長榮獲大會特別獎，整體表現亮眼，感謝黃副市長和相關機關的努力，也感謝評審肯定，未來市府仍會堅持施工品質，戮力推動各項工程。	地政局	04-	本局辦理工程將持續要求施工團隊施工品質，落實三級品管，以打造本市優良開發工程。
		水利局	04-	有關「第24屆國家建築金獎」，經查本局於112年6月提報4案參獎，全數均榮獲國家建築金獎之「公共建設優質獎」，其中1案另獲評為首獎。

臺中市政府第599次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112年10月24日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
5	五、幸福宜居城市帶來人口磁吸效應，據統計，截至今年9月底止，臺中市總人口數達2,841,225人，創歷史新高，出生率則為六都第二，這也代表城市受到肯定。有人認為臺中市只吸引周遭縣市人口移入，事實上並非如此，以9月的統計資料來看，移入本市人口前五名的縣市中，第一名為彰化縣7,546人、接著是新北市3,949人、南投縣3,610人、臺北市 2,772 人，高雄市2,561 人，其中僅2個縣市為中部縣市，其餘包括北部及南部都會區，由此可見臺中城市魅力無窮，相當宜居，我們會繼續建設臺中成為更美好幸福的家園。	民政局	05-	一、內政部9月人口統計資料，本市總人口數達到284萬1,225人，自111年6月迄今，已連續16個月人口正成長，自然增加率位居六都第二。 二、112年9月人口數較去(111)年底增近2.7萬人，年增額來到近10年最高；112年1-9月從他縣市遷入本市計35,167人，遷入人數前10名除中部鄰近4縣市外，還有北部新北市、臺北市及桃園市分列第2、4、6名，南部的高雄市、臺南市及嘉義縣則分列第5、9、10名，顯示磁吸作用不僅在中部縣市，而是建構宜居城市成果，均衡吸引北中南縣市人口移入臺中。
6	六、針對今日財政局「營造共贏民參環境，攜手共創幸福臺中」專案報告，我們希望臺中的建設更多、服務更好、福利更健全，又要避免債臺高築或債留子孫，	財政局	06-	遵照辦理。
		本府各機關	06-	遵照辦理。

臺中市政府第599次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112年10月24日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	因此財政紀律極為重要。本市公共建設及福利多元，例如臺中雙十公車最多花費十元;65歲以上市民除了少數排富外，健保費由市府補助；公托每個月費用僅1,500 元，為全國最便宜；除此之外，為拼經濟興建會展中心，約需經費80億元、綠美圖則需約50億元，中央均無補助，要如何增加收入帶來更好的建設就有賴各機關努力。本人剛上任時，全國22縣市中,臺中市財政分級為第三級,當時舉債上限只剩88億元，經過這些年量入為出、不斷增加收入後,今年調升為第二級,是全國唯一升級的城市，代表臺中財務狀況優化，獲中央肯定。由今日專案報告可以看到，為開源節流並加速公共建設與產業發展，市府也積極引入民間參與公共投資,以PARK2草悟廣場為例,透過創意打造結合綠植與商場的			

臺中市政府第599次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112年10月24日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	聚落，也成為繼審計新村、光復新村後另一青年喜愛的踩點場域；此外，目前重點發展的長照政策，除了需要軟、硬體建設，更要有專業的醫療人員，因此如何在有限的財政資源下穩健發展，就相當重要，我們採BOT的方式興建、營運「臺中市立老人復健綜合醫院」，引進民間高達157 億元的投資金額，讓市府可以早日完成建置又能提供市民服務,未來我們仍將持續開源節流、遵守財政紀律，讓臺中市的財政更穩健、建設更完善。			

臺中市政府第600次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112年10月31日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	一、112年全國運動會於10月26日落幕，臺中繳出亮眼成績，勇奪56金、52銀、54銅，創下縣市合併以來金牌數最高紀錄，獲頒行政院長獎！其中，男子足球拿下賽會金牌，締造三連霸；划船勇奪3金，刷新隊史紀錄；自由車勇奪9金、保齡球拿下5金；射擊奪下臺中歷史首面金牌；田徑項目年僅13歲的陳羿岑是最年輕的奪金選手；角力張惠慈選手在金牌戰僅1分鐘內就打敗對手，創下最迅速的奪金紀錄；游泳奪下9金，超越上屆紀錄；棒球奪得銀牌，創隊史佳績。本市近幾年投入許多運動資源，諸多賽事也展現傲人成績，臺中運動實力堅強，也感謝代表隊的優秀選手及教練為臺中爭光。	運動局	01-	一、112年全國運動會於10月21日至26日辦理，臺中市積極辦理全國運動會代表隊選拔賽並展開密集訓練，共選拔出近900名選手及隊職員，參加34種運動競賽。 二、今年臺中市表現傑出，締造隊史五大紀錄，包括:「足球」勇奪本屆賽會首金，完成三連霸、「划船」創歷史紀錄，勇奪3金、「射擊」締造隊史紀錄，勇奪金牌、「田徑」由年紀最輕13歲選手陳羿岑，勇奪金牌、「自由車、游泳」則拿下最多金，均勇奪9面金牌，還有包括柔道、角力、跆拳道、保齡球、輕艇、棒球等項目，每一面獎牌都證明臺中之光傲視全國的實力。 三、本次頒發總獎金達7,288萬元。
2	二、為改善臺灣交通狀況，交通部定期召開道安會議檢討，上半	警察局	02-	本局持續運用市政共享資源，創新治（交）安教育宣導，將正確

臺中市政府第600次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112年10月31日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	年度臺中市的交通成績不甚理想，但在交通局、警察局及市民的配合努力下，交通部道安委員會於10月20日公布統計資料，臺中市8月交通事故死亡人數較去年同期減少，下降幅度全國最多，在此呼籲市民，警察取締、勸導等只是最後手段，守法才是最重要的，唯有遵守法規才得以減少交通事故發生，保障你、我安全。另外，據警政署發布1月至9月份治安成績，臺中市每10萬人口「全般竊盜」、「全般刑案」、「暴力犯罪」都是六都發生率最低、破獲率最高，感謝同仁努力及市民的奉公守法。交通與治安都是我們高度重視的施政項目，未來我們將持續觀察並檢討政策，提供更好的交通與治安環境。			守法觀念,融入市民生活日常外,更擴大建置科技執法設備，優化治安偵防與交通稽查作為，循7328警政策略，落實維護管理工作，期待市民齊心同力，共享美好未來。
		交通局	02-	一、為建構市民更宜居、安全的城市，市府道安團隊透過推動多項交通安全改善措施，包含大一新生機車安駕特訓班、靜城專案、行人正義大執法、客運業駕駛人路口停讓行人安全、無號誌路口智慧路標及酒駕累犯生命禮儀課程講習等，精進高效率的交通改善，優化交通設施及精進執法勤務及宣導面向，從客觀數據上均顯示台中市交通事故狀況已獲得改善。 二、「交通事故零死亡」是市府期許達成的長期目標，交通安全推動非一蹴可幾，本市道安團隊持續努力加強各項道安工作的推

臺中市政府第600次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112年10月31日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				動深度、廣度，強化民眾路權觀念，全面性加強市民行人道路交通安全觀。
3	三、「你參加臺中購物節了嗎？」已成為近來許多市民見面的問候語，全臺各縣市除了政府機關辦理購物節外，民間業界也會辦，可見對促進經濟有良好成效。臺中購物節在市府團隊的努力下，已成為全國最成功、最知名的購物節活動，去年第四屆登錄金額突破358億元,比第二名多了200億元，今年活動自10月26日起跑，至10月30日短短4天登錄金額已達17.8億元,且今年消費單次上限20萬元,排除房地產消費，卻較去年同期8.9億元多出一倍，成績相當亮眼。此外，除了積極行銷活動，市府亦優化原有的臺中購物節 APP，並更名為「臺中通暨臺中購物節」，下載次數已破206萬次,據App Store	本府各機關	03-	遵照辦理。

臺中市政府第600次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112年10月31日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	統計為旅遊類的第一名，更獲得國際資通訊獎項-WITSA ICT「傑出公眾合作服務獎」首獎，無論民眾或國際專業評審都給予相當大的肯定，也代表臺中的智慧治理已經成功讓民眾將智慧化落實在生活當中，是名符其實的智慧城市。			
4	四、針對今日經發局「節慶慶典三部曲:臺中購物節正式開跑！」專案報告，臺中購物節已連續舉辦四屆，登錄金額持續創新高，去年金額達358億元，其中102億元、約28%是外縣市人口前來消費，可見不只促進經濟，還吸引外地民眾前來臺中，達到觀光旅遊行銷效益。今年臺中購物節活動經費仍維持3.5億元，我們沒有新增預算，但卻不斷創新措施，今年增加物調券、鍋烤節，加上購物節蛻變為三大振興經濟	經濟發展局	04-	一、2023臺中購物節自112年10月26日起跑，活動為期2個月，規劃7.5萬組中獎組數，總獎項價值約新台幣2.5億元，持續以消費抽現金獎為誘因，吸引本市與外縣市民眾於本市消費，並透過藝人直播、商圈市場夜市短影音競賽、新聞露出、社群媒體經營等多元媒體管道，結合每周末實體抽獎活動，提升活動整體聲量，再將關注活動之人潮與錢潮導入本市百工百業與基層經濟，以及山、海、屯、城各區商圈、市場與夜市,廣宣本市優良旅遊、

臺中市政府第600次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112年10月31日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	活動，也因為活動相當成功，吸引不少外縣市前來取經。			住宿、美食、特色產品，營造本市宜居城市形象。 二、今年活動以振興庶民經濟為主軸，排除房地產購買登錄，依據台中通暨購物節 APP 系統統計，截至112年11月6日，總消費登錄金額約58.4億元，為去年同期38.08億元之1.5倍；自開立收據合作店家消費登錄金額約3.1億元，為去年同期0.54億元之5.7倍；於限定十區區域消費登錄金額約2.71億元，為去年同期1.17億元之2.3倍。透過客觀數據佐證「臺中購物節」品牌已逐步廣為民眾知悉，成功透過活動帶動本市內需消費經濟。
5	五、截至目前，臺中為全國舉辦購物節最成功的城市，有賴三大因素：首先是全府總動員，除了經發局積極行銷外，各機關也在適當的場合協助宣傳；其次是獎品為好宅、汽車及現金，其中，	經濟發展局	05-	一、2023臺中購物節自112年10月26日起跑，活動為期2個月，規劃7.5萬組中獎組數，總獎項價值約新台幣2.5億元，持續以消費抽現金獎為誘因，吸引本市與外縣市民眾於本市消費，並透

臺中市政府第600次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112年10月31日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	以現金發放取代禮品贈送，更讓民眾有感；第三是政府與民間共同參與，由商圈、市場、夜市、農民等一起當活動代言人，並藉創意行銷向民間徵才，如購物節主題曲由民眾創作、徵選，成功獲得年輕人的參與和關注；業者也有不同的響應活動，讓經濟效益擴及全市。此外，為顧及微型經濟，今年臺中購物節搭配「物調券」，成功振興市場、商圈及夜市經濟，也針對收據提供專屬獎項,並增加偏鄉消費獎項比例、扣除房屋與土地交易之消費，未來除了持續舉辦外，亦將不斷優化並創新，振興臺中經濟。			過藝人直播、商圈市場夜市短影音競賽、新聞露出、社群媒體經營等多元媒體管道，結合每周末實體抽獎活動，提升活動整體聲量，再將關注活動之人潮與錢潮導入本市百工百業與基層經濟，以及山、海、屯、城各區商圈、市場與夜市,廣宣本市優良旅遊、住宿、美食、特色產品，營造本市宜居城市形象。 二、今年活動以振興庶民經濟為主軸，排除房地產購買登錄，依據台中通暨購物節 APP 系統統計，截至112年11月6日，總消費登錄金額約58.4億元,為去年同期38.08億元之1.5倍；自開立收據合作店家消費登錄金額約3.1億元，為去年同期0.54億元之5.7倍；於限定十區區域消費登錄金額約2.71億元,為去年同期1.17億元之2.3倍。透過客觀數據佐證「臺中購物節」品牌

臺中市政府第600次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112年10月31日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				已逐步廣為民眾知悉，成功透過活動帶動本市內需消費經濟。
6	六、針對今日環保局「臺中市永續淨零自治條例」，為達永續發展,國際間有2050淨零碳排的共識，臺中市提出三大策略，首先為本人上任後簽署之「臺中氣候緊急宣言」、發表「臺中市自願檢視報告」以及公布「臺中市2050淨零碳排路徑」，為利各項業務執行,需有明確之法規依據,因此制定相關自治條例。	環境保護局	06-	遵照辦理，上揭自治條例草案內容已於112年10月31日通過市政會議，將提送議會審議。
7	七、針對今日農業局修正「臺中市豐原農產品股份有限公司組織自治條例第一條、第三條、第十四條」：市府目前有200多個委員會協助處理或提供市政議題專業意見，本人上任之初檢視各委員會成員，僅不到七成的委員會達成任一性別比例符合三分之一的規定，因此我們積極改善，目前已全數達標；除了政府機關，	農業局	07-	提案業奉市政會議決議同過，依規提送市議會審議。

臺中市政府第600次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112年10月31日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	我們也希望官股事業同樣符合標準，因此今日修正相關草案，希望能積極落實性別平等的目標。			
8	八、「2023創意臺中x鐵道217」於10月27日在綠空鐵道南段登場，今年以「幸福臺中儀式感」為主題，並結合展現市府各機關成果的「臺中文創設計聯合展」，一連熱鬧10天，歡迎大家一起漫步綠空鐵道，感受臺中獨有的幸福儀式感，也請文化局加強網路行銷，例如圖卡、網站資訊等，讓外縣市民眾可以輕鬆上網查詢，提升前來參與臺中藝文活動的意願。	文化局	08-	一、「2023創意台中X鐵道217」自10月27日至11月5日止，於綠空鐵道南段辦理，以「幸福台中儀式感」為主題，規劃5大主題展間、5座戶外裝置、4場特色主題日、4場文創市集、4場美學體驗DIY及16組音樂表演等豐富內容。 二、活動於11月5日圓滿落幕，為期10天的活動總計吸引超過16萬人次參與，整體宣傳計畫包含記者會2場、全國電視媒體4家、社群媒體4家、平面媒體3家、雜誌媒體2則、宣傳影片1支；另透過創意台中粉絲專頁、IG專頁、圖卡、文化小尖兵臉書、跑馬、市政府line@及廣播電台等各行銷管道，讓外縣市民眾藉

臺中市政府第600次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112年10月31日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				由多元行銷管道及網路輕鬆上網查詢活動資訊。

貳、府列管標案辦理情形

府列管標案

臺中市政府 112 年 10 月份 府列管標案進度

資料下載時間：112.11.09

執行月份	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	解除列管件數	合計
112 年 10 月	446 件(93.89%)	11 件(2.32%)	1 件(0.21%)	7 件(1.47%)	10 件(2.11%)	475 件

(一)學校工程

進 度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	解除列管件數	合計
小 計	46 件(95.84%)	1 件(2.08%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件(2.08%)	48 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	105DD00193	教育局/市立高中職/龍津高中	龍津高中--龍津國中改制高中第一期綜合教學大樓工程	178,675	100	100	0	流廢標次數：6 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
2	106DD00026	教育局/國民中學/外埔國中	臺中市立外埔國民中學老舊校舍拆除重建工程	146,612	100	100	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：1 次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
3	106DD00110	教育局/國民小學/龍海國小	臺中市龍井區龍海國民小學106-108年度老舊校舍拆除重建工程	145,584	98	98	0	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 完成辦理規劃設計監造第五期付款作業
4	106DR00033	教育局/市立高中職/西苑高中	西苑高中老舊校舍改建暨校園新建工程-第一期	323,400	100	100	0	流廢標次數：4次 期程修改次數：2次 已辦理完成。
5	108DD00055	教育局/市立高中職/臺中二中	臺中二中-藝教大樓新建工程	99,789	95	98	3	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 刻正辦理結算付款作業
6	108DD00307	教育局/市立高中職/西苑高中	西苑高中老舊校舍改建暨校園新建工程-第二期	192,275	63	73	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.D區4FL梁版模板組立、鋼筋綁紮及灌漿。 2.4F版機電配管、出線盒放樣及安裝。
7	108DD00310	教育局/國民小學/大德國小	臺中市梧棲區大德國民小學-多功能活動中心新建工程	97,200	91	91	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 1.東側水溝回填整地 2.北側水溝回填整地 3.西側平台混凝土澆置 4.西側水溝施作 5.汙水管線開挖配管 6.台電受電所地坪澆置 7.1-2F廁所地磚鋪貼 8.甲.乙梯扶手安裝 9.儲藏室扶手安裝 10.儲藏室不銹鋼蓋板安裝 11.視聽室地磚鋪貼 12.1-2F廁所導擺安裝 13.消防設備安裝測試 14.汙水管路測試 15.弱電設備安裝
8	108DF00141	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市大里區益民國小學生活動中心暨地下停車場興建工程	280,000	95	95	0	流廢標次數：6次 期程修改次數：0次 已於112年6月8日辦理土建正驗複驗，俟使照取得(已於7月11日領取)接通外水外電(7月14日起外電工程已開始施作，7月28日道路統挖施作完成，8月18日台電已至現場裝設設備,已於9月8日請楊副總協助請台電加速辦理，原計9月15日接線，因台電已於9月26日接線，配電室內線至配電盤接線尚未完成，9月27日請副局長協助)，預計11月中辦理全運轉測試，已於8月18日辦理部分點交(非營利幼兒園)。
9	108DF00264	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市立新國民中學活動中心暨地下停車場興建工程	298,520	69	74	5	流廢標次數：5次 期程修改次數：0次 1.B1F、B2F、1F室內粗清 2.1MF版養護

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
								3.MF 結構放樣施作 4.甲乙梯外牆模板組立
10	109DD00155	教育局/國民小學/梧棲區中正國小	臺中市梧棲區中正國民小學信義樓(含幼兒園)老舊校舍整建計畫工程	190,380	91	95	4	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 112 年 10 月 12 日辦理驗收，驗收未通過，請廠商在 11 月 9 日前完成缺失改善。
11	109DD00157	教育局/國民小學/梧南國小	臺中市梧棲區梧南國民小學第二期校舍新建工程	116,840	79	89	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 預定進度：84.39%；實際進度：79.875%；落後：4.515%。 預計期程：內部泥作粉刷、外部泥作粉刷、扶手欄杆安裝、廁所磁磚施工、玻璃磚施工。 目前進度：內部泥作粉刷、外部泥作粉刷。
12	109DD00158	教育局/國民小學/大忠國小	臺中市大肚區大忠國民小學南棟教室老舊校舍整建計畫工程	104,644	85	95	10	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1、消防單位已經到校現勘，相關資料已經送件並進行缺失改善。2、目前正辦理驗收準備及使照、無障礙掛件資料準備。
13	109DD00162	教育局/國民小學/太平區新高國小	臺中市太平區新高國民小學二期校舍及活動中心新建工程案	356,337	87	89	2	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 1.活動中心外牆泥作粉刷、磨石子地磚 2.教學大樓-磨石子地磚、隔熱磚施工 3.教學大樓 B 棟-格柵、欄杆施工、鋁窗拆紙、塞水路
14	109DD00164	教育局/國民小學/樂業國小	臺中市東區樂業國民小學新建幼兒園園舍建築工程	76,610	80	93	13	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 1.景觀區施工作業，2.機水電配管作業。
15	109DD00165	教育局/國民小學/南陽國小	臺中市南陽國小和平樓拆除重建工程	111,945	95	95	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 1.112 年 10 月 2 日蘇南陽和平建字第 112181 號函，提送 112 年 9 月份工作月報。 2.本案 112 年 9 月 7 日工程報竣。 3.112 年 10 月 11 日機電驗收，112 年 10 月 13 日土建驗收 4.本月工程概要:驗收缺失項目改善進行中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
16	109DD00173	教育局/國民小學/龍海國小	臺中市龍井區龍海國小北棟校舍拆除重建工程	129,163	80	81	1	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 工程進度：RFL 柱牆組模,RFL 牆水電配管,RFL 柱牆鋼筋綁紮
17	109DD00175	教育局/國民小學/廓子國小	臺中市北屯區廓子國民小學第二期校舍新建工程	338,616	94	94	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 機電工程 (1)消防電&水(配線配管) (2)各樓層盤體結線及 B1F 盤體結線(3)廁所電燈安裝 (4)弱電設備測試裝修工程 (1)B 廁所搗擺安裝收尾及油漆修補 (2)全區牆面、天花板油漆修補(3)全區牆面磁磚修補 (4)全區地坪抿石收尾 (5)全區外牆塗料修補 雜項工程 (1)AC 鋪面施作
18	109DD00180	教育局/國民中學/清水國中	清水國中「老舊校舍行健樓拆除重建工程」	142,547	78	85	7	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1.112 年 10 月 12 日及 10 月 26 日召開第 36、37 次監造會議。 2. 112/10/2 承商、112/10/3 監造分別提送 112 年 9 月份施工日誌及監造日報表，112/10/12 局處予以備查。 3.第 13 期估驗計價申請中，預定竣工日期修正為 113 年 1 月 26 日。 4.112/10/26 承商提送第 2 次變更設計暨新增工項單價議定書。 5.本(10)月審查同意備查有「扶手、欄杆、爬梯材料、內牆塗料材料送審資料」，承商提送環氧樹脂材料送審資料、重提水塔材料送審資料。 6.本(10)月施工概況：A B 棟樓層水電配置、A B 棟內牆泥作粉刷、A B 棟外牆泥作粉刷、水電廁所管線配置、A B 棟外牆粉光、水電廁所降板灌漿。
19	109DD00187	教育局/國民小學/大雅國小	大雅國小 107 年度改善及充實教學環境設備-和平樓拆除重建工程	90,227	100	100	0	流廢標次數：4 次 期程修改次數：1 次 已辦理完成。
20	109DD00190	教育局/國民小學/大甲國小	臺中市大甲區大甲國民小學行政大樓重建工程	174,306	95	100	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
21	109DD00191	教育局/國民小學/梧棲國小	臺中市梧棲區梧棲國小西棟大樓拆除重建	122,896	74	82	8	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 預定進度: 46.25%實際進度:61.59% 工作項目: RFL 樑版鋼筋綁紮 RFL 樑版水電配管
22	109DD00382	教育局/國民小學/九德國小	臺中市烏日區九德國民小學興建幼兒園園舍工程	75,449	83	94	11	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 1.幼兒園專用門安裝完成 2.景觀工程
23	109DD00398	教育局/工程營繕科/	美群國小附設幼兒園園舍合併活動中心共構興建工程	182,350	75	74	-1	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 鋼構預埋螺栓位置及柱筋彎鉤調整及修正，一、二樓門窗框安裝、三樓柱鋼構及屋頂電梯牆模板組立
24	109DD00438	教育局/市立高中職/中港高中	中港高中專科教室大樓及學生宿舍興建工程	99,100	98	98	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 綠建築規費尚未請款
25	110DD00053	教育局/國民小學/建國國小	臺中市清水區建國國民小學綜合活動中心暨教學大樓新建工程	116,470	72	75	3	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 1.112 年 10 月 4 日、18 日（三）下午 2 時假工務所召開「臺中市清水區建國國民小學綜合活動中心暨教學大樓新建工程」第 29、30 次監造會議。
26	110DD00343	教育局/國民中學/大道國中	臺中市立大道國民中學中正堂校舍拆除重建暨水土保持工程	60,022	68	72	4	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 辦理第 6 期估驗款請款中
27	110DD00357	教育局/國民中學/四張犁國中	臺中市立四張犁國民中學非營利幼兒園-新建公共化幼兒園園舍工程	81,565	86	87	1	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 外牆塗料、室內屋頂油漆、室內廁所磁磚黏貼、水電線槽安裝。
28	111DD00004	教育局/國民小學/大甲區文昌國小	臺中市大甲區文昌國民小學活動中心興建工程	51,200	83	83	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 壁面粉光
29	111DD00057	教育局/市立高中職/長億高中	長億高中-圖書館資訊暨教學大樓新建工程	168,230	73	79	6	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 泥作及粉刷

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
30	111DD00058	教育局/國民小學/陳平國小	臺中市北屯區陳平國民小學體育館暨多功能市民活動中心興建工程	60,000	67	72	5	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1F 鋼筋綁紮、模板組立、水電配管
31	111DD00065	教育局/國民中學/大甲國中	臺中市立大甲國民中學活動中心暨手球館興建工程	112,640	75	90	15	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 屋頂鋼構結構體吊裝與牆面粉刷
32	111DD00332	教育局/國民小學/仁美國小	仁美國小_臺中市 14 期重劃區北屯區文中小 5 新設校工程	216,000	63	68	5	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1F 柱牆灌漿導築 2FL 放樣/樑柱鋼筋綁紮 2FL 機電消防配管
33	111DD00346	教育局/國民中學/福科國中	臺中市立福科國民中學第三期校舍增建工程	72,000	69	72	3	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 4 樓樑紮筋.組模及水電配管,4 樓版放樣,4 樓柱牆紮筋,組模及水電配管,8-9 層施工架搭設
34	111DD00363	教育局/國民中學/順天國中	臺中市立順天國民中學活動中心新建工程	82,790	55	56	1	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 112 年 10 月 2 日工程開工。
35	111DD00365	教育局/國民小學/沙鹿區鹿陽國小	臺中市沙鹿區鹿陽國民小學第一期校舍新建工程	216,000	55	64	9	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 截至 10 月 30 日的工程進度為 22.1% 展延工期 9 天 累計工期 251 天　剩餘工期 307 天 AB 棟 1F 組牆模 坪頂 鋼筋綁紮 水電配管
36	111DD00371	教育局/國民小學/神岡國小	臺中市神岡國小學生活動中心改建暨地下停車場興建工程	163,406	20	25	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 公開閱覽進行中
37	111DD00393	教育局/國民中學/廓子國中	廓子國中-臺中市北屯區文中小 3 新設國中第一期工程	392,000	10	10	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112.10.02 廠商提送「9 月份月報表」，112.10.03 細部設計審查通過學校同意備查，112.10.13 上網公開招標。
38	111DD00396	教育局/國民中學/萬和國	萬和(中)-臺中市南屯區文中 52 用地新	144,000	10	10	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
		中	設國中第一期工程					於 112 年 10 月 26 日辦理召開校園審查小組會議完畢，進入下階段工程發包作業(9 月份工程發包決標誤植).
39	111DF00154	建設局/新建工程處/建築工程科	成功國中老舊校舍整建及活動中心暨公有地下停車場新建工程	251,342	75	79	4	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 一. 地下室水箱抽水。 二. 綁 RF 樑鋼筋。 三. 組工清一 F 拆模後地坪雜物清除。 四. 4.水電工 RF 版面管路及 BOX 放樣及 BOX 盒固定。
40	112BD00030	教育局/國民小學/北屯區新興國小	臺中市北屯區新興國民小學文化樓老舊校舍整建工程委託規劃設計監造技術服務採購案	233,625	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、本案於 10/12 召開基本設計圖說暨初步工程預算書審查會議，請建築師針對本校文化樓老舊校舍整建工程校園規劃審議第 1 次會議紀錄，進行基本設計圖說修正報告，並修訂文化樓老舊校舍整建工程基本設計圖。 二、於 10/23 召開校園規畫小組會議，審查文化樓老舊校舍整建工程基本設計圖(1012 修正版)。 三、於 10/24 召開基本設計圖說暨初步工程預算書審查會議，請建築師事務所回覆 112 年 10 月 23 日本校審查建議，及報告修正圖說。
41	112BD00039	教育局/國民小學/七星國小	七星國小附設幼兒園園舍併活動中心共構興建工程委託規畫設計監造技術服務採購案	77,209	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 9/22 進行廠商評選，於 9/27 進行序位一廠商之議價決標，預計 11 月中進行校內審查。
42	112DD00021	教育局/國民小學/追分國小	臺中市大肚區追分國民小學多功能活動中心興建工程	97,000	63	65	2	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 1.主體結構體工程。 2.管線工程。
43	112DD00029	教育局/國民小學/樹德國小	臺中市南區樹德國民小學第二期校舍新建工程	180,000	60	63	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1FL 梁版模板組立 水電放樣 鋼筋綁紮，一樓樓地板水泥澆灌完成
44	112DD00098	教育局/國民小學/大明國小	大明國小明仁樓 A 棟老舊校舍整建工程	152,755	10	10	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 基本設計審查完成

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
45	112DD00102	教育局/國民小學/清水國小	清水區清水國小老舊校舍拆除重建工程	113,667	10	10	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 10 月 11 日下午 2 時辦理「基本設計圖說」及「初步工程預算書」審查會議。
46	112DD00106	教育局/市立高中職/后綜高中	后綜高中國中部老舊校舍改建工程	213,400	25	40	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 （1）編制工程契約書中（2）承商編制施工計畫書、品質計劃書及職安計畫書中（3）技術勞務廠商申辦建照執照及相關開工前置作業中
47	112DD00124	教育局/國民小學/光正國小	臺中市霧峰區光正國民小學老舊校舍(禮堂)拆除重建工程	61,360	10	10	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已完成第一次校審會議，第二次會議安排中
48	112DD00213	教育局/國民中學/日南國中	日南國中-既有老舊校舍拆除重建工程委託規劃設計監造技術服務	318,427	0	5	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 技術服務簽約，履約中。

(二)道路橋梁工程

進 度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	解除列管件數	合計
小 計	47 件(92.16%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	3 件(5.88%)	1 件(1.96%)	51 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	099BD00008	建設局/新建工程處/土木	臺中生活圈道路系統建設計畫(公路系	2,000	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		工程科	統)6年(98-103)計畫-烏日鄉中75-1線道路拓寬工程-委託規劃技術服務					已辦理完成。
2	103BF00008	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路委託規劃設計暨監造技術服務案	220,000	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已辦理完成。
3	109BF00019	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區市政路(環中路至工業區一路)開闢工程委託設計監造技術服務案	130,212	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
4	109DF00233	建設局/土木工程管理科/	大里區、霧峰區大里聯絡道高架橋下增設平面道路工程(第一期)-「平面道路外側車道及側車道工程」	183,667	72	80	8	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 第一工區110年3月14日開工，110年11月26日竣工，第二工區110年9月1日開工，自111年3月4日起停工，第三工區111年12月1日開工。
5	109DF00256	建設局/新建工程處/土木工程科	溫寮溪旁（甲后路至經國路）聯絡道路新闢工程	675,000	69	73	4	流廢標次數：3次 期程修改次數：1次 工程施工中
6	110AF00005	建設局/新建工程處/土木工程科	110年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北屯、新社、東勢、和平等10區)	10,305	95	85	-10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約規定核派案件
7	110AF00007	建設局/新建工程處/土木工程科	110年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大甲、清水、沙鹿、梧棲、大安、外埔、龍井、大肚、烏日等9區)	10,305	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 履約中
8	110AF00018	建設局/新建工程處/土木工程科	110年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務（大雅、潭子、神岡、豐原、后里、	17,985	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約規定執行工程設計監造事宜

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			石岡、西屯、南屯、中區、西區等10區）					
9	110AF00091	建設局/新建工程處/土木工程科	華南路以東銜接特三號道路工程委託設計監造技術服務案	18,167	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 契約執行中
10	110AF00101	建設局/土木工程管理科/	東勢—豐原生活圈快速道路環境監測工作暨環評專業諮詢委託技術服務	35,074	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 契約執行中
11	110CF00001	建設局/新建工程處/用地科	西屯區市政路延伸(安和路至環中路)開闢工程(用地)	1,720,000	95	100	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：3次 已辦理完成。
12	110CF00013	建設局/新建工程處/用地科	南區德富路跨柳川橋梁新建暨德富路及樹德一巷打通工程	382,738	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已辦理完成。
13	110CF00016	建設局/新建工程處/用地科	太平區永成北路66巷(永成北路66巷1弄至長億北街)道路打通工程	278,324	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
14	110CF00019	建設局/新建工程處/土木工程科	華南路以東銜接特三號道路工程	350,000	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
15	110DF00112	建設局/新建工程處/土木工程科	和平區環山部落南湖溪新建吊橋	57,500	95	98	3	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 10月16日金質獎現地評選作業
16	110DF00128	建設局/土木工程管理科/	東勢區埤豐橋改建工程	1,000,000	64	66	2	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 1.P1-No.5 基樁鋼筋籠吊放、混凝土澆置作業 2.增派夜間義交協勤時間：PM1900~PM2300，4人次(累計108人次) 3.A2基礎施工區域整地作業 4.B5類剩餘土石處理
17	110DF00139	建設局/新建工程處/土木	大安濱海樂園北汕溪虹橋改建工程	57,781	93	98	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
		工程科						9/18 驗收合格 10/26 結算完成
18	111AF00101	建設局/養護工程處/市六區工程隊	臺中市南區忠明南路(南屯路一段至國光路)道路改善工程委託設計監造技術服務案	12,165	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
19	111CF00003	建設局/新建工程處/用地科	太平區鵬儀路(精美路至精美路 378 巷)道路開闢工程	92,600	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
20	111CF00007	建設局/新建工程處/用地科	霧峰區柳豐路（中110-1）第三期拓寬工程	135,700	70	85	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 112 年 10 月 27 日府授地用字第 11203074735 號函公告徵收
21	111CF00010	建設局/新建工程處/用地科	潭子區中 86-1 潭興路(福貴路至新興國小前)拓寬工程(第 2 階段-潭興路二段 36 巷至豐興路)	167,083	60	70	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依期程辦理用地取得事宜
22	111CF00012	建設局/新建工程處/用地科	「南區鐵路北側建國北路道路拓寬工程(西川一路至文心南路)」	400,000	85	100	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
23	111D723011	清水公所/公用及建設課/	臺中市清水區民族路(鰲新路至港埠路)人行空間及公共環境改善工程	80,000	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 因台電電桿尚未下地，目前停工中
24	111D731017	新社公所/農業及建設課/	臺中市新社區興社街一、二段共同管溝與人行環境改善工程	55,704	95	95	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 竣工待驗收。
25	111DF00134	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市潭子聚興產業園區計畫南側道路（潭興路一段 258 巷）拓寬工程	90,350	84	95	11	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 AC 鋪設、標線劃設

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
26	111DF00148	建設局/新建工程處/土木工程科	神岡區圳前路開闢工程(神岡交流道至厚生路)	205,002	73	75	2	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 施工階段
27	111DF00244	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市大雅區雅潭路四段(中清路三段~昌平路四段)路面及人行道改善工程	60,867	95	95	0	流廢標次數：8 次 期程修改次數：0 次 結算付款中
28	111DF00250	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路(第三標-石岡土牛段工程)	1,920,000	56	56	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 施工進行中
29	111DF00263	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區市政路延伸工程-第 1 標(工業區一路至安和路)(含代辦臺中市政府水利局污水下水道次幹管工程)	354,526	66	66	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 協和 1 號橋半半施工及箱涵施作
30	111DF00270	建設局/土木工程管理科/	臺中大肚-彰化和美跨河橋梁新建工程	2,900,560	60	61	1	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 本案於 111 年 9 月 29 日決標,於 10 月 17 日訂約完成,監造計畫已於 11 月 24 日核定,已於 111 年 12 月 28 日召開開工前品質管理宣導會議,施工及品質計畫於 112 年 1 月 19 日核定,於 1 月 31 日開工 實際進度 ：15.907% 施工項目： P8、P9、P10 基樁鑽掘 P1、P5 墩柱 P13、P14 沉箱 P7 祛水(點井) P7 邊坡噴凝土防護 P7 基礎
31	111DF00299	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市烏日前竹地區區段徵收光竹橋改建工程	95,058	77	95	18	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 112 年 10 月 31 日竣工，結算資料審核中
32	111DF00306	建設局/新建工程處/土木工程科	南區德富路跨柳川橋梁新建暨德富路及樹德一巷打通工程	80,601	55	40	-15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 台電電桿已遷移完成，針對護岸基礎影響全套管施工部分，簽辦變更設計頒圖

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
33	111DF00307	建設局/新建工程處/土木工程科	南區文小66旁開闢工程(復興北路至大慶街二段)	51,750	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 訂約中。
34	112AF00024	建設局/養護工程處/市六區工程隊	112年度年度臺中市市六區工程隊轄區內道路燙平及附屬設施改善工程	35,430	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理中
35	112AF00067	建設局/新建工程處/土木工程科	112年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務（大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等10區）	10,305	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中。
36	112CF00001	建設局/新建工程處/用地科	北屯區后庄路789巷(豐樂南一街至四平路)計畫道路開闢工程	224,000	40	50	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 按管考進度辦理用地取得。
37	112CF00002	建設局/新建工程處/用地科	南區德吉街打通工程(樹德一巷以北40公尺)	68,110	50	95	45	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 於111年12月12日召開第一次公聽會 於112年1月10日召開第二次公聽會 於112年4月13日召開協議價購會議 於112年8月9日辦理發價 因地上物補償經費不足，預計113年度辦理地上物拆遷補償。
38	112CF00003	建設局/新建工程處/用地科	北屯區第14期市地重劃區聯外道路梅川南街(松竹路二段346巷至松竹北路)拓寬工程	255,000	40	70	30	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 於111年12月27日召開第一次公聽會 於112年2月1日召開第二次公聽會 於112年5月3日辦理協議價購會議 於112年8月9日辦理發價 徵收計畫書已於10月6日報地政局轉內政部
39	112CF00004	建設局/新建工程處/用地科	第14期市地重劃區聯外道路庄美街(細12M-13)銜接后庄北	67,400	75	75	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已提送內政部辦理土地徵收審查事宜。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
			路開闢工程(南北向)					
40	112CF00007	建設局/新建工程處/用地科	烏日區學田路722巷16弄道路打通工程	110,000	60	60	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 111年12月13日召開一公會，112年2月2日召開二公會，已於112年4月17日召開協價會。目前已辦理竣96人產權移轉，餘未同意協價部分，地政局已於112年10月4日報送內政部徵收審議。
41	112CF00009	建設局/新建工程處/用地科	北屯區東光路(松竹路一段至軍福十九路)計畫道路開闢工程	1,365,200	60	85	25	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 內政部已於10月4日審核通過，公告期間：112年10月26日-11/27
42	112D723014	清水公所/公用及建設課/	臺中市清水區清水國中校園周邊人行環境品質提升改善工程	74,000	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 規劃設計中
43	112DF00129	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市烏日前竹地區區段徵收前德橋改建工程	132,784	57	58	1	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 施工中
44	112DF00209	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區市政路延伸工程-第2標(安和路至環中路三段)	2,670,000	40	30	-10	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 10月27日再次招標，11月1日開標1家投標，訂於11月2日辦理採購評選
45	112DF00210	建設局/新建工程處/土木工程科	北屯區崇德十九路延伸至更生巷25M計畫道路開闢工程	92,830	55	56	1	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 112/10/31 預定進度：1.04% 實際進度：3.34%
46	112DF00211	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路(第三標-石岡新興段工程)	2,975,830	40	40	0	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 辦理開工前置作業
47	112DF00223	建設局/新建工程處/土木工程科	華南路以東銜接特三號道路工程(第二標)	299,524	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 樹木移植審查
48	112DF00237	建設局/養護工程處/北北	臺中市北區進化北路(中清路至崇德路)道	63,900	30	40	10	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
		屯工程隊	路、共桿建置及人行道改善工程					預計於 11 月開工
49	112DF00241	建設局/養護工程處/市六區工程隊	臺中市南區忠明南路(南屯路一段至國光路)道路改善工程	138,773	25	30	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 工程招標中
50	112DF00242	建設局/養護工程處/市六區工程隊	臺中市西屯區臺灣大道(安和路至朝富路)道路改善工程	60,692	30	40	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 決標中
51	112DF00246	建設局/新建工程處/土木工程科	「南區建國北路道路拓寬工程(文心南路至建國北路 196 號)」	55,080	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理評選審查會，賡續辦理開標發包事宜

(三)交通工程

進 度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	解除列管件數	合計
小 計	6 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	6 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
1	101AC01008	交通局/交通規劃科/	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯延伸線後續可行性研究	10,000	95	95	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：7 次 1、110 年 9 月 22 日交通部陳報本計畫至行政院續審。 2、110 年 12 月 30 日交通部函復提供行政院審查意見，請市府再檢討修正。 3、111 年 3 月 31 日修正報告陳報中央續審。交通部於

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
								111 年 6 月 22 日核轉行政院審議。 4、111 年 9 月 2 日交通部函復提供行政院審查意見，請市府再檢討修正。 5、112 年 2 月 24 日修正報告陳報中央續審。 6、交通部鐵道局於 112 年 5 月 4 日函復延伸彰化段相關意見，市府已於 112 年 6 月 15 日函復意見回覆表予交通部審議。交通部於 112 年 7 月 25 日核轉行政院審議。
2	104DG00026	交通局/公捷處/智慧機電工程科	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ900 機電系統工程	10,908,000	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：4 次 已辦理完成。
3	104DG00028	交通局/公捷處/設計工程科	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ930 標 G10 至 G17 站及全線電梯/電扶梯區段標工程	8,377,000	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：4 次 已辦理完成。
4	104DG00035	交通局/公捷處/設計工程科	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ920 標 G3 至 G9 站及全線環控系統區段標工程	7,676,000	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：3 次 已辦理完成。
5	108DG00037	交通局/停管處/設施工程課	大臺中轉運中心興建工程	1,200,000	69	74	5	流廢標次數：5 次 期程修改次數：1 次 (1)A 區 B1FL 梁版模板組立 (2)A 區 B2F 車道、電梯牆鋼筋組立 (3)B 區 B2FL 梁版混凝土澆置 (4)C 區 B2FL 柱牆配管 (5)C 區 B2FL 柱牆鋼筋組立
6	111AG00042	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區兒童公園地下停車場新建工程委託專案管理服務	12,254	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112 年 10 月 23 日專管單位已提送規劃與可行性評估(含規模預估及多目標使用)報告書修正一版及本工程案之委託規劃設計監造發包文件，將待審查後賡續辦理委託規劃設計監造標發包作業等事項。

(四)水利工程

進 度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	解除列管件數	合計
小 計	28 件(93.33%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	2 件(6.67%)	0 件(0.00%)	30 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	104BD01049	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程（10）委託設計及監造服務	106,049	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
2	105BD01042	水利局/污水工程科/	臺中市水湳污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	64,981	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、水湳 1 標:已竣工並完成決算。 二、水湳 2 標:已竣工並完成決算。 三、水湳 3 標:已竣工並完成結算，辦理決算作業中。 四、水湳 4 標:已竣工並完成結算，辦理決算作業中。 五、水湳 5 標:已於 110.06.15 開工，施工中。
3	106BD01041	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	62,226	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 建成 1：已於 108 年 02 月 26 日開工，已於 111 年 1 月 17 日辦理竣工，111 年 3 月 28 日驗收完成，結算尾款已完成付款，簽辦勞務尾款中。 建成 2：已於 110 年 11 月 18 日開工。 建成 3：暫緩發包。
4	106BD01043	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期管線暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	88,084	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 110/11/23 函文佳綸公司於 110/12/1 啟動第 2 標用戶接管細部設計，佳綸公司於 110/12/30 提送第 2 標

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
			案					用戶接管細部設計報告等資料，辦理清溪計畫接管對象會勘，111/2/7 提送第 2 標用戶接管細部設計報告(修正版)等資料，111/03/28 辦理第 2 標用戶接管工程執行方案工作會議，已於 111/4/14 函文提送第 2 標用戶接管工程分案獨立發包評估報告請營建署同意備查。 111/5/4 營建署同意第 2 標用戶接管工程分案獨立發包，111/5/19 函文佳綸公司請其提送 111 年 5 月 31 日(二)前函文提送分案第 1 標「臺中市豐原區污水下水道系統第一期管線暨用戶接管工程(2) -南陽路以南及圓環東路以東等鄰近區域 」之細部設計相關資料。佳綸公司已於 111/5/31 提送「臺中市豐原區污水下水道用戶接管工程(1-2) -南陽路以南及圓環東路以東等鄰近區域 」之細部設計相關資料。已於 111 年 7 月 28 日辦理審查會，審查結果修正後通過，佳綸公司已於 111 年 8 月 22 日提送修正版，已於 111 年 9 月 15 日提送細部設計資料修正版予營建署備查。簽辦上級機關，「臺中市豐原區污水下水道系統用戶接管工程(1-2) -南陽路以南及圓環東路以東等鄰近區域 」採用最有利標為決標方式，於 111 年 10 月 18 日簽奉上級機關核准採最有利標決標方式辦理。
5	106BD01049	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9)委託設計及監造服務	50,142	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
6	107BD01008	水利局/污水設施科/	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	54,659	80	100	20	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 已辦理完成。
7	108DD01134	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-7)-美村路及五權五街等鄰近區域(專案標)	219,680	94	95	1	流廢標次數：1 次 期程修改次數：2 次 一、 工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數） （1） 推進工程：1224m （2） 明挖工程：1132.8m （3） 接管戶數：4173 戶 二、 目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數） （1） 推進工程：1224m （2） 明挖工程：1033.5m （3） 接管戶

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
								數：2175 戶
8	109DD01001	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期管線暨用戶接管工程(1)-豐原大道及田心路等鄰近區域	326,864	89	90	1	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 一、工程施作總項目:(標案總計施作長度及總接管戶數)(1)推進 Ø400mm：381m／381m 鋼套管推進 800 套 400mm：95m／95m 明挖分支管 Ø250mm 212m／212m 明挖分支管 Ø300mm 696m／696m 明挖連接管 Ø200mm 21,192m／18,715m(含後巷)(2)累計已接管戶數:3,099 戶 二、目前施作項目:(1)明挖工程累計完成:19,623m(2)112 年 1 月至 10 月已接管戶數:1,328 戶
9	109DD01071	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期-主次幹管工程第四標(專案標)	319,689	93	93	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 (1)主要施工項目:以推進及明挖方式埋設主次幹管與分支管。 (2)開工日期:110 年 1 月 28 日 (3)目前施作項目: 短管推進 Φ400mm： 369 m / 422 m 短管推進 Φ500mm： 2,779 m / 2627 m 短管推進 Φ600mm： 393 m / 393 m 短管推進 Φ800mm： 366 m / 366 m 圓形鋼襯板工作井，標稱直徑 2.5m： 1 處 / 1 處 圓形鋼襯板工作井，標稱直徑 3.0m： 1 處 / 1 處 圓形鋼管工作井，標稱直徑 2090mm： 39 處 / 39 處 圓形鋼管工作井，標稱直徑 2590mm： 43 處 / 43 處 圓形鋼管工作井，標稱直徑 3090mm： 2 處 / 2 處 圓形鋼管工作井，標稱直徑 3290mm： 3 處 / 3 處 明挖埋設 明挖埋設，標稱管徑 300mm： 3128m / 2518 m 明挖埋設，標稱管徑 400mm： 303 m / 249 m (4)工程資料撰寫及製作
10	109DD01079	水利局/污水設施科/	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分	246,900	85	90	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
			支管網暨用戶接管工程(1-1)-12B 主幹管及新光水資中心鄰近區域					一、工程總施作項目:(標案總計施作長度及總接管戶數)(1)推進工程 1,896m(2)明挖工程:9,129.7m(3)接管戶數:1988 戶。 二、目前施作項目:(本月累計實際已施作長度及接管戶數)(1)推進工程:1,896m(2) 明挖工程:7,437.43m(3)接管戶數:1,668戶。
11	110DD01003	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-10)-大墩路及公益路以北等鄰近區域	286,950	77	78	1	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 一、 工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數） （1） 推進工程：1076m （2） 明挖工程：17047m （3） 接管戶數：5916 戶 二、 目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數） （1） 推進工程：1070m （2） 明挖工程：5318m （3） 接管戶數：967 戶 三、其他：
12	110DD01004	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9-4)國豐街及天祥街等鄰近區域	387,380	91	92	1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、 工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數） （1） 推進工程： 2600m （2） 明挖工程：17920 m （3） 接管戶數： 8812 戶 二、 目前施作項目：(本月累計實際已施作長度及接管戶數） （1） 推進工程： 2600m （2） 明挖工程： 7940.6m （3） 接管戶數： 3700 戶
13	110DD01025	水利局/污水設施科/	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1-2)-宜昌路等鄰近區域	374,300	73	75	2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、工程總施作項目:(標案總計施作長度及總接管戶數)(1)推進工程:2,053m(2)明挖工程:19,837m(3)接管戶數 3,852 戶。 二、目前施作項目:(本月累計實際已施作長度及接管戶數)(1)推進工程:2,053m(2) 明挖工程:7,845.1m(3)接管戶數:1,353 戶。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
14	110DD01033	水利局/污水工程科/	臺中市水湳污水下水道分支管網暨用戶接管工程(5)-同榮路等鄰近區域	205,630	87	91	4	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、 工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) （1） 推進工程：1233m （2） 明挖工程：8053m （3） 接管戶數：2799 戶 二、 目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) （1） 推進工程：1254m （2） 明挖工程：5860m （3） 接管戶數：2587 戶
15	110DD01057	水利局/污水設施科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程(含營運維護)	3,267,261	62	65	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 (一)第一工區：明挖埋設輸水管線已完成 2760m/5048.6m；推進 132m/843.7m。 (二)第三工區：明挖埋設輸水管線已完成 843m/3576.95m。 (三)第四工區：明挖埋設輸水管線已完成 5196m/6770.26m；推進 90m/234.26m。 (四)第二、五工區預計 113 年施工，目前未進場。
16	111BD01024	水利局/污水工程科/	臺中市逢甲路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	60,038	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.營建署已於 112 年 6 月 1 日同意備查基本設計。 2.設計單位已於 112 年 10 月 27 日提送第 1 分標細部設計成果(修正版，依 112 年統一單價)，函送各委員確認後(簽辦中)，再行發文國土署備查。
17	111BD01040	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區豐西集污區污水下水道管線暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	60,258	20	20	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商進行基本設計修正中，訂於 11/6 審查會議
18	111DD01020	水利局/污水設施科/	臺中港特定區污水下水道系統-S 主幹管工程(一)	301,571	69	73	4	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.S021->S020-機頭整備作業 2.S019 工作井-架台作業。 3.S020 工作井-覆工板施工作業。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
19	111DD01036	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程 (10-8)-公益路及向上路等鄰近區域	312,580	56	56	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 一、 工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) （1） 推進工程：685m （2） 明挖工程：17,284m （3） 接管戶數： 5,583 戶 二、 目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) （1） 推進工程：5m （2） 明挖工程：0m （3） 接管戶數：0 戶 三、現正辦理工作井立坑推進作業。
20	111DD01055	水利局/雨水下水道工程科/	臺中市大肚區自由路雨水下水道工程	58,000	69	75	6	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 . 工區進行整理作業。
21	111DD01056	水利局/污水設施科/	臺中市谷關污水下水道系統興建工程(含三年試運轉)	145,450	57	58	1	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 1.本案已於 112 年 5 月 31 日召開開工前品質宣導會議。 2.現場工務所已於 112 年 6 月 9 日成立及施工人員進駐。 3.本案於 112 年 6 月 14 日召開外單位管線協調會議，後續請現場施工單位辦理現場測量作業。 4.已於 112 年 7 月 31 日完成辦理現場鑽探作業，現場刻正辦理鑽探報告之提送。 5.十文巷路段刻正辦理現場開挖及污水管線埋設，實際施工完成長度 150m/契約長度 1125m。
22	111DD01057	水利局/水利工程科/	臺中市軟埤仔溪水環境改善工程	136,200	73	75	2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.第二區人行跨越橋鋼構加工完成假組立完成 2.第三區花台更新完成 3.第四區右岸渠底塊石完成 4.第五區截流溝下游完成 5.第五區抽水井 B 開挖完成

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
23	111DD01061	水利局/雨水下水道工程科/	臺中市梧棲區大智路二段雨水下水道後續改善工程	184,000	56	56	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 預定進度:0.84%，實際進度:2.11 累計工期:21 工作天，剩餘工ㄨ期:429 工作天 施工內容:1.0+000-0+190 中央分隔島打除及土方挖除 2.0+000-0+190 既有箱涵頂板鑽孔、切割 3.0+000-0+120(東行外側)路燈造型切除
24	112AD01010	水利局/防災中心/	112 年度大、中、小型移動式抽水機維運及搶險委託專業服務	16,600	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 112 年 10 月 12、13、16 日完成第 10 次維護保養及試運轉作業，並於 112 年 10 月 17 日完成維運第 2 次請款 41 萬 7,510 元整及 112 年 10 月 23 日完成搶險第 2 次請款 256 萬 4,813 元整。
25	112BD01024	水利局/污水工程科/	臺中市福田一街、大智路等污水分支管網暨用戶接管工程委託設計監造技術服務	84,934	20	20	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 預計 11 月 8 日辦理基本設計審查會議，相關作業準備中。
26	112DD01022	水利局/污水營運科/	水湳經貿園區（敦化路延伸段）污水下水道銜接工程	59,729	55	56	1	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 112 年 10 月 16 日開工，辦理前置作業及試挖中
27	112DD01024	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程 7-10(西屯路及英才路等區域)	295,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案 112 年 7 月 20 決標，已於 112 年 8 月 15 日訂約。 監造計畫、交維計畫書、職安計畫書及品質計畫書、施工計畫書本局已核備。 材料試驗報告送審中，材料廠驗送審中。 112 年 11 月 1 日開工。
28	112DD01026	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道用戶接管工程(1-2)-南陽路以南及圓環東路以東等鄰近區域	198,369	40	30	-10	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 1.已依 112 年上半年度統一單價完成預算調整，刻正重新辦理招標作業，已於 112 年 4 月 19 日上網公開招標，112 年 5 月 4 日辦理開標後-流標。 2.已於 112 年 6 月底前將後續擴充方案函報內政部營建署同意，倘未獲同意，則依採購法規定不啟動後續擴充。 3.已將後續擴充方案納入招標文件中，重新簽辦採購。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
								4.營建署於 112 年 7 月 18 日函覆略以旨案後續擴充範圍目前尚未辦理細部設計，依本署「補助直轄市及縣（市）政府辦理污水下水道建設計畫作業要點」，尚須重新提送設計成果至署審查，爰若貴府欲加速辦理發包，建請由已設計原 1-2 標調整集污區範圍送署備查後辦理發包事宜。 5.考量後續發包期程，將取消後續擴充改以提高預算金額作為後續發包策略。 6.以市府自籌方式及 112 下半年度統一單價調整預算金額，目前已公告上網，預計 112 年 11 月 14 日開標。
29	112DD01027	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(8-6)-大連北街與長安路等區域範圍(含水湳再生水取水工程)	297,900	55	30	-25	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 招標作業已於 112 年 10 月 16 日上網公告，預計 112 年 11 月 10 日開標。
30	112DD01052	水利局/水利工程科/	110 年軟埤仔溪排水 0K+000~2K+651 治理工程(第一期)	57,853	55	56	1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 工程材料送審,護岸植筋加高鑽孔作業

(五)水土保持工程

進 度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	解除列管件數	合計
小 計	1 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	111DD01068	水利局/水土保持工程科/	中興嶺調整池 A 區引水管線分流工程	74,651	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
								因施工材料-管材全台缺貨，尚無法開工。

(六)公有建築工程

進 度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	解除列管件數	合計
小 計	56 件(87.50%)	6 件(9.38%)	1 件(1.56%)	1 件(1.56%)	0 件(0.00%)	64 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
1	101DE00010	建設局/建築工程管理科/	臺中國際會展中心新建工程(一期工程)	5,816,583	91	92	1	流廢標次數：2 次 期程修改次數：10 次 本工程刻正施作展覽棟機電排水管路試壓、欄杆安裝、輕隔間封板、批土等裝修作業施作；會議棟地上層結構體、空間桁架、帷幕、防火漆施作；空橋廊道結構體施作。
2	103DD00271	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市太平國民運動中心新建工程	510,000	67	67	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：2 次 3FL 鋼筋綁紮
3	103DG00026	交通局/公捷處/設計工程科	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫--土地開發基地共構工程(含監造)	222,342	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：3 次 已辦理完成。
4	104DK00004	建設局/新建工程處/建築	美村綜合服務園區新建工程	555,050	59	61	2	流廢標次數：1 次 期程修改次數：4 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
		工程科						一、預定進度：10.37% 二、實際進度：14.27% 三、施工項目：基礎工程：筏基鋼筋綁紮
5	104DR00039	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美圖新建工程	4,619,000	93	89	-4	流廢標次數：1 次 期程修改次數：5 次 施工中，截至 112 年 10 月 25 日止，預定進度 95.2573%，實際進度 85.7103%，落後 9.5470%（依 5 月 3 日展延工期會議決議展延 130 日修正進度）
6	106DG00042	交通局/公捷處/設計工程科	IJG031-臺中捷運烏日文心北屯線 G03 站出入口與行政大樓共構區段標工程	643,688	100	100	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
7	107DH00016	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區同榮段社會住宅興建工程	1,715,259	87	86	-1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：3 次 1.A 區外牆打底粉光、室內地壁磚鋪貼、正式電梯施工、R1F、PRF 結構施工 2.B 區外牆打底粉光、室內地壁磚鋪貼、R1F、PRF 結構施工 3.C 區外牆塗料施工、室內地壁磚鋪貼、正式電梯施工
8	107DH00017	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區育賢段二期社會住宅興建工程	1,754,313	98	98	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：3 次 工程業於 112 年 6 月 5 日報竣，7 月 3 日-14 日辦理初驗作業，目前辦理正式驗收。
9	107DH00029	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區東勢子段社會住宅新建工程	315,406	90	83	-7	流廢標次數：5 次 期程修改次數：4 次 已於 110/3/16 開工，已完成結構體工程，刻正內牆打底粉刷、外牆打底粉刷、內牆油漆工程、浴廁防水及瓷磚、水電工程，截至 10 月底預計進度 87.446%，實際進度 69.83%。
10	107DH00030	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區尚武段社會住宅新建工程	2,163,141	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：3 次 108 年 4 月 2 日開工，目前工程截至 112 年 5 月 6 日止：預計進度 100%，實際進度 100%，目前業已完工刻正辦理驗收作業。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
11	107DH00033	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區永億段社會住宅興建工程	698,442	82	82	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：1 次 磁磚鋪貼
12	107DQ00012	文化局/文化資產處/資產修復課	國定古蹟臺中州廳修復工程	245,583	98	100	2	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
13	108AH00014	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅建置BIM 施工竣工模型執行計畫委託技術服務案	28,004	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 112 年 10 月 13 日提送東區尚武段、太平區育賢段二期竣工階段服務成果資料。
14	108DF00239	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市立仁愛之家興建多功能大樓工程	419,595	98	98	0	流廢標次數：4 次 期程修改次數：1 次 112 年 8 月 23 日取得使照， 9 月 27 日辦理全運轉測試(合格)。 112 年 10 月 19 日簽辦完成且用印工程結算驗收證明書，已於 112 年 10 月 24 日提送仁愛之家，將俟取得綠建築標章及智慧建築標章且無待解決事項後再行給付工程尾款完成。 112 年 10 月 24 日先行提供工程結算相關資料(含工程結算驗收證明書)供仁愛之家請領補助款。
15	108DF00296	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市沙鹿區明秀公園多功能公園管理中心新建工程	63,454	98	98	0	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 已於 10 月 2 日取得使用執照，土建部分已於 112 年 9 月 21 日點交予沙鹿區公所。機電部分俟外水外電申請，機具運轉測試後點交。
16	108DG00022	交通局/停管處/設施工程課	臺中市潭子區潭興立體停車場興建工程	160,000	98	98	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：3 次 本案工程已於 112 年 2 月 10 日申報竣工，於 112 年 2 月 16 日確認竣工，於 112 年 3 月 10 日辦理初驗，並於 112 年 3 月 29 日初驗複驗通過，於 112 年 4 月 19 日辦理正驗，並於 5 月 25 日辦理正驗缺失複驗通過，使用執照已於 112 年 6 月 21 日取得，已於 112 年 7 月 10 日啟用，112 年 9 月 1 日正式營運，刻正辦理結算作業。
17	108DG00023	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區舊社停車場立體化興建工程	222,271	95	95	0	流廢標次數：6 次 期程修改次數：5 次 本案施工廠商已於 112 年 8 月 17 日申報竣工，已於 112

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
								年 10 月 6 日及 23 日完成初驗，刻由施工廠商改善缺失中，預計 112 年底驗收完成，明年中啟用。
18	108DG00024	交通局/停管處/設施工程課	臺中市大里區東榮立體停車場興建工程	181,000	100	98	-2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：3 次 本案目前進度： 1.「公共藝術」：已於 112.10.23 訂約。 2.「綠建築」：綠建築標章證書已於 112.05.12 核發，並於 112.05.23 收訖。 3.「智慧建築」：已於 112.07.13 辦理現場查核會議完成，112.08.29 核發評定書，於餘 112.9.14 收訖證書。 4.工程結算：本案工程結算刻正簽辦當中。
19	108DH00005	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區惠來厝段社會住宅新建工程	1,913,669	63	64	1	流廢標次數：3 次 期程修改次數：4 次 本案 110 年 12 月 22 日開工，工程截至 112 年 10 月 31 日止：預計進度 20.545%，實際進度 22.63%，目前已完成 1F 頂版，1MF 結構體及 2F 底板施作中。
20	108DH00006	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市豐原區安康段二期社會住宅興建工程	2,014,984	73	74	1	流廢標次數：2 次 期程修改次數：1 次 1.ABD 棟 10F 柱牆封模 C 棟 11FL 版筋組立 2.地下室 B2F 機電穿線及泥作打底
21	108DH00007	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市大里區光正段二期社會住宅興建工程	1,066,950	76	73	-3	流廢標次數：3 次 期程修改次數：3 次 本案 110 年 3 月 28 日開工工程截至 112 年 10 月 31 日止；目前進行全區 9F 柱牆樑版模版施作、機電配管、鋼筋綁紮 BF 泥作打底粉刷施作、9F 柱牆 10FL 樑版澆置。
22	108DH00008	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區育賢段三期社會住宅興建工程	1,131,760	76	77	1	流廢標次數：3 次 期程修改次數：2 次 本案 110 年 6 月 23 日開工，工程截至 112 年 8 月 31 日止：實際進度 50.7%，目前進行 1.A 棟 R2F 梁版模板組立 2.B 棟女兒牆鋼筋綁紮 3.C 棟 R2FL 梁版鋼筋綁紮
23	108DM00009	警察局/第三分局/行政組	第三分局東信派出所興建暨東福公園整體規劃工程	85,000	93	94	1	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 花台植栽、水電管線預埋及公園排水溝施工。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
24	109AF00087	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市清水國民運動中心興建工程委託規劃、設計諮詢審查及施工監造技術服務	26,028	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.辦況： (1)施工進度:截至 112 年 10 月 25 日止，預定進度 32.51%，實際進度 31.73%，落後 0.78%。 (2)工程施工概要：基地祛水、抽排水、左棟 3F 模板組立、左棟 2F-3F 牆筋綁紮、左棟 3F 樑鋼筋綁紮、右棟鋼構吊裝、左棟下層鋼線網鋪設。 2.設計面辦況: (1)於 112 年 9 月 14 日完成 3 樓樓板灌漿，於 112 年 9 月 27 日完成 3 樓鋼構基礎柱頭灌漿，已於 112 年 10 月 12 日吊裝鋼構。
25	109AH00050	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市烏日區新榮和段社會住宅興辦計畫委託設計及監造服務	54,942	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 112/10/13 設計單位提送提送第 41 次工程督導設計修正內容及第 18 次設計會議修正內容，112/10/23 專管審定，112/11/03 本處核定。 2. 2F 柱牆鋼筋綁紮、機電預埋管施作、柱牆模板施作。 3. 3FL 梁模施作、梁板鋼筋綁紮。 4. 112/10/27 2F 柱牆及 3FL 梁板混凝土澆置。 5. 3F 施工架組立、柱續接器組立及箍筋綁紮、柱牆單面模施作。
26	109AH00051	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅建置 BIM 施工竣工模型執行計畫委託技術服務案(第二期)	12,200	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.預定管考進度:109/12/31 提交期中報告書(70%)。 2.實際管考進度(已完成):109/11/5 承攬廠商已提交期中報告書(70%)。 3.施工中每 2 週建築結構及機電配管逐層檢討： (1)已完成：111 年 11 月 29 日永億段社會住宅，並請工地若有變更圖說需提供予中國科大更新 BIM 模型。 (2)執行中：目前建築結構均已完成並隨現場實際施工圖面調整 BIM 模型。機電配管 3 案目前進度育賢段三期至 12F、安康段二期至 11F 及光正段二期至 12F，機電模型進度均超前工地施工進度。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
27	109BH00002	運動局/運動產業科/	臺中市巨蛋體育館興建工程委託規劃設計及監造技術服務案	341,035	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、10/14 申請地下水補助地質敏感區基地地質調查及地質安全評估報告書(核定本)運動局用印 二、10/17 追加預算後第 2 次開標(流標,領標數 11 家、投標數 1 家)) 三、10/17 辦理建造執照解除套繪申請書運動局用印 四、10/18 追加預算後第 3 次公開招標 五、10/24 檢送監造計畫(修正版)及職業安全衛生監督查核計畫(修正版) 六、10/25 追加預算後第 3 次開標(投標數 1 家)) 七、10/26 巨蛋採購工作小組初審會議
28	109DF00271	建設局/建築工程管理科/	臺中國際會展中心二期工程	1,436,927	74	76	2	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1.展覽棟-N 區-電扶梯 ES5、6 及-S 區-電梯#6 安裝調整。2.展覽棟-4F-Xa9-11 閥箱蓋安裝及-4F-Xa9~Xa13 版面植筋。3.會議棟-2F-西側強面吊線貼灰誌。4.展覽棟-R1F-N 區-地坪貼磚。5.展覽棟-屋面 Xa1~Xa10 柱料搬運及骨料分裝。6.展覽棟-1F-硬化地坪晶化試磨。7.空中廊道-第 8、9 區-外胸牆粉刷打底。8.展覽棟-4F-獨立柱面批土。9.展覽棟-1F-活動隔屏軌道施作。10.展覽棟-3F-西側及-5F-東側垂板骨架施作。11.展覽棟-4F-第三、四區地坪增築養護。12.展覽棟-4F-硬化地坪打石及碎石清理。13.展覽棟-4F-M 區-管溝清理及-RF-N 區-雜物清理。14.展覽棟-B1F-全區充電樁基座粉光。15.展覽棟-4F、5F-N2 區-空調水配管。16.展覽棟-3F-N、S 區-風管安裝。17.展覽棟-4F-M1 區-風管保溫。18.展覽棟-1F-M2 區-管溝線槽拉線。19.展覽棟-1F、4F-S 區-弱電系統配線。20.展覽棟-5F-N、S 區-管路保溫施作。
29	109DG00001	交通局/停管處/設施工程課	臺中市東區公兒 30 地下停車場新建工程	302,000	77	80	3	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 目前施作項目為 1.祛水工程。(預計 11 中旬關水井) 2.GL-210 覆土區防水粉刷。→11/1~3 試水 3.B3F 室內柱樑批土→11/01 內牆坪頂噴漆。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
								4.消防 10/30 標準單元規劃施工完成。 5.排風管線配置檢討(管控材料進場時程) 6.11/5 前發電機組定位完成。 7.配電盤 11/25 盤體進場。 8.消防泵浦 10/30 辦理廠驗。
30	109DG00029	交通局/停管處/設施工程課	臺中市南屯區精密園區停三立體停車場新建工程	383,000	95	98	3	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 1.本案工程已於 9 月 13 日正驗復驗驗收通過，已通知規設單位盡速提送工程結算資料，以利後續撥款事宜。 2.本建物使照已於 112.10.19 取得，刻正辦理正式用水用電申請，同步掛件綠建築及智慧建築，後續辦理教育訓練及點交作業。 3.本案公共藝術設置案訂於 11 月 6 日下午辦理公共藝術完工驗收作業。 4.預訂於 112 年 12 月 29 日辦理啟用典禮。
31	109DH00004	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	台中市西屯區國安段 1 期社會住宅興辦計畫(統包)	2,126,189	86	83	-3	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 0~11F 泥作粉刷 A 棟 1~2F 石材安裝 A 棟 3~7F 陽台貼地磚 B 棟 3~7F 陽台貼地磚 B 棟 6~7F 房間地坪貼磚 C 棟 11~12F 輕隔間灌漿 B 棟 15F 輕隔間灌漿 A-2 電梯安裝 B 棟 3~7F 陽台貼磚 B 棟 11~RF 窗戶拆紙塞水路及玻璃安裝 B 棟 11~RF 陽台欄杆安裝 B 棟屋突拆架 C 棟 11~RF 外牆貼磚 C 棟 4~10F 窗戶拆紙塞水路及玻璃安裝 C 棟 4~10F 陽台欄杆安裝 各棟走廊管架安裝、拉線 各棟水電配合裝修作業 地下室水電及消防管線及設備安裝作業

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
32	109DH00012	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市烏日區新榮和段社會住宅統包工程	1,942,801	69	69	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 1. 112/10/13 設計單位提送提送第 41 次工程督導設計修正內容及第 18 次設計會議修正內容，112/10/23 專管審定，112/11/03 本處核定。 2. 2F 柱牆鋼筋綁紮、機電預埋管施作、柱牆模板施作。 3. 3FL 梁模施作、梁板鋼筋綁紮。 4. 112/10/27 2F 柱牆及 3FL 梁板混凝土澆置。 5. 3F 施工架組立、柱續接器組立及箍筋綁紮、柱牆單面模施作。
33	110AH00053	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區練武段社會住宅基地委託規劃設計及監造技術服務案	102,255	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.預定管考進度:112/8/31 第 2 次交貨(70%)。 2.實際管考進度(已完成):112/3/9 臺中市政府住宅發展工程處 112 年 3 月 9 日中市都住工字第 1120006363 號函核定「初步規劃設計構想報告書」、「統包工程專案管理計畫書」、「統包工程效益評估說明」、「統包需求計畫書」已達第 2 次交貨目標(70%)。 3.每周定期(星期一)下午 2 點專案管理單位召開專業技術協調會(週會).
34	110DE01006	運動局/運動設施科/	臺中市文中 10 棒球場興建工程第二期工程	55,000	79	82	3	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 本案於 112 年 1 月 31 日開工，五大管線已通過，於 112 年 5 月 24 日開始辦理工程施作，目前風雨球場 AB 棟結構物模板拆除及水電管路試壓及整地施作中。
35	110DE01025	運動局/運動設施科/	改善臺中市南區康橋水域運動環境設施興建計畫	61,055	94	94	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：1 次 1.複合式艇庫-屋面隔熱材施作 2.水域運動管理中心-外牆二丁掛、環氧樹脂漆 epoxy 施作、水電消防配管
36	110DF00132	建設局/新建工程處/建築工程科	110 年度臺中市太平區聯合行政中心興建工程	571,647	58	64	6	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 1. 1F 柱牆模板封板、2FL 梁版模組立。 2. 2FL 機電配管放樣。 3. 環境整理。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
37	110DF00226	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市足球運動休閒園區興建工程	1,278,000	57	57	0	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 一、預定進度 3.79%，實際進度 5.16%。 二、施工項目:主球場 BS 版模板作業(LineX3-X16;Y1-Y6)、主球場 BS 版下層筋綁紮作業(LineX3-X16;Y1-Y6)、主球場 FS 版機電 EMT 管施工作業(Line X1-X18 ;Y12a-Y17)、主球場澆置 PC(X3~X16，Y11~Y12a)
38	110DF00239	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市清水國民運動中心興建統包工程	576,458	68	68	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.辦況： (1)施工進度:截至 112 年 10 月 25 日止，預定進度 32.51%，實際進度 31.73%，落後 0.78%。 (2)工程施工概要：基地祛水、抽排水、左棟 3F 模板組立、左棟 2F-3F 牆筋綁紮、左棟 3F 樑鋼筋綁紮、右棟鋼構吊裝、左棟下層鋼線網鋪設。 2.設計面辦況: (1)於 112 年 9 月 14 日完成 3 樓樓板灌漿，於 112 年 9 月 27 日完成 3 樓鋼構基礎柱頭灌漿，已於 112 年 10 月 12 日吊裝鋼構。
39	110DF00240	建設局/建築工程管理科/	臺中市烏日區全民運動館興建工程	270,000	57	58	1	流廢標次數：7 次 期程修改次數：0 次 目前施工內容為基礎鋼筋綁紮、基礎連通管施作
40	110DF00250	建設局/建築工程管理科/	臺中市豐原國民運動中心興建工程	595,723	72	72	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 B2F 砌磚施工,4F 柱牆鋼筋及模板施工
41	110DF00251	建設局/建築工程管理科/	霧峰區聯合行政中心興建計畫工程	535,783	60	61	1	流廢標次數：3 次 期程修改次數：1 次 安全觀測監測、最終層完成面整地
42	110DF00252	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市北屯國民運動中心興建統包工程	778,410	58	67	9	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.施工項目:1. 地下一層模板物料吊運、地下一層模板物料清運。 2.本案工程契約規定後擴經費上限為 1 億 2000 萬元，運動局函文說明實際後擴總預算 1 億元,專管單位表示若須達成統需書要求之後擴項目，後擴金額達新臺幣 1 億 2,413 萬 1,982 元,須減原預算內已核定之部分工

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
								項；排定於 11 月 8 日召開後擴審查會議。 3.冰宮參訪當日檢討增設內容，專管單位於 10 月 19 日提報本處簽辦。 4.刻正簽辦鋼構選色選樣，選色奉核後鋼構於 10 月底進場，目前預計 113 年 2 月前上梁
43	110DF00312	建設局/建築工程管理科/	梧棲區興農里、永寧里及永安里聯合活動中心新建工程	109,904	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 生管處辦理整地工程已於 10 月 2 日申報竣工，10 月 11 日辦理查驗，並依缺失進行改善，於 10 月 20 日辦理驗收，10 月 30 日辦理複驗並完成現地點交，於 11 月 8 日前生管處提送決算等相關資料至太平區公所後，無誤後將點交予本局，後續依契約規定通知台鋼營造工程股份有限公司申報開工，並請該廠商依契約規定期程將相關文件送審。
44	110DF00317	建設局/建築工程管理科/	大肚兒少家庭福利館新建工程	113,003	61	61	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 施工廠商因圖說問題於 112 年 9 月 24 日至 10 月 16 日停工, 造成工程進度落後,施工廠商於 112 年 10 月 17 日復工,目前積極趕工中
45	110DG00031	交通局/停管處/設施工程課	臺中市大里區東榮立體停車場興建工程(增建四.五層樓)	104,000	100	98	-2	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 本案目前進度： 1.「公共藝術」:於 112.9.11 議價並於當日決標，於 112.10.23 訂約。 2.「綠建築」: 綠建築標章證書已於 112.05.12 核發，並於 112.05.23 收訖。 3.「智慧建築」: 已於 112.07.13 辦理現場查核會議完成，112.08.29 核發評定書，並於 112.09.14 收訖證書。 4.工程結算：本案工程結算刻正簽辦當中。
46	110DG00034	交通局/公捷處/設計工程科	水湳轉運中心新建工程	3,761,033	61	75	14	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 本案於 111 年 9 月 15 日開工，截至 112 年 10 月 30 日進度達 60.310%，目前施作工項： 1.第 1 區 B1F 車道矮牆拆模、整料 2.第 1 區 B1F 機電動力系統佈線

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
								3.第 1 區 B3F 筏基功能池防水粉刷施作 4.第 2 區 B3F 內牆面粉刷施作 5.第 3 區 1FL 鋼承鈑鋪設 6.第 3 區 1FL 機電版面接線盒安裝 7.第 3 區 1FL 梁模組立 8.第 3 區 B2F 梁、柱油漆批土 9.全區鋼構構件吊耳、鉤環切除及磨平 10.B2F、B3F 機電廁所給水配管 11.工區臨時抽排水作業
47	110DM00001	警察局/豐原分局/行政組	豐原分局社口派出所辦公廳舍新建工程	65,001	81	84	3	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 一、外牆(二丁掛及藍色馬賽克磚)及浴廁磁磚施作。 二、鋼構油漆施作。
48	110DN00002	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	第四救災救護大隊大肚分隊遷建工程	64,209	91	91	0	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 進行外牆裝修、室內牆面地坪裝修工程。
49	111AE00054	經發局/市場管理科/市場管理科第一股	高美濕地景觀餐飲建築興建工程委託設計監造技術服務	10,237	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112 年 9 月 18 日召開第 2 次基本設計審議
50	111DF00146	建設局/建築工程管理科/	臺中市太平區第一花園公墓新建第三座納骨塔工程	360,000	58	58	0	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 截至 112 年 10 月 29 日，預定進度 7.36%，實際進度 7.51%，超前 0.15%，目前施工內容為傾斜管測量及沈陷點測量、安全欄杆施作、基礎放樣。
51	111DF00217	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市北屯區第 28 公墓新建納骨塔雜項工程(含整地、水保及道路工程)	754,224	93	95	2	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 整地
52	111DF00220	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市東勢區第一公墓納骨塔新建工程	278,600	59	60	1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 回填
53	111DF00251	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市巨蛋體育館興建工程	9,998,000	55	30	-25	流廢標次數：7 次 期程修改次數：0 次 本案追加預算後於 112 年 5 月 12 日公告上網、7 月 4 日更正公告，8 月 1 日流標(25 間領標、無人投標)；業於

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
								8 月 9 日函請住宅處依權責檢討預算書圖，並於 8 月 14 日會同運動局、都發局向秘書長報告辦理情形及建議方案，都發局依權責核准減項預算書圖後已函送本處重行招標作業，8 月 25 日再次上網招標（9 月 20 日更正公告），10 月 17 日流標(11 間領標、1 間投標)，並於 10 月 18 日再次上網公告、10 月 25 日開標(1 家投標)，訂於 112 年 11 月 3 日評選。
54	111DG00028	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區敦化公園地下停車場新建工程	564,000	10	10	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 1.本案多目標計畫已於 112/10/27 召開，會議決議修正後通過。 2.有關都市設計專案審查，因多目標內文修正，已請設計單位聯繫委員確認進行書面審核。 3.因多目標計畫中將原先一樓機車停車格改置路邊機車格，所以本案交通影響評估需修正，已於 112/10/26 日提送交行科，待交行科大會中進行審查。
55	111DH00001	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區練武段社會住宅興建計畫(統包工程)	2,591,772	25	25	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 1.預定管考進度:25%。 2.實際管考進度(已完成):25%。 3.定期由專案管理單位於(星期一)下午 2 點召開專業技術協調會(週會)。 4.112 年 10 月 23 日都市設計審議幹事會。
56	111DN00001	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	第二救災救護大隊石岡分隊遷建工程	95,798	66	68	2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 截至 10 月 31 日止實際累計進度為 31.49%，施工工項為 1F 柱牆模板組立、2F 樑、樓板模板組立。
57	112D725014	梧棲公所/農業及建設課/	梧棲區大村、大庄二里聯合活動中心興建工程	61,683	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、基地出入口洗車台含水電完成及其他臨時廁所假設工程按裝施工完成。二、環保局 112.10.25 審查通過營建廢棄物運棄等計畫書，本所即協調都發局通知承商請於 112.10.27 日準備資料及專任技師現場會同已完成基礎勘測指界。三、112.10.27 上午由盧市長主持梧棲區大村、大庄二里聯合活動中心開工動土典禮圓滿完成。四、112.10.30 承商開始派怪手機具挖掘建築物基礎。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
								並已完成工程監視器按裝。
58	112DG00011	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區兒童公園地下停車場新建工程	450,000	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 112 年 10 月 23 日專管單位已提送規劃與可行性評估(含規模預估及多目標使用)報告書修正一版及本工程案之委託規劃設計監造發包文件，將待審查後賡續辦理委託規劃設計監造標發包作業等事項。
59	112DH00002	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區鑫港尾段社會住宅新建統包工程	864,491	25	25	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 9/25 建照掛件 10/12 簽奉局長核准加挖一層地下室
60	112DH00003	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區國安段二期暨三期社會住宅統包工程	539,691	25	25	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 112 年 10 月 30 日簽訂統包工程契約。
61	112DM00002	警察局/大雅分局/行政組	大雅分局六寶派出所辦公廳舍新建工程案	64,438	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 9 月 19 日上網招標公告，並於 10 月 11 日 17 時截標，計有 5 家廠商投標，又於 10 月 12 日 14 時開標，案經開標由「鉅立營造股份有限公司」為最低標，為得標廠商，並於 10 月 16 日簽訂契約。
62	112DQ00005	文化局/文化資產處/資產修復課	國定古蹟臺中州廳再利用暨周邊景觀工程	295,638	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案工程刻正進行規劃設計工作(111BQ00001)，預計 113 年 2 月完成。
63	112DQ00010	文化局/文化資產處/資產修復課	「臺中市歷史建築『朝陽街日式宿舍』修復工程」案	52,000	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 林森路 75 號於 7 月 31 日辦理評選，由棟泰營造獲得最有利廠商，並於 8 月 18 日決標，目前製作契約書中。 另外朝陽街則於 8 月 3 日開標無廠商投標，並於 8 月 10 日召開內部檢討會，決議於延長等標期後續行上網，故於 8 月 21 日公告上網、9 月 12 日開標無廠商投標。 9 月 27 日已由秘書處採購管理科辦理本採購之專案流廢標檢討，已依委員意見修正，跟淺在廠商確認投標意願後再行上網招標。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
64	112DQ00014	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市北屯區溪東圖書館新建工程	140,800	30	40	10	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 10/15 申報開工，辦理臨時水電申請，計畫書送審。

(七)環保工程

進 度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	解除列管件數	合計
小 計	1 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
1	110DD01024	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程(2)-建成路及國光路等鄰近區域	279,439	66	77	11	流廢標次數：3 次 期程修改次數：1 次 一、 工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) （1） 推進工程：2166m （2） 明挖工程：5194.06m （3） 接管戶數： 953 戶 二、 目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) （1） 推進工程：94.5m （2） 明挖工程：676m （3） 接管戶數：166 戶

(八)景觀及綠化工程

進 度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	解除列管件數	合計
小 計	10 件(83.33%)	2 件(16.67%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	12 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	109DF00227	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	臺中市太平區公5公園開闢工程	53,830	100	98	-2	流廢標次數：1次 期程修改次數：2次 已完成驗收程序，續辦全案請款事宜。
2	110DE01023	運動局/運動設施科/	臺中市水湳陽光籃排球場興建工程	65,000	100	100	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
3	110DH00008	都發局/都市設計工程科/	110年度臺中市城南之心計畫工程(第一期)	75,000	98	95	-3	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 施工廠商112年10月31日再次報竣,訂112年11月3日會同監造依規現場竣工確認
4	111DF00113	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	臺中市梅川周邊人行道改善工程(第一期)	68,110	87	95	8	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 112年10月22日停工中
5	111DF00253	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市后里森林公園、漁寮運動公園共融遊戲場及景觀環境等設施改善統包工程	58,237	40	45	5	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 依契約履約中，細部設計階段
6	111DF00269	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	鐵道路廊台3跨越自行車橋工程	56,940	79	95	16	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.112年9月22日進行竣工確認作業，已於112年10月12日辦理驗收，112年10月25日複驗合格，112年10月28日開放民眾通行使用。 2.工程結算作業中。
7	111DH00008	都發局/都市設計工程科/	111年度臺中市城南之心計畫工程(第二	75,950	71	73	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
		都市設計工程科第一股	期)					A 工區(興大附農)完工；B 工區(興大園道) 街道傢俱安裝；C 工區(信義國小)灌木種植完成；D 工區(綠川園道)鑿井機具進場、南側人行道開挖測量，E 工區(南和園道) 裝置藝術休憩亭基礎安裝。
8	112AF00047	建設局/養護工程處/中央公園管理所	112 年度中央公園敦化路以南綠美化維護工作	17,932	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依約執行中
9	112AF00071	建設局/養護工程處/市六區工程隊	臺中市 111 年度行道樹、園道、綠地綠美化維護勞務採購-南區(第 1 次後續擴充)	12,356	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中。
10	112AJ00003	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第三股	112 年度臺中市觀光遊憩區及自行車道環境清潔維護及綠美化工作	12,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理第三次派工結算，第四次派工施作中
11	112DF00082	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	臺中市北區公 115 公園新闢工程(第二期)	58,500	56	56	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 施工中，預定進度 1.35%、實際進度 1.30%，施作工項「假設工程、圍籬移設、既有雜生植被環境整理」。
12	112DF00248	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	綠空廊道(潭子區 74 號橋下)串聯自行車跨橋工程	68,652	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 訂約中

(九)觀光遊憩工程

進 度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	解除列管件數	合計
小 計	7 件(87.50%)	1 件(12.50%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	8 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	108DF00286	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市海洋生態館基本營運設施興建工程	301,052	95	93	-2	流廢標次數：6 次 期程修改次數：2 次 水族工程-黑潮缸缸內配管、FRP 擬岩造景生產、水族工程運轉測試籌備、一樓大門復原工程-配管拉線。
2	109DQ00010	文化局/文化資產處/資產修復課	臺中市定古蹟潭子農會穀倉修復暨再利用工程案(含監造及工作報告書)	170,000	89	92	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 截至 112 年 10 月 31 日實際進度 92.48%，目前施作工項為： 1.開關箱設備工程 2.照明及插座設備工程、弱電設備工程、消防設備工程 3.新做 RC 明溝、新做 RC 明溝加鑄鐵蓋板，上鋪卵石 4.AB 區間雨遮 5.型鋼加工組立，熱浸鍍鋅防鏽處理 6.景觀工程 7.平頂及牆面裝修工程 8.A 區二樓新做 7 分杉木地板。
3	110DF00266	建設局/養護工程處/中央公園管理所	臺中市中央公園遊客服務中心優化統包工程	61,356	100	100	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
4	110DQ00006	文化局/文化資產處/資產修復課	考古遺址出土遺物典存庫房修復及再利用工程及空間建置(9 號棟倉庫)案	50,000	78	79	1	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 本案因結構變更影響要逕作業，於 111 年 10 月 28 日起停工，變更設計審查暨相關行政作業完成後於 4 月 7 日復工，預計 113 年 1 月 28 日完工。 目前預定進度 10/31 預定進度 58.08% 實際進度 59.28% 工作項目:機電設備及管線施工,二樓電梯結構施工,外牆修補及防水,結構補強鋼構組裝
5	111DQ00007	文化局/文化資產處/資產修復課	臺中市市定古蹟大甲瑞蓮堂梁宅修復及再利用工程案	133,000	40	59	19	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 本案目前擬辦招標文件，監造工作報告書於 111 年 5 月 16 日辦理評選，6 月 10 日辦理議價事宜，目前辦理製約。工程案於 111 年 6 月 24 日上網公開閱覽，7 月 18 日截標，7 月 19 日開標，計 1 家投標，本次開標結果其家數未達 3 家流標，預計 7 月 22 日上網辦理第 2 次招標公告，預定 7 月 28 日截標，7 月 29 日開標，共計 2 家投標，8 月 9 日辦理評選事宜，本案評選結果由盛田營造有限公司承攬，已於 111 年 8 月 25 日辦理決標紀錄，9 月 30 日簽約、11 月 23 日開工，截至 112 年 10 月 31 日止預定進度 9.82%.實際進度 10.07%，目前辦理

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
								變更設計，進行木料備料、土塼磚備料、日式建築旁磚砌建物粉刷拆卸、豬舍牆體拆卸、新木構件加工。
6	112AJ00014	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第二股	2023 臺中國際踩舞嘉年華	15,000	70	95	25	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 9/29-10/1 完成台中國際踩舞嘉年華活動，續辦理驗收核銷事宜
7	112AJ00021	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第一股	2024 中臺灣元宵燈會委託專業服務案	31,850	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.於 4/7 及 10/12 召開由秘書長主持召開兩次跨機關研商會議，後續依會議討論指裁示事項，檢討本局標案委辦工項及經費作業。 2.於 8/30 向市長報告整體規劃，業已裁定燈會辦理時間、主視覺、主標語及主燈設計；針對市長裁示事項於 9/20 召開協調事項會議。另排定於 11/22 召開第二次由市長主持之燈會籌備會議，由燈會籌備小組各局處依各分組工作內容規劃進行報告。 3.於 7/28、8/23、10/24 召開三次展場籌備組工作會議；展場籌備組各局處於 9/5 辦理中央公園現勘，確認各燈區招標範圍及中央公園場地使用應注意事項。另排定於 11/17 召開第四次展場籌備組工作會議。 4.廠商預定於 11/15 前提交 3D 動態模擬，並於 11/30 前依契約規定提交工作執行計畫書。
8	112AJ00025	觀旅局/觀光企劃科/觀光企劃科第二股	「2023 國慶焰火在臺中」活動委託專業服務案	19,830	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案已於 8/15 開標、8/17 評選及決標，得標廠商為「東森電視事業股份有限公司」，業已於 112 年 9 月 13 日函送交通維持計畫予交通局審查；於 112 年 9 月 22 日函送活動安全防護計畫(消防)予消防局審查；於 112 年 9 月 22 日函送活動安全防護計畫(衛生)予衛生局審查；已於 112 年 10 月 2 日於臺灣大道市政大樓惠中樓 1 樓中庭舉辦記者會，並於 10 月 9 日及 10 日舉辦 112 國慶焰火在臺中活動。

(十)重劃工程區段徵收工程

進 度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	解除列管件數	合計
小 計	9 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	9 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	100AF00004	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	26,140	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：3 次 一、安置土地分配成果已於 104 年 5 月 22 日完成公告作業。 二、準備抵價地分配作業，已於 104 年 6 月 27 日於北新國中舉行配地說明會。 三、抵價地抽籤作業已於 104 年 8 月 5 日於北屯區仁美國小舉行。 四、於 8 月 17 日至 21 日假仁美國小辦理配地作業，共完成 155 分配戶。 五、抵價地第二次協調合併抽籤作業已於 104 年 8 月 29 日於北屯區葳格高中舉行。 六、抵價地第二次抽籤暨配地作業已於 104 年 9 月 16、17 日於北屯區葳格高中辦理完畢。 七、本區抵價地分配已辦理公告，期間自 104 年 10 月 5 日公告至 104 年 11 月 4 日 八、本區抵價地分配公告已於 104 年 11 月 4 日公告完成，並於 104 年 11 月 23 日至 27 日在北屯區公所辦理發狀。 九、106 年 8 月 10、11 及 15、16 日辦理第 1、2 工區抵價地點交作業。 十、106 年 11 月 17 日及 11 月 29 日辦理抵價地第 2、3 次點交作業。 十一、110 年 7 月配合工程進度辦理街廓檢測及原位置保留戶點交作業。 十二、112 年 10 月配合政策辦理配餘地標售相關作業。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
2	100AR00002	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市烏日(前竹地區)區段徵收委託地籍整理及土地分配專業服務案	32,232	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 本案建築改良物自動拆遷期限：108 年 8 月 31 日前，公共工程第一標(安置街廓、臨時中繼宅)於 109 年 7 月 1 日開工，第二標及第四標合併工程於 110 年 2 月 17 日開工，第三標於 110 年 2 月 22 日開工。後續辦理地籍測量實施計畫執行、都市計畫個案變更及抵價地抽籤分配規劃及區段徵收後地價評定等事宜。
3	100AR00003	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市水湳機場原址北側、南側區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	51,500	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：4 次 1.112.10.2「112 國慶焰火在臺中」記者會。 2.112.10.2 研商經貿段 6、8 地號設定地上權案納入經貿 8 路範圍會議。 3.112.10.4 國慶焰火工作說明會。 4.112.10.10「112 年國慶焰火在臺中」。 5.112.10.16 文商段 60、65 地號點還。 6.112.10.19 逢大段 16 地號點交予台中商銀辦理「台中銀行 70 週年結合公益嘉年華活動」。 7.112.10.20 北屯區創研段 21 地號臨時停車場增闢出入口會勘。 8.112.10.23 文商段 39 及 40 地號臨接道路情形現地會勘。 9.112.10.23 水湳環境維護第 9 次派工驗收-經貿段 22 地號。 10.112.10.23 台中商銀點還逢大段 16 地號土地。 11.112.10.27 逢大段 16 地號點交予運動局辦理「財政部年統一發票盃路跑活動」。 12.更新專區網頁。
4	107DR00009	地政局/工程管理科/	臺中市第 15 期市地重劃工程	191,820	98	98	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：3 次 公兒十四工區初驗缺失改善作業及大公一、廣十工區正驗作業
5	108DR00015	地政局/工程管理科/	臺中市第 13 期市地重劃工程整合標	857,437	90	92	2	流廢標次數：2 次 期程修改次數：1 次 (一)45m 園道道路工程瀝青混凝土路面施作。 (二)25M-28 道路瀝青混凝土路面施作。 (三)永春東二路及永春

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
								東三路園道及道路工程施作。
6	109DR00002	地政局/工程管理科/	臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第三標	1,111,077	83	85	2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 箱涵開挖、PC 12M-(16)-2 0K+65.8~92.5 箱涵底版 12M-(16)-2 0K+65.8~92.5 箱涵牆身頂版 12M-(16)-2 0K+65.8~92.5 側溝開挖、PC 15M-(21)0K+356(RT)~15M-(24)0K+266.5 (RT) 側溝底版、牆身 15M-(21)0K+356(RT)~15M-(24)0K+266.5 (RT) 15M-(23)-1 0K+187(RT)~15M-(21)0K+142.81(LT) 15M-(23)-1 0K+187(LT)~15M-(21)0K+167.15(LT) 纜線管路配管 15M-(23)-1 0K+150~270 (R、LT) 污水用戶管 15M-(21) A0014-6~A0014-5 20M-(11)A0014-3~A0014-2~A0014-1 8M-(3)A0014-1~A0014 自來水管線 15M-(24)0K+225~350
7	109DR00003	地政局/工程管理科/	臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第二標及第四標合併工程	3,283,286	67	68	1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 鋼筋綁紮、土方開挖
8	110AR00032	地政局/工程管理科/	「臺中市烏日九德地區區段徵收工程」委託專案管理技術服務	26,543	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112 年 1 月 6 日核定工程規劃報告書，112 年 7 月 12 日核定基本設計，目前於細部設計階段。
9	111BR00001	地政局/工程管理科/	臺中市烏日九德地區區段徵收工程委託規劃設計及監造技術服務案	56,482	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 112 年 1 月 6 日核定工程規劃報告書，112 年 7 月 12 日核定基本設計報告書，目前於細部設計階段。

(十一)災修工程：本月無案件

(十二)其他(財務及勞務採購案用)

進 度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	解除列管件數	合計
小 計	235 件(95.91%)	1 件(0.41%)	0 件(0.00%)	1 件(0.41%)	8 件(3.27%)	245 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	101AF00047	建設局/建築工程管理科/	水湳國際會展中心新建工程委託專案管理技術服務案	75,111	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案工程業於 108 年 3 月 20 日開工，廠商(專管單位)業依契約規定指派專責相關人員進駐現場執行履約作業中。
2	104AE00024	經發局/工業科/工業科第四股	臺中市工業園區整體發展計畫委託專案管理服務案	27,430	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 1.廠商依約於 112 年 10 月 6 日提報 112 年 9 月份工作月報至本局備查，本局於 112 年 10 月 12 日備查。
3	105AG00040	交通局/交通規劃科/	大臺中地區捷運路網檢討規劃暨臺中捷運系統初期路網可行性研究	12,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 1、110 年 4 月 9 日提報可行性研究至交通部。 2、110 年 6 月 1 日交通部提供書面審查意見，已依各部會審查意見修正，並於 8 月 9 日提報交通部審查。 3、110 年 11 月 9 日已配合鐵道局完成現地勘查、110 年 12 月 15 日交通部召開初審會議。 4、111 年 4 月 1 日提報修正報告予交通部續審，交通部 111 年 10 月 6 日召開研商會議。 5、112 年 9 月 14 日提送修正報告予交通部續審。
4	106AG00052	交通局/交通規劃科/交通規劃科第一股	臺中輕軌捷運系統第二期路網可行性研究	15,800	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 可行性研究報告已依交通部 111 年 9 月 21 日意見完成修正，並於 112 年 5 月 1 日函報交通部審查，交通部 112 年 5 月 30 日回復書面意見，目前研議修正中。
5	106AR00022	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市烏日（九德地區）區段徵收委託地籍整理及土地分配專	15,270	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.辦理一併徵收申請案相關事宜。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
			業服務案					2.初步規劃本區所有權人持分面積與各街廓最小分配面積。 3.辦理契約變更相關事宜。
6	107AD00097	教育局/市立高中職/臺中一中	臺中一中照明改善節能績效保證專案採購	10,500	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
7	107AD01029	水利局/污水設施科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程委託專案管理服務（含試運轉）	75,917	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 工程施工中，進度 25.411%，專案管理單位持續執行督導管理工作。
8	107AE00057	經發局/工業科/工業科第四股	擴大神岡都市計畫產業園區委託申請設置案	42,300	98	40	-58	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.112 年 10 月 6 日廠商提送 112 年 8 月份工作月報，並於 112 年 10 月 12 日經本局備查。 2.112 年 9 月 21 日廠商提送修正後都市計畫變更主要計畫書及細部計畫書，本局於 9 月 27 日函轉都發局。
9	107AH00027	都發局/城鄉計畫科/	臺中市太平地區都市計畫通盤檢討規劃案	17,500	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 1、 計畫討論：共召開 6 次工作會議、、110 年 7 月 28 日向局長報告執行情形、110 年 8 月 26 日向秘書長報告初步草案方向。 2、 都市計畫書圖重製疑義研商：共召開 9 場次重製疑義研商會議。 3、 規劃階段：108 年 02 月 13 日太平細部計畫公告徵求意見座談會、109 年 6 月 29 日太平主要計畫公告徵求意見座談會、109 年 12 月 15 日公設確認機關協調會議、110 年 5 月 12 日草案研商會議、110 年 7 月 1 日第 2 次草案研商會議、110 年 9 月 24 日函請相關單位針對草案內容提供意見、111 年 1 月 25 日召開草案確認會議、111/6/15 市民大道南段高壓電塔位址，簽奉黃副市長指示，請都發局邀集交通、建設、地政等局確定方案之可行性及應注意事項再簽陳核定。(111 年 7 月 6 日局長指示請謝副局長督導召集)、 111 年 9 月 26 日召開「市民大道南段」研商會議(經決議確認採整體開發及電纜地下化方式開發)、111 年 11 月 4 日簽奉核准市民

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
								大道開發方式(整體開發)及電塔墩柱位置。111 年 11 月 17 日、111 年 12 月 1 日局會前會報告草案內容、111 年 12 月 16 日土管草案研議。111 年 12 月 23 日、112 年 1 月 30、112 年 2 月 17 日函請規劃單位依限提交修正後計畫書圖。112 年 1 月 13 日、112 年 2 月 10 日、112 年 2 月 24 日規劃單位提供修正後草案書圖。112 年 4 月 6 日向秘書長面報。112 年 5 月 1 日辦理「臺中市太平區橫跨大里區東西向跨河橋樑都市計畫變更」研商會議。112 年 5 月 16 日函請規劃單位依限提交修正後計畫書圖。112 年 5 月 31 日建設局提供意見(有關道路跨越堤防部分，未來工程技術及經費上是否可行)。112 年 6 月 2 日提供意見(東西向計畫道路連通至台 74 線交通路網效益及急迫性)。112 年 6 月 14 日函請公路總局表示意見。112 年 7 月 27 日函請規劃單位 112 年 8 月 14 日前提交修正後計畫書圖。112 年 9 月 11 日公告公開展覽(自 112 年 9 月 13 日起公展 30 天)。112 年 10 月 3 日公開說明會。(刻研擬專案小組提案單)
10	107AR00021	地政局/工程管理科/	臺中市第 13 期市地重劃區內施工監看與搶救發掘計畫	56,680	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 目前刻正辦理報告書製作等相關程序中。
11	107BG00003	交通局/公捷處/運輸工程科	臺中捷運藍線綜合規劃(含環境影響評估)暨捷運設施用地土地使用變更	75,026	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 綜合規劃報告書：交通部已於 112 年 4 月 18 日轉呈與行政院審查，刻正於行政院審查程序中。
12	108AD00049	教育局/幼兒教育科/幼兒教育科第二股	臺中市政府教育局委託辦理 108 學年度臺中市新設非營利幼兒園	155,694	85	98	13	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案業於 108 年 3 月 15 日辦理評選作業完成，並於 108 年 4 月 15 日辦理議約決標事宜，業完成與優勝廠商簽約與用印事宜，業於 108 年 8 月 1 日前完成設立作業事宜並順利開辦，經國教署於 108 年 8 月 20 日核定 108 學年度新設非營利幼兒園學費差額，業辦理 108 學年度第 1 學期第 1 期及第 2 期學費差額預撥事宜，並於 10 月完成 108-1 到園檢查作業。預計於 109 年 4 月 21、23 日辦理 108-2 到園檢查作業。108-2 到園檢查業於 109 年 4 月 21、23 日辦理完竣。108 學年度績效考評作業訂於 108 年 6 月 8 日、10 日及 30 日，108 學年度績效考

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
								評業已辦理完竣，各園考評結果均達 90 分以上，得以申請績效獎金。業於 109 年 9 月 26、28 日完成 108 學年度驗收作業。109 學年度第 1 學期到園檢查作業業於 109 年 11 月 9 日、10 日及 11 日辦理完竣。109 學年度第 2 學期到園檢查作業業於 110 年 4 月 13 日、15 日及 16 日辦理完竣。109 學年度績效考評作業訂於 110 年 6 月 22 日至 25 日，109 學年度績效考評業已辦理完竣。業於 110 年 12 月 15 日完成 109 學年度驗收作業。110 學年度績效考評業已於 111 年 6 月辦理完竣。業於 111 年 8 月 30 日完成 110 學年度驗收作業。111 學年度到園檢查作業業於 112 年 1 月辦理完竣。111 學年度績效考評業已於 112 年 6 月辦理完竣。業於 112 年 8 月 7 日完成 111 學年度驗收作業。
13	108AD00181	教育局/幼兒教育科/幼兒教育科第二股	臺中市政府教育局委託辦理 109 學年度臺中市新設非營利幼兒園	600,155	70	85	15	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 本標案於 108 年 11 月 19 日公告招標，11 月 29 日修正招標文件，於 108 年 12 月 13 日結標，12 月 16 日開標，109 年 1 月 8 日及 10 日召開評審委員會，109 年 1 月 16 日奉准評選結果，1 月 21 日議約(價)、1 月 30 日發布決標公告及第 2 次招標公告，2 月 13 日召開評審委員會，2 月 19 日奉准評選結果，3 月 5 日議價(約)完竣，5 月 8 日簽訂契約，8 月 1 日開學。109 學年度第 1 學期到園檢查作業業於 109 年 11 月 9 日、10 日及 11 日辦理完竣。109 學年度第 2 學期到園檢查作業業於 110 年 4 月 13 日、15 日及 16 日辦理完竣。109 學年度績效考評作業訂於 110 年 6 月 22 日至 25 日，109 學年度績效考評業已辦理完竣。業於 110 年 12 月 15 日完成 109 學年度驗收作業。110 學年度績效考評業已於 111 年 6 月辦理完竣。業於 111 年 8 月 30 日完成 110 學年度驗收作業。111 學年度到園檢查作業業於 112 年 1 月辦理完竣。111 學年度績效考評業已於 112 年 6 月辦理完竣。業於 112 年 8 月 7 日完成 111 學年度驗收作業。
14	108AE00051	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市精密機械科技創新園區三期申請設置計畫	48,460	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商於 112 年 10 月 2 日依規檢送 112 年 9 月份工作月報，本局 112 年 10 月 4 日存供備查。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
15	108AF00099	建設局/新建工程處/土木工程科	牛埔橋改建工程委託設計監造技術服務案	14,290	95	98	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 結算完成待付款
16	108AG00013	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區舊社等三件停車場立體化興建工程委託專案管理服務	16,380	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 東榮案已於 111 年 5 月 31 日申報竣工，111 年 7 月 22 日驗收，8 月 26 日驗收合格，111 年 11 月 1 日正式啟用，刻正辦理工程結算作業。 潭興案已於 112 年 2 月 10 日申報竣工，112 年 7 月 10 日正式啟用，刻正辦理工程結算作業。另舊社案停車場主體工程已於 112 年 8 月 17 日竣工，已於 112 年 10 月 6 日及 23 日辦理初驗，施工廠商刻正進行缺失改善中。
17	108AH00041	都發局/綜合企劃科/	臺中市潭子、大雅、神岡區都市計畫通盤檢討整體規劃案	12,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112 年 10 月 12 日函發專案小組第 8、9、10 次會議紀錄，於 112 年 10 月 18 日續開專案小組第 11 次會議。
18	108AH00043	都發局/城鄉計畫科/	中部科學工業園區台中基地附近特定區計畫通盤檢討規劃案	12,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 (18)112/8/11 龍邑檢送再修正方案，112/8/21 函請建設局、交通局、停管處及公捷處確認方案內容。 (19)112/9/8 彙整各局意見後函請龍邑修正計畫書，112/9/26 提供修正計畫書圖。 (20)經檢核並再修正計畫書圖，112/10/31 簽辦公展陳核中。
19	108AH00050	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區國安段 1 期社會住宅興建工程委託專案管理（含監造）技術服務案	77,209	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.112 年 10 月 6 日召開「高風險作業執行成效檢討會」會議 2.10 月 4 日召開景觀會議及設計會議紀錄
20	108AH00056	都發局/住宅發展工程處/住宅企劃科	臺中市社會住宅包租代管第二期計畫	151,524	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 三家業者媒合累計共計媒合 1,364 件(包租包管 199 件、代租代管 1165 件)，依契約規定辦理二期計畫包租包管與代租代管的各項租賃服務與請款作業。
21	108AH00059	運動局/運動產業科/	臺中市巨蛋體育館興建工程委託專案管理	128,500	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
			技術服務					一、臺中市政府建設局112年10月17日辦理追加預算後第2次公開招標公告(採購案號：112A-040)，因投標廠商未達法定家數流標，並於112年10月18日再次公告，112年10月25日開標結果符合，112年10月26日召開採購評選委員會工作小組初審會議，預定112年11月3日辦理評選。 二、臺中市住宅發展工程處於112年10月3日中市都住工字第1120031677號函同意備查設計階段風險評估報告(修正1版)(核定版)。 三、臺中市住宅發展工程處於112年10月4日中市都住工字第1120035092號函同意備查2100日曆天預定施工階段進度表。 四、專管單位於112年10月19日提送112年9月12日召開部份工程納入營運廠商期初投資專家諮詢會議紀錄。 五、規設單位112年10月11日經洽詢環境保護局回復，環評委員會審查委員已屆任期需更換及新聘委員，目前待環境保護局重新聘請委員及成立審查會並召開審查會。 六、有關本案建造執照，規設單位於112年10月12日製作臺中市北屯區榮德段61、62、63、64、65等5筆地號之地下水補注地質敏感區基地地質調查及地質安全評估報告(核定本)，112年10月14日九典字第1120002873號函提送函文請運動局申請用印。 七、規設單位於112年10月17日九典字第1120002893號函提送建造執照解除套繪申請書一式1份函文請運動局用印。
22	108AP00120	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	大肚掩埋場興辦事業計畫、水土保持計畫及開發計畫等專業服務	11,000	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 1.本案於108年8月30日決標，9月11日訂約。 2.水土保持規劃書已於11月核定。 3.興辦事業計畫於3月核定。 4.水土保持計畫書已於10月份核定 5.本局函送(7/27)開發計畫(使用分區變更)修正本予都發局審查。 6.內政部來文-會商中央主管機關同意大肚掩埋場開發興辦。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
								7.都發局辦理開發計畫審議程序(111 年 12 月 30 日召開第 2 次小組會議)。 8.都發局於 112 年 1 月 6 日函文第 2 次小組會議紀錄。 9.2 月份向測繪中心申請井仔頭密圖。 10.廠商刻正依第 2 次小組會議意見修正計畫書。 11.提送開發計畫書(修正版)予都發局審查。 12.契約執行中。
23	108AR00033	地政局/土地編定科/	「臺中市國土功能分區分類及使用地劃設作業」委託技術服務案	12,500	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 已完成各區場次公展公聽會作業，已辦理台中市國土計畫審議會第 3 次會議(報告案)，刻正辦理台中市國土計畫審議會專案小組會議前置作業中。
24	109AG00040	交通局/交通工程科/交通工程科第二股	iBike 倍增計畫	515,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 持續辦理站點建置。
25	109AH00049	都發局/城鄉計畫科/	臺中港特定區主要都市計畫通盤檢討規劃作業案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 111 年 12 月 26 日召開期末報告審查會議，112 年 1 月 5 日核發會議紀錄，112 年 3 月 3 日提送修正成果，112 年 4 月 21 日備查修正版，112 年 3 月 24 日召開重製疑義會議，112 年 4 月 7 日檢送會議紀錄，112 年 6 月 8 日、6 月 29 日、7 月 6 日、7 月 27 日及 8 月 17 日研商公展草案變更內容，預計 11 月辦理機關研商會議。
26	109AP00063	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	臺中市文山焚化廠興建營運移轉委託專業服務	10,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 本案刻正執行中，目前辦理招商文件草案(修訂四版)審查中。
27	110AD01044	水利局/污水設施科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程委託監造技術服務	75,506	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 工程施工中，進度 25.411%，監造單位持續辦理品質查驗工作。
28	110AD01052	水利局/水利規劃防災科/	臺中市太平區(含中平及新光地區)雨水下水道系統檢討規劃委託技術服務	10,000	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依會議紀錄修正報告書中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
29	110AE00024	經發局/市場管理科/市場管理科第二股	臺中市梧棲區第一公有零售市場基地(梧棲段3543地號土地)承租案	17,237	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案業於110年1月31日前完成本年度付款。
30	110AE00025	經發局/市場管理科/市場管理科第二股	臺中市梧棲區第一公有零售市場基地(梧棲段3549地號土地)承租案	10,383	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案業於110年1月31日前完成本年度付款。
31	110AE00027	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市神岡豐洲科技工業園區二期開發委託專案管理技術服務案	40,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 112.6.2提送112年5月份工作報告及協審開發成本結算報告書、112.7.6提送112年6月份工作報告、112.7.17請款第二階段招商廣告費用、112.8.2提送112年7月份工作報告、112.8.2本局提擬終止契約、112.8.14東昇建請續約、112.8.25本局函文暫停契約、112.9.1提送112年8月份工作報告
32	110AE00042	經發局/工業科/工業科第四股	臺中市清水海風產業園區委託申請設置案	49,820	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.廠商於112年10月4日檢送112年9月份工作月報，本局112年10月6日存供備查。 2.開發可行性評估作業期末報告書審查會，廠商依委員及相關局處意見修正報告書中，9月14日廠商與本局召開工作會議討論修正內容，刻正依本局意見賡續修正中。
33	110AG00007	交通局/停管處/停車管理課	110-113年度租賃PDA開單設備案	17,207	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中，已辦理9月份付款作業。
34	110AG00045	交通局/交通規劃科/交通規劃科第一股	水湳轉運中心新建工程委託專案管理服務(含後續擴充條款)	37,625	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 工程已於111年9月15日開工，目前配合公捷處工程履約中。
35	110AG00053	交通局/停管處/停車管理課	110臺中市公有停車場開立停車繳費通知單勞務委外作業(第一區)	214,812	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 112年6月勞務酬金刻正辦理辦理結算驗收。(6月為契約最後履約月份。依契約第五條規定，契約最後一個月付款將保留至第3個月結算驗收)。因112.10.25才收

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
								到國雲免責調查資料，現刻辦理免責車調查給付事宜加入6月勞務費中。
36	110AG00054	交通局/停管處/停車管理課	110臺中市公有停車場開立停車繳費通知單勞務委外作業(第二區)	183,397	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1 .112年8月勞務酬金計8,813,960元，刻正辦理勞務費撥付作業，預計10月31日前撥付。 2. 112年9月勞務酬金預計於113年1月辦理驗收。(9月為契約最後履約月份。依契約第五條規定，契約最後一個月付款將保留至第3個月結算驗收，又因遇年底保留款項順延至明年1月驗收)。
37	110AG00060	交通局/交通規劃科/交通規劃科第一股	水湳轉運中心新建工程委託監造技術服務	81,024	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 工程已於111年9月15日開工，目前配合公捷處工程履約中。
38	110AH00030	都發局/城鄉計畫科/	新庄子蔗廍地區都市計畫規劃案	23,000	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 32.111年10月19日召開第6次工作會議。 33.111年10月24日召開第7次工作會議。 34.111年11月17日討論管考系統並修正，預計於12月29日辦理教育訓練。 35.12月29日辦理管考系統線上教育訓練。 36.112年1月11日辦理現地勘查。 37.112年1月12日召開第8次工作會議。 38.112年2月21日函詢各單位規劃建議。 39.112年3月9日辦理第2次現地勘查。 40.112年6月13日召開第9次工作會議，112年6月16日會議紀錄發文，依會議記錄結論預計將於8月底前辦理公告徵求意見座談會。 41.112年7月18日簽辦公告徵求意見，112年9月23日簽准，112年10月4日公告(自10月6日起30天)。 42.112年10月19日於龍井區及大肚區各辦理1場座談會，10月30日會議紀錄簽准並公告於局網站。
39	110AH00032	都發局/城鄉計畫科/	公設通盤檢討細部計畫擬定及市地重劃可行性評估案	33,815	70	70	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 112/7/20發文調查整開區內公設內容，112/9/6提交期末報告，112/10/6召開期末報告審查會議。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
40	110AH00035	都發局/城鄉計畫科/	臺中市太平區坪林地區整體發展規劃案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、招標階段：110/01/04 簽辦招標文件、110/01/14 簽准、110/01/20 公告上網、110/03/03 開標、110/03/24 評選、110/04/12 完成開標(經審查結果廢標)、110/05/11 公告上網、110/06/10 開標、110/06/17 評選會、110/06/25 函予各投標廠商(經出席委員過半數決議：立埕工程顧問股份有限公司序位合計值為 8，為第 1 優勝廠商)、110/07/19 決標。 2、規劃階段：110/07/23 提交工作執行計畫書、110/08/04 第 1 次工作會議、110/08/31 工作執行計畫書審查會(110/10/14 日同意備查)、110/09/22 第 2 次工作會議、110/12/03 提交期中報告書、110/12/16 日期中報告書審查會、111/01/07 召開第 3 次工作會議、111/01/12 日地方座談會、111/03/02、03/02 地形控制點驗收、111/03/08 召開第 4 次工作會議、111/03/31 日召開第 5 次工作會議、111/03/28、29、30、31 及 04/1 地形圖細部測量驗收(規劃單位刻研擬期末報告書)、111/08/19 提送期末報告書併同科內研商、111/09/22 與局長研商、111/09/26 簽陳期末報告書增加委員、111/10/19 提送跨機關研商會議資料、111/12/14 辦理會勘、原訂 111/12/28 跨機關研商會議因故展延、112/1/4 函請廠商提供公告徵求意見企劃書、112/2/2 與局長研商機關協調會及後續執行方向、112/2/7 辦理 112 年第 1 次工作會議 112/3/3 辦理跨機關協調會議、112 年 3 月 15 日辦理公告徵求意見、112 年 3 月 24 日辦理公告徵求意見座談會、112 年 5 月 1 日府層研商，112 年 5 月 25 日 112 年度第 2 次工作會議、112 年 6 月 5 日期末報告書審查會議(修正後授權單位確認通過)、112 年 7 月 12 日提送開發意願調查企劃書(經 112 年 7 月 14 日鈞長建議針對產業調查辦理)、112 年 7 月 26 日提送用水計畫書、農變計畫書等、112 年 9 月 13 日及 18 日辦理農耕意願調查座談會、10 月 31 日提送期末報告書(修正版)並提送政策環評、用水計畫書、農變計畫書及區段徵收公益性及必要性報告書，預計 11 月中經確認內容後提送各目的事業主管機關審查。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
41	110AH00058	都發局/城鄉計畫科/	臺中永續城鄉-宜居城市發展策略檢討規劃案	12,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 110/3/31 刻正簽辦中。110/4/12 日簽准，110/4/16 日公告上網，110/6/1 召開評選會議，110/7/7 決標。110/8/20 檢送工作執行計畫書。110/9/27 召開工作計畫書審查會議。111/1/11 檢送期中報告書。111/6//22 局長室會議討論期中報告書內容。111/7/1 期中審查會議刻正調查外聘委員開會時間。111/7/15 期中報告書審查會議。111/7/29 檢送期中報告書審查會議紀錄。111/8/19 期中報告書(修正本)同意備查。111/8/26 簽辦第二期款撥付。111/9/7 撥付第二期款。111/9/13 簽辦標案管考期程調整(經秘書長核示面報標案內容號再簽報)。111/10/25 檢送期末報告書。111/11/3 辦理第 2 場次教育訓練。111/11/24 局長室會議討論期末報告及亮點計畫內容。111/12/20 奉准調整標案管考期程。112/1/5 秘書長室面報期末報告內容。112/2/22 奉准辦理期末審查事宜。112/3/20 召開期末報告會議。112/4/6 檢送期末報告書審查會議紀錄。112/7/3 檢送細部計畫整併示範區規劃草案。112/9/20 局長室報告案件情形。112/10/24 召開 112 年第 1 次工作會議。
42	110AH00061	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅窗簾財物採購案	48,246	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 育賢二全面進場
43	110AH00062	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅傢俱財物採購案	83,812	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 育賢二全面進場
44	110AH00063	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅冷氣財物採購案	163,928	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 育賢二期全面進場及履約確認、太平永億段討論
45	110AH00065	都發局/住宅發展工程處/住宅企劃科	臺中市社會住宅包租代管第三期計畫	604,846	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 三家業者媒合累計共計媒合 2,160 件(包租包管 386 件、代租代管 1774 件)，依契約規定辦理三期計畫包租包管與代租代管的各項租賃服務與請款作業。
46	110AQ00087	建設局/新建工程處/建築	臺中綠美圖特殊裝修及設備工程委託專案	10,260	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
		工程科	管理技術服務					依契約辦理相關專案管理業務執行中
47	110BG00002	交通局/公捷處/設計工程科	臺中捷運藍線基本設計	680,000	20	20	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.112.8.15 已提送先期調查報告，112.10.19 專管單位審定，訂於 11 月 3 日外聘委員審查。 2.112.8.25 已提送期中報告完。審查中。 3.截至 10 月底總進度 70.99%，符合預計進度。 4.定期召開專業技術協調會議檢討工作進度(10/25 第 29 次)。
48	111A725008	梧棲公所/社會課/	112 年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險	12,500	40	40	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 本案均依契約規定辦理中。
49	111AA00015	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第二股	臺中市政府臺灣大道市政大樓空調儲冰槽汰換採購	26,600	98	100	2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 已辦理完成。
50	111AD00106	教育局/國民小學/北勢國小	臺中市政府教育局 111 學年度數位學生證製卡及系統維護案	25,165	95	98	3	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 112 年 9 月 28 日廠商報竣，112 年 10 月 25 日完成驗收。
51	111AD00120	教育局/國民小學/清水國小	臺中市 111 年度推動中小學數位學習精進方案— 校園無線網路建置採購案	109,818	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 俟臺中市政府教育局撥款到校後辦理經費核銷。
52	111AD00143	教育局/國民小學/四維國小	臺中市北屯區文小 5 新設校工程委託規劃設計監造技術服務採購案	18,547	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.完成細部設計，10 月 27 日上網公開招標，11 月 16 日開標。
53	111AD00154	教育局/國民小學/僑仁國小	111 學年度僑仁國民小學午餐廚房計畫採購	11,428	70	98	28	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已進行第二次驗收，且通過驗收，廠商已備妥資料請款中。
54	111AD01012	水利局/污水營運科/	臺中港特定區水資源回收中心委託代操作維護管理工作	34,500	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 依契約執行操作維護作業

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
55	111AD01016	水利局/污水營運科/	臺中市文山及黎明水資源回收中心聯合委託代操作維護管理工作	39,109	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
56	111AD01036	水利局/雨水下水道工程科/	111 年臺中市雨水下水道即時水情監測系統建置計畫	63,451	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.50 組設備保全及維護保養作業 2.10 月 6 日召開測試報告審查會(第二期) 3.修正測試報告(第二期)
57	111AD01040	水利局/污水營運科/	臺中市石岡壩、梨山及環山水資源回收中心聯合委託代操作維護管理工作(第 1 次修正)	51,402	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約執行水資中心代操作工作
58	111AD01041	水利局/污水營運科/	臺中市廓子水資源回收中心暨大里區立新水資源回收中心委託代操作維護管理工作	40,004	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1~7 月月報備備查完成並付款，8 月請款中，9 月月報備查。
59	111AE00006	經發局/工業科/工業科第三股	「臺中市精密機械科技創新園區用水計畫變更、環差分析暨其相關配合作業服務案」勞務採購案	10,300	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 112 年 10 月 4 日函請廠商依用水計畫修正環境影響差異分析報告。
60	111AE00066	經發局/商業科/商業科第一股	112 年度臺中購物節	45,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 活動業於 10 月 26 日順利起跑，依契約執行中。
61	111AF00088	建設局/養護工程處/挖掘管理科	111 年度臺中市共同管道系統通盤檢討委託技術服務	12,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理例行性通盤檢討會議及期中工作計畫，辦理專家座談會及期中審查會中
62	111AF00110	建設局/養護工程處/挖掘管理科	111 年臺中市第十四期市地重劃區共同管道保全與管理維護	19,500	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正辦理履約相關事宜
63	111AF00116	建設局/養護工程處/挖掘	112 年度臺中市道路挖掘完工查(抽)驗委	19,800	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
		管理科	託技術服務案					刻正辦理派工事宜
64	111AF00130	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	112 年度臺中市公園安全維護勞務契約－臺中市原八區	12,760	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
65	111AG00023	交通局/停管處/停車管理課	臺中市公有停車場停車費催繳、退費、舉發違規通知資料處理	13,806	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.112 年 8 月份勞務費於 112 年 10 月 16 日核付(應付金額計新臺幣 463,106 元整)。 2.本案採按月結算前 1 個月勞務費，於施作完成之次月付款，112 年 9 月份催繳、退費、舉發勞務費於 112 年 10 月 24 日辦理驗收完畢，目前簽請核付勞務費用。
66	111AG00037	交通局/停管處/停車管理課	111 至 113 年臺中市政府公有停車場停車費用委託金融、電信業者代扣款作業案	33,977	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約日自 111 年 8 月 1 日起至 113 年 7 月 31 日止，採按月付款。經查 112 年 9 月份金融電信代收案，代扣筆數 370,964 筆，廠商代收停車費 16,694,782 元，支付廠商代收手續費 1,187,084 元。
67	111AG00041	交通局/公捷處/智慧機電工程科	111 年度臺中市公車智慧型站牌建置計畫	17,000	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 刻正辦理第二次派工驗收付款作業。
68	111AG00051	交通局/公捷處/運籌管理科	臺中市交通行動服務(MaaS)平台建置計畫暨臺中捷運簡易閘門系統建置	45,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、配合「中彰投苗跨城際」、「臺中市都市內」、「彰化縣都市內」及「南投縣都市內」公共運輸通勤月票計畫 7 月 1 日正式上線，持續辦理客服、系統維運事宜。 二、配合中央政策於 10 月 2 日擴大定期票服務範圍，納入公路客運服務，辦理驗票機程式修改，以及相關公告文件及客服教育訓練等事宜。 三、另配合本市國慶焰火大型活動，辦理 QR 時數型交通套票搭配食遊購專屬優惠折扣方案，業於 10 月 5 日推出，吸引觀光旅客來本市利用大眾運輸。 四、持續推動本市交通行動行動服務(MaaS)及履約事宜。
69	111AG00052	交通局/公捷處/運輸工程	2022 臺中國際花毯節新社接駁專車行駛計	18,000	100	95	-5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
		科	畫					本案已於 111 年 11 月 24 日決標，並配合活動期程辦理接駁事宜完成，刻正辦理驗收事宜。
70	111AG00062	交通局/停管處/停車管理課	臺中市精密機械科技創新園區開立停車繳費通知單勞務委外作業	15,047	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.112 年 8 月勞務酬金已於同年 10 月 6 日書面查驗完成，勞務酬金計 168,644 元，刻正簽辦勞務費撥付作業。 2.112 年 9 月勞務酬金 166,632 元，刻正辦理書面查驗中。
71	111AH00002	都發局/建造管理科/	臺中市智慧審照數位倉儲暨雲端運算平台建置計畫	26,708	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 於 112 年 11 月 7 日與 8 日辦理系統審查會議與驗收作業
72	111AH00003	都發局/建造管理科/	臺中市數位建管資訊服務平台建置計畫	38,971	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 於 112 年 10 月 31 日與 11 月 2 日辦理系統審查會議與驗收作業
73	111AH00008	都發局/建造管理科/	111 年臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置延續性計畫	21,250	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商執行第四期專案中。
74	111AH00043	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區國安段二~三期社會住宅興建計畫案（專案管理含監造）	100,798	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112 年 10 月 30 日簽訂統包工程契約。
75	111AH00046	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區鑫港尾段住宅興辦計畫案(專案管理含監造)	29,319	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 9/25 建照掛件 10/12 簽奉局長核准加挖一層地下室
76	111AH00080	都發局/建造管理科/建造管理科第二股	109 年度土壤液化調查與風險評估計畫委託技術服務工作(110 年度後續擴充)	12,978	55	70	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 承商於 112 年 10 月 24 日(世曦大地字第 1120032605 號)提送趕工計畫，另已於 112 年 10 月 24 日(世曦大地字第 1120032606 號)提送期中工作報告書，刻正由專案總顧問審查中，相關鑽探積極辦理中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
77	111AL00068	勞工局/就業安全科/	112 年度職業訓練委託案（一）	19,524	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案規劃辦理 17 班次，已停班 1 班，已開訓 16 班次，結訓 16 班，參訓 449 人。
78	111AM00129	警察局/交通警察大隊/事故處理組	111 及 112 年度委外租用大型標誌車附掛緩撞設施勞務採購案	14,960	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本大隊辦理 2 輛委外租用緩撞車(標案履約期間規劃 111 年 7 月至 112 年 12 月)相關招標作業，已於 111 年 7 月 18 日奉核在案，7 月 22 日上網招標，8 月 11 日開標並順利決標，由美霖工程有限公司以最低價得標(決標金額：1,477 萬 9,502 元)，8 月 16 日簽約，已辦理後續審查、驗收等作業，已於 10 月 1 日開工投入執勤，目前已執行近 13 個月(111 年 10 月至 112 年 10 月 25 日)；112 年因警政署補助款預算未於 112 年前通過審議，故本局暫緩委外租用緩撞車 112 年開工日期，延至 112 年 1 月 9 日 0 時起方重啟復工，目前廠商持續履約協勤中。 核銷作業方面：111 年 10 月迄 112 年 6 月份緩撞車協勤費用均已完成查驗、驗收合格並撥款。 另 112 年度下半年經費請款，本局已於 112 年 7 月 12 日函請警政署辦理，警政署已核撥補助經費；113 年度招標作業，署及本局籌辦中。
79	111AM00135	警察局/犯罪預防科/	111 年度追加預算「清水、沙鹿、梧棲區」治安要點錄影監視系統採購案	19,000	30	85	55	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 已於 112 年 5 月 3 日決標於中華電信股分有限公司企業客戶分公司，並於 112 年 9 月 28 日函報完工，目前初驗中。
80	111AN00025	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	111 年度 50 公尺以上雲梯消防車 1 輛採購案	35,000	100	100	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 已辦理完成。
81	111AN00027	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	111 年度化學消防車 4 輛採購案	40,000	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
82	111A000038	衛生局/醫事管理科/醫事管理科醫政管理股	「臺中市立老人復健綜合醫院新建營運移轉案」委託履約管理專業技術服務採購案	25,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.廠商針對本局所交付審查之各項書類文件均依限回復審查意見，並能針對本局所提疑義諮詢及時回復。 2.已於 10 月 27 日辦理每月定期工地現勘，並依限於 10 月 13 日提送 112 年 9 月履約管理月報(每月 15 日前)。 3.依本局通知出席 10 月 25 日履約管理內部討論會議，並報告說明履約管理進度。
83	111AP00067	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	111 年度台中市營建工程查核計畫	27,566	98	100	2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
84	111AP00117	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第一股	112 年度臺中市水污染防治稽查輔導及畜牧沼肥推廣計畫	11,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 目前計畫執行中，第三期工項結果預計 112 年 12 月 31 日提交本局。
85	111AQ00102	文化局/視覺藝術科/視覺藝術科第一股	「水湳經貿園區（中央公園新建工程、中央公園地下停車場工程、區段徵收工程）公共藝術設置計畫」甲案	45,750	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本局於 112 年 10 月 19 日辦理第一次複驗，惟尚有缺失，廠商承諾於同年 11 月 20 日前完成修正，修正後由本局會同中央公園管理所辦理第二次複驗。
86	111AR00015	地政局/東勢地政/第二課	111 年度大臺中地區委外地籍圖重測計畫	16,100	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商已於 112 年 9 月 19 日完工,申請機關驗收。
87	111AT00030	新聞局/影視發展科/	中臺灣電影中心公共藝術設置案	15,285	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：3 次 本案經奉示，俟選出場館 OT 廠商後，賡續辦理徵選小組決選會議。
88	111AZ00011	原民會/經濟建設及土地管理組/	「推動原住民族多元產業發展 2.0 計畫-部落產業升級-團結經濟在地實踐-臺中市原民智慧運銷系統發展計畫」勞務採購案	10,475	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、10 月 20 日進行 111~112 年期中報告書，書面驗收作業，目前辦理驗收紀錄及第二期履約款核算。二、因中央補助單位及審查委員針對推動計畫內容尚有修正建議，前於 10 月 27 日參加中央原民會重大工程推會報經主席裁示，請本會研議辦理本案計畫修正，並於 2 週內

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
								提送。三、本會刻正與委託單位確認修正方向及工作內容，依限專函提送原民會核定。四、倘修正項目奉核，另案辦理契約變更事宜。
89	111BD01026	水利局/污水工程科/	臺中市十期(東山路及軍功路周邊區域)污水管線、設施修繕更新維護及用戶接管工程委託技術服務	59,374	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 彙整第 1 分標細部設計審查意見。
90	111BD01034	水利局/污水工程科/	臺中市中華路污水下水道分支管網暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	94,555	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 111 年 9 月 26 日已辦理評選，111 年 10 月 6 日決標，已於 111 年 11 月 23 日訂約。 預計 112 年 10 月發包中華路第 1 標工程
91	111BD01036	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(二)設計及監造委託技術服務	54,218	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 111 年 11 月 29 日辦理議價，111 年 11 月 29 日決標，111 年 12 月 1 日決標公告。 已於 112 年 2 月 1 日訂約，112 年 5 月 16 日辦理基本設計審查會議，112 年 6 月 2 日辦理工作會議。 112 年 7 月 5 日基本設計報告修正一版，設計單位提送進本局。 112 年 7 月 18 日基本設計報告修正一版函送各委員，待委員提供審查意見。 112 年 8 月 11 日基本設計報告修正一版函請國土管理署備查。 112 年 9 月 23 日基本設計報告修正一版國土管理署函請本局修正。 112 年 10 月 24 日基本設計報告修正二版函請國土管理署備查。 112 年 10 月 18 日發文通知設計單位 45 日內提出第一分標細部設計。
92	112A713001	南區公所/民政課/	臺中市南區 112 年里辦公處及鄰長報紙採購案(自由時報)	16,776	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112 年 1 月 1 日開始履約，目前正常派送中。
93	112A714005	北區公所/民政課/	臺中市北區 112 年里鄰長文康活動採購案	20,119	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
								目前履約出團中。
94	112A717008	北屯公所/民政課/	臺中市112年度區里活動外套	13,430	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已完成第2批
95	112A735007	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所112年區民團體意外險	11,200	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已簽約完成，民眾均依符合申請條件申請
96	112A736001	龍井公所/社會課/	112年度臺中市龍井區區民團體意外保險	16,000	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 辦理作業中
97	112AA00003	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第二股	臺中市政府文心第二市政大樓高壓電供電設備修繕案	14,050	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於8月18日簽約，賡續履約中。
98	112AA00004	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第一股	112年臺中市政府臺灣大道及文心第二市政大樓環境清潔維護採購	16,858	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案10月份工作項目廠商依約履行中。
99	112AA00012	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第四股	臺中市政府陽明市政大樓空調主機設備汰換採購	18,330	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已完成主機房及頂樓冷卻管路閥件汰換作業，待完成主機TAB量測後，預計於11月下旬進行冰水主機拆除，賡續辦理後續履約相關事宜。
100	112AD00034	教育局/國民小學/烏日國小	臺中市112年度中小學資訊科技教室資訊設備更新採購案	61,384	95	98	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 驗收完成
101	112AD00047	教育局/國民小學/北勢國小	臺中市政府教育局112學年度數位學生證製卡及系統維護案	11,666	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
102	112AD00061	教育局/國民小學/光正國小	臺中市政府教育局112年度充實所屬學校資安設備(網路防火牆)採購案	26,970	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 廠商安裝中
103	112AD00085	教育局/國民中學/大甲國	大甲國中-臺中市112學年度補助中小學專	23,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
		中	科教室充實智慧輔助教學設備實施計畫採購案					辦理後續擴充換文事宜
104	112AD00100	教育局/國民小學/大同國小	112 學年度臺中市國中小（中區）學生健康檢查委託專業服務	11,907	35	40	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 8/25 完成決標。
105	112AD01001	水利局/污水營運科/	112 年度「臺中市水資源回收中心有機污泥委託清除處理」	15,598	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 10 月份派工臺中港特定區水資源回收中心至少 50 噸、水湳水資源回收中心至少 60 噸、豐原水資源回收中心至少 50 噸
106	112AD01005	水利局/水利養護工程科/	112 年度臺中市水岸環境營造園區維護工程委託專業服務	19,969	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 派工施作中
107	112AD01007	水利局/水利養護工程科/	112 年度本市各抽水站、滯洪池、水閘門及各周邊設施維護保養操作及管理委託專業服務	25,370	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 進駐管理中。
108	112AD01008	水利局/污水設施科/	112 年臺中市水淨場及截流設施暨周邊景觀維護管理工作（柳川及軟埤仔溪）	18,733	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1)主要施作項目：辦理臺中市水淨場及截流設施暨周邊景觀維護管理工作(柳川及軟埤仔溪)聯合代操作維護工作 (2)目前施作項目：提送 112 年 9 月代操作項目月報
109	112AD01012	水利局/防災中心/	112 年臺中市水情監測系統建置及水位預警設施維護	18,049	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理期水情監測設備建置會勘及維運事宜
110	112AD01016	水利局/污水營運科/	臺中市豐原水資源回收中心委託代操作維護管理工作	19,730	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 9 月請款簽辦中
111	112AD01024	水利局/污水營運科/	112 年臺中市福田水資源回收中心委託代操作維護管理工作	49,497	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 代操作工作事項辦理中
112	112AE00005	經發局/工業科/工業科第	112 年臺中市管產業園區景觀維護工作	19,720	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
		四股						1.112/10/06 廠商報請「112 年臺中市管產業園區景觀維護工作」勞務採購太平園區樹木病蟲害防治 2.112/10/06 廠商提送 3 園區 11 月份工作規劃月報 3.112/10/16 廠商檢送 9 月份 3 園區工作月報
113	112AE00021	經發局/工業科/工業科第二股	112 年臺中市精密機械科技創新園區污水處理廠、自來水系統維護及代操作計畫	17,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.廠商 112 年 10 月 11 日送 9 月份月報，10 月 19 日經本局備查在案。 2.廠商 112 年 9 月 17 日檢送水質檢測報告。
114	112AE00026	經發局/工業科/工業科第三股	112 年臺中市政府經濟發展局轄管(精密、豐洲、太平)園區環境監測計畫	14,700	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、112/10/4 經濟部備查精密一二期環評追蹤辦理情形 2、112/10/17 豐洲園區 112 年第 3 季監測報告轉環境部備查 3、112/10/17 提供環保局 112 年下半年「特殊性工業區緩衝地帶及空氣品質監測設施設置標準」變動情形 4、112/10/25 太平產業園區用水差異分析報告轉水利署中區水資源局
115	112AE00037	經發局/工業科/工業科第二股	臺中市精密機械科技創新園區污水處理廠過濾單元設備採購	14,871	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.廠商 112.10.20 提送沉水式污水泵及快濾筒施工製造圖、10.25 退請修正。 2.廠商 112.10.20 提送沉水式污水泵出場檢驗測試合格報告(10.24 設備進場)、10.24 審查通過。 3.持續督促廠商加速辦理進度。
116	112AE00040	經發局/商業科/商業科第一股	112 年度臺中振興經濟消費金喜送兌獎暨整合行銷委託專業服務案	17,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約執行中。
117	112AF00023	建設局/養護工程處/挖掘管理科	112 年臺中市共同管道保全與管理維護	17,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正辦理履約事宜
118	112AF00037	建設局/養護工程處/市六區工程隊	112 年度臺中市道路景觀綠美化維護勞務採購-西屯區(臺灣大道以北)	11,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
119	112AF00054	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市112年度行道樹、園道、綠地綠美化維護勞務採購-北區	10,952	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
120	112AF00065	建設局/新建工程處/土木工程科	112年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大甲、清水、沙鹿、梧棲、大安、外埔、龍井、大肚、烏日等9區)	10,305	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 陸續派工執行
121	112AF00068	建設局/新建工程處/土木工程科	112年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北屯、新社、東勢、和平等10區)	18,813	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
122	112AF00077	建設局/養護工程處/挖掘管理科	112年水湳經貿園區共同管道保全與管理維護	11,250	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 刻正辦理履約事宜
123	112AF00084	建設局/新建工程處/用地科	112年度臺中市道路橋樑公園廣場開闢工程測量及用地取得作業委託技術服務採購案	15,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約持續派工履約程序中
124	112AG00001	交通局/公捷處/智慧機電工程科	112年度臺中市公車動態系統維運暨擴充計畫	10,300	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商於10/6提送9月工作月報，本處於10/13備查。
125	112AG00003	交通局/停管處/停車管理課	112-114年臺中市政府公有停車場線上購票系統委託代收案(信用卡收單)	10,807	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 112年9月廠商代收線上購買月票件數(信用卡單)計10,337件，代收金額為23,774,206元，代收手續費為399,406元(代收金額之1.68%)，刻正辦理9月份手續費付款作業。
126	112AG00005	交通局/交通行政科/	112年度委託民間保全業者辦理拖吊場警	12,447	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
			衛勤務業務					112 年 9 月份請款案件已付款
127	112AG00026	交通局/交通規劃科/	112 年度臺中市交控中心設備升級暨交控系統維運計畫	16,100	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、本案已於 112 年 1 月 3 日公告、112 年 1 月 19 日開標，1 家廠商符合評選資格，2 月 24 日召開評選會議。 2、本案已於 112 年 3 月 10 日決標，廠商依契約規定於 112 年 3 月 17 日提送工作執行計畫書，經本局檢視部分內容尚與邀標書要求不相符，已函請廠商於 112 年 3 月 30 日前再提送修正後工作執行計畫書予本局檢視。 3、廠商 112 年 3 月 30 日提送修正後工作執行計畫書，經審符合規定，本局於 112 年 4 月 10 日同意核備。 4、廠商於 112 年 4 月 28 日提送交通資訊儀表板及即時交通資訊網介面設計初稿予本局審查，本局 112 年 5 月 10 日召開工作會議討論修正方向，廠商已於 112 年 5 月 22 日再提送修正版，目前刻正檢視中。 5、112 年 6 月 16 日召開工作會議，確認儀表板指標資料來源，部分公運指標將自動介接公車大系統及公車動態系統資料。 6、廠商已依契約規定於決標日次日起 4 個月內完成 4 面電視牆汰換工作及安裝 1 台矩陣設備(112 年 6 月 21 日完成)，112 年 8 月 7 日廠商提報完成交控中心設備汰換工作，112 年 8 月 16 日驗收通過，112 年 8 月 30 日撥付第二期款。 7、廠商已於 112 年 7 月 7 日提送本案期中報告書，本局已請廠商依本局意見修正，並於 112 年 7 月 27 日前提送修正期中報告書，112 年 8 月 25 日召開期中審查會，審查為期中報告書修正後通過，廠商 112 年 9 月 14 日提送修正後期中報告書，112 年 9 月 28 日核備期中報告，112 年 10 月 20 日撥付第三期款。 付款進度：112 年 6 月 6 日撥付第一期款 241 萬 5,000 元、112 年 8 月 30 日撥付第二期款 322 萬元、112 年 10 月 20 日撥付第三期款 402 萬 5,000 元。
128	112AG00030	交通局/公捷處/運輸工程科	112 年度公車專用道與臺中市轉運中心之相關設施檢修及清潔	11,887	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.每日執行公車專用道站體與臺中轉運中心之清潔及垃

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
			維護案					圾清運。 2.每月兩次執行臺中轉運中心站體及地面大清潔。
129	112AG00033	交通局/公捷處/運輸工程科	2023臺中國際花毯節暨新社花海與臨時性活動及緊急應變公車接駁計畫	15,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案將依需求進行派車。
130	112AG00037	交通局/交通規劃科/	111年度中彰投聯合交通協控計畫第二期	28,000	55	70	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1、本案112年3月9日上網公告，已於112年4月6日開標、112年4月10日召開評選會議，112年4月24日決標。 2、本案已於112年5月3日提送本案工作執行計畫書，本局並已於112年5月8日核備。 3、本案廠商已於112年6月30日提送期中報告書予本局，112年8月10日招開期中審查會議，112年8月29日核備期中修正報告，9月22日函請交通部撥付第二期款(1,400萬元)，並於10月19日完成付款作業。
131	112AG00042	交通局/停管處/停車管理課	112年臺中市公有停車場開立停車繳費通知單勞務委外作業(第一區)	54,019	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 112年8月勞務酬金12,278,809元，刻正辦理查驗作業。 112年9月勞務酬金11,361,471元，刻正辦理查驗作業。
132	112AG00045	交通局/公捷處/智慧機電工程科	112年度臺中市候車亭服務燈擴充建置計畫	12,500	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 如期履約中。
133	112AG00050	交通局/停管處/停車管理課	112至114年臺中市政府公有停車場停車費用委託代收案	134,475	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約日自112年7月1日起至114年12月31日止，採按月付款。112年9月廠商代收停車繳費單計769,843件，代收停車費金額33,926,988元，代收手續費為3,218,920元，刻正辦理9月份手續費付款作業。
134	112AG00054	交通局/停管處/停車管理課	112年臺中市公有停車場開立停車繳費通知單勞務委外作業(第二區)	42,828	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案已於10月3日完成契約書製作，並刻正履約本案勞務委外作業。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
135	112AH00004	都發局/建造管理科/	112 年臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置延續性計畫	21,250	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 業已完成工作計畫書備查，目前執行第一期工作項目中。
136	112AH00005	都發局/建造管理科/	臺中市宜居建築資訊管理系統	19,370	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 於 112/10/24 完成決標作業，目前刻正簽訂契約作業。
137	112AH00010	都發局/使用管理科/	臺中市建築物變更使用執照暨室內裝修無紙化系統建置計畫	11,738	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約進度執行中
138	112AH00014	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅傢俱財物採購案(二期)	134,489	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 10/17 辦理工作執行計畫書審查會議
139	112AH00015	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅冷氣財物採購案(一期後擴)	156,090	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理議約作業。
140	112AH00020	都發局/都計測量工程科/	臺中市 112 年度都市計畫樁測釘、埋設及數值地形測量工程委託技術服務案	19,000	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.111 年 10 月 5 日招標文件簽准。 2.111 年 10 月 13 日案件公告上網。 3.111 年 10 月 21 日評選委員名單簽准。 4.111 年 11 月 8 日辦理開標。 5.111 年 11 月 10 日開會通知單準簽。 6.111 年 12 月 14 日評選完成由亞興測量有限公司及中興測量有限公司 2 家公司優先取得議約權。 7.111 年 12 月 30 日決標。 8.112 年 1 月 12 日簽約。 9.112 年 7 月 20 日廠商函請辦理第一批驗收及付款事宜，並於 112 年 8 月 18 日辦理第一期驗收通過。 10.112 年 8 月 31 日簽奉鈞長核准辦理第一期款項撥付，刻正依約辦理後續派工事宜。
141	112AH00025	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	112 年住宅法相關申請案件勞務委託服務案	25,500	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理住宅補貼之案件補正及複審作業、社宅申請案件補正及複審作業。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
142	112AH00031	都發局/秘書室/秘書室第二股	112 年度建管檔案數位化影像製作案	46,484	40	70	30	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.研擬招標文件中 2.本案招標文件已簽准，已於 111/12/14 上網公告 3.本案已於 112/1/13 開標，經審標結果 1 家符合資格 4.本案已於 112/2/8 招開評審委員會，經決議 1 家廠商為本案優先議價廠商。5.本案已於 112/3/8 決標於創易資訊股份有限公司，並簽准於 112/4/6 開工。6.本案廠商目前依約執行中。 7.112/6/30 廠商申報第一期交貨，7/17 驗收合格。8.第一期已於 8/18 付款。9.本案廠商目前依約執行第二期履約。10.112/10/16 廠商申請第二期交貨。
143	112AH00039	都發局/綜合企劃科/	臺灣轉運城整體規劃	15,000	55	55	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 112.10.16 顧問團企劃簽准 112.10.17 訪談水利局 112.10.23 訪談高鐵公司 訂於 112.11.3 召開第 1 次專業顧問團會議
144	112AH00041	都發局/城鄉計畫科/	臺中巨蛋宜居綠環暨周邊土地使用整體規劃	19,000	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 (5)112/8/30 檢送工作計畫書。 (6)112/10/17 召開工作計畫書審查會議，112/10/25 檢送審查會議紀錄。
145	112AH00044	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	「臺中市北屯區洲際好宅暨大里區光正三期好宅新建工程」委託專案管理（含監造）技術服務案	258,546	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規履約中
146	112AH00045	都發局/住宅發展工程處/住宅企劃科	臺中市社會住宅包租代管第 4 期計畫	432,546	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 截至 112 年 10 月 30 日止媒合案件數共 267 件。
147	112AH00046	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	112 年度東區尚武物管及報修維養委託案	10,994	30	35	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規履約。
148	112AH00048	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	「臺中市北區圓滿好宅(肉品市場)暨北屯區同榮二期好宅新建	209,709	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112 年 10 月 23 日召開「初步規劃設計構想報告書(第一

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
			工程」委託專案管理(含監造)技術服務案					版)」、「統包工程專案管理計畫書(第一版)」、「統包工程效益評估說明(第一版)」、「統包需求計畫書(第一版)」等計畫書審查會。
149	112AH00051	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	112 年度臺中市豐原、大里、太平社會住宅營運管理委託案	13,531	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規履約中
150	112AH00053	都發局/都市設計工程科/	112 年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫	15,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已完成期初執行企劃書審查，預計 11 月中旬辦理初階培訓課程。
151	112AJ00020	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第三股	2023 臺中國際花毯節策展委託專業服務案	23,700	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.旅行業踩線團行程，已分別於 9/6-7 辦理國內旅行業踩線團、10/1-4 辦理國際旅行業（香港）踩線團。 2.記者會經府簽批示由局長主持，續協調時間與爭取後由王副市長主持，配合長官時間已於 10/26 上午於新市政惠中樓 301 辦理。11/10 市長開箱客正籌辦中。 3.實景行銷宣傳影片市長畫面已於 10/25 拍攝，另紀錄片局長畫面併同當日拍攝，預計 11/3 取景花毯現場畫面。 4.農業局 7/25 召開第 1 次籌備大會定案分工架構，本局為副召集人；王副市長 8/31 召開第 2 次籌備大會，就各工作小組進度進行簡報，本局為主辦單位之一；10/18 由市長召開第 3 次籌備大會，就各展區及工作小組進度進行報告；11/1 由王副市長召開地 4 次籌備大會，就各展區及工作小組進度及 11/10 市長開箱報告。 5.因國際踩線團更改接待規格及增加市長開箱等，刻正研議簽辦契約變更事宜。
152	112AK00010	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	112 年度臺中市獨居老人緊急救援系統服務	12,359	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.函報 9 月報表及辦理第 3 季核銷。 2.依契約執行。
153	112AK00015	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	112 年度臺中市輔具資源中心服務計畫	47,819	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約規定執行委託事項，並於 10 月 11 日前(遇國定假日延後一天)報送 9 月份月報表。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
154	112AK00017	社會局/人民團體科/人民團體科第二股	112年度臺中市社區培力中心委託服務案	10,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 九月份社區輔導辦理情形摘要如下： (一)第一區：1.社區發展工作聯繫會報1場次184人次。2.工作人員督導及教育訓練1場次5人次。3.社區工作人力培訓1場次32人次。4.社區訪視輔導(含面、電訪)18場次21人次。5.推動社會福利相關計畫之社區陪伴與輔導29場121人次(含專家導入社區5場次：9/16東勢上城_張英陣；9/21神岡北庄_簡宏哲；9/19太平興隆_楊麗娜；9/26烏日光明_張英陣；9/26霧峰五福_呂建蒼)。6.標竿社區1場次1人次(含專家導入社區1場次：9/24豐原鐮村_呂建蒼)。7.輔導紀錄：表八48則、表十1則。(二)第二區：1.社區發展工作聯繫會報1場次207人次。2.工作人員督導及教育訓練1場次6人次。3.社區工作人力培訓6場次430人次。4.社區訪視輔導(含面、電訪)76場次164人次。5.推動社會福利相關計畫之社區陪伴與輔導16場次212人次(含專家導入社區3場次：9/8西屯福瑞_潘美純；9/21南區西川_葉家宏；9/7南區南門_張英陣。6.輔導紀錄：表八76則、表十0則。
155	112AK00021	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	臺中市112年托嬰中心訪視輔導暨評鑑	10,533	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.廠商於112年10月30日函報10月工作月報2.廠商於112年10月25日辦理托嬰中心第二次業務聯繫會議3.廠商於112年10月28日辦理研討會。
156	112AK00022	社會局/家暴中心/成人保護組	112年度臺中市以家庭為中心之整合性服務方案	22,100	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 112年10月各區執行情形： 第1區受理新案為77案。 第2區受理新案為79案。 第3區受理新案為60案。 第4區受理新案為62案。 第5區受理新案為57案。
157	112AK00034	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利	112年臺中市身心障礙者社區資源培力暨服務方案	39,419	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約內容辦理

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
		科第一股						
158	112AK00037	社會局/兒少福利科/	112 年度臺中市居家托育服務中心暨弱勢家庭兒童臨時托育服務	50,491	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 執行契約書內容；本案為季核銷，已完成第二季核銷，刻正辦理第三季核銷
159	112AK00038	社會局/仁愛之家/保健組	112 年度護理、社工及照顧服務員等人力委外勞務	29,224	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約履約提供護理、社工及照顧服務員人力服務進行中。
160	112AK00039	社會局/兒少福利科/兒少福利科第二股	112 年臺中市親子館暨托育資源中心委託營運	63,017	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依契約執行中，第 3 季經費核銷刻正辦理中。
161	112AK00044	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	112 年度臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫	223,258	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約規定辦理
162	112AK00054	社會局/兒少福利科/兒少福利科第二股	112 年度臺中市公設民營兒少安置機構營運計畫	29,283	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 如期履約中
163	112AK00055	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	112 年度臺中市公設民營托嬰中心	19,896	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 皆依契約約定收托幼兒
164	112AK00057	社會局/兒少福利科/兒少福利科第二股	112 年臺中市親子館暨公設民營托嬰中心委託營運	21,755	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依約履約中。
165	112AK00059	社會局/婦女福利及性別平等科/婦女福利及性別平等科第一股	112 年度臺中市婦女及新住民培力業務委託案	40,167	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商如期履約。
166	112AK00066	社會局/社會救助科/社會救助科第二股	臺中市 112 年度充實愛心食物銀行物資採購	10,800	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 10 月物資指定日為 10 月 26 日，履約期限為 10 月 25 日至 10 月 27 日，廠商已於 10 月 27 日完成履約。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
167	112AK00068	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	112 年度臺中市兒童及少年家庭寄養服務方案	12,100	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 轉介寄養安置個案 3 案。
168	112AK00071	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	112 年臺中市兒童及少年保護個案家庭服務方案	22,381	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 轉介 7 案
169	112AK00091	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	112 年度臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運(大里托嬰中心、南屯托嬰中心)	12,127	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 皆依契約約定收托幼兒
170	112AK00093	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	112 年度臺中市建立社區照顧關懷據點輔導計畫	35,235	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.廠商進行據點訪視輔導。 2.子計畫討論及核備。 3.刻正辦理第 3 季核銷
171	112AK00108	社會局/仁愛之家/總務組	臺中市立仁愛之家長期照護設備隱形防護網及醫療呼救設備採購案	27,940	95	95	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 本案截止 10 月 20 日止預定進度 95%、實際進度 100%，已於 10 月 23 日組裝交貨完成，訂於 10 月 27 日辦理驗收，預計 112 年底前完工點交二館轉移衛生局辦理「臺中市立綜合長照機構 OT 案」之招商作業。
172	112AK00109	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	112、113 年臺中市公設民營龍井龍津國小、外埔馬鳴托嬰中心委託營運服務	16,007	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商 10/16 起下籌備，刻正依約辦理籌備營運事宜
173	112AK00113	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	112-113 年臺中市公設民營西屯何安托嬰中心暨親子館委託營運標案	11,911	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案公托裝修工程於 112 年 10 月 11 日驗收通過、通知營運單位 112 年 11 月 1 日履約。
174	112AL00014	勞工局/福利促進科/	112 年度身心障礙者支持性就業服務計畫	16,461	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 截至 10/26 止共推介 404 人次，推介成功 213 人次，共服務 3686 人次。
175	112AL00017	勞工局/外勞事務科/	外國人管理輔導整合中心	15,078	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								依約執行
176	112AL00054	勞工局/就業安全科/	112年度職業訓練委託案（二）	13,473	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案規劃辦理11班次，已開訓11班次，結訓8班，參訓330人。
177	112AM00039	警察局/後勤科/	112年勤務鞋及皮鞋採購案	10,236	40	100	60	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
178	112AM00041	警察局/交通警察大隊/執法組	112年度交通違規案件入案舉發作業勞務採購案	20,410	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依合約辦理中
179	112AM00066	警察局/刑事警察大隊/偵二隊	112年度違禁藥品尿液委外鑑驗採購案	10,500	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依規定履約中
180	112AM00070	警察局/犯罪預防科/	112年治安要點暨平均地權基金錄影監視系統採購案	66,750	30	40	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 初驗完成，簽報正式驗收。
181	112AM00106	警察局/後勤科/	112年防水透氣雨衣採購案	10,565	40	98	58	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 案於2月14日上網公告，3月23日評選，3月28日決標，履約期限至8月25日，廠商於8月25日申報完工，於9月1日辦理驗收抽樣送檢驗公司檢驗，經檢驗公司檢驗，其中保暖內件羽絨含量不符契約規範，已通知廠商限期改善後函文複驗，案經本局於10月25日針對不合格項目辦理複驗，並抽樣送驗中。
182	112AM00107	警察局/後勤科/	112年行政人員服裝採購案	19,121	40	95	55	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 案於2月20日上網公告，3月24日開標，3月31日評選，4月13日決標，履約期限至9月10日，廠商於9月20日申報完工，已逾期，本局於10月3日辦理驗收並抽驗送驗，經檢驗公司檢驗，其中短袖勤務衫織布重不符契約規範，本局將依契約通知廠商限期改善後函文申請複驗。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
183	112AM00120	警察局/行政科/	112 年度戰術背心採購案	11,478	30	40	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案 112/9/7 決標,履約期(112/09/24－112/12/22)
184	112AN00006	消防局/救災救護指揮中心/救災救護指揮中心資訊通訊股	112 年度數位無線電中繼臺及微波網路優化與備援機制建置案	16,389	98	98	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 本案已於 10 月 24 驗收完成，辦理付款程序中。
185	112AN00013	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	112 年度小型水箱消防車 6 輛、水庫消防車 2 輛採購案	41,200	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 廠商履約中。
186	112AN00015	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	112 年度水箱消防車 12 輛採購案	78,000	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 本局已於 10 月 20 日至承商(正德防火工業股份有限公司)進行查驗，車輛底盤全數進場，進行車身、水箱、骨架等打造，持續督促廠商如期履約。
187	112AN00020	消防局/災害搶救科/災害搶救科民力運用股	112 年度消防衣採購案	25,504	40	98	58	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 10 月 19 日辦理續行驗收，現刻正辦理結算付款中
188	112AN00021	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	112 年度消防人員及職員暨義勇消防人員應勤服裝採購案	11,491	40	55	15	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 10 月 3 日辦理第一次驗收，並抽樣送全國公正檢驗股份有限公司檢驗中。
189	112AN00034	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	112 年度雲梯消防車 2 輛採購案	54,000	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1.112 年度契約價金 2,000 元，已於 9 月 1 日辦理付款完成。(憑證號碼 300651120901795)
190	112AN00035	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	112 年度化學消防車 1 輛及救助器材車 1 輛採購案	22,000	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1.救助器材車 1 輛，已於 9 月 7 日辦理驗收完成，刻正辦理付款程序。 2.化學消防車 1 輛，已於 10 月 26 日辦理驗收合格完成，刻正辦理付款程序。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
191	112AN00043	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	112 年度數位式空氣呼吸器採購案	12,800	100	100	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
192	112A000038	衛生局/疾病管制科/	112 年度臺中市政府衛生局委託辦理流感疫苗校園集中接種計畫勞務採購	17,246	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案各得標廠商自 10 月 2 日起入校進行標的履約，至 11 月 15 日全數完成本市各校流感疫苗接種作業，後續擬辦彙整核銷文件辦理書面驗收及核付作業。
193	112AP00001	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市后里資源回收(焚化)廠委託操作管理服務計畫	154,293	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1 月份至 7 月份服務費用已完成撥付事宜，並依約辦理營運操作工作；廠商已提送 8 月份服務費用，刻正辦理陳核作業，將盡速辦理核銷付款事宜。
194	112AP00002	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	112 年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-臺中市	13,160	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.112/10/19 製票撥付廠商第二期款及後續擴充第二期款。 2.後續依契約進度辦理
195	112AP00003	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第一股	112 年臺中市海洋環境整體管理及維護計畫	12,288	70	70	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 10/6 九月份工作月報表、大安濱海樂園水質檢測規劃書、中區海洋污染事件緊急應變器(耗)材購買規劃書、10/13 辦理海洋環境教育宣導第九場規劃書、辦理海洋污染教育訓練規劃書修正、辦理環保艦隊及潛海戰將經驗分享交流及評比獎勵頒獎規劃、10/25 第三季港口、海域及河川水質檢測成果報告、辦理媒體宣傳規劃書修正、辦理環境教育數位繪本網路維運成果
196	112AP00007	環保局/西屯區清潔隊/	112 年度清淨市容-擴大道路清掃執行計畫	31,766	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
197	112AP00010	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	112 年臺中市飛灰穩定化物清運及處理服務	282,555	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 9 月份月報已簽准，廠商已提送發票，刻正辦理付款核銷作業。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
198	112AP00011	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	112 年度各式環保車輛與機具維修保養案	98,141	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
199	112AP00012	環保局/環境稽查大隊/環境稽查大隊四組	112 年臺中市空氣污染陳情案件科技稽巡查及檢舉違反廢清法案件查處催收計畫	44,600	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約內容提報工作進度。 112 年 9 月 13 日中市環稽字第 1120106180 號辦理契約變更。 統計至 9 份月之累積完成量: 1.提供遠端紅外線熱顯像監控設備服務-1 處 2.紅外線熱顯像監控設備維護及保養-9 個月 3.監控平台及監控影像介接服務-1 處 4.紅外線熱顯像監控污染案件巡查工作-9 個月 5.執行本局交辦特定陳情公私場所現場查核作業-20 家次 6.協助微型感測器空氣網污染源比對及巡查作業-9 個月 7.協助民眾陳情固定源、逸散源、異味等空氣污染案件受理及稽查作業-9 個月 8.環境污染專案查核及調查作業-12 處次 9.辦理查核、陳情及專案之採樣檢測工作-83.7% 10.科技化蒐證技術運用-68.2% 11.辦理固定式遠端即時監控系統架設及監控作業-67 處 12.環保法規講習、查核實務教育訓練及研討會-2 場次 13.話務人員應對技巧及心理輔導等相關課程-1 場次 14.民眾檢舉廢清法案件查處作業-9 個月 15.提供線上諮詢、案件查詢等相關服務-9 個月 16.提供檢舉獎勵金核發系統服務-1 式 17.提供檢舉案件影片查詢平台服務及功能擴充-1 式 18.建置系統伺服器並裝設防火牆-1 式 19.環保罰鍰案件移送行政執行作業-新案移送 100%、憑證核對 91.2%、舊案再移送 84.9% 20.系統維護及報表彙整提報-9 個月 21.行銷配合事項-24.3%
200	112AP00017	環保局/環境衛生及毒化物	112 年臺中市委外執行登革熱防治噴藥工	14,200	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
		管理科/環境衛生及毒化物管理科第二股	作					本案各分項A、B、C、D等四區得標廠商，依契約工作規範事項，執行本市第二梯次登革熱防治噴藥工作。
201	112AP00024	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	112年度清潔車即時衛星定位便民查詢及管理系統計畫	10,334	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
202	112AP00025	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	112年度密封壓縮式垃圾車購置案	75,600	40	85	45	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 112年10月26申報完工已簽辦主驗人員目前辦理規格查驗中
203	112AP00026	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	112年度轉運車購置案	30,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
204	112AP00027	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第一股	112年度臺中市水污染防治綜合管理暨未登記及特定工廠登記水污染查核輔導計畫	10,330	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 112/1/18上網公告，112/2/17開標，112/2/21評選。112/3/3決標。112/3/8召開範疇界定會議。 一、 配合環保署考核業務，綜合管控本市各項水污染防治評核工作。3/20、4/28、7/5、9/13、10/20工檢會。月報：3/10、4/10、5/10、5/31、6/30、8/10、9/8、9/28提報。 二、協助本局辦理水污費徵收、催補繳與水污染防治基金運作等相關行政事宜。3/22提報名單、3/29同意備查、4/25-8/31完成26家水污費查核作業。 三、水數據收集系統之功能擴增暨AI應用分析運用，以推進人工智慧之流域管理階段。3/10、4/10、5/10、5/31、6/30、8/10、9/8、9/28提報 四、本市餐飲業廢（污）水排放情形調查及油脂截留器（或油水分離槽）輔導推動。4/7提報名單、4/10同意備查、已完成輔導76家。完成餐飲業公/工會油水分離設施推廣，9/25、9/26宣導說明會。五、辦理高導電度潛勢區域管制及社區節能減污試辦計畫，以降低污染源對河川水體的影響。3/10提報、5/31召開高導電會議。5/31完成2家、6/26完成2家、10/23完成1家社區輔導作業。 六、協助彙整水污染防治相關研考資料及辦理水體環境

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
								維護或污染防治之相關媒體宣導。4/10 提報圖卡、水污染防治相關宣導問題表單及油水分離設施推廣文宣、9/21 餐飲業圖卡、9/25 餐飲業 120 份宣導文宣及 10/17 新聞稿一則。 七、感測器數據分析：3/31、4/28、5/30、6/30、7/26、8/31、9/27、10/30 提報 八、辦理未登記、特定工廠盤查輔導及污染輔導改善作業：4/11 提報、4/18 同意備查。完成未登記工廠 160 家盤查輔導、特登對象功能健檢改善 5 家、特登 CWMS 查核 20 家、水管家專家輔導 7 家、水管家事業裝設 9 組。九、租賃計畫執行須用之手提式酸鹼度/電導度測定儀（租賃期間至少 9 個月），並購置相關備品耗材：3/21 提報設備品項、3/31 驗收完成 十、第一期款驗收資料於 5/31 提報及 7/12 驗收完成、第二期款 9/28 提報。十一、7/31 提報期中報告初稿、8/28 辦理工作坊、9/28 定稿。十二、第二期款驗收資料 9/28 提報。
205	112AP00032	環保局/大里區清潔隊/	112 年度清潔人員工作服及巡查背心	11,198	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
206	112AP00033	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第一股	112 年臺中市水質自動監測設施設置及維運計畫	10,547	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1-9 月工作月報提送。 2-112 年 10 月 19 日提交宣導說明會活動規劃書。
207	112AP00034	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	111 年掩埋場活化場址底渣再利用計畫(開口契約)	52,998	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約執行中。
208	112AP00042	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	112 年度臺中市精進空品感測器物聯網發展計畫	22,180	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 完成 10 月份維運作業；完成目視巡檢 461 台次；10 月 20 日提送第三季綠色採購成果；10 月 30 日辦理訂定警示值研商會議 1 場次；計畫第二期款工作事項完成核付；10 月 17 日函文申請環境部 112 年合辦經費轉正核銷完成。
209	112AP00045	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第	112 年度臺中市南 B 區委託民營清除機構清運垃圾、資源回收	16,600	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.已辦理 9 月請款作業。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
		二股	工作					2.廠商執行10月清運，10月尚未請款。
210	112AP00047	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	112年臺中市水肥資源處理中心委託代操作	13,470	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 持續履約中。
211	112AP00048	永續發展及低碳城市推動辦公室/低碳辦公室本部/	112年台中市低碳城市發展管考及城食森林推動計畫	13,300	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 一、提交規劃書: 1. 工項11：規劃第五場交流活動前往雪見遊憩區，預計邀請6個植樹量較多的相關局處。 2. 工項15：規劃11月6日10時於惠中樓1樓辦理低碳永續貢獻獎頒獎典禮及交流活動。 二、辦理中: 1. 工項3：自治條例修法草案10月17日議會法規會退回，附帶意見建議11月22日前採制定新法案模式送交議會做後續審議，法制程序需重新辦理，故於10月18日至24日辦理預告，10月27日送法規審議會審查後，10月31日送市政會議審查後送議會審查。 2. 工項9：15場業務相關會議，第8場規劃於10月19日上午10時召開碳權及碳盤查研商會議。 3. 工項16：已發文請各校協助確認中獎學生資訊，俟全數學校完成確認即可發送電子禮券。 4. 工項34：10處城食森林示範場所建置中，已陸續回收各單位成果報告，將審核內容請單位儘速補件及安排後續驗收。
212	112AP00051	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	112年山海屯都等12區掩埋場滲出水處理廠最佳操作及維護申報等工作計畫	19,618	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.本案於111年12月30日決標及112年1月13日訂約 2.依契約操作維護工作規範執行中
213	112AP00053	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市文山資源回收(焚化)廠委託操作管理計畫(後續擴充)	211,020	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 9月份服務請款俟監督公司審查完畢後辦理請款事宜。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
214	112AP00054	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	111 年臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理(後續擴充)	29,749	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 9 月份請款費用刻正會辦程序中，俟簽准後儘速請廠商提送發票辦理請款核銷 。
215	112AP00057	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	112 年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理	129,050	55	55	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 三廠 112 年 8 月份於 112 年 10 月 6 日辦理驗收且完成款項撥付，9 月份月報刻正審核程序中，本案正常履約中。
216	112AP00060	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科資源回收股	112 年度臺中市源頭減量與資源回收暨網頁維護綜合管理計畫	12,150	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112 年 10 月 2 日提送第 3 季 6 直轄市資源回收背景與績效、差異分析及策進建議 112 年 10 月 6 日辦理 10 月份工作檢討會 112 年 10 月 11 日提送九月份工作成果報告 112 年 10 月 11 日提送第三季綠色採購成果報表 112 年 10 月 13 日提送 10 月份計畫工作檢討會會議紀錄 112 年 10 月 13 日至 112 年 10 月 28 日辦理轄內夜市商圈環保消費券發放 112 年 10 月 19 日辦理和平區農藥容器兌換活動 112 年 10 月 24 日辦理第八次績效進度管理會議 112 年 10 月 27 日提送第八次績效進度管理會議紀錄及簽到單 112 年 10 月 31 日提送辦桌不使用免洗餐具及塑膠桌布成果
217	112AP00069	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	112 年臺中市特殊空氣污染物監測及管制策略計畫	10,000	35	70	35	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 已發包，執行中
218	112AP00074	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	112 年度臺中市環境品質監測站（含移動式監測車）操作維護工作計畫	19,778	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 完成 9 月份 TSP.空品分析.工作月報等。 10 月份電子看板宣導播放內容。
219	112AP00075	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音	112 年臺中市溫室氣體減量暨低污染車輛推廣計畫	12,200	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112/10/25 工作檢討會議

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
		管制科第二股						
220	112AP00076	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	112 年臺中市空氣品質維護綜合管理及固定污染源管理與低碳輔導計畫	49,110	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依工作計畫書內容執行
221	112AP00078	環保局/大甲區清潔隊/	112 年度臺中市政府環境保護局清潔人員環境教育訓練暨自強活動	11,250	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 7 月 25 日、7 月 26 日及 9 月 5 日出團因颱風暫停出團延期辦理,至 10 月底已出團 11 個梯次。
222	112AP00083	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科資源回收股	112 年度臺中市辦理垃圾減量、資收宣導與廚餘再利用、資收巡查與資收個體戶輔導計畫	15,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 (1) 辦理希望資收站巡查輔導 56 處次，累計 254 處次。(2) 辦理社區資源回收宣導 1 場，累計 20 場。(3) 協助家電健檢維修 142 件，累計 1,360 件。(4) 辦理免登記回收業環境勘查及滅火器設置 3 處，累計 220 處。(5) 辦理已登記應回收廢棄物回收業環境勘查 11 處，累計 111 處。(當月執行數量，統計期間:112 年 10 月 1 日~10 月 28 日)
223	112AP00086	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股	112 年度臺中市事業廢棄物流向管制減量再利用及非法棄置管理查核計畫	13,100	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、 112 年 10 月 8 日提送 9 月份計畫執行成果報告。 二、 112 年 10 月 18 日提送公民營廢棄物清除、再利用審查作業原則及撤銷或廢止許可處理原則(草案)。 三、 112 年 10 月 19 日提送臺中市廢棄物非法棄置應變演練規劃書。 四、 112 年 10 月 20 日提送高風險事業單位進行遠端監控及輔導作業-第二次規劃書。 五、 統計自 112 年 4 月 20 日至 112 年 10 月 24 日，執行事業廢棄物專案管制工作，完成協助辦理事業廢棄物相關許可審理 2,416 件、畜牧場現場查核 27 家次、斃死豬集運車輛攔檢 10 次、清除機構現場查核 376 次、處理機構現場查核 20 家次、再利用機構現場查核 191 家次、巡查列管高潛勢遭棄置地點 118 處、協助取締非法棄置聯合稽查計畫 650 車次、其他交辦案件 271 次及協助高風險事業單位進行遠端監控及輔導作業 1 家。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
224	112AP00087	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	112 年度採購資源回收車 26 輛	56,600	40	85	45	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112 年 10 月 20 申報完工已簽辦主驗人員目前辦理規格查驗中
225	112AP00092	環保局/清水區清潔隊/	112 年度電動機車採購案	12,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商履約中
226	112AP00093	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	112 年臺中市機車污染源人工智慧(AI)稽查暨高污染車輛減碳汰除計畫	19,300	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本計畫 112 年 10 月底執行老舊或剛滿 5 年機車通知回檢或逾期未定檢機車通知作業 20,500 件、定檢站初驗不合格機車複驗通知 959 件、未定檢、未複驗處分通知 842 件、處分逾期未繳款催繳作業 283 件、停車熄火查核及宣導 79 輛次、和平區(含梨山地區)移動式機車排氣定檢服務 4 場次、辦理新設檢驗站審查及現勘複審 1 件、機車排氣檢驗站缺失複查及輔導查核 32 次、烏賊車檢舉案件 450 件、民眾檢舉烏賊車獎勵金發放 4 次、烏賊車檢舉案件處分 45 件、烏賊車處分未繳款案件催繳作業辦理 28 件、辦理烏賊車青白煙檢驗 12 場次。
227	112AP00095	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	112 年臺中市柴油車動力計排煙檢測及非法油品檢測計畫	16,448	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.10/26 召開工作檢討會議。2.10/31 辦理臺中港設置空氣品質維護區之車牌辨識系統及 AI 判煙系統複驗作業 3.餘依契約規範辦理。
228	112AP00102	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	112 年台中市營建工程 AI 高科技輔助查核計畫	20,000	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依工作計畫書行程辦理
229	112AP00110	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	112 年度採購資源回收車 5 輛	11,702	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 10 月 23 日決標
230	112AQ00030	文化局/市立圖書館/閱覽典藏課	112 年度圖書館營運勞務承攬採購案	27,267	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112 年 10 月圖書館營運勞務承攬採購完成

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
231	112AQ00039	文化局/市立圖書館/圖資採編課	臺中市立圖書館112年中文圖書採購案	79,700	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 第1項採購標的「總館暨分館圖書」已於10/15完成第10次交貨，交貨內容為每月新書、優質推薦、熱門預約、特色館藏等圖書，本課已完成交貨圖書之書目轉檔，各分館亦完成書目及加工核對，上架供民眾借閱流通。
232	112AQ00069	文化局/表演藝術科/表演藝術科第一股	2023臺中爵士音樂節委託專業服務採購案	10,500	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案於2月21日上網公告,3月14日開標,3月15日辦理評選會議,3月28日決標,4月28日辦理第一次工作會議.5月10日廠商提送第一期款相關文件.5月17日核撥第一期款,8月21日提送第二期款相關文件,8月24日核撥第二期款
233	112AQ00077	文化局/視覺藝術科/視覺藝術科第一股	「臺中綠美圖新建工程公共藝術設置計畫」A案	47,000	35	35	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 全案將配合工程及開館期程續辦。
234	112AR00005	地政局/資訊室/	112年度臺中市政府地政資料中心資訊安全防護暨系統擴充與整合案	11,325	40	55	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 10/11辦理專案工作計畫書審查會議，10/11交付服務團隊成員名冊，10/26交付修正後專案工作計畫書
235	112AR00011	地政局/東勢地政/第二課	112年度大臺中地區委外地籍圖重測計畫	18,725	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商履約中
236	112AT00009	新聞局/新聞行政及流行音樂科/新聞行政及流行音樂科第二股	「2024臺中市跨年晚會活動」採購案	12,000	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案刻正規劃主視覺、場域配置、交通接駁等活動細節。
237	112AT00027	新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第二股	2023臺中耶誕嘉年華暨水利成果推廣計畫委託專業服務	13,500	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 業於10月12日議價決標，刻正履約中。
238	112AU00009	地稅局/消費稅及管考科/消費稅及管考	112年使用牌照稅、房屋稅暨地價稅繳款書、轉帳繳納通知書	37,380	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 地價稅繳款書及轉轉帳通知書原預計於10月31日驗

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		股	及繳納證明書等列印、摺封及郵寄等作業					收，提前於 10 月 23 日驗收完竣，並於同日交寄，均按規劃期程辦理，並無落後。
239	112AY00001	數位局/數位匯流科/	臺中市政府 112 年度資訊機房暨所屬機關電腦資訊設備及防毒系統維護案	23,757	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.月工作報告書 10/13 送達。 2.月會於 10/13 招開。
240	112AY00010	數位局/數位匯流科/	臺中市政府 112 年資訊安全管理與防禦委外維運服務案	11,982	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.於 10 月 2 日至 3 日辦理資訊安全及個資保護外部稽核(ISO27001 及 ISO29100)。2.已提前於 10 月 6 日交付九月份工作報告。3.於 10 月 12 日交付「第 2 次資通安全專業訓練」講師經歷資料及課程大綱。4.於 10 月 23 日辦理第 2 次資通安全專業訓練。5.於 10 月 19 日召開工作會議(月會)。
241	112AY01002	數位局/數位匯流科/	臺中市政府 112 年度各機關資訊設備汰舊換新採購案	22,260	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
242	112AY01009	數位局/數位匯流科/	112 年度市政機房防火牆及入侵防禦系統汰換案	14,000	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.本案業於 10 月 4、11、18、25 日召開工作進度會議。 2.廠商預計於 10 月 28 日進行防火牆設備上線切換作業。
243	112BD00021	教育局/國民小學/廓子國小	臺中市北屯區廓子國民小學活動中心新建工程委託規劃設計監造技術服務案	94,400	20	40	20	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、112.9.15 提送第一次校審 二、112.10.6 第二次校審 三、112.11.3 第三次校審
244	113AG00003	交通局/公捷處/智慧機電工程科	113 年度臺中市公車動態系統維運暨擴充計畫	12,680	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正上網公告中，預計 11/13 開標
245	113AH00001	都發局/都計測量工程科/	臺中市 113 年度都市計畫樁測釘、埋設及數值地形測量工程委	19,000	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.案於 112 年 9 月 12 日招標文件簽辦，並於 112 年 9

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)			執　行　情　形
					預定	實際	比較	
			託技術服務案					月 22 日完成招標文件核定。 2.案於 112 年 10 月 3 日上網公告。 3.案於 112 年 10 月 24 日辦理開標，共三家廠商符合投標資格。 4.本案預定於 112 年 11 月 23 日辦理評選。

參、一般公文處理時效

一、一級機關

起迄日期：112/10/01 至 112/10/31

	應辦公文				已辦結公文統計											待辦公文統計			
	本月份新收件數	截至上月待辦件數	本月創稿數	合計	發文統計						小計	存查件數	辦結公文合計		發文平均使用日數	待辦公文統計		未逾辦理期限待辦件數	已逾辦理期限待辦件數
					6日以內(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結				〔8〕+〔9〕			〔4〕-〔10〕			
				〔1〕+〔2〕+〔3〕	件數	%	件數	%	件數	%	〔5〕+〔6〕+〔7〕		件數	%		件數	%		
	〔1〕	〔2〕	〔3〕	〔4〕	〔5〕	〔5〕/〔8〕	〔6〕	〔6〕/〔8〕	〔7〕	〔7〕/〔8〕	〔8〕	〔9〕	〔10〕	〔10〕/〔4〕	〔11〕	〔12〕	〔12〕/〔4〕	〔13〕	〔14〕
合計	122,099	14,163	35,958	172,220	52,441	99.73	142	0.27	0	-	52,583	101,649	154,232	89.56	1.86	17,988	10.44	17,474	514
秘書處	840	72	217	1,129	298	99.67	1	0.33	0	-	299	727	1,026	90.88	1.33	103	9.12	103	0
民政局	2163	250	651	3,064	1243	100.00	0	-	0	-	1,243	1518	2,761	90.11	1.59	303	9.89	303	0
財政局	1113	99	324	1,536	395	100.00	0	-	0	-	395	1029	1,424	92.71	1.44	112	7.29	112	0
教育局	6022	1465	3555	11,042	4955	100.00	0	-	0	-	4,955	4627	9,582	86.78	1.76	1,460	13.22	1,318	142
建設局	2997	507	787	4,291	888	99.78	2	0.22	0	-	890	2875	3,765	87.74	1.59	526	12.26	436	90
社會局	10439	1101	2144	13,684	4357	99.52	21	0.48	0	-	4,378	7848	12,226	89.35	2.25	1,458	10.65	1,449	9
警察局	3955	287	1251	5,493	2472	99.96	1	0.04	0	-	2,473	2595	5,068	92.26	1.24	425	7.74	422	3
衛生局	7610	807	1780	10,197	2220	99.95	1	0.05	0	-	2,221	6849	9,070	88.95	2.29	1,127	11.05	1,123	4
環境保護局	7806	1505	4561	13,872	4956	99.50	25	0.50	0	-	4,981	6981	11,962	86.23	2.07	1,910	13.77	1,839	71
地政局	3846	463	802	5,111	1853	99.14	16	0.86	0	-	1,869	2779	4,648	90.94	1.94	463	9.06	459	4
經濟發展局	7449	667	1752	9,868	2230	99.82	4	0.18	0	-	2,234	6834	9,068	91.89	1.97	800	8.11	799	1
新聞局	620	91	167	878	148	98.67	2	1.33	0	-	150	626	776	88.38	2.12	102	11.62	100	2
主計處	769	115	182	1,066	188	100.00	0	-	0	-	188	741	929	87.15	1.79	137	12.85	136	1
人事處	1083	96	191	1,370	367	100.00	0	-	0	-	367	848	1,215	88.69	1.37	155	11.31	155	0
研考會	1492	88	196	1,776	192	100.00	0	-	0	-	192	1386	1,578	88.85	1.47	198	11.15	198	0
政風處	700	134	201	1,035	227	99.56	1	0.44	0	-	228	692	920	88.89	2.19	115	11.11	115	0
勞工局	3333	574	1974	5,881	1973	99.85	3	0.15	0	-	1,976	3260	5,236	89.03	1.84	645	10.97	627	18
水利局	7185	942	2048	10,175	3053	99.97	1	0.03	0	-	3,054	5890	8,944	87.90	2.28	1,231	12.10	1,215	16
地方稅務局	11752	496	3714	15,962	5564	100.00	0	-	0	-	5,564	9916	15,480	96.98	1.09	482	3.02	482	0
農業局	3779	525	1027	5,331	1514	99.67	5	0.33	0	-	1,519	3111	4,630	86.85	2	701	13.15	690	11
交通局	4328	551	1126	6,005	1369	99.49	7	0.51	0	-	1,376	4001	5,377	89.54	1.61	628	10.46	594	34
觀光旅遊局	1438	224	556	2,218	689	100.00	0	-	0	-	689	1269	1,958	88.28	2.2	260	11.72	258	2
法制局	2048	219	837	3,104	771	100.00	0	-	0	-	771	2068	2,839	91.46	1.43	265	8.54	265	0
消防局	6330	237	461	7,028	771	99.74	2	0.26	0	-	773	5873	6,646	94.56	1.88	382	5.44	382	0
文化局	1362	174	719	2,255	553	98.93	6	1.07	0	-	559	1453	2,012	89.22	1.75	243	10.78	243	0
客委會	458	59	104	621	95	100.00	0	-	0	-	95	455	550	88.57	1.59	71	11.43	71	0
都市發展局	18028	1899	3795	23,722	7947	99.45	44	0.55	0	-	7,991	12693	20,684	87.19	2.11	3,038	12.81	3,021	17
原民會	911	182	215	1,308	330	100.00	0	-	0	-	330	772	1,102	84.25	2.96	206	15.75	206	0
運動局	1727	275	504	2,506	724	100.00	0	-	0	-	724	1416	2,140	85.40	1.99	366	14.60	280	86
數位治理局	516	59	117	692	99	100.00	0	-	0	-	99	517	616	89.02	1.75	76	10.98	73	3

二、區公所

起迄日期：112/10/01 至 112/10/31

	應辦公文				已辦結公文統計											待辦公文統計			
	本月份新收件數	截至上月待辦件數	本月創稿數	合計	發文統計						小計	存查件數	辦結公文合計		發文平均使用日數	待辦公文統計		未逾辦理期限待辦件數	已逾辦理期限待辦件數
					6日以內(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結				〔8〕+〔9〕			〔4〕-〔10〕			
					件數	%	件數	%	件數	%			件數	%		件數	%		
	〔1〕	〔2〕	〔3〕	〔4〕	〔5〕	〔5〕/〔8〕	〔6〕	〔6〕/〔8〕	〔7〕	〔7〕/〔8〕	〔8〕	〔9〕	〔10〕	〔10〕/〔4〕	〔11〕	〔12〕	〔12〕/〔4〕	〔13〕	〔14〕
合計	47,536	4,653	12,873	65,062	19,747	99.91	18	0.09	0	-	19,765	39,822	59,587	91.58	1.44	5,475	8.42	5,470	5
中區區公所	1016	131	262	1,409	350	100.00	0	-	0	-	350	953	1,303	92.48	1.2	106	7.52	106	0
東區區公所	1329	122	291	1,742	484	100.00	0	-	0	-	484	1090	1,574	90.36	1.65	168	9.64	167	1
西區區公所	1536	99	424	2,059	647	100.00	0	-	0	-	647	1255	1,902	92.37	1.27	157	7.63	157	0
南區區公所	1547	150	414	2,111	623	100.00	0	-	0	-	623	1308	1,931	91.47	1.35	180	8.53	180	0
北區區公所	1832	180	600	2,612	945	100.00	0	-	0	-	945	1427	2,372	90.81	1.36	240	9.19	240	0
西屯區公所	2169	181	554	2,904	1058	100.00	0	-	0	-	1,058	1693	2,751	94.73	1.2	153	5.27	153	0
南屯區公所	2008	145	603	2,756	911	100.00	0	-	0	-	911	1681	2,592	94.05	1.26	164	5.95	164	0
北屯區公所	2973	306	721	4,000	1252	100.00	0	-	0	-	1,252	2456	3,708	92.70	1.59	292	7.30	292	0
豐原區公所	2007	163	697	2,867	981	100.00	0	-	0	-	981	1665	2,646	92.29	1.28	221	7.71	221	0
大里區公所	2105	236	608	2,949	832	100.00	0	-	0	-	832	1837	2,669	90.51	1.52	280	9.49	280	0
太平區公所	2734	224	875	3,833	1180	100.00	0	-	0	-	1,180	2369	3,549	92.59	1.15	284	7.41	284	0
清水區公所	1651	140	373	2,164	681	100.00	0	-	0	-	681	1306	1,987	91.82	1.12	177	8.18	177	0
沙鹿區公所	1631	173	549	2,353	785	100.00	0	-	0	-	785	1367	2,152	91.46	1.3	201	8.54	201	0
大甲區公所	1605	110	541	2,256	739	99.86	1	0.14	0	-	740	1299	2,039	90.38	1.3	217	9.62	217	0
東勢區公所	1466	160	363	1,989	571	100.00	0	-	0	-	571	1234	1,805	90.75	1.8	184	9.25	184	0
梧棲區公所	1379	151	394	1,924	485	100.00	0	-	0	-	485	1210	1,695	88.10	1.55	229	11.90	229	0
烏日區公所	1564	184	334	2,082	670	100.00	0	-	0	-	670	1261	1,931	92.75	1.69	151	7.25	151	0
神岡區公所	1520	147	317	1,984	631	100.00	0	-	0	-	631	1179	1,810	91.23	1.56	174	8.77	174	0
大肚區公所	1381	130	247	1,758	457	100.00	0	-	0	-	457	1152	1,609	91.52	1.24	149	8.48	149	0
大雅區公所	1863	253	567	2,683	822	100.00	0	-	0	-	822	1630	2,452	91.39	1.62	231	8.61	231	0
后里區公所	1490	190	408	2,088	650	100.00	0	-	0	-	650	1236	1,886	90.33	1.62	202	9.67	202	0
霧峰區公所	1529	123	407	2,059	633	100.00	0	-	0	-	633	1278	1,911	92.81	1.53	148	7.19	148	0
潭子區公所	1524	137	409	2,070	636	100.00	0	-	0	-	636	1234	1,870	90.34	1.38	200	9.66	200	0
龍井區公所	1499	136	335	1,970	612	100.00	0	-	0	-	612	1207	1,819	92.34	1.59	151	7.66	151	0
外埔區公所	1167	108	209	1,484	347	100.00	0	-	0	-	347	1000	1,347	90.77	1.49	137	9.23	137	0
和平區公所	1557	227	633	2,417	784	97.88	17	2.12	0	-	801	1345	2,146	88.79	2.16	271	11.21	269	2
石岡區公所	1023	94	180	1,297	278	100.00	0	-	0	-	278	915	1,193	91.98	1.37	104	8.02	104	0
大安區公所	1249	155	227	1,631	350	100.00	0	-	0	-	350	1085	1,435	87.98	1.57	196	12.02	196	0
新社區公所	1182	98	331	1,611	353	100.00	0	-	0	-	353	1150	1,503	93.30	1.23	108	6.70	106	2

肆、人民陳情案件管制情形

一、本府及市長室交辦(一級機關含所屬機關)

資料期間：112 年 10 月 01 日至 112 年 10 月 31 日
資料下載日期：112 年 11 月 6 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位治理局	臺中捷運股份有限公司
受理情形	・上月累積	754	0	14	7	19	16	64	59	164	27	15	4	45	28	81	8	34	37	5	89	15	0	16	0	1	1	0	0	2	3	0	0
	・本月件數	73	0	0	2	1	4	8	3	16	5	5	1	2	1	11	0	0	4	0	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・累　計	827	0	14	9	20	20	72	62	180	32	20	5	47	29	92	8	34	41	5	98	16	0	16	0	1	1	0	0	2	3	0	0
資料來源	・本府	10	0	0	0	1	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・市長室	63	0	0	2	0	4	7	3	13	5	5	1	2	1	11	0	0	4	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合　計	60	0	0	2	0	4	6	2	14	5	5	1	2	1	8	0	0	3	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依　限	58	0	0	2	0	4	6	2	13	5	4	1	2	1	8	0	0	3	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾　限	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	82.19	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	75.00	66.67	87.50	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	72.73	0.00	0.00	75.00	0.00	66.67	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合　計	13	0	0	0	1	0	2	1	2	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	13	0	0	0	1	0	2	1	2	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	57	0	0	2	0	4	5	2	14	4	5	1	2	0	8	0	0	3	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

本府及市長室交辦(區公所)

資料期間：112 年 10 月 01 日至 112 年 10 月 31 日
資料下載日期：112 年 11 月 6 日

項目		總計	臺中市中區公所	臺中市東區公所	臺中市西區公所	臺中市南區公所	臺中市北區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧棲區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
受理情形・上月累積		55	1	1	1	2	1	3	1	4	1	8	2	1	1	2	0	14	2	0	2	4	1	0	2	1	0	0	0	0
	・本月件數	5	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・累　　計	60	1	1	1	2	1	3	1	6	1	11	2	1	1	2	0	14	2	0	2	4	1	0	2	1	0	0	0	0
資料來源・本府		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・市長室	5	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合　　計	5	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依　　限	5	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾　　限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合　計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	5	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理（存查）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

二、 服務中心受理(一級機關含所屬機關)

資料期間：112 年 10 月 01 日至 112 年 10 月 31 日
資料下載日期：112 年 11 月 6 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位治理局	臺中捷運股份有限公司
受理情形	上月累積	607	2	7	0	8	185	19	27	28	3	5	3	13	12	228	3	12	23	4	6	2	1	5	0	0	1	8	0	0	0	0	2
	・本月件數	61	0	0	0	0	19	1	5	4	0	0	0	0	3	19	0	1	4	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
	・累　計	668	2	7	0	8	204	20	32	32	3	5	3	13	15	247	3	13	27	4	8	3	1	5	0	0	1	9	0	0	1	0	2
已結	合　計	51	0	0	0	0	14	1	4	4	0	0	0	0	2	19	0	0	4	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	依　限	50	0	0	0	0	14	1	4	3	0	0	0	0	2	19	0	0	4	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	逾　限	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	83.61	0.00	0.00	0.00	0.00	73.68	100.00	80.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.67	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合　計	10	0	0	0	0	5	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	未逾限	10	0	0	0	0	5	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	19	0	0	0	0	0	1	4	4	0	0	0	0	2	1	0	0	4	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理（存查）	32	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

服務中心受理(區公所)

資料期間：112 年 10 月 01 日至 112 年 10 月 31 日
資料下載日期：112 年 11 月 6 日

項目		總計	臺中市中區公所	臺中市東區公所	臺中市西區公所	臺中市南區公所	臺中市北區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧棲區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
受理情形	・上月累積	15	0	0	1	1	0	1	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	1	0	0	1
	・本月件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・累　　計	15	0	0	1	1	0	1	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	1	0	0	1
已結	合　　計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依　　限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾　　限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合　計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理（存查）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

三、市政信箱受理(一級機關含所屬機關)

資料期間：112 年 10 月 01 日至 112 年 10 月 31 日
資料下載日期：112 年 11 月 6 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位治理局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積		40462	43	280	73	871	949	3388	6081	4609	339	645	347	563	755	10854	490	2967	5646	152	287	161	56	443	2	30	5	46	4	7	267	29	73
	・本月件數	4869	5	34	9	123	101	403	869	581	54	108	48	49	86	1010	63	463	684	27	25	11	6	41	0	8	1	5	1	1	41	5	7
	・累　　計	45331	48	314	82	994	1050	3791	6950	5190	393	753	395	612	841	11864	553	3430	6330	179	312	172	62	484	2	38	6	51	5	8	308	34	80
資料來源・陳情整合平台		4869	5	34	9	123	101	403	869	581	54	108	48	49	86	1010	63	463	684	27	25	11	6	41	0	8	1	5	1	1	41	5	7
已結	合　　計	3826	5	29	7	98	83	351	816	368	48	88	43	43	75	773	53	338	461	20	12	11	6	39	0	8	0	5	1	1	33	4	7
	依　　限	3747	5	29	7	98	83	303	797	357	48	88	43	43	75	773	53	337	461	20	12	11	6	39	0	8	0	5	1	1	33	4	7
	逾　　限	79	0	0	0	0	0	48	19	11	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	78.58	100.00	85.29	77.78	79.67	82.18	87.10	93.90	63.34	88.89	81.48	89.58	87.76	87.21	76.53	84.13	73.00	67.40	74.07	48.00	100.00	100.00	95.12	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	80.49	80.00	100.00
未結	合　計	1043	0	5	2	25	18	52	53	213	6	20	5	6	11	237	10	125	223	7	13	0	0	2	0	0	1	0	0	0	8	1	0
	未逾限	1028	0	5	2	25	18	45	53	206	6	20	5	6	11	237	10	125	223	6	13	0	0	2	0	0	1	0	0	0	8	1	0
	已逾限	15	0	0	0	0	0	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	3544	5	29	5	89	59	340	676	366	38	88	43	42	55	771	53	310	458	20	12	11	6	9	0	8	0	5	1	1	33	4	7
	・轉權責機關處理	150	0	0	2	7	13	11	37	1	9	0	0	0	14	2	0	24	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理（存查）	132	0	0	0	2	11	0	103	1	1	0	0	1	6	0	0	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		12	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	2	0	0	1	0	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

市政信箱受理(區公所)

資料期間：112 年 10 月 01 日至 112 年 10 月 31 日

資料下載日期：112 年 11 月 6 日

項目		總計	臺中市中區公所	臺中市東區公所	臺中市西區公所	臺中市南區公所	臺中市北區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧棲區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
受理情形・上月累積		2985	8	43	72	55	79	127	97	150	262	284	228	130	206	111	39	114	142	103	51	138	60	76	160	175	26	22	9	18
	・本月件數	363	0	6	7	6	9	14	6	7	37	46	38	29	20	9	3	14	11	10	6	16	10	6	23	19	2	4	1	4
	・累　　計	3348	8	49	79	61	88	141	103	157	299	330	266	159	226	120	42	128	153	113	57	154	70	82	183	194	28	26	10	22
資料來源・陳情整合平台		363	0	6	7	6	9	14	6	7	37	46	38	29	20	9	3	14	11	10	6	16	10	6	23	19	2	4	1	4
已結	合　　計	336	0	6	6	6	8	12	5	7	33	46	34	29	20	7	3	12	10	10	5	15	8	5	23	15	2	4	1	4
	依　　限	336	0	6	6	6	8	12	5	7	33	46	34	29	20	7	3	12	10	10	5	15	8	5	23	15	2	4	1	4
	逾　　限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	92.56	0.00	100.00	85.71	100.00	88.89	85.71	83.33	100.00	89.19	100.00	89.47	100.00	100.00	77.78	100.00	85.71	90.91	100.00	83.33	93.75	80.00	83.33	100.00	78.95	100.00	100.00	100.00	100.00
未結	合　計	27	0	0	1	0	1	2	1	0	4	0	4	0	0	2	0	2	1	0	1	1	2	1	0	4	0	0	0	0
	未逾限	27	0	0	1	0	1	2	1	0	4	0	4	0	0	2	0	2	1	0	1	1	2	1	0	4	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	318	0	6	6	6	8	12	5	7	30	42	32	24	20	6	3	11	10	10	5	15	7	4	23	15	2	4	1	4
	・轉權責機關處理	18	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	2	5	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	・不予處理（存查）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

四、1999 話務中心受理(一級機關含所屬機關)

資料期間：112 年 10 月 01 日至 112 年 10 月 31 日
資料下載日期：112 年 11 月 6 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位治理局	臺中捷運股份有限公司
受理情形	・上月累積	88003	52	624	173	1683	3298	10935	22255	7957	1702	1578	590	1509	1118	15789	966	3347	10984	347	580	239	116	780	2	28	19	442	20	13	627	48	182
	・本月件數	11457	9	58	20	247	436	1514	2765	982	207	244	135	157	166	1990	108	475	1547	70	56	26	27	43	0	12	1	36	2	0	92	12	20
	・累　　計	99460	61	682	193	1930	3734	12449	25020	8939	1909	1822	725	1666	1284	17779	1074	3822	12531	417	636	265	143	823	2	40	20	478	22	13	719	60	202
已結	合　　計	9377	9	54	20	216	396	1361	2604	681	191	182	122	146	142	1478	97	355	970	68	32	26	27	40	0	11	0	34	2	0	85	10	18
	依　　限	9166	9	54	20	216	396	1199	2573	672	191	175	122	146	141	1477	97	355	970	68	32	26	27	40	0	11	0	34	2	0	85	10	18
	逾　　限	211	0	0	0	0	0	162	31	9	0	7	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	81.85	100.00	93.10	100.00	87.45	90.83	89.89	94.18	69.35	92.27	74.59	90.37	92.99	85.54	74.27	89.81	74.74	62.70	97.14	57.14	100.00	100.00	93.02	0.00	91.67	0.00	94.44	100.00	0.00	92.39	83.33	90.00
未結	合　　計	2080	0	4	0	31	40	153	161	301	16	62	13	11	24	512	11	120	577	2	24	0	0	3	0	1	1	2	0	0	7	2	2
	未逾限	2051	0	4	0	31	40	131	160	295	16	62	13	11	24	512	11	120	577	2	24	0	0	3	0	1	1	2	0	0	7	2	2
	已逾限	29	0	0	0	0	0	22	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	8589	9	53	9	206	305	1278	2472	679	154	181	120	139	121	1310	96	321	823	63	32	26	26	6	0	11	0	34	2	0	85	10	18
	・轉權責機關處理	423	0	1	11	8	91	83	124	0	37	1	2	0	21	0	1	3	0	5	0	0	1	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理（存查）	365	0	0	0	2	0	0	8	2	0	0	0	7	0	168	0	31	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		110	0	2	0	1	1	3	39	0	0	1	0	9	1	17	1	7	14	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

1999 話務中心受理(區公所)

資料期間：112 年 10 月 01 日至 112 年 10 月 31 日
資料下載日期：112 年 11 月 6 日

項目		總計	臺中市中區公所	臺中市東區公所	臺中市西區公所	臺中市南區公所	臺中市北區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧棲區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
受理情形	・上月累積	7693	30	65	192	127	246	329	169	306	686	843	591	416	619	143	142	319	314	196	148	540	158	171	379	323	76	58	43	64
	・本月件數	1119	2	14	22	29	28	77	31	39	86	98	92	67	67	19	9	42	49	33	22	102	29	31	42	47	18	8	7	9
	・累　計	8812	32	79	214	156	274	406	200	345	772	941	683	483	686	162	151	361	363	229	170	642	187	202	421	370	94	66	50	73
已結	合　計	1048	2	14	22	29	27	64	28	39	79	90	92	67	57	19	9	37	48	30	21	95	26	27	42	44	16	8	7	9
	依　限	1048	2	14	22	29	27	64	28	39	79	90	92	67	57	19	9	37	48	30	21	95	26	27	42	44	16	8	7	9
	逾　限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	93.66	100.00	100.00	100.00	100.00	96.43	83.12	90.32	100.00	91.86	91.84	100.00	100.00	85.07	100.00	100.00	88.10	97.96	90.91	95.45	93.14	89.66	87.10	100.00	93.62	88.89	100.00	100.00	100.00
未結	合　計	71	0	0	0	0	1	13	3	0	7	8	0	0	10	0	0	5	1	3	1	7	3	4	0	3	2	0	0	0
	未逾限	71	0	0	0	0	1	13	3	0	7	8	0	0	10	0	0	5	1	3	1	7	3	4	0	3	2	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	946	2	14	21	29	27	32	28	39	75	87	88	57	55	17	8	30	44	28	19	90	19	24	41	36	16	5	7	8
	・轉權責機關處理	61	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	1	10	2	2	1	7	2	2	2	5	7	3	1	5	0	3	0	1
	・不予處理（存查）	41	0	0	1	0	0	32	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
鼓勵件數		6	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關含所屬機關)

資料期間：112 年 10 月 01 日至 112 年 10 月 31 日
資料下載日期：112 年 11 月 6 日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位治理局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積	2000	1	4	0	73	26	64	167	132	16	15	7	43	39	1210	19	67	40	1	28	7	3	15	0	1	2	4	0	1	9	0	6
・本月件數	342	0	5	0	5	5	8	15	24	2	0	2	9	5	202	5	19	9	0	3	1	0	19	0	0	2	2	0	0	0	0	0
・累　計	2342	1	9	0	78	31	72	182	156	18	15	9	52	44	1412	24	86	49	1	31	8	3	34	0	1	4	6	0	1	9	0	6
資料來源・總統府	45	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	2	8	2	10	0	16	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・行政院	277	0	3	0	1	5	6	9	18	2	0	0	1	3	191	5	3	6	0	2	1	0	19	0	0	1	1	0	0	0	0	0
・監察院	11	0	1	0	3	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
・其他	9	0	1	0	0	0	1	5	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結 合　計	313	0	3	0	3	5	6	15	15	2	0	2	9	4	197	5	17	5	0	2	1	0	18	0	0	2	2	0	0	0	0	0
已結 依　限	313	0	3	0	3	5	6	15	15	2	0	2	9	4	197	5	17	5	0	2	1	0	18	0	0	2	2	0	0	0	0	0
已結 逾　限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結 占受理件數百分比	91.52	0.00	60.00	0.00	60.00	100.00	75.00	100.00	62.50	100.00	0.00	100.00	100.00	80.00	97.52	100.00	89.47	55.56	0.00	66.67	100.00	0.00	94.74	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結 合　計	29	0	2	0	2	0	2	0	9	0	0	0	0	1	5	0	2	4	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未結 未逾限	28	0	2	0	2	0	1	0	9	0	0	0	0	1	5	0	2	4	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未結 已逾限	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式・適當處理	305	0	3	0	3	0	6	13	15	2	0	2	9	4	197	5	17	5	0	2	1	0	17	0	0	2	2	0	0	0	0	0
處理方式・轉權責機關處理	8	0	0	0	0	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式・不予處理（存查）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)

資料期間：112 年 10 月 01 日至 112 年 10 月 31 日
資料下載日期：112 年 11 月 6 日

項目		總計	臺中市中區公所	臺中市東區公所	臺中市西區公所	臺中市南區公所	臺中市北區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧棲區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
受理情形	・上月累積	262	0	0	0	0	1	0	1	0	2	224	4	0	12	1	1	4	3	0	0	2	1	1	1	3	1	0	0	0
	・本月件數	53	0	1	0	0	0	0	0	0	0	44	0	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	・累　　計	315	0	1	0	0	1	0	1	0	2	268	4	2	14	1	1	6	3	0	0	2	1	1	2	3	1	0	0	1
	資料來源・總統府	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・行政院	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	・監察院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・其他	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合　　計	52	0	1	0	0	0	0	0	0	0	43	0	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	依　　限	52	0	1	0	0	0	0	0	0	0	43	0	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	逾　　限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	98.11	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.73	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
未結	合　計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	52	0	1	0	0	0	0	0	0	0	43	0	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理（存查）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。